



# Zona

metropolitana  
DE LEÓN

LEÓN · PURÍSIMA DEL RINCÓN  
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN · SILAO

## **EJERCICIO FISCAL 2012 4o. REPORTE TRIMESTRAL DICIEMBRE 2012 ESTADO DE GUANAJUATO**



FIMETRO LEÓN 2012 DICIEMBRE 2012

PROYECTOS	ENTIDAD POSTULANTE/EJECUTOR	APORTACIÓN ORIGINAL (MILLONES DE PESOS)	MONTO DEFINITIVO	RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR (millones de pesos)	MONTO CONTRATADO (millones de pesos)	RECURSO (millones de pesos)		AVANCE		Titular de la Cuenta	No. Cuenta Bancaria	Banco	CLABE		INTERESES GENERADOS	SALDO EN CUENTA	OBSERVACIONES
						Ejercido	Saldo	Físico	Financiero								
1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, CUARTA ASIGNACIÓN	CEAG/SRPRR	\$3,621,527.30	\$3,621,527.30	\$3,621,527.30	\$3,621,527.30	\$3,621,527.30	\$0.00	100.00%	100.00%	CEAG	cuenta 677029368	BANORTE	72210006770293684	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad
2. REHABILITACIÓN DE EJE VIAL METROPOLITANO OBREGÓN - 5 DE MAYO, SEGUNDA ASIGNACIÓN	Municipio de Silao	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$18,000,000.00	\$59,150,660.35	\$18,031,893.52	\$41,118,766.83	19.00%	30.00%	Municipio de Silao.	6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto.,	Banco del Bajío, S.A.	030244630687201017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad
3. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), QUINTA Y SEXTA ETAPA	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	San Francisco del Rincón, Gto.	número 60429560101, Sucursal 188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del	Banco del Bajío, S. A.	CLABE Bancaria 030237789245201010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad
4. VIALIDAD DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARMEN" PRIMERA ETAPA, TERCERA ASIGNACIÓN	PURISIMA DEL RINCÓN	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Municipio de Purísima del Rincón	7924885	BANAMEX, S. A.	clabe 2237079478248856	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad
5. BLVD. JUÁREZ, COLONIA DEL CARMEN	PURISIMA DEL RINCÓN	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	CTA NUEVA POR				\$0.00	\$0.00	\$0.00	Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad
6. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres, Segunda Asignación	LEÓN	\$52,000,000.00	\$52,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Municipio León, Gto.	0807819348, Sucursal 0805, León, Gto.	Banorte S. A.	CLABE bancaria 072 225 00807819348 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Registro en Cartera 2011. Proyecto de Continuidad
7. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo, Segunda Asignación	LEÓN	\$33,000,000.00	\$33,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Municipio León, Gto.	0807819320, Sucursal 0805, León, Gto.	Banorte S. A.,	CLABE bancaria 072 225 008078193204	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Registro en Cartera 2011. Proyecto de Continuidad
8. EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELPE - CARR. COMANUILLA), TERCERA ASIGNACIÓN	SILAO	\$151,378,472.70	\$151,378,472.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Municipio de Silao.	cuenta 6200414	Banijo del Bajío, S.A.	CLABE 030225753554501018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad
9. ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZM LEÓN 2012	IPLANEG	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	EN ESPERA DE CTA TRAMITA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$350,000,000.00</b>	<b>\$350,000,000.00</b>	<b>\$21,621,527.30</b>	<b>\$62,772,187.65</b>	<b>\$21,653,420.82</b>	<b>\$41,118,766.83</b>										

FUENTE: EN BASE A INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS EJECUTORES CON CORTE DICIEMBRE DE 2012

PROYECTO		EJECUTOR	RECURSO ASIGNADO		RECURSO REASIGNADO		AVANCE ACUMULADO REAL				RECURSOS RADICADOS EJECUTADOS DICIEMBRE
							FÍSICO*		FINANCIERO*		
2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, TERCERA ASIGNACIÓN		CEAG		\$3,621,527.30		%			100.00%		\$3,621,527.30
No	Descripción de la obra o acción	Consultor / Contratista	Monto del contrato	Monto ejercido real (ajustes por finiquitos)	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance (real)			Recursos	
							Físico	Financiero	Ejercido		
	Planta de Tratamiento de San Jerónimo ( QUINTA ASIGNACIÓN)	FYPASA CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$3,621,527.30	\$3,621,527.30	01/11/2011	01/08/2012					\$3,621,527.30
			CEAG/SFR/PR								
<b>TOTAL ASIGNADO A CONTRATOS</b>			\$ 3,621,527.30	\$ 3,621,527.30	<b>TOTAL EJERCIDO Y SALDO</b>					\$3,621,527.30	

FUENTE: EN BASE A INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS EJECUTORES CON CORTE DICIEMBRE DE 2012

<b>ADOS EN CUENTA          DTOR          RE 2012</b>
<b>irso</b>
<b>Saldo</b>
\$0.00
<b>\$0.00</b>

PROYECTO		EJECUTOR	RECURSO ASIGNADO		AVANCE ACUMULADO REAL				RECURSOS RADICADOS EJECUTADOS A DICIEMBRE
					FÍSICO		FINANCIERO		
1.B Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de mayo		Municipio de Silao	\$ 60,000,000.00		19.00%		30.48%		\$18,000,000.00
No	Descripción de la obra o acción	Consultor / Contratista	Monto del contrato	Monto ejercido real (ajustes por finiquitos)	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance (real)		Recursos Ejecutados
							Físico	Financiero	Ejercido
	REHABILITACION DE EJE VIAL METROPOLITANO OBREGON-5 DE MAYO, MUNICIPIO DE SILAO, SEGUNDA ETAPA	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	\$57,990,843.48	\$57,990,843.48	17/09/2012	13/07/2013	19.00%	30%	\$17,683,948.46
	SUPERVISION Y CONTROL EXTERNO DE LA OBRA PÚBLICA REHABILITACION DE EJE VIAL METROPOLITANO OBREGON-5 DE MAYO, MUNICIPIO DE SILAO, SEGUNDA ETAPA	PLANEACION, CONTROL Y ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V.	\$1,159,816.87	\$1,159,816.87	17/09/2012	28/07/2013	35.00%	30%	\$347,945.06
<b>TOTAL ASIGNADO A CONTRATOS f</b>			<b>\$59,150,660.35</b>	<b>\$59,150,660.35</b>	<b>TOTAL EJERCIDO Y SALDO</b>				<b>\$18,031,893.52</b>

FUENTE: EN BASE A INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS EJECUTORES CON CORTE A DICIEMBRE 2012

ADOS EN CUENTA  
OTOR  
RE 2012


urso

Saldo

\$40,306,895.02

\$811,871.81

\$41,118,766.83



PROYECTO		EJECUTOR	RECURSO ASIGNADO		AVANCE ACUMULADO REAL				RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR DICIEMBRE 2012	
					FÍSICO		FINANCIERO			
VIALIDAD DE ACCESO " BOULEVARD DEL CARMEN" TERCERA ETAPA CARTERA 2012		MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCÓN	\$4,000,000.00		0.00%		0.00%		\$0.00	
No	Descripción de la obra o acción	Consultor / Contratista	Monto del contrato	Monto ejercido real (ajustes por finiquitos)	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance (real)		Recurso	
							Físico	Financiero	Ejercido	Saldo
	OBRA PÚBLICA									
1	VIALIDAD DE ACCESO " BOULEVARD DEL CARMEN" PRIMERA ETAPA									
<b>TOTAL ASIGNADO A CONTRATOS</b>			<b>\$0.00</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

FUENTE: EN BASE A INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS EJECUTORES CON CORTE A DICIEMBRE 2012

PROYECTO		EJECUTOR	RECURSO ASIGNADO		AVANCE ACUMULADO REAL				RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR DICIEMBRE 2012	
					FÍSICO		FINANCIERO			
VIALIDAD DE ACCESO " BOULEVARD DEL CARMEN" PRIMERA ETAPA CARTERA 2010		MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCÓN	\$40,000,000.00		13.53%		13.53%		\$26,125,000.00	
No	Descripción de la obra o acción	Consultor / Contratista	Monto del contrato	Monto ejercido real (ajustes por finiquitos)	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance (real)		Recurso	
							Físico	Financiero	Ejercido	Saldo
	OBRA PÚBLICA									
1	VIALIDAD DE ACCESO " BOULEVARD DEL CARMEN" PRIMERA ETAPA	MAQUINARIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$5,979,484.84	\$5,355,746.74	18/10/2011	14/02/2012	100%	91%	\$5,412,537.23	\$566,947.61
<b>TOTAL ASIGNADO A CONTRATOS</b>			<b>\$5,979,484.84</b>						<b>\$5,412,537.23</b>	<b>\$566,947.61</b>

FUENTE: EN BASE A INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS EJECUTORES CON CORTE A DICIEMBRE 2012

PROYECTO		EJECUTOR	RECURSO ASIGNADO (MDP)		AVANCE REAL ACUMULADO				RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EN MDP DICIEMBRE DE 2012	
					FISICO		FINANCIERO			
5. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres		Dirección General de Obra Pública del Mpio. de León	\$52							
			INTERESES							
No	Descripción de la obra o acción	Consultor / Contratista	Monto contrato	Monto ejercido en finiquito	Fecha inicio	Fecha término	Avance (mil)		Recurso obra en proceso	
							Fis.	Fin.	Ejercido	Saldo
<b>TOTAL CONTRATADO</b>			<b>\$ 0,000.00</b>	<b>\$ 0,000.00</b>	<b>TOTAL EJERCIDO Y SALDO</b>		<b>\$ 0,000.00</b>	<b>\$ 0,000.00</b>		

FUENTE: EN BASE A INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS EJECUTORES CON CORTE DICIEMBRE DE 2012

PROYECTO		EJECUTOR	RECURSO ASIGNADO (MDP)		AVANCE REAL ACUMULADO		RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EN MDP DICIEMBRE 2012			
VIALIDADES LATERALES CRUCE A NIVEL Y ADECUACION DE SERVICIOS DE LA INTERSECCIÓN DE LA C.F. 45 CON EL BLVD. ANTONIO MADRAZO		Dirección General de Obra Pública del Mpio. de León	\$33				FISICO		FINANCIERO	
INTERESES										
No	Descripción de la obra o acción	Consultor / Contratista	Monto contrato	Monto ejercido en finiquito	Fecha inicio	Fecha término	Avance (real)		Recurso obra en proceso	
							Fis.	Fin.	Ejercido	Saldo
								40.00%	\$ 15,971,373.46	-\$ 15,971,373.46
								30.00%	\$ 330,442.21	-\$ 330,442.21
<b>TOTAL CONTRATADO</b>			<b>\$ 0,000.00</b>	<b>\$ 0,000.00</b>	<b>TOTAL EJERCIDO Y SALDO</b>				<b>\$ 16,301,815.67</b>	<b>-\$ 16,301,815.67</b>

FUENTE: EN BASE A INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS EJECUTORES CON CORTE DICIEMBRE DE 2012

6. VIALIDADES LATERALES CRUCE A NIVEL Y ADECUACION DE SERVICIOS DE LA INTERSECCIÓN DE LA C.F. 45 CON EL BLVD. ANTONIO MADRAZO

PROYECTO		EJECUTOR	RECURSO ASIGNADO		AVANCE ACUMULADO REAL				RECURSOS RADICADOS EJECUTADOS DICIEMBRE
					FÍSICO*		FINANCIERO*		
7 Eje Metropolitano León-Silao (tramo ent. carr. Silao-San Felipe -Carr. Comanjilla) tercera Asignación		Municipio de Silao	\$151,378,472.70		0.00%		0.00%		\$0.00
No	Descripción de la obra o acción	Consultor / Contratista	Monto del contrato	Monto ejercido real (ajustes por finiquitos)	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance (real)		Rect
							Físico	Financiero	Ejercido
1	Vilidad del Eje Metropolitano León-Silao (tramo ent. carr. Silao-San Felipe -Carr. Comanjilla)		\$65,378,472.70	\$65,378,472.70					
2	LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA EN EL EJE METROPOLITANO	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO	\$86,000,000.00	\$86,000,000.00	15/12/2011	31/12/2012	0.00%	0.00%	\$0.00
<b>TOTAL ASIGNADO A CONTRATOS f</b>			<b>\$151,378,472.70</b>	<b>\$151,378,472.70</b>	<b>TOTAL EJERCIDO Y SALDO</b>				<b>\$0.00</b>

FUENTE: EN BASE A INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS EJECUTORES CON CORTE DICIEMBRE DE 2012

ADOS EN CUENTA  
DTOR  
E DE 2012

**Priso**

**Saldo**

\$0.00

**\$0.00**

PROYECTO		EJECUTOR	RECURSO REASIGNADO		AVANCE ACUMULADO REAL				RECURSOS RADICA EJECU DICIEMBRE
			RECURSO ASIGNADO		FÍSICO*		FINANCIERO*		
ESTUDIOS DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN 2011		IPLANEG	\$ 20,000,000.00	\$ -					\$20,000,000.00
No	Descripción de la obra o acción	Consultor / Contratista	Monto del contrato	Monto ejercido real (ajustes por finiquitos)	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance (real)		Recu
							Físico	Financiero	Ejercido
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
			\$0.00						\$0.00

FUENTE: EN BASE A INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS EJECUTORES CON CORTE DICIEMBRE DE 2012

DOS EN CUENTA  
TOR  
RE 2012

so

Saldo

\$0.00



<b>PROYECTOS</b>	<b>ENTIDAD POSTULANTE/EJECUTOR</b>	<b>APORTACIÓN ORIGINAL (MILLONES DE PESOS)</b>
<b>1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, CUARTA ASIGNACIÓN</b>	<b>CEAG/SFR/PR</b>	<b>\$3,621,527.30</b>
<b>2. REHABILITACIÓN DE EJE VIAL METROPOLITANO OBREGÓN - 5 DE MAYO, SEGUNDA ASIGNACIÓN</b>	<b>Municipio de Silao</b>	<b>\$60,000,000.00</b>
<b>3. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), QUINTA Y SEXTA ETAPA</b>	<b>SAN FRANCISCO DEL RINCÓN</b>	<b>\$20,000,000.00</b>
<b>4. VIALIDAD DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARMEN" PRIMERA ETAPA, TERCERA ASIGNACIÓN</b>	<b>PURÍSIMA DEL RINCÓN</b>	<b>\$6,000,000.00</b>
<b>5. BLVD. JUÁREZ, COLONIA DEL CARMEN</b>	<b>PURÍSIMA DEL RINCÓN</b>	<b>\$4,000,000.00</b>
<b>6. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres, Segunda Asignación</b>	<b>LEÓN</b>	<b>\$52,000,000.00</b>
<b>7. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo, Segunda Asignación</b>	<b>LEÓN</b>	<b>\$33,000,000.00</b>
<b>8. EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE - CARR. COMANJILLA), TERCERA ASIGNACIÓN</b>	<b>SILAO</b>	<b>\$151,378,472.70</b>
<b>9. ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZM LEON 2012</b>	<b>IPLANEG</b>	<b>\$20,000,000.00</b>