

## 5.- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CONTRATO	OBRA	EMPRESA	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
SOP-IF-MV-342-11- P	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA MATAMOROS-VALLE HERMOSO, TRAMO: LOS ARADOS-POBLADO ANÁHUAC DEL KILÓMETRO 5+100 AL 6+600, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	CONSTRUUYE DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$ 19,856,585.73	\$ 12,745,942.38	\$ 7,110,643.35	95.00%	64.19%

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas y sustentada en el ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 2189 "FONDO METROPOLITANO DE MATAMOROS"




**M. EN C. SERAFÍN MAYA SOTELO**  
SUBSECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

## 6.- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CONTRATO	OBRA	EMPRESA	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
SOP-IF-SE-308-11-D	MANIFESTACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD REGIONAL DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA CARRETERA MATAMOROS-SENDERO NACIONAL-RÍO BRAVO, DE LOS MUNICIPIOS DE MATAMOROS Y VALLE HERMOSO	ASESORÍAS Y REMEDIACIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	\$ 301,600.00	\$ 120,640.00	\$ 180,960.00	95.00%	40.00%

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas y sustentada en el ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 2189 "FONDO METROPOLITANO DE MATAMOROS"




**M. EN C. SERAFÍN MAYA SOTELO**  
SUBSECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

## 7.- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CONTRATO	OBRA	EMPRESA	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
SOP-IF-SE-338-11-1	PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA MATAMOROS-SENDERO NACIONAL- RIO BRAVO, LOCLAIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE MATAMOROS Y VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$ 1,985,222.82	\$ 198,522.28	\$ 1,786,700.54	60.00%	10.00%

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas y sustentada en el ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 2189 "FONDO METROPOLITANO DE MATAMOROS"



**M. EN C. SERAFÍN MAYA SOTELO**  
SUBSECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

## 8.- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CONTRATO	OBRA	EMPRESA	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
SOP-IF-SE-358-11-D	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA MATAMOROS-SENDERO NACIONAL-RÍO BRAVO DE LOS MUNICIPIOS DE MATAMOROS Y VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	CLAUDIA BERENICE ZAMRRÓN ALVARADO	\$ 794,020.00	\$ 794,020.00	\$ -	100.00%	100.00%

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas y sustentada en el ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 2189 "FONDO METROPOLITANO DE MATAMOROS"



M. EN C. SERAFÍN MAYA SOTELO  
SUBSECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

## 9.- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CONTRATO	OBRA	EMPRESA	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
DGCYOP-019-2012	PROGRAMA PARCIAL DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MATAMOROS (PLAZA LAS AMERICAS)	ESPACIO URBANO Y ARQUITECTURA, S.C.	\$ 1,400,000.00	\$ 952,000.00	\$ 448,000.00	100.00%	68.00%

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas y sustentada en el ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 2189 "FONDO METROPOLITANO DE MATAMOROS"




**M. EN C. SERAFÍN MAYA SOTELO**  
SUBSECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

## 10.- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CONTRATO	OBRA	EMPRESA	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
MAT-OP-FOME/001/2011	PARQUE PASE DE LOS ESTEROS	KALEIDOSCOPIO ARQUITECTURA + INTERIORISMO	\$ 4,999,013.76	\$ 4,999,013.76	\$ -	100.00%	100.00%

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas y sustentada en el ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 2189 "FONDO METROPOLITANO DE MATAMOROS"



M. EN C. SERAFÍN MAYA SOTELO  
SUBSECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

## 12.- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CONTRATO	OBRA	EMPRESA	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
SOP-IF-MV-452-12 P	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA MATAMOROS-SENDERO NACIONAL-RÍO BRAVO, TRAMO DEL KM. 7+300 AL 11+300, EN TAMAULIPAS	CONSTRUYE DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$ 34,181,785.68	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%

Fuente: Información proporcionada por la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS sustentada en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SOP-IF-MV-452-12-P



M. EN C. SERAFÍN MAYA SOTELO

SUBSECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO