


1.- Propuesta para la Zona Metropolitana de Reynosa-Río Bravo Ejercicio Fiscal 2012

Nº DEL PROGRAMA O PROYECTO	DENOMINACIÓN O DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA O PROYECTO	RECURSOS PROGRAMADOS (PESOS)	META		UBICACIÓN: MUNICIPIO / TERRITORIAL Y LOCALIDAD	INSTANCIA EJECUTORA O UNIDAD RESPONSABLE
			PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
1	Modernización del Distribuidor Vial La Laguna etapa 1	\$38,500,000.00	7,850	M2	Reynosa	Secretaría de Obras Públicas, Gobierno del Estado de Tamaulipas
2	Proyecto Ejecutivo para la modernización de la Carretera Reynosa-Río Bravo del entronque Pharr a Río Bravo.	\$1,000,000.00	1	Proyecto	Reynosa	Secretaría de Obras Públicas, Gobierno del Estado de Tamaulipas
3	Manifestación de Impacto Ambiental para la modernización de la Carretera Reynosa-Río Bravo del entronque Pharr a Río Bravo.	\$250,000.00	1	Estudio	Reynosa	Secretaría de Obras Públicas, Gobierno del Estado de Tamaulipas
4	Análisis de Costo-Beneficio para la modernización de la Carretera Reynosa-Río Bravo del entronque Pharr a Río Bravo.	\$250,000.00	1	Estudio	Reynosa	Secretaría de Obras Públicas, Gobierno del Estado de Tamaulipas
<b>Total</b>		<b>\$40,000,000.00</b>				

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas y sustentada en el ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE REYNOSA-RÍO BRAVO y en el ACTA DE LA SEXTA SEIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 2180 "FONDO METROPOLITANO DE REYNOSA-RÍO BRAVO".



M. EN C. SERAFÍN MAYA SOTELO


SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

11.- Propuesta para la Zona Metropolitana de Matamoros Ejercicio Fiscal 2012

N° DEL PROGRAMA O PROYECTO	DENOMINACIÓN O DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA O PROYECTO	RECURSOS PROGRAMADOS (PESOS)	META		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	UBICACIÓN: MUNICIPIO/DELIMITACIÓN TERRITORIAL Y LOCALIDAD	INSTANCIA EJECUTORA O UNIDAD RESPONSABLE
			PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				
1	Desincorporación del dren principal con los drenes intermunicipales	\$24,442,000.00	52,200	M.L.	Matamoros	Secretaría de Obras Públicas, Gobierno del Estado de Tamaulipas		
2	Construcción de la 1ra. Etapa de Ote a Pte de la Av. Constituyentes	\$4,897,426.00	490 3,920	M.L. M2	Matamoros	Secretaría de Obras Públicas, Gobierno del Estado de Tamaulipas		
3	Modernización de la carretera Matamoros-Sendero Nacional-Río Bravo (etapa 2), con una longitud de 5 km., ampliando de 7 a 12 metros de corona, con un área de 60,000 m2 y los cadenamientos siguiente: 7+100 al 12+100	\$35,000,000.00	5,000 60,000	M.L. M2	Matamoros	Secretaría de Obras Públicas, Gobierno del Estado de Tamaulipas		
<b>Total</b>		<b>\$64,339,426.00</b>						

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas y sustentada en el ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE MATAMOROS"

M. EN C. SERAFÍN MAYA SOTELO




SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

2.- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CONTRATO	OBRA	EMPRESA	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
SOPDU-IF-MV-206 10-P	AMPLIACIÓN DE 8 A 10 CARRILES DE LA AUTOPISTA REYNOSA-RÍO BRAVO DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRETERA SALIDA A CD. VICTORIA Y EL ENTRONQUE SALIDA AL PUENTE INTERNACIONAL PHARR, EN REYNOSA, TAMAULIPAS	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	\$ 29,526,128.68	\$ 29,523,974.47	\$ 2,154.21	100.00%	99.99%

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas y sustentada en el ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 2180 "FONDO METROPOLITANO DE REYNOSA-RÍO BRAVO"




M. EN C. SERAFÍN MAYA SOTELO  
SUBSECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

### 3.- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CONTRATO	OBRA	EMPRESA	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
SOP-IF-MV-089-11 P	AMPLIACIÓN DE 8 A 10 CARRILES DE LA AUTOPISTA REYNOSA-RÍO BRAVO DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRETERA SALIDA A CD. VICTORIA Y EL ENTRONQUE SALIDA AL PUENTE INTERNACIONAL PHARR, EN REYNOSA, TAMAULIPAS	TAMAUULPECOS, S.A. DE C.V.	\$ 37,255,328.00	\$ 36,716,539.05	\$ 538,788.95	100.00%	100.00%

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas y sustentada en el ACTA DE LA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 2180 "FONDO METROPOLITANO DE REYNOSA-RÍO BRAVO"



M. EN C. SERAFÍN MAYA SOTELO  
 SUBSECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

**4.- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**

CONTRATO	OBRA	EMPRESA	IMPORTE CONTRATADO	ANTICIPO	SALDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
SOP-IF-MV-362-12 p	DISTRIBUIDOR VIAL LA LAGUNA, ETAPA 1	CONSTRUYE DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$ 39,099,699.69	\$ 11,729,909.91	\$ 27,369,789.78	0.00%	0.00%

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas y sustentada en el ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 2180 "FONDO METROPOLITANO DE REYNOSA-RÍO BRAVO"



M. EN C. SERAFÍN MAYA SOTELO  
SUBSECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO