

FONDO METROPOLITANO 2011

Información por Proyecto

Estado: Zacatecas

Trimestre: Ene-Jun 2012

PROYECTO		EJECUTOR	RECURSO ASIGNADO		AVANCE ACUMULADO REAL				RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR	
					FÍSICO		FINANCIERO			
MODERNIZACION DE ALUMBRADO EJE VIAL METROPOLITANO		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS23	\$ 23,275,437.52		75.00%		80.60%		\$23,275,437.52	
No	Descripción de la obra o acción	Consultor / Contratista	Monto del contrato	Monto ejercido real (ajustes por finiquitos)	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance (real)		Recurso	
							Físico	Financiero	Ejercido	Saldo
1	MODERNIZACION DE ALUMBRADO EJE VIAL METROPOLITANO	CONSTRUCTORES DE OBRAS ELECTRICAS	\$22,880,938.49	\$18,443,133.39	03/10/2011	31/07/2012	75%	80.60%	\$18,443,133.39	\$4,437,805.10
TOTAL ASIGNADO A CONTRATOS f			\$22,880,938.49	\$18,443,133.39	TOTAL EJERCIDO Y SALDO				\$18,443,133.39	\$4,437,805.10
Observaciones: Se amplió el contrato inicial por un monto de \$ 8'538,801.73 con un periodo del 30 de abril al 31 de julio del presente año.										

Fuente: Consejo de Desarrollo Matropolitano de Zacatecas.

FONDO METROPOLITANO 2011

Resumen

Estado: Zacatecas

Trimestre: Ene-Jun 2012

PROYECTO	EJECUTOR	APORTACIÓN ORIGINAL	MONTO DEFINITIVO	RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR (millones de pesos)	MONTO CONTRATADO (millones de pesos)	RECURSO (millones de pesos)		AVANCE	
						Ejercido	Saldo	Fisico	Financiero
MODERNIZACION DE ALUMBRADO EJE VIAL METROPOLITANO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$23,275,437.52	\$23,275,437.52	\$23,275,437.52	\$22,880,938.49	\$18,443,133.39	\$4,437,805.10	75.00%	80.60%
T O T A L E S		\$23,275,437.52	\$23,275,437.52	\$23,275,437.52	\$22,880,938.49	\$18,443,133.39	\$4,437,805.10		

FUENTE: CONSEJO DE DESARROLLO METROPOLITANO DE ZACATECAS

FONDO METROPOLITANO 2011
Manejo de Cuentas

Estado: Zacatecas

Trimestre: Ene-Jun 2012

Información de la Cuenta	Titular de la Cuenta:	FIDEICOMISO	No. Cuenta Bancaria:	300 233 536	Banco:	Interacciones, S.A.	CLABE:	037 18 000 300 23 35 362	Saldo en la cuenta:	\$ 23,275,437.52
--------------------------	-----------------------	-------------	----------------------	-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---------------------	------------------

Proyecto	Concepto	Mes/Año											
		ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	ago-12	sep-12	oct-12	nov-12	dic-12
MODERNIZACION DE ALUMBRADO EJE VIAL METROPOLITANO	Interés generado												
	Acumulado	\$ 19,042,315.78	\$ 19,072,515.22	\$ 15,608,262.15	\$ 12,431,845.27	\$ 9,208,086.85	\$ 5,141,389.84						
	Saldo en cuenta	\$ 19,042,315.78	\$ 19,072,515.22	\$ 15,608,262.15	\$ 12,431,845.27	\$ 9,208,086.85	\$ 5,141,389.84						

Observaciones: Se amplió el contrato inicial por un monto de \$ 8'538,801.73 con un periodo del 30 de abril al 31 de julio del presente año.

FUENTE: Consejo de Desarrollo Metropolitano