

FONDO METROPOLITANO 2011-2012

Información por Proyecto

Estado: Zacatecas

Trimestre: Oct-Dic 2012

PROYECTO		EJECUTOR	RECURSO ASIGNADO		AVANCE ACUMULADO REAL				RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR	
					FÍSICO		FINANCIERO			
No	Descripción de la obra o acción	Consultor / Contratista	Monto del contrato	Monto ejercido real (ajustes por finiquitos)	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance (real)		Recurso	
							Físico	Financiero	Ejercido	Saldo
1	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO EJE VIAL METROPOLITANO	CONSTRUCTORES DE OBRAS ELECTRICAS	\$22,880,938.49	\$22,880,938.49	03/10/2011	31/07/2012	100%	100.00%	\$22,880,938.49	\$0.00
2	INSTALACIONES DE PUENTES PEATONALES EN EL EJE METROPOLITANO PSP 1 (KM06+150FOVISSSTE),ZAC.	INCOZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$3,363,059.05		27/11/2012	24/02/2013	0%	30.00%	\$1,008,917.71	\$2,354,141.34
3	CICLOVIA GUADALUPE-ZACATECAS	CONSTRUCTORA IBERICA,S.A. DE C.V.	\$10,455,629.94		11/09/2012	09/03/2013	0%	30.00%	\$3,136,688.98	\$7,318,940.96
4	INSTALACIONES DE PUENTES PEATONALES EN EL EJE METROPOLITANO PSP 1 (KM07+050FENAZA),ZAC.	ING. JUAN MIGUEL BARAJAS ROMO	\$2,576,906.91		01/11/2012	01/03/2013	0%	30.00%	\$773,072.07	\$1,803,834.84
5	EJE METROPOLITANO SEÑALIZACIÓN VIAL VARIAS (REGIÓN 08) COBERTURA ESTATAL	SVC, S.A. DE C.V.	\$7,115,338.70		11/09/2012	08/01/2013	0%	30.00%	\$2,134,601.61	\$4,980,737.09
6	INSTALACIONES DE PUENTES PEATONALES EN EL EJE METROPOLITANO PSP 1 (KM10+750CFE),ZAC.	NUART CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$2,024,992.31		01/11/2012	01/03/2013	0%	30.00%	\$607,497.69	\$1,417,494.62
TOTAL ASIGNADO A CONTRATOS f			\$48,416,865.40	\$22,880,938.49	TOTAL EJERCIDO Y SALDO				\$30,541,716.55	\$17,875,148.85

Observaciones Proyecto 1: Se amplió el contrato inicial por un monto de \$8'538,801.73 con un periodo del 30 de abril al 31 de julio del presente año.

Fuente: Consejo de Desarrollo Metropolitano de Zacatecas.

FONDO METROPOLITANO 2011-2012

Resumen

Estado: Zacatecas

Trimestre: oct-dic 2012

PROYECTO	EJECUTOR	APORTACIÓN ORIGINAL	MONTO DEFINITIVO	RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR (millones de pesos)	MONTO CONTRATADO (millones de pesos)	RECURSO (millones de pesos)		AVANCE	
						Ejercido	Saldo	Físico	Financiero
1.- MODERNIZACION DE ALUMBRADO EJE VIAL METROPOLITANO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$23,275,437.52	\$23,275,437.52	\$23,275,437.52	\$22,880,938.49	\$22,880,938.49	\$394,499.00	100.00%	100.00%
2.- INSTALACIONES DE PUENTES PEATONALES EN EL EJE VIAL METROPOLITANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$3,998,324.00	\$3,998,324.00	\$3,998,324.00	\$3,363,059.05	\$1,008,917.71	\$2,354,141.34	0.00%	30.00%
3.- CICLOVIA GUADALUPE-ZACATECAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$14,279,749.00	\$14,279,749.00	\$14,279,749.00	\$10,455,629.94	\$3,136,688.98	\$7,318,940.96	0.00%	30.00%
4.- INSTALACIONES DE PUENTES PEATONALES EN EL EJE VIAL METROPOLITANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$2,576,906.91	\$773,072.07	\$1,803,834.84	0.00%	30.00%
5.- EJE METROPOLITANO SEÑALIZACIÓN VIAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$12,000,000.00	\$12,000,000.00	\$12,000,000.00	\$7,115,338.70	\$2,134,601.61	\$4,980,737.09	0.00%	30.00%
6.- INSTALACIONES DE PUENTES PEATONALES EN EL EJE METROPOLITANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$2,071,927.00	\$2,071,927.00	\$2,071,927.00	\$2,024,992.31	\$607,497.69	\$1,417,494.62	0.00%	30.00%
T O T A L E S		\$58,275,437.52	\$58,275,437.52	\$58,275,437.52	\$48,416,865.40	\$30,541,716.55	\$18,269,647.85		

FUENTE: CONSEJO DE DESARROLLO METROPOLITANO DE ZACATECAS

1.- El saldo de \$ 394,499.00 corresponde al saldo por ejercer de Gastos Indirectos

FONDO METROPOLITANO 2011-2012
Manejo de Cuentas

Estado: Zacatecas

Trimestre: Ene-Dic 2012

Concepto	Mes/Año											
	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	ago-12	sep-12	oct-12	nov-12	dic-12
Interés generado	\$ 61,580.00	\$ 49,621.06	\$ 48,419.30	\$ 39,700.14	\$ 30,493.92	\$ 21,588.00	\$ 15,812.64	\$ 6,353.31	\$ 1,783.28	\$ 2,006.68	\$ 1,715.29	\$ 76,907.51
Honorarios Fiduciarios	\$ 200,680.00	\$ 19,720.00	\$ 19,720.00	\$ 19,720.00	\$ 19,720.00	\$ 19,720.00	\$ 19,720.00	\$ 19,720.00	\$ 19,720.00	\$ 19,720.00	\$ 19,720.00	\$ 19,720.00
Saldo en cuenta	\$ 19,051,746.57	\$ 19,081,647.63	\$ 15,617,652.12	\$ 12,438,917.49	\$ 9,213,546.70	\$ 5,145,569.83	\$ 5,141,662.47	\$ 724,921.93	\$ 706,985.21	\$ 689,271.89	\$ 671,267.18	\$ 29,076,594.34