#### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |  |                            |                      |                   | Monto de r               | recursos presupue: | starios         |          | Rendimientos Financieros                            |                             | Ava              | nce Fisico             |          |  |
|--|--|----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|----------|---|-----------------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| Destino del gasto  |  |                            |                      |                   |                          | cumulado al Trimes |                 |          | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre | Unidad de                   |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| (Denominación o descripción)   | Municipio                                    | Localidad                  | Ambito               | Total Anual       | Ministrado               | Programado         | Ejercido        | Avance % | enerados Ejercidos                                  | Medida                      | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |  |
| 1  |  |                            |                      | 2                 | 3                        | 4                  | 5               | 5/3      | 6 7   | 8                           | 9                | 10                     | 10/9     | 11   |
| RECURSO 2009<br>74 REGISTROS)  |  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   | ı                           |                  |                        |          |  |
| RAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  |  |                            |                      | 125,597,882       | 124,836,829              | 81,427,004         | 114,829,533     | 92%      | 0   | 0                           | 52,000           | 69,142                 | 133%     |  |
| EPORTE  GASTO CORRIENTE  |  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
|  |  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN  |  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
| 01 EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SIETE, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PISTA DE JOGGIN PARA UNIDAD DEPORTIVA NO. 21,49,50,62.   | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 13,998,918        | 13,998,918               | 0                  | 13,998,918      | 100%     | 0   | 0 METROS<br>CUADRADOS       | 0                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$13,998,918.84 QUEDANDO UN SALDO DE \$0.00.   |
|  | ı  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
|  | i  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
| ROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)  | ı  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
| 01 REMODELACION Y REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA  | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 4,849,696         | 4,849,696                | 2,424,848          | 2,424,848       | 50%      | 0   | 0 METRO                     | 0                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE SE TIENE UN EJERCIDO DE \$2,424,848.00 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PAGO DE ANTICIPO QUEDANDO UN SALDO DE \$2,43  |
| CIUDAD DE GUADALAJARA  | ı  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   | CUADRADO                    |                  |                        |          |  |
|  | ı  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
|  | i  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
| ROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)   |  |                            |                      |                   |                          | 1                  | 1               |          |   |                             |                  |                        |          |  |
| INVERSIÓN EQUIPAMIENTO   |  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
| EQUIPAMIENTO<br>OTROS  |  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
|  | 0-COBERTURA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO               | 60,341,228        | 60,341,228               | 57,046,268         | 57,110,618      | 95%      | 0   | 0 OTROS                     | 45,000           | 59,702                 | 133%     |  |
|  | ı  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
|  | ii   |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
|  | ii   |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
|  | İ  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
| APOYOS ECONÓMICOS A DESEMPLEADOS   | 0-COBERTURA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO               | 10,849,556        | 10,088,503               | 10,849,556         | 9,267,056       | 92%      | 0   | 0 OTROS                     | 7.000            | 9,440                  | 135%     | SE INCLUYE POBLACIÓN BENEFICIADA EN EL ÁMBITO RURAL (JORNALEROS AGRÍCOLAS)   |
|  | <br>I  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             | ,                | 2,                     |          |  |
|  | ii   |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
|  | ii   |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
|  | ii   |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
| APOYOS ECONÓMICOS A DESEMPLEADOS   | O COREDTURA FOTATO                           | . COBERTURA MUNICIPAL      | URBANO               | 7,984,340         | 7,984,340                | 7,677,317          | 7,882,963       | 000/     |   | 0 OTROS                     |                  |                        | 0%       |  |
| APOTOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS   | J-COBERTORA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO               | 7,964,340         | 7,964,340                | 7,077,317          | 7,002,903       | 99%      | ٩   | UOIROS                      | 0                | o o                    | U%       |  |
|  | ı  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
|  | i  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
|  | ı  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
|  | i  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
| COGRAMA HABITAT GASTO CORRIENTE  |  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN  |  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
| CAMPAÑA DE DETECCION DE DEFICIENCIAS VISUALES  | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 213,905           | 213,905                  | 38,243             | 175,663         | 82%      | 0   | 0 CAMPAÑA                   | 0                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE SE TIENE UN EJERCIDO DE \$175,663.00 CANCELANDO LA CANTIDAD DE \$38,243.00  |
|  | ı  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
|  | ı  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
| CAMPAÑA DE DETECCION DE DEFICIENCIAS VISUALES  | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 212,905           | 212,905                  | 38,105             | 174,800         | 82%      | 0   | 0 CAMPAÑA                   | 0                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$174,800.00 QUEDANDO UN SALDO A CANCELAR DE \$38,105.00   |
|  | ı  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
|  | i  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
| CAMPAÑA DE DETECCION DE DEFICIENCIAS VISUALES  | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 212,905           | 212,905                  | 38,105             | 174,800         | 82%      | 0   | 0 CAMPAÑA                   | 0                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$178,800.00 CON UN SALDO A CANCELAR DE \$38,105.00  |
|  | ı  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
|  | ı  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
| CAMPAÑA DE DETECCION DE DEFICIENCIAS VISUALES  | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 212,908           | 212,908                  | 38,108             | 174 900         | 82%      |   | 0 CAMPAÑA                   |                  |                        | 0%       | AL 31 DE DICIMEBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$147,800.00 CON UN SALDO QUE SE CANCELA DE \$38,108.00  |
| CAMPANA DE DETECCION DE DEFICIENCIAS VISUALES  | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 212,900           | 212,908                  | 36,100             | 174,000         | 62%      | Ĭ   | UCAMPANA                    | 0                | o o                    | U%       | AL 31 DE DICIMEBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$147,000.00 CON UN SALDO QUE SE CANCELA DE \$36,106.00  |
|  | i  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
|  | L  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
| CAMPAÑA DE DETECCION DE DEFICIENCIAS VISUALES  | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 17,000            | 17,000                   | 3,200              | 13,800          | 81%      | 0   | 0 CAMPAÑA                   | 0                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO TOTAL DE \$13,800.00 QUEDANDO UN SALDO DE \$3,200.00 A CANCELAR.  |
|  | ii   |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
|  | İ  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
| CAMPAÑA DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES  | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 297,300           | 297,300                  | 217                | 297,083         | 100%     | 0   | 0 CAMPAÑA                   | 0                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$297,082.47 QUEDANDO UN SALDO A CANCELAR DE \$217.53  |
|  | ii   |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
|  | İ  |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
| CAMPAÑA DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES  | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 295,300           | 295,300                  | 123                | 295,177         | 100%     | 0   | 0 CAMPAÑA                   | 0                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$295,176.93 CON UN SALDO A CANCELAR DE \$123.07   |
|  | ii   |                            |                      |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
|  |  | 1                          | 1                    |                   |                          |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
|  | l .  |                            |                      | 1 1               |                          | 217                | 297.083         | 100%     | 0   | 0 CAMPAÑA                   | 0                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$297,082.47 CON UN SALDO A CANCELAR DE \$217.53.  |
| CAMPAÑA DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES  | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 297,300           | 297,300                  |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
| CAMPAÑA DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES  | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 297,300           | 297,300                  |                    |                 | 10.      |   |                             |                  | 1                      |          |  |
| CAMPAÑA DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES  | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 297,300           | 297,300                  |                    |                 |          |   |                             |                  |                        |          |  |
|  |  |                            |                      |                   |                          |                    |                 | 979/     |   | o accióa:                   |                  |                        | Pan Pan  | A A A E POPEMBE DE MAS E TEME AN E HODO DE SE NA SA OUT  |
| CAMPAÑA DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES  EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA LA PROMOCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES  |  | GUADALAJARA<br>GUADALAJARA | URBANO               | 297,300<br>62,000 | 62,000                   |                    |                 | 87%      | 0   | 0 ACCIÓN                    | 0                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$53,726.62 QUEDANDO UN SALDO DE \$8,273.38 A CANCELAR.  |
|  |  |                            |                      |                   |                          |                    |                 | 87%      | 0   | 0 ACCIÓN                    | 0                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$53,726.62 QUEDANDO UN SALDO DE \$6,273.38 A CANCELAR.  |
| EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA LA PROMOCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES   | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 62,000            | 62,000                   |                    | 53,727          |          | 0   |                             | 0                | 0                      |          |  |
| EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES   |  |                            |                      |                   |                          |                    | 53,727          | 87%      | 0   | 0 ACCIÓN  0 SUPERVISIÓN     | 0                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$53,726.62 QUEDANDO UN SALDO DE \$8,273.38 A CANCELAR.  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$3,000.00 QUEDANDO UN SALDO DE \$0.00. |
| EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA LA PROMOCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES   | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 62,000            | 62,000                   |                    | 53,727          |          | 0   |                             | 0                | 0                      |          |  |
| EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA LA PROMOCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES  ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL  | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 62,000            | 62,000                   |                    | 53,727          |          | 0   |                             | 0                | 0                      |          | AL SI DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$3,000.00 QUEDANDO UN SALDO DE \$0.00.  |
| EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA LA PROMOCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES  ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL  | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 62,000            | 62,000                   | 8,273              | 53,727<br>3,000 |          | 0   |                             | 0                | 0                      |          |  |
| EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA LA PROMOCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES  ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL  | 39-GUADALAJARA<br>39-GUADALAJARA             | GUADALAJARA<br>GUADALAJARA | URBANO               | 62,000<br>3,000   | 62,000<br>3,000          | 8,273              | 53,727<br>3,000 | 100%     | 0   | 0 SUPERVISIÓN               | 0                | 0                      | 0%       | AL SI DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$3,000.00 QUEDANDO UN SALDO DE \$0,00.  |
| EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA LA PROMOCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES  ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL  | 39-GUADALAJARA<br>39-GUADALAJARA             | GUADALAJARA<br>GUADALAJARA | URBANO               | 62,000<br>3,000   | 62,000<br>3,000          | 8,273              | 53,727<br>3,000 | 100%     | 0   | 0 SUPERVISIÓN               | 0                | 0                      | 0%       | AL SI DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$3,000.00 QUEDANDO UN SALDO DE \$0,00.  |
| EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA LA PROMOCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES  ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL  ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL | 39-GUADALAJARA 39-GUADALAJARA 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA GUADALAJARA    | URBANO URBANO URBANO | 3,000<br>3,000    | 62,000<br>3,000<br>3,000 | 6,273<br>0         | 53,727<br>3,000 | 100%     | 0   | 0 SUPERVISIÓN 0 SUPERVISIÓN | 0                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$3,000,00 QUEDANDO UN SALDO DE \$0,00.  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$3,000,00 QUEDANDO UN SALDO DE \$0,00.                 |
| EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA LA PROMOCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES  ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL  ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL | 39-GUADALAJARA<br>39-GUADALAJARA             | GUADALAJARA<br>GUADALAJARA | URBANO               | 62,000<br>3,000   | 62,000<br>3,000          | 6,273<br>0         | 53,727<br>3,000 | 100%     | 0   | 0 SUPERVISIÓN               | 0                | 0                      | 0%       | AL SI DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$3,000.00 QUEDANDO UN SALDO DE \$0,00.  |

#### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| E REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |  |                            |                      |                            | Monto de                   | recursos presupue | starios   |             | Rendimientos Financiero | s                    | Av               | vance Fisico           |          |   |
|--|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                                    | Localidad                  | Ambito               | Total Anual                | А                          | cumulado al Trime | stre      | Avance %    | Acumulados al Trimestr  | e Unidad de          | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones   |
| ,  |  |                            |                      | Total Alluai               | Ministrado                 | Programado        | Ejercido  |             | Generados Ejercido      | s Medida             | Programado Andai |                        |          |   |
| ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL.                               | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 6,000                      | 6,000                      | 4                 | 6,000     | 5/3<br>100% | 6 7                     | 0 SUPERVISIÓN        | 9                | 0 10                   | 10/9     | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$6,000.00 QUEDANDO UN SALDO DE \$0.00.   |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
| ESTIMULO ECONOMICO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONTRALORI SOCIAL.               | A 39-GUADALAJARA                             | GUADALAJARA                | URBANO               | 3,000                      | 3,000                      |                   | 3,000     | 100%        | 0                       | 0 SUPERVISIÓN        |                  | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$3000.00 QUEDANDO UN SALDO DE \$0.00   |
| SOURE.   |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
| TALLER DE HORTICULTURA URBANA. BALCONES DE OBLATOS Y LOMAS DE OBLAT                        | OS 39-GUADALAJARA                            | GUADALAJARA                | URBANO               | 60,000                     | 60,000                     | 6,22              | 53,775    | 90%         | 0                       | 0 TALLER             |                  | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE EJERCIO LA CANTIDAD DE \$53,775.00 QUEDANDO UN SALDO QUE SE CANCELA DE \$6,225.00  |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
| E ESPACIOS PÚBLICOS ESPACIO DE ENCUENTRO PARQUE CENTENARIO                                 | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 27,450                     | 27,450                     | 0                 | 27,450    | 100%        | 0                       | 0 ACCIÓN             |                  | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO TOTAL DE \$27,450.00 QUEDANDO UN SALDO DE \$0.00.  |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
| PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA   | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 562,346                    | 562,346                    | 43,27             | 7 519,068 | 92%         | 0                       | 0 ACCIÓN             |                  | 0 (                    | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$519,068.07 CON UN SALDO DE \$43,277.93  |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
| PARTICI PACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA  | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 100,000                    | 100,000                    | 20                | 99,800    | 100%        | 0                       | 0 ACCIÓN             |                  | 0 (                    | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$99,799.58 CON UN SALDO DE \$200.42 QUE SE CANCELA.  |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
| PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA   | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 142,410                    | 142,410                    | 6,38              | 136,025   | 96%         | 0                       | 0 ACCIÓN             | -                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$135,025.35 QUEDANDO UN SALDO A CANCELAR DE \$6,384.65   |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
| PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA   | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 77,450                     | 77,450                     | 1                 | 1 77,439  | 100%        | 0                       | 0 ACCIÓN             | 1                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE SE TIENE UN EJRCIDO DE \$77,438.83 QUEDANDO UN SALDO A CANCELAR DE \$11.17   |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
| PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA   | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 13.500                     | 13.500                     | n i               | 13.500    | 100%        | 0                       | 0 ACCIÓN             |                  | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$13,500.00 QUEDANDO UN SALDO DE \$0.00   |
|  |  |                            |                      |                            | ,                          |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
| PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA   | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 40,500                     | 40,500                     |                   | 40,500    | 100%        | 0                       | 0 ACCIÓN             | -                | 0 (                    | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$40,500.00 CON UN SALDO A CANCELAR DE \$0.00   |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
| PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA   | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 27,000                     | 27,000                     | 0                 | 27,000    | 100%        | 0                       | 0 ACCIÓN             |                  | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$27,000.00 CON UN SALDO DE \$0.00 A CANCELAR.  |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
| PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA   | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 27,450                     | 27,450                     |                   | 27,450    | 100%        | 0                       | 0 ACCIÓN             |                  | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$27,450.00 QUEDANDO UN SALDO DE \$0.00.  |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
| PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA   | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 109.050                    | 109,050                    |                   | 400.050   | 100%        |                         | 0 ACCIÓN             |                  |                        | 0%       | AL 31 DE DICIENBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$109,049.43 QUEDANDO UN SALDO DE \$0.57  |
| PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA   | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANU               | 109,050                    | 109,050                    | 1                 | 109,050   | 100%        |                         | UACCION              | 1                |                        | U76      | AL 31 DE DICIENBRE DEL 2009 SE FIERE UN ESERCIDO DE \$109,049.43 QUEDANDO UN SALDO DE \$0.57  |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
| PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA   | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 80,000                     | 80,000                     | 0                 | 79,995    | 100%        | 0                       | 0 ACCIÓN             |                  | 0 0                    | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$79,994.01 CON UN SALDO DE \$5.99 QUE SE CANCELA.  |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
| PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA   | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 125,150                    | 125,150                    | 3,00              | 122,148   | 98%         | 0                       | 0 ACCIÓN             | -                | 0 (                    | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$122,147.30 CON UN SALDO A CANCELAR DE \$3,002.70  |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
| PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA   | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 111,650                    | 111,650                    |                   | 7 111,643 | 100%        | 0                       | 0 ACCIÓN             |                  | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE SE TIENE UN EJERCIDO DE \$111,642.45 CON UN SALDO A CANCELAR DE \$7.55   |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
| PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA   | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 100,000                    | 100,000                    | 19                | 99,804    | 100%        | 0                       | 0 ACCIÓN             | 1                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$99,803.03 CON UN SALDO A CANCELAR DE \$196.97.  |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
| PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA   | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URRANO               | 27,000                     | 27,000                     |                   | 27,000    | 100%        |                         | 0 ACCIÓN             | ļ.,              | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$27,000.00 CON UN SALDO DE \$0.00.   |
| TANTON ACION COCIAL I GLOCINIDAD COMONITATIA   | DJ-OD/LD/LD/LD/LD/LD/LD/LD/LD/LD/LD/LD/LD/LD | CONDICTION                 | ONDIVIO              | 27,000                     | 27,000                     |                   | 27,000    | 100%        |                         | JACOIOI              | 1                |                        |          | THE STOLEMENT DECEMBER OF ELECTRICAL SECTIONS OF STATE STATES OF STATES.  |
|  |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
| PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA   | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 503,806                    | 503,806                    | 10                | 503,700   | 100%        | 0                       | 0 ACCIÓN             | +                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$503,699.61 CON UN SALDO DE \$106.39 A CANCELAR.   |
| PARTICIPACION SOCIAL I SEGURIDAD COMONITARIA   |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
| PARTICIPACION SOCIAL I SEGURDAD COMUNITARIA  |  |                            |                      | 1 1                        |                            |                   |           |             |                         |                      |                  |                        |          |   |
| PARTICIPACION SOCIAL I SEGURIDAD COMUNITARIA   |  |                            |                      |                            |                            |                   |           |             |                         | 1                    | 1                | 1                      |          |   |
| PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA   | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 27,000                     | 27,000                     | 0                 | 27,000    | 100%        | 0                       | 0 ACCIÓN             |                  | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$27,000.00 CON UN SALDO DE \$0.00  |
|  | 39-GUADALAJARA                               | GUADALAJARA                | URBANO               | 27,000                     | 27,000                     | 0                 | 27,000    | 100%        | 0                       | 0 ACCIÓN             | 1                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$27,000.00 CON UN SALDO DE \$0.00  |
|  | 39-GUADALA.JARA                              | GUADALAJARA                | URBANO               | 27,000                     | 27,000                     | 0                 | 27,000    | 100%        | 0                       | 0 ACCIÓN             | (                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$27,000.00 CON UN SALDO DE \$0.00  |
|  | 39-GUADALAJARA<br>39-GUADALAJARA             | GUADALAJARA<br>GUADALAJARA | URBANO               | 27,000<br>3,140            | 27,000<br>3,140            | 3                 | D 27,000  |             | 0                       | 0 ACCIÓN<br>0 ACCIÓN |                  | 0 0                    |          | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$27,000.00 CON UN SALDO DE \$0.00  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$3,140.00 CON UN SALDO DE \$0.00 |
| PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA   |  |                            | URBANO               | 27,000<br>3,140            | 27,000<br>3,140            | 3                 |           |             | 0                       |                      |                  | 0                      |          |   |
| PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA  PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA | 39-GUADALA.JARA                              | GUADALAJARA                | URBANO               | 3,140                      | 3,140                      | 3                 | 0 3,140   | 100%        | 0                       | 0 ACCIÓN             |                  | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$3,140.00 CON UN SALDO DE \$0.00   |
| PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA   |  |                            | URBANO URBANO URBANO | 27,000<br>3,140<br>145,550 | 27,000<br>3,140<br>145,550 | 3                 | 0 3,140   |             | 0                       |                      |                  | 0                      | 0%       |   |

#### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
|--|-----------------|--------------|---------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| Destino del gasto  |                 |              |         |                |                | rsos presupuesta  |                |          | Rendimiento    | s Financieros<br>s al Trimestre |                     | Ava              | ance Fisico            |          |  |
| (Denominación o descripción)   | Municipio       | Localidad    | Ambito  | Total Anual    |                | ulado al Trimestr |                | Avance 9 | %              |                                 | Unidad de<br>Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| 1  |                 |              |         | 2              | Ministrado I   | Programado<br>4   | Ejercido<br>5  | 5/3      | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7                  | 8                   | 9                | 10                     | 10/9     | 11   |
| PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA   | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA  | URBANO  | 185,550        | 185,550        | 38                | 185,512        | 100%     | 0              |                                 | 0 ACCIÓN            | 0                |                        | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$185,511.65 CON UN SALDO A CANCELAR DE \$38.35  |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
| PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA   | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA  | URBANO  | 125,150        | 125,150        | 0                 | 125,150        | 100%     | 0              |                                 | 0 ACCIÓN            | 0                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENEN UN EJERCIDO DE \$125,150.00 CON UN SALDO DE \$0.00.  |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
| PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA   | 39-GUADALAJARA  | GUADAI AJARA | LIRBANO | 156 360        | 156 360        | 12 707            | 143 653        | 92%      | 0              |                                 | n acción            |                  |                        | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJRCIDO DE \$143,852.98 CON UN SALDO A CANCELAR DE \$12,707.02.  |
|  |                 |              |         | 100,000        |                | 12,121            |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
| PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA   | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA  | URBANO  | 501,898        | 501,898        | 43,381            | 458,517        | 91%      | 0              |                                 | 0 ACCIÓN            | 0                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$458,516.41 CON UN SALDO A CANCELAR DE \$43,381.59  |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
| PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO.  | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA  | URBANO  | 30,590         | 30,590         | 0                 | 30,590         | 100%     | 0              |                                 | 0 ACCIÓN            | 0                | (                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO TOTAL DE \$30,590.00 QUEDANDO UN SALDO DE \$0.00  |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
| 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE EL SAUZ.   | 39-GUADALAJARA  |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 | 0 OBRA              |                  |                        |          | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$2,621,363,90 QUEDANDO UN SALDO DE \$67,263,95.   |
| 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE EL SAUZ.   | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA  | URBANO  | 2,688,628      | 2,688,628      | 67,264            | 2,621,364      | 97%      | 0              |                                 | OOBRA               | d                |                        | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$2,621,363.90 QUEDANDO UN SALDO DE \$67,283.95.   |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
| 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE EL DEAN  | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA  | URBANO  | 2,615,241      | 2,615,241      | 2.517             | 2,612,725      | 100%     | 0              |                                 | 0 OBRA              | 0                |                        | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$2,612,724.56 CON UN SALDO A CANCELAR DE \$2,517.18   |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
| 14039EMF003 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE DEPORTIVO RIO NILO   | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA  | URBANO  | 2,474,560      | 2,474,560      | 1                 | 2,474,559      | 100%     | 0              |                                 | 0 OBRA              | 0                |                        | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$2,474,559.39 CON UN SALDO A CANCELAR DE \$0.94   |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
| 14039EMF005 ESPACIO DE ENCUENTRO PARQUE CENTENARIO   | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA  | URBANO  | 600,000        | 600,000        | 300,000           | 300,000        | 50%      | 0              |                                 | 0 OBRA              | 0                | (                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$300,000.00 QUEANDO UN SALDO DE \$3000,000.00   |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
| 14039EMF005 ESPACIO DE ENCUENTRO PARQUE CENTENARIO   | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA  | URBANO  | 600,000        | 000.000        | 300,000           | 300,000        | 50%      |                |                                 | 0 OBRA              |                  |                        | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$300,000.00 QUEANDO UN SALDO DE \$300,000.00  |
| 14039EMF005 ESPACIO DE ENCUENTRO PARQUE CENTENARIO   | 39-GUADALAJAKA  | GUADALAJARA  | URBANO  | 600,000        | 600,000        | 300,000           | 300,000        | 50%      | 0              |                                 | UOBRA               | 0                |                        | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$300,000.00 QUEANDO UN SALDO DE \$300,000.00  |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
| 140391ME001 BANQUETAS EN LA CALLE HACIENDA DE CEDROS   | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA  | URBANO  | 296,465        | 296,465        | 20,413            | 276,052        | 93%      | 0              |                                 | 0 OBRA              | 0                |                        | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$276,051.59 CON UN SALDO A CANCELAR DE \$20,413.41  |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
| 140391ME003 CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS EN EGIPTO ENTRE<br>PERIFERICO Y HACIENDA DE TALA.   | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA  | URBANO  | 631,421        | 631,421        | 4                 | 631,417        | 100%     | 0              |                                 | 0 OBRA              | 0                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$631,417.06 CON UN SALDO A CANCELAR DE \$4.22   |
| PERIFERICO Y HACIENDA DE TALA.   |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
| 140391ME004 AMPLIACION CENTRO DESARROLLO SOCIAL HELIODORO HERNANDEZ<br>LOSA 1RA ETAPA  | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA  | URBANO  | 2,359,596      | 2,359,596      | 1,357,944         | 1,001,652      | 42%      | 0              |                                 | 0 OBRA              | 0                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$1,001,652.34 QUEDANDO UN SALDO DE \$1,357,944.20   |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
| 140391ME005 BANQUETAS EN LA CALLE VOLCAN SAN FRANCISCO   | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA  | UDDANO  | 395.085        | 395,085        | 400               | 394,916        | 100%     |                |                                 | 0 OBRA              |                  |                        | ON.      | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$394,916.27 QUEDANDO UN SALDO A CANCELAR DE \$168.65  |
| 140391ME005 BANQUE1AS EN LA CALLE VOLCAN SAN FRANCISCO   | 39-GUADALAJAKA  | GUADALAJARA  | URBANO  | 395,065        | 395,085        | 109               | 394,910        | 100%     | 0              |                                 | UOBRA               |                  |                        | U%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE HENE UN ESERCIDO DE \$394,916.27 QUEDANDO UN SALDO A CANCELAR DE \$106.05   |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
| 140391ME006 BANQUETAS EN EL POLIGONO 314004  | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA  | URBANO  | 200,984        | 200,984        | 10,052            | 190,932        | 95%      | 0              |                                 | 0 OBRA              | 0                |                        | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$190,932.33 QUEDANDO UN SALDO DE \$10,051.67.   |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
| 140391ME007 CANCHA COMUNITARIA N. 83   | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA  | URBANO  | 2,568,992      | 2,568,992      | 1                 | 2,568,991      | 100%     | 0              |                                 | 0 OBRA              | 0                |                        | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$2,568,991.16 CON UN SALDO A CANCELAR DE \$0.64   |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
| 140391ME008 CONSTRUCCION INTEGRAL DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO   | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA  | URBANO  | 943,710        | 943,710        | 149,993           | 793,717        | 84%      | 0              |                                 | 0 OBRA              | 0                | 0                      | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$793,717.40 CON UN SALDO DE \$149,993.06.   |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
| 140391ME009 CONSTRUCCION INTEGRAL DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO   | 39-GHADALA IARA | GUADALAJARA  | URBANO  | 2.343.434      | 2.343.434      | 184               | 2.343.269      | 100%     | 0              |                                 | n OBRA              |                  |                        | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$2,343,269,61 QUEDANDO UN SALDO A CANCELAR DE \$164.04  |
| . NOO IMPOSS CONTINUOUS IN TESTINE SET AVIMENTO SUN CONTINUE DE PRINCE SET AVIMENTO SUN CONTINUE DE PRINCE DE L'AVIMENTO SUN CONTINUE DE L'AVIMENT DE L'AVIMENT DE L'AVIMENT DE L'AVIMENT DE L'AVINCE DE L'AVIMENT DE L'AVINCE |                 |              | 010040  | 2,043,434      | 2,040,404      | .04               | 2,040,200      | 100 /8   |                |                                 |                     |                  |                        |          | The second secon |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
| 140391ME010 BANQUETAS EN EL POLIGONO 314002  | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA  | URBANO  | 1,130,480      | 1,130,480      | 81,538            | 1,048,942      | 93%      | 0              |                                 | 0 OBRA              | 0                |                        | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$1,048,942.41 QUEDANDO UN SALDO DE \$81,538.02  |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
| 140391ME011 CANCHA COMUNITARIA N. 41   | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA  | URBANO  | 2,576,025      | 2,576,025      | 858,618           | 1,717,407      | 67%      | 0              |                                 | 0 OBRA              | O.               |                        | 0%       | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$1,717,406.58 CON UN SALDO DE \$858,618.34.   |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
| FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS FEIEF   |                 | ·            |         | 50,500,885,496 | 50,712,033,639 | 50,500,885,496    | 50,497,884,252 | 100%     | 7,977,043      | l                               | 0                   | 151,462          | 151,462                | 100%     |  |
| INVERSIÓN<br>ORRA PÚBLICA  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
| OBRA PUBLICA MEJORAMIENTO  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |
|  |                 |              |         |                |                |                   |                |          |                |                                 |                     |                  |                        |          |  |

#### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |                     |                     |        |                  |                  |                    | ,                |                   | noontajoo om motan accima | ,                 |                  |                        |  |
|---|---------------------|---------------------|--------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--|
|   |                     |                     |        |                  | Monto de r       | recursos presupue  | starios          |                   | Rendimientos Financieros  |                   | Ava              | nce Fisico             |  |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio           | Localidad           | Ambito | Total Anual      |                  | cumulado al Trimes |                  | Avance %          | Acumulados al Trimestre   | Unidad de         | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % Información complementaria y explicación de variaciones |
| ( <del></del>   | mamorpio            | Locultud            | Ambito | Total Anual      | Ministrado       | Programado         | Ejercido         |                   | Generados Ejercidos       | Medida            | Programado Andai |                        |  |
| 1 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS - PARTICIPACIONES  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2<br>725,090,139 | 3<br>728,189,316 | 4<br>725,090,139   | 5<br>722,088,895 | <b>5/3</b><br>99% | 6 7<br>2,011,516          | 8<br>OTROS        | 9 0              | <b>10</b>              | 10/9 11  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
| OTROS  GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,  |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
| ADECUADA READAPTACIÓN DEL ADULTO Y ADAPTACIÓN DEL ADOLESCENTE   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 46,995,145,594   | 47,196,012,033   | 46,995,145,594     | 46,995,145,594   | 100%              | 1,303,720                 | OTROS             | 0                | 0                      | 0%   |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
| PRIMARIA GENERAL  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1,680,439,582    | 1,687,622,109    | 1,680,439,582      | 1,680,439,582    | 100%              | 4,661,807                 | OTROS             | 0                | 0                      | 0%   |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
| FONDOS METROPOLITANOS   |                     |                     |        |                  |                  |                    | 1                |                   |                           |                   |                  |                        |  |
| INVERSIÓN<br>ORRA PÚBLICA   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
| CONSTRUCCIÓN  |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
| CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE 6 CARRILES DEL ANILLO PERIFÉRICO SUR;<br>TRAMO DE CALLE AHUALULCO DE MERCADO A AV. TONALTECAS, EN EL MPIO DE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40,000,000       | 40,000,000       | 40,000,000         | 40,000,000       | 100%              | 0                         | KILÓMETRO         | 8                | 8                      | 100%   |
| TONALÁ  |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
| CONCLUSIÓN DEL NODO CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO - PERIFÉRICO EN EL  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 110,000,000      | 110,000,000      | 110,000,000        | 110,000,000      | 100%              | 0 (                       | METRO             | 54,000           | 54,000                 | 100%   |
| SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO EN LOS MUNICIPIOS DE EL SALTO Y TLAJOMULCO DE<br>ZÚRIGA   | 1                   |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           | CUADRADO          |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
| CONCLUSIÓN DEL NODO PERIFÉRICO - BELISARIO DOMÍNGUEZ EN EL MUNICIPIO DE   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 110,000,000      | 110,000,000      | 110,000,000        | 110,000,000      | 100%              | 0 (                       | METRO             | 6,200            | 6,200                  | 100%   |
| GUADALAJARA   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           | CUADRADO          |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
| CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL BOULEVARD TLAQUEPAQUE   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000      | 100,000,000      | 100,000,000        | 100,000,000      | 1009/             |                           | METRO             | 18,000           | 18,000                 | 100%   |
| CONSTRUCCION DE LA PRIMERA PASE DEL BOULEVARD TLAQUEPAQUE   | 0-COBERTORA ESTATAL | COBERTORA MUNICIPAL | URBANU | 100,000,000      | 100,000,000      | 100,000,000        | 100,000,000      | 100%              |                           | METRO<br>CUADRADO | 18,000           | 18,000                 | 100%   |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
| CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL NODO EL TAPATÍO - FRACCIONAMIENTO<br>REVOLUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000      | 120,000,000      | 120,000,000        | 120,000,000      | 100%              | 0                         | METRO<br>CUADRADO | 1,200            | 1,200                  | 100%   |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
| CONSTRUCCIÓN DEL NODO PABLO NERUDA EN EL SISTEMA AV. PATRIA, EN EL  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,115,000      | 120,115,000      | 120,115,000        | 120,115,000      | 100%              | 0 (                       | METRO             | 6,000            | 6,000                  | 100%   |
| MUNICIPIO DE ZAPOPAN.   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           | CUADRADO          |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
| CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE AV. LÓPEZ MATEOS EN EL SISTEMA LÁZARO   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 300,095,181      | 300,095,181      | 300,095,181        | 300,095,181      | 100%              | 0 (                       | METRO             | 16,000           | 16,000                 | 100%   |
| CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           | CUADRADO          |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
| MEJORAMIENTO  |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
| CONTINUACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000      | 100,000,000      | 100,000,000        | 100,000,000      | 100%              | 0                         | METRO             | 50,000           | 50,000                 | 100%   |
| CATALINA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           | CUADRADO          |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
| MANTENIMIENTO   |                     |                     | 1      |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   | 1                |                        |  |
| CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000      | 100,000,000      | 100,000,000        | 100,000,000      | 100%              | 0 (                       | KILÓMETRO         | 54               | 54                     | 100%   |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
|   |                     |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   |                  |                        |  |
| OTROS PROGRAMAS   |                     | 1                   | 1      | 3 600 420 400    | 3 540 444 000    | 3 600 130 100      | 3,526,955,308    | 1000/             | 1,115,468 1,115,46        |                   | 126,666,666      | 00 507 004             | 71%  |
| SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)  |                     |                     |        | 0,000,400,400    | 0,010,414,000    | 5,350,430,490      | 5,320,500,300    | .50 /6            | 1,110,46                  |                   | 120,000,000      | 02,007,621             |  |
| EQUIPAMIENTO<br>OTROS   | 1                   |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   |                           |                   | -                |                        |  |
|   | i i                 |                     |        |                  |                  |                    |                  |                   | i .                       | 1                 |                  |                        |  |

| EJERCICIO FISCAL: 2009  |                     |  |        |                         |                         |                                   | (cirras en pe | sos y porcentajes si            | ı ıncıuir decima              | ies)                |                  |                        |          |   |
|---|---------------------|--|--------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                     |  |        |                         |                         | irsos presupuesta                 |               | Rendimier                       | tos Financieros               |                     | Avar             | ice Fisico             |          |   |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio           | Localidad                                | Ambito | Total Anual             |                         | nulado al Trimestre<br>Programado | Ejercido Av   | Acumular<br>ance %<br>Generados | dos al Trimestre<br>Ejercidos | Unidad de<br>Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones   |
| 1 SUBSEMUN 2009 (SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL)  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                      | URBANO | 2<br>266,801,288        | 3                       | 4 266,801,288                     | 5             | 5/3 6                           | 7                             | 8<br>0 OTROS        | 9                | 10                     | 10/9     | 11  |
|   |                     |  |        |                         |                         |                                   |               |                                 |                               |                     | Ĭ                |                        |          |   |
| PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS POLICIACOS  | 39-GUADALAJARA      | GUADALAJARA                              | URBANO | 126,666,666             | 79,166,666              | 126,666,666                       | 89,587,621    | 1,115,4                         | 1,115,44                      | S CAPACITACIÓN      | 126,666,666      | 89,587,6               | 21 71%   | LAS CIPRAS PRESENTADAS SONDE CARACTER PELLIMINAR. DEL EJERCIDO SE ESTAN CONSIDERANDO 8.318,888.88 COMPRIOMETRIO PARA EL 2019 SE RECIBIO DE LA FEDERACION SOLO LA PRIMERA MINISTRACION POR 7,500,0000 LA PAPORTACION SOLO LA PRIMERA MINISTRACION POR 7,500,0000 LA PAPORTACION SOLO LA PRIMERA DEL 8,900,000 LA PENDENCIA DEL 18,900 PARA EL SERCIBIO DEL MINISTRACION POR 7,500,0000 LA PAPORTACIONES PEDERALES PENDIENTES DE RECIBIR EN EL 2010 |
| FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                      | URBANO | 3,304,970,544           | 3,304,970,543           | 3,304,970,544                     | 3,304,970,543 | 100%                            | 0                             | 0 OTROS             | 0                |                        | 0 0%     |   |
| APORTACIONES FEDERALES (1559 REGISTROS)   |                     |  |        |                         |                         |                                   |               |                                 |                               |                     |                  |                        |          |   |
| FAEB OTROS GASTOS DE OPERACIÓN  |                     |  |        | 12,288,894,345          |                         | 12,288,894,345                    |               | 93% 45,790,0                    |                               | 0                   | 0                |                        | 0 NaN    |   |
| 01 AGREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN EDUCATIVA  02 ACTUALIZACIÓN DOCENTE   |                     | COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4,989,546<br>34,568,826 | 5,049,180<br>34,981,985 | 4,989,546<br>34,568,826           |               | 85% 128,4<br>85% 128,4          |                               | 0 OTROS             | 0                |                        | 0 0%     |   |
|   |                     |  |        |                         |                         |                                   |               |                                 |                               |                     | Ü                |                        | 0 0%     |   |
| 03 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS   |                     | COBERTURA MUNICIPAL                      |        | 121,657,142             | 123,111,162             | 121,657,142                       | 82,260,680    | 87% 453,                        | 990                           | OOTROS              | 0                |                        | 0 0%     |   |
| 04 ADMINISTRACIÓN REGIONAL  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                      | URBANO | 130,240,020             | 131,796,620             | 130,240,020                       | 126,562,558   | 96% 485,:                       | 376                           | OOTROS              | 0                |                        | 0 0%     |   |
| 05 APOYOS COMPENSATORIOS  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                      | URBANO | 8,901,375               | 9,007,763               | 8,901,375                         | 8,598,947     | 95% 33,                         | 74                            | OOTROS              | 0                |                        | 0 0%     |   |
| 96 APOYOS CURRICULARES A LA EDUCACIÓN BÁSICA  |                     | COBERTURA MUNICIPAL                      |        | 78,139,631              |                         | 78,139,631                        |               | 81% 291,3                       |                               | OOTROS              | 0                |                        | 0 0%     |   |
| 07APOYOS MATERIALES PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA   |                     | COBERTURA MUNICIPAL                      |        | 276,866,231             |                         | 276,866,231                       |               | 1,031,4                         |                               | OOTROS              | 0                |                        | 0 0%     |   |
| 08 APOYOS MATERIALES PARA LA OPERACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS  |                     | COBERTURA MUNICIPAL                      |        | 4,405,000               |                         | 4,405,000                         |               | 16,4                            |                               | OOTROS              | 0                |                        | 0 0%     |   |
| 09 APOYOS PSICOPEDAGÓGICOS  |                     | COBERTURA MUNICIPAL                      |        | 4,269,472               |                         | 4,269,472                         |               | 85% 15,8                        |                               | OOTROS              | 0                |                        | 0 0%     |   |
| 19 APOYOS TECNOLÓGICOS  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                      | URBANO | 39,963,570              | 40,441,206              | 39,963,570                        | 11,711,867    | 29% 148,                        | 336                           | OOTROS              | 0                |                        | 0 0%     |   |
| 11 BECAS PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL   |                     | COBERTURA MUNICIPAL                      |        | 20,582,957              |                         | 20,582,957                        |               | 76,                             |                               | OOTROS              | 0                |                        | 0 0%     |   |
| 12 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO  |                     |  |        | 1,626,170               |                         | 1,626,170                         |               | 93% 6,0                         | 60                            | OOTROS              | 0                |                        | 0 0%     |   |
| 13 CARRERA MAGISTERIAL  |                     | COBERTURA MUNICIPAL                      |        | 1,724,274               |                         | 1,724,274                         | 1,489,022     |                                 |                               | OOTROS              | 0                |                        | 0 0%     |   |
| 14 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                      | URBANO | 13,789,782              | 13,954,594              | 13,789,782                        | 13,265,381    | 95% 51,3                        | 192                           | 0 OTROS             | 0                |                        | 0 0%     |   |
| 16 COOPERACIÓN INTERNACIONAL  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                      | URBANO | 2,380,605               | 2,409,057               | 2,380,605                         | 1,886,969     | 78% 8,8                         | 172                           | 0 OTROS             | 0                |                        | 0 0%     |   |

#### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Books Advanta  |                     |   |         |             |                 | recursos presupue |               |          | Rendimientos Financieros                            |                     | AV               | ance Fisico            |  |  |
|--|---------------------|---|---------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|----------|---|---------------------|------------------|------------------------|--|--|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio           | Localidad   | Ambito  | Total Anual |                 | cumulado al Trime |               | Avance % | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre | Unidad de<br>Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % Información complementaria y explicación de variaciones |  |
| 1  |                     |   |         | 2           | Ministrado<br>3 | Programado<br>4   | Ejercido<br>5 | 5/3      | Generados Ejercidos<br>6 7                          | Medida<br>8         | 9                | 10                     | 10/9   |  |
| 16 DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO  | 22,568,441  | 22,838,175      | 22,568,44         | 1 22,568,44   | 99%      | 84,108  | 0 OTROS             |                  |                        | 0%   |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
| 17 DIFUSIÓN DE LA ACCIÓN EDUCATIVA   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO  | 4,447,679   | 4,500,837       | 7 4,447,67        | 9 4,226,93    | 94%      | 16,576  | 0 OTROS             |                  | )                      | 0%   |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
| 18 EDUCACIÓN ESPECIAL  | 0-COBERTURA ESTATAL | COREDTI IDA MI INICIDAL   | LIPRANO | 413,823,558 | 418,769,488     | 8 413,823,55      | 8 406 868 38  | 97%      | 1,542,231   | 0 OTROS             | ,                |                        | 0%   |  |
| TO EDUCACION ESI ESIAE   | D-GODENTON ESTATA   | GODERTOTO MONOTIFE  | ONDIVIO | 410,020,000 | 410,700,400     | 410,020,00        | 400,000,00    | 37.0     | 1,542,251   | 001100              | ,                |                        |  |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
| 19 EDUCACIÓN FÍSICA  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO  | 267,543,902 | 270,741,529     | 267,543,90        | 2 264,180,65  | 98%      | 997,078   | 0 OTROS             | (                | 0                      | 0%   |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
| 20 EDUCACIÓN INICIAL   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO  | 75,293,072  | 76,192,959      | 75,293,07         | 2 70,527,15   | 93%      | 280,601   | 0 OTROS             | (                | 0                      | 0%   |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
| 21 EDUCACIÓN INTERCULTURAL   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO  | 75,579,514  | 76,482,824      | 4 75,579,51       | 4 72,520,60   | 95%      | 281,669   | 0 OTROS             |                  | ) (                    | 0%   |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
| 22 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  | 0-COBERTURA ESTATAL | COREDTUDA MUNICIDA:   | URBANO  | 2,071,488   | 2,096,246       | 5 2,071,48        | 8 077.00      | 2 42%    | 7.720   | 0 OTROS             | ļ .              |                        | 0%   |  |
| AL EUGONOIGH MEDIA GUPERION  | J-COBERTORA ESTATAL | SOBER FORM MUNICIPAL  | UNAAA   | 2,071,488   | 2,090,246       | 2,011,48          | 6//,30        | 4270     | 1,120   | JUNUO               |                  | 1                      | 0%   |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
| 23 EDUCACIÓN NORMAL  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO  | 90,074,260  | 91,150,808      | 90,074,26         | 0 79,355,50   | 87%      | 335,687   | 0 OTROS             | 0                | 0                      | 0%   |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
| 24 EDUCACIÓN PERMANENTE  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO  | 33,107,894  | 33,503,592      | 33,107,89         | 4 30,485,16   | 91%      | 123,386   | 0 OTROS             |                  |                        | 0%   |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
| 25 EDUCACIÓN SUPERIOR  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO  | 3,329,092   | 3,368,881       | 1 3,329,09        | 2 2.362.39    | 70%      | 12,407  | 0 OTROS             |                  | )                      | 0%   |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
| 26 ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y CIENCIAS   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO  | 43,071,940  | 43,586,726      | 43,071,94         | 0 14,454,32   | 33%      | 160,520   | 0 OTROS             |                  |                        | 0%   |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
| 27 ENSEÑANZA DEL INGLÉS  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO  | 2,000,000   | 2,023,904       | 2,000,00          | 0 (           | 0%       | 0   | 0 OTROS             |                  | 0                      | 0%   |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
| 28 EVALUACIÓN EDUCATIVA  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO  | 3,667,762   | 3,711,599       | 3,667,76          | 2,768,43      | 75%      | 13,669  | 0 OTROS             | (                | 0                      | 0%   |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
| 29 FOMENTO A LA EQUIDAD  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO  | 300,000     | 303,586         | 300,00            | 0 30,610      | 10%      | 1,118   | 0 OTROS             |                  | 0                      | 0%   |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
| 30 FORMACIÓN DE DIRECTIVOS POR COMPETENCIAS  | 0-COBERTURA ESTATAL | CORERTURA MUNICIDAL   | LIRRANO | 6,725,000   | 6,805,376       | 6,725,00          | 0 1 167 99    | 17%      | 25,063  | 0 OTROS             | ,                |                        | 0%   |  |
|  | - JOBERTON ESTATAL  |   |         | 0,723,000   | 0,000,010       | 0,720,00          | 1,107,33      |          | 25,000  | 12.1100             | Ì                | 1                      |  |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
| 31 FORMACIÓN DE SUPERVISORES   | 0-COBERTURA ESTATAL | CUBERTURA MUNICIPAL   | URBANO  | 3,500,000   | 3,541,831       | 1 3,500,00        | 1,602,063     | 45%      | 13,044  | 0 OTROS             |                  |                        | 0%   |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
| 32 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO  | 6,800,000   | 6,881,272       | 6,800,00          | 0 1,222,73    | 18%      | 25,342  | 0 OTROS             |                  | 0                      | 0%   |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
| 33 MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN EDUCATIVA  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO  | 33,893,000  | 34,298,082      | 2 33,893,00       | 0 21,887,45   | 64%      | 126,312   | 0 OTROS             |                  |                        | 0%   |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  |                        |  |  |
| A CONTRACTOR FOR FOR PROPERTY AND A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O | o contrature        | CONTRACTOR | UDDAY:  | 1           |                 |                   |               |          |   | o ornon             |                  |                        |  |  |
| 34 OPERACIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO  | 0-COBERTURA ESTATAL | CUBERTURA MUNICIPAL   | URBANO  | 1,522,741   | 1,540,940       | 1,522,74          | 1             | 0%       | 5,675   | 0 OTROS             |                  |                        | 0%   |  |
|  |                     |   |         |             |                 |                   |               |          |   |                     |                  | 1                      |  |  |

#### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE                           |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
|---|----------------------|-------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------|---|
|   |                      |                         |         |               |                 | recursos presupue |                 |          | Rendimientos Financieros |                     | Av               | vance Fisico           |          |   |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio            | Localidad               | Ambito  | Total Anual   |                 | cumulado al Trime |                 | Avance % | Acumulados al Trimestre  | Unidad de<br>Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones   |
| 1   |                      |                         |         | 2             | Ministrado<br>3 | Programado<br>4   | Ejercido<br>5   | 5/3      | Generados Ejercidos 7    | wedida<br>8         | 9                | 10                     | 10/9     | 11  |
| 35 OPERACIÓN DEL COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE<br>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO  | 7,500,000     | 7,589,638       | 7,500,00          | 0 7,500,000     |          | 27,951                   | 0 OTROS             |                  | 0 (                    | 0%       |   |
| CONTINUOSION DE ECOCEEXO  |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
| 36 OPERACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL TÉCNICO DE LA EDUCACIÓN                                  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO  | 160,000       | 161,912         | 2 160,00          | 0 103,534       | 64%      | 598                      | 0 OTROS             |                  | 0 (                    | 0%       |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
| 37 PARTICIPACIÓN SOCIAL   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO  | 600.002       | 607.173         | 3 600,00          | 2 526,714       | 87%      | 2.236                    | 0 OTROS             |                  | 0                      | 0%       |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
| 38 PLANEACIÓN EDUCATIVA   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO  | 9,099,410     | 9,208,165       | 9,099,41          | 0 7,927,519     | 86%      | 33,912                   | 0 OTROS             |                  | 0                      | 0%       |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
| 39 POSGRADO PEDAGÓGICO E INVESTIGACIÓN  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO  | 70,899,172    | 71,746,543      | 70,899,17         | 2 64,760,588    | 90%      | 264,226                  | 0 OTROS             | -                | 0                      | 0%       |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
| 40 PREESCOLAR GENERAL   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO  | 1,771,741,974 | 1,792,917,450   | 1,771,741,97      | 4 1,760,291,103 | 98%      | 6,602,899                | 0 OTROS             | -                | 0 (                    | 0%       |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
| 41 PRIMARIA GENERAL   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO  | 5,050,466,878 | 5,110,828,963   | 3 5,050,466,87    | 8 4,575,931,35  | 90%      | 18,821,998               | 0 OTROS             | 1                | 0 0                    | 0%       |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
| 42 REGULACIÓN JURÍDICA  | 0-COBERTURA ESTATAL  | CODEDTI DA MUNICIPA:    | URBANO  | 3,521,473     | 3,563,561       | 1 3,521,47        | 9 0 454         | gner     | 13,124                   | 0 OTROS             |                  |                        | 0%       |   |
| 42 REGULACION JURIDICA  | U-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL     | UKBANO  | 3,521,473     | 3,563,561       | 3,521,47          | 3,154,228       | 89%      | 13,124                   | UOTROS              |                  | 0                      | 0%       |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
| 43 SECUNDARIAS GENERALES  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO  | 1,175,244,935 | 1,189,291,208   | 1,175,244,93      | 5 1,165,557,704 | 98%      | 4,379,884                | 0 OTROS             |                  | 0                      | 0%       |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
| 44 SECUNDARIAS TÉCNICAS   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO  | 1,670,289,923 | 1,690,252,866   | 1,670,289,92      | 3 1,661,217,277 | 98%      | 6,224,809                | 0 OTROS             |                  | 0                      | 0%       |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
| 45 TELESECUNDARIAS  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO  | 693,873,123   | 702,166,144     | 4 693,873,12      | 3 689,105,477   | 98%      | 2,585,915                | 0 OTROS             |                  | 0 0                    | 0%       |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
| 46 TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COREDTI IDA MI INICIDAL | URBANO  | 2,073,511     | 2,098,293       | 3 2,073,51        | 1 1 037 103     | 92%      | 7 728                    | 0 OTROS             |                  | 0                      | 0%       |   |
| 46 TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL  | O'COBERTORA ESTATAL  | COBERTORA MUNICIPAL     | OKBANO  | 2,073,511     | 2,050,250       | 2,073,01          | 1,837,181       | 52.70    | 7,720                    | UUIKUS              | ,                |                        | 0.0      |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
| FASSA INVERSIÓN   |                      |                         |         | 2,927,519,818 | 2,878,476,786   | 2,927,519,81      | 8 2,833,904,107 | 98%      | 2,190,307                | 0                   | 475,63           | 464,16                 | 98%      |   |
| EQUIPAMIENTO GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIDA      | URBANO  | 4.650.093     | 4,650,093       | 3 4,650,09        | 3 4,650,093     | 100%     | al                       | 0 OPERATIVO         |                  | ol ,                   | 0%       | DENTRO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTIENE INFORMACIÓN PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO POR LO QUE PUEDE HABER VARIACIÓN EN LAS CIFRA   |
| GENERATOR DE RESOURGE PARA LA GALUD   | 3-000ETT ORA ESTATAL | DESCRIPTION MONIGIPAL   | 3,12,10 | 4,000,003     | 4,000,093       | 4,000,09          | *,000,000       | .00 /6   |                          | SI EIGHTYO          | 1                | ] '                    | 0.76     | DENTRO DEL PRESUPUESTO ESERCIDO CONTIENE INFORMACION PRECIMINAR AL CIENTRE DEL EJERCICIO POR LO QUE PUEDE PARRIACION EN LAS CIFICAS PRESENTADAS EN ESTE RENGLON. LOS INDICADORES YA FUERON CAPTURADOS   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          | 1                   |                  |                        |          |   |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO  | 622,981       | 622,981         | 1 622,98          | 1 622,981       | 100%     | 0                        | 0 OTROS             | 88               | 8                      | 95%      | DENTRO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTIENE INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO POR LO QUE PUEDE HABER VARIACIONES EN LAS CIFRAS PRESENTADAS EN ESTE RENGLON.   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO  | 2,761,022     | 2,761,022       | 2 2,761,02        | 2 2,761,022     | 2 100%   | 0                        | 0 OTROS             | 1                | 0 (                    | 0%       | DENTRO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTIENE INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO POR LO QUE PUEDE HABER VARIACIÓN EN LAS CIFRA   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          | PRESENTADAS EN ESTE RENGLON LOS INDICADORES YA FUERON CAPTURADOS  |
| RECTORIA DEL SISTEMA EN SALUD   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO  | 1,120,836     | 1,120,836       | 1,120,83          | B 1 120 020     | 100%     |                          | 0 OPERATIVO         |                  | 0                      | 0%       | DENTRO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTIENE CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO POR LO QUE LAS CIFRAS EN ESTE RUBRO PUEDEN VARIAI  |
| REGIONAL DEL GIOLEMA EN SALOU   | 3-000ETT ORA ESTATAL | DESCRIPTION MONIGIPAL   | 3,12,10 | 1,120,030     | 1,120,630       | 1,120,63          | 1,120,030       | .00 /6   |                          | SI EIGHTYO          | 1                | ] '                    | 0.76     | DENTRO DEL PRESOPUESTO ESERCIDO CONTIENE CIFRAS PRELIMINARES AE CIERRE DEL ESERCICIO POR LO QUE LAS CIFRAS EN ESTE ROBRO PUEDEN VARIAN<br>LOS INICADORES YA FUERON CAPTURADOS   |
| OCTIVICION PERSONALES   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          |   |
| SERVICIOS PERSONALES GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD                                 | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO  | 72,397,391    | 72,397,391      | 1 72,397,39       | 1 72,397,39     | 100%     | 0                        | 0 PARTO             | 44,73            | 73,633                 | 165%     | DENTRO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTIENE INFORMACIÓN PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO POR LO QUE PUEDE HABER VARIACIÓN EN LAS CIFRA   |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          | PRESENTADAS EN ESTE RENGLON   |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO  | 1,174,508,298 | 1,125,465,266   | 1,174,508,29      | 8 1,081,029,999 | 96%      | 2,035,716                | 0 EGRESO            | 215,31           | 1 195,133              | 91%      | DENTRO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTIENE INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO POR LO QUE PUEDE HABER VARIACIONES EN LAS   |
|   |                      |                         | _       | ,,            | ,,              | ,,,               | ,,              |          |                          | HOSPITALARIO        | 210,01           | 155,156                |          | CIFRAS PRESENTADAS EN ESTE RENGLON. EN RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE CORRIGEN LAS CIFRAS YA QUE SOLO SE ESTA TOMANDO LO CORRESPONDIENTE A FASSA   |
| RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO  | 120,662,320   | 120,662,320     | 120,662,32        | 0 120,662,320   | 100%     |                          | 0 OTROS             | 1                | 0                      | 0%       | DENTRO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTIENE INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO POR LO QUE PUEDE HABER VARIACION EN LAS CIFRA   |
| NEUTONIA DEL SISTEMA DE SALUU   | J-COBERTORA ESTATAL  | COSER FORA MUNICIPAL    | UNDANU  | 120,002,320   | 120,002,320     | 120,002,32        | 120,002,320     | 100%     |                          | JINOS               | 1                | ]                      | U76      | DENTRO DEL PRESOPDESTO EJERCIDO CONTIENE INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO POR LO QUE PUEDE HABER VARIACION EN LAS CIFRA<br>PRESENTADAS EN ESTE RENGLON. LOS INDICADORES YA FUERON CAPTURADOS  |
| SERVICIOS PERSONALES PARA EL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA                            | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO  | 533,291,758   | 533,291,758     | 533,291,75        | 8 533,291,758   | 100%     | 0                        | 0 PAGO              | 2                | 14 24                  | 100%     | EL RECURSO AL CORTE FUE MINISTRADO DE LA SIGUIENTE FORMA: POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO \$483,905,490.00 CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO. POR PARTE DEL OPO SERVICIOS DE SALUD JALISCO \$23,997,790.07 CORRESPONDIENTES A |
|   |                      |                         |         |               |                 |                   |                 |          |                          |                     |                  |                        |          | RECONOCIMIENTO DE PISO PRESUPUESTAL. POR PARTE DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO \$25,388,478.72 CORRESPONDIENTE HOMOLOGACION DE   |
|   |                      |                         | 1       |               |                 |                   |                 | <u> </u> |                          |                     |                  |                        |          | PLAZAS. INTEGRANDO UN TOTAL ANUAL ACUMULADO DE \$533,291,758.79   |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN   |                      | -                       |         |               |                 | -                 | -               |          |                          |                     |                  |                        | •        |   |

| EJERCICIO FISC  | AL: 2009<br>E REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |                      |                     |          |               |               |                   | /Silias 611   | Leads & P | porcentajes sin ir | a. Goomiai | ,                      |                  |                        |          |   |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-----------|--------------------|------------|------------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| F LINIODO QUE S | Destino del gasto   |                      |                     |          |               |               | ursos presupuesta |               |           | Rendimiento        |            |                        | Ava              | ance Fisico            |          |   |
|                 | (Denominación o descripción)  | Municipio            | Localidad           | Ambito   | Total Anual   |               | Programado        | e<br>Ejercido | Avance %  | Acumulados         | Ejercidos  | Unidad de<br>Medida    | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones   |
|                 | 1 GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD  |                      |                     |          | 2             | 3             | 4                 | 5             | 5/3       | 6                  | 7          | 8<br>OPERATIVO         | 9                | 10                     | 10/9     | 11  |
|                 | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO   | 5,361,433     | 5,361,433     | 5,361,433         | 5,361,433     | 100%      | 0                  |            | OPERATIVO              | 0                | ,                      | 0%       | DENTRO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTIENE INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO POR LO QUE PUEDE HABER VARIACION EN LAS CIFRAS PRESENTADAS EN ESTE RENGLON. LOS INDICADORES YA FUERON CAPTURADOS  |
|                 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO   | 675,708,989   | 675,708,989   | 675,708,989       | 675,708,989   | 100%      | 0                  |            | OTROS                  | 85               | 8:                     | 95%      | DENTRO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTIENE INFORMACIÓN PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO POR LO QUE PUEDE HABER VARIACIONES EN LAS   |
|                 | TRESTAGON DE CENTIONS DE CAESO A EN COMMUNIDAD  | O GODENTOIN ESTATA   | GODENT GOVERNOR AL  | O14D/41O | 070,700,000   | 070,700,000   | 070,700,000       | 0/0,/00,000   | 10070     |                    | ,          | 011100                 | 33               |                        | 55%      | CIFRAS PRESENTADAS EN ESTE RENGLON  |
|                 |   |                      |                     |          |               |               |                   |               |           |                    |            |                        |                  |                        |          |   |
|                 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO   | 118,723,301   | 118,723,301   | 118,723,301       | 118,723,301   | 100%      | 0                  | 0          | OTROS                  | 85               | 8                      | 95%      | DENTRO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTIENE INFORMACIÓN PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO POR LO QUE PUEDE HABER VARIACIONES EN LAS CIFRAS PRESENTADAS EN ESTE RENGLON  |
|                 |   |                      |                     |          |               |               |                   |               |           |                    |            |                        |                  |                        |          |   |
|                 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO   | 212,502,020   | 212,502,020   | 212,502,020       | 212,364,608   | 100%      | 154,591            | (          | EGRESO<br>HOSPITALARIO | 215,311          | 195,133                | 91%      | DENTRO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTIENE INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO POR LO QUE PUEDE HABER VARIACIONES EN LAS CIFRAS PRESENTADAS EN ESTE RENGLON. EN RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE CORRIGEN LAS CIFRAS YA QUE SOLO SE ESTA TOMANDO LO |
|                 |   |                      |                     |          |               |               |                   |               |           |                    |            |                        |                  |                        |          | CORRESPONDIENTE A FASSA   |
|                 | RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO   | 5,209,376     | 5,209,376     | 5,209,376         | 5,209,376     | 100%      | 0                  | (          | OPERATIVO              | 0                | (                      | 0%       | DENTRO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTIENE INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO POR LO QUE PUEDE HABER VARIACION EN LAS CIFRAS PRESENTADAS EN ESTE RENGLON. LOS INDICADORES YA FUERON CAPTURADOS  |
| FAIS            |   |                      |                     |          | 1,703,780,645 | 1,699,673,306 | 1,633,073,200     | 1,590,305,397 | 94%       | 2,649,837          | 262,187    |                        | 72,735,890       | 71,608,529             | 98%      |   |
| FISE            | OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL  |                      |                     |          |               |               |                   |               |           |                    |            |                        | •                | *                      |          |   |
|                 | ADOQUINAMIENTO DE CALLES PORFIRIO DIAZ Y ANTONIO CURIEL EN EL MUNICIPIO DE<br>JAMAY DE ZONAS MARGINADAS FISE.                               | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 1,000,000     | 966,800       | 1,000,000         | 500,000       | 52%       | 0                  | (          | METROS<br>CUADRADOS    | 1,655            | 820                    | 50%      |   |
|                 | AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE  |                      |                     |          |               |               |                   |               |           |                    |            |                        |                  |                        |          |   |
|                 | AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE<br>TUXCACUESCO DE ZONAS MARGINADAS   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 136,136       | 136,136       | 136,136           | 136,136       | 100%      | 0                  |            | METRO LINEAL           | 100              | 101                    | 100%     |   |
|                 | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE TAPIAS EN EL<br>MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES DE ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 1,425,067     | 1,425,067     | 1,425,067         | 1,425,067     | 100%      | 0                  | (          | METRO<br>CUADRADO      | 236              | 23                     | 100%     |   |
|                 |   |                      |                     |          |               |               |                   |               |           |                    |            |                        |                  |                        |          |   |
| -               | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA EN   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 119,956       | 115,973       | 119,956           | 29,845        | 26%       | 0                  |            | METRO LINEAL           | 240              | 6                      | 25%      |   |
|                 | EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN ZONAS MARGINADAS FISE   |                      |                     |          |               |               |                   |               |           |                    |            |                        |                  |                        |          |   |
|                 | AMPLIACIÓN DE LÍNEA MONOFÁSICA A TRIFÁSICA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE<br>GORDIANO LOCALIDAD AGUA ZARCA DE ZONAS MARGINADAS FISE         | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 391,799       | 378,791       | 391,799           | 97,950        | 26%       | 0                  |            | METRO LINEAL           | 12,000           | 3,000                  | 25%      |   |
|                 | Ampliación de Red de Drenaje en el Municipio de Totatiche de zonas marginadas FISE  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 375,200       | 375,200       | 375,200           | 375,200       | 100%      | 0                  | (          | METRO LINEAL           | 227              | 223                    | 100%     |   |
|                 |   |                      |                     |          |               |               |                   |               |           |                    |            |                        |                  |                        |          |   |
|                 |   |                      |                     |          |               |               |                   |               |           |                    |            |                        |                  |                        |          |   |
|                 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES DE<br>ZONAS MARGINADAS FISE  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 1,278,409     | 1,235,966     | 1,278,409         | 1,038,144     | 84%       | 0                  | (          | METRO LINEAL           | 2,400            | 1,949                  | 81%      |   |
|                 | Ampliación Red de Drenaje en el Municipio de Ojuelos de zonas marginadas FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 500,000       | 500,000       | 5,000,000         | 500,000       | 100%      | 0                  | (          | METRO LINEAL           | 980              | 981                    | 100%     |   |
|                 |   |                      |                     |          |               |               |                   |               |           |                    |            |                        |                  |                        |          |   |
|                 |   |                      |                     |          |               |               |                   |               |           |                    |            |                        |                  |                        |          |   |
|                 | APOYO A SOCIEDADES COOPERATIVAS DEL SISTEMA FINANCIERO RURAL<br>ALTERNATIVO   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 18,696,000    | 18,430,216    | 18,696,000        | 18,589,000    | 101%      | 303,660            | (          | OTROS                  | 0                | (                      | 0%       |   |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL MUNICIPIO DE COCULA DE ZONAS   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 500,000       | 500,000       | 500,000           | 500,000       | 100%      | 0                  |            | METRO                  | 1,167            | 1,16                   | 100%     |   |
|                 | MARGINADAS FISE.  |                      |                     |          |               |               |                   |               |           |                    |            | CUADRADO               |                  |                        |          |   |
|                 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE VADILLO DE ZONAS MARGINADAS FISE                                       | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 285,471       | 275,993       | 285,471           | 142,736       | 52%       | 0                  | (          | METRO LINEAL           | 780              | 39                     | 50%      |   |
|                 | TABLES DE ESTAS MATOMASAS I DE  |                      |                     |          |               |               |                   |               |           |                    |            |                        |                  |                        |          |   |
|                 |   |                      |                     |          |               |               |                   |               |           |                    |            |                        |                  |                        |          |   |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN 1A.ETAPA EN EL MUNICIPIO DE<br>SAN MARCOS DE ZONAS MARGINADAS FISE                           | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 900,000       | 870,120       | 900,000           | 832,926       | 96%       | 0                  | (          | METRO LINEAL           | 1,050            | 972                    | 93%      |   |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO DE INGRESO A AGUACATIT.   | 40-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 120,000       | 120,000       | 120,000           | 120,000       | 100%      | 0                  | (          | METRO CÚBICO           | 202              | 200                    | 100%     |   |
|                 | JUNTO AL ARROYO EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA DE ZONAS MARGINADAS   |                      |                     |          |               |               |                   |               |           |                    |            |                        |                  |                        |          |   |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE<br>TOTATICHE DE ZONAS MARGINADAS FISE                                     | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 637,061       | 637,061       | 637,061           | 637,052       | 100%      | 0                  | (          | METROS<br>LINEALES     | 10               | 10                     | 100%     |   |
|                 |   |                      |                     |          |               |               |                   |               |           |                    |            |                        |                  |                        |          |   |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO DE ZONAS<br>MARGINADAS FISE.   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 215,365       | 215,365       | 215,365           | 215,365       | 100%      | 0                  | (          | PIEZA                  | 5                |                        | 100%     |   |
|                 |   |                      |                     |          |               |               |                   |               |           |                    |            |                        |                  |                        |          |   |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS DE ZONAS  | a contratina corata  | COPERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 244,713       | 236.589       | 244,713           | 122,357       | 500/      |                    |            | METEO                  | 4.000            | 511                    | 50%      |   |
|                 | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE BOLANOS DE ZONAS<br>MARGINADAS FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 244,/13       | 236,589       | 244,/13           | 122,357       | 52%       | 0                  |            | METRO<br>CUADRADO      | 1,096            | 541                    | 50%      |   |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO COLONIA IPROVIPE EN EL MUNICIPIO  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 576.885       | 576.885       | 576,885           | 576,885       | 100%      | 0                  |            | METRO                  | 2.604            | 2,604                  | 100%     |   |
|                 | DE GOMEZ FARIAS DE ZONAS MARGINADAS FISE  |                      |                     |          |               |               |                   |               |           |                    |            | CUADRADO               |                  |                        |          |   |
| -               | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN EL MUNICIPIO DE JUCHITLÁN DE   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 235,308       | 235,308       | 235,308           | 235,308       | 100%      | 0                  |            | METRO                  | 600              | 600                    | 100%     |   |
|                 | ZONAS MARGINADAS FISE   |                      |                     |          |               |               |                   |               |           |                    |            | CUADRADO               |                  |                        |          |   |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS DE ZONAS MARGINADAS<br>FISE  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 413,000       | 399,288       | 413,000           | 206,500       | 52%       | 0                  | (          | METROS<br>CUADRADOS    | 48               | 24                     | 50%      |   |
|                 | rije  |                      |                     |          |               |               |                   |               |           |                    |            | COMDINADOS             |                  |                        |          |   |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO DE ZONAS MARGINDAS  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 53,654        | 53,654        | 53,654            | 53,654        | 100%      | 0                  | (          | METROS<br>CUADRADOS    | 9                | 5                      | 98%      |   |
|                 |   |                      |                     |          |               |               |                   |               |           |                    |            |                        |                  |                        |          |   |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y VESTIDORES EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA EN LA<br>LOCALIDAD DE COFRADIA DE ZONAS MARGINADAS FISE                      | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 151,533       | 151,533       | 151,533           | 151,533       | 100%      | 0                  | (          | METRO<br>CUADRADO      | 80               | 81                     | 100%     |   |
|                 |   |                      |                     |          |               |               |                   |               |           |                    |            |                        |                  |                        |          |   |

| RCICIO FISCAL: 2009<br>ODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                      |                      |        |             | Monte de   | recursos presupue | starios   |               |  |                       |                  | vance Fisico           |          |   |
|--|----------------------|----------------------|--------|-------------|------------|-------------------|-----------|---------------|--|-----------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| Destino del gasto  |                      |                      |        |             |            | cumulado al Trime |           |               | Rendimientos Financiero Acumulados al Trimestr |                       |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones |
| (Denominación o descripción)   | Municipio            | Localidad            | Ambito | Total Anual | Ministrado | Programado        | Ejercido  | Avance %      | Generados Ejercido                             |                       | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
| 1  CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC DE ZONAS   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 150,000     | 150,000    | 150,000           | 5 150,00  | 5/3<br>0 100% | 6 7  | 0 METRO               | 9 27             | 10<br>5 279            | 10/9     | 11  |
| MARGINADAS FISE.   |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  | CUADRADO              |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO DE ZONAS   | 0-CORERTURA ESTATAI  | CORERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 42,933      | 41,508     | 42,933            |           | 0 0%          | 0  | 0 METRO               |                  | 18                     | 0%       |   |
| MARGINADAS FISE  |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  | CUADRADO              |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC  | 0-CORERTURA ESTATAI  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 500.000     | 500.000    | 500.000           | 500.00    | 0 100%        | 0  | 0 METRO CÚBICO        | 5.76             | 0 5.76                 | 100%     |   |
| DE ZONAS MARGINADAS FISE.  |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  |                       | -                |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO DE   | 0-CORERTURA ESTATAI  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 98,917      | 95,633     | 98,917            | 7 49,45   | 9 52%         | 0  | 0 METRO               | 16               | 12 8:                  | 50%      |   |
| ZONAS MARGINADAS (FISE)  |                      |                      |        |             | ,          |                   |           |               |  | CUADRADO              |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD LOS GONZÁLEZ<br>EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO DE ZONAS MARGINADAS FISE         | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 364,999     | 364,999    | 364,999           | 364,99    | 9 100%        | 0  | 0 METRO<br>CUADRADO   | 79               | 793                    | 100%     |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD LOS MIMBRES E   | NO-CORERTURA ESTATAI | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 388,875     | 388,875    | 388,875           | 388,87    | 5 100%        | 0  | 0 METRO               | 79               | 79:                    | 100%     |   |
| EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO DE ZONAS MARGINADAS FISE   |                      |                      |        |             | ,          |                   |           |               |  | CUADRADO              |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD PALOS ALTOS EI<br>EL MUNICPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO DE ZONAS MARGINADAS FISE     | NO-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 250,079     | 250,079    | 250,079           | 250,07    | 9 100%        | 0  | 0 METRO<br>CUADRADO   | 72               | 6 72                   | 100%     |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD TREJOS EN EL  | 0-CORERTURA ESTATAI  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 250,079     | 250,079    | 250,079           | 250.07    | 9 100%        | 0  | 0 METRO               | 79               | 16 72                  | 100%     |   |
| MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO DE ZONAS MARGINADAS FISE  |                      |                      |        | ,           |            |                   |           |               |  | CUADRADO              |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 2A ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOTATICHE DE ZONAS MARGINADAS FISE.                                   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 93,112      | 93,112     | 93,112            | 93,112    | 2 100%        | 0  | 0 METRO<br>CUADRADO   | 2                | 2                      | 100%     |   |
|  |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO DE<br>Zonas marginadas fise   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 334,942     | 334,942    | 334,942           | 334,94    | 2 100%        | 0  | 0 METRO<br>CUADRADO   | 11               | 7 117                  | 100%     |   |
|  |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  | 22.27000              |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DIAZ DE<br>ZONAS MARGINADAS FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 200,000     | 200,000    | 200,000           | 200,00    | 0 100%        | 0  | 0 METRO<br>CUADRADO   | 7                | 72                     | 100%     |   |
| <del></del>  |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TONAYA DE ZONAS MARGINADAS FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 726,198     | 726,198    | 726,198           | 726,19    | 8 100%        | 0  | 0 METROS<br>CUADRADOS | 8                | 10 81                  | 100%     |   |
|  |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD EL CHORRO EN EL MUNICIPIO<br>DE QUITUPAN DE ZONAS MARGINADAS FISE                            | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 331,626     | 320,616    | 331,626           | 186,32    | 3 58%         | 0  | 0 METRO<br>CUADRADO   | 45               | 0 25                   | 56%      |   |
| DE QUITOPAN DE ZUNAS MARGINADAS FISE   |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  | COADIADO              |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD LOS DESMONTES EN EL<br>MUNICIPIO DE QUITUPAN DE ZONAS MARGINADAS FISE                        | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 331,626     | 331,626    | 331,626           | 183,95    | 5 55%         | 0  | 0 METRO<br>CUADRADO   | 45               | 0 250                  | 56%      |   |
| MUNICIPIO DE QUITOFAN DE ZONAS MANGINADAS FISE   |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  | COADIADO              |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD LOS LLANITOS EN EL<br>MUNICIPIO DE QUITUPAN DE ZONAS MARGINADAS FISE                         | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 331,626     | 320,616    | 331,626           | 184,02    | 7 57%         | 0  | 0 METRO<br>CUADRADO   | 45               | 0 250                  | 56%      |   |
| MUNICIPIO DE QUITUPAN DE ZONAS MARGINADAS FISE   |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  | CUADRADO              |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO 1A.ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN DE ZONAS MARGINADAS FISE.   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 1,000,000   | 1,000,000  | 1,000,000         | 1,000,000 | 0 100%        | 0  | 0 METROS<br>CÚBICOS   | 8                | 10 81                  | 100%     |   |
|  | O CODEDTUDA FOTATAL  | CONFORTION MUNICIPAL | DUDAL  | 07.700      | 07.70      | 07.700            | 07.70     | 4000          |  |                       |                  |                        | 4000     |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD CAMOTAN, EN EL MUNICIPIO<br>DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA DE ZONAS MARGINADAS FISE       | DU-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 87,726      | 87,726     | 87,726            | 87,72     | 6 100%        | 0  | 0 METRO<br>CUADRADO   | 1                | 11                     | 100%     |   |
|  |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CENTRO OPERATIVO EN EL MUNICIPIO TALA DE ZONAS<br>MARGINADAS FISE.   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 825,000     | 797,610    | 825,000           | 195,77    | 6 25%         | 0  | 0 METRO<br>CUADRADO   | 7                | 14                     | 24%      |   |
| CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILL   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 119,712     | 119,712    | 119,712           | 59,85     | 6 50%         | 0  | 0 METRO LINEAL        | 43               | 210                    | 50%      |   |
| DE ZONAS MARGINADAS FISE   |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  |                       |                  |                        |          |   |
|  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 2,570,000   | 2,484,676  | 2,570,000         | 1,920,53  | 7 77%         | 0  | 0 METRO               | 24               | 7 18                   | 75%      |   |
| GORDIANO   |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  | CUADRADO              |                  |                        |          |   |
|  |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CORRALES DE MANEJO EN KM 1.3 CARRETERA A CD. GUZMÁN EN   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 37,529      | 36,283     | 37,529            | 18,76     | 4 52%         | 0  | 0 METRO LINEAL        | 3                | 9 20                   | 51%      |   |
| EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO DE ZONA MARGINADAS FISE  |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO LOCALIDAD LOMA DE LAS FLORES  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 300,000     | 290,040    | 300,000           | 75,00     | 0 26%         | 0  | 0 METRO               | 46               | 117                    | 25%      |   |
| MUNICIPIO ZAPOTITLAN DE VADILLO ZONAS MARGINDAS FISE   |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  | CUADRADO              |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN LA ASOCIACIÓN GANADERA EN EL  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 22,162      | 21,426     | 22,162            | 11,08     | 1 52%         | 0  | 0 METRO               | 4                | 18 24                  | 50%      |   |
| MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO DE ZONA MARGINADAS FISE   |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  | CUADRADO              |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL<br>MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ARRIBA ZONAS | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 255,313     | 246,836    | 255,313           | 3 127,65  | 6 52%         | 0  | 0 METROS              | 63               | 12 316                 | 50%      |   |
| MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ARRIBA ZONAS<br>MARGINADAS FISE  |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  | CUADRADOS             |                  |                        |          |   |
|  |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO DE ZONAS   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 170,000     | 170,000    | 170,000           | 170,00    | 0 100%        | 0  | 0 METRO LINEAL        | 50               | 12 502                 | 100%     |   |
| MARGINADAS FISE  |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  |                       |                  |                        |          |   |
|  |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNCIPIO DE  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 50,690      | 50,690     | 50,690            | 50,69     | 0 100%        | 0  | 0 METRO LINEAL        | 21               | 9 219                  | 100%     |   |
| TAMAZULA DE GORDIANO, DE ZONAS MARGINADAS FISE   |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  |                       |                  |                        |          |   |
|  |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, EN EL MUNICIPIO  | 00-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 110,559     | 110,559    | 110,559           | 110,55    | 9 100%        | 0  | 0 METRO LINEAL        | 35               | i0 35i                 | 100%     |   |
| DE TAMAZULA DE GORDIANO, DE ZONAS MARGINADAS FISE  |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  |                       |                  |                        |          |   |
|  |                      |                      |        |             |            |                   |           |               |  |                       |                  |                        |          |   |
|  |                      | 1                    |        |             |            |                   | 1         | 1             |  |                       |                  |                        |          |   |

| PORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                                       |  |        |             | Monto de recu | rsos presupuestar  | rios                 | Pondim's at | os Financieros  |                   | Avar             | nce Fisico             |              |   |
|--|---------------------------------------|--|--------|-------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------|---|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Mondalala                             | Landidad   | Ambita |             |               | ulado al Trimestre |                      | Acumulado   | os al Trimestre | Unidad de         |                  |                        |              | Información complementaria y explicación de variaciones |
| (Denominación o descripción)   | Municipio                             | Localidad  | Ambito | Total Anual |               | rogramado          | Ejercido Avanc       | Generados   | Ejercidos       | Medida            | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %     |   |
| 1<br>CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, EN EL MUNICIPIO   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 2<br>82.182 | 3<br>2 82.182 | 4<br>82.182        | 5 5/3<br>82.182 1009 | 6           | 7<br>0 0 M      | 8<br>ETRO LINEAL  | 9 98             | <b>10</b>              | 10/9<br>100% | 11  |
| DE TAMAZULA DE GORDIANO, DE ZONAS MARGINADAS FISE  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
|  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO   |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO<br>DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE   | U-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 34,451      | 34,451        | 34,451             | 34,451 1009          |             | о ом            | ETRO LINEAL       | 100              | 100                    | 100%         |   |
|  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
|  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD SAN<br>FRANCISCO EN EL MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO ZONAS MARGINADAS (FISE)                                  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 42,162      | 2 40,762      | 42,162             | 21,081 52%           | (           | 0 0 M           | ETRO LINEAL       | 118              | 59                     | 50%          |   |
|  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
|  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE INDIOS VERDES MUNICIPIO DE   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 294,234     | 284,465       | 294,234            | 72,085 25%           |             | 0 0 м           | ETRO LINEAL       | 99               | 24                     | 24%          |   |
| HUEJUCAR ZONAS MARGINADAS FISE   |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
|  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, DE ZONAS   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 427,672     | 427,672       | 427,672            | 427,672 1009         |             | о ом            | ETRO LINEAL       | 600              | 600                    | 100%         |   |
| MARGINADAS FISE  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
|  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
| ,  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE<br>VADILLO, DE ZONAS MARGINADAS FISE  | U-CUBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 308,878     | 298,623       | 308,878            | 154,439 52%          | (           | 0 M             | ETRO LINEAL       | 615              | 308                    | 50%          |   |
|  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
|  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CRISTO REY, EN EL<br>MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, DE ZONAS MARGINADAS FISE  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 579,466     | 560,227       | 579,466            | 289,733 52%          | (           | 0 0 M           | ETRO LINEAL       | 853              | 427                    | 50%          |   |
|  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y HUELLAS DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TONAYA<br>DE ZONAS MARGINADAS FISE  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 673,803     | 673,803       | 673,803            | 673,803 1009         |             |                 | ETRO<br>UADRADO   | 1,581            | 1,581                  | 100%         |   |
| DE ZURAS MARGINADAS FISE   |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 | UNDINADO          |                  |                        |              |   |
|  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE EJUTLA DE   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 265,521     | 1 265,521     | 265,521            | 265,521 100%         |             | 0 0 M           | ETRO LINEAL       | 1,872            | 1,872                  | 100%         |   |
| ZONAS MARGINADAS FISE  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CAMINO EL ALCALÁ EN EL MUNICIPIO DE<br>SAN JUAN DE LOS LAGOS ZONAS MARGINADAS (FISE)   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 400,000     | 386,720       | 400,000            | 0 0%                 | (           |                 | ETROS<br>UADRADOS | 1,665            | 0                      | 0%           |   |
|  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 1,100,000   | 1,100,000     | 1,100,000          | 1,100,000 1009       |             | 0 0 M           | ETRO<br>UADRADO   | 4,389            | 4,389                  | 100%         |   |
| TEGGEOTEAN DE ZONAS MANGINADAS FISE  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 | UNDINADO          |                  |                        |              |   |
| Construcción de Empedrado Ahogado en Cemento en el Municipio de Ameca de Zonas   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 918,129     | 918,129       | 918,129            | 918,129 1009         |             |                 | ETRO              | 4,300            | 4,300                  | 100%         |   |
| Marginadas FISE  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             | CI              | UADRADO           |                  |                        |              |   |
| Construcción de Empedrado Ahogado en Cemento en el Municipio de El Grullo de Zonas   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 500,000     | 500,000       | 500,000            | 500,000 100%         |             | 0 0 M           | ETRO LINEAL       | 660              | 660                    | 100%         |   |
| Marginadas FISE  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, BANQUETAS, DRENAJE Y  | 0-CORERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 350,000     | 338,380       | 350,000            | 175,000 52%          |             | 0 0M            | ETROS             | 1 155            | 578                    | 50%          |   |
| LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA<br>LOCALIDAD VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE TAMAZULA ZONAS MARGINADAS FISE   | O O O O O O O O O O O O O O O O O O O | OODERTOIS MORION AE  | TOTOLE | 550,000     | 330,300       | 000,000            | 170,000              | ,           | CI              | UADRADOS          | 1,135            | 575                    | 5070         |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE EL CAPULÍN   |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
| LOCALIDAD SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO ZONAS  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 205,338     | 198,520       | 205,338            | 102,669 52%          |             | CI CI           | ETROS<br>UADRADOS | /20              | 360                    | 50%          |   |
| MARGINADAS (FISE).   |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE HIDALGO<br>LOCALIDAD DE NIGROMANTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO ZONAS   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 217,938     | 3 210,703     | 217,703            | 108,969 52%          | -           | 0 0 M           | ETROS<br>UADRADOS | 928              | 464                    | 50%          |   |
| MARGINADAS (FISE)  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE MORELOS E<br>HIDALGO, LOCALIDAD EL TARAY EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO ZONAS                                       | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 618,630     | 598,092       | 618,630            | 309,315 52%          | (           | 0 0 M           | ETROS<br>UADRADOS | 2,692            | 1,346                  | 50%          |   |
| MARGINADAS (FISE)  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD PASO<br>DEL GANADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS                                     | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 203,649     | 9 203,649     | 203,649            | 203,649 1009         |             | 0 0 M           | ETRO<br>UADRADO   | 736              | 736                    | 100%         |   |
| DEL GANADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS.<br>FISE  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             | C               | UNDRADU           |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 280,124     | 4 280,124     | 280,124            | 280,124 1009         |             | 0 0 M           | ETRO              | 1,113            | 1,113                  | 100%         |   |
| TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             | CI              | UADRADO           |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN INGRESO A CALLE JUAI  | D-COBERTURA ESTATAI                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 300,000     | 290,040       | 300,000            | 150,000 52%          |             | 0 nM            | ETROS             | 1.170            | 585                    | 50%          |   |
| PIÑA LOCALIDAD SAN IGNACIO MUNICIPIO DE TENAMAXTLÂN ZONAS MARGINADAS<br>(FISE)   |                                       | The state of the s |        | 223,000     |               | ,                  | 0270                 | · ·         | CI              | UADRADOS          | .,               | 505                    |              |   |
|  | O CODEDTI IDA FOTAT:                  | COBERTURA MUNICIPAL  | DUDA   | 707         | 000 004       | 700.000            | 224 000              |             |                 | ETRO              |                  |                        | E00/         |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE<br>CONTLA, EN LA CALLEL VENUSTIANO CARRADZA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE<br>GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL                   | CUBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 723,856     | 699,824       | 723,856            | 361,928 52%          | (           | O M             | ETRO<br>UADRADO   | 3,085            | 1,542                  | 50%          |   |
|  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
| NARANJITOS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 178,761     | 1 178,761     | 178,761            | 175,523 98%          | -           | 0 0 M           | ETRO<br>UADRADO   | 777              | 763                    | 98%          |   |
| FISE   |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE VIST.<br>HERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS                                   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 439,481     | 1 439,481     | 439,481            | 439,481 1009         |             | 0 0 M           | ETRO<br>UADRADO   | 1,608            | 1,608                  | 100%         |   |
| FISE   |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 | CALANDO           |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA DE ZONAS  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 500,000     | 500,000       | 500,000            | 500,000 1009         |             |                 | ETRO              | 821              | 821                    | 100%         |   |
| MARGINADAS FISE  |                                       |  | 1      | 1           |               |                    |                      |             | CI              | UADRADO           |                  |                        |              |   |
|  |                                       |  |        |             |               |                    |                      |             |                 |                   |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA DE ZONAS<br>MARGINADAS FISE  | 0-COBERTURA FSTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 479,003     | 3 479.003     | 479,003            | 479,003 1009         |             | 0 0144          | ETRO              | 1.353            | 1.353                  | 100%         |   |

| EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |                        |                       |        |             |           |  |              |                    |  |                     |                  |                        |          |   |
|---|------------------------|-----------------------|--------|-------------|-----------|--|--------------|--------------------|--|---------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| Destino del gasto   |                        |                       |        |             |           | rsos presupuesta<br>ulado al Trimestre |              | Rendimie<br>Acumul | entos Financieros<br>ados al Trimestre |                     |                  | nce Fisico             |          | Información complementaria y explicación de variaciones |
| (Denominación o descripción)  | Municipio              | Localidad             | Ambito | Total Anual |           | Programado                             | Ejercido Ava | Generado           |  | Unidad de<br>Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | información complementana y explicación de variaciónes  |
| 1<br>CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN EL MUNICIPIO DE TIZAPÁN EL ALTO DE  | E O CODEDTI DA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAI  | 2 500.000   | 3         | 500,000                                | 500,000      | 5/3 6              | 7                                      | 8                   | 9                | 10                     | 10/9     | 11  |
| ZONAS MARGINADAS FISE   | EU-COBERTURA ESTATAL   | COBERTORA MUNICIPAL   | RURAL  | 500,000     | 500,000   | 500,000                                | 500,000      | 00%                | CI                                     | JADRADO             | 647              | 04/                    | 100%     |   |
|   |                        |                       |        |             |           |  |              |                    |  |                     |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN<br>ANTONIO DE ZONAS MARGINADAS FISE                           | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 1,000,000   | 1,000,000 | 1,000,000                              | 1,000,000    | 00%                | 0 0M<br>CI                             | ETRO<br>JADRADO     | 2,489            | 2,489                  | 100%     |   |
|   |                        |                       |        |             |           |  |              |                    |  |                     |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CAMINO A LA JOYA CHICA-LA RAMBLAS MUNICIPIO<br>DE ZAPOTLANEJO ZONAS MARGINADAS (FISE)                 | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 400,000     | 400,000   | 400,000                                | 400,000      | 00%                | 0 0 M                                  | ETROS<br>JADRADOS   | 4,780            | 4,780                  | 100%     |   |
|   |                        |                       |        |             |           |  |              |                    |  |                     |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE ADOQUÍN LOCALIDAD BARRIO DE<br>TEPEHUA EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 370,000     | 357,716   | 370,000                                | 92,500       | 26%                | 0 0 M                                  | ETRO<br>JADRADO     | 1,406            | 352                    | 25%      |   |
|   |                        |                       |        |             |           |  |              |                    |  |                     |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE AMATITÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE.                                       | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 500,000     | 500,000   | 500,000                                | 500,000      | 00%                | 0 0 M                                  | ETRO<br>JADRADO     | 2,600            | 2,600                  | 100%     |   |
| ZONAS MANSINADAS FISE.  |                        |                       |        |             |           |  |              |                    |  | JADIOADO            |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE AYOTLÁN DE ZONA  | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 500,000     | 500,000   | 500,000                                | 500,000      | 00%                | 0 0 M                                  | ETRO                | 2,816            | 2,816                  | 100%     |   |
| MARGINADAS FISE   |                        |                       |        |             |           |  |              |                    | C                                      | JADRADO             |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN DE   | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 870,473     | 870,473   | 870,473                                | 870,473      | 00%                | 0 0 M                                  | ETRO<br>JADRADO     | 3,627            | 3,627                  | 100%     |   |
| ZONAS MARGINADAS FISE   |                        |                       |        |             |           |  |              |                    | CI                                     | JADRADO             |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE TEUCHITLÁN DE  | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 500,000     | 500,000   | 500,000                                | 500,000      | 00%                | 0 0 M                                  | ETRO                | 2,298            | 2,298                  | 100%     |   |
| ZONAS MARGINADAS FISE   | O'OODERT OTT ESTATA    | GODERT GIGT MORION AL | HOIVE  | 555,555     | 300,000   | 000,000                                | 555,555      | 55.2               | CI                                     | JADRADO             | 2,250            | 2,230                  | 10070    |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO Y RED DE AGUA POTABLE EN EL   | 0 COREDIUM FOTAT:      | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 400,000     | 400.000   | 400,000                                | 400.000      | 00%                |  | ETRO                | ,                | , 200                  | 100%     |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO Y RED DE AGUA POTABLE EN EL<br>MUNICIPIO DE TENAMAXTLÂN DE ZONAS MARGINADAS FISE.           | 0-CUBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL   | KUKAL  | 400,000     | 400,000   | 400,000                                | 400,000      | UU76               |  | ETRO<br>JADRADO     | 1,265            | 1,265                  | 100%     |   |
|   |                        |                       |        |             |           |  |              |                    |  |                     |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN COLONIA IPROVIPE EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ<br>FARIAS DE ZONAS MARGINADAS FISE                       | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 811,431     | 811,431   | 811,431                                | 811,431      | 00%                |  | ETRO<br>JADRADO     | 4,234            | 4,234                  | 100%     |   |
|   |                        |                       |        |             |           |  |              |                    |  |                     |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE ACATIC DE ZONAS MARGINADA<br>FISE  | SO-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 480,979     | 480,979   | 480,979                                | 480,979      | 00%                |  | ETRO<br>JADRADO     | 4,800            | 4,800                  | 100%     |   |
| 100   |                        |                       |        |             |           |  |              |                    | 0.                                     | 2/10/10/10          |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ZONAS  | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 700,000     | 700,000   | 700,000                                | 700,000      | 00%                | 0 0 M                                  | ETRO                | 1,460            | 1,460                  | 100%     |   |
| MARGINADAS FISE   |                        |                       |        |             |           |  |              |                    | C                                      | JADRADO             |                  |                        |          |   |
|   |                        |                       |        |             |           |  |              |                    |  |                     |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO DE ZONAS   | 0-COBERTURA ESTATAL    | CORERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 316,565     | 316,565   | 316,565                                | 316,565      | 00%                | 0 0 M                                  | TRO                 | 2,000            | 2,000                  | 100%     |   |
| MARGINADAS FISE   |                        |                       |        |             |           | ,                                      |              |                    | Ci                                     | ETRO<br>JADRADO     | _,               | _,                     |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO EN LA  | 0-COBERTURA ESTATAL    | CODEDTUDA MUNICIPAL   | RURAL  | 647.087     | 647.087   | 647.087                                | 647.087      | norv               |  | TOO                 | 2.700            | 2.700                  | 4000     |   |
| CONSTRUCCION DE EMPEDIADO EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO EN LA<br>LOCALIDAD EL LLANO DE LOS VELA DE ZONAS MARGINADAS FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 647,087     | 647,087   | 647,087                                | 647,087      | 00%                | CI                                     | ETRO<br>JADRADO     | 2,700            | 2,700                  | 100%     |   |
|   |                        |                       |        |             |           |  |              |                    |  |                     |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARIA EN ZONAS<br>MARGINADAS FISE  | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 626,187     | 626,187   | 626,187                                | 626,187      | 00%                | 0 0 M                                  | ETRO<br>JADRADO     | 8,066            | 8,066                  | 100%     |   |
|   |                        |                       |        |             |           |  |              |                    |  |                     |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE.   | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 59,544      | 59,544    | 59,544                                 | 59,544       | 00%                | 0 0 M                                  | ETRO<br>JADRADO     | 600              | 600                    | 100%     |   |
|   |                        |                       |        |             |           |  |              |                    |  |                     |                  |                        |          |   |
| "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACÁN DE ZONAS<br>MARGINADAS FISE "  | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 1,000,000   | 1,000,000 | 1,000,000                              | 1,000,000    | 00%                | 0 0 M                                  | ETRO<br>JADRADO     | 5,224            | 5,224                  | 100%     |   |
| MARGINADAS FISE   |                        |                       |        |             |           |  |              |                    |  | JADIOADO            |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACÁN EN LA LOCALIDAD   | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 105,540     | 105,540   | 105,540                                | 105,540      | 00%                | 0 0 M                                  | ETRO                | 1,068            | 1,068                  | 100%     |   |
| DE LA LABOR DE ZONAS MARGINADAS FISE.   |                        |                       |        |             |           |  |              |                    | CI                                     | JADRADO             |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TALA DE ZONAS MARGINADAS   | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 900,000     | 900,000   | 900,000                                | 900,000      | 00%                | 0 0 M                                  | ETRO<br>JADRADO     | 4,156            | 4,156                  | 100%     |   |
| FISE  |                        |                       |        |             |           |  |              |                    | CI                                     | JADRADO             |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TONAYA DE ZONAS  | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 394,877     | 394,877   | 394,877                                | 394,877      | 00%                | 0 0 M                                  | ETRO                | 2,905            | 2,905                  | 100%     |   |
| MARGINADAS FISE   | O'OODERT OTT ESTATA    | GODERT GIGT MORION AL | HOIVE  | 034,077     | 334,077   | 004,077                                | 034,077      | 55.2               | CI                                     | JADRADO             | 2,000            | 2,365                  | 10070    |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ  |                        |                       | RURAL  |             | 510.839   | 510.839                                |              |                    |  | ETRO                | 1.619            |                        | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ<br>GALLO DE ZONAS MARGINADAS FISE                            | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 510,839     | 510,839   | 510,839                                | 510,839      | 00%                |  | JADRADO             | 1,619            | 1,619                  | 100%     |   |
|   |                        |                       |        |             |           |  |              |                    |  |                     |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES DE<br>ZONAS MARGINAS FISE                                       | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 720,319     | 720,319   | 720,319                                | 720,319      | 00%                | 0 0 M                                  | ETRO<br>JADRADO     | 6,050            | 6,050                  | 100%     |   |
|   |                        |                       |        |             |           |  |              |                    |  |                     |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO DE ZONAS<br>MARGINADAS FISE.   | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 399,728     | 399,728   | 399,728                                | 399,728      | 00%                | 0 0 M                                  | ETRO<br>JADRADO     | 3,798            | 3,798                  | 100%     |   |
|   |                        |                       |        |             |           |  |              |                    |  | -                   |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN INGRESO PRINCIPAL 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO<br>DE MEZQUITIC DE ZONAS MARGINADAS FISE               | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 1,056,401   | 1,056,401 | 1,056,401                              | 1,056,401    | 00%                |  | ETRO<br>JADRADO     | 1,625            | 1,625                  | 100%     |   |
| DE MEZQUITIC DE ZUNAS MARGINADAS FISE   |                        |                       |        |             |           |  |              |                    | C                                      | MURADO              |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE 10 DE FEBRERO LOCALIDAD POZO  | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 300,000     | 290,040   | 300,000                                | 73,198       | 25%                |  | ETRO                | 936              | 228                    | 24%      |   |
| SANTO MUNICIPIO DE TUXPAN ZONAS MARGINADAS (FISE)   |                        |                       |        |             |           |  |              |                    | CI                                     | JADRADO             |                  |                        |          |   |
| Construcción de Empedrado en la Localidad El Corralito, en el Municipio de Gomez  | 0-COBERTURA FSTATAI    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 637.749     | 637.749   | 637.749                                | 637.749      | 00%                | 0 0144                                 | ETRO                | 2 834            | 2.834                  | 100%     |   |
| Farias de Zonas Marginadas FISE   |                        | , a a a monoral       |        | 007,740     | 337,743   | 301,143                                | 207,740      |                    |  | JADRADO             | 2,034            | 2,034                  |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE  | 0 COREDIUM FOTAT:      | CODEDTION             | RURAI  | 783,151     | 783.151   | 783.151                                | 783.151      | 00%                |  | ETRO                | 6.360            | 6.360                  | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE<br>ZAPOTLANEJO DE ZONAS MARGINADAS FISE                    | O-CUBERTURA ESTATAL    | SUBERTURA MUNICIPAL   | KURAL  | /83,151     | /83,151   | /83,161                                | 783,151      | 00.00              |  | JADRADO             | 6,360            | 6,360                  | 100%     |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD LA TINAJA EN EL MUNICIPIO DE  | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 802,500     | 802,500   | 802,500                                | 802,500      | 00%                |  | ETRO                | 5,000            | 5,000                  | 100%     |   |
| JUCHITLÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE.   |                        |                       |        |             |           |  |              |                    | CI                                     | JADRADO             |                  |                        |          |   |
|   |                        |                       |        | _1          |           |  |              |                    |  |                     |                  |                        |          |   |

#### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| JE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |                       |                     |          |              |                     |  |              |            |           |                                   |                       |                  |                        |              |   |
|---|-----------------------|---------------------|----------|--------------|---------------------|--|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|--------------|---|
| Destino del gasto   |                       |                     |          |              |                     | recursos presupues<br>cumulado al Trimes |              |            |           | os Financieros<br>os al Trimestre | 10-14-14-1            | I                | ance Fisico            | 1            | Información complementaria y explicación de variaciones |
| (Denominación o descripción)  | Municipio             | Localidad           | Ambito   | Total Anual  | Ministrado          | Programado                               | Ejercido     | Avance %   | Generados | Ejercidos                         | Unidad de<br>Medida   | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %     |   |
| 1 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD TIERRAS COLORADAS EN EL   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 2<br>486,496 | <b>3</b><br>486,496 | 4 486,496                                | 5<br>486,496 | <b>5/3</b> | 6         | 7                                 | 8<br>0 METRO          | 9<br>4,855       | 10 4,85                | 10/9<br>100% | 11  |
| MUNICIPIO DE ACATIC DE ZONAS MARGINADAS FISE  |                       |                     |          |              |                     |  |              |            |           |                                   | CUADRADO              |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, MACHUELOS, APROCHES Y BANQUETAS, EN EL   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 780,000      | 780,000             | 780,000                                  | 780,000      | 100%       | 0         | 0                                 | 0 METRO               | 1,949            | 1,949                  | 100%         |   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DE ZULA DE ZONAS<br>MARGINADAS FISE.  |                       |                     |          |              |                     |  |              |            |           |                                   | CUADRADO              |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN DE ZONAS MARGINADAS FISE                             | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 600,000      | 580,080             | 600,000                                  | 300,000      | 52%        | 0         | 0                                 | METRO<br>CUADRADO     | 1,225            | 613                    | 50%          |   |
|   |                       |                     |          |              |                     |  |              |            |           |                                   | 00/0/00               |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO MUNICIPIO DE MAGDALENA LOCALIDAD SAN SIMÓN<br>ZONAS MARGINADAS FISE                                     | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 150,000      | 145,020             | 150,000                                  | 36,223       | 25%        | 0         | 0                                 | METRO CÚBICO          | 3,074            | 742                    | 2 24%        |   |
|   |                       |                     |          |              |                     |  |              |            |           |                                   |                       |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE JUNTEADO CON MORTERO EN EL MUNICIPIO<br>DE VILLA CORONA DE ZONAS MARGIDAS FISE                   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 589,728      | 589,728             | 589,728                                  | 589,728      | 100%       | 0         | D                                 | 0 METRO<br>CUADRADO   | 3,162            | 3,162                  | 100%         |   |
|   |                       |                     |          |              |                     |  |              |            |           |                                   |                       |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN DE<br>ZONAS MARGINADAS FISE                                     | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 931,796      | 931,796             | 931,796                                  | 931,796      | 100%       | 0         | 0                                 | O METRO<br>CUADRADO   | 4,675            | 4,679                  | 100%         |   |
|   |                       |                     | RURAL    |              |                     |  |              |            |           |                                   |                       |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE<br>GUADALUPE DE ZONAS MARGINADAS FISE.                          | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 494,450      | 494,450             | 494,450                                  | 494,450      | 100%       | 0         |                                   | METRO<br>CUADRADO     | 4,554            | 4,554                  | 100%         |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y MACHUELOS EN CALLE JUAN DE LA BARRERA   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 341.545      | 330,206             | 3 341,545                                | 170,773      | 52%        |           | 1                                 | 0 METROS              | 1 720            | 96                     | 50%          |   |
| LOCALIDADA HUAXTLA MUNICIPIO DE EL ARENAL ZONAS MARGINADAS (FISE)   |                       |                     |          |              |                     |  | ,            |            |           |                                   | CUADRADOS             |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y MACHUELOS EN EL MUNICIPIO DE ATENGO DE  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 566,220      | 566,220             | 566,220                                  | 566,220      | 100%       | 0         | D                                 | 0 METRO               | 2,500            | 2,501                  | 100%         |   |
| ZONAS MARGINADAS FISE   |                       |                     |          |              |                     |  |              |            |           |                                   | CUADRADO              |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y MACHUELOS EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 665,769      | 665,769             | 665,769                                  | 665,769      | 100%       | 0         | 0                                 | 0 METRO               | 3,084            | 3,08                   | 1 100%       |   |
| NAVARRO DE ZONAS MARGINADAS FISE  |                       |                     |          |              |                     |  |              |            |           |                                   | CUADRADO              |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y MACHUELOS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN<br>DE ZONAS MARGINADAS FISE                                | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 132,384      | 132,384             | 132,384                                  | 132,384      | 100%       | 0         | 0                                 | 0 METRO<br>CUADRADO   | 810              | 810                    | 100%         |   |
| DE ZUNAS MARGINADAS PISE  |                       |                     |          |              |                     |  |              |            |           |                                   | CUADRADO              |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y MACHUELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO E<br>EL MUNICIPIO DE ATENGO DE ZONAS MARGINADAS FISE           | N 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 344,667      | 344,667             | 344,667                                  | 344,667      | 100%       | 0         | 0                                 | METRO<br>CUADRADO     | 1,500            | 1,500                  | 100%         |   |
|   |                       |                     |          |              |                     |  |              |            |           |                                   |                       |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL MUNICIPIO DE CAÑADAS DE<br>OBREGÓN ZONAS MARGINADAS FISE.                                | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 1,513,383    | 1,513,383           | 1,513,383                                | 1,513,383    | 100%       | 0         | 0                                 | 0 METROS<br>CUADRADOS | 2,791            | 2,79                   | 1 100%       |   |
|   |                       |                     |          |              |                     |  |              |            |           |                                   |                       |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN D<br>ZONAS MARGINADAS FISE                                    | E 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 1,100,000    | 1,100,000           | 1,100,000                                | 1,100,000    | 100%       | 0         | 0                                 | METRO<br>CUADRADO     | 5,348            | 5,341                  | 100%         |   |
|   |                       |                     | PLIDAL   | 500.000      | 500.000             |  | 500.000      |            |           |                                   |                       |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL MUNICIPIO DE JUANACATLÁN DE<br>ZONAS MARGINADAS FISE                                     | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 500,000      | 500,000             | 500,000                                  | 500,000      | 100%       | 0         |                                   | O METRO<br>CUADRADO   | 1,400            | 1,40                   | 100%         |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL MUNICIPIO DE LA MANZANILLA D   | F 0-CORERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAI    | 500,000      | 500.000             | 500,000                                  | 500,000      | 100%       | 0         | n                                 | OMETRO                | 1 600            | 1.60                   | 100%         |   |
| LA PAZ DE ZONAS MARGINADAS FISE   | D OODERTOIN ESTATA    | ODDERVOIS MORION AL | KOTOLE   | 000,000      | 500,000             | 500,000                                  | , 550,000    | 100%       |           |                                   | CUADRADO              | 1,000            | 1,00                   | 100%         |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD EL PLATANAR EN EL  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 160,000      | 160,000             | 160,000                                  | 160,000      | 100%       | 0         | D                                 | 0 METRO               | 1,400            | 1,40                   | 100%         |   |
| MUNICIPIO DE TUXCACUESCO DE ZONAS MARGINADAS FISE   |                       |                     |          |              |                     |  |              |            |           |                                   | CUADRADO              |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE SAN   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 850,000      | 850,000             | 850,000                                  | 850,000      | 100%       | 0         | 0                                 | 0 METRO<br>CUADRADO   | 2,550            | 2,550                  | 100%         |   |
| MARTÍN HÍDALGO DE ZONAS MARGINADAS FISE   |                       |                     |          |              |                     |  |              |            |           |                                   | CUADRADO              |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE ENRIQUE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO DE ZONAS MARGINADAS FISE           | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 330,000      | 330,000             | 330,000                                  | 330,000      | 100%       | 0         | D                                 | METRO<br>CUADRADO     | 924              | 924                    | 100%         |   |
| MONION IS DE TOXONOCESSO DE ESTAS MARCONADAS TIGE   |                       |                     |          |              |                     |  |              |            |           |                                   | 00/0/00               |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 80,000       | 80,000              | 80,000                                   | 80,000       | 100%       | 0         | 0                                 | 0 METRO<br>CUADRADO   | 283              | 283                    | 100%         |   |
|   |                       |                     |          |              |                     |  |              |            |           |                                   |                       |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA<br>LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO DE ZONAS | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 210,000      | 210,000             | 210,000                                  | 210,000      | 100%       | 0         | 0                                 | METRO<br>CUADRADO     | 768              | 761                    | 100%         |   |
| MARGINADAS FISE.  |                       |                     |          |              |                     |  |              |            |           |                                   |                       |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO EN EL<br>MUNICIPIO DE TONAYA DE ZONAS MARGINADAS FISE.             | U-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 704,838      | 704,838             | 704,838                                  | 704,838      | 100%       | 0         |                                   | METRO<br>CUADRADO     | 2,250            | 2,250                  | 100%         |   |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL  | 0-CORERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 96.376       | 96.376              | 3 96.376                                 | 96.376       | 100%       |           |                                   | OMETRO                | 1 200            | 1.20                   | 100%         |   |
| DE LA BARRANCA DE ZONAS MARGINADAS FISE   | SOULT ON ESTATAL      | SOSETT STANDARDINAL | , torone | 50,376       | 50,376              | . 50,376                                 | 50,376       | 130 76     |           |                                   | CUADRADO              | 1,200            | 1,20                   | .5076        |   |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD SAN CARLOS EN E   | L 0-COBERTURA ESTATAI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 500,000      | 500,000             | 500,000                                  | 500,000      | 100%       | n         | 0                                 | 0 METRO               | 2,666            | 2,661                  | 3 100%       |   |
| MUNICIPIO DE SAN JULIAN DE ZONAS MARGINADAS FISE.   | ,                     | AL                  |          | 555,000      | 555,000             | 300,000                                  | 555,500      | .30,0      |           |                                   | CUADRADO              | 2,000            | 2,001                  | .50%         |   |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD TAMARA EN EL  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 500,000      | 500,000             | 500,000                                  | 500,000      | 100%       | 0         | 0                                 | 0 METRO               | 2,666            | 2,660                  | 3 100%       |   |
| MUNICIPIO DE SAN JULIAN DE ZONAS MARGINADAS FISE.   |                       |                     |          |              |                     |  |              |            |           |                                   | CUADRADO              |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD VENTANAS EN EL  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 120,000      | 120,000             | 120,000                                  | 120,000      | 100%       | 0         | 0                                 | 0 METRO               | 336              | 339                    | 3 100%       |   |
| MUNICIPIO DE TUXCACUESO DE ZONAS MARGINADAS FISE  |                       |                     |          |              |                     |  |              |            |           |                                   | CUADRADO              |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN DE ZONA<br>MARGINADAS FISE.  | S0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 1,000,000    | 1,000,000           | 1,000,000                                | 1,000,000    | 100%       | 0         | 0                                 | 0 METRO<br>CUADRADO   | 3,330            | 3,331                  | 100%         |   |
|   |                       |                     |          |              |                     |  |              |            |           |                                   | SUMUNADU              |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO D<br>ZONAS MARGINADAS FISE                                   | E 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 381,251      | 381,251             | 381,251                                  | 381,251      | 100%       | 0         | 0                                 | METRO<br>CUADRADO     | 1,780            | 1,78                   | 100%         |   |
|   |                       |                     |          |              |                     | 1  |              |            |           |                                   |                       |                  |                        |              |   |

| RCICIO FISCAL: 2009<br>IODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |   |                       |        |             | Monte     |   |              |             |                           |                                 |                    |                  | Fining                 |          |   |
|---|---|-----------------------|--------|-------------|-----------|---|--------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| Destino del gasto   |   |                       |        |             |           | ursos presupuesta<br>nulado al Trimestr | •            |             | Rendimiento<br>Acumulado: | s Financieros<br>s al Trimestre | Unidad de          |                  | nce Fisico             |          | Información complementaria y explicación de variaciones |
| (Denominación o descripción)  | Municipio   | Localidad             | Ambito | Total Anual |           | Programado                              | Ejercido     | Avance %    | Generados                 | Ejercidos                       | Medida             | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
| 1<br>Construcción de Huellas Ecológicas en la Localidad San Lorenzo Atzqueltan en el  | 0-COBERTURA ESTATAL                               | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAI  | 2 131.897   | 3 131.897 | 4 131.897                               | 5<br>131.897 | 5/3<br>100% | 6                         | 7                               | 8<br>METRO         | 9 116            | 10                     | 10/9     | 11  |
| Municipio de Villa Guerrero de Zonas Marginadas FISE  | O O O D LAT O O O C O C O C O C O C O C O C O C O | OODERTOIS MONION AE   | HOIVE  | 101,007     | 101,007   | 101,007                                 | 101,057      | 10070       |                           |                                 | CUADRADO           | 110              | 110                    | 100%     |   |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO  |   |                       | RURAL  |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  | 1400                   |          |   |
| ATZQUELTAN, EN LA CALLE SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO EN  | 0-COBERTURA ESTATAL                               | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 300,725     | 300,725   | 300,725                                 | 300,725      | 100%        | 0                         |                                 | METRO<br>CUADRADO  | 1,400            | 1,400                  | 100%     |   |
| ZONAS MARGINADAS FISE   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN DE ZONAS<br>MARGINADAS FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL                               | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 876,844     | 876,844   | 876,844                                 | 876,844      | 100%        | 0                         | 0                               | PIEZA              | 40               | 40                     | 100%     |   |
|   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE I. CALDERÓN EN EL MUNICIP<br>DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE                        | 0-COBERTURA ESTATAL                               | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 21,986      | 21,986    | 21,986                                  | 21,986       | 100%        | 0                         | 0                               | METRO LINEAL       | 126              | 126                    | 100%     |   |
|   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
|   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC DE ZONAS MARGINADAS FISE  | 0-COBERTURA ESTATAL                               | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 50,000      | 50,000    | 50,000                                  | 50,000       | 100%        | 0                         | 0 0                             | METROS<br>LINEALES | 225              | 225                    | 100%     |   |
| ZAPOTILTIC DE ZUNAS MARGINADAS FISE   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 | LINEALES           |                  |                        |          |   |
|   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO E        | 0-COBERTURA ESTATAL                               | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 440,185     | 440,185   | 440,185                                 | 440,185      | 100%        | 0                         | 0 0                             | METRO LINEAL       | 825              | 825                    | 100%     |   |
| POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO E<br>ZONAS MARGINADAS FISE  | ie .  |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
|   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA ELECTRICA EN EL POZO LAS  | 0-CORERTURA ESTATAL                               | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 1,372,571   | 1,327,001 | 1,372,571                               | 810,931      | 61%         |                           |                                 | KILÓMETRO          | 2                | 1                      | 50%      |   |
| CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA ELECTRICA EN EL POZO LAS<br>AMARILLAS EN EL MUNICIPIO DE OJUELOS  | - LOCALOTAIAL                                     | , same and morror AL  |        | 1,072,071   | 1,021,001 | .,012,011                               | 010,007      |             |                           |                                 |                    | _                | '                      |          |   |
| Construcción de Linea de Distribución de Agua en el Municipio de San Miguel el Alto de<br>Zonas Marginadas FISE.                                    | 0-COBERTURA ESTATAL                               | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 1,187,838   | 1,187,838 | 1,187,838                               | 1,187,838    | 100%        | 0                         | 0                               | METRO LINEAL       | 9,879            | 9,879                  | 100%     |   |
| come dal gilladas rice.   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
|   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE DE 8" EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN DE   | 0-COBERTURA ESTATAL                               | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 900,000     | 900,000   | 900,000                                 | 900,000      | 100%        | 0                         | ) 0                             | METRO LINEAL       | 1,211            | 1,211                  | 100%     |   |
| ZONAS MARGINADAS FISE   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
|   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE DE 8" 1A ETAPA EN EL MUNICIPIO DE  | 0.COREDTI IDA ESTATAI                             | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 304,972     | 294,847   | 304,972                                 | 76,243       | 26%         |                           |                                 | METRO LINEAL       | 320              | 80                     | 25%      |   |
| TEOCUITATLAN DE CORONA LOCALIDAD LOS GAVILANES DE ZONAS MARGINADAS FIS  | SE CONTRACTOR CONTRACTOR                          | GODERT GIGT MORION AL | HOIVE  | 554,572     | 254,047   | 554,572                                 | 70,240       | 2070        |                           | 1                               | merito entere      | 323              | 00                     | 20%      |   |
|   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
|   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE EJUTLA EN ZONAS<br>Marginadas fise  | 0-COBERTURA ESTATAL                               | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 1,076,882   | 1,076,882 | 1,076,882                               | 1,076,882    | 100%        | 0                         |                                 | METRO LINEAL       | 586              | 586                    | 100%     |   |
|   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
|   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE<br>VADILLO DE ZONAS MARGINADAS FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL                               | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 29,347      | 28,372    | 29,347                                  | 14,673       | 52%         | 0                         | 0                               | METRO LINEAL       | 9                | 5                      | 56%      |   |
|   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN INGRESO AL CEMENTERIO COLONIA<br>EJIDAL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS           | 0-COBERTURA ESTATAL                               | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 238,615     | 238,615   | 238,615                                 | 238,615      | 100%        | 0                         | 0                               | METRO LINEAL       | 305              | 305                    | 100%     |   |
|   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL 4A. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC   | 0-COBERTURA ESTATAL                               | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 2,245,092   | 2,245,092 | 2,245,092                               | 2,245,092    | 100%        | 0                         | 0                               | METRO              | 417              | 417                    | 100%     |   |
| DE ZONAS MARGINADAS FISE.   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 | CUADRADO           |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO<br>DE ZONAS MARGINADAS FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL                               | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 954,049     | 954,049   | 954,049                                 | 954,049      | 100%        | 0                         |                                 | METRO<br>CUADRADO  | 1,044            | 1,044                  | 100%     |   |
|   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
| Construcción de Plaza Cívica 2da Etapa en el Municipio de Cuautitlán de García<br>Barragán de Zonas Marginadas FISE.                                | 0-COBERTURA ESTATAL                               | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 1,300,000   | 1,300,000 | 1,300,000                               | 1,300,000    | 100%        | 0                         | 0                               | METRO<br>CUADRADO  | 765              | 765                    | 100%     |   |
|   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR DEL KM 0+000 AL KM 0+025 DE LA LOCALIDA<br>LA CONSTANCIA - ATZQUELTAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DEL REY DE ZONAS | 0-COBERTURA ESTATAL                               | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 27,035      | 27,035    | 27,035                                  | 27,035       | 100%        | 0                         | 0                               | METROS<br>LINEALES | 2                | 2                      | 100%     |   |
| MARGINADAS FISE   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY DE<br>ZONAS MARGINADAS FISE  | 0-COBERTURA ESTATAL                               | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 123,683     | 123,683   | 123,683                                 | 123,683      | 100%        | 0                         | 0                               | METRO LINEAL       | 4                | 4                      | 100%     |   |
|   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO HUEJUCAR EN LA CALLE  | 0-COBERTURA ESTATAL                               | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 942,451     | 911,161   | 942,451                                 | 866,119      | 95%         | 0                         | 0                               | METROS             | 12               | 11                     | 92%      |   |
| JUÂREZ EN EL MUNICIPIO DE HUEJUCAR DE ZONAS MARGINADAS FISE.  |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 | LINEALES           |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y ALCANTARILLA SOBRE EL RÍO ACATLÁN E  | NO-COBERTURA ESTATAL                              | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 1,500,000   | 1,450,200 | 1,500,000                               | 692,232      | 48%         | 0                         | 0                               | METRO LINEAL       | 13               | 6                      | 46%      |   |
| EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ ZONAS MARGINADAS FISE   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE RASTRO EN EL MUNICIPIO DE GUACHINANGO ZONAS MARGINADA   | S0-COBERTURA ESTATAL                              | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 500,000     | 500,000   | 500,000                                 | 500,000      | 100%        | 0                         | 0 0                             | METRO LINEAL       | 1,300            | 1,300                  | 100%     |   |
| FISE.   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE RASTRO 2A ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA DE ZONAS   | 0-COBERTURA FSTATAL                               | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 500.000     | 500.000   | 500.000                                 | 500.000      | 100%        | 0                         |                                 | METRO              | 103              | 103                    | 100%     |   |
| MARGINADAS FISE   | - LOCALOTAIAL                                     | , a a a monoral       |        | 550,000     | 555,555   | 555,550                                 | 550,000      |             |                           |                                 | METRO<br>CUADRADO  | 103              | 103                    |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE DES DE ACUA   | a contrature:                                     | OODEDT IF             | DUDA:  |             |           |   |              | 4000        |                           |                                 | METROS             |                  |                        | 40       |   |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL<br>ALTO DE ZONAS MARGINADAS FISE  | U-CUBERTURA ESTATAL                               | CUBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 126,268     | 126,268   | 126,268                                 | 126,268      | 100%        | 0                         |                                 | METROS<br>LINEALES | 1,022            | 1,022                  | 100%     |   |
|   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
|   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE<br>GONZÁLEZ GALLO DE ZONAS MARGINADAS FISE                                      | 0-COBERTURA ESTATAL                               | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 162,534     | 162,534   | 162,534                                 | 162,534      | 100%        | 0                         | 0                               | METRO LINEAL       | 1,240            | 1,240                  | 100%     |   |
|   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
|   |   |                       |        |             |           |   |              |             |                           |                                 |                    |                  |                        |          |   |
|   | 1   | _1                    |        | 1           |           |   |              |             | 1                         | l                               | 1                  |                  |                        |          | 1   |

| EJERCICIO FISCAL: 2009   |  |  |        |                    |             |                                   | (cifras en         | pesos y p   | orcentajes sin ir | nciuir decimale             | is)                        |                  |                        |              |   |
|--|--|--|--------|--------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|--------------|---|
| PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  Destino del gasto  |  |  |        |                    |             | ırsos presupuesta                 |                    |             | Rendimiento       | s Financieros               |                            | Avano            | ce Fisico              |              |   |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                                | Localidad                                | Ambito | Total Anual        |             | nulado al Trimestre<br>Programado | e<br>Ejercido      | Avance %    | Acumulados        | s al Trimestre<br>Ejercidos | Unidad de<br>Medida        | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %     | Información complementaria y explicación de variaciones |
| 1<br>CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DE CAJIG   | A 0-CORERTURA ESTATAL                    | CORFETURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 2<br>1.137.580     | 3 1.137.580 | 1,137,580                         | 5                  | 5/3<br>100% | 6                 | 7                           | 8<br>METRO LINEAL          | 9 11 338         | 10                     | 10/9<br>100% | 11  |
| EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS DE ZONAS MARGINADAS FISE  |  |  |        |                    | 1,          | ,,,,,,,,,                         | 3,,                |             |                   |                             |                            | .,,              |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE<br>EL GUAYABO MUNICIPIO DE PIHUAMO ZONAS MARGINADAS FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 195,412            | 2 188,925   | 195,412                           | 97,706             | 52%         | 0                 | C                           | METRO LINEAL               | 195              | 98                     | 50%          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE ZONAS<br>MARGINADAS PISE   | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 47,628             | 3 47,628    | 47,628                            | 47,628             | 100%        | 0                 | C                           | METRO LINEAL               | 104              | 104                    | 100%         |   |
| Construcción de red de drenaje y Fosa Séptica en el municipio de Yahualica de<br>Genzalez Gallo de zonas marginadas FISE.  | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 326,627            | 7 326,627   | 326,627                           | 326,627            | 100%        | 0                 | C                           | METRO LINEAL               | 1,583            | 1,583                  | 100%         |   |
| Construcción de red de Drensje y 1a etapa de colocación de adoquin en el Municipio de<br>El Arenal de Zonas Marginadas FISE.   | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 800,000            | 800,000     | 800,000                           | 800,000            | 100%        | 0                 | C                           | METRO<br>CUADRADO          | 1,462            | 1,462                  | 100%         |   |
| CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN D<br>ZONAS MARGINADAS FISE.   | EO-COBERTURA ESTATAL                     | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 1,000,000          | 986,800     | 1,000,000                         | 500,000            | 52%         | 0                 | C                           | METRO<br>CUADRADO          | 2,400            | 1,200                  | 50%          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE DEL<br>MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO DE ZOMAS MARGINADAS FISE                                   | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 142,127            | 7 142,127   | 142,127                           | 142,127            | 100%        | 0                 | C                           | METRO<br>CUADRADO          | 25               | 25                     | 100%         |   |
| CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL<br>MUNICIPIO DE MIXITÁN DE ZONAS MARQINADAS FISE  | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 490,172            | 2 490,172   | 490,172                           | 490,172            | 100%        | 0                 | C                           | METRO<br>CUADRADO          | 225              | 225                    | 100%         |   |
| CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA<br>LOCALIDAD EL OLLEJO, MUNICIPIO DE MIXTLÂN DE ZONAS MARGINADAS FISE                                       |  | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 326,534            | 326,534     | 326,534                           | 326,534            | 100%        | 0                 | C                           | METRO<br>CUADRADO          | 144              | 144                    | 100%         |   |
| CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA<br>LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE MIXITÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE                                 |  | COBERTURA MUNICIPAL                      |        | 326,534            | 326,534     | 326,534                           | 326,534            | 100%        | 0                 | C                           | METRO<br>CUADRADO          | 144              | 144                    | 100%         |   |
| CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN<br>CRISTOBAL DE LA BARRANCA DE ZONAS MARGINADAS FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 119,894            | 119,894     | 119,894                           | 119,894            | 100%        | 0                 | C                           | METROS<br>CUADRADOS        | 48               | 48                     | 100%         |   |
| CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALIMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DI<br>DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AYUTLA DE ZONAS MARGINADAS FISE                                 | E 0-COBERTURA ESTATAL                    | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 995,988            | 995,988     | 995,988                           | 995,988            | 100%        | 0                 | c                           | METRO<br>CUADRADO          | 225              | 225                    | 100%         |   |
| CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA DE ZONAS MARGINADAS FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 786,697            | 7 760,579   | 786,697                           | 393,349            | 52%         | 0                 | C                           | METRO<br>CUADRADO          | 64               | 32                     | 50%          |   |
| Construcción de tanque de alincenamiento y linea de conducción de agua potable en el<br>Municipio de Mexticacán de Zonas Marginadas FISE                                   |  |  |        | 291,016            | 291,016     | 291,016                           | 291,016            | 100%        | 0                 | c                           | METRO<br>CUADRADO          | 480              | 480                    | 100%         |   |
| CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNA EN ESPACIO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE<br>TECHALUTA DE MONTENEGRO DE ZONAS MARGINADAS FISE.   | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 439,441            | 1 439,441   | 439,441                           | 439,441            | 100%        | 0                 | c                           | METRO<br>CUADRADO          | 140              | 140                    | 100%         |   |
| CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIAN<br>DE ZONAS MARGINADAS FISE  CONSTRUCCIÓN DE 1A ETAPA DE CANAL A CIELO ABIERTO A BASE DE MUROS DE  | 0-COBERTURA ESTATAL  0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 810,407<br>500,000 |             | 810,407<br>500,000                | 405,204<br>500,000 | 52%         | 0                 |                             | METRO<br>CUADRADO<br>METRO | 4,500            | 2,250                  | 50%          |   |
| MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA EN EL MUNICIPIO DE TUXCUECA DE ZONAS<br>MARGINADAS FISE  |  |  |        |                    |             |                                   |                    |             |                   |                             | CUADRADO                   | /16              | 716                    |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE 1A ETAPA DE PLAZA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES DE ZONAS MARGINADAS FISE.   | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 698,330            | 698,330     | 698,330                           | 698,330            | 100%        | 0                 |                             | METRO LINEAL               | 1,483            | 1,483                  | 100%         |   |
| ELECTRIFICACION DE COL. 21 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA DE ZONAS MARGINADAS (FISE)  | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 981,625            | 981,625     | 981,625                           | 981,625            | 100%        | 0                 | C                           | METROS                     | 2,769            | 2,769                  | 100%         |   |
| ELECTRIFICACIÓN EN CALLES CÓBANO Y MAPACHES EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTÁ DE ZONAS MIGGINADAS FISE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO LA LOMA MUNICIPIO DE HUEJUCAR LOCALIDAD SAN |  |  |        | 1,197,838          |             | 1,197,838<br>89,040               | 776,671<br>22,116  | 67%         | 0                 | C                           | METRO LINEAL METRO LINEAL  | 1,100            | 713                    | 65%<br>24%   |   |
| RAFAEL ZONAS MARGINADAS FISE  ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO LOCALIDAD LA CAPILLA DE ZONAS MARGINADAS FISA  |  |  |        | 879,694            |             | 879,694                           | 879,694            | 100%        | 0                 | C                           | METRO LINEAL               | 300              | 300                    | 100%         |   |
| ZUNAS MARGINADAS HISE  ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO LOCALIDAD LAS CRUCES DE ZONAS MARGINADAS FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 248,485            | 5 248,485   | 248,485                           | 248,485            | 100%        | 0                 | C                           | METRO LINEAL               | 363              | 363                    | 100%         |   |
| ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN DE ZONAS MARGINADAS<br>FISE.   | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 187,885            | 5 187,885   | 187,885                           | 187,885            | 100%        | 0                 | C                           | METRO LINEAL               | 250              | 250                    | 100%         |   |
| ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOLTITIC DE ZONAS MARGINADAS FISE.  | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 100,000            | 100,000     | 100,000                           | 100,000            | 100%        | 0                 | C                           | METRO LINEAL               | 76               | 76                     | 100%         |   |

| CAL: 2009<br>SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |   |   |        |                                 | Martani                         |  | atasia a             |               |   |   |                            | ance Fisico            |   |
|--|---|---|--------|---------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|---------------|---|---|----------------------------|------------------------|---|
| Destino del gasto  |   |   |        |                                 |                                 | recursos presupue<br>cumulado al Trime |                      |               | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre | Unidad de                                 |                            |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |
| (Denominación o descripción)   | Municipio   | Localidad   | Ambito | Total Anual                     | Ministrado                      | Programado                             | Ejercido             | Avance %      | Generados Ejercidos                                 | Medida                                    | Programado Anual           | Acumulado al Trimestre | Avance %  |
| 1 ELECTRIFICACIÓN 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ETZATLAN DE ZONAS MARGINADAS  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 947,183                         | 947,183                         | 947,18                                 | 5<br>3 947,18        | 5/3<br>3 100% | 6 7   | 0 METRO LINEAL                            | 9 8,000                    | 10 8,000               | 10/9 11<br>00 100%                                      |
| FISE   |   |   |        |                                 |                                 |  |                      |               |   |   |                            |                        |   |
| EQUIPAMIENTO DE POZO 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO DE ZONAS MARGINADAS FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 165,921                         | 165,921                         | 165,92                                 | 1 165,92             | 1 100%        | 0   | 0 EQUIPO                                  | 1                          | 1                      | 1 100%  |
| INSTALACIÓN DE CANCEL PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DI   | O-COBERTURA ESTATAI   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 173.399                         | 173.399                         | 173.39                                 | 9 173.39             | 9 100%        | 0   | 0 METRO LINEAL                            | 350                        | 350                    | 50 100%   |
| TECHALUTA DE MONTENEGRO DE ZONAS MARGINADAS FISE   | D-GODENTOIN EGIAINE   | CODERTOR MONON AL   | TOTOLE | 170,000                         | 170,000                         | 170,00                                 | 170,00               | 100%          |   | UMETTO EME                                |                            | 33.                    | 100%  |
| MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RIEGO EN EL EJIDO LAGOS (SEGUNDA ETAPA)  | O CODEDTUDA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 3,892,820                       | 3,763,578                       | 3,892,82                               | 0 1,437,12           | 1 38%         |   | 0 METROS                                  | 99                         | 1 22                   | 26 37%  |
| MODERNIZACION DE LA UNIDAD DE NIEGO EN EL ESIDO LAGOS (SEGUNDA ETAFA)  | U COBERTORA ESTATAL   | COBERTORA MONICIPAL   | KOKAL  | 3,662,620                       | 3,703,070                       | 3,002,02                               | 0 1,437,12           | 3070          | Ů   | UMETROS                                   | 604                        | 320                    | 57.8  |
|  |   |   |        |                                 |                                 |  |                      |               |   |   |                            |                        |   |
| PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "AGUA ZARCA" EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA D<br>GORDIANO  | U-CUBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 765,222                         | 739,817                         | 765,22                                 | 2 229,56             | 7 31%         | 0   | 0 METRO<br>CUADRADO                       | 240                        | ,                      | 72 30%  |
|  |   |   |        |                                 |                                 |  |                      |               |   |   |                            |                        |   |
|  |   |   |        |                                 |                                 |  |                      |               |   |   |                            |                        |   |
| PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA ZONAS<br>MARGINADAS FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 902,404                         | 902,404                         | 902,40                                 | 4 902,40             | 4 100%        | 0   | 0 METRO LINEAL                            | 350                        | 350                    | 50 100%   |
|  |   |   |        |                                 |                                 |  |                      |               |   |   |                            |                        |   |
|  |   |   |        |                                 |                                 |  |                      |               |   |   |                            |                        |   |
| PERFORACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE<br>JOCOTEPEC DE ZONAS MARGINADAS FISE  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 1,000,000                       | 966,800                         | 1,000,00                               | 0 805,40             | 6 83%         | 0   | 0 METRO LINEAL                            | 240                        | 193                    | 33 80%  |
| 0x50524F504F5243494F4E4152205245435552534F5320284341504954414C2053454D494C4C   | 60-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 3.100.000                       | 3,100,000                       | 3,100,00                               | 0 3,100,00           | 0 100%        | 0   | 0 APOYO                                   | 2                          | 2 2                    | 2 100%  |
| 29205041524120434F4E535449545549522020534F434945444144455320434F4F50455241544<br>64153204D554E49434950414C4553209353494652419420454E20454C2045535441444F20444  | 5   |   |        | 3,733,533                       | -,,                             | 5,125,125                              |                      |               |   |   |                            |                        |   |
| Proporcionar Recursos Complementarios (Capital Semilla ) para Fortalecer a<br>Sociedades Cooperativas SIFRA en el Estado de Jalisco.   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 15,596,000                      | 15,078,213                      | 15,596,00                              | 0 6,972,14           | 3 46%         | 0   | 0 APOYO                                   | 104                        | 46                     | 16 44%  |
| occidados cooperativas on the en a Estado de canseo.   |   |   |        |                                 |                                 |  |                      |               |   |   |                            |                        |   |
| REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA CUESTA, DE EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 1,000,000                       | 966,800                         | 1,000,00                               | 0 250,00             | 0 26%         | 0   | 0 METRO<br>CUADRADO                       | 10,310                     | 2,578                  | 78 25%  |
| TAMAZULA DE GURDIANO DE ZUNAS MARGINADAS FISE  |   |   |        |                                 |                                 |  |                      |               |   | CUADRADO                                  |                            |                        |   |
| Rehabilitación de camino de ingreso 1a Etapa en la localidad El Capulin en el Municipio  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 3,127,518                       | 3,127,518                       | 3,127,51                               | 8 3,127,51           | 8 100%        | 0   | 0 METRO                                   | 8,447                      | 7 8,447                | 47 100%   |
| de Tecalitlán de Zonas Marginadas FISE.  |   |   |        |                                 |                                 |  |                      |               |   | CUADRADO                                  |                            |                        |   |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TEQUESQUITLÁN EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE.   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 699,999                         | 699,999                         | 699,99                                 | 9 699,99             | 9 100%        | 0   | 0 METRO CÚBICO                            | 22,035                     | 5 22,035               | 35 100%   |
| MUNICIPIO DE CIHUATLÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE.   |   |   |        |                                 |                                 |  |                      |               |   |   |                            |                        |   |
| Rehabilitacion de Camino 2a Etapa en la Localidad de Boca de Tomates, del municipio  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 497,460                         | 497,460                         | 497,46                                 | 0 497,46             | 0 100%        | 0   | 0 METRO                                   | 1,860                      | 1,860                  | 90 100%   |
| de Puerto Vallarta de Zonas Marginadas FISE  |   |   |        |                                 |                                 |  |                      |               |   | CUADRADO                                  |                            |                        |   |
| REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO DE ZONAS  | O.COREDTI IDA ESTATAI   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 206.232                         | 206,232                         | 206,23                                 | 2 206.23             | 2 100%        | 0   | 0 METRO                                   | 7/                         | 1 7/                   | 74 100%   |
| MARGINADAS FISE  | O GODENTOIN EGININE   | CODERTOR MONON AL   | TOTOLE | 200,202                         | 200,202                         | . 200,20                               | 200,20               | 100%          |   | CUADRADO                                  |                            |                        | 100%  |
| REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRE   | O CODEDTIDA ESTATAI   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 1,400,000                       | 1,400,000                       | 1,400,00                               | 0 1,400,00           | 0 100%        |   | 0 METRO                                   | E 201                      | 9 5.369                | 59 100%   |
| DE ZONAS MARGINADAS FISE   | O'COBERTORA ESTATAL   | COBERTORA MONICIPAL   | KUKAL  | 1,400,000                       | 1,400,000                       | 1,400,00                               | 1,400,00             | 0 10076       | Ů   | CUADRADO                                  | 3,300                      | 0,305                  | 100.9   |
|  |   |   |        |                                 |                                 |  |                      |               |   |   |                            |                        |   |
| REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS<br>ZONAS MARGINADAS FISE.  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 973,935                         | 973,935                         | 973,93                                 | 5 973,93             | 5 100%        | 0   | 0 METRO LINEAL                            | 2,092                      | 2 2,092                | 32 100%   |
|  |   |   |        |                                 |                                 |  |                      |               |   |   |                            |                        |   |
|  |   |   |        |                                 |                                 |  |                      |               |   |   |                            |                        |   |
| REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES AL DURAZNO COTA<br>4+680 A 7+190 DE LOS MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS FISE.   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 599,641                         | 599,641                         | 599,64                                 | 1 599,64             | 1 100%        | 0   | 0 METRO LINEAL                            | 153                        | 153                    | 53 100%   |
|  |   |   |        |                                 |                                 |  |                      |               |   |   |                            |                        |   |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE<br>LOS MEMBRILLOS ZONAS MARGINADAS FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 450,156                         | 450,156                         | 450,15                                 | 6 450,15             | 6 100%        | 0   | 0 PIEZA                                   | 14                         | 14                     | 14 100%   |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS DE  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 126,000                         | 121.817                         | 126.00                                 | 0 63.00              | 0 52%         | 0   | 0 PIEZA                                   | 10                         | 5                      | 5 50%   |
| ZONAS MARGINADAS FISE  |   |   |        |                                 |                                 |  |                      |               |   |   |                            |                        |   |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOCALIDAD LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE ZONAS MARGINADAS (FISE)   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 117,386                         | 113,488                         | 117,38                                 | 6 29,04              | 8 26%         | 0   | 0 EQUIPO                                  | 1                          |                        | 0 20%   |
|  |   |   |        |                                 |                                 |  |                      |               |   |   |                            |                        |   |
|  |   |   |        |                                 |                                 |  |                      |               |   |   |                            |                        |   |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOCALIDAD CABOS EN EL<br>MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE ZONAS MARGINADAS (FISE)  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 109,796                         | 106,150                         | 109,79                                 | 6 27,06              | 5 25%         | 0   | 0 EQUIPO                                  | 1                          | 1 0                    | 0 20%   |
|  |   |   |        |                                 |                                 |  |                      |               |   |   |                            |                        |   |
|  |   |   |        |                                 |                                 |  |                      |               |   |   |                            |                        |   |
|  |   |   | 1      | 900,000                         | 900,000                         | 900,00                                 | 0 900,00             | 0 100%        | 0   | 0 METRO CÚBICO                            | 594                        | 594                    | 34 100%   |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE 1ERA  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 500,000                         |                                 |  |                      |               |   |   |                            |                        |   |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE 1ERA<br>ETAPA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN POZO DE AGUA MUNICIPIO D<br>TECOLOTILÁN DE LAS ZONAS MARGINADAS FISE  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 300,000                         |                                 |  |                      |               |   |   |                            |                        |   |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE 1ERA<br>ETAPA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN POZO DE AGUA MUNICIPIO E<br>TECOLOTIÁN DE LAS ZONAS MARGINADAS FISE   | D-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 800,000                         |                                 |  |                      |               |   |   |                            |                        |   |
| TECOLOTLÁN DE LAS ZONAS MARGINADAS FISE  Sustitución de Linea de Conducción de Agua Potable en el Municipio de Degoliado de  | 0-COBERTURA ESTATAL  0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 1,072,849                       | 1,072,849                       | 1,072,84                               | 9 1,072,84           | 9 100%        | 0   | 0 METRO LINEAL                            | 2,669                      | 2,660                  | 90 100%   |
| TECOLOTLÂN DE LAS ZONAS MARGINADAS FISE  |   |   |        |                                 |                                 | 1,072,84                               | 9 1,072,84           | 9 100%        | 0   | 0 METRO LINEAL                            | 2,666                      | 2,661                  | 96 100%   |
| TECOLOTLÁN DE LAS ZONAS MARGINADAS FISE  Sustitución de Linea de Conducción de Agua Potable en el Municipio de Degoliado de  |   |   |        |                                 |                                 | 1,072,84                               | 9 1,072,84           | 9 100%        | 0   | 0 METRO LINEAL                            | 2,669                      | 2,666                  | 99 100%   |
| TECOLOTILÁN DE LAS ZONAS MARGINADAS FISE  Sustitución de Lines de Conducción de Agua Potable en el Municipio de Degolisdo de Zonas Marginadas FISE.  |   |   |        |                                 |                                 | 1,072,84                               | 9 1,072,84           | 9 100%        | 0   | 0 METRO LINEAL                            | 2,689                      | 2,661                  | 99 100%   |
| TECOLOTIÁN DE LAS ZONAS MARGINADAS FISE  Sustitución de Lines de Conducción de Agus Potable en el Municipio de Degolisdo de Zonas Marginadas FISE.  OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL  CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL   |        |                                 |                                 |  |                      | 9 100%        | 0   | 0 METRO LINEAL                            | 2,669                      | 2,866                  | 96 100%<br>0 0%   |
| TECOLOTIAN DE LAS ZONAS MARGINADAS FISE  Sustitución de Linea de Conducción de Agua Potable en el Municipio de Degolisdo de Zonas Marginadas FISE.  OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNCIPAL.  CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA FISE 2019  | 0-COBERTURA ESTATAL 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 1,072,849                       | 1,072,849                       | 138,14                                 | 6                    | 0%            | 0   | 0 SUPERVISIÓN                             | 2,664                      | 2,866                  | 0 0%  |
| TECOLOTIAN DE LAS ZONAS MARGINADAS FISE  Sustitución de Linea de Conducción de Agua Potable en el Municipio de Degolisdo de Zonas Marginadas FISE.  OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNCIPAL.  CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA FISE 2009  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 1,072,849                       | 1,072,849                       |  | 6                    | 0%            | 0   |   | 2,666<br>192<br>192        | 2 162                  |   |
| TECOLOTIÁN DE LAS ZONAS MARGINADAS FISE  Sustitución de Linea de Conducción de Agua Potable en el Municipio de Depoliado de Zonas Marginadas FISE.  OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNCIPAL  CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA FISE 2009  CONSTRUCCIÓN 1 MÓDIULO EN EL CENTRO COMUNTARIO "PRESA EL CARRIZO" MUNICIPIO DE TAMAZULO DE CONDUNC ZONAS MARGINADOS (PIES)  CONSTRUCCIÓN E BULLAS Y MAGO PARA SECUNDARIA LOCALIDADO QUO ZARCO EN E | O-COBERTURA ESTATAL     O-COBERTURA ESTATAL     O-COBERTURA ESTATAL                         | COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 1,072,849                       | 1,072,849                       | 138,14<br>278,94                       | 6                    | 0 0%          | 0   | 0 SUPERVISIÓN 0 METROS CUADRADOS 0 METROS | 2,666<br>197<br>197<br>244 | 2 2 192<br>5 65        | 0 0%  |
| TECOLOTIAN DE LAS ZONAS MARGINADAS FISE  Sustitución de Linea de Conducción de Agua Potable en el Municipio de Depolisdo de Zonas Marginadas FISE.  CIBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNCIPAL.  CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE SUPENVISIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA FISE 2009  CONSTRUCCIÓN Y MÓDILIO EN EL CENTRO COMUNITARIO "PRESA EL CARRIZO" MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO ZONAS MARGINADAS (FISE)   | O-COBERTURA ESTATAL     O-COBERTURA ESTATAL     O-COBERTURA ESTATAL     O-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,072,849<br>138,146<br>278,946 | 1,072,849<br>133,559<br>278,946 | 138,14<br>278,94<br>400,00             | 6 278,94<br>0 100,00 | 0 0%          | 0   | 0 SUPERVISIÓN 0 METROS CUADRADOS          | 2,664<br>192<br>192<br>244 | 2 2 192<br>2 61        | 0 0%<br>22 100%   |

#### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destina dal gasta  |                       |                      |         |             |                 | ecursos presupuest  |               |        | Rendimiento    | os Financieros  |                          | Avai             | nce Fisico             |          |  |
|--|-----------------------|----------------------|---------|-------------|-----------------|---------------------|---------------|--------|----------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio             | Localidad            | Ambito  | Total Anual |                 | cumulado al Trimest |               | Avance | Acumulado      | os al Trimestre | Unidad de<br>Medida      | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones                          |
| 1  |                       |                      |         | 2           | Ministrado<br>3 | Programado<br>4     | Ejercido<br>5 | 5/3    | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7  | Medida<br>8              | 9                | 10                     | 10/9     | 11   |
| NSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE<br>NZÁLEZ GALLO LOCALIDAD DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO ZONAS               | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 247,59      | 3 239,373       | 247,593             | 0             | 0%     |                | 0               | 0 METROS<br>CUADRADOS    | 630              | 0                      | 0%       |  |
| RGINADAS FISE  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 | CONDIVIDOO               |                  |                        |          |  |
| NSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO LOCALIDAD NIGROMANTE MUNICIPIO  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 54,60       | 4 52,791        | 54,604              | 27,302        | 52%    |                | 0               | 0 METROS                 | 156              | 78                     | 50%      |  |
| TAMAZULA DE GORDIANO ZONAS MARGINADAS (FISE)   |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 | LINEALES                 |                  |                        |          |  |
|  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
| NSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE MAGDALENA   | 0-CORERTURA ESTATAI   | CORERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 297,20      | 4 287,337       | 297,204             | 67,741        | 24%    |                | 0               | OMETROS                  | 300              | 68                     | 23%      |  |
| NSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE MAGDALENA<br>CALIDAD SAN ANDRÉS ZONAS MARGINADAS FISE                             |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 | 0 METROS<br>CUADRADOS    |                  | -                      |          |  |
| NSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE HACIENDA SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE   | O CONFORTION FOTATAL  | COREDIUM MUNICIPAL   | RURAL   | 242.40      | 1 302.764       | 242 404             | 78.290        | 000/   |                |                 | OMETROS                  | 4.475            | 200                    | 25%      |  |
| NSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE MACIENDA SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE<br>SCOTA ZONAS MARGINADAS (FISE)  | 0-COBERTORA ESTATAL   | COBERTORA MUNICIPAL  | RURAL   | 313,16      | 302,764         | 313,161             | 70,290        | 26%    | ,              |                 | CUADRADOS                | 1,475            | 309                    | 25%      |  |
|  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
| NSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE MEMBRANA PARA USOS<br>LTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 1,470,000   | 0 1,421,196     | 1,470,000           | 0             | 0%     |                | 0               | 0 METROS<br>CUADRADOS    | 766              | 0                      | 0%       |  |
|  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
| NSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN ZONA DE RIEGO<br>LA PRESA CHARCO LARGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO              | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 1,900,000   | 0 1,845,663     | 1,900,000           | 0             | 0%     |                | 0               | 0 METROS                 | 4,981            | 0                      | 0%       |  |
|  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
| NSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE CAMPAMENTO ECOLÓGICO EN EL EJIDO SANTA ANA<br>PETITLAN MUNICIPIO DE ZAPOPAN ZONAS MARGINADAS FISE                    | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 975,11      | 3 942,739       | 975,113             | 243,778       | 26%    |                | 0               | 0 METROS<br>CUADRADOS    | 149              | 37                     | 25%      |  |
| ETITEAN MONICIFIO DE ZAFOFAN ZONAS MANGINADAS FISE   |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 | COADIOADOS               |                  |                        |          |  |
|  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
|  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
| ISTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE JOSE GUADALUPE ZUNO EN LA   | 0-COBERTURA ESTATAI   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 300,000     | 0 290,040       | 300,000             | 75,000        | 26%    |                | 0               | 0 METROS                 | 410              | 103                    | 25%      |  |
| ALIDAD DE LA RESOLANA EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUAREZ ZONAS<br>RGINADAS (FISE)  |                       | The second of the    |         | 223,000     | 223,040         | 221,300             | ,             |        | · ·            |                 | LINEALES                 | 410              | 100                    |          |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
| NSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE EL CAPULÍN, LOCALIDAD SAN  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
| ISTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EL CAPULIN, LOCALIDAD SAN<br>NCISCO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO ZONAS MARGINADAS (FISE)          | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 54,94       | 4 53,120        | 54,944              | 27,472        | 52%    |                | 0               | 0 METROS<br>LINEALES     | 120              | 60                     | 50%      |  |
|  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
|  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
| ISTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN CALLE 21 DE MARZO COL. 16 DE<br>TIEMBRE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ZONAS MARGINADAS (FISE)     | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 513,87      | 7 496,816       | 513,877             | 128,469       | 26%    | (              | 0               | 0 METROS<br>CUADRADOS    | 149              | 37                     | 25%      |  |
| ITEMBRE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ZUNAS MARGINADAS (FISE)  ISTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE              | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | DUDA    | 126,00      | 0 121,817       | 126,000             |               | 00/    |                |                 | 0 METRO LINEAL           |                  |                        | 0%       |  |
| ISTRUCCION DE 2DA ETAPA DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE<br>ATICHE LOCALIDAD JESÚS MARIA ZONAS MARGINADAS FISE                         | U-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 126,000     | 121,817         | 126,000             | 0             | 0%     | ,              | 0               | U ME I RO LINEAL         | 10               | 0                      | 0%       |  |
|  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
| PERNIZACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO ARROYO HONDO EN EL MUNICIPIO DE OTITLTIC   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 933,92      | 5 902,918       | 933,925             | 0             | 0%     |                | 0               | 0 METROS                 | 1                | 0                      | 0%       |  |
|  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
| DERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL MANANTIAL EL LIMÓN<br>EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 1,859,16    | 3 1,797,438     | 1,859,163           | 0             | 0%     |                | 0               | 0 METROS<br>LINEALES     | 1,792            | 0                      | 0%       |  |
|  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
|  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
| oracion de Pozo Profundo en el Municipio de Arandas Localidad Rosa de Castilla de  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 1,027,69    | 6 993,576       | 1,027,696           | 0             | 0%     |                | 0               | 0 METROS                 | 300              | 0                      | 0%       |  |
| as Marginadas FISE   |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 | LINEALES                 |                  |                        |          |  |
|  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
| FORACIÓN DE POZO PROFUNDO 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS   | 0-CORERTURA ESTATAI   | CORERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 454,73      | 9 439,642       | 454,739             | 113,685       | 26%    |                | 0               | 0 METROS                 | 300              | 75                     | 25%      |  |
| NICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE ZONAS MARGINADAS FISE  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
|  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
|  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
| MODELACIÓN DE CASA SOCIAL MUNICIPIO DE JUCHITLÁN LOCALIDAD SAN JOSE DE<br>S GUAJES DE ZONAS MARGINADAS FISE                                  | U-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 203,513     | 3 196,756       | 203,513             | 50,878        | 26%    |                | U               | 0 METROS<br>CUADRADOS    | 653              | 163                    | 25%      |  |
|  |                       |                      |         | 1           |                 |                     |               |        |                | 1               |                          |                  |                        |          |  |
| ABLE<br>EMA DE AGUA POTABLE  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
| ISTRUCCIÓN   |                       |                      | Terrer. | _           | ļ               |                     |               |        |                | J.              |                          |                  |                        |          |  |
| EA DE AGUA   | 117-CAÑADAS DE OBREGO | ON LOS TEPOZANES     | RURAL   | 13,40       | 9 13,409        | 13,409              | 13,409        | 100%   |                | 0               | O LÍNEA DE<br>CONDUCCIÓN | 1                | 1                      | 100%     | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE POZO TEPOZANES A LA COMUNIDAD                     |
|  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
|  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
| NST. DE LINEA DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES DE LA COL. POBLADO SANTA   | 120-ZAPOPAN           | ZAPOPAN              | URBANO  | 11,37       | 7 11,377        | 11,377              | 11,377        | 100%   |                | 0               | 0 METRO LINEAL           | 15               | 15                     | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA POBLADO DE SANTA LUCIA OBRA FINIQUITADA |
|  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
|  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
| IST. LINEA DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES COL. HOGARES DEL BATAN  | 120-ZAPOPAN           | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 59,95       | 8 59,958        | 59,958              | 50,713        | 85%    |                | 0               | 0 METRO LINEAL           | 80               | 80                     | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. HOGARES DEL BATAN, OBRA FINIQUITADA        |
|  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
|  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
| ISTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL.   | 120-ZAPOPAN           | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 559,23      | 2 559,232       | 559,232             | 139,808       | 25%    |                | 0               | 0 METRO LINEAL           | 740              |                        | 0%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA EJIDAL            |
| NSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL.<br>SQUES DEL CENTINELA EJIDAL   | LUZAFOFAN             | SOBER TORA MUNICIPAL | NUNAL   | 509,233     | 559,232         | 509,232             | 139,608       | 20%    | (              | 1               | UNIETRO LINEAL           | /46              | 0                      | U76      | EN DECONORION DE EN DOCUMEN BOSQUES DEL GENTIMETA ESIDAL                         |
|  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
|  |                       |                      | 1       |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
|  |                       |                      |         |             |                 |                     |               |        |                |                 |                          |                  |                        |          |  |
| ISTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA CALLE PRIMAVERA EN<br>TA ANA TEPETITLAN  | 120-ZAPOPAN           | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 62,89       | 3 62,893        | 62,893              | 15,723        | 25%    | (              | 0               | 0 METRO LINEAL           | 84               | 0                      | 0%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN                    |

| CICIO FISCAL: 2009<br>ODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE                                 |                                     |                                    |         |             |            |                                  | ,-          |                      | orcentajes sin inc           |             | ,                      |                  |                        |              |   |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------|------------|----------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------|---|
| Destino del gasto  |                                     |                                    |         |             |            | recursos presupue                |             |                      | Rendimientos<br>Acumulados a | Financieros |                        | Av               | vance Fisico           |              |   |
| (Denominación o descripción)   | Municipio                           | Localidad                          | Ambito  | Total Anual | Ministrado | Acumulado al Trime<br>Programado | Ejercido    | Avance %             | Generados                    | Ejercidos   | Unidad de<br>Medida    | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %     | Información complementaria y explicación de variaciones                       |
| 1 SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA RESIDENCIA MOCTEZUMA | 120-ZAPOPAN                         | ZAPOPAN                            | URBANO  | 998,336     | 998,33     | 4<br>6 998,33                    | 5<br>998,33 | <b>5/3</b><br>6 100% | 6 0                          | 7           | 8<br>METRO LINEAL      | 9 666            | 10<br>6 66             | 10/9<br>100% | 11  LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA RESIDENCIAL MOCTEZUMA OBRA FINIQUITADA |
| RESIDENCIA MOCTEZUMA   |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
| AGUA POTABLE DE LA CALLE PRIV. LAZARO CARDENAS   | 44-IXTLAHUAÇÂN DE LOS               | LA CAPILLA DEL REFUGIO             | RURAL   | 35,871      | 35,87      | 1 35,87                          | 71 35,87    | 1 100%               | 0                            | (           | METRO LINEAL           | 200              | 0 20                   | 100%         |   |
|  | MEMBRILLOS                          |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE AGUA Y DRENAJE DE LAS CALLES JUAN PABLO GUARDIOLA Y FLORES MAGON           | 44-IXTLAHUAÇÂN DE LOS               | LA CAPILLA DEL REFUGIO             | RURAL   | 70,641      | 70,64      | 1 70,64                          | 11 70,64    | 1 100%               | 0                            |             | METRO LINEAL           | 180              | 0 18                   | 100%         |   |
| FLORES MAGON   | MEMBRILLOS                          |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
| LINEA DE CONDUCCION  | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS<br>MEMBRILLOS | BUENAVISTA                         | RURAL   | 243,130     | 243,13     | 0 243,13                         | 80 243,13   | 0 100%               | 0                            |             | METRO LINEAL           | 358              | 8 35                   | 100%         |   |
|  | MEMBRILLOS                          |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA  | 61-MEZQUITIC                        | SAN SEBASTIÁN DE<br>TEPONAHUASTLÁN | RURAL   | 453,449     | 453,44     | 9 453,44                         | 19 453.44   | 9 100%               | 0                            |             | SISTEMA                | 1                | 1                      | 100%         |   |
|  |                                     | TEPONAHUASTLÁN                     |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE  | 61-MEZQUITIC                        | PUEBLO NUEVO                       | RURAL   | 226,634     | 226,63     | 4 226,63                         | 34 226.63   | 4 100%               | 0                            |             | SISTEMA                | 1                | 1                      | 100%         |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE  | 61-MEZQUITIC                        | TESORERO                           | RURAL   | 86,747      | 86,74      | 7 86,74                          | 17 86 74    | 7 100%               | 0                            | ,           | SISTEMA                | 1                | 1                      | 100%         |   |
| ······································   |                                     |                                    |         |             | ,,-        | 23,74                            | 20,74       |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE  | 61-MEZQUITIC                        | TESORERO                           | RURAL   | 24,542      | 24,54      | 2 24,54                          | 12 24 54    | 2 100%               | 0                            |             | SISTEMA                |                  | 1                      | 100%         |   |
|  |                                     |                                    |         | - 1,0       |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AREAS VERDES                                       | 61-MEZQUITIC                        | MEZQUITIC                          | URBANO  | 181,312     | 181,31     | 2 181,31                         | 12 181 31   | 2 100%               | 0                            |             | SISTEMA                |                  | 1                      | 100%         |   |
| CONTROL OF STATE OF ASSAULT OF ASSAULT VENEZUE   | O'-MEEQOTTO                         | MELEGOTTO                          | STEP410 | 101,012     | 101,01.    | 2 101,01                         | 101,01      | 100%                 |                              |             | CICILIBA               |                  |                        | 100%         |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ESTANCIA                                     | 61-MEZQUITIC                        | MEZQUITIC                          | URBANO  | 416,713     | 416,71     | 3 416,71                         | 13 416.71   | 3 100%               | 0                            |             | SISTEMA                |                  | 1                      | 100%         | TRANSFORMADOR, BOMBA, SISTEMA LINEA Y RED                                     |
| CONTROL OF STATE OF ASSAULT OF ASSEL EN EX EXPLANA   | O'-MEEQOTTO                         | MELEGOTTO                          | STEP410 | 410,710     | 410,711    | 410,71                           | 410,71      | 100%                 |                              |             | CICILIBA               |                  |                        | 100%         | TOTAL COMPLCT, CONTENT LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE                |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
| AGUA POTABLE MARGARITA RIZO  | 8-ARANDAS                           | ARANDAS                            | URBANO  | 29,484      | 29,48      | 4 29.48                          | 34 29.48    | 4 100%               | 0                            |             | LÍNEA DE               |                  | 0                      | 0%           |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             | CONDUCCIÓN             |                  |                        |              |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
| ALCANTARILLADO CALLE ANTONIO L BRAVO   | 8-ARANDAS                           | ARANDAS                            | URBANO  | 19,166      | 19,16      | 6 19,16                          | 66 19,16    | 6 100%               | 0                            |             | LÍNEA DE               |                  | 0                      | 0%           |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             | CONDUCCIÓN             |                  |                        |              |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
| ALCANTARILLADO CALLE INDEPENDENCIA   | 8-ARANDAS                           | ARANDAS                            | URBANO  | 35,362      | 35,36      | 2 35,36                          | 35 36 36    | 2 100%               | 0                            |             | LÍNEA DE               |                  | 0                      | 0%           |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            | -                                |             |                      |                              |             | CONDUCCIÓN             |                  |                        |              |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
| ALCANTARILLADO CALLE MARGARITA RIZO  | 8-ARANDAS                           | ARANDAS                            | URBANO  | 19,136      | 19,13      | 6 19,13                          | 19 13       | 6 100%               | 0                            |             | LÍNEA DE               |                  | 0                      | 0%           |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             | CONDUCCIÓN             |                  |                        |              |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
| ALCANTARILLADO CALLE SANTIAGO GUTIERREZ  | 8-ARANDAS                           | ARANDAS                            | URBANO  | 31,486      | 31,48      | 6 31,48                          | 31.48       | 6 100%               | 0                            |             | LÍNEA DE               |                  | 0                      | 0%           |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             | CONDUCCIÓN             |                  |                        |              |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
| LINEA DE AGUA POTABLE EL SAUZ ZAPOTE DE COLORINES  | 8-ARANDAS                           | EL SAUZ DE CAJIGAL                 | RURAL   | 398,363     | 398,36     | 3 398,36                         | 398.36      | 3 100%               | 0                            |             | LÍNEA DE               |                  | 0                      | 0%           |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             | CONDUCCIÓN             |                  |                        |              |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
| RED AGUA CALLE INDEPENDENCIA   | 8-ARANDAS                           | ARANDAS                            | URBANO  | 23,984      | 23,98      | 4 23,98                          | 34 23.98    | 4 100%               | 0                            | (           | LÍNEA DE               |                  | 0                      | 0%           |   |
|  |                                     |                                    |         |             | .,         |                                  |             |                      | 1                            |             | CONDUCCIÓN             |                  |                        |              |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
| RED AGUA POTABLE CALLE ANTONIO L BRAVO   | 8-ARANDAS                           | ARANDAS                            | URBANO  | 19,292      | 19,29      | 2 19,29                          | 19 29       | 2 100%               | 0                            | ,           | LÍNEA DE               |                  | 0                      | 0%           |   |
|  |                                     |                                    |         |             | ,          |                                  |             |                      | 1                            |             | LÍNEA DE<br>CONDUCCIÓN |                  |                        |              |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
| RED DE AGUA CALLE SANTIAGO GUTIERREZ   | 8-ARANDAS                           | ARANDAS                            | URBANO  | 27,234      | 27,23      | 4 27,23                          | 34 27.29    | 4 100%               | 0                            | ,           | LÍNEA DE               | r                | 0                      | 0%           |   |
|  |                                     |                                    |         | 2.,204      | 27,20      | 27,23                            | 27,20       |                      |                              |             | CONDUCCIÓN             |                  |                        |              |   |
|  |                                     |                                    |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |
|  |                                     | 1                                  |         |             |            |                                  |             |                      |                              |             |                        |                  |                        |              |   |

|                           |  |  |  | Monto de         | recursos presupue | starios   |          | Rendimientos Financieros |                          | Av   | vance Fisico   |           |  |
|---------------------------|--|--|--|------------------|-------------------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|--|--|-----------|--|
| Municipio                 | Localidad  | Ambito   | Total Anual  | А                | cumulado al Trime | stre      | Avance % | Acumulados al Trimestre  | Unidad de<br>Medida      | Programado Anual   |  | Avance %  | Información complementaria y explicación de variaciones  |
|                           |  |  | 2  | 3                | 4                 | 5         | 5/3      | 6 7                      | 8                        | 9  | 10   | 10/9      | 11   |
| 98-TLAQUEPAQUE            | TLAQUEPAQUE  | URBANO   | 71,085   | 71,08            | 5 71,08           | 5 71,085  | 100%     | 0                        | 0 METRO LINEAL           | 40   | 40 40  | 100%      | FINIQUITADA  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
| 98-TLAQUEPAQUE            | TLAQUEPAQUE  | URBANO   | 249,717  | 249,71           | 7 249,71          | 7 249,717 | 100%     | 0                        | 0 METRO LINEAL           | 348  | 48 348   | 100%      | FINIQUITADA  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
| 98-TI AOLIEPAOLIE         | TLAGUEPAGUE  | LIDRANO  | 189 783  | 189.76           | 3 169.76          | 160 761   | 100%     | 0                        | METRO LINEAL             | 140  | 40 140   | 100%      | FINIQUITADA  |
| SO-TEMBEL MADE            | I DIGOLI NGOL  | UNLUGUE  | 100,700  | 100,70           | 105,70            | 100,700   | 100%     |                          | JIII THO EINE            |  | 140  | 100%      | I III TAGOT PADOS  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
| 98-TLAQUEPAQUE            | TLAQUEPAQUE  | URBANO   | 197,929  | 197,92           | 9 197,92          | 9 197,929 | 100%     | 0                        | 0 METRO LINEAL           | 181  | 181  | 100%      | FINIQUITADA  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
| 98-TLAQUEPAQUE            | TLAQUEPAQUE  | URBANO   | 250,000  | 250,00           | 0 250,00          | 241,52    | 97%      | 0                        | 0 METRO LINEAL           | 180  | 80 180   | 100%      | FINIQUITADA  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
| 98-TI AQUEPAQUE           | TI AQUEPAQUE   | LIRRANO  | 206 720  | 206 72           | 0 20272           | 206 246   | 100%     | 0                        | METRO LINEAL             | 447  | 10 110   | 100%      | FINIQUITADA  |
| SU- LANGUEFAGUE           | DAGUEFAGUE   | CREATO   | 290,720  | 280,72           | 290,72            | 230,718   | 10076    |                          | O ME INO LINEAL          | 110  |  | 100%      | 1 III MOTTHER  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
| 98-TLAQUEPAQUE            | TLAQUEPAQUE  | URBANO   | 154,000  | 154,00           | 0 154,00          | 153,715   | 100%     | 0                        | 0 METRO LINEAL           | 148  | 48 148   | 100%      | FINIQUITADA  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
| 98-TLAQUEPAQUE            | TLAQUEPAQUE  | URBANO   | 130,000  | 130,00           | 0 130,00          | 95,876    | 74%      | 0                        | 0 METRO LINEAL           | 180  | 80 180   | 100%      | FINIQUITADA  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
| OR THANHEDANIE            | TI AOLIEDAO  | LIBBANO  | 070.75   | 070              | 4                 | 407       | gon      |                          | METRO LINEAU             |  | 04   | 4000      | EMIQUITADA   |
| 90-TLAQUEPAQUE            | ILAQUEPAQUE  | UKBANO   | 278,774  | 278,77           | 278,77            | 193,278   | 69%      | 0                        | UMETRO LINEAL            | 261  | 261  | 100%      | FINIQUITADA  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
| 117 CAÑADAO DE ORDES ÉS   | N I A LACINA DE CODIESTO   | IDUDA:   | 100  |                  | 4                 | ı<br>al   | 4000     |                          | METRO LINEAU             | -  |  | 4000      | EXTENSION DE RED DE AGUA DE LA LAGUNA DEL GOBIERNO   |
| 117-CANADAS DE OBREGO!    | IN LA LAGUNA DE GUBIERNO   | KUKAL  | 4,884  | 4,88             | 4,88              | 4,884     | 100%     |                          | O ME I KU LINEAL         | 50   | 50   | 100%      | EA LENGION DE REU DE AIGUA DE LA LAIGUNA DEL GUBIERNO  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
| 117-CAÑADAS DE OBREGÓI    | N CAÑADAS DE OBREGÓN   | URBANO   | 187,090  | 187,09           | 0 187,09          | 0 187,090 | 100%     | 0                        | LÍNEA DE<br>CONDUCCIÓN   | 1  | 1 1  | 100%      |  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
| 37-EL GRULLO              | EL COLOMO  | RURAL  | 73,874   | 73,87            | 4 73,87           | 4 73,874  | 100%     | 0                        | 0 LÍNEA DE               | 1  | 1 1  | 100%      |  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          | CONDUCCIÓN               |  |  |           |  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
| a apaupag                 | EL ON TO DE COMP   | DUDA   |  |                  |                   |           | 45       |                          | o pro pr                 |  |  |           |  |
| 8-AKANDAS                 | EL SALTO DE NOGALES  | KURAL  | 138,631  | 138,63           | 138,63            | 138,63    | 100%     | 9                        | DISTRIBUCIÓN             | 0  | 0  | 0%        |  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
| 8-ARANDAS                 | LA AURORA  | RURAL  | 63,798   | 63,79            | 8 63,79           | 63,798    | 100%     | 0                        | RED DE                   | (  | 0 0  | 0%        |  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          | DISTRIBUCION             |  |  |           |  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
| 8-ARANDAS                 | LOS AGRITOS  | RURAL  | 300,302  | 300,30           | 2 300,30          | 2 300,302 | 100%     | 0                        | 0 RED DE                 |  | 0 0  | 0%        |  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          | DISTRIBUCIÓN             |  |  |           |  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
| 8-ARANDAS                 | LA VAQUERA   | RURAL  | 464,177  | 464,17           | 7 464,17          | 7 464,17  | 100%     | 0                        | RED DE<br>DISTRIBUCIÓN   |  | 0  | 0%        |  |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
|                           |  | 1  | 1  |                  |                   |           |          |                          |                          |  |  |           |  |
|                           |  |  |  |                  |                   | 1         | 1        | 1 1                      | 1                        |  |  |           | T. Control of the Con |
| 8-ARANDAS                 | EL SAUZ DE CAJIGAL   | RURAL  | 239,969  | 239,96           | 9 239,96          | 9 239,969 | 100%     | 0                        | 0 RED DE                 |  | 0  | 0%        |  |
| 8-ARANDAS                 | EL SAUZ DE CAJIGAL   | RURAL  | 239,969  | 239,96           | 9 239,96          | 9 239,969 | 100%     | 0                        | DISTRIBUCIÓN             | C  |  | 0%        |  |
| 8-ARANDAS                 | EL SAUZ DE CAJIGAL   | RURAL  | 239,969  | 239,96           | 9 239,96          | 9 239,969 | 9 100%   | 0                        | 0 RED DE<br>DISTRIBUCIÓN | · ·  |  | 0%        |  |
| 8-ARANDAS                 | EL SAUZ DE CAJIGAL   | RURAL  | 239,969  | 239,96           | 9 239,96          | 9 239,969 | 9 100%   | 0                        | 0 RED DE<br>DISTRIBUCIÓN |  | U  | 0%        |  |
| 8-ARANDAS<br>89-MAZAMITLA | EL SAUZ DE CAJIGAL  MAZAMITLA  | RURAL  | 239,969  | 239,96/<br>16,34 |                   |           |          | 0                        | 0 RED DE<br>DISTRIBUCIÓN | 16,34  | 13 16,343  |           | FUE LA COMPRA DE UN ARRANCADOR PARA EL SISTEMA DE BOMBEO EN BARRANCA VERDE   |
|                           |  |  |  |                  |                   |           |          | 0                        | DISTRIBUCIÓN             | 16,343   | 43 16,343  |           | FUE LA COMPRA DE UN ARRANCADOR PARA EL SISTEMA DE BOMBEO EN BARRANCA VERDE   |
|                           | 98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE | 98-TLAQUEPAQUE TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  117-CANADAS DE OBREGON CANADAS DE OBREGON  117-CANADAS DE OBREGON CANADAS DE OBREGON  37-EL GRULLO EL COLOMO  8-ARANDAS LA AURORA  8-ARANDAS LA AURORA  8-ARANDAS LA AURORA | 98-TLAQUEPAQUE TLAQUEPAQUE URBANO 98-TLAQUEPAQUE TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE URBANO 98-TLAQUEPAQUE TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE 98-TLA | 2                | Numicipio         | Municipio | 2        | Municipile               | Municipio   Lecitidad    | Manual   M | Managemonic   Localedod   Ambion   Total Annual   Total Managemonic   Total Managemo | Martinips | Part   |

| ERCICIO FISCAL: 2009<br>RIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE                                     |                                |                            |        |             |                 |                   | (cinds t          | росов у р | orcentajes sin incluir decimal               | /                      |                  |                        |          |   |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|--|------------------------|------------------|------------------------|----------|---|
|  |                                |                            |        |             |                 | recursos presupue |                   |           | Rendimientos Financieros                     |                        | Ava              | ance Fisico            |          |   |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                      | Localidad                  | Ambito | Total Anual | A<br>Ministrado | Programado        | estre<br>Ejercido | Avance %  | Acumulados al Trimestre  Generados Ejercidos | Unidad de<br>Medida    | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones |
| 1  |                                |                            |        | 2           | 3               | 4                 | 5                 | 5/3       | 6 7  | 8                      | 9                | 10                     | 10/9     | 11  |
| RECONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE PROGRAMA DE SECTORIZACION                                  | 125-SAN IGNACIO CERRO<br>GORDO | SAN IGNACIO CERRO<br>GORDO | URBANO | 1,600,000   | 1,600,000       | 1,600,00          | 0 1,600,000       | 100%      | 0  | METRO LINEAL           | 1,600,000        | 1,600,000              | 100%     |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
| CAMBIO DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA LINEA DE MANANTLÁN EN<br>CALLE VENUSTIANO CARRANZA | LA 37-EL GRULLO                | EL GRULLO                  | URBANO | 256,692     | 125,289         | 125,28            | 9 125,28          | 100%      | 5,979 5,979                                  | RED DE<br>DISTRIBUCIÓN | 528              | 260                    | 49%      |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
| RED DE AGUA POTABLE REHABILITACION CALLE: AV. LAS ROSAS  | 48-JESÚS MARÍA                 | JESÚS MARÍA                | URBANO | 11,500      | 11,500          | 11,50             | 0 11,50           | 100%      | 0  | METRO LINEAL           | 123              | 123                    | 3 100%   |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
| RED DE AGUA POTABLE REHABILITACION CALLE DOMINGO ALVAREZ   | 48-JESÚS MARÍA                 | JESÚS MARÍA                | URBANO | 13,500      | 13,500          | 13,50             | 0 13,50           | 100%      | 0  | METRO LINEAL           | 109              | 109                    | 100%     |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
| RED DE AGUA POTABLE REHABILITACION CALLE GABINO BARREDA  | 48-JESÚS MARÍA                 | JESÚS MARÍA                | URBANO | 11,800      | 11,800          | 11,80             | 0 11,80           | 100%      | 0  | METRO LINEAL           | 102              | 102                    | 2 100%   |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
| RED DE AGUA POTABLE REHABILITACION CALLE GALEANA   | 48-JESÚS MARÍA                 | JESÚS MARÍA                | URBANO | 16,000      | 16,000          | 16,00             | 0 16,000          | 100%      | 0  | METRO LINEAL           | 118              | 118                    | 100%     |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
| RED DE AGUA POTABLE REHABILITACION CALLE JOSE VASCONCELOS  | 48-JESÚS MARÍA                 | JESÚS MARÍA                | URBANO | 7,000       | 7,000           | 7,00              | 0 7,00            | 100%      | 0 (  | METRO LINEAL           | 45               | 45                     | 100%     |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
| RED DE AGUA POTABLE REHABILITACION CALLE JUAN DIEGO  | 48-JESÚS MARÍA                 | JESÚS MARÍA                | URBANO | 14,000      | 14,000          | 14,00             | 0 14,00           | 100%      | 0  | METRO LINEAL           | 70               | 70                     | 100%     |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
| RED DE AGUA POTABLE REHABILITACION CALLE MIGUEL DIAZ OROZCO  | 48-JESÚS MARÍA                 | JESÚS MARÍA                | URBANO | 35,050      | 35,050          | 35,05             | 0 35,05           | 100%      | 0 (  | METRO LINEAL           | 198              | 198                    | 3 100%   |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
| RED DE AGUA POTABLE REHABILITACION CALLE MONICO ROSALES  | 48-JESÚS MARÍA                 | JESÚS MARÍA                | URBANO | 11,000      | 11,000          | 11,00             | 0 11,00           | 100%      | 0 (  | METRO LINEAL           | 71               | 71                     | 100%     |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
| RED DE AGUA POTABLE REHABILITACION CALLE MORELOS   | 48-JESÚS MARÍA                 | JESÚS MARÍA                | URBANO | 35,000      | 35,000          | 35,00             | 0 35,00           | 100%      | 0 (  | METRO LINEAL           | 214              | 214                    | 1 100%   |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
| RED DE AGUA POTABLE REHABILITACION CALLE OBREGON   | 48-JESÚS MARÍA                 | JESÚS MARÍA                | URBANO | 10,500      | 10,500          | 10,50             | 0 10,50           | 100%      | 0 (  | METRO LINEAL           | 73               | 73                     | 3 100%   |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
| RED DE AGUA POTABLE REHABILITACION CALLE PROFRA SANCHEZ  | 48-JESÚS MARÍA                 | JESÚS MARÍA                | URBANO | 8,500       | 8,500           | 8,50              | 0 8,50            | 100%      | 0 (  | METRO LINEAL           | 76               | 76                     | 3 100%   |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
| RED DE AGUA POTABLE REHABILITACION CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA                                     | 48-JESÚS MARÍA                 | JESÚS MARÍA                | URBANO | 11,500      | 11,500          | 11,50             | 0 11,50           | 100%      | 0 (  | METRO LINEAL           | 167              | 167                    | 7 100%   |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
| RED DE AGUA POTABLE REHABILITACION CALLE SAN MATEO APOSTOL   | 48-JESÚS MARÍA                 | JESÚS MARÍA                | URBANO | 22,000      | 22,000          | 22,00             | 0 22,00           | 100%      | 0  | METRO LINEAL           | 224              | 224                    | 100%     |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
| RED DE AGUA POTABLE REHABILITACION CALLE SAUCES  | 48-JESÚS MARÍA                 | JESÚS MARÍA                | URBANO | 15,000      | 15,000          | 15,00             | 0 15,00           | 100%      | 0  | METRO LINEAL           | 242              | 242                    | 2 100%   |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
| RED DE AGUA POTABLE REHABILITACION CALLE TULIPANES   | 48-JESÚS MARÍA                 | JESÚS MARÍA                | URBANO | 22,000      | 22,000          | 22,00             | 0 22,00           | 100%      | 0  | METRO LINEAL           | 210              | 210                    | 100%     |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
| RED DE AGUA POTABLE REHABILITACION CALLE VENUSTIANO CARRANZA                                       | 48-JESÚS MARÍA                 | JESÚS MARÍA                | URBANO | 13,000      | 13,000          | 13,00             | 0 13,00           | 100%      | 0  | METRO LINEAL           | 77               | 77                     | 7 100%   |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
| REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA CODORNIZ DE EL CHALATE  | 61-MEZQUITIC                   | CODORNIZ                   | RURAL  | 26,112      | 26,112          | 2 26,11           | 2 26.11;          | 100%      | 0  | METRO LINEAL           | 2,600            | 2,600                  | 100%     |   |
|  |                                |                            |        |             | ,               | 23,11             |                   |           |  |                        | _,000            | 2,000                  |          |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
| REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE  | 61-MEZQUITIC                   | BAJÍO DEL CARRIZAL         | RURAL  | 47,786      | 47,786          | 8 47,78           | 6 47.78           | 100%      | 0  | SISTEMA                | 4                | 1                      | 1 100%   |   |
| NEI MAIN DE GIOLEMA DE AGUA FUTABLE  | - manager 10                   | I SIO DEL GARRIERE         |        | 47,700      | 47,700          | 47,70             | 47,70             | .3076     | "  |                        | ]                | 1                      |          |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
| REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALMA CHICA   | 61-MEZQUITIC                   | PALMA CHICA HUASTITA       | PUPAU  | EE 4E0      | EE 177          | 50.40             | 0 55.45           | 1009/     |  | SISTEMA                | 2 000            | 4.200                  | 100%     |   |
| REMADILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALMA CHICA   | o1-MEZQUITIC                   | FALMA UNICA HUASTITA       | NURAL  | 55,450      | 55,450          | 55,45             | 55,45             | 100%      |  | SISTEMA                | 4,300            | 4,300                  | 100%     |   |
|  |                                |                            |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |
|  |                                | <u> </u>                   |        |             |                 |                   |                   |           |  |                        |                  |                        |          |   |

#### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                                     |   |        |              | Monto de r | ecursos presupues  | starios   |          | Rendimientos I | Financieros  |                       | Ava              | ance Fisico            |          |   |
|---|-------------------------------------|---|--------|--------------|------------|--------------------|-----------|----------|----------------|--------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                     | Municipio                           | Localidad                                 | Ambito | Total Anual  |            | cumulado al Trimes |           | Avance % | Acumulados a   | al Trimestre | Unidad de             |                  | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones   |
| (   |                                     | Localidad                                 | Ambito | I Otal Anual | Ministrado | Programado         | Ejercido  | Avance % |                | Ejercidos    | Medida                | Programado Anual |                        |          |   |
| DOTACIÓN DE AGUA  |                                     |   |        | 2            | 3          | 4                  | 5         | 5/3      | 6              | 7            | 8                     | 9                | 10                     | 10/9     | 11  |
| AMPLIACIÓN  |                                     |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
| LINEA DE AGUA POTABLE PARA LA CALLE HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL  | 125-SAN IGNACIO CERRO<br>GORDO      | SAN IGNACIO CERRO<br>GORDO                | URBANO | 0            | 28,754     | 28,754             | 28,754    | 100%     | 0              | 0            | METROS<br>CÚBICOS     | 28,754           | 28,754                 | 100%     |   |
|   | CORDO                               | GOILEG                                    |        |              |            |                    |           |          |                |              | 0001000               |                  |                        |          |   |
|   |                                     |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   |                                     |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
| POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE<br>CONSTRUCCIÓN                         |                                     |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
| PERFOZACION DE POZO   | 117-CAÑADAS DE OBREGÓ               | N LOS TEPOZANES                           | RURAL  | 371,795      | 371,795    | 371,795            | 371,795   | 100%     | 0              | 0            | POZO                  | 1                | 1                      | 100%     | PERFORZACION, GRAVA Y FILTRO EN TEPOZANES   |
|   |                                     |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   |                                     |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   |                                     |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
| PERFORACION, EQUIPAMIENTO, ADEME Y AFORO DE POZOS                     | 73-SAN JUAN DE LOS LAGO             | OS EL TERRERO                             | RURAL  | 1,030,686    | 1,030,686  | 1,030,686          | 577,274   | 56%      | 0              | 0            | POZO                  | 1,030,686        | 577,274                | 56%      | SE EQUIPO POZO Y SE INSTALO LINEA DE TENSION POZO LA CALERA. PERFORACION DE POZO DEL TERRERO, PERFORACION DEL POZO R. MARI<br>AFORO |
|   |                                     |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          | A-ORO   |
|   |                                     |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   |                                     |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
| POZO SANTA MARIA DEL VALLE  | 8-ARANDAS                           | SANTA MARÍA DEL VALLE                     | URBANO | 694,357      | 694,357    | 694,357            | 694,357   | 100%     | 0              | 0            | POZO                  | 0                | 0                      | 0%       |   |
|   |                                     |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   |                                     |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   |                                     |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
| MANTENIMIENTO AFORO Y CAMBIO DE BOMBA POZO SANTA ROSA                 | 44-IXTI AHLIACÁN DE I OC            | SANTA ROSA (LA HACIENDA                   | RURAI  | 106,950      | 106,950    | 106,950            | 106,950   | 100%     | nl.            |              | POZO                  | -                |                        | 100%     |   |
| ALONG I VAIIDIO DE BORIDA POZO SARTA ROSA                             | MEMBRILLOS                          | DE SANTA ROSA)                            | HORAL  | 100,900      | 100,950    | 100,900            | 100,950   | 100 /6   | ٩              | 0            | . 020                 | '                | '                      | 10076    |   |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    | 1         |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   |                                     |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
| EQUIPAMIENTO  | 1                                   |   | 1      | 1            |            |                    | 1         |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
| MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO                         | 59-MAZAMITLA                        | COBERTURA MUNICIPAL                       | RURAL  | 1,240,869    | 1,240,869  | 1,240,869          | 1,240,869 | 100%     | 0              | 0            | POZO                  | 1,240,869        | 1,240,869              | 100%     | ES EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LOS TOROS, EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS P            |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    | 1         |          |                |              |                       |                  |                        |          | LA COFRADIA-ESTACADA Y PUERTO DE CUEVAS, Y LA DIVISION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CENTRAL                      |
|   |                                     |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    | 1         |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
| POZO LA GLORIA  | 8-ARANDAS                           | LA GLORIA                                 | RURAL  | 50,661       | 50,661     | 50,661             | 50,661    | 100%     | 359            | 359          | POZO                  | 0                | 0                      | 0%       |   |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    | 1         |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    | 1         |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
| POZO LA HERRADURA   | 8-ARANDAS                           | ARANDAS                                   | URBANO | 401,155      | 401,155    | 401,155            | 401,155   | 100%     | 0              | 0            | POZO                  | 0                | 0                      | 0%       |   |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    | 1         |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    | 1         |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    | 1         |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
| POZO LA YERBABUENA  | 8-ARANDAS                           | YERBABUENA (HUIZACHAL)                    | RURAL  | 345,260      | 345,260    | 345,260            | 345,260   | 100%     | 0              | 0            | POZO                  | 0                | 0                      | 0%       |   |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    | 1         |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    | 1         |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   |                                     |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
| DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE<br>CONSTRUCCIÓN                     | 1                                   |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
| ADQUISICION DE TANQUE ELEVADO DE 10.000LTS PARA AGUA                  | 109-UNIÓN DE SAN ANTON              | IIO SAN BARTOLO DE                        | RURAL  | 34,637       | 34,637     | 34,637             | 34,637    | 100%     | 0              | 0            | TANQUE                | 1                | 1                      | 100%     | OBRA CONCLUIDA.   |
|   | 1                                   | GONZÁLEZ (SAN BARTOLO)                    |        |              |            |                    | 1         |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    | 1         |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA MESA DEL COBRE | 77-SAN MARTÍN HIDALGO               | MESA DEL COBRE                            | RURAL  | 50,000       | 50,000     | 50,000             | 50,000    | 100%     | 0              | 0            | TANQUE                | 1                | 1                      | 100%     |   |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   |                                     |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    | 1         |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
| MANTENIMIENTO   |                                     | 1   | 1      | 1            | <u> </u>   | I                  | '         |          | 1              |              |                       | 1                | 1                      |          |   |
| INSTALACION DE FLOTADOR TANQUE DE ALMACENAMIENTO                      | 44-IXTLAHUAÇÂN DE LOS<br>MEMBRILLOS | SANTA ROSA (LA HACIENDA<br>DE SANTA ROSA) | RURAL  | 20,987       | 20,987     | 20,987             | 20,987    | 100%     | 0              | 0            | TANQUE                | 1                | 1                      | 100%     |   |
|   | mEMBRILLU3                          | DE SANTA NUSA)                            |        |              |            |                    | 1         |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    | 1         |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   |                                     |   |        |              |            |                    | I         |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
| REHABILITACIÓN REHABILITACION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO             | 34-EJUTLA                           | CUYOTOMATE                                | RURAL  | 11 130       | 11 130     | 11.130             | 11 130    | 100%     | 11,130         | 44.400       | TANQUE                | 11 130           | 11.130                 | 1009/    |   |
| REPARELITACION DE TANQUE DE ADASTECIMIENTO                            | JM-EJUILA                           | CUTUTOMATE                                | KUKAL  | 11,130       | 11,130     | 11,130             | 11,130    | 100%     | 11,130         | 11,130       | IANQUE                | 11,130           | 11,130                 | 100%     |   |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    | 1         |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
| TOMA COMUNITARIA  |                                     |   |        |              |            |                    | 1         |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
| TOMA COMUNITARIA REHABILITACION DE AGUA POTABLE                       | 61-MEZQUITIC                        | GUAMUCHILILLO                             | RURAL  | 54,412       | 54,412     | 54,412             | 54,412    | 100%     | In             | n            | TOMAS                 | 50               | 50                     | 100%     |   |
|   |                                     |   |        |              | ,          |                    |           |          | 1              | ·            | COMUNITARIAS          | 30               |                        |          |   |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    | 1         |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    | 1         |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
| INSTALACIÓN   | -                                   |   | 1      | 1            |            | I                  | 1         |          |                |              |                       |                  | <u> </u>               |          |   |
|   | 106-TUXCACUESCO                     | APULCO                                    | RURAL  | 41,025       | 41,025     | 41,025             | 41,025    | 100%     | 0              | 0            | TOMAS                 | 41,025           | 41,025                 | 100%     |   |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    | 1         |          |                |              | COMUNITARIAS          |                  |                        |          |   |
| COMPRA DE BOMBA DE AGUA E INSTALACION DE LA MISMA                     | 106-TUXCACUESCO                     | EL TEMASCAL                               | RURAL  | 18,900       | 18,900     | 18,900             | 18,900    | 100%     | 0              | 0            | TOMAS<br>COMUNITARIAS | 18,900           | 18,900                 | 100%     |   |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    | 1         |          |                |              | COMUNITARIAS          |                  |                        |          |   |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   | 1                                   |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
| CONST. DE LINEAS PARA ALIMENTACION DE DISTRIB. DE AGUA POTABLE COL.   | 120-ZAPOPAN                         | PALO GORDO                                | RURAL  | 326,700      | 326,700    | 326,700            | 326,700   | 100%     | 0              | 0            | TOMAS                 | 1                | 1                      | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. POBLADO DE PALO GORDO, OBRA FINIQUITADA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 435.80 METROS LINEALES        |
| POBLADO PALO GORDO  | 1                                   |   |        |              |            |                    | 1         |          |                |              | COMUNITARIAS          |                  |                        |          |   |
|   |                                     |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
|   |                                     |   |        |              |            |                    |           |          |                |              |                       |                  |                        |          |   |
| TOMA DOMICILIARIA   | <b> </b>                            | -   | 1      | 1            |            |                    |           |          |                |              |                       |                  | l                      |          |   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 | 1                                   |   |        |              |            |                    |           |          |                |              | ·                     |                  |                        |          | · ·   |

| FISCAL: 2009<br>IUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |                           |                                 |        |                 |           |  | (cifras e |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
|--|---------------------------|---------------------------------|--------|-----------------|-----------|--|-----------|----------|--|--------|----------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| Destino del gasto  |                           |                                 |        |                 |           | ursos presupuesta<br>nulado al Trimestre |           | 1        | Rendimientos Finar<br>Acumulados al Trir |        |                      | Ava              | ance Fisico            |          | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| (Denominación o descripción)   | Municipio                 | Localidad                       | Ambito | Total Anual     |           | Programado                               | Ejercido  | Avance % |  | rcidos | Unidad de<br>Medida  | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | ппотпасіон сотрешентала у ехріпсасіон de variaciones   |
| 1 REHABILITACIÓN   |                           |                                 |        | 2               | 3         | 4  | 5         | 5/3      | 6  | 7      | 8                    | 9                | 10                     | 10/9     | 11   |
| REHABILITACION DE TOMAS DE AGUA EN CALLE BENITO JUAREZ 6   | B1-MEZQUITIC              | NOSTIC                          | RURAL  | 31,33           | 6 31,336  | 31,336                                   | 31,336    | 100%     | 0  | 0 TC   | OMAS<br>OMICILIARIAS | 16               | 16                     | 100%     |  |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        | OMIGILIAGO           |                  |                        |          |  |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
| INSTALACIÓN  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
| INSTALACION DE TOMAS 1   | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN    | CAÑADAS DE OBREGÓN              | URBANO | 6,85            | 7 6,857   | 6,857                                    | 6,857     | 100%     | 0  |        | OMAS<br>OMICILIARIAS | 10               | 10                     | 100%     | INSTALCION DE TOMAS DE AGUA EN LA CALLE ALAMEDA  |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
| INSTALACION DE TOMAS 1   | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN    | TONALÁ                          | RURAL  | 2,46            | 3 2,463   | 2,463                                    | 2,463     | 100%     | 0  |        | OMAS<br>OMICILIARIAS | 5                | 5                      | 100%     | INSTALACION DE TOMAS DE AGUA EN TONALA   |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
| OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE  |                           | +                               |        |                 |           | -  |           |          |  |        | 1                    |                  |                        |          |  |
| OTROS INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE  1   | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO  | EJIDO SAN SALVADOR              | RURAL  | 88,73           | 8 88,738  | 88,738                                   | 88,738    | 100%     | 0  | 0 MI   | ETRO LINEAL          | 8,000            | 8,000                  | 100%     | OBRA YA CONCLUIDA.   |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
| LINES DE AQUA POZZADA  | OO LINIÓN DE CAN ANTONIO  | LOWE DE CANTA                   | DUDAL  | 53,43           |           | 53,434                                   | 53,434    | 4005     |  | 0.14   | ETROUNEN             | 700              | 700                    | 4000     |  |
| LINEA DE AGUA POTABLE  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO  | GERTRUDIS                       | RURAL  | 53,43           | 4 53,434  | 53,434                                   | 53,434    | 100%     | 0  | UM     | ETRO LINEAL          | 720              | 720                    | 100%     | OBRA EN LA QUE LOS BENEFICIARIOS APORTARON UN TOTAL DE 15,000 Y LO DE MAS LO ASUMIO EL MUNICIPIO. LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA. |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
| REBOMBEO DE AGUA POTABLE 1   | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO  | EJIDO LAS AGUJAS (EL<br>MAGUEY) | RURAL  | 62,45           | 8 62,458  | 62,458                                   | 62,458    | 100%     | 0  | 0 MI   | ETRO LINEAL          | 400              | 400                    | 100%     | OBRA CONCLUIDA   |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
| AMPLIACION DE RED 1  | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN    | EL ZAPOTE                       | RURAL  | 7,002           | 2 7,002   | 7,002                                    | 7,002     | 100%     | 0  | 0 AF   | POYO                 | 1                | 1                      | 100%     |  |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE TECHO A DEPOSITO 1   | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN    | CATACHIME                       | RURAL  | 10,58           | 0 10,580  | 10,580                                   | 10,580    | 100%     | 0  | 0 06   | BRA                  | 1                | 1                      | 100%     | CONSTRUCCION DE TECHO EN DEPOSITO DE BOMBAS EN CATACHIME   |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
| ELECTRIFICACION DE POZO 1  | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN    | I LOS TEPOZANES                 | RURAL  | 136,09          | 9 136,099 | 136,099                                  | 136,099   | 100%     | 0  | 0 06   | BRA                  | 1                | 1                      | 100%     | ELECTRIFICACION DE POZO EN LOS TEPOZANES   |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL 1  | 120-ZAPOPAN               | ZAPOPAN                         | URBANO | 73,91           | 8 73,918  | 73,918                                   | 73,918    | 100%     |  | 0.44   | r.TDOG               |                  |                        | 4000     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA  |
| POBLADO SANTA LUCIA  | IZU-ZAPOPAN               | ZAPOPAN                         | URBANO | 73,911          | 73,918    | 73,916                                   | 73,910    | 100%     | 0  | LII    | IETROS<br>INEALES    | 99               | 99                     | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL PUBLADO DE SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA  |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA EXPARCELA ESCOLAR EN EL POBLADO LA PRIMAVERA           | 120-ZAPOPAN               | ZAPOPAN                         | URBANO | 192,38          | 3 192,383 | 192,383                                  | 188,450   | 98%      | 0  | O MI   | ETRO LINEAL          | 257              | 257                    | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO LA PRIMAVERA. OBRA FINIQUITADA  |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
| SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN C. LOMA REAL EN 1<br>LA COL. LOMA CHICA                         | 120-ZAPOPAN               | ZAPOPAN                         | URBANO | 218,90          | 7 218,907 | 218,907                                  | 218,907   | 100%     | 0  | 0 MI   | ETRO LINEAL          | 292              | 292                    | 100%     | LA OBRA SE UBICA EN LA COL. LOMA CHICA. OBRA FINIQUITADA   |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
| AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN STA. GETRUDIS  | 121-ZAPOTILTIC            | SANTA GERTRUDIS                 | RURAL  | 13,000          | 0 7,477   | 7,477                                    | 7,477     | 100%     | 0  | 0 SI   | ISTEMA               | 1                | 1                      | 100%     |  |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
| LINEA CONDUCCION AGUA EN EL COLOMITO 1   | 121-ZAPOTILTIC            | EL COLOMITO                     | RURAL  | 27,60           | 6 27,606  | 27,606                                   | 27,606    | 100%     | 0  | 0 RE   | ED                   | 1                | 1                      | 100%     |  |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
|  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA 2  | 21-CASIMIRO CASTILLO      | LA RESOLANA                     | URBANO | 302,17          | 0 302,170 | 302,170                                  | 302,170   | 100%     | 0  | 0 MI   | ETRO LINEAL          | 444              | 444                    | 100%     | RAMO 20 Y 3 X 1 FEDERAL RESPONDEN A LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y LOS BENEFICIADOS  |
| LOCALIDAD DE LA RESOLANA, MPIO. DE C.CASTILLO, JAL.  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LOS TECOMATES, MPIO. DE C.CASTILLO, JAL | 21-CASIMIRO CASTILLO      | TECOMATES (PIEDRA<br>PESADA)    | URBANO | 99,65           | 0 99,650  | 99,650                                   | 99,650    | 100%     | 0  | 0 MI   | ETRO LINEAL          | 294              | 294                    | 100%     | RAMO 20 Y 3 X 1 FEDERAL RESPONDEN A LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y LOA BENEFICIADOS  |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JESUS GONZALEZ GALLO EN 2  | 21-CASIMIRO CASTILLO      | TECOMATES (PIEDRA               | URBANO | 150,15          | 0 150,150 | 150,150                                  | 150,150   | 100%     |  | 0 MI   | ETRO LINEAL          | 540              | 540                    | 100%     | RAMO 20 Y 3 X 1 FEDERAL RESPONDEN A LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y BENEFICIADOS  |
| LA LOCALIDAD DE P. PESADA, MPIO. DE C.CASTILLO, JAL.   |                           | PESADA)                         |        | , 101           | ,         | ,  | ,104      |          | ]  | ]""    |                      | 540              | 340                    |          |  |
|  | 21-CASIMIRO CASTILLO      | LO ARADO                        | URBANO | 58,80           | 0 58,800  | 58 800                                   | 58,800    | 100%     |  | Olan   | ETRO LINEAL          | an               | on on                  | 100%     |  |
|  | OMBILLU                   |                                 | 3.2.0  | 55,60           | 30,000    | 30,000                                   | 30,000    | .50%     | 1  | O MI   |                      | 90               | 90                     | .0076    |  |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE ENLA CALLE JOSE VASCONCELOS EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO, MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.  |                           |                                 |        | 1               |           |  | 7,610     | 100%     |  | 0 M    | ETRO LINEAL          | 1.000            | 1,000                  | 100%     | COLOCACION DE MANGUERA   |
| LOCALIDAD DE LO ARADO, MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.  | B1-MEZQUITIC              | LA LAGUNA                       | RURAL  | 7,610           | 7,610     | 7,610                                    | 7,010     |          | , J                                      | 7      |                      |                  | .,                     |          |  |
| LOCALIDAD DE LO ARADO, MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.  | 81-MEZQUITIC              | LA LAGUNA                       | RURAL  | 7,610           | 7,610     | 7,610                                    | 7,010     |          |  |        |                      |                  | ,,,,,                  |          |  |
| LOCALIDAD DE LO ARADO, MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.  | B1-MEZQUITIC              | LA LAGUNA                       | RURAL  | 7,610           | 7,610     | 7,610                                    | 7,010     |          |  |        |                      |                  |                        |          |  |
| LOCALIDAD DE LO ARADO, MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.  AGUA POTABLE  | 51-MEZQUITIC 51-MEZQUITIC | SAN SEBASTIÁN DE                | RURAL  | 7,610<br>85,371 |           | 7,610<br>85,378                          |           | 100%     | 0  |        | IETRO LINEAL         | 83               | 83                     |          | LINEA Y RED  |
| LOCALIDAD DE LO ARADO, MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.  AGUA POTABLE  |                           |                                 |        |                 |           |  |           |          | 0  |        |                      | 83.              | 83                     |          |  |

| EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE       |                |                       |          |             |            |                                 |                |           | n incluir decimales                  |                      |                  |                        |          |   |
|---|----------------|-----------------------|----------|-------------|------------|---------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------|---|
|   |                |                       |          |             |            | ursos presupuest                |                | Rendimien | ntos Financieros<br>dos al Trimestre |                      | Ava              | ince Fisico            |          |   |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                     | Municipio      | Localidad             | Ambito   | Total Anual |            | mulado al Trimest<br>Programado | Ejercido Avano |           | Ejercidos                            | Unidad de<br>Medida  | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones |
| 1   |                |                       |          | 2           | 3          | 4                               | 5 5/3          |           | 7                                    | 8                    | 9                | 10                     | 10/9     | 11  |
| AGUA POTABLE EN CAJONES   | 61-MEZQUITIC   | SANTA CATARINA        | RURAL    | 20,56       | 19 20,569  | 20,569                          | 20,569 100     | %         | 0 0 N                                | METRO<br>CUADRADO    | 300              | 300                    | 100%     |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
| AGUA POTABLE EN EL ROBLE  | 61-MEZQUITIC   | EL ROBLE              | RURAL    | 28,93       | 9 28,939   | 28,939                          | 28,939 100     | %         | 0 0 K                                | KILÓMETRO            | 4                | 4                      | 100%     |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
| AGUA POTABLE EN TAIMARITA   | 61-MEZQUITIC   | TAIMARITA             | RURAL    | 22,53       | 14 22,534  | 22,534                          | 22,534 100     | %         | 0 0 K                                | KILÓMETRO            | 4                | 4                      | 100%     |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
| AGUA POTABLE LOS CUERNOS DE AMOLTITA                                  | 61-MEZQUITIC   | AMOLTITA              | RURAL    | 9,02        | 2 9,022    | 9,022                           | 9,022 100      | %         | 0 0 K                                | CILÓMETRO            | 2                | 1                      | 100%     |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
| CERCADO PERIMETRAL DE POZO  | 61-MEZQUITIC   | MEZQUITIC             | URBANO   | 6,95        | 6,955      | 6,955                           | 6,955 100      | %         | 0 0 N                                | METRO LINEAL         | 40               | 41                     | 100%     |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
| CIRCULACION DE POZO DE AGUA POTABLE                                   | 61-MEZQUITIC   | EL MORTERO            | RURAL    | 15,95       | 0 15,950   | 15,950                          | 15,950 100     | %         | 0 0 N                                | METRO LINEAL         | 50               | 56                     | 100%     | COLOCACION DE MALLA CICLONICA Y POSTES                  |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
| PROYECTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CIENEGA DE GUADALU | JPB1-MEZQUITIC | CIÉNEGA               | RURAL    | 25,30       | 0 25,300   | 25,300                          | 25,300 100     | %         | 0 0 L                                | .OTE                 | 1                |                        | 100%     |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
| PROYECTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE                       | 61-MEZQUITIC   | TECHALOTITA           | RURAL    | 44,27       | 5 44,275   | 44,275                          | 44,275 100     | %         | 0 0L                                 | .OTE                 | 1                |                        | 100%     |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
| PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA EN PUEBLO NUEVO                           | 61-MEZQUITIC   | PUEBLO NUEVO          | RURAL    | 50,60       | 0 50,600   | 50,600                          | 50,600 100     | 4.        | 0 01                                 | .OTE                 | 1                |                        | 100%     |   |
| THOSE OF SUITE MAN SE AGON ENTINEESE NOTES                            | OT-MEE GOTTO   | T OCCUPO HOLVO        | KOTOLE   | 55,55       | 55,555     | 00,000                          | 50,000         | ~         |                                      | .012                 |                  |                        | 100%     |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
| PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TAPIAS                            | 61-MEZQUITIC   | SANTA CATARINA        | RURAL    | 50,60       | 0 50,600   | 50,600                          | 50,600 100     |           | 0 01                                 | .OTE                 |                  |                        | 100%     |   |
| PROTECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TAPIAS                            | 61-MEZQUITIC   | SANTA CATARINA        | RURAL    | 50,00       | 50,600     | 50,600                          | 50,600 100     | 76        | 1 1                                  | .OTE                 |                  |                        | 100%     |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
| REHABILITACION DE AGUA POTAB LE                                       | 61-MEZQUITIC   | SANTA CATARINA        | RURAL    | 27,17       | 7 27.177   | 27,177                          | 27,177 100     |           |                                      | KILÓMETRO            |                  |                        |          |   |
| REMABILITACION DE AGUA POTAB LE                                       | 61-MEZQUITIC   | SANTA CATARINA        | RURAL    | 21,11       | 21,171     | 27,177                          | 27,177 100     | 76        |                                      | CILOME I RO          | 45               |                        | 10%      |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
| REHABILITACION DE AGUA POTABLE  | 61-MEZQUITIC   | ACATITA               | RURAL    | 230,20      | 16 230,206 | 230,206                         | 230,206 100    | %         | 0 0 0                                | METRO LINEAL         | 4,500            | 4,500                  | 100%     | COLOCACION ADICIONAL DE TUBERIA                         |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
| REHABILITACION DE AGUA POTABLE  | 61-MEZQUITIC   | LAS GUAYABAS          | RURAL    | 14,23       | 14,232     | 14,232                          | 14,232 100     | %         | 0 0 K                                | KILÓMETRO            | 2                | 1                      | 100%     |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
| REHABILITACION DE AGUA POTABLE  | 61-MEZQUITIC   | LAS GUAYABAS          | RURAL    | 20,63       | 20,630     | 20,630                          | 20,630 100     | %         | 0 0 K                                | KILÓMETRO            | 3                | \$                     | 100%     |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
| REHABILITACION DE AGUA POTABLE  | 61-MEZQUITIC   | LOS LOBOS             | RURAL    | 24,55       | 5 24,555   | 24,555                          | 24,555 100     | %         | 0 T                                  | OMAS<br>COMUNITARIAS | 25               | 25                     | 100%     |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
| REHABILITACION DE AGUA POTABLE  | 61-MEZQUITIC   | POCHOTITA             | RURAL    | 7,68        | 0 7,680    | 7,680                           | 7,680 100      | %         | 0 0 K                                | KILÓMETRO            | 2                | 3                      | 100%     |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
| REHABILITACION DE AGUA POTABLE  | 61-MEZQUITIC   | PUEBLO NUEVO          | RURAL    | 19,52       | 19,521     | 19,521                          | 19,521 100     | %         | 0 0 T                                | TINACO               | 1                | ·                      | 100%     | COLOCACION DE TINACO                                    |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
| REHABILITACION DE AGUA POTABLE  | 61-MEZQUITIC   | SAN JOSÉ              | RURAL    | 7,39        | 7,397      | 7,397                           | 7,397 100      | %         | 0 0 N                                | METRO LINEAL         | 800              | 801                    | 100%     | COLOCACION DE MANGUERA                                  |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
| REHABILITACION DE AGUA POTABLE  | 61-MEZQUITIC   | SAN MIGUEL (SAN MIGUE | EL RURAL | 26,84       | 5 26,845   | 26,845                          | 26,845 100     | %         | 0 0 N                                | METRO CÚBICO         | 14               | 14                     | 100%     |   |
|   |                | HUAIXTITA)            |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          |   |
|   |                |                       |          |             |            |                                 |                |           |                                      |                      |                  |                        |          | <u> </u>  |

| DRTA: CUARTO TRIMESTRE  |              |                                    |        |                  | Monto de        | recursos presupue   | starios       |            | Rendimiento    | s Financieros  |                               | Av                 | rance Fisico |                |  |
|---|--------------|------------------------------------|--------|------------------|-----------------|---------------------|---------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                           | Municipio    | Localidad                          | Ambito | Total Anual      | ,               | Acumulado al Trimes | itre          | Avance %   | Acumulados     | s al Trimestre | Unidad de                     | Programado Anual   |              | Avance %       | Información complementaria y explicación de variaciones  |
|   |              |                                    |        | 2                | Ministrado<br>3 | Programado<br>4     | Ejercido<br>5 |            | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7 | Medida                        | n rogramado zardar | 10           |                | 11   |
| HABILITACION DE AGUA POTABLE EL CHALATE                                     | 61-MEZQUITIC | EL CHALATE (LOS                    | RURAL  | 12,675           | 12,67           | 5 12,675            | 12,675        | <b>5/3</b> | 0              | ,              | 8<br>KILÓMETRO                | 2                  | 2            | 10/9<br>2 100% | 11   |
|   |              | CHALATES)                          |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
| EHABILITACION DE AGUA POTABLE EL PINAR                                      | 61-MEZQUITIC | EL PINO                            | RURAL  | 10.000           | 10.00           | 0 10.000            | 10.000        | 100%       | 0              |                | KILÓMETRO                     | 2                  | 2            | 2 100%         | COLOCACION DE MAGUERA  |
|   |              |                                    |        | ,                |                 |                     | 12,000        |            | -              |                |                               | -                  |              |                |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
| HABILITACION DE AGUA POTABLE EN CERRO CHINO                                 | 61-MEZQUITIC | SAN SEBASTIÁN DE<br>TEPONAHUASTLÁN | RURAL  | 32,394           | 32,39           | 4 32,394            | 32,394        | 100%       | 0              | 1              | KILÓMETRO                     | 5                  | 5            | 5 100%         |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
| HABILITACION DE AGUA POTABLE EN CHONACATA                                   | 61-MEZQUITIC | CHONACATA                          | RURAL  | 34,273           | 34,27           | 3 34,273            | 34,273        | 100%       | 0              |                | SISTEMA                       | 1                  | 1            | 1 100%         |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
| EHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL RINCON                                  | 61-MEZQUITIC | EL RINCÓN                          | RURAL  | 7,855            | 7,85            | 5 7,855             | 7,855         | 100%       | 0              |                | LOTE                          | 1                  | 1            | 1 100%         |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
| EHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LOS ORGANOS                                | 61-MEZQUITIC | SANTA CATARINA                     | RURAL  | 12,207           | 12,20           | 7 12,207            | 12,207        | 100%       | n              |                | KILÓMETRO                     | 2                  | 2            | 2 100%         |  |
|   |              |                                    |        | 12,207           | 12,20           | 12,207              | 12,201        |            |                | · '            |                               | _                  |              |                |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
| EHABILITACION DE AGUA POTABLE EN OCOTA DE LOS LLANOS                        | 61-MEZQUITIC | OCOTA DE LOS LLANOS                | RURAL  | 129,474          | 129,47          | 4 129,474           | 129,474       | 100%       | 0              |                | SISTEMA                       | _                  | 1            | 1 100%         | REHABILITACION DE LINEA Y RED DE AGUA POTABLE  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
| HABILITACION DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE POPOTITA                        | 61-MEZQUITIC | SAN ANDRÉS COHAMIATA               | RURAL  | 5,750            | 5,75            | 0 5,750             | 5,750         | 100%       | 0              | )              | METRO LINEAL                  | 800                | 0 80         | 0 100%         |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
| HABILITACION DE AGUA POTABLE EN SOCONITA                                    | 61-MEZQUITIC | SOCONITA                           | RURAL  | 10,229           | 10,22           | 9 10,229            | 10,229        | 100%       | 0              | ) (            | KILÓMETRO                     | 2                  | 2            | 2 100%         |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
| EHABILITACION DE AGUA POTABLE EN TAPIAS                                     | 61-MEZQUITIC | SANTA CATARINA                     | RURAL  | 38,933           | 38,93           | 3 38,933            | 38 033        | 100%       | 0              |                | KILÓMETRO                     | 6                  | 6            | B 100%         |  |
| AND EL AND A TOTALLE EN TALLAD  | U. MELGOTTO  | CANTA CATALITY                     | NOTOLE | 50,000           | 00,00           | 50,303              | 50,555        | 100.0      |                | 1              | THE OWNER THE                 |                    |              | 100%           |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
| HABILITACION DE AGUA POTABLE RANCHO DE HILARIO EN EL MIRADOR                | 61-MEZQUITIC | EL MIRADOR                         | RURAL  | 30,127           | 30,12           | 7 30,127            | 30,127        | 100%       | 0              | 1              | METRO LINEAL                  | 4,500              | 0 4,50       | 0 100%         | COLOCACION DE MANGUERA   |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
| ARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS<br>ED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL      |              |                                    | •      |                  |                 |                     |               |            |                | •              |                               |                    |              | •              |  |
| INSTRUCCIÓN INST. RED DE DRENAJE CALLE CALANDRIA CO. LA SOLEDAD DE NEXTIPAC | 120-ZAPOPAN  | li a cournan                       | Inuna  | 17.700           |                 | ol 17.700           | 17.700        | 4005       | <u> </u>       |                | n n n                         | -                  | 21           | 4000           | A UNIQUEDICAL CODE TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COURT OF THE COU |
| 0/131. NEU DE DRENAJE GALLE GALANDRÍA CO. LA SOLEDAD DE NEXTIPAC            | 120-ZAPOPAN  | LA SOLEDAD                         | RURAL  | 17,700           | 17,70           | 1/,700              | 17,700        | 100%       | 0              | 1 '            | INED                          | 1                  | 1            | 1 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. LA SOLEDAD DE NEXTIPAC, OBRA FINIQUITADA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 18.63 METROS LI   |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
|   | <u> </u>     |                                    |        |                  |                 |                     |               |            | <u></u>        | <u> </u>       |                               |                    |              |                |  |
| ONSTRUCCION DE ALCANTARILLA   | 34-EJUTLA    | EJUTLA                             | URBANO | 45,408           | 45,40           | 8 45,408            | 45,408        | 100%       | 0              | -              | ALCANTARILLA                  | 1                  | 1            | 1 100%         |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
| ONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CALLE ABASOLO                                | 34-EJUTLA    | EJUTLA                             | URBANO | 17,334           | 17,33           | 4 17,334            | 17,334        | 100%       | 0              |                | ALCANTARILLA                  | 1                  | 1            | 1 100%         |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
| ONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE HIDALGO              | 37-EL GRULLO | EL GRULLO                          | URBANO | 259,196          | 259,19          | 6 259,196           | 259,196       | 100%       | 0              |                | COLECTOR                      | 1                  | 1            | 1 100%         |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
| ONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS PRUVIALES CIRCUNVALACIÓN-URBANO            | 37-EL GRULLO | EL GRULLO                          | URBANO | 8,115            | 8,11            | 5 8,115             | 8,115         | 100%       | 0              |                | COLECTOR                      | 8,115              | 5 8,11       | 5 100%         |  |
| SALES   |              |                                    | 1      | 2,110            | 2,11            | 2,110               | 2,710         |            |                | · ·            |                               | 5,115              | 5,11         |                |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
|   | 61-MEZQUITIC |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
|   |              | MEZQUITIC                          | URBANO | 25,520           | 25,52           | 0 25,520            | 25,520        | 100%       | 0              | 1 '            | ALCANTARILLA                  | 1                  | 1            | 1 100%         |  |
| ONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN CAMINO LA ESTANCIA                           | 61-MEZQUITIC |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
|   |              |                                    |        |                  |                 |                     |               |            |                |                |                               |                    |              |                |  |
| ONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN CAMINO LA ESTANCIA                           | 61-MEZQUITIC | LOS SAUCES                         | RURAL  | 13,434           | 13,43           | 4 13,434            | 13,434        | 100%       | 0              | )              | ) ALCANTARILLA                | 2                  | 2            | 2 100%         |  |
|   |              |                                    | RURAL  | 13,434           | 13,43           | 4 13,434            | 13,434        | 100%       | 0              | )              | ALCANTARILLA                  | 2                  | 2            | 2 100%         |  |
|   |              |                                    | RURAL  | 13,434<br>35,400 |                 |                     |               | 100%       | 0              |                | ALCANTARILLA<br>DALCANTARILLA | 2                  | 2            | 2 100%         |  |

#### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| PORTA: CUARTO TRIMESTRE   |                          |                         |          |             | Monto de        | recursos presupue | estarios      |          | Rendimientos Financiero | 5                | Av               | vance Fisico           |          |  |
|---|--------------------------|-------------------------|----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|----------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad               | Ambito   | Total Anual |                 | cumulado al Trime |               | Avance % | Acumulados al Trimestro | Unidad de        | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| 1   |                          |                         |          | 2           | Ministrado<br>3 | Programado<br>4   | Ejercido<br>5 | 5/3      | Generados Ejercidos     | Medida<br>8      | 9                | 10                     | 10/9     | 11   |
| CONSTRUCCION DE VADO EN SAN JUAN DE LOS LIRIOS  | 61-MEZQUITIC             | SAN JUAN DE LOS LIRIOS  | RURAL    | 100,149     | 100,149         | 100,14            | 9 100,14      |          | 0                       | 0 ALCANTARILLA   | :                | 2                      | 100%     | · ·  |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE VADOS   | 61-MEZQUITIC             | GUAMUCHILILLO           | RURAL    | 75,000      | 75,000          | 75,00             | 0 75,00       | 100%     | 0                       | 0 ALCANTARILLA   | 10               | 0 10                   | 100%     |  |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE VADOS   | 61-MEZQUITIC             | OCOTA                   | RURAL    | 101,175     | 101,175         | 101,17            | 5 101,17      | 100%     | 0                       | 0 ALCANTARILLA   |                  | 5 .                    | 100%     |  |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE VADOS EN EL CERRO COLORADO  | 61-MEZQUITIC             | CERRO COLORADO          | RURAL    | 130,233     | 130,233         | 130,23            | 3 130,23      | 100%     | 0                       | 0 ALCANTARILLA   | :                | 2                      | 100%     |  |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE VADOS EN LA ESTANCIA  | 61-MEZQUITIC             | LOS SAUCES              | RURAL    | 4,500       | 4,500           | 4,50              | 0 4,50        | 100%     | 0                       | 0 ALCANTARILLA   |                  | 1                      | 100%     |  |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
| ALCANTARILLADO PLUVIAL FRACC. HDA. VISTA HERMOSA  | 98-TLAQUEPAQUE           | TLAQUEPAQUE             | URBANO   | 1,144,804   | 1,144,804       | 1,144,80          | 4 1,049,99    | 92%      | 0                       | 0 COLECTOR       | 26               | 6 26                   | 100%     | FINIQUITADA  |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
| AMPLIACIÓN<br>AMPLIACION DE RDES DE DRENAJE   | 47 010 and 5             | N CAÑADAS DE OBREGÓN    | URBANO   | 20,512      | 20,512          | 2 20,51           | 2 20,51       | 45       |                         | a pro            | 1                |                        | 100%     | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES JAZMIN, FLAVIO ROMERO Y SANTA FE                                      |
| AMPLIACION DE RDES DE DRENAJE   | 117-CANADAS DE OBREGOR   | N CANADAS DE OBREGON    | UKBANO   | 20,512      | 20,512          | 20,51             | 2 20,512      | 100%     | 0                       | URED             | 100              | 101                    | 100%     | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES JAZMIN, FLAVIO ROMERO Y SANTA FE                                      |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
| MANTENIMIENTO   |                          | 1                       |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
| MANTENIMIENTO REVESTIMIENTO DEL DREN SALIDA A LA COMUNIDAD DEL AGUACATE                                       | 37-EL GRULLO             | EL GRULLO               | URBANO   | 363,664     | 289,22          | 289,22            | 1 289,22      | 100%     | 0                       | 0 CANAL          | 1                | 1                      | 100%     |  |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
| REHABILITACIÓN  |                          | <u> </u>                | <u> </u> | L           |                 | l                 | <u> </u>      |          |                         |                  | <u> </u>         | 1                      | l        |  |
| REVESTIMIENTO DEL DREN DE AGUAS PLUVIALES UBICADO A UN COSTADO DE LA<br>CARRETERA EL GRULLO-AUTLÁN            | 37-EL GRULLO             | EL GRULLO               | URBANO   | 800,000     | 1,199,168       | 1,199,16          | 5 1,199,16    | 100%     | 0                       | 0 CANAL          |                  | 1                      | 100%     |  |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
|   |                          |                         |          |             |                 | <u></u>           |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
| REHABILITACION DE ALCANTARILLAS CAMINO AL MAGUEY  | 61-MEZQUITIC             | EL MAGUEY               | RURAL    | 41,214      | 41,214          | 41,21             | 4 41,21       | 100%     | 0                       | 0 ALCANTARILLA   | l .              | 6                      | 100%     |  |
|   |                          | 1                       |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
| RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO<br>CONSTRUCCIÓN   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE AGUA Y DRENAJE DEL FRACCIONAMIENTO EL CAMPESINO   | 106-TUXCACUESCO          | TUXCACUESCO             | URBANO   | 2,050,000   | 205,000         | 205,00            | 0 205,00      | 100%     | 0                       | 0 RED            | 205,00           | 205,000                | 100%     |  |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
|   |                          | 1                       |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
| RED DE DRENAJE EN LA TRINIDAD   | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | O LA TRINIDAD           | RURAL    | 239,012     | 239,012         | 2 239,01          | 2 239,01      | 100%     | 0                       | 0 METRO LINEAL   | 50               | 501                    | 100%     | OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EL PRESUPEUSTO QUE SE REPORTO ANTERIORMENTE SOLO VARIO POR MIL PESO |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
| CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ARROYO EN EL POBLADO<br>VENTA DEL ASTILLERO                   | 120-ZAPOPAN              | ZAPOPAN                 | URBANO   | 2,294,983   | 2,294,983       | 2,294,98          | 1,666,14      | 73%      | 0                       | 0 METRO LINEAL   | 2,410            | 6 2,410                | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO LA VENTA DEL ASTILLERO  |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
| CONST. RED DE ALC. SAN. EN VARIAS CALLES DE LA COL, JARDINES DE LOS BELENE                                    | P 420 ZADODAY            | ZAPOPAN                 | URBANO   | 76,013      | 76,013          | 76,01             | 9 70          | 1000     |                         | O METRO ( N/C )  |                  |                        | 100%     | A LIBIOACION DE LA ORDA SE SULLA COL LADDINSSE DE LOS DELEVES COCA PRINCIPARA                                    |
| OUND). NEU DE ALO. DAN. EN YAKIAD GALLES DE LA CUL, JAKDINES DE LOS BELENE                                    | 0 120-ZAPUPAN            | ZAPUPAN                 | UNNANU   | /6,013      | /6,013          | /6,01             | /6,013        | 100%     | 0                       | 0 METRO LINEAL   | 81               | 81                     | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. JARDINES DE LOS BELENES, OBRA FINIQUITADA                                  |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
| CONST. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE VARIAS CALLES CO  | 120.7APOPAN              | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO   | 104,259     | 104,259         | 9 104,25          | 9 104 25      | 100%     |                         | 0 METRO LINEAL   | 440              | 0 440                  | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. DIVISION DEL NORTE, OBRA FINIQUITADA                                       |
| DIVISION DEL NORTE  |                          | - SOLINGING MONIGIPAL   |          | 104,209     | 104,208         | 104,25            | 104,20        | .3076    |                         | J. I. C. LINEAL  | 1"               | 1"                     | .0076    |  |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE  | 120-ZAPOPAN              | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO   | 95,976      | 95,976          | 95,97             | 6 23 00.      | 25%      | 0                       | 0 METRO LINEAL   | 10               | и                      | 0%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA MESA COLORADA CRUCERO   |
| LA COLONIA MESA COLORADA CRUCERO  |                          |                         |          | 55,670      | 55,876          | 55,57             | 23,55         |          |                         |                  | 10               | ]                      |          |  |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES COL.   | 120-ZAPOPAN              | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO   | 915,693     | 915,693         | 915,69            | 3 228 97      | 25%      | 0                       | 0 METRO LINEAL   | 96.              | 14                     | 0%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA POBLADO LA PRIMAVERA  |
| POBLADO LA PRIMAVERA  |                          | , and the second second |          | 515,085     | 515,050         | 3.3,08            | 223,82        |          |                         | ,                |                  | ]                      |          | Talya  |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS EN   | 120-ZAPOPAN              | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL    | 992,828     | 992,828         | 992,82            | 8 249 20      | 25%      | 0                       | 0 METRO LINEAL   | 104              | 15                     | 0%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN JOSE EJIDAL   |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTIARIO Y DESCARGAS EN<br>VARIAS CALLES DE LA COL. SAN JOSE EJIDAL |                          | - SOLINGING MONIGIPAL   |          | 992,020     | 552,020         | . 552,62          | 240,20        | 2070     |                         | J. I. C. LINEAL  | 1,041            | ]                      | 3,6      |  |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA  | 120-ZAPOPAN              | ZAPOPAN                 | URBANO   | 168.851     | 168.85          | 168.85            | 1 168.85      | 100%     | 0                       | 0 METRO LINEAL   | 111              | 3 111                  | 100%     | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA HOGAR OBRA FINIQUITADA  |
| HOGAR   |                          |                         |          | 100,001     | 100,00          | 100,60            | 100,00        | .30 /6   |                         | JAME I TO EINEAL | 11.              | 11.                    | .0076    | E. E. E. E. E. E. E. GOLGIER INGERS GUILLI INQUITANT   |
|   |                          |                         |          |             |                 |                   |               |          |                         |                  |                  |                        |          |  |

| EJERCICIO FISCAL: 2009   |                                     |                                  |        |             |               |                    | (cifras en pesos | y porcentajes sin | incluir decimales)        |                  |                        |          |  |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|---------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |                                     |                                  |        |             | Monto de recu | rsos presupuestari | ios              | Rendimiento       | os Financieros            | Avi              | ance Fisico            |          |  |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                           | Localidad                        | Ambito | Total Anual |               | ulado al Trimestre | Avano            | Acumulado         | os al Trimestre Unidad de | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| 1  |                                     |                                  |        | 2           | Ministrado F  | Programado<br>4    | Ejercido 5/3     | Generados         | Ejercidos Medida          | 9                | 10                     | 10/9     | 11   |
| CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN<br>VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL TIGRE II | 120-ZAPOPAN                         | ZAPOPAN                          | URBANO | 956,817     | 956,817       | 956,817            | 789,108 82%      |                   | 0 0 METRO LINEA           | . 638            | 638                    | 100%     | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA EL TIGRE II OBRA FINIQUITADA  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL<br>CARACOL TERCERA ETAPA                        | 120-ZAPOPAN                         | EL CARACOL                       | RURAL  | 84,556      | 84,555        | 84,555             | 84,555 1009      |                   | 0 METRO LINEA             | . 89             | 88                     | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL CARACOL. OBRA FINIQUITADA  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA DIVISION DEL NORTE                | 120-ZAPOPAN                         | ZAPOPAN                          | URBANO | 321,443     | 321,443       | 321,443            | 321,443 1005     |                   | 0 0 METRO LINEA           | . 214            | 214                    | 100%     | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE OBRA FINIQUITADA   |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE LOS BELENES           | 120-ZAPOPAN                         | ZAPOPAN                          | URBANO | 417,522     | 417,522       | 417,522            | 417,522 1005     | •                 | 0 0 METRO LINEA           | . 278            | 278                    | 100%     | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA JARDINES DE LOS BELENES OBRA FINIQUITADA  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS EN VARIAS  | KOO TADODAN                         | COBERTURA MUNICIPAL              | RURAL  | 229,527     | 229,527       | 229,527            | 57,382 25%       |                   | 0 0 METRO LINEA           | 040              |                        | 0%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN MIGUEL TATEPOSCO  |
| CALLES COL. SAN MIGUEL TATEPOSCO   | 120-ZAPOPAN                         | COBERTORA MUNICIPAL              | RURAL  | 229,521     | 229,527       | 229,527            | 57,382 25%       | '                 | U UMETRO LINEA            | . 242            |                        | 0%       | DA UBICACION DE DA OBRA ES EN DA COLONIA SAN MIGUEL TATEPOSCO  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA DELEGACIO  | 125-SAN IGNACIO CERRO               | LOS DOLOPES                      | RURAL  | 666.667     | 666.667       | 666.667            | 666,667 1005     |                   | 0 0 METRO LINEA           | . 666.667        | 666.667                | 100%     |  |
| LOS DOLORES  | GORDO                               |                                  |        |             | 33,53         | ,                  |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE LINEAS SECUNDARIAS DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO LA:  | \$125-SAN IGNACIO CERRO             | SAN IGNACIO CERRO                | URBANO | 1,000,000   | 1,000,000     | 1,000,000          | 1,000,000 1009   |                   | 0 0 METRO LINEA           | . 1,000,000      | 1,000,000              | 100%     |  |
| LAGUNITAS  | GORDO                               | GORDO                            |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SERGIO LARA  | 16-AYOTLÁN                          | SANTA RITA                       | URBANO | 132,066     | 132,066       | 132,066            | 95,524 72%       |                   | 0 0 METRO LINEA           | . 378            | 378                    | 100%     |  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
| APORTACION MUNICIPAL POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION  | 43-LA HUERTA                        | AGUA CALIENTE NUEVA              | RURAL  | 252,853     | 252,853       | 252,853            | 252,853 1005     | <u>.</u>          | 0 0 METRO LINEA           | . 200            | 200                    | 100%     |  |
| ALCANTARILLADO SANITARIO   |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
| APORTACION MUNICIPAL POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE REI<br>DE ALACANTARILLADO                   | 043-LA HUERTA                       | SAN MATEO                        | RURAL  | 404,437     | 404,437       | 404,437            | 404,437 1005     |                   | 0 0 METRO LINEA           | . 600            | 600                    | 100%     |  |
| DE ALACANTARILLADO   |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN VARIAS<br>LOCALIDADES                                  | 43-LA HUERTA                        | AGUA CALIENTE NUEVA              | RURAL  | 827,075     | 827,075       | 827,075            | 827,075 1005     |                   | 0 METRO LINEA             | . 7,904          | 7,904                  | 100%     |  |
| ECONLIDADEO  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN MATEO                                     | 43-LA HUERTA                        | SAN MATEO                        | RURAL  | 887,831     | 887,831       | 887,831            | 887,831 1009     |                   | 0 METRO LINEA             | . 6,605          | 6,605                  | 100%     |  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE PRIV. ITURBIDE   | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS<br>MEMBRILLOS | IXTLAHUAÇÂN DE LOS<br>MEMBRILLOS | URBANO | 115,470     | 115,470       | 115,470            | 115,470 1005     |                   | 0 METRO LINEA             | . 120            | 120                    | 100%     |  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
| DRENAJE DE LA CALLE JUAREZ   | 44-IXTLAHUAÇÂN DE LOS<br>MEMBRILLOS | LOMAS DE ATEQUIZA                | RURAL  | 124,138     | 124,138       | 124,138            | 124,138 1005     |                   | 0 0 METRO LINEA           | . 138            | 138                    | 100%     |  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
| DRENAJE DE LA CALLE PRIV. JAVIER MINA  | w ner works he con                  | LOMAS DE ATEQUIZA                | RURAL  | 106,636     | 106,636       | 106,636            | 106,636 1005     |                   | 0 0 METRO LINEA           | 400              | 407                    | 100%     |  |
| DRENAJE DE LA CALLE PRIV. JAVIER MINA  | MEMBRILLOS                          | LOMAS DE ATEQUIZA                | RURAL  | 106,638     | 106,636       | 106,636            | 106,636 1001     |                   | 0 UMETRO LINEA            | . 160            | 160                    | 100%     |  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO  | 61-MEZQUITIC                        | SAN SEBASTIÁN DE                 | RURAI  | 326,720     | 326,720       | 326,720            | 326,720 1009     |                   | 0 0 METRO LINEA           | 201              | 201                    | 100%     | LINEA  |
|  |                                     | TEPONAHUASTLÁN                   |        | 525,720     | 020,720       |                    |                  |                   | Jane I To Elike A         | 201              | 201                    |          |  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN SEBASTIAN   | 61-MEZQUITIC                        | SAN SEBASTIÁN DE                 | RURAL  | 472,635     | 472,635       | 472,635            | 472,635 1005     | i .               | 0 0 METRO LINEA           | . 1,250          | 1,250                  | 100%     |  |
|  |                                     | TEPONAHUASTLÁN                   |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BUENAVISTA  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO               | BUENAVISTA                       | RURAL  | 164,323     | 164,323       | 164,323            | 164,323 1005     |                   | 0 0 OBRA                  | 100              | 100                    | 100%     |  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VESTIDORES EN CAMPO DEPORTIVO CAMAJAPITA  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO               | CAMAJAPITA                       | RURAL  | 141,627     | 141,627       | 141,627            | 141,627 1005     |                   | 0 0 OBRA                  | 100              | 100                    | 100%     | NOTA EN ESTA SOLICITUD EL TRIMESTRE ANTERIOR SE HABIA MANDADO AL 100% LA OBRA PERO HUBO MAS EROGACIONES PARA LA MISMA OBRA, POR ES |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          | SITUACION SE VUELVE A MANDAR AL 100%.  |
|  |                                     |                                  |        |             |               |                    |                  |                   |                           |                  |                        |          |  |
|  |                                     |                                  |        | 1           |               |                    |                  |                   |                           | 1                |                        | 1        |  |

#### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE                                 |  |                            |        |             | Monto de roc | ursos presupuesta                       | arios         |                      | ntee Fine                            |                     | Avai   | nce Fisico             |          |   |
|--|--|----------------------------|--------|-------------|--------------|---|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|----------|---|
| Destino del gasto  |  |                            |        |             |              | ursos presupuesta<br>mulado al Trimestr |               | Rendimier<br>Acumula | ntos Financieros<br>dos al Trimestre | 11-14-4-4           | Avai   | nce risico             |          | Información complementaria y explicación de variaciones   |
| (Denominación o descripción)   | Municipio  | Localidad                  | Ambito | Total Anual |              | Programado                              | Ejercido Avai | Generados            |                                      | Unidad de<br>Medida | Programado Anual                               | Acumulado al Trimestre | Avance % | illoritación completitentaria y explicación de variaciónes  |
| 1  |  |                            |        | 2           | 3            | 4                                       | 5 5           | /3 6                 | 7                                    | 8                   | 9  | 10                     | 10/9     | 11  |
| DRENAJE CALLE CUAUHTEMOC   | 8-ARANDAS  | ARANDAS                    | URBANO | 32,58       | 6 32,586     | 32,586                                  | 32,586 10     | 0%                   | 0                                    | 0 RED               | 0  |                        | 0%       |   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
| ALCANTARILLADO SANITARIO COL. GUADALUPE EJIDAL                           | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE                | URBANO | 207,15      | 5 207,155    | 207,155                                 | 206,630 10    | 0%                   | 0                                    | 0 METRO LINEAL      | 67   | 6                      | 7 100%   | FINIQUITADA   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
| ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LA GUADALUPANA                             | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE                | URBANO | 161,00      | 0 161,000    | 161,000                                 | 160,198 10    | ON                   |                                      | 0 METRO LINEAL      | 420  | 40                     | 8 100%   | FINIQUITADA   |
| ALCANTANIELADO SANTANIO COL. LA GUADALOFANA                              | BO-TENQUEFAQUE   | ILAQUEFAQUE                | OKBANO | 101,000     | 101,000      | 101,000                                 | 100,150       | 0.6                  |                                      | O METRO LINEAL      | 120  | 12                     | 10076    | PINGULADA   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
| ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LOMA VERDE                                 | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE                | URBANO | 550,000     | 0 550,000    | 550,000                                 | 526,837 96    | 3%                   | 0                                    | 0 METRO LINEAL      | 262  | 26                     | 2 100%   | FINIQUITADA   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
| ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LOMAS DEL TAPATIO                          | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE                | URBANO | 357,73      | 7 357,737    | 357,737                                 | 357,736 10    | 0%                   | 0                                    | 0 METRO LINEAL      | 65   | 6                      | 5 100%   | FINIQUITADA   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
| ALCANTARIU ARG GANTARIO EN LA GALLE PRIVARIA ETIZETTA PARA               | A COLUMN TO A COLU | TIAQUEDAQUE                | UPPANO |             | 000          | 200                                     | 200 050       | ON.                  |                                      | OMETER LINE:        |  |                        | 4000     | PRINCIPLADA   |
| ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA FELIPE LOZA COL. OJO DE AGU | IAIS6-1LAQUEPAQUE  | TLAQUEPAQUE                | URBANO | 296,85      | 2 296,852    | 296,852                                 | 296,852 10    | U76                  | 0                                    | 0 METRO LINEAL      | 253  | 25                     | 3 100%   | FINIQUITADA   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
| COLECTOR SANITARIO DE 18" DE DIAM. EN SANTA ANITA                        | 98-TLAQUEPAQUE   | SANTA ANITA                | URBANO | 1,223,14    | 2 1,223,142  | 1,223,142                               | 1,037,516 88  | 5%                   | 0                                    | 0 METRO LINEAL      | 515  | 51                     | 5 100%   | FINIQUITADA   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
| DRENAJE COL. ALVARO OBREGON  | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE                | URBANO | 752,95      | 8 752,958    | 752,958                                 | 752,958 10    | 0%                   | 0                                    | 0 METRO LINEAL      | 413  | 41                     | 3 100%   | FINIQUITADA   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
| DRENAJE COL. BUENOS AIRES  | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE                | URBANO | 650,000     | 0 650,000    | 650,000                                 | 625,819 96    | 3%                   | 0                                    | 0 METRO LINEAL      | 326  | 32                     | 6 100%   | FINIQUITADA   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
| DRENAJE COL. BUENOS AIRES  | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE                | URBANO | 250,000     | 0 250,000    | 250,000                                 | 209,615 84    | 1%                   | 0                                    | 0 METRO LINEAL      | 121  | 12                     | 1 100%   | FINIQUITADA   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
| DRENAJE COL. HUERTA DE PEÑA  | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE                | URBANO | 946,07      | 8 946,078    | 946,078                                 | 946,078 10    | 0%                   | 0                                    | 0 METRO LINEAL      | 405  | 40                     | 5 100%   | FINIQUITADA   |
| SILINGE SOLITICATA DE L'EM   | SO-TENGOLI NGOL  | I DigoLi rigoL             | O.L.J. | 540,071     | 540,070      | 540,070                                 | 540,070       | -                    | ·                                    | o me mo emere       | 403  | -                      | 100%     | i irrigior (nueva   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
| DRENAJE COL. LA DURAZNERA  | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE                | URBANO | 492,50      | 0 492,500    | 492,500                                 | 475,354 97    | 7%                   | 0                                    | 0 METRO LINEAL      | 117  | 11                     | 7 100%   | FINIQUITADA   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO COL. LOMA VERDE                  | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE                | URBANO | 215,000     | 0 215,000    | 215,000                                 | 211,501 98    | 3%                   | 0                                    | 0 OBRA              | 1  |                        | 1 100%   | FINIQUITADA   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
| OBRAS DE DRENAJE Y BOCAS DE TORMENTA COL. SAN PEDRITO                    | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE                | URBANO | 540,00      | 540,000      | 540,000                                 | 357,313 66    | 3%                   | 0                                    | 0 METRO LINEAL      | 293  | 29                     | 3 100%   | FINIQUITADA   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
| AMPLIACIÓN   |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
| AMPLAICION DE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL                              | 109-UNION DE SAN ANTO  | DNIO UNIÓN DE SAN ANTONI   | UKBANO | 34,000      | 0 34,000     | 34,000                                  | 34,000 10     | U76                  | U                                    | 0 RED               | 1  |                        | 1 100%   | ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA Y TAMBIEN ES UNA APORTACION DEL MUNICIPIO YA QUE EL ESTADO ES QUIEN SE ENCARGO DE EJECUTAR LA OBRA.  |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
| DRENAJE EN LOMA DE SOTELO  | 109-UNIÓN DE SAN ANTO  | ONIO LOMA DE SOTELOS       | RURAL  | 54,00       | 0 54,000     | 54,000                                  | 54,000 10     | 0%                   | 0                                    | 0 RED               | 1  |                        | 1 100%   | OBRA CONCLUIDA Y SOLO FUE UNA APORTACION DEL MUNICIPIO ESTA OBRA LA HIZO EL ESTADO POR ESO LA UNIDAD DE MEDIDA NO ES NINGUNA DE LAS C<br>ESTA EN LAS OPCIONES YA QUE EL MUNICIPIO NO EJECUTO LA OBRA SOLO APORTO. |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          | ESTA EN DAS OPCIONES TA QUE EL MUNICIPIO NO EJECUTO DA OBRA SOLO APORTO.  |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO DE LA CABECERA        | 125-SAN IGNACIO CEPPO  | D SAN IGNACIO CERPO        | URBANO | 134,02      | 6 134,026    | 134,026                                 | 134,026 10    | 0%                   | 0                                    | 0 METRO LINEAL      | 134,026  | 134,02                 | 6 100%   |   |
| MUNICIPAL  | GORDO  | SAN IGNACIO CERRO<br>GORDO | 2240   | 134,021     | 154,520      | 154,020                                 | .54,020       |                      |                                      |                     | 154,020  | 134,02                 |          |   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
|  | 1  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     | <u>                                       </u> |                        |          |   |
| AMPLIACION DE DRENAJE DE LA CALLE PINO                                   | 44-IXTLAHUAÇÂN DE LOS<br>MEMBRILLOS  | S LAS AGUILILLAS           | URBANO | 8,399       | 9 8,399      | 8,399                                   | 8,399 10      | 0%                   | 0                                    | 0 METRO LINEAL      | 60   | 6                      | 100%     |   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
|  |  |                            |        |             |              |   |               |                      |                                      |                     |  |                        |          |   |
| REHABILITACIÓN   | +  | -                          |        | -1          | +            |   | -             |                      |                                      | +                   | 1  |                        | 1        |   |
|  |  |                            |        |             | 1            |   | 1             | 1                    |                                      |                     |  |                        |          | <u> </u>  |

| EJERCICIO FISCAL: 2009  |                   |              |        |             |                |                                      | (cifras  | en pesos y p  | orcentajes sin incluir decimal                      | es)              |                  |                        |              |   |
|---|-------------------|--------------|--------|-------------|----------------|--------------------------------------|----------|---------------|---|------------------|------------------|------------------------|--------------|---|
| PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE                                  |                   |              |        |             | Manta da       | recursos presupu                     | ti       |               |   |                  | A                | ance Fisico            |              |   |
| Destino del gasto   |                   |              |        |             |                | recursos presupu<br>cumulado al Trim |          |               | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre | Unidad de        |                  |                        |              | Información complementaria y explicación de variaciones |
| (Denominación o descripción)  | Municipio         | Localidad    | Ambito | Total Anual |                | Programado                           |          | Avance %      | Generados Ejercidos                                 | Medida           | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %     |   |
| 1 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE LAS CALLES ALLENDE Y NICOLÁS BRA | MOST EL CRITTO    | EL CERRITO   | RURAL  | 2 20,993    | <b>3</b> 20,99 | 4                                    | 5        | 5/3<br>3 100% | 6 7   | 8<br>OBRA        | 9 20.993         | 10 20,993              | 10/9<br>100% | 11  |
| EN EL CERRITO   | WOS/-EL GRULLO    | EL CERRITO   | RURAL  | 20,993      | 20,99          | 3 20,81                              | 33 20,99 | 3 100%        |   | OBRA             | 20,993           | 20,99.                 | 100%         |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
| REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA DE LA CALLE ALLENDE            | 37-EL GRULLO      | EL GRULLO    | URBANO | 74,386      | 74,38          | 6 74,3                               | 96 74,38 | 6 100%        | 0 0   | OBRA             | 74,386           | 74,386                 | 100%         |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
| RED DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION EN LA CALLE AV. LAS ROSAS         | 48-JESÚS MARÍA    | JESÚS MARÍA  | URBANO | 26,082      | 26,08          | 2 26,0                               | 26,08    | 2 100%        | 0 0   | METRO LINEAL     | 123              | 123                    | 100%         |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
| RED DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION EN LA CALLE DOMINGO ALVAREZ       | 48-JESÚS MARÍA    | JESÚS MARÍA  | URBANO | 35,000      | 35,00          | 0 35,0                               | 00 35,00 | 0 100%        |   | METRO LINEAL     | 100              | 101                    | 100%         |   |
| RED DE DREMAJE SANTIARIO REPABILITACION EN LA CALLE DOMINGO ALVAREZ       | 40-JESUS MARIA    | JESUS MINKIN | OKBANO | 33,000      | 30,00          | 33,0                                 | 30,00    | 100%          |   | METRO LINEAL     | 105              | 10:                    | 10076        |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
| RED DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA       | 48-JESÚS MARÍA    | JESÚS MARÍA  | URBANO | 35,950      | 35,95          | 0 35,9                               | 35,95    | 0 100%        | 0 0   | METRO LINEAL     | 110              | 110                    | 100%         |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
| RED DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION EN LA CALLE GABINO BARREDA        | 48-JESÚS MARÍA    | JESÚS MARÍA  | URBANO | 24,160      | 24,16          | 0 24,1                               | 30 24,16 | 0 100%        | 0 0   | METRO LINEAL     | 102              | 102                    | 100%         |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
| RED DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION EN LA CALLE GALEANA               | 48-JESÚS MARÍA    | JESÚS MARÍA  | URBANO | 17,000      | 17,00          | 0 17,0                               | 10 4     | 0 100%        |   | METRO LINEAL     |                  |                        | 100%         |   |
| REU DE DRENAJE SANITARIO RENABILITACION EN LA CALLE GALEANA               | 46-JESUS MARIA    | JESUS MARIA  | URBANU | 17,000      | 17,00          | 17,0                                 | 17,00    | 0 100%        |   | I ME I RO LINEAL | 110              | 110                    | 100%         |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
| RED DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS      | 48-JESÚS MARÍA    | JESÚS MARÍA  | URBANO | 15,000      | 15,00          | 0 15,0                               | 15,00    | 0 100%        | 0 0   | METRO LINEAL     | 45               | 49                     | 100%         |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
| RED DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION EN LA CALLE JUAN DIEGO            | 48-JESÚS MARÍA    | JESÚS MARÍA  | URBANO | 30,500      | 30,50          | 0 30,5                               | 00 30.50 | 0 100%        | 0 0   | METRO LINEAL     | 70               | 70                     | 100%         |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
| RED DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION EN LA CALLE MIGUEL DIAZ OROZCO    | 48-JESÚS MARÍA    | JESÚS MARÍA  | URBANO | 60,486      | 60,48          | 6 60,4                               | 60,48    | 6 100%        | 0 0   | METRO LINEAL     | 198              | 191                    | 100%         |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
| RED DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION EN LA CALLE MONICO ROSALES        | 48-JESÚS MARÍA    | JESÚS MARÍA  | URBANO | 27,800      | 27,80          | 0 27,8                               | 27,80    | 0 100%        | 0 0   | METRO LINEAL     | 71               | 7                      | 100%         |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
| RED DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION EN LA CALLE MORELOS               | 48-JESÚS MARÍA    | JESÚS MARÍA  | URBANO | 66,952      | 66,95          | 2 66,91                              | 52 66 95 | 2 100%        | 0 0   | METRO LINEAL     | 214              | 214                    | 100%         |   |
|   |                   |              |        |             | ,              |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
| RED DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION EN LA CALLE OBREGON               | 48-JESÚS MARÍA    | JESÚS MARÍA  | URBANO | 27,726      | 27,72          | 6 27,7                               | 26 27,72 | 6 100%        | 0 0   | METRO LINEAL     | 73               | 7:                     | 100%         |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
| RED DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION EN LA CALLE PROFRA SANCHEZ        | 48-JESÚS MARÍA    | JESÚS MARÍA  | URBANO | 24,266      | 24,26          | 6 24,2                               | 36 24,26 | 6 100%        | 0 0   | METRO LINEAL     | 76               | 70                     | 100%         |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
| RED DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION EN LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYO   | LA 48-JESÚS MARÍA | JESÚS MARÍA  | URBANO | 41,396      | 41,39          | 6 41,3                               | 96 41 39 | 6 100%        | 0 0   | METRO LINEAL     | 167              | 167                    | 100%         |   |
|   |                   |              |        |             | ,00            | 71,01                                | . 1,00   | 1             |   |                  | 107              | 10.                    |              |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
| RED DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION EN LA CALLE SAN MATEO APOSTOL     | 48-JESÚS MARÍA    | JESÚS MARÍA  | URBANO | 63,436      | 63,43          | 6 63,4                               | 63,43    | 6 100%        | 0 0   | METRO LINEAL     | 224              | 224                    | 100%         |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
| RED DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION EN LA CALLE SAUCES                | 48-JESÚS MARÍA    | JESÚS MARÍA  | URBANO | 19,120      | 19,12          | 0 19,1:                              | 19,12    | 0 100%        | 0 0   | METRO LINEAL     | 242              | 24                     | 100%         |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
| RED DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION EN LA CALLE TULIPANES             | 48-JESÚS MARÍA    | JESÚS MARÍA  | URBANO | 95,000      | 95,00          | 0 95,0                               | 95.00    | 0 100%        | 0 0   | METRO LINEAL     | 210              | 210                    | 100%         |   |
|   |                   |              |        | -5,550      | -1,00          | 30,01                                | 20,00    | 1             |   |                  | 210              |                        |              |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      | <u> </u> | <u> </u>      |   | <u> </u>         |                  |                        |              |   |
| RED DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZ    | ZA 48-JESÚS MARÍA | JESÚS MARÍA  | URBANO | 29,000      | 29,00          | 0 29,0                               | 29,00    | 0 100%        | 0 0   | METRO LINEAL     | 77               | 71                     | 100%         |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
|   |                   |              |        |             |                |                                      |          |               |   |                  |                  |                        |              |   |
|   | -1                | -1           | 1      |             |                | 1                                    | 1        | 1             | 1   |                  |                  |                        |              |   |

| SCAL: 2009<br>E SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                          |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  | F                      |          |   |
|---|--------------------------|------------------------------|----------|-------------|------------|------------------|-----------|----------|---|----------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| Destino del gasto   |                          |                              |          |             |            | recursos presupu |           |          | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre | Haid of A            |                  | vance Fisico           |          | Información complementaria y explicación de variaciones   |
| (Denominación o descripción)  | Municipio                | Localidad                    | Ambito   | Total Anual | Ministrado | Programado       | Ejercido  | Avance % | Generados Ejercidos                                 | Unidad de<br>Medida  | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | información compenienciana y expircación de variaciónes   |
| 1<br>LETRINAS   |                          |                              |          | 2           | 3          | 4                | 5         | 5/3      | 6 7   | 8                    | 9                | 10                     | 10/9     | 11  |
| CONSTRUCCIÓN  |                          |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE FOSA DE OXIDACION   | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | LOMA DE SOTELOS              | RURAL    | 28,043      | 28,043     | 3 28,04          | 43 28,04  | 13 100%  | 0   | 0 LETRINA,<br>METROS |                  | 1                      | 1 100%   | OBRA CONCLUIDA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR OBRA.  |
|   |                          |                              |          |             |            |                  |           |          |   | CÚBICOS              |                  |                        |          |   |
|   |                          |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE FOSAS EN RELLENO SANITARIO  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | COBERTURA MUNICIPAL          | URBANO   | 137,770     | 137,770    | 137,77           | 70 137,77 | 70 100%  | 0   | 0 LETRINA,           | 10               | 10                     | 0 100%   | OBRA CONCLUIDA.   |
|   |                          |                              |          |             |            |                  |           |          |   | METROS<br>CÚBICOS    |                  |                        |          |   |
| TANQUES SÉPTICOS  |                          |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
| EL QUE CORRESPONDA  | 61-MEZQUITIC             | LAS BOCAS                    | RURAL    | 1,000,000   | 600,000    | 1,000,00         | 300,00    | 00 50%   | 0   | 0 METROS<br>CÚBICOS  | 600,00           | 300,00                 | 0 50%    | FOLIO CON CARACTER DE PRUEBA.   |
|   |                          |                              |          |             |            |                  |           |          |   | СОВІСОЗ              |                  |                        |          |   |
|   |                          |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
| OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS   |                          | 1                            |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
| OTROS  COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA REPARACIONES DE AGUA Y DRENAJE EN LA   | ARE THE PROPERTY.        | TUXCACUESCO                  | URBANO   | 6.922       | 6.922      | 2 6.90           | 22 6.92   | 22 100%  | al  | 0 ACTIVIDAD          | 6.92             | 22 6.92                | 2 100%   |   |
| CABECERA MPAL.  | 106-10XCACUESCO          | TUXCACUESCO                  | URBANU   | 6,922       | 0,924      | 2 0,94           | 22 6,92   | 22 100%  | 0   | UACTIVIDAD           | 6,92             | 22 6,92                | 2 100%   |   |
|   |                          |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
|   |                          |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA A COLECTOR EN LATERAL AV. PATRIA COL.<br>BARRIO DE LA UNION  | . 120-ZAPOPAN            | COBERTURA MUNICIPAL          | URBANO   | 320,064     | 320,064    | 4 320,06         | 80,01     | 16 25%   | 0   | 0 OTROS              |                  | 1                      | 0%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BARRIO DE LA UNION   |
| DARRIO DE LA UNION  |                          |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
|   | 1                        |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE RED DRENAJE EN C. CALANDRIA EN LA COLONIA EL CERRITO (LA  | 120-ZAPOPAN              | ZAPOPAN                      | URBANO   | 63.021      | 63.02      | 1 63.02          | 21 63.02  | 21 100%  | 0   | 0 METRO LINEAL       |                  | 96 A                   | 6 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL CERRITO (LA SOLEDAD DE NEXTIPAC)  |
| CONSTRUCCION DE RED DRENAJE EN C. CALANDRIA EN LA COLONIA EL CERRITO (LA<br>SOLEDAD DE NEXTIPAC)  |                          |                              | J. Dreft | 03,021      | 03,02      | 03,02            | 03,02     |          |   | EING LINEAL          |                  |                        | .00%     | DE MEATIFAU)  |
|   |                          |                              | 1        |             |            |                  |           |          |   |                      |                  | <u> </u>               |          |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y<br>VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO, MPIO. DE C. CASTILLO, JAI  | 21-CASIMIRO CASTILLO     | LO ARADO                     | URBANO   | 208,492     | 208,492    | 2 208,49         | 92 208,49 | 92 100%  | 0   | 0 METRO LINEAL       | 29               | 97 29                  | 7 100%   | RAMO 20 Y 3 X 1 FEDERAL RESPONDEN A LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y LOS BENEFICIADOS   |
|   | 1                        |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE AMADO NERVO EN LA   | 21-CASIMIRO CASTILLO     | LO ARADO                     | URBANO   | 168,492     | 168,492    | 2 168,49         | 92 168,49 | 92 100%  | 0   | 0 METRO LINEAL       | 21               | 10 21                  | 100%     | RAMO 20 Y 3 X 1 FEDERAL RESPONDEN A LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y LOS BENEFICIADOS   |
| LOCALIDAD DE LO ARADO, MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.   |                          |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN L  | #21-CASIMIRO CASTILLO    | LO ARADO                     | URBANO   | 52,640      | 52,640     | 52,64            | 40 52,64  | 100%     |   | 0 METRO LINEAL       | ,                | 79 7                   | 9 100%   | RAMO 20 Y 3 X 1 FEDERAL RESPONDEN A LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y LOS BENEFICIADOS   |
| AMPERACION DE LINEA DE AGUAS REGRAS EN LA CALLE BELISARIO DUMINIGUEZ EN L<br>LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.   | CHOMING GRATILLO         |                              | 51,57410 | 52,040      | 02,040     | 02,04            | 02,04     |          |   | EING LINEAL          | '                |                        | .00%     | THE TENSOR OF THE PROPERTY OF |
|   | 1                        |                              | 1        |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA<br>LOCALIDAD DE P. PESADA, MPIO. DE C. CASTILLO, JAL  | 21-CASIMIRO CASTILLO     | TECOMATES (PIEDRA<br>PESADA) | URBANO   | 39,890      | 39,890     | 39,89            | 90 39,89  | 100%     | 0   | 0 METRO LINEAL       | 6                | 60 6                   | 100%     |   |
|   |                          |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE ENRIQUE GONZALEZ  | 21-CASIMIRO CASTILLO     | LO ARADO                     | URBANO   | 106,550     | 106,550    | 106,58           | 50 106,55 | 50 100%  | 0   | 0 METRO LINEAL       | 18               | 84 18                  | 4 100%   | RAMO 20 Y 3 X 1 FEDERAL RESPONDEN A LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y LOS BENEFICIADOS   |
| MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO. DE C.CASTILLO, JAL.  | 1                        |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN L.   | A 21-CASIMIRO CASTILLO   | LO ARADO                     | URBANO   | 164,228     | 164,228    | 8 164,22         | 28 164,22 | 28 100%  | 0   | 0 KILÓMETRO          | 10               | 00 10                  | 0 100%   | RAMO 20 Y 3 X 1 FEDERAL RESPONDEN A LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y DE LOS BENEFICIADOS  |
| LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO. DE C. CASTILLO, JALISCO   |                          |                              | 1        |             | ,          | ,                | 1.54,22   |          |   |                      |                  |                        |          |   |
|   |                          |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE JESUS GONZALEZ GALLO EN<br>LA LOCALIDAD DE P. PESADA MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.   | N 21-CASIMIRO CASTILLO   | TECOMATES (PIEDRA<br>PESADA) | URBANO   | 302,340     | 302,340    | 302,34           | 40 302,34 | 100%     | 0   | 0 METRO LINEAL       | 53               | 32 53                  | 2 100%   | RAMO 20 Y 3 X 1 FEDERAL RESPONDEN A LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y LOS BENEFICIADOS   |
|   | 1                        |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y<br>MORELOS EN LA LOCALIDAD DE P. PESADA, MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.   | 21-CASIMIRO CASTILLO     | TECOMATES (PIEDRA<br>PESADA) | URBANO   | 157,080     | 157,080    | 157,08           | 80 157,08 | 30 100%  | 0   | 0 METROS<br>LINEALES | 25               | 59 25                  | 9 100%   |   |
| MONELOS EN EN LOCALIDAD DE F. FESADA, MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.  | 1                        | . canuny                     |          |             |            |                  |           |          |   | LINEALES             |                  |                        |          |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE MANUEL ACUÑA EN LA  | 21-CASIMIRO CASTILLO     | LO ARADO                     | URBANO   | 121,826     | 121,826    | 5 121,82         | 26 121,82 | 26 100%  | 0   | 0 METRO LINEAL       | 16               | 58 16                  | 8 100%   |   |
| LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO. DE C.C ASTRILLO, JAL  |                          |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE ACUAS NECONA EN LA CALLE MICUEL MISC.  | 24 CARIMIDO CACTUA O     | TECOMATES (DIFTER)           | LIDDANG  | 47.45       | 29 (10)    |                  | 10        | 10 1000  |   | OMETRO: WEA          |                  | -                      | 4000     |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA<br>LOCALIDAD DE P. PESADA DE C. CASTILLO, JAL.   | 21-CASIMIRO CASTILLO     | TECOMATES (PIEDRA<br>PESADA) | URBANO   | 47,108      | 47,108     | 8 47,10          | 08 47,10  | 100%     | 9   | 0 METRO LINEAL       | 6                | 6                      | 100%     |   |
|   |                          |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE RAMON CORONA EN LA<br>LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.  | 21-CASIMIRO CASTILLO     | LO ARADO                     | URBANO   | 232,108     | 232,108    | 8 232,10         | 08 232,10 | 08 100%  | 0   | 0 METRO LINEAL       | 41               | 12 41:                 | 2 100%   | RAMO 20 Y 3 X 1 FEDERAL RESPONDEN A LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y LOS BENEFICIADOS   |
| ADAD DE LO ANDRO IIII IO. DE O. CADTILLO, JAL.  | 1                        |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRON EN L  | LA21-CASIMIRO CASTILLO   | LO ARADO                     | URBANO   | 131,838     | 131,838    | 8 131,83         | 38 131,83 | 38 100%  | 0   | 0 METRO LINEAL       | 19               | 98 19                  | 8 100%   | RAMO 20 Y 3 X 1 ESTATAL RESPONDEN A LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y DE LOS BENEFICIADOS  |
| LOCALIDAD DE LO ARADO, MPIO. DE C. CASTRILLO, JAL.  |                          |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE SECUNDINO GOMEZ EN LA   | 21.CASIMIDO CASTILLO     | TECOMATES (PIEDRA            | URBANO   | 41,056      | 41,056     | 8 41.05          | 56 41.05  | 56 1009/ |   | 0 METRO LINEAL       | ļ .              | 80                     | 0 100%   |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE SECUNDINO GOMEZ EN LA<br>LOCALIDAD DE P. PESADA, MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.   | Z GROINING GROTILLU      | PESADA)                      | UMANU    | 41,006      | 41,058     | 41,00            | 41,05     | 56 100%  | 0   | O ME I NO LINEAL     |                  | ~                      | 100%     |   |
|   | <u> </u>                 |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  | <u> </u>               |          |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA<br>LOCALIDAD DE P. PESADA, MPIO. DE C. CASTILLO, JAL   | 21-CASIMIRO CASTILLO     | TECOMATES (PIEDRA<br>PESADA) | URBANO   | 44,004      | 44,004     | 4 44,00          | 34 44,00  | 100%     | 0   | 0 METRO LINEAL       | 6                | 60 6                   | 100%     |   |
|   |                          |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLEINDEPENDENCIA EN LA  | 21-CASIMIRO CASTILLO     | TECOMATES (PIEDRA            | URBANO   | 190,342     | 190,342    | 2 190,34         | 42 190,34 | 12 100%  | 0   | 0 METRO LINEAL       | 8                | 80 8                   | 100%     | RAMO 20 Y 3 X 1 FEDRERAL RESPONDEN A LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y LOS BENEFICIADOS  |
| LOCALIDAD DE LOS TECOMATES, MPIO. DE C.CASTILLO, JAL, JAL.  | 1                        | PESADA)                      |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN LAS CALLES LAS BRISAS Y BUENOS   | 21-CASIMIRO CASTILLO     | LO ARADO                     | URBANO   | 150,626     | 150,626    | 5 150,62         | 26 150,62 | 26 100%  | 0   | 0 METRO LINEAL       | 20               | 96 70                  | 8 100%   | RAMO 20 Y 3 X 1 FEDERAL RESPONDEN A LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y DE LOS BENEFICIADOS  |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN LAS CALLES LAS BRISAS Y BUENOS<br>AIRES ENLA LOCALIDAD DE LO ARADO, MPIO. DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO  | E GROIMING GASTILLO      | LO ARADO                     | Uhnanu   | 150,026     | 150,628    | 100,62           | 100,62    | 100%     |   | OWE IND LINEAR       | 28               | 28                     | 100%     | 20 1 0 7 11 2020ML RESPONDEN A LAS APORTAGIONES DEL MUNICIPIO 1 DE LOS BENEFICIADOS   |
|   | 1                        |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN LAS CALLES MATAMOROS Y GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO. DE C. CASTILLO. JAL.   | 21-CASIMIRO CASTILLO     | LO ARADO                     | URBANO   | 246,318     | 246,318    | 246,3            | 18 246,31 | 18 100%  | 0   | 0 METRO LINEAL       | 36               | 36                     | 100%     | RAMO 20 Y 3 X 1 FEDERAL RESPONDEN A LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y LOS BENEFICIADOS   |
| OF CONTROL OF CON |                          |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y  | 21-CASIMIRO CASTILLO     | TECOMATES (PIEDRA            | URBANO   | 120,470     | 120,470    | 120,47           | 70 120,47 | 70 100%  | 0   | 0 METRO LINEAL       | 18               | 80 18                  | 0 100%   |   |
| ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE P. PESADA, MPIO. DE C. CASTILLO, JAL   |                          | PESADA)                      |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y  | 21-CASIMIRO CASTILLO     | TECOMATES (PIEDRA            | URBANO   | 157 080     | 157.080    | 40000            | 80 157.08 | 30 100%  |   | 0 METRO LINEAL       |                  |                        | 9 100%   |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y<br>ALLENDE ENLA LOCALIDAD DE P. PESADA, EN EL MPIO. DE C. CASTILLO,JAL.  | Z I GASIMIKU CASTILLU    | PESADA)                      | UKBANU   | 157,161     | 157,080    | 157,08           | 157,08    | 30 100%  | 9   | O ME I RO LINEAL     | 25               | 25                     | 100%     |   |
|   |                          | 1                            |          |             |            |                  |           |          |   |                      |                  |                        |          |   |
|   | 1                        |                              |          |             |            |                  |           |          |   |                      | 1                | -0                     |          |   |

| Procession   Pro   |                       |
|--|-----------------------|
| APPLICATION OF LIGHT OF CONTROLLED STANDARD PROJECT AND ADVANCES AND A |                       |
| MATERIAL PROPERTY AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND  |                       |
| MANAGEMENT LINEAR MARKET CLASSICAL AND CONTROL OF CON   |                       |
| AMORRAMENDO ALGORIDADO PARA POPULACIO PARA POPULACIÓN DE CONTROLOGRA DE CONTROLOG |                       |
| ACCRETAGE SE LINEAR SE CONTROCORDE SE LA CONTROCORDE SE LA CONTROCORDE SE LA CONTROCA SE LA CONT |                       |
| APPRIATION REPORT FOR TAKE AT CONSTRUCTOR SELVE CONTROLLED STATE CONTROL CON |                       |
| CONSTRUCTION CONTRICTION OF PARTY ALCOHOLOGY OF AGERDA ALL ADDRESS OF ALL ADDRESS | .OS TOROS Y EL CHARCO |
| CONSTRUCTION CONTRICTION OF PARTY ALCOHOLOGY OF AGERDA ALL ADDRESS OF ALL ADDRESS | .OS TOROS Y EL CHARCO |
| CONSTRUCCION OF REAL ACCRANGE ALACCAMBO SE A | .OS TOROS Y EL CHARCO |
| CONSTRUCCION DE LINEA, DE COSAGUE  CONSTRUCCION DE LINEA, DE COSAGUE  CONSTRUCCION DE LINEA, DE COSAGUE  CONSTRUCCION DE LINEA, DE COSAGUE  CONSTRUCCION DE LINEA, DE COSAGUE  CONSTRUCCION DE LINEA, DE COSAGUE  CONSTRUCCION DE LINEA, DE COSAGUE  CONSTRUCCION DE LINEA, DE COSAGUE  CONSTRUCCION DE LINEA, DE COSAGUE  CONSTRUCCION DE LINEA, DE COSAGUE  CONSTRUCCION DE LINEA, DE COSAGUE  CONSTRUCCION DE ALCANTAMILADO SANTAMO PRIMERA ETAPA  CONSTRUCCION DE ALCANTAMILADO SANTAMO PRIMERA ETAPA  CONSTRUCCION DE ALCANTAMILADO SANTAMO PRIMERA ETAPA  CONSTRUCCION DE ALCANTAMILADO SANTAMO PRIMERA ETAPA  CONSTRUCCION DE ALCANTAMILADO SANTAMO PRIMERA ETAPA  CONSTRUCCION DE ALCANTAMILADO SANTAMO PRIMERA ETAPA  CONSTRUCCION DE ALCANTAMILADO SANTAMO PRIMERA ETAPA  CONSTRUCCION DE MANCE DE LA PRESIDENCIA  CONSTRUCCION DE MAN | .OS TOROS Y EL CHARCO |
| CONSTRUCCION DE LINEA, DE COSAGUE  CONSTRUCCION DE LINEA, DE COSAGUE  CONSTRUCCION DE LINEA, DE COSAGUE  CONSTRUCCION DE LINEA, DE COSAGUE  CONSTRUCCION DE LINEA, DE COSAGUE  CONSTRUCCION DE LINEA, DE COSAGUE  CONSTRUCCION DE LINEA, DE COSAGUE  CONSTRUCCION DE LINEA, DE COSAGUE  CONSTRUCCION DE LINEA, DE COSAGUE  CONSTRUCCION DE LINEA, DE COSAGUE  CONSTRUCCION DE LINEA, DE COSAGUE  CONSTRUCCION DE ALCANTAMILADO SANTAMO PRIMERA ETAPA  CONSTRUCCION DE ALCANTAMILADO SANTAMO PRIMERA ETAPA  CONSTRUCCION DE ALCANTAMILADO SANTAMO PRIMERA ETAPA  CONSTRUCCION DE ALCANTAMILADO SANTAMO PRIMERA ETAPA  CONSTRUCCION DE ALCANTAMILADO SANTAMO PRIMERA ETAPA  CONSTRUCCION DE ALCANTAMILADO SANTAMO PRIMERA ETAPA  CONSTRUCCION DE ALCANTAMILADO SANTAMO PRIMERA ETAPA  CONSTRUCCION DE MANCE DE LA PRESIDENCIA  CONSTRUCCION DE MAN | .OS TOROS Y EL CHARCO |
| CONSTRUCTION DE LINEAL DE DESAQUE  44 JORT, MAILAND, DE LOSS  44 JORT, MAILAND, DE LOSS  45 JORT, MAIL | .OS TOROS Y EL CHARCO |
| AMPLIADOR DE LIMEAS DE DREIALE  SI MAZANITIA  SI MEZOLITIC  NUEVA COLONIA  | .OS TOROS YEL CHARCO  |
| ALCANTARILAGO PLIVIAL EN NUEVA COLONIA  O1-MIZQUITIC  NAEVA COLONIA  RURAL  67.866  67 | LOS TOROS Y EL CHARCO |
| ACCANTABILADO PLUVIAL EN NUEVA COLONIA  81-MEZQUITIC  NAEVA COLONIA  81-MEZQUITIC  NAEVA COLONIA  81-MEZQUITIC  OCOTA  RUPAL  610-400  610 | LOS TOROS Y EL CHARCO |
| ALCANTARILAGO PLIVIAL EN NUEVA COLONIA  O1-MIZQUITIC  NAEVA COLONIA  RURAL  67.866  67 |                       |
| CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA  01-MEZQUITIC  CONSTRUCCION DE DRENALE EN SAN MIQUEL  61-MEZQUITIC  MEZQUITIC  MEXQUITIC  MEXAN  MIQUEL (SAN MIQUEL  RURAL  313,988  3 |                       |
| CONSTRUCCION DE ALCANTARILADO SANITARIO PRIMERA ETAPA  91-MEZQUITIC  OCOTA  RURAL  610,400  610,400  610,400  610,400  610,400  610,400  0 METRO LINEAL  286  285  100%  CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA  61-MEZQUITIC  MEZQUITIC  MEZQUITIC  MEZQUITIC  SAN MIGUEL (SAN MIGUEL  RURAL  313,688  313,680   |                       |
| CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA  61-MEZQUITIC  MEZQUITIC  MEZQUITIC  MEZQUITIC  MEZQUITIC  SAN MIGUEL (SAN MIGUEL  61-MEZQUITIC  SAN MIGUEL  61-MEZQUITIC  SAN MIGUEL (SAN MIGUEL  61-MEZQUITIC  SAN MIGUEL  61-MEZQU |                       |
| CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA  61-MEZQUITIC  MEZQUITIC  MEZQUITIC  MEZQUITIC  MEZQUITIC  SAN MIGUEL (SAN MIGUEL  61-MEZQUITIC  SAN MIGUEL  61-MEZQUITIC  SAN MIGUEL (SAN MIGUEL  61-MEZQUITIC  SAN MIGUEL  61-MEZQU |                       |
| CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA  61-MEZQUITIC  MEZQUITIC  MEZQUITIC  MEZQUITIC  MEZQUITIC  SAN MIGUEL (SAN MIGUEL  61-MEZQUITIC  SAN MIGUEL  61-MEZQUITIC  SAN MIGUEL (SAN MIGUEL  61-MEZQUITIC  SAN MIGUEL  61-MEZQU |                       |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE EN SAN MIGUEL 61-MEZQUITIC 5AN MIGUEL (SAN MIGUEL RURAL 313,988 313,988 100% 0 0 METRO LINEAL 360 360 100%   |                       |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE EN SAN MIGUEL 61-MEZQUITIC SAN MIGUEL (SAN MIGUEL RURAL 313,988 313,988 313,988 313,988 3100% 0 0 METRO LINEAL 380 380 100%  |                       |
|  |                       |
|  |                       |
|  |                       |
| DESASOLVAR LA LAGUNA DE OXIDACION MPAL 61-MEZQUITIC MEZQUITIC URBANO 27.800 27.800 27.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |                       |
| DESASOLVAR LA LAGUNA DE OXIDACION MPAL         61-MEZQUITIC         MEZQUITIC         URBANO         27,800         27,800         27,800         100%         0         0 LOTE         1         1 100%   |                       |
|  |                       |
|  |                       |
|  |                       |
| PROVECTO DE DRENAJE 61-MEZQUITIC NUEVA COLONIA RURAL 44.275 44.275 44.275 44.275 0 0 0 LOTE 1 1 100%   |                       |
|  |                       |
|  |                       |
| PROYECTO DE DRENAJE 61-MEZOUTTIC PUBILO NUEVO 8URAL 44.276 44.278 44.278 44.278 00% 0 0.0TE 1 1 100%   |                       |
|  |                       |
| PROYECTO DE DRENAJE EN COCTA DE LA SIERRA SI-MEZOUTIC OCCTA RURAL 44.275 44.275 44.275 00% 0 0 .CTE 1 1 100%   |                       |
|  |                       |
|  |                       |
| PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN OCOTA DE LA SIERRA 81 MEZOUTIC OCOTA RURAL 223,995 223,995 223,995 223,995 100% 0 0 LOTE 1 1 100%   |                       |
|  |                       |
|  |                       |
| REHABILITACION DE CANAL EL VALLADO         61-MEZQUITIC         URBANO         29.999         29.999         29.999         100%         0         0         METRO LINEAL         150         100         LAPPEZA DE CANAL   |                       |
|  |                       |
| REHABILITACION DE TOMAS DE DENAAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ         61-MEZQUITIC         NOSTIC         RURAL         28,748         28,748         28,748         10%         0         0 TOMAS         16         10%   |                       |
| NEMBRITATION OF TOWNS OF THE PROPERTY OF THE P |                       |
|  |                       |
| REHABILITACION DEL CANAL EL VALLADO B1-MEZQUITIC WEBANO 22,270 22,270 22,270 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |                       |
| CUADRADO   |                       |
|  |                       |
| REMODELACION DE SANITARIOS EN AUDITORIO MUNICIPAL         77-SAN MARTÍN HIDALGO         SAN MARTÍN HIDALGO         URBANO         174,477         174,477         100%         0         0 TROS         2         2         100%   |                       |
|  |                       |
|  |                       |

| CALICHE)  CLADRADOS  RECURSO DEL MUNICIPIO Y DEL PROGRAMA DEL ESTADO. LA OBRA EN ESTA ETAPA YA ESTA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE.  CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ANOGADO EN CALLE IGNACIO ALLE DEL ALCICALIDAD DEL CALICHE (EL RURAL 300,000) 240,000 2 | EJERCICIO FISCAL: 2009   |                           |                              |           |             |               |                   | (citras en pesos | s y porcentajes sin | incluir decimales) |                          |                  |                        |          |  |
|--|--|---------------------------|------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| Part   |  |                           |                              |           |             | Monto de recu | irsos presupuesta | rios             | Rendimien           | tos Financieros    |                          | Avan             | nce Fisico             |          |  |
| Market   M   |  | Municipio                 | Localidad                    | Ambito    | Total Anual |               |                   | Avano            | Acumulad            | los al Trimestre   |                          | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones  |
|  |  |                           |                              |           | 2           | Ministrado I  | Programado        | Ejercido         | Generados           | Ejercidos          |                          |                  |                        |          | ,,   |
| ### ##################################   | DRENAJE CALLE FLAVIO RAMIREZ   | 8-ARANDAS                 | ARANDAS                      | URBANO    | 34,110      | 34,110        | 34,110            |                  |                     | 0 0 OBF            | RA .                     | 0                | 0                      |          | 11   |
|  |  |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     |                    |                          |                  |                        |          |  |
|  |  |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     |                    |                          |                  |                        |          |  |
|  | DESAZOLVES Y OBRAS DE LIMPIEZA EN CANALES Y DRENAJES                     | 98-TLAQUEPAQUE            | TLAQUEPAQUE                  | URBANO    | 6,000,000   | 6,000,000     | 6,000,000         | 5,776,840 969    | %                   | 0 0 CAN            | NAL                      | 6,000,000        | 5,776,840              | 96%      | TERMINADA  |
|  |  |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     |                    |                          |                  |                        |          |  |
| MANUAL PROPERTY AND ADDRESS   10   10   10   10   10   10   10   |  |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     |                    |                          |                  |                        |          |  |
| MAXING   M   | MAMPOSTEO Y REFUERZO DE TALUDES EN EL CANAL EL VERGEL                    | 98-TLAQUEPAQUE            | TLAQUEPAQUE                  | URBANO    | 391,070     | 391,070       | 391,070           | 391,070 100      | %                   | 0 0 M2,            | MURO DE                  | 161              | 161                    | 100%     | FINIQUITADA  |
| Marie   Mari   |  |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     | cor                | NTENCIÓN                 |                  |                        |          |  |
| MAIN CONTINUES AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT ASSESSME   |  |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     |                    |                          |                  |                        |          |  |
| MARCH   MARC   | MUROS DE MAMPOSTERÍA COL. RIVERAS DE SAN SEBASTIANITO                    | 98-TLAQUEPAQUE            | TLAQUEPAQUE                  | URBANO    | 174.584     | 174.584       | 174.584           | 174.408 100      | %                   | 0 0 M2.            | BARDAS.                  | 95               | 95                     | 100%     | FINIQUITADA  |
| Marie   Mari   |  |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     | CEF                | RCOS                     |                  |                        |          |  |
| ### A PROPERTY OF THE PROPERTY |  |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     |                    |                          |                  |                        |          |  |
| ### A PROPERTY OF THE PROPERTY | ORDAS COMDI EMENTADIAS AL CANAL TIZADAN COL CHAVARITOS                   | 98-TI AOLIEPAOLIE         | TI AOLIEPAOLIE               | LIPRANO   | 600.000     | 600,000       | 600.000           | 599 993 100      | 46                  | 0 0 0              | ΝΔΙ                      | 370              | 370                    | 100%     | EINIOUITADA  |
|  | SUND SOME ELIMENTATION OF SAME TEXT AN SOC. SON AUTOS                    | SO I DAGOLI AGOL          | TENGOLI PAGOL                | O/LD/410  | 000,000     | 555,555       | 000,000           | 555,555          | ~                   | 300                |                          | 575              | 570                    | 100 /2   | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  |
|  |  |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     |                    |                          |                  |                        |          |  |
|  | ODDAG COMDI EMENTADIAS EN EL CANAL EL VEDCEI                             | 09 TI AOUEDAOUE           | TIAQUEDAQUE                  | LIDRANO   | 470.000     | 170,000       | 170 000           | 170 000 400      | e/                  | 0 000              | ENTE                     |                  |                        | 1009/    | EMICUITADA   |
| Column   | ODRAG COMPLEMENTARIAG EN EL CANAL EL VERGEL                              | - ILAQUEPAQUE             | LAQUEFAQUE                   | UNDANU    | 170,000     | 170,000       | 170,000           | 170,000 100      | ~                   | UPUE               | LINE                     |                  | 1                      | 100%     | I HINGO PANAY  |
| Column   | UPDANITA CIÁN HUNIODA  |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     |                    |                          |                  |                        |          |  |
| Company   Comp   | CALLES   |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     |                    |                          |                  |                        |          |  |
| Control   Cont   |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTO     |                              | EL RURAL  | 500.000     | 500,000       | 500,000           | 500,000 100      | %                   |                    |                          | 2,660            | 2.660                  | 100%     | ES UNA OBRA QUE SE MANEJO EN 2 ETAPAS ESTA ES LA PRIMERA, LA SEGUNDA SE REPORTARA EN OTRO FORMATO, EN ESTA ETAPA SOLO SE UTILIZO   |
| Control   Cont   |  |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     |                    |                          |                  |                        |          | RECURSO DEL MUNICIPIO Y DEL PROGRAMA DEL ESTADO. LA OBRA EN ESTA ETAPA YA ESTA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE.  |
| Control   Cont   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE 2 ETAPA       | 109-UNIÓN DE SAN ANTO     | ONIO SANJIOSÉ DEL CALICHE (E | FI RURAI  | 300 000     | 300,000       | 240 000           | 240 000 809      | K.                  | 0 OME              | TROS                     | 1 100            | 1 100                  | 100%     | SECUNDA ETAPA DE LA ORRA DE EMPEDRADO EN LA CALLE DE LA LOCALIDAD DEL CALICHE. EN ESTA ETAPA LOS RENEFICIARIOS VAN APORTAR LA MITA Y LA  |
| March   Marc   | CONTROVION DE EMIL EDIADO ANODADO EN VALLE ISTANTO ALEENDE I ENA         | 100-ONION DE ONIVATIO     | CALICHE)                     | LE MOIOIL | 550,000     | 300,000       | 240,000           | 240,000          |                     | CUA                | ADRADOS                  | 1,100            | 1,100                  | 100 /2   | OTRA MITAD EL MUNICIPIO. LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$127,462 Y EL MUNICIPIO \$112,538 DE FISM Y LOS \$60,000 RESTANTES SE PAGARON CON GASTO  |
| Procession   Pro   | EMBERDADO AMOCADO EN CEMENTO EN CALLE ITURBIDE                           | 100 LINIIÓNI DE PANI ANTO | DALIO LIMIÓNI DE CAM ANTONIO | LIDRANO   | 100 855     | 100.055       | 100 655           | 100 855 100      | e/                  | O OME:             | TROS                     | ene              | 909                    | 1009/    |  |
| Section   Sect   | EMPEDIADO ANOGADO EN CEMENTO EN CALCETTORBIDE                            | IOS-DIVIDIV DE SAIVANTO   | SNIO UNION DE SAN ANTONIO    | OKBANO    | 180,000     | 180,033       | 190,000           | 180,033          | ~                   | CUA                | ADRADOS                  | 030              | 090                    | 10076    | LOS BENEFICIARIOS.   |
| Section   Sect   |  |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     |                    |                          |                  |                        |          |  |
| Application of California Calif   | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE JUAREZ                             | 109-UNION DE SAN ANTO     | UNION DE SAN ANTONIO         | URBANO    | 291,431     | 291,431       | 291,431           | 291,431 100      | 76                  |                    |                          | 1,154            | 1,154                  | 100%     | OBRA EN LA QUE LOS BENEFICARIOS APORTAKAN LA MITAD Y LA OTRA MITAD EL MUNICIPIO, LOS BENEFICIARIOS SOLO HAN APORTADO \$17,088.2. LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE.  |
| Application of California Calif   |  |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     |                    |                          |                  |                        |          |  |
| COMPANIES DE L'ANDIES DE L'A   | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE PROL. 5 DE MAYO                    | 109-UNIÓN DE SAN ANTO     | ONIO UNIÓN DE SAN ANTONIO    | URBANO    | 740,904     | 740,904       | 226,763           | 226,763 319      | %                   |                    |                          | 2,980            | 2,980                  | 100%     | OBRA EN LA QUE BENEFICIARIOS APORTARAN LA MITAD Y EL MUNICIPIO LA OTRA MITAD. LOS BENEFICIARIOS HAN APORTADO \$62,262.65 LO DEMAS EL MUNICIPIO, Y OTRA PARTE SE PAGO DE GASTO CORRIENTE, QUEDANDO UNA DEUDA QUE SE PAGARA PROBABLEMNTE CON RECURSO 2010. |
| Companies of the Auditor   Companies   C   |  |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     |                    |                          |                  |                        |          |  |
| RECENTION  | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RAMON CORONA                       | 109-UNIÓN DE SAN ANTO     | ONIO UNIÓN DE SAN ANTONIO    | URBANO    | 873,684     | 873,684       | 873,684           | 873,684 100      | %                   |                    |                          | 3,368            | 3,368                  | 100%     | ESTA OBRA ES MITAD BENEFICIARIOS Y MITAD MUNICIPIO LOS BENEFICIARIOS SOLO HAN APORTADO \$34,492.67. LA OBRA ESTA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE.  |
| PRINCIPATION   PRIN   |  |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     |                    |                          |                  |                        |          |  |
| EXECUTION OF COLORS COL | CONSTRUCCION DE BANQUETAS  | 117-CAÑADAS DE OBREC      | GÓN CAÑADAS DE OBREGÓN       | URBANO    | 4,870       | 4,870         | 4,870             | 4,870 100        | %                   | BAN                | NQUETAS O                | 20               | 20                     | 100%     | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CENTRO DE LA CABECERA   |
| ### DEPENDENCE SECURITION OF LIGHT SECURITY CONTROL SECUR |  |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     | ANE                | DADORES                  |                  |                        |          |  |
| EMPERANCO SAMPLACO 11 CARRACCIO DE CONCECCIO MENALO DI CONCECIO MENALO DI CONCECCIO MENALO DI CONCECCIO MENALO DI CONCECCIO ME | ELECTRIFICACION  | 117-CAÑADAS DE OBREC      | GÓN CAÑADAS DE OBREGÓN       | URBANO    | 4,255       | 4,255         | 4,255             | 4,255 100        | %                   | 0 0 ME             | TROS                     | 200              | 200                    | 100%     | ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE DELCENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL  |
| CARPENDED DATE   CARPENDED SAFE MARKED STATE STATEMENT OF LANGE CONTROL OF CARPENDED STATEMENT OF LANGE CONTROL OF CARPENDED STATEMENT OF LANGE CONTROL OF CARPENDED STATEMENT OF LANGE CONTROL OF CARPENDED STATEMENT OF LANGE CONTROL OF CARPENDED STATEMENT OF LANGE CONTROL OF CARPENDED STATEMENT OF LANGE CONTROL OF CARPENDED STATEMENT OF LANGE CONTROL OF CARPENDED STATEMENT OF LANGE CONTROL OF CARPENDED STATEMENT OF LANGE CONTROL OF CARPENDED STATEMENT OF LANGE CONTROL OF CARPENDED STATEMENT OF LANGE CONTROL OF CARPENDED STATEMENT OF LANGE CONTROL OF CARPENDED STATEMENT OF LANGE CONTROL OF CARPENDED STATEMENT OF LANGE CONTROL OF CARPEND STATEMENT OF LANGE CONTROL OF CARPEND STATEMENT OF LANGE CONTROL OF CARPEND STATEMENT OF LANGE CONTROL OF CARPEND STATEMENT OF LANGE CONTROL OF CARPEND STATEMENT OF LANGE CONTROL OF CARPEND STATEMENT OF LANGE CONTROL OF CARPEND STATEMENT OF LANGE CONTROL OF CARPEND STATEMENT OF CARPEND S   | EMPEDRADO ECOLOGICO  | 117-CAÑADAS DE OBREC      | GÓN CAÑADAS DE OBREGÓN       | URBANO    | 322,544     | 322,544       | 322,544           | 322,544 100      | %                   | 0 0 MET            | TROS<br>ADRADOS          | 1,900            | 1,900                  | 100%     | EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE LOS ANGELES   |
| 24MPLAGO DE LEGISTRES DE LA COLONIA DEL CONTRES DEL COLONIA DEL CONTRES DEL COLONIA DEL CONTRES DEL COLONIA DEL CONTRES DEL COLONIA DEL CONTRES DEL COLONIA DEL CONTRES DEL COLONIA DEL CONTRES DEL COLONIA DEL CONTRES DEL COLONIA DEL CONTRES DEL COLONIA DEL CONTRES DEL COLONIA DEL CONTRES DEL COLONIA DEL CONTRES DEL COLONIA DEL CONTRES DEL COLONIA  |  |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     |                    |                          |                  |                        |          |  |
| AMPEADO DE CADRELOS  17.CAMADO DE CADRELOS  1 | EMPEDRADO ZAMPEADO   | 117-CAÑADAS DE OBREC      | GÓN CAÑADAS DE OBREGÓN       | URBANO    | 209,527     | 209,527       | 209,527           | 209,527 100      | %                   | 0 0 MET            | TROS                     | 550              | 550                    | 100%     | EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE ENCINO   |
| CAMPAGES  COLOCACION DE CONDETTA SAFA TACA DE VARIAGA CALLES DE LA COLONA SAN TOCA AS DE LOS BELENES. DIRA COLONA SAN TOCA AS DELOS BELENES. DIRA COL |  |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     |                    | , and a second           |                  |                        |          |  |
| COLORACION DE CONCRETO MERIALADO DE LA COLONA SAN DE CACADON DE LA COLONA SAN DE CACADON DE LA COLONA SAN NECLAS DE LA COLONA  | ZAMPEADO EN C.MORELOS  | 117-CAÑADAS DE OBREC      | GÓN CAÑADAS DE OBREGÓN       | URBANO    | 51,002      | 51,002        | 51,002            | 51,002 100       | %                   |                    |                          | 230              | 230                    | 100%     |  |
| COLOCACION DE CONVERTE DERBALLACO Y SUSTITUCION DE LAS EINEAS DE AGUA  POTABLEY ALCANTARILADO EN LA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ACCUMA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ACCUMA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ACCUMA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ACCUMA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA CAMPRADO EN C. LAZARO CAMPRADA EN LA COLONA CAMPRAD EN C. LAZARO CAMPRADO EN C. LAZARO CAMPRADO EN C. LAZARO CAMPRADO EN C. LAZARO CAMPRADO EN C. LAZARO CAMPRADO EN C. LAZARO CAMPRADO EN C. LAZARO CAMPRAD EN C. LAZARO CAMPRADO EN C. LAZAR |  |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     | Cu                 | -LINEUS                  |                  |                        |          |  |
| COLOCACION DE CONVERTE DERBALLACO Y SUSTITUCION DE LAS EINEAS DE AGUA  POTABLEY ALCANTARILADO EN LA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ACCUMA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ACCUMA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ACCUMA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ACCUMA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA COLONA VALLE DE ATEMANAC.  COLOCACION DE EMPERADA CAMPRADO EN C. LAZARO CAMPRADA EN LA COLONA CAMPRAD EN C. LAZARO CAMPRADO EN C. LAZARO CAMPRADO EN C. LAZARO CAMPRADO EN C. LAZARO CAMPRADO EN C. LAZARO CAMPRADO EN C. LAZARO CAMPRADO EN C. LAZARO CAMPRAD EN C. LAZARO CAMPRADO EN C. LAZAR | COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA SAN       | 120-ZAPOPAN               | ZAPOPAN                      | URBANO    | 463,692     | 463,692       | 463,692           | 455,023 989      | %                   | 0 0 M2,            | CONCRETO                 | 2,650            | 2,650                  | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN NICOLAS DE LOS BELENES. OBRA FINIQUITADA  |
| POTABLE Y ALCHATRAILADO BIAL COLORAD VALIETUCION DE ELINEADO V SULTIFICACION DE LA COLORA SENLACIO SAMPEADO Y SULTIFICACION DE LA COLORA EMILIANO ZAPATA. DIALA 1,000,468 1,000, | NICOLAS DE LOS BELENES   |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     | ASP                | ALTICO                   |                  |                        |          |  |
| COLOCACION DE EMPERRADO ZAMPEADO Y BUSTITUCION DE LA CORRA ES EN LA COLONA EMILIANO ZAPATA  RURAL  1,00,468  1,00,46 | COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE LAS LINEAS DE AGUA    | 120-ZAPOPAN               | ZAPOPAN                      | URBANO    | 927,793     | 927,793       | 927,793           | 927,793 100      | %                   |                    |                          | 619              | 619                    | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA VALLE DE ATEMAJAC. OBRA FINIQUITADA   |
| POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLOMA EMILIANO ZAPATA  CONST. DE PAYMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE EJIDO COL. ATEMAJAC DEL VALLE 120-ZAPOPAN  COBERTURA MUNICIPAL  URBANO  S87,136  S87,1 | POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VALLE DE ATEMAJAC                 |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     | CU                 | ADRADOS                  |                  |                        |          |  |
| CONST. DE PAYMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE EJIDO COL ATEMAJAC DEL VALLE 120 ZAPOPAN COBERTURA MUNICIPAL. URBANO 587,138 587,138 587,138 587,138 146,754 22% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | COLOCACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y SUSTITUCION DE LINEAS DE AGUA         | 120-ZAPOPAN               | EMILIANO ZAPATA              | RURAL     | 1,030,468   | 1,030,468     | 1,030,468         | 1,002,461 979    | %                   | 0 0 M2,            |                          | 2,944            | 2,944                  | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA. OBRA FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. LAZARO CARDENAS EN LA COLONAZO ZAPOPAN  URBANO  853.131  478,581  59%  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  | POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA                   |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     | ADC<br>O O         | DQUINAMIENT<br>EMPEDRADO |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA 22 ZAPOPAN  URBANO  853,131  478,581  96%  0 0 0 MZ  JARONES 1APATIOS  CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA JARONES TAPATIOS.  100 ZAPOPAN  URBANO  1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,200,139   | CONST. DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE EJIDO COL. ATEMAJAC DEL VALLE | E 120-ZAPOPAN             | COBERTURA MUNICIPAL          | URBANO    | 587,136     | 587,136       | 587,136           | 146,784 259      | %                   |                    |                          | 1,678            | 0                      | 0%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. ATEMAJAC DEL VALLE   |
| ARDININES TAPATIOS   |  |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     |                    |                          |                  |                        |          |  |
| ARDININES TAPATIOS   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. LAZARO CARDENAS EN LA COLOI     | NIA20-ZAPOPAN             | ZAPOPAN                      | URBANO    | 853 131     | 853.131       | 853.131           | 478.581 569      | %                   | 0 0 M2             |                          | 2,438            | 2 438                  | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA JARDINES TAPATIOS.  |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. LOMAS DEL JAZMIN EN LA COL. 120 24POPAN ZAPOPAN ZAPOPAN URBANO 1,200,000 1, | JARDINES TAPATIOS  |                           |                              |           | 223,101     |               | ,                 | ,,               |                     |                    |                          | _,455            | 2,400                  |          |  |
| LOMAS DEL CENTINELA  CUADRADOS  CONSTRUICCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE BRILLANTE EN LA COLONIA (20 ZAPOPAN URBANO) 1,200,139 1, | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. LOMAS DEL TAZMIN EN LA COL      | 120-ZAPOPAN               | ZAPOPAN                      | URBANO    | 1 200 000   | 1 200 000     | 1 200 000         | 704 361 509      | K.                  |                    |                          | 2.420            | 3.420                  | 100%     | LA URICACION DE LA ORRA ES EN LOMAS DEL CENTINELA  |
| EL FORTIN 20A. SECCIÓN  CUADRADOS  CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUIM EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CUIDAD 20 ZAPOPAN   ZAPOP | LOMAS DEL CENTINELA  |                           |                              |           | 1,200,000   | 1,200,000     | .,200,000         |                  |                     |                    |                          | 5,425            | 3,428                  |          |  |
| EL FORTIN 2DA. SECCIÓN  CUADRADOS  CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUIM EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CUIDAD (20 ZAPOPAN ZAPOPA | CONSTRUCCION DE EMBERDADO ZAMBEADO EN LA CALLE EBBILLANZE EN LA COLON    | HA 120.7APOPAN            | ZAPOPAN                      | LIDBANO   | 4 200 400   | 1 200 120     | 1 200 120         | 1 200 120 100    | 94.                 | 0 0                | TROS                     | 9 400            | 0.400                  | 1009/    | ILA ORDA ESTA LIBICADA EN LA COLOMIA EL ECOTIN 2DA SECCION ORDA ENIOLITADA   |
| CONSTRUCCION DE HUELLAS DE ADOQUIN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CUIDAD 20 ZAPOPAN  URBANO  732,251   | EL FORTIN 2DA. SECCION   | IM IZU-ZAPUPAN            | ZAPUPAN                      | UKBANU    | 1,200,139   | 1,200,139     | 1,200,139         | 1,200,139 100    | 10                  |                    |                          | 3,429            | 3,429                  | 100%     | LA CORA ESTA CONCADA EN LA CULUMA EL FURTIN 2DA. SECCIÓN CORA FINIQUITADA  |
| CONSTRUCCION DE HUELLAS DE ADUQUIM EN VANIAS CALLES DE LA COLUMA CUIDAD CAPU-AN ZAPO-AN URBANO 732.251 |  |                           |                              |           | 1           |               |                   |                  |                     |                    |                          |                  |                        |          |  |
|  |  | Aunz0-ZAPOPAN             | ZAPOPAN                      | URBANO    | 732,251     | 732,251       | 732,251           | 729,525 100      | 76                  |                    |                          | 2,092            | 2,092                  | 100%     | LA UBICACION DE LA UBIKA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CUIDAD GRANJA OBRA FINIQUITADA   |
|  |  |                           |                              |           |             |               |                   |                  |                     |                    |                          |                  |                        |          |  |

| RIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |                                 |                               |          |             | Monto de rocu | rsos presupuesta  | rios        |                   | endimientos Financiero |                              | Ava  | nce Fisico             |              |   |
|--|---------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|------------------------------|--|------------------------|--------------|---|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipia                       | Landidad                      | Ambita   |             |               | ulado al Trimestr | A           | A                 | cumulados al Trimesti  | e Unidad de                  |  |                        |              | Información complementaria y explicación de variaciones   |
| (Denominación o descripción)   | Municipio                       | Localidad                     | Ambito   | Total Anual |               | rogramado         | Ejercido Av |                   | nerados Ejercido       | s Medida                     | Programado Anual                             | Acumulado al Trimestre | Avance %     |   |
| 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA   | 120-ZAPOPAN                     | ZAPOPAN                       | URBANO   | 1,107,385   | 1,107,385     | 1,107,385         | 1,054,558   | <b>5/3</b><br>95% | 6 7                    | 0 METROS                     | 9 6,328                                      | 10<br>6,328            | 10/9<br>100% | 11 LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA EJIDAL. OBRA FINIQUITADA  |
| BOSQUES DEL CENTINELA EJIDAL   |                                 |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        | CUADRADOS                    |  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO ZAMPEADO, CAMBIO DE LINEAS DE AGU  | M120-ZAPOPAN                    | ZAPOPAN                       | URBANO   | 1,258,051   | 1,258,051     | 1,258,051         | 314,513     | 25%               | 0                      | 0 METROS                     | 3 594  | 3.594                  | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DEL BATAN  |
| POTABLE Y DRENAJE EN LA COL. LOMAS DEL BATAN   | 3,120,20 01,40                  | 24 01744                      | UND/440  | 1,230,031   | 1,250,051     | 1,250,051         | 514,515     | 25%               |                        | CUADRADOS                    | 0,004  | 0,004                  | 100.0        | DI GOLDHOUT DE DI GOLDHOU EDWIND DEE BITTAT   |
| EMPEDRADO UBICADO EN LA CALLE SAN ANTONIO EN LA COLONIA CRUCERO DE   | 120-ZAPOPAN                     | ZAPOPAN                       | URBANO   | 285.532     | 285.532       | 285,532           | 285.532     | 100%              |                        | 0 METROS                     | ora  | 050                    | 100%         | LA OBRA ES EN LA COLONIA CRUCERO AMECA. OBRA FINIQUITADA  |
| AMECA  | 120-ZAPOPAN                     | ZAPOPAN                       | URBANO   | 280,032     | 265,532       | 265,532           | 285,532     | 100%              | ١                      | CUADRADOS                    | 952  | 902                    | 100%         | DA OBRA ES EN LA COLONIA CROCERO AMECIA. OBRA FINIQUITADA   |
|  |                                 |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        |                              |  |                        |              |   |
| PAVIMENTACION CON ASFALTO EN VARIAS AVENIDAS EN LA COLONIA COLLI URBANO<br>1A. SECCION   | 120-ZAPOPAN                     | ZAPOPAN                       | URBANO   | 111,448     | 111,448       | 111,448           | 111,448     | 100%              | 0                      | 0 METROS<br>CUADRADOS        | 637  | 637                    | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLLI URBANO 1A. SECCION. OBRA FINIQUITADA   |
|  |                                 |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        |                              |  |                        |              |   |
| PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE CHICLE EN LA COLONIA<br>GLORIAS DEL COLLI  | 120-ZAPOPAN                     | ZAPOPAN                       | URBANO   | 730,697     | 730,697       | 730,697           | 401,506     | 55%               | 0                      | 0 M2,<br>ADOQUINAMIENT       | 2,088  | 2,088                  | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA GLORIAS DEL COLLI  |
|  |                                 |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        | O O EMPEDRADO                |  |                        |              |   |
| PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DEL CAMINO DEL CERRO DE LOS COYOTES,<br>UBICADO EN CERRO DE LOS COYOTES TESISTAN                              | 120-ZAPOPAN                     | ZAPOPAN                       | URBANO   | 1,200,640   | 1,200,640     | 1,200,640         | 925,608     | 77%               | 0                      | 0 METROS<br>CUADRADOS        | 4,803  | 4,803                  | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL CERRO DE LOS COYOTES TESISTAN.   |
|  |                                 |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        |                              |  |                        |              |   |
| PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE PRIV.<br>EJIDO Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COL. LA ESTRADA                | 120-ZAPOPAN                     | ZAPOPAN                       | URBANO   | 491,491     | 491,491       | 491,491           | 363,045     | 74%               | 0                      | 0 METROS<br>CUADRADOS        | 1,966  | 1,966                  | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA ESTRADA.  |
|  |                                 |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        |                              |  |                        |              |   |
| REVISION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO<br>ZAMPEADO AHOGADO EN C. FRAY TORIBIO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO    | 120-ZAPOPAN                     | ZAPOPAN                       | URBANO   | 33,360      | 33,360        | 33,360            | 33,360      | 100%              | 0                      | 0 M2,<br>ADOQUINAMIENT       | 44   | 44                     | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN FRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  |
| ZAMPEADO ARIOGADO EN C. FRAT TURIBIO EN LA CULUNIA SAN FRANCISCO   |                                 |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        | O O EMPEDRADO                |  |                        |              |   |
| TRAZO CONFORMACION Y NIVELACION Y EMPEDRADO EN PRIVADA SAN FCO EN LA   | 120-ZAPOPAN                     | ZAPOPAN                       | URBANO   | 286,106     | 286,106       | 286,106           | 162,720     | 57%               | 0                      | 0 METROS                     | 477  | 286                    | 60%          | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA EL CAMPANARIO  |
| COLONIA EL CAMPANARIO  |                                 |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        | CUADRADOS                    |  |                        |              |   |
| TRAZO, NIVELACION, CONFORMACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTACION CON   | 120-ZAPOPAN                     | ZAPOPAN                       | URBANO   | 1,129,479   | 1,129,479     | 1,129,479         | 879,050     | 78%               | 0                      | 0 M2, TRAZO,<br>NIVELACIÓN Y | 3,227  | 3,227                  | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL TULE. OBRA FINIQUITADA  |
| MEZCLA ASFALTICA COLONIA EL TULE   |                                 |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        | NIVELACIÓN Y<br>COMPACTACIÓN |  |                        |              |   |
| TRAZO, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIA Y PAV. ASF. EN LA CALLE   | 120-ZAPOPAN                     | COBERTURA MUNICIPAL           | L URBANO | 1,292,000   | 1,292,000     | 1,292,000         | 323,000     | 25%               | 0                      | 0 METROS                     | 5,168  | 0                      | 0%           | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO  |
| CEREZO COL. MIRADOR ESCONDIDO  |                                 |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        | CUADRADOS                    |  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DEGUARNISIONES C. PEDRO MORENO  | 121-ZAPOTILTIC                  | ZAPOTILTIC                    | LIRRANO  | 20.262      | 20,262        | 20,262            | 20,262      | 100%              | 0                      | 0 ANDADOR                    | -  | 1                      | 100%         |   |
|  |                                 |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        |                              |  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION GUARNISIONES CALLE LIBERTAD   | 121-ZAPOTILTIC                  | ZAPOTILTIC                    | LIBRANIO | 89.058      | 90.059        | 90.059            | 90.059      | 100%              |                        | 0 ANDADOR                    |  |                        | 100%         |   |
| SONOTIONION SOAMMONES SALEE EIGENTAG   | IZIZA GIIZIO                    | EN OTETIO                     | UND/410  | 05,000      | 00,000        | 05,050            | 00,000      | 100.00            | Ĭ                      | o recording                  |  |                        | 100%         |   |
| CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO C. LIBERTAD  | 121-ZAPOTILTIC                  | ZAPOTILTIC                    | URBANO   | 647 806     | 647 806       | 647 806           | 647 806     | 100%              |                        | 0 ANDADOR                    |  |                        | 100%         |   |
| CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO C. LIBERTAD  | 121-ZAPOTILTIC                  | ZAPOTILTIC                    | URBANO   | 647,806     | 647,806       | 647,806           | 647,806     | 100%              | ١                      | UANDADOR                     | 1  | 1                      | 100%         |   |
|  |                                 |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        |                              |  |                        |              |   |
| PAVIMENTO C. NICOLAS BRAVO   | 121-ZAPOTILTIC                  | ZAPOTILTIC                    | URBANO   | 259,195     | 259,195       | 259,195           | 259,195     | 100%              | 2,426                  | 2,426 METROS<br>CUADRADOS    | 100  | 100                    | 100%         | APORTACION MUNICIPAL A OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN C. BRAVO   |
|  |                                 |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        |                              |  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAI   | L 125-SAN IGNACIO CERR<br>GORDO | RO SAN IGNACIO CERRO<br>GORDO | URBANO   | 196,916     | 196,916       | 196,916           | 196,916     | 100%              | 0                      | 0 METROS<br>CUADRADOS        | 196,916                                      | 196,916                | 100%         |   |
|  |                                 |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        |                              |  |                        |              |   |
| PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA CALLE EMILIANO ZAPATA   | 16-AYOTLÁN                      | LA CONCEPCIÓN                 | RURAL    | 574,648     | 574,648       | 574,648           | 489,783     | 85%               | 0                      | 0 METROS<br>CUADRADOS        | 2,228  | 2,228                  | 100%         |   |
|  |                                 |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        |                              |  |                        |              |   |
| PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA EN CALLE BENITO JUAREZ  | 16-AYOTLÁN                      | LA CONCEPCIÓN                 | RURAL    | 422,880     | 422,880       | 422,880           | 408,902     | 97%               | 0                      | 0 METROS<br>CUADRADOS        | 1,599  | 1,599                  | 100%         |   |
|  |                                 |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        |                              |  |                        |              |   |
| PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA EN CALLE PROL. GONZALE:<br>GALLO  | Z 16-AYOTLÁN                    | AYOTLÁN                       | URBANO   | 430,860     | 430,860       | 430,860           | 340,145     | 79%               | 0                      | 0 METROS<br>CUADRADOS        | 2,036  | 2,036                  | 100%         |   |
|  |                                 |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        |                              |  |                        |              |   |
| PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA EN CALLE PROL. RIO<br>COLORADO Y PEDREGAL   | 16-AYOTLÁN                      | AYOTLÁN                       | URBANO   | 469,186     | 469,486       | 469,486           | 354,045     | 75%               | 0                      | 0 METROS<br>CUADRADOS        | 1,868  | 1,868                  | 100%         |   |
| COLONADO I FEDREGAL  |                                 |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        | COADIOADOS                   |  |                        |              |   |
| PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA CALLE MORELIA  | 16-AYOTLÁN                      | SAN JERÓNIMO                  | RURAL    | 121,003     | 121,003       | 121,003           | 105,439     | 87%               | 0                      | 0 METROS<br>CUADRADOS        | 437  | 437                    | 100%         |   |
|  |                                 |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        | CUADRADOS                    |  |                        |              |   |
| OBRAS HIDROSANITARIAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA  | 39-GUADALAJARA                  | GUADALAJARA                   | URBANO   | 1,985,400   | 1,985,400     | 479,401           | 1,375,043   | 69%               | 0                      | 0 M2, CONCRETO               | 100  | 0                      | 0%           | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO EL ANTICIPO Y LA ESTIMACION 1 CON UN EJERCIDO DE \$1,375,043.02   |
| COLONIA RANCHO NUEVO. 2DA ETAPA (00,01)  |                                 |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        | HIDRÁULICO                   |  |                        |              |   |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. UBICACIÓN: AV. MEZQUITERA ENTRE 8   | 39-GUADALAJARA                  | GUADALAJARA                   | URBANO   | 9,927,253   | 9,927,253     | 1,114,496         | 4,092,905   | 41%               | 0                      | 0 M2, CONCRETO               | 100  | 0                      | 0%           | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESDTIMACIONES 2,3 Y 4 CON UN EJERCIDO DE \$4,092,904.72 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A  |
| DE JULIO Y JOSE ARTEAGA, EN LA COL LA MEZQUITERA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR<br>(02,03,04)   | 1                               |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        | HIDRÁULICO                   |  |                        |              | DE \$8,812,757.41. NOTA: EL TOTAL ANUAL AUMENTO DE \$8,427,253.07 A \$9,927,253.07 POR UN CONVENIO ADICIONA DE \$1,500,000.00   |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (01)   | 39-GUADALAJARA                  | GUADALAJARA                   | LIRRANO  | 5.094.640   | 5.094.640     | 2.898.681         | 667 567     | 13%               | 0                      | 0 M2. CONCRETO               | 100  | 0                      | 0%           | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 1 CON UN EJERCIDO DE \$667,567.26 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FECHA DE \$  |
|  |                                 |                               |          | 5,554,640   | 3,034,040     | _,300,001         | 300,000     |                   |                        | HIDRÁULICO                   | 100  | ū                      |              | TO SOLID TO SOLID |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (1,2,3,4)  | 39-GUADALAJARA                  | GUADALAJARA                   | URBANO   | 9,274,676   | 9,274,676     | 890,260           | 5,602,013   | 60%               | 0                      | 0 M2, CONCRETO               | 400  |                        | 0%           | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1,2,3 Y 4 CON UN EJERCIDO DE \$5,802,013,24 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO   |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO RIBRAULICO (1,2,3,4)  | OJ-GUNDALAJAKA                  | GUADALAJARA                   | UNDANU   | 9,214,676   | 3,214,010     | 890,200           | 0,002,013   | SS /8             | Ĭ                      | HIDRÁULICO                   | 100  | 0                      | U76          | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1,2,3 Y 4 CON UN EJERCIDO DE \$5,602,013,24 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO FECHA DE \$8,384,416.00   |
|  |                                 |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        |                              |  |                        |              |   |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (3,4,5,6,7)  | 39-GUADALAJARA                  | GUADALAJARA                   | URBANO   | 12,344,686  | 12,344,686    | 2,295,605         | 4,235,738   | 34%               | 0                      | 0 M2, CONCRETO<br>HIDRÁULICO | 100  | 0                      | 0%           | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 3,4,5,6 Y 7 CON UN EJERCIDO DE \$4,235,738.14 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO FECHA DE \$10,049,080.35  |
|  |                                 |                               |          | 1           |               |                   |             |                   |                        |                              | <u>                                     </u> |                        |              |   |
| URBANIZACION INTEGRAL EN AV. MALECON, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA<br>SUSTITUCION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, LOSAS DE CONCRETO, BANQUETAS Y | 39-GUADALAJARA                  | GUADALAJARA                   | URBANO   | 15,505,873  | 15,505,873    | 2,070,344         | 8,783,767   | 57%               | 0                      | 0 METROS<br>CUADRADOS        | 100  | 0                      | 0%           | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1,2,3,4,5 CON UN EJERCIDO DE \$8,783,767.23 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO I<br>\$13,435,529,01  |
| CONSTRUCCICION DE CICLOVIAS (1,2,3,4,5)  |                                 |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        |                              |  |                        |              |   |
| PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA CABECERA<br>MUNICIPAL  | 43-LA HUERTA                    | LA HUERTA                     | URBANO   | 492,413     | 492,413       | 492,413           | 492,413     | 100%              | 0                      | 0 METROS<br>CUADRADOS        | 630  | 630                    | 100%         |   |
|  |                                 |                               |          |             |               |                   |             |                   |                        |                              |  |                        |              |   |
|  | +                               |                               |          | -           |               |                   |             |                   |                        |                              | 1  |                        |              | L   |

| SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                                     |                                  |          |              | Monto de recu | rsos presupuesta  | rios                |             | Pondiit-                       | Einancic                    |                     | Avar             | ice Fisico             |              |   |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------|---|
| Destino del gasto   |                                     |                                  |          |              |               | ulado al Trimestr | •                   |             | Rendimientos F<br>Acumulados a | Financieros<br>al Trimestre | Unidad de           |                  |                        |              | Información complementaria y explicación de variaciones |
| (Denominación o descripción)  | Municipio                           | Localidad                        | Ambito   | Total Anual  |               | Programado        | Ejercido            | vance %     | Generados                      | Ejercidos                   | Medida              | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                   |
| 1 EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE RAMON CORONA   | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS               | IXTLAHUACÁN DE LOS               | URBANO   | 2<br>470,065 | 3 470.065     | 4<br>470,065      | <b>5</b><br>470,065 | 5/3<br>100% | 6                              | 7                           | 8<br>METROS         | 9 1.860          | 10                     | 10/9<br>100% | 11  |
| EIII EBIABO AITOGABO EN GEIRENTO DE EN GALLE NAMON GONGNA   | MEMBRILLOS                          | MEMBRILLOS                       | O/LD/410 | 470,000      | 470,000       | 470,000           | 470,000             | 10070       |                                |                             | CUADRADOS           | 1,000            | 1,000                  | 100%         |   |
| EMPEDRADO DE LA CALLE ITURBIDE  |                                     |                                  | URBANO   | 22,071       | 22,071        |                   |                     |             |                                |                             |                     |                  |                        |              |   |
| EMPEDRADO DE LA CALLE HURBIDE   | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS<br>MEMBRILLOS | IXTLAHUAÇÂN DE LOS<br>MEMBRILLOS | URBANO   | 22,071       | 22,071        | 22,071            | 22,071              | 100%        |                                |                             | METROS<br>CUADRADOS | 244              | 244                    | 100%         |   |
|   |                                     |                                  |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             |                     |                  |                        |              |   |
| EMPEDRADO DE LA CALLE PRIV. JUAREZ  | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS<br>MEMBRILLOS | LA CAPILLA DEL REFUGIO           | RURAL    | 33,752       | 33,752        | 33,752            | 33,752              | 100%        | 0                              | 0                           | METROS<br>CUADRADOS | 330              | 330                    | 100%         |   |
|   |                                     |                                  |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             |                     |                  |                        |              |   |
| EMPEDRADO DE LA CALLE SAUZ  | 44-IXTLAHUAÇÂN DE LOS<br>MEMBRILLOS | LOS CEDROS                       | RURAL    | 224,573      | 224,573       | 224,573           | 224,573             | 100%        | 0                              | 0                           | METROS<br>CUADRADOS | 1,810            | 1,810                  | 100%         |   |
|   |                                     |                                  |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             |                     |                  |                        |              |   |
| EMPEDRADO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO  | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS               | IXTLAHUACÁN DE LOS<br>MEMBRILLOS | URBANO   | 82,262       | 82,262        | 82,262            | 82,262              | 100%        | 0                              | 0                           | METROS              | 789              | 789                    | 100%         |   |
|   | MEMBRILLOS                          | MEMBRILLOS                       |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             | CUADRADOS           |                  |                        |              |   |
| EMPEDRADO DE LAS CALLES J.P. GUARDIOLA Y FLORES MAGON   | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS               | LA CAPILLA DEL REFUGIO           | RURAL    | 209,854      | 209,854       | 209,854           | 209,854             | 100%        | 0                              | 0                           | METROS              | 1,707            | 1,707                  | 100%         |   |
|   | MEMBRILLOS                          |                                  |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             | CUADRADOS           |                  |                        |              |   |
| EMPEDRADO DE LAS CALLES SANTA ANA Y SANTA CLARA   | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS<br>MEMBRILLOS | SANTA ANA DE CEDROS              | RURAL    | 115,459      | 9 115,459     | 115,459           | 115,459             | 100%        | 0                              | 0                           | METROS              | 989              | 989                    | 100%         |   |
|   | MEMBRILLOS                          |                                  |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             | METROS<br>CUADRADOS |                  |                        |              |   |
| CONCRETO HIDRAULICO ARROYO CALLE DOMINGO ALVAREZ Y MONICO ROSALES   | 40 IECÚC MADÍA                      | JESÚS MARÍA                      | URBANO   | 517,600      | 517,600       | 517,600           | 517,600             | 1009/       |                                |                             | истрое              | 1 660            | 1.660                  | 1009/        |   |
| SOURCE O THE MUNICURAL PORTER OF THE PROPERTY | NO VEGUS MARIA                      | ULUUS MINNIN                     | UNDANO   | 317,000      | 517,000       | 317,000           | 317,000             | 100%        | "                              |                             | METROS<br>CUADRADOS | 1,000            | 1,000                  | 100%         |   |
| CONCERTO HIPPANI GO APPONO AND F  | an armin san-i-                     | OAN IOOÉ DE L'ELE                | DUDA:    |              |               | ,                 | 4.5                 | 4000        |                                |                             | UFT TOO             |                  |                        | 405**        |   |
| CONCRETO HIDRAULICO ARROYO CALLE SAUCES, GALEANA Y JUAN DIEGO   | 48-JESÚS MARÍA                      | SAN JOSÉ DE LA PAZ               | RURAL    | 1,086,140    | 1,086,140     | 1,086,140         | 1,086,140           | 100%        | 0                              | 0                           | METROS<br>CUADRADOS | 3,490            | 3,490                  | 100%         |   |
|   |                                     |                                  |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             |                     |                  |                        |              |   |
| CONCRETO HIDRAULICO ARROYO EN CALLE MIGUEL DIAZ OROZCO Y OBREGON  | 48-JESÚS MARÍA                      | ALLENDE (JOSEFINO DE<br>ALLENDE) | RURAL    | 583,630      | 583,630       | 583,630           | 583,630             | 100%        | 0                              |                             | METROS<br>CUADRADOS | 1,873            | 1,873                  | 100%         |   |
|   |                                     |                                  |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             |                     |                  |                        |              |   |
| CONCRETO HIDRAULICO ARROYO EN CALLE SAN MATEO APOSTOL Y SAN IGNACIO DE LOYOLA   | 48-JESÚS MARÍA                      | JESÚS MARÍA                      | URBANO   | 693,680      | 693,680       | 693,680           | 693,680             | 100%        | 0                              | 0                           | METROS<br>CUADRADOS | 2,228            | 2,228                  | 100%         |   |
|   |                                     |                                  |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             | 30/10/10/200        |                  |                        |              |   |
| CONCRETO HIDRAULICO ARROYO GABINO BARREDA   | 48-JESÚS MARÍA                      | JESÚS MARÍA                      | URBANO   | 353,300      | 353,300       | 353,300           | 353,300             | 100%        | 0                              | 0                           | METROS              | 1,130            | 1,130                  | 100%         |   |
|   |                                     |                                  |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             | CUADRADOS           |                  |                        |              |   |
| CONCRETO HIDRAULICO ARROYO JOSE VASCONCELOS   | 48-JESÚS MARÍA                      | JESÚS MARÍA                      | URBANO   | 125,760      | 125,760       | 125,760           | 125,760             | 100%        | 0                              | 0                           | METROS              | 396              | 396                    | 100%         |   |
|   |                                     |                                  |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             | CUADRADOS           |                  |                        |              |   |
| CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN MATEO APOSTOL Y SAN IGNACIO DE  | 48-JESÚS MARÍA                      | JESÚS MARÍA                      | URBANO   | 120.885      | 120.885       | 120,885           | 120,885             | 100%        | 0                              | 0                           | METROS              | 636              | 636                    | 100%         |   |
| LOYOLA  | NO SECONO MATERIA                   | SECON MARKET                     | UND/410  | 120,000      | 120,000       | 120,000           | 120,000             | 10070       |                                |                             | CUADRADOS           | 0.50             | 000                    | 100.0        |   |
| CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS DE LA DELEGACION ALLENDE  | 48-JESÚS MARÍA                      | ALLENDE (JOSEFINO DE             | RURAL    | 435,760      | 435.760       | 435,760           | 435,760             | 100%        |                                |                             | METROS              |                  | 1.396                  | 100%         |   |
| CONCRETO MIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS DE LA DELEGACION ALLENDE  | 46-JESUS MARIA                      | ALLENDE (JOSEFINO DE<br>ALLENDE) | RURAL    | 435,760      | 435,760       | 435,760           | 435,760             | 100%        |                                |                             | CUADRADOS           | 1,390            | 1,390                  | 100%         |   |
|   |                                     |                                  |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             |                     |                  |                        |              |   |
| CONCRETO HIDRAULICO VENUSTIANO CARRANZA   | 48-JESÚS MARÍA                      | ALLENDE (JOSEFINO DE<br>ALLENDE) | RURAL    | 233,950      | 233,950       | 233,950           | 233,950             | 100%        | 0                              | 0                           | METROS<br>CUADRADOS | 745              | 745                    | 100%         |   |
|   |                                     |                                  |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             |                     |                  |                        |              |   |
| CONCRETO HIDRAULICOARROYO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA   | 48-JESÚS MARÍA                      | JESÚS MARÍA                      | URBANO   | 348,340      | 348,340       | 348,340           | 348,340             | 100%        | 0                              | 0                           | METROS<br>CUADRADOS | 1,140            | 1,140                  | 100%         |   |
|   |                                     |                                  |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             |                     |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ARROYO EN CALLE AV. LAS ROSAS,<br>TULIPANES, PROF. SANCHEZ  | 48-JESÚS MARÍA                      | JESÚS MARÍA                      | URBANO   | 919,360      | 919,360       | 919,360           | 919,360             | 100%        | 0                              | 0                           | METROS<br>CUADRADOS | 2,956            | 2,956                  | 100%         |   |
| TULIPANES, PROF. SANGREZ  |                                     |                                  |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             | JUADRADUS           |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ARROYO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA  | 448-JESÚS MARÍA                     | JESÚS MARÍA                      | URBANO   | 25,262       | 2 25,262      | 25,262            | 25,262              | 100%        | 0                              | 0                           | METROS              | 110              | 110                    | 100%         |   |
|   |                                     |                                  |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             |                     |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELO Y BANQUETA DE LA CALLE  | 48-JESÚS MARÍA                      | JESÚS MARÍA                      | URBANO   | 76,990       | 76,990        | 76,990            | 76,990              | 100%        | 0                              | 0                           | METROS              | 423              | 423                    | 100%         |   |
| MORELOS   |                                     |                                  |          |              |               |                   |                     | -           | ]                              |                             | METROS<br>CUADRADOS |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAIII (CO MACHIJEI O V PANGUETA DE LACOLUM  | DAG IECÚS MADÍA                     | JESÚS MARÍA                      | URBANO   | 400.000      | 100 200       | 100 200           | 100 202             | 1009/       |                                |                             | METROP              | 0.00             | 000                    | 1009/        |   |
| CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELO Y BANQUETA DE LAS CALLE<br>MIGUEL DIAZ OROZCO Y OBREGON   | ANAMA COCACA                        | JESUS MINNIA                     | UNDANU   | 108,388      | 108,388       | 108,388           | 108,388             | 100%        | J                              | 0                           | METROS<br>CUADRADOS | 655              | 655                    | 100%         |   |
|   |                                     |                                  |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             |                     |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELO Y BANQUETA DE LAS CALLE<br>SAUCES, GALEANA Y JUAN DIEGO   | 348-JESUS MARIA                     | JESÚS MARÍA                      | URBANO   | 124,936      | 124,936       | 124,936           | 124,936             | 100%        | 0                              | 0                           | METROS<br>CUADRADOS | 752              | 752                    | 100%         |   |
|   |                                     | <u> </u>                         |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             |                     |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELO Y BANQUETA EN CALLE JOS<br>VASCONCELOS  | BB48-JESÚS MARÍA                    | JESÚS MARÍA                      | URBANO   | 21,222       | 21,222        | 21,222            | 21,222              | 100%        | 0                              | 0                           | METROS<br>CUADRADOS | 142              | 142                    | 100%         |   |
|   |                                     |                                  |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             |                     |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELO Y BANQUETA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA   | 48-JESÚS MARÍA                      | JESÚS MARÍA                      | URBANO   | 30,893       | 30,893        | 30,893            | 30,893              | 100%        | 0                              | 0                           | METROS<br>CUADRADOS | 181              | 181                    | 100%         |   |
|   |                                     |                                  |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             |                     |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELO Y BANQUETA EN LA CALLE  | 48-JESÚS MARÍA                      | JESÚS MARÍA                      | URBANO   | 45,275       | 45,275        | 45,275            | 45,275              | 100%        | 0                              | 0                           | METROS              | 268              | 268                    | 100%         |   |
| EMILIANO ZAPATA   |                                     |                                  |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             | CUADRADOS           |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELO Y BANQUETA EN LA CALLE  | 48-JESÚS MARÍA                      | JESÚS MARÍA                      | URBANO   | 51,051       | 51,051        | 51,051            | 51,051              | 100%        | 0                              | 0                           | METROS<br>CUADRADOS | 318              | 318                    | 100%         |   |
| GABINO BARREDA  |                                     |                                  |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             | CUADRADOS           |                  |                        |              |   |
| MACHUELO Y BANQUETA DE LA CALLE AV LAS ROSAS, TULIPANES PROFA. MARIA  | 48-JESÚS MADÍA                      | JESÚS MARÍA                      | URBANO   | 141.868      | 141 868       | 141.868           | 141,868             | 100%        | 0                              | 0                           | METROS              | onel             | 909                    | 100%         |   |
| MACHUELO I BANQUETA DE LA CALLE AV LAS ROSAS, TULIPANES PROPA. MARIA<br>SANCHEZ   | SECOO III-AM                        |                                  | 0.12540  | 141,000      | 141,000       | 141,000           | 141,000             | .00.00      | ١                              | ů,                          | METROS<br>CUADRADOS | 808              | 808                    | 10070        |   |
|   |                                     |                                  |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             |                     |                  |                        |              |   |
|   |                                     | JESÚS MARÍA                      | URBANO   | 72,548       | 72,548        | 72,548            | 72.548              | 100%        | 1 0                            | 0                           | METROS              | 432              | 432                    | 100%         | 1   |
| MACHUELO Y BANQUETA DE LAS CALLES DOMINGO ALVAREZ Y MONICO ROSALES  | 40 ULUGO MINI UN                    |                                  |          |              |               |                   |                     |             |                                |                             | CUADRADOS           |                  |                        |              |   |

#### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE                    |                                  |  |            |             |              |                     |           |          |             |                | •                                     |                  |                        |          |  |
|--|----------------------------------|--|------------|-------------|--------------|---------------------|-----------|----------|-------------|----------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|----------|--|
|  |                                  |  |            |             | Monto de rec | ırsos presupuesta   | rios      |          | Rendimiento | s Financieros  |                                       | Avan             | ce Fisico              |          |  |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                  | Municipio                        | Localidad                                      | Ambito     | Total Anual |              | nulado al Trimestre |           | lvance % | Acumulados  | s al Trimestre | Unidad de                             | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| 4  |                                  |  |            | 2           | Ministrado   | Programado          | Ejercido  | 5/3      | Generados   | Ejercidos<br>7 | Medida<br>8                           |                  | 10                     | 10/9     | 11   |
| ADOQUIN CALLA FRAY PEDRO DE GANTE  | 61-MEZQUITIC                     | MEZQUITIC                                      | URBANO     | 138,773     | 138,773      | 138,773             | 138,773   | 100%     | 0           | 0              | METROS<br>CUADRADOS                   | 680              | 680                    | 100%     |  |
| ADOQUIN CALLE FRAY BARTOLOME Y FRAY CERVANDO                                       | 61-MEZQUITIC                     | MEZQUITIC                                      | URBANO     | 240,048     | 240,048      | 240,048             | 240,048   | 100%     | 0           | 0              | M2,<br>ADOQUINAMIENT<br>O O EMPEDRADO | 710              | 710                    | 100%     |  |
| ADOQUIN CALLEJON DE EL VESUBIO   | 61-MEZQUITIC                     | MEZQUITIC                                      | URBANO     | 123,731     | 123,731      | 123,731             | 123,731   | 100%     | 0           | 0              | M2,<br>ADOQUINAMIENT                  | 600              | 600                    | 100%     |  |
|  |                                  |  |            |             |              |                     |           |          |             |                | O O EMPEDRADO                         |                  |                        |          |  |
| APERTURA DE CALLES EN CIENEGA DE GUADALUPE   | 61-MEZQUITIC                     | CIÉNEGA  | RURAL      | 159,390     |              | 159,390             |           | 100%     | 0           | 0              | METROS                                | 600              | 600                    | 100%     |  |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN INGRESO PRINCIPAL                                     | 61-MEZQUITIC                     | TOTUATE  | RURAL      | 500,097     | 500,097      | 500,097             | 500,097   | 100%     | 0           | 0              | M2,<br>ADOQUINAMIENT<br>O O EMPEDRADO | 720              | 720                    | 100%     |  |
| CONSTRUCCION HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE MELCHOR OCAMPO                         | 61-MEZQUITIC                     | MEZQUITIC                                      | URBANO     | 279,466     | 279,466      | 279,466             | 279,466   | 100%     | 0           | 0              | METROS<br>CUADRADOS                   | 620              | 620                    | 100%     |  |
| PAV DE CALLEJON LAS BOCAS  | 61-MEZQUITIC                     | LAS BOCAS                                      | RURAL      | 32,599      | 32,599       | 32,599              | 32,599    | 100%     | 0           | 0              | METROS<br>CUADRADOS                   | 72               | 72                     | 100%     |  |
| PAYIMENTACION CALLE BENITO JUAREZ  | 61-MEZQUITIC                     | NOSTIC   | RURAL      | 960,963     | 960,963      | 960,963             | 960,963   | 100%     | 0           | 0              | M2, CONCRETO<br>HIDRÁULICO            | 2,100            | 2,100                  | 100%     |  |
| PAVIMENTACION CALLE JUAREZ EN MEZQUITIC  | 61-MEZQUITIC                     | MEZQUITIC                                      | URBANO     | 197,804     | 197,804      | 197,804             | 197,804   | 100%     | 0           | 0              | M2, CONCRETO<br>HIDRÁULICO            | 376              | 376                    | 100%     |  |
| PAVIMENTACION CALLE NIÑOS HEROES   | 61-MEZQUITIC                     | MEZQUITIC                                      | URBANO     | 345,235     | 345,235      | 345,235             | 345,235   | 100%     | 0           | 0              | M2, CONCRETO                          | 527              | 527                    | 100%     |  |
|  |                                  |  |            |             |              |                     |           |          |             |                | HIDRÁULICO                            |                  |                        |          |  |
| PAVIMENTACION CALLE RAMON CORONA   | 61-MEZQUITIC                     | MEZQUITIC                                      | URBANO     | 61,205      | 61,205       | 61,205              | 61,205    | 100%     | 0           |                | METROS<br>CUADRADOS                   | 111              | 111                    | 100%     |  |
| PAVIMENTACION CALLE REFORMA 2 ETAPA  | 61-MEZQUITIC                     | MEZQUITIC                                      | URBANO     | 758,305     | 758,305      | 758,305             | 758,305   | 100%     | 0           | 0              | M2, CONCRETO<br>HIDRÁULICO            | 1,820            | 1,820                  | 100%     |  |
| PAVIMENTACION DE CALLE REFORMA   | 61-MEZQUITIC                     | MEZQUITIC                                      | URBANO     | 16,800      | 16,800       | 16,800              | 16,800    | 100%     | 0           | 0              | METROS<br>CUADRADOS                   | 37               | 37                     | 100%     |  |
| PAVIMENTACION DE CALLEJONES CIENE GRANDE   | 61-MEZQUITIC                     | CIÉNEGA GRANDE                                 | RURAL      | 355,761     | 355,761      | 355,761             | 355,761   | 100%     | 0           | 0              | METROS<br>CUADRADOS                   | 13,510           | 1,350                  | 10%      |  |
| PAVIMENTACION DE CLLEJON MEZA DEL FRAYLE   | 61-MEZQUITIC                     | MESA DEL FRAILE (MESA<br>GUADALUPE)            | A DE RURAL | 399,828     | 399,828      | 399,828             | 399,828   | 100%     | 0           | 0              | METROS<br>CUADRADOS                   | 1,462            | 1,462                  | 100%     |  |
| PAVIMENTACION PROLONGANCION CALLE ZARAGOZA   | 61-MEZQUITIC                     | MEZQUITIC                                      | URBANO     | 204,997     | 204,997      | 204,997             | 204,997   | 100%     | 0           | 0              | METROS<br>CUADRADOS                   | 387              | 387                    | 100%     |  |
| PAVIMENTO DE CALLEJONES EN MINILLAS  | 61-MEZQUITIC                     | MINILLAS                                       | RURAL      | 135,837     | 135,837      | 135,837             | 135,837   | 100%     | 0           | 0              | METROS<br>CUADRADOS                   | 420              | 420                    | 100%     |  |
| CONSTRUCCION BANQUETAS, RIEGO DE ASFALTO Y SENALIZACION EN AREA CRUCI<br>CARRETERO | ERO72-SAN DIEGO DE<br>ALEJANDRÍA | SAN DIEGO DE ALEJANDI                          | RÍA URBANO | 605,667     | 605,667      | 605,667             | 605,667   | 100%     | 0           | 0              | METROS<br>CUADRADOS                   | 1,462            | 1,462                  | 100%     |  |
| PAVIMENTOS Y EMPEDRADOS EN CALLES Y COMUNIDADES                                    | 73-SAN JUAN DE LOS LA            | GOS SAN JUAN DE LOS LAGO:                      | S URBANO   | 6,192,056   | 6,192,056    | 6,192,056           | 6,191,255 | 100%     | 0           | 0              | METROS                                | 6,192,056        | 6,192,056              | 100%     | EMPEDRADO EN COMUNIDAD EL TORQUE EMPEDRADO EN MEZQUITIC PAYMENTO EN CALLE BRASIL PAYMENTO EN PROL. MATAMOROS PAYMENTO EN CALLE<br>L LIUS PADILLA PAYMENTO EN CALLE REFORMA PAYMENTO EN CALLE EN LOPEZ DE VEGA PAYMENTO EN CALLE ANDREA GARCIA ASFALTO EN LA CALERA<br>ASFALTO EN LONS VERDES PAYMENTO EN CALLE JUAN PABLO II |
| PAVIEMNATCION CALLE SAN PEDRO  | 8-ARANDAS                        | ARANDAS  | URBANO     | 634,855     | 634,855      | 634,855             | 634,855   | 100%     | 0           | 0              | METROS<br>CUADRADOS                   | 0                | 0                      | 0%       |  |
| PAVIMENTACION CALLE COYOACAN   | 8-ARANDAS                        | SANTIAGUITO (SANTIAGU<br>DE VELÁZQUEZ)         | UITO RURAL | 611,892     | 611,892      | 611,892             | 611,892   | 100%     | 0           | 0              | METROS<br>CUADRADOS                   | 0                | 0                      | 0%       |  |
| PAVIMENTACION CALLE CUAUNTEMOC   | 8-ARANDAS                        | SANTIAGUITO (SANTIAGL<br>DE VELÁZQUEZ)         | UITO RURAL | 727,691     | 727,691      | 727,691             | 727,691   | 100%     | 0           | 0              | METROS<br>CUADRADOS                   | 0                | 0                      | 0%       |  |
| PAVIMENTACION CALLE DR. JUAN LOPEZ Y LOPEZ   | 8-ARANDAS                        | ARANDAS  | URBANO     | 31,863      | 31,863       | 31,863              | 31,863    | 100%     | 0           | 0              | METROS<br>CUADRADOS                   | 0                | 0                      | 0%       |  |
| PAVIMENTACION CALLE EFRAIN GONZALEZ LUMA   | 8-ARANDAS                        | ARANDAS  | URBANO     | 216,486     | 216,486      | 216,486             | 216,486   | 100%     | 0           | 0              | METROS<br>CUADRADOS                   | 0                | 0                      | 0%       |  |
| PAYIMENTACION GALLE GUADALUPE TEJEDA   | 8-ARANDAS                        | ARANDAS  | URBANO     | 1,274,758   | 1,274,758    | 1,274,758           | 1,274,758 | 100%     | 0           |                | METROS<br>CUADRADOS                   | 0                | 0                      | 0%       |  |
| PAVIMENTACION CALLE HERNANDEZ  | 8-ARANDAS                        | SANTIAGUITO (SANTIAGU<br>DE VELÁZQUEZ)         | UITO RURAL | 216,801     | 216,801      | 216,801             | 216,801   | 100%     | 0           |                | METROS<br>CUADRADOS                   | 0                | 0                      | 0%       |  |
|  |                                  |  |            |             |              |                     |           |          |             |                |                                       |                  |                        |          |  |
| PAVIMENTACION CALLE JOSE DE JESUS HERNANDEZ  | 8-ARANDAS                        | FRACCIONAMIENTO<br>RINCONADA DE LOS<br>VÁZQUEZ | RURAL      | 60,483      | 60,483       | 60,483              | 60,483    | 100%     | 0           | 0              | METROS<br>CUADRADOS                   | 0                | 0                      | 0%       |  |
| PAVIMENTACION CALLE JUAN PABLO LL  | 8-ARANDAS                        | ARANDAS  | URBANO     | 260,134     | 260,134      | 260,134             | 260,134   | 100%     | 0           | 0              | METROS<br>CUADRADOS                   | 0                | 0                      | 0%       |  |
|  | 1                                |  |            |             |              |                     |           |          |             |                |                                       |                  |                        |          |  |

| SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |  |                                       |             |                    | Monto de roce | irsos presupuesta  | rios                   |            | ndimientos Financieros                           |  | Avai                | nce Fisico                      |          |   |
|--|--|---------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------|--|--|---------------------|---------------------------------|----------|---|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  |  |                                       |             |                    |               | nulado al Trimestr |                        | A          | ndimientos Financieros<br>cumulados al Trimestre | Unidad de  |                     |                                 |          | Información complementaria y explicación de variaciones |
| (Denominación o descripción)   | Municipio                                      | Localidad                             | Ambito      | Total Anual        |               | Programado         | Ejercido Ava           | Ger        | nerados Ejercidos                                | Medida   | Programado Anual    | Acumulado al Trimestre          | Avance % |   |
| 1 PAVIMENTACION CALLE JUAN PEREZ   | 8-ARANDAS                                      | ARANDAS                               | URBANO      | 220,673            | 3<br>220,673  | 4<br>220,673       | 5<br>220,673           | 5/3<br>00% | 6 7  | 8<br>0 METROS  | 9 0                 | 10                              | 10/9     | 11  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |  |                                       |             |                    |               |                    |                        |            |  | CUADRADOS  |                     |                                 |          |   |
| PAVIMENTACION CALLE JUSTO SIERRA   | 8-ARANDAS                                      | ARANDAS                               | URBANO      | 38,762             | 38,762        | 38,762             | 38,762                 | 00%        | 0  | OMETROS  |                     |                                 | 0%       |   |
| PAVIMENTACION CALLE 30310 SIERRA   | BARONDAS                                       | ARANDAS                               | OKBANO      | 36,702             | 36,762        | 30,702             | 36,702                 | 0076       |  | 0 METROS<br>CUADRADOS  |                     | ,                               | 0,6      |   |
|  |  |                                       |             |                    |               |                    |                        |            |  |  |                     |                                 |          |   |
| PAVIMENTACION CALLE MARGARITA RIZO   | 8-ARANDAS                                      | ARANDAS                               | URBANO      | 219,138            | 219,138       | 219,138            | 219,138                | 00%        | 0  | 0 METROS<br>CUADRADOS  | 0                   | (                               | 0%       |   |
|  |  |                                       |             |                    |               |                    |                        |            |  |  |                     |                                 |          |   |
| PAVIMENTACION CALLE MATAMOROS  | 8-ARANDAS                                      | SANTIAGUITO (SANTIAG<br>DE VELÁZQUEZ) | GUITO RURAL | 718,354            | 718,354       | 718,354            | 718,354                | 00%        | 0  | 0 METROS<br>CUADRADOS  | 0                   | (                               | 0%       |   |
|  |  |                                       |             |                    |               |                    |                        |            |  |  |                     |                                 |          |   |
| PAVIMENTACION CALLE MORELOS  | 8-ARANDAS                                      | MANUEL MARTÍNEZ VAL<br>(AGUA NEGRA)   | LADEZ RURAL | 147,790            | 147,790       | 147,790            | 147,790                | 00%        | 0  | 0 METROS<br>CUADRADOS  | 0                   | (                               | 0%       |   |
|  |  |                                       |             |                    |               |                    |                        |            |  |  |                     |                                 |          |   |
| PAVIMENTACION CALLE MORELOS-2  | 8-ARANDAS                                      | MANUEL MARTÍNEZ VAL<br>(AGUA NEGRA)   | LADEZ RURAL | 160,571            | 160,571       | 160,571            | 160,571                | 00%        | 0  | 0 METROS<br>CUADRADOS  | 0                   | (                               | 0%       |   |
|  |  | (,                                    |             |                    |               |                    |                        |            |  |  |                     |                                 |          |   |
| PAVIMENTACION CALLE OBISPO JACINTO GUERRERO  | 8-ARANDAS                                      | ARANDAS                               | URBANO      | 208,986            | 208,986       | 208,986            | 208,986                | 00%        | 0  | 0 METROS<br>CUADRADOS  | 0                   | (                               | 0%       |   |
|  |  |                                       |             |                    |               |                    |                        |            |  | COADIOADOS   |                     |                                 |          |   |
| PAVIMENTACION CALLE PINO SUAREZ  | 8-ARANDAS                                      | ARANDAS                               | URBANO      | 202,487            | 202,487       | 202,487            | 202,487                | 00%        | 0  | 0 METROS<br>CUADRADOS  | 0                   | (                               | 0%       |   |
|  |  |                                       |             |                    |               |                    |                        |            |  | CUADRADOS  |                     |                                 |          |   |
| PAVIMENTACION CALLE RAMON GUTIERREZ  | 8-ARANDAS                                      | ARANDAS                               | URBANO      | 295,616            | 295,616       | 295,616            | 295,616                | 00%        | 0  | 0 METROS   | 0                   |                                 | 0%       |   |
|  |  |                                       |             |                    |               |                    |                        |            |  | CUADRADOS  |                     |                                 |          |   |
| PAVIMENTACION CALLE RAUL NAVARRETE   | 8-ARANDAS                                      | ARANDAS                               | URBANO      | 27,842             | 2 27,842      | 27,842             | 27,842                 | 00%        | 0  | 0 METROS   | 0                   | (                               | 0%       |   |
|  |  |                                       |             |                    | 1 1           | - ]                |                        |            |  | 0 METROS<br>CUADRADOS  | 1                   |                                 |          |   |
| PAVIMENTACION CALLE SAN JOSE   | 8-ARANDAS                                      | ARANDAS                               | URBANO      | 57,116             | 3 57.116      | 57,116             | 57,116                 | 00%        | 0  | 0 METROS   | 0                   |                                 | 0%       |   |
|  |  |                                       |             |                    |               |                    |                        |            |  | CUADRADOS  |                     |                                 |          |   |
| PAVIMENTACION CALLE SAN PABLO  | 8-ARANDAS                                      | ARANDAS                               | URBANO      | 699,712            | 699,712       | 699,712            | 699,712                | 00%        | 0  | 0 METROS   |                     |                                 | 0%       |   |
| TATILLATION GALLE GALLAGED   | o ra da abrad                                  | 74041070                              | UNDATO      | 000,712            | 035,712       | 000,712            | 000,712                | 00.0       |  | CUADRADOS  | Ü                   | `                               | 0.0      |   |
|  |  |                                       |             |                    |               |                    |                        |            |  |  |                     |                                 |          |   |
| PAVIMENTACION CALLE SIMON BOLIVAR  | 8-ARANDAS                                      | ARANDAS                               | URBANO      | 468,197            | 468,197       | 468,197            | 468,197                | 00%        | 0  | 0 METROS<br>CUADRADOS  | 0                   | (                               | 0%       |   |
|  |  |                                       |             |                    |               |                    |                        |            |  |  |                     |                                 |          |   |
| PAVIMENTACION CALLE SIMON BOLIVAR  | 8-ARANDAS                                      | MANUEL MARTÍNEZ VAL<br>(AGUA NEGRA)   | LADEZ RURAL | 257,222            | 2 257,222     | 257,222            | 257,222                | 00%        | 0  | 0 METROS<br>CUADRADOS  | 0                   | (                               | 0%       |   |
|  |  |                                       |             |                    |               |                    |                        |            |  |  |                     |                                 |          |   |
| PAVIMENTACION CALLE ZARAGOZA   | 8-ARANDAS                                      | SANTA MARÍA DEL VALL                  | LE URBANO   | 22,080             | 22,080        | 22,080             | 22,080                 | 00%        | 0  | 0 METROS<br>CUADRADOS  | 0                   | (                               | 0%       |   |
|  |  |                                       |             |                    |               |                    |                        |            |  |  |                     |                                 |          |   |
| PAVIMENTACION CALLE 1 DE SEPTIEMBRE  | 8-ARANDAS                                      | ARANDAS                               | URBANO      | 937,203            | 937,203       | 937,203            | 937,203                | 00%        | 0  | 0 METROS<br>CUADRADOS  | 0                   | (                               | 0%       |   |
|  |  |                                       |             |                    |               |                    |                        |            |  |  |                     |                                 |          |   |
| PAVIMENTACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE  | 8-ARANDAS                                      | SANTIAGUITO (SANTIAG<br>DE VELÁZQUEZ) | GUITO RURAL | 9,384              | 9,384         | 9,384              | 9,384                  | 00%        | 0  | 0 METROS<br>CUADRADOS  | 0                   | (                               | 0%       |   |
|  |  | ,                                     |             |                    |               |                    |                        |            |  |  |                     |                                 |          |   |
| PAVIMENTACION CALLE 5 DE FEBRERO   | 8-ARANDAS                                      | SANTIAGUITO (SANTIAG<br>DE VELÁZQUEZ) | GUITO RURAL | 159,341            | 159,341       | 159,341            | 159,341                | 00%        | 0  | 0 METROS<br>CUADRADOS  | 0                   | (                               | 0%       |   |
|  |  | DE VELAZQUEZ)                         |             |                    |               |                    |                        |            |  | COADIADOS  |                     |                                 |          |   |
| ASFALTO COL. SALVADOR PORTILLO LOPEZ   | 98-TLAQUEPAQUE                                 | TLAQUEPAQUE                           | URBANO      | 2,754,378          | 2,754,378     | 2,754,378          | 2,753,930              | 00%        | 0  | 0 M2,  | 5,301               | 5,30                            | 100%     | FINIQUITADA   |
|  |  |                                       |             |                    |               |                    |                        |            |  | ADOQUINAMIENT<br>O O EMPEDRADO   |                     |                                 |          |   |
| EMPEDRADO ASENTADO EN JAL COL. ARTESANOS   | 98-TLAQUEPAQUE                                 | TLAQUEPAQUE                           | URBANO      | 617,071            | 617,071       | 617,071            | 0                      | 0%         | 0  | 0 M2,  | 1,200               | (                               | 0%       | SIN EJECUTAR  |
|  |  |                                       |             |                    |               |                    |                        |            |  | ADOQUINAMIENT<br>O O EMPEDRADO   |                     |                                 |          |   |
| EMPEDRADO ASENTADO EN JAL COL. EL VERGEL   | 98-TLAQUEPAQUE                                 | TLAQUEPAQUE                           | URBANO      | 250,207            | 250,207       | 250,207            | 250,207                | 00%        | 0  | 0 M2,<br>ADOQUINAMIENT   | 1,080               | 1,08                            | 100%     | FINIQUITADA   |
|  |  |                                       |             |                    |               |                    |                        |            |  | ADOQUINAMIENT<br>O O EMPEDRADO   |                     |                                 |          |   |
| EMPEDRADO ASENTADO EN JAL COL. EL VERGEL   | 98-TLAQUEPAQUE                                 | TLAQUEPAQUE                           | URBANO      | 187,136            | 187,136       | 187,136            | 187,136                | 00%        | 0  | 0 M2.  | 944                 | 94                              | 100%     | FINIQUITADA   |
|  |  |                                       |             |                    |               |                    |                        |            |  | ADOQUINAMIENT<br>O O EMPEDRADO   |                     |                                 |          |   |
| EMPEDRADO ASENTADO EN JAL COL. EL VERGEL   | 98-TLAQUEPAQUE                                 | TLAQUEPAQUE                           | URBANO      | 456,484            | 456,484       | 456,484            | 456,484                | 00%        | 0  | 0 M2,  | 2,082               | 2,082                           | 100%     | FINIQUITADA   |
|  |  |                                       |             | 453,404            | 400,404       | 400,404            | .30,700                |            | Ĩ  | ADOQUINAMIENT<br>O O EMPEDRADO   |                     | 2,00.                           | .30%     |   |
|  |  | TLAQUEPAQUE                           | URBANO      | 121.000            | 404.005       | 404.00             |                        | nev        |  | 0.142  |                     |                                 | 0%       | SIN EJECUTAR  |
| EMPERPARO ASENTARO EN IAI COL EL VERDELITO   | QR.TI ACHEDACHE                                |                                       | ONBANO      | 121,000            | 121,000       | 121,000            | ď                      | 0.70       |  | ADOQUINAMIENT<br>O O EMPEDRADO   | 250                 | (                               | U76      | OIT LOCOT / PIX   |
| EMPEDRADO ASENTADO EN JAL COL. EL VERGELITO  | 98-TLAQUEPAQUE                                 | TENGOLI NGOL                          |             |                    |               |                    |                        |            |  |  |                     |                                 |          |   |
|  |  |                                       | Upp         |                    |               |                    |                        | 000        |  |  |                     |                                 |          | PRINCIPLADA   |
| EMPEDRADO ASENTADO EN JAL COL. EL VERGELITO  EMPEDRADO ASENTADO EN JAL COL. JARDINES DE SAN MARTIN   | 98-TLAQUEPAQUE<br>98-TLAQUEPAQUE               | TLAQUEPAQUE                           | URBANO      | 315,296            | 315,299       | 315,299            | 315,299                | 00%        | 0  | 0 M2, ACERAS,<br>BANQUETAS O   | 1,174               | 1,174                           | 100%     | FINIQUITADA   |
| EMPEDRADO ASENTADO EN JAL COL. JARDINES DE SAN MARTIN  | 98-TLAQUEPAQUE                                 | TLAQUEPAQUE                           |             |                    |               |                    |                        |            | 0  | BANQUETAS O<br>ANDADORES   |                     | 1,174                           |          |   |
|  |  |                                       | URBANO      | 315,296<br>222,869 |               | 315,299<br>222,869 | 315,299 1<br>222,869 1 |            | 0  | BANQUETAS O<br>ANDADORES  0 M2, ADOQUINAMIENT                                    | 930                 | 1,174                           |          | FINIQUITADA FINIQUITADA                                 |
| EMPEDRADO ASENTADO EN JAL COL. JARDINES DE SAN MARTIN  EMPEDRADO ASENTADO EN JAL COL. LA GUADALUPANA   | 98-TLAQUEPAQUE<br>98-TLAQUEPAQUE               | TLAQUEPAQUE                           | URBANO      | 222,869            | 222,869       | 222,869            | 222,869 1              | 00%        | 0  | BANQUETAS O<br>ANDADORES   | 930                 | 1,174                           | 100%     | FINGUITADA  |
| EMPEDRADO ASENTADO EN JAL COL. JARDINES DE SAN MARTIN  | 98-TLAQUEPAQUE                                 | TLAQUEPAQUE                           |             |                    | 222,869       |                    |                        | 00%        | 0  | BANQUETAS O<br>ANDADORES  0 MZ, ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO  0 MZ, ADOQUINAMIENT | 930                 | 1.17 <sup>2</sup><br>93i<br>95i |          |   |
| EMPEDRADO ASENTADO EN JAL COL. JARDINES DE SAN MARTIN  EMPEDRADO ASENTADO EN JAL COL. LA GUADALUPANA  EMPEDRADO ASENTADO EN JAL COL. LAS HUERTAS | 98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE | URBANO      | 222,869            | 222,869       | 222,869            | 222,869 1              | 00%        | 0  | BANQUETAS O<br>ANDADORES  0 M2, ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO  0 M2.               | 930                 | 1,17-<br>931<br>951             | 100%     | FINIQUITADA FINIQUITADA                                 |
| EMPEDRADO ASENTADO EN JAL COL. JARDINES DE SAN MARTIN  EMPEDRADO ASENTADO EN JAL COL. LA GUADALUPANA   | 98-TLAQUEPAQUE<br>98-TLAQUEPAQUE               | TLAQUEPAQUE                           | URBANO      | 222,869            | 222,869       | 222,869            | 222,869                | 00%        | 0  | BANQUETAS O<br>ANDADORES  0 MZ, ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO  0 MZ, ADOQUINAMIENT | 930<br>959<br>2.822 | 93i<br>95i<br>2,822             | 100%     | FINGUITADA  |

| EJERCICIO FISCAL: 2009   |                  |               |         |             |               |                    | (cilias eli pesc | os y porcentajes sin  | i incluir decimales) |                           |                  |                        |          |  |
|--|------------------|---------------|---------|-------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |                  |               |         |             | Monto de recu | rsos presupuesta   | rios             | Rendimien             | tos Financieros      |                           | Avar             | nce Fisico             |          |  |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio        | Localidad     | Ambito  | Total Anual |               | ulado al Trimestro | Avar             | Acumulad<br>Generados |                      | Unidad de<br>Medida       | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones                    |
| 1  |                  |               |         | 2           | Ministrado P  | rogramado<br>4     | Ejercido 5       |                       | Ejercidos<br>7       | 8                         | 9                | 10                     | 10/9     | 11   |
| EMPEDRADO ASENTADO EN JAL COL. SAN PEDRITO   | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO  | 759,627     | 7 759,627     | 759,627            | 759,627 10       | 0%                    | 0 0 M2,<br>ADC       | OQUINAMIENT               | 3,451            | 3,4                    | 51 100%  | FINIQUITADA  |
| CHOCODADO ACCUTADO EN UN OCA ANTA DO CANTADO   | 98-TLAQUEPAQUE   | THOUSDAOUS    | UDDANO  | 204 440     | 204.440       | 004 440            |                  | ov.                   |                      |                           |                  |                        | 0 00     | ONE POUTAGE  |
| EMPEDRADO ASENTADO EN JAL COL. VILLA DE LOS CANTAROS   | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO  | 901,418     | 901,418       | 901,418            | 0 0              | %                     | CUA                  | TROS<br>ADRADOS           | 0                |                        | 0 0%     | SIN EJECUTAR   |
| EMPEDRADO ZAMPEADO COL. ALVARO OBREGON   | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO  | 448,480     | 448.480       | 448,480            | 420,795 94       | 94                    | 0 0 M2               |                           | 969              |                        | 9 100%   | FINIQUITADA  |
| Emil Estado Esta Estado Gol. Al Pario Gol. Estado  | SO I DIQUEI AQUE | TENGOLI PIGOL | UND/410 | 440,400     | 440,400       | 440,400            | 420,755          |                       | ADC<br>O O           | OQUINAMIENT<br>DEMPEDRADO | 300              |                        | 100%     | I INSQU'I FAIR   |
| EMPEDRADO ZAMPEADO COL. EL REFUGIO   | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO  | 181,954     | 4 181,954     | 181,954            | 181,954 10       | 0%                    | 0 0 M2,              |                           | 348              | 3                      | 48 100%  | FINIQUITADA  |
|  |                  |               |         |             |               |                    |                  |                       | ADC<br>O O           | OQUINAMIENT<br>DEMPEDRADO |                  |                        |          |  |
| EMPEDRADO ZAMPEADO COL. EL TAPATIO   | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO  | 682,176     | 8 682,176     | 682,176            | 682,176 10       | 0%                    | 0 0 M2,              | OQUINAMIENT               | 1,784            | 1,7                    | 100%     | FINIQUITADA  |
|  |                  |               |         |             |               |                    |                  |                       | 0 0                  | OQUINAMIENT<br>DEMPEDRADO |                  |                        |          |  |
| EMPEDRADO ZAMPEADO COL. EL TAPATIO   | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO  | 420,623     | 3 420,623     | 420,623            | 420,623 10       | 0%                    | 0 0 M2,              | OQUINAMIENT               | 1,175            | 1,1                    | 75 100%  | FINIQUITADA  |
|  |                  |               |         |             |               |                    |                  |                       |                      | DEMPEDRADO                |                  |                        |          |  |
| EMPEDRADO ZAMPEADO COL. GUADALUPE EJIDAL   | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO  | 559,878     | 559,878       | 559,878            | 559,878 10       | 0%                    | 0 0 M2,<br>AD0       | OQUINAMIENT               | 1,025            | 1,0                    | 25 100%  | FINIQUITADA  |
|  |                  |               |         |             |               |                    |                  |                       | 0.0                  | EMPEDRADO                 |                  |                        |          |  |
| EMPEDRADO ZAMPEADO COL. GUADALUPE EJIDAL   | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO  | 538,969     | 538,969       | 538,969            | 538,969 10       | 0%                    | 0 0 M2,<br>ADC       | OQUINAMIENT               | 1,203            | 1,2                    | 33 100%  | FINIQUITADA  |
|  |                  |               |         |             |               |                    |                  |                       | 0.0                  | DEMPEDRADO                |                  |                        |          |  |
| EMPEDRADO ZAMPEADO COL. GUADALUPE EJIDAL   | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO  | 162,420     | 162,420       | 162,420            | 162,420 10       | 0%                    | 0 0 M2,<br>ADC       | OQUINAMIENT               | 356              | 3                      | 56 100%  | FINIQUITADA  |
|  |                  |               |         |             |               |                    |                  |                       | 00                   | EMPEDRADO                 |                  |                        |          |  |
| EMPEDRADO ZAMPEADO COL. HIDALGO  | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO  | 288,371     | 1 288,371     | 288,371            | 251,498 87       | '%                    | ADC                  | OQUINAMIENT               | 660              |                        | 100%     | FINIQUITADA  |
| EMPEDRADO ZAMPEADO COL. LA GUADALUPANA   | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO  | 402,101     | 1 402,101     | 402,101            | 351,045 87       | ro <u>c</u>           | 0 0 M2               |                           | 1,000            | 10                     | 00 100%  | FINIQUITADA  |
| EMPEDRADO ZAMPEADO GOL. LA GUADALOPARA   | SS-1EAQUEFAQUE   | ILAQUEFAQUE   | ORBANO  | 402,10      | 402,101       | 402,101            | 331,043          | 70                    | ADC<br>O O           | OQUINAMIENT<br>DEMPEDRADO | 1,000            | 1,0                    | 100 /6   | PINIQUI NUN  |
| EMPEDRADO ZAMPEADO COL. LAS HUERTAS  | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO  | 672,946     | 672,946       | 672,946            | 672,946 10       | 0%                    | 0 0 M2,              |                           | 1,420            | 1,4                    | 20 100%  | FINIQUITADA  |
|  |                  |               |         |             |               |                    |                  |                       | ADC<br>O O           | OQUINAMIENT<br>DEMPEDRADO |                  |                        |          |  |
| EMPEDRADO ZAMPEADO COL. LOMAS DEL CUATRO   | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO  | 2,795,014   | 4 2,795,014   | 2,795,014          | 2,794,738 10     | 0%                    | 0 0 M2,              |                           | 4,417            | 4,4                    | 17 100%  | FINIQUITADA  |
|  |                  |               |         |             |               |                    |                  |                       | ADC<br>O O           | OQUINAMIENT<br>DEMPEDRADO |                  |                        |          |  |
| EMPEDRADO ZAMPEADO COL. LOMAS DEL TAPATIO  | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO  | 618,914     | 618,914       | 618,914            | 618,914 10       | 0%                    | 0 0 M2,              | OQUINAMIENT               | 917              | 9                      | 17 100%  | FINIQUITADA  |
|  |                  |               |         |             |               |                    |                  |                       | 0.0                  | DEMPEDRADO                |                  |                        |          |  |
| EMPEDRADO ZAMPEADO COL. NUEVA SANTA MARIA  | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO  | 332,021     | 332,021       | 332,021            | 332,021 10       | 0%                    | 0 0 M2,              | OQUINAMIENT               | 816              | 8                      | 16 100%  | FINIQUITADA  |
|  |                  |               |         |             |               |                    |                  |                       | 0.0                  | EMPEDRADO                 |                  |                        |          |  |
| EMPEDRADO ZAMPEADO EN SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO  | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO  | 2,800,000   | 2,800,000     | 2,800,000          | 2,799,146 10     | 0%                    | 0 0 M2,<br>AD0       | OQUINAMIENT               | 6,167            | 6,1                    | 37 100%  | FINIQUITADA  |
|  |                  |               |         |             |               |                    |                  |                       | 0.0                  | DEMPEDRADO                |                  |                        |          |  |
| EMPEDRADO ZAMPEADO EN SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ARRIBA   | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO  | 361,048     | 361,048       | 361,048            | 343,576 95       | 96                    | 0 0 M2,<br>ADC       | OQUINAMIENT               | 875              | 8                      | 75 100%  | FINIQUITADA  |
|  |                  |               |         |             |               |                    |                  |                       |                      | DEMPEDRADO                |                  |                        |          |  |
| EMPEDRADO ZAMPEADO EN SANTA ANITA  | 98-TLAQUEPAQUE   | SANTA ANITA   | URBANO  | 605,696     | 605,696       | 605,696            | 605,696 10       | 0%                    |                      | OQUINAMIENT<br>DEMPEDRADO | 1,313            | 1,3                    | 13 100%  | FINIQUITADA  |
| EMPEDRADO ZAMPEADO EN SANTA ANITA  | 98-TLAQUEPAQUE   | SANTA ANITA   | URBANO  | 2,100,000   | 2 100 000     | 2,100,000          | 2,087,577 99     | 10/                   | 0 0 0 0 0 0 0        | J EMP EDIADO              | 4,196            | 4.                     | 96 100%  | FINIQUITADA  |
| EMPEURADU ZAMPEADU EN SANTA ANTI A   | 50-1 LAQUEPAQUE  | GANIA ANIIA   | URBANO  | 2,100,000   | 2,100,000     | 2,100,000          | 2,087,577 99     | 7.70                  | ADG                  | OQUINAMIENT               | 4,196            | 4,1                    | 96 100%  | I CHANGALI PALIA   |
| EMPEDRADO ZAMPEADO NUEVA SANTA MARIA   | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO  | 250,144     | 4 250,144     | 250,144            | 250,144 10       | 0%                    | 0 0 M2               |                           | 617              | F                      | 17 100%  | FINIQUITADA  |
|  |                  |               |         |             |               |                    |                  |                       | ADC<br>O O           | OQUINAMIENT<br>DEMPEDRADO |                  |                        |          |  |
| EMPEDRADOS EN LA COL. ALVARO OBREGON   | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO  | 1,058,934   | 1,058,934     | 1,058,934          | 1,058,934 10     | 0%                    |                      | ,<br>OQUINAMIENT          | 2,406            | 2,4                    | 06 100%  | Firiquitada  |
|  |                  |               |         |             |               |                    |                  |                       | ADO<br>O O           | OQUINAMIENT<br>DEMPEDRADO |                  |                        |          |  |
| EMPEDRADOS POR CONCERTACIÓN COL. GUAYABITOS  | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO  | 1,200,000   | 1,200,000     | 1,200,000          | 1,199,742 10     | 0%                    | 0 0 M2,              |                           | 5,067            | 5,0                    | 37 100%  | FINIQUITADA  |
|  |                  |               |         |             |               |                    |                  |                       | ADC<br>0 0           | OQUINAMIENT<br>DEMPEDRADO |                  |                        |          |  |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EMPEDRADO ASENTADO EN JAL COL. LAS HUERTAS  | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO  | 152,000     | 152,000       | 152,000            | 145,642 96       | 1%                    | 0 0 M2,              | OQUINAMIENT               | 255              | 2                      | 55 100%  | FINIQUITADA  |
|  |                  |               |         |             |               |                    |                  |                       | 0.0                  | DEMPEDRADO                |                  |                        |          |  |
| AMPLIACIÓN CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO C.PEDRO MORENO   | 121-ZAPOTILTIC   | ZAPOTILTIC    | URBANO  | 155,848     | 155.848       | 155,848            | 155,848 10       | 0%                    | O Observ             | TROS                      | 240              | -                      | 48 100%  | AMPLIACION DE METROS   |
| CONSTRUCTION PAYIMENT O ASPALTRUO U.PEURO MURENO   | EPERFOREIIC      | Decirio       | UNBANU  | 100,848     | 100,040       | 100,046            | 100,040 10       | · /*                  | CUA                  | ADRADOS                   | 348              | 3                      | 100%     | PART ENGINEER NE TITOLO  |
| AMPLIACION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PROGRESO   | 34-EJUTLA        | EJUTLA        | URBANO  | 48,374      | 4 48,374      | 48,374             | 48,374 10        | 0%                    | 0 OMET               | TROS                      | 500              | ξ.                     | 00 100%  |  |
|  |                  |               |         |             |               |                    |                  |                       |                      |                           |                  |                        |          |  |
| MANTENIMIENTO  |                  |               |         |             |               |                    |                  |                       | 1                    |                           |                  |                        |          |  |
| TRAZO, NIVELACION, EMPEDRADO ZAMPEADO Y MACHUELOS EN VARIAS CALLES EN<br>LA COLONIA INDIGENA DE MEZQUITAN II SECCION | 120-ZAPOPAN      | ZAPOPAN       | URBANO  | 810,300     | 810,300       | 810,300            | 202,575 25       | 5%                    | 0 0 M2,<br>ADC       | OQUINAMIENT               | 2,315            | 2,3                    | 15 100%  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA INDIGENA DE MEZQUITAN II SECCION. |
|  |                  |               |         |             |               |                    |                  |                       | 0.0                  | DEMPEDRADO                |                  |                        |          |  |
| TRAZO, NIVELACION Y EMPEDRADO ZAMPEADO CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA COLONIA LA JOYA.                                 | 120-ZAPOPAN      | LA JOYA       | RURAL   | 747,024     | 4 747,024     | 747,024            | 335,334 45       | 5%                    | 0 0 M2,<br>ADC       | OQUINAMIENT<br>DEMPEDRADO | 2,134            | 2,1                    | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA JOYA.                          |
|  |                  |               |         |             |               |                    |                  |                       | 0.0                  | - EMPEDRADO               |                  |                        |          |  |

#### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| PORTA: CUARTO TRIMESTRE  |  |   |  |  | Monto de rec   | cursos presupuesta                                 | rios  |  | Rendimientos |   |  | Ava   | ance Fisico                                 |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--------------|---|--|---|---|--|--|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio  | Localidad   | Ambito   | Tatal Annal  | Acui   | mulado al Trimestre                                | е   | A  | Acumulados   | al Trimestre                            | Unidad de  | Programado Anual                                      | Assumulada al Trimastro                     | A  | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| (benomination o accompany)   | Mullicipio   | Localidad   | Ambito   | Total Anual  | Ministrado   | Programado   | Ejercido  | Avance %   | Generados    | Ejercidos                               | Medida   | Programado Anuai                                      | Acumulado al Trimestre                      | Avance %                                     |  |
| 1<br>ACHEO DE CALLES EN ATEQUIZA Y LOMAS DE ATEQUIZA   | 44-IXTLAHUAÇÂN DE LOS  | LOMAS DE ATEQUIZA   | RURAL  | <b>2</b> 50,738  | 3<br>5 50,735  | 4<br>50.735  | <b>5</b> 50,73                                  | <b>5/3</b><br>5 100%   | 6            | 7                                       | 8<br>METROS  | 9 900   | 10  | 10/9<br>100%                                 | 11   |
| DAGILO DE GALLES EN ATEQUIER I ESTINO DE ATEQUIER  | MEMBRILLOS   | EOMPIO DE XIEGOIDA  | ITOTOLE  | 55,755   | 50,755   | 30,735   | 50,75   | 100%   | J            | ٠                                       | CUADRADOS  | 500   | 500   | 10070  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |   |  |              |   |  |   |   |  |  |
| BALASTREO DE CALLES SAN ISIDRO   | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS<br>MEMBRILLOS  | SAN ISIDRO (EL AGUACATE)  | ) RURAL  | 10,350   | 10,350   | 10,350   | 10,35   | 0 100%   | 0            | 0                                       | METROS<br>CUADRADOS  | 600   | 600   | 100%   |  |
|  | MEMBREEOG  |   |  |  |  |  |   |  |              |   | 00/010/000   |   |   |  |  |
| BACHEO   | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO   | 1,000,000  | 1,000,000  | 1,000,000  | 847,16  | 0 85%  | 0            | 0                                       | METROS   | 7,600   | 7,600                                       | 100%   | TERMINADA  |
|  |  |   |  |  |  |  |   |  |              |   | CUADRADOS  |   |   |  |  |
| BACHEO DE EMPEDRADOS   | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO   | 6,520,977  | 7 6,520,977  | 6,520,977  | 6,520,97  | 7 100%   |              |   | M2. CONCRETO   | 67.500  | 0 67,500                                    | 100%   | FINIQUITADA  |
| BACHEO DE EMPEDICADOS  | 80-1EAQUEFAQUE   | IDAQUEFAQUE   | UKBANO   | 0,320,977  | 0,020,977  | 0,020,977  | 0,020,97  | 10036  |              |   | ASFÁLTICO  | 07,000  | 07,500                                      | 10076  | FINIQUITADA  |
|  |  |   |  |  |  |  |   |  |              |   |  |   |   |  |  |
| REHABILITACIÓN COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN C. JARDINES DE LOS LAURELES EN LA  | 120,7APOPAN  | ZAPOPAN   | URBANO   | 615.587  | 7 615,587  | 615,587  | 589 73  | 2 96%  | 0            | 0                                       | M2. CONCRETO   | 3 518   | 3.518                                       | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL II SECCION. OBRA FINIQUITADA  |
| COLONIA JARDINES DEL VERGEL II SECCION   | 125-254 51744  | 24 01741  | O'ALDIGA O   | 010,001  | 010,007  | 010,001  | 500,75  | 50%  | J            |   | ASFÁLTICO  | 0,010   | 5,510                                       | 10070  | DA OBIONOLON DE EN OBION EO EN EN OCEONIN UNICINEED DEL YENCEE II DECOLONIN. CONVINTININGONINEN  |
|  |  |   |  |  |  |  |   |  |              |   |  |   |   |  |  |
| REHAB. DE EMPEDRADO DE LA CALLE ITURBIDE HASTA AV. LOPEZ MATEOS COL.<br>POBLADO AGUA BLANCA  | 120-ZAPOPAN  | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO   | 311,897  | 7 311,897  | 311,897  | 77,97   | 4 25%  | 0            | 0                                       | METROS<br>CUADRADOS  | 1,248   | 3   | 0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. POBLADO DE AGUA BLANCA   |
|  |  |   |  |  |  |  |   |  |              |   |  |   |   |  |  |
| REHABILITACION DE EMPEDRADO EN LAS CALLES AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE EN L   | LA120-ZAPOPAN  | ZAPOPAN   | URBANO   | 315,049  | 315,049  | 315,049  | 78,76   | 2 25%  | 0            | 0                                       | M2,  | 1,146   | 1,146                                       | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA AGUA BLANCA SUR.  |
| COLONIA AGUA BLANCA SUR  |  |   |  |  |  |  |   |  |              |   | ADOQUINAMIENT<br>O O EMPEDRADO   |   |   |  |  |
| RENIVELACION Y CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CUARTA PONIENTE EN LA   | 120-ZAPOPAN  | ZAPOPAN   | URBANO   | 1,191,271  | 1 1,191,271  | 1,191,271  | 1,191,27  | 1 100%   |              |   | M2, CONCRETO   | 6.807   | 7 6.807                                     | 100%   | LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO. OBRA FINIQUITADA  |
| COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO   | 120-2AF-OF-AN  | ZAFOFAN   | UKBANO   | 1,181,27   | 1,181,271  | 1,101,271  | 1,191,27  | 10036  |              | ٥                                       | HIDRÁULICO   | 0,007   | 0,007                                       | 10076  | DA OBRA SE OBICA EN EN COLONIA SANDINES DE NOEVO MEXICO. OBRA FINIQUITADA  |
|  |  |   |  |  |  |  |   |  |              |   |  |   |   |  |  |
| REPARACION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE ADOQUIN EN C. VOLCA<br>COFRE EN LA COLONIA COLLI URBANO 1A. SECCION   | AM20-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO   | 648,593  | 648,593  | 648,693  | 452,05  | 5 70%  | 0            |   | M2,<br>ADOQUINAMIENT   | 2,359   | 2,359                                       | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLLI URBANO 1A. SECCION  |
| OUT THE EN EN SOCIONA SOCIE STEAMS IN SECUCION   |  |   |  |  |  |  |   |  |              |   | O O EMPEDRADO  |   |   |  |  |
| REASFALTO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS  | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS  | ATEQUIZA  | URBANO   | 463,756  | 463,756  | 463,756  | 463,75  | 6 100%   | 0            | 0                                       | METROS   | 2,200   | 2,200                                       | 100%   |  |
|  | MEMBRILLOS   |   |  |  |  |  |   |  |              |   | CUADRADOS  |   |   |  |  |
| EMPERADO AUGUADO EN CONODETO   | 59-MAZAMITLA   | MAZAMITLA   | URBANO   | 4 474 400  | 4.474.400  | 4 474 400  | 4 474 40  | 4000   |              |   | 140  | 1,174,722   | 2 1,174,422                                 | 4000   | CUE PROTODADO EN CONCORTO EN LAS CALLES DE LA COULLA DE LA DODI ACIONICAL EL UDALCO DARBUO EL CUADOS Y CALLE LA TADO CAD   |
| EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO  | 59-MAZAMITEA   | MAZAMITEA   | URBANO   | 1,174,422  | 1,174,422  | 1,174,422  | 1,174,42  | 2 100%   | 0            | U                                       | ADOQUINAMIENT  | 1,174,722   | 1,174,422                                   | 100%   | FUE EMPEDRADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DE LA ORILLA DE LA POBLACION CALLE HIDALGO BARRIO EL CHARCO Y CALLE LAZARO CARI<br>CANOITAS  |
|  |  |   |  |  |  |  |   |  |              |   | O O EMPEDRADO  |   |   |  |  |
| PAVIMENTACION CALLE MELCHOR OCAMPO   | 61-MEZQUITIC   | MEZQUITIC   | URBANO   | 263,877  | 7 263,877  | 263,877  | 263,87  | 7 100%   | 0            | 0                                       | M2, CONCRETO<br>HIDRÁULICO   | 1,400   | 1,400                                       | 100%   |  |
|  |  |   |  |  |  |  |   |  |              |   | HIDRAGEICO   |   |   |  |  |
| REENCARPETADO EN CALLE ZONA DEL RIO EN SAN MARTIN HIDALGO  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO  | SAN MARTÍN HIDALGO  | URBANO   | 378,492  | 2 378,492  | 378,492  | 378,49  | 2 100%   | 0            | 0                                       | METROS   | 2,580   | 2,580                                       | 100%   |  |
|  |  |   |  |  |  |  |   |  |              |   | CUADRADOS  |   |   |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |   |  |              |   |  |   |   |  |  |
| VIALIDAD DE ACCESO A HOSPITAL SUB REGIONAL V-4 CALLE COLON   | 87-TECALITLÁN  | TECALITLÁN  | URBANO   | 1,400,000  | 1,400,000  | 1,400,000  | 1,400,000                                       | 0 100%   | 0            | 0                                       | METROS<br>CUADRADOS  | 4,757   | 4,757                                       | 100%   | OBRA CLASIFICADA DENTRO DEL RUBRO ARREGLO DE CAMINOS Y CALLES, CON EL NOMBRE DE: VIALIDAD DE ACCESO A HOSPITAL REGIONAL  |
|  |  |   |  |  |  |  |   |  |              |   |  |   |   |  |  |
| PASOS VEHICULARES CONSTRUCCIÓN   |  |   | I .  | l  |  |  |   |  | '            |   | -  |   |   |  |  |
| CONSTRUCCION  CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO EL PASO DE SAN FRANCISCO-EL CERRITO   | 102-TONAYA   | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO   | 1,000,000  | 1,000,000  | 1,000,000  | 1,000,000                                       | 0 100%   | 0            | 0                                       | METROS   | 1,000   | 1,000                                       | 100%   | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION TRAMO CARRETERO EL PASO DE SAN FRANCISCO- EL CERRITO MUNICIPIO DE TONA  |
|  |  |   |  |  |  |  |   |  |              |   | LINEALES   |   |   |  |  |
| PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LUIS TENANGO COATLANCILLO SEXTA ETAF   | Disco Towaya   | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO   | 735,102  | 2 735,102  | 735.102  | 735,10  | 2 100%   | 4 400        | 4 400                                   | METROS   | 2 000   | 2.000                                       | 100%   | SEXTA Y ULTIMA ETAPA DE PAVIMENTO TRAMO CARRETERO SAN LIUS TENANGO-COATLANCILLO  |
| PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LUIS TENANGO COATLANCILLO SEXTA ETAP   | PA102-I ONAYA  | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO   | /35,102  | 735,102  | /35,102  |   | 2 100%   | 1,422        | 1,422                                   | METROS   |   | 2,000                                       |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |   |  |              |   | LINEALES   | 2,000   |   | 100%   |  |
|  |  |   |  |  |  |  |   |  |              |   | LINEALES   | 2,000   |   | 100%   |  |
| PUENTES Y PASOS PEATONALES   |  |   |  |  |  |  |   |  |              |   | LINEALES   | 2,000   |   |  |  |
| PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO LAS MORAS   | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO   | UNIÓN DE SAN ANTONIO  | URBANO   | 80,600   | 80,608   | 80,608   | 80,600  | 8 100%   | 0            | 0                                       | METROS<br>LINEALES   | 1   | 1   |  | LIA OBRA ESTA CONCLUIDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA FUE POR OBRA.  |
|  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIC   | UNIÓN DE SAN ANTONIO  | URBANO   | 80,608   | 8 80,608   | 80,608   | 80,600  | 8 100%   | 0            | 0                                       | METROS   | 1   | 1   |  |  |
|  |  | UNIÓN DE SAN ANTONIO  CAÑADAS DE OBREGÓN  | URBANO   | 80,608   | 3 80,608<br>0 16,350   | 80,608<br>16,350                                   | 80,600<br>16,350                                |  | 0            | 0                                       | METROS<br>LINEALES   | 1   | 1   | 100%   |  |
| CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO LAS MORAS  |  |   |  |  |  | 80,608   | 80,600<br>16,350                                |  | 0            | 0                                       | METROS<br>LINEALES   | 1   | 16  | 100%   | LIA OBRA ESTA CONCLIIDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA FUE POR OBRA.  |
| CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO LAS MORAS PARRILLA, PASAMANOS  | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN   |   |  |  |  | 80,608<br>16,350<br>469,157                        | 80,600<br>16,350<br>460,711                     | 0 100%   | 0            | 0                                       | METROS<br>LINEALES   | 1 15  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       | 100%   | LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA FUE POR OBRA.  CONTRUCCION DE PARRILLA Y PASAMANOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  |
| CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO LAS MORAS  | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN   | CAÑADAS DE OBREGÓN  | URBANO   | 16,350   | 16,350   | ,  |   | 0 100%   | 0            | 0                                       | METROS<br>LINEALES<br>METROS<br>LINEALES   | 16  | 1     | 100%   | LIA OBRA ESTA CONCLIIDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA FUE POR OBRA.  |
| CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO LAS MORAS  PARRILLA, PASAMANOS  CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE   | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN<br>120-ZAPOPAN  | CAÑADAS DE OBREGÓN ZAPOPAN  | URBANO   | 16,350<br>469,151  | 7 469,157  | 469,157  | 460,71  | 0 100%   | 0            | 0                                       | METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  LINEALES  | 15  | 16  | 100%   | LA OBRA ESTA CONCLUÍDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA FUE POR OBRA.  CONTRUCCIÓN DE PARRILLA Y PASAMANOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE OBRA FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO LAS MORAS PARRILLA, PASAMANOS  | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN<br>120-ZAPOPAN  | CAÑADAS DE OBREGÓN  | URBANO   | 16,350   | 7 469,157  | ,  |   | 0 100%   | 0            | 0                                       | METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS   | 1               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       | 100%   | LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA FUE POR OBRA.  CONTRUCCION DE PARRILLA Y PASAMANOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  |
| CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO LAS MORAS  PARRILLA, PASAMANOS  CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE  CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO VECINAL DE SANTA LUCIA EN EL ARROYO  CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO VECINAL DE SANTA LUCIA EN EL ARROYO   | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN<br>120-ZAPOPAN  | CAÑADAS DE OBREGÓN ZAPOPAN  | URBANO   | 16,350<br>469,151  | 7 469,157  | 469,157  | 460,71  | 0 100%   | 0            | 0                                       | METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES   | 1<br>16<br>13   | 1     | 100%   | LA OBRA ESTA CONCLUÍDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA FUE POR OBRA.  CONTRUCCIÓN DE PARRILLA Y PASAMANOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE OBRA FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO LAS MORAS  PARRILLA, PASAMANOS  CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE  CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO VECINAL DE SANTA LUCIA EN EL ARROYO EN EL POSILADO DE SANTA LUCIA EJIDO  CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DEL CHICO, MPIO. DE C.C.  | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN 120-ZAPOPAN 0 120-ZAPOPAN   | CAÑADAS DE OBREGÓN ZAPOPAN  | URBANO   | 16,350<br>469,151  | 16,350<br>7 469,157<br>3 312,903                                       | 469,157  | 460,71  | 0 100%<br>6 98%<br>0 36%   | 0            | 0                                       | METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  | 11 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       | 100%<br>100%<br>100%                         | LA OBRA ESTA CONCLUÍDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA FUE POR OBRA.  CONTRUCCIÓN DE PARRILLA Y PASAMANOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE OBRA FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO LAS MORAS  PARRILLA, PASAMANOS  CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE  CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO VECIMAL DE SANTA LUCIA EN EL ARROYO EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO   | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN 120-ZAPOPAN 0 120-ZAPOPAN   | CAÑADAS DE OBREGÓN ZAPOPAN COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO URBANO RURAL                                | 16,350<br>469,157<br>312,900                                 | 16,350<br>7 469,157<br>3 312,903                                       | 469,157<br>312,903                                 | 460,71i   | 0 100%<br>6 98%<br>0 36%   | 0            | 0                                       | METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES   | 1<br>15<br>12<br>8<br>216                             | 1 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 100%<br>100%<br>100%                         | LA OBRA ESTA CONCLUÍDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA FUE POR OBRA.  CONTRUCCION DE PARRILLA Y PASAMANOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONA PASO DE GUADALUPE OBRA FINIQUITADA  LA OBRA ESTA UBICADA EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO   |
| CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO LAS MORAS  PARRILLA, PASAMANOS  CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE  CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO VECINAL DE SANTA LUCIA EN EL ARROYO EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO  CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DEL CHICO, MPIO. DE C.C  CASTILLO, JAL.  | 117 CAÑADAS DE OBREGÓN 120 ZAPOPAN 0 120 ZAPOPAN 21-CASIMIRO CASTILLO  | CAÑADAS DE OBREGÓN  ZAPOPAN  COBERTURA MUNICIPAL  EL CHICO  | URBANO  URBANO  RURAL  RURAL                       | 16,356<br>469,151<br>312,903<br>78,500                       | 7 469,157<br>312,903<br>7 78,500                                       | 469,157<br>312,903<br>78,500                       | 480,71<br>112,95<br>78,500                      | 0 100%<br>6 98%<br>0 36%<br>0 100%                               | 0            | 0                                       | METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  | 15 15 216 200 000 000 000 000 000 000 000 000 00      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       | 100%<br>100%<br>100%<br>100%                 | LA OBRA ESTA CONCLUÍDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA FUE POR OBRA.  CONTRUCCION DE PARRILLA Y PASAMANOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONA PASO DE GUADALUPE OBRA FINIQUITADA  LA OBRA ESTA UBICADA EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO   |
| CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO LAS MORAS  PARRILLA, PASAMANOS  CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE  CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO VECINAL DE SANTA LUCIA EN EL ARROYO EN EL POSILADO DE SANTA LUCIA EJIDO  CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DEL CHICO, MPIO. DE C.C.  | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN 120-ZAPOPAN 0 120-ZAPOPAN   | CAÑADAS DE OBREGÓN  ZAPOPAN  COBERTURA MUNICIPAL  EL CHICO  | URBANO URBANO RURAL                                | 16,350<br>469,157<br>312,900                                 | 7 469,157<br>312,903<br>7 78,500                                       | 469,157<br>312,903                                 | 460,71i   | 0 100%<br>6 98%<br>0 36%<br>0 100%                               | 0            | 0 0 0                                   | METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       | 100%<br>100%<br>100%                         | LA OBRA ESTA CONCLUÍDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA FUE POR OBRA.  CONTRUCCION DE PARRILLA Y PASAMANOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONA PASO DE GUADALUPE OBRA FINIQUITADA  LA OBRA ESTA UBICADA EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO   |
| CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO LAS MORAS  PARRILLA, PASAMANOS  CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE  CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO VECINAL DE SANTA LUCIA EN EL ARROYO EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO  CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DEL CHICO, MPIO. DE C.C  CASTILLO, JAL.  | 117 CAÑADAS DE OBREGÓN 120 ZAPOPAN 0 120 ZAPOPAN 21-CASIMIRO CASTILLO  | CAÑADAS DE OBREGÓN  ZAPOPAN  COBERTURA MUNICIPAL  EL CHICO  | URBANO  URBANO  RURAL  RURAL                       | 16,356<br>469,151<br>312,903<br>78,500                       | 7 469,157<br>312,903<br>7 78,500                                       | 469,157<br>312,903<br>78,500                       | 480,71<br>112,95<br>78,500                      | 0 100%<br>6 98%<br>0 36%<br>0 100%                               | 0            | 0 0 0                                   | METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  | 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       | 100%<br>100%<br>100%<br>100%                 | LA OBRA ESTA CONCLUÍDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA FUE POR OBRA.  CONTRUCCION DE PARRILLA Y PASAMANOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONA PASO DE GUADALUPE OBRA FINIQUITADA  LA OBRA ESTA UBICADA EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO   |
| CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO LAS MORAS  PARRILLA, PASAMANOS  CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE  CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO VECINAL DE SANTA LUCIA EN EL ARROYO  EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO  CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DEL CHICO, MPIO. DE C.C  CASTILLO, JAL.  CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO EL QUIOTE  AMPELIACION   | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN 120-ZAPOPAN 0 120-ZAPOPAN 21-CASIMIRO CASTILLO 77-SAN MARTÍN HIDALGO  | CAÑADAS DE OBREGÓN  ZAPOPAN  COBERTURA MUNICIPAL  EL CHICO  LAGUNILLAS                                    | URBANO  URBANO  RURAL  RURAL  RURAL                | 16,354<br>469,151<br>312,903<br>78,500                       | 7 469,157<br>3 312,903<br>0 78,500<br>2 172,962                        | 469,157<br>312,903<br>78,500                       | 460,71<br>112,95<br>78,50<br>172,98             | 0 100%<br>6 98%<br>0 36%<br>0 100%                               | 0            | 0 0                                     | METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  | 1 15 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12        | 1 100                                       | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%         | LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA FUE POR OBRA.  CONTRUCCION DE PARRILLA Y PASAMANOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE OBRA FINIQUITADA  LA OBRA ESTA UBICADA EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO  |
| CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO LAS MORAS  PARRILLA, PASAMANOS  CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE  CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO VECINAL DE SANTA LUCIA EN EL ARROYO EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO  CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DEL CHICO, MPIO. DE C.C  CASTILLO, JAL.  | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN 120-ZAPOPAN 0 120-ZAPOPAN 21-CASIMIRO CASTILLO 77-SAN MARTÍN HIDALGO  | CAÑADAS DE OBREGÓN  ZAPOPAN  COBERTURA MUNICIPAL  EL CHICO  LAGUNILLAS                                    | URBANO  URBANO  RURAL  RURAL                       | 16,356<br>469,151<br>312,903<br>78,500                       | 7 469,157<br>3 312,903<br>0 78,500<br>2 172,962                        | 469,157<br>312,903<br>78,500                       | 480,71<br>112,95<br>78,500                      | 0 100%<br>6 98%<br>0 36%<br>0 100%                               | 0            | 0 0                                     | METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  | 1 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       | 100%<br>100%<br>100%<br>100%                 | LA OBRA ESTA CONCLUÍDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA FUE POR OBRA.  CONTRUCCION DE PARRILLA Y PASAMANOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE OBRA FINIQUITADA  LA OBRA ESTA UBICADA EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO  |
| CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO LAS MORAS  PARRILLA, PASAMANOS  CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE  CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO VECINAL DE SANTA LUCIA EN EL ARROYO EN EL POELADO DE SANTA LUCIA EJIDO  CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DEL CHICO, MPIO. DE C.C.  CASTELLO, JAL.  CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO EL QUIOTE  AMPLIACIÓN  AMPLIACIÓN DE PUENTE OEL MASTRANZO  | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN 120-ZAPOPAN 0 120-ZAPOPAN 21-CASIMIRO CASTILLO 77-SAN MARTÍN HIDALGO  | CAÑADAS DE OBREGÓN  ZAPOPAN  COBERTURA MUNICIPAL  EL CHICO  LAGUNILLAS                                    | URBANO  URBANO  RURAL  RURAL  RURAL                | 16,354<br>469,151<br>312,903<br>78,500                       | 7 469,157<br>3 312,903<br>0 78,500<br>2 172,962                        | 469,157<br>312,903<br>78,500                       | 460,71<br>112,95<br>78,50<br>172,98             | 0 100%<br>6 98%<br>0 36%<br>0 100%                               | 0            | 0 0                                     | METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%         | LA OBRA ESTA CONCLUÍDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA FUE POR OBRA.  CONTRUCCION DE PARRILLA Y PASAMANOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONA PASO DE GUADALUPE OBRA FINIQUITADA  LA OBRA ESTA UBICADA EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO   |
| CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO LAS MORAS  PARRILLA, PASAMANOS  CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE  CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO VECINAL DE SANTA LUCIA EN EL ARROYO EN EL POSILADO DE SANTA LUCIA EJIDO  CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DEL CHICO, MPIO. DE C.C  CASTILLO, JAJ.  CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO EL QUIOTE  AMPLIACIÓN DE PUENTE DEL MASTRANZO  CITRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL  | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN 120-ZAPOPAN 0 120-ZAPOPAN 21-CASIMIRO CASTILLO 77-SAN MARTÍN HIDALGO  | CAÑADAS DE OBREGÓN  ZAPOPAN  COBERTURA MUNICIPAL  EL CHICO  LAGUNILLAS                                    | URBANO  URBANO  RURAL  RURAL  RURAL                | 16,354<br>469,151<br>312,903<br>78,500                       | 7 469,157<br>3 312,903<br>0 78,500<br>2 172,962                        | 469,157<br>312,903<br>78,500                       | 460,71<br>112,95<br>78,50<br>172,98             | 0 100%<br>6 98%<br>0 36%<br>0 100%                               | 0            | 0 0                                     | METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%         | LA OBRA ESTA CONCLUÍDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA FUE POR OBRA.  CONTRUCCION DE PARRILLA Y PASAMANOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE OBRA FINIQUITADA  LA OBRA ESTA UBICADA EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO  |
| CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO LAS MORAS  PARRILLA, PASAMANOS  CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE  CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO VECINAL DE SANTA LUCIA EN EL ARROYO EN EL POELADO DE SANTA LUCIA EJIDO  CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DEL CHICO, MPIO. DE C.C.  CASTELLO, JAL.  CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO EL QUIOTE  AMPLIACIÓN  AMPLIACIÓN DE PUENTE OEL MASTRANZO  | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN 120-ZAPOPAN 0 120-ZAPOPAN 21-CASIMIRO CASTILLO 177-SAN MARTÍN HIDALGO 121-ZAPOTILTIC  | CAÑADAS DE OBREGÓN  ZAPOPAN  COBERTURA MUNICIPAL  EL CHICO  LAGUNILLAS                                    | URBANO URBANO RURAL RURAL RURAL                    | 16,354<br>469,151<br>312,903<br>78,500                       | 16,350<br>7 469,157<br>0 312,903<br>0 78,500<br>2 172,962<br>2 180,882 | 469,157<br>312,903<br>78,500                       | 460,71<br>112,95<br>78,50<br>172,98             | 0 100%<br>6 98%<br>0 36%<br>0 100%<br>2 100%                     | 0            | 0 0 0 0                                 | METROS INFALES METROS INFALES METROS INFALES METROS INFALES METROS INFALES METROS INFALES METROS INFALES METROS INFALES METROS INFALES METROS  | 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15              | 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16    | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA FUE POR OBRA.  CONTRUCCION DE PARRILLA Y PASAMANOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE OBRA FINIQUITADA  LA OBRA ESTA UBICADA EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO  RAMIO 20 Y 3 X 1 FEDERAL RESPONDEN A LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y LOS BENEFICIADOS  |
| CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO LAS MORAS  PARRILLA, PASAMANOS  CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE  CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO VECINAL DE SANTA LUCIA EN EL ARROYO EN EL POELADO DE SANTA LUCIA EJIDO  CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DEL CHICO, MPIO. DE C.C.  CASTELLO, JAL.  CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO EL QUIOTE  AMPLIACIÓN  AMPLIACIÓN  AMPLIACIÓN DE PUENTE DEL MASTRANZO  CITRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL  OTROS   | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN 120-ZAPOPAN 0 120-ZAPOPAN 21-CASIMIRO CASTILLO 177-SAN MARTÍN HIDALGO 121-ZAPOTILTIC  | CAÑADAS DE OBREGÓN  ZAPOPAN  COBERTURA MUNICIPAL  EL CHICO  LAGUNIELAS  EL MASTRANZO                      | URBANO URBANO RURAL RURAL RURAL                    | 16,35(469,15)<br>469,15)<br>312,50(<br>78,50(<br>172,96(     | 16,350<br>7 469,157<br>9 312,903<br>0 78,500<br>2 172,962<br>2 180,882 | 469,157<br>312,903<br>78,500<br>172,962            | 460,711<br>112,95<br>78,501<br>172,96           | 0 100%<br>6 98%<br>0 36%<br>0 100%<br>2 100%                     | 0            | 0 0 0 0                                 | METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  METROS LINEALES  | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA FUE POR OBRA.  CONTRUCCION DE PARRILLA Y PASAMANOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE OBRA FINIQUITADA  LA OBRA ESTA UBICADA EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO  RAMO 20 Y 3 X 1 FEDERAL RESPONDEN A LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y LOS BENEFICIADOS  FINIQUES DE CARRA DE PASA FUE UNA APORTACION PARA EL PROGRAMA DE PACE, SE HAZO EL DEPOSITO EN LINA SOLA EXCUPCION Y EL COSTO QUE  LO DE ESTAS OBRAS FUE UNA APORTACION PARA EL PROGRAMA DE PACE, SE HAZO EL DEPOSITO EN LINA SOLA EXCUPCION Y EL COSTO QUE  LO DE ESTAS OBRAS FUE UNA APORTACION PARA EL PROGRAMA DE PACE, SE HAZO EL DEPOSITO EN LINA SOLA EXCUPCION Y EL COSTO QUE   |
| CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO LAS MORAS  PARRILLA, PASAMANOS  CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE  CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO VECINAL DE SANTA LUCIA EN EL ARROYO EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO  CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DEL CHICO, MPIO, DE C.C  CARTILLO, JAL.  CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO EL QUIOTE  AMPLIACIÓN  AMPLIACIÓN  CONSTRUCCION DE PUENTE DEL MASTRANZO  CITRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL  CITRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL  CITRAS CORRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL  CONSTRUCCION DE 3 KIOSCOS, UN JARDIN Y UNA ZONA PEATONAL | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN 120-ZAPOPAN 0 120-ZAPOPAN 21-CASIMIRO CASTILLO 77-SAN MARTÍN HIDALGO 121-ZAPOTILTIG   | CAÑADAS DE OBREGÓN  ZAPOPAN  COBERTURA MUNICIPAL  EL CHICO  LAGUNILLAS  EL MASTRANZO  COBERTURA MUNICIPAL | URBANO  URBANO  RUFAL  RUFAL  RUFAL  RUFAL  URBANO | 16.35(<br>469.15)<br>312.60(<br>76.50(<br>172.66)<br>160.68( | 16,350<br>7 469,157<br>8 312,909<br>9 78,500<br>2 172,962<br>2 180,682 | 469,157<br>312,903<br>78,500<br>172,962<br>180,682 | 460,711<br>112,95<br>78,501<br>172,96<br>180,68 | 0 100%<br>0 98%<br>0 98%<br>0 100%<br>2 100%<br>0 100%           | 0            | 0 | METROS METROS METROS LINEALES METROS LINEALES METROS LINEALES METROS LINEALES METROS M | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%         | LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA FUE POR OBRA.  CONTRUCCION DE PARRILLA Y PASAMANOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE OBRA FINIQUITADA  LA OBRA ESTA UBICADA EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO  RAMO 20 Y 3 X 1 FEDERAL RESPONDEN A LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y LOS BENEFICIADOS  RAMO 20 Y 3 X 1 FEDERAL RESPONDEN A LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y LOS BENEFICIADOS  LO DE ESTAS OBRAS FIRE UNA APORTACION PARA EL PROGRAMA DE PACE, SE HIZO EL DEPOSITO EN UNA SOLA EXCINCION Y EL COSTO QUE DE LAS GRAPAS I O CUBRIRAR EL GOBERNO ESTATAL. SON S OBRAS EN DIFERENTES COMUNICACIOS SON 3 NOCRACION Y EL COSTO QUE DEL LAS GRAPAS I O CUBRIRAR EL GOBERNO ESTATAL. SON S OBRAS EN DIFERENTES COMUNICACIOS SON 3 NOCRACION Y UNA 2010A PRODE ESTE MOTIVO ES UNA OBRA CONCLUIDA. |
| CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO LAS MORAS  PARRILLA, PASAMANOS  CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE  CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO VECINAL DE SANTA LUCIA EN EL ARROYO EN EL POELADO DE SANTA LUCIA EJIDO  CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DEL CHICO, MPIO. DE C.C.  CASTELLO, JAL.  CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO EL QUIOTE  AMPLIACIÓN  AMPLIACIÓN  AMPLIACIÓN DE PUENTE DEL MASTRANZO  CITRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL  OTROS   | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN 120-ZAPOPAN 0 120-ZAPOPAN 21-CASIMIRO CASTILLO 177-SAN MARTÍN HIDALGO 121-ZAPOTILTIC  | CAÑADAS DE OBREGÓN  ZAPOPAN  COBERTURA MUNICIPAL  EL CHICO  LAGUNILLAS  EL MASTRANZO  COBERTURA MUNICIPAL | URBANO URBANO RURAL RURAL RURAL                    | 16,35(469,15)<br>469,15)<br>312,50(<br>78,50(<br>172,96(     | 16,350<br>7 469,157<br>8 312,909<br>9 78,500<br>2 172,962<br>2 180,682 | 469,157<br>312,903<br>78,500<br>172,962            | 460,711<br>112,95<br>78,501<br>172,96           | 0 100%<br>0 98%<br>0 98%<br>0 100%<br>2 100%<br>0 100%           | 0            | 0 | METROS INFALES METROS INFALES METROS INFALES METROS INFALES METROS INFALES METROS INFALES METROS INFALES METROS INFALES METROS INFALES METROS  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%         | LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA FUE POR OBRA.  CONTRUCCION DE PARRILLA Y PASAMANOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONA PASO DE GUADALUPE OBRA FINIQUITADA  LA OBRA ESTA UBICADA EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO  RAMO 20 Y 3 X 1 FEDERAL RESPONDEN A LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y LOS BENEFICIADOS  FINIQUES DE CARRA DE PASA FUE UNA APORTACION PARA EL PROGRAMA DE PACE, SE HUZO EL DEPOSITO EN UNA SOLA ESCUNCION Y EL COSTO QUE  LO DE ESTAS OBRAS FUE UNA APORTACION PARA EL PROGRAMA DE PACE, SE HUZO EL DEPOSITO EN UNA SOLA ESCUNCION Y EL COSTO QUE  |
| CONSTRUCCION DE PUENTE OBRE ARROYO LAS MORAS  PARRILLA, PASAMANOS  CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE  CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO VECINAL DE SANTA LUCIA EN EL ARROYO  EN EL POCILADO DE SANTA LUCIA ENDO  CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DEL CHICO, MPIO. DE C.C.  CASTILLO, JAL.  CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO EL QUIOTE  AMPLIACIÓN  AMPLIACIÓN  OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL  OTROS  CONSTRUCCION DE 9 MOSCOS, MUNICIPAL  COTROS  CONSTRUCCION DE 9 MOSCOS, MUNICIPAL  ENMALLADO DEL AREA DE HOME DE BEISBOL.                             | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN 120-ZAPOPAN 0 120-ZAPOPAN 21-CASIMIRO CASTILLO 77-SAN MARTÍN HIDALGO 121-ZAPOTILTIG   | CAÑADAS DE OBREGÓN  ZAPOPAN  COBERTURA MUNICIPAL  EL CHICO  LAGUNILLAS  EL MASTRANZO  COBERTURA MUNICIPAL | URBANO  URBANO  RUFAL  RUFAL  RUFAL  RUFAL  URBANO | 16.35(<br>469.15)<br>312.60(<br>76.50(<br>172.66)<br>160.68( | 16,350<br>7 469,157<br>8 312,909<br>9 78,500<br>2 172,962<br>2 180,682 | 469,157<br>312,903<br>78,500<br>172,962<br>180,682 | 460,711<br>112,95<br>78,501<br>172,96<br>180,68 | 0 100%<br>0 98%<br>0 98%<br>0 100%<br>2 100%<br>0 100%           | 0            | 0 | METROS METROS METROS LINEALES METROS LINEALES METROS LINEALES METROS LINEALES METROS M | 1 12 210 100 110 110 110 110 110 110 110              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%         | LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA FUE POR OBRA.  CONTRUCCION DE PARRILLA Y PASAMANOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONA PASO DE GUADALUPE OBRA FINIQUITADA  LA OBRA ESTA UBICADA EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO  RAMO 20 Y 3 X 1 FEDERAL RESPONDEN A LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y LOS BENEFICIADOS  TO DE ESTAS OBRAS FIRE UNA APORTACION PARA EL PROGRAMA DE RACE. SE HIZO EL DEPOSITO EN UNA SOLA EVICUICION Y EL COSTO QUE DE LAS GRAPAS LO CUBRIRA EL GOBERNO ESTATAL. SON S OBRAS EN DIFERENTES COMUNIDADES SON 3 NICISROS UN JAREIN Y UNA ZONA PESTE  |
| CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO LAS MORAS  PARRILLA, PASAMANOS  CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE  CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO VECINAL DE SANTA LUCIA EN EL ARROYO EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO  CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DEL CHICO, MPIO, DE C.C  CARTILLO, JAL.  CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO EL QUIOTE  AMPLIACIÓN  AMPLIACIÓN  CONSTRUCCION DE PUENTE DEL MASTRANZO  CITRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL  CITRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL  CITRAS CORRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL  CONSTRUCCION DE 3 KIOSCOS, UN JARDIN Y UNA ZONA PEATONAL | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN 120-ZAPOPAN 0 120-ZAPOPAN 21-CASIMIRO CASTILLO 77-SAN MARTÍN HIDALGO 121-ZAPOTILTIC 100-UNIÓN DE SAN ANTONIO 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | CAÑADAS DE OBREGÓN  ZAPOPAN  COBERTURA MUNICIPAL  EL CHICO  LAGUNILLAS  EL MASTRANZO  COBERTURA MUNICIPAL | URBANO URBANO RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL  | 16.35(<br>469.15)<br>312.60(<br>76.50(<br>172.66)<br>160.68( | 16,350<br>7 469,157<br>8 312,909<br>9 78,500<br>2 172,962<br>2 180,682 | 469,157<br>312,903<br>78,500<br>172,962<br>180,682 | 460,711<br>112,95<br>78,501<br>172,96<br>180,68 | 0 100%<br>6 99%<br>0 36%<br>0 100%<br>2 100%<br>2 100%<br>1 100% | 0            | 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       | METROS METROS METROS LINEALES METROS LINEALES METROS LINEALES METROS LINEALES METROS M | 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA FUE POR OBRA.  CONTRUCCION DE PARRILLA Y PASAMANOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE OBRA FINIQUITADA  LA OBRA ESTA UBICADA EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO  RAMO 20 Y 3 X 1 FEDERAL RESPONDEN A LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y LOS BENEFICIADOS  LO DE ESTAS OBRAS FUE LUIA APORTACION PARA EL PROGRAMA DE PACE, SE 1820 EL DEPOSITO EN UNA SOLA EXCINCION Y EL COSTO QUE DE LAS OBRAS LO CUBRIRDA EL COMERNO ESTATAL. SON 5 OBRAS EN DIFERENTES COMUNIDADES SON 3 MOSNOS UN JARON Y UNA ZONA PESTE   |

### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| JE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                          |                      |         |             |                 | recursos presupue |               |          | Rendimientos Financieros |                          | Ava              | ance Fisico            |          |  |
|--|--------------------------|----------------------|---------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|----------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                | Localidad            | Ambito  | Total Anual |                 | cumulado al Trime |               | Avance % | Acumulados al Trimestre  | Unidad de<br>Medida      | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| 1  |                          |                      |         | 2           | Ministrado<br>3 | Programado<br>4   | Ejercido<br>5 | 5/3      | Generados Ejercidos 7    | Medida<br>8              | 9                | 10                     | 10/9     | 11   |
| MODERNIZACION DEL CENTRO HISTORICO 1 ETAPA   | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | UNIÓN DE SAN ANTONIO | URBANO  | 1,071,429   | 1,071,42        | 9 150,00          | 0 150,00      | 14%      | 0                        | 0 OBRA                   | 1                | 1                      | 100%     | LA OBRA FISICAMENTE VA ESTA TERMINADA PERO FRANCISRAMENTE NO. ESTA DIVIDIDA EN 2 ETAPAS, DEL RECURSO PRESUPUESTADO PARA ESTA OBI<br>SOLO SE EJECUTARON \$150,000 Y LA DIFERENCIA SE PAGARAN CON RECURSO 2010, PROBABLEMENTE. |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CENTRO HISTORICO  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | UNIÓN DE SAN ANTONIO | URBANO  | 23,000      | 23,00           | 23,00             | 0 23,00       | 100%     | 0                        | 0 OBRA                   | 1                | 1                      | 100%     | OBRA CONCLUIDA   |
| ELECTRIFICACION  | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN   | CAÑADAS DE OBREGÓN   | URBANO  | 21,712      | 21,71           | 2 21,71           | 2 21,71       | 100%     | 0                        | 0 METRO LINEAL           | 300              | 300                    | 100%     | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  |
| PUENTE   | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN   | CAÑADAS DE OBREGÓN   | URBANO  | 71,035      | 71,03           | 5 71,03           | 5 71,03       | 100%     | 0                        | 0 PUENTE                 | 1                | 1                      | 100%     | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE ROBLE  |
|  |                          |                      |         |             |                 |                   |               |          |                          |                          |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE BAYONETA UBICADA EN AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS Y CONST.<br>RAMPAS PARA MINOSVALIDOS EN LA COLONIA VALLARTA UNIVERSIDAD | 120-ZAPOPAN              | ZAPOPAN              | URBANO  | 106,521     | 106,52          | 1 106,52          | 1 106,52      | 100%     | 0                        | 0 PIEZA                  | 106,521          | 108,521                | 100%     | LA UBICACION DE LA CBRA ES EN LA COLONIA VALLARTA UNIVERSIDAD. OBRA FINIQUITADA  |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS                             | 120-ZAPOPAN              | ZAPOPAN              | URBANO  | 205,187     | 205,18          | 7 205,18          | 7 51,29       | 25%      | 0                        | 0 METROS<br>LINEALES     | 137              | 137                    | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS   |
| CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PARQUE UBICADO EN LA C.<br>Toronja en la colonia balcones del sol.                          | 120-ZAPOPAN              | ZAPOPAN              | URBANO  | 721,276     | 721,27          | 8 721,27          | 6 653,12      | 91%      | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS    | 206              | 208                    | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BALCONES DEL SOL. OBRA FINIQUITADA  |
| ELAB. DE PROYECTO PARA OBRAS DE LINEA DE AGUA POTABLE VARIAS COLONIAS  | 120-ZAPOPAN              | ZAPOPAN              | URBANO  | 202,923     | 202,92          | 3 209,92          | 3 202,92      | 100%     | 0                        | 0 PROYECTO               | 7                | 7                      | 100%     | OBRA FINIQUITADA   |
| ELAB. DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE EMPEDRADOS VARIAS COL.<br>MUNICIPIO  | 120-ZAPOPAN              | ZAPOPAN              | URBANO  | 68,000      | 68,00           | 0 68,00           | 0 67,10       | 99%      | 0                        | 0 PROYECTO               | 3                | 3                      | 100%     | OBRA FINIQUITADA   |
|  | L KOO TARDODAN           | TARRODAN             | UDDAN'S |             |                 |                   |               |          |                          | o Dicta                  |                  |                        |          |  |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION DEL CENTRO CULTURA<br>UBICADO EN LA COLONIA EL COLLI                              |                          | ZAPOPAN              | URBANO  | 278,716     | 278,71          | 8 278,71          |               |          | 0                        | 0 PIEZA                  | 2,787            | 2,787                  |          | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONNA EL COLLI. OBRA FRIIQUITADA  |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CULTURA CONSTITUCION<br>LA COLONIA CONSTITUCION                                      |                          | ZAPOPAN              | URBANO  | 519,919     | 519,91          | 519,91            | 9 467,92      | 90%      | 0                        | 0 PIEZA                  | 519,916          | 519,916                |          | LA UBICAION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CONSTITUCION:  |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONST. DE CENTRO DE SALUD EN<br>El Poblado de la primavera                                 | 120-ZAPOPAN              | ZAPOPAN              | URBANO  | 271,687     | 271,68          | 7 271,68          | 7 271,68      | 100%     | 0                        | 0 PIEZA                  | 271,688          | 3 271,688              | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO DE LA PRIMAVERA. OBRA FINIQUITADA.  |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONST. DEL CENTRO CULTURAL I<br>El poblado de Santa ana tepetitlan                         | EN120-ZAPOPAN            | ZAPOPAN              | URBANO  | 184,000     | 184,00          | 184,00            | 0 149,50      | 81%      | 0                        | 0 PROYECTO               | 1                | 1                      | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO DE SANTA ANA TEPETITLAN.  |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE UNIDAD<br>DEPORTIVA EN LA COLONIA VALLE DE NUEVO MEXICO                  | 120-ZAPOPAN              | ZAPOPAN              | URBANO  | 109,754     | 109,75          | 4 109,75          | 4 109,75      | 100%     | 0                        | 0 PROYECTO               | 1                | 1                      | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA VALLE DE NUEVO MEXICO. OBRA FINIQUITADA   |
| ELABORACION DE PROYECTO PARA LA CONST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO CO<br>NUEVA ESPAÑA  | L. 120-ZAPOPAN           | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 20,837      | 20,83           | 7 20,83           | 7 20,83       | 100%     | 0                        | 0 PROYECTO               | 1                | 1                      | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA. OBRA FINIQUITADA  |
| ELABORACION DE PROYECTO PARA LA OBRA CONST. DE RED AGUA POTABLE COL.<br>BRISAS DE LA PRIMAVERA                                       | 120-ZAPOPAN              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 42,827      | 42,82           | 7 42,82           | 7 42,82       | 100%     | 0                        | 0 PROYECTO               | 1                | 1                      | 100%     | LA UBICACION DEL PROYECTO ES EN LA COL. BRISAS DE LA PRIMAVERA, OBRA FINIQUITADA   |
| ELABORACION DE PROYECTO PARA LA OBRA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. COLINAS DE SAN JAVIER  | 120-ZAPOPAN              | ZAPOPAN              | URBANO  | 26,169      | 26,16           | 9 26,16           | 9 26,16       | 100%     | 0                        | 0 PROYECTO               | 1                | 1                      | 100%     | OBRA FINIQUITADA   |
| ELABORACION DE PROYECTO PARA LA REHAB. DE CISTERNA EN EL FRACC. LAS PALOMAS  | 120-ZAPOPAN              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 7,924       | 7,92            | 4 7,92            | 4 7,92        | 100%     | 0                        | 0 PROYECTO               | 1                | 1                      | 100%     | OBRA FINIQUITADA   |
| ELABORACION DE PROYECTOS DE LA COMISION DE DEPORTES, ECOLOGIA,<br>ASISTENCIA SOCIAL E INFRAESTRUCTURA URB. DEL COPLADEMUN            | 120-ZAPOPAN              | ZAPOPAN              | URBANO  | 659,559     | 659,550         | 9 659,55          | 9 296,29      | 45%      | 0                        | 0 PIEZA                  | 659,556          | 659,556                | 100%     |  |
| ELABORACION DE PROYECTOS PARA ALCANTARILLADOS Y AGUA POTABLE VARIAS COLONIAS   | 120-ZAPOPAN              | ZAPOPAN              | URBANO  | 78,485      | 78,48           | 5 78,48           | 5 78,48       | 100%     | 0                        | 0 PROYECTO               | 4                | 4                      | 100%     | OBRA FINIGUITADA   |
| ELABORACION DE PROYECTOS PARA LA SUSTITUCION DE DRENAJE EN VARIAS COLONIAS   | 120-ZAPOPAN              | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 112,639     | 112,63          | 9 112,63          | 9 112,63      | 100%     | 0                        | 0 PROYECTO               | 3                | 3                      | 100%     | OBRA FINIQUITADA   |
| ELABORACION DE PROYECTOS PARA OBRAS ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS COLONIAS   | 120-ZAPOPAN              | ZAPOPAN              | URBANO  | 86,601      | 86,60           | 1 86,60           | 1 86,60       | 100%     | 0                        | 0 PROYECTO               | 2                | 2                      | 100%     | OBRA FINIQUITADA   |
| ELABORACION DE PROYECTOS PARA OBRAS DE ALCANTARILLADO EN VARIAS COLONIAS   | 120-ZAPOPAN              | ZAPOPAN              | URBANO  | 186,860     | 186,86          | 0 186,86          | 0 125,13      | 67%      | 0                        | 0 PROYECTO               | 4                | 4                      | 100%     |  |
| ELABORACION DE PROYECTOS PARA VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN   | N 120-ZAPOPAN            | ZAPOPAN              | URBANO  | 348,784     | 348,78          | 4 348,78          | 4 348,78      | 100%     | 0                        | 0 PROYECTO               | 4                | 4                      | 100%     | OBRA FINIQUITADA   |
| MURO DE MAMPOSTERIA PARA CONFINAR ARROYO GARABATOS COL. BRISEÑO Y  | 120-ZAPOPAN              | ZAPOPAN              | URBANO  | 167,405     | 167,40          | 5 167,40          | 5 167,40      | 100%     | 0                        | 0 M2, MURO DE            | 48               | 48                     | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. EL BRISEÑO Y LA AGRICOLA, OBRA FINIQUITADA   |
| AGRICOLA  PAQUETE PARA ELAB. DE PROY. PARA PAVIMENTACIONES EN VARIAS COLONIAS DEI  | L 120-ZAPOPAN            | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 239,372     | 239,37          | 2 239,37          | 2 239,37      | 100%     | 0                        | CONTENCIÓN<br>0 PROYECTO | 5                |                        | 100%     | OBRA FINIQUITADA   |
| MUNICIPIO  |                          |                      | _       |             |                 | 220,01            |               |          |                          |                          |                  |                        |          |  |
| PAQUETE PARA LA ELABORACION DE DIFERENTES PROYECTOS EN VARIAS COLONIA  | S 120-ZAPOPAN            | ZAPOPAN              | URBANO  | 83,229      | 83,22           | 83,22             | 9 83,221      | 100%     | 0                        | 0 PIEZA                  | 83,229           | 83,229                 | 100%     | LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS INDÍGENA DE MEZQUITAN II SECCIÓN, LA JOYA Y ARROYO HONDO. OBRA FINIQUITADA  |
| PAQUETE PARA LA ELABORACION DE DIFERENTES PROYECTOS EN VARIAS COLONIA  | S 120-ZAPOPAN            | ZAPOPAN              | URBANO  | 290,243     | 290,24          | 3 290,24          | 3 290,24      | 100%     | 0                        | 0 PIEZA                  | 290,243          | 3 290,243              | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS LA FLORIDA, EL CAMPANARIO, EL BRISEÑO 1A. SECCION Y EL BRISEÑO 3A. SECCION OBRA FINIQUITAC  |
| PAQUETE PARA LA ELABORACION DE DIFERENTES PROYECTOS EN VARIAS COLONIA  | 1                        | ZAPOPAN              | URBANO  | 208,164     | 208,16          | 4 208,16          | 4 209.16      | 100%     |                          | 0 PIEZA                  | 208,164          | 208,164                | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS COLLI URBANO 1A SECCION Y LA CASITA. OBRA FINIQUITADA   |

| EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |                                |                                  |         |                     |           |                   | (cirras en peso   | os y porcentajes si | n incluir decimal                    | es)                                |                  |                        |                |  |
|---|--------------------------------|----------------------------------|---------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|--|
| Destino del gasto   |                                |                                  |         |                     |           | rsos presupuestar |                   |                     | ntos Financieros<br>dos al Trimestre |                                    | Avar             | nce Fisico             | _              |  |
| (Denominación o descripción)  | Municipio                      | Localidad                        | Ambito  | Total Anual         |           | rogramado         | Ejercido Avar     |                     |                                      | Unidad de<br>Medida                | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %       | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| 1 PAQUETE PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS PARA TRAZO, NIVELACION,  | 120-ZAPOPAN                    | ZAPOPAN                          | URBANO  | <b>2</b><br>342,219 | 3 342.219 | 4<br>342,219      | 5 5<br>327.620 96 | 5/3 6<br>5%         | 7                                    | 8<br>PROYECTO                      | 9 6              | 10                     | 10/9<br>6 100% | 11 LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS JARDINES DE NUEVO MEXICO, PRADERAS DE SAN ANTONIO, LA TUZANIA, VILLA LA LOMA. OBRA FINIQUITADA   |
| CONFORMACION Y EMPEDRADO, REENCARPETADO ASF. EN VARIAS COLONIAS   |                                |                                  |         |                     |           |                   |                   |                     |                                      |                                    |                  |                        |                |  |
| PAQUETE PARA LA ELABORACION DE PROYECTO REHABILITACION DE ADOQUIN Y<br>CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS COLONIAS   | 120-ZAPOPAN                    | ZAPOPAN                          | URBANO  | 129,474             | 129,474   | 129,474           | 129,474 10        | 10%                 | 0 (                                  | PROYECTO                           | 2                |                        | 2 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS ATEMAJAC DEL VALLE Y JARDINES DE GUADALUPE. OBRA FINIQUITADA  |
| CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS COLUNIAS  |                                |                                  |         |                     |           |                   |                   |                     |                                      |                                    |                  |                        |                |  |
| PAQUETE PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS COLOCACION DE HUELLAS DE<br>ADOQUIN Y REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS COLONIAS                                   | 120-ZAPOPAN                    | ZAPOPAN                          | URBANO  | 93,349              | 93,349    | 93,349            | 93,349 10         | 10%                 | 0 (                                  | PROYECTO                           | 2                |                        | 2 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIAS RESIDENCIAL CAMPESTRE LOS PINOS Y ALTAMIRA. OBRA FINIQUITADA   |
|   |                                |                                  |         |                     |           |                   |                   |                     |                                      |                                    |                  |                        |                |  |
| PAQUETE PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS: MODIFICACION DE RAZANTE DE<br>VIALIDAD A BASE DE COLOCACION DE GAVIONES, CONCRETO ASF. Y POZOS<br>ABSORCION, EN VARIAS COLONIAS | 120-ZAPOPAN                    | ZAPOPAN                          | URBANO  | 88,466              | 88,466    | 88,466            | 88,466 10         | 10%                 | 0                                    | PROYECTO                           | 2                |                        | 2 100%         | LA UBICACION DE LAS OBRAS ES EN LAS COLONIAS LOMAS DEL VALLE Y FRACCIONAMIENTO COLINAS DE SAN JAVIER. OBRA FINIQUITADA   |
| PAQUETE PARA LA ELABORACION DE TRES PROYECTOS DE TRAZO, NIVELACION DE   | 120-ZAPOPAN                    | ZAPOPAN                          | URBANO  | 106,465             | 106,465   | 106,465           | 106,465 10        | 10%                 | 0 (                                  | PROYECTO                           | 3                |                        | 3 100%         | LA UBICACION DE LAS OBRAS ES EN LAS COLONIAS MIRADOR ESCONDIDO (ETAPA1), Y MIRADOR ESCONDIDO(ETAPA2)Y (ETAPA3), OBRA FINIQUITADA   |
| TERRACERIA, EN VARIAS COLONIAS  |                                |                                  |         |                     |           |                   |                   |                     |                                      |                                    |                  |                        |                |  |
| PAQUETE PARA LA ELABORACION DE VARIOS PROYECTOS EN DIFERENTES COLONIA   | S 120-ZAPOPAN                  | ZAPOPAN                          | URBANO  | 228,066             | 228,066   | 228,066           | 222,941 96        | В%                  | 0 (                                  | PIEZA                              | 228,066          | 228,06                 | 6 100%         | LA OBRA ES EN LAS COLONIAS GLORIAS DEL COLLI, VOLCAN DEL COLLI, EL TULE, MARIANO OTERO. OBRA FINIQUITADA   |
|   |                                |                                  |         |                     |           |                   |                   |                     |                                      |                                    |                  |                        |                |  |
| PAQUETE PARA LA ELABORACION DE VARIOS PROYECTOS EN DIFERENTES COLONIA   | IS 120-ZAPOPAN                 | ZAPOPAN                          | URBANO  | 123,655             | 123,655   | 123,655           | 123,655 10        | 10%                 | 0                                    | PIEZA                              | 123,655          | 123,65                 | 5 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS JARDINES TAPATIOS Y EL FORTIN 2DA. SECCION. OBRA FINIQUITADA  |
| PAQUETE PARA LA ELABORACION DE VARIOS PROYECTOS EN DIFERENTES COLONIA   | ALCO TARORAN                   | ZAPOPAN                          | URBANO  | 323,268             | 323.268   | 323,268           | 323,268 10        | ion.                |                                      | PIEZA                              | 323.264          | 323,26                 | 4 100%         | A LUNGOLOGIC LA CORRECCIONA A CONTRA LA CONTRA |
| PAQUE IE PARA LA ELABORACION DE VARIOS PROTECTOS EN DIFERENTES COLUNIA  | IS 120-ZAPOPAN                 | ZAPOPAN                          | URBANO  | 323,200             | 323,200   | 323,208           | 323,200 10        | 10%                 |                                      | PIEZA                              | 323,204          | 323,20                 | 4 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS JARDINES DEL PORVENIR, VALLE DE ATEMAJAC, EMILIANO ZAPATA, SAN NICOLAS DE LOS BELENES. OBRA<br>FINIQUITADA  |
| PAQUETE PARA LA ELABORACION DE VARIOS PROYECTOS EN DIFERENTES COLONIA   | IS 120-ZAPOPAN                 | ZAPOPAN                          | URBANO  | 33,549              | 33,549    | 33,549            | 33,549 10         | 10%                 | 0 (                                  | PIEZA                              | 33,549           | 33,54                  | 9 100%         | LA OBRA SE UBICA EN LAS COLONIAS AGUA BLANCA SUR Y PASEOS DEL BRISEÑO. OBRA FINIQUITADA  |
|   |                                |                                  |         |                     |           |                   |                   |                     |                                      |                                    |                  |                        |                |  |
| PAQUETE PARA LA ELABORACION DE 4 PROYECTOS DE TRAZO, NIVELACION Y<br>EMPEDRADO, REENCARPETADO, CAMBIO DE RED DE ALCANTARILALDO EN VARIAS                                  | 120-ZAPOPAN                    | ZAPOPAN                          | URBANO  | 162,772             | 162,772   | 162,772           | 162,772 10        | 10%                 | 0 (                                  | PROYECTO                           | 4                |                        | 4 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS LA PALMIRA, INDIGENA DE MEZQUITAN, EL MANTE Y LA EXPERIENCIA. OBRA FINIQUITADA.   |
| COLONIAS  |                                |                                  |         |                     |           |                   |                   |                     |                                      |                                    |                  |                        |                |  |
| PAQUETE PARA LA ELABORACION DE 5 PROYECTOS PARA PAVIMENTACION DE<br>EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS  | 120-ZAPOPAN                    | ZAPOPAN                          | URBANO  | 222,058             | 222,058   | 222,058           | 222,058 10        | 10%                 | 0                                    | PROYECTO                           | 5                |                        | 5 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS AGUA BLANCA, JARDINES DE SANTA ANA TEPETITLAN, 12 DE DICIEMBRE, Y CARLOS RIVERA ACEVES. OBRA FINIQUITADA.   |
| PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES EN LA  | 120-ZAPOPAN                    | ZAPOPAN                          | URBANO  | 40,922              | 40,922    | 40,922            | 40,922 10         | 10%                 |                                      | PIEZA                              | 40.922           | 40.92                  | 2 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, OBRA FINIQUITADA.  |
| COLONIA VISTA HERMOSA   | 120-234 61 741                 | 24 01 744                        | U.D. T. | 40,022              | 40,022    | 40,022            | 40,022            |                     |                                      | , ill                              | 40,322           | 40,02                  | 100%           | DA DIGITION DE LA COLOTE POUT ILLEMONT DE CATA I INIQUITARE  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA COLOCACION DE EMPEDRADO EN LA COLONIA LOS  | 120-ZAPOPAN                    | ZAPOPAN                          | URBANO  | 35,694              | 35,694    | 35,694            | 35,694 10         | 10%                 | 0 (                                  | PROYECTO                           | 1                |                        | 1 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS CANTEROS. OBRA FINIQUITADA  |
| CANTEROS  |                                |                                  |         |                     |           |                   |                   |                     |                                      |                                    |                  |                        |                |  |
| PROYECTO PARA LA CONST. DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO S. EN PRIV.<br>SANTA TERESITA EN LA COLONIA LAS AGUJAS   | . 120-ZAPOPAN                  | LAS AGUJAS                       | RURAL   | 16,773              | 16,773    | 16,773            | 16,773 10         | 10%                 | 0                                    | PIEZA                              | 16,773           | 16,77                  | 3 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LAS AGUJAS. OBRA FINIQUITADA  |
|   |                                |                                  |         |                     |           |                   |                   |                     |                                      |                                    |                  |                        |                |  |
| PROYECTO PARA LAS OBRAS CONST. ALCANTARILLADO S. EN POB. SAN RAFAEL Y<br>RED ALCANTARILLADO S. EN COL. JARDINES DE LOS BELENES  | 120-ZAPOPAN                    | ZAPOPAN                          | URBANO  | 56,173              | 56,173    | 56,173            | 56,173 10         | 10%                 | 0                                    | PIEZA                              | 56,173           | 56,17                  | 3 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO SAN RAFAEL Y LA COLONIA JARDINES DE LOS BELENES   |
| 1ER PAQUETE ELEB. DE PROY. PARA VARIAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIAS   | 120.74POPAN                    | COBERTURA MUNICIPAL              | URBANO  | 662.287             | 662.287   | 662.287           | 662.287 10        | 10%                 | 0                                    | PROYECTO                           | 6                |                        | 6 100%         | OBRA FINIQUITADA   |
| COLONIAS  | 120-234 61 741                 | SOBERTOIN MORION AE              | U1EJ410 | 002,207             | 002,207   | 502,257           | 002,207           |                     |                                      |                                    |                  |                        | 100%           | OUT OF THE OUT OUT OF THE OUT OF THE OUT OF THE OUT OUT OF THE OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT   |
| 2DO PAQUETE DE ELB. DE PROY. PARA CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS  | 120-ZAPOPAN                    | COBERTURA MUNICIPAL              | RURAL   | 503,489             | 503,489   | 503,489           | 503,489 10        | 10%                 | 0 (                                  | PROYECTO                           | 7                |                        | 7 100%         | OBRA FINIQUITADA   |
| COLONIAS  |                                |                                  |         |                     |           |                   |                   |                     |                                      |                                    |                  |                        |                |  |
| CONSTRUCCION DE TECHO DEL FORO DEL RINCON   | 121-ZAPOTILTIC                 | EL RINCÓN                        | RURAL   | 500,000             | 500,000   | 500,000           | 500,000 10        | 10%                 | 0                                    | PROYECTO                           | 2                |                        | 2 100%         | CONSTRUCCION DE TECHO DEL FORO DE RINCON \$300,000.00 REHABILITACION DE BAÑOS DE FORO DEL RINCON \$200,000.00  |
| INSTALACION DE LUMINARIAS EN TRAMO CARRETERO  | 121-ZAPOTILTIC                 | ZAPOTILTIC                       | URBANO  | 189,907             | 189,907   | 189,907           | 189,907 10        | 10%                 | 0 (                                  | PROYECTO                           | 1                |                        | 1 100%         |  |
|   |                                |                                  |         |                     |           |                   |                   |                     |                                      |                                    |                  |                        |                |  |
| PROGRAMA PACE 2009  | 121-ZAPOTILTIC                 | COBERTURA MUNICIPAL              | RURAL   | 400,000             | 400,000   | 400,000           | 400,000 10        | 10%                 | 0                                    | ACCIÓN                             | 5                |                        | 5 100%         | EL PROGRAMA SE DESTINA A LAS SIGUIENTES ACCIONES: 1CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COL. EL PEDREGAL EN LOC. DEL LINDERO POR<br>\$427,965.00 2CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN LA LOC. COAMECATILA POR \$240,209.00 3CONSTRUCCION DE JARDIN Y AREA INFANTIL EN LOC. EL MASTRANZO  |
|   |                                |                                  |         |                     |           |                   |                   |                     |                                      |                                    |                  |                        |                | POR \$227,835.00 4. CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN SAN JOSE DE LA TINAJA POR \$152,095 5. CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN SAN RAFAEL POR \$152,096.00 ESTAS ACCIONES SE REALIZAN CON PARTICIPACION ESTATAL POR \$800,000.00 Y EL MUNICIPIO \$400,000.00   |
| CONSTRUCCION DE ANDADORES CON ADOQUIN EN EL PANTEON MUNICIPAL   | 125-SAN IGNACIO CERRO<br>GORDO | SAN IGNACIO CERRO<br>GORDO       | URBANO  | 253,912             | 253,912   | 253,912           | 253,912 10        | 10%                 | 0                                    | METROS<br>CUADRADOS,<br>ESCALERAS, | 253,912          | 253,91                 | 2 100%         |  |
| CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CASA DE LA CULTURA   | 125-SAN IGNACIO CERRO          | SAN IGNACIO CERRO                | URBANO  | 600,000             | 600,000   | 600,000           | 600,000 10        | 10%                 | 0 (                                  | ANDADORES<br>METROS                | 600,000          | 600,00                 | 0 100%         | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL   |
|   | GORDO                          | GORDO                            |         |                     |           |                   |                   |                     |                                      | CUADRADOS                          |                  |                        |                |  |
| CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN CALLES DE LA CABECERA<br>MUNICIPAL   | 125-SAN IGNACIO CERRO<br>GORDO | SAN IGNACIO CERRO<br>GORDO       | URBANO  | 790,433             | 790,433   | 790,433           | 790,433 10        | 10%                 |                                      | OTROS                              | 790,433          | 790,43                 | 3 100%         | CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL   |
| CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE JAQUETAS  | 125-SAN IGNACIO CERRO          | JAQUETAS                         | RURAL   | 109,302             | 109,302   | 109,302           | 109,302 10        | 10%                 | 0 (                                  | METROS                             | 109,302          | 109,30                 | 2 100%         |  |
|   | GORDO                          |                                  |         |                     |           |                   |                   |                     |                                      | CUADRADOS                          |                  |                        |                |  |
| CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE EL ALTO DE PASTORES  | 125-SAN IGNACIO CERRO<br>GORDO | EL ALTO (EL ALTO DE<br>PASTORES) | RURAL   | 227,065             | 227,065   | 227,065           | 227,065 10        | 10%                 | 0                                    | METROS<br>CUADRADOS                | 227,065          | 227,06                 | 5 100%         |  |
|   |                                | . noronzoj                       |         |                     |           |                   |                   |                     |                                      | 23/2/0/2003                        |                  |                        |                |  |
| CONSTRUCCION DE COLECTOR DE LA LOCALIDAD DE LO ARADO A LA PLANTA DE<br>TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO, MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.                                | 21-CASIMIRO CASTILLO           | LO ARADO                         | URBANO  | 861,150             | 861,150   | 861,150           | 861,150 10        | 10%                 | 0                                    | METRO LINEAL                       | 1,296            | 1,29                   | 6 100%         |  |
| CONSTRUCCION DE COMITE PARA LA ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS  | 21-CASIMIRO CASTILLO           | TECOMATES (PIEDRA                | URBANO  | 177.300             | 177,300   | 177.300           | 177.300 10        | 10%                 | 0                                    | METRO LINEAL                       | 20               |                        | 6 100%         |  |
| CONSTRUCCION DE COMITE PARA LA ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS<br>COMUNITARIOS DE LAS ABEJAS MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.   | L GROINING GROTILLU            | PESADA)                          | UNDANU  | 177,300             | 177,300   | 177,300           | 177,3001 10       |                     | 1                                    | J. METRO LINEAL                    | 66               | e                      | 100%           |  |
| CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE GAVIONES EN LAMARGEN   | 21-CASIMIRO CASTILLO           | LA RESOLANA                      | URBANO  | 900,000             | 900,000   | 900,000           | 900,000 10        | 10%                 | 0 (                                  | METRO LINEAL                       | 2,421            | 2,42                   | 1 100%         |  |
| DERECHO AGUAS ABAJO DEL ARROYO EL TECOLOTE EN LA LOCALIDAD DE LA<br>RESOLANA MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.   |                                |                                  |         |                     |           |                   |                   |                     |                                      |                                    |                  |                        |                |  |
| ANDADORES SEGUROS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANO EN LA COLONIA<br>BALCONES DE OBLATOS, ANDADORES, BANQUETAS, ALUMBRADO, SUPERFICIES DE                                    | 39-GUADALAJARA                 | GUADALAJARA                      | URBANO  | 4,920,157           | 4,920,157 | 3,109,659         | 334,451 7         | %                   | 0                                    | M2, ACERAS,<br>BANQUETAS O         | 100              |                        | 0 0%           | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACIÓN 1 CON UN EJERCIDO DE \$334,451.22 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A AL FECHA DE \$1,810,498.41   |
| RODAMIENTO Y OTRAS OBRAS DE URBANIZACION (01)   | 1                              |                                  |         |                     |           |                   |                   |                     |                                      | ANDADORES                          |                  |                        |                |  |

| DO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                                     |                                     |          |              | Monto de recu  | ırsos presupuest   | arios              | Rendimien | ntos Financieros        | Av                 | ance Fisico            |            |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------------|--------------------|------------------------|------------|--|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                           | Localidad                           | Ambito   | Total Anual  |                | nulado al Trimesti |                    | Acumulac  | dos al Trimestre Unidad | de Bransmada Annal | Acumulado al Trimestre | Avance %   | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| (Section and Section (Section))  | Municipio                           | Localidad                           | Ambito   | I otal Anual |                | Programado         | Ejercido           | Generados | Ejercidos Medid         | Programado Anuai   |                        |            |  |
| DA. ETAPA DE LA REHABILITACIÓN URBANA DE ANDADOR Y CAMELLON EN ARROYO OSORIO, TRABAJOS CONSISTENTES EN COSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, CAMELLON, | 39-GUADALAJARA                      | GUADALAJARA                         | URBANO   | 7,185,343    | 3<br>7,185,343 | 628,511            | 5 5<br>4,401,228 6 | /3 6<br>% | 7 8<br>0 0 METROS       | 9 10               | 10                     | 10/9<br>0% | 11 EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 1 CON UN EJERCIDO \$4,401,228.45 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FECHA \$6,556,831.3 |
| OSORIO, TRABAJOS CONSISTENTES EN COSTRUCCION DE BANQUETAS, CAMELLON,<br>ANDADORES E INSTALACION DE ALUMBRADO. (01)                         |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           | CUADRADO                | 3                  |                        |            | OBRA CONTRATADA EN 2009  |
| OBRAS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA COLONIA   | 39-GUADALAJARA                      | GUADALAJARA                         | URBANO   | 7,329,426    | 6 7,329,426    | 3,664,713          | 3,664,713 50       | 196       | 0 0 METROS<br>CUADRADO  | 10                 | 0                      | 0%         | EN ESTE TRIMESTE SE PAGO \$3,664,712.87 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO.   |
| BALCONES DEL CUATRO, 2DA ETAPA (00)  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           | CUADRADO                | 3                  |                        |            |  |
| 2DA ETAPA DE OBRAS DE URBANIZACION EN ARROYO DE OSORIO, TRABAJOS   | 39-GUADALAJARA                      | GUADALAJARA                         | URBANO   | 3,548,891    | 1 3,548,891    | 1,774,445          | 1,774,445 50       | 196       | 0 0 METROS              | 10                 | 1 0                    | 0%         | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO EL 50% DE ANTICIPO CON UN MONTO DE \$1,774,445.35.   |
| CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE CAMELLON, OBRAS HIDRAULICAS Y OTRA: OBRAS DE URBANIZACION. (00)   | s                                   |                                     |          | 3,510,65     |                |                    | ,                  |           | 0 0 METROS<br>CUADRADO  | 3                  |                        |            |  |
| CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL EN LA CONCEPCION   | 40.14.18.5574                       | LA CONCEPCIÓN (LA                   | RURAL    | 190,325      | 5 190,325      | 190,325            | 190,325 10         | 000       | 0 0 METRO LINI          | A) 077             | 070                    | 100%       |  |
| CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DE PUTBOL EN LA CONCEPCION   | 45-DATIOERTA                        | CONCHA)                             | KUKAL    | 190,320      | 180,320        | 190,323            | 180,325            | 0.00      | U UMETRO EIN            | AL 3/1             | 370                    | 10036      |  |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           |                         |                    |                        |            |  |
| COLOCACION DE PARABUS INGRESO PRINCIPAL  | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS<br>MEMBRILLOS | EL RODEO                            | RURAL    | 63,714       | 4 63,714       | 63,714             | 63,714 10          | 0%        | 0 0 PARADERO            |                    | 2 2                    | 100%       |  |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           |                         |                    |                        |            |  |
| ENMALLADO DE PLAZA PRINCIPAL   | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS<br>MEMBRILLOS | LOS CEDROS                          | RURAL    | 68,353       | 3 68,353       | 68,353             | 68,353 10          | 0%        | 0 METRO LINI            | AL 19              | 196                    | 100%       |  |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           |                         |                    |                        |            |  |
| SUSTITUCION DE BANCAS EN PARQUE LINEAL Y PLAZA PRINCIPAL   | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS<br>MEMBRILLOS | EL RODEO                            | RURAL    | 232,706      | 6 232,706      | 232,706            | 232,706 10         | 0%        | 0 OTROS                 | 41                 | 45                     | 100%       |  |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           |                         |                    |                        |            |  |
| APERTURA DE BASURERO EN SAN SEBASTIAN  | 61-MEZQUITIC                        | SAN SEBASTIÁN DE<br>TEPONAHUASTLÁN  | RURAL    | 53,820       | 0 53,820       | 53,820             | 53,820 10          | 0%        | 0 HORA DE<br>SERVICIO   | 30                 | 39                     | 100%       |  |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           |                         |                    |                        |            |  |
| APERTURA DE CALLES EN SAN MIGUEL   | 61-MEZQUITIC                        | SAN MIGUEL (SAN MIGUI<br>HUAIXTITA) | EL RURAL | 57,158       | 5 57,155       | 57,155             | 57,155 10          | 0%        | 0 HORA DE<br>SERVICIO   | 38                 | 35                     | 100%       |  |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           |                         |                    |                        |            |  |
| APERTURA DE CALLES Y BASURERO  | 61-MEZQUITIC                        | OCOTA                               | RURAL    | 112,299      | 9 112,299      | 112,299            | 112,299 10         | 0%        | 0 HORA DE<br>SERVICIO   | 71                 | 70                     | 100%       | HORAS MAQUINA  |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           | CENTOIO                 |                    |                        |            |  |
| BACHEO Y ADICIONAL CARRETERA MEZQUITIC- MONTE ESCOBEDO   | 61-MEZQUITIC                        | MEZQUITIC                           | URBANO   | 324,390      | 0 324,390      | 324,390            | 324,390 10         | 0%        | 0 0 KILÓMETRO           | :                  | 2 2                    | 100%       |  |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           |                         |                    |                        |            |  |
| BALNEARIO AGUA CALIENTE EN TEMOAYA   | 61-MEZQUITIC                        | MEZQUITIC                           | URBANO   | 68,968       | 8 68,968       | 68,968             | 68,968 10          | 0%        | 0 0 METRO CÚE           | ICO 3              | 39                     | 100%       |  |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           |                         |                    |                        |            |  |
| BARDEADO DE AGENCIA MUNICIPAL EN NUEVA COLONIA   | 61-MEZQUITIC                        | NUEVA COLONIA                       | RURAL    | 10,480       | 0 10,480       | 10,480             | 10,480 10          | 0%        | 0 0 METRO               | 7:                 | 2 72                   | 100%       | MURO DE LADRILLO   |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           | CUADRADO                |                    |                        |            |  |
| BARDEADO DE PANTEON EN SANTA CATARINA  | 61-MEZQUITIC                        | SANTA CATARINA                      | RURAL    | 15,900       | 0 15,900       | 15,900             | 15,900 10          | 0%        | 0 0 METRO LINI          | AL 6               | 2 62                   | 100%       |  |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           |                         |                    |                        |            |  |
| BARDEADO PERIMETRAL Y DESCANSO EN PANTEON LAS BOCAS  | 61-MEZQUITIC                        | LAS BOCAS                           | RURAL    | 39,114       | 4 39,114       | 39,114             | 39,114 10          | 0%        | 0 0 METRO LINI          | AL 40              | 9 400                  | 100%       |  |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           |                         |                    |                        |            |  |
| BRIGADA CONTRA INCENDIOS EN OCOTA DE LA SIERRA   | 61-MEZQUITIC                        | OCOTA                               | RURAL    | 54.000       | 0 54 000       | 54.000             | 54,000 10          | 0%        | 0 0 PROGRAMA            |                    |                        | 100%       |  |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    | - 1,               |           |                         |                    |                        |            |  |
| BRIGADA CONTRA INCENDIOS EN PEÑITAS  | 61-MEZQUITIC                        | SAN ANDRÉS COHAMIAT                 | TA RURAL | 99,000       | 0 99,000       | 99,000             | 99,000 10          | 0%        | 0 0 PROGRAMA            |                    |                        | 100%       |  |
| BRIGADA CONTRA INCENDIOS EN PENTAS   | 01-WEZQUITC                         | SAN ANDRES COMMIN                   | KUKAL    | 55,000       | 55,000         | 55,000             | 88,000             | 0.00      | U U KOGRAWA             |                    | ·                      | 10036      |  |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           |                         |                    |                        |            |  |
| BRIGADA ZONA SANTA CATARINA  | 61-MEZQUITIC                        | SANTA CATARINA                      | RURAL    | 90,000       | 000,000        | 90,000             | 90,000 10          | 0%        | 0 PROGRAMA              |                    | 1                      | 100%       |  |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           |                         |                    |                        |            |  |
| BRIGADAS CONTRA INCENDIOS EN SAN MIGUEL  | 61-MEZQUITIC                        | SAN MIGUEL (SAN MIGUI<br>HUAIXTITA) | EL RURAL | 54,000       | 54,000         | 54,000             | 54,000 10          | 0%        | 0 PROGRAMA              |                    | 1                      | 100%       |  |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           |                         |                    |                        |            |  |
| CERCADO DE BASURERO  | 61-MEZQUITIC                        | NUEVA COLONIA                       | RURAL    | 7,200        | 7,200          | 7,200              | 7,200 10           | 0%        | 0 METRO LINI            | AL 4I              | 46                     | 100%       |  |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           |                         |                    |                        |            | <u> </u>   |
| CIRCULACION DE AGENCIA LOS ORGANOS   | 61-MEZQUITIC                        | SANTA CATARINA                      | RURAL    | 6,498        |                | 6,498              |                    | 0%        | 0 0 METRO LINI          |                    | 700                    | 100%       |  |
| CIRCULACION DE PANTEON EN SANTA CATARINA CUEXCOMATITLAN  | 61-MEZQUITIC                        | SANTA CATARINA                      | RURAL    | 15,100       | 0 15,100       | 15,100             | 15,100 10          | 0%        | 0 0 METRO LINI          | AL 2               | 1 21                   | 100%       |  |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           |                         |                    |                        |            |  |
| CIRCULACION Y REHABILITACION DE BASURERO DE NOSTIC   | 61-MEZQUITIC                        | NOSTIC                              | RURAL    | 97,525       | 5 97,525       | 97,525             | 97,525 10          | 0%        | 0 METRO LINI            | AL 40              | 400                    | 100%       | BARDEADO Y ESCAVACION DE FOSA 200 MTS. Y BARDEADO DE UNIDAD DEPORTIVA  |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           |                         |                    |                        |            |  |
| COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE BEISBOL DE NOSTIC  | 61-MEZQUITIC                        | NOSTIC                              | RURAL    | 16,184       | 4 16,184       | 16,184             | 16,184 10          | 0%        | 0 0 METRO LINI          | AL 4               | 90                     | 100%       |  |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           |                         |                    |                        |            |  |
| COMEDOR COMUNITARIO  | 61-MEZQUITIC                        | LOS ARCOS                           | RURAL    | 5,547        | 7 5,547        | 5,547              | 5,547 10           | 0%        | 0 0 METRO<br>CUADRADO   | 6                  | 60                     | 100%       |  |
| CONS DE BAÑOS COMUNITARIOS EN NOSTIC   | 61-MEZQUITIC                        | NOSTIC                              | RURAL    | 89,066       | 89,066         | 89,066             | 89,066 10          | 0%        | 0 0 MÓDULO              | +                  | 1                      | 100%       |  |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           |                         |                    |                        |            |  |
| CONSTRUCCION CASA DE REUNIONES   | 61-MEZQUITIC                        | POCHOTITA                           | RURAL    | 40,400       | 0 40,400       | 40,400             | 40,400 10          | 0%        | 0 0 METRO<br>CUADRADO   | 121                | 120                    | 100%       |  |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           | CUADRADO                |                    |                        |            |  |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ   | 61-MEZQUITIC                        | NOSTIC                              | RURAL    | 45,828       | 8 45,828       | 45,828             | 45,828 10          | 0%        | 0 0 METRO LINI          | AL 30              | 300                    | 100%       |  |
|  |                                     |                                     |          | ,020         | ,              | ,                  |                    |           |                         |                    |                        |            |  |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES   | 61-MEZQUITIC                        | MEZQUITIC                           | URBANO   | 77,016       | 6 77,016       | 77,016             | 77,016 10          | 0%        | 0 0 METRO LINI          | AI 540             | 540                    | 100%       |  |
| SONO MODELLA DE BANQUE, AO EN EN DALLE NINOS MENDES  | - manager / fo                      | and a second                        | O.L.DANO | 77,016       | 77,010         | 77,010             | 77,010             |           | O METRO EIN             | -                  |                        | .3076      |  |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           |                         |                    |                        |            |  |
|  |                                     |                                     |          |              |                |                    |                    |           |                         |                    |                        |            |  |

| SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |  |                                      |                |                  | Monto de reci | irsos presupuesta  | rios       | Dan.#   | ientos Financieros         |                     | Avar             | nce Fisico             |              |  |
|--|--|--------------------------------------|----------------|------------------|---------------|--------------------|------------|---------|----------------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------|--|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                              | Localidad                            | Ambito         | Total Anual      |               | ulado al Trimestre |            | Acumu   | ılados al Trimestre        | Unidad de           |                  |                        | A            | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| (Denomination o descripcion)   | Municipio                              | Localidad                            | Ambito         | Total Anual      |               | Programado         | Ejercido   | Generad |                            | Medida              | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %     |  |
| 1 CONSTRUCCION DE BAÑO COMUNITARIO   | 61-MEZQUITIC                           | MESA DEL FRAILE (MESA                | DE RURAL       | 104,877          | 7 104,877     | 104,877            | 104,877 10 | 0%      | 7<br>0 0 MÓE               | B<br>DULO           | 9 1              | <b>10</b>              | 10/9<br>100% | 11   |
|  |  | GUADALUPE)                           |                |                  |               |                    |            |         |                            |                     |                  |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS   | 61-MEZQUITIC                           | SAN SEBASTIÁN DE                     | RURAL          | 27,863           | 3 27,863      | 27,863             | 27,863 10  | 0%      | 0 0 LOT                    | TE                  | 2                | 2                      | 100%         |  |
|  |  | TEPONAHUASTLÁN                       |                |                  |               |                    |            |         |                            |                     |                  |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE BRIGADA EN SAN ANDRES  | 61-MEZQUITIC                           | SAN ANDRÉS COHAMIATA                 | RURAL          | 54,000           | 0 54,000      | 54,000             | 54,000 10  | 0%      | 0 0 PRC                    | OGRAMA              | 1                | 1                      | 100%         |  |
|  |  |                                      |                |                  |               |                    |            |         |                            |                     |                  |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE EL MIRADOR MUNICIPAL   | 61-MEZQUITIC                           | MEZQUITIC                            | URBANO         | 943,918          | 8 943,918     | 943,918            | 943,918 10 | 0%      | 0 0 MET                    | TROS<br>BICOS       | 620              | 620                    | 100%         | MAMPOSTERIA, TERRAPLEN Y PISO  |
|  |  |                                      |                |                  |               |                    |            |         | CÚB                        | BICOS               |                  |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL   | 61-MEZQUITIC                           | MEZQUITIC                            | URBANO         | 88,88            | 8 88,888      | 88,888             | 88,888 10  | 0%      | 0 0 LOT                    | TE.                 | 1                | 1                      | 100%         | EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS  |
|  |  |                                      |                |                  |               |                    |            |         |                            |                     |                  |                        |              |  |
|  |  |                                      |                |                  |               |                    |            |         |                            |                     |                  |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE GUARNCIONES EN CALLE NIÑOS HEROES  | 61-MEZQUITIC                           | MEZQUITIC                            | URBANO         | 92,384           | 4 92,384      | 92,384             | 92,384 10  | 0%      | 0 0 MET                    | TRO LINEAL          | 600              | 600                    | 100%         |  |
|  |  |                                      |                |                  |               |                    |            |         |                            |                     |                  |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE BENITO JUAREZ   | 61-MEZQUITIC                           | NOSTIC                               | RURAL          | 33,576           | 6 33,576      | 33,576             | 33,576 10  | 0%      | 0 0 MET                    | TRO LINEAL          | 228              | 228                    | 100%         |  |
|  |  |                                      |                |                  |               |                    |            |         |                            |                     |                  |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION EN MINILLAS  | 61-MEZQUITIC                           | MINILLAS                             | RURAL          | 80,840           | 0 80,840      | 80,840             | 80,840 10  | 0%      | 0 0 MET                    | TRO LINEAL          | 60               | 60                     | 100%         |  |
|  |  |                                      |                |                  |               |                    |            |         |                            |                     |                  |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE MUSEO WIXARIKA SEGUNDA ETAPA   | 61-MEZQUITIC                           | MEZQUITIC                            | URBANO         | 214,116          | 6 214,116     | 214,116            | 214,116 10 | 0%      | 0 0 MET                    | TRO                 | 84               | 84                     | 100%         | MUROS, CIMIENTOS Y TECHOS DE MADERA  |
|  |  |                                      |                |                  |               |                    |            |         | CUA                        | ADRADO              |                  |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE OFICINA SINDICAL NO 4 EN OCOTA DE LA SIERRA  | 61-MEZQUITIC                           | OCOTA                                | RURAL          | 85,378           | 8 85,378      | 85,378             | 85,378 10  | 0%      | 0 0 LOT                    | TE                  | 1                | 1                      | 100%         | MATERIALES PARA CONSTRUCCION   |
|  |  |                                      |                |                  |               |                    |            |         |                            |                     |                  |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS   | 61-MEZQUITIC                           | SAN SEBASTIÁN DE                     | RURAL          | 75,607           | 7 75,607      | 75,607             | 75,607     | 0%      | 0 0 MET                    | TRO<br>ADRADO       | 60               | 60                     | 100%         | PISOS, ENJARRE Y HERRERIA  |
| CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO EN CIENEGA DE GUADALUPE  | 61-MEZQUITIC                           | TEPONAHUASTLÁN<br>CIÉNEGA            | RURAL          | 9,500            | 9,500         | 9,500              | 9,500 10   | 0%      | 0 0 LOT                    | TE                  | 1                | 1                      | 100%         |  |
|  |  |                                      |                |                  |               |                    |            |         |                            |                     |                  |                        |              |  |
| ENMALLADO CANCHA LOMA DE LOS FRAILES   | 61-MEZQUITIC                           | MEZQUITIC                            | URBANO         | 14,232           | 2 14,232      | 14,232             | 14,232 10  | 0%      | 0 0 KILC                   | ÓMETRO              | 2                | 2                      | 100%         |  |
|  |  |                                      |                |                  |               |                    |            |         |                            |                     |                  |                        |              |  |
| ENMALLADO DE CANCHA LOMA DE LOS FRAILES  | 61-MEZQUITIC                           | MEZQUITIC                            | URBANO         | 30,360           | 0 30,360      | 30,360             | 30,360 10  | 0%      | 0 0 MET                    | TRO LINEAL          | 36               | 36                     | 100%         | ESTA OBRAS YA APARECE CON EL FOLIO 9984 PERO EL MONTO Y LA UNIDAD DE MEDIDA ESTAN EQUIVOCADAS. |
|  |  |                                      |                |                  |               |                    |            |         |                            |                     |                  |                        |              |  |
| IMPERMEABILIZACION DE TEMPO SAN JUAN BAUTISTA  | 61-MEZQUITIC                           | MEZQUITIC                            | URBANO         | 12,823           | 3 12,823      | 12,823             | 12,823 10  | 0%      | 0 0 MET                    | TRO<br>ADRADO       | 188              | 188                    | 100%         |  |
|  |  |                                      |                |                  |               |                    |            |         | COA                        | ADRADO              |                  |                        |              |  |
| INSTALACION DE TANQUE DE MELAZA EN GANADERA MPAL   | 61-MEZQUITIC                           | MEZQUITIC                            | URBANO         | 48,850           | 0 48,850      | 48,850             | 48,850 10  | 0%      | 0 0 TAN                    | NQUE                | 1                | 1                      | 100%         | BASE DE MAMPOSTERIA Y TANQUE DE ALMACENACIENTO   |
|  |  |                                      |                |                  |               |                    |            |         |                            |                     |                  |                        |              |  |
| MALLA CICLONICA EN CAMPO DE BEISBOL MESA DEL FRAILE  | 61-MEZQUITIC                           | MESA DEL FRAILE (MESA<br>GUADALUPE)  | DE RURAL       | 26,126           | 6 26,126      | 26,126             | 26,126 10  | 0%      | 0 0 MET                    | TRO LINEAL          | 20               | 20                     | 100%         |  |
|  |  | GONDALOI L)                          |                |                  |               |                    |            |         |                            |                     |                  |                        |              |  |
| OBRAS PUBLICAS   | 61-MEZQUITIC                           | OCOTA                                | RURAL          | 5,640            | 5,640         | 5,640              | 5,640 10   | 0%      | 0 0 PIEZ                   | ZA                  | 18               | 18                     | 100%         |  |
| PROYECTO PARA CASAS DE IPROVIPE  | 61-MEZQUITIC                           | MEZQUITIC                            | URBANO         | 50,000           | 0 50,000      | 50,000             | 50,000 10  | 0%      | 0 0 EST                    | TUDIO               | 2                | 2                      | 90%          |  |
|  |  |                                      |                |                  |               |                    |            |         |                            |                     |                  |                        |              |  |
| REHABILITACION CASA WIXARIKA   | 61-MEZQUITIC                           | MEZQUITIC                            | URBANO         | 16,541           | 1 16,541      | 16,541             | 16,541 10  | 0%      | 0 0 PIEZ                   | ZA                  | 20               | 20                     | 100%         | COLOCACION DE LAVADEROS, PUERTAS, VENTANASY REHABILITACION DE LINEA ELECTRICA                  |
| REHABILITACION DE AGENCIA  | 61-MEZQUITIC                           | PUEBLO NUEVO                         | RURAL          | 14,768           | 8 14,768      | 14,768             | 14,768 10  | 0%      | 0 0 MET                    | TRO CÚBICO          | 8                | 8                      | 100%         |  |
|  |  |                                      |                |                  |               |                    |            |         |                            |                     |                  |                        |              |  |
| REHABILITACION DE AGENCIA  | 61-MEZQUITIC                           | RATONTITA                            | RURAL          | 16,534           | 4 16,534      | 16,534             | 16,534 10  | 0%      | 0 0 MET<br>CUA             | TRO<br>ADRADO       | 80               | 80                     | 100%         |  |
|  |  |                                      |                |                  |               |                    |            |         |                            |                     |                  |                        |              |  |
| REHABILITACION DE AGENCIA  | 61-MEZQUITIC                           | SAN MIGUEL (SAN MIGUEI<br>HUAIXTITA) | L RURAL        | 21,516           | 8 21,516      | 21,516             | 21,516 10  | 0%      | 0 0 PIEZ                   | ZA                  | 5                | 5                      | 100%         | TRABAJOS DE HERRERIA   |
|  |  |                                      |                |                  |               |                    |            |         |                            |                     |                  |                        |              |  |
| REHABILITACION DE AGENCIA  | 61-MEZQUITIC                           | TEMPISQUE                            | RURAL          | 28,008           |               | 28,008             |            | 0%      | 0 0 LOT                    |                     | 1                | 1                      |              | SE APOYO CON LAMINAS Y CEMENTO   |
| REHABILITACION DE AGENCIA EN CHONACATA   | 61-MEZQUITIC                           | CHONACATA                            | RURAL          | 34,373           | 3 34,373      | 34,373             | 34,373 10  | 0%      | 0 0 MET<br>CUA             | TRO<br>ADRADO       | 18               | 18                     | 100%         | ENJARRES Y PISO  |
| REHABILITACION DE AGENCIA EN CIENEGA DE GUADALUPE  | 61-MEZQUITIC                           | CIÉNEGA                              | RURAL          | 211,080          | 211,080       | 211,080            | 211,080 10 | 0%      | 0 0 MET                    | TRO<br>ADRADO       | 24               | 24                     | 100%         | MURO, VIGAS Y JUEGOS   |
| REHABILITACION DE AGENCIA EN EL MORTERO  | 61-MEZQUITIC                           | EL MORTERO                           | RURAL          | 9,150            |               | 9,150              |            | 0%      | 0 0 MET<br>CUA             | TRO<br>ADRADO       | 42               | 42                     | 100%         |  |
|  | 61-MEZQUITIC                           | LA LAGUNA                            | RURAL          | 34,373           |               | 34,373             |            | 0%      | 0 0 MET<br>CUA             | TRO<br>ADRADO       | 24               | 24                     |              | COLOCACION DE TECHO DE LAMINA  |
| REHABILITACION DE AGENCIA EN LA LAGUNA   | 61-MEZQUITIC                           | OCOTA                                | RURAL          | 8,165            |               | 8,165              |            | 0%      | 0 0 MET<br>CUA             | TRO<br>ADRADO       | 400              | 400                    | 100%         |  |
| REHABILITACION DE AGENCIA EN OCOTA DE LA SIERRA  |  |                                      |                | 18,653           | 3 18,653      | 18,653             | 18,653 10  | 0%      | 0 0 MET                    | TRO<br>ADRADO       | 32               | 32                     | 100%         |  |
| REHABILITACION DE AGENCIA EN OCOTA DE LA SIERRA REHABILITACION DE AGENCIA EN POCHOTITA   | 61-MEZQUITIC                           | POCHOTITA                            | RURAL          |                  |               | 1                  |            |         |                            |                     |                  |                        |              |  |
| REHABILITACION DE AGENCIA EN OCOTA DE LA SIERRA REHABILITACION DE AGENCIA EN POCHOTITA REHABILITACION DE AGENCIA EN POPOTITA   | 61-MEZQUITIC<br>61-MEZQUITIC           | POPOTITA                             | RURAL          | 25,263           |               | 25,263             |            | 0%      | 0 0 MET                    | TRO<br>ADRADO       | 100              | 70                     |              | COLOCACION DE MURO DE LADRILLO   |
| REHABILITACION DE AGENCIA EN OCOTA DE LA SIERRA REHABILITACION DE AGENCIA EN POCHOTITA   | 61-MEZQUITIC                           |                                      |                |                  |               | 25,263<br>14,089   |            | 0%      | 0 0 MET                    | TRO<br>ADRADO       | 100<br>45        | 70                     | 70%          | COLOCACION DE MURO DE LADRILLO   |
| REHABILITACION DE AGENCIA EN OCOTA DE LA SIERRA REHABILITACION DE AGENCIA EN POCHOTITA REHABILITACION DE AGENCIA EN POPOTITA REHABILITACION DE AGENCIA EN PUEBLO NUEVO | 61-MEZQUITIC 61-MEZQUITIC 61-MEZQUITIC | POPOTITA PUEBLO NUEVO                | RURAL<br>RURAL | 25,263<br>14,086 | 9 14,089      |                    | 14,089 10  | 0%      | 0 0 MET<br>CUA<br>0 0 PIEZ | TRO<br>ADRADO<br>ZA | 100<br>45        | 70<br>45               | 100%         |  |
| REHABILITACION DE AGENCIA EN OCOTA DE LA SIERRA REHABILITACION DE AGENCIA EN POCHOTITA REHABILITACION DE AGENCIA EN POPOTITA   | 61-MEZQUITIC<br>61-MEZQUITIC           | POPOTITA                             | RURAL<br>RURAL | 25,263           | 9 14,089      |                    | 14,089 10  |         | 0 0 MET<br>CUA<br>0 0 PIEZ | TRO<br>ADRADO       | 100<br>45<br>18  | 70<br>45<br>18         | 100%         | COLOCACION DE MURO DE LADRILLO  LAMINAS Y ENJARRE  |

| PORTA: CUARTO TRIMESTRE   |                               |                                      |         |                  | Monto de   | recursos presupue | estarios    |             | Rendimientos Financie | ros                   | Av               | vance Fisico           |          |   |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                     | Municipio                     | Localidad                            | Ambito  | Total Anual      |            | cumulado al Trime |             | Ανα 6′      | Acumulados al Trimes  | tre Unidad de         | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones   |
| (Denominación o descripción)  | Municipio                     | Localidad                            | Ambito  | Total Anual      | Ministrado | Programado        | Ejercido    | Avance %    | Generados Ejercio     | os Medida             | Programado Anual |                        |          |   |
| 1 REHABILITACION DE AGENCIA LAS LATAS                                 | 61-MEZQUITIC                  | LAS LATAS                            | RURAL   | 10,074           | 10,074     | 10,074            | 4 10,074    | 5/3<br>100% | 6 7                   | 0 PIEZA               | 9 3              | 0 3                    | 10/9     | COLOCACION DE LAMINAS   |
|   |                               |                                      |         |                  |            |                   |             |             |                       |                       |                  |                        |          |   |
| REHABILITACION DE AGENCIA SANTA CRUZ                                  | 61-MEZQUITIC                  | SANTA CRUZ                           | RURAL   | 12,000           | 12,000     | 12,00             | 0 12,00     | 100%        | 0                     | 0 PIEZA               | 4                | 0 4                    | 100%     |   |
|   |                               |                                      |         |                  |            |                   |             |             |                       |                       |                  |                        |          |   |
| REHABILITACION DE CAPILLA   | 61-MEZQUITIC                  | LOS AMOLES                           | RURAL   | 14,310           | 14.310     | 14.310            | 0 14,31     | 100%        | 0                     | 0 METRO               | 7                | 9 7                    | 100%     | COLOCACION DE PISO  |
|   |                               |                                      |         |                  |            |                   |             |             |                       | CUADRADO              |                  |                        |          |   |
| REHABILITACION DE CAPILLA   | 61-MEZQUITIC                  | SAN ANDRÉS COHAMIATA                 | RURAL   | 50.100           | 50,100     | 50.10             | 0 50,10     | 100%        | 0                     | 0 PIEZA               | ,                | 7 2                    | 7 100%   |   |
|   |                               |                                      |         |                  | ,          |                   |             |             |                       |                       |                  |                        |          |   |
| REHABILITACION DE CARCEL SAN ANDRES                                   | 61-MEZQUITIC                  | SAN ANDRÉS COHAMIATA                 | RURAL   | 5,290            | 5,290      | 5,29              | 0 5,29      | 100%        | 0                     | 0 PIEZA               |                  | 1                      | 100%     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA   |
| NETHALINATION DE CANCEL CAN ANDREC                                    | o-mergorio                    | DAIL PREDICES SOLDAINA               | HOIGE   | 5,235            | 5,250      | 0,23              | 0,23        | 100%        |                       | OT ILLY               |                  |                        | 100%     | SUMMED TO TOSCOURAGE TO LETTA   |
| REHABILITACION DE CASA DEL SANTO PATRONO SAN JOSE                     | 61-MEZQUITIC                  | SAN JOSÉ                             | RURAL   | 18,026           | 18,026     | 3 18,02           | 6 18,02     | 100%        | 0                     | 0 METRO               |                  | 5 4                    | 5 100%   | ENJARRES Y PISO   |
| TELIABLE FACION DE CADA DE CARTO I ATRONO DAN CODE                    | UT-MEZ-QUITO                  | OAL COOL                             | HOIVE   | 10,020           | 10,020     | 10,021            | 10,021      | 100%        |                       | CUADRADO              |                  | 1                      | 100%     | INDICATE OF THE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE |
| DELIABILITACION DE CENTED CEDIMONIA.                                  | OA METOLUTIO                  | TEGORERO                             | RURAL   | 40.000           | 40.000     | 10,93             | 40.00       | 4000        |                       | di ore                |                  |                        | 4000     |   |
| REHABILITACION DE CENTOR CERMONIAL                                    | 61-MEZQUITIC<br>61-MEZQUITIC  | TESORERO<br>SAN SEBASTIÁN DE         | RURAL   | 10,938<br>27,350 | 10,938     |                   |             |             | 0                     | 0 LOTE<br>0 METRO     |                  |                        | 100%     | PLUMPER PROPAYANDON   |
| REHABILITACION DE COCINA COMUNITARIA EN SAN SEBASTIAN                 |                               | TEPONAHUASTLÁN                       | RURAL   |                  | 27,350     |                   |             |             | U                     | CUADRADO              | 2                | 4 2                    | 1 100%   | ENJARRES, PISOS Y MUROS   |
| REHABILITACION DE COMANDANCIA Y CARCEL                                | 61-MEZQUITIC                  | SAN MIGUEL (SAN MIGUEL<br>HUAIXTITA) | RURAL   | 19,000           | 19,000     |                   | 0 19,00     |             | 0                     | CUADRADO              | 2                | 0 2                    | 100%     |   |
| REHABILITACION DE COMISARIA EN AMOLTITA                               | 61-MEZQUITIC                  | AMOLTITA                             | RURAL   | 8,593            | 8,593      |                   |             |             | 0                     | 0 LOTE                |                  | 1                      |          | COLOCACION DE LAMINAS Y ENJARRES  |
| REHABILITACION DE OFICINA DE SUPERVISION                              | 61-MEZQUITIC                  | SAN ANDRÉS COHAMIATA                 | RURAL   | 10,280           | 10,280     | 10,28             | 0 10,28     | 100%        | 0                     | 0 METRO<br>CUADRADO   | 3                | 2 3                    | 100%     | ENJARRES Y PISO   |
|   |                               |                                      |         |                  |            |                   |             |             |                       |                       |                  |                        |          |   |
| REHABILITACION DE OFICINAS TESORERO Y COMISARIO                       | 61-MEZQUITIC                  | SANTA CATARINA                       | RURAL   | 6,300            | 6,300      | 6,30              | 0 6,30      | 100%        | 0                     | 0 PIEZA               | 2                | 1 2                    | 100%     |   |
|   |                               |                                      |         |                  |            |                   |             |             |                       |                       |                  |                        |          |   |
| REHABILITACION DE TEMPLO EN SAN SEBASTIAN                             | 61-MEZQUITIC                  | SAN SEBASTIÁN DE<br>TEPONAHUASTLÁN   | RURAL   | 500,000          | 500,000    | 500,000           | 0 500,00    | 100%        | 0                     | 0 METRO<br>CUADRADO   | 6                | 0 6                    | 100%     | ENJARRES TECHO Y PISOS  |
|   |                               |                                      |         |                  |            |                   |             |             |                       |                       |                  |                        |          |   |
| REHABILITACION DE TEMPLO EN SANTA CATARINA                            | 61-MEZQUITIC                  | SANTA CATARINA                       | RURAL   | 22,640           | 22,640     | 22,640            | 0 22,64     | 100%        | 0                     | 0 LOTE                |                  | 1                      | 100%     | REHABILITACION DE MURO, ARCO Y CRUZ DE CANTERA  |
|   |                               |                                      |         |                  |            |                   |             |             |                       |                       |                  |                        |          |   |
| REMODELACION DE ATRIO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA                        | 61-MEZQUITIC                  | MEZQUITIC                            | URBANO  | 300,000          | 300,000    | 300,000           | 0 300,00    | 100%        | 0                     | 0 METRO<br>CUADRADO   | 80               | 0 80                   | 100%     | COLOCACION DE PISO  |
|   |                               |                                      |         |                  |            |                   |             |             |                       | COADIADO              |                  |                        |          |   |
| REMODELACION DE INGRESO PRINCIPAL PRIMERA ETAPA                       | 61-MEZQUITIC                  | MEZQUITIC                            | URBANO  | 222,222          | 222,222    | 222,22            | 2 222,22    | 100%        | 0                     | 0 METRO<br>CUADRADO   | 24               | 5 24                   | 100%     |   |
|   |                               |                                      |         |                  |            |                   |             |             |                       | CUADRADO              |                  |                        |          |   |
| REMODELACION DE INGRESO PRINCIPAL 2 ETAPA                             | 61-MEZQUITIC                  | MEZQUITIC                            | URBANO  | 422,553          | 422,553    | 422,55            | 3 422,55    | 100%        | 0                     | 0 METRO<br>CUADRADO   | 64               | 0 64                   | 100%     | EMUSION ASFALTICA   |
|   |                               |                                      |         |                  |            |                   |             |             |                       | CUADRADO              |                  |                        |          |   |
| REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA                         | 61-MEZQUITIC                  | MEZQUITIC                            | URBANO  | 910,949          | 910,949    | 910,94            | 9 910,94    | 100%        | 0                     | 0 METRO               | 80               | 0 80                   | 100%     | COLOCACION DE PISO, BANCAS, LUMINARIAS E INSTALACION ELECTRICA  |
|   |                               |                                      |         |                  |            |                   |             |             |                       | CUADRADO              |                  |                        |          |   |
| TECHADO CANCHA LOS AMOLES   | 61-MEZQUITIC                  | LOS AMOLES                           | RURAL   | 186,101          | 186,101    | 186,10            | 1 186,10    | 100%        | 0                     | 0 METRO               | 51               | 2 51:                  | 100%     |   |
|   |                               |                                      |         |                  |            |                   |             |             |                       | CUADRADO              |                  |                        |          |   |
| TECHADO CASA DE REUNIONES EN LOS ORGANOS                              | 61-MEZQUITIC                  | SANTA CATARINA                       | RURAL   | 6,375            | 6,375      | 6,37              | 5 6,37      | 100%        | 0                     | 0 PIEZA               |                  | 2 2                    | 1000%    |   |
|   |                               |                                      |         |                  |            |                   |             |             |                       |                       |                  |                        |          |   |
| TECHADO DE CASA DE REUNION  | 61-MEZQUITIC                  | SANTA CATARINA                       | RURAL   | 21,088           | 21,088     | 21,08             | 8 21,08     | 100%        | 0                     | 0 METRO               | 3                | 2 3                    | 2 100%   |   |
| TEJABAN EN ATRIO DE CAPILLA   | 61-MEZQUITIC                  | CERRO COLORADO                       | RURAL   | 11,487           | 11,487     |                   |             |             | 0                     | CUADRADO<br>0 OTROS   | 10               | 0 10                   | 100%     |   |
|   |                               |                                      |         |                  |            |                   |             |             |                       |                       |                  |                        |          |   |
| COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA COMUNIDAD EL         | 72-SAN DIEGO DE<br>ALEJANDRÍA | EL SALITRILLO                        | RURAL   | 218,910          | 218,910    | 218,910           | 0 218,91    | 100%        | 298                   | 298 METRO<br>CUADRADO | 65               | 0 65                   | 100%     |   |
| SALITRILLO  | ALEJANDRÍA                    |                                      |         |                  |            |                   |             |             |                       | CUADRADO              |                  |                        |          |   |
| CANCHA DEPORTIVA COM. DE ESTANCIA VIEJA, ACONDICIONAMIENTO UNIDAD VAS | O 73-SAN JUAN DE LOS LAGO:    | S SAN JUAN DE LOS LAGOS              | URBANO  | 646,765          | 646,765    | 646,76            | 5 646,76    | 100%        | 0                     | 0 METROS              | 646,76           | 5 646,76               | 5 100%   | ACONDICIONAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA VASO DE LA PRESA. CANCHA DEPORTIVA COMUNIDAD DE ESTANCIA VIEJA MURO DE CONTENCION E<br>DEPORTIVA R. MARQUEZ  |
| DE LA PRESA, MURO DE CONTENCION.                                      |                               |                                      |         |                  |            |                   |             |             |                       | CUADRADOS,<br>METROS  |                  |                        |          | DEPORTIVA R. MARQUEZ  |
| CONSTRUCCION DE PLAZAS Y JARDINES                                     | 73-SAN JUAN DE LOS LACO       | S SAN JUAN DE LOS LAGOS              | URBANO  | 247,374          | 247,374    | 247,374           | 4 247 37.   | 100%        | 0                     | LINEALES<br>0 METROS  | 247,37           | 4 247,37               | 4 100%   | PASTO JARDIN DEL HOSPITAL MANUEL MONTERO. PASTO MALECON.  |
|   |                               |                                      |         | 24,0.4           | 2-1,014    | 247,371           | 247,37      | .30%        | Ĭ                     | CUADRADOS,<br>METROS  | 247,37           | 241,31                 | .00%     |   |
| MURO DE CONTENCION DEL PARQUE EL ROSARIO                              | 73-SAN JUAN DE LOS LACO       | S SAN JUAN DE LOS LAGOS              | LIRRANO | 2,947,237        | 2,947,237  | 2,947,23          | 7 2 904 74  | 99%         | 0                     | LINEALES<br>0 METROS  | 2,947,23         | 7 2,947,23             | 7 100%   | MURO DE CONTENCION PARA EL PARQUE RECREATIVO EL ROSARIO   |
|   | . S COUNT OF A DE LOS DAGO    |                                      |         | 2,547,237        | 2,041,231  | 2,047,23          | 2,004,74    | 55/6        |                       | CUADRADOS,<br>BARDAS. | 2,547,23         | 2,847,23               | .0076    | The second control of the second control of |
| REMODELACION DE MERCADOS MUNICIPALES                                  | 73.SAN HIAN DE LOS LACO       | S SAN JUAN DE LOS LAGOS              | LIRBANO | 325.349          | 325,349    | 325.34            | 9 325.34    | 9 100%      |                       | CERCOS<br>0 METROS    | 325.34           | 9 325.34               | 9 100%   | REMODELACION DE MERCADO ZENON DE LA TORRE Y MERCADO DE ARTESANIAS   |
| NEMODEENOUT DE MERCADOS MUNICIPALES                                   | , 3-3MN JUAN DE LUS LAGU:     | JOHN JUNIN DE LUS LAGUS              | CABRING | 325,349          | 325,345    | 320,341           | 320,34      | 100%        |                       | CUADRADOS,<br>METROS  | 325,34           | 325,34                 | 100%     | THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE   |
|   |                               |                                      |         |                  |            |                   |             |             |                       | LINEALES              |                  |                        |          |   |
| RECOSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA DEL TRAPICHE                         | 77-SAN MARTÍN HIDALGO         | TRAPICHE DE ABRA                     | RURAL   | 207,168          | 207,168    | 207,16            | 8 207,16    | 100%        | 0                     | 0 PLAZA               | 10               | 0 10                   | 100%     |   |
|   |                               |                                      |         |                  |            |                   |             | <u> </u>    |                       |                       |                  |                        |          |   |
| OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | 78-SAN MIGUEL EL ALTO         | COBERTURA MUNICIPAL                  | URBANO  | 24,471,238       | 24,471,238 | 24,471,23         | 8 32,676,92 | 134%        | 44,888                | 0 PESOS               | 32,676,92        | 9 32,676,92            | 9 100%   | SERVICIOS BANCARIOS Y COMISION \$ 6,176.00 ADQUISICION DE COMPUTO \$ 10,400.00 ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA \$ 2,300.00 AQU 606,841.00 DRENAJES Y LETRINAS \$ 1,063,822.00 ELECTRIFICACIONES \$ 122,952.00 PAVIMENTACION DE CALLES \$ 9,562,373.00 PUENTES \$ 5,154,7  |
|   |                               |                                      |         |                  |            |                   |             |             |                       |                       |                  |                        |          | INFRAESTRUCUTRA DEPORTIVA \$12,990,647.00 CONSTRUCCION DE PLAZAS \$ 631,143.00 INFRAESTRUCUTA EDUCATIVA \$1,448,184.00 REINTEGF<br>TOTAL EJERCIDO 2009 \$32,586,773.00 LA DIFERENCIA ENTRE LO INGRESADO Y LO EJERCIDO DEL 33.5 % ES DEBIDO A QUE NO SE HABIAN EJERC   |
|   | 8-ARANDAS                     | EL SAUZ DE CAJIGAL                   | RURAL   | 98,133           | 98,133     | 98.13             | 3 98,13     | 100%        | 0                     | 0 OBRA                |                  | 0                      | 0%       | REMANENTES 2008, Y YA SE AUTORIZÓ EL EGRESO EN LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009.  |
| KISCO EN SAUZ DE CAJIGAL  |                               |                                      |         |                  |            |                   |             |             |                       |                       |                  |                        |          |   |

### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE                           |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          | oroomajoo om n |                |                         |                  |                        |          |  |
|---|------------------|----------------------|----------|-------------|-----------------|---------------------|---------------|----------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------------|----------|--|
|   |                  |                      |          |             |                 | cursos presupuestar |               |          | Rendimiento    | s Financieros  |                         | Av               | rance Fisico           |          |  |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio        | Localidad            | Ambito   | Total Anual |                 | mulado al Trimestre |               | Avance % | Acumulado      | s al Trimestre | Unidad de<br>Medida     | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| 1   |                  |                      |          | 2           | Ministrado<br>3 | Programado<br>4     | Ejercido<br>5 | 5/3      | Generados      | Ejercidos<br>7 | Medida<br>8             |                  | 10                     | 10/9     | 11   |
| VIALIDAD ALIMENTADORA RUTA ECOTURISTICA SIERRA DEL HALO SECCION FLORES                    | 87-TECALITLÁN    | CORALES              | RURAL    | 1,500,000   | 1,500,000       | 1,500,000           | 1,500,000     |          | 0              | ,              | METRO<br>CUADRADO       | 3,993            | 3,993                  | 100%     | OBRA CLASIFICADA DENTRO DE ARREGLO DE CAMINOS Y CALLES, CON EL NOMBRE DE: VIALIDAD ALIMENTADORA DE LA RUTA ECOTURISTICA SIERRA DEL HALO SECCION FLORES MAGON   |
| MAGON   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                | CUADRADO                |                  |                        |          | SECCION PLURES MAGON   |
| ACONDICIONAMIENTO AL EDIFICIO NUEVO DE LA DELEGACIÓN DE SAN SEBASTIANIT                   | 0 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE          | URBANO   | 1,000,000   | 1,000,000       | 1,000,000           | 1,000,000     | 100%     | 0              |                | OFICINA                 | 1                | 1 1                    | 100%     | FINIQUITADA  |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                |                         |                  |                        |          |  |
| APORTACIONES A PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES  | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE          | URBANO   | 8,201,096   | 8,201,096       | 8,201,096           | 8,433,671     | 1 103%   | 232,575        | 232 578        | PROGRAMA                |                  | 1 1                    | 100%     | TERMINADA  |
| AL ON AUTOMOBILE AT ROCIONINA ESTATALES TO LOCALED  | SO I ENGOLI AGOL | I DIQUEL PIQUE       | OILD/410 | 0,201,000   | 0,201,000       | 0,201,000           | 0,400,07      | 100%     | 202,070        | 202,070        | JI KOOI OUDK            |                  | 1                      | 100%     | TEL UNIT OF SEAT   |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                |                         |                  |                        |          |  |
| DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL. SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABA                    | JO98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE          | URBANO   | 1,000,000   | 1,000,000       | 1,000,000           | 999,944       | 4 100%   | 0              |                | OBRA                    | 1,000,000        | 0 999,944              | 100%     | FINIQUITADA  |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                |                         |                  |                        |          |  |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANTA ANITA  | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE          | URBANO   | 125,000     | 125,000         | 125,000             | 124,307       | 7 99%    | 0              |                | OBRA                    | 1                | 1 1                    | 100%     | FINIQUITADA  |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                |                         |                  |                        |          |  |
| ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES  |                  | 1                    |          |             |                 |                     |               |          |                |                |                         |                  |                        |          |  |
| ALUMBRADO PÚBLICO<br>CONSTRUCCIÓN   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                |                         |                  |                        |          |  |
| CONST. DE ALUMBRADO PUB. EN LA COL. LAS AHUJAS  | 120-ZAPOPAN      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 84,822      | 84,822          | 84,822              | 21,206        | 25%      | 0              | (              | ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE | 57               | 7 0                    | 0%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. LAS AHUJAS   |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                | CONEXIÓN)               |                  |                        |          |  |
| CONST. RED DE ALUMB. PUBLICO EN VARIAS CALLES COL. AMPLIACION DE SANTA                    | 120-ZAPOPAN      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 195,637     | 7 195,637       | 195,637             | 48,909        | 25%      | 0              |                | ML, CABLE               | 130              | 0 0                    | 0%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA AMPLIACION DE SANTA LUCIA   |
| LUCIA   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                | (LÍNEAS DE<br>CONEXIÓN) |                  |                        |          |  |
| CONST. RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. COLINAS DE TABACHINES                          | 120-ZAPOPAN      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 138,202     | 2 138,202       | 138,202             | 34,551        | 1 25%    | 0              |                | ML, CABLE               | ar.              | 2 0                    | 0%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. COLINAS DE TABACHINES  |
| SONOT. NES DE RESIMENCO PUBLICO EN EN COL. COLINAS DE LABACHINES                          |                  | - SOLITION MONIONAL  | 3.0340   | 130,202     | 130,202         | 130,202             | 34,001        | 20%      |                | ] '            | (LÍNEAS DE<br>CONEXIÓN) | 92               | ]                      | 3,6      | The second secon |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                |                         |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION RED DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES DE LA COLONIA<br>ROBERTO OROZCO       | 120-ZAPOPAN      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 119,376     | 119,376         | 119,376             | 29,844        | 4 25%    | 0              |                | ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE | 80               | 0                      | 0%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. ROBERTO OROZCO   |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                | CONEXIÓN)               |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE ALUBRADO PUBLICO EN LAS CALLES AGAPITO RENTERÍA                           | 37-EL GRULLO     | EL GRULLO            | URBANO   | 28,564      | 28,564          | 28,564              | 28,564        | 100%     | 0              |                | POSTE                   | 2                | 3                      | 100%     |  |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                |                         |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIFERICO SUR                                    | 37-EL GRULLO     | EL GRULLO            | URBANO   | 201,949     | 9 201,949       | 201,949             | 201,949       | 9 100%   | 0              |                | POSTE                   | 20               | 0 20                   | 100%     |  |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                |                         |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CHAYITO DIAZ                                | 37-EL GRULLO     | EL GRULLO            | URBANO   | 31.999      | 31.999          | 31.999              | 31.999        | 9 100%   | 0              |                | POSTE                   |                  | 3 3                    | 100%     |  |
| CONSTRUCCION DE ALCHIBRADO PUBLICO EN LA CALLE CHATITO DIAZ                               | 37-EL GROLLO     | EL GRULLO            | OKBANO   | 31,000      | 31,555          | 31,565              | 31,000        | 100%     |                | 1              | POSIE                   |                  | 3                      | 10078    |  |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                |                         |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DEPORTISTAS                                 | 37-EL GRULLO     | AYUQUILA             | RURAL    | 57,114      | 57,114          | 57,114              | 57,114        | 100%     | 0              |                | POSTE                   | 3                | 3                      | 100%     |  |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                |                         |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE HIDALGO                                     | 37-EL GRULLO     | LA PUERTA DEL BARRO  | RURAL    | 33,659      | 33,659          | 33,659              | 33,659        | 100%     | 0              |                | POSTE                   | 2                | 3 3                    | 100%     |  |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                |                         |                  |                        |          |  |
| ELECTRIFICACION PARA EL JARDIN DE NIÑOS, CENTRO DE ATENCION                               | 43-LA HUERTA     | LA HUERTA            | URBANO   | 776,108     | 776,108         | 776,108             | 776,108       | 8 100%   | 7,998          | 7,998          | POSTE                   | 15               | 5 15                   | 100%     |  |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                |                         |                  |                        |          |  |
| ELECTRIFICACIÓN COL. EL CAMPESINO   | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE          | URBANO   | 350,000     | 350,000         | 350,000             | 349,984       | 4 100%   | 0              |                | LUMINARIA               | 349,984          | 4 349.984              | 100%     | FINIQUITADA  |
| ELECTRI IONOGRA GOL. EL GARIN EGITO   | SO I ENGOLI AGOL | I DIQUEL PIQUE       | OILD/410 | 000,000     | 555,555         | 000,000             | 040,004       | 100%     |                | ,              | Louinedan               | 345,55           | 545,554                | 100%     | I ITTRICAL PAGE  |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                |                         |                  |                        |          |  |
| AMPLIACIÓN  AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ARRAYAN                           | 37-EL GRULLO     | EL GRULLO            | URBANO   | 2,317       | 7 2,317         | 2,317               | 2.317         | 7 100%   | 0              | 1 (            | LUMINARIA               | 1 5              | 5 5                    | 100%     |  |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                |                         |                  |                        |          |  |
|   |                  |                      | URBANO   | 5,000       | 5 000           |                     | 5.000         |          |                |                | LUMINARIA               |                  |                        |          |  |
| AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE OCTAVIO PAZ                                   | 37-EL GRULLO     | EL GRULLO            | URBANO   | 5,000       | 5,000           | 5,000               | 5,000         | 100%     | 0              | 1              | LUMINARIA               |                  | 8                      | 100%     |  |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                |                         |                  |                        |          |  |
| OBRA COMPLEMENTARIA  COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES ALLENDE, COLON, GENER | A 37-FI GRUU O   | EL GRULLO            | URBANO   | 432,055     | 432,055         | 432,055             | 432,055       | 5 100%   |                |                | POSTE                   | 40               | 5 40                   | 100%     |  |
| ANAYA Y OBREGON   |                  |                      | 3.0340   | 432,000     | 432,030         | 432,003             | 432,050       | .3076    | "              | ] '            |                         | 1                | 15                     | .50%     |  |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                |                         |                  |                        |          |  |
| RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCIÓN  |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                |                         |                  |                        |          |  |
| CONST. DE LA RED DE ELECT. EN ALTA Y BAJA TENSION COL. REVOLUCION                         | 120-ZAPOPAN      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 367,533     | 367,533         | 367,533             | 91,883        | 3 25%    | 0              | ) (            | ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE | 245              | 5 0                    | 0%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA REVOLUCION  |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                | CONEXIÓN)               |                  |                        |          |  |
| CONST. DE LA RED DE ELECTRIFICACION MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES CI                 | DL 120-ZAPOPAN   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 273,089     | 9 273,089       | 273,089             | 68,272        | 2 25%    | 0              |                | ML, CABLE               | 182              | 2 0                    | 0%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. BALCONES DE LA CANTERA   |
| BALCONES DE LA CANTERA  |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                | (LÍNEAS DE<br>CONEXIÓN) |                  |                        |          |  |
| CONST. RED DE ELECT. EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL, LAS AHUJAS                        | 120-ZAPOPAN      | COBERTURA MUNICIPAL  | PLIDAL   | 135,870     | 135,870         | 135,870             | 30 000        | 3 25%    |                |                | ML, CABLE               | 0.0              | 1 0                    | 0%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LAS AHUJAS  |
| COMOT. NEU DE ELECT. EN MEDIA 1 DADA TENDION EN LA CUE, LAS ANUJAS                        | 120 ZAFOFAN      | COSER FORA MONICIPAL | NORAL    | 135,870     | 130,870         | 130,070             | 33,900        | 20%      |                |                | (LÍNEAS DE              | 9                |                        | 0.0      | EN OUTONO DE EN OUTO EO EN EN OULDINA ENO ATIONA   |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                | CONEXIÓN)               |                  |                        |          |  |
| CONST. RED DE ELECTRIF. EN MEDIA Y BAJA TENSION COL. AMPLIACION SANTA LUC                 | IA 120-ZAPOPAN   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 294,248     | 3 294,248       | 294,248             | 73,562        | 2 25%    | 0              | (              | ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE | 196              | 6 0                    | 0%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA AMPLIACION SANTA LUCIA  |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                | CONEXIÓN)               |                  |                        |          |  |
| CONST. RED DE ELECTRIFICACION COL. RECIENTE AMANECER                                      | 120-ZAPOPAN      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 36,970      | 36,970          | 36,970              | 36,970        | 100%     | 0              |                | ML, CABLE               | 25               | 5 25                   | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. RECIENTE AMANECER, OBRA FINIQUITADA  |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                | (LINEAS DE<br>CONEXIÓN) |                  |                        |          |  |
| CONSTR. DE RED DE ELECT. EN MEDIA Y BAJA TENSION COL. BENITO JUAREZ                       | 120-ZAPOPAN      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 10,435      | 5 10,435        | 10,435              | 2,609         | 9 25%    | 0              |                | ML, CABLE               | ,                | 7 7                    | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. BENITO JUAREZ  |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                | (LÍNEAS DE<br>CONEXIÓN) |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE ELCTRIF. MEDIA Y BAJA TENSION COLLOMAS DEL                      | 120.74POP4N      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 605,390     | 0 605,390       | 605,390             | 151,348       | 8 25%    |                |                | ML CABLE                | 40.              | 4                      | 0%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL LOMAS DEL REFUGIO   |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE ELCTRIF. MEDIA Y BAJA TENSION COLLOMAS DEL<br>REFUGIO           | LUZAFOFAN        | COBERTORA MUNICIPAL  | UNDANU   | 390,390     | 000,390         | 000,390             | 151,348       | 40%      |                |                | (LÍNEAS DE              | 404              | 1                      | U76      | EN GOLDONO DE EN GOLD ES EN LA COX. LONNAS DEL REPUBIO   |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                | CONEXIÓN)               |                  |                        |          |  |
|   |                  |                      |          |             |                 |                     |               |          |                |                |                         |                  |                        |          |  |

| FISCAL: 2009<br>QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             |  |                  |                        |            |   |
|--|--|------------------------|---------|--------------|--------------|--|-------------|------------|----------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------------|------------|---|
| Destino del gasto  |  |                        |         |              |              | recursos presupues<br>cumulado al Trimes |             |            | Rendimientos<br>Acumulados | Financieros<br>al Trimestre | Unided de                              |                  | ance Fisico            |            | Información complementaria y explicación de variaciones   |
| (Denominación o descripción)   | Municipio  | Localidad              | Ambito  | Total Anual  | Ministrado   | Programado                               | Ejercido    | Avance %   | Generados                  | Ejercidos                   | Unidad de<br>Medida                    | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %   | monación compenionale y expirección de tandecines   |
| 1<br>CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECT. EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE SANT.                                    | A120-ZAPOPAN   | SAN ISIDRO             | RURAL   | 2<br>155.079 | 3<br>155.079 | 4 155.079                                | 5<br>38.770 | 5/3<br>25% | 6                          | 7                           | 8<br>0 ML, CABLE                       | 9 103            | 10                     | 10/9<br>0% | 11 LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO POBLADO  |
| PAULA COL. SAN ISIDRO POBLADO  | 1120224 01741  | GANGIBAG               | TOTOLE  | 100,070      | 100,075      | 100,070                                  | 55,775      | 2070       |                            |                             | (LÍNEAS DE<br>CONEXIÓN)                | 100              | ·                      |            | DI GRANDA DE EN GRAN ES EN EN GOCONN VAN ROBRO I GODENIO  |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN   | 120-ZAPOPAN  | COBERTURA MUNICIPAL    |         |              | 748.131      |  | 187.033     |            |                            |                             | 0 ML, CABLE                            |                  |                        |            | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA JARDINES DE LA ENRAMADA  |
| VARIAS CALLES DE LA COL. JARDINES DE LA ENRAMADA   | 120-ZAPOPAN  | COBERTORA MUNICIPAL    | RURAL   | 748,131      | 740,131      | 748,131                                  | 167,033     | 25%        | 0                          | ,                           | (LÍNEAS DE                             | 499              | 0                      | 0%         | DA UBILIACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA JARDINES DE LA ENRAMADA   |
|  |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             | CONEXIÓN)                              |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES COL. SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS | 120-ZAPOPAN  | COBERTURA MUNICIPAL    | RURAL   | 684,586      | 684,586      | 684,586                                  | 171,146     | 25%        | 0                          | ,                           | 0 ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE              | 456              | 0                      | 0%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS  |
|  |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             | CONEXIÓN)                              |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS<br>CALLES COL. ROBERTO OROZCO                | 120-ZAPOPAN  | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO  | 135,631      | 135,631      | 135,631                                  | 33,908      | 25%        | 0                          |                             | 0 ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE              | 90               | 0                      | 0%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. ROBERTO OROZCO  |
|  |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             | CONEXIÓN)                              |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCION RED DE ELECT. ENTRE AMPLIACION COPALA Y EJIDO LA SOLEDAD  | 120-ZAPOPAN  | COBERTURA MUNICIPAL    | RURAL   | 47,245       | 47,245       | 47,245                                   | 11,811      | 25%        | 0                          |                             | 0 ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE              | 32               | 32                     | 100%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. EJIDO LA SOLEDAD  |
|  |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             | CONEXIÓN)                              |                  |                        |            |   |
|  | 120-ZAPOPAN  | ZAPOPAN                | URBANO  | 11,408       | 11,408       | 11,408                                   | 11,408      | 100%       | 0                          | -                           | 0 ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE              | 76               | 76                     | 100%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. MIGUEL HIDALGO, OBRA FINIQUITADA  |
| MIGUEL HIDALGO   |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             | (CONEXIÓN)                             |                  |                        |            |   |
| CONTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA 2DA. SECCION        | 120-ZAPOPAN  | ZAPOPAN                | URBANO  | 536,701      | 536,701      | 536,701                                  | 372,320     | 69%        | 0                          |                             | 0 ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE              | 358              | 358                    | 100%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PRADOS DE SANTA LUCIA 2DA. SECCION OBRA FINIQUITADA                                |
| COLONIA PRADOS SANTA LUCIA 2DA. SECCION  |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             | (LÍNEAS DE<br>CONEXIÓN)                |                  |                        |            |   |
| ELECTRIFICACION DE CALLES EL SACRIFICIO  | 44-IXTLAHUAÇÂN DE LOS  | B EL SACRIFICIO        | RURAL   | 82,533       | 82.533       | 82.533                                   | 82,533      | 100%       | 0                          |                             | 0 ML, CABLE                            | 380              | 380                    | 100%       |   |
|  | MEMBRILLOS   |                        |         | 02,000       | 02,000       | 02,000                                   | 02,000      | .50,0      |                            | ,                           | (LÍNEAS DE<br>CONEXIÓN)                | 300              | 360                    | .50%       |   |
| ELECTRIFICACION DE LA CALLE JESUS GARCIA   | 44-IXTLAHUAÇÂN DE LOS  | S LOS CEDROS           | RURAL   | 57,244       | 57,244       | 57,244                                   | 57,244      | 100%       |                            |                             | 0 ML, CABLE                            | 474              | 474                    | 100%       |   |
| ELLOTRIFICACION DE LA CALLE JESUS GARCIA   | MEMBRILLOS   | , LOS GEDROS           | CORAL   | 57,244       | 57,244       | 51,244                                   | 51,244      | 100%       | 0                          | ,                           | (LÍNEAS DE<br>CONEXIÓN)                | 1/1              | 1/1                    | 100%       |   |
|  |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             |  |                  |                        |            |   |
| ELECTRIFICACION DE LA CALLE SIMPLICIO PEREZ  | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS<br>MEMBRILLOS  | LOS CEDROS             | RURAL   | 24,909       | 24,909       | 24,909                                   | 24,909      | 100%       | 0                          | ,                           | 0 ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE              | 160              | 160                    | 100%       |   |
|  |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             | CONEXIÓN)                              |                  |                        |            |   |
| ELECTRIFICACION DE LAS CALLES PINO, MEZQUITES Y FRESNO   | 44-IXTLAHUAÇÂN DE LOS<br>MEMBRILLOS  | LAS AGUILILLAS         | URBANO  | 172,213      | 172,213      | 172,213                                  | 172,213     | 100%       | 0                          |                             | 0 ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE              | 350              | 350                    | 100%       |   |
|  |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             | CONEXIÓN)                              |                  |                        |            |   |
| RED ELECTRICA CONSTRUCCION EN CALLE PROLONGACION ALLENDE   | 48-JESÚS MARÍA   | JESÚS MARÍA            | URBANO  | 149,180      | 149,180      | 149,180                                  | 149,180     | 100%       | 0                          | -                           | 0 ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE              | 3,211            | 3,211                  | 100%       |   |
|  |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             | CONEXIÓN)                              |                  |                        |            |   |
| RED ELECTRICA CONSTRUCCION EN LA COMUNIDAD CAMINO REAL   | 48-JESÚS MARÍA   | JESÚS MARÍA            | URBANO  | 97,992       | 97,992       | 97,992                                   | 97,992      | 100%       | 0                          | -                           | 0 ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE              | 353              | 353                    | 100%       |   |
|  |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             | CONEXIÓN)                              |                  |                        |            |   |
| RED ELECTRICA CONSTRUCCION EN LA COMUNIDAD LAS PRESITAS  | 48-JESÚS MARÍA   | JESÚS MARÍA            | URBANO  | 91,936       | 91,936       | 91,936                                   | 91,936      | 100%       | 0                          | -                           | 0 ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE              | 234              | 234                    | 100%       |   |
|  |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             | (LÍNEAS DE<br>CONEXIÓN)                |                  |                        |            |   |
| RED ELECTRICA CONSTRUCCION EN LA COMUNIDAD LOMA DE FLORES  | 48-JESÚS MARÍA   | JESÚS MARÍA            | URBANO  | 127,262      | 127,262      | 127,262                                  | 127,262     | 100%       | 0                          |                             | 0 ML, CABLE                            | 900              | 900                    | 100%       |   |
|  |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             | (LÍNEAS DE<br>CONEXIÓN)                |                  |                        |            |   |
| RED ELECTRICA CONSTRUCCION EN LA COMUNIDAD MESA DE OÑATE   | 48-JESÚS MARÍA   | JESÚS MARÍA            | URBANO  | 480,196      | 480,196      | 480,196                                  | 480,196     | 100%       |                            |                             | OMI CARIE                              | 2.251            | 2,251                  | 100%       |   |
| NED ELECTRICA CONSTRUCCION EN LA COMUNIDAD MESA DE ONATE   | NO JESUS MAKIK   | SESOS MINKIA           | OKBANO  | 460,180      | 400,180      | 400,100                                  | 400,100     | 10076      |                            |                             | 0 ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE<br>CONEXIÓN) | 2,201            | 2,201                  | 10076      |   |
|  |  |                        | URBANO  | 91.740       | 91.740       |  |             |            |                            |                             |  |                  |                        |            |   |
| RED ELECTRICA CONSTRUCCION EN LA COMUNIDAD RANCHO DE GUADALUPE   | 48-JESÚS MARÍA   | JESÚS MARÍA            | URBANO  | 91,740       | 91,740       | 91,740                                   | 91,740      | 100%       | 0                          | '                           | 0 ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE              | 130              | 130                    | 100%       |   |
|  |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             | CONEXIÓN)                              |                  |                        |            |   |
| RED ELECTRICA CONSTRUCCION EN LA COMUNIDAD UÑA DE GATO   | 48-JESÚS MARÍA   | JESÚS MARÍA            | URBANO  | 214,970      | 214,970      | 214,970                                  | 214,970     | 100%       | 0                          |                             | 0 ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE              | 772              | 772                    | 100%       |   |
|  |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             | CONEXIÓN)                              |                  |                        |            |   |
| AMPLIACIÓN ELECTRIFICACION   | 117.CAÑADAS DE ORDEG   | SÓN CAÑADAS DE OBREGÓN | LIBBANO |              | 107.095      | 107,095                                  | 107,095     | 100%       | 0                          |                             | 0 ML, CABLE                            | 120              | 120                    | 100%       | ELECTRIFICACION EN CALLE J. ISABEL VALDIVIA   |
| ELECTRIFICACION  | THE OWNER OF THE OWNER O | ON GRADIO DE GOREGON   | UND/410 |              | 107,000      | 107,033                                  | 107,000     | 10070      |                            |                             | (LÍNEAS DE<br>CONEXIÓN)                | 120              | 120                    | 100%       | ELECTRICOPORTER ORGEL O. ROMBEL TREDITOR  |
|  |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             |  |                  |                        |            |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE BAJA TENSION DE CALLE ALLENDE   | 34-EJUTLA  | LA LABOR               | RURAL   | 8,616        | 8,616        | 8,616                                    | 8,616       | 100%       | 0                          | '                           | 0 POSTE                                | 1                | 1                      | 100%       |   |
|  |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             |  |                  |                        |            |   |
| OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES<br>OTROS   |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             |  |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE MEDIA Y BAJA TENSION EN<br>VARIAS CALLES EN LA COLONIA IXCATAN        | 120-ZAPOPAN  | ZAPOPAN                | URBANO  | 161,224      | 161,224      | 161,224                                  | 40,306      | 25%        | 0                          | -                           | 0 METROS<br>LINEALES                   | 107              | 107                    | 100%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA IXCATAN  |
|  |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             |  |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. LA LIMERA                             | 120-ZAPOPAN  | ZAPOPAN                | URBANO  | 3,533,787    | 3,533,787    | 3,533,787                                | 883,447     | 25%        | 0                          |                             | 0 METRO LINEAL                         | 2,356            | 2,356                  | 100%       | LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LA LIMERA.   |
| COL. EX LIMERA   |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             |  |                  |                        |            |   |
| AMPLIACION DE LINEAS ELECTRICAS  | 59-MAZAMITLA   | COBERTURA MUNICIPAL    | RURAL   | 490,280      | 490,280      | 490,280                                  | 490,280     | 100%       | 0                          | -                           | 0 METRO LINEAL                         | 490,280          | 490,280                | 100%       | FUE LA AMPLIACION DE LINEA ELECTRICAS EN DOS AGUAS, EL HURICHO, EPENCHE GRANDE, PARACHO-ATABARDILLO, EPENCHE CHICO Y PROLON |
|  |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             |  |                  |                        |            | MINA  |
| AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN CALLE MORELOS   | 61-MEZQUITIC   | MEZQUITIC              | URBANO  | 252,915      | 252,915      | 252,915                                  | 252,915     | 100%       | 0                          |                             | 0 LOTE                                 | 1                | 1                      | 100%       | RED DE ENERGIA ELECTRICA  |
|  |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             |  |                  |                        |            |   |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN RANCHO DE DONATO MARTINEZ EN NOSTIC   | 61-MEZQUITIC   | NOSTIC                 | RURAL   | 207,839      | 207,309      | 207,309                                  | 207 300     | 100%       | 0                          |                             | 0 LOTE                                 |                  |                        | 100%       | LINEA Y RED   |
| EROOM DE RED ELECTROS EN MARCINO DE DORATO MARTINEZ EN NOSTIC  |  |                        |         | 207,639      | 207,308      | 201,309                                  | 201,309     | 13076      |                            | ,                           | 1-2.2                                  | ,                | ·                      | .0076      |   |
|  |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             |  |                  |                        |            |   |
|  | 61-MEZQUITIC   | MEZQUITIC              | URBANO  | 42,620       | 42,620       | 42,620                                   | 42,620      | 100%       | 0                          |                             | 0 METRO LINEAL                         | 70               | 70                     | 100%       |   |
| ARREGLO Y AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN MEZQUITIC   |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             |  |                  |                        |            |   |
|  |  |                        |         |              |              |  |             |            |                            |                             |  |                  |                        |            |   |
|  | 61-MEZQUITIC   | TIERRA BLANCA          | RURAL   | 127,095      | 127,095      | 127,095                                  | 127,095     | 100%       | 0                          |                             | 0 PLANTA, CELDA<br>SOLAR, VIVIENDA     | 40               | 40                     | 100%       |   |

### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE                  |                       |                     |         |             |                 |                    |               |          |                | moian acciman  |                                  |                  |                        |          |   |
|--|-----------------------|---------------------|---------|-------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------------------------|------------------|------------------------|----------|---|
|  |                       |                     |         |             |                 | ursos presupuesta  |               |          | Rendimiento    | os Financieros |                                  | Ava              | ance Fisico            |          |   |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                | Municipio             | Localidad           | Ambito  | Total Anual |                 | nulado al Trimestr |               | Avance % |                | s al Trimestre | Unidad de<br>Medida              | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones   |
| 1  |                       |                     |         | 2           | Ministrado<br>3 | Programado<br>4    | Ejercido<br>5 | 5/3      | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7 | 8                                | 9                | 10                     | 10/9     | 11  |
| CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHO LAS CASITAS                          | 61-MEZQUITIC          | MEZQUITIC           | URBANO  | 466,012     |                 | 466,012            | 466,012       | 100%     | 0              | 0              | LOTE                             | 1                | 1                      | 100%     | LINEA Y RED   |
| ELECTRIFICACION CON CELDAS SOLARES EN CAJONES                                    | 61-MEZQUITIC          | SANTA CATARINA      | RURAL   | 253,815     | 253,815         | 253,815            | 253,815       | 100%     | 0              | 0              | CELDA SOLAR                      | 82               | 82                     | 100%     | MODULOS SOLARES   |
| ELECTRIFICACION EN AMOLTITA  | 61-MEZQUITIC          | AMOLTITA            | RURAL   | 553,918     | 553,918         | 553,918            | 553,918       | 100%     | 0              | 0 0            | LOTE                             | 1                | 1                      | 100%     | LINEA Y RED   |
|  |                       | COHAMIATA           |         |             |                 |                    |               |          |                |                |                                  |                  |                        |          |   |
| ELECTRIFICACION EN COHAMIATA   | 61-MEZQUITIC          | COHAMIATA           | RURAL   | 450,937     | 450,937         | 450,937            | 450,937       | 100%     |                | 0              | LOTE                             | 1                | 1                      | 100%     | LINEA Y RED   |
| ELECTRIFICACION EN LA LAGUNA   | 61-MEZQUITIC          | LA LAGUNA           | RURAL   | 716,719     | 716,719         | 716,719            | 716,719       | 100%     | 0              | 0              | LOTE                             | 1                | 1                      | 100%     | LINEA Y RED   |
| ELECTRIFICACION EN LAS GUAYABAS  | 61-MEZQUITIC          | LAS GUAYABAS        | RURAL   | 253,815     | 253,815         | 253,815            | 253,815       | 100%     | 0              | 0              | PLANTA, CELDA<br>SOLAR, VIVIENDA | 80               | 80                     | 100%     |   |
| ELECTRIFICACION EN OCOTA DE LOS LLANOS   | 61-MEZQUITIC          | OCOTA DE LOS LLANOS | RURAL   | 781,949     | 781,949         | 781,949            | 781,949       | 100%     | O              | 0              | LOTE                             | 1                | 1                      | 100%     | LINEA Y RED   |
| ELECTRIFICACION EN POPOTITA  | 61-MEZQUITIC          | POPOTITA            | RURAL   | 84,593      | 84,593          | 84,593             | 84,593        | 100%     | C              | 0              | LOTE                             | 1                | 1                      | 100%     | LINEA Y RED   |
| ELECTRIFICACION EN RANCHO EL MORTERO   | 61-MEZQUITIC          | EL MORTERO          | RURAL   | 276,060     | 276,060         | 276,060            | 276,060       | 100%     | 0              | 0 0            | LOTE                             | 1                | 1                      | 100%     | LINEA Y RED   |
|  |                       |                     |         |             |                 |                    |               |          |                |                |                                  |                  |                        |          |   |
| ELECTRIFICACION EN SAN FRANCISCO   | 61-MEZQUITIC          | SAN FRANCISCO       | RURAL   | 148,250     | 146,250         | 146,250            | 146,250       | 100%     | 0              | 0              | KILÓMETRO                        | 1                | 1                      | 100%     |   |
| ELECTRIFICACION EN SAN JOSE  | 61-MEZQUITIC          | SAN JOSÉ            | RURAL   | 595,186     | 595,186         | 595,186            | 595,186       | 100%     | 0              | 0              | LOTE                             | 1                | 1                      | 100%     | LINEA Y RED   |
| ELECTRIFICACION EN SANTA CLARA   | 61-MEZQUITIC          | SANTA CLARA         | RURAL   | 179,499     | 179,499         | 179,499            | 179,499       | 100%     | 0              | 0              | PIEZA                            | 1                | 1                      | 100%     | LINEA Y RED   |
| ELECTRIFICACION EN SANTA GERTRUDIS   | 61-MEZQUITIC          | SANTA GERTRUDIS     | RURAL   | 6,729       | 6,729           | 6,729              | 6,729         | 100%     | 0              | 0              | LOTE                             | 1                | 1                      | 100%     | ALUMBRADO PUBLICO   |
| ELECTRIFICACION HUERTA DE AGRICULTOR SANTOS PEREIRA                              | 61-MEZQUITIC          | MEZQUITIC           | URBANO  | 36,570      | 36,570          | 36,570             | 36,570        | 100%     | 0              | 0 0            | LOTE                             | 1                | 1                      | 100%     | LINEA   |
|  |                       |                     |         |             |                 |                    |               |          |                |                |                                  |                  |                        |          |   |
| ELECTRIFICACION PRIVADA MELCHOR OCAMPO   | 61-MEZQUITIC          | MEZQUITIC           | URBANO  | 244,700     | 244,700         | 244,700            | 244,700       | 100%     | 0              | 0              | LOTE                             | 1                | 1                      | 100%     | RED DE ENERGIA ELECTRICA  |
| ELECTRIFICACION RANCHO EL PUERTO   | 61-MEZQUITIC          | EL PUERTO           | RURAL   | 50,830      | 50,830          | 50,830             | 50,830        | 100%     | 0              | 0              | TRANSFORMADO<br>R                | 1                | 1                      | 100%     |   |
| ELECTRIFICACION RANCHO ERMITA DE GUADALUPE, SAN JERONIMO, LA SOLEDAD Y I<br>TULE | E 61-MEZQUITIC        | LAS CARRERAS        | RURAL   | 571,970     | 571,970         | 571,970            | 571,970       | 100%     | 0              | 0              | LOTE                             | 1                | 1                      | 100%     | REHABILITACION DE LINEA Y RED   |
| ELECTRIFICACION VARIAS LOCALIDADES (LA TABERNA)                                  | 61-MEZQUITIC          | MEZQUITIC           | URBANO  | 755,555     | 755,555         | 755,555            | 755,555       | 100%     | 0              | 0              | KILÓMETRO                        | 45               | 45                     | 100%     |   |
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA ELECTRIFICACION EN RATONTITA                   | 61-MEZQUITIC          | RATONTITA           | RURAL   | 171,350     | 171,350         | 171,350            | 171,350       | 100%     | 0              | 0 0            | ESTUDIO                          | 1                | 1                      | 100%     | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO  |
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA ELECTRIFICACION EN SAN JOSE                    | 61-MEZQUITIC          | SAN JOSÉ            | RURAL   | 171,350     | 171,350         | 171,350            | 171,350       | 100%     | 0              | 0              | ESTUDIO                          | 1                | 1                      | 100%     | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES EN EL CHALATE                        | 61-MEZQUITIC          | EL CHALATE (LOS     | RURAL   | 158,775     | 158,775         | 158,775            | 158,775       | 100%     | 0              | 0 0            | PLANTA, CELDA<br>SOLAR, VIVIENDA | 50               | 50                     | 100%     |   |
|  |                       | CHALATES)           |         |             |                 |                    |               |          |                |                |                                  |                  |                        |          |   |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES EN EL MIRADOR                        | 61-MEZQUITIC          | EL MIRADOR          | RURAL   | 190,455     |                 | 190,455            |               | 100%     |                |                | PLANTA, CELDA<br>SOLAR, VIVIENDA | 60               | 60                     | 100%     |   |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES EN GUAMUCHILILLO                     | 61-MEZQUITIC          | GUAMUCHILILLO       | RURAL   | 142,935     | 142,935         | 142,935            | 142,935       | 100%     | 0              | 0              | PLANTA, CELDA<br>SOLAR, VIVIENDA | 45               | 45                     | 100%     |   |
| ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES   | 73-SAN JUAN DE LOS LA | GOS EL BANQUETE     | RURAL   | 312,425     | 312,425         | 312,425            | 312,425       | 100%     | 0              | 0              | LOTE                             | 312,425          | 312,425                | 100%     | ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEL CHILARILLO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD LAS FLORES ELECTRIFICACION LINEA DE MEDIA TENSION COMUN<br>DE SAN FRANCISCO ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION CALLE MANUEL ACUNA ELECTRIFICACION D |
| ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL NOGAL   | 8-ARANDAS             | EL NOGAL            | RURAL   | 63,831      | 63,831          | 63,831             | 63,831        | 100%     | 0              | 0              | OBRA                             | 0                | 0                      | 0%       |   |
| ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL NOPAL   | 8-ARANDAS             | EL NOPAL            | RURAL   | 56,087      | 56,087          | 56,087             | 56,087        | 100%     | 0              | 0 0            | OBRA                             | 0                | 0                      | 0%       |   |
| ELECTRIFICACION COMUNIDAD PRESA DE BARAJAS                                       | 8-ARANDAS             | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL   | 117,225     | 117,225         | 117,225            | 117,225       | 100%     | 0              | 0              | OBRA                             | 0                | 0                      | 0%       |   |
| ELECTRIFICACION EN CONVENIO ESTATAL (SAN FRANCISCO, LA TROJE Y SAN ROQUE         | RADANDAS              | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL   | 1,534,250   | 1,534,250       | 1,534,250          | 1,534,250     | 100%     |                |                | OBRA                             | 0                |                        | 0%       |   |
| ELECTRIC IONOCCI EN CONTENDO ESTATAL (SAN FRANCISCO, EXTRICUE T SAN ROQUE        | ,                     | COSETTORA MONICIPAL | NOTO IL | 1,034,200   | 1,034,200       | 1,034,200          | .,034,200     | 100.00   |                | 1              |                                  |                  |                        | J/8      |   |
|  | 1                     |                     | _       | -           |                 |                    |               |          | 1              | 4              |                                  |                  | 1                      |          | <u> </u>  |

| REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |                                |                                      |         |             | Monto de   | recursos presupue | estarios   |               | Rendimientos Financieros |   | Ava              | ance Fisico            |          |  |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------|------------|-------------------|------------|---------------|--------------------------|---|------------------|------------------------|----------|--|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                      | Localidad                            | Ambito  | Total Anual | A          | cumulado al Trime | estre      | Avance %      | Acumulados al Trimestre  | Unidad de                                     | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones  |
|   |                                |                                      |         | 2           | Ministrado | Programado<br>4   | Ejercido   |               | Generados Ejercidos      | Medida<br>8                                   | a a              | 10                     |          | 11   |
| ELECTRIFICACION EN RANCHO CERRO DEL GALLO   | 8-ARANDAS                      | CERRO DEL GALLO                      | RURAL   | 102,741     | 102,741    | 102,74            | 1 102,74   | 5/3<br>1 100% | 0                        | 0 OBRA  | 9                | ) (                    | 0%       | "  |
| ELECTRIFICACION RANCHO LA CIENEGA   | 8-ARANDAS                      | LA CIÉNEGA (CIÉNEGA DE<br>MÉNDEZ)    | RURAL   | 79,850      | 79,850     | 79,85             | 0 79,850   | 0 100%        | 0                        | 0 OBRA  | 0                | )                      | 0%       |  |
| ELECTRIFICACION RANCHO LA CIENEGUITA  | 8-ARANDAS                      | LA CIENEGUITA                        | RURAL   | 78.401      | 78.401     | 78.40             | 11 78,40   | 1 100%        | 0                        | 0 OBRA  |                  |                        | 0%       |  |
|   |                                |                                      |         |             |            |                   |            |               |                          |   |                  |                        |          |  |
| LESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD  CENTROS DE SALUD  CONSTRUCCIÓN   |                                | •                                    |         |             |            |                   | •          |               | •                        |   | •                | !                      |          |  |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD TIPO II UBICADO EN LA COLONIA SANTA AN.                                       | A 120-ZAPOPAN                  | ZAPOPAN                              | URBANO  | 562,000     | 562,000    | 562,00            | 0 382,28   | 2 68%         | 0                        | 0 METROS                                      | 112              | 2 113                  | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN SANTA ANA TEPETITLAN.  |
| TEPETITLAN  |                                |                                      |         |             |            |                   |            |               |                          | CUADRADOS,<br>CENTROS DE<br>SALUD             |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA EN EL<br>POBLADO DE SANTA LUCIA                  | 120-ZAPOPAN                    | ZAPOPAN                              | URBANO  | 3,785,287   | 3,785,287  | 3,785,28          | 7 3,271,06 | 1 86%         | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS,<br>CENTROS DE<br>SALUD | 757              | 7 75:                  | 7 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA  |
| CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD  | 125-SAN IGNACIO CERRO<br>GORDO | LA TRINIDAD                          | RURAL   | 445,079     | 445,079    | 445,07            | 9 445,07   | 9 100%        | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS,<br>CENTROS DE          | 445,079          | 9 445,079              | 100%     |  |
|   |                                |                                      |         |             |            |                   |            |               |                          | SALUD   |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD SEGUNDA ETAPA   | 61-MEZQUITIC                   | MEZQUITIC                            | URBANO  | 306,666     | 306,666    | 306,66            | 306,66     | 6 100%        | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS,<br>CENTROS DE<br>SALUD | 432              | 2 43:                  | 100%     | ENJARRES, PINTURA Y HERRERIA   |
| CASAS DE SALUD EN COMUNIDADES   | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS       | HALCONERO DE ABAJO                   | RURAL   | 13,504      | 13,504     | 13,50             | 13,50      | 4 100%        | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS,<br>CENTROS DE          | 13,504           | 13,504                 | 100%     |  |
| CASAS DE SALUD EN COMUNIDADES DE HALCONERO Y SAN PEDRO DE LAS FLORES  | \$ 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS    | HALCONERO DE ABAJO                   | RURAL   | 321,777     | 321,777    | 321,77            | 7 295,47   | 5 92%         | 0                        | SALUD<br>0 METROS<br>CUADRADOS,               | 321,777          | 7 321,77               | 7 100%   | CONSTRUCCION DE CASAS DE SALUD EN HALCONERO DE ABAJO CONSTRUCCION DE CASAS DE SALUD EN SAN PEDRO DE LAS FLORES   |
| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO  | 8-ARANDAS                      | ARANDAS                              | URBANO  | 66,415      | 66,415     | 66,41             | 5 66,411   | 5 100%        | 0                        | CENTROS DE<br>SALUD<br>0 METROS               | 0                |                        | 0%       |  |
|   |                                |                                      |         | 23,         |            |                   |            |               |                          | CUADRADOS,<br>CENTROS DE<br>SALUD             |                  |                        |          |  |
| UNEME-CAPA  | 8-ARANDAS                      | ARANDAS                              | URBANO  | 50,084      | 50,084     | 50,08             | 4 50,084   | 4 100%        | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS,<br>CENTROS DE<br>SALUD | d                |                        | 0 0%     |  |
| MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EN CASA DE SALUD  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO       | SAN ANTONIO DE LA GARZA              | RURAL   | 79,215      | 79,215     | 79,21             | 5 79,21    | 5 100%        | 0                        | 0 METROS                                      | 1                | 1                      | 100%     | OBRA CONCLUIDA. EL RUBRO DEL GASTO NO SE ADECUA MUCHO PERO NO HAY NINGUNA QUE SE IGUALE A LA OBRA. PERO ESTA ES MAS C  |
|   |                                |                                      |         |             |            |                   |            |               |                          | CUADRADOS,<br>CENTROS DE<br>SALUD             |                  |                        |          |  |
| REHABILITACIÓN  |                                |                                      | 1       |             |            | l                 | 1          |               |                          |   |                  |                        |          |  |
| REHABILITACION DE CASA DE ENCARGADO DE SALUD  | 61-MEZQUITIC                   | SAN ANDRÉS COHAMIATA                 | RURAL   | 17,080      | 17,080     | 17,08             | 0 17,08    | 0 100%        | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS,<br>CENTROS DE          | 29               | 3 29                   | 100%     | ENJARRES Y PISO  |
| REHABILITACION DE CASA DE SALUD   | 61-MEZQUITIC                   | OCOTA DE LOS LLANOS                  | RURAL   | 39,562      | 39,562     | 39,56             | 2 39,56    | 2 100%        | 0                        | SALUD<br>0 METROS<br>CUADRADOS.               | 26               | 3 20                   | 3 100%   | ENJARRES PISOS, HERRERIA Y PINTURA   |
|   |                                |                                      |         |             |            |                   |            |               |                          | CENTROS DE<br>SALUD                           |                  |                        |          |  |
| REHABILITACION DE CASA DE SALUD   | 61-MEZQUITIC                   | SAN MIGUEL (SAN MIGUEL<br>HUAIXTITA) | RURAL   | 31,520      | 31,520     | 31,52             | 0 31,52    | 0 100%        | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS,<br>CENTROS DE<br>SALUD | 80               | 81                     | 100%     |  |
| REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN TECHALOTITA  | 61-MEZQUITIC                   | TECHALOTITA                          | RURAL   | 11,076      | 11,076     | 3 11,07           | 6 11,070   | 6 100%        | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS,                        | 43               | 3 4:                   | 3 100%   |  |
|   |                                |                                      |         |             |            |                   |            |               |                          | CENTROS DE<br>SALUD                           |                  |                        |          |  |
| REHABILITACION DE CASA DE SALUD LAS GUAYABAS  | 61-MEZQUITIC                   | LAS GUAYABAS                         | RURAL   | 10,320      | 10,320     | 10,32             | 0 10,32    | 0 100%        | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS,<br>CENTROS DE          | 39               | 31                     | 9 100%   |  |
| OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD  |                                |                                      |         |             |            |                   |            |               |                          | SALUD   |                  |                        |          |  |
| OTROS  CONSTRUCCION DE 2 CONSULTORIOS DEL PROG. SALUD EN MOVIMIENTO EN VARIA                                  | S 120.7APOPAN                  | ZAPOPAN                              | URBANO  | 1,201,489   | 1,201,489  | 1,201,48          | 9 470 40   | 2 39%         | al                       | 0 METROS                                      | 0.40             | 1 24                   | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS BOSQUE DE LA PRIMAVERA Y COMUNIDAD PALO GORDO.  |
| CONSTRUCCION DE 2 CONSULTORIOS DEL PROG. SALUD EN MOVIMIENTO EN VARIA<br>COLONIAS                             |                                | De OFAIN                             | Charact | 1,201,489   | 1,201,485  | 1,201,48          | 4/2,19     | 2 3976        |                          | CUADRADOS                                     | 240              | 1 241                  | 1,00%    | TO COMMITTEE STATE OF THE STATE |
| CONSTRUCCION DE 2 CONSULTORIOS DEL PROGRAMA SALUD EN MOVIMIENTO EN I<br>COLONIAS PASO DE GPE. Y MESA COLORADA | LAS 120-ZAPOPAN                | ZAPOPAN                              | URBANO  | 1,143,876   | 1,143,876  | 1,143,87          | 6 457,78   | 8 40%         | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS                         | 229              | 221                    | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONAS PASO DE GUADALUPE Y MESA COLORADA  |
| BAÑOS PUBLICOS EN SANTA GERTRUDIS   | 121-ZAPOTILTIC                 | EL COLOMITO                          | RURAL   | 10,000      | 7,752      | 7,76              | 2 7,75     | 2 100%        | 0                        | 0 UNIDAD                                      | 1                | 1                      | 100%     |  |
|   |                                |                                      |         |             |            |                   |            |               |                          |   |                  |                        |          |  |
| APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ASILO REGIONAL EN LA<br>HUERTA                                  |                                | LA HUERTA                            | URBANO  | 660,000     | 660,000    | 660,00            | 660,00     | 0 100%        | 0                        | 0 METRO<br>CUADRADO                           | 230              | 231                    | 100%     |  |
| CONSTRUCCION DE CONSULTORIO POPULAR EN EL VENADO  | 61-MEZQUITIC                   | EL VENADO                            | RURAL   | 910,804     | 910,804    | 910,80            | 910,80     | 4 100%        | 0                        | 0 METRO<br>CUADRADO                           | 196              | 3 191                  | 3 100%   |  |
| TECHADO CASA DE SALUD EN TAIMARITA  | 61-MEZQUITIC                   | TAIMARITA                            | RURAL   | 9,954       | 9,954      | 9,95              | 4 9,95     | 4 100%        | 0                        | 0 PIEZA                                       | 28               | 3 21                   | 3 100%   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS   |
|   |                                |                                      |         |             |            |                   |            |               |                          |   |                  |                        |          |  |
|   |                                |                                      |         |             |            |                   |            |               |                          |   | 1                | 1                      |          |  |

| CIO FISCAL: 2009<br>DO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |                         |  |          |                |                |                   | •              | . ,         | •           | incluir decimale            |                               |                                       |                        |              |  |
|---|-------------------------|--|----------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|--|
| Destino del gasto   |                         |  |          |                |                | rsos presupuestar | ios            |             | Rendimiento | os Financieros              |                               | Avar                                  | nce Fisico             |              |  |
| (Denominación o descripción)  | Municipio               | Localidad                                | Ambito   | Total Anual    |                | rogramado         | Ejercido       | Avance %    | Generados   | s al Trimestre<br>Ejercidos | Unidad de<br>Medida           | Programado Anual                      | Acumulado al Trimestre | Avance %     | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| 1 CONSTRUCCION DE HOSPITAL SUB-REGIONAL V-4, CON 4 NUCLEOS DE ATENCION  | or recover to           | TECALITLÁN                               | URBANO   | 2<br>6.485.929 | 3<br>6.485.929 | 6.485.929         | 5<br>6.485.929 | 5/3<br>100% | 6           | 7                           | 8<br>UNIDAD                   | 9                                     | 10                     | 10/9<br>100% | 11 PROYECTO ASIGNADO EN EL RUBRO DEL SECTOR SALUD  |
| (DENTAL Y AREA DE PARTO)  | 67-TECALITEAN           | TECALITEAN                               | URBANO   | 0,400,929      | 6,465,929      | 6,465,929         | 6,465,929      | 100%        |             |                             | UNIDAD                        |                                       |                        | 100%         | PROTECTO ASIGNADO EN EL ROBRO DEL SECTOR SALOD   |
|   |                         |  |          |                |                |                   |                |             |             |                             |                               |                                       |                        |              |  |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS   |                         | <u> </u>                                 |          |                | '              |                   |                |             |             |                             |                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                        |              |  |
| CONSTRUCCIÓN  |                         |  |          |                |                |                   |                |             |             |                             |                               |                                       |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA PREPARATORIA MODULO MEZQUITIC   | 61-MEZQUITIC            | MEZQUITIC                                | URBANO   | 12,700         |                | 12,700            | 12,700         | 100%        | 0           | 0 0                         | M2, PATIO                     | 110                                   | 110                    | 100%         |  |
| CONSTRUCCION DE TALLER DE BACHILLERATO  | 61-MEZQUITIC            | SAN ANDRÉS COHAMIATA                     | RURAL    | 60,450         | 60,450         | 60,450            | 60,450         | 100%        | 0           | 0                           | METROS<br>CUADRADOS,<br>AULAS | 32                                    | 33                     | 100%         | PISOS Y ENJARRES   |
| PREPARATORIA U DE G   | 8-ARANDAS               | ARANDAS                                  | URBANO   | 197,357        | 197,357        | 197,357           | 197,357        | 100%        | 0           | 0 0                         | METROS<br>CUADRADOS,          | 0                                     | (                      | 0%           |  |
| MANTENIMIENTO   |                         |  |          |                |                |                   |                |             |             |                             | AULAS                         |                                       |                        |              |  |
| TRABAJOS DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA AULAS DEL CBTI 2 EN LA COLONIA EL VIGIA   | 46120-ZAPOPAN           | ZAPOPAN                                  | URBANO   | 120,521        | 120,521        | 120,521           | 120,521        | 100%        | 0           | 0 0                         | METROS<br>CUADRADOS,          | 80                                    | 81                     | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL VIGIA. OBRA FINIQUITADA  |
| PREESCOLAR  |                         |  |          |                |                |                   |                |             |             |                             | AULAS                         |                                       |                        |              |  |
| CONSTRUCCIÓN  |                         |  |          |                |                |                   |                |             |             |                             |                               |                                       |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE TECHO EN KINDER   |                         | NIO SAN JOSÉ DEL CALICHE (E<br>CALICHE)  |          | 48,000         | 48,000         | 48,000            | 48,000         | 100%        | 0           | 0 0                         | M2, ESCALERAS,<br>ANDADORES   | 100                                   | 101                    | 100%         | ESTA OBRA ESTA TERMINADA. EN ESTA OBRA LOS BENEFICIARIOS, APORTARAN \$24,000 Y EL MUNICIPIO \$24,000. LOS BENEFICIARIOS YA APORTARON<br>QUE LES CORESPONDIA.   |
| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON MALLA ACERO EN EL PREESCOLAR<br>PEDRO MORENO EN EL EJIDO COPALITA  | 120-ZAPOPAN             | COPALITA                                 | RURAL    | 487,307        | 487,307        | 487,307           | 372,170        | 76%         | 0           |                             | METROS<br>CUADRADOS           | 139                                   | 139                    | 100%         | OBRA FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL EN LA<br>COLONIA LOS ROBLES   |                         | LOS ROBLES                               | RURAL    | 497,840        | 497,840        | 497,840           | 494,312        | 99%         | 0           |                             | METROS<br>CUADRADOS           | 142                                   | 142                    | 100%         | OBRA FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN PREESCOLAR<br>JUAN JOSE ARREOLA EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS                                   |                         | ZAPOPAN                                  | URBANO   | 235,469        | 235,469        | 235,469           | 234,799        | 100%        | 0           | 0 0                         | METROS<br>CUADRADOS           | 59                                    | 51                     | 100%         | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS OBRA FINIQUITADA  |
| CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAGOS DE<br>ORIENTE.(01,02)  | 39-GUADALAJARA          | GUADALAJARA                              | URBANO   | 3,476,113      | 3,476,113      | 1,480,197         | 953,082        | 27%         | 0           | 0 0                         | METROS<br>CUADRADOS           | 100                                   | (                      | 0%           | EN ESTE TRIMESTE SE PAGARON LAS ESTIMACIONERS 1,2 CON UN EJERCIDO DE \$953,082.07 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FI<br>\$1,995,915.89.   |
| CONSTRUCCION DE LETRINA EN JARDIN DE NIÑOS  | 61-MEZQUITIC            | SANTA CRUZ                               | RURAL    | 6,000          | 6,000          | 6,000             | 6,000          | 100%        | 0           | 0 0                         | METROS<br>CUADRADOS           | 20                                    | 20                     | 100%         | TERMINACION DE LETRINA   |
| CONSTRUCCION DE BARANDAL EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I MADERO DE JESU<br>MARIA   | S 77-SAN MARTÍN HIDALGO | JESÚS MARÍA (EL ZAPOTE                   | E) RURAL | 7,133          | 7,133          | 7,133             | 7,133          | 100%        | C           | 0 0                         | METROS<br>CUADRADOS,          | 15                                    | 11                     | 100%         |  |
|   |                         |  |          |                |                |                   |                |             |             |                             | BARDAS,<br>CERCOS             |                                       |                        |              |  |
| JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS  | 8-ARANDAS               | ARANDAS                                  | URBANO   | 511,898        |                | 511,898           | 511,898        | 100%        | 0           | 0 0                         | METROS<br>CUADRADOS           | 0                                     |                        | 0%           |  |
| KINDER ROSAURA ZAPATA   | 8-ARANDAS               | COBERTURA MUNICIPAL                      | URBANO   | 45,361         | 45,361         | 45,361            | 45,361         | 100%        | 0           | 0 0                         | METROS<br>CUADRADOS           | 0                                     | (                      | 0%           |  |
| MANTENIMIENTO ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO DE PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS 191 JUAN   | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN                                  | URBANO   | 222,658        | 222,658        | 222,658           | 222,658        | 100%        | 0           | 0 0                         | M2, PATIO                     | 49                                    | 49                     | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE: OBRA FINIQUITADA  |
| IGNACIO MENCHACA EN LA COL. 27 DE SEPTIEMBRE REPARACION DE TECHOS DE PREESCOLAR TOMAS ESCOBEDO BARBA EN LA COL.   | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN                                  | URBANO   | 238,204        | 238,204        | 238,204           | 59,551         | 25%         | 0           | 0 0                         | METROS                        | 96                                    | 99                     | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BENITO JUAREZ.  |
| BENITO JUAREZ   |                         |  |          |                |                |                   |                |             |             |                             | CUADRADOS                     |                                       |                        |              |  |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA SOBRE BARDA PERIMETRAL EN<br>PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA EN LA COL. LOMAS DEL REFUGIO                            | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN                                  | URBANO   | 69,287         | 69,287         | 69,287            | 69,287         | 100%        | 0           | 0 0                         | METROS,<br>BARDAS,            | 173                                   | 173                    | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO. OBRA FINIQUITADA   |
| JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ   | 8-ARANDAS               | ARANDAS                                  | URBANO   | 12,827         | 12,827         | 12,827            | 12,827         | 100%        | 0           | 0 0                         | METROS<br>CUADRADOS           | 0                                     | (                      | 0%           |  |
| JARDIN DE NIÑOS DEL SAUZ  | 8-ARANDAS               | EL SAUZ DE CAJIGAL                       | RURAL    | 5,147          | 5,147          | 5,147             | 5,147          | 100%        | 0           |                             | METROS                        | 0                                     |                        | 0%           |  |
| REHABILITACIÓN  |                         |  |          |                |                |                   |                |             |             |                             | CUADRADOS                     |                                       |                        |              |  |
| REHABILITACION DE MODULOS DE BAÑOS Y SUBSTITUCION DE ESTRUCTURA<br>METALICA CON MALLA SOBRA E PREESCOLAR CITLALZINTLI EN LA COLONIA MARIAN                | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN                                  | URBANO   | 252,350        | 252,350        | 252,350           | 247,285        | 98%         | 0           | 0 0                         | METROS<br>CUADRADOS           | 56                                    | 51                     | 100%         | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA MARAMAR OBRA FINIQUITADA  |
| SUSTITUCION DE LA ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBREA EN EL<br>PREESCOLAR AMADO NERVO EN LA COLONIA EL HUMEDO DE NEXTIPAC                               | 120-ZAPOPAN             | NEXTIPAC                                 | URBANO   | 309,508        | 309,508        | 309,508           | 77,377         | 25%         | 0           | 0 0                         | METROS<br>CUADRADOS           | 88                                    | 81                     | 90%          | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA EL HUMEDO DE NEXTIPAC   |
| J DE NIÑOS 17 EVA GUERRA F., TRAB CONSIS EN LA IMPER DE AZOTEA, REHA DE SAN<br>Y VIDRIOS. JARDIN DE NIÑOS 152 MARGARITA M DE JUAREZ, TRAB CONSISTENTES EN | II 39-GUADALAJARA       | GUADALAJARA                              | URBANO   | 342,418        | 342,418        | 38,568            | 201,124        | 59%         | 0           | 0 0                         | METROS<br>CUADRADOS           | 100                                   | (                      | 0%           | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1 Y 2 CON UN EJERCIDO DE \$201,124.49 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA \$303,849.76  |
| JARDIN DE NIÑOS LUCIO BLANCO, TRABAJOS CONSISTENTES EN EL CAMBIO DE PISC<br>INSTALACION DE DRENAJE Y PROTECCIONES (2F)                                    |                         | GUADALAJARA                              | URBANO   | 117,025        | 117,025        | 8,624             | 4,650          | 4%          | 0           | 0 0                         | METROS<br>CUADRADOS           | 100                                   | (                      | 0%           | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 2 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE \$4,649.92 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO TOTAL D<br>\$108,401.48 CON UN SALDO A CANCELAR DE \$8,623.83 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA. |
| TRABAJOS EN JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ. UBICACIÓN: JUAN B. BERDEJAS 30-<br>EN LA COL. RANCHO NUEVO DE LA ZONA 3 HUENTITAN.(3F)                         | 39-GUADALAJARA          | GUADALAJARA                              | URBANO   | 501,643        | 501,643        | 12,190            | 23,053         | 5%          | 0           | 0 0                         | M2, SANITARIOS                | 100                                   | (                      | 0%           | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 3 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE \$23,052.57 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO DE \$481<br>UN SALDO A CANCELAR DE \$12,190.19 DANDO POR TEMINADA ESTA OBRA.                |
| ANEXO JARDIN DE NIÑOS   | 61-MEZQUITIC            | NOSTIC                                   | RURAL    | 10,206         | 10,206         | 10,206            | 10,206         | 100%        | 0           | 0 0                         | METROS<br>CUADRADOS,          | 8                                     | 8                      | 100%         |  |
| CIRCULACION DE JARDIN DE NIÑOS  | 61-MEZQUITIC            | SAN ANDRÉS COHAMIATA                     | RURAL    | 8,670          | 8,670          | 8,670             | 8,670          | 100%        | 0           | 0 0                         | AULAS<br>METROS,              | 60                                    | 61                     | 100%         | COLOCACION DE MALLA CICLONICA  |
|   |                         |  |          |                |                |                   |                |             |             |                             | BARDAS,<br>CERCOS             |                                       |                        |              |  |
| REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "CRI-CRI"   | 61-MEZQUITIC            | OCOTA DE LOS LLANOS                      | RURAL    | 10,731         | 10,731         | 10,731            | 10,731         | 100%        | 0           | 0 0                         | METROS<br>CUADRADOS,          | 84                                    | 84                     | 100%         | HORMIGON, PINTURA E IMPERMEABILIZANTE  |
| REHABILITACION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS  | 61-MEZQUITIC            | SANTA CRUZ                               | RURAL    | 64,396         | 64,396         | 64,396            | 64,396         | 100%        | 0           | 0 0                         | AULAS<br>METROS               | 96                                    | 91                     | 100%         | ENJARRES Y PISO  |
|   |                         |  |          |                |                |                   |                |             |             |                             | CUADRADOS,<br>AULAS           |                                       |                        |              |  |
| JARDIN DE NIÑOS PAZ CAMARENA  | 8-ARANDAS               | ARANDAS                                  | URBANO   | 38,095         | 38,095         | 38,095            | 38,095         | 100%        | 0           | 0 0                         | METROS<br>CUADRADOS           | 0                                     |                        | 0%           |  |
| EQUIPAMIENTO  EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA   | 37-EL GRULLO            | EL GRULLO                                | URBANO   | 10,500         | 10,500         | 10,500            | 10,500         | 100%        | 0           | 0 0                         | DESAYUNADOR                   | 1                                     |                        | 100%         |  |
| PRIMARIA  |                         |  |          |                |                |                   |                |             |             | 1                           |                               |                                       |                        |              |  |
| CONSTRUCCIÓN  CONSTRUCCION DE TECHO PARA AULA EN ESCUELA GUILLERMO PRIETO   | 109-UNIÓN DE SAN ANTOR  | NIO UNIÓN DE SAN ANTONIO                 | URBANO   | 22,950         | 22,950         | 22,950            | 22,950         | 100%        | 0           | ol c                        | METROS                        | 1                                     |                        | 100%         | OBRA CONCLUIDA.  |
|   |                         |  |          |                |                |                   |                |             |             |                             | CUADRADOS,<br>ESCALERAS,      |                                       |                        |              |  |
| ENMALLADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES   | 109-UNIÓN DE SAN ANTOR  | NIO LOMAS DE SANTA                       | RURAL    | 27.905         | 27,905         | 27,905            | 27,906         | 100%        | 0           | 0 0                         | ANDADORES<br>METROS           | 100                                   | 101                    | 100%         | OBRA CONCLUIDA.  |
|   |                         | GERTRUDIS                                |          | ,              |                |                   |                |             |             |                             | CUADRADOS,<br>CANCHA          |                                       |                        | 1.02.12      |  |
| CONTRUCCION BAÑOS   |                         | ÓN LA CUEVA (SANTA ROSAL<br>DE LA CUEVA) |          | 20,900         |                | 20,900            | 20,900         | 100%        | 0           | 0 0                         | M2, SANITARIOS                | 10                                    | 10                     | 100%         | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA BENITO JUAREZ   |
| CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. JUAN ESCUTIA COL. LOMAS DE ZAPOPAN  | 120-ZAPOPAN             | COBERTURA MUNICIPAL                      |          | 229,759        |                | 229,759           | 229,759        | 100%        | 0           | 0 0                         | METROS<br>CUADRADOS           | 60                                    | 61                     | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. LOMAS DE ZAPOPAN, OBRA FINIQUITADA   |
| CONST. DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA SOBRE CANCHA DE<br>BASQUET BOL EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ. EN LA COL. COLLI POBLADO                 | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN                                  | URBANO   | 760,309        | 760,309        | 760,309           | 657,658        | 86%         | 0           | 0 0                         | METROS<br>CUADRADOS           | 169                                   | 169                    | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. COLLI POBLADO  |
| CONST. DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA SOBRE PATIO CIVICO EN<br>ESC. PRIM. RICARDO FLORES M. EN LA COLONIA MARIANO OTERO                          |                         | ZAPOPAN                                  | URBANO   | 564,385        |                | 564,385           | 141,096        | 25%         | 0           | 0 0                         | METROS<br>CUADRADOS           | 125                                   | 129                    | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA MARIANO OTERO.  |
| CONSTRUCCION DE BANQUETA, ESCALONES RAMPAS Y DE BARDA PERIMETRALEN L<br>PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS EN LA COLONIA PARAISOS DEL COLLI                     | A 120-ZAPOPAN           | ZAPOPAN                                  | URBANO   | 228,574        | 228,574        | 228,574           | 177,104        | 77%         | 0           | 0 0                         | METROS<br>CUADRADOS           | 114                                   | 114                    | 100%         | LA OBRA ESTA UBICADA EN LE COLONIA PARAISOS DEL COLLI  |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO PARA LA ESC. LUIS DONALDO COLOSIO EN EL HUMEDO DE NEXTIPAC  | 120-ZAPOPAN             | NEXTIPAC                                 | URBANO   | 41,470         | 41,470         | 41,470            | 41,470         | 100%        | 0           | 0 0                         | METROS<br>CUADRADOS           | 138                                   | 131                    | 100%         | OBRA FINIQUITADA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL HUMEDO DE NEXTIPAC  |
| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. JUAN ESCUTIA EN LA COL. LOMAS ZAPOPAN  | DI 120-ZAPOPAN          | ZAPOPAN                                  | URBANO   | 921,500        | 921,500        | 921,500           | 921,500        | 100%        | 0           | 0 0                         | METROS<br>CUADRADOS,          | 243                                   | 24                     | 100%         | LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPOPAN. OBRA FINIQUITADA  |
|   |                         |  |          |                |                |                   |                |             |             |                             | BARDAS,<br>CERCOS             |                                       |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PRIMARIA URBANA 1139 5 DE<br>FEBRERO EN LA COLONIA LA CORONILLA   | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN                                  | URBANO   | 239,497        | 239,497        | 239,497           | 59,874         | 25%         | 0           | 0 0                         | METROS<br>CUADRADOS.          | 68                                    | 61                     | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA CORONILLA.   |
| . EDITERO EN EN OCCOMIN EN CONTRILLA  | 1                       |  | 1        | 1              |                |                   |                |             |             | 1                           | CANCHA                        |                                       |                        | 1            |  |

| SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |   |  |  |   | Monto de recurs  | os presupuestar  | ios  | Rendimien  | os Financieros   | Avan  | ce Fisico   |  |   |
|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|---|---|--|---|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio   | Localidad  | Ambito   |   |  | ado al Trimestre   |  | Acumulad   | os al Trimestre Unidad de  |   |   |  | Información complementaria y explicación de variaciones   |
| (benonination o description)   | Municipio   | Localidad  | Ambito   | Total Anual   | Ministrado Pro   | ogramado   | Ejercido   | Generados  |  | Programado Anual                              | Acumulado al Trimestre  | Avance %   |   |
| 1  CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA COMBRA EN LA ESCUELA  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN  | URBANO   | 2<br>415.424  | 415 424  | 415,424  | 5<br>103.856   | 5/3 6  | 7 8<br>0 0 METROS  | 9 92  | 10  | 10/9<br>25%  | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL TATEPOSCO   |
| PRIMARIA OBLATOS EN SAN MIGUEL TATEPOSCO   |   |  |  |   |  |  | 100,000  | 2570   | CUADRADOS  | 0.2   |   | 2070   |   |
| CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN PATIO CIVICO E<br>ESC. PRIMARIA JOSE CLEMENTE O. EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS 1A. SECCIOI   | EN120-ZAPOPAN<br>IN   | ZAPOPAN  | URBANO   | 248,663   | 248,663  | 248,663  | 248,663  | 100%   | 0 0 METROS<br>CUADRADOS  | 55  | 55  | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS PRIMERA SECCION. OBRA FINIQUITADA.   |
| CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA SOBRE PATIO<br>CIVICO EN PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA COLONIA LAS FUENTES   | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN  | URBANO   | 448,053   | 448,053  | 448,053  | 112,013  | 25%  | 0 0 METROS<br>CUADRADOS  | 100   | 100   | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LAS FUENTES.   |
| CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA PATIO CIVICO EN ESC. JOSE LOPE<br>PORTILLO EN LA COL. CONSTITUCION  | Z 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN  | URBANO   | 45,888  | 45,888   | 45,888   | 45,888   | 100%   | 0 0 METROS<br>CUADRADOS  | 10  | 10  | 100%   | LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CONSTITUCION. OBRA FINIQUITADA   |
| OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONST. DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN  | URBANO   | 84,287  | 84,287   | 84,287   | 84,287   | 100%   | 0 METROS   | 19  | 19  | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS 1A. SECCION. OBRA FINIQUITADA  |
| SOMBRA EN ESC. PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO EN LA COLONIA ARENALES REHABILITACION DE SANITARIOS Y DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE  | 120-ZAPOPAN   | EL ROBLE   | RURAI  | 355,109   | 355.109  | 355,109  | 354,717  | 100%   | CUADRADOS<br>0 METROS  | 444   | 444   | 100%   | UBICACION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD RANCHO EL ROBLE OBRA FINIQUITADA   |
| USOS MULTIPLES, EN LA PRIMARIA JOSE INDALECIO MANZANO EN RANCHO EL ROBLE<br>APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD  | 87-EL GRULLO  | EL GRULLO  | URBANO   | 447,470   | 447.470  | 447,470  |  | 100%   | CUADRADOS<br>0 METROS  | 400   | 400   | 100%   | EL PROGRAMA APLICA EN LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA, PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA; LO TRABAJAN ESCUELAS DE TODO EL  |
| APOTO AE PROGRAMIA ESCUELAS DE CALIDAD   | 37-EL GRULLO  | EL GRULLO  | OKBANO   | 447,470   | 447,470  | 447,470  | 447,470  | 100 /6   | CUADRADOS,   | 100   | 100   | 10076  | MUNICIPIO, INCLUIDAS LAS COMUNIDADES, LA UNIDAD DE MEDIDA SOLO ES REFERENCIAL PUES CADA ESCUELA TIENE SUS PROPIAS NECESIDADES.  |
| CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, TRABAJOS CONSISTENTES EN SISTEMA DE RIEGO,  | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA  | URBANO   | 422,388   | 422,388  | 245,265  | 50,406   | 12%  | 0 0 METROS   | 100   | 0   | 0%   | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 1 CON UN EJERCIDO DE \$50,405.96 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FECHA DE \$17.  |
| ESCUELA PRIMARIA URBANA 154 "TOMAS ESCOBEDO" TRABAJOS CONSISTENTES EN<br>LA CONSTRUCCION DE AULA PARA COMPUTACION (01)   | 1   |  |  |   |  |  |  |  | CUADRADOS,<br>AULAS  |   |   |  |   |
| ESC PRIMARIA LAZARO CARDENAS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA ADEC DE LA INS<br>ELECTRICA JARDIN DE NIÑOS NO 31 PARI O CASALS. TRABAJOS CONSISTENTES EN   | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA  | URBANO   | 392,380   | 392,380  | 27,886   | 246,780  | 63%  | 0 0 METROS<br>CHADRADOS  | 100   | 0   | 0%   | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1 Y 2 CON UN EJERCIDO DE \$246,779.72 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA F<br>\$384.493.70  |
| ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO T/V, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA  | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA  | URBANO   | 493,742   | 493,742  | 34,595   | 311,024  | 63%  | 0 0 METROS   | 100   | 0   | 0%   | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 1 CON UN EJERCIDO DE \$311,024.24 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FECHA DE \$41  |
| CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO (01) PRIM AGUSTIN Y. Y JOSE C. OROZCO, TRAB CONSIS EN LA CONST DE MURO PERIM.   | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA  | URBANO   | 727,492   | 727,492  | 2,148  | 235,936  | 32%  | CUADRADOS<br>0 0 METROS  | 100   | 0   | 0%   | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 2 Y 3 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE \$235,936.03 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO DE \$235,936.03 ESTO SUMADO AL ACUMULADO AL ACUMULADO AL ACUMULADO AL ACUMULADO AL ACUMULADO AL ACU |
| PRIM E. ZAPATA TRAB CONSISTENTES EN LA CONST DE MURO PERI. PRIMARIA<br>EMILIANO ZAPATA, TRABAJOS CONSISTENTES EN IMPER.(02,03F)  |   |  |  |   |  |  |  |  | CUADRADOS,<br>BARDAS,  |   |   |  | DE \$725,343.89 CON UN SALDO CANCELAR DE \$2,148.09 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA.  |
|  |   |  |  |   |  |  |  |  | CERCOS   |   |   |  |   |
| PRIMARIA URBANA NO. 238 "24 DE FEBRERO" TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL (2,3,4)   | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA  | URBANO   | 758,379   | 758,379  | 53,142   | 335,873  | 44%  | 0 0 METROS<br>CUADRADOS,   | 100   | 0   | 0%   | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 2,3,4 CON UN EJERCIDO DE \$335,872.67 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA F<br>\$705,237.55  |
|  |   |  |  |   |  |  |  |  | BARDAS,<br>CERCOS  |   |   |  |   |
| CONSTRUCCION DE LETRINA EN ESCUELA PRIMARIA  | 61-MEZQUITIC  | OCOTA DE LOS LLANOS  | RURAL  | 19,690  | 19,690   | 19,690   | 19,690   | 100%   | 0 0 M2, SANITARIO  | 3 2   | 2   | 100%   |   |
| CONSTRUCCION DE LETRINA EN ESCUELA PRIMARIA  | 61-MEZQUITIC  | TIERRAS AMARILLAS  | RURAL  | 17,418  | 17,418   | 17,418   | 17,418   | 100%   | 0 0 M2, SANITARIO  | S 10  | 10  | 100%   |   |
| CONSTRUCCION DE LETRINA EN PRIMARIA  | 61-MEZQUITIC  | LA LAGUNA  | RURAL  | 5.764   | 5.764  | 5.764  | 5.764  | 100%   | 0 0 METROS   | 19  | 19  | 100%   | TERMINACION DE LETRINA  |
| CONSTRUCCION DE 1 AULA Y 1 LETRINA EN ESCUELA PRIMARIA   | 61-MEZQUITIC  | TIERRA BLANCA  | RURAL  | 92,673  | 92,673   | 92,673   | 92,673   | 100%   | CUADRADOS<br>0 METROS  |   |   | 100%   |   |
| CONSTRUCCION DE 1 AULA 71 LETRINA EN ESCUELA PRIMARIA  | 61-MEZQUITIC  | HERROA BLANCA  | RURAL  | 92,673  | 92,073   | 92,073   | 92,073   | 100%   | CUADRADOS,   | 90  | 90  | 100%   |   |
| CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA   | 61-MEZQUITIC  | AMOLTITA   | RURAL  | 181,155   | 181,155  | 181,155  | 181,155  | 100%   | 0 0 METROS   | 2   | 2   | 100%   |   |
|  |   |  |  |   |  |  |  |  | CUADRADOS,<br>AULAS  |   |   |  |   |
| ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO  | 8-ARANDAS   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 563,783   | 563,783  | 563,783  | 563,783  | 100%   | 0 0 METROS   | 0   | 0   | 0%   |   |
| PRIMARIA QUINCUAGESIMA   | 8-ARANDAS   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 697,777   | 697,777  | 697,777  | 697,777  | 100%   | CUADRADOS<br>0 METROS  | 0   | 0   | 0%   |   |
| MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN ESCUELA ROTARIOS   | 98-TLAQUEPAQUE  | TLAQUEPAQUE  | LIRBANO  | 50,000  | 50,000   | 50,000   | 0  | 094  | CUADRADOS<br>0 METROS  |   |   | 0%   | SIN EJECUTAR  |
| MANO DE ODITA OCNOMINADO DE ESCAS EN ESCOLEA NO FAMILIO  | SO-TENGOLI MODE   | TENGOLI NGOL   | Ondrato  | 50,000  | 50,000   | 50,000   | ŭ  | 0.0  | CUADRADOS  |   |   | 0.0  | UNIX EDECO PRIV   |
|  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |
| AMPLIACIÓN ESCUELA JOSE GONZALEZ MARTINEZ  | 8-ARANDAS   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 104,587   | 104,587  | 104,587  | 104,587  | 100%   | 0 0 METROS   |   |   | 0%   |   |
| MANTENIMIENTO  | BARONEDAS   | COBERTORA MONICIPAE  | OKBANO   | 104,087   | 104,087  | 104,007  | 104,087  | 100 /6   | CUADRADOS  | ů   |   | 0,6  |   |
| MANTENIMIENTO  ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO DE PRIMARIA J. JESUS GONZALEZ GALLO EN LA  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN  | URBANO   | 638,158   | 638,158  | 638,158  | 629,179  | 99%  | 0 0 METROS   | 142   | 142   | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN. OBRA FINIQUITADA   |
| COL. SAN JUAN DE OCOTAN  ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO Y REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. PRIM. URB.   |   | ZAPOPAN  | URBANO   | 651,346   | 651,346  | 651,346  |  | 25%  | CUADRADOS<br>0 METROS  | 145   | 145   | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL VIGIA.  |
| 492 AÑO DE JUAREZ EN LA COLONIA EL VIGIA   |   |  | OKBANO   |   |  |  |  |  | CUADRADOS  | 140   | 140   |  |   |
| INFANCIA EN LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL LA ARBOLEDA   | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN  | URBANO   | 212,837   | 212,837  | 212,837  |  | 100%   | 0 0 METROS<br>CUADRADOS  | 426   | 426   | 100%   | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL LA ARBOLEDA OBRA FINIQUITADA   |
| INSTALACION DE MALLA CICLONICA SOBRE BARDA PERIMETRAL Y COLOCACION DE<br>ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO EN PRIMARIA JOSE VASCONSELOS EN LA COL. LOS  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN  | URBANO   | 246,824   | 246,824  | 246,824  | 61,706   | 25%  | 0 0 METROS<br>CUADRADOS  | 617   | 617   | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS CANTEROS.  |
| REPARACION DE TECHOS Y ENCEMENTADO DE LATERALES DE PRIM. URB. 1055 MAGISTERIO NACIONAL EN LA COL. MESA COLORADA PONIENTE   | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN  | URBANO   | 226,782   | 226,782  | 226,782  | 161,515  | 71%  | 0 0 METROS<br>CUADRADOS  | 91  | 91  | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE   |
| PRIMARIA URBANA 202 Y 181, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA IMPERMEABILIZACION  | N. 39-GUADALAJARA   | GUADALAJARA  | URBANO   | 218,017   | 218,017  | 22,373   | 31,872   | 15%  | 0 0 METROS   | 100   | 0   | 0%   | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1 Y 2 CON UN EJERCIDO DE \$31,871.91 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FI  |
| UBICACIÓN: CASTELLANOS Y TAPIA 940, EN LA COL. LA HUERTA EN LA ZONA 5<br>ENTREGA DE BECAS DESPENSAS PARA VARIAS ESCUELAS PRIMARIAS EN VARIAS   | 43-LA HUERTA  | LA HUERTA  | URBANO   | 700.000   | 700.000  | 700.000  | 697.452  | 100%   | CUADRADOS<br>0 METROS  | 413   | 413   | 100%   | \$195,644.33. NOTA: EL TOTAL ANUAL AUMENTO DE \$176,226.48 A \$218,017.12 POR UN CONVENIO ADICIONAL DE \$41,790.64.  QUIERO HACER MENCION QUE EN EL APARTADO DE UNIDAD DE MEDIDA SON 413 BECAS Y 1852 DESPENSAS DE LOS CUALES FUERON ENTREGADAS AI  |
| LOCALIDADES  |   |  |  |   |  |  |  |  | CUADRADOS,<br>DESAYUNADOR  |   |   |  | PORQUE EN ESE APARTADO SE PLASMO EL QUE SE INDICA PORQUE ES EL MAS ALLEGADO A LO REFERENTE.   |
| ESCUELA IGNACIO ALLENDE  | 8-ARANDAS   | ARANDAS  | URBANO   | 26,680  | 26,680   | 26,680   | 26,680   | 100%   | 0 METROS   | 0   | 0   | 0%   |   |
|  | 8-ARANDAS   |  |  |   |  |  |  |  | CUADRADOS  |   |   |  |   |
| ESCUELA PRIMARIA DELEGACION SANTIAGUTO   |   | SANTIAGUITO (SANTIAGUIT  | TO RURAL   | 182,776   | 182.776  | 182.776  | 182.776  | 100%   | 0 0 METROS   | 0   | 0   | 0%   |   |
| ESCUELA PRIMARIA DELEGACION SANTIAGUTO   | 0740440710  | DE VELÁZQUEZ)  | TO RURAL   | 182,776   | 182,776  | 182,776  | 182,776  | 100%   |  | 0   | 0   | 0%   |   |
| REHABILITACIÓN   |   | DE VELÁZQUEZ)  |  |   |  |  |  |  | 0 0 METROS<br>CUADRADOS  | 0   | 0   |  |   |
|  |   | DE VELÁZQUEZ)  NIO SAN JOSÉ DEL CALICHE (E   |  | 182,776<br>8,987  | 182,776<br>8,987   | 182,776<br>8,987   |  | 100%   | 0 METROS   | 0<br>S 1                                      | 1   | 100%   | ESTA CONCLUIDA LA OBRA. LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ADECUA YA QUE LA TOMAMOS COMO UNA OBRA.   |
| REMABILITACIÓN REMODELACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CAMBIO DE PISO EN AULAS, CONST. Y REHAB DE BARDA PERIMETRAL DE PRIMARIA  |   | DE VELÁZQUEZ)  |  |   |  |  | 8,987  |  | 0 0 METROS CUADRADOS  0 0 M2, SANITARIO 0 0 METROS   | 0<br>S 1<br>505                               | 1 505   |  | ESTA CONCLUIDA LA OBRA. LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ADECUA YA QUE LA TOMAMOS COMO UNA OBRA.  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO EJIDAL   |
| REMABILITACIÓN REMODELACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA  CAMBIO DE PISO EN AULAS, CONST. Y REMAB. DE BARDA PERIMETRAL DE PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARSAS EN LA COLONIA SAN SIGNO EJIDAL COLOCACION DE MALLA COLONICA EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COLONIA.   | 109-UNIÓN DE SAN ANTO   | DE VELÁZQUEZ)  INIO SAN JOSÉ DEL CALICHE (E CALICHE)   | L RURAL  | 8,987   | 8,987  | 8,987  | 8,987<br>334,356   | 100%   | 0 0 METROS CUADRADOS  0 0 M2, SANITARIO 0 0 METROS CUADRADOS 0 0 METROS 0 0 METROS   | 0<br>3<br>1<br>505<br>60                      | 1<br>505<br>60  | 100%   |   |
| REHABILITACIÓN REMODELACIÓN DE SANTARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CAMBIO DE RIGO EN ALILAS, COMET Y REMAD. DE BARDA PERIMETRAL DE PRIMARIA VALENTIN DOMEZ FRANS EN LA COLONA SAN SIDDO SIDIAL.  | 109-UNIÓN DE SAN ANTO   | DE VELÁZQUEZ)  INIO SAN JOSÉ DEL CALICHE (E CALICHE)  ZAPOPAN  | EL RURAL<br>URBANO   | 8,987<br>403,981  | 8,987<br>403,981   | 8,987<br>403,981   | 8,987<br>334,356   | 100%   | 0 0 METROS CUADRADOS  0 0 M2, SANITARIO 0 0 METROS CUADRADOS   | 0<br>S 1<br>505<br>60                         | 1<br>1<br>505<br>60   | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO EJIDAL.   |
| REMABILITACIÓN REMOGELACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CAMBIO DE PISO EN AULAS, CONST. Y REMAB. DE BARDA PERIMETRAL DE PRIMARIA VALENTIN COMEZ FARAS EN LA COLONA SAN SIDIO ÉLIDAL COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COLONA PRADOS SANITA LUCIA   | 109-UNIÓN DE SAN ANTO<br>120-ZAPOPAN<br>A 120-ZAPOPAN   | DE VELÁZQUEZ)  INIO ISAN JOSÉ DEL CALICHE (E CALICHE)  ZAPOPAN  ZAPOPAN  | EL RURAL URBANO URBANO   | 8,987<br>403,981<br>18,070  | 8,987<br>403,981<br>18,070   | 8,987<br>403,981<br>18,070   | 8,987<br>334,356<br>18,070   | 1100%<br>83%<br>1100%  | 0 0 METROS CUADRADOS  0 0 MZ. SANITARIO 0 0 METROS CUADRADOS 0 0 METROS CUADRADOS 0 METROS CUADRADOS   | 0<br>S 1<br>S06                               | 1<br>505<br>60  | 100%<br>100%<br>100%   | LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIGRO EJIDAL.  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA  |
| REMABILITACIÓN REMODELACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CAMBIO DE PISO EN AULAS, CONST. Y REMAB. DE BARDA PERIMETRAL DE PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARAS EN LA COLONA SAN SIDIO ELIDAL COLOCACIÓN DE MALLA GICLONICA EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COLONA PIADOS SANITA LUCIA.  OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE DOS MODULOS SANITARIOS Y TRBAJOS VARIOS EN ESC. PRIMARIA URBANA 657 EN LA COLONIA SANITA ANA  | 109-UNIÓN DE SAN ANTO 120-ZAPOPAN A 120-ZAPOPAN Y 120-ZAPOPAN   | DE VELAZQUEZ)  INIO SAN JOSÉ DEL CALICHE (E CALICHE)  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  | IL RURAL URBANO URBANO URBANO  | 8,987<br>403,981<br>18,070  | 8,987<br>403,981<br>18,070   | 8,987<br>403,981<br>18,070   | 8,987<br>334,356<br>18,070   | 100%   | 0 O METROS CUADRADOS 0 O MZ. SANITARIO 0 O METROS CUADRADOS 0 O METROS CUADRADOS 0 O METROS CUADRADOS 0 O METROS CUADRADOS   | 0       | 0<br>1<br>505<br>600  | 100%<br>100%<br>100%   | LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO EJIDAL  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN. OBRA FINIQUITADA  |
| REMABILITACIÓN  REMODELACIÓN DE SANTARIOS EN ESCUELA PRIMARIA  CAMBIO DE PISO EN AULAS, CONST. Y REMAB, DE BARDA PERIMETRAL DE PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARSAS EN LA COLONIA SAN SIDRO E JIDAL COLOCACIÓN DE MALLA GICLONICA EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COLONI, PRADOS SANTA LUCIA  OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REMABILITACIÓN DE DOS MODULOS SANITARIOS   | 109-UNIÓN DE SAN ANTO<br>120-ZAPOPAN<br>A 120-ZAPOPAN   | DE VELÁZQUEZ)  INIO ISAN JOSÉ DEL CALICHE (E CALICHE)  ZAPOPAN  ZAPOPAN  | EL RURAL URBANO URBANO   | 8,987<br>403,981<br>18,070  | 8,987<br>403,981<br>18,070   | 8,987<br>403,981<br>18,070   | 8,987<br>334,356<br>18,070   | 1100%<br>83%<br>1100%  | O O METROS CUADRADOS O MAZ. SANITARIO O MAZ. SANITARIO O METROS O UMDRADOS O METROS CUADRADOS O O METROS CUADRADOS O O METROS  | 0<br>1<br>505<br>60<br>60<br>20<br>28         | 0<br>1<br>505<br>60<br>20<br>22   | 100%<br>100%<br>100%   | LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIBRO EJIDAL.  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA  |
| REHABILITACIÓN REMODELACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA  CAMBIO DE PRÍO EN AULAS, COMET Y RENAD. DE BARDA PERIMITITAL DE PRIMARIA VALENTIN DOMEZ FRANS EN LAC COMA SAN SINDOS LIDAL.  COLOCACIÓN DE MALLA GICLONICA EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA.  ORDA COMPLEMENTARIA PARA LA REMABILITACIÓN DE DOS MODULOS SANITARIOS Y REAGO VARIOS EN ESC. PRIMARIA VIRBANA SE EN LA COLONIA SANTA ANA RADA DE TRADA LA REMARIA VIRBANA SE PELA COLONIA SANTA ANA RADA CONTROL DE LA COLONIA A DEMARIA CICIO NE PATRO CIVIDO EN ESC.  MARIANO AZUELA EN LA COL. RO BLANCO.  REHBABILITACIÓN DE BANQUELA MODULOS DE CONCRETO, HERRERIA Y REMARIANO AZUELA EN LA COL. RO BLANCO.   | 109-UNIÓN DE SAN ANTO 120-ZAPOPAN A 120-ZAPOPAN Y 120-ZAPOPAN   | DE VELAZQUEZ)  INIO SAN JOSÉ DEL CALICHE (E CALICHE)  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  | IL RURAL URBANO URBANO URBANO  | 8,987<br>403,981<br>18,070  | 8,987<br>403,981<br>18,070   | 8,987<br>403,981<br>18,070   | 8,987<br>334,356<br>18,070   | 100% 83% 100%  | O O METROS CUADRADOS O UACASANITARIO O MEZ SANITARIO O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O UAGRADOS O O METROS CUADRADOS O O METROS O UADRADOS O O METROS   | 0<br>3 1<br>505<br>60<br>20<br>28<br>28<br>23 | 0<br>1<br>505<br>60<br>20<br>22<br>22<br>22   | 100%<br>100%<br>100%   | LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO EJIDAL  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN. OBRA FINIQUITADA  |
| REHABILITACION REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA  CAMBIO DE PRÓ EN AULAS, COUST. Y REALBA DE BARDA PERIMATIRA DE PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FRANS EN LA COLONIA SAN SINDOS CIRDAL.  COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COLONIA PRADOS SANTA LALICIA.  OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REMBELITACION DE DOS MODULOS SANITARIOS TREAJOS VARIOS EN ESC. PRIMARIA URBANA 857 EN LA COLONIA SANTA ANA OBRAS DE TERMINACION PARA LA REMBELITACION DE PATIO COVIDO EN ESC.  REMBELITACION DE SANQUETA, MACINELLO PROSO DE CONCETO, THERRERIA Y ALBANILERIA EN ESC. HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA ZOQUIPAN REMBELITACION DE SANQUETA, PROSO DE CONCIETO, TERRERIRA Y ALBANILERIA EN ESC. HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA ZOQUIPAN REMBELITACION DE SENGUETA, PROSO DE CONCIETO, TERRERIRA Y ALBANILERIA EN ESC. HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA ZOQUIPAN REMBELITACION DE ESCALERA PROSO DE CONCIETO, TERRERIRA Y ALBANILERIA EN ESC. HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA ZOQUIPAN REMBELITACION DE ESCALERA PROSO DE CONCIETO, TERRERIRA Y ALBANILERIA EN ESC. HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA ZOQUIPAN REMBELITACION DE ESCALERA POSO DE CONCIETO, TERRERIRA Y ALBANILERIA EN ESC.   | 109-UNIÓN DE SAN ANTO 120-ZAPOPAN A 120-ZAPOPAN Y 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN   | DE VELAZQUEZ)  INIO SAN JOSÉ DEL CALICHE (E CALICHE) ZAPOPAN ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN   | IL RURAL URBANO URBANO URBANO  | 8,987<br>403,981<br>18,070<br>101,800<br>98,215   | 8,987<br>403,981<br>18,070<br>101,800<br>98,215  | 8,987<br>403,981<br>18,070<br>101,800<br>98,215  | 8,987<br>334,356<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835   | 100% 83% 100%  | O O METROS CUADRADOS O CUADRADOS O O O METROS CUADRADOS O O O METROS CUADRADOS O CUADRADOS O CUADRADOS O CUADRADOS O CUADRADOS O CUADRADOS O CUADRADOS O CUADRADOS O CUADRADOS O O O METROS CUADRADOS O O O METROS CUADRADOS O O O METROS CUADRADOS O O O METROS CUADRADOS O O O METROS CUADRADOS O O O METROS CUADRADOS O O O METROS CUADRADOS O O O METROS   | 0 1 1 505 60 60 20 28 23 23 35 35             | 0<br>1<br>50505<br>60<br>20<br>28<br>23<br>35<br>535                                | 100%<br>100%<br>100%   | LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO EJIDAL  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA RIO BLANCO. OBRA FINIQUITADA  |
| REHABILITACIÓN  REMODELACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA  CAMBIO DE PISO EN AULAS, CONST. Y REHAB. DE BARDA PERIMETRAL DE PRIMARIA  VALENTIN GOMEZ FARAS EN LA COLONIA SAN ISIDRO EJIDAL.  COLOCACIÓN DE MALLA GICLONICA EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COLONIA  PRADOS SANITA LUCIA  OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA RESIDENTATION DE DOS MODULOS SANITARIOS Y  TRIBAJOS VARIOS EN ESC. PRIMARIA URBANA EST EN LA COLONIA SANITA ANA  OBRAS DE TERMINACION PARA LA REMABULITACION DE PATIO CIVICO EN ESC.  REHABILITACION DE BARQUIETA, MAGUIELO, PISOS DE CONCRETO, HERRERIA Y  ALBANILERA DE SES. CHERNERICOLO DIALA LAN LA LOLONIA ZOUDIAN  REHABILITACION DE SEALERA, PISOS DE CONCRETO VALBRAILERA EN ESC.  ROSARIO CASTILLANDS EN LA COLONIA LOS MASTROS   | 109-UNION DE SAN ANTO 120-ZAPOPAN A 120-ZAPOPAN Y 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN   | DE VELAZOUEZ)  NIO SAN JOSÉ DEL CALICHE (E CALICHE) ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  | URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO   | 8,987<br>403,981<br>18,070<br>101,800<br>98,215   | 8,987<br>403,981<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>110,835<br>172,630  | 8,987<br>403,981<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,630  | 8,987<br>334,356<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,830  | 100% 83% 100% 100% 100% 100% 100%  | O O METROS CUADRADOS  O MAS SANITARIO O MAS SANITARIO O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS O METROS O METROS O LUADRADOS O METROS O LUADRADOS O METROS O LUADRADOS   | 20<br>20<br>28<br>23<br>38                    | 0<br>1<br>500<br>60<br>20<br>22<br>22<br>23<br>38                                   | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%                 | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO EJIDAL  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA RIO BLANCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ZOQUIPAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ZOQUIPAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ZOQUIPAN. OBRA FINIQUITADA  |
| REHABILITACIÓN  REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA  CAMBIO DE PRIO EN ALILAS, COMET Y REHAD. DE BARDA PERIMETRAL DE PRIMARIA  VALENTIN DOMEZ FRAIRA SE HA LACO, CONA SAN SINDOS LÍDIAL.  COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COLONIJ  PRADOS SANITA LUCIA  ORBA COMPLEMENTARIA, PARA LA REHABILITACIÓN DE POS MODULOS SANITARIOS Y  TERAJOS VARIOS EN ESC. PRIMARIA URBANA 657 EN LA COLONIA SANITA ANA  ORRAS DE TERMINACION PARA LA REHABILITACIÓN DE PATÍO CIVICO EN ESC.  MARIANO AZUELA EN LA COL. RIO BILANCO  REINBALITACION DE BENDELERA, MACIVELO, PISOS DE CONCRETO, HERRERIA Y  ALBAÑLERNA EN ESC. HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA ZODUMPAN  REFABILITACION DE ESCALERA, PROSOS DE CONCRETO, HERRERIA Y  ALBAÑLERNA EN ESC. HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA ZODUMPAN  REFABILITACION DE ESCALERA, PROSOS DE CONCRETO, HERRERIA Y  ALBAÑLERNA EN ESC. HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA ZODUMPAN  REFABILITACION DE ESCALERA, PROSOS DE CONCRETO, HERRERIA Y  ALBAÑLERNA EN ESC. HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA ZODUMPAN  REFABILITACION DE ESCALERA, PROSOS DE CONCRETO, NA ENSE.  REHABILITACION DE SANITARIOS E MEMBERBARIUZACION DE TECHOS EN ESC.  (IGANGIO ZARAQUEZ EN LA COL. SAN SINDOS ELONIO.   | 109-UNION DE SAN ANTO 120-ZAPOPAN A120-ZAPOPAN Y 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN  | DE VELAZQUEZ)  NIO SAN JOSÉ DEL CALICHE (E CALICHE)  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN   | URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO   | 8,997<br>403,981<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,630<br>447,033  | 8,687<br>403,681<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,630<br>447,033   | 8,967<br>403,981<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,630<br>447,033   | 8.987<br>334,356<br>18.070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,630<br>386,731   | 100%<br>83%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%  | O METROS CUADRADOS  O MZ. SANITARIO  O MZ. SANITARIO  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS   | 20<br>20<br>28<br>23<br>38                    | 1 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600   | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO EJIDAL  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA RIO BLANCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ZOQUIPAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ZOQUIPAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS MAESTROS. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS MAESTROS. OBRA FINIQUITADA  LA OBRA SE UBICA EN LA COL. SAN ISIDRO EJIDAL. OBRA FINIQUITADA  |
| REHABILITACIÓN  REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA  CAMBIO DE RIGO EN AULAS, COMET Y RENAD. DE BARGA PERMETRAL DE PRIMARIA VALENTEN DOMEZ FRANSE DE LACO, COMA SAN SINDO BUIDAL.  COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA  ORRA COMPLEMENTARIA PARA LA REMABILITACION DE DOS MODILLOS SANITARIOS TIRRAJOS VARIOS EN ESC. PRIMARIA USEN EN EL A COLONIA SANITA ANA ORRAS DE TERMINACION PARA LA REMABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESC. MARIANO AZUELA EN LA COL. RIO BLANCO RETABLITACION DE BANDAUETA MACIVILLO, PIGOS DE CONCRETO, HERRERIRA Y ALBANILERIA EN ESC. HERMENGOLDO CALEANA EN LA COLONIA ZOOURPAN REHABILITACION DE ESCALARE, PROSO DE CONCRETO, HERRERIRA Y ALBANILERIA EN ESC. HERMENGOLDO CALEANA EN LA COLONIA ZOOURPAN REHABILITACION DE ESCALARE, PROSO DE CONCRETO, HERRERIRA Y ALBANILERIO NE ESC. MERMENGOLDO CALEANA EN LA COLONIA ZOOURPAN REHABILITACION DE ESCALARE, PROSO DE CONCRETO, HERRERIRA Y ALBANILERIO NE ESC. ROSANO CASTELLANDOS EN LA COLONIA LOS MASSITROS ROSANO CASTELLANDOS EN LA COLONIA LOS MASSITROS ROSANO CASTELLANDOS EN LA COLONIA LOS MASSITROS ROSANO CASTELLANDOS EN LA COLONIA LOS MASSITROS ROSANO CASTELLANDOS EN LA COLONIA LOS MASSITROS ROSANO CASTELLANDOS EN LA COLONIA LOS MASSITROS ROSANO CASTELLANDOS EN LA COLONIA LOS MASSITROS ROSANO CASTELLANDOS EN LA COLONIA LOS MASSITROS ROSANO CASTELLANDOS EN LA COLONIA LOS MASSITROS ROSANO CASTELLANDOS EN LA COLONIA LOS MASSITROS ROSANO CASTELLANDOS EN LA COLONIA LOS MASSITROS ROSANO CASTELLANDOS EN LA COLONIA LOS MASSITROS ROSANO CASTELLANDOS EN LA COLONIA LOS MASSITROS ROSANO CASTELLANDOS EN LA COLONIA LOS MASSITROS ROSANO CASTELLANDOS EN LA COLONIA LOS MASSITROS ROSANO CASTELLANDOS EN LA COLONIA LOS MASSITROS ROSANO CASTELLANDOS EN LA COLONIA LOS MASSITROS ROSANO CASTELLANDOS EN LA COLONIA LOS DEL LA COLONIA ADRIMICO TARRADOS EN LA COLONIA LOS DEL LA COLONIA ADRIMENTO ROSANO CANORIO EN LA COLONIA ADRIMENTO ROSANO CANORIO EN LA COLONIA ADRIMENTO ROSANO CANORIO EN LA COLONIA ADRIMENTO ROSANO CANORIO CANOR | 109-UNIÓN DE SAN ANTO 120-ZAPOPAN A 120-ZAPOPAN Y 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN   | DE VELAZQUEZ)  NIO SAN JOSÉ DEL CALICHE (E CALICHE)  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  NUEVO MÉXICO  | I. RURAL URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO  | 8,987<br>403,981<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,630<br>447,033<br>24,378  | 8,697<br>403,981<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,630<br>447,033<br>24,378   | 8,967<br>403,961<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,630<br>447,033<br>24,378   | 8.987<br>334,356<br>18.070<br>101.800<br>98.215<br>116.835<br>172.830<br>385,731<br>24.378                                 | 100% 83% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  | O METROS CUADRADOS  O MZ. SANITARIO  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS O METROS O METROS O METROS O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  | 20<br>20<br>28<br>23<br>38                    | 0<br>1<br>500<br>60<br>20<br>22<br>23<br>35<br>89                                   | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO EJIDAL  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA RIO BLANCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ZOQUIPAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ZOQUIPAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS MAESTROS. OBRA FINIQUITADA  OGRA SE UBICA EN LA COL. SAN ISIDRO EJIDAL. OBRA FINIQUITADA  OGRA FINIQUITADA UBICADA EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO   |
| REHABILITACION  REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA  CAMBIO DE PRÓ EN AULAS, COUST Y REALES DE BARGA PERIMATIRA DE PRIMARIA  VALENTIN GOMEZ FRANS EN LAC COUNS AS AN SIGNO A PERIMATIRA DE PRIMARIA  VALENTIN GOMEZ FRANS EN LAC COUNS AS AN SIGNO ELIDAL.  COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COLONIA  PRADOS SANTA LUCIA.  OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACION DE DOS MODULOS SANITARIOS  TREAJOS VARIOS EN ESC. PRIMARIA URBANA 857 EN LA COLONIA SANTA ANA  OBRAS DE TERMINACION PARA LA REHABILITACION DE PATIO CUNCO EN ESC.  REFABILITACION DE SANITARIO NA GUENCE, POSO DE CONCERTO, HERBERRA Y  ALBANILERIA EN ESC. HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA ZOQUIPAN  REPABILITACION DE ESCALERA, PROSO DE CONCERTO, HERBERRA Y  ALBANILERIA EN ESC. HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA ZOQUIPAN  REPABILITACION DE ESCALERA, PROSO DE CONCERTO, HERBERRA Y  ALBANILERIA EN ESC. HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA ZOQUIPAN  REPABILITACION DE ESCALERA EN BROSO DE CONCERTO, PETENDO E ESC.  (SIANGIO ZASTELLAROS EN LA COLONIA LOS MAESTROS  REFABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CALMECAC, EN LA COLONIA AN REPABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CALMECAC, EN LA  COLONIA SAN FRANCISCO.  | 109-UNION DE SAN ANTO 120-ZAPOPAN A120-ZAPOPAN Y 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN  | DE VELAZQUEZ)  NIO SAN JOSÉ DEL CALICHE (E CALICHE)  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN   | URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO   | 8,967<br>403,981<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,630<br>447,033<br>24,378  | 8,687<br>403,681<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,630<br>447,033   | 8,967<br>403,981<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,630<br>447,033   | 8.987<br>334,356<br>18.070<br>101.800<br>98.215<br>116.835<br>172.830<br>385,731<br>24.378                                 | 100%<br>83%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%  | O METROS CUADRADOS O MAZ. SANITARIO O MAZ. SANITARIO O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS  | 20<br>20<br>28<br>23<br>38                    | 20<br>22<br>22<br>33<br>36<br>66  | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%         | LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONA SAN ISIDRO EJIDAL  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONA PRAGOS SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONA SANTA ANA TEPETITLAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONA RIO BLANCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONA ZIOQUIPAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONA ZIOQUIPAN. OBRA FINIQUITADA  LA OBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONA LOS MASTIROS. OBRA FINIQUITADA  LA OBRA SE UBICACIÓN DE LA COL. SAN ISIDRO EJIDAL. OBRA FINIQUITADA  OBRA FINIQUITADA UBICADA EN LA COLONA JARDINES DE NUEVO MEXICO.  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EL LA COLONA JARDINES DE NUEVO MEXICO.  |
| REMABILITACIÓN  REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA  CAMBIO DE PISO EN AULAS, CONST. Y REMAB. DE BARDA PERIMETRAL DE PRIMARIA  VALENTIN GOMEZ FARAS EN LA COLONA SAN SIDIO ELIDAL.  COLOCACIÓN DE MALLA GICA EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COLONA  PRADOS SANTA LUCIA.  ORRA COMPLEMENTARIA PARA LA REMABILITACIÓN DE DOS NOCULOS SANITARIOS Y TERAJOS VIDENTARIA PARA LA REMABILITACIÓN DE DOS NOCULOS SANITARIOS Y TERAJOS DE TERMINACIÓN PARA LA REMABILITACIÓN DE PATÍO CIVIDO EN ESC.  MARIANO ACUELA EN LA COL. ROS OLANCO  REMABILITACIÓN DE BAROUETA, MACHUELO, PISOS DE CONCRETO, HERRERIA Y ALBANILERA DE SC. HERMERGUELDO CALLEANA, EN LA COLONIA ZOUDIPAN  REMABILITACIÓN DE ESCALERA, PISOS DE CONCRETO Y ALBANILERA EN ESC.  ROSARIO CASTELLANOS EN LA COLONIA LOS MASTROS  REMABILITACIÓN DE SANITARIOS E INFERBABILIZACIÓN DE TECHOS EN ESC.  MORADO ZAMOZOS EN LA COLONIA LOS MASTROS  REMABILITACIÓN DE SANITARIOS E MIPERBABILIZACIÓN DE TECHOS EN ESC.  MORADO ZAMOZOS EN LA COLONIA LOS MASTROS  REMABILITACIÓN DE SANITARIOS E MA ESCUELA PRIMARIA CALMECAC, EN LA  COLONIA SAN FRANCISCO   | 109-UNIÓN DE SAN ANTO 120-ZAPOPAN A 120-ZAPOPAN Y 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN   | DE VELAZQUEZ)  NIO SAN JOSÉ DEL CALICHE (E CALICHE)  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  NUEVO MÉXICO  | I. RURAL URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO  | 8,987<br>403,981<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,630<br>447,033<br>24,378  | 8,697<br>403,981<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,630<br>447,033<br>24,378   | 8,967<br>403,961<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,630<br>447,033<br>24,378   | 8,987<br>334,356<br>18,070<br>101,800<br>98,216<br>116,335<br>172,630<br>386,731<br>24,376<br>149,978                      | 100% 83% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  | O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS O  | 20<br>20<br>28<br>23<br>38                    | 1 1 500 500 500 500 500 500 500 500 500   | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO EJIDAL  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA RIO BLANCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ZOQUIPAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ZOQUIPAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS MAESTROS. OBRA FINIQUITADA  OGRA SE UBICA EN LA COL. SAN ISIDRO EJIDAL. OBRA FINIQUITADA  OGRA FINIQUITADA UBICADA EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO   |
| REHABILITACIÓN  REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA  CAMBIO DE RIGO EN ALILAS, COMET Y REMAD. DE BARGA PERIMETRAL DE PRIMARIA VALENTRO DOMEZ FRAIRA SE HA LACO COMA SAN SINDOS EJIONA.  COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COLONIA PRADOS SANITAL LUCIA.  ORRA COMPLEMENTARIA, PARA LA REHABILITACION DE DOS MODILLOS SANITARIOS TERAJOR VARIOS EN ESC. PRIMARIA LIPRADA VER LA COLONIA SANTA ANA ORRAS DE TERMINACION PARA LA REHABILITACION DE POLO LONG SANITARIOS REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA LIPRADA VER LA COLONIA SANTA ANA ORRADA EL RERMINACION PARA LA REHABILITACION DE CONCRETO, HERRERINA Y ALBAÑLERNA EN ESC. HERMENE GILDO GALEANA EN LA COLONIA ZOQUIPAN REHABILITACION DE ESCALERA, PRODOS DE CONCRETO, HERRERINA Y ALBAÑLERNA EN ESC. HERMENE GILDO GALEANA EN LA COLONIA ZOQUIPAN REHABILITACION DE ESCALERA, PRODOS DE CONCRETO, HERRERINA Y ALBAÑLERNA EN ESC. HERMENE GILDO GALEANA EN LA COLONIA ZOQUIPAN REHABILITACION DE SANITARIOS E MAPERIER ABILIZACION DE TECHOS EN ESC. IGANCIO ZARAGOZA EN LA COLO, SAN SIDIONO ELIONA REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA JARONIES DO NIEVO MEZCIO.  REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA JARONIES DO NIEVO MEZCIO.  REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA JARONIES DO NIEVO MEZCIO.  REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA JARONIES DO NIEVO MEZCIO.  REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA JARONIES DO NIEVO MEZCIO.  REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA ARRONADA MARACICEO.  REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA ARRONADA MARACICEO.  REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA CALAMECAC, EN LA  RENABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA MARIANO MATAMOROSO EN LE  REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA MARIANO MATAMOROSO EN LE   | 109-UNIÓN DE SAN ANTO 120-ZAPOPAN A 120-ZAPOPAN Y 120-ZAPOPAN Y 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN   | DE VELAZQUEZ)  NIO SAN JOSÉ DEL CALICHE (E CALICHE)  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN   | I. RURANO URBANO  | 8,967<br>403,981<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,630<br>447,033<br>24,378  | 8.887<br>403,981<br>19,070<br>101,800<br>98,215<br>118,835<br>172,630<br>447,033<br>24,378   | 8,987<br>403,981<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,630<br>447,033<br>24,378   | 8,987<br>334,356<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,935<br>172,330<br>385,731<br>24,378<br>146,978                      | 100% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10   | O METROS CUADRADOS O MESTAGO O MESTAGO O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O MESTAGOS O MESTAGOS O MESTAGOS CUADRADOS O MESTAGOS O | 20<br>20<br>28<br>23<br>38                    | 1 1 500 500 500 500 500 500 500 500 500   | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONA SAN ISIBRO EJIDAL  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONA PRADOS SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONA SANTA ANA TEPETITLAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONA RIO BLANCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONA ZOQUIPAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONA LOS MASTIROS. OBRA FINIQUITADA  LA OBRA SE UBICA. EN LA COL. SAN ISIDRO EJIDAL. OBRA FINIQUITADA  LA OBRA SE UBICA EN LA COL. SAN ISIDRO EJIDAL. OBRA FINIQUITADA  OBRA FINIQUITADA UBICADA EN LA COLONA JARDINES DE NUEVO MEXICO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONA JARDINES DE NUEVO MEXICO.   |
| REMABILITACIÓN  REMODELACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA  CAMBIO DE PRÍO EN AULAS, COMET Y RENAD. DE BARGA PERIMETRAL DE PRIMARIA VALENTE MOMEZ FARIAS EN LAC COLONA SAN SINDOS LIDAL.  COLOCACIÓN DE MALLA GICLONICA EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA  ORRA COMELEMENTARIA PARA LA REMABILITACIÓN DE DOS MODILLOS SANITARIOS Y TRIALOS VARROS EN ISSC. PRIMARIA URBANA SET ELL COLONIA SANTA MAI.  ORRA DE TERMINACIÓN PARA LA REMABILITACIÓN DE PATIO CIVICO EN ESC. MARIANO AZUELA EN LA COL. RIO BLANCO  MARIANO AZUELA EN LA COL. RIO BLANCO  REPABILITACIÓN DE BANDIETA MACHUELO, PISOS DE CONCRETO, HERRERIR Y  ALBAÑLERIA EN ESC. HERMENGOLDO CALEANA EN LA COLONIA ZOQUIMAN  RESABILITACIÓN DE ESCALERA PROSO DE CONCRETO, HERRERIR Y  ALBAÑLERIO DE SANITARIOS EN LA COLONIA LOS MAESTROS  REFABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA JARDINES DO NEVEYO MESCO.  REFABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA JARDINES DO NEVEYO MESCO.  REFABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA JARDINES DE NEVEYO MESCO.  REFABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA JARDINES DO NEVEYO MESCO.  REFABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA JARDINES DE RICO DE LA COLONIA ABENDALES TAPATIOS  COLONIA SANITARIOS TEN LA ESC. JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA CANCENAS DE RICO DE LA COLONIA ABENDALES TAPATIOS  COLONIA SOUPO MESCO.  REPABRILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA COLONIA SOUPO DE LESCO DE PRIMARIA CAL NECACE, EN LA  COLONIA SOUPO MESCO.  REPABRILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA COLONIA SOUPO DE LA CELONICA DE PRIMARIA AL PORDO MODERO EN LA  REPABRILITACIÓN DE SANITARIOS DE LA ESC. DOS PRIMARIA AL DIO DORDOR DE NA LA  REPABRILITACIÓN DE SANITARIOS DE LA ESC. DOS PRIMARIA AL DEL DORDOR DE LA LA REPARA LECTURDO DE PRIMARIA PEDEDO MORROS EN LA  COLONIA SOUPO DE LA CELONICA DE LECETURO DE PRIMARIA PEDEDO MORROS EN LA  COLONIA SOUPO DE LA CELONI | 109-UNIÓN DE SAN ANTO 120-ZAPOPAN A 120-ZAPOPAN Y 120-ZAPOPAN Y 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN   | DE VELAZQUEZ)  NIO SAN JOSÉ DEL CALICHE (E CALICHE)  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  NUEVO MÉXICO  ZAPOPAN  ZAPOPAN | L RURAL UBBANO URBANO                                    | 8,967<br>403,981<br>16,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,630<br>447,033<br>24,378<br>150,801<br>483,770                                  | 8,697<br>403,961<br>18,070<br>101,800<br>56,215<br>117,830<br>447,033<br>24,376<br>150,801   | 8.987<br>403.981<br>18.070<br>101,800<br>98.215<br>116,835<br>172,830<br>447,033<br>24,376<br>150,601                                  | 8,987<br>334,356<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,836<br>172,830<br>385,731<br>24,378<br>149,978<br>295,834<br>57,298 | 100% 83% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10   | O METROS CUADRADOS O MAZ SANITARIO O MAZ SANITARIO O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS CUADRADOS O METROS O METROS O METROS CUADRADOS  | 20<br>20<br>28<br>23<br>38                    | 0<br>1<br>500<br>60<br>20<br>22<br>22<br>23<br>36<br>60<br>11<br>30<br>106<br>1103  | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO EJIDAL  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PRAGOS SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PRAGOS SANTA ANA TEPETITLAS. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA RIO BLANCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ZIOQUIPAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ZIOQUIPAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS MAESTROS. OBRA FINIQUITADA  OBRA SE UBICA EN LA COL. SAN ISIGNO EJIDAL. OBRA FINIQUITADA  OBRA FINIQUITADA UBICADA EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EL LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EL LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EL LA COLONIA SAN FRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA SAN FRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA SAN FRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  |
| REMABILITACION  REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA  CAMBIO DE PRO EN NULAS, CONST. Y REMAB. DE BARDA PERIMETRAL DE PRIMARIA VALETTRI COMEZ FARIAS EN LA COLONA SAN SIGNO EJIDAL.  COLONADIO DE MALLA GICLORICA EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COLONA PRADOS BANTA LUCRA.  GERA COMPLEMENTARIA PARA LA REMABILITACION DE DOS MODULOS SANITARIOS TERBAJOS VARIOS EN ESC. PRIMARIA URBANA 657 EN LA COLONA SANTA ANA DERAS DE TERBINACION PARA LA REMABILITACION DE PATÍO COVICO EN ESC. MARIANO ADULEA EN LA COL. DOS LIANCO PRIMABILITACION DE SANUELTA MACHIELO, PROS DE CONCETO, PEREPREPA Y REMABILITACION DE ESCALERA, PROSO DE CONCETO, PEREPREPA Y REMABILITACION DE ESCALERA PROSO DE CONCETO, PEREPREPA Y REMABILITACION DE ESCALERA PROSO DE CONCETO Y ALBÂNILERIA EN ESC. ROSARIO CASTELLANOS EN LA COLONA LOS MAESTROS REMABILITACION DE SANUELTA MENDOS LIDACIA.  REMABILITACION DE SANUELTA MENDOS DE CONCETO Y ALBÂNILERIA EN ESC. ROSARIO CASTELLANOS EN LA COLONA LOS MAESTROS REMABILITACION DE SANUELTA DE PRESO DE MENDRE EN LA COLONA JARONES DE NUEVO MEXICO REMABILITACION DE SANUELTA MACHIELO DE LA PERIMARIA ALAMECAC, EN LA COLONA SAN FRANCISCO REMABILITACION DE SANUELTA DOS PERIMARIA MARIANO MATAMOROS EN LA COLONA SAN FRANCISCO REMABILITACION DE SANUELTA DOS Y PERIMARIA MARIANO MATAMOROS EN LA COLONA SAN FRANCISCO REMABILITACION DE SANUELTA DOS Y PERIMARIA MARIANO MATAMOROS EN LE COLONA SAN FRANCISCO REMABILITACION DE SANUEL SITURA ELECTRICO DE PRIMARIA MARIANO MATAMOROS EN LE COLONA SANOENEMENTE SITURA ELECTRICO DE PRIMARIA MARIANO MATAMOROS EN LE COLONA SANOENEMENTE SITURA ELECTRICO DE PRIMARIA MARIANO MATAMOROS EN LE COLONA SANOENEMENTE SITURA ELECTRICO DE PRIMARIA MARIANO MATAMOROS EN LE COLONA SANOENEMENEMENTEMENTEMENTEMENTEMENTEMENTEM  | 109-UNIÓN DE SAN ANTO 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN   | DE VELAZOUEZ)  NIO SAN JOSÉ DEL CALICHE (E CALICHE) ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN                | L RURAL URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO | 8,967<br>403,961<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,430<br>447,033<br>24,376<br>150,601<br>483,770<br>229,192                       | 8,697<br>403,981<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,850<br>447,033<br>24,379<br>150,601<br>483,770<br>229,192            | 6,967<br>403,961<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,630<br>447,033<br>24,376<br>150,601<br>483,770<br>29,192             | 6,987 334,356 18,070 101,800 101,800 98,215 116,835 172,830 386,731 24,376 149,978 295,834 57,298 47,083                   | 100% 83% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10   | O METROS CUADRADOS O METROS CUAD | 20<br>20<br>28<br>23<br>38                    | 0<br>1<br>500<br>60<br>20<br>22<br>23<br>38<br>69<br>11<br>30<br>100<br>1102        | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO EJIDAL  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PRADOS SANTA ANA TEPETITLAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BOJ BLANCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ZOQUIPAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ADDIRAS TORSA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS MAESTROS. OBRA FINIQUITADA  LA OBRA SE UBICA EN LA COL. SAN ISIDRO EJIDAL. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ADDIRAS DE NAEVEO MESICO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EL LA COLONIA SANDINES DE NAEVEO MESICO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EL LA COLONIA ARBINHAS DE NAEVEO MESICO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARBINHAS DE NAEVEO MESICO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARBINHAS DE NAEVEO MESICO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARBINHAS DE NAEVEO MESICO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARBINHAS DE NAEVEO MESICO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARBINHAS DE NAEVEO MESICO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARBINHAS DE NAEVEO MESICO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARBINHAS DE NAEVEO MESICO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARBINHAS DE NAEVEO MESICO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARBINHAS DE NAEVEO MESICO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARBINHAS DE NAEVEO MESICO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARBINHAS DE NAEVEO MESICO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARBINHAS DE NAEVEO MESICO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARBINHAS DE NAEVEO MESICO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARBINHAS DE NAEVEO MESICONES DE LA CANTERA.  |
| REHABILITACIÓN  REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA  CAMBIO DE PROS EN AULAS, CONST. Y RENAD. DE BARGA PERIMETRAL DE PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FRANS EN LACO, CONA SAN SINDO EJIDAL.  COLOCACION DE MALLA GICLONICA EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA  ORRA COMPLEMENTARIA, PARA LA REMABILITACION DE POS MODULOS SANITARIOS Y TERAJOS VARIOS EN ESC. PRIMARIA URBANA 657 EN LA COLONIA SANTA ANA ORRAS DE TERMINACION PARA LA REMABILITACION DE PATIO CINTO EN ESC. MARIANO AZUELA EN LA COL. RIO BLANCO  REFABRILITACION DE BANDICATE, MACIPUELO, PISOS DE CONCRETO, HERRERIA Y ALBARILERRA EN ESC. HERMENEGILDO CALLEANA EN LA COLONIA ZODUMPAN  REFABRILITACION DE ESCUELARY, MACIPUELO, PISOS DE CONCRETO, HERRERIA Y ALBARILERRA EN ESC. HERMENEGILDO CALLEANA EN LA COLONIA ZODUMPAN  REFABRILITACION DE ESCUELARY, MACIPUELO, PISOS DE CONCRETO, HERRERIA Y ALBARILERRA EN ESC. HERMENEGILDO CALLEANA EN LA COLONIA ZODUMPAN  REFABRILITACION DE ESCUELARY PRISOS DE CONCRETO Y ALBARICERA DE ESC.  GRACIA CARRAGOZA EN LA COL. CAS NISIONO ELONIA  ARRONAS DIVENO MEZOD.  REFABRILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. JOSE VASCONOCIOS EN LA COLONIA  ARRONAS DIVENO MEZOD.  REFABRILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CALMECAC, EN LA  CROCIONIA ZODUPAN  REFABRILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CALMECAC, EN LA  COLONIA ZODUPAN  REFABRILITACION DE LA SINTARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS EN L  COLONIA ZODUPAN  REFABRILITACION DE LA COLONIA ARENALES TAPATIOS  REFABRILITACION DE LA COLONIA ARENALES TAPATIOS  REFABRILITACION DE LA COLONIA SERVINA ELECTRICO DE PRIMARIA MARIANO MATAMOROS EN L  COLONIA ZODUPAN  REFABRICACION SELECTRICO DE PRIMARIA MARIANO MATAMOROS EN L  COLONIA DALCONES DE LA CONTENZA  EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS EN L  COLONIA DALCONES DEL LA CONTENZA  EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS EN L  COLONIA DALCONES DEL LA CONTENZA  RESERVANTA DE LA CONTENZA DE DEL ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ  EN LA COLONIA PASESO DEL BESEÑO.   | 100-UNIÓN DE SAN ANTO 100-ZAPOPAN A 100-ZAPOPAN | DE VELAZOUEZ)  NIO SAN JOSÉ DEL CALICHE (E CALICHE) ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN                | L RURAL URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO | 8,967<br>403,961<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,830<br>447,033<br>24,378<br>150,801<br>483,770<br>229,192<br>188,251<br>198,251 | 8,987<br>403,981<br>18,070<br>101,800<br>98,219<br>116,835<br>172,830<br>447,033<br>24,372<br>150,601<br>483,770<br>229,192<br>188,251 | 6,967<br>403,961<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,836<br>447,033<br>24,376<br>150,601<br>483,770<br>229,192<br>168,251 | 8,987<br>334,366<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,830<br>385,731<br>24,379<br>249,78<br>47,063<br>95,449   | 1100% 883% 833% 1100% 11 | O METROS CUADRADOS O METROS O METROS CUADRADOS O ME | 20<br>20<br>28<br>23<br>38                    | 1 1 500 500 500 500 500 500 500 500 500   | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%                      | LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO EJIDAL  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA  CA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA TO BLANCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS MAESTROS. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS MAESTROS. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS MAESTROS. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA COBRA ES EN LA COLONIA SAN TRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA COBRA ES EL LA COLONIA SAN TRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN TRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN TRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARRENALES TAPATIOS  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARRENALES TAPATIOS  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARRENALES TAPATIOS  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARRENALES TAPATIOS  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARRENALES TAPATIOS  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARRENALES TAPATIOS  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARRENALES TAPATIOS  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARRENALES TAPATIOS  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARRENALES TAPATIOS  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARRENALES TAPATIOS  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA.  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PASECOS DE LA CANTERA.   |
| REMABILITACION  REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA  CAMBIO DE PRÓ EN AULAS, COMET Y RENAD. DE BARDA PERIMITIRAL DE PRIMARIA  VALENTRO MONTZ FARAS EN LAC COMA SAN SIDODO LIDIDA.  COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COLONIA  PRADOS SANTA LUCIA.  OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REMABILITACION DE DOS MODULOS SANITARIOS  VIRBALOS VARIOS EN ESC. PRIMARIA URBANA SISTE ILA COLONIA SANTA ANA  MARIANO AULELA EN LA COL. RIO BLANCO.  MARIANO AULELA EN LA COL. RIO BLANCO.  REPABALITACION DE BANDIERA MACHIELO, PRISO DE CONCRETO, HERRERIA Y  ALBANILERIA EN ESC. HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA ZOQUIPAN  REPABALITACION DE ESCALERA, PROSOS DE CONCRETO, HERRERIA Y  ALBANILERIA EN ESC. HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA ZOQUIPAN  REMBALITACION DE ESCALERA, PROSOS DE CONCRETO, HERRERIA Y  ALBANILERIA EN ESC. HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA ZOQUIPAN  REMBALITACION DE ESCALERA DE MERCHEABILIZACION DE TECHOS EN ESC.  ROSARIO CASTELLANOS EN LA COLONIA LOS MASTROS  REMBALITACION DE SAN SUNDO E INCREMENTO EN LA COLONIA  JARONISOS DE NIEVO MEZICO.  REMBALITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CALINECAC, EN LA  COLONIA SAN FRANCISCO.  REMBALITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CALINECAC, EN LA  COLONIA SAN FRANCISCO.  REMBALITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CALINECAC, EN LA  COLONIA SAN FRANCISCO.  REMBALITACION DE SISTEMA ELECTITICO DE PRIMARIA MARIANO MATAMOROS EN L  COLONIA SANITARIOS SELECTITICO DE PRIMARIA MERANE MARANE COLONIA  REMBALITACION DEL SISTEMA ELECTITICO DE PRIMARIA MERANE MARANE  COLONIA SALCONES DE LA CONTERA  REMBALITACION DEL SISTEMA ELECTITICO DE PRIMARIA MARANO MATAMOROS EN L  COLONIA SALCONES DE LA CONTERA  REMBALITACION DEL SISTEMA ELECTITICO DE PRIMARIA PEDRO MORENO EN LA  COLONIA SALCONES DE LA CONTERA  REMBALITACION DEL SISTEMA ELECTITICO DE PRIMARIA PEDRO MORENO EN LA  COLONIA SALCONES DE LA CANTERA  REMBALITACION DEL SISTEMA ELECTITICO DE PRIMARIA PEDRO MORENO EN LA  COLONIA SALCONES DEL LA COLONIA DE SUCLEA PRIMARIA MARANO MATAMOROS EN LA  CO | 100-UNIÓN DE SAN ANTO 100-ZAPOPAN A 100-ZAPOPAN | DE VELAZOUEZ)  NIO SAN JOSÉ DEL CALICHE (E CALICHE) ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN                | L RURAL URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO | 8,967<br>403,961<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,430<br>447,033<br>24,376<br>150,601<br>483,770<br>229,192                       | 8,697<br>403,981<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,850<br>447,033<br>24,379<br>150,601<br>483,770<br>229,192            | 6,967<br>403,961<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,630<br>447,033<br>24,376<br>150,601<br>483,770<br>29,192             | 6,987 334,366 18,070 101,800 101,800 98,215 116,835 172,830 385,731 24,379 24,379 24,379 47,093 96,440                     | 100% 83% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10   | O METROS CUADRADOS O METROS CUAD | 20<br>20<br>28<br>23<br>38                    | 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1   | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO EJIDAL  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SINDI BLANCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ZOQUIPAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ZOQUIPAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS MAESTROS. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS MAESTROS. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA COBRA ES EN LA COLONIA ARDINES DE NUEVO MEXEO  LA UBICACION DE LA COBRA ES EL LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXEO  LA UBICACION DE LA OBRA ES EL LA COLONIA SAN FRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA SAN FRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA SAN FRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA SAN FRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA ARDINES EN LA COLONIA SAN FRANCISCO.  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN CRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA SAN CRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA SAN CRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA ARDINES DE LA CANTERA.  |
| REMARLITACION REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA  CAMBIO DE PRÓ EN AULAS, COUST Y REALES DE BARGA PERIMATIRA DE PRIMARIA  CAMBIO DE PRÓ EN AULAS, COUST Y REALES DE BARGA PERIMATIRA DE PRIMARIA VALENTIN DOMEZ FRANS EN LA COLONIA SAN SINDO ELIDAL.  COLOACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COLONIA  DERA COMPLEMENTARIA PARA LA REMBELITACION DE DOS MODULOS SANITARIOS  TREAJOS VARIOS EN ESC. PRIMARIA URBANA 657 EN LA COLONIA SANTA ANA  OBRAS DE TERMINACION PARA LA REMBELITACION DE PATÍO COVIDO EN ESC.  REMBELITACION DE SANITARIOS  REMBELITACION DE SANITARIOS EN LA SICUENCIA POSO DE CONCRETO, HERBERRA Y  ALBANILERIA EN ESC. HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA ZOQUIPAN  REMBELITACION DE ESCALERA, MAGURILED, PROSO DE CONCRETO, HERBERRA Y  ALBANILERIA EN ESC. HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA ZOQUIPAN  REMBELITACION DE ESCALERA PROSO DE CONCRETO, HERBERRA Y  ALBANILERIA EN ESC. HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA ZOQUIPAN  REMBELITACION DE ESCALERA DE SINCE SINCE SINCE SINCE SE ESC.  (IGNACIO ZASTELLAROS EN LA COLONIA LOS MAESTROS  REMBELITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CALMECAC, EN LA  COLONIA SAN FRANCISCO  REMBELITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CALMECAC, EN LA  COLONIA SAN FRANCISCO  REMBELITACION DE SISTEMA ELECTIBLO DE PRIMARIA CALMECAC, EN LA  COLONIA SAN FRANCISCO  REMBELITACION DE SISTEMA ELECTIBLO DE PRIMARIA PEDRO MORENO EN LE  COLONIA SACOURPAN  REMBELITACION DEL SISTEMA ELECTIBLO DE PRIMARIA PEDRO MORENO EN LE  COLONIA SACOURPAN  REMBELITACION DEL SISTEMA ELECTIBLO DE PRIMARIA PEDRO MORENO EN LE  COLONIA SACOURDEN SE TEMBELECTIBLO DE PRIMARIA PEDRO MORENO EN LE  COLONIA SACOURPAN  REMBELITACION DEL SISTEMA ELECTIBLO DE PRIMARIA PEDRO MORENO EN LE  COLONIA SACOURPAN  REMBELITACION DEL SISTEMA ELECTIBLO DE PRIMARIA DEDRO MORENO EN LE  COLONIA SACOURPAN  REMBELITACION DEL SISTEMA ELECTIBLO DO PONST. DE BARDA FERMETTAL EN ESC.  REMBELITACION DEL SISTEMA ELECTIBLO COUNST. DE BARDA FERMETTAL EN ESC.  | 100-UNIÓN DE SAN ANTO 100-ZAPOPAN A 100-ZAPOPAN | DE VELAZOUEZ)  NIO SAN JOSÉ DEL CALICHE (E CALICHE) ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN                | L RURAL URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO | 8,967<br>403,961<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,830<br>447,033<br>24,378<br>150,801<br>483,770<br>229,192<br>188,251<br>198,251 | 8,987<br>403,981<br>18,070<br>101,800<br>98,219<br>116,835<br>172,830<br>447,033<br>24,372<br>150,601<br>483,770<br>229,192<br>188,251 | 6,967<br>403,961<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,836<br>447,033<br>24,376<br>150,601<br>483,770<br>229,192<br>168,251 | 8,987<br>334,366<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,830<br>385,731<br>24,379<br>249,78<br>47,063<br>95,449   | 1100% 883% 833% 1100% 11 | O METROS CUADRADOS  | 20<br>20<br>28<br>23<br>38                    | 0<br>60<br>60<br>20<br>22<br>22<br>23<br>36<br>69<br>11<br>30<br>100<br>1153<br>126 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%                      | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO EJIDAL  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA  CA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SOQUIPAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS MAESTROS. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA COBRA ES EN LA COLONIA LOS MAESTROS. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA COBRA ES EN LA COLONIA ANDINES DE NUEVO MEXICO  LA UBICACION DE LA COBRA ES EL LA COLONIA SAN TRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EL LA COLONIA SAN TRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN TRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN TRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN TRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ANDINES DE LA CANTERA.  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA.  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA.  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PASECO DEL BRISEÑO.  |
| REMARLITACION REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA  CAMBIO DE PRÓ EN AULAS, COUST Y REALES DE BARGA PERIMATIRA DE PRIMARIA  CAMBIO DE PRÓ EN AULAS, COUST Y REALES DE BARGA PERIMATIRA DE PRIMARIA VALENTIN DOMEZ FRANS EN LA COLONIA SAN SINDO ELIDAL.  COLOACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COLONIA  DERA COMPLEMENTARIA PARA LA REMBELITACION DE DOS MODULOS SANITARIOS  TREAJOS VARIOS EN ESC. PRIMARIA URBANA 657 EN LA COLONIA SANTA ANA  OBRAS DE TERMINACION PARA LA REMBELITACION DE PATÍO COVIDO EN ESC.  REMBELITACION DE SANITARIOS  REMBELITACION DE SANITARIOS EN LA SICUENCIA POSO DE CONCRETO, HERBERRA Y  ALBANILERIA EN ESC. HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA ZOQUIPAN  REMBELITACION DE ESCALERA, MAGURILED, PROSO DE CONCRETO, HERBERRA Y  ALBANILERIA EN ESC. HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA ZOQUIPAN  REMBELITACION DE ESCALERA PROSO DE CONCRETO, HERBERRA Y  ALBANILERIA EN ESC. HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA ZOQUIPAN  REMBELITACION DE ESCALERA DE SINCE SINCE SINCE SINCE SE ESC.  (IGNACIO ZASTELLAROS EN LA COLONIA LOS MAESTROS  REMBELITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CALMECAC, EN LA  COLONIA SAN FRANCISCO  REMBELITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CALMECAC, EN LA  COLONIA SAN FRANCISCO  REMBELITACION DE SISTEMA ELECTIBLO DE PRIMARIA CALMECAC, EN LA  COLONIA SAN FRANCISCO  REMBELITACION DE SISTEMA ELECTIBLO DE PRIMARIA PEDRO MORENO EN LE  COLONIA SACOURPAN  REMBELITACION DEL SISTEMA ELECTIBLO DE PRIMARIA PEDRO MORENO EN LE  COLONIA SACOURPAN  REMBELITACION DEL SISTEMA ELECTIBLO DE PRIMARIA PEDRO MORENO EN LE  COLONIA SACOURDEN SE TEMBELECTIBLO DE PRIMARIA PEDRO MORENO EN LE  COLONIA SACOURPAN  REMBELITACION DEL SISTEMA ELECTIBLO DE PRIMARIA PEDRO MORENO EN LE  COLONIA SACOURPAN  REMBELITACION DEL SISTEMA ELECTIBLO DE PRIMARIA DEDRO MORENO EN LE  COLONIA SACOURPAN  REMBELITACION DEL SISTEMA ELECTIBLO DO PONST. DE BARDA FERMETTAL EN ESC.  REMBELITACION DEL SISTEMA ELECTIBLO COUNST. DE BARDA FERMETTAL EN ESC.  | 100-UNIÓN DE SAN ANTO 100-ZAPOPAN A 100-ZAPOPAN | DE VELAZOUEZ)  NIO SAN JOSÉ DEL CALICHE (E CALICHE) ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN  ZAPOPAN                | L RURAL URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO | 8,967<br>403,961<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,830<br>447,033<br>24,378<br>150,801<br>483,770<br>229,192<br>188,251<br>198,251 | 8,987<br>403,981<br>18,070<br>101,800<br>98,219<br>116,835<br>172,830<br>447,033<br>24,372<br>150,601<br>483,770<br>229,192<br>188,251 | 6,967<br>403,961<br>18,070<br>101,800<br>98,215<br>116,835<br>172,836<br>447,033<br>24,376<br>150,601<br>483,770<br>229,192<br>168,251 | 6,987  334,356  18,070  101,800  98,216  116,835  172,650  385,731  24,379  149,979  256,834  47,06)  95,449  201,056      | 1100% 883% 833% 1100% 11 | O METROS CUADRADOS BARDAS BARDAS BARDAS   | 20<br>20<br>28<br>23<br>38                    | 1 1 500 500 500 500 500 500 500 500 500   | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%                      | LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO EJIDAL  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA  CA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA TO BLANCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS MAESTROS. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS MAESTROS. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS MAESTROS. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA COBRA ES EN LA COLONIA SAN TRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA COBRA ES EL LA COLONIA SAN TRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN TRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN TRANCISCO. OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARRENALES TAPATIOS  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARRENALES TAPATIOS  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARRENALES TAPATIOS  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARRENALES TAPATIOS  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARRENALES TAPATIOS  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARRENALES TAPATIOS  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARRENALES TAPATIOS  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARRENALES TAPATIOS  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARRENALES TAPATIOS  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARRENALES TAPATIOS  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA.  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PASECOS DE LA CANTERA.   |

### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Property of the property of    | ERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                           |                         |          |             | Monto do r | recursos presumina | tarios    |          | Dandinian's Street                                  |                     |                      | vance Fisico           |          |  |
|--|--|---------------------------|-------------------------|----------|-------------|------------|--------------------|-----------|----------|---|---------------------|----------------------|------------------------|----------|--|
| Second    | Destino del gasto  |                           |                         |          |             |            |                    |           |          | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre | _                   | 4.6                  |                        | I        | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| Manufact    | (Denominación o descripción)   | Municipio                 | Localidad               | Ambito   | Total Anual |            |                    |           | Avance % | Generados Ejercidos                                 |                     | ida Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | monitation componential of explication at validations  |
| March   Marc   | 1  | 27 EL CRUILO              | EL CRITTO               | LIDRANIO | 2 200,000   | 3 250 000  | 4 200,000          | 5         |          | 6 7   | 8<br>0 METROS       | 9                    | 10                     |          | 11   |
| Marie  |  |                           |                         | URBANU   |             |            |                    |           |          | 0   |                     | 00S                  | 3                      |          | EN REGA DE BECAS 1 DESPENSAS, DA UNIDAD DE MEDIDA SOLO ES REFERENCIAL, PUES SE MANEJA POR MEDIO DE ENTREGAS, 1 ESTAS SON TRES POR<br>EJERCICIO |
| Company of the property of t   | REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEC                          | OS 37-EL GRULLO           | EL GRULLO               | URBANO   | 28,341      | 28,341     | 28,341             | 28,341    | 100%     | 0   | CUADRAD             |                      | 20 2                   | 100%     |  |
| Manufacture of the Control of Manufacture of the Control of Manufacture of Manu   | ESCUELA PRIMARIA URBANA 224 "AÑO DE JUAREZ", TRABAJOS CONSISTENTES EN I                        | LA 39-GUADALAJARA         | GUADALAJARA             | URBANO   | 460,786     | 460,786    | 34,794             | 287,756   | 62%      | 0   |                     |                      | 00                     | 0%       | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1,2 CON UN EJERCIDO DE \$287,755.83 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDOA LA FECHA DE         |
| Manufacture of the Control of C   | PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON T/V, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA                                 | 39-GUADALAJARA            | GUADALAJARA             | URBANO   | 289,594     | 289,594    | 0                  | 20,304    | 7%       | 0   | 0 M2, SANIT         | TARIOS 1             | 00                     | 0%       | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 4 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE \$20,304.32 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO TOTAL DE            |
| Manufacture  |  | 39-GUADALAJARA            | GUADALAJARA             | URBANO   | 506.583     | 506.583    | 84.289             | 270.319   | 53%      | 0   | 0 METROS            | 11                   | 00                     | 0%       |  |
| Marie   Mari   | INSTALACION ELECTRICA. (1.2.3)   |                           |                         |          |             |            |                    |           |          |   | CUADRAD             |                      | 00                     |          | \$422,293.90   |
| Marie Name   | CONST. DE MURO PERIMETRAL. B) ESCUELA PRIM TOMAS FREGOSO, TRABAJOS                             |                           |                         |          |             |            |                    |           |          |   | CUADRAD             | 00S                  | 00                     |          |  |
| Part      | CLEMENTE OROZCO. (00.01)   |                           |                         |          |             |            |                    |           |          |   | CUADRAD             | oos                  |                        |          |  |
| Manufacture Manufacture   Ma   | DONATO GUERA. JARDIN DE NIÑOS MANUEL MARIA PONCE CUELLAR. JARDIN DE NIÑ                        | ÑO                        |                         | UKBANO   |             |            |                    |           |          | 0   | CUADRAD             | 00S                  | 00                     |          |  |
| Professional Pro   | INTEGRAL DE INSTALACION ELECTRICA EN LA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO,                         |                           |                         | URBANO   |             |            |                    |           |          | 0   | CUADRAD             |                      | 00                     |          |  |
| Marchelle Marc   | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FILEMON DEL TORO, Y KINDER<br>CUAUHTEMOC Y NIÑOS HERORES | 59-MAZAMITLA              | MAZAMITLA               | URBANO   | 408,939     | 408,939    | 408,939            | 408,939   | 100%     | 0   | CUADRAD             | 408,9<br>DOS,        | 39 408,93              | 100%     |  |
| Mathematical Part  | REHABILITACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARA  | 61-MEZQUITIC              | CIÉNEGA                 | RURAL    | 39,417      | 39,417     | 39,417             | 39,417    | 100%     | 0   | AULAS               |                      | 48 4                   | 3 100%   | CUBIERTA EN AULA   |
| Mathematical Continue  |  |                           |                         |          |             |            |                    |           |          |   | CUADRAD             | 100S,                |                        |          |  |
| Manufaction (Manufaction Manufaction Man   | REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA   | 61-MEZQUITIC              | CHONACATA               | RURAL    | 17,587      | 17,587     | 17,587             | 17,587    | 100%     | 0   |                     |                      | 48 4                   | 100%     | PINTURA Y LAMINA   |
| Manufactor Manufacto   |  |                           |                         |          |             |            |                    |           |          |   | AULAS               |                      |                        |          |  |
| Market Deliver Deliv   |  |                           | HUAIXTITA)              |          |             |            | 29,730             |           |          | 0   | CUADRAD             |                      | 49 4                   |          |  |
| Marcanina Marcanina Marcanina   Marcanina Marcanina   Marcanina Marcanina   Marcanina Marcanina   Marcanina Marcanina   Marcanina Marcanina   Marcanina Marcanina   Marcanina Marcanina   Marcanina Marcanina   Marcanina Marcanina Marcanina   Marcanina Marcanina Marcanina Marcanina   Marcanina Ma   |  |                           |                         |          |             |            | 5,736              |           |          | 0   | CUADRAD             | oos                  | 58 5                   |          |  |
| Marketonia Marketoni   |  |                           |                         |          |             |            | 8,395              |           |          | 0   | CUADRAD             | oos                  | 98 9                   |          | ENJARRES   |
| MACHINE MATERIAL   MACHINE   MACHI   | REHABILITACION DE ESCUELA CONAFE   | 61-MEZQUITIC              | TIERRA BLANCA           | RURAL    | 13,860      | 13,860     | 13,860             | 13,860    | 100%     | 0   | CUADRAD             |                      | 32 3                   | 100%     |  |
| Marketonia Control (1988)  | REHABILITACION DE ESCUELA CUAHUTEMOC   | 61-MEZQUITIC              | SAN SEBASTIÁN DE        | RURAL    | 11.525      | 11,525     | 11,525             | 11,525    | 100%     | 0   | AULAS<br>0 METROS   |                      | 50 Fi                  | 100%     |  |
| Mark And Supplementary   Mark And Supplement   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                           | TEPONAHUASTLÁN          |          |             |            |                    |           |          |   | CUADRAD             | oos,                 |                        |          |  |
| Product   Marie   Ma   | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA   | 61-MEZQUITIC              | MINILLAS                | RURAL    | 47,280      | 47,280     | 47,280             | 47,280    | 100%     | 0   | 0 METROS            | 1000                 | 65 6                   | 100%     | PINTURA Y PROTECCION   |
| Manufaction      |  |                           |                         |          |             |            |                    |           |          |   | AULAS               | ,003,                |                        |          |  |
| Manufactor of State St   |  |                           | HUAIXTITA)              |          |             |            | 24,782             |           |          | 0   | CUADRAD             |                      | 52 5.                  |          | MODULO DE BANOS  |
| Manufactory Manufactory   Ma   |  |                           | TEPONAHUASTLÁN          |          |             |            | 10,750             |           |          | 0   | CUADRAD             | 00S                  | 80 8                   |          |  |
| Manufacture National Processing Control of   | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GUAMUCHILILLO   | 61-MEZQUITIC              | GUAMUCHILILLO           | RURAL    | 10,600      | 10,600     | 10,600             | 10,600    | 100%     | 0   | CUADRAD             |                      | 48 4                   | 100%     |  |
| Moderation for the following following for the following followi   | REHABILITACION DE ESCUELA TECATA   | 61-MEZQUITIC              | SAN LUISITO             | RURAL    | 17.389      | 17.389     | 17.389             | 17.389    | 100%     | 0   |                     | 1:                   | 20 12                  | 100%     |  |
| Moderation (Moderation Moderation |  |                           |                         |          |             |            |                    |           |          |   | CUADRAD             | 100S,                |                        |          |  |
| Manual Control And A STORING AND AND A STORING AND A STORING AND A STORING AND AND A STORING AND AND A STORING AND AND A STORING AND AND A STORING AND AND A STORING AND AND A STORING AND AND A STORING AND A STORING AND A STORING AND A STORING AND A STORING AND A STORING AND A STORING AND A STORING AND AND A STORING AND A STORI   | REHABILITACION DE INEA EN SAN ANDRES   | 61-MEZQUITIC              | SAN ANDRÉS COHAMIATA    | RURAL    | 10,741      | 10,741     | 10,741             | 10,741    | 100%     | 0   | 0 METROS            | nos                  | 40 4                   | 100%     |  |
| State   Stat   | REHABILITACION DE TECHO DE ESCUELA PRIMARIA  | 61-MEZQUITIC              | GUAMUCHILILLO           | RURAL    | 10,600      | 10,600     | 10,600             | 10,600    | 100%     | 0   | 0 METROS            |                      | 48 4                   | 100%     |  |
| Moderation of Land   | REHABILITACION DE 1 AULA EN ESCUELA PRIMARIA   | 61-MEZQUITIC              | JALISQUILLO             | RURAL    | 9,080       | 9,080      | 9,080              | 9,080     | 100%     | 0   | 0 METROS            |                      | 25 2                   | 100%     |  |
| STATE   STAT   |  |                           |                         |          |             |            |                    |           |          |   | AULAS               |                      |                        |          |  |
| MINISTENSING STANDERS AND STANDERS ST   | REHABILITACION DE 2 AULAS  | 61-MEZQUITIC              | TIERRA AZUL             | RURAL    | 7,240       | 7,240      | 7,240              | 7,240     | 100%     | 0   | CUADRAD             | 100S,                | 25 12                  | 100%     |  |
| MINISTRATION   MINI   | REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  | 61-MEZQUITIC              | TECHALOTITA             | RURAL    | 130,062     | 130,062    | 130,062            | 130,062   | 2 100%   | 0   |                     |                      | 84 8                   | 100%     |  |
| Manual Processing of Manual    |  |                           |                         |          |             |            |                    |           |          |   | AULAS               |                      |                        |          |  |
| MARKETORIN ET HALLS DE ROUTE MARKET NAME AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND   | REHABILITACION DE 3 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"                                  | 61-MEZQUITIC              | NUEVA COLONIA           | RURAL    | 28,785      | 28,785     | 28,785             | 28,785    | 100%     | 0   | 0 METROS<br>CUADRAD | 100S.                | 48 4                   | 100%     | COLOCACION DE VITROPISO Y PINTURA  |
| SCHILL PARMAGE SEASON SECTION AND STATE OF THE WORKS OF T | DEHARII ITACION DE SAIII AS EN ESCITEI DRIMADIA DAFAEI DAMIDEZ                                 | 81-MEZOLUTIC              | SANTA CDIT              | DUDAL    | 260 310     | 280 310    | 260 310            | 280 310   | 100%     | 0   | AULAS               | 3                    | 20 32                  | 100%     | COLOCACION DE VITRODISO. EN IADDES Y HORMICON  |
| STOCKA AFRICANCO AL CAMACO   AFRICANCO     | TEMPORAL POOR SE VACES EN ECOUE : TIMATIA TOTALE TOTALE  | OT-MEE GOTTO              | CANTA CALCE             | TOTOLE   | 200,010     | 200,010    | 200,010            | 200,010   | 100%     |   | CUADRAD             | oos,                 |                        | 100%     | SOCIONI DE PITO I DO, EIRIPACE I TOMINOST  |
| SOURCE AMANURE CREATED FOR MARKET CREATED FOR MAR   | ESCUELA PRIMARIA EMANCIPACION  | 8-ARANDAS                 | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO   | 4,844       | 4,844      | 4,844              | 4,844     | 100%     | 0   | 0 METROS            |                      | 0                      | 0%       |  |
| COMPANIENTO DE LA SECURLA MANUEL CREATO POLIMANEZ   FL. CIPLLLD   C. CIPLLD    |  |                           |                         |          |             |            |                    |           |          |   | AULAS               | JOS,                 |                        |          |  |
| EQUIPMENTO EL ESCUEL AUMAN AT HANNEL CALLE MANNEL CALLE   |  | 8-ARANDAS                 | EL CARACOL              | RURAL    | 740         | 740        | 740                | 740       | 100%     | 0   | 0 METROS<br>CUADRAD | 00S                  | 0                      | 0%       |  |
| CONTRIBUCION OF EAST-RESIDENCE AUGUSTA STREET, STREE   |  | 37-EL GRULLO              | EL GRULLO               | URBANO   | 10.500      | 10.500     | 10,500             | 10,500    | 100%     | ol  | 0 MOBILIAR          | 10                   | 1                      | 100%     |  |
| EQUIPMENTO EN LA EQUIPLE LANGE LANGE CAMACHING  COMPANDA DE CAMACHINA ELE, PRIA, MICRO BRINGS  LOS PATRADOLES A MACERNA MICHANIS  ELE SANTADOLES A MACERNA  ELE SANTADOLES A MACERNA  ELE SANTADOLES A MACERNA  ELE SANTADOLES A MACERNA  EL MACERNA  EL MACERNA  E |  |                           |                         |          |             |            |                    |           |          |   |                     |                      | 1                      |          |  |
| COMPRIADE COMPUTADOMAS ESC. PROM. NIÑOS NERDOES  14.0T.APEULACIÓN COLO  15.0MENTA DOMA  15.0ME |  |                           |                         | LIBRANO  |             |            |                    |           |          | , j   |                     |                      | 1                      |          |  |
| SECURATION   |  |                           |                         | UKBANO   |             |            |                    |           |          |   |                     |                      |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE BALA EN SECUNDARIA D. P  OF JURIS DE SAN ANTONIO   SAN A | COMPRA ED COMPUTADORAS ESC. PRIM. NINOS HERCES   | MEMBRILLOS                | DE SANTA ROSA)          | KUKAL    | 121,964     | 121,964    | 121,964            | 121,964   | 100%     | 0   | OMOBILIAR           | 10                   | 1                      | 100%     |  |
| APOYO PARA CONSTRUCCION DE AUXA EN SECUNDARIA D. Q.P.  SO JUNIÓN DE SAN ATTONO D. (INGINO DE SAN ATTONO DE SAN ATTONO D. (INGINO  |  | 1                         | <u> </u>                | L        |             |            | <u> </u>           |           |          |   |                     |                      |                        | <u> </u> |  |
| CONSTRUCCION DE SANTARIOS EN TELESECUMARIA  105 MINÓN DE SAN ANTONIO  ANTON |  | 109-LINIÓN DE SAN ANTONIO | LUNIÓN DE SAN ANTONIO   | LIRBANO  | 2645        | 2 645      | 2 645              | 2 645     | 100%     | ol ol   | 0 METROS            |                      | 1                      | 100%     | ORRA CONCLUIDA   |
| CONSTRUCCION DE SANTARIOS EN TELESECUNDARIA  |  | DE GARACTORIO             |                         |          | 2,040       | 2,040      | 2,040              | 2,040     | .30%     |   | CUADRAD             | oos,                 |                        | .00%     |  |
| DEL A CUEVA)  CONSTRUCCION DE BARDA PERMETRAL DE LA SECUNDARIA ESCUELA URBANA MISTAZO-ZAPOPAN  URBANO  1.26,610  1.26,610  1.26,610  1.27,130  1.2 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA   | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO  | CARREÓN (CARRIÓN)       | RURAL    | 32,314      | 32,314     | 32,314             | 32,314    | 100%     | 0   |                     | ARIOS                | 1                      | 100%     | OBRA EN EL CUAL EL MUNICIPIO APORTARO EL TOTAL DE LA OBRA Y LA CUAL YA ESTA CONCLUIDA.   |
| CONSTRUCCION DE BARDA PERMETRAL DE LA SECUNDARIA ESCUELA URBANA MISTÃO-ZAPOPAN URBANO 1,266,510  | HABITACION ANEXA   | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN    | LA CUEVA (SANTA ROSALÍA | RURAL    | 36,598      | 36,498     | 36,498             | 36,498    | 100%     | 0   | 0 METROS            | 200                  | 12 1:                  | 100%     | HABITACION ANEXA A SECUNDARIA  |
| CONSTRUCCION DE BARDA PERMETRAL EN LA ESCUELA TÉCNICA 199 EN LA COLONIA 120 ZAPOPAN  NEXTPAC  CONSTRUCCION DE BARDA PERMETRAL EN LA ESCUENDARIA GRAL. 71 CUANUTEMOC EN 120 ZAPOPAN  LA COLONIA LA EXPERIENCIA  LA COLONIA LA EXPERIENCIA  CONTRUCCION DE BARDA PERMETRAL EN SECUENDARIA GRAL. 71 CUANUTEMOC EN 120 ZAPOPAN  LA COLONIA LA EXPERIENCIA  CONTRUCCION DE BARDA PERMETRAL EN SECUENDARIA GRAL. 71 CUANUTEMOC EN 120 ZAPOPAN  LA COLONIA LA EXPERIENCIA  CONTRUCCION DE BARDA PERMETRAL EN SECUENDARIA GRAL. 71 CUANUTEMOC EN 120 ZAPOPAN  LA COLONIA LA EXPERIENCIA  CONTRUCCION DE BARDA PERMETRAL EN SECUENDARIA GRAL. 71 CUANUTEMOC EN 120 ZAPOPAN  LA COLONIA LA EXPERIENCIA  COLOGRADOS, BARDAS, CERCOS  CONTRUCCION DE BARDA PERMETRAL EN SECUENDARIA GRAL. 71 CUANUTEMOC EN 120 ZAPOPAN  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA EXPERIENCIA. OBRA FINIQUITADA  CUANDRADOS, BARDAS, CERCOS  CONTRUCCION DE BARDA PERMETRAL Y REMABILITACION DE RED HIDRAULICA DE 120 ZAPOPAN  LA OBRA ESTA UBICADA EN EL POBLADO DE NEXTIPAC  CALOGRADOS  CUANDRADOS  C | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA SECUNDARIA ESCUELA URBANA MIS                           | STA120-ZAPOPAN            |                         | URBANO   | 1,266,610   | 1,266,610  | 1,266,610          | 1,207,139 | 95%      | 0   | 0 METROS            | 3                    | 62 36                  | 100%     | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO OBRA FINIQUITADA   |
| NEXTPAC   CONSTRUCCION DE BARGA PERMETRAL EN SECUNDARIA GRAL 71 CUANUTEMOC EN 120 ZAPOPAN   URBANO   374,741   374   | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TECNICA 169 EN LA COLO                          | NIA 120-ZAPOPAN           | ZAPOPAN                 | URBANO   | 24,840      | 24,840     | 24,840             | 24,840    | 100%     | 0   | 0 METROS            |                      | 7                      | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA NEXTIPAC. OBRA FINIQUITADA  |
| CONSTRUCCION DE BARDA PERMETRAL EN SECUNDARIA GRAL 71 CUANUTEMOC EN 120-ZAPOPAN 2APOPAN URBANO 374,741 | NEXTIPAC   |                           |                         |          |             |            |                    |           |          |   | CUADRAD<br>BARDAS,  | 00S,                 |                        |          |  |
| LA COLOMA LA EXPERIENCIA  CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REMABILITACION DE RED HIDRAULICA DE 1/20 ZAPOPAN URBANO 813,608 81 | CONSTRUCCION DE RADDA DEDIMETRAL EN SECUNDADIA CRAL 74 CHAHITEMOC E                            | EN 120.7ADODAN            | ZADODAN                 | LIPRANO  | 374 741     | 374 741    | 374 741            | 374 880   | 100%     | 0   |                     |                      | 99 0                   | 100%     | I A HRICACION DE LA ORDA ES EN LA COLONIA LA EXPEDIENCIA. ORDA EINICHITADA   |
| CONTRUCCION DE BABRIA PERIMETRAL Y BENABILITACION DE RD HIDRAULICA DE 120-ZAPOPAN 2APOPAN URBANO 813,606 813,6 | LA COLONIA LA EXPERIENCIA  |                           | - 3774                  |          | 314,141     | 314,741    | 3/4,/41            | 374,009   | 13076    |   | CUADRAD             |                      | -                      | .00%     | E. E. E. E. E. C. COLORDE E. C. LIGHTON, ORIGINAL MINISTRAL  |
| SANTARIOS DE LA SECUNDARIA IGNACIO RAMREZ  GOLOGACIONO DE VITTOPISO ESC., SEC. TEC. NO. 4  MEMBRILLOS  GOLOGACIONO DE VITTOPISO ESC., SEC. TEC. NO. 4  MEMBRILLOS  BARANDAS  APANDAS  URBANO  1,975  1 |  |                           |                         |          |             |            |                    |           |          |   | CERCOS              |                      |                        |          |  |
| MEMBRILLOS   | SANITARIOS DE LA SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ  |                           |                         | URBANO   |             |            |                    |           |          | 0   | CUADRAD             | oos                  | 32 23                  |          | LA UBIKA ESTA UBICADA EN EL POBLADO DE NEXTIPAC  |
| SECUNDARIA TECNICA 191 8-ARANDAS URBANO 14,1,00 141,100 141,100 100% 0 0 0METROS 0 0 0 0%  |  | MEMBRILLOS                | ATEQUIZA                | URBANO   | 28,807      | 28,807     | 28,807             | 28,807    | 100%     | 0   | CUADRAD             | oos                  | 00 20                  | 100%     |  |
| SECUNDARIA TECNICA 101 BARANDAS ARANDAS URBANO 141,100 141,100 141,100 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |  |                           | ARANDAS                 | URBANO   | 1,975       | 1,975      | 1,975              | 1,975     | 100%     | 0   |                     |                      | 0                      | 0%       |  |
| ICHADRADOS   | SECUNDARIA TECNICA 101   | 8-ARANDAS                 | ARANDAS                 | URBANO   | 141,100     | 141,100    | 141,100            | 141,100   | 100%     | 0   |                     |                      | 0                      | 0%       |  |

|  |   |   |  |  | Monto de recui   | rsos presupuestari   | ios  |                                   | ntos Financieros  |  | Avance Fisico                                  |  |                              |  |
|--|---|---|--|--|--|--|--|-----------------------------------|---|--|--|--|------------------------------|--|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio   | Localidad   | Ambito   | Total Anual  | Acum   | ulado al Trimestre   | A  |                                   | dos al Trimestre Unio   |  | Anual Acumuli                                  | ado al Trimestre                                       | Avance %                     | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| 4  |   |   |  | 10tal Alluai   | Ministrado P   | rogramado  | Ejercido   | Generado                          | Ejercidos Me  | ida  | Acumun   | 10   |                              | 11   |
| MANTENIMIENTO REMODELACION Y MTO DE JARDIN EN PATIO CIVICO Y CANCHA DE FUTBOL EN   | 109-UNIÓN DE SAN ANTONI   | IO SANTA TERESA   | RURAL  | 59,950   | 59,950   | 59,950   | 59,950   | 5/3 6                             | 0 0 METRO   | 9  | 1  | 10   | 10/9                         | OBRA EN LA QUE EL MUNICIPIO APORTARA LA TOTALIDAD DEL COSTO DE LA OBRA, YA ESTA CONCLUIDA LA OBRA.   |
| TELESECUNDARIA REHABILITACIÓN  |   |   |  |  |  |  |  |                                   | CUADR/<br>TALLER  | 00S,   |  |  |                              |  |
| REMABILITACION  DE BAÑOS DE SECUNDARIA TECNICA ESTATAL 10 EN LA COLONIA  SEATLE  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO   | 317,221  | 317,221  | 317,221  | 79,305   | 25%                               | 0 0 M2, SAN   | ARIOS  | 63   | 63   | 100%                         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SEATLE.   |
| REHABILITACION DE SANITARIOS CUBIERTA DE TEJA, TECHO Y ENJARRES EN LA  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO   | 457,093  | 457,093  | 457,093  | 393,381  | 86%                               | 0 0 METRO   |  | 102  | 102  | 100%                         | LA OBRA ESTA UBICADA EN SANTA ANA TEPETITLAN   |
| PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SANTA ANA TEPETITLAN REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SANITARIOS EN ESC. SEC. GRAL. 94 EN LA COL.  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO   | 132,122  | 132,122  | 132,122  | 132,122  | 100%                              | 0 0 M2, SAN   |  | 993  | 993  | 100%                         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PARAISOS DEL COLLI. OBRA FINIQUITADA  |
| PARAISOS DEL COLLI   |   |   |  |  |  |  |  |                                   |   |  |  |  |                              |  |
| REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA SECUNDARIA<br>RICARDO FLORES MAGON (00,01)   |   | GUADALAJARA   | URBANO   | 425,781  |  | 56,870   |  | 87%                               | 0 0 METRO:<br>CUADRA  | oos  | 100  | 0  | 0%                           | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON EL ANTICIPO Y LA ESTIMACION 1 CON UN EJERCIDO DE \$388,910.14   |
| RECONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SEC. TEC. NO. 44  | 44-IXTLAHUAÇÂN DE LOS<br>MEMBRILLOS   | ATEQUIZA  | URBANO   | 194,632  | 194,632  | 194,632  | 194,632  | 100%                              | 0 0 METROS<br>CUADRA  | 10S,   | 665  | 665  | 100%                         |  |
| REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA   | 61-MEZQUITIC  | EL MORTERO  | RURAL  | 13,042   | 13,042   | 13,042   | 13,042   | 100%                              | 0 0 METRO:  |  | 64   | 64   | 100%                         | REHABILITACION DE AULA INCLUYE PINTURA Y OTROS   |
|  |   |   |  |  |  |  |  |                                   | CUADR/<br>AULAS   | 00S,   |  |  |                              |  |
| OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA<br>OTROS   |   | •   |  |  |  |  |  |                                   |   | •  | •  |  |                              |  |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA<br>REVOLUCION MEXICANA   | 43-LA HUERTA  | LA HUERTA   | URBANO   | 54,025   | 54,025   | 54,025   | 54,025   | 100%                              | 0 0 METROS<br>CUADRA  | 100  | 420  | 420  | 100%                         |  |
| CIRCULACION DE CAMPO DEPORTIVO   | 61-MEZQUITIC  | LOS AMOLES  | RURAL  | 83,975   | 83,975   | 83,975   | 83,975   | 100%                              | 0 0 METRO   |  | 350  | 350  | 100%                         |  |
| CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PREPARATORIA DE SAN MIGUEL  | 61-MEZQUITIC  | SAN MIGUEL (SAN MIGUEI<br>HUAIXTITA)  | L RURAL  | 39,956   | 39,955   | 39,955   | 39,955   | 100%                              | 0 0 LOTE  |  | 4  | 4  | 100%                         |  |
|  |   |   |  |  |  |  |  |                                   |   |  |  |  |                              |  |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA   | 61-MEZQUITIC  | POTRERO DE NAVARRETE  |  | 162,627  | 162,627  | 162,627  |  | 100%                              | 0 0 METRO:<br>CUADRA  | oos  | 280  | 280  | 100%                         |  |
| REHABILITACION DE CASA DE SINDICATO DE MAESTROS  | 61-MEZQUITIC  | SAN MIGUEL (SAN MIGUEI<br>HUAIXTITA)  | L RURAL  | 23,520   |  | 23,520   |  | 100%                              | 0 0 METRO:<br>CUADRA  | 008  | 32   | 32   | 100%                         |  |
| REHABILITACION DE CASA DEL MAESTRO   | 61-MEZQUITIC  | JALISQUILLO   | RURAL  | 22,500   | 22,500   | 22,500   | 22,500   | 100%                              | 0 0 METRO:<br>CUADRA  |  | 30   | 30   | 100%                         |  |
| REHABILITACION DE CASA DEL MAESTRO EN AMOLTITA   | 61-MEZQUITIC  | AMOLTITA  | RURAL  | 9,204  |  | 9,204  | 9,204  | 100%                              | 0 0 METRO:<br>CUADRA  | oos  | 32   | 32   | 100%                         | ENJARRES   |
| REHABILITACION DE CASA DEL MAESTRO EN POPOTITA   | 61-MEZQUITIC  | POPOTITA  | RURAL  | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 100%                              | 0 0 METRO<br>CUADRA   |  | 20   | 20   | 100%                         | ENJARRES, PISO Y TECHO   |
| REHABILITACION DE COCINA COMUNITARIA   | 61-MEZQUITIC  | LA CEBOLLETA  | RURAL  | 40,763   | 40,763   | 40,763   | 40,763   | 100%                              | 0 0 LOTE  |  | 1  | 1  | 100%                         | SE REHABILITO CON LAMINAS Y PISO   |
| REHABILITACION DE ESCUELA TLATENANGO   | 61-MEZQUITIC  | TIERRA AZUL   | RURAL  | 9,770  | 9,770  | 9,770  | 9,770  | 100%                              | 0 0 METRO<br>CUADRA   | 10   | 12   | 12   | 100%                         |  |
| REHABILITACION DE INTERNADO EN SANTA CLARA   | 61-MEZQUITIC  | SANTA CLARA   | RURAL  | 33,940   | 33,940   | 33,940   | 33,940   | 100%                              | 0 0 METROS<br>CUADRA  |  | 70   | 70   | 100%                         |  |
| REHABILITACION DE TECHO EN ESCUELA PRIMARIA  | 61-MEZQUITIC  | EL CHALATE (LOS<br>CHALATES)  | RURAL  | 7,916  | 7,916  | 7,916  | 7,916  | 100%                              | 0 0 PIEZA   |  | 25   | 25   | 100%                         |  |
| APOYOS VARIOS A ESCUELAS   | 73-SAN JUAN DE LOS LAGO   | OS SAN JUAN DE LOS LAGOS  | URBANO   | 987,258  | 987,255  | 987,255  | 904,501  | 92%                               | 0 0 METRO   |  | 987,255  | 987,255  | 100%                         | PINTURAS EN ESCUELAS COMO: KINDER EN COMUNIDADES DE 4 ESQUINAS, JEAN PIAGET, TELESECUNDARIA, AGOSTADERO, SANTA ROSA, PEDRO DE OC   |
|  |   |   |  |  |  |  |  |                                   | CUADR/<br>METRO:<br>LINEALE   |  |  |  |                              | REABILITACIÓN CENTRO TECNOLOGICO LOS LAGOS PATIO COVICO EN ESCUELA EN MEZQUITIC. MODULLO DE BAÑOS EN ESCUELA EN SAN JOSE DE LA CAL<br>BAÑOS SECUNDARIA LOMA LINDA. BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA RITA PEREZ DE M. EN AGUA DE OBISPO.   |
| CONSTRUCCION DE GRADERIA EN CAMPO DEPORTIVO DE SANTA CRUZ  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO   | SANTA CRUZ DE LAS<br>FLORES   | RURAL  | 174,056  | 174,056  | 174,056  | 174,056  | 100%                              | 0 0 OTROS   |  | 100  | 100  | 100%                         |  |
| CONSTRUCCION DE GRADERIA Y TECHADO EN CAMPO DEPORTIVO DE PALO VERDE  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO   | SAN ISIDRO PALO VERDE   | RURAL  | 112,178  | 112,178  | 112,178  | 112,178  | 100%                              | 0 0 OTROS   |  | 100  | 100  | 100%                         |  |
|  |   |   |  |  |  |  |  |                                   |   |  |  |  |                              |  |
| RAMIENTO DE VIVIENDA<br>PISO FIRME   |   |   |  |  |  |  |  |                                   |   |  |  |  |                              |  |
| CONSTRUCCIÓN   |   |   |  |  |  |  |  |                                   |   |  |  |  |                              |  |
|  | Of METOLIES   | 00074   | DUDA   | 00.040   | 20.040   | 00.040   | 00.040   | 4000                              | ol olumno   |  |  | 200  | 4000                         |  |
| CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOTA DE LA SIERRA   | 61-MEZQUITIC  | OCOTA   | RURAL  | 60,342   | 60,342   | 60,342   | 60,342   | 100%                              | 0 0 METRO:<br>CUADRA  | oos  | 236  | 236  | 100%                         |  |
| CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOTA DE LA SIERRA VIVIENDA  | 61-MEZQUITIC  | ОСОТА   | RURAL  | 60,342   | 60,342   | 60,342   | 60,342   | 100%                              | 0 0 METRO:<br>CUADRA  | oos  | 236  | 236  | 100%                         |  |
| CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOTA DE LA SIERRA VIVIENDA AIRFULACIÓN CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN COLONIA LLANO CHICO EN LA CABECERA  | 61-MEZQUITIC  77-SAN MARTÍN HIDALGO   |   | RURAL  | 60,342<br>69,346   |  | 60,342<br>69,346   |  | 100%                              | 0 0 METRO:  |  | 236  | 236  | 100%                         |  |
| CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOTA DE LA SIERRA VIVIVENDA AMPELIACION   |   |   |  |  |  |  |  |                                   |   |  | 142  | 236  |                              |  |
| CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOTA DE LA SIERRA  VIVIENDA AMELIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN COLONIA LLANO CHICO EN LA CABECERA MUNICIPAL REHABLITACIÓN  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO   | SAN MARTÍN HIDALGO  | URBANO   | 69,346   | 69,346   | 69,346   | 69,346   | 100%                              | 0 0 METRO:<br>CUADRA  |  | 142  | 236  | 100%                         |  |
| CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOTA DE LA SIERRA  VIVIENDA AMELIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN COLONIA LLANO CHICO EN LA CABECERA MUNICIPAL REHABLITACIÓN  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO   |   |  |  | 69,346   |  | 69,346   |                                   | 0 0 METRO:  | 00S  | 142  | 142  |                              | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1 Y Z CON UN EJERCIDO DE \$310,581.32 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FEC<br>\$409,531.32   |
| CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOTA DE LA SIERRA VIVVENDA AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN COLONIA LLANO CHICO EN LA CABECERA MINICIPAL REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (91,02)  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO<br>39-GUADALAJARA   | SAN MARTÍN HIDALGO  | URBANO   | 69,344<br>496,500  | 69,346   | 69,346<br>36,969   | 69,346<br>310,581  | 100%                              | 0 0 METRO:<br>CUADR   | 00S  | 142  | 142  | 100%                         | \$459,531.32   |
| CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOTA DE LA SIERRA  VIVIENDA AMELIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN COLONIA LLANO CHICO EN LA CABECERA MUNICIPAL REHABLITACIÓN  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO<br>39-GUADALAJARA   | SAN MARTÍN HIDALGO  | URBANO   | 69,346   | 69,346   | 69,346   | 69,346   | 100%                              | 0 0 METRO: CUADR:   | 000  | 142  | 142  | 100%<br>0%                   | \$499.531.32  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1 Y 2 CON UN EJERCIDO DE \$476,117.30 ESTO SUMADO AL ACUMULADOS DA UN EJERCIDO A LA FES \$868,117.30 QUEDANDONDO COMPROMETIDO PARA ESTE AÑO \$713.882.70 DBRA CONTRATADA EN 2009. NOTA EN EL REIPDORTE DEL TRIMESTRE ANTERIC   |
| CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOTA DE LA SIERRA  VIVIVENDA.  AMPELACION  CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN COLONIA LLANO CHICO EN LA CABECERA  MINICIPAL  REHABILITACIÓN  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (81,52)  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (81,52)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS ACERA PONIENTE (81,82)   | 77-SAN MARTÍN HIDALGO  39-GUADALAJARA  TE: 36-GUADALAJARA   | SAN MARTIN HIDALGO  GUADALAJARA  GUADALAJARA  | URBANO URBANO URBANO   | 69,344<br>496,500  | 69,346<br>0 496,500<br>1,700,000   | 69,346<br>36,969<br>713,883  | 69,346<br>310,581<br>476,117   | 100%<br>63%                       | 0 0 METRO: CUADR  0 0 METRO: CUADR  0 0 METRO: CUADR  | 000  | 142  | 236<br>142<br>0  | 100%<br>0%                   | \$495,531.32  SEE STATE THREASTRES ES PAGARON LAS ESTIMACIONES 1 Y 2 CON UN ELERCIDO DE \$18,117.00 ESTO SUMMOD AL ACUMULADO DA UN ELERCIDO A LA FERENCIDO AL LA     |
| CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOTA DE LA SIERRA  JOVENDA  MELACION  CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN COLONIA LLANO CHICO EN LA CABECERA  MINICIPAL  MEMBILITACION  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (91,92)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS ACERA PONIENTE  11.62)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO<br>39-GUADALAJARA   | SAN MARTÍN HIDALGO  | URBANO   | 69,344<br>496,500  | 69,346<br>0 496,500<br>1,700,000   | 69,346<br>36,969   | 69,346<br>310,581<br>476,117   | 100%                              | 0 0 METRO: CUADRJ 0 0 METRO: CUADRJ 0 0 METRO:  | 0008   | 236<br>142<br>100<br>100                       | 238  | 100%<br>0%                   | \$459.531.32  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES I Y 2 CON UN ELERCIDO DE \$476 117.30 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN ELERCIDO A LAFE \$808,117.30 CUEDANDONDO COMPROMETIDO PARA ESTE AÑO \$71.888.27 O.0BRA CONTRATADA EN 2009. NOTACHE L. RETPORTE DEL TRIMESTRE ANTERIO UN ERROR EN EL MONTO PROGRAMADO VA QUE SE PUSO LA CANTIDAD DE \$190.00 Y DEBIO SER \$1,190.00 POR ESE MOTIVO EL PROGRAMADO DE EST TRIMESTRE ES MAYOR YA CONSIDERANDO LA CANTIDAD CORRECTA.  EN ESTE TRIMESTRE ES PRAGARON LAS ESTIMACIONES I 23.46.57.8 COUN DE LERCIDO DE \$11.00.00 POR ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN ELERCIDO  EN ESTE TRIMESTRE ES PRAGARON LAS ESTIMACIONES I 23.46.57.8 COUN DE LERCIDO DE \$11.00.00 POR ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN ELERCIDO  EN ESTE TRIMESTRE ES PRAGARON LAS ESTIMACIONES I 23.46.7.8 ACOUN DE LERCIDO DE \$11.00.00 POR ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN ELERCIDO  EN ESTE TRIMESTRE ES PRAGARON LAS ESTIMACIONES I 23.46.7.8 ACOUN DE LERCIDO DE \$11.00.00 POR ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN ELERCIDO  EN ESTE TRIMESTRE ES PRAGARON LAS ESTIMACIONES I 23.46.7.8 ACOUN DE LERCIDO DE \$11.00.00 POR ESTIMACIONES I 24.06.7 ACOUN DE LERCIDO DE \$11.00.00 POR ESTIMACIONES I 24.06.7 ACOUN DE LERCIDO DE \$11.00.00 POR ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN ELERCIDO.   |
| CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOTA DE LA SIERRA  VIVIENDA AMERILACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN COLONIA LLANO CHICO EN LA CABECERA  MILINICIPAL REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (91,92) MEJORAMIENTO DE UVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS ACERA PONIENTE (91,92) MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA  POMENTE 8 (1,2,3,4,5,6,7,8)   | 77-SAN MARTÍN HIDALGO  39-GUADALAJARA  TE. 39-GUADALAJARA  39-GUADALAJARA   | SAN MARTIN HIDALGO  GUADALAJARA  GUADALAJARA  | URBANO URBANO URBANO   | 69,344<br>496,500  | 69,346<br>0 496,500<br>1,700,000   | 69,346<br>36,969<br>713,883<br>150,110                                 | 89,346<br>310,581<br>476,117<br>1,109,190  | 100%<br>63%                       | 0 0 METRO: CUADR. 0 0 METRO: CUADR. 0 0 METRO: CUADR. 0 0 METRO: CUADR.   | 0008   | 236<br>142<br>100<br>100                       | 0 0  | 100%<br>0%                   | \$499,551.32  BESTS TRANSFER SE PARARON LAS ESTIMACIONES 1.7.2 CON UN ESERCIDO DE \$476,117.30 ESTO SUMADO AL ACUMULDOS DIA UN ESERCIDO ALLA FERRODO A     |
| CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOTA DE LA SIERRA  VIVIENDA AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN COLONIA LLANO CHICO EN LA CABECERA MUNICIPAL MELIORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (91,92) MELIORAMIENTO DE LA VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS ACERA PONIENTE (91,92) MELIORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE (91,23,4,5,8,7,8) MELIORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE (91,23,4,5,8,7,8) MELIORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE (91,23,4,5,8,7,8) MELIORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE COSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE (91,23,4,5,7,8) MELIORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE COSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE (91,23,4,5,7,8) MELIORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE COSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE (91,23,4,5,7,8) MELIORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE COSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE (91,23,4,5,7,8)   | 77-SAN MARTÍN HIDALGO  39-GUADALAJARA  TE: 36-GUADALAJARA   | SAN MARTIN HIDALGO  GUADALAJARA  GUADALAJARA  | URBANO URBANO URBANO   | 69,344<br>496,500  | 69,346<br>69,500<br>1,700,000<br>1,800,000                                 | 69,346<br>36,969<br>713,883  | 99,346<br>310,581<br>476,117<br>1,109,190  | 100%<br>63%                       | 0 0 METRO: CLIADR.  0 0 METRO: CLIADR. 0 0 METRO: CLIADR. 0 0 METRO: CLIADR. 0 0 METRO:   | 0000   | 236<br>142<br>100<br>100<br>100                | 0 0 0 0 0  | 100%<br>0%                   | S459.531.32  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES I Y 2 CON UN ELERCIDO DE \$476.117.30 ESTO SUMADO AL ACUMULADOS DA UN ELERCIDO A LAFE \$808,117.30 CUEDANDONDO COMPROMETIDO PARA ESTE AÑO \$71.388.27 O GRA CONTRATADA EN 2009. NOTACHE LE RETPORTE DEL TRIMESTRE ANTERIO UN ERROR DE REJ MONTO PROGRAMADO Y QUE SE PUSA LO CANTIDAD DE \$190.00 Y DEBIO SER \$1,190.000 POR ESE MOTIVO EL PROGRAMADO DE EST TRIMESTRE ES MAYOR YA CONSIDERANDO LA CANTIDAD CORRECTA.  EN ESTE TRIMESTRE ES PHAGARON LAS SETIMACIONES 123.46.57.8 COR UN ELERCIDO DE \$1,109.889.63 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN ELERCIDO FECHA DE \$1,548.889.63. NOTA EN LE REPORTE DEL TENCER TRIMESTRE POR CAUSAS DE CIERRE DE SISTEMA AESTA OBRA SE LE AGREGARON LOSTO Y LOS ELERCIDOS DE CASTOS NOBINEGROS DE LA TRIMESTRE SE PROGRAMAD DA LA CUMULADO DA UN ELERCIDO Y LOS LENGEDOS DE CASTOS NOBINEGROS DEL SENGENCIO DE LENCER TRIMESTRE POR CAUSAS DE CIERRE DE SISTEMA AESTA OBRA SE LE AGREGARON LOSTO Y LOS ELERCIDOS DE CASTOS NOBINEGROS DEL SENGENCIO DEL SENDENO. 25 Y AS ENTENDESTRE SE PEGRATOR SOLAMENTE LE LOTAL ANU   |
| CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOTA DE LA SIERRA  VIVIENDA AMPLICICION CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN COLONIA LLANO CHICO EN LA CABECERA AMPLICICION RELIGIATION RELIGIATION MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (91,92) MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS ACERA PONIENTE (91,02) MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE 8 (1,2,3,4,5,6,7,8) REJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE 8 (1,2,3,4,5,6,7,8) RAGIAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DE L'OUTRO (JALEDEDOR DEL VASO REGULADOR EN SU STURMED SUR JAC ETARARO,(2)  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO 77-SAN MARTÍN HIDALGO 39-GUADALAJARA TE_39-GUADALAJARA 39-GUADALAJARA 39-GUADALAJARA  | SAN MARTÍN HIDALGO GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA  | URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO                             | 69,344<br>496,500<br>1,700,000                                   | 69,346<br>69,500<br>1,700,000<br>1,800,000                                 | 69,346<br>36,969<br>713,883<br>150,110                                 | 89,346<br>310,581<br>476,117<br>1,109,190  | 63%<br>63%                        | 0 0 METRO: CUADR 0 0 METRO: CUADR 0 0 METRO: CUADR 0 0 METRO: CUADR 0 0 METRO: CUADR 0 0 0 METRO:   | 0000   | 236 142 100 100 100 100                        | 236<br>142<br>0<br>0                                   | 100%<br>0%<br>0%             | \$499,551.32  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1 Y 2 CON UN EJERCIDO DE \$476,117.30 ESTO SUMADO AL ACUMULADOS DA UN EJERCIDO A LA FE 5888,17.3 O LUEDANDONDO COMPROMETIDO PARÁ ESTE ANO \$71.382.70 CBRA CONTRATADA EN 2009. NOTACHE LA RETPORTE DEL TRIMESTRE ANTERIOR UN PROCEDE PAGARON LA CONSIDERANDO DE CESTO TRIMESTRE ES BANORY AC CONSIDERANDO LA CONTRADA DE SESTI TRIMESTRE ES BANORY AC CONSIDERANDO LA CONTRADA DE CESTO TRIMESTRE ES BANORY AC CONSIDERANDO LA CONTRADA DE CESTO TRIMESTRE ES BANORY AC ESTIMACIONES 1,23.4.6.7,3 COU UN EJERCIDO DE 51,178,988.51 ESTO SUMADO LA CADUALADO DA UN EJERCIDO CESTO PROCEDE PAGARON LA CADUALADO DA UN EJERCIDO CESTO PAGARON LA CADUALADO DA UN EJERCIDO CESTO PAGARON DE CASO PAGARON LOS DE CASOS DE CASTO SIDUACIONES CONTRADA DE CESTO DE CASO PAGARON LOS TO YLOS EJERCIDOS DE CASTO SIDUACIONES CONTRADA DE CESTO DE CASO PAGARON LOS TO PAGARON LOS TO PAGARON LOS TO CASOS PAGARON LOS TOS CASOS PAGARON LOS TOS PAGARON LOS CONTRADA DE CASOS PAGARON LOS TOS PAGARON LOS TOS CASOS PAGARON LOS TOS PAGARON LO    |
| CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOTA DE LA SIERRA  VIVIENDA AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN COLONIA LLANO CHICO EN LA CABECERA MUNICIPAL MELIORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (91,92) MELIORAMIENTO DE LA VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS ACERA PONIENTE (91,92) MELIORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE (91,23,4,5,8,7,8) MELIORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE (91,23,4,5,8,7,8) MELIORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE (91,23,4,5,8,7,8) MELIORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE COSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE (91,23,4,5,7,8) MELIORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE COSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE (91,23,4,5,7,8) MELIORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE COSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE (91,23,4,5,7,8) MELIORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE COSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE (91,23,4,5,7,8)   | 77-SAN MARTÍN HIDALGO 77-SAN MARTÍN HIDALGO 39-GUADALAJARA TE_39-GUADALAJARA 39-GUADALAJARA 39-GUADALAJARA  | SAN MARTÍN HIDALGO  GUADALAJARA  GUADALAJARA  GUADALAJARA   | URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO                             | 69,344<br>496,500<br>1,700,000                                   | 69,348<br>498,500<br>1,700,000<br>1,800,000                                | 69,346<br>36,969<br>713,883<br>150,110                                 | 69,346<br>310,581<br>476,117<br>1,109,190<br>312,048   | 63%<br>63%                        | 0 0 METRO: CLADR 0 0 METRO: CLADR 0 0 METRO: CLADR 0 0 METRO: CLADR 0 0 METRO: CLADR 0 0 METRO: CLADR 0 0 METRO: CLADR 0 0 METRO: CLADR   | 0000   | 236 142 100 100 100 100 100                    | 238  | 100%<br>0%<br>0%             | \$469,531.32  SI ESTET TRIMESTRE SE PACARONI LAS ESTRACCIONES 1 Y 2 CON UN ELERCIDO DE \$478,117.30 ESTO SUMMOD AL ACUMULADOD DA UN EJERCIDO A LA FERENCIO AL LA FERENCIO AL LA FERENCIO AL LA FERENCIO AL LA FERENCIO AL LA FERENCIO AL LA FERENCIO AL LA FERENCIO AL LA FERENCIO AL LA FERENCIO AL LA FERENCIO AL LA FERENCIO AL LA FERENCIO AL CANITIDAD DE \$190,000 Y O DEI SER \$1,190,000 POR ESE MOTIVO EL PROGRAMADO DE ESTE IMMESTRE E SUNONYO YA CONSIGNEMENDO LA CANITIDAD CORRECTA.  EN ESTE TRIMESTRE SE PACARONI LAS ESTRAMCIONES 12,24,56,7 2 CON UN EJERCIDO DE \$1,109,899.69 ESTO SUMMOD AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO LE CENTRA ESTE ASSERSA DA INCENSE PERCOYNE ESTEMA A ESTA MORBIS EL E ARGERGANO LOS TO Y LOS EJERCIDOS DE CASATOS RIDIRECTOS DEL SY Y DESARROLLO INSTITUCIONA, 25 YA EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON EL ANTICIPO Y LA ESTIMACION 1 CON UN EJERCIDO DE \$312,047.89.  NOTA: EN ESTA SOLICITUD EN EL TRIMESTRE ANTERIOR YA SE HABIA MANDADO AL 100% PERO SURGIO UN PEQUEÑO GASTO MAS Y TUVO QUE EJERCIPORE   |
| IONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOTA DE LA SIERRA  MIVIENDA  MELICICION  CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN COLONIA LLANO CHICO EN LA CABECERA  MINICIPAL  IEMABILITACION  IEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (91,92)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS ACERA PONIENTE  1,92)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA  ONIENTE 8 (1,2,3,4,6,7,8)  LEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA  ONIENTE 8 (1,2,3,4,6,7,8)  ADBAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA  OLONIA BALCONES DEL CUATRO (JA.REDEDOR DEL VASO RESULADOR EN SU  LITEREDO JULY, 23 EL FAVAÇAR,8)  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO 77-SAN MARTÍN HIDALGO 39-GUADALAJARA TE_39-GUADALAJARA 39-GUADALAJARA 39-GUADALAJARA  | SAN MARTÍN HIDALGO GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA  | URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO                             | 69,344<br>496,500<br>1,700,000<br>1,800,000                      | 69,348<br>498,500<br>1,700,000<br>1,800,000                                | 69,346<br>36,969<br>713,683<br>150,110<br>637,552                      | 69,346<br>310,581<br>476,117<br>1,109,190<br>312,048   | 100%<br>63%<br>28%<br>62%         | 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA   | 0000   | 236 142 100 100 100 100 100                    | 236  | 100%<br>0%<br>0%             | \$499,551.32  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1 Y 2 CON UN EJERCIDO DE \$476,117.30 ESTO SUMADO AL ACUMULADOS DA UN EJERCIDO A LA FE 5888,17.3 O LUEDANDONDO COMPROMETIDO PARÁ ESTE 480 \$71.388.27 O CERA CONTRATADA EN 2008. NOTA CEN EL RETPORTE DEL TRIMESTRE 480 \$1.388.27 O CERA CONTRATADA EN 2008. NOTA CEN EL RETPORTE DEL TRIMESTRE MONTO EL PROSPANDA DE ESTI TRIMESTRE ES SANORIO Y COLOSIDERANDO LA CADITADA DE SISTEMA ESTA MONTO EL PROSPANDA DE ESTI TRIMESTRE ES ANORIO Y COLOSIDERANDO LA CADITADA DE CADITADA DE SISTEMA ESTA CONTRATADA DE ACUMULADO DA UN EJERCIDO CENTRA DE SISTEMA A ESTA CORRA SEL EL PROSPANDA DE L'ACUMULADO DA UN EJERCIDO CENTRA DE SISTEMA A ESTA CORRA SEL CADRECARDO LOS TO YLOS EJERCIDOS DE GASTOS ROBIESCITOS DEL SEN DE CADARDOLOS ENTOCIDADAS DE CLÉRRE DE SISTEMA A ESTA CORRA SEL CADRECARDOL LOS TO YLOS EJERCIDOS DE CASTOS ROBIESCITOS DE SISTEMA DE L'ACUMULADO DA UN EJERCIDO CENTRA DE L'ACUMULADO DA L'ACUMULADO DA UN EJERCIDO CENTRA DE L'ACUMULADO DA UN EJERCIDO CENTRA DE L'ACUMULADO DA UN EJERCIDO CENTRA DE L'ACUMULADO DA UN EJERCIDO DE SISTEMA A ESTA CORRA SEL CADRECARDO LOS TO YLOS EJERCIDOS DE CASTOS ROBIESCITOS DE LA SETA CORRECARDO LOS TO YLOS EJERCIDO DE SISTEMA A ESTA CORRA SEL CADRECARDO LOS TO YLOS EJERCIDO DE LOS TOS ROBIESCITOS DE LA SETA DE SISTEMA A ESTA CORRA SEL LA CARRECARDO LOS TO CADRECARDO LOS TO CADRECARDO LOS TOS CONTRATADOS DE CASTOS ROBIESCITOS DE LA SETA DE SISTEMA A ESTA CORRA SEL LA CORRECARDO LOS TO CADRECARDO LOS TOS CONTRATADOS DE CASTOS ROBIESCITOS DE LA SETA DE SISTEMA A ESTA CORRA SEL LA CORRECARDO LOS TOS CONTRATADOS DE CASTOS ROBIESCITOS DE LA SETA DE SISTEMA A ESTA CORRA SEL LA CORRECARDO LOS TOS CONTRATADOS DE CASTOS DE CASTOS DE CADRECARDO LOS TOS CONTRATADOS DE CASTOS DE CASTOS DE CASTOS DE CADRECARDO LOS TOS CONTRATADOS DE CASTOS  |
| CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOTA DE LA SIERRA  VIVIENDA AMERILIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN COLONIA LLANO CHICO EN LA CABECERA  MILINICIPAL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (91,92)  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (91,92)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS ACERA PONIENTE (91,92)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE (1,2,3,4,5,6,7,8)  RABBAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES TELLOSTRO (ALEDEDOR DEL VASO REGULADOR EN SU  EXTREMO SUR) DA ETAPA(90,6)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL  OTRAS CORAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA   | 77-SAN MARTÍN HIDALGO 77-SAN MARTÍN HIDALGO 39-GUADALAJARA TE_39-GUADALAJARA 39-GUADALAJARA 39-GUADALAJARA  | SAN MARTÍN HIDALGO GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA  | URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO                             | 69,344<br>496,500<br>1,700,000<br>1,800,000                      | 69,348<br>498,500<br>1,700,000<br>1,800,000                                | 69,346<br>36,969<br>713,683<br>150,110<br>637,552                      | 69,346<br>310,581<br>476,117<br>1,109,190<br>312,048   | 100%<br>63%<br>28%<br>62%         | 0 0 METRO: CLADR 0 0 METRO: CLADR 0 0 METRO: CLADR 0 0 METRO: CLADR 0 0 METRO: CLADR 0 0 METRO: CLADR 0 0 METRO: CLADR 0 0 METRO: CLADR   | 0000   | 236<br>142<br>100<br>100<br>100                | 236 1442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0         | 100%<br>0%<br>0%             | \$469,531.32  SI ESTET TRIMESTRE SE PACARON LAS ESTINACIONES 1 Y 2 CON UN ELERCIDO DE \$478,117.30 ESTO SUMADO AL ACUAULADOS DA UN ELERCIDO A LA FERENCISCA LA SERVIZIONE DE SERVIZIONE DE SERVIZIONE DE SERVIZIONE DE SERVIZIONE DE SERVIZIONE DE SERVIZIONE DE SERVIZIONE DE SERVIZIONE DE SERVIZIONE DE SERVIZIONE DE L'ENDECENTE DEL TRIMESTRE DE ANONTO PROGRAMADO YA QUES EPUSO LA CANITIDAD DE \$19,000 YO DEBIO SER \$1,190,000 POR ESE MOTIVO EL PROGRAMADO DE ESTI TRIMESTRE SE PACARON LAS ESTIMADO LO CANITIDAD CORRECTA.  EN ESTE TRIMESTRE SE PACARON LAS ESTIMACIONES 12,3 4,5,6,7,8 CON UN ELERCIDO DE \$1,109,890.05 ESTO SUMADO AL ACUAULADO DA UNE EXECUTO DE SERVIZIONE DE SESTIEMA ESTA SORRE SE LE ARGERGARON LOS TO Y LOS ESCRIZIONES DE CARSOS BORRECTOS DEL SYN DESARROLLO INSTITUCIONAL 25 YA EN ESTE TRIMESTRE SE PECONTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE LOS ESTIEMA A ESTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE SENTEMA ESTA SENTEMA ESTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE SENTEMA ESTA SENTEMA ESTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE SENTEMA ESTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE SENTEMA ESTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE SENTEMA ESTA SOLAMENTE SE PECONTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE SENTEMA ESTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE SENTEMA ESTA SOLAMENTE SE PECONTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE SENTEMA ESTA SOLAMENTE SE PECONTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE SENTEMA ESTA SOLAMENTE SE PECONTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE SENTEMA ESTA SOLAMENTE SE PECONTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE SENTEMA ESTA SOLAMENTE SE PECONTA SOLAMENTE SENTEMA ESTA SOLAMENTE SEN  |
| CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOTA DE LA SIERRA  VIVIENDA AMELINCION CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN COLONIA LLANO CHICO EN LA CABECERA AMELINCION MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (91,62) MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (91,62) MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS ACERA PONIENTE (91,92) MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE (91,23,4,5,7,78) MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (ALEDEDOR DEL VASO REGULADOR EN SU EXTREMO SUR) ZOA ETAPA(00,61) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA COSMITRUCCION DE UNA | 77-SAN MARTÍN HIDALGO 77-SAN MARTÍN HIDALGO 39-GUADALAJARA TE_39-GUADALAJARA 39-GUADALAJARA 39-GUADALAJARA  | SAN MARTÍN HIDALGO  GUADALAJARA  GUADALAJARA  GUADALAJARA  GUADALAJARA  GUADALAJARA  COBERTURA MUNICIPAL                | URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO                             | 69,344<br>496,500<br>1,700,000<br>1,800,000                      | 69,346<br>496,500<br>1,700,000<br>1,800,000<br>1,800,000<br>81,183         | 69,346<br>36,969<br>713,683<br>150,110<br>637,552                      | 69,346<br>310,681<br>476,117<br>1,109,190<br>312,048<br>81,183                               | 100%<br>63%<br>28%<br>62%         | 0 0 METRO: CLADR 0 0 METRO: CLADR 0 0 METRO: CLADR 0 0 METRO: CLADR 0 0 METRO: CLADR 0 0 METRO: CLADR 0 0 METRO: CLADR 0 0 METRO: CLADR   | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | 236 142 100 100 100 100 100                    | 236 142 0 0 0 0 0 0 100 100 40 1                       | 100%<br>0%<br>0%             | \$469,531.32  SI ESTET TRIMESTRE SE PACARON LAS ESTINACIONES 1 Y 2 CON UN ELERCIDO DE \$478,117.30 ESTO SUMADO AL ACUAULADOS DA UN ELERCIDO A LA FERENCISCA LA SERVIZIONE DE SERVIZIONE DE SERVIZIONE DE SERVIZIONE DE SERVIZIONE DE SERVIZIONE DE SERVIZIONE DE SERVIZIONE DE SERVIZIONE DE SERVIZIONE DE SERVIZIONE DE L'ENDECENTE DEL TRIMESTRE DE ANONTO PROGRAMADO YA QUES EPUSO LA CANITIDAD DE \$19,000 YO DEBIO SER \$1,190,000 POR ESE MOTIVO EL PROGRAMADO DE ESTI TRIMESTRE SE PACARON LAS ESTIMADO LO CANITIDAD CORRECTA.  EN ESTE TRIMESTRE SE PACARON LAS ESTIMACIONES 12,3 4,5,6,7,8 CON UN ELERCIDO DE \$1,109,890.05 ESTO SUMADO AL ACUAULADO DA UNE EXECUTO DE SERVIZIONE DE SESTIEMA ESTA SORRE SE LE ARGERGARON LOS TO Y LOS ESCRIZIONES DE CARSOS BORRECTOS DEL SYN DESARROLLO INSTITUCIONAL 25 YA EN ESTE TRIMESTRE SE PECONTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE LOS ESTIEMA A ESTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE SENTEMA ESTA SENTEMA ESTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE SENTEMA ESTA SENTEMA ESTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE SENTEMA ESTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE SENTEMA ESTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE SENTEMA ESTA SOLAMENTE SE PECONTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE SENTEMA ESTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE SENTEMA ESTA SOLAMENTE SE PECONTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE SENTEMA ESTA SOLAMENTE SE PECONTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE SENTEMA ESTA SOLAMENTE SE PECONTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE SENTEMA ESTA SOLAMENTE SE PECONTA SOLAMENTE EL TOTAL ANU ELERCIDO DE SENTEMA ESTA SOLAMENTE SE PECONTA SOLAMENTE SENTEMA ESTA SOLAMENTE SEN  |
| CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOTA DE LA SIERRA  VIVIVENDA AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN COLONIA LLANO CHICO EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPAL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (91,02)  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS ACERA PONIENTE (91,02)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE 8 (1,2,2,4,5,6,7,8)  RABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (ALBEDEDOR DEL VASO REGULADOR EN SU  MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CANDICIONES DE REZAGO SOCIAL  MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL  OTRASS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTROSS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO  39-GUADALAJARA  TE 39-GUADALAJARA  39-GUADALAJARA  39-GUADALAJARA  77-SAN MARTÍN HIDALGO   | SAN MARTÍN HIDALGO  GUADALAJARA  GUADALAJARA  GUADALAJARA  GUADALAJARA  GUADALAJARA  COBERTURA MUNICIPAL                | URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO                      | 69,344<br>496,500<br>1,700,000<br>1,800,000<br>950,000           | 69,346<br>496,500<br>1,700,000<br>1,800,000<br>1,800,000<br>81,183         | 69,348<br>36,969<br>713,863<br>150,110<br>637,662                      | 69,346<br>310,681<br>476,117<br>1,109,190<br>312,048<br>81,183                               | 100%<br>63%<br>28%<br>62%<br>33%  | 0 0 METRO: CLADRA 0 0 METRO: CLADRA 0 0 METRO: CLADRA 0 0 METRO: CLADRA 0 0 METRO: CLADRA 0 0 METRO: CLADRA 0 0 METRO: CLADRA 0 0 METRO: CLADRA   | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | 236 142 100 100 100 100 100 40                 | 236<br>142<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                    | 100%  0%  0%  0%  0%  100%   | S469,531.32  SH ESTE TRIMESTRE SE PACARON LAS ESTIMACIONES 1 Y 2 CON UN EJERCIDO DE 5478,117.39 ESTO SUMADO AL ACUMULADOS DA UN EJERCIDO A LA FERENCIS AL FISSES, 177,30 ESTO SUMADO AL ACUMULADOS DA UN EJERCIDO A LA FERENCIS SERS, 177,30 ESTO SUMADO AL ACUMULADOS DA UN EJERCIDO A LA FERENCIS SERS, 177,30 ESTO SUMADO AL ACUMULADOS DA UN EJERCIDO A LA FERENCIS SERS, 178,00 ANO POR ESE MOTIVO EL PROGRAMADO DE ESTIMANDES NES ESTAMONO YA CONSIDERATION DA CONTRECTA.  BIÉ ESTE TRIMESTRE SE PACARON LAS ESTIMACIONES 12,3,4,5,6,7,8 CON UN EJERCIDIO DE \$11,09,899 SE ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDIO DE STIMADO SE ESTIMADA CIBA ACUMULADO DA UN EJERCIDIO DE STIMADA SE SITA SER ASTA CIBRA SE LE ACREGACIONO NOS TO ELECHO DE STA SE AND TOS SINGUES DE CONTRECTA DE STA SERSOS ENTOS AS UN ELECHORACIONO NOS TO EJERCIDIO DE STA DOS SITEMA ESTA CIBRA SE LE ACREGACIONO NOS TO EJERCIDIO DE LA ORRA.  EN ESTE TRIMESTRE SE PACARON EL ANTICIPO Y LA ESTIMACION 1 CON UN EJERCIDIO DE STIZAPI 89.  NOTA: EN ESTA SOLICITUD EN EL TRIMESTRE ANTERIOR YA SE HABIA MANDADO AL 100% PERO SURGIO UN PEQUEÑO GASTO MAS Y TUVO QUE EJERCER LO TANTO SE VUELVE A MANDARI LA SOLICITUD.  |
| CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOTA DE LA SIERRA  VIVIENDA AMELINCION CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN COLONIA LLANO CHICO EN LA CABECERA AMELINCION MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (91,62) MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (91,62) MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS ACERA PONIENTE (91,92) MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE (91,23,4,5,7,78) MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (ALEDEDOR DEL VASO REGULADOR EN SU EXTREMO SUR) ZOA ETAPA(00,61) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTRASS OBRASS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA COSMITRUCCION DE UNA | 77-SAN MARTÍN HIDALGO  39-GUADALAJARA  TE 39-GUADALAJARA  39-GUADALAJARA  77-SAN MARTÍN HIDALGO  106-UNIÓN DE SAN ANTONI  44-DITLAMHACAN DE LOS         | SAN MARTÍN HIDALGO  GUADALAJARA  GUADALAJARA  GUADALAJARA  GUADALAJARA  COBERTURA MUNICIPAL                             | URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO                      | 69,344<br>496,500<br>1,700,000<br>1,800,000<br>950,000           | 65.346<br>65.346<br>1.700.000<br>1.800.000<br>950.000<br>61.183            | 69,348<br>36,969<br>713,863<br>150,110<br>637,662                      | 66,346<br>310,581<br>476,117<br>1,109,190<br>312,048<br>61,183                               | 100%<br>63%<br>28%<br>62%<br>33%  | 0 0 METRO: CLADRA 0 0 METRO: CLADRA 0 0 METRO: CLADRA 0 0 METRO: CLADRA 0 0 METRO: CLADRA 0 0 METRO: CLADRA 0 0 METRO: CLADRA 0 0 METRO: CLADRA   | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | 236 142 100 100 100 100 100 100 1100           | 236<br>142<br>0<br>0<br>0<br>0                         | 100%  0%  0%  0%  0%  100%   | S469,531.32  SH ESTE TRIMESTRE SE PACARON LAS ESTIMACIONES 1 Y 2 CON UN EJERCIDO DE 5478,117.39 ESTO SUMADO AL ACUMULADOS DA UN EJERCIDO A LA FERENCIS AL FISSES, 177,30 ESTO SUMADO AL ACUMULADOS DA UN EJERCIDO A LA FERENCIS SERS, 177,30 ESTO SUMADO AL ACUMULADOS DA UN EJERCIDO A LA FERENCIS SERS, 177,30 ESTO SUMADO AL ACUMULADOS DA UN EJERCIDO A LA FERENCIS SERS, 178,00 ANO POR ESE MOTIVO EL PROGRAMADO DE ESTIMANDES NES ESTAMONO YA CONSIDERATION DA CONTRECTA.  BIÉ ESTE TRIMESTRE SE PACARON LAS ESTIMACIONES 12,3,4,5,6,7,8 CON UN EJERCIDIO DE \$11,09,899 SE ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDIO DE STIMADO SE ESTIMADA CIBA ACUMULADO DA UN EJERCIDIO DE STIMADA SE SITA SER ASTA CIBRA SE LE ACREGACIONO NOS TO ELECHO DE STA SE AND TOS SINGUES DE CONTRECTA DE STA SERSOS ENTOS AS UN ELECHORACIONO NOS TO EJERCIDIO DE STA DOS SITEMA ESTA CIBRA SE LE ACREGACIONO NOS TO EJERCIDIO DE LA ORRA.  EN ESTE TRIMESTRE SE PACARON EL ANTICIPO Y LA ESTIMACION 1 CON UN EJERCIDIO DE STIZAPI 89.  NOTA: EN ESTA SOLICITUD EN EL TRIMESTRE ANTERIOR YA SE HABIA MANDADO AL 100% PERO SURGIO UN PEQUEÑO GASTO MAS Y TUVO QUE EJERCER LO TANTO SE VUELVE A MANDARI LA SOLICITUD.  |
| CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOTA DE LA SIERRA  VIVIVENDA AMPELIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN COLONIA LLANO CHICO EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPAL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (91,92)  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS ACERA PONIENTE (91,92)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS ACERA PONIENTE (91,92)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE (1,23,4,5,6,7,8)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE (1,23,4,5,6,7,8)  MEJORAMIENTO DE L'ALTRO (ALEDEDOR DEL VASO REGULADOR EN SU EXTREMO SURJ. SOL ETAPA(90,6)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL  COTRAS GRANS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COTROS GRANS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COTROS GRANS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COTROS GRANS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COTROS GRANS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COTROS APOPO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA COSNTRUCCION DE UNA MABITACION  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO  39-GUADALAJARA  TE. 39-GUADALAJARA  39-GUADALAJARA  77-SAN MARTÍN HIDALGO  109-UNIÓN DE SAN ANTONI                               | SAN MARTÍN HIDALGO  GUADALAJARA  GUADALAJARA  GUADALAJARA  GUADALAJARA  COBERTURA MUNICIPAL                             | URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO                      | 1,700,000<br>1,800,000<br>950,000<br>61,181                      | 65.346<br>65.346<br>1.700.000<br>1.800.000<br>950.000<br>61.183            | 69,348<br>36,969<br>713,863<br>150,110<br>637,962<br>81,183            | 66,346<br>310,581<br>476,117<br>1,109,190<br>312,048<br>61,183                               | 100%<br>63%<br>62%<br>62%<br>100% | 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | 236 142 100 100 100 100 100 100                | 238<br>142<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                    | 100%  0%  0%  0%  100%       | S469,531.32  SH ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTRACCIONES 1 Y 2 CON UN EJERCIDO DE \$478,117.30 ESTO SUMADO AL ACUMULADOD DA UN EJERCIDO A LA FESSE 117.30 ESTO SUMADO AL ACUMULADOD DA UN EJERCIDO A LA FESSE 117.30 ESTO SUMADO AL ACUMULADOD DA UN EJERCIDO A LA FESSE 117.30 ESTO SUMADO AL ACUMULADOD DA UN EJERCIDO A LA FESSE 117.30 ESTO SUMADO AL ACUMULADOD DA UN EJERCIDO AL ESTO SUMADO AL CANTIDA CORRECTA.  BIÉ ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTRAMODINES 1 2.3 A.5.6.7.3 COU UN EJERCIDID DE \$11,09.800 SE SETO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDID DE SETO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDID DE SETO SUMADO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDID DE SETO SUMADO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDID DE SETO SUMADO SUMADO SUMADO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDID DE SETO SUMAD     |
| CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOTA DE LA SIERRA  VIVIVENDA AMPELIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN COLONIA LLANO CHICO EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPAL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (91,92)  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS ACERA PONIENTE (91,92)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS ACERA PONIENTE (91,92)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE (1,23,4,5,6,7,8)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE (1,23,4,5,6,7,8)  MEJORAMIENTO DE L'ALTRO (ALEDEDOR DEL VASO REGULADOR EN SU EXTREMO SURJ. SOL ETAPA(90,6)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL  COTRAS GRANS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COTROS GRANS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COTROS GRANS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COTROS GRANS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COTROS GRANS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COTROS APOPO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA COSNTRUCCION DE UNA MABITACION  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO  39-GUADALAJARA  TE 39-GUADALAJARA  39-GUADALAJARA  77-SAN MARTÍN HIDALGO  106-UNIÓN DE SAN ANTONI  44-DITLAMHACAN DE LOS         | SAN MARTÍN HIDALGO  GUADALAJARA  GUADALAJARA  GUADALAJARA  GUADALAJARA  COBERTURA MUNICIPAL                             | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO | 1,700,000<br>1,800,000<br>950,000<br>61,181                      | 69,346<br>69,500<br>1,700,000<br>1,700,000<br>950,000<br>61,185<br>6,072   | 69,348<br>36,969<br>713,863<br>150,110<br>637,962<br>81,183            | 69,346<br>69,346<br>310,581<br>476,117<br>1,109,190<br>312,048<br>81,183<br>557,080<br>6,072 | 100%<br>63%<br>62%<br>62%<br>100% | 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | 236 142 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 | 236<br>142<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>100             | 100%  0%  0%  0%  100%       | S469,531.32  SH ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTRACIONES 1 Y 2 CON UN ELERCIDO DE \$478.117.30 ESTO SUBMOD AL ACUMULADOS DA UN ELERCIDO A LA FER SIGNE, 173.00 GUIDANDONDO COMPROMETIDO PAGA ESTE AÑO 371.382.70 OBRA CONTRATADA EN 2009. NOTA EN EL REPRORTE DEL TRIMESTRE ANTERIOR UN ERROR EN EL MONTO PROGRAMADO YA QUES EFUSO LA CANTIDAD DE \$190,000 YO DEBIO SER \$1,190,000 POR ESE MOTIVO EL PROGRAMADO DE ESTE TRIMESTRE ES PAGARON LAS ESTRIMACIONES 12.24,56.73 CON UN ELERCIDO DE \$1,108.898 SESTO SUBADO AL ACUMULADO DA UN ELECTRODO EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTRIMACIONES 12.24,56.73 CON UN ELERCIDO DE \$1,108.898 SESTO SUBADO AL ACUMULADO DA UN ELECTRODO EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTRIMACIONES 12.24,56.73 CON UN ELERCIDO DE \$1,108.898 SESTO SUBADO AL ACUMULADO DA UN ELECCRODO DE ENTRE SER ENTRE SE PAGARON LA CONTRACE PROFESTO EN ESTREMA ESTRA ORRA SE LA EAGREGADON LOS TOT ELERCIDO DE LA ORRA.  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON EL ANTICIPO Y LA ESTRIMACION 1 CON UN ELERCIDO DE \$312,047.89.  NOTA: EN ESTE AS SULCITUD EN EL TRIMESTRE DA VIEVA SE HABIA MANDADO AL 100% PERO SURGIO UN PEQUEÑO GASTO MAS Y TUVO QUE ELERCERS LO TANTO SE VUELVE A MANDAR LA SOLICITUD.  |
| CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOTA DE LA SIERRA  VIVIENDA AMELUNCION  CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN COLONIA LLANO CHICO EN LA CABECERA  MUNICIPAL  REHABLITACIÓN  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (91,62)  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (91,62)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS ACERA PONIENTE (91,92)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA  PONIENTE (91,23,4,5,7,78)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA  COLONIA BALCONES DEL CUATRO LA LEDEDOR DEL VASO REGULADOR EN SU  EXTREMO SUR) DA ETAPA(90,91)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTROSS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTROSS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTROS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA COSNTRUCCION DE UNA  ARABITACION  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO  39-GUADALAJARA  39-GUADALAJARA  39-GUADALAJARA  77-SAN MARTÍN HIDALGO  109-UNIÓN DE SAN ANTONI  44-DITLAHJACAN DE LOS MEMBRILLOS | SAN MARTÍN HIDALGO  GUADALAJARA  GUADALAJARA  GUADALAJARA  GUADALAJARA  COBERTURA MUNICIPAL  IO EL JARAL  LAS AGUILILAS | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO | 69,344<br>496,500<br>1,700,000<br>1,800,000<br>950,000<br>61,183 | 69,346<br>69,500<br>1,700,000<br>1,700,000<br>950,000<br>61,185<br>6,072   | 69,346<br>36,969<br>713,883<br>160,110<br>637,962<br>81,163<br>567,080 | 69,346<br>69,346<br>310,581<br>476,117<br>1,109,190<br>312,048<br>81,183<br>557,080<br>6,072 | 100%<br>63%<br>62%<br>33%<br>100% | 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 OTROS   | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | 236 142 100 100 100 100 100 100 100 100 100    | 236<br>142<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>100<br>40<br>40 | 100%  0%  0%  0%  100%  100% | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1 Y 2 CON UN EJERCIDO DE \$476,117.30 ESTO SUMADO AL ACUMULADOS DA UN EJERCIDO A LA FECE SOS, 117.30 QUEDANDONDO COMPROMETIDO PARA ESTE AÑO \$713,882.70 GBRA CONTRATADA EN 2009. NOTA-EN EL RETPORTE DEL TRIMESTRE ANTERIOR UN ERROR EN EL MONTO PROGRAMADO LA CALIDADO CORRECTA.  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1.23,4,5,6,7,8 CON UN EJERCIDO DE \$1,108,898.65 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1.23,4,5,6,7,8 CON UN EJERCIDO DE \$1,108,898.65 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON EL REPORTE DEL TRIMESTRE POR CAUSAS DE CIENTRE DE SISTEMA A STA OSRA SE LE AGREGARON LO TOTO EJERCIDO DE LA CORRA.  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON EL ANTICIPO Y LA ESTIMACION 1 CON UN EJERCIDO DE \$312,047.89.  NOTA: EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON EL ANTICIPO Y LA ESTIMACION 1 CON UN EJERCIDO DE \$312,047.89.  NOTA: EN ESTA SOLICITUD EN EL TRIMESTRE ANTERIOR YA SE HABIA MANDADO AL 100% PERO SURGIO UN PEQUEÑO GASTO MAS Y TUVO QUE EJERCERSI LO TANTO SE VUELVE A MANDAR LA SOLICITUD.  SON VIVIENDAS PARA UNA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON EXTREMA POBRESA. ESTA OBRA YA SE CONCLUYO.  |
| CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOTA DE LA SIERRA  VIVIENDA AMELUNCION  CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN COLONIA LLANO CHICO EN LA CABECERA  MUNICIPAL  REHABLITACIÓN  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (91,62)  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (91,62)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS ACERA PONIENTE (91,92)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA  PONIENTE (91,23,4,5,7,78)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA  COLONIA BALCONES DEL CUATRO LA LEDEDOR DEL VASO REGULADOR EN SU  EXTREMO SUR) DA ETAPA(90,91)  MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL  OTRASS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTROSS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTROSS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  OTROS OBRASS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA COSNTRUCCION DE UNA  ARABITACION  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO  39-GUADALAJARA  39-GUADALAJARA  39-GUADALAJARA  77-SAN MARTÍN HIDALGO  109-UNIÓN DE SAN ANTONI  44-DITLAHJACAN DE LOS MEMBRILLOS | SAN MARTÍN HIDALGO  GUADALAJARA  GUADALAJARA  GUADALAJARA  GUADALAJARA  COBERTURA MUNICIPAL  IO EL JARAL  LAS AGUILILAS | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO | 69,344<br>496,500<br>1,700,000<br>1,800,000<br>950,000<br>61,183 | 69,346<br>496,500<br>1,700,000<br>1,800,000<br>950,000<br>61,183<br>60,072 | 69,346<br>36,969<br>713,883<br>160,110<br>637,962<br>81,163<br>567,080 | 69,346<br>310,581<br>476,117<br>1,109,190<br>312,049<br>81,183<br>567,080<br>6,072           | 100%<br>63%<br>62%<br>33%<br>100% | 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 METRO: CUADRA 0 0 OTROS   | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | 236 142 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 | 236  142  0  0  0  100  100  100  100  100             | 100%  0%  0%  0%  100%  100% | \$469,531.32  SITE STET TRIMESTRE SE PACARON LAS ESTINACIONES 1 Y 2 CON IN FLERCIDO DE \$478.117 30 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO DA LA FER SESSI 117.50 CUEDANDO/NOS COMPROMETIDO FARA ESTE XÃO 571.882 70 GRA CONTRATADA EN 2005. NOTA EN EL REPROYED DEL TRIMESTRE ANTERON UN ESTOR EN EL MONTO PROGRAMADO YA QUE SE PUSO LA CANTIDAD DE \$190,000 YO DEBIO SER \$1,190,000 POR ESE MOTIVO EL PROGRAMADO DE ESTE TRIMESTRE ES MONTO YA CONSIDERATION DE CANTIDAD CORRECTA.  EN ESTE TRIMESTRE SE PACARON LAS ESTIMACIONES 12.3 A 5.6 7.8 CON UN EJERCIDO DE \$1,109,898.05 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE SE PACARON LAS ESTIMACIONES 12.3 A 5.6 7.8 CON UN EJERCIDO DE \$1,109,898.05 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE SE PACARON LAS ESTIMACIONES TO AL SESTIMACIONES TO ACORDA DE CANTIDAD CON LA CONTRA DE CANTIDAD CONTRA DE CANTIDA |

| Marie   Mari   | nformación complementaria y explicación de variaciones                      | Información complementaria y   |          | ice Fisico             | Avanc            | ros            | Rendimientos I | •              |           |                |             |           |                             |                        | Pastine del sente   |
|--|---|--|----------|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|-------------|-----------|-----------------------------|------------------------|---|
| Marie   Mari   |   | Información complementaria y   |          |                        |                  |                | Acumulador a   |                |           |                |             |           |                             |                        |   |
| Column   C   | 11  |  | Avance % | Acumulado al Trimestre | Programado Anual | Officaci de    | ν.             | Avance         |           |                | Total Anual | Ambito    | Localidad                   | Municipio              | (Denominación o descripción)  |
| Manual Property   Manual Pro   |   | 11   | 10/9     | 10                     | 9                |                | Generados<br>6 |                |           | Ministrado Pro | 2           |           |                             |                        | 1   |
| Marie Colleg   |   |  | 100%     | 8                      | 8                | 0 METROS       | 0              | 4,980 100%     | 4,980     | 4,980          | 4,980       | RURAL     | SANTA CATARINA              | 61-MEZQUITIC           | TECHADO DE CASA DE ANCIANOS   |
| Marie   Mari   |   |  | 100%     | 1,755,501              | 1,755,501        | 0 METRO        | 0              | 1,755,501 100% | 1,755,501 | 1,755,501      | 1,755,501   | S URBANO  | GOS SAN JUAN DE LOS LAGOS   | 73-SAN JUAN DE LOS LAG | MACHUELOS DE CALLES PREDIO LA CALERA PROGRAMA TU CASA 2008            |
| Marie   Mari   |   |  |          |                        |                  | CUADRADO       |                |                |           | 1              |             |           |                             |                        |   |
| Marie   Mari   | A CALEDA COMPRA DE TERRENO DADA AMPLIACION DE CEMENTERIO EN MEZOLITIC       | COMPRAINE TERRENO DADA VIVIENDA EN DREDIO LA CALERA COMPRAINE TERRES       | E79/ (   | 00.000                 | 159 400          | OMETROS        |                | 00 000 579     | 154 900   | 159.400        | 159 400     | e LIBRANO | COE PAN HAN DE LOC LACOR    | 79 PAN HIAN DE LOP LAC | TERRENO CARAR DE LA CALERA TERRENO AMBILIACIONI MEZOLITIC             |
| Part      | A CALERAL COMPRA DE TERRENO PARO AMPLIACION DE CEMENTERIO EN MEZQUITO.      | COMPAN DE TERRENO PARA VIVIENDA EN FREDIO LA GALERA. COMPAN DE TERRES      | 37.76    | 80,000                 | 130,400          | CUADRADOS      |                | 90,000 57 /6   | 154,800   | 136,400        | 100,400     | OKBANO    | 303 SAIN JUAIN DE LOS EAGOS | 73-3AN JUAN DE LOS ENC | TERRENO GRADAS DE LA GALERA, TERRENO AMPLIACION MEZQUITIC             |
| Part      |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           | 1              |             |           |                             |                        |   |
| Control Cont   |   |  | 0%       | 0                      | 0                | 0 OBRA         | 0              | 371,677 100%   | 371,677   | 371,677        | 371,677     | URBANO    | ARANDAS                     | 8-ARANDAS              | MEJORA TU CASA  |
| Company   Comp   |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           | 1              |             |           |                             |                        |   |
| Company   Comp   |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           |                |             |           |                             |                        | CAMINOS DIDAI ES  |
| March   Marc   |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           |                |             |           |                             |                        |   |
| Procedure   Proc   | AL UDIGADO FALVENTIDAS DEGUEÑA DOCRETAD. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE COSTAS   | LA LIDIOACION DE LA CODA ES EN DANOLO EL NOCAL LIDIOADO EN NEVEDAS DESC    | 4000     | 4                      | T al             | AND AND TOO    |                | 204 750 250    | 4 400 004 | 4 400 004      | 4 400 004   | Libratio  | Tanonau                     | 400 7400041            |   |
| ## 15/10/20    | AL UBICADO EN NEXTIPAC PEQUENA PROPIEDAD. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 5695 M2 | LA OBICACION DE LA OBRA ES EN RANCHO EL NOGAL OBICADO EN NEXTIPAC PEQU     | 100%     |                        | 1                | UKILOMETROS    |                | 284,750 25%    | 1,139,001 | 1,139,001      | 1,139,001   | URBANO    | ZAPOPAN                     | 120-ZAPOPAN            | PROPIEDAD   |
| ## PATRICUS   PATRICUS |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           | 1              |             |           |                             |                        |   |
| AMERICAN COMMON CONTROL AND AND COMMON CONTROL CONTROL   1   | A UNIDAD DE MEDIDA ES 4,432.44 M2   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA CORONILLA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 4,432.4 | 0% L     | 0                      | 1                | 0 KILÓMETROS   | 0              | 221,622 25%    | 886,488   | 886,488        | 886,488     | RURAL     | COBERTURA MUNICIPAL         | 120-ZAPOPAN            | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DE LA CORONILLA AL BANCO LOS PINOS |
| APPRINCIPATION CONTRICTORN AND ADMINISTRATION CONTRICTORN AN   |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           | 1              |             |           |                             |                        |   |
| APPRINCIPATION CONTRICTORN AND ADMINISTRATION CONTRICTORN AN   |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           |                |             |           |                             |                        | ΔΜΡΙ ΙΔΟΙΌΝ   |
| MATTER & CAMPA CALABORIS   STATE CONTINUES   S   | ADATIUL   | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 3,157.7 M2 OBRA FINIQUITADA                      | 100% L   | 1                      | 1                | 0 KILÓMETROS   | 0              | 947,311 100%   | 947,311   | 947,311        | 947,311     | TE RURAL  | LA CORONILLA DEL OCOT       | 120-ZAPOPAN            | AMPLIACION DE RADIOS DE GIROS EN CAMINO SACACOSECHAS EN LA CORONILLA  |
| MATERIAL COMBO   MATE   |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           |                |             |           |                             |                        | DEL OCOTE   |
| MATERIAL DESCRIPTION   |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           |                |             |           |                             |                        | CAMINOS DUDALES   |
| APPERIOR DE CAMPA L'ANGELLES  MATERIAL DE CAMPA L'ANGELLES  MATERI | -   |  |          |                        |                  |                |                | +-             |           |                |             |           |                             |                        | CANTINUS KURALES CONSTRUCCIÓN   |
| APPRINTAGE CARROL & MATERIAL COMMON & MATERIAL C |   |  | 100%     | 4                      | 4                | 0 KILÓMETROS   | 0              | 225,890 100%   | 225,890   | 225,890        | 225,890     | RURAL     | SANTA CATARINA              | 61-MEZQUITIC           |   |
| APERTIAN DE CARRO A EL |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           |                |             |           |                             |                        |   |
| APERTIAN DE CARRO A EL |   |  | 100%     | -                      | 3                | U KII ÜMETBOS  |                | 157 560 1009/  | 157 580   | 157 580        | 157 500     | RURAI     | CALARACII I AS              | 61-MEZQUITIC           | APERTURA DE CAMINO A CALARACII LAS                                    |
| APPRINTANCE CARRIOL & EMPLOYS  APPRINTANCE CARRIOL & EMPLOY  APPRI |   |  | 10070    | 2                      |                  | UNICOMETROS    | ا ا            | 100%           | .37,000   | 107,000        | 137,560     | INDIVIDE. | UNLINOILENS                 |                        | oro de delimito e decendrateRo  |
| APERIDAD COMBO AT MACCONNO A PRINCIPLE  APERIDAD COMBO AT MACCONNO A PRINCIPLE  APERIDAD COMBO A PRINCIPLE  APERID |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           | 1              |             |           |                             |                        |   |
| APPENDIA DE CAMBO A PARAMA CICLA MUNICIPA DE LA MARCINA DE LA MARCINA DE CAMBO A PRINCIPA DE CAMBO DE CAM |   |  | 100%     | 5                      | 5                | 0 KILÓMETROS   | 0              | 98,459 100%    | 98,459    | 98,459         | 98,459      | RURAL     | CARRIZAL                    | 61-MEZQUITIC           | APERTURA DE CAMINO A EL CARRIZAL                                      |
| APPENDIA DE CAMBO A PARAMA CICLA MUNICIPA DE LA MARCINA DE LA MARCINA DE CAMBO A PRINCIPA DE CAMBO DE CAM |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           | 1              |             |           |                             |                        |   |
| APPENDIA DE CAMBO A PARAMA CICLA MUNICIPA DE LA MARCINA DE LA MARCINA DE CAMBO A PRINCIPA DE CAMBO DE CAM |   |  | 100%     | 5                      | 5                | I KII ÓMETROS  | 0              | 366 432 100%   | 366 432   | 366 432        | 366 432     | RURAI     | FI MIRADOR                  | 61-MEZQUITIC           | APERTURA DE CAMINO A FL MIRADOR                                       |
| AMERITURA DE CAMBO A REFREIA EL COMACTE  11 ACCUSTOS  11 ACCUSTOS  12 ACCUSTOS  13 ACCUSTOS  14 ACCUSTOS  15  |   |  | 100%     | Š                      |                  | O I CLEOMETICO |                | 550,452        | 555,452   | 1              | 500,402     | KOTOLE    | EL MITOLDOIX                | O'-MELIGOTTO           | AL ENTONA DE GAMINO A EL MINADON                                      |
| APERTURA DE CAMBO A REPRESA EL COMATE  15 MEZQUITO  16 MEZQUITO  17 MOSTERIO  18 MEZQUITO  18 ME |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           | 1              |             |           |                             |                        |   |
| APERTURA DE CAMBO A REPRESA EL MONTESO  10 MEZOLUTIC  20 MONTESO  10 MEZOLUTIC  21 MONTESO  110,000  110,000  110,000  110,000  110,000  110,000  110,000  100,000  1 |   |  | 100%     | 2                      | 2                | 0 KILÓMETROS   | 0              | 137,866 100%   | 137,866   | 137,866        | 137,866     | RURAL     | PALMA CHICA HUASTITA        | 61-MEZQUITIC           | APERTURA DE CAMINO A PALMA CHICA                                      |
| APERTURA DE CAMBO A REPRESA EL MONTESO  10 MEZOLUTIC  20 MONTESO  10 MEZOLUTIC  21 MONTESO  110,000  110,000  110,000  110,000  110,000  110,000  110,000  100,000  1 |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           | 1              |             |           |                             |                        |   |
| APERTURA DE CAMBO A REPRESA EL MONTERO  PLA ACCURATO DE LA MONTERO  PLA ACCURATO DE CAMBO A REPRESA EL MONTERO  PLA ACCURATO DE CAMBO A SAN JUAN DE POPUNTA  PLA ACCURATO DE CAMBO A SAN JUAN DE POPUNTA  PLA ACCURATO DE CAMBO A SAN JUAN DE POPUNTA  PLA ACCURATO DE CAMBO A TEGRALOTTA  |   |  | 100%     |                        | - 1              | O KII ÓMETROS  | 0              | 161 000 100%   | 161 000   | 161,000        | 161 000     | DUDAI     | AMOLTITA                    | 81-MEZOLUTIC           | ADEDTIDA DE CAMINO A DEDDESA EL CHALATE                               |
| APERTURA DE CARRO A SAN JUAN DE POPOTITA  61-MEZQUITC  51-MEZQUITC  61-MEZQUITC  71-MENA PILL  71-ME |   |  | 100 /6   |                        | 1                | O KILOMETROS   |                | 101,000        | 101,000   | 101,000        | 101,000     | KORAL     | AMOLITA                     | 01-MEZQOTTIC           | AFERTORA DE CAMINO A REFRESA EL CHALATE                               |
| APERTURA DE CARRO A SAN JUAN DE POPOTITA  61-MEZQUITC  51-MEZQUITC  61-MEZQUITC  71-MENA PILL  71-ME |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           | 1              |             |           |                             |                        |   |
| APERTURA DE CAMINO A TECNALOTITA  61 MEZQUITC  15 MEZDUITC  15 MEZQUITC  16 MEZQUIT |   |  | 100%     | 0                      | 0                | 0 KILÓMETROS   | 0              | 110,400 100%   | 110,400   | 110,400        | 110,400     | RURAL     | EL MORTERO                  | 61-MEZQUITIC           | APERTURA DE CAMINO A REPRESA EL MORTERO                               |
| APERTURA DE CAMINO A TECHALOTITA  SI MEZQUITC  TEGRA AZUL  RIPAL  1383,785   |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           | 1              |             |           |                             |                        |   |
| APERTURA DE CAMINO A TECHALOTITA  EL MAZQUITC  TECHALOTITA  RESPAL  RE |   |  | 100%     | 7                      | 7                | I KII ÓMETROS  | 0              | 1 149 355 100% | 1 149 355 | 1 149 355      | 1 149 355   | A RURAI   | SAN ANDRÉS COHAMIATA        | 61-MEZQUITIC           | APERTURA DE CAMINO A SAN JUAN DE POPOTITA                             |
| APERTURA DE CAMINO A TERRA AZUL  1-1-MEZQUITIC  1-1 |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           | 1              |             |           |                             |                        |   |
| APERTURA DE CAMINO A TERRA AZUL  1-144ZQUITIC  1-154RA AZUL  1-1543-766  1-155 |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           | 1              |             |           |                             |                        |   |
| APERTURA DE CAMINO A TUTUVECUAMAMA  01-MEZQUITIC  SAN ANDRÉS CONAMIATA  RURAL  2.084.600  2.084.600  2.084.600  2.084.600  100%  0 RILÓMETROS  10  10  10  10  10  10  10  10  10  1   |   |  | 100%     | 3                      | 3                | 0 KILÓMETROS   | 0              | 385,020 100%   | 385,020   | 385,020        | 385,020     | RURAL     | TECHALOTITA                 | 61-MEZQUITIC           | APERTURA DE CAMINO A TECHALOTITA                                      |
| APERTURA DE CAMINO A TUTUVECUAMAMA  01-MEZQUITIC  SAN ANDRÉS CONAMIATA  RURAL  2.084.600  2.084.600  2.084.600  2.084.600  100%  0 RILÓMETROS  10  10  10  10  10  10  10  10  10  1   |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           | 1              |             |           |                             |                        |   |
| APERTURA DE CAMINO A TUTUVECUAMAMA  01-MEZQUITIC  SAN ANDRÉS CONAMIATA  RURAL  2.084.600  2.084.600  2.084.600  2.084.600  100%  0 RILÓMETROS  10  10  10  10  10  10  10  10  10  1   |   |  | 100%     | 13                     | 13               | 0 KILÓMETROS   | 0              | 1.353.765 100% | 1.353.765 | 1,353,765      | 1.353.765   | RURAL     | TIERRA AZUL                 | 61-MEZQUITIC           | APERTURA DE CAMINO A TIERRA AZUL                                      |
| APERTURA DE CAMINO AL CHALATE  81-MEZOUTIC  CHALATE  RURAL  708.400  708.400  708.400  708.400  708.400  708.400  100%  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   |   |  |          |                        |                  |                | 1              |                |           | 1              | 1           |           |                             |                        |   |
| APERTURA DE CAMINO AL CHALATE  81-MEZOUTIC  CHALATE  RURAL  708.400  708.400  708.400  708.400  708.400  708.400  100%  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           |                | <u> </u>    |           |                             |                        |   |
| APERTURA Y RECTIFICACION DE CAMINO RATORITTA  81-MEZQUITIC  OCOTA DE LOS LLANOS  RURAL  607-363  607-3 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |  | 100%     | 10                     | 10               | 0 KILÓMETROS   | 0              | 2,084,630 100% | 2,084,630 | 2,084,630      | 2,084,630   | RURAL     | SAN ANDRÉS COHAMIATA        | 61-MEZQUITIC           | APERTURA DE CAMINO A TUTUYECUAMAMA                                    |
| APERTURA Y RECTIFICACION DE CAMINO RATORITTA  81-MEZQUITIC  OCOTA DE LOS LLANOS  RURAL  607-363  607-3 |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           |                |             |           |                             |                        |   |
| APERTURA Y RECTIFICACION DE CAMINO RATORITTA  81-MEZQUITIC  OCOTA DE LOS LLANOS  RURAL  607-363  607-3 | <del></del>   |  | 100%     | 5                      | 5                | 0 KILÓMETROS   | 0              | 708,400 100%   | 708,400   | 708,400        | 708,400     | RURAL     | CHALATE                     | 61-MEZQUITIC           | APERTURA DE CAMINO AL CHALATE   |
| MODIFICACION Y APERTURA DE CAMINO  81-MEZQUITIC  OCOTA DE LOS LLANOS  RURAL  807.383  907.383 |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           |                |             |           |                             |                        |   |
| MODIFICACION Y APERTURA DE CAMINO  81-MEZQUITIC  OCOTA DE LOS LLANOS  RURAL  807.383  907.383 |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           |                |             |           |                             |                        |   |
| ASFALTACION CAMINO LOS LOBOS B-ARANDAS LOS LOBOS RURAL 1,036,081 1 |   |  | 100%     | 4                      | 4                | 0 KILÓMETROS   | 0              | 440,290 100%   | 440,290   | 440,290        | 440,290     | RURAL     | RATONTITA                   | 61-MEZQUITIC           | APERTURA Y RECTIFICACION DE CAMINO RATONTITA                          |
| ASFALTACION CAMINO LOS LOBOS   SARANDAS   LOS LOBOS   RURAL   1,096,081   1,096,081   1,096,081   100%   0   0   0   0   0   0   0   0   0   |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           |                |             |           |                             |                        |   |
| ASFALTACION CAMINO LOS LOBOS 8-APANDAS LOS LOBOS RUPAL 1.036,081 1,036,081 1,036,081 100% 0 0 KILÓMETROS 0 0 0 %  EMPEDRA RANCHO LA CORAMBRE 2 9-ARANDAS LA CORAMBRE RUPAL 33,500 33,600 33,600 100% 0 0 KILÓMETROS 0 0 0 %  |   |  | 100%     | 5                      | 5                | 0 KILÓMETROS   | 0              | 907,363 100%   | 907,363   | 907,363        | 907,363     | RURAL     | OCOTA DE LOS LLANOS         | 61-MEZQUITIC           | MODIFICACION Y APERTURA DE CAMINO                                     |
| EMPEDRA RANCHO LA CORAMBRE 2         8-ARANDAS         LA CORAMBRE         RURAL         33,800         33,800         100%         0         0 kilómetros         0         0%  |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           |                |             |           |                             |                        |   |
| EMPEDRA RANCHO LA CORAMBRE 2         8-ARANGAS         LA CORAMBRE         RURAL         33,800         33,800         100%         0         0 RILÓMETROS         0         0%  |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           |                |             |           |                             |                        |   |
|  |   |  | 0%       | 0                      | 0                | 0 KILOMETROS   | ٥              | 1,036,081 100% | 1,036,081 | 1,036,081      | 1,036,081   | RURAL     | LOS LOBOS                   | 8-ARANDAS              | ASPALIACION CAMINO LOS LOBOS  |
|  |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           |                |             |           |                             |                        |   |
|  |   |  | 0%       | 0                      | 0                | 0 KILÓMETROS   | 0              | 33,600 100%    | 33,600    | 33,600         | 33,600      | RURAL     | LA CORAMBRE                 | 8-ARANDAS              | EMPEDRA RANCHO LA CORAMBRE 2  |
|  |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           |                |             |           |                             |                        |   |
|  |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           |                |             |           |                             |                        |   |
| EMPEDRADO A LIBRAMIENTO A PIEDRAS CHINAS         PEDRAS CHINAS         PEDRAS CHINAS         PREDAS CHINA  |   |  | 0%       | 0                      | 0                | 0 KILOMETROS   | ٥              | 344,000 100%   | 344,000   | 344,000        | 344,000     | RURAL     | PIEDRAS CHINAS              | 8-ARANDAS              | EMPEURADO A LIBRAMIENTO A PIEDRAS CHINAS                              |
|  |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           |                |             |           |                             |                        |   |
| EMPEDRADO CAMINO A BONANZA BARANDAS BONANZA RURAL 234.528 234.528 234.528 234.528 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |   |  | 0%       | 0                      | 0                | 0 KILÓMETROS   | 0              | 234,526 100%   | 234,526   | . 234,526      | 234,526     | RURAL     | BONANZA                     | 8-ARANDAS              | EMPEDRADO CAMINO A BONANZA  |
|  |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           |                |             |           |                             |                        |   |
|  |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           |                |             |           |                             |                        |   |
| EMPEDRADO CAMINO A LA CORAMBRE         ARANDAS         LA CORAMBRE         RUPAL         245,450         245,450         10%         0 </td <td></td> <td></td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0 KILÓMETROS</td> <td>0</td> <td>245,450 100%</td> <td>245,450</td> <td>245,450</td> <td>245,450</td> <td>RURAL</td> <td>LA CORAMBRE</td> <td>8-ARANDAS</td> <td>EMPEDRADO CAMINO A LA CORAMBRE</td>   |   |  | 0%       | 0                      | 0                | 0 KILÓMETROS   | 0              | 245,450 100%   | 245,450   | 245,450        | 245,450     | RURAL     | LA CORAMBRE                 | 8-ARANDAS              | EMPEDRADO CAMINO A LA CORAMBRE  |
|  |   |  |          |                        |                  |                |                |                |           |                |             |           |                             |                        |   |
| EMPEDRADO CAMINO A OJO DE AGUA 8ARANDAS OJO DE AGUA RURAL 179.286 179.286 179.286 179.286 0 0 0 KILÓMETROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |   |  | 0%       | 0                      | n                | 0 KILÓMETROS   | 0              | 179,286 100%   | 179.286   | 179.286        | 179.286     | RURAL     | OJO DE AGUA                 | 8-ARANDAS              | EMPEDRADO CAMINO A OJO DE AGUA  |
|  |   |  |          | j                      | 1                |                | 1              |                |           | 1              | ,200        |           |                             |                        |   |

### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| O QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                        |                                     |             |             | Monto de re  | cursos presupues   | tarios       |             | Rendimiento | os Financieros |                 | Avai             | nce Fisico             |            |   |
|---|------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------|---|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                               | Municipio              | Localidad                           | Ambito      |             |              | umulado al Trimest | tre          |             | Acumulado   | s al Trimestre | Unidad de       |                  |                        |            | Información complementaria y explicación de variaciones   |
| (Sentimination & description)   | municipio              | Localidad                           | Ambito      | Total Anual | Ministrado   | Programado         | Ejercido     | Avance %    | Generados   | Ejercidos      | Medida          | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %   |   |
| 1 EMPEDRADO CAMINO A PALO CUATE   | 8-ARANDAS              | PALO CUATE                          | RURAL       | 303,230     | 3<br>303,230 | 4<br>303,230       | 5<br>303,230 | 5/3<br>100% | 6           | 7 0            | 8<br>KILÓMETROS | 9 0              | 10                     | 10/9<br>0% | 11  |
|   |                        |                                     | 1-2-2-2     | 333,233     |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| EMPEDRADO CAMINO EL NOGAL   | 8-ARANDAS              | EL NOGAL                            | RURAL       | 50,100      | 50,100       | 50,100             | 50,100       | 100%        | 0           | 0              | KILÓMETROS      | 0                | (                      | 0%         |   |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| EMPEDRADO CAMINO PIEDRA CHINAS A PUNTA DEL MONTE                                | 8-ARANDAS              | PUNTA DEL MONTE                     | RURAL       | 310,448     | 310,448      | 310,448            | 310,448      | 100%        | 0           | 0              | KILÓMETROS      | 0                | (                      | 0%         |   |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| EMPEDRADO CAMINO SANTIAGUITO A SAN ISIDRO                                       | 8-ARANDAS              | SANTIAGUITO (SANTIAGI               | LIITO RURAI | 591,497     | 591.497      | 591,497            | 591,497      | 100%        | 0           | 0 0            | KILÓMETROS      | 0                | (                      | 0%         |   |
|   |                        | DE VELÁZQUEZ)                       |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                | KILÓMETROS      |                  |                        |            |   |
| EMPEDRADO CAMINO STA. MARIA DEL NOPAL   | 8-ARANDAS              | EL NOPAL                            | RURAL       | 382,550     | 382,550      | 382,550            | 382,550      | 100%        | 0           | 0              | KILOMETROS      | 0                | (                      | 0%         |   |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| EMPEDRADO COMUNIDAD EL CABRITO  | 8-ARANDAS              | CABRITO                             | RURAL       | 98,100      | 98,100       | 98,100             | 98,100       | 100%        | 0           | 0              | KILÓMETROS      | 0                | (                      | 0%         |   |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| EMPEDRADO COMUNIDAD EL NACIMIENTO   | 8-ARANDAS              | EL NACIMIENTO DE ABA.               | JO RURAL    | 656,650     | 656,650      | 656,650            | 656,650      | 100%        | 0           | 0 0            | KILÓMETROS      | 0                | (                      | 0%         |   |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| EMPEDRADO COMUNIDAD LAS ALAZANAS  | 8-ARANDAS              | LAS ALAZANAS                        | RURAL       | 615,000     | 615,000      | 615,000            | 615,000      | 100%        |             |                | VII AMETROS     |                  |                        | 0%         |   |
| EMPEDRADO COMUNIDAD LAS ALAZANAS  | 8-ARANDAS              | LAS ALAZANAS                        | RURAL       | 615,000     | 615,000      | 615,000            | 615,000      | 100%        | 0           | 0              | KILÓMETROS      | 0                | (                      | 0%         |   |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| RECONSTRUCCIÓN  RECONSTRUCCION DE CAMINO QUE VA DE LA CONCEPCION AL OJO DE AGUA | 43-LA HUERTA           | LA CONCEPCIÓN (LA                   | RURAL       | 48,000      | 401          | 48,000             | 48,000       | 100%        |             |                | KILÓMETROS      |                  |                        | 100%       |   |
| CONOCIDO MOLINO   | 43-LA HUERTA           | CONCHA)                             | RURAL       | 48,000      | 48,000       | 48,000             | 48,000       | 100%        | 0           | 0              | KILOMETROS      | 13               | 1;                     | 100%       |   |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| MODIFICACION DE CAMINO A JALISQUILLO  | 61-MEZQUITIC           | JALISQUILLO                         | RURAL       | 207,345     | 207,345      | 207,345            | 207,345      | 100%        | 0           | 0              | KILÓMETROS      | 2                | 3                      | 100%       |   |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| AMPLIACIÓN  |                        |                                     |             |             | I I          |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| AMPLIACION Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES                                  | 59-MAZAMITLA           | COBERTURA MUNICIPAL                 | RURAL       | 730,414     | 730,414      | 730,414            | 730,414      | 100%        | 0           | 0              | KILÓMETROS      | 730,414          | 730,41                 | 100%       | FUE LA AMPLIACION DE CAMINO HACIA EL RELLENO SANITARIO REGIONAL Y REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS  |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| MANTENIMIENTO   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| MANTENIMIETO DE CAMINOS RURALES DE TODAS LAS COMUNIDADES                        | 34-EJUTLA              | CUYOTOMATE                          | RURAL       | 383,289     | 383,289      | 383,289            | 383,289      | 100%        | 0           | 0              | KILÓMETROS      | 63               | 6:                     | 100%       | EL MONTO DE LOS KILOMETROS REPORTADOS, ASI COMO EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO TOTAL DE LOS CAMINOS VECIN<br>TODAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, (DE MANERA GENERAL, AUNQUE EN EL ESPACIO DE LOCALIDAD UNICAMENTE SE HAYA MENCIONADO A EL CUY |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            | PUES NO ENCONTRE LA OBCION QUE REQUERIA.  |
| MANTENIMIENTO Y ARREGLOS DE CAMINOS RURALES                                     | 73-SAN JUAN DE LOS LAG | GOS CASAS VIEJAS (AGUA              | RURAL       | 267,938     | 267,938      | 267,938            | 267,938      | 100%        | 0           | 0 0            | KILÓMETROS      | 267,938          | 267,93                 | 100%       | ARREGLOS DE CAMINOS EN LOMAS DE TAXIROC Y ESTANCIA VIEJA ARREGLOS DE CAMINOS EN CASAS VIEJAS ARREGLOS DE CAMINOS EN CASAS DE ROMERILLOS GUARDAGANADO EN CARRIZO DE ABAJO ARREGLOS DE CAMINOS EN COMUNIDAD DEL DUARTE  |
|   |                        | BLANCA)                             |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            | ROMERILLOS GUARDAGANADO EN CARRIZO DE ABAJO ARREGLOS DE CAMINOS EN COMUNIDAD DEL DUARTE   |
| REHABILITACIÓN  |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| REPARACION CAMINOS  | 117-CAÑADAS DE OBREG   | GÓN LOS YUGOS                       | RURAL       | 254,904     | 254,904      | 254,904            | 254,904      | 100%        | 0           | 0              | KILÓMETROS      | 70               | 71                     | 100%       | REPARACION DE TODOS LOS PRINCIPALES CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO   |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| REHABILITACION DE DIFERENTES CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CASIMIRO          | 21.CASIMIPO CASTILLO   | COREDTI IDA MI INICIDAL             | . RURAL     | 50,000      | 27.865       | 27,865             | 27,865       | 100%        |             | 0              | KILÓMETROS      | 18,913           | 18,91                  | 100%       | RAMO 20 Y 3 X 1 FEDERAL RESPONDEN A LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y DE LOS BENEFICIADODS   |
| CASTILLO, JALISCO   | 21-CASIMIRO CASTILLO   | COBERTORA MONICIPAL                 | KOIOL       | 50,000      | 27,000       | 27,605             | 27,000       | 10076       |             | •              | KILOMETKOS      | 10,513           | 10,01                  | 10076      | NAME 20 1 3 X 1 PEDERAL RESPONDEN X DIS APORTAGIONES DEL MUNICIPIO 1 DE LOS BENEFICIADODS   |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| REHABILITACION DEL CAMINO SANTA ROSA EL CEDRO DAÑADO POR LAS LLUVIAS            | 43-LA HUERTA           | SANTA ROSA                          | RURAL       | 115,000     | 115,000      | 115,000            | 115,000      | 100%        | 0           | 0              | KILÓMETROS      | 27               | 2                      | 100%       |   |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| CAMINOS RURALES (ALCANTARILLAS, PUENTYES Y BADOS)                               | 48-JESÚS MARÍA         | JESÚS MARÍA                         | URBANO      | 50,718      | 50,718       | 50,718             | 50,718       | 100%        | 0           | 0              | KILÓMETROS      | 0                | (                      | 0%         |   |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| CAMINOS RURALES (GUARDAGANADOS)   | 48-JESÚS MARÍA         | JESÚS MARÍA                         | URBANO      | 26,992      | 26,992       | 26,992             | 26,992       | 100%        |             | 0              | KILÓMETROS      | 0                |                        | 0%         |   |
| CAMINOS RORALES (GUARDAGARADOS)   | 40-JESUS MAKIK         | JESUS MARIA                         | OKBANO      | 20,992      | 20,552       | 20,662             | 20,862       | 10076       |             |                | KILOMETKOS      |                  | ,                      | 0.00       |   |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| ABUNDAMIENTO DE MATERIAL MEZQUITIC-CERRO DE LA PUERTA                           | 61-MEZQUITIC           | CERRO DE LA PUERTA                  | RURAL       | 189,750     | 189,750      | 189,750            | 189,750      | 100%        | 0           | 0              | KILÓMETROS      | 2                | 2                      | 100%       | ABUNDAMIENTO DE MATERIAL PARA EL REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS EN LA ZONA INDIGENA  |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| REHABILITACION DE CAMINO A JUNTA DE RIOS  | 61-MEZQUITIC           | MEZQUITIC                           | URBANO      | 246,056     | 246,056      | 246,056            | 246,056      | 100%        | 0           | 0 0            | KILÓMETROS      | 12               | 12                     | 100%       |   |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| REHABILITACION DE CAMINO A LAS BOCAS  | 61-MEZQUITIC           | LAS BOCAS                           | RURAL       | 44,230      | 44,230       | 44,230             | 44,230       | 100%        |             |                | KILÓMETROS      | 12               | 42                     | 100%       |   |
| REPABILITACION DE CAMINO A DAS BOCAS  | 01-MEZQOTTIC           | LAS BOUAS                           | KOIOL       | 44,230      | 44,230       | 44,230             | 44,230       | 10076       |             | •              | KILOMETKOS      | 12               |                        | 10076      |   |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| REHABILITACION DE CAMINO A SANTA CRUZ   | 61-MEZQUITIC           | SANTA CRUZ                          | RURAL       | 272,550     | 272,550      | 272,550            | 272,550      | 100%        | 0           | 0              | KILÓMETROS      | 2                | •                      | 100%       |   |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| REHABILITACION DE CAMINO A TENZOMPA   | 61-MEZQUITIC           | SANTA CATARINA                      | RURAL       | 10,000      | 10,000       | 10,000             | 10,000       | 100%        | 0           | 0              | KILÓMETROS      | 1                |                        | 100%       |   |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| REHABILITACION DE CAMINO CERRO DE LA PUERTA A SANTA CATARINA                    | 61-MEZQUITIC           | SANTA CATARINA                      | RURAL       | 400,999     | 400,999      | 400,999            | 400,999      | 100%        | 1           |                | KILÓMETROS      | 40               | 41                     | 100%       |   |
| ALTIADILITACION DE CAMINO CENNO DE LA PUERTA A SANTA CATARINA                   | O. MEZQUITC            | SANTA CATARINA                      | NUNAL       | 400,999     | 400,999      | 400,999            | 400,999      | 10076       | "           | 1              | INCOME I RUS    | 18               | 18                     | 100%       |   |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| REHABILITACION DE CAMINOS EN SN MIGUEL  | 61-MEZQUITIC           | SAN MIGUEL (SAN MIGUE<br>HUAIXTITA) | EL RURAL    | 95,563      | 95,563       | 95,563             | 95,563       | 100%        | 0           | 0              | KILÓMETROS      | 32               | 33                     | 100%       |   |
|   |                        | (TOTAL TITAL)                       |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| REVESTIMIENTO DE CAMINO BAJIO DE LAS GALLINAS A SAN SEBASTIAN                   | 61-MEZQUITIC           | SAN SEBASTIÁN DE                    | RURAL       | 1,005,657   | 1,005,657    | 1,005,657          | 1,005,657    | 100%        | 0           | 0 0            | KILÓMETROS      | 28               | 21                     | 100%       |   |
|   |                        | TEPONAHUASTLÁN                      |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
|   |                        |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
| PARADEROS<br>CONSTRUCCIÓN   | 1                      |                                     |             |             |              |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |
|   | 1                      |                                     |             |             | 1            |                    |              |             |             |                |                 |                  |                        |            |   |

| ERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE                         |                       |  |          |                    | Monto de roc                                     | ırsos presupuesta   | rios        |                    | Dandimianta: Electric                               |                                  | Ave              | ance Físico            |              |  |
|---|-----------------------|--|----------|--------------------|--|---------------------|-------------|--------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------------|--------------|--|
| Destino del gasto   |                       | 1  |          |                    |  | nulado al Trimestre |             |                    | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre | Unidad de                        |                  |                        |              | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| (Denominación o descripción)                                    | Municipio             | Localidad                                    | Ambito   | Total Anual        |  | Programado          | Ejercido    |                    | ienerados Ejercidos                                 | Medida                           | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %     |  |
| 1 CONSTRUCCION DE PARADEROS EN CARRETERA UNION-ESTACION PEDRITO | 109-UNIÓN DE SAN ANTO | ONIO SAN BARTOLO DE<br>GONZÁLEZ (SAN BARTOL) | RURAL    | <b>2</b><br>44,523 | 3<br>44,523                                      | 44,523              | 5<br>44,523 | <b>5/3</b><br>100% | 6 7   | 0 PARADERO                       | 9 3              | 10                     | 10/9<br>100% | OBRA CONCLUIDA.  |
|   |                       | GONZÁLEZ (SAN BARTOL)                        | 0)       |                    |  |                     |             |                    |   |                                  |                  |                        |              |  |
| PUENTES Y PASOS PEATONALES                                      |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   |                                  |                  |                        |              |  |
| PARQUE RECREATIVO BLANCA FLOR                                   | 8-ARANDAS             | ARANDAS                                      | URBANO   | 117,380            | 117,380  | 117,380             | 117,380     | 100%               | 0   | 0 METROS<br>CUADRADOS,           | 0                | (                      | 0%           |  |
|   |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   | METROS<br>LINEALES               |                  |                        |              |  |
| PARQUE RECREATIVO EL CARMEN                                     | 8-ARANDAS             | ARANDAS                                      | URBANO   | 91,858             | 91,858   | 91,858              | 91,858      | 100%               | 0   | 0 METROS<br>CUADRADOS,           | 0                | (                      | 0%           |  |
|   |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   | METROS<br>LINEALES               |                  |                        |              |  |
| PLAZA DELEGACION MARTINEZ VALADEZ                               | 8-ARANDAS             | MANUEL MARTÍNEZ VALA<br>(AGUA NEGRA)         | DEZRURAL | 64,517             | 64,517   | 64,517              | 64,517      | 100%               | 0   | 0 METROS<br>CUADRADOS,           | 0                | (                      | 0%           |  |
|   |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   | METROS<br>LINEALES               |                  |                        |              |  |
| PLAZOLETA EL SAUZ   | 8-ARANDAS             | EL SAUZ DE CAJIGAL                           | RURAL    | 23,599             | 23,599   | 23,599              | 23,599      | 100%               | 0   | 0 METROS<br>CUADRADOS,           | 0                | (                      | 0%           |  |
|   |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   | METROS<br>LINEALES               |                  |                        |              |  |
| PLAZOLETA SANTO TORIBIO   | 8-ARANDAS             | ARANDAS                                      | URBANO   | 94,034             | 94,034   | 94,034              | 94,034      | 100%               | 0   | 0 METROS<br>CUADRADOS,<br>METROS | 0                | (                      | 0%           |  |
|   |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   | METROS<br>LINEALES               |                  |                        |              |  |
| PLAZOLETA UNIDAD ADMINISTRATIVA II                              | 8-ARANDAS             | ARANDAS                                      | URBANO   | 120,999            | 120,999  | 120,999             | 120,999     | 100%               | 0   | 0 METROS<br>CUADRADOS,           | 0                | (                      | 0%           |  |
| VADO  |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   | METROS<br>LINEALES               |                  |                        |              |  |
| VADO<br>VADOS   | 117-CAÑADAS DE OBREO  | GÓN RINCÓN DE GUZMÁN                         | RURAL    | 7,590              | 7,590  | 7,590               | 7,590       | 100%               | 0   | 0 METROS<br>CUADRADOS            | 90               | 91                     | 100%         | CONSTRUCCION DE TRES VADOS   |
|   |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   | CUADRADOS                        |                  |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE VADO  | 61-MEZQUITIC          | TOTUATE                                      | RURAL    | 87,050             | 87,050   | 87,050              | 87,050      | 100%               | 0   | 0 METROS<br>CUADRADOS            | 48               | 41                     | 100%         |  |
|   |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   | CUADRADOS                        |                  |                        |              |  |
| PUENTES VEHICULARES   |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   |                                  |                  |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAÑADA DE INFANTE           | 109-UNIÓN DE SAN ANTO | ONIO CAÑADA DE INFANTE                       | RURAL    | 231,242            | 231,242  | 231,242             | 231,242     | 100%               | 0   | 0 METROS<br>CUADRADOS,           | 100              | 101                    | 100%         | ESTA OBRA ES MITAD BENIFICIARIOS Y MITAD DEL MUNICIPIO, LOS BENEFICIARIOS HAN APORTADO \$85,700. LA OBRA YA SE CONCLUYO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. |
|   |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   | METROS<br>LINEALES               |                  |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE PUENTES Y VADO EN COMUNIDADES                   | 73-SAN JUAN DE LOS LA | GOS SANTA ROSA                               | RURAL    | 330,865            | 330,865  | 330,865             | 330,865     | 100%               | 0   | 0 METROS<br>CUADRADOS,           | 330,865          | 330,86                 | 100%         | CONSTRUCCION DE PUENTE EN SANTA ROSA DE LIMA REPARACION EN PUENTE LAS GOLONDRINAS VADO EN COMUNIDAD DE TRUJILLOS                                       |
|   |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   | METROS<br>LINEALES               |                  |                        |              |  |
| AMPLIACIÓN<br>AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN SANTA LUCIA     | 72-SAN DIEGO DE       | SANTA LUCÍA                                  | RURAL    | 85,193             | 85,193   | 85,193              | 85,193      | 100%               | 0   | 0 METROS                         | 1                |                        | 100%         |  |
|   | ALEJANDRÍA            |  |          |                    |  |                     |             |                    |   | CUADRADOS,<br>METROS             |                  |                        |              |  |
| PUENTE RANCHO LA YERBABUENA                                     | 8-ARANDAS             | YERBABUENA (HUIZACHA                         | L) RURAL | 44,750             | 44,750   | 44,750              | 44,750      | 100%               | 0   | 0 METROS                         | 0                |                        | 0%           |  |
|   |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   | CUADRADOS,<br>METROS             |                  |                        |              |  |
| OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES                               |                       |  |          |                    | <del>                                     </del> |                     |             |                    |   | LINEALES                         |                  |                        |              |  |
| OTROS  RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO ZAPOTILTIC 3A. ETAPA   | 121-ZAPOTILTIC        | ZAPOTILTIC                                   | URBANO   | 3,100,000          | 3,100,000  | 3,100,000           | 3,100,000   | 100%               | 0   | 0 CONTRATO                       | 1                |                        | 100%         | ESTA OBRA SE REALIZA CON FONDEREG 2009 Y FONDEREG COMPLEMENTARIO 2008. EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA AL 100%.  |
|   |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   |                                  |                  |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO CAMINO A AMACUAHUTITLANEJO         | 34-EJUTLA             | AMACUAUTITLANEJO                             | RURAL    | 6,140              | 6,140  | 6,140               | 6,140       | 100%               | 0   | 0 ALCANTARILLA                   | 1                |                        | 100%         | ESTA EROGACION CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN GUARDAGANADO EN CAMINO SACACOSECHA, PERO AL NO ENCONTRAR DICHO CONCEP                               |
|   |                       | (MACUAITLA)                                  |          |                    |  |                     |             |                    |   |                                  |                  |                        |              | UNIDAD DE MEDIDA, ELEGI EL DE ALCANTARILLA.  |
| APERTURA DE CAMINO A LA REPRESA EL CERRO COLORADO               | 61-MEZQUITIC          | CERRO COLORADO                               | RURAL    | 165,600            | 165,600  | 165,600             | 165,600     | 100%               | 0   | 0 KILÓMETRO                      | 0                |                        | 100%         |  |
|   |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   |                                  |                  |                        |              |  |
| APERTURA DE CAMINO A PRESA LA JOCOYOTA                          | 61-MEZQUITIC          | MINILLAS                                     | RURAL    | 61,812             | 61,812   | 61,812              | 61,812      | 100%               | 0   | 0 KILÓMETRO                      | 0                |                        | 100%         |  |
|   |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   |                                  |                  |                        |              |  |
| APERTURA DE CAMINO AL CHALATE                                   | 61-MEZQUITIC          | EL CHALATE (LOS                              | RURAL    | 355,810            | 355,810  | 355,810             | 355,810     | 100%               | 0   | 0 HORA DE<br>SERVICIO            | 221              | 22                     | 100%         |  |
|   |                       | CHALATES)                                    |          |                    |  |                     |             |                    |   | SERVICIO                         |                  |                        |              |  |
| APERTURA DE CAMINO PRESA EL TEPEHUAJE                           | 61-MEZQUITIC          | MEZQUITIC                                    | URBANO   | 129,605            | 129,605  | 129,605             | 129,605     | 100%               | 0   | 0 KILÓMETRO                      | 0                | (                      | 100%         |  |
|   |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   |                                  |                  |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA BOQUILLA                      | 61-MEZQUITIC          | LA BOQUILLA                                  | RURAL    | 18,200             | 18,200   | 18,200              | 18,200      | 100%               | 0   | 0 PIEZA                          | 1                |                        | 100%         |  |
|   |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   |                                  |                  |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE VADO  | 61-MEZQUITIC          | LAS CARRERAS                                 | RURAL    | 18,280             | 18,280   | 18,280              | 18,280      | 100%               | 0   | 0 ALCANTARILLA                   | 2                | :                      | 100%         |  |
|   |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   |                                  |                  |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE VADO  | 61-MEZQUITIC          | NOSTIC                                       | RURAL    | 6,000              | 6,000  | 6,000               | 6,000       | 100%               | 0   | 0 ALCANTARILLA                   | 1                |                        | 100%         |  |
|   |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   |                                  |                  |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE VADO  | 61-MEZQUITIC          | SAN JUAN DE NAVARRETI                        | E RURAL  | 1,400              | 1,400  | 1,400               | 1,400       | 100%               | 0   | 0 PIEZA                          | 1                |                        | 100%         |  |
|   |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   |                                  |                  |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE VADO  | 61-MEZQUITIC          | TOTUATE                                      | RURAL    | 69,650             | 69,650   | 69,650              | 69,650      | 100%               | 0   | 0 ALCANTARILLA                   | 1                |                        | 100%         |  |
|   |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   |                                  |                  |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE VADOS   | 61-MEZQUITIC          | POTRERO DE NAVARRETI                         | E RURAL  | 5,700              | 5,700  | 5,700               | 5,700       | 100%               | 0   | 0 PIEZA                          | 1                |                        | 100%         |  |
|   |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   |                                  |                  |                        |              |  |
| CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINO SAN JUAN DE POPOTITA            | 61-MEZQUITIC          | SAN ANDRÉS COHAMIATA                         | RURAL    | 40,334             | 40,334   | 40,334              | 40,334      | 100%               | 0   | 0 ALCANTARILLA                   | 5                |                        | 100%         |  |
|   |                       |  |          |                    | 1  |                     |             |                    |   |                                  |                  |                        |              |  |
|   |                       |  |          |                    |  |                     |             |                    |   |                                  |                  |                        |              |  |

| RCICIO FISCAL: 2009<br>IODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
|--|-------------------------|------------------------------------|--------|-------------|------------|-------------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| Destino del gasto  |                         |                                    |        |             |            | recursos presupue |                  |          | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                     | Av               | ance Fisico            |          |   |
| (Denominación o descripción)   | Municipio               | Localidad                          | Ambito | Total Anual | Ministrado | Programado        | stre<br>Ejercido | Avance % | Generados Ejercidos                                 | Unidad de<br>Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones   |
| 1  |                         |                                    |        | 2           | 3          | 4                 | 5                | 5/3      | 6 7   | 8                   | 9                | 10                     | 10/9     | 11  |
| CONSTRUCCION DE VADOS EN LOS LOBOS   | 61-MEZQUITIC            | LOS LOBOS                          | RURAL  | 77,000      | 77,00      | 0 77,00           | 77,00            | 0 100%   | 0   | ALCANTARILLA        | 4                | 4                      | 4 100%   |   |
|  |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE VADOS EN OCOTA DE LA SIERRA  | 61-MEZQUITIC            | OCOTA DE LOS LLANOS                | RURAL  | 95,032      | 95,03      | 2 95,03           | 2 95,03          | 2 100%   | 0   | ALCANTARILLA        | 5                | 5 .                    | 5 100%   |   |
|  |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE VADOS LOS SAUCES   | 61-MEZQUITIC            | LOS SAUCES                         | RURAL  | 13,000      | 13,00      | 0 13,00           | 13,00            | 0 100%   | 0   | ALCANTARILLA        | 1                | 1                      | 1 100%   |   |
|  |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE CAMINO A CAJONES   | 61-MEZQUITIC            | SANTA CATARINA                     | RURAL  | 132,250     | 132,25     | 0 132,25          | 0 132,25         | 0 100%   | 0   | LOTE                | 1                | 1                      | 1 100%   | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO  |
|  |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN CAMINO A POCHOTITA   | 61-MEZQUITIC            | POCHOTITA                          | RURAL  | 115,000     | 115,00     | 0 115,00          | 0 115,00         | 0 100%   | 0   | ESTUDIO             |                  | 1                      | 1 100%   |   |
|  |                         |                                    |        |             | ,          | 1                 | 11               |          |   |                     |                  |                        |          |   |
| ESTUDIO DE MODERNIZACION DE CAMINO CERRO DEL NIÑO A SAN MIGUEL H.  | 61-MEZQUITIC            | SAN MIGUEL (SAN MIGUEL             | DUDA   | 640,003     | 640,00     | 3 640,00          | 040.00           | 4000     |   | KILÓMETRO           |                  |                        | 2 100%   |   |
| ESTUDIO DE MODERNIZACION DE CAMINO CERRO DEL NINO A SAN MIGUEL N.  | 61-MEZQUITIC            | HUAIXTITA)                         | RURAL  | 640,003     | 640,00     | 3 640,00          | 5 640,00         | 3 100%   |   | KILOMETRO           | 44               | 4.                     | 2 100%   |   |
|  |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MODERNIZACION DE CAMINO  | 61-MEZQUITIC            | SAN SEBASTIÁN DE<br>TEPONAHUASTLÁN | RURAL  | 459,373     | 459,37     | 3 459,37          | 3 459,37         | 3 100%   | 0   | LOTE                | 1                | 1                      | 1 100%   | ESTUDIO Y PROYECTO GEOMETRICO   |
|  |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
| PROYECTO DE RECTIFICACION DE CURVAS CAMINO A NUEVA COLONIA   | 61-MEZQUITIC            | NUEVA COLONIA                      | RURAL  | 8,855       | 8,85       | 5 8,85            | 5 8,85           | 5 100%   | 0   | LOTE                | 1                | 1                      | 1 100%   |   |
|  |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
| REHABILITACION DE CAMINO LA ESTANCIA   | 61-MEZQUITIC            | LOS SAUCES                         | RURAL  | 296,933     | 296,93     | 3 296,93          | 3 296,93         | 3 100%   | 0   | KILÓMETRO           | 12               | 2 1:                   | 2 100%   |   |
|  |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
| REHABILITACION DE GUARDAGANADO EN CAMINO CENTRO ECO TURISTICO AGUA   | 61-MEZQUITIC            | TOTUATE                            | RURAL  | 7,500       | 7,50       | 0 7,50            | 0 7,50           | 0 100%   | 0   | LOTE                | 1                | 1                      | 1 100%   |   |
| CALIENTE   |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
| REVESTIMIENTO CAMINO JIMULCO-RANCHO VIEJO  | 61-MEZQUITIC            | JIMULCO                            | RURAL  | 9,000       | 9,00       | 9.00              | 9,00             | 0 100%   | 0   | HORA DE             |                  | 6 6                    | B 100%   | EXTRACCION DE MATERIAL  |
|  |                         |                                    |        |             |            |                   | -                |          |   | SERVICIO            |                  |                        |          |   |
| TRAZO DE CAMINO POCHOTITA  | 61-MEZQUITIC            | POCHOTITA                          | RURAL  | 85,962      | 85,96      | 2 85,96           | 2 85,96          | 4000     |   | FOTUDIO             |                  |                        | 4000     | POTUDIO TODOCODATION  |
| IRAZO DE CAMINO POCHOTTA   | 61-MEZQUITIC            | POCHOTTIA                          | RURAL  | 65,962      | 65,96      | 2 00,90.          | 2 60,90          | 2 100%   |   | ESTUDIO             | '                |                        | 1 100%   | ESTUDIO TOPOGRAFICO   |
|  |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
| INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN  APORTACION DEL MUNICIPIO PARA PROGRAMA DE BORDERIA 2009  |                         |                                    | RURAI  |             |            |                   |                  |          | -1  |                     |                  | vi -                   |          |   |
| APORTACION DEL MUNICIPIO PARA PROGRAMA DE BORDERIA 2009  | 109-UNION DE SAN ANTONI | O COBERTURA MUNICIPAL              | RURAL  | 283,404     | 283,40     | 4 283,40          | 4 283,40         | 4 100%   | 0   | M2, BORDO           | 31               | 3                      | 1 100%   | EL MUNICIPIO SOLO APORTARA \$254,853,84 Y LA OTRA PARTE ES BENEFICIARIOS Y EL ESTADO POR MEDIO DE UN PROGRAMA QUE BAJO EL AREA DE DESARROLLO RURAL. LA UNIDAD DE MEDIDA NO VENE EN LAS OPCIONES DEL FORMATO DE CAPITURA SE VAN A REALIZAR 31 UN BORDOS. CAMBIO LA CANTIDAD DE APORTACION DE INMUNICIPIO CON UN PROMEDIO DE \$257,20 Y AQ UE EL MUNICIPIO TERMINO POR ASUMIRI DOS DE LOS PROYECTOS |
|  |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          | CAN IDIAD DE APORTACION DEL MONICIPIO CON UN PROMEDIO DE \$28/50 YA QUE EL MUNICIPIO TERMINO POR ASUMIR LOS GASTOS DE LOS PROYECTOS<br>SUPERVISION COMO UNA AYUDA EXTRA A LOS BENEFICIARIOS, ESTO SE DETERMINO EN LOS ULTIMOS MESES DEL AÑO. POR ESTO CAMBIO EL PRESUPUES<br>IANTERIORMENTE REPORTADO   |
| INFRAESTRUCTURA PECUARIA   |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
| APORTACION MUNICIPAL PARA LA TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL<br>RASTRO  | 43-LA HUERTA            | LA HUERTA                          | URBANO | 1,000,000   | 1,000,00   | 0 1,000,00        | 1,000,00         | 0 100%   | 0   | M2, PRESÓN          | 600              | 0 601                  | 0 100%   | QUIERO ACLARAR QUE EN EL APARTADO DE UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS UNICAMENTE Y NO COMO SISTEMA LO DA.  |
|  |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO   | 43-LA HUERTA            | APAMILA                            | RURAL  | 23,040      | 23,04      | 0 23,04           | 23,04            | 0 100%   | 0   | GRANJAS             | 40               | 0 40                   | 100%     | QUIERO ACLARAR QUE EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES EN VEZ DE GRANJAS YA QUE EL SISTEMA NO ARROJA LA INDICADA PERO SE OPT<br>MEDIDA DE GRANJAS PORQUE SE LE ACERCA MAS AL CONCEPTO REFERIDO.  |
|  |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          | MEDIDA DE GRANDAS PORQUE SE LE ACERCIA RIAS AL COMCEPTO REPERIDO.   |
| OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL   |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
| OTROS  CONSTRUCCION DE CAMINO QUE ENTRONCA A LA LOCALIDAD DE LOS GONZALEZ  | 106-TUXCACUESCO         | LOS GONZÁLEZ                       | RURAL  | 708,201     | 708,20     | 1 708,20          | 1 708,20         | 1 100%   | ol  | OBRA                | 708,20           | 1 708,20               | 1 100%   |   |
|  |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE UN PUENTE VADO EN EL RIO AYUQUILA EN LOS PREDIOS DE POTRERILLOS  | 106-TUXCACUESCO         | ZENZONTLA                          | RURAL  | 216,000     | 216,00     | 0 216,00          | 216,00           | 0 100%   | 0   | OBRA                | 216,000          | 0 216,000              | 0 100%   |   |
| TOTALLEGG  |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE UN PUENTE VADO EN RIO TUXCACUESCOEN LOS PREDIOS PAL  | 0 106-TUXCACUESCO       | EL REPARITO                        | RURAL  | 124,200     | 124,20     | 0 124,20          | 124,20           | 0 100%   | 0   | OBRA                | 124,200          | 0 124,20               | 0 100%   |   |
| VERDE  |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
| CUARTA ETAPA DE PAVIMENTACION DEL TRAMO CARRETERO TUXCACUESCO-<br>CHACHAHUATLAN  | 106-TUXCACUESCO         | CHACHAHUATLÁN                      | RURAL  | 648,000     | 648,00     | 0 648,00          | 648,00           | 0 100%   | 0   | METROS              | 648,000          | 648,00                 | 0 100%   |   |
| REHABILITACION DE CAMINO RURALES   | 106-TUXCACUESCO         | COBERTURA MUNICIPAL                | RURAL  | 174,437     | 174,43     | 7 174,43          | 7 174,43         | 7 100%   | 0   | OTROS               | 174,433          | 7 174,43               | 7 100%   |   |
|  |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
| SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION EN EL TRAMO CARRETERO CRUCERO DE  | 106-TUXCACUESCO         | SAN MIGUEL                         | RURAL  | 19,514      | 19,51      | 4 19.51           | 4 19,51          | 4 100%   | 0   | METROS              | 19.514           | 4 19,514               | 4 100%   |   |
| TUXCACUESCO-SAN MIGUEL-EL PLATANAR   |                         |                                    |        | 15,514      | 10,01      | 13,01             | .3,51            |          |   |                     | .8,514           | 18,01                  |          |   |
| GUARDAGANADOS  | 117-CAÑADAS DE OBREGÓI  | N LA LAGUNA DE GOBIERNO            | RURAL  | 15,489      | 15,48      | 9 15,48           | 9 15,48          | 9 100%   | 0   | APOYO               | 3                | 8                      | B 100%   | CONSTRUCCION DE GURDAGANADOS EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES  |
|  |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
| CONST. DE GUARDAGANADO EN LA ENTRADA CARR. A COLOTLAN POB. DE MILPILL  | AS 120-ZAPOPAN          | MILPILLAS                          | RURAL  | 104,168     | 104,16     | 8 104,16          | 8 26,04          | 2 25%    | 0   | OTROS               | 1                | 1 0                    | 25%      | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN POBLADO DE MILPILLAS MESA DE SAN JUAN EJIDO, ASÍ COMO LA UNIDAD DE MEDIDA ES GUARDAGANADO   |
| MESA DE SAN JUAN EJIDO   |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EL CAMINO A LOS GUAJES EN EL POBLAD  | 00 120-ZAPOPAN          | ZAPOPAN                            | URBANO | 66,553      | 66,55      | 3 66,55           | 3 66,55          | 3 100%   | 0   | METRO               | 27               | 7 2:                   | 7 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO LA COFRADIA EJIDO. OBRA FINIQUITADA  |
| LA COFRADIA EJIDO  |                         |                                    | 1      | ,500        | 22,00      | 23,00             | 23,00            |          |   | CUADRADO            |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE CUARRACANADO EN EL DORI ADO DE CONTROLOS   | I 400 TARODAN           | 74000411                           | UDDANO |             |            |                   |                  | 050      |   | HETPOG              |                  |                        | 4000     | A AUDICA CIONADE LA CODA PO DE DEL DON ADO DE MILIDIA A MECA DE CANALIAN E IDO  |
| CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EL POBLADO DE MILPILLAS MESA DE SAN<br>JUAN EJIDO  | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN                            | URBANO | 54,891      | 54,89      | 1 54,89           | 13,72            | 3 25%    | 0   | METROS<br>CUADRADOS | 22               | 21                     | 2 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO DE MILPILLAS MESA DE SAN JUAN EJIDO  |
|  |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE VADO UBICADO EN EL CAMINOA LA COFRADIA A 300 M DE LA PUERTA VIEJA DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ZAPOPAN | 120-ZAPOPAN             | COBERTURA MUNICIPAL                | RURAL  | 78,535      | 78,53      | 5 78,53           | 78,53            | 5 100%   | 0   | OTROS               | 1                | 1                      | 1 100%   | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA PUERTA VIEJA EN LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ZAPOPAN OBRA FINIQUITADA   |
|  |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
| TRAZO, DEMOLICION Y NIVELACION DE TERRACERIAS PARA COLOCACION DE<br>EMPEDRADO EN LA COLONIA LA FLORIDA                       | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN                            | URBANO | 733,032     | 733,03     | 2 733,03          | 2 515,23         | 7 70%    | 0   | METRO<br>CUADRADO   | 2,932            | 2,93                   | 2 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA FLORIDA.  |
|  |                         |                                    |        |             |            |                   |                  |          |   |                     |                  |                        |          |   |
|  | 1                       | 1                                  | 1      | 1           |            | 1                 | 1                | 1        | 1   | 1                   | I .              | 1                      | 1        |   |

|   |                       |  |            |              | Monto de rec | ursos presupuesta  | rios      |            | Rendimiento | s Financieros |                   | Avai             | nce Fisico             |             |  |
|---|-----------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|--|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio             | Localidad                              | Ambito     | Total Anual  |              | nulado al Trimestr | A         | Avance %   | Acumulados  |               | Unidad de         | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %    | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| ·   | manicipio             | Localidad                              | Ambito     | I otal Anual | Ministrado   | Programado         | Ejercido  |            | Generados   | Ejercidos     | Medida            | Programado Anuai |                        |             |  |
| ADICIONAL CONSTRUCCION REPRESA EL TEPEHUAJE   | 61-MEZQUITIC          | MEZQUITIC                              | URBANO     | 822,642      | 822,642      | 822,642            | 822,642   | <b>5/3</b> | 0           | 7             | LOTE 8            | 9 10             | <b>10</b>              | 10/9<br>10% | S850,000.00 EN MURO DE MAMPOSTERIA Y EL RESTO EN ACARREO DE AGUA Y PAGO DE SUPERVISION   |
|   |                       |  |            |              |              |                    |           |            |             |               |                   |                  |                        |             |  |
| AMPLIACION DE CORRALES DE MANEJO EN LA GANADERA MPAL.   | 61-MEZQUITIC          | MEZQUITIC                              | URBANO     | 39,789       | 39,789       | 39,789             | 39,789    | 100%       | 0           |               | METRO<br>CUADRADO | 140              | 140                    | 100%        | EL TRABAJO FUE DE HERRERIA POR 2400 KG.  |
| CONSTRUCCION DE BAÑO GARRAPATICIDA  | 61-MEZQUITIC          | MESA DEL FRAILE (MESA<br>GUADALUPE)    | A DE RURAL | 62,546       | 62,546       | 62,546             | 62,546    | 100%       | 0           | (             | LOTE              | 1                | 1                      | 100%        | FOSA CORRALES Y RAMPA  |
| CONSTRUCCION DE BODEGA LA JOCOYOTA  | 61-MEZQUITIC          |  | RURAL      |              | 25.063       |                    |           |            |             |               |                   |                  |                        |             |  |
| CONSTRUCCION DE BODEGA LA JOCOTOTA  | 61-MEZQUITIC          | MINILLAS                               | RURAL      | 25,063       | 25,063       | 25,063             | 25,063    | 100%       |             |               | BODEGA            |                  | '                      | 100%        |  |
| CONSTRUCCION DE CORRALES DE MANEJO EN LA JOCOYOTA   | 61-MEZQUITIC          | MINILLAS                               | RURAL      | 41,896       | 41,896       | 41,896             | 41,896    | 100%       | 0           | (             | METRO LINEAL      | 70               | 70                     | 100%        |  |
| CONSTRUCCION DE REPRESA EL CHALATE  | 61-MEZQUITIC          | EL CHALATE (LOS                        | RURAL      | 1,536,503    | 1,536,503    | 1,536,503          | 1,536,503 | 100%       | 0           |               | METRO CÚBICO      | 649              | 649                    | 100%        |  |
|   |                       | CHALATES)                              |            |              |              |                    |           |            |             |               |                   |                  |                        |             |  |
| CONSTRUCCION DE REPRESA EL MORTERO  | 61-MEZQUITIC          | EL MORTERO                             | RURAL      | 437,899      | 437,899      | 437,899            | 437,899   | 100%       | 0           | C             | METRO CÚBICO      | 207              | 207                    | 100%        | ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO  |
| CONSTRUCCION DE REPRESA EN EL CERRO COLORADO  | 61-MEZQUITIC          | CERRO COLORADO                         | RURAL      | 508,172      | 508,172      | 508,172            | 508,172   | 100%       | 0           | (             | METRO CÚBICO      | 235              | 235                    | 100%        | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO   |
| CONSTRUCCION DE REPRESA LA JOCOYOTA   | 61-MEZQUITIC          | MINILLAS                               | RURAI      | 259,801      | 259.801      | 259.801            | 259.801   | 100%       |             | ,             | METROS            | 128              | 128                    | 100%        |  |
|   |                       |  |            |              |              |                    |           |            |             |               | CÚBICOS           |                  |                        |             |  |
| CONSTRUCCION DE REPRESA LA TABERNA  | 61-MEZQUITIC          | MEZQUITIC                              | URBANO     | 346,237      | 346,237      | 346,237            | 346,237   | 100%       | 0           | (             | METRO CÚBICO      | 160              | 160                    | 100%        |  |
| CONSTRUCCION DE REPRESA TATEIKIE EN SAN ANDRES  | 61-MEZQUITIC          | SAN ANDRÉS COHAMIAT                    | A RURAL    | 471,532      | 471,532      | 471,532            | 471,532   | 100%       | 0           | (             | METRO CÚBICO      | 234              | 234                    | 100%        |  |
|   |                       |  |            |              |              |                    |           |            |             |               |                   |                  |                        |             |  |
| DESENSOLVE DE BORDO DE ABREVADERO EN TOTUATE  | 61-MEZQUITIC          | TOTUATE                                | RURAL      | 38,740       | 38,740       | 38,740             | 38,740    | 100%       | 0           | (             | LOTE              | 1                | 1                      | 100%        |  |
| ASTOS INDIRECTOS  |                       |  |            |              |              |                    |           |            |             |               |                   |                  |                        |             |  |
| OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS  APORTACION DEL MUNICIPIO PARA PROG. EMPLEO EMERGENTE | 109-UNIÓN DE SAN ANTO | ONIO COBERTURA MUNICIPAL               | URBANO     | 60,000       | 60,000       | 60,000             | 60,000    | 100%       | 0           | (             | ADULTO Y JÓVEN    | 50               | 50                     | 100%        | EL PROGRAMA ES DE 3 MESES DE EMPLEO, EL ESTADO APORTARA \$240,000 Y EL MUNICIPIO \$60,000. LOS BENEFICIARIOS SON DE LA CABECERA<br>DE OTRAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.   |
|   |                       |  |            |              |              |                    |           |            |             |               |                   |                  |                        |             |  |
|   |                       | ONIO COBERTURA MUNICIPAL               |            | 100,000      | 100,000      | 100,000            | 100,000   | 100%       | 0           | C             | ESCUELA           | 10               | 10                     | 100%        | SE APOYARON DIEZ ESCUELAS DEL MUNICIPIO EN ESTE AÑO LAS COMUNIDADES QUE SE APOYARON FUERON SAUCILLO, 2 DE SANTA TERESA, L<br>DE SUPERVISION, SAN ANTONIO DE LA GARZA, CARREON, LAS PALMAS LA TRINIDAD Y TLACUITAPA. TODAS LAS ESCUELAS SE INCLUYEN EN EL N<br>FORMATO YA QUE ES EL MISMO CONCEPTO Y LA MISMA CLAVE.  |
| CONSTRUCCION DE ATRIO DE REMODELACION DE JARDIN   | 109-UNIÓN DE SAN ANTO | ONIO EL SALTO DE SAN ANTOI             | NIO RURAL  | 51,958       | 51,958       | 51,958             | 51,958    | 100%       | 0           | (             | OBRA              | 1                | 1                      | 100%        | LA OBRA QUEDO CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANSIERAMENTE Y EL PRESUPUESTO FUE MENOR A LO QUE SE HABIA PRESUPUESTADO PUES A DETALLES QUE SE LE IBAN HACER A LA OBRA SE DETERMINO QUE NO POR QUE EL TIEMPO DE TERMINACIÓN YA NO LO PERMITIA.  |
| CONSTRUCCION DE MODULO DE FERIA 2 ETAPA   | 109-UNIÓN DE SAN ANTO | ONIO UNIÓN DE SAN ANTONIO              | URBANO     | 771,429      | 771,429      | 44,517             | 44,517    | 6%         | 0           | (             | OBRA              | 1                | 1                      | 100%        | ESTA OBRA COMENZO EN EL 2008. ESTA OBRA SE DIVIDIO EN MAS ESTAPAS PERO LO QUE ES DE LA ETAPA 2 EL PRESUPUESTO ASIGANDO A ESTAPAS PERO LO QUE ES DE LA ETAPA 2 EL PRESUPUENTA PERO LO QUE ES DE LA ETAPA 2 EL PRESUPUENTA PERO LO QUE ES DE LA ETAPA 2 EL PRESUPUENTA PERO LO QUE ES DE LA ETAPA 2 EL PRESUPUENTA PERO LO QUE ES DE LA ETAPA 2 EL PRESUPUENTA PERO LO QUE ES DE LA ETAPA 2 EL PRESUPUENTA PERO LO QUE EN LA ETAPA 2 EL PRESUPUENTA PERO LO QUE EN LA ETAPA 2 EL PRESUPUENTA PERO LO QUE EN LA ETAPA PERO LO QUE EN LA ETAPA PERO LO QUE EN LA ETAPA PERO LO QUE ENTRE PEROLDO DE LA ETAPA PEROLDO DE L |
|   |                       |  |            |              |              |                    |           |            |             |               |                   |                  |                        |             | CUBRO DE OTRO RECURSO POR LO QUE SOLO PUE NECESARIO QUE SE GASTARAN LA CANTIDAD MENCIONADA ANTERIORMENTE, ESTA ETAPA :<br>FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE.   |
| CONSTRUCCION DE MODULO DE FERIA 3ERA ETAPA  | 109-UNION DE SAN ANTO | ONIO UNIÓN DE SAN ANTONIO              | URBANO     | 2,428,571    | 2,428,571    | 575,000            | 575,000   | 24%        | 0           | (             | OBRA              | 1                | 1                      | 100%        | LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y EL PRESUPUESTO NO SE EJECUTO TODO EL QUE SE HABIA PRESUPUESTADO YA QUE SE DIO DE OTROS RECURSO<br>PAGO A LOS CONTRATISTAS Y DE FISM SOLO \$575,000.   |
| CONSTRUCCION DE PORTAL EN CAPILLA Y COSNTRUCCION DE BODEGA  | 109-UNIÓN DE SAN ANTO | ONIO LOS HORCONES                      | RURAL      | 80,959       | 80,959       | 80,959             | 80,959    | 100%       | 0           | (             | OBRA              | 1                | 1                      | 100%        | OBRA CONCLUIDA.  |
| CONSTRUCCION DE SANITABIOS EN CADIL LA SECUNDA ETABA (E UDO LAZADO                                      | 109-UNIÓN DE SAN ANTO | DAILO CAN IONACIO                      | RURAL      | 58,710       | 58,710       | 58,710             | 58,710    | 100%       |             | ,             | OBRA              | 100              | 100                    | 100%        | SETA ORDA ES LA CONTRILIACION DE UNA QUE SE MADIA DEALITADO EN EL 2008 DEDO LA OTDA ORDA ABADOO LO QUE EUE EL INTEDIÓD DE LA   |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CAPILLA SEGUNDA ETAPA (EJIDO LAZARO CARDENAS)                             | IOSIGNION DE SAN ANTO | SNIO SAN ISINGIO                       | KUKAL      | 56,710       | 36,710       | 36,710             | 36,710    | 10036      |             |               | ОВКК              | 100              | 100                    | 100.6       | ISSTA ORBA ES LA CONTRUACION DE UNA QUE SE HABIA REALIZADO EN EL 2009, PERO LA OTRA OBRA BARACO LO QUE FUE EL INTERIOR DE LA<br>SESTE ABARCA LO QUE ES LA PARTE EXTERIOR SE MANEJO COMO UNA SEGUIDA ETARA PARA QUE EN 18 ET UBIERA UNA CONIDIAD YA QU<br>POBLACION LA RELACIONA COMO UNA MISMA. ESTA OBRA YA ESTA CONCLUDA EL PRESUPUESTO FUE MENOR AL REPORTADO ANTERIORMENT  |
| CONTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS A UN COSTADO DEL TEMPLO  | 109-UNIÓN DE SAN ANTO | ONIO PRIMAVERA (HACIENDA<br>PRIMAVERA) | DE RURAL   | 20,842       | 20,842       | 20,842             | 20,842    | 100%       | 0           | (             | OBRA              | 1                | 1                      | 100%        | OBRA CONCLUIDA. EL PRESUPUESTO SE MODIFICO AL QUE SE HABIA REPORTADO ANTERIORMENTE YA QUE APETICION DE LOS CIUDADANOS DE LOCALIDAD SE LE HICIERON ALGUNOS DETALLES DE ULTIMA HORA Y ESTOS QUEDARAN SATISFECHOS CON LA OBRA.  |
| COSNTRUCCION DE RAMPAS PARA BICICROS EN UNIDAD DEPORTIVA EL CERRITO                                     | 109-UNIÓN DE SAN ANTO | ONIO UNIÓN DE SAN ANTONIO              | URBANO     | 74,544       | 74,544       | 74,544             | 74,544    | 100%       | 0           | (             | OBRA              | 1                | 1                      | 100%        | OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. NINGUNA DE LAS TIPOS DE LOS GASTOS MENCIONA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPO  |
|   |                       |  |            |              |              |                    |           |            |             |               |                   |                  |                        |             | ESO LO CLASIFIQUE DENTRO DE OTROS GASTOS YA QUE ME PARECIO MAS ADECUADA, ES UNA OBRA QUE COMPLEMENTA EL MEJORAMIENTO D<br>DEPORTIVO Y NO DE UNA INTALACION EN SU TOTALIDA NUEVA.   |
| ENMALALDO DE ESTACIONAMIENTO EN MODULO DE FERIA   | 109-UNIÓN DE SAN ANTO | ONIO UNIÓN DE SAN ANTONIO              | URBANO     | 23,649       | 23,649       | 23,649             | 23,649    | 100%       | 0           | C             | OBRA              | 1                | 1                      | 100%        | OBRA CONCLUIDA.  |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION BECAS Y DESPENSAS  | 109-UNIÓN DE SAN ANTO | ONIO COBERTURA MUNICIPAL               | URBANO     | 426,560      | 426,560      | 324,368            | 324,368   | 76%        | 25          | (             | NIÑO              | 203              | 203                    | 100%        | SOLO SE A DIERON 3 MINISTRACION DE LAS BECAS DE ESTE AÑO, YA QUE LA OTRA NO SE ALCANSO A DAR POR TIEMPO Y POR ESO SOBRO DININ<br>PRESUPPLESTADO. LOS INTERESES DE ESTA CUENTA SON SOLO LOS DEL LOS 12 MESES DEL 2009, LOS INTERESES DE AÑOS ANTERIORES Y DE  |
| OBRA COMPLEMENTARIA EN MODULO DE FERIA  | 109-UNIÓN DE SAN ANTO | ONIO UNIÓN DE SAN ANTONIO              | URBANO     | 34,500       | 34,500       | 34,500             | 34,500    | 100%       | 0           | (             | OBRA              | 1                | 1                      | 100%        | LERCIERO SE UTILIZARON EN ESTA OBRA.  OBRA CONCLUIDA. EN ESTE ULTIMO FORMATO DE REPORTE DEL CICLO 2009, MENCIONO QUE SE ENTREGO A LA ADMINISTRACION 2010-2012 UN SOBRAÑE DE SSAS 815 ZE RECURSO QUE NO SE PUEDE REPORTAR EN FORMATO YA QUE NO FUE APLICADO A NINGUAN OBRA Y NO HAY ALCUN CI  |
|   |                       |  |            |              |              |                    |           |            |             |               |                   |                  |                        |             | SE ACOMODE A ESTE CONCEPTO ANTES MENCIONADO, POR ESO HAGO MENCION DE ESTO EN ESTE ULTIMO REPORTE.  |
| REMODELACION DE CAPILLA DEL ESPIRITU SANTO COL. SAN AGUSTIN.  | 109-UNION DE SAN ANTO | ONIO UNIÓN DE SAN ANTONIO              | URBANO     | 130,993      | 130,993      | 130,993            | 130,993   | 100%       | 0           | (             | OBRA              | 100              | 100                    | 100%        | ESTA OBRA YA SE CONCLUYE FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EL PRESUPUESTO QUE APORTO EL MUNICIPIO SOLO FUE DE \$130,893 YA QUE LO<br>DE L'IQUIDEZ NO SE PUDO APORTAR LO QUE EN EL OTRO REPORTE SE HABIA MENCIONADO. POR ESTES MOTIVO EL PRESUPUESTO CAMBIO AL IR<br>REPORTADO.   |
| REMODELACION DE PARQUE JUAN DIEGO EN LA COL. EL TEPEYAC (TIERRA LAMA, PASTO Y JARDIN)                   | 109-UNIÓN DE SAN ANTO | ONIO UNIÓN DE SAN ANTONIO              | URBANO     | 60,000       | 60,000       | 60,000             | 60,000    | 100%       | 0           | (             | OBRA              | 2                | 2                      | 100%        | SE DICE QUE SON 2 OBRAS PORQUE EL PARQUE ESTA DIVIDIDO POR UNA PEQUEÑA CANCHA. OBRA YA CONCLUIDA.  |
| REMODELACION DEL TEMPLO   | 109-UNIÓN DE SAN ANTO | DNIO ESTACIÓN PEDRITO                  | RURAL      | 462,551      | 462,551      | 462,551            | 462,551   | 100%       | 0           | (             | OBRA              | 1                | 1                      | 100%        | OBRA CONCLUIDA, EN LA QUE LOS BENEFICIARIOS Y EL MUNICIPIO APORTARIAN LA MITAD CADA PARTE, PERO LOS BENEFICIARIOS SOLO APORT   |
|   |                       |  |            |              |              |                    |           |            |             |               |                   |                  |                        |             | Y EL MUNICIPIO \$329,914.  |
|   |                       |  |            |              |              |                    |           |            |             |               |                   |                  |                        |             |  |

| QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |  |  |  |   | Monto de roce  | rsos presupuesta  | rios   | D                                    | siantas Financias                          |  | Avai   | nce Fisico   |                                      |  |
|--|--|--|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|--|
| Destino del gasto  |  |  |  |   |  | ulado al Trimestre  | 9  | Acum                                 | nientos Financieros<br>ulados al Trimestre | Unidad de  |  |  |                                      | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| (Denominación o descripción)   | Municipio  | Localidad  | Ambito   | Total Anual   |  | Programado  | Ejercido   | rance % General                      | dos Ejercidos                              | Medida   | Programado Anual   | Acumulado al Trimestre   | Avance %                             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  |
| 1 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE 1   | 400 UNIÓN DE CAN ANTONI  | O LONG DEL AIDE « OMETA E  | SEL DUDA   | 2 58.258  | 3  | 4<br>58.258   | 5  | 5/3 6                                | 7  | 8  | 9  | 10   | 10/9                                 | 11 OBRA EN LA QUE TODO EL RECURSO ES POR PARTE DEL MUNICIPIO YA ESTA CONCLUIDA.  |
| SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE 1<br>CAPILLA  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO   | AIRE)  | DELIKUKAL  | 58,258  | 58,258   | 58,258  | 58,258   | 100%                                 | 0  | UOBRA  | 1  | 1  | 100%                                 | OBRA EN LA QUE TODO EL RECORSO ES POR PARTE DEL MUNICIPIO YA ESTA CONCLUIDA.   |
|  |  |  |  |   |  |   |  |                                      |  |  |  |  |                                      |  |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYAS EN DIFERENTES CALLES 1  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONI/   | O COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 76,504  | 76,504   | 76,504  | 76,504   | 100%                                 | 0  | 0 LOTE   | 100  | 100  | 100%                                 | SE HAN PUESTO BOYAS EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EN DIFERENTES LOCALIDADES. OBRA YA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAME<br>CAMBIO EL PRESUPUESTO AL QUE SE REPORTO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES YA QUE LOS ULTIMOS DE DICIEMBRE SE COMPRARON MAS BOYAS D  |
|  |  |  |  |   |  |   |  |                                      |  |  |  |  |                                      | URGENCIA.  |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTENEDORES PARA DEPOSITO DE BASURA 1  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONI  | O UNIÓN DE SAN ANTONIO   | URBANO   | 19,550  | 19,550   | 19,550  | 19,550   | 100%                                 | 0  | 0 LOTE   | 1  | 1  | 100%                                 | ESTA CONCLUIDO ESTE GASTO SON CONTENEDORES PARA LA BASURA QUE SE COLOCORAN EN ALGUNOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.   |
|  |  |  |  |   |  |   |  |                                      |  |  |  |  |                                      |  |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTATUA DE INDEPENDENCIA EN GLORIETA SOBRE 1  | 109J INIÓN DE SAN ANTONI   | O LINIÓN DE SAN ANTONIO  | URBANO   | 138,000   | 138.000  | 138,000   | 138,000  | 100%                                 | 0  | OLOTE  |  |  | 100%                                 | OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE.  |
| CART U SD  |  |  |  | ,   |  |   |  |                                      |  | 1  |  |  |                                      |  |
|  |  |  |  |   |  |   |  |                                      |  |  |  |  |                                      |  |
|  | 59-MAZAMITLA   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 1,732   | 1,732  | 1,732   | 1,732  | 100%                                 | 0  | 0 DIA  | 1,732  | 1,732  | 100%                                 | SON LAS COMISIONES BANCARIAS QUE COBRA EL BANCO POR MOVIMIENTOS  |
| SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION Y CONTROL DE 1   | 120-ZAPOPAN  | ZAPOPAN  | URBANO   | 2,733,324   | 2,733,324  | 2,733,324   | 2.609.860  | 95% 1.8                              | 162,532                                    | 0 ASISTENCIA   | 1  | 1  | 100%                                 | EL DESTINO DEL GASTO CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR SERVISION PROFESIONALES DE SUPERVISION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y E  |
| OBRAS  |  |  |  | 2,,   | 2,,.   | -11,  | 2,223,000  | .,.                                  |  | TÉCNICA  |  |  |                                      | DE OBRAS   |
|  |  |  |  |   |  |   |  |                                      |  |  |  |  |                                      |  |
| PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  OPERATIVA   | -  |  |  |   |  |   |  |                                      |  |  |  |  |                                      |  |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL   |  |  |  |   |  |   |  |                                      |  |  |  |  |                                      |  |
| 2% EN COMPUTO Y MOBILIARIO PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CAPILLAS DE VELACION   | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO   | O UNIÓN DE SAN ANTONIO   | URBANO   | 122,029   | 122,029  | 122,029   | 122,029  | 100%                                 | 0  | 0 EQUIPO   | 100  | 100  | 100%                                 | EN ESTE REPORTE SE INCLUYE LA ADQUISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA SEGUIR CON LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE GA<br>PARA DAR UN MEJOR SERVICIO, ESTA OBRA SE HACE CON EL 2% DE FISM. LA OBRA SALIO MAS BARATA QUE LO QUE SE HABIA PRESUPUESTADO EN I  |
| ADQUISICION Y EQUIPO DE MATERIAL 1   | 120-ZAPOPAN  | ZAPOPAN  | URBANO   | 1,822,216   | 1,822,216  | 1,822,216   | 1,217,303  | 67%                                  | 0  | 0 EQUIPO   | 1  | 1  | 100%                                 | REPORTES ANTERIORES. OBRA CONCLUIDA  EL DESTINO DEL GASTO CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA DAR FORTALECIMIENT  |
|  |  |  |  |   |  |   |  |                                      |  |  |  |  |                                      | CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR CON EFICACIA Y EFECTIVIDAD LAS FUNCIONES Y ACTIVIDA<br>SE TIENEN ENCOMENDADAS   |
| REGULARIZACIÓN DE PREDIOS (LIGA DE CARTOGRAFIA Y BASE DE DATOS) 9  | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE  | URBANO   | 188,094   | 188,094  | 188,094   | 166,750  | 89%                                  | 0  | 0 EQUIPO   |  |  | 100%                                 | TERMINADA  |
| REGULARIZACION DE PREDIOS (LIGA DE CARTOGRAFIA 1 BASE DE DATOS)  | 90-TLAQUEPAQUE   | LAQUEPAQUE   | UKBANU   | 188,094   | 100,094  | 100,094   | 100,750  | 0070                                 | 3  | UEQUIPU  | ]  | 1  | 100%                                 | I ELIMINALIA   |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | +  | 1  |  | 1   |  |   |  |                                      |  |  |  |  | l                                    |  |
| ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INGRESOS DE CAJA UNICA.   | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO   | O UNIÓN DE SAN ANTONIO   | URBANO   | 141,795   | 141,795  | 141,795   | 141,795  | 100%                                 | 0  | 0 SISTEMA  | 100  | 100  | 100%                                 | LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE.   |
| OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL<br>OTROS   |  |  |  | *   | ,  |   |  |                                      | •  |  | 1  |  |                                      |  |
|  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 1,126,358,771   | 1,126,358,771  | 1,126,358,771   | 1,124,873,399  | 100% 1                               | 76,545                                     | 0 OTROS  | 0  | 0  | 0%                                   |  |
|  |  |  |  |   |  |   |  |                                      |  |  |  |  |                                      |  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE NUEVO RASTRO MUNICIPAL 1   | 125-SAN IGNACIO CERRO  | SAN IGNACIO CERRO  | LIRRANO  | 35,000  | 35,000   | 35 000  | 35 000   | 100%                                 | 0  | 0 PROYECTO   | 35,000   | 35,000   | 100%                                 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE NUEVO RASTRO MUNICIPAL  |
| (  | GORDO  | GORDO  | UND/410  | 55,000  | 55,555   | 55,500  | 55,000   | 100.0                                | Ĭ  | 0111012010   | 55,550   | 35,000   | 100%                                 | EDISONOS DE TROTESTO EDESCRITO I ARVIGORANTO E ROLTO TODATO MONTO IL PRE   |
| AMUN   |  |  |  | 4,125,277,938   | 4,124,511,529  | 4,124,752,786   | 4,116,742,135  | 100% 3,5                             | 1,821,89                                   | н  | 1,394,593,245  | 1,385,929,769  | 99%                                  |  |
| INVERSIÓN OBRA PÚBLICA   |  |  |  |   |  |   |  |                                      |  |  |  |  |                                      |  |
| CONSTRUCCIÓN   |  |  |  |   |  |   |  |                                      |  |  |  |  |                                      |  |
| DEUDA PUBLICA 1  | 106-TUXCACUESCO  | TUXCACUESCO  | URBANO   | 196,293   | 196,893  | 196,893   | 196,893  | 100%                                 | 0  | 0 OBRA   | 196,893  | 196,893  | 100%                                 | LA DEUDA CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UNA MOTOCONFORMADORA, RETROEXCAVADORA, UN VOLTEO Y CREDITO PARA LA CONSTRUCCION FRACCIONAMIENTO EN LA CABECERA MAPL.  |
| CANCHA DE FUT BOL COL. LA MEZQUITERA 9   | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE  | URBANO   | 551,221   | 551,221  | 551,221   | 551,221  | 100%                                 | 0  | 0 OBRA   | 551.221  | 551,221  | 100%                                 | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA   |
|  |  |  |  |   |  |   |  |                                      |  |  |  |  |                                      |  |
| CANCHA DE FUTBOL 7 EN COLONIAL TLAQUEPAQUE 9   | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE  | LIRRANO  | 715,372   | 715.372  | 715,372   | 715,372  | 100%                                 | 0  | n OBRA   | 715,372  | 715,372  | 100%                                 | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA   |
|  |  |  |  | ,   |  |   |  |                                      |  | 1  | ,  |  |                                      |  |
|  |  |  |  |   |  |   |  |                                      |  |  |  |  |                                      |  |
| CANCHA DE FUTBOL 7 EN SANTA CRUZ DEL VALLE 9   |  |  |  |   |  |   |  |                                      |  |  |  |  |                                      |  |
|  | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE  | URBANO   | 494,316   | 494,316  | 494,316   | 494,316  | 100%                                 | 0  | 0 OBRA   | 494,316  | 494,316  | 100%                                 | GBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA   |
|  |  |  | URBANO   |   |  | 494,316   | 494,316  | 100%                                 | 0  | 0 OBRA   | 494,316  | 494,316  | 100%                                 |  |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL COL. JARDINES REVOLUCION 9  | 98-TLAQUEPAQUE<br>98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE  | URBANO   | 494,316<br>371,626  |  | 494,316<br>371,626  |  | 100%                                 | 0  | 0 OBRA   | 494,316<br>371,626   | 494,316<br>371,626   |                                      | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL COL. JARDINES REVOLUCION  |  |  | URBANO   |   |  |   |  |                                      | 0  |  |  |  |                                      |  |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL COL. JARDINES REVOLUCION  9 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANDELARIA.   | 98-TLAQUEPAQUE   |  | URBANO URBANO URBANO   |   |  |   | 371,626  |                                      | 0  |  |  |  |                                      |  |
|  | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE  | URBANO   | 371,626   | 371,626  | 371,626   | 371,626  | 100%                                 | 0  | 0 OBRA   | 371,626  | 371,626  | 100%                                 | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANDELARIA   | 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE  | URBANO   | 371,626   | 371,626<br>481,100   | 371,626   | 371,628<br>481,100   | 100%                                 | 0  | 0 OBRA   | 371,626  | 371,626  | 100%                                 | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANDELARIA   | 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE  | TLAQUEPAQUE  | URBANO   | 371,626<br>481,100  | 371,626<br>481,100   | 371,628<br>481,100  | 371,628<br>481,100   | 100%                                 | 0  | 0 OBRA   | 371,626<br>481,100   | 371,626<br>481,100   | 100%                                 | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANDELARIA. 9  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS. 9  | 98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  | URBANO URBANO URBANO   | 371,626<br>481,100<br>397,526   | 371,628<br>481,100<br>397,526  | 371,626<br>481,100<br>397,526   | 371,626<br>481,100<br>397,526  | 100%                                 | 0  | 0 OBRA 0 OBRA  | 371.626<br>481,100<br>397,528                                    | 371,526<br>481,100<br>397,526                                    | 100%                                 | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANDELARIA. 9  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS. 9  | 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE  | TLAQUEPAQUE  | URBANO   | 371,626<br>481,100  | 371,626<br>481,100   | 371,628<br>481,100  | 371,626<br>481,100<br>397,526  | 100%                                 | 0  | 0 OBRA   | 371,626<br>481,100   | 371,626<br>481,100   | 100%                                 | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANDELARIA.  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS.  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS.  9  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS.   | 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE                                     | TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE   | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO   | 371,626<br>481,100<br>397,526   | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526   | 371,626<br>481,100<br>397,526   | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526   | 100%                                 | 0  | 0 OBRA 0 OBRA 0 OBRA 0 OBRA                                    | 371,626<br>481,100<br>397,526                                    | 371,626<br>481,100<br>397,526                                    | 100%<br>100%<br>100%                 | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANDELARIA.  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS.  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS.  9  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS.   | 98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  | URBANO URBANO URBANO   | 371,626<br>481,100<br>397,526   | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526   | 371,626<br>481,100<br>397,526   | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526   | 100%                                 | 0 0 0 0 0 0 0 0                            | 0 OBRA 0 OBRA  | 371.626<br>481,100<br>397,528                                    | 371,526<br>481,100<br>397,526                                    | 100%                                 | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANDELARIA.  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS.  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS.  9  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS.   | 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE                                     | TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE   | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO   | 371,626<br>481,100<br>397,526   | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526   | 371,626<br>481,100<br>397,526   | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526   | 100%                                 | 0  | 0 OBRA 0 OBRA 0 OBRA 0 OBRA                                    | 371,626<br>481,100<br>397,526                                    | 371,626<br>481,100<br>397,526                                    | 100%<br>100%<br>100%                 | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANDELARIA  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  EMPEDRADO EN HACIENDAS DEL REAL  | 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE                                     | TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE   | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO   | 371,626<br>481,100<br>397,526   | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526   | 371,626<br>481,100<br>397,526   | 371,626<br>481,100<br>397,528<br>397,528<br>1,789,382                                  | 100%                                 | 0    | 0 OBRA 0 OBRA 0 OBRA 0 OBRA                                    | 371,626<br>481,100<br>397,526                                    | 371,626<br>481,100<br>397,526                                    | 100%<br>100%<br>100%                 | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANDELARIA  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  EMPEDRADO EN HACIENDAS DEL REAL  | 98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE                                 | TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO                                 | 371,826<br>481,100<br>397,526<br>397,526                                    | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526   | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,788,382                       | 371,626<br>481,100<br>397,528<br>397,528<br>1,788,382                                  | 100%                                 | 0    | 0 OBRA 0 OBRA 0 OBRA 0 OBRA                                    | 371,526<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,788,382            | 371.626<br>481.100<br>397.526<br>397.526                         | 100%<br>100%<br>100%                 | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANDELARIA  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  EMPEDRADO EN HACIENDAS DEL REAL  | 98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE                                 | TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO                                 | 371,826<br>481,100<br>397,526<br>397,526                                    | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,766,382<br>702,042                       | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,788,382                       | 371,626<br>461,100<br>367,526<br>397,526<br>1,786,382<br>702,042                       | 100%                                 | 0    | 0 OBRA 0 OBRA 0 OBRA 0 OBRA                                    | 371,526<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,788,382            | 371.626<br>481.100<br>397.526<br>397.526                         | 100%<br>100%<br>100%                 | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANDELARIA  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  EMPEDRADO EN HACIENDAS DEL REAL  GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LA COL. LA CAPACHA  | 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE                      | TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE                           | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO                                 | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,768,362<br>702,042            | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,766,382<br>702,042                       | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,789,382<br>702,042            | 371,626<br>461,100<br>367,526<br>397,526<br>1,786,382<br>702,042                       | 100%<br>100%<br>100%<br>100%         | 0    | 0 OBRA 0 OBRA 0 OBRA 0 OBRA                                    | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,786,382<br>702,042 | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,768,382<br>702,042 | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANDELARIA  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  EMPEDRADO EN HACIENDAS DEL REAL  GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LA COL. LA CAPACHA  TERRACERIAS EN LAS HUERTAS  | 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE                      | TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE                           | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO                                 | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,768,362<br>702,042            | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,766,382<br>702,042                       | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,789,382<br>702,042            | 371,626<br>461,100<br>367,526<br>397,526<br>1,786,382<br>702,042                       | 100%<br>100%<br>100%<br>100%         | 0    | 0 OBRA 0 OBRA 0 OBRA 0 OBRA                                    | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,786,382<br>702,042 | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,768,382<br>702,042 | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANDELARIA  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  EMPEDRADO EN HACIENDAS DEL REAL  GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LA COL. LA CAPACHA  TERRACERIAS EN LAS HUERTAS   | 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE 98-TLAQUEPAQUE                      | TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE                           | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO                                 | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,768,362<br>702,042            | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,768,382<br>702,042                       | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,789,382<br>702,042            | 371,628  481,100  387,528  397,528  1,788,382  702,042  340,704                        | 100%<br>100%<br>100%<br>100%         |  | 0 OBRA 0 OBRA 0 OBRA 0 OBRA                                    | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,786,382<br>702,042 | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,768,382<br>702,042 | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANDELARIA  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  EMPEDRADO EN HACIENDAS DEL REAL  GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LA COL. LA CAPACHA  TERRACERIAS EN LAS HUERTAS   | 98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE                 | TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE                           | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO         | 371,826<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,788,382<br>702,042            | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,768,382<br>702,042                       | 371 626 461,100 367,526 367,526 1,768,382 702,042 340,704                   | 371,626 461,100 367,526 367,526 1,788,382 702,042 340,764                              | 100%                                 | 0    | 0 OGRA 0 OGRA 0 OGRA 0 OGRA 0 OGRA 0 OGRA                      | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,786,382<br>702,042 | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,768,382<br>702,042 | 100% 100% 100% 100% 100%             | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANDELARIA  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  EMPEDRADO EN HACIENDAS DEL REAL  GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LA COL. LA CAPACHA  TERRACERIAS EN LAS HUERTAS  RECONSTRUCCIÓN  RECONSTRUCCIÓN  RECONSTRUCCIÓN  MEJORAMIENTO  | 98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE                 | TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE                           | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO         | 371,826<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,788,382<br>702,042            | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,768,382<br>702,042                       | 371 626 461,100 367,526 367,526 1,768,382 702,042 340,704                   | 371,626 461,100 367,526 367,526 1,788,382 702,042 340,764                              | 100%                                 | 0    | 0 OGRA 0 OGRA 0 OGRA 0 OGRA 0 OGRA 0 OGRA                      | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,786,382<br>702,042 | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,768,382<br>702,042 | 100% 100% 100% 100% 100%             | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANDELARIA  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  EMPEDRADO EN HACIENDAS DEL REAL  GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LA COL. LA CAPACHA  TERRACERIAS EN LAS HUERTAS  RECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JUAREZ  MEJORAMIENTO                             | 98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE                 | TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO         | 371,826<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,788,382<br>702,042            | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,768,382<br>702,042                       | 371 626 461,100 367,526 367,526 1,768,382 702,042 340,704                   | 371,628  481,100  387,528  397,528  1,788,382  702,042  340,704                        | 100%                                 |  | 0 OGRA 0 OGRA 0 OGRA 0 OGRA 0 OGRA 0 OGRA                      | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,786,382<br>702,042 | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,768,382<br>702,042 | 100% 100% 100% 100% 100%             | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA |
| CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANDELARIA  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  EMPEDRADO EN HACIENDAS DEL REAL  GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LA COL. LA CAPACHA  TERRACERIAS EN LAS HUERTAS  RECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JUAREZ  MEJORAMIENTO                             | 98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO | 371,826<br>481,100<br>397,826<br>397,826<br>1,768,382<br>702,042<br>340,704 | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,766,382<br>702,042<br>260,746            | 371,626<br>481,100<br>397,529<br>397,529<br>1,786,362<br>702,042<br>340,704 | 371,626 481,100 367,526 397,526 1,788,382 702,042 340,704                              | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% |  | O OGRA O OGRA O OGRA O OGRA O OGRA O OGRA O OGRA O OGRA O OGRA | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,786,382<br>702,042 | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,768,382<br>702,042 | 100% 100% 100% 100% 100% 100%        | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANDELARIA  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  EMPEDRADO EN HACIENDAS DEL REAL  GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LA COL. LA CAPACHA  TERRACERIAS EN LAS HUERTAS  RECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JUAREZ  MEJORAMIENTO                             | 98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO         | 371,826<br>481,100<br>397,826<br>397,826<br>1,768,382<br>702,042<br>340,704 | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,766,382<br>702,042<br>260,746            | 371,626<br>481,100<br>397,529<br>397,529<br>1,786,362<br>702,042<br>340,704 | 371,626 481,100 367,526 397,526 1,788,382 702,042 340,704                              | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | 0    | O OGRA O OGRA O OGRA O OGRA O OGRA O OGRA O OGRA O OGRA O OGRA | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,786,382<br>702,042 | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,768,382<br>702,042 | 100% 100% 100% 100% 100% 100%        | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA |
| CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANDELARIA  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  CONTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL COL. LAS HUERTAS  EMPEDRADO EN HACIENDAS DEL REAL  GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LA COL. LA CAPACHA  TERRACERIAS EN LAS HUERTAS  RECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JUAREZ  MEJORAMIENTO AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA E INTERESES A LA BANCA OFICIAL  REHABLITACIÓN | 98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE  98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE  TLAQUEPAQUE | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO | 371,826<br>481,100<br>397,826<br>397,826<br>1,768,382<br>702,042<br>340,704 | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,788,382<br>702,042<br>340,704<br>260,748 | 371,626<br>481,100<br>397,529<br>397,529<br>1,786,362<br>702,042<br>340,704 | 371,528<br>481,100<br>397,528<br>397,528<br>1,788,382<br>702,042<br>340,704<br>280,748 | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% |  | O OGRA O OGRA O OGRA O OGRA O OGRA O OGRA O OGRA O OGRA O OGRA | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,786,382<br>702,042 | 371,626<br>481,100<br>397,526<br>397,526<br>1,768,382<br>702,042 | 100% 100% 100% 100% 100% 100%        | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA  OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA |

| PORTA: CUARTO TRIMESTRE   |                                |                            |          |             | Monto de i  | ecursos presupue  | starios     |             | Rendimientos Financieros |                | Ava                | ance Fisico            |              |  |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------|--|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                      | Localidad                  | Ambito   | Total Anual |             | cumulado al Trime |             | Avance %    | Acumulados al Trimestre  | Unidad de      | Programado Anual   | Acumulado al Trimestre | Avance %     | Información complementaria y explicación de variaciones  |
|   |                                |                            |          | 2           | Ministrado  | Programado        | Ejercido    |             | Generados Ejercidos      | Medida         | n regrandae zaraan | 10                     |              |  |
| 006/2009  | 72-SAN DIEGO DE<br>ALEJANDRÍA  | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA    | URBANO   | 21,669      | 21,669      | 21,669            | 21,669      | 5/3<br>100% | 0                        | 0 METRO LINEAL | 60                 | 10 60                  | 10/9<br>100% | SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTAL EL DIA 30 DICIEMBRE DE 2010 PARA ASIGNAR RECURSOS A ESTA OBRA   |
|   |                                |                            |          |             |             |                   |             |             |                          |                |                    |                        |              |  |
| 006/2009  | 72-SAN DIEGO DE<br>ALEJANDRÍA  | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA    | URBANO   | 21,669      | 21,669      | 21,669            | 21,669      | 100%        | 0                        | 0 METRO LINEAL | 60                 | 60                     | 100%         | SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTAL EL DIA 30 DICIEMBRE DE 2010 PARA ASIGNAR RECURSOS A ESTA OBRA   |
| REMODELACION MODULO DE SEGURIDAD EN FRACC. REVOLUCION   | 98-TLAQUEPAQUE                 | TLAQUEPAQUE                | URBANO   | 215.169     | 215.169     | 215.169           | 215.169     | 100%        |                          | 0 OBRA         | 215,169            | 215.169                | 100%         | OBRA FINIQUITADA   |
|   | 30*1EAQUEFAQUE                 | IDAGOEFAGGE                | UKBANO   | 210,100     | 210,108     | 215,105           | 210,100     | 10036       |                          | U OBKK         | 210,109            | 210,109                | 100.6        | ODIN FINAUI AUA  |
| EQUIPAMIENTO<br>BIENES MUEBLES  |                                |                            |          |             |             |                   |             |             |                          |                |                    |                        |              |  |
| EQUIPOS A SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO  | 121-ZAPOTILTIC                 | ZAPOTILTIC                 | URBANO   | 138,071     | 138,071     | 138,071           | 138,071     | 100%        | 0                        | 0 ARTÍCULO     | 7                  | 7                      | 100%         | COMPUTADORAS TRANSITO Y SEGURIDAD Y CAMARA \$16,970 RADIOS SEGURIDAD \$112,141 LOCKERS TRANSITO \$8,960  |
| EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 125-SAN IGNACIO CERRO          | SAN IGNACIO CERRO          | URBANO   | 2,311,765   | 2,311,765   | 2,311,765         | 2,311,633   | 100%        | 0                        | 0 EQUIPO       | 2,311,765          | 2,311,633              | 100%         |  |
|   | GORDO                          | GORDO                      |          |             |             | 2,011,700         |             |             |                          |                |                    |                        |              |  |
| INVERSIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA   | 37-EL GRULLO                   | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO   | 65,000      | 14,894      | 14,894            | 14,894      | 100%        | 0                        | 0 PESOS        | 65,000             | 14,894                 | 23%          |  |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN<br>REPETIDOR DE FREGUENCIAS EN EL NEVADO  | 121-ZAPOTILTIC                 | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO   | 15.875      | 15.875      | 15.875            | 15.875      | 100%        |                          | 0 UNIDAD       |                    |                        | 100%         | ESTE REPETIDOR DE FRECUENCIAS PARA RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA SE INSTALA EN EL NEVADO DE COLIMA.  |
| REPETIDOR DE PREGUENCIAS EN EL NEVADO   | 121-ZAPOTILTIC                 | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO   | 15,8/5      | 15,875      | 15,875            | 15,875      | 100%        | 0                        | UUNIDAD        | 1                  | 1                      | 100%         | ESTE REPETIDOR DE PRECUENCIAS PARA RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA SE INSTALA EN EL NEVADO DE COLIMA.  |
| DTROS   |                                |                            |          |             |             |                   |             |             |                          |                |                    |                        |              |  |
| ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD   | 120-ZAPOPAN                    | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO   | 3,855,925   | 3,855,925   | 3,855,925         | 3,855,925   | 100%        | 1,424,194                | 0 OTROS        | 3,855,925          | 3,855,925              | 100%         |  |
| VEHICULOS PARA ASEO PUBLICO   | 120-ZAPOPAN                    | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO   | 13,706,160  | 13,706,160  | 13,706,160        | 13,706,160  | 100%        | 0                        | 0 VEHÍCULO     | 13,706,160         | 13,706,160             | 100%         |  |
| MATERIAL DE SEÑALIZACION  | 121-ZAPOTILTIC                 | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO   | 210,613     | 210,613     | 210,613           | 210,613     | 100%        | 0                        | 0 EQUIPO       | 2                  | 2                      | 100%         | OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN TRAMO CARRETERO SEMAFOROS \$152,180.43 BOYAS Y CLAVOS \$16,629.64 VIALETAS \$ 41,802.50  |
|   |                                |                            |          |             |             |                   |             |             |                          |                |                    |                        |              |  |
| ADECUAMIENTO DE ESPACIO PARA ELEMENTO CANINO, UTILIZADO POR SEGURIDAD PUBLICA   | 34-EJUTLA                      | EJUTLA                     | URBANO   | 6,200       | 6,200       | 6,200             | 6,200       | 100%        | 0                        | 0 PESOS        | 6,200              | 6,200                  | 100%         | CONSTRUCCION DE CORRAL DESIGNADO PARA ELEMENTO CANINO, QUE SE UTILIZABA EN SEGURIDAD PUBLICA.  |
| ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC   | CA34-EJUTLA                    | EJUTLA                     | URBANO   | 7,732       | 7,732       | 7,732             | 7,732       | 100%        | 0                        | 0 PESOS        | 7,732              | 7,732                  | 100%         |  |
| MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD MUNICIPAL  | 74-SAN JULIÁN                  | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO   | 857,000     | 640,000     | 540,000           | 500,500     | 78%         | el el                    | 0 UNIDAD       | 100                | 400                    | 100%         |  |
|   | - Salid SOLIMIA                | SSERTORA MONICIPAL         | S. IBANO | 000,100     | 040,000     | 340,000           |             | 1076        |                          | O GINDAD       | 100                | 100                    | 10076        |  |
| CORRIENTE<br>SERVICIOS PERSONALES   |                                |                            |          |             |             |                   |             |             |                          |                |                    |                        |              |  |
| SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  | 102-TONAYA                     | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO   | 1,455,057   | 1,455,057   | 1,455,057         | 1,455,057   | 100%        | 1,508 1,50               | 6 PESOS        | 1,455,057          | 1,455,057              | 100%         | SUELDOS Y SALARIOS, SEGURO DE VIDA, SERVICIOS MEDICOS Y ALIMENTICIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESE<br>EJERCICIO 2009  |
| ACONDICIONAMIENTO DE DORMITORIOS, ALIMENTOS DEL PERSONAL E INTERNOS   | 106-TUXCACUESCO                | TUXCACUESCO                | URBANO   | 3,112       | 3,112       | 3,112             | 3,112       | 100%        | 0                        | 0 ACTIVIDAD    | 3,112              | 3,112                  | 100%         |  |
| NOMINA  | 106-TUXCACUESCO                | TUXCACUESCO                | URBANO   | 707,297     | 707,297     | 707,297           | 707,297     | 100%        | 0                        | 0 ACCIÓN       | 707,297            | 707,297                | 100%         | EN ESTE PROGRAMA SE ESTA CONTEMPLANDO EL PAGO DE NOMINA DEL PESONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICAS Y PROTECCI   |
|   |                                |                            |          |             |             |                   |             |             |                          |                |                    |                        |              | ALGUNAS RESPUESTAS NO ESTEN MUY CLARAS DEBIDO A QUE ALGUNAS QUIZAS NO LAS COMRENDI. EL MONTO GENERAL QUE SE RECIBIO I<br>2009, DE FORTAMUN ES POR LA CANTIDAD DE \$ 1,488,881.52 Y DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUERON \$ 632.77  |
| PRESTACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y<br>PROTECCION CIVIL   | 106-TUXCACUESCO                | TUXCACUESCO                | URBANO   | 116,977     | 116,977     | 116,977           | 116,977     | 100%        | 0                        | 0 ASEGURADO    | 116,977            | 116,977                | 100%         |  |
| UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATERIALES  | 106-TUXCACUESCO                | TUXCACUESCO                | URBANO   | 36,070      | 36,070      | 36,070            | 36,070      | 100%        | 0                        | 0 UNIDAD       | 36,070             | 36,070                 | 100%         |  |
| SUELDOS Y SALARIOS  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONI        | O COBERTURA MUNICIPAL      | URBANO   | 4,195,397   | 4,195,397   | 4,195,397         | 4,195,397   | 100%        | 9                        | 0 PERSONA      | 1                  | 1                      | 100%         | EN ESTE REPORTE SE INCLUYEN LAS PARTIDAS DE LA CLAVE 1000, LOS INTERESES QUE SE REPORTAN EN ESTE REPORTE SOLO SON LOS D<br>DEL 2009. LOS INTERESES DE ESTA CUENTA SE GASTARON EN ESTA PARTIDA, LA PARTIDA SE MODIFICO CON \$195,307 MAS DE LO QUE SE IA  |
|   |                                |                            |          |             |             |                   |             |             |                          |                |                    |                        |              | IDEL 2009. LOS INTERESES DE ESTA CUENTA SE GASTARON EN ESTA PARTIDA, LA PARTIDA SE MODIFICO CON \$195,307 MAS DE LO QUE SE FA<br>PRESUPUESTADO EN EL INICIO DEL AÑO, SE INCREMENTO POR MOTIVOS DE QUE SE PAGARON TIEMPOS EXTRAS Y CAMBIOS EN SUELDOS. :<br>HORAS EXTRAS Y EL RESTO EN AJUSTES A SUELDOS.   |
| SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA  | 117-CAÑADAS DE OBREGÓI         | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO   | 869,694     | 869,694     | 869,694           | 869,694     | 100%        | 0                        | 0 ACTIVIDAD    | 1                  | 1                      | 100%         | PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA   |
| SUELDOS Y SALARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA   | 120-ZAPOPAN                    | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO   | 374,780,670 | 374,780,670 | 374,780,670       | 372,076,035 | 99%         | 0                        | 0 PRESTACIÓN   | 374,780,670        | 372,076,035            | 99%          |  |
| LAUDOS LABORALES  | 121-ZAPOTILTIC                 | ZAPOTILTIC                 | URBANO   | 169.375     | 169.375     | 169.375           | 169,375     | 100%        |                          | 0 TRABAJADOR   |                    |                        | 100%         | PAGO DE LAUDO LABORAL A CESAR URIEL EUFRACIO SGN. EXPEDIENTE NO. 464/2005 SGN. ACUERDO DE AYUNTAMIENTO ACTA NO. 10 DEL 22  |
|   |                                |                            |          |             |             |                   |             |             |                          |                |                    | 1                      |              | PAGO DE LAUDO LABORAL DEL SR. ROBERTO CRISOSTOMO CHACON SEGUN EXPEDIENTE NO. 245/2004-D  |
| SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO MUNICIPAL  | 121-ZAPOTILTIC                 | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO   | 8,525,937   | 8,525,937   | 8,525,937         | 8,525,937   | 100%        | 5,000 5,00               | 0 TRABAJADOR   | 90                 | 90                     | 100%         | EN ESTE RUBRO SE PAGAN SUELDOS, PRESTACIONES Y PREVISION SOCIAL A ELEMENTOS DEL CUERPO DE POLICIA, TRANSITO Y PROTECCIO  |
| DISMINUCION DE ACTOS DELICTIVOS EN EL MUNICIPIO   | 125-SAN IGNACIO CERRO<br>GORDO | SAN IGNACIO CERRO<br>GORDO | URBANO   | 3,301,599   | 3,301,599   | 3,301,599         | 3,277,208   | 99%         | 0                        | 0 ACTIVIDAD    | 3,301,599          | 3,277,208              | 99%          |  |
| PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA   | 34-EJUTLA                      | EJUTLA                     | URBANO   | 418,659     | 418,659     | 418,659           | 9 418,659   | 100%        | 0                        | 0 PESOS        | 418,659            | 418,659                | 100%         | EN ESTE RUBRO SE INCLUYEN TODOS LOS CONCEPTOS DE SUELDOS, AGUINALDOS Y DEMAS CONCEPTOS RELACIONADOS QUE SE APLICAR   |
|   |                                |                            |          |             |             |                   |             |             |                          |                |                    |                        |              | ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.  |
| SERVICIOS PERSONALES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA  | 37-EL GRULLO                   | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO   | 4,802,300   | 4,365,905   | 4,365,905         | 4,365,905   | 100%        | 4,522 4,52               | 2 PAGO         | 24                 | 24                     | 100%         | COMPRENDE SUELDOS Y PRESTACIONES BÁSICAS   |
| SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA  | 59-MAZAMITLA                   | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL    | 1,631,945   | 1,631,945   | 1,631,945         | 1,631,945   | 100%        | 0                        | 0 GRUPO        | 1,631,945          | 1,631,945              | 100%         | ES EL PAGO DE NOMINAS Y AGUINALDOS DE ELEMENTOS DE POLICIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA   |
| SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA   | 72-SAN DIEGO DE                | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA    | URBANO   | 1,773,681   | 1,773,681   | 1,773,681         | 1,773,681   | 100%        | 0                        | 0 PERSONA      | 17                 | 17                     | 100%         | SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTAL EL DIA 30 DE DICIEMBRE  |
| FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD PUBLICA  | ALEJANDRÍA<br>74-SAN JULIÁN    | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO   | 3.145.473   | 3,045,473   | 3.045.473         | 3,045,473   | 100%        | 2 200 2 20               | 0 ACTIVIDAD    | 400                | 400                    | 100%         |  |
|   |                                |                            | UKBANU   | 3,145,473   | 3,045,473   | 3,045,473         | 3,045,473   | 100%        | 2,200 2,20               | UNCTIVIDAD     | 100                | 100                    |              |  |
| SUELDOS SALARIOS, AGUINALDO, TIEMPO EXTRA Y GRATIFICACION PARA DESPENSA<br>DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 77-SAN MARTÍN HIDALGO          | SAN MARTÍN HIDALGO         | URBANO   | 5,741,507   | 5,741,507   | 5,741,507         | 5,741,507   | 100%        | 0                        | 0 OTROS        | 100                | 100                    | 100%         | SE LOGRO AL 100% CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA, SE CUBRIO SUELDOS, AGUINALDO, GRATIFICACIONES, Y DENAS PRESTACIONES E<br>SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.  |
|   |                                |                            |          |             |             |                   |             |             |                          |                |                    |                        |              |  |
| SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL  | 78-SAN MIGUEL EL ALTO          | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO   | 10,651,690  | 10,651,690  | 10,651,690        | 13,019,422  | 122%        | 1,983                    | 0 PESOS        | 13,019,422         | 13,019,422             | 100%         | SUELDOSOS Y SALARIOS \$ 7,086,324.00 MATERIALES DE OFICINA \$ 9,961.00 REFACCIONES \$ 33,248.00 NEUMATICOS \$ 55,900.00 COMBUSTIBLE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA \$ 8,964,915.00 SERVICIO DE RADIOS \$ 0,000 ALUMBRADO PUBLICO \$ 1,442,538.00 ARRENDAMIENTO \$ 5,770. VEHICULOS \$ 3,436,260 ORFERDOS Y TENENCIAS \$ 1,462.00 MANTENIMIENTO DE BIENES \$ 3,924.00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS \$ 1,462.00 MANTENIMIENTO DE BIENES \$ 3,924.00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS \$ 1,462.00 MANTENIMIENTO DE BIENES \$ 3,924.00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS \$ 1,462.00 MANTENIMIENTO DE MISCOS \$ 1,926.00 MANTENIMIENTO DE BIENES \$ 3,924.00 MANTENIMIENTO DE MISCOS \$ 1,926.00 MANTENIMIENTO DE BIENES \$ 3,924.00 MANTENIMIENTO DE MISCOS \$ 1,926.00 MANTENIMIENTO DE BIENES \$ 3,924.00 MANTENIMIENTO DE MISCOS \$ 1,926.00 MANTENIMIENTO DE BIENES \$ 3,924.00 MANTENIMIENTO DE MISCOS \$ 1,926.00 MANTENIMIENTO DE BIENES \$ 3,924.00 MANTENIMIENTO DE MISCOS \$ 1,926.00 MANTENIMIENTO DE BIENES \$ 3,924.00 MANTENIMIENTO DE MISCOS \$ 1,926.00 MANTENIMIENTO DE BIENES \$ 3,924.00 MANTENIMIENTO DE MISCOS \$ 1,926.00 MANTENIMIENTO DE BIENES \$ 3,924.00 MANTENIMIENTO DE MISCOS \$ 1,926.00 MANTENIMIENTO DE BIENES \$ 3,924.00 MANTENIMIENTO DE MISCOS \$ 1,926.00 MANTENIMIENTO DE BIENES \$ 3,924.00 MANTENIMIENTO DE MISCOS \$ 1,926.00 MANTENIMIENTO S \$ 1,926. |
|   |                                | 1                          |          | 1 1         |             | I                 | 1           | 1           | 1                        | 1              | 1                  | l .                    |              | VEHICLUS \$ 44,060.00 REFRENDUS 1 TENENCIAS \$ 1,492.00 MANI ENIMIENTO DE VEHICLUS \$ 192,022.00 EQUIPO DE CONTRUCTO \$ 1,920.00 CONSTRUCTON DE EQUIPO DE CONTRUCTO \$ 4,801.00 ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTRUCTO \$ 0,00 CONSTRUCTON DE EQUIPO DE CONTRUCTO \$ 0,00 CONSTRUCTON DE EQUIPO DE CONTRUCTO \$ 0,00 CONSTRUCTON DE EQUIPO DE CONTRUCTOR \$ 4,801.00 ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTRUCTOR \$ 0,00 CONSTRUCTOR DE EXPENSIVE PROPERTIES DE CONTRUCTOR \$ 0,00 CONSTRUCTOR DE EXPENSIVE PROPERTIES DE CONTRUCTOR DE C  |
|   |                                |                            |          |             |             |                   |             |             |                          |                |                    |                        |              | 218.327.00 DEUDA PUBLICA \$ 2.030.180.00 TOTAL \$13.019.422.00 LA DIFERENCIA DE 22.2 % ENTRE LO INGRESADO Y LO ES POR LOS REMANENT   |
|   |                                |                            |          |             |             |                   |             |             |                          |                |                    |                        |              | AUGUSTATION DE CAUDIT DE UTALINA 9,800 TOTAL \$13,009 422.00 LA DIDEPENCIA DE 2022. DE LOZIDIO PE COUNTRY OF SUCH CONSTRUCTION DE L'AZZO DE LA DIDEPENCIA 2,200 AL DISPENCIA DE 2022. DE L'ADITORI DE L'AZZO DE L'ADITORI DE L'AZZO DE L'ADITORI DE L'AZZO DE L'ADITORI DE L'AZZO DE L'ADITORI DE L'AZZO DE L'ADITORI DE L'AZZO DE L'ADITORI DE L'AZZO DE L'ADITORI DE L'AZZO DE L'ADITORI DE L'AZZO DE L'ADITORI DE L'AZZO DE L'  |

| FISCAL: 2009<br>UE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE                         |                                |                            |           |             | Manage     |  | ataria a      |                      |   |             |                  | nas Fisias             |              |  |
|---|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|------------|--|---------------|----------------------|---|-------------|------------------|------------------------|--------------|--|
| Destino del gasto   |                                |                            |           |             |            | recursos presupue<br>cumulado al Trime |               | 1                    | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre | Unidad de   |                  | ance Fisico            |              | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| (Denominación o descripción)  | Municipio                      | Localidad                  | Ambito    | Total Anual | Ministrado | Programado                             | Ejercido      | Avance %             | Generados Ejercidos                                 | Medida      | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  |
| 1 MATERIALES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRASPORTE DE     | 102-TONAYA                     | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO    | 741,079     | 741,079    | <b>4</b><br>741,07                     | 5<br>9 741,07 | <b>5/3</b><br>9 100% | 6 7   | 0 PESOS     | 9 741,079        | 10<br>741,079          | 10/9<br>100% | 11 MATERIALES, UNIFORMES, COMBUSTIBLE, NEUMATICOS, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EJERCI  |
| SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPA  |                                |                            |           |             |            |  |               |                      |   |             |                  |                        |              | DURANTE EL EJERCICIO 2009  |
| COMBUSTIBLE   | 106-TUXCACUESCO                | TUXCACUESCO                | URBANO    | 236,896     | 236,896    | 3 236,89                               | 6 236,89      | 6 100%               | 0   | 0 LITRO     | 236,896          | 236,896                | 100%         | ESTE COMBUSTIBLE FUE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.   |
| COMPRA DE MOBILIARIO  | 106-TUXCACUESCO                | TUXCACUESCO                | URBANO    | 8,585       | 8,585      | 8,58                                   | 5 8,58        | 5 100%               | 0   | 0 ARTÍCULO  | 8,585            | 8,585                  | 100%         |  |
|   |                                |                            | URBANO    |             |            |  |               |                      |   |             |                  |                        |              |  |
| COMPRA DE RADIOS Y MATO. DE LOS MISMOS                                  | 106-TUXCACUESCO                | TUXCACUESCO                | URBANO    | 4,721       | 4,721      | 4,72                                   | 1 4,72        | 1 100%               | 0   | 0 ARTÍCULO  | 4,721            | 4,721                  | 100%         | APARATOS Y SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.  |
| GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVI | 106-TUXCACUESCO                | TUXCACUESCO                | URBANO    | 37,683      | 37,683     | 37,68                                  | 3 37,68       | 3 100%               | 0   | 0 ACTIVIDAD | 37,683           | 37,683                 | 100%         |  |
| MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA          | 106-TUXCACUESCO                | TUXCACUESCO                | LIRRANO   | 84.303      | 84.303     | 84.30                                  | 3 84.30       | 3 100%               | 0   | 0 VEHÍCULO  | 3                | 3                      | 100%         |  |
|   |                                |                            |           |             | - 1,       |  |               |                      |   |             |                  | _                      |              |  |
| REFRENDOS Y TENENCIAS DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD     | 106-TUXCACUESCO                | TUXCACUESCO                | URBANO    | 1.962       | 1.962      | 1.96                                   | 2 1.96        | 2 100%               | 0   | 0 VEHÍCULO  | 1.962            | 1.962                  | 100%         |  |
| PUBLICA MUNICIPAL   |                                |                            |           |             |            |  |               |                      |   |             |                  |                        |              |  |
| SEGUROS DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA           | 106-TUXCACUESCO                | TUXCACUESCO                | URBANO    | 21,381      | 21,38      | 21,38                                  | 1 21,38       | 1 100%               | 0   | 0 VEHÍCULO  | 21,381           | 21,381                 | 100%         |  |
|   | 106-TUXCACUESCO                | TUXCACUESCO                | URBANO    | 30,651      | 30,65      | 30,65                                  | 1 30,65       | 1 100%               | 0   | 0 ACCIÓN    | 30,651           | 30,651                 | 100%         |  |
| CIVIL   |                                |                            |           |             |            |  |               |                      |   |             |                  |                        |              |  |
| COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                         | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO       | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO    | 959,903     | 959,900    | 959,90                                 | 3 959,90      | 3 100%               | 0   | 0 VEHÍCULO  | 1                | 1                      | 100%         | GASTOS SOLAMENTE DE LA CLAVE 2801, SE INCREMENTO EL PRESUPUESTO FINAL EN COMPARACION CON EL PRESUPUESTO INICIAL YA QUE COMO PRECION DE LOS COMBUSTIBLES AUMENTO.   |
| COMISION DE BANCOS  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO       | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO    | 1,610       | 1,610      | 1,61                                   | 0 1,61        | 0 100%               | 0   | 0 SERVICIO  | 1                | 1                      | 100%         | EN ESTE REPORTE SE INCLUYEN LAS COMISIONES QUE SE COBRAN POR EL SERVICIO DE BANCA EN LINEA, LA CLAVE YA SE HA PRESUPUESTADO E<br>EGRESO 2009, ES LA CLAVE 3405, EL PRESUPUESTO CAMBIO POR QUE YA LOS ULTIMOS MESES EL BANCO NO COBRO LAS COMISIONES DE BANCA E   |
| SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO       | CONFERTURA MUNICIPAL       | LIDDANO   | 4.400.000   | 4 400 000  | 4 400 00                               | 4 400 00      | 4000                 |   | 0.000       |                  |                        | 4000         | ESTA CLAVE ES LA 3801, DE LA CUAL SE PAGS UNA PARTE DE LA LUZ DEL MUNICIPIO YA QUE EL GASTO CORRIENTE YA NO ALCANZO PARA CUBRIR I.   |
|   |                                |                            | URBANO    | 1,133,220   | 1,133,220  | 1,133,22                               | 0 1,133,22    | 0 100%               |   | 0 SERVICIO  | 1                | 1                      | 100%         | ESTE SERVICIO LA PARTIDA SE EXCEDIO DE LO PRESUPUESTADO, PERO YA SE MODIFICO. ESTE GASTO ESTA RESPALDADO POR ACTA DE CABILDO. MENCIONAR QUE SE TERMINO POR HACER UN TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A FORTALECIMIENTO PARA CUBRIR EL TOTAL DE EGRESOS DE EST EL TOTAL DE LO TRASPASADO FUE DE \$388.042.54.  |
| UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA                           | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO       | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO    | 64,239      | 64,239     | 64,23                                  | 9 64,23       | 9 100%               | 0   | 0 PERSONA   | 1                | 1                      | 100%         | EN ESTE REPORTE PERTENECE A LA CLAVE 2701 DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.   |
| CONSUMO DECOMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                 | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN         | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO    | 211,298     | 211,298    | 211,29                                 | 8 211,29      | 8 100%               | 0   | 0 LITRO     | 29,000           | 29,000                 | 100%         |  |
|   |                                |                            |           |             |            |  |               |                      |   |             |                  |                        |              |  |
| PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO                    | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN         |                            | URBANO    | 490,048     | 490,048    |  |               |                      | 0   | 0 SERVICIO  | 1                | 1                      | 100%         |  |
| CONSUMO DE GASOLINA   | 120-ZAPOPAN                    | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO    | 9,916,015   | 9,916,018  | 9,916,01                               | 5 9,916,01    |                      | 0   | 0 OTROS     | 9,916,015        | 9,916,015              | 100%         |  |
| MANTENIMIENTO A VEHICULOS   | 120-ZAPOPAN                    | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO    | 1,905,528   | 1,905,528  | 1,905,52                               | 8 1,905,52    | 8 100%               | 0   | 0 SERVICIO  | 1,905,528        | 1,905,528              | 100%         |  |
| PAGO DE CREDITO   | 120-ZAPOPAN                    | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO    | 6,547,619   | 6,547,619  | 6,547,61                               | 9 6,547,61    | 9 100%               | 0   | 0 OTROS     | 6,547,619        | 6,547,619              | 100%         |  |
| PAGO DE INTERESES   | 120-ZAPOPAN                    | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO    | 44,611,111  | 44,611,11  | 44,611,11                              | 1 44,611,11   | 1 100%               | 0   | 0 OTROS     | 44,611,111       | 44,611,111             | 100%         |  |
| VESTUARIO Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PÚBLICA                               | 120-ZAPOPAN                    | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO    | 2,558,964   | 2,558,984  | 2,558,96                               | 4 2,558,96    | 4 100%               | 0   | 0 UNIDAD    | 2,558,964        | 2,558,964              | 100%         |  |
| ADEFAS COMISION NACIONAL DEL AGUA 2005-2006                             | 121-ZAPOTILTIC                 | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO    | 813,576     | 813,576    | 813,57                                 | 6 813,57      | 6 100%               |   | 0 COMUNIDAD |                  |                        | 100%         | PAGO DE 12 PARCIALIDADES A COMISION NACIONAL DEL AGUA DEL ADEUDO POR DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS, DEL EJERCICIO 2005-200   |
| ADEFAS COMISION NACIONAL DEL AGUA 2005/2006                             | 12120FOTIETIC                  | COBERTORA MONICIPAL        | OKBANO    | 813,570     | 613,076    | 013,07                                 | 0 813,57      | 10076                |   | U COMUNIDAD |                  | '                      | 10036        | PAGO DE 12 PARCINEIDADES A COMISION NACIONAL DEL ABON DEL ADEBDO PON DENECTIOS DE EXTRACCION DE ABONS, DEL ESENCICIO 2009/200  |
| MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD                                  | 121-ZAPOTILTIC                 | ZAPOTILTIC                 | URBANO    | 153,351     | 153,35     | 153,35                                 | 1 153,35      | 1 100%               | 0   | 0 VEHÍCULO  | 10               | 10                     | 100%         | COMPRA DE NEUMATICOS, REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION (   |
|   |                                |                            |           |             |            |  |               |                      |   |             |                  |                        |              |  |
| MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA                                       | 121-ZAPOTILTIC                 | ZAPOTILTIC                 | URBANO    | 189,340     | 189,340    | 189,34                                 | 0 189,34      | 0 100%               | 0   | 0 ARTÍCULO  | 9                | 9                      | 100%         | BALAS PARA SEGURIDAD \$16,630 CABLE PARA TORRE \$22,080.00 BATERIAS PARA RADIOS \$21,967.17 PALAS PROTECCION CIVIL \$2548.91 EQUIPOS D \$24,238.00 LENTES PROTECCION CIVIL \$885.50 PLAYERAS PORTECCION CICVIL \$1150.00 COMISIONES BANCARIAS \$ 2,172.00 UNIFORMES BOMBEROS   |
|   |                                |                            |           |             |            |  |               |                      |   |             |                  |                        |              |  |
| PROGRAMA CARE REGIONAL (066 EMERGENCIAS)                                | 121-ZAPOTILTIC                 | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO    | 127,421     | 127,42     | 127,42                                 | 1 127,42      | 1 100%               | 0   | 0 CONVENIO  | 1                | 1                      | 100%         |  |
|   |                                |                            |           |             |            |  |               |                      |   |             |                  |                        |              |  |
| SEGUROS DE PATRULLAS  | 121-ZAPOTILTIC                 | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO    | 98,816      | 98,816     | 98,81                                  | 6 98,81       | 6 100%               | 0   | 0 VEHÍCULO  | 9                | 9                      | 100%         | SEGUROS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD, DE TRANSITO Y PROTECCION CIVIL  |
|   |                                | COBERTURA MUNICIPAL        |           |             |            |  |               |                      |   |             |                  |                        |              |  |
| SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION   | 121-ZAPOTILTIC                 | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO    | 80,330      | 80,330     | 80,33                                  | 0 80,33       | 0 100%               | 0   | 0 ARTÍCULO  | 10               | 10                     | 100%         | MANTENIMIENTO A RADIOS Y TORRETAS  |
| REDUCCION DE IACTOS DELICTIVOS EN EL MUNICIPIO                          | 125-SAN IGNACIO CERRO<br>GORDO | SAN IGNACIO CERRO<br>GORDO | URBANO    | 2,574,435   | 2,574,435  | 2,574,43                               | 5 2,480,84    | 1 96%                | 0   | 0 ACTIVIDAD | 2,574,435        | 2,480,841              | 96%          |  |
| DIFERENTES GASTOS DE OPERACION  | 21-CASIMIRO CASTILLO           | COBERTURA MUNICIPAL        | URBANO    | 7,469,772   | 7,469,772  | 7,469,77                               | 2 7,469,77    | 2 100%               |   | 0 OTROS     | 7,178,196        | 7,178,196              | 100%         |  |
| DIL EXENTED GAD TOO BE OF ELANGON                                       | 21-Growing Groving             | CODERTOR MONON AL          | On Estato | 1,405,772   | 7,400,772  | 1,400,77                               | 1,400,11      | 100%                 |   | 011100      | 7,170,100        | 7,170,150              | 100 /2       |  |
| ACTIVIDADES CIVICAS   | 34-EJUTLA                      | EJUTLA                     | URBANO    | 5,176       | 5,176      | 5,17                                   | 6 5,17        | 6 100%               | 0   | 0 PESOS     | 5,176            | 5,176                  | 100%         | GASTOS POR CONCEPTO DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y CAMPAÑAS DE PREVENSION AL DELITO.   |
| ASESORIA LEGAL  | 34-EJUTLA                      | EJUTLA                     | URBANO    | 6,900       | 6,900      | 6,90                                   | 0 6,90        | 0 100%               | 0   | 0 PESOS     | 6,900            | 6,900                  | 100%         | ASESORIA LEGAL EN ASUNTO DE SEGURIDAD PUBLICA  |
|   |                                |                            |           |             |            |  |               |                      |   |             |                  |                        |              |  |
| COMBUSTIBLE   | 34-EJUTLA                      | EJUTLA                     | URBANO    | 174,066     | 174,086    | 174,06                                 | 6 174,06      | 6 100%               | 0   | 0 PESOS     | 174,066          | 174,066                | 100%         | COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL SERVICIO DE RONDAS, SUPERVISION Y VIGILANCIA DEL MUNICIPIO EN GENERAL, CONSUMIDO POR LAS 4 UNIUS SEGURIDAD PUBLICA.  |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DETRANSPORTE                                    | 34-EJUTLA                      | EJUTLA                     | URBANO    | 42,265      | 42,265     | 5 42,26                                | 5 42,26       | 5 100%               | 0   | 0 PESOS     | 42,265           | 42,265                 | 100%         |  |
|   |                                |                            |           |             |            |  |               |                      |   |             |                  |                        |              |  |
| MATERIALES Y SUMINISTRO   | 34-EJUTLA                      | EJUTLA                     | URBANO    | 7,746       | 7,746      | 7,74                                   | 6 7,74        | 6 100%               | ٩   | 0 PESOS     | 7,746            | 7,746                  | 100%         | GASTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICAS   |
| NEUMATICOS  | 34-EJUTLA                      | EJUTLA                     | URBANO    | 12,630      | 12,630     | 12,63                                  | 0 12,63       | 0 100%               | 0   | 0 PESOS     | 12,630           | 12,630                 | 100%         |  |
| REFRENDO Y TENENCIAS  | 34-EJUTLA                      | EJUTLA                     | URBANO    | 1.267       | 2          |  | 7             | 1000                 |   | o neece     | 1 267            | 1.267                  | 4000         |  |
| NEW MEMBOR 1 TENENGING  | 5-2301EK                       | COOTES.                    | UNIDANO   | 1,26/       | 1,267      | 1,26                                   | 1,26          | 7 100%               |   | 0 PESOS     | 1,267            | 1,267                  | 100%         |  |
| SEGUROS Y FIANZAS   | 34-EJUTLA                      | EJUTLA                     | URBANO    | 26,079      | 26,079     | 26,07                                  | 9 26.07       | 9 100%               | 0   | 0 PESOS     | 26,079           | 28.070                 | 100%         | PAGO DE SEGUROS A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA  |
|   |                                |                            |           | 25,075      | 20,075     | 20,07                                  | 20,07         |                      |   |             | 20,079           | 20,079                 | 10070        | The second of th |
|   |                                |                            |           |             |            |  |               |                      | 1   |             |                  |                        |              |  |

| SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                             |                           |          |              | Monto de recu | ırsos presupuestar  | ios            | P                | os Financieros            | Avan             | ice Fisico             |              |   |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------|--------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------------|--------------|---|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                           | Municipio                   | Localidad                 | Ambito   | Total Anual  |               | nulado al Trimestre |                |                  | os al Trimestre Unidad de | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %     | Información complementaria y explicación de variaciones   |
| (Schollmassin G Geographical)   | municipio                   | Localidad                 | Ambito   | I otal Anual | Ministrado F  | Programado          | Ejercido       | Generados        | Ejercidos Medida<br>7 8   | Programado Anuai | Acumulado al Frimestre |              | 11  |
| UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION 34  | 4-EJUTLA                    | EJUTLA                    | URBANO   | 11,698       | 11,698        | 11,698              | 11,698 10      | /3 6<br>0% 11,69 | 8 11,698 PESOS            | 11,698           | 11,698                 | 10/9<br>100% | n   |
| VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD 34  | 4-EJUTLA                    | EJUTLA                    | URBANO   | 22,292       | 22,292        | 22,292              | 22,292 10      | 0%               | 0 0 PESOS                 | 22,292           | 22,292                 | 100%         |   |
| PAGO DE SERVICIOS GENERALES 37  | 7-EL GRULLO                 | COBERTURA MUNICIPAL       | URBANO   | 2,402,086    | 2,484,213     | 2,484,213           | 2,484,213 10   | 0%               | 0 0 PESOS                 | 2,402,086        | 2,484,213              | 103%         | COMPRENDE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES  |
|   |                             |                           | URBANO   |              |               |                     |                |                  |                           |                  |                        | 100%         |   |
| SUMINISTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA      |                             | COBERTURA MUNICIPAL       | URBANO   | 1,431,483    |               | 1,915,105           | 1,915,105 10   |                  | 0 PORCENTAJE              | 100              | 100                    | 100%         | COMPRENDE COMBUSTIBLES, MATERIALES DE OFICINA, UNIFORMES, ETC.  |
| SEGURIDAD Y SANEAMIENTO FINANCIERO  | 9-GUADALAJARA               | GUADALAJARA               | URBANO   | 634,049,465  | 634,049,465   | 634,049,465         | 634,049,465 10 | 0% 1,787,90      | 2 1,787,902 OTROS         | 634,049,465      | 634,049,465            | 100%         | ESTOS RECURSOS EL MUNICIPIO LOS ASIGNA PRIORITAMIAMENTE A CUBRIR LOS SUELDOS Y AGUINALDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL<br>TOTALIDAD Y A CUBRIR COMPROMISOS FINANCIEROS CON LA BANCA PRIVADA POR ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |
| PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD 44  | 3-LA HUERTA                 | LA HUERTA                 | URBANO   | 7,962,212    | 7,962,212     | 7,962,212           | 7,962,212 10   | 0% 2,91          | 9 2,919 PROGRAMA          | 7,962,212        | 7,962,212              | 100%         |   |
|   |                             |                           |          |              |               |                     |                |                  |                           |                  |                        |              |   |
|   |                             |                           |          |              |               |                     |                |                  |                           |                  |                        |              |   |
| ALUMBRADO PUBLICO 59  | 9-MAZAMITLA                 | COBERTURA MUNICIPAL       | RURAL    | 2,866,933    | 2,866,933     | 2,866,933           | 2,866,933 10   | 0%               | 0 MEDIDOR                 | 2,866,933        | 2,866,933              | 100%         | ES EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL  |
| COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA 59                         | 9-MAZAMITLA                 | COBERTURA MUNICIPAL       | RURAL    | 22,125       | 22,125        | 22,125              | 22,125 10      | 0%               | 0 LITRO                   | 22,125           | 22,125                 | 100%         | ES LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA  |
| COMISIONES BANCARIAS 55   | 9-MAZAMITLA                 | COBERTURA MUNICIPAL       | RURAL    | 941          | 941           | 941                 | 941 10         | 0%               | 0 OPERACIÓN               | 941              | 941                    | 100%         | SON LAS COMISIONES BANCARIAS QUE COBRA EL BANCO POR MOVIMIENTO  |
| EQUIPOS DE COMUNICACION 59  | 9-MAZAMITLA                 | COBERTURA MUNICIPAL       | RURAL    | 8,516        | 8,516         | 8,516               | 8,516 10       | 0%               | 0 0 EQUIPO                | 8,516            | 8,516                  | 100%         | ES LA COMPRA DE EQUIPOS DE RADIO PARA COMUNICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA  |
| POLIZAS DE SEGUROS DE PATRULLAS 55  | 9-MAZAMITLA                 | COBERTURA MUNICIPAL       | RURAL    | 24,101       | 24,101        | 24,101              | 24,101 10      | 0%               | 0 UNIDAD                  | 24,101           | 24,101                 | 100%         | SON EL PAGO DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA   |
| UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 55                            | 9-MAZAMITLA                 | COBERTURA MUNICIPAL       | RURAL    | 41,705       | 41,705        | 41,705              | 41,705 10      | 0%               | 0 0 PIEZA                 | 41,705           | 41,705                 | 100%         | SON EL PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA  |
| ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO 72                                 | 2-SAN DIEGO DE              | SAN DIEGO DE ALEJANDRI    | A URBANO | 285,636      | 285,636       | 285,636             | 285,636 10     | 0%               | 0 0 MUNICIPIO             | 1                | 1                      | 100%         | SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTAL EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2010   |
| AI MATERIALES DIVERSOS DE SEGURIDAD PUBLICA 72                              | LEJANDRÍA<br>2-SAN DIEGO DE | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍ    | A URBANO | 439,512      | 439,512       | 439,512             | 439,512 10     | 0% 2             | 9 29 VEHÍCULO             | 3                | 3                      | 100%         | SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTAL EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2009   |
|   | LEJANDRÍA                   | GOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | LIBRANIO | 193.486      | 193.486       | 193.486             | 193.486 10     | OB/              | 0 0 PESOS                 | 193,486          | 193.486                | 100%         | ARMAS DE FUEGO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL   |
|   |                             |                           |          |              |               |                     |                |                  |                           |                  |                        |              |   |
| AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCIONES 73                                       | 3-SAN JUAN DE LOS LAG       | GOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 15,000       | 15,000        | 15,000              | 15,000 10      | 0%               | 0 PESOS                   | 15,000           | 15,000                 | 100%         | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCIONES  |
| AYUDA PARA GASTOS MEDICOS 73  | 3-SAN JUAN DE LOS LAG       | GOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 86,833       | 86,833        | 86,833              | 86,833 10      | 0%               | 0 PESOS                   | 86,833           | 86,833                 | 100%         | AYUDA PARA GASTOS MEDICOS   |
| COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SEGURIDAD PUBLICA 73    | 3-SAN JUAN DE LOS LAG       | GOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 1,516,677    | 1,516,677     | 1,516,677           | 1,516,677 10   | 0%               | 0 0 PESOS                 | 1,516,677        | 1,516,677              | 100%         | PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA  |
| COMISIONES BANCARIAS 73   | 3-SAN JUAN DE LOS LAG       | GOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 3,859        | 3.859         | 3.859               | 3.859 10       | 0%               | 0 0 PESOS                 | 3.859            | 3.859                  | 100%         | COMISIONES BANCARIAS  |
|   |                             |                           |          |              |               |                     |                |                  |                           |                  |                        |              |   |
| COMPENSACIONES POR SERVICIOS 73   | 3-SAN JUAN DE LOS LAG       | GOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 30,068       | 30,068        | 30,068              | 30,068 10      | 0%               | 0 PESOS                   | 30,068           | 30,068                 | 100%         | COMPENSACION POR SERVICIOS  |
| EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO 73  | 3-SAN JUAN DE LOS LAG       | GOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 12,500       | 12,500        | 12,500              | 12,500 10      | 0%               | 0 PESOS                   | 12,500           | 12,500                 | 100%         | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICA   |
| EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 73                            | 3-SAN JUAN DE LOS LAG       | GOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 64,532       | 64,532        | 64,532              | 64,532 10      | 0%               | 0 PESOS                   | 64,532           | 64,532                 | 100%         | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES   |
| EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION 73                             | 3-SAN JUAN DE LOS LAG       | GOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 10,000       | 10,000        | 10,000              | 10,000 10      | 0%               | 0 0 PESOS                 | 10,000           | 10,000                 | 100%         | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION  |
| EQUIPO DE OFICINA 73  | 3-SAN JUAN DE LOS LAG       | GOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 11.371       | 11.371        | 11.371              | 11.371 10      | 0%               | 0 0 PESOS                 | 11.371           | 11.371                 | 100%         | EQUIPO DE OFICINA   |
|   |                             |                           |          |              |               |                     |                |                  |                           |                  |                        |              |   |
| EQUIPO DE SEÑALAMIENTOS 73  | 3-SAN JUAN DE LOS LAG       | GOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 53,820       | 53,820        | 53,820              | 53,820 10      | 0%               | 0 PESOS                   | 53,820           | 53,820                 | 100%         | EQUIPO DE SEÑALAMIENTOS   |
| GASTOS MENORES 73   | 3-SAN JUAN DE LOS LAG       | GOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 110,599      | 110,599       | 110,599             | 110,599 10     | 0%               | 0 PESOS                   | 110,599          | 110,599                | 100%         | GASTOS MENORES  |
| GRATIFICACIONES ANUAL AGUINALDOS 73   | 3-SAN JUAN DE LOS LAG       | GOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 2,101,651    | 2,101,651     | 2,101,651           | 2,101,651 10   | 0%               | 0 PESOS                   | 2,101,651        | 2,101,651              | 100%         | GRATIFICACION ANUAL EN AGUINAL DOS  |
| INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES 73   | 3-SAN JUAN DE LOS LAG       | GOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 18,347,954   | 18,347,954    | 18,347,954          | 18,347,954 10  | 0%               | 0 0 PESOS                 | 18,347,954       | 18,347,954             | 100%         | INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL   |
| INDEMNIZACIONES 73  | 3-SAN JUAN DE LOS I AG      | GOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 195,000      | 195,000       | 195,000             | 195.000 10     | 0%               | 0 0 PESOS                 | 195,000          | 195,000                | 100%         | INDEMNIZACIONES   |
|   |                             |                           |          |              |               |                     |                |                  |                           |                  |                        |              |   |
| INDEMNIZACIONES A PERSONAL 73   | 3-SAN JUAN DE LOS LAG       | GOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 4,462        | 4,462         | 4,462               | 4,462 10       | 0%               | 0 PESOS                   | 4,462            | 4,462                  | 100%         | INDEMNIZACIONES A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO   |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES MUNICIPALES 73                    | 3-SAN JUAN DE LOS LAG       | GOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 95,203       | 95,203        | 95,203              | 95,203 10      | 0%               | 0 PESOS                   | 95,203           | 95,203                 | 100%         | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES MUNICIPALES   |
| MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO 73           | 3-SAN JUAN DE LOS LAG       | GOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 7,035        | 7,035         | 7,035               | 7,035 10       | 0%               | 0 PESOS                   | 7,035            | 7,035                  | 100%         | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO  |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO 73 | 3-SAN JUAN DE LOS LAG       | GOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 239,260      | 239,260       | 239,260             | 239,260 10     | 0%               | 0 PESOS                   | 239,260          | 239,260                | 100%         | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO   |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO 73            | 3-SAN JUAN DE LOS I AG      | GOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 4,366        | 4.366         | 4,366               | 4,366 10       | 0%               | 0 0 PESOS                 | 4,366            | 4,366                  | 100%         | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION DE BIENES AL SERVICO PUBLICO   |
| ADMINISTRATIVO  |                             |                           |          |              | 4,000         |                     |                |                  |                           |                  |                        |              |   |
| MATERIALES DE G¡FOTOGRAFIA Y VIDEO 73                                       | 3-SAN JUAN DE LOS LAG       | GOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 10,000       | 10,000        | 10,000              | 10,000 10      | 0%               | 0 PESOS                   | 10,000           | 10,000                 | 100%         | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO Y MICROFILMACION   |
|   |                             |                           |          |              |               |                     |                |                  |                           |                  |                        |              |   |
| MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 73  | 3-SAN JUAN DE LOS LAG       | GOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 11,585       | 11,585        | 11,585              | 11,585 10      | 0%               | 0 PESOS                   | 11,585           | 11,585                 | 100%         | MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL   |

### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |                               |                         |          |              | Monto de r | recursos presupue | starios    |          | Rendimientos Financieros |                        | Ava              | ance Fisico            |          |  |
|--|-------------------------------|-------------------------|----------|--------------|------------|-------------------|------------|----------|--------------------------|------------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                     | Localidad               | Ambito   | Total Anual  |            | cumulado al Trime |            | Avance % | Acumulados al Trimestre  | Unidad de              | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| ,  |                               |                         |          | Total Aliuai | Ministrado | Programado        | Ejercido   | 5/3      | Generados Ejercidos      | Medida                 | Programado Andar |                        | 10/9     | ,,   |
| MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION  | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS      | SAN JUAN DE LOS LAGOS   | URBANO   | 83,488       | 83,488     | 83,48             | 83,488     |          | 0 7                      | 0 PESOS                | 83,488           | 10<br>83,481           |          | MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION  |
| MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS  | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS      | S SAN JUAN DE LOS LAGOS | LIRRANO  | 41,120       | 41,120     | 41,12             | 41,120     | 100%     | 0                        | 0 PESOS                | 41,120           | 41,12                  | 100%     | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA   |
|  |                               |                         |          |              |            |                   |            |          |                          |                        |                  |                        |          |  |
| MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS      | SAN JUAN DE LOS LAGOS   | URBANO   | 798,122      | 798,122    | 798,122           | 798,122    | 100%     | 0                        | 0 PESOS                | 798,122          | 798,12                 | 100%     | MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS   |
| NEUMATICOS PARA VEHICULOS OFICIALES  | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS      | S SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 111,040      | 111,040    | 111,04            | 111,040    | 100%     | 0                        | 0 PESOS                | 111,040          | 111,040                | 100%     | PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO  |
| PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA   | 73.SAN IIIAN DE LOS LAGOS     | S SAN JUAN DE LOS LAGOS | LIPRANO  | 122,712      | 122.712    | 122.71            | 2 122.712  | 2 100%   | 0                        | 0 PESOS                | 122,712          | 122,71:                | 100%     | PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA   |
|  |                               |                         |          |              |            |                   |            |          |                          |                        |                  |                        |          |  |
| PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL   |                               | S SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 60,801       | 60,801     |                   |            |          | 0                        | 0 PESOS                | 60,801           | 60,80                  |          | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL   |
| PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL   | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS      | S SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 60,801       | 60,801     | 60,80             | 60,801     | 100%     | 0                        | 0 PESOS                | 60,801           | 60,80                  | 100%     | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL   |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS A INTERNOS Y PACIENTES  | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS      | S SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 731,774      | 731,774    | 731,774           | 731,744    | 100%     | 0                        | 0 PESOS                | 731,744          | 731,74                 | 100%     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS A INTERNOS Y PACIENTES  |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL  | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS      | S SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 7.992        | 7.992      | 7.99              | 7.992      | 100%     | 0                        | 0 PESOS                | 7.992            | 7.99                   | 100%     | PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL   |
|  |                               |                         |          |              |            |                   |            |          |                          |                        |                  |                        |          |  |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES Y SEMOVIENTES   |                               | S SAN JUAN DE LOS LAGOS |          | 7,820        | 7,820      | 7,82              |            | 100%     | 0                        | 0 PESOS                | 7,820            | 7,820                  |          | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES Y SEMOVIENTES   |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO  | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS      | S SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 15,000       | 15,000     | 15,000            | 15,000     | 100%     | 0                        | 0 PESOS                | 15,000           | 15,000                 | 100%     | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO  |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS  | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS      | S SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 441,128      | 441,128    | 441,12            | 3 441,128  | 100%     | 0                        | 0 PESOS                | 441,128          | 441,12                 | 100%     | REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO   |
| REFFACIONES Y ACCESORIOS MAYORES   | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS      | S SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 32,850       | 32,850     | 32,85             | 32,850     | 100%     | 0                        | 0 PESOS                | 32,850           | 32,850                 | 100%     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES   |
|  |                               |                         |          |              |            |                   |            |          |                          |                        |                  |                        |          |  |
| REFRENDOS Y TENENCIAS  | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS      | S SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 20,538       | 20,538     | 20,538            | 3 20,538   | 100%     | 0                        | 0 PESOS                | 20,538           | 20,531                 | 100%     | REFRENDOS Y TENENCIAS  |
| REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS   | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS      | S SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 389,208      | 389,208    | 389,20            | 389,208    | 100%     | 0                        | 0 PESOS                | 389,208          | 389,20                 | 100%     | REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS   |
| SEGUROS Y FIANZAS  | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS      | S SAN JUAN DE LOS LAGOS | LIRBANO  | 487.077      | 487.077    | 487.07            | 7 487.077  | 100%     | 0                        | 0 PESOS                | 487.077          | 487.07                 | 100%     | SEGUROS Y FIANZAS  |
| occorde i i succe  | 15-041 50/H1 52 200 B1000     | SAN SOAN DE 200 ENOOG   | O LES GO | 407,077      | 407,077    | 407,071           | 407,077    | 100%     |                          |                        | 407,077          | 407,07                 | 100.0    | GLOCKED I I STEELD   |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS      | SAN JUAN DE LOS LAGOS   | URBANO   | 581,443      | 581,443    | 581,443           | 3 581,443  | 100%     | 0                        | 0 PESOS                | 581,443          | 581,44                 | 100%     | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  |
| SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION  | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS      | S SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 26,734       | 26,734     | 26,73             | 26,734     | 100%     | 0                        | 0 PESOS                | 26,734           | 26,734                 | 100%     | SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION  |
| SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION  | 72 CAN HIAN DE LOS LACOS      | S SAN JUAN DE LOS LAGOS | LIDRANO  | 15,000       | 15,000     | 15,00             | 15,000     | 100%     |                          | 0 PESOS                | 15,000           | 15,001                 | 100%     | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIONES  |
| SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, NIGIENE I POMIGACION  | 73°3NN SUNN DE EUS ENGUS      | SAN JUAN DE LOS LAGOS   | OKBANO   | 10,000       | 15,000     | 13,000            | 10,000     | 10076    |                          | UFE3U3                 | 15,000           | 15,00                  | 10036    | SERVICIOS DE EXPANDERIA, LIMPIEZA, FIGIENE I FONIGACIONES  |
| SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL PERSONAL   | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS      | SAN JUAN DE LOS LAGOS   | URBANO   | 113,286      | 113,286    | 113,28            | 113,286    | 100%     | 0                        | 0 PESOS                | 113,286          | 113,28                 | 100%     | SERVCIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL PERSONAL  |
| SUELDOS Y SALARIOS   | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS      | S SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 422,672      | 422,672    | 422,672           | 422,672    | 100%     | 0                        | 0 PESOS                | 422,672          | 422,67                 | 100%     | SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  |
| SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL  | 70 0411 11411 05 1 00 1 4 000 | S SAN JUAN DE LOS LAGOS | UDDANO   | 45.000       | 45.000     | 15.28             | 45.000     | 100%     |                          | 0 PESOS                | 15.286           | 15.28                  | 100%     | SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL EVENTUAL   |
| SUELDUS T SALARIUS AL PERSUNAL EVENTUAL  | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS      | SAN JUAN DE LOS LAGOS   | UKBANU   | 15,286       | 15,286     | 15,281            | 15,286     | 100%     |                          | UPESUS                 | 15,280           | 15,201                 | 100%     | SUELDUS 1 SALARIUS PERSONAL EVENTUAL   |
| SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS  | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS      | SAN JUAN DE LOS LAGOS   | URBANO   | 2,525,389    | 2,525,389  | 2,525,389         | 2,525,389  | 100%     | 0                        | 0 PESOS                | 2,525,389        | 2,525,389              | 100%     | SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS DEL PERSONAL   |
| TRASLADO DE PERSONAL   | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS      | S SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 23,557       | 23,557     | 23,55             | 7 23,557   | 100%     | 0                        | 0 PESOS                | 23,557           | 23,56                  | 100%     | TRASLADO DE PERSONAL   |
|  |                               |                         |          | 350,000      |            |                   |            |          |                          |                        |                  |                        |          |  |
| VEHICULOS Y TRANSPORTE TERRESTRE   | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS      | SAN JUAN DE LOS LAGOS   | URBANO   | 350,000      | 350,000    | 350,000           | 350,000    | 100%     | 0                        | 0 PESOS                | 350,000          | 350,000                | 100%     | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANPORTE TERRESTRE   |
| VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS   | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS      | SAN JUAN DE LOS LAGOS   | URBANO   | 262,902      | 262,902    | 262,90            | 262,902    | 100%     | 0                        | 0 PESOS                | 262,902          | 262,900                | 100%     | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS   |
| VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN COMISIONES OFICIALES                             | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS      | S SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO   | 5,383        | 5,383      | 5,38              | 5,383      | 100%     | 0                        | 0 PESOS                | 5,383            | 5,38                   | 100%     | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN COMISIONES OFICIALES   |
|  |                               |                         |          |              |            |                   |            |          |                          |                        |                  |                        |          |  |
| EQUIPAMIENTO DE OPERACION  | 74-SAN JULIÁN                 | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO   | 528,000      | 365,000    | 365,000           | 220,000    | 60%      | 0                        | 0 UNIDAD               | 100              | 101                    | 100%     |  |
| GASTOS GENERALES   | 74-SAN JULIÁN                 | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO   | 675,000      | 650,000    | 650,000           | 650,000    | 100%     | 0                        | 0 PESOS                | 100              | 101                    | 100%     |  |
| ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO         | SAN MARTÍN HIDALGO      | URBANO   | 1,360,935    | 1,360,935  | 1,360,93          | 1,360,935  | 100%     | 0                        | 0 OTROS                | 100              | 101                    | 100%     | NOTA EN ESTA SOLICITUD SE REPORTA EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, YA QUE FORMA PARTE DE LA SEGURIDAD PUBLICA DE TODOS LOS HABITANTES.   |
|  |                               |                         |          |              |            |                   |            |          |                          |                        |                  |                        |          |  |
| COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD<br>PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 77-SAN MARTÍN HIDALGO         | SAN MARTÍN HIDALGO      | URBANO   | 142,040      | 142,040    | 142,04            | 142,040    | 100%     | 0                        | 0 OTROS                | 100              | 101                    | 100%     | NOTA: EN ESTA SOLICITUD SE REPORTA EL PAGO DEL COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, YA QUE SON PARTE FUNDAMENTAL EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA SEGURIDAD PUBLICA.   |
| OFGUNA PRINCIPAL VIVA I TOTAL  | a apanipao                    | ADAMDAG                 | LIDDANG  |              | po         |                   |            | 4000     | 0.445                    | (Chonor:               |                  |                        |          |  |
| SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD   | 8-ARANDAS                     | ARANDAS                 | URBANO   | 23,498,728   | 23,498,728 | 23,498,72         | 23,498,728 | 100%     | 6,115 6,11               | 15 PORCENTAJE          | 0                | 1                      | 0%       |  |
| APORTACIONES A LOS PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES   | 98-TLAQUEPAQUE                | TLAQUEPAQUE             | URBANO   | 16,081,000   | 16,081,000 | 16,081,00         | 16,081,000 | 100%     | 0                        | 0 MILLONES DE<br>PESOS | 16,081,000       | 16,081,000             | 100%     | TERMINADO  |
|  |                               |                         |          |              |            |                   |            |          |                          |                        |                  |                        |          |  |
| ASFALTO HACIENDAS DEL REAL   | 98-TLAQUEPAQUE                | TLAQUEPAQUE             | URBANO   | 3,680,644    | 3,680,644  | 3,680,644         | 3,678,833  | 100%     | 0                        | 0 OBRA                 | 3,678,833        | 3,678,833              | 100%     | OBRA FIIQUITADA.   |
|  |                               |                         |          |              |            |                   |            |          |                          |                        |                  |                        |          |  |
| COLOCACION DE ASFALTO EN LAS HUERTAS   | 98-TLAQUEPAQUE                | TLAQUEPAQUE             | URBANO   | 694,325      | 694,325    | 694,32            | 694,325    | 100%     | 0                        | 0 OBRA                 | 694,325          | 694,32                 | 100%     | OBRA FIIQUITADA  |
| REUBICACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA COL. LOS MESER                           | OSOR-TI AOLIEDAOLIE           | TLAQUEPAQUE             | LIPRANC  | 301,414      | 301,414    | 301,414           | 204 444    | 100%     |                          | 0 OBRA                 | 301,414          | 204.44                 | 100%     | OBRA COMPLEMENTARIA DEL 2008 FINIQUITADA   |
| REUDIOACION DE AREA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA COL. LOS MESERO                          |                               |                         | CABRINO  |              | 301,414    | 301,414           | 301,414    | 100%     |                          |                        |                  |                        |          | OUTO COME ELIBOR FRIENDE FRIEN |
| SANEAMIENTO FINANCIERO   | 98-TLAQUEPAQUE                | TLAQUEPAQUE             | URBANO   | 32,614,748   | 32,614,748 | 32,614,74         | 32,505,845 | 100%     | 0                        | 0 MILLONES DE<br>PESOS | 32,614,748       | 32,505,84              | 100%     |  |
|  |                               | 1                       |          |              |            |                   |            | 1        |                          | 1                      | 1                |                        |          |  |

| I SOCIAL  APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL  ACCIONES DE CONTENIDO MIGRATORIO PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN COI  RIESGO DE EMIGRAR A ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA  ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD DE BECARIOS DE LOS S CADIS QUE OPERA EÚ-COI  SISTEMA DIF JALISCO  AMPLIACIÓN DE RECURSOS FAM EJERCICIO 2008  O COI                            |                               | Localidad  TLAQUEPAQUE  COBERTURA MUNICIPAL  | Ambito | Total Anual - 2 164,160,798 |             | cumulado al Trimes<br>Programado | tre              | Avance %          | Rendimientos Financio<br>Acumulados al Trime<br>Generados Ejerci | unidad de      | Programado Anual   | Acumulado al Trimestre | Avance %    | Información complementaria y explicación de variaciones   |
|--|-------------------------------|--|--------|-----------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|-------------------|--|----------------|--------------------|------------------------|-------------|---|
| 1  SEGURIDAD INTEGRAL  99-TL  SOCIAL  APOYOS ALIMENYTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL  ACCIONES DE CONTENDO MIGRATORIO PARA LAS NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN COCT  RESSO DE CHIMENA A ESTAGOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA  ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD DE BECARIOS DE LOS 5 CADIS QUE OPERA ELOCOL  SISTEMA DIF JALISCO  AMPLIACIÓN DE RECURSOS FAM EJERCICIO 2008  OCCE | TLAQUEPAQUE  OBERTURA ESTATAL | TLAQUEPAQUE  |        | 2                           | 3           | Programado<br>4                  | Ejercido         |                   | Generados Ejerci   |                | . Togramado Alfuai | Acamalado al Timiestre | Availed 76  |   |
| SOCIAL APOYOS ALMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL ACCIONES DE CONTENIDO MIGRATORIO PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN COI RIESGO DE EMIGRAR A ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD DE BECARIOS DE LOS S CADIS QUE OPERA ELO SISTEMA DIF JALISCO  AMPLIACIÓN DE RECURSOS FAM EJERCICIO 2008  O COI                                       | OBERTURA ESTATAL              |  | URBANO | 164,160,798                 | 164,160 798 | 4                                |                  | E19               |  |                |                    | /-                     |             |   |
| AROYOS ALMENTARIOS Y DE ASSITENCIA SOCIAL.  ACCIONES DE CONTREDIO MIGRATORO PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN-COL RIESCO DE EMIGRAR A ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA  ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD DE BECARIOS DE LOS S CADIS QUE OPERA ELO COL SISTEMA DIF JALISCO  AMPLIACIÓN DE RECURSOS FAM EJERCICIO 2008  OCCI.  |                               | COBERTURA MUNICIPAL  |        | 1                           | ,           | 164,160,798                      | 5<br>158,396,956 | <b>5/3</b><br>96% | 6 7  | 0 MILLONES DE  | 9 164,160,798      | 10<br>158,396,956      | 10/9<br>96% | 11  |
| APOYOS A MENTARIOS Y DE ASSITENCIA SOCIAL.  ACCIONES DE CONTREDO MIGRATORO PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADDESCENTES EN COL  RIESGO DE EMIGRAR A ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.  ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD DE BECARIOS DE LOS S CADIS QUE OPERA ELO COL  SISTEMA DIF JALISCO.  AMPLIACIÓN DE RECURSOS FAM EJERCICIO 2008.  |                               | COBERTURA MUNICIPAL  |        |                             |             |                                  |                  |                   |  | PESOS          |                    |                        |             |   |
| ACCIONES DE CONTENIDO MIGRATORIO PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADDLESCENTES EN CON<br>RIESGO DE EMIGRAR A ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA  ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD DE BECARIOS DE LOS S CADIS QUE OPERA EL OCOL<br>SISTEMA DIF JALISCO  AMPLIACIÓN DE RECURSOS FAM EJERCICIO 2009  |                               | COBERTURA MUNICIPAL  |        | 593,956,640                 | 593,956,640 | 593,956,670                      | 488,172,933      | 82%               | 1,195,985  | 397,743        | 37,388,062         | 37,386,940             | 100%        |   |
| RIESGO DE EMIGRAR A ESTADOS UNDOS DE NORTEAMERICA ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD DE BECARIOS DE LOS S CADIS QUE OPERA EÚ-COI SISTEMA DIF JALISCO  AMPLIACIÓN DE RECURSOS FAM EJERCICIO 2006  O COI   |                               | OODERT OF THE MONTH OF THE   | RURAL  | 200,000                     | 200,000     | 200,000                          | 120,000          | 60%               | al   | OBECA          | 100                | la e                   | 60%         | EL SALDO POR EJERCER QUEDO COMPROMETIDO EN DICIEMBREI09   |
| SISTEMA DIF JALISCO  AMPLIACIÓN DE RECURSOS FAM EJERCICIO 2006  OCCE   | ODEDTI IDA COTATA:            |  | TOTAL  | 200,000                     | 200,000     | 200,000                          | 120,000          | 00%               | Ĭ  | o bear         | 100                | o.                     |             | LE DIEDO I ON EDENOCIA QUEDO COMI NOMEL NO EN DIOLEMBREDO   |
| SISTEMA DIF JALISCO  AMPLIACIÓN DE RECURSOS FAM EJERCICIO 2006  OCCE   |                               |  |        |                             |             |                                  |                  |                   |  |                |                    |                        |             |   |
|  | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 3,450,000                   | 3,450,000   | 3,450,000                        | 2,001,009        | 58%               | 0  | 0 BENEFICIARIO | 850                | 494                    | 58%         |   |
|  |                               |  |        |                             |             |                                  |                  |                   |  |                |                    |                        |             |   |
| APOYOS ASISTENCIALES A FAMILIAS VULNERABLES 0-COE  | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 29,082                      | 29,082      | 29,082                           | 29,082           | 100%              | 0  | 0 APOYO        | 1                  | 1                      | 100%        | INCREMENTO A LOS RECURSOS DEL FAM EJERCICIO 2008, POR LO QUE SE EJERCIERON LOS RECURSOS EN LA MODALIDAD DE DESAYUNO CALIENTES PARA COMPLEMENTAR PROGRAMACIÓN. |
| APOYOS ASISTENCIALES A FAMILIAS VULNERABLES 0-COE  |                               |  |        |                             |             |                                  |                  |                   |  |                |                    |                        |             |   |
|  | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 2,667,080                   | 2,667,080   | 2,667,080                        | 2,667,080        | 100%              | 0  | 0 FAMILIA      | 1,803              | 1,803                  | 100%        |   |
|  |                               |  |        |                             |             |                                  |                  |                   |  |                |                    |                        |             |   |
| ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (DESPENSAS PAAD)  0-COE   | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 86,152,192                  | 86,152,192  | 86,152,192                       | 86,152,192       | 100%              | 0  | 0 APOYO        | 775,680            | 775,680                | 100%        |   |
|  |                               |  |        |                             |             |                                  |                  |                   |  |                |                    |                        |             |   |
| ATENCION ALIMENTARIA A MENORES DE 5 AÑOS (PROALIMNE) 0-COE   | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 24,292,632                  | 24,292,632  | 24,292,632                       | 24,292,632       | 100%              | 0  | 0 APOYO        | 3,470,376          | 3,470,376              | 100%        |   |
|  |                               |  |        |                             |             |                                  |                  |                   |  |                |                    |                        |             |   |
| ATENCIÓN E INTERVENCIÓN CO FAMILIAS EN SITUACIÓN DE CALLE 0-COE  | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 1,003,780                   | 1,003,780   | 1,003,780                        | 938,014          | 93%               | 0  | 0 FAMILIA      | 100                | 93                     | 93%         | EL SALDO POR EJERCER QUEDO COMPROMETIDO EN DICIEMBRE/09   |
|  |                               |  |        |                             |             |                                  |                  |                   |  |                |                    |                        |             |   |
| ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONDICIONES ESPECIALES DE 0-COE  | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 70,000                      | 70,000      | 70,000                           | 29,995           | 43%               | 0  | 0 BENEFICIARIO | 70                 | 30                     | 43%         | EL SALDO POR EJERCER QUEDO COMPROMETIDO EN EL MES DE DICIEMBRE/09   |
| SALUD  |                               |  |        |                             |             |                                  |                  |                   |  |                |                    |                        |             |   |
| CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER Y SUS HIJOS, ESTANCIA TEMPORAL 0-COE   | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 300,000                     | 300,000     | 300,000                          | 300,000          | 100%              | 0  | 0 BENEFICIARIO | 45                 | 45                     | 100%        | +   |
|  |                               |  |        |                             |             |                                  |                  |                   |  |                |                    |                        |             |   |
| COMEDORES ASISTENCIALES PARA ADULTOS MAYORES 0-COE   | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 4,080,000                   | 4,080,000   | 4,080,000                        | 4,080,000        | 100%              | 0  | 0 APOYO        | 102                | 102                    | 100%        |   |
|  |                               |  |        |                             |             |                                  |                  |                   |  |                |                    |                        |             |   |
| CONTIGO EL DIF, V ETAPA 0-COE  | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 1,832,920                   | 1,832,920   | 1,832,950                        | 1,648,547        | 90%               | 0  | 0 FAMILIA      | 2,484              | 2,230                  | 90%         | EL SALDO POR EJERCER QUEDO COMPROMETIDO EN DICIEMBREI09   |
|  |                               |  |        | 1,002,023                   | 1,,         | 1,000                            | 1,212,211        |                   |  |                |                    |                        |             |   |
| DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE 0-COE   | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 66,163,955                  | 66,163,955  | 66,163,955                       | 66,163,955       | 100%              | 0  | 0 APOYO        | 19,212,700         | 19,212,700             | 100%        |   |
| 000  |                               | and the state of t |        | 55,155,355                  | 00,100,000  | 00,100,300                       | _3,100,000       |                   | Ĭ  | 1              | 13,212,700         | 12,700                 |             |   |
| DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIOS 0-COE  | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAI  | 55,629,979                  | 55,629,979  | 55,629,979                       | 55,629,979       | 100%              | 0  | 0 APOYO        | 13,871,848         | 13,871,848             | 100%        |   |
| U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-   | ESTATAL                       | LODERTON MONICIPAL   |        | 00,020,0/8                  | 00,020,979  | 33,029,879                       | 53,029,978       | .00.2             | Ĭ  | 3,4 310        | 13,071,046         | 13,0/1,040             | 10076       |   |
| FOUNDAMENTO DE GOODINA DADA DECAMBINA  | ODERTIDA SSESS                | CORPORTING   | DUDA!  |                             |             |                                  |                  | 000/              | 270  | 0 400000       |                    |                        |             |   |
| EQUIPAMIENTO DE COCINAS PARA DESAYUNOS ESCOLARES  0-COE  | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 8,000,000                   | 8,000,000   | 8,000,000                        | 7,137,744        | 89%               | 379,600  | 0 APOYO        | 100                | 89                     | 89%         |   |
| FORMOON HISTORY OF A CONTROL OF  | ODERTIDA COTA                 | nonretting.  | DUDA   |                             |             |                                  |                  | 4005              |  | olore:         |                    |                        |             |   |
| FORMACIÓN JUVENIL (BECAS ACADEMICAS Y DE CAPACITACIÓN)  0-COE  | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 1,350,400                   | 1,350,400   | 1,350,400                        | 1,350,400        | 100%              | ٥  | 0 BECA         | 752                | 752                    | 100%        |   |
|  |                               |  |        |                             |             |                                  |                  |                   |  |                |                    |                        |             |   |
| FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL (UTR) PARA MENORES EN SITUACION DE CALLE CON PROBLEMAS DE ADICCIONES   | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 360,000                     | 360,000     | 360,000                          | 26,804           | 7%                | 0  | 0 BENEFICIARIO | 50                 | 7                      | 14%         |   |
|  |                               |  |        |                             |             |                                  |                  |                   |  |                |                    |                        | <u> </u>    |   |
| IMPLEMENTACIÓN DE APOYOS DE MEDICAMENTOS A NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES O-COE<br>VICTIMAS Y/O EN RIESGO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL Y SUS   | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 50,000                      | 50,000      | 50,000                           | 23,291           | 47%               | 0  | 0 BENEFICIARIO | 50                 | 23                     | 46%         | EL SALDO POR EJERCER QUEDO COMPROMETIDO EN DICIEMBREI09   |
| FAMILIAS   |                               |  |        |                             |             |                                  |                  |                   |  |                |                    |                        |             |   |
| INSTALACIONES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, DE SERVICIO Y/O TRANSFORMACIÓN 0-COE   | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 1,450,259                   | 1,450,259   | 1,450,259                        | 0                | 0%                | 0  | 0 FAMILIA      | 14                 | C                      | 0%          |   |
|  |                               |  |        |                             |             |                                  |                  |                   |  |                |                    |                        |             |   |
| LA EDUCACIÓN UN DERECHO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS NIÑAS, 0:COE NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE CONFORMAN LA RED DE DIFUSORES DE LOS DERECHOS  | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 200,000                     | 200,000     | 200,000                          | 200,000          | 100%              | 0  | 0 BECA         | 100                | 100                    | 100%        |   |
| DE LA NIÑEZ  |                               |  |        |                             |             |                                  |                  |                   |  |                |                    |                        |             |   |
| LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS A LA ESCUELA (BECAS EDUCATIVAS Y DE CAPACITACIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES Y EN RIESGO)  | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 3,253,000                   | 3,253,000   | 3,253,000                        | 2,594,000        | 80%               | 0  | 0 BECA         | 1,103              | 879                    | 80%         | EL SALDO POR EJERCER QUEDO COMPROMETIDO EN DICIEMBRE/09   |
| ,  |                               |  |        |                             |             |                                  |                  |                   |  |                |                    |                        |             |   |
| MI DERECHO A RECIBIR EDUCACIÓN 0-COE   | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 60,000                      | 60,000      | 60,000                           | 60,000           | 100%              | 0  | 0 BECA         | 40                 | 46                     | 100%        |   |
|  |                               |  |        |                             |             |                                  |                  |                   |  |                |                    |                        |             |   |
| PRODUCTOS FINANCIEROS FAM EJERCICIO 2009 0-COE   | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 73,393                      | 73,393      | 73,393                           | 73,393           | 100%              | 0  | 0 APOYO        | 1                  | 1                      | 100%        | INCREMENTO A LOS RECURSOS DE FAM EJERCICIO 2009 POR PRODUCTOS FINANCIEROS,POR LO QUE FUERON EJERCIDOS EN LA MODALI  |
|  |                               |  |        |                             |             |                                  |                  |                   |  |                |                    |                        |             | ESCOLARES CALIENTES PARA COMPLETAR PROGRAMACIÓN   |
| PROGRAMA ASISTENCIAL PLAN DE INVIERNO 0-COE  | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 3,600,000                   | 3,600,000   | 3,600,000                        | 3,600,000        | 100%              | 0  | 0 BENEFICIARIO | 34,464             | 34,464                 | 100%        | +   |
|  |                               |  |        |                             |             |                                  |                  |                   |  |                |                    |                        |             |   |
| RESTITUCIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESO-COE   | OBERTURA ESTATAI              | COBERTURA MUNICIPAI  | RURAL  | 250,000                     | 250,000     | 250,000                          | 234,000          | 94%               | 0  | 0 BECA         | 125                | 1117                   | 94%         | EL SALDO POR EJERCER QUEDO COMPROMETIDO EN DICIEMBREIO9   |
| EN RIESGO Y VICTIMAS DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL   |                               | and the state of t | 1      | 230,000                     | 200,000     | 250,000                          | 254,000          |                   | Ĭ  |                | 120                |                        |             |   |
| SERVICIOS Y APOYOS ASISTENCIALES 0-COE   | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 870,000                     | 870,000     | 970.000                          | 688,172          | 70%               |  | 0 BENEFICIARIO | 200                | 202                    | 709/        | EL SALDO POR EJERCER QUEDO COMPROMETIDO EN EL MES DE DICIEMBRE/09   |
| OCCUE  | OBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | NUKAL  | 670,000                     | 6/0,000     | 870,000                          | 000,1/2          | 79%               | ٩  | UBENEFICIARIO  | 396                | 312                    | 79%         | EL SALDO FON ESENCEN QUEDO COMPROMETIDO EN EL MES DE DICIEMBREJUS   |
|  |                               |  |        |                             |             |                                  |                  |                   |  |                | 1                  |                        |             |   |
| V ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PROGRAMA PREVERP DEL ESTADO DE JALISCO   | UBERTURA ESTATAL              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 160,000                     | 160,000     | 160,000                          | 160,000          | 100%              | 0  | 0 BENEFICIARIO | 3,000              | 3,000                  | 100%        |   |

| ICIO FISCAL: 2009<br>DO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE                              |   |                   |  |        |                      | -                    |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
|---|---|-------------------|--|--------|----------------------|----------------------|---|-----------------|------------|--------------------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------------|--------------|---|
| Destino del gasto   |   |                   |  |        |                      |                      | ecursos presupues<br>cumulado al Trimes |                 |            | Rendimientos F<br>Acumulados a |           |                     | Avai             | nce Fisico             | 1            | Información complementaria y explicación de variaciones   |
| (Denominación o descripción   | 1)  | Municipio         | Localidad                                | Ambito | Total Anual          | Ministrado           | Programado                              | Ejercido        | Avance %   |                                | Ejercidos | Unidad de<br>Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %     | información complementaria y expircación de variaciónes   |
| 1<br>VIVE DIFERENTE   | 0-COBI                                    | BERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 2<br>14,172,480      | 3<br>14,172,480      | 4<br>14,172,480                         | 5<br>12,320,000 | 5/3<br>87% | 6 0                            | 7 0       | 8<br>BENEFICIARIO   | 9 11.000         | 10                     | 10/9<br>100% | 11  |
|   |   |                   |  |        |                      | .,,                  |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
| INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN  |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BA   | SICA (CONIBA) 0-COBI                      | BERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL                      | URBANO | 211,765,488          | 211,765,488          | 211,765,488                             | 211,765,488     | 100%       | 397,743                        | 397,743   | ESPACIO             | 694              | 694                    | 100%         |   |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
| INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUC |   | REDTI IDA ESTATAI | COBERTURA MUNICIPAL                      | URBANO | 102,470,000          | 102,470,000          | 102,470,000                             | 3.887.156       | 4%         | 418.642                        | 0         | ESCUELA             | 15               | 0                      | 0%           |   |
|   |   |                   |  |        | 132,110,100          | ,                    |   | -,,             |            | ,                              | -         |                     |                  | -                      |              |   |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
| ASP  EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURID                                | AD PÚBLICA                                |                   |  |        | 310,742,932          | 310,742,932          |   |                 |            | 6,421,310                      | 2,835,736 | ·                   | 675,332          |                        | 13%          |   |
| ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTAD<br>(EJE 2009).                                | D MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA 0-COBI  | BERTURA ESTATAL   |  |        | 161,760,669          | 161,760,669          | 161,760,669                             | 121,895,593     | 75%        | 6,421,310                      | 2,835,736 | OTROS               | 658,868          | 79,167                 | 12%          | EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.  |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).  | 0-COBI                                    | BERTURA ESTATAL   |  |        | 9,647,859            | 9,647,859            | 9,647,859                               | 1,215,269       | 13%        | 0                              | 0         | PERSONA             | 6,374            | 404                    | 6%           | LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTR<br>DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL<br>FINANCIAMBENTO CONJUNTO. |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              | I INTROPORTED CONTROL CO.   |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
| SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).   | 0-COBI                                    | BERTURA ESTATAL   |  | -      | 7,425,000            | 7,425,000            | 7,425,000                               | 823,370         | 11%        | 0                              | 0         | OBRA                | 7                | 4                      | 57%          | LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTR   |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              | DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AI FINANCIAMIENTO CONJUNTO.   |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
| COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).   | 0-COBI                                    | BERTURA ESTATAL   |  |        | 19,388,562           | 19,388,562           | 19,388,562                              | 19,002,523      | 98%        | 0                              | 0         | PERSONA             | 9,242            | 9,242                  | 100%         | LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DIST  |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              | DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE A<br>FINANCIAMIENTO CONJUNTO.   |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
| PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).   | 0-COBI                                    | BERTURA ESTATAL   |  |        | 111,980,842          | 111,980,842          | 111,980,842                             | 88,558,196      | 79%        | 0                              | 0         | OTROS               | 788              | 558                    | 71%          | LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTI<br>DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AI                             |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              | FINANCIAMIENTO CONJUNTO.  |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
| INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).   | 0-COBI                                    | BERTURA ESTATAL   |  |        | 540,000              | 540,000              | 540,000                                 | 0               | 0%         | 0                              | 0         | OTROS               | 53               | 0                      | 0%           | NO SE HA EJERCIDO RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN PROCESO, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL<br>TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN                              |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              | MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.  |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
| AETA  |   |                   |  |        | 238,738,645          | 238,738,645          | 238,738,645                             | 231,581,024     | 97%        | 25,181                         | 0         |                     | 42,242           | 43.044                 | 102%         |   |
| EDUCACIÓN TECNOLÓGICA SERVICIOS PERSONALES  |   |                   |  |        |                      |                      | .,,                                     | . , . ,         |            | ,,,,                           |           |                     | ,                |                        |              |   |
| COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECN   | CA DEL ESTADO DE JALISCO 0-COBI           | BERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL                      | URBANO | 149,595,682          | 149,595,682          | 149,595,682                             | 149,595,682     | 100%       | 0                              | 0         | ALUMNO              | 14,722           | 14,935                 | 101%         | EL TOTAL DE LOS RECURSOS MINISTRADOS POR FAETA PARA SERVICIOS PERSONALES FUE POR \$148,410,576 ADEMAS SE RECIBIERON DE LA SECRE   |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              | FINANZAS DEL EDO DE JAL \$1,185,106 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS Y SALDO EN CAJA DEL EJE 2008 MISMOS QUE FUERON APLICADO PRESUPUESTO EJERCIDO 2009.  |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
| OPERACION DE COLEGIO DE EDUCACION PROJ<br>JALISCO                                     | FESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE 0-COBI     | BERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL                      | URBANO | 8,910,212            | 8,910,212            | 8,910,212                               | 8,910,212       | 100%       | 0                              | 0         | ALUMNO              | 14,722           | 14,935                 | 101%         |   |
| JALISCO   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
| EDUCACIÓN DE ADULTOS  |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
| REDUCIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EL ESTA  | 0-COBI                                    | BERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL                      | URBANO | 80,232,751           | 80,232,751           | 80,232,751                              | 73,075,130      | 91%        | 25,181                         | 0         | ADULTO              | 12,798           | 13,174                 | 103%         | LA CANTIDAD DE \$671,698.00 INGRESO AL INSTITUTO CON CHEQUE DE CAJA EL DIA 14 DE ENERO DEL 2010. LAS CIFRAS CAPTURADAS SON CIFRAS PRI<br>AL CIERRE 2009.  |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
| AFEF  |   |                   |  | 1      | 1,508,035,459        | 1,498,312,794        | 1,508,035,459                           | 1,380,688,295   | 92%        | 8,406,924                      | 0         |                     | 248,668          | 199,379                | 80%          |   |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA INVERSIÓN  |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
| OBRA PÚBLICA<br>CONSTRUCCIÓN  |   | _                 | -  | -      |                      | -                    | -                                       |                 |            |                                |           | _                   | -                |                        |              |   |
| COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL<br>EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.     | CAMINO "PUEBLOS DE LA BARRANCA" , 0-COBI  | BERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 536,813              | 536,813              | 536,813                                 | 536,813         | 100%       | 0                              | 0         | ACCIÓN              | 1                | 1                      | 100%         |   |
| EN EL MONTON TO DE DAPOTEMBEJO, JALISTO.  |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
| CONSERVACIÓN DE PUENTES COMPRENDIDOS  | EN LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRER (O-COBI | BERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 46,061               | 46,061               | 46,061                                  | 46,061          | 100%       | 0                              | 0         | METROS              | 22               | 22                     | 100%         |   |
|   |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS SOBRECARR   | ETERA HUEJUQUILLA LAS PILAS, EN EL 0-COBI | BERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 96,132               | 96,132               | 96,132                                  | 96,132          | 100%       | 0                              | 0         | ACCIÓN              | 1                | 1                      | 100%         | ES EL COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD FOLIO 88972   |
|   | D   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
| MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO   |   |                   | I  |        | 1                    |                      |   |                 |            |                                |           |                     |                  |                        |              |   |
|   | INICIPIO DE LA HUERTA                     | RERTURA ESTATAI   | CORERTURA MUNICIDA                       | RURAI  | £10 £02              | 810 E03              |   |                 |            | n                              |           | METROS              | 202              | 202                    | 100%         |   |
| MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCI CONSTRUCCIÓN DE BORDO JUAN GIL EN EL M      | UNICIPIO DE LA HUERTA 0-COBI              | BERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 610,503              | 610,503              | 610,503                                 | 610,503         | 100%       | 0                              | 0         | METROS<br>CÚBICOS   | 263              | 263                    | 100%         |   |
| CONSTRUCCIÓN DE BORDO JUAN GIL EN EL M  |   |                   |  |        |                      |                      |   |                 |            | 0                              | 0         | CÚBICOS             | 263              | 263                    |              |   |
|   |   |                   | COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 610,503<br>4,988,122 | 610,503<br>4,938,241 | 4,988,122                               |                 |            | 0                              | 0         | METROS<br>CÚBICOS   | 263<br>148       | 263<br>146             | 100%         |   |

| 2009<br>PORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                                       |                         |        |             |              |                                 |                      |   |                                   |                     |                  |                        |          |   |
|--|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------------|--------------|---------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| Destino del gasto  |                                       |                         |        |             |              | rsos presupuestar               |                      |   | os Financieros<br>os al Trimestre |                     | Avan             | ce Fisico              |          |   |
| (Denominación o descripción)   | Municipio                             | Localidad               | Ambito | Total Anual |              | ulado al Trimestre<br>rogramado | Ejercido Avano       |   | Ejercidos                         | Unidad de<br>Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones |
| 1<br>ONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL EN EL LIBRAMIENTO DE SAN JOSÉ DE LOS  | 0-COBERTURA ESTATAI                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAI  | 2 441 212   | 3<br>441 212 | 4 441 212                       | 5 5/3<br>441.212 100 | 6 | 7                                 | 8<br>ACCIÓN         | 9                | 10                     | 10/9     | 11  |
| UAJES, EN EL MUNICIPIO DE JUCHITLÁN, JALISCO.  |                                       |                         |        |             | ,            |                                 |                      |   |                                   |                     |                  |                        | 102.1    |   |
| ONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA PRESA AGUAMILPA EN EL MUNICIPIO DE  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 6,701,265   | 6,634,252    | 6,701,265                       | 6,487,892 989        | 5 | 0                                 | KILÓMETRO           | 2                | 2                      | 98%      |   |
| IEZQUITIC.   |                                       |                         |        |             |              |                                 |                      |   |                                   |                     |                  |                        |          |   |
| ONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DEL KM 0+000 AL KM 2+190, EN EL CAMINO<br>OS TEPETATES (LA MESA), EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. (PRIMERA | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 1,084,943   | 1,084,943    | 1,084,943                       | 1,084,943 100        | 6 | 0                                 | ACCIÓN              | 1                | 1                      | 100%     |   |
| OS TEPETATES (LA MESA), EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. (PRIMERA<br>TAPA).  |                                       |                         |        |             |              |                                 |                      |   |                                   |                     |                  |                        |          |   |
| ONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DEL COLECTOR DE DESVIO DE LA CUENCA "EL<br>HOGADO" EN LOS MUNICIPIOS DE EL SALTO Y JUANACATLAN                               | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 207,120     | 207,120      | 207,120                         | 207,120 100          | 6 | 0                                 | METROS<br>CUADRADOS | 57               | 57                     | 100%     |   |
|  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 3,222,870   | 3,222,870    | 3,222,870                       | 3,222,870 100°       | 6 | 0                                 | ACCIÓN              | 1                | 1                      | 100%     |   |
| EMASTIÁN, DEL MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO.   |                                       |                         |        |             |              |                                 |                      |   |                                   |                     |                  |                        |          |   |
| ONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS<br>EL PEDREGAL" EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLAN. JAL.                              | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 26,072,928  | 26,072,928   | 26,072,928                      | 25,864,072 999       |   | 0                                 | METROS<br>CÚBICOS   | 109,438          | 108,561                | 99%      |   |
|  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAI  | 1,829,232   | 1.817.038    | 1,829,232                       | 1,817,038 100        |   | 0                                 | ACCIÓN              | 1                |                        | 100%     |   |
| ARRETERO: CRUCERO TUXCACUESCO- SAN MIGUEL- EL PLATANAR, EN EL MUNICIPIO<br>E TUXCACUESCO, JALISCO.   | O O O O O O O O O O O O O O O O O O O | OODERTORY MONON AE      | NOIGIE | 1,020,202   | 1,017,000    | 1,023,232                       | 1,017,000            | - |                                   | Nocion              |                  |                        | 100%     |   |
| ONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTO EN EL TRAMO CARRETERO:  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 2,660,256   | 2,660,256    | 2,660,256                       | 2,660,256 100°       | 6 | 0                                 | ACCIÓN              | 1                | 1                      | 100%     |   |
| IUDAD GUZMÁN-LOS GONZÁLEZ, DEL KM 2+000 AL 3.700+000 DEL MUNICIPIO DE<br>UXCACUESCO, JALISCO.  |                                       |                         |        |             |              |                                 |                      |   |                                   |                     |                  |                        |          |   |
| ONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE "LA LUMBRERA" DE LA<br>RESA DE BASILIO VADILLO (20A. ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE EL LIMÓN           | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 3,500,000   | 3,465,000    | 3,500,000                       | 3,314,619 969        | , | 0                                 | METROS<br>LINEALES  | 4,787            | 4,534                  | 95%      |   |
| RESA DE BASILIO VADILLO (ZDA. ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE EL LIMON<br>ONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO AGUAMILPA (PRIMERA ETAPA) EN EL           | 0-COBERTURA ESTATAI                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 4,999,892   | 4,999,892    | 4,999,892                       | 4,999,892 100°       | 6 | 0                                 | HECTÁREA            | 295              | 295                    | 100%     |   |
| IUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO  |                                       |                         |        |             |              |                                 |                      |   | 1                                 |                     | 250              | 20.                    |          |   |
| ONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO "EL NARANJO" (CONSTRUCCIÓN DE<br>RIMERA ETAPA DEL CAMINO DE ACCESO Y OPERACIÓN), EN EL MUNICIPIO DE           | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 13,436,000  | 13,301,640   | 13,436,000                      | 13,273,993 100       | 6 | 0                                 | KILÓMETRO           | 4                | 4                      | 100%     |   |
| IHUATLAN<br>ONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO EL SALITRILLO (PRIMERA ETAPA) EN  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 3,951,421   | 3,951,421    | 3,951,421                       | 3,951,421 100        | 6 | 0                                 | METROS<br>CÚBICOS   | 28,500           | 28,500                 | 100%     |   |
| L MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO ONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO EL SALTO (PRIMERA ETAPA) EN EL   | O CODEDTI DA ESTATAL                  | CODEDTI DA MUNICIDAL    | RURAI  | 4.000.000   | 3,960,000    | 4.000.000                       | 1,193,456 309        |   | 0                                 | METROS              | 53.851           | 16.067                 | 30%      |   |
| IUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO   |                                       |                         | RURAL  | 4,000,000   | 3,960,000    | 4,000,000                       | 1,193,450 307        | , |                                   | CÚBICOS             | 53,651           | 10,007                 | 30%      |   |
| ONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO EL TECOIXCO EN EL MUNICIPIO DE YUTLA, JALISCO (PRIMERA ETAPA)   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 400,000     | 396,000      | 400,000                         | 0 0%                 |   | 0                                 | METROS              | 35               | C                      | 0%       |   |
| ONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO LOS PANALES EN EL MUNICIPIO   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 3,899,508   | 3,899,508    | 3,899,508                       | 3,899,508 100        | 6 | 0                                 | KILÓMETRO           | 5                | 6                      | 100%     |   |
| ABO CORRIENTES (PRIMERA ETAPA)  ONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO VISTA HERMOSA (3RA. ETAPA )   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 14,700,000  | 14,553,000   | 14,700,000                      | 8,737,033 609        |   |                                   | METROS              | 6.780            | 4,030                  | 59%      |   |
| ONSTRUCCION DE PRESA DE ALMACENAMIENTO VISTA HERMOSA (SRA. ETAPA )   | 0-COBERTORA ESTATAL                   | COBERTORA MUNICIPAL     | RURAL  | 14,700,000  | 14,553,000   | 14,700,000                      | 6,737,033 607        | , |                                   | LINEALES            | 6,780            | 4,030                  | 59%      |   |
| ONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE CONCORDIA DE LA CABECERA<br>IUNICIPAL DE JUCHITLÁN, JALISCO.   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 480,332     | 480,332      | 480,332                         | 480,332 100°         | 6 | 0                                 | ACCIÓN              | 1                | 1                      | 100%     |   |
|  |                                       |                         |        |             |              |                                 |                      |   |                                   |                     |                  |                        |          |   |
| ONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE CONCORDIA DE LA CABECERA<br>IUNICIPAL DE JUCHITLÂN, JALISCO.   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 480,332     | 480,332      | 480,332                         | 480,332 100          | 6 | 0                                 | ACCIÓN              | 1                | 1                      | 100%     |   |
| ONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE AVENIDAS Y CANAL DE DESVÍO EN LAS   | O CODEDTI DA ESTATAL                  | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 307.163     | 307.163      | 307.163                         | 307.163 100          | , | 0                                 | METROS              | 3.082            | 3.082                  | 100%     |   |
| RESAS DEL ARROYO EL PEDREGAL (PRIMERA ETAPA)   |                                       |                         | KUKAL  | 307,103     | 307,103      | 307,103                         | 307,103              | • |                                   | CÚBICOS             | 3,082            | 3,002                  | 10076    |   |
| ONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO: MEXTICACÁN- EL PORVENIR DEL MUNICIPIO<br>E MEXTICACAN, JALISCO.  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 8,482,000   | 8,482,000    | 8,482,000                       | 8,482,000 100        | 6 | 0                                 | ACCIÓN              | 1                | 1                      | 100%     |   |
|  |                                       |                         |        |             |              |                                 |                      |   |                                   |                     |                  |                        |          |   |
| ONSTRUCCIÓN DE 3RA ETAPA DEL CANAL PRINCIPAL MARGEN DERECHA DE LA<br>RESA LA ROSA EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL                                     | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 3,902,616   | 3,902,616    | 3,902,616                       | 3,902,616 100        | 6 | 0                                 | METROS<br>LINEALES  | 2,412            | 2,412                  | 100%     |   |
| ONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL DE EMERGENCIAS EN EL<br>IUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO (CARE)   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 5,535,052   | 5,479,702    | 5,535,052                       | 4,093,797 759        |   | 0                                 | METRO<br>CUADRADO   | 400              | 298                    | 74%      |   |
|  |                                       |                         |        |             |              |                                 |                      |   |                                   |                     |                  |                        |          |   |
| ONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE EMERGENCIAS, REGIÓN VALLES EN EL<br>IUNICIPIO DE AMECA, JALISCO(CARE)   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 2,592,896   | 2,566,967    | 2,592,896                       | 1,387,749 549        | • | 0                                 | METROS<br>CUADRADOS | 400              | 214                    | 54%      |   |
|  |                                       |                         |        |             |              |                                 |                      |   |                                   |                     |                  |                        |          |   |
| ONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE DE LA CIUDAD DE SAN JULIÁN, EN EL<br>IUNICIPIO DE SAN JULIAN, JALISCO.   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 1,192,551   | 1,192,551    | 1,192,551                       | 1,192,551 100        | 6 | 0                                 | ACCIÓN              | 1                | -                      | 100%     |   |
| ONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL   | O.COREDTI IDA ESTATAI                 | COREDTI IDA MI INICIDAL | RURAL  | 1,500,000   | 1.500.000    | 1,500,000                       | 1.500.000 100        |   | 0                                 | ACCIÓN              | 1                |                        | 100%     |   |
| EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO.  | O O O O O O O O O O O O O O O O O O O | OODERTORY MONON AE      | NOIGIE | 1,500,000   | 1,555,555    | 1,000,000                       | 1,550,550            | - |                                   | Nocion              |                  |                        | 100%     |   |
| ONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO CHARCO  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 765,449     | 765,449      | 765,449                         | 765,449 100°         | 6 | 0                                 | METROS              | 1,405            | 1,405                  | 100%     |   |
| ARGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO  |                                       |                         |        |             |              |                                 |                      |   |                                   | LINEALES            |                  |                        |          |   |
| ONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO DEL KM 2+560 AL KM 3+260, SOYATLÁN-<br>RIGO, EN EL MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO.                                     | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 1,995,200   | 1,995,200    | 1,995,200                       | 1,995,200 100        | 6 | 0                                 | ACCIÓN              | 1                | 1                      | 100%     |   |
|  |                                       |                         |        |             |              |                                 |                      |   |                                   |                     |                  |                        |          |   |
| LABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA<br>RESA LA VIRGENCITA EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA                                   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 1,995,160   | 1,975,209    | 1,995,160                       | 916,756 469          | , | 0                                 | PROYECTO            | 1                | 1                      | 50%      |   |
|  |                                       |                         |        |             |              |                                 |                      |   |                                   |                     |                  |                        |          |   |
| LABORACIÓN DE PROYECTO (ALTERNATIVA III) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PRESA<br>E ALMACENAMIENTO EL ANCÓN EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO               | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 1,980,252   | 1,960,450    | 1,980,252                       | 1,689,939 869        | , | 0                                 | PROYECTO            | 1                | 1                      | 90%      |   |
| LABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PRESA DERIVADORA "TULILLO" EN   | CONFERMIN                             | oonratur.               | DUDA:  |             | ,            | 40                              | 4 000                |   |                                   | ppowro=-            |                  |                        | -        |   |
| LABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PRESA DERIVADORA "TULILLO" EN<br>L MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO                               | U-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 1,989,015   | 1,969,125    | 1,989,015                       | 1,292,973 669        | · | 0                                 | PROYECTO            | 1                | 1                      | 70%      |   |
| LMACENAMIENTO LOS PANALES -PRIMERA ETAPA- EN EL MUNICIPIO DE CABO  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 100,000     | 99,000       | 100,000                         | 93,920 959           |   | 0                                 | PROYECTO            | 1                | 1                      | 90%      |   |
|  |                                       |                         |        | 1           |              |                                 |                      |   |                                   |                     |                  |                        | 000      |   |
| ORRIENTES IVERSION PUBLICA   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 15,728,423  | 15,728,423   | 15,728,423                      | 0 0%                 |   | 0                                 | OBRA                | 0                |                        | 0%       |   |

| PORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                            |                              |        |                 | Monto de        | recursos presupue | estarios    |             | Rendimientos Fin | nancieros |                    | Ava              | ance Fisico            |          |   |
|--|----------------------------|------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                  | Localidad                    | Ambito | Total Anual     |                 | cumulado al Trime |             | A           | Acumulados al T  |           | Unidad de          | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones |
| (Denominación o descripción)   | Municipio                  | Localidad                    | Ambito | Total Anual     | Ministrado      | Programado        | Ejercido    | Avance %    | Generados E      | Ejercidos | Medida             | Programado Anual |                        |          |   |
| 1<br>INVERSION PUBLICA   | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 2<br>15,354,989 | 3<br>15,201,439 | 4<br>15,354,98    | 9           | 5/3<br>0 0% | 6 0              | 7 0       | 8<br>OBRA          | 9 0              | 10                     | 10/9     | 11  |
|  |                            |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
| MODERNIZACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA PRESA DE ALMACENAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 230,000         | 230,000         | 230,00            | 0 230.00    | 100%        | 0                | 0         | METROS             | 100              | 10                     | 100%     |   |
| *TECOIXCO"DEL KM. 0+000 AL 1+900 EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA   | O'COBERTORA ESTATAL        | COBERTORA MONICIPAL          | NUNAL  | 230,000         | 230,000         | 230,00            | 230,00      | 10078       |                  |           | LINEALES           | 100              | 101                    | 10076    |   |
|  |                            |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
| MODERNIZACIÓN DEL MÓDULO DE RIEGO QUITUPAN DEL DISTRITO DE RIEGO<br>013(SEGUNDA ETAPA)   | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 2,791,350       | 2,791,350       | 2,791,35          | 0 2,791,35  | 100%        | 0                | 0         | METROS             | 1,900            | 1,90                   | 100%     |   |
| PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO CON FINES AGRÍCOLAS PREDIO EL TULE E   | EN ELO-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 648,597         | 642,111         | 648,59            | 7 604,98    | 3 94%       | 0                | 0         | METROS             | 150              | 141                    | 93%      |   |
| MUNICIPIO DE SAYULA  |                            |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
| TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EL TEPEHUAJE EN EL MUNICIF  | NO 0-CORERTURA ESTATAI     | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 1,335,604       | 1,335,604       | 1,335,60          | 4 1,335,60  | 14 100%     | 0                | 0         | METROS             | 44               | 4                      | 100%     |   |
| DE MEZQUITIC   |                            |                              |        | 1,000,000       | ,,===,==        | 1,000,000         |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
| AMPLIACIÓN   |                            |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
| AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL A 4 CARRILES ACATIC-CRUCERO DE LA   | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 5,070,355       | 5,036,555       | 5,070,35          | 5 5,036,55  | 100%        | 0                | 0         | ACCIÓN             | 1                |                        | 100%     |   |
| CARRETERA LIBRE GUADALAJARA- LAGOS DE MORENO, EN EL MUNICIPIO DE AC <i>I</i><br>JALISCO.   | inc,                       |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
| AMPLIACIÓN DEL INGRESO SUR DE LA CARRETERA MUNICIPAL QUE CONECTA CO  | N LA 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 581,733         | 581,733         | 581,73            | 3 581,73    | 3 100%      | 0                | 0         | ACCIÓN             | 1                |                        | 100%     |   |
| CARRETERA AGUASCALIENTES-TEOCALTICHE, EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALO<br>JALISCO   | ю,                         |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
| MODERNIZACIÓN  |                            |                              | 1      |                 |                 |                   |             | 1           |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
| MODERNIZACIÓN DE CANAL PRINCIPAL MARGEN DERECHA DE LA PRESA "EL<br>CUARENTA" (TERCERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO  | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 8,000,000       | 7,920,000       | 8,000,00          | 0 5,919,26  | 18 75%      | 0                | 0         | METROS             | 25,014           | 18,500                 | 74%      |   |
|  |                            |                              | L      |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
| MODERNIZACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE RIEGO 094 EN EL<br>MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO (2DA. ETAPA)  | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 12,690,000      | 12,563,100      | 12,690,00         | 0 10,919,01 | 1 87%       | 0                | 0         | PIEZA              | 436              | 379                    | 86%      |   |
| MODERNIZACIÓN DE LA RED CARRETERA EN TRAMOS DE LA RESIDENCIA DE  | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 95,312,472      | 94,677,100      | 95,312,47         | 2 85,363,12 | 2 90%       | 0                | 0         | KILÓMETRO          | 1                |                        | 100%     |   |
| AHUALULCO.   |                            |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
| MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RIEGO EN EL EJIDO LAGOS, MUNICIPIO DE LAG  | SOS 0-COBERTURA ESTATAI    | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 1,965,451       | 1,985,451       | 1,965,45          | 1 1,965,44  | 4 100%      | 0                | n         | METROS             | 1 106            | 1,10                   | 100%     |   |
| DE MORENO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA).   |                            | ,                            |        | .,,             | .,,             | .,,               | .,          |             | ]                | Ĭ         |                    | 1,100            | 1,10                   |          |   |
|  |                            |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           | METROS             |                  | 1 96                   |          |   |
| MODERNIZACIÓN DEL MÓDULO DE RIEGO QUITUPAN DEL DISTRITO DE RIEGO<br>013(TERCERA ETAPA)   | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 4,680,345       | 4,633,541       | 4,680,34          | 5 3,933,21  | 5 85%       | 0                |           | LINEALES           | 2,342            | 1,96                   | 84%      |   |
|  |                            |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
| MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL MANANTIAL EL LIM<br>EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO   | O-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 2,150,000       | 2,128,500       | 2,150,00          | 0 2,007,26  | 94%         | 0                |           | METROS<br>LINEALES | 5,165            | 4,82                   | 93%      |   |
|  |                            |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
| PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE S<br>CARLOS, DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO   | AN 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 1,125,881       | 1,125,881       | 1,125,88          | 1 1,125,88  | 1 100%      | 0                | 0         | ACCIÓN             | 1                | -                      | 100%     |   |
|  |                            |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
| MEJORAMIENTO   |                            |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
| CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LA RESIDENCIA DE AHUALULCO DE MERCADO, EN<br>LONGITUD DE 67 KMS.   | UNA 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 1,281,473       | 1,272,931       | 1,281,47          | 3 595,53    | 85 47%      | 0                | 0         | ACCIÓN             | 1                |                        | 50%      |   |
|  |                            |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
| EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIDAD DE MANEJO DE VIDA<br>SILVESTRE (UMA) EN EL MPIO. DE TOMATLÁN.   | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 1,000,000       | 1,000,000       | 1,000,00          | 0 990,00    | 10 99%      | 0                | 0         | METROS<br>CÚBICOS  | 483              | 48:                    | 100%     |   |
|  |                            |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
|  |                            |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
|  |                            |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
| PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO EN CALLES ANACLETO FLO<br>Y JULIO ALVAREZ EN LA COLONIA SAN ANTONIO Y ACCESO A HOSPITAL CIVIL, EN  | ORES 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 1,989,950       | 1,989,950       | 1,989,95          | 0 1,989,50  | 100%        | 0                | 0         | ACCIÓN             | 1                |                        | 100%     |   |
| MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO  |                            |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
| PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE TAMA  | RA, 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 1,125,881       | 1,125,881       | 1,125,88          | 1 1,125,88  | 1 100%      | 0                | 0         | ACCIÓN             | 1                |                        | 100%     |   |
| EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO   |                            |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
| PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN   | LA 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 773,232         | 773,232         | 773,23            | 2 773,23    | 100%        | 0                | 0         | ACCIÓN             | 1                |                        | 100%     |   |
| LOCALIDAD DE JALISCO DEL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO.   |                            |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
| PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA: EL SAUZ- LOS SAUCES EN UNA LONGITUD DI  | 7 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 7,486,800       | 7,436,891       | 7,486,80          | 0 7,436,89  | 1 100%      | 0                | 0         | KILÓMETRO          | 7                | ;                      | 100%     |   |
| KMS. EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JALISCO.   |                            |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  | ]         | -                  |                  |                        |          |   |
| REMODELACIÓN DE INGRESO A LA LOCALIDAD DE CUYUTLÁN, DEL MUNICIPIO DE   | 0-CORERTUPA ESTATA         | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 488.614         | 488.614         | 488.61            | 4 488.61    | 4 100%      | 0                | 0         | ACCIÓN             |                  |                        | 100%     |   |
| REMODELACION DE INGRESO A LA LOCALIDAD DE COTOTLAN, DEL MONICIPIO DE<br>MIXTLÂN, JALISCO.  | J-OODEN JRA ESTATAL        | - DELIT OF STRONG FAL        |        | 400,014         | ₩00,014         | 400,01            | 400,01      | .0076       |                  | ď         |                    |                  |                        |          |   |
| Property of the country of the count | and confort                | OODEDT IN A STREET           | DUDA   | 1               |                 |                   |             |             |                  |           | * COIÓN            |                  |                        | 4000     |   |
| REPARACIÓN DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE ARROYOS DEL AGUA, EN EL MUNI<br>DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO   | JIPIQU-CUBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 169,832         | 169,832         | 169,83            | 2 169,83    | 100%        | ٥                | 0         | ACCIÓN             | 1                | ,                      | 100%     |   |
|  |                            |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
| REPARACIÓN DE ACCESO A LA COMUNIDAD LA COFRADÍA, DEL MUNICIPIO DE<br>HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO.   | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 137,753         | 137,753         | 137,75            | 3 137,75    | 3 100%      | 0                | 0         | ACCIÓN             | 1                | -                      | 100%     |   |
|  |                            |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
| MANTENIMIENTO<br>CONSERVACIÓN DE CAMINOS PAVIMENTADOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE   | 0-COBERTURA ESTATAL        | TORREDTI IDA MUNICIDA:       | DIIDAI | 1,424,455       | 1,424,455       | 1,424,45          | 5 440***    | 5 100%      | al               |           | ACCIÓN             |                  | T .                    | 100%     |   |
| CONSERVACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE<br>JUCHITLÂN, DE JALISCO   | J-COBERTORA ESTATAL        | GODEN TONA MUNICIPAL         | HURAL  | 1,424,455       | 1,424,455       | 1,424,45          | 1,424,45    | 100%        |                  | ٥         | AUUUN              | ,                |                        | 100 /6   |   |
|  |                            |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
| CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA, EN UNA LONG<br>DE 563 KMS.   | TUD 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 42,873,968      | 42,588,162      | 42,873,96         | 8 31,099,98 | 73%         | ō                | 0         | ACCIÓN             | - 1              |                        | 70%      |   |
|  |                            |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
| CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LA RESIDENCIA DE TEOCALTICHE, EN UNA LONGIT<br>DE 512.6 KMS.   | UD 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 3,016,224       | 2,996,117       | 3,016,22          | 4 2,350,99  | 13 78%      | 0                | 0         | ACCIÓN             | 1                |                        | 80%      |   |
|  |                            |                              |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |
|  | HI A O CODEDTI IDA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 9.156.393       | 9,095,354       | 9,156,39          | 3 7,674,59  | 15 84%      | 0                | 0         | ACCIÓN             | 1                |                        | 80%      |   |
| CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CARRETEROS DE LA RESIDENCIA DE SAY<br>LONGITUD DE 875.8 KMS.  | OLA O COBERTORA ESTATAL    | OODERT OF OTHER MONTH OF THE |        |                 |                 |                   |             |             |                  |           |                    |                  |                        |          |   |

| EJERCICIO FISCAL: 2009   |                       |                      |         |               |                 |                     | (cifras en    | pesos y  | porcentajes sin ii | nciuir decima  | ies)        |                  |                        |          |  |
|--|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|----------|--------------------|----------------|-------------|------------------|------------------------|----------|--|
| PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |                       |                      |         |               | Monto de reci   | ursos presupuesta   | rios          |          | Rendimiento        | s Financieros  |             | Avan             | nce Fisico             |          |  |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio             | Localidad            | Ambito  | Total Anual   | Acun            | mulado al Trimestre | Э             | Avance % | Acumulados         | s al Trimestre | Unidad de   | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| 1  |                       |                      |         | 2             | Ministrado<br>3 | Programado<br>4     | Ejercido<br>5 | 5/3      | Generados<br>6     | Ejercidos<br>7 | Medida<br>8 | 9                | 10                     | 10/9     | 11   |
| CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CARRETEROS DE LA RESIDENCIA DE VILLA<br>GUERRERO  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 9,938,044     | 9,871,795       | 9,938,044           | 6,852,271     | 69%      | 0                  |                | 0 ACCIÓN    | 1                |                        | 70%      |  |
|  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL,<br>LONGITUD DE 647.6 KMS.   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 4,747,154     | 4,715,508       | 4,747,154           | 3,020,247     | 64%      | 0                  |                | 0 ACCIÓN    | 1                |                        | 60%      |  |
|  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| REHABILITACIÓN   |                       |                      | -       |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| REHABILITACIÓN CON ASFALTADO EL CAMINO VECINAL EXISTENTE EN LA LOCALIDA<br>DE ARRAYANES, DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO.                    | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 4,463,291     | 4,463,291       | 4,463,291           | 4,463,291     | 100%     | 0                  |                | 0 ACCIÓN    | 1                |                        | 100%     |  |
|  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| SANEAMIENTO FINANCIERO  AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 945,461,999   | 939,159,353     | 945,461,999         | 919,425,200   | 98%      | 7,099,251          |                | 0 OTROS     | 0                |                        | 0%       |  |
| FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| SECTOR DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| PROYECTOS DE ALTA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES<br>ESTRATÉGICOS, EN PRO DEL CUMPLIMIENTO DE UNA VISIÓN ÚNICA DE GENERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 142,429,710   | 141,480,244     | 142,429,710         | 142,429,710   | 101%     | 1,069,471          |                | 0 OTROS     | 0                |                        | 0%       |  |
| SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL  PREVENCIÓN   |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| POBLACIÓN<br>SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LOS BIENES DE LOS CIUDADANOS   | O CORPOTI IDA FOTATAL | COBERTURA MUNICIPAL  | lumpuuo | 24 702 400    | 04 544 747      | 24 722 422          | 40 400 044    | 33%      | 222.222            | ı              | 0 OTROS     |                  |                        | 0%       |  |
| SEGURIDAD JURIDICA SOBRE LOS BIENES DE LOS CIUDADANOS  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTORA MUNICIPAL  | URBANO  | 31,723,190    | 31,511,717      | 31,723,190          | 10,488,244    | 33%      | 238,202            |                | UUIRUS      | 0                |                        | 0%       |  |
| CONVENIOS (78 REGISTROS)   |                       | -1                   |         | 1             |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| CONVENIOS DE REASIGNACIÓN INVERSIÓN  |                       |                      |         | 1,194,107,565 | 1,027,933,448   | 1,194,107,565       | 523,006,643   | 51%      | 523,541            | 1              | 0           | 0                |                        | NaN      |  |
| OBRA PÚBLICA<br>CONSTRUCCIÓN   |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA (ARCEDIANO).  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 250,000,000   | 125,000,000     | 250,000,000         | 0             | 0%       | 0                  |                | 0 OTROS     | 0                |                        | 0%       |  |
| (ARCEDIANO).   |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
|  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| FINANCIAMIENTO PARA LA ADECUACIÓN DE ESTACIÓN FERROVIARIA Y  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 20,000,000    | 0               | 20,000,000          | 0             | 0%       | 0                  |                | 0 OTROS     | 0                |                        | 0%       |  |
| CONSTRUCCIÓN DE MUSEO POR VÍAS DE LA REVOLUCIÓN  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| AMPLIACIÓN SANEAMIENTO DE AGUA PARA LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 300,000,000   | 280,000,000     | 300,000,000         | 0             | 0%       | 0                  |                | 0 OTROS     | 0                |                        | 0%       |  |
|  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
|  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| MODERNIZACIÓN  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2009 DESARROLLO SOCIAL, INFRAESTRUCTURA   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 37,321,632    | 37,321,632      | 37,321,632          | 32,584,371    | 87%      | 0                  |                | 0 OTROS     | 0                |                        | 0%       |  |
| SOCIAL   |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS 2009 (MRPP 2009)   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 22,250,000    | 22,250,000      | 22,250,000          | 278,421       | 1%       | 388,581            |                | 0 OTROS     | 0                |                        | 0%       |  |
| EQUIPAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN   |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO A LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 17,098,629    | 17,098,629      | 17,098,629          | 17,098,629    | 100%     | 0                  |                | 0 OTROS     | 0                |                        | 0%       |  |
|  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
|  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| OTROS  APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN  | O CONFESTION FOTATAL  | CONFERTURA MUNICIPAL | URBANO  | 69,055,991    | 00.040.040      | 69,055,991          | 61,131,062    | 87%      |                    |                | 0 OTROS     |                  |                        | 0%       |  |
| ENTIDADES FEDERATIVAS (AFASPE) ATENCIÓN MÉDICA CURATIVA CON CALIDAD Y SEGURIDAD  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTORA MUNICIPAL  | URBANO  | 166,000,69    | 69,942,646      | 166,000,60          | 01,131,002    | 6/76     | 0                  |                | UUIRUS      | 0                |                        | 0%       |  |
| CONV. TRANSF. DE REC. XXXIII EXAMEN NAC. DE ASPIRANTES A RESIDENCIAS   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 1,012,720     | 1,012,720       | 1,012,720           | 1,012,720     | 100%     | 0                  |                | 0 OTROS     | 0                |                        | 0%       |  |
| MEDICAS 2009 (ENARM)   |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
|  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| Impulso a la creatividad, la lectura y la formación de públicos  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 1,000,000     | 1,000,000       | 1,000,000           | 1,000,000     | 100%     | 4,205              |                | 0 OTROS     | 0                |                        | 0%       |  |
|  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
|  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SANOS Y CON VALORES - PROMOCIÓN DEL<br>DESARROLLO AUTOGESTIVO EN COMUNIDADES VULNERABLES - PROMOCIÓN Y               | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 279,721,590   | 279,618,677     | 279,721,590         | 279,692,070   | 100%     | 102,912            |                | 0 OTROS     | 0                |                        | 0%       | INCLUYE 3 PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SANOS Y CON VALORES. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO AUTOGESTIVO EN COMUNIDADES VULNERABLES. PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR. |
| FORTALECIMIENTO FAMILIAR GASTO CORRIENTE   |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN<br>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD (REMANENTES 2008) APOYOS  | O CONFESTION FOTATAL  | Inonentina Miniona   | lumpano | 53,044,956    | 53,044,956      | 53.044.956          | 12,764,838    | 24%      |                    | I              | 0 OTROS     |                  |                        | 0.00     |  |
| MATERIALES PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTORA MUNICIPAL  | URBANO  | 53,044,950    | 53,044,950      | 53,044,956          | 12,704,030    | 2476     | 0                  |                | UUIRUS      | 0                |                        | 0%       |  |
|  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
|  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y CIENCIAS  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 7,395,098     | 7,395,098       | 7,395,098           | 7,395,098     | 100%     | 0                  |                | 0 OTROS     | 0                |                        | 0%       |  |
|  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
|  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y CIENCIAS  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 58,276,246    | 58,276,246      | 58,276,246          | 58,276,246    | 100%     | 0                  |                | 0 OTROS     | 0                |                        | 0%       |  |
|  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
|  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| II ENCUENTRO JÓVENES CREADORES DE FONCA  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 250,000       | 250,000         | 250,000             | 250,000       | 100%     | 0                  |                | 0 OTROS     | 0                |                        | 0%       |  |
| LA POSADA JALISCO 2009   | 0 CODEDTI IDA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 100,000       | 100 000         | 100,000             | 100,000       | 100%     | 1                  |                | 0 OTROS     |                  |                        | 097      |  |
| LA POSADA JALISCO 2009   | O-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | UKBANU  | 100,000       | 100,000         | 100,000             | 100,000       | 100%     | 0                  |                | UUIRUS      | ٩                |                        | 0%       |  |
| OLIMPIADA JALISCO DE JUEGOS TRADICIONALES  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 100,000       | 100,000         | 100,000             | 91,471        | 91%      | 0                  |                | 0 OTROS     | 0                |                        | 0%       |  |
|  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                       |                      |         |               |                 |                     |               |          |                    |                |             |                  |                        |          |  |

| EJERCICIO FISCAL: 2009  |                           |  |          |               |                 |                   | (citras e      | en pesos y p | orcentajes sin incluir decima | ies)                |                  |                        |          |  |
|---|---------------------------|--|----------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                           |  |          |               | Monto de        | recursos presupue | estarios       |              | Rendimientos Financieros      |                     | Av               | rance Fisico           |          |  |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                 | Localidad  | Ambito   | Total Anual   |                 | cumulado al Trime |                | Avance %     | Acumulados al Trimestre       | Unidad de<br>Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| 1   |                           |  |          | 2             | Ministrado<br>3 | Programado<br>4   | Ejercido<br>5  | 5/3          | Generados Ejercidos 7         | 8                   | 9                | 10                     | 10/9     | 11   |
| OPERACIÓN DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE<br>JALISCO (IDEFT)   | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 10,265,514    | 10,580,120      | 10,265,514        | 4 9,830,69     | 7 93%        | 27,843                        | 0 OTROS             | (                | 0                      | 0%       |  |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
| PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA  | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 1,720,484     | 1,720,484       | 4 1,720,48        | 4 1,720,48     | 100%         | 0                             | 0 OTROS             |                  | 0 0                    | 0%       |  |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
| PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 2009 JALISCO EN LA CULTURA   | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 12,000,000    | 12,000,000      | 12,000,000        | 0 12,000,00    | 100%         | 0                             | 0 OTROS             |                  | 0 0                    | 0%       |  |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
| SEMADES 2009 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MATERIALES Y HUMANOS, GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 13,572,465    | 21,000,000      | 13,572,46         | 5 9,038,89     | 3 43%        | 0                             | 0 OTROS             | 0                | 0                      | 0%       | INCLUYE 3 PROYECTOS: 1 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MATERIALES Y HUMANOS 2 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 3 INSPECCIÓN VIGILANCIA AMBIENTAL DE LOS CUALES SE EJERCIERON LOS SIGUIENTES MONTOS RESPECTIVAMENTE. 1 240,385 2 4,000,000 3 4,798,508 |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JALISCO   | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 11,672,240    | 11,672,240      | 11,672,24         | 0 7,646,12     | 66%          | 0                             | 0 OTROS             |                  | 0 0                    | 0%       |  |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JALISCO  |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
| VIII ENCUENTRO NACIONAL DEL MARIACHI TRADICIONAL  | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 250,000       | 250,000         | 250,000           | 0 250,00       | 100%         | 0                             | 0 OTROS             |                  | 0 0                    | 0%       |  |
|   | a contrature              | CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O | UDDAN'S  |               | ,               |                   |                |              |                               | OTTOO               |                  |                        |          |  |
| 1   | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 15,000,000    | 15,000,000      | 15,000,000        | 0 10,845,51    | 72%          | 0                             | 0 OTROS             | ,                | 0                      | 0%       |  |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
| 6TO. FORO INTERNACIONAL DESDE LO LOCAL  | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 13,000,000    | 3,300,000       | 13,000,000        | 0              | 0%           |                               | 0 OTROS             |                  | 0                      | 0%       |  |
| 810. FORO INTERNACIONAL DEGLE LO LOCAL  | UCOBERTORA ESTATAL        | COBERTORA MONICIPAL  | UKBANO   | 13,000,000    | 3,300,000       | 13,000,000        | ,              | 0.00         |                               | UUIKUS              | ,                |                        | 0.8      |  |
| OTROS CONVENIOS INVERSIÓN   |                           | +  |          | 3,332,855,432 | 3,052,089,519   | 3,332,855,43      | 2 2,634,834,69 | 86%          | 5,913,367                     | 0                   | 1,426            | 6 1,181                | 83%      |  |
| OBRA PÚBLICA<br>CONSTRUCCIÓN  |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
| ACUERDO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE OBRA PÚB. CONSTR. Y REHAB. 4  | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 14,000,000    | 14,000,000      | 14,000,000        | 0 (            | 0%           | 0                             | 0 OTROS             |                  | 0 0                    | 0%       |  |
| UNIDADES DEPORT. GDL  |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR  | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 10,569,174    | 10,569,174      | 4 10,569,174      | 4 72,39        | 2 1%         | 136,959                       | 0 ESCUELA           |                  | 6 0                    | 0%       | AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE SE TENIAN DEPOSITADOS 6'491,085   |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
| INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR   | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 60,715,228    | 60,715,228      | 60,715,22         | 8 22,555,54    | 2 37%        | 1,653                         | 0 ESCUELA           | 12               | 2 0                    | 0%       | AL TERMINO DEL DICIEMBRE SOLO SE TENIAN DEPOSITADOS 9'500,000 EN CAPECE  |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
| PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS<br>INDÍGENAS (FEDERAL)   | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 152,000,000   | 52,474,834      | 152,000,00        | 0 41,323,32    | 3 79%        | 54,666                        | 0 OTROS             |                  | 0                      | 0%       |  |
| INDIGENAS (FEDERAL)   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ACUÁTICO EN EL PARQUE<br>METROPOLITANO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.                            | 39-GUADALAJARA            | GUADALAJARA  | URBANO   | 160,000,000   | 160,000,000     | 160,000,00        | 0 118,173,21   | 7 74%        | 0                             | 0 OBRA              |                  | 0 0                    | 0%       | SE OTORGO EL ANTICIPO DE OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO.  |
| METRO GETANO EN EL MONON IO DE GUADALPOARA.   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DE ATLETLISMO EN EL PREDIO<br>EL DISPARATE EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO.               | 39-GUADALAJARA            | GUADALAJARA  | URBANO   | 100,000,000   | 100,000,000     | 100,000,00        | 0 30,000,00    | 30%          | 0                             | 0 OBRA              |                  | 0                      | 0%       | SE OTORGO EL ANTICIPO DE OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO.  |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN LA UNIDAD<br>REVOLUCIÓN EN GUADALAJARA, JALISCO.                                   | 39-GUADALAJARA            | GUADALAJARA  | URBANO   | 16,200,000    | 16,200,000      | 16,200,000        | 0 1,560,000    | 10%          | 0                             | 0 OBRA              | (                | 0                      | 0%       | SE OTORGO EL ANTICIPO DE OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO.  |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
| COSNTRUCCIÓN DEL GIMNASIO DE BOXEO Y ARTES MARCIALES EN EL CODE II EN<br>GUADALAJARA  | 39-GUADALAJARA            | GUADALAJARA  | URBANO   | 9,700,000     | 9,700,000       | 9,700,000         | 0 8,480,68     | 87%          | 0                             | 0 OBRA              |                  | 0                      | 0%       | SE OTORGARON LOS ANTICIPOS DE OBRA DE ACUERDO A CONTRATO.  |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
|   |                           |  | <u> </u> |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        | <u> </u> |  |
| TERMINACIÓN DE LAS CANCHAS DE TENIS Y ESTACIONAMIENTO EN EL PARQUE<br>METROPOLITANO EN GUADALAJARA  | 39-GUADALAJARA            | GUADALAJARA  | URBANO   | 32,296,764    | 32,296,764      | 32,296,76         | 4              | 0%           | 0                             | 0 OBRA              | 100              | 0 85                   | 85%      |  |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
|   |                           |  | 1        |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
| TERMINACIÓN DEL DOMO DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD REVOLUCÓN EN<br>GUADALAJARA   | 39-GUADALAJARA            | GUADALAJARA  | URBANO   | 8,000,000     | 8,000,000       | 8,000,000         | 0              | 0%           | 844,119                       | 0 OBRA              | 100              | 70                     | 70%      | EL MONTO DE LOS INTERESES CORRESPONDE AL TOTAL DE 129,800,000.00 QUE FORMAN LOS 6 PROYECTOS DE TERMINACION DE LAS OBRAS.   |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
|   |                           |  | 1        |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
| TERMINACION DEL ESTADIO DE BEISBOL EN LAGOS DE MORENO JALISCO   | 39-GUADALAJARA            | GUADALAJARA  | URBANO   | 20,429,009    | 20,429,009      | 20,429,00         | 9              | 0%           | 0                             | 0 OBRA              | 100              | U 65                   | 65%      |  |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
| TRUMUNIAN DEL FOTADIO DE  |                           | CUADALA ME   | UDDAN'S  |               | ,               |                   | 0              |              |                               | o oppa              |                  |                        |          |  |
| TERMINACIÓN DEL ESTADIO DE HOCKEY SOBRE PASTO EN LA UNIDAD REVOLUCIÓN I<br>GUADALAJARA  | E <b>n</b> sy-GUADALAJARA | GUADALAJARA  | URBANO   | 12,000,000    | 12,000,000      | 12,000,000        | 0              | 0%           | 0                             | 0 OBRA              | 100              | 80                     | 80%      |  |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |
|   |                           |  |          |               |                 |                   |                |              |                               |                     |                  |                        |          |  |

| REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |                       |                        |           |              | Monto de recu | irsos presupuesta   | rios           | Rendimier | ntos Financieros |               | Ava               | nce Fisico             |               |  |
|---|-----------------------|------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------------|----------------|-----------|------------------|---------------|-------------------|------------------------|---------------|--|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio             | Localidad              | Ambito    | Total Anual  |               | nulado al Trimestre |                | Acumula   | dos al Trimestre | Unidad de     | Programado Anual  | Acumulado al Trimestre | Avance %      | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| 4   |                       |                        |           | 10tal Alluai | Ministrado    | Programado<br>4     | Ejercido       | Generados | Ejercidos        | Medida<br>8   | riogianiado Andai | 10                     |               | 11   |
| TERMINACIÓN DEL ESTADIO DE SOFTBOL EN LA UNIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS   | 39-GUADALAJARA        | GUADALAJARA            | URBANO    | 8,103,56     | 8,103,565     | 8,103,565           | 0 0            | /3 6<br>% | 0                | 0 OBRA        | 100               | 8                      | 10/9<br>0 80% | "  |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
| TERMINACION DEL ESTADIO DE TENIS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE  | 39-GUADALAJARA        | GUADALAJARA            | URBANO    | 48,970,66    | 2 48,970,662  | 48,970,662          | 0 0            | %         | 0                | 0 OBRA        | 100               | 5                      | 0 50%         |  |
| GUADALAJARA   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
| MODERNIZACIÓN   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
| REMODELACIÓN DE CANCHAS DE FRONTONES, TRINQUETE Y PELOTA VASCA EN LA UNIDAD REVOLUCIÓN EN GUADALAJARA   | 39-GUADALAJARA        | GUADALAJARA            | URBANO    | 15,200,000   | 15,200,000    | 15,200,000          | 6,143,562 4    | 1%        | 0                | 0 OBRA        | 0                 |                        | 0%            | SE OTORGO EL ANTICIPO DE OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO.  |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
| REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE PATINODROMO EN LA UNIDAD REVOLUCIÓN EN GUADALAJARA  | 39-GUADALAJARA        | GUADALAJARA            | URBANO    | 12,000,000   | 12,000,000    | 12,000,000          | 4,853,034 4    | 1%        | 0                | 0 OBRA        | 0                 |                        | 0%            | SE OTORGO EL ANTICIPO DE OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO.  |
| GUADALAJARA   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
| MEJORAMIENTO  |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
| FORTALECIMIENTO DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL    | L URBANO  | 59,484,87    | 32,056,928    | 59,484,879          | 15,729,390 4   | 196       | 0                | 0 INFORME     | 4                 | •                      | 4 100%        | EN LOS CORTES ANTERIORES SE HABIA CONSIDERADO TODO EL RECURSO EN OBRA PUBLICA AL CORTE DEL PRESENTE TRIMESTRE SE OTORGI<br>EQUIPAMIENTO QUEDANDO DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: OBRA PUBLICA \$ 59,484,879.00 EQUIPAMIENTO \$ 9,085,000.00 |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
| EQUIPAMIENTO  |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  | 1             |                   |                        | 1             |  |
| MAQUINARIA FORTALECIMIENTO DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EN EL MUNICIPIO DE   | 0-CORERTUPA ESTATAL   | CORERTI IDA MI INICIDA | L URBANO  | 9,085,00     | 9,085,000     | 9,085,000           | 9,085,000 10   | 0%        | ol               | 0 INFORME     | AI AI             |                        | 4 100%        |  |
| GUADALAJARA   | D-OODERT GIVE ESTATAL | OODERTOW MORION PA     | L DIADAGO | 5,005,00     | 5,000,000     | 5,005,000           | 5,005,000      |           |                  | O IIII O IIII |                   |                        | 100%          |  |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
| OTROS   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
| COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (CONANP) MEJORAMIENTO AMBIENTAL   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL    | L RURAL   | 1,805,00     | 1,805,000     | 1,805,000           | 300,000 1      | 7% 1,     | 204              | 0 OTROS       | 0                 |                        | 0%            |  |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
| CONSOLIDAR EL IMPULSO INSTITUCIONAL DE CULTURA Y LAS ARTES EN EL ESTADO   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL    | L URBANO  | 50,00        | 50,000        | 50,000              | 50,000 10      | 0%        | 0                | 0 OTROS       | 0                 |                        | 0%            |  |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
| CONVENIO DE COLAB. DE ASIST. MUTUA EN MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES<br>(ALBERTA, CANADÁ)  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL    | L URBANO  | 2,559,56     | 2,558,565     | 2,559,565           | 2,558,564 10   | 0%        | 0                | 0 OTROS       | 0                 |                        | 0%            |  |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
| OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO ADQUISICION DE LABORATORIO DE  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL    | L URBANO  | 7,276,84     | 7,276,842     | 7,276,842           | 7,276,842 10   | 0%        | 0                | 0 PERSONA     | 0                 |                        | 0%            | CIFRAS PRELIMINARES ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR  |
| BIOSEGURIDAD  |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
| OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE<br>LABORATORIOS  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL    | L URBANO  | 6,121,33     | 6,121,335     | 6,121,335           | 6,121,335 10   | 0%        | 0                | 0 PERSONA     | 0                 |                        | 0%            | CIFRAS PRELIMINARES ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR  |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
| PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA (PPDDI)  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL    | L URBANO  | 3,685,256    | 1,614,837     | 3,685,256           | 0 0            | %         | 0                | 0 OTROS       | 0                 |                        | 0%            |  |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
| EQUIPAMIENTO DE APARATOS DE GIMNASIO FITNES PARA EL CENTRO DE MEDICINA<br>DEPORTISTA Y ESCUELA DEL DEPORTE EN EL CODE JALISCO                 | 39-GUADALAJARA        | GUADALAJARA            | URBANO    | 893,77       | 893,772       | 893,772             | 893,772 10     | 0%        | 0                | 0 EQUIPO      | 100               | 10                     | 100%          | EQUIPO INSTALADO EN SU TOTALIDAD   |
| EUGLES DE DE ONTE EN EL GODE SALIGOO  |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
| EQUIPAMIENTO DE GRADAS RETRACTILES, PANTALLA DIGITAL Y APLICACIÓN DE RESINA MONOLÍTICA PARA PISTA DE CALENTAMIENTO DE CICLISMO, EN VELODRO DE | 39-GUADALAJARA        | GUADALAJARA            | URBANO    | 14,182,65    | 14,182,656    | 14,182,656          | 14,182,656 10  | 0%        | 0                | 0 EQUIPO      | 100               | 10                     | 100%          | EQUIPO INSTALADO EN SU TOTALIDAD   |
| CODE ATLAS  |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
| EQUIPAMIENTO DE PASTO SINTETICO PARA COMPO DE TIRO CON ARCO EN LA UNIDAD  | 39-GUADALAJARA        | GUADALAJARA            | URBANO    | 5,923,57     | 5,923,573     | 5,923,573           | 5,923,573 10   | 0%        | 0                | 0 EQUIPO      | 100               | 10                     | 0 100%        | EQUIPO INSTALADO EN SU TOTALIDAD   |
| REVOLUCION EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
| EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA EL CENTRO COMUNITARIO UNIDAD TUCSON   | 39-GUADALAJARA        | GUADALAJARA            | URBANO    | 6,000,000    | 6,000,000     | 6,000,000           | 6,000,000 10   | 0%        | 0                | 0 EQUIPO      | 100               | 10                     | 0 100%        | EQUIPO INSTALADO EN SU TOTALIDAD   |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
| EQUIPAMIENTO PARA EL COMPLEJO ACUATICO Y ESTADIO DE ATLETISMO JUEGOS  | 39-GUADALAJARA        | GUADALAJARA            | URBANO    | 150,000,00   | 150,000,000   | 150,000,000         | 150,000,000 10 | 0%        | 0                | 0 EQUIPO      | 100               | 10                     | 0 100%        | SE CUENTA CON EL TOTAL DEL EQUIPO, EL CUAL SE INSTALARÁ CONFORME SE AVANCE EN LA OBRA.   |
| PANAMERICANO  |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
|   |                       |                        |           |              |               |                     |                |           |                  |               |                   |                        |               |  |
| EQUIPOS PARA CRONOMETRAJE Y CONTROL DE TIEMPOS  | 39-GUADALAJARA        | GUADALAJARA            | URBANO    | 28,100,00    | 28,100,000    | 28,100,000          | 28,100,000 10  | 0% 1,269, | 201              | 0 EQUIPO      | 100               | 10                     | 0 100%        | EL MONTO DE LOS INTERESES CORRESPONDE AL TOTAL DE 341,200,000.00 QUE FORMAN LOS 8 PROYECTOS DE CONSTRUCCION, EQUPAMIENTO   |
|   |                       |                        |           | 21,12,00     | -,,           |                     |                | .,200,    |                  |               | 100               |                        |               | REMODELACION DE LAS OBRAS.   |
|   | i e                   | 1                      | 1         | 0            | 1             |                     | 1              | 1         | 1                | 0             | 1                 |                        | 1             |  |

| E REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                     |                     |        |               | Marta da      | rsos presupuesta   | rice              |           |                                     |                     |                  | nce Fisico             |          |  |
|--|---------------------|---------------------|--------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| Destino del gasto  |                     |                     |        |               |               | ulado al Trimestre | ,                 | Acumulad  | tos Financieros<br>los al Trimestre | Haidad da           |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones                                    |
| (Denominación o descripción)   | Municipio           | Localidad           | Ambito | Total Anual   |               | Programado         | Ejercido Avano    | Generados |                                     | Unidad de<br>Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | ,  |
| 1 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE 4 UNIDADES 3   | 20 CHADALA IADA     | GUADALAJARA         | URBANO | 14 000 000    | 3 14 000 000  | 14 000 000         | 5 5/3             | 3 6       | 7                                   | 8                   | 9                | 10                     | 10/9     | 11 EL RECURSO SE TRANSFIRIO DIRECTAMENTE DE LA TESORERIA LOCAL AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
| DEPORTIVAS EN GDL)   | 39-GUADALAJAKA      | GUADALAJARA         | UKBANU | 14,000,000    | 14,000,000    | 14,000,000         | 14,000,000        | 76        | U UEG                               | IOIPO               | 100              | 100                    | 100%     | EL RECURSO SE I MANSFIRIO DIRECTAMIENTE DE LA TESORERIA LOCAL AL MUNICIPIO DE GUADALAGARA  |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
| INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (CONVENIO OBRA PUBLICA -INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL)   | 39-GUADALAJARA      | GUADALAJARA         | URBANO | 33,459,520    | 33,459,520    | 33,459,520         | 14,259,520 439    | 6         | 0 0 OB                              | RA                  | 100              | 43                     | 43%      |  |
| ,  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
| SASTO CORRIENTE  |                     |                     |        | <u> </u>      |               |                    |                   |           | +                                   |                     |                  |                        |          |  |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN  | CORPOTURA FOTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 178,600       | 178.600       | 178.600            | 178,600 100       |           | al alon                             | MAINIDAD            |                  |                        | 000      | OURDAN PROFINING ANTENDED OF REFERENCIAL AND ANTENDARY DUEDEN VARIABLE                     |
| OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO COMUNIDADES SALUDABLES  | -COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 178,600       | 178,600       | 178,600            | 178,600 100       | %         | 0 000                               | MUNIDAD             | 0                | u                      | 0%       | CIFRAS PRELIMINARES ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR            |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
| OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD -4 2009  | -COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,106,719     | 0             | 1,106,719          | 0 0%              |           | 0 0 00                              | MUNIDAD             | 0                | 0                      | 0%       | CIFRAS PRELIMINARES ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR            |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
| OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD-5 2009   | COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 564,611       |               | 564.611            | 0 0%              |           | 0 0 00                              | MUNIDAD             | 0                | 0                      | 0%       | CIFRAS PRELIMINARES ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR            |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        | <u></u>  |  |
| OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROGRAMA DE CALIDAD EQUIDAD Y DESARROLLO<br>EN SALU PROCEDES APORTACION FEDERAL   | COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000          | 1,000,000 100     | %         | 0 00                                | MUNIDAD             | 0                | 0                      | 0%       | CIFRAS PRELIMINARES ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR            |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
| OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD -2  | COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2,686,673     | 2,686,673     | 2,686,673          | 2,686,673 100     | %         | 0 0 00                              | MUNIDAD             | 0                | 0                      | 0%       | CIFRAS PRELIMINARES ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR            |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
| OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD -3  | -COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 3,745,138     | 1,591,254     | 3,745,138          | 1,591,254 100     | %         | 0 0 00                              | MUNIDAD             | 0                | 0                      | 0%       | CIFRAS ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR                         |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
| OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES   | COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 76,195,510    | 76,195,510    | 76,195,510         | 76,195,510 100    | %         | 0 0 PE                              | RSONA               | 0                | 0                      | 0%       | CIFRAS PRELIMINARES ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO, LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR           |
| OPORTUNIDADES  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
| OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROGRAMA DE HOSPITALES Y UNIDADES MEDICAS   | -COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 223,992,861   | 133,128,924   | 223,992,861        | 133,128,924 100   | %         | 0 0 PE                              | RSONA               | 0                | 0                      | 0%       | CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR POSTERIORMENTE    |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
| OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL PROVACIONADO DE CARROLLA D | COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 987,580       | 0             | 987,580            | 0 0%              |           | 0 0 00                              | MUNIDAD             | 0                | 0                      | 0%       | CIFRAS PRELIMINARES ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR            |
| APORTACION FEDERAL   |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
| OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROGRAMA SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA<br>GENERACION APORTACION FEDERAL  | COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8,725,555     | 8,725,555     | 8,725,555          | 8,725,555 100     | %         | 0 0 PE                              | RSONA               | 0                | 0                      | 0%       | CIFRAS PRELIMINARES ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR            |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
| OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROGRAMA SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA<br>GENERACIÓN 2009 APORTACION FEDERAL   | -COBERTURA ESTATAL  | CUBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28,003,137    | 28,003,137    | 28,003,137         | 28,003,137 100    | 76        | 0 PE                                | RSONA               | 0                | 0                      | 0%       | CIFRAS PRELIMINARES ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR            |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
| OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROGRAMA Y PROYECTOS DE PROTECCION 0  | CODEDTI DA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6,121,335     | 6,121,335     | 6,121,335          | 6,121,335 100     | ev .      | 0 000                               | MUNIDAD             | 0                |                        | 0%       | CIFRAS PRELIMINARES ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO LAS CANTIDADES PUEDEN CAMBIAR           |
| CONTRA RIESGOS SANITARIOS  | PCOBERTORA ESTATAL  | COBERTORA MONICIPAL | UKBANO | 0,121,330     | 0,121,333     | 0,121,335          | 0,121,330         | ~         |                                     | MONIDAD             | ٠                | ·                      | 0.00     | OFFIGS FREEIMINARES ANTES DEL CIENCE DEL ESENCICIO DAS CANTIDADES FOEDEN CAMBRIA           |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
| OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SEGURO POPULAR 2008   | -COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6,273,844     | 6,273,844     | 6,273,844          | 6,273,844 100     | %         | 0 0 PE                              | RSONA               | 0                | 0                      | 0%       | CIFRAS PRELIMINARES ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO, LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR           |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
| OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO SI CALIDAD 2009   | -COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1,009,050     | 1,009,050     | 1,009,050          | 1,009,050 100     | %         | 0 SE                                | RVICIO              | 0                | - 0                    | 0%       | CIFRAS PRELIMINARES ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR            |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
| OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO XXXII EXAMEN NACIONAL DE ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS 2009  | COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1,012,720     | 1,012,720     | 1,012,720          | 1,012,720 100     | %         | 0 000                               | MUNIDAD             | 0                | 0                      | 0%       | CIFRAS PRELIMINARES ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR            |
| NEGICENSIA MEDICAG 2009  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
| OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCOFORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SALUD   | -CORERTURA ESTATA   | COBERTUPA MUNICIPAL | URBANO | 69,055,991    | 61,131,062    | 69,055,991         | 61,131,062 100    | 96        | 0 000                               | MUNIDAD             |                  |                        | 0%       | CIFRAS PRELIMINARES ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR            |
| PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS AFASPE APORTACION FEDERAL   |                     | SOBERTORA MUNICIPAL | UNDANU | 199,000,991   | 61,131,062    | 166,000,60         | 01,131,002 100    | ~         |                                     | MUNIDAD             | ı °              | U                      | U76      | ON TOWN TAXABILITIES DEL CIENCE DEL ESENCICIO DAS CARTIDADES PUEDEN VARIAR                 |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        | <u></u>  |  |
| OPD SERVICIOS DE SLAUD JALISCO PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 2008  APORTACION FEDERAL  | COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 741,830       | 741,830       | 741,830            | 741,830 100       | %         | 0 00                                | MUNIDAD             | 0                | 0                      | 0%       | CIFRAS PRELIMINARES ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR            |
| -  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     | 1                |                        |          |  |
|  |                     |                     |        |               |               |                    |                   |           |                                     |                     |                  |                        |          |  |
| OPD SERVICIOS DE SLAUD JALISCO SEGURO POPULAR 0  | D-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1,663,152.724 | 1,663,152,724 | 1,663,152,724      | 1,663,152,724 100 | %         | 0 0 00                              | MUNIDAD             | 0                | 0                      | 0%       | CIFRAS PRELIMINARES ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO, LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR           |
| OPD SERVICIOS DE SLAUD JALISCO SEGURO POPULAR  | D-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1,663,152,724 | 1,663,152,724 | 1,663,152,724      | 1,663,152,724 100 | %         | 0 0 0                               | MUNIDAD             | 0                | 0                      | 0%       | CIFRAS PRELIMINARES ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO, LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR           |

### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|--|---------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------|--|------------------------|---------------------------|------------------|--|
| Destino del gasto  |                                       |                      |          |               |                 | cursos presupuesta |                   | Rendimient | os Financieros<br>os al Trimestre            |                        | Avance Fisico             |                  |  |
| (Denominación o descripción)   | Municipio                             | Localidad            | Ambito   | Total Anual   |                 | Programado         | Ejercido Avano    | Generados  | Oilio  | ad de<br>dida Programa | do Anual Acumulado al Tri | imestre Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| 1  |                                       |                      |          | 2             | Ministrado<br>3 | 4                  | 5 5/3             |            | 7  |                        | 10                        | 10/9             | 11   |
| OPERACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 129,258,30    | 82,499,370      | 129,258,307        | 101,230,234 123   | % 1,345,75 | 6 0 OTROS                                    |                        | 0                         | 0 0%             |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
| PROGR. DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS) HACIENDA PÚBLICA   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 5.017.72      | 3,636,944       | 5,017,724          | 5,000,806 138     | % 15.68    | 9 0 OTROS                                    |                        | 0                         | 0 0%             |  |
| DEL ESTADO DE JALISCO  |                                       |                      |          |               |                 | 5,5,.              | -,,               |            |  |                        |                           |                  |  |
| PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 8,213,72      | 8,213,723       | 8,213,723          | 8,213,723 100°    | %          | 0 OTROS                                      |                        | 0                         | 0 0%             |  |
| PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE JALISCO (FOMENTO A LA INDUSTRIA,<br>COMERCIO Y SERVICIOS, TURISMO Y CULTURA)                             |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
| SECTUR 2009 PLANEACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS.   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | URRANO   | 73 000 000    | 73.000.000      | 73 000 000         | 21.795.307 309    | 6 2.244.12 | n notros                                     |                        | 0                         | 0 0%             |  |
| DESTINOS TURÍSTICOS Y DE LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ESTADO DE   | O COBERTORA ESTATAL                   | COBERTORA MONICIPAL  | OKBANO   | 73,000,000    | 73,000,000      | 73,000,000         | 21,790,307 307    | 0 2,244,12 | o oorkos                                     |                        | Ü                         | 0 0/6            |  |
| 14-JALISCO RECURSO 2008<br>SUBSIDIOS (51 REGISTROS)  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
| PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)                                |                                       |                      |          | 9,678,54      | 9,678,546       | 409,984            | 9,268,662 965     | 6          | 0 0  |                        | 0                         | 0 NaN            |  |
| GASTO CORRIENTE  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|  |                                       | GUADALAJARA          | URBANO   | 289.33        | 2 289.332       | -11                | 289.332 100       |            | ol olsuperv                                  |                        |                           | ol 0%            | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$289,332.46 QUEDANDO UN SALDO DE \$0.00.                |
| 01SUPERVISION EXTERNA ESPECIALIZADA PARA LAS OBRAS DE RESTAURACION<br>INTEGRAL DEL PANTEON DE SANTA PAULA, EXEDENCIA EN LOS TRABAJOS Y TIEMPO: | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | GUADALAJARA          | URBANO   | 289,333       | 289,332         | 0                  | 289,332 100       | %          | 0 USUPERV                                    | SION                   | 0                         | 0 0%             | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$289,332.46 QUEDANDO UN SALDO DE \$0.00.                |
| POR PARTE DE LA EMPRESA EJECUTORA  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
| 02 CONSTRUCCION DE PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA   | 39-GUADALAJARA                        | GUADALAJARA          | URBANO   | 1,992,35      | 1,992,351       | 90,209             | 1,902,143 959     | 6          | 0 0 METRO                                    |                        | 0                         | 0 0%             | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$1,902,142.57 QUEDANDO UN SALDO DE \$90,208.65          |
|  |                                       |                      |          | 1             |                 |                    |                   |            | CUADRA                                       | DO                     |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
| 02 RESTAURACION INTEGRAL DEL PANTEON DE SANTA PAULA O BELEN  | 39-GUADALAJARA                        | GUADALAJARA          | LIRRANO  | 6,596,86      | 6,596,866       | 319.775            | 6.277.190 959     | ,          | 0 0 METROS                                   |                        |                           | 0 0%             | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE EJERCIO LA CANTIDAD DE \$6,277,190.13 QUEDANDO UN SALDO DE \$319,676,78       |
| 02 RESTAURACION INTEGRAL DEL PANTEON DE SANTA PAULA O BELEN  | 39-GUADALAJAKA                        | GUADALAJARA          | URBANO   | 6,596,866     | 6,596,866       | 319,775            | 6,277,190 959     | 6          | CUADRA                                       | DOS                    | 0                         | 0 0%             | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE EJERCIO LA CANTIDAD DE \$6,277,190.13 QUEDANDO UN SALDO DE \$319,676.78       |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
| 02 SUPERVISION EXTERNA ESPECIALIZADA PARA LAS OBRAS DE RESTAURACION  | 39-GUADALAJARA                        | GUADALAJARA          | URBANO   | 799,99        | 799,997         | 0                  | 799,997 100       | %          | 0 SUPERV                                     | SIÓN                   | 0                         | 0 0%             | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN EJERCIDO DE \$799,997.58 QUEDANDO UN SALDO DE \$0.02 QUE SE CANCELA. |
| INTEGRAL DEL PANTEON DE SANTA PAULA  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
| FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS   |                                       |                      |          | 2,806,948,80  | 2,864,011,051   | 2,826,419,949      | 1,982,742,980 695 |            |  |                        | 1,156,039,865             | 488,929 0%       |  |
| FIES   |                                       |                      |          | 2,806,948,800 | 2,864,011,051   | 2,826,419,949      | 1,982,742,980 695 | 6          | 0 0  |                        | 1,156,039,865             | 488,929 0%       |  |
| INVERSIÓN<br>OBRA PÚBLICA  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
| CONSTRUCCIÓN   |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
| ACCIONES DEL PROGRAMA ESPECIAL DE LA PRESA EL ZAPOTILLO  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 77,928,63     | 77,928,637      | 77,928,637         | 77,928,637 100    | %          | 0 0 HECTÁR                                   | EA                     | 3,000                     | 3,000 100%       |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
| ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (REPROGRAMADA)                   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 145,484,48    | 145,484,483     | 145,484,483        | 145,484,483 100   | %          | 0 0 HECTÁR                                   | EA                     | 4                         | 4 95%            |  |
| INSTALACIONES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION (REPROGRAMADA)   |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
| ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE LA  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | . URBANO | 30,000,000    | 30,000,000      | 30,000,000         | 0 0%              |            | 0 0 METRO                                    |                        | 13,821                    | 0 0%             |  |
| SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            | CUADRA                                       | DO                     |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
| COMPRA DE TERRENOS PARA RESERVA TERRITORIAL EN EL RINCÓN DE CAREYES, LA  | O CODEDTI DA ESTATAL                  | CODEDTI DA MUNICIPAL | . URBANO | 18,571,83     | 18,571,835      | 18,571,835         | 0 000             |            | 0 0 METROS                                   |                        | 65 733                    | 0 0%             |  |
| COMPRA DE TERRENOS PARA RESERVA TERRITORIAL EN EL RINCON DE CAREYES, LA<br>HUERTA JALISCO.   | U-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 10,0/1,83     | 10,071,835      | 10,071,635         | 0 0%              | '          | CUADRA                                       | DOS                    | 00,733                    | 0 0%             |  |
|  |                                       |                      |          | 1             |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            | <u>                                     </u> |                        |                           |                  |  |
| CONCLUSIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE USOS<br>MÚLTIPLES EN PTO. VALLARTA (REPROGRAMADA)                                     | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL  | . RURAL  | 33,065,75     | 33,065,753      | 33,065,753         | 24,464,630 749    | 6          | 0 OTROS                                      |                        | 1                         | 1 70%            |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          | 1             |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
| 0x434F4E53545255434349D34E204445205055454E5445205645484943554C415220224A4948   | 86-COBERTURA ESTATAL                  | COBERTURA MUNICIPAL  | . RURAL  | 25,000,000    | 25,000,000      | 25,000,000         | 10,584,881 429    | 6          | 0 0 METRO                                    | INEAL                  | 91                        | 39 42%           |  |
| 4954459420454E20454C204D554E49434950494F20444520544550415449544CC14E20444520<br>4F52454C4F53   | DAD.                                  |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          | 1             |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |
|  |                                       |                      |          |               |                 |                    |                   |            |  |                        |                           |                  |  |

### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          | oomajoo om n               |                | •                     |                  |                        |          |   |
|--|-----------------------------|---------------------|----------|-------------|----------------|--------------------|---------------|----------|----------------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------|---|
|  |                             |                     |          |             | Monto de recur |                    |               |          | Rendimiento:<br>Acumulados | s Financieros  |                       | Avar             | nce Fisico             |          |   |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                   | Localidad           | Ambito   | Total Anual |                | ulado al Trimestre |               | Avance % |                            |                | Unidad de<br>Medida   | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones |
| 1  |                             |                     |          | 2           | Ministrado P   | rogramado<br>4     | Ejercido<br>5 | 5/3      | Generados<br>6             | Ejercidos<br>7 | Medida<br>8           | 9                | 10                     | 10/9     | 11  |
| CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO DE BALONMANO EN EL PARQUE SAN RAFAEL   | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO   | 55,000,000  | 55,000,000     | 55,000,000         | 55,000,000    | 100%     | 0                          |                | 0 METRO<br>CUADRADO   | 5,685            | 5,68                   | 100%     |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE UN PASO A DESNIVEL DE FERROCARRIL DE LA AV. JOAQUÍN<br>FIGUEROA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÂN, JALISCO  | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 25,000,000  | 25,000,000     | 25,000,000         | 25,000,000    | 100%     | 0                          |                | 0 KILÓMETRO           | 2                |                        | 100%     |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
| 0x434F4E53545255434349034E204445205649414C4944414420454E545245204C4120434152<br>2E534E204D415254CD4E204445204C415320464C4F524553202D20454C2056455244452C204  | 92-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO   | 84,637,334  | 4 84,637,334   | 84,637,334         | 84,637,334    | 100%     | 0                          |                | 0 METRO<br>CUADRADO   | 378,349          | 378,34                 | 100%     |   |
| 1538441204C4120434152824584458241204C494282452041208A41804F544C414E454A4F942<br>041524120454C20434F4D504F4E4584E59442903454E545247E51554520992023454F524E6<br>04120445534489584620343182522E2034348150414C41202020505524946595249345   |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                | CONDITION             |                  |                        |          |   |
| 041204445534E4956454C20434152522E2043484150414C41202D205045524946C95249434F  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES VIALES ANEXOS AL CENTRO CULTURAL   | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO   | 60,000,000  | 0 60,000,000   | 60,000,000         | 60,000,000    | 100%     | 0                          |                | 0 METRO LINEAL        | 1,835            | 1,83                   | 5 100%   |   |
| UNIVERSITARIO  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
| 0x4556414C55414349D34E20534F43494F45434F4ED34D4943412044454C2050524F59454354   | 40-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 50,662,666  | 50,662,666     | 50,662,666         | 50,662,666    | 100%     | 0                          |                | 0 ESTUDIO             | 1                |                        | 100%     |   |
| F2093434F4E53545255434339D34E204445205245544F524E4F53204445508249AD19444F532<br>54E20454C20414E494C4C4F205045524946C9524943F2095204156E252042456C4953415249<br>0444F4DCD4E755455852C20454E20454C2040554E943459045724044520475414414C4T | 04<br>#F2                   |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
| 4152412C204A414C49S3434F94202028524550524F4752414D41444F29   | -                           |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
| INVERSIÓN REGIONAL DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y  | 0-COBERTURA ESTATAI         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO   | 41.660.000  | 41.660.000     | 41.660.000         | 13.744.170    | 33%      | 0                          |                | 0 ESTUDIO             | 41               | 1                      | 4 33%    |   |
| GUBERNAMENTAL EN EL ESTADO DE JALISCO  |                             |                     |          | .,,,        | .,,            | .,,,               |               |          |                            |                |                       |                  |                        | -        |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
| PROGRAMA DE INVERSION PARA EL DESARROLLO URBANO QUE CONSISTE EN LA   | O CODEDTI IDA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL | LIBRANO  | 4,635,800   | 4,635,800      | 4,635,800          | 755.480       | 16%      |                            |                | 0 HECTÁREA            | 2                |                        | 179/     |   |
| ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA BÁSICA (REPROGRAMADA)   | U-COBERTORA ESTATAL         | COBERTORA MONICIPAL | UNBANO   | 4,035,600   | 4,635,600      | 4,035,000          | 700,460       | 10%      | 0                          | · '            | UNECTAREA             | 3                |                        | 17.00    |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
| 0x5245434F4E53545255434349034E2044454C205055454E544520225641444F204445204D4F<br>419420454E20454C204D554E49434950494F204445204C41474F53204445204D4F52454E4F20<br>4844C4984334F  | 39-COBERTURA ESTATAL<br>220 | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL    | 18,000,000  | 18,000,000     | 18,000,000         | 12,480,973    | 69%      | 0                          | 1              | 0 METRO LINEAL        | /8               |                        | 69%      |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
| RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL EL REFUGIO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO   | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO   | 20,000,000  | 20,000,000     | 20,000,000         | 0             | 0%       | 0                          | 1              | 0 METROS<br>CUADRADOS | 10,000           |                        | 0%       |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
|  |                             |                     |          | <u> </u>    |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
| TERMINAL SUR DEL MACROBUS FASE I   | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO   | 145,000,000 | 145,000,000    | 145,000,000        | 144,535,500   | 100%     | 0                          |                | 0 METRO<br>CUADRADO   | 61,246           | 61,05                  | 100%     |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
| UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS DEL ESTADO EN LA REGIÓN COSTA NORTE EN LA<br>CUIDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO Y EN LA REGIÓN ALTOS NORTE EN LA<br>POBLACIÓN DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.  | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO   | 77,499,999  | 77,499,999     | 77,499,999         | 0             | 0%       | 0                          |                | 0 OTROS               | 2                |                        | 0%       |   |
| POBLACIÓN DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.   |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
| RECONSTRUCCIÓN<br>0x22324634FE8336525543439D34E204445204C412043414C4C45204152824F594F204445<br>454E04644484F84   | MA CODEDTIDA ESTATA         | COREDTIDA MUNICIPAL | LIBRANIO | 18,000,000  | 18,000,000     | 18,000,000         |               | 0%       |                            | 1 .            | 0 KILÓMETRO           |                  |                        | 0%       |   |
| งกะออสาขางศา พยองเทนอองหางหวัดขนางศะออสครอบตน ตา (243) ส ก. ส. 4544 152524 15394 204445<br>4544 15454 4494 1545  | CODERTORAESTATAL            | COBERTORA MUNICIPAL | UNDANU   | 16,000,000  | 18,000,000     | 10,000,000         | 0             | 0.70     | U                          | '              | STALLOWIE I RU        | 2                |                        | U%       |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |
|  |                             |                     |          |             |                |                    |               |          |                            |                |                       |                  |                        |          |   |

| EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   | orcentajes sin i |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|--|---------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------------|--|
| Destino del gasto  |                                       |                         |          |                 |                   | ursos presupuest |                 |                   | Rendimiento      | os Financieros<br>os al Trimestre |                     | Ava              | nce Fisico             |                | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| (Denominación o descripción)   | Municipio                             | Localidad               | Ambito   | Total Anual     |                   | Programado       | Ejercido        | Avance %          | Generados        |                                   | Unidad de<br>Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %       | illiorinación compenientaria y explicación de variaciones  |
| 1 RECONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL    | 2<br>25,000,000 | 3<br>0 25,000,000 | 4<br>25,000,000  | 5<br>22,974,910 | <b>5/3</b><br>92% | 6                | 7                                 | 8<br>0 KILÓMETRO    | 9 17             | 10                     | 10/9<br>16 92% | 11   |
| TECONO NOCOSON DEL ELICIONIMENTO DE TEL ATTEMBE MONEEDO  | o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | OODERTOIN MORION AL     | HOIVE    | 20,000,000      | 25,000,000        | 25,000,000       | 22,074,010      | 52.10             |                  |                                   | UTILEOMETI TO       |                  |                        | 52.5           |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
| AMPLIACIÓN "PROPUESTA DEL PREDIO PARA UNIFICAR A TRES  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO   | 15,000,000      | 0 15,000,000      | 15,000,000       | 0               | 0%                | (                | D                                 | 0 METRO             | 3,200            |                        | 0 0%           |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   | CUADRADO            |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
| PROYECTO DE CARRILES CONFINADOS DE LA FASE II DEL SISTEMA DE MOVILIDAD<br>URBANA   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO   | 200,000,000     | 0 200,000,000     | 200,000,000      | 1,550,716       | 1%                | 0                | D                                 | 0 KILÓMETRO         | 13               |                        | 0 1%           |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
| MODERNIZACIÓN  MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO BOLAÑOS-TENZOMPA-HUEJUQUILLA EI   |                                       |                         |          | 41,200,000      | 0 41,200,000      | 41,200,000       | 21,748,824      | 53%               |                  |                                   | 0 KILÓMETRO         |                  |                        |                |  |
| MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BOLANOS-TENZOMPA-HUEJUQUILLA ET<br>ALTO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 137+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM<br>28+000 AL KM 61+000 | L U-COBERTURA ESTATAL                 | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL    | 41,200,000      | 41,200,000        | 41,200,000       | 21,748,824      | 53%               |                  |                                   | UKILOMETRO          | 33               |                        | 17 53%         |  |
| 269000 AL NIII 619000  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
| REMODELACIÓN DE CAMINO VECINAL APROXIMADAMENTE DE 5 KM QUE VA DEL<br>RANCHO SAN JUAN AL RANCHO LOS SAUCES.   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL    | 6,000,000       | 6,000,000         | 6,000,000        | 2,878,911       | 48%               | 0                | D                                 | 0 KILÓMETRO         | 5                |                        | 2 48%          |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
| REMODELACIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA DELEGACIÓN DE LA MAZAT  | TA 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL    | 2,000,000       | 0 2,000,000       | 2,000,000        | 1,994,694       | 100%              |                  | D                                 | 0 METRO             | 2,370            | 2                      | 364 100%       |  |
| EN EL MUNICIPIO DE ETZATLÁN, JALISCO.  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   | CUADRADO            |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
| URBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA AV. 8 DE JULIO, TRAMO: "LA<br>MEZQUITERA A PERIFERICO SUR"   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO   | 100,000,000     | 0 100,000,000     | 100,000,000      | 100,000,000     | 100%              | 0                | D                                 | 0 KILÓMETRO         | 9                |                        | 9 100%         |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
| MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA CALZADA INDEPENDENCIA Y AV.16 DE SEPTIEMBRE 12 CENTRO   | 0.COREDTUDA ESTATAI                   | COREDTI IDA MI INICIDAL | LIPRANO  | 50,075,809      | 9 50,075,809      | 50,075,809       | 201,250         | 0%                |                  | nl                                | 0 METRO             | 3.181            |                        | 13 0%          |  |
| IMAGEN ORBANA GALZADA INDEFENDENCIA 1 AV. 16 DE SEFTIEMBRE 12 GENTRO   | UCOBERTORA ESTATAL                    | COBERTORA MONICIPAL     | OKBANO   | 50,075,808      | 30,073,808        | 00,070,000       | 201,230         | 0.00              |                  |                                   | CUADRADO            | 3,161            |                        | 13 0,6         |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
| MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PANAMERICANA (REPROGRAMADA)  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO   | 60,000,000      | 0 60,000,000      | 60,000,000       | 60,000,000      | 100%              |                  | 0                                 | 0 OBRA              | 1                |                        | 1 100%         |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
| RELOCALIZACIÓN DE VIVIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO   | 28,340,000      | 0 28,340,000      | 28,340,000       | 9,765,719       | 34%               | (                | D                                 | 0 VIVIENDA          | 67               |                        | 23 34%         |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
| REUBICACIÓN DE OFICINAS PARA LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO  | O.COREDTI IDA COTATA                  | COBERTURA MUNICIPAL     | LIDRANIO | 51,300,000      | 0 51,300,000      | 51 200 000       |                 | 0%                |                  |                                   | 0 METRO             | 2.500            |                        | 0 0%           |  |
| REUBICACION DE OFICINAS PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO  | O-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANU   | 51,300,000      | 51,300,000        | 51,300,000       | o o             | U76               | ,                |                                   | CUADRADO            | 2,500            |                        | 0 0%           |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
| MANTENIMIENTO MANTENEMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL   | O COREDII IDA COTATA                  | COBERTURA MUNICIPAL     | LIDBANIO | 35,006,673      | 3 35 000 570      | 35,006,673       | 13,724,539      | 39%               |                  | nl .                              | 0 KILÓMETRO         |                  |                        | 107 200        |  |
| MARTENEMIOTO I CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL  | COBERTURA ESTATAL                     | COBERTORA MUNICIPAL     | UNDANU   | 35,006,673      | 3 35,006,673      | 33,000,073       | 13,729,039      | 3076              | '                |                                   | STALOME I RU        | 2/3              |                        | 107 39%        |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
|  |                                       |                         |          |                 |                   |                  |                 |                   |                  |                                   |                     |                  |                        |                |  |
| L  | 1                                     |                         |          | 1               | 1                 |                  |                 |                   |                  |                                   | 1                   | 1                |                        |                | The state of the s |

| RCICIO FISCAL: 2009  |  |                      |        |             |                 |                                  | (cifras e       | en pesos y p | orcentajes sin incluir decimale              | is)                 |                  |                        |          |
|--|--|----------------------|--------|-------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|--------------|--|---------------------|------------------|------------------------|----------|
| DDO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   | Monto de recursos presupuestarios Rendimientos Financieros Avance Físico |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio  | Localidad            | Ambito | Total Anual | A<br>Ministrado | cumulado al Trimes<br>Programado | tre<br>Ejercido | Avance %     | Acumulados al Trimestre  Generados Ejercidos | Unidad de<br>Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| 1  |  |                      |        | 2           | 3               | 4                                | 5               | 5/3          | 6 7  | 8                   | 9                | 10                     | 10/9     |
| MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TEPATITLÁN-SAN JOSÉ DE GRACIA-SAN<br>FRANCISCO DE ASIS-ATOTONILCO  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 20,879,817  | 20,879,817      | 20,879,817                       |                 | 0%           | 0 0  | KILÓMETRO           | 8                | 0                      | 0 0%     |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
| EQUIPAMIENTO<br>OTROS  |  | •                    |        | •           |                 | •                                |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
| EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE VOZ, DATOS Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL<br>RECLUSORIO METROPOLITANO, PUENTE GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO,        | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 142,000,000 | 142,000,000     | 142,000,000                      | 21,503,806      | 15%          | 0 0  | METRO<br>CUADRADO   | 240,000          | 36,344                 | 15%      |
| JALISCO.   |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
| FONDOS METROPOLITANOS  |  |                      | ļ      |             |                 | l                                |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
| OBRA PÚBLICA<br>CONSTRUCCIÓN   |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
| CONCLUSIÓN DE GRAPA SUR DEL NODO TUTELAR - PERIFERICO, EN EL SISTEMA<br>ANILLO PERIFERICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN                              | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 104,500,000 | 104,500,000     | 100,979,611                      | 79,998,514      | 77%          | 0 0  | ACCIÓN              | 104,500,000      | 0                      | 0 0%     |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
| CONSTRUCCIÓN DE NODO CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO - PERIFERICO, EN EL<br>SISTEMA ANILLO PERIFERICO, EN LOS MUNICIPIOS DE EL SALTO Y TLAJOMULCO DE | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 9,719,258   | 9,719,258       | 9,582,009                        | 9,164,587       | 94%          | 0 0  | OTROS               | 9,719,258        | 0                      | 0 0%     |
| ZUÑIGA, JAL.   |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
| CONSTRUCCION DE NODO EL VERDE - PERIFERICO , EN EL SISTEMA ANILLO<br>PERIFERICO, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO.                                      | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 77,000,000  | 77,000,000      | 57,471,423                       | 57,456,579      | 75%          | 0 0  | OTROS               | 77,000,000       | 0                      | 0 0%     |
| PERIFERIOU, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO.   |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
| CONSTRUCCION DE NODO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NODO SAN ISIDRO(LA  | S 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 140,100,000 | 140,303,304     | 139,346,972                      | 124,228,290     | 89%          | 0 0  | OTROS               | 140,303,304      | 0                      | 0 0%     |
| CAÑADAS)- PERIFERICO,EN EL SISTEMA ANILLO PERIFERICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN .   |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA CATALINA, EN   | EI O CODEDTIIDA ESTATAI  | CODEDTI DA MUNICIDAL | URBANO | 180,000,000 | 181,484,928     | 3 181,484,928                    | 177,468,13      | 98%          |  | CANAL               | 181,484,928      |                        | 0 0%     |
| MUNICIPIO DE ZAPOPAN   |  |                      |        | 100,000,000 | ,               | ,                                | ,               |              |  |                     | ,                |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COREDIIDA MUNICIPAL  | URBANO |             | 35,832,328      | 27,418,451                       | 20.000 :        | 64%          |  | OTROS               | 34.018.377       | _                      |          |
| CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES   | U-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 0           | 35,832,328      | 27,418,451                       | 22,908,10       | 64%          | 0  | OIROS               | 34,018,377       | 0                      | 0 0%     |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
| CONSTRUCCION DE RETORNO DEPRIMIDO EN EL ANILLO PERIFERICO Y AV. DEPORT<br>TRAMOS SUR, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.                         | TIVO-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 28,500,000  | 30,711,508      | 30,111,508                       | 29,879,69       | 97%          | 0 0  | ACCIÓN              | 30,711,508       | 0                      | 0 0%     |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
| CONSTRUCCIÓN DEL NODO TRAMO II FERROCARRIL - PERIFERICO, EN EL SISTEMA<br>ANILLO PERIFERICO, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.                  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 53,650,497  | 61,650,497      | 61,648,236                       | 61,623,510      | 100%         | 0 0  | OTROS               | 61,650,497       | 0                      | 0 0%     |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
| CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARI<br>PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO EN EL PERIFÉRICO ORIENTE; TRAMO CARRETER       | IAS 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 198,280,742 | 198,280,742     | 198,151,703                      | 179,938,317     | 91%          | 0 0  | KILÓMETRO           | 198,280,742      | 0                      | 0 0%     |
| SAN MARTÍN DE LAS FLORES- EL VERDE   |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
| ELABORACIÓN DE ACCIONES ESPECÍFICAS PARA LA REGULACIÓN, ADQUISICIÓN DE   | E 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 35,019,963  | 38,850,140      | 38,848,959                       | 37,298,946      | 96%          | 0 0  | ACCIÓN              | 38,850,140       | 0                      | 0 0%     |
| SUELOS Y PAGO DE ADEUDOS EN EL ANILLO PERIFÉRICO DESDE AV. 8 DE JULIO<br>HASTA CAMINO A COLIMILLA, INCLUYENDO MODERNIZACIÓN                        |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |
|  |  |                      |        |             |                 |                                  |                 |              |  |                     |                  |                        |          |

| EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                       |                      |         |                        |                          |                                  | (080 6                   | россо у р  | orcentajes sin i             | un uconnar                   | ,                   |                  |                        |           |   |
|--|-----------------------|----------------------|---------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|-----------|---|
| PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  Destino del gasto  |                       |                      |         |                        |                          | ursos presupuesta                |                          |            | Rendimiento                  | os Financieros               |                     | Ava              | nce Fisico             |           |   |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio             | Localidad            | Ambito  | Total Anual            |                          | nulado al Trimestr<br>Programado | e<br>Ejercido            | Avance %   | Acumulado                    | es al Trimestre<br>Ejercidos | Unidad de<br>Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %  | Información complementaria y explicación de variaciones   |
| 1<br>NODO PERIFÉRICO-CARRETERA CHAPALA   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 2<br>40.000.000        | 3 40.000.000             | 4<br>39.999.977                  | 5<br>32.050.309          | 5/3<br>80% | 6                            | 7                            | 8<br>OTROS          | 9 40 000 000     | 10                     | 10/9      | 11  |
| NOOT ENGLISHED STATE AND ALL   | o oobbettotte en tra  | OODERTONA MONION AL  | O125410 | 40,000,000             | 40,000,000               | 33,333,377                       | 52,000,000               |            | ,                            |                              | 011100              | 40,000,000       |                        | 0.0       |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
| TERMINACIÓN DE LATERALES EN NODO COLÓN - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLI  | D CORPOTUDA FOTATAL   | CONFORTION MUNICIPAL | UDDANO  | 85,000,000             | 85,000,000               | 81,966,454                       | 70 504 046               | 0.50       |                              |                              | OTROG               | 85,000,000       |                        | 000       |   |
| PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE   | D D-COBERTORA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 85,000,000             | 85,000,000               | 81,900,404                       | 72,531,016               | 85%        |                              |                              | OTROS               | 85,000,000       | U                      | 0%        |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
| TRABAJOS URGENTES DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA Y RUTINARIA SOBRE EL   | 0.COREDTUDA ESTATAL   | CORERTURA MUNICIPAL  | LIPRANO | 6,229,540              | 11,729,540               | 10,460,912                       | 0.764.846                | 83%        | ,                            |                              | ACCIÓN              | 11,729,540       |                        | 0%        |   |
| PERIFÉRICO SUR DE GUADALAJARA  | o oobbettotte en tra  | OODERTONA MONION AL  | O125410 | 0,220,040              | 11,725,040               | 10,400,512                       | 0,704,040                |            | ,                            |                              | , AGO, GI           | 11,125,540       |                        | 0.0       |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
| AMPLIACIÓN   |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
| AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN A 6 CARRILES DEL ANILLO PERIFÉRICO SUR; TRAMO<br>CALLE AHUALULCO DE MERCADO A AV. TONALTECAS, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ | : 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 142,000,000            | 142,000,000              | 142,000,000                      | 126,811,006              | 89%        | C                            | 0                            | KILÓMETRO           | 142,000,000      | 0                      | 0%        |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
| OTROS PROGRAMAS SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)   |                       |                      |         | 1,002,379              | 1,002,379                | 353,946                          | 648,432                  | 65%        |                              | 0 0                          |                     | 0                | 0                      | NaN       |   |
| GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
| MEJORAMIENTO Y HOMOLOGACION DE IMAGEN DE CENTRO DE SEGURIDAD PUBLICA   | 39-GUADALAJARA        | GUADALAJARA          | URBANO  | 1,002,379              | 1,002,379                | 353,946                          | 648,432                  | 65%        | C                            | 0                            | METRO<br>CUADRADO   | 0                | O                      | 0%        | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE EJERCIO LA CANTIDAD DE \$648,432.92 QUEDANDO UN SALDO QUE SE CANCELA DE \$353,946.09 |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
| APORTACIONES FEDERALES (486 REGISTROS) FAEB ADMINISTRACIÓN REGIONAL  | 0 COREDTIDA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | TURRANO | 587,248,971<br>450,000 | 591,298,971<br>4,500,000 | 587,248,971<br>450,000           | 409,600,847<br>4,461,140 | 69%<br>99% | <b>22,144,40</b> 1<br>16,969 | 1 (                          | OTROS               | 0                | 0                      | NaN<br>0% |   |
| ADMINIST RACION REGIONAL   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 450,000                | 4,500,000                | 450,000                          | 4,461,140                | 99%        | 10,908                       | 9                            | OTROS               | Ü                | U                      | 0%        |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
| 02 APOYOS CURRICULARES A LA EDUCACIÓN BÁSICA   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 11,750,000             | 11,750,000               | 11,750,000                       | 1,006,030                | 9%         | 443,077                      | 7 (                          | OTROS               | 0                | 0                      | 0%        |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
| 03 APOYOS MATERIALES PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 17,677,296             | 17,677,296               | 17,677,296                       | 4,724,327                | 27%        | 666,588                      | 8 (                          | OTROS               | 0                | 0                      | 0%        |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
| 04 APOYOS TECNOLÓGICOS   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | LIPRANO | 13,360,000             | 13,360,000               | 13,360,000                       | 2,577,542                | 19%        | 503,788                      | 8 (                          | OTROS               | 0                |                        | 0%        |   |
| THE OTHER PERIODS  | o oobbettotte en tra  | OODERTONA MONION AL  | O125410 | 10,000,000             | 10,000,000               | 10,000,000                       | 2,077,042                | 1570       | 505,700                      | 1                            | 011100              | 3                |                        | 0.0       |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
| 05 EDUCACIÓN ESPECIAL  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 5,360,000              | 5,360,000                | 5,360,000                        | C                        | 0%         | 202,119                      | 9 (                          | OTROS               | 0                | 0                      | 0%        |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          | <u></u>    |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
| 06 EDUCACIÓN FÍSICA  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 7,130,000              | 7,130,000                | 7,130,000                        | 0                        | 0%         | 268,863                      | 3 (                          | OTROS               | 0                | 0                      | 0%        |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
| 07 EDUCACIÓN INICIAL   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 2,000,000              | 2,000,000                | 2,000,000                        | 1,531,176                | 77%        | 75,417                       | 7 (                          | OTROS               | 0                | 0                      | 0%        |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
| 08 ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y CIENCIAS   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 15,000,000             | 15,000,000               | 15,000,000                       | 0                        | 0%         | 565,631                      | 1 (                          | OTROS               | 0                | 0                      | 0%        |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
|  | 1                     |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
| 09 ENSEÑANZA DEL INGLÉS  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 1,800,000              | 1,800,000                | 1,800,000                        | 578,793                  | 32%        | 67,876                       | 6                            | OTROS               | 0                |                        | 0%        |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
| 10 MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN EDUCATIVA  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 10,190,000             | 10,190,000               | 10,190,000                       | 6,440,961                | 63%        | 384,252                      | 2 (                          | OTROS               | 0                | 0                      | 0%        |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
|  |                       |                      |         |                        |                          |                                  |                          |            |                              |                              |                     |                  |                        |           |   |
|  | 1                     | _1                   |         |                        |                          |                                  |                          | 1          | 1                            | 1                            | 1                   |                  |                        | l         | I .   |

| EJERCICIO FIS |   |                       |  |         |             |                 |                    | (citras en pesos  | y porcentajes sin | incluir decimales)        |                  |                        |          |  |
|---------------|---|-----------------------|--|---------|-------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| PERIODO QUE   | SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                       |  |         |             | Monto de reci   | ursos presupuesta  | rios              | Rendimient        | os Financieros            | Ava              | nce Fisico             |          |  |
|               | Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio             | Localidad  | Ambito  | Total Anual |                 | nulado al Trimestr | Avanc             | Acumulado         | os al Trimestre Unidad de | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones  |
|               | 1   |                       |  |         | 2           | Ministrado<br>3 | Programado<br>4    | Ejercido<br>5 5/3 | Generados         | Ejercidos Medida<br>7 8   | 9                | 10                     | 10/9     | 11   |
|               | 11 OPERACIÓN DEL COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE<br>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 395,000,000 | 395,000,000     | 395,000,000        | 388,109,513 98%   |                   | 0 OTROS                   | 0                |                        | 0%       | ·  |
|               |   |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   |                           |                  |                        |          |  |
|               |   |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   |                           |                  |                        |          |  |
|               | 12 PLANEACIÓN EDUCATIVA   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 180,000     | 180,000         | 180,000            | 171,365 95%       | 6,78              | 8 0 OTROS                 | 0                |                        | 0%       |  |
|               |   |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   |                           |                  |                        |          |  |
|               |   |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   |                           |                  |                        |          |  |
|               | 13 POSGRADO PEDAGÓGICO E INVESTIGACIÓN  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 505,000     | 505,000         | 505,000            | 0 0%              | 19,04             | 3 0 OTROS                 | 0                |                        | 0%       |  |
|               |   |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   |                           |                  |                        |          |  |
|               |   |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   |                           |                  |                        |          |  |
|               | 14 PRIMARIA GENERAL   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 106,846,675 | 106,846,675     | 106,846,675        | 0 0%              | 4,029,05          | 0 OTROS                   | 0                |                        | 0%       |  |
|               |   |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   |                           |                  |                        |          |  |
|               |   |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   |                           |                  |                        |          |  |
| FASSA         |   |                       |  |         | 1,245,651   | 1,245,651       | 1,245,651          | 1,245,651 1009    | 6                 | 0 0                       | 0                |                        | 0 NaN    |  |
|               | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  | 1,245,651   | 1,245,651       | 1,245,651          | 1,245,651 1009    |                   | 0 OPERATIVO               | 0                |                        | 0%       | RECURSOS CORRESPONDIENTES A SALDO INICIAL EN CAJAPOR \$ 772,248.64 Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$ 473,402.53, DE FASSA 2008 |
|               |   |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   |                           |                  |                        |          |  |
| FAIS<br>FISE  |   |                       |  |         | 358,811,782 | 359,854,560     | 244,722,396        | 242,598,123 67%   | 6,060,28          | 9 103,247                 | 6,871,316        | 6,538,94               | 95%      |  |
| FISE          | OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL  |                       |  | Terrer. |             |                 |                    |                   |                   |                           |                  |                        | -        |  |
|               | APOYO A SOCIEDADES COOPERATIVAS DEL SISTEMA FINANCIERO RURAL<br>ALTERNATIVO   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 184,393     | 184,393         | 184,393            | 0 0%              | '                 | 0 OTROS                   | 0                |                        | 0%       |  |
|               | OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL  |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   |                           |                  |                        |          |  |
|               | AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LOS<br>MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS (CON APOYO DE NÚCLEOS COMUNITARIOS).  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 23,632      | 23,260          | 23,632             | 0 0%              |                   | 0 0 METRO LINEAL          | 7,134            |                        | 0%       |  |
|               |   |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   |                           |                  |                        |          |  |
|               |   |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   |                           |                  |                        |          |  |
|               | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (FINIQUITO).  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 24,724      | 24,335          | 24,724             | 0 0%              | 1                 | 0 KILÓMETRO               | 2                |                        | 0%       |  |
|               | AMPLIACION DE INGRESO PRINCIPAL "LA RESOLANA" EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO   | 0-CORERTURA ESTATAI   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 3,132,686   | 3,132,686       | 3,132,686          | 3,132,686 1009    |                   | 0 0 KILÓMETRO             | 2                |                        | 2 100%   |  |
|               | CASTILLO (1ER ETAPA)  | O'OODERT OTT ESTATA   | OODERTOIN MORION AE  | TOTOLE  | 0,102,000   | 5,102,000       | 0,102,000          | 5,152,000         |                   | o onazomento              |                  |                        | 100%     |  |
|               | AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL EN LA BARC   | AN CODEDTI DA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   |             |                 |                    | 4 1005            |                   | 0 0 METRO                 |                  |                        | 1 90%    |  |
|               | AMPERATION, MODERNIZACION I EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL EN LA BARC.  | AUCOBERTORA ESTATAL   | COBERTORA MONICIPAL  | KUKAL   | -           |                 | -                  | 4 1007            |                   | CUADRADO                  | · i              |                        | 5076     |  |
|               |   |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   |                           |                  |                        |          |  |
|               |   |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   |                           |                  |                        |          |  |
|               | Ampliación y Empedrado de camino a el nogalito -Tío Arreguin del Km 0+000 al Km<br>3+000 Municipio de Santa María del Oro de Zonas marginadas FISE  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 2,000,000   | 1,968,520       | 2,000,000          | 1,075,526 55%     | -                 | 0 0 METRO<br>CUADRADO     | 4,907            | 2,63                   | 9 54%    |  |
|               | 3-1000 municipio de Santa mana del Oro de Zorias marginadas FISE  |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   | COADIONDO                 |                  |                        |          |  |
|               | CASAS DE SALUD EN ZONAS MARGINADAS EN 16 MUNICIPIOS (FINIQUITO).  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 122,415     | 120,488         | 122,415            | 0 0%              | -                 | 0 0 ACCIÓN                | 1                |                        | 0%       |  |
|               | OF INTERES OF DECAUDED IN COMMINISTRATION FOR THE PROPERTY OF | 0-COBERTURA ESTATAL   | CORPORATION AND MINISTRAL  | RURAI   | 71.748      | 70.619          | 71.748             | 0 000             |                   | 0 0 ACCIÓN                |                  |                        | 0.00     |  |
|               | CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS EN ZONAS MARGINADAS (TAPALPA,<br>TONILA, EL GRULLO Y ZAPOTLÁN DEL REY) (FINIQUITO).  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | /1,/48      | 70,619          | /1,/48             | 0 0%              | '                 | 0 DIACCION                | 0                |                        | 0%       |  |
|               | COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE CONCRETO 2A ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO DE ZONAS MARGINADAS FISE.  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 1,100,000   | 1,100,000       | 1,100,000          | 1,100,000 1009    |                   | 0 0 METRO<br>CUADRADO     | 3,159            | 3,15                   | 9 100%   |  |
|               | ZUNAS MARGINADAS FISE.  |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   | CUADRADO                  |                  |                        |          |  |
|               | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES EN LA   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 118,810     | 118,810         | 118,810            | 118,810 1009      |                   | 0 0 METROS                | 980              | 98                     | 100%     |  |
|               | LOCALIDAD BARRANCA DE SANTA CLARA DE ZONAS MARGINADAS FISE  |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   | CUADRADOS                 |                  |                        |          |  |
|               | COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN 2 CALLES EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL DE ZONAS   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 235,814     | 235,814         | 235,814            | 235,814 1009      | i .               | 0 0 METROS                | 1,373            | 1,37                   | 3 100%   |  |
|               | MARGINADAS FISE   |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   | CUADRADOS                 |                  |                        |          |  |
|               | COLOCACIÓN DE MALLA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 75,000      | 75,000          | 75,000             | 75,000 1009       | i .               | 0 0 OTROS                 | 1                |                        | 1 100%   |  |
|               | ZAPOTILTIC EN LA LOCALIDAD EL RINCÓN DE ZONAS MARGINADAS FISE.  |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   |                           |                  |                        |          |  |
|               | COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA Y HUELLAS DE ADOQUIN EN LAGOS<br>DE MORENO DE ZONAS MARGINADAS FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 816,206     | 816,206         | 816,206            | 816,206 1009      | •                 | 0 METRO<br>CUADRADO       | 5,720            | 5,72                   | 100%     |  |
|               |   |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   |                           |                  |                        |          |  |
|               | CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA FISE 2007.  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 14,558      | 14,558          | 14,558             | 14,525 1009       |                   | 0 SUPERVISIÓN             | 120              | 12                     | 100%     |  |
|               |   |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   |                           |                  |                        |          |  |
|               | CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA FISE  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 196,610     | 196,610         | 196,610            | 195,739 1009      | i .               | 0 0 SUPERVISIÓN           | 1                |                        | 1 100%   |  |
|               | 2008.   |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   |                           |                  |                        |          |  |
|               | CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA FISE<br>2009  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 3,483,579   | 3,428,747       | 3,483,579          | 3,256,308 95%     | '                 | 0 0 SUPERVISIÓN           | 179              | 16                     | 7 93%    |  |
|               |   |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   |                           |                  |                        |          |  |
|               | CONSTRUCCION DE LINEA ELÉCTRICA EN JILOTLÁN DE LOS DOLORES,OJUELOS ,<br>PURIFICACIÓN, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA Y TOTATICHE DE ZONAS MARGINADAS CO  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 276,544     | 272,191         | 276,544            | 0 0%              |                   | 0 ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE | 3,391            |                        | 0%       |  |
|               | APOYO DE NÚCLEOS COMUNITARIOS.  CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VARIAS REDES DE AGUA POTABLE, UNA PLANT.   |                       | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL   | 165,695     | 163,087         | 165,695            | 0 0%              |                   | CONEXIÓN) 0 0 EQUIPO      | 4                |                        | 0 0%     |  |
|               | DE TRATAMIENTO DE AGUA Y UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN 6 MUNICIPIOS EN<br>ZONAS MARGINADAS.  |                       | The second secon |         | . 35,030    | ,               | ,                  | -                 |                   |                           |                  |                        |          |  |
|               |   |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   |                           |                  |                        |          |  |
|               | CONSTRUCCIÓN CASA DE SALLID EN EL MUNICIPIO DE VIEL A MIDAL CO CALLA  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COREDII IDA MUNICICA:  | RURAL   | 116,251     | 116,251         | 440 754            | 110 201 4000      |                   | n olwetpo                 | 20               |                        | 1000     |  |
|               | CONSTRUCCIÓN CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO EN LA<br>LOCALIDAD LOS YÁÑEZ, DE ZONAS MARGINADAS (FISE )   | - SUBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | NUNAL   | 110,251     | 110,201         | 116,251            | 116,251 1009      | ·                 | 0 0 METRO<br>CUADRADO     | 80               | 8                      | 100%     |  |
|               |   |                       |  |         |             |                 |                    |                   |                   |                           |                  |                        |          |  |
| L             |   | 1                     | -1   |         |             |                 |                    |                   |                   |                           | 1                |                        | 1        | <u> </u>   |

| EPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                        |  |          |             | Monto de        | recursos presupues | starios       |          | Rendimiento    | os Financieros |                       | Ava              | ance Fisico            |          |   |
|---|------------------------|--|----------|-------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio              | Localidad  | Ambito   | Total Anual |                 | cumulado al Trimes | stre          | Avance % | Acumulados     | s al Trimestre | Unidad de<br>Medida   | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones |
| 1   |                        |  |          | 2           | Ministrado<br>3 | Programado<br>4    | Ejercido<br>5 | 5/3      | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7 | 8                     | 9                | 10                     | 10/9     | 11  |
| CONSTRUCCIÓN CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO EN LA<br>LOCALIDAD SAN JUANICO DE ARRIBA, DE ZONAS MARGINADAS (FISE)            | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 103,214     | 103,214         | 103,214            | 103,214       | 100%     | 0              |                | 0 METRO<br>CUADRADO   | 80               | 81                     | 100%     |   |
|   |                        |  |          |             |                 |                    |               |          |                |                |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TUXCUECA DE ZONAS  | 0-COBERTURA ESTATAL    | . COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 352,286     | 352,286         | 3 352,286          | 352,286       | 100%     | 0              |                | 0 METRO               | 1,706            | 1,70                   | 3 100%   |   |
| MARGINADAS FISE   |                        |  |          |             |                 |                    |               |          |                |                | CUADRADO              |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA  | N 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 44,834      | 44,834          | 44,834             | 44 834        | 100%     | 0              |                | 0 METROS              | 540              | 54                     | 100%     |   |
| DE LOS MEMBRILLOS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA DE ZONAS<br>MARGINADAS FISE  |                        |  |          | .,          |                 |                    | 1,            |          |                |                | CUADRADOS             |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN EL MUNICIPIO DE ATENGO DE ZONAS<br>MARGINADAS FISE  | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 153,505     | 153,505         | 153,505            | 153,505       | 100%     | 0              |                | 0 METRO CÚBICO        | 379              | 379                    | 100%     |   |
| MARGINADAS PISE   |                        |  |          |             |                 |                    |               |          |                |                |                       |                  |                        |          |   |
|   |                        |  |          |             |                 |                    |               |          |                |                |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN DE ZONAS   | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 1,337,233   | 1,316,185       | 1,337,233          | 307,981       | 23%      | 0              |                | 0 METROS              | 45               | 10                     | 23%      |   |
| MARGINADAS FISE   |                        |  |          |             |                 |                    |               |          |                |                | CUADRADOS             |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN 20 MUNICIPIOS (FISE)   | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 294,186     | 289,556         | 294,186            | 266,596       | 92%      | 0              |                | 0 METRO LINEAL        | 45,839           | 41,541                 | 91%      |   |
|   |                        |  |          |             |                 |                    |               |          |                |                |                       |                  |                        |          |   |
|   |                        |  |          |             |                 |                    |               |          |                |                |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE 83 EMPEDRADOS EN 39 MUNICIPIOS DE ZONAS MARIGINADAS   | 0-CORERTUDA ESTATAL    | COBERTUPA MUNICIPAL  | RURAL    | 154.492     | 152.061         | 154.492            |               | 0%       |                |                | 0 METRO               | 153 778          |                        | 0%       |   |
| FISE).  | - SIGNEDIATE           | AL   |          | 104,402     | 132,001         | 104,402            |               | 270      |                |                | CUADRADO              | 153,776          | ,                      | -~       |   |
| ONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE  | o contration in the    | OODEDTHE   | DUDA     |             |                 |                    |               | 40000    |                |                | AMETROS               |                  |                        | 40       |   |
| CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE<br>GORDIANO EN LA LOCALIDAD DE CONTLA DE ZONAS MARGINADAS FISE.             | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 526,390     | 526,390         | 526,390            | 526,390       | 100%     | 0              | 1              | 0 METROS<br>CUADRADOS | 1,747            | 1,747                  | 100%     |   |
|   |                        |  |          |             |                 |                    |               |          |                |                |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE<br>GONZALEZ GALLO DE ZONAS MARGINADAS FISE                                 | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 114,744     | 114,744         | 114,744            | 114,744       | 100%     | 0              |                | 0 METROS<br>CUADRADOS | 1,350            | 1,350                  | 100%     |   |
|   | 1                      |  | <u> </u> |             | <u></u>         | <u> </u>           |               |          |                | <u> </u>       |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN LA<br>LOCALIDAD OJO DE AGUA, DE ZONAS MARGINADAS (FISE)                    | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 89,531      | 89,531          | 89,531             | 89,531        | 100%     | 0              |                | 0 METROS<br>CUADRADOS | 70               | 71                     | 100%     |   |
|   |                        |  |          |             |                 |                    |               |          |                |                |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE DANQUETAS DE ACCESO A ESCUELA CORDIANO CUENTAN EN EL  | 0 COREDTI DA ESTATAL   | . COBERTURA MUNICIPAL  | RURAI    | 285,806     | 285,806         | 3 285,806          | 285,806       | 100%     |                |                | OMETROS               | 042              | 041                    | 2 100%   |   |
| ONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE ACCESO A ESCUELA GORDIANO GUZMÁN EN EL<br>UNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCAIAL BASIC | A.                     | COBERTORA MUNICIPAL  | KOKAL    | 283,800     | 200,000         | 200,000            | 263,600       | 10076    |                | 1              | 0 METROS<br>CUADRADOS | 812              |                        | 10076    |   |
|   |                        |  |          |             |                 |                    |               |          |                |                |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, MACHUELOS Y ANDADOR PEATONAL PARA VARIOS MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS.   | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 60,455      | 60,455          | 60,455             | 60,455        | 100%     | 0              | )              | 0 METROS<br>CUADRADOS | 13,942           | 13,942                 | 2 100%   |   |
|   |                        |  |          |             |                 |                    |               |          |                |                |                       |                  |                        |          |   |
| ONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ZON<br>IARGINADAS FISE   | ASD-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 355,020     | 355,020         | 355,020            | 355,020       | 100%     | 0              |                | 0 METROS<br>CÚBICOS   | 3,904            | 3,904                  | 100%     |   |
|   |                        |  |          |             |                 |                    |               |          |                |                |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ<br>FARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA                         | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 415,093     | 415,093         | 415,093            | 415,093       | 100%     | 0              |                | 0 METRO<br>CUADRADO   | 1,818            | 1,818                  | 100%     |   |
|   |                        |  |          |             |                 |                    |               |          |                |                |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ<br>FARIAS, ZONAS MARGINADAS (FISE)                                       | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 126,000     | 126,000         | 126,000            | 126,000       | 100%     | 0              |                | 0 METRO<br>CUADRADO   | 550              | 551                    | 100%     |   |
| PARIAS, ZURAS MARGINADAS (FISE)   |                        |  |          |             |                 |                    |               |          |                |                | CONDINADO             |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE  | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 191,115     | 191,115         | 191,115            | 191,115       | 100%     | 0              |                | 0 METROS              | 1,077            | 1,07                   | 7 100%   |   |
| JUAREZ DE ZONAS MARGINADAS FISE   |                        |  |          |             |                 |                    |               |          |                |                | CUADRADOS             |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE BAÑO, FOSA SÉTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE  | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 198,450     | 198,450         | 198,450            | 198,450       | 100%     | 0              |                | 0 METROS              | 72               | 72                     | 2 100%   |   |
| ITEMAJAC DE BRIZUELA DE ZONAS MARGINADAS FISE   |                        |  |          |             |                 |                    |               |          |                |                | CUADRADOS             |                  |                        |          |   |
|   |                        |  |          |             |                 |                    |               |          |                |                |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO DE   | 0-COBERTURA ESTATAL    | . COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 67,851      | 67,851          | 67,851             | 67,851        | 100%     | 0              |                | 0 METRO               | 35               | 31                     | 5 100%   |   |
| ONAS MARGINADAS FISE.   |                        |  |          |             | . ,==           |                    |               |          |                |                | CUADRADO              |                  |                        |          |   |
| enstrucción de Baños en (7 Municipios) Zonas Marginadas (Finiquito).  | 0-COBERTURA ESTATAL    | . COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 326,016     | 320.885         | 326.016            |               | 0%       | 1              |                | 0 ACCIÓN              |                  |                        | 0%       |   |
| notacción de danos en (r municipios) conas marginadas (riniquito).  | S-SOBERTURA ESTATAL    | . COBERTORA MUNICIPAL  | NUNAL    | 320,016     | 320,885         | 320,016            |               | U76      |                | 1              | ONCOM                 | '                |                        | U 76     |   |
| NOTIFICAÇÃO DE PAÑOS VESSAS OFISTICAS EN OS MUNICIPIOS  | o contrating for       | CONTRACTOR MUNICIPAL   | DUDA     | 40          | 0               | 40                 |               | 00/      |                |                | OTDOS                 |                  |                        | 000      |   |
| ONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y FOSAS SEPTICAS EN 29 MUNICIPIOS DEL ESTADO<br>INIQUITO)  | U-CUBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 402,015     | 395,687         | 402,015            |               | 0%       | 0              |                | 0 OTROS               | 33               | 1                      | 0%       |   |
|   |                        |  |          |             |                 |                    |               |          |                |                |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y MALLA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN EN L<br>OCALIDAD EL PARAISO DE ZONAS MARGINADAS FISE.                    | A 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 22,158      | 22,158          | 3 22,158           | 22,158        | 100%     | 0              |                | 0 METROS<br>CUADRADOS | 8                | 1                      | 100%     |   |
|   |                        |  |          |             |                 |                    |               |          |                |                |                       |                  |                        |          |   |
| INSTRUCCIÓN DE BARDEO DE LA CANCHA DE BÉISBOL EN EL MUNICIPIO DE<br>LOSTOTITLAN EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LA O. DE ZONAS MARGINADAS    | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 32,061      | 32,061          | 32,061             | 32,061        | 100%     | 0              |                | 0 METRO LINEAL        | 332              | 333                    | 100%     |   |
| ISE<br>CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUÁREZ OBRAS DE   |                        | . COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 400,266     | 400,266         | 3 400,266          | 400,266       | 100%     | 0              |                | 0 METRO LINEAL        | BRR.             | 988                    | 3 100%   |   |
| NFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA  |                        | The state of the s |          | ,200        | ,200            | ,200               | ,             |          |                |                |                       |                  | 30.                    |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE BOVEDA DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOTATICHE EN LA   | O.COREDTI IDA COTATA   | COREDITIES MUNICIPAL   | RURAL    | 100.433     | 100.433         | 100.433            | 100.433       | 100%     | 1              |                | OMETRO                | 40               |                        | 2 100%   |   |
| CONSTRUCCION DE BOVEDA DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOTATICHE EN LA<br>LOCALIDAD DE TEMASTIAN DE ZONAS MARGINADAS FISE                      | S-SOBERTURA ESTATAL    | . COBERTORA MUNICIPAL  | NUNAL    | 100,433     | 100,433         | 100,433            | 100,433       | 100%     |                | 1              | CUADRADO              | 42               | 45                     | 100%     |   |
|   |                        |  |          |             |                 |                    |               |          |                |                |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE AGUA DE 120,000 LTS EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA EN LOCALIDAD COLINAS DE TEQUILA DE ZONAS MARGINADAS FISE             | LAO-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 44,219      | 44,219          | 44,219             | 44,219        | 100%     | 0              |                | 0 METRO CÚBICO        | 120              | 120                    | 100%     |   |
|   |                        |  |          |             |                 |                    |               |          |                |                |                       |                  |                        |          |   |
|   |                        |  |          |             |                 |                    |               |          |                |                |                       |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS EN ZONAS MARGINADAS (CHIQUILISTLÁN, TEOCALTICH<br>/ILLA HIDALGO Y ATOYAC) (FINIQUITO).                              | IE 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 394,292     | 388,086         | 394,292            | 0             | 0%       | 0              |                | 0 ACCIÓN              | 2                | (                      | 0%       |   |
|   |                        |  |          |             |                 |                    |               |          |                |                |                       |                  |                        |          |   |
|   | 1                      | 1  | 1        | 1           |                 | 1                  |               |          | 1              |                |                       |                  | i .                    |          |   |

| DRTA: CUARTO TRIMESTRE   |  |  |        |              | Monto do   | recursos presupues | starios           |           | os Financieros  |                     | Ava              | ance Fisico            |             |   |
|--|--|--|--------|--------------|------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------|-------------|---|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                                    | Localidad                                | Ambito | Total Anual  |            | cumulado al Trimes | tro               | Acumulade | os al Trimestre | Unidad de           | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %    | Información complementaria y explicación de variaciones |
|  | Municipio                                    | Localidad                                | Ambito | I otal Anual | Ministrado | Programado         | Ejercido Avai     | Generados | Ejercidos       | Medida              | Programado Anuai |                        |             |   |
| NSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN 11 MUNICIPIOS (FISE)  | 0-COBERTURA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 551,535      | 5 547,789  | 551,535            | 5 5<br>547,789 10 | 6<br>0%   | 0 0             | 8<br>CANCHA         | 9 22,063         | 10 21,91               | 10/9<br>99% | 11  |
|  |  |  |        |              |            |                    |                   |           |                 |                     |                  |                        |             |   |
| INSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE REGULADOR EN EL MUNICIPIO<br>E AYUTLA DE ZONAS MARGINADAS FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 77,000       | 0 77,000   | 77,000             | 77,000 10         | 0%        | 0 0             | METROS<br>CÚBICOS   | 83               | 83                     | 100%        |   |
| instrucción de Casa de Salud en El Municipio de Cabo Corrientes En la Localidad de   | 0-COBERTURA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 102,182      | 2 102,182  | 102,182            | 102,182 10        | 0%        |                 | METROS              | 31               | 3                      | 100%        |   |
| imixto de Zonas Marginadas ( FISE )  |  |  |        |              |            |                    |                   |           |                 | CUADRADOS           |                  |                        |             |   |
| ONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA  | 0-COBERTURA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAI  | 87.500       | 0 87 500   | 87,500             | 87.500 10         | 0%        | 0 0             | METROS              | 79               | 7:                     | 100%        |   |
| ZONAS MARGINADAS ( FISE )  |  |  |        |              |            |                    |                   |           |                 | CUADRADOS           |                  |                        |             |   |
| ONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE OBRAS   | O CODEDTUDA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 635,318      | 8 635,318  | 635,318            | 635,318 10        | 0%        | 0 0             | METRO               | 00               | 01                     | 100%        |   |
| INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  | O'COBERTORA ESTATAL                          | COBERTORA MONICIPAL                      | RUNAL  | 630,316      | 030,310    | 035,316            | 630,316           | 0.6       | 1               | METRO<br>CUADRADO   | 80               |                        | 100.00      |   |
|  |  |  |        |              |            |                    |                   |           |                 |                     |                  |                        |             |   |
| ONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA EN LA LOCALIDAE<br>: EL TACAMO DE ZONAS MARGINADAS ( FISE )  | 0-COBERTURA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 89,596       | 6 88,186   | 89,596             | 0 0               | %         | 0 0             | METRO<br>CUADRADO   | 47               | (                      | 0%          |   |
| EL TACAMO DE ZONAS MARGINADAS (FISE)   |  |  |        |              |            |                    |                   |           |                 | CUADRADO            |                  |                        |             |   |
|  |  |  |        |              |            |                    |                   |           |                 |                     |                  |                        |             |   |
| INSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TONAYA DE ZONAS<br>ARGINADAS (FISE)  | 0-COBERTURA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 140,981      | 1 140,98   | 140,981            | 140,981 10        | U%        |                 | METROS<br>CUADRADOS | 75               | 75                     | 100%        |   |
| ONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN EL   | 0-COBERTURA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 62,926       | 6 61,936   | 62,926             | 0 0               | %         | 0 0             | METRO               | 47               |                        | 0%          |   |
| JNICIPIO DE TAPALPA DE ZONAS MARGINADAS FISE.  |  |  |        |              |            |                    |                   |           |                 | CUADRADO            |                  |                        |             |   |
|  |  |  |        |              |            |                    |                   |           |                 |                     |                  |                        |             |   |
| ONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN<br>ZONAS MARGINADAS (FISE)   | 0-COBERTURA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 104,234      | 4 102,593  | 104,234            | 52,117 5          | 1%        | 0 0             | METRO<br>CUADRADO   | 56               | 20                     | 50%         |   |
|  |  |  |        |              |            |                    |                   |           |                 |                     |                  |                        |             |   |
| NOTE OF A SECOND PRINTED   | 0.0000000000000000000000000000000000000      | nonrest in                               | DUDA:  |              |            |                    |                   | OW.       |                 | HETDO               |                  |                        | 4000        |   |
| ONSTRUCCIÓN DE CASA SOCIAL PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO EL ARENAL EN<br>NAS MARGINADAS FISE   | U-CUBERTURA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 108,016      | 6 108,016  | 108,016            | 108,016 10        | U7b       | 0               | METRO<br>CUADRADO   | 95               | 98                     | 100%        |   |
|  |  |  |        |              |            |                    |                   |           |                 |                     |                  |                        |             |   |
| INSTRUCCIÓN DE CASAS DE SALUD EN 22 MUNICIPIOS DEL ESTADO (FINIQUITO).   | 0-COBERTURA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 165,421      | 1 162,817  | 165,421            | 0 0               | %         | 0 0             | OTROS               | 22               | (                      | 0%          |   |
|  |  |  |        |              |            |                    |                   |           |                 |                     |                  |                        |             |   |
| ONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO Y BODEGA COMUNITARIA EN ACATLAN DE   | 0-COBERTURA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 510.324      | 4 502,29   | 510,324            | 510,324 10        | 2%        | 0 0             | METROS              | 640              | 64                     | 100%        |   |
| AREZ, ATENGO Y CHIMALTITAN (FISE)  |  |  |        |              |            |                    |                   |           |                 | CUADRADOS           |                  |                        |             |   |
| NISTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO  | 0-COBERTURA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 157,500      | 0 157,500  | 157,500            | 157,500 10        | 0%        | 0 0             | METROS<br>CUADRADOS | 139              | 138                    | 100%        |   |
| LA LOCALIDAD TETAPAN DE ZONAS MARGINADAS (FISE)  |  |  |        |              |            |                    |                   |           |                 | CUADRADUS           |                  |                        |             |   |
|  |  |  |        |              |            |                    |                   |           |                 |                     |                  |                        |             |   |
| DISTRUCCIÓN DE COLECTOR, RED DE DRENAJE Y LETRINAS EN 7 MUNICIPIOS<br>DINAS MARGINADAS.)   | 0-COBERTURA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 4,797        | 7 4,721    | 4,797              | 0 0               | %         | 0 0             | METROS<br>LINEALES  | 3,496            | (                      | 0%          |   |
|  |  |  |        |              |            |                    |                   |           |                 |                     |                  |                        |             |   |
|  |  |  |        |              |            |                    |                   |           |                 |                     |                  |                        |             |   |
| ONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNI<br>APA EN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO DE ZONAS MARGINADAS FISE  | 0-COBERTURA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 599,047      | 7 599,047  | 599,047            | 599,047 10        | 0%        | 0 0             | METRO<br>CUADRADO   | 2,410            | 2,410                  | 100%        |   |
|  |  |  |        |              |            |                    |                   |           |                 |                     |                  |                        |             |   |
| ONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL<br>INICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE.   | 0-COBERTURA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 59,406       | 6 59,406   | 59,406             | 59,406 10         | 0%        |                 | METRO<br>CUADRADO   | 245              | 24                     | 100%        |   |
|  |  |  |        |              |            |                    |                   |           |                 |                     |                  |                        |             |   |
| ONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE  | 0-COBERTURA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 543,579      | 9 543,579  | 543,579            | 543,579 10        | 0%        | 0 0             | METRO<br>CUADRADO   | 2,427            | 2,42                   | 100%        |   |
| MAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD SAN VICENTE DE ZONAS MARGINADAS FISE.   |  |  |        |              |            |                    |                   |           |                 | ULANDANDU           |                  |                        |             |   |
| ONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUL.  | A 0-COBERTURA ESTATAL                        | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 216,483      | 3 216,483  | 3 216,483          | 216,483 10        | 0%        | 0 0             | METRO               | 1,076            | 1,076                  | 100%        |   |
| GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE  |  |  |        |              |            |                    |                   |           |                 | CUADRADO            |                  |                        |             |   |
| ONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO D  | E 0-COBERTURA ESTATAL                        | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 878,577      | 7 878,577  | 878,577            | 878,577 10        | 0%        | 0 0             | METRO               | 4,200            | 4,20                   | 100%        |   |
| NAS MARGINADAS FISE  |  |  |        |              |            |                    |                   |           |                 | CUADRADO            | ,                | 1                      |             |   |
| ONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TALA DE ZONAS MARGINADAS   | 0-COBERTURA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 926,100      | 0 926,100  | 926,100            | 926,100 10        | 0%        | 0 0             | METRO               | 16.800           | 16.80                  | 100%        |   |
| SE   | - I I I I I I I I I I I I I I I I I I I      |  |        | 525,100      | 523,100    | 525,100            | 320,100           |           | 1               | CUADRADO            | .5,600           | 10,000                 |             |   |
| NICTOLICCIÓN DE EMDEDDADO ENTRONOUS ANTIS MACASTRIA EN E   | DO CORERTIES FORS                            | CODEDITION AND DOCUMENT                  | DUDA:  | 040 :==      | 0.45       | 040                | 040 470           | 00/       | 0               | METRO               |                  |                        | 100%        |   |
| INSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ENTRONQUE CALLE MOCTEZUMA EN EL MUNICIPIO I<br>MAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD NARANJITOS DE ZONAS MARGINADAS FISE.  | O-COBERTURA ESTATAL                          | COBERTORA MUNICIPAL                      | RURAL  | 213,179      | 9 213,179  | 213,179            | 213,179 10        | 0%        | 1               | METRO<br>CUADRADO   | 987              | 983                    | 100%        |   |
|  |  |  |        |              |            |                    |                   |           |                 |                     |                  |                        |             |   |
| INSTRUCCION DE EMPEDRADO (FINIQUITO).  | U-COBERTURA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 99,325       | 5 97,762   | 99,325             | 0 0               | 7%        | 0               | KILÓMETRO           | 1                | 1                      | 0%          |   |
|  |  |  |        |              | <u> </u>   |                    |                   |           |                 |                     |                  |                        |             |   |
|  | 0-COBERTURA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 112,000      | 0 112,000  | 112,000            | 112,000 10        | 0%        | 0 0             | METRO<br>CUADRADO   | 693              | 693                    | 100%        |   |
| ONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE Y ESCALINATAS PARA PASO PEATONAL EN<br>MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ EN ZONAS MARGINADAS FISE.  |  |  |        |              |            |                    |                   |           |                 |                     |                  |                        |             |   |
| MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ EN ZONAS MARGINADAS FISE.   |  |  |        | 213,392      | 2 213,390  | 213,392            | 213,392 10        | 0%        |                 | METRO<br>CUADRADO   | 2,630            | 2,631                  | 100%        |   |
| MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ EN ZONAS MARGINADAS FISE.  INSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTILÁN EN   | 0-COBERTURA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 213,392      |            |                    |                   |           |                 |                     |                  |                        |             |   |
| MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ EN ZONAS MARGINADAS FISE.   | 0-COBERTURA ESTATAL                          | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 213,392      |            |                    |                   |           |                 |                     |                  |                        |             |   |
| MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ EN ZONAS MARGINADAS FISE.  INSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTIÁN EN LOCALIDAD DE COPAL COLORADO DE ZONAS MARGINADAS FISE.  INSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, MACHUELOS Y BANQUETAS EN OCOTLAN DE ZONA.                |  |  | RURAL  | 902,700      |            | 902,700            | 902,700 10        | 0%        | 0 0             | METRO               | 3,423            | 3,42                   | 100%        |   |
| MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ EN ZONAS MARGINADAS FISE.  INSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTIÁN EN LOCALIDAD DE COPAL COLORADO DE ZONAS MARGINADAS FISE.  |  |  |        |              |            | 902,700            | 902,700 10        | 0%        | 0 0             |                     | 3,423            | 3,42:                  | 100%        |   |
| MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ EN ZONAS MARGINADAS FISE.  INSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTÍAN EN LOCALIDAD DE COPAL COLORADO DE ZONAS MARGINADAS FISE.  INSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, MACHUELOS Y BANQUETAS EN OCOTÍAN DE ZONA RCINIADAS FISE. | A 0-COBERTURA ESTATAL                        | COBERTURA MUNICIPAL                      |        |              | 0 902,700  |                    |                   | 0%        | 0 0             | METRO<br>CUADRADO   | 3,423            | 3,423                  | 100%        |   |
| MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ EN ZONAS MARGINADAS FISE.  INSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTIÁN EN LOCALIDAD DE COPAL COLORADO DE ZONAS MARGINADAS FISE.  INSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, MACHUELOS Y BANQUETAS EN OCOTLAN DE ZONA.                | A O-COBERTURA ESTATAL  0 O-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 902,700      | 0 902,700  |                    |                   |           | 0 0             | METRO               | 3,423            | 3,42                   |             |   |

#### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| IERCICIO FISCAL: 2009<br>RIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                                       |   |        |                 |                    |                   |             |            | or contaged on in          |               |                     |                  |                        |            |   |
|--|---------------------------------------|---|--------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|------------|----------------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------------|------------|---|
| Destino del gasto  |                                       |   |        |                 |                    | recursos presupue |             |            | Rendimiento:<br>Acumulados | s Financieros |                     | Ava              | ance Fisico            |            |   |
| (Denominación o descripción)   | Municipio                             | Localidad                               | Ambito | Total Anual     | Ministrado         | Programado        | Ejercido    | Avance %   | Generados                  | Ejercidos     | Unidad de<br>Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %   | Información complementaria y explicación de variaciones |
| 1<br>CONSTRUCCIÓN DE GUARDA-GANADOS EN TECALITLAN MUNICIPIO DE ZONAS   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | <b>2</b> 44,387 | <b>3</b><br>43,688 | 4<br>3 44,387     | 7 0         | <b>5/3</b> | 6 0                        | 7             | PIEZA               | 9 5              | 10                     | 10/9<br>0% | 11  |
| MARGINADAS FISE  |                                       |   |        |                 |                    |                   |             |            |                            |               |                     |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN AV. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ<br>EN EL MUNICIPIO DE TONILA DE ZONAS MARGINADAS FISE.   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 384,222         | 384,222            | 2 384,222         | 2 384,222   | 100%       | 0                          | (             | METRO<br>CUADRADO   | 3,815            | 3,816                  | 100%       |   |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TONILA DE ZONA  | OODEDTIIDA FOTATAL                    | CONTRATURA MUNICIPAL                    | DUDA   | 0.000           | 3.829              | 0.000             |             | 00/        |                            |               | NETTO .             |                  |                        | 011        |   |
| CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TONILA DE ZONA<br>MARGINADAS (FISE)   | SU-COBERTURA ESTATAL                  | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 3,890           | 3,825              | 3,890             | 0           | 0%         | 0                          |               | METRO<br>CUADRADO   | 660              |                        | 0%         |   |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD EL PAREJITO EN EI  | L 0-COBERTURA ESTATAL                 | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 1,049,893       | 1,049,893          | 1,049,893         | 3 1,049,893 | 100%       | 0                          | (             | METRO               | 2,262            | 2,262                  | 100%       |   |
| MUNICIPIO DE TONILA DE ZONAS MARGINADAS FISE   |                                       |   |        |                 |                    |                   |             |            |                            |               | CUADRADO            |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE<br>VADILLO EN LA LOCALIDAD RANCHO DE LA CRUZ DE ZONAS MARGINADAS FISE.   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 52,500          | 52,500             | 52,500            | 0 52,500    | 100%       | 0                          | (             | METROS<br>CUADRADOS | 430              | 430                    | 100%       |   |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE  |                                       |   |        |                 |                    |                   |             |            |                            |               |                     |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCION DE HUELLAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE<br>VADILLO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE ZONAS MARGINADAS FISE.  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 52,500          | 52,500             | 52,500            | 52,500      | 100%       | 0                          |               | METROS<br>CUADRADOS | 430              | 430                    | 100%       |   |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 99,050          | 99,050             | 99,050            | 99,050      | 100%       | 0                          | (             | METRO               | 850              | 850                    | 100%       |   |
| ZAPOTITLAN DE VADILLO EN LA LOCALIDAD TETAPAN DE ZONAS MARGINADAS FISE.  |                                       |   |        |                 |                    |                   |             |            |                            |               | CUADRADO            |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN AYUTLA, CUAUTLA, JUCHITLÁN Y TALPA DE ALLEN<br>(ZONAS MARGINADAS CON APOYO DE NÚCLEOS COMUNITARIOS).   | DED-COBERTURA ESTATAL                 | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 220,142         | 216,677            | 7 220,142         | 2 0         | 0%         | 0                          | (             | METROS              | 171              | c                      | 0%         |   |
|  |                                       |   |        |                 |                    |                   |             |            |                            |               |                     |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ARADAS (FISE)   | 0.COREDTI IDA ESTATAI                 | COREPTI IDA MI INICIDAL                 | RURAL  | 99,252          | 99,252             | 2 99,252          | 2 99,252    | 100%       | 0                          | ,             | METRO LINEAL        | 20.150           | 20,150                 | 100%       |   |
| CONDITIONS OF EINER DE CONDUCCION DE ACOUT O'ABLE EN ANABAC (1862)   | O O O DE LA O O O CONTROL             | SOBERIOR MONONAL                        | KOTOLE | 55,252          | . 55,25            | 00,202            | 55,252      | 100%       |                            |               | JIIIE THO EINE      | 20,100           | 20,100                 | 100%       |   |
|  |                                       |   |        |                 |                    |                   |             |            |                            |               |                     |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (FINIQUITO).   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 2,119           | 2,085              | 2,119             | 9 0         | 0%         | 0                          | (             | KILÓMETRO           | 1                | C                      | 0%         |   |
|  |                                       |   |        |                 |                    |                   |             |            |                            |               |                     |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (FINIQUITO).   |                                       |   | RURAL  | 52,429          | 51.604             |                   |             |            |                            |               | KILÓMETRO           |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (FINIQUITO).   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 52,429          | 51,604             | 52,429            | 9 0         | 0%         | 0                          |               | KILOMETRO           | 1                |                        | 0%         |   |
|  |                                       |   |        |                 |                    |                   |             |            |                            |               |                     |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE<br>GORDIANO LOCALIDAD LA GARITA DE ZONAS MARGINADAS FISE.  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 585,851         | 585,85             | 585,851           | 1 585,851   | 100%       | 0                          | (             | METRO LINEAL        | 420              | 420                    | 100%       |   |
| CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 3,064           | 3,016              | 3,064             | 4 0         | 0%         | 0                          | (             | METRO LINEAL        | 116              | c                      | 0%         |   |
| SAN SEBASTIAN DEL OESTE DE ZONAS MARGINADAS  CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO SAN MARTIN HIDALGO   | A CODEDTUDA ESTATAL                   | CORERTI DA MI NICIDAL                   | RURAI  | 44.225          | 44.22              | 5 44.225          | 5 44.225    | 100%       |                            | ,             | METRO               | 20               | 20                     | 100%       |   |
| EN LA LOCALIDAD EL HUEHUETON DE ZONAS MARGINADAS FISE.   | o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | SOBERIOR MONONAL                        | KOTOLE | 44,220          | 77,22              | 77,220            | 44,225      | 100%       |                            | ,             | CUADRADO            | 13               |                        | 100%       |   |
| CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC EN LA<br>LOCALIDAD CUYACAPAN DE ZONAS MARGINADAS FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 91,772          | 91,772             | 91,772            | 2 91,772    | 100%       | 0                          | (             | METROS<br>LINEALES  | 150              | 150                    | 100%       |   |
|  |                                       |   |        |                 |                    |                   |             |            |                            |               | LINEALES            |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO DE<br>ZONAS MARGINADAS FISE  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 10,605          | 10,608             | 10,605            | 5 10,605    | 100%       | 0                          | (             | METROS<br>LINEALES  | 52               | 52                     | 100%       |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL EN ZAPOTILTIC DE ZONAS MARGINADAS FI   | PEO CODEDTIDA ESTATAI                 | CORERTI IDA MUNICIDAL                   | RURAL  | 1,000,000       | 1,000,000          | 1,000,000         | 0 1,000,000 | 100%       |                            | ,             | METRO               | 37,440           | 37,446                 | 100%       |   |
| SOME MODELING DE PARTIEUR MUNICIPAL EN ZAPOTILTIN DE ZUNAS MARGINADAS FIL  | OUT CORENIONA ESTATAL                 | SOBERTONA MONICIPAL                     | NORAL  | 1,000,000       | 1,000,000          | 1,000,000         | 1,000,000   | .00 %      |                            |               | CUADRADO            | 37,440           | 37,441                 | 100 /8     |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RUSTICO EN EL MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PA   | AZ 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 147,000         | 147,000            | 147,000           | 0 147,000   | 100%       | 0                          | (             | METRO               | 1,013            | 1,013                  | 100%       |   |
| EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD ZONAS MARGINADAS FISE   |                                       |   |        |                 |                    |                   |             |            |                            |               | CUADRADO            |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ECOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA DE LAS<br>ZONAS MARGINADAS (FISE)  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 223,653         | 223,653            | 223,653           | 3 223,653   | 100%       | 0                          | (             | METRO<br>CUADRADO   | 1,210            | 1,216                  | 100%       |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AMECA.   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAI  | 366 005         | 360.24             | 366.005           |             | 09/        |                            |               | METROS              |                  |                        | OP'        |   |
| CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AMECA,<br>ATOTONILO EL ALTO, ENCARNACIÓN DE DÍAZ, GÓMEZ FARÍAS Y ZAPOTLAN EL<br>GRANDE EN ZONAS MARGINADAS (CON APOYO DE NÚCLEOS COMUNITARIOS).  | 0-CUBERTURA ESTATAL                   | CUBERTURA MUNICIPAL                     | KUKAL  | 366,005         | 360,244            | 366,005           |             | 0%         | 0                          | (             | omE IRUS            | 70               | ]                      | 0%         |   |
|  |                                       |   |        |                 |                    |                   |             |            |                            |               |                     |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN CRISTO REY EN EL MUNICIPIO DE<br>JUANACATLAN EN LA LOCALIDAD LA COFRADIA EN ZONAS MARGINADAS FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 608,663         | 608,663            | 608,663           | 3 608,663   | 100%       | 0                          | (             | METROS<br>LINEALES  | 250              | 250                    | 100%       |   |
| En OUT TOUR LIE EUTHOR INFORMATION THE   |                                       |   |        |                 |                    |                   |             |            |                            |               |                     |                  |                        |            |   |
| ANIATAINA ANIA DE NICOTE DE L'ACTUAL DE L' | o contrati                            | 000000000000000000000000000000000000000 | DUDA   |                 |                    |                   |             | 400        |                            |               | HETPOS              |                  |                        | 405.       |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE TONILA DE ZONAS<br>MARGINADAS FISE  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 188,441         | 188,44             | 188,441           | 1 188,441   | 100%       | 0                          | C             | METROS<br>CUADRADOS | 131              | 131                    | 100%       |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE I  | ENO-COBERTURA ESTATAL                 | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 301,946         | 301,946            | 301,946           | 8 301,946   | 100%       | 0                          |               | METRO<br>CUADRADO   | 22               | 22                     | 100%       |   |
| LA LOCALIDAD DE ATEQUIZAYANDE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA   |                                       |   |        |                 |                    |                   |             |            |                            |               | CUADRADO            |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL ARROYO PUERCO 1 EN EL MUNICIPIO DE<br>SAN GABRIEL EN LA LOCALIDAD LOS CAMICHINES DE ZONAS MARGINADAS FISE  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 168,504         | 168,504            | 168,504           | 4 168,504   | 100%       | 0                          | (             | METRO<br>CUADRADO   | 56               | 56                     | 100%       |   |
|  |                                       |   |        |                 |                    |                   |             |            |                            |               |                     |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL OLVIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIE<br>EN ZONAS MARGINADAS FISE   | ELO-COBERTURA ESTATAL                 | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 229,925         | 229,925            | 229,925           | 5 229,925   | 100%       | 0                          |               | METRO<br>CUADRADO   | 116              | 116                    | 100%       |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUEL  | A0-COBERTURA ESTATAL                  | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 70,000          | 70,000             | 70,000            | 0 70,000    | 100%       | 0                          |               | METROS              | 32               | 32                     | 100%       |   |
| EN LA LOCALIDAD DE TELCOME DE ZONAS MARGINADAS FISE  |                                       |   |        |                 |                    |                   |             |            |                            |               | CUADRADOS           |                  |                        |            |   |
|  |                                       |   | 1      | 1               | 1                  | ļ                 |             |            | 1                          |               |                     |                  |                        |            | <del> </del>  |

| PORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                      |                      |          |              | Monto de   | recursos presupue | estarios      |             | D. F. L.  |                       | A                | ance Fisico                                  |          |   |
|--|----------------------|----------------------|----------|--------------|------------|-------------------|---------------|-------------|---|-----------------------|------------------|--|----------|---|
| Destino del gasto  |                      |                      |          |              |            | cumulado al Trime |               |             | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre | Unidad de             |                  |  |          | Información complementaria y explicación de variaciones |
| (Denominación o descripción)   | Municipio            | Localidad            | Ambito   | Total Anual  | Ministrado | Programado        | Ejercido      | Avance %    | Generados Ejercidos                                 | Medida                | Programado Anual | Acumulado al Trimestre                       | Avance % |   |
| 1<br>ONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO EN ZONAS   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 2<br>393,508 | 393,508    | 4<br>8 393,501    | 5<br>8 393,50 | 5/3<br>100% | 6 7   | 0 METRO               | 9 880            | 10 880                                       | 10/9     | 11  |
| IARGINADAS FISE  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   | CUADRADO              |                  |  |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE EL GRULLO EN LA  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 308.000      | 308.000    | 308.00            | 0 308.00      | 100%        | 0   | 0 METRO               | 77               | 77   | 100%     |   |
| COCALIDAD DE EL AGUACATE, EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y FCO I MADERO, DE ZONAS MARGINADAS FISE             | O'COBERTORA ESTATAL  | COBERTORA MONICIPAL  | KUKAL    | 308,000      | 300,000    | 300,000           | 300,00        | 100%        |   | CUADRADO              | , · ·            | "  | 100.6    |   |
|  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
| ONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE EL GRULLO EN LA<br>OCALIDAD DE EL AGUACATE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA CON EI   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 135,100      | 135,100    | 135,10            | 0 135,10      | 100%        | 0   | 0 METRO<br>CUADRADO   | 56               | 56   | 100%     |   |
| ALLEJÓN, DE ZONAS MARGINADAS FISE  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
| ONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN EN LA<br>OCALIDAD EL PEÑON DE ZONAS MARGINADAS FISE                           | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 550,238      | 541,578    | 550,231           | 8 550,22      | 102%        | 0   | 0 METROS<br>LINEALES  | 21               | 21   | 100%     |   |
|  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
| ONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE JUCHITLAN EN LA   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 334,001      | 334,001    | 1 334,00          | 1 334,00      | 100%        | 0   | 0 METRO               | 88               | 5 85   | 100%     |   |
| OCALIDAD SANTA MARIA DE ZONAS MARGINADAS FISE  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   | CUADRADO              |                  |  |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACAN EN LA   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 583,675      | 583,675    | 5 583,675         | 5 583,67      | 100%        | 0   | 0 METROS              | 112              | 2 112  | 100%     |   |
| OCALIDAD DE SAN NICOLAS DE ZONAS MARGINADAS FISE   |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   | CUADRADOS             |                  |  |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE DUENTE VEHICUI AR EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TUL A EN LA  | 0.COREDTURA ESTATAI  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 143,201      | 1,409,470  | 143,20            | 1 138,20      | 10%         | 0   | 0 METROS              | 42               | 41   | 96%      |   |
| ONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA EN LA<br>OCALIDAD SAN CAYETANO DE ZONAS MARGINADAS FISE                       | O'OODEN ON EO MAN    | CODERTOR MONION AL   | TOTOLE   | 140,201      | 1,400,410  | 140,20            | 150,25        | 1070        |   | CUADRADOS             |                  |  | 55%      |   |
|  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
| ONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE<br>IN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZAYAN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA | U-GUBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 548,033      | 548,033    | 3 548,03          | 3 548,03      | 100%        | 0   | 0 METRO<br>CUADRADO   | 102              | 102  | 100%     |   |
|  |                      |                      | <u> </u> |              |            | <u> </u>          |               | <u> </u>    |   |                       |                  | <u>                                     </u> |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN EL MUNCIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCIA<br>IARRAGAN DE LAS ZONAS MARGINADAS FISE                               | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 1,110,000    | 1,092,529  | 1,110,000         | 0 1,110,00    | 102%        | 0   | 0 METRO<br>CUADRADO   | 1,457            | 7 1,457                                      | 100%     |   |
|  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA DE ZONAS<br>IARGINADAS FISE  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 733,636      | 733,636    | 733,63            | 6 733,63      | 100%        | 0   | 0 METRO<br>CUADRADO   | 5,000            | 5,000  | 100%     |   |
| saledinada i ide   |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   | COMPANDO              |                  |  |          |   |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS MUNICIPIO DE  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 22,954       | 22,954     | 4 22,95           | 4 22,95       | 100%        | 0   | 0 METRO LINEAL        | 267              | 7 267  | 100%     |   |
| AMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE ZONAS MARGINADAS FISE.  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
|  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA GARITA MUNICIPIO  | O CODEDTI DA ESTATAI | COREDTI DA MUNICIDAL | RURAL    | 77 839       | 76.614     | 4 77.83           | 9 46.34       | 60%         |   | 0 METROS              | 577              | 240  | 60%      |   |
| DE TAMAZULA DE GORDIANO EN ZONAS MARGINADAS FISE   | O'COBERTORA ESTATAL  | COBERTORA MONICIPAL  | KORAL    | 77,036       | 70,014     | 17,635            | 90,341        | 00%         |   | LINEALES              | 572              | 340  | 00%      |   |
|  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
|  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
| ONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL<br>GRANDE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA.                          | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 147,338      | 147,338    | 8 147,331         | 8 147,33      | 100%        | 0   | 0 METROS<br>CUADRADOS | 143              | 3 143  | 100%     |   |
|  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
|  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
| ONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 77,589       | 77,589     | 77,589            | 9 77,58       | 100%        | 0   | 0 METRO LINEAL        | 124              | 124  | 100%     |   |
| AMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE   |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
|  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 208,371      | 205,092    | 2 208,37          | 1 104.18      | 51%         | 0   | 0 METROS              | 428              | 3 214  | 50%      |   |
| OCALIDAD LA GARITA DE ZONAS MARGINADAS FISE.   |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   | LINEALES              |                  |  |          |   |
|  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
|  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
| ONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE<br>IONTENEGRO DE ZONAS MARGINADAS FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 530,691      | 530,691    | 1 530,69          | 1 530,69      | 100%        | 0   | 0 METRO LINEAL        | 1,988            | 1,985  | 100%     |   |
|  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
|  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIOS MUNICIPIOS EN ZONAS MARGINADAS  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 225,000      | 225,000    | 225,000           | 0 225,00      | 100%        | 0   | 0 METRO<br>CUADRADO   | 37,910           | 0  | 0%       |   |
|  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE ENTRONQUE A CALLE MOCTEZUMA EN EL   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 96,417       | 96,417     | 7 96,41           | 7 96,41       | 100%        | 0   | 0 METRO LINEAL        | 213              | 3 213  | 100%     |   |
| IUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD NARANJITOS DE ZONAS<br>IARGINADAS FISE.  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
|  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN 25 MUNICIPIOS DE ZONA   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 4,673,154    | 4,673,154  | 4 4,673,154       | 4 4,673,154   | 100%        | 0   | 0 METRO LINEAL        | 2,308,303        | 3 2,308,303                                  | 100%     |   |
| MARGINADAS FISE  |                      | - Company of the     |          | .,,          | .,,104     | .,2.3,10          | .,,           |             |   |                       | _,,              | 2,200,000                                    |          |   |
|  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
|  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
| CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PANTEON MUNICIPAL EN ZAPOTILTIC OBRAS<br>JE INFRESTRUCTURA SOCIAL BASICA                                      | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 1,000,000    | 1,000,000  | 1,000,000         | 0 1,000,000   | 100%        | 0   | 0 METRO<br>CUADRADO   | 561              | 561  | 100%     |   |
|  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
| ONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA UNIDAD VILLA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE LA<br>IANZANILLA DE LA PAZ EN ZONAS MARGINADAS FISE                       | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 161,000      | 161,000    | 161,000           | 0 161,00      | 100%        | 0   | 0 METROS<br>CUADRADOS | 1,500            | 1,500  | 100%     |   |
|  | 0-COBERTURA ESTATAL  | CODEDTIDA MUNICIPA:  | RURAL    | 276.760      | 276.760    | 276.76            | 0 276.76      | 100%        |   | 0 METROS              |                  |  | 100%     |   |
| ONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL<br>IUNICIPIO DE ARANDAS DE ZONAS MARGINADAS FISE                                 | U-SUBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | NURAL    | 2/6,/60      | 276,760    | 2/6,76            | 2/6,76        | 100%        |   | O METROS<br>CÚBICOS   | 70               | 70   | 100%     |   |
|  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
|  |                      |                      |          |              |            |                   |               |             |   |                       |                  |  |          |   |
|  |                      |                      |          | 91,970       | 91,970     | 91,970            | 0 91,970      | 100%        | 0   | 0 METROS              | 100              | 100  | 100%     |   |
| ONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL<br>IUNICIPIO DE CABO CORRIENTES DE ZONAS MARGINADAS FISE                         | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 91,970       | 51,570     |                   |               |             |   | CÚBICOS               |                  |  |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL<br>IUNICIPIO DE CABO CORRIENTES DE ZONAS MARGINADAS FISE                        | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 91,970       | 81,870     |                   |               |             |   | CÚBICOS               |                  |  |          |   |

| TA: CUARTO TRIMESTRE  |                                       |   |        |             | Monto de rec    | ursos presupuest   | arios             | Rendimie  | ntos Financieros |                | Avar             | nce Fisico             |          |   |
|---|---------------------------------------|---|--------|-------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------------|----------|---|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                             | Localidad                               | Ambito | Total Anual |                 | nulado al Trimestr | Avano             | Acumula   | dos al Trimestre | Jnidad de      | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones |
| 1   |                                       |   |        | 2           | Ministrado<br>3 | Programado<br>4    | Ejercido<br>5 5/3 | Generados | Ejercidos<br>7   | Medida<br>8    | 9                | 10                     | 10/9     | 11  |
| TRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL<br>CIPIO DE TUXPAN EN LA LOCALIDAD SANTA JUANA DE ZONAS MARGINADAS FIS                       | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 11,85       | 2 11,665        | 11,852             | 0 0%              |           | 0 0 MET          | RO CÚBICO      | 20               | 0                      | 0%       |   |
|   |                                       |   |        |             |                 |                    |                   |           |                  |                |                  |                        |          |   |
|   |                                       |   |        |             |                 |                    |                   |           |                  |                |                  |                        |          |   |
| ITRUCCIÓN DE TERRACERIAS, BASE, EMPEDRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONE<br>CALLE DE INGRESO A BOCA DE TOMATES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO<br>ARTA JALISCO.     | SID-CUBERTURA ESTATAL                 | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 177,03      | 174,246         | 177,032            | 177,032 102       |           | 0 0 OTR          | ius            | 1                | 1                      | 100%     |   |
| STRUCCIÓN DE TERRAZAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO   | 0.COREDTI IDA ESTATAI                 | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 278,25      | 5 278.255       | 278,255            | 278,255 100       |           | 0 0 MET          | PO.            | 240              | 240                    | 100%     |   |
| LIDAD CERRO DE LA MESA DE LAS ZONAS MARGINADAS FISE.  | O COBERTORA ESTATAL                   | COBERTORA MONICIPAL                     | KORAL  | 270,230     | 276,200         | 270,200            | 276,233           | •         |                  | DRADO          | 240              | 240                    | 100 /6   |   |
| TRUCCION DE 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN I  | LO-COBERTURA ESTATAL                  | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 616,653     | 2 606,946       | 616,652            | 561,103 929       | ·         | 0 0 MET          | RO             | 760              | 692                    | 91%      |   |
| IDE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  |                                       |   |        |             |                 |                    |                   |           |                  | DRADO          |                  |                        |          |   |
| TRUCCIÓN DE 1 CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY EN L<br>LLIDAD SANTIAGO DE TOTOLIMIXPA DE ZONAS MARGINADAS (FISE)                       | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 136,61      | 2 136,612       | 136,612            | 136,612 100       | 6         | 0 0 MET<br>CUA   | RO<br>DRADO    | 72               | 72                     | 100%     |   |
|   |                                       |   |        |             |                 |                    |                   |           |                  |                |                  |                        |          |   |
| STRUCCIÓN DE 1 CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DEL REY DE<br>LS MARGINADAS (FISE)   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 136,612     | 136,612         | 136,612            | 136,612 100       | 6         | 0 0 MET          | ROS<br>DRADOS  | 72               | 72                     | 100%     |   |
| •   |                                       |   |        |             |                 |                    |                   |           |                  | -              |                  |                        |          |   |
| ITRUCCIÓN DE 1 CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY EN L   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 136,61      | 2 136,612       | 136,612            | 136,612 100       | 6         | 0 0 MET          |                | 72               | 72                     | 100%     |   |
| LLIDAD LA NORIA DE ZONAS MARGINADAS (FISE)  |                                       |   |        |             |                 |                    |                   |           | CUA              | DRADO          |                  |                        |          |   |
| TOUCCIÓN DE 4 CASETA DE VICII ANCIA EN EL MUNICIPIO DE TECC   | 0 COREDIUM FOTAT                      | COREDIUM                                | DUDA   | 05.55       | 04.00           | 05.05              |                   |           | 0 0              | TRO.           |                  |                        | OF       |   |
| TRUCCIÓN DE 1 CASETA DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN DE<br>S MARINADAS FISE   | U-CUBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 65,63       | 64,602          | 65,635             | 0 0%              |           | 0 0 MET<br>CUA   | TRO<br>IDRADO  | 30               | O.                     | 0%       |   |
| STRUCCIÓN DE 1 EMPEDRADOS EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ DE   | 0-COBERTURA ESTATAI                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 355,49      | 355,498         | 355,498            | 355,498 100       | 6         | 0 0 MET          | RO             | 1,889            | 1 889                  | 100%     |   |
| ONAS MARGINADAS.(FISE   | - LOINIAL                             |   |        | 555,451     | 555,456         | 555,436            | 220,450           |           | CUA              | DRADO          | .,005            | 1,003                  |          |   |
| STRUCCIÓN DE 1 EMPEDRADOS EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ DE   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 355,49      | 355,498         | 355,498            | 355,498 100       | 6         | 0 0 MET          | 'RO            | 1,889            | 1,889                  | 100%     |   |
| CONAS MARGINADAS.(FISE)   |                                       |   |        |             |                 |                    |                   |           | CUA              | DRADO          |                  |                        |          |   |
| STRUCCIÓN DE 1 PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO DE   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 287,13      | 287,130         | 287,130            | 287,130 100       | 6         | 0 0 MET          | RO             | 576              | 576                    | 100%     |   |
| S MARGINADAS FISE   |                                       |   |        |             |                 |                    |                   |           | CUA              | DRADO          |                  |                        |          |   |
|   |                                       |   |        |             |                 |                    |                   |           |                  |                |                  |                        |          |   |
| ITRUCCIÓN DE 1 PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE CIPOCO EN EL MUNICIPIO I<br>A MARIA DEL ORO DE ZONAS MARGINADAS FISE                                     | BO-COBERTURA ESTATAL                  | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 287,13      | 287,130         | 287,130            | 287,130 100       | 6         | 0 0 MET          | RO<br>IDRADO   | 576              | 576                    | 100%     |   |
|   |                                       |   |        |             |                 |                    |                   |           |                  |                |                  |                        |          |   |
|   |                                       |   |        |             |                 |                    |                   |           |                  |                |                  |                        |          |   |
| TRUCCIÓN DE 2 ANDADORES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO DE<br>LA MARGINADAS FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 182,71      | 182,712         | 182,712            | 182,712 100       | 6         | 0 0 MET<br>CUA   | RO<br>IDRADO   | 1,000            | 1,000                  | 100%     |   |
|   |                                       |   |        |             |                 |                    |                   |           |                  |                |                  |                        |          |   |
| ITRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO EN LAS<br>LIDADES SANTA ANA DE ARRIBA Y BELEN DE MARIA, DE ZONAS MARGINADAS (<br>I           | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 112,66      | 112,660         | 112,660            | 112,660 100       | 6         | 0 0 MET<br>CUA   | ROS<br>DRADOS  | 104              | 104                    | 100%     |   |
| RUCCIÓN DE 2 CASAS DE SALUD EN EL MUNIIPIO DE QUITUPAN  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 702,35      | 9 702,359       | 702,359            | 702,359 100       | 6         | 0 0 MET          | RO<br>DRADO    | 900              | 900                    | 100%     |   |
|   |                                       |   |        |             |                 |                    |                   |           | Cox              |                |                  |                        |          |   |
| RUCCIÓN DE 2 MODULOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN EN<br>DCALIDADES LA CIENEGA Y LA CASCADA DE ZONAS MARGINADAS FISE.                        | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 88,45       | 0 88,450        | 88,450             | 88,450 100        | 6         | 0 OMET           | ROS            | 40               | 40                     | 100%     |   |
| OCALIDADES LA CIENEGA Y LA CASCADA DE ZONAS MARGINADAS FISE.  |                                       |   |        |             |                 |                    |                   |           | CUA              | ROS<br>DRADOS  |                  |                        |          |   |
| RUCCIÓN DE 2 TALLERES DE OBSIDIANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 38,48       | 9 38,489        | 38,489             | 38,489 100        | 6         | 0 0 MET          |                | 368              | 368                    | 100%     |   |
| A BARRANCA (PRIMERA ETAPA)  |                                       |   |        |             |                 |                    |                   |           | CUA              | DRADOS         |                  |                        |          |   |
| STRUCCIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL<br>CIPIO DE TAPALPA DE ZONAS MARGINADAS FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 101,31      | 101,315         | 101,315            | 101,315 100       | 6         | 0 0 MET          | ROS            | 200              | 200                    | 100%     |   |
|   |                                       |   |        |             |                 |                    |                   |           | COB              |                |                  |                        |          |   |
|   |                                       |   |        |             |                 |                    |                   |           |                  |                |                  |                        |          |   |
| TRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y RED DE DRENAJE EN<br>NICIPIO DE TONILA DE ZONAS MARGINADAS FISE  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 599,93      | 7 599,937       | 599,937            | 599,937 100       | 6         | 0 0 MET<br>CUA   | RO<br>DRADO    | 447              | 447                    | 100%     |   |
|   |                                       |   |        |             |                 |                    |                   |           |                  |                |                  |                        |          |   |
| STRUCCIÓN DE 3 AULAS PARA MÓDULOS DE BACHILLERATO EN EL MUNICIPIO DI  | O COREDIUM FOTAT:                     | COREDIUM                                | RURAL  | 17.93       | 17 657          | 17.939             |                   |           | 0 0000           |                |                  |                        | 00'      |   |
| ITRUCCION DE 3 AULAS PARA MODULOS DE BACHILLERATO EN EL MUNICIPIO DI<br>CRISTÓBAL DE LA BARRANCA EN ZONAS MARGINADAS (CON APOYO DE NÚCLEC<br>INITARIOS) | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | COBERTORA MUNICIPAL                     | KUKAL  | 17,93       | 17,657          | 17,939             | 0 0%              |           | 0 0 AUL          | ^              | 3                | O                      | 0%       |   |
| nutranos) rucción de 3 Baños y Fosas Septicas en el Municipio de Santa Maria del Oro en la<br>dad el Algodon de Zonas Marginadas FISE.                  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 28,50       | 8 28,508        | 28,508             | 28,508 100        | 6         | 0 0 MET          | ROS<br>DRADOS  | 16               | 16                     | 100%     |   |
|   |                                       |   |        |             |                 |                    |                   |           |                  | -              |                  |                        |          |   |
|   |                                       |   |        |             |                 |                    |                   |           |                  |                |                  |                        |          |   |
| TRUCCIÓN DE 4 AULAS (ESPACIOS EDUCATIVOS) EN EL MUNICIPIO DE CABO<br>RIENTES DE ZONAS MARGINADAS (FISE )  | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 279,02      | 3 279,028       | 279,028            | 279,028 100       | 6         | 0 0 MET          | RO CÚBICO      | 192              | 192                    | 100%     |   |
|   |                                       |   |        |             |                 |                    |                   |           |                  |                |                  |                        |          |   |
| STRUCCIÓN DE 4 CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO DI   | o confine a service                   | 000000000000000000000000000000000000000 | DUDY:  |             |                 |                    |                   |           |                  | 7000           |                  |                        | 400***   |   |
| ITRUCCIÓN DE 4 CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO DE<br>IS MARGINADAS FISE   | U-CUBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 224,95      | 7 224,957       | 224,957            | 224,957 100       |           | 0 0 MET<br>CUA   | ROS<br>IDRADOS | 3,389            | 3,389                  | 100%     |   |
| STRUCCIÓN DE 7 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN EL MUNICIPIO DE<br>ITLAN EN LA LOCALIDAD LOS OJOS DE AGUA DE ZONAS MARGINADAS FISE.                       | 0-COBERTURA ESTATAL                   | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 94,29       | 94,299          | 94,299             | 94,299 100        | 6         | 0 0 MET          | ROS            | 47               | 47                     | 100%     |   |
|   | 1                                     | - 1                                     |        |             | 1               |                    | I                 |           | 1 100%           |                |                  |                        |          |   |

#### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

|   |                                |                     |        |             | Monto de        | recursos presupue  | starios       |        | Rendimient  | os Financieros  |                           | Av               | ance Fisico            |          |   |
|---|--------------------------------|---------------------|--------|-------------|-----------------|--------------------|---------------|--------|-------------|-----------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                      | Localidad           | Ambito | Total Anual | А               | cumulado al Trimes | stre          | Avance | Acumulado % | os al Trimestre | Unidad de                 | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones |
| 1   |                                |                     |        | 2           | Ministrado<br>3 | Programado<br>4    | Ejercido<br>5 | 5/3    | Generados   | Ejercidos<br>7  | Medida<br>8               | 9                | 10                     | 10/9     | 11  |
| CONSTRUCCIÓN DE 7 PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE ZONA:<br>MARGINADAS FISE  | 0-COBERTURA ESTATAL            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 424,490     | 424,490         | 424,490            | 424,49        | 0 100% |             | 0               | 0 METRO<br>CUADRADO       | 79               | 7                      | 100%     | · ·   |
|   |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 |                           |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN DE 92 EMPEDRADOS EN 41 MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS (<br>FISE)   | 0-COBERTURA ESTATAL            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 13,296,282  | 13,086,998      | 13,296,282         | 12,947,35     | 7 99%  |             | 0               | 0 METRO<br>CUADRADO       | 198,640          | 193,42                 | 97%      |   |
|   |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 |                           |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN, SUSTITUCIÓN Y REPOSICIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN 20 MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS FISE           | 0-COBERTURA ESTATAL            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 4,242,076   | 4,175,306       | 4,242,076          | 4,027,81      | 6 96%  |             | 0               | 0 METROS<br>LINEALES      | 43,136           | 40,95                  | 95%      |   |
|   |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 |                           |                  |                        |          |   |
|   |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 |                           |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CASAS DE SALUD EN 12 MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS.(FISE)   | 0-COBERTURA ESTATAL            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 108,116     | 106,414         | 4 108,116          | 99,72         | 6 94%  |             | 0               | 0 METROS<br>CUADRADOS     | 1,618            | 1,492                  | 92%      |   |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO  | 0-COBERTURA ESTATAL            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 228,754     | 225,154         | 4 228,754          |               | 0 0%   |             | 0               | 0 METROS                  | 356              | 3 (                    | 0%       |   |
| DE JILOTLAN DE LOS DOLORES  |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 | CÚBICOS                   |                  |                        |          |   |
|   |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 |                           |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO   | 0-COBERTURA ESTATAL            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,159,996   | 1,159,996       | 1,159,996          | 1,159,99      | 6 100% |             | 0               | 0 OTROS                   | 1                |                        | 100%     |   |
|   |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 |                           |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABL  | E 0-COBERTURA ESTATAL          | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 2,747       | 2,704           | 2,747              | ,             | 0 0%   |             | 0               | 0 METROS                  | 50,972           | 2 (                    | 0%       |   |
| EN GÓMEZ FARÍAS, EL GRULLO, JILOTLÁN DE LOS DOLORES, TOMATLÁN Y TUXCACUESCO (ZONAS MARGINADAS.)   |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 | LINEALES                  |                  |                        |          |   |
|   |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 |                           |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE E<br>AMACUECA, MAGDALENA, TUXCACUESCO, UNIÓN DE SAN ANTONIO Y ZAPOLTILTIC    | N 0-COBERTURA ESTATAL          | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 8,208       | 8,079           | 9 8,208            |               | 0 0%   |             | 0               | 0 METROS<br>LINEALES      | 4,782            | 2 (                    | 0%       |   |
| AMACUECA, MAGDALENA, TUXCACUESCO, UNIÓN DE SAN ANTONIO Y ZAPOLTILTIC (ZONAS MARGINADAS.)  |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 | LINEALES                  |                  |                        |          |   |
|   |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 |                           |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN 6 MUNICIPIOS EN ZONAS   | 0-COBERTURA ESTATAL            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 75,000      | 73,820          | 75,000             |               | 0 0%   |             | 0               | 0 METRO LINEAL            | 106              | 5 (                    | 0%       |   |
| MARGINADAS  |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 |                           |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIÓN DE 10 PUENTES VEHICULARES (FISE)  | 0-COBERTURA ESTATAL            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 779,670     | 779,670         | 779,670            | 779,67        | 0 100% |             | 0               | 0 METROS                  | 759              | 9 75                   | 100%     |   |
|   |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 | CUADRADOS                 |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 22 MUNICIPIO   | 0-COBERTURA ESTATAL            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 4,880,333   | 4,803,516       | 4,880,333          | 4,721,06      | 8 98%  |             | 0               | 0 METRO LINEAL            | 22,346           | 3 21,61                | 97%      |   |
| DE ZONAS MARGINADAS FISE  |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 |                           |                  |                        |          |   |
| DESASOLVES EN ATOYAC (ZONAS MARGINADAS) (FINIQUITO).  | 0-COBERTURA ESTATAL            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 61,583      | 60,613          | 3 61,583           | 3             | 0 0%   |             | 0               | 0 ACCIÓN                  | 1                | 1                      | 0%       |   |
|   |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 |                           |                  |                        |          |   |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO RURA<br>TIPO "C" LA BARRANCA- LA LOBERA TRAMO EL REPARO- TEPEACA (8+200 AL 12+200 | L 0-COBERTURA ESTATAL          | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 150,265     | 147,900         | 150,265            | 9,98          | 5 7%   |             | 0               | 0 PROYECTO                | 1                |                        | 100%     |   |
| ELECTRIFICACION DE ZAPOTLAN EL GRANDE, LOCALIDAD EL CALAQUE DE ZONAS  | O CODEDTI DA ESTATAL           | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 108,189     | 106.470         | 108,189            |               | 0 0%   |             | 0               | 0 METRO LINEAL            | 21.428           |                        | 0%       |   |
| MARGINADAS FISE.  | O O O DELITO I O I CO I AI I A | CODERTOR MONON AL   | TOTOL  | 100,100     | 100,470         | 100,100            | 1             | 0,0    |             |                 | O MILTITO EINED E         | 21,720           |                        |          |   |
| ELECTRIFICACIÓN EN 6 MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS   | 0-COBERTURA ESTATAL            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 34,830      | 34,282          | 34,830             | ) (           | 0%     |             | 0               | 0 ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE | 6,898            | 3 (                    | 0%       |   |
| ELECTRIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES EXISTENTES EN CABO CORRIENTES,  | 0.COREDTURA ESTATAI            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 320,738     | 315,690         | 320,738            | 3 319,40      | 9 101% |             | 0               | CONEXIÓN)<br>0 POSTE      | 101              | 1 19                   | 100%     |   |
| CUAUTITLÂN, OJUELOS DE JALISCO, VILLA PURIFICACIÓN, SAN MARCOS, TECALITLÁ<br>Y TOMATLÂN (ZONAS MARGINADAS)  | 4                              | CODERTOR MONON AL   | TOTOL  | 020,700     | 510,050         | 020,700            | 510,40        | 10170  |             |                 | 010012                    | 13               |                        | 100.0    |   |
| ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS EN EJUTLA, SAN JULIAN<br>ETZATLAN Y CHIMALTITAN. (FISE)   | 0-COBERTURA ESTATAL            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 137,658     | 137,658         | 137,658            | 137,65        | 8 100% |             | 0               | 0 OTROS                   | 4                | 4                      | 100%     |   |
| ELECTRIFICACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO EN ETZATLÁN, MEZQUITIC, TLAJOMULO   | 0-COBERTURA ESTATAL            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 725,035     | 713,623         | 3 725,035          | 5 (           | 0 0%   |             | 0               | 0 ML, CABLE               | 920              | 3                      | 0%       |   |
| DE ZUÑIGA DE ZONAS MARGINADAS (CON APOYO DE NÚCLEOS COMUNITARIOS).  |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 | (LÍNEAS DE<br>CONEXIÓN)   |                  |                        |          |   |
| EMPEDRADOS EN ZONAS MARGINADAS EN 32 MUNICIPIOS (FINIQUITO).  | 0-COBERTURA ESTATAL            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 511,434     | 503,384         | 511,434            | (             | 0 0%   |             | 0               | 0 ACCIÓN                  | 1                | 1                      | 0%       |   |
|   |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             | <u> </u>        |                           |                  | <u> </u>               |          |   |
| EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA EN AHUALULCO DE MERCADO, DEGOLLADO,<br>MANZANILLA DE LA PAZ Y MEZQUITIC (ZONAS MARGINADAS)                           | 0-COBERTURA ESTATAL            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 3,509       | 3,454           | 3,509              | (             | 0 0%   |             | 0               | 0 METROS<br>LINEALES      | 1,020            |                        | 0%       |   |
|   |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 |                           |                  |                        |          |   |
|   |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 | <u> </u>                  |                  |                        | <u> </u> |   |
| EQUIPAMIENTO DE 750 HUERTOS FAMILIARES EN 104 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE<br>JALISCO   | 0-COBERTURA ESTATAL            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 184,392     | 181,490         | 184,392            | 2             | 0 0%   |             | 0               | 0 OTROS                   | 750              |                        | 0%       |   |
|   |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 |                           |                  |                        |          |   |
| EQUIPAMIENTO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE MIEL EN EL MUNICIPIO DE<br>ZAPOTILTIC LOCALIDAD EL ASERRADERO EN ZONAS MARGINADAS                        | 0-COBERTURA ESTATAL            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 38,640      | 38,032          | 2 38,640           |               | 0 0%   |             | 0               | 0 EQUIPO                  |                  |                        | 0%       |   |
|   |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 |                           |                  |                        |          |   |
|   |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 |                           |                  |                        |          |   |
| EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE  | 0-COBERTURA ESTATAL            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 349,913     | 349,913         | 3 349,913          | 349,91        | 3 100% |             | 0               | 0 METRO LINEAL            | 700              | 701                    | 100%     |   |
| JESÚS MARÍA EN LA LOCALIDAD LA TIJERA EN ZONAS MARGINADAS FISE  |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 |                           |                  |                        |          |   |
|   |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 |                           |                  |                        |          |   |
| EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE  | 0-COBERTURA ESTATAL            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 349,983     | 349,983         | 3 349,983          | 349,98        | 3 100% |             | 0               | 0 METROS                  | 550              | 0 556                  | 100%     |   |
| JESÚS MARÍA EN LA LOCALIDAD LAS AGUILILLAS EN ZONAS MARGINADAS FISE   |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 | LINEALES                  |                  |                        |          |   |
|   |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 |                           |                  |                        |          |   |
| EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE ESTABLO EN EL MUNICIPIO TEPATITLAN   | 0-COBERTURA ESTATAL            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 27,875      | 27,437          | 7 27,875           | 5 (           | 0 0%   |             | 0               | 0 EQUIPO                  | 1                | 1 (                    | 0%       |   |
| LOCALIDAD LOS CERRITOS.   |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 |                           |                  |                        |          |   |
|   |                                |                     |        |             |                 |                    |               |        |             |                 |                           |                  |                        |          |   |
|   | 1                              |                     | 1      | 1           | l               | 1                  | 1             |        |             | 1               |                           |                  |                        |          |   |

| CICIO FISCAL: 2009<br>DO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE                   |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
|---|--|------------------------|----------------------|----------|--------------|-------------|--|-----------|------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------|---|
| Destino del gasto   |  |                        |                      |          |              |             | recursos presupue<br>cumulado al Trime |           | 1                |           | s Financieros<br>s al Trimestre |                     | Av               | rance Fisico           |            | Información complementaria y explicación de variaciones |
| (Denominación o descri  | ipción)  | Municipio              | Localidad            | Ambito   | Total Anual  | Ministrado  | Programado                             | Ejercido  | Avance %         | Generados | Ejercidos                       | Unidad de<br>Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %   | informacion complementaria y explicacion de variaciones |
| "INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCE"  | S FÍSICOS-FINANCIEROS DE LA APLICACIÓN                                       | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO   | 2<br>433,364 | 3<br>426,54 | 4<br>3 426,54                          | <b>5</b>  | <b>5/3</b><br>0% | 6         | 7                               | 8<br>ACCIÓN         | 9                | 10<br>2                | 10/9<br>0% | 11  |
| DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL  | 33 DEL FONDO   |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
|   |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
| INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE   | ESTABLECIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓ  | ON O-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 110,587      | 108,84      | 110,58                                 | 7 (       | 0%               | 0         | (                               | EQUIPO              |                  | 1 0                    | 0%         |   |
| DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN MUNIC  |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
| INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PAI<br>MAZAMITLA (ZONAS MARGINADAS).         | RA LABORATORIO FLORÍCOLA EN COCULA Y   | Y 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 76,051       | 74,85       | 76,05                                  | 1 (       | 0%               | 0         |                                 | ACCIÓN              | 15               | 1 0                    | 0%         |   |
|   |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
|   |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
| AIRES EN LAS LOCALIDADES EL RECREO  | MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS<br>Y EL AGUACATE, DE ZONAS MARGINADAS      | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 36,929       | 36,92       | 36,92                                  | 9 36,929  | 100%             | 0         | (                               | METROS<br>CÚBICOS   |                  | 8                      | 100%       |   |
| FISE  |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
|   |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
| LETRINAS EN ZONAS MARGINADAS (LA H<br>TORRES, AUTLÁN DE NAVARRO) (FINIQUI   | UERTA, SAN GABRIEL, TONAYA, ZACOALCO<br>TO).                                 | DIO-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 99,627       | 98,05       | 99,62                                  | 7         | 0%               | 0         |                                 | ACCIÓN              |                  | 0                      | 0%         |   |
|   |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
| ME IODAMIENTO DE LA ESCUELA DRIMAT  | RIA AVILA CAMACHO Y REHABILITACIÓN DEL                                       | O CODEDTIIDA ESTATAI   | COPERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 105,000      | 103.34      | 7 105.00                               |           | 0%               |           | ,                               | METRO               | 2.32             | 2                      | 0%         |   |
| MURO PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE :<br>MARGINADAS FISE.                    | ZAPOTLAN EL GRANDE EN ZONAS  |                        | COBERTORA MONICIPAE  | KORAL    | 100,000      | 103,34      | 103,000                                |           | 0.00             |           | ,                               | CUADRADO            | 2,32             |                        | 0.6        |   |
| PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA I<br>FISE ).                              | HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL (                                       | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 51,381       | 51,38       | 51,38                                  | 1 51,381  | 100%             | 0         | (                               | METRO<br>CUADRADO   | 90               | 909                    | 100%       |   |
|   |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
| PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS EI<br>(FISE)                                 | N 5 MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS   | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 286,464      | 286,46      | 286,46                                 | 4 286,464 | 100%             | 0         | (                               | METRO LINEAL        | 92               | 920                    | 100%       |   |
|   |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
|   |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
| PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA EN EL<br>MARGINADAS.                            | MUNICIPIOS DE ARANDAS DE ZONAS   | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 1,017,736    | 1,001,71    | 1,017,73                               | 6         | 0%               | U         |                                 | METROS<br>LINEALES  | 24               | 0                      | 0%         |   |
|   |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
| PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA LA GI   | ORIA EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS EN LA<br>RGINADAS FISE                       | 0-CORERTURA ESTATAI    | CORFETLIRA MUNICIPAL | RURAL    | 547.262      | 538.64      | 547,26                                 | 2 425,94  | 79%              | 0         |                                 | METRO LINEAL        | 25               | 0 195                  | 78%        |   |
| LOCALIDAD DE LA GLORIA EN ZONAS MA  | RGINADAS FISE  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     | _                |                        |            |   |
|   |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
| PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTAB   | BLE EN EL MUNICIPIO DE AMECA EN LA   | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 377,842      | 377,84      | 2 377,842                              | 2 377,842 | 100%             | 0         |                                 | METRO LINEAL        | 20               | 0 200                  | 100%       |   |
| LOCALIDAD EL PORTEZUELO EN ZONAS M  | MARGINADAS FISE  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
|   |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
| PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN E<br>DE EL CARBUNCO EN ZONAS MARGINADA      | EL MUNICIPIO DE TONAYA EN LA LOCALIDAD                                       | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 312,500      | 307,58      | 312,50                                 | 225,000   | 73%              | 0         | (                               | METRO<br>CUADRADO   | 15               | 0 108                  | 72%        |   |
| DE LE GARDONGO EN EGIGAD MANGINADA  | 101102   |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 | CONDIVIDO           |                  |                        |            |   |
|   |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
| PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN E<br>LOCALIDAD DE LOS NOXTLES EN ZONAS      | EL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO EN LA<br>MARGINADAS FISE                         | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 270,000      | 270,00      | 270,000                                | 270,000   | 100%             | 0         | (                               | METRO LINEAL        | 20               | 0 200                  | 100%       |   |
|   |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
|   |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
| LOCALIDAD EL ARENAL ZONAS MARGINA   | A ETAPA EN EL MUNICIPIO DEL ARENAL<br>ADAS FISE                              | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 750,000      | 738,19      | 750,000                                |           | 0%               | U         |                                 | METRO<br>CUADRADO   | 30               | 0                      | 0%         |   |
|   |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
| PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA I   | DE CONDUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL   | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 592.625      | 592.62      | 592.62                                 | 5 592.625 | 100%             | 0         |                                 | METRO LINEAL        | 26               | 0 260                  | 100%       |   |
| MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO   | EN ZONAS MARGINADAS FISE   |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
|   |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
| PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO  | O ARTESIANO EN EL MUNICIPIO DE SAN   | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 743,486      | 731,78      | 743,48                                 | 690,123   | 94%              | 0         | (                               | METRO LINEAL        | 12               | 0 111                  | 93%        |   |
| SEBASTIAN DEL OESTE EN ZONAS MARGI  | IMADAG FIDE  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
|   |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
| PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO<br>UNIÓN DE SAN ANTONIO EN LA LOCALIDO   | O DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE<br>AD DE SAN BARTOLO EN ZONAS MARGINADA | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 293,743      | 293,74      | 293,74                                 | 3 293,743 | 100%             | 0         | (                               | METRO LINEAL        | 12               | 0 120                  | 100%       |   |
| FISE  |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
|   |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
| PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO<br>LOCALIDAD DE OJO DE AGUA EN ZONAS     | O EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN EN LA<br>MARGINADAS FISE                     | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 363,775      | 358,04      | 363,775                                | 5 314,808 | 88%              | 0         |                                 | METRO LINEAL        | 20               | 0 173                  | 87%        |   |
|   |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
| DI ANTAR COL ADEC EN A A LINETTE  | MARTÍN DE BOLAÑOS, VALLE DE JUÁREZ)  | 0 COREDTURA FOTATA     | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 2.976        | 2,93        | 2.976                                  |           | 001              |           |                                 | ACCIÓN              |                  |                        | 0%         |   |
| PLANTAS SOLARES EN (LA HUERTA, SAN<br>ZONAS MARGINADAS (FINIQUITO).         | MAN IN DE BULANUS, VALLE DE JUÂREZ)  | O-CUBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | NURAL    | 2,976        | 2,93        | 2,976                                  | 1         | 0%               | 0         |                                 | ACCION              |                  |                        | U16        |   |
| POZOS EN ZONAS MARGINADAS EN 11 MU  | UNICIPIOS (FINIQUITO).   | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 181,604      | 178,74      | 181,604                                | 4 0       | 0%               | 0         | (                               | ACCIÓN              |                  | 1 0                    | 0%         |   |
|   |  |                        |                      |          |              |             |  |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
|   |  | <u> </u>               |                      | <u> </u> |              |             | <u> </u>                               |           |                  |           |                                 |                     |                  |                        |            |   |
| PROYECTO DE RIEGO (DERIVACIÓN Y CO<br>ETAPA EN EL MUNICIPIO DE QUITUPAN, J. | NDUCCIÓN DEL RIO QUITUPAN) PRIMERA<br>AL.                                    | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL    | 3,243,918    | 3,243,91    | 3,243,918                              | 3,231,163 | 100%             | 0         | (                               | HECTÁREA            | 1,52             | 5 1,518                | 100%       |   |
|   |  | 1                      | 1                    | 1        | 1            |             | 1                                      | 1         | 1                | 1         | I                               |                     |                  | II.                    | 1          |   |

## ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| RTA: CUARTO TRIMESTRE  |  |  |        |              |                    | recursos presupues  |           | Rendimi     | entos Financieros |                            | Ava              | ance Fisico             |          |   |
|--|--|--|--------|--------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------|---|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                                | Localidad  | Ambito | Total Anual  |                    | Acumulado al Trimes | Δ         | Acumul      | ados al Trimestre | Unidad de<br>Medida        | Programado Anual | Acumulado al Trimestre  | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones |
|  |  |  |        | -            | Ministrado         | Programado          | Ejercido  | Generado    |                   |                            | -                | Additional of Trimestic |          |   |
| 1<br>DE DRENAJE EN ZONAS MARGINADAS EN 22 MUNICIPIOS (FINIQUITO).  | 0-COBERTURA ESTATAL                      | L COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 2<br>468,159 | <b>3</b><br>460,79 | 4<br>0 468,159      | 5 0       | 5/3 6<br>0% | 0                 | 0 ACCIÓN                   | 9 2              | 10                      | 10/9     | 11  |
|  |  |  |        |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
|  |  |  |        |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
|  |  |  |        |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
| DE ELECTRIFICACION (FINIQUITO).  | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 107,933      | 106,23             | 4 107,933           | 0         | 0%          | 0                 | 0 KILÓMETRO                | 4                |                         | 0%       |   |
|  |  |  |        |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
| abilitación y Equipamiento para Ladrilleras y Bloqueras en zonas Marginadas.   | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 66,373       | 65,32              | 8 66,373            | 0         | 0%          | 0                 | 0 EQUIPO                   | 1                | (                       | 0%       |   |
|  |  |  |        |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
|  |  |  |        |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
|  |  |  |        |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
|  |  |  |        |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
| HABILITACIÓN DE BRECHA EN KILÓMETRO 16 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL<br>ANDE DE ZONAS MARGINADAS FISE.  | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 127,771      | 125,76             | 0 127,771           | 0         | 0%          | 0                 | 0 METROS<br>CUADRADOS      | 1,400            |                         | 0%       |   |
|  |  |  |        |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
|  |  |  |        |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
|  |  |  |        |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
| IABILITACIÓN DE INGRESO A PLAZA CIVICA, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE   | 0-COBERTURA ESTATAL                      | L COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 320,078      | 320,07             | 8 320,078           | 320,078   | 100%        | 0                 | 0 METROS                   | 2.388            | 2,388                   | 3 100%   |   |
| NOS AIRES EN LA LOCALIDAD LOS SAUCES DE ZONAS MARGINADAS FISE.   |  | The second secon | 1 .    | 122,070      | 223,07             | 222,070             |           |             |                   | CUADRADOS                  | _,000            | 2,000                   |          |   |
|  | Ì  |  | 1      |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
| abilitación de Pisos en Zonas Marginadas en 30 Municipios (Finiquito).   | 0-COBERTURA ESTATAL                      | L COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 999          | 98                 | 3 999               | 0         | 0%          | 0                 | 0 ACCIÓN                   | 30               | 0                       | 0%       |   |
|  |  |  | 1      |              |                    |                     |           |             |                   | 1                          |                  |                         |          |   |
|  | 1  |  |        | 1            |                    |                     |           |             |                   | 1                          |                  |                         |          |   |
| IABILITACION DE PISOS (FINIQUITO).   | 0-COBERTURA ESTATAL                      | L COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 112,052      | 110,28             | 9 112,052           | 0         | 0%          | 0                 | 0 OTROS                    | 100              |                         | 0%       |   |
|  |  |  |        |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
| IABILITACIÓN DE PISOS Y TECHOS EN LOS MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS   | 0-COBERTURA ESTATAL                      | L COBERTURA MUNICIPAL  | RURAI  | 62 744       | £1.76              | 7 62,744            | 0         | 0%          | 0                 | 0 METRO                    | 7 195            | ,                       | 0 0%     |   |
| N APOYO DE NÚCLEOS COMUNITARIOS).  | - LUIS EUTSTAL                           | AL MONON AL  | [      | 32,744       | 01,70              | 02,744              | l j       |             | 1                 | CUADRADO                   | 7,180            | l '                     |          |   |
|  | Ì  |  | 1      |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
| MABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ DE ZONAS   | 0-COBERTURA ESTATAL                      | L COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 1,000,000    | 1,000,00           | 0 1,000,000         | 1,000,000 | 100%        | 0                 | 0 METRO                    | 5,842            | 5,842                   | 2 100%   |   |
| RGINADAS FISE.   |  |  |        |              |                    |                     |           |             |                   | CUADRADO                   |                  |                         |          |   |
|  |  |  |        | 1            |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
| IABILITACIÓN DE TECHOS EN CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS EN 18<br>NICIPIOS (FINIQUITO).  | 0-COBERTURA ESTATAL                      | L COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 106,187      | 104,51             | 6 106,187           | 0         | 0%          | 0                 | 0 ACCIÓN                   | 1                |                         | 0%       |   |
|  | Ì  |  | 1      |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
| IABILITACIÓN DE TECHOS EN 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO (FINIQUITO).  | 0-COBERTURA ESTATAL                      | L COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 121.451      | 119.53             | 9 121.451           | 0         | 0%          | 0                 | OOTROS                     | 33               | ,                       | 0%       |   |
|  |  | AL MONON AL  |        | 121,401      | 1.3,53             | 121,401             | l I       |             | 1                 | 1                          | 33               |                         |          |   |
|  | Ì  |  | 1      |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
| MODELACIÓN DE PANTEÓN EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA DE ZONAS   | 0-COBERTURA ESTATAL                      | L COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 70,000       | 70,00              | 0 70,000            | 70,000    | 100%        | 0                 | 0 METRO                    | 96               | 96                      | 3 100%   |   |
| RGINADAS FISE  | Ì  |  | 1      |              |                    |                     |           |             |                   | CUADRADO                   |                  |                         |          |   |
|  |  |  |        |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
| MODELACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN DE ZONA:<br>RGINADAS FISE   | 30-COBERTURA ESTATAL                     | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 203,479      | 203,47             | 9 203,479           | 203,479   | 100%        | 0                 | 0 METRO<br>CUADRADO        | 1,846            | 1,846                   | 100%     |   |
|  | Ì  |  | 1      |              |                    |                     |           |             |                   | 30,0,00                    |                  |                         |          |   |
| ninistrar cemento para la Rehabilitación de Pisos en 77 Municipios (Zonas  | 0-COBERTURA ESTATAL                      | L COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 50,482       | 49,68              | 7 50,482            | 0         | 0%          | 0                 | 0 TONELADA                 | 99               |                         | 0%       |   |
| ginadas)   | - LOULING ESTATAL                        | SOSETT STAN MUNICIPAL  | THOTAL | 50,462       | 90,00              |                     |           |             | 1                 | JONEDIDA                   | 33               |                         |          |   |
|  |  |  |        |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
| MINISTRO DE SISTEMAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA -PAQUETES  | 0-COBERTURA ESTATAL                      | L COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 13,062       | 12,85              | 6 13,062            | 0         | 0%          | 0                 | 0 SISTEMA                  | 5                |                         | 0%       |   |
| DLÓGICOS - EN 80 MUNICIPIOS (ZONAS MARGINADAS)   | Ì  |  | 1      |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
|  | Ì  |  | 1      |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
|  |  |  |        |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
| MINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO OV-15 CON FOCO DE VSAP DE 100  | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 257,139      | 257,13             | 9 257,139           | 257,139   | 100%        | 0                 | 0 PIEZA                    | 341              | 341                     | 100%     |   |
| TTS EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN DE ZONAS MARGINADAS FISE.   | Ì  |  | 1      |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
| MINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA TIPO CICLON EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO EN   | 0-COBERTURA ESTATAL                      | L COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 41,606       | 41,60              | 6 41,606            | 41,606    | 100%        | 0                 | 0 METRO LINEAL             | 450              | 450                     | 100%     |   |
| PARQUE PRESA LOS GIGANTES EN ZONAS MARGINADAS FISE   | 1  |  |        |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
|  |  |  |        |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
|  | Ì  |  | 1      |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
|  | 1  |  |        |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
| MINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN SECUNDARIA EN EL<br>NICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES ZONAS MARGINADAS FISE   | 0-COBERTURA ESTATAL                      | L COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 21,504       | 21,50              | 4 21,504            | 21,504    | 100%        | 0                 | 0 METRO LINEAL             | 128              | 128                     | 100%     |   |
| Editorio indicato de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición d | Ì  |  | 1      |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
|  | Ì  |  | 1      |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
|  |  |  | 1      |              |                    |                     |           |             |                   | 1                          |                  |                         |          |   |
| MINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOSAS SEPTICAS Y LETRINAS EN VARIOS MUNICIPIOS  | S O-CORERTURA ESTATAL                    | CORERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 481.755      | 474.17             | 3 481.755           | 0         | 0%          | 0                 | 0 METROS                   | 45.839           | 41.540                  | 91%      |   |
| INNSTRO 1 COLOCACION DE POSAS SEPTICAS 1 LETRINAS EN VARIOS MUNICIPIOS<br>ZONAS MARGINADAS. (FISE)   | O-GODEN I UNA ESTATAL                    | GOBERTORA MUNICIPAL  | NUNAL  | 461,755      | 4/4,1/             | 401,755             | 1         | 5.0         | Ĭ                 | CUADRADOS                  | 45,639           | 41,040                  | 5170     |   |
|  |  |  |        |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
|  | 0-CORERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 49,605       | 49,60              | 5 49,605            | 49,605    | 100%        | 0                 | 0 PIEZA                    | 9                | 9                       | 100%     |   |
| IISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS SOLARES LINIFAMILIARES EN ATOYAC  | U-CUBERTURA ESTATAL                      |  | 1      |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
|  | U-CUBERTURA ESTATAL                      |  |        |              |                    | 1                   |           |             |                   |                            |                  |                         | 1 1      |   |
| MINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN ATOYAC   | U-CUBERTURA ESTATAL                      |  |        |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         | l l      |   |
| MINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN ATOYAC   | U-CUBERTURA ESTATAL                      |  |        |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
| MINISTRO Y COLOGACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN ATOYAC,<br>AS MARGNADAS PISE   |  |  |        |              |                    |                     |           |             |                   |                            |                  |                         |          |   |
| MINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN ATOYAC   | 0-COBERTURA ESTATAL  0-COBERTURA ESTATAL | L COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 18,418       | 18,12              | 8 18,418            | 0         | 0%          | 0                 | 0 KILÓMETRO                | 1                | c                       | 0%       |   |
| MINISTRO Y COLOGACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN ATOYAC,<br>AS MARGNADAS PISE   |  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 18,418       | 18,12              | 8 18,418            | 0         | 0%          | 0                 | 0 KILÓMETRO                | 1                | C                       | 0%       |   |
| MINISTRO Y COLOGACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN ATOYAC,<br>AS MARGNADAS PISE   |  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 18,418       | 18,12              | 8 18,418            | 0         | 0%          | 0                 | 0 KILÓMETRO                | 1                | C                       | 0%       |   |
| IINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN ATOYAC, IAS MARGINADAS FISE  IINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (FINIGUITO).   | 0-COBERTURA ESTATAL                      |  |        |              |                    |                     | 0         | 0%          | 0                 |                            | 1                | C                       |          |   |
| IINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN ATOYAC, IAS MARGINADAS FISE  IINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (FINIGUITO).   |  |  | RURAL  | 18,418       |                    |                     | 0         | 0%          | 0                 | 0 KILÓMETRO  0 SUPERVISIÓN | 1                | c                       | 0%       |   |
| MINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN ATOYAC, AS MARGINADAS PISE  MINISTRO Y COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE (FINIQUITO).  VERVISIÓN DE LAS OBRAS EN LOS MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS (CON YYO A LOS PROGRAMAS DE NÚCLEOS COMUNITARIOS)  | 0-COBERTURA ESTATAL  0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL  |        |              |                    |                     | 0         |             | 0                 |                            | 1                | c                       |          |   |
| IINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN ATOYAC, IAS MARGINADAS FISE  IINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (FINIGUITO).   | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL  |        |              |                    |                     | 0         |             | 0                 |                            | 5                | c                       |          |   |

| QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |                     |                        |         |             | Monto de   | recursos presupue | estarios |             | Rendimientos Financieros |                          | Δν               | ance Fisico            |            |   |
|--|---------------------|------------------------|---------|-------------|------------|-------------------|----------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|------------|---|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio           | Localidad              | Ambito  | Total Anual |            | cumulado al Trime |          | A           | Acumulados al Trimestre  | Unidad de                | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %   | Información complementaria y explicación de variaciones   |
| (Denominación o descripción)   | Municipio           | Localidad              | Ambito  | Total Anual | Ministrado | Programado        | Ejercido | Avance %    | Generados Ejercidos      | Medida                   | Programado Anual |                        |            |   |
| 1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZONAS MARGINADAS EN 12 MUNICIPIOS   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL    | RURAL   | 117,043     | 115,201    | 1 117,04          | 3        | 5/3<br>0 0% | 6 7                      | 0 ACCIÓN                 | 9                | 10                     | 10/9<br>0% | 11  |
| (FINIQUITO).   |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| VADOS EN ZACOALCO DE TORRES (ZONAS MARGINADAS) (FINIQUITO).  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL    | RURAL   | 26,460      | 26,044     | 4 26,46           | 0        | 0 0%        | 0                        | 0 ACCIÓN                 | 1                | 0                      | 0%         |   |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| FISM   |                     |                        |         | 1           |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE   |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCIÓN   |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| CONST. LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES COL<br>LA CORONILLA  | 120-ZAPOPAN         | LA CORONILLA DEL OCOTE | RURAL   | 668,681     | 668,681    | 1 668,68          | 1 613,86 | 92%         | 0                        | 0 METRO LINEAL           | 1,337            | 1,337                  | 100%       |   |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA<br>COLEGIO DEL AIRE  | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN                | URBANO  | 250,000     | 250,000    | 250,00            | 0 250,00 | 100%        | 0                        | 0 METRO LINEAL           | 500              | 500                    | 100%       | FINIQUITO   |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA<br>BOSQUES DEL CENTINELA EJIDAL   | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN                | URBANO  | 681,020     | 681,020    | 681,02            | 0 666,72 | 98%         | 0                        | 0 METRO LINEAL           | 1,362            | 1,362                  | 100%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA EJIDAL   |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES COL. POBLADO TESIST  | AN 120-ZAPOPAN      | ZAPOPAN                | URBANO  | 1,154,222   | 1,154,222  | 1,154,22          | 2 950,52 | 19 82%      | 0                        | 0 METRO LINEAL           | 1,539            | 1,539                  | 100%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. POBLADO DE TESISTAN, OBRA FINIQUITADA   |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE BAJIO COL. TESISTA POBLADO   | N 120-ZAPOPAN       | ZAPOPAN                | URBANO  | 529,115     | 529,115    | 529,11            | 5 443,26 | 84%         | 0                        | 0 METRO LINEAL           | 706              | 705                    | 100%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA TESISTAN POBLADO OBRA FINIQUITADA  |
| 100000   |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE EUCALIPTO, CALLE CIPRES<br>ITALIANO, CALLE, CASUARINAS, CALLE MOCTEZUMA, CALLE LOS PINOS, CALLE EL | 120-ZAPOPAN         | EL ZAPOTE              | RURAL   | 612,934     | 612,934    | 4 612,93          | 4 535,54 | 10 87%      | 0                        | 0 METRO LINEAL           | 732              | 732                    | 100%       |   |
| ZAPOTE, EN LA COLONIA PREDIO EL ZAPOTE   |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| REHABILITACIÓN   |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| SUSTITUCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN PRIV. JOSE<br>CAMACHO COL. SANTA FE  | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN                | URBANO  | 907,943     | 907,943    | 3 907,94          | 3 809,52 | 89%         | 0                        | 0 METRO LINEAL           | 1,400            | 1,400                  | 100%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA FE OBRA FINIQUITADA  |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| SUSTITUCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE  | 98-TLAQUEPAQUE      | SANTA ANITA            | URBANO  | 550,000     | 550,000    | 550,00            | 0 253,61 | 17 46%      | 0                        | 0 METRO LINEAL           | 339              | 339                    | 100%       | ESTA OBRA SE REPORTO EJERCIDO EN EL CICLO 2008 POR \$253,234.00 Y EN EL 2009 LA CANTIDAD DE \$253,617.00 DANDO UN TOTAL REPORTADO DE QUEDADO ASI ESTA OBRA FINIQUITADA. |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE<br>FOLIPAMIENTO  |                     | •                      | •       |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA SEGUNDA ETAPA COL TOLUQUILLA  | 98-TLAQUEPAQUE      | TLAQUEPAQUE            | URBANO  | 391,612     | 391,612    | 391,61            | 2 97,90  | 3 25%       | 0                        | 0 POZO                   | 1                | 1                      | 100%       |   |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE  |                     | 1                      | 1       |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE VERTICAL PARA AGUA POTABLE POB.<br>MILPILLAS MESA DE SAN JUAN   | 120-ZAPOPAN         | SAN JUAN               | RURAL   | 109,104     | 109,104    | 4 109,10          | 4 97,00  | 13 89%      | 0                        | 0 TANQUE                 | 1                | 1                      | 100%       | OBRA FINIQUITADA  |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE OTROS  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AGUA POTABLE COL. LAS JUNTAS  | 98-TLAQUEPAQUE      | TLAQUEPAQUE            | URBANO  | 120,000     | 120,000    | 120,00            | 0 120,00 | 100%        | 0                        | 0 TOMAS<br>DOMICILIARIAS | 65               | 65                     | 100%       |   |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AGUA POTABLE COL. LAS JUNTAS  | 98-TLAQUEPAQUE      | TLAQUEPAQUE            | URBANO  | 60,000      | 60,000     | 60,00             | 0 60,00  | 100%        | 0                        | 0 OBRA                   | 60,000           | 60,000                 | 100%       |   |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL   |                     | 1                      | 1       | '           |            | 1                 | 1        |             |                          |                          | 1                | I .                    | l .        |   |
| CONSTRUCCIÓN   |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| ALCANTARILLADO PLUVIAL   | 98-TLAQUEPAQUE      | SANTA ANITA            | URBANO  | 420,000     | 420,000    | 420,00            | 0 420,00 | 100%        | 0                        | 0 COLECTOR               | 196              | 196                    | 100%       | OBRA FINIQUITADA  |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| AMPLIACIÓN  AMPLIACION DE REJILLA PLUVIAL EN LA COL. CARLOS RIVERA ACEVES  | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN                | URBANO  | 1,105,961   | 1,105,961  | 1 1,105,96        | 1 045 07 | 5 83%       |                          | 0 ALCANTARILLA           | T .              | T .                    | 100%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES OBRA FINIQUITADA  |
| ANN EMOUGH DE RESILLA FLUYIAL EN LA COL. CARLOS RIVERA ACEVES  | 120 ZAFOFAN         | De OFAN                | O.KBANO | 1,100,961   | 1,100,901  | 1,105,90          | 915,3/   | 03/0        |                          | OPACONI ANILLA           |                  | ·                      | 10076      | DI SUIDINION DE DI CONTI CO DE DI COCCURIO CANCES NIVERNI ALCEVES CIBRA FIRIQUI IADA  |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
|  |                     |                        |         |             |            |                   |          |             |                          |                          |                  |                        |            |   |
| REHABILITACIÓN   | 1                   |                        |         |             |            |                   |          | 1           | I                        | 1                        |                  |                        |            |   |

| PORTA: CUARTO TRIMESTRE   |                |                      |             |             | Monto de recu | rsos presupuesta   | rios         | Rendimier   | ntos Financieros |                     | Avan               | ce Fisico              |          |   |
|---|----------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|-------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------------|----------|---|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio      | Localidad            | Ambito      | Total Anual | Acum          | ulado al Trimestre | Ava          | nce %       | dos al Trimestre | Unidad de           | Programado Anual   | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones   |
|   |                |                      |             | 2           | Ministrado F  | Programado         | Ejercido     | Generados   | Ejercidos        | Medida<br>8         | n rogramado zaradi | 10                     |          |   |
| REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DEL CANAL DEL SUR, TRABAJOS<br>CONSISTENTES EN RECUBRIMIENTO CON LOSA DE CONCRETO EN PISO (4,5,6,7,8F)      | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA          | URBANO      | 4,491,138   | 4,491,138     | 3,783              | 2,042,808 4  | 5/3 6<br>5% | 0 0              | RED                 | 100                | 10                     | 0 0%     | 11 En ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 4,5,6,7,8FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE \$2,042,807.91 SUMADO AL ACUMULADO D FECHA DE \$4,487,355,05 OBRA CONTRATADA EN 2009.  |
| CONSISTENTES EN RECORNIMIENTO CON ESSA DE CONCRETO EN FISO (4,0,0,7,0F)   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          | PECIN DE 34,401,300.00 OBIN CONTINTIADA EN 2005.  |
|   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
| RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO   |                |                      |             |             |               |                    |              |             | 1                |                     |                    |                        | 1        |   |
| CONSTRUCCIÓN<br>CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES COL. LA ESTRADA   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN              | URBANO      | 994,120     | 994,120       | 994,120            | 772,638 7    | В%          | 0 0              | METRO LINEAL        | 1,243              | 1,2                    | 43 100%  | OBRA FINIQUITADA  |
| BEGUNDA SECCION   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
|   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
| CONST. RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS VARIAS CALLES EN CAMINO A   | 120-ZAPOPAN    | RÍO BLANCO           | RURAL       | 1,268,515   | 1,268,515     | 1,268,515          | 1,268,515 10 | 10%         | 0 0              | METRO LINEAL        | 793                | 7                      | 93 100%  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN CAMINO A RIO BLANCO OBRA FINIQUITADA  |
| RIO BLANCO  |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
|   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALC. SANITARIO EN CALLE CORPEÑA COL. PRADOS SANTA  | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN              | URBANO      | 319,081     | 319,081       | 319,081            | 278,245 8    | 7%          | 0 0              | METRO LINEAL        | 399                | 3                      | 99 100%  |   |
| LUCIA SEGUNDA SECCION   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
|   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA  | 120-ZAPOPAN    | SAN ESTEBAN (SAN MIC | GUEL URBANO | 1,199,705   | 1,199,705     | 1,199,705          | 1,199,705 10 | 10%         | 0 0              | METRO LINEAL        | 1,500              | 1,5                    | 00 100%  | FINIQUITO   |
| COL. POBLADO SAN ESTEBAN  |                | TATEPOSCO)           |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
|   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA  | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN              | URBANO      | 1,173,000   | 1,173,000     | 1,173,000          | 1,140,272 9  | 7%          | 0 0              | METRO LINEAL        | 1,466              | 1,4                    | 36 100%  | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA ESTRADA SEGUNDA SECCION  |
| COLONIA LA ESTRADA SEG. SECC.   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
|   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES COLONIA AGUA FRIA  | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN              | URBANO      | 894,614     | 894,614       | 894,614            | 894,614 10   | 10%         | 0 0              | METRO LINEAL        | 1,118              | 1,1                    | 18 100%  |   |
|   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
|   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
| DBRA LLAVE EN MANO PARA LA CONST.Y READECUACION DE LA RED DE AGUA<br>POTABLE SERIE RD-26 UBICADO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA EL PEDREGAL | 120-ZAPOPAN    | MILPILLAS MESA DE SA | N RURAL     | 699,418     | 699,418       | 699,418            | 679,650 9    | 7%          | 0 0              | METRO LINEAL        | 1,399              | 1,3                    | 99 100%  |   |
| DEL POBLADO MILPILLAS MESA DE SAN JUAN  |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
|   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
| NSTALACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS EN PASEO DEL ZOOLOGICO. (00,01,02)   | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA          | URBANO      | 1,632,319   | 1,632,319     | 497,949            | 1,134,370 6  | 9%          | 0 0              | RED                 | 100                |                        | 0 0%     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO EL ANTICIPO LA ESTIMACION 1 Y 2 CON UN EJERCIDO DE \$1,134,370.32 OBRA CONTRATADA EN 2009.  |
|   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
| COLOCACION DE DRENAJE EN CALLE LOS ARCOS COL. LA LADRILLERA   | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE          | URBANO      | 450,000     | 450,000       | 450,000            | 166,163 3    | 7%          | 0 0              | METRO LINEAL        | 402                | 4                      | 02 100%  | ESTA OBRA SE REPORTO EJERCIDO EN EL CICLO 2008 POR \$225,000.00 Y EN EL 2009 LA CANTIDAD DE \$166,163.00 DANDO UN TOTAL REPO<br>QUEDADO ASI ESTA OBRA FINIQUITADA.  |
|   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
|   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
| AMPLIACIÓN<br>CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA   | 120-ZAPOPAN    | EL ZAPOTE            | RURAL       | 96,852      | 96,852        | 96,852             | 84,938 8     | В%          | 0 0              | METRO LINEAL        | 121                | 1                      | 21 100%  |   |
| PREDIO EL ZAPOTE  |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
|   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
| OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONST. RED DE ALC. SANITARIO COL. VICENTE   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN              | URBANO      | 233,572     | 233,572       | 233,572            | 230,532 9    | 9%          | 0 0              | METRO LINEAL        | 292                | 2                      | 92 100%  | OBRA FINIQUITADA  |
| GUERRERO  |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
|   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
| SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE   | 120-ZAPOPAN    | SAN ESTEBAN (SAN MIC | GUEL URBANO | 385,975     | 385,975       | 385,975            | 385,975 10   | 10%         | 0 0              | METRO LINEAL        | 482                | 4                      | 82 100%  | FINIQUITO   |
| ANGULO POBLADO SAN ESTEBAN  |                | TATEPOSCO)           |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
|   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
| REHABILITACIÓN  |                |                      |             | <u> </u>    |               |                    |              |             | <u> </u>         |                     |                    |                        | <u> </u> |   |
| REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACION<br>LIBERACION COL. JARDINES DE LOS BELENES                            | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN              | URBANO      | 172,666     | 172,666       | 172,666            | 172,666 10   | 10%         | 0 0              | METRO LINEAL        | 216                | - 2                    | 16 100%  | OBRA FINIQUITADA  |
|   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
|   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
| SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MORELOS Y CALLE COLON  | 98-TLAQUEPAQUE | SANTA ANITA          | URBANO      | 600,000     | 600,000       | 600,000            | 299,999 5    | 0%          | 0 0              | METRO LINEAL        | 328                |                        | 28 100%  | ESTA OBRA SE REPORTO EJERCIDO EN EL CICLO 2008 POR \$299,999.00 Y EN EL 2009 LA CANTIDAD DE \$299,999.00 DANDO UN TOTAL REPOR<br>QUEDADO ASI ESTA OBRA FINIQUITADA.   |
|   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
|   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
| DTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS<br>DTROS  |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
| REHAB DEL VASO REGULADOR LOMAS DEL PEDREGAL 2DA E, TRABAJOS CONSIS EN<br>DIVERSAS OBRAS HIDRA, CONSOLIDACION DE NIVELES, MAMPOSTERIA Y PLATAF | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA          | URBANO      | 2,280,250   | 2,280,250     | 198,740            | 193,208      | 1%          | 0 0              | METROS<br>CUADRADOS | 100                | <del>.</del>           | 0 0%     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 3 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE \$193,207.84 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO 1 CON UN SALDO A CANCELAR DE \$199,740.17 DANDO POR TEMINADA ESTA OBRA. OBRA CONTRATADA EN 2009. |
| PARA ANDADOR PEAT, INST ELEC E ILUMI. HERR Y JARD(3F)   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
|   |                |                      |             | <u> </u>    |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE TERRAPLEN PARA LA INSTALACION DE LINEA SANITARIA EN LA<br>COL.LAS LIEBRES   | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE          | URBANO      | 420,000     | 420,000       | 420,000            | 418,956 10   | 10%         | 0 0              | METROS<br>CÚBICOS   | 7,239              | 7,2                    | 39 100%  |   |
|   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
|   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |
| DBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL HACIENDAS VISTA<br>HERMOSA  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE          | URBANO      | 111,957     | 111,957       | 111,957            | 100,449 9    | 0%          | 0 0              | OBRA                | 1                  |                        | 1 100%   | OBRA FINIQUITADA  |
|   |                |                      |             |             |               |                    |              |             |                  |                     |                    |                        |          |   |

| EJERCICIO FISCAL: 2009   |                |                     |         |             |                 |                   | (Cilias    | en pesos y p | orcentajes sin incluir decimal | 62)                        |                  |                        |          |  |
|--|----------------|---------------------|---------|-------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |                |                     |         |             | Monto de        | recursos presupue | estarios   |              | Rendimientos Financieros       |                            | Ava              | ance Fisico            |          |  |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio      | Localidad           | Ambito  | Total Anual |                 | cumulado al Trime |            | Avance %     | Acumulados al Trimestre        | Unidad de                  | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| 1  |                |                     |         | 2           | Ministrado<br>3 | Programado<br>4   | Ejercido   | 5/3          | Generados Ejercidos 7          | Medida<br>8                | 9                | 10                     | 10/9     | 11   |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE COL LAS JUNTAS  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE         | URBANO  | 480,000     | 480,000         |                   | 0 480,00   |              | 0 (                            | METROS<br>LINEALES         | 149              | 14                     | 9 100%   | OBRAS FINIQUITADA  |
|  |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                | LINEPLEO                   |                  |                        |          |  |
|  |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                |                            |                  |                        |          |  |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE COL LAS JUNTAS  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE         | URBANO  | 750,000     | 750,000         | 750,00            | 0 749,99   | 100%         | 0                              | METRO LINEAL               | 203              | 3 20                   | 3 100%   |  |
|  |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                |                            |                  |                        |          |  |
|  |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                |                            |                  |                        |          |  |
| OBRAS DE CONTINGENCIA EN VARIAS COLONIAS   | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE         | URBANO  | 700,000     | 700,000         | 700,00            | 0 25,27    | 2 4%         | 0 (                            | DESAZOLVE                  | 699,954          | 4 699,95               | 4 100%   | ESTA OBRA SE REPORTO EJERCIDO EN EL CICLO 2008 POR \$674,682.00 Y EN EL 2009 LA CANTIDAD DE \$25,272.00 DANDO UN TOTAL REPORTADO DE \$899,954  |
|  |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                |                            |                  |                        |          | QUEDADO ASI ESTA OBRA FINIQUITADA.   |
|  |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                |                            |                  |                        |          |  |
| OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL   | 98-TLAQUEPAQUE | SANTA ANITA         | URBANO  | 300,000     | 300,000         | 300,00            | 0 300,00   | 100%         | 0                              | OBRA                       | 9                |                        | 3 100%   | OBRA FINIQUITADA   |
|  |                |                     |         | ,           | ,               |                   | -          |              |                                |                            |                  |                        |          |  |
|  |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                |                            |                  |                        |          |  |
|  |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                |                            |                  |                        |          |  |
| URBANIZACIÓN MUNICIPAL CALLES  |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                |                            |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCIÓN  CONST. DE EMPEDRADO EN CAMINO AL POTRERO DEL TEPAME COL. EJIDO COPALA  | 120-ZAPOPAN    | COPALA              | RURAL   | 500,000     | 500,000         | 500,00            | 0 250,00   | 10 50%       | ol o                           | METROS                     | 8,026            | 8,02                   | 6 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EJIDO COPALA  |
|  |                |                     |         | ,           | ,000            | 223,00            | 220,00     | 1            |                                | CUADRADOS                  | 0,020            | 0,02                   |          |  |
| CONST. DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA HACIENDITA   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO  | 1.245.562   | 1,245,562       | 2 1.245.56        | 2 957.71   | 1 77%        | 0                              | METROS                     | 244              | 1 24                   | 1 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA HACIENDITA OBRA FINIQUITADA  |
| COROT. DE EMPEDINADO EN VARIAS GALLES DE LA CULUNIA LA RACIENDITA  | LUZAFOFAN      | DECEM               | Uninano | 1,240,002   | 1,245,562       | 1,240,56          | 90/,/1     | //76         |                                | mE INOS                    | 211              | . 21                   | 100%     | STOCKNOT SE STOCKNI SE ENGUENTAN EN EN COLONIN EN TINCIENDITA OBRI FINIQUITADA   |
|  |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                |                            |                  |                        |          |  |
| CONST. DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE SANTA PAULA COL. SANTA MARGARITA<br>SECCION   | I 120-ZAPOPAN  | ZAPOPAN             | URBANO  | 291,502     | 291,502         | 2 291,50          | 2 291,50   | 100%         | 0                              | METROS<br>CUADRADOS        | 227              | 7 22                   | 7 100%   | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. SANTA MARGARITA I SECCION   |
|  |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                |                            |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EJIDO<br>DE IXCATAN   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO  | 360,515     | 360,515         | 360,51            | 5 360,51   | 15 100%      | 0                              | METROS<br>CUADRADOS        | 2,403            | 2,40                   | 3 100%   | FINIQUITO  |
|  |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                |                            |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS COL. MESON DE<br>COPALA   | 120-ZAPOPAN    | COPALA              | RURAL   | 54,082      | 54,082          | 54,08             | 2 54,08    | 100%         | 0                              | METROS<br>CUADRADOS        | 180              | 18                     | 100%     | FINIQUITO  |
|  |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                |                            |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE TORNEROS COL. LOMAS DEL<br>CENTINELA  | 120-ZAPOPAN    | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO  | 743,666     | 743,666         | 743,66            | 6 742,36   | 100%         | 0 (                            | METROS<br>CUADRADOS        | 2,125            | 2,12                   | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA, OBRA FINIQUITADA   |
| CENTINEEA  |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                | COADIONDOS                 |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE 15 CMS CON CONCRETO DE FC#   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO  | 394,687     | 394,687         | 7 394,68          | 7 394,68   | 100%         | 0                              | METROS                     | 2,955            | 2,95                   | 5 100%   | CBRA FINIQUITADA   |
| 250KG/CM2 EN LA CALLE TCHAIKOSVKI, TRAMO DE CALLE AGRICULTORES A CALLE<br>AGRONOMOS, EN LA COLONIA ARCOS DE GUADALUPE                              |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                | CUADRADOS                  |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CAMPESINOS DE PINTOR  | ES 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO  | 623,043     | 623,043         | 3 623,04          | 3 407,20   | 13 65%       | 0 (                            | METROS                     | 2,077            | 7 2,07                 | 7 100%   | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA NUEVO VERGEL  |
| HASTA PRIV. PISCADORES, Y CALLE CURTIDORES ENTRE PESCADORES Y 5 MAYO, E<br>LA COLONIA NUEVO VERGEL   | N              |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                | CUADRADOS                  |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VARIAS CALLES DE LA COL.   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO  | 1,128,490   | 1,128,490       | 1,128,49          | 0 1,111,03 | 13 98%       | 0 (                            | METROS                     | 3,244            | 4 3,24                 | 4 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PEDREGAL DE ZAPOPAN OBRA FINIQUITADA  |
| PEDREGAL DE ZAPOPAN  |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                | CUADRADOS                  |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MODIFICACION DE RASANTE EN EL  | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO  | 64,967      | 64,967          | 7 64,96           | 7 64,96    | 7 100%       | 0 1                            | METROS                     | 325              | 32                     | 5 100%   | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO AL CUCBA  |
| CAMINO AL CUCBA  |                |                     |         | - 1,        |                 |                   |            |              |                                | CUADRADOS                  |                  |                        |          |  |
| EMPEDRADO UBICADO EN LA CALLE SAN ANTONIO EN LA COLONIA CRUCERO AMEC   | A 120 ZADODAN  | ZAPOPAN             | URBANO  | 1,193,938   | 1,193,938       | 1,193,93          | 8 1,193,93 | 100%         |                                | METROS                     | 4 776            | 5 4,77                 | B 100%   | OBRA FINIQUITADA   |
| EMPEDIADO ODICADO EN LA GALLE SAN ANTONIO EN LA COLUNIA CRUCERO AMEC   | - LUCATURAN    | DECEM               | Uninano | 1,193,936   | 1,193,938       | 1,193,93          | 1,193,90   | 100%         |                                | CUADRADOS                  | 4,776            | 4,77                   | 100%     | NAME OF THE PROPERTY OF THE PR |
|  |                |                     |         |             |                 |                   | ]          |              |                                |                            |                  |                        |          |  |
| PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO, PRIVADA 24 DE JUNIO, ANDADOR 1 E<br>MAYO, ANDADOR 10 DE ABRIL Y ANDADOR 12 DE OCTUBRE, EN LA COLONIA INDIGEN | IA 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO  | 1,201,214   | 1,201,214       | 4 1,201,21        | 4 849,73   | 71%          | 0                              | METROS<br>CUADRADOS        | 2,850            | 2,85                   | 100%     | LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. INDIGENA DE SAN JUAN DE OCOTAN   |
| DE SAN JUAN DE OCOTAN  |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                |                            |                  | <u> </u>               |          |  |
| PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE LAZARO CARDENAS COL. ARROYO HONDO  | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO  | 449,869     | 449,869         | 9 449,86          | 9 224,93   | 50%          | 0                              | METROS<br>CUADRADOS        | 858              | 85                     | 8 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARROYO HONDO I SECCION  |
|  |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                |                            |                  |                        |          |  |
| PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, CALLE ZINAPECUARO ENTRE CULIACAN Y<br>EJIDO DEL COLLI EN LA COLONIA VOLCAN DEL COLLI                              | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO  | 877,278     | 877,278         | 877,27            | 8 864,72   | 99%          | 0                              | METROS<br>CUADRADOS        | 2,003            | 2,00                   | 3 100%   |  |
|  |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                |                            |                  |                        |          |  |
| PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PERIODISTAS EN LA COLONIA<br>CABAÑITAS   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO  | 803,672     | 803,672         | 2 803,67          | 2 594,37   | 7 74%        | 0 (                            | METROS<br>CUADRADOS        | 2,679            | 2,67                   | 9 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CABAÑITAS   |
| VADARI I Ad  |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                | COMBINADOS                 |                  |                        |          |  |
| PAVIMENTO EN ASFALTO Y CONCRETO EN VARIAS CALLES COL. PEDRO MORENO   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO  | 1,192,826   | 1,192,826       | 1,192,82          | 6 596,79   | 8 50%        | 0                              | METROS                     | 43               | 3 4                    | 3 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PEDRO MORENO  |
|  |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                | CUADRADOS                  |                  |                        |          |  |
| SEGUNDA ETAPA PARA LA CONST. DE CARPETA ASFALTICA VARIAS CALLES COL.   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO  | 45,931      | 45,931          | 1 45,93           | 1 45,93    | 1 100%       | 0                              | METROS                     | 306              | 30                     | 6 100%   |  |
| INDIGENA DE SAN JUAN DE OCOTAN   |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                | CUADRADOS                  |                  |                        |          |  |
| SEGUNDA ETAPA PARA LA CONST. DE EMP. ZAMPEADO EN LA COL. LAS CABAÑITAS   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO  | 53,506      | 53,506          | 53,50             | 6 53.50    | 100%         | 0                              | METROS                     | 178              | 3 17.                  | B 100%   | OBRA FINIQUITADA   |
|  |                |                     | _       | ,           | 22,500          | 23,00             | 20,00      |              |                                | CUADRADOS                  |                  | 1                      |          |  |
| SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA COL.  | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO  | 62,354      | 62,354          | 4 62,35           | 4 82.25    | i4 100%      | 0                              | METROS                     | 200              | 30                     | 8 100%   | OBRA FINIQUITADA   |
| SEGUNDA ELAPA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA COL. INDIGENA DE MEZQUITAN II SECC.   |                |                     |         | 02,304      | 02,354          | 02,35             | 02,30      |              |                                | CUADRADOS                  | 200              | 20                     | .00%     |  |
|  |                |                     |         |             |                 |                   | ]          |              |                                |                            |                  |                        |          |  |
| OBRAS DE URBANIZACION EN PASEO DE LA SELVA 4TA ETAPA. TRABAJOS<br>CONSISTENTES EN LA PAVIMENTACIOIN CON CONCRETO ESTAMPADO, ALUMBRADO              | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO  | 2,186,800   | 2,186,800       | 1,093,40          | 1,093,40   | 10 50%       | 0                              | M2, CONCRETO<br>HIDRÁULICO | 100              | '                      | 0%       | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO \$1,093,400.00 POR CONCEPTO DE 50% DEL ANTICIPO. OBRA CONTRATADA EN 2009.  |
| EQUIPAMIENTO URBANO Y MOBILIARIO URBANO (00)   |                |                     |         |             |                 | <u> </u>          |            |              |                                | <u> </u>                   |                  | <u> </u>               | <u> </u> |  |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CONTINUACION DE LA CALLE<br>FÉLIX VEREA (01,02,03)  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO  | 1,950,000   | 1,950,000       | 136,64            | 9 1,228,35 | 63%          | 0                              | M2, CONCRETO<br>ASFÁLTICO  | 100              |                        | 0%       | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESDTIMACIONES 1,2,3 CON UN EJERCIDO DE \$1,228,350.84 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FECHA DI<br>\$1,813,350.84 OBRA CONTRATADA EN 2009. NOTA: EN EL REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE POR CAUSAS DE CIERRE DE SISTEMA A ESTA OBRA SE LE  |
|  |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                |                            |                  |                        |          | AGREGARON LOS TOTALES ANUALES ASÍ COMO EJERCIDOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2% EN ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EL TOTAL ANUAL Y EJERCIDO SOLAMENTE DE LA OBRA.   |
| •  |                |                     |         |             |                 |                   |            |              |                                |                            |                  |                        |          | +  |

#### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                    |             |        |                | Monto de recu | rsos presupuesta   | ios       |                | Rendimientos I |           |                                       | Avar               | ce Fisico              |              |   |
|--|--------------------|-------------|--------|----------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|---|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                    | Municipio          | Localidad   | Ambito | Total Anual    | Acum          | ulado al Trimestre |           | Avance %       | Acumulados a   |           | Unidad de                             | Programado Anual   | Acumulado al Trimestre | Avance %     | Información complementaria y explicación de variaciones   |
|  |                    |             |        | - Total Alluai | Ministrado I  | Programado         | Ejercido  |                | Generados      | Ejercidos | Medida                                | - riogramado Andar |                        |              |   |
| 1 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN                    | 39-GUADALAJARA     | GUADALAJARA | URBANO | 1,996,500      | 1,996,500     | 998,250            | 998,250   | <b>5/3</b> 50% | 0              | ,         | M2, CONCRETO                          | 100                | 10                     | 10/9<br>0 0% | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO \$998,250.00 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OBRA CONTRATADA EN 2009.   |
| BANQUETAS (00)   |                    |             |        |                |               |                    |           |                |                |           | HIDRÁULICO                            |                    |                        |              |   |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (4,5,6)  | 39-GUADALAJARA     | GUADALAJARA | URBANO | 5,505,556      | 5,505,556     | 434,137            | 2,086,532 | 38%            | 0              | 0         | M2, CONCRETO                          | 100                |                        | 0 0%         | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 4,5,6 CON UN EJERCIDO DE \$2,086,532 22 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FE  |
| •  |                    |             |        |                |               |                    |           |                |                |           | HIDRÁULICO                            |                    |                        |              | \$5,071,419.00 OBRA CONTRATADA EN 2009. NOTA: EL TOTAL ANUAL AUMENTO DE \$4,700,556.01 A \$5,505,556.01 POR UN CONVENIO ADICIONAL DE \$8  |
| URBANIZACION SOBRE EL CANAL PLUVIAL DEL SUR ANDADOR LUIS COVARRUBIAS,                | 20 CHADALA IABA    | GUADALAJARA | URBANO | 1.649.583      | 1.649.583     | 116,807            | 436,903   | 26%            |                |           | M2, ACERAS,                           | 100                |                        | 0 0%         | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 2,3,4 CON UN EJERCIDO DE \$436,902.79 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FEC   |
| CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO.(2,3,4,)             | 55-00/12/12/13/10( | CONDIDION   | O.C.D. | 1,045,000      | 1,040,000     | 110,007            | 400,000   | 20%            |                |           | BANQUETAS O<br>ANDADORES              | 100                |                        |              | \$1,532,776.31 OBRA CONTRATADA EN 2009.   |
| URBANIZACION SOBRE EL CANAL PLUVIAL DEL SUR ANDADOR MANCISIDOR,                      | 39-GUADALAJARA     | GUADALAJARA |        |                |               |                    |           |                |                |           |                                       |                    |                        |              |   |
| CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO.                    | 39-GUADALAJAKA     | GUADALAJARA | URBANO | 1,665,174      | 1,665,174     | 95,914             | 1,069,707 | 64%            | 0              |           | M2, ACERAS,<br>BANQUETAS O            | 100                |                        | 0 0%         | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1,2,3,4,5 CON UN EJERCIDO DE \$1,069,707.36 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A 1<br>\$1,569,259.53 OBRA CONTRATADA EN 2009.   |
| (1,2,3,4,5)  |                    |             |        |                |               |                    |           |                |                |           | ANDADORES                             |                    |                        |              |   |
| ADOQUIN  | 98-TLAQUEPAQUE     | SANTA ANITA | URBANO | 1,018,419      | 1,018,419     | 1,018,419          | 509,210   | 50%            | 0              | C         | M2,<br>ADOQUINAMIENT                  | 1,897              | 1,81                   | 7 100%       | ESTA OBRA SE REPORTO EJERCIDO EN EL CICLO 2008 POR \$509,210.00 Y EN EL 2009 LA CANTIDAD DE \$509,210.00 DANDO UN TOTAL REPORTADO QUEDADO ASI ESTA OBRA FINIQUITADA.  |
|  |                    |             |        |                |               |                    |           |                |                |           | O O EMPEDRADO                         |                    |                        |              |   |
| ADOQUIN EN LA COL. TOLUQUILLA  | 98-TLAQUEPAQUE     | TLAQUEPAQUE | URBANO | 377,516        | 377,516       | 377,516            | 353,442   | 94%            | 0              | C         | M2,<br>ADOQUINAMIENT                  | 350                | 31                     | 0 100%       | OBRA FINIQUITADA  |
|  |                    |             |        |                |               |                    |           |                |                |           | O O EMPEDRADO                         |                    |                        |              |   |
| COLOCACION DE PAVIMENTO ASFALTICO COL. JARDINES DE MIRAFLORES                        | 98-TLAQUEPAQUE     | TLAQUEPAQUE | URBANO | 800,000        | 800,000       | 800,000            | 470,220   | 59%            | 0              | C         | M2,<br>ADOQUINAMIENT                  | 4,264              | 4,21                   | 4 100%       |   |
|  |                    |             |        |                |               |                    |           |                |                |           | O O EMPEDRADO                         |                    |                        |              |   |
| COLOCACION DE PAVIMENTO ASFALTICO VARIAS CALLES DE LA COL. LA<br>GUADALUPANA         | 98-TLAQUEPAQUE     | TLAQUEPAQUE | URBANO | 700,000        | 700,000       | 700,000            | 625,028   | 89%            | 0              | C         | M2,<br>ADOQUINAMIENT                  | 6,067              | 6,0                    | 7 100%       | OBRA FINIQUITADA  |
|  |                    |             |        |                |               |                    |           |                |                |           | O O EMPEDRADO                         |                    |                        |              |   |
| CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA COL. LAS JUNTAS                | 98-TLAQUEPAQUE     | TLAQUEPAQUE | URBANO | 3,583,824      | 3,583,824     | 3,583,824          | 3,583,824 | 100%           | 0              | C         | M2, CONCRETO<br>HIDRÁULICO            | 2,666              | 2,6                    | 6 100%       | OBRA FINIQUITADA  |
|  |                    |             |        |                |               |                    |           |                |                |           | HIDRAGLICO                            |                    |                        |              |   |
| CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA COL. LAS JUNTAS                | 98-TLAQUEPAQUE     | TLAQUEPAQUE | URBANO | 2,941,124      | 2,941,124     | 2,941,124          | 2,941,123 | 100%           | 0              | 0         | M2, CONCRETO                          | 1,632              | 1,6                    | 2 100%       | OBRA FINIQUITADA  |
|  |                    |             |        |                |               |                    |           |                |                |           | HIDRÁULICO                            |                    |                        |              |   |
| EMPEDRADO ASENTADO EN JAL COL. ALVARO OBREGON  | 98-TLAQUEPAQUE     | TLAQUEPAQUE | URBANO | 435,000        | 435,000       | 435,000            | 217,500   | 50%            | 0              | C         | M2,                                   | 1,222              | 1,23                   | 2 100%       | ESTA OBRA SE REPORTO EJERCIDO EN EL CICLO 2008 POR \$217,500.00 Y EN EL 2009 LA CANTIDAD DE \$217,500.00 DANDO UN TOTAL REPORTADO   |
|  |                    |             |        |                |               |                    |           |                |                |           | ADOQUINAMIENT<br>O O EMPEDRADO        |                    |                        |              | QUEDADO ASI ESTA OBRA FINIQUITADA.  |
| EMPEDRADO ASENTADO EN JAL COL. EL VERGEL   | 98-TLAQUEPAQUE     | TLAQUEPAQUE | URBANO | 649,600        | 649,600       | 649,600            | 324,800   | 50%            | 0              | C         | M2,                                   | 1,633              | 1,63                   | 3 100%       | ESTA OBRA SE REPORTO EJERCIDO EN EL CICLO 2008 POR \$324,800.00 Y EN EL 2009 LA CANTIDAD DE \$324,800.00 DANDO UN TOTAL REPORTADO   |
|  |                    |             |        |                |               |                    |           |                |                |           | ADOQUINAMIENT<br>O O EMPEDRADO        |                    |                        |              | QUEDADO ASI ESTA OBRA FINIQUITADA.  |
| EMPEDRADO ASENTADO EN JAL COL. LA LADRILLERA   | 98-TLAQUEPAQUE     | TLAQUEPAQUE | URBANO | 500,000        | 500,000       | 500,000            | 217,682   | 44%            | 0              | 0         | M2,                                   | 1,416              | 1,4                    | 6 100%       | ESTA OBRA SE REPORTO EJERCIDO EN EL CICLO 2008 POR \$250,000.00 Y EN EL 2009 LA CANTIDAD DE \$217,882.00 DANDO UN TOTAL REPORTADO   |
|  |                    |             |        |                |               |                    |           |                |                |           | ADOQUINAMIENT<br>O O EMPEDRADO        |                    |                        |              | QUEDADO ASI ESTA OBRA FINIQUITADA.  |
| EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. ARTESANOS                                      | 98-TLAQUEPAQUE     | TLAQUEPAQUE | URBANO | 2,534,785      | 2,534,785     | 2,534,785          | 2,530,813 | 100%           | 0              |           | M2.                                   | 10,440             | 10,44                  | 0 100%       |   |
|  |                    |             |        |                |               |                    |           |                |                |           | ADOQUINAMIENT<br>O O EMPEDRADO        |                    |                        |              |   |
| EMPEDRADO ZAMPEADO COL, LA MEZQUITERA  | 98-TLAQUEPAQUE     | TLAQUEPAQUE | URBANO | 250,000        | 250,000       | 250,000            | 249,751   | 100%           | 0              | 0         | M2,                                   | 913                | 9                      | 3 100%       | OBRA FINIQUITADA  |
| ·  |                    |             |        |                |               |                    |           |                |                |           | ADOQUINAMIENT<br>O O EMPEDRADO        |                    |                        |              |   |
| EMPEDRADO ZAMPEADO COL. LAS HUERTAS  | 98-TLAQUEPAQUE     | TLAQUEPAQUE | URBANO | 305,000        | 305,000       | 305,000            | 304,469   | 100%           | 0              |           | IM2                                   | 570                | 5                      | 0 100%       | OBRA FINIQUITADA  |
|  |                    |             |        |                |               |                    |           |                |                |           | ADOQUINAMIENT<br>O O EMPEDRADO        |                    |                        |              |   |
| ÉMPEDRADO ZAMPEADO COL. LOMAS DEL TAPATIO  | 98-TLAQUEPAQUE     | TLAQUEPAQUE | URBANO | 108,000        | 108.000       | 108,000            | 108.000   | 100%           | 0              |           | IM2                                   | 272                | 2                      | 2 100%       | OBRA FINIQUITADA  |
|  |                    |             |        | 133,033        | ,             | ,                  |           |                |                |           | ADOQUINAMIENT<br>O O EMPEDRADO        |                    | _                      |              |   |
| EMPEDRADO ZAMPEADO CON MURO DE MAMPOSTEO COL.BUENOS AIRES                            | 98-TLAQUEPAQUE     | TLAQUEPAQUE | URBANO | 417,000        | 417.000       | 417,000            | 185,714   | 45%            |                |           | M2.                                   | 204                |                        | 4 100%       | ESTA OBRA SE REPORTO EJERCIDO EN EL CICLO 2008 POR \$208,500.00 Y EN EL 2009 LA CANTIDAD DE \$185,714.00 DANDO UN TOTAL REPORTADO   |
| EMPEDRADO ZAMPERADO CON MORO DE MAMPOSTEO COLIDOROS AIRES                            | SS-TEAQUEFAQUE     | TENGUEFAGUE | OKBANO | 417,000        | 417,000       | 417,000            | 100,714   | 4076           |                |           | ADOQUINAMIENT<br>O O EMPEDRADO        | 304                | 31                     | 10076        | QUEDADO ASI ESTA OBRA FINIQUITADA.  |
| EMPEDRADO ZAMPEADO EN VARIAS CALLES  | 98-TLAQUEPAQUE     | CANTA ANUTA | UDDANO | 4 400 005      | 4.400.000     | 4 400 000          | 4.047.000 | 070/           |                |           |                                       | 0.070              | 0.0                    | 0 4000       | ODD THIOUTED  |
| EMPEDRADO ZAMPEADO EN VARIAS CALLES  | 98-TLAQUEPAQUE     | SANTA ANITA | URBANO | 1,169,995      | 1,169,995     | 1,169,995          | 1,017,386 | 87%            | 0              |           | M2,<br>ADOQUINAMIENT<br>O O EMPEDRADO | 2,679              | 2,6                    | 9 100%       | OBRA FINIQUITADA  |
|  |                    |             |        |                |               |                    |           |                |                |           | O O EMPEDIADO                         |                    |                        |              |   |
| EMPEDRADO ZAMPEADO PRIMERA PARTE COL. JARDINES DE SAN MARTIN                         | 98-TLAQUEPAQUE     | TLAQUEPAQUE | URBANO | 1,665,000      | 1,665,000     | 1,665,000          | 1,660,128 | 100%           | 0              |           | M2,<br>ADOQUINAMIENT<br>O O EMPEDRADO | 2,174              | 2,1                    | 4 100%       | OBRA FINIQUITADA  |
|  |                    |             |        |                |               |                    |           |                |                |           | O O EMPEDIADO                         |                    |                        |              |   |
| EMPEDRADO ZAMPEADO SEGUNDA PARTE COL.JARDINES DE SAN MARTIN                          | 98-TLAQUEPAQUE     | TLAQUEPAQUE | URBANO | 611,186        | 611,186       | 611,186            | 609,437   | 100%           | 0              | C         | M2,<br>ADOQUINAMIENT                  | 1,560              | 1,50                   | 0 100%       | OBRA FINIQUITADA.   |
|  |                    |             |        |                |               |                    |           |                |                |           | O O EMPEDRADO                         |                    |                        |              |   |
| OBRAS COMPLENTARIAS DE ADOQUINAMIENTO  | 98-TLAQUEPAQUE     | SANTA ANITA | URBANO | 258,081        | 258,081       | 258,081            | 258,081   | 100%           | 0              | - 0       | METROS                                | 247                | 20                     | 7 100%       | OBRA FINIQUITADA  |
|  |                    |             |        |                |               |                    |           |                |                |           |                                       |                    |                        | <u> </u>     |   |
| PAVIMENTO DE CONCRETO EN VARIAS CALLES DE LA COL. GUADALUPANA                        | 98-TLAQUEPAQUE     | TLAQUEPAQUE | URBANO | 1,355,850      | 1,355,850     | 1,355,850          | 665,221   | 49%            | 0              | - 0       | M2, CONCRETO<br>ASFÁLTICO             | 2,069              | 2,0                    | 9 100%       | ESTA OBRA SE REPORTO EJERCIDO EN EL CICLO 2008 POR \$677,838.00 Y EN EL 2009 LA CANTIDAD DE \$665,211.00 DANDO UN TOTAL REPORTADO QUEDADO ASI ESTA OBRA FINIQUITADA.  |
|  |                    |             |        |                |               |                    |           |                |                |           |                                       |                    |                        |              |   |
| PAVIMENTO EMPEDRADO ZAMPEADO COL. EL CAMPESINO                                       | 98-TLAQUEPAQUE     | TLAQUEPAQUE | URBANO | 1,563,000      | 1,563,000     | 1,563,000          | 1,562,155 | 100%           | 0              | C         | M2,<br>ADOQUINAMIENT                  | 3,800              | 3,8                    | 0 100%       | OBRA FINIQUITADA  |
|  |                    |             |        |                |               |                    |           |                |                |           | O O EMPEDRADO                         |                    |                        |              |   |
| MANTENIMIENTO PAVIMENTACION CON LOSAS DE CONCRETO CAMBIANDO RED AGUA POTABLE CALLE   | 120-ZAPOPAN        | ZAPOPAN     | URBANO | 844.148        | 844.148       | 844.148            | 757.041   | 90%            | al             |           | METROS                                | 228                | 9.                     | 8 100%       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA MARIANO OTERO OBRA FINIQUITADA   |
| BELISARIO DOMINGUEZ COL. MARIANO OTERO   |                    | 24 01 744   | O.L.D. | 544,140        | 544,140       | 544,140            | 707,041   | 3070           |                |           | CUADRADOS                             | 330                | 3.                     |              | - Balling Control and Control |
| SUMINISTRO Y APLICACION SELLO SLURRY SEAL CALLE 16 DE SEP COL. SAN JUAN DE           | 120 74DODAN        | ZAPOPAN     | URBANO | 148.069        | 148.069       | 148.069            | 105.723   | 71%            |                |           | METROS                                |                    |                        | 7 100%       |   |
| SUMINISTRO Y APLICACION SELLO SLURRY SEAL CALLE 16 DE SEP COL. SAN JUAN DE<br>OCOTAN | 120-ZAPOPAN        | ZAPOPAN     | URBANU | 148,069        | 148,069       | 148,069            | 105,723   | / 176          | °              | C         | METROS<br>CUADRADOS                   | 987                | 91                     | 100%         |   |
| ,  |                    |             |        |                |               |                    |           |                |                |           |                                       |                    |                        |              |   |
|  |                    |             |        |                | 1             |                    |           |                |                |           |                                       |                    |                        |              |   |
| REHABILITACIÓN  ADECUACION VIAL (PARVIAL) (06F)                                      | 39-GUADALAJARA     | GUADALAJARA | URBANO | 349,881        | 349,881       | 15                 | 25,439    | 7%             | 0              | 0         | METROS                                | 100                |                        | 0 0%         | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 6 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE \$25,438.76 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO TO \$349,866.10 CON UN SALDO A CANCELAR DE \$14.71 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA.  |

| EPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |                |                     |          |             | Monto de recu | rsos presupuestar  | ios           | Rend         | limientos Financieros |                              | Ava              | ance Fisico            |          |  |
|--|----------------|---------------------|----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------------|------------------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio      | Localidad           | Ambito   | Total Anual |               | ulado al Trimestre | Α             | vance %      | mulados al Trimestre  | Unidad de                    | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| 1  |                |                     |          | 2           | Ministrado F  | rogramado<br>4     | Ejercido<br>5 | Gener<br>5/3 | ados Ejercidos        | Medida<br>8                  | 9                | 10                     | 10/9     | 11   |
| CONSISTENTES EN LA PAVIME CON CONCRETO HIDRÁULICO, REHAB DE BANQUETAS,   | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO   | 3,940,914   | 3,940,914     | 363,525            | 1,044,089     | 26%          | 0                     | 0 M2, ACERAS,<br>BANQUETAS O | 100              |                        | 0 0%     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 2,3,4,5,6,7,8,9,10 CON UN EJERCIDO DE \$1,044,088.61 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN E<br>LA FECHA DE \$3,577,389.14  |
| ANDADORES, ÁREAS DE JARD E INST ELÉC(2,3,4,5,6,7,8,9,10)   |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       | ANDADORES                    |                  |                        |          |  |
| REGENERACION URBANA DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA COL.<br>HELIODORO HERNANDEZ LOZA 1ERA. SECCION. (2,3,4,5)  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO   | 800,000     | 800,000       | 1,966              | 503,146       | 63%          | 0                     | 0 M2, ACERAS,<br>BANQUETAS O | 100              |                        | 0 0%     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 2,3,4,5 CON UN EJERCIDO DE \$503,146.37 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FE<br>\$798,034.15 OBRA CONTRATADA EN 2009.  |
|  |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       | ANDADORES                    |                  |                        |          |  |
| REGENERACION URBANA DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA COL.<br>HUENTITAN EL BAJO. (03F)   | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO   | 650,000     | 650,000       | 6,190              | 158,027       | 24%          | 0                     | 0 M2, ACERAS,<br>BANQUETAS O | 100              |                        | 0 0%     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE \$158,026.84 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO TOTAL DE CON UN SALDO A CANCELAR DE \$6,189.96 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA: OBRA CONTRATADA EN 2009.  |
|  |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       | ANDADORES                    |                  |                        |          |  |
| REGENERACION URBANA DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA COL.<br>INSURGENTES 3ERA SECCION. (02F)  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO   | 650,000     | 650,000       | 10                 | 101,932       | 16%          | 0                     | 0 M2, ACERAS,<br>BANQUETAS O | 100              |                        | 0 0%     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE \$101,932.85 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO TOTAL DE CON UN SALDO A CANCELAR DE \$10.11 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA. OBRA CONTRATADA EN 2009  |
|  |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       | ANDADORES                    |                  |                        |          |  |
| REGENERACION URBANA DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA COL. SAN MARTIN ANEXO.(4,5,6)  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO   | 999,788     | 999,788       | 100,277            | 155,986       | 16%          | 0                     | 0 M2, ACERAS,<br>BANQUETAS O | 100              |                        | 0 0%     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 4,5,6 CON UN EJERCIDO DE \$155,986.42 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FEC<br>\$899,510.94 OBRA CONTRATADA EN 2009  |
|  |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       | ANDADORES                    |                  |                        |          |  |
| REGENERACION URBANA DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA COL.<br>VILLAS DE GUADALUPE (01,02)  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO   | 700,000     | 700,000       | 74,006             | 415,994       | 59%          | 0                     | 0 M2, ACERAS,<br>BANQUETAS O | 100              |                        | 0 0%     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1,2 CON UN EJERCIDO DE \$415,994.38 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FECH<br>\$625,994.38 OBRA CONTRATADA EN 2009   |
|  |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       | ANDADORES                    |                  |                        |          |  |
| TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CAMELLON,  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO   | 5,024,636   | 5,024,636     | 746,734            | 2,345,649     | 47%          | 0                     | 0 M2, ACERAS,<br>BANQUETAS O | 100              |                        | 0 0%     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 2,3 Y 4 CON UN EJERCIDO DE \$2,345,649.92 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO DE \$4,277,902.09  |
| ANDADORES E INSTALACION DE ALUMBRADO (02,03,04)  |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       | ANDADORES                    |                  |                        |          |  |
| REPARACION DE EMPEDRADOS EN VARIAS COLONIAS  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE         | URBANO   | 1,400,000   | 1,400,000     | 1,400,000          | 681,434       | 49%          | 0                     | 0 M2,<br>ADOQUINAMIENT       | 4,390            | 4,39                   | 0 100%   | OBRA FINIQUITADA   |
|  |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       | O O EMPEDRADO                |                  |                        |          |  |
| PASOS VEHICULARES CONSTRUCCIÓN   |                | 1                   | '        | *           |               | -                  |               |              | 1                     |                              |                  |                        | •        |  |
| OUENTE VEHICULAR Y BAMQUETA PARA PEATONES SOBRE EL CANAL EN LA SALIDA A<br>EL LIMÓN  | 37-EL GRULLO   | EL GRULLO           | URBANO   | 45,725      | 45,725        | 45,725             | 45,725        | 100%         | 0                     | 0 METROS<br>LINEALES         | 3                |                        | 3 100%   |  |
| EE EIMON   |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       | LINEALES                     |                  |                        |          |  |
| PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA<br>ESQUINA CON CALLEJÓN   | 37-EL GRULLO   | EL AGUACATE         | RURAL    | 117,070     | 117,070       | 117,070            | 117,070       | 100%         | 0                     | 0 METROS<br>LINEALES         | 7                |                        | 7 100%   |  |
| ESQUINA CON CALLEJON   |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       | LINEALES                     |                  |                        |          |  |
| PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO POR LA CALLE VENUSTRIANO CARRANZA   | 37-EL GRULLO   | EL AGUACATE         | RURAL    | 264,000     | 266,440       | 266,440            | 266,440       | 100%         | 0                     | 0 METROS                     | 34               | 3                      | 4 100%   |  |
| ESQUINA AQUILES SERDAN   |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       | LINEALES                     |                  |                        |          |  |
| PUENTES Y PASOS PEATONALES   |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       |                              |                  |                        | 1        |  |
| REHABILITACIÓN REHABILITACION URBANA DEL CENTRO DEL POBLADO DE TETLA (6,7,8)   | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO   | 5,462,777   | 5,462,777     | 228,912            | 2,014,819     | 37%          | ol                    | 0 METROS                     | 100              | 1                      | 0 0%     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 6,7,8 CON UN EJERCIDO DE \$2,014,819.25 SUAMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA   |
|  |                |                     |          | 3,132,111   | 2,722,111     |                    | 2,011,010     |              |                       | LINEALES                     |                  |                        | -        | \$5,233,884.45 OBRA CONTRATADA EN 2009.  |
| OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL  |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       |                              |                  |                        |          |  |
| OTROS  | 120 ZADODAN    | ZAPOPAN             | URBANO   | 310,678     | 240.679       | 310,678            | 189,651       | 610/         | 5,905,139             | 0 OTROS                      | 1.047            | 1.04                   | 7 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. RESIDENCIAL LOS PINOS, LA UNIDAD DE MEDIDA ES BAYONETAS OBRA FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE BAYONETAS UBICADA EN LA CALLE ABEDULES COL. RESIDENCIAL<br>LOS PINOS   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO   | 310,076     | 310,678       | 310,678            | 109,001       | 61% 5        | 5,905,139             | UUIKUS                       | 1,047            | 1,04                   | / 100%   | DA UBICACION DE LA UBRA ES EN LA CUE. RESIDENCIAL LOS PINUS, LA UNIDAD DE MEDIDA ES BATUNETAS UBRA FINIQUITADA   |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO UBICADO EN EL TEPEHUAJE POBLADO SAN MIGUEL   |                | COBERTURA MUNICIPAL | LIRBANO  | 233,112     | 233,112       | 233,112            |               | 100%         |                       | 0 METRO                      |                  |                        | 2 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN MIGUEL TATEPOSCO, OBRA FINIQUITADA  |
| TATEPOSCO  | 12012AF GFAIN  | COBERTORA MONICIPAL | L OKBANO | 233,112     | 233,112       | 233,112            | 233,112       | 100 /6       |                       | CUADRADO                     | 932              |                        | 2 10076  | DA OBICACION DE EN CIBEN ES EN DA COCCINIA SINA MIGUEL TATEFOSCO, OBRA FINADOTADA  |
| COMPLEMENTARIOS PARALA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES,  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO   | 700,000     | 700.000       | 490,000            | 210,000       | 30%          | 0                     | 0 METROS                     | 100              |                        | 0 0%     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO \$210,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DEL ANTICIPIO.   |
| COMPLEMENTARIOS PARALA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES,<br>COCINA, BAÑOS PLAZOLETA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NO. 11 Y<br>PREESCOLAR. (00) | 39-GUADALAJARA | GUADALAJAKA         | URBANO   | 700,000     | 700,000       | 490,000            | 210,000       | 30%          | o o                   | CUADRADOS                    | 100              |                        | 0 0%     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO \$210,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO.  |
| EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COLONIA EL SAUZ, B) EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO  | 20 01404 4 404 | GUADALAJARA         | LIDDANIO | 0.007.400   | 0.007.400     | 1,003,740          | 1,003,740     | 500/         |                       | 0 METROS                     | 400              |                        | 0 00     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO \$1,003,740.10 POR CONCEPTO DE 50% DEL ANTICIPO. OBRA CONTRATADA EN 2009.  |
| URBANO PARA LA COL. LOMAS DEL PEDREGAL. (00)   | 39-GUADALAJAKA | GUADALAJAKA         | URBANO   | 2,007,480   | 2,007,480     | 1,003,740          | 1,003,740     | 50%          | o o                   | UMETROS                      | 100              |                        | 0 0%     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO \$1,003,740.10 POR CONCEPTO DE 50% DEL ANTICIPO. OBRA CONTRATADA EN 2009.  |
|  |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       |                              |                  |                        |          |  |
| EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA U. H. TETLAN RIO VERDE. B) EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA PLAZA 18 DE MARZO. (00)   | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO   | 2,108,402   | 2,108,402     | 1,475,881          | 632,521       | 30%          | 0                     | 0 METROS<br>CUADRADOS        | 100              |                        | 0 0%     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO \$632,520.64 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO. OBRA CONTRATADA EN 2009.   |
|  |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       |                              |                  |                        |          |  |
| TRABAJOS COMPLEMENTARIUOS CONSISTENTES EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION   | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO   | 276,523     | 276,523       | 72,717             | 203,806       | 74%          | 0                     | 0 METROS<br>CUADRADOS        | 100              |                        | 0 0%     | EN ESTE TRIMESTE SE PAGO LA ESTIMACIÓN I CON UN EJERCIDO DE \$203,805.91 OBRA CONTRATADA EN 2009.  |
| DE LUMINARIAS, ASI COMO DE MESAS DE PICNIC (01)  |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       |                              |                  |                        |          |  |
| LOMAS DE POLANCO MEJORAMIENTO URBANO DEL PARQUE Y PLAZOLETA (2DA ETAPA) (01F)  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO   | 1,560,000   | 1,560,000     | 31,040             | 998,233       | 64%          | 0                     | 0 METROS<br>CUADRADOS        | 100              |                        | 0 0%     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 1 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE \$998,232.79 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO TOT<br>\$1,468,232.79 CON UN SALDO A CANCELAR DE \$93,761.21 A ESTO SE LE RESTA UNA APLICACION DE SANCION CON UN MONTO DE \$82,726.72 DANDO      |
|  |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       |                              |                  |                        |          | FINAL A CANCELAR DE \$31,040.49 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA.   |
| OBRAS DE URBANIZACION EN EL CIRCUITO DEL PASEO DE LA SELVA (08,09,10)  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO   | 7,971,405   | 7,971,405     | 280,808            | 249,135       | 3%           | 0                     | 0 METROS<br>CUADRADOS        | 100              |                        | 0 0%     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 8,9,10 CON UN EJERCIDO DE \$249,135.10 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A<br>\$7,690,597.02   |
|  |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       |                              |                  |                        |          |  |
| OBRAS DE URBANIZACION EN LOMAS DEL PEDREGAL, 3ERA ETAPA. OBRAS<br>CONSISTENTES EN ALUMBRADO PUBLICO, ANDADORES E INSTALACION DE                                | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO   | 1,998,600   | 1,998,600     | 999,300            | 999,300       | 50%          | 0                     | 0 METROS<br>CUADRADOS        | 100              |                        | 0 0%     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO \$999,300.00 POR CONCEPTO DE PAGO 50% DEL ANTICIPO. OBRA CONTRATADA EN 2009.   |
| MOBILIARIO URBANO (00)   |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       |                              |                  |                        |          |  |
| PLAZOLETA PASEO DE LA SELVA, 2DA ETAPA. TRABAJOS CONSISTENTES EN PISOS, CENEFAS Y RELLENOS (02)  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO   | 3,072,309   | 3,072,309     | 595,749            | 359,514       | 12%          | 0                     | 0 M2, ACERAS,<br>BANQUETAS O | 100              |                        | 0 0%     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 2 CON UN EJERCIDO DE \$359,513.54 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FECHA DE \$2,4 OBRA CONTRATADA EN 2009. NOTA: EL ANUAL TOTAL AUMENTO DE \$2,281,500.00 A \$3,072,308.52 POR UN CONVENIO ADICIONAL DE \$790,808.52.         |
|  |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       | ANDADORES                    |                  |                        |          |  |
| CONCRETO ESTAMPADO, MOBILIARIO URBANO, BANCAS, BOTES, LUMINARIAS,  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO   | 3,398,906   | 3,398,906     | 514,096            | 2,165,138     | 64%          | 0                     | 0 M2, ACERAS,<br>BANQUETAS O | 100              |                        | 0 0%     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1,2,3,4,5 CON UN EJERCIDO DE \$2,185,137,98 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A L<br>\$2,884,809,64 OBRA CONTRATADA EN 2009. NOTA: EL ANUAL TOTAL AUMENTO DE \$2,398,905.54 A \$3,398,905.54 POR CONVENIO ADICIONAL DE \$1,00 |
| JUEGOS INFANTILES, JARDINERIA Y PINTURA EN GENERAL. (1,2,3,4,5)  |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       | ANDADORES                    |                  |                        |          |  |
| REGENERACION URBANA EN CIRCUITO PASEO DE LA SELVA 3RA ETAPA (01,02,03)   | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO   | 4,933,398   | 4,933,398     | 1,054,894          | 2,398,485     | 49%          | 0                     | 0 METROS<br>CUADRADOS        | 100              |                        | 0 0%     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1,2,3 CON UN EJERCIDO DE \$2,398,484.71 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FI<br>\$3,878,504.05 OBRA CONTRATADA EN 2009.  |
|  |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       |                              |                  |                        |          |  |
| REGENERACION URBANA SOBRE EL CANAL PLUVIAL LUIS COVARRUBIAS, TRABAJOS<br>CO SISTENTES EN LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (01)                                | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO   | 682,936     | 682,936       | 48,658             | 429,397       | 63%          | 0                     | 0 METROS<br>CUADRADOS        | 100              |                        | 0 0%     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACIÓN 1 CON UN EJERCIDO DE \$429,396.95 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FECHA DE \$834 CONTRATADA EN 2009  |
| SO SIGNATURE EN LA RENABILITACION I MANTENIMIENTO (01)   |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       | COMPANDOS                    |                  |                        |          | OUTTO CONTROL ENGINEERS  |
| REHABILITACION DE AREAS VERDES Y ANDADORES ANEXOS AL CANAL DE LOS<br>COLORINES "CANAL LAURA MENDEZ" (2DA ETAPA)(05F)   | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO   | 651,455     | 651,455       | 1,378              | 45,408        | 7%           | 0                     | 0 M2, ACERAS,                | 100              |                        | 0 0%     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO CLA ESTIMACION 5 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE \$45.407.57 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO TO 5850,076.58 CON UN SALDO A CANCELAR DE \$1,378.03 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA.  |
| COLORINES GANAL LAURA MENDEZ" (ZDA ETAPA)(05F)   |                |                     |          |             |               |                    |               |              |                       | BANQUETAS O<br>ANDADORES     |                  |                        |          | 900U,U70.30 CUN UN SALDU A CANCELAR DE \$1,378.03 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA.   |
|  | ļ              |                     |          | 4           |               |                    |               |              |                       | 1                            |                  | L                      | 1        |  |

| Destino del gasto (Denominación o descripción)  1 REHABILITACIÓN DE FIAZA VECINAL ARADAS. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN P ESTAMPADOS, MOBILARIO MERANO, INSTALACIONES MIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS(05,06,07,06) REHABILITACIÓN DEL CANAL, DENOMINADO "PALCONES DEL 4", LOS TRABAJOS CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE BARANANIA, ANDADORES, INTERSECCIÓN, RESCU DE AREAS VERDES Y AREAS DE ENCUENTRO, (081) REHABILITACIÓN DEL ENTÓRNO UBBANO DE A COL. JARDIN DE LOS POETAS, ANDADORES, ALUMBRADO Y OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. (01,02,05)  REHABILITACIÓN DEL ENTÓRNO URBANO UNIDAD RIO DE JANEIRO, (01,02)  REHABILITACIÓN DEL ENTÓRNO URBANO Y DEL CAUCE DE AGUAS PLUVIALES DE TETLAM RIO VVERDE (2,3,4,6,5,7,8)  REHABILITACIÓN DEL ENTÓRNO URBANO Y DEL CAUCE DE AGUAS PLUVIALES DE TETLAM RIO VVERDE (2,3,4,6,5,7,8)  REHABILITACIÓN DEL JARDIN LA AURORA, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN BAMQUETAS, ANDADORES, EQUP, INST HIDRÁULICAS E ELMINACIÓN(02,23,54,65,7,8)  REHABILITACIÓN DEL JARDIN LA AURORA, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN BAMQUETAS, ANDADORES, EQUP, INST HIDRÁULICAS E ELMINACIÓN(02,23,54,65,7,6)  REHABILITACIÓN URBANA DEL CENTRO DEL POBLADO DE TETLAN 2DA ETAPA, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHYABILITACIÓN DE PISOS, ALUMBRADO Y MOBILARION URBANA DEL CENTRO DEL POBLADO DE TETLAN 2DA ETAPA, TRABAJOR CURBANO (20,7,6)  REHABILITACIÓN URBANA EN LA COLONIA LA PAZ E) MOBILIARIO URBANO EN LA COLONIA LA AURORA, (20)  | SS-GUADALAJARA SS-GUADALAJARA SS-GUADALAJARA SS-GUADALAJARA SS-GUADALAJARA SS-GUADALAJARA SS-GUADALAJARA SS-GUADALAJARA               | GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA | Ambito  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO | Total Anual 2 2   |  | 9 91,449<br>960,398<br>1,478,423        | stre  | <b>Avance % 5/3</b> 1% 4% 66% 63% | Acumulados Generados 6 0 0 | s Financieros<br>s al Trimestre<br>Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida 8  METROS CUADRADOS  METROS CUADRADOS  METROS CUADRADOS  METROS CUADRADOS | Programado Anual 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 | Acumulado al Trimestre  10 | Avance % 10/9 0% 0%      | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 5,8,7,8 CON UN EJERCIDO DE \$30,398,74 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FEC<br>\$2,28,750,95  BN ESTE TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION S FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE \$142,348,42 CON UN EJERCIDO TOTAL DE \$4,594,798,76 ESTO DA UN SAL<br>CANCELAR DE \$0,51 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA.  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1,2,3 CON UN EJERCIDO DE \$1,736,677,6 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FEC<br>\$2,500,157,70 DBRA CONTRATADA EN 2009.  |
|--|---|---|--|---|--|---|---|-----------------------------------|----------------------------|---|--|--|----------------------------|--------------------------|--|
| ESTAMPADOS, MOBILARIO UBBANO, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y ELECTRICAÇÃO, SA,07,80 P.  REHABILITACIÓN DEL CANALI DENOMINADO "BALCONES DEL 4", LOS TRABAJOS COMBSTEN EN INSTALACION DE BARAMORIA, MIDADORES, DIETRISCICION, RESC. DE AREAS VEDDES Y AREAS DE ENCUENTRO, USONO, RESC. DE AREAS VEDDES Y AREAS DE ENCUENTRO, USONO, RESC. DE AREAS VEDDES Y AREAS DE LENTORNO URBANO DE A COL. JARDÍN DE LOS POETAS, ANDADORES, ALUMBRADO Y OTRAS OBRAS DE URBANIZACION (91,922)  REHABILITACION DEL ENTORNO URBANO DE A COL. JARDÍN DE LOS POETAS, ANDADORES, ALUMBRADO Y DEL CAUGE DE AGUAS PLUVIALES DE TETLAN RIO Y VERDE, 2,3,4,5,7,8)  REHABILITACION DEL ENTORNO URBANO Y DEL CAUGE DE AGUAS PLUVIALES DE TETLAN RIO Y VERDE, 2,3,4,5,7,8)  REHABILITACION DEL JARDÍN LA AURORA, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN BANQUETAS, ANDADORES, EQUIP, INST HIDRADUCAS E ILUMBACIONIQZ, 33,40,55, MAGUALITACION UBBANO DEL CENTRO DEL POBLADO DE TETLAN 2DA ETAPA, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHVABILITACION DE PISOS, ALUMBRADO Y MOBILARIO URBANO (10,01,22)  REHABILITACION UBBANA DEL CENTRO DEL POBLADO DE TETLAN 2DA ETAPA, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHVABILITACION DE PISOS, ALUMBRADO Y MOBILARIO URBANO (10,01,22)  REHABILITACION UBBANA DEL CENTRO DEL POBLADO DE TETLAN 2DA ETAPA, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHVABILITACION DE PISOS, ALUMBRADO Y MOBILARIO URBANO (10,01,22)  REHABILITACION UBBANA EXPLANADA 1A PAZ E 3) MOBILARIO URBANO EN LA COLONA LA AURORA, (10)  RENOVACION URBANA EXPLANADA 18 DE MARZO Y UNIDADA ANTIQUA PENAL DE  | E SS-GUADALAJARA  SS-GUADALAJARA  SS-GUADALAJARA  J.H. SS-GUADALAJARA  SS-GUADALAJARA  SS-GUADALAJARA  SS-GUADALAJARA  SS-GUADALAJARA | GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA                         | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO                         | 4,024,797<br>2,611,600<br>13,710,723<br>11,598,520<br>2,165,000 | 3<br>2.494,104<br>4,024,79;<br>2,611,604<br>13,710,72;<br>11,998,524 | 4 197,355<br>7 0<br>91,449<br>3 960,398 | Ejercido 5 30.399 142,348 142,348 1.738,677 8,637,108 | 5/3<br>1%<br>4%<br>66%            | Generados 6 0              | 7   | 8 METROS CUADRADOS  METROS CUADRADOS  METROS  METROS                                       | 9 100  |                            | 10/9<br>0%<br>0%<br>0 0% | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 5.6.7.8 CON UN EJERCIDO DE \$30,396.74 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FEC<br>\$2.286,750.95  BN ESTE TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION S FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE \$142,346.42 CON UN EJERCIDO TOTAL DE \$4,594,796.76 ESTO DA UN SAL<br>CANCELAR DE \$0.51 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA.  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1,2,3 CON UN EJERCIDO DE \$1,736,677.6 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FEC<br>\$2.200,105.70 OBRA CONTRATADA EN 2009. |
| ESTAMPADOS, MOBILLARIO URBANO, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y ELECTRICASIOS, 69.07.80 ;  REHABBITTACION DEL CANAL DENOMINADO: "BALCONES DEL 4", LOS TRABAJOS CONSISTEN EN INSTALACION DE BANNADO." AD MACIONES, INTERRECCION, RESCUE AREAS VERRES Y AREAS DE ENCIENTRO, (1919).  REHABBILITACION DEL ENTORNO URBANO DE A COL. JARDIN DE LOS POETAS, ANDADORES, ALUMBRADO Y OTRAS OBRAS DE URBANIZACION. (91.02.9)  REHABILITACION DEL ENTORNO URBANO UNIDAD RIO DE JANEIRO. (91.02)  REHABILITACION DEL ENTORNO URBANO UNIDAD RIO DE JANEIRO. (91.02)  REHABILITACION DEL ENTORNO URBANO Y DEL CAUGE DE AGUAS PLUVIALES DE TETLAN RIO V VERDE. (2.3,4.5.6.7.8)  REHABILITACION DEL JARDÍN LA AURORA, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN BANQUETAS, ANDADORES, ECUP, INST INDRALICAS E LUBINACIONIQ. 33,24.55, MOBILIARIO URBANO (0.0.7.02)  REHABILITACION URBANA DEL CENTRO DEL POBLADO DE TETLAN 2DA ETAPA, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHYABILITACION DE PISOS, ALUMBRADO Y MOBILIARIO URBANO (0.0.7.02)  REHABILITACION URBANA EN LA COLONIA LA PAZ. B) MOBILIARIO URBANO (0.0.7.02)  REHABILITACION URBANA EN LA COLONIA LA PAZ. B) MOBILIARIO URBANO EN LA COLONIA LA AURORA, (0.0.7.02)  REHABILITACION URBANA EN LA COLONIA LA PAZ. B) MOBILIARIO URBANO EN LA COLONIA LA AURORA, (0.0.7.02)   | E SS-GUADALAJARA  SS-GUADALAJARA  SS-GUADALAJARA  J.H. SS-GUADALAJARA  SS-GUADALAJARA  SS-GUADALAJARA  SS-GUADALAJARA  SS-GUADALAJARA | GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA                         | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO                         | 4,024,797<br>2,611,600<br>13,710,723<br>11,598,520<br>2,165,000 | 4,024,797<br>2,611,600<br>13,710,723<br>11,998,524                   | 9 91,449<br>9 90,398<br>1,478,423       | 1,736,677<br>8,637,108                                | 1%<br>4%<br>66%                   | 0                          |   | CUADRADOS  METROS CUADRADOS  METROS  METROS  | 100<br>100<br>100  | (                          | 0 0%                     | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 5,6,7,8 CON UN EJERCIDO DE \$30,398.74 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FE \$2,287,50.95  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 8 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE \$142,348.42 CON UN EJERCIDO TOTAL DE \$4,024,796.78 ESTO DA UN SA CANCELAR DE \$0,51 DANDO POR TERMINADO ASTA OBRA.  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1,2,3 CON UN EJERCIDO DE \$1,736,677.0 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FE \$22,520,159.78 OBRA CONTRATADA EN 2009.             |
| DE AREAS VERCES Y AREAS DE ENCUENTRO, GIBP)  REHABILITACION DEL ENTORNO URBANO DE A COL. JARDIN DE LOS POETAS, ANDADORES, ALUMBRADO Y OTRAS OBRAS DE URBANZACION. (91,02.05)  REHABILITACION DEL ENTORNO URBANO UNIDAD RIO DE JANEIRO, (91,92)  REHABILITACION DEL ENTORNO URBANO Y DEL CAUCE DE AGUAS PLUVIALES DE TETLAN RIO V VERDE(£3,4,5,6,7,8)  REHABILITACIÓN DEL JARDÍN LA AURORA, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN BANQUETAS, ANDADORRES, EQUIP, INST HIDRÁULICAS E ILUMINACIÓN(02,03,04,95, ALMADIA DEL CAUCHO DEL CAUCHO DE POBLADO DE TETLAN 2DO ETAPA, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHYABILITACION DE PISOS, ALUMBRADO Y MOBILIARIO URBANO (0,0,7,02)  REHABILITACION URBANA DEL CENTRO DEL POBLADO DE TETLAN 2DO ETAPA, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHYABILITACION DE PISOS, ALUMBRADO Y MOBILIARIO URBANO (0,0,7,02)  REHABILITACION URBANA EN LA COLONIA LA PAZ. B) MOBILIARIO URBANO EN LA COLONIA LA JURGRA. (0,0)   | SP-GUADALAJARA  SP-GUADALAJARA  JH. SP-GUADALAJARA  SP-GUADALAJARA  SP-GUADALAJARA  SP-GUADALAJARA                                    | GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA   | URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO                              | 2,611,600<br>13,710,723<br>11,998,526<br>2,165,000              | 2,611,606<br>13,710,72:<br>11,998,526                                | 9 91,449<br>960,398<br>1,478,423        | 1,736,677<br>8,637,108                                | 66%                               | 0                          |   | CUADRADOS  METROS  METROS  | 100  | (                          | 0 0%                     | CANCELAR DE \$0.51 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA.  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1,2,3 CON UN EJERCIDO DE \$1,796,677.0 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FE 12,200,159.78 OBRA CONTRATADA EN 2009.   |
| ANDADORES, ALUMBRADO Y OTRAS OBRAS DE URBANIZACION. (91,02,03)  REHABILITACION DEL ENTORNO URBANO UNIDAD RIO DE JANEIRO. (91,02)  REHABILITACION DEL ENTORNO URBANO Y DEL CAUCE DE AGUAS PLUVIALES DE TETLAM RIO Y VERDE(C,2,4,6,7,8)  REHABILITACION DEL JARDIN LA AURORA, LOS TRABA-JOS CONSISTEN EN BANQUETAS, ANDADORES, EQUIP, INST HIDRAULICAS E ILUMINACIÓN(92,03,04,04, MARCHABILITACION URBANA DEL CENTRO DEL POBLADO DE TETLAM 20A ETAPA, TRABA-JOS CONSISTENTES EN REHYABILITACION DE PISOS, ALLIMBRADO Y MOBILIARIO URBANO (90,01,02)  REHABILITACION URBANA EN LA COLONIA LA PAZ. B) MOBILIARIO URBANO EN LA COLONIA LA AURORA, (80)  REHABILITACION URBANA EN LA COLONIA LA PAZ. B) MOBILIARIO URBANO EN LA COLONIA LA AURORA, (80)  | 39-GUADALAJARA  39-GUADALAJARA  39-GUADALAJARA  39-GUADALAJARA  39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA   | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO   | 13,710,723<br>11,998,526<br>2,165,000                           | 13,710,72:<br>11,998,526   | 3 960,398<br>5 1,478,423                | 8,637,108   | 63%                               | 0                          |   | METROS   | 100  | (                          |                          | \$2,520,159.78 OBRA CONTRATADA EN 2009.  |
| REMABILITACION DEL ENTORNO URBANO Y DEL CAUCE DE AGUAS PLUVIALES DE TETLAN RIO V VERDEL, 23,45,67,8)  REHABILITACIÓN DEL JARDÍN LA AURORA. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN BANQUETAS, ANDADORRES, EQUIP, INST HIDRAULICAS E ILUMINACIÓN(92,93,94,95, MARCIONA).  REHABILITACION URBANA EL CENTRO DEL POBLADO DE TETLAN 2DA ETAPA, ATRABAJOS CONSISTENTES EN REHYABILITACION DE PISOS, ALUMBRADO Y MOBILARIO URBANA (90,91,92)  REHABILITACION URBANA EN LA COLONIA LA PAZ. B) MOBILARIO URBANO EN LA COLONIA LA AURORA. (80)  REHABILITACION URBANA EN LA COLONIA LA PAZ. B) MOBILARIO URBANO EN LA COLONIA LA AURORA. (80)  | J.H. 39-GUADALAJARA  39-GUADALAJARA  39-GUADALAJARA  39-GUADALAJARA   | GUADALAJARA  GUADALAJARA  GUADALAJARA   | URBANO URBANO URBANO   | 11,998,526<br>2,165,000   | 11,998,526   | 1,478,423                               |   |                                   | 0                          |   | METROS<br>CUADRADOS  | 100  |                            |                          |  |
| TETLAN RIO V VERDE (2.3.4,5.6,7.8)  REHABILITACIÓN DEL JARDÍN LA AURORA, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN BANQUETAS, ANDADORES, GUUP, INST IMPORALICAS E LUMINACIÓNIQU. 35,04,05, 10,05, | 39-GUADALAJARA 39-GUADALAJARA 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA<br>GUADALAJARA  | URBANO   | 2,165,000   |  |   | 6,762,316   | 56%                               | 0                          |   |  |  | (                          | 0%                       | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1,2 CON UN EJERCIDO DE \$8,837,107.65 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A FECHA DE \$12,790,324.46 OBRA CONTRATADA EN 2009.   |
| BANQUETAS, ANDADORES, EQUIP, INST HIDRAULICAS E IL (MINIACIÓNIQO, 03,04,05,1  REHABILITACION URBANA DEL CENTRO DEL POBLADO DE YETLAN 10A ETAPA. TERABAJOS CONSISTENTES REHYABILITACION DE PISOS, ALUMBRADO Y MOBILIARIO URBANO (00,01,02)  REHABILITACION URBANA EN LA COLONIA LA PAZ. B) MOBILIARIO URBANO EN LA COLONIA LAURGRA, (00)  RENOVACION URBANA EXPLANADA 18 DE MARZO Y UNIDAD ANTIQUA PENAL DE   | 39-GUADALAJARA 39-GUADALAJARA   | GUADALAJARA   | URBANO   |   | 2,165,000  | 165,197                                 |   |                                   |                            |   | METROS<br>CUADRADOS  | 100  | (                          | 0%                       | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 2,3.4,5.6,7.8 CON UN EJERCIDO DE \$8,782,316.44 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCID<br>FECHA DE \$10,500,103.07 OBRA CONTRATADA EN 2009.  |
| TRABAJOS CONSISTENTES EN REHYMBILITACION DE PISOS, ALUMBRADO Y MOBILIARIO URBANO (60,140).  REHABILITACION URBANA EN LA COLONIA LA PAZ. 8) MOBILIARIO URBANO EN LA COLONIA LA AURORA. (80)  RENOVACION URBANA EXPLANADA 18 DE MARZO Y UNIDAD ANTIGUA PENAL DE  | 39-GUADALAJARA  |   |  | 1,989,300   |  |   | 365,335   | 17%                               | 0                          |   | METROS<br>CUADRADOS  | 100  | (                          | 0%                       | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 2,3,4,5 Y 6 CON UN EJERCIDO DE \$365,334,86 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO / FECHA DE \$1,969,803,00  |
| COLONIA LA AURORA. (00)  RENOVACION URBANA EXPLANADA 18 DE MARZO Y UNIDAD ANTIGUA PENAL DE   |   | GUADALAJARA   | URBANO   | 1   | 1,989,300  | 0 426,428                               | 1,562,871   | 79%                               | 0                          |   | METROS<br>CUADRADOS  | 100  | (                          | 0%                       | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO EL ANTICIPO Y LAS ESTIMACIONES 1 Y 2 CON UN EJERCIDO DE \$1.582.871.32 OBRA CONTRATADA EN 2009.  |
| RENOVACION URBANA EXPLANADA 18 DE MARZO Y UNIDAD ANTIGUA PENAL DE OBLATOS (1,2,3,4,5)  | 39-GUADALAJARA  |   |  | 789,173   | 789,173  | 3 394,586                               | 394,586   | 50%                               | 0                          | ,   | METROS   | 100  | (                          | 0%                       | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO \$394,586.42 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO. OBRA CONTRATADA EN 2009.   |
|  |   | GUADALAJARA   | URBANO   | 15,733,003  | 15,733,003   | 3 4,594,294                             | 6,519,673   | 41%                               | 0                          |   | METROS<br>CUADRADOS  | 100  | (                          | 0%                       | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1 2.3.4.5 CON UN EJERCIDO DE 86.519.672:93 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FE<br>511.138,708.50 GBRA CONTRATADA EN 2009.   |
| UN MODELO INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO QUE ACOMPAÑE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS. (01)   | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA   | URBANO   | 339,480   | 339,480  | 34,293                                  | 305,187   | 90%                               | 0                          |   | ESTUDIO  | 100  | (                          | 0%                       | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACIÓN 1 CON UN EJERCIDO DE \$305,187.00 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FECHA DE \$305,187.<br>CONTRATADA EN 2008  |
| APORTACIONES PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES EN TODO EL<br>MUNICIPIO  | 98-TLAQUEPAQUE  | TLAQUEPAQUE   | URBANO   | 3,690,449   | 3,690,449  | 9 3,690,449                             | 1,190,449   | 32%                               | 0                          |   | PROGRAMA   | 1,190,449  | 1,190,449                  | 100%                     | ESTA OBRA SE REPORTO EJERCIDO EN EL CICLO 2008 POR \$2 500,000,00 Y EN EL 2009 LA CANTIDAD DE \$1190,449,000,00 DANDO UN TOTAL REPORTAE<br>\$3 590,449,00 QUEDADO ASI ESTA OBRA FINIQUITADA.   |
| APORTACIONES PARA PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES DE FAISM   | 98-TLAQUEPAQUE  | TLAQUEPAQUE   | URBANO   | 446,995   | 446,998  | 5 446,995                               | 446,995   | 100%                              | 0                          |   | PROGRAMA   | 446,995  | 446,999                    | 100%                     | OBRA FINIQUITADA.  |
| BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO  | 98-TLAQUEPAQUE  | TLAQUEPAQUE   | URBANO   | 309,164   | 309,164  | 4 309,164                               | 309,164   | 100%                              | 0                          | ,   | OBRA   | 1  |                            | 100%                     | OBRA FINIQUITADA.  |
| COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA DIVERSOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIO   | N 98-TLAQUEPAQUE  | TLAQUEPAQUE   | URBANO   | 2,152,005   | 2,255,252  | 2,255,252                               | 2,255,252   | 100%                              | 103,247                    | 103,24  | TONELADA   | 2,428  | 2,421                      | 3 100%                   | OBRA FINIQUITADIA  |
| CONTRUCCION DE BANQUETAS COL. LOMA VERDE   | 98-TLAQUEPAQUE  | TLAQUEPAQUE   | URBANO   | 115,000   | 115,000  | 115,000                                 | 97,750  | 85%                               | 0                          |   | OBRA   | 1  |                            | 100%                     | GBRA FINIQUITADA   |
| EMPEDRADO POR COLABORACION COLLOMA VERDE   | 98-TLAQUEPAQUE  | TLAQUEPAQUE   | URBANO   | 600,000   | 600,000  | 600,000                                 | 403,634   | 67%                               | 0                          |   | OBRA   | 1  |                            | 100%                     | GBRA FINIQUITADA   |
| FABRICACION Y MONTAJE DE DOS PUENTES VEHICULARES EN LAS COL. HUERTA<br>PEÑA Y GUAYABITOS   | NE 98-TLAQUEPAQUE   | TLAQUEPAQUE   | URBANO   | 180,000   | 180,000  | 180,000                                 | 145,392   | 81%                               | 0                          | 1   | PUENTE   | 1  |                            | 100%                     | OBRA FNIQUITADA  |
| PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COL. SANTIBÁÑEZ ETAP  |   | TLAQUEPAQUE   | URBANO   | 420,000   | 420,000  | 420,000                                 | 154,835   | 37%                               | 0                          | (   | PUENTE   | 1  |                            | 1 100%                   | FNIQUTADA  |
| TERRACERIA EN LA COL. LA GUADALUPANA   | 98-TLAQUEPAQUE  | TLAQUEPAQUE   | URBANO   | 1,012,000   | 1,012,000  | 1,012,000                               | 486,498   | 48%                               | 0                          |   | PESOS  | 992,498  | 992,491                    | 3 100%                   | ESTA OBRA SE REPORTO ELERCIDO EN EL CICLO 2008 POR \$506,000.00 Y EN EL 2009 LA CANTIDAD DE \$466,498.00 DANDO UN TOTAL REPORTADO DE S<br>QUEDADO ASI ESTA OBRA FINIQUITADA.   |
| ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES ALUMBRADO PÚBLICO   |   |   |  |   |  |   |   |                                   |                            |   |  |  |                            |                          |  |
| CONSTRUCCIÓN  ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COL. COLINAS DEL RIO BLANCO   | 120-ZAPOPAN   | RÍO BLANCO  | RURAL  | 248,758   | 248,758  | 8 248,758                               | 174,340   | 70%                               | 0                          |   | ML, CABLE  | 101  | 10                         | 100%                     | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA COLINAS DE RIO BLANCO   |
|  |   |   |  |   |  |   |   |                                   |                            |   | (LÍNEAS DE<br>CONEXIÓN)  | 191  | is                         |                          |  |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COL<br>COLINAS DEL RIO BLANCO  |   | RÍO BLANCO  | RURAL  | 304,907   | 304,907  |   | 304,907   | 100%                              | 0                          | 1   | ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE<br>CONEXIÓN)   | 339  | 331                        | 9 100%                   | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA COLINAS DEL RIO BLANCO   |
| ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE MANUEL ACUÑA   | 37-EL GRULLO  | EL GRULLO   | URBANO   | 66,223  | 66,223   |   | 66,223  | 100%                              | 0                          |   | LUMINARIA  | 7  |                            | 7 100%                   |  |
| ELECTRIFICACIÓN Y ALUBRADO DE LA AVENIDA HIDALGO   | 37-EL GRULLO  | EL GRULLO   | URBANO   | 774,228   | 802,379  |   |   |                                   | 0                          |   | POSTE  | 77   |                            | 7 100%                   |  |
| ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO DE LA PISTA DE ATLETISMO DE LA CANCHA EL PROGRESO  |   | EL GRULLO   | URBANO   | 60,000  | 157,969  | 9 157,969                               | 157,969   | 100%                              | 0                          | '   | POSTE  | 22   | 2:                         | 2 100%                   |  |
| ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN LA AVENIDA CIRCUNVALACION ORIENTE   | 37-EL GRULLO  | EL GRULLO   | URBANO   | 598,905   | 603,633  |   | 603,633   |                                   | 0                          |   | LUMINARIA  | 74   | 74                         | 100%                     |  |
| ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN LA CALLE ALMENDRO DE LA COLONIA PALM<br>SOLA  |   | EL GRULLO   | URBANO   | 365,509   | 365,509  |   | 365,509   | 100%                              | 0                          |   | POSTE  | 6  | -                          | 3 100%                   |  |
| ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA   | 37-EL GRULLO  | EL GRULLO   | URBANO   | 30,000  | 17,163   | 3 17,163                                | 17,163  | 100%                              | 0                          |   | POSTE  | 5  |                            | 100%                     |  |

## ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| NODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                   |                                     |         |             | Monto de i   | recursos presupue  | starios      |             | Rendimientos Financieros |                         | Av               | ance Fisico            |          |   |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Monisinia         | Localidad                           | A-shite |             |              | cumulado al Trimes |              |             | Acumulados al Trimestre  | Unidad de               |                  |                        | I        | Información complementaria y explicación de variaciones   |
| (Denomination o description)   | Municipio         | Localidad                           | Ambito  | Total Anual | Ministrado   | Programado         | Ejercido     | Avance %    | Generados Ejercidos      | Medida                  | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
| 1 ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN LA PROLONGACIÓN OBREGÓN   | 37-EL GRULLO      | EL GRULLO                           | URBANO  | 232,862     | 3<br>232,862 | 4<br>2 232,862     | 5<br>232,862 | 5/3<br>100% | 6 7                      | POSTE                   | 9                | 10                     | 10/9     | 11  |
|  |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          |                         |                  |                        |          |   |
| OBRA COMPLEMENTARIA  |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          |                         |                  |                        |          |   |
| REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE :<br>ANTONIO                    | SAN 120-ZAPOPAN   | SAN ANTONIO                         | RURAL   | 612,842     | 612,842      | 612,842            | 612,842      | 100%        | 0                        | ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE | 512              | 2 513                  | 2 100%   |   |
|  |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          | CONEXIÓN)               |                  |                        |          |   |
| RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCIÓN   |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             | ·                        |                         | ·                | <u> </u>               |          |   |
| CONST. RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EJIDO LA SOLEI                            | DAD 120-ZAPOPAN   | LA SOLEDAD                          | RURAL   | 3,808,999   | 3,808,999    | 3,808,999          | 2,328,217    | 61%         | 0                        | ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE | 1,969            | 9 1,969                | 100%     |   |
|  |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          | CONEXIÓN)               |                  |                        |          |   |
| CONST. RED DE ELECTRIFICACION VARIAS CALLES COL. RANCHO EL COLORADO                                | 120-ZAPOPAN       | RANCHO EL COLORADO (EL<br>COLORADO) | RURAL   | 1,198,412   | 1,198,412    | 1,198,412          | 1,198,412    | 100%        | 0                        | ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE | 1,042            | 2 1,042                | 100%     | OBRA FINIQUITADA  |
|  |                   | oocoronad)                          |         |             |              |                    |              |             |                          | CONEXIÓN)               |                  |                        |          |   |
| CONST. RED DE ELECTRIFICACION VARIAS CALLES COL.LOS FORTINES                                       | 120-ZAPOPAN       | ZAPOPAN                             | URBANO  | 623,803     | 623,803      | 623,803            | 623,803      | 100%        | 0                        | ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE | 542              | 2 542                  | 100%     |   |
|  |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          | CONEXIÓN)               |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION RED DE ELECTRIFICACION EN EJIDO LA SOLEDAD  | 120-ZAPOPAN       | LA SOLEDAD                          | RURAL   | 2,634,820   | 2,634,820    | 2,634,820          | 2,634,820    | 100%        | 0                        | ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE | 2,291            | 1 2,29                 | 100%     |   |
|  |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          | CONEXIÓN)               |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE RED AEREA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES C<br>FRESNO                     | OL. E 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                             | URBANO  | 902,701     | 902,701      | 902,701            | 829,189      | 92%         | 0                        | ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE | 785              | 5 78                   | 100%     |   |
| TRESTO   |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          | CONEXIÓN)               |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES RESTANTES COL. LA VINATERA                        | 120-ZAPOPAN       | ZAPOPAN                             | URBANO  | 673,582     | 673,582      | 673,582            | 618,188      | 92%         | 0                        | ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE | 586              | 581                    | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA VINATERA  |
| THATEIN  |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          | CONEXIÓN)               |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA RECIENTE AMANE                                | CER 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN                             | URBANO  | 480,047     | 480,047      | 480,047            | 480,047      | 100%        | 0                        | ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE | 417              | 7 41                   | 7 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA RECIENTE AMANECER  |
|  |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          | CONEXIÓN)               |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE:                              | 120-ZAPOPAN       | ZAPOPAN                             | URBANO  | 987,563     | 987,563      | 987,563            | 987,552      | 100%        | 0                        | ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE | 1,032            | 2 1,032                | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BENITO JUAREZ OBRA FINIQUITADA   |
| PALIANTES COL. BENTO SUAREZ  |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          | CONEXIÓN)               |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES COL. 12 DE DICIEMBRE  | 120-ZAPOPAN       | ZAPOPAN                             | URBANO  | 2,882,961   | 2,882,961    | 2,882,961          | 2,227,983    | 77%         | 0 (                      | ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE | 2,507            | 7 2,50                 | 100%     | LA LOCALIZACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE   |
| CALLES COL. 12 DE DICIEMBRE  |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          | CONEXIÓN)               |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCION RED DE ELECTRIFICACION VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL TI                              | ZATE 120-ZAPOPAN  | ZAPOPAN                             | URBANO  | 1,135,631   | 1,135,631    | 1,135,631          | 990,892      | 87%         | 0                        | ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE | 988              | 8 981                  | 100%     |   |
|  |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          | CONEXIÓN)               |                  |                        |          |   |
| RED DE ELCT. EN MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOMA A                            | LTA 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN                             | URBANO  | 719,916     | 719,916      | 719,916            | 683,610      | 95%         | 0                        | ML, CABLE               | 34               | 4 3                    | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMA ALTA  |
|  |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          | (LÍNEAS DE<br>CONEXIÓN) |                  |                        |          |   |
| RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES CAMIC Y E.                            | IIDO 120-ZAPOPAN  | COPALA DOS                          | RURAL   | 944,925     | 944,925      | 944,925            | 545,439      | 58%         | 0                        | ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE | 822              | 2 82                   | 100%     |   |
| EN EL POBLADO DE COPALA  |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          | CONEXIÓN)               |                  |                        |          |   |
| RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES, VISTA                                | 120-ZAPOPAN       | ZAPOPAN                             | URBANO  | 392,286     | 392,286      | 3 392,286          | 351,349      | 90%         | 0 (                      | ML, CABLE               | 320              | 0 32                   | 100%     | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA OBRA FINIQUITADA   |
| ESMERALDA DE VISTA CAMPESTRE A PRIV. VISTA BUGAMBILIAS, EN LA COLONIA<br>VISTA HERMOSA             |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          | (LÍNEAS DE<br>CONEXIÓN) |                  |                        |          |   |
| RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO    | 120-ZAPOPAN       | ZAPOPAN                             | URBANO  | 1,189,573   | 1,189,573    | 1,189,573          | 594,786      | 50%         | 0                        | ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE | 1,034            | 4 15                   | 15%      | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO  |
| COLONIA LOMAS DEL REFUGIO  |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          | CONEXIÓN)               |                  |                        |          |   |
| RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES DE LA                              | 120-ZAPOPAN       | ZAPOPAN                             | URBANO  | 415,366     | 415,366      | 415,366            | 309,358      | 74%         | 0                        | ML, CABLE               | 361              | 1 36                   | 100%     | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS CAJETES   |
| COLONIA LOS CAJETES  |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          | (LÍNEAS DE<br>CONEXIÓN) |                  |                        |          |   |
| SEGUNDA ETAPA PARA LA ELECTRIFICACION VARIAS CALLES COL. LOS ANGELES                               | DE 120-ZAPOPAN    | NEXTIPAC                            | URBANO  | 429,917     | 429,917      | 429,917            | 286,904      | 67%         | 0 (                      | ML, CABLE               | 374              | 4 299                  | 80%      |   |
| NEXTIPAC   |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          | (LÍNEAS DE<br>CONEXIÓN) |                  |                        |          |   |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD  |                   |                                     |         | 1           |              |                    |              |             |                          |                         |                  |                        |          |   |
| CENTROS DE SALUD<br>REHABILITACIÓN   |                   |                                     |         |             | -            |                    | -            |             |                          | <del></del>             |                  |                        |          |   |
| REHABILITACIÓN DE ÁREA DE TOXICOLOGÍA DE LA CRUZ VERDE "DR. ERNESTO<br>ARIAS".(09,10,11,12,13)     | 39-GUADALAJARA    | GUADALAJARA                         | URBANO  | 3,395,132   | 3,395,132    | 120,017            | 987,235      | 29%         | 0                        | METROS<br>CUADRADOS,    | 100              | 0                      | 0%       | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 9,10,11,12,13 CON UN EJERCIDO DE \$987,234.87 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A FECHA DE \$3,275,115.01 |
|  |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          | CENTROS DE<br>SALUD     |                  |                        |          |   |
| OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD   |                   |                                     |         | 1           |              |                    |              |             |                          |                         |                  |                        |          |   |
| OTROS CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA COL. LA GUADALUPANA  | 98-TLAQUEPAQUE    | TLAQUEPAQUE                         | LIRBANO | 129.922     | 129.922      | 2 129.922          | 129.887      | 100%        | ol .                     | UNIDAD MÉDICA           | 129.887          | 7 129,88               | 7 100%   | OBRA FINIQUITADA.   |
| CONTROVERS DE CHIDAD MEDICA CUE. EN GUADALUFARA  | 35 . SAGGEFAGGE   | , Dique ridue                       |         | 120,022     | 120,922      | 120,922            | 120,007      | 13076       |                          | MEDICA                  | 129,007          | 129,00                 | .0076    |   |
|  |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          |                         |                  |                        |          |   |
| CONTRUCCION DE UNIDAD MEDICA DE URGENCIAS SEGUNDA ETAPA COL. LA GUADALUPANA                        | 98-TLAQUEPAQUE    | TLAQUEPAQUE                         | URBANO  | 2,242,886   | 2,242,886    | 3 2,242,886        | 2,213,838    | 99%         | 0                        | UNIDAD MÉDICA           | 1                | 1                      | 100%     | OBRA FINIQUITADA.   |
|  |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          |                         |                  |                        |          |   |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA   |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          |                         |                  |                        |          |   |
| PREESCOLAR   |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          |                         |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN<br>CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE N. ESTEFANIA CASTAÑEDA COL. INDIGEI            | NA DE120-ZAPOPAN  | COBERTURA MUNICIPAL                 | URBANO  | 606,861     | 606,861      | 606,861            | 572,727      | 94%         | 0 (                      | METROS                  | 1                | 1                      | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA INDIGENA DE MEZQUITAN, OBRA FINIQUITADA, LA UNIDAD DE MEDIDAD ES DE 159.70 ML  |
| MEZQUITAN  |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          | CUADRADOS,<br>BARDAS,   |                  |                        |          |   |
| CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR PLITZIN EN LA COLONIA SAN                                 | 120-ZAPOPAN       | SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL             | URBANO  | 572,956     | 572,956      | 572,956            | 459,348      | 80%         |                          | CERCOS                  | 76               | 6 76                   | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. SAN ESTEBAN OBRA FINIQUITADA  |
| ESTEBAN<br>CONST. DE BARDA PERIMETRAL RAMPAS REJILLAS EN PREESCOLAR NICOLAS                        | 120-ZAPOPAN       | TATEPOSCO)<br>ZAPOPAN               | URBANO  | 781,887     | 781,887      | 781,887            | 631,885      | 81%         | 0 (                      | CUADRADOS<br>METROS     | 1                | 1                      | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA COLLI URBANO II SECCION OBRA FINIQUITADA   |
| COPERNICO COL. COLLI URBANO II SECCION   |                   |                                     |         |             |              |                    |              |             |                          | CUADRADOS,<br>BARDAS,   |                  |                        |          |   |
| CONST. DE BARDA PERIMETRAL Y APLANADOS MUROS JARDIN DE NIÑOS IGNACIO                               | 120-ZAPOPAN       | ZAPOPAN                             | URBANO  | 560,000     | 560,000      | 560,000            | 539,012      | 96%         | 0                        | CERCOS                  | 160              | 0 160                  | 100%     | LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA TUZANIA OBRA FINIQUITADA  |
| ALTAMIRANO COL. LA TUZANIA  CONSTRUCCION DE BARAD PERIMETRAL J. DE N. MARIA TRUINIDAD MTZ. COL. SA |                   | ZAPOPAN                             | URBANO  | 585,334     | 585,334      |                    | 435,158      |             |                          | CUADRADOS               | 972              | 2 97:                  | 2 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. SAN JOSE EJIDAL   |
| JOSE EJIDAL  |                   | 1                                   | 1       | 1           |              |                    | 1            | 1           |                          | CUADRADOS               |                  |                        |          |   |

#### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |   |   |   |   | Monto de recui  | rsos presupuesta  | rios  | Rendimientos                            |  | Avance Fisi  | со  |  |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio   | Localidad   | Ambito  | Total Anual   | Acum  | ulado al Trimestr   | Avance  | Acumulados                              | Unidad de  | Programado Anual Acu   | mulado al Trimestre   | Avance %   | Información complementaria y explicación de variaciones   |
|  |   |   |   | - Total Alluai  | Ministrado P  | rogramado   | Ejercido  | Generados                               | Ejercidos Medida   | Programado Andar Aca   |   |  |   |
| 1 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR SOCORRO JIMENEZ   | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO  | 1,057,166   | 1,057,166   | 1,057,166   | 5 5/3<br>1,056,905 100%   | 6 0                                     | 7 8<br>0 METROS  | 9 1  | 10  | 10/9<br>100%   | LA UBICACIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PARQUES DEL AUDITORIO OBRA FINIQUITADA  |
| CARRILLO COL. PARQUES DEL AUDITORIO  |   |   |   |   |   |   |   |   | CUADRADOS,<br>BARDAS,  |  |   |  |   |
| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA COL.  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | LIDRANO   | 777.737   | 777.737   | 777.737   | 776,968 100%  |   | CERCOS<br>0 METROS   |  |   | 100%   | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL.JARDINES DEL VERGEL   |
| JARDINES DEL VERGEL  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO  | 777,737   | 111,131   | 111,131   | 770,908 100%  | ٥                                       | CUADRADOS,   |  |   | 100%   | OBRA FINIQUITADA LA OBICACION DE LA OBRA SE ENCOENTRA EN LA COLJARDINES DEL VERGEL  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | BARDAS,<br>CERCOS  |  |   |  |   |
| DEMOLICION Y CONST. DE BARAD PERIMETRAL EN J. DE N. MA. GUADALUPE ORNELAS COL. JARDINES DEL IXTEPETE   | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO  | 340,189   | 340,189   | 340,189   | 338,319 99%   | 0                                       | 0 METROS<br>CUADRADOS.   | 1  | 1   | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. JARDINES DEL IXTEPETE, LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES UNA BARDA PERIMETRAL CON S<br>CICLONICA OBRA FINIQUITADA   |
| COL. SARDINES DEL IXTEFETE   |   |   |   |   |   |   |   |   | BARDAS,  |  |   |  | GICEONICA OBRAFINAÇÃI ADA   |
| ENCEMENTADO DEL AREA DE JUEGOS PREESCOLAR J. DE N. 7 COL. JOCOTAN  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO  | 48,704  | 48,704  | 48,704  | 45,533 93%  | 0                                       | CERCOS<br>0 METROS   | 89   | 89  | 100%   | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. JOCOTAN  |
| ENCEMENTADO EN AREA DE JUEGOS PREESCOLAR NUNUTZI COL. MESA DE LOS  | 120-ZAPOPAN   | COBERTURA MUNICIPAL   | DUDAI   | 146.912   | 146.912   | 146.912   | 146.912 100%  |   | CUADRADOS<br>0 METROS  | 679  | 679   | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. MESA DE LOS OCOTES OBRA FINIQUITADA   |
| OCOTES   |   |   |   |   |   |   |   | ۰                                       | CUADRADOS  | 0/3  | 075   |  |   |
| ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO DE PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA COL.<br>JARDINES DEL AUDITORIO  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO  | 267,111   | 267,111   | 267,111   | 267,109 100%  | 0                                       | 0 METROS<br>CUADRADOS  | 107  | 107   | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA JARDINES DEL AUDITORIO OBRA FINIQUITADA  |
| ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL COL. MARCELIN GARCIA BARRAGAN   | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO  | 294,136   | 294,136   | 294,136   | 264,285 90%   | 0                                       | 0 METROS<br>CUADRADOS  | 65   | 65  | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA MARCELINO GARCIA BARRAGAN OBRA FINIQUITADA   |
| INSTALACION DE 40 MTS DE MALLA CICLONICA Y BARDA PERIMETRAL EN<br>PREESCOLAR SIMBOLOS PATRIOS COLONIA EL VIGIA   | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO  | 193,022   | 193,022   | 193,022   | 164,255 85%   | 0                                       | 0 METROS   | 551  | 551   | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL VIGIA   |
| CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE DESARROLLO   | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA   | URBANO  | 920,296   | 920,296   | 2   | 74,380 8%   | 0                                       | CUADRADOS<br>0 METROS  | 100  | 0   | 0%   | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 4 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE \$74,380.18 CON UN EJERCIDO TOTAL DE \$920,293.97 ESTO DA I  |
| COMUNITARIO NO. 8 Y PREESCOLAR (E4F)  TRABAJOS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS   | 39-GUADALAJARA  | GUADALAJARA   | URBANO  | 315,785   | 315,785   | 34,066  | 281,719 89%   | 0                                       | CUADRADOS<br>0 METROS  | 100  | 0   | 0%   | CANCELAR DE \$2.29 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA.  EN ESTE TRIMESTE SE PAGO LA ESTIMACION 1 CON UN EJERCIDO DE \$281,718.66 OBRA CONTRATADA EN 2009.  |
| MULTIPLES EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NO 8 Y PREESCOLAR (01) REHABILITACIÓN   | 55-55/12/12/18/60   | CONDIDENTAL   | UNDANO  | 515,765   | 010,700   | 54,000  | 201,710   | Ĭ                                       | CUADRADOS  | 100  | Ü   |  | ET ESTE THIRESTE DE L'AGO DE ESTIMANOST L'OUT DE ESELOIDO DE 920 (1) 10:00 DE GOTT OFFIDA EN 2000.  |
| REHABILITACION  REHABILITACION DE DRENAJE Y CLAUSURA FOSA SEPTICA EN J. DE N. COL. TEPEYAC   | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO  | 150,395   | 150,395   | 150,395   | 150,370 100%  | 0                                       | 0 METROS,  | 253  | 253   | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. TEPEYAC, ASI COMO LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES OBRA FINIQUITADA  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | BARDAS,<br>CERCOS  |  |   |  |   |
| REHABILITACION DE TECHOS EN LA ESCUELA GABILONDO SOLER CRI-CRI COL.  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO  | 102,131   | 102,131   | 102,131   | 102,131 100%  | 0                                       | 0 METROS   | 26   | 26  | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ARROYO HONDO   |
| ARROYO HONDO EQUIPAMIENTO  |   |   |   | 1   |   |   |   |   | CUADRADOS  |  |   |  |   |
| ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO EN PRIMARIA ABEL SALGADO VELASCO EN LA COL<br>LA PALMITA  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO  | 267,111   | 267,111   | 267,111   | 248,886 93%   | 0                                       | 0 METROS<br>CUADRADOS,   | 107  | 107   | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA PALMITA Y LOS INTERESES REPORTADOS SON ACUMULADOS A JUNIO DE 2009 OBRA FINIQUITA  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | CANCHA   |  |   |  |   |
| PRIMARIA<br>CONSTRUCCIÓN   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |
| COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA COL PRADOS<br>SANTA I IICIA   | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO  | 206,265   | 206,265   | 206,265   | 206,265 100%  | 0                                       | 0 METROS<br>CHADRADOS  | 188  | 188   | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. PRADOS SANTA LUCIA OBRA FINIQUITADA   |
| CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. IDOLINA GAONA DE COSIO COL. LOS   | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO  | 500,612   | 500,612   | 500,612   | 429,826 86%   | 0                                       | 0 METROS   | 143  | 143   | 100%   |   |
| CAJETES  CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA URBANA 1244 COL. PARQUES DE   | 120-ZAPOPAN   | TESISTÁN (SAN FRANCIS   | CO LIRBANO  | 883.877   | 883.877   | 883.877   | 810,769 92%   | 0                                       | CUADRADOS  | 1  | 1   | 100%   | I A LIRICACION DE LA ORRA SE ENCLIENTRA EN LA COLONIA PAROLLES DE TESISTAN ORRA FINIOLITADA   |
| TESISTAN   |   | TESISTÁN)   |   |   |   |   |   |   | CUADRADOS,<br>BARDAS,  |  |   |  |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | CERCOS   |  |   |  |   |
| CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. BERTHA VON GLUMMER COL. COLLI SITIO  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO  | 69,969  | 69,969  | 69,969  | 69,968 100%   | 0                                       | 0 METROS<br>CUADRADOS  | 41   | 41  | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLLI SITIO  |
| CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. HERMENEGILDO GALEANA COL. ARROYO HOND  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO  | 552,748   | 552,748   | 552,748   | 475,142 86%   | 0                                       | 0 METROS<br>CUADRADOS  | 158  | 158   | 100%   | LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. ARROYO HONDO  |
| CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA MANUEL ALVAREZ COL. VILLAS DE   | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO  | 764,352   | 764,352   | 764,352   | 191,088 25%   | 0                                       | 0 METROS   | 253  | 251   | 99%  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA VILLAS DE TORREMOLINOS   |
| TORREMOLINOS  CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA  | 120-ZAPOPAN   | SAN ESTEBAN (SAN MIGU   | UEL URBANO  | 1.146.839   | 1,146,839   | 1.146.839   | 1,072,996 94%   | 0                                       | CUADRADOS<br>0 METROS  | 328  | 328   | 100%   |   |
| COL. SAN ESTEBAN   |   | TATEPOSCO)  |   |   |   |   |   |   | CUADRADOS  | -  |   |  | ORRA FINIOLIITADA LA LIRICACION DE LA ORRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO PORLADO. LA LINIDAD DE MEDIDA ES LINA RARDA  |
| CONST. DE BARDA PERIMETRAL Y REH. DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA COL. SAN ISIDRO POBLADO   | 120-ZAPOPAN   | SAN ISIDRO  | RURAL   | 258,375   | 258,375   | 258,375   | 228,884 89%   | 0                                       | 0 METROS<br>CUADRADOS,   | 1  | 1   | 100%   | OBRA FINIQUITADA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO POBLADO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BARDA  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | BARDAS,<br>CERCOS  |  |   |  |   |
| CONST. DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO EN ESC. OVIDIO DECROLY COL. CORONILLA DEL OCOTE   | 120-ZAPOPAN   | LA CORONILLA DEL OCO  | TE RURAL  | 198,998   | 198,998   | 198,998   | 178,746 90%   | 0                                       | 0 METROS<br>CUADRADOS  | 50   | 50  | 100%   |   |
| CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA PERIMETRAL Y POZOS DE ABSORCIÓN, EN LA ESCUEL<br>28 DE NOVIEMBRE DE 1911. UBICADA EN LA CALLE PASEO DE LA PRIMAVERA NO. S/N,  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO  | 295,932   | 295,932   | 295,932   | 263,821 89%   | 0                                       | 0 METROS<br>CHADRADOS  | 139  | 139   | 100%   | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA.   |
| CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA JOSÉ MARÍA MORELOS Y   | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO  | 513,266   | 513,266   | 513,266   | 476,506 93%   | 0                                       | 0 METROS   | 128  | 128   | 100%   | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA SAN JOSE DEL BAJIO   |
| PAVÓN. UBICADA EN LA CALLE ORO NO. 139, EN LA COLONIA SAN JOSÉ DEL BAJÍO.  CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. JUAN JOSE ARREOLA COL. SAN JUAN E   | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | LIRBANO   | 1,256,624   | 1,256,624   | 1,256,624   | 1,256,020 100%  | 0                                       | CUADRADOS<br>0 METROS  | 1  | 1   | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN OBRA FINIQUITADA  |
| OCOTAN   |   |   |   | ,,,   | 1,222,22  | .,  | ,   |   | CUADRADOS,<br>BARDAS.  |  |   |  |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | CERCOS   |  |   |  |   |
| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO COL. MIGUEL HIDALGO   | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO  | 941,735   | 941,735   | 941,735   | 941,735 100%  | 0                                       | 0 METROS<br>CUADRADOS.   | 1  | 1   | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. MIGUEL HIDALGO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BARDA  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | BARDAS,<br>CERCOS  |  |   |  |   |
| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. URB. 1040 COL. JARDINES DE   | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO  | 467,065   | 467,065   | 467,065   | 296,891 64%   | 0                                       | 0 METROS   | 1  | 1   | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO, UNIDAD DE MEDIDA 1 BARDA PERIMETRAL  |
| NUEVO MEXICO   |   |   |   |   |   |   |   |   | CUADRADOS,<br>BARDAS,  |  |   |  |   |
| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM, URB. 496 COL. SANTA MARGARIT.  | 400 7400041   | ZAPOPAN   | URBANO  | 399.470   | 399.470   | 399.470   | 341.680 86%   |   | CERCOS<br>0 METROS   |  |   | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA MARGARITA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BARDA PERIMETRAL   |
| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. URB. 496 COL. SANTA MARGARITI  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO  | 399,470   | 399,470   | 399,470   | 341,080 86%   | ٩                                       | CUADRADOS,   |  |   | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA MARGARITA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BARDA PERIMETRAL   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | BARDAS,<br>CERCOS  |  |   |  |   |
| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y PISO DE CONCRETO ESC. PRIM. JUAN DE L<br>BARRERA COL. MESA DE LOS OCOTES  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO  | 779,029   | 779,029   | 779,029   | 597,429 77%   | 0                                       | 0 METROS<br>CUADRADOS  | 194  | 159   | 82%  |   |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. LAZARO CARDENAS COL.  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO  | 221,361   | 221,361   | 221,361   | 55,340 25%  | 0                                       | 0 METROS   | 89   | 89  | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA RESIDENCIAL PONIENTE   |
|  |   |   |   | 410,089   | 410,089   | 410,089   | 410,089 100%  | 0                                       | CUADRADOS<br>0 METROS  | 103  | 103   | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA AGUA BLANCA  |
| RESIDENCIAL PONIENTE  CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC.  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN   | URBANO  |   |   |   |   |   | CUADRADOS  |  | 40  | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN MIGUEL TATEPOSCO   |
| RESIDENCIAL PONIENTE  CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. BENITO JUAREZ COL. AGUA BLANCA   |   |   | URBANO  |   | 104 043   | 104 043   | 153 230 70%   |   |  |  |   |  | DA GOLONGO TO DE DA GOLONGO DE DA GOLONGO DA MIGOLE TATEL GOGO  |
| RESIDENCIAL PONIENTE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. BENITO JUAREZ COL. AGUA BLANCA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. MANUEL LOPEZ COTILLA COL. SAN MIGUEL TATEPOSCO   | 120-ZAPOPAN   | SAN ESTEBAN (SAN MIGU<br>TATEPOSCO)   | URBANO<br>UEL URBANO  | 194,943   | 194,943   | 194,943   | 153,239 79%   | 0                                       | 0 METROS<br>CUADRADOS  | 49   | 49  |  |   |
| RESIDENCIAL PONIENTE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. BENTO JUAREZ COL. AGUA BLANCA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. CONSTRUCCIÓN DE CATALUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. GENARO GODINA COL. HEROES MACIONALES   | 120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN  | SAN ESTEBAN (SAN MIGU   | URBANO URBANO URBANO  | 194,943<br>194,562  | 194,943<br>194,562  | 194,562   | 191,612 98%   | 0                                       |  | 49   | 49  | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA HEROES NACIONALES, OBRA FINIQUITADA  |
| RESIDENCIAL, PONIENTE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. BENITO JUAREZ COL. AQUIA BLANCA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. MANUEL LOPEZ COTILLA COL. SAN MIGUEL TATEPOSCO CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. GENARO GODINA COL. HEROES NACIONALES CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO   | 120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN  | SAN ESTEBAN (SAN MIGU<br>TATEPOSCO)   | URBANO URBANO URBANO URBANO   | 194,943   |   |   |   | 0                                       | CUADRADOS  0 METROS CUADRADOS  0 METROS  | 49<br>49<br>105  | 49<br>49<br>105   |  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA HEROES NACIONALES, OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN JOCOTAN OBRA FINIQUITADA  |
| RESIDENCIAL, PONIENTE  CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. BENTO JUAREZ COL. AQUIA BLANCA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. MANUBL LOPEZ COTILLA COL. SAN MIGUEL TATEPOSCO CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. GENARO GODINA COL. HEROES NACIONALES CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO COL. JOCOTAN CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC.  | 120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN  | SAN ESTEBAN (SAN MIGU<br>TATEPOSCO)<br>COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO                                    | 194,943<br>194,562  | 194,562   | 194,562   | 191,612 98%   | 0                                       | CUADRADOS  0 METROS CUADRADOS  0 METROS CUADRADOS  0 METROS 0 METROS   | 49<br>49<br>105<br>50  | 49<br>49<br>105<br>50   | 100%   |   |
| RESIDENCIAL PONIENTE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. BENTO JUAREZ COL. AGUA BLANCA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. GENARO GODINA COL. HEROES NACIONALES CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. PRIM. MIGUEL HIDAL, GO COL. SOCTAM   | 120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN  | SAN ESTEBAN (SAN MIGU<br>TATEPOSCO)<br>COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO                | 194,943<br>194,562  | 194,562<br>470,988<br>213,314   | 194,562   | 191,612 98%   | 0                                       | CUADRADOS  0 METROS CUADRADOS  0 METROS  | 49<br>49<br>105<br>50<br>501                                       | 49<br>49<br>105<br>50<br>501                                      | 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN JOCOTAN OBRA FINQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CONSTITUCION  |
| RESIDENCIAL, PONIENTE CONSTRUCCION E SETRICUTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. BENTO JUAREZ COL. AGUA BLANCA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. MANUEL LOPEZ COTILLA COL. SAN MIGUEL TATEPOSCO CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. CENARO GODINA COL. HEROGES MACIONALES CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. JOSE LOPEZ PORTILLO COL. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. JOSE LOPEZ PORTILLO COL. COSTITUCION DESMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARADA PERIMETRAL ESC. PRIM. RUBEN RODRIGUEZ COL. SANTA LUCIA.  | 120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN   | SAN ESTEBAN (SAN MIGU<br>TATEPOSCO)<br>COBERTURA MUNICIPAL<br>ZAPOPAN<br>ZAPOPAN  | URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO                      | 194,943<br>194,562<br>470,988<br>213,314<br>772,253   | 194,562<br>470,988<br>213,314<br>772,253  | 194,562<br>470,988<br>213,314<br>772,253  | 191,612 98%<br>439,865 93%<br>213,314 100%<br>764,048 99%   | 0                                       | CUADRADOS  0 METROS CUADRADOS  0 METROS CUADRADOS 0 METROS CUADRADOS 0 METROS CUADRADOS 0 METROS CUADRADOS   | 49<br>49<br>105<br>50<br>501                                       | 49<br>49<br>105<br>50   | 100%<br>100%<br>100%                                 | LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN JOCOTAN OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN  LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN  LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA LUCIA OBRA FINIQUITADAÇ  |
| RESIDENCIAL, PONIENTE  CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. BENTO JUAREZ COL. AQUA BLANCA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. MANUEL LOPEZ COTILLA COL. SAN MIGUEL TATEPOSCO CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. GENARO GODINA COL. HEROES NACIONALES CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO COL. JOCOTAN CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. JOSE LOPEZ PORTILLO COL. CONSTITUCION DE LOPEZ PORTILLO COL. CONSTITUCION DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARGAD PERIMETRAL ESC. PRIM. RUBEN   | 120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN   | SAN ESTEBAN (SAN MIGL<br>TATEPOSCO)<br>COBERTURA MUNICIPAL<br>ZAPOPAN<br>ZAPOPAN  | URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO               | 194,943<br>194,562<br>470,988<br>213,314  | 194,562<br>470,988<br>213,314   | 194,562<br>470,988<br>213,314   | 191,612 98%<br>439,865 93%<br>213,314 100%  | 0 0 0                                   | CUADRADOS  0 METROS CUADRADOS  0 METROS CUADRADOS  0 METROS CUADRADOS  0 METROS CUADRADOS  0 METROS CUADRADOS  0 METROS CUADRADOS  0 METROS CUADRADOS  0 METROS CUADRADOS  | 49<br>49<br>105<br>50<br>501                                       | 49<br>49<br>105<br>50<br>501                                      | 100%<br>100%<br>100%                                 | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN JOCOTAN OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CONSTITUCION   |
| RESIDENCIAL, PONIENTE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. BENTO JUANEZ COL. AGUA BLANCA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. MANUEL LOPEZ COTILLA COL. SAN MIGUEL TATEPOSCO CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. CENARO GODINA COL. HERIOES NACIONALES CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO COL. JOCOTIAN CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. CONSTRUCCIO SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. PONSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SERVICION DE | 120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN  | SAN ESTEBAN (SAN MIGU<br>TATEPOSCO)<br>COBERTURA MUNICIPAL<br>ZAPOPAN<br>ZAPOPAN  | URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO        | 194,943<br>194,562<br>470,988<br>213,314<br>772,253   | 194,562<br>470,988<br>213,314<br>772,253  | 194,562<br>470,988<br>213,314<br>772,253  | 191,612 98%<br>439,865 93%<br>213,314 100%<br>764,048 99%   | 0 0 0                                   | CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS  O METROS CUADRADOS CUADRADOS CECROS CUADRADOS CECROS CECROS   | 49<br>49<br>105<br>50<br>501                                       | 49<br>49<br>105<br>50<br>501                                      | 100%<br>100%<br>100%                                 | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN JOCOTAN OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CONSTITUCION  LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA LUCIA OBRA FINIQUITADAÇ  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL BRISSEÑO OBRA FINIQUITADA  |
| RESIDENCIAL PONIENTE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. BENTO JUANEZ COL. AGUA BLANCA. MANUEL LODEZ COTELLA DOL. SAM MA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. MANUEL LODEZ COTELLA DOL. SAM MA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. MANUEL LODEZ COTELLA DOL. SAM MA PATIO CIVICO ESC. GENARO GODINA COL. HERGES NACIONALES CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. PERM. MIGUEL HIDALO COL. JOCOTAN CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. CONSTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARROA PERMETRAL ESC. PRIM. RUBEN RODRIGUEZ COL. SANTA LUCIA. DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARROA PERMETRAL ESC. PRIM. RUBEN RODRIGUEZ COL. SANTA LUCIA.   | 120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN  | SAN ESTEBAN (SAN MIGU<br>TATEPOSCO)<br>COBERTURA MUNICIPAL<br>ZAPOPAN<br>ZAPOPAN  | URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO | 194,943<br>194,562<br>470,988<br>213,314<br>772,253   | 194,562<br>470,988<br>213,314<br>772,253  | 194,562<br>470,988<br>213,314<br>772,253  | 191,612 98%<br>439,865 93%<br>213,314 100%<br>764,048 99%   | 0 0 0                                   | CUADRADOS  O METROS  CUADRADOS  O METROS  CUADRADOS  O METROS  CUADRADOS  O METROS  CUADRADOS  O METROS  CUADRADOS  O METROS  CUADRADOS  O METROS  CUADRADOS  O METROS  CUADRADOS,  BARDAS,  CERCOS  O METROS  | 49<br>49<br>106<br>50<br>501<br>1                                  | 49<br>49<br>105<br>50<br>501<br>1                                 | 100%<br>100%<br>100%                                 | LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN JOCOTAN OBRA FINIQUITADA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN  LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN  LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA LUCIA OBRA FINIQUITADAÇ  |
| RESIDENCIAL, PONIENTE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. BENTO JUANEZ COL. AGUA BLANCA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. MANUEL LOPEZ COTILLA COL. SAN MIGUEL TATEPOSCO CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. CENARO GODINA COL. HERIOES NACIONALES CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO COL. JOCOTIAN CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. CONSTRUCCIO SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. PONSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DOSSTRUCCION SERVICION DE | 120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN  | SAN ESTEBAN (SAN MIGL<br>TATEPOSCO)<br>COBERTURA MUNICIPAL<br>ZAPOPAN<br>ZAPOPAN<br>ZAPOPAN<br>ZAPOPAN  | URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO                             | 194,943<br>194,562<br>470,988<br>213,314<br>772,253<br>737,815                                  | 194,562<br>470,988<br>213,314<br>772,253<br>737,815   | 194,562<br>470,988<br>213,314<br>772,253<br>737,815   | 191,612 98%<br>439,865 93%<br>213,314 100%<br>764,048 99%<br>737,072 100%   | 0 0 0                                   | CUADRADOS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS   | 49<br>49<br>100<br>50<br>501<br>1<br>1<br>112                      | 49<br>49<br>108<br>50<br>501<br>1<br>112<br>112                   | 100%<br>100%<br>100%<br>100%                         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN JOCOTAN OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CONSTITUCION  LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA LUCIA OBRA FINIQUITADAÇ  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL BRISEÑO OBRA FINIQUITADA   |
| RESIDENCIAL PONIENTE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. BENTO JUANEZ COL. AQUA BLANCA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. MISTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. MISTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. GENARO GODINA COL. HEROES NACIONALES CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO COL. JOCOTTAN CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. JOSÉ L LÓPEZ DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. MOR LE LOPEZ DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. RUBEN RODRIGUEZ COL. SANTA LUCIA ENCONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA URBANA 986 COL. EL BRISEÑO  ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. PRIM. URB. 416 EN LA CABECERA MUNICIPAL ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. PRIM. URB. 416 EN LA CABECERA MUNICIPAL   | 120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN  | SAN ESTEBAN (SAN MIGL<br>TATEPOSCO) COBERTURA MUNICIPAL ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN   | URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO               | 194,542<br>194,562<br>470,888<br>213,314<br>772,253<br>737,815<br>504,541<br>450,427            | 194,562<br>470,988<br>213,314<br>772,253<br>737,815<br>504,541<br>450,427                       | 194,562<br>470,988<br>213,314<br>772,253<br>737,815<br>504,541<br>450,427                       | 191,612 98%<br>439,865 93%<br>213,314 100%<br>764,048 99%<br>737,072 100%<br>380,179 71%<br>450,426 100%                              | 0                                       | CUADRADOS  O METROS  CUADRADOS  O METROS  CUADRADOS  O METROS  CUADRADOS  O METROS  CUADRADOS  O METROS  CUADRADOS  O METROS  CUADRADOS  O METROS  CUADRADOS  CERCOS  O METROS  CUADRADOS  CUADRADOS  CERCOS  O METROS  CUADRADOS   | 49<br>49<br>100<br>50<br>50<br>1<br>1<br>112<br>100                | 49<br>49<br>105<br>50<br>501<br>1<br>1<br>112                     | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN JOCOTAN OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CONSTITUCION  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL BRISEÑO OBRA FINIQUITADA;  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL BRISEÑO OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA CABECERA MUNICIPAL.  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA CABECERA MUNICIPAL.  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CULI SITIO OBRA FINIQUITADA  |
| RESIDENCIAL PONIENTE  CONSTRUCCION E ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC.  BENTO JUAREZ COL. AGUA BLANCA  CONSTRUCCION E ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC.  CONSTRUCCION E ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. GENARO GODINA COL.  HEROES NACIONALES  CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. GENARO GODINA COL.  HEROES NACIONALES  CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. PRIM. MIGIUEL HIDALGO  COL. JOCOTAN  CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC.  JOBE LOPEZ PORTILLO COL. COSISTITUCION  DEROLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. RIUBEN  ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. PRIM. LES.  ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. PRIM. URB. 416 EN LA CABECERA MUNICIPAL  ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PRIM. JUAN ESCUTIA COL. COLLI SITIO  ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PRIM. JUAN ESCUTIA COL. COLLI SITIO  ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PRIM. JUAN ESCUTIA COL. COLLI SITIO  ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PRIM. JUAN ESCUTIA COL. COLLI SITIO   | 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN                         | SAN ESTEBAN (SAN MIGL<br>TATEPOSCO) COBERTURA MUNICIPAL ZAPCPAN ZAPCPAN ZAPCPAN ZAPCPAN ZAPCPAN ZAPCPAN ZAPCPAN ZAPCPAN ZAPCPAN ZAPCPAN ZAPCPAN         | URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO        | 194,542<br>194,562<br>470,688<br>213,314<br>772,253<br>737,815<br>504,541<br>450,427<br>267,098 | 194,562<br>470,988<br>213,314<br>772,253<br>737,816<br>504,541<br>450,427<br>207,098            | 194,562<br>470,988<br>213,314<br>772,253<br>737,815<br>504,541<br>450,427<br>267,098            | 191,612 98%<br>439,865 93%<br>213,314 100%<br>764,048 99%<br>737,072 100%<br>360,178 71%<br>450,426 100%<br>66,775 25%                | 0 | CUADRADOS  O METROS  CUADRADOS  | 49<br>49<br>100<br>50<br>50<br>31<br>1<br>112<br>112<br>100<br>255 | 49<br>105<br>50<br>501<br>1<br>1<br>112<br>100<br>127             | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN JOCOTAN OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CONSTITUCION  LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA LUCIA OBRA FINIQUITADAÇ  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL BRISEÑO OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA CABECERA MUNICIPAL  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CULI SITIO OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLLI SITIO OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLLI SITIO OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA SE EN LA COLONIA COLLI SITIO OBRA FINIQUITADA   |
| RESIDENCIAL PONIENTE CONSTRUCCION E SETRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. BENTO JUAREZ COL. AGUA BLANCA CONSTRUCCION E SETRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. CONSTRUCCION E SETRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. CONSTRUCCION DE CATURA PARA PATIO CIVICO ESC. GENARO GODINA COL. MERCOS NACIONALES CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. CREM. MIGUEL HIDALGO COL. JOCOTAN CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO COL. JOCOTAN CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. JOSE LOPEZ PORTILLO COL. COSTITUCION DEBIOLICION Y CONSTRUCCION DE BARADA PERIMETRAL ESC. PRIM. RUBEN MODRIGUEZ COL. SANTA LUCIA DEBIOLICION Y CONSTRUCCION DE BARADA PERIMETRAL ESC. PRIMA RIBEN CONSTRUCCION DE SETRUCTURA PARA PATIO CIVICO PRIM. JUAN ESCUTIA COL. COLLI SITIO ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PRIM. JUAN ESCUTIA COL. COLLI SITIO ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PRIM. JUAN ESCUTIA COL. COLLI SITIO ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PRIM. 30 DE NOVIEMBRE COL. VILLA DE GUADALLIP ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PRIM. 30 DE NOVIEMBRE COL. VILLA DE GUADALLIP ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PRIMARIA ANAHUAC COL. ZOQUIPAN  | 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN | BAN ESTEBAN (SAN MIGL<br>TATEPOSCO) COBERTURA MUNICIPAL ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN | URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO | 194,542<br>194,562<br>470,588<br>213,314<br>772,253<br>737,615<br>504,541<br>450,427<br>267,098 | 194,562<br>470,988<br>213,314<br>772,253<br>737,815<br>504,541<br>450,427<br>207,098<br>433,325 | 194,562<br>470,988<br>213,314<br>772,253<br>737,815<br>504,541<br>450,427<br>267,098<br>433,325 | 191,612 98%<br>439,865 93%<br>213,314 100%<br>764,048 99%<br>737,072 100%<br>380,179 71%<br>450,426 100%                              | 0 | CUADRADOS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  OMETROS  OMETROS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  OMETROS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  OMETROS  OMETROS  OMETROS  OMETROS  OMETROS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  OMETROS  CUADRADOS  | 49<br>49<br>100<br>50<br>501<br>1<br>1<br>112<br>100<br>256<br>90  | 49<br>49<br>105<br>50<br>501<br>1<br>1<br>112<br>100<br>127       | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN JOCOTAN OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CONSTITUCION  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL BRISEÑO OBRA FINIQUITADA;  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL BRISEÑO OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL BRISEÑO OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CULI SITIO OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLLI SITIO OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLLI SITIO OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ZOQUIPAN          |
| RESIDENCIAL PONIENTE  CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. BENTO JUANEZ COL. AGUA BLANCA.  MANUEL LODEZ COTILLA DOL. SAN MOIGH. TATROCONCO CON MALLA SOMBRA EN ESC. MANUEL LODEZ COTILLA DOL. SAN MOIGH. TATROCO CON MALLA SOMBRA EN ESC. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. GENARO GODINA COL. HERGES NACIONALES  CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALOO COL. SOCOTAM CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. RUBEN RODROUGEZ COL. SANTA LUCIA  DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. RUBEN COL. EL BRISEÑO  ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PERM. URB. 416 EN LA CABECERA MUNICIPAL ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PERM. SOE NOVIEMBRE COL VILLA DE GUADALUP ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PERM. 230 DE NOVIEMBRE COL VILLA DE GUADALUP ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PERM. 230 DE NOVIEMBRE COL VILLA DE GUADALUP ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PRIM. 230 DE NOVIEMBRE COL VILLA DE GUADALUP ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PRIM. 230 DE NOVIEMBRE COL VILLA DE GUADALUP ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PRIMARIA ANAMENCIO CL. ZOUIDATO  SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELIA MERRERIA, REFORZAMIENTO DE MUNO? Y  | 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN                         | SAN ESTEBAN (SAN MIGL<br>TATEPOSCO) COBERTURA MUNICIPAL ZAPCPAN ZAPCPAN ZAPCPAN ZAPCPAN ZAPCPAN ZAPCPAN ZAPCPAN ZAPCPAN ZAPCPAN ZAPCPAN ZAPCPAN         | URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO        | 194,542<br>194,562<br>470,688<br>213,314<br>772,253<br>737,815<br>504,541<br>450,427<br>267,098 | 194,562<br>470,988<br>213,314<br>772,253<br>737,816<br>504,541<br>450,427<br>207,098            | 194,562<br>470,988<br>213,314<br>772,253<br>737,815<br>504,541<br>450,427<br>267,098            | 191,612 98%<br>439,865 93%<br>213,314 100%<br>764,048 99%<br>737,072 100%<br>360,178 71%<br>450,426 100%<br>66,775 25%                | 0 | CUADRADOS  O METROS  CUADRADOS  O METROS  CUADRADOS  O METROS  CUADRADOS  O METROS  CUADRADOS  CUADRADOS  CUADRADOS  CUADRADOS  CUADRADOS  O METROS   49<br>49<br>100<br>50<br>501<br>1<br>1<br>112<br>100<br>250<br>96  | 49<br>49<br>10s<br>50<br>501<br>1<br>1<br>112<br>100<br>127<br>96 | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN JOCOTAN OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CONSTITUCION  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN CUENTRA EN LA COLONIA SANTA LUCIA OBRA FINIQUITADAÇ  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL BRISEÑO OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA CABECERA MUNICIPAL  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CULI SITIO OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLLI SITIO OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLLI SITIO OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA SE EN LA COLONIA COLLI SITIO OBRA FINIQUITADA  |
| RESIDENCIAL PONIENTE CONSTRUCCION E SETRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. BENTO JUAREZ COL. AGUA BLANCA CONSTRUCCION E SETRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. CONSTRUCCION E SETRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. CONSTRUCCION DE CATURA PARA PATIO CIVICO ESC. GENARO GODINA COL. MERCOS NACIONALES CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. CREM. MIGUEL HIDALGO COL. JOCOTAN CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO COL. JOCOTAN CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. JOSE LOPEZ PORTILLO COL. COSTITUCION DEBIOLICION Y CONSTRUCCION DE BARADA PERIMETRAL ESC. PRIM. RUBEN MODRIGUEZ COL. SANTA LUCIA DEBIOLICION Y CONSTRUCCION DE BARADA PERIMETRAL ESC. PRIMA RIBEN CONSTRUCCION DE SETRUCTURA PARA PATIO CIVICO PRIM. JUAN ESCUTIA COL. COLLI SITIO ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PRIM. JUAN ESCUTIA COL. COLLI SITIO ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PRIM. JUAN ESCUTIA COL. COLLI SITIO ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PRIM. 30 DE NOVIEMBRE COL. VILLA DE GUADALLIP ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PRIM. 30 DE NOVIEMBRE COL. VILLA DE GUADALLIP ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PRIMARIA ANAHUAC COL. ZOQUIPAN  | 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN 120 ZAPOPAN | BAN ESTEBAN (SAN MIGL<br>TATEPOSCO) COBERTURA MUNICIPAL ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN | URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO | 194,542<br>194,562<br>470,588<br>213,314<br>772,253<br>737,615<br>504,541<br>450,427<br>267,098 | 194,562<br>470,988<br>213,314<br>772,253<br>737,815<br>504,541<br>450,427<br>207,098<br>433,325 | 194,562<br>470,988<br>213,314<br>772,253<br>737,815<br>504,541<br>450,427<br>267,098<br>433,325 | 191,612 98%<br>439,868 93%<br>213,314 100%<br>764,048 99%<br>737,072 100%<br>380,179 71%<br>450,426 100%<br>66,775 25%<br>425,747 98% | 0 | CUADRADOS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  OMETROS  OMETROS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  OMETROS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  OMETROS  OMETROS  OMETROS  OMETROS  OMETROS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  OMETROS  CUADRADOS  OMETROS  OMETROS  CUADRADOS  | 49<br>46<br>106<br>50<br>50<br>1<br>1<br>112<br>100<br>255<br>90   | 49<br>49<br>105<br>50<br>501<br>1<br>1<br>112<br>100<br>127<br>90 | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN JOCOTAN OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CONSTITUCION  LA UBICACION DE LA OBRA ES ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA LUCIA OBRA FINIQUITADAÇ  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL BRISEÑO OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL BRISEÑO OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLU SITTO OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLU SITTO OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLU SITTO OBRA FINIQUITADA  LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE  LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ZOQUIPAN |

| REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |   |   |                            |                                     | Monto de recurso                                 | os presupuestar                   | ios  | Pandimi   | tos Financieros   | Avan                          | ce Fisico              |          |   |
|--|---|---|----------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------|---|-------------------------------|------------------------|----------|---|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | M   |   |                            |                                     |  | ado al Trimestre                  |  | Acumulad  | os al Trimestre Unidad de   |                               |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones   |
| (Denominación o descripción)   | Municipio   | Localidad   | Ambito                     | Total Anual                         |  | ogramado                          | Ejercido Avan  | Generados |   | Programado Anual              | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
| 1<br>REHABILITACIÓN  |   |   |                            | 2                                   | 3  | 4                                 | 5 5/   | 3 6       | 7 8   | 9                             | 10                     | 10/9     | 11  |
| CAMBIO DE PISO Y REHAB. DE DRENAJE ESC. PRIM. CALMECAC COL. SAN FRANCISCO 12   | 20-ZAPOPAN  | SAN FRANCISCO DE IXCATA                               | ÁNRURAL                    | 369,455                             | 369,455  | 369,455                           | 366,666 99   | %         | 0 0 METROS<br>CUADRADOS   | 195                           | 195                    | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. SAN FRANCISCO OBRA FINIQUITADA  |
| ENCEMENTADO DE LA PARTE TRASERA DE SALONES EN LA ESC. OBREROS DE LA EXPERIENCIA EN LA COLONIA LA EXPERIENCIA   | 20-ZAPOPAN  | ZAPOPAN   | URBANO                     | 110,534                             | 110,534  | 110,534                           | 106,758 97   | %         | 0 0 METROS<br>CHADRADOS   | 32                            | 32                     | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA EXPERIENCIA   |
|  | 20-ZAPOPAN  | ZAPOPAN   | URBANO                     | 64,094                              | 64,094   | 64,094                            | 56,794 89  | %         | 0 0 METROS<br>CUADRADOS   | 13                            | 13                     | 100%     |   |
| REHAB. DE SANITARIOS ESC. JOSE VASCONCELOS COL. JARDINES DE NUEVO MEXICO 12  | 20-ZAPOPAN  | NUEVO MÉXICO  | URBANO                     | 134,985                             | 134,985  | 134,985                           | 134,985 100  | %         | 0 0 METROS  | 27                            | 27                     | 100%     |   |
| REHAB. DE SISTEMA ELECTRICO ESC. JOSE LOPEZ PORTILLO COL. FRANCISCO SARABIA  | 20-ZAPOPAN  | ZAPOPAN   | URBANO                     | 86,510                              | 86,510   | 86,510                            | 43,255 50  | No.       | CUADRADOS<br>0 METROS   | 35                            | 31                     | 90%      |   |
| SARABIA  REHAB. DEL SISTEMA ELECTRICO ESC. PRIM. JUAN A. MATEOS COL. CIUDAD GRANJA 12  | 20-ZAPOPAN  | ZAPOPAN   | URBANO                     | 141,039                             | 141,039  | 141,039                           | 141,039 100  |           | 0 0 METROS  | 38                            | 38                     | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CIUDAD GRANJA OBRA FINIQUITADA   |
| REHAB, DEL SISTEMA ELECTRICO ESC. PRIMARIA URB. 810 COL. LOMA BONITA EJIDAL 12   |   | ZAPOPAN   | LIRRANO                    | 173,939                             | 173 939  | 173,939                           | 164.335 94   | s.        | CUADRADOS<br>0 METROS   | 1                             | 1                      | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA S3E ENCUENTRA EN LA COL. LOMA BONITA EJIDAL Y SU UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA DE SISTEMA ELECTRICO OBRA   |
| NEITHE SEE STOTEMEN ELECTRISO EGG. I NIMARIA GRE. STO GGE. EGMA BONTA ESTERA   | 20-24-01744                                       | 24 0.744  | On David                   | 170,000                             | 170,555  | 110,000                           | 104,000  |           | CUADRADOS,<br>AULAS   |                               |                        | 10070    | FINIQUITADA   |
| REHABILITACION DE CUBIERTA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO 12<br>REHABILITACION DE RED ELECTRICA, UBICADA EN LA CALLE AV. COPALITA NO. 100, EL   | 20-ZAPOPAN  | ZAPOPAN   | URBANO                     | 242,908                             | 242,908  | 242,908                           | 223,785 92   | %         | 0 0 METROS<br>CUADRADOS   | 69                            | 69                     | 100%     | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO.  |
| REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESC. EMILIANO ZAPATA COL. INDIGENA DE 12   | 20-ZAPOPAN  | ZAPOPAN   | URBANO                     | 449,313                             | 449,313  | 449,313                           | 330,916 74   | %         | 0 0 M2, PATIO   | 1                             | 1                      | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. INDIGENA DE MEZQUITAN   |
| MEZQUITAN REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESC. ROSARIO CASTELLANOS COL. LOS 12   | 20-ZAPOPAN  | ZAPOPAN   | URBANO                     | 59,579                              | 59,579   | 59,579                            | 59,527 100   | %         | 0 0 METROS  | 14                            | 14                     | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA MAESTROS   |
| MAESTROS  REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN LA ESC. EVA BRISEÑO EN LA COLONIA SAN 12   | 20-ZAPOPAN  | SAN ISIDRO  | RURAL                      | 123,536                             | 123,536  | 123,536                           | 122,416 99   | %         | CUADRADOS<br>0 METROS   | 38                            | 38                     | 100%     | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN SAN ISIDRO EJIDAL  |
| ISIDRO EJIDAL  REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN LA ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA EN LA 12  | 20-ZAPOPAN  | ZAPOPAN   | URBANO                     | 87,123                              | 87.123   | 87,123                            | 87,002 100   | %         | CUADRADOS<br>0 0 METROS   | 22                            | 22                     | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ZOQUIPAN  |
| COL. ZOQUIPAN  | 20-ZAPOPAN  | ZAPOPAN   | URBANO                     | 205,484                             | 205,484  | 205,484                           | 197,712 96   | 4         | CUADRADOS<br>0 0 METROS   | 41                            | 41                     | 100%     | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE  |
| ATEMAJAC DEL VALLE REHABILITACION DE TECHOS DE TEJA EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 12  |   | LA PRIMAVERA  | DUDAL                      | 339,955                             | 339,955  | 339,955                           | 273,554 80   |           | CUADRADOS<br>0 0 METROS   | 227                           | 207                    | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA NUEVA PRIMAVERA  |
| COL. NUEVA PRIMAVERA   |   |   | KUKAL                      |                                     |  |                                   |  |           | CUADRADOS   | 221                           | 221                    |          |   |
| POBLADO  | 20-ZAPOPAN  | SAN ISIDRO  | RURAL                      | 193,522                             | 193,522  | 193,522                           | 172,627 89   |           | 0 0 METROS<br>CUADRADOS   | 65                            | 65                     | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO POBLADO OBRA FINIQUITADA  |
|  | 20-ZAPOPAN  | ZAPOPAN   | URBANO                     | 877,436                             | 877,436  | 877,436                           | 877,436 100  | %         | 0 METROS<br>CUADRADOS   | 439                           | 439                    | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LAS AGUILAS, OBRA FINIQUITADA  |
| MUROS EN ESC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL. LA EXPERIENCIA  | 20-ZAPOPAN  | ZAPOPAN   | URBANO                     | 349,484                             | 349,484  | 349,484                           | 275,689 79   | %         | 0 0 METROS<br>CUADRADOS   | 19                            | 19                     | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA EXPERIENCIA   |
| APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN BECAS Y DESPENSAS 37  | 7-EL GRULLO                                       | EL GRULLO   | URBANO                     | 350,000                             | 621,600  | 621,600                           | 621,600 100  | %         | 0 0 METROS<br>CUADRADOS   | 4                             | 4                      | 100%     | ENTREGA DE BECAS A ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS TANTO DE LA CABECERA MUNICIPAL, COMO DE LAS LOCALIDADES. SE ACUMULAN RECURS<br>LOS EJERCICIOS 2007 Y 2008.   |
| SECUNDARIA   |   |   |                            |                                     |  |                                   |  |           |   |                               |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN   |   |   |                            |                                     |  |                                   |  |           |   |                               |                        |          |   |
|  | 20-ZAPOPAN  | ZAPOPAN   | URBANO                     | 112,760                             | 112,760  | 112,760                           | 112,760 100  | %         | 0 0 METROS<br>CUADRADOS   | 245                           | 245                    | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. LAS AGUILAS OBRA FINIQUITADA  |
| CONSRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA TÉCNICA Nº 169. UBICADA EN 12<br>LA CALLE CAMINO VIEJO A SANTA LUCIA NO. S/N EN LA COLONIA NEXTIPAC.  | 20-ZAPOPAN  | NEXTIPAC  | URBANO                     | 1,112,090                           | 1,112,090  | 1,112,090                         | 1,112,090 100  | %         | 0 0 METROS<br>CUADRADOS   | 318                           | 318                    | 100%     | LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA NEXTIPAC OBRA FINIQUITADA  |
| CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. 61 EN LA COL. JARDINES DEL VERGEL II 12 SECCION   | 20-ZAPOPAN  | ZAPOPAN   | URBANO                     | 1,088,795                           | 1,088,795  | 1,088,795                         | 925,698 85   | %         | 0 0 METROS<br>CUADRADOS.  | 1                             | 1                      | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL II SECCION   |
| occord.  |   |   |                            |                                     |  |                                   |  |           | BARDAS,<br>CERCOS   |                               |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. SEC. LAURA COSIO MEJIA 12   | 20-ZAPOPAN  | ZAPOPAN   | URBANO                     | 352,645                             | 352,645  | 352,645                           | 88,162 25  | %         | 0 0 METROS  | 141                           | 141                    | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL MANTE   |
| COL. EL MANTE MANTENIMIENTO  |   |   |                            | 1                                   |  |                                   |  |           | CUADRADOS   |                               |                        |          |   |
| CAMBIO DE PISO SALONES EN SEC. MIXTA 18 COL. CIUDAD GRANJA 12  | 20-ZAPOPAN  | ZAPOPAN   | URBANO                     | 458,236                             | 458,236  | 458,236                           | 426,785 93   | %         | 0 0 METROS<br>CUADRADOS   | 1,309                         | 772                    | 59%      | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CIUDAD GRANJA   |
| REHABILITACIÓN  REH. DE 2 MODULOS EN ESC. SEC. GRAL. 94 COL. PARAISOS DEL COLLI  12  | 20-ZAPOPAN  | ZAPOPAN   | URBANO                     | 169.745                             | 169.745  | 169.745                           | 169.745 100  | e/        | 0 0 METROS  | 24                            | 24                     | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN PARAISOS DEL COLLI, OBRA FINIQUITADA  |
|  |   |   |                            |                                     |  |                                   |  |           | CUADRADOS   | 34                            | 34                     |          |   |
|  | 20-ZAPOPAN  | ZAPOPAN   | URBANO                     | 336,495                             | 336,495  | 336,495                           | 336,291 100  |           | 0 0 METROS<br>CUADRADOS   | 1,232                         | 1,232                  | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA SE NECUENTRA EN LA COLONIA LA TUZANIA OBRA FINIQUITADA  |
|  | 20-ZAPOPAN  | ZAPOPAN   | URBANO                     | 379,650                             | 379,650  | 379,650                           | 379,650 100  | %         | 0 0 METROS<br>CUADRADOS   | 551                           | 551                    | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. TEPEYAC OBRA FINIQUITADA  |
| EQUIPAMIENTO INSTALACION DE MALLA CICLONICA SOBRE BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. LUIS 12   | 20-ZAPOPAN  | COBERTURA MUNICIPAL                                   | URBANO                     | 80,920                              | 80,920   | 80,920                            | 80,918 100   | %         | 0 0 METROS  | 162                           | 162                    | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES   |
| DONALDO COLOSIO COL. MESA DE LOS OCOTES  |   |   |                            |                                     |  |                                   |  |           | CUADRADOS,<br>TALLER  |                               |                        |          |   |
| OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA<br>OTROS   |   |   |                            | -                                   | -  |                                   |  |           |   |                               |                        |          |   |
| CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA MAESTROS EN LA ESCUELA MARGARITA MEZA DE 98   | 8-TLAQUEPAQUE                                     | TLAQUEPAQUE   | URBANO                     | 75,000                              | 75,000   | 75,000                            | 73,076 97  | %         | 0 0 OBRA  | 1                             | 1                      | 100%     | OBRA FINIQUITADA.   |
| JUAREZ COL. LOS ALTOS  |   |   |                            |                                     |  |                                   |  |           |   |                               |                        |          |   |
|  |   |   |                            |                                     |  |                                   |  |           |   |                               |                        |          |   |
| JORAMIENTO DE VIVIENDA VIVIENDA  |   |   |                            |                                     |  |                                   |  |           |   |                               |                        |          |   |
| VIVIENDA REHABILITACIÓN  |   | T   |                            |                                     |  |                                   |  |           |   |                               |                        |          |   |
| VIVIENDA<br>REHABILITACIÓN   | 9-GUADALAJARA                                     | GUADALAJARA   | URBANO                     | 995,600                             | 995,600  | 392,378                           | 104,780 11'  | %         | 0 0 METROS<br>CUADRADOS   | 100                           | 0                      | 0%       | BE ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 4 Y 5 CON UN EJERCIDO DE \$104,798.77 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA \$400,221.55   |
| VIVIENDA  REHABELITACIÓN  MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE FACHADAS EN LA COL. SANTA CECILIA (84,65)  39  |   |   | URBANO                     |                                     |  |                                   |  | Ж         |   | 100                           | 0                      | 0%       |   |
| VIVENDA  REMABLITACIÓN  MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE FACHADAS EN LA COL. SANTA CECILIA (84,68)  39  | 9-GUADALAJARA<br>9-GUADALAJARA                    | GUADALAJARA<br>GUADALAJARA                            | URBANO                     | 995,600<br>1,992,851                | 995,600<br>1,992,851                             | 392,378<br>303,314                | 104,780 11 <sup>1</sup>                                      | %<br>%    | 0 0 METROS<br>CUADRADOS<br>0 0 METROS<br>CUADRADOS                            | 100                           | 0                      | 0%       | \$603,221.55  |
| VIVIENDA  REHABILITACIÓN  MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE FACHADAS EN LA COL. SANTA CECILIA (04,05)  39  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL CIRCUITO PASEO DE LA SELVA (2DA 39)   |   |   | URBANO<br>URBANO           |                                     |  |                                   |  | %<br>%    | 0 0 METROS  | 100                           | 0                      |          | \$800.221.55  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1.2.3.4 CON UN EJERCIDO DE \$1,091.882.36 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FERENCIDO DE \$1,091.882.36 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FERENCIDO DE \$1,091.882.36 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FERENCIDO   |
| UVVENDA  REHABILITACIÓN  MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE FACHADAS EN LA COL. SANTA CECILIA (84.05)  30  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL CIRCUITO PASEO DE LA SELVA (2DA ETAPA) (1.2.2.4)  TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA 3   |   |   | URBANO<br>URBANO<br>URBANO |                                     |  |                                   |  |           | 0 0 METROS CUADRADOS  | 100                           | 0                      |          | \$800.221.55  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1.2.3.4 CON UN EJERCIDO DE \$1,091.882.39 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FEC   |
| VVVINDA  BEHABILITACIÓN  MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE FACHADAS EN LA COL. SANTA CECILIA (04,05)  39  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL CIRCUITO PASEO DE LA SELVA (2DA 39  ETAPA), (1,2,3,4)  | 9-GUADALAJARA                                     | GUADALAJARA   |                            | 1,992,851                           | 1,992,851  | 303,314                           | 1,091,682 55   |           | 0 0 METROS<br>CUADRADOS   | 100                           | 0                      | 0%       | \$600.221.55  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1.2.3.4 CON UN EJERCIDO DE \$1.091,882.38 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FEC<br>\$1.889,537.74 OBRA CONTRATADA EN 2009.  |
| UVURINDA  REHABILITACIÓN  MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE FACHADAS EN LA COL. SANTA CECILIA (94.06)  39  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL CIRCUITO PASEO DE LA SELVA (2DA ELPA/4,12.3.4)  TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA SALCONES DEL CUATRO (ALREDEDOR DEL VASO REGULADOR EN SU EXTREMO SUR) 2DA ETAPA(00)  MINOS RURALES  MINOS RURALES   | 9-GUADALAJARA                                     | GUADALAJARA   |                            | 1,992,851                           | 1,992,851  | 303,314                           | 1,091,682 55   |           | 0 0 METROS CUADRADOS  | 100                           | 0                      | 0%       | 5800.222.55  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1.2.3.4 CON UN EJERCIDO DE \$1.091.882.35 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FE \$1.689.537.74 OBRA CONTRATADA EN 2009.   |
| UVINIONA  REHABILITACIÓN  MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE FACHADAS EN LA COL. SANTA CECILIA (04,05)  39  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL CIRCUITO PASEO DE LA SELVA (2DA ETAPA).(1,2,3,4)  TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL.OMA BALCOMES DEL CUATRO (ALREDEDOR DEL VASO REGUILADOR EN SU EXTREMO SUR). 2DA ETAPAJON  CAMINOS RURALES  CAMINOS DE SACACOSECHA.  | 9-GUADALAJARA                                     | GUADALAJARA   |                            | 1,992,851                           | 1,992,851  | 303,314                           | 1,091,682 55   |           | 0 0 METROS CUADRADOS  | 100                           | 0                      | 0%       | 5800.222.55  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1.2.3.4 CON UN EJERCIDO DE \$1,091.682.36 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FE<br>\$1,689.537.74 OBRA CONTRATADA EN 2009.  |
| UVICENDA  RELIGIBLITACIÓN  MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE FACHADAS EN LA COL. SANTA CECILIA (94.05)  SO  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL CIRCUITO PASEO DE LA SELVA (2DA  ETAPA).(1,2,3,4)  TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA  COL. ONIA BALCONES DEL CUATRO (ALREDEDOR DEL VASO REGULADOR EN SU  EXTREMO BURIJ DA CTAPA/RO)  MINOS RIVIALES  CANINOS DES BACACOSCIVIA.  CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS EN EL POTRERO LOUMA (2   | 9-GUADALAJARA<br>9-GUADALAJARA                    | GUADALAJARA   |                            | 1,992,851                           | 1,992,851  | 303,314                           | 1,091,682 55   | N6        | 0 0 METROS CUADRADOS  | 100                           | 0                      | 0%       | 5800.222.55  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1.2.3.4 CON UN EJERCIDO DE \$1,091.682.36 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FE<br>\$1,689.537.74 OBRA CONTRATADA EN 2009.  |
| UVICENDA  REHABILITACIÓN  MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE FACHADAS EN LA COL. SANTA CECILIA (94,06)  39  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL CIRCUITO PASEO DE LA SELVA (2DA  18 TEAPAJA (2,3,4)  18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA  COLONIA BALCONES DEL CUATRO (ALREDEDOR DEL VASO REGULADOR EN SU  EXTREMO SUR) 2DA ETAPAJON  MINOS RURALES  CAMINOS DE SICACOSECIVA  CONSTRUCCIÓN  | 9-GUADALAJARA<br>9-GUADALAJARA                    | GUADALAJARA<br>GUADALAJARA                            | URBANO                     | 1,992,851<br>2,211,591              | 1,992,851  | 303,314<br>1,548,114              | 1,091,682 55°  | N6        | 0 OMETROS CUADRADOS 0 OMETROS CUADRADOS                                       | 100                           | 0                      | 0%       | \$603.22.56  SHESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1,2,3,4 CON UN EJERCIDO DE \$1,091,582.36 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FE \$1,698,537.74 OBRA CONTRATADA EN 2009.  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO 3663,477.42 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO. OBRA CONTRATADA EN 2009.   |
| UVIENDA  REHABILITACIÓN  MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE FACHADAS EN LA COL. SANTA CECILIA (94.05)  39  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL CIRCUITO PASEO DE LA SELVA (2DA ETAPA), (1.2.3.4)  TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. ONIA BALCONES DEL CUATRO (ALREDEDOR DEL VASO REGULADOR EN SU EXTREMO SURJO DE TAPA), (40)  MINOS RURALES  CAMINOS DE SACACOSECHA  CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS EN EL POTRERO LOMA 12 BALACA COL. PALO GORDO  CAMINOS RURALES  | 9-GUADALAJARA<br>9-GUADALAJARA<br>20-ZAPOPAN      | GUADALAJARA GUADALAJARA PALO GORDO                    | URBANO                     | 1,992,851<br>2,211,891<br>1,200,000 | 1,992,851<br>2,211,591<br>1,200,000              | 303,314<br>1,548,114<br>1,200,000 | 1,091,882 559<br>683,477 309<br>1,198,522 100                | N6        | 0 OMETROS CUADRADOS  0 OMETROS CUADRADOS  0 ORICOMETROS                       | 100                           | 0 0                    | 0%       | \$600,221.55  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1,2.3,4 CON UN EJERCIDO DE \$1,091,892.36 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FE \$1,898,537.74 OBRA CONTRATADA EN 2009.  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO \$663,477.42 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DEL ANTICIPIO. OBRA CONTRATADA EN 2009.  OBRA FINIQUITADA   |
| UVURIDA  REHABILITACIÓN  MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE FACHADAS EN LA COL. SANTA CECILIA (84,68)  SS  MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE FACHADAS EN LA COL. SANTA CECILIA (84,68)  SS  MEJORAMIENTO DE LA VIVUENDA EN EL CIRCUITO PASEO DE LA SELVA (2DA 39 ETAPA)(1,2,3,4)  TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL.ONA BALCONES DEL CUATRO (ALREDEDOR DEL VASO REGULADOR EN SU EXTREMO SUM) STA ETAPA(8)  LONGO SURVALES  CAMINOS DE SACACOSECINA.  COURSTRUCCIÓN  CONSTRUCCIÓN  CONTRUCCIÓN  CONTR | 9-GUADALAJARA<br>9-GUADALAJARA<br>20-ZAPOPAN      | GUADALAJARA<br>GUADALAJARA                            | URBANO                     | 1,992,851<br>2,211,591              | 1,992,851  | 303,314<br>1,548,114              | 1,091,682 55°  | 55        | 0 OMETROS CUADRADOS 0 OMETROS CUADRADOS                                       | 100                           | 0 0                    | 0%       | \$600,221.55  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1,2.3,4 CON UN EJERCIDO DE \$1,091,892.36 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FE \$1,898,537.74 OBRA CONTRATADA EN 2009.  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO \$663,477.42 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DEL ANTICIPIO. OBRA CONTRATADA EN 2009.  OBRA FINIQUITADA   |
| UVURIDA  REHABILITACIÓN  MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE FACHADAS EN LA COL. SANTA CECILIA (04,08)  SS  MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE FACHADAS EN LA COL. SANTA CECILIA (04,08)  SS  MEJORAMIENTO DE LA VIVUENDA EN EL CIRCUITO PASEO DE LA SELVA (2DA 39 ETAPA),1,2,3,4  TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL.ONIA BALCONES DEL CUAITRO (ALREDEDOR DEL VASO REGULADOR EN SU EXTREMO SUM), 2DA ETAPA,(04)  MINOS RURALES  COMISTRUCCIÓN  CONSTRUCCIÓN  CONSTRUCCIÓN  CONSTRUCCIÓN  CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS EN EL POTRERO LOMA 12 BLANCA COL. PALO GORDO  CAMINOS RURALES  CAMINOS RURALES  CAMINOS RURALES  | 9-GUADALAJARA<br>9-GUADALAJARA<br>20-ZAPOPAN      | GUADALAJARA GUADALAJARA PALO GORDO                    | URBANO                     | 1,992,851<br>2,211,891<br>1,200,000 | 1,992,851<br>2,211,591<br>1,200,000              | 303,314<br>1,548,114<br>1,200,000 | 1,091,882 559<br>683,477 309<br>1,198,522 100                | 55        | 0 OMETROS CUADRADOS  0 OMETROS CUADRADOS  0 ORICOMETROS                       | 100                           | 0 0 5 5                | 0%       | \$600.221.55  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1.2.3.4 CON UN EJERCIDO DE \$1,091.892.36 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FE \$1,096.537.74 OBRA CONTRATADA EN 2009.  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO \$663,477.42 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO. OBRA CONTRATADA EN 2009.  OBRA FINIQUITADA  OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL CAMINO TRONCAL DEL POBLADO DE SAN RAFAEL A                  |
| UVICENDA  RELYABILITACIÓN  MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE FACHADAS EN LA COL. SANTA CECILIA (94.05)  30  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL CIRCUITO PASEO DE LA SELVA (2DA ETAPA) (1,2,3,4)  TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. ONIA BALCONES DEL CUATRO (ALREDEDOR DEL VASO REGULADOR EN SU EXTREMO SUNJO DE TAPPA (10)  MINOS RIFRALES  COMPRENCIONO DE ENPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS EN EL POTRERO LOMA 12  CAMINOS DE SACACOSECIA  CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS EN EL POTRERO LOMA 12  CAMINOS RURALES  CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO TRONCAL DEL POB. SAN 12  RAFAEL EN LA SOC. DE PEQUEBROS PROP. RURALES DE ZAPOPAN  MUROS DE CONTENCICION   | 9-GUADALAJARA 9-GUADALAJARA 20-ZAPOPAN 20-ZAPOPAN | GUADALAJARA GUADALAJARA PALO GORDO SAN RAFAEL TERCERO | RURAL RURAL                | 1,992,851<br>2,211,591<br>1,200,000 | 1,992,851<br>2,211,591<br>1,200,000<br>1,200,000 | 1,548,114                         | 1,091,682 55<br>663,477 30<br>1,198,522 100<br>1,198,302 100 | 56        | 0 GMETROS CUADRADOS  0 OMETROS CUADRADOS  0 OMETROS  0 OKILÓMETROS            | 100                           | 0 0 5                  | 0%       | \$600.221.55  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1.2.3.4 CON UN EJERCIDO DE \$1,091.892.36 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FE \$1,096.537.74 OBRA CONTRATADA EN 2009.  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO \$663,477.42 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO. OBRA CONTRATADA EN 2009.  OBRA FINIQUITADA  OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL CAMINO TRONCAL DEL POBLADO DE SAN RAFAEL A                  |
| UVIENDA  REI-MABILITACIÓN  MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE FACHADAS EN LA COL. SANTA CECILIA (94.05)  30  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL CIRCUITO PASEO DE LA SELVA (2DA 51.04)  TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. ONIA BALLCONES DEL CUATRO (AUREDEDOR DEL VASO REGULADOR EN SU EXTREMO SUN DA CETAPA/NO.  CONSTRUCCIÓN DE ENPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS EN EL POTRERO LOMA 12.04  COMSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS EN EL POTRERO LOMA 12.04  CAMINOS RURALES  CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO TRONCAL DEL POB. SAN 12.04  CAMINOS RURALES  CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO TRONCAL DEL POB. SAN 12.04  MUROS DE CONTENCIÓN   | 9-GUADALAJARA<br>9-GUADALAJARA<br>20-ZAPOPAN      | GUADALAJARA GUADALAJARA PALO GORDO                    | URBANO                     | 1,992,851<br>2,211,891<br>1,200,000 | 1,992,851<br>2,211,591<br>1,200,000              | 303,314<br>1,548,114<br>1,200,000 | 1,091,882 559<br>683,477 309<br>1,198,522 100                | 56        | 0 OMETROS CUADRADOS  0 OMETROS CUADRADOS  0 ORICOMETROS                       | 100                           | 6 84                   | 0%       | \$600.221.55  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1.2.3.4 CON UN EJERCIDO DE \$1,091.892.36 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FE \$1,096.537.74 OBRA CONTRATADA EN 2009.  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO \$663,477.42 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO. OBRA CONTRATADA EN 2009.  OBRA FINIQUITADA  OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL CAMINO TRONCAL DEL POBLADO DE SAN RAFAEL A                  |
| WEINDA  REHMBILITACIÓN  MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE FACHADAS EN LA COL. SANTA CECILIA (94.05)  30  MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE FACHADAS EN LA COL. SANTA CECILIA (94.05)  31  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL CIRCUITO PASEO DE LA SELVA (2DA ETAPA) (1,2,2,4)  TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONA BALCOMES DEL CUATRO (ALREDEDOR DEL VASO REGULADOR EN SU EXTREMO SUBJO DE TAPA/400)  ININOS RURALES  CAMINOS DE SACACOSECHA  CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS EN EL POTRERO LOMA 12  BARACA COL. PALO GONDO  CAMINOS RURALES  CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO TRONCAL DEL POB. SAN 12  RAFAEL EN LA ASOC. DE PEQUEÑOS PROP. RURALES DE ZAPOPAN  MUROS DE CONTENCIÓN  TRABAJOS DE TERRI. PARA LA CONST. DE QUARDAGANADO EJIDO LOS PATIOS 12  | 9-GUADALAJARA 9-GUADALAJARA 20-ZAPOPAN 20-ZAPOPAN | GUADALAJARA GUADALAJARA PALO GORDO SAN RAFAEL TERCERO | RURAL RURAL                | 1,992,851<br>2,211,591<br>1,200,000 | 1,992,851<br>2,211,591<br>1,200,000<br>1,200,000 | 1,548,114                         | 1,091,682 55<br>663,477 30<br>1,198,522 100<br>1,198,302 100 | 56        | 0 GMETROS CLADRADOS  0 METROS CLADRADOS  0 METROS  0 KILÓMETROS  0 KILÓMETROS | 100                           | 0<br>0<br>0<br>5       | 0%       | \$600.221.55  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1.2.34 CON UN EJERCIDO DE \$1.091.892.35 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FE \$1.096.357.74 OBRA CONTRATADA EN 2009.  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO \$663.477.42 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO. OBRA CONTRATADA EN 2009.  OBRA FRINQUITADA  OBRA FRINQUITADA  OBRA FRINQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL CAMINO TRONCAL DEL POBLADO DE SAN RAFAELA. |
| WELFORAMENTO DE MAGEN DE FACHADAS EN LA COL. SANTA CECILIA (94,05)  MEJORAMIENTO DE MAGEN DE FACHADAS EN LA COL. SANTA CECILIA (94,05)  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL CIRCUITO PASEO DE LA SELVA (2DA  SETAPA/1,12,3,4)  TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (ALREDEDOR DEL VASO REGULADOR EN SU  EXTREMO SURJA CETAPA/00)  INIOS RURALES  CAMINOS DE SACACOSECHA  CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS EN EL POTRERO LOMA. 12  BLANCA COL. PALO GORDO  COMSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS EN EL POTRERO LOMA. 12  CAMINOS RURALES  CAMINOS RURALES  CAMINOS RURALES  CAMINOS RURALES  CAMINOS RURALES  CAMINOS DE SACACOSECHA  CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO TRONCAL DEL POB. SAN 12  RAFAEL EN LA ASOC. DE PEQUEÑOS PROP. RURALES DE ZAPOPAN  MURIOS DE CONTENCIÓN  TRABAJOS DE TERM. PARA LA CONST. DE GUARDAGANADO EJIDO LOS PATIOS 12  OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES   | 9-GUADALAJARA 9-GUADALAJARA 20-ZAPOPAN 20-ZAPOPAN | GUADALAJARA GUADALAJARA PALO GORDO SAN RAFAEL TERCERO | RURAL RURAL                | 1,992,851<br>2,211,591<br>1,200,000 | 1,992,851<br>2,211,591<br>1,200,000<br>1,200,000 | 1,548,114                         | 1,091,682 55<br>663,477 30<br>1,198,522 100<br>1,198,302 100 | 56        | 0 GMETROS CLADRADOS  0 METROS CLADRADOS  0 METROS  0 KILÓMETROS  0 KILÓMETROS | 100                           | 0 0 5                  | 0%       | \$600.221.55  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1,2.34 CON UN EJERCIDO DE \$1,091,882.38 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FEC \$1,080.337.74 OBRA CONTRATADA EN 2008.  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO \$663,477.42 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO. OBRA CONTRATADA EN 2009.  OBRA FINIQUITADA  OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL CAMINO TRONCAL DEL POBLADO DE SAN RAFAEL AI                 |
| UVINIONA  REHABILITACIÓN  MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE FACHADAS EN LA COL. SANTA CECILIA (94.95)  39  MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE FACHADAS EN LA COL. SANTA CECILIA (94.95)  39  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL CIRCUITO PASEO DE LA SELVA (2DA 51/47A),11.23.4)  TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLOMIA BALCONES DEL CUATRO (ALREDEDOR DEL VASO REGULADOR EN SU EXTREMO SUNDA ETAPAJA(9)  MINOS RURALES  CAMINOS DE SACALOSECHA  CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS EN EL POTRERO LOMA 12  BLANCA COL. PALO GORDO  CAMINOS RURALES  CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO TRONCAL DEL POB. SAN 12  CAMINOS RURALES  CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO TRONCAL DEL POB. SAN 12  MUROS DE CONTENCIÓN  TIRABAJOS DE TERM. PARA LA CONST. DE GUARDAGANADO EJIDO LOS PATIOS 12   | 9-GUADALAJARA 9-GUADALAJARA 20-ZAPOPAN 20-ZAPOPAN | GUADALAJARA GUADALAJARA PALO GORDO SAN RAFAEL TERCERO | RURAL RURAL                | 1,992,851<br>2,211,591<br>1,200,000 | 1,992,851<br>2,211,591<br>1,200,000<br>1,200,000 | 1,548,114                         | 1,091,682 55<br>663,477 30<br>1,198,522 100<br>1,198,302 100 | % % %     | 0 GMETROS CLADRADOS  0 METROS CLADRADOS  0 METROS  0 KILÓMETROS  0 KILÓMETROS | 100<br>100<br>100<br>100<br>5 | 0<br>0<br>0<br>5<br>5  | 0%       | \$600.221.55  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1,2.34 CON UN EJERCIDO DE \$1,091,882.38 SUMADO AL ACUMULADO DA UN EJERCIDO A LA FEC \$1,080.337.74 OBRA CONTRATADA EN 2008.  EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO \$663,477.42 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO. OBRA CONTRATADA EN 2009.  OBRA FINIQUITADA  OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL CAMINO TRONCAL DEL POBLADO DE SAN RAFAEL AI                 |

| EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE                         |                     |                     |         |             |   |                   | (ciiids i  | о резоз у р | orcentajes sin ii       | an uecilla                  | ,                       |                  |                        |          |  |
|---|---------------------|---------------------|---------|-------------|---|-------------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|----------|--|
|   |                     |                     |         |             |   | ursos presupuesta |            |             | Rendimiento             | s Financieros               |                         | Ava              | ince Fisico            |          |  |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                       | Municipio           | Localidad           | Ambito  | Total Anual |   | Programado        | Ejercido   | Avance %    | Acumulados<br>Generados | s al Trimestre<br>Ejercidos | Unidad de<br>Medida     | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| 1   |                     |                     |         | 2           | 3                                       | 4                 | 5          | 5/3         | 6                       | 7                           | 8                       | 9                | 10                     | 10/9     | 11   |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CAMINO A TELESECUNDARIA COL.<br>POBLADO DE HUAXTLA | 120-ZAPOPAN         | HUAXTLA             | RURAL   | 1,251,123   | 3 1,251,123                             | 1,251,123         | 1,123,79   | 1 90%       | 0                       |                             | 0 METRO<br>CUADRADO     | 5,819            | 5,819                  | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO HUAXTLA   |
|   |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
| INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA                               |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION DE UN BAÑO GARRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES      | 120-ZAPOPAN         | SAN JUAN            | RURAL   | 186.461     | 1 186.461                               | 186 461           | 144.58     | 8 78%       | 0                       |                             | 0 ML, CANALES DE        | 162              | 162                    | 100%     |  |
| EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN  |                     |                     |         | 133,13      |   |                   |            |             | _                       |                             | RIEGO                   |                  |                        |          |  |
| GASTOS INDIRECTOS   |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
| SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS                                  |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
| HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION Y CONTROL DE<br>OBRAS            | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO  | 2,618,291   | 1 2,618,291                             | 2,618,291         | 1,805,16   | 3 69%       | 0                       |                             | 0 ASISTENCIA<br>TÉCNICA | 1                | 1                      | 70%      | EL DESTINO DEL GASTO CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION, CONTROL, SEGUMIENTO Y EVAL<br>DE OBRAS.   |
|   |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
| PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA   |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL  ADQUISICION Y EQUIPO DE MATERIAL                      | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO  | 1,745,517   | 7 1,745,517                             | 1,745,517         | 658.77     | 7 38%       | 0                       | ı                           | 0 EQUIPO                | 1                | 0                      | 37%      | EL DESTINO DEL GASTO CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA DAR FORTALECIMIENTO  |
|   |                     |                     |         | 1,111,111   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 11. 14.4          |            |             | _                       |                             |                         |                  |                        |          | CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR CON EFICACIA Y EFECTIVIDAD LAS FUNCIONES Y ACTIVIDAD SE TIENEN ENCOMENDADAS.  |
| OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL                                 |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
| OTROS   |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
| Aportaciones a Municipios   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL   | 1,309,521   | 1 1,309,521                             | 1,309,521         | 1,309,52   | 1 100%      | 51,903                  | 8                           | 0 OTROS                 | 0                | 0                      | 0%       |  |
|   |                     |                     |         |             |   |                   |            | <u> </u>    |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
| FORTAMUN<br>INVERSIÓN   |                     |                     | · -     | 445,397,402 | 2 445,397,402                           | 445,397,402       | 443,107,94 | 7 99%       | 5,477,674               | 3,188,21                    | 9                       | 444,143,023      | 441,853,568            | 99%      |  |
| EQUIPAMIENTO ADQUISICIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                            | 120-ZAPOPAN         | COBERTURA MUNICIPAL | Libbano | 28,640,718  | 8 28,640,718                            | 28,640,718        | 28,640,71  | 8 100%      |                         |                             | 0 VEHÍCULO              | 28,640,718       | 28.640.718             | 100%     | ADQUISICION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008   |
| ADQUISICIONES DE VENICOLOS DE SEGUNDAD PUBLICA  | 120/254-01-544      | COBERTORA MONICIPAL | UKBANO  | 28,040,716  | 20,040,710                              | 20,040,710        | 20,040,711 | 0 10076     |                         |                             | U VERICOLO              | 20,040,710       | 20,040,710             | 100/6    | ADQUISICION DE VERTICOCOS DE SEGUNDAD POBLICA CONNESPONDIENTES AL ESENCICIO 2006   |
| ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD   | 120-ZAPOPAN         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO  | 110,000     | 0 110,000                               | 110,000           | 110,00     | 0 100%      | 0                       |                             | 0 OTROS                 | 110,000          | 110,000                | 100%     | COMPRA DE ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008  |
| VEHICULOS DE ASEO PUBLICO   | 120-ZAPOPAN         |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          | ADQUISICION DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTES AL 2009  |
|   | 120-ZAPOPAN         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO  | 41,118,480  | 0 41,118,480                            | 41,118,480        | 41,118,48  | 0 100%      | 0                       |                             | 0 VEHÍCULO              | 41,118,480       | 41,118,480             | 100%     | ADQUISICION DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTES AL 2009  |
| GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES  |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
| SUELDOS Y SALARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA   | 120-ZAPOPAN         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO  | 350,365,09  | 350,365,091                             | 350,365,091       | 348,075,63 | 6 99%       | 5,477,674               | 3,188,21                    | 9 PRESTACIÓN            | 350,365,091      | 348,075,636            | 99%      | SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS 2008 A SEGURIDAD PUBLICA  |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN   |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
| APORTACIONES A MUNICIPIOS   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL   | 1,155,288   | 8 1,155,288                             | 1,155,288         | 1,155,28   | 8 100%      | 0                       |                             | 0 OTROS                 | 0                | 0                      | 0%       |  |
| PAGO DE INTERESES   | 120-ZAPOPAN         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO  | 17,372,222  | 2 17,372,222                            | 17,372,222        | 17,372,22  | 2 100%      | 0                       |                             | 0 OTROS                 | 17,372,222       | 17,372,222             | 100%     | PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTES A 2008 DE LA DEUDA PUBLICA  |
| VESTUARIO Y EQUIPO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                | 120-ZAPOPAN         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO  | 6,536,511   | 1 6,536,511                             | 6.536.511         | 6.536.51   |             | 0                       |                             | 0 UNIDAD                | 6.536.511        | 6.536.511              | 100%     | PAGO DE VESTUARIO Y EQUIPO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008   |
| TESTORING FEGURIO FRANCE EL ENGONAL DE GEGUNIDAD FOGEION                                | 120204 01744        | DODERIO OF MONON AL | UND/410 | 0,000,011   | 0,000,011                               | 0,000,011         | 0,000,01   | 100%        |                         |                             | o orange                | 0,000,011        | 0,000,011              | 100%     | THOO SE VESTORATO T EQUIL OT PROVEET ELICOTORE SE SECONDAD T OSERON CONTRESI CHIDIENTE PRE ESENCICIO ESCO  |
| REMANENTE DEL FORTALECIMIENTO   | 37-EL GRULLO        | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO  | 99,092      | 2 99,092                                | 99,092            | 99,09      | 2 100%      | 0                       |                             | 0 PAGO                  | 1                | 1                      | 100%     | REMANENTE DEL EJERCICIO 2008 APLICADO EN SERVICIOS GENERALES   |
| FAETA   |                     |                     |         | 621,117     | 7 621,117                               | 621,117           | 621,11     | 7 100%      |                         |                             |                         |                  |                        | NaN      |  |
| EDUCACIÓN DE ADULTOS  |                     |                     |         | -           |   |                   |            |             | 0                       |                             | u                       | U                | · ·                    | Nan      |  |
| REDUCIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO                                     | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO  | 621,117     | 7 621,117                               | 621,117           | 621,11     | 7 100%      | 0                       |                             | 0 ADULTO                | 0                | 0                      | 0%       | LA CANTIDAD DE \$575,805.00 CORRESPONDE AL INCREMENTO DE LAS PRESTACIONES DE CAPACITACION Y DESARROLLO, DESPENSA Y PREVISION SOC<br>MULTIRLE, DEL PERSONAL OPERATIVO DE BASE SINDICALIZADO DEL EJERCICIO 2008 Y EJERCIDOS EN EL 2009. LA CANTIDAD DE \$45,312.00 CORRESPON<br>PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 2008 EJERCIDOS EN EL 2009. |
|   |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          | PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 2008 EJERCIDOS EN EL 2009.   |
| 4-JALISCO RECURSO 2007  IPORTACIONES FEDERALES (142 REGISTROS)                          |                     |                     |         |             | T                                       |                   |            | T           | T                       |                             | T                       |                  |                        |          |  |
| FAIS FISM   |                     |                     |         | 79,738,768  | 5 79,738,765                            | 79,738,765        | 66,197,66  | 0 83%       | 6,318,679               | )                           | 0                       | 145,258          | 143,916                | 99%      |  |
| AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE  |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCIÓN  |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
| CONST. DE RED DE AGUA POTABLE COL. LA REVOLUCION  | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO  | 504,882     | 2 504,882                               | 504,882           | 489,85     | 3 97%       | 0                       |                             | 0 SISTEMA               | 1                | 1                      | 100%     |  |
|   |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
|   |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
| CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO EL QUEMADO POBLADO EL QUEMADO                | 120-ZAPOPAN         | EL QUEMADO          | RURAL   | 450,000     | 0 450,000                               | 450,000           | 371,59     | 1 83%       | 0                       |                             | 0 METRO LINEAL          | 900              | 900                    | 100%     |  |
|   |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
|   |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
| CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIA DE JESUS ROMO COL. LOS MAESTROS         | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO  | 90,056      | 6 90,056                                | 90,056            | 90,05      | 4 100%      | 0                       |                             | 0 SISTEMA               | 1                | 1                      | 100%     |  |
|   |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
|   |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
| CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES COL. PRADERAS DE SAN ANTONIO             | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO  | 519,850     | 0 519,850                               | 519,850           | 394,28     | 2 76%       | 0                       |                             | 0 SISTEMA               | 1                | 1                      | 100%     |  |
|   |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
|   |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
| CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES D                 | E 120-ZAPOPAN       | SAN ANTONIO         | RURAL   | 113,739     | 9 113,739                               | 113,739           | 97,36      | 3 86%       | 0                       |                             | 0 METRO LINEAL          | 227              | 227                    | 100%     | FINIQUITO  |
| SAN ANTONIO   |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
|   |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
| CONST. DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES COL. JARDINES DE SAN ANTONI                 | 0 120-ZAPOPAN       | ZAPOPAN             | URBANO  | 146,328     | 8 146,328                               | 146,328           | 84,77      | 0 58%       | 0                       |                             | 0 SISTEMA               | 1                | 1                      | 100%     |  |
|   |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
|   |                     |                     |         |             |   |                   |            |             |                         |                             |                         |                  |                        |          |  |
|   |                     |                     |         |             |   |                   |            |             | 1                       |                             | 1                       |                  |                        |          |  |

| EJERCICIO FISCAL: 2009  |  |                   |        |             |           |                  | (cilias eli pesos | y porcentajes sin  | incluir decimales)   |                  |                  |                        |          |  |
|---|--|-------------------|--------|-------------|-----------|------------------|-------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |  |                   |        |             |           | rsos presupuesta |                   | Rendimien  | tos Financieros      |                  | Avan             | ce Fisico              |          |  |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                                    | Localidad         | Ambito | Total Anual |           | rogramado        | Ejercido Avano    | Acumulad   | los al Trimestre Uni | idad de<br>edida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| 1   |  |                   |        | 2           | 3         | 4                | 5 5/3             |  | 7                    | 8                | 9                | 10                     | 10/9     | 11   |
| CONST. DE RED DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO CALLE HIGUERILLAS COL.<br>LOMAS DE TABACHINES 1ERA SECCION                         | 120-ZAPOPAN                                  | ZAPOPAN           | URBANO | 419,903     | 3 419,903 | 419,903          | 344,272 829       | 6  | 0 0 METRO            | LINEAL           | 840              | 84                     | 100%     |  |
|   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
| CONST. DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL PREDIO AGUA   | 120-ZAPOPAN                                  | ZAPOPAN           | URBANO | 314,849     | 9 314,849 | 314,849          | 35,033 119        |  | O OMETRO             | LINEAL           | 630              | 69                     | 100%     |  |
| AZUL COL. VICTOR HUGO   | 120-ZAPOPAN                                  | ZAPOPAN           | URBANO | 314,648     | 314,649   | 314,049          | 35,033            | 0  | UMETRO               | LINEAL           | 630              | 63                     | 100%     |  |
|   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
| CONST. RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. ROBERTO OROZCO   | 120-ZAPOPAN                                  | ZAPOPAN           | URBANO | 565.063     | 3 565.063 | 565.063          | 565.063 100       | 5  | 0 0 METRO            | LINEAL           | 1.130            | 1.13                   | 100%     | OBRA FINIQUITADA   |
|   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
|   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES CALLES LATON,<br>HIERRO, CENTENERIO Y PUERTO ACAPULCO COL. MIRAMAR POMIENTE | 120-ZAPOPAN                                  | ZAPOPAN           | URBANO | 700,000     | 0 700,000 | 700,000          | 679,428 979       | 6  | 0 0 METRO            | LINEAL           | 1,400            | 1,40                   | 100%     | OBRA FINIQUITADA   |
| HIERRO, CENTENERIO Y PUERTO ACAPULCO COL. MIRAMAR PONIENTE  |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
|   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS<br>CALLES DE LA COL. FLORESTA DEL COLLI                        | 120-ZAPOPAN                                  | ZAPOPAN           | URBANO | 700,000     | 0 700,000 | 700,000          | 670,566 969       | 6  | 0 0 METRO            | LINEAL           | 1,400            | 1,40                   | 100%     | OBRA FINIQUITADA   |
| CALLES DE LA COL. PLONESTA DEL COLLI  |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
|   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DE LA COL. MIRADOR ESCONDIDO                           | 120-ZAPOPAN                                  | ZAPOPAN           | URBANO | 980,374     | 4 980,374 | 980,374          | 980,374 1001      | %  | 0 0 METRO            | LINEAL           | 980              | 98                     | 100%     |  |
|   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
|   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DEAGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA NUEVA<br>ESPAÑA  | 120-ZAPOPAN                                  | ZAPOPAN           | URBANO | 840,362     | 2 840,362 | 840,362          | 840,362 100       | %  | 0 0 METRO            | LINEAL           | 1,681            | 1,68                   | 1 100%   |  |
|   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
|   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA<br>ARENALES TAPATIOS SEGUNDA SECCION                            | 120-ZAPOPAN                                  | ZAPOPAN           | URBANO | 586,245     | 5 586,245 | 586,245          | 509,927 879       | 6  | 0 0 METRO            | LINEAL           | 1,172            | 1,17                   | 100%     |  |
|   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
| EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE D   | T to LIGOTOTION OUT I                        | SANTO DOMINGO DE  | DUDAL  | 244,340     | 0 244,340 | 244,340          | 244,340 100°      |  | 0 0 LÍNEA E          | 0.5              |                  |                        | 2 100%   | SE EQUIPO Y ELECTRIFICO LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DOS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |
| SANTO DOMINGO Y HUAJACATLAN   | E 40-HOSTOTIPAQUIELO                         | GUZMÁN (SANTO DON | MINGO) | 244,340     | 244,340   | 244,340          | 244,340 100       | 76   | CONDU                | JCCIÓN           | 2                |                        | 100%     | SE EQUIPO 1 ELECTRIFICO DAS LINEAS DE CONDUCCION DE ASUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DOS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |
|   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
| POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
| EQUIPAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROMECANICA EQUIPO DE BOMBEO POZO   | 120-ZAPOPAN                                  | LOS PATIOS        | RURAL  | 99,458      | 8 99,458  | 99,458           | 99,458 100        | 16   | 0 0 0000             |                  | -1               |                        | 100%     | OBRA FINIQUITADA   |
| PROFUNDO POB. LOS PATIOS  |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
|   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
| ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS  |  |                   |        |             |           |                  |                   |  | 1                    |                  |                  |                        |          |  |
| RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN  |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
| CONST. RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. LA PALMIRA  | 120-ZAPOPAN                                  | ZAPOPAN           | URBANO | 335,961     | 1 335,961 | 335,961          | 335,961 100       | %  | 0 0 METRO<br>CÚBICO  | OS<br>OS         | 101              | 10                     | 100%     |  |
|   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
|   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
| RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO  CONST. DE PASO DE ALCANTARILLA EN LA PEQUEÑA PROPIEDAD SAN PABLO                       | 120-ZAPOPAN                                  | ZAPOPAN           | URBANO | 450,895     | 5 450,895 | 450,895          | 410,129 919       | 6  | 0 0 OBRA             |                  | 1                |                        | 90%      |  |
|   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
|   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
| CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. HUMEDO DE NEXTIPAC 1ERA<br>SECCION   | 120-ZAPOPAN                                  | ZAPOPAN           | URBANO | 343,850     | 0 343,850 | 343,850          | 167,051 499       | 6  | 0 0 METRO            | LINEAL           | 430              | 43                     | 100%     |  |
| occoron.  | 1  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
|   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
| CONST. DE RED DE ALCNT. SANITARIO EN VARIAS CALLES COL. SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS   | 120-ZAPOPAN                                  | ZAPOPAN           | URBANO | 600,468     | 8 600,468 | 600,468          | 543,396 909       | 6  | 0 0 METRO            | LINEAL           | 751              | 75                     | 100%     |  |
|   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
|   | <u>                                     </u> |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
| CONST. DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. SAN FRANCISCO LA BOLA   | 120-ZAPOPAN                                  | ZAPOPAN           | URBANO | 84,437      | 7 84,437  | 84,437           | 82,712 989        | 6  | 0 0 METRO            | LINEAL           | 106              | 10                     | 100%     |  |
|   | 1  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
|   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
| CONST. LINES DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COL. PARAISOS DEL COLLI  | 120-ZAPOPAN                                  | ZAPOPAN           | URBANO | 252,299     | 9 252,299 | 252,299          | 252,299 1001      | %  | 0 0 METRO            | LINEAL           | 315              | 31                     | 100%     |  |
|   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
| CONST. RED DE ALC. ASNITARIO VARIAS CALLES COL. EL ALAMO  | 120-ZAPOPAN                                  | EL ÁLAMO          | RURAL  | 460,000     | 400.000   | 460,000          | 460,000 100°      |  |                      | LINEAL           |                  |                        | 5 100%   |  |
| CONST. RED DE ALC. ASNITARIO VARIAS CALLES COL. EL ALAMO  | 120-ZAPOPAN                                  | EL ALAMO          | RUKAL  | 460,000     | 0 460,000 | 460,000          | 460,000 100       | The Control of the Co | UMETRO               | LINEAL           | 575              | 57                     | 100%     |  |
|   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |
|   |  |                   |        |             |           |                  |                   |  |                      |                  |                  |                        |          |  |

#### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                |               |        |              |               |                   |                      | y porcontajec om | ·                                 |                    |                    |                        |          |  |
|--|----------------|---------------|--------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------|--|
|  |                |               |        |              | Monto de recu | rsos presupuesta  | rios                 | Rendimient       | os Financieros<br>os al Trimestre |                    | Avan               | nce Fisico             |          |  |
| Destino del gasto (Denominación o descripción)   | Municipio      | Localidad     | Ambito | Total Anual  | Acum          | ulado al Trimestr | e Avan               |                  |                                   | nidad de<br>Medida | Programado Anual   | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones  |
|  |                |               |        | Total Allaus | Ministrado F  | Programado<br>4   | Ejercido 5/5         | Generados        |                                   | Medida<br>8        | r rogramado zaradi | 10                     | 10/9     | 11   |
| CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COL. MESA DE LOS OCOTES   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN       | URBANO | 640,273      | 3 640,273     | 640,273           | 5 5/-<br>640,273 100 |                  |                                   | O LINEAL           | 427                | 10 427                 | 100%     | 11   |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
| CONST. RED DE ALC. SANITARIO COL. LA MARTINICA   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN       | URBANO | 873.268      | 873.268       | 873,268           | 712,290 829          | 4                | n nmeter                          | O LINEAL           | 1.002              | 1.002                  | 100%     |  |
| CORST. RED DE ALC. SANTI AND COL. EA MARTIMOA  | 12012AF OF AIN | 2A-O-AN       | GREANO | 673,200      | 073,200       | 673,200           | 712,290 62           |                  | U UMETRO                          | O LINEAL           | 1,092              | 1,082                  | 10076    |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
| CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COL. LOS COLORINES  | 120-ZAPOPAN    | LOS COLORINES | RURAL  | 669,741      | 1 669,741     | 669,741           | 578,202 869          | 6                | 0 0 METRO                         | OLINEAL            | 837                | 837                    | 100%     |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
| CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COLINAS DE LA PRIMAVERA   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN       | URBANO | 516,981      | 516,981       | 516,981           | 516,980 100          | %                | 0 0 METRO                         | O LINEAL           | 646                | 646                    | 100%     | FINIQUITO  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
| CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COLINAS DE LA PRIMAVERA   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN       | URBANO | 322,890      | 322.890       | 322.890           | 282,424 875          | ,                | o ometer                          | O LINEAL           | 404                | 404                    | 100%     |  |
| CONST. RED DE ALC. SANTI AND VARIAG CALLES COLINAS DE LA PRIMAVERA   | 12012AF OF AIN | ZAFOFAN       | UNBANO | 322,050      | 322,080       | 322,090           | 202,424 07           |                  | U UMETRO                          | O LINEAL           | 404                | 404                    | 10076    |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
| CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COLONIA LA GLORIA DEL COLLI   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN       | URBANO | 316,594      | 316,594       | 316,594           | 292,198 929          | 6                | 0 0 METRO                         | O LINEAL           | 396                | 396                    | 100%     | OBRA FINIQUITADA   |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
| CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES DE LA COL. PREDIO EL ZAPOTE   | 120-ZAPOPAN    | EL ZAPOTE     | RURAL  | 428,834      | 4 428,834     | 428,834           | 407,944 955          | 6                | 0 0 METRO                         | O LINEAL           | 288                | 288                    | 100%     |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
| CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL CARACOL  | 120-ZAPOPAN    | EL CARACOL    | DUDAI  | 843.146      | 843.146       | 843,146           | 734,825 875          | ,                | o ometer                          | O LINEAL           | 1.054              | 1.054                  | 100%     |  |
| CONST. RED DE ALC. SANTI ANO VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL CARACOL  | 12012AF OF AIN | EL CAROCOL    | KUKAL  | 043,140      | 5 643,140     | 043,140           | 734,020 67           |                  | U UMETRO                          | O LINEAL           | 1,034              | 1,004                  | 10076    |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
| CONST. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JESUS GARCIA COL. AGUA FRIA   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN       | URBANO | 33,634       | 33,634        | 33,634            | 33,634 100           | %                | 0 0 METRO                         | OLINEAL            | 35                 | 35                     | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN AGUA FRIA OBRA FINIQUITADA |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
| CONST. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES COLONIA VICENTE   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN       | URBANO | 534,280      | 534,280       | 534,280           | 534,255 100          | %                | 0 0 METRO                         | O LINEAL           | 667                | 667                    | 100%     |  |
| GUERRERO   |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE DED DE ALCANTADIU ADO SANITADIO CALLE HAN DE LA  | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN       | URRANO | 401.698      | 8 401.698     | 401.698           | 200,849 505          | ,                | o ometro                          | O LINEAL           | 502                | 503                    | 100%     |  |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JUAN DE LA<br>BARRERA COL. LOMAS DE TABACHINES 2DA SECC.                           | 12012AF OF AIN | ZAFOFAN       | UNBANO | 401,080      | 401,080       | 401,050           | 200,048 50           |                  | U UMETRO                          | O LINEAL           | 302                | 302                    | 10076    |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CONCEPCION<br>NARANJO, FRANCISCO NARANJO Y CAMINO RIO BLANCO COL. SAN RAFAEL | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN       | URBANO | 583,779      | 9 583,779     | 583,779           | 583,138 100          | %                | 0 0 METRO                         | OLINEAL            | 730                | 730                    | 100%     |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE  | 120-ZAPOPAN    | RÍO BLANCO    | RURAL  | 450,000      | 450,000       | 450,000           | 450,000 100          | %                | 0 0 METRO                         | O LINEAL           | 563                | 563                    | 100%     | FINIQUITADA  |
| INDEPENDENCIA ENTRE REFORMA Y CONSTITUCION POBLADO RIO BLANCO  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RIO  | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN       | URBANO | 133.918      | 133,918       | 133.918           | 86.718 65            | 4                | 0 0 14                            | O LINEAL           | 407                | 203                    | 100%     | OBRA FINIQUITADA   |
| TEHUANTEPEC COL. HUMEDO DE NEXTIPAC II SECCION   | 12012AF OF AIN | ZAFOFAN       | UNBANO | 133,810      | 133,910       | 133,510           | 00,710               |                  | U UMETRO                          | O LINEAL           | 107                | 107                    | 10076    | OBIGETINIQUITADA   |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LATERAL AV. AVIACION COL. COLEGIO DEL AIRE  | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN       | URBANO | 500,000      | 500,000       | 500,000           | 462,358 925          | 6                | 0 0 METRO                         | OLINEAL            | 625                | 625                    | 100%     | FINIQUITO  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA   | 120-ZAPOPAN    | MESA COLORADA | RURAL  | 353,944      | 4 353,944     | 353,944           | 353,171 100          | %                | 0 0 METRO                         | O LINEAL           | 236                | 236                    | 100%     |  |
| COL. MESA COLORADA PONIENTE  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE RED LINEA DE ALC. SANITARIO EN ZONA NORTE COLSAN JOSE  | 120-ZAPOPAN    | SAN JOSÉ      | RURAL  | 450,000      | 450,000       | 450,000           | 225,000 505          |                  | 0 OMETO                           | O LINEAL           | E09                | 503                    | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN SAN JOSE POBLADO           |
| POBLADO  | 12012AF OF AIN | SAN JOSE      | KUKAL  | 430,000      | 430,000       | 450,000           | 225,000 50           |                  | U UMETRO                          | O LINEAL           | 363                | 563                    | 10076    | DA OBIONOLON DE EN ORINA ES EN SAN SUSE POBUNDO          |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
| CONSTRUCCION RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COLONIA MIRAMAR   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN       | URBANO | 703,475      | 703,475       | 703,475           | 351,738 509          | 6                | 0 0 METRO                         | OLINEAL            | 879                | 879                    | 100%     |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
|  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |
| MANTENIMIENTO  |                |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        | l        |  |
|  | •              |               |        |              |               |                   |                      |                  |                                   |                    |                    |                        |          |  |

| JERCICIO FISCAL: 2009   |               |                                       |          |             |            |   | (cifras en | pesos y po | orcentajes sin incluir deci                    | nales)                |                  |                        |          |  |
|---|---------------|---------------------------------------|----------|-------------|------------|---|------------|------------|--|-----------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| ERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
| Destino del gasto   |               |                                       |          |             |            | ecursos presupues<br>cumulado al Trimes |            |            | Rendimientos Financiero Acumulados al Trimesto | •                     |                  | ance Fisico            | 1        | Información complementaria y explicación de variaciones  |
| (Denominación o descripción)  | Municipio     | Localidad                             | Ambito   | Total Anual | Ministrado | Programado                              | Ejercido   | Avance %   | Generados Ejercido                             | Ollidad de            | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | mornación complementaria y expiración de tanaciónes  |
| 1   |               |                                       |          | 2           | 3          | 4                                       | 5          | 5/3        | 6 7  | 8                     | 9                | 10                     | 10/9     | 11   |
| SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA<br>ATEMAJAC DEL VALLE                             | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN                               | URBANO   | 1,197,030   | 1,197,030  | 1,197,030                               | 181,915    | 15%        | 0  | 0 METRO LINEAL        | 1,71             | 2 1,71                 | 2 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE OBRA FINIQUITADA   |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
| REHABILITACIÓN  |               |                                       |          | 1           |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
| REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y ALBAÑALES EN CALLE ABEL AYALA   | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN                               | URBANO   | 177,753     | 177,753    | 177,753                                 | 174,577    | 98%        | 0  | 0 METRO LINEAL        | 11               | 5 1                    | 5 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS MAESTROS  |
| COL. LOS MAESTROS   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
| REHABILITACION RED DE DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA COL. SANTA LUCIA  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN                               | URBANO   | 867,591     | 867,591    | 867,591                                 | 566,873    | 65%        | 0  | 0 METRO LINEAL        | 913              | 3 73                   | 1 80%    | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN SANTA LUCIA  |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
| OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS   |               |                                       | 1        | 1           |            |   |            |            |  |                       |                  |                        | 1        |  |
| OTROS   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
| CONST. DE CANAL PLUVIAL DE CONCRETO COL. LA HIGUERA   | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN                               | URBANO   | 635,773     | 635,773    | 635,773                                 | 635,773    | 100%       | 0  | 0 OBRA                |                  | 1                      | 1 100%   | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA HIGUERA   |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
| URBANIZACIÓN MUNICIPAL  |               |                                       | 1        | 1           |            |   | 1          |            |  | _                     | 1                | 1                      | 1        |  |
| CALLES  |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCIÓN<br>CONST. CARPETA ASFALTICA EN CALLE CANTERA MORADA COL. JARDINES DE LA                                    | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN                               | URBANO   | 600,000     | 600,000    | 600,000                                 | 599,031    | 100%       | 0  | 0 METROS              | 1,84             | 4 1,84                 | 4 100%   |  |
| ESPERANZA   |               |                                       |          |             |            | ,                                       |            |            |  | CUADRADOS             |                  |                        |          |  |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
| CONST. DE CARPETA ASFALTICA UBICADO CALLE GUADALAJARA COL. BENITO JUAR  | E 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                               | URBANO   | 548,000     | 548,000    | 548,000                                 | 452,496    | 83%        | 0  | 0 METROS<br>CUADRADOS | 3,65             | 3,65                   | 3 100%   |  |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        | 1        |  |
| CONST. DE CARPETA ASFALTICA EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA COL. INDIGENA SAN  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN                               | URBANO   | 291,237     | 291,237    | 291,237                                 | 291,237    | 100%       | 0  | 0 METROS              | 1,94             | 2 1,94                 | 2 100%   | OBRA FINIQUITADA   |
| JUAN DE OCOTAN  |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  | CUADRADOS             |                  |                        |          |  |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
| CONST. DE CARPETA ASFALTICA Y SELLO SALURRY EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE<br>SAN ESTEBAN                                  | 120-ZAPOPAN   | SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL<br>TATEPOSCO) | L URBANO | 447,275     | 447,275    | 447,275                                 | 447,275    | 100%       | 0  | 0 METROS<br>CUADRADOS | 1,2/             | 1,27                   | 8 100%   |  |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
| CONST. DE CUNETAS EN CAMINO PRINCIPAL AL ING. AL POBLADO DE SAN LORENZO   | 120-ZAPOPAN   | SAN LORENZO                           | RURAL    | 450,000     | 450,000    | 450,000                                 | 450,000    | 100%       | 0  | 0 METROS              | 1,72             | 5 1,72                 | 5 100%   |  |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  | CUADRADOS             |                  |                        |          |  |
| CONST. DE EMP. ZAMPEADO EN LA CALLE PLAN DE GPE. COL. JARDINES DEL  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN                               | URBANO   | 478.735     | 478.735    | 478,735                                 | 478.735    | 100%       |  | 0 METROS              | 1.50             | 6 1.59                 | 6 100%   |  |
| PORVENIR  | 120-2AF-OF-AN | ZAF OF AN                             | OKBANO   | 470,730     | 470,733    | 476,733                                 | 470,733    | 100 /6     |  | CUADRADOS             | 1,00             | 1,00                   | 100%     |  |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
| CONST. DE EMPEDRADO CALLE HILO BLANCO COL. LAS AGUJAS   | 120-ZAPOPAN   | LAS AGUJAS                            | RURAL    | 280,000     | 280,000    | 280,000                                 | 279,996    | 100%       | 0  | 0 METROS<br>CUADRADOS | 1,40             | 1 1,40                 | 1 100%   |  |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  | COADIOADOS            |                  |                        |          |  |
| CONST. DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR EN LA CALLE MIXTECAS Y TOLTECAS   | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN                               | URBANO   | 124,865     | 124.865    | 124.865                                 | 112,611    | 90%        | 0  | 0 METROS              | 49               | 9 49                   | 9 100%   | OBRA FINIQUITADA   |
| COL. JARDINES DEL IXTEPETE  |               |                                       |          | 12.100      | ,,         | 121,000                                 |            |            |  | CUADRADOS             |                  |                        |          |  |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
| CONST. DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE ESTIBADORES COL. CABAÑITAS  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN                               | URBANO   | 230,234     | 230,234    | 230,234                                 | 230,234    | 100%       | 0  | 0 METROS<br>CUADRADOS | 76               | 7                      | 7 100%   |  |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
| CONST. DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CINAPECUARO COL. VOLCAN DEL  | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN                               | URBANO   | 398,147     | 398,147    | 398,147                                 | 325,799    | 82%        | 0  | 0 METROS              | 1,32             | 7 1,32                 | 7 100%   |  |
| COLLI   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  | CUADRADOS             |                  |                        | 1        |  |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
| CONST. DE EMPEDRADO ZAMPEADO UBICADO EN LA CALLE JARDIN DE LAS<br>GARDENIAS EN LA COL. JARDINES DE SANTA ANA TEPETITLAN | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN                               | URBANO   | 434,716     | 434,716    | 434,716                                 | 269,462    | 62%        | 0  | 0 METROS<br>CUADRADOS | 1,73             | 9 1,73                 | 9 100%   | OBRA FINIQUITADA   |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
| CONST. EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE LECHUGA COL. MESA COLORADA CRUCERO  | 120-ZAPOPAN   | MESA COLORADA                         | RURAL    | 576,803     | 576,803    | 576,803                                 | 576,803    | 100%       | 0  | 0 METROS              | 1,92             | 3 1,92                 | 3 100%   |  |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  | CUADRADOS             |                  |                        | 1        |  |
| CONSTRUC. DE EMPEDRADO TRADICIONAL COL. EJIDO DE COPALITA   | 120-ZAPOPAN   | COBERTURA MUNICIPAL                   | RURAL    | 96,663      | 96,663     | 96,663                                  | 96,663     | 100%       |  | 0 METROS              | 200              | 2 00                   | 2 100%   | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. EJIDO COPALITA  |
| CONSTRUCT DE EMPEDIADO TRADICIONAL COL. EJIDO DE COPALITA   | .20-ZAF-OF-AN | COBERTORA MUNICIPAL                   | NUNAL    | 500,003     | 90,063     | 90,863                                  | 80,063     | 100%       | ١  | 0 METROS<br>CUADRADOS | 323              | 32                     | 100%     | CONTRACT THE STREET OF THE STR |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        | 1        |  |
| CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN LA CALLE ALDAMA DE LEONA VICARIO A PASEO DE<br>SERENERO COL. NEXTIPAC                        | 120-ZAPOPAN   | NEXTIPAC                              | URBANO   | 280,000     | 280,000    | 280,000                                 | 280,000    | 100%       | 0  | 0 METROS<br>CUADRADOS | 1,12             | 1,12                   | 0 100%   |  |
| OLILLIENO COL. NEATIFAC   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  | CONDINADOS            |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE CAMINO EMPEDRADO UBICADO PUENTE COLGANTE EN EL EJIDO  | 120-ZAPOPAN   | EJIDO LÓPEZ MATEOS                    | RURAL    | 744,520     | 744,520    | 744,520                                 | 610,586    | 82%        | 0  | 0 METROS              | 2,97             | 8 2,97                 | 8 100%   | OBRA FINIQUITADA   |
| LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS  |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  | CUADRADOS             |                  |                        | 1        |  |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE GPE. VICTORIA COL. ARROYO HONDO II SECCION                                | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN                               | URBANO   | 548,000     | 548,000    | 548,000                                 | 547,976    | 100%       | 0  | 0 METROS<br>CUADRADOS | 3,65             | 3,65                   | 3 100%   | OBRA FINIQUITADA   |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        | 1        |  |
| CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO CALLE 16 DE   | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN                               | URBANO   | 514,000     | 514,000    | 514,000                                 | 514,000    | 100%       | 0  | 0 METROS              | 3,42             | 7 3,42                 | 7 100%   | FINIQUITO  |
| SEPTIEMBRE COL. SAN JUAN DE OCOTAN  |               |                                       |          |             |            | . ,                                     |            |            |  | CUADRADOS             |                  | -,-                    |          |  |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE EN EL CAMINO A IXCATAN COL. EJIDO IXCATAN                   | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN                               | URBANO   | 539,573     | 539,573    | 539,573                                 | 539,573    | 100%       | 0  | 0 METROS<br>CUADRADOS | 3,59             | 7 3,59                 | 7 100%   | OBRA FINIQUITADA   |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        | 1        |  |
| CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA UBICADA EN LA CALLE 18 DE MARZO   | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN                               | URBANO   | 540,000     | 540,000    | 540,000                                 | 540,000    | 100%       | 0  | 0 METROS              | 3,60             | 3,60                   | 0 100%   |  |
| COLONIA INDIGENA DE MEZQUITAN I SECCION   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  | CUADRADOS             |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA CALLE TOMAS  |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        |          |  |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA CALLE TOMAS<br>SANDOVAL COL. INDIGENA DE MEZQUITAN I SECCION     | 120-ZAPOPAN   | ZAPOPAN                               | URBANO   | 540,000     | 540,000    | 540,000                                 | 540,000    | 100%       | 0  | 0 METROS<br>CUADRADOS | 2,16             | 2,16                   | 0 100%   | OBRA FINIQUITADA   |
|   |               |                                       |          |             |            |   |            |            |  |                       |                  |                        | 1        |  |
|   | 1             | l .                                   |          | 1           |            |   | 1          |            |  |                       | 1                | 1                      | 1        | <u> </u>   |

| ORTA: CUARTO TRIMESTRE  |   |                     |          |                      | Monto de            | recursos presupue  | estarios                             |                          | Rendimientos Financieros |  | Ava                     | ance Fisico            |          |   |
|---|---|---------------------|----------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------|------------------------|----------|---|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                                 | Localidad           | Ambito   | Total Anual          |                     | cumulado al Trime  |                                      | Averse                   | Acumulados al Trimestre  | Unidad de                                      | Programado Anual        | Acumulado al Trimestre | Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones   |
| (Soliolimiación o accompany)  | municipio                                 | Localidad           | Ambito   | I otal Anual         | Ministrado          | Programado         | Ejercido                             | Avance %                 | Generados Ejercidos      | Medida   | Programado Anuai        |                        |          |   |
| 1 INSTRUCCION DE EMPEDRADO DE 15 CM CALLE LOPEZ MATEOS CADENAMIENTO 100 AL 0+250 COL. MESON DE COPALA   | 120-ZAPOPAN                               | COPALA              | RURAL    | 2<br>548,161         | 548,16              | 548,16             | 5<br>51 548,16                       | 5/3<br>1 100%            | 6 7                      | 0 METROS<br>CUADRADOS                          | 2,199                   | 2,199                  | 10/9     | OBRA FINIQUITADA 11   |
|   |   |                     |          |                      |                     |                    |                                      |                          |                          |  |                         |                        |          |   |
| ONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR EN LA CALLE AURELIO<br>INDOVAL COL. LA TARJEA  | 120-ZAPOPAN                               | LAS TARJEAS         | RURAL    | 509,456              | 509,456             | 509,45             | 56 509,45                            | 5 100%                   | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS                          | 2,038                   | 2,038                  | 100%     | OBRA FINIQUITADA  |
| INSTRUCCION DE EMPEDRADO DE 15 CM EN LA CALLE ING. GOMEZ EN LA COL. LOS   | 120.74POPAN                               | ZAPOPAN             | URBANO   | 324,517              | 324,517             | 7 324,51           | 17 324,51                            | 7 100%                   |                          | 0 METROS                                       | 4 200                   | 1.298                  | 3 100%   | OBRA FINIQUITADA  |
| INSTRUCCION DE EMPEDRADO DE 15 CM EN LA CALLE ING. GOMEZ EN LA COL. LOS<br>JETES  | 20-ENFOFMS                                | LACOPAIN .          | UNDANU   | 324,517              | 329,511             | 324,51             | 324,51                               | 100%                     |                          | CUADRADOS                                      | 1,298                   | 1,298                  | 100%     | Section Common Common   |
| INSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PROLONGACION BELENES COL. COLINAS   | 120-ZAPOPAN                               | ZAPOPAN             | URBANO   | 580,000              | 580,000             | 580,00             | 00 556,60                            | 0 96%                    | 0                        | 0 METROS                                       | 2,320                   | 2,320                  | 100%     |   |
| LOS BELENES   |   |                     |          |                      |                     |                    |                                      |                          |                          | CUADRADOS                                      |                         |                        |          |   |
| ONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE EMILIO PORTES GIL COL. MIGUEL DE LA<br>ADRID   | 120-ZAPOPAN                               | ZAPOPAN             | URBANO   | 897,040              | 897,040             | 897,04             | 10 897,04                            | 0 100%                   | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS                          | 3,204                   | 3,204                  | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID OBRA FINIQUITADA   |
| INSTRUCCION DE EMPEDRADO UBICADO EN LA CALLE EJIDO COL. SAN ISIDRO  | 120-ZAPOPAN                               | ZAPOPAN             | URBANO   | 400,000              | 400,000             | 400,00             | 00 200,00                            | 0 50%                    |                          | 0 METROS                                       | 1.600                   | 1,600                  | 100%     |   |
| IDAL  | 120-24-01744                              | 24 01 744           | Under to | 400,000              | 400,000             | 400,00             | 200,00                               | 30%                      |                          | CUADRADOS                                      | 1,000                   | , ,,,,,,,              | 100.0    |   |
| DINSTRUCCION DE EMPEDRADO UBICADO EN LA CALLE LOS ROBLES COLONIA<br>IPLIACION DE COPALA   | 120-ZAPOPAN                               | COPALA              | RURAL    | 452,000              | 452,000             | 452,00             | 00 439,17                            | 5 97%                    | 0                        | 0 METROS                                       | 1,808                   | 1,808                  | 3 100%   |   |
| -EMOION DE OUPALA   |   |                     |          |                      |                     |                    |                                      |                          |                          | CUADRADOS                                      |                         |                        |          |   |
| INSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMEPADO EN VARIAS CALLES COL. HEROES ICIONALES  | 120-ZAPOPAN                               | ZAPOPAN             | URBANO   | 680,000              | 680,000             | 680,00             | 00 680,00                            | 0 100%                   | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS                          | 2,267                   | 2,267                  | 100%     |   |
| INSTRUCCION DE EMPERDADO ZAMBEADO ALCOADO EN CONCRETO CALLA DALA  | 120.74DODAN                               | LA JOYA             | RURAI    | 596,000              | 596,000             | 596,00             | 00 291,38                            | 900/                     |                          | 0 METROS                                       | 4.007                   | 1.967                  | 7 100%   |   |
| INSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE<br>PEZ MATEOS COLONIA LA JOYA   | 120-ZAPOPAN                               | LAJUTA              | KURAL    | 596,000              | 596,000             | 596,00             | 291,38                               | 9 49%                    |                          | O METROS<br>CUADRADOS                          | 1,987                   | 1,987                  | 100%     |   |
| ONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE   | 120-ZAPOPAN                               | ZAPOPAN             | URBANO   | 381,020              | 381,020             | 381,02             | 20 380,73                            | 2 100%                   | 0                        | 0 METROS                                       | 1,270                   | 1,270                  | 100%     | OBRA FINIQUITADA  |
| ARGARITA MAZA DE JUAREZ COL. ARROYO HONDO PRIMERA SECC.   |   |                     |          |                      |                     |                    |                                      |                          |                          | CUADRADOS                                      |                         |                        |          |   |
| ONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO C. PRIMAVERA, JUAREZ  | 120-ZAPOPAN                               | ZAPOPAN             | URBANO   | 627,214              | 627,214             | 627,21             | 4 458,33                             | 1 73%                    | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS                          | 2,091                   | 2,091                  | 100%     |   |
| DIRECTOR DE EMBEDRADO TAMBEADO CALLE AL ARCO CONTROL  | 120 ZADODAN                               | EMILIANO ZARAZA     | RURAL    | 500                  | F00.77              |                    | 00 545                               | 0 040                    |                          |  | 1993                    | 1.993                  | 4000     | EINICHTADA  |
| ONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE ALVARO OBREGON ENTRE FCO. I<br>ADERO A LAUREL COL. EMILIANO ZAPATA  | 120-ZAPOPAN                               | EMILIANO ZAPATA     | KUKAL    | 580,000              | 580,000             | 580,00             | 00 545,23                            | 0 94%                    |                          | 0 METROS<br>CUADRADOS                          | 1,993                   | 1,993                  | 100%     | FINIQUITADA   |
| NSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES AGUA MARINA DE PROL.   | 120-ZAPOPAN                               | ZAPOPAN             | URBANO   | 843,012              | 843,012             | 2 843,01           | 2 840,14                             | 4 100%                   | 0                        | 0 METROS                                       | 2,810                   | 2,810                  | 100%     |   |
| IGAMBILIA A 200 MTS AL OESTE SOBRE AGUA MARINA COL. LA FLORIDA  |   |                     |          |                      |                     |                    |                                      |                          |                          | CUADRADOS                                      |                         |                        |          |   |
| ONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. PASEOS CAOBAS COL. JARDINES<br>LOS BELENES  | 120-ZAPOPAN                               | ZAPOPAN             | URBANO   | 1,200,000            | 1,200,000           | 1,200,00           | 992,70                               | 4 83%                    | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS                          | 4,364                   | 4,364                  | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN JARDINES DE LOS BELENES   |
|   |   | COBERTURA MUNICIPAL |          |                      |                     |                    |                                      |                          |                          |  |                         |                        |          |   |
| INSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN EL CAMINO A LA ESCUELA DE<br>RICULTURA COL. ASOC. AGRIC. DE ZAP.   | 120-ZAPOPAN                               | CUBERTURA MUNICIPAL | URBANO   | 7,076                | 7,076               | 7,07               | 7,07                                 | 6 100%                   |                          | 0 METROS<br>CUADRADOS                          | 35                      | 35                     | 100%     |   |
|   | 120-ZAPOPAN                               | ZAPOPAN             | URBANO   | 1,059,600            | 1,059,600           | 1,059,60           | 00 567,95                            | 1 54%                    | 0                        | 0 METROS                                       | 1,325                   | 1,325                  | 100%     |   |
| RCELNO GARCIA   |   |                     |          |                      |                     |                    |                                      |                          |                          |  |                         |                        |          |   |
|   |   |                     | 1        |                      |                     |                    |                                      |                          |                          |  |                         |                        |          |   |
| INSTRUCCION DEL CAMINO RURAL UBICADO DE LA ORILLA DEL CAMINO AL BOSQUE<br>PRIMAVERA   | 120-ZAPOPAN                               | LA PRIMAVERA        | RURAL    | 891,857              | 891,857             | 891,85             | 57 835,72                            | 7 94%                    | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS                          | 1,493                   | 1,493                  | 100%     |   |
| VIMENTACION ASFALTICA DE LAS CALLES HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS   | 120-ZAPOPAN                               | ZAPOPAN             | URBANO   | 785,097              | 785,097             | 785,09             | 752,22                               | 2 96%                    | 0                        | 0 METROS                                       | 3,925                   | 3,925                  | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. LA ESTRADA OBRA FINIQUITADA   |
| DL. LA ESTRADA  |   |                     |          |                      |                     |                    |                                      |                          |                          | CUADRADOS                                      |                         |                        |          |   |
| IVIMENTACION CON ASFALTO MACHUELOS BANQUETA Y ARREGLO DE DRENAJE<br>IRIAS CALLES COL. ZOQUIPAN I SECCION  | 120-ZAPOPAN                               | ZAPOPAN             | URBANO   | 986,908              | 986,908             | 986,90             | 976,16                               | 1 99%                    | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS                          | 3,948                   | 3,948                  | 100%     | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ZOQUIPAN I SECCION OBRA FINIQUITADA  |
|   |   | <u> </u>            |          |                      |                     |                    |                                      |                          |                          |  |                         |                        |          |   |
| VIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE DIVISION ORIENTE COLONIA LA<br>ILMIRA  | 120-ZAPOPAN                               | ZAPOPAN             | URBANO   | 628,645              | 628,648             | 628,64             | 15 215,81                            | 3 34%                    | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS                          | 2,286                   | 1,829                  | 80%      | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA PALMIRA   |
| IVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO SARABIA   | 120-ZAPOPAN                               | ZAPOPAN             | URBANO   | 1,236,215            | 1,236,218           | 1,236,21           | 1,236,21                             | 5 100%                   | 0                        | 0 METROS                                       | 7,727                   | 7,727                  | 7 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA FRANCISCO SARABIA PONIENTE OBRA FINIQUITADA   |
| NIENTE  |   |                     |          |                      |                     |                    |                                      |                          |                          | CUADRADOS                                      |                         |                        |          |   |
|   | 120-ZAPOPAN                               | ZAPOPAN             | URBANO   | 909,058              | 909,058             | 909,05             | 854,57                               | 6 94%                    | 0                        | 0 METROS                                       | 101                     | 101                    | 100%     | LA UBICACIONDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA IXCATAN POBLADO OBRA FINIQUITADA  |
| VIMENTO DE ADOQUIN EN VARIAS CALLES DE LA COL. IXCATAN POBLADO  |   | 1                   | 1        |                      |                     |                    |                                      |                          |                          |  |                         |                        |          |   |
|   |   |                     |          |                      |                     |                    | 00 460,00                            | 0 100%                   | al                       | 0 METROS<br>CUADRADOS                          | 1,840                   | 1,840                  | 100%     |   |
| :HABILITACIÓN   | 120-ZAPOPAN                               | ZAPOPAN             | URBANO   | 460,000              | 460,000             | 460,00             | 400,00                               |                          | ٦                        |  |                         |                        |          |   |
| HABILITACIÓN<br>IPEDRADO ZAMPEADO, CAMBIO DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL<br>ISSEÑO   |   | ZAPOPAN             | URBANO   | 460,000              | 460,000             | 460,00             | 400,00                               |                          |                          | CUADRADOS                                      |                         |                        |          |   |
| HABILITACIÓN<br>IPEDRADO ZAMPEADO, CAMBIO DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL<br>ISSEÑO   | 120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN                | ZAPOPAN<br>ZAPOPAN  | URBANO   | 460,000<br>730,575   | 460,000<br>730,575  | 730,57             |                                      |                          | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS                          | 2,922                   | 2,922                  | 2 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA JARDINES DE LOS BELENES  |
| IHABILITACIÓN PEDRADO ZAMPEADO, CAMBIO DE RED DE AQUA Y ALCANTARILLADO EN EL USEÑO V. ASFALTICA EN LA CALLE LIBERACIÓN EN LA COLONIA JARDINES DE LOS LENES  | 120-ZAPOPAN                               | ZAPOPAN             | URBANO   | 730,575              | 730,578             | 730,57             | 75 509,23                            | 6 70%                    | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS                          | 2,922                   |                        |          |   |
| HABILITACIÓN PEDRADO ZAMPEADO, CAMBIO DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL ISSEÑO IV. ASFALTICA EN LA CALLE LIBERACIÓN EN LA COLONIA JARDINES DE LOS LENES   |   |                     |          |                      |                     | 730,57             | 75 509,23                            | 6 70%                    | 0                        | 0 METROS                                       | 2,922<br>6,237          | 2,922                  | 7 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA GOLONIA JARDINES DE LOS BELENES  LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA GOLONIA JOCOTAN OBRA FINIQUITADA |
| HABILITACIÓN  PEDRADO ZAMPEADO, CAMBIO DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL  SISCIO  V. ASPALTICA EN LA CALLE LIBERACIÓN EN LA COLONIA JARDINES DE LOS  LENES  VIMENTACIÓN ASPALTICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. JOCOTAN  VIMENTO DE ASPALTO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL.ONIA FRANCISCO | 120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN                | ZAPOPAN             | URBANO   | 730,575              | 730,578             | 730,57<br>1,247,46 | 75 509,23<br>51 946,13               | 6 70%<br>4 76%           | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS<br>0 METROS<br>CUADRADOS | 2,922<br>6,237<br>8,109 |                        | 7 100%   |   |
| IMBELITACIÓN  PEDRADO ZAMPEADO, CAMBIO DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL  USEÑO  V. ASFALTICA EN LA CALLE LIBERACIÓN EN LA COLONIA JARDINES DE LOS  LENES  VIMENTACIÓN ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. JOCOTAN  | 120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN                | ZAPOPAN<br>ZAPOPAN  | URBANO   | 730,575<br>1,247,481 | 730,579<br>1,247,46 | 730,57<br>1,247,46 | 75 509,23<br>31 946,13               | 6 70%<br>4 76%           | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS<br>0 METROS<br>CUADRADOS |                         | 6,231                  | 7 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA JOCOTAN OBRA FINIQUITADA   |
| HABILITACIÓN  PEDRADO ZAMPEADO, CAMBIO DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL  SISCIO  V. ASPALTICA EN LA CALLE LIBERACIÓN EN LA COLONIA JARDINES DE LOS  LENES  VIMENTACIÓN ASPALTICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. JOCOTAN  VIMENTO DE ASPALTO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL.ONIA FRANCISCO | 120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN<br>120-ZAPOPAN | ZAPOPAN<br>ZAPOPAN  | URBANO   | 730,575<br>1,247,481 | 730,579<br>1,247,46 | 1,247,46           | 5 509,23<br>31 946,13<br>39 1,216,36 | 6 70%<br>4 76%<br>9 100% | 0                        | 0 METROS<br>CUADRADOS<br>0 METROS<br>CUADRADOS |                         | 6,231                  | 7 100%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA JOCOTAN OBRA FINIQUITADA   |

| FISCAL: 2009   |                    |   |          |              |               |                    |              |                   | •            | cluir decimale | •                       |                  |                        |              |   |
|--|--------------------|---|----------|--------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------|---|
| JE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  |                    |   |          |              | Monto de recu | rsos presupuestar  | rios         |                   | Rendimientos | Financieros    |                         | Ava              | ance Fisico            |              |   |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio          | Localidad                               | Ambito   | Total Anual  |               | ulado al Trimestre |              | Avance %          | Acumulados   | al Trimestre   | Unidad de               | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %     | Información complementaria y explicación de variaciones   |
| (-1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.   | Maniopio           | Locumud                                 | Ambito   | Total Alluai | Ministrado I  | Programado         | Ejercido     |                   | Generados    | Ejercidos      | Medida                  | Programado Anuai |                        |              |   |
| 1  CONST. DE 2 GUARDAGANADOS Y CONST. DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO COL.  | 120-ZAPOPAN        | ZAPOPAN                                 | URBANO   | 206,483      | 3 206,483     | 206,483            | 5<br>201,696 | <b>5/3</b><br>98% | 6 0          | 7 0            | 8<br>METROS             | 9 7              | 7 10                   | 10/9<br>100% | 11  |
| POBLADO DE PASO DE GUADALUPE   |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                | LINEALES                |                  |                        |              |   |
| PUENTES Y PASOS PEATONALES   |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                |                         |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE LA PRIM. A LA CALLE PRINCIPAL COL.   | 120-ZAPOPAN        | LA SOLEDAD                              | RURAL    | 419,148      | 419,148       | 419,148            | 145,552      | 35%               | 6,318,679    |                | METROS                  | 12               | 2 12                   | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SOLEDAD DE NEXTIPAC OBRA FINIQUITADA                                       |
| SOLEDAD DE NEXTIPAC  |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                | LINEALES                |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE DUENTE VEUIQUE AD V COMPUEDTA DEDUVADADA EN EL DODI AD   | 400 74000444       | ZAPOPAN                                 | URBANO   | 4 450 000    | 4 450 000     | 4 450 000          | 200 400      | 050               |              |                | METROG                  | 445              |                        | 100%         | LA LIDIO A CIONA DE LA CODEA DO CIVILA COLI ONIA DODI ADO DE CANTA LLIQUA   |
| CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y COMPUERTA DERIVADORA EN EL POBLADO<br>SANTA LUCIA                                   | 120-ZAPOPAN        | ZAPOPAN                                 | URBANU   | 1,153,839    | 1,153,839     | 1,153,839          | 200,400      | 25%               | U            | U              | METROS<br>LINEALES      | 110              | 115                    | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA POBLADO DE SANTA LUCIA   |
|  |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                |                         |                  |                        |              |   |
| REHABILITACIÓN  REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO UBICADO A 200M DEL POBLADO EJIDO EX                                   | 120-ZAPOPAN        | EL LAZO (EX-HACIENDA DE                 | IDUDAL   | 960,151      | 960,151       | 960.151            | 960.151      | 100%              |              |                | METROS                  | 52               | 1 52                   | 100%         |   |
| HACIENDA DEL LAZO  | 120-24 01744       | EL LAZO)                                | TOTOLE   | 555,151      | 500,101       | 300,101            | 500,151      | 10070             | J            |                | LINEALES                | u.               |                        | 100%         |   |
|  |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                |                         |                  |                        |              |   |
| OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL<br>OTROS   |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                |                         |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A ESPALDAS CALLE CIRCUITO ANGEL<br>ROMERO LOMAS DEL COLLI II SECC.                  | 120-ZAPOPAN        | LOMAS DEL COLLI<br>(VOLCANES DEL COLLI) | RURAL    | 788,805      | 788,805       | 788,805            | 788,805      | 100%              | 0            | 0              | METRO<br>CUADRADO       | 225              | 5 225                  | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. LOMAS DEL COLLI II SECCION OBRA FINIQUITADA                                   |
| ROMERO LOMAS DEL COLLI II SECC.  |                    | (VOLCANES DEL COLLI)                    |          |              |               |                    |              |                   |              |                | CUADRADO                |                  |                        |              |   |
| MURO DE CONTENCION PARQUE LOS CAJONES  | 40-HOSTOTIPAQUILLO | HOSTOTIPAQUILLO                         | URBANO   | 73,505       | 73,505        | 73,505             | 73,505       | 100%              | 0            | 0              | LOTE                    | 1                | 1 1                    | 100%         | SE CONSTRUYO UN MURO DE CONTENCION AL MARGEN DEL PARQUE RECREATIVO LOS CAJONES PARA EVITAR POSIBLES DESBORDAMIENTOS |
|  |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                |                         |                  |                        |              | ARROLLO LOS CAJONES.  |
| FI FOYDIFIO LOUÓN DURAN Y DE COLLONIA O DESCRIPIO  |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                |                         |                  |                        |              |   |
| ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES  RED DE ELECTRICIDAD  | -                  |   |          |              | 1             |                    |              |                   |              |                |                         |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN   | KON TARRODA''      | Izanonau                                | lumpay = |              |               | ,                  |              | 0.50              |              |                | MI CARLE                |                  | •                      | 40***        | ODD FRIGUITADA  |
| CONST. RED DE ELECT. EN MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES COL. PRADOS STA<br>LUCIA 1ERA SECC.                         | U IZU-ZAPOPAN      | ZAPOPAN                                 | URBANO   | 307,038      | 307,038       | 307,038            | 292,410      | 95%               | 0            | 0              | ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE | 267              | 7 267                  | 100%         | OBRA FINIQUITADA  |
|  |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                | CONEXIÓN)               |                  |                        |              |   |
| CONST. RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES COL. COLINAS DEL RIO                               | 120-ZAPOPAN        | ZAPOPAN                                 | URBANO   | 233,893      | 233,893       | 233,893            | 188,013      | 80%               | 0            | 0              | ML, CABLE<br>(LÍNEAS DE | 187              | 7 187                  | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA COLINAS DEL RIO OBRA FINIQUITADA                                 |
|  |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                | CONEXIÓN)               |                  |                        |              |   |
| CONST. RED DE ELECTRIFICACION POBLADO RANCHO LOS HUMEDOS   | 120-ZAPOPAN        | LOS HÚMEDOS                             | RURAL    | 451,658      | 451,658       | 451,658            | 112,914      | 25%               | 0            | 0              | ML, CABLE               | 393              | 3 393                  | 100%         |   |
|  |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                | (LÍNEAS DE<br>CONEXIÓN) |                  |                        |              |   |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD  |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                | · ·                     |                  |                        |              |   |
| CENTROS DE SALUD   |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                |                         |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD TIPO II UBICADO EN LA COLONIA MIRAMAR  | 120-ZAPOPAN        | ZAPOPAN                                 | URBANO   | 6,048,242    | 6,048,242     | 6,048,242          | 2,419,297    | 40%               | 0            | 0              | METROS<br>CUADRADOS,    | 1,210            | 508                    | 42%          |   |
|  |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                | CENTROS DE<br>SALUD     |                  |                        |              |   |
|  |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                |                         |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD TIPO II UBICADO EN LA COLONIA SANTA ANA<br>TEPETITLAN                                  | 120-ZAPOPAN        | ZAPOPAN                                 | URBANO   | 3,948,309    | 3,948,309     | 3,948,309          | 3,948,309    | 100%              | 0            |                | METROS<br>CUADRADOS,    | 790              | 790                    | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN SANTA ANA TEPETITLAN  |
|  |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                | CENTROS DE<br>SALUD     |                  |                        |              |   |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA   |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                |                         |                  |                        |              |   |
| OTROS NIVELES EDUCATIVOS   |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                |                         |                  |                        |              |   |
| TRABAJOS DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA AULAS DEL CBTI<br>COL. EL VIGIA                                  | 120-ZAPOPAN        | ZAPOPAN                                 | URBANO   | 766,545      | 766,545       | 766,545            | 766,545      | 100%              | 0            | 0              | METROS<br>CUADRADOS,    | 191              | 191                    | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL VIGIA OBRA FINIQUITADA  |
| PREESCOLAR   |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                | AULAS                   |                  |                        |              |   |
| MANTENIMIENTO  |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                |                         |                  |                        |              |   |
| DEMOLICION DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE N. XOCHILT CALLI EN EL COLLI URBANO  |                    | ZAPOPAN                                 | URBANO   | 650,367      | 650,367       | 650,367            | 638,553      |                   | 0            |                | METROS<br>CUADRADOS     | 217              | 7 217                  | 100%         |   |
| REPARACIN DE 2 MODULOS DE TECHOS DE TEJA EN JARDIN DE NIÑOS COL. SAN JUAN<br>DE OCOTAN                                 | 120-ZAPOPAN        | ZAPOPAN                                 | URBANO   | 478,620      | 478,620       | 478,620            | 422,396      | 88%               | 0            | 0              | METROS<br>CUADRADOS     | 120              | 120                    | 100%         |   |
| PRIMARIA   |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                |                         |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCIÓN  CONST. ESTRUCTURA PATIO CIVICO CON CUBIERTA MALLA SOMBRA EN ESC. COL.                                    | 120-ZAPOPAN        | NEXTIPAC                                | URBANO   | 240,157      | 240,157       | 240,157            | 210,931      | 88%               | 0            |                | METROS                  | 48               | 8 48                   | 100%         |   |
| NEXTIPAC  CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. JESUS REYES HEROLES COL. VENTA                                      |                    |   |          | 581.795      | 5 581,795     | 581.795            | 469.037      |                   |              |                | CUADRADOS<br>METROS     | 188              | 166                    | 100%         |   |
| DEL ASTILLERO  |                    |   |          | 231,700      |               | ,-55               | .23,007      |                   |              |                | CUADRADOS,<br>BARDAS,   | 100              |                        |              |   |
|  |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                | CERCOS                  |                  |                        |              |   |
| CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC.<br>MIGUEL HIDALGO COL. MARCELINO GARCIA BARRAGAN |                    | ZAPOPAN                                 | URBANO   | 196,242      |               | 196,242            |              | 87%               | 0            |                | METROS<br>CUADRADOS     | 39               | 39                     |              | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. MARCELINO GARCIA BARRAGAN                                    |
| CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. SOR JUANA COL. LA PRIMAVERA                           | 120-ZAPOPAN        | LA PRIMAVERA                            | RURAL    | 174,834      | 174,834       | 174,834            | 174,834      | 100%              | 0            | 0              | METROS<br>CUADRADOS     | 35               | 35                     | 100%         |   |
| CONSTRUCCION DE MURO CON MALLA CICLONICA Y REH. DE TECHO ES. JOSE MA. MORELOS LOCALIDAD CERCA MORADA                   | 120-ZAPOPAN        | CERCA MORADA (LAS<br>PRESITAS)          | RURAL    | 720,354      | 720,354       | 720,354            | 350,875      | 49%               | 0            | 0              | METROS<br>CUADRADOS     | 144              | 144                    | 100%         |   |
| CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESC. EMILIANO ZAPATA COL. INDIGENA DE   | 120-ZAPOPAN        | ZAPOPAN                                 | URBANO   | 369,406      | 369,406       | 369,406            | 312,281      | 85%               | 0            | 0              | METROS                  | 106              | 3 106                  | 100%         | LA LOCALIZACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA INDIGENA DE SAN JUAN DE OCOTAN OBRA FINIQUITADA               |
| SAN JUAN DE OCOTAN REHABILITACIÓN  | 1                  | 1                                       | 1        | 1            |               |                    |              |                   |              |                | CUADRADOS               |                  | 1                      | 1            |   |
| REHABILITACION DE AREA DE INGRESO, Y TRABAJOS VARIOS EN ESC. JUAN DE LA<br>BARRERA COL. SAN LORENZO                    | 120-ZAPOPAN        | SAN LORENZO                             | RURAL    | 305,257      | 305,257       | 305,257            | 301,280      | 99%               | 0            | 0              | METROS<br>CUADRADOS     | 61               | 1 61                   | 100%         |   |
| REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESC. JUSTO SIERRA COL. SANTA ANA<br>TEPETITLAN                                       | 120-ZAPOPAN        | ZAPOPAN                                 | URBANO   | 659,337      | 659,337       | 659,337            | 245,664      | 37%               | 0            |                | METROS<br>CUADRADOS     | 132              | 132                    | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN   |
| REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESC. MARIANO AZUELA COL. RIO BLANCO  | 120-ZAPOPAN        | RÍO BLANCO                              | RURAL    | 327,432      | 327,432       | 327,432            | 327,318      | 100%              | 0            | 0              | METROS                  | 94               | 94                     | 100%         | OBRA FINIQUITADA  |
| REMODELACION DE ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN EL POBLADO DE HUAXTLA   | 120-ZAPOPAN        | HUAXTLA                                 | RURAL    | 534,526      | 534,526       | 534,526            | 430,602      | 81%               | 0            |                | CUADRADOS<br>METROS     | 107              | 7 107                  | 100%         |   |
| EQUIPAMIENTO   | 1                  | _1                                      | 1        | 1            | 1             |                    |              |                   |              |                | CUADRADOS               |                  | 1                      |              |   |
| CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC.  | 120-ZAPOPAN        | ZAPOPAN                                 | URBANO   | 198,998      | 198,998       | 198,998            | 184,725      | 93%               | 0            | 0              | CANCHA                  | 1                | 1                      | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES  |
| PAULO FREYRE COL. LOMAS DE TABACHINES  CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA ESC.              | 120-ZAPOPAN        | ZAPOPAN                                 | URBANO   | 198,998      | 198,998       | 198,998            | 198,998      | 100%              | n            | n              | CANCHA                  | 1                | 1                      | 100%         | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA HOGARES DEL BATAN OBRA FINIQUITADA   |
| BENITO JUAREZ COL. HOGARES DEL BATAN<br>SECUNDARIA   |                    | 1 .                                     |          |              |               |                    |              |                   |              |                |                         |                  | ·                      |              | ······································  |
| REHABILITACIÓN   | <u> </u>           |   |          |              | <u> </u>      |                    |              |                   |              |                |                         |                  |                        |              |   |
| REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. 28 MIXTA COLONIA NUEVO MEXICO  |                    | NUEVO MÉXICO                            | URBANO   | 355,082      | 355,082       | 355,082            | 171,733      | 48%               | 0            | 0              | METROS<br>CUADRADOS     | 304              | 4 304                  | 100%         | LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA NUEVO MEXICO   |
| REHABILITACION DE SANITARIOS (2 MODULOS) EN ESC. SEC. TECNICA 50 COL. COLLI<br>URBANO II SECCION                       | 120-ZAPOPAN        | ZAPOPAN                                 | URBANO   | 708,958      | 708,958       | 708,958            | 595,634      | 84%               | 0            | 0              | M2, SANITARIOS          | 142              | 2 142                  | 100%         | OBRA FINIQUITADALA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLLI URBANO II SECCION                                    |
| CAMINOS RURALES  |                    |   | 1        | 1            |               |                    |              |                   |              |                |                         |                  | <del></del>            | <u> </u>     |   |
| CAMINOS RURALES  |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                |                         | -                | -                      |              |   |
| CAMINOS RURALES CAMINOS DE SACACOSECHA CONSTRUCCIÓN  |                    |   |          |              |               |                    |              |                   |              |                |                         |                  |                        |              |   |
| CAMINOS DE SACACOSECHA   | 120-ZAPOPAN        | LA VENTA DEL ASTILLERO                  | URBANO   | 932,005      | 932,005       | 932,005            | 932,005      | 100%              | 0            | 0              | KILÓMETROS              | 1                | 1 1                    | 100%         |   |

### ANEXO XIX I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del ganto  |  |  |  | Monto de recursos presupuestarios Rendimientos Financieros             |   |  |  |  |           | s Financieros           | Avance Fisico   |  |   |                                      |   |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|-----------|-------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio  | Localidad  | Ambito   | Acumulado al Trimestre   |   |  |  |  | Acumulado | Acumulados al Trimestre |   | n.u  |   |                                      | Información complementaria y explicación de variaciones   |
|  |  |  |  | Total Anual  | Ministrado  | Programado   | Ejercido   | Avance '   | Generados | Ejercidos               | Medida  | Programado Anual                             | Acumulado al Trimestre  | Avance %                             |   |
| 1  |  |  | RURAI  | 2  | 3   | 4  | 5  | 5/3  |           | 7                       | 8   | 9  | 10  | 10/9                                 | 11  |
| CONST. DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS EN EL EJIDO SANTI<br>MARTIN  | 120-ZAPOPAN  | SAN MARTÍN   | RURAL  | 729,295  | 729,295   | 729,295  | 729,19   | 100%   |           | 1                       | KILÓMETROS  | 1  |   | 100%                                 |   |
|  | I .  |  |  |  |   |  |  |  |           |                         |   |  |   |                                      |   |
| CAMINOS RURALES  |  |  |  | 1  |   |  |  |  |           |                         |   |  |   |                                      |   |
|  | 120-ZAPOPAN  | LA COFRADÍA  | RURAL  | 534,850  | 534,850   | 534,850  | 534,85   | 100%   |           |                         | KILÓMETROS  | 1  |   | 100%                                 | OBRA FINIQUITADA  |
|  | I .  |  |  |  |   |  |  |  |           |                         |   |  |   |                                      |   |
|  | I .  |  |  |  |   |  |  |  |           |                         |   |  |   |                                      |   |
| CONST. DE EMPEDRADO TRADICIONAL UBICADO EN EL POTRERO LOS ARMADILLOS   | 120-ZAPOPAN  | ZAPOPAN  | URBANO   | 224,318  | 224,318   | 224,318  | 224,19   | 7 100%   |           |                         | KILÓMETROS  | 1  |   | 100%                                 | FINIQUITO   |
| EJIDO SAN ESTEBAN  | I .  |  |  |  |   |  |  |  |           |                         |   |  |   |                                      |   |
|  | I .  |  |  |  |   |  |  |  |           |                         |   |  |   |                                      |   |
| CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL UBICADO EN EL POTRERO EL LOBO EN EL EJIDO 12 SANTA ANA TEPETITLAN   | 120-ZAPOPAN  | ZAPOPAN  | URBANO   | 919,165  | 919,165   | 919,165  | 919,16   | 100%   |           |                         | KILÓMETROS  | 8  | 8   | 100%                                 |   |
| SANIA ANA IEPEIIILAN   | I .  |  |  |  |   |  |  |  |           |                         |   |  |   |                                      |   |
|  |  |  |  |  |   |  |  |  |           |                         |   |  |   |                                      |   |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE<br>NEXTIPAC  | 120-ZAPOPAN  | NEXTIPAC   | URBANO   | 805,000  | 805,000   | 805,000  | 805,00   | 100%   |           | 1                       | KILÓMETROS  | 1  | ,   | 100%                                 | OBRA FINIQUITADA  |
|  | I .  |  |  |  |   |  |  |  |           |                         |   |  |   |                                      |   |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO UBICADO EN EL TEPEHUAJE EN EL POBLADO SAN 12   | <del> </del>   | ZAPOPAN  | URBANO   | 1,123,236  |   |  | 1.123.23   | 100%   |           |                         | KILÓMETROS  |  |   | 100%                                 | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN POBLADO SAN MIGUEL TATEPOSCO   |
| MIGUEL TATEPOSCO   | 12U-ZAPOPAN  | ZAPOPAN  | URBANO   | 1,123,236  | 1,123,236   | 1,123,236  | 1,123,23   | 100%   | ,         | '                       | KILOMETROS  | 0  |   | 100%                                 | OBRA FINIQUITADA LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PUBLADO SAN MIGUEL TA TEPOSCO  |
|  | I .  |  |  |  |   |  |  |  |           |                         |   |  |   |                                      |   |
| CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DE LA AMPLIACION DEL CAMINO MILPILLAS A  | 120-ZAPOPAN  | HUAXTLA  | RURAL  | 768,623  | 768.623   | 768.623  | 674.67   | 8 88%  |           |                         | KILÓMETROS  | 1  |   | 100%                                 |   |
| HUAXTLA POBLADO DE HUAXTLA   |  | . INFORTER   | TOTAL .  | 700,023  | 100,023   | 700,023  | 0/4,0/   | 0076   | ,         |                         | LOMETROS  |  |   | 10076                                |   |
|  | I .  |  |  |  |   |  |  |  |           |                         |   |  |   |                                      |   |
| CONSTRUCCION EMPEDRADO EN EL INGRESO A LA COMUNIDAD ARENAS DE LA 12  | 120-ZAPOPAN  | LA SOLEDAD   | RURAL  | 452,000  | 452,000   | 452,000  | 452,00   | 0 100%   |           |                         | KILÓMETROS  | 1  |   | 100%                                 | OBRA FINIQUITADA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN ARENAS DE LA SOLEDAD   |
| SOLEDAD  | 1  |  |  |  |   |  |  |  |           |                         |   |  |   |                                      |   |
|  | I .  |  |  |  |   |  |  |  |           |                         |   |  |   |                                      |   |
| MUROS DE CONTENCIÓN  |  |  |  | 1  |   | <u> </u>   |  |  |           |                         |   | -  |   | 1                                    |   |
| CONST. 3 GUARDAGANADOS EN EL POBLADO ARENAS DE LA SOLEDAD  | 120-ZAPOPAN  | ZAPOPAN  | URBANO   | 92,077   | 92,077  | 92,077   | 84,79  | 92%  |           |                         | METROS  | 26   | 21  | 100%                                 |   |
|  | I .  |  |  |  |   |  |  |  |           |                         | CUADRADOS   |  |   |                                      |   |
|  | I .  |  |  |  |   |  |  |  |           |                         |   |  |   |                                      |   |
| CONSTRUCCION DE GUARGANADO EJIDO LOS PATIOS  | 120-ZAPOPAN  | LOS PATIOS   | RURAL  | 58,797   | 58,797  | 58,797   | 58,79  | 100%   | (         |                         | METROS  | 273  | 27  | 100%                                 | FINIQUITO   |
|  | I .  |  |  |  |   |  |  |  |           |                         | CUADRADOS   |  |   |                                      |   |
|  | I  |  |  |  |   |  |  |  |           |                         |   |  |   |                                      |   |
| INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  |  |  |  |  |   |  |  |  |           |                         |   |  |   |                                      |   |
| CONSTRUCCION DE BORDO UBICADO EN EL POTRERO EL RESUMIDERO EN EL EJIDO 12   | 120-ZAPOPAN  | ZAPOPAN  | URBANO   | 226,136  | 226,136   | 226,136  | 221,71   | 16 98%   |           |                         | M2, BORDO   |  |   | 100%                                 |   |
| ZOQUIPAN   | 120-254 01744  | 24 01744   | UI LUI VI                                      | 220,100  | 220,100   | 220,100  | 221,71   | 5070   | ,         |                         | Jime, BONBO   |  |   | 100%                                 |   |
|  | I .  |  |  |  |   |  |  |  |           |                         |   |  |   |                                      |   |
| CONSERVACIÓN   |  |  |  | 1  |   |  |  |  |           |                         |   |  |   | I.                                   |   |
| REHABILITACION DE 3.5 KM DE ACEQUIA EN EL EJIDO LOS CAMACHOS   | 120-ZAPOPAN  | LOS CAMACHOS   | RURAL  | 815,573  | 815,573   | 815,573  | 815,57   | 3 100%   |           |                         | HECTÁREA  | 0  | (   | 100%                                 |   |
|  | I .  |  |  |  |   |  |  |  |           |                         |   |  |   |                                      |   |
|  |  |  |  |  |   |  |  |  |           |                         |   |  |   |                                      |   |
|  | 1  |  |  |  |   |  |  |  |           |                         |   |  |   |                                      |   |
| INFRAESTRUCTURA PECUARIA   | <u> </u>   |  |  |  |   |  |  |  |           |                         |   |  |   |                                      |   |
| CONSTRUCCIÓN   | 100 7100011  | - Iran was   | Inuna  | 540.000  | 540,000   | 540.000  | 540.00   | 4000   |           |                         |   |  |   | 1 4000                               |   |
| CONSTRUCCIÓN  CONSTRUCCION DE UN BAÑO GARRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES 112  | 120-ZAPOPAN  | SAN JUAN   | RURAL  | 518,396  | 518,396   | 518,396  | 518,39   | 100%   |           |                         | ESTABLO/APRISC<br>O                                       | 1  |   | 1 100%                               | NO SE ENCONTRO DENTRO DEL RUBRO DEL GASTO EL BAÑO GARRAPATICIDA POR LO QUE NO SE ENCONTRO TAMPOCO EN LA UNIDAD DE MEDI  |
| CONSTRUCCIÓN   | 120-ZAPOPAN  | SAN JUAN   | RURAL  | 518,396  | 518,396   | 518,396  | 518,39   | 100%   | (         |                         | ESTABLO/APRISC<br>O                                       | 1  |   | 1 100%                               | NO SE ENCONTRO DENTRO DEL RUBRO DEL GASTO EL BAÑO GARRAPATICIDA POR LO QUE NO SE ENCONTRO TAMPOCO EN LA UNIDAD DE MEDI  |
| CONSTRUCCIÓN  CONSTRUCCION DE UN BAÑO GARRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES 112  | 120-ZAPOPAN  | SAN JUAN   | RURAL  | 518,396  | 518,396   | 518,396  | 518,39   | 33 100%  | (         |                         | D ESTABLO/APRISC<br>O                                     | 1  |   | 100%                                 | NO SE ENCONTRO DENTRO DEL RUBRO DEL GASTO EL BAÑO GARRAPATICIDA POR LO QUE NO SE ENCONTRO TAMPOCO EN LA UNIDAD DE MEDI  |
| CONSTRUCCIÓN  CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO GARRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES  11  PROGRAMAS DE SAN JUAN  PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  OPERATIVA   | 120-ZAPOPAN  | SAN JUAN   | RURAL  | 518,396  | 518,396   | 518,396  | 518,39   | 100%   | (         |                         | DESTABLO/APRISC<br>O                                      | 1  |   | 100%                                 | NO SE ENCONTRO DENTRO DEL RUBRO DEL GASTO EL BAÑO GARRAPATICIDA POR LO QUE NO SE ENCONTRO TAMPOCO EN LA UNIDAD DE MEDI  |
| CONSTRUCCION CONSTRUCCION E UN BAÑO GABRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES 1: EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS  |  |  |  |  |   |  |  |  | (         |                         | 0   | 1  |   |                                      |   |
| CONSTRUCCION CONSTRUCCION E UN BAÑO GABRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES 1: EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS  | 120-ZAPOPAN  120-HOSTOTIPAQUILLO   | SAN JUAN  HOSTOTIPAQUILLO  | RURAL  | 518,396<br>153,305   | 518,396<br>153,305  |  |  |  | (         |                         | 0 METROS  | 130  | 138   |                                      | NO SE ENCONTRO DENTRO DEL RUBRO DEL GASTO EL BAÑO GARRAPATICIDA POR LO QUE NO SE ENCONTRO TAMPOCO EN LA UNIDAD DE MEDI  SE CONSRTUYERON NUEVAS OFICINAS PARA LA AMPLIACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL H. ATUATAMIENTO DE HOSTOTIPAQUILLO   |
| CONSTRUCCION E UN BAÑO GABRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES 1: EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN  PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  OPERATIVA  ACONDICIOCAMAMENTO DE ESPACIOS FÍSICOS  REMODELACION DE OPICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA  40   |  |  |  | 153,305  | 153,305   | 153,305  | 153,30   | 100%   | (         |                         | O METROS CUADRADOS  | 130  | 151   | 100%                                 |   |
| CONSTRUCCION E UN BAÑO GABRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES 12 EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA ACCONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS REMODELACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA N   |  |  |  |  |   | 153,305  | 153,30   | 05 100%  | 3,780,681 | 3,778,23                | O METROS CUADRADOS  | 130  | 151   |                                      |   |
| CONSTRUCCION E UN BAÑO GABRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES 1: EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN  PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  OPERATIVA.  ACONOCIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS  REMODELACIÓN DE OPICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA  N NIVERSION   |  |  |  | 153,305  | 153,305   | 153,305  | 153,30   | 100%   | 3,780,681 | 3,778,23                | O METROS CUADRADOS  | 130,369,467,090                              | 151   | 100%                                 |   |
| CONSTRUCCION E UN BAÑO GABRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES 12 EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA ACCONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS REMODELACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA N   |  |  |  | 153,305  | 153,305   | 153,305  | 153,30   | 100%   | 3,780,681 | 3,778,23                | O METROS CUADRADOS  | 1302   | 151   | 100%                                 |   |
| CONSTRUCCION E UN BANO GARRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES 1: EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN  PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  OPERATIVA  ACONOCIOCAMMENTO DE ESPACIOS FÍSICOS  REMODELACIÓN DE OPICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA  N. NIVERSIÓN  EQUIPAJMENTO  BIENES NUEDES  |  |  |  | 153,305  | 153,305   | 153,305<br>369,407,090   | 153,30<br>369,404,64                                     | 3 100%   |           |                         | O METROS CUADRADOS  | 1300   | 151   | 0 100%<br>3 100%                     |   |
| CONSTRUCCION E UN BAÑO GABRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES 1: EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN  PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA ACONDICIOGNAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS REMODELACION DE OPICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA  N NESSIÓN EQUIPAMIENTO BIENES MURBLES VEHICULOS PARA ASEO PÚBLICO  1:   | 40-HOSTOTIPAQUILLO   | HOSTOTIPAQUILLO  | URBANO   | 153,305<br>369,407,090   | 153,305<br>369,407,090  | 153,305<br>369,407,090   | 153,30<br>369,404,64                                     | 3 100%   |           |                         | D METROS<br>CUADRADOS                                     |  | 369,404,64:   | 0 100%<br>3 100%                     | SE CONSRTUYERON NUEVAS OFICINAS PARA LA AMPLIACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOSTOTIPAQUILLO   |
| CONSTRUCCION E UN BAÑO GABRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES 1: EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN  PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA ACCINICIOCIONALIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS  REMODELACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA  N INVERSION BIOLOGIAMIENTO BIENES MUEBLES VEHICULOS PARA ASEO PÚBLICO  OTROS  11   | 40-HOSTOTIPAQUILLO 40-HOSTOTIPAQUILLO 120-ZAPOPAN  | HOSTOTIPAQUILLO  COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO   | 153,305<br>369,407,090<br>1,142,180                                    | 153,305<br>369,407,090<br>1,142,180                             | 153,305<br>369,407,090<br>1,142,180                                    | 153,30<br>369,404,64<br>1,142,18                         | 100%<br>13 100%  | 3,780,681 | 3,778,23                | METROS<br>CUADRADOS<br>B                                  | 1,142,180                                    | 369,404,64:<br>1,142,18i  | 0 100%<br>3 100%                     | SE CONSRTUYERON NUEVAS OFICINAS PARA LA AMPLIACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOSTOTIPAQUILLO   |
| CONSTRUCCION E UN BAÑO GABRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES 1: EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN  PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA ACCINICIOCIONALIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS  REMODELACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA  N INVERSION BIOLOGIAMIENTO BIENES MUEBLES VEHICULOS PARA ASEO PÚBLICO  OTROS  11   | 40-HOSTOTIPAQUILLO   | HOSTOTIPAQUILLO  | URBANO   | 153,305<br>369,407,090   | 153,305<br>369,407,090  | 153,305<br>369,407,090<br>1,142,180                                    | 153,30<br>369,404,64<br>1,142,18                         | 100%<br>13 100%  | 3,780,681 | 3,778,23                | D METROS<br>CUADRADOS                                     |  | 369,404,64:<br>1,142,18i  | D 100%<br>3 100%<br>D 100%           | SE CONSRTUYERON NUEVAS OFICINAS PARA LA AMPLIACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOSTOTIPAQUILLO   |
| CONSTRUCCION E UN BAÑO GABRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES 1: EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN 1  PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA ACONDICIO/GOMANIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS REMODELACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA 1  N INVERSIÓN EQUIPAMENTO DE SEPACIOS FÍSICOS SUPPAMENTO DE LA PRESIDENCIA 1  EQUIPAMENTO BIENES MUERLES VENICIOS PARA ASEO PÚBLICO 11  OTROS  ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA 11   | 40-HOSTOTIPAQUILLO 40-HOSTOTIPAQUILLO 120-ZAPOPAN  | HOSTOTIPAQUILLO  COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO   | 153,305<br>369,407,090<br>1,142,180                                    | 153,305<br>369,407,090<br>1,142,180                             | 153,305<br>369,407,090<br>1,142,180                                    | 153,30<br>369,404,64<br>1,142,18                         | 100%<br>13 100%  | 3,780,681 | 3,778,23                | METROS<br>CUADRADOS<br>B                                  | 1,142,180                                    | 369,404,64:<br>1,142,18i  | 0 100%<br>3 100%                     | SE CONSRTUYERON NUEVAS OFICINAS PARA LA AMPLIACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOSTOTIPAQUILLO   |
| CONSTRUCCION E UN BANO GABRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES 1: EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN 1: EL EJIDO MESA DE SAN JUAN 1: PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA. ACONOCIONAL MUERITO DE ESPACIOS FÍSICOS REMODELACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA 4: N INVERSIÓN E CUIPAMIENTO DE SERVES MUERITO DE SEGURIDAD PUBLICA 1: GASTO CORRIENTE  GASTO CORRIENTE   | 40-HOSTOTIPAQUILLO 40-HOSTOTIPAQUILLO 120-ZAPOPAN  | HOSTOTIPAQUILLO  COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO   | 153,305<br>369,407,090<br>1,142,180                                    | 153,305<br>369,407,090<br>1,142,180                             | 153,305<br>369,407,090<br>1,142,180                                    | 153,30<br>369,404,64<br>1,142,18                         | 100%<br>13 100%  | 3,780,681 | 3,778,23                | METROS<br>CUADRADOS<br>B                                  | 1,142,180                                    | 369,404,64:<br>1,142,18i  | 0 100%<br>3 100%                     | SE CONSRTUYERON NUEVAS OFICINAS PARA LA AMPLIACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOSTOTIPAQUILLO   |
| CONSTRUCCION E UN BAÑO GABRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES 1: EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN  PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA ACONDICIOCIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS REMODELACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA  N  NEVERSIÓN EQUIPAMIENTO BIENES MUERLES VENICUOS PARA ASEO PÚBLICO  J'ITOS ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA  GASTO GORRENTE SCRIVICOS PERSONALES  | 40-HOSTOTIPAQUILLO 40-HOSTOTIPAQUILLO 120-ZAPOPAN  | HOSTOTIPAQUILLO  COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO   | 153,305<br>369,407,090<br>1,142,180                                    | 153,305<br>369,407,090<br>1,142,180                             | 153,305<br>369,407,090<br>1,142,180<br>368,452                         | 153,30<br>369,404,64<br>1,142,18<br>368,45               | 100%<br>100%<br>100%<br>100 100%<br>100 100%                                 | 3,780,681 | 3,778,23                | METROS<br>CUADRADOS<br>B                                  | 1,142,180                                    | 369,404,64:<br>1,142,18i  | 0 100%<br>3 100%<br>0 100%           | SE CONSRTUYERON NUEVAS OFICINAS PARA LA AMPLIACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOSTOTIPAQUILLO   |
| CONSTRUCCION E UN BAÑO GABRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES 1: EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN  PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA ACONDICIOCIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS REMODELACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA  N  NEVERSIÓN EQUIPAMIENTO BIENES MUERLES VENICUOS PARA ASEO PÚBLICO  J'ITOS ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA  GASTO GORRENTE SCRIVICOS PERSONALES  | 49-HOSTOTIPAQUILLO 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN   | MOSTOTIPAQUILLO  COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO URBANO URBANO                           | 153,305<br>369,407,090<br>1,142,180<br>306,452                         | 153,305<br>369,407,090<br>1,142,180<br>388,452                  | 153,305<br>369,407,090<br>1,142,180<br>368,452                         | 153,30<br>369,404,64<br>1,142,18<br>368,45               | 100%<br>100%<br>100%<br>100 100%<br>100 100%                                 | 3,780,681 | 3,778,23                | O METROS CUADRADOS B SVEHICULO                            | 1,142,180                                    | 369,404,64<br>1,142,161<br>388,45                                       | 0 100%<br>3 100%<br>0 100%           | SE CONSRITUYERON NUEVAS OFICINAS PARA LA AMPLIACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOSTOTIPAQUILLO  VEHICULO PARA ASEO PÚBLICO  |
| CONSTRUCCION E UN BAÑO GABRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES 1: EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN 1  PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA 1  OPERATIVA 1  ACONDICIOCIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS REMODELACION DE OPERATIVA 2  NOMERO DE OPERATIVA 2  INVERSIÓN 1  BURNES MUEBLES 1  VEHICULOS PARA ASEO PÚBLICO 1: 1  GASTO CORRIENTO DE SEQUIDAD PUBLICA 1: 1  GASTO CORRIENTE SUPURIOR DE SEQUIDAD PUBLICA 1: 1  GASTO CORRIENTE SICURIOR DE SEGUIRDAD PUBLICA 1: 1  GASTO CORRIENTE SICURIOR SEGUIRDAD PUBLICA 1: 1   | 40-HOSTOTIPAQUILLO 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN                                     | HOSTOTIPAQUILLO  COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO URBANO URBANO URBANO                    | 153,306<br>369,407,090<br>1,142,180<br>368,452                         | 153.305<br>369,407,090<br>1,142,180<br>368,452<br>308,003,145   | 153,306<br>369,407,090<br>1,142,190<br>368,452                         | 163,30<br>369,404,64<br>1,142,18<br>368,45               | 05 100%<br>100%<br>100%<br>100 100%<br>100%                                  | 3,780,681 | 3,778,23                | METROS CUADRADOS B VEHICULO OTROS                         | 1,142,180<br>368,452<br>308,003,145          | 369,404,645<br>1,142,180<br>368,45                                      | 0 100%<br>100%<br>1 100%             | SE CONSRITUYERON NUEVAS OFICINAS PARA LA AMPLIACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOSTOTIPAQUILLO  VEHICULO PARA ASEO PÚBLICO  SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN 2007, 2008.  |
| CONSTRUCCION E UN BANO GABRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES 1: EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN 1  PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA 1  OPERATIVA 1  ACONDICIOCIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS REMODELACION DE OPERATIVA 2  NOMERATIVA 2  REMODELACION DE OPERANS ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA 4  INVERSIÓN 1  BUENES MUEBLES 1  VEHICULOS PARA ASEO PÚBLICO 1  OTROS ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEQUIDAD PUBLICA 1  GASTO CORRENTE 1  SUPLOGOS PERSONALES 5  SUELDOS Y SALANIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 12  IL   | 49-HOSTOTIPAQUILLO 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN   | MOSTOTIPAQUILLO  COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO URBANO URBANO                           | 153,305<br>369,407,090<br>1,142,180<br>306,452                         | 153,305<br>369,407,090<br>1,142,180<br>388,452                  | 153,305<br>369,407,090<br>1,142,180<br>368,452                         | 153,30<br>369,404,64<br>1,142,18<br>368,45               | 05 100%<br>100%<br>100%<br>100 100%<br>100%                                  | 3,780,681 | 3,778,23                | O METROS CUADRADOS B SVEHICULO                            | 1,142,180                                    | 369,404,64<br>1,142,161<br>388,45                                       | ) 100%<br>100%<br>100%<br>100%       | SE CONSRITUYERON NUEVAS OFICINAS PARA LA AMPLIACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOSTOTIPAQUILLO  VEHICULO PARA ASEO PÚBLICO  |
| CONSTRUCCION E UN BANO GARRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES 1: EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN 1: EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN 1: PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA. ACENTATIVA DE LA PRESIDENCIA 4: ACENTATIVA MAMERITO DE ESPACIOS FÍSICOS REMODELACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA 4: NINVERSION 1: PRESIDENCIA 4: NINVERSION 1: PRESIDENCIA 5: PRES | 40-HOSTOTIPAQUILLO 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN                                     | HOSTOTIPAQUILLO  COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO URBANO URBANO URBANO                    | 153,306<br>369,407,090<br>1,142,180<br>368,452                         | 153.305<br>369,407,090<br>1,142,180<br>368,452<br>308,003,145   | 153,306<br>369,407,090<br>1,142,190<br>368,452                         | 163,30<br>369,404,64<br>1,142,18<br>368,45               | 05 100%<br>100%<br>100%<br>100 100%<br>100%                                  | 3,780,681 | 3,778,23                | METROS CUADRADOS B VEHICULO OTROS                         | 1,142,180<br>368,452<br>308,003,145          | 369,404,645<br>1,142,180<br>368,45                                      | 0 100%<br>100%<br>1 100%             | SE CONSRITUYERON NUEVAS OFICINAS PARA LA AMPLIACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOSTOTIPAQUILLO  VEHICULO PARA ASEO PÚBLICO  SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN 2007, 2008.  |
| CONSTRUCCION E UN BAÑO GABRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES 1: EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN 1  PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA (CONSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA ACONDICIO/GNAMENTO DE ESPACIOS FÍSICOS REMODELACIÓN DE OPICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA (CONTRO DEL PRESIDENCIA (CONTRO DEL PRESIDENCIA (CONTRO DE LA PRESIDENCIA (CONTRO DEL PRESIDENCIA (CONTRO  | 40-HOSTOTIPAQUILLO 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN             | HOSTOTIPAQUILLO  COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL                      | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO         | 153,306<br>369,407,090<br>1,142,180<br>368,452<br>308,003,145          | 153,305<br>349,407,090<br>1,142,180<br>368,452<br>508,003,145   | 163,305<br>369,407,090<br>1,142,180<br>368,452<br>308,003,145          | 153,30<br>369,404,64<br>1,142,18<br>308,45<br>308,000,69 | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%                 | 3,780,681 | 3,778,23                | O IMETROS CUARRADOS NO INTERPRETACIÓN PRESTACIÓN PREZA    | 1,142,180<br>368,452<br>368,003,146<br>7,246 | 369,404,64<br>1,142,161<br>368,45;<br>308,000,666<br>7,244              | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | SE CONSRITUYERON NUEVAS OFICINAS PARA LA AMPLIACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOSTOTIPAQUILLO  VEHICULO PARA ASEO PÚBLICO  SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN 2007, 2008.  VESTUARIO PARA SEGURIDAD PÚBLICA                                    |
| CONSTRUCCION E UN BAÑO GABRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES 1 EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN  PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS REMODELACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA  N NEVERSIÓN EQUIPAMENTO BIENES MURELES VERICULOS PARA ASEO PÚBLICO  OTROS ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA  USENTA SUCIOS PERSONALES SUELDOS Y SALANIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA  VESTUARIO PARA SEGURIDAD PÚBLICA  IL OTROS GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS FINANCIEROS  II OTROS GASTOS DE OPERACIÓN  | 40-HOSTOTIPAQUILLO 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN | MOSTOTIPAQUILLO  COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO | 153,305<br>369,407,090<br>1,142,180<br>308,452<br>308,003,145<br>7,248 | 153,305,407,299 369,407,299 1,142,180 368,452 368,003,145 7,246 | 163,305<br>369,467,090<br>1,142,180<br>368,462<br>308,003,145<br>7,248 | 153,30,40,64,64  1,142,16  369,40,64  7,24  2,32         | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | 3,780,681 | 3,778,23                | O  METROS CUADRADOS  VEHICULO  O OTROS  PRESTACIÓN  PIEZA | 368,452<br>368,452<br>308,003,145<br>7,248   | 369,404,64<br>1,142,181<br>1,142,181<br>368,45;<br>308,000,691<br>7,244 | 100%<br>100%<br>100%<br>100%         | SE CONSRTUYERON NUEVAS OFICINAS PARA LA AMPLIACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOSTOTIPAQUILLO  VEHICULO PARA ASEO PÚBLICO  SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN 2007, 2008.  VESTUARIO PARA SEGURIDAD PÚBLICA  GASTOS FINACIEROS EROGADOS EN 2007 |
| CONSTRUCCION E UN BAÑO GABRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES 1 EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN  PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS REMODELACION DE OPICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA  N INVERSIÓN DE COLUPAMIENTO BIENES MUNERES VEHICULOS PARA ASEO PÚBLICO OTROS ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEQUIDIDAD PUBLICA  GASTO CORRIENTE SERVICIOS FERSONALES SUELDOS Y SALANIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA  11 VESTUANIO PARA SEGURIDAD PÚBLICA 12 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS FINANCIEROS 15 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS FINANCIEROS 17   | 40-HOSTOTIPAQUILLO 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN 120-ZAPOPAN             | HOSTOTIPAQUILLO  COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL  COBERTURA MUNICIPAL                      | URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  URBANO         | 153,306<br>369,407,090<br>1,142,180<br>368,452<br>308,003,145          | 153,305<br>349,407,090<br>1,142,180<br>368,452<br>508,003,145   | 163,305<br>369,467,090<br>1,142,180<br>368,462<br>308,003,145<br>7,248 | 153,30<br>369,404,64<br>1,142,18<br>308,45<br>308,000,69 | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | 3,780,681 | 3,778,23                | O IMETROS CUARRADOS NO INTERPRETACIÓN PRESTACIÓN PREZA    | 1,142,180<br>368,452<br>368,003,146<br>7,246 | 369,404,64<br>1,142,161<br>368,45;<br>308,000,666<br>7,244              | 100%<br>100%<br>100%<br>100%         | VEHICULO PARA ASEO PUBLICO  SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN 2007, 2008.  VESTUARIO PARA SEGURIDAD PÚBLICA  |