

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SUBSIDIOS (785 REGISTROS)															
PROGRAMAS SILETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				283,964,390	243,283,687	243,360,752	239,034,510	98%	12,768,064	12,768,038		46,574,420	39,259,035	84%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-URUJAPAN	SAN LORENZO	URBANO	2,112,500	2,112,500	2,108,953	2,108,953	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-URUJAPAN	SAN LORENZO	URBANO	2,108,953	2,108,953	2,108,953	2,108,953	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-NAHUATZEN	ARANTEPACUA	URBANO	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1A ETAPA	56-NAHUATZEN	SEVINA	URBANO	2,275,000	2,275,000	2,275,000	2,275,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	65-PARACHO	AHUIRAN	RURAL	1,430,000	1,378,652	1,378,652	1,378,652	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN															
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-URUJAPAN	CAPACUARO	URBANO	2,259,082	2,259,082	2,259,082	2,259,082	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN															
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA SANTIAGO AZAJO-SAN ANDRES ZIRONDARO, TRAMO DEL KM 4+120 AL KM 8+200 EN LOS MUNICIPIOS DE COENEYO Y QUIROGA	16-COENEYO	SANTIAGO AZAJO	RURAL	10,858,501	4,947,801	4,947,801	4,947,801	100%	4,947,801	4,947,801	KILOMETRO	10,858,501	7,787,901	72%	EL RESULTADO DEL AVANCE ES DEL TOTAL ACUMULADO DE LA OBRA
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA COMACHUEN-TURICUARO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 4+700 EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN	56-NAHUATZEN	COMACHUEN	URBANO	12,071,354	3,597,456	3,597,456	3,597,456	100%	3,597,456	3,597,456	KILOMETRO	12,071,354	9,318,045	77%	SE TOMA EN CUENTA EL TOTAL DEL AVANCE FISICO A LA FECHA (3ER Y 4TO TRIMESTRE)
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA SEVINA-SAN ISIDRO-TEJENENCIA LAZARO CARDENAS, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 9+700 EN LOS MUNICIPIOS DE NAHUATZEN Y ERONGARICUARO	56-NAHUATZEN	SEVINA	URBANO	11,016,394	4,222,781	4,222,781	4,222,781	100%	4,222,781	4,222,781	KILOMETRO	11,016,394	10,038,999	91%	
PROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS															
MEJORAMIENTO															
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009.	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,089,031	1,089,031	1,089,031	882,212	81%	0	0	PROYECTO	86	78	91%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD															
CONSTRUCCIÓN															
AMPLIACION DE PATIO CIVICO, CONSTRUCCION DE GRADAS CON TECHO, REHABILITACION DE FACHADA Y MOBILIARIO ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS INDIGENA MELCHOR OCAMPO	112-ZITACUARO	BOCA DE LA CAÑADA (4A. MZA. DE C. MORALES)	RURAL	40,000	39,998	39,998	39,998	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
CONST. FACHADA Y PORTON ESCUELA PRIMARIA MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON, T. MAT.	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	40,000	39,996	39,996	39,996	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN. LA UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICADA EN EL FORMATO NO ES LA CORRESPONDIENTE A LA OBRA YA QUE SE MENCIONA COMO DOS ANEXOS
CONSTRUCCION DE SANITARIOS, CISTERNA Y BODEGA JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO	112-ZITACUARO	MANZANILLOS (PRIMERA MANZANA)	RURAL	45,000	43,773	43,773	43,773	100%	0	0	OBRA	3	3	97%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION COOPERATIVA ESCOLAR, TERMINACION DE BANDA Y MUROS DE CONTENCIÓN, REHABILITACION DE SANITARIOS Y MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	OBRA	5	5	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN. CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN.
CONSTRUCCION DE AULA, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA NIÑOS HEROES	112-ZITACUARO	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL	RURAL	90,000	35,362	35,362	35,362	100%	0	0	0	OBRA	1	0	40%	
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA RURAL FED MELCHOR OCAMPO	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	55,000	54,934	54,934	54,934	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN. CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN.
CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 105	112-ZITACUARO	VALLE VERDE	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	AULA	1	4	400%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN. CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN.
CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS INDIGENA ESTEFANIA CASTAÑEDA	112-ZITACUARO	LA CAPILLA (3A. MZA DE FRANCISCO SERRATO)	RURAL	125,000	54,256	54,256	54,256	100%	0	0	0	AULA	1	0	43%	
CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS INDIGENA JUANA DE ASBAJE	112-ZITACUARO	LA DIETA (2A. MANZANA DE CRESCENCIO MORALES)	RURAL	55,000	54,493	54,493	54,493	100%	0	0	0	AULA	2	2	99%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN. CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 45 ML Y FACHADA 4 ML JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON	112-ZITACUARO	DOS RIOS (BARBECHOS)	RURAL	45,000	44,965	44,965	44,965	100%	0	0	0	BARDAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA Y MOBILIARIO EN JARDIN DE NIÑOS ALFREDO MAILLEFERT	112-ZITACUARO	APUTZIO DE JUAREZ (SANTA MARIA)	RURAL	125,000	54,989	54,989	54,989	100%	0	0	0	OTROS	2	1	44%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE ENCUENTRA PROGRAMADA COMO 2 ANEXOS
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, CERCO PERIMETRAL Y CANCHA DE BASQUETBOL ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA	112-ZITACUARO	RINCÓN DE CURUNGUEO (2A. MZA. DE CURUNGUEO)	RURAL	45,000	42,519	42,519	42,519	100%	0	0	0	OBRA	3	3	94%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN. CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 3 ANEXOS Y NO A METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE BODEGA, REHABILITACION DE PISOS Y MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, T VESP	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	45,000	44,914	44,914	44,914	100%	0	0	0	OBRA	3	3	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN. CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON T VESP.	112-ZITACUARO	RINCÓN DE NICOLAS ROMERO (CEDROS 3A. MZA.)	URBANO	45,000	23,683	23,683	23,683	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	73%	
CONSTRUCCION DE DOMO EN PATIO CIVICO JARDIN DE NIÑOS JOSE MA MORELOS Y PAVON	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	45,000	44,704	44,704	44,704	100%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN. CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
CONSTRUCCION DE FACHADA, TERM DE PATIO CIVICO E IMPERMEABILIZACION EN 2 AULAS JARDIN DE NIÑOS PRAXEDIS GUERRERO	112-ZITACUARO	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA)	RURAL	45,000	44,925	44,925	44,925	100%	0	0	0	OBRA	3	3	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN. CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 3 ANEXOS
CONSTRUCCION DE GRADAS, CONSTRUCCION DE SANITARIOS, MATERIAL PARA JUEGOS INFANTILES Y PINTURA EN GENERAL JARDIN DE NIÑOS INDIGENA ESOP	112-ZITACUARO	RINCÓN DE NICOLAS ROMERO (CEDROS 3A. MZA.)	URBANO	45,000	44,895	44,895	44,895	100%	0	0	0	OBRA	4	4	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN. CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN. LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONADA NO ES LA CORRESPONDIENTE A LA OBRA PERO SIRVE PARA DESCRIBIR ANEXOS QUE SE CONSTRUYEN EN DICHA OBRA QUE SON CUATRO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE GRADAS, ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	55,000	52,773	52,773	52,773	100%	0	0	0 OBRA	1	1	96%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
CONSTRUCCION DE GRADAS, MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON	112-ZITACUARO	RINCÓN DE NICOLAS ROMERO (CEDROS 3A. MZA.)	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 MOBILIARIO	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICADA ES PARA DESCRIBIR LAS ACCIONES A REALIZAR EN LA OBRA QUE SON GRADAS Y MOBILIARIO ESCOLAR
CONSTRUCCION DE GRADAS Y TERM. DE SANITARIOS, ESC. PRIM. BILINGUE EXP. JOAQUIN BARANDA	112-ZITACUARO	LA CAPILLA (3A. MZA. DE FRANCISCO SERRATO)	RURAL	100,000	44,933	44,933	44,933	100%	0	0	0 OTROS	2	1	45%	
CONSTRUCCION DE LOSA EN AULA DE MEDIOS Y BODEGA ESCUELA PRIMARIA LIBERACION CAMPESINA	112-ZITACUARO	EL NARANJO	RURAL	40,000	39,960	39,960	39,960	100%	0	0	0 AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON	112-ZITACUARO	RINCÓN DEL AHORCADO	RURAL	80,000	39,610	39,610	39,610	100%	0	0	0 M2, PATIO	150	75	50%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
CONSTRUCCION DE RAMPA Y MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	40,000	39,594	39,594	39,594	100%	0	0	0 RAMPA	2	2	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL DE LA OBRA YA QUE ESTA SE ESPECIFICA EN 2 ANEXOS. LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN. CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS, BANDA PERIMETRAL, REMODELACION DE PLAZA CIVICA Y TERMINACION DE FACHADA, JARDIN DE NIÑOS SAMUEL RAMOS	112-ZITACUARO	SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS	RURAL	55,000	40,377	40,377	40,377	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	4	3	74%	LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONADA SIRVE PARA AGRUPAR LAS REALIZACION TOTAL DE LA OBRA QUE ES SANITARIOS, BANDA PERIMETRAL, REMODELACION DE PLAZA CIVICA Y TERMINACION DE FACHADA
CONSTRUCCION DE SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, DRENAJE SANITARIO, REDE DE AGUA POTABLE Y REMODELACION DE DIRECCION ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	112-ZITACUARO	LAS ROSAS	RURAL	45,000	43,014	43,014	43,014	100%	0	0	0 OBRA	5	5	96%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	112-ZITACUARO	SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS	RURAL	45,000	44,869	44,869	44,869	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE UTILIZA PARA DESCRIBIR LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA OBRA Y QUE SON SANITARIOS Y MOBILIARIO ESCOLAR
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	112-ZITACUARO	RINCÓN DE CURUNGUEO (3A. MZA. DE CURUNGUEO)	RURAL	45,000	27,567	27,567	27,567	100%	0	0	0 OBRA	2	1	62%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN LAS UNIDADES NO CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICADAS.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y MOBILIARIO JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN	112-ZITACUARO	LAS MAJADAS (RANCHO DE GUADALUPE)	RURAL	90,000	36,034	36,034	36,034	100%	0	0	0 OTROS	2	1	40%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. J. DE N. ESTEFANIA CASTANEDA.	112-ZITACUARO	LA CAPILLA (3A. MZA. DE FRANCISCO SERRATO)	RURAL	108,789	108,789	108,789	108,789	100%	0	0	0 AULA	1	1	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
CONSTRUCCION FACHADA Y BANDA PERIMETRAL, TERMINACION DE SANITARIO, REHABILITACION DE DIRECCION Y CONSTRUCCION DE GRADAS ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	112-ZITACUARO	APUTIZO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA)	RURAL	45,000	30,896	30,896	30,896	100%	0	0	0 BARDAS	5	3	69%	LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONADA SE UTILIZA PARA DESCRIBIR LAS ACCIONES DE LA CUAL SE COMPONE LA OBRA
MOBILIARIO ESCOLAR, REHABILITACION DE SANITARIOS, TERMINACION DE DIRECCION, CONSTRUCCION DE NICHOS PARA BANDERA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO T MAT	112-ZITACUARO	LA FUNDICION (QUINTA MANZANA)	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 OBRA	4	4	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
MOBILIARIO ESCOLAR, TERMINACION DE 4 AULAS, TERMINACION DE GRADAS JARDIN DE NIÑOS INDIGENA JOSE VASCONCELOS	112-ZITACUARO	LA FUNDICION (QUINTA MANZANA)	RURAL	30,000	29,794	29,794	29,794	100%	0	0	0 AULA	3	3	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
PINTURA GENERAL, TERMINACION DE BARRA, REHAB DE AULA Y REHABILITACION DE PILA JARDIN DE NIÑOS VALLADOLID	112-ZITACUARO	RINCÓN DE CURUNGUEO (2A. MZA. DE CURUNGUEO)	RURAL	45,000	44,984	44,984	44,984	100%	0	0	0	BARDAS	4	4	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN. LAS UNIDADES NO CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICADAS.
PISO PARA TRES AULAS Y MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ ESTV16 600	112-ZITACUARO	DONACIANO OJEDA (1A.Y 2A. MZA. SAN FCO.)	RURAL	40,000	39,977	39,977	39,977	100%	0	0	0	OBRA	4	4	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
TECHUMBRE EN GRADAS, PINTURA EN GRAL Y MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, T VESP.	112-ZITACUARO	PUEBLO NUEVO (COLONIA VALLE DE QUENCIO)	RURAL	45,000	43,691	43,691	43,691	100%	0	0	0	OBRA	3	3	97%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
TERM. DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA AMERICO VESPUCIO	112-ZITACUARO	CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO)	RURAL	20,000	19,293	19,293	19,293	100%	0	0	0	OBRA	1	1	96%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
TERMINACION DE AULA DE USOS MULTIPLES, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	112-ZITACUARO	CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO)	RURAL	45,000	44,904	44,904	44,904	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.LAS UNIDADES NO CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICADAS
TERMINACION DE AULA DIDACTICA Y PORTON DE ESCUELA JARDIN DE NIÑOS INDIGENA CARMEN Y JOSEFINA RAMOS	112-ZITACUARO	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA)	RURAL	55,000	54,923	54,923	54,923	100%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
TERMINACION DE AULA DE JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO	112-ZITACUARO	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL	RURAL	80,000	39,119	39,119	39,119	100%	0	0	0	OBRA	1	0	49%	
TERMINACION DE AULA DE MEDIOS, RED ELECTRICA PARA AULA DE MEDIOS Y TERM DE 2 AULAS ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	112-ZITACUARO	EL AGUACATE	RURAL	45,000	43,174	43,174	43,174	100%	0	0	0	AULA	3	3	96%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
TERMINACION DE AULA DE MEDIOS Y MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA SECUNDARIA NO. 1 NICOLAS ROMERO	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN.
TERMINACION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 349	112-ZITACUARO	SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS	RURAL	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
TERMINACION DE AULA EN TELESECUNDARIA NO. 498	112-ZITACUARO	DONACIANO OJEDA (1A.Y 2A. MZA. SAN FCO.)	RURAL	20,000	18,594	18,594	18,594	100%	0	0	0	OBRA	1	1	93%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN.
TERMINACION DE AULA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO J. MUJICA	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	45,000	44,876	44,876	44,876	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
TERMINACION DE AULA, PINTURA EN GRAL Y CONSTRUCCION DE ANDADORES JARDIN DE NIÑOS PANAMERICANO	112-ZITACUARO	LA ENCARNACIÓN	RURAL	45,000	44,934	44,934	44,934	100%	0	0	0	ANDADOR	3	3	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 3 ANEXOS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
TERMINACION DE AULA Y MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA LUCAS ORTIZ BENTEZ	112-ZITÁCUARO	SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS	RURAL	57,500	29,794	29,794	29,794	100%	0	0	0 OBRA	2	2	52%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
TERMINACION DE AULA Y MOBILIARIO TELESECUNDARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON	112-ZITÁCUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 AULA	2	2	100%	LA UNIDADE DE MEDIA SELECCIONADA ABARCA EL TOTAL DE LA OBRA EN LA QUE SE INCLUYEN LAS AULAS Y EL MOBILIARIO ESCOLAR
TERMINACION DE BARDA Y HERRERIA DE BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS ESTHER TAPIA	112-ZITÁCUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	40,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0 OBRA	2	2	88%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN.
TERMINACION DE BARDA Y MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 321	112-ZITÁCUARO	MANZANILLOS (PRIMERA MANZANA)	RURAL	45,000	44,913	44,913	44,913	100%	0	0	0 BARDAS	2	2	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN, LA UNIDAD DE MEDIDA SEÑALADA NO ES LA CORRESPONDIENTE PERO ES UNA DE LAS QUE MAS SE APEGA A LAS ESTABLECIDAS EN LA OBRA QUE SON DOS ANEXOS
TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL, MOBILIARIO ESCOLAR Y TERMINACION DE AULA JARDIN DE NIÑOS CUITLAHUAC	112-ZITÁCUARO	RINCÓN DE NICOLAS ROMERO (CEDROS 3A. MZA.)	URBANO	55,000	54,862	54,862	54,862	100%	0	0	0 OBRA	3	3	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN.
TERMINACION DE COOPERATIVA ESCOLAR Y TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL 15ML ESCUELA PRIMARIA MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON T VESP	112-ZITÁCUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	40,000	32,233	32,233	32,233	100%	0	0	0 OBRA	2	2	81%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN.
TERMINACION DE DIRECCION, PISO EN AULA, MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO	112-ZITÁCUARO	LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA)	RURAL	40,000	28,319	28,319	28,319	100%	0	0	0 OBRA	3	2	71%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LAS UNIDADES NO CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICADAS.
TERMINACION DE RAMPAS, TERM. DE DRENAJE EN EDIFICIO B, TERMINACION DE ANEXO, REHAB. DE SANITARIOS Y MOB. ESCOLAR C.A.M.	112-ZITÁCUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 RAMPA	6	6	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
TERMINACION DE SANITARIOS, REHABILITACION DE CANCHA Y PINTURA EN GENERAL ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA	112-ZITÁCUARO	LA MESA	RURAL	30,000	29,666	29,666	29,666	100%	0	0	0 CANCHA	3	3	99%	
TERMINACION DE SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL 89 ML Y MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON	112-ZITÁCUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	39,820	39,820	39,820	100%	0	0	0 CERCOS	3	3	100%	
TERMINACION DE SANITARIOS, CISTERNA, CONSTRUCCION DE COOPERATIVA, MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA NICOLAS ROMERO T VESP	112-ZITÁCUARO	RINCÓN DE NICOLAS ROMERO (CEDROS 3A. MZA.)	URBANO	45,000	44,580	44,580	44,580	100%	0	0	0 CISTERNA	4	4	99%	
TERMINACION DE SANITARIOS, CONSTRUCCION DE CISTERNA Y ANDADORES ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	112-ZITÁCUARO	EL CAMPAMENTO (6A. MZA DE NICOLAS ROMERO)	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 CISTERNA	3	3	100%	
TERMINACION DE SANITARIOS, DIRECCION Y PINTURA EN GRAL JARDIN DE NIÑO MARIA MONTESSORI	112-ZITÁCUARO	COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITACUARO)	RURAL	45,000	44,661	44,661	44,661	100%	0	0	0 OBRA	3	3	99%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
TERMINACION DE SANITARIOS, PROTECCIONES DE AULAS JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	112-ZITÁCUARO	CARPINTEROS	RURAL	45,000	44,512	44,512	44,512	100%	0	0	0 OBRA	2	2	99%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 2 ANEXOS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
TERMINACION DE SANITARIOS, REHABILITACION RED ELECTRICA 2 AULAS Y MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	112-ZITACUARO	MACHO DE AGUA (SA. MZA DE C. MORALES)	RURAL	45,000	31,855	31,855	31,855	100%	0	0	0 OBRA	3	2	71%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
TERMINACION DE SANITARIOS, Y CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS IGNACIO LOPEZ RAYON	112-ZITACUARO	EL SOMBRERETE (TERCERA MANZANA DE CURLUNGUEO)	RURAL	45,000	39,741	39,741	39,741	100%	0	0	0 AULA	2	2	89%	TERMINACION DE SANITARIOS, Y CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS IGNACIO LOPEZ RAYON. LAS UNIDADES NO CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICADAS.
TERMINACION DE 2 AULAS Y MOBILIARIO ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO RINCON DEL AGUACATE	112-ZITACUARO	EL AGUACATE	RURAL	20,000	19,336	19,336	19,336	100%	0	0	0 AULA	3	3	97%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
TERMINACION DE 3 AULAS ESCUELA PRIMARIA ALEXANDRO VOLTA,	112-ZITACUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	19,828	19,828	19,828	100%	0	0	0 AULA	3	3	99%	
TERMINACION DE 3 AULAS Y MOBILIARIO ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA	112-ZITACUARO	LA MESA (LA MESA DE CEDANO)	RURAL	45,000	43,607	43,607	43,607	100%	0	0	0 AULA	2	2	97%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
TERMINACION 2 AULAS JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	112-ZITACUARO	LA GARITA DE COATEPEC	RURAL	45,000	44,893	44,893	44,893	100%	0	0	0 AULA	2	2	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
TERMINACION 2 AULAS, MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	112-ZITACUARO	LOMA LARGA	RURAL	40,000	19,926	19,926	19,926	100%	0	0	0 AULA	2	1	50%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN. LAS UNIDADES NO CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICADAS.
AMPLIACION															
AMPLIACION DE AULA, MOBILIARIO ESCOLAR, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN GENERAL ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE ESTV160050D	112-ZITACUARO	MACHO DE AGUA (SA. MZA DE C. MORALES)	RURAL	45,000	44,343	44,343	44,343	100%	0	0	0 AULA	3	3	99%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
TERMINACION DE AULA, AMPLIACION DE SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAIMPO	112-ZITACUARO	BOCA DE LA CAÑADA (4A. MZA. DE C. MORALES)	RURAL	45,000	43,687	43,687	43,687	100%	0	0	0 AULA	2	2	97%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
MEJORAMIENTO															
REHABILITACION DE FACHADA Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	112-ZITACUARO	LINDA VISTA (EL BOSQUE)	RURAL	45,000	29,075	29,075	29,075	100%	0	0	0 BARDAS	2	1	65%	
TERMINACION DE BARRA, FACHADA, PINTURA GENERAL E IMPERMEABILIZANTE MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	112-ZITACUARO	LA PERA (LA MORA EL AGUACATE)	RURAL	40,000	31,286	31,286	31,286	100%	0	0	0 BARDAS	5	4	79%	
TERMINACION DE BARRA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA GENERAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ T	112-ZITACUARO	APUTIZO DE JUAREZ (SANTA MARIA)	RURAL	20,000	19,997	19,997	19,997	100%	0	0	0 AULA	2	2	100%	
TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HEROES	112-ZITACUARO	PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE ZIRAHUATO)	RURAL	100,000	43,444	43,444	43,444	100%	0	0	0 OBRA	1	0	44%	
TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS, PREESCOLAR COMUNITARIO LA Y GRIEGA	112-ZITACUARO	LA Y GRIEGA	RURAL	20,000	15,507	15,507	15,507	100%	0	0	0 CERCOS	2	2	78%	
REHABILITACION															
CONST. LOSA EN DIRECCION Y REHABILITACION DE AULA BANQUETAS Y MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON	112-ZITACUARO	CARPINTEROS	RURAL	55,000	41,135	41,135	41,135	100%	0	0	0 AULA	3	2	75%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 3 ANEXOS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHAB. DE LUDOTECA Y MOBILIARIO ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA OLIVARES	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	45,000	44,822	44,822	44,822	100%	0	0	0 OBRA	2	2	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
REHAB. LOSA DE AULA, APLANADOS PINTURA GENERAL Y TERMINACION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS MIGUEL CARRILLO AYALA	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	40,000	39,990	39,990	39,990	100%	0	0	0 AULA	4	4	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
REHAB.AULA,PATIO Y SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO	112-ZITACUARO	LA CORTINA	RURAL	45,000	44,795	44,795	44,795	100%	0	0	0 AULA	3	3	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
REHABILITACION DE AULA, CONSTRUCCION DE DIRECCION JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO	112-ZITACUARO	CAMÉMBARO	RURAL	55,000	54,958	54,958	54,958	100%	0	0	0 AULA	2	2	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
REHABILITACION DE AULAS, MOBILIARIO ESCOLAR, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA.	112-ZITACUARO	EL LINDERO (ZA. MZA. DE CRESCENCIO MORALES)	RURAL	40,000	39,996	39,996	39,996	100%	0	0	0 AULA	3	3	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
REHABILITACION DE CISTERNA, CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACOS, TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL Y PINTURA GENERAL ESCUELA PRIMARIA	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	55,000	46,229	46,229	46,229	100%	0	0	0 OBRA	3	3	84%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN.
REHABILITACION DE DIRECCION Y MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO Y VESP.	112-ZITACUARO	MACHO DE AGUA (SA. MZA DE C. MORALES)	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 OBRA	2	2	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. LAS UNIDADES NO CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICADAS.
REHABILITACION DE FACHADA Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	112-ZITACUARO	DOS RÍOS (BARBECHOS)	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0 BARDAS	2	2	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES T VESP	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	45,000	44,931	44,931	44,931	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN.
REHABILITACION DE SANITARIOS, REHABILITACION DE PORTON, PINTURA EN GENERAL Y CONSTRUCCION DE PILETA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS	112-ZITACUARO	LA GARITA DE COATEPEC	RURAL	45,000	39,244	39,244	39,244	100%	0	0	0 OBRA	4	3	87%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
REHABILITACION DE SANITARIOS Y MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON	112-ZITACUARO	LA Y GRIEGA	RURAL	45,000	44,945	44,945	44,945	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONADA ES LA QUE MEJOR DESCRIBE EL TRABAJO A REALIZAR QUE SON 2 ANEXOS
REHABILITACION DE 4 AULAS, TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL Y PINTURA GENERAL, ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, T IIAT	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	45,000	40,955	40,955	40,955	100%	0	0	0 OBRA	3	3	91%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN. LAS UNIDADES DE MEDIDA NO CORRESPONDEN.
TERMINACION DE BARRA, PORTON, REHABILITACION DE TECHO, PISO EN AULA MOBILIARIO, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR FCO JAVIER CLAVJERO	112-ZITACUARO	LA BARRANCA (SA. MANZANA CRESCENCIO MORALES)	RURAL	45,000	44,774	44,774	44,774	100%	0	0	0 BARDAS	5	5	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 IMPERMEABILIZANTE PARA 2 AULAS Y MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	112-ZITACUARO	SILVA DE ARRIBA (EL CHORRITO)	RURAL	80,000	39,856	39,856	39,856	100%	0	0	MOBILIARIO	2	1	50%	11 LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	
MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	20,000	19,600	19,600	19,600	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	97%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN. LA UNIDAD DE MEDIDA NO ES LA CORRESPONDIENTE PERO ES LA QUE MAS SE ASEMEJA A LA ESTABLECIDA EN LA OBRA QUE ES UN LOTE	
MOBILIARIO ESCOLAR Y PINTURA EN GENERAL ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	112-ZITACUARO	SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS	RURAL	100,000	44,890	44,890	44,890	100%	0	0	MOBILIARIO	2	1	45%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	
PROGRAMA EDUCATIVO RURAL																
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	36-HUANDACAREO	LA ESTANCIA	RURAL	127,375	127,375	127,375	127,375	100%	0	0	PESOS	127,376	127,376	100%		
CONSTRUCCION DE TALLER DE MECANOGRAFIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL JAIME TORRES BODET	36-HUANDACAREO	CAPACHO	RURAL	104,430	104,430	104,430	104,430	100%	0	0	PESOS	104,430	104,430	100%		
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																
EQUIPAMIENTO OTROS																
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,876,857	39,260,489	38,341,127	37,858,914	98%	26	0	OTROS	13,574	10,800	80%	SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS). EL IMPORTE MINISTRADO ES SUPERIOR AL TOTAL ANUAL, EN VIRTUD DE QUE SE UTILIZARON REINTEGROS.	
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,347,354	2,355,554	2,355,554	2,316,394	98%	0	0	OTROS	7,288	1,586	22%	SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS). EL IMPORTE MINISTRADO ES SUPERIOR AL TOTAL ANUAL, EN VIRTUD DE QUE SE UTILIZARON REINTEGROS.	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,407,587	8,407,583	8,407,587	8,286,762	99%	0	0	OTROS	0	0	0%	EL IMPORTE MINISTRADO ES SUPERIOR AL TOTAL ANUAL, EN VIRTUD DE QUE SE UTILIZARON REINTEGROS.	
FONDO DE APOYO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS (FAPPA)																
INVERSION																
OBRA PUBLICA MEJORAMIENTO																
DESARROLLO AGROPECUARIO	10-ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	809,283	809,283	809,283	809,283	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA PRESENTE ES OBRA CONVENIDA CON SAGARPA Y GOBIERNO DEL ESTADO	
PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO																
REHABILITACION																
REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO																
MEJORAMIENTO																
DESARROLLO PARCELARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,550,000	12,550,000	12,550,000	12,550,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																
CONSTRUCCION																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	675,000	675,000	675,000	675,000	100%	0	0	PROYECTO			100%	SE REALIZO UN PROYECTO PARA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO																
MODERNIZACIÓN																
MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	ACCIÓN	1		100%		
PROGRAMA HABITAT																
CONSTRUCCIÓN																
CENTRO DE ATENCIÓN PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA, 2DA ETAPA, COL. LAS HACIENDAS II	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	1,056,328	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	OBRA	1		0	5%	
CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MATERIALES DE USO COL IGNACIO GOMEZ CERVANTES	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	33,803	33,803	33,803	33,803	100%	0	0	OBRA	1		0	25%	
CONSTRUCCION DE CASETA DE POLICIA COL RUBEN JARAMILLO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OBRA	1		0	15%	
PAV. AV. SANTA ROSA ENTRE CALLE LAGO DE ZAPOTLAN Y CHANTE, COL QUIRINDAVARA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	2,191,575	1,223,508	1,223,508	1,223,508	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,567		3,050	86%	
PAV. AV VILLAMAR ENTRE CALLE LA PIEDAD Y VERACRUZ, COLONIAS QUE ATRAVIESA MORELOS, VILLA DEL SOL Y DOCTORES	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	2,744,506	1,383,612	1,383,612	1,383,612	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,303		500	12%	
PAV. CALLE PROL. LIRIO, FRACC. POPULAR TOREO EL BAJO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	2,189,562	987,184	987,184	987,184	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,595		3,910	85%	
PAV. CALLE 5, ENTRE CALLE 1 Y CALLE 6, FRACC. POPULAR TOREO EL BAJO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	1,593,535	407,500	407,500	407,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,732		2,330	85%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CALLE CASTILLA	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	158,586	158,586	158,586	158,586	100%	0	0	METRO LINEAL	464		464	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CALLE LEON	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	773,987	773,987	773,987	773,987	100%	0	0	METRO LINEAL	1,407		1,407	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE LERDO DE TEJADA	108-ZAMORA	ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MONICA)	URBANO	94,234	94,234	94,234	94,234	100%	0	0	METRO LINEAL	301		301	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL VERGEL	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	741,219	741,219	741,219	741,219	100%	0	0	METRO LINEAL	682		682	100%	
CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SANEAMIENTO DEL CANAL COL. SALINAS DE GORTARI	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	67,427	67,427	67,427	67,427	100%	0	0	METRO LINEAL	198		198	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA, DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE CALLE LIBERTADORES DE AMERICA	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	1,869,363	1,869,363	1,869,363	1,869,363	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,620		4,620	100%	
PAVIMENTACION CALLE PLATINO COL. SALINAS DE GORTARI	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	1,825,519	1,825,519	1,825,519	1,825,519	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,343		2,343	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ACERO	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	786,754	786,754	786,754	786,754	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,701		1,701	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE URANIO COL. SALINAS DE GORTARI	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	752,476	752,476	752,476	752,476	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,630		1,630	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE AV. MORELIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	85,757	85,757	85,757	85,757	100%	0	0	METROS CUADRADOS	279		279	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA DELEGACION SEDESOL EN MICHOACAN, CORRESPONDE A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.
CONSTRUCCION DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COL. INDEPENDENCIA, LA JOYA, H. ZITÁCUARO, MICH	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	289,315	289,315	289,315	289,315	100%	0	0	METRO CUADRADO	99		99	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CDA BUGAMBILIAS, COL. INFONAVIT.FRAC. JACARANDAS, H. ZITÁCUARO, MICH	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	241,592	241,592	241,592	241,592	100%	0	0	METRO CUADRADO	831	831	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CDA DE DEGOLLADO, COL. HEROES FERROCARRILEROS, H. ZITÁCUARO, MICH	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	157,627	157,627	157,627	157,627	100%	0	0	METRO CUADRADO	276	276	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CEDROS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	160,490	160,490	160,490	160,490	100%	0	0	METROS CUADRADOS	260	260	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA DELEGACION DE SEDESOL DE MICHOACAN. CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CEDROS , COL DAMASO CARDENAS, H. ZITÁCUARO, MICH	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	160,489	160,489	160,489	160,489	100%	0	0	METRO CUADRADO	640	640	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CERRADA DE DEGOLLADO	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	157,627	157,627	157,627	157,627	100%	0	0	METROS CUADRADOS	276	276	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA DELEGACION SEDESOL EN MICHOACAN. CORRESPONDE A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CERRADA DE DEGOLLADO	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	157,627	157,627	157,627	157,627	100%	0	0	METROS CUADRADOS	276	276	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA DELEGACION SEDESOL EN MICHOACAN. CORRESPONDE A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DECRETO DE HIDALGO, COL. INDEPENDENCIA, H. ZITÁCUARO, MICH	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	312,473	312,473	312,473	312,473	100%	0	0	METRO CUADRADO	730	730	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE HERMANOS LOPEZ RAYON	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	240,071	240,071	240,071	240,071	100%	0	0	METROS CUADRADOS	823	823	100%	LA UNIDAD NO CORRESPONDE A LA DELEGACION DE SEDESOL EN MICHOACAN. CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE HERMANOS LOPEZ RAYON, COL. INDEPENDENCIA LA JOYA, H. ZITÁCUARO, MICH	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	240,071	240,071	240,071	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,642	1,642	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LAGO AZUL, COL. LOMAS DE ORIENTE, SAN JUAN ZITÁCUARO, H. ZITÁCUARO MICH.	112-ZITÁCUARO	COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO)	RURAL	170,356	170,356	170,356	170,356	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,642	1,642	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LAGO EL PINAL, COL. PUEBLO NUEVO, H. ZITÁCUARO, MICH	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	197,518	197,518	197,518	197,518	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LAGO LA LUNA, COL. PUEBLO NUEVO, H. ZITÁCUARO, MICH	112-ZITÁCUARO	PUEBLO NUEVO (COLONIA VALLE DE QUENCIO)	RURAL	271,406	271,406	271,406	271,406	100%	0	0	METRO CUADRADO	852	852	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LAGO MITLA, COL. LOMAS DE ORIENTE, SAN JUAN ZITÁCUARO, H. ZITÁCUARO MICH.	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	760,460	760,460	760,460	760,460	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,488	2,488	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LAGO PUGUATO, COL. PUEBLO NUEVO, H. ZITÁCUARO, MICH	112-ZITÁCUARO	PUEBLO NUEVO (COLONIA VALLE DE QUENCIO)	RURAL	272,752	272,752	272,752	272,752	100%	0	0	METRO CUADRADO	855	855	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MARIA LIZEAGA, COL. LAS PALMAS, H. ZITÁCUARO, MICH.	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	458,586	458,586	458,586	458,586	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,605	1,605	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MASCOTA, COL. EL MORAL, H. ZITÁCUARO, MICH	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	77,412	77,412	77,412	77,412	100%	0	0	METRO CUADRADO	290	290	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE NOCHE BUENA, COL. INFONAVIT.FRAC. JACARANDAS, H. ZITÁCUARO, MICH	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	426,361	426,361	426,361	426,361	100%	0	0	METRO CUADRADO	16,474	16,474	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE OLIMPICA 68, COL. EL CERRITO, H. ZITÁCUARO, MICH	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	327,007	327,007	327,007	327,007	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,028	1,028	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PRAXEDIS, COL. INDEPENDENCIA, LA JOYA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	159,574	159,574	159,574	159,574	100%	0	0	METRO CUADRADO	276	276	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PRESA DE VALSEQUELLOS, COL. LOMAS DE ORIENTE, SAN JUAN ZITÁCUARO, H. ZITÁCUARO MICH.	112-ZITÁCUARO	COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO)	RURAL	748,826	748,826	748,826	748,826	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,506	2,506	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE TABACHINE, COL. INFONAVIT, H. ZITÁCUARO, MICH	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	1,025,305	1,025,305	1,025,305	1,025,305	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,793	3,793	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION CALLE CEDROS, AV MORELIA SIN ENTRE AV CD DE LA INDEPENDENCIA Y LAN DE AYALA, COL. LA JOYA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	303,502	303,502	303,502	303,502	100%	0	0	METRO CUADRADO	900	900	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. JUÁREZ, COL. TIERRAS COLORADAS	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	303,840	303,840	303,840	303,840	100%	0	0	LUMINARIA	77	77	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. JUÁREZ, COL. TIERRAS COLORADAS	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	1,276,294	1,276,294	1,276,294	1,276,294	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,560	4,560	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LAS CALLES EVA SAMANO, ANTONIO URQUIZA Y PROVIDENCIA, EN LA COL. SAN ANTONIO LAS PALMAS	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	918,023	918,023	918,023	918,023	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,144	3,144	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES ALHÓNDIGA DE GRANADITAS, ACATITA DE BAJÁN Y RUTA DE LA INDEPENDENCIA DE LA COL. INDEPENDENCIA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	1,105,464	1,105,464	1,105,464	1,105,464	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,867	3,867	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 1ERA. ETAPA DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LA CALLE REFORMA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	755,125	755,125	755,125	755,125	100%	0	0	METRO CUADRADO	567	567	100%	
EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE COMPUTO NUEVO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO HABITAT	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	106,820	106,820	106,820	106,820	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	
RUCCIÓN DE CICLOVÍA EN LA COLONIA TIERRAS COLORADAS	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	488,508	488,508	488,508	488,508	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,074	3,074	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CIRCUITO IGNACIO LOPEZ RAYON	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	152,298	152,298	152,298	152,298	100%	0	0	LUMINARIA	27	27	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. TORREON NUEVO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA TORREON NUEVO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	209,576	209,576	209,576	209,576	100%	0	0	LUMINARIA	36	36	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. TORREON NUEVO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALBACARON.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	66,018	66,018	66,018	63,148	96%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. FRANCISCO JAVIER CLAVJERO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE BATALLA DE MANANTIALES	53-MORELIA	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	RURAL	81,584	81,584	81,584	81,584	100%	0	0	LUMINARIA	18	18	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE BOULEVARD PROFESOR ALVARO LOPEZ RIOS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	113,741	113,741	113,741	113,741	100%	0	0	LUMINARIA	16	16	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CARLOS SALAZAR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CENOBIO PANIAGUA.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	182,151	182,151	182,151	182,151	100%	0	0	LUMINARIA	34	34	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. SANTA CECILIA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CORREYUELA.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	149,094	149,094	149,094	149,094	100%	0	0	POSTE	27	27	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. MIL CUMBRES LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE FELIPE PARAMO.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	262,011	262,011	262,011	262,011	100%	0	0	LUMINARIA	47	47	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. DIVISION DEL NORTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE GARAMBULLO.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	148,937	148,937	148,937	148,937	100%	0	0	LUMINARIA	23	23	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. DIEGO DE BASALENQUE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE GENERAL JOSE VICENTE VILVADA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	81,584	81,584	81,584	81,584	100%	0	0	LUMINARIA	18	18	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MUJER CENOPISTA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LAGUNA NEGRA.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	72,333	72,333	72,333	72,333	100%	0	0	LUMINARIA	16	16	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LAGO III LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MAR PACIFICO.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	179,486	179,486	179,486	179,486	100%	0	0	LUMINARIA	35	35	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LAGO III LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE RONDANILLA.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	179,658	179,658	179,658	179,658	100%	0	0	LUMINARIA	30	30	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. CIUDAD JARDIN LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE XOCOTL.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	190,490	190,490	190,490	190,490	100%	0	0	LUMINARIA	36	36	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. EDUARDO RUIZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES EJIDATARIOS, GRANEROS DE MEXICO Y SAMARIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	222,042	222,042	222,042	222,042	100%	0	0	LUMINARIA	46	46	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. TORREON NUEVO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES PIRUL, PASEO DEL FRESNO, PINGO, NICOLAS FERNANDEZ Y MANUEL FERNANDEZ, SALIDA A CHIQUIMITIO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	243,810	243,810	243,810	243,810	100%	0	0	LUMINARIA	50	50	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. TORREON NUEVO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA WENCESLAO VICTORIA SOTO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	99,999	99,999	99,999	99,999	100%	0	0	LUMINARIA	21	21	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. RINCON DEL PUNHUATO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FRAY SEBASTIAN DE APARICIO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	186,264	186,264	186,264	186,264	100%	0	0	LUMINARIA	30	30	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ILDEFONSO DE PORTUGAL	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	168,700	168,700	168,700	168,700	100%	0	0	LUMINARIA	28	28	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, SAN PASCUAL LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CARLOS SALAZAR VARIAS CALLES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	89,981	89,981	89,981	89,981	100%	0	0	LUMINARIA	20	20	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. CARLOS SALAZAR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VALLE REAL 1A ETAPA, VARIAS CALLES	53-MORELIA	COLONIA VALLE DEL REAL	RURAL	245,610	245,610	245,610	245,610	100%	0	0	LUMINARIA	45	45	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
CONSTRUCCION DE CALLE CIRCUITO IGNACIO RAYON	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	851,949	851,949	851,949	851,945	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,039	2,039	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. TORREON NUEVO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE CALLE LAS DALIAS.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	269,991	269,991	269,991	268,693	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,540	924	60%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. GERTRUDIS SANCHEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA NIÑO ARTILLERO SEGUNDA ETAPA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	METRO CUBICO	1,532	1,532	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. NIÑO ARTILLERO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA ISAAC ARRIBA SEGUNDA ETAPA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,180,428	1,180,428	1,180,428	1,121,604	95%	0	0	METROS CUBICOS	2,033	2,033	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. UNION EJIDAL ISAAC ARRIBA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA COL. MIRADOR DEL PONIENTE	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	195,682	195,682	195,682	157,102	80%	0	0	METRO LINEAL	512	512	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MIRADOR DEL PONIENTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE LA AVENIDA SAN LUCAS.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	748,153	748,153	748,153	748,153	100%	0	0	METRO CUADRADO	763	763	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. GERTRUDIS SANCHEZ IV LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE LA CALLE FRAY SEBASTIAN DE APARICIO.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,687,061	1,687,061	1,687,061	1,392,362	83%	0	0	METRO CUADRADO	4,789	4,789	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE LA CALLE MAGNOLIA.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	132,222	132,222	132,222	130,632	99%	0	0	METRO CUADRADO	763	763	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. ZIMPAÑO NORTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
PAVIMENTACION DE CALLE: CONGRESO DE CONSTITUYENTES	53-MORELIA	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	RURAL	204,757	204,757	204,757	187,163	91%	0	0	METRO CUADRADO	750	750	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PAVIMENTACION DE CALLE: MARIANO PIEDRAS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	125,608	125,608	125,608	30,455	24%	0	0	METRO CUADRADO	612	612	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
PAVIMENTACION DE LA CALLE LIGAS FEMENILES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	269,561	269,561	269,561	267,344	99%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. PRIMO TAPIA PONIENTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL BARRAGAN	53-MORELIA	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	RURAL	83,984	83,984	83,984	73,223	87%	0	0	METRO CUADRADO	315	315	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
CONSTRUCCION DE CALLE CENOBIO MORENO, COL. LA PRADERA	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	279,237	279,237	279,237	279,237	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,470	1,470	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	45,929	45,929	45,929	45,929	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 22 DE OCTUBRE COL. VARIAS	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	1,356,006	1,356,006	1,356,006	1,356,006	100%	0	0	METRO LINEAL	3,209	3,209	100%	
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA FRONTAL EN EL CDC INDEPENDENCIA, COL. INDEPENDENCIA	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	30,843	30,843	30,843	30,843	100%	0	0	METROS CUADRADOS	75	75	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN EL CDC PALMIRA, COL. PALMIRA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	176,246	176,246	176,246	176,246	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	618	618	100%	
CONSTRUCCION DE FACHADA DE ACCESO EN LA UPN	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	207,306	207,306	207,306	207,306	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA AV. CORREGIDORA COL. VARIAS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	1,934,625	1,934,625	1,934,625	1,934,625	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	5,400	5,400	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE ANTONIO DE SESNA COL. LOMAS DE PALMIRA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	303,227	303,227	303,227	303,227	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,442	1,442	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE ARTICULO 27 COL. BABILONIA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	133,974	133,974	133,974	133,974	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	724	724	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE COL. LOMAS DE PALMIRA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	594,598	594,598	594,598	594,598	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,940	2,940	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE CRMEN SERDAN COL. LAZARO CARDENAS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	1,339,624	1,339,624	1,339,624	1,339,624	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,201	6,201	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ PESQUEIRA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	234,527	234,527	234,527	234,527	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE JUNTAS DE ZITACUARO, COL. LOMAS DE PALMIRA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	332,786	332,786	332,786	332,786	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,990	1,990	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE MANUEL SABINO CRESPO COL. 22 DE OCTUBRE	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	496,139	496,139	496,139	496,139	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,110	3,110	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE RENTERIA LUVIANO COL. LAZARO CARDENAS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	1,146,030	1,146,030	1,146,030	1,146,030	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,740	6,740	100%	
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	2,280	2,280	2,280	2,280	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA CD DE LAS NINAS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	17,000	17,000	17,000	17,000	100%	0	0	0 BARDAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE NAVE DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LE CITIRS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION UNO	RURAL	4,330	4,330	4,330	4,330	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	180	180	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CIRCULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN COL. CENTRO	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0 RAMPA	104	104	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILL COL. LAZARO CARDENAS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	88,750	88,750	88,750	88,750	100%	0	0	0 METRO LINEAL	490	490	100%	
CONSTRUCCION DE TABLEROS EN LA ESC. PRIM. BENIGNO SERRATO	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	2,238	2,238	2,238	2,238	100%	0	0	0 OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CEDEPROM	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	16,268	16,268	16,268	16,268	100%	0	0	0 AULA	1	1	100%	
DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LUCIO BLANCO COL. MORELOS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	143,635	143,635	143,635	143,635	100%	0	0	0 METRO LINEAL	800	800	100%	
LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	88,750	88,750	88,750	88,750	100%	0	0	0 METRO LINEAL	514	514	100%	
PD002 INSTALACION DE OBSERVATORIO LOCAL	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. LUCIO BLANCO EN COL. MORELOS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	117,500	117,500	117,500	117,500	100%	0	0	0 METROS LINEALES	800	800	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCIÓN DE CALLE FRANCISCO JAVIER CLAVIERO, COL. LA ASUNCIÓN.	66-PÁTZCUARO	PÁTZCUARO	URBANO	1,047,568	1,047,568	1,047,568	1,047,568	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,684	2,684	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE, COL. NINOS HÉROES.	66-PÁTZCUARO	PÁTZCUARO	URBANO	448,168	448,168	448,168	448,168	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRÁULICO	1,105	1,105	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE GENERAL PUEBLITA, COL. PUEBLITA.	66-PÁTZCUARO	PÁTZCUARO	URBANO	2,661,890	2,661,890	2,661,890	2,661,890	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,302	3,011	70%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE RIO TEPALCATEPEC, SEGUNDA ETAPA, COL. POPULAR VASCO DE QUIROGA.	66-PÁTZCUARO	PÁTZCUARO	URBANO	1,059,940	1,059,940	1,059,940	1,059,940	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,134	3,134	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE APATZINGAN (DESDE NICARAGUA A CALZADA DE LAS TORRES)	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	1,138,227	1,138,227	1,138,227	1,138,227	100%	0	0	PESOS	1,138,227	1,138,227	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MITLA (ENTRE RIO USUMACINTA Y LEYES DE REFORMA)	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	576,000	576,000	576,000	576,000	100%	0	0	PESOS	576,000	576,000	100%	
RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LAS CALLES PERON, KIWI, PINON Y CEREZA	69-LA PIEDAD	EJIDO NUEVO LOS MORENO	RURAL	939,357	939,357	939,357	939,357	100%	0	0	PESOS	939,357	939,357	100%	
SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL FRACC. DELTA	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	770,384	770,384	770,384	770,384	100%	0	0	PESOS	770,384	770,384	100%	
AMPLIACIÓN AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL RAMON FARIAS	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	1,450,194	1,450,194	1,450,194	1,450,194	100%	0	0	OBRA	1	0	45%	
AMPLIACION CEDECO SALINAS DE GORTARI	109-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	377,401	377,401	377,401	377,401	100%	0	0	METROS CUADRADOS	122	122	100%	
AMPLIACION CEDECO VALENCIA 2DA SECCION	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	429,643	429,643	429,643	429,643	100%	0	0	METROS CUADRADOS	134	134	100%	
AMPLIACION DE CEDECO LA LIBERTAD	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	668,586	668,586	668,586	668,586	100%	0	0	METROS CUADRADOS	322	322	100%	
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "PARQUE VIKINGO"	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	580	580	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "PARQUE VIKINGO"	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	750,000	126,309	126,309	126,309	100%	0	0	METROS CUADRADOS	580	98	17%	LA DELEGACIÓN NO ES SEDESOL MICHOACAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL
MODERNIZACIÓN ELABORACION DEL PROYECTO DEL PARQUE LINEAL Y SANEAMIENTO DEL CANAL HIDALGO	104-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MEJORAMIENTO CEDECO ARIO DE RAYON 2DA ETAPA	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,950	2,950	100%	
CAMPANA DE PREVENION DE CANCER CERVICOUTERINO Y CANCER MAMARIO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	239,308	239,308	239,308	157,372	66%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
CAMPANA DONACION DE LENTES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	122,087	122,087	122,087	122,087	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
CONSTRUCCION DE CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE VICTIMAS DE VIOLENCIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	839,552	84%	0	0	METRO CUADRADO	287	109	38%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
CURSO CULTURA DE BELLEZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	37,136	37,136	37,136	37,136	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. GERTRUDIS SANCHEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	23,827	23,827	23,827	23,827	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	23,827	23,827	23,827	23,827	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. DIVISION DEL NORTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	18,942	18,942	18,942	18,942	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. DIVISION DEL NORTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	24,072	24,072	24,072	24,072	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. OBRERA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	13,285	13,285	13,285	13,285	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. TRINCHERAS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	13,284	13,284	13,284	12,490	94%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MARIANO ESCOBEDO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	14,194	14,194	14,194	14,194	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MARIANO ESCOBEDO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	13,284	13,284	13,284	13,284	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	14,194	14,194	14,194	14,194	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. DIVISION DEL NORTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	31,415	31,415	31,415	31,415	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MARIANO ESCOBEDO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	21,842	21,842	21,842	21,842	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. TRINCHERAS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	13,284	13,284	13,284	13,284	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	14,194	14,194	14,194	14,194	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	31,415	31,415	31,415	31,415	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE AUTOESTIMA	53-MORELIA	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	RURAL	16,361	16,361	16,361	16,361	100%	0	0	TALLER	1	1	95%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
CURSO DE AUTOESTIMA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	16,361	16,361	16,361	16,361	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. GERTRUDIS SANCHEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE AUTOESTIMA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	16,361	16,361	16,361	16,361	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LOMAS DEL PUNHUATO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE BAILE Y DANZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	28,928	28,928	28,928	28,928	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. PRIMO TAPIA ORIENTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE BORDADO Y TEJIDO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	6,995	6,995	6,995	6,995	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE CARPINTERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	32,634	32,634	32,634	32,634	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. DIVISION DEL NORTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE CARPINTERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	32,634	32,634	32,634	25,074	77%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CONSTITUYENTES DE QUERETARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE CARPINTERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	32,634	32,634	32,634	25,074	77%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. 23 DE MARZO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE COMPUTACION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	7,560	7,560	7,560	7,560	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE COMPUTACION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	7,560	7,560	7,560	7,560	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CURSO DE COMPUTACIÓN	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	9,072	9,072	9,072	9,072	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CONSTITUYENTES DE QUERETARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE COMPUTACIÓN	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	6,048	6,048	6,048	6,048	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. DIVISION DEL NORTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE CORTE Y CONFECCION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	21,017	21,017	21,017	6,048	29%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. OBRERA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	11,473	11,473	11,473	11,473	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CONSTITUYENTES DE QUERETARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE CULTURA DE BELLEZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	8,152	8,152	8,152	8,152	100%	0	0	CURSO	1	1	50%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE CULTURA DE BELLEZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,413	1,413	1,413	1,413	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. EDUARDO RUJ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE CULTURA DE BELLEZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	11,434	11,434	11,434	11,434	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. DIVISION DEL NORTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE CULTURA DE BELLEZA AVANZADO.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	15,939	15,939	15,939	15,939	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CONSTITUYENTES DE QUERETARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ELECTRICIDAD	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	20,812	20,812	20,812	20,812	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. GERTRUDIS SANCHEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ELECTRICIDAD	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	20,812	20,812	20,812	20,812	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CONSTITUYENTES DE QUERETARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE FABRICACION DE VELAS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	18,942	18,942	18,942	18,942	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. TRINCHERAS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE HERRERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	21,258	21,258	21,258	21,258	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. EDUARDO RUJ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE HERRERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	21,053	21,053	21,053	21,053	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	15,854	15,854	15,854	15,854	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CONSTITUYENTES DE QUERETARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	11,063	11,063	11,063	11,063	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE MECANICA AUTOMOTRIZ	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	10,234	10,234	10,234	10,234	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CONSTITUYENTES DE QUERETARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE MECANICA AUTOMOTRIZ	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	10,234	10,234	10,234	10,234	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE MEDICINA ALTERNATIVA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	20,494	20,494	20,494	20,494	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. 23 DE MARZO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE PANADERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	21,842	21,842	21,842	21,842	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. GERTRUDIS SANCHEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE PINTURA TEXTIL.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	10,638	10,638	10,638	10,638	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. PRIMO TAPIA ORIENTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE PLOMERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	20,755	20,755	20,755	20,755	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE PLOMERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	20,755	20,755	20,755	20,755	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. 23 DE MARZO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CURSO DE TAPICERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	21,921	21,921	21,921	21,921	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE TAPICERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	21,921	21,921	21,921	21,921	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. 23 DE MARZO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO ELABORACION Y PINTURA DE CERAMICA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	710	710	710	710	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO MECANICA AUTOMOTRIZ	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	7,560	7,560	7,560	7,560	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO PARA CUIDADOS PRENATALES E INFANTILES.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	36,833	36,833	36,833	36,258	98%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MARIANO ESCOBEDO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	60,480	60,480	60,480	60,480	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LOMA LARGA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	24,401	24,401	24,401	24,401	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LAGO I LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	24,401	24,401	24,401	24,401	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	24,401	24,401	24,401	24,401	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. TRINCHERAS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	24,401	24,401	24,401	24,401	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MARIANO ESCOBEDO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	24,401	24,401	24,401	24,401	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CONSTITUYENTES DE QUERETARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DE SUELOS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	235,000	235,000	235,000	70,193	30%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CENTRO HISTORICO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LOMA LARGA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
EQUIPAMIENTO PARA EL CURSO DE COMPUTACION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	75,789	75,789	75,789	75,789	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. DIVISION DEL NORTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
EQUIPAMIENTO PARA EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION, BELLEZA	53-MORELIA	CAPULA	URBANO	35,317	35,317	35,317	35,317	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
EQUIPAMIENTO PARA EL CURSO DE CULTURA DE BELLEZA Y COCINA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	11,047	11,047	11,047	11,047	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. 4 DE MARZO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
EQUIPAMIENTO PARA EL CURSO DE CULTURA DE BELLEZA Y COMPUTACION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	27,275	27,275	27,275	18,300	67%	0	0	LOTE	2	2	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
EQUIPAMIENTO PARA EL CURSO DE CULTURA DE BELLEZA Y CORTE Y CONFECCION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	44,144	44,144	44,144	44,144	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. EDUARDO RUIZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
EQUIPAMIENTO PARA EL CURSO DE MECANICA AUTOMOTRIZ Y COMPUTACION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	138,544	138,544	138,544	138,544	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE CULTURA DE BELLEZA Y CURSO DE CULTURA DE BELLEZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	23,211	23,211	23,211	23,211	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. SAN ISIDRO ITZICUARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE DIBUJO Y CURSO DE CULTURA DE BELLEZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	27,334	27,334	27,334	2,333	9%	0	0	LOTE	2	2	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	50,292	50,292	50,292	40,617	81%	0	0	MODULO	17	17	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	83,628	83,628	83,628	82,998	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PROYECTO EJECUTIVO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA EN EL CENTRO HISTORICO EN MORELIA SEGUNDA ETAPA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. CENTRO HISTORICO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLE DE REPOSTERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	6,048	6,048	6,048	6,048	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. 23 DE MARZO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER CULTURA DE BELLEZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	18,138	18,138	18,138	18,138	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. SAN ISIDRO ITZICUARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	CAPULA	URBANO	8,631	8,631	8,631	8,631	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
TALLER DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	18,725	18,725	18,725	18,725	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. LOMA LARGA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE AUTOESTIMA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	4,354	4,354	4,354	4,354	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. CONSTITUYENTES DE QUERETARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE BAILE Y DANZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	14,964	14,964	14,964	14,964	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. DIVISION DEL NORTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE BAILE Y DANZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	14,464	14,464	14,464	14,464	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. GERTRUDIS SANCHEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE BAILE Y DANZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	12,714	12,714	12,714	12,714	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE BAILE Y DANZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	14,464	14,464	14,464	14,464	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE BAILE Y DANZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	14,463	14,463	14,463	14,463	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE BORDADO Y TEJIDO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	5,349	5,349	5,349	5,349	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. AMPL. EDUARDO RUIZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE COCINA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	17,983	17,983	17,983	17,983	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. 4 DE MARZO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE COCINA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	6,048	6,048	6,048	6,048	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. 4 DE MARZO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE COMPUTACION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	7,560	7,560	7,560	7,560	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. 23 DE MARZO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE CORTE Y CONFECCION	53-MORELIA	CAPULA	URBANO	4,071	4,071	4,071	4,071	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
TALLER DE CORTE Y CONFECCION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,937	1,937	1,937	1,937	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. AMPL. EDUARDO RUIZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE CORTE Y CONFECCION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	12,619	12,619	12,619	12,619	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE CORTE Y CONFECCION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	20,794	20,794	20,794	20,794	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. LOMA LARGA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE CULTURA DE BELLEZA	53-MORELIA	CAPULA	URBANO	16,971	16,971	16,971	16,971	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
TALLER DE CULTURA DE BELLEZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	7,764	7,764	7,764	7,764	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. 4 DE MARZO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
TALLER DE CULTURA DE BELLEZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	8,544	8,544	8,544	8,544	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE DIBUJO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	95,270	9,527	9,527	9,527	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CONSTITUYENTES DE QUERETARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE DIBUJO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	95,180	9,518	9,518	9,518	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. GERTRUDIS SANCHEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE DIBUJO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	9,497	9,497	9,497	9,497	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE DIBUJO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	7,231	7,231	7,231	7,231	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE DIBUJO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	9,518	9,518	9,518	9,518	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. TRINCHERAS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE DIBUJO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	9,518	9,518	9,518	9,518	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. DIVISION DEL NORTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE DIBUJO Y EVENTO DE CLAUSURA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	38,756	38,756	38,756	24,717	64%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MARIANO ESCOBEDO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	7,813	7,813	7,813	7,813	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MARIANO ESCOBEDO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	9,165	9,165	9,165	9,165	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	9,293	9,293	9,293	9,293	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	9,293
TALLER DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	6,719	6,719	6,719	6,719	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	13,489	13,489	13,489	13,489	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	9,188	9,188	9,188	9,188	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CONSTITUYENTES DE QUERETARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	14,539	14,539	14,539	14,539	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. GERTRUDIS SANCHEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	9,293	9,293	9,293	9,293	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. TRINCHERAS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EMPODERAMIENTO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	13,405	13,405	13,405	13,405	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EMPODERAMIENTO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	12,205	12,205	12,205	12,205	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. TRINCHERAS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EMPODERAMIENTO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	12,205	12,205	12,205	12,205	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. 23 DE MARZO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EMPODERAMIENTO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	134,050	13,405	13,405	13,405	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. DIVISION DEL NORTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EMPODERAMIENTO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	13,405	13,405	13,405	132,360	987%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MARIANO ESCOBEDO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EMPODERAMIENTO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	13,405	13,405	13,405	13,405	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. GERTRUDIS SANCHEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
TALLER DE FLORICULTURA Y JARDINERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	6,048	6,048	6,048	6,048	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. 23 DE MARZO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE MEDICINA ALTERNATIVA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	9,406	9,406	9,406	9,306	99%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE PANADERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	6,755	6,755	6,755	6,755	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE REPOSTERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	9,074	9,074	9,074	9,074	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	4,354	4,354	4,354	4,354	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. GERTRUDIS SANCHEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE AUTOESTIMA, COL. LAZARO CARDENAS.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	10,450	10,450	10,450	10,450	100%	0	0	CURSO	1	1	0%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CURSO DE CAPACITACIÓN DE ARTESANIAS REGIONALES, COL. CENTRO.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	22,950	22,950	22,950	22,950	100%	0	0	CURSO	1	1	0%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CURSO DE CAPACITACIÓN DE BISUTERIA, COL. VASCO DE QUIROGA.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	22,450	22,450	22,450	22,450	100%	0	0	CURSO	1	1	0%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CURSO DE CAPACITACIÓN DE CORTE Y CONFECCIÓN, COL. CENTRO.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	25,450	25,450	25,450	25,450	100%	0	0	CURSO	1	1	0%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CURSO DE CAPACITACIÓN DE REPOSTERIA, COL. JUVENTINO ROSAS.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	CURSO	1	1	0%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CURSO DE CAPACITACIÓN DE REPUJADO, COL. LAZARO CARDENAS.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	27,950	27,950	27,950	27,950	100%	0	0	CURSO	1	1	0%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER DE CULTORA DE BELLEZA, COL. LOS CEDROS.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	58,900	58,900	58,900	58,900	100%	0	0	CURSO	1	1	0%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
OTROS (CURSO PARA MESEROS), COL. CENTRO.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	36,700	36,700	36,700	36,700	100%	0	0	TALLER	1	1	0%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS URBANOS Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO, MICHOACAN.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	50%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
TALLER DE PINTURA, COL. NINOS HEROES.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	12,200	12,200	12,200	12,200	100%	0	0	TALLER	1	1	0%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
TUTORIA DE ECOLOGIA, COL. CENTRO.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	12,200	12,200	12,200	12,200	100%	0	0	OTROS	3	3	0%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION E ILUMINACION DEL ESPACIO PUBLICO HNOS LOPEZ RAYON 2A ET COL GUADALUPE VICTORIA	102-URLIAPAN	URLIAPAN	URBANO	481,627	481,627	481,627	481,627	100%	0	0	OBRA	1	1	32%	
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA PLAZA MELCHOR OCAMPO	63-MORELIA	MORELIA	URBANO	5,855,387	5,855,387	5,855,387	4,687,158	80%	0	0	OBRA	1	1	15%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CENTRO HISTORICO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	102-URLIAPAN	URLIAPAN	URBANO	1,500,994	1,500,994	1,500,994	1,500,994	100%	0	0	UNIDAD	3	3	100%	
EQUIPAMIENTO MEDICO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARQUE VIKINGO	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	97,240	97,240	97,240	97,240	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
ADQUISICION DE DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Y 10 CONTENEDORES DE BASURA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	1,058,000	1,058,000	1,058,000	1,058,000	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON DOS CAMIONES Y DIEZ CONTENEDORES DE BASURA
CAMPANA SILLAS DE RUEDA. POR UN ANDAR CON DIGNIDAD, COL. CENTRO.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	57,702	57,702	57,702	57,702	100%	0	0	CAMPANA	1	1	0%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	481,655	481,655	481,655	481,655	100%	0	0	ACCIÓN	4	4	100%	
PROGRAMAS SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	555,396	555,396	555,396	555,396	100%	0	0	ACCIÓN	16	16	100%	
OTROS															
EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE LUDETECA ARIO DE RAYON	108-ZAMORA	ARIO DE RAYON (ARIO SANTA MONICA)	URBANO	138,500	138,500	138,500	138,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO MEDICO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARQUE VIKINGO	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	97,242	19,700	19,700	19,700	100%	0	0	LOTE	1	0	20%	LA DELEGACION NO ES SEDESOL MICHOACAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL. EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CAMPANA DE APARATOS AUDITIVOS. OIR ES GOZAR LA VIDA, COL. CENTRO.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	104,000	104,000	104,000	104,000	100%	0	0	CAMPANA	1	0	0%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
ELABORACION DEL NUEVO REGLAMENTO DE NOMENCLATURA Y NUM OFICIAL P LA CD DE URUAPAN	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	442,616	442,616	442,616	442,616	100%	0	0	PESOS	442,616	442,616	100%	
CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	4,615	2,348	2,348	2,348	100%	0	0	COMITE	1	1	51%	LA DELEGACION NO ES SEDESOL MICHOACAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL. EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
ESTIMULO A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIA SUPERIOR PARA EL DIAGNOSTICO COMUNITARIO DE CÁNCER DE MAMA, DEL CTRO PARA LA MUJER DEL CDC "PARQUE VIKINGO".	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	47,513	44,028	44,028	44,028	100%	0	0	APOYO	1	1	93%	LA DELEGACION NO ES SEDESOL MICHOACAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL. EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
VARIAS ACCIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CARLOS CASTILLO PERAZA EN LA COL. VASCO DE QUIROGA	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	178,000	178,000	178,000	178,000	100%	0	0	PESOS	178,000	178,000	100%	
VARIAS ACCIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS COLONIAS, JUAREZ, MEXICO Y SAN RAFAEL.	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	144,000	144,000	144,000	144,000	100%	0	0	PESOS	144,000	144,000	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
DESARROLLO COMUNITARIO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	1,097,770	1,097,770	1,097,770	1,097,770	100%	0	0	PESOS	1,097,770	1,097,770	100%	
CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SEPARADOS EN ZAMORA	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	61,397	61,397	61,397	61,397	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO OBSERVATORIO URBANO, CREACION DE POLIGONO HABITAT LINDA VISTA	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROGRAMA PARCIAL DEL CENTRO HISTORICO DE ZAMORA	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
SISTEMA URBANADO E INFORMACION GEOGRAFICA DE LA CIUDAD DE ZAMORA	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
SUBSIDIO PARA GASTO SOCIAL	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	1,461,500	1,461,500	1,461,500	1,461,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CAMPANA DE PREVENCIÓN-DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO Y DE MAMA, CRIOCIRUGIA, COLPOSCOPIA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	101,204	101,204	101,204	101,204	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	4,615	4,615	4,615	4,615	100%	0	0	COMITE	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE GÉNERO EN EL CENTRO COMUNITARIO "PARQUE VIKINGO"	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	17,872	15,259	15,259	15,259	100%	0	0	CURSO	1	1	85%	LA DELEGACION NO ES SEDESOL MICHOACAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL. EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE GÉNERO EN EL CENTRO COMUNITARIO "PARQUE VIKINGO"	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	17,873	17,873	17,873	17,873	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CURSO DE BORDADO EN FILIGRANA EN EL CENTRO COMUNITARIO PARQUE VIKINGO	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	17,964	8,568	8,568	8,568	100%	0	0	CURSO	1	0	48%	LA DELEGACION NO ES SEDESOL MICHOACAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL. EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CURSO DE BORDADO EN FILIGRANA EN EL CENTRO COMUNITARIO PARQUE VIKINGO	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	17,964	17,964	17,964	17,964	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CURSO DE BORDADO EN MANTA EN EL CENTRO COMUNITARIO PARQUE VIKINGO	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	22,305	8,568	8,568	8,568	100%	0	0	CURSO			38%	LA DELEGACION NO ES SEDESOL MICHOACAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL. EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARÁCTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.	
CURSO DE BORDADO EN MANTA EN EL CENTRO COMUNITARIO PARQUE VIKINGO	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	22,306	22,306	22,306	22,306	100%	0	0	CURSO			100%		
CURSO DE ESCULTURA EN PLASTILINA EN EL CENTRO COMUNITARIO PARQUE VIKINGO	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	21,976	21,976	21,976	21,976	100%	0	0	CURSO			100%	LA DELEGACION NO ES SEDESOL MICHOACAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL	
CURSO DE ESCULTURA EN PLASTILINA EN EL CENTRO COMUNITARIO PARQUE VIKINGO	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	21,976	21,976	21,976	21,976	100%	0	0	CURSO			100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.	
CURSO DE PINTURA EN EL CENTRO COMUNITARIO PARQUE VIKINGO CURSO DE PINTURA EN EL CENTRO COMUNITARIO PARQUE VIKINGO	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	26,193	26,193	26,193	26,193	100%	0	0	CURSO			100%		
CURSO DE PINTURA EN EL CENTRO COMUNITARIO PARQUE VIKINGO CURSO DE PINTURA EN EL CENTRO COMUNITARIO PARQUE VIKINGO	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	26,193	26,193	26,193	26,193	100%	0	0	COMITE			100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.	
CURSO DE PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA JUVENIL EN EL CENTRO COMUNITARIO "PARQUE VIKINGO"	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	11,642	9,828	9,828	9,828	100%	0	0	CURSO			84%	LA DELEGACION NO ES SEDESOL MICHOACAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL. EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARÁCTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.	
CURSO DE PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA JUVENIL EN EL CENTRO COMUNITARIO "PARQUE VIKINGO"	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	11,642	11,642	11,642	11,642	100%	0	0	CURSO			100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.	
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL MEDIO AMBIENTE, AV. MORELIA S/N ENTRE AV. CD DE LA INDEPENDENCIA Y PLAN DE AYALA, COL. LA JOYA.H. ZITÁCUARO, MICH	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	16,448	16,448	16,448	16,448	100%	0	0	TALLER			100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.	
ESTÍMULO A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIA SUPERIOR PARA EL DIAGNOSTICO COMUNITARIO DE CÁNCER DE MAMA, DEL CTRO PARA LA MUJER DEL CDC "PARQUE VIKINGO".	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	47,513	47,513	47,513	47,513	100%	0	0	APOYO			100%		
PREVENCIÓN DE TRANSTORNOS ALIMENTICIOS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	35,634	22,848	22,848	22,848	100%	0	0	CURSO			64%	LA DELEGACION NO ES SEDESOL MICHOACAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL. EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARÁCTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.	
PREVENCIÓN DE TRANSTORNOS ALIMENTICIOS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	35,634	35,634	35,634	35,634	100%	0	0	CURSO			100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.	
PROGRAMA HABITAT 2009	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	795,616	795,616	795,616	795,616	100%	0	0	PESOS		795,616	795,616	100%	
CONTRALORIA SOCIAL.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	COMITE			0%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.	
ACCIONES VARIAS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL EJIDO LOS MORENO	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	53,750	53,750	53,750	53,750	100%	0	0	PESOS		53,750	53,750	100%	
ACCIONES VARIAS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL FRACC. DELTA	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	61,500	61,500	61,500	61,500	100%	0	0	PESOS		61,500	61,500	100%	
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
ACCIONES DE TU CASA URBANO (MEJORAMOS TU CASA).	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	292,500	292,500	292,500	292,500	100%	0	0	OBRA			100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.	
AMPLIACIÓN																
TU CASA 2009, MODALIDAD AMPLIACIÓN RURAL	36-HUANDACAREO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	599,999	599,999	599,999	599,999	100%	0	0	PESOS		600,000	600,000	100%	
MEJORAMIENTO																
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	113-JOSE SIXTO VERDUZCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	749,900	749,900	749,900	749,900	100%	0	0	VIVIENDA		305	305	100%	
PROGRAMA TU CASA 2009, MODALIDAD MEJORAMIENTO, TIPO DE ACCION PISO FIRME.	36-HUANDACAREO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	845,302	845,302	845,302	845,302	100%	0	0	PESOS		845,303	845,303	100%	
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES																
CONSTRUCCIÓN																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 ANDADOR PARA INGRESO AL MUNICIPIO	11-BRIENAS	BRIENAS DE MATAMOROS	URBANO	269,400	67,350	67,350	67,350	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	621	621	100%	ESTA ES UNA OBRA CON MESCLA DE RECURSOS DE FONDO III Y SUBSIDIOS PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES CON UN COSTO TOTAL DE \$ 269,400.00 DE LOS CUALES \$ 67,350.00 SON RECURSO FEDERAL.	
PAVIMENTACION CALLE ALLENDE	11-BRIENAS	BRIENAS DE MATAMOROS	URBANO	746,200	186,550	186,550	186,550	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,567	1,567	100%	ESTA OBRA ES CON MESCLA DE RECURSOS DE FONDO III Y SUBSIDIOS PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES CON UN COSTO TOTAL DE \$ 746,200.00 DE LOS CUALES \$ 186,550.00 SON DE RECURSO FEDERAL.	
PAVIMENTACION CALLE AQUILES SERDAN	11-BRIENAS	BRIENAS DE MATAMOROS	URBANO	9,518,120	237,953	237,953	237,953	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,090	2,090	100%	ESTA OBRA ES CON MESCLA DE RECURSOS DE FONDO III Y SUBSIDIOS PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES CON UN COSTO TOTAL DE \$ 951,812.00 DE LOS CUALES 237,953.00 SON DE RECURSO FEDERAL.	
PAVIMENTACION CALLE TAMPICO	11-BRIENAS	CUMUATO	RURAL	80,625	80,625	80,625	80,625	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	563	563	100%	ESTA OBRA ES CON MESCLA DE RECURSOS DE FONDO III Y SUBSIDIOS PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DE LOS CUALES \$ 80,625.00 SON EJERCIDOS DE RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA 3 X 1	
CONSTRUCCION DE INVERNADEROS DE LA S.P.R. MIGRANTES POR UN SUEÑO MEJOR	112-ZITÁCUARO	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA)	RURAL	375,000	189,601	189,601	189,601	100%	0	0	0 INVERNADERO	2	1	51%	LA DELEGACION NO ES SEDESOL MICHOACAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL. EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARÁCTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	25-CHILCHOTA	SANTO TOMAS	RURAL	116,399	116,399	116,399	116,399	100%	0	0	0 AULA	2	2	100%		
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES DE 4 E.E.	25-CHILCHOTA	CHILCHOTA	URBANO	186,448	186,448	186,448	186,448	100%	0	0	0 LABORATORIO	1	1	100%		
CONSTRUCCIÓN DE LA 1A. ETAPA DE LA ESTANCIA INFANTIL	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	249,999	249,999	249,999	249,999	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCIÓN DE LA 1A. ETAPA DEL ANEXO EN LA UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA (UVAQ)	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 AULA	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA AULA PORQUE NO SE ENCONTRO LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA	
CONSTRUCCIÓN DE LA 3A. ETAPA DE LA IGLESIA DEL RINCÓN DE DOLORES	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%		
REHABILITACION REHABILITACION DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL AMPARO	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	205,000	205,000	205,000	205,000	100%	0	0	0 PESOS	205,000	205,000	100%		
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																
EQUIPAMIENTO DEL AULA DE MEDIOS DE LA PREPARATORIA CUAUHEMOC	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	61,100	61,100	61,100	61,100	100%	0	0	0 PESOS	61,100	61,100	100%		
PROGRAMA DE CONVERSION SOCIAL																
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
TELEAULA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	70,000	70,000	70,000	69,977	100%	0	0	0 PESOS	70,000	69,977	100%		
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	10-ARTEAGA	EL PLATANITO	RURAL	88,800	88,800	88,800	88,800	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	640	640	100%	LA PRESENTE ES OBRA CONVENIDA CON SEDESOL MICHOACAN	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	10-ARTEAGA	LA VINATA	RURAL	44,400	44,400	44,400	44,400	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	320	320	100%	LA PRESENTE ES OBRA CONVENIDA CON SEDESOL MICHOACAN	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	10-ARTEAGA	LAS CANAS	RURAL	66,600	66,600	66,600	66,600	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	480	480	100%	LA PRESENTE ES OBRA CONVENIDA CON SEDESOLMICHOACAN	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	10-ARTEAGA	LOS HORCONES	RURAL	39,960	39,960	39,960	39,960	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	288	288	100%	LA PRESENTE ES OBRA CONVENIDA CON SEDESOL MICHOACAN	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	10-ARTEAGA	PASO DE LA GOLETA (LA GOLETA)	RURAL	88,800	88,800	88,800	88,800	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	640	640	100%	LA PRESENTE ES OBRA CONVENIDA CON SEDESOL MICHOACAN	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	10-ARTEAGA	PINZANDARAN	RURAL	22,200	22,200	22,200	22,200	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	160	160	100%	LA PRESENTE ES OBRA CONVENIDA CON SEDESOL MICHOACAN	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	10-ARTEAGA	RINCÓN DE VALDÉS	RURAL	44,400	44,400	44,400	44,400	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	320	320	100%	LA PRESENTE ES OBRA CONVENIDA CON SEDESOL MICHOACAN	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS PAROTITAS	10-ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46,840	46,840	46,840	46,840	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	352	352	100%	LA PRESENTE ES OBRA CONVENIDA CON SEDESOL MICHOACAN
BALIZAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	286,059	286,059	286,059	286,059	100%	0	0	0 METRO LINEAL	4,800	4,800	100%	
MEJORAMIENTO REHABILITACION DE VIVIENDA EN PISO FIRME	25-CHILCHOTA	MORELOS (JOSE MARIA MORELOS)	RURAL	52,106	52,106	52,106	52,106	100%	0	0	0 VIVIENDA	22	22	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA EN PISO FIRME	25-CHILCHOTA	HUECATO	RURAL	47,369	47,369	47,369	47,369	100%	0	0	0 VIVIENDA	20	20	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA EN PISO FIRME	25-CHILCHOTA	TACURO (SANTA MARIA TACURO)	RURAL	52,106	52,106	52,106	52,106	100%	0	0	0 VIVIENDA	22	22	100%	
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	139,995	139,995	139,995	139,995	100%	0	0	0 JORNAL	2,745	2,745	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	236,538	236,538	236,538	236,538	100%	0	0	0 JORNAL	4,638	4,638	100%	
REHABILITACION REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	129,540	129,540	129,540	129,540	100%	0	0	0 OBRA	129,540	129,540	100%	
REHABILITACION DEL JARDIN REFORMA Y BIBLIOTECA PÚBLICA BENITO JUAREZ	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	183,192	183,192	183,192	183,192	100%	0	0	0 OBRA	183,192	183,192	100%	
REHABILITACION DEL MODULO HABITAT DE LA PRADERA	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	44,880	44,880	44,880	44,880	100%	0	0	0 OBRA	44,880	44,880	100%	
PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL															
CONSTRUCCION PROGRAMA TU CASA 2009 (VIVIENDA RURAL)	11-BRISENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,103,075	1,103,075	1,103,075	1,103,075	100%	0	0	0 ACCIÓN	28	28	100%	ESTA ES UNA OBRA EJERCIDA CON MESCLA DE RECURSOS FEDERAL , MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS CON UN COSTO TOTAL DE 1,666,000.00 DE LOS CUALES 1,103,075.12 ES DE RECURSO FEDERAL.
CANCHA DE VOLEIBOL DE PLAYA EN EL DEPORTIVO MADERO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	76,018	76,018	76,018	76,018	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PISO)	34-HIDALGO	AGOSTITLÁN	URBANO	137,298	137,298	137,298	137,298	100%	0	0	0 VIVIENDA	64	64	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PISO)	34-HIDALGO	EL CARACÓL	RURAL	63,375	63,375	63,375	63,375	100%	0	0	0 VIVIENDA	30	30	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PISO)	34-HIDALGO	EL CHAPARRO	RURAL	61,236	61,236	61,236	61,236	100%	0	0	0 VIVIENDA	29	29	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PISO)	34-HIDALGO	HUAJUMBARO	RURAL	25,284	25,284	25,284	25,284	100%	0	0	0 VIVIENDA	12	12	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PISO)	34-HIDALGO	JOSE MARIA MORELOS (ZIRIPECO)	RURAL	84,898	84,898	84,898	84,898	100%	0	0	0 VIVIENDA	41	41	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PISO)	34-HIDALGO	PUCUATO	RURAL	73,099	73,099	73,099	73,099	100%	0	0	0 VIVIENDA	38	38	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PISO)	34-HIDALGO	PUENTE DE TIERRA	RURAL	109,850	109,850	109,850	109,850	100%	0	0	0 VIVIENDA	52	52	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PISO)	34-HIDALGO	SAN BARTOLO CUITAREO (CUITAREO)	URBANO	128,856	128,856	128,856	128,856	100%	0	0	0 VIVIENDA	61	61	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PISO)	34-HIDALGO	SAN MATEAS GRANDE (SAN MATEAS)	URBANO	10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	0 VIVIENDA	5	5	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PISO), EN LA CABECERA MUNICIPAL	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	80,220	80,220	80,220	80,220	100%	0	0	0	VIVIENDA	38	38	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VIVIENDA RURAL (PISO)	34-HIDALGO	SAN PEDRO JACUARO (LAS JOYAS)	RURAL	61,236	61,236	61,236	61,236	100%	0	0	0	VIVIENDA	29	29	100%	
AMPLIACIÓN PROGRAMA DE AMPLIACIÓN A LA VIVIENDA RURAL	34-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	25	25	100%	
RESCATE DE ESPADIOS PÚBLICOS																
CONSTRUCCIÓN PROGRAMA RESCATE DE ESP. PÚBLICOS	107-ZACAPU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,302,696	2,302,696	2,302,696	2,302,696	100%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	EN ESTE PROGRAMA SE REALIZARON LAS OBRA PLAZA ARCO IRIS, DEPORTIVO GALVEZ, EN PARTE SOCIAL Y FISICO, Y EN EL DEPORTIVO CUAHUTEMOC EN LA PARTE SOCIAL
AREA VERDE EN EL DEPORTIVO MADERO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	2,899	2,899	2,899	2,899	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	23	23	100%	
ELEMENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPORTIVO MADERO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	16,676	16,676	16,676	16,676	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%	
GIMASIO AL AIRE LIBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	94,427	94,427	94,427	94,427	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL DEPORTIVO MADERO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13,085	13,085	13,085	13,085	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
JUEGOS INFANTILES EN EL DEPORTIVO MADERO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	16,016	16,016	16,016	16,016	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
JUEGOS INFANTILES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	137,964	137,964	137,964	137,964	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
RESCATE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CD. HIDALGO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	1,658,434	1,658,434	1,658,434	1,658,434	100%	0	0	0	OBRA	5	5	100%	
RESCATE DEL DEPORTIVO MADERO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	175,300	175,300	175,300	175,300	100%	0	0	0	OBRA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE TERMINACION Y CONSOLIDACION DE LA ALBERCA OLIMPICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA COL. VARIAS	46-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,603	1,603	100%	
SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE MORELOS, UNIDADES DEPORTIVAS	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	889,590	889,590	889,590	889,590	100%	0	0	0	PESOS	889,590	889,590	100%	
MODERNIZACIÓN UNIDAD DEPORTIVA JESUS ROMERO FLORES	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	455,328	455,328	455,328	455,328	100%	0	0	0	PESOS	455,328	455,328	100%	
MEJORAMIENTO AREA DE EJERCICIO EN ESCALERAS DE SANTA MARIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	678,464	678,464	678,464	678,464	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. VISTA BELLA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
AREA DE EJERCICIO EN ESCALERAS DE SANTA MARIA (ORGANIZACIÓN SOCIAL SEGURIDAD COMUNITARIA)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	99,550	99,550	99,550	94,438	95%	0	0	0	CURSO	9	9	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. VISTA BELLA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
AREA DE EJERCICIO EN ESCALERAS DE SANTA MARIA (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GENERO)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	88,733	88,733	88,733	85,408	96%	0	0	0	CURSO	6	5	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. VISTA BELLA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
AREA DE EJERCICIO EN ESCALERAS (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	17,500	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	0	OTROS	25	25	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. VISTA BELLA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE AREA RECREATIVA DEPORTIVA FUENTES DE VALLADOLID (PREVENCIÓN DE CONDUCTA DE RIESGO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GENERO)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	71,543	71,543	71,543	70,497	99%	0	0	0	CURSO	5	5	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. FRACC. FUENTES DE VALLADOLID Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
RESCATE DE AREA RECREATIVA Y DEPORTIVA FUENTES DE VALLADOLID (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. FRACC. FUENTES DE VALLADOLID Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE AREA RECREATIVA Y DEPORTIVA FUENTES DE VALLADOLID (ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	133,457	133,457	133,457	133,000	100%	0	0	0	CURSO	12	12	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. FRACC. FUENTES DE VALLADOLID Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE AREA RECREATIVA Y DEPORTIVA PARQUE CENTENARIO (ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	21,665	21,665	21,665	21,664	100%	0	0	0	CURSO	3	3	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INFONAVIT LA COLINA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE AREA RECREATIVA Y DEPORTIVA PARQUE CENTENARIO (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GENERO)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	15,335	15,335	15,335	15,334	100%	0	0	0	CURSO	4	4	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INFONAVIT LA COLINA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE AREA RECREATIVA Y DEPORTIVA PARQUE CENTENARIO (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INFONAVIT LA COLINA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE ESPACIO EN FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,254,098	1,254,098	1,254,098	1,147,495	91%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA FRACC. BUENA VISTA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA LEANDRO VALLE (ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	20,865	20,865	20,865	20,826	100%	0	0	0	CURSO	2	1	57%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. LEANDRO VALLE Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA LEANDRO VALLE (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GENERO)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	16,135	16,135	16,135	16,135	100%	0	0	0	CURSO	3	2	83%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. LEANDRO VALLE Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA LEANDRO VALLE (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	0	OTROS	15	10	65%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. LEANDRO VALLE Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE ESPACIOS EN FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA (ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	53-MORELIA	BUENA VISTA DOS	RURAL	181,095	181,095	181,095	167,354	92%	0	0	0	CURSO	9	9	96%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
RESCATE DE ESPACIOS EN FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GENERO)	53-MORELIA	BUENA VISTA DOS	RURAL	99,405	99,405	99,405	90,534	91%	0	0	0	CURSO	7	7	100%	
RESCATE DE ESPACIOS EN FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. BUENA VISTA 2A ETAPA LA CUAL NO SE ENCUENTRA DE IGUAL MANERA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE LA PLAZA BICENTENARIO GRANATE	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	145,990	145,990	145,990	145,495	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INFONAVIT LA COLINA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE LA PLAZA BICENTENARIO GRANATE (ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	21,665	21,665	21,665	21,664	100%	0	0	0	CURSO	4	0	6%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INFONAVIT LA COLINA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE LA PLAZA BICENTENARIO GRANATE (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GENERO)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	15,335	15,335	15,335	15,084	98%	0	0	0	TALLER	4	3	71%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INFONAVIT LA COLINA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE LA PLAZA BICENTENARIO GRANATE (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	0	OTROS	15	10	65%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INFONAVIT LA COLINA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DEL AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE FUENTES DE VALLADOLID	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,078,185	1,078,185	1,078,185	1,078,185	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. JOSE MARIA CABRERA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA INDUSTRIAL (ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	27,165	27,165	27,165	27,162	100%	0	0	0	CURSO	3	2	50%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INDUSTRIAL Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA INDUSTRIAL (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GENERO)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	15,335	15,335	15,335	15,334	100%	0	0	0	CURSO	4	3	82%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INDUSTRIAL Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA INDUSTRIAL (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	17,500	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	0	OTROS	25	14	55%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INDUSTRIAL Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA LEANDRO VALLE	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	168,815	168,815	168,815	167,705	99%	0	0	0	OBRA	1	1	95%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. LEANDRO VALLE Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
UNIDAD DEPORTIVA INDECO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	912,211	912,211	912,211	907,374	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INDECO EL VIVERO Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
UNIDAD DEPORTIVA INDECO (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	74,132	74,132	74,132	74,132	100%	0	0	0	CURSO	10	5	50%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INDECO EL VIVERO Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
UNIDAD DEPORTIVA INDECO (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	56,862	56,862	56,862	51,062	90%	0	0	0	CURSO	3	1	22%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INDECO EL VIVERO Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
UNIDAD DEPORTIVA INDECO (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	17,500	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	0	OTROS	25	7	27%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INDECO EL VIVERO Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	122,215	122,215	122,215	122,168	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INDUSTRIAL Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150 (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	31,260	31,260	31,260	31,103	99%	0	0	0	CURSO	4	3	67%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INDUSTRIAL Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150 (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	15,985	15,985	15,985	15,984	100%	0	0	0	CURSO	4	3	81%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INDUSTRIAL Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150 (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	0	OTROS	15	10	66%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INDUSTRIAL Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
ELECTRIFICACIÓN, PINTURA Y ARREGLO DE CAMELONES EN LA AV. LAZARO CARDENAS COL. LA FLORIDA	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	274,136	274,136	274,136	274,136	100%	0	0	0	LUMINARIA	32	32	100%	
CANCHA DE BASQUET-BOL Y OFICINA PREP DE LA COLONIA IBARRA.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	1,075,933	90,125	90,125	90,125	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
PLAZOLETA LAZARO CARDENAS DE PATZCUARO II.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	345,000	51,750	51,750	51,750	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
UNIDAD DEPORTIVA DE PATZCUARO II.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	879,067	416,664	416,664	416,664	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION AREA DE USOS MULTIPLES EN SAN JOSE DE LA MINA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	475,500	475,500	475,500	475,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
REHABILITACION DEL AREA DE USOS MULTIPLES PALITO VERDE 3RA SECCION	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	517,500	517,500	517,500	517,500	100%	0	0	0	OBRA	1	0	10%	
REHABILITACION DEL ESPACIO DE USOS MULTIPLES COL SAN JUAN EVANGELISTA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	415,500	415,500	415,500	415,500	100%	0	0	0	OBRA	1	0	15%	
REHABILITACION E ILUMINACION DEL ESPACIO PUBLICO HNOS LOPEZ RAYON 2A ET COL GUADALUPE VICTORIA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	768,373	768,373	768,373	768,373	100%	0	0	0	OBRA	1	0	32%	
REHABILITACION ESPACIO PUBLICO EMILIANO ZAPATA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	1,014,566	517,500	517,500	517,500	100%	0	0	0	OBRA	1,014,566	517,500	51%	
REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	182,400	77,148	77,148	77,148	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	592	250	42%	LA DELEGACION NO ES SEDESOL MICHOACAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL. EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARÁCTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, CALLE HIDALGO PTE SIN, COL. EL POETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	182,400	182,400	182,400	182,400	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	592	592	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA NO ES LA DELEGACION DE MICHOACAN, ES MUNICIPAL.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	111,700	111,700	111,700	111,700	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	354	354	100%	
REHABILITACION DE PLAZA LA FLORIDA, COL. LA FLORIDA	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	906,936	906,936	906,936	906,936	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7,614	7,614	100%	
REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL AMANECER COL. CENTRO	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	1,671,014	1,671,014	1,671,014	1,671,014	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	389	389	100%	
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
PROGRAMAS SOCIALES DE LA MODALIDAD DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	838,246	838,246	838,246	838,246	100%	0	0	0 ACCIÓN	12	12	100%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
VARIAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	652,202	652,202	652,202	652,202	100%	0	0	0 PESOS	652,202	652,202	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE EQUIDAD DE GENERO	102-URLIAPAN	URLIAPAN	URBANO	297,709	297,709	297,709	297,709	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN-DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO Y DE MAMA, CROCIRUGIA, COLPOSCOPIA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	101,204	41,884	41,884	41,884	100%	0	0	0 CURSO	1	0	41%	LA DELEGACION NO ES SEDESOL MICHOACAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL. EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARÁCTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL, "UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN I", CALLE TERÁN S/N, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	4,674	4,674	4,674	4,674	100%	0	0	0 COMITE	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL "UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN I", CALLE TERÁN S/N, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	4,674	1,966	1,966	1,966	100%	0	0	0 COMITE	1	0	42%	LA DELEGACION NO ES SEDESOL MICHOACAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL. EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARÁCTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL, UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, CALLE HIDALGO PTE S/N, COL. EL POETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	4,674	4,674	4,674	4,674	100%	0	0	0 COMITE	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA NO ES LA DELEGACION DE MICHOACAN, ES MUNICIPAL.
CONFORMACIÓN DE REDES SOCIALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN, "UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN I", CALLE TERÁN S/N, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	6,508	6,508	6,508	6,508	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CONFORMACIÓN DE REDES SOCIALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN, UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, CALLE HIDALGO PTE S/N, COL. EL POETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	6,509	6,509	6,509	6,509	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
CURSO DE FRONTENIS, UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, CALLE HIDALGO PTE S/N, COL. EL POETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	21,326	21,326	21,326	21,326	100%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CURSO DE VOLEIBOL "UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN I", CALLE TERÁN S/N, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	19,500	19,500	19,500	19,500	100%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	LA DELEGACION NO ES SEDESOL MICHOACAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL
CURSO DE VOLEIBOL, "UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN I", CALLE TERÁN S/N, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	19,500	19,500	19,500	19,500	100%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CURSO DE VOLEIBOL, UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, CALLE HIDALGO PTE S/N, COL. EL POETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	21,300	21,300	21,300	21,300	100%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CURSO DE VOLEIBOL UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, CALLE HIDALGO PTE S/N, COL. EL POETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	21,300	21,300	21,300	21,300	100%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	LA DELEGACION NO ES SEDESOL MICHOACAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL
CURSO DE AERÓBICA, "UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN I", CALLE TERÁN S/N, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	36,737	36,737	36,737	36,737	100%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CURSO DE AERÓBICA "UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN I", CALLE TERÁN S/N, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	36,737	36,737	36,737	36,737	100%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	LA DELEGACION NO ES SEDESOL MICHOACAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL
CURSO DE AERÓBICA, UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, CALLE HIDALGO PTE S/N, COL. EL POETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	33,565	33,565	33,565	33,565	100%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CURSO DE AERÓBICA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, CALLE HIDALGO PTE S/N, COL. EL POETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	33,565	33,565	33,565	33,565	100%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	LA DELEGACION NO ES SEDESOL MICHOACAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CURSO DE BASQUETBOL, "UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN I", CALLE TERÁN S/N, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	19,500	19,500	19,500	19,500	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CURSO DE BASQUETBOL "UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN I", CALLE TERÁN S/N, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	19,500	19,500	19,500	19,500	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA DELEGACIÓN NO ES SEDESOL MICHOCAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL.
CURSO DE BASQUETBOL, UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, CALLE HIDALGO PTE S/N, COL. EL POETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	19,500	19,500	19,500	19,500	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CURSO DE BASQUETBOL UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, CALLE HIDALGO PTE S/N, COL. EL POETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	19,500	19,500	19,500	19,500	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA DELEGACIÓN NO ES SEDESOL MICHOCAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL.
CURSO DE FÚTBOL, "UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN I", CALLE TERÁN S/N, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	19,200	19,200	19,200	19,200	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
CURSO DE FÚTBOL "UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN I", CALLE TERÁN S/N, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	19,200	19,200	19,200	19,200	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA DELEGACIÓN NO ES SEDESOL MICHOCAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL.
CURSO DE FÚTBOL, UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, CALLE HIDALGO PTE S/N, COL. EL POETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	19,200	19,200	19,200	19,200	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
ESCUELA PARA PADRES, UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, CALLE HIDALGO PTE S/N, COL. EL POETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	11,554	11,554	11,554	11,554	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
ESTÍMULOS PARA PROMOTORES COMUNITARIOS, DEPORTIVOS Y PRESTADORES DE SERVICIO "UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN I", CALLE TERÁN S/N, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	28,373	27,001	27,001	27,001	100%	0	0	APOYO	1	1	95%	LA DELEGACIÓN NO ES SEDESOL MICHOCAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL. EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARÁCTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
ESTÍMULOS PARA PROMOTORES COMUNITARIOS, DEPORTIVOS Y PRESTADORES DE SERVICIO, UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, CALLE HIDALGO PTE S/N, COL. EL POETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	28,373	28,373	28,373	28,373	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
ESTÍMULOS PARA PROMOTORES COMUNITARIOS, DEPORTIVOS Y PRESTADORES DE SERVICIO UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, CALLE HIDALGO PTE S/N, COL. EL POETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	28,373	25,501	25,501	25,501	100%	0	0	APOYO	1	1	90%	LA DELEGACIÓN NO ES SEDESOL MICHOCAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL. EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARÁCTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN, "UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN I", CALLE TERÁN S/N, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	18,181	18,181	18,181	18,181	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN "UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN I", CALLE TERÁN S/N, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	18,181	15,606	15,606	15,606	100%	0	0	CURSO	1	1	86%	LA DELEGACIÓN NO ES SEDESOL MICHOCAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL. EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARÁCTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN, UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, CALLE HIDALGO PTE S/N, COL. EL POETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	16,074	16,074	16,074	16,074	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, CALLE HIDALGO PTE S/N, COL. EL POETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	16,074	16,074	16,074	16,074	100%	0	0	CURSO	1	1	75%	LA DELEGACIÓN NO ES SEDESOL MICHOCAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL. EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARÁCTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL, "UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN I", CALLE TERÁN S/N, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	67,500	67,500	67,500	67,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
PREVENCIÓN DE ADICIONES (ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN), "UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN I", CALLE TERÁN S/N, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	13,653	13,653	13,653	0	0%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
PREVENCIÓN DE ADICIONES (ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN) "UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN I", CALLE TERÁN S/N, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	13,653	13,653	13,653	13,653	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA DELEGACIÓN NO ES SEDESOL MICHOCAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL.
PREVENCIÓN DE ADICIONES (ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN) UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, CALLE HIDALGO PTE S/N, COL. EL POETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	12,454	12,454	12,454	12,454	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA DELEGACIÓN NO ES SEDESOL MICHOCAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL.
PREVENCIÓN DE ADICIONES (ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN) UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, CALLE HIDALGO PTE S/N, COL. EL POETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	12,454	12,454	12,454	12,454	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
PREVENCIÓN DE EMBARAZOS A TEMPRANA EDAD Y ENFERMEDADES D TRANSMISIÓN SEXUAL, "UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN I", CALLE TERÁN S/N, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	10,498	10,498	10,498	10,498	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
PREVENCIÓN DE EMBARAZOS A TEMPRANA EDAD Y ENFERMEDADES D TRANSMISIÓN SEXUAL "UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN I", CALLE TERÁN S/N, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITÁCUARO	AGUA BENDITA (EL POQUITO)	RURAL	10,498	8,110	8,110	8,110	100%	0	0	CURSO	1	1	77%	LA DELEGACIÓN NO ES SEDESOL MICHOCAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL. EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARÁCTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PREVENCIÓN DE EMBARAZOS A TEMPRANA EDAD Y ENFERMEDADES D TRANSMISIÓN SEXUAL, UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, CALLE HIDALGO PTE S/N, COL. EL POETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	10,498	10,498	10,498	10,498	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.	
PREVENCIÓN DE EMBARAZOS A TEMPRANA EDAD Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, CALLE HIDALGO PTE S/N, COL. EL POETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	10,498	7,400	7,400	7,400	100%	0	0	CURSO	1	1	70%	LA DELEGACIÓN NO ES SEDESOL MICHOACAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL. EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.	
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO, "UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN I", CALLE TERÁN S/N, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	21,028	21,028	21,028	21,028	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.	
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO "UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN I", CALLE TERÁN S/N, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	21,028	21,028	21,028	21,028	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA DELEGACIÓN NO ES SEDESOL MICHOACAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL	
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO, UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, CALLE HIDALGO PTE S/N, COL. EL POETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	17,009	17,009	17,009	17,009	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.	
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, CALLE HIDALGO PTE S/N, COL. EL POETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	17,009	17,009	17,009	17,009	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA DELEGACIÓN NO ES SEDESOL MICHOACAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL	
VECINOS VIGILANTES, "UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN I" CALLE TERÁN S/N, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	6,306	6,306	6,306	6,306	100%	0	0	COMITE	1	1	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.	
VECINOS VIGILANTES "UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN I", CALLE TERÁN S/N, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	6,306	1,966	1,966	1,966	100%	0	0	COMITE	1	0	31%	LA DELEGACIÓN NO ES SEDESOL MICHOACAN ES UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL. EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.	
VECINOS VIGILANTES, UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, CALLE HIDALGO PTE S/N, COL. EL POETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	6,306	6,306	6,306	6,306	100%	0	0	COMITE	1	1	100%		
PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2009	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	652,348	652,348	652,348	652,348	100%	0	0	PESOS		625,348	625,348	100%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	34-HIDALGO	TACARIO	RURAL	234,215	234,215	234,215	234,215	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	34-HIDALGO	COLONIA MATA DE PINOS	RURAL	227,940	227,940	227,940	227,940	100%	0	0	METRO LINEAL		649	649	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	34-HIDALGO	SAN BARTOLO CUITAREO CINCO (CUITAREO)	RURAL	1,166,665	1,166,665	1,166,665	1,166,665	100%	0	0	METROS LINEALES		4,980	4,980	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR	34-HIDALGO	JOSE MARIA MORELOS (ZIRIPECO)	RURAL	349,999	349,999	349,999	349,999	100%	0	0	METRO LINEAL		884	884	100%	
PROGRAMA DE LETRINIZACIÓN	34-HIDALGO	LA TEJA	RURAL	155,633	155,633	155,633	155,633	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	30		30	100%	
PROGRAMA DE LETRINIZACIÓN	34-HIDALGO	SAN BARTOLO CUITAREO (CUITAREO)	URBANO	155,633	155,633	155,633	155,633	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	30		30	100%	
PROGRAMA DE LETRINIZACIÓN EN LA COL. MATA DE PINOS Y EL ENTRONQUE	34-HIDALGO	COLONIA MATA DE PINOS	RURAL	78,633	78,633	78,633	78,633	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15		15	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	34-HIDALGO	RINCÓN DE RUBIOS (EJIDOS)	RURAL	233,333	233,333	233,333	233,333	100%	0	0	METRO LINEAL		2,946	2,946	100%	
ESTUFAS ECOLÓGICAS	36-HUANDACAREO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	197,900	197,900	197,900	197,900	100%	0	0	PESOS		197,900	197,900	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CHIHUERO - SAN MIGUEL COAPA 1 KM	53-MORELIA	SAN MIGUEL COAPA	RURAL	934,486	934,486	934,486	932,842	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,100		2,100	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEÓN.	66-PÁTZCUARO	AJUNO	RURAL	337,642	337,642	337,642	337,642	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEÓN.	66-PÁTZCUARO	CUANAJO	URBANO	211,387	211,387	211,387	211,387	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEÓN.	66-PÁTZCUARO	SANTA MARIA HUIRAMANGARO (SAN JUAN TUMBICO)	URBANO	145,304	145,304	145,304	145,304	100%	0	0	OBRA	1	0	10%	LA OBRA ES EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA HUIRAMANGARO, INFORMACIÓN PRELIMINAR.
AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	7-APORO	APORO	URBANO	186,667	186,667	186,667	186,667	100%	0	0	METRO LINEAL	494	494	100%	
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE TIERRAS COLORADAS LA LOMA DEL EJIDO	7-APORO	APORO	URBANO	186,667	186,667	186,667	186,667	100%	0	0	METRO LINEAL	650	650	100%	
RED ELÉCTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE	7-APORO	ZARZAMORA	RURAL	130,667	130,667	130,667	130,667	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE HIDALGO	25-CHILCHOTA	CARAPAN	URBANO	68,203	68,203	68,203	68,203	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES	25-CHILCHOTA	ICHAN	URBANO	461,399	461,399	461,399	461,399	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7-APORO	ALVARADO	RURAL	29,155	29,155	29,155	29,155	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7-APORO	OJO DE AGUA	RURAL	57,920	57,920	57,920	57,920	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7-APORO	RANCHO ROMERAL	RURAL	92,546	92,546	92,546	92,546	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 1A. MANZANA ALTA	7-APORO	APORO	URBANO	107,097	107,097	107,097	107,097	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 1A. MANZANA BAJA	7-APORO	APORO	URBANO	50,500	50,500	50,500	50,500	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE	7-APORO	RANCHO ROMERAL	RURAL	137,583	137,583	137,583	137,583	100%	0	0	METRO LINEAL	1,460	1,460	100%	
MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO COL. BARRIO DE MADRIGAL (SEGUNDA ETAPA)	25-CHILCHOTA	CHILCHOTA	URBANO	274,237	274,237	274,237	274,237	100%	0	0	METRO LINEAL	230	230	100%	
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN PISO FIRME	25-CHILCHOTA	CHILCHOTA	URBANO	65,237	65,237	65,237	65,237	100%	0	0	VIVIENDA	22	22	100%	
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN PISO FIRME	25-CHILCHOTA	TANAQUILLO	RURAL	59,468	59,468	59,468	59,468	100%	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN PISO FIRME	25-CHILCHOTA	URÉN	RURAL	68,959	68,959	68,959	68,959	100%	0	0	VIVIENDA	24	24	100%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				1,042,854,139	1,038,081,773	1,038,081,773	848,158,560	82%	241,075	241,075		14,516,729	8,091,541	56%	
FONDOS REGIONALES															
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO "GRAL. FRANCISCO J. MÚGICA" Y CANAL PRINCIPAL	55-MUGICA	NUJEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	485,680,473	485,680,473	485,680,473	485,680,473	100%	241,075	241,075	OBRA	1	1	100%	CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA PRESA SE INTEGRARÁN AL RIEGO 12,200 HECTÁREAS MÁS, MEJORANDO LAS YA EXISTENTES.
PROGRAMAS REGIONALES															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CENDIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	0 OBRA	50	50	100%	11
E.C. (ZAMORA-CHAVINDA)-EL LLANO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+430	109-ZAMORA	EL LLANO	RURAL	480,994	480,994	480,994	480,994	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO A LOS NOGALES.	109-ZINAPARO	LOS NOGALES	RURAL	423,243	423,243	423,243	423,243	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE EL FRESNO	110-ZINAPÉCUARO	EL FRESNO	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	900	900	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA DEL TULE.	110-ZINAPÉCUARO	SANTA CLARA DEL TULE	RURAL	741,000	741,000	741,000	741,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	140	140	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE LAS COMUNIDADES DE OJO DE AGUA DE BUCIO	110-ZINAPÉCUARO	OJO DE AGUA DE BUCIO	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE LAS COMUNIDADES DE VENTA DE CAPULIN.	110-ZINAPÉCUARO	LA VENTA DEL CAPULIN (LA VENTA)	RURAL	816,000	816,000	816,000	816,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	740	740	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE LAS COMUNIDADES DE ZIRONDARO	110-ZINAPÉCUARO	ZIRONDARO	RURAL	1,127,160	1,127,160	1,127,160	1,127,160	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO EL FRESNO-RINCÓN DE LAS FLORES 2DA. ETAPA EN EL FRESNO	111-ZIRACUARETIRO	EL FRESNO	RURAL	1,444,402	1,444,402	1,444,402	1,444,402	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE "MANUEL VILLALONGIN" UBICADO EN EL KM. 1+200 DEL CAMINO MANUEL VILLALONGIN-TAPOLLA	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	TAFOYA (JOSÉ MARIA TAFOYA)	RURAL	681,366	681,366	681,366	681,366	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	AGUA CALIENTE DE SAN SEBASTIÁN	RURAL	474,443	474,443	474,443	474,443	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,280	2,280	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	COLONIA MORELOS	RURAL	902,086	902,086	902,086	902,086	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	5,220	5,220	100%	
CONTRUCCION DEL PUENTE "PUNTA DE AGUA" CON UN CLARO DE 120 M. UBICADO EN KM. 9+000 DEL CAMINO DIVISION DEL NORTE PUNTA DE AGUA - SAN ISIDRO	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUJANA)	URBANO	2,150,431	2,150,431	2,150,431	2,150,431	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESO A LA PLAYA OJO DE AGUA-SAN TELMO, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+800	14-COAHUAYANA	OJO DE AGUA DE SAN TELMO	RURAL	1,100,923	1,100,923	1,100,923	1,100,923	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	6,855	6,855	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA EN CAMINO SANTA ROSA-TEMASCALES 1ERA. ETAPA CAD. 0+000 AL 2+400.	17-CONTEPEC	TEMASCALES (EL JACAL)	RURAL	1,503,623	1,503,623	1,503,623	1,503,623	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA EN CAMINO SANTA ROSA-TEMASCALES 2DA. ETAPA CAD. 2+400 AL 4+800.	17-CONTEPEC	TEMASCALES (EL JACAL)	RURAL	1,503,623	1,503,623	1,503,623	1,503,623	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
RIEGO DE SELLO DEL CAMINO A LA ESTACION DEL FERROCARRIL DEL KM. 0+000 AL KM. 5+140.	17-CONTEPEC	ESTACION CONTEPEC	RURAL	1,199,471	1,199,471	1,199,471	1,199,471	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	6,400	6,400	100%	
LIBRAMIENTO SUR DE CHERAN 1RA. ETAPA.	24-CHERÁN	CHERÁN	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,640	2,640	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE ACCESO A TLACOLTEPEC	26-CHINICUILA	BARRANCA SECA DE LARGOS	RURAL	1,143,049	1,143,049	1,143,049	1,143,049	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PAVIMENTACION DEL CAMINO A BARRANCA SECA (ENTRONQUE CARRETERA HIRUITLAN-CHINICUILA HASTA EL TRAMO DE BARRANCA SECA)	26-CHINICUILA	BARRANCA SECA DE LARIOS	RURAL	327,399	327,399	327,399	327,399	100%	0	0	0 KILÓMETRO			100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONCON ASFALTO EN CAMINO LA MEZQUITERA	3-ALVARO OBREGÓN	LAZARO CARDENAS (LA PURISIMA)	RURAL	831,336	831,336	831,336	831,336	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,578	2,578	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS SOBRE EL ARROYO HUACAMACATO.	30-ECUANDUREO	QUIRINDUICHARO UNO (LA HACIENDA)	RURAL	258,834	258,834	258,834	258,834	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	153	153	100%	
CONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO LA MARGARITA SAN MIGUEL LA RATA	31-EPIFACIO HUERTA	LA MARGARITA (EL PUERTO)	RURAL	1,465,800	1,465,800	1,465,800	1,465,800	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,500	1,500	100%	
CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VIAL DE JARACUARO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000.	32-ERONGARICUARO	JARACUARO	RURAL	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	0 KILÓMETRO	3	3	100%	
CAMPUS UNIVERSITARIO HIDALGO (1A. ETAPA) ADMINTRACION GENERAL, LABORATORIOS BIBLIOTECAS Y AUDITORIO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	18,096,500	18,096,500	18,096,500	5,024,308	28%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,138	577	27%	
CAMPUS UNIVERSITARIO HIDALGO (1A ETAPA) AREAS DEPORTIVAS, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR E INFRAESTRUCTURA.	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	18,340,650	18,340,650	18,340,650	4,972,912	27%	0	0	0 METRO CUADRADO	27,798	7,505	27%	
CAMPUS UNIVERSITARIO HIDALGO (1A ETAPA) AULAS 1 Y 2	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	26,501,850	26,501,850	26,501,850	7,209,124	27%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,160	853	27%	
CONSTRUCCION DE LA 1.-ETAPA DEL CAMINO DE ACCESO A HUANIQUEO.	34-HIDALGO	HUANIQUEO	RURAL	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	480	480	100%	
CONSTRUCCION DE LA 3.-ETAPA DEL CAMINO PUENTE DE TIERRA-PALOMAS.	34-HIDALGO	PUENTE DE TIERRA	RURAL	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	800	800	100%	
CONSTRUCCION DE LA 3RA. ETAPA DEL CAMINO AL CARACOL-PUCUATO.	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	789,090	789,090	789,090	789,090	100%	0	0	0 METRO LINEAL	360	360	100%	
CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO EL PUERTO-EL VALLECITO.	35-LA HUACANA	EL VALLE (EL VALLECITO)	RURAL	4,297,413	4,297,413	4,297,413	4,297,413	100%	0	0	0 KILÓMETRO	4	4	100%	
CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL CAMINO COPALES.	35-LA HUACANA	LOS COPALES	RURAL	528,450	528,450	528,450	528,450	100%	0	0	0 KILÓMETRO	2	2	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS ESCUELAS	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	221,628	221,628	221,628	221,628	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,102	1,102	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO CRUCERO PURUANDIRO ZINAPARO, EL TROJE DEL KM. 2+000 AL 4+900 (2DA ETAPA).	4-ANGAMACUTIRO	EL TROJE	RURAL	1,317,500	1,317,500	1,317,500	1,317,500	100%	0	0	0 KILÓMETRO	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO ASFALTICO A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO (SEGUNDA ETAPA)	40-INDAPARAPEO	LAS PERAS	RURAL	1,666,734	1,666,734	1,666,734	1,666,734	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,300	1,300	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO EL ROMERAL-HUATZANGUIO (SEGUNDA ETAPA).	48-LAGUNILLAS	EL ROMERAL (EL JICOTE)	RURAL	653,306	653,306	653,306	653,306	100%	0	0	0 METRO LINEAL	840	840	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO DE URIPITIO-PUEBLO NUEVO.	50-MARAVATIO	URIPITIO	RURAL	1,321,047	1,321,047	1,321,047	1,321,047	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,048	2,048	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	50-MARAVATIO	YURECUARO (SAN JUAN YURECUARO)	RURAL	2,119,896	2,119,896	2,119,896	2,119,896	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	608	608	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CAMPUS UNIVERSITARIO, LAZARO CARDENAS (1A ETAPA) ADMINISTRACIÓN GENERAL, EDIFICIO DEL AULA 1 Y EDIFICIO DE LABORATORIO	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	19,966,500	19,966,500	19,966,500	5,937,473	30%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,270	681	30%	
CAMPUS UNIVERSITARIO, LAZARO CARDENAS (1A ETAPA) EDIFICIO DE AULAS AUDITORIO Y BIBLIOTECA	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	21,664,443	21,664,443	21,664,443	6,120,562	28%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,514	704	28%	
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A TEREMENDO JASSO DEL KM. 0+000 AL 1+500	53-MORELIA	TEREMENDO JASSO	RURAL	849,816	849,816	849,816	849,816	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	6,000	6,000	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CORO GRANDE A ZAJO CHICO	53-MORELIA	ZAJO CHICO	RURAL	849,553	849,553	849,553	849,553	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	6,000	6,000	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO A LA CARBONERA DEL KM 3+000 AL 3+469.5	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	499,933	499,933	499,933	499,933	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,817	2,817	100%	LA LOCALIDAD ES LA CARBONERA
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL PORVENIR DEL KM. 23+000 AL 23+792.40	53-MORELIA	EL PORVENIR (RANCHO DEL JESÚS)	RURAL	848,703	848,703	848,703	848,703	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,754	4,754	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO OLIMPICOUNIVERSITARIO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	31,134,000	31,134,000	31,134,000	9,140,453	29%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,500	1,015	29%	
EDIFICIO DE ADMINISTRACION CENTRAL (CIUDAD UNIVERSITARIA)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	32,118,540	32,118,540	32,118,540	9,635,562	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,100	588	28%	
EDIFICIO DE AULAS DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	33,000,000	33,000,000	33,000,000	6,998,833	21%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,990	838	21%	
EDIFICIO DEL CENTRO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	18,240,000	18,240,000	18,240,000	3,469,256	19%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,280	375	16%	
FACULTAD DE ARQUITECTURA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	4,898,000	4,898,000	4,898,000	790,330	16%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,580	255	16%	
PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DEL CIRCUITO BICENTENARIO PRIMERA ETAPA	57-NOCUPE TARO	NOCUPE TARO DE MORELOS	URBANO	1,180,896	1,180,896	1,180,896	1,180,896	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,480	3,480	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO A ARANDIN ENTRE LA CARRETERA ESTATAL URUAPAN-SAN JUAN NUEVO Y EL RANCHO ARANDIN.	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	ARANDIN	RURAL	1,010,768	1,010,768	1,010,768	1,010,768	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO REMEDIOS-DOLORES	61-OCAMPO	MANZANA LOS REMEDIOS	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	7,080	7,080	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE AMINO VIEJO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA	61-OCAMPO	CUARTEL DE EMILIANO ZAPATA	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,336	2,336	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO	61-OCAMPO	CUARTEL LA MESA (EL ASOLEADERO)	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,520	2,520	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL PARACHO-E.C. CAMINO PAJACUARAN LA LUZ.	62-PAJACUARAN	EL PARACHO	RURAL	1,714,063	1,714,063	1,714,063	1,714,063	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE ACCESO A SANTA FE DEL RIO 2DA ETAPA	67-PENJAMILLO	SANTA FE DEL RIO	RURAL	1,199,769	1,199,769	1,199,769	1,199,769	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	
REHABILITACION DE ASFALTADO EN LA CALLE DEL FRACCIONAMIENTO CAMELINAS	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	1,039,924	1,039,924	1,039,924	1,039,924	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	13,000	13,000	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE EMERGENCIA ZICUICHO-LOS REYES, TRAMOS: DEL KM. 19+400 AL KM. 12+730 Y DEL KM. 9+000 AL KM. 13+600.	75-LOS REYES	ZICUICHO	RURAL	410,307	410,307	410,307	410,307	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	11
PAVIMENTACIÓN AV. COCULA COLONIA GUADALAJARITA (FINQUITO).	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	53,460	53,460	53,460	53,460	100%	0	0	METRO LINEAL	2,376	2,376	100%	
PAVIMENTACION DE E.C. CARRETERA SAN LUCAS-CD.ALTAMIRANO A CUAHTEMOC.	77-SAN LUCAS	CUAHTEMOC (HUARICHI)	RURAL	776,006	776,006	776,006	776,006	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,900	3,900	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CIRCUITO 2 DE OCTUBRE	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	1,247,772	1,247,772	1,247,772	1,247,772	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CENTRO ARTICULADOR EMPRESARIAL DE LA COSTA NAHUATL	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	18,000,000	18,000,000	18,000,000	15,300,000	85%	0	0	METRO CUADRADO	1,881	1,600	85%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PLACITA	8-AQUILA	LA PLACITA DE MORELOS	RURAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,400,000	85%	0	0	METRO LINEAL	1,800	1,530	85%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARUATA	8-AQUILA	MARUATA	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,550,000	85%	0	0	METRO LINEAL	2,200	1,870	85%	
PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A LA PLAYA DE LA TICLA	8-AQUILA	LA TICLA	RURAL	1,449,517	1,449,517	1,449,517	1,449,517	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,800	6,800	100%	
PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A LA PLAYA DEL ZAPOTE DE MADERO	8-AQUILA	EL ZAPOTE DE MADERO	RURAL	1,199,471	1,199,471	1,199,471	1,199,471	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,400	6,400	100%	
PAVIMENTACION EL ACCESO A LA PLAYA DEL ZAPOTE DE LAS VIEJAS.	8-AQUILA	EL ZAPOTE	RURAL	376,098	376,098	376,098	376,098	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,020	2,020	100%	
PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CAMINO SUSUPUATO-EL NARANJO (SEGUNDA ETAPA)	81-SUSUPUATO	EL TREMESINO	RURAL	1,585,931	1,585,931	1,585,931	1,585,931	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL CAMINO PLAN DE LA CARCEL	82-TACÁMBARO	PLAN DE LA CARCEL (PUENTE DEL EJE)	RURAL	778,087	778,087	778,087	778,087	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN ASFALTICA CAMINO AL SALITRE ZDA. ETAPA	82-TACÁMBARO	EL SALITRE	RURAL	784,949	784,949	784,949	784,949	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL CAMINO A LOS JACALES	82-TACÁMBARO	EL JACAL	RURAL	1,047,436	1,047,436	1,047,436	1,047,436	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL CAMINO A SAN ANTONIO BUENAVISTA	82-TACÁMBARO	SAN ANTONIO BUENAVISTA	RURAL	1,426,190	1,426,190	1,426,190	1,426,190	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL CAMINO A SANTA MARIA EL CARACOL. EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIAS	82-TACÁMBARO	SANTAS MARIAS	RURAL	765,887	765,887	765,887	765,887	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL CAMINO AL COLORIN GRANDE ZDA. ETAPA	82-TACÁMBARO	EL COLORIN GRANDE	RURAL	802,638	802,638	802,638	802,638	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CONDEMBARO-TIZATE-BARRANQUILLAS DE KM. 4+000 AL KM. 13+180 (4+000 IGUAL 0+000 DEL PROYECTO)	83-TANCITARO	EL TIZATE	RURAL	5,840,585	5,840,585	5,840,585	5,840,585	100%	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE 600 M. EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO	83-TANCITARO	RANCHO NUEVO	RURAL	603,663	603,663	603,663	603,663	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (PATAMBAN-LA CANTERA)-TENEGUECHO, DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500	85-TANGANCICUARO	TENGUECHO	RURAL	2,002,137	2,002,137	2,002,137	2,002,137	100%	0	0	0 KILOMETRO				
PAVIMENTACION ASFALTICA INGRESO A LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS.	85-TANGANCICUARO	LOS LOBOS	RURAL	497,593	497,593	497,593	497,593	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	5,400	5,400	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO CANADA DE LOS SAUCES-EL CURIO-EL HERRERO	88-TARIMBARO	CANADA DE LOS SAUCES	RURAL	3,240,354	3,240,354	3,240,354	3,240,354	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	27,000	27,000	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO COTZIO-SANTA ANA DEL ARCO 1.-ETAPA.	88-TARIMBARO	SANTA ANA DEL ARCO	RURAL	1,040,510	1,040,510	1,040,510	1,040,510	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	9,766	9,766	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CAMINO DEL PUENTE CAMINO DE ABAJO-TINGAMBATO DEL KM. 0+000 AL KM 1+500	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	788,861	788,861	788,861	788,861	100%	0	0	0 KILOMETRO				
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TINGAMBATO CALLE HIDALGO-E.C. (PATZCUARO-URUAPAN) DEL KM. 0+000 AL KM 1+500	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	1,125,561	1,125,561	1,125,561	1,125,561	100%	0	0	0 KILOMETRO				
PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CAMINO EL JAZMIN EL PUERTO	93-TLALPUJAHUA	PUERTO DE BERMEO	RURAL	1,138,891	1,138,891	1,138,891	1,138,891	100%	0	0	0 KILOMETRO				
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y VADO EN LA CARRETERA LORENCILLOS-HACHEROS 2.-ETAPA (OBRAS DE DRENAJE).	97-TURICATO	LORENCILLO	RURAL	1,677,740	1,677,740	1,677,740	1,677,740	100%	0	0	0 OBRA				
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANABRIA-HUATZIO-CUCUCHUCHO-UCAZANASTACUA DEL KM. 4+500 AL KM 10+000.	100-TZINTZUNTZAN	UCASANASTACUA (EL ESPIRITU)	RURAL	1,042,448	1,042,448	1,042,448	1,042,448	100%	0	0	0 KILOMETRO				
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA URUAPAN-TARETAN	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	70,474	70,474	70,474	70,474	100%	0	0	0 KILOMETROS	30	30	100%	
COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN EL CAMINO CUMUATILLO-AL PANTEON	103-VENUSTIANO CARRANZA	CUMUATILLO	URBANO	425,018	425,018	425,018	425,018	100%	0	0	0 KILOMETRO				
RECONSTRUCCION DE CAMINO ASFALTICO DEL TRAMO CARRETERA ESTATAL-LA PRESA	104-VILLAMAR	LA PRESA NUEVA (LA PRESA)	RURAL	438,833	438,833	438,833	438,833	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	14,212	14,212	100%	
REENCARPETADO CON CARPETA ASFALTICA	11-BRIENAS	PASO DE HIDALGO (PASO DE ALAMOS)	URBANO	474,800	474,800	474,800	474,800	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	9,420	9,420	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MACHO DE AGUA - CRESCENCIO MORALES	112-ZITACUARO	MACHO DE AGUA (SA. MZA. DE C. MORALES)	RURAL	377,533	377,533	377,533	377,533	100%	0	0	0 KILOMETRO				
RECONSTRUCCION DEL CAMINO Y ACCESO AL PUENTE "PASTOR ORTIZ" DEL KM 0+000 AL KM. 1+200 UBICADO EN EL LIMITE DE LOS ESTADOS DE MICHOACAN Y GUANAJUATO, MUNICIPIO JOSÉ SIXTO VERDUZCO	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	PASTOR ORTIZ	URBANO	2,703,546	2,703,546	2,703,546	2,703,546	100%	0	0	0 KILOMETRO				
RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL PITAYO -LOS CHARCOS DEL KM 0 + 000 AL KM 2 + 200 EN EL MUNICIPIO DE BUENA VISTA	12-BUENAVISTA	LOS CHARCOS	RURAL	4,051,835	4,051,835	4,051,835	4,051,835	100%	0	0	0 OTROS				
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAPOCAN-NUEVO COAHUAYANA.	14-COAHUAYANA	COAHUAYANA DE HIDALGO	URBANO	980,518	980,518	980,518	980,518	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	9,660	9,660	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSÉ DE LA MONTANA (PRIMERA ETAPA)	15-COALCOMAN DE VÁZQUEZ PALLARES	SAN JOSÉ DE LA MONTANA	RURAL	420,538	420,538	420,538	420,538	100%	0	0	0 KILOMETRO				

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
RECONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO PONIENTE DE COALCOMAN DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800	15-COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES	COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES	URBANO	2,616,078	2,616,078	2,616,078	2,616,078	100%	0	0	0 KILOMETRO				
RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO PALOS ALTOS-CARMEN ASTILLEROS EN EL TRAMO CRUZ DE PICHARDO	31-EPTACIO HUERTA	EPTACIO HUERTA	URBANO	961,025	961,025	961,025	961,025	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
CONSTRUCCION DE LA 1.-ETAPA DEL CAMINO DE ACCESO A LAS GRUTAS DE TZIRANDA.	34-HIDALGO	LAS GRUTAS	RURAL	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	440	440	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VILLA JIMÉNEZ PANINDICUARO DEL KM.0+000 AL KM. 8+000.	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	601,157	601,157	601,157	601,157	100%	0	0	0 KILOMETRO	8	8	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL CUATRO-EL DESMONTE, TRAMO EL PINAL-EL DESMONTE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+600	44-JIMÉNEZ	EL CUATRO	RURAL	2,402,213	2,402,213	2,402,213	2,402,213	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN FELIPE-OCAMPO-ANGANGUEO-LAS PAPAS KM. 14+000 AL KM. 14+886 Y DEL KM. 30+650 AL KM. 32+320.	5-ANGANGUEO	EL LLANO DE LAS PAPAS	RURAL	551,993	551,993	551,993	551,993	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (IQUILPAN-SAN JOSÉ DE GRACIA)-VALLE DE JUÁREZ, JAL. DEL KM. 0+000 2+500.	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	34,095	34,095	34,095	34,095	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PARACHO-AHUIRAN-URAPICHO	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	412,234	412,234	412,234	412,234	100%	0	0	0 KILOMETRO	12	12	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO ZIQUITARO-SAN ANTONIO CARUPO DEL KM. 2+800 AL KM. 8+880,CON ORIGEN EN SAN ANTONIO CARUPO, EN PENJAMILLO MICHOACAN.	67-PENJAMILLO	ZIQUITARO	RURAL	4,104,407	4,104,407	4,104,407	4,104,407	100%	0	0	0 KILOMETRO	7	7	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAPACUARO-PERIBAN	68-PERIBAN	PERIBAN DE RAMOS	URBANO	2,081,546	2,081,546	2,081,546	2,081,546	100%	0	0	0 KILOMETRO	50	50	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA DEL LIBRAMIENTO NORTE	7-APORO	APORO	URBANO	351,750	351,750	351,750	351,750	100%	0	0	0 METRO LINEAL	939	939	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C.(RIMBO-MARAVATIO)-APORO-E.C.(SAN FELIPE-ANGANGEO)	7-APORO	APORO	URBANO	4,549,712	4,549,712	4,549,712	4,549,712	100%	0	0	0 KILOMETRO	22	22	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO APORO-LAGUNA VERDE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 (CON ORIGEN EN APORO), EN APORO MICHOACAN.	7-APORO	APORO	URBANO	2,159,324	2,159,324	2,159,324	2,159,324	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PURUANDIRO-JANAMUATO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000	71-PURUANDIRO	JANAMUATO	RURAL	15,678,879	15,678,879	15,678,879	15,678,879	100%	0	0	0 KILOMETRO	7	7	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTA ANA MAYA HUACAO	78-SANTA ANA MAYA	HUACAO	RURAL	681,438	681,438	681,438	681,438	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TANGANCICUARO-PATABAN	85-TANGANCICUARO	TANGANCICUARO DE ARISTA	URBANO	2,892,961	2,892,961	2,892,961	2,892,961	100%	0	0	0 KILOMETRO	19	19	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL LIMON DE PAPATZINDAN-SAN MIGUEL DEL KM. 1+600 AL KM. 6+500 EN TIQUICHEO, MICHOACAN.	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	EL LIMON DE LOS NEGROS	RURAL	2,723,146	2,723,146	2,723,146	2,723,146	100%	0	0	0 KILOMETRO	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DE LA CARRETERA A CAMUCHINAS EN LA LOCALIDAD DE COAHUALOTE SECO.	97-TURICATO	EL CAHULOTE SECO	RURAL	1,498,855	1,498,855	1,498,855	1,498,855	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COFRADIA DE GUADALUPE - TUXPAN DEL KM. 0+000 AL KM.1+400	98-TUXPAN	COFRADIA DE GUADALUPE (MANZANA DE COFRADIA)	RURAL	1,312,412	1,312,412	1,312,412	1,312,412	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LAS ANOMAS-CHIRANGANGUEO DEL KM 0+000 AL KM. 5+350, CON ORIGEN EN EL PUERTO LAS ANOMAS EN TUZANTLA, MICHOACAN.	99-TUZANTLA	CHIRANGANGUEO	RURAL	3,292,867	3,292,867	3,292,867	3,292,867	100%	0	0	0 KILOMETRO				
AMPLIACIÓN															
AMPLIACION DE LA CARRETERA A CUATRO CARRILES	47-JUNGAPEO	JUNGAPEO DE JUAREZ	URBANO	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	100%	0	0	0 KILOMETRO				
AMPLIACION Y EMPEDRADO DEL CAMINO ANGANGEO-LA SALUD-SANTUARIO DE LA MARIPOSA MONARCA.	DE ANGANGUEO	MINERAL DE ANGANGUEO	URBANO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	5,629		5,629	100%
CAMPUS UNIVERSITARIO, LAZARO CARDENAS (1A ETAPA) ADMINISTRACION GENERAL, EDIFICIO DEL AULA 1 Y EDIFICIO DE LABORATORIO	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	21,455,058	21,455,058	21,455,058	6,248,841	29%	0	0	0 METRO CUADRADO	21,093		6,117	29%
SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE PIRITZIO	63-PANINDICUARO	PIRITZIO (PIRICHIO)	RURAL	531,217	531,217	531,217	531,217	100%	0	0	0 KILOMETRO				
AMPLIACION A 4 CARRILES DEL ACCESO NORTE DE ARIO DE ROSALES	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	800		800	100%
2DA. ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DEL BORBOLLON (LA POLILLA)	99-TUZANTLA	MAGUEY ACUITZIO (LA POLILLA)	RURAL	1,498,921	1,498,921	1,498,921	1,498,921	100%	0	0	0 KILOMETRO				
MODERNIZACION															
MODERNIZACION Y AMPLIACION A CARRETERA ALIMENTADORA CRESCENCIO MORALES-EL CARMEN, DEL KM 0+000 AL KM. 0+650	112-ZITACUARO	CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO)	RURAL	1,048,617	1,048,617	1,048,617	1,048,617	100%	0	0	0 KILOMETRO				
MEJORAMIENTO															
SEGUNDA ETAPA DEL CAMINO SAN MIGUEL EPEJAN-RANCHOS DE EPEJAN.	63-PANINDICUARO	RANCHOS DE EPEJAN	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0 KILOMETRO				
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DEL TRAMO CARRETERO ICATIRO LA JABONERA	94-TLAZAZALCA	ICATIRO	RURAL	150,245	150,245	150,245	150,245	100%	0	0	0 KILOMETRO				
REHABILITACION															
REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO COTIJARAN-EMILIANO ZAPATA.	104-VILLAMAR	CERRITO DE COTIJARAN	RURAL	897,056	897,056	897,056	897,056	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	19,320		19,320	100%
REHABILITACION CARRETERA 4-ETAPA EL TRAMO (KM. 6+296.706 AL KM. 7+650.413)	106-YURECUARO	EL REFUGIO	RURAL	750,295	750,295	750,295	750,295	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	9,474		9,474	100%
RIEGO DE SELLO ENTRONQUE CARRETERA COENEO-COMANJA A EL TUNGUITIRO.	16-COENEO	TUNGUITIRO	RURAL	130,260	130,260	130,260	130,260	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,340		3,340	100%
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA COLONIA CHUPICUARO	20-CUITZEO	CHUPICUARO	RURAL	450,802	450,802	450,802	450,802	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,660		3,660	100%
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHARAPAN-COCUCHO-NURIO-CUATRO ESQUINAS.	21-CHARAPAN	CHARAPAN	URBANO	210,375	210,375	210,375	210,375	100%	0	0	0 KILOMETRO				
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C.(CAPACUARO-PERIBAN)-CHARAN-PAMATACUARO-ZICUICHO.	21-CHARAPAN	CHARAPAN	URBANO	646,171	646,171	646,171	646,171	100%	0	0	0 KILOMETRO				
REHABILITACION DE CAMINO EL BANO URANDANE0, TRAMO EL BANO, CURUCHEO GRANDE.	27-CHUCANDIRO	LOS BANOS	RURAL	618,800	618,800	618,800	618,800	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,095		4,095	100%
REHABILITACION DE CAMINO EL CHUCANDIRO CRUCES DE BARRERAS TRAMO-TAHUACARO LA PRESA.	27-CHUCANDIRO	LA PRESA	RURAL	193,470	193,470	193,470	193,470	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,200		4,200	100%

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHABILITACION DE CAMINO ASFALTICO.	37-HUANIQUEO	TENDEPARACUA	RURAL	765,000	765,000	765,000	765,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	11
BACHEO, RIEGO DE SELLO Y SENALAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, IXTLAN-EL LIMON DEL KM. 0+000 AL KM. 3+275.50	42-IXTLÁN	EL LIMÓN	RURAL	414,204	414,204	414,204	414,204	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AV. JOAQUIN AMARO COLONIA LAZARO CARDENAS.	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	28,457	28,457	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AV. TEPALTEPEC, COLONIA BUENOS AIRES.	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	584,487	584,487	584,487	584,487	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,800	2,800	100%	
REHABILITACION DE CAMINO LA CANTERA-EL PUENTE	61-OCAMPO	MANZANA LA CANTERA	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,150	3,150	100%	
REHABILITACION DE CAMINO LA JOYA	61-OCAMPO	LAGUNA VERDE	RURAL	119,957	119,957	119,957	119,957	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CORUPO-SAN FELIPE DE LOS HERRRERO POMACUARAN-E.C.(CAPARAN-PLAYA AZUL).	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	2,005,748	2,005,748	2,005,748	2,005,748	100%	0	0	0 KILOMETRO	23	23	100%	
REHABILITACION DE CARRETERA SA LUCAS-ANGAO.	77-SAN LUCAS	ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA)	RURAL	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	0 METROS	1,350	1,350	100%	
REHABILITACION DE CARRETERA CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO EN 1ERA. DEL CALABOZO-1ERA. DE SAN ANTONIO.	80-SENGUIO	EL CALABOZO PRIMERA FRACCIÓN	RURAL	1,789,425	1,789,425	1,789,425	1,789,425	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
REHABILITACION DE CARRETERAS CON BACHEO Y RIEGO DE SELLO DE TLAZAZALCA A LA JABONERA	94-TLAZAZALCA	TLAZAZALCA	URBANO	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROYECTO MEXICO - CUBA (APOYO A BECADOS QUE ESTUDIAN EN CUBA PARA LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, LIBROS Y ÚTILES NECESARIOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100%	0	0	0 APOYO	50	50	100%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS)															
GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS CAMPUS UNIVERSITARIOS EN HIDALGO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	1,258,780	1,258,780	1,258,780	276,968	22%	0	0	0 SUPERVISIÓN	1	0	22%	
GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS DE CAMPUS UNIVERSITARIOS EN LAZARO CARDENAS	52-LÁZARO CÁRDENAS	CIUDAD LAZARO CÁRDENAS	URBANO	1,261,720	1,261,720	1,261,720	273,863	22%	0	0	0 SUPERVISIÓN	1	0	22%	
GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS DE CAMPUS UNIVERSITARIOS EN MORELIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	2,063,960	2,063,960	2,063,960	207,756	10%	0	0	0 SUPERVISIÓN	1	0	10%	
FIDEM															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO	9-ARIO	EL CANGREJO	RURAL	109,990	109,990	109,990	109,990	100%	0	0	0 CANAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CECYTEM PRIMERA ETAPA	9-ARIO	DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS	RURAL	1,178,740	1,178,740	1,178,740	1,178,740	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	212	212	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SEGUNDA CALLE DE ARTICULO TERCERO COL. RAMIREZ	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	1,243,054	1,243,054	1,243,054	1,243,054	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,018	2,018	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 PAVIMENTACION ASFALTICA CARRETERA ARIO DE ROSALES-SAN JOSE DE CHUEN, TRAMO KM 9+500 AL 9+500	9-ARIO	CHUEN	RURAL	8,645,697	8,645,697	8,645,697	8,645,697	100%	0	0	0	KILOMETRO	2,631,914	2,631,914	100%	
RECONSTRUCCIÓN																
REPAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ARTEAGA (ENTRE MATAMOROS PINO SUAREZ)	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	2,631,913	1,215,823	1,215,823	1,215,823	100%	0	0	0	PESOS	2,631,914	1,215,823	46%	SE COMPRO EL CEMENTO Y SE DIO EL 30% DE ANTICIPO
REPAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE GUERRERO (ENTRE JUAREZ Y MATAMOROS)	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	890,959	161,056	161,056	161,056	100%	0	0	0	PESOS	890,959	161,056	18%	SE CANCELO EL CHEQUE POR ANTICIPO, ES POR ESO QUE SOLO SE REFLEJA LA COMPRA DE CEMENTO
REPAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE HOMOBONO MELGOZA (ENTRE RAFAEL REYES Y JUAREZ)	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	1,822,078	335,959	335,959	335,959	100%	0	0	0	PESOS	1,822,079	335,959	20%	
REPAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JUANA DE ASBAJE (ENTRE MARIANO JIMENEZ Y NIGROMANTE)	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	729,622	725,199	725,199	725,199	100%	0	0	0	PESOS	729,622	725,199	99%	
REPAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JUAREZ (ENTRE HERIBERTO JARAY BRASIL)	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	1,907,534	1,899,241	1,899,241	1,899,241	100%	0	0	0	PESOS	1,907,535	1,899,241	100%	
REPAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MADERO (ENTRE JUSTO SIERRA MATAMOROS)	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	1,351,467	233,581	233,581	233,581	100%	0	0	0	PESOS	1,351,468	233,581	17%	
REPAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE RAFAEL REYES (ENTRE HOMOBONO MELGOZA Y ENRIQUE RAMIREZ)	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	2,219,304	2,209,652	2,209,652	2,209,652	100%	0	0	0	PESOS	2,219,304	2,209,653	100%	
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE																
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS)																
OPERACION Y ADECUACION DEL MODELO DE ENOMIA SOLIDARIA (1 PROYECTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	0	PROYECTO		1	100%	ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A "GASTOS INDIRECTOS", SE CAPTURE EN ESTE DESTINO DEL GASTO, PORQUE NO EXISTE EN EL SISTEMA UNA OPCION PARA CAPTURAR INFORMACION DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, SIENDO ESTA, LA QUE CONTIENE EL CONCEPTO DE PROYECTO.
FONDO DE APOYO A MIGRANTES																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
MEJORAMIENTO																
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41,840,806	41,840,806	41,840,806	40,980,343	98%	0	0	0	HOGAR	5,014	5,014	100%	
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS)																
GASTOS INDIRECTOS DEL FONDO DE APOYO A MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,602,502	2,602,502	2,602,502	983,482	38%	0	0	0	PESOS	2,602,502	983,482	38%	
OTROS PROGRAMAS				129,990,335	79,536,397	79,536,397	54,398,095	68%	0	0	0		24,658,558	18,358,474	74%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE AULA DE CAPACITACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	390,500	390,500	390,500	254,971	65%	0	0	0	OBRA		1	100%	
AMPLIACIÓN																
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA	63-MORELIA	MORELIA	URBANO	17,565,806	6,639,283	6,639,283	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	
REHABILITACIÓN																
REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	445,499	445,499	445,499	445,499	100%	0	0	0	OBRA		1	97%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON FORTAMUN Y SUBSEMUN
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
TRANSPORTE SUBSEMUN 2009	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	1,950,000	915,556	915,556	915,556	100%	0	0	0	VEHICULO		5	80%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
BIENES MUEBLES SUBSEMUN	112-ZITÁCUARO	HEROÍCA ZITÁCUARO	URBANO	16,875	16,875	16,875	16,875	100%	0	0	0	PESOS	16,875	16,875	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA 5000	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	6,365,701	6,365,701	6,365,701	3,848,302	60%	0	0	0	PESOS	6,365,701	3,848,302	60%	
SUMINISTRO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA.	66-PÁTZCUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	7,016,506	7,016,506	7,016,506	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
EQUIPOS DE INFORMACIÓN PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	2,670,000	2,235,771	2,235,771	2,235,771	100%	0	0	0	PESOS	2,670,500	2,235,771	84%	EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN: 12 COMPUTADORAS 12 UPS 43 TERMINALES PORTATILES 18 CAMARAS PARA DESPLIEGUE 12 LECTORES BIOMETRICOS 18 PDAS 1 TERMINAL BASE 1 TERMINAL PORTATIL
OTROS																
EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DESTACAMENTADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	54,453,000	27,228,500	27,228,500	13,666,068	50%	0	0	0	OTROS	1,472	64	4%	
ARMAMENTO (ARMAS LARGAS, CORTAS, MUNICIONES, AMETRALLADORAS, ESCOPETAS, FUSIL, MIRAS)	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	1,052,600	962,993	962,993	962,993	100%	0	0	0	PESOS	1,052,600	962,993	91%	EL ARMAMENTO CONSISTE EN: 35 ARMAS CORTAS 11 ARMAS LARGAS 5300 MUNICIONES 10 PISTOLAS DE 9MM 4 AMETRALLADORAS, 2 ESCOPETAS PA ASALTO, 2 RIFLE PARA COBERTURA, 1 FUSIL 1 ESCOPETA DE NEUTRALIZACION MIRA DIURNA Y MIRA NOCTURNA NOTA: TODO EL ARMAMENTO SE COMPRO A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
KIT DE PROTECCION (10 CHALECOS BALISTICOS, 10 TACTICOS, 10 MASCARAS ANTIGAS Y 1 ESCUDO)	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	264,000	262,442	262,442	262,442	100%	0	0	0	PESOS	264,000	262,442	99%	
PROFESIONALIZACION DE LOS POLICIAS A TRAVES DE LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	2,247,500	1,034,565	1,034,565	1,034,565	100%	0	0	0	PESOS	2,247,500	1,034,565	46%	
100 ESPOSAS Y 100 BASTONES POLICIALES	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	121,000	58,075	58,075	58,075	100%	0	0	0	PESOS	121,000	58,075	48%	
100 LINTERNAS	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	104,500	70,150	70,150	70,150	100%	0	0	0	PESOS	104,500	70,150	67%	
2 CAMIONETAS TIPO PICK UP	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	780,000	779,700	779,700	779,700	100%	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
2 MOTOCICLETAS	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
2 PATRULLAS TIPO SEDAN	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	560,000	530,007	530,007	530,007	100%	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
SERVICIOS PERSONALES	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	158,400	158,400	158,400	158,400	100%	0	0	0	PESOS	158,400	158,400	100%	
PROGAMA SUBSEMUN	107-ZACAPU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	0	TRABAJADOR	100	100	100%	
SUELDO Y OTROS CONCEPTOS SOBRE SALARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA SUBSEMUN	112-ZITÁCUARO	HEROÍCA ZITÁCUARO	URBANO	775,684	775,684	775,684	775,684	100%	0	0	0	PESOS	775,684	775,684	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
INVERSION EN BIENES PARA ATENDER NECESIDADES RELACIONADAS CON LA SEG. PUBLICA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	2,945,166	2,945,166	2,945,166	2,945,166	100%	0	0	0	PESOS	2,945,166	2,945,166	100%	
SERVICIOS GENERALES PARA ATENDER NECESIDADES RELACIONADAS CON LA SEG PUBLICA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	538,733	538,733	538,733	538,733	100%	0	0	0	PESOS	538,733	538,733	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	2,297,738	2,297,738	2,297,738	2,297,738	100%	0	0	PESOS	2,297,738	2,297,738	100%	
CAPACITACION Y EVALUACION PROGRAMA SUBSEMUN 2009	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	643,636	643,636	643,636	643,636	100%	0	0	CAPACITACION	200	200	100%	
MATERIALES Y SUMINISTRO DE SEGURIDAD PUBLICA SUBSEMUN	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	2,728,838	2,728,838	2,728,838	2,728,838	100%	0	0	PESOS	2,728,838	2,728,838	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA SUBSEMUN	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	101,120	101,120	101,120	101,120	100%	0	0	PESOS	101,120	101,120	100%	LOS BENEFICIARIOS ES UN DATO ESTIMADO DE LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ALGUNAS ZONAS CONURBADAS A DICHA CABECERA. NO ES DEL INEGI. EL AVANCE NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO POR LO QUE ES PROVISIONAL.
PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DESTACAMENTADOS EN EL MUNICIPIO DE MORELIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	4,287,280	4,287,280	4,287,280	4,248,605	99%	0	0	OTROS	772	555	76%	
PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	2,650,000	1,325,000	1,325,000	1,025,000	77%	0	0	PROGRAMA	2	1	50%	
PROFESIONALIZACION A SEGURIDAD PUBLICA 3000	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	2,243,467	2,243,467	2,243,467	298,483	13%	0	0	PESOS	2,243,467	298,483	13%	
EQUIPO ANTIMOTIN (CHALECOS III-A CON 2 PLACAS, FRONTAL Y TRASERA)	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	1,369,200	1,275,120	1,275,120	1,275,120	100%	0	0	PIEZA	84	84	100%	
FONDO PARA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA															
SERVICIOS PERSONALES															
SUBSIDIOS	25-CHILCHOTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,092	24,092	24,092	24,092	100%	0	0	PESOS	24,092	24,092	100%	
APORTACIONES FEDERALES (7712 REGISTROS)															
FAEB				10,393,409,000	10,537,642,361	10,393,409,000	10,993,814,135	104%	0	0		52,409	48,723	93%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,121,786,321	10,275,092,450	10,121,786,321	10,776,628,981	105%	0	0	MAESTRO	52,408	48,722	93%	EL EJERCICIO DE ESTE RUBRO LO REALIZA LA S.E. Y EL MANEJO LO EFECTUA LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO. DENTRO DEL RECURSO EJERCIDO SE CONSIDERAN AQUELLOS CON SUBSIDIO ES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO EJERCIDO EN LAS PLAZAS CONSIDERADAS EN EL ESTADO COMO SUBSIDIADAS Y NO INCLUYEN LA SEGURIDAD SOCIAL.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	271,622,679	262,549,911	271,622,679	217,185,154	83%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN EL RUBRO DE EJERCIDO ESTAN CONSIDERADOS RECURSOS COMPROMETIDOS Y PAGADOS.
FASSA				1,766,544,525	1,533,237,639	1,766,544,525	1,533,237,639	100%	0	0		1,766,544,525	1,766,544,525	100%	
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
ACCIONES PARA FAVORECER E IMPULSAR LA PROMOCION DE LA SALUD.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,248,067	2,368,523	3,248,067	2,368,523	100%	0	0	PESOS	3,248,067	3,248,067	100%	
ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	537,173	181,329	537,173	181,329	100%	0	0	PESOS	537,173	537,173	100%	
ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÓLERA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	187,988	33,503	187,988	33,503	100%	0	0	PESOS	187,988	187,988	100%	
ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO - DEGENERATIVAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,676,995	1,069,444	3,676,995	1,069,444	100%	0	0	PESOS	3,676,995	3,676,995	100%	
Acciones para la prevención y atención de enfermedades (Zoonosis).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,952,627	856,682	1,952,627	856,682	100%	0	0	PESOS	1,952,627	1,952,627	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS MICOBACTERIOSIS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,425,808	350,277	1,425,808	350,277	100%	0	0	0 PESOS	1,425,808	1,425,808	100%	
ACCIONES PARA MEJORAR EL NIVEL DE SALUD Y NUTRICIÓN DE LA POBLACION INDIGENA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,243,844	507,327	2,243,844	507,327	100%	0	0	0 PESOS	2,243,844	2,243,844	100%	
Acciones para reducir las muertes por accidentes.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	323,620	118,770	323,620	118,770	100%	0	0	0 PESOS	323,620	323,620	100%	
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,385,603,310	1,412,802,314	1,385,603,310	1,412,802,314	100%	0	0	0 PESOS	1,385,603,310	1,385,603,310	100%	
ATENCIÓN A LA SALUD DEL NIÑO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,650,169	1,309,305	3,650,169	1,309,305	100%	0	0	0 PESOS	3,650,169	3,650,169	100%	
ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	882,758	633,505	882,758	633,505	100%	0	0	0 PESOS	882,758	882,758	100%	
ATENCIÓN DE ENFERMEDADES MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	292,960,309	73,700,007	292,960,309	73,700,007	100%	0	0	0 PESOS	292,960,309	292,960,309	100%	
ATENCIÓN DEL DELITO CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,262,421	868,453	1,262,421	868,453	100%	0	0	0 PESOS	1,262,421	1,262,421	100%	
DETECCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	737,951	207,850	737,951	207,850	100%	0	0	0 PESOS	737,951	737,951	100%	
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,855,238	18,145,931	24,855,238	18,145,931	100%	0	0	0 PESOS	24,855,238	24,855,238	100%	
FOMENTO DE ACCIONES SOCIALES DE GOBIERNO CON ATENCIÓN A LOS MIGRANTES MICHOACANOS, SUS FAMILIAS Y COMUNIDADES DE ORIGEN.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,633,059	751,969	1,633,059	751,969	100%	0	0	0 PESOS	1,633,059	1,633,059	100%	
INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	413,376	209,471	413,376	209,471	100%	0	0	0 PESOS	413,376	413,376	100%	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,158,556	4,092,721	4,158,556	4,092,721	100%	0	0	0 PESOS	4,158,556	4,158,556	100%	
INICIO SALUDABLE, ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	216,041	53,119	216,041	53,119	100%	0	0	0 PESOS	216,041	216,041	100%	
PLANIFICACIÓN FAMILIAR.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,862,730	4,142,874	8,862,730	4,142,874	100%	0	0	0 PESOS	8,862,730	8,862,730	100%	
REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,332,141	1,676,682	5,332,141	1,676,682	100%	0	0	0 PESOS	5,332,141	5,332,141	100%	
SALUD COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,754,689	2,736,159	4,754,689	2,736,159	100%	0	0	0 PESOS	4,754,689	4,754,689	100%	
Salud mental y adicciones.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,906,895	1,110,220	1,906,895	1,110,220	100%	0	0	0 PESOS	1,906,895	1,906,895	100%	
SALUD PARA LA MUJER Y LOS RECIÉN NACIDOS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,555,611	1,480,498	3,555,611	1,480,498	100%	0	0	0 PESOS	3,555,611	3,555,611	100%	
SALUD PARA LOS JÓVENES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	113,495	9,133	113,495	9,133	100%	0	0	0 PESOS	113,495	113,495	100%	
SANGRE SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,637,484	111,239	2,637,484	111,239	100%	0	0	0 PESOS	2,637,484	2,637,484	100%	
SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,577,368	2,348,434	5,577,368	2,348,434	100%	0	0	0 PESOS	5,577,368	5,577,368	100%	
VINCULACIÓN SALUD CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,834,802	1,361,891	3,834,802	1,361,891	100%	0	0	0 PESOS	3,834,802	3,834,802	100%	
FAIS				1,826,428,514	1,773,691,406	1,769,445,023	1,734,794,242	98%	3,888,416	3,888,416		59,704,788	57,540,201	96%	
FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LAGO DE CUITZEO	110-ZINAPÉCUARO	FRANCISCO VILLA	RURAL	940,158	940,158	940,158	940,158	100%	0	0	HECTAREA	134	134	100%	
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LAGO DE PATZCUARO	66-PATZCUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,542,185	1,542,185	1,542,185	1,542,185	100%	2,307,034	2,307,034	HECTAREA	111	111	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAIS; QUE INCLUYEN TANTO EL FISE COMO EL FISM. SE EJERCIERON EN ESTE PROYECTO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL CARRETERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45,159,337	45,159,337	45,159,337	45,159,337	100%	0	0	0 OBRA	2,263	2,263	100%		
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TIRIPETIO - CARACUARO - ERENDIRA	53-MORELIA	TIRIPETIO	RURAL	56,281,596	56,281,596	56,281,596	56,281,596	100%	0	0	0 KILOMETRO	152	152	100%		
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA PRESA MALPAIS	72-QUERENDARO	QUERENDARO	URBANO	1,158,876	1,158,876	1,158,876	1,158,876	100%	0	0	0 HECTAREA	120	120	100%		
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E/CUATRO CAMINOS - ARTEAGA - CUPUAN - LAS CRUCES - TUMBISCATIO Y PUENTE LAS CARAMICUAS	96-TUMBISCATIO	GENERAL FRANCISCO VILLA (LAS CRUCES)	RURAL	146,534,025	146,534,025	146,534,025	146,534,025	100%	0	0	0 KILOMETRO	62	62	100%		
FISM																
AGUA POTABLE																
CARCAMO																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO LOS LAVADEROS	29-CHURUMUCO	LAVADEROS DEL SALITRE	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 CARCAMO	1	1	100%	OBRA TERMINADA	
CONSTRUCCION DE CARCAMO EN EL POZO DE AGUA	56-NAHUATZEN	SEVINA	URBANO	80,797	80,797	80,797	80,797	100%	0	0	0 CARCAMO	1	1	100%		
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	0 CARCAMO	4,500,000	4,500,000	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO	
REHABILITACION																
REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	58,832	58,832	58,832	58,832	100%	0	0	0 CARCAMO	1	1	100%		
EQUIPAMIENTO																
CARCAMO DE BOMBEO EN CRUCES DE BARRERAS Y DEPOSITO	27-CHUCANDIRO	LAS CRUCES (BARRERAS)	RURAL	237,537	237,537	237,537	237,537	100%	0	0	0 CARCAMO	1	1	100%		
SISTEMA DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	10-ARTEAGA	EL PLATANITO	RURAL	171,296	171,296	171,296	171,296	100%	0	0	0 METRO LINEAL	984	984	100%		
CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	LA PRESENTE OBRA NO FUE EJECUTADA POR ESTE AYUNTAMIENTO, SOLAMENTE SE PARTICIPO CON LA CANTIDAD DE \$400,000.00 YA QUE FUE OBRA CONVENIDA CON CEAC Y CON CNA.	
SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-ARTEAGA	COBANO DE AGUACOLA (EL COBANO)	RURAL	44,175	44,175	44,175	44,175	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%		
SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-ARTEAGA	EL ESPADIN	RURAL	89,424	89,424	89,424	89,424	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%		
SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-ARTEAGA	EL SAUZ	RURAL	104,154	104,154	104,154	104,154	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	100-TZINTZUNTZAN	PUERTA DE COENEMBO	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LA QUE MAS SE ADECUA A LA UNIDAD DE MEDIDA QUE YO MANEJO LA CUAL PARA ESTE CASO ES OBRA.	
LINEA DE CONDUCCION	100-TZINTZUNTZAN	EL POZO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONADA ES LA QUE MAS SE ADECUA A LA UNIDAD DE MEDIDA QUE YO MANEJO LA PARA ESTE CASO ES ESTUDIO. CABE SEÑALAR TAMBIEN QUE ESTA OBRA TIENE UN GASTO MINIMO, PERO YA EN BREVE INICIARAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.	
CONSTRUCCION DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE	101-TZITZIO	TAFETAN	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	120	120	100%		
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	101-TZITZIO	EL PLATANILLO	RURAL	552,000	552,000	552,000	552,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,500	1,500	100%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	101-TZITZIO	LAS TAMACUAS	RURAL	457,342	457,342	457,342	457,342	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,100	1,100	100%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAPACUARO	102-URUJAPAN	CAPACUARO	URBANO	525,000	525,000	525,000	525,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SABINO, SAN MARCOS	102-URUJAPAN	EL SABINO	RURAL	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN LORENZO	102-URUJAPAN	SAN LORENZO	URBANO	487,500	487,500	487,500	487,500	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE LEON	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	754,185	754,185	754,185	754,185	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,407	1,407	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CASTILLA EN VELENCIA SECC	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	180,987	180,987	180,987	180,987	100%	0	0	0 METRO LINEAL	464	464	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE LERDO DE TEJADA EN ARIO DE RAYON	108-ZAMORA	ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA)	URBANO	128,423	128,423	128,423	128,423	100%	0	0	0 METRO LINEAL	301	301	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL VERGEL	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	755,834	755,834	755,834	755,834	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE LIBERTADORES DE AMERICA	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	686,827	686,827	686,827	686,827	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,620	4,620	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2°, APUTZIO DE JUAREZ DESDE LA TOMA DEL MANANTIAL AL OJO DE AGUA	112-ZITACUARO	APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA)	RURAL	26,795	26,795	26,795	26,795	100%	0	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. 1RA. ETAPA. COL. VISTA HERMOSA Y EL ESCOBAL, SAN JUAN ZITACUARO.	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	617,227	617,227	617,227	617,227	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTA INFORMACION NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO.
RED DE AGUA POTABLE, CURUNGUEO PUENTEZUELAS	112-ZITACUARO	PUENTEZUELAS (TERCERA MANZANA DE CURUNGUEO)	RURAL	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
SISTEMA DE AGUA POTABLE, PUENTEZUELAS, DE CURUNGUEO H. ZITACUARO.	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	670,128	670,128	670,128	670,128	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTA INFORMACION NO TIENE UN CARACTER DE DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA EN EL HOSPITAL REGIONAL CARACUARO NOCUPETARO	13-CARACUARO	CARACUARO DE MORELOS	URBANO	96,486	96,486	96,486	96,486	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-CARACUARO	EL CARRIZAL	RURAL	141,000	141,000	141,000	141,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	LOS DATOS QUE SE PRESENTAN SE OBTUVIERON DE UN CIERRE PREVIO, YA QUE AUN NO SE HACE EL CIERRE DEFINITIVO.
SISTEMA POTABILIZADOR FAMILIAR	13-CARACUARO	CARACUARO DE MORELOS	URBANO	196,650	196,650	196,650	196,650	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	LOS DATOS QUE SE PRESENTAN SE OBTUVIERON DE UN CIERRE PREVIO, YA QUE NO SE HA HECHO EL DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	22-CHARO	EL VAQUERITO	RURAL	450,058	450,058	450,058	450,058	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
TERMINACION DE PROYECTO HIDRAULICO EN LINEA DE AGUA POTABLE	22-CHARO	CHARO	URBANO	209,549	209,549	209,549	209,549	100%	0	0	0 METRO LINEAL	50	41	82%	
AGUA BLANCA LINEA DE CONDUCCION	26-CHINICUILA	AGUA BLANCA (BARRANCA DEL TERESO)	RURAL	1,200,977	70,382	70,382	70,382	101%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE NE HIUITLAN	26-CHINICUILA	HIRUITLAN	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
LINEA DE AGUA POTABLE	26-CHINICUILA	EL CHUREN	RURAL	136,355	136,355	136,355	136,355	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
SISTEMA DE BOMBEODE AGUA PC	26-CHINICUILA	LOS LAURELES	RURAL	60,000	56,846	56,846	56,846	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	INFORMACION PARCIAL DE LA OBRA AUN NO TERMINA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	29-CHURUMUCO	SANTA ELENA	RURAL	25,714	25,714	25,714	25,714	100%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	3-ALVARO OBREGON	LA MINA	RURAL	17,000	17,000	17,000	25,458	150%	0	0	0 METRO LINEAL	450	100	22%	OBRA ACTUALMENTE EN EJECUCION CON UN AVANCE DEL 20% EN LO FISICO Y UN 90% EN LO FINANCIERO
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EJIDO PIEDRA LARGA	31-EPITACIO HUERTA	EL PINTO (EJIDO PIEDRA LARGA)	RURAL	486,833	486,833	486,833	486,833	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE DEPOSITO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	34-HIDALGO	TACARIO	RURAL	149,770	149,770	149,770	149,770	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA VARIAS COLONIAS UBICADAS EN LA ZONA NORTE DEL AREA URBANA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	536,828	536,828	536,828	536,828	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,175	1,175	100%	
SUMINISTRO DE MANGUERA PARA LA RED DE AGUA POTABLE	34-HIDALGO	EL RETRANQUE (LA PRESA DE PUCUATO)	RURAL	4,322	4,322	4,322	4,322	100%	0	0	0 METRO LINEAL	800	800	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROLES Y BOMBA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	34-HIDALGO	PUERTO DE PUCUATO (LA COOPERATIVA)	RURAL	43,796	43,796	43,796	43,796	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	34-HIDALGO	RINCÓN DE RUBIOS (EJIDOS)	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,946	2,946	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	34-HIDALGO	EL CHAPARRO	RURAL	30,496	30,496	30,496	30,496	100%	0	0	0 METRO LINEAL	284	284	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA 1A. ETAPA DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COL. BUENA VISTA Y SAN MIGUEL	34-HIDALGO	SAN ANTONIO VILLALONGA	URBANO	39,680	39,680	39,680	39,680	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,400	2,400	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA 1A. ETAPA DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA PROVIDENCIA	34-HIDALGO	SAN ANTONIO VILLALONGA	URBANO	49,999	49,999	49,999	49,999	100%	0	0	0 METRO LINEAL	4,800	4,800	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	34-HIDALGO	LA CONGUERA	RURAL	11,856	11,856	11,856	11,856	100%	0	0	0 METRO LINEAL	37	37	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	34-HIDALGO	PALOS SECOS	RURAL	41,965	41,965	41,965	41,965	100%	0	0	0 METRO LINEAL	4,400	4,400	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA ORTIGA A HUAJUMBARO	34-HIDALGO	HUAJUMBARO	RURAL	29,980	29,980	29,980	29,980	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE.	34-HIDALGO	EL CHAPARRO	RURAL	100,136	100,136	100,136	100,136	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,800	1,800	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA TERMINACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	34-HIDALGO	EL PORVENIR	RURAL	199,939	199,939	199,939	199,939	100%	0	0	0 METRO LINEAL	4,200	4,200	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 TERMINACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	34-HIDALGO	ARROYO LARGO	RURAL	39,998	39,998	39,998	39,998	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,090	1,090	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	35-LA HUACANA	EL CHAUZ	RURAL	269,507	269,507	269,507	269,507	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,260	1,260	100%	OBRA QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER A LA COMUNIDAD DEL CHAUZ
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	35-LA HUACANA	CUPUAN DEL RIO	RURAL	30,160	30,160	30,160	30,160	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	104	104	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA RES DE AGUA POTABLE PARA HECCER LLEGAR EL AGUA ALOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO.
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	35-LA HUACANA	EL EMBARCADERO	RURAL	178,072	178,072	178,072	178,072	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	OBRA QUE CONSISTE EN VENERICIAR A LA COMUNIDAD PARA QUE CUENTEN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ASI PODER TENER UN MEJOR SERVICIO DE LA CUAL SE CONCLUYO LA OBRA AL CIEN PORCIENTO.
PROFUNDIZACION VARIAS NORIAS	38-HUETAMO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	145,295	145,295	600,000	145,295	100%	0	0	0 METRO LINEAL	500	450	90%	
PROYECTO SISTEMA DE RIEGO DE LA QUETZERIA	38-HUETAMO	LA QUETZERIA (LA QUESERIA)	RURAL	34,500	34,500	0	34,500	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	DATOS PREVIOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, COLONIA LA JOYA	48-MADERO	VILLA MADERO	URBANO	735,572	735,572	735,572	735,572	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,380	2,380	100%	ESTA OBRA ES CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO Y CON GOBIERNO FEDERAL.
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA EL ASERRADERO	49-MADERO	VILLA MADERO	URBANO	1,325,487	1,325,487	1,325,487	1,325,487	100%	0	0	0 METRO LINEAL	6,513	6,513	100%	OBRA CONVENIDA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y GOBIERNO FEDERAL.
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	50-MARAVATIO	LOMA DE LA ROSA (TORRE DEL JARAL)	RURAL	43,680	43,680	43,680	43,680	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	100	100	100%	ES CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE.
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON	50-MARAVATIO	TUNGAREO	URBANO	308,250	308,250	308,250	308,250	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	925	925	100%	LA OBRA ES PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA TENENCIA DE TUNGAREO.
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COL.FLAMINGOS	52-LAZARO CARDENAS	LAS GUACAMAYAS	URBANO	198,256	198,256	198,256	198,256	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,050	1,050	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COL.POLANCO	52-LAZARO CARDENAS	LAS GUACAMAYAS	URBANO	277,650	277,650	277,650	277,650	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,640	1,640	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	680,936	680,936	680,936	672,585	99%	0	0	0 METRO LINEAL	1,465	1,465	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COM. IRATZIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA DE IGUAL MANERA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE	53-MORELIA	LA PALMA	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	400	400	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-MORELIA	COTZURIO	RURAL	325,000	325,000	325,000	324,096	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,128	1,128	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION DE AGUA POTABLE	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	490,991	49%	0	0	0 METRO LINEAL	1,396	1,117	80%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COM. LA MINTZITA Y EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA DE IGUAL MANERA
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-MORELIA	BUENA VISTA	RURAL	500,000	500,000	500,000	497,624	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANTONIO DE SESNA COL. PALMIRA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	34,673	34,673	34,673	34,673	100%	0	0	0 METRO LINEAL	206	206	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALDAMA, COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	94,578	94,578	94,578	94,578	100%	0	0	0 METRO LINEAL	327	327	100%	SE PAGO \$7,222.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE, COL. LOMAS DE PALMIRA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	109,522	109,522	109,522	109,522	100%	0	0	0 METRO LINEAL	210	210	100%	SE PAGO \$76,522.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LAZARO CARDENAS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	55,620	55,620	55,620	55,620	100%	0	0	0 METRO LINEAL	514	514	100%	SE PAGO \$12,120.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DEL EJERCICIO 2010 Y 2011
RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ART. 27, COL. BABILONIA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	12,850	12,850	12,850	12,850	100%	0	0	0 METRO LINEAL	70	70	100%	
RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LUCIO BLANCO, COL. MORELOS.	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	116,478	116,478	116,478	116,478	100%	0	0	0 METRO LINEAL	800	800	100%	
RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO J. MUJICA, COL. 22 DE OCTUBRE	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	109,418	109,418	109,418	109,418	100%	0	0	0 METRO LINEAL	768	768	100%	SE PAGO \$43,190.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ	60-NUMARAN	NUMARAN	URBANO	50,587	50,587	50,587	50,587	100%	0	0	0 METRO LINEAL	430	430	100%	
RED DE AGUA POTABLE COLONIA LA LOMITA	60-NUMARAN	LA UNION (UNION DE GUADALUPE)	RURAL	103,877	103,877	103,877	103,877	100%	0	0	0 METRO LINEAL	600	600	100%	
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE TIERRAS COLORADAS LA LOMA DEL EJIDO	7-APORO	APORO	URBANO	119,977	119,977	119,977	119,977	100%	0	0	0 METRO LINEAL	650	650	100%	
RED DE AGUA POTABLE A CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA DE DISTRIBUCION CON TOMAS DOMICILIARIAS	73-QUIROGA	TZIRANDANGATZIO	RURAL	301,629	301,629	301,629	301,629	100%	0	0	0 METRO LINEAL	693	693	100%	
RED DE AGUA POTABLE LOTIFICACION EL SAMANO	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	77,923	77,923	77,923	77,923	100%	0	0	0 METRO LINEAL	324	324	100%	
ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	74-COJUMATLAN DE REGULES	PUERTO DE LEON	RURAL	32,200	32,200	32,200	32,200	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES TRANSFORMADOR, SE ADQUIRIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO LA CANADA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CRISTO REY	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	750,000	745,636	745,636	745,636	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-AQUILA	EL CAYAQUITO	RURAL	154,180	154,180	154,180	154,180	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	SE EJECUTO DE ACUERDO A LO PROYECTADO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-AQUILA	EL CAYAQUITO	RURAL	154,180	154,180	154,180	154,180	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	SE EJECUTO DE ACUERDO A LO PROYECTADO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-AQUILA	SAN JUAN DE ALIMA	RURAL	750,000	335,980	335,980	335,980	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-AQUILA	SAN JUAN DE ALIMA	RURAL	750,000	335,980	335,980	335,980	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-AQUILA	SAN JUAN DE ALIMA	RURAL	750,000	335,980	335,980	335,980	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONST. DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 1ER ETAPA LOMA DE CHINCUA	80-SENGUIO	LA LOMA	RURAL	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	ESTA OBRA FUE CONVENIDA CON SEDESOL (FEDERAL Y ESTATAL)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	81-SUSUPUATO	SANTA INES (LA HACIENDITA)	RURAL	1,200,000	601,031	601,031	601,031	100%	0	0	0 SISTEMA	1	0	30%	DATOS PRELIMINARES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SISTEMA DE AGUA POTABLE	82-TACAMBARO	PUEBLO VIEJO DE TECARIC	RURAL	50,000	44,747	44,747	44,747	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	
SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPL. DE LINEA DE ALTA TENSION, LINEA DE BOMBEO	85-TANGANCICUARO	LOS LOBOS	RURAL	795,000	795,000	795,000	795,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	EL NOMBRE DEL AGUA ES SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, 2 CASSETAS DE CLORACION, AMPLIACION DELINEA DE ALTA TENSION, LINEA DE BOMBEO, TANQUE DE REGULARIZACION DE 150 M3, LINEA DE ALIMENTACION A LAS COMUNIDADES
AMP. RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE HIDALGO	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	29,850	29,850	29,850	29,850	100%	0	0	0 METRO LINEAL	267	267	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE LA ZONA ALFARERA A LOS CRUCES	83-TLALPUJAHUA	SANTA MARIA DE LOS ANGELES	RURAL	170,000	111,476	111,476	111,476	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	80%	TANQUE DE ALMACENAMIENTO AL 80%, TUBERIA SUMINISTRADA AL 100 %, LINEA DE CONDUCCION AL 50%
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION	83-TLALPUJAHUA	SANDIA	RURAL	475,026	475,026	475,026	475,026	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LA HUERTA	97-TURICATO	TURICATO	URBANO	111,333	111,333	111,333	111,333	100%	0	0	0 METRO LINEAL	300	200	67%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAZARO CARDENAS	97-TURICATO	PURIJARAN	URBANO	362,050	362,050	362,050	362,050	100%	0	0	0 METRO LINEAL	450	350	78%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	97-TURICATO	PINAL GRANDE	RURAL	614,727	614,727	614,727	614,727	100%	0	0	0 METRO LINEAL	750	750	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SISTEMA DE AGUA POTABLE, PUERTO DE LA CANTERA	98-TUXPAN	PUERTO DE LA CANTERA (LAS PALMITAS)	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE, PUERTO DEL OBISPO	98-TUXPAN	PUERTO DEL OBISPO	RURAL	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	99-TUZANTLA	CERRILLAL	RURAL	73,520	73,520	73,520	73,520	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	SE PAGO LISTA DE RAYA (MANO DE OBRA)
EQUIPAMIENTO Y LINEAS DE INTRODUCCION Y CONEXION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	99-TUZANTLA	TUZANTLA	URBANO	1,339,198	1,339,198	1,339,198	1,339,198	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,452	1,452	100%	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y PAGO DE LISTA DE RAYAS
AMPLIACION															
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	LA CALERA (NACIMIENTOS)	RURAL	91,047	91,047	91,047	91,047	100%	0	0	0 METRO LINEAL	120	120	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	PASTOR ORTIZ	URBANO	67,883	67,883	67,883	67,883	100%	0	0	0 METRO LINEAL	960	960	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	SAN MARTIN	URBANO	22,039	22,039	22,039	22,039	100%	0	0	0 METRO LINEAL	202	202	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	LOS CORRALES	RURAL	38,136	38,136	38,136	38,136	100%	0	0	0 METRO LINEAL	202	202	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	14-COAHUAYANA	COAHUAYANA DE HIDALGO	URBANO	203,980	203,980	203,980	203,980	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,000	2,000	100%	SE REALIZARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PARA LAS COL. LAZARO CARDENAS BATEL, LA GUADALUPANA Y LA HEROES MICHOACANOS, SAN TELMO Y BOCA DE APIZA
REPARACION DE FUGAS DE LA RED	15-COALCOMAN DE VÁZQUEZ PALLARES	COALCOMAN DE VÁZQUEZ PALLARES	URBANO	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN SAN PEDRO ZIPAJAO	16-COENEJO	SAN PEDRO ZIPAJAO	RURAL	5,169	5,169	5,169	5,169	100%	0	0	0	METRO LINEAL	190	190	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAN DE AYALA	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN UNO	RURAL	14,711	14,711	14,711	6,197	42%	0	0	0	METRO LINEAL	98	98	100%	ALVARO OBREGÓN UNO CORRESPONDE A LA LOCALIDA DE SINGUIO OBRA TERMINADA AL 100% EN EL GASTO FISICO Y FINANCIERO EL GASTO EJERCIDO REFLEJADO ES DE ACUERDO AL ANALITICO HISTORICO DE TESORERIA
AMPLIACION DE RED DSE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN UNO	RURAL	6,121	6,121	6,121	8,590	140%	0	0	0	METRO LINEAL	36	36	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y FINANCIERO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	41-IRIMBO	SAN LORENZO QUERENDARO (SAN LORENZO)	RURAL	8,079	8,079	8,079	8,079	100%	8,079	8,079	0	LINEA DE CONDUCCIÓN	8,079	8,079	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	41-IRIMBO	TZINTZINGAREO	URBANO	5,040	5,040	5,040	5,040	100%	5,040	5,040	0	METRO LINEAL	5,040	5,040	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LAS HURTADAS	41-IRIMBO	LAS SURTADAS (LAS HURTADAS)	RURAL	21,838	21,838	21,838	21,838	100%	21,838	21,838	0	LINEA DE CONDUCCIÓN	21,838	21,838	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO	56-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCCAMPO	URBANO	164,752	164,752	164,752	164,752	100%	0	0	0	METRO LINEAL	154	154	100%	OBRA TERMINADA TOTALMENTE.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO MAYA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. EMILIANO ZAPATA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA CONTINUACION DE RED INTERNA DE AGUA POTABLE,SEGUNDA ETAPA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	160	160	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. SITIO DE CUAUTLA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-NAHUATZEN	ARANTEPAQUIA	URBANO	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	63-PANINDICUARO	J. TRINIDAD REGALADO (LA COLONIA)	RURAL	72,473	72,473	72,473	72,473	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DELA RED DE AGUA POTABLE	63-PANINDICUARO	EL FRESNO DE LA REFORMA	RURAL	27,844	27,844	27,844	27,844	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	
APORTACION PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	63-PANINDICUARO	IRANCUÁTARO	RURAL	109,288	109,288	109,288	109,288	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALLENDE	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	135,047	135,047	135,047	135,047	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE	7-APORO	RANCHO ROMERAL	RURAL	88,447	88,447	88,447	88,447	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,460	1,460	100%	
AMPLIACION DE 185 M.L. DE 2" PVC RD-26 DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	SAN NICOLAS	RURAL	23,482	16,889	16,889	16,889	100%	0	0	0	METRO LINEAL	185	150	81%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 179 M.L. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUSTO SIERRA	71-PURUANDIRO	ISAAC ARRAGA (SANTA ANA MANCERA)	RURAL	15,809	598	598	598	100%	0	0	0	METRO LINEAL	170	7	4%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
RED DE AGUA POTABLE PRIVADA DE JUSTO SIERRA	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	2,425	2,425	2,425	2,425	100%	0	0	0	METRO LINEAL	48	48	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SOTO	80-SENGUIO	SAN JOSÉ SOTO	RURAL	17,347	17,347	17,347	17,347	100%	0	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	LA COMUNIDAD DE SOTO NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE COMUNIDADES POR TAL MOTIVO REGISTRAMOS LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ SOTO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL.	91-TINGÜINDÍN	AQUILES SERDÁN (SAN ANGEL)	RURAL	10,324	10,324	10,324	10,324	100%	0	0	METRO LINEAL	162	162	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
MANTENIMIENTO															
TUBOS PARA RED DE AGUA POTABLE	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	UNIÓN JUÁREZ (AGUA GORDA)	RURAL	25,807	25,807	25,807	25,807	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS(PRODDER), POR EL USO DE AGUA POTABLE DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA	30-ECUANDUREO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	82,572	82,572	82,572	82,572	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE DEPOCITO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	35-LA HUACANA	LA HUACANA	URBANO	90,382	90,382	90,382	90,382	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN EL EQUIPAMIENTO DE UNA BOMBA QUE SERVIRA PARA UN MEJOR SUMINISTRO DE AGUA LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD.
MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN MANGA DE CUIMBO	35-LA HUACANA	MANGA DE CUIMBO	RURAL	100,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	METRO LINEAL	2,173	2,173	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DEL BORDO DE RIO PARA LOGRAR SU ENCAUSE Y EVITAR QUE DANE EL DOPOGITO DE AGUA QUE ABASTESE A LA COMUNIDAD DE MANGA DE CUIMBO
SECTORIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	64,125	64,125	64,125	64,125	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-MORELIA	OJO DE AGUA	RURAL	318,448	318,448	318,448	317,284	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA EL DESTINO DEL GASTO ES EQUIPAMIENTO PERO NO SE ENCUENTRA ESTE CONCEPTO POR LO QUE SE PUSO MANTENIMIENTO
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	65-PARACHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,283,633	2,283,633	2,283,633	2,283,633	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,729	19,729	19,729	19,729	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-ARTEAGA	EL HUINDURE	RURAL	117,409	117,409	117,409	117,409	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
DIAGNOSTICO Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	100-TZINTZUNTZAN	TARERIO	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONADA ES LA QUE MAS SE ADECUA A LA UNIDAD DE MEDIDA QUE YO MANEJO LA CUAL ES OBR. TAMBIEN CABE MENCIONAR QUE ES UNA OBRA QUE HASTA AHORA LLEVA UN GASTO MINIMO PERO YA EN POCO TIEMPO COMENZARAN LOS TRABAJOS.
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	101-TZITZIO	TZITZIO	URBANO	21,416	21,416	21,416	21,416	100%	0	0	METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO	102-URUAPAN	CALTZONTZIN	URBANO	102,235	102,235	102,235	102,235	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	PASTOR ORTIZ	URBANO	137,987	137,987	137,987	137,987	100%	0	0	SISTEMA	2	2	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2ª ETAPA EN COL. BENITO JUAREZ	16-COENEÓ	COLONIA BENITO JUÁREZ (LOS CHARCOOS)	RURAL	64,145	64,145	64,145	64,145	100%	0	0	METRO LINEAL	1,363	1,363	100%	
REHABILITACION DE AGUA POTABLE DIVERSAS CALLES	19-COTIJA	COTIJA DE LA PAZ	URBANO	650,000	652,261	652,261	652,261	100%	0	0	METRO LINEAL	700	700	100%	
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN TEPOXTAN	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	135,092	135,092	135,092	135,092	100%	0	0	METRO LINEAL	40	40	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE ERA ETAPA	27-CHUCÁNDIRO	CHUCÁNDIRO	URBANO	324,537	324,537	324,537	324,537	100%	0	0	METRO LINEAL	1,584	1,584	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE CUTIO	29-CHURUMUCO	EL PITIRAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	EQUIPO			100%	OBRA TERMINADA TOTALMANTE
REHABILITACION DE BOMBA EL SALTRE	29-CHURUMUCO	EL SALTRE	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	EQUIPO			100%	OBRA TERMINADA TOTALMANTE
REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE LA CANDELARIA	29-CHURUMUCO	LA CANDELARIA	RURAL	41,986	41,986	41,986	41,986	100%	0	0	EQUIPO			100%	OBRA TERMINADA TOTALMANTE
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(COLLAS CRUCITAS,MARTIRES DE LOMB.LA ANTORCHA)	33-GABRIEL ZAMORA	LOMBARDIA	URBANO	1,888,253	1,888,253	1,888,253	1,888,253	100%	0	0	METRO LINEAL	15,144	3,028	20%	OBRA EN PROCESO
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	34-HIDALGO	SAN MATIAS GRANDE (SAN MATIAS)	URBANO	74,492	74,492	74,492	74,492	100%	0	0	SISTEMA			100%	
INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	35-LA HUACANA	LA HUACANA	URBANO	66,239	34,575	34,575	34,575	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN			100%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN MURO PARA LA PROTECCION DE LA TUBERIA QUE CONDUCE EL AGUA A LA CABECERA MUNICIPAL
REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE ALIMENTACION	37-HUANIQUEO	TACUPILLO	RURAL	69,440	69,440	69,440	69,440	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN			100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO PATIO DE AVIACION DE CUTZEO	38-HUETAMO	CUTZIO	RURAL	76,820	76,820	0	76,820	100%	0	0	EQUIPO			100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	890,000	890,000	890,000	890,000	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION			100%	
INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO POZO DE AGUA POTABLE	42-IXTLÁN	LA ESTANZUELA	RURAL	20,500	20,500	20,500	20,500	100%	0	0	SISTEMA			100%	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE S/N	42-IXTLÁN	EL COLONGO	RURAL	80,840	30,754	30,754	30,754	100%	0	0	METRO LINEAL	470	470	100%	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	44-JIMÉNEZ	HUANDACUCA (MARIANA)	RURAL	40,660	40,660	40,660	40,660	100%	0	0	METRO LINEAL	800	800	100%	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL RANCHITO	44-JIMÉNEZ	EL RANCHITO	RURAL	32,246	32,246	32,246	32,246	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	
REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION "CALZADA LA ESTACION"	44-JIMÉNEZ	LA ESTACION	RURAL	52,553	52,553	52,553	52,553	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	
REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE	47-JUNGAPEO	LAZARO CARDENAS	RURAL	2,649,997	1,998,398	1,998,398	1,998,398	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN			100%	ESTA INFORMACION ES PREVIA
PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	49-MADERO	PILMO	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN			100%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES PROYECTO PERO, EN EL AVANCE FISICO DICHA OPCION NO SE ENCUENTRA POR LO TANTO SE OTORGO RED DE DISTRIBUCION.
PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	49-MADERO	SAN JOSE DE LAS CIDRAS (LAS CIDRAS)	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN			100%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES PROYECTO, PERO EL AVANCE FISICO NO CUENTA CON DICHO CONCEPTO POR LO TANTO SE OTORGO RED DE DISTRIBUCION.
SUMINISTRO DE TUBERIA DE F.G.O. PARA AGUA POTABLE	49-MADERO	EL RANCHITO	RURAL	40,879	40,879	40,879	40,879	100%	0	0	METRO LINEAL	900	900	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE	49-MADERO	EL CARACOL	RURAL	112,877	112,877	112,877	112,877	100%	0	0	METRO LINEAL	3,000	3,000	100%	
REHABILITACION DEL AGUA POTABLE ZONA CENTRO, CL. INDEPENDENCIA Y LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE ANGANGUEO	5-ANGANGUEO	MANZANA DE LA TRINIDAD (LA JUNTA)	RURAL	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	METRO LINEAL	4,000	4,000	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 ESTUDIO Y TRABAJOS DE REHABILITACION DE POZO DE AGUA DE LA COMUNIDAD	53-MORELIA	SAN PEDRO CHICACUARO	RURAL	46,000	46,000	46,000	30,000	65%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCIÓN			50%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	56-NAHUATZEN	TURICUARO	URBANO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	125	125	100%	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. JOAQUIN AMARO, COL. LAZARO CARDENAS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	112,068	112,068	112,068	112,068	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,974	1,974	100%	
REHABILITACION Y MODIFICACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 22 DE OCTUBRE, COL. VARIAS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	676,513	676,513	676,513	676,513	100%	0	0	0 METRO LINEAL	4,521	4,521	100%	SE PAGO \$267,035.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
REHABILITACION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE HIDALGO, GALEANA Y 20 DE NOVIEMBRE	62-PAJACUARAN	PAJACUARAN	URBANO	480,000	383,612	383,612	383,612	100%	0	0	0 METRO LINEAL	728	728	100%	
REHABILITACION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA	62-PAJACUARAN	PAJACUARAN	URBANO	6,500	4,186	4,186	4,186	100%	0	0	0 METRO LINEAL	90	90	100%	
APORTACION PARA EL MEJORAMIENTO REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	63-PANINDICUARO	PANINDICUARO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
APORTACION PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	63-PANINDICUARO	J. TRINIDAD REGALADO (LA COLONIA)	RURAL	264,468	264,468	264,468	264,468	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CURIMEO	63-PANINDICUARO	CURIMEO	RURAL	51,500	51,500	51,500	51,500	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	64-PARACUARO	PUERTA CHICA (BARRIO SECO)	RURAL	110,000	102,728	102,728	102,728	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,482	1,482	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	64-PARACUARO	USPERO (REYNOSA)	RURAL	191,750	191,750	191,750	191,750	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
REHAB. LINEA DE AGUA POTABLE	87-TARETAN	TAHUEJO	RURAL	65,346	18,413	18,413	18,413	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	93-TLALPUJAHUA	SAN JUAN TLALPUJAHUILLA (TLALPUJAHUILLA)	RURAL	50,000	4,423	4,423	4,423	100%	0	0	0 SISTEMA	1	0	30%	
REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	96-TUMBISCATIO	EL PLATANAL	RURAL	840,900	840,900	840,900	840,900	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	97-TURICATO	SANTA CRUZ DE MORELOS (SANTA CRUZ)	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	500	500	100%	
RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A ETAPA	97-TURICATO	PURLIARAN	URBANO	647,949	647,949	647,949	647,949	100%	0	0	0 METRO LINEAL	750	650	87%	CIFRAS PRELIMINARES
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	99-TUZANTLA	CASAS VIEJAS	RURAL	42,108	42,108	42,108	42,108	100%	0	0	0 METRO LINEAL	250	250	100%	PAGO DE LISTA DE RAYA
DOTACION DE AGUA															
AMPLIACION															
ELABORACION DE PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LAS AVENIDAS PRINCIPALES	1-ACUITZIO	ACUITZIO DEL CANJE	URBANO	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	107-ZACAPU	LAS CABRAS	RURAL	42,250	42,250	42,250	42,250	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	80	80	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CAMINO AL PANTEÓN 1 ERA ETAPA	107-ZACAPU	SANTA GERTRUDIS	RURAL	99,558	99,558	99,558	99,558	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	100	100	100%	
DOTACION DE AGUA POTABLE COL. ANAHUAC POZO TANQUE DE RED 1ERA ETAPA.	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	998,324	998,324	998,324	998,324	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	200	200	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LACOL. LA NOPALERA	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	180,000	229,845	180,000	229,845	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA PARA ESTA OBRA ES "DOTACION O AMPLIACION"
CONSTRUCCION DE BORDOS "VARIAS LOCALIDADES"	57-NOCUPE TARO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	268,592	268,592	268,592	268,592	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
PROGRAMA DE REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	61-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,195	102,195	102,195	102,195	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	1	1	100%	NO SON M3 SINO OBRA
AMP. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIV. BENITO JUAREZ	86-TARIMBARO	SAN PEDRO DE LOS SAUCES	RURAL	102,355	102,355	102,355	102,355	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	1	1	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
TERMINACION DE RED DE AGUA POTABLE	86-TARIMBARO	EX-HACIENDA DE GUADALUPE	RURAL	46,602	46,602	46,602	46,602	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	1	1	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
TERMINACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	86-TARIMBARO	TARIMBARO	URBANO	301,438	301,438	301,438	301,438	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	1	1	100%	SE HACE LA ACLARACION QUE EL NOMBRE DE LA POBLACION DONDE SE EJECUTO LA OBRA ES LA COL. VERONICA LOPEZ Y SE DE ASIGNO A TARIMBARO POR NO ENCONTRARSE REGISTRADA EN EL CUADRO DE LOCALIDADES
4206-6103-09-02	86-TARIMBARO	URUÉTARO	URBANO	48,474	48,474	48,474	48,474	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	1	1	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
ADQUISICION DE TUBERIA JARIPITIO - TUXPAN	86-TUXPAN	JARIPITIO (JARIPITIO)	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	6.021	6.021	100%	ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA EN ML
ADQUISICION DE TUBERIA LA POLVILLA-TUXPAN	86-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	8.050	8.050	100%	ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA EN ML
NORIAS															
CONSTRUCCION															
PERFORACION DE NORIAS COMUNALES	13-CARACUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	187,275	187,275	187,275	187,275	100%	0	0	0 NORIA	25	25	100%	LOS DATOS QUE SE PRESENTAN SE OBTUBIERON DE UN CIERRE PREVIO, YA QUE AUN NO SE HACE EL CIERRE DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE PEQUENA PRESA DE CONCRETO GRUPO SURO	27-CHUCANDIRO	SURO	RURAL	460,334	460,334	460,334	460,334	100%	0	0	0 NORIA	10	10	10%	
CONSTRUCCION DE NORIA EN EL CHILAR	35-LA HUACANA	EL CHILAR	RURAL	8,420	8,420	8,420	8,420	100%	0	0	0 NORIA	1	1	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA NORIA EN LA COMUNIDAD DEL CHILAR PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA CUAL BENEFICIARA A LA COMUNIDAD.
CONSTRUCCION DE NORIA DE AGUA	56-NAHUATZEN	EL PINO	RURAL	28,763	28,763	28,763	28,763	100%	0	0	0 NORIA	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DEL MANANTIAL RANCHO PAKUJA	24-CHERAN	CHERAN DIEZ	RURAL	150,463	150,463	150,463	150,463	100%	0	0	0 NORIA	1	1	100%	
REHABILITACION DE OJO DE AGUA "EL PILON"	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	0 NORIA	1	1	100%	OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO
REHABILITACION DE POZO DE AGUA (NORIA)	56-NAHUATZEN	COLONIA EMILIANO ZAPATA	RURAL	14,980	14,980	14,980	14,980	100%	0	0	0 NORIA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
REHABILITACION DE NORIAS	57-NOCUPEJARO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	110,889	110,889	110,889	110,889	100%	0	0	0	NORIA			100%		
PLANTA POTABILIZADORA CONSTRUCCION																	
PROYECTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	909,000	909,000	909,000	909,000	100%	0	0	0	PLANTA			100%		
CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEEN HUACANA	35-LA HUACANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,000,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100%	0	0	0	PLANTA	123		123	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA HUACANA
CONSTRUCCION PLANTA TRATADORA AGUAS NEGRAS 1ª ETAPA	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	714,613	714,613	714,613	714,613	100%	0	0	0	PLANTA		1		100%	
CONSTRUCCION PLANTA TRATADORA 2ª ETAPA	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	1,455,327	1,455,327	1,455,327	1,455,327	100%	0	0	0	PLANTA		1		100%	
PROYECTO PARA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	343,000	343,000	343,000	343,000	100%	0	0	0	PLANTA		1		100%	
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																	
ELABORACION DE PROYECTO PARA CONST DE POZO DE AGUA	1-ACUTIZIO	ACUTIZIO DEL CANJE	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	POZO		1		100%	OBRA TERMINADA
AGUA POTABLE IRANCHE	101-TZITZIO	YRANCHE	RURAL	118,824	118,824	118,824	118,824	100%	0	0	0	POZO		1		100%	
PERFORACION DE POZO	101-TZITZIO	TAFETAN	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	POZO		1		100%	
PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE, LOC. EL TIGRE	109-ZINAPARO	EL TIGRE (EL REFUGIO)	RURAL	535,773	535,773	535,773	535,773	100%	0	0	0	POZO		1		65%	EL IMPORTE APLICADO CORRES A LA APORTACION FAIS. OBTENIENDO RESULTADOS NEGATIVOS "NO SE ENCONTRO AGUA SUFICIENTE" RAZON POR LA QUE NO SE CONCLUYE LA OBRA.
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ESC.PRIM. NICOLAS BRAVO (ESC. CALIDAD)	13-CARACUARO	PASO DE NUNEZ (BUENAVISTA)	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	POZO		1		100%	LOS DATOS QUE SE PRESENTAN SON DE UN CIERRE PREVIO
PERFORACION DE POZO A 150 MTS. DE PROFUNDIDAD	13-CARACUARO	PASO DE NUNEZ (BUENAVISTA)	RURAL	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	0	POZO		1		100%	LOS DATOS QUE SE PRESENTAN SE OBTUVIERON DE UN CIERRE PREVIO, YA QUE AUN NO SE HACE EL CIERRE DEFINITIVO.
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	18-COPANDARO	LAS CRUCES	RURAL	300,000	300,000	300,000	225,000	75%	0	0	0	POZO		1		75%	APORTACION TOTAL 1,200,000, ESTATAL 900,000 Y MUNICIPAL 300,000
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A 120 MTS EN LA COMUNIDAD DE M.ESCOBEDO	20-CUITZEO	MARIANO ESCOBEDO (SAN LORENZO)	URBANO	249,000	247,352	247,352	247,352	100%	0	0	0	POZO		1		100%	
PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	22-CHARO	FRANCISCO I. MADERO (EL PANTANCO)	RURAL	586,365	586,365	586,365	586,365	100%	0	0	0	POZO		1		50%	
POZO ARTESANO POTURO SEGUNDA ETAPA	28-CHURUMUCO	POTURO	RURAL	36,757	36,757	36,757	36,757	100%	0	0	0	POZO		1		100%	
PERFORACION PROFUNDA PARA AGUA POTABLE	30-EQUANDUREO	PUERTA DE VARGAS	RURAL	324,669	299,782	299,782	299,782	100%	0	0	0	POZO		1		30%	
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	42-IXTLÁN	IXTLÁN DE LOS HERVORES	URBANO	400,000	317,619	317,619	317,619	100%	0	0	0	POZO		1		100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE	44-JIMÉNEZ	EL ZAPOTE	RURAL	561,004	561,004	561,004	561,004	100%	0	0	0	POZO		1		100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE	44-JIMÉNEZ	EL ZAPOTE	RURAL	358,004	358,004	358,004	358,004	100%	0	0	0	POZO		1		100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
1 CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO LAS MESAS	5-ANGANGUEO	EL PARQUE DE LAS MESAS (LAS MESAS)	RURAL	750,000	750,000	750,000	471,273	63%	0	0	POZO						11
PERFORACION	50-MARAVATIO	CASA BLANCA	RURAL	1,400,000	1,400,000	210,000	210,000	15%	0	0	POZO						ES PERFORACION DE POZO.
PERFORACION DE POZO	50-MARAVATIO	TENERIAS	RURAL	2,220,000	2,220,000	330,000	330,000	15%	0	0	POZO						ES PERFORACION DE POZO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. BUENOS AIRES	52-LAZARO CARDENAS	BUENOS AIRES	URBANO	800,000	474,000	474,000	474,000	100%	0	0	POZO						
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	54-MORELOS	EL FRESNO	RURAL	688,512	688,512	688,512	688,512	100%	0	0	POZO						
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	54-MORELOS	EL FRESNO	RURAL	688,512	688,512	688,512	688,512	100%	0	0	POZO						
PROFUNDIZAC. DEL POZO DE 250 MTS A 310 MTS	56-NAHUATZEN	COMACHUEN	URBANO	478,641	478,641	478,641	478,641	100%	0	0	POZO						
TERMINACION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO	56-NAHUATZEN	ARANTEPACUA	URBANO	415,000	415,000	415,000	415,000	100%	0	0	POZO						ESTA OBRA LA EJECUTO CEAC Y ES TERMINACION DE PERFORACION QUE SE INICIO EN EL EJERCICIO 2008
POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE "LAS COCINAS"	57-NOCUPETARO	LAS COCINAS	RURAL	44,500	44,500	44,500	44,500	100%	0	0	POZO						LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 250 METROS EN CABECERA MUNICIPAL COLONIA SAN JUAN (POZO PARACHO IV)	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZZO	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	POZO						
REPOSICION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN AHUIRAN.	65-PARACHO	AHUIRAN	RURAL	264,000	264,000	264,000	264,000	100%	0	0	POZO						
TERMINACION DEL POZO PROFUNDO, MESA DE SAN JOSE.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	900,000	708,191	708,191	708,191	100%	0	0	POZO						INFORMACION PRELIMINAR.
PERFORACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GARCIA	67-PENJAMILLO	RANCHO DE GARCIA	RURAL	332,407	332,407	332,407	332,407	100%	0	0	POZO						
PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN PATAMBARILLO	67-PENJAMILLO	PATAMBARILLO	RURAL	529,536	529,536	529,536	529,536	100%	0	0	POZO						
PERFORACION DE POZO PROFUNDO SAN ONOFRE	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	981,543	981,543	981,543	981,543	100%	0	0	POZO						
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	77-SAN LUCAS	VICENTE RIVA PALACIO (RIVA PALACIO)	URBANO	52,134	52,134	52,134	52,134	100%	0	0	POZO						
PERFORACION POZO AGUA POTABLE EL CALABOZO	80-SENGUIO	EL CALABOZO PRIMERA FRACCION	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	POZO						ESTA OBRA ES CONVENIDA CON EL CEAC, PERO SOLO REPORTAMOS LO GASTADO POR FONDO III
PERFORACION DE POZO EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDCION PARA AGUA POTABLE EN LOS CHARCOS	86-TANHUATO	LOS CHARCOS	RURAL	85,700	76,006	85,700	76,006	100%	0	0	POZO						
TERMINACION DE RED DE POZO PROFUNDO	88-TARIMBARO	PENA DEL PANAL	RURAL	297,495	297,495	297,495	297,495	100%	0	0	POZO						OBRA TERMINADA FISICAMENTE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 ESTUDIO GEOHIDROLOGICO - GEOFISICO TINGAMBATO	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	195,500	195,500	195,500	195,500	100%	0	0	POZO			100%	
ESTUDIO PARA PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PICHATARO	90-TINGAMBATO	SAN FRANCISCO PICHATARO (PICHATARO)	URBANO	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	POZO			100%	
ESTUDIO POZO PROFUNDO LA ESCONDIDA	90-TINGAMBATO	LA ESCONDIDA	RURAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	POZO			100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	93-TLALPUJAHUA	TETELA (LOS RODRIGUEZ)	RURAL	195,000	195,000	195,000	195,000	100%	0	0	POZO			100%	OBRA CONVENIDA CON CEAC. LA APORTACION MUNICIPAL SE REALIZA VIA DESCUENTO EN PARTICIPACIONES
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	94-TLAZAZALCA	ACUMBARO (ACUMBARO DE LAS PILAS)	RURAL	652,052	652,052	652,052	652,052	100%	0	0	POZO			100%	
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA	97-TURICATO	PINAL GRANDE	RURAL	300,000	273,000	273,000	273,000	100%	0	0	POZO			100%	
MANTENIMIENTO															
ESTUDIO PARA PERFORACION DE POZO	32-ERONGARICUARO	ZINCIRO	RURAL	21,875	21,875	21,875	21,875	100%	0	0	POZO			100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
REPARACION DE SUBESTACION ELECTRICA DEL POZO PROFUNDO COL. LA GLORIA	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	36,283	36,283	36,283	36,283	100%	0	0	POZO			100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO EN TANACO	24-CHERAN	TANACO	URBANO	189,750	189,750	189,750	189,750	100%	0	0	POZO			100%	
REHABILITACION DL POZO PROFUNDO DE CHERAN	24-CHERAN	CHERAN	URBANO	123,830	123,830	123,830	123,830	100%	0	0	POZO			100%	
REHABILITACION DE POZO 2 Y CONSTRUCCION DE LIENA DE CONDUCCION (POZO ARRIBA)	42-IXTLAN	IXTLAN DE LOS HERVORES	URBANO	215,633	215,633	215,633	215,633	100%	0	0	POZO			100%	EN ESTA OBRA SE AGREGO LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION POR LO QUE EL NUMERO DE FOLIO A DESCARTAR PARA CONJUNTARLO CON ESTE SERIA EL NUMERO 52239
APORTACION A LA CEAC PARA REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO	63-PANINDICUARO	CURIMEO	RURAL	28,702	28,702	28,702	28,702	100%	0	0	POZO			100%	
REHABILITACION DEL POZO DE LA COMUNIDAD	63-PANINDICUARO	LA LUZ	RURAL	85,578	85,578	85,578	85,578	100%	0	0	POZO			100%	
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LINDA VISTA	108-ZAMORA	COLONIA LINDA VISTA	RURAL	1,022,697	1,022,697	1,022,697	1,022,697	100%	0	0	POZO			100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN ROMERO DE TORRES	108-ZAMORA	ROMERO DE TORRES	RURAL	719,811	719,811	719,811	719,811	100%	0	0	POZO			100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO Y RED DE DISTRIBUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE MORELOS	110-ZINAPÉCUARO	JOSE MARIA MORELOS (LA YEGÜERIA)	RURAL	489,334	489,334	489,334	489,334	100%	0	0	POZO			100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	14-COAHUAYANA	COAHUAYANA DE HIDALGO	URBANO	114,328	114,328	114,328	114,328	100%	0	0	POZO			100%	SE REALIZARA LA MODERNIZACION DE POZO PROFUNDO UBICADO EN LA ESC. ADOLFO LOPEZ MATEOS QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL. SUMINISTRANDO UNA MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y TRANSFORMADO DE 75 KVA NUEVOS
2DA ETAPA DE PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	22-CHARO	FRANCISCO I. MADERO (EL PANTANO)	RURAL	337,126	337,126	337,126	337,126	100%	0	0	POZO			100%	
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PARA REGADIO AGRICOLA GARABATOS	30-ECUANDUREO	RINCÓN GRANDE	RURAL	70,845	70,845	70,845	70,845	100%	0	0	POZO			100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PERFORACION PROFUNDA PARA AGUA POTABLE	30-ECUANDUREO	LA SOLEDAD	RURAL	577,143	577,143	577,143	577,143	100%	0	0	POZO				
EQUIPAMIENTO, LINEA ELECTRICA, RED DE DISTRIBUCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y BOMBA	50-MARAVATIO	EL SAUCILLO PRIMERO	RURAL	3,215,983	3,215,983	3,215,983	3,215,983	100%	0	0	POZO	6,000	6,000	100%	OBRA TERMINADA TOTALMENTE
EQUIPAMIENTO DE POZO "BOMBEO"	56-NAHUATZEN	COMACHUÉN	URBANO	466,875	466,875	466,875	466,875	100%	0	0	POZO			100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN SAN ONOFRE	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	234,175	234,175	234,175	234,175	100%	0	0	POZO			100%	
EQUIPAMIENTO DEL POZO EL MOLINO	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	263,451	263,451	263,451	263,451	100%	0	0	POZO			100%	
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	8-AQUILA	SAN JUAN DE ALIMA	RURAL	335,979	335,979	335,979	335,979	100%	0	0	POZO			100%	SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROYECTO
EQUIPAMIENTO DE POZO	86-SENGUIO	SEGUNDA MANZANA DE CHINCUA	RURAL	412,500	412,500	412,500	412,500	100%	0	0	POZO			100%	ESTA OBRA ESTA CONVENIDA CON EL CEAC LA CUAL SE HIZO CARGO DE REALIZAR LOS TRABAJOS
EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	93-TLALPUJAHUA	SANTA MARIA DE LOS ANGELES	RURAL	450,000	451,840	451,840	451,840	100%	0	0	POZO			100%	OBRA CONVENIDA CON LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN, Y LA COMISION NACIONAL DEL AGUA MICH. PRA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, Y TRABAJOS ADICIONALES POR CUENTA DEL MUNICIPIO
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	94-TLAZAZALCA	ACUMBARO (ACUMBARO DE LAS PILAS)	RURAL	377,670	377,670	377,670	377,670	100%	0	0	POZO			80%	
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE	10-ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41,115	41,115	41,115	41,115	100%	0	0	METROS CUBICOS	36	36	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE	10-ARTEAGA	TOLUQUILLA	RURAL	32,260	32,260	32,260	32,260	100%	0	0	TANQUE	18	18	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE	101-TZITZIO	AGUA FRIA	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METROS CUBICOS	6	6	100%	
COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES	102-URUJAPAN	CAPACUARO	URBANO	165,524	165,524	165,524	165,524	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DESPOSITO DE AGUA POTABLE	102-URUJAPAN	CHIMILPA (EL ZAPOTE)	RURAL	101,726	56,005	56,005	56,005	100%	0	0	METROS CUBICOS	15	8	53%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION	102-URUJAPAN	SAN LORENZO	URBANO	134,351	16,077	16,077	16,077	100%	0	0	METROS CUBICOS	30	4	13%	
CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	102-URUJAPAN	CHICHARRÓN (EL TULE)	RURAL	78,000	25,305	25,305	25,305	100%	0	0	METROS CUBICOS	15	6	40%	
CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTEO DE PIEDRA	103-VENUSTIANO CARRANZA	LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	URBANO	143,311	143,311	143,311	143,311	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ESC. PRIMARIA PROF. ELIAS MIRANDA GRANADOS.	104-VILLAMAR	EMILIANO ZAPATA	URBANO	19,000	18,999	18,999	18,999	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	ESTA OBRA EN EL TERCER TRIMESTRE SE PUBLICO CON UN IMPORTE EJERCIDO DE \$ 23109.00,PERO DEBIDO A LA DUPLICIDAD DE UN REGISTRO EL MONTO CORRECTO ERA DE \$ 18009.00.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE DEPOSITO COL. BELLAVISTA (COL. CLAVELLINAS)	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	TANQUE				
CONSTRUCCION DE CISTERNA, CURUNGUEO LOMA LARGA	112-ZITÁCUARO	LOMA LARGA	RURAL	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	TANQUE				LA UNIDAD DE MEDIDA NO ES TANQUE, ES UNA OBRA
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 79M3 INCLUYE BOMBA Y SUM DE ENERGIA ELECT., TIMBINEO DE LOS CONTRERAS 4A. MZA ARMADILLOS	112-ZITÁCUARO	TIMBINEO LOS CONTRERAS (TIMBINEO)	RURAL	78,704	78,704	78,704	78,704	100%	0	0	TANQUE				
CONSTRUCCION DE PILAS	14-COAHUAYANA	SAN VICENTE	RURAL	71,421	71,421	71,421	71,421	100%	0	0	TANQUE		10	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE	14-COAHUAYANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	90,224	90,224	90,224	90,224	100%	0	0	TANQUE				SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE REGULADOR Y DE ALMACENAMIENTO PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA CON UNA CAPACIDAD DE 40,000 LTS. A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA.
CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE DE 10,000 LTS.	17-CONTEPEC	LOS PIRULES	RURAL	21,000	19,790	19,790	19,790	100%	0	0	METROS CUBICOS		10	100%	
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	17-CONTEPEC	AGUA CALIENTE	RURAL	100,000	51,478	51,478	51,478	100%	0	0	METROS CUBICOS		100	20%	
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	17-CONTEPEC	AGUA CALIENTE	RURAL	100,000	51,478	51,478	51,478	100%	0	0	METROS CUBICOS		100	20%	
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	17-CONTEPEC	AGUA CALIENTE	RURAL	100,000	51,478	51,478	51,478	100%	0	0	METROS CUBICOS		100	20%	
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	17-CONTEPEC	SAN PEDRO TARIMBARO (TARIMBARO)	RURAL	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	TANQUE				
AMPLIACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE RIEGO	22-CHARO	CHARO	URBANO	202,250	202,250	202,250	202,250	100%	0	0	TANQUE				
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA	22-CHARO	ZURUMBENEO	RURAL	253,249	253,249	253,249	253,249	100%	0	0	TANQUE				
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE LAS PLAYITAS 1° ETAPA	31-EPITACIO HUERTA	LAS PLAYITAS (LÁZARO CÁRDENAS)	RURAL	66,903	66,903	66,902	66,903	100%	0	0	TANQUE				
CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y RED DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE LA CURVA	31-EPITACIO HUERTA	LA CURVA (LA MARGARITA)	RURAL	119,618	119,618	119,618	119,618	100%	0	0	TANQUE				
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE	34-HIDALGO	EL CHAPARRO	RURAL	80,710	61,685	61,685	61,685	100%	0	0	TANQUE				REPROGRAMAR 19 MIL 25 PESOS 12 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	34-HIDALGO	LOS CEDRITOS	RURAL	9,939	9,939	9,939	9,939	100%	0	0	METROS CUBICOS		2,900	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTAN METROS CUBICOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	35-LA HUACANA	LOS POCITOS	RURAL	25,734	3,900	3,900	3,900	100%	0	0	METROS CUBICOS		24	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	35-LA HUACANA	EL LINDERO	RURAL	102,000	102,000	102,000	114,023	112%	0	0	METROS CUBICOS		100	100%	OBRA QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO A 31 PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE EL LINDERO
CONST. DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO ANGANDICO	38-HUETAMO	ANGANDICO	RURAL	66,569	66,569	66,569	66,569	100%	0	0	TANQUE				DATOS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE	40-INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	TANQUE			100%	
CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA "LA CEIBA"	47-JUNGAPEO	LAZARO CARDENAS	RURAL	90,000	24,430	24,430	24,430	100%	0	0	TANQUE			100%	ESTA INFORMACION ES PREVIA
CONSTRUCCION DE CAJA CAPTADORA LLANO GRANDE	49-MADERO	VILLA MADERO	URBANO	40,674	40,674	40,674	40,674	100%	0	0	TANQUE			100%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES CAJA CAPTADORA. COMO ESTE CONCEPTO NO SE ENCONTRABA SE LE OTORGO TANQUE.
CONSTRUCCION DE ALJIBE EN EL MERCADO DEL AHUATE	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	13,445	13,445	13,445	13,445	100%	0	0	TINACO			100%	AJUSTE POR INCREMENTO DE PRECIO
CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL CERRO DE LAS GRADITAS, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	10,971	10,971	10,971	10,971	100%	0	0	METROS CUBICOS	12		100%	SE PAGO \$4,401.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL PALACIO MUNICIPAL	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	22,130	22,130	22,130	22,130	100%	0	0	TINACO			100%	
CONSTRUCCION DE REPRESA EN TIERRA EN CULEBRILLAS ACAHUATO	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION UNO	RURAL	148,695	148,695	148,695	148,695	100%	0	0	METROS CUBICOS	4,645		100%	SE PAGO EN SU TOTALIDAD CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE OLLAS AGRICOLAS	6-APATZINGAN	SAN JOSE DE CHILA	RURAL	70,150	70,150	70,150	70,150	100%	0	0	TANQUE	13		100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON OLLAS AGRICOLAS. SE PAGO CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA REBOMBEO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA	60-NUMARAN	CANADA DE RAMIREZ	RURAL	30,383	30,383	30,383	30,383	100%	0	0	TANQUE			100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COL. PENCA SECA	63-PANINDICUARO	PANINDICUARO	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	TANQUE			100%	
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	64-PARACUARO	BUENOS AIRES	RURAL	110,000	91,370	91,370	91,370	100%	0	0	TANQUE			100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	200,920	200,920	200,920	200,920	100%	0	0	TANQUE			100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE 50M3 DE CAPACIDAD	72-QUERENDARO	EL NOPAL	RURAL	172,500	159,766	159,766	159,766	100%	0	0	TANQUE			100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE 50M3 DE CAPACIDAD	72-QUERENDARO	JAUJA	RURAL	172,500	161,352	161,352	161,352	100%	0	0	TANQUE			100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION 50M3 DE CAPACIDAD	72-QUERENDARO	PUEBLO VIEJO	RURAL	172,500	170,322	170,322	170,322	100%	0	0	TANQUE			100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION UBICADO EN EL AREA DE DONACION EN FRACCIONAMIENTO LA CRUZ	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	1,317,600	1,317,600	1,317,600	1,317,600	100%	0	0	METROS CUBICOS	1,000		100%	
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	82-TACAMBARO	EL ROSAL	RURAL	50,000	47,380	47,380	47,380	100%	0	0	METROS CUBICOS	40		88%	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	82-TACAMBARO	SAN ANTONIO BUENAVISTA	RURAL	47,320	30,825	30,825	30,825	100%	0	0	METROS CUBICOS	60		17%	
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	83-TANCITARO	CHORITIRO	RURAL	81,000	5,175	5,175	5,175	100%	0	0	METROS CUBICOS	300		6%	
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	83-TANCITARO	LA LAGUNILLA	RURAL	43,000	11,020	11,020	11,020	100%	0	0	METROS CUBICOS	300		26%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	83-TANCITARO	ZOROMUTARO (PUERTO DE ZOROMUTARO)	RURAL	54,213	54,213	54,213	54,213	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL	84-TANGAMANDAPIO	TARECUATO	URBANO	152,931	152,931	152,931	152,931	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	180	180	100%	OBRA TERMINADA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 2DA ETAPA	84-TANGAMANDAPIO	TELONZO	RURAL	995,653	995,653	995,653	995,653	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION EN TEPEMEZQUITES	89-TEPALCATEPEC	TEPEMEZQUITES	RURAL	100,000	38,364	38,364	38,364	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PARANGUITIRO	90-TINGAMBATO	PARANGUITIRO	RURAL	13,950	13,950	13,950	13,950	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA " LA CRUZ "	95-TOCUMBO	SANTA INES	RURAL	38,068	38,068	38,068	38,068	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	98-TUXPAN	EL JAZMIN	RURAL	34,225	34,225	34,225	34,225	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
AMPLIACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN HUAJUMBO	1-ACUITZIO	HUAJUMBO	RURAL	11,614	11,614	11,614	11,614	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	100%	OBRA TERMINADA
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	41-IRIMBO	LOS MARZOS (LOS MARZOS EJIDO)	RURAL	3,582	3,582	3,582	3,582	100%	3,582	3,582	TANQUE	3,582	3,582	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE CAJA CAPTADORA DE MANANTIAL	49-MADERO	VILLA MADERO	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES CAJA CAPTADORA PARA MANANTIAL PERO LA UNIDAD DE MEDIDA NO CONTABA CON DICHO CONCEPTO POR LO TANTO SE LE OTORGO TANQUE.
REHABILITACION															
REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN ARATO (CODECOS)	65-PARACHO	ARATO	RURAL	155,340	155,340	155,340	155,340	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE TANQUE A TANQUE	84-TANGAMANDAPIO	LAS ENCINILLAS	RURAL	17,960	17,960	17,960	17,960	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DEPOSITO DE AGUA	95-TOCUMBO	TOCUMBO	URBANO	16,645	16,645	16,645	16,645	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
ADD. DE EQUIPO DE BOMBEO	21-CHARAPAN	CHARAPAN	URBANO	102,000	102,000	102,000	102,000	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	100%	
LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO	40-INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	URBANO	1,424,238	1,424,238	1,424,238	1,424,238	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	100%	
TOMA COMUNITARIA															
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	37-HUANIQUEO	COEPERIO	RURAL	4,200	4,200	4,200	4,200	100%	0	0	0 TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION															
6101-2 REHAB DE LINEA DE CONSUCCION DE AGUA POTABLE CHARAPO	2-AGUILILLA	EL CHARAPO	RURAL	40,220	40,220	40,220	40,220	100%	0	0	0 TOMAS COMUNITARIAS	100	100	100%	OBRA TERMINADA
TOMA DOMICILIARIA															
AMPLIACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 AMPL. DE 566 M.L. DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA COL. EL RANCHITO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	197,201	197,201	197,201	197,201	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS			100%	NOTA: LAS UNIDADES DE MEDIDA (METAS) ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA NO COMO TOMA DOMICILIARIA	
AMPLIACIÓN DE 500 M.L. DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	JANAMUATO	RURAL	35,421	35,421	35,421	35,421	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	500	500	100%	NOTA: LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO 500 ML DE AMPLIACIÓN, NO COMO TOMAS DOMICILIARIAS ESPECIFICAS.	
AMPLIACIÓN DE 105 M.L. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION ANTONIO GUZMAN	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	44,188	1,000	1,000	1,000	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	105	10	10%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009	
AMPLIACIÓN DE 120 ML DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBO GALVANIZADO EN LA CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	SABINO BUENAVISTA (EL SABINO)	RURAL	55,761	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	120	120	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009 LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO 120 ML NO COMO TOMA DOMICILIARIAS	
AMPLIACIÓN DE 550 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE RUVALCABO	71-PURUANDIRO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	96,109	96,101	96,101	96,101	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	550	550	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009 LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO 550 ML NO COMO TOMAS DOMICILIARIAS	
AMPLIACIÓN DE 185 M.L. DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES COALCOMAN Y JIQUILPAN DE LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	49,144	45,994	45,994	45,994	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	185	185	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009	
AMPLIACIÓN DE 323 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN UNA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA NUEVA EN LA COMUNIDAD DE RUVALCABO	71-PURUANDIRO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	68,041	87,992	87,992	87,992	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	323	323	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009 LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO 323 ML NO COMO TOMA DOMICILIARIAS	
INSTALACION DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE EN JOYAS BAJAS	82-TACAMBARO	LAS HOYAS ALTAS	RURAL	170,990	170,990	170,990	170,990	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	150	150	100%		
LÍNEA DE AGUA POTABLE CARRETERA NACIONAL	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	32,614	32,614	32,614	32,614	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	28	28	100%	OBRA TERMINADA	
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE OTROS																
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOS LIMITES DEL MURO PERIMETRAL DE LA CLINICA DEL IMSS	104-VILLAMAR	EMILIANO ZAPATA	URBANO	22,943	22,943	22,943	22,943	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%		
REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN TARIMORO	104-VILLAMAR	TARIMORO	RURAL	14,500	14,393	14,393	14,393	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%		
REHABILITACION DE MANANTIAL, EL OJO DE AGUA DEL SAUZ	109-ZINAPARO	EL OJO DE AGUA DEL SAUZ (EL OJO DE AGUA)	RURAL	28,476	28,476	28,476	28,476	100%	0	0	0 OBRA	1	1	80%		
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	12-BUENAVISTA	LA CUCHILLA	RURAL	9,254	9,254	9,254	9,254	100%	0	0	0 METROS LINEALES	50	50	100%	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA	
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	12-BUENAVISTA	LAS COLONIAS DE LA LUNA	RURAL	185,133	185,133	185,133	185,133	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LIMON DE LA LUNA DANDO BENEFICIO A MAS DE 50 FAMILIAS	
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-CONTEPEC	CONTEPEC	URBANO	1,000,000	728,259	728,259	728,259	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%		
REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE EN PARCELAS DE CULTIVO DEL AGUAJE	2-AGUILILLA	BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE)	URBANO	12,967	12,967	12,967	12,967	100%	0	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	OBRA TERMINADA	
6101-1 REPARACION DE LA RED DE AGUA NARANJO DE CHILA	2-AGUILILLA	NARANJO DE CHILA	RURAL	50,830	50,830	50,830	50,830	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	200	200	100%	OBRA TERMINADA	
6101-5 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE NARANJO DE CHILA	2-AGUILILLA	NARANJO DE CHILA	RURAL	59,705	59,705	59,705	59,705	100%	0	0	0 KILOMETRO	10	10	100%	OBRA TERMINADA	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE ALJIBE EN TIQUICHE	21-CHARAPAN	CHARAPAN	URBANO	53,217	53,217	53,217	53,217	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
RED DE AGUA POTABLE EN AV. MORELOS	22-CHARO	CHARO	URBANO	13,019	13,019	13,019	13,019	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
REPARACION DE TUBERIA DE AGUA (CODECOS)	22-CHARO	LOS CIMENTOS	RURAL	12,887	12,887	12,887	12,887	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
RETANQUE DE AGUAS PLUVIALES EN UNION DE LAS BARRANCAS	22-CHARO	EL ZAPOTE (EL ZAPOTITO)	RURAL	48,652	48,652	48,652	48,652	100%	0	0	0 OBRA	1	1	65%	
TERMINACION DE RED DE AGUA POTABLE	22-CHARO	ROSAS DE GUADALUPE (KILOMETRO CATORCE)	RURAL	132,657	132,657	132,657	132,657	100%	0	0	0 METRO LINEAL	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE PRESA DE ALMACENAMIENTO EN ANGAMIO	29-CHURUMUCO	ANGAMIO	RURAL	590,000	590,000	590,000	590,000	100%	0	0	0 METRO CUBICO	5,000	5,000	100%	CONSTRUCCION DE RETRANQUE CON CAPACIDAD DE 5000 M3. ESTA OBRA FUE CONVENIDA CON LA SAGARPA CON UNA APORTACION \$ 910,000.00 Y APORTACION MUNICIPAL DE \$990,000.00 PARA UN MONTO TOTAL DE \$ 1,500,000.00
RECONSTRUCCION DE COMPUERTA DE PRESA DE ALMACENAMIENTO EL CUIRINDAL	29-CHURUMUCO	EL CUIRINDAL	RURAL	9,980	9,980	9,980	9,980	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	EL RUBRO DE LA OBRA ES RECONSTRUCCION DE COMPUERTA DE PRESA DE ALMACENAMIENTO
RECONSTRUCCION DE COMPUERTA DE PRESA DE ALMACENAMIENTO EL CUIRINDAL	29-CHURUMUCO	EL CUIRINDAL	RURAL	9,980	9,980	9,980	9,980	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	EL RUBRO DE LA OBRA ES RECONSTRUCCION DE COMPUERTA DE PRESA DE ALMACENAMIENTO
REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	32-ERONGARICUARO	SAN MIGUEL NOCUTZEPO	RURAL	230,932	230,932	230,932	230,932	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE BOMBA PARA DEPÓSITO DE AGUA POTABLE	34-HIDALGO	LA ORTIGA	RURAL	59,953	59,953	59,953	59,953	100%	0	0	0 METRO LINEAL	804	804	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA HUACANA	35-LA HUACANA	LA HUACANA	URBANO	825,000	825,000	825,000	825,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DEL DRENAJE QUE BENEFICIARA A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD LA CUAL SE REALIZO AL CIENTO POR CIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	800,000	238,193	238,193	238,193	100%	0	0	0 MEDIDOR	588	2	0%	INSTALACION EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL EMISOR PROLONGACION VICENTE GUERRERO	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	1,927,500	1,927,500	1,927,500	1,927,500	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR MIGUEL HIDALGO	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	1,376,450	1,376,450	1,376,450	1,376,450	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
MURO PERIMETRAL POZO DE AGUA POTABLE "COL. MUJICA"	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	76,092	76,092	76,092	76,092	100%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	44-JIMÉNEZ	HUANDACUCA (MARIANA)	RURAL	428,334	428,334	428,334	428,334	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,037	2,037	100%	
COLOCACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN EL POZO LA LOBERA	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	200,000	302,462	200,000	302,462	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REPARACION DE BOMBA DE 440 VOLTS EN LA COMUNIDAD DE LA JARA	45-JIQUILPAN	LAS JARAS (LA JARA)	RURAL	31,625	31,625	31,625	31,625	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
BOMBA DE AGUA POTABLE	47-JUNGAPEO	LA GARITA	RURAL	48,723	48,723	48,723	48,723	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	AQUI LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BOMBA DE AGUA. PERO NO ME APARECE COMO OPCION. ESTA INFORMACION ES DEFINITIVA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
TANQUES DE TRATAMIENTOS DE AGUAS NEGRAS	47-JUNGAPEO	JUNGAPEO DE JUÁREZ	URBANO	2,000,000	1,342,666	1,342,666	1,342,666	100%	0	0	0 OBRA			80%	ESTA INFORMACION ES PREVIA
CONSTRUCCION DE BORDOS DEL TEMPORAL (VARIAS LOCALIDADES)	57-NOCUPEÁTARO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	101,777	101,777	101,777	101,777	100%	0	0	0 OBRA			100%	
CONSTRUCCION DE PRESA PUENTE "EL TIMBIRICHE"	57-NOCUPEÁTARO	SANTA BARBARA (EL REPARO)	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 OBRA			100%	
DESAROLVE DE PRESAS	57-NOCUPEÁTARO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	349,262	349,262	349,262	349,262	100%	0	0	0 OBRA			100%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS: BORDOS DE MAMPOSTERIA	57-NOCUPEÁTARO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	138,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	0 PROYECTO	4	4	100%	
PROLONGACION DE LINEA DE AGUA POTABLE P/ABASTECER LA ZONA ORIENTE DE LA POBLACION	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO	URBANO	189,000	179,805	179,805	179,805	100%	0	0	0 METRO LINEAL	786	751	96%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE ANUAL DEL EJERCICIO 2009
REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ERENDIRA/AV. MADERO E INSURGENTES	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO	URBANO	20,000	11,506	11,506	11,506	100%	0	0	0 METRO LINEAL	105	60	58%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
ACTUALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA CD DE APATZINGAN	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	6-APATZINGAN	SAN JOSÉ DE CHILA	RURAL	342,934	341,443	341,443	341,443	100%	0	0	0 METRO LINEAL	480	480	100%	AJUSTE PRESUPUESTAL
APORTACION PARA LA OCNSTRUCCION DE RIEGO POR HIDRANTES	63-PANINDICUARO	POMAGUARO	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSERVACION Y USO RACIONAL DELOS RECURSOS NATURALES	63-PANINDICUARO	PANINDICUARO	URBANO	760,000	760,000	760,000	760,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	UN SISTEMA DE RIEGO QUE BENEFICARIA A VARIAS COMUNIDADES
CONSTRUCCION DE ADEME EN EL POZO DE AGUA POTABLE	63-PANINDICUARO	LA CAÑADA	RURAL	13,389	13,389	13,389	13,389	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	CONSTRUCCION DE ADEME EN POZO EN LA CAÑADA
REEMPLAZO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PANINDICUARO	63-PANINDICUARO	PANINDICUARO	URBANO	145,530	145,530	145,530	145,530	100%	0	0	0 EQUIPO	3	3	100%	SE REEMPLAZARON 3 EQUIPOS DE BOMBEO EN LA CABECERA MUNICIPAL
REPARACION DEL SISTEMA DE BOMBEO EN EL POZO DE LAS COMUNIDADES DE PRITIZO Y AGUANUATO	63-PANINDICUARO	AGUANATO (AGUANUATO)	RURAL	12,896	12,896	12,896	12,896	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN DEPOSITO DE AGUA	65-PARACHO	AHUÍRAN	RURAL	128,670	128,670	128,670	128,670	100%	0	0	0 CERCOS	1	1	100%	
APOYO PARA LA COMPRA BOMBA AGUA POTABLE PARA EL POZO LA LAGARTUJA 2	71-PURUJANDIRO	PURUJANDIRO	URBANO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
APOYO PARA LA COMPRA BOMBA AGUA POTABLE PARA EL POZO DE LAS COMUNIDADES; LAS LETRAS, EL PILAR, PIEDRAS ANCHAS Y SANGUJUELAS	71-PURUJANDIRO	PURUJANDIRO	URBANO	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE 100 M3 DE MAMPOSTERIA PARA AGUA POTABLE	71-PURUJANDIRO	SAN LORENZO	RURAL	264,901	264,332	264,332	264,332	100%	0	0	0 METRO CUBICO	100	100	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
CAMBIO DE MEDICION Y VALVULAS A POZO PROFUNDO	74-COJUMATLAN DE REGULES	LA PUNTTA	RURAL	15,300	15,300	15,300	15,300	100%	0	0	0 MEDIDOR	1	1	100%	SE COLOCO EL MEDIDOR, LAS VALVULAS Y PAGO DE MANO DE OBRA
CONSTRUCCION DE REGISTROS E INSTALACION DE VALVULAS EN COL. GUADALUPE	74-COJUMATLAN DE REGULES	COLONIA GUADALUPE	RURAL	20,881	20,881	20,881	20,881	100%	0	0	0 PIEZA	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION AL TANQUE LA MUCURA	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100%	0	0	0 OBRA	4,500,000	4,500,000	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 RAHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	75-LOS REYES	LOS PALILLOS	RURAL	15,300	15,300	15,300	15,300	100%	0	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO
TANQUE DE REGULARIZACIÓN ADYACENTE UBICADO EN COLINAS DE TEPEYAC	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	1,317,600	1,317,600	1,317,600	1,317,600	100%	0	0	0	METRO CUBICO	1,000	1,000	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	77-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	62,500	62,500	62,500	62,500	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQ. DE FILTROS PARA PURIFICACION DE AGUA	81-SUSUPUATO	EL TANQUE	RURAL	28,405	28,405	28,405	28,405	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	DATOS PRELIMINARES
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	82-TACAMBARO	PUEBLO VIEJO DE TECARIC	RURAL	138,724	43,932	43,932	43,932	100%	0	0	0	METROS LINEALES	550	50	9%	OBRA EN PROCESO
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL TAMACUARO	82-TACAMBARO	SAN MIGUEL TAMACUARO	RURAL	84,324	84,324	84,324	84,324	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1,425	1,424	100%	
PROGRAMA APAZU	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLOS	URBANO	4,245,000	3,729,000	3,729,000	3,729,000	100%	0	0	0	OBRA	6	6	100%	
APOYO AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SIAPAST	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	52,257	52,257	52,257	52,257	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	OBRA TERMINADA
DIAGNOSTICO DE RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	120,400	120,400	120,400	120,400	100%	0	0	0	DIAGNOSTICO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
MANTENIMIENTO A POZOS Y AGUA POTABLE	86-TANHUATO	TANHUATO DE GUERRERO	URBANO	400,000	111,815	400,000	111,815	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION ECOLOGICA INTEGRAL MANANTIALES EL MANZANILLO-LA FINCA	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	57,500	57,500	57,500	57,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO DE AGUA POTABLE	9-ARIO	DOCTOR MIGUEL SILVA MAGIAS	RURAL	180,995	180,995	180,995	180,995	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACION DE AGUA POTABLE	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	249,928	249,928	249,928	249,928	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO.	91-TINGUINDIN	EL TECOLOTE	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	19,988	19,988	19,988	19,988	100%	0	0	0	METRO LINEAL	900	900	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL LIBRAMIENTO	95-TOCUMBO	TOCUMBO	URBANO	34,634	34,634	34,634	34,634	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
RENOVACION RED DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL EL PUENTE	95-TOCUMBO	TOCUMBO	URBANO	10,360	10,360	10,360	10,360	100%	0	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 12 KILOMETROS	97-TURICATO	LAS CAMUCHINAS	RURAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
GALERIAS FILTRANTES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	99-TUZANTLA	TUZANTLA	URBANO	410,483	410,483	410,483	410,483	100%	0	0	0	METRO LINEAL	204	204	100%	PAGO DE MATERIALES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION DE LOSA EN EL ARROYO DE ZINAPÉCUARO	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	593,374	593,374	593,374	593,374	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, COL BUGAMBILIAS	14-COAHUAYANA	COAHUAYANA DE HIDALGO	URBANO	55,766	55,766	55,766	55,766	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	SE CONFORMARA UN CANAL PARA FACILITAR EL ESCURRIMIENTO PLUVIAL Y EVITAR INUNDACIONES EN LA COLONIA MAGISTERIAL Y COL. BUGAMBILIAS.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CUNETA Y VADO	18-COPÁNDARO	SANTA RITA	RURAL	81,635	81,635	81,635	81,635	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	
COLECTOR DE AGUA PLUVIAL	22-CHARO	LA ESCALERA	RURAL	105,436	105,436	105,436	105,436	100%	0	0	COLECTOR	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE TUNEL DE DESAGÜE Y CUNETAS EN EL LIBRAMIENTO SUR 1ª ETAPA	104-CHERAN	CHERAN UNO	RURAL	282,190	282,190	282,190	282,190	100%	0	0	SUBCOLECTOR	1	1	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ABASOLO	24-CHERAN	CHERAN	URBANO	169,986	169,986	169,986	169,986	100%	0	0	SUBCOLECTOR	1	1	100%	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	27-CHUCANDIRO	SAN SEBASTIÁN	RURAL	465,000	465,000	465,000	465,000	100%	0	0	RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN PLAZA PUBLICA PRINCIPAL	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	147,985	147,985	147,985	22,830	15%	0	0	REJILLA	2	1	50%	OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA (LINEA) DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SIN JUNTO A PLAZA PUBLICA ZARAGOZA	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	35,598	35,598	35,598	36,336	102%	0	0	METROS CUBICOS	78	78	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y FINANCIERO LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO SUR	34-HIDALGO	AGOSTITLÁN	URBANO	108,695	108,695	108,695	108,695	100%	0	0	COLECTOR	80	80	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA COLECTOR PORQUE NO SE ENCONTRO LA ADECUADA QUE ES METRO LINEAL
CONSTRUCCION DE COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO	34-HIDALGO	SAN LUCAS HUARIRAPEO (LA MESA DE SAN LUCAS)	RURAL	92,151	92,151	92,151	92,151	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS BOCAS DE TORMENTA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA COL. EL BOSQUE	34-HIDALGO	AGOSTITLÁN	URBANO	109,708	109,708	109,708	109,708	100%	0	0	METROS CUBICOS	12	12	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUBICOS PORQUE NO SE ENCONTRO LA ADECUADA QUE ES METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE LA 1A. ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO PLUVIAL, EN LA COL. FABRICA LA VIRGEN	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	531,362	531,362	531,362	531,362	100%	0	0	METROS CUBICOS	161	161	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUBICOS PORQUE NO SE ENCONTRO LA ADECUADA QUE ES METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE LA 2A. ETAPA DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE EL ROSARIO	34-HIDALGO	EL CHAPARRO	RURAL	22,783	22,783	22,783	22,783	100%	0	0	METROS CUBICOS	7	7	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUBICOS PORQUE NO SE ENCONTRO LA ADECUADA QUE ES METROS LINEALES
PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACION DEL COLECTOR DE AGUA PLUVIALES Y RESIDUALES	34-HIDALGO	HUJUMBARO	RURAL	528,300	158,490	158,490	158,490	100%	0	0	COLECTOR	315	126	40%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA COLECTOR PORQUE NO SE ENCONTRO LA ADECUADA QUE ES METRO LINEAL. REPROGRAMAR RECURSO MUNICIPAL POR 369 MIL 810 PESOS PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA PARA LA ALCANTARILLA DEL CAMINO A CUITZILLOS	34-HIDALGO	CUITZILLOS	RURAL	59,334	59,334	59,334	59,334	100%	0	0	METROS CUBICOS	17	17	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUBICOS PORQUE NO SE ENCONTRO LA ADECUADA QUE ES METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE ACCESO A PLANTA DE TRATAMIENTO	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	846,346	203,828	203,828	203,828	100%	0	0	RED	1	0	35%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE INSURGENTES	60-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	1,873,364	1,873,364	979,725	979,725	52%	0	0	COLECTOR	584	584	100%	ES CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO. QUE NO APARECE EN LA BASE DE LOCALIDADES DE MARAVATIO. Y SON METROS LINEALES.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
APOYO PARA CONCLUSION DE DRENAJE	53-MORELIA	TIRIO	RURAL	474,005	474,005	474,005	464,650	98%	0	0	RED	703	703	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA UNIDAD DE MEDIDA ES, METRO LINEAL LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	
APOYO PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	300,000	300,000	300,000	293,795	98%	0	0	RED	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MARIEL LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	
APOYO PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LAGO DE VICTORIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	ALCANTARILLA	4	4	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. MEDALLISTAS OLIMPICOS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	
APOYO PARA INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA JESUS CARRANZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	146,000	146,000	146,000	145,464	100%	0	0	RED	193	193	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LA QUEMADA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO LA UNIDAD DE MEDIDA ES, METRO LINEAL LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	
APOYO PARA TERMINACION DE RED DE DRENAJE	53-MORELIA	CHIQUIMITO	RURAL	214,538	214,538	214,538	86,468	40%	0	0	COLECTOR	230	230	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA	
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA NIÑO ARTILLERO SEGUNDA ETAPA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	2,585,598	2,585,598	2,585,598	2,585,598	100%	0	0	METROS CUBICOS	1,532	334	22%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. NIÑO ARTILLERO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA AV. 30 DE SEPTIEMBRE DE 1765	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	275,635	275,635	275,635	207,483	75%	0	0	METROS CUBICOS	245	245	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. EMILIANO ZAPATA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE, TRAMO I	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	500,000	500,000	500,000	499,898	100%	0	0	RED	586	586	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COM. GERTRUDIS SANCHEZ IV ETAPA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES LA UNIDAD DE MEDIDA ES, METRO LINEAL LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	53-MORELIA	LA PRESA (LA PRESA DE CHIQUIMITO)	RURAL	240,794	240,794	240,794	217,931	91%	0	0	RED	329	329	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COM. PRESA DE CHIQUIMITO Y EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA DE IGUAL MANERA EL CONCEPTO DE LA COLONIA LA UNIDAD DE MEDIDA ES, METRO LINEAL LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	
DRENAJE DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA	53-MORELIA	TEREMENDO (TEREMENDO DE LOS REYES)	RURAL	95,765	95,765	95,765	10,615	11%	0	0	RED	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA	
DRENAJE DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON	53-MORELIA	TEREMENDO (TEREMENDO DE LOS REYES)	RURAL	35,131	35,131	35,131	9,959	28%	0	0	RED	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA	
DRENAJE DE LA CALLE MANUEL GARCIA PUEBLITA	53-MORELIA	TEREMENDO (TEREMENDO DE LOS REYES)	RURAL	175,937	175,937	175,937	43,028	24%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA	
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JACARANDAS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	160,000	160,000	160,000	80,747	50%	0	0	ALCANTARILLA	150	150	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. TORREON NUEVO LA CUAL NO SE ENCUENTRA DE IGUAL MANERA EN EL CATALOGO	
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA, TRAMO II	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	296,873	296,873	296,873	279,034	94%	0	0	METROS CUBICOS	424	424	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. GERTRUDIS SANCHEZ IV ETAPA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	250,000	250,000	250,000	249,907	100%	0	0	RED	430	430	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. HEROES DE MEXICO Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES LA UNIDAD DE MEDIDA ES, METRO LINEAL LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	
TERMINACION DEL COLECTOR SANITARIO	53-MORELIA	SAN MIGUEL DEL MONTE	RURAL	310,964	310,964	310,964	303,131	97%	0	0	RED	255	255	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA UNIDAD DE MEDIDA ES, METRO LINEAL LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	
CONST. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES BARRIO 4TO.	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%		
CONST. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES COL. LOS GIRASOLES	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	103,810	103,810	103,810	103,810	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%		
CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN CALLE ERENDIRA/AV. INSURGENTES	58-NUEVO PARANGARICUITIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUITIRO	URBANO	130,000	129,456	129,456	129,456	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE TANCITARO/CALLE LAS FLORES Y CACTUS	85-NUEVO PARANGARICUTIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO	URBANO	9,000	8,360	8,360	8,360	100%	0	0	0	COLECTOR			100%	INFORMACION PREVIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE COLECTOR ANTINEA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	205,135	205,135	205,135	205,135	100%	0	0	0	COLECTOR			100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 162.88 ML. SE PAGO CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE COLECTOR LA FLORIDA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	717,585	717,585	717,585	717,585	100%	0	0	0	COLECTOR	1,888		100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
CONSTRUCCION DE COLECTOR LA PAROTA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	230,960	230,960	230,960	230,960	100%	0	0	0	COLECTOR	629		100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
CONSTRUCCION DE COLECTOR LOS ARGUITOS AGUAS ARRIBA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	713,891	713,891	713,891	713,891	100%	0	0	0	COLECTOR	2,028		100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGEN DERECHO RIO APATZINGAN	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	1,423,693	1,423,693	1,423,693	1,423,693	100%	0	0	0	COLECTOR			100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AV. LAZARO CARDENAS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0	COLECTOR	208		100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOS POTROS	6-APATZINGAN	LOS POTROS	RURAL	312,465	312,465	312,465	312,465	100%	0	0	0	RED	606		100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL. SE PAGO \$134,215.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, COL. LOS FRESNOS.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	79,850	78,702	78,702	78,702	100%	0	0	0	SUBCOLECTOR			100%	META: UN SISTEMA. INFORMACION PRELIMINAR
RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LAS CALLES PERON, KIWI, PINON Y CEREZA	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	770,796	770,796	770,796	770,796	100%	0	0	0	COLECTOR			100%	
CONSTRUCCION DE 50 M.L. DE MURO DE PIEDRA EN EL ARROYO DE AGUAS PLUVIALES	71-PURUJANDIRO	EL RODEO DE LAS ROSAS (LAS ROSAS)	RURAL	56,000	42,835	42,835	42,835	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	50	40	80%	REPORTE PRELIMNAR DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
COLECTOR PLUVIAL DEL TRAMO DE LAS CALLES DANIEL COMBONI, DON BOSCO BENJAMIN SANCHEZ DESEMBOCANDO EN RIO SAHUAYO	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	494,823	494,823	494,823	494,823	100%	0	0	0	COLECTOR			100%	ESTA OBRA SE COMENZO EN EL EJERCICIO 2008, REALIZANDO EL FINIQUITO EN EL EJERCICIO 2009.
CONSTRUCCION CANAL DE DESAGUE CALLE MATAMOROS	90-TINGAMBATO	SAN FRANCISCO PICHATARO (PICHATARO)	URBANO	57,365	57,365	57,365	57,365	100%	0	0	0	CANAL	110		100%	
ENCAUSE DE AGUAS PLUVIALES EN BASURERO MUNICIPAL	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	403,900	403,900	403,900	403,900	100%	0	0	0	RED	170		100%	
DRENAJE PLUVIAL	95-TOCUMBO	LA CALERA	RURAL	10,273	10,273	10,273	10,273	100%	0	0	0	COLECTOR	17		100%	
DRENAJE PLUVIAL (CUNETAS)	95-TOCUMBO	SANTA CLARA DE VALLADARES	URBANO	40,007	40,007	40,007	40,007	100%	0	0	0	CUNETAS	1		100%	
AMPLIACION AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL	17-CONTEPEC	CONTEPEC	URBANO	2,538,094	1,508,577	1,508,577	1,508,577	100%	0	0	0	COLECTOR	1,960	700	37%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	33-GABRIEL ZAMORA	EL ATUTO (TANQUESATUTO)	RURAL	16,815	16,815	16,815	16,815	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	60	60	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE SUPREMO TRIBUNAL DE ARI...	53-MORELIA	SAN ISIDRO ITZICUARO (SAN ISIDRO)	RURAL	50,000	50,000	50,000	49,939	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	60	60	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL	
APOYO PARA CONTINUACION DE LA RED DE DRENAJE	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 ALCANTARILLA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	
COLECTOR MARGINAL COMPLEMENTO PRIMERA ETAPA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	848,886	848,886	848,886	845,000	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	225	225	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. UNION EJIDAL ISAAC ARRIAGA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL	
COLECTOR PLUVIAL COMPLEMENTO PRIMERA ETAPA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	2,300,000	2,300,000	2,300,000	1,721,231	75%	0	0	0 METROS CUBICOS	225	225	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. NINO ARTILLERO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL	
AMPLIACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	7-APORO	APORO	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0 COLECTOR	494	494	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA COLECTOR PORQUE NO SE ENCONTRO LA ADECUADA QUE ES METROS LINEALES	
MANTENIMIENTO																
DESASOLVE VARIOS DRENAJES	38-HUETAMO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	236,130	236,130	0	236,130	100%	0	0	0 DESAZOLVE	1	1	100%		
DESASOLVE DE CANALES DEL MUNICIPIO	42-IXTLAN	IXTLAN DE LOS HERVORES	URBANO	100,000	12,380	12,380	12,380	100%	0	0	0 CANAL	1	1	100%		
ARREGLO DE REJILLA EN CALLE PUERTO ANGEL (ACCESO)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	76,236	76,236	76,236	63,392	83%	0	0	0 REJILLA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. MANUEL GARCIA PUEBLITA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES LA UNIDAD DE MEDIDA ES, OBRA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	
REHABILITACION																
REHABILITACION DE DRENAJE CALLE FCC. I MADERO	108-YURECUARO	YURECUARO	URBANO	38,025	32,200	32,200	32,200	100%	0	0	0 RED	1	1	100%		
REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE NURIO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	17,811	17,811	17,811	17,811	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	42	42	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUBICOS PORQUE NO SE ENCONTRO LA ADECUADA QUE ES METROS LINEALES	
LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	1,161,862	1,161,862	1,161,862	1,161,862	100%	0	0	0 CANAL	3	3	100%		
LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES	52-LAZARO CARDENAS	LAS GUACAMAYAS	URBANO	1,191,611	1,191,611	1,191,611	1,191,611	100%	0	0	0 CANAL	3	3	100%		
RECONSTRUCCION CANAL EN CAMPAMENTO OBRERO GUACAMAYAS	52-LAZARO CARDENAS	LAS GUACAMAYAS	URBANO	106,000	106,558	106,558	106,558	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	35	10	29%		
DESASOLVE RED AGUAS PLUVIALES PROL. V. CARRANZA	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	30,725	30,725	30,725	30,725	100%	0	0	0 DESAZOLVE	1	1	100%		
ALCANTARILLADO, BOCA D ETORMENTA EN CALLE FRANCISCO VILLA	68-PERIBAN	PERIBAN DE RAMOS	URBANO	44,672	44,672	44,672	44,672	100%	0	0	0 ALCANTARILLA	1	1	100%	LA BOCA DE TORMENTA SE REHABILITO, MEJORANDO SU ESTRUCTURA YA QUE SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA ISABEL, CO CUAL SE EVITAN PROBLEMAS DE CIRCULACION.	
REHAB. DE LA RED DRENAJE Y ADECUACION DE VERTEDOR GRAL.	75-LOS REYES	PAMATACUARO	URBANO	15,300	15,300	15,300	15,300	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE	
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ALCANTARILLAS EN CAMINO SUSUPUATO EL HONDABLE	81-SUSUPUATO	EL HONDABLE	RURAL	85,000	53,065	53,065	53,065	100%	0	0	0 ALCANTARILLA	3	3	100%	DATOS PRELIMINARES	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION																
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION	1-ACUITZIO	ACUITZIO DEL CANJE UNO	RURAL	1,830	1,830	1,830	1,830	100%	0	0	0 METRO LINEAL	7	7	100%	OBRA TERMINADA	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONST DRENAJE SANITARIO EN COL. FCO VILLA	1-ACUITZIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	63,953	63,953	63,953	63,953	100%	0	0	RED			100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES 2DA ETAPA	1-ACUITZIO	ACUITZIO DEL CANJE	URBANO	321,724	321,724	321,724	321,724	100%	0	0	COLECTOR	305	305	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CUTZARO	1-ACUITZIO	CUTZARO (CUZARO)	RURAL	28,435	28,435	28,435	28,435	100%	0	0	RED	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE DRENAJE	10-ARTEAGA	ESPINOSA	RURAL	35,608	35,608	35,608	35,608	100%	0	0	METRO LINEAL	280	280	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN AVE. LAZARO CARDENAS POR EL HOTEL MORA	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	11,200	11,200	11,200	11,200	100%	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN COLONIA SIGLO XXI	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	26,660	26,660	26,660	26,660	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO	102-URUJAPAN	URUJAPAN	URBANO	67,988	26,396	26,396	26,396	100%	0	0	METRO LINEAL	304	304	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	102-URUJAPAN	JUCUTACATO	RURAL	75,021	36,909	36,909	36,909	100%	0	0	METRO LINEAL	131	64	49%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	102-URUJAPAN	JUCUTACATO	RURAL	114,364	40,971	40,971	40,971	100%	0	0	METRO LINEAL	210	76	36%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	102-URUJAPAN	JUCUTACATO	RURAL	181,482	107,071	107,071	107,071	100%	0	0	METRO LINEAL	417	246	59%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	102-URUJAPAN	JUCUTACATO	RURAL	96,398	57,446	57,446	57,446	100%	0	0	METRO LINEAL	204	122	60%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	102-URUJAPAN	JUCUTACATO	RURAL	142,190	58,555	58,555	58,555	100%	0	0	METRO LINEAL	294	121	41%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	102-URUJAPAN	JICALÁN VIEJO (LA LAGUNA)	RURAL	121,495	78,019	78,019	78,019	100%	0	0	METRO LINEAL	150	83	55%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	102-URUJAPAN	URUJAPAN	URBANO	111,633	33,490	33,490	33,490	100%	0	0	METRO LINEAL	100	50	50%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	102-URUJAPAN	URUJAPAN	URBANO	181,655	144,740	144,740	144,740	100%	0	0	METRO LINEAL	103	82	80%	
RED DE DRENAJE SANITARIO	102-URUJAPAN	JICALÁN VIEJO (LA LAGUNA)	RURAL	37,662	29,177	29,177	29,177	100%	0	0	METRO LINEAL	86	66	77%	
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO	104-VILLAMAR	CERRITO COLORADO	RURAL	92,900	92,869	92,869	92,869	100%	0	0	RED	1	1	100%	
CONST. DE DRENAJE, LOC LOS MAGANA.	109-ZINAPARO	LOS MAGANA	RURAL	38,601	38,601	38,601	38,601	100%	0	0	METRO LINEAL	202	66	33%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE	110-ZINAPÉCUARO	EL JARAL (EL JARAL LAGUNILLAS)	RURAL	45,604	45,604	45,604	45,604	100%	0	0	METRO LINEAL	316	316	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE	110-ZINAPÉCUARO	SAN ILDEFONSO	RURAL	30,120	30,120	30,120	30,120	100%	0	0	0 METRO LINEAL	605	605	100%	
INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE COL. TIERRAS BLANCAS	110-ZINAPÉCUARO	ARARÓ	RURAL	26,718	26,718	26,718	26,718	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE 12"	112-ZITÁCUARO	LA PALMA	RURAL	24,000	9,384	9,384	9,384	100%	0	0	0 METRO LINEAL	35	14	39%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE 12"	112-ZITÁCUARO	LA PALMA	RURAL	24,000	9,384	9,384	9,384	100%	0	0	0 METRO LINEAL	35	14	39%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE 12" NICOLAS ROMERO DE LA 1 A. MZA. A LA 3A MZA.	112-ZITÁCUARO	EL CAMPAMENTO (6A. MZA. DE NICOLÁS ROMERO)	RURAL	457,820	372,520	372,520	372,520	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,100	902	82%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE 12" NICOLAS ROMERO DE LA 1 A. MZA. A LA 3A MZA.	112-ZITÁCUARO	EL CAMPAMENTO (6A. MZA. DE NICOLÁS ROMERO)	RURAL	457,820	372,520	372,520	372,520	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,100	902	82%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE 15" DE DIAMETRO CURUNGUEO RINCÓN DE CURUNGUEO	112-ZITÁCUARO	RINCÓN DE CURUNGUEO (2A. MZA. DE CURUNGUEO)	RURAL	361,998	303,338	303,338	303,338	100%	0	0	0 METRO LINEAL	550	462	84%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE 15" DE DIAMETRO CURUNGUEO RINCÓN DE CURUNGUEO	112-ZITÁCUARO	RINCÓN DE CURUNGUEO (2A. MZA. DE CURUNGUEO)	RURAL	361,998	303,338	303,338	303,338	100%	0	0	0 METRO LINEAL	550	462	84%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CONSTRUCCION DE DRENAJE PRIMERA ETAPA	112-ZITÁCUARO	SAN FRANCISCO CURUNGUEO (CURUNGUEO)	RURAL	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DESEMBOCADURA DE DRENAJE	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	MANCERA	RURAL	1,820	1,820	1,820	1,820	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	SAN MARTÍN	URBANO	6,479	6,479	6,479	6,479	100%	0	0	0 METRO LINEAL	54	54	100%	
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	105,313	105,313	105,313	105,313	100%	0	0	0 METRO LINEAL	175	175	100%	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO DE BUENAVISTA OBRA QUE BENEFICIARA A MAS DE 70 FAMILIAS, QUE NO CONTABAN CON EL SERVICIO DE DRENAJE.
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	2,630	2,630	2,630	2,630	100%	0	0	0 METRO LINEAL	35	35	100%	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE MIGUEL SILVA
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE	12-BUENAVISTA	CATALINAS (FRANCISCO VILLA)	RURAL	13,079	13,079	13,079	13,079	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	COSNTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CATALINAS
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA)	URBANO	55,055	55,055	55,055	55,055	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE HEQUINGAE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, CON UNA META DE 30 FAMILIAS BENEFICIADAS, CON EL SUMINISTRO DE ESTA OBRA, YA QUE LA QUE TENIAN ERA OBSOLETA.
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA)	URBANO	72,750	59,876	59,876	59,876	100%	0	0	0 METRO LINEAL	220	220	100%	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ATRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE FELIPE CARRILLO PUERTO, CON UN BENEFICIO DE 22 FAMILIAS, QUE NO CONTABAN CON EL SERVICIO DE DRENAJE.
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA)	URBANO	97,000	96,831	96,831	96,831	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE HARAMEN ORIENTE, DANDO COMO BENEFICIO DEL SERVICIO A 40 FAMILIAS QUE CONTABAN CON EL SERVICIO PERO ERA OBSOLETO.
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA)	URBANO	83,402	83,402	83,402	83,402	100%	0	0	0 METRO LINEAL	170	170	100%	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE FELIPE CARRILLO PUERTO CON UN BENEFICIO DE 40 FAMILIAS.
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE	12-BUENAVISTA	PIZANDARO	RURAL	224,000	232,859	232,859	232,859	100%	0	0	0 METRO LINEAL	400	400	100%	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE REVOLUCION DE PINZANDARO, RESULTANDO COMO BENEFICIADOS MAS DE 70 FAMILIAS QUE CARECIAN DEL SERVICIO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE	12-BUENAVISTA	SANTA ANA AMATLAN (SANTA ANA)	URBANO	94,575	144,303	144,303	144,303	100%	0	0	0 METRO LINEAL	195	195	100%	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE J. TRINIDAD VILLAGOMEZ DE SANTA ANA AMATLAN, RESULTANDO COMO BENEFICIADOS MAS DE 100 FAMILIAS QUE NO CONTABAN CON EL SERVICIO. EL GASTO FUE MAYOR PORQUE SE UTILIZO MAQUINARIA RENTADA.
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE	12-BUENAVISTA	SANTA ANA AMATLAN (SANTA ANA)	URBANO	21,612	21,612	21,612	21,612	100%	0	0	0 METRO LINEAL	95	95	100%	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE PIEDRAS NEGRAS DE SANTA ANA AMATLAN.
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE	12-BUENAVISTA	SANTA ANA AMATLAN (SANTA ANA)	URBANO	17,210	17,210	17,210	17,210	100%	0	0	0 METRO LINEAL	132	132	100%	CONSTRUCCION DE UNA LINEA DE DRENAJE DE LA CALLE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 1ER ETAPA	13-CARACUARO	PASO DE NUNEZ (BUENAVISTA)	RURAL	42,500	42,500	42,500	42,500	100%	0	0	0 METRO LINEAL	526	526	100%	LOS DATOS QUE SE PRESENTAN SON DE UN CIERRE PREVIO YA QUE NO SE HA HECHO EL DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	14-COAHUAYANA	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (EL CAMALOTE)	RURAL	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD. ES UNA OBRA CONVENIDA CON EL ESTADO Y LA FEDERACION. APORTANDO EL MUNICIPIO 450,000.00 EL ESTADO 450,000.00 Y LA FEDERACION EL RESTO CON EL PROGRAMA PROSSAPI
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2ª ETAPA EN LAREDO	16-COENEEO	LAREDO	RURAL	987,500	987,500	987,500	987,500	100%	0	0	0 OBRA	1	1	85%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES UN SISTEMA, SE TRATA DE UNA OBRA CONVENIDA CON EL CEAC UIEN ESTA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA.
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ª ETAPA EN LA CONSTITUCION	16-COENEEO	LA CONSTITUCION	RURAL	100,005	100,005	100,005	100,005	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,260	1,260	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO	17-CONTEPEC	CONTEPEC	URBANO	9,500	9,415	9,415	9,415	100%	0	0	0 METRO LINEAL	120	120	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE EN PRIVADA MIGUEL HIDALGO	17-CONTEPEC	BUENAVISTA	RURAL	6,120	6,120	6,120	6,120	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	18-COPANDARO	EL NISPO	RURAL	19,387	19,387	19,387	19,387	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ENTRONQUE DE DESCARGAS SANITARIAS AL COLECTOR	19-COTIJA	COTIJA DE LA PAZ	URBANO	110,553	110,553	110,553	110,553	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
COLECTOR PIE DE LA CUESTA AGUILILLA	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CODECOS) EN EL AGUAJE	2-AGUILILLA	BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE)	URBANO	79,552	79,552	79,552	79,552	100%	0	0	0 METRO LINEAL	60	60	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DEL EMISOR	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	1,049	1,049	1,049	1,049	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2	2	100%	OBRA TERMINADA
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO E LA COLONIA LA PAZ, TERCERA ETAPA	2-AGUILILLA	COLONIA LA PAZ (CRUCERO DE DOS AGUAS)	RURAL	58,266	58,266	58,266	58,266	100%	0	0	0 METRO LINEAL	50	50	100%	OBRA TERMINADA
RED DE DRENAJE LA PAZ SEGUNDA ETAPA	2-AGUILILLA	LAS CRUCITAS	RURAL	1,408	1,408	1,408	1,408	100%	0	0	0 METRO LINEAL	80	80	100%	OBRA TERMINADA
6102-4 PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EL RODEO	2-AGUILILLA	EL RODEO	RURAL	17,077	17,077	17,077	17,077	100%	0	0	0 COLECTOR	1	1	100%	OBRA TERMINADA
6102-9 COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CALZADA 18 DE MARZO	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	68,559	68,559	68,559	68,559	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	OBRA TERMINADA
DRENAJE DE LAS COLONIAS DE SAN LORENZO	21-CHARAPAN	CHARAPAN	URBANO	1,675,000	1,675,000	1,675,000	1,675,000	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
RED CALLE VAZCO DE QUIROGA	21-CHARAPAN	CHARAPAN	URBANO	212,087	212,087	212,087	212,087	100%	0	0	0	METRO LINEAL						
ALCANTARILLADO SANITARIO	22-CHARO	UNIÓN DE PROGRESO (LOMAS DE IRAPEO)	RURAL	111,100	111,100	111,100	111,100	100%	0	0	0	RED						
ALCANTARILLADO SANITARIO	22-CHARO	ZURUMBENEO	RURAL	96,849	96,849	96,849	96,849	100%	0	0	0	RED						
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	22-CHARO	SANTA MÓNICA	RURAL	351,236	351,236	351,236	351,236	100%	0	0	0	RED						
CODECOS OBRAS DE DRENAJE EN LAS 6 COMUNIDADES 150 ML EN CADA UNA	23-CHAVINDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	256,017	256,017	256,017	256,017	100%	0	0	0	OBRA	6		6	100%	ESTE RUBRO CONSTA DE 6 OBRAS DE DRENAJE DE 150 ML CADA UNA EN LAS 6 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO ESTE RECURSO ES LA APORTACION MUNICIPAL PARA ESTAS OBRAS.	
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DESCARGA DE LA CALLE GALEANA AL RIO ENCINILLAS	23-CHAVINDA	CHAVINDA	URBANO	233,216	233,216	233,216	233,216	100%	0	0	0	COLECTOR					100%	EL COLECTOR DESWCARGARA TODA LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SIRVE A 3600 PERSONAS Y TIENE UNA LONGITUD DE 900 MTS
REHABILITACION DE DRENAJES, DRENES Y CUNETAS,1 EL TEPEHUAJE	23-CHAVINDA	EL TEPEHUAJE	RURAL	210,953	210,953	210,953	210,953	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,500		1,000	67%	SE PROGRAMARON RECURSOS PARA ATENDER A VARIAS COMUNIDADES. SE EJECUTO LA PRIMERA OBRA DE DRENAJE AL 100%	
INTR. ALCANT. SANIT. CALLE INDEPENDENCIA DE TANACO	24-CHERAN	TANACO	URBANO	85,936	85,936	85,936	85,936	100%	0	0	0	OBRA					100%	
INTRODUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PENSADOR MEXICANO	24-CHERAN	CHERAN UNO	RURAL	188,203	188,203	188,203	188,203	100%	0	0	0	OBRA					100%	
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 5 DE MAYO DE TANACO	24-CHERAN	TANACO	URBANO	36,252	36,252	36,252	36,252	100%	0	0	0	OBRA					100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR MUNICIPAL CANADA DE LOS ONCE PUEBLOS (PRIMERA ETAPA)	25-CHILCHOTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%	0	0	0	COLECTOR					100%	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	26-CHINICUILA	TEHUANTEPEC	RURAL	315,000	315,000	315,000	315,000	100%	0	0	0	OBRA					100%	
CONSTRUYCCION DE DRENAJE SANITARIO	27-CHUCANDIRO	EL JACAL (MEZQUITERA)	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	521		521	100%		
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GABRIEL PASTOR	3-ALVARO OBREGÓN	FELIPE CARRILLO PUERTO (CARRILLO PUERTO)	RURAL	42,431	42,431	42,431	42,431	100%	0	0	0	METRO LINEAL	270		270	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y FINANCIERO	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	17,009	17,009	17,009	21,340	125%	0	0	0	METRO LINEAL	66		66	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y FINANCIERO	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA CRUZ	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	22,332	22,332	22,332	36,662	164%	0	0	0	METRO LINEAL	90		90	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y FINANCIERO	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EN CALLE SINOMBRE DEL POZOS DE LA GRAVA	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	90,000	90,000	90,000	31,131	35%	0	0	0	METRO LINEAL	175		10	6%	OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TEPEYAC	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	70,000	70,000	70,000	46,706	67%	0	0	0	METRO LINEAL	220		10	5%	OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO	
CONSTRUCCION DE SISTEMA (LINEA) DE DRENAJE EN CALLE SIN, PARALELA A CARRETERA MORELIA-ZINAPECUARO	3-ALVARO OBREGÓN	TZINTZIMEO	RURAL	61,567	61,567	61,567	46,604	81%	0	0	0	METRO LINEAL	300		250	83%	OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE SUAREZ	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN UNO	RURAL	24,175	24,175	24,175	25,555	106%	0	0	0 METRO LINEAL	80	80	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y FINANCIERO ALVARO OBREGON UNO SE REFIERE A LA LOCALIDAD DE SINGUIO
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO CHAVOLLA	30-ECUANDUREO	QUIRINGUICHARO (LA HACIENDA)	URBANO	374,784	374,784	374,784	374,784	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,186	1,186	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EJIDO PIEDRA LARGA LA VENTA	31-EPITACIO HUERTA	EL PINTO (EJIDO PIEDRA LARGA)	RURAL	888,880	888,880	888,880	888,880	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA E INAUGURADA
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EX HDA. SALITRILLO	31-EPITACIO HUERTA	EX-HACIENDA SALITRILLO	RURAL	187,572	187,572	187,572	187,572	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	34-HIDALGO	COLONIA MATA DE PINOS	RURAL	156,393	156,393	156,393	156,393	100%	0	0	0 METRO LINEAL	649	649	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	34-HIDALGO	SAN BARTOLO CUITAREO (CUITAREO)	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	4,980	4,980	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE HIDALGO, COL. LA REGADERA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	159,120	159,120	159,120	159,120	100%	0	0	0 METRO LINEAL	146	146	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL BOSQUE	34-HIDALGO	AGOSTITLAN	URBANO	40,000	33,652	33,652	33,652	100%	0	0	0 OBRA	1	1	95%	REPROGRAMAR 6 MIL 348 PESOS 45 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR	34-HIDALGO	JOSE MARIA MORELOS (ZIRIPEO)	RURAL	317,610	317,610	317,610	317,610	100%	0	0	0 METRO LINEAL	884	884	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE FABRICA LA VIRGEN	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	151,306	151,306	151,306	151,306	100%	0	0	0 METRO LINEAL	65	65	100%	
CONSTRUCCION DE LA 1A. ETAPA DE LA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIAMANTE, COL. LOS TIZATES	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	317,250	214,564	214,564	214,564	100%	0	0	0 METRO LINEAL	260	260	100%	REPROGRAMAR 102 MIL 686 PESOS 44 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL, YA QUE EL CONTRATISTA NO SE PRESENTÓ A COBRAR.
CONSTRUCCION 3A. ETAPA DE LOS COLECTORES	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	EN EL AVANCE FISICO NO SE REPORTA PORQUE LA OBRA LA VA HA REALIZAR EL CEAGC
CONTINUACION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA EN LA COMUNIDAD	34-HIDALGO	SAN JOSÉ IRAPEO (LA CASA DEL PADRE)	RURAL	42,000	35,723	35,723	35,723	100%	0	0	0 METRO LINEAL	298	292	98%	REPROGRAMAR 6 MIL 276 PESOS 68 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010
INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE SIN NOMBRE, COL. LOS PINOS.	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	129,107	129,107	129,107	129,107	100%	0	0	0 METRO LINEAL	170	170	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	34-HIDALGO	SAN MATÍAS GRANDE (SAN MATÍAS)	URBANO	29,862	29,862	29,862	29,862	100%	0	0	0 METRO LINEAL	210	210	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA MANZANA ORIENTE	34-HIDALGO	TIERRAS COLORADAS	RURAL	10,738	10,738	10,738	10,738	100%	0	0	0 METRO LINEAL	192	192	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA UNIDAD MÉDICA PONIENTE	34-HIDALGO	SAN MATÍAS GRANDE (SAN MATÍAS)	URBANO	28,570	28,570	28,570	28,570	100%	0	0	0 METRO LINEAL	154	154	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO	34-HIDALGO	EL CORTIJO	RURAL	37,965	37,965	37,965	37,965	100%	0	0	0 METRO LINEAL	769	769	100%	
SUMINISTRO DE TUBOS DE CONCRETO DE 10 PULGADAS PARA LA CONTINUACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA MANZANA PONIENTE	34-HIDALGO	TIERRAS COLORADAS (SAN PEDRO)	RURAL	18,961	18,961	18,961	18,961	100%	0	0	0 METRO LINEAL	532	532	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	34-HIDALGO	LA CUADRILLA (LOS CAPULINES)	RURAL	15,000	12,976	12,976	12,976	100%	0	0	0 METRO LINEAL	125	125	100%	11 REPROGRAMA 2 MIL 24 PESOS 50 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010.
TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL ROSARIO	34-HIDALGO	EL CHAPARRO	RURAL	50,000	9,310	9,310	9,310	100%	0	0	0 METRO LINEAL	177	18	10%	
AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COLONIA EL CERRITO	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	45,000	40,468	40,468	40,468	100%	0	0	0 METRO LINEAL	128	128	100%	ESTA OBRA SE LLEVO A CABO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE A LA FECHA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. BENEFICIANDO A 48 PERSONAS.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA	36-HUANDACAREO	SAN CRISTOBAL	RURAL	242,733	148,262	148,262	148,262	100%	0	0	0 METRO LINEAL	443	4,425	1000%	DIO INICIO LA OBRA CONST. DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL, BENEFICIANDO A 47 PERSONAS
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	37-HUANIQUEO	PUERTA DE JARIPITIRO (LA PUERTA)	RURAL	24,145	24,145	24,145	24,145	100%	0	0	0 METRO LINEAL	80	80	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROL. HEROES DE NACOZARI	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	30,000	28,398	28,398	28,398	100%	0	0	0 METRO LINEAL	120	120	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LA COLINA SAN JUAN	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	60	60	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	2,000,000	791,128	791,128	791,128	100%	0	0	0 OBRA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
CONST. DRENAJE SAN MIGUEL ARCANGEL	38-HUETAMO	CUTZIO	RURAL	40,791	40,791	0	40,791	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	DATOS PREVIOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE JOSE TORRES	38-HUETAMO	HUETAMO DE NÚÑEZ	URBANO	45,769	45,769	45,769	45,769	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	DATOS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION COLECTOR DRENAJE ARROYO MANANTIALES DE CAHUARO	38-HUETAMO	HUETAMO DE NÚÑEZ	URBANO	1,164,963	1,164,963	500,000	1,164,963	100%	0	0	0 COLECTOR	1	1	100%	
DRENAJE SANITARIOS COLONIA PUERTA DE FIERRO	38-HUETAMO	HUETAMO DE NÚÑEZ	URBANO	71,150	71,150	71,150	71,150	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	DATOS PREVIOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	38-HUETAMO	HUETAMO DE NÚÑEZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 COLECTOR	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE	39-HUIRAMBA	HUIRAMBA	URBANO	362,897	362,897	362,897	362,897	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COL. MIGUEL HIDALGO	40-INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	URBANO	139,646	139,646	139,646	139,646	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	13,052	13,052	13,052	13,052	100%	13,052	13,052	0 METRO LINEAL	13,052	13,052	100%	
CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE RED DE DRENAJE	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	1,014,000	1,014,000	1,014,000	1,014,000	100%	1,014,000	1,014,000	0 METRO LINEAL	1,014,000	1,014,000	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL SALITRE CAMINO	41-IRIMBO	EL SALITRE	RURAL	17,254	17,254	17,254	17,254	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL FRACCIONAMINETO ELEAZAR VILLEGAS	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	13,052	13,052	13,052	13,052	100%	0	0	0 METRO LINEAL	162	162	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
LINEA DE DRENAJE	41-RIMBO	SAN JOSÉ DE MAGALLANES (MAGALLANES)	RURAL	4,100	4,100	4,100	4,100	100%	4,100	4,100	METRO LINEAL	4,100	4,100	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE RUBEN VENTURA	42-IXTLÁN	EL VALENCIANO	RURAL	70,000	40,850	40,850	40,850	100%	0	0	METRO LINEAL	508	508	100%	
construccion de boca de tormenta en calle las flores	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	12,000	10,915	12,000	10,915	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	46-JUAREZ	OROCUÍN DE SERDAN	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	METRO LINEAL	50	50	100%	
CONSTRUCCION RED DE DRENAJE "LA MANDARINERA"	47-JUNGAPEO	JUNGAPEO DE JUAREZ	URBANO	93,560	69,600	69,600	69,600	100%	0	0	RED	1	1	85%	ESTA INFORMACION ES PREVIA
PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE RED SANITARIA, COLONIA LA JOYA	48-MADERO	VILLA MADERO	URBANO	86,882	86,882	86,882	86,882	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES PROYECTO EJECUTIVO, COMO DICHO CONCEPTO NO SE ENCONTRABA SE LE OTORGO OBRA.
PROYECTO RED SANITARIA, DE LA COLONIA DEL ASERRADERO	48-MADERO	VILLA MADERO	URBANO	177,744	177,744	177,744	177,744	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES PROYECTO, COMO DICHO CONCEPTO NO SE ENCONTRABA SE LE OTORGO OBRA.
CONSTRUCCION DE COLECTOR COLONIA 5 DE MAYO	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	122,769	122,769	122,769	122,769	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR ES EN LA COLONIA 5 DE MAYO DE MARAVATIO MICHOACAN.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	50-MARAVATIO	POMOQUITA	RURAL	2,219,826	2,219,826	2,219,826	2,219,826	100%	0	0	METRO LINEAL	2,729	2,729	100%	ES CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 45 CMS. DE DIAMETRO COL. SAN ISIDRO	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	113,734	113,734	113,734	113,734	100%	0	0	METRO LINEAL	712	712	100%	LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE MARAVATIO.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL RASTRO MUNICIPAL	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	METRO LINEAL	59	59	100%	LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO ES EN EL RASTRO MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 32 PREPARATORIA HNOS. LOPEZ RAYON E ICTAMI. PRIMERA ETAPA	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	1,164,970	1,164,970	1,164,970	1,164,970	100%	0	0	METRO LINEAL	971	971	100%	LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO ES LA ESC. SEC. TEC. NO. 32, PREPARATORIA HERMANOS LOPEZ RAYON, E ICTAMI. PRIMERA ETAPA DE LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO, QUE NO APARECE EN LA BASE DE DATOS DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN.
CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA COLECTOR AL HOSPITAL REGIONAL	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	4,299,457	4,299,457	1,716,938	1,716,938	40%	0	0	METRO LINEAL	2,046	2,046	100%	ES CONSTRUCCION DE UNA SEGUNDA ETAPA.
CONSTRUCCIONB DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO.	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	144,022	144,022	43,022	43,022	30%	0	0	OBRA	2	2	100%	ES CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO, MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN, QUE NO APARECE EN LA BASE DE DATOS DE LOCALIDADES DE MARAVATIO MICHOACAN.
ALCANTARILLADO SANIT. COL.VILLA JARDIN	52-LÁZARO CÁRDENAS	BUENOS AIRES	URBANO	725,013	725,013	725,013	725,013	100%	0	0	METRO LINEAL	1,250	1,250	100%	AVANCE FISICO ES EN METROS CUADRADOS
COLECTOR AV.MELCHOR OCAMPO GLORIETA LAS TORRES	52-LÁZARO CÁRDENAS	CIUDAD LAZARO CÁRDENAS	URBANO	734,273	734,273	734,273	734,273	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	
COLECTOR LUCIO CABANAS	52-LÁZARO CÁRDENAS	CIUDAD LAZARO CÁRDENAS	URBANO	938,929	938,929	938,929	938,929	100%	0	0	METRO LINEAL	800	800	100%	
CONSTRUCCION COLECTOR ACALPICAN DE MORELOS	52-LÁZARO CÁRDENAS	ACALPICAN DE MORELOS	RURAL	1,031,873	1,031,873	1,031,873	1,031,873	100%	0	0	METRO LINEAL	3,049	3,049	100%	
RED DE ACANTARILLADO SANIT.COL.LOS GIRASOLES	52-LÁZARO CÁRDENAS	LAS GUACAMAYAS	URBANO	725,013	725,013	725,013	725,013	100%	0	0	METRO LINEAL	1,300	1,300	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA COL. MIRADOR DEL PONIENTE	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	195,682	195,682	195,682	157,102	80%	0	0	0 METRO LINEAL	512	512	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MIRADOR DEL PONIENTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE PASEO DEL ARROYO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	199,843	199,843	199,843	173,782	87%	0	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. EJIDAL TRES PUENTES Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GUERRERO NORTE Y NARCIZO MENDOZA	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	85,645	85,645	85,645	85,645	100%	0	0	0 METRO LINEAL	180	180	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GUERRERO NORTE Y NARCIZO MENDOZA	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	85,645	85,645	85,645	85,645	100%	0	0	0 METRO LINEAL	180	180	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. VILLAS DE GPE.	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 RED	1	1	95%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. VILLAS DE GPE.	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 RED	1	1	95%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO RUMBO AL PANTEON	54-MORELOS	SAN NICOLAS TUMBASTATIRO (CAÑADA DE ABAJO)	RURAL	87,981	87,981	87,981	87,981	100%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO RUMBO AL PANTEON	54-MORELOS	SAN NICOLAS TUMBASTATIRO (CAÑADA DE ABAJO)	RURAL	87,981	87,981	87,981	87,981	100%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. PARAISO	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	975,667	975,667	975,667	975,667	100%	0	0	0 OBRA	1	1	90%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. PARAISO	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	975,667	975,667	975,667	975,667	100%	0	0	0 OBRA	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1RA. ETAPA)	56-NAHUATZEN	SEVINA	URBANO	525,000	525,000	525,000	525,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,350	1,350	100%	ESTA OBRA EN CONVENIDA CON CEAC Y CDI, MISMA QUE LA APORTACION DEL F-III
ELABOR. D EPROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	1,626,675	1,626,675	1,626,675	1,626,675	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR EMISOR	57-NOCUPE'ARO	NOCUPE'ARO DE MORELOS	URBANO	430,407	430,407	430,407	430,407	100%	0	0	0 METRO LINEAL	815	815	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACION ARTEAGA DE LA COLONIA LAZARO C.	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO	URBANO	25,000	24,440	24,440	24,440	100%	0	0	0 METRO LINEAL	54	54	100%	INFORMACION PREVIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
INTRODUCCION RED DE DRENAJE EN AV. ITURBIDE/CALLE ERENDIRA Y LINDAVISTA	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO	URBANO	32,300	32,282	32,282	32,282	100%	0	0	0 METRO LINEAL	118	118	100%	INFORMACION PREVIAL AL CIERRE ANUAL DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CONSTITUYENTES, COL. 22 DE OCTUBRE	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	62,800	62,800	62,800	62,800	100%	0	0	0 METRO LINEAL	390	390	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 22 DE OCTUBRE, COL. VARIAS	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	998,920	998,920	998,920	998,920	100%	0	0	0 METRO LINEAL	3,209	3,209	100%	SE PAGO \$407,543.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO DE SESNA, COL. PALMIRA	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	122,826	122,826	122,826	122,826	100%	0	0	0 METRO LINEAL	210	210	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CANDIDO NAVARRO, COL. PRADERA	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	27,068	27,068	27,068	27,068	100%	0	0	0 METRO LINEAL	371	371	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE COL. LOMAS DE PALMIRA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	119,478	119,478	119,478	119,478	100%	0	0	0 METRO LINEAL	110	110	100%	SE PAGO \$83,478.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE S/N. COL. AMPLIACION VARILLERO	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	133,588	133,588	133,588	133,588	100%	0	0	0 METRO LINEAL	487	487	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CLLE FRANCISCO MARQUEZ, COL. LOS ARQUITOS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	3,900	3,900	3,900	3,900	100%	0	0	0 METRO LINEAL	522	522	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, COL. LEONA VICARIO	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	165,050	165,050	165,050	165,050	100%	0	0	0 METRO LINEAL	831	831	100%	SE PAGO \$120,530.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA, COL. EL TAREPE	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	355,767	355,767	355,767	355,767	100%	0	0	0 METRO LINEAL	900	900	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA, COL. EL TAREPE	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	319,827	319,827	319,827	319,827	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILL, COL. LAZARO CARDENAS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	120,337	120,337	120,337	120,337	100%	0	0	0 METRO LINEAL	490	490	100%	SE PAGO \$57,337.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOMA DE LOS HOYOS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	7,342	7,342	100%	
DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LUCIO BLANCO, COL. MORELOS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	142,475	142,475	142,475	142,475	100%	0	0	0 METRO LINEAL	800	800	100%	SE PAGO \$70,657.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ART. 27, COL. BABILONIA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	28,212	28,212	28,212	28,212	100%	0	0	0 METRO LINEAL	70	70	100%	
DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO J. MUJICA, COL. 22 DE OCTUBRE	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	142,206	142,206	142,206	142,206	100%	0	0	0 METRO LINEAL	682	682	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA LA CUESTA	60-NUMARAN	NUMARAN	URBANO	10,523	10,523	10,523	10,523	100%	0	0	0 METRO LINEAL	85	85	100%	
DRENAJE SANITARIO CALLE BELENES	60-NUMARAN	NUMARAN	URBANO	10,042	10,042	10,042	10,042	100%	0	0	0 METRO LINEAL	83	83	100%	
DRENAJE SANITARIO EN CALLE RODOLFO FIERRO	60-NUMARAN	NUMARAN	URBANO	36,353	36,353	36,353	36,353	100%	0	0	0 METRO LINEAL	55	55	100%	
DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	60-NUMARAN	NUMARAN	URBANO	261,474	261,474	261,474	261,474	100%	0	0	0 METRO LINEAL	250	250	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA	61-OCAMPO	EL SOLDADO ANONIMO	RURAL	724,898	724,898	724,898	724,898	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TORRECITAS	62-PAJACUARAN	PAJACUARAN	URBANO	12,000	10,309	10,309	10,309	100%	0	0	0 METRO LINEAL	80	80	100%	
APORTACION PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	63-PANINDICUARO	LA LUZ	RURAL	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	0 COLECTOR	1	1	100%	
APORTACION PARALA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED DE ATRIEJAS COLECTOR ESTRUCTURA DE DESCARGA LETRERO INFOMRATIVO OPERACION Y PUESTA EN MARCHA	63-PANINDICUARO	LA CAÑADA	RURAL	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	0 COLECTOR	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE DEL ARROYITO Y MARTIN CARRERA	63-PANINDICUARO	CURIMEO	RURAL	60,730	60,730	60,730	60,730	100%	0	0	RED					
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	63-PANINDICUARO	PANINDICUARO DOS	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	COLECTOR					
CONSTRUCCION DE CANAL DERIVADOR	63-PANINDICUARO	PANINDICUARO	URBANO	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	COLECTOR					
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO LADGOS CHAZARO	63-PANINDICUARO	CURIMEO	RURAL	38,475	38,475	38,475	38,475	100%	0	0	RED					
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE ROGUE GONZALEZ GARZA Y PASCUAL ORTIZ RUBIO	63-PANINDICUARO	CURIMEO	RURAL	203,778	203,778	203,778	203,778	100%	0	0	RED					
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE EX HACIENDA DE CURIMEO	63-PANINDICUARO	EX-HACIENDA DE CURIMEO	RURAL	180,891	180,891	180,891	180,891	100%	0	0	OBRA					
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL DRENAJE EN LA TENENCIA DE CURIMEO	63-PANINDICUARO	CURIMEO	RURAL	2,214	2,214	2,214	2,214	100%	0	0	RED					
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA (PRIMERA ETAPA)	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	348,938	348,938	348,938	348,938	100%	0	0	OBRA					
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	271,717	271,717	271,717	271,717	100%	0	0	METRO LINEAL	475		475	100%	
CONSTRUCCION DE LINA SANITARIA CALLE BUGAMBILIAS	70-PURÉPERO	VILLA MENDOZA	RURAL	73,949	24,331	24,331	24,331	100%	0	0	OBRA				ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD	
CONSTRUCCION DE LINEA SANITARIA EN LA CALLE SAN MIGUEL Y SAN RAFAEL	70-PURÉPERO	PURÉPERO DE ECHAIZ	URBANO	93,900	61,188	61,188	61,188	100%	0	0	OBRA				LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD	
CONSTRUCCION DE LINEA SANITARIA Y COLECTORA PARA DOTAR DE SERVICIO A ZONA FALTANTE COLONIA LAZARO CARDENAS	70-PURÉPERO	PURÉPERO DE ECHAIZ	URBANO	136,155	87,036	87,036	87,036	100%	0	0	OBRA				LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD.	
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN ARROYO DE AGUAS EN LA CALLE FCO ORTIZ R / LAZARO CARD Y FLORENCIO GONZALEZ	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	476,920	476,920	476,920	476,920	100%	0	0	OBRA				90%	INFORMACION PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE ENLÓSAM. DE ARROYO DE AGUAS EN LA CALLE FCO ORTIZ ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y AGUSTIN ARRIAGA RIVERA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	481,201	481,201	481,201	481,201	100%	0	0	OBRA				100%	
INTRODUCCION DE 150 ML DE RED DE DRENAJE CALLE SANCHEZ TAGLE COL. VENTURA PUENTE	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	32,840	32,840	32,840	32,840	100%	0	0	METRO LINEAL	150		135	90%	INFORMACION PRELIMINAR DEL CIERRE DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009
INTRODUCCION DE 62 M.L. DE RED DE DRENAJE, EN LA CALLE PRINCIPAL	71-PURUANDIRO	CHAMACUERO	RURAL	6,993	6,993	6,993	6,993	100%	0	0	METRO LINEAL	62		62	100%	INFORMACION PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
INTRODUCCION DE 225 ML DE RED DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBO DE CEMENTO DE 24" SOBRE EL BOULEVARD ENTRE LA CALLE ANA MARIA GALLAGA Y EL ARROYO DE LA PREPA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	92,472	84,007	84,007	84,007	100%	0	0	METRO LINEAL	225		225	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
INTRODUCCION DE 775 ML DE RED DE DRENAJE EN EL FRACC. LINDA VISTA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	225,155	217,155	217,155	217,155	100%	0	0	METRO LINEAL	775		775	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE MIGUEL HIDALGO	72-QUERENDARO	PUEBLO VIEJO	RURAL	162,500	110,572	110,572	110,572	100%	0	0	METRO LINEAL	1,950		1,950	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE DRENAJE OJO E AGUA GRNADE	72-QUERENDARO	OJO DE AGUA GRANDE	RURAL	700,000	66,530	66,530	66,530	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,950	185	9%	
DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE	73-QUIROGA	CARINGARO	RURAL	22,721	22,721	22,721	22,721	100%	0	0	0 METRO LINEAL	63	63	100%	
RECUBRIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ARROYO SIN NOMBRE ENTER LAS CALLES DE GUADALUPE VICTORIA Y VASCO DE QUIROGA	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	3,651,346	3,651,346	3,651,346	3,651,346	100%	0	0	0 COLECTOR	1	1	100%	
RED DE DRENAJE EN C FRACCIONAMIENTO CERRO AZUL	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	50,998	50,998	50,998	50,998	100%	0	0	0 METRO LINEAL	54	54	100%	
RED DE DRENAJE EN CALLE CERRADA DE ALAMO	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	35,067	35,067	35,067	35,067	100%	0	0	0 METRO LINEAL	56	56	100%	
RED DE DRENAJE EN CALLE COLEGIO MILITAR	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	373,933	373,933	373,933	373,933	100%	0	0	0 METRO LINEAL	305	305	100%	
RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE	73-QUIROGA	ATZIMBO	RURAL	29,460	29,460	29,460	29,460	100%	0	0	0 METRO LINEAL	45	45	100%	
RED DE DRENAJE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	73-QUIROGA	SAN ANDRES ZIRONDARO	URBANO	169,078	169,078	169,078	169,078	100%	0	0	0 METRO LINEAL	217	217	100%	
RED DE DRENAJE EN CERRADA BERRIOZABAL	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	24,856	24,856	24,856	24,856	100%	0	0	0 METRO LINEAL	46	46	100%	
RED DE DRENAJE PRIVADA JUSTO SIERRA	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	52,465	52,465	52,465	52,465	100%	0	0	0 METRO LINEAL	42	42	100%	
RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE SALVADOR GASCA	73-QUIROGA	SAN JERONIMO PURENCHECUARO	RURAL	9,490	9,490	9,490	9,490	100%	0	0	0 METRO LINEAL	25	25	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGAPITO PEREZ	74-COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	URBANO	93,048	93,048	93,048	93,048	100%	0	0	0 METRO LINEAL	520	520	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	74-COJUMATLAN DE REGULES	PUERTO DE LEÓN	RURAL	15,300	15,300	15,300	15,300	100%	0	0	0 METRO LINEAL	104	104	100%	EN LA META SE TRATA DE 103.60 ML DE DRENAJE Y 650.76 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE GUERRERO	77-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	88,823	88,823	88,823	88,823	100%	0	0	0 METRO LINEAL	185	185	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	77-SAN LUCAS	TACUPA	RURAL	88,182	88,182	88,182	88,182	100%	0	0	0 METRO LINEAL	185	185	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE CARRETERA SAN LUCAS -CD. ALTAMIRANO	77-SAN LUCAS	VICENTE RIVA PALACIO (RIVA PALACIO)	URBANO	192,492	178,730	178,730	178,730	100%	0	0	0 METRO LINEAL	422	422	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. 2 DE OCT EL TRAMO 0*800 CIRCUITO	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	189,000	189,000	189,000	188,927	100%	0	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 10" POTZUNDAREO	78-SANTA ANA MAYA	POTZUNDAREO (POSUNDAREO)	RURAL	76,000	76,000	76,000	70,680	91%	0	0	0 METRO LINEAL	120	109	91%	
INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE PROL. FRANCISCO. I. MADERO SAM	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	53,876	53,876	53,876	29,148	54%	0	0	0 METRO LINEAL	60	32	54%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 INTRODUCCION DE DRENAJE DETRAS DE LA SECUNDARIA SAN RAFAEL	78-SANTA ANA MAYA	SAN RAFAEL DEL CARRIZAL (SAN RAFAEL)	RURAL	175,269	175,269	175,269	107,178	61%	0	0	0 METRO LINEAL	190	116	61%	
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE CORREGIDORA	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	71,760	71,760	71,760	38,812	54%	0	0	0 METRO LINEAL	147	80	54%	
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	34,320	34,320	34,320	34,320	100%	0	0	0 METRO LINEAL	170	170	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE JOYAS BAJAS	82-TACAMBARO	LAS JOYAS (EL POBLADO)	RURAL	860,000	860,000	860,000	860,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,974	2,974	100%	
DRENAJE Y ALCANTARILLADO CALLE DOS	82-TACAMBARO	SAN MIGUEL TAMACUARO	RURAL	235,410	235,410	235,410	235,410	100%	0	0	0 METRO LINEAL	864	864	100%	
DRENAJE Y ALCANTARILLADO CALLE TRES	82-TACAMBARO	SAN MIGUEL TAMACUARO	RURAL	132,550	132,550	132,550	132,550	100%	0	0	0 METRO LINEAL	294	294	100%	
DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CALLE UNO	82-TACAMBARO	SAN MIGUEL TAMACUARO	RURAL	92,455	92,455	92,455	92,455	100%	0	0	0 METRO LINEAL	94	94	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE AILES	82-TACAMBARO	YORICOSTIO (LA VILLITA)	RURAL	97,671	34,459	34,459	34,459	100%	0	0	0 OBRA	1	1	99%	
INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE OLIVOS	82-TACAMBARO	YORICOSTIO (LA VILLITA)	RURAL	51,750	51,750	51,750	51,750	100%	0	0	0 METRO LINEAL	356	356	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE OLIVOS	82-TACAMBARO	YORICOSTIO (LA VILLITA)	RURAL	47,913	47,913	47,913	47,913	100%	0	0	0 METRO LINEAL	394	394	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS "LA TEPORIKUA"	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0 COLECTOR	1	1	100%	OBRA TERMINADA
DRENAJE CALLE CAMINO REAL	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	24,876	24,876	24,876	24,876	100%	0	0	0 METRO LINEAL	83	83	100%	OBRA TERMINADA
DRENAJE CALLE SAN JOSE COL. EL PROGRESO	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	21,229	21,229	21,229	21,229	100%	0	0	0 METRO LINEAL	118	118	100%	OBRA TERMINADA
INTRODUCCION DE DRENAJE FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA Y COLONIA JUNGUARAN	85-TANGANCICUARO	TANGANCICUARO DE ARISTA	URBANO	631,402	631,402	631,402	631,402	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,228	480	39%	
SEGUNDA ETAPA DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD	85-TANGANCICUARO	VALLE DE GUADALUPE (EL VALLE)	RURAL	245,400	245,400	245,400	245,400	100%	0	0	0 METRO LINEAL	400	400	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE ISIDRO DUARTE	88-TARIMBARO	TEJARO DE LOS IZQUIERDO (TEJARO)	URBANO	42,636	42,636	42,636	42,636	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE	88-TARIMBARO	EX-HACIENDA DE GUADALUPE	RURAL	168,695	168,695	168,695	168,695	100%	0	0	0 METRO LINEAL	460	460	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 5 DE LA QUINTA	88-TARIMBARO	TEJARO DE LOS IZQUIERDO (TEJARO)	URBANO	40,002	40,002	40,002	40,002	100%	0	0	0 METRO LINEAL	60	60	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
RED DE DRENAJE EN CALLE	88-TARIMBARO	CUTO DEL PORVENIR	URBANO	109,092	109,092	109,092	109,092	100%	0	0	0 METRO LINEAL	202	202	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINIZACION (VARIAS CALLES)	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	716,137	716,137	716,137	716,137	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,089	1,089	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE IRIARTE	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	37	37	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL VERONICA LOPEZ GONZALEZ	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	638,691	638,691	638,691	638,691	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,100	1,100	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA, COL. ROSALES	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	101	101	100%	
AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE PIPILA PICHATARO	90-TINGAMBATO	SAN FRANCISCO PICHATARO (PICHATARO)	URBANO	6,496	6,496	6,496	6,496	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	
APORTACION PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE"	91-TINGUINDIN	AQUILES SERDAN (SAN ANGEL)	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	LA APORTACION REALIZADA SE REINTEGRARA A LA TESORERIA MUNICIPAL YA QUE LA OBRA ES CONVENIDA MEDIANTE EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES CON LA SEDESOL
CONSTRUCCION DE COLECTORES NORTE Y SUR	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	61,400	61,400	61,400	61,400	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COLONIA LOS CONEJOS	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	126,940	126,940	126,940	126,940	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN PRIV. DE EMILIANO ZAPATA	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	19,624	19,624	19,624	19,624	100%	0	0	0 METRO LINEAL	120	120	100%	
CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE DRENAJE EL CARMEN	93-TLALPUJAHUA	TLALPUJAHUA DE RAYÓN	URBANO	25,000	25,000	25,000	24,999	100%	0	0	0 METRO LINEAL	120	120	100%	
CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE RED DE DRENAJE EL CALCO	93-TLALPUJAHUA	TLALPUJAHUA DE RAYÓN	URBANO	75,000	37,374	37,374	37,374	100%	0	0	0 METRO LINEAL	230	80	35%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL MERCADO	93-TLALPUJAHUA	SAN FRANCISCO DE LOS REYES	RURAL	100,000	11,999	11,999	11,999	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	93-TLALPUJAHUA	MONTE ALEGRE	RURAL	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	OBRA CONVENIDA CON CEAC, LAS APORTACIONES MUNICIPALES SON DESCUENTOS VIA PARTICIPACION
CONSTRUCCION 2DA. ETAPA RED DRENAJE EN EL TECOLOTE	94-TLAZAZALCA	EL TECOLOTE	RURAL	264,000	264,000	264,000	264,000	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	ESTA OBRA SE ACABA DE CONVENIR CON EL CEAC EL 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. DONDE EL COSTO DE LA OBRA ASCIENDE A 1,700,000.00 Y ES MUNICIPIO APORTARA LA CANTIDAD DE \$ 264,000.00 DE ACUERDO A LOS AVACES FISICOS DE LA OBRA. LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN ESTE AÑO.
INTRODUCCION DE DRENAJE CALL EL PIPILA	95-TOCUMBO	LA MAGDALENA	RURAL	266,359	266,359	266,359	266,359	100%	0	0	0 POZOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	96-TUMBISCATIO	LAS PLAYITAS	RURAL	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE DE LOS TEMASCALES	97-TURICATO	EL CAHULOTE DE SANTA ANA	RURAL	149,982	149,982	149,982	149,982	100%	0	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA LA NOPALERA 2DA ETAPA	97-TURICATO	TURICATO	URBANO	280,208	280,208	280,208	280,208	100%	0	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE GENERAL	97-TURICATO	EL CAPOTE	RURAL	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	550	550	100%	ES OBRA CONVENIDA Y REPORTAMOS SOLO LO CORESPONDIENTE AL H. AYUTAMIENTO
CONSTRUCCION DEL DRENAJE	97-TURICATO	CUAMACUARO	RURAL	117,000	117,000	117,000	117,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONST. DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA DE OXIDACION, EJIDO LAGUNA SECA	98-TUXPAN	LAGUNA SECA	RURAL	715,295	715,295	715,295	715,295	100%	0	0	0 METRO LINEAL	698	698	100%	11 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA LOCALIDAD DE EJIDO LAGUNA SECA, NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO DE ESTE SISTEMA, SOLO APARECE LAGUNA SECA, ADMINISTRATIVAMENTE TIENEN DIFERENTES NO. DE LOCALIDADES. ASI MISMO SE INFORMA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE CADA DEPENDENCIA TENGA LA MISMA INFORMACION PORQUE EL INEGI, CONAPO Y LOCALIDADES QUE PROPORCIONA LA CPLADE SON DIFERENTES.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA DE OXIDACION	98-TUXPAN	EL PARAISO	RURAL	998,541	998,541	998,541	998,541	100%	0	0	0 METRO LINEAL	956	956	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA DESCARGA DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) SANTA ANA	98-TUXPAN	SANTA ANA	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	397	397	100%	
CONTRUCCION DE DRENAJE	99-TUZANTLA	TUZANTLA	URBANO	25,823	25,823	25,823	25,823	100%	0	0	0 METRO LINEAL	35	35	100%	PAGO DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA
AMPLIACION AMPLIACION DRENAJE CALLE GRAL AQUILES DE LA COL RIVA PALACIO	1-ACUITZIO	ACUITZIO DEL CANJE UNO	RURAL	28,868	28,868	28,868	28,868	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION ENTUBADO SANJA DE REGADIO	1-ACUITZIO	ACUITZIO DEL CANJE	URBANO	29,034	29,034	29,034	29,034	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	OBRA TERMINADA
ELABORACION DE PROYECTO PARA AMPLIACION DE DRENAJE EN AVENIDAS PRINCIPALES	1-ACUITZIO	ACUITZIO DEL CANJE	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE DRENAJE EN COL. SIGLO XXI	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	18,043	18,043	18,043	18,043	100%	0	0	0 METRO LINEAL	50	50	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE DE 16" ZIRAHUATO DE LOS BERNAL 1A. MZA	112-ZITÁCUARO	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL	RURAL	42,675	38,907	38,907	38,907	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	92	92%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
AMPLIACION DE DRENAJE DE 16" ZIRAHUATO DE LOS BERNAL 1A. MZA	112-ZITÁCUARO	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL	RURAL	42,675	38,907	38,907	38,907	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	92	92%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
AMPLIACION DE DRENAJE EN C. SIN NOMBRE	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	EL ARCO	RURAL	24,742	24,742	24,742	24,742	100%	0	0	0 METRO LINEAL	185	185	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE EN LA CALLE SIN NOMBRE	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	LOS CORRALES	RURAL	42,054	42,054	42,054	42,054	100%	0	0	0 METRO LINEAL	38	38	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	LA CALERA (NACIMIENTOS)	RURAL	32,960	32,960	32,960	32,960	100%	0	0	0 METRO LINEAL	120	120	100%	
AMPLIACION RED DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	GODINO	RURAL	10,754	10,754	10,754	10,754	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
AMPLIACION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO	13-CARACUARO	LAS GUACAMAYAS	RURAL	7,950	7,950	7,950	7,950	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LOS DATOS QUE SE PRESENTAN SON DE UN CIERRE PREVIO YA QUE NO SE HA HECHO EL DEFINITIVO.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 2DA. ETAPA	13-CARACUARO	PASO DE NUNEZ (BUENAVISTA)	RURAL	45,676	45,676	45,676	45,676	100%	0	0	0 METRO LINEAL	533	533	100%	ESTA INFORMACION FUE BASADA DE UN CIERRE PREVIO
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	14-COAHUAYANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,707	39,707	39,707	39,707	100%	0	0	0 METRO LINEAL	500	500	100%	SE REALIZARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CON TUBERIA DE 8" PVC SANITARIO
AMPLIACION RED ATARGEAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO SALIDA A SAN ANDRES EN SANTIAGO AZAJO	16-COENEO	SANTIAGO AZAJO	RURAL	27,490	27,490	27,490	25,937	94%	0	0	0 METRO LINEAL	170	170	100%	OBRA PENDIENTE DE CONCLUIR FINANCIERAMENTE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE JOSE MA. MARTINEZ TORAL	17-CONTEPEC	BUENAVISTA	RURAL	12,184	12,184	12,184	12,184	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE EN COLONIA LOS PESCADORES	17-CONTEPEC	SALTO DE TEPUXTEPEC (TEPUXTEPEC)	RURAL	6,600	6,600	6,600	6,600	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	17-CONTEPEC	AGUA CALIENTE	RURAL	220,647	217,621	217,621	217,621	100%	0	0	0 METRO LINEAL	534	534	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	17-CONTEPEC	LA HIGUERILLA (LOS LIRIOS)	RURAL	251,483	246,458	246,458	246,458	100%	0	0	0 METRO LINEAL	810	810	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	17-CONTEPEC	SAN PEDRO TARIMBARO (TARIMBARO)	RURAL	207,087	201,970	201,970	201,970	100%	0	0	0 METRO LINEAL	535	535	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	17-CONTEPEC	YEREJE	RURAL	318,185	314,137	314,137	314,137	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,017	1,017	100%	
TERMINACION DE RED DE DRENAJE	17-CONTEPEC	EL CESPED	RURAL	45,100	45,077	45,077	45,077	100%	0	0	0 METRO LINEAL	865	865	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE BENITO JUÁREZ Y AMISTAD	25-CHILCHOTA	UREN	RURAL	347,496	347,496	347,496	347,496	100%	0	0	0 METRO LINEAL	309	309	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE LAZARO CÁRDENAS	25-CHILCHOTA	LOS NOGALES	RURAL	320,545	320,545	320,545	320,545	100%	0	0	0 METRO LINEAL	224	224	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE NACIONAL	25-CHILCHOTA	HUANCITO	URBANO	24,393	24,393	24,393	24,393	100%	0	0	0 METRO LINEAL	140	140	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLES CAMELINAS Y AZUCENAS, COL. LA MESA	25-CHILCHOTA	CHILCHOTA	URBANO	43,188	43,188	43,188	43,188	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES	25-CHILCHOTA	ICHAN	URBANO	336,085	336,085	336,085	336,085	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE EN TORRECILLAS	28-CHURINTZIO	TORRECILLAS	RURAL	124,670	124,670	124,670	124,670	100%	0	0	0 METRO LINEAL	600	600	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE EN TORRECILLAS	28-CHURINTZIO	TORRECILLAS	RURAL	124,670	124,670	124,670	124,670	100%	0	0	0 METRO LINEAL	600	600	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN UNO	RURAL	36,415	36,415	36,415	19,404	53%	0	0	0 METRO LINEAL	120	120	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO ALVARO OBREGON UNO SE REFIERE A LA LOCALIDAD DE SINGUIO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE NE CALLE FRANCISCO MADERO	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN UNO	RURAL	10,500	10,500	10,500	12,451	119%	0	0	0 METRO LINEAL	24	24	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO ALVARO OBREGON UNO SE REFIERE A LA LOCALIDAD DE SINGUIO
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DOLORES	31-EPITAGIO HUERTA	LOS DOLORES	RURAL	96,427	96,427	96,427	96,427	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO	33-GABRIEL ZAMORA	LOMBARDIA	URBANO	87,665	87,665	87,665	87,665	100%	0	0	0 METRO LINEAL	120	120	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COL. LA MESA	34-HIDALGO	HUAJUMBARO	RURAL	43,789	43,789	43,789	43,789	100%	0	0	0 METRO LINEAL	285	285	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACION DRENAJE	35-LA HUACANA	COLONIA ERNESTO RODRIGUEZ	RURAL	222,000	124,542	124,542	124,542	100%	0	0	0 METRO LINEAL	342	342	100%	OBRA CONCLUIDA
AMPLIACION DE DRENAJE EN LA AV. SAN JERONIMO	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	13,485	12,327	12,327	12,327	100%	0	0	0 METRO LINEAL	45	45	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
AMPLIACION DE DRENAJE EN LA CALLE CACTUS	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	53,490	28,164	28,164	28,164	100%	0	0	0 METRO LINEAL	163	163	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y SE BENEFICIO A 50 PERSONAS.
AMPLIACION DE DRENAJE EN LA CALLE FELIX IRETA	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	20,882	13,682	13,682	13,682	100%	0	0	0 METRO LINEAL	65	65	100%	LA OBRA DE AMPLIACION DE DRENAJE SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y SE BENEFICIO A 30 PERSONAS
AMPLIACION DE DRENAJE EN LA CALLE JAIME NUNO	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	20,002	12,960	12,960	12,960	100%	0	0	0 METRO LINEAL	59	59	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y SE BENEFICIO A 25 PERSONAS
AMPLIACION DE DRENAJE EN LA CALLE SABIJA	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	17,980	16,381	16,381	16,381	100%	0	0	0 METRO LINEAL	60	60	100%	DIO INICIO LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE EN LA CALLE SABIJA, ESTA OBRA BEBENEFICIO A 45 PERSONAS, SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%.
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE SIN (CALLE DE ARRIBA)	42-IXTLÁN	EL VALENCIANO	RURAL	107,613	107,613	107,613	107,613	100%	0	0	0 METRO LINEAL	350	350	100%	
AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE SIN EN COL. MUJICA	44-JIMENEZ	VILLA JIMENEZ	URBANO	22,501	22,501	22,501	22,501	100%	0	0	0 METRO LINEAL	350	350	100%	
AMPLIACION DE RED SANITARIA EN CALLE CARLOTA LOZA, EN LA COLONIA LA VIRGENCITA	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUAREZ	URBANO	74,955	61,106	74,955	61,106	100%	0	0	0 METRO LINEAL	138	138	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES "METROS LINEALES DE COLECTOR"
AMPLIACION DE RED SANITARIA EN LA CALLE ORQUIDEA, EN EL ACCESO A LA TEQUILERA	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUAREZ	URBANO	140,000	127,856	140,000	127,856	100%	0	0	0 METRO LINEAL	345	345	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA STA OBRA ES "METROS INEALES DE TUBERIA"
AMPLIACION DE DRENAJE CALLE ZARAGOZA	46-JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	81,000	81,000	81,000	81,000	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CINCO DE MAYO	48-LAGUNILLAS	HUATZANGIO	RURAL	47,467	47,467	47,467	22,711	48%	0	0	0 METRO LINEAL	80	76	95%	OBRA CONCLUIDA
DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO	48-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	69,355	69,355	69,355	51,444	74%	0	0	0 METRO LINEAL	120	110	92%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%. TODAVIA SE LE ADEUDA A PROVEEDORES
TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO	50-MARAVATIO	SAN NICOLASITO	RURAL	624,037	624,037	435,806	435,806	70%	0	0	0 METRO LINEAL	420	420	100%	ES TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO.
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE ALLENDE ORIENTE	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	201,668	201,668	201,668	201,668	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE ALLENDE ORIENTE	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	201,668	201,668	201,668	201,668	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROL. GPE VICTORIA	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	228,693	228,693	228,693	228,693	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROL. GPE VICTORIA	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	228,693	228,693	228,693	228,693	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	562,718	562,718	562,718	562,718	100%	0	0	0 METRO LINEAL	700	700	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	562,718	562,718	562,718	562,718	100%	0	0	0 METRO LINEAL	700	700	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA CUITZEO-ZINAPAR	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	31,825	31,825	31,825	31,825	100%	0	0	0 METRO LINEAL	75	60	80%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA CUITZEO-ZINAPAR	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	31,825	31,825	31,825	31,825	100%	0	0	0 METRO LINEAL	75	60	80%	
AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COL. EL MIRADOR	57-NOCUPEJARO	NOCUPEJARO DE MORELOS	URBANO	2,158,837	2,158,837	2,158,837	2,158,838	100%	0	0	0 METRO LINEAL	38,360	38,360	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE EN AV. JUAREZ ORTE Y EPTACIO HURTA	57-NOCUPEJARO	NOCUPEJARO DE MORELOS	URBANO	84,275	84,275	84,275	84,275	100%	0	0	0 METRO LINEAL	169	169	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE EN EL COLORADO	67-PENJAMILLO	EL COLORADO (ZERECUATO)	RURAL	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,112	1,112	100%	
RED DE AGUA DE CALZADA DE LOS INDIOS COL. SANTA FE	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	219,525	219,525	219,525	219,525	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE PAREDONES	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	229,386	229,386	229,386	229,386	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE 100 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS	71-PURUANDIRO	SAN NICOLAS	RURAL	77,613	56,941	56,941	56,941	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 108 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE GUERRERO	71-PURUANDIRO	JANAMBO	RURAL	69,128	69,128	69,128	69,128	100%	0	0	0 METRO LINEAL	108	108	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 115 M.L. DE RED DE DRENAJE, EN LA CALLE JOSE ORTIZ	71-PURUANDIRO	JANAMUATO	RURAL	31,238	31,238	31,238	31,238	100%	0	0	0 METRO LINEAL	115	115	100%	REPORTE DE INFORMACION PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 150 M.L. DE RED DE DRENAJE, EN VARIAS CALLES	71-PURUANDIRO	LA COFRADIA	RURAL	53,775	53,775	53,775	53,775	100%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	REPORTE DE INFORMACION PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 183 M.L. RED DRENAJE, EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS	71-PURUANDIRO	SAN JOSE DEL REPARO (EL REPARO)	RURAL	200,334	175,148	175,148	175,148	100%	0	0	0 METRO LINEAL	183	183	100%	INFORMACION PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 197 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SALIDA A CHAMACUERO	71-PURUANDIRO	SANTA CLARA	RURAL	111,933	50,464	50,464	50,464	100%	0	0	0 METRO LINEAL	197	197	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 198 M.L. DE RED DRENAJE, EN LA CALLE EL FRESNO LA COL. EL SAUCITO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	83,025	83,025	83,025	83,025	100%	0	0	0 METRO LINEAL	198	198	100%	
AMPLIACION DE 215 M.L. DE RED DE DRENAJE. EN LA CALLE EMILIANO ZATAPA	71-PURUANDIRO	SAN NICOLAS	RURAL	146,200	141,075	141,075	141,075	100%	0	0	0 METRO LINEAL	215	215	100%	INFORMACION PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 305 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	SANTA CLARA	RURAL	168,894	99,921	99,921	99,921	100%	0	0	0 METRO LINEAL	305	305	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 600 ML DE RED DRENAJE SANITARIO EN TUBO DE CEMENTO DE 10" EN VARIAS CALLES (CEPLADE)	71-PURUANDIRO	LA HACIENDA DE URURUTA (URURUTA)	RURAL	120,269	120,269	120,269	120,269	100%	0	0	0 METRO LINEAL	600	600	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 105 ML DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACION DE ANTONIO GUZMAN	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	62,815	32,443	32,443	32,443	100%	0	0	0 METRO LINEAL	105	63	60%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACION DE 144 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO	71-PURUANDIRO	SAN JOSE DEL REPARO (EL REPARO)	RURAL	155,497	148,185	148,185	148,185	100%	0	0	METRO LINEAL	144	128	89%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 150 ML DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	SAN MIGUEL	RURAL	49,345	49,345	49,345	49,345	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 237 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	71-PURUANDIRO	JANAMBO	RURAL	202,988	160,310	160,310	160,310	100%	0	0	METRO LINEAL	237	237	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 240 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VIRREY DE MENDOZA	71-PURUANDIRO	MANUEL VILLALONGIN	RURAL	154,510	154,510	154,510	154,510	100%	0	0	METRO LINEAL	240	240	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 300 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	LA HACIENDA DE URURUTA (URURUTA)	RURAL	192,432	189,051	189,051	189,051	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 335 M.L. DE RED DRENAJE JUNTO A LA CARRETERA	71-PURUANDIRO	JANAMBO	RURAL	362,071	233,617	233,617	233,617	100%	0	0	METRO LINEAL	335	300	90%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 635 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE CEMENTO DE 10" EN LA CALLE SALIDA A EMILIANO ZAPATA (CEPLADE)	71-PURUANDIRO	SANTA CLARA	RURAL	134,070	130,197	130,197	130,197	100%	0	0	METRO LINEAL	635	575	91%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 65 ML DE RED DE DRENAJE EN LA 2DA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA DEL FRACC. SANTUARIO DE GUADALUPE	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	28,010	10,350	10,350	10,350	100%	0	0	METRO LINEAL	65	65	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 100 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 25 DE DICIEMBRE	71-PURUANDIRO	LA QUEMADA	RURAL	66,548	52,653	52,653	52,653	100%	0	0	METRO LINEAL	100	80	80%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 118 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE REVOLUCION	71-PURUANDIRO	JANAMBO	RURAL	107,754	96,202	96,202	96,202	100%	0	0	METRO LINEAL	118	90	76%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 120 M.L. RED DRENAJE., EN LA CALLE 1 DE MAYO	71-PURUANDIRO	ISAAC ARRAGA (SANTA ANA MANCERA)	RURAL	40,476	40,476	40,476	40,476	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	INFORMACION PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 185 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES COALCOMAN Y JIQUILPAN DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	91,710	91,710	91,710	91,710	100%	0	0	METRO LINEAL	185	185	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 213 M.L. DE RED DE DRENAJE., EN CALLE LAZARO CARDENAS	71-PURUANDIRO	SAN JOSE DEL REPARO (EL REPARO)	RURAL	218,681	206,924	206,924	206,924	100%	0	0	METRO LINEAL	213	213	100%	INFORMACION PRELIMINAR DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 315 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE TLXCALA	71-PURUANDIRO	LA EXCUSA	RURAL	217,907	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METRO LINEAL	315	20	6%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 350 M.L. DE RED DE DRENAJE JUNTO A LA SECUNDARIA	71-PURUANDIRO	VILLACHIATO	URBANO	210,244	10,005	10,005	10,005	100%	0	0	METRO LINEAL	350	50	14%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 394 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA TEPUZA	71-PURUANDIRO	LAS RANAS	RURAL	286,714	220,599	220,599	220,599	100%	0	0	METRO LINEAL	394	350	89%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 67 M.L. DE RED DER DRENAJE EN LA CALLE JUAN ESCUTIA	71-PURUANDIRO	MANUEL VILLALONGIN	RURAL	34,739	29,217	29,217	29,217	100%	0	0	METRO LINEAL	67	50	75%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 70 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA NUEVA	71-PURUANDIRO	ISAAC ARRAGA (SANTA ANA MANCERA)	RURAL	42,000	38,898	38,898	38,898	100%	0	0	METRO LINEAL	70	60	86%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 95 M.L. RED DRENAJE., EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	71-PURUANDIRO	MANUEL VILLALONGIN	RURAL	64,600	47,104	47,104	47,104	100%	0	0	METRO LINEAL	95	95	100%	INFORMACION PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACION DE 166 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MARTIN CASTREJON DE LA COLONIA CONSTITUYENTES	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	56,915	56,915	56,915	56,915	100%	0	0	0 METRO LINEAL	166	166	100%	11 REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE 180 ML DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EPITACIO HUERTA DE COL. VENTURA PUENTE	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	67,058	38,913	38,913	38,913	100%	0	0	0 METRO LINEAL	180	163	91%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
APLIACION DE 291 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VALERIO SALDAÑA	71-PURUANDIRO	JANAMBO	RURAL	251,573	201,708	201,708	201,708	100%	0	0	0 METRO LINEAL	291	280	96%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
REHABILITACION DE 80 M.L. DE RED DE DRENAJE, CON TUBO CEMENTO 15"	71-PURUANDIRO	EL RODEO DE LAS ROSAS (LAS ROSAS)	RURAL	53,118	43,118	43,118	43,118	100%	0	0	0 METRO LINEAL	80	80	100%	INFORMACION PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE DRENAJE C FRANCISCO I MADERO FRENTE A.C. CARLOS A CARRILLO	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	42,397	42,397	42,397	42,397	100%	0	0	0 METRO LINEAL	60	60	100%	
DRENAJE EN CALLE EL TZIRATE FRACCIONAMIENTO CERRO AZUL	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	3,472	3,472	3,472	3,472	100%	0	0	0 METRO LINEAL	13	13	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE EN EL CALLEJON JUNTO A LA CALLE LAZARO CARDENAS NTE FRENTE AL TANQUE DEL AGUA	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	2,776	2,776	2,776	2,776	100%	0	0	0 METRO LINEAL	10	10	100%	
RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL JAZMIN	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	5,109	5,109	5,109	5,109	100%	0	0	0 METRO LINEAL	21	21	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	81-SUSUPUATO	RANCHO VIEJO	RURAL	1,100,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	480	480	100%	DATOS PRELIMINARES
AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE CODECOS 2008	85-TANGANCICUARO	FRANCISCO J. MUGICA (LA GUARACHA)	RURAL	20,000	18,284	18,284	18,284	100%	0	0	0 METRO LINEAL	160	160	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD	85-TANGANCICUARO	SAN ANTONIO OCAMPO (RINCÓN DEL TEPETATE)	RURAL	10,100	10,100	10,100	10,100	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	220	110%	
DRENAJE SANITARIO CALLE MICHOCAN	87-TARETAN	LA FLORIDA	RURAL	975,000	19,923	19,923	19,923	100%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	
AMP. RED DE DRENAJE EN CALLE PRIV. BENITO JUAREZ	88-TARIMBARO	SAN PEDRO DE LOS SAUCES	RURAL	125,190	124,190	124,190	124,190	100%	0	0	0 METRO LINEAL	310	310	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PARAISO	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	1,035	1,035	1,035	1,035	100%	1,035	1,035	METRO LINEAL	42	42	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ	90-TINGAMBATO	SAN FRANCISCO PICHÁTARO (PICHÁTARO)	URBANO	100,000	100,000	100,000	78,921	79%	0	0	0 METRO LINEAL	530	530	100%	
MANTENIMIENTO															
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUJANA)	URBANO	608	608	608	608	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA AVENIDA TARIACURI
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	450	450	450	450	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	DESASOLVE DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA DE LA ESC. SEC. DE BUENAVISTA, BENEFICIADOS 20 FAMILIAS.
DESASOLVE DE CANAL DE AGUAS NEGRAS	17-CONTEPEC	SAN RAFAEL	RURAL	16,560	16,560	16,560	16,560	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA COLECTOR DE AGUAS NEGRAS AL MARGEN DE LA CARRETERA JIQUILPAN-SAHUAYO	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ UNO (JIQUILPAN)	RURAL	417,250	17,250	417,250	17,250	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	EL COSTO TOTAL ANUAL PROGRAMADO CORRESPONDE A EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y A LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR
RED DE DRENAJE DE LA CALLE REFORMA	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	49,075	49,075	49,075	49,075	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE CABECERA MUNICIPAL	57-NOCUPEÁTARO	NOCUPEÁTARO DE MORELOS	URBANO	100,000	63,222	63,222	63,202	100%	0	0	0 RED	1	1	63%	
REHABILITACIÓN DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA	103-VENUSTIANO CARRANZA	CUMIATILLO	URBANO	22,130	22,130	22,130	22,130	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA.
REHABILITACION DE DRENAJE EN PUEBLO VIEJO	103-VENUSTIANO CARRANZA	PUEBLO VIEJO	RURAL	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE MATATMOROS	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	66,662	66,662	66,662	66,662	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE	12-BUENAVISTA	PUNTA DEL AGUA	RURAL	4,400	4,400	4,400	4,400	100%	0	0	0 METRO LINEAL	12	12	100%	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE PUNTA DEL AGUA, BENEFICIANDO A MAS DE 20 HABITANTES, YA QUE EL SERVICIO QUE RECIBIAN NO ERA EL ADECUADO.
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	22,250	22,250	22,250	22,250	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL.
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	25,008	25,008	25,008	25,008	100%	0	0	0 METRO LINEAL	85	85	100%	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN UNIDAD DEPORTIVA
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE	12-BUENAVISTA	DIVISION DEL NORTE (CRUCERO DE CATALINAS)	RURAL	45,467	45,467	45,467	45,467	100%	0	0	0 METRO LINEAL	305	305	100%	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUJANA)	URBANO	14,400	14,400	14,400	14,400	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE, CON UN APOYO A 50 BENEFICIARIOS.
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE	12-BUENAVISTA	PIZANDARO	RURAL	21,040	21,040	21,040	21,040	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE	12-BUENAVISTA	PIZANDARO	RURAL	41,731	41,731	41,731	41,731	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE	12-BUENAVISTA	RAZO DEL ORGANÓ (VEINTIUNO DE MAYO)	RURAL	24,223	24,223	24,223	24,223	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE	12-BUENAVISTA	RAZO DEL ORGANÓ (VEINTIUNO DE MAYO)	RURAL	525,000	525,000	525,000	525,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE	12-BUENAVISTA	SANTA ANA AMATLÁN (SANTA ANA)	URBANO	72,116	72,116	72,116	72,116	100%	0	0	0 METRO LINEAL	215	215	100%	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE CUAHUTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA
REHABILITACION DE RED DE ATARGEAS Y TRAGATORMENTAS EN CALLE EPITACIO HUERTA DE COENEO	16-COENEO	COENEO DE LA LIBERTAD	URBANO	100,162	100,162	100,162	100,162	100%	0	0	0 METRO LINEAL	84	84	100%	
REHABILITACION RED DE ATARGEAS EN AVENIDA MORELOS SUR FRENTE A ESCUELA SECUNDARIA DE COENEO	16-COENEO	COENEO DE LA LIBERTAD	URBANO	59,573	59,573	59,573	44,373	74%	0	0	0 METRO LINEAL	72	72	100%	OBRA PENDIENTE DE CONCLUIR FINANCIERAMENTE
REHABILITACION RED DE DRENAJE EN CALLE SALINAS COL. SANTA EDUWIGES COENEO	16-COENEO	COENEO DE LA LIBERTAD	URBANO	9,878	9,878	9,878	9,878	100%	0	0	0 METRO LINEAL	38	38	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 RECONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE DEL KINDER	17-CONTEPEC	BRAVO	RURAL	50,000	49,916	49,916	49,916	100%	0	0	0 METRO LINEAL	400	400	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE	17-CONTEPEC	ATOTONILCO	RURAL	21,509	21,509	21,509	21,509	100%	0	0	0 METRO LINEAL	350	350	100%	
REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO	19-COTIJA	COTIJA DE LA PAZ	URBANO	400,000	515,634	515,634	515,634	100%	0	0	0 METRO LINEAL	690	690	100%	INFORMACION REPORTADA CON CIERRE PRELIMINAR
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROGRESO, COL CANTERA	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	17,573	17,573	17,573	17,573	100%	0	0	0 METRO LINEAL	25	25	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO	22-CHARO	CHARO	URBANO	10,320	10,320	10,320	10,320	100%	0	0	0 OBRA	1	0	40%	
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO PTE	24-CHERAN	CHERAN	URBANO	0	241,670	241,670	241,670	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE COLONIA EL MONTECITO Y LAS ARENAS	27-CHUCANDIRO	EL SALITRE	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	480	480	100%	
RECONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SONORA	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	78,399	78,399	78,399	78,399	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE SINOMBRE, CERCA DE LA CANCHA DE FUT BOL	3-ALVARO OBREGÓN	PALO BLANCO	RURAL	20,071	20,071	20,071	61,221	305%	0	0	0 METRO LINEAL	78	78	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN UNO	RURAL	33,346	33,346	33,346	40,379	121%	0	0	0 METRO LINEAL	192	192	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y FINANCIERO ALVARO OBREGON UNO CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SINGUIO
REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE ALLENDE TRAMO: CALLE MADERO - ARROYO SECO	30-ECUANDUREO	ECUANDUREO	URBANO	386,843	386,843	386,843	386,843	100%	0	0	0 METRO LINEAL	350	350	100%	AUMENTO DE METAS
REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE 16 DE MARZO	33-GABRIEL ZAMORA	LOMBARDIA	URBANO	112,859	112,859	112,859	112,859	100%	0	0	0 METRO LINEAL	190	190	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE EN LA TENENCIA	34-HIDALGO	SAN PEDRO JACUARO (LAS JOYAS)	RURAL	6,972	6,972	6,972	6,972	100%	0	0	0 METRO LINEAL	42	42	100%	
REHAB. DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL DE TUPATARILLO	36-HUANDACAREO	TUPATARILLO	RURAL	582,953	229,483	229,483	229,483	100%	0	0	0 METRO LINEAL	500	500	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 95% Y SE BENEFICIA A 120 PERSONAS
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PASTOR MORALES	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	48,000	46,342	46,342	46,342	100%	0	0	0 METRO LINEAL	130	130	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COM. DE CHAPITIRO	46-INDAPARAPEO	COLONIA BENITO JUAREZ (CHAPITIRO)	RURAL	15,536	15,536	15,536	15,536	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE CALLE EJIDAL	42-IXTLÁN	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	41,250	32,581	32,581	32,581	100%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE KINDER-DREN	42-IXTLÁN	IXTLÁN DE LOS HERVORES	URBANO	130,587	130,587	130,587	130,587	100%	0	0	0 METRO LINEAL	270	270	100%	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE AVENIDA AGUA AZUL	42-IXTLÁN	IXTLÁN DE LOS HERVORES	URBANO	10,000	7,209	7,209	7,209	100%	0	0	0 METRO LINEAL	16	16	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE COL LOMA LINDA	46-JUAREZ	PARICUARO	RURAL	10,620	10,620	10,620	10,620	100%	0	0	0 METRO LINEAL	15	15	100%	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE COL LA CONASUPO	46-JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	56,134	56,134	56,134	56,134	100%	0	0	0 METRO LINEAL	60	60	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
DRENAJE Y PAVIMENTACION "LA ERA"	47-JUNGAPEO	LA TINAJA	RURAL	600,000	396,381	396,381	396,381	100%	0	0	RED	1	0	45%	ESTA INFORMACION ES PREVIA
REHABILITACION DE DRENAJES EN LAS ESCUELAS: JARDIN DE NIÑOS, PRIMARIA Y SECUNDARIA	48-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	45,520	45,520	45,520	30,510	67%	0	0	METRO LINEAL	80	60	75%	
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE 5 DE MAYO	49-MADERO	VILLA MADERO	URBANO	42,617	42,617	42,617	42,617	100%	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	
RED DE DRENAJE CALLE GUADALUPE VICTORIA	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	177,834	177,834	177,834	177,834	100%	0	0	RED	1	1	100%	
RED DE DRENAJE CALLE INDEPENDENCIA	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	129,001	129,001	129,001	129,001	100%	0	0	RED	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
RED DE DRENAJE CALLE 24 DE FEBRERO	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	100,347	100,347	100,347	100,347	100%	0	0	RED	1	1	100%	SE PROGRAMA CANTIDAD GLOBAL EN MONTO Y AVANCE FISICO DE VARIAS CALLES OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJES CALLE ITURBIDE	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	1,143	1,143	1,143	1,143	100%	0	0	METRO LINEAL	54	54	100%	EN ESTA OBRA SE PRESUPUESTARON CANTIDADES GLOBALES PARA VARIAS CALLES EN MONTO Y AVANCE FISICO
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES	54-MORELOS	SAN VICENTE (LA CRUZ DE SAN VICENTE)	RURAL	269,983	269,983	269,983	269,983	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES	54-MORELOS	SAN VICENTE (LA CRUZ DE SAN VICENTE)	RURAL	269,983	269,983	269,983	269,983	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	
REHABILITACION RED DE DRENAJE EN CALLE ERENDIRA/ AV. INSURGENTES E INDEPENDENCIA	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO	URBANO	41,000	40,716	40,716	40,716	100%	0	0	METRO LINEAL	109	109	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
REHABILITACION RED DE DRENAJE EN AV. LINDAVISTA/AV. ITURBIDE E INSURGENTES	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO	URBANO	35,000	33,494	33,494	33,494	100%	0	0	METRO LINEAL	106	96	90%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
REHABILITACION RED DE DRENAJE EN CALLE TANGITARO/CALLE LAS FLORES CACTUS	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO	URBANO	10,500	10,400	10,400	10,400	100%	0	0	METRO LINEAL	57	57	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	62-PAJACUARAN	PAJACUARAN	URBANO	91,855	45,543	45,543	45,543	100%	0	0	METRO LINEAL	115	115	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLON	74-COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	URBANO	41,322	41,322	41,322	41,322	100%	0	0	METRO LINEAL	215	215	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RETORNO 2	87-TARETAN	TARETAN	URBANO	16,441	22,048	22,048	22,048	100%	0	0	METRO LINEAL	41	41	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	89-TEPICALTEPEC	TEPICALTEPEC	URBANO	94,260	94,260	200,000	94,260	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZOS DE VISITA Y CONSTRUCCION DE TOPES EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA	90-TINGAMBATO	LA ESCONDIDA	RURAL	17,288	17,288	17,288	17,288	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES	93-TLALPUJAHUA	SANTA MARIA DE LOS ANGELES	RURAL	120,000	52,941	52,941	52,941	100%	0	0	RED	1	1	100%	REHABILITACION DE COLECTOR, LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO (FOSA SEPTICA) Y CIRCULADO DE LA MISMA, AMPLIACION DE REDES EN LA COMUNIDAD, PROTECCION DE TUBERIA EXISTENTE CON MURO DE CONTENSION, CONSTRUCCION DE REGISTROS.
REHABILITACION INTEGRAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CRUCES	96-TUMBISCATIO	GENERAL FRANCISCO VILLA (LAS CRUCES)	RURAL	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	RED	1	1	100%	
REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	96-TUMBISCATIO	LAS PLAYITAS	RURAL	1,200,000	112,500	112,500	112,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS															
CONSTRUCCION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
PROY. INTERMUNICIPAL CITIRS	19-COTIJA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	RELENO SANITARIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CITIRS DE LA ASOC MPIOH CUENCA TEPALCATEPEC ZONA NTE	23-CHAVINDA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	RELENO SANITARIO	1	1	75%	CHAVINDA PARTICIPA CON 7 MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR UN CITIRS LA OBRA LA EJECUTA DIRECTAMENTE EL MUNICIPIO DE TINGUINDIN CON APORTACION DE LOS 8 MUNICIPIOS
CENTRO INTERMUNICIPAL DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CITIRS	38-HUETAMO	LA CEIBA NEGRA (CEIBA PRIETA)	RURAL	701,512	701,512	500,000	701,512	100%	0	0	0	RELENO SANITARIO	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CITIRS	38-HUETAMO	LA CEIBA NEGRA (CEIBA PRIETA)	RURAL	74,957	74,957	74,957	74,957	100%	0	0	0	RELENO SANITARIO	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	46-JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	266,814	266,814	266,814	266,814	100%	0	0	0	RELENO SANITARIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 1RA ETAPA	46-JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	266,814	266,814	266,814	266,814	100%	0	0	0	RELENO SANITARIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	5,086,962	5,086,962	1,652,683	1,652,683	32%	0	0	0	RELENO SANITARIO	50,262	50,262	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUBICOS.
CONSTRUCCION DE CITIRS ETAPA 2009.	81-TINGUINDIN	RINCÓN DEL CHINO	RURAL	225,045	225,045	225,045	225,045	100%	0	0	0	RELENO SANITARIO	1	1	100%	SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA, LA CUAL VIENE TENIENDO UNA CONTINUIDAD DESDE EL 2007 A LA FECHA, INTEGRADA POR LOS 8 MUNICIPIOS QUE HAN VENIDO TRABAJANDO Y CON SU APORTACION PARA ESTE 2009, EJECUTANDO DICHA INVERSION.
MANTENIMIENTO																
LIMPIEZA DEL BASURERO MUNICIPAL	38-HUETAMO	PURECHUCHO (EL BRASIL)	RURAL	87,604	87,604	87,604	87,604	100%	0	0	0	RELENO SANITARIO	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
REHABILITACION																
CLAUSURA DEL BASURERO MUNICIPAL	23-CHAVINDA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	134,530	134,530	134,530	134,530	100%	0	0	0	RELENO SANITARIO	1	1	50%	POR REQUERIMIENTO DE PROFEPA ESTAMOS EN PROCESO DE CLAUSURA DEL BASURERO MUNICIPAL UTILIZANDO MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL INERTE DE COBERTURA
REGULARIZACION DEL TIRADERO SEGUN NORMA 083 SEMARNAT 2003	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	40,000	39,999	39,999	39,999	100%	0	0	0	RELENO SANITARIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE ANTIGUO SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA CLAUSURA	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	2,993,000	2,993,000	2,993,000	2,993,000	100%	0	0	0	RELENO SANITARIO	1,875	1,875	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON HORAS MAQUINA. Y ES REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																
CONSTRUCCION																
ELABORACION DE PROYECTO PARA LINEA DE CONDUCCION DE POZO DE TANQUE DE AGUA	1-ACUITZIO	LA PALMA	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	LAGUNA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE COLECTORES MARGINALES	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMISORES DE LLEGADA A LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	0	10%	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROYECTADA PARA EL BENEFICIO DE 8500 HABITANTES.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	13-CARACUARO	CARACUARO DE MORELOS	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	LOS DATOS QUE SE PRESENTAN SE OBTUVIERON DE UN CIERRE PREVIO, YA QUE NO SE HA HECHO EL DEFINITIVO.
EQUIPAMIENTO DE PLANTA TRATADORA	15-COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES	COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES	URBANO	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA	18-COPANDARO	COPANDARO DE GALEANA	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,955,131	78%	0	0	0	PLANTA	1	1	78%	
PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	18-COPANDARO	CONGOTZIO (CONGOSIO)	RURAL	150,000	150,000	150,000	147,210	98%	0	0	0	PLANTA	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR	19-COTIJA	COTIJA DE LA PAZ	URBANO	2,000,000	2,002,295	2,002,295	2,002,295	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
1 PROY. PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	19-COTLJA	COTLJA DE LA PAZ	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	PLANTA			1	100%	
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TIPO TURBOAERACION), SEGUN PROYECTO	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	PLANTA			1	100%	OBRA TERMINADA
PLANTA EN SAN FELIPE DE LOS HERREROS	21-CHARAPAN	SAN FELIPE DE LOS HERREROS (SAN FELIPE)	RURAL	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	1	1	1	PLANTA			1	10000%	
COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN CABECERA MUNICIPAL	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	0	PLANTA			1	100%	
CENTRO INTERMUNICIPAL DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (CITIRS)	30-ECUANDUREO	ECUANDUREO	URBANO	600,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0	PLANTA			1	0%	SOLO HA SIDO COMPRADO EL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION
COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO, LETRERO, INFORMATIVO, OPERACION PUESTA EN MARCHA	36-HUANDACAREO	TUPATARILLO	RURAL	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0	PLANTA			1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUAL Y COLECTORES	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	210,000	167,597	167,597	167,597	100%	0	0	0	PLANTA			1	100%	SE ESTAN LLEVANDO A CABO LOS PAGOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE SE LLEVARA A CABO LA DEPENDENCIA DE CEAC A NIVEL ESTATAL.
ADQUISICION DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	470,000	515,000	470,000	515,000	100%	0	0	0	PLANTA			1	100%	TERRENO ADQUIRIDO
ELABORACION DE PROYECTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	57-NOCUPE'ETARO	NOCUPE'ETARO DE MORELOS	URBANO	355,000	355,000	355,000	355,000	100%	0	0	0	PLANTA			1	100%	
CONSTRUCCION DE 1ER. ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	7,295,930	7,295,930	7,295,930	7,295,930	100%	0	0	0	PLANTA			1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 2423.81 ML. SE PAGO CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ADQUISICION DE TERRENO)	64-PARACUARO	USPERO (REYNOSA)	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	PLANTA			1	100%	
OBRA DE COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EN PAREDONES	69-LA PIEDAD	PAREDONES	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	PLANTA			1	100%	
OBRA DE COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO	69-LA PIEDAD	OJO DE AGUA DE SERRATO	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	PLANTA			1	100%	
OBRA DE COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	69-LA PIEDAD	TICUITACO (TOCUITACO)	RURAL	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0	PLANTA			1	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO	77-SAN LUCAS	SALGUERO	RURAL	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	0	PLANTA			1	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	77-SAN LUCAS	CUAUHTÉMOC (HUARICHI)	RURAL	255,000	255,000	255,000	255,000	100%	0	0	0	PLANTA			1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	3,650,000	398,183	398,183	398,183	100%	0	0	0	PLANTA			1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	3,650,000	398,183	398,183	398,183	100%	0	0	0	PLANTA			1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	3,650,000	398,183	398,183	398,183	100%	0	0	0	PLANTA			1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
1 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	8-AQUILA	LA PLACITA DE MORELOS	RURAL	15,696	15,696	15,696	15,696	100%	0	0	0 PLANTA			1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	82,500	82,500	82,500	82,500	100%	0	0	0 PLANTA			1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	96-TUMBISCATIO	GENERAL FRANCISCO VILLA (LAS CRUCES)	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 LAGUNA DE OXIDACION			1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	96-TUMBISCATIO	TUMBISCATIO DE RUIZ	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0 PLANTA			1	1	100%	
MANTENIMIENTO ENTUBADO DE ZANJA LA TORTUGUITA	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	475,284	475,284	475,284	475,284	100%	0	0	0 LAGUNA			1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO
REHABILITACIÓN REHABILITACION PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	57-NOCUPEJARO	MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS)	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0 PLANTA			1	1	100%	
REHABILITACION PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	57-NOCUPEJARO	MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS)	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0 PLANTA			1	1	80%	
LETRINAS CONSTRUCCIÓN																	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	10-ARTEAGA	CERRO DE LA LUMBRE	RURAL	37,200	37,200	37,200	37,200	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS			10	5	50%	ESTA OBRA ES CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO FALTA QUE DEPOSITEN EL RESTO PARA EJECUTAR LA OTRA PARTE DE LETRINAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS	10-ARTEAGA	COBANO DE AGUACOLA (EL COBANO)	RURAL	37,200	37,200	37,200	37,200	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS			10	5	50%	ESTA ES OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO FALTA EL RESTO PARA EJECUTAR LAS LETRINAS FALTANTES LO EJECUTADO CORRESPONDE AL FONDO III
CONSTRUCCION DE LETRINAS	10-ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	111,600	111,600	111,600	111,600	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS			30	15	50%	ESTA OBRA ES CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO Y LO EJECUTADO CORRESPONDE AL FONDO III FALTA EL RESTO PARA EJECUTAR LAS LETRINAS FALTANTES
CONSTRUCCION DE LETRINAS	10-ARTEAGA	LA PAREJA	RURAL	19,980	19,980	19,980	19,980	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS			20	20	100%	LA PRESENTE ES OBRA CONVENIDA CON SEDESOL Y LO EJECUTADO CORRESPONDE A FONDO III
CONSTRUCCION DE LETRINAS	10-ARTEAGA	TOLUQUILLA	RURAL	44,640	44,640	44,640	44,640	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS			12	6	50%	ESTA ES OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO FALTA EL RESTO PARA EJECUTAR LAS LETRINAS FALTANTES
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN VARIAS COMUNIDADES	10-ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	260,825	260,825	260,825	260,825	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS			22	22	100%	
CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	14-COAHUAYANA	EL SAUCITO	RURAL	42,824	42,824	42,824	42,824	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS			20	20	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICAS.
PROGRAMA DE LETRINIZACIÓN	34-HIDALGO	LA TEJA	RURAL	100,043	100,043	100,043	100,043	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS			30	30	100%	
PROGRAMA DE LETRINIZACIÓN	34-HIDALGO	SAN BARTOLO CUITAREO (CUITAREO)	URBANO	100,043	100,043	100,043	100,043	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS			30	30	100%	
PROGRAMA DE LETRINIZACIÓN EN LA COL. MATA DE PINOS Y EL ENTRONQUE	34-HIDALGO	COLONIA MATA DE PINOS	RURAL	50,546	50,546	50,546	50,546	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS			15	15	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	35-LA HUACANA	EL SALTRILLO	RURAL	40,091	40,091	40,091	40,091	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS			2	2	100%	OBRA QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 2 LETRINAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DEL SALTRILLO LAS CUALES SE TERMINARON AL 100 %
CONSTRUCCION DE LETRINAS	35-LA HUACANA	NARANJO DE JORULLO	RURAL	275,041	218,538	518,538	218,538	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS			41	33	79%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DEL NARANJO DEL JORULLO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION LETRINAS	35-LA HUACANA	LOS COPALES	RURAL	328,708	494,825	494,825	494,825	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	49	49	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUARENTA LETRINAS, MISMAS QUE YA SE ENCUENTRAN EN SU TOTALIDAD
LETRINAS	57-NOCUPE'ETARO	NOCUPE'ETARO DE MORELOS	URBANO	112,159	74,385	74,385	74,385	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1	1	66%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, BAÑOS Y CISTERNA EN LA CASA EJIDAL DE HOLANDA	6-APATZINGÁN	HOLANDA	RURAL	42,915	42,915	42,915	42,915	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12	12	100%	MI UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS. SE PAGO \$11,278.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y BAÑOS, EN EL MIRADOR	6-APATZINGÁN	EL MIRADOR (TEPETATES)	RURAL	63,890	63,890	63,890	63,890	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12	12	100%	SE PAGO \$5,686.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y BAÑOS EN LA NOPALERA PONIENTE	6-APATZINGÁN	LA NOPALERA PONIENTE	RURAL	51,075	51,075	51,075	51,075	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12	12	100%	SE PAGO \$8,600.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
LETRINAS ECOLOGICAS	72-QUERENDARO	EL NOPAL	RURAL	15,500	5,915	5,915	5,915	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	3	3	100%	
LETRINAS ECOLOGICAS	72-QUERENDARO	JAUJA	RURAL	183,508	56,318	56,318	56,318	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15	15	100%	
LETRINAS ECOLOGICAS	72-QUERENDARO	OJO DE AGUA (EL SAUZ)	RURAL	75,503	23,916	23,916	23,916	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6	6	100%	
LETRINAS ECOLOGICAS	72-QUERENDARO	PALO GRUESO (LA TROJA)	RURAL	171,508	52,718	52,718	52,718	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15	15	100%	
LETRINAS ECOLOGICAS	72-QUERENDARO	RIO DE PARRAS (OTZUMATLÁN)	RURAL	36,003	12,066	12,066	12,066	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	3	3	100%	
LETRINAS ECOLOGICAS	72-QUERENDARO	SAN JOSÉ DE LA CUMBRE	RURAL	27,501	9,515	9,515	9,515	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	2	2	100%	
LETRINAS ECOLOGICAS	72-QUERENDARO	SANTO DOMINGO	RURAL	15,500	5,915	5,915	5,915	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINA	84-TANGAMANDAPÍO	QUERÉNGUARO	RURAL	15,678	15,678	15,678	15,678	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	100	100	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE LETRINAS TRADICIONALES	96-TUMBISCATÍO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	235,981	235,981	235,981	235,981	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	37	37	100%	
POZOS DE ABSORCIÓN																
CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	TAFOYA (JOSÉ MARÍA TAFOYA)	RURAL	6,478	6,478	6,478	6,478	100%	0	0	0	POZO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION	87-TARETAN	MESA DE CAZAREZ	RURAL	36,561	36,601	36,601	36,601	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION	99-TUZANTLA	EL OLIVO	RURAL	25,305	25,305	25,305	25,305	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	PAGO DE LISTAS DE RAYA Y MATERIALES DE CONTRUCCION
CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION Y FOSA SEPTICA	99-TUZANTLA	MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALIENTE)	RURAL	59,536	59,536	59,536	59,536	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	PAGO DE LISTA DE RAYAS
CONTRUCCION DE POZO DE ABSORCION	99-TUZANTLA	MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALIENTE)	RURAL	28,328	28,328	28,328	28,328	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	PAGO DE LISTA DE RAYA Y MATERIAL
CONTRUCCION DE POZO DE ABSORCION	99-TUZANTLA	PINZANERA	RURAL	19,410	19,410	19,410	19,410	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	PAGO DE MATERIA Y LISTAS DE RAYA
CONTRUCCION DE POZO DE ABSORCION PARA DRENAJE	99-TUZANTLA	LA COLONIA	RURAL	19,113	19,113	19,113	19,113	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	PAGO DE LISTAS DE RAYA
MANTENIMIENTO																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 DESASOLVE DEL RIO EJIDO VILLA DE ACUTZIO	1-ACUTZIO	ACUTZIO DEL CANJE UNO	RURAL	33,970	33,970	33,970	33,970	100%	0	0	POZO			100%	OBRA TERMINADA
TANQUES SEPTICOS															
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA DE 5000 LITROS PARA FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS.	107-ZACAPU	TIRINDARO	URBANO	24,400	24,400	24,400	24,400	100%	0	0	TANQUE			100%	
CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN YEREJE CANTERAS	31-EPITACIO HUERTA	YEREJE CANTERAS	RURAL	236,130	236,130	236,130	236,130	100%	0	0	TANQUE	21		100%	
COLECTOR Y FOSA SEPTICA	35-LA HUACANA	ZICUIRAN	URBANO	831,145	831,145	831,145	828,190	100%	0	0	TANQUE			100%	OBRA QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE SEPTICO PARA LA DESCARGA DEL DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE ZICUIRAN
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	4-ANGAMACUTIRO	LA ZAPOTERA DE TUNILLA	RURAL	100,000	62,700	62,700	62,700	100%	0	0	TANQUE			70%	
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL Y FOSAS SEPTICAS	47-JUNGAPEO	COLONIA NUEVA	RURAL	30,000	27,602	27,602	27,602	100%	0	0	TANQUE			100%	ESTA INFORMACION ES PREVIA
CONSTRUCCION DE CITIRS 2A ETAPA AMP. PARACUARO	6-APATZINGAN	CHIQIHUITILLO	RURAL	1,199,107	1,199,107	1,199,107	1,199,107	100%	0	0	METROS CUBICOS	95,335		100%	SE PAGO \$499,107.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	77-SAN LUCAS	CHUMBITARO	RURAL	250,000	62,628	62,628	62,628	100%	0	0	TANQUE			100%	
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y PRIMERA ETAPA DE RED DE DRENAJE	83-TLALPUJAHUA	ESTANZUELA (LA HACIENDA)	RURAL	75,000	32,379	32,379	32,379	100%	0	0	TANQUE			80%	TANQUE SEPTICO Y COLECTOR PRIMERA ETAPA, CONSTRUCCION DE REGISTROS
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100-TZINTZUNTZAN	IPATAMBICHO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO LINEAL			100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILA	101-TZITZIO	TAFETAN	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	LOCALIDAD			100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA Y ALCANTARILLA	101-TZITZIO	DEVANADOR DE RIVERA (EL DEVANADOR)	RURAL	53,340	53,340	53,340	53,340	100%	0	0	LOTE			100%	
DESASOLVE DE DREN DE AGUAS NEGRAS	103-VENUSTIANO CARRANZA	LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	URBANO	22,912	22,912	22,912	22,912	100%	0	0	DESASOLVE			100%	
DESASOLVE DE REDES Y CANALES DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR	104-VILLAMAR	VILLAMAR	URBANO	116,408	116,408	116,408	116,408	100%	0	0	DESASOLVE			100%	ESTA OBRA SE REFIERE A UN ACUERDO AL QUE LLEGO EL CABILDO PARA CONTRATAR AL MODULO DE RIEGO DE LA PALMA PARA QUE DESASOLVE LOS CANALES DE TODO EL MUNICIPIO.
INSTALACION SANITARIA EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 6	104-VILLAMAR	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2,800	2,738	2,738	2,738	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION			100%	
REHABILITACION DE AGUAS RESIDUALES EN EL PLATANAL	104-VILLAMAR	VILLAMAR	URBANO	11,250	11,240	11,240	11,240	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION			100%	
COLECTOR DE DRENAJE COL. CUAHUTEMOC CARDENAS - PLANTA TRATADORA ETAPA	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	428,606	428,606	428,606	428,606	100%	0	0	METRO LINEAL	700		100%	
DRENAJE SANITARIO SANEAMIENTO DEL CANAL SALINAS DE GORTARI	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	67,427	67,427	67,427	67,427	100%	0	0	METRO LINEAL	198		100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DESCARGA DE DRENAJE EN LA CALLE EL ARENAL	110-ZINAPÉCUARO	BOCANEO (SAN PEDRO)	URBANO	77,495	77,495	77,495	77,495	100%	0	0	METRO LINEAL	164		100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE MARIANO MENDOZA	110-ZINAPÉCUARO	HUAJUMBARO (HUAJUMBARO DE GUADALUPE)	RURAL	27,329	27,329	27,329	27,329	100%	0	0	METRO LINEAL	170		100%	
PROYECTO PROGRAMA DE CONTINGENCIA 2009	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	593,186	593,186	593,186	593,186	100%	0	0	METRO LINEAL	1,600		100%	DENTRO DEL PROGRAMA DE CONTINGENCI SE ENGLOBAN VARIOS CONCEPTOS COMO SON REPARACIONES, REHABILITACION, DESALOJOS DE MATERIAL, ETC.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS COL. FELIX IRETA (GASOLINERA 18 DE MARZO)	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	90,533	90,533	90,533	90,533	100%	0	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PUENTE EN EL RIO ZINAPÉCUARO CALLE MEZQUITE COL. LA MORA	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	29,772	29,772	29,772	29,772	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE 12" DIAM. CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO 7A MZA. LA PALMA 2A. ENTRADA	112-ZITÁCUARO	SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS	RURAL	357,000	263,560	263,560	263,560	100%	0	0	0	METRO LINEAL	960	883	92%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARÁCTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE 12" DIAM. CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO 7A MZA. LA PALMA 2A. ENTRADA	112-ZITÁCUARO	SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS	RURAL	357,000	263,560	263,560	263,560	100%	0	0	0	METRO LINEAL	960	883	92%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARÁCTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE 15" DE DIAMETRO SAN JUAN ZITACUARO 3A.MZA. DE CEDANO A UN LADO DE LAS ANTENAS	112-ZITÁCUARO	COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITACUARO)	RURAL	537,647	387,385	387,385	387,385	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,000	720	72%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARÁCTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE 15" DE DIAMETRO SAN JUAN ZITACUARO 3A.MZA. DE CEDANO A UN LADO DE LAS ANTENAS	112-ZITÁCUARO	COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITACUARO)	RURAL	537,647	387,385	387,385	387,385	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,000	720	72%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARÁCTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
LINEA DE CONDUCCION CON TUBO GALVANIZADO DE 2" IGNACIO LOPEZ RAYON 2A. MZA EL SAUZ	112-ZITÁCUARO	EL SAUZ (TERCERA MANZANA)	RURAL	59,500	48,070	48,070	48,070	100%	0	0	0	METRO LINEAL	200	162	81%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARÁCTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
LINEA DE CONDUCCION CON TUBO GALVANIZADO DE 2" IGNACIO LOPEZ RAYON 2A. MZA EL SAUZ	112-ZITÁCUARO	EL SAUZ (TERCERA MANZANA)	RURAL	59,500	48,070	48,070	48,070	100%	0	0	0	METRO LINEAL	200	162	81%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARÁCTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS	14-COAHUAYANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,800	75,800	75,800	75,800	100%	0	0	0	M2, SANITARIOS	60	60	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS, EN COAHUAYANA DE HIDALGO, COL. 20 DE NOVIEMBRE, SAN MIGUEL DEL RIO.
DESASOLVE DEL RIO COTUIA	19-COTUIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	297,080	279,080	279,080	279,080	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
COLECTOR LA CIENEGA	22-CHARO	CHARO	URBANO	38,472	38,472	38,472	38,472	100%	0	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	
COLECTOR LOS SOLARES	22-CHARO	CHARO	URBANO	64,856	64,856	64,856	64,856	100%	0	0	0	METRO LINEAL	264	264	100%	
RED DE ATARJEJA	22-CHARO	FRANCISCO I. MADERO (EL PANTANO)	RURAL	46,914	46,914	46,914	46,914	100%	0	0	0	METRO LINEAL	209	198	95%	
RED DE ATARJEJA	22-CHARO	LAS MESAS	RURAL	113,528	113,528	113,528	113,528	100%	0	0	0	METRO LINEAL	289	203	70%	
RED DE ATARJEJA EN CALLE	22-CHARO	LA GOLETA	URBANO	6,325	6,325	6,325	6,325	100%	0	0	0	OBRA	1	0	10%	
REHABILITACION DE OBRA COMPLEMENTARIA (DESASOLVE) DE DESCARGA EN CANAL DRENADOR (SINGUIO)	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	16,157	16,157	16,157	15,155	94%	0	0	0	METROS LINEALES	1,000	1,000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO, EN CUANTO A QUE NO SE PASO EL MONTO FINAL EN COMPARACION E EL MONTO INICIAL SE TENDRA QUE REALIZAR UNA MODIFICACION AL POA 2009 PARA AJUSTAR.
REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	30-ECUANDUREO	ECUANDUREO	URBANO	129,896	129,896	129,896	129,896	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE JUAREZ	32-ERONGARICUARO	ERONGARICUARO	URBANO	335,751	335,751	335,751	335,751	100%	0	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	335,750	335,750	100%	
RECONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE AV. MARIA LUISA MARTINEZ	32-ERONGARICUARO	ERONGARICUARO	URBANO	454,501	454,501	454,501	454,501	100%	0	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	940	940	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA	34-HIDALGO	PUENTE DE TIERRA	RURAL	11,999	11,999	11,999	11,999	100%	0	0	OBRA			100%	
1A. ETAPA DEL SANEAMIENTO DE LA BARRANCA A UN COSTADO DE LA MULTIPLAZA, ENTRE LAS CALLES REFORMA Y EMILIO CARRANZA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	799,998	799,998	799,998	799,998	100%	0	0	METRO LINEAL	156	156	100%	
1A. ETAPA DEL SANEAMIENTO DEL CANAL HIDALGO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,031	515	50%	REPROGRAMAR 700 MIL PESOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010
1A. ETAPA DEL SANEAMIENTO DEL RIO CHIGUITO, ATRAS DE LA CASA DE LA CULTURA, COL. CENTRO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	460,787	460,787	460,787	460,787	100%	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE	35-LA HUACANA	MATA DE PLATANO	RURAL	7,774	7,774	7,774	7,774	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DEL DRENAJE QUE BENEFICIARA A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE LA CUAL SE REALIZO AL 100% PORCIEN TO.
RECTIFICACION DE COLECTOR DE LA COLONIA EL LIMON	36-HUANDACAREO	LA ESTANCIA	RURAL	14,645	12,120	12,120	12,120	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	48	48	100%	SE HIZO LA RECTIFICACION DE DRENAJE CON UNA META DE 48 ML., LOGRANDOSE AL 100% LA META, PARA ESTE PERIODO A REPORTAR LA OBRA ESTA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBA	38-HUIRAMBA	EL SOBRADO	RURAL	10,000	6,800	6,800	6,800	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EN EQUIPO SE REFIERE A LA REHABILITACION DE LA BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA
CONSTRUCCION DE COLECTORES 2DA ETAPA DEL TRAMO SAN LORENZO-MAGALLANES ANTORCHA Y EL SALITRE	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	1,014,000	1,014,000	1,014,000	1,014,000	100%	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	
REHABILITACION DE CALLES Y DRENAJES	47-JUNGAPEO	JUNGAPEO DE JUÁREZ	URBANO	466,856	52,820	52,820	52,820	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	ESTA INFORMACION ES PREVIA
COLOCACION DE ZAMPEADO EN ARROYO QUE PASA POR LA COLONIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	95,240	95,240	95,240	60,562	64%	0	0	APOYO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. MIRADOR LOS ANGELES LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
RED INTERNA DE AGUA POTABLE	53-MORELIA	EL CORREO	RURAL	500,000	500,000	500,000	439,921	88%	0	0	METRO LINEAL	2,691	2,691	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
ELABORACION DE PROY. DE REHAB. DE DRENAJE CALLE GALEANA	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROY. DE REHAB. DE DRENAJE SAN NICOLAS	54-MORELOS	SAN NICOLAS TUMBASTATIRO (CAÑADA DE ABAJO)	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROY. EJECUTIVO PARA CONSTRUCC. DE PLANTA DE TRATAMIENTO.	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
DRENAJE CALLE CORREGIDORA	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	22,824	22,824	22,824	22,824	100%	0	0	METRO LINEAL	130	130	100%	
DRENAJE CALLE PRIVADA ANDRES QUINTANA ROO	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	4,977	4,977	4,977	4,977	100%	0	0	METROS CUADRADOS	90	90	100%	
DRENAJE CUATRO CAMINOS	55-MUGICA	CUATRO CAMINOS	RURAL	2,975	2,975	2,975	2,975	100%	0	0	METRO LINEAL	108	108	100%	
DRENAJE DE LA CALLE RAFAEL GÓMEZ CAMPOS	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	25,432	25,432	25,432	25,432	100%	0	0	METRO LINEAL	202	202	100%	
DRENAJE ESC. SEC. FED. 10 DE ABRIL	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	16,219	16,219	16,219	16,219	100%	0	0	METRO LINEAL	110	110	100%	
DRENAJE ISIDRO VEGA	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	27,748	27,748	27,748	27,748	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	
DRENAJE LERDO DE TEJADA	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	16,345	16,345	16,345	16,345	100%	0	0	METRO LINEAL	110	110	100%	
DRENAJE MANUEL M. PONCE	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	8,180	8,180	8,180	8,180	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 DRENAJE PRINCIPAL DE EL CENIDOR	55-MUGICA	EL CENIDOR	RURAL	2,468	2,468	2,468	2,468	100%	0	0	0 METROS LINEALES	108	108	100%	
DRENAJE RICARDO FLORES MAGON	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	17,889	17,889	17,889	17,889	100%	0	0	0 METROS LINEALES	130	130	100%	
DRENAJE VENUSTIANO CARRANZA	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	10,534	10,534	10,534	10,534	100%	0	0	0 METRO LINEAL	105	105	100%	
DRENAJE VICENTE RIVA PALACIO	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	32,222	32,222	32,222	32,222	100%	0	0	0 METRO LINEAL	240	240	100%	
REPARACION DE REGISTRO EN LA CALLE FELIPE ANGELES CON 5 DE FEBRERO	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	1,109	1,109	1,109	1,109	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3	3	100%	
REPARACION DE VARIOS DRENAJES	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	76,183	76,183	76,183	76,183	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	150	150	100%	
CONSTRUC. DE COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES, CONW. SEDESOL.	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	352,893	352,893	352,893	352,893	100%	0	0	0 METRO LINEAL	180	180	100%	
MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	57-NOCUPEJARO	NOCUPEJARO DE MORELOS	URBANO	100,000	32,626	32,626	32,626	100%	0	0	0 LOTE	1	0	32%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR ATIMAPA MARGEN DERECHO	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	309,092	309,092	309,092	309,092	100%	0	0	0 METRO LINEAL	916	916	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR ATIMAPA MARGEN IZQUIERDO	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	690,825	690,825	690,825	690,825	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,230	2,230	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR CENOBIO MORENO	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	296,242	296,242	296,242	296,242	100%	0	0	0 METRO LINEAL	856	856	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR EL MUERTO	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	617,713	617,713	617,713	617,713	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,214	2,214	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
CONSTRUCCION PUENTE LAS AZUCENAS	60-NUMARAN	NUMARAN	URBANO	25,035	25,035	25,035	25,035	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA PIEDAD CHIQUITA SEGUNDA ETAPA	63-PANINDICUARO	LA PIEDAD CHIQUITA	RURAL	54,312	54,312	54,312	54,312	100%	0	0	0 ALCANTARILLA	1	1	100%	
DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA PENCA SECA	63-PANINDICUARO	PANINDICUARO	URBANO	9,108	9,108	9,108	9,108	100%	0	0	0 METROS	200	200	100%	
LIMPIEZA DE CANALES	63-PANINDICUARO	LOS ALVARADOS	RURAL	46,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	0 DESAZOLVE	1	1	100%	
MURO DE RETENCION	63-PANINDICUARO	LA PIEDAD CHIQUITA	RURAL	7,700	7,700	7,700	7,700	100%	0	0	0 BARDAS	1	1	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE ALLENDE Y NACIONAL	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	427,820	427,820	427,820	427,820	100%	0	0	0 METRO LINEAL	126	126	100%	
AMPLIACION DE DRENEJE EN CALLE INDEPENDENCIA Y REVOLUCION	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	318,715	318,715	318,715	318,715	100%	0	0	0 METRO LINEAL	159	159	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE DELFINO RIVERA Y JUAREZ	67-PENJAMILLO	GUANDARO	RURAL	28,095	28,095	28,095	28,095	100%	0	0	0 METRO LINEAL	140	140	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN COL. NATALIO VAZQUEZ	67-PENJAMILLO	COLONIA NATALIO VAZQUEZ PALLARES (NORICA)	RURAL	405,739	405,739	405,739	405,739	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,462	1,462	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 RED DE DRENAJE EN CALLE CUAHUTEMOC	67-PENJAMILLO	SAN ANTONIO CARUPO	RURAL	58,395	58,395	58,395	58,395	100%	0	0	METRO LINEAL	176	176	100%	
ALC. BOCA DE TORMENTA ACCESO NORTE	68-PERIBAN	PERIBAN DE RAMOS	URBANO	27,945	27,945	27,945	27,945	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	TERMINADA
AMPLIACION DE DRENAJE DE LA CALLE SAN MARTIN	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	97,000	97,000	97,000	97,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DRENAJE CALLE SANTA BARBARA	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	141,000	141,000	141,000	141,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DRENAJE DE CAMINO DE ACCESO	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	PESOS	300,000	300,000	100%	
DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA ESCONDIDA	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	474,211	474,211	474,211	474,211	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VIAS DEL TREN EN EL FUERTE	69-LA PIEDAD	EL FUERTE (SAN JUAN DEL FUERTE)	RURAL	144,781	144,781	144,781	144,781	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRA DE COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EN EL TANQUE DE PEÑA	69-LA PIEDAD	TANQUE DE PEÑA	RURAL	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 150 ML DE EMBOVEDADO DE ARROYO DE AGUAS NEGRAS JUNTO A LA PILA POTABLE (CEPLADE)	71-PURUJANDIRO	PURUJANDIRO	URBANO	487,093	131,304	131,304	131,304	100%	0	0	METRO LINEAL	150	110	73%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
ENLOSAMIENTO DE PARTE DEL ARROYO DE GAUAS NEGRAS	71-PURUJANDIRO	GALEANA	URBANO	348,453	348,453	348,453	348,453	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PETATAN	74-COJUMATLÁN DE REGULES	PETATAN (ISLA DE PETATAN)	RURAL	41,781	41,781	41,781	41,781	100%	0	0	METRO LINEAL	210	210	100%	
REPARACION DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO	74-COJUMATLÁN DE REGULES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,598	16,598	16,598	16,598	100%	0	0	METRO LINEAL	550	550	100%	
INTERCONEXION DE SUBCOLECTORES A COLECTORES	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	OBRA	1,800,000	1,800,000	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE VDEL EJERCICIO
PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO	77-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	155,000	155,000	155,000	155,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REHAB. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS	8-AQUILA	LA PLACITA DE MORELOS	RURAL	38,610	38,610	38,610	38,610	100%	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	
REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DE RIEGO Y PLUVIAL	82-TACÁMBARO	PASO DE MORELOS (LA PAROTITA)	RURAL	192,119	192,119	192,119	192,119	100%	0	0	OBRA	20	20	100%	
APOYO AL PROGRAMA DE DRENAJE	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	25,452	25,452	25,452	25,452	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTR. DE MURO DE MAMPOSTERIA EN CALLE VECINA A LOS LAVADEROS	84-TANGAMANDAPIO	LA CANTERA	URBANO	54,795	54,795	54,795	54,795	100%	0	0	METRO CUBICO	100	100	100%	OBRA TERMINADA
DRENAJE	84-TANGAMANDAPIO	QUERÉNGUARO	RURAL	3,933	3,933	3,933	3,933	100%	0	0	METRO LINEAL	86	86	100%	OBRA TERMINADA
DRENAJE COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	111,711	111,711	111,711	111,711	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 2DA ETAPA DE LIMPIEZA Y DESAOLVE DEL RIO DE LAS NUTRIAS	86-TANHUATO	TANHUATO DE GUERRERO	URBANO	215,670	212,395	215,670	212,395	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE LOS AVILLOS	89-TEPALCATEPEC	LOS AVILLOS	RURAL	36,618	36,618	36,618	36,618	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	32	32	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE ALCANTARILLADO, EN LA CABECERA MUNICIPAL	90-TINGAMBATO	SAN FRANCISCO PICHÁTARO (PICHÁTARO)	URBANO	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TERMINACION DE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE EL MESON	90-TINGAMBATO	EL MESÓN	RURAL	27,018	27,018	27,018	27,018	100%	0	0	METRO CUADRADO	16	16	100%	
COLADO DE SANITARIOS EN LA CANCHA DE FUTBOL.	91-TINGUINDIN	AQUILES SERDÁN (SAN ANGEL)	RURAL	8,003	8,003	8,003	8,003	100%	0	0	METRO CUADRADO	10	10	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CANCHA DE FUTBOL.	91-TINGUINDIN	CHUCANDIRÁN	RURAL	12,225	12,225	12,225	12,225	100%	0	0	METRO CUADRADO	12	12	100%	LA OBRA FUE CONVENIDA CON SEDESOL MEDIANTE CODECOS EN 2008 Y SE TERMINARA EN 2009.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CANCHA DE FUTBOL.	91-TINGUINDIN	EL MERCADO	RURAL	5,500	5,500	5,500	5,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	12	12	100%	LA OBRA FUE CONVENIDA CON SEDESOL MEDIANTE CODECOS EN 2008 Y SE TERMINARA EN 2009.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL COLEGIO AMERICA	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	61,951	61,951	61,951	64,951	105%	0	0	METRO CUADRADO	21	21	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO Y PIPILA.	91-TINGUINDIN	TACATZCUARO	RURAL	12,079	12,079	12,079	12,079	100%	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
TERMINACION DE ALCANTARILLA EN EL CAMINO ATRAS DEL PANTEON	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	5,652	5,652	5,652	5,652	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
COLECTOR DRENAJE PLUVIAL	95-TOCUMBO	SANTA INÉS	RURAL	50,600	50,600	50,600	50,600	100%	0	0	METRO LINEAL	1,800	1,800	100%	
REPARACION DE DRENAJE CAMPO DE FUT-BOL	95-TOCUMBO	SANTA CLARA DE VALLADARES	URBANO	39,233	39,233	39,233	39,233	100%	0	0	METRO LINEAL	196	196	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA	96-TUMBISCATIO	APO EL VIEJO	RURAL	56,991	56,991	56,991	56,991	100%	0	0	METRO LINEAL	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR 1A ETAPA	97-TURICATO	EL CAHULOTE DE SANTA ANA	RURAL	628,801	628,801	628,801	628,801	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	
PROYECTOS EJECUTIVOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y DRENAJES	97-TURICATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	442,750	442,750	442,750	442,750	100%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
ADOQUINADO DE CALLE GENERAL RREZ DE COL RIVA PALACIO	1-ACUITZIO	ACUITZIO DEL CANJE UNO	RURAL	78,075	78,075	75,075	78,075	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CALLE VICENTE VILLADA	1-ACUITZIO	ACUITZIO DEL CANJE UNO	RURAL	108,364	108,364	108,364	108,364	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CAMINO A TAMANGUIO 2DA ETAPA	1-ACUITZIO	TAMANGUIO	RURAL	560,000	560,000	560,000	560,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION DE CALLE GRANITO DE COL. LAS PENAS	1-ACUITZIO	LAS PENAS	RURAL	132,405	132,405	132,405	132,405	100%	0	0	METROS	200	200	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO ABASOLO EN ACUITZIO	1-ACUITZIO	ACUITZIO DEL CANJE	URBANO	153,259	153,259	153,259	153,259	100%	0	0	METROS	121	121	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MEXICO	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	15,400	15,400	15,400	15,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	EN ESTA OBRA SE RECIBIO APOYO ES POR ESO QUE ESTA CANTIDAD SOLO CORRESPONDE AL FONDO III

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE BENIGNO SERRATO	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	207,059	207,059	207,059	207,059	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,376	1,376	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE QUIROGA NORTE COL. SAN MARTIN 2DA. ETAPA	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	127,290	127,290	127,290	127,290	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	800	800	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. FRANCISCO SARABIA	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1,704,873	1,704,873	1,704,873	1,704,873	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,916	5,916	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE EL ZALATE	10-ARTEAGA	ESPINOSA	RURAL	255,660	255,660	255,660	255,660	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,486	1,486	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE LA LAJITA	10-ARTEAGA	LA LAJITA	RURAL	206,179	206,179	206,179	206,179	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE LAS CAÑAS SEGUNDA ETAPA	10-ARTEAGA	LAS CAÑAS	RURAL	433,081	433,081	433,081	433,081	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,059	2,059	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LERDO DE TEJADA	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	224,493	224,493	224,493	224,493	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,412	1,412	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MALPAES	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	67,911	67,911	67,911	67,911	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	400	400	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO	10-ARTEAGA	INFIERNILLO	RURAL	172,195	172,195	172,195	172,195	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,160	1,160	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	146,030	146,030	146,030	146,030	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	960	960	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE NOVIEMBRE	10-ARTEAGA	INFIERNILLO	RURAL	155,674	155,674	155,674	155,674	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	758	758	100%	
SEGUNDA ETAPA BOULEVARD CAMPO DE AVIACION	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1,048,264	1,048,264	1,048,264	1,048,264	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,811	5,811	100%	ESTA ES OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO Y LO EJERCIDO ES LO QUE CORRESPONDE AL FONDO III
EMPEDRADO AHOGADO DE LA ENTRADA A LA HACIENDA	100-TZINTZUNTZAN	LOS CORRALES	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
EMPEDRADO AHOGADO	100-TZINTZUNTZAN	PUERTA DE COENEMBO	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	120	120	100%	
EMPEDRADO AHOGADO TERMINACION AV. LAZARO CARDENAS	100-TZINTZUNTZAN	IHUATZIO	URBANO	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
EMPEDRADO DE LA CALLE CANTARITO	100-TZINTZUNTZAN	ICHUPIO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
EMPEDRADO DEL LADO ORIENTE DE LA COMUNIDAD	100-TZINTZUNTZAN	COENEMBO	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL RECURSO EJERCIDO EN ESTA OBRA ES MUY POCO, PERO YA EN BREVE INICIAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
EMPEDRADO MIXTO	100-TZINTZUNTZAN	PATAMBICHO	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	120	120	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRIMERA (EMPEDRADO AHOGADO)	100-TZINTZUNTZAN	NUEVO RODEO (EL RODEO)	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
ADOQUINAMIENTO PRIV DOIS COL JERICO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	58,833	17,650	17,650	17,650	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	181	54	30%	
CALLE MINA DE ORO EN COL SAN JOSE DE LA MINA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	51,637	15,491	15,491	15,491	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	177	53	30%	
CONSTRUCCION DE AV. SANTA ROSA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	674,033	7,459	7,459	7,459	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,567	19	1%	
CONSTRUCCION DE LA AV. VILLAMAR	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	1,106,889	1,106,889	1,106,889	1,106,889	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,303	4,303	100%	
PAV AV DEL SOL COL IGNACIO RAMIREZ	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	189,756	56,927	56,927	56,927	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	737	221	30%	
PAV CALLE AGUACATE COL JARDINES DE SAN RAFAEL	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	186,108	55,832	55,832	55,832	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	640	192	30%	
PAV CALLE ASI ES MI TIERRA COL MARIO MORENO REYES	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	184,216	55,265	55,265	55,265	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	824	247	30%	
PAV CALLE AZUCENA ENTRE NARDO Y LIRIO COL LA MORA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	189,773	56,932	56,932	56,932	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	783	235	30%	
PAV CALLE CIPRES Y TERMINACION CEDROS COL NATALIO VAZQUEZ PALLARES	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	122,131	36,639	36,639	36,639	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	665	200	30%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAV CALLE CONSTITUCION Y FRANCISCO VILLA COL EJIDAL LAZARO CARDENAS	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	72,614	21,784	21,784	21,784	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	322	97	30%	
PAV CALLE CUAUHTEMOC COL PALITO VERDE 3RA SECCION	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	178,640	53,892	53,892	53,892	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	651	195	30%	
PAV CALLE DURAZNO COL LA HUERTA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	188,032	150,104	150,104	150,104	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	635	508	80%	
PAV CALLE EXPROPIACION PETROLERA COL 18 DE MARZO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	189,773	56,932	56,932	56,932	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	737	663	90%	
PAV CALLE FRANCISCO I MADERO COL EJIDAD LAZARO CARDENAS	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	112,976	33,893	33,893	33,893	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	504	151	30%	
PAV CALLE GIMNASIA COL GRANJAS DE BELLAVISTA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	186,504	56,932	56,932	56,932	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	743	223	30%	
PAV CALLE IGNACIO ALLENDE COL DAVID FRANCO RODRIGUEZ	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	128,591	38,577	38,577	38,577	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	382	115	30%	
PAV CALLE JUPITER COL LA ESTRELLA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	68,818	20,646	20,646	20,646	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	312	94	30%	
PAV CALLE LAGO DE ZICURAN COL LOS LAGOS	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	189,773	56,932	56,932	56,932	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	743	223	30%	
PAV CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COL SN FCO URUAPAN	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	144,458	43,337	43,337	43,337	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	570	171	30%	
PAV CALLE RIO NILO COL MANANTIALES	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	186,569	55,971	55,971	55,971	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	479	144	30%	
PAV CALLE TOPACIO COL PALITO VERDE 2A SECCION	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	148,070	44,421	44,421	44,421	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	536	161	30%	
PAV CALLE VENUS COL EL PLANETARIO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	165,658	49,698	49,698	49,698	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	665	200	30%	
PAV CALLE 3RA CERR DE JUPITER COL OBSERVATORIO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	75,748	22,724	22,724	22,724	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	208	62	30%	
PAV CALLE SATURNO COL LA ESTRELLA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	119,783	35,935	35,935	35,935	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	539	162	30%	
PAV MURO DR BERLIN COL JERICO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	102,077	57,881	57,881	57,881	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	216	123	57%	
PAV Y DRENAJE CALLE PRIV DE CONSTITUCION DE APATZINGAN	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	186,973	56,092	56,092	56,092	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	585	175	30%	
PAV Y DRENAJE SANITARIO CALLE PRIV DE SANTA CECILIA COL SANTA CATARINA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	175,806	52,742	52,742	52,742	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	489	147	30%	
PAVIMENTACION CALLE BOLIVIA, COL. EL COLORIN SUR	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	166,566	166,566	166,566	166,566	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	502	502	100%	
PAVIMENTACION CALLE BONIFACIO MORENO, COL. LA CEDRERA 4º SECTOR	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	123,807	107,177	107,177	107,177	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	490	392	80%	
PAVIMENTACION CALLE CAPRICORNIO Y SAGITARIO, COL. AMPL. SAN RAFAEL	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	189,773	189,773	189,773	189,773	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	658	658	100%	
PAVIMENTACION CALLE DIAGONAL LAZARO CARDENAS, COL. SAN JUAN EVANGELISTA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	178,476	142,718	142,718	142,718	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	700	560	80%	
PAVIMENTACION CALLE DIEGO RIVERA, COL. 12 DE DICIEMBRE	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	189,773	163,150	163,150	163,150	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	758	652	86%	
PAVIMENTACION CALLE EDUCACION, COL. REFORMA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	123,807	56,027	56,027	56,027	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	732	220	30%	
PAVIMENTACION CALLE GEMINIS, COL. IGNACIO GOMEZ CERVANTES	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	184,660	184,660	184,660	184,660	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	763	763	100%	
PAVIMENTACION CALLE HUETAMO, COL. AMPL. REVOLUCION	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	189,773	121,644	121,644	121,644	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	754	226	30%	
PAVIMENTACION CALLE IGNACIO ALLENDE, COL. LA ESPERANZA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	187,120	185,316	185,316	185,316	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	824	824	100%	
PAVIMENTACION CALLE PINO, COL. EL PINAL	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	187,860	56,358	56,358	56,358	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	561	168	30%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PAVIMENTACION CALLE RIO ZAIRE, COL. RIO VERDE	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	185,513	148,022	148,022	148,022	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	735	588	80%	
PAVIMENTACION CALLE SAN PEDRO, COL. GUADALUPE	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	121,523	36,457	36,457	36,457	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	465	139	30%	
PAVIMENTACION CALLE TONATIUH, COL. MEXICO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	182,995	182,995	182,995	182,995	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	713	713	100%	
PAVIMENTACION CALLE TUNA, COL. EL CAPULIN	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	189,709	165,870	165,870	165,870	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	584	508	87%	
PAVIMENTACION CALLE VICENTE GUERRERO, COL. LAZARO CARDENAS	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	170,837	170,837	170,837	170,837	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	693	693	100%	
PAVIMENTACION CALLE 3, COL. LOS LAURELES 2ª SECCION	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	246,461	160,163	160,163	160,163	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	630	410	65%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO J. MUJICA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	188,254	146,556	146,556	146,556	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	761	594	78%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE JUSTO SIERRA, COL. MOV. MAGISTERIAL	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	187,480	149,773	149,773	149,773	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	744	595	80%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL M. DIEGUEZ, COL. FCO. J. MUJICA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	186,864	186,864	186,864	186,864	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	761	761	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PROL. LIRIO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	0	538,647	538,647	538,647	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE TOMAS ALBA EDISON, COL. VALLE DE SAN PEDRO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	189,774	163,117	163,117	163,117	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	630	542	86%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 5, ENTRE CALLE 1 Y 6	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	318,706	181,948	181,948	181,948	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,732	1,557	57%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE LAUREL, COL. VALLE DE LAS DELICIAS	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	185,894	185,894	185,894	185,894	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	720	720	100%	
TERMINACION PAV CALLE SAN JOSE DE LA MINA COL SAN JOSE DE LA MINA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	90,372	27,112	27,112	27,112	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	316	95	30%	
ANDADOR FRANCISCO VILLA	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	18,400	18,400	18,400	18,400	100%	0	0	0 ANDADOR	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR MORELOS 1	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	227,965	227,965	227,965	227,965	100%	0	0	0 ANDADOR	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE DL IMSS EN CERRITO D PESCADORES	103-VENUSTIANO CARRANZA	CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE)	RURAL	39,104	39,104	39,104	39,104	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	178	178	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA	103-VENUSTIANO CARRANZA	CUMUATILLO	URBANO	132,086	132,086	132,086	132,086	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	650	650	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO	103-VENUSTIANO CARRANZA	CUMUATILLO	URBANO	292,737	292,738	292,738	292,738	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,600	1,600	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE MATAMOROS	103-VENUSTIANO CARRANZA	CUMUATILLO	URBANO	550,800	550,800	550,800	550,800	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,907	2,907	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	497,856	497,856	497,856	497,856	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,655	2,655	100%	
PAVIMENTACION DE CALZADA EL PANTEON	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	15,111	15,111	15,111	15,111	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	100	100	100%	
CONTRUCCION DE CAMINO PILARES-ALVARENO	105-VISTA HERMOSA	LOS PILARES	RURAL	1,000,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 METROS	3,000	1,200	40%	
PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	105-VISTA HERMOSA	LA ANGOSTURA	RURAL	470,000	470,000	470,000	470,000	100%	0	0	0 METROS	900	900	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS	105-VISTA HERMOSA	EL CAPULIN	URBANO	920,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0 METROS	600	490	82%	
PAVIMENTACION CALLE RIO BRAVO COLONIA JAIME CARRILLO	106-YURECUARO	YURECUARO	URBANO	121,962	121,962	121,962	121,962	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	714	714	100%	
PAVIMENTACION CONC. HID. CALLE CHAPULTEPEC COLONIA LA LOMA	106-YURECUARO	YURECUARO	URBANO	112,428	112,428	112,428	112,428	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	473	473	100%	
PAVIMENTACION CONC. HID. CALLE CUPATITZIO COLONIA JAIME CARRILLO	106-YURECUARO	YURECUARO	URBANO	50,881	50,881	50,881	50,881	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	589	589	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PAVIMENTACION CONC. HID. CALLE ORIENTE EN LA COMUNIDAD EL REFUGIO	106-YURECUARO	EL REFUGIO	RURAL	73,027	73,027	73,027	73,027	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	702	702	100%	
PAVIMENTACION CONC. HID. CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MIRANDILLAS	106-YURECUARO	MIRANDILLAS	RURAL	919,000	919,000	919,000	919,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,114	2,114	100%	
PAVIMENTACION CONC. HID. CALLE PRINCIPAL PONIENTE COMUNIDO EL REFUGIO	106-YURECUARO	EL REFUGIO	RURAL	159,864	159,864	159,864	159,864	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	649	649	100%	
PAVIMENTACION CONC. HID. CALLE ZAPOTE COLONIA INDUSTRIAL	106-YURECUARO	YURECUARO	URBANO	629,051	629,051	629,051	629,051	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,471	5,471	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CALIFORNIA 2DA. ETAPA COLONIA INDUSTRIAL	106-YURECUARO	YURECUARO	URBANO	271,953	271,953	271,953	271,953	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,340	2,340	100%	
ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y SEC. TEC. 107 1 ERA ETAPA	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	949,383	949,383	949,383	949,383	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,800	2,800	100%	
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE AV. UNIVERSIDAD	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	74,632	74,632	74,632	74,632	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	380	380	100%	
PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE NARANJA	107-ZACAPU	LAS CANOAS	RURAL	294,699	294,699	294,699	294,699	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,105	2,105	100%	
PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE NIÑOS HÉROES	107-ZACAPU	BARRANCA HONDA	RURAL	11,080	11,080	11,080	11,080	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	45	45	100%	
PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PROLONGACIÓN REVOLUCIÓN	107-ZACAPU	BARRANCA HONDA	RURAL	61,897	61,897	61,897	61,897	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	282	282	100%	
PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE 2 DE ABRIL	107-ZACAPU	CANTABRIA	RURAL	80,589	80,589	80,589	80,589	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	580	580	100%	
PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE 5 DE MAYO	107-ZACAPU	CANTABRIA	RURAL	456,013	456,013	456,013	456,013	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
PAV. CONCRETO HIDRA. INCLUYE BANQUETA Y AMPLIACIÓN DE PUENTE EXISTENTE ACCESO AL PANTEÓN, 1A ETAPA	107-ZACAPU	TIRINDARO	URBANO	383,833	383,833	383,833	383,833	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRÁULICO	980	980	100%	
PAV. HIDRA. CALLE NIÑOS HÉROES COL. L.C. LA HUERTA	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	46,334	46,334	46,334	46,334	100%	0	0	0 METROS	600	600	100%	
PAV.HIDRA. AV. PROLONGACIÓN MORELOS 2 ETAPA	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	1,490,286	1,490,286	1,490,286	1,490,286	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRÁULICO	3,591	3,591	100%	
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALFARO SIQUEIROS	107-ZACAPU	COLONIA ERENDIRA	RURAL	220,942	220,942	220,942	220,942	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,306	1,306	100%	
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE HÉROES DE LA INDEPENDENCIA	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	180,971	180,971	180,971	180,971	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,298	1,298	100%	EN ESTA OBRA EXISTE UNA APORTACION SIMILAR A LA MUNICIPAL POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS
APERTURA ENTRONQUE CAMINO EL VERGEL Y 20 DE NOVIEMBRE	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	1,205,090	1,205,090	1,205,090	1,205,090	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%	
CAMINO A EXHACIENDA LOS ESPINOS A PUENTE DE TUBOS	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	107,333	107,333	107,333	107,333	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	265	265	100%	
CIRCUITO GALEANA 2DA ETAPA TRAMO 3	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	163,896	163,896	163,896	163,896	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,586	1,586	100%	
CIRCUITO GALEANA 2DA ETAPA TRAMO 6	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	729,063	729,063	729,063	729,063	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,503	5,503	100%	
CIRCUITO GALEANA 2DA ETAPA TRAMO 7	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	673,653	673,653	673,653	673,653	100%	0	0	0 METROS	3,000	3,000	100%	
CIRCUITO GALEANA 2DA ETAPA TRAMO 8	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	728,291	728,291	728,291	728,291	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,815	4,815	100%	
CONSTRUCCION BANQUETA EL CAPRICH0 COM. AGUILES SERDAN	108-ZAMORA	AQUILES SERDAN (SANTIAGUILLO)	RURAL	120,943	120,943	120,943	120,943	100%	0	0	0 M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,427	1,427	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE MARGARITAS ENTRE JACARANDA Y PALO DULCE COMUNIDAD LA RINCONADA	108-ZAMORA	LA RINCONADA	URBANO	880,570	880,570	880,570	880,570	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,432	1,432	100%	
PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR EN C. QUERETARO ENTRE LAS CALLES GUADALAJARA Y MONTERREY EN ATACHEO	108-ZAMORA	ATACHEO DE REGALADO	RURAL	666,200	666,200	666,200	666,200	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,115	1,115	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ACERO COL. SALINAS DE GORTARI	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	876,693	876,693	876,693	876,693	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,701	1,701	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE AV. LOS POZOS (SALUBRIDAD - EDUCACION)	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	1,827,496	1,827,496	1,827,496	1,827,496	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,224	4,224	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE AZUCENA FRACC. PASEOS DEL BOSQUE	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	92,276	92,276	92,276	92,276	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	793	793	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE URANIO DE LA COLONIA SALINAS DE GORTARI	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	759,867	759,867	759,867	759,867	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,630	1,630	100%	
PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICA C. REVOLUCION 1RA ETAPA ROMERO DE GUZMAN	108-ZAMORA	ROMERO DE GUZMAN	RURAL	422,892	422,892	422,892	422,892	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,700	1,700	100%	
PAVIMENTACION CALLE ALLENDE	11-BRISENAS	BRISENAS DE MATAMOROS	URBANO	746,200	373,100	373,100	373,100	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,866	1,866	100%	ESTA ES UNA OBRA CON MESCLA DE RECURSOS DE FONDO III CON SUBSIDIOS PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES CON UN COSTO TOTAL DE \$ 746,200 DE LOS CUALES \$ 373,100.00 SON DE FONDO III ADEMAS EN LAS METAS HAY UN EXEDENTE DE 299 M2 MAS LOS PROGRAMADOS 1,567.00 DAN EL TOTAL DE 1,866.00 M2
PAVIMENTACION CALLE AGUILES SERDAN	11-BRISENAS	BRISENAS DE MATAMOROS	URBANO	951,812	475,906	475,906	475,906	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,090	2,090	100%	ESTA ES UNA OBRA CON MESCLA DE RECURSOS DE FONDO III Y SUBSIDIOS PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES CON UN COSTO TOTAL DE \$ 951,812.00 DE LOS CUALES 475,906.00 SON DE FONDO III
PAVIMENTACION CALLE CUAUHTEMOC	11-BRISENAS	PASO DE HIDALGO (PASO DE ALAMOS)	URBANO	748,142	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,450	388	27%	ESTA ES UNA OBRA CON MESCLA DE RECURSOS DE FONDO III Y SUBSIDIOS PROGRAMA 3 X 1 DE LOS CUALES \$ 374,071.00 SON DE FONDO III
PAVIMENTACION CALLE MORELOS	11-BRISENAS	PASO DE HIDALGO (PASO DE ALAMOS)	URBANO	622,433	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,360	437	32%	ESTA ES UNA OBRA CON MESCLA DE RECURSOS DE FONDO III CON SUBSIDIOS PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES CON UN COSTO TOTAL DE 622,433.00 DE LOS CUALES \$ 311,216.50 SON DE FONDO III
PAVIMENTACION CALLE PIPILA	11-BRISENAS	PASO DE HIDALGO (PASO DE ALAMOS)	URBANO	356,040	178,020	178,020	178,020	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	706	706	100%	ESTA ES UNA OBRA CON MESCLA DE RECURSOS DE FONDO III Y SUBSIDIOS PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES CON UN COSTO TOTAL DE \$ 356,040.00 DE LOS CUALES \$ 178,020.00 SON EJERCIDOS DE FONDO III
PAVIMENTACION CALLE TAMPCO	11-BRISENAS	CUMIATO	RURAL	160,274	160,274	160,274	160,274	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	563	563	100%	ESTA ES UNA OBRA CON MESCLA DE RECURSOS DE FONDO III Y SUBSIDIOS PROGRAMA 3 X 1 CON UN COSTO TOTAL DE 322,500.00 DE LOS CUALES \$ 160,274.00 LE CORRESPONDEN A FONDO III
PAVIMENTACION DE CONCRETO HCO. CALLE TZINTZUNTZAN COL. VASCO DE QUIROGA	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	145,680	145,680	145,680	145,680	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	200	100%	
BANQUETAS Y GUARNICIONES H ZITACUARO CALLE CDA.DEL CARTERO Y PATZCUARO	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	100,000	92,708	92,708	92,708	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	260	241	93%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
BANQUETAS Y GUARNICIONES H ZITACUARO CALLE CDA.DEL CARTERO Y PATZCUARO	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	100,000	92,708	92,708	92,708	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	260	241	93%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CONSTRUCCION DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SAN FELIPE LOS ALZATI 1A. MZA	112-ZITACUARO	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA)	RURAL	80,000	52,139	52,139	52,139	100%	0	0	0 METROS	160	106	66%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CONSTRUCCION DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SAN FELIPE LOS ALZATI 1A. MZA	112-ZITACUARO	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA)	RURAL	80,000	52,139	52,139	52,139	100%	0	0	0 METROS	160	106	66%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CONSTRUCCION DE LA STA CERRADA DE MORELOS, COL EDUCACION	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	141,283	141,283	141,283	141,283	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	270	270	100%	LA INSTANCIA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.EMILIANO ZAPATA TRAMO DE EMILIANO ZAPATA A LA CARRETERA FED.	112-ZITACUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	214,200	214,200	214,200	214,200	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	302	302	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.EMILIANO ZAPATA TRAMO DE EMILIANO ZAPATA A LA CARRETERA FED.	112-ZITACUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	214,200	214,200	214,200	214,200	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	302	302	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO APUTZIO DE JUAREZ 4A. MZA. CALLE 1 LINDAVISTA	112-ZITACUARO	APUTZIO DE JUAREZ (SANTA MARIA)	RURAL	347,004	347,004	347,004	347,004	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	361	361	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO APUTZIO DE JUAREZ 4A. MZA. CALLE 1 LINDAVISTA	112-ZITACUARO	APUTZIO DE JUAREZ (SANTA MARIA)	RURAL	347,004	347,004	347,004	347,004	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	361	361	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE CONCRETO	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	113,400	113,400	113,400	113,400	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	270	270	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE CONCRETO	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	113,400	113,400	113,400	113,400	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	270	270	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE ASFALTO CALLE HIDALGO ENTRE REVOLUCION Y MORELOS COL. CENTRO	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	288,122	288,122	288,122	288,122	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,624	1,624	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE ASFALTO CALLE HIDALGO ENTRE REVOLUCION Y MORELOS COL. CENTRO	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	288,122	288,122	288,122	288,122	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,624	1,624	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	112-ZITACUARO	APUTZIO DE JUAREZ (SANTA MARIA)	RURAL	82,110	78,453	78,453	78,453	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	230	221	96%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	112-ZITACUARO	APUTZIO DE JUAREZ (SANTA MARIA)	RURAL	82,110	78,453	78,453	78,453	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	230	221	96%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	362,989	346,921	346,921	346,921	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	680	653	96%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	362,989	346,921	346,921	346,921	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	680	653	96%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	112-ZITACUARO	LA ENCARNACION	RURAL	85,680	85,680	85,680	85,680	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	240	240	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	112-ZITÁCUARO	LA ENCARNACIÓN	RURAL	85,680	85,680	85,680	85,680	100%	0	0	METROS CUADRADOS	240	240	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO COATEPEC DE MORELOS EL MOLINITO CALLE PASEO DEL MOLINITO	112-ZITÁCUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	142,800	142,800	142,800	142,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO COATEPEC DE MORELOS EL MOLINITO CALLE PASEO DEL MOLINITO	112-ZITÁCUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	142,800	142,800	142,800	142,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CURUNGUEO COL.VALLE VERDE CALLE ORQUIDEAS	112-ZITÁCUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,600	277,095	277,095	277,095	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	776	97%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CURUNGUEO COL.VALLE VERDE CALLE ORQUIDEAS	112-ZITÁCUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,600	277,095	277,095	277,095	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	776	97%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, H.ZITÁCUARO CALLE PRESA DE INFIERNILLO	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	315,093	315,093	315,093	315,093	100%	0	0	METROS CUADRADOS	519	519	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, IGNACIO LOPEZ RAYON 1A.MZA. LOS MEJIAS	112-ZITÁCUARO	LOS MEJIAS	RURAL	134,300	134,300	134,300	134,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ZIRAHUATO DE LOS BERNAL CAMINO REAL	112-ZITÁCUARO	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL	RURAL	107,212	107,212	107,212	107,212	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	438,740	307,357	307,357	307,357	100%	0	0	METROS CUADRADOS	838	587	70%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
PAVIMENTACION DE CALLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	438,740	307,357	307,357	307,357	100%	0	0	METROS CUADRADOS	838	587	70%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CURUNGUEO 1A.MZA.	112-ZITÁCUARO	SAN FRANCISCO CURUNGUEO (CURUNGUEO)	RURAL	141,448	141,448	141,448	141,448	100%	0	0	METROS CUADRADOS	193	193	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE ASFALTO DE CAMEBARO AL BASURERO	112-ZITÁCUARO	CAMEBARO	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,200	4,200	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE ASFALTO DE CAMEBARO AL BASURERO	112-ZITÁCUARO	CAMEBARO	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,200	4,200	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE ASFALTO, SAN FELIPE LOS ALZATI 4A. MZA MACUTZIO	112-ZITÁCUARO	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA)	RURAL	464,100	464,100	464,100	464,100	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,650	1,650	100%	ESTA INFORMACION NO TIENE UN CARACTER DE DEFINITIVO.
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CARPINTEROS 1RA. MZA. EL TEPETATE.	112-ZITÁCUARO	CARPINTEROS	RURAL	107,100	93,546	93,546	93,546	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	264	88%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CARPINTEROS 1RA. MZA. EL TEPETATE.	112-ZITÁCUARO	CARPINTEROS	RURAL	107,100	93,546	93,546	93,546	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	264	88%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EL AGUACATE 1A. MZA. ENTRONQUE DE CARRETERA A APUTZIO	112-ZITÁCUARO	EL AGUACATE	RURAL	214,200	214,200	214,200	214,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	ESTA INFORMACION NO TIENE UN CARACTER DE DEFINITIVO.
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FRANCISCO SERRATO A PARTIR DE LA BARRANCA	112-ZITÁCUARO	FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO)	RURAL	535,500	535,500	535,500	535,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FRANCISCO SERRATO A PARTIR DE LA BARRANCA	112-ZITÁCUARO	FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO)	RURAL	535,500	535,500	535,500	535,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FRENTE A LAS BODEGAS DE CONASUPO MANZANILLOS 2A.MZA.	112-ZITÁCUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	357,000	357,000	357,000	357,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FRENTE A LAS BODEGAS DE CONASUPO MANZANILLOS 2A.MZA.	112-ZITÁCUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	357,000	357,000	357,000	357,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE BUSTAMANTE	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	MANCERA	RURAL	334,700	334,700	334,700	334,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 20 DE NOVIEMBRE	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	TRES MEZQUITES	RURAL	151,258	151,258	151,258	151,258	100%	0	0	METROS CUADRADOS	527	527	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	SAN JOSÉ HUIPANA (HUIPANA)	URBANO	97,484	97,484	97,484	97,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	386	386	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS LAURELES	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	SAN JOSÉ HUIPANA (HUIPANA)	URBANO	104,870	104,870	104,870	104,870	100%	0	0	METROS CUADRADOS	518	518	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	ZAPOTE DE PARRAS	RURAL	332,066	332,066	332,066	332,066	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,229	1,229	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VIOLETA	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	SAN JOSÉ HUIPANA (HUIPANA)	URBANO	252,078	252,078	252,078	252,078	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,676	1,676	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO AL KINDER	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	ZAPOTE DE PARRAS	RURAL	193,179	193,179	193,179	193,179	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE VIALIDAD	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	41,165	41,165	41,165	41,165	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,038	1,038	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CALIFORNIA CON UN TOTAL DE 35 FAMILIAS.
PAVIMENTACION DE VIALIDAD	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	55,768	55,768	55,768	55,768	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,080	2,080	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUANAJUATO CON UN TOTAL DE 40 FAMILIAS BENEFICIADAS CON ESTA OBRA.
PAVIMENTACION DE VIALIDAD	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	93,148	93,148	93,148	93,148	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	720	720	100%	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION, CON UN TOTAL DE 200 BENEFICIARIOS.
PAVIMENTACION DE VIALIDAD	12-BUENAVISTA	SANTA ANA AMATLAN (SANTA ANA)	URBANO	246,122	246,122	246,122	246,122	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	601	601	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIEDRAS NEGRAS, BENEFICIANDO ESTA OBRA A 70 FAMILIAS.
PAVIMENTACION DE VIALIDADES	12-BUENAVISTA	BENITO JUAREZ	RURAL	195,032	195,032	195,032	195,032	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	720	720	100%	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA ESCUELA
PAVIMENTACION DE VIALIDADES	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	174,409	174,409	174,409	174,409	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,600	1,600	100%	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, SE DIO UN INCREMENTO EN EL GASTO DEBIDO A QUE SE DIO UN ACONTECIMIENTO IMPREVISTO POR LAS LLUVIAS Y SE TUVO QUE RENIVELAR UNA PARTE DEL TERRENO.
PAVIMENTACION DE VIALIDADES	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	183,273	183,273	183,273	183,273	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,065	2,065	100%	CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, BENEFICIANDOSE MAS DE 60 FAMILIAS
PAVIMENTACION DE VIALIDADES	12-BUENAVISTA	CATALINAS (FRANCISCO VILLA)	RURAL	196,143	196,143	196,143	196,143	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	835	835	100%	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO
PAVIMENTACION DE VIALIDADES	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA)	URBANO	48,890	48,890	48,890	48,890	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,084	2,084	100%	PAVIMENTACION DE CONCRETO DE LA CALLE MARTIN CASTREJON, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO.
PAVIMENTACION DE VIALIDADES	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA)	URBANO	177,893	177,893	177,893	177,893	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,700	1,700	100%	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA.
PAVIMENTACION DE VIALIDADES	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA)	URBANO	256,957	256,957	256,957	256,957	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,000	2,000	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HARAMEN.
PAVIMENTACION DE VIALIDADES	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA)	URBANO	137,140	137,140	137,140	137,140	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,000	1,000	100%	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEQUINGAE.
PAVIMENTACION DE VIALIDADES	12-BUENAVISTA	PIZANDARO	RURAL	158,760	158,760	158,760	158,760	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,530	1,530	100%	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO SUAREZ, DANDO BENEFICIO A ESTA LOCALIDAD YA QUE ES UNA CALLE DE MUCHO TRANSITO.
PAVIMENTACION DE VIALIDADES	12-BUENAVISTA	PIZANDARO	RURAL	562,731	562,731	562,731	562,731	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,700	2,700	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION.
PAVIMENTACION DE VIALIDADES	12-BUENAVISTA	PUNTA DEL AGUA	RURAL	228,501	228,501	228,501	228,501	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	785	785	100%	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD
PAVIMENTACION DE VIALIDADES	12-BUENAVISTA	PURÉPERO	RURAL	232,912	232,912	232,912	232,912	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	900	900	100%	CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, DANDO BENEFICIO A MAS DE 500 HABITANTES.
PAVIMENTACION DE VIALIDADES	12-BUENAVISTA	SANTA ANA AMATLAN (SANTA ANA)	URBANO	351,541	351,541	351,541	351,541	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,825	2,825	100%	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE J. TRINIDAD VILLAGÓMEZ, SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL TERRENO, SE DIO UN INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DEBIDO A QUE SE UTILIZO MAQUINARIA RENTADA.
PAVIMENTACION DE VIALIDADES	12-BUENAVISTA	SANTA ANA AMATLAN (SANTA ANA)	URBANO	237,357	237,357	237,357	237,357	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,750	2,750	100%	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC
PAVIMENTACION DE VIALIDADES	12-BUENAVISTA	VICENTE GUERRERO	RURAL	87,920	87,920	87,920	87,920	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,208	1,208	100%	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS.
PAVIMENTACION DE VIALIDADES	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	155,587	155,587	155,587	155,587	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,500	1,500	100%	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AMAPOLAS CON ESTA OBRA SE RESUELVE EL PROBLEMA.
CONSTRUCCION DE ANDADOR AL CECYTEM	13-CARACUARO	CARACUARO DE MORELOS	URBANO	8,400	8,400	8,400	8,400	100%	0	0	0 ANDADOR	1	1	100%	LOS DATOS SON BASADOS DE UN CIERRE PREVIO
CONSTRUCCION DE ANDADOR AL HOSPITAL REGIONAL	13-CARACUARO	CARACUARO DE MORELOS	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 ANDADOR	1	1	100%	LOS DATOS SON BASADOS DE UN CIERRE PREVIO
PAVIMENTACION DE CALLE AMANCIO ORTIZ	13-CARACUARO	PASO DE NUNEZ (BUENAVISTA)	RURAL	24,345	24,345	24,345	24,345	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,674	1,674	100%	LOS DATOS SON DE UN CIERRE PREVIO
PAVIMENTACION DE CALLE ESTEBAN RAMIREZ	13-CARACUARO	CARACUARO DE MORELOS	URBANO	10,320	10,320	10,320	10,320	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	716	716	100%	LOS DATOS SON BASADOS DE UN CIERRE PREVIO
PAVIMENTACION DE CALLE QUE VA A LA IGLESIA	13-CARACUARO	LAS GUACAMAYAS	RURAL	22,413	22,413	22,413	22,413	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	828	828	100%	LOS DATOS SON BASADOS DE UN CIERRE PREVIO
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EMPEDRADO Y ALUMBRADO	14-COAHUAYANA	OJO DE AGUA DE SAN TELMO	RURAL	434,367	434,367	434,367	434,367	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,400	3,400	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO PARA 300.00 ML, SE CONSTRUIRA ALUMBRADO PUBLICO Y CAMELLON CENTRAL EN UNA LONGITUD DE 100 ML.
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO	14-COAHUAYANA	COAHUAYANA DE HIDALGO	URBANO	299,417	299,417	299,417	299,417	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,400	3,400	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN UNA LONGITUD DE 340.00 ML Y EMPEDRADO SOBRE CAMA DE ARENA EN UN ANCHO DE 5.00 MTS
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO	14-COAHUAYANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,856	28,856	28,856	28,856	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	480	480	100%	SE CONSTRUIRAN HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL RANCHITO, MICH. EN UNA LONGITUD DE 60.00 MTS Y EMPEDRADO SELLADO CON MORTERO EN UN ANCHO DE 6.00 M

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO	14-COAHUAYANA	SANTA MARIA MIRAMAR	RURAL	76,639	76,639	76,639	76,639	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	600	600	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN UNA LONGITUD DE 100.00 ML Y EMPEDRADO SELLADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN UN ANCHO DE 6.00 M
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO	14-COAHUAYANA	ZAPOTAN	RURAL	71,490	71,490	71,490	71,490	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE DE LA CANCHA (LOS PINOS) EN QUENCIO	16-COENEEO	QUENCIO	RURAL	125,464	125,464	125,464	125,464	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,088	1,088	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE IGNACIO ALLENDE EN SAN PEDRO ZIPIAJO	16-COENEEO	SAN PEDRO ZIPIAJO	RURAL	55,760	55,760	55,760	55,760	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	436	436	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE JAZMIN EN CHAHUETO	16-COENEEO	CHAHUETO	RURAL	121,198	121,198	121,198	121,198	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,019	1,019	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE MIGUEL HIDALGO EN PUENTE EL MIRADOR	16-COENEEO	PUENTE EL MIRADOR	RURAL	100,489	100,489	100,489	100,489	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	857	857	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE 5 DE MAYO EN AGUA CALIENTE	16-COENEEO	AGUA CALIENTE	RURAL	343,161	343,161	343,161	343,161	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,101	3,101	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ALLENDE EN SANTIAGO AZAJO	16-COENEEO	SANTIAGO AZAJO	RURAL	99,718	99,718	99,718	99,718	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	809	809	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE BENITO JUAREZ DE SAN ISIDRO	16-COENEEO	SAN ISIDRO	RURAL	405,306	405,306	405,306	405,306	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	7,801	7,801	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL COBRERO	16-COENEEO	EL COBRERO	RURAL	173,685	173,685	173,685	173,685	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,487	1,487	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE GUERRERO EN PRETORIA	16-COENEEO	PRETORIA	RURAL	419,913	419,913	419,913	419,913	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,800	2,800	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN PUENTE EL MIRADOR	16-COENEEO	PUENTE EL MIRADOR	RURAL	100,489	100,489	100,489	100,489	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	857	857	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE NINOS HEROES EN EL COBRERO	16-COENEEO	EL COBRERO	RURAL	57,584	57,584	57,584	57,584	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	480	480	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE 5 DE MAYO DE SAN ISIDRO	16-COENEEO	SAN ISIDRO	RURAL	48,747	48,747	48,747	48,747	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	625	625	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES CLAVEL Y AZAHAR EN CHAHUETO	16-COENEEO	CHAHUETO	RURAL	189,616	189,616	189,616	189,616	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,591	1,591	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES CONSTITUCION, IGNACIO ZARAGOZA Y FRANCISCO I. MADERO EN CORTIJO VIEJO	16-COENEEO	CORTIJO VIEJO	RURAL	380,532	380,532	380,532	380,532	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,072	3,072	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES DE LA PLAZA, ALAMO Y FRESNO EN COL. EMILIANO ZAPATA Y CORTIJO NUEVO	16-COENEEO	CORTIJO NUEVO	RURAL	359,160	359,160	359,160	359,160	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,151	3,151	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES DEL MORAL, LOPEZ DE SANTA ANA, LAS LOMITAS Y ZEDILLO EN LA CANADA	16-COENEEO	LA CANADA	RURAL	473,365	473,365	473,365	473,365	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,757	3,757	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES DEL OLVIDO, EMILIANO ZAPATA Y 5 DE MAYO EN SAN PEDRO ZIPIAJO	16-COENEEO	SAN PEDRO ZIPIAJO	RURAL	588,534	588,534	588,534	588,534	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	5,977	5,977	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS Y VICENTE GUERRERO EN MATUGEO	16-COENEEO	MATUGEO (SAN MARCOS)	RURAL	592,534	592,534	592,534	592,534	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	5,015	5,015	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES FRAY JACOBO DACIONA Y LUIS MOYA DE COMANJA	16-COENEEO	COMANJA	RURAL	423,317	423,317	423,317	423,317	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	4,158	4,158	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DECALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA PRIMO TAPIA	16-COENEEO	COLONIA PRIMO TAPIA (CHIRIMOYO)	RURAL	226,179	226,179	226,179	226,179	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,963	1,963	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA Y AMPLIACION RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TAPIA EN EL RODEO	16-COENEEO	EL RODEO	RURAL	252,017	252,017	252,017	252,017	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,521	1,521	100%	
TERMINACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	17-CONTEPEC	CONTEPEC	URBANO	60,630	25,025	25,025	25,025	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	800	400	50%	
TERMINACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	17-CONTEPEC	LA LOMA	RURAL	60,630	18,895	18,895	18,895	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	800	350	44%	
TERMINACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	17-CONTEPEC	SAN PEDRO TARIMBARO (TARIMBARO)	RURAL	257,606	37,286	37,286	37,286	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,935	1,935	100%	
TERMINACION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL	17-CONTEPEC	BRAVO	RURAL	16,832	16,832	16,832	16,832	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	
TERMINACION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL	17-CONTEPEC	TEPETONGO	RURAL	98,819	100,929	100,929	100,929	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,584	3,584	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
TERMINACION DE 3 RA. CALLE	17-CONTEPEC	SALTO DE TEPUXTEPEC (TEPUXTEPEC)	RURAL	164,000	152,390	152,390	152,390	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	130	130	100%	
BACHEO DE MEZCLA ASFALTICA TRAMO EL NISPO - LAS CANOAS	18-COPANDARO	EL NISPO	RURAL	224,087	224,087	224,087	224,087	100%	0	0	0 METROS	70	70	100%	AVANCE FISICO 70 METROS CUBICOS (M3)
ADOQUINADO CALLE VICENTE GUERRERO (FRENTE AL PORTAL)	19-COTIJA	COTIJA DE LA PAZ	URBANO	447,635	447,635	447,635	447,635	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO	400	400	100%	
ADOQUINADO COLON	19-COTIJA	COTIJA DE LA PAZ	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO	1,025	1,025	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN BANQUETAS NICOLAS BRAVO	19-COTIJA	COTIJA DE LA PAZ	URBANO	118,292	105,397	105,397	105,397	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	250	250	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD EL FLECHERO	19-COTIJA	EL FLECHERO	RURAL	192,520	192,520	192,520	192,520	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	975	975	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO EN CALLE LA PAROTA, INCL. REHABILITACION DE INTALACIONES HIDRAULICA Y DRENAJE	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	718,927	718,927	718,927	718,927	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	260,907	260,907	260,907	260,907	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO EN LA CALLE JOSE RUBEN ROMERO	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	377,156	377,156	377,156	377,156	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	800	800	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	100,342	100,342	100,342	100,342	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	250	250	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CALLE LAZARO EL LIMON (CODECOS)	2-AGUILILLA	EL LIMÓN	RURAL	38,534	38,534	38,534	38,534	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DELBAJIO EN LA COM. DEL CHARAPO (CODECO)	2-AGUILILLA	EL CHARAPO	RURAL	93,138	93,138	93,138	93,138	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DELBAJIO EN LA COM. DEL CHARAPO (CODECO)	2-AGUILILLA	EL CHARAPO	RURAL	98,000	91,413	91,413	91,413	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	70	70%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DELBAJIO EN LA COM. DEL CHARAPO (CODECO)	2-AGUILILLA	EL CHARAPO	RURAL	98,000	91,413	91,413	91,413	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	70	70%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
6201-15 CONSTRUCCION DE PUENTE CALLEJON SAN ANTONIO	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	38,766	38,766	38,766	38,766	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	50	50	100%	OBRA EN PROCESO
6201-28 PAVIMENTACION ECOLOGICA IGNACIO ALTAMIRANO	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	30,498	30,498	30,498	30,498	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	OBRA TERMINADA
6201-34 PAVIMENTACION ECOLOGICA HUISTO	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	36,700	36,700	36,700	36,700	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	60	60	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE	22-CHARO	PIE DE LA MESA	RURAL	72,456	72,456	72,456	72,456	100%	0	0	0 METROS	110	110	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ENCUENTRO DE HIDALGO Y MORELOS	22-CHARO	CHARO	URBANO	62,025	62,025	62,025	62,025	100%	0	0	0 METROS	171	171	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE CON ADOQUIN	22-CHARO	PIE DE LA MESA	RURAL	103,754	103,754	103,754	103,754	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	150	150	100%	
MEJORAMIENTO DE ACCESO EN AV. MORELOS	22-CHARO	CHARO	URBANO	179,143	179,143	179,143	179,143	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA MORELOS	22-CHARO	CHARO	URBANO	817,739	817,739	817,739	817,739	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	800	400	50%	
PAVIMENTACION DE CALLE ENCUENTRO D EHDALGO Y MORELOS	22-CHARO	CHARO	URBANO	280,043	280,043	280,043	280,043	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	160	130	81%	
PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO J MUJICA	22-CHARO	IRAPEO	RURAL	991,740	991,740	991,740	991,740	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	450	300	67%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO	22-CHARO	IRAPEO	RURAL	535,186	535,186	535,186	535,186	100%	0	0	0 METROS	171	171	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	22-CHARO	LAS MESAS	RURAL	274,414	274,414	274,414	274,414	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,493	2,493	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA ESCUELA (CODECOS)	22-CHARO	PITORREAL (PINO REAL)	RURAL	27,626	27,626	27,626	27,626	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	120	120	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA	22-CHARO	LAS MESAS	RURAL	1,193,400	1,193,400	1,193,400	1,193,400	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,490	2,490	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO	22-CHARO	LA GOLETA	URBANO	29,364	29,364	29,364	29,364	100%	0	0	METROS CUADRADOS	322	322	100%	
TERMINACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA ESCUELA	22-CHARO	SAN ANTONIO CORRALES (NUEVO CORONILLAS)	RURAL	84,840	84,840	84,840	84,840	100%	0	0	METROS CUADRADOS	798	798	100%	
TERMINACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MA. MORELOS	22-CHARO	LA GOLETA	URBANO	93,334	93,334	93,334	93,334	100%	0	0	METROS CUADRADOS	966	966	100%	
TERMINACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	22-CHARO	IRAPEO	RURAL	75,747	75,747	75,747	75,747	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,917	1,917	100%	
TERMINACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MELCHOR OCAμπο	22-CHARO	UNION DE PROGRESO (LOMAS DE IRAPEO)	RURAL	90,585	90,585	90,585	90,585	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	
PAVIMENTACION CALLE ALDAMA ENTRE HEROES DE NACOZARI Y RIBERA DEL RIO	23-CHAVINDA	CHAVINDA	URBANO	411,376	411,376	411,376	411,376	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	527	527	100%	EN ESTA CALLE SE FORMA UNA GRAN ENCHARCAMIENTO EN EPOCA DE LLUVIAS, CON SU CONSTRUCCION SE PRETENDE RESOLVER ESTE PROBLEMA
PAVIMENTACION CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE ALLENDE Y GALEANA	23-CHAVINDA	CHAVINDA	URBANO	174,350	174,350	174,350	174,350	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	234	234	100%	ES UNA PARTE DE LA CALLE DE ACCESO A LA PLAZA PRINCIPAL Y CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE ENCONTRABA TOTALMENTE DESTROZADA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ITURBIDE	23-CHAVINDA	CHAVINDA	URBANO	398,523	398,523	398,523	398,523	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,200	450	38%	LA OBRA SE EJECUTA EN EL PROGRAMA DE OBA CONVENIDA
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE KINDER DE SAN JUAN PALMIRA	23-CHAVINDA	SAN JUAN PALMIRA	RURAL	245,957	245,957	245,957	245,957	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	460	460	100%	LA OBRA SE EJECUTO AL 100% CON UNA AHORRO SOBRE LO PRESUPUESTADO
INTRODUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTACION EN LA CALLE GALEANA DE TANACO	24-CHERAN	TANACO	URBANO	291,353	291,353	291,353	291,353	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS (TRAMO LOS ARTESANOS)	24-CHERAN	CHERAN UNO	RURAL	290,173	290,173	290,173	290,173	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS (TRAMO LOS CUSTODIO)	24-CHERAN	CHERAN DIEZ	RURAL	148,818	148,818	148,818	148,818	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	
PAVIMENTACION DEL ACOTAMIENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS (TRAMO LOS ARTESANOS)	24-CHERAN	CHERAN UNO	RURAL	41,857	41,857	41,857	41,857	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA E INTROD. RED AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO OTE	24-CHERAN	CHERAN	URBANO	1,273,411	1,273,411	1,273,411	1,273,411	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	600	600	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE TANACO	24-CHERAN	TANACO	URBANO	292,371	292,371	292,371	292,371	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	600	600	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE 5 DE MAYO DE TANACO	24-CHERAN	TANACO	URBANO	21,640	21,640	21,640	21,640	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA, INTR. RED AGUA POTABLE EN LA CALLE 21 DE MARZO	24-CHERAN	CHERAN	URBANO	1,351,093	1,351,093	1,351,093	1,351,093	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	600	600	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE NUEVA CIRCUITO CHARAQUILLO-CHAPALA	25-CHILCHOTA	CHILCHOTA	URBANO	129,070	129,070	129,070	129,070	100%	0	0	METROS	1,820	1,820	100%	
CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO MÓDULO TIPO (SEGUNDA ETAPA)	25-CHILCHOTA	SANTO TOMAS	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	434,575	43%	0	0	METROS CUADRADOS	2,034	2,034	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE DE LA CUENTA DE FONDO III
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LUIS ECHEVERRIA	25-CHILCHOTA	HUECATO	RURAL	369,427	369,427	369,427	369,427	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO CALLE RAMON BALTERRA	25-CHILCHOTA	CHILCHOTA	URBANO	422,286	422,286	422,286	422,286	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LIBERTAD	25-CHILCHOTA	UREN	RURAL	448,670	448,670	448,670	448,670	100%	0	0	METROS CUADRADOS	721	721	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y RED DE DRENAJE CALLE HIDALGO	25-CHILCHOTA	CARAPAN	URBANO	703,030	703,030	703,030	703,030	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,265	2,265	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE DE LA CUENTA DE FONDO III
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS CALLE ARTICULO 123	25-CHILCHOTA	HUANCITO	URBANO	277,998	277,998	277,998	277,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS	269	269	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS CALLE CERRADA DE MORELOS	25-CHILCHOTA	CARAPAN	URBANO	545,172	545,172	545,172	545,172	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,357	1,357	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS CALLE CUAUHTEMOC Y MADERO	25-CHILCHOTA	ACACHUEN	RURAL	518,020	518,020	518,020	518,020	100%	0	0	METROS CUADRADOS	927	927	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE DE LA CUENTA DE FONDO III
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS CALLE FRANCISCO VILLA	25-CHILCHOTA	HUANCITO	URBANO	353,900	353,900	353,900	353,900	100%	0	0	METROS CUADRADOS	590	590	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS CALLE MELCHOR OCAμπο ORIENTE	25-CHILCHOTA	LOS NOGALES	RURAL	564,996	564,996	564,996	564,996	100%	0	0	METROS CUADRADOS	761	761	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS CALLE NARCIZO MENDOZA	25-CHILCHOTA	CARAPAN	URBANO	200,791	200,791	200,791	200,791	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	505	505	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS CALLE NICOLAS BRAVO	25-CHILCHOTA	TANAQUILLO	RURAL	1,041,841	1,041,841	1,041,841	1,041,841	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,651	1,651	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS CALLE VIOLETAS, COL. LA MESA	25-CHILCHOTA	CHILCHOTA	URBANO	747,563	747,563	747,563	747,563	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,325	1,325	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS CALLE 20 DE NOVIEMBRE	25-CHILCHOTA	ZOPOCO	RURAL	781,389	781,389	781,389	781,389	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,343	2,343	100%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA CALLE	26-CHINICUILA	VILLA VICTORIA	URBANO	54,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	350	350	100%	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUIR UNA CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL
CONTINUACION DE CALLE PRINCIPAL EN URUNDANEO	27-CHUCANDIRO	URUNDANEO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%	
CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	27-CHUCANDIRO	EL SALTO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE	27-CHUCANDIRO	EL MARUJO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%	
PAV. CALLE ESPINO CHINO	28-CHURINTZIO	CHURINTZIO	URBANO	108,121	1,060	1,060	1,060	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,200	790	66%	
PAV. CALLE ESPINO CHINO	28-CHURINTZIO	CHURINTZIO	URBANO	108,121	1,060	1,060	1,060	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,200	790	66%	
PAV. CALLE SAN ISIDRO	28-CHURINTZIO	SAN ISIDRO VISTA HERMOSA (RANCHO NUEVO)	RURAL	49,048	49,048	49,048	49,048	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,080	1,080	100%	
PAV. CALLE SAN ISIDRO	28-CHURINTZIO	SAN ISIDRO VISTA HERMOSA (RANCHO NUEVO)	RURAL	49,048	49,048	49,048	49,048	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,080	1,080	100%	
PAV. CALLE SAN JUAN	28-CHURINTZIO	SAN JUAN BAUTISTA ARAMUTARO	RURAL	10,872	10,872	10,872	10,872	100%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFÁLTICO	252	252	100%	
PAV. CALLE SAN JUAN	28-CHURINTZIO	SAN JUAN BAUTISTA ARAMUTARO	RURAL	10,872	10,872	10,872	10,872	100%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFÁLTICO	252	252	100%	
PAV. CAMINO DE ACCESO A BUENAVISTA	28-CHURINTZIO	BUENAVISTA DE REYNAGA (BUENAVISTA)	RURAL	8,583	8,583	8,583	8,583	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRÁULICO	252	252	100%	
PAV. CAMINO DE ACCESO A BUENAVISTA	28-CHURINTZIO	BUENAVISTA DE REYNAGA (BUENAVISTA)	RURAL	8,583	8,583	8,583	8,583	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRÁULICO	252	252	100%	
PAV. DE CALLE LATERAL A LA PLAZA 2DA ETAPA	28-CHURINTZIO	LAS CRUCES	RURAL	50,000	45,574	45,574	45,574	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRÁULICO	850	850	100%	
PAV. DE CALLE LATERAL A LA PLAZA 2DA ETAPA	28-CHURINTZIO	LAS CRUCES	RURAL	50,000	45,574	45,574	45,574	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRÁULICO	850	850	100%	
PAV. DE CALLE SIN EN TORRECILLAS	28-CHURINTZIO	TORRECILLAS	RURAL	27,381	27,381	27,381	27,381	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRÁULICO	698	698	100%	
PAV. DE CALLE SIN EN TORRECILLAS	28-CHURINTZIO	TORRECILLAS	RURAL	27,381	27,381	27,381	27,381	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRÁULICO	698	698	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE AUN COSTADO DE LA ESC. PRIM. DE SANGUIJUELAS	28-CHURINTZIO	SANGUIJUELAS	RURAL	10,780	10,780	10,780	10,780	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRÁULICO	33	33	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE AUN COSTADO DE LA ESC. PRIM. DE SANGUIJUELAS	28-CHURINTZIO	SANGUIJUELAS	RURAL	10,780	10,780	10,780	10,780	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRÁULICO	33	33	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ , EN PATZIMARO DE AVINA	28-CHURINTZIO	PATZIMARO DE AVINA (PATZIMARO DEL RINCÓN)	RURAL	2,280	2,280	2,280	2,280	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRÁULICO	84	84	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ , EN PATZIMARO DE AVINA	28-CHURINTZIO	PATZIMARO DE AVINA (PATZIMARO DEL RINCÓN)	RURAL	2,280	2,280	2,280	2,280	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRÁULICO	84	84	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACION DE CALLE EL SABINO (CODECOS)	28-CHURINTZIO	RANCHO EL SABINO (EL SABINO)	RURAL	6,000	5,002	5,002	5,002	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	252	214	85%	
PAVIMENTACION DE CALLE EL SABINO (CODECOS)	28-CHURINTZIO	RANCHO EL SABINO (EL SABINO)	RURAL	6,000	5,002	5,002	5,002	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	252	214	85%	
PAVIMENTACION DE CALLE HERMANOS NAVARRO Y LAS PEÑAS	28-CHURINTZIO	LA NORIA	RURAL	130,000	151,442	151,442	151,442	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	700	700	100%	EL PRESUPUESTO SE ELEVO PORQUE SE ENCONTRO MATERIAL TIPO "C"
PAVIMENTACION DE CALLE HERMANOS NAVARRO Y LAS PEÑAS	28-CHURINTZIO	LA NORIA	RURAL	130,000	151,442	151,442	151,442	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	700	700	100%	EL PRESUPUESTO SE ELEVO PORQUE SE ENCONTRO MATERIAL TIPO "C"
PAVIMENTACION DE CALLE LA ESPERANZA	28-CHURINTZIO	CHURINTZIO	URBANO	220,000	149,838	149,838	149,838	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,880	1,880	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE LA ESPERANZA	28-CHURINTZIO	CHURINTZIO	URBANO	220,000	149,838	149,838	149,838	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,880	1,880	100%	
HUELLAS DE RODAMIENTOS EN CALLES DE POTURO	29-CHURUMUCO	POTURO	RURAL	67,410	67,410	67,410	67,410	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	270	270	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y VADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CLAVEL	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	111,158	111,158	111,158	108,738	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	460	460	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y FINANCIERO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION LATERAL NORTE DEL PANTEON	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	85,000	85,000	85,000	64,483	76%	0	0	0 METROS CUADRADOS	22	22	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y FINANCIERO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE CLAVEL	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	675,847	675,847	731,886	1,407,162	208%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFALTICO	4,102	4,102	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO. EN CUANTO A QUE SE PASO EL MONTO INICIAL ES POR QUE SOLO PUSE EL MONTO MUNICIPAL Y EL MONTO FINAL TIENE MONTO ESTADO Y MUNICIPIO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA GLORIETA A LA TELESECUNDARIA	3-ALVARO OBREGÓN	LA MINA	RURAL	263,482	263,482	263,482	240,388	91%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,856	1,856	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO. EN CUANTO A QUE NO SE PASO EL MONTO INICIAL SE TENDRA QUE REALIZAR UNA MODIFICACION AL POA 2009 PARA AJUSTAR EL MONTO FINAL.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA AL CANAL	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	208,217	208,217	208,217	191,940	92%	0	0	0 METROS CUADRADOS	778	750	96%	OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GABRIEL PASTOR	3-ALVARO OBREGÓN	FELIPE CARRILLO PUERTO (CARRILLO PUERTO)	RURAL	219,550	219,550	219,550	237,181	108%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,606	1,606	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y FINANCIERO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA DE RIVAPALACIO	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	23,347	23,347	23,347	27,730	119%	0	0	0 METROS CUADRADOS	210	210	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y FINANCIERO SE REDUJO EL MONTO EJERCIDO POR CARGOS FINANCIEROS REFLEJADOS EN LA OBRA DE PAVIMENTACION RIVAPALACIO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE	3-ALVARO OBREGÓN	EL CALVARIO	RURAL	187,756	187,756	187,756	263,894	141%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	760	600	79%	OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO DE UN 80% Y EN LO FINANCIERO DE UN 150%. EN CUANTO A QUE SE PASO EL MONTO INICIAL SE TENDRA QUE REALIZAR UNA MODIFICACION AL POA 2009 PARA AJUSTAR EL MONTO FINAL.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN UNO	RURAL	282,022	282,022	282,022	330,920	117%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,229	2,229	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO. EN CUANTO A QUE SE PASO EL MONTO INICIAL SE TENDRA QUE REALIZAR UNA MODIFICACION AL POA 2009 PARA AJUSTAR EL MONTO FINAL.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION RIVAPALACIO 2ª ETAPA	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	288,646	288,646	288,646	186,248	58%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,100	1,100	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y FINANCIERO
CONSTRUCCION DE 2ª ETAPA DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEODEGARIO GARCIA	3-ALVARO OBREGÓN	FELIPE CARRILLO PUERTO (CARRILLO PUERTO)	RURAL	220,359	220,359	220,359	219,236	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,548	1,548	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y FINANCIERO SE REDUJO EL GASTO FINANCIERO EJERCIDO DE LA OBRA DEBIDO A QUE EXISTEN GASTOS FINANCIEROS DE OBRA DE REFRENDO 2008
PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES (PROGRAMA CMT 2009)	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	1,128,877	1,128,877	1,128,877	1,092,318	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,500	5,500	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y FINANCIERO LA LOCALIDAD ES TODO EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO RURAL TORCAZAS EL SAUZ DE ARRIBA	30-ECUANDUREO	LAS TORCAZAS	RURAL	240,663	240,663	240,663	240,663	100%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFALTICO	1,820	1,820	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL	30-ECUANDUREO	LA BARRANCA	RURAL	93,487	93,487	93,487	93,487	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	416	416	100%	AUMENTO APORTACION DEBIDO A REDUCCION DE APORTACION DE BENEFICIARIOS
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE TRAMO: CALLE MADERO - LIBRO ABIERTO	30-ECUANDUREO	ECUANDUREO	URBANO	252,117	252,117	252,117	252,117	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,706	1,706	100%	AUMENTO DE METAS
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EUCLIPITO	30-ECUANDUREO	LA BARRANCA	RURAL	114,728	114,728	114,728	114,728	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	441	441	100%	AUMENTO APORTACION POR IMPREVISTOS Y REDUCCION DE APORTACION DE BENEFICIARIOS
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO	30-ECUANDUREO	LA SOLEDAD	RURAL	45,744	45,744	45,744	45,744	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	818	818	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO	30-ECUANDUREO	LAS MARAVILLAS	RURAL	306,774	306,774	306,774	306,774	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,558	1,558	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NAZARET	30-ECUANDUREO	LA ESTANCIA DE GÓMEZ	RURAL	90,310	90,310	90,310	90,310	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	352	352	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL TORREON (1ª ETAPA)	30-ECUANDUREO	EL TORREON	RURAL	83,696	83,696	83,696	83,696	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,485	1,485	100%	HUBO UN AUMENTO EN LAS METAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL 2 ETAPA	30-EQUANDUREO	MORENO DE VALENCIA	RURAL	164,115	164,115	164,115	164,115	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	846	846	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA AGUSTIN ZAPIEN	30-EQUANDUREO	COLESIO	RURAL	44,704	44,704	44,704	44,704	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	158	158	100%	AUMENTO LA APORTACION MUNICIPAL POR REDUCCION DE APORTACIONES DE BENEFICIARIOS
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA LOPEZ MATEO	30-EQUANDUREO	QUIRINGUICHARO (LA HACIENDA)	URBANO	92,547	92,547	92,547	92,547	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	298	298	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL ANGUIANO	30-EQUANDUREO	COLESIO	RURAL	252,142	252,142	252,142	252,142	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,150	1,150	100%	AUMENTO LA APORTACION MUNICIPAL POR FALTA DE APORTACION DE BENEFICIARIOS
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN	30-EQUANDUREO	SAN JOSE ARAMUTARO	RURAL	129,432	129,432	129,432	129,432	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	616	616	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN	30-EQUANDUREO	UCACUARO	RURAL	21,558	21,558	21,558	21,558	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	70	70	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO TRAMO CRUZ DE PICHARDO CARMEN ASTILLERO	31-EPITACIO HUERTA	EL ASTILLERO (EL CARMEN ASTILLERO)	RURAL	1,955,910	1,955,910	1,955,910	1,955,910	100%	0	0	METROS	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL EN CERRITO LA GRANADA	31-EPITACIO HUERTA	EL CERRITO	RURAL	243,463	243,463	243,463	243,463	100%	0	0	METROS	60	60	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN EMILIANO ZAPATA PRIMERA ETAPA	31-EPITACIO HUERTA	EMILIANO ZAPATA (PUEBLITO NUEVO)	RURAL	9,638	9,638	9,638	9,638	100%	0	0	METROS	10	10	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION MADERO EPITACIO HUERTA	31-EPITACIO HUERTA	EPITACIO HUERTA	URBANO	163,736	163,736	163,736	163,736	100%	0	0	METROS	100	100	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO LA TENENCIA (EL MOLE) FINIQUITO	31-EPITACIO HUERTA	LA TENENCIA DE GUERRERO (HORMIGAS LUNO)	RURAL	1,564,613	1,564,613	1,564,613	1,564,613	100%	0	0	METROS	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION DE TRAMO LA MARGARITA-SAN MIGUEL LA RATA	31-EPITACIO HUERTA	SAN MIGUEL LA RATA (SAN ANDRES SALITRILLO)	RURAL	1,717,289	1,717,289	1,717,289	1,717,289	100%	0	0	METROS	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 20 DE NOVIEMBRE	32-ERONGARICUARO	SAN MIGUEL NOCUTZEPO	RURAL	282,810	282,810	282,810	282,810	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	220	220	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE FRESNO	32-ERONGARICUARO	NAFIZARO	RURAL	237,675	237,675	237,675	237,675	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,514	1,514	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE AV. MARIA LUISA MARTINEZ	32-ERONGARICUARO	ERONGARICUARO	URBANO	374,316	374,316	374,316	374,316	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,187	2,187	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ	32-ERONGARICUARO	JARACUARO	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	138	138	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ	32-ERONGARICUARO	SAN FRANCISCO URICHO (URICHO)	RURAL	542,834	542,000	542,000	542,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,441	2,441	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS	32-ERONGARICUARO	PUACUARO	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,575	1,575	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	32-ERONGARICUARO	ZINCIRO	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	408	408	100%	
CONSTRUCCION DE PAV.HCO. CALLE LAZARO CARDENAS	33-GABRIEL ZAMORA	LOS CAJONES	RURAL	2,199,924	2,199,924	2,199,924	2,199,924	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,486	2,486	100%	
CONSTRUCCION DE PAV.HCO.CALLE HOSPITAL	33-GABRIEL ZAMORA	LOMBARDIA	URBANO	779,100	779,100	779,100	779,100	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,325	1,325	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLA TULIPANES	33-GABRIEL ZAMORA	LOS CAJONES	RURAL	244,902	244,902	244,902	244,902	100%	0	0	METROS CUADRADOS	372	372	100%	
BALIZAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	250,416	250,416	250,416	250,416	100%	0	0	METROS	4,800	4,800	100%	
CONSTRUCCION DE LA 1A. ETAPA DE LOS CARRILES LATERALES Y MUROS DE CONTENCIÓN CON PLACAS DE CONCRETO PREFABRICADO EN AV. MORELOS OTE.	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	1,999,999	1,999,999	1,999,999	1,999,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	
CONSTRUCCION DE LA 1A. ETAPA DEL ACCESO AL CENTRO CULTURAL EXPO H	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,994	9,994	100%	
CONSTRUCCION DE LA 1A. ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AV. DE LA CRUZ	34-HIDALGO	AGOSTITLAN	URBANO	286,715	284,486	284,486	284,486	100%	0	0	METROS CUADRADOS	780	78	10%	REPROGRAMAR 12 MIL 228 PESOS 56 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010
CONSTRUCCION DE LA 1A. ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MELJOR O CAMPO NORTE DE LA COL. PIEDRA AZUL	34-HIDALGO	SAN MATIAS GRANDE (SAN MATIAS)	URBANO	254,870	254,870	254,870	254,870	100%	0	0	METROS CUADRADOS	840	840	100%	
CONSTRUCCION DE LA 1A. ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES SANTO DOMINGO Y CAMELINAS, COL. TIERRAS COLORADAS II	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	499,715	429,678	429,678	429,678	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,167	1,167	100%	REPROGRAMAR 70 MIL 36 PESOS 91 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AAV. EMILIANO ZAPATA, COL. FRANCISCO VILLA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	1,278,821	1,278,821	1,278,821	1,278,821	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,706	1,706	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTO DOMINGO, COL. TIERRAS COLORADAS II	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	315,289	315,289	315,289	315,289	100%	0	0	METROS CUADRADOS	459	459	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JUVENTINO SOLÍS	34-HIDALGO	SAN MATÍAS GRANDE (SAN MATÍAS)	URBANO	252,677	252,677	252,677	252,677	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,088	1,088	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA	34-HIDALGO	SAN MATÍAS GRANDE (SAN MATÍAS)	URBANO	322,289	322,289	322,289	322,289	100%	0	0	METROS CUADRADOS	760	760	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. JUÁREZ, COL. TIERRAS COLORADAS	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	274,323	274,323	274,323	274,323	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,560	4,560	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LAS CALLES EVA SÁMANO, ANTONIO URQUIZA Y PROVIDENCIA, EN LA COL. SAN ANTONIO LAS PALMAS	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	100,841	100,841	100,841	100,841	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,144	3,144	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA TENENCIA	34-HIDALGO	SAN BARTOLO CUITAREO (CUITAREO)	URBANO	249,910	236,984	236,984	236,984	100%	0	0	METROS CUADRADOS	715	644	90%	REPROGRAMAR 13 MIL 926 PESOS 31 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LA JOYA	34-HIDALGO	SAN BARTOLO CUITAREO (CUITAREO)	URBANO	236,600	236,600	236,600	236,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ZAMORA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	100,000	54,207	54,207	54,207	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	350	50%	REPROGRAMA 45 MIL 792 PESOS 88 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDO EN EL 2010
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE LAS CALLES 3 DE MAYO Y CORREGIDORA, COL. SAN ANTONIO LAS PALMAS	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	432,525	432,525	432,525	432,525	100%	0	0	METROS CUADRADOS	378	378	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES ALHÓNDIGA DE GRANADITAS, ACATITA DE BAJÁN Y RUTA DE LA INDEPENDENCIA DE LA COL. INDEPENDENCIA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	166,613	166,613	166,613	166,613	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,887	3,887	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AV. FRANCISCO I. MADERO NORTE	34-HIDALGO	AGOSTITLÁN	URBANO	240,000	209,864	209,864	209,864	100%	0	0	METROS CUADRADOS	482	48	10%	REPROGRAMAR 30 MIL 136 PESOS 2 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE DIANA CAZADORA, FRENTE AL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	457,649	457,649	457,649	457,649	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y MELCHOR OCAMPO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	550,800	512,697	512,697	512,697	100%	0	0	METROS CUADRADOS	789	789	100%	REPROGRAMAR 38 MIL 102 PESOS 71 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL, YA QUE LA EMPRESA NO SE PRESENTO A COBRAR
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA	34-HIDALGO	EL CHAPARRO	RURAL	109,655	109,655	109,655	109,655	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PADRE J. GARIBAY (CONALEP)	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	950,000	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500	3,500	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	34-HIDALGO	PUENTE DE TIERRA	RURAL	238,969	238,969	238,969	238,969	100%	0	0	METROS CUADRADOS	315	315	100%	
REESTRUCTURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE GALEANA, ENTRE AV. MORELOS PTE. Y CALLE LEANDRO VALLE, COL. CENTRO.	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	926,162	926,162	926,162	926,162	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,098	1,098	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	34-HIDALGO	SAN PEDRO JACUARO (LAS JOYAS)	RURAL	79,987	79,987	79,987	79,987	100%	0	0	METROS CUADRADOS	701	701	100%	EN LA LOCALIDAD SE REPORTA SAN PEDRO JACUARO (LAS JOYAS) PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES RANCHO RUIZ
SUMINISTRO DE MATERIAL PAA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 3A. ETAPA DEL PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL	34-HIDALGO	BENITO JUÁREZ	RURAL	79,871	79,871	79,871	79,871	100%	0	0	METROS CUADRADOS	652	652	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO PTE.	34-HIDALGO	HUAJUMBARO	RURAL	159,133	159,133	159,133	159,133	100%	0	0	METROS CUADRADOS	833	833	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES BOLIVIA, PARAGUAY Y ECUADOR	34-HIDALGO	SAN ANTONIO VILLALONGA	URBANO	571,905	571,905	571,905	571,905	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,893	2,893	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA	34-HIDALGO	EL CARACOL	RURAL	99,999	99,999	99,999	99,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	580	580	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE DEL PANTÓN	34-HIDALGO	EL CARACOL	RURAL	99,532	99,532	99,532	99,532	100%	0	0	METROS CUADRADOS	665	665	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE LAZARO CÁRDENAS	34-HIDALGO	EL CARACOL	RURAL	99,847	99,847	99,847	99,847	100%	0	0	METROS CUADRADOS	660	660	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCIÓN	34-HIDALGO	TIERRAS COLORADAS	RURAL	29,952	29,952	29,952	29,952	100%	0	0	METROS CUADRADOS	228	228	100%	
1A. ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SERVICIO PARA EL HOSPITAL REGIONAL	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	882,101	882,101	882,101	882,101	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,690	1,690	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO	35-LA HUACANA	ZAPOTE DE JORULLO (EL ZAPOTE)	RURAL	434,794	434,794	434,794	434,794	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,531	1,531	100%	OBRA QUE CONSISTE EN LA CREACION DE UN EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE ESTO CON EL FIN DE DAR UN MEJOR ASPECTO A LA COMUNIDAD

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE	35-LA HUACANA	COLONIA LAZARO CORDERAS	RURAL	404,110	404,110	404,110	404,110	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,666	1,666	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN EL EMPEDRADO DE LA CALLE PARA TENER UN MEJOR SERVICIO A LOS HABITANTES DE LA COLONIA DE LA CUAL SE CONCLUYO AL CIENTO POR CIENTO.
PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN MELGAR	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	314,412	227,446	227,446	227,446	100%	0	0	METROS CUADRADOS	658	658	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100%. CABE HACER MENCION QUE AUN FALTA HACER ALGUNOS PAGOS A PROVEEDORES.
PAVIMENTACION DE LA CALLE BIZNAGA	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	181,512	137,465	137,465	137,465	100%	0	0	METROS CUADRADOS	624	624	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100%. CABE HACER MENCION QUE PUEDE AUN DEBERSE ALGUNA FACTURA QUE NO SE HAYA COBRADO.
PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRADA ADOLFO LOPEZ MATEOS	36-HUANDACAREO	SAN JOSE CUARO	RURAL	3,687	3,197	3,197	3,197	100%	0	0	METROS CUADRADOS	221	221	100%	ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE.
PAVIMENTACION DE LA CALLE ESPINA	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	22,279	7,093	7,093	7,093	100%	0	0	METROS CUADRADOS	560	560	100%	ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%. SE BENEFICIARON A 35 PERSONAS
PAVIMENTACION DE LA CALLE ESPINA OTE.	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	188,496	160,640	160,640	160,640	100%	0	0	METROS CUADRADOS	648	648	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. CABE HACER MENCION QUE SE PUEDE DEBER ALGUNA FACTURA.
PAVIMENTACION DE LA CALLE HUITZILOPOCHTLI	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	147,658	19,349	19,349	19,349	100%	0	0	METROS CUADRADOS	625	625	100%	SE INICIO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HUITZILOPOCHTLI CON UN PRESUPUESTO DE \$204,278.00. CON UNA PAVIMENTACION DE 625.50 M2. LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRÓL. VENUSTIANO CARRANZA	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	24,921	12,196	12,196	12,196	100%	0	0	METROS	142	142	100%	SE LLEVO A CABO LA PAV. DE LA CALLE PRÓL. VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE
PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE	36-HUANDACAREO	SAN JOSE CUARO	RURAL	4,997	2,739	2,739	2,739	100%	0	0	METROS CUADRADOS	320	320	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. SE BENEFICIO A 30 PERSONAS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN FRENTE AL JIN TOPILTZIN	36-HUANDACAREO	CAPACHO	RURAL	197,572	169,545	169,545	169,545	100%	0	0	METROS CUADRADOS	672	672	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. CABE HACER MENCION QUE AUN SE DEBEN ALGUNOS PAGOS X HACER.
PAVIMENTACION DE LA CALLE TUNA	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	29,989	4,805	4,805	4,805	100%	0	0	METROS CUADRADOS	640	640	100%	ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. SE BENEFICIO A 45 PERSONAS.
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS ESCUELAS	36-HUANDACAREO	SAN JOSE CUARO	RURAL	291,342	231,578	231,578	231,578	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,102	1,102	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. PERO AUN SE DEBEN FACTURAS POR PAGAR.
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CUNA SOBRE EL ANCHO DE LA CALLE REVOLUCION	36-HUANDACAREO	TUPATARILLO	RURAL	350	300	300	300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	69	69	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%.
PAVIMENTACION CALLE PINO SUAREZ	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	58,864	46,225	46,225	46,225	100%	0	0	METROS CUADRADOS	165	165	100%	ESTA OBRA SE REALIZO A FINALES DEL MES AÑO. SE ENCUENTRA AL 100%. BENEFICIANDO A 20 PERSONAS.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	37-HUANIQUEO	COEPERIO	RURAL	110,000	86,533	86,533	86,533	100%	0	0	METROS CUADRADOS	245	200	82%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	37-HUANIQUEO	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	110,000	108,305	108,305	108,305	100%	0	0	METROS CUADRADOS	690	690	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	37-HUANIQUEO	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	110,000	108,995	108,995	108,995	100%	0	0	METROS CUADRADOS	690	690	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	37-HUANIQUEO	EL CERRITO	RURAL	146,066	146,066	146,066	146,066	100%	0	0	METROS CUADRADOS	843	843	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	37-HUANIQUEO	JESUS MARIA	RURAL	110,000	107,325	107,325	107,325	100%	0	0	METROS CUADRADOS	765	765	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	37-HUANIQUEO	LA PRESA (PRESA DE HUANIQUEO)	RURAL	110,000	122,422	122,422	122,422	100%	0	0	METROS CUADRADOS	494	494	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	37-HUANIQUEO	MANZA	RURAL	210,000	80,374	80,374	80,374	100%	0	0	METROS CUADRADOS	95	35	37%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	37-HUANIQUEO	OJO DE AGUA DE MANZA (OJO DE AGUA)	RURAL	29,350	16,197	16,197	16,197	100%	0	0	METROS CUADRADOS	480	480	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	37-HUANIQUEO	PUENTE SAN ISIDRO	RURAL	90,000	22,215	22,215	22,215	100%	0	0	METROS CUADRADOS	260	60	23%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	37-HUANIQUEO	PUERTA DE JARIPITIRO (LA PUERTA)	RURAL	210,000	105,153	105,153	105,153	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,920	90	2%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	37-HUANIQUEO	SAN MIGUEL TECACHO (TECACHO)	RURAL	277,001	277,001	277,001	277,001	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,320	1,320	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	37-HUANIQUEO	SAN NICOLAS DE LAS PIEDRAS (LAS PIEDRAS)	RURAL	110,000	25,138	25,138	25,138	100%	0	0	METROS CUADRADOS	975	975	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	37-HUANIQUEO	SANTA FE DE LA LABOR (SANTA FE)	RURAL	110,000	102,300	102,300	102,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	690	400	58%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	37-HUANIQUEO	SANTIAGO CONGREGACION	RURAL	121,303	110,603	110,603	110,603	100%	0	0	METROS CUADRADOS	485	485	100%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	37-HUANIQUEO	TACUPILLO	RURAL	110,000	32,563	32,563	32,563	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	205	205	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO AV. HIDALGO	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	22,688	22,688	22,688	22,688	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	10	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ALDAMA	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	90,000	20,191	20,191	20,191	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	80	5	6%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO POR ESC. PRIMARIA	37-HUANIQUEO	TENDEPARACUA	RURAL	61,988	61,988	61,988	61,988	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	395	395	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO PROL HEROES DE NACOZARI	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	107,597	107,597	107,597	107,597	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	621	621	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 3X1	37-HUANIQUEO	SAN PEDRO PURUATIRO	RURAL	372,600	192,600	192,600	192,600	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	396	60	15%	OBRA EN PROCESO
CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ZICURANCHA	38-HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	URBANO	252,359	252,359	700,000	252,359	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,000	1,400	70%	INFORMACION PREELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAV. CALLE MATAMOROS BARRIO ALTO	38-HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	URBANO	35,800	35,800	0	35,800	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAV. HIDRAULICA CALLE PINO SUAREZ	38-HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	URBANO	281,550	281,550	560,000	281,550	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,600	900	56%	INFORMACION PREELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION CALLE JOSE TORRES	38-HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	URBANO	67,472	67,472	67,472	67,472	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION CALLE SAN MIGUEL ARCANFEL	38-HUETAMO	CUTZIO	RURAL	285,345	285,345	285,345	285,345	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION CALLE VICENTE GUERRERO	38-HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	URBANO	260,085	260,085	260,085	260,085	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION HID. CALLE ABASOLO	38-HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	URBANO	226,859	226,859	226,859	226,859	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MORELOS	38-HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	URBANO	335,013	335,013	375,200	335,013	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,072	1,072	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
EMPEDRADO EN CALLE DEL LUGAR QUIRINGUARO	39-HUIRAMBA	QUIRINGUARO (SAN SIMÓN QUIRINGUARO)	RURAL	40,000	17,226	17,226	17,226	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	215	43%	
PAVIMENTACION ADOQUIN EN CALLE LAZARO CARDENAS	39-HUIRAMBA	HUIRAMBA	URBANO	130,000	185,951	130,000	185,951	100%	0	0	0 M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	860	600	70%	
PAVIMENTACION BAJADA	39-HUIRAMBA	EL CARMEN	RURAL	35,000	2,060	2,060	2,060	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	10	5%	
PAVIMENTACION DE CALLE EN EL CARMEN	39-HUIRAMBA	EL CARMEN	RURAL	100,000	169,198	100,000	169,198	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	292	292	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE EN LAS TABLAS	39-HUIRAMBA	LAS TABLAS	RURAL	150,000	127,235	127,235	127,235	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	730	619	85%	
PAVIMENTACION EMPEDRADO	39-HUIRAMBA	LA REUNION	RURAL	40,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0 METROS	200	25	13%	
PAVIMENTACION EN CALLE BENITO JUAREZ	39-HUIRAMBA	TUPATARO	RURAL	50,000	36,123	36,123	36,123	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	361	72%	
PAVIMENTACION EN EL SOBRADO	39-HUIRAMBA	EL REFUGIO	RURAL	200,000	254,488	200,000	254,488	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	584	584	100%	
PAVIMENTACION EN LAS TROJES	39-HUIRAMBA	LAS TROJES	RURAL	60,000	1,700	1,700	1,700	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	300	9	3%	
PAVIMENTACION POR LA CALLE DE LA ESC PRIMARIA EL PEDREGAL	39-HUIRAMBA	EL PEDREGAL	RURAL	150,000	173,600	150,000	173,600	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	439	439	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	4-ANGAMACUTIRO	ANGAMACUTIRO DE LA UNION	URBANO	100,000	89,500	89,500	89,500	100%	0	0	0 METROS	37	37	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA PROLONGACION DE OCAMPO	41-RIMBO	RIMBO	URBANO	210,420	210,420	210,420	210,420	100%	0	0	0 METROS	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESO CALLE NUEVA-COL. SANTA CRUZ	42-IXTLÁN	IXTLÁN DE LOS HERVORES	URBANO	160,000	143,604	143,604	143,604	100%	0	0	0 ANDADOR	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE AUN COSTADO DE CAMPO DE FUTBOL	42-IXTLÁN	EL COLONGO	RURAL	52,000	34,250	34,250	34,250	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	400	350	88%	
CONSTRUCCION DE CUNETAS CALLE PRINCIPAL	42-IXTLÁN	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	100,000	96,717	96,717	96,717	100%	0	0	0 M2, CUNETAS	1	1	100%	EN LA LOCALIDAD SE MENCIONA QUE ES SIN NOMBRE Y EN ANTERIORES TAMBIEN ESTO POR QUE EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD NO APARECE LA CUAL ES LAS CUEVAS O LAS TINAJAS ESTO POR QUE LAS PERSONAS DE ESTA ASI LA CONOCEN CON ESTOS DOS NOMBRES...

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 EMPEDRADO CALLE TELESECUNDARIA	42-IXTLÁN	RINCÓN DEL MEZQUITE	RURAL	115,033	115,033	115,033	115,033	100%	0	0	M2. CONCRETO ADOQUINAMIENT O O	975	975	100%	11
PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE	42-IXTLÁN	EL SALITRE	RURAL	378,062	137,485	137,485	137,485	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,008	150	15%	
PAVIMENTACION, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PRINCIPAL	42-IXTLÁN	LA COLONIA DEL GEISER	RURAL	151,697	151,697	151,697	151,697	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	680	680	100%	
PAVIMENTACION CALLE LOS LAURELES 2DA ETAPA	42-IXTLÁN	EL COLONGO	RURAL	60,000	58,296	58,296	58,296	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	498	498	100%	
PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE (DON CHUY)	42-IXTLÁN	RINCÓN DEL MEZQUITE	RURAL	87,120	38,894	38,894	38,894	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	264	264	100%	
PAVIMENTACION CALLE S/N	42-IXTLÁN	EL COLONGO	RURAL	297,000	60,389	60,389	60,389	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	900	945	105%	
PAVIMENTACION CALLE S/N (FRANCISCO SALCEDA) EL OCAL	42-IXTLÁN	LA ESTANZUELA	RURAL	336,600	215,043	215,043	215,043	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,020	1,020	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CAMELLON CENTRAL CALLE PRINCIPAL	42-IXTLÁN	EL SALITRE	RURAL	1,057,236	1,057,236	1,057,236	1,057,236	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,510	2,510	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE ALDAMA	42-IXTLÁN	RINCÓN DEL MEZQUITE	RURAL	479,797	349,140	349,140	349,140	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,485	1,485	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE EL AHUAJE	42-IXTLÁN	SAN SIMÓN	RURAL	145,860	56,280	56,280	56,280	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	442	152	34%	
PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HEROES SALIDA A LA HIGUERA	42-IXTLÁN	LA PLAZA DEL LIMÓN	RURAL	267,320	267,320	267,320	267,320	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	707	707	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE SAN JOSÉ	42-IXTLÁN	EL VALENCIANO	RURAL	320,000	90,802	90,802	0	0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,125	850	76%	
PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE (CALLE DE ARRIBA)	42-IXTLÁN	EL VALENCIANO	RURAL	680,176	325,554	325,554	325,554	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,034	1,500	74%	
PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE (COSTADO CASA EJIDAL)	42-IXTLÁN	LA PLAZA DEL LIMÓN	RURAL	138,600	88,236	88,236	88,236	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	420	420	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE S/N	42-IXTLÁN	SAN SIMÓN	RURAL	250,800	207,390	207,390	207,390	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	760	760	100%	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIEDRAS ANCHAS	42-IXTLÁN	LA PLAZA DEL LIMÓN	RURAL	871,500	866,036	866,036	866,036	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,490	2,490	100%	
ANDADOR PEATONAL COLONIA TAMANDARO	43-JACONA	TAMANDARO	RURAL	993,382	993,382	993,382	993,382	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,385	2,385	100%	
PASO PEATONAL CALLE PRIVADA 5 DE NOVIEMBRE	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	64,849	64,849	64,849	64,849	100%	0	0	METROS CUADRADOS	29	29	100%	
PAVIMENTO ADOQUINADO CALLE ACCESO AL PANTEON	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	284,980	284,980	284,980	284,980	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,513	1,513	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE AQUILES SERDAN	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	704,119	704,119	704,119	704,119	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,851	1,851	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE AVENIDA DEL BOSQUE 1ERA ETAPA	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	546,137	546,137	546,137	546,137	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,268	1,268	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE EL MIRADOR	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	212,215	212,215	212,215	212,215	100%	0	0	METROS CUADRADOS	439	439	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE GUADALUPE VICTORIA	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	301,113	301,113	301,113	301,113	100%	0	0	METROS CUADRADOS	654	654	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HIDALGO	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	436,898	436,898	436,898	436,898	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,697	2,697	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LOMA BONITA	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	273,876	273,876	273,876	273,876	100%	0	0	METROS CUADRADOS	642	642	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE NUEVO LEON	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	153,548	153,548	153,548	153,548	100%	0	0	METROS CUADRADOS	368	368	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION LA PENITA	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	180,426	180,426	180,426	180,426	100%	0	0	METROS CUADRADOS	616	616	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROVIDENCIA	43-JACONA	RANCHO NUEVO (LA PROVIDENCIA)	RURAL	400,564	400,564	400,564	400,564	100%	0	0	METROS CUADRADOS	607	607	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PUERTO RICO	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	179,637	179,637	179,637	179,637	100%	0	0	METROS CUADRADOS	520	520	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SAUCE	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	320,622	320,622	320,622	320,622	100%	0	0	METROS CUADRADOS	670	670	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SONORA	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	171,589	171,589	171,589	171,589	100%	0	0	METROS CUADRADOS	362	362	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ZACATECAS	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	225,281	225,281	225,281	225,281	100%	0	0	METROS CUADRADOS	375	375	100%	
PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAREZ	44-JIMÉNEZ	COPANDARO (COPANDARO DEL CUATRO)	RURAL	260,839	260,839	260,839	260,839	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,333	3,333	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 PAVIMENTACION CALLE DAMASO CARDENAS, 3ERA ETAPA	44-JIMÉNEZ	EL CUATRO	RURAL	59,248	59,248	59,248	59,248	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	300	300	100%		
PAVIMENTACION CALLE GALEANA	44-JIMÉNEZ	CAURIO DE GUADALUPE (CABRIO)	RURAL	26,325	26,325	26,325	26,325	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,160	1,160	100%	UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES	
PAVIMENTACION CALLE MIGUEL HIDALGO	44-JIMÉNEZ	ZIPIMECO	RURAL	196,625	196,625	196,625	196,625	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,600	1,600	100%		
PAVIMENTACION CALLE MIGUEL HIDALGO	44-JIMÉNEZ	CAURIO DE GUADALUPE (CABRIO)	RURAL	1,725	1,725	1,725	1,725	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3	3	100%		
PAVIMENTACION CALLE S/N	44-JIMÉNEZ	CAURIO DE GUADALUPE (CABRIO)	RURAL	471,599	471,599	471,599	471,599	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,500	2,500	100%		
PAVIMENTACION CALLE S/N	44-JIMÉNEZ	LAS COLONIAS	RURAL	168,000	168,000	168,000	168,000	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,000	1,000	100%		
PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO	44-JIMÉNEZ	LAS COLONIAS	RURAL	3,800	3,800	3,800	3,800	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,000	1,000	100%		
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA	44-JIMÉNEZ	CAURIO DE GUADALUPE (CABRIO)	RURAL	150,344	150,344	150,344	150,344	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,167	1,167	100%		
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2DA. ETAPA	44-JIMÉNEZ	CAURIO DE GUADALUPE (CABRIO)	RURAL	149,355	149,355	149,355	149,355	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,167	1,167	100%		
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIANO MATAMOROS	44-JIMÉNEZ	CAURIO DE GUADALUPE (CABRIO)	RURAL	136,189	136,189	136,189	136,189	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%		
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N	44-JIMÉNEZ	COFANDARO (COFANDARO DEL CUATRO)	RURAL	81,000	81,000	81,000	81,000	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,000	600	60%		
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N	44-JIMÉNEZ	EL RANCHITO	RURAL	48,600	48,600	48,600	48,600	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	600	600	100%		
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO VICENTE GUERRERO	44-JIMÉNEZ	EL CUATRO	RURAL	185,045	185,045	185,045	185,045	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,000	2,000	100%		
EMPEDRADO CON HUELLA DE ADOCRETO EN LA CALLE ORQUIDEA, EN EL ACCESO A LA TEQUILERA	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	900,000	995,864	900,000	995,864	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	2,400	2,400	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA NO INCLUYE EL GASTO DEL ADOQUIN, YA QUE ESTE SERA CONTEMPLADO DENTRO DE LA OBRA FABRICA DE ADOCRETO	
EMPEDRADO CON HUELLA DE ADOCRETO EN LA CALLE ORQUIDEA EN EL ACCESO A LA TEQUILERA	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	1,200,000	909,780	1,200,000	909,780	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	4,500	4,500	100%	EL COSTO DE ETE APARTADO NO CONTEMPLA EL COSTO DEL ADOCRETO, YA QUE ESTE SERA CONTEMPLADO DENTRO DE LA OBRA "FABRICA DE ADOCRETO"	
PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE CUAUHEMOC EN LA COMUNIDAD DE LOS REMEDIOS	45-JIQUILPAN	LOS REMEDIOS	URBANO	397,866	172,433	397,866	172,433	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,450	1,450	100%	EL MONTO DE ESTE APARTADO NO CONTEMPLA EL GASTO DEL ADOCRETO YA QUE ESTE SERA INCLUIDO DENTRO DE LA OBRA "FABRICA DE ADOCRETO"	
PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL FRESNO	45-JIQUILPAN	EL FRESNO	RURAL	240,000	124,415	240,000	124,415	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	860	860	100%	EL MONTO DE ESTE APARTADO NO CONTEMPLA EL GASTO DEL ADOCRETO YA QUE ESTE SERA CONSIDERADO DENTRO DE LA OBRA "FABRICA DE ADOCRETO"	
PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE KAMICHIN, EN EL ACCESO A LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPAL	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	42,500	44,400	42,500	44,400	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	120	120	100%	EL MONTO DE ESTA OBRA NO CONTEMPLA EL GASTO DEL ADOCRETO YA QUE ESTE SERA INCLUIDO DENTRO DE LA OBRA "FABRICA DE ADOCRETO"	
PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE MARIA DE JESUS CASTAÑEDA COL. INDEPENDENCIA	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	301,000	119,283	301,000	119,283	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,162	1,162	100%	EL MONTO DE ESTA OBRA NO INCLUYE EL GASTO DEL ADOCRETO, YA QUE ESTE SE VE REFLEJADO EN LA OBRA DENOMINADA "FABRICA DE ADOCRETO"	
PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE MARIANO AZUELA DEL FRACCIONAMIENTO MARIA ISABEL (SEGUNDA ETAPA)	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	320,000	114,465	320,000	114,465	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	864	864	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA CORRESPONDE A LA SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS EN ESTE PROYECTO	
PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, EN EL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT MORELOS	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	557,495	277,218	557,495	277,218	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,370	1,370	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA NO INCLUYE EL GASTO DEL ADOCRETO, YA QUE ESTE SERA INCLUIDO DENTRO DEL APARTADO "FABRICA DE ADOCRETO"	
PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE PINO SUAREZ EN LA COMUNIDAD DE LOS ALTOS	45-JIQUILPAN	ABADIANO ALTO (LOS ALTOS)	RURAL	370,000	107,158	370,000	107,158	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	200	200	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA NO CONTEMPLA EL GASTO DE ADOCRETO, YA QUE ESTE SERA CONSIDERADO DENTRO DE LA OBRA DENOMINADA FABRICA DE ADOCRETO	
PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS COL. INDEPENDENCIA (SEGUNDA ETAPA)	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	254,000	109,392	254,000	109,392	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	868	868	100%	EL MONTO DE ESTA OBRA NO INCLUYE EL GASTO DEL ADOCRETO YA QUE ESTE SERA CONTEMPLADO DENTRO DE LA OBRA "FABRICA DE ADOCRETO"	
PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 21 DE MAYO COL. LA TRASQUILA (SEGUNDA ETAPA)	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	300,000	393,621	300,000	393,621	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	820	820	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES METROS CUADRADOS DE CALLE PAVIMENTADA Y EL MONTO DE ESTE APARTADO CORRESPONDE A LA SEGUNDA ETAPA DE LA MISMA	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	46-JUAREZ	LA PRESA	RURAL	138,750	138,750	138,750	138,750	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	270	270	100%		
PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	46-JUAREZ	PUERTO DE TIMBUSCATIO (LA ALCANTARILLA)	RURAL	58,254	58,254	58,254	58,254	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	116	116	100%		
PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE	46-JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	58,681	58,681	58,681	58,681	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%		
PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE	46-JUAREZ	SANTA ANA DE GUERRERO (EL CASCABEL)	RURAL	58,896	58,896	58,896	58,896	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%		
PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO	46-JUAREZ	LAS PAREDES	RURAL	83,270	83,270	83,270	83,270	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	164	164	100%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	48-LAGUNILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54,000	54,000	54,000	15,405	29%	0	0	METROS CUADRADOS	200	70	35%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BANITO JUAREZ	48-LAGUNILLAS	LA CAJA	RURAL	221,350	221,350	221,350	234,857	106%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	900	900	100%	OBRA CONCLUIDA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	48-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	223,000	223,000	223,000	87,121	39%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	920	805	88%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, EL GASTO ES MENOR AL AVANCE FISICO PORQUE HUBO UNA DONACION DE CEMENTO PARA ESTA CALLE.
PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA 2ª ETAPA	48-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	549,464	549,464	549,464	411,928	75%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,620	1,610	99%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100%, HUBO AHORRO PORQUE LA OBRA SE EJECUTÓ POR ADMINISTRACION DIRECTA
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. ELIAS PEREZ AVALOS	49-MADERO	VILLA MADERO	URBANO	618,425	618,425	618,425	618,425	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,778	2,778	100%	PARTE DE LA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS ESTATALES. (OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO)
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN COLONIA INFONAVIT	49-MADERO	VILLA MADERO	URBANO	357,812	357,812	357,812	357,812	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,072	1,072	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA, DE LA CALLE PRINCIPAL	49-MADERO	ACATEN	RURAL	2,205,168	2,205,168	2,205,168	2,205,168	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	6,000	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. REVOLUCION PONIENTE	49-MADERO	VILLA MADERO	URBANO	1,315,318	1,315,318	1,315,318	1,315,318	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,998	2,998	100%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAURELES Y ANDADOR EN LA CALLE TULIPAN	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	587,757	587,757	587,757	587,757	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,135	1,135	100%	ES CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LAURELES Y ANDADOR EN LA CALLE TULIPAN.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE SANTIAGO PURIATZICUARO.	50-MARAVATIO	SANTIAGO PURIATZICUARO	URBANO	261,811	261,811	261,811	261,811	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,563	1,563	100%	ES CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE SANTIAGO PURIATZICUARO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE PASEO DEL FRESNO DE SAN MIGUEL CURAHUANGO	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	1,180,892	1,180,892	1,180,892	1,180,892	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	ES LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PASEO DEL FRESNO EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO, QUE NO APARECE EN LA BASE DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CALLE HEROES DE NACQZARI	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	48,724	48,724	48,724	48,724	100%	0	0	METROS CUADRADOS	357	357	100%	ES PAVIMENTO EN LA CALLE HEROES DE NACQZARI DE MARAVATIO MICHOACAN.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EM LA CALLE PROLONGACION GALEANA DE LA COLONIA EL CHIRIMOYO	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	1,018,475	1,018,475	554,404	554,404	54%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	ES CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PROLONGACION GALEANA, DE LA COLONIA EL CHIRIMOYO.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	2,520,695	2,520,695	2,520,695	2,520,695	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500	3,500	100%	ES PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO, QUE NO APARECE EN LA BASE DE DATOS DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN.
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION HIDALGO LA COLONIA VISTA HERMOSA	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	2,477,424	2,477,424	1,328,004	1,328,004	54%	0	0	METROS CUADRADOS	3,424	3,424	100%	ES PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION HIDALGO DE LA COLONIA VISTA HERMOSA.
CONST. ACCESO AL HOSPITAL GENERAL	52-LAZARO CÁRDENAS	CIUDAD LAZARO CÁRDENAS	URBANO	126,849	126,849	126,849	126,849	100%	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%	
CONSTRUCCION CAMINO DE ACCESO A PLAYA AZUL JARDIN	52-LAZARO CÁRDENAS	CIUDAD LAZARO CÁRDENAS	URBANO	415,731	415,731	415,731	415,731	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CECYTEM	52-LAZARO CÁRDENAS	BAHIA BUFADERO (CALETA DE CAMPOS)	URBANO	156,539	156,539	156,539	156,539	100%	0	0	METROS CUADRADOS	620	620	100%	
PAVIMENTACION ACCESO A PLAYA CALETA DE CAMPOS	52-LAZARO CÁRDENAS	BAHIA BUFADERO (CALETA DE CAMPOS)	URBANO	51,914	51,914	51,914	51,914	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
PAVIMENTO ASFALTICO AV. LAS TRUCHAS COLRIO BALSAS	52-LAZARO CÁRDENAS	CIUDAD LAZARO CÁRDENAS	URBANO	630,681	630,681	630,681	630,681	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,820	1,820	100%	
REPAVIM. AV. NARCISO BASSOLS	52-LAZARO CÁRDENAS	CIUDAD LAZARO CÁRDENAS	URBANO	1,118,977	1,118,977	1,118,977	1,118,977	100%	0	0	METROS CUADRADOS	13,725	13,725	100%	
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: ABREGO ZACATECAS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	108,780	108,780	108,780	83,945	77%	0	0	METROS CUADRADOS	896	896	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. JOAQUIN AMARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: ALONSO ENRIQUEZ DE TOLEDO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	60,000	60,000	60,000	48,737	81%	0	0	METROS CUADRADOS	451	451	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. UNION EJIDAL ISAAC ARRIAGA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: ALVARO OBREGON	53-MORELIA	LA ALDEA	URBANO	155,840	155,840	155,840	62,700	40%	0	0	METROS CUADRADOS	748	784	105%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: AMATES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	70,000	70,000	70,000	60,555	87%	0	0	METROS CUADRADOS	594	594	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. LAGO II Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: ANDADOR ARCOIRIS	53-MORELIA	COLONIA BUENOS AIRES	RURAL	150,000	150,000	150,000	90,045	60%	0	0	METROS CUADRADOS	982	982	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA EN EL AMBITO ES URBANO Y NO ME DA OPCION DE CAPTURA, SOLO ME DA RURAL.
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: ANTONIO DE LA PEÑA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	140,000	140,000	140,000	137,622	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,120	1,120	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. BARRIO ALTO Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: ARBOLEDA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	210,000	210,000	210,000	120,450	57%	0	0	METROS CUADRADOS	1,782	1,782	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. LOMA BONITA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: AVENIDA MEXICO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	528,848	528,848	528,848	251,672	48%	0	0	METROS CUADRADOS	1,465	1,252	85%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. 3 DE AGOSTO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: CANARIO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	111,000	111,000	111,000	107,906	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1,071	1,060	99%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: CANTERA ROSA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	130,000	130,000	130,000	104,359	80%	0	0	METROS CUADRADOS	1,008	1,008	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. NACIONAL DE LAS CANTERAS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: CAOBA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	125,400	125,400	125,400	112,470	90%	0	0	METROS CUADRADOS	1,043	1,043	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COM. PUERTO DE BUENAVISTA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: CARLOS LOPEZ	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	99,370	99,370	99,370	85,800	86%	0	0	METROS CUADRADOS	846	846	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. LOMAS DE SANTA MARIA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: CIRCUITO ROCIO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	180,000	180,000	180,000	178,200	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,740	1,740	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. VILLAS DE FATIMA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: CLAVEL	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	97,030	97,030	97,030	57,050	59%	0	0	METROS CUADRADOS	640	640	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. PARAISO DEL SUR Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: CODORNIZ	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	150,000	150,000	150,000	105,138	70%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. AMPL. TORREON NUEVO Y EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA DE IGUAL MANERA EL CONCEPTO DE LA COLONIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE DE LA AVENIDA GERTRUDIS SANCHEZ LA CALLE MONARCA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	162,315	162,315	162,315	49,500	30%	0	0	METROS CUADRADOS	451	451	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. GERTRUDIS SANCHEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: DIEGO DE BASALENQUE	53-MORELIA	SAN NICOLAS OBISPO	RURAL	194,369	194,369	194,369	165,000	85%	0	0	METROS CUADRADOS	1,655	1,655	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: ELIAS MIRANDA.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	300,000	300,000	300,000	184,800	62%	0	0	METROS CUADRADOS	1,782	784	44%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. EL EDEN LA CUAL NO SE ENCUENTRA DE IGUAL MANERA EN EL CATALOGO
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: EMILIANO ZAPATA	53-MORELIA	HERMENE GILDO GALEANA	RURAL	300,000	300,000	300,000	266,133	89%	0	0	METROS CUADRADOS	1,528	917	60%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: ENCINO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	152,200	152,200	152,200	130,400	86%	0	0	METROS CUADRADOS	1,288	1,288	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. LOS ANGELES LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	47,500	47,500	47,500	16,005	34%	0	0	METROS CUADRADOS	125	125	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COM. SANTA MARIA DE GUIDO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: EUCALIPTO-ACCESO ASILO DE ANCIANOS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	238,000	238,000	238,000	171,638	72%	0	0	METROS CUADRADOS	1,575	1,575	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. LOS ANGELES Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: GOBERNADOR DE YUCATAN	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	64,600	64,600	64,600	57,150	88%	0	0	METROS CUADRADOS	546	546	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: GOLONDRINA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	104,500	104,500	104,500	89,100	85%	0	0	METROS CUADRADOS	876	876	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. PABLO GALEANA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: GORRION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	91,000	91,000	91,000	83,985	92%	0	0	METROS CUADRADOS	824	824	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. AMPL. TORREON NUEVO Y EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA DE IGUAL MANERA EL CONCEPTO DE LA COLONIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: GUAYACAN	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	320,000	320,000	320,000	315,739	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,506	1,506	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COM. PUERTO DE BUENAVISTA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: GUAYACAN-ACCESO DE ASILO DE ANCIANOS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	205,200	205,200	205,200	182,661	89%	0	0	METROS CUADRADOS	1,736	1,649	95%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. LOS ANGELES LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: HAMBURGO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	233,895	233,895	233,895	155,100	66%	0	0	METROS CUADRADOS	1,408	1,408	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. 3 DE AGOSTO Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: HUIHUITLAN	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	147,972	147,972	147,972	133,690	90%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260	1,260	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. CIUDAD JARDIN Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: INDIGENA MARCELINO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	420,000	420,000	420,000	417,750	99%	0	0	METROS CUADRADOS	3,312	2,815	85%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. TZINDURIO DE MORELOS Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: INTENDENCIA DE VERACRUZ	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	63,146	63,146	63,146	37,128	59%	0	0	METROS CUADRADOS	452	452	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COM. RINCON DEL PUNHUATO Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: ISAAC ARRIAGA	53-MORELIA	CUTO DE LA ESPERANZA	RURAL	392,000	392,000	392,000	332,140	85%	0	0	METROS CUADRADOS	3,329	3,329	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: JACARANDAS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	83,600	83,600	83,600	67,650	81%	0	0	METROS CUADRADOS	710	710	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. GERTRUDIS SANCHEZ III ETAPAY NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: JERUCO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	185,000	185,000	185,000	147,300	80%	0	0	METROS CUADRADOS	1,535	1,535	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES FRACC. SAN ISIDRO ITZICUARO Y EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA DE IGUAL MANERA EL CONCEPTO DE LA COLONIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: JOSE DE JESUS ANDRADE	53-MORELIA	SAN JUANITO ITZICUARO	RURAL	230,000	230,000	230,000	194,580	85%	0	0	METROS CUADRADOS	1,859	1,859	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: JOSE MARIA VILLAPINTO	53-MORELIA	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	RURAL	50,000	50,000	50,000	32,600	65%	0	0	0 METROS CUADRADOS	390	390	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: JUAN ALDAMA	53-MORELIA	TIRIPETIO	RURAL	98,800	98,800	98,800	81,500	82%	0	0	0 METROS CUADRADOS	821	821	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: JUANA PAVON.	53-MORELIA	CHIQUMITIO	RURAL	504,000	504,000	504,000	500,202	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,006	1,805	90%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: LECHUGULLA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	115,117	115,117	115,117	36,795	32%	0	0	0 METROS CUADRADOS	441	441	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. NICOLAS ROMERO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: LOMAS DEL MIRADOR	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	116,261	116,261	116,261	101,700	87%	0	0	0 METROS CUADRADOS	990	841	85%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. MIRADOR PONIENTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: LOMITA DEL PIRUL	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	168,245	168,245	168,245	148,500	88%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,433	784	55%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. AMPL. SANTA CECILIA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: LUZ DE DIA	53-MORELIA	BELLO HORIZONTE	RURAL	70,300	70,300	70,300	59,400	84%	0	0	0 METROS CUADRADOS	586	586	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: MANANTIAL DE IXTLAN	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	330,000	330,000	330,000	293,700	89%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,716	2,716	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COM. ITZICUARO Y EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA DE IGUAL MANERA EL CONCEPTO DE LA COLONIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: MANUEL ZEPEDA PERAZA Y CAJEME	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	149,568	149,568	149,568	132,000	88%	0	0	0 METROS CUADRADOS	594	784	132%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. LA QUEMADA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: MARIANO MICHELENA	53-MORELIA	SAN NICOLAS OBISPO	RURAL	184,560	184,560	184,560	184,560	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,817	545	30%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: NICOLAS ZAPATA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	360,722	360,722	360,722	102,300	28%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,003	784	78%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. AGUSTIN ARIAGA RIVERA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: NIÑOS HEROES	53-MORELIA	SAN RAFAEL COAPA	RURAL	260,000	260,000	260,000	154,772	60%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: PASEO DEL CHORRITO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	70,000	70,000	70,000	66,000	94%	0	0	0 METROS CUADRADOS	553	553	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. EJIDAL TRES PUENTES Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: PASEO DEL PESCADOR	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	80,000	80,000	80,000	73,425	92%	0	0	0 METROS CUADRADOS	720	720	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. EJIDAL TRES PUENTES Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: PINON-ACCESO ASILO DE ANCIANOS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	79,800	79,800	79,800	79,200	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	666	67	10%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. LOS ANGELES Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL (VASCO DE QUIROGA)	53-MORELIA	CAPULA	URBANO	650,000	650,000	650,000	148,500	23%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,413	424	30%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: PRIVADA DE LOS PALACIOS RUBIOS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	28,500	28,500	28,500	23,925	84%	0	0	0 METROS CUADRADOS	234	234	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. NUEVA VALLADOLID Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: PRIVADA ERNESTO SOTO REYES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	27,695	27,695	27,695	24,450	88%	0	0	0 METROS CUADRADOS	242	242	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. PRIMO TAPIA ORIENTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: PROLONGACION DE LAS JACARANDAS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	157,377	157,377	157,377	132,000	84%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,340	938	70%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. NACIONAL DE LAS CANTERAS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: SAMARIA	53-MORELIA	COLONIA VALLE DEL REAL	RURAL	265,000	265,000	265,000	184,841	70%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,072	1,658	80%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: SAN JOSE	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	102,000	102,000	102,000	81,159	80%	0	0	0 METROS CUADRADOS	798	798	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. GERTRUDIS SANCHEZ IV ETAPA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: URANO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	38,000	38,000	38,000	31,365	83%	0	0	0 METROS CUADRADOS	298	298	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. LOMAS DEL PUNHUATO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: VALLE DE LOS NARDOS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	180,000	180,000	180,000	144,375	80%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,650	1,650	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. VALLE DE LAS FLORES Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: VASCO DE QUIROGA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	51,300	51,300	51,300	49,500	96%	0	0	0 METROS CUADRADOS	427	427	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. ZIMPANIO NORTE Y EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA DE IGUAL MANERA EL CONCEPTO DE LA COLONIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: VENUSTIANO CARRANZA	53-MORELIA	EL EJIDO DE ATAPANEO	RURAL	153,900	153,900	153,900	146,770	95%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COM. ATAPANEO Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: 28 DE NOVIEMBRE DE 1911	53-MORELIA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	200,000	200,000	200,000	141,900	71%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,039	1,039	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: 5 DE MAYO	53-MORELIA	TIRIPETIO	RURAL	170,000	170,000	170,000	133,630	79%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,336	1,336	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLES: BOLIVIA (TENANCINGO) Y MEXICO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	62,320	62,320	62,320	47,025	75%	0	0	0 METROS CUADRADOS	531	506	95%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. AMPL. TRINCHERAS DE MORELOS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLES: FRANCISCO I. MADERO Y DR. MIGUEL SILVA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	174,705	174,705	174,705	132,000	76%	0	0	METROS CUADRADOS	1,488	1,488	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. GERTRUDIS SANCHEZ Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLES: FRAY DIEGO DE CHAVEZ Y FRAY JUAN BAUTISTA MOYA	53-MORELIA	TIRIPETIO	RURAL	210,500	210,500	210,500	205,525	98%	0	0	METROS CUADRADOS	2,115	2,115	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLES: MIGUEL HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ	53-MORELIA	SAN RAFAEL COAPA	RURAL	191,267	191,267	191,267	99,000	52%	0	0	METROS CUADRADOS	1,510	1,480	98%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE: CENOBIO PANIAGUA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	200,000	200,000	200,000	106,850	53%	0	0	METROS CUADRADOS	1,565	1,565	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. MARIANO ESCOBEDO Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE: GUADALUPE VICTORIA	53-MORELIA	TEREMENDO (TEREMENDO DE LOS REYES)	RURAL	200,286	200,286	200,286	199,612	100%	0	0	METROS CUADRADOS	504	504	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE: IGNACIO LOPEZ RAYON APOYO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE: IGNACIO LOPEZ RAYON APOYO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE: IGNACIO LOPEZ RAYON	53-MORELIA	TEREMENDO (TEREMENDO DE LOS REYES)	RURAL	86,458	86,458	86,458	70,929	82%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO GARDENAS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	231,800	231,800	231,800	172,850	75%	0	0	METROS CUADRADOS	1,944	1,750	90%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. SOCIALISTA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE: LUCAS ALVAREZ	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	89,000	89,000	89,000	47,344	53%	0	0	METROS CUADRADOS	429	429	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. UNION EJIDAL ISAAC ARRIAGA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
APOYO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE: MANUEL GARCIA PUEBLITA	53-MORELIA	TEREMENDO (TEREMENDO DE LOS REYES)	RURAL	270,391	270,391	270,391	231,884	86%	0	0	METROS CUADRADOS	937	937	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL (MIGUEL HIDALGO)	53-MORELIA	SAN JOSÉ COAPA	RURAL	460,000	460,000	460,000	458,657	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,520	2,520	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE: REY TARIACURI	53-MORELIA	TEREMENDO (TEREMENDO DE LOS REYES)	RURAL	136,643	136,643	136,643	131,513	96%	0	0	METROS CUADRADOS	401	401	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE SALIDA AL MALACATE	53-MORELIA	TIRISTARAN	RURAL	105,764	105,764	105,764	105,625	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE: 20 DE SEPTIEMBRE	53-MORELIA	SAN JUANITO ITIZIOJUARO	RURAL	300,000	300,000	300,000	210,000	70%	0	0	METROS CUADRADOS	2,990	2,990	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA COMUNIDAD (PUNTOS CRITICOS)	53-MORELIA	EL TARAY	RURAL	60,140	60,140	60,140	60,099	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,500	4,500	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION Y DRENAJE DE CALLE: 22 DE DICIEMBRE	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	150,000	150,000	150,000	84,450	56%	0	0	METROS CUADRADOS	432	432	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COM. MORELOS Y EN EL CATALOGO DE LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA DE IGUAL MANERA EL CONCEPTO DE LA COMUNIDAD
APOYO PARA TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CALLE: QUINTANA ROO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	43,000	43,000	43,000	42,952	100%	0	0	METROS CUADRADOS	249	249	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COM TACICUARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE CALLE CIRCUITO IGNACIO RAYON	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	246,308	246,308	246,308	246,308	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,039	2,039	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. TORREON NUEVO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE CALLE LAS DALIAS.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	413,514	413,514	413,514	411,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,540	924	60%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMP. GERTRUDIS SANCHEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE LA AVENIDA SAN LUCAS.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	748,153	748,153	748,153	748,153	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,168	3,168	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMP. GERTRUDIS SANCHEZ IV LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE LA CALLE BETHEL	53-MORELIA	COLONIA VALLE DEL REAL	RURAL	363,583	363,583	363,583	317,434	87%	0	0	METROS CUADRADOS	1,952	781	40%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
CONSTRUCCION DE LA CALLE FRAY SEBASTIAN DE APARICIO.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,687,061	1,687,061	1,687,061	1,392,362	83%	0	0	METROS CUADRADOS	4,789	4,789	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE LA CALLE MAGNOLIA.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	221,224	221,224	221,224	218,518	99%	0	0	METROS CUADRADOS	763	100	13%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. ZIMPANIO NORTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE LA CALLE MANUEL BARRAGAN	53-MORELIA	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	RURAL	83,985	83,985	83,985	73,224	87%	0	0	METROS CUADRADOS	315	315	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
CONTINUACION DE PAVIMENTACION CAMINO A POTRERILLOS	53-MORELIA	POTRERILLOS	RURAL	500,000	500,000	500,000	495,376	99%	0	0	METROS	200	200	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA UNIDAD DE MEDIDA ES, METRO LINEAL LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CALLE: LAGUNA SECA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	126,854	126,854	126,854	112,372	89%	0	0	METROS CUADRADOS	353	353	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LAGO I, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
PAVIMENTACION DE ACCESO A CALLE: GUALDA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	74,521	74,521	74,521	74,520	100%	0	0	METROS CUADRADOS	165	165	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MIL CUMBRES LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
PAVIMENTACION DE CALLE: AHUEHETE	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	93,000	93,000	93,000	56,181	60%	0	0	METROS CUADRADOS	248	248	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LOMA LIBRE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
PAVIMENTACION DE CALLE GALEON	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	350,000	350,000	350,000	277,805	79%	0	0	METROS CUADRADOS	920	920	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. LAGO I Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTACION DE CALLE: HIDALGO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	300,000	300,000	300,000	467,517	156%	0	0	METROS CUADRADOS	1,167	233	20%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. SAN PASCUAL LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
PAVIMENTACION DE CALLE: LIZARDI	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	161,500	161,500	161,500	101,829	63%	0	0	METROS CUADRADOS	716	716	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. RINCON DEL PUNHUATO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
PAVIMENTACION DE CALLE: LOMA MEXICANA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	359,995	359,995	359,995	343,782	95%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	850	85%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. LUIS CORDOVA REYES LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
PAVIMENTACION DE CALLE: LUNA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	123,000	123,000	123,000	73,538	60%	0	0	METROS CUADRADOS	325	325	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LOMAS DEL PUNHUATO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
PAVIMENTACION DE CALLE: MARIANO PIEDRAS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	125,609	125,609	125,609	30,455	24%	0	0	METROS CUADRADOS	612	612	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
PAVIMENTACION DE CALLE PERIODISTA REPUBLICANO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	503,480	503,480	503,480	450,770	90%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. LAGO II Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
PAVIMENTACION DE CALLE: PRIVADA DE JUNTA DE ZITACUARO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	129,949	129,949	129,949	36,798	28%	0	0	METROS CUADRADOS	361	361	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. ISAAC ARRIAGA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
PAVIMENTACION DE CALLE RAFAEL BALLESTEROS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	400,000	400,000	400,000	381,048	95%	0	0	METROS CUADRADOS	3,375	3,206	95%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. UNIDOS SANTA CRUZ II Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
PAVIMENTACION DE LA AV. LAZARO CARDENAS.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	217,370	217,370	217,370	197,933	91%	0	0	METROS CUADRADOS	575	575	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. MIRADOR LOS ANGELES LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ARNULFO JACOBO (ACCESO A 6 COLONIAS)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	500,000	500,000	500,000	346,500	69%	0	0	METROS CUADRADOS	4,922	2,953	60%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. FILOMENO MATA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
PAVIMENTACION DE LA CALLE AL PANTEON, PRIMER ETAPA	53-MORELIA	ATECUARO	RURAL	458,318	458,318	458,318	284,723	62%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260	1,260	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PAVIMENTACION DE LA CALLE: BATALLA DE JALAPA	53-MORELIA	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	RURAL	116,000	116,000	116,000	94,819	82%	0	0	METROS CUADRADOS	295	295	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA EN EL AMBITO ES URBANOY NO ME DA OPCION DE CAPTURA, SOLO ME MUESTRA RURAL
PAVIMENTACION DE LA CALLE GABRIEL ROMERO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	84,324	84,324	84,324	62,226	74%	0	0	METROS CUADRADOS	354	354	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MARIANO ESCOBEDO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
PAVIMENTACION DE LA CALLE LIGAS FEMENILES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	269,561	269,561	269,561	267,344	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. PRIMO TAPIA ORIENTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
PAVIMENTACION DE LA CALLE OSCAR CHAVEZ	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	100,000	100,000	100,000	99,990	100%	0	0	METROS CUADRADOS	784	784	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LA SOLEDAD LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ANTONIO NERI	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	499,998	499,998	499,998	479,401	96%	0	0	METROS CUADRADOS	1,467	1,467	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MARIANO ESCOBEDO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO VILLA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	400,000	400,000	400,000	111,120	28%	0	0	METROS CUADRADOS	2,115	2,115	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. MIRADOR DE LOS ANGELES LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CALLE NARCISO MENDOZA.	53-MORELIA	MORELOS	URBANO	160,000	160,000	160,000	91,750	57%	0	0	METROS CUADRADOS	1,079	1,079	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOC. ES EL ARQUITO Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES PERO PERTENECE A LA TENENCIA MORELOS
TERMINACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO AL DEPOSITO DE AGUA	53-MORELIA	LA ALBERCA	RURAL	200,000	200,000	200,000	52,600	26%	0	0	METROS CUADRADOS	1,035	1,035	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO	54-MORELOS	LA VIGA	RURAL	57,067	57,067	57,067	57,067	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICA EN CALLE RUMBO AL TORIL	54-MORELOS	LA SALUD	RURAL	61,326	61,326	61,326	61,326	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	500	500	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SIN NOMBRE	54-MORELOS	SAN NICOLAS TUMBASTATIRO (CAÑADA DE ABAJO)	RURAL	84,633	84,633	84,633	84,633	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	800	800	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	54-MORELOS	CABALLERIAS	RURAL	61,327	61,327	61,327	61,327	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	80	80	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	54-MORELOS	TRES REYES (LAS TETILLAS)	RURAL	63,375	63,375	63,375	63,375	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	495	495	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES GUERRERO NORTE Y NARCISO MENDOZA	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	163,584	163,584	163,584	163,584	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	480	480	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES GUERRERO NORTE Y NARCISO MENDOZA	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	163,584	163,584	163,584	163,584	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	480	480	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COL. CAMPESTRE	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	122,574	122,574	122,574	122,574	100%	0	0	METROS CUADRADOS	850	850	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COL. CAMPESTRE	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	122,574	122,574	122,574	122,574	100%	0	0	METROS CUADRADOS	850	850	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN COL. CAMPESTRE	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	125,744	125,744	125,744	125,744	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	850	850	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SIN NOMBRE	54-MORELOS	SAN MIGUEL (HUANGO EL VIEJO)	RURAL	16,347	16,347	16,347	16,347	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	125	125	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	54-MORELOS	EL GRANJENO	RURAL	82,720	82,720	82,720	82,720	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	675	675	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	54-MORELOS	JURUREMBA	RURAL	105,541	105,541	105,541	105,541	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	900	900	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO FRENTE A CAMPO DEPORTIVO	54-MORELOS	SAN ISIDRO (SAN ISIDRO DE LA VUELTA)	RURAL	100,560	100,560	100,560	100,560	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	810	810	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO FRENTE A LA TELESECUNDARIA	54-MORELOS	LA LUZ	RURAL	79,893	79,893	79,893	79,893	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	900	900	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO JUNTO A LA PLAZA DE TOROS Y SALIDA A AREAS DE CULTIVO	54-MORELOS	SAN JOSÉ DEL NARANJO (PUERTA DE HUANGO VIEJO)	RURAL	59,920	59,920	59,920	59,920	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	675	675	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO SALIDA A RANCHO DE GPE.	54-MORELOS	EL PUERTO	RURAL	61,326	61,326	61,326	61,326	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	495	495	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO SALIDA A RANCHO DE GUADALUPE	54-MORELOS	MEXIQUILLO	RURAL	73,827	73,827	73,827	73,827	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	500	500	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES	54-MORELOS	LA PALMA	RURAL	63,326	63,326	63,326	63,326	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	675	675	100%	
PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRIVADA RAYON	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	27,107	27,107	27,107	27,107	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	300	300	100%	
CONST. EMPEDRADO CALLE EDUCACION	55-MUGICA	GÁMBARA	URBANO	300,432	300,432	300,432	300,432	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,412	2,412	100%	
EMPEDRADO CALLE RAFAEL G. CAMPOS (GPE. VICTORIA)	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	486,723	486,723	486,723	486,723	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,480	5,480	100%	
EMPEDRADO CALLE FRANCISCO MADRIGAL, COL. AGRARISTA	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	683,526	683,526	683,526	683,526	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,588	6,588	100%	
EMPEDRADO CALLE LIBERTAD	55-MUGICA	GÁMBARA	URBANO	296,975	296,975	296,975	296,975	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,287	2,287	100%	
EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL DE LA ESTACION	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	1,707,107	1,707,107	1,707,107	1,707,107	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	16,401	16,401	100%	
EMPEDRADO DE LA CALLE CORREGIDORA	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	186,595	186,595	186,595	186,595	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,580	1,580	100%	
EMPEDRADO DE LA CALLE DIEGO HERNANDEZ TOPETE	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	26,100	26,100	26,100	26,100	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,825	5,825	100%	
EMPEDRADO DE LA CALLE ISIDRO VEGA	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	187,038	187,038	187,038	187,038	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	
EMPEDRADO DE LA CALLE RAFAEL GOMEZ CAMPOS	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	299,726	299,726	299,726	299,726	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,346	3,346	100%	
EMPEDRADO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	366,014	366,014	366,014	366,014	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,005	4,005	100%	
EMPEDRADO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL. JUAN VARGAS	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	731,338	731,338	731,338	731,338	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,500	6,500	100%	
EMPEDRADO DE LA CALLE 17 DE NOVIEMBRE	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	140,505	140,505	140,505	140,505	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,684	1,684	100%	
EMPEDRADO FRANCISCO MADRIGAL, COL. PABLO PADILLA	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	191,050	191,050	191,050	191,050	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,830	1,830	100%	
EMPEDRADO 4 CAMINOS	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	453,741	453,741	453,741	453,741	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,350	6,350	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICO VICENTE RIVA PALACIO	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	214,056	214,056	214,056	214,056	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,248	1,248	100%	
PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAREZ	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	63,421	63,421	63,421	63,421	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,260	1,260	100%	
PAVIMENTACION CALLE PLAN DE AYUTLA	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	221,252	221,252	221,252	221,252	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,466	1,466	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE LA CALLE LERDO DE TEJADA	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	102,656	102,656	102,656	102,656	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,251	1,251	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL M. PONCE	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	323,085	323,085	323,085	323,085	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,847	1,847	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICO CALLE GARCIA PUEBLITA	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	103,414	103,414	103,414	103,414	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,248	1,248	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE PABLO BANUET	56-NAHUATZEN	LA MOJONERA	RURAL	236,777	236,777	236,777	236,777	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	580	580	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	56-NAHUATZEN	TURICUARO	URBANO	432,000	432,000	432,000	432,000	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,100	1,100	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA	56-NAHUATZEN	COMACHUEN	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	450	450	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS	56-NAHUATZEN	COMACHUEN UNO	RURAL	414,000	414,000	414,000	414,000	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	998	998	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VICENTE LEMUS	56-NAHUATZEN	TURICUARO	URBANO	195,751	195,751	195,751	195,751	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	525	525	100%	
CONSTRUCCION DE CALZADA Y ANDADOR HACIA LA SEC. TEC. LAZARO CARDENAS	56-NAHUATZEN	COMACHUEN UNO	RURAL	344,048	344,048	344,048	344,048	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,109	1,109	100%	
PAVIMENTACION CALLE NOGALES BARRIO 3º	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	14,980	14,980	14,980	14,980	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	OBRA PROGRAMA CODECO
PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA	56-NAHUATZEN	LA MOJONERA	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	696	696	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	56-NAHUATZEN	ARANTEPACUA	URBANO	253,239	253,164	253,164	253,164	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	550	550	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO	56-NAHUATZEN	ARANTEPACUA	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	665	665	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE MELCHOR OCAMPO	57-NOCUPEJARO	NOCUPEJARO DE MORELOS	URBANO	65,457	65,457	65,457	65,457	100%	0	0	METROS CUADRADOS	988	988	100%	
PAVIMENTACION DEL CIRCUITO BICENTENARIO	57-NOCUPEJARO	NOCUPEJARO DE MORELOS	URBANO	1,389,289	1,389,289	1,389,289	1,389,289	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,550	6,550	100%	
EMPEDRADO ACCESO AL FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO	URBANO	42,515	42,515	42,515	42,515	100%	0	0	METROS CUADRADOS	696	696	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
EMPEDRADO DE CALLE NICOLÁS BRAVO/CALLE PINO Y MORELOS	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO	URBANO	23,620	23,620	23,620	23,620	100%	0	0	METROS CUADRADOS	329	329	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION EN CALLE TANCITARO/ CALLE LAS FLORES Y CACTUS.	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO	URBANO	120,435	120,435	120,435	120,435	100%	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.
PAVIMENTACION EN CALLE ERENDIRA/AV. INSURGENTES E INDEPENDENCIA	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO	URBANO	304,652	304,652	304,652	304,652	100%	0	0	METROS CUADRADOS	798	798	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION EN CALLE TANCITARO/CALLE ALVARO OBREGON Y 5 DE MAYO	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO	URBANO	175,093	175,093	175,093	175,093	100%	0	0	METROS CUADRADOS	414	414	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
TERMINACION PAVIMENTACION DE CALLE ALDAMA/ EDUCACION Y NICOLAS BRAVO	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO	URBANO	25,189	25,189	25,189	25,189	100%	0	0	METROS CUADRADOS	878	878	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
TERMINACION PAVIMENTACION EN AV. FRANCISCO I. MADERO/LINDAVISTA Y MANANTIALES	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO	URBANO	45,109	45,109	45,109	45,109	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,533	1,533	100%	INFORMACION PREVIA LA CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE AV. CORREGIDORA, COL. VARIAS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	920,935	920,935	920,935	920,935	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,400	5,400	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE ANTONIO DE SESNA, COL. PALMIRA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	149,331	149,331	149,331	149,331	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,470	1,470	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE, COL. LOMAS DE PALMIRA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	243,760	243,760	243,760	243,760	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,940	2,940	100%	SE PAGO \$93,760.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE CALLE CARMEN SERDAN COL. LAZARO CARDENAS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	379,499	379,499	379,499	379,499	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,201	6,201	100%	SE PAGO CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE CALLE CENOBIO MORENO, COL. PRADERA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	276,454	276,454	276,454	276,454	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,470	1,470	100%	SE PAGO \$136,836.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE CALLE RENTERIA LUVIANO, COL. LAZARO CARDENAS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	297,399	297,399	297,399	297,399	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,740	6,740	100%	SE PAGO EN SU TOTALIDAD CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS CENOBIO MORENO	6-APATZINGAN	CENOBIO MORENO (LAS COLONIAS)	RURAL	66,255	66,255	66,255	66,255	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,150	1,150	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE CON RODADAS DE CONCRETO 3A. ETAPA, COL. EL VARILLERO	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	699,694	699,694	699,694	699,694	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,763	1,763	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE ART. 27, COL. BABILONIA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	115,823	115,823	115,823	115,823	100%	0	0	METROS CUADRADOS	724	724	100%	SE PAGO \$115,823.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE LA CALLE MANUEL SABINO CRESPO COL. 22 DE OCTUBRE	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	491,497	491,497	491,497	491,497	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,110	3,110	100%	
CONSTRUCCION DE LA CLLE JUNTAS DE ZITACUARO, COL. LOMAS DE PALMIRA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	328,505	328,505	328,505	328,505	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,990	1,990	100%	SE PAGO \$162,459.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LAZARO CARDENAS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	572,559	572,559	572,559	572,559	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,526	8,526	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE FILOMENO MATA, COL. BUENOS AIRES	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	1,241,389	1,241,389	1,241,389	1,241,389	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,526	8,526	100%	SE PAGO \$489,593.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, SALIDA A TANGITARO, SANTIAGO ACAHUATO	6-APATZINGAN	SANTIAGO ACAHUATO (ACAHUATO)	RURAL	531,987	531,987	531,987	531,987	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	SE PAGO \$380,393.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE PROL. IGNACIO LOPEZ PESQUEIRA, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	232,489	232,489	232,489	232,489	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%	SE PAGO CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RASTRO MUNICIPAL, COL. FLORIDA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	11,155	11,155	11,155	11,155	100%	0	0	METROS CUADRADOS	14	14	100%	SE PAGO \$5,755.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE EJERCICIOS 2010 Y 2011
EMPEDRADO SIMPLE CON RODADAS DE CONCRETO EN LA CALLE ALDAMA, COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ (REPROGRAMADA)	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	406,735	406,735	406,735	406,735	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,160	5,160	100%	
EMPEDRADO SIMPLE CON RODADAS DE CONCRETO EN LA CALLE PRIMO DE VERDAD, COL. MIGUEL HIDALGO (REPROGRAMADA)	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	136,134	136,134	136,134	136,134	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,300	4,300	100%	AJUSTE PRESUPUESTAL
EMPEDRADO SIMPLE CON RODADAS DE CONCRETO Y PUENTE VEHICULAR EN LA AV. LUCIO BLANCO, COL. MORELOS (REPROGRAMADA)	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	2,374,638	2,374,638	2,374,638	2,374,638	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,200	4,200	100%	SE PAGO \$1,046,678 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS EJERCICIO 2010 Y 2011
EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ (REPROGRAMADA)	6-APATZINGAN	SAN ANTONIO LA LABOR	RURAL	273,545	273,545	273,545	273,545	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,590	1,590	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO CON EMPEDRADO SIMPLE Y GUARNICIONES EN LA CALLE BATALLA DE CHURUBUSCO, COL. NIÑOS HEROES (REPROGRAMADA)	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	87,187	87,187	87,187	87,187	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,520	2,520	100%	AJUSTE PRESUPUESTAL
PAVIMENTO HIDRAULICO CON EMPEDRADO SIMPLE Y GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO J. MUJICA, COL. 22 DE OCTUBRE (REPROGRAMADA)	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	723,353	723,353	723,353	723,353	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,802	7,802	100%	AJUSTE PRESUPUESTAL
PAVIMENTO HIDRAULICO CON EMPEDRADO SIMPLE Y GUARNICIONES EN LA CALLE PLAN DE GUADALUPE, COL. BONIFACIO MORENO (REPROGRAMADA)	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	522,013	522,013	522,013	522,013	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,638	2,638	100%	
ASFALTADO EN CALLES DE PUEBLO NUEVO	60-NUMARAN	PUEBLO NUEVO	RURAL	101,364	101,364	101,364	101,364	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,943	1,943	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE DEL CAMPO	60-NUMARAN	CAÑADA DE RAMIREZ	RURAL	56,298	56,298	56,298	56,298	100%	0	0	METROS CUADRADOS	496	496	100%	
PAVIMENTACION EN CALLE DE LA ESCUELA	60-NUMARAN	LA TEPUSA	RURAL	272,349	272,349	272,349	272,349	100%	0	0	METROS CUADRADOS	922	922	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ	60-NUMARAN	NUMARAN	URBANO	1,112,504	1,112,504	1,112,504	1,112,504	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,288	2,288	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALE PRIVADA RIO LERMA	60-NUMARAN	PUEBLO NUEVO	RURAL	15,675	15,675	15,675	15,675	100%	0	0	METROS CUADRADOS	130	130	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE MORELOS	60-NUMARAN	NUMARAN	URBANO	106,128	106,128	106,128	106,128	100%	0	0	METROS CUADRADOS	421	421	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PRIVADA	60-NUMARAN	EL TRIUNFO	RURAL	40,978	40,978	40,978	40,978	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA PRIVADA MADERO Y ARTES	60-NUMARAN	NUMARAN	URBANO	290,487	290,487	290,487	290,487	100%	0	0	METROS CUADRADOS	940	940	100%	
CERCO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE BASQUETBOL	62-PAJACUARAN	SAN GREGORIO	RURAL	53,000	52,047	52,047	52,047	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
PAVIMENTACION DE ACCESOS AL LIBRAMIENTO	62-PAJACUARAN	TECOMATAN	RURAL	42,224	41,889	41,889	41,889	100%	0	0	METROS CUADRADOS	192	192	100%	
PAVIMENTO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	62-PAJACUARAN	PAJACUARAN	URBANO	108,000	163,696	163,696	163,696	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	600	600	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTO DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA	62-PAJACUARÁN	PAJACUARÁN	URBANO	107,874	106,874	106,874	106,874	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	428	428	100%	
PAVIMENTO DE LA CALL LAZARO CARDENAS	62-PAJACUARÁN	EL PARACHO	RURAL	85,278	65,607	65,607	65,607	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	337	258	77%	
PAVIMENTO DE LA CALLE ALVARO OBREGON	62-PAJACUARÁN	TECOMATÁN	RURAL	110,000	109,843	109,843	109,843	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	513	513	100%	
PAVIMENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	62-PAJACUARÁN	LA LUZ	URBANO	886,805	640,150	640,150	640,150	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	7,000	2,500	36%	
PAVIMENTO DE LA CALLE CUAUHTEMOC	62-PAJACUARÁN	SAN GREGORIO	RURAL	154,373	93,564	93,564	93,564	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,008	1,008	100%	
PAVIMENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	62-PAJACUARÁN	LA HIGUERA	RURAL	210,000	209,219	209,219	209,219	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,567	1,567	100%	
PAVIMENTO DE LA CALLE GALEANA	62-PAJACUARÁN	PAJACUARÁN	URBANO	166,237	61,303	61,303	61,303	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	605	605	100%	
PAVIMENTO DE LA CALLE HIDALGO	62-PAJACUARÁN	EL PARACHO	RURAL	75,600	34,290	34,290	34,290	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	280	280	100%	
PAVIMENTO DE LA CALLE HIDALGO	62-PAJACUARÁN	PAJACUARÁN	URBANO	340,958	265,012	265,012	265,012	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,224	1,881	85%	
PAVIMENTO DE LA CALLE LATERAL A LA CONSTITUCION	62-PAJACUARÁN	LA LUZ	URBANO	156,000	155,752	155,752	155,752	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	720	720	100%	
PAVIMENTO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	62-PAJACUARÁN	EL CHACOLETE	RURAL	124,000	123,690	123,690	123,690	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,005	800	80%	
PAVIMENTO DE LA CALLE LEGNA VICARIO	62-PAJACUARÁN	LOS QUIOTES	RURAL	81,990	73,976	73,976	73,976	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	869	827	95%	
PAVIMENTO DE LA CALLE MORELOS	62-PAJACUARÁN	LOS DOLORES (LA MULTA)	RURAL	190,000	182,710	182,710	182,710	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,523	900	59%	
PAVIMENTO DE LA CALLE MORELOS	62-PAJACUARÁN	SAN GREGORIO	RURAL	123,081	77,253	77,253	77,253	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,300	1,301	100%	
PAVIMENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	62-PAJACUARÁN	PAJACUARÁN	URBANO	313,000	312,930	312,930	312,930	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,050	1,086	103%	
PAVIMENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	62-PAJACUARÁN	PAJACUARÁN	URBANO	76,000	77,162	77,162	77,162	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	446	446	100%	
PAVIMENTO DE LOS ACCESOS A LA AVILA CAMACHO Y CARRETERA	62-PAJACUARÁN	PAJACUARÁN	URBANO	38,249	11,665	11,665	11,665	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	156	180	116%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD	63-PANINDICUARO	AGUANATO (AGUANJATO)	RURAL	123,056	123,056	123,056	123,056	100%	0	0	METROS	400	400	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD	63-PANINDICUARO	BOTELLO (ALTAMIRA)	RURAL	63,719	63,719	63,719	63,719	100%	0	0	METROS CUADRADOS	220	220	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD	63-PANINDICUARO	EL FRESNO DE LA REFORMA	RURAL	249,585	249,585	249,585	249,585	100%	0	0	METROS	200	200	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD	63-PANINDICUARO	UREQUIO	RURAL	333,616	333,616	333,616	333,616	100%	0	0	METROS	300	300	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL KINDER	63-PANINDICUARO	LA VINATA	RURAL	120,253	120,253	120,253	120,253	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	63-PANINDICUARO	EL FRESNO DE LA REFORMA	RURAL	23,854	23,854	23,854	23,854	100%	0	0	METROS	20	20	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	63-PANINDICUARO	SAN MIGUEL EPEJAN	RURAL	671,352	671,352	671,352	671,352	100%	0	0	METROS	600	600	100%	
PAVIMENTACION DECALLES EN LA COMUNIDAD	63-PANINDICUARO	LA PIEDAD CHIQUITA	RURAL	140,750	140,750	140,750	140,750	100%	0	0	METROS	100	100	100%	
PAVIMENTACION EN LA CALLE A UN LADO DE LA ESCUELA NICOLAS BRAVO	63-PANINDICUARO	OJO DE AGUA DE SENORA	RURAL	66,725	66,725	66,725	66,725	100%	0	0	METROS	60	60	100%	
PAVIMENTACION Y ALUMBRADO EN LA CALLE DE LA CASITA DE CAMPO	63-PANINDICUARO	PANINDICUARO	URBANO	3,994	3,994	3,994	3,994	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	64-PARAQUARO	BUENOS AIRES	RURAL	258,299	258,299	258,299	258,299	100%	0	0	METROS	730	730	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE CAMELLON Y ANDADOR	64-PARACUARO	LOS POZOS	RURAL	150,317	150,751	150,751	150,751	100%	0	0	METROS	1,075	1,075	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION Y JARDIN	64-PARACUARO	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	149,006	149,006	149,006	149,006	100%	0	0	METROS	331	331	100%	
REHABILITACION DE CALLES EMPEDRAD, ADOQUIN Y CONCRETO HIDRAULICO	64-PARACUARO	ANTUNEZ (MORELOS)	URBANO	2,951,166	2,748,743	2,748,743	2,748,743	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48,000	48,000	100%	
ADOQUINADO DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE JAVIER MINA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CAMPO DE BEIS BOOL.	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO DOS	RURAL	324,000	324,000	32,400	324,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500	3,500	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE ENTRE CUAUHTEMOC Y SALIDA A CAPACUARO	65-PARACHO	QUINCEO	RURAL	973,134	973,134	973,134	973,134	100%	0	0	METROS	500	500	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA NORTE	65-PARACHO	NURIO UNO	RURAL	368,863	368,863	368,863	368,863	100%	0	0	METROS	350	350	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA SUR	65-PARACHO	NURIO UNO	RURAL	283,172	283,172	283,172	283,172	100%	0	0	METROS	250	250	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE JOSE MARIA MORELOS	65-PARACHO	NURIO UNO	RURAL	559,408	559,408	559,408	559,408	100%	0	0	METROS	300	300	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE ZARAGOZA Y NINOS HEROES	65-PARACHO	AHUJIRÁN	RURAL	202,612	202,612	202,612	202,612	100%	0	0	METROS	400	400	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE INDEPENDENCIA Y SAN MIGUEL	65-PARACHO	POMACUARÁN (POMOCUARÁN)	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	METROS	400	400	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CALLE FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO, COL. LA ASUNCIÓN.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	838,055	673,249	673,249	673,249	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	2,684	2,684	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE, COL. NINOS HEROES.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	358,534	353,660	353,660	353,660	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,105	1,105	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE GENERAL PUEBLITA, COL. PUEBLITA.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	1,263,400	1,234,934	1,234,934	1,234,934	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	4,302	3,011	70%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE RIO TEPALCATEPEC, SEGUNDA ETAPA, COL. POPULAR VASCO DE QUIROGA.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	847,952	530,351	530,351	530,351	100%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	3,134	3,134	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BANQUETA Y COLECTOR MIXTO DE LA CALLE, SEGUNDA ETAPA, CALLE ALVARO OBREGÓN.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	4,791,639	104,965	104,965	104,965	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	10,366	6,220	60%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, AL COSTADO DE LA IGLESIA.	66-PATZCUARO	ESTACIÓN DE AJUNO (SANTA ISABEL AJUNO)	RURAL	151,261	21,640	21,640	21,640	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	350	350	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ALVARO OBREGÓN.	66-PATZCUARO	AJUNO	RURAL	483,725	365,091	365,091	365,091	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,368	1,368	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CODALLOS	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	359,172	156,869	156,869	156,869	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	875	875	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, CALLE LAS AMERICAS.	66-PATZCUARO	HUECORIO	RURAL	119,503	110,868	110,868	110,868	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	338	338	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SIN NOMBRE.	66-PATZCUARO	LAZARO CARDENAS (SAN BARTOLO PAREO)	RURAL	383,600	318,975	318,975	318,975	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,000	1,000	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SIN NOMBRE.	66-PATZCUARO	SANTA MARIA HUJIRAMANGARO (SAN JUAN TUMBIO)	URBANO	125,793	61,300	61,300	61,300	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	356	356	100%	LA OBRA ES EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA HUJIRAMANGARO. INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA, CALLE MORELOS.	66-PATZCUARO	PRIMO TAPIA (SANTA ANA CHAPITIRO)	RURAL	383,600	347,015	347,015	347,015	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,000	1,000	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, VIALIDAD PARA ENTRADA AL PUEBLO.	66-PATZCUARO	ESTACIÓN DE AJUNO (SANTA ISABEL AJUNO)	RURAL	26,645	23,730	23,730	23,730	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	75	75	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Y REPARACIÓN DE DRENAJE Y BANQUETAS, CALLE TZIPANDECURI, COL. VASCO DE QUIROGA.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	312,165	258,201	258,201	258,201	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	804	804	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, CALLE DE ACCESO A CASA DE SALUD.	66-PATZCUARO	LA PEQUEÑA TINAJITA (LA TINAJITA)	RURAL	23,416	19,800	19,800	19,800	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	70	70	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, CALLE EMILIANO ZAPATA.	66-PATZCUARO	SANTA JUANA	RURAL	606,755	496,433	496,433	496,433	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,283	1,283	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, CALLE ESPERANZA (ENTRONQUE CON FEDERICO TENA).	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	333,371	320,014	320,014	320,014	100%	0	0	METROS CUADRADOS	861	861	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, CALLE ESPERANZA (ENTRONQUE CON FEDERICO TENA).	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	333,371	320,014	320,014	320,014	100%	0	0	METROS CUADRADOS	861	430	50%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA.	66-PÁTZCUARO	SANTA JUANA	RURAL	868,211	815,220	815,220	815,220	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,826	1,826	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, CALLE MIGUEL HIDALGO.	66-PÁTZCUARO	CUANAJO	URBANO	222,646	218,150	218,150	218,150	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	652	652	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, CALLE SINALOA, COL. LAZARO CARDENAS.	66-PÁTZCUARO	PÁTZCUARO	URBANO	860,215	583,749	583,749	583,749	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	3,131	3,131	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, CALLE 15 DE MAYO.	66-PÁTZCUARO	CUANAJO	URBANO	200,444	185,088	185,088	185,088	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	574	574	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, COL. VISTABELLA, CALLE GLADIOLA.	66-PÁTZCUARO	PÁTZCUARO	URBANO	139,900	102,512	102,512	102,512	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	340	340	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, 1ª ETAPA, CALLE RÍO DE TEPALCATEPEC.	66-PÁTZCUARO	PÁTZCUARO	URBANO	195,721	179,795	179,795	179,795	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	3,800	3,800	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
TERMINACIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (TERMINACIÓN DE LA FOSA), CALLE ALVARO OBREGÓN.	66-PÁTZCUARO	ZURUMUTARO (TZURUMUTARO)	RURAL	446,900	365,861	365,861	365,861	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,400	1,400	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	90,382	90,382	90,382	90,382	100%	0	0	METROS CUADRADOS	357	357	100%	
MEJORAMIENTO DE ANDADOR PADRE MELGOZA	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	644,000	644,000	644,000	644,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	563	563	100%	
MEJORAMIENTO DE CALLE SANTOS DEGOLLADO	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	322,000	322,000	322,000	322,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	415	415	100%	
MEJORAMIENTO DE CALLE SANTOS DEGOLLADO	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	287,500	287,500	287,500	287,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	244	244	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE	67-PENJAMILLO	ARROYUELOS	RURAL	107,000	107,000	107,000	107,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	834	834	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE	67-PENJAMILLO	ANSIHUACUARO	RURAL	107,000	107,000	107,000	107,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,251	1,251	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE BUENA VISTA	67-PENJAMILLO	COLONIA EL PLATANAL	RURAL	127,624	127,624	127,624	127,624	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,597	1,597	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CAMELINAS	67-PENJAMILLO	SAN JOSÉ DE RABAGO	RURAL	11,817	11,817	11,817	11,817	100%	0	0	METROS CUADRADOS	137	137	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE DEL DEPOSITO Y CANCHA DE LA TELESECUNDARIA	67-PENJAMILLO	TIRIMACUARO (VALANCIANA)	RURAL	107,000	107,000	107,000	107,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	834	834	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA	67-PENJAMILLO	COLONIA EL PLATANAL	RURAL	10,555	10,555	10,555	10,555	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE A LA ESCUELA	67-PENJAMILLO	SAN ISIDRO	RURAL	110,850	110,850	110,850	110,850	100%	0	0	METROS CUADRADOS	834	834	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE HACIA LA PLAZA	67-PENJAMILLO	EL TECUÁN	RURAL	43,147	43,147	43,147	43,147	100%	0	0	METROS CUADRADOS	451	451	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ALLENDE	67-PENJAMILLO	SAN JOSÉ DE RABAGO	RURAL	43,249	43,249	43,249	43,249	100%	0	0	METROS CUADRADOS	590	590	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE JORGE GONZALEZ	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	29,544	29,544	29,544	29,544	100%	0	0	METROS CUADRADOS	297	297	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	67-PENJAMILLO	SAN JOSÉ DE RABAGO	RURAL	28,917	28,917	28,917	28,917	100%	0	0	METROS CUADRADOS	375	375	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN MADRIGAL	67-PENJAMILLO	COLONIA EL PLATANAL	RURAL	55,868	55,868	55,868	55,868	100%	0	0	METROS CUADRADOS	636	636	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE LOS CASTILLO	67-PENJAMILLO	EL COLORADO (ZERECUATO)	RURAL	110,650	110,650	110,650	110,650	100%	0	0	METROS CUADRADOS	834	834	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE MEXICO	67-PENJAMILLO	COLONIA EL PLATANAL	RURAL	55,904	55,904	55,904	55,904	100%	0	0	METROS CUADRADOS	631	631	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS	67-PENJAMILLO	COLONIA EL PLATANAL	RURAL	7,299	7,299	7,299	7,299	100%	0	0	METROS CUADRADOS	80	80	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS	67-PENJAMILLO	SAN ANTONIO CARUPO	RURAL	74,133	74,133	74,133	74,133	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,037	1,037	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE NACIONAL	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	99,766	99,766	99,766	99,766	100%	0	0	METROS CUADRADOS	614	614	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	67-PENJAMILLO	EL COLORADO (ZEREQUATO)	RURAL	8,111	8,111	8,111	8,111	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,011	1,011	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	67-PENJAMILLO	EL MEZQUITE DE HERNANDEZ	RURAL	110,450	110,450	110,450	110,450	100%	0	0	METROS CUADRADOS	834	834	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	67-PENJAMILLO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	107,000	107,000	107,000	107,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	834	834	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LOS FRESNOS	67-PENJAMILLO	LOS FRESNOS	RURAL	218,015	218,015	218,015	218,015	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,667	1,667	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE 11 DE JULIO	67-PENJAMILLO	COLONIA EL PLATANAL	RURAL	73,578	73,578	73,578	73,578	100%	0	0	METROS CUADRADOS	903	903	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	67-PENJAMILLO	ZIQUITARO	RURAL	116,000	116,000	116,000	116,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,251	1,251	100%	
PAVIMENTACION EN CALLE DIEGO VILLASENOR	67-PENJAMILLO	COLONIA EL PLATANAL	RURAL	93,493	93,493	93,493	93,493	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,124	1,124	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL	67-PENJAMILLO	LA CUESTITA	RURAL	675,787	675,787	675,787	675,787	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,800	4,800	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CUAUHTEMOC	68-PERIBAN	GILDARDO MAGANA (LOS ANGELES)	RURAL	459,728	459,728	459,728	459,728	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,011	1,011	100%	ADEMAS SE CONSTRUYERON, 227 ML DE GUARNICIÓN, ASI COMO UN COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES, RED DE AGUA POTABLE Y BANQUETAS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA DE JUAN DE LA BARRERA	68-PERIBAN	PERIBAN DE RAMOS	URBANO	198,130	198,130	198,130	198,130	100%	0	0	METROS CUADRADOS	630	630	100%	ADEMAS DE LOS M2 DE PAVIMENTO, SE CONTRUYERON 26.80ML DE GUARNICIÓN Y UN PUENTE VEHICULAR EN LA MISMA CALLE
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	68-PERIBAN	PERIBAN DE RAMOS	URBANO	334,723	334,723	334,723	334,723	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,101	1,101	100%	ADEMAS DE LOS M2 DE PAVIMENTO SE HICIERON, 227 ML DE GUARNICIÓN
ASFALTADO DE CALLE PRINCIPAL	69-LA PIEDAD	LA CAMPANA	RURAL	311,000	311,000	311,000	311,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
ASFALTADO DE LA CALLE RIO LERMA	69-LA PIEDAD	ZARAGOZA	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	69-LA PIEDAD	GUANAJUATILLO	RURAL	518,737	518,737	518,737	518,737	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,846	1,846	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ABASOLO	69-LA PIEDAD	RIO GRANDE	RURAL	459,360	459,360	459,360	459,360	100%	0	0	METROS CUADRADOS	590	590	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE GIRASOL	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	634,500	634,500	634,500	634,500	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,500	3,500	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE HERIBERTO JARA	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	280,499	280,499	280,499	280,499	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	968	968	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE HEROES DE NACOZARI	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	325,000	325,000	325,000	325,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE APATZINGAN	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,800	2,800	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE APATZINGAN EN LA COLONIA VASCO DE QUIROGA	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	941,363	941,363	941,363	941,363	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	1,600	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE LA LUZ (DESDE PROL. RAMON CORONA PEDRO ACEVES)	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	258,015	258,015	258,015	258,015	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,500	1,500	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS CABOS COL. MALECON	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	500	500	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL MORENO TORRES	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	995,490	995,490	995,490	995,490	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MITLA EN LA COLONIA JUAREZ	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	687,511	687,511	687,511	687,511	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO DE JANEIRO COL. SAN RAFAEL	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	700,000	699,080	699,080	699,080	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,647	1,647	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN ISIDRO EN LA COLONIA SANTA FE	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	706	706	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA FE (ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y SAN CRISTOBAL)	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	337,500	337,500	337,500	337,500	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	900	900	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE TACAMBARO (DESDE PATZCUARO A AV. CONALEP)	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	496,477	496,477	496,477	496,477	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	500	500	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE TOMAS PENILLA EN LAS COLONIAS	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	196,000	196,000	196,000	196,000	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE TOMAS PENILLA (ENTRE JOSE MA. CAZAREZ Y VICENTE SILVA)	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	335,000	335,000	335,000	335,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	985	985	100%	
CONST. PAVIEMTACION DE CONCRETO HIDRAULICA DE LA CALLE SAN DIEGO PROLONGACION CONSTITUCION Y REVOLUCION.	70-PURÉPERO	PURÉPERO DE ECHAIZ	URBANO	640,284	189,581	189,581	189,581	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	640,284	189,581	30%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE, PERO FINANCIERAMENTE NO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LEONARDO BRAVO Y PRIVADA LEONARDO BRAVO	70-PURÉPERO	PURÉPERO DE ECHAIZ	URBANO	357,992	251,040	251,040	251,040	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,226	658	70%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRIVADA LIBERTAD.	70-PURÉPERO	PURÉPERO DE ECHAIZ	URBANO	246,520	67,886	67,886	67,886	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	531	531	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE, PERO FINANCIERAMENTE NO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ALTAMIRANO	70-PURÉPERO	VILLA MENDOZA	RURAL	351,236	219,869	219,869	219,869	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,168	680	61%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MATAMOROS	70-PURÉPERO	DOS ESTRELLAS DE JIMENEZ (DOS ESTRELLAS)	RURAL	337,598	240,434	240,434	240,434	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	738	598	81%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PRIVADA LOS PINOS	70-PURÉPERO	PURÉPERO DE ECHAIZ	URBANO	212,068	83,491	83,491	83,491	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	457	180	39%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
APERTURA LA CALLE SIN NOMBRE	71-PURUJANDIRO	EL GRANJENAL	RURAL	16,100	16,100	16,100	16,100	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	REPORTE DE INFORMACION PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009 NOTA: LA META ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA NO COMO METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE 2,000 M2 DE GIARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD TRAMO DE 4 CAMINOS A LA CALLE ABASOLO	71-PURUJANDIRO	PURUJANDIRO	URBANO	448,000	301,334	301,334	301,334	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	1,800	90%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE 400 M2 BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOPEZ RAYON	71-PURUJANDIRO	SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANON)	RURAL	42,630	42,630	42,630	42,630	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION 927 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE PIPILA	71-PURUJANDIRO	LA HIGUERA	RURAL	107,798	107,798	107,798	107,798	100%	0	0	METROS CUADRADOS	927	927	100%	INFORMACION PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 2,000 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NINOS HEROES (CEPLADE)	71-PURUJANDIRO	SAN JOSE DEL REPARO (EL REPARO)	RURAL	176,000	59,106	59,106	59,106	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	1,200	60%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLE	71-PURUJANDIRO	BATUECAS	RURAL	312,000	223,118	223,118	223,118	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	71-PURUJANDIRO	LA COFRADIA	RURAL	275,256	235,795	235,795	235,795	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,400	93%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 250 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE	71-PURUJANDIRO	SAN ISIDRO DE LA CUESTA	RURAL	47,125	47,125	47,125	47,125	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 839.55 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA BAJADA DE LA LOMA	71-PURUJANDIRO	VILLACHUATO	URBANO	68,480	68,480	68,480	68,480	100%	0	0	METROS CUADRADOS	840	840	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
PAVIMENTACION DE 1,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	71-PURUJANDIRO	NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS)	RURAL	164,720	164,720	164,720	164,720	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	INFORMACION PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE JUSTO SIERRA	71-PURUJANDIRO	ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA)	RURAL	216,913	216,913	216,913	216,913	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE NINOS HEROES	71-PURUJANDIRO	SAN JOSE DEL REPARO (EL REPARO)	RURAL	152,672	152,672	152,672	152,672	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,178 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE INSURGENTES	71-PURUJANDIRO	SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANON)	RURAL	167,265	167,265	167,265	167,265	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,178	1,178	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,188 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO	71-PURUJANDIRO	LA BARRANCA	RURAL	150,863	150,863	150,863	150,863	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,188	1,188	100%	REPORTE DE INFORMACION DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,241.71 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE ALEL	71-PURUJANDIRO	SANTA CLARA	RURAL	242,136	242,136	242,136	242,136	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,242	1,242	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,482 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BLANCA ESTELA PAVÓN DE LA COLONIA BENTO JUAREZ	71-PURUJANDIRO	PURUJANDIRO	URBANO	320,274	320,102	320,102	320,102	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,482	1,482	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN VARIAS CALLE S	71-PURUJANDIRO	SANGUIJUELAS	RURAL	331,500	303,817	303,817	303,817	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,600 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS	71-PURUJANDIRO	ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA)	RURAL	386,444	371,444	371,444	371,444	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	1,600	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,700 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLE S	71-PURUJANDIRO	EL GRANJENAL	RURAL	265,263	265,263	265,263	265,263	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,700	1,700	100%	INFORMACION PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,862 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN ENTRADA PRINCIPAL	71-PURUJANDIRO	SANTA CLARA	RURAL	357,305	345,304	345,304	345,304	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,862	1,862	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PAVIMENTACIÓN DE 2,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CHAPULTEPEC	71-PURUANDIRO	ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA)	RURAL	264,315	264,315	264,315	264,315	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 2,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	71-PURUANDIRO	LAS LETRAS	RURAL	442,000	359,018	359,018	359,018	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 2,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 NOVIEMBRE	71-PURUANDIRO	SAN LORENZO	RURAL	217,181	217,181	217,181	217,181	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	REPORTE DE INFORMACION PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 2,085 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE CAMPECHE	71-PURUANDIRO	LA EXCUSA	RURAL	424,055	211,220	211,220	211,220	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,085	2,085	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 2,700 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE 20 NOVIEMBRE	71-PURUANDIRO	VILLACHUATO	URBANO	530,428	366,726	366,726	366,726	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	REPORTE DE INFORMACION DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 280 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE JUNTO AL TEMPLO	71-PURUANDIRO	CHAMACUERO	RURAL	39,415	39,415	39,415	39,415	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	280	280	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 2,800 M2 CONCRETO HIDRAULICO, EN LAS CALLES REVOLUCION Y BENITO JUAREZ	71-PURUANDIRO	JANAMUATO	RURAL	589,871	290,726	290,726	290,726	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,800	2,250	80%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 3,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAHUTEMOC Y BENITO JUAREZ (CEPLADE)	71-PURUANDIRO	JANAMBO	RURAL	264,000	135,168	135,168	135,168	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,000	2,900	97%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 3,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA DE GUADALUPE (CEPLADE)	71-PURUANDIRO	LAS RANAS	RURAL	266,250	78,061	78,061	78,061	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,000	2,800	93%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 370 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE ABASOLO	71-PURUANDIRO	GALEANA	URBANO	50,451	50,451	50,451	50,451	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	370	370	100%	INFORME PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 450 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE LA LOMA	71-PURUANDIRO	VILLACHUATO	URBANO	78,975	47,778	47,778	47,778	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	450	450	100%	REPORTE DE INFORMACION DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	71-PURUANDIRO	SABINO BUENAVISTA (EL SABINO)	RURAL	115,825	71,284	71,284	71,284	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	380	76%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRIVADA MORELOS ORIENTE	71-PURUANDIRO	JANAMUATO	RURAL	102,108	51,256	51,256	51,256	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	400	80%	REPORTE DE INFORMACION DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA COL. LA LOMA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	76,348	76,348	76,348	76,348	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%	INFORMACION PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	SANTA TERESA	RURAL	100,353	80,006	80,006	80,006	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%	REPORTE DE INFORMACION DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 560 M2 EN LA CALLE AGUILAS SERDAN	71-PURUANDIRO	MANUEL VILLALONGIN	RURAL	112,840	72,074	72,074	72,074	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	560	560	100%	REPORTE DE INFORMACION DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 600 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN VARIAS CALLES	71-PURUANDIRO	EL RINCON DE DON PEDRO	RURAL	111,385	111,385	111,385	111,385	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	600	600	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 1,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS	71-PURUANDIRO	LA BARRANCA	RURAL	207,545	119,157	119,157	119,157	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 1,098 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO DE LA COLONIA LOS ANGELES	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	202,481	202,481	202,481	202,481	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,098	1,098	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 2,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA	71-PURUANDIRO	LA EXCUSA	RURAL	403,000	245,473	245,473	245,473	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 2,850 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO (CEPLADE)	71-PURUANDIRO	MANUEL VILLALONGIN	RURAL	259,111	129,191	129,191	129,191	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,850	2,300	81%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 3,200 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ITURBIDE POR EL CAMPO DEPORTIVO	71-PURUANDIRO	GALEANA	URBANO	671,579	671,515	671,515	671,515	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,200	3,200	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 429 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA. PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA DEL FRACC. SANTUARIO DE GUADALUPE	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	105,738	105,998	105,998	105,998	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	429	429	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 4,700 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PIEDAD EN LA COLONIA ALM (CEPLADE)	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	419,269	221,517	221,517	221,517	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,700	4,000	85%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 750 CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVILA CAMACHO	71-PURUANDIRO	CHAMACUERO	RURAL	121,677	121,677	121,677	121,677	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	750	750	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE DE 1,952 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE 5 DE MAYO	71-PURUANDIRO	LAS RANAS	RURAL	245,754	245,754	245,754	245,754	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,952	1,952	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 1,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	71-PURUANDIRO	LA SOLEDAD DE SANTA ANA (LA SOLEDAD)	RURAL	163,087	163,087	163,087	163,087	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 1,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	71-PURUANDIRO	EL PUEBLITO	RURAL	138,313	126,813	126,813	126,813	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PAVIMENTACION DE 1,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA Y 5 DE MAYO	71-PURUANDIRO	SAN MIGUEL	RURAL	122,861	122,861	122,861	122,861	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	SAN NICOLAS	RURAL	201,500	189,882	189,882	189,882	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	900	90%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PURISIMA	71-PURUANDIRO	LAS RANAS	RURAL	197,563	197,563	197,563	197,563	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA	71-PURUANDIRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201,500	39,900	39,900	39,900	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	200	20%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,009 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINO SUAREZ	71-PURUANDIRO	EL PUEBLITO	RURAL	179,037	162,919	162,919	162,919	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,009	1,009	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,053 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	71-PURUANDIRO	LA BARRANCA	RURAL	218,551	174,269	174,269	174,269	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,053	1,053	100%	REPORTE PRELIMINAR DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,100 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA	71-PURUANDIRO	HUATAJO	RURAL	207,350	177,331	177,331	177,331	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100	900	82%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,200 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	71-PURUANDIRO	SAN JOSE OTUNGUITIRO	RURAL	210,600	6,151	6,151	6,151	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	100	8%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,397 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE ELIAS MORENO, COLONIA BENITO JUAREZ	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	313,443	295,290	295,290	295,290	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,397	1,200	86%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 150 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRENTE A LA PLAZA DE TOROS	71-PURUANDIRO	BATUECAS	RURAL	37,388	32,388	32,388	32,388	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,700 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE	71-PURUANDIRO	VILLACHUATO	URBANO	335,527	238,962	238,962	238,962	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,700	1,700	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,700 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO (OBRAS CONVENIDAS CON CEPLADE)	71-PURUANDIRO	CHAMACUERO	RURAL	144,500	95,514	95,514	95,514	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,700	1,200	71%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,968 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EX PRIVADA DE ANA MARIA GALLAGA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	437,873	231,497	231,497	231,497	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,968	1,100	56%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 2,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	71-PURUANDIRO	LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	367,005	59,070	59,070	59,070	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	200	10%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 210 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	SAN ISIDRO DE LA CUESTA	RURAL	45,745	26,260	26,260	26,260	100%	0	0	METROS CUADRADOS	210	100	48%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 260 M2 DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CARRETERA M. VIALALONGIN-TAFOLLA	71-PURUANDIRO	MANUEL VIALALONGIN	RURAL	54,795	40,400	40,400	40,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	260	250	96%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 2,807 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	71-PURUANDIRO	EL PILAR	RURAL	586,773	585,590	585,590	585,590	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,807	2,550	91%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 289.50 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	SANTA CLARA	RURAL	59,558	40,600	40,600	40,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	290	250	86%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 294 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	71-PURUANDIRO	ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA)	RURAL	25,793	25,793	25,793	25,793	100%	0	0	METROS CUADRADOS	294	294	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 300 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ	71-PURUANDIRO	EL PUEBLITO	RURAL	43,057	43,057	43,057	43,057	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	INFORMACION PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 300 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE PRIVADA 24 DE FEBRERO	71-PURUANDIRO	GALEANA	URBANO	28,350	23,200	23,200	23,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	INFORMACION PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 350 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CORREGIDORA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	54,600	54,600	54,600	54,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 400 M2 DE ANDADORES CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CARRETERA	71-PURUANDIRO	NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS)	RURAL	75,538	48,041	48,041	48,041	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 451 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	71-PURUANDIRO	CHAMACUERO	RURAL	71,627	71,627	71,627	71,627	100%	0	0	METROS CUADRADOS	451	451	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 500 M2 DE CEMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE ANTONIO GUZMAN	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	116,167	7,245	7,245	7,245	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	45	9%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA	71-PURUANDIRO	GALEANA	URBANO	79,178	79,178	79,178	79,178	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	INFORMACION PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	71-PURUANDIRO	SAN LORENZO	RURAL	63,670	63,670	63,670	63,670	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VISTA BELLA PRIMERA ENTRADA	71-PURUANDIRO	SAN NICOLAS	RURAL	94,250	88,743	88,743	88,743	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	420	84%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE 549.70 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	71-PURUANDIRO	SAN NICOLÁS	RURAL	105,057	27,965	27,965	27,965	100%	0	0	METROS CUADRADOS	550	350	64%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 600 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ	71-PURUANDIRO	LA QUEMADITA	RURAL	90,543	90,543	90,543	90,543	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	REPORTE DE INFORMACION PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 600 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL	71-PURUANDIRO	NUEVO UREN	RURAL	114,387	82,740	82,740	82,740	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 634 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUVENTIN LARA DE LA COLONIA ISAAC ARRAGA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	138,999	107,313	107,313	107,313	100%	0	0	METROS CUADRADOS	654	600	92%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 680 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA	71-PURUANDIRO	MANUEL VILLALONGIN	RURAL	150,371	131,177	131,177	131,177	100%	0	0	METROS CUADRADOS	680	670	99%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 700 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRER	71-PURUANDIRO	ISAAC ARRAGA (SANTA ANA MANCERA)	RURAL	129,675	111,080	111,080	111,080	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 750 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ORIENTE	71-PURUANDIRO	VILLACHUATO	URBANO	152,070	99,708	99,708	99,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 775 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE	71-PURUANDIRO	NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS)	RURAL	125,410	124,460	124,460	124,460	100%	0	0	METROS CUADRADOS	775	775	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 468 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	LA BARRANCA	RURAL	97,031	70,920	70,920	70,920	100%	0	0	METROS CUADRADOS	468	440	94%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE CALLE DALIA	72-QUERENDARO	RIO DE PARRAS (OTZUMATLÁN)	RURAL	1,495	1,495	1,495	1,495	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL PANTEON	72-QUERENDARO	TIRADORES (SAN ANTONIO TIRADORES)	RURAL	1,092	1,092	1,092	1,092	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4	4	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE DEL TRABAJO	72-QUERENDARO	QUERENDARO	URBANO	675,000	535,695	535,695	535,695	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,155	1,710	79%	
PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA PEÑA RAJADA	72-QUERENDARO	QUERENDARO	URBANO	300,000	132,606	132,606	132,606	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	66	17%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CEDRO	72-QUERENDARO	PUEBLO VIEJO	RURAL	4,197	4,197	4,197	4,197	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE DALIA	72-QUERENDARO	LA ESTANCIA	RURAL	402	402	402	402	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3	3	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE GALEANA	72-QUERENDARO	QUERENDARO	URBANO	1,012,730	989,800	989,800	989,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,486	99%	
ANDADOR CALLE AMALIA SOLORZANO	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	14,580	14,580	14,580	14,580	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	104	104	100%	
ANDADOR CALLE AMALIA SOLORZANO	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	200,692	200,692	200,692	200,692	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	474	474	100%	
PAVIMENTO EN CALLE DE LA TAREJEA Y CLINICA	73-QUIROGA	CARINGARO	RURAL	204,440	204,440	204,440	204,440	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,430	1,430	100%	
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA	73-QUIROGA	SAN ANDRES ZIRONDARO	URBANO	93,028	93,028	93,028	93,028	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,145	1,145	100%	
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION MELCHOR OCAMPO	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	116	116	116	116	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN RAFAEL FACCC VISTA AL LAGO	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	4,255	4,255	4,255	4,255	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	14	14	100%	
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	73-QUIROGA	SAN ANDRES ZIRONDARO	URBANO	447,015	447,015	447,015	447,015	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,106	1,106	100%	
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DE BERRIOZABAL	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	72,108	72,108	72,108	72,108	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	245	245	100%	
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DE JUSTO SIERRA	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	157,340	157,340	157,340	157,340	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	414	414	100%	
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Y RED DE DRENAJE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	740,569	740,569	740,569	740,569	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,550	2,550	100%	
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	73-QUIROGA	SAN JERONIMO PURENCHECUARO	RURAL	125,353	125,353	125,353	125,353	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	493	493	100%	
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICA EN CALLE SIN NOMBRE	73-QUIROGA	CARINGARO	RURAL	113,496	113,496	113,496	113,496	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	292	292	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALVADOR GASCA	73-QUIROGA	SAN JERÓNIMO PURENCHÉCUARO	RURAL	10,002	10,002	10,002	10,002	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	40	40	100%	
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	73-QUIROGA	SAN JERÓNIMO PURENCHÉCUARO	RURAL	238,143	238,143	238,143	238,143	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,085	1,085	100%	
PAVIMENTO EN CONCRETO HIFRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	73-QUIROGA	SAN JERÓNIMO PURENCHÉCUARO	RURAL	28,910	28,910	28,910	28,910	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	110	110	100%	ESTA VARIACION ES POR QUE ESTA OBRA ES DEL 2008 Y NO SE CONCLUYO POR ESTA CUESTION EN VEZ DE 1021 M2 EN EL 2009 SE REALIZARON 110 M2
COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VASCO DE QUIROGA	74-COJUMATLÁN DE RÉGULES	PALO ALTO	RURAL	15,300	15,300	15,300	15,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100%	
COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES	74-COJUMATLÁN DE RÉGULES	PUERTA DE COJUMATLÁN (LA PUERTA)	RURAL	17,300	17,300	17,300	17,300	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	638	638	100%	
EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLES ANEXAS A LA PLAZA	74-COJUMATLÁN DE RÉGULES	PALO ALTO	RURAL	140,615	140,615	140,615	140,615	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO	1,960	1,960	100%	
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE PALO ALTO	74-COJUMATLÁN DE RÉGULES	PALO ALTO	RURAL	1,664,530	1,664,530	1,664,530	1,664,530	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,775	7,775	100%	
ACONDICIONAMIENTO DE IMAGEN URBANA BANQUETAS CALLE 16 DE SEP.2DA ETAPA	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACONDICIONAMIENTO DE IMAGEN URBANA A UN COSTADO DEL SEGURO SOCIAL	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	561,505	561,505	561,505	561,505	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO
ADOQUINAMIENTO DE CALLES	75-LOS REYES	SAN ANTONIO TIERRAS BLANCAS	RURAL	15,300	15,300	15,300	15,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
CON TINUACION DE PPAV AV COCULA COL. GUADALAJARITA	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	307,200	307,200	307,200	307,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,048	2,048	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO
EMPEDRADO AHOAGO CALLE PRINCIPAL	75-LOS REYES	SAN MARCOS	RURAL	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE PRINCIPAL	75-LOS REYES	SAN RAFAEL	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAV. C. ABAS.ENTRE S. BLANCO Y FCO. DE ABOITIS	75-LOS REYES	LA HUERTA	RURAL	77,747	77,747	77,747	77,747	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,135	1,135	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAV. CALLE ALDAMA 2DA. ETAPA	75-LOS REYES	PAMATACUARO	URBANO	15,300	15,300	15,300	15,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAV. CALLE FRENTE AL TEMPLO 2DA. ETAPA	75-LOS REYES	URENGUITIRO (SAN MARTÍN)	RURAL	15,300	15,300	15,300	15,300	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	83	83	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE
PAV. CALLE JUVENTINO ROSAS Y CAMELLON COL. STA CECILIA	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	101,700	101,700	101,700	101,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAV. CALLE PRINCIPAL	75-LOS REYES	QUERÉNDARO	RURAL	15,300	15,300	15,300	15,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAV. CALLE SIN NOMBRE 2DA ETAPA	75-LOS REYES	SAN LUIS (SURÉN)	RURAL	15,300	15,300	15,300	15,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAV. CALLES BENJAMIN ABARCA COL. FERROCARRIL Y BANQUETA DE CAMPO NACOZARI	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	230,119	230,119	230,119	230,119	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAV. CALLES CUAHUTEMOC 2DA. ETAPA	75-LOS REYES	PAMATACUARO	URBANO	15,300	15,300	15,300	15,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAV. DE CALLE LAS CRUCES Y PRIVADA	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	92,312	92,312	92,312	92,312	100%	0	0	METROS CUADRADOS	619	619	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAV. 1ER CALLEJÓN DE RUBEN ROMERO COL STA ROSA	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	145,243	145,243	145,243	145,243	100%	0	0	METROS CUADRADOS	968	968	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAVIMENTACION DE LA CALLE OBREGON	75-LOS REYES	PAMATACUARO	URBANO	426,000	426,000	426,000	426,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,420	1,420	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAVIMENTACION DE CALLE FRAY FRANCISCO DE ABOITIS	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	78,773	78,773	78,773	78,773	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAVIMENTACION CALLE VASCO DE QUIROGA	75-LOS REYES	J. JESUS DIAZ TZIRIO	RURAL	209,346	209,346	209,346	209,346	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,252	1,252	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAVIMENTACION CALLE B. JUAREZ Y MORELOS	75-LOS REYES	SAN ISIDRO	RURAL	200,575	200,575	200,575	200,575	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN RAFAEL	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	284,000	284,000	284,000	284,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	893	893	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION CALLE HIDALGO PAMATACUARO	75-LOS REYES	PAMATACUARO	URBANO	206,539	206,539	206,539	206,539	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,390	1,390	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAVIMENTACION CALLE LIMONES Y CAMBIO DE DRENAJE	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	38,515	38,515	38,515	38,515	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAVIMENTACION CALLE NIÑOS HEROES	75-LOS REYES	PAMATACUARO	URBANO	178,500	178,500	178,500	89,250	50%	0	0	METROS CUADRADOS	595	298	50%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA	75-LOS REYES	SAN MARCOS	RURAL	15,300	15,300	15,300	15,300	100%	0	0	METROS	50	50	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA	75-LOS REYES	SAN MARCOS	RURAL	15,300	15,300	15,300	15,300	100%	0	0	METROS	50	50	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE 2DA ETAPA	75-LOS REYES	LA PALMA	RURAL	14,980	14,980	14,980	14,980	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA	75-LOS REYES	SAN BENITO	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS	75-LOS REYES	SAN SEBASTIAN	RURAL	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION PRIVADA DE FELIPE ANGELES	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	67,257	67,257	67,257	67,257	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAVIMENTACION EN CALLE QUE VA PARA LA IGLESIA	75-LOS REYES	DIECIOCHO DE MARZO (EL DIECIOCHO)	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TAPAR CUNETAS CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA	75-LOS REYES	ZICUICHO	RURAL	0	14,980	14,980	14,980	100%	0	0	M2, CUNETAS	64	640	1000%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAVIMENTACION DE E.C. CARRETERA SAN LUCAS-CD. ALTAMIRANO	77-SAN LUCAS	CUAUHTÉMOC (HUARICHI)	RURAL	1,552,014	1,558,017	1,558,017	1,558,017	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,900	3,900	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO	77-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	1,800,000	1,675,100	1,675,100	1,675,100	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,300	4,300	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PINO SUAREZ	77-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	200,516	200,516	200,516	200,516	100%	0	0	METROS CUADRADOS	462	462	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 29 DE NOVIEMBRE	77-SAN LUCAS	SANTA CRUZ DE VILLA GÓMEZ	RURAL	1,300,000	1,249,357	1,249,357	1,249,357	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,709	3,709	100%	
PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL	77-SAN LUCAS	LOS BANCOS	RURAL	1,582,763	1,582,763	1,582,763	1,582,763	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,800	3,800	100%	
CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO CIRCUITO COL. 2 DE OCTUBRE SAM	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	METROS	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE BENITO JUAREZ	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	220,416	220,416	220,416	220,416	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,097	1,097	100%	
CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA HUACAO	78-SANTA ANA MAYA	HUACAO	RURAL	293,787	293,787	293,787	293,787	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	714	714	100%	
CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JUANA PAVON	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	205,431	205,431	205,431	114,868	56%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	588	329	56%	
CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL COLONIA BUENAVISTA	78-SANTA ANA MAYA	EJIDO SAN RAFAEL (COLONIA BUENAVISTA)	RURAL	231,662	231,662	231,662	231,662	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	428	428	100%	
CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SAN NICOLAS	78-SANTA ANA MAYA	SAN NICOLÁS CUJIRITZEO (CUJIRITZEO)	RURAL	298,356	298,356	298,356	298,134	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	584	584	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	8-AQUILA	HUAHUA	RURAL	1,320,267	1,163,340	1,163,340	1,163,340	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,320	3,320	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	8-AQUILA	HUAHUA	RURAL	1,320,267	1,163,340	1,163,340	1,163,340	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,320	3,320	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	8-AQUILA	HUAHUA	RURAL	1,320,267	1,163,340	1,163,340	1,163,340	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,320	3,320	100%	
PAVIMENTACION DE DE LA CALLE 19 DE LA CALLE 19 DE MARZO	8-AQUILA	SANTA MARIA DE OSTULA (OSTULA)	RURAL	3,900	3,900	3,900	3,900	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL	8-AQUILA	LA COFRADIA DE OSTULA	RURAL	58,400	58,400	58,400	58,400	100%	0	0	M2, CUNETAS	100	100	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	8-AQUILA	EL ZAPOTE DE MADERO	RURAL	8,280	8,280	8,280	8,280	100%	0	0	M2, TRAZO, NIVELACION Y COMPACTACION	2,500	2,500	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	8-AQUILA	LA TICLA	RURAL	64,268	64,268	64,268	64,268	100%	0	0	M2. TRAZO NIVELACION Y COMPACTACION	3,500	3,500	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA COLONIA DEL INI	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	230,194	230,194	230,194	230,194	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE COIRE	8-AQUILA	COIRE	RURAL	1,096,267	1,096,267	1,096,267	1,096,267	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,050	2,050	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA PLAYA EN HUAHUA	8-AQUILA	HUAHUA	RURAL	415,282	415,282	415,282	415,282	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA SECUNDARIA	8-AQUILA	LA PLACITA DE MORELOS	RURAL	515,155	515,155	515,155	515,155	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,316	1,316	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA SECUNDARIA	8-AQUILA	LA PLACITA DE MORELOS	RURAL	515,155	515,155	515,155	515,155	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,316	1,316	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE DE TIZUPAN	8-AQUILA	TIZUPAN	RURAL	621,083	621,083	621,083	621,083	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	984,515	984,515	984,515	984,515	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,050	2,050	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	984,515	984,515	984,515	984,515	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,050	2,050	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	984,515	984,515	984,515	984,515	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,050	2,050	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE MADERO	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	843,918	843,918	843,918	843,918	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	
PAVIMENTACION DEL BOULEVARD A LA PLAYA	8-AQUILA	MARJATA	RURAL	19,258	19,258	19,258	19,258	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA PLAYA EN EL ZAPOTE DE HUAHUA	8-AQUILA	ZAPOTE DE TIZUPAN	RURAL	245,000	245,000	245,000	245,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	
CONSTRUCCION BOULEVARD PROL.PIPILA 2DA ETAPA	80-SENGUIO	SENGUIO	URBANO	2,768,035	2,768,035	2,768,035	2,768,035	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	7,000	7,000	100%	
PAVIMENTACION CONC. HIDRAULICO 2DA ETAPA CALLE COSTADO RASTRO	80-SENGUIO	SENGUIO	URBANO	1,504,911	1,504,911	1,504,911	1,504,911	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,988	2,988	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE "VICENTE GUERRERO"	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	425,000	79,163	79,163	79,163	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,825	185	10%	DATOS PRELIMINARES
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO EL LIMONCITO	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	51,090	51,090	51,090	51,090	100%	0	0	METROS CUADRADOS	225	225	100%	DATOS PRELIMINARES
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL	81-SUSUPUATO	RANCHO VIEJO	RURAL	250,987	242,064	242,064	242,064	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,650	1,650	100%	DATOS PRELIMINARES
CONST. MURO DE CONTENCIÓN CALLE JOSE MARIA MORELOS	82-TACAMBARO	TECARIO	RURAL	25,635	25,635	25,635	25,635	100%	0	0	M2. BARDAS, CERCOS	30	30	100%	
EMPEDRADO CALLE LIBRAMIENTO	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLOS	URBANO	342,392	342,392	342,392	342,392	100%	0	0	M2. ADQUINAMIENTO O EMPEDRADO	286	286	100%	
PAV. CALLE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES	82-TACAMBARO	TECARIO	RURAL	396,200	316,256	316,256	316,256	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,926	926	48%	OBRA EN PROCESO
PAV. CALLE PRINCIPAL	82-TACAMBARO	COPITERO	RURAL	801,844	684,875	684,875	684,875	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	448	200	45%	EN PROCESO
PAV. CALLE SIN SAN JUAN DE VIÑA	82-TACAMBARO	SAN JUAN DE VIÑA	RURAL	176,402	176,402	176,402	176,402	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	680	680	100%	
PAV DE DOS CALLES	82-TACAMBARO	CHUPIO	RURAL	400,000	193,809	193,809	193,809	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,359	500	37%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION ANDADOR EMILIANO ZAPATA COL 30 DE SEPTIEMBRE	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLOS	URBANO	60,873	60,873	60,873	60,873	100%	0	0	METROS, ESCALINATA	121	121	100%	
PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA 1 ETAPA	82-TACAMBARO	PEDERNALES	URBANO	212,959	212,959	212,959	212,959	100%	0	0	METROS, ESCALINATA	181	181	100%	
PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO DEL AHORCADO	82-TACAMBARO	PEDERNALES	URBANO	107,461	107,461	107,461	107,461	100%	0	0	METROS, ESCALINATA	142	142	100%	
PAVIMENTACION CALLE MARIANO MATAMOROS	82-TACAMBARO	PEDERNALES	URBANO	98,530	98,530	98,530	98,530	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	558	558	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PAVIMENTACION CALLE PARALELA A LA CARRETERA	82-TACAMBARO	YORICOSTIO (LA VILLITA)	RURAL	116,150	116,150	116,150	116,150	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	870	870	100%	
PAVIMENTACION DE ACCESO A SANTA PAULA POR LA QUINTA	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLLOS	URBANO	101,063	101,063	101,063	101,063	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,246	1,246	100%	
PAVIMENTACION DE ACCESO A SANTA PAULA POR LA GANADERA	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLLOS	URBANO	819,309	819,309	819,309	819,309	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,087	3,087	100%	
PAVIM. DE CALLE CUAHUTEMOC CARDENAS EN APO	83-TANCITARO	APO	RURAL	191,962	149,174	149,174	149,174	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,313	1,011	77%	
PAVIM. DE CALLE DENTRO DE LA COMUNIDAD	83-TANCITARO	LA SOLEDAD	RURAL	413,498	365,646	365,646	365,646	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,253	3,761	88%	
PAVIM. DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO	83-TANCITARO	URINGUITIRO	RURAL	305,360	305,360	305,360	305,360	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100	1,100	100%	
PAVIM. DE CALLE REFORMA	83-TANCITARO	PAREO	RURAL	242,052	199,094	199,094	199,094	100%	0	0	METROS CUADRADOS	630	516	82%	
PAVIM. DE CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PRINCIPAL	83-TANCITARO	URINGUITIRO	RURAL	1,230,537	1,230,537	1,230,537	1,230,537	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,083	5,083	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE FCO. VILLA	83-TANCITARO	PAREO	RURAL	247,364	247,364	247,364	247,364	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	224	224	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO DIAZ	83-TANCITARO	PAREO	RURAL	226,744	226,744	226,744	226,744	100%	0	0	METROS CUADRADOS	381	381	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE ITURBIDE	83-TANCITARO	TANCITARO	URBANO	936,364	936,364	936,364	936,364	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,253	2,253	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE OBREGON	83-TANCITARO	PAREO	RURAL	57,041	15,770	15,770	15,770	100%	0	0	METROS CUADRADOS	180	49	27%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE	83-TANCITARO	TANCITARO	URBANO	112,998	54,362	54,362	54,362	100%	0	0	METROS	46	22	48%	
PAVIMENTACION DE CALLE RAYON	83-TANCITARO	TANCITARO	URBANO	114,272	114,272	114,272	114,272	100%	0	0	METROS CUADRADOS	188	188	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE MAYO	83-TANCITARO	PAREO	RURAL	248,052	234,374	234,374	234,374	100%	0	0	METROS CUADRADOS	713	673	94%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COMUNIDAD	83-TANCITARO	LOS FRESNOS	RURAL	126,374	126,374	126,374	126,374	100%	0	0	METROS CUADRADOS	388	388	100%	
PAVIMENTACION DE UNA CALLE DENTRO DE LA COMUNIDAD	83-TANCITARO	EL CHILAR	RURAL	133,932	133,932	133,932	133,932	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	240	240	100%	
PAVIMENTACION DE UNA CALLE DENTRO DE LA COMUNIDAD	83-TANCITARO	LA SOLEDAD	RURAL	413,498	38,303	38,303	38,303	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,117	103	9%	
TERMINACION DE PAVIMENTACION Y ELECTRIFICACION DE LA CALLE PROLONGACION SALAZAR	83-TANCITARO	TANCITARO	URBANO	1,367,433	1,367,433	1,367,433	1,367,433	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	5,697	5,697	100%	
APERTURA DE CALLE	84-TANGAMANDAPIO	LAS ENCINILLAS	RURAL	77,040	77,040	77,040	77,040	100%	0	0	METROS	100	100	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CAMINO CHURINTZIO EL GUAYABO 3RA. ETAPA	84-TANGAMANDAPIO	CHURINTZIO	RURAL	1,013,271	1,013,271	1,013,271	1,013,271	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	100	100	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO CALLE MELCHOR OCAMPO	84-TANGAMANDAPIO	TARECUATO	URBANO	277,540	277,540	277,540	277,540	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,152	1,152	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	464,587	464,587	464,587	464,587	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,263	1,263	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO J. MUJICA	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	1,008,648	1,008,648	1,008,648	1,008,648	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,001	2,001	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE NARANJO	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	519,261	519,261	519,261	519,261	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,832	1,832	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 20 DE NOVIEMBRE	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	401,849	401,849	401,849	401,849	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,566	1,566	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS	85-TANGANCICUARO	SAN ANTONIO OCAMPO (RINCÓN DEL TEPETATE)	RURAL	653,408	653,408	653,408	653,408	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,570	3,570	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LAZARO CARDENAS	85-TANGANCICUARO	SAN ANTONIO OCAMPO (RINCÓN DEL TEPETATE)	RURAL	691,485	691,485	691,485	691,485	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,742	2,742	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	85-TANGANCICUARO	SAN ANTONIO OCAMPO (RINCÓN DEL TEPETATE)	RURAL	372,196	372,196	372,196	372,196	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,626	1,626	100%		
PAVIMENTACION ASFALTICA INGRESO A LA COMUNIDAD	85-TANGANCICUARO	LOS LOBOS	RURAL	588,802	588,802	588,802	588,802	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,680	4,680	100%		
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO C. OCTAVIANO L. NAVARRO	85-TANGANCICUARO	TANGANCICUARO DE ARISTA	URBANO	699,740	699,740	699,740	699,740	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,515	1,515	100%		
PAVIMENTACION DE CONCRETO EN C. CONSTITUCION DE TANGANCICUARO	85-TANGANCICUARO	TANGANCICUARO DE ARISTA	URBANO	866,258	866,258	866,258	866,258	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,276	1,276	100%		
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. EMILIANO ZAPATA	85-TANGANCICUARO	SAN ANTONIO OCAMPO (RINCÓN DEL TEPETATE)	RURAL	524,062	524,062	524,062	524,062	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,768	1,768	100%		
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VASCO DE QUIROGA	85-TANGANCICUARO	TANGANCICUARO DE ARISTA	URBANO	961,566	961,566	961,566	961,566	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,340	3,340	100%		
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LEYES DE REFORMA	85-TANGANCICUARO	SAN ANTONIO OCAMPO (RINCÓN DEL TEPETATE)	RURAL	324,138	324,138	324,138	324,138	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,112	1,112	100%		
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAHUTEMOC	85-TANGANCICUARO	GÓMEZ FARIAS	RURAL	267,000	267,000	267,000	267,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	656	656	100%		
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JALISCO	85-TANGANCICUARO	PALLARES	RURAL	322,966	322,966	322,966	322,966	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,072	1,072	100%		
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS	85-TANGANCICUARO	ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (CAPRICHÓ)	RURAL	261,630	261,630	261,630	261,630	100%	0	0	METROS CUADRADOS	733	733	100%		
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES	85-TANGANCICUARO	GÓMEZ FARIAS	RURAL	150,210	150,210	150,210	150,210	100%	0	0	METROS CUADRADOS	822	822	100%		
PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD Y PROLOG. ALDAMA	86-TANHUATO	TANHUATO DE GUERRERO	URBANO	159,996	171,650	159,996	171,650	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,666	2,666	100%		
PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA	86-TANHUATO	TANHUATO DE GUERRERO	URBANO	350,000	317,980	350,000	317,980	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,200	2,200	100%		
PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE PRIVADA VICENTE GUERRERO EN TINAJA DE VARGAS	86-TANHUATO	TINAJA DE VARGAS	RURAL	30,000	34,077	30,000	34,077	100%	0	0	METROS CUADRADOS	156	156	100%		
PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN TINAJA DE VARGAS	86-TANHUATO	TINAJA DE VARGAS	RURAL	200,000	214,606	200,000	214,606	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	1,550	172%		
PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE TARIMORO	86-TANHUATO	TARIMORO	RURAL	150,000	147,294	150,000	147,294	100%	0	0	METROS CUADRADOS	950	1,200	126%		
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OJO DE AGUA EN TINAJA DE VARGAS	86-TANHUATO	TINAJA DE VARGAS	RURAL	38,000	34,740	38,000	34,740	100%	0	0	METROS CUADRADOS	280	300	107%		
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TARIMORO	86-TANHUATO	TARIMORO	RURAL	52,800	24,300	52,800	24,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	180	240	133%		
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA PLAZA DE VILLANUEVA	86-TANHUATO	TANHUATO DE GUERRERO	URBANO	65,000	35,281	65,000	35,281	100%	0	0	METROS CUADRADOS	240	240	100%		
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE, EL MEZQUITE GRANDE	86-TANHUATO	TANHUATO DE GUERRERO	URBANO	29,480	8,495	29,480	8,495	100%	0	0	METROS CUADRADOS	90	132	147%		
PAVIMENTO EN CALLE SIN NOMBRE	87-TARETAN	TAHUEJO	RURAL	497,702	78,653	497,702	78,653	100%	0	0	METROS CUADRADOS	105	105	100%		
PAV. ASFALTICA CAMINO TEJARO-COTZIO-STA ANA 1RA	88-TARIMBARO	COTZIO	RURAL	1,040,567	1,040,567	1,040,567	1,040,567	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,766	9,766	100%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	
PAV. CALLE DEL MEZQUITE DEL CERRITO	88-TARIMBARO	PENA DEL PANAL	RURAL	455,544	455,544	455,544	455,544	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,824	1,824	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE	
PAV. DE LA CALLE DEL CORRAL DE TOROS	88-TARIMBARO	COLONIA INDEPENDENCIA (INDEPENDENCIA)	RURAL	51,001	51,001	51,001	51,001	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE	
PAV. DE LA CALLE DEL KINDER	88-TARIMBARO	COLONIA INDEPENDENCIA (INDEPENDENCIA)	RURAL	436,395	436,395	436,395	436,395	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,009	1,009	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE	
PAV. DE LA CALLE PRIMERA DE LOS OLIVOS	88-TARIMBARO	URUÉTARO	URBANO	147,829	147,829	147,829	147,829	100%	0	0	METROS CUADRADOS	845	845	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE	
PAV. DE LA CALLE ROBLE	88-TARIMBARO	LA PALMA (LAS PALMAS)	RURAL	434,224	434,224	434,224	434,224	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE	
PAV. DE LA CALLE VALLADOLID	88-TARIMBARO	SAN PEDRO DE LOS SAUCES	RURAL	724,108	724,108	724,108	724,108	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,604	2,604	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAV. DE LA CALLE VALLE DE MORELIA	88-TARIMBARO	URUÉTARO	URBANO	1,093,380	1,093,380	1,093,380	1,093,380	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,083	3,083	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
PAV. DE LA CALLE 2A DE OLIVO	88-TARIMBARO	URUÉTARO	URBANO	160,893	160,893	160,893	160,893	100%	0	0	METROS CUADRADOS	896	896	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
PAV. FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS	88-TARIMBARO	EL COLEGIO	RURAL	151,718	151,718	151,718	151,718	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100	1,100	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
PAV. Y DRENAJE DE LA CALLE PRIVADA LOMA BONITA	88-TARIMBARO	SAN PEDRO DE LOS SAUCES	RURAL	336,808	336,808	336,808	336,808	100%	0	0	METROS CUADRADOS	870	870	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
PAV. Y MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO	88-TARIMBARO	JAMAICA (ARINDEO)	RURAL	551,040	551,040	551,040	551,040	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,083	3,083	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO EL HERRERO-EL CURIRO	88-TARIMBARO	CURIRO	RURAL	3,240,356	3,240,356	3,240,356	3,240,356	100%	0	0	METROS CUADRADOS	27,000	21,600	80%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
PAVIMENTACION CALLE EL FRÍJOL	88-TARIMBARO	CUTO DEL PORVENIR	URBANO	29,003	29,003	29,003	29,003	100%	0	0	METROS CUADRADOS	157	157	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL	88-TARIMBARO	CANADA DE LOS SAUCES	RURAL	464,517	464,517	464,517	464,517	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,730	2,730	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL TEMPLO	88-TARIMBARO	COLONIA INDEPENDENCIA (INDEPENDENCIA)	RURAL	596,256	596,256	596,256	596,256	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,550	1,550	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
PAVIMENTACION CALLE SRA. GENOVEVA SILVA	88-TARIMBARO	JAMAICA (ARINDEO)	RURAL	137,693	137,693	137,693	137,693	100%	0	0	METROS CUADRADOS	896	896	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO AL KINDER	88-TARIMBARO	EL PUESTO	RURAL	190,768	190,768	190,768	190,768	100%	0	0	METROS CUADRADOS	385	385	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
PAVIMENTACION DE LA CALLE BRISENAS	88-TARIMBARO	LA PALMA (LAS PALMAS)	RURAL	685,804	685,804	685,804	685,804	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,125	4,125	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA PRESA	88-TARIMBARO	CUTO DEL PORVENIR	URBANO	375,962	375,962	375,962	375,962	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,161	1,161	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL MEZQUITE DEL CERRITO	88-TARIMBARO	PEÑA DEL PANAL	RURAL	135,545	135,545	135,545	135,545	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,824	1,824	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL PANTEON, COL SAN CARLOS	88-TARIMBARO	URUÉTARO	URBANO	329,515	329,515	329,515	329,515	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,947	1,947	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
PAVIMENTACION DE LA CALLE ESCAPULARIO	88-TARIMBARO	CUTO DEL PORVENIR UNO	RURAL	451,699	451,699	451,699	451,699	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,465	1,465	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRENTE A LA CALLE DE BASQUETBOL	88-TARIMBARO	SANTA ANA DEL ARCO	RURAL	222,843	222,843	222,843	222,843	100%	0	0	METROS CUADRADOS	705	705	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO	88-TARIMBARO	JAMAICA (ARINDEO)	RURAL	8,243	8,243	8,243	8,243	100%	0	0	METROS CUADRADOS	280	280	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
PAVIMENTACION DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ESQ. REV.	88-TARIMBARO	TEJARO DE LOS IZQUIERDO (TEJARO)	URBANO	126,093	126,093	126,093	126,093	100%	0	0	METROS CUADRADOS	548	548	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBI	88-TARIMBARO	URUÉTARO	URBANO	687,697	687,697	687,697	687,697	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,130	2,130	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAFIRO	88-TARIMBARO	URUÉTARO	URBANO	103,245	103,245	103,245	103,245	100%	0	0	METROS CUADRADOS	531	531	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
PAVIMENTACION DE LA VENUSTIANO CARRANZA	88-TARIMBARO	FELIPE ANGELES	RURAL	236,040	236,040	236,040	236,040	100%	0	0	METROS CUADRADOS	954	954	100%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
PAVIMENTACION Y DRENAJE DE LA CALLE ISIDRO DUARTE	88-TARIMBARO	TEJARO DE LOS IZQUIERDO (TEJARO)	URBANO	6,282	6,282	6,282	6,282	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,485	1,485	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
TERM. PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA	88-TARIMBARO	EL CUITZILLO GRANDE	RURAL	480,702	480,702	480,702	480,702	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,650	3,650	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
TERMINACION DE LA CALLE 3A DE LA QUINTA	88-TARIMBARO	TEJARO DE LOS IZQUIERDO (TEJARO)	URBANO	114,336	114,336	114,336	114,336	100%	0	0	METROS CUADRADOS	354	354	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO EN AVENIDA COMISION DE TEPALCATEPEC	89-TEPALCATEPEC	TEPALCATEPEC	URBANO	700,000	680,525	680,525	680,525	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,788	2,788	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE NARCISO MENDOZA PRIMERA ETAPA	89-TEPALCATEPEC	TEPALCATEPEC	URBANO	630,093	589,641	589,641	589,641	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,265	4,265	100%	
ADOQUINADO EN CALLE ZARAGOZA	90-TINGAMBATO	SAN FRANCISCO PICHÁTARO UNO (PICHÁTARO)	RURAL	262,090	262,090	262,090	262,090	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,034	1,034	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 EMPEDRADO AHOGADO EN CAMINO AL OTRO LADO EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA	90-TINGAMBATO	LA ESCONDIDA	RURAL	36,902	36,902	36,902	36,902	100%	0	0	METROS CUADRADOS	102	102	100%	
PAV. HIDRAULICA CALLE DE ACCESO A TELESECUNDARIA 2ª ETAPA	90-TINGAMBATO	LA ESCONDIDA	RURAL	436,624	436,624	436,624	436,624	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,490	2,490	100%	
PAV. HIDRAULICA CALLE ACCESO A TELESECUNDARIA	90-TINGAMBATO	LA ESCONDIDA	RURAL	145,313	145,313	145,313	145,313	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,379	2,379	100%	
PAV. HID.1.2 Y 3ª CUADRA CALLE CENTENARIO	90-TINGAMBATO	SAN FRANCISCO PICHÁTARO (PICHÁTARO)	URBANO	164,433	164,433	164,433	164,433	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	75	75	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE BENITO JUAREZ	90-TINGAMBATO	SAN FRANCISCO PICHÁTARO UNO (PICHÁTARO)	RURAL	758,002	758,002	758,002	758,002	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,123	3,123	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PIPILA	90-TINGAMBATO	SAN FRANCISCO PICHÁTARO UNO (PICHÁTARO)	RURAL	34,168	34,168	34,168	34,168	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	30	30	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN 1 CUADRA DE LA CALLE EMILIO CARRANZA	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	154,518	154,518	154,518	154,518	100%	0	0	METROS CUADRADOS	668	668	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN 2 CUADRA DE LA CALLE INSURGENTES	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	224,282	224,282	224,282	224,282	100%	0	0	METROS CUADRADOS	424	424	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN 3 CUADRA DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	247,530	247,530	247,530	247,530	100%	0	0	METROS CUADRADOS	715	715	100%	
ZAMPEADO DE ACCESO COLONIA LAS CHARANDAS	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	9,810	9,810	9,810	9,810	100%	0	0	METROS CUADRADOS	151	151	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE TRES CRUCES.	91-TINGUINDIN	RINCÓN DEL CHINO	RURAL	10,476	10,476	10,476	10,476	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO FRENTE AL J/N MIGUEL F. MARTINEZ.	91-TINGUINDIN	RINCÓN DEL CHINO	RURAL	40,410	40,410	40,410	40,410	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	ESTA OBRA FUE CONVENDA CON EL ESTADO Y SE TERMINARA EN 2009.
EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE JOSE CARABES SANDOVAL.	91-TINGUINDIN	GUASCUARO DE MUGICA	RURAL	824	824	824	824	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	ESTA OBRA FUE CONVENDA CON EL ESTADO EN 2008 Y SE TERMINARA EN 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS.	91-TINGUINDIN	TACÁTZCUARO	RURAL	490,852	490,852	490,852	490,852	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,267	1,267	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
ANDADOR Y ZONA DE RESCATE DEL NOMBRAMIENTO COMO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE DON VICENTE RIVA PALACIO	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	TIQUICHEO	URBANO	3,003,096	2,852,941	2,852,941	2,852,941	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	95%	SE TOMO INFORMACION PREELIMINAR
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO A LA CALLE ALA CLINICA, LAS ANONAS	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	LAS ANONAS	RURAL	200,790	140,553	140,553	140,553	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	70%	SE TOMO INFORMACION PREELIMINAR
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE, RIVA PALACIO	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	RIVA PALACIO (EL GUAJOLOTE)	RURAL	241,280	168,896	168,896	168,896	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	70%	SE TOMO INFORMACION PREELIMINAR
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE LAJA DE CANTERA DE REMEDIOS A CAMPO DEL GALLO 1A ETAPA	93-TLALPUJAHUA	LOS REMEDIOS	RURAL	120,000	64,200	64,200	64,200	100%	0	0	M2. ADQUINAMIENT O O EMPEDRADO	580	150	26%	
PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LA PILA	93-TLALPUJAHUA	SANTA MARIA DE LOS ANGELES	RURAL	120,000	59,920	59,920	59,920	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	600	200	33%	
PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DENOMINADA LA CORREGIDORA	94-TLAZAZALCA	HUITZO	RURAL	922,867	922,867	922,867	922,867	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,100	3,100	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE JAMANDUCUARO	94-TLAZAZALCA	JAMANDUCUARO	RURAL	720,149	720,149	720,149	720,149	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,610	2,610	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUAPAJECUARO	94-TLAZAZALCA	HUAPAJECUARO (OJO DE AGUA REDONDA)	RURAL	169,798	169,798	169,798	169,798	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	813	813	100%	
PAVIMENTACION ACCESO A LA PRIMARIA	95-TOCUMBO	SAN FRANCISCO	RURAL	524,402	524,402	524,402	524,402	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,010	1,010	100%	
PAVIMENTACION CALLE ACCESO A LA PRESA	95-TOCUMBO	LA MAGDALENA	RURAL	103,458	103,458	103,458	103,458	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	
PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO AL PANTEON	95-TOCUMBO	SANTA CLARA DE VALLADARES	URBANO	595,813	595,813	595,813	595,813	100%	0	0	METROS CUADRADOS	990	990	100%	
PAVIMENTACION CALLE HIDALGO	95-TOCUMBO	LA LAGUNETA	RURAL	201,494	201,494	201,494	201,494	100%	0	0	METROS CUADRADOS	790	790	100%	
PAVIMENTACION CALLE HIDALGO	95-TOCUMBO	TOCUMBO	URBANO	457,843	457,843	457,843	457,843	100%	0	0	METROS CUADRADOS	967	967	100%	
PAVIMENTACION CALLE MADERO SUR	95-TOCUMBO	TOCUMBO	URBANO	25,599	25,599	25,599	25,599	100%	0	0	METROS CUADRADOS	81	81	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PAVIMENTACION CALLE NICOLAS BRAVO	95-TOCUMBO	SANTA CLARA DE VALLADARES	URBANO	360,970	360,970	360,970	360,970	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	918	918	100%	
PAVIMENTACION CALLE PICASSO 2A. ETAPA	95-TOCUMBO	TOCUMBO	URBANO	125,135	125,135	125,135	125,135	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	660	660	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL EL MOLINITO	95-TOCUMBO	EL MOLINO	RURAL	141,224	141,224	141,224	141,224	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL EL PUENTE DE TOCUMBO	95-TOCUMBO	TOCUMBO	URBANO	201,673	201,673	201,673	201,673	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	490	490	100%	
PAVIMENTACION CALLEJON ZINAPECUARO	95-TOCUMBO	SANTA CLARA DE VALLADARES	URBANO	51,648	51,648	51,648	51,648	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	198	198	100%	
09 PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL PANTEON	95-TOCUMBO	SANTA INES	RURAL	355,835	355,875	355,875	355,875	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	700	700	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE JUÁREZ	96-TUMBISCATIO	TUMBISCATIO DE RUIZ	URBANO	335,000	335,000	335,000	335,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	352	100	28%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE KENNEDY	96-TUMBISCATIO	TUMBISCATIO DE RUIZ	URBANO	221,000	221,000	221,000	221,000	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	238	238	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE MARTIRES DE URUAPAN	96-TUMBISCATIO	TUMBISCATIO DE RUIZ	URBANO	201,512	201,512	201,512	201,512	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,160	425	37%	
PAVIMENTACION DE LA PRIVADA MARTIRES DE URUAPAN	96-TUMBISCATIO	TUMBISCATIO DE RUIZ	URBANO	267,721	267,721	267,721	267,721	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,253	586	47%	
PAVIMENTACION DE LOS ACCESOS DE LA CALLE MARTIRES DE URUAPAN	96-TUMBISCATIO	TUMBISCATIO DE RUIZ	URBANO	258,830	258,830	258,830	258,830	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	841	350	42%	
CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO CAMINO TURUNDEO - EL JAZMIN	98-TUXPAN	EL JAZMIN	RURAL	1,127,593	1,127,593	1,127,593	1,127,593	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,672	6,672	100%	
PAVIMENTACION DE ACCESO AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM)	98-TUXPAN	SANTA ANA	RURAL	305,635	305,635	305,635	305,635	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,054	1,054	100%	
REECONSTRUCCION DE CALLE PROL. DE MELCHOR OCAMPO, TUXPAN	98-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	8,302	8,302	100%	
SUM. MATERIAL PARA AL CONST. DE PAV. HCO. EN LA CALLE SIN NOMBRE, EL JAZMIN	98-TUXPAN	EL JAZMIN	RURAL	9,630	9,630	9,630	9,630	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,225	1,225	100%	ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL AYUNTAMIENTO APORTO UNICAMENTE LOS AGREGADOS PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA.
SUM. MATERIAL PARA LA CONST. DE PAVIMENTO HCO. CAMINO DE ACCESO A PATAMBARO - LAURELITOS	98-TUXPAN	LAURELITOS	RURAL	388,886	388,886	388,886	388,886	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,867	2,867	100%	EN EL CASO DE ESTA OBRA, EL AYUNTAMIENTO UNICAMENTE SUMINISTRARA LOS MATERIALES, LA COMUNIDAD DE LAURELITOS Y PATAMBARO, LIQUIDARA LA MANO DE OBRA.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	99-TUZANTLA	EL OLIVO	RURAL	144,846	144,846	144,846	144,846	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	150	150	100%	SE PAGARON LISTA DE RAYA DE ALBANILES QUE REALIZAN LA OBRA
PAVIMENTACION DE CALLE (EL PLAN)	99-TUZANTLA	CHIRAGANGUEO	RURAL	291,317	291,317	291,317	291,317	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	750	750	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL	99-TUZANTLA	LA GUACAMAYA	RURAL	214,000	214,000	214,000	214,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL	99-TUZANTLA	TAMATA	RURAL	103,790	103,790	103,790	103,790	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	560	560	100%	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL	99-TUZANTLA	TARACATIO	RURAL	100,475	100,475	100,475	100,475	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	460	460	100%	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL COLONIA MORELOS I	99-TUZANTLA	TUZANTLA	URBANO	141,184	141,184	141,184	141,184	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	460	460	100%	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN TIRIPETIO	99-TUZANTLA	TIRIPETIO	RURAL	398,300	398,300	398,300	398,300	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	800	800	100%	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SI NOMBRE	99-TUZANTLA	MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALIENTE)	RURAL	207,530	207,530	207,530	207,530	100%	0	0	0 METROS, ESCALINATA	500	500	100%	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE	99-TUZANTLA	BEJUCALLOS	RURAL	195,665	195,665	195,665	195,665	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	750	750	100%	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE	99-TUZANTLA	EL SALITRE	RURAL	539,217	539,217	539,217	539,217	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	800	800	100%	SE PAGARON LISTAS DE RAYA Y RENTA DE MAQUINARIA
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE 2A ETAPA HACIA LA IGLESIA	99-TUZANTLA	LA PAROTA	RURAL	150,596	150,596	150,596	150,596	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	641	641	100%	PAGO DE LISTA DE RAYA A ALBANILES
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE 5 DE MAYO	99-TUZANTLA	EL OLIVO	RURAL	133,737	133,737	133,737	133,737	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	567	567	100%	SE PAGO LISTA DE RAYA Y RENTA DE MAQUINARIA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE FRANCISCO VAZQUEZ	99-TUZANTLA	MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALIENTE)	RURAL	136,680	136,680	136,680	136,680	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	200	100%	PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	99-TUZANTLA	MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALIENTE)	RURAL	477,615	477,615	477,615	477,615	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MORELOS II	99-TUZANTLA	TUZANTLA	URBANO	132,542	132,542	132,542	132,542	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	567	567	100%	PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL	99-TUZANTLA	LAS JUNTAS	RURAL	346,552	346,552	346,552	346,552	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	650	650	100%	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VICTOR NAVA	99-TUZANTLA	MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALIENTE)	RURAL	264,620	264,620	264,620	264,620	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	SE PAGARON LISTAS DE RAYA ALBANILES QUE REALIZAN DICHA OBRA
PAVIMENTACION HIDSRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN ARROYO SECO	99-TUZANTLA	ARROYO SECO	RURAL	69,595	69,595	69,595	69,595	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	120	120	100%	PAGO DE LISTA DE RAYA Y MATERIA DE CONTRUCCION
AMPLIACION															
AMPLIACION DE PAVIMENTACION CALLE DEL IMSS	103-VENUSTIANO CARRANZA	CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE)	RURAL	129,407	129,407	129,407	129,407	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	646	646	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO ALTAMIRANO 2	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	72,959	72,959	72,959	72,959	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	716	716	100%	
PAVIMENTACION CALLE DANIEL CORTEZ	13-CARACUARO	CARACUARO DE MORELOS	URBANO	19,180	19,180	19,180	19,180	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,445	1,445	100%	LOS DATOS SON BASADOS EN UN CIERRE PREVIO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE B. JUAREZ	23-CHAVINDA	LA CUESTITA	RURAL	579,234	579,234	579,234	579,234	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	88	88	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE J. MUJICA	23-CHAVINDA	CHAVINDA	URBANO	13,526	13,526	13,526	13,526	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	50	50	100%	
AMPLIACION DE CAMINO SUBIDA COL. LA MESA	25-CHILCHOTA	CHILCHOTA	URBANO	27,337	27,337	27,337	27,337	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,250	1,250	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS CALLE ALVARO OBREGON (2ª ETAPA)	25-CHILCHOTA	TACURO (SANTA MARIA TACURO)	RURAL	722,899	722,899	722,899	722,899	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,120	1,120	100%	
CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	27-CHUCANDIRO	CARUCHEO GRANDE	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	
INCORPORACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA CON CARRETERA FEDERAL, CON CONCRETO HIDRAULICO	30-ECUANDUREO	ECUANDUREO	URBANO	46,950	46,950	46,950	46,950	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	232	232	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO	30-ECUANDUREO	LAS MARAVILLAS	RURAL	100,188	100,188	100,188	100,188	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,193	1,193	100%	AUMENTO LA APORTACION MUNICIPAL POR REDUCCION DE LA APORTACION DE BENEFICIARIOS
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL (2ª ETAPA)	30-ECUANDUREO	LA CANADA DE MORENO (LA CARADA)	RURAL	228,177	228,177	228,177	228,177	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,520	1,520	100%	AUMENTO APORTACION POR FALTA DE APORTACION DE BENEFICIARIOS
RECONSTRUCCION DE LA CALLE JUAREZ	32-ERONGARICUARO	ERONGARICUARO	URBANO	572,162	572,162	572,162	572,162	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,187	2,187	100%	
AMPLIACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FCO. J. MUJICA	33-GABRIEL ZAMORA	LOMBARDIA	URBANO	186,359	186,359	186,359	186,359	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,652	1,652	100%	
CONSTRUCCION DE PAV.HCO.CALLE LAZARO CARDENAS 2A.ETAPA	33-GABRIEL ZAMORA	LOMBARDIA	URBANO	11,897	11,897	11,897	11,897	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	11	11	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LAZARO CARDENAS	33-GABRIEL ZAMORA	LOMBARDIA	URBANO	1,880,957	1,880,957	1,880,957	1,880,957	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,146	3,316	80%	OBRA EN PROCESO
TERMINACION PAV. CALLE MORELOS (CODECOS)	42-IXTLÁN	RINCÓN DEL MEZQUITE	RURAL	59,400	29,037	29,037	29,037	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	180	180	100%	
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CONTINUACION CALLE: TARIACURI	53-MORELIA	COINTZIO	RURAL	274,000	274,000	274,000	117,408	43%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,168	1,168	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
AMPLIACION DE CALLE PARA ACCESO AL FRACCIONAMIENTO CERRO DE LA CAMPANA	58-NUEVO PARANGARICUITIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUITIRO	URBANO	48,300	48,300	48,300	48,300	100%	0	0	0 METROS	200	200	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MIGUEL SILVA, COL. INDEPENDENCIA	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	34,789	34,789	34,789	34,789	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	33	33	100%	SE PAGO \$7,175.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRADO PUBLICO	73-QUIROGA	SAN JERÓNIMO PURENCHÉCUARO	RURAL	373,738	373,738	373,738	373,738	100%	0	0	0 M2. ACÉRAS, BANQUETAS O ANDADORES	896	896	100%	
AMPLIACION A CUATRO CARRILES ACCESO NORTE A ARIO DE ROSALES PRIMERA ETAPA	ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFALTICO	9,392	9,392	100%	
MANTENIMIENTO															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACION CAMINO A LA PALMA 2DA ETAPA	1-ACUTZIO	LA PALMA	RURAL	1,206,709	1,206,709	1,206,709	1,206,709	100%	0	0	METROS	830	830	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO DEL ANDADOR A UN COSTADO DE LA CARRETERA NACIONAL	104-VILLAMAR	VILLAMAR	URBANO	637,141	291,142	291,142	291,142	100%	0	0	ANDADOR	1	1	100%	
PROGRAMA DE BALIZAMIENTO	107-ZACAPU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	647,105	647,105	647,105	647,105	100%	0	0	SEÑALAMIENTO	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DEBERIA SER BALIZAMIENTO MZ PARA MOSTRAR 4700 M BALIZAMIENTO REALIZADO EN EL MUNICIPIO
MEJORAMIENTO ACCESO MADERO NORTE 1RA ETAPA	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	333,849	333,849	333,849	333,849	100%	0	0	METROS CUADRADOS	824	824	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE BRASIL, CAMINO DE ACCESO A CALLE ARGENTINA	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	343,321	343,321	343,321	343,321	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,407	4,407	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE 3 CM. DE ESPESOR DE LA CALLE GUERRERO TRAMO DE MADERO A HIDALGO	108-ZAMORA	TIERRAS BLANCAS	RURAL	37,477	37,477	37,477	37,477	100%	0	0	METROS CUADRADOS	287	287	100%	
PAVIMENTACION ES ASFALTO CALLE CIRCUNVALACION, TRAMO DE OBRERO A EUCALIPTO, INCLUYE DRENAJE Y AGUA POTABLE	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	439,576	439,576	439,576	439,576	100%	0	0	METROS CUADRADOS	918	918	100%	
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 15 CM. DE ESPESOR CALLE HIDALGO ENTRE A. SERDAN A LAZARO CARDENAS, INCLUYE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	108-ZAMORA	CHAPARACO	RURAL	1,004,445	1,004,445	1,004,445	1,004,445	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,150	1,150	100%	ESTA OBRA ESTABA PRESUPUESTADA EN UN MONTO DE \$895,385.00 PERO EN REALIDAD SE EJECUTARON \$1,004,445.00 EXCEDIENDOSE LA CANTIDAD DE \$109,060.00
PAVIMENTO EN ASFALTO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR CALLE PITAYO TRAMO CALLE FICUS A FINAL DE LA CALLE	108-ZAMORA	LA LADERA	RURAL	528,856	528,856	528,856	528,856	100%	0	0	METROS CUADRADOS	850	850	100%	
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO AV. MADERO A CAMINO DE TERRACERIA, INCLUYE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	108-ZAMORA	ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA)	URBANO	1,080,477	1,080,477	1,080,477	1,080,477	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,314	1,314	100%	
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO 15 CM DE ESPESOR, ANDADOR CHIAPAS ENTRE CASTILLA Y SANTANDER, INCLUYE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	700,263	700,263	700,263	700,263	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	835	835	100%	
2DA. ETAPA, REHABILITACION DE PUENTE (CONCRETO) Y CAMINO AL POCHOTE (ASFALTO) ARIO DE RAYON	108-ZAMORA	ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA)	URBANO	111,369	111,369	111,369	111,369	100%	0	0	METROS CUADRADOS	105	105	100%	
REHABILITACION DE VIALIDADES	12-BUENAVISTA	RAZO DEL ÓRGANO (VEINTIUNO DE MAYO)	RURAL	21,050	21,050	21,050	21,050	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	REHABILITACION DE CALLES DE LA LOCALIDAD, DANDO UN BENEFICIO A MAS 300 HABITANTES.
6201-30 BACHEO CALLES AGUILILLA	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	37,314	37,314	37,314	37,314	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	OBRA TERMINADA
BACHEO DE CALLES EN CHERAN	24-CHERAN	CHERAN UNO	RURAL	68,880	68,880	68,880	68,880	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	
PROGRAMA DE BACHEO DE CALLES EN LA TENENCIA	34-HIDALGO	AGOSTITLAN	URBANO	63,733	63,733	63,733	63,733	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,176	98%	REPROGRAMAR 6 MIL 267 PESOS 34 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010
BACHEO DE VARIOS PAVIMENTOS	38-HUETAMO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,341	66,341	200,000	66,341	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	DATOS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES	38-HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	URBANO	462,458	462,458	400,000	462,458	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20,000	20,000	100%	DATOS PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE CALLE	4-ANGAMACUTIRO	MIRAVALLE	RURAL	991,218	128,654	128,654	128,654	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,500	250	17%	
MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES DEL PUEBLO	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	1,863	1,863	1,863	1,863	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	
ARRREGLO DE CALLES	55-MUGICA	GÁMBARA	URBANO	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,600	4,600	100%	
BACHEO DE CALLES DEL MUNICIPIO	62-PAJACUARÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,000	159,622	159,622	159,622	100%	0	0	METROS CUADRADOS	880	880	100%	
RECONSTRUCCION DE CALLE HIDALGO	63-PANINDICUARO	PANINDICUARO	URBANO	212,429	212,429	212,429	212,429	100%	0	0	METROS CUADRADOS	210	210	100%	
BACHEO DE DIFERENTES DEL MUNICIPIO	68-PERIBAN	PERIBAN DE RAMOS	URBANO	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS	28	28	100%	SE BACHEO CON UNA CANTIDAD DE 70M3
BACHEO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	74-COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	URBANO	41,831	41,831	41,831	41,831	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	
MANTENIMIENTO A LA CIUDAD REPAVIMENTACIONES	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
MANTENIMIENTO DE CALLES Y BANQUETAS	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	80,000	80,000	80,000	51,713	65%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	600	388	65%	
PROGRAMA BACHEO 2009 SAM	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	60,000	60,000	60,000	28,840	48%	0	0	METROS CUADRADOS	100	48	48%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO	86-TANHUATO	TANHUATO DE GUERRERO	URBANO	279,000	83,533	279,000	83,533	100%	0	0	0	METROS	1,395	417,665	29940%	ESTA OBRA SE ASIGNO PARA TODO EL MUNICIPIO
BACHEO DE CALLES	93-TLALPUJAHUA	TLALPUJAHUA DE RAYÓN	URBANO	80,000	30,425	30,425	30,425	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	200	40%	BACHEO DE CALLES DE EMPEDRADO AHOGADO DEL CUAL ESTAN HECHAS LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, REHABILITACION QUE INCLUYE DEMOLICION, LIMPIEZA, COMPACTACION CAMA DE MORTERO, COLOCACION DE PIEDRA BOLA Y LECHADA DE CEMENTO CON ARENA ARNEADA
REHABILITACION																
REHABILITACION DE EMPEDRADO CAMINO OJO DE AGUA GDE-LA PALMA	1-ACUJIZO	LA PALMA	RURAL	209,085	209,085	209,085	209,085	100%	0	0	0	METROS	125	125	100%	OBRA TERMINADA
REPARACION DE LA CALLE VICTORIA	100-TZINTZUNTZAN	TZINTZUNTZAN	URBANO	13,254	13,254	13,254	13,254	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	
PROGRAMA BACHEO ASFALTICO	107-ZACAPU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	743,908	743,908	743,908	743,908	100%	0	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	360	360	100%	
PROGRAMA BACHEO HIDRAULICO	107-ZACAPU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	624,976	624,976	624,976	624,976	100%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	500	500	100%	
REHABILITACION CARPETA ASFALTICA CALLE CENTRAL LINDA VISTA	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	1,775,321	1,775,321	1,775,321	1,775,321	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	9,969	9,969	100%	
CARPETA ASFALTICA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	11-BRISENAS	BRISENAS DE MATAMOROS	URBANO	67,396	67,396	67,396	67,396	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	528	528	100%	ESTA OBRA ES CON MÉSCLA DE RECURSO DE FONDO III Y ESTADO CON UN COSTO TOTAL DE \$ 128,296.00 DE LOS CUALES \$ 67,396.00 SON EJERCIDOS DE FONDO III
REENCARETADO A BASE DE ASFALTO EN CALLE MORELOS	112-ZITÁCUARO	HEROÍCA ZITÁCUARO	URBANO	1,313,490	1,313,490	1,313,490	1,313,490	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	13,471	13,471	100%	
REENCARETADO A BASE ASFALTO EN CALLE JOSE MARIA COSS	112-ZITÁCUARO	HEROÍCA ZITÁCUARO	URBANO	230,599	230,599	230,599	230,599	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,365	2,365	100%	
REENCARETADO A BASE DE ASFALTO EN CALLE CRESCENCIO MORALES	112-ZITÁCUARO	HEROÍCA ZITÁCUARO	URBANO	484,697	484,697	484,697	484,697	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,971	4,971	100%	
REENCARETADO A BASE DE ASFALTO EN CALLE DE MIGUEL CARRILLO	112-ZITÁCUARO	HEROÍCA ZITÁCUARO	URBANO	1,221,055	1,221,055	1,221,055	1,221,055	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	12,523	12,523	100%	
REENCARETADO A BASE DE ASFALTO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA	112-ZITÁCUARO	HEROÍCA ZITÁCUARO	URBANO	491,913	491,913	491,913	491,913	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,045	5,045	100%	
REENCARETADO A BASE DE ASFALTO EN CARRETERA A HUETAMO	112-ZITÁCUARO	HEROÍCA ZITÁCUARO	URBANO	1,401,144	1,401,144	1,401,144	1,401,144	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	11,030	11,030	100%	
REENCARETADO A BASE DE ASFALTO EN CAMINO AL BASURERO	112-ZITÁCUARO	HEROÍCA ZITÁCUARO	URBANO	1,400,074	1,400,074	1,400,074	1,400,074	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	14,359	14,359	100%	
MEJORAMIENTO DE VIALIDADES	12-BUENAVISTA	DIECIOCHO DE MARZO	RURAL	104,123	104,123	104,123	104,123	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,200	3,200	100%	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA BASE DE AV. PRINCIPAL.
MEJORAMIENTO DE VIALIDADES	12-BUENAVISTA	EL TESCALAME	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,200	2,200	100%	REHABILITACION DE LA CALLE QUE DA ACCESO A LA LOCALIDAD DEL TESCALAME GENERANDO UN BENEFICIO A TODA LA COMUNIDAD CON ESTA OBRA NO REFLEJA GASTO PORQUE EL APOYO SE DIO CON MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO.
MEJORAMIENTO DE VIALIDADES	12-BUENAVISTA	LA HUINA (LA HUINA UNO)	RURAL	6,582	6,582	6,582	6,582	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO, SIENDO BENEFICIADOS TODA LA LOCALIDAD.
MEJORAMIENTO DE VIALIDADES	12-BUENAVISTA	ZIRAPETIRO	RURAL	14,395	14,395	14,395	14,395	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	130	130	100%	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZIRAPETIRO.
OBRAS DE URBANIZACION	12-BUENAVISTA	CERRITO COLORADO	RURAL	51,277	51,277	51,277	51,277	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD
REHABILITACION DE VIALIDADES	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA)	URBANO	9,960	9,960	9,960	9,960	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, RESULTANDO COMO BENEFICIADOS MAS DE 1000 PERSONAS.
APLICACION DE RIEGO DE SELLO AV RAYON	14-COAHUAYANA	COAHUAYANA DE HIDALGO	URBANO	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	2,400	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FCO. MEDINA	19-COTIJA	COTIJA DE LA PAZ	URBANO	750,615	777,815	777,815	777,815	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,866	1,866	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO	19-COTIJA	COTIJA DE LA PAZ	URBANO	169,331	413,107	413,107	413,107	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,033	1,033	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑOS HEROES	19-COTIJA	COTIJA DE LA PAZ	URBANO	232,030	454,963	454,963	454,963	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,234	1,234	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINO SUAREZ	19-COTIJA	COTIJA DE LA PAZ	URBANO	353,053	40,200	40,200	40,200	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,877	214	11%	
EMBALASTRADO DE CALLES DE AGUILILLA, EN COLONIAS POBRES	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	OBRA TERMINADA
EMBALASTRADO DE LAS CALLES DE LA TENENCIA DE NARANJO DE CHILA	2-AGUILILLA	NARANJO DE CHILA	RURAL	188,107	188,107	188,107	188,107	100%	0	0	0	METROS	3,000	3,000	100%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
BACHEO DE CAMINO	22-CHARO	LAS MESAS	RURAL	53,817	53,817	53,817	53,817	100%	0	0	METROS CUADRADOS	805	805	100%	
REHABILITACION DE LA CALLE POR LA PLAZA DE TOROS	24-CHERAN	CHERAN NUEVE	RURAL	57,461	57,461	57,461	57,461	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	
CAMINO MOGOTE ALTO DE CHARAQUIRILLO	25-CHILCHOTA	CHILCHOTA	URBANO	65,926	65,926	65,926	65,926	100%	0	0	METROS CUADRADOS	650	650	100%	
REHABILITACION DE CALLES	26-CHINICUILA	VILLA VICTORIA	URBANO	130,000	82,140	82,140	82,140	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,200	3,200	100%	SE REABILITARON DIVERSAS CALLES
PAVIMENTACION DE AVENIDA IGNACIO ALLEN DE	27-CHUCANDIRO	EL SALITRE	RURAL	560,471	560,471	560,471	560,471	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,095	4,095	100%	
RECONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAV. HIDRAULICA	28-CHURINTZIO	LA HIGUERA	RURAL	204,069	204,069	204,069	204,069	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,200	1,200	100%	
RECONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAV. HIDRAULICA	28-CHURINTZIO	LA HIGUERA	RURAL	204,069	204,069	204,069	204,069	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,200	1,200	100%	
REHABILITACION CALLES AMERICAS Y 16 DE SEPTIEMBRE	33-GABRIEL ZAMORA	LOMBARDIA	URBANO	280	280	280	280	100%	0	0	METROS CUADRADOS	280	280	100%	
REHABILITACION AVENIDA UNO Y CONSTRUCCION DE LA 1A. ETAPA DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN LOS CARRILES LATERALES, ENTRE CALLE MATAMOROS Y CIRCUITO SUR	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	999,985	999,985	999,985	999,985	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,336	4,336	100%	
REHABILITACION DE CALLES VARIAS	35-LA HUACANA	LA HUACANA	URBANO	800,000	344,657	344,657	344,657	100%	0	0	METROS CUADRADOS	17,039	7,343	43%	OBRA QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS CALLES UNA CON EMPEDRAO AOGADO Y LA OTRA CON BASE HIDRAULICA
RIEGO DE SELLO EN AV. HIDALGO Y MORELOS	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	520,111	520,111	520,111	520,111	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,300	4,000	93%	OBRA TERMINADA
REVESTIMIENTO DE CALLES COL. CONSTITUCION	42-IXTLÁN	LA COLONIA DEL LLANO	RURAL	125,000	111,683	111,683	111,683	100%	0	0	METROS CUADRADOS	29,000	25,000	86%	
BACHEO MUNICIPAL	44-JIMENEZ	EL ZAPOTE	RURAL	13,110	13,110	13,110	13,110	100%	0	0	METROS	4,500	4,500	100%	UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE PRINCIPAL	44-JIMENEZ	CHAPITIRO	RURAL	91,792	91,792	91,792	91,792	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,215	2,215	100%	
REHABILITACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE FCO. SARABIA	45-JIQUILPAN	FRANCISCO SARABIA (CERRITO PELÓN)	RURAL	14,437	14,437	14,437	14,437	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE APARTADO ES "OBRA"
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA	45-JIQUILPAN	SANTA BARBARA	RURAL	15,000	14,437	14,437	15,000	104%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRAO	2,500	2,500	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES "M2 DE REVESTIMIENTO ASFALTICO"
PAVIMENTACION CALLE LORENZO CABELLO	47-JUNGAPEO	JUNGAPEO DE JUÁREZ	URBANO	1,800,000	1,665,000	1,665,000	1,665,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,418	2,418	100%	ESTA INFORMACION ES PREVIA
PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS G INCLAN	47-JUNGAPEO	JUNGAPEO DE JUÁREZ	URBANO	1,663,386	1,538,630	1,538,630	1,538,630	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,870	1,870	100%	ESTA INFORMACION ES PREVIA
REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL PUEBLO	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	52,690	52,690	52,690	52,690	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,500	2,500	100%	
REPAVIMENTACION EN LA AV. TARIACURI	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,670	10,670	100%	
MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMERA ETAPA	53-MORELIA	LA MAIZA	RURAL	200,000	200,000	200,000	199,882	100%	0	0	METROS	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA CEDRON	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	400,000	400,000	400,000	399,923	100%	0	0	METROS	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TERMINACION DE REPOSICION DE PAVIMENTO EN ACCESO A QUINCEO.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	998,801	998,801	998,801	977,865	98%	0	0	METROS	1,052	1,052	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. JOSE MARIA CABRERA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
REVESTIMIENTO DE CAMINO	55-MUGICA	EL CENIDOR	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,600	5,600	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES	57-NOCUPEJARO	MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS)	RURAL	50,000	40,250	40,250	40,250	100%	0	0	METROS	1	1	90%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
PROGRAMA BACHEO	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	456,571	456,571	456,571	456,571	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	INCREMENTO EN MATERIAL DE BACHEO Y SE PAGO \$137,310.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS EJERCICIO 2010 Y 2011
REHABILITACION DE EMPEDRAO SIMPLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, COL. VARILLERO	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	24,950	24,950	24,950	24,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AV. JOAQUIN AMARO COL. LAZARO CARDENAS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	14,870	14,128	95%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AV. TEPALCATEPEC, COL. BUENOS AIRES	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	316,386	316,386	316,386	316,386	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,800	2,800	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMO DE CAMINO APATZINGAN ACARHUATO	6-APATZINGAN	SANTIAGO ACAHUATO (ACARHUATO)	RURAL	142,000	142,378	142,378	142,378	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	480	480	100%	
PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE CALLES	81-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	281,496	281,496	281,496	281,496	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON METROS SINO OBRA.
REPARACION DE PAVIMENTO EN LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MEXICO	62-PAJACUARAN	PAJACUARAN	URBANO	14,000	12,168	12,168	12,168	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	54	54	100%	
REVESTIMIENTO DE ACOTAMIENTO AL COLEGIO DE BACHILLERES	62-PAJACUARAN	PAJACUARAN	URBANO	95,000	30,406	30,406	30,406	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	
REHABILITACION DEL ACCESO AL CAMPO DEPORTIVO	63-PANINDICUARO	LA CORDOBA	RURAL	78,618	78,618	78,618	78,618	100%	0	0	0 METROS	60	60	100%	
COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE ABASOLO	64-PARAQUARO	PARAQUARO	URBANO	687,028	687,028	687,028	687,028	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,795	2,795	100%	
EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE CANAL	64-PARAQUARO	PARAQUARO	URBANO	199,984	199,984	199,984	199,984	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	
REHABILITACION DE CALLES AQUILES SERDAN Y PROLONGACION 18 DE MARZO	64-PARAQUARO	PARAQUARO	URBANO	562,664	455,796	455,796	455,796	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,690	3,690	100%	
REHABILITACION DE CALLES INDEPENDENCI Y JUSTO SIERRA	64-PARAQUARO	PARAQUARO	URBANO	151,140	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	710	21	3%	
REVESTIMIENTO DE CALLES	64-PARAQUARO	BUENOS AIRES	RURAL	250,000	149,669	149,669	149,669	100%	0	0	0 METROS	35,000	35,000	100%	
REASFALTADO DE VARIAS EN CALLES EN EL FRACC. CAMELINAS	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	1,039,939	1,039,939	1,039,939	1,039,939	100%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFALTICO	27,000	27,000	100%	
REHABILITACION DE ASFALTO DE LA CALLE LUIS VALLARTA (ENTRE LEYES DE REFORMA Y AV. MICHOACAN)	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,344	3,344	100%	
REHABILITACION DE ASFALTO EN CALLES DEL FRACC. DELTA	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFALTICO	25,000	25,000	100%	
REHABILITACION EN GENERAL DE LA CALLE ARBOLITO.	7-APORO	APORO	URBANO	368,421	368,421	368,421	368,421	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS PORQUE NO SE ENCONTRO LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA.
BACHEO DE CALLES CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO	74-COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	URBANO	19,530	19,530	19,530	19,530	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	550	550	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL PARA LA ESCUELA	75-LOS REYES	DIECIOCHO DE MARZO (EL DIECIOCHO)	RURAL	14,980	14,980	14,980	14,980	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAVIMENTACION CALLE VASCO DE QUIROGA	75-LOS REYES	J. JESUS DIAZ TZIRIO	RURAL	15,300	15,300	15,300	15,300	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAVIMENTACION DE ANDADOR JOSE CHAVEZ R	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	14,980	14,980	14,980	14,980	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ	75-LOS REYES	CHERATILLO	RURAL	14,980	14,980	14,980	14,980	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AEROPUERTO ENTRE DIAZ ORDAZ Y LOPEZ MATEOS	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	492,189	792,239	792,239	792,239	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,930	1,930	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENJAMIN SANCHEZ ENTRE CALZADA AMEZCUA Y DON BOSCO	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	30,150	30,150	30,150	30,150	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,395	1,395	100%	LA OBRA SE COMENZO A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2008 CONCLUYENDOSE EN EL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE INDEPENDENCIA E HIDALGO	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	235,800	257,211	257,211	257,211	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	572	572	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DON VASCO ENTRE FRANCISCO RUIZ Y ROBERTO GOMEZ	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	36,776	36,776	36,776	36,776	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	105	105	100%	LA OBRA SE COMENZO EN EL EJERCICIO 2008 CONCLUYENDOSE EN EL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTOR ENTRE CLEMENTE GUERRERO Y CRISTO REY	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	34,704	34,704	34,704	34,704	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	105	105	100%	LA OBRA SE COMENZO A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2008 Y SE CONCLUYO EN EL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO SANCHEZ	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	318,305	300,080	300,080	300,080	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	785	785	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION JUAREZ ENTRE TRINIDAD MONTES Y FRANCISCO RUIZ	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	343,820	331,763	331,763	331,763	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	776	776	100%	
PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE CALLES	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	334,835	334,835	334,835	334,835	100%	0	0	0 METROS	10,000	10,000	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. LA PURISIMA	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLOS	URBANO	61,065	61,065	61,065	61,065	100%	0	0	0 ANDADOR	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION DE CAMINO A CHIPICUARO	82-TACAMBARO	CHIPICUARO	RURAL	131,327	131,327	131,327	131,327	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	462	462	100%	
REHAB. DE PAVIMENTO EN CALLE ALLENDE	87-TARETAN	TARETAN	URBANO	194,872	213,289	213,289	213,289	100%	0	0	METROS CUADRADOS	634	634	100%	
REHABILITACION DE ACCESO TEPALCATEPEC APATZINGAN Y CABECERA MUNICIPAL	89-TEPALCATEPEC	TEPALCATEPEC	URBANO	699,436	699,436	699,436	699,436	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	582	582	100%	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VARIAS CALLES	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN ESQUINA DE CALLE TERAN	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	5,760	5,760	5,760	5,760	100%	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO Y TOPES EN LA LOCALIDAD	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	18,712	18,712	18,712	18,712	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	93-TLALPUJAHUA	SAN FRANCISCO DE LOS REYES	RURAL	200,000	87,740	87,740	87,740	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,500	500	33%	
RASTREO DE CALLES EN GENERAL	97-TURICATO	EL CAPOTE	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	
PASOS VEHICULARES CONSTRUCCION															
PAGO DE AFECTACION POR PASO DE CARRETERA PUENTE NUEVO	113-JOSE SIXTO VERDUZCO	PASTOR ORTIZ	URBANO	922,700	922,700	922,700	922,270	100%	0	0	METROS LINEALES	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	14-COAHUAYANA	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (EL CAMALOTE)	RURAL	726,319	726,319	726,319	726,319	100%	0	0	METROS LINEALES	15	15	100%	SE CONTINUO CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR.
PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO	21-CHARAPAN	CHARAPAN	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR (1A ETAPA)	24-CHERAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	METROS LINEALES	3,000	3,000	100%	
CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO 1RA ETAPA	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	1,400,000	72,238	72,238	72,238	100%	0	0	METROS LINEALES	1,540	125	8%	OBRA EN PROCESO
CONST. PUENTE BARRIO ALTO-BARRIO DOLORES 2 ETAPA	38-HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	URBANO	585,903	585,903	585,903	585,903	100%	0	0	METROS LINEALES	30	30	100%	INFORMACION PREELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE UN CARRIL VUELTA GRANDE	38-HUETAMO	LA VUELTA GRANDE	RURAL	2,075,000	2,075,000	2,075,000	2,075,000	100%	0	0	METROS LINEALES	60	60	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN FRACCIONAMIENTO LA HIGUERA	44-JIMÉNEZ	HUANDACUCA (MARIANA)	RURAL	738,143	738,143	738,143	738,143	100%	0	0	METROS LINEALES	12,503	12,503	100%	UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA TENENCIA DE ZIRITZICUARO	50-MARAVATIO	ZIRITZICUARO (NATIVITAS)	RURAL	792,609	792,609	792,609	792,609	100%	0	0	METROS LINEALES	700	700	100%	ES CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA TENENCIA DE ZIRITZICUARO.
PAVIMENTACION DE ASFALTO DEL ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	1,868,181	1,868,181	934,063	934,063	50%	0	0	METROS LINEALES	4,080	4,080	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL LAZARO CARDENAS A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CMS. DE ESPESOR	50-MARAVATIO	TUNGAREO	URBANO	4,302,890	4,302,890	2,560,345	2,560,345	60%	0	0	METROS LINEALES	624	624	100%	ES PAVIMENTACION A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CMS. DE ESPESOR.
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ARROYO DE LOS CUCHES	52-LAZARO CARDENAS	LA MIRA	URBANO	303,033	303,033	303,033	303,033	100%	0	0	METROS LINEALES	30	30	100%	LA UNIDAD DE META SON METROS CUBICOS
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	77-SAN LUCAS	CORRAL VIEJO	RURAL	503,478	503,478	503,478	503,478	100%	0	0	METROS LINEALES	10	10	100%	
CONST.PAVIM.ASFALTICO DE CARRETERA EMILIANO ZAPATA	80-SENGUIO	EMILIANO ZAPATA (LA CUAJADA)	RURAL	1,837,195	1,837,195	1,837,195	1,837,195	100%	0	0	METROS LINEALES	1,050	1,050	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA TANTO FISICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE
SELLO ASFALTICO EN LA CARRETERA VILLANUEVA - TANHUATO	86-TANHUATO	VILLANUEVA (VILLA NUEVA)	RURAL	94,056	27,857	94,056	27,857	100%	0	0	METROS LINEALES	4,500	100	2%	
AMPLIACION															
AMPLIACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN EL ENTRONQUE CAMINO EL COLESIO - CARRETERA FEDERAL	30-ECUANDUREO	COLESIO	RURAL	55,369	55,369	55,369	55,369	100%	0	0	METROS LINEALES	263	263	100%	SON 262.50 METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE RETORNO	39-HUIRAMBA	HUIRAMBA	URBANO	235,000	274,173	235,000	274,173	100%	0	0	METROS LINEALES	100	100	100%	
MANTENIMIENTO															
APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO EN CALLE 10 DE MAYO	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	METROS LINEALES	3,000	3,000	100%	UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS (3)
BACHEO MUNICIPAL	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	323,889	323,889	323,889	323,889	100%	0	0	METROS LINEALES	14,000	14,000	100%	UNIDAD DE MEDIDA M3

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 BACHEO Y DOBLE RIEGO DE SELLO EN CAMINO CAURIO DE GUADALUPE	44-JIMÉNEZ	CAURIO DE GUADALUPE (CABRIO)	RURAL	127,888	127,888	127,888	127,888	100%	0	0	0 METROS LINEALES	15	15	100%	UNIDAD DE MEDIDA 15 KILOMETROS	
REMODELACION DE PARABUSES	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	53,782	53,782	53,782	23,880	44%	0	0	0 METROS LINEALES	1	0	44%		
SELLO ASFALTICO EN LA CARRETERA CINEGUITAS - TANHUATO	86-TANHUATO	LAS CIENEGUITAS	RURAL	238,576	96,204	238,576	96,204	100%	0	0	0 METROS LINEALES	11,000	4,310	38%		
SELLO ASFALTICO EN LA CARRETERA TARIMORO - TANHUATO	86-TANHUATO	TARIMORO	RURAL	103,824	2,199	103,824	2,199	100%	0	0	0 METROS LINEALES	4,600	50	1%		
SELLO ASFALTICO EN LA CARRETERA TINAJA DE VARGAS A CIENEGUITAS	86-TANHUATO	TINAJA DE VARGAS	RURAL	288,515	7,965	288,515	7,965	100%	0	0	0 METROS LINEALES	9,000	100	1%		
REHABILITACION TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR, NICOLAS ROMERO 6A MANZANA, EL CAMPAMENTO	112-ZITACUARO	EL CAMPAMENTO (6A MZA DE NICOLAS ROMERO)	RURAL	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA NO ES METROS LINEALES. ES TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR	
CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL	44-JIMÉNEZ	CHAPITIRO	RURAL	13,358	13,358	13,358	13,358	100%	0	0	0 METROS LINEALES	40	40	100%		
PROYECTO TOPOGRAFICO CRRETERA ZIMBANGUARO	44-JIMÉNEZ	ZIMBANGUARO	RURAL	41,524	41,524	41,524	41,524	100%	0	0	0 METROS LINEALES	14,000	14,000	100%		
RECONSTRUCCION DE CAMINOS EN CAURIO DE GUADALUPE	44-JIMÉNEZ	CAURIO DE GUADALUPE (CABRIO)	RURAL	32,200	32,200	32,200	32,200	100%	0	0	0 METROS LINEALES	4	4	100%	UNIDAD DE MEDIDA 4 KILOMETROS	
PROGRAMA DE REHABILITACION DE CAMINOS TODO EL MUNICIPIO	54-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,288	68,288	68,288	68,288	100%	0	0	0 METROS LINEALES	2,000	1,540	77%		
PROGRAMA DE REHABILITACION DE CAMINOS TODO EL MUNICIPIO	54-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,288	68,288	68,288	68,288	100%	0	0	0 METROS LINEALES	2,000	1,540	77%		
REHABILITACION DEL PASO DE LAS VIAS EN LA PENCA SECA	63-PANINDICUARO	PANINDICUARO	URBANO	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	0 METROS LINEALES	10	10	100%		
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO SENGUIO-CALABOZO (CARPETA EN CALIENTE)	86-SENGUIO	EL CALABOZO PRIMERA FRACCION	RURAL	1,790,575	1,790,575	1,790,575	1,790,575	100%	0	0	0 METROS LINEALES	2,000	2,000	100%		
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES	1-ACUTZIO	SAN ANDRES COAPA	RURAL	7,456	7,456	7,456	7,456	100%	0	0	0 METROS LINEALES	8	8	100%	OBRA TERMINADA	
CONSTRUCCION DE ANDADOR A 200 CASAS	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	388,610	388,610	388,610	388,610	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1,140	1,140	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS	
CONSTRUCCION DE ANDADORES EN AVE. LAZARO CARDENAS NORTE	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	547,504	547,504	547,504	547,504	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1,350	1,350	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS Y ESTA ES OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO, EL RECURSO EJERCIDO ES SOLAMENTE DE FONDO III	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ANDADOR DE CLINICA EN PITIRERA	10-ARTEAGA	INFIERNILLO	RURAL	23,750	23,750	23,750	23,750	100%	0	0	0 METROS LINEALES	150	150	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	10-ARTEAGA	ESPINOSA	RURAL	41,655	41,655	41,655	41,655	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PRIMERA ETAPA	10-ARTEAGA	INFIERNILLO	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA	
ANDADOR A CANCHA EMPASTADA DE FUT BOL	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	121,494	121,494	121,494	121,494	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1,000	1,000	100%		
ANDADOR A UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	168,175	168,175	168,175	168,175	100%	0	0	0 METROS LINEALES	839	839	100%		
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	104-VILLAMAR	VILLAMAR	URBANO	31,500	31,469	31,469	31,469	100%	0	0	0 METROS LINEALES	5	5	100%		
PUENTE VEHICULAR DE LA COMUNIDAD DE LAS CANOAS	107-ZACAPU	LAS CANOAS	RURAL	138,461	138,461	138,461	138,461	100%	0	0	0 METROS LINEALES	10	10	100%		
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE URANIO DE NIQUEL A PARCELAS	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	51,100	51,100	51,100	51,100	100%	0	0	0 METROS LINEALES	815	815	100%		
CONSTRUCCION DE PUENTES	110-ZINAPÉCUARO	ZIRÓNDARO	RURAL	298,288	298,288	298,288	298,288	100%	0	0	0 METROS LINEALES	100	100	100%		
CONSTRUCCION DE PUENTES EN LA COLONIA CAMELINAS	110-ZINAPÉCUARO	VALLE DE JUÁREZ (JERÁHUARO)	URBANO	236,178	236,178	236,178	236,178	100%	0	0	0 METROS LINEALES	212	212	100%		
ANDADOR DE LA CALZADA 18 DE MARZO MARGEN NORTE	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	556,126	556,126	556,126	556,126	100%	0	0	0 METROS LINEALES	275	275	100%	OBRA TERMINADA	
6201-14 CONSTRUCCION DE BOVEDA EN LA LAJA	2-AGUILILLA	LA LAJA	RURAL	41,229	41,229	41,229	41,229	100%	0	0	0 METROS LINEALES	20	20	100%	OBRA TERMINADA	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PARAPETOS EN EL SALTO	28-CHURINTZIO	EL SALTO	RURAL	17,849	17,849	17,849	17,849	100%	0	0	0 METROS LINEALES	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PARAPETOS EN EL SALTO	28-CHURINTZIO	EL SALTO	RURAL	17,849	17,849	17,849	17,849	100%	0	0	0 METROS LINEALES	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ACCESO A CHURUMUCO	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	233,222	233,222	233,222	233,222	100%	0	0	0 METROS LINEALES	230	230	100%	690 M2. EL ANCHO DEL ANDADOR ES DE 3 METROS
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO PARA FORMACION DE ESCALONES EN CALLE FCC. I MADERO	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN UNO	RURAL	16,506	16,506	16,506	16,988	103%	0	0	0 METROS LINEALES	10	10	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y LO FINANCIERO. EN CUANTO A QUE SE PASO EL MONTO INICIAL SE TENDRA QUE REALIZAR UNA MODIFICACION AL POA 2009 PARA AJUSTAR EL MONTO FINAL.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES	3-ALVARO OBREGÓN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	93,400	93,400	89,400	98,385	105%	0	0	0 METROS LINEALES	700	700	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y LO FINANCIERO. EN CUANTO A QUE SE PASO EL MONTO INICIAL SE TENDRA QUE REALIZAR UNA MODIFICACION AL POA 2009 PARA AJUSTAR EL MONTO FINAL.
CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR AL CANAL XOCONOLES	3-ALVARO OBREGÓN	EL CALVARIO	RURAL	13,748	13,748	13,748	33,256	242%	0	0	0 METROS LINEALES	114	114	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y LO FINANCIERO. EN CUANTO A QUE SE PASO EL MONTO INICIAL SE TENDRA QUE REALIZAR UNA MODIFICACION AL POA 2009 PARA AJUSTAR EL MONTO FINAL.
CONSTRUCCION DE PUENTE 6 X 4 MTS. EN EL ARROYO	36-HUANDACAREO	TUPATARO	RURAL	74,389	23,157	23,167	23,157	100%	0	0	0 METROS LINEALES	28	28	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. ,LOS METROS QUE SE HICIERONSON M2.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	303,801	303,801	303,801	303,801	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1,055	1,055	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUADRADOS 1055
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CANAL DE HIDALGO	41-IRIMBO	SAN JOSÉ DE MAGALLANES (MAGALLANES)	RURAL	17,381	17,381	17,381	17,381	100%	17,381	17,381	0 METROS LINEALES	17,381	17,381	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LOCALIDAD DE RANCHITO	44-JIMÉNEZ	EL RANCHITO	RURAL	17,003	17,003	17,003	17,003	100%	0	0	0 METROS LINEALES	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE DE ACCESO A LA COL. CUAUHTEMOC	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	122,000	68,191	122,000	68,191	100%	0	0	0 METROS LINEALES	168	168	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES M2 DE CONSTRUCCION*
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE DE ACCESO AL HOSPITAL SAN RAFAEL	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	55,162	82,886	55,162	82,886	100%	0	0	0 METROS LINEALES	24	24	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES "M2 DE CONSTRUCCION"
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MARIANO MATAMOROS, COL INDEPENDENCIA	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	122,205	100,920	122,205	100,920	100%	0	0	0 METROS LINEALES	75	75	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES M2 DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PAREDONES	45-JIQUILPAN	PAREDONES	RURAL	135,000	52,405	135,000	52,405	100%	0	0	0 METROS LINEALES	80	80	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA PARA ESTA OBRA ES "M2 DE CONSTRUCCION"
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA (SEGUNDA ETAPA)	45-JIQUILPAN	SANTA BARBARA	RURAL	120,000	109,882	120,000	109,882	100%	0	0	0 METROS LINEALES	31	31	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA CORRESPONDE A LOS TRABAJOS DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE EL LAUREL, FRACC. 18 DE MARZO	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	119,669	69,798	119,669	69,798	100%	0	0	0 METROS LINEALES	79	79	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES "M2 DE CONSTRUCCION"
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ORQUIDEA, EN EL ACCESO LA TEQUILERA	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	130,000	116,925	130,000	116,925	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE APARTADO ES "OBRA"
PAVIMENTO DE ADOCRETO EN ANDADOR PEATONAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE ABADIANO Y LOS ALTOS (SEGUNDA ETAPA)	45-JIQUILPAN	ABADIANO ALTO (LOS ALTOS)	RURAL	470,000	394,362	470,000	394,362	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1,000	1,000	100%	* MONTO TOTAL DE ESTA OBRA CORRESPONDE A LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE ANDADOR 2DA ETAPA	46-JUAREZ	TRINCHERAS	RURAL	88,911	88,911	88,911	88,911	100%	0	0	0 METROS LINEALES	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO DE AGUAS NEGRAS EN EL CENTRO DE LA POBLACION SEGUNDA ETAPA	5-ANGANGUEO	MINERAL DE ANGANGUEO	URBANO	1,139,101	646,076	646,076	646,076	100%	0	0	0 METROS LINEALES	100	57	57%	
TERMINACION DEL PROYECTO DE PUENTE SOBRE RIO DE AGUAS NEGRAS EN EL CENTRO DE LA POBLACION	5-ANGANGUEO	MINERAL DE ANGANGUEO	URBANO	973,543	742,429	742,429	742,429	100%	0	0	0 METROS LINEALES	200	176	88%	
COLOCACION DE COMPUERTAS EN CANAL DEL FRESNO	50-MARAVATIO	YURECUARO (SAN JUAN YURECUARO)	RURAL	88,000	88,000	88,000	88,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	2	2	100%	LA OBRA ES COLOCACION DE COMPUERTAS EN EL CANAL DEL FRESNO DE LA TENENCIA DE YURECUARO. Y LA UNIDAD DE MEDIDA SON COMPUERTAS.
CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE LEONA VICARIO	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	13,690	13,690	13,690	13,690	100%	0	0	0 METROS LINEALES	80	80	100%	ES CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE LEONA VICARIO.
CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL RASTRO MUNICIPAL	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	108,387	108,387	108,387	108,387	100%	0	0	0 METROS LINEALES	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS.
CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL TEJERO	50-MARAVATIO	EL TEJERO	RURAL	6,327	6,327	6,327	6,327	100%	0	0	0 METROS LINEALES	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS.
CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CANOA DE FIERRO	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	310,083	310,083	310,083	310,083	100%	0	0	0 METROS LINEALES	126	126	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR. SEGUNDA ETAPA	50-MARAVATIO	YURECUARO (SAN JUAN YURECUARO)	RURAL	4,489,794	4,489,794	2,369,897	2,369,897	53%	0	0	0 METROS LINEALES	332	332	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS.
CONSTRUCCION DE PUENTE PARA COMUNICAR LA COLONIA LA MORITA A ZIMPANIO NORTE	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	600,000	600,000	600,000	573,109	96%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. ZIMPANIO NORTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA DE IGUAL MANERA EN EL CATALOGO LA UNIDAD DE MEDIDA PUENTE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	54-MORELOS	EL PROGRESO MORELOS (LA ESTANCA)	RURAL	52,013	52,013	52,013	52,013	100%	0	0	0 METROS LINEALES	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	54-MORELOS	EL PROGRESO MORELOS (LA ESTANCA)	RURAL	52,013	52,013	52,013	52,013	100%	0	0	0 METROS LINEALES	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE EN TERRENO DE CULTIVO	54-MORELOS	LA PALMA	RURAL	63,325	63,325	63,325	63,325	100%	0	0	0 METROS LINEALES	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE EN TERRENO DE CULTIVO	54-MORELOS	LA PALMA	RURAL	63,325	63,325	63,325	63,325	100%	0	0	0 METROS LINEALES	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE 2 PUENTES EN EL EJIDO DE LA COMUNIDAD	54-MORELOS	COLONIA EL GRANUENO (SAN JUAN DE ULUA)	RURAL	70,914	70,914	70,914	70,914	100%	0	0	0 METROS LINEALES	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE 2 PUENTES EN EL EJIDO DE LA COMUNIDAD	54-MORELOS	COLONIA EL GRANUENO (SAN JUAN DE ULUA)	RURAL	70,914	70,914	70,914	70,914	100%	0	0	0 METROS LINEALES	12	12	100%	
CONST. DE ANDADOR PEATONAL PRIV. FCO. VILLA	56-NAHUATZEN	LA MOJONERA	RURAL	54,853	54,853	54,853	54,853	100%	0	0	0 METROS LINEALES	20	20	100%	
CONSTRUC. DE PUENTE Y ANDADOR HACIA LA SECUNDARIA	56-NAHUATZEN	LA MOJONERA	RURAL	319,578	319,578	319,578	319,578	100%	0	0	0 METROS LINEALES	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE COL. SAN FRANCISCO BARRIO 4TO.	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	6	6	100%	
ANDADOR PEATONAL NOCUPETARO -HOSPITAL REGIONAL	57-NOCUPETARO	NOCUPETARO DE MORELOS	URBANO	291,550	291,550	291,550	291,550	100%	0	0	0 METROS LINEALES	600	300	50%	
CONSTRUCCION DE 2 PUENTES PEATONALES /CRUCE DEL RIO LOS CONEJOS EN AV. LINDAVISTA	58-NUUEVO PARANGARICUITIRO	NUUEVO SAN JUAN PARANGARICUITIRO	URBANO	32,525	32,522	32,522	32,522	100%	0	0	0 METROS LINEALES	10	10	100%	INFORMACION PREVIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	59-NUUEVO URECHO	LA IBERICA (LA GOTERA)	RURAL	226,532	226,532	226,532	226,532	100%	0	0	0 METROS LINEALES	70	70	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CIRCULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	123,913	123,913	123,913	123,913	100%	0	0	0 METROS LINEALES	104	104	100%	SE PAGO \$23,913.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE ANDADOR HACIA EL CECYTEM	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	267,549	267,549	267,549	267,549	100%	0	0	0 METROS LINEALES	560	560	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	68-PERIBAN	SAN FRANCISCO PERIBAN	RURAL	145,609	145,609	145,609	145,609	100%	0	0	0 METROS LINEALES	25	25	100%	SE REALIZARON TRABAJOS ADICIONALES A LOS PROGRAMADOS.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PROLONGACION DE OCAMPO	68-PERIBAN	EL GUAYABAL	RURAL	747,782	747,782	747,782	747,782	100%	0	0	0 METROS LINEALES	105	105	100%	SE CONTRUYERON 873M2. ESTA OBRA FUE CONVENIDA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL BOULEVARD ESQUINA CON LA CALLE ABASOLO (CEPLADE)	61-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	1,074,995	206,625	206,625	206,625	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	90%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009 LA META ESTA CONSIDERADA COMO UN PUENTE
CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA 2DA ETAPA	75-LOS REYES	ORUSCATO	RURAL	14,980	14,980	14,980	14,980	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	INFORMACION PREVIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
CONSTRUCCION DE PUENTA VEHICULAR EL SANCUDO	8-AQUILA	SAN JUAN DE ALIMA	RURAL	525,067	525,067	525,067	525,067	100%	0	0	0 METROS LINEALES	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR CARINDAPAZ PRIMERA ETAPA	80-SENGUIO	MANZANA DE CARINDAPAZ UNO (CARINDAPAZ)	RURAL	321,314	321,314	321,314	321,314	100%	0	0	0 METROS LINEALES	700	700	100%	EN LA LOCALIDAD SE SEÑALO LA MANZANA DE CARINDAPAZ DEBIDO A QUE NO EXISTE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES LA QUE DEBE CORRESPONDER, LA CUAL ES CARINDAPAZ.
CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SOTO	80-SENGUIO	SAN JOSE SOTO	RURAL	1,767,427	1,767,427	1,767,427	1,767,427	100%	0	0	0 METROS LINEALES	14	14	100%	ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA TANTO FINANCIERA MENTE COMO FISICAMENTE. ESTA CONVENIDA CON GOBIERNO DELESTADO.
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CARR. NACIONAL 1ER. ETAPA	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	2,792	2,792	2,792	2,792	100%	0	0	0 METROS LINEALES	750	750	100%	OBRA TERMINADA
PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL CALLE LA LOMA COL. POTRERITOS 2DA. ETAPA	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	372,264	372,264	372,264	372,264	100%	0	0	0 METROS LINEALES	8	8	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL.	91-TINGUINDIN	EL TECOLOTE	RURAL	77,817	77,817	77,817	77,817	100%	0	0	0 METROS LINEALES	300	300	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE ACCESO A LA ESCUELA BENITO JUAREZ.	91-TINGUINDIN	GUASCUARO DE MUGICA	RURAL	10,100	10,100	10,100	10,100	100%	0	0	0 METROS LINEALES	10	10	100%	ESTA OBRA FUE CONVENIDA CON SEDESOL EN 2008 MEDIANTE CODECOS Y SE TERMINARA EN 2009
ANDADOR PEATONAL 2A. ETAPA	95-TOCUMBO	TOCUMBO	URBANO	222,497	222,497	222,497	222,497	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1,040	1,040	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	96-TUMBISCATIO	SAN ANTONIO	RURAL	49,872	49,872	49,872	49,872	100%	0	0	0 METROS LINEALES	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA LAS LOMAS	96-TUMBISCATIO	TUMBISCATIO DE RUIZ	URBANO	185,444	185,444	185,444	185,444	100%	0	0	0 METROS LINEALES	8	8	100%	
AMPLIACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR, COL EMILIANO ZAPATA	112-ZITACUARO	COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITACUARO)	RURAL	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA NO ES METROS LINEALES, ES LA TERMINACION DE OBRA.
AMPLIACION DE PUENTE AV. HIDALGO	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	62,000	61,809	61,809	61,809	100%	0	0	0 METROS LINEALES	10	10	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR SALIDA A SAN VICENTE	41-IRIMBO	TZINTZINGAREO	URBANO	19,681	19,681	19,681	19,681	100%	0	0	0 METROS LINEALES	26	26	100%	
TERMIN. DE PUENTE COL. LA LOMA	96-NAHUATZEN	SEVINA	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	20	20	100%	
TERMINACION DE ESTRIBOS PARA SOPORTE DE PUENTE	85-TANGANCICUARO	SAN JOSE DE GRACIA (SAN JOSE OCCUMICHO)	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	10	10	100%	SON 10 METROS CUBICOS
REHABILITACION REHABILITACION DE PUENTES	110-ZINAPÉCUARO	TAMEO EL CHICO (LA YERBABUENA)	RURAL	67,095	67,095	67,095	67,095	100%	0	0	0 METROS LINEALES	20	20	100%	
REHABILITACION DE PUENTES TRAMO POTURO	29-CHURUMUCO	POTURO	RURAL	375,000	375,000	283,039	283,039	75%	0	0	0 METROS LINEALES	30	30	100%	
REHABILITACION DE PUENTE EL AHUATE, COL. LAZARO CARDENAS	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS LINEALES	10	10	100%	MI UNIDAD DE MEDIDA ES "METROS CUADRADOS" SE MODIFICA EL FONDO DE APLICACION DE RECURSOS
REHABILITACION DE PUENTES EN EL RINCÓN DE SAN ANDRÉS	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	546,999	545,782	545,782	545,782	100%	0	0	0 METROS LINEALES	652	587	90%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUADRADOS
REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL	91-TINGUINDÍN	TINGUINDÍN	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	30	30	100%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL OTROS															
ANEXO SUPERVISION 047	1-ACUTIZIO	ACUTIZIO DEL CANJE	URBANO	26,158	26,158	26,158	26,158	100%	0	0	0 METROS	35	35	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN TIRIPANO	1-ACUTIZIO	ACUTIZIO DEL CANJE UNO	RURAL	10,650	10,650	10,650	10,650	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
ELABORACION DE PROYECTO PARA PLANTA RECICLADORA EN EL MPIO	1-ACUTIZIO	ACUTIZIO DEL CANJE	URBANO	5,500	5,500	5,500	5,500	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN BOULEVARD	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	444,528	444,528	444,528	444,528	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	654	654	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 1RA. ETAPA	10-ARTEAGA	INFIERNILLO	RURAL	266,089	266,089	266,089	266,089	100%	0	0	0 OTROS	512	512	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS
REHABILITACION DEL MUELLE	100-TZINTZUNTZAN	ISLA DE PACANDA (ISLA PACANDA)	RURAL	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	0 M2, ESCALERAS, ANDADORES	1	1	100%	
RESTAURACION DEL MURO (CAPILLA TERCERA ORDEN)	100-TZINTZUNTZAN	TZINTZUNTZAN	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
VIBRO-BLOKERA	100-TZINTZUNTZAN	IHUATZIO	URBANO	8,150	8,150	8,150	8,150	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LA MAS ADECUADA DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA.
CODECOS VARIAS COMUNIDADES	101-TZITZIO	TZITZIO	URBANO	853,860	853,860	853,860	853,860	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE FUT BOOL EN LA CURVA	101-TZITZIO	YRANCHE	RURAL	57,212	57,212	57,212	57,212	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN EL BARRIO DEL TANACO	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	5,620	5,620	5,620	5,620	100%	0	0	0 APOYO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE PLAZA DE LA UNIDAD	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	26,261	26,261	26,261	26,261	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	
OBRAS CODECOS	103-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,946	39,946	39,946	39,946	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	205,899	205,899	205,899	205,899	100%	0	0	0 ESPACIO CULTURAL	1	1	100%	
REHABILITACION BANOS EN EL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	248,266	248,266	248,266	248,266	100%	0	0	0 MÓDULO	1	1	100%	
REHABILITACION DE BANQUETAS EN BOULEVARD LAZARO CARDENAS	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	19,785	19,785	19,785	19,785	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLAZA EN EL FORTIN	103-VENUSTIANO CARRANZA	EL FORTIN	RURAL	9,075	9,075	9,075	9,075	100%	0	0	0 PLAZA	1	1	100%	
TERMINACION DE BANOS EN CANCHAS DE FUT-BOL EN CUMUATILLO	103-VENUSTIANO CARRANZA	CUMUATILLO	URBANO	15,550	15,550	15,550	15,550	100%	0	0	0 OBRA	1	0	20%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 TERMINACION DE CENADORES EN LA PALMA	103-VENUSTIANO CARRANZA	LA PALMA (LA PALMA DE JESUS)	URBANO	7,561	7,561	7,561	7,561	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRMINACION DE CASA CODECOS EN OJO DE AGUA	103-VENUSTIANO CARRANZA	OJO DE AGUA	RURAL	9,272	9,272	9,272	9,272	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
URBANIZACION DE CALLE DOLORES, PORVENIR Y AV. CARRETERA NACIONAL	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONCLUSION DEL PROYECTO CASA-HABITACION, GUARNICIONES, BANQUETAS, ELECTRIFICACION Y LINEA DE AGUA POTABLE IIVEM	104-VILLAMAR	VILLAMAR	URBANO	132,000	131,638	131,638	131,638	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN JARIPO	104-VILLAMAR	JARIPO	RURAL	28,500	28,449	28,449	28,449	100%	0	0	CASETA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL SALITRE	104-VILLAMAR	EL SALITRE	RURAL	25,550	25,506	25,506	25,506	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE EL VARAL	104-VILLAMAR	EL VARAL	RURAL	76,000	75,988	75,988	75,988	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN VILLAMAR	104-VILLAMAR	VILLAMAR	URBANO	45,500	45,479	45,479	45,479	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	600	600	100%	
CONSTRUCCION DE GRADAS DEL CAMPO LA SABILA	105-VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	URBANO	250,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	M2. ESCALERAS, ANDADORES	300	250	83%	
ACONDICIONAMIENTO DE ACOPIO DE RESIDUOS MERCADO MORELOS	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	112,245	112,245	112,245	112,245	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	
ACONDICIONAMIENTO DE PATIO CIVICO DE ESC. PRIMARIA 18 DE OCTUBRE EN L COL. 18 DE OCTUBRE.	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	21,450	21,450	21,450	21,450	100%	0	0	METRO CUADRADO	42	42	100%	
Ampliación de red de agua potable	107-ZACAPU	LA VIRGEN	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
AUDITORIO MUNICIPAL 6 ETAPA	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	1,467,646	1,467,646	1,467,646	1,467,646	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,450	1,450	100%	
BANOS PUBLICOS FRENTE A EL LAGO 1ERA ETAPA	107-ZACAPU	TAREJERO	RURAL	97,370	97,370	97,370	97,370	100%	0	0	METRO CUADRADO	21	21	100%	
BANOS PUBLICOS FRENTE A LA PLAZA	107-ZACAPU	CANTABRIA	RURAL	95,182	95,182	95,182	95,182	100%	0	0	METRO CUADRADO	21	21	100%	
CASA DE LA CULTURA, PLAZA CIVICA Y ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO 4 ETAPA	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	555,365	555,365	555,365	555,365	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,332	6,332	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETA Y REGILLA PLUVIAL PARA LA ESCUELA CECATI NO. 38	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	126,467	126,467	126,467	126,467	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANOS PUBLICOS	107-ZACAPU	LA VIRGEN	RURAL	73,836	73,836	73,836	73,836	100%	0	0	METRO CUADRADO	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE BANOS PUBLICOS EN LA ALAMEDA	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	104,955	104,955	104,955	104,955	100%	0	0	METRO CUADRADO	21	21	100%	
CONSTRUCCION DE PARADERO	107-ZACAPU	SANTA GERTRUDIS	RURAL	64,318	64,318	64,318	64,318	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 1 ETAPA	107-ZACAPU	DAVID FRANCO REYES	RURAL	228,478	228,478	228,478	228,478	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 1 ETAPA	107-ZACAPU	LA ESCONDIDA	RURAL	209,265	209,265	209,265	209,265	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
DRENAJE SANITARIO DE 10" EN CERRADA DE TAMACUAS Y FCO. I MADERO	107-ZACAPU	NARANJA DE TAPIA	URBANO	39,953	39,953	39,953	39,953	100%	0	0	METRO LINEAL	204	204	100%	
ESTUDIO GEOHIDROLOGICO- GEOFISICO PARA UBICACION DE POZO DE AGUA POTABLE 1 ERA ETAPA.	107-ZACAPU	EL COYOLOTE	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
OBRAS CODECOS	107-ZACAPU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	376,420	376,420	376,420	376,420	100%	0	0	COMITE	25	25	100%	
PANTEON DE AJOLOTES 1ERA ETAPA	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	297,700	297,700	297,700	297,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS	78	78	100%	
PASO A DESNIVEL 3A ETAPA	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	125,267	125,267	125,267	125,267	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,300	1,300	100%	
PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	107-ZACAPU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,302,696	2,302,696	2,302,696	2,302,696	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	DEPORTIVO GALVEZ Y PLAZA ARCO IRIS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
Proyecto del lago	107-ZACAPU	NARANJA DE TAPIA	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PLAZA PUBLICA	107-ZACAPU	BUENAVISTA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION AREA DEPORTIVA ZUMBA LA ZARCITA	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	60,476	60,476	60,476	60,476	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
REHABILITACION DE CASA DEL JUBILADO 1ERA ETAPA	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	68,511	68,511	68,511	68,511	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
REHABILITACION DE SALONES DE ACUERDO EN COMUNIDADES	107-ZACAPU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,674	3,674	3,674	3,674	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES COMUNITARIOS	107-ZACAPU	SAN ANTONIO TARIACURI (TARIACURI)	RURAL	99,980	99,980	99,980	99,980	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
RODEAR CON MALLA CICLÓN OJO DE AGUA	107-ZACAPU	LA COFRADIA	RURAL	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	METRO LINEAL	57	57	100%	
1 ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA Y VIALIDAD CON PAVIMENTO ASFALTICO.	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	1,492,323	1,492,323	1,492,323	1,492,323	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,228	2,228	100%	
ADOQUIN EXPLANADA PLAZA PRINCIPAL DE ATECUCARIO	108-ZAMORA	ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN (ATECUCARIO)	URBANO	172,500	172,500	172,500	172,500	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CASAS DE LA C. TANGITARO VALLE DORADO	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	1,085,622	1,085,622	1,085,622	1,085,622	100%	0	0	METROS CUADRADOS	188	188	100%	
ILUMINACION ARTISTICA TEATRO OBRERO Y PALACIO FEDERAL	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	1,403,531	1,403,531	1,403,531	1,403,531	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO URBANO Y COMUNIDADES	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	134,553	134,553	134,553	134,553	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRA CIVIL Y REPARACION DE BANQUETAS P/CABLEADO SUBTERRANEO EN CENTRO HISTORICO 2DA ETAPA	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	630,436	630,436	630,436	630,436	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,470	3,470	100%	
PAV HCA CALLE PLATINO MACHUELOS, BANQUETAS Y LIN DE AGUA Y DRENAJE EN COL. SALINAS DE GORTARI	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	465,067	465,067	465,067	465,067	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,343	2,343	100%	
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR, 1RA ETAPA, LOC. LOS SAUCES.	109-ZINAPARO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	18,320	18,320	18,320	18,320	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR, 2DA ETAPA, LOC. LOS SAUCES.	109-ZINAPARO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	87,045	87,045	87,045	87,045	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD
COLOCACION DE BANCAS EN PLAZA PRINCIPAL, LOC. LOS MAGANA	109-ZINAPARO	LOS MAGANA	RURAL	42,042	42,042	42,042	42,042	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, 1RA ETAPA, LOC. SANTA BARBARA	109-ZINAPARO	SANTA BARBARA	RURAL	20,500	20,500	20,500	20,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, 1RA ETAPA, LOC. SANTA EDUWIGES.	109-ZINAPARO	SANTA EDUWIGES (LA HACIENDA)	RURAL	20,500	20,500	20,500	20,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, 2DA ETAPA, LOC. SANTA BARBARA	109-ZINAPARO	SANTA BARBARA	RURAL	15,300	15,300	15,300	15,300	100%	0	0	OBRA	1	0	33%	
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, 2DA ETAPA, LOC. STA EDUWIGES.	109-ZINAPARO	SANTA EDUWIGES (LA HACIENDA)	RURAL	15,300	15,300	15,300	15,300	100%	0	0	OBRA	1	0	33%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PETONAL, LOC. ZIPAQUIO	109-ZINAPARO	ZIPAQUIO	RURAL	27,180	27,180	27,180	27,180	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA, 1RA ETAPA, CAMINO LOS NOGALES	109-ZINAPARO	LOS NOGALES	RURAL	464,052	464,052	464,052	464,052	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LA PRESA, 1RA ETAPA, LOC. ZIPAQUIO	109-ZINAPARO	ZIPAQUIO	RURAL	38,601	38,601	38,601	38,601	100%	0	0	METROS CUADRADOS	245	80	33%	
REHABILITACION DE JAGUEY 2DA ETAPA, LOC EL TIGRE	109-ZINAPARO	EL TIGRE (EL REFUGIO)	RURAL	38,601	38,601	38,601	38,601	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
REHABILITACION DE JAGUEY, 1RA ETAPA, LOC. EL TIGRE	109-ZINAPARO	EL TIGRE (EL REFUGIO)	RURAL	20,500	20,500	20,500	20,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPAVIMENTACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE F. I. MADERO	109-ZINAPARO	ZINAPARO	URBANO	121,501	121,501	121,501	121,501	100%	0	0	PROYECTO	1	0	20%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
TERM. DE PAVIMENTACION HID. CALLE EL BORDO, ZIPAQUIO.	109-ZINAPARO	ZIPAQUIO	RURAL	4,158	4,158	4,158	4,158	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN ESTA OBRA ES REALIZADA CON RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. DEL EJERCICIO 2008 Y ES CONCLUIDA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 TERM. DE PUENTE VEHICULAR, LOC. SANTA EDUWIGES.	109-ZINÁPARO	SANTA EDUWIGES (LA HACIENDA)	RURAL	264,954	264,954	264,954	264,954	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERM. DE SANITARIOS EN PLAZA PRINCIPAL, 2DA ETAPA LOC. EL SALVADOR	109-ZINÁPARO	EL SALVADOR	RURAL	50,628	50,628	50,628	50,628	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
TERMINACION DE SANITARIOS EN PLAZA PUBLICA, 1RA ETAPA, LOC. EL SALVADOR	109-ZINÁPARO	EL SALVADOR	RURAL	19,946	19,946	19,946	19,946	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ANDADOR PARA INGRESO AL MUNICIPIO	11-BRISEÑAS	BRISEÑAS DE MATAMOROS	URBANO	269,400	134,700	134,700	134,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS	621	621	100%	ESTA ES UNA OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS DE FONDO III Y SUBSIDIOS PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES CON UN COSTO TOTAL DE \$ 269,400.00 DE LOS CUALES \$ 134,700.00 SON DE FONDO III
CASETA DE VIGILANCIA DEL BASURERO	11-BRISEÑAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,393	9,393	9,393	9,393	100%	0	0	CASETA	1	1	100%	ESTA OBRA ES CON MEZCLA DE RECURSOS DE FONDO III Y ESTADO CON UN COSTO TOTAL DE \$ 25,564.00
CLAUSURA Y REHABILITACION DEL BASURERO 1RA. ETAPA	11-BRISEÑAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,199	205,199	205,199	205,199	100%	0	0	METRO CUADRADO	50,000	50,000	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL	110-ZINAPÉCUARO	UCAREO	URBANO	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUNETAS CAMINO DE ACCESO	110-ZINAPÉCUARO	EL FRESNO	RURAL	68,310	68,310	68,310	68,310	100%	0	0	METRO CUADRADO	340	340	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA BOULEVAR MARIANO MENDOZA	110-ZINAPÉCUARO	HUAJUMBARO (HUAJUMBARO DE GUADALUPE)	RURAL	872,475	872,475	872,475	872,475	100%	0	0	METROS CUADRADOS	760	760	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO A ZIRONDARO	110-ZINAPÉCUARO	ZIRONDARO	RURAL	1,127,160	1,127,160	1,127,160	1,127,160	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO DE ACCESO	110-ZINAPÉCUARO	EL FRESNO	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METRO LINEAL	900	900	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO A OJO DE AGUA DE BUCIO	110-ZINAPÉCUARO	OJO DE AGUA DE BUCIO	RURAL	1,352,620	1,352,620	1,352,620	1,352,620	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE LA VENTA DEL CAPULIN	110-ZINAPÉCUARO	LA VENTA DEL CAPULIN (LA VENTA)	RURAL	816,000	816,000	816,000	816,000	100%	0	0	METRO LINEAL	740	740	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DELCAMINO A SANTA CLARA DEL TULE	110-ZINAPÉCUARO	SANTA CLARA DEL TULE	RURAL	741,000	741,000	741,000	741,000	100%	0	0	METRO LINEAL	740	740	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA GUARNICIONES BANQUETAS Y ALUMBRADO AV. LAZARO CARDENAS	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	1,606,609	1,606,609	1,606,609	1,606,609	100%	0	0	METRO LINEAL	5,640	5,640	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA 2DA ETAPA CAMINO ACCESO	110-ZINAPÉCUARO	SANTA CLARA DEL TULE	RURAL	234,612	234,612	234,612	234,612	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	
PAVIMENTACION CALLE PERIFERICO ORIENTE	110-ZINAPÉCUARO	UCAREO	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL	110-ZINAPÉCUARO	TAIMEO EL CHICO (LA YERBABUENA)	RURAL	119,720	119,720	119,720	119,720	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	110-ZINAPÉCUARO	UCAREO	URBANO	101,745	101,745	101,745	101,745	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HCO. BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE LEANDRO VALLE	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	2,409,607	2,409,607	2,409,607	2,409,607	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,022	7,022	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HCO. CALLE MELCHOR OCAMPO	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	1,743,160	1,743,160	1,743,160	1,743,160	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,423	4,423	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HCO. CALLEJON SIN NOMBRE COL. LAZARO CARDENAS	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	22,156	22,156	22,156	22,156	100%	0	0	METROS CUADRADOS	55	55	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO	110-ZINAPÉCUARO	UCAREO	URBANO	449,742	449,742	449,742	449,742	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,390	1,390	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE ACCESO	110-ZINAPÉCUARO	VALLE DE JUÁREZ (JERAHUARO)	URBANO	1,417,437	1,417,437	1,417,437	1,417,437	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,100	6,100	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO	110-ZINAPÉCUARO	SAN ILDEFONSO	RURAL	173,708	173,708	173,708	173,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	856	856	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	110-ZINAPÉCUARO	SAN MIGUEL TAIMEO (TAIMEO)	RURAL	104,738	104,738	104,738	104,738	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROGRAMA BACHEO	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	121,630	121,630	121,630	121,630	100%	0	0	METRO CUBICO	50	50	100%	
REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALAMO	110-ZINAPÉCUARO	BOCANEO (SAN PEDRO)	URBANO	2,720	2,720	2,720	2,720	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
AMPLIACION DE CALLE CON CONCRETO, CURUNGUEO 1º. MZA.	112-ZITACUARO	LA MESA DEL RINCÓN DE CURUNGUEO	RURAL	12,415	12,415	12,415	12,415	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE MICROEMPRESA DE BELLEZA, H. ZITACUARO, CIRCUITO NO. 2 PTE. MANZ 3 L-4	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE MICROEMPRESA DE PANIFICACION, H. ZITACUARO, MATIAS ROMERO NO. 15, COL. INDEPENDENCIA	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE MICROEMPRESA DE PANIFICACION, H. ZITACUARO, ARTILLERIA OTE. NO 70	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA, ZIRAHUATO	112-ZITACUARO	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE TALLER ARTESANAL DE HERRERIA ARTISTICA, H. ZITACUARO, PROL. ARTILLERIA NO. 20	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
AMPLIACION DE TALLER ARTESANAL DE MADERA, CURUNGUEO, EL RINCÓN, 2A MANZANA	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
AMPLIACION DE TALLER ARTESANAL DE MANUALIDADES, H. ZITACUARO, BENITO JUAREZ NTE. NO. 46, COL. MIGUEL HIDALGO	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
AMPLIACION DE TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL, H. ZITACUARO, OCAMPO OTE 54-B	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
AMPLIACION DE TALLER DE SERVICIOS MECANICO-AUTOMOTRICES, CURUNGUEO, 1A MANZANA	112-ZITACUARO	SAN FRANCISCO CURUNGUEO (CURUNGUEO)	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
AMPLIACION DEL CAMINO Y REVESTIMIENTO CON PIEDRA CALIZA SAN FELIPE DE LOS ALZATI RINCÓN DE DON GU	112-ZITACUARO	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA)	RURAL	392,000	391,983	391,983	391,983	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,500	6,500	100%	
AMPLIACION DEL CAMINO Y REVESTIMIENTO CON PIEDRA CALIZA SAN FELIPE DE LOS ALZATI RINCÓN DE DON GU	112-ZITACUARO	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA)	RURAL	392,000	391,983	391,983	391,983	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,500	6,500	100%	
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION, H. ZITACUARO, GUADALUPE VICTORIA NTE. 41-A	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION, IGNACIO LOPEZ RAYON, 1A MANZANA COYOTA	112-ZITACUARO	IGNACIO LOPEZ RAYON (COYOTA PRIMERA MANZANA)	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APERTURA DE CAMINO RURAL CRESCENCIO MORALES MACHO DE AGUA	112-ZITACUARO	MACHO DE AGUA (SA. MZA DE C. MORALES)	RURAL	53,515	53,115	53,115	53,115	100%	0	0	METRO CUBICO	3,147	3,123	99%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
APERTURA DE CAMINO RURAL CRESCENCIO MORALES MACHO DE AGUA	112-ZITACUARO	MACHO DE AGUA (SA. MZA DE C. MORALES)	RURAL	53,515	53,115	53,115	53,115	100%	0	0	METRO CUBICO	3,147	3,123	99%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
BACHEO A BASE DE ASFALTO	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	650,000	649,441	649,441	649,441	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	325	325	100%	
BACHEO A BASE DE ASFALTO	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	650,000	649,441	649,441	649,441	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	325	325	100%	
BACHEO EN FRIO NICOLAS ROMERO - LA COLONIA	112-ZITACUARO	LA COLONIA DE APUTIZO (LA COLONIA)	RURAL	139,077	139,077	139,077	139,077	100%	0	0	METROS CUADRADOS	52	52	100%	
BACHEO EN FRIO NICOLAS ROMERO - LA COLONIA	112-ZITACUARO	LA COLONIA DE APUTIZO (LA COLONIA)	RURAL	139,077	139,077	139,077	139,077	100%	0	0	METROS CUADRADOS	52	52	100%	
BALASTREO DE CAMINO, CARPINTEROS PANTEON-SECUNDARIA -ESC. PRIMARIA	112-ZITACUARO	CARPINTEROS	RURAL	119,000	119,000	119,000	119,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,000	4,000	100%	
BALASTREO DE CAMINO, DONACIANO OJEDA	112-ZITACUARO	DONACIANO OJEDA (1A Y 2A. MZA. SAN FCO.)	RURAL	12,860	12,860	12,860	12,860	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
BALASTREO DE CAMINO, EL PASO - LAS MAJADAS E. C. (LA COYOTA) - MESAS DE ENANIDIO DEL KM 0+000 AL 10 + 900	112-ZITACUARO	MESAS DE ENANIDIO (CUARTA MANZANA)	RURAL	167,588	167,588	167,588	167,588	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,450	5,450	100%	
BALASTREO DE CAMINO, IGNACIO LOPEZ RAYON LOS ORGANOS - MESA ALTA KM 0 + 0.00 AL KM 6 + 0.00	112-ZITACUARO	IGNACIO LOPEZ RAYON (COYOTA PRIMERA MANZANA)	RURAL	340,000	340,000	340,000	340,000	100%	0	0	METRO CUBICO	3,600	3,600	100%	
BALASTREO DE CAMINO, MESA DE SAN FELIPE - LA PIRAMIDE E. C. (SAN FELIPE ANGANGUEO) DEL KM 0+000 AL 4 + 000	112-ZITACUARO	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA)	RURAL	49,200	49,200	49,200	49,200	100%	0	0	METRO CUBICO	1,600	1,600	100%	
BANQUETAS, GUARNICIONES Y MURO DE CONTENSION	112-ZITACUARO	PUEBLO NUEVO (COLONIA VALLE DE QUENCIO)	RURAL	100,000	90,502	90,502	90,502	100%	0	0	METRO CUADRADO	220	200	91%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
BANQUETAS, GUARNICIONES Y MURO DE CONTENSION	112-ZITACUARO	PUEBLO NUEVO (COLONIA VALLE DE QUENCIO)	RURAL	100,000	90,502	90,502	90,502	100%	0	0	METRO CUADRADO	220	200	91%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
CAMINO DE ACCESO AL CAMPO RAFAEL BAEZA	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA INFORMACION NO TIENE UN CARACTER DE DEFINITIVO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CAMINO RURAL, EMILIANO ZAPATA	112-ZITÁCUARO	COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO)	RURAL	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CAMINO RURAL, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS	112-ZITÁCUARO	SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS	RURAL	12,860	12,860	12,860	12,860	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CENTRO DE CONVENCIONES	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	2,042,311	2,042,311	2,042,311	2,042,311	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA INFORMACION NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO.
CENTRO DE CONVENCIONES	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	2,042,311	2,042,311	2,042,311	2,042,311	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CENTRO DE CONVENCIONES	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	2,042,311	2,042,311	2,042,311	2,042,311	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CERCADO PERIMETRAL DEL PANTEON, COATEPEC DE M., LOS ZAPOTES	112-ZITÁCUARO	LOS ZAPOTES (PUERTO LOS ZAPOTES)	RURAL	12,600	12,600	12,600	12,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CERCADO PERIMETRAL, H. ZITÁCUARO BARRANCA DEL DIABLO	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	75,861	75,861	75,861	75,861	100%	0	0	METROS CUBICOS	1,000	1,000	100%	ESTA INFORMACION NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO.
CERCO PERIMETRAL DE LA PREPARATORIA, APUTZIO DE JUAREZ	112-ZITÁCUARO	APUTZIO DE JUAREZ (SANTA MARÍA)	RURAL	12,867	12,867	12,867	12,867	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CERCO PERIMETRAL PARA EL PANTEON, DONACIANO OJEDA 4TA MANZANA CHIMUSDA	112-ZITÁCUARO	DONACIANO OJEDA (1A.Y 2A. MZA. SAN FCO.)	RURAL	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	CERCOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA NO ES METROS, ES UN CERCO.
CERCO PERIMETRAL Y PORTON DE ACCESO EN PANTEON SAN FELIPE LOS ALZATI EL CALVARIO	112-ZITÁCUARO	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA)	RURAL	419,314	339,210	339,210	339,210	100%	0	0	OBRA	1	1	81%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CERCO PERIMETRAL Y PORTON DE ACCESO EN PANTEON SAN FELIPE LOS ALZATI EL CALVARIO	112-ZITÁCUARO	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA)	RURAL	419,314	339,210	339,210	339,210	100%	0	0	OBRA	1	1	81%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
COLADO DE DESCANSO DEL PANTEON, CRESCENCIO MORALES	112-ZITÁCUARO	CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO)	RURAL	13,121	13,121	13,121	13,121	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, SAN FELIPE LOS ALZATI 1A. MZA	112-ZITÁCUARO	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA)	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METRO LINEAL	160	160	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR PARA EL PANTEON, COATEPEC DE MORELOS 1A MANZANA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	ANDADOR	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA H. ZITÁCUARO COL. LA JOYA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	309,250	26,200	26,200	26,200	100%	0	0	OBRA	1	0	9%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CONSTRUCCION DE BODEGA H. ZITÁCUARO COL. LA JOYA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	309,250	26,200	26,200	26,200	100%	0	0	OBRA	1	0	9%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CONSTRUCCION DE BODEGA. TIMBINEO DE LOS CONTRERAS 1RA. MZA.	112-ZITÁCUARO	TIMBINEO LOS CONTRERAS (TIMBINEO)	RURAL	500,000	467,698	467,698	467,698	100%	0	0	OBRA	1	1	94%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CONSTRUCCION DE BODEGA. TIMBINEO DE LOS CONTRERAS 1RA. MZA.	112-ZITÁCUARO	TIMBINEO LOS CONTRERAS (TIMBINEO)	RURAL	500,000	467,698	467,698	467,698	100%	0	0	OBRA	1	1	94%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CONSTRUCCION DE CASA DEL JUBILADO	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	750,000	723,842	723,842	723,842	100%	0	0	OBRA	1	1	97%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CONSTRUCCION DE CASA DEL JUBILADO	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	750,000	723,842	723,842	723,842	100%	0	0	OBRA	1	1	97%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE 12" SAN JUAN ZITÁCUARO DEL KINDER DE CONAFE AL PARAJE A LA COMPUERTA	112-ZITÁCUARO	COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO)	RURAL	23,980	23,489	23,489	23,489	100%	0	0	METRO LINEAL	60	59	98%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE 12" SAN JUAN ZITÁCUARO DEL KINDER DE CONAFE AL PARAJE A LA COMPUERTA	112-ZITÁCUARO	COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO)	RURAL	23,980	23,489	23,489	23,489	100%	0	0	METRO LINEAL	60	59	98%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CONSTRUCCION DE ELEVADOR H.ZITÁCUARO PRESIDENCIA MUNICIPAL	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	1,538,287	1,355,373	1,355,373	1,355,373	100%	0	0	OBRA	1	1	89%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CONSTRUCCION DE ELEVADOR H.ZITÁCUARO PRESIDENCIA MUNICIPAL	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	1,538,287	1,355,373	1,355,373	1,355,373	100%	0	0	OBRA	1	1	89%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, APUTZIO DE JUAREZ	112-ZITÁCUARO	APUTZIO DE JUAREZ (SANTA MARÍA)	RURAL	13,103	13,103	13,103	13,103	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, NICOLAS ROMERO	112-ZITÁCUARO	EL CAMPAMENTO (6A. MZA. DE NICOLÁS ROMERO)	RURAL	13,103	13,103	13,103	13,103	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CURUNGUEO, LA MESA	112-ZITÁCUARO	LA MESA	RURAL	13,641	13,641	13,641	13,641	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL	112-ZITACUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,939,878	1,817,893	1,817,893	1,817,893	100%	0	0	OBRA	1	1	94%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL	112-ZITACUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,939,878	1,817,893	1,817,893	1,817,893	100%	0	0	OBRA	1	1	94%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE BOMBEROS	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	784,235	784,235	784,235	784,235	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA INFORMACION NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE BOMBEROS H.ZITACUARO	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	784,235	645,257	645,257	645,257	100%	0	0	OBRA	1	1	83%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE BOMBEROS H.ZITACUARO	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	784,235	645,257	645,257	645,257	100%	0	0	OBRA	1	1	83%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL RAFAEL BAEZA RANCHO MANGA DE CLAVO ENTRANDO POR CALLE MEXICO 68	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL RAFAEL BAEZA RANCHO MANGA DE CLAVO ENTRANDO POR CALLE MEXICO 68	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL SALECIANO 2A. ETAPA	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	26,000,000	1,877,389	1,877,389	1,877,389	100%	0	0	OBRA	1	1	73%	ESTA INFORMACION NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SALECIANO	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	2,800,000	1,958,502	1,958,502	1,958,502	100%	0	0	OBRA	1	1	76%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SALECIANO	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	2,800,000	1,958,502	1,958,502	1,958,502	100%	0	0	OBRA	1	1	76%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GRANJA AVICOLA, SAN JUAN ZITACUARO, PRESA DE SN ANTONIO NO. 356, P. NUEVO	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADEROS DE HONGOS COMESTIBLES, NICOLAS ROMERO, 4A MANZANA	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MICROEMPRESA DE ATAÚDES ECOLOGICOS, H. ZITACUARO, JOSÉ MA. LICEAGA, L-4, MANZ. 2, FRACC. CRESCENCIO MORALES	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, H. ZITACUARO, COL 6 DE JULIO	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	METROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, H. ZITACUARO, COL. 06 DE JUNIO.
DISPENSARIO MEDICO, CRESCENCIO MORALES RIO DE GUADALUPE	112-ZITACUARO	RIO DE GPE. (4A. MZA. DE CRESCENCIO MORALES)	RURAL	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA NO ES METROS CUADRADOS, ES UNA OBRA
EQUIPAMIENTO DE MICROEMPRESA DE SERVICIOS MUSICALES, SAN JUAN ZITACUARO, COL LA ESPERANZA.	112-ZITACUARO	COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITACUARO)	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION DEL MERCADO BENITO JUAREZ H. ZITACUARO COL. CENTRO	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	200,618	200,618	200,618	200,618	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION DEL MERCADO BENITO JUAREZ H. ZITACUARO COL. CENTRO	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	200,618	200,618	200,618	200,618	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INSTALACION DE MICROEMPRESA DE REPOSTERIA, H. ZITACUARO, ARTILLERIA OTE. 88	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INSTALACION DE MICROEMPRESA DE SERVICIOS ESTETICOS Y DE ALIMENTOS, H. ZITACUARO, AGUSTIN MELGAR SUR 17, COL. EL MORAL	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INSTALACION DE MICROEMPRESA DE SERVICIOS INFORMATICOS, SAN JUAN ZITACUARO, 1A MANZANA, LA PALMA	112-ZITACUARO	LA PALMA	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INSTALACION DE MICROEMPRESA PROCESADORA DE ALIMENTOS, H. ZITACUARO, AV. REVOLUCION NTE. NO. 82	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INSTALACION DE MICROEMPRESA PROCESADORA DE ALIMENTOS, H. ZITACUARO, CARR. ZIT-TOLUCA, KM 90.5	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INSTALACION DE TALLER DE COSTURA, COATEPEC DE MORELOS, EL EXTRAVIDO EJIDO DE CAMEMBARO	112-ZITACUARO	LA GARITA DE COATEPEC	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
INSTALACION DE TORTILLADORA COMUNITARIA, DONACIANO OJEDA, CHIMUZDA 4A MANZANA	112-ZITACUARO	CHIMUZDA (CUARTA MANZANA DE DONACIANO OJEDA)	RURAL	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE MICROEMPRESA DE BELLEZA, H. ZITACUARO, AV. REVOLUCION SUR NO. 7, INTERIOR 11	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE MICROEMPRESA DE BELLEZA, H. ZITACUARO, MIGUEL CARRILLO OTE. NO. 67	112-ZITACUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION, NICOLAS ROMERO, 2A MANZANA.	112-ZITACUARO	EL CAMPAMENTO (6A MZA. DE NICOLAS ROMERO)	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION,SAN FELIPE, COL. NUEVA	112-ZITÁCUARO	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA)	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
PAV. DE CAMINO A BASE DE CONCRETO	112-ZITÁCUARO	FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO)	RURAL	714,000	603,735	603,735	603,735	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,000	1,700	85%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
PAV. DE CAMINO A BASE DE CONCRETO	112-ZITÁCUARO	FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO)	RURAL	714,000	603,735	603,735	603,735	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,000	1,700	85%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO , ZIRAHUATO 2A MZA. EL CRUCERO-SECUNDARIA LA ESTACION	112-ZITÁCUARO	ZIRAHUATO DE LOS SERVAL	RURAL	535,500	383,077	383,077	383,077	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,073	72%	ESTA INFORMACION NO TIENE UN CARACTER DE DEFINITIVO.
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	112-ZITÁCUARO	APUTZIO DE JUAREZ (SANTA MARIA)	RURAL	174,930	142,484	142,484	142,484	100%	0	0	METRO CUADRADO	490	402	82%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	112-ZITÁCUARO	APUTZIO DE JUAREZ (SANTA MARIA)	RURAL	174,930	142,484	142,484	142,484	100%	0	0	METRO CUADRADO	490	402	82%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	112-ZITÁCUARO	DONACIANO OJEDA (1A.Y 2A. MZA. SAN FCO.)	RURAL	405,000	308,933	308,933	308,933	100%	0	0	METRO CUADRADO	770	593	77%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	112-ZITÁCUARO	DONACIANO OJEDA (1A.Y 2A. MZA. SAN FCO.)	RURAL	405,000	308,933	308,933	308,933	100%	0	0	METRO CUADRADO	770	593	77%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, H.ZITACUARO CALLE MIGUEL HIDALGO PTE ENTRE L.CARDENAS Y REFORMA A.	112-ZITÁCUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	170,811	170,811	170,811	170,811	100%	0	0	METRO CUADRADO	435	435	100%	ESTA INFORMACION NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO.
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DONACIANO OJEDA 2A. MZA CONTINUACION DE CAMINO HACIA LA TENENCIA	112-ZITÁCUARO	DONACIANO OJEDA (1A.Y 2A. MZA. SAN FCO.)	RURAL	728,751	660,853	660,853	660,853	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	1,820	91%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DONACIANO OJEDA 2A. MZA CONTINUACION DE CAMINO HACIA LA TENENCIA	112-ZITÁCUARO	DONACIANO OJEDA (1A.Y 2A. MZA. SAN FCO.)	RURAL	728,751	660,853	660,853	660,853	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	1,820	91%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
REENCARPTADO A BASE DE ASFALTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	112-ZITÁCUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	338,050	338,050	338,050	338,050	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,467	3,467	100%	
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL H. ZITACUARO COL.EL INFONAVI	112-ZITÁCUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	35,000	30,895	30,895	30,895	100%	0	0	CANCHA	1	1	88%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL H. ZITACUARO COL.EL INFONAVI	112-ZITÁCUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	35,000	30,895	30,895	30,895	100%	0	0	CANCHA	1	1	88%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
REHABILITACION DE CAMINO, RINCON DE CURUNGUEO	112-ZITÁCUARO	RINCON DE CURUNGUEO (2A. MZA. DE CURUNGUEO)	RURAL	13,370	13,370	13,370	13,370	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL	112-ZITÁCUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL	112-ZITÁCUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	35,000	32,581	32,581	32,581	100%	0	0	CANCHA	1	1	93%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL	112-ZITÁCUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL	112-ZITÁCUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	35,000	32,581	32,581	32,581	100%	0	0	CANCHA	1	1	93%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
RENIVELACION DE CAMINO APUTZIO DE JUAREZ TRAMO LA Y GRIEGA - DOS RIOS.	112-ZITÁCUARO	APUTZIO DE JUAREZ (SANTA MARIA)	RURAL	51,200	51,200	51,200	51,200	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
RENIVELACION DE CAMINO APUTZIO DE JUAREZ TRAMO LA Y GRIEGA - DOS RIOS.	112-ZITÁCUARO	APUTZIO DE JUAREZ (SANTA MARIA)	RURAL	51,200	51,200	51,200	51,200	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
RENIVELACION DE CAMINO IGNACIO LOPEZ RAYON TRAMO DEL BASURERO A LAS MAJADAS	112-ZITÁCUARO	LAS MAJADAS (RANCHO DE GUADALUPE)	RURAL	93,599	91,493	91,493	91,493	100%	0	0	METROS CUADRADOS	70	68	98%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
RENIVELACION DE CAMINO IGNACIO LOPEZ RAYON TRAMO DEL BASURERO A LAS MAJADAS	112-ZITÁCUARO	LAS MAJADAS (RANCHO DE GUADALUPE)	RURAL	93,599	91,493	91,493	91,493	100%	0	0	METROS CUADRADOS	70	68	98%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
RENIVELACION DE CAMINO NICOLAS ROMERO TRAMO EL CAMPAMENTO - LAS CANCHAS	112-ZITÁCUARO	EL CAMPAMENTO (6A. MZA DE NICOLAS ROMERO)	RURAL	19,200	19,200	19,200	19,200	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
REPARACION DE CONCRETO DE CANCHA DE BASQUET BOOL TIMBINEO DE LOS CONTRERAS 4A. MZA ARMADILLOS	112-ZITÁCUARO	TIMBINEO LOS CONTRERAS (TIMBINEO)	RURAL	12,791	11,919	11,919	11,919	100%	0	0	OBRA	1	1	94%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
SALON DE USOS MULTIPLES, IGNACIO LOPEZ R., LAS MAJADAS	112-ZITÁCUARO	LAS MAJADAS (RANCHO DE GUADALUPE)	RURAL	13,341	13,341	13,341	13,341	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SEÑALAMIENTOS Y SEMAFOROS	112-ZITÁCUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	231,380	231,380	231,380	231,380	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA INFORMACION NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO
TECHO - LAMINA ZITACUARO, MICH.	112-ZITÁCUARO	HEROICA ZITACUARO	URBANO	325,000	325,000	325,000	325,000	100%	0	0	APOYO	172	172	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
TERRENOS DE LA FERIA	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	800,000	650,457	650,457	650,457	100%	0	0	0 OBRA	1	1	82%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARÁCTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
CONSTRUCCION DE BAJA EN PANTEON	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	MEZQUITE GORDO	RURAL	2,850	2,850	2,850	2,850	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE ACUERDO	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	SAN JOSÉ HUIPANA (HUIPANA)	URBANO	6,007	6,007	6,007	6,007	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE ACUERDOS	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	SAN ISIDRO TIERRAS BLANCAS (SAN ISIDRO)	RURAL	34,823	34,823	34,823	34,823	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GLORIETA A LA SALIDA A PURUANDIRO	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	PASTOR ORTIZ	URBANO	319,542	319,542	319,542	319,542	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHO DE DESCANSO EN PANTEON	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	LA CALERA (NACIMIENTOS)	RURAL	43,054	43,054	43,054	43,054	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHO EN MERCADO MUNICIPAL	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	PASTOR ORTIZ	URBANO	8,074	8,074	8,074	8,074	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA BACHEO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	122,571	122,571	122,571	122,571	100%	0	0	0 KILOMETRO	30	30	100%	
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	169,566	169,566	169,566	169,566	100%	0	0	0 ANDADOR	1	1	100%	ELABORACION Y ADOQUINADO DE ANDADOR EN CALLE AVIACION.
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	21,274	21,274	21,274	21,274	100%	0	0	0 ANDADOR	1	1	100%	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL RIO BUENAVISTA.
EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	14,645	14,645	14,645	14,645	100%	0	0	0 CISTERNA	1	1	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA EN UNIDAD DEPORTIVA DE BUENAVISTA.
EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	12-BUENAVISTA	PUEBLO VIEJO	RURAL	29,331	29,331	29,331	29,331	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER, A BASE DE CAPAS DE MATERIAL DE BANCO (TOPURE).
EQUIPAMIENTO DE SANITARIOS	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA)	URBANO	62,017	62,017	62,017	62,017	100%	0	0	0 OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SANITARIOS EN LA PLAZA PUBLICA.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE	12-BUENAVISTA	CERRITO COLORADO	RURAL	29,200	29,200	29,200	29,200	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	448	448	100%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	15,550	15,550	15,550	15,550	100%	0	0	0 OBRA	15,550	15,550	100%	HABILITACION DEL DEPOSITO DE ARMAS EN COMANDANCIA MUNICIPAL.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	12-BUENAVISTA	LA CUCHILLA	RURAL	15,130	15,130	15,130	15,130	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE ESCALINATA DE ACCESO AL RIO PUENTE DEL DIABLO.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE	12-BUENAVISTA	BENITO JUAREZ	RURAL	19,500	19,500	19,500	19,500	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	448	448	100%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE	12-BUENAVISTA	EL VEINTICINCO	RURAL	30,240	30,240	30,240	30,240	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	448	390	87%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE	12-BUENAVISTA	LA LUNA	RURAL	25,016	25,016	25,016	25,016	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	448	448	100%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE	12-BUENAVISTA	PUEBLO VIEJO	RURAL	16,600	16,600	16,600	16,600	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	448	448	100%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE	12-BUENAVISTA	VICENTE GUERRERO	RURAL	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.
OBRAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	12,417	12,417	12,417	12,417	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA.
URBANIZACION	12-BUENAVISTA	DIVISION DEL NORTE (CRUCERO DE CATALINAS)	RURAL	863,035	863,035	863,035	863,035	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	REMEDIACION DE PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD
URBANIZACION	12-BUENAVISTA	FELIPE ANGELES (EL PUJIDO)	RURAL	34,103	34,103	34,103	34,103	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD
URBANIZACION MUNICIPAL	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	489,936	489,936	489,936	489,936	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE TOPE SALIDA A MORELIA	13-CARACUARO	CARACUARO DE MORELOS	URBANO	1,864	1,864	1,864	1,864	100%	0	0	0 M2. TOPES/REDUCTORES DE VELOCIDAD/VIBRADORES	1	1	100%	LOS EDATOS SON BASADOS DE UN CIERRE PREVIO
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO AV CONSTITUCION	14-COAHUAYANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	224,057	224,057	224,057	224,057	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,000	2,000	100%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 1RA ETAPA	14-COAHUAYANA	COAHUAYANA DE HIDALGO	URBANO	377,746	377,746	377,746	377,746	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UN AUDITORIO MUNICIPAL, QUE EN ESTA ETAPA COMPRENDERA LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO, CUBIERTA DE ACERO Y LAMINA.ASI COMO LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE JARDIN	14-COAHUAYANA	SAN VICENTE	RURAL	435,098	435,098	435,098	435,098	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,280	1,280	100%	SE CONTINUO CON LA CONSTRUCCION DEL JARDIN.
FABRICACION DE TABICON PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	14-COAHUAYANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	66,095	66,095	66,095	66,095	100%	0	0	0 PIEZA	40,000	40,000	100%	SE REALIZARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y LA FABRICACION DE TABICON DE JAL-CEMENTO.
REHABILITACION DE CANCHA	14-COAHUAYANA	AZARO CARDENAS DEL RIO (EL ORGANZO)	RURAL	166,259	166,259	166,259	166,259	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	464	464	100%	SE REALIZARA LA REHABILITACION DE LA CANCHA EXISTENTE, CON LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA DE 16.00X29.00 M.
REHABILITACION DE CANCHA	14-COAHUAYANA	SAN MIGUEL DEL RIO (LO DE LUNA)	RURAL	74,100	74,100	74,100	74,100	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	510	510	100%	SE REALIZARA LA REHABILITACION DE LA CANCHA DE DIMENSION 17.00X30.00 M
REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	15-COALCOMAN DE VÁZQUEZ PALLARES	COALCOMAN DE VÁZQUEZ PALLARES	URBANO	4,131,872	4,131,872	4,131,872	4,131,872	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
CANCHA DE USOS MULTIPLES	17-CONTEPEC	MELCHOR OCAMPO (PATEO)	RURAL	16,324	16,324	16,324	16,324	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS	17-CONTEPEC	CONTEPEC	URBANO	25,000	14,543	14,543	14,543	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE BARDA EN PANTEON MUNICIPAL	17-CONTEPEC	CONTEPEC	URBANO	43,072	43,072	43,072	43,072	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS	17-CONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,218	26,100	26,100	26,100	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CASA DE LA MUJER	17-CONTEPEC	SAN ANTONIO	RURAL	8,586	8,586	8,586	8,586	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL	17-CONTEPEC	CONTEPEC	URBANO	111,050	61,817	61,817	61,817	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	17-CONTEPEC	CONTEPEC	URBANO	637,000	401,474	401,474	401,474	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE CASA EJIDAL	17-CONTEPEC	ATOTONILCO	RURAL	37,100	37,087	37,087	37,087	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE CASA EJIDAL	17-CONTEPEC	CONTEPEC	URBANO	162,000	157,021	157,021	157,021	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE CASA EJIDAL	17-CONTEPEC	EL CEREO	RURAL	1,678	16,183	16,183	16,183	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE CASA EJIDAL	17-CONTEPEC	MELCHOR OCAMPO (PATEO)	RURAL	27,344	25,818	25,818	25,818	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE PLAZA MELCHOR OCAMPO	17-CONTEPEC	MELCHOR OCAMPO (PATEO)	RURAL	678,000	677,736	677,736	677,736	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE REHABILITACION DE TENENCIA	17-CONTEPEC	VENTA DE BRAVO	RURAL	14,240	14,240	14,240	14,240	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE REHABILITACION DE TENENCIA	17-CONTEPEC	ZARAGOZA (PUERTO DE MEDINA)	RURAL	21,000	20,985	20,985	20,985	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO CON EMPASTADO	18-COPÁNDARO	SAN AGUSTIN DEL MAIZ	RURAL	864,634	864,634	864,634	864,634	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO, CAMINOSANTA RITA - ROSA DE CASTILLA	18-COPÁNDARO	ROSA DE CASTILLA	RURAL	136,390	136,390	136,390	136,390	100%	0	0	0 PROYECTO	136,390	136,390	100%	
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	18-COPÁNDARO	COPÁNDARO DE GALEANA	URBANO	42,250	42,250	42,250	42,250	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA CASA DEL PUEBLO	18-COPÁNDARO	SANTA RITA	RURAL	43,257	43,257	43,257	43,257	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA UBR (UNIDAD BASICA DE REHABILITACION)	18-COPÁNDARO	COPÁNDARO DE GALEANA	URBANO	20,009	20,009	20,009	20,009	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION MURO EN CALLE FCO. MONTES DE OCA	19-COTLJA	COTLJA DE LA PAZ	URBANO	68,154	68,154	68,154	68,154	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	
BASUREROS DEL MUNICIPIO PARA SU CLAUSURA, CONSTRUCCION DE CELDAS RELLENOS	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	685,232	685,232	685,232	685,232	100%	0	0	0 RELLENO SANITARIO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN FRACCIONAMIENTO GRANADILLOS	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	5	5	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE LA PLAZA MUNICIPAL	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	2,222,665	2,222,665	2,222,665	2,222,665	100%	0	0	0 PLAZA	1	1	100%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
6201-1 PRIMERA ETAPA DE LAPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ARROYO PIE DE LA CUESTA	22-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	1,585,968	1,585,968	1,585,968	1,585,968	100%	0	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	OBRA TERMINADA
ACTIVOS PRODUCTIVOS	20-CUITZEO	CUITZEO DEL PORVENIR	URBANO	561,000	561,000	561,000	561,000	100%	0	0	0 OTROS	561,000	561,000	100%	
CODECOS	20-CUITZEO	CUITZEO DEL PORVENIR	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 PESOS	200,000	200,000	100%	CORRESPONDE A RECURSO DESTINADO PARA PEQUEÑAS OBRAS COMUNITARIOS EN DIVERSAS LOCALIDADES
CONST. DE PAV. DE COND. HID. Y REHA. DE SERV. DE AGUA P.Y DREN. SANITARIO DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE MARRANO ESCOBEDO	20-CUITZEO	CUITZEO DEL PORVENIR	URBANO	1,276,619	776,756	776,756	776,756	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,452	1,452	100%	
CONST. DE PAV. DE CONC. HID., REHAB. DE SERV. DE DRENAJE CALLE INDEPENDENCIA DE SN AGS DEL PULQUE	20-CUITZEO	SAN AGUSTIN DEL PULQUE	URBANO	533,549	165,118	165,118	165,118	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,311	1,311	100%	
CONST. DE PAV. DE CONC. HID. Y REHA. DE SERV. DE AGUA P. Y DREN. SANITARIO CALLE N. OCAMPO DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	20-CUITZEO	SAN JUAN BENITO JUAREZ (SAN JUAN TARARAMÉO)	RURAL	1,513,265	473,031	473,031	473,031	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,827	1,827	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA COMUNIDAD DE CHUPICUARO	20-CUITZEO	CHUPICUARO	RURAL	369,000	54,250	54,250	54,250	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	840	35	4%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2DA. PRIV. MELCHOR OCAMPO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	20-CUITZEO	SAN JUAN BENITO JUAREZ (SAN JUAN TARARAMÉO)	RURAL	33,006	33,006	33,006	33,006	100%	0	0	0 METRO LINEAL	109	109	100%	
CONSTRUCCION DE PAV. DE CONC. HID. Y REHAB. DE LOS SERVICIOS DE AGUA P. Y DRENAJE SANITARIO	20-CUITZEO	DOCTOR MIGUEL SILVA (SAN GUILLERMO)	RURAL	621,724	636,766	636,766	636,766	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,115	1,115	100%	
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	20-CUITZEO	CUITZEO DEL PORVENIR	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS	321,936	10,000	3%	
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE COL. DE RANCHO SECO	20-CUITZEO	COLONIA DE RANCHO SECO (EL CERRITO)	RURAL	300,000	155,478	155,478	155,478	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,510	1,510	100%	
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN COL. DE CHUPICUARO	20-CUITZEO	COLONIA CHUPICUARO	RURAL	901,604	621,012	621,012	621,012	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,960	3,960	100%	
2A ET. CONST. DE PAV. DE CONC. HIDRAULICO, REHA. DEL SERV. DE AGUA Y REHAB. DEL SERV. DE DRENAJE CALLE MELCHOR OCAMPO DE CUAMIO	20-CUITZEO	CUAMIO	RURAL	635,780	635,780	635,780	635,780	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,557	1,557	100%	
PAV. CALLE F. I MADERO DE CHARAPAN	21-CHARAPAN	CHARAPAN	URBANO	1,195,278	1,195,278	1,195,278	1,195,278	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PAV. CALLE F. I MADERO DE CHARAPAN	21-CHARAPAN	CHARAPAN	URBANO	1,195,278	1,195,278	1,195,278	1,195,278	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PAV. CALLE 1 DE MAYO	21-CHARAPAN	CHARAPAN	URBANO	560,832	560,832	560,832	560,832	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ROTULOS Y LETREROS INFORMATIVOS	21-CHARAPAN	CHARAPAN	URBANO	112,065	112,065	112,065	112,065	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REMODELACION DE BANQUETAS EN AVENIDA MORELOS	22-CHARO	CHARO	URBANO	428,748	428,748	428,748	428,748	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	400	250	63%	
REMODELACION DE BANQUETAS EN AVENIDA MORELOS	22-CHARO	CHARO	URBANO	428,748	428,748	428,748	428,748	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	400	250	63%	
1RA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE PATIO EN ATRIO DE LA CAPILLA "VIRGEN DE GUADALUPE"	22-CHARO	LA GOLETA	URBANO	147,402	147,402	147,402	147,402	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	23-CHAVINDA	CHAVINDA	URBANO	146,138	146,138	146,138	146,138	100%	0	0	0 OFICINA	10	8	80%	LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL REPRESENTAN UN RIESGO POR EL DETERIORO QUE PRESENTAN, SE ESTAN REALIZANDO CAMBIOS DE INSTALACIONES
REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL	23-CHAVINDA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	197,381	197,381	197,381	197,381	100%	0	0	0 ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	EL RASTRO MUNICIPAL NO HABIA RECIBIDO MANTENIMIENTO HACE AÑOS LAS INSTALACIONES Y DRENAJES SON DEFICIENTES, SE INICIO CON LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE
CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR EN CALLE REVOLUCION	25-CHILCHOTA	SAN JUAN CARAPAN	RURAL	53,951	53,951	53,951	53,951	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	270	270	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR Y PROTECCION DE RIO SAN PEDRO (SEGUNDA ETEPA)	25-CHILCHOTA	CHILCHOTA	URBANO	353,133	353,133	353,133	353,133	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CARRETERA ESTATAL	25-CHILCHOTA	EL PEDREGAL	RURAL	131,474	131,474	131,474	131,474	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
EMPASTADO DE CANCHA DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	25-CHILCHOTA	CARAPAN	URBANO	214,432	214,432	214,432	214,432	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA CODECOS ESTAMOS 2009	25-CHILCHOTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184,080	184,080	184,080	184,080	100%	0	0	0 OBRA	12	12	100%	
PROGRAMA DE APOYOS	25-CHILCHOTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	151,276	151,276	151,276	151,276	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	
TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	25-CHILCHOTA	ACACHUEN	RURAL	190,801	190,801	190,801	190,801	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COSINA	26-CHINICUILA	HUITZONTLA	RURAL	4,830	4,830	4,830	4,830	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA COSINA EN HUITZONTLA
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	26-CHINICUILA	VILLA VICTORIA	URBANO	600,000	11,116	11,116	11,116	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	SE PAGO EL ESTUDIO DE SUELOS PARA LA OBRA
CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO	26-CHINICUILA	VILLA VICTORIA	URBANO	93,825	93,825	93,825	93,825	100%	0	0	0 ESPACIO CULTURAL	1	1	100%	CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL
TERMINACION DEL RASTRO MUNICIPAL	26-CHINICUILA	VILLA VICTORIA	URBANO	121,600	1,600	1,600	1,600	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	SE A GASTADO MAS PERO HACE FALTA COMPROBAR EL RECURSO ASIGNADO
CODECOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN	27-CHUCANDIRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	304,772	304,772	304,772	304,772	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,481	3,281	94%	
CONSTRUCCION DEL PLAN AL RINCON	27-CHUCANDIRO	CARUCHEO GRANDE	RURAL	15,314	15,314	15,314	15,314	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,000	2,000	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	7,408	7,408	7,408	7,408	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRAS DE BACHEO 1RA ETAPA	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	KILÓMETRO	15	15	100%	
OBRAS DE BACHEO 2DA ETAPA	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	82,000	81,791	81,791	81,791	100%	0	0	KILÓMETRO	8	8	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE	27-CHUCANDIRO	LA PRESA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	
PROYECTO DEL TRAMO CARRETERO URUNDANEO EL SALTO	27-CHUCANDIRO	URUNDANEO	RURAL	37,720	37,720	37,720	37,720	100%	0	0	METROS LINEALES	3,300	3,300	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CHUCANDIRO LA PRESA	27-CHUCANDIRO	LA PRESA	RURAL	228,350	228,350	228,350	228,350	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,200	4,200	100%	
REHABILITACION DE CAMINO EL BANO URUNDANEO TRAMO EL BANO CARUCHEO GRANDE	27-CHUCANDIRO	CARUCHEO GRANDE	RURAL	770,451	770,451	770,451	770,451	100%	0	0	METRO CUADRADO	50,400	50,400	100%	
REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	30,000	26,536	26,536	26,536	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	
TECHADO Y CERCO PERIMETRAL LA TABIQUERA	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	122,251	122,251	122,251	122,251	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
ACONDICIONAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE OJO DE AGUA	28-CHURINTZIO	CHANGUITIRO	RURAL	23,261	23,261	23,261	23,261	100%	0	0	METROS CUADRADOS	650	650	100%	
ACONDICIONAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE OJO DE AGUA	28-CHURINTZIO	CHANGUITIRO	RURAL	23,261	23,261	23,261	23,261	100%	0	0	METROS CUADRADOS	650	650	100%	
BACHEO Y CALAFATEO	28-CHURINTZIO	CHURINTZIO	URBANO	58,125	58,125	58,125	58,125	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1,800	100%	
BACHEO Y CALAFATEO	28-CHURINTZIO	CHURINTZIO	URBANO	58,125	58,125	58,125	58,125	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1,800	100%	
CONSTRUCCION DE CENADOR EN PARQUE LAS CRUCES	28-CHURINTZIO	LAS CRUCES	RURAL	7,045	7,045	7,045	7,045	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENADOR EN PARQUE LAS CRUCES	28-CHURINTZIO	LAS CRUCES	RURAL	7,045	7,045	7,045	7,045	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
PROYECTO INTEGRATE FAMILIAS Y PAISANOS	28-CHURINTZIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTO INTEGRATE FAMILIAS Y PAISANOS	28-CHURINTZIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CODECOS	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	30,216	30,216	30,216	30,216	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS Y SERVICIOS SANITARIOS CHURUMUCO	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	128,257	128,257	128,257	128,257	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RUBRO DE GASTO SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS Y SERVICIOS SANITARIOS
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	29-CHURUMUCO	LAS PILAS	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	40	40	100%	BARRA PERIMETRAL DE 40 ML
CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	160,035	160,035	160,035	160,035	100%	0	0	METROS CUADRADOS	75	75	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRAL EN AREAS DEPORTIVAS CHURUMUCO	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	362,601	362,601	362,601	362,601	100%	0	0	METRO LINEAL	410	410	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 PINTURA GENERAL DE LUMINARIAS	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	109,410	109,410	109,410	109,410	100%	0	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	60	60	100%	OBRA TERMINADA
RECONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA CON FIRMES DE CONCRETO EN CANCHAS DE BASKET BALL	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN UNO	RURAL	73,968	73,968	73,968	107,020	145%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,170	1,000	85%	OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO DE UN 85% Y EN CUANTO A LO FINANCIERO QUE SE PASO EL MONTO INICIAL SE TENDRA QUE REALIZAR UNA MODIFICACION AL POA 2009 PARA AJUSTAR EL MONTO FINAL
CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS	30-ECUANDUREO	LA BARRANCA	RURAL	165,880	165,880	165,880	165,880	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, INODOROS	36	36	100%	AUMENTO LA APORTACION POR IMPREVISTOS Y REDUCCION DE APORTACION CIUDADANA
CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA DE AUTOBUSES	30-ECUANDUREO	LAS FUENTES	RURAL	47,708	47,708	47,708	47,708	100%	0	0	0	PARADERO	1	1	100%	AUMENTO APORTACION MUNICIPAL POR FALTA DE APORTACION DE BENEFICIARIOS
PROGRAMA DE COMITES DE DESARROLLO COMUNITARIO (CODECOS) - 2009	30-ECUANDUREO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	144,144	144,144	144,144	144,144	100%	0	0	0	OBRA	6	6	75%	
CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL LA MARGARITA	31-EPITACIO HUERTA	LA MARGARITA (EL PUERTO)	RURAL	241,768	241,768	241,768	241,768	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	180	180	100%	
CONSTRUCCION DE PANTEON EN ASTILLERO B	31-EPITACIO HUERTA	ASTILLERO BOTLJA	RURAL	260,028	260,028	260,028	260,028	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO	31-EPITACIO HUERTA	OJO DE AGUA	RURAL	340,180	340,180	340,180	340,180	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE RECREATIVO Y AREA DE DESCANSO	31-EPITACIO HUERTA	EPITACIO HUERTA	URBANO	2,508,543	2,508,543	2,508,543	2,508,543	100%	0	0	0	METROS, ESCALINATA	33,000	33,000	100%	
CONSTRUCCION DE LA 2A. ETAPA DE LIBRAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE	32-ERONGARICUARO	PLACUARO	RURAL	800,000	151,465	151,465	151,465	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,500	665	19%	
EREHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL LOS CAJONES	33-GABRIEL ZAMORA	LOMBARDIA	URBANO	6,040	6,040	6,040	6,040	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
BACHEO DE LA CARRETERA A LA TENENCIA	34-HIDALGO	SAN MATÍAS GRANDE (SAN MATIAS)	URBANO	14,202	14,202	14,202	14,202	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. JUÁREZ, COL. TIERRAS COLORADAS	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	60,768	60,768	60,768	60,768	100%	0	0	0	LUMINARIA	77	77	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. SANTA ROSA, ENTRE LAS CALLES NICOLÁS RIVERA Y BRASIL	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	48,893	48,893	48,893	48,893	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	154	154	100%	
CONSTRUCCION DE LA 1A. ETAPA DE LA BIBLIOTECA	34-HIDALGO	AGOSTITLAN	URBANO	191,910	184,376	184,376	184,376	100%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	REPROGRAMAR 7 MIL 534 PESOS 23 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010
CONSTRUCCION DE LA 1A. ETAPA DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA Y RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	684,035	684,035	684,035	684,035	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA 2A. ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	100,000	39,560	39,560	39,560	100%	0	0	0	OBRA	1	0	35%	REPROGRAMAR 60 MIL 440 PESOS 18 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010
CONSTRUCCION DE LA 3A. ETAPA DEL ACCESO A SAN PEDRO	34-HIDALGO	SAN PEDRO JACUARO (LAS JOYAS)	RURAL	340,910	340,910	340,910	340,910	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	436	436	100%	
CONSTRUCCION DE LA 3A. ETAPA DEL C.I.T.I.R.S.	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	110,269	110,269	110,269	110,269	100%	0	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO PARA LA AMPLIACION DE LA CALLE PROL. DE 20 DE NOVIEMBRE	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	39,429	39,429	39,429	39,429	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	75	75	100%	
ELABORACION DE TOPES Y BALIZAMIENTO	34-HIDALGO	SAN BARTOLO CUITAREO (CUITAREO)	URBANO	10,466	10,466	10,466	10,466	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	175	175	100%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	49,988	49,988	49,988	49,988	100%	0	0	0	JORNAL	2,745	2,745	100%	
PRIMERA ETAPA DEL CABLEADO SUBTERRANEO EN EL CENTRO DE CIUDAD HIDALGO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	1,300,267	1,300,267	1,300,267	1,300,267	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA DE BACHEO Y SENALIZACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	976,150	806,833	806,833	806,833	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,000	7,000	100%	REPROGRAMAR 169 MIL 316 PESOS 12 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010.
TERMINACION DEL CAMINO DE ACCESO A SAN LUCAS HUARIPEO	34-HIDALGO	SAN LUCAS HUARIPEO (LA MESA DE SAN LUCAS)	RURAL	73,638	73,638	73,638	73,638	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
BASE HIDRAULICA CALLE RIO VERDE	35-LA HUACANA	LA HUACANA	URBANO	134,443	140,823	140,823	140,823	100%	0	0	0	METRO CUBICO	814	814	100%	OBRA QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE EL REVESTIMIENTO DE LA CALLE QYA QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO
CENTROS DE ACOPIO COMUNALES	35-LA HUACANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	28,654	28,654	28,654	100%	0	0	0	CENTRO	46	7	15%	OBRA QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 20 CENTROS DE ACOPIO DE LOS CUALES 3 SE HAN REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE LA ZAUDA, LA MATA DE PLATANO Y LA HUACANA EN SU TOTALIDAD
CODECOS 2009	35-LA HUACANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	581,400	581,400	581,400	581,400	100%	0	0	0	ACCION	38	38	100%	LA OBRA CONSISTE EN REALIZAR DIFERENTES ACCIONES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, MISMAS QUE SE ENCUENTRAN EN SU TOTALIDAD
CONSTRUCCION DE CASA DE ACUERDOS (CODECOS)	35-LA HUACANA	AGUA BLANCA	RURAL	25,734	17,627	17,627	17,627	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	111	76	68%	OBRA QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DE ACUERDOS PARA LLEVAR ACABO REUNIONES DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE COMONFORT	35-LA HUACANA	COLONIA ERNESTO RODRIGUEZ	RURAL	600,000	599,052	599,052	599,052	100%	0	0	0	METRO LINEAL	160	159	99%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 160 METROS DE EMPEDRADO ECOLOGICO DE LA CALLE COMONFORT Y DE LOS CUALES SE REALIZARON 159 METROS
CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL	35-LA HUACANA	LA HUACANA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	870,124	87%	0	0	0	METROS CUADRADOS	222	195	88%	OBRA QUE CONSISTE EN DAR CONTINUIDAD AL RASTRO MUNICIPAL YA QUE CON ESTA OBRA SE PRESTARÁ UN MEJOR SERVICIO PARA LA MATANZA DE ANIMALES Y UNA MEJOR HIGIENE PARA LOS HABITANTES DE ALREDEDOR.
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	35-LA HUACANA	LA HUACANA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAV. ECOLOGICO 2DA ETAPA	35-LA HUACANA	ZICUIRAN	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	OBRA QUE CONSISTE EN EMPEDRAR LA SEGUNDA FASE DE LAS CALLES PROGRAMADAS EN LA COMUNIDAD DE ZICUIRAN.
REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	35-LA HUACANA	EL PALMAR	RURAL	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	0	DÍA	4	4	100%	ESTA OBRA CONSISTIO EN LA RENTA DE UN COMPRESOR PARA LA DEMOLICION DE ROCA PARA LA OBRA REHABILITACION DE SPACIOS DEPORTIVOS
CONST. DE CUNETAS EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL POZO DE AGUA POTABLE LAS ESCUELAS DE SAN JOSE CUARO	36-HUANDACAREO	TUPÁTARO	RURAL	49,333	21,007	21,007	21,007	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SE LLEVO A CABO LA OBRA DE CONT. DE CUNETAS EN EL CAMINOQUE CONDUCE AL POZO DE AGUA POTABLE (29 M3. LA OBRA SE ENCUENTRA EL 100% FICAMENTE Y FINANCIERO)
CONSTRUCCION DE CANAL DE DESALJOJO DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE ENTRE LAS ESCUELAS DE SAN JOSE CUARO	36-HUANDACAREO	SAN JOSE CUARO	RURAL	107,131	51,916	51,916	51,916	100%	0	0	0	METROS LINEALES	106	106	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. BENEFICIANDO A 200 PERSONAS.
CONSERVACION DE CAMINO	37-HUANIQUEO	HUAPEO	RURAL	141,000	112,770	112,770	112,770	100%	0	0	0	KILOMETRO	300	0	0%	OBRA TERMINADA
REENCARPETAMIENTO DE CAMINO	37-HUANIQUEO	TENDEPARACUA	RURAL	1,800,000	647,500	647,500	647,500	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	1	17%	OBRA EN PROCESO
REHABILITACION DE CANCHA MUNICIPAL	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	142,159	142,159	142,159	142,159	100%	0	0	0	METRO LINEAL	47	47	100%	OBRA TERMINADA
CANCHA DE USOS MULTIPLES BARRIO ALTO	38-HUETAMO	HUETAMO DE NÚÑEZ	URBANO	146,903	146,903	146,903	146,903	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	DATOS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CANCHA DE USOS MULTIPLES BARRIO DE DOLORES	38-HUETAMO	HUETAMO DE NÚÑEZ	URBANO	95,846	95,846	95,846	95,846	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	DATOS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL	39-HUIRAMBA	HUIRAMBA	URBANO	170,000	220,873	170,000	220,873	100%	0	0	0	OTROS	170,000	220,873	130%	LO PROGRAMADO ANUAL Y ACUMULADO AL TRIMESTRE ES EN PESOS
CONSTRUCCION DE ANDADOR	4-ANGAMACUTIRO	SANTIAGO CONGURIPO	RURAL	900,000	36,200	36,200	36,200	100%	0	0	0	ANDADOR	1	0	4%	
CONSTRUCCION DE CUNETAS CALLE PRIV. PANIAGUA	40-INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	URBANO	58,672	58,672	58,672	58,672	100%	0	0	0	METROS CÚBICOS	45	45	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS	40-INDAPARAPEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	79,252	79,252	79,252	79,252	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE CAMINO REAL	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	15,787	15,787	15,787	15,787	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	411	411	100%	
CENTRO DE PRODUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	42-IXTLÁN	IXTLÁN DE LOS HERVORES	URBANO	100,000	60,308	60,308	60,308	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALMACEN DENTRO DEL JARDIN DE NIÑOS	42-IXTLÁN	EL COLONGO	RURAL	60,000	27,366	27,366	27,366	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE	42-IXTLÁN	CAMUCUATO	RURAL	12,755	12,755	12,755	12,755	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SHIFON	42-IXTLÁN	CAMUCUATO	RURAL	14,226	14,226	14,226	14,226	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SIFON EJIDO IXTLAN	42-IXTLÁN	IXTLÁN DE LOS HERVORES	URBANO	40,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	OTROS	1	0	30%	
REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	42-IXTLÁN	EL LIMÓN	RURAL	35,000	34,926	34,926	34,926	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	
REVESTIMIENTO CAMINO JIDIAL	42-IXTLÁN	LA PLAZA DEL LIMÓN	RURAL	300,000	84,525	84,525	84,525	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	2	50%	
CONSTRUCCION DE BANQUETA CARRETERA VILLA JIMENEZ	44-JIMÉNEZ	HUANDACUCA (MARIANA)	RURAL	48,516	48,516	48,516	48,516	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE 10 DE MAYO SALIDA A PANINDIQUARO	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	26,315	26,315	26,315	26,315	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE TOPES	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	33,215	33,215	33,215	33,215	100%	0	0	0	METRO LINEAL	36	36	100%	
CONTRUCCION DE UNA REJA DE 1.80 X 70	44-JIMÉNEZ	EL RANCHITO	RURAL	2,700	2,700	2,700	2,700	100%	0	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	2	2	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO CONSTRUCCION DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION	44-JIMÉNEZ	CAURIO DE GUADALUPE (CABRIO)	RURAL	33,612	33,612	33,612	33,612	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	112	112	100%	UNIDAD DE MEDIDA 1 LOCAL
PROYECTO PRODUCTIVO EXTRACCION DE MATERIAL PETREO DE BANCO	44-JIMÉNEZ	CHAPITIRO	RURAL	281,006	281,006	281,006	281,006	100%	0	0	0	METRO CÚBICO	8,400	8,400	100%	
REHABILITACION DE BAÑOS TENENCIA	44-JIMÉNEZ	COPANDARO (COPANDARO DEL CUATRO)	RURAL	23,319	23,319	23,319	23,319	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	18	18	100%	COMUNIDAD COPANDARO (NO PERTENECE A COPANDARO DEL CUATRO) ES SIMPLEMENTE COPANDARO
REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS LAS COLONIAS Y V. JIMENEZ	44-JIMÉNEZ	LAS COLONIAS	RURAL	225,811	225,811	225,811	225,811	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REMODELACION CASA DE LA CULTURA, SEGUNDA ETAPA	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	778,860	778,860	778,860	778,860	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA UN EDIFICIO
SANEAMIENTO DE RELLENO SANITARIO	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	38,500	38,500	38,500	38,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
URBANIZACION FRACCIONAMIENTO LA HIGUERA, 1ERA ETAPA	44-JIMÉNEZ	HUANDACUA (MARIANA)	RURAL	391,468	391,468	391,468	391,468	100%	0	0	METROS CUADRADOS	13,532	13,532	100%	
URBANIZACION FRACCIONAMIENTO "SAN JOSE" 1ERA ETAPA	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	376,293	376,293	376,293	376,293	100%	0	0	METRO LINEAL	1,879	1,879	100%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS Y GRADERIAS EN LA UNIDADE DEPORTIVA DE FCO. SARABIA	45-JIQUILPAN	FRANCISCO SARABIA (CERRITO PELON)	RURAL	235,000	165,414	235,000	165,414	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA META ESTABLECIDA PARA ESTA OBRA EL LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SANITARIOS Y GRADERIAS (SEGUNDA ETAPA)
CONSTRUCCION DE PARADA DE AUTOBUSES EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD LA JARA	45-JIQUILPAN	LAS JARAS (LA JARA)	RURAL	80,000	19,858	80,000	19,858	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REENCAUZAMIENTO DEL RIO JIQUILPAN	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	300,000	297,390	300,000	297,390	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SECCIONAMIENTO, GUARDARRAYA Y CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA RELLENO SANITARIO	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	230,000	230,621	230,000	230,621	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	46-JUAREZ	BUENAVISTA DE ZAPATA (EL ATORÓN)	RURAL	149,800	149,800	149,800	149,800	100%	0	0	ADULTO Y JOVEN	600	600	100%	
AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES	47-JUNGAPÉO	EL MANGO	RURAL	2,980,000	2,084,057	2,084,057	2,084,057	100%	0	0	OBRA	1	1	69%	ESTA INFORMACION ES PREVIA
PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	48-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	369,900	369,900	369,900	210,970	57%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	EL PROYECTO ESTA EN PROCESO DE APROBACION EN CNA
CONSTRUCCION DE BANQUETA EN AV. ELIAS PEREZ AVALOS	49-MADERO	VILLA MADERO	URBANO	63,120	63,120	63,120	63,120	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,539	1,539	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO LOS LOBOS - EL PERDIDO 2DA ETAPA	49-MADERO	LOS LOBOS	RURAL	999,967	999,967	999,967	999,967	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES KILOMETROS, PERO COMO EL AVANCE FISICO NO LA OTORGABA SE ESTABLECIO COMO M2. CONCRETO ASFALTICO POR OTRA PARTE EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO ES OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO EN EL CAMINO DE LOS LOBOS-EL PERDIDO
PROGRAMA CODECOS VARIOS DEL MUNICIPIO	49-MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	221,605	221,605	221,605	221,605	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
TERMINACION DEL PROYECTO PAIS DE LA MONARCA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE ANGANGUEO, REHABILITACION DE TRES CALLES Y 64 FACHADAS	5-ANGANGUEO	MINERAL DE ANGANGUEO	URBANO	1,600,000	642,429	642,429	642,429	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,890	1,300	45%	
CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	60,532	60,532	60,532	60,532	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO EN RAMPA DE INGRESO AL JARRERO	51-MARCOS CASTELLANOS	EL JARRERO	RURAL	18,308	18,308	18,308	18,308	100%	0	0	RAMPA METROS CUADRADOS	20	20	100%	
RED ELECTRICA COL. LOMAS DEL PARAISO	52-LÁZARO CÁRDENAS	CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS	URBANO	32,625	32,625	32,625	32,625	100%	0	0	METROS LINEALES	1,631	1,631	100%	
APOYO PARA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AV. JOSE MARIA ARTEAGA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	74,545	74,545	74,545	74,174	100%	0	0	CUNETETA	326	326	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MARTIRES DE URUAPAN LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
BALASTREO DEL ACCESO A LA TELESECUNDARIA	53-MORELIA	EL TARAY	RURAL	100,000	100,000	100,000	99,869	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
BANQUETA CON ESCALONES EN LA CALLE CORONEL MARIANO RAMOS SEGUNDA ETAPA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	100,000	100,000	100,000	40,550	41%	0	0	ANDADOR	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. AMP. POPULAR PROGRESO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	54-MORELOS	SAN MIGUEL (HUANGO EL VIEJO)	RURAL	37,039	37,039	37,039	37,039	100%	0	0	METROS LINEALES	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	54-MORELOS	SAN MIGUEL (HUANGO EL VIEJO)	RURAL	37,039	37,039	37,039	37,039	100%	0	0	METROS LINEALES	500	500	100%	
PROGRAMA DE OBRAS CON CODECOS	54-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	156,502	156,502	156,502	156,502	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADECUACIONES DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	618,555	618,555	618,555	618,555	100%	0	0	METROS CUADRADOS	246	246	100%	
CONST. REJILLAS DESAGUE PLUVIAL CALLE PLAN DE GUADALUPE	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	34,074	34,074	34,074	34,074	100%	0	0	METRO LINEAL	20	20	100%	
CONSTRUCCION CASETA DE POLICIA	55-MUGICA	EL LETRERO	RURAL	52,018	52,018	52,018	52,018	100%	0	0	METROS	13	13	100%	
CONSTRUCCION CASETA DE POLICIA	55-MUGICA	NUEVO CORÓNDRIO (CORÓNDRIO)	RURAL	42,096	42,096	42,096	42,096	100%	0	0	METROS	13	13	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
GLORIETA COLONIA BENITO JUÁREZ	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	127,491	127,491	127,491	127,491	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	320	320	100%	
REPARACION DE VARIOS EMPEDRADOS	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	5,300	5,300	5,300	5,300	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	180	180	100%	
TECHO CANCHA VOLIBOL UNIDAD DEPORTIVA	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	140	140	140	140	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	240	240	100%	
CONSTRUC. DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRADA RANCHO	56-NAHUAZTEN	EL PINO	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	56-NAHUAZTEN	EL PINO	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 SALÓN	1	1	100%	OBRA CONVENIDA CON CPLADE
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	56-NAHUAZTEN	TURICUARO	URBANO	100,936	100,936	100,936	100,936	100%	0	0	0 SALÓN	1	1	100%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLAZA DE TOROS	57-NOCUPEÁTARO	NOCUPEÁTARO DE MORELOS	URBANO	65,704	65,704	65,704	65,704	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	57-NOCUPEÁTARO	NOCUPEÁTARO DE MORELOS	URBANO	50,000	11,146	11,146	11,146	100%	0	0	0 OBRA	1	0	11%	
CODECOS EN VARIAS LOCALIDADES 10 ACCIONES	57-NOCUPEÁTARO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	153,000	125,996	125,996	125,996	100%	0	0	0 ACCIÓN	10	8	84%	
CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	57-NOCUPEÁTARO	LAS PILAS	RURAL	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	776	776	100%	
CONSTRUCCION DE TRIBUNAS EN PLAZA DE TOROS	57-NOCUPEÁTARO	MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS)	RURAL	295,613	295,613	295,613	295,613	100%	0	0	0 OBRA	1	1	60%	
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE TOPE	57-NOCUPEÁTARO	NOCUPEÁTARO DE MORELOS	URBANO	50,000	23,700	23,700	23,700	100%	0	0	0 OBRA	1	0	47%	
REHABILITACION DE GRADAS EN CHANGCHA DE USOS MULTIPLES	57-NOCUPEÁTARO	LAS PILAS	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION REHABILITACION DE MANANTIALES Y BOMBEO DE AGUA JUNTO AL RIO LOS CONEJOS 2DA. ETAPA.	58-NUEVO PARANGARICUITIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUITIRO	URBANO	6,997	6,997	6,997	6,997	100%	0	0	0 ANDADOR	1	1	100%	INFORMACION PREVIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
DESASOLVE Y LIMPIEZA DE BARRANCA DE AGUAS PLUVIALES	58-NUEVO PARANGARICUITIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUITIRO	URBANO	48,407	48,407	48,407	48,407	0%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
3RA. ETAPA REHABILITACION DE MANANTIALES Y BOMBEO DE AGUA JUNTO AL RIO LOS CONEJOS	58-NUEVO PARANGARICUITIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUITIRO	URBANO	260,000	240,864	240,864	240,864	100%	0	0	0 METRO LINEAL	170	157	93%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
COLOCACION DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	31,448	31,448	31,448	31,448	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	564	564	100%	
CONSTRUCCION DE AREA DE SEPARACION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL BASURERO	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	25,562	25,562	25,562	25,562	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	75	75	100%	
CONSTRUCCION DE CAMELONES Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ESTEBAN VACA CALDERON, COL. PALMIRA. (CONVENIO ADICIONAL)	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,973	1,973	100%	SE AJUSTO EL PRESUPUESTO Y SE PAGO CON RECURSOS DEL FONDO IV
CONSTRUCCION DE CUARTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE FILTRACION DE ALBERCA OLIMPICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	669,130	669,130	669,130	669,130	100%	0	0	0 SISTEMA	3	3	100%	MI UNIDAD DE MEDIDA ES "SISTEMA DE FILTRACION". SE PAGO \$14,130.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE ESCALERAS PARA PUENTE. EN LA CALLE 5 DE FEBRERO	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	2,400	2,400	2,400	2,400	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	10	10	100%	MI UNIDAD DE MEDIDA ES "ESCALONES"
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA FRONTAL EN EL CDC INDEPENDENCIA, COL. INDEPENDENCIA	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	30,650	30,650	30,650	30,650	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	75	75	100%	SE PAGO \$2,000.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN EL CDC PALMIRA, COL. PALMIRA	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	174,135	174,135	174,135	174,135	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	618	618	100%	SE PAGO CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA CANCHA DEL ALCALDE	6-APATZINGÁN	EL ALCALDE	RURAL	81,005	81,005	81,005	81,005	100%	0	0	0 METRO LINEAL	63	63	100%	
CONSTRUCCION DE NAVE DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CITIRI	6-APATZINGÁN	CHIHUIHUITILLO	RURAL	40,945	40,945	40,945	40,945	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	180	180	100%	SE PAGO CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
CONSTRUCCION DE PARABUS EN EL ICATMI	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	10,350	10,350	10,350	10,350	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO Y COLOCACION DE PASTO EN JARDINES DE LA PLAZA "BENITO JUAREZ", COL. CENTRO	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	22,038	22,038	22,038	22,038	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCION DE TERMINACION Y CONSOLIDACION DE ALBERCA OLIMPICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	495,652	495,652	495,652	495,652	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,603	1,603	100%	SE PAGO \$45,652.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS EJERCICIOS 2010 Y 2011

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 DS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT 2009	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	555,398	555,398	555,398	555,398	100%	0	0	TALLER	16	16	100%	EL TIPO DE GASTO ES EL QUE MAS SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DEL MISMO
ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AMP. CUATRO CARRILES GLORIETA SALIDA A CHANDIO	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	74,160	74,160	74,160	74,160	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CAMINO EL RECREO AL ENTRONQUE CARRET. APAT TEPALC	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	22,780	22,780	22,780	22,780	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	SE PAGO CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE EJERCICIOS 2010 Y 2011
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO AMPLIACION A CUATRO CARRILES GLORIETA SALIDA A CHANDIO	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	108,800	108,800	108,800	108,800	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE PAGO CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DEL EJERCICIOS 2010 Y 2011
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO CAMINO EL PUENTE EL PITAYO A SAN JOSE DE CHILA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	614,175	614,175	614,175	614,175	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE PAGO CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO CAMINO EL RECREO AL ENTRONQUE CARR. APATZINGAN-TEPALCATEPEC	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	14,087	14,087	14,087	14,087	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE PAGO CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE EJERCICIOS 2010 Y 2011
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE BICENTENARIO EN EL EJIDO LA CONCHA	6-APATZINGAN	CHANDIO (EJIDO LA CONCHA)	RURAL	88,078	88,078	88,078	88,078	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESC PROYECTOS SOCIALES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	830,505	830,505	830,505	830,505	100%	0	0	TALLER	12	12	100%	EL TIPO DE GASTO ES EL QUE MAS SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DEL GASTO
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CAMINO EL PUENTE EL PITAYO A SAN JOSE DE CHILA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	246,690	246,690	246,690	246,690	100%	0	0	KILOMETROS	27	27	100%	
ME PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL PROGRAMA HABITAT 2009	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	571,656	571,656	571,656	571,656	100%	0	0	PROGRAMA	4	4	100%	EL TIPO DE GASTO ES QUE MAS SE ADAPTA. SE PAGO \$80,000.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE EJERCICIOS 2010 Y 2011
PROGRAMA CODECOS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCIÓN UNO	RURAL	178,320	178,320	178,320	178,320	100%	0	0	APOYO	12	12	100%	SE PAGO CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE EJERCICIOS 2010 Y 2011
REHABILITACION DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHILA	6-APATZINGAN	SAN JOSE DE CHILA	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	
REHABILITACION DE PLAZA FLORIDA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	555,271	555,271	555,271	555,271	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,600	5,600	100%	SE PAGO \$105,271.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
REHABILITACION DE VADO EN LA AV. LEONA VICARIO, COL. FERROCARRIL	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	33,218	33,218	33,218	33,218	100%	0	0	METROS CUADRADOS	408	408	100%	
REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL AMANECER COL. CENTRO	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	1,456,482	1,456,482	1,456,482	1,456,482	100%	0	0	METROS CUADRADOS	389	389	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE MURO FACHALETA. SE PAGO \$898,482.00 POR ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
PINTA DE INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA	60-NUMARAN	NUMARAN	URBANO	106,900	106,900	106,900	106,900	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,944	1,944	100%	
CITIRS 2009	61-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	362,723	362,723	362,723	362,723	100%	0	0	PESOS	362,723	362,723	100%	CAPTURA PRELIMINAR AL CIERRE
CONSTRUCCION DE JARDINERAS DE ACCESO.	61-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	61-OCAMPO	SAN JUAN	RURAL	50,050	50,050	50,050	50,050	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CAPTURA PRELIMINAR AL CIERRE
PROYECTO ECOTURISTICO RUTA MASAHUA-OTOMI	61-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION DE AUDITORIO MULTIDEPORTIVO	61-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	840,976	840,976	840,976	840,976	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL 2DA ETAPA	61-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	185,450	185,450	185,450	185,450	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CAPTURA PRELIMINAR AL CIERRE.
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	61-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	215,810	215,810	215,810	215,810	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	CAPTURA PRELIMINAR AL CIERRE
REHABILITACION DE LAVADEROS PUBLICOS	61-OCAMPO	LAGUNA VERDE	RURAL	79,383	79,383	79,383	79,383	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CAPTURA PRELIMINAR AL CIERRE
REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL	61-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	1,813,568	1,813,568	1,813,568	1,813,568	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CAPTURA PRELIMINAR
CERCO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL	62-PAJACUARAN	EL CHACOLÓTE	RURAL	6,250	6,250	6,250	6,250	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	62-PAJACUARAN	TECOMATÁN	RURAL	200,000	197,045	197,045	197,045	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA	62-PAJACUARAN	LA CULEBRA (LA GALERA)	RURAL	14,666	26,972	26,972	26,972	100%	0	0	METRO CUADRADO	28	28	100%	
GUARNICIONES PARA FORJAR MANZANAS DE LOTES	62-PAJACUARAN	PAJACUARAN	URBANO	161,121	156,121	156,121	156,121	100%	0	0	METRO LINEAL	464	464	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MURO DE CONTENCION EN LAS TORRECITAS	62-PAJACUARÁN	PAJACUARÁN	URBANO	117,247	67,481	67,481	67,481	100%	0	0	METRO CUADRADO	250	180	72%	
APORTACION CODECOS	63-PANINDIQUARO	PANINDIQUARO	URBANO	37,694	37,694	37,694	37,694	100%	0	0	ACUERDO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA SEGUNDA ETAPA	63-PANINDIQUARO	SAN DIEGO AMÉCUARO	RURAL	15,352	15,352	15,352	15,352	100%	0	0	CANCHA	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOLL	63-PANINDIQUARO	ESTACIÓN DE CURIMEO (CERRITO)	RURAL	49,809	49,809	49,809	49,809	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
MODIFICACION AL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO ACCESO A LA COL. LAZARO CARDENAS	63-PANINDIQUARO	PANINDIQUARO	URBANO	6,750	6,750	6,750	6,750	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PEQUEÑAS OBRAS Y ACCIONES DE FONDO TRES	63-PANINDIQUARO	PANINDIQUARO	URBANO	61,658	61,658	61,658	61,658	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACION E ILUMINACION DEL ACCESO PRINCIPAL PANINDIQUARO	63-PANINDIQUARO	PANINDIQUARO	URBANO	1,266,744	1,266,744	1,266,744	1,266,744	100%	0	0	METROS	400	400	100%	
CANASTA BASICA	64-PARACUARO	PARACUARO	URBANO	276,080	276,080	276,080	276,080	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
PROGRAMA CODECOS	64-PARACUARO	PARACUARO	URBANO	474,300	449,597	449,597	449,597	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ATZIMBA Y CARRETERA NACIONAL	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO DOS	RURAL	742,220	742,220	742,220	742,220	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CAMPO MUNICIPAL	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO DOS	RURAL	144,561	144,561	144,561	144,561	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESPACIO DE RESGUARDO EN BOSQUE	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	359,700	359,700	359,700	359,700	100%	0	0	CASETA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO	65-PARACHO	SANTA MARIA URAPICHO (URAPICHO)	RURAL	1,087,000	1,087,000	1,087,000	1,087,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE NURIO	65-PARACHO	NURIO UNO	RURAL	423,207	423,207	423,207	423,207	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE OBREROS ACCESO COLONIA SINDICALISMO Y 12 DE DICIEMBRE	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO DOS	RURAL	274,135	274,135	274,135	274,135	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE UNIDAD DEPORTIVA	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO DOS	RURAL	1,999,300	1,999,300	1,999,300	1,999,300	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	883,144	883,144	883,144	883,144	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO DOS	RURAL	187,000	187,000	187,000	187,000	100%	0	0	OBRA	20	20	100%	
PRIMERA ETAPA CABLEADO SUBTERRANEO EN EL CENTRO HISTORICO DE PARACHO DE VERDUZCO	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	23,593	23,593	23,593	23,593	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA INDIGENA DE PARACHO	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	3,535,367	3,535,367	3,535,367	3,535,367	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE CABLEADO SUBTERRANEO EN EL CENTRO HISTORICO DE PARACHO DE VERDUZCO	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO DOS	RURAL	767,453	767,453	767,453	767,453	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA LOMAS DEL VALLE	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO TRES	RURAL	498,510	498,510	498,510	498,510	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
ACCIONES DE TU CASA URBANO (MEJORAMOS TU CASA).	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	292,500	273,407	273,407	273,407	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CANCHA DE BASQUET-BOL Y OFICINA PREP DE LA COLONIA IBARRA.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	1,075,933	602,786	602,786	602,786	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEÓN.	66-PATZCUARO	AJUNO	RURAL	144,704	133,327	133,327	133,327	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEÓN.	66-PATZCUARO	CUANAJUO	URBANO	90,595	73,691	73,691	73,691	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEÓN.	66-PATZCUARO	SANTA MARIA HUIRAMANGARO (SAN JUAN TUMBIO)	URBANO	62,273	48,324	48,324	48,324	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	LA OBRA ES EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA HUIRAMANGARO. INFORMACION PRELIMINAR.
CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES.	66-PATZCUARO	EL CRUCERO DE CHAPUL TEPEC (EL CRUCERO)	RURAL	198,475	172,618	172,618	172,618	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES.	66-PATZCUARO	SAN PEDRO PAREO	RURAL	148,800	117,848	117,848	117,848	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	1,796,938	518,826	518,826	518,826	100%	0	0	OBRA	1	0	35%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PLAZOLETA LÁZARO CÁRDENAS DE PATZCUARO II.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	345,000	178,369	178,369	178,369	100%	0	0	0 OBRA	1	0	30%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
TERMINACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.	66-PATZCUARO	RANCHO PUERTA DE CADENA (LA CADENA)	RURAL	143,995	48,633	48,633	48,633	100%	0	0	0 OBRA	1	1	50%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
UNIDAD DEPORTIVA DE PATZCUARO II.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	879,067	667,568	667,568	667,568	100%	0	0	0 OBRA	1	1	98%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
CONSTRUCCION DE PARQUE EJIDAL PETATZCUARO	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	49,830	49,830	49,830	49,830	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	5,000	5,000	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LOS PLACERES 2A ETAPA	67-PENJAMILLO	SAN JOSÉ DE RÁBAGO	RURAL	201,907	201,907	201,907	201,907	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	850	850	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE	67-PENJAMILLO	EL TECUJÁN	RURAL	19,270	19,270	19,270	19,270	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	221	221	100%	
REHABILITACION DE CANCHA DE BASKET BOL DE PENJAMILLO	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	485,077	485,077	485,077	485,077	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	563	563	100%	
OBRA DE SERVICIOS BASICOS DRENAJE, LUZ Y AGUA EN AV. TECNOLÓGICO	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 PESOS	300,000	300,000	100%	
AMPLIACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA COLONIA SAN ANTONIO	70-PURÉPERO	PURÉPERO DE ECHAÍZ	URBANO	15,300	100	100	100	100%	0	0	0 OBRA	1	0	1%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
AMPLIACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA COLONIA SAN ANTONIO 2	70-PURÉPERO	PURÉPERO DE ECHAÍZ	URBANO	15,300	100	100	100	100%	0	0	0 OBRA	1	0	1%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE JEFATURA DE TENENCIA	70-PURÉPERO	DOS ESTRELLAS DE JIMÉNEZ (DOS ESTRELLAS)	RURAL	15,300	12,100	12,100	12,100	100%	0	0	0 OBRA	1	1	80%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN DOS ESTRELLAS PARTE ALTA	70-PURÉPERO	DOS ESTRELLAS DE JIMÉNEZ (DOS ESTRELLAS)	RURAL	15,300	12,100	12,100	12,100	100%	0	0	0 OBRA	1	1	80%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA	70-PURÉPERO	LA ALBERCA	RURAL	15,300	100	100	100	100%	0	0	0 OBRA	1	0	10%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
APLIAC BACHEO, RIEGO SELLO CARR. LA EXCUSA-STA CLARA	71-PURUANDIRO	LA EXCUSA	RURAL	937,000	329,599	329,599	329,599	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
BACHEO CONCRETO ASFALTICO SOBRE LA CARR. A GALEANA	71-PURUANDIRO	GALEANA	URBANO	460,000	90,154	90,154	90,154	100%	0	0	0 OBRA	1	0	20%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
COLOCACION DE DOMO DEL PATIO CENTRAL DE LA CASA DE LA CULTURA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	142,738	57,096	57,096	57,096	100%	0	0	0 OBRA	1	1	80%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCIÓN DE 5.5 KM. PAVIMENTACIÓN DE ASFALTICO EN LA CARR. LAS LETRAS-EL PILAR JUNTO A LA PRESA	71-PURUANDIRO	LAS LETRAS	RURAL	825,000	749,821	749,821	749,821	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	80%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
CONSTRUCCIÓN DE 1 PUENTE EN EL EJIDO	71-PURUANDIRO	EL ARMADILLO	RURAL	43,748	43,748	43,748	43,748	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
CONSTRUCCIÓN DE 1 PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO	71-PURUANDIRO	SAN LORENZO	RURAL	111,564	111,564	111,564	111,564	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES VEHICULARES EN EL EJIDO	71-PURUANDIRO	SABINO BUENAVISTA (EL SABINO)	RURAL	52,968	11,684	11,684	11,684	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	50%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES EN LA CALLE JUNTO AL DEPÓSITO ABAJO LADO OTE	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	21,640	21,640	21,640	21,640	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	INFORMACION PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTE VEHICULARES EN EL POTRERO DEL PLAN DEL EJIDO EN SAN ANTONIO CARANO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	97,800	27,673	27,673	27,673	100%	0	0	0 PUENTE	3	2	50%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE 0.15 KM DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CARRETERA LAS LETRAS-SANGUJUELAS JUNTO AL PUENTE	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	269,945	253,001	253,001	253,001	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	REPORTE PRELIMINAR DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO DE USOS MULTIPLES DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA (OBRS CONVENIDAS CON CEPLADE)	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	825,000	170,465	170,465	170,465	100%	0	0	0 OBRA	1	1	60%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR	71-PURUANDIRO	LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	95,523	95,523	95,523	95,523	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA A EL GRANJENAL	71-PURUANDIRO	SABINO BUENAVISTA (EL SABINO)	RURAL	103,950	1,450	1,450	1,450	100%	0	0	0 PUENTE	1	0	20%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO	71-PURUANDIRO	ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA)	RURAL	10,631	10,631	10,631	10,631	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PRINCIPAL JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA	71-PURUANDIRO	NUÉVO PROGRESO (CASAS VIEJAS)	RURAL	34,000	25,080	25,080	25,080	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	90%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		11
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	118,472	63,988	63,988	63,988	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	60%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE 1 PUENTE VEHICULAR	71-PURUANDIRO	GALEANA	URBANO	112,583	112,583	112,583	112,583	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE 4 Puentes VEHICULARES EN EL EJIDO DE PURUANDIRO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	182,400	120,620	120,620	120,620	100%	0	0	0	PUENTE	4	4	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
TERM. 1 PUENTE VEHIC EN LA CALLE MARIA CALLE JAS LA COL. LOS LEMUS	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	60,906	60,906	60,906	60,906	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION SOBRE EL RIO QUERENDARO	72-QUERENDARO	QUERENDARO	URBANO	302,151	30,132	30,132	30,132	100%	0	0	0	METRO LINEAL	400	40	10%	
ANDADOR PEATONAL PARA EL TRASLADO DE LOS DIFUNTOS AL PANTEON MUNICIPAL	74-COJUMATLÁN DE RÉGULES	COJUMATLÁN DE RÉGULES	URBANO	1,041,295	1,041,295	1,041,295	1,041,295	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,248	2,248	100%	
COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES	74-COJUMATLÁN DE RÉGULES	RINCÓN DE MARIA	RURAL	16,800	16,800	16,800	16,800	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	491	491	100%	EN LAS METAS TAMBIEN SE HICIERON 28 ML DE DRENAJE
CAMINO DE ACCESO AL CITIRS	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	CONCENTRACION	150,000	150,000	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
CITIRS	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	657,000	657,000	657,000	657,000	100%	0	0	0	CONCENTRACION	657,000	657,000	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
CONST. DE PERGOLA 2DA. ETAPA	75-LOS REYES	SANTA ROSA	RURAL	15,300	15,300	15,300	15,300	100%	0	0	0	SALÓN	1	1	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
CONSTRUCCION DE LA ENCARGATURA 2DA ETAPA	75-LOS REYES	CHERATO	RURAL	14,980	14,980	14,980	14,980	100%	0	0	0	ASISTENCIA	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y EMISOR	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	CONTRATO	10,000,000	10,000,000	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMATICA AMBIENTAL Y SOCIAL DEL MUNICIPIO	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	600,000	600,000	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
INTRODUCCION DE ELECTRIFICACION PARA EL CERESO	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	136,000	136,000	136,000	136,000	100%	0	0	0	METROS LINEALES	725	725	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
MAMPOSTEO Y CERCADO DEL TORIL	75-LOS REYES	SAN SEBASTIÁN	RURAL	14,980	14,980	14,980	14,980	100%	0	0	0	BARDAS	4	4	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
MAMPOSTEO Y CERCADO DEPOSITO DE AGUA	75-LOS REYES	SAN JOSÉ DE GRACIA (SAN JOSÉ)	RURAL	14,980	14,980	14,980	14,980	100%	0	0	0	BARDAS	4	4	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	75	75	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA EN VLA COMUNIDAD DE ZACA	75-LOS REYES	ZACÁN	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	AREA NATURAL PROTEGIDA	11,000,000	11,000,000	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
REHAB. DE CAMPO NACOZARI CON CERCAQDO PERIMETRAL, EMPASTADO Y SISTEMA DE RIEGO	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	304,848	304,848	304,848	304,848	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	95	95	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL	75-LOS REYES	SAN SEBASTIAN	RURAL	15,300	15,300	15,300	15,300	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
AMPLIACIÓN DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	33,402	33,402	33,402	33,402	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	60	60	100%	
AMPLIACIÓN DE BODEGA EN LA UNIDAD DEPORTIVA	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	98,905	98,905	98,905	98,905	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	40	40	100%	
AMPLIACIÓN DE CANCHA DE FRONTÓN	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	475,717	475,717	475,717	475,717	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	870	870	100%	
AMPLIACIÓN DE CANCHA DE RAQUETBOL	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	59,510	59,510	59,510	59,510	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	161	161	100%	
AMPLIACIÓN DE CANCHA NO.04 DE LA UNIDAD DEPORTIVA	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	105,151	105,151	105,151	105,151	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,534	6,534	100%	
CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	13,041	13,041	13,041	13,041	100%	0	0	0	METROS LINEALES	45	45	100%	
CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTEO EN EL RIO DEL GALLINERO EN EL RINCÓN DE SAN ANDRÉS	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	87,420	87,420	87,420	87,420	100%	0	0	0	METRO CUBICO	243	243	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ONOFRE	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	250,000	247,802	247,802	247,802	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,982	2,982	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COLONIA ENRIQUE MENDEZ	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	250,000	247,482	247,482	247,482	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,461	3,461	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA LA YERBABUENA	76-SAHUAYO	LA YERBABUENA	RURAL	250,000	249,625	249,625	249,625	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,586	1,586	100%	
LÍNEA GENERAL DE ELECTRICIDAD EN LA UNIDAD DEPORTIVA	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	78,076	78,076	78,076	78,076	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TRINIDAD MONTES ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL AMEZCUA LERERO	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	38,811	38,811	38,811	38,811	100%	0	0	0 REJILLA	1	1	100%	LA OBRA COMENZÓ A EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2008 Y SE CONCLUYÓ EN EL 2009.
REHABILITACION DE GRADAS Y CANCHA DE BEISBOL	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	62,080	62,080	62,080	62,080	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO GARCIA VILCHIS B	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	991,200	991,200	991,200	991,200	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	6,360	5,724	90%	
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO GARCIA VILCHIS ETAPA AMPLIACION	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	1,329,102	1,325,313	1,325,313	1,325,313	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	7,433	7,433	100%	
CONSTRUCCION CUNETA DE CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION MIGUEL HIDALGO	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	276,008	276,008	276,008	214,110	78%	0	0	0 METROS LINEALES	500	388	78%	
CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO ENTRE FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO Y SAN JOSE	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	234,898	234,898	234,898	92,228	39%	0	0	0 METROS LINEALES	20	8	39%	
DESAZOLVE DE CAUSES PLUVIALES ARROYO DE HUACAO	78-SANTA ANA MAYA	HUACAO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	100%	
DESAZOLVE DE CAUSES PLUVIALES SAN RAFAEL	78-SANTA ANA MAYA	SAN RAFAEL DEL CARRIZAL (SAN RAFAEL)	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION GENERAL DE LA PLAZA PRINCIPAL	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA CONSTR. DE CAMINO RELLENO SANIT. RUMBO MESA RICA Y CERCO PER. MALLA CICLON	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	642,892	64%	0	0	0 METRO CUADRADO	501	322	64%	
TERCERA ETAPA CONSTRUCCION CAMINO A HUACAO EC. CAMINO AL RELLENO SANITARIO	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COLONIA VELAZQUEZ MORA	8-AQUILA	LA PLACITA DE MORELOS	RURAL	19,200	19,200	19,200	19,200	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COLONIA VELAZQUEZ MORA	8-AQUILA	LA PLACITA DE MORELOS	RURAL	19,200	19,200	19,200	19,200	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COLONIA VELAZQUEZ MORA	8-AQUILA	LA PLACITA DE MORELOS	RURAL	19,200	19,200	19,200	19,200	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNAL	8-AQUILA	POMARO	RURAL	530,123	530,123	530,123	530,123	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNAL	8-AQUILA	POMARO	RURAL	530,123	530,123	530,123	530,123	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNAL	8-AQUILA	POMARO	RURAL	530,123	530,123	530,123	530,123	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA DE TOROS	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	198,858	198,858	198,858	198,858	100%	0	0	0 PLAZA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN MOTIN DEL ORO	8-AQUILA	MOTIN DEL ORO	RURAL	1,422,877	1,422,877	1,422,877	1,422,877	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,500	2,500	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE TORIL VIEJO	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	347,100	347,100	347,100	347,100	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	650	650	100%	
PROGRAMA CODECOS 2009	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	57,893	57,893	57,893	57,893	100%	0	0	0 COMITE	15	15	100%	
REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	101,528	101,528	101,528	101,528	100%	0	0	0 PLANTEL	1	1	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA EN CALIENTE	80-SENGUIO	TUPATARO	RURAL	1,068,074	1,068,074	1,068,074	1,068,074	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	45,320	45,320	45,320	45,320	100%	0	0	0 UNIDAD	2	2	100%	DATOS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CALLE LAZARO CARDENAS	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	0 UNIDAD	3	3	100%	DATOS PRELIMINARES
REHABILITACION DE REGISTROS EN CALLE LAZARO CARDENAS	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	1,401	1,401	1,401	1,401	100%	0	0	0 UNIDAD	1	1	100%	DATOS PRELIMINARES
REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL 1ER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	2,159,756	1,082,578	1,082,578	1,082,578	100%	0	0	0 OBRA	1	1	70%	DATOS PRELIMINARES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MURO DE CONTENCION COL. LA GOLONDRINA	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLLOS	URBANO	158,971	158,971	158,971	158,971	100%	0	0	M2. BARDAS, CERCOS	30	30	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO A LOS JACALES	82-TACAMBARO	LOS JACALES	RURAL	1,365,691	1,365,691	1,365,691	1,365,691	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1	1	86%	OBRA EN PROCESO Y CONVENIDA CON GOB. DEL ESTADO
PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO A SAN ANTONIO BUENAVISTA	82-TACAMBARO	SAN ANTONIO BUENAVISTA	RURAL	2,127,873	2,127,873	2,127,873	2,127,873	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1	1	71%	OBRA EN PROCESO Y CONVENIDA CON GOB. DEL ESTADO
PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO A SANTAS MARIAS EL CARACOL	82-TACAMBARO	SANTAS MARIAS	RURAL	901,046	901,046	901,046	901,046	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1	1	80%	OBRAS EN PROCESO Y CONVENIDA CON GOB. DEL ESTADO
PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO AL COLORIN GRANDE	82-TACAMBARO	EL COLORIN GRANDE	RURAL	944,282	944,282	944,282	944,282	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1	1	90%	OBRA EN PROCESO Y CONVENIDA CON GOB. DEL ESTADO
PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO AL SALITRE	82-TACAMBARO	EL SALITRE	RURAL	923,471	923,471	923,471	923,471	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1	1	60%	OBRAS EN PROCESO Y CONVENIDA CON GOB DEL ESTADO
PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO PLAN DE LA CARCEL	82-TACAMBARO	PLAN DE LA CARCEL (PUENTE DEL EJE)	RURAL	915,398	915,398	915,398	915,398	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1	1	60%	EN PROCESO OBRA CONVENIDA
POLITICA SOCIAL (CODECOS)	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLLOS	URBANO	168,928	168,928	168,928	168,928	100%	0	0	OBRA	11	11	100%	
ACONDICIONAMIENTO DE UN RUEDO	83-TANCITARO	ZOROMUTARO (PUERTO DE ZOROMUTARO)	RURAL	34,625	34,625	34,625	34,625	100%	0	0	METRO CUADRADO	22	22	100%	
CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE BASQUET-BOL	83-TANCITARO	EL TIZATE	RURAL	38,162	38,162	38,162	38,162	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA Y MURO DE CONTENCION	83-TANCITARO	EL REPARO (LA PRESA EL REPARO)	RURAL	198,899	198,899	198,899	198,899	100%	0	0	METRO CUADRADO	480	480	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y BODEGA EN LA CANCHA DE BASQUET-BOOL	83-TANCITARO	EL CUATE	RURAL	42,506	42,506	42,506	42,506	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUET	83-TANCITARO	APO	RURAL	192,750	192,750	192,750	192,750	100%	0	0	OTROS	480	480	100%	
CONSTRUCCIONB DE SANITARIOS EN EL PARQUE LA PINERA	83-TANCITARO	PAPEO	RURAL	42,012	42,012	42,012	42,012	100%	0	0	METROS CUADRADOS, INODOROS	1	1	100%	
OTROS	83-TANCITARO	TANCITARO	URBANO	4,025	4,025	4,025	4,025	100%	0	0	RECURSO DE REVISION	1	1	100%	
APOYO AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	909,158	909,158	909,158	909,158	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA TERMINADA
APOYO AL PROGRAMA DE URBANIZACION MUNICIPAL	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	139,013	139,013	139,013	139,013	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CODECOS	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	84-TANGAMANDAPIO	LOS HUCUARES	RURAL	310,000	310,000	310,000	310,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,010	2,010	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO CALLE GUERRERO	84-TANGAMANDAPIO	TARECUATO	URBANO	262,750	262,750	262,750	262,750	100%	0	0	METRO CUADRADO	906	906	100%	OBRA TERMINADA
PREPARACION DEL NVO. PANTEON MUNICIPAL 1ER ETAPA	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	79,096	79,096	79,096	79,096	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO 2DA ETAPA	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	98,750	98,750	98,750	98,750	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA TERMINADA
REMOZAMIENTO DE CENTRO MUNICIPAL (ATRIO)	84-TANGAMANDAPIO	TARECUATO	URBANO	20,470	20,470	20,470	20,470	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
REMOZAMIENTO DE J. DE TENECIA	84-TANGAMANDAPIO	LA CANTERA	URBANO	49,600	49,600	49,600	49,600	100%	0	0	METRO CUADRADO	150	150	100%	OBRA TERMINADA
REMOZAMIENTO DE JEFATURA DE TENECIA	84-TANGAMANDAPIO	TARECUATO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
SUMINISTRO DE TINACOS PARA SANITARIO PUBLICO	84-TANGAMANDAPIO	PASO DEL MOLINO	RURAL	3,200	3,200	3,200	3,200	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION CARRIL DE CARRERAS DE CABALLOS	87-TARETAN	TARETAN	URBANO	450,000	513,901	513,901	0	0%	0	0	METRO LINEAL	294	294	100%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO UNIDAD DEPORTIVA	87-TARETAN	TARETAN	URBANO	2,100,000	1,918,062	1,918,062	1,918,062	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVENIDA REVOLUCION	87-TARETAN	TARETAN	URBANO	16,935	8,050	8,050	8,050	100%	0	0	0 METRO LINEAL	79	79	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE VERACRUZ Y SONORA	87-TARETAN	TARETAN	URBANO	18,400	10,937	10,937	10,937	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	757	757	100%	
PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMELINAS	87-TARETAN	TARETAN	URBANO	1,118,788	213,241	213,241	213,241	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,925	1,925	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO	87-TARETAN	TARETAN	URBANO	15,464	12,888	12,888	12,888	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	40	40	100%	
REMODELACION DE LA AVENIDA RAFAELRUIZ BEJAR PASEO DE LA ZAFRA 2A. ETAPA	87-TARETAN	TARETAN	URBANO	1,451,968	1,483,643	1,483,643	1,483,643	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,239	1,239	100%	
TERMINACION DE LA REMODELACION DE LA AVENIDA RAFAELRUIZ BEJAR PASEO DE LA ZAFRA 1a. ETAPA	87-TARETAN	TARETAN	URBANO	241,414	211,429	211,429	211,429	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	197	197	100%	
TERMINACION DE LA RESTAURACION DE LA CASA DE LA CULTURA 4A. ETAPA	87-TARETAN	TARETAN	URBANO	320,347	266,374	266,374	266,374	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TERM. DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	88-TARIMBARO	TARIMBARO	URBANO	942,423	942,423	942,423	942,423	100%	0	0	0 M2 CONCRETO ASFALTICO	8,033	8,033	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CORONGOROS	89-TEPICALTEPEC	NUEVO CORONGOROS	RURAL	135,821	135,821	135,821	135,821	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHO EN LA CANCHA MUNICIPAL	89-TEPICALTEPEC	TEPICALTEPEC	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,696	1,696	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL CAPIRITO	9-ARIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	40	40	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL FRANCISCO J. MUJICA 1ER. ETAPA.	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	1,000,171	1,000,171	1,000,171	1,000,171	100%	0	0	0 METRO LINEAL	600	600	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	9-ARIO	MESA DEL MANZANILLO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	50	50	100%	
OBRAS Y ACCIONES SOCIALES	9-ARIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	657,938	657,938	657,938	657,938	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	ESTOS APOYOS SE OTORGARON A VARIAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO, ALCANTARILLAS, HUELLAS EN CAMINOS RURALES Y MUROS DE CONTENCIÓN LA CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES.
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	66,975	66,975	66,975	66,975	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	
ACONDICIONAMIENTO DE SALON PARA USOS MULTIPLES	90-TINGAMBATO	EL MESÓN	RURAL	120,290	120,290	120,290	120,290	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	206	206	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	6,995	6,995	6,995	6,995	100%	0	0	0 ANDADOR	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN CANCHA DE BASQUET BOL EN LA COMUNIDAD DE EL MESON	90-TINGAMBATO	EL MESÓN	RURAL	5,725	5,725	5,725	5,725	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CANCHA EN EL BARRIO	90-TINGAMBATO	SAN FRANCISCO PICHÁTARO UNO (PICHÁTARO)	RURAL	1,035	1,035	1,035	1,035	100%	0	0	0 BARDAS	1	1	100%	
ENRAZADO DE TABICON Y APLANADO DE MUROS	90-TINGAMBATO	SAN FRANCISCO PICHÁTARO UNO (PICHÁTARO)	RURAL	21,275	21,275	21,275	21,275	100%	0	0	0 METRO LINEAL	53	53	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN 5 Y 6 CUADRA DE LA CALLE LEONA VICARIO	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	452,438	452,438	452,438	452,438	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,161	1,161	100%	
REHABILITACION DE PANTEON EN LA COMUNIDAD DE PICHATARO	90-TINGAMBATO	SAN FRANCISCO PICHÁTARO (PICHÁTARO)	URBANO	4,025	4,025	4,025	4,025	100%	0	0	0 ANDADOR	1	1	100%	
CAMINO ASFALTADO AL RINCÓN DEL CHINO.	91-TINGUINDIN	RINCÓN DEL CHINO	RURAL	149,700	149,700	149,700	149,700	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,900	2,900	100%	ESTA OBRA ESTA SIENDO FINANCIADA POR 8 MUNICIPIOS: TINGUINDIN, TOCUMBO, PERIBAN, COTUIA, TANGAMANDAPIO, LOS REYES, CHAVINDA Y TANCITARO. DICHA OBRA ES UN COMPROMISO ADQUIRIDO POR LOS MUNICIPIOS COMO PARTE YA QUE LA COMUNIDAD ENTREGO EN COMODATO UN TERRENO PARA QUE SE CONSTRUYERA UN CITIRS.
COLOCACION DE TUBERIA PARA PASO DE AGUA PLUVIAL.	91-TINGUINDIN	EL TECOLOTE	RURAL	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	0 METRO LINEAL	75	75	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
COLOCACION DE TUBERIA PARA PASO DE AGUA PLUVIAL.	91-TINGUINDIN	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	880	880	880	880	100%	0	0	0 METRO LINEAL	10	10	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
COLOCACION DE TUBERIA PARA PASO DE AGUA PLUVIAL.	91-TINGUINDIN	RINCÓN DEL CHINO	RURAL	640	640	640	640	100%	0	0	0 METRO LINEAL	8	8	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
CONSTRUCCION DE CUNETAS AL LADO SUR DEL BOULEVARD FRANCISCO J. MUJICA	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	20,730	20,730	20,730	20,730	100%	0	0	0 METRO LINEAL	80	80	100%	
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN LA CANCHA	91-TINGUINDIN	EL TECOLOTE	RURAL	141,003	141,003	141,003	141,003	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	400	400	100%	SE REALIZO LA OBRA DEBIDO EN GRAN PARTE A QUE ES UTILIZADA POR LA ESCUELA PRIMARIA YA QUE ESTA NO CUENTA CON PATIO CIVICO EN SUS INSTALACIONES Y LOS EVENTOS QUE ORGANIZA SON REALIZADOS EN LA CANCHA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE LOCAL PARA TABIQUERA.	91-TINGUINDIN	AQUILES SERDAN (SAN ANGEL)	RURAL	46,744	46,744	46,744	46,744	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	60	60	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
CONSTRUCCION DE OFICINAS EN EL RASTRO VIEJO 1RA ETAPA	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	859,530	859,530	859,530	859,530	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE CAMINO AL BACHILLERES	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	12,521	12,521	12,521	12,521	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
OBRAS PLUVIALES.	91-TINGUINDIN	EL TECOLOTE	RURAL	18,112	18,112	18,112	18,112	100%	0	0	0 METRO LINEAL	110	110	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
OBRAS PLUVIALES.	91-TINGUINDIN	TACATZCUARO	RURAL	12,075	12,075	12,075	12,075	100%	0	0	0 METRO LINEAL	80	80	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
PAVIMENTACION DE LA CALLE NOCHE AZUL	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	181,936	181,936	181,936	181,936	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	452	452	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE SECUNDINO SOSA Y PRIV. DE MINA	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	318,771	318,771	318,771	318,771	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	13,160	13,160	13,160	13,160	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	90	90	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 6 DE FEBRERO	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	33,149	33,149	33,149	33,149	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	116	116	100%	
PAVIMENTACION DE PARQUE.	91-TINGUINDIN	TACATZCUARO	RURAL	15,161	15,161	15,161	15,161	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	65	65	100%	LA OBRA FUE CONVENIDA EN 2008 CON SEDESOL MEDIANTE CODECOS Y SE TERMINARA EN 2009.
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	91-TINGUINDIN	AQUILES SERDAN (SAN ANGEL)	RURAL	132,640	132,640	132,640	132,640	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	480	480	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL	91-TINGUINDIN	SAN JUANICO	RURAL	193,841	193,841	193,841	193,841	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,680	1,680	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REPARACION EN CALLE PRIVADA DE CUAHUTEMOC (LOSAS)	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	8,250	8,250	8,250	8,250	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	40	40	100%	
TERMINACION DE TECHADO EN LA CANCHA DE FUTBOL.	91-TINGUINDIN	SAN JUANICO	RURAL	2,954	2,954	2,954	2,954	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	40	40	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
VARIAS OBRAS (REPARACIONES DE CALLES)	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	28,255	28,255	28,255	28,255	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION D ECEDA 1 EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	93-TLALPUJAHUA	TLALPUJAHUA DE RAYON	URBANO	60,000	5,826	5,826	5,826	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	PARA CONTINUAR CON EL TRABAJO DE SANEAMIENTO DE BARRANCAS Y ARROYOS QUE ERAN USADOS COMO TIRADEROS CLANDESTINOS SE REQUIERE AMPLIAR LA EXCAVACION DE LA CELDA NUMERO UNO EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL. INVERSION POR APLICAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2009.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (CODECOS 29 OBRAS EN IGUAL NUMERO DE LOCALIDADES	93-TLALPUJAHUA	TLALPUJAHUA DE RAYON	URBANO	434,420	434,420	434,420	434,420	100%	0	0	0 OBRA	29	21	72%	
REHABILITACION Y ADECUACION DEL DESCANSO DEL PANTEON MUNICIPAL	93-TLALPUJAHUA	TLACOTEPEC	RURAL	16,100	16,100	16,100	16,100	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	REHABILITACION DE BARRA Y ADECUACION DEL DESCANSO. SOLAMENTE SE TIENE LA REPARACION DE UN TRAMO DE BARRA. AUN NO SE INICIA OBRA EN EL DESCANSO. APLICACION TOTAL EN ESTE PERIODO FISCAL DEL FONDO III. EL RESTO DE LA APLICACION HABRA DE REALIZARSE CON RECURSOS PROPIOS
CITIRS	95-TOCUMBO	TOCUMBO	URBANO	136,535	136,535	136,535	136,535	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
GUARNICION PLUVIAL COL. LOS CUARTOS	95-TOCUMBO	SANTA CLARA DE VALLADARES	URBANO	23,135	23,135	23,135	23,135	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	75	75	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS	95-TOCUMBO	TOCUMBO	URBANO	22,905	22,905	22,905	22,905	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
URBANIZACION (TOPES, BACHEO Y SENALIZACION)	95-TOCUMBO	TOCUMBO	URBANO	102,446	102,446	102,446	102,446	100%	0	0	0 M2. TOPES/REDUCTORES DE VELOCIDAD/VIBRADORES	1	1	100%	
68	95-TOCUMBO	SANTA CLARA DE VALLADARES	URBANO	30,200	30,200	30,200	30,200	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	254	254	100%	
VARANDALES Y BANQUETA DEL PUENTE DE AVENIDA LAS LOMAS	96-TUMBISCATTO	TUMBISCATTO DE RUIZ	URBANO	140,512	140,512	140,512	140,512	100%	0	0	0 METROS LINEALES	197	197	100%	
CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL CAMINO TURUNDEO - EL JAZMIN	98-TUXPAN	EL JAZMIN	RURAL	20,197	20,197	20,197	20,197	100%	0	0	0 M2. CUNETAS	2,090	2,090	100%	REFERENTE A ESTA OBRA. EL CEMENTO ES SUMINISTRADO POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS (SCOPY) LA MANO DE OBRA POR PARTE DEL BENEFICIARIO. ES DECIR EL AYUNTAMIENTO UNICAMENTE SUMINISTRA LOS AGREGADOS.
CONSTRUCCION CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA	99-TUZANTLA	LA COLONIA	RURAL	22,574	22,574	22,574	22,574	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	300	300	100%	SE PAGARON LISTAS DE RAYA Y MATERIAL DE CONTRUCCION
CONTRUCCION DE ASILO DE ANCIANOS	99-TUZANTLA	MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALIENTE)	RURAL	758,150	758,150	758,150	758,150	100%	0	0	0 INSTANCIA	1	1	100%	PAGO DER MATERIALES Y MANO DE OBRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROGRAMA CODECOS 2009	99-TUZANTLA	TUZANTLA	URBANO	657,900	657,900	657,900	657,900	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PÚBLICO															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PAREDON	1-ACUITZIO	EL PAREDÓN	RURAL	197,108	197,108	197,108	197,108	100%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	OBRA TERMINADA
ALUMBRADO DE CRUCE DE CUMUATILLO A LA MAGDALENA	103-VENUSTIANO CARRANZA	LA MAGDALENA	RURAL	29,800	29,800	29,800	29,800	100%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	0	40%	
ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	340,788	340,788	340,788	340,788	100%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	
ELECTRIFICACION DE ACCESO NORTE A LA CABECERA	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	245,373	245,373	245,373	245,373	100%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	
INSTALACION DE POSTES CON BASES PREFABRICADAS EN CALLE LEONA VICAR EN CUMUATILLO	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	161,639	161,639	161,639	161,639	100%	0	0	POSTE	22	22	100%	
36 POSTES DE CONCRETO. REUBICACION DE 12-750, AISLAMIENTO NORMALIZAD Y HERRAJE NECESARIO.CAMINO A DONACIANO OJEDA HASTA CARPINTEROS	112-ZITACUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,466,720	2,466,720	2,466,720	2,466,720	100%	0	0	POSTE	36	36	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO DE LA AV. JUÁREZ	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	195,750	195,750	195,750	195,750	100%	0	0	POSTE	14	14	100%	
ELECTRIFICACION EXTENSION COLEGIO DE BACHILLERES	38-HUETAMO	IZIRITZICUARO	RURAL	378,019	378,019	360,000	378,019	100%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	550	550	100%	DATOS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	39-HUIRAMBA	LAS TABLAS	RURAL	1,247	1,247	1,247	1,247	100%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	ES EL PAGO SOLO POR EL CONTRATO EN LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA
AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO COL. MIGUEL HIDALGO	40-INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	URBANO	457,690	457,690	457,690	457,690	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, PUEBLO NUEVO TUNGAREO.	50-MARAVATIO	TUNGAREO	URBANO	1,152,244	1,152,244	1,152,244	1,152,244	100%	0	0	POSTE	90	90	100%	LA CONSTRUCCION ES LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO. PERTENECIENTE A LA TENENCIA DE TUNGAREO.
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MONTE SINAI	53-MORELIA	COLONIA 10 DE JUNIO	RURAL	388,098	388,098	388,098	387,733	100%	0	0	POSTE	37	37	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA UNIDAD DE MEDIDA ES, ARBOTANTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	158,023	158,023	158,023	141,448	90%	0	0	LUMINARIA	16	16	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LOMAS DEL DURAZNO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	99,310	99,310	99,310	99,310	100%	0	0	LUMINARIA	26	334	1285%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. VALLE CAMPESTRE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	53-MORELIA	CAPULA	URBANO	287,946	287,946	287,946	287,946	100%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	53-MORELIA	EL RESUMIDERO	RURAL	100,000	100,000	100,000	16,033	16%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA ELECTRIFICACION	53-MORELIA	ARROYO COLORADO	RURAL	150,000	150,000	150,000	93,577	62%	0	0	POSTE	15	3	20%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA ELECTRIFICACION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	139,351	139,351	139,351	139,351	100%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, FRACC. JOSE VASCONCELOS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA ELECTRIFICACION DE CALLE: EMILIANO ZAPATA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	40,241	40,241	40,241	33,100	82%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. GERTRUDIS SANCHEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA ELECTRIFICACION DE CALLES: MIRASOLES Y TULIPANES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	44,543	44,543	44,543	39,991	90%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. TORREON NUEVO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA ELECTRIFICACION DE LA COLONIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	164,327	164,327	164,327	164,328	100%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. ETNIAS DE MEXICO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA ELECTRIFICACION DE LA COLONIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	75,000	75,000	75,000	72,099	96%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. VISTA HERMOSA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA ELECTRIFICACION DE LA COLONIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	98,796	98,796	98,796	98,796	100%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. EL CIPRES LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA ELECTRIFICACION DE LA COLONIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	599,774	599,774	599,774	599,773	100%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MIRADOR DE LOS ANGELES LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	238,127	238,127	238,127	238,127	100%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LOMAS DEL QUINCEO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	100,257	100,257	100,257	100,257	100%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. ARBOLEDAS DE CUITZILLO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	239,236	239,236	239,236	239,236	100%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. VALLE DE LA PRIMAVERA SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	49,001	49,001	49,001	49,001	100%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. RINCON DE LOS PIRES LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	50,980	50,980	50,980	50,980	100%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. JARDINES DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD	53-MORELIA	CAÑADA DE BUENA VISTA (LA CARADA)	RURAL	48,213	48,213	48,213	48,213	100%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	61,298	61,298	61,298	61,298	100%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COM. LA REUNION LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	89,867	89,867	89,867	89,867	100%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. LA ALDEA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	198,882	198,882	198,882	198,882	100%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COM. JAVIER XANAMURHU LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZA DE USOS MULTIPLES	107-ZACAPU	LA YESCA	RURAL	27,500	27,500	27,500	27,500	100%	0	0	POSTE	4	4	100%		
SUMINISTRO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	107-ZACAPU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	278,244	278,244	278,244	278,244	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%		
AMPLIACION ELECTRICA	22-CHARO	CHARO	URBANO	68,394	68,394	68,394	68,394	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	50	50	100%		
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	27-CHUCANDIRO	LAS ARENAS	RURAL	47,972	47,972	47,972	47,972	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	200	200	100%		
AMPLIACION ELECTRICA	27-CHUCANDIRO	CARUCHEO CHICO	RURAL	18,352	18,352	18,352	18,252	99%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%		
AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE I. ZARAGOZA	28-CHURINTZIO	CHURINTZIO	URBANO	8,110	8,110	8,110	8,110	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	150	150	100%		
AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE I. ZARAGOZA	28-CHURINTZIO	CHURINTZIO	URBANO	8,110	8,110	8,110	8,110	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	150	150	100%		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE HIDALGO PONIENTE	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	73,813	73,813	73,813	73,813	100%	0	0	0 POSTE	2	2	100%	SE LLEVO A CABO LA AMPLIACION DE ELECTRICA DE 2 POSTES, ESTO MISMO PARA DAR UN MEJOR SERVICIO Y SEGURIDAD AL PEATON.	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE REVOLUCION	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	13,874	13,874	13,874	13,874	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	SE HIZO LA AMPLIACION DE LUZ EN LA CALLE REVOLUCION PARA DAR SEGURIDAD AL PEATON QUE TRANSITA EL LUGAR.	
AMPLIACION ELECTRICA	37-HUANIQUEO	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	11,272	11,272	11,272	11,272	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	AMPLIACION TERMINADA	
INTRODUCCION A COLONIA CALTZONTZIN	39-HUIRAMBA	HUIRAMBA	URBANO	31,270	1,247	1,247	1,247	100%	0	0	0 LUMINARIA	1	1	100%	EN EL AVANCE FISOC ES SOLO EL CONTRATO DE ENERGIA	
SEDESOL	39-HUIRAMBA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	542,560	542,560	542,560	542,560	100%	0	0	0 POSTE	7	7	100%	EN EL AVANCE FISICO SE REFIERE A 7 COMUNIDADES	
ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE LOS TABANOS	45-JIQUILPAN	LOS TABANOS	RURAL	13,463	23,778	13,463	23,778	100%	0	0	0 LUMINARIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE APARTADO ES "OBRA"	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE DE ACCESO AL COLEGIO COLON EN LA CIUDAD DE JIQUILPAN	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	18,754	18,754	18,754	18,754	100%	0	0	0 LUMINARIA	1	1	100%	LA UNIDAD ESTABLECIDA ES "OBRA"	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA DE AGRICULTORES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	95,422	95,422	95,422	38,169	40%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	95%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. GERTRUDIS SANCHEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO LA UNIDAD DE MEDIDA ES, OBRA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	240,000	240,000	240,000	89,656	37%	0	0	0 POSTE	16	16	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. AMPL. QUINCE II Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CHACUARO	53-MORELIA	CHICUMITITO	RURAL	50,000	50,000	50,000	21,349	43%	0	0	0 POSTE	8	6	80%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA	
ELECTRIFICACION DE LAS CALLES MARGARITA Y AZALEA	63-PANINDICUARO	CURIMEO	RURAL	118,591	118,591	118,591	118,591	100%	0	0	0 POSTE	5	5	100%		
AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE MARGARITAS DE LA COL. LAS FLORES	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	24,388	24,388	24,388	24,388	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009 LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA, NO COMO LUMINARIA	
AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE ANAHUAC JUNTO AL SAUCITO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009 LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA	
AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE PASEO LINDO JUNTO AL SANTUARIO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	7,810	7,810	7,810	7,810	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009 LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA	
AMPLIACION ELECTRICA EN LA PRIVADA DE CAMPECHE DE LA COLONIA LOS ANGELES	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	22,451	22,451	22,451	22,451	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009 LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA	
ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES	72-QUERENDARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	104,280	104,280	104,280	104,280	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%		
AMPL. DE ELECT. CALLE BENITO JUAREZ	75-LOS REYES	CHERATO	RURAL	9,916	9,916	9,916	9,916	100%	0	0	0 LUMINARIA	9,916	4,958	50%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	75-LOS REYES	CHERATO	RURAL	12,723	12,723	12,723	12,723	100%	0	0	0 LUMINARIA	12,723	6,361	50%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE	75-LOS REYES	CHERATO	RURAL	7,363	7,363	7,363	7,363	100%	0	0	0 LUMINARIA	7,363	3,681	50%	INFORME PREVIO AL CIERRE DE EJERCICIO	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SALIDA A LOS REYES	75-LOS REYES	CHERATO	RURAL	12,951	12,951	12,951	12,951	100%	0	0	0 LUMINARIA	12,951	6,475	50%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE HIDALGO	75-LOS REYES	CHERATO	RURAL	5,844	5,844	5,844	5,844	100%	0	0	0 LUMINARIA	5,844	2,922	50%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO	
AMPLIACION ELETRIFICACION CALLE NICOLAS CERVANTES	75-LOS REYES	ATAPAN	RURAL	18,337	18,337	18,337	18,337	100%	0	0	0 LUMINARIA	18,337	9,168	50%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO	
EXTENCION DE POSTES 2DA ETAPA	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	14,980	14,980	14,980	14,980	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION Y RECONVERSION DE ALUMBRADO PUBLICO	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0 LUMINARIA	5,000	5,000	100%		
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	80-SENGUJO	CACHIVI	RURAL	195,000	195,000	195,000	195,000	100%	0	0	0 POSTE	14	14	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE, ES CONVENIDA CON SEDESOL.	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BLVD PIPLA	80-SENGUIO	SENGUIO	URBANO	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	83-TLALPUJAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	74,060	74,060	74,060	100%	0	0	LUMINARIA	170	150	88%	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL
ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA LAS LOMAS	96-TUMBISCATIO	TUMBISCATIO DE RUIJZ	URBANO	263,000	263,000	263,000	263,000	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	98-TUXPAN	LA PALMA	RURAL	31,816	31,816	31,816	31,816	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, COFRADIA DE SAN JOSE	98-TUXPAN	COFRADIA DE SAN JOSE	RURAL	54,162	54,162	54,162	54,162	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, COL. SAN CLEMENTE	98-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	27,271	27,271	27,271	27,271	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EL MALACATE	98-TUXPAN	EL MALACATE	RURAL	4,479	4,479	4,479	4,479	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EL MALACATE/LA PRESA	98-TUXPAN	EL MALACATE	RURAL	21,746	21,746	21,746	21,746	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EL MORO	98-TUXPAN	MORO GRANDE	RURAL	53,201	53,201	53,201	53,201	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA ORTIGA	98-TUXPAN	ORTIGA DE LA REFORMA (LA ORTIGA)	RURAL	14,124	14,124	14,124	14,124	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, LA SOLEDAD	98-TUXPAN	LA SOLEDAD	RURAL	6,250	6,250	6,250	6,250	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, LAGUNA SECA	98-TUXPAN	LAGUNA SECA	RURAL	39,479	39,479	39,479	39,479	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 2DA ETAPA DEL JAZMIN	98-TUXPAN	EL JAZMIN	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AZAFRAN	98-TUXPAN	HUANIMORO	RURAL	47,209	47,209	47,209	47,209	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA PROGRAMA HORRO DE ENERGIA	100-TZINTZUNTZAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONADA ES LA QUE MAS SE ADECUA A LA UNIDAD DE MEDIDA QUE YO MANEJO, LA CUAL PARA ESTE CASO ES PROGRAM...
REHABILITACION ELECTRICA PARA ESPACIOS PUBLICOS	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	LUMINARIA	38	38	100%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	30-ECLIANDUREO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	144,575	144,575	144,575	144,575	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,500	1,500	100%	
RECONVERSION DE LUMINARIAS AHORRADORAS	38-HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	URBANO	110,955	110,955	300,000	110,955	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
RECONVERSION DE CAMBIO DE LUMINARIA	38-HUIRAMBA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	128,600	128,600	128,600	100%	0	0	LUMINARIA	200,000	128,600	64%	EN EL PROGRAMADO ANUAL ESTOY HABLANDO EN PESOS IGUALMENTE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE
ALUMBRADO PUBLICO	97-TURICATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	LUMINARIA	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LAMPARAS
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PROG. ILUMINANDO OBRAS	21-CHARAPAN	CHARAPAN	URBANO	240,960	240,960	240,960	240,960	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION PLANTAS SOLARES ATZIMBARO	38-HUETAMO	ATZIMBARO	RURAL	29,313	29,313	29,313	29,313	100%	0	0	PLANTA	2	2	100%	INFORMACION PREELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PLANTAS SOLARES EL BRASIL	38-HUETAMO	BRASIL	RURAL	78,783	78,783	78,783	78,783	100%	0	0	PLANTA	3	3	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PLANTAS SOLARES EL COQUITO	38-HUETAMO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,097	26,097	26,097	26,097	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PLANTAS SOLARES LOS LIMONES	38-HUETAMO	LOS LIMONES	RURAL	26,567	26,567	26,567	26,567	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	DATOS REELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL 2009
PLANTAS SOLARES SANTA ELENA	38-HUETAMO	SANTA ELENA	RURAL	159,554	159,554	159,554	159,554	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	DATOS REELIMINAES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
1 PLANTA SOLAR LA FRAGUA	38-HUETAMO	LA FRAGUA	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
1 PLANTA SOLAR LA VINATA	38-HUETAMO	LA VINATA	RURAL	26,097	26,097	26,097	26,097	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
1 PLANTA SOLAR LAS BERMEJAS	38-HUETAMO	LAS BERMEJAS	RURAL	26,097	26,097	30,000	26,097	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
10 PLANTAS SOLARES EN EL ZIPIATE	38-HUETAMO	EL ZIPIATE DE LOS AYLLON	RURAL	262,359	262,359	300,000	262,359	100%	0	0	PLANTA	10	10	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
3 PLANTAS SOLARES EL GUAYACAN	38-HUETAMO	EL GUAYACAN	RURAL	79,777	79,777	79,777	79,777	100%	0	0	PLANTA	3	3	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
5 PLANTAS SOLARES TECARIO	38-HUETAMO	TECARIO	RURAL	132,985	132,985	132,985	132,985	100%	0	0	PLANTA	5	5	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	50-MARAVATIO	POMOCA	RURAL	101,708	101,708	101,708	101,708	100%	0	0	PLANTA	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES. Y ES AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN POMOCA.
ELECTRIFICACION A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN AGUILA	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	150,009	150,009	150,009	150,009	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION DE POZOS LINEAS DE TRANSMISION															
ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EX HDA. SAN MIGUEL	31-EPITACIO HUERTA	EX-HACIENDA SAN MIGUEL	RURAL	520,520	520,520	520,520	520,520	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA POTABLE EX HDA. SAN MIGUEL COMPLEMENTO	31-EPITACIO HUERTA	EX-HACIENDA SAN MIGUEL	RURAL	529,741	529,741	529,741	529,741	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCION															
ELECTRIFICACION EL CASCALOTE	101-TZITZIO	CIRIÁN DEL CASCALOTE	RURAL	337,106	337,106	337,106	337,106	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1,500	1,500	100%	
ELECTRIFICACION	101-TZITZIO	AGUA ZARCA DOS	RURAL	205,138	205,138	205,138	205,138	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1,200	1,200	100%	
ELECTRIFICACION CORONILLAS	101-TZITZIO	CORONILLAS	RURAL	161,912	161,912	161,912	161,912	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	700	700	100%	
ELETRIFICACION EN LA COLONIA CLARA CORDOVA MORAN	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	182,160	182,160	182,160	182,160	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
ALUMBRADO CAMINO A LA COFRADIA ADICION DE TRANSFORMADOR LUMINARIAS Y CONDUCTORES	107-ZACAPU	TIRINDARO	URBANO	61,271	61,271	61,271	61,271	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	800	800	100%	
ELEC. CALLE LA CAÑADA RINCÓN DE SAN MIGUEL	107-ZACAPU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,372	47,372	47,372	47,372	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	180	180	100%	
ELEC. COL. RINCÓN QUIETO	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	233,000	233,000	233,000	233,000	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1,200	1,200	100%	
ELECTRIFICACION CALLE TAMPICO	11-BRIENAS	CUMUATO	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	130	130	100%	ESTA ES UNA OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS DE FONDO III Y ESTADO CON UN COSTO TOTAL DE \$ 229,851.00
INSTALACION DE 5 POSTES DE CONCRETO DE 12-760, 4 INST. DE HERRAJE NECESARIO, DE CABLE ACSR 1/0, CABLE MULTIPLE 2+1 3/0 Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	112-ZITACUARO	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL	RURAL	163,328	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	POSTE	5	0	4%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
ENERGIA ELECTRICA	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	15,876	15,876	15,876	15,876	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	INTRODUCCION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA A LA COLONIA MARTIRES DE URUAPAN.
ENERGIA ELECTRICA	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	23,875	23,875	23,875	23,875	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	50	50	100%	CONSTRUCCION DE 50 METROS DE LINEA DE ENERGIA DE ELECTRICA DE BAJA TENSION.
OBRA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	12-BUENAVISTA	EL OJO DE AGUA	RURAL	45,845	45,845	45,845	45,845	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA OJO DE AGUA EN LA MISMA LOCALIDAD, DANDO SERVICIO A MAS DE 20 FAMILIAS QUE NO CONTABAN CON EL SERVICIO.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	20,569	20,569	20,569	20,569	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%	RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	26-CHINICUILA	PIEDRAS BLANCAS	RURAL	20,927	20,927	20,927	20,927	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	
2DA ETAPA DE ELECTRIFICACION	26-CHINICUILA	RANCHOS VIEJOS	RURAL	497,896	497,896	497,896	497,896	100%	0	0	POSTE	35	35	100%	
2ETAPA DE ELECTRIFICACION	26-CHINICUILA	RANCHOS VIEJOS	RURAL	497,896	497,896	497,896	497,896	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	2 ETAPA DE LA OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PARA EL CECYTEM	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	POSTE	1	0	30%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA POSTE PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PEDREGAL Y LAS FLORES, COL. SANTA MARÍA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	12,908	12,908	12,908	12,908	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
ELECTRIFICACION DEL CENDI	38-HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	URBANO	158,537	158,537	158,537	158,537	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	INFORMACION PREELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
ELECTRIFICACION SAN JOSE DEL PALMAR	38-HUETAMO	SAN JOSÉ DEL PALMAR	RURAL	521,739	521,739	521,739	521,739	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
ELECTRIFICACION SUBTERRANEA AVENIDA MADERO	38-HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	URBANO	2,230,476	2,230,476	2,230,476	2,230,476	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	80%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
ELECTRIFICACION	47-JUNGAPÉO	CUATRO OJOS	RURAL	624,385	624,385	624,385	624,385	100%	0	0	COLONIA	1	1	70%	ESTA INFORMACION ES PREVIA
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE MORELOS Y GALEANA	50-MARAVATIO	URIPITIO	RURAL	52,964	52,964	52,964	52,964	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	ES AMPLIACION DE LA RED DE DISRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE MORELOS Y GALEANA DE URIPITIO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACION LINEA SECUNDARIA Y BUESTACION DE 37.5 KWAS.	50-MARAVATIO	IZIRITZICUARO (NATIVITAS)	RURAL	130,969	130,906	130,906	130,906	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	ES AMPLIACION DE LINEA SECUNDARIA Y SUBESTACION DE 37.5 KWAS.
CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EL ESPINO ALTO	51-MARCOS CASTELLANOS	EL ESPINO	RURAL	61,493	61,493	61,493	61,493	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EL ESPINO DE ABAJO	51-MARCOS CASTELLANOS	EL ESPINO DE ABAJO	RURAL	106,445	106,445	106,445	106,445	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN EL IZOTE	51-MARCOS CASTELLANOS	IZOTE	RURAL	129,825	129,825	129,825	129,825	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
RED DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MEXCALHUACAN	52-LAZARO CARDENAS	CALETILLA DE MEXCALHUACAN	RURAL	17,354	17,354	17,354	17,354	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	8,677	8,677	100%	
RED DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CHUQUIAPAN	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	55,473	55,473	55,473	55,473	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,773	2,773	100%	
RED DE ELECTRIFICACION COL. ALVARO OBREGON	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	35,980	35,980	35,980	35,980	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,799	1,799	100%	
RED DE ELECTRIFICACION COL. AMP. TECNICA 91	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	47,936	47,936	47,936	47,936	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,396	2,396	100%	
RED DE ELECTRIFICACION COL. LA ROMA	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	46,544	46,544	46,544	46,544	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,327	2,327	100%	
RED DE ELECTRIFICACION COL. 1º SECTOR	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	192,323	192,323	192,323	192,323	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	9,615	9,615	100%	
RED DE ELECTRIFICACION COL.AMPL. BUENOS AIRES	52-LAZARO CARDENAS	BUENOS AIRES	URBANO	63,989	63,989	63,989	63,989	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	3,199	3,199	100%	
RED DE ELECTRIFICACION COL.AMPL.ALVARO OBREGON	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	63,643	63,643	63,643	63,643	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	3,182	3,182	100%	
RED DE ELECTRIFICACION COL.BARRA DEL TIGRE	52-LAZARO CARDENAS	PLAYA AZUL	URBANO	46,055	46,055	46,055	46,055	100%	0	0	COLONIA	2,302	2,302	100%	
RED ELECTRICA ANTORCHA CAMPESINA	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	209,557	209,557	209,557	209,557	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	10,479	10,479	100%	
RED ELECTRICA COL. MIGUEL DE CERVANTES	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	109,903	109,903	109,903	109,903	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	5,495	5,495	100%	
RED ELECTRICA COL. 13 DE SEPTIEMBRE	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	37,140	37,140	37,140	37,140	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,857	1,857	100%	
RED ELECTRICA COL.BUENA VISTA	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	17,386	17,386	17,386	17,386	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	8,693	8,693	100%	
RED ELECTRICA COL.PARISO II	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	45,925	45,925	45,925	45,925	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,296	2,296	100%	
RED ELECTRICA COL.VILLA DEL SOL	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	19,765	19,765	19,765	19,765	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	9,883	9,883	100%	
RED ELECTRIFICACION COL. AMPL. FLAMINGOS	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	20,289	20,289	20,289	20,289	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,014	1,014	100%	
ELECTRIF. DE BAJA TENSION PRIV. VASCONSELOS BARRIO 3º	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	17,009	17,009	7,009	17,009	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	56	56	100%	
ELECTRIFICACION DE LA CALLE GUMERCINDO MORENO	62-PAJACUARAN	LA LUZ	URBANO	77,100	57,825	57,825	57,825	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
RED ELECTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE	7-APORO	ZARZAMORA	RURAL	84,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA OBRA PORQUE NO SE ENCONTRO LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
ELECTRIFICACION AL CECYTEM DE COLOLA	8-AQUILA	COLOLA	RURAL	53,285	53,285	53,285	53,285	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
ELECTRIFICACION EN EL CERESO	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLOS	URBANO	60,970	60,970	60,970	60,970	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION RINCON DE SAN MIGUEL PROGRAMA 3X1	82-TACAMBARO	SAN MIGUEL TAMACUARO	RURAL	68,132	68,132	68,132	68,132	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	854	854	100%	
RED ELECTRICA EN CALLE SIN FRACC. SAN FRANCISCO	88-TARIMBARO	TARIMBARO	URBANO	123,980	123,980	123,980	123,980	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	150	150	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
TERMINACION DE INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EL PARAISO	88-TARIMBARO	TARIMBARO UNO (KILOMETRO DOCE)	RURAL	239,620	239,620	239,620	239,620	100%	0	0	POSTE	27	27	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	96-TUMBISCATIO	SAN ANTONIO	RURAL	766,500	766,500	766,500	766,500	100%	0	0	POSTE	50	50	100%	
LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	96-TUMBISCATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 RED DE ENERGIA ELECTRICA	96-TUMBISCATIO	EL CONCHUELO	RURAL	437,500	437,500	437,500	437,500	100%	0	0	POSTE	24	24	100%	
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE TALLER DE COSTURA	96-TUZANTLA	LAS JUNTAS	RURAL	185,300	185,300	185,300	185,300	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	PAGO DE CONTRATO DE OBRA
CONSTRUCCION DE LA LINEA ELECTRICA EL BALSEADERO	99-TUZANTLA	EL BALSEADERO	RURAL	180,416	180,416	180,416	180,416	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	PAGO DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL AVANCE FISICO DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE LA LINEA ELECTRICA JUNTA DE LOS OTATES	99-TUZANTLA	LOS OTATES	RURAL	390,432	390,432	390,432	390,432	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	PAGO DE ESTIMACIONES PRESENTADAS DE ACUERDO AL AVANCE FISO DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE LA LINEA ELECTRICA LA ESCONDIDA	99-TUZANTLA	LA ESCONDIDA	RURAL	330,302	330,302	330,302	330,302	100%	0	0	POSTE	100	100	100%	PAGO DE ESTIMACIONES PRERSERNTADAS DE ACUERDO AL AVANCE FISICO DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE LA LINEA ELECTRICA PARA EL CECYTEM	99-TUZANTLA	MELCHOR OCAÑO (PASO DE TIERRA CALIENTE)	RURAL	173,873	173,873	173,873	173,873	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	PAGO DE ESTIMACIONES PRESENTADAS DE ACUERDO AL AVANCE FISICO DE LA OBRA
COSNTRUCCION DE LINEA ELECTRICA	99-TUZANTLA	LA ESCONDIDA	RURAL	330,302	330,302	330,302	330,302	100%	0	0	POSTE	34	19	56%	PAGO DE CONTRATO DE OBRA
COSTRUCCION DE LA LINEA ELECTRICA	99-TUZANTLA	LAS JUNTAS	RURAL	195,444	195,444	195,444	195,444	100%	0	0	POSTE	37	37	100%	
AMPLIACIÓN															
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AVE. LAZARO CARDENAS NORTE	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	83,846	83,846	83,846	83,846	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CIRCUNVALACION	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	19,592	19,592	19,592	19,592	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. EJIDAL	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	135,059	135,059	135,059	135,059	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION ELECTRICA	100-TZINTZUNTZAN	PATAMBICHO	RURAL	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONADA ES LA QUE MAS SE ADECUA A LA UNIDAD DE MEDIDA QUE YO MANEJO, LA CUAL PARA ESTA CASO ES OBRA.
AMPLIACION ELECTRICA AVENIDA INDEPENDENCIA	100-TZINTZUNTZAN	IHUATZIO	URBANO	18,860	18,860	18,860	18,860	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONADA ES LA QUE MAS SE ADECUA A LA UNIDAD DE MEDIDA QUE YO MANEJO, LA CUAL PARA ESTA CASO ES OBRA.
AMPLIACION ELECTRICA COL. NUEVA PRIMERA CALLE	100-TZINTZUNTZAN	CUCUCHUCHO (SAN PEDRO CUCUCHUCHO)	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONADA ES LA QUE MAS SE ADECUA A LA UNIDAD DE MEDIDA QUE YO MANEJO, LA CUAL PARA ESTA CASO ES OBRA.
AMPLIACION ELECTRICA LA MAGUEYERA	100-TZINTZUNTZAN	LAS CUEVAS	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONADA ES LA QUE MAS SE ADECUA A LA UNIDAD DE MEDIDA QUE YO MANEJO, LA CUAL PARA ESTE CASO ES OBRA.
AMPLIACION ELECTRICA SALIDA A SANTA CRUZ	100-TZINTZUNTZAN	LAS CUEVAS	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONADA ES LA QUE MAS SE ADECUA A LA UNIDAD DE MEDIDA QUE YO MANEJO, LA CUAL PARA ESTA CASO ES OBRA.
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ELECTRICA	101-TZITZIO	PALO QUEMADO	RURAL	76,932	76,932	76,932	76,932	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	300	300	100%	
ELECTRIFICACION EL DEVANADOR (COL. EL CORRAL)	101-TZITZIO	DEVANADOR DE RIVERA (EL DEVANADOR)	RURAL	78,965	78,965	78,965	78,965	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	350	350	100%	
ELECTRIFICACION EL TEPEHUAJE	101-TZITZIO	EL TEPEHUAJE	RURAL	157,665	157,665	157,665	157,665	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	800	800	100%	
ELECTRIFICACION SANTAS MARIAS (RAMALES)	101-TZITZIO	SANTAS MARIAS	RURAL	244,673	244,673	244,673	244,673	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1,000	1,000	100%	
ELECTRIFICACION TZITZIO (COL. EL MIRADOR)	101-TZITZIO	TZITZIO	URBANO	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	200	200	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL FORTIN	103-VENUSTIANO CARRANZA	EL FORTIN	RURAL	27,582	27,582	27,582	27,582	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
AMPLIACION ELECTRICA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	104-VILLAMAR	VILLAMAR	URBANO	34,682	34,682	34,682	34,682	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACIÓN DE RED ELEC. CALLES SIN	107-ZACAPU	LA COFRADIA	RURAL	139,364	139,364	139,364	139,364	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	420	420	100%	
AMPLIACIÓN DE RED ELEC. EN ANTIGUO CAMINO COMUNAL ESTABLO 1	107-ZACAPU	TIRINDARO	URBANO	73,211	73,211	73,211	73,211	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	200	200	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	107-ZACAPU	BUENAVISTA	RURAL	65,930	65,930	65,930	65,930	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	220	220	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA FCO I MADERO	107-ZACAPU	LA YESCA	RURAL	66,559	66,559	66,559	66,559	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	80	80	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE S/N	107-ZACAPU	RANCHO ALEGRE	RURAL	29,828	29,828	29,828	29,828	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	180	180	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS CAMINO RUMBO A CAMPO DEPORTIVO, 2A ETAPA	107-ZACAPU	MORELOS	RURAL	84,127	84,127	84,127	84,127	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	300	300	100%	
Ampliación de red eléctrica,LBT en calle Agustín Melgar, col. Valle Dorado	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	12,126	12,126	12,126	12,126	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	80	80	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA,LBT EN POTRERO EL ALAMBRADO (INVERNADERO)	107-ZACAPU	TAREJERO	RURAL	53,696	53,696	53,696	53,696	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	60	60	100%	
ELEC. CALLE HEROES DE NACAZARI COL. RINCÓN DE SAN MIGUEL	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	19,781	19,781	19,781	19,781	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	90	90	100%	
ELECTRIFICACIÓN ADICIÓN DE L.B.T. NARANJA, CAMINO A TAREJERO	107-ZACAPU	NARANJA DE TAPIA	URBANO	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	60	60	100%	
ELECTRIFICACIÓN ADICIÓN DE TRANSFORMADOR CALLE OTILIO MONTANO	107-ZACAPU	TIRINDARO	URBANO	7,603	7,603	7,603	7,603	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	80	80	100%	
ENERGIA ELECTRICA	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	9,763	9,763	9,763	9,763	100%	0	0	0 COLONIA	1	1	100%	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NACIONAL DE LA COLONIA CENTRO.
ENERGIA ELECTRICA	12-BUENAVISTA	DIVISION DEL NORTE (CRUCERO DE CATALINAS)	RURAL	33,214	33,214	33,214	33,214	100%	0	0	0 COLONIA	1	1	100%	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRCI EN LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE.
ENERGIA ELECTRICA	12-BUENAVISTA	EL AHOGADO	RURAL	13,903	13,903	13,903	13,903	100%	0	0	0 COLONIA	1	1	100%	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN TODA LA LOCALIDAD DE EL AHOGADO
ENERGIA ELECTRICA	12-BUENAVISTA	EL PILÓN	RURAL	18,482	18,482	18,482	18,482	100%	0	0	0 COLONIA	1	1	100%	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL EL PILON GENERANDO UN TOTAL DE 50 FAMILIAS BENEFICIARIAS.
ENERGIA ELECTRICA	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA)	URBANO	9,434	9,434	9,434	9,434	100%	0	0	0 COLONIA	2	2	100%	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LAS PALMAS Y COLONIA LA PISTA DE ESTA LOCALIDAD. REPROGRAMACION DE GASTOS.
ENERGIA ELECTRICA	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA)	URBANO	9,395	9,395	9,395	9,395	100%	0	0	0 COLONIA	1	1	100%	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.
OBRA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	102,318	102,318	102,318	102,318	100%	0	0	0 COLONIA	1	1	100%	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EN FRACCIONAMIENTO LAS PAREJITAS.
OBRA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	8,746	8,746	8,746	8,746	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	85	85	100%	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN BUENAVISTA.
OBRA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	12-BUENAVISTA	BUENAVISTILLA (LA GARITA)	RURAL	152,466	152,466	152,466	152,466	100%	0	0	0 COLONIA	1	1	100%	ELECTRIFICACION DE COLONIA NUEVA EN BUENAVISTILLA, OBTENIENDO COMO BENEFICIARIOS A MAS DE 25 FAMILIAS.
OBRA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA)	URBANO	28,334	28,334	28,334	28,334	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	150	150	100%	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. NUEVA.
OBRA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA)	URBANO	28,334	28,334	28,334	28,334	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	150	150	100%	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. NUEVA.
OBRA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	12-BUENAVISTA	PUNTA DEL AGUA	RURAL	34,105	34,105	34,105	34,105	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	115	115	100%	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA AGUA SANTA.
OBRA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	12-BUENAVISTA	PUNTA DEL AGUA	RURAL	31,302	31,302	31,302	31,302	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	85	85	100%	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE DE LA BODEGA EJIDAL.
AMPLIACION DE LINEAS ELECTRICAS	14-COAHUAYANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	155,170	155,170	155,170	155,170	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	750	750	100%	
AMPLIACION DE LINEAS ELECTRICAS COL JARDINES DE COAHUAYANA	14-COAHUAYANA	COAHUAYANA DE HIDALGO	URBANO	39,039	39,039	39,039	39,039	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	200	200	100%	
AMPLIACION D LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE FCO. J. MUJICA	24-CHERAN	CHERAN NUEVE	RURAL	168,450	168,450	168,450	168,450	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	250	250	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DOCTORES Y DAVID ALFARO SIQUEIROS	24-CHERAN	CHERAN SEIS (TUPLUKATIRO)	RURAL	13,359	13,359	13,359	13,359	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	25	25	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MAGDALENA	24-CHERAN	CHERAN DIEZ	RURAL	84,800	84,800	84,800	84,800	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MORELOS	24-CHERAN	CHERAN DIEZ	RURAL	17,043	17,043	17,043	17,043	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	50	50	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NICOLAS ROMERO	24-CHERAN	CHERAN SEIS (TUPLUKATIRO)	RURAL	51,016	51,016	51,016	51,016	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE MELCHOR OCAMPO	24-CHERAN	CHERAN SIETE (COLONIA SAN PEDRO)	RURAL	37,000	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE REVOLUCION	24-CHERAN	CHERAN NUEVE	RURAL	28,420	28,420	28,420	28,420	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	75	75	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VANARUKU Y VANITIRU	24-CHERAN	CHERAN SEIS (TUPLUKATIRO)	RURAL	115,040	115,040	115,040	115,040	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	300	300	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA FRENTE AL CLEGIO DE BACHILLERES	24-CHERAN	CHERAN UNO	RURAL	9,803	9,803	9,803	9,803	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	25	25	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMPLIACION DE RED ELECTCTRICA	26-CHINICUILA	HIHUITLAN	RURAL	132,576	132,576	132,576	132,576	100%	0	0	POSTE	15	15	100%		
INTRODUCION DE ENERGIA ELECTRICA	26-CHINICUILA	PUERTA CHIQUITA	RURAL	6,536	6,536	6,536	6,536	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%		
INTRODUCION DE ENERGIA ELECTRICA	26-CHINICUILA	VILLA VICTORIA	URBANO	12,863	12,863	12,863	12,863	100%	0	0	0 COLONIA	1	1	100%		
INTRODUCION DE ENERGIA ELECTRICA	26-CHINICUILA	HUITZONTLA	RURAL	4,425	4,425	4,425	4,425	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%		
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL BELLOTAL 2	31-EPITACIO HUERTA	EL BELLOTAL DOS	RURAL	275,547	275,547	275,547	275,547	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%		
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA GARITA 2 ETAPA	31-EPITACIO HUERTA	LA GARITA	RURAL	316,269	316,269	316,269	316,269	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR ELIAS ESQUIVEL AYALA Y POR EL CANAL A LA IZQUIERDA	34-HIDALGO	HUANIQUEO	RURAL	52,494	52,494	52,494	52,494	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA POSTE PORQUE NO SE ENCONTRO LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	34-HIDALGO	SAN MATIAS GRANDE (SAN MATIAS)	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 POSTE	8	8	100%		
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COL. LA CHORRERA	34-HIDALGO	SAN BARTOLO CUITAREO (CUIAREO)	URBANO	42,310	42,310	42,310	42,310	100%	0	0	0 POSTE	3	3	100%		
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COL. LAS PERITAS	34-HIDALGO	SAN BARTOLO CUITAREO (CUIAREO)	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE IDENTIFICA COMO POSTE PORQUE NO SE ENCONTRO LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	34-HIDALGO	SAN ANTONIO VILLALONGI	URBANO	11,344	11,344	11,344	11,344	100%	0	0	0 COLONIA	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA COLONIA PORQUE NO SE ENCONTRO LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA COL. LA PRESA DE LA VIRGEN (ATRAS DE SORIANA)	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	163,715	163,715	163,715	163,715	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA POSTE PORQUE NO SE ENCONTRO LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE REPUBLICA DE PUERTO RICO	34-HIDALGO	SAN ANTONIO VILLALONGI	URBANO	19,896	19,896	19,896	19,896	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA POSTE PORQUE NO SE ENCONTRO LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL ESTANCO (FRENTE A LA CAPILLA)	34-HIDALGO	ESTANCO DE SAN MATIAS (EL ESTANCO)	RURAL	16,030	16,030	16,030	16,030	100%	0	0	0 POSTE	2	2	100%		
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA SALIDA AL ESTANCO	34-HIDALGO	SAN MATIAS GRANDE (SAN MATIAS)	URBANO	17,764	17,764	17,764	17,764	100%	0	0	0 POSTE	2	2	100%		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	35-LA HUACANA	LA HUACANA	URBANO	5,439	4,824	4,824	4,824	100%	0	0	0 COLONIA	2	2	100%	OBRA QUE CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRIC QUE BENEFICIARA A LA S COMINIDADES CON EL SERVICIO	
AMPLIACION ELECTRICA	37-HUANIQUEO	JESUS MARIA	RURAL	29,921	29,921	29,921	29,921	100%	0	0	0 POSTE	3	3	100%	AMPLIACION TERMINADA	
AMPLIACION ELECTRICA	37-HUANIQUEO	OJO DE AGUA DE MANZA (OJO DE AGUA)	RURAL	12,395	12,395	12,395	12,395	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	AMPLIACION TERMINADA	
AMPLIACION ELECTRICA	37-HUANIQUEO	PUENTE SAN ISIDRO	RURAL	16,763	16,763	16,763	16,763	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	AMPLIACION TERMINADA	
AMPLIACION ELECTRICA	37-HUANIQUEO	PUERTA DE JARIPITIRO (LA PUERTA)	RURAL	83,158	83,158	83,158	83,158	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	OBRA TERMINADA	
AMPLIACION ELECTRICA	39-HUIRAMBA	QUIRINGUARO (SAN SIMON QUIRINGUARO)	RURAL	4,683	4,683	4,683	4,683	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JUAN ESCÚTIA	40-INDAPARAPEO	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	8,937	8,937	8,937	8,937	100%	0	0	0 COLONIA	1	1	100%		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COM. DEL TRIUNFO	40-INDAPARAPEO	COLONIA DEL TRIUNFO (LA TEPACUA)	RURAL	25,061	25,061	25,061	25,061	100%	0	0	0 COLONIA	1	1	100%		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOS NARANJOS	40-INDAPARAPEO	LOS NARANJOS	RURAL	10,602	10,602	10,602	10,602	100%	0	0	0 COLONIA	1	1	100%		
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL COLORIN	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%		
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CORTINA	41-IRIMBO	LA FRONTERA	RURAL	80,942	80,942	80,942	80,942	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	500	500	100%		
AMPLIACION DE RED ELECTRICA ENTRE MAGALLANES Y EL SALITRE	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	300	300	100%		
AMPLIACION DE RED ELECTRICA JUNTO AL CANAL	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	13,477	13,477	13,477	13,477	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%		
AMPLIACION ELECTRICA EN CAMINO REAL A LA ESTACION	41-IRIMBO	SAN MIGUEL LA VIRGEN	RURAL	62,639	62,639	62,639	62,639	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	500	500	100%		
AMPLIACION ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVA ESPANA	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%		
AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE MOCTEZUMA A TOPAR CON BARRANCA BUENA VISTA	41-IRIMBO	TZINTZINGAREO	URBANO	60,426	60,426	60,426	60,426	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	250	250	100%		
AMPLIACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO SALIDA LLANO GRANDE	41-IRIMBO	TZINTZINGAREO	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	50	50	100%		
AMPLIACION ELECTRICA EN LLANO GRANDE	41-IRIMBO	TZINTZINGAREO	URBANO	11,711	11,711	11,711	11,711	100%	0	0	0 COLONIA	1	1	100%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACION ELECTRICA EN LOS MARZOS	41-RIMBO	LOS MARZOS (LOS MARZOS EJIDO)	RURAL	9,812	9,812	9,812	9,812	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	300	300	100%	
AMPLIACION ELECTRICA JUNTO A LA BOMBA DEL AGUA	41-RIMBO	LOMA DE CHUPIO	RURAL	19,069	19,069	19,069	19,069	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	400	400	100%	
AMPLIACION ELECTRICA ENTRE PINO Y LA CONASUPO	41-RIMBO	RIMBO	URBANO	26,231	26,231	26,231	26,231	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%	
AMPLIACION ELECTRICA CALLE INDEPENDENCIA	44-JIMÉNEZ	HUANDACUCA (MARIANA)	RURAL	5,489	5,489	5,489	5,489	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	46-JUAREZ	PARICUARO	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	46-JUAREZ	CERRO COLORADO	RURAL	198,386	198,386	198,386	198,386	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	47-JUNGAPEO	LA GARITA	RURAL	313,008	313,008	313,008	313,008	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	ESTA INFORMACION ES PREVIA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	49-MADERO	EL TERRANATE	RURAL	22,829	22,829	22,829	22,829	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES PROYECTO, DICHA MEDIDA NO SE ENCUENTRA EN EL AVANCE FISICO, POR LO TANTO SE LE OTORGO LINEAS DE CONEXION (PARTE DE LA OBRA LA SUBSIDIA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA CFE)
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	49-MADERO	LOS LIMONCITOS	RURAL	39,809	39,809	39,809	39,809	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	LA UNIDAD REAL ES PROYECTO, PERO EL AVANCE FISICO NO CUENTA CON DICHO CONCEPTO POR LO TANTO SE OTORGO LINEAS DE CONEXION (PARTE DE LA OBRA ES SUBSIDIADA POR EL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVES DE LA CFE)
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, AV. MORELOS SUR	49-MADERO	VILLA MADERO	URBANO	15,456	15,456	15,456	15,456	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	49-MADERO	VILLA MADERO	URBANO	10,998	10,998	10,998	10,998	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES PROYECTO COMO ESTA MEDIDA NO SE ENCONTRABA EN LOS CONCEPTOS EXISTENTES SE LE OTORGO ML. CABLE LINEAS DE CONEXION.
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ	49-MADERO	ETUCUARO	RURAL	10,478	10,478	10,478	10,478	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES PROYECTO, PERO ESTE CONCEPTO NO SE ENCONTRABA POR LO TANTO SE LE DENOMINO ML. CABLE LINEAS DE CONEXION.
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL COLEGIO DE BACHILLERES	49-MADERO	SAN DIEGO CURUCUPATZEO	RURAL	17,610	17,610	17,610	17,610	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES PROYECTO, PERO DICHO CONCEPTO NO SE ENCONTRABA, POR LO TANTO SE LE OTORGO ML. CABLE LINEAS DE CONEXION.
ELECTRIFICACION	49-MADERO	LOMA DE CANCHO (CANCHO)	RURAL	18,060	18,060	18,060	18,060	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES UNA ELECTRIFICACION, COMO DICHO CONCEPTO NO SE ENCUENTRA SE LE OTORGO EL CONCEPTO DE COLONIA. (OBRA CONVENIDA CON SEDESOL).
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	50-MARAVATIO	TENERIAS	RURAL	65,497	65,497	65,497	65,497	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	LA OBRA ES AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, EN EL SAUCILLO SEGUNDO	50-MARAVATIO	EL SAUCILLO PRIMERO	RURAL	31,171	31,171	31,171	31,171	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	ES AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL SAUCILLO SEGUNDO, QUE NO APARECE EN LA BASE DE DATOS DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE INSURGENTES	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	54,766	54,766	54,766	54,766	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	ES AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE INSURGENTES DE SAN MIGUEL CURAHUANGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN, Y LA TENENCIA NO APARECE EN LA BASE DE DATOS DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE YURECUARO Y RINCON DE HUARQUEO	50-MARAVATIO	YURECUARO (SAN JUAN YURECUARO)	RURAL	1,256,767	1,256,767	314,092	314,092	25%	0	0	POSTE	20	20	100%	LA OBRA ES AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA POBLACION DE YURECUARO (ENTRE YURECUARO Y RINCON DE HUARQUEO).
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE ABASOLO	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE ALDAMA	56-NAHUATZEN	SEVINA	URBANO	25,800	25,800	25,800	25,800	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE EMILIO CARRANZA	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	84,918	84,918	84,918	84,918	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	250	250	100%	ES OBRA CONVENIDA CON SEDESOL
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE LOPEZ RAYON	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	20,560	20,560	20,560	20,560	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	38	38	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE VALLADOLID	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	55,015	55,015	55,015	55,015	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE VALLEJO	56-NAHUATZEN	TURICUARO	URBANO	71,535	71,535	71,535	71,535	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	360	360	100%	OBRA CONVENIDA CON SEDESOL
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAMINO RUMBO AL TORO	56-NAHUATZEN	EL PADRE	RURAL	65,916	65,916	65,916	65,916	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	120	120	100%	OBRA CONVENIDA CON SEDESOL
AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. PINOSUAREZ	56-NAHUATZEN	SEVINA	URBANO	83,520	83,520	83,520	83,520	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	400	400	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA RUMBO AL POZO	56-NAHUATZEN	LA MOJONERA	RURAL	53,328	53,328	53,328	53,328	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%	OBRA CONVENIDA CON SEDESOL
AMPLIACION DE RED ELECTRICA SALIDA A QUINCEO	56-NAHUATZEN	ARANTEPACUA	URBANO	101,031	101,031	101,031	101,031	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	900	900	100%	OBRA CONVENIDA CON SEDESOL
AMPLIACION ELECTRICA COL. EL MIRADOR	56-NAHUATZEN	LA MOJONERA	RURAL	16,149	16,149	16,149	16,149	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	90	90	100%	OBRA CONVENIDA CON SEDESOL
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE DIAZ ORDAZ	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	7,981	7,981	7,981	7,981	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	18	18	100%	
ELECTRIFICACION EN LA COL. LAS PALMAS	6-APATZINGAN	LOS HOYOS (LA LOMA)	RURAL	57,317	57,317	57,317	57,317	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	140	140	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	61-OCAMPO	MANZANA DE SAN LUIS	URBANO	253,342	253,342	253,342	253,342	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	CAPTURA PRELIMINAR AL CIERRE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			5/3		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	81-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	122,051	122,051	122,051	122,051	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	81-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	70,806	70,806	70,806	70,806	100%	0	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	275	275	100%	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	83-PANINDICUARO	AGUANATO (AGUANUATO)	RURAL	1,159,942	1,159,942	1,159,942	1,159,942	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SALIDA A ERONGARICUARO.	66-PATZCUARO	LAZARO CARDENAS (SAN BARTOLO PAREO)	RURAL	9,718	9,718	9,718	9,718	100%	0	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	41	41	100%	INFORMACION PRELIMINAR.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SALIDA A SAN JUAN TUMBIO.	66-PATZCUARO	AJUNO	RURAL	23,211	23,211	23,211	23,211	100%	0	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	220	220	100%	INFORMACION PRELIMINAR.
AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	87-PENJAMILLO	SAN ISIDRO	RURAL	5,548	5,548	5,548	5,548	100%	0	0	0	COLONIA	60	60	100%	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE CUAUHTEMOC	68-PERIBAN	GILDARDO MAGANA (LOS ANGELES)	RURAL	29,784	29,784	29,784	29,784	100%	0	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	99	99	100%	TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	7-APORO	ALVARADO	RURAL	53,279	53,279	53,279	53,279	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-APORO	OJO DE AGUA	RURAL	37,235	37,235	37,235	37,235	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-APORO	RANCHO ROMERAL	RURAL	59,494	59,494	59,494	59,494	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN 1A. MANZANA BAJA	7-APORO	APORO	URBANO	51,216	51,216	51,216	51,216	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 1A. MANZANA ALTA	7-APORO	APORO	URBANO	92,746	92,746	92,746	92,746	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL FRAC. JUAN SALVADOR GAVIOTA 2DA. ETAPA	74-COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	URBANO	98,000	98,000	98,000	98,000	100%	0	0	0	POSTE	15	15	100%	EN LA PRIMERA ETAPA LA META FUE DE 10 POSTES Y EN ESTA SEGUNDA ETAPA SON 15
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA A LA PLAZA DE TOROS	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	94,450	94,450	94,450	94,450	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA COLONIA DE JURADO	8-AQUILA	LA PLACITA DE MORELOS	RURAL	266,385	266,385	266,385	266,385	100%	0	0	0	POSTE	12	12	100%	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA PARA LA RADIO	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	236,534	236,534	236,534	236,534	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
ELECTRIFICACION DE LA COLONIA PREPARATORIA	8-AQUILA	SANTA MARIA DE OSTULA (OSTULA)	RURAL	42,043	42,043	42,043	42,043	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION DE LA COLONIA PREPARATORIA	8-AQUILA	SANTA MARIA DE OSTULA (OSTULA)	RURAL	42,043	42,043	42,043	42,043	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION DE LA COLONIA PREPARATORIA	8-AQUILA	SANTA MARIA DE OSTULA (OSTULA)	RURAL	42,043	42,043	42,043	42,043	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN SALIDA A MORELOS	80-SENGUIO	SENGUIO	URBANO	97,705	97,705	97,705	97,705	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD.
AMPLIACION DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	81-SUSUPUATO	COPANDARO (SANTIAGO)	RURAL	22,080	22,082	22,082	22,082	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	DATOS PRELIMINARES
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	81-SUSUPUATO	CORRAL VIEJO	RURAL	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	DATOS PRELIMINARES
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	81-SUSUPUATO	EL ESTANCO	RURAL	33,374	33,374	33,374	33,374	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	DATOS PRELIMINARES
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	81-SUSUPUATO	SANTA INES (LA HACIENDITA)	RURAL	56,088	56,088	56,088	56,088	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	DATOS PRELIMINARES
AMPLIACION ELECTRICA DE LA ESCUELA HACIA ABAJO ENTRE PRIMARIA Y KINDER	82-TACAMBARO	CHURUMUCO	RURAL	58,426	58,426	58,426	58,426	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
RED ELECTRICA COL.VILLA PARAISO	87-TARETAN	TARETAN	URBANO	58,815	57,320	57,320	57,320	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLES PRIV. FCO. I MADERO Y FELIPE ANGELES	88-TARIMBARO	MESON NUEVO (CANADA DE LA MAGDALENA)	RURAL	123,980	123,980	123,980	123,980	100%	0	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	150	150	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CARAPUATO	89-TEPALCATEPEC	CARAPUATO	RURAL	4,591	4,591	4,591	4,591	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA SALIDA A AHUJULLO	89-TEPALCATEPEC	TEPALCATEPEC	URBANO	10,001	10,001	10,001	10,001	100%	0	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	80	80	100%	
AMPLIACION ELECTRICA (TRIFASICA)	93-TLALPUJAHUA	LA GRANJA	RURAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	POSTE	20	20	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TIRIPITIO	99-TUZANTLA	TIRIPITIO	RURAL	166,362	166,362	166,362	166,362	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS
OBRA COMPLEMENTARIA																
INSTALACION DE TRANFORMADOR	13-CARACUARO	LAS GUACAMAYAS	RURAL	8,359	8,359	8,359	8,359	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	LOS DATOS QUE SE PRESENTAN SON DE UN CIERRE PREVIO, YA QUE NO SE HA HECHO EL DEFINITIVO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			5/3		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 AMPLIACION ELECTRICA SENTRO SALUD BARRERAS Y SECCION DE URUNDANE	27-CHUCANDIRO	URUNDANE	RURAL	23,646	23,646	23,646	23,646	100%	0	0	0 ML. CABLE LÍNEAS DE CONEXIÓN	120	120	100%		
OTROS																
AMP. DE ELECTRIFICACION EN LA PALOMA 2DA ETAPA	1-ACUITZIO	LA PALOMA (ZIPARAPIO EL ALTO)	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA	
AMPL. DE ELECTRIF. EN LA COM. DE LA LAJA	1-ACUITZIO	LA LAJA	RURAL	82,182	82,182	82,182	82,182	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL TIRINDIRIS	1-ACUITZIO	CORRALO (TIRINDIRIS)	RURAL	10,054	10,054	10,054	10,054	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA	
AMPLIACION ELECTRICA EN LA ANGOSTURA	1-ACUITZIO	LA ANGOSTURA	RURAL	9,147	9,147	9,147	9,147	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA	
AMPLIACION ELECTRICA EN ZIPARAPIO EL ALTO-CRUZ GORDA	1-ACUITZIO	CRUZ GORDA	RURAL	10,686	10,686	10,686	10,686	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION CERRO DE LA LUMBRE- COPALES 1ª ETAPA	10-ARTEAGA	LOS COPALES	RURAL	978,093	978,093	978,093	978,093	100%	0	0	POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	69	69	100%		
CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION ESPINOZA-LAS JUNTITAS	10-ARTEAGA	LAS JUNTITAS	RURAL	234,708	234,708	234,708	234,708	100%	0	0	POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	16	16	100%	ESTA OBRA ES CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO Y ESTE RECURSO PERTENECE SOLO AL FONDO III	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION LAS LAJAS-ZAPOTE DE TOSCAN	10-ARTEAGA	LAS LAJAS	RURAL	1,381,664	1,381,664	1,381,664	1,381,664	100%	0	0	POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	139	139	100%	ESTA ES OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO Y LO EJERCIDO CORRESPONDE AL FONDO III	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION LIMON DE FRANCO-NOMBRE DE DIOS-CHANGUNGO-PAPAYO	10-ARTEAGA	EL CHANGUNGO	RURAL	1,042,539	1,042,539	1,042,539	1,042,539	100%	0	0	POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	98	98	100%	ESTA OBRA ES CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO Y EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE SOLAMENTE AL FONFO III	
PROGRAMA DE PLANTAS SOLARES	10-ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	278,000	278,000	278,000	278,000	100%	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	20	20	100%		
AMPL. DE ELECTRIFICACION EN LA MARTIRES DE URUJAPAN	102-URUJAPAN	JICALÁN (LA PINERITA)	RURAL	166,722	166,722	166,722	166,722	100%	0	0	METROS LINEALES	166,722	166,722	100%		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	102-URUJAPAN	TIAMBA	RURAL	42,501	42,501	42,501	42,501	100%	0	0	METROS LINEALES	225	225	100%		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PRIV S/N	102-URUJAPAN	TOREO ALTO (TOREO EL ALTO)	RURAL	29,333	29,333	29,333	29,333	100%	0	0	METROS LINEALES	148	148	100%		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COL. EL PUERTO	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	48,533	48,533	48,533	48,533	100%	0	0	METRO LINEAL	136	136	100%		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	110-ZINAPÉCUARO	BOCANEO (SAN PEDRO)	URBANO	132,413	132,413	132,413	132,413	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	110-ZINAPÉCUARO	CHITZILLO (EL CUITZILLO)	RURAL	129,643	129,643	129,643	129,643	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	110-ZINAPÉCUARO	EL TICO	RURAL	48,378	48,378	48,378	48,378	100%	0	0	METRO LINEAL	487	487	100%		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	110-ZINAPÉCUARO	ESTACIÓN QUERENDARO	RURAL	3,975	3,975	3,975	3,975	100%	0	0	POSTE	1	1	100%		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	110-ZINAPÉCUARO	HERIBERTO JARA (LA PRESA)	RURAL	10,424	10,424	10,424	10,424	100%	0	0	METRO LINEAL	48	48	100%		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	110-ZINAPÉCUARO	SAN JOSÉ DEL RINCÓN (EL RINCÓN DE TAIMEO)	RURAL	3,880	3,880	3,880	3,880	100%	0	0	POSTE	1	1	100%		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	110-ZINAPÉCUARO	SAN NICOLÁS SIMIRAO (SIMIRAO)	RURAL	18,431	18,431	18,431	18,431	100%	0	0	METRO LINEAL	146	146	100%		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	110-ZINAPÉCUARO	SANTA CLARA DEL TULE	RURAL	21,764	21,764	21,764	21,764	100%	0	0	METRO LINEAL	132	132	100%		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	23,736	23,736	23,736	23,736	100%	0	0	METRO LINEAL	136	136	100%		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE CERRO DEL CHAPULIN COL. LAZARO CARDENAS	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	7,616	7,616	7,616	7,616	100%	0	0	METRO LINEAL	32	32	100%		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COL. 12 DE DICIEMBRE	110-ZINAPÉCUARO	BOCANEO (SAN PEDRO)	URBANO	9,898	9,898	9,898	9,898	100%	0	0	METRO LINEAL	45	45	100%		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TIERRAS NEGRAS	110-ZINAPÉCUARO	ARARÓ	RURAL	31,564	31,564	31,564	31,564	100%	0	0	METRO LINEAL	179	179	100%		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PIV. EL SAUZ COL. FELIX IRETA	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	27,659	27,659	27,659	27,659	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%		
REEMPLAZO DE LINEA MEDIA Y BAJA	113-JOSÉ SIXTO VERDUZZO	SAN ISIDRO TIERRAS BLANCAS (SAN ISIDRO)	RURAL	16,437	16,437	16,437	16,437	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
INSTALACION DE TRANSFORMADOR	13-CARACUARO	EL SALITRE	RURAL	8,359	8,359	8,359	8,359	100%	0	0	TRANSFORMAD OR	1	1	100%	LOS DATOS SON BASADOS DE UN CIERRE PREVIO	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A UN LADO DE CASETA	17-CONTEPEC	VENTA DE BRAVO	RURAL	192,116	134,481	134,481	134,481	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COL. SANTA CRUZ	17-CONTEPEC	VENTA DE BRAVO	RURAL	100,285	100,285	100,285	100,285	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION	17-CONTEPEC	BALNEARIO DE BUENAVISTA	RURAL	301,722	305,222	305,222	305,222	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN CRUCERO CONTEPEC	17-CONTEPEC	EL CRUCERO	RURAL	443,771	314,139	314,139	314,139	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION ELECTRICA EN EL PEDREGAL CUARTEL CUARTO	17-CONTEPEC	EL PEDREGAL (CUARTEL CUARTO)	RURAL	100,053	25,013	25,013	25,013	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE RED ELECTRICA	17-CONTEPEC	YEREJE	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN POZO	17-CONTEPEC	EL SOMBRERITO (EL CERRITO)	RURAL	51,750	51,750	51,750	51,750	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO ACCESO AL COLEGIO DE BACHILLERES	23-CHAVINDA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	239,527	239,527	239,527	239,527	100%	0	0	INSTALACION	1	1	100%	LA OBRA CONSISTE EN COLOCACION DE 8 POSTES, 5 LUMINARIAS PUBLICAS, TRANSFORMADOR Y LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES EN CHAVINDA.
AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TABLAS	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	152,810	152,810	152,810	152,810	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
COL. LOMA BONITA	33-GABRIEL ZAMORA	LOS CAJONES	RURAL	6,894	6,894	6,894	6,894	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
ELECTRIFICACION EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA SUR ENTRE LA CALLE MARFIL Y A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA	34-HIDALGO	AGOSTITLÁN	URBANO	8,785	8,785	8,785	8,785	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES RURALES	35-LA HUACANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	74,916	74,916	74,916	100%	0	0	ML. CABLE LINEAS DE CONEXION	120	120	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA QUE BENEFICARA A LAS COMUNIDADES QUE NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO
AMPLIACION ELECTRICA "CALLE JON ANTONIO ZAVALA"	44-JIMÉNEZ	COPANDARO (COPANDARO DEL CUARTO)	RURAL	29,316	29,316	29,316	29,316	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION ELECTRICA CALLE ADELITA	44-JIMÉNEZ	CAURIO DE LA RINCONADA	RURAL	5,826	5,826	5,826	5,826	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	50	50	100%	
AMPLIACION ELECTRICA CALLE DE CAPILLA	44-JIMÉNEZ	EL ZAPOTE	RURAL	4,671	4,671	4,671	4,671	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION ELECTRICA "CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 2DA ETAPA"	44-JIMÉNEZ	CAURIO DE GUADALUPE (CABRICO)	RURAL	11,840	11,840	11,840	11,840	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	50	50	100%	
ELECTRIFICACION JARDIN DE NIÑOS SIN CLAVE 16DJN2562C	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	51,649	51,649	51,649	51,649	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS EN EL ACCESO LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN TOTOLAN	45-JIQUILPAN	SAN MARTIN TOTOLAN (TOTOLAN)	URBANO	5,762	5,762	5,762	5,762	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE MARIA MORALES, EN LA COL. CUAUHTEMOC	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	1,420	1,420	1,420	1,420	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE NIÑOS HEROES COL. GUADALUPE	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	12,395	12,395	12,395	12,395	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ORQUIDEA EN EL ACCESO A LA TEQUILERA	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	7,587	7,587	7,587	7,587	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA EL PIRUL, EN LA COMUNIDAD DE FCO. SARABIA	45-JIQUILPAN	FRANCISCO SARABIA (CERRITO PELÓN)	RURAL	6,441	6,441	6,441	6,441	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 15 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS DE SAN MIGUEL CURAHUANGO	46-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	158,946	158,946	158,946	158,946	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	ES AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA CALLE 15 Y 20 DE NOVIEMBRE, DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, DE SAN MIGUEL CURAHUANGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MARAVATIO MICH., Y LA CUAL NO APARECE EN LA BASE DE DATOS DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO MICH.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	50-MARAVATIO	YURECUARO (SAN JUAN YURECUARO)	RURAL	116,845	116,845	116,845	116,845	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	LA OBRA ES AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA TENENCIA DE YURECUARO.
AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION SOBRE EL CAMINO DE SANTIAGO PURIATZICUARO A HUAJUMBARITO	50-MARAVATIO	SANTIAGO PURIATZICUARO	URBANO	337,805	337,805	337,805	337,805	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	ES AMPLIACION DE LINEA Y MEDIA Y BAJA TENSION, SOBRE EL CAMINO DE SANTIAGO PURIATZICUARO A HUAJUMBARITO.
AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE MARIANO ABASOLO, COL. LIBERTAD	55-MUGICA	NUOVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	18,463	18,463	18,463	18,463	100%	0	0	TRANSFORMAD OR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION ELECTRIFICACION COL. RAFAEL RODRIGUEZ PATINO	55-MUGICA	GAMBARA	URBANO	54,551	54,551	54,551	54,551	100%	0	0	TRANSFORMAD OR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION DE LA CALLE NARCISO MENDOZA, COL. INDEPENDENCIA	55-MUGICA	NUOVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	17,792	17,792	17,792	17,792	100%	0	0	TRANSFORMAD OR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LINEA DISTRIBUIDORA: LAS HUERTAS- LOMA BLANCA	57-NOCUPE TARO	LAS PALMAS	RURAL	10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELECTRIFICACION "LOMA BLANCA - LOMA DEL COPAL	57-NOCUPE TARO	LOMA BLANCA	RURAL	313,287	313,287	313,287	313,287	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION "LOMA BLANCA - LOMA DEL COPAL 2DA ETAPA	57-NOCUPE TARO	LOMA BLANCA	RURAL	313,287	313,287	313,287	313,287	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO Y TERRENO P/CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION ELECTRICA	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO	URBANO	43,478	43,478	43,478	43,478	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLEJON DE LA SIERRA DE LA COLONIA EL PARICUTIN	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	INFORMACION PREVIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
ELECTRIFICACION EN CALLE EL PINOYENTRE PANTEON MPAL. Y ESC. SECUNDARIA FED. VASCO DE QUIROGA	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO	URBANO	61,190	61,190	61,190	61,190	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PROGRAMA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	61-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,000	60,000	60,000	58,670	98%	0	0	LOTE	1	1	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
ELECTRIFICACION EN CALLE JOAQUIN AMARO	67-PENJAMILLO	ZIQUITARO	RURAL	8,612	8,612	8,612	8,612	100%	0	0	METRO LINEAL	94	94	100%	
ELECTRIFICACION DE JARDIN DE NIÑOS EN EL OJO DE AGUA	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	90,724	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	PESOS	90,724	90,000	98%	
VARIAS ELECTRIFICACIONES RURALES Y URBANAS	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	500,000	435,087	435,087	435,087	100%	0	0	PESOS	500,000	435,087	87%	
AMPLIACION ELECTRICA DE LA QUEMADA ENTRE LA ORILLA DEL PUEBLO	71-PURUANDIRO	LA QUEMADA	RURAL	7,239	7,239	7,239	7,239	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION ELECTRICA SOBRE LA CARRETERA MANUEL VILLALONGIN-HSAC ARRIAGA	71-PURUANDIRO	MANUEL VILLALONGIN	RURAL	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION ELECTRICA EN COLONIA NUEVA	71-PURUANDIRO	LA COFRADIA	RURAL	14,368	14,368	14,368	14,368	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE DE LA ENTRADA	71-PURUANDIRO	EL PILAR	RURAL	51,268	51,268	51,268	51,268	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE QUAYABO Y DURAZNO DE LA COLONIA LA ARBOLEDA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	30,424	30,408	30,408	30,408	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE PACHECO DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	16,341	16,341	16,341	16,341	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE PREDIO RUMBO A GALEANA ANTES DE LA PRESA DEL TABLON	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	22,253	22,253	22,253	22,253	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE VALERIO SALDANA JUNTO A LA PRESA	71-PURUANDIRO	JANAMBO	RURAL	57,623	57,623	57,623	57,623	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE VENTURA PUENTE	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	7,925	6,574	6,574	6,574	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION ELECTRICA EN LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y VICENTE GUERRERO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	14,939	14,939	14,939	14,939	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION ELECTRICA EN LAS CALLES QUAYABO Y DURAZNO EN LA COLONIA LA ARBOLEDA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	30,424	30,408	30,408	30,408	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION ELECTRICA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO	71-PURUANDIRO	JANAMUATO	RURAL	14,943	14,943	14,943	14,943	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION ELECTRICA POR EL TEMPLO HACIA ARRIBA	71-PURUANDIRO	LA QUEMADITA	RURAL	5,324	5,324	5,324	5,324	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION ELECTRICA SALIDA RUMBO AL GRANJENAL	71-PURUANDIRO	NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS)	RURAL	9,181	9,181	9,181	9,181	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION ELECTRICA SOBRE LA CARRETERA SALIDA A SANGUJUELAS	71-PURUANDIRO	LAS LETRAS	RURAL	7,347	7,347	7,347	7,347	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION ELECTRICA SOBRE LA CARRTERA RUMBO AL ARMADILLO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	24,287	24,287	24,287	24,287	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION ELECTRICA EN LA ORILLA DEL PUEBLO	71-PURUANDIRO	SAN MIGUEL	RURAL	15,415	15,415	15,415	15,415	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN C. SIN NOMBRE JUNTO A PUENTE	73-QUIROGA	SANTA FE DE LA LAGUNA	URBANO	14,682	14,682	14,682	14,682	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	143,943	143,943	143,943	143,943	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
RED DE ELECTRICIDAD EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	73-QUIROGA	SANAMBO	RURAL	54,632	54,632	54,632	54,632	100%	0	0	ALUMNO	50	50	100%	
RED DE ENERGIA ELECTRICA LOTIFICACION EL SAMANO	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	0	14,720	14,720	14,720	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE COL. EL MOLINO EN LA LOCALIDAD DE LA PUNTITA	74-COJUMATLAN DE REGULES	LA PUNTITA	RURAL	10,600	10,600	10,600	10,600	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CORREGIDORA	74-COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	URBANO	13,347	13,347	13,347	13,347	100%	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	EN LAS METAS SON LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA Y CONST. DE 60 MTS DE BAJA TENSION 2 FASES 3 HILOS
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE PALO ALTO	74-COJUMATLAN DE REGULES	PALO ALTO	RURAL	9,300	9,300	9,300	9,300	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MICHOCACAN	74-COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	URBANO	13,570	13,570	13,570	13,570	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA A LA COLONIA BELLAVISTA DE AQUILA	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	31,256	31,256	31,256	31,256	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
ELECTRIFICACION A LA COLONIA EL MANGAL DE AQUILA	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	154,371	154,371	154,371	154,371	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
ELECTRIFICACION A LA CUIRLA	8-AQUILA	CUIRLA (LA CHANGUNQUERA DE CARDENAS)	RURAL	83,666	83,666	83,666	83,666	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
ELECTRIFICACION A LA JOYA	8-AQUILA	LA JOYA	RURAL	113,354	113,354	113,354	113,354	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	
ELECTRIFICACION A LA PLAYA LA LLORONA	8-AQUILA	LA LLORONA	RURAL	1,051,066	1,051,066	1,051,066	1,051,066	100%	0	0	POSTE	25	25	100%	
ELECTRIFICACION A LA PLAYA LA LLORONA	8-AQUILA	LA LLORONA	RURAL	1,051,066	1,051,066	1,051,066	1,051,066	100%	0	0	POSTE	25	25	100%	
ELECTRIFICACION A LA PLAYA LA LLORONA	8-AQUILA	LA LLORONA	RURAL	1,051,066	1,051,066	1,051,066	1,051,066	100%	0	0	POSTE	25	25	100%	
ELECTRIFICACION COLONIA LA GLORIA DE AQUILA	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	106,355	106,355	106,355	106,355	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
ELECTRIFICACION EN PASO DE NORIA PRIMERA ETAPA	8-AQUILA	PASO DE NORIA	RURAL	485,450	485,450	485,450	485,450	100%	0	0	POSTE	20	20	100%	
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A LA PLAYA	8-AQUILA	LA PLACITA DE MORELOS	RURAL	432,593	432,593	432,593	432,593	100%	0	0	POSTE	14	14	100%	
INSTALACION ELECTRICA DE LA PLAZA COMUNITARIA	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	22,783	22,783	22,783	22,783	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	DATOS PRELIMINARES
APOYO A ELECTRIFICACION RURAL	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	52,728	52,728	52,728	52,728	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	100	100	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACION LA BOLSA 3DA ETAPA	84-TANGAMANDAPIO	LA BOLSA (RANCHO DE LOURDES)	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACION, PROL. CALLE SAN RAFAEL	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	36,490	36,490	36,490	36,490	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACIONES CONVENIDAS CON C.F.E.	84-TANGAMANDAPIO	TARECUATO	URBANO	151,743	151,743	151,743	151,743	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACIONES	86-TANHUATO	TANHUATO DE GUERRERO	URBANO	250,000	43,210	250,000	43,210	100%	0	0	POSTE	15	3	20%	ESTA PARTIDA SE ASIGNO PARA LAS ELECTRICACIONES DEL MUNICIPIO
ELECTRIFICACION DE LA COLONIA ZITLALMINA	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	114,919	114,919	114,919	114,919	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPL. PROLONGACION JUVENTINO CERVANTES	95-TOCUMBO	LA MAGDALENA	RURAL	8,272	8,272	8,272	8,272	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION ELECTRICA AV. FERROCARRIL ORIENTE	95-TOCUMBO	SANTA CLARA DE VALLADARES	URBANO	15,640	15,640	15,640	15,640	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION ELECTRICA GUADALUPE VICTORIA	95-TOCUMBO	LA MAGDALENA	RURAL	18,555	18,555	18,555	18,555	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
SAMPLIACION ELECTRICA JUAN ESCUTIA	95-TOCUMBO	LA MAGDALENA	RURAL	56,846	56,846	56,846	56,846	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
ELECTRIFICACION DE LA COL. LA HUERTA	97-TURICATO	TURICATO	URBANO	250,000	241,409	241,409	241,409	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	
ELECTRIFICACION DEL CAMINO A LOS SAUCES	97-TURICATO	PURUARAN	URBANO	295,160	295,160	295,160	295,160	100%	0	0	POSTE	25	25	100%	
ELECTRIFICACIONES RURALES	97-TURICATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	256,204	256,204	256,204	256,204	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD															
CONSTRUCCION															
SEGUNDA ETAPA DE LA CLINICA	100-TZINTZUNTZAN	ISLA DE PACANDA (ISLA PACANDA)	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONADA ES LA QUE MAS SE ADECUA A LA UNIDAD DE MEDIDA QUE YO MANEJO, LA CUAL PARA ESTE CASO ES OBRA.
CONSTRUCCION DE CONSULTORIO DENTAL	101-TZITZIO	TZITZIO	URBANO	31,670	31,670	31,670	31,670	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	96	96	100%	
CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD	102-URLAPAN	SAN MARTIN BUENOS AIRES (PIEDRA PARTIDA)	RURAL	160,172	48,182	48,182	48,182	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7		Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE CLINICA RURAL	102-URUAPAN	JICALÁN VIEJO (LA LAGUNA)	RURAL	160,172	39,972	39,972	39,972	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CLINICA EN DONACION OJEDA	112-ZITÁCUARO	DONACIONO OJEDA (1A.Y 2A. MZA. SAN FCO.)	RURAL	245,000	219,959	219,959	219,959	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	90%	LA UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICADA EN EL PRESENTE NO ES LA LLEVADA EN LA OBRA, LA QUE SE REALIZA EN LA OBRA ES UN ANEXO. POR ELLO SE HACE LA ACLARACION PERTINENTE. EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARÁCTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL.
OBRAS PARA LA INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	5,220	5,220	5,220	5,220	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	16	16	100%	REHABILITACION DE PISO EN CLINICA DE SALUD. AMPLIACION DE METAS
CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	1,549,938	1,549,938	1,549,938	1,549,938	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCION DE FALTANTES POR TERMINAR LA UNIDAD MEDICA	3-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	97,389	97,389	97,389	115,332	118%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	18,696	18,696	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y LO FINANCIERO. EN CUANTO A QUE SE PASO EL MONTO FINAL SE TENDRÁ QUE REALIZAR UNA MODIFICACION AL POA 2009 PARA AJUSTAR EL MONTO FINAL EN COMPARACION AL MONTO INICIAL
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE EDUCACION NUTRICIONAL (DESAYUNADOR) CENTRO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL.	3-ÁLVARO OBREGÓN	LÁZARO CARDENAS (LA PURISIMA)	RURAL	68,574	68,574	68,574	70,518	103%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	20	20	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y LO FINANCIERO. EN CUANTO A QUE SE PASO EL MONTO INICIAL SE TENDRÁ QUE REALIZAR UNA MODIFICACION AL POA 2009 PARA AJUSTAR EL MONTO FINAL.
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD NVO CORONEO FRACC. LA PAZ	31-EPIPTACIO HUERTA	EJIDO NUEVO CORONEO FRACCION LA PAZ	RURAL	185,658	185,658	185,658	185,658	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	90	90	100%	
TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD ULTIMA ETAPA	32-ERONGARICUARO	ERONGARICUARO	URBANO	200,000	157,054	157,054	157,054	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	870	687	79%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	35-LA HUACANA	EL CANELO	RURAL	205,000	198,320	198,320	198,320	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	63	63	100%	OBRA QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD QUE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD PARA SU ATENCION MEDICA.
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	35-LA HUACANA	PUERTA DE LA PLAYA	RURAL	158,685	158,685	158,685	158,685	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	50	50	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUC. DE SALA DE ESPERA EN CLINICA DEL IMSS	56-NAHUATZEN	TURICUARO	URBANO	54,920	54,920	54,920	54,920	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	84	84	100%	
CONSTRUC. DE CONSULTORIOS EN CLINICA DE SALUD	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	199,903	199,903	199,903	199,903	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	210	210	100%	
CONSTRUCCION DE MODULOS EN CENTRO DE SALUD	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	78,107	78,107	78,107	78,107	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	63	63	100%	
TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD	71-PURUANDIRO	PIEDRAS ANCHAS	RURAL	152,000	141,412	141,412	141,412	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	90%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	72-QUERÉNDARO	QUERÉNDARO	URBANO	2,769,279	1,051,715	1,051,715	1,051,715	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	38%	
CONSTRUCCION DE CLINICA 1ª ETAPA	82-TACAMBARO	SANTA RITA SEGUNDA	RURAL	50,000	39,468	39,468	39,468	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	26	15	58%	
CONST. DE TECHO DEL CENTRO DE SALUD	88-TARIMBARO	JAMAICA (ARINDEO)	RURAL	205,390	205,390	205,390	205,390	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, LAS CANOAS	98-TUXPAN	LAS CANOAS	RURAL	279,875	279,875	279,875	279,875	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	81	81	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	99-TUZANTLA	LAMPAZO	RURAL	66,601	66,601	66,601	66,601	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	15	15	100%	PAGO DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y PAGO DE MANO DE OBRA
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	99-TUZANTLA	MESA DE LAS ANIMAS (LAS ANIMAS)	RURAL	45,220	45,220	45,220	45,220	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	15	15	100%	PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION Y LISTAS DE RSAYA
AMPLIACION AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD	25-CHILCHOTA	CHILCHOTA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	885,250	89%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	INFORMACION PRELIMINAL AL CIERRE DE LA CUENTA DE FONDO III
AMPLIACION DE CASA DE SALUD NVO CORONEO LA SILLA	31-EPIPTACIO HUERTA	EJIDO NUEVO CORONEO FRACCION LA PAZ	RURAL	31,828	31,828	31,828	31,828	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	26	26	100%	
AMPLIACION DE LA CLINICA DEL CENTRO DE SALUD	41-RIMBO	IRIMBO	URBANO	64,149	64,149	64,149	64,149	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	118	118	100%	
TERMINACION DE TECHADO DEL CENTRO DE SALUD	56-NAHUATZEN	COMACHUEN UNO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	104	104	100%	
MANTENIMIENTO															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 SOTANO DEL CENTRO DE SALUD	100-TZINTZUNTZAN	TZINTZUNTZAN	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	11 LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONADA ES LA QUE MAS SE ADECUA A LA UNIDAD DE MEDIDA QUE YO MANEJO, LA CUAL PARA ESTE CASO ES OBRA.
REHABILITACION REHABILITACION DE CLINICA	110-ZINAPÉCUARO	JOSE MARIA MORELOS (LA YEGUERIA)	RURAL	50,883	50,883	50,883	50,883	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	50	50	100%	
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	110-ZINAPÉCUARO	OJO DE AGUA DE BUCIO	RURAL	8,812	8,812	8,812	8,812	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	50	50	100%	
REHABILITACION EN EL CENTRO DE SALUD	18-COPANDARO	SANTA RITA	RURAL	14,342	14,342	14,342	14,342	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	150	150	100%	
CONCLUSION DE CASA DE SALUD PIEDRA LARGA	31-EPITACIO HUERTA	EL PINTO (EJIDO PIEDRA LARGA)	RURAL	60,375	60,375	60,375	60,375	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	96	96	100%	
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	49-MADERO	VILLA MADERO	URBANO	1,948,771	1,948,771	1,948,771	1,948,771	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	766	766	100%	OBRA CONVENIDA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO.
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	99-TUZANTLA	LAS CANOAS	RURAL	30,337	30,337	30,337	30,337	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	10	10	100%	PAGO DE LISTA DE ARAY Y MATERIAL DE CONSTRUCCION
EQUIPAMIENTO EQ. DEL CENTRO DE SALUD	21-CHARAPAN	CHARAPAN	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 APARATOS MEDICOS	1	1	100%	
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES															
CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	10-ARTEAGA	EL REPARTITO	RURAL	200,777	200,777	200,777	200,777	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	96	96	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	10-ARTEAGA	LA CONCEPCION	RURAL	199,428	199,428	199,428	199,428	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	96	96	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	10-ARTEAGA	LA VINATA	RURAL	191,522	191,522	191,522	191,522	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	96	96	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	10-ARTEAGA	RINCÓN DE VALDÉS	RURAL	196,239	196,239	196,239	196,239	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	96	96	100%	
CONSTRUCCION DE TÍCHO EN CASA DE SALUD	10-ARTEAGA	ESPINOSA	RURAL	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	51	51	100%	
OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	12-BUENAVISTA	EL DORADO	RURAL	655	655	655	655	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	12-BUENAVISTA	EL AHO GADO	RURAL	29,624	29,624	29,624	29,624	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD PARA LA COMUNIDAD
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	12-BUENAVISTA	EL CHAMIZAL (FLOR DE MAYO)	RURAL	44,727	44,727	44,727	44,727	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD. SE REPROGRAMARON GASTOS.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	12-BUENAVISTA	LA LUNA	RURAL	194,507	194,507	194,507	194,507	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN DISPENSARIO PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	12-BUENAVISTA	PIZANDARO	RURAL	51,301	51,301	51,301	51,301	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA BODEGA EN DISPENSARIO MEDICO PARA ALMACENAR LOS MEDICAMENTOS Y ARTICULOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACION
OBRAS PARA LA INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	12-BUENAVISTA	BUENAVISTILLA (LA GARITA)	RURAL	42,764	42,764	42,764	42,764	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO, UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTILLA.
CONSTRUCCION DE ANEXO EN CLINICA DEL IMSS	14-COAHUAYANA	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (EL CAMALOTE)	RURAL	135,131	135,131	135,131	135,131	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48	48	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UN ANEXO DE 6.00X8.00M A BASE DE MUROS DE TABIQUE Y COLADO DE CONCRETO REFORZADO.
CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EL CHARAPO	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	85,173	85,173	85,173	85,173	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE LA 1A. ETAPA DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA CLINICA	34-HIDALGO	AGOSTITLAN	URBANO	60,000	56,803	56,803	56,803	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE LA 1A. ETAPA DE LA CASA DE SALUD	34-HIDALGO	MIL CUMBRES	RURAL	54,333	54,333	54,333	54,333	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DE LA CASA DE SALUD	34-HIDALGO	RANCHO ALEGRE	RURAL	28,597	28,597	28,597	28,597	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE SALUD	34-HIDALGO	PUCUATO	RURAL	50,000	14,493	14,493	14,493	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	86%	REPROGRAMAR 35 MIL 507 PESOS 27 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 1A. ETAPA DEL SAL DE JUNTAS EN LA CASA DE SALUD	34-HIDALGO	PUCUATO	RURAL	94,910	54,655	54,655	54,655	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	REPROGRAMAR 40 MIL 294 PESOS 57 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 3A. ETAPA DE LA CASA DE SALUD	34-HIDALGO	CIENEGUILLAS	RURAL	39,973	39,973	39,973	39,973	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
TERMINACION DE CASA DE SALUD	34-HIDALGO	EL TREN	RURAL	29,917	29,917	29,917	29,917	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
TERMINACION DE LA CLINICA DE SALUD (PROTECCIONES)	34-HIDALGO	HUAJUMBARO	RURAL	6,569	6,569	6,569	6,569	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
APOYO PARA CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	100,000	100,000	100,000	93,770	94%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. JUAREZ EL CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES LA UNIDAD DE MEDIDA ES, OBRA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA TERMINACION DE CLINICA	53-MORELIA	LOMA CALIENTE	RURAL	600,000	600,000	600,000	299,998	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA UNIDAD DE MEDIDA ES, OBRA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APOYO PARA TERMINACION DE LA CLINICA	53-MORELIA	SAN NICOLAS OBISPO	RURAL	30,000	30,000	30,000	29,997	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA EN LA CLINICA	56-NAHUATZEN	SEVINA	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	70	70	100%	
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	6-APATZINGAN	SAN FERNANDO	RURAL	200,000	184,900	184,900	184,900	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	E
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD.	66-PATZCUARO	ESTACION DE AJUNO (SANTA ISABEL AJUNO)	RURAL	120,000	119,208	119,208	119,208	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	META: UNA CASA DE SALUD. INFORMACION PRELIMINAR.
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA CLINICA	73-QUIROGA	SANTA FE DE LA LAGUNA	URBANO	40,587	40,587	40,587	40,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	37	37	100%	
CONSTRUCCION DE CLINICA 1ª ETAPA	82-TACAMBARO	EL PANTANO (EL CUJUE)	RURAL	69,643	41,495	41,495	41,495	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	36	30	83%	OBRA EN PROCESO
TERMINACION DE CASA DE SALUD	84-TANGAMANDAPIO	EL CEREZO	RURAL	179,892	179,892	179,892	179,892	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	50	50	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION															
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE LA CLINICA	34-HIDALGO	SAN PEDRO JACUARO (LAS JOYAS)	RURAL	113,292	113,292	113,292	113,292	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
APOYO PARA LA TERMINACION DE CLINICA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	582,212	582,212	582,212	345,191	59%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	93%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COM. SAN LORENZO ITZICUARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
MURO PERIMETRAL EN CLINICA	73-QUIROGA	SAN ANDRES ZIRONDARO UNO	RURAL	63,500	63,500	63,500	63,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	96	96	100%	
CANASTA BASICA ATENCION A ADULTOS MAYORES	74-COJUILATLAN DE REGULES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	126,211	126,211	126,211	126,211	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	6,144	6,144	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA DESPESA, LA CUAL SE ENTREGA MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE 512 ADULTOS MAYORES.
REHABILITACION															
151 COMUNIDADES SALUDABLES	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	84,162	84,162	84,162	84,162	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	50	50	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PISOS Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CLINICA DEL IMSS DE TANACO	24-CHERAN	TANACO	URBANO	15,060	15,060	15,060	15,060	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	125	125	100%	
REHABILITACION DE LA CLINICA DE PARIS	24-CHERAN	CHERAN	URBANO	13,668	13,668	13,668	13,668	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	64-PARAQUARO	USPERO (REYNOSA)	RURAL	38,830	38,830	38,830	38,830	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	100	100	100%	
ADECUACION DE CENTROS DE SALUD	93-TLALPUJAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	182,244	182,244	182,244	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	RECURSO DESTINADO PARA LA ADECUACION DE LOS DIFERENTES CENTROS Y CASAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO PARA QUE LAS INSTALACIONES ESTEN ACONDICIONADAS PARA BRINDAR EL SERVICIO. SE HAN REALIZADO ACCIONES EN CUATRO CENTROS DE SALUD RURALES Y EN EL DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE ATIENDE A LAS COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES DE SUS AREA DE INFLUENCIA, CON UN AVANCE FISICO DE 30%
EQUIPAMIENTO															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			5/3		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					2	Ministrado	Programado									
1 OBRAS PARA LA INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	3,660	3,660	3,660	3,660	100%	0	0	0	0	1	1	100%	EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CENTRO DENTAL.
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
OTROS																
REHABILITACION DE RELLENOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO	10-ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41,734	41,734	41,734	41,734	100%	0	0	0	0	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA Y ES CONVENIDA CON SUPLADER ESTE RECURSO PERTENECE SOLO AL FONDO III
CONSTRUCCION DE VESTIDORES Y GRADAS EN LA CANCHA DE FUT BOOL	101-TZITZIO	TZITZIO	URBANO	59,543	59,543	59,543	59,543	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO PARA BASURERO MUNICIPAL	103-VENUSTIANO CARRANZA	BASURERO MUNICIPAL	RURAL	283,382	283,382	283,382	283,382	100%	0	0	0	0	1	1	75%	
CONSTRUCCION DE NUCLEOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS TIZOC	104-VILLAMAR	LA ORTIGA DE SAN ANTONIO GUARACHA	RURAL	37,900	37,867	37,867	37,867	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
REHABILITACION DE AREA PARA USOS MULTIPLES EN CLINICA MEDICA RURAL	107-ZACAPU	TIRINDARO	URBANO	84,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	0	0	82	82	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA CANASTA BASICA	109-ZINAPARO	ZINAPARO	URBANO	57,928	57,928	57,928	57,928	100%	0	0	0	0	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROG. CANASTA BASICA. EL CUAL FUE DESCONTADO EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REHABILITACION	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	59,629	49,123	49,123	49,123	100%	0	0	0	0	1	1	83%	EL AVANCE DE OBRA NO TIENE CARACTER DE DEFINITIVO SINO PROVISIONAL
MANTENIMIENTO RELLENO SANITARIO 2DA. ETAPA	113-JOSE SIXTO VERDUZCO	SAN JOSÉ HUIPANA (HUIPANA)	URBANO	209,880	209,880	209,880	209,880	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	35,936	35,936	35,936	35,936	100%	0	0	0	0	1	1	100%	PREPARACION DE BASE DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA SALUD.
OBRAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	0	0	1	1	100%	SE ELABORO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL PREDIO DEL HOSPITAL RURAL.
ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	14-COAHUAYANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,150	21,150	21,150	21,150	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
PROGRAMA CANASTA BASICA ADULTOS MAYORES	16-COENEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	566,950	566,950	566,950	566,950	100%	0	0	0	0	2,179	2,179	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	17-CONTEPEC	EL CESPED	RURAL	130,000	56,257	56,257	56,257	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	17-CONTEPEC	EL ENCINO	RURAL	110,000	46,974	46,974	46,974	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	17-CONTEPEC	EL TECOLOTE	RURAL	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	17-CONTEPEC	BUENAVISTA	RURAL	25,374	25,374	25,374	25,374	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
REHABILITACION DE CLINICA	17-CONTEPEC	CONTEPEC	URBANO	30,000	3,084	3,084	3,084	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
TERMINACION DE CASA DE SALUD	17-CONTEPEC	AGUA CALIENTE	RURAL	37,000	21,795	21,795	21,795	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
TERMINACION DE CASA DE SALUD	17-CONTEPEC	ATOTONILCO	RURAL	132,000	119,208	119,208	119,208	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
TERMINACION DE CASA DE SALUD	17-CONTEPEC	LA RUEDA	RURAL	22,660	5,456	5,456	5,456	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
TERMINACION DE CASA DE SALUD	17-CONTEPEC	LAS PERITAS	RURAL	45,000	28,075	28,075	28,075	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
TERMINACION DE CASA DE SALUD	17-CONTEPEC	LAS PILAS	RURAL	8,835	7,935	7,935	7,935	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
TERMINACION DE CASA DE SALUD	17-CONTEPEC	SAN RAFAEL	RURAL	20,000	19,012	19,012	19,012	100%	0	0	0	0	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 TERMINACION DE CASA DE SALUD	17-CONTEPEC	YEREJE	RURAL	102,160	95,734	95,734	95,734	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE REHABILITACION DE CLINICA	17-CONTEPEC	MELCHOR OCAMPO (PATEO)	RURAL	3,650	2,233	2,233	2,233	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
COMUNIDADES SALUDABLES	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	127,474	127,474	127,474	127,474	100%	0	0	ACCION	5	5	100%	OBRA TERMINADA
CENTRO DE INTERMUNICIPAL DE TIRADERO DE RESIDUOS SOLIDOS	20-CUITZEO	CUITZEO DEL PORVENIR	URBANO	1,000,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	SE TRATA DE UN CENTRO DE RESIDUOS SOLIDOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANA MAYA Y CUITZEO. UBICACION DEL MISMO ES EN LA POBLACION DE HUACAO, MPIO DE SANTA ANA MAYA
CONST. DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE DR. MIGUEL SILVA	20-CUITZEO	DOCTOR MIGUEL SILVA (SAN GUILLERMO)	RURAL	500,000	401,000	401,000	0	0%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN EL DIF MUNICIPAL	22-CHARO	CHARO	URBANO	939,458	939,458	939,458	939,458	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1A ETAPA	24-CHERAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
DESPENSA BASICA PARA ADULTOS MAYORES	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	93,670	93,670	93,670	93,670	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CASA DE SALUD DEL GUAYACAN	29-CHURUMUCO	LOMA EL GUAYACAN	RURAL	43,732	43,732	43,732	43,732	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE FACHADA Y CERCO PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD PALMA DE HUARO	29-CHURUMUCO	PALMA DE HUARO	RURAL	300,397	300,397	300,397	300,397	100%	0	0	METROS LINEALES	160	160	100%	SE INCREMENTO EL PRESUPUESTO DE ESTA OBRA
REHABILITACION DEL RELLENO SANITARIO	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	75,582	75,582	75,582	75,582	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION CASA DE SALUD	35-LA HUACANA	CUJUAN DEL RIO	RURAL	205,000	260,656	260,656	260,656	100%	0	0	CENTRO	52	52	100%	OBRA QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA CENTRO DE SALUD QUE BENEFICIARA A LA CO. UNIDAD PARA SU ATENCION MEDICA
CONSTRUCCION DE NAVE EN RELLENO SANITARIO	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	323,910	222,410	222,410	222,410	100%	0	0	METRO CUADRADO	210	190	90%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE NAVE EN RELLENO SANITARIO	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	323,910	222,410	222,410	222,410	100%	0	0	METRO CUADRADO	210	195	93%	OBRA EN PROCESO
LIMPIEZA DE ARROYOS VARIOS	38-HUETAMO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	334,586	334,586	300,000	334,586	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	INFORMACION PREELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
TERMINACION DE AULA C.A.R.A. EN EL I.M.S.S.	42-IXTLAN	IXTLAN DE LOS HERVORES	URBANO	213,426	213,426	213,426	213,426	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
COLOCACION DE PISO EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL LAZARO CARDENAS DE JIQUILPAN	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUAREZ	URBANO	18,423	18,423	18,423	18,423	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CERCO PERIMETRAL DE LA CLINICA DE SALUD	49-MADERO	SAN DIEGO CURUCUPATZEO	RURAL	44,223	44,223	44,223	44,223	100%	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%	
TERMINACION DE SANITARIOS EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURINHUATO	50-MARAVATIO	SAN MIGUEL CURINHUATO	RURAL	76,747	76,747	76,747	76,747	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ES TERMINACION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURINHUATO.
CANASTA BASICA "EN TODO EL MUNICIPIO"	57-NOCUPETARO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	115,855	115,855	115,855	115,855	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROGRAMA CANASTA BASICA	61-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	216,000	216,000	216,000	216,000	100%	0	0	PESOS	216,000	216,000	100%	SE CARGO EN EL TIPO DE GASTO INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD YA QUE EL SISTEMA NO CUENTA CON UNA QUE SE ADPTE A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO
FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DEL PARAISO	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	PESOS	90,000	90,000	100%	
REHABILITACION DE CLINICA	69-LA PIEDAD	GUANAJUATILLO	RURAL	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE PURUANDIRO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	200,000	11,689	11,689	11,689	100%	0	0	OBRA	1	0	5%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
APOYO PARA LA CONSTRUCCION DEL ASILO DE ANCIANOS DE PURUANDIRO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	100,000	78,966	78,966	78,966	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN EL CENTRO DE SALUD	71-PURUANDIRO	EL ARMADILLO	RURAL	76,955	54,130	54,130	54,130	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
REHABILITACION DE RASTRO DE SALUD	72-QUERENDARO	QUERENDARO	URBANO	49,237	49,327	49,327	49,327	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SAHUAYO	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	211,875	68,671	68,671	68,671	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	87	35%	
ADQUISICION DE 4 CAMIONETAS RECOLECTORAS DE BASURA	77-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	1,341,200	1,341,200	1,341,200	1,341,200	100%	0	0	VEHICULO	4	4	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE ALMACEN CENTRO DE SALUD SAM	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	152,881	152,881	152,881	59,506	39%	0	0	BODEGA	1	0	39%	
RELLENO SANITARIO CITIR	80-SENGUIJO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	357,583	357,583	357,583	357,583	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	ESTA OBRA NO SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA DEMARCACION MUNICIPAL. SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD HIDALGO DADO QUE ES UNA OBRA DE CARACTER INTER MUNICIPAL.
TERMINACION DE USOS MULTIPLES	81-SUSUPUATO	EL ESTANCO	RURAL	1,061	1,061	1,061	1,061	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	DATOS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE CLINICA 1ª ETAPA	82-TACAMBARO	PLAZA DE GALLOS	RURAL	91,000	76,033	76,033	76,033	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	69	50	72%	OBRAS EN PROCESO
CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE LA PRESA	86-TANHUATO	LA PRESA	RURAL	28,000	15,627	28,000	15,627	100%	0	0	CERCOS	1	1	100%	
MATENIMIENTO AL BASURERO DE VISTA HERMOSA	86-TANHUATO	TANHUATO DE GUERRERO	URBANO	320,000	11,961	320,000	11,961	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA BASURA RECAUDADA EN ESTE MUNICIPIO SE LLEVA AL BASURERO DE VISTA HERMOSA. ES POR ELLO QUE SE DA MANTENIMIENTO A DICHO BASURERO.
COMUNIDADES SALUDABLES	9-ARIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	148,811	148,811	148,811	148,811	100%	0	0	BEBEDEROS	40	40	100%	ESTE GASTO FUE APLICADO EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO. EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: "AGUA LIMPIA Y SALUDABLE PARA ALUMNOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO" POR MEDIO DEL PROGRAMA "COMUNIDADES SALUDABLES".
CONSTRUCCION DE UBR SEGUNDA ETAPA EN EL DIF MUNICIPAL (CONSULTORIOS DE REHABILITACION)	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	286,155	286,155	286,155	286,155	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA CASA DE SALUD	96-TUMBISCATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45,800	45,800	45,800	45,800	100%	0	0	INODOROS, LLAVES, LAVAMANOS	1	1	100%	
CONST. DE CUATRO AULAS DEL EDIFICIO B 1.5 E.E CIJ SANITARIOS Y BODEGA EN EL CAM, SANTA ANA	98-TUXPAN	SANTA ANA	RURAL	1,169,138	1,169,138	1,169,138	1,169,138	100%	0	0	METROS CUADRADOS	262	262	100%	
CONST. 1ERA ETAPA DEL EDIFICIO "A" (PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, ADMINISTRACION, ARCHIVO) CAM	98-TUXPAN	SANTA ANA	RURAL	249,206	249,206	249,206	249,206	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA CUATRO AULAS Y BODEGA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM)	98-TUXPAN	SANTA ANA	RURAL	40,970	40,970	40,970	40,970	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	EL SUMINISTRO DEL MOBILIARIO ES REPOSNSABILIDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN (I.F.E.E.M. LA EROGACION REPORTA ES LA PARTE MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE COMEDOR EN EL COBAEM	1-ACUTIZIO	ACUTIZIO DEL CANJE	URBANO	228,929	228,929	228,929	228,929	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	48	48	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE ANEXO EN BACHILLERATO 5/6	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	64,145	64,145	64,145	64,145	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA
CONSTRUCCION DE AULA EN CECYTEM	10-ARTEAGA	LAS CAÑAS	RURAL	153,888	153,888	153,888	153,888	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	75	75	100%	
CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO DE USOS MULTIPLES EN COL. DE BACHILLERES	10-ARTEAGA	INFIERNILLO	RURAL	102,704	102,704	102,704	102,704	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	450	450	100%	
CONSTRUCCION DE SOBREPISO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. NORMAL PRIMARIA	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	86,009	86,009	86,009	86,009	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	689	689	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL CECYTEM	101-TIZITIZIO	TIZITIZIO	URBANO	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	40	40	100%	
CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD 1ER. ETAPA	112-ZITÁCUARO	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA)	RURAL	2,500,000	1,136,764	1,136,764	1,136,764	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	46%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA
TERMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EN CBTIS 162	112-ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO	URBANO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICADA NO CORRESPONDE A LA MARCADA EN LA OBRA PERO ES LA QUE MAS SE ASEMEEJA YA QUE EN LA OBRA COMO LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA CANCHA.
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EDUCACION ESPECIAL	23-CHAVINDA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	156,288	156,288	156,288	156,288	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	142	142	100%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL PLANTEL CHERAN	24-CHERAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48,320	48,320	48,320	48,320	100%	0	0	METROS CUADRADOS, INODOROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL PLANTEL CHERAN (2ª ETAPA)	24-CHERAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES 4 E.E. PREPARATORIA CAÑADA DE LOS ONCE PUEBLOS	25-CHILCHOTA	CHILCHOTA	URBANO	356,690	356,690	356,690	356,690	100%	0	0	METROS CUADRADOS, LABORATORIO	140	140	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR AL CIERRE DE LA CUENTA DE FONDO III
CONSTRUCCION DE AULA EN COLEGIO DE BACHILLERES 1RA ETAPA	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y FACHADA DE ACCESO A CECYTEM	29-CHURUMUCO	POTURO	RURAL	208,664	208,664	208,664	208,664	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	162	162	100%	SE INCREMENTO PRESUPUESTO. CERCO DE 162 ML Y PORTICO DE ACCESO
CONSTRUCCION DE FACHADA Y BARRA FRONTAL EN ESC. PREPARATORIA "JESUS ROMERO FLORES" CHURUMUCO	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	146,561	146,561	146,561	146,561	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	30	30	100%	SE CONSTRUYO BARRA FRONTAL DE 30.00 ML Y FACHADA DE ACCESO. OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE FACHADA Y BARRA FRONTAL EN JARDIN DE NIÑOS "NARCISO MENDOZA"	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	151,799	151,799	151,799	151,799	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	BARRA DE 30 METROS LINEALES Y PORTICO DE ACCESO
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA CECYTEM DE CHURUMUCO	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	162,271	162,271	162,271	162,271	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	100	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL PLANTEL 15 CECYTEM	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	138,846	138,846	138,846	68,400	49%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	759	300	40%	OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO DE UN 40% Y EN LO FINANCIERO DE UN 50%.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	77-SAN LUCAS	LAS HUITZUCATAS (EL TERRERO BLANCO)	RURAL	3,278	3,278	3,278	3,278	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION AULA 8ºS COLEGIO DE BACHILLERES SAM	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA PREPARATORIA DE OSTULA	8-AQUILA	SANTA MARIA DE OSTULA (OSTULA)	RURAL	3,600	3,600	3,600	3,600	100%	0	0	M2, SANITARIOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE UNICAM (2DA. ETAPA)	8-AQUILA	MARLUATA	RURAL	780,000	84,968	84,968	84,968	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	192	192	100%	
CONSTRUCCION DE UNICAM (2DA. ETAPA)	8-AQUILA	MARLUATA	RURAL	780,000	84,968	84,968	84,968	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	192	192	100%	
CONSTRUCCION DE UNICAM (2DA. ETAPA)	8-AQUILA	MARLUATA	RURAL	780,000	84,968	84,968	84,968	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	192	192	100%	
CONST. OFICINAS ADMIVAS CECYTEM SENGUIO 1ERA ETAPA	80-SENGUIO	SENGUIO	URBANO	408,311	408,311	408,311	408,311	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	270	270	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESC. SEC. J. RUBEN ROMERO	82-TACAMBARO	SAN JUAN DE VINA	RURAL	90,000	17,125	17,125	17,125	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24	24	100%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. GONZALEZ ORTEGA	82-TACAMBARO	SAN MIGUEL TAMACUARO	RURAL	104,000	104,000	104,000	104,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. TV	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLOS	URBANO	147,314	147,314	147,314	147,314	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE AULA PRIMER ETAPA COBAEM	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	49,948	49,948	49,948	49,948	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	64	64	100%	OBRAS TERMINADAS
CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PREPARATORIA DE TEPALCATEPEC A.C.	88-TEPALCATEPEC	TEPALCATEPEC	URBANO	62,043	62,043	62,043	62,043	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	73	73	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN COLEGIO DE BACHILLERES PRIMERA ETAPA	8-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	80	80	100%	
CONSTRUCCION DE TELE AULA EN CCA	8-ARIO	DOCTOR MIGUEL SILVA MACIAS	RURAL	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	75	75	100%	
COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. EDUCACION INICIAL	90-TINGAMBATO	SAN FRANCISCO PICHÁTARO UNO (PICHÁTARO)	RURAL	18,867	18,867	18,867	18,867	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	28	28	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL	90-TINGAMBATO	SAN FRANCISCO PICHÁTARO (PICHÁTARO)	URBANO	27,950	27,950	27,950	27,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	28	28	100%	
ADECUACION DE ESPACIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	33,592	33,592	33,592	33,592	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	90	90	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SAN MIGUEL CANARIO	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	SAN MIGUEL CANARIO (EL JAGUEY)	RURAL	300,404	150,202	150,202	150,202	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	50%	SE TOMO DE INFORMACION PRELIMINAR
CONSTRUCCION DE UNA CCA, SIETE CARRERAS	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	GALLITOS (SIETE CARRERAS)	RURAL	67,500	67,500	67,500	67,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE TOMO DE INFORMACION PRELIMINAR
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, EL LIMON	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMON)	RURAL	300,404	285,384	285,384	285,384	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	95%	SE TOMO DE INFORMACION PRELIMINAR
CONSTRUCCION DE DOS SALONES PARA CEMSAD	97-TURICATO	SAN CRISTOBAL DE LOS GUAJES	RURAL	600,000	599,963	599,963	599,963	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	
AMPLIACION															
CONSTRUCCION DE UNICAM AQUILA (2DA. ETAPA)	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	490,000	29,954	29,954	29,954	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNICAM AQUILA (2DA. ETAPA)	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	490,000	29,954	29,954	29,954	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNICAM AQUILA (2DA. ETAPA)	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	490,000	29,954	29,954	29,954	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNICAM OSTULA (2DA. ETAPA)	8-AQUILA	SANTA MARIA DE OSTULA (OSTULA)	RURAL	780,000	73,559	73,559	73,559	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	192	192	100%	
CONSTRUCCION DE UNICAM OSTULA (2DA. ETAPA)	8-AQUILA	SANTA MARIA DE OSTULA (OSTULA)	RURAL	780,000	73,559	73,559	73,559	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	192	192	100%	
CONSTRUCCION DE UNICAM OSTULA (2DA. ETAPA)	8-AQUILA	SANTA MARIA DE OSTULA (OSTULA)	RURAL	780,000	73,559	73,559	73,559	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	192	192	100%	
MANTENIMIENTO															
BECAS PARA ESTIMULOS A LA EDUCACION	51-MARCOS CASTELLANOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	546,480	500,660	500,660	500,660	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,760	1,760	100%	SE ESTAN DANDO BECAS A ALUMNOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y SE LES ENTREGAN CADA CUATRO MESES.EL DESTINO DEL GASTO Y EL RUBLO ES LO QUE MAS SE ACERCA A ESTE PROGRAMA, JUNTO CON LA UNIDAD DE MEDIDA
IMPERMEABILIZACION DEL COLEGIO DE BACHILLERES	62-PAJACUARAN	PAJACUARAN	URBANO	49,016	49,016	49,016	49,016	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
REPARACION DE TECHO DE LA SALA DE USOS MULTIPLES	97-TURICATO	EL CAHULOTE DE SANTA ANA	RURAL	125,000	91,744	91,744	91,744	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO, DE UNIVERSIDAD	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	115,032	115,032	115,032	115,032	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	24-CHERAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101,003	101,003	101,003	101,003	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1,000	100%	
REHABILITACION DEL PISO DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO	24-CHERAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	199,164	199,164	199,164	199,164	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1	1	100%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN CECYTEM REHABILITACION EN AULAS CHURUMUCO	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	SE REHABILITARON CUATRO AULAS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Table with 14 main columns: Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre), Avance %, Rendimientos Financieros, Avance Físico, and Información complementaria y explicación de variaciones.

**ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
					Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "DEFENSORES DE HUANDACAREO"	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	53,749	23,471	23,471	23,471	100%	0	0	METROS CUADRADOS	115	115	100%	SE INICIO LA CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "DEFENSORES DE HUANDACAREO", CABE HACER MENCIÓN QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
CONSTRUCCION DE 2 AULAS SIN MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	36-HUANDACAREO	LA ESTANCIA	RURAL	97,250	82,663	82,663	82,663	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	SE ESTA LLEVANDO A CABO LA CONSTRUCCION DE LAS 2 AULAS. SE ENCUENTRA EN PROCESO Y AUN FALTANX REALIZAR PAGOS.
CONST. DE COOPERATIVA, ANEXO Y DIRECCION	37-HUANIQUEO	SAN MIGUEL TECACHO (TECACHO)	RURAL	110,906	110,906	110,906	110,906	100%	0	0	METROS CUADRADOS	206	206	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE ANDEN PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	37-HUANIQUEO	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	90	90	100%	OBRA TEERMINADA
ESCUELAS DE CALIDAD(43 ESCUELAS) VARIAS COMUNIDADES	38-HUETAMO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	705,272	705,272	705,272	705,272	100%	0	0	METROS CUADRADOS	43	43	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
ESPACIOS EDUCATIVOS CONST. 6 AULAS MOB. Y EQ. 6 JUN	38-HUETAMO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	978,378	978,378	978,378	978,378	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6	6	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
ANEXOS DE AULA EN ESC. PRIM.	39-HUIRAMBA	LA PROVIDENCIA	RURAL	40,000	42,906	40,000	42,906	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	96%	EN EL AVANCE FISICO SE REFIERE A UNA AULA
BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO	39-HUIRAMBA	QUIRINGUARO (SAN SIMON QUIRINGUARO)	RURAL	40,000	52,429	40,000	52,429	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE AULA	39-HUIRAMBA	LA REUNION	RURAL	64,017	64,017	64,017	64,017	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EN EL AVANCE FISICO ES 1 AULA
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESC PRIM	39-HUIRAMBA	EL SOBRADO	RURAL	158,000	247,998	158,000	247,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	EN EL AVANCE FISICO SE HABLE DE 1 DESAYUNADOR
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN ESC. PRIM. DEL PEDREGAL	39-HUIRAMBA	EL PEDREGAL	RURAL	100,000	65,357	65,357	65,357	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	65%	EN EL AVANCE FISICO SE REFIERE A 1 AULA PARA DIRECCION
DESAYUNADOR ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	39-HUIRAMBA	HUIRAMBA	URBANO	60,000	38,781	32,384	38,781	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	54%	ES LA TERMINACION DEL DESAYUNADOR
SANITARIOS 2A. ETAA	39-HUIRAMBA	LOS CERRITOS	RURAL	40,000	36,355	36,355	36,355	100%	0	0	MZ, SANITARIOS	20	18	91%	
TECHADO EN PATIO DE PRIMARIA	39-HUIRAMBA	EL CARMEN	RURAL	75,000	57,701	57,701	57,701	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	75%	EN AVANCE FISICO SE REFIERE A 1 TECHO
CONSTRUCCION DE S.S., COOPERATIVA, BODEGA, ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	40-INDAPARAPEO	SAN LUCAS PIO	URBANO	937,502	937,502	937,502	937,502	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	
CONSTRUCCION DE S.SANITARIOS Y DIRECCION ESC. MELCHOR OCAMPO	40-INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	URBANO	372,750	372,750	372,750	372,750	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE AULA	41-IRIMBO	EL SALTIRE	RURAL	71,865	71,865	71,865	71,865	100%	71,865	71,865	METROS CUADRADOS, AULAS	71,865	71,865	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	41-IRIMBO	SAN FRANCISCO EPUNGU (EPUNGUIC)	RURAL	31,675	31,675	31,675	31,675	100%	31,675	31,675	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	31,675	31,675	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS E CONAFE COL CRISTO REY	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	38,026	38,026	38,026	38,026	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	41-IRIMBO	SAN JOSE DE MAGALLANES (MAGALLANES)	RURAL	194,500	194,500	194,500	194,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA CONAFE COLONIA CRISTO REY	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	19,632	19,632	19,632	19,632	100%	0	0	METROS CUADRADOS	14	14	100%	
CONSTRUCCION EN EL CAM DE IRIMBO	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	38,569	38,569	38,569	38,569	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 AULAS	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	29,985	29,985	29,985	29,985	100%	29,985	29,985	METROS CUADRADOS, AULAS	29,985	29,985	100%	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA	42-IXTLÁN	RINCON DEL MEZQUITO	RURAL	240,000	33,975	33,975	33,975	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN PRIM. MIGUEL HIDALGO	42-IXTLÁN	EL COLONGO	RURAL	213,500	175,342	175,342	175,342	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	50%	
CONSTRUCCION E INSTALACION DE PROTECTORES PARA LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	42-IXTLÁN	EL VALENCIANO	RURAL	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	2	2	100%	UNIDAD DE MEDIDA SON PROTECTORES DE VENTANAS PARA AULA
CONSTRUCCION DIRECCION COOPERATIVA Y BODEGA DE LA PRIMARIA 18 DE MARZO	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	70,368	70,368	70,368	70,368	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA, 2DA ETAPA EN JIIN "LIC. EDUARDO RUIZ"	44-JIMÉNEZ	COPANDARO (COPANDAR DEL CUATRO)	RURAL	19,789	19,789	19,789	19,789	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
CONSTRUCCION DE GRADAS EN AUDITORIO ESC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	157,814	157,814	157,814	157,814	10%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN JIN SIN NOMBRE CON CLAVE 16DJN2562C, 2DA ETAPA	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	96,282	96,282	96,282	96,282	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
MURO PERIMETRAL PRIMARIA 1ERO DE MAYO	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	103,548	83,548	83,548	83,548	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	150	135	90%	UNIDAD DE MEDIDA 150 METROS LINEALES
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD "AMADO NERVO"	44-JIMÉNEZ	TUMBIO	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD " FELICITAS DEL RIO"	44-JIMÉNEZ	EL ZAPOTE	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD " MELCHOR OCAMPO"	44-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD " 15 DE SEPTIEMBRE"	44-JIMÉNEZ	HUANDACUCA (MARIANA)	RURAL	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, CUAHTEMOC	44-JIMÉNEZ	EL RANCHITO	RURAL	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, "IGNACIO LOPEZ RAYON"	44-JIMÉNEZ	CAURIO DE LA RINCONADA	RURAL	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD "JOSE MARIA MORELOS"	44-JIMÉNEZ	LOS ESPINOS	RURAL	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			5/3		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5		6	7	8	9	10	10/9	11					
1 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	97-TURICATO	LA PAROTA DE ATUJO (LA PAROTA)	RURAL	300,000	299,629	299,629	299,629	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%		
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA	97-TURICATO	LA LOBERA	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	75	75	100%		
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	97-TURICATO	LOS RUCIOS	RURAL	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%		
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, HUIRUMIO	98-TUXPAN	HUIRUMIO GRANDE	RURAL	229,587	229,587	229,587	229,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	75	75	100%		
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM. "ISACC ARRIAGA", TUXPAN	98-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	188,110	188,110	188,110	188,110	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	75	75	100%		
CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIOS ESC. PRIM. FED. " CRISTOBAL COLOM"	98-TUXPAN	EL TERRERO (PASO DEL MUERTO)	RURAL	305,275	305,275	305,275	305,275	100%	0	0	METROS CUADRADOS	84	84	100%		
CONSTRUCCION DE AULA SIN MOBILIARIO	99-TUZANTLA	CHIRAGANGUEO	RURAL	67,200	67,200	67,200	67,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	25	10	40%	PAGO DE LISTA DE RAYA Y PAGO DE MATERIAL	
CONSTRUCCION DE UN AULA	99-TUZANTLA	CHIRAGANGUEO	RURAL	88,160	88,160	88,160	88,160	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PAGO DE MATERIAL Y LISTA DE RAYA	
CONSTRUCCION DE UN AULA	99-TUZANTLA	LA CARBONERA	RURAL	16,600	16,600	16,600	16,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	5	100%	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	
AMPLIACION																
TERMINACION DE TECHO EN PATIO CIVICO EN ESC. PRIMARIA DE LAS MESAS	10-ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%		
TERM. BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CAMPESINA / APUTZIO DE JUAREZ LA HACIENDITA	112-ZITACUARO	APUTZIO DE JUAREZ (SANTA MARIA)	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON ANEXOS (AULAS).	
REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	14,076	14,076	14,076	14,076	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	8	8	100%	SON OCHO AULAS EN ACABADOS	
CONST. DE 2DA. ETAPA DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. FED. JOSE MA. MORELOS	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	100,000	90,076	90,076	90,076	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100% FISICAMENTE. SE HIZO LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DE USOS MULTIPLES. SE BENEFICIARON A 900 PERSONAS.	
BARRA PERIMETRAL EN SAN LORENZO	41-IRIMBO	SAN LORENZO QUERENDARO (SAN LORENZO)	RURAL	14,798	14,798	14,798	14,798	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1	1	100%	UNA BARRA	
COLOCACION DE TEJAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE POMOQUITA.	50-MARAVATIO	POMOQUITA	RURAL	34,800	34,800	34,800	34,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	LA OBRA ES COLOCACION DE TEJAS EN EL TECHO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE POMOQUITA.	
APORT. MPAL. P.E.C. PRIM. VASCO DE QUIROGA T.M.	56-NAHUATZEN	ARANTEPAUCIA	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	25	25	100%	ES UNA APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD.	
APORT. MPAL. P.E.C. PRIM. VASCO DE QUIROGA T.V.	56-NAHUATZEN	ARANTEPAUCIA	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	20	20	100%	ES UNA APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ECUELAS DE CALIDAD	
APORTAC. MPAL. P.E.C. PRIM. DR. MIGUEL SILVA T.M.	56-NAHUATZEN	TURICUARO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	20	20	100%	ES UNA APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	
APORTAC. MPAL. P.E.C. PRIMARIA 10. DE MAYO	56-NAHUATZEN	EL PINO	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	25	25	100%		
APORTAC. MPLA. P.E.C. PRIM. DR. MIGUEL SILVA T.V.	56-NAHUATZEN	TURICUARO	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	20	20	100%	ES UNA APORTACION PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	
TERM. DE TECHADO DE ESTRUCTURA METALICA PRIM. E. ZAPATA	56-NAHUATZEN	SEVINA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%		
AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA	62-PAJACUARAN	PERIBAN	RURAL	75,000	22,820	22,820	22,820	100%	0	0	METROS CUADRADOS	98	98	100%		
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN PRIM. PDTE. ADOLFO RUIZ CORTINEZ CON CLAVE 160PR28971	74-COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	URBANO	85,738	85,738	85,738	85,738	100%	0	0	METROS CUADRADOS	44	44	100%		
CONSTRUCCIÓN DE AULA	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	71,100	70,600	70,600	70,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%		
CONSTRUCCIÓN DE AULA SIN MOBILIARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	71,100	68,900	68,900	68,900	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%		
CONSTRUCCIÓN DE AULA SIN MOBILIARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	71,100	70,600	70,600	70,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%		
TERMINACION DE LA CASA DEL MAESTRO	83-TANCITARO	EL CARRIZAL	RURAL	8,330	8,330	8,330	8,330	100%	0	0	METROS CUADRADOS	75	75	100%		
CONSTRUCCION DE TECHADO DE UNA SECCION DE CUATRO AULAS EN ESC. PRIMARIA RENOVACION	85-TANGANCICUARO	TANGANCICUARO DE ARISTA	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	20 VARILLAS 3/4 \$ 530.34 23 VARILLAS DE 1/2 \$ 2975.97 9 TONELADAS DE CEMENTO \$ 9,913.94 2 VIAJES DE GRAVA \$ 1739.12 2 VIAJES DE ARENA \$ 1391.30 ALAMBRE, ANILLOS, TABIQUES CON UN TOTAL DE \$ 30,000 PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD	
MANTENIMIENTO																
RAMPA DE ACCESO ESC. PRIM. 2 DE OCTUBRE	100-TZINTZUNTZAN	TZINTZUNTZAN	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONADA ES LA QUE MAS SE ADECUA A LA UNIDAD DE MEDIDA QUE YO MANEJO, LA CUAL PARA ESTE CASO ES OBRA.	
TERMINACION DE AULA DE LA ESC. LEONA VICARIO EN EL ZAPOTITO	104-VILLAMAR	EL ZAPOTITO	RURAL	50,000	45,570	45,570	45,570	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN CHERAN	24-CHERAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	15	15	100%		
MANTENIMIENTO DE ANEXO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	46	46	100%	OBRA TERMINADA	
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	37-HUANIQUEO	EL CERRITO	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	OBRA TERMINADA	
ESCUELAS DE CALIDAD	38-HUIRAMBA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	182,500	182,500	182,500	182,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	13	13	100%	EN EL AVANCE FISICO ES REFERENTE QUE SE ENTREGO EL APOYO A 13 ESCUELAS DEL MPIO.	
IMPERMEABILIZACION DE 9 AULAS DE LA ESCUELA PRIMAROA LAZARO CARDENAS	42-IXTLAN	IXTLAN DE LOS HERVORES	URBANO	123,877	123,877	123,877	123,877	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	9	9	100%		
APOYO PARA MATERIALES A ESCUELA DE CALIDAD Y VARIAS	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1	1	100%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1 REMOZAMIENTO Y REHAB. DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA ESC. PDTE. LAZARO CARDENAS	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	55,481	55,481	55,481	55,481	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	OBRA TERMINADA
REHAB. DE SANITARIOS Y RED ELECTRICA EN CANCHA EN PRIMARIA PROF. JESUS ROMERO FLORES	85-TANGANCICUARO	TANGANCICUARO DE ARISTA	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	8	8	100%	ES DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
REHABILITACION DE PISO DE AULA EN ALBERGUE LAZARO CARDENAS DENTRO DE LA ESC. ALFONSO CASO	85-TANGANCICUARO	PATAMBAN (PATAMBAM)	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	57	57	100%	ADQUISICION DE 56.61 M2 DE PISO PARA REHABILITACION ES DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD PARTICIPACION MUNICIPAL
REHABILITACION DE PISO DE SANITARIOS EN PRIMARIA ALFONSO CASO	85-TANGANCICUARO	PATAMBAN (PATAMBAM)	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	58	58	100%	ES DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	85-TANGANCICUARO	SAN ANTONIO OCAMPO (RINCÓN DEL TEPETATE)	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	REMODELACION DE SANITARIOS SE ADQUIRIERON INODOROS, SEPARACIONES DE BANOS CAMBIO DE PISO
REHABILITACION DE UN AULA EN LA ESC. PRIMARIA	88-TARIMBARO	CUPARATARO (CUPATARO)	RURAL	60,453	60,453	60,453	60,453	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
REHABILITACION DE LOSA EN 4 AULAS CON LO QUE LA ESTRUCTURA RESISTA ESC. PRIM. "VICENTE GUERRERO"	89-ARIPIO	PASO REAL	RURAL	120,750	120,750	120,750	120,750	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	236	236	100%	
ENJARRE DE LA ESCUELA PRIMARIA.	91-TINGUINDIN	EL MORAL	RURAL	3,299	3,299	3,299	3,299	100%	0	0	METROS CUADRADOS	80	80	100%	LA OBRA FUE CONVENIDA CON SEDESOL MEDIANTE CODECOS EN 2008 Y TERMINARA EN 2009.
REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA MELCHOR OCAMPO	95-TOCUMBO	LA LAGUNETAS	RURAL	72,066	72,066	72,066	72,066	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REPARACION DE ESCUELA PRIMARIA	97-TURICATO	TURICATO	URBANO	210,000	209,974	209,974	209,974	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
ESC. PRIM. "ADOLFO LOPEZ MATEOS" ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	98-TUXPAN	PUERTO DEL OBISPO	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
ESC. PRIM. "AQUILES SERDAN" ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	98-TUXPAN	TURUNDEO	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
ESC. PRIM. "BENITO JUAREZ" ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	98-TUXPAN	LAURELITOS	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
ESC. PRIM. "CRISTOBAL COLÓN" ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	98-TUXPAN	EL ALAR	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
ESC. PRIM. CUAUHTEMOC, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	98-TUXPAN	MILPILLAS (EL CAPULIN)	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
ESC. PRIM. "EL PORVENIR" ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	98-TUXPAN	LA SOLEDAD	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
ESC. PRIM. "EMILIANO ZAPATA" ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	98-TUXPAN	HUIRINO GRANDE	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
ESC. PRIM. "FRANCISCO VILLA" ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	98-TUXPAN	LAS JOYAS DE MARZO (LA HOYA DE MARZO)	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
ESC. PRIM. "GUADALUPE VICTORIA" ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	98-TUXPAN	LA ERA	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
ESC. PRIM. "INDEPENDENCIA" ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	98-TUXPAN	COFRADIA DE GUADALUPE (MANZANA DE COFRADIA)	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
ESC. PRIM. "ISACC ARRIAGA" ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	98-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	98-TUXPAN	JARIPITO (JARIPITTO)	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
ESC. PRIM. "JUSTO SIERRA" ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	98-TUXPAN	PUERTO DE LA CANTERA (LAS PALMITAS)	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
ESC. PRIM. "LAZARO CARDENAS DEL RIO" ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	98-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
ESC. PRIM. "MELCHOR OCAMPO" ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	98-TUXPAN	RINCÓN DE CORUCHA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
ESC. PRIM. "MELCHOR OCAMPO" ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	98-TUXPAN	JACUARILLO	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	98-TUXPAN	COFRADIA DE SAN JOSÉ	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
ESC. PRIM. "NIÑOS HEROES" ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	98-TUXPAN	CORUCHA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
ESC. PRIM. "PADRE HIDALGO" ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	98-TUXPAN	LAGUNA SECA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
ESC. PRIM. "RAFAEL RAMIREZ" ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	98-TUXPAN	SANTA ANA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERÍODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre), Rendimientos Financieros, Avance Físico, and Información complementaria y explicación de variaciones. Contains detailed data for various construction projects across different municipalities and states.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3								
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	68-PERIBAN	GILDARDO MAGAÑA (LOS ANGELES)	RURAL	116,799	116,799	116,799	116,799	100%	0	0	0	88	98	100%	TERMINADA UN TOTAL DE 140.40 ML DE MURO	
CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL GILDARDO MAGAÑA	70-PUREPERO	PUREPERO DE ECHAIZ	URBANO	516,250	261,068	261,068	261,068	100%	0	0	0	3	1	33%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
CONSTRUCCION DE AULA SIN MOBILIARIO EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 289	71-PURUANDIRO	LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	111,500	58,842	58,842	58,842	100%	0	0	0	1	0	40%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009	
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 781	71-PURUANDIRO	LAS LETRAS	RURAL	71,500	16,556	16,556	16,556	100%	0	0	0	1	1	50%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009	
AULA EN LA TELESECUNDARIA	73-QUIROGA	SANAMBO	RURAL	188,216	188,216	188,216	188,216	100%	0	0	0	72	72	100%		
CONSTRUCC. DE 2 AULAS SIN MOBILIARIO Y SERV. SANITARIOS TEL SEC.	75-LOS REYES	SAN ANTONIO TIERRAS BLANCAS	RURAL	577,750	577,750	577,750	577,750	100%	0	0	0	2	2	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO	
CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO Y SERV. SANITARIOS,CON BODEGA Y DIRECCION TEL SEC	75-LOS REYES	J. JESUS DIAZ TZIRIO	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO	
CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 27 SAM	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	66,334	66,334	66,334	55,554	84%	0	0	0	1	1	84%		
CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA	8-AQUILA	LA COFRADIA DE OSTULA	RURAL	115,749	115,749	115,749	115,749	100%	0	0	0	75	75	100%		
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA-DIRECCION EN HUAHUA	8-AQUILA	HUAHUA	RURAL	113,381	113,381	113,381	113,381	100%	0	0	0	75	75	100%		
CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER EN CACHAN	8-AQUILA	CACHAN DE ECHEVERRÍA	RURAL	109,491	109,491	109,491	109,491	100%	0	0	0	105	105	100%		
CONSTRUCCION DE LOZA EN AULA	80-SENGUJO	EMILIANO ZAPATA (LA CUAJADA)	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	224	224	100%	ESTA OBRA ENTRA EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD.	
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN LA ESC. T.V.SECUNDARIA #525	80-SENGUJO	JOSE MARIA MORELOS (MANZANA GUADALUPE)	RURAL	216,927	216,927	216,927	216,927	100%	0	0	0	76	76	100%	ESTA OBRA ES CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO	
ESC. T.V. TUPATARO (CONSTRUCCION DE BARDA)	80-SENGUJO	TUPATARO	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	44	44	100%		
TERMINACION DE BODEGA ESC TELE SEC	80-SENGUJO	EL CALABOZO SEGUNDA FRACCION	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	22	22	100%	ESTA OBRA ENTRA EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD.	
BARDA PERIMETRAL DE ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO	81-SUSUPUATO	SANTA INÉS (LA HACIENDITA)	RURAL	182,000	216,731	216,731	216,731	100%	0	0	0	196	196	100%	DATOS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE EN ESC SEC VICENTE GUERRERO	81-SUSUPUATO	SANTA INÉS (LA HACIENDITA)	RURAL	164,300	69,048	69,048	69,048	100%	0	0	0	80	36	45%	DATOS PRELIMINARES	
COOPERATIVA DE ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ	81-SUSUPUATO	EL SALITRE	RURAL	60,000	15,405	15,405	15,405	100%	0	0	0	72	72	100%	DATOS PRELIMINARES	
TERMINACION DE AULA EN TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ	81-SUSUPUATO	DOLORES (EX-HACIENDA DE DOLORES)	RURAL	11,484	11,484	11,484	11,484	100%	0	0	0	72	72	100%	DATOS PRELIMINARES	
TERMINACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA	81-SUSUPUATO	EL BONETE	RURAL	14,972	14,972	14,972	14,972	100%	0	0	0	72	72	100%	DATOS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE AULA ESC. T.V	82-TACAMBARO	CRUZ GORDA	RURAL	199,107	136,927	136,927	136,927	100%	0	0	0	48	48	100%		
CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA TV SEC. N° 641	82-TACAMBARO	TESTERAZO	RURAL	72,500	72,500	72,500	72,500	100%	0	0	0	24	24	100%		
CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA TV SEC N°668	82-TACAMBARO	SAN RAFAEL LEJIA	RURAL	72,500	72,500	72,500	72,500	100%	0	0	0	24	24	100%		
CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA TV SEC. NO 685	82-TACAMBARO	PETEMBO	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	48	48	100%		
CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA TV. SEC. NO 623	82-TACAMBARO	PASO DE MORELOS (LA PAROTITA)	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	48	48	100%		
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESC. SEC EJIDO J.JESUS	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE DODALLOS	URBANO	117,500	117,500	117,500	117,500	100%	0	0	0	119	119	100%		
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOOL EN ESCUELA SECUNDARIA	83-TANCITARO	TANCITARO	URBANO	31,020	31,020	31,020	31,020	100%	0	0	0	168	168	100%		
CONSTRUCC. MODULO DE SANITARIOS 2DA. ETAPA ESC. SEC. FED. PROF. MOISES SÁENZ	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	100	100	100%	OBRA TERMINADA	
CONSTRUCCION DE LOSA DE CUBIERTA EN AULA ESC. TELESECUNDARIA	84-TANGAMANDAPIO	QUERENGUARO	RURAL	14,857	14,857	14,857	14,857	100%	0	0	0	100	100	100%	OBRA TERMINADA	
ELABORACION DE HERRERIA ESC. SEC. TEC. NO. 127	84-TANGAMANDAPIO	LA CANTERA	URBANO	6,400	6,400	6,400	6,400	100%	0	0	0	14	14	100%	OBRA TERMINADA	
ANDADOR	87-TARETAN	TARETAN	URBANO	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	0	35	35	100%		
PATIO CIVICO	87-TARETAN	TAHUEJO	RURAL	17,000	17,000	17,000	17,000	100%	0	0	0	540	540	100%		
TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	87-TARETAN	TOMENDÁN	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0	96	96	100%		
TERMINACION DE UN AULA	87-TARETAN	TARETAN	URBANO	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	0	48	48	100%		
TERM. CONST. AULA ESC. TELESECUNDARIA	88-TARIMBARO	CAÑADA DE LOS SAUCES	RURAL	111,120	111,120	111,120	111,120	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC SEC. FED "LAZARO CARDENAS".	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0	832	832	100%		
CONSTRUCCION DE AULA SIN MOBILIARIO EN LA TELESECUNDARIA 777.	91-INGÜINDIN	GUÁSCUARO DE MUGICA	RURAL	35,275	35,275	35,275	35,275	100%	0	0	0	48	48	100%	LA OBRA FUE CONVENIDA CON IFEEM Y SE ENCUENTRA TERMINADA	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA SIN MOBILIARIO EN ESC. TV SEC 266	93-TLALPUJAHUA	SAN JOSE DE GUADALUPE	RURAL	62,350	62,350	62,350	62,350	100%	0	0	0	48	40	83%		
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA SIN MBILIARIO EN ESC TV SEC 769 SAN JOSE CORRALES	93-TLALPUJAHUA	SAN JOAQUIN MORELOS	RURAL	62,350	62,350	62,350	62,350	100%	0	0	0	48	48	100%		
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESC. SEC. TEC. NUM. 75	96-TUMBISCATLO	TUMBISCATLO DE RUJZ	URBANO	133,196	133,196	133,196	133,196	100%	0	0	0	80	80	100%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE BARRERA EN ESC. SEC. FED. IGNACIO LOPEZ RAYON	93-TLALPUJAHUA	TLALPUJAHUA DE RAYÓN	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	250	250	100%	
TECHOS Y RED ELECTRICA	95-TOCUMBO	TOCUMBO	URBANO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
ESC. TELESECUNDARIA "ESTV16430" ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	98-TUXPAN	JACUARILLO	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
ESC. TELESECUNDARIA "MELCHOR OCAMPO" ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	98-TUXPAN	LA SOLEDAD	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHAB. DE LA ESC. SEC. FED. "FRANCISCO J. MUJICA"	98-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	24,430	24,430	24,430	24,430	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
ESCUELAS DE CALIDAD TELESECUNDARIA DE LA PALMA	1-ACUITZIO	LA PALMA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	INDODOROS, LLAVES, LAVAMANOS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
ESCUELAS DE CALIDAD TELESECUNDARIA DE CUTZARO	1-ACUITZIO	CUTZARO (CUTZARO)	RURAL	30,002	30,002	30,002	30,002	100%	0	0	INDODOROS, LLAVES, LAVAMANOS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
ESCUELAS DE CALIDAD TELESECUNDARIA DE SAN ANDRES COAPA	1-ACUITZIO	SAN ANDRES COAPA	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV 16802 LOS LLANOS	107-ZACAPU	LOS LLANOS	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	
ESTV 16 542	107-ZACAPU	LAS CAÑOAS	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	
SEC. TÉCNICA NO. 50	107-ZACAPU	LA ESCONDIDA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	
SEC. TÉCNICA NO. 97	107-ZACAPU	SAN ANTONIO TARIACURI (TARIACURI)	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	
MOBILIARIO DE BODEGA Y DIRECCION EN LA TELESECUNDARIA DE BARRERAS	27-CHUCANDIRO	LAS CRUCES (BARRERAS)	RURAL	14,576	14,576	14,576	14,576	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	3	3	100%	
MOBILIARIO PARA BODEGA Y DIRECCIÓN EN LA T.V. SEC. N° 851	34-HIDALGO	MESA DE GUADALUPE (LA NORIA)	RURAL	24,293	24,293	24,293	24,293	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	2	2	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA PIZARRONES, SILLAS, MESAS PORQUE NO SE ENCONTRO LA ADECUADA QUE ES MOBILIARIO
MOBILIARIO BODEGA Y DIRECCION DE TV. SECUNDARIA	35-LA HUACANA	LOS POQUITOS	RURAL	24,293	24,293	24,293	24,293	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	2	2	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN UNA APORTACION MUNICIPAL POR CONCEPTO DE DOS LOTES DE INMOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO PARA BODEGA Y DIRECCION EN T.V. SEC. NO. 717	42-IXTLÁN	EL VALENCIANO	RURAL	48,585	14,576	14,576	14,576	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	2	2	100%	
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA E INTENDENCIA EN SEC. FED. ADOLFO LOPEZ MATEOS	42-IXTLÁN	IXTLÁN DE LOS HERVORES	URBANO	22,040	6,612	6,612	6,612	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	2	2	100%	
MOBILIARIO PARA AULA AUDIOVISUAL EN LA SEC FED FCO J MUJICA	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	98,076	98,076	98,076	98,076	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA TALLER DE COMPUTACION EN SEC GENERAL ESTATAL	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	151,531	151,531	151,531	151,531	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	
REPARACION DE INSTALACION Y MONTAJE DE EQUIPO EN LABORATORIO EN TV. SECUNDARIA	57-NOCUPETARO	MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS)	RURAL	19,250	0	0	0	0%	0	0	LABORATORIO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
MOBILIARIO PARA BODEGA Y DIRECCION	77-SAN LUCAS	CHUMBITARO	RURAL	14,576	14,576	14,576	14,576	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA BODEGA Y DIRECCION	77-SAN LUCAS	LA ESTANCIA	RURAL	14,576	14,576	14,576	14,576	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	
ESCUELAS DE CALIDAD (TELESECUNDARIA)	78-SANTA ANA MAYA	HUACAO	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA LABORATORIO MULTIPLE EN ESC. SEC. FED. VICENTE GUERRERO	81-SUSUPIJATO	SANTA INÉS (LA HACIENDITA)	RURAL	164,300	54,141	54,141	54,141	100%	0	0	LABORATORIO	1	0	0%	DATOS PRELIMINARES
MOBILIARIO BODEGA Y DIRECCION EN LA TV. SEC. NO 623	82-TACAMBARO	PASO DE MORELOS (LA PAROTITA)	RURAL	24,293	24,293	24,293	24,293	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	2	2	100%	
MOBILIARIO PARA BODEGA EN LA TV. SEC. N° 641	82-TACAMBARO	TESTERAZO	RURAL	6,072	6,072	6,072	6,072	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA BODEGA EN LA TV SEC. N° 658	82-TACAMBARO	SAN RAFAEL LEJIA	RURAL	6,072	6,072	6,072	6,072	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA BODEGA Y DIRCCION EN LA TV SEC. N° 585	82-TACAMBARO	PETEMBO	RURAL	24,293	24,293	24,293	24,293	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	2	2	100%	
ADQ. DE DESBROZADORA Y APLICACION DE PINTURA EN LA ESC. SEC. 96	85-TANGANCICUARO	VALLE DE GUADALUPE (EL VALLE)	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	FUE ADQUISICION DE UNA DESBROZADORA Y APLICACION DE PINTURA
ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO	85-TANGANCICUARO	TENGUECHO	RURAL	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	FUE MATERIAL DIDACTICO
ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA ESC. SEC. 138	88-TARIMBARO	REAL HACIENDA (METROPOLIS)	URBANO	561,925	561,925	561,925	561,925	100%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	16,500	16,500	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
ESCUELAS DE CALIDAD	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE EN LA BIBLIOTECA PUBLICA.	104-VILLAMAR	EMILIANO XAPATA	URBANO	38,000	37,827	37,827	37,827	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE INFORMO DE UN IMPORTE ANUAL EJERCIDO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DE \$ 50495.00 DE ESTA OBRA, SIENDO ESTE MONTO ERRONEO,DEBIENDO SER LA CANTIDAD QUE HOY SE PUBLICO, TODA VEZ QUE SE DUPLICÓ UNA FACTURA DE MANERA INVOLUNTARIA.
Rehabilitación de supervisión escolar	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	7,125	7,125	7,125	7,125	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
AMPLIACION CEDECO LA LIBERTAD	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	587,542	587,542	587,542	587,542	100%	0	0	METROS CUADRADOS	322	322	100%	
AMPLIACION DEL CEDECO DE VALENCIA II SECCION	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	755,588	755,588	755,588	755,588	100%	0	0	METROS CUADRADOS	134	134	100%	
CASA DE LA CULTURA (CASONA PARDO)	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	23,519	23,519	23,519	23,519	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
CASA DEL JUBILADO	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	25,389	25,389	25,389	25,389	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CEDECO ARIO DE RAYON 2DA ETAPA	108-ZAMORA	ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MONICA)	URBANO	324,146	324,146	324,146	324,146	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,950	2,950	100%	
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SALINAS DE GORTARI	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	535,170	535,170	535,170	535,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS	122	122	100%	
COMITES DE DESARROLLO COMUNITARIO 2009	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	10,114	10,114	10,114	10,114	100%	0	0	COMITE	1	1	100%	
CONSOLIDACION DE ESPACIOS UNIDAD DEPORTIVA EL CHAMIZAL	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	2,001,075	2,001,075	2,001,075	2,001,075	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA EL CHAMIZAL	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	980,804	980,804	980,804	980,804	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,422	2,422	100%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	1,947,184	1,947,184	1,947,184	1,947,184	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA INCLUIDO EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2009
REHABILITACION DE VARIOS ESPACIOS EDUCATIVOS	115-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43,523	43,523	43,523	43,523	100%	0	0	ESCUELA	46	46	100%	
ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12-BUENAVISTA	SAN JOSE PIEDRAS BLANCAS (SAN JOSE)	RURAL	24,300	24,300	24,300	24,300	100%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1	1	100%	SE OTORGO APOYO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE USOS MULTIPLES PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION
ACONDICIONAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12-BUENAVISTA	LA LUNA	RURAL	48,735	48,735	48,735	48,735	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	SE PROGRAMO LA REHABILITACION DE EL TECHO DE DOS AULAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
APOYO PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUJANA)	URBANO	3,999	3,999	3,999	3,999	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE PORPORCIONO APOYO PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO EN EL PATIO CIVICO DE LA ESC. PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LOS ALUMNOS
APOYO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUJANA)	URBANO	16,263	16,263	16,263	16,263	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	APOYO CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS
CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESC. PRIM. HEROES	12-BUENAVISTA	SANTA ANA AMATLAN (SANTA ANA)	URBANO	66,446	66,446	66,446	66,446	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA PRIMARIA HEROES DE LA R.	12-BUENAVISTA	EL TERRERO	RURAL	46,174	46,174	46,174	46,174	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA	12-BUENAVISTA	EL TESCALAME	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE RECLASIFICO EL GASTO, POR UN CARGO ERRONEO.
CONSTRUCCION DE EXPLANADA EDUCATIVA	12-BUENAVISTA	LAS CARRERAS	RURAL	4,420	4,420	4,420	4,420	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	360	100%	CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD
MOBILIARIO PARA AULA COCINA DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUJANA)	URBANO	10,103	10,103	10,103	10,103	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	APORTACION DEL MUNICIPIO AL ESTADO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA AULA COCINA DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD
MOBILIARIO PARA AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	10,103	10,103	10,103	10,103	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	APORTACION DEL MUNICIPIO PARA EL EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO EN EL AULA COCINA DEL JARDIN DE NIÑOS
MOBILIARIO PARA AULA DE LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	7,761	7,761	7,761	7,761	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	APORTACION PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE UN AULA EN LA ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS
MOBILIARIO PARA BODEGA Y DIRECCION	12-BUENAVISTA	EL PILÓN	RURAL	14,576	14,576	14,576	14,576	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	APORTACION PARA EL MOBILIARIO DE UNA BODEGA Y DIRECCION QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO VA A MINISTRAR
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA	12-BUENAVISTA	SANTA ANA AMATLAN (SANTA ANA)	URBANO	6,630	6,630	6,630	6,630	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	ACCION CONVENIDA Y EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, EL MUNICIPIO SOLAMENTE REALIZA SU APORTACION
OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	13,775	13,775	13,775	13,775	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	REHABILITACION DE J. DE N. DE LA COLONIA LOMA BONITA.
OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	REHABILITACION DE J. DE N. LUPITA MANZO.
OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12-BUENAVISTA	DIECIOCHO DE MARZO	RURAL	8,800	8,800	8,800	8,800	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD
OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12-BUENAVISTA	DIECIOCHO DE MARZO	RURAL	275,499	275,499	275,499	275,499	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA.
OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUJANA)	URBANO	30,230	30,230	30,230	30,230	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA.
OBRA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	6,555	6,555	6,555	6,555	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	REHABILITACION DE TECHO DE AULAS EN LA ESC. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.
PROGRAMA HECHALE UNA MANO A MI ESCUELA PARA LA REHABILITACION DE LA INSTITUCION	12-BUENAVISTA	EL PILÓN	RURAL	9,600	9,600	9,600	9,600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD	12-BUENAVISTA	PUNTA DEL AGUA	RURAL	600	600	600	600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	APOYO PARA LA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD
REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	12-BUENAVISTA	PUEBLO VIEJO	RURAL	7,200	7,200	7,200	7,200	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	APOYO PARA LA REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS
REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD	12-BUENAVISTA	EL CHAMIZAL (FLOR DE MAYO)	RURAL	2,800	2,800	2,800	2,800	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE REALIZO LA REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA INSTITUCION
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	11,900	11,900	11,900	11,900	100%	0	0	M2. PATIO	40	40	100%	SE AMPLIO EL PATIO CIVICO PARA PROPORCIONAR UN ESPACIO CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA LA INSTITUCION
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	151,806	151,806	151,806	151,806	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE PROGRAMO LA REHABILITACION DE LA LINEA ELECTRICA EN LA INSTITUCION DEBIDO A QUE POR EL TIEMPO QUE TIENEN LAS INSTALACIONES ERA BASTANTE LARGO Y SE REQUIRO PROGRAMAR EN SU TOTALIDAD LA REHABILITACION.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12-BUENAVISTA	DIVISION DEL NORTE (CRUCERO DE CATALINAS)	RURAL	38,200	38,200	38,200	38,200	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE PROPORCIONO APOYO PARA LA REHABILITACION DE TECHO DE AULAS DEBIDO AL DESGASTE POR EL PERIODO DE LLUVIAS
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12-BUENAVISTA	EL LIMON DE LA LUNA (EL LIMON)	RURAL	103,525	103,525	103,525	103,525	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	REHABILITACION DEL TECHO DE CUATRO AULAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRABAN POR EL DETERIORO QUE GENERAN LAS LLUVIAS Y LAS CONDICIONES AMBIENTALES
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12-BUENAVISTA	EL TERRERO	RURAL	38,920	38,920	38,920	38,920	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	APOYO PARA LA REHABILITACION DE EL TECHO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12-BUENAVISTA	EL TESCALAME	RURAL	70,469	70,469	70,469	70,469	100%	0	0	ACCION	70	3	100%	SE REHABILITO LA INSTALACION ELECTRICA DEL AULA Y LOS SANITARIOS, LA LOSA DE LOS SANITARIOS Y SE CONSTRUYERON ANDADORES DEL AULA A LOS SANITARIOS
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUJANA)	URBANO	7,680	7,680	7,680	7,680	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE PROPORCIONO MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES QUE BENEFICIARAN A LOS ESTUDIANTES DE ESTA INSTITUCION
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUJANA)	URBANO	29,948	29,948	29,948	29,948	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE PROPORCIONO APOYO PARA LA REHABILITACION DE TECHOS EN LAS AULAS DE LA INSTITUCION POR MOTIVO DE FILTRACION DE AGUA EN TEMPORADA DE LLUVIAS
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUJANA)	URBANO	101,503	101,503	101,503	101,503	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA A BASE DE ESTRUCTURA EN PATIO CIVICO EN LA ESCUELA PRIM. Y SE REFIERE A LA COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA Y ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CONCLUIRLA
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12-BUENAVISTA	PIZANDARO	RURAL	25,700	25,700	25,700	25,700	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	REHABILITACION DE TECHO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA A CAUSA DEL DETERIORO GENERADO POR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE USO.
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12-BUENAVISTA	PIZANDARO	RURAL	72,730	72,730	72,730	72,730	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	APOYO PARA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESC. PRIMARIA
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12-BUENAVISTA	PUEBLO VIEJO	RURAL	78,770	78,770	78,770	78,770	100%	0	0	CERCOS	1	1	100%	SE RECONSTRULLO CERCO PERIMETRAL, EL CUAL SE ENCONTRABA EN MALAS CONDICIONES
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12-BUENAVISTA	PUNTA DEL AGUA	RURAL	83,190	83,190	83,190	83,190	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL LABORATORIO Y LOS SERVICIOS SANITARIOS, ASI COMO LA INSTALACION DE HERRERIA Y MUEBLES.
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUJANA)	URBANO	5,160	5,160	5,160	5,160	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE PROPORCIONO APOYO PARA LA REHABILITACION DE AULAS EN EL CECYTEM INSTITUCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR.
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	19,019	19,019	19,019	19,019	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	SE APOYO CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA EN EL PATIO CIVICO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD	12-BUENAVISTA	VICENTE GUERRERO	RURAL	1,805	1,805	1,805	1,805	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	APOYO PARA LA REHABILITACION GENERAL DE LA INSTITUCION
REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA	12-BUENAVISTA	BENITO JUAREZ	RURAL	2,302	2,302	2,302	2,302	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	APOYO PARA LA REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA DE LA LOCALIDAD
REHABILITACION GENERAL DE ESCUELA GUADALUPE, DE LA LOCALIDAD	12-BUENAVISTA	LAS PAREDES DEL AHOAGADO (LAS PAREDES)	RURAL	87,551	87,551	87,551	87,551	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE AULAS, REHABILITACION DE SANITARIOS Y PINTURA EN MUROS, PLAFONES
REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA	12-BUENAVISTA	BUENAVISTILLA (LA GARITA)	RURAL	1,830	1,830	1,830	1,830	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	REHABILITACION GENERAL DE ESCUELA, RESANE Y PINTURA EN MUROS Y PLAFONES
REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12-BUENAVISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	352,420	352,420	352,420	352,420	100%	0	0	ACCION	27	27	100%	SE PROPORCIONA EN BASE A PROYECTOS QUE SE PRESENTAN POR LAS INSTITUCIONES, RECURSOS PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS ESCUELAS.
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CECYTEM	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUJANA)	URBANO	295,000	295,000	295,000	295,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	APORTACION DEL MUNICIPIO PARA LLEVAR A CABO OBRA EN EL CECYTEM DE FELIPE CARRILLO PUERTO
REPARACION DE CERCO Y CONSTRUCCION DE ANDADOR	12-BUENAVISTA	LA ANGOSTURA	RURAL	70,676	70,676	70,676	70,676	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	SE REHABILITO LA ESCUELA PRIMARIA, EL CERCO PERIMETRAL, Y SE CONSTRUYO UN ANDADOR DEL PATIO CIVICO Y A LOS SANITARIOS
CONSTRUCCION DE FACHADA EN ALBERGUE PARA PRIMARIA	13-CARACUARO	CARACUARO DE MORELOS	URBANO	7,558	7,558	7,558	7,558	100%	0	0	M2, ALBERGUE	12	12	100%	LOS DATOS SON BASADOS EN UJN CIERRE PREVIO
CONSTRUCCION DE BODEGA EN SUPERVISION ESCOLAR	14-COAHUAYANA	COAHUAYANA DE HIDALGO	URBANO	115,649	115,649	115,649	115,649	100%	0	0	METRO CUADRADO	48	48	100%	
REHABILITACION DE ESCUELAS	14-COAHUAYANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	293,105	293,105	293,105	293,105	100%	0	0	ESCUELA	10	10	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELAS	14-COAHUAYANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	106,939	106,939	106,939	106,939	100%	0	0	ESCUELA	5	5	100%	SE FIRMO UN CONVENIO CON EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS PARA 5 ESCUELAS: JARDIN DE NIÑOS FRAY BARTOLOME EN EL RANCHITO, ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN COAHUAYANA DE HIDALGO, ESCUELA PRIMARIA EN BOCA DE APZA, JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA EN COAHUAYAN EJIDO, ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN COAHUAYANA EJIDO.
AMPLIACION DE MURO EN ESC. PRIMARIA TATA VASCO	17-CONTEPEC	CONTEPEC UNO	RURAL	25,482	25,481	25,481	25,481	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR EN ESC. PRIMARIA	17-CONTEPEC	MELCHOR OCAMPO (PATICO)	RURAL	22,216	13,656	13,656	13,656	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	17-CONTEPEC	LA HIGUERILLA (LOS LIRIOS)	RURAL	101,133	132,445	132,445	132,445	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN KINDER	17-CONTEPEC	ATOTONILCO	RURAL	75,000	52,929	52,929	52,929	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA Y MOBILIARIO EN PRIMARIA	17-CONTEPEC	TEMASCALES (EL JACAL)	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN CAIC	17-CONTEPEC	ZARAGOZA (PUERTO DE MEDINA)	RURAL	16,810	16,800	16,800	16,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	
CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN PRIMARIA	17-CONTEPEC	TEPETONGO	RURAL	19,035	13,085	13,085	13,085	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULAS Y MOBILIARIO EN KINDER	17-CONTEPEC	SANTA MARIA DE LOS ANGELES (LOS ANGELES)	RURAL	40,000	39,666	39,666	39,666	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA	17-CONTEPEC	COLONIA LA PAZ (EL ZAPOTE)	RURAL	17,100	10,063	10,063	10,063	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA	17-CONTEPEC	TEPETONGO	RURAL	47,694	47,694	47,694	47,694	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	17-CONTEPEC	LAS TENERIAS (LAS TENERIAS DE)	RURAL	40,876	39,126	39,126	39,126	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DIF	17-CONTEPEC	CONTEPEC	URBANO	250,000	126,410	126,410	126,410	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO	17-CONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	480,014	480,014	480,014	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS	17-CONTEPEC	MOGOTES	RURAL	30,000	19,149	19,149	19,149	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE KINDER	17-CONTEPEC	CERRO AGUJERADO (CUARTEL TERCERO)	RURAL	40,000	5,160	5,160	5,160	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION EN ESC. PRIMARIA ISAAC ARRIAGA	17-CONTEPEC	SALTO DE TEPUXTEPEC (TEPUXTEPEC)	RURAL	33,626	31,686	31,686	31,686	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE AULA EN ESC. SEC. TECNICA NO. 42 Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO	17-CONTEPEC	SALTO DE TEPUXTEPEC (TEPUXTEPEC)	RURAL	17,487	17,401	17,401	17,401	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	17-CONTEPEC	SAN PEDRO TARIMBARO (TARIMBARO)	RURAL	26,500	23,249	23,249	23,249	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE AULA Y MOBILIARIO EN KINDER JEAN PIAGET	17-CONTEPEC	CONTEPEC	URBANO	22,000	7,312	7,312	7,312	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE BARRA EN ESCUELA PRIMARIA	17-CONTEPEC	VENTA DE BRAVO	RURAL	18,500	18,494	18,494	18,494	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE CANCHA DE BASQUET-BOL EN ESC. PRIMARIA ISAAC ARRIAGA	17-CONTEPEC	LA RUEDA	RURAL	20,212	20,302	20,302	20,302	100%	0	0	METROS CUADRADOS	550	550	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 TERMINACION DE CERCADO PERIMETRAL EN KINDER	17-CONTEPEC	AGUA CALIENTE	RURAL	37,000	33,090	33,090	33,090	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA	17-CONTEPEC	EL CAPULIN	RURAL	21,850	21,844	21,844	21,844	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA	17-CONTEPEC	SAN PEDRO TARIMBARO (TARIMBARO)	RURAL	65,000	34,400	34,400	34,400	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE PLAZA CIVICA EN ESC. TELESECUNDARIA	17-CONTEPEC	LAS PILAS	RURAL	102,760	23,200	23,200	23,200	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	600	600	100%	
TERMINACION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	17-CONTEPEC	LA ESTANZUELA (LA CHIRIPA)	RURAL	15,670	15,670	15,670	15,670	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	792	792	100%	
6501-4 CANCHA TESECUNDARIA DOS AGUAS	2-AGUILILLA	DOS AGUAS	RURAL	28,324	28,324	28,324	28,324	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	50	50	100%	OBRA TERMINADAS
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIMARIA ESCUDOS NACIONALES	22-CHARO	ROSAS DE GUADALUPE (KILOMETRO CATORCE)	RURAL	141,364	141,364	141,364	141,364	100%	0	0	0 AULA	1	1	85%	
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS	22-CHARO	LA ESCALERA	RURAL	126,565	126,565	126,565	126,565	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN PRIMARIA ERENDIRA	22-CHARO	JARIPEO	RURAL	118,405	118,405	118,405	118,405	100%	0	0	0 DESAYUNADOR	1	1	100%	
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR Y JARDINERAS PRIM. 20 DE OCTUBRE	22-CHARO	CHARO	URBANO	51,745	51,745	51,745	51,745	100%	0	0	0 DESAYUNADOR	1	1	100%	
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL M PONCE	22-CHARO	CHARO	URBANO	71,536	71,536	71,536	71,536	100%	0	0	0 AULA	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD	23-CHAVINDA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	263,521	263,521	263,521	263,521	100%	0	0	0 PLANTEL	3	3	83%	ESTE RUBRO CONTEMPLA LA AMPLIACION DE UNA ESCUELA, LA RECONSTRUCCION DE UN KINDER Y MEJORAS EN DIVERSOS PLANTELES, COMO IMPERMEABILIZACION Y SANITARIOS
BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA INICIAL	25-CHILCHOTA	TANAQUILLO	RURAL	24,005	24,005	24,005	24,005	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONTINUACION DE TECHADO PRIM. CUAUHEMOC	25-CHILCHOTA	ZOPOCO	RURAL	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONTINUACION DE TECHADO PRIM. IRETITICATAME	25-CHILCHOTA	HUANCITO	URBANO	30,933	30,933	30,933	30,933	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	25-CHILCHOTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS M. HIDALGO	25-CHILCHOTA	CHILCHOTA	URBANO	20,944	20,944	20,944	20,944	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
DOMITORIO ALBERGUE ESC. SECUNDARIA	26-CHINICUILA	VILLA VICTORIA	URBANO	21,811	21,811	21,811	21,811	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	98	98	100%	
ESCUELAS DE CALIDAD	27-CHUCANDIRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0 ESCUELA	9	9	100%	
PROGRAMA DE ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE POBREZA (CANASTA BASICA)	3-ALVARO OBREGÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	294,814	98%	0	0	0 APOYO	11,960	11,960	100%	PARTIDA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO. EN CUANTO A QUE NO SE PASO EL MONTO FINAL EN COMPARACION A EL MONTO INICIAL SE TENDRA QUE REALIZAR UNA MODIFICACION AL POA 2009 PARA AJUSTAR EL MONTO FINAL. EN CUANTO A LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESPENSA
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA	33-GABRIEL ZAMORA	EL HUACO	RURAL	39,393	39,393	39,393	39,393	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR	35-LA HUACANA	LA HUACANA	URBANO	98,119	89,918	89,918	89,918	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	113	113	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS PARA DAR UN MEJOR SERVICIO A LOS ESTUDIANTES.
ESCUELAS DE CALIDAD 09	35-LA HUACANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	371,370	371,370	371,370	100%	0	0	0 AULA	71	71	100%	OBRA QUE CONSISTE EN EQUIPAR A LAS ESCUELAS CON MATERIAL DE TRABAJO PARA PRESTAR UN MEJOR SERVICIO A LOS ESTUDIANTES
REHABILITACION DE CANCHA Y CONST. DE BAÑOS	37-HUANIQUEO	PUENTE SAN ISIDRO	RURAL	147,009	147,009	147,009	147,009	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	360	360	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE CANCHA Y CONST. DE BAÑOS	37-HUANIQUEO	PUENTE SAN ISIDRO	RURAL	147,009	147,009	147,009	147,009	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	360	360	100%	OBRA TERMINADA
ESCUELAS DE CALIDAD	4-ANGAMACUTIRO	ANGAMACUTIRO DE LA UNION	URBANO	500,000	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	55%	
APORTACION MOVILIARIO TALLER ESC. SEC. FED. MIGUEL HIDALGO	46-INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	URBANO	89,333	89,333	89,333	89,333	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
MOVILIARIO PARA ESC. BENITO JUAREZ	46-INDAPARAPEO	SAN LUCAS PIO	URBANO	7,293	7,293	7,293	7,293	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ESC PRIMARIA	47-JUNGAPEO	OJO SECO	RURAL	57,880	19,785	19,785	19,785	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA INFORMACION ES PREVIA
ESCUELAS DE CALIDAD	47-JUNGAPEO	JUNGAPEO DE JUAREZ	URBANO	476,841	476,841	476,841	476,841	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA INFORMACION ES PREVIA
REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA	47-JUNGAPEO	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	91,267	91,267	91,267	91,267	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA INFORMACION ES PREVIA
PISO EN LA ESCUELA COLONIA LINDA VISTA	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	54,100	54,100	54,100	54,100	100%	0	0	0 AULA	1	1	100%	
PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD DE VARIOS PLANTELES PARA DIFERENTES OBRAS	61-MARCOS CASTELLANOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150,430	150,430	150,430	150,430	100%	0	0	0 ESCUELA	15	15	100%	SE PROGRAMARON 15 ESCUELAS DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD EN MONTOS GLOBALES Y AVANCE FISICO PARA APOYO DE DIFERENTES OBRAS
APOYO A LA EDUCACION (BECAS)	61-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	406,500	406,500	406,500	121,450	30%	0	0	0 ALUMNO	140	140	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
PROGRAMA DE APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD	61-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	327,500	327,500	327,500	327,500	100%	0	0	0 ESCUELA	25	25	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
PROGRAMA DE REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	61-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	73,506	147%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SUPERVISION ESC. 038	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	34,814	34,814	34,814	34,814	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	75	75	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MA. ELENA CHANES	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 AULA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 COLOCACION HERRERIA EN EL SALON USOS MULTIPLES LA ESCALLE TELESECALLE	71-PURUANDIRO	GALEANA	URBANO	17,500	17,350	17,350	17,350	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	11 REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
COLOCACION TECHO LAMINA EN DOS EDIFICIOS L J/N "MANUEL GUTIERREZ NAJERA"	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	44,564	44,564	44,564	44,564	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y DIRECCION JARDIN DE NIÑOS	71-PURUANDIRO	LA HIGUERA	RURAL	88,382	50,120	50,120	50,120	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE TECHO EN EL PATIO CIVICO L J/N "JUANA PAVON MORELOS"	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	94,140	94,140	94,140	94,140	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. NO. 175 (PROGRAMA ESPACIOS EDUCATIVOS)	71-PURUANDIRO	GALEANA	URBANO	111,500	63,730	63,730	63,730	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y ANEXO EN ESC PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL (PROGRAMA ESPACIOS EDUCATIVOS)	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	89,500	80,998	80,998	80,998	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE ANEXO Y DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	71-PURUANDIRO	SABINO BUENAVISTA (EL SABINO)	RURAL	144,000	144,000	144,000	144,000	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE AULA SIN MOBILIARIO EN ESC. TELESECUNDARIA NO 91 (PROGRAMA ESPACIOS EDUCATIVOS)	71-PURUANDIRO	SANTA CLARA	RURAL	111,500	96,425	96,425	96,425	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA, ANEXO Y DIRECCION EN LA ESC. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (PROGRAMA DE ESPACIOS EDUCATIVOS)	71-PURUANDIRO	SANGUIJUELAS	RURAL	144,000	144,000	144,000	144,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA, ANEXO Y DIRECCION EN LA ESC. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (PROGRAMA ESPACIOS EDUCATIVOS)	71-PURUANDIRO	GALEANA	URBANO	144,000	144,000	144,000	144,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO (PROGRAMA DE ESPACIOS EDUCATIVOS 2009)	71-PURUANDIRO	LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	89,500	55,406	55,406	55,406	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA ESC. PRIMARIA	71-PURUANDIRO	HUATAJO	RURAL	132,578	106,967	106,967	106,967	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS AZTLAN	71-PURUANDIRO	MANUEL VILLALONGIN	RURAL	41,202	41,202	41,202	41,202	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASKET BOL DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 2 FRANCISCO VILLA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	216,541	144,753	144,753	144,753	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE TECHO DE LA CANCHA SE LA SECUNDARIA TECNICA	71-PURUANDIRO	VILLACHUATO	URBANO	191,223	108,504	108,504	108,504	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE 100 ML DE BARRA DE TANBIQUE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	71-PURUANDIRO	LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	91,875	67,940	67,940	67,940	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE 127.85 ML DE CERCO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GINER DE LA RIOS	71-PURUANDIRO	SANTA CLARA	RURAL	34,310	32,539	32,539	32,539	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
MOBILIARIO PARA COOPERATIV Y ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO (PROGRAMA DE ESPACIOS EDUCATIVOS 2009)	71-PURUANDIRO	LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	11,050	11,050	11,050	11,050	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO (PROGRAMA DE ESPACIOS EDUCATIVOS 2009)	71-PURUANDIRO	LA HACIENDA DE URURUT (URURUTA)	RURAL	11,050	11,050	11,050	11,050	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA ANEXO Y DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO (PROGRAMA DE ESPACIOS EDUCATIVOS 2009)	71-PURUANDIRO	SANGUIJUELAS	RURAL	31,133	31,133	31,133	31,133	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA, ANEXO Y DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (PROGRAMA ESPACIOS EDUCATIVOS 2009)	71-PURUANDIRO	SABINO BUENAVISTA (EL SABINO)	RURAL	31,133	31,133	31,133	31,133	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL (PROGRAMA ESPACIOS EDUCATIVOS 2009)	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	11,050	11,050	11,050	11,050	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y ANEXO Y DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (PROGRAMA DE ESPACIOS EDUCATIVOS 2009)	71-PURUANDIRO	GALEANA	URBANO	31,133	31,133	31,133	31,133	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
MOBILIARIO PARA LA DIRECCION EN LA ESCUELA TLESECUNDARIA NO. 781	71-PURUANDIRO	LAS LETRAS	RURAL	18,221	18,221	18,221	18,221	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
RECONSTRUCCION DE TECHO DE UNA AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE RUVALCABO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO TRES	RURAL	41,364	40,364	40,345	40,345	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
TERMINACION DE TECHADO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIM "NIÑOS MEXICO"	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	144,798	144,798	144,798	144,798	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
TERMINACION DE TECHO DE PATIO CIVICO EN ESC PRIMARIA RURAL EST 24 DE FEBRERO	71-PURUANDIRO	SAN NICOLAS	RURAL	45,052	45,052	45,052	45,052	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
APORTACION A ESCUELAS DE CALIDAD	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	ESCUELA	50	50	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 MAMPOSTEO DE CANCHA DE BASQUET-BOL JARDINERIA Y RAMPA	75-LOS REYES	SAN BENITO	RURAL	15,300	15,300	15,300	15,300	100%	0	0	0	BARIDAS	4	4	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
APORTACION ESCUELAS DE CALIDAD	77-SAN LUCAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	ESCUELA	21	21	100%	
OBRAS PAREIB	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	211,870	211,870	211,870	211,870	100%	0	0	0	AULA	8	8	100%	
OBRAS PAREIB	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	211,870	211,870	211,870	211,870	100%	0	0	0	AULA	8	8	100%	
OBRAS PAREIB	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	211,870	211,870	211,870	211,870	100%	0	0	0	AULA	8	8	100%	
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	407,500	407,500	407,500	407,500	100%	0	0	0	ESCUELA	45	45	100%	
REHABILITACION DE ALBERGUE ESCOLAR	8-AQUILA	LA SIERRITA	RURAL	29,837	29,837	29,837	29,837	100%	0	0	0	ALUMNO	50	50	100%	
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	84-TANGAMANDAPIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,084	72,084	72,084	72,084	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA TERMINADA
EMPASTADO DEL CAMPO CUAUHTEMOC	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	171,198	171,198	171,198	171,198	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	86-TANHUATO	TANHUATO DE GUERRERO	URBANO	500,000	269,956	500,000	269,956	100%	0	0	0	ESCUELA	10	9	90%	SE ASIGNO PARA LAS ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO
CERCO PREMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	87-TARETAN	TARETAN	URBANO	80,000	51,445	51,445	51,445	100%	0	0	0	METROS LINEALES	39	39	100%	
APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	9-ARIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	337,531	337,531	337,531	337,531	100%	0	0	0	ESCUELA	25	25	100%	
REHABILITACION DE ESCUELAS	9-ARIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	202,420	202,420	202,420	202,420	100%	0	0	0	ESCUELA	18	18	100%	APOYO A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO Y DE LA CABECERA MUNICIPAL.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A ESCUELAS Y CENTROS EDUCATIVOS	93-TLALPUJAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	450,000	444,042	444,042	444,042	100%	0	0	0	ALUMNO	10,000	10,000	100%	RECURSO DESTINADO AL MANTENIMIENTO CONSTANTE DE ESPACIOS FISICOS DONDE SE IMPARTE EDUCACION BASICA EN TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL. EN LOS NIVELES EDUCATIVOS BASICO Y MEDIO SUPERIOR.
ANDADOR 2A ETAPA	97-TURICATO	PURIJARAN	URBANO	350,000	349,615	349,615	349,615	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DE REHABILITACION	97-TURICATO	TURICATO	URBANO	500,000	499,999	499,999	499,999	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	110	110	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL KINDER E IMPERMEABILIZACION	97-TURICATO	TURICATO	URBANO	300,000	299,926	299,926	299,926	100%	0	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
PISO FIRME																
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	10-ARTEAGA	EL PLATANITO	RURAL	88,800	88,800	88,800	88,800	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	640	640	100%	LA PRESENTE ES OBRA CONVENIDA CON SEDESOL MICHOACAN
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	10-ARTEAGA	LA VINATA	RURAL	44,400	44,400	44,400	44,400	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	320	320	100%	LA PRESENTE ES OBRA CONVENIDA CON SEDESOL MICHOACAN
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	10-ARTEAGA	LAS CANAS	RURAL	66,600	66,600	66,600	66,600	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	480	480	100%	LA PRESENTE ES OBRA CONVENIDA CON SEDESOL MICHOACAN
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	10-ARTEAGA	LOS HORCONES	RURAL	39,960	39,960	39,960	39,960	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	288	288	100%	LA PRESENTE ES OBRA CONVENIDA CON SEDESOL MICHOACAN
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	10-ARTEAGA	PASO DE LA GOLETA (LA GOLETA)	RURAL	88,800	88,800	88,800	88,800	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	640	640	100%	LA PRESENTE ES OBRA CONVENIDA CON SEDESOL MICHOACAN
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	10-ARTEAGA	PINZANDARAN	RURAL	22,200	22,200	22,200	22,200	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	160	160	100%	LA PRESENTE ES OBRA CONVENIDA CON SEDESOL MICHOACAN
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	10-ARTEAGA	RINCÓN DE VALDES	RURAL	44,400	44,400	44,400	44,400	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	320	320	100%	LA PRESENTE ES OBRA CONVENIDA CON SEDESOL
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS PAROTITAS	10-ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48,840	48,840	48,840	48,840	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	352	352	100%	LA PRESENTE ES OBRA CONVENIDA CON SEDESOL MICHOACAN
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	12-BUENAVISTA	LA CUCHILLA	RURAL	5,400	5,400	5,400	5,400	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	84	84	100%	SE PROPORCIONA APOYOS PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS EN LAS VIVIENDAS QUE TIENEN PISOS DE TIERRA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	12-BUENAVISTA	LAS PAREDES DEL AHOGADO (LAS PAREDES)	RURAL	28,800	28,800	28,800	28,800	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	448	448	100%	SE PROPORCIONA APOYO PARA LA CONSTRUCCION EN LAS VIVIENDA QUE TIENEN PISOS DE TIERRA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	12-BUENAVISTA	ZIMANCA	RURAL	2,700	2,700	2,700	2,700	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	42	42	100%	SE OTORGAN APOYOS PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS QUE TIENE PISOS DE TIERRA
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	12-BUENAVISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,185	49,185	49,185	49,185	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	770	770	100%	APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS VIVIENDAS QUE TIENEN PISOS DE TIERRA.
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	12-BUENAVISTA	EL TESCALAME	RURAL	2,700	2,700	2,700	2,700	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	42	42	100%	APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS QUE TIENEN PISOS DE TIERRA
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	12-BUENAVISTA	PIZANDARO	RURAL	1,800	1,800	1,800	1,800	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	28	28	100%	SE PROPORCIONA APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS EN LAS VIVIENDAS QUE TIENEN PISO DE TIERRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	12-BUENAVISTA	VICENTE GUERRERO	RURAL	2,700	2,700	2,700	2,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS	42	42	100%	SE PROPORCIONA APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS VIVIENDAS QUE TIENEN PISOS DE TIERRA
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2009 "PISO FIRME"	19-COTLIJA	COTLIJA DE LA PAZ	URBANO	113,625	113,625	113,625	113,625	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	
PISOS FIRMES EN EL RANCHO CASIMIRO LECO	24-CHERAN	CASIMIRO LECO (EL SERECITO)	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,250	3,250	100%	
PISO FIRME	27-CHUCANDIRO	EL SALTO	RURAL	23,463	23,464	23,463	23,464	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
PISO FIRME	27-CHUCANDIRO	LAS CRUCES (BARRERAS)	RURAL	45,736	45,736	45,736	45,736	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	
PISO FIRME	27-CHUCANDIRO	SAN SEBASTIAN	RURAL	23,463	23,463	23,463	23,463	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	31-EPITACIO HUERTA	SAN ANTONIO MOLINOS	RURAL	361,901	361,901	361,901	361,901	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,215	1,215	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PISO)	34-HIDALGO	AGOSTITLAN	URBANO	64,073	64,073	64,073	64,073	100%	0	0	METROS CUADRADOS	64	64	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES VIVIENDA
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PISO)	34-HIDALGO	EL CARACOL	RURAL	24,907	24,907	24,907	24,907	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES VIVIENDA
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PISO)	34-HIDALGO	EL CHAPARRO	RURAL	28,104	28,104	28,104	28,104	100%	0	0	METROS CUADRADOS	29	29	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES VIVIENDA
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PISO)	34-HIDALGO	HUALIMBARO	RURAL	10,266	10,266	10,266	10,266	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12	12	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES VIVIENDA
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PISO)	34-HIDALGO	PUCUJATO	RURAL	35,969	35,969	35,969	35,969	100%	0	0	METROS CUADRADOS	38	38	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES VIVIENDA
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PISO)	34-HIDALGO	PUENTE DE TIERRA	RURAL	50,700	50,700	50,700	50,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS	52	52	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES VIVIENDA
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PISO)	34-HIDALGO	SAN BARTOLO CUITAREO (CUITAREO)	URBANO	59,222	59,222	59,222	59,222	100%	0	0	METROS CUADRADOS	61	61	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES VIVIENDA
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PISO)	34-HIDALGO	SAN PEDRO JACUARÁN (LAS JOYAS)	RURAL	28,275	5,872	5,872	5,872	100%	0	0	METROS CUADRADOS	29	29	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES VIVIENDA. REPROGRAMAR 22 MIL PESOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PISO), EN LA CABECERA MUNICIPAL	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	36,817	36,817	36,817	36,817	100%	0	0	METROS CUADRADOS	38	38	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES VIVIENDA
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VIVIENDA RURAL (PISO)	34-HIDALGO	SAN MATÍAS GRANDE (SAN MATÍAS)	URBANO	4,726	4,726	4,726	4,726	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES VIVIENDA
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO)	34-HIDALGO	JOSÉ MARIA MORELOS (ZIRIPECO)	RURAL	40,137	40,137	40,137	40,137	100%	0	0	METROS CUADRADOS	41	41	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES VIVIENDA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PET	35-LA HUACANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	505,000	65,748	65,748	65,748	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LA CONSTRUCCION DE UN PISO FIRME ADQUIRIDO DEL PROGRAMA PISOS FIRMES PET
PISO FIRME PROGRAMA TU CASA (FONAPO)	35-LA HUACANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,142,000	2,142,000	2,142,000	2,142,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	32	32	100%	OBRA QUE CONSISTE EN APOYAR A PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS CON LA CREACION DE UN PISO DE 32 M2 PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS LA CUAL SE CONCLUYO AL CIENTO POR CIENTO.
PROGRAMA TU CASA, MODALIDAD MEJORAMIENTO, TIPO DE ACCIONES PISO FIRME.	36-HUANDACAREO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11,002	11,002	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. SE BENEFICIO A 200 PERSONAS
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	454,484	454,484	454,484	454,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,209	3,209	100%	PISOS TERMINADOS
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	454,484	454,484	454,484	454,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,209	3,209	100%	PISOS TERMINADOS
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES VARIAS COMUNIDADES	38-HUETAMO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	460,724	460,724	460,724	460,724	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	DATOS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PISO FIRME VARIAS LOCALIDADES	57-NOCUPEÁTARO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA URBANA PISO FIRME	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	80,766	80,766	80,766	80,766	100%	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON ACCIONES
PISO FIRME	62-PAJACUARÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	149,175	15,081	15,081	15,081	100%	0	0	METROS CUADRADOS	32	32	100%	
PISO FIRME	72-QUERENDARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	526,400	526,400	526,400	526,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA AMPLIACION	73-QUIROGA	SANTA FE DE LA LAGUNA	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,600	6,600	100%	
COLOCACION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	74-COJUMATLÁN DE REGULES	EL NOGAL	RURAL	15,300	15,300	15,300	15,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	552	552	100%	
PROGRAMA DE PISO FIRME	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	952,104	952,104	952,104	952,104	100%	0	0	METROS CUADRADOS	42,000	42,000	100%	
TU CASA RURAL 2009	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	650,000	302,625	302,625	302,625	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	0	0%	DATOS PRELIMINARES
PROGRAMA INSTITUTO DE VIVIENDA	82-TACÁMBARO	TACÁMBARO DE CODALLOS	URBANO	1,702,639	1,702,639	1,702,639	1,702,639	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000	5,000	100%	SE COLOCARON 202 TECHOS, SE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON 918 HOJAS DE CARTON NEGRO Y 313 BULTOS DE CEMENTO.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90-TINGAMBATO	SAN FRANCISCO PICHÁTARO UNO (PICHÁTARO)	RURAL	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	
AMPLIACION															
REHABILITACION DE VIVENDA EN PISO FIRME	25-CHILCHOTA	TACURO (SANTA MARIA TACURO)	RURAL	34,384	34,384	34,384	34,384	100%	0	0	METROS CUADRADOS	704	704	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA EN PISO FIRME	25-CHILCHOTA	CHILCHOTA	URBANO	41,881	41,881	41,881	41,881	100%	0	0	METROS CUADRADOS	704	704	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA EN PISO FIRME	25-CHILCHOTA	HUECATO	RURAL	31,258	31,258	31,258	31,258	100%	0	0	METROS CUADRADOS	640	640	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA EN PISO FIRME	25-CHILCHOTA	MORELOS (JOSE MARIA MORELOS)	RURAL	34,384	34,384	34,384	34,384	100%	0	0	METROS CUADRADOS	704	704	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA EN PISO FIRME	25-CHILCHOTA	TANAQUILLO	RURAL	40,673	40,673	40,673	40,673	100%	0	0	METROS CUADRADOS	640	640	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA EN PISO FIRME	25-CHILCHOTA	UREN	RURAL	48,639	48,639	48,639	48,639	100%	0	0	METROS CUADRADOS	768	768	100%	
VIVIENDA															
CONSTRUCCION DE CASAS EN EL MUNICIPIO DE ACUITZIO	1-ACUITZIO	ACUITZIO DEL CANJE	URBANO	2,029,177	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	ESTA OBRA ES CON PROGRAMA TU CASA (FEDERAL) CON ESTA APORTACION MPAL REBASA EL MONTO RECIBIDO DEL FISM, Y ES PARTE DE UN CREDITO RECIBIDO, ES POR ESA RAZON QUE REBASA DICHA CANTIDAD
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	10-ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	952,775	952,775	952,775	952,775	100%	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS
CONSTRUCCION DE VIVIENDA URBANA	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	3,496,734	3,496,734	3,496,734	3,496,734	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS
PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (TECHUMBRE)	10-ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	482,000	482,000	482,000	482,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	
PROGRAMA DE 100 TECHUMBRES DE 40M2 POR VIVIENDA	10-ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	953,000	953,000	953,000	953,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000	4,000	100%	
PROGRAMA TU CASA 2009 * AMPLIACIONES DE VIVIENDAS URBANAS, RURALES PISOS FIRMES	106-YURECUARO	YURECUARO	URBANO	1,829,300	1,829,300	1,829,300	1,829,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
PROGRAMA VIVIENDA	107-ZACAPU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	488,376	488,376	488,376	488,376	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
PROGRAMA "TU CASA 2009" AMPLIACION DE VIVIENDA	19-COTIJA	COTIJA DE LA PAZ	URBANO	400,000	381,711	381,711	381,711	100%	0	0	METROS CUADRADOS	460	460	100%	
EDIFICACION DE 42 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHERAN	24-CHERAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	569,100	569,100	569,100	569,100	100%	0	0	METROS CUADRADOS	42	42	100%	
AMPLIACION TU CASA RURAL	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	29,231	29,231	29,231	29,231	100%	0	0	METROS CUADRADOS	32	32	100%	1 VIVIENDA
PROGRAMA DE AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	235,390	235,390	235,390	235,390	100%	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES VIVIENDA
AMPLIACION DE VIVIENDAS	5-ANGANGUEO	MINERAL DE ANGANGUEO	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	35	35	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TU CASAY VIVIENDA RURAL)	54-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	243,600	243,600	243,600	243,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	450	90%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TU CASAY VIVIENDA RURAL)	54-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	243,600	243,600	243,600	243,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	450	90%	
AMPLIACION DE 52 VIVIENDAS "FONHAPO"	56-NAHJATZEN	NAHJATZEN	URBANO	364,000	364,000	364,000	364,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	832	832	100%	OBRA CONVENIDA CON FONHAPO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACION DE 6 VIVIENDAS "FONHAPO"	56-NAHUATZEN	LA MOJONERA	RURAL	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	96	96	100%	OBRA CONVENIDA CON FONHAPO
CONSTRUC. DE 1 VIVIENDA Y 2 AMPLIACIONES	56-NAHUATZEN	EL PINO	RURAL	26,500	26,500	26,500	26,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	54	54	100%	OBRA CONVENIDA CON FONHAPO
AMPLIACION DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION UNO	RURAL	178,500	178,500	178,500	178,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON ACCIONES. SE PAGO CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE EJERCICIOS 2010 Y 2011
PROGRAMA CRECEMOS TU CASA RURAL	62-PAJACUARÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184,620	110,193	110,193	110,193	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	28	28	100%	
PROGRAMA CRECEMOS TU CASA URBANA	62-PAJACUARÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	66,797	66,797	66,797	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	28	28	100%	
PROGRAMA TU CASA	72-QUERENDARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	272,422	272,422	272,422	272,422	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	30	30	100%	
PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA MEJORAMIENTO	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	750	750	100%	
CONSTRUCCION DE COCINAS DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	74-COJUMATLÁN DE RÉGULES	COJUMATLÁN DE RÉGULES	URBANO	210,817	210,817	210,817	210,817	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	800	800	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "LOS DE ABAJO"	74-COJUMATLÁN DE RÉGULES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	345,855	345,855	345,855	345,855	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,475	1,475	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 2009	74-COJUMATLÁN DE RÉGULES	COJUMATLÁN DE RÉGULES	URBANO	58,910	58,910	58,910	58,910	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA UJERA	8-AQUILA	LA UJERA	RURAL	229,500	186,346	186,346	186,346	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	350	350	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA UJERA	8-AQUILA	LA UJERA	RURAL	229,500	186,346	186,346	186,346	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	350	350	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA UJERA	8-AQUILA	LA UJERA	RURAL	229,500	186,346	186,346	186,346	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	350	350	100%	
PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	61,419	61,419	61,419	61,419	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	960	960	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS)	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	3,137,589	3,137,589	3,137,589	3,137,589	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	60,000	60,000	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS)	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	3,137,589	3,137,589	3,137,589	3,137,589	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	60,000	60,000	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS)	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	3,137,589	3,137,589	3,137,589	3,137,589	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	60,000	60,000	100%	
CONS. DE 25 UNIDADES DE BASICAS DE VIVIENDA RURAL	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	1,487,500	516,223	516,223	516,223	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,500	1,350	90%	DATOS PRELIMINARES
FABRICA DE BLOCK	81-SUSUPUATO	SANTA INÉS (LA HACIENDITA)	RURAL	200,000	185,703	185,703	185,703	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,400	5,400	100%	DATOS PRELIMINARES
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA RURAL 2009	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	400,000	309,901	309,901	309,901	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,840	5,472	80%	DATOS PRELIMINARES
AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL	96-TUMBISCATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	694,666	694,666	694,666	694,666	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,132	1,132	100%	
MANTENIMIENTO															
PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL "TU CASA 2008"	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	34,226	34,226	34,226	34,226	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	34,226	34,226	100%	
PROGRAMA TU CASA RURAL 2009 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	19-COTIJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	292,500	203,060	203,060	203,060	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,800	4,800	100%	
PROGRAMA "TU CASA 2009" MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	19-COTIJA	COTIJA DE LA PAZ	URBANO	292,500	32,780	32,780	32,780	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,200	3,200	100%	
VIVIENDA FONHAPO	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	2,002,910	2,002,910	2,002,910	2,002,910	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	754	754	100%	OBRA TERMINADA
APOYOS A CODECOS	32-ERONGARICUARO	ERONGARICUARO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
VIVIENDA DIGNA	47-JUNGAPEO	JUNGAPEO DE JUÁREZ	URBANO	1,800,000	482,026	482,026	482,026	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN EL POA ES POR OBRA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TECHOS DE LAMINA	57-NOCUPE'TARO	GUADALUPE (HACIENDA DE GUADALUPE)	RURAL	12,718	12,718	12,718	12,718	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA: ES OBRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TECHOS DE LAMINA	57-NOCUPEÁTARO	GUADALUPE (HACIENDA DE GUADALUPE)	RURAL	12,718	12,718	12,718	12,718	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA: ES OBRA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TECHOS DE LAMINA	57-NOCUPEÁTARO	LAS PILAS	RURAL	12,718	12,718	12,718	12,718	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES TECHO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TECHOS DE LAMINAS	57-NOCUPEÁTARO	MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS)	RURAL	12,718	12,718	12,718	12,718	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES TECHO
UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	57-NOCUPEÁTARO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	357,000	357,000	357,000	357,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	20	19	95%	EL DESTINO DEL GASTO ES: CONTRUCCION LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION
REHABILITACION MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	100-TZINTZUNTZAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONADA ES LA QUE MAS SE ADECUA A LA UNIDAD DE MEDIDA QUE YO MANEJO, LA CUAL PARA ESTE CASO ES OBRA.
PLAN EMERGENTE DE LLUVIAS	15-COALCOMAN DE VÁZQUEZ PALLARES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
MEJ. DE VIVIENDA	21-CHARAPAN	CHARAPAN	URBANO	1,203,506	1,203,506	103,506	1,203,506	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CENTRO DE PRODUCCION DE TABICÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	151,115	151,115	151,115	151,115	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,600	1,600	100%	SE INCREMENTO EL PRESUPUESTO DE ESTA OBRA. SON 50 VIVIENDAS
VIVIENDA RURAL	4-ANGAMACUTIRO	ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN UNO (SAN FRANCISCO)	RURAL	2,040,000	246,163	246,163	246,163	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,500	425	12%	
MIL DE A MIL	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	600	600	100%	600 VIVIENDAS
PROGRAMA CONAVI	47-JUNGAPEO	JUNGAPEO DE JUAREZ	URBANO	2,000,000	1,263,083	1,263,083	1,263,083	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	63	63%	ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, Y LA UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS.
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	48-MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201,903	201,903	201,903	201,903	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES PROGRAMA, COMO NO SE ENCONTRABA LA OPCION SE LE OTORGO METROS CUADRADOS. (OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL)
PROGRAMA TECHO - LAMINA	48-MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	390,000	390,000	390,000	390,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES PROGRAMA, COMO EL CONCEPTO NO SE ENCONTRABA SE LE OTORGO METROS CUADRADOS.(PROGRAMA CONVENIDO CON GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL)
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	613,550	613,550	613,550	613,550	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TECHOS E LAMINA	57-NOCUPEÁTARO	NOCUPEÁTARO DE MORELOS	URBANO	32,016	32,016	32,016	32,016	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (VARIAS LOCALIDADES)	57-NOCUPEÁTARO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	495,555	495,555	495,555	495,555	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHOS)	80-SENGUIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,767	2,767	100%	
PIE DE CASA A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS	99-TUZANTLA	TUZANTLA	URBANO	63,265	63,265	63,265	63,265	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	200	100%	PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION
PIE DE CASA A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS	99-TUZANTLA	TUZANTLA	URBANO	63,265	63,265	63,265	63,265	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	200	100%	PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OTROS															
CANASTA BASICA	1-ACUTIZIO	ACUTIZIO DEL CANJE UNO	RURAL	141,984	141,984	141,984	141,984	100%	0	0	0 ADULTO MAYOR	1	1	100%	OBRA TERMINADA
APOYO A LA VIVIENDA VARIAS COMUNIDADES	101-TZITZIO	TZITZIO	URBANO	252,400	252,400	252,400	252,400	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
PROGRAMA TU CASA 2009	101-TZITZIO	TZITZIO	URBANO	230,775	230,775	230,775	230,775	100%	0	0	0 VIVIENDA	25	25	100%	
CODECOS 2009	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	141,540	141,540	141,540	141,540	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,197	1,197	100%	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 VIVIENDA	305	305	100%	
APOYO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA	12-BUENAVISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	266,865	266,865	266,865	266,865	100%	0	0	0 ACCIÓN	20	20	100%	SE TRATA DE UN PROGRAMA QUE OTORGA APOYO A PERSONAS CON VIVIENDAS EN MALAS CONDICIONES, PROPORCIONANDOLES UN RECURSO PARA CONSTRUIR LOS ESPACIOS ELEMENTALES PARA VIVIR DIGNAMENTE.
CONSTRUCCION DE UNIDADES DE VIVIENDA BASICA	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 ACCIÓN	96	96	100%	SE CANCELA POR QUE ESTAS ACCIONES FUERON EJECUTADAS CON RECURSOS CONVENIDOS Y BENEFICIARIOS
PRODUCCION DE MATERIALES PARA VIVIENDA	12-BUENAVISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	57,931	57,931	57,931	57,931	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	SE TRATA DE UN CENTRO DE PRODUCCION DE MATERIALES PARA LA VIVIENDA LOS CUALES SE OTORGAN PARA APOYAR A LAS COMUNIDADES NECESITADAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	12-BUENAVISTA	EL GUAYABAL	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PROGRAMA			100%	PROGRAMA DE APOYO A LAS VIVIENDAS, CON CEMENTO PARA LOS PISOS
CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	13-CARACUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	OBRA	135	135	100%	LOS DATOS QUE SE PRESENTAN SON DE UN CIERRE PREVIO
EDIFICACION DE TU CASA RURAL	13-CARACUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	VIVIENDA	72	72	100%	LOS DATOS SON BASADOS DE UN CIERRE PREVIO
ADQUISICION DE LAMINA DE ASBESTO	14-COAHUAYANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	ACCION	75	75	100%	SE CONVINO CON EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, LA APLICACION DE 75 PAQUETES DE LAMINA, CADA PAQUETE CONTENIA 20 PZAS.
FABRICACION DE LAMINA DE FIBROCEMENTO	17-CONTEPEC	ATOTONILCO	RURAL	14,600	14,600	14,600	14,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA DE TABIQUE	18-COPANDARO	COPANDARO DE GALEANA	URBANO	20,990	20,990	20,990	20,990	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
APOYO A LA VIVIENDA	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	11,905	11,905	11,905	11,905	100%	0	0	VIVIENDA	50	50	100%	OBRA TERMINADA
APOYO A LA VIVIENDA	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	13,489	13,489	13,489	13,489	100%	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA EN LA TENENCIA DE DOS AGUAS	2-AGUILILLA	DOS AGUAS	RURAL	406,825	406,825	406,825	406,825	100%	0	0	VIVIENDA	130	130	100%	OBRA TERMINADA
6601-1 CONTINGENCIA PARA LA VIVIENDA	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	1,101	1,101	1,101	1,101	100%	0	0	ACTIVIDAD	2	2	100%	OBRA TERMINADA
INSTALACION DE VIBRO BLOQUERA	23-CHAVINDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	95,042	95,042	95,042	95,042	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	SE ADAPTO UN MODULO CON PISO, CISTERNA, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES HIDRAULICA Y ELECTRICA PARA COLOCAR UNA VIBROBLOQUERA QUE SERVIRA PARA APOYAR CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL CHURUMUCO	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	393,640	393,640	393,640	393,640	100%	0	0	VIVIENDA	34	34	100%	(ESTUFAS Y FILTROS) BENEFICIADOS 204 HABITANTES
IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y CONSTRUCCION DE LOSAS PARA TINACOS EN LOS FRACCIONAMIENTOS PRESA DE CHAVEZ Y LA MAGDALENA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	171,469	171,469	171,469	171,469	100%	0	0	OBRA	47	47	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA OBRA PORQUE NO SE ENCONTRO LA ADECUADA QUE ES 47 VIVIENDAS
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA VARIAS	35-LA HUACANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,000	397,225	397,225	397,225	100%	0	0	VIVIENDA	110	110	100%	OBRA QUE CONSISTE EN APOYAR A 110 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REHABILITACION DE SU VIVIENDA DE LAS CUALES 108 YA RECIBIERON EL APOYO
PROGRAMA DE CEMENTO	35-LA HUACANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	83,200	83,200	83,200	83,200	100%	0	0	PERSONA	172	172	100%	OBRA QUE CONSISTE EN BENEFICIAR A 172 PERSONAS CON 10 BULTOS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA.
PROGRAMA LAMINA DE CARTON	35-LA HUACANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	97,250	97,250	97,250	100%	0	0	PIEZA	400	400	100%	ESTE PROGRAMA CONSISTE EN BENEFICIAR A 400 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LA ENTREGA DE PAQUETES DE LAMINA DE CARTON PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE LAS CUALES 383 PERSONAS AN SIDO BENEFICIADAS.
PROGRAMA LAMINA FIBROCEMENTO	35-LA HUACANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,400	80,400	80,400	80,400	100%	0	0	PROGRAMA	60	60	100%	PROGRAMA QUE CONSISTE EN BENEFICIAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LA ENTREGA DE LAMINA DE FIBROCEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA
PROGRAMA LAMINA GALVANIZADA	35-LA HUACANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	PIEZA	5,240	5,240	100%	OBRA QUE CONSISTE EN BENEFICIAR A 524 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LA ENTREGA DE LAMINA GALVANIZADA PARA LA REHABILITACION DE SUS CASAS
PROGRAMA TINACOS	35-LA HUACANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	TINACO	200	200	100%	EL PROGRAMA CONSISTE EN BENEFICIAR A 200 FAMILIAS DE DIVERSAS COMUNIDADES CON LA ADQUISICION DE UN TINACO.MISMOS QUE YA FUERON ENTREGADOS
TU CASA RURAL	36-HUANDACAREO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	207,675	207,675	207,675	207,675	100%	0	0	ACCION	30	30	100%	SE ESTA LLEVANDO A CABO EL PROGRAMA DE TU CASA RURAL, EN DIFERENTES COMUNIDADES: SAN JOSE CUARO, TUPATARO, TUPATARILLO, SAN CRISTOBAL Y LA ESTANCIA. AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO.
DESASTRES NATURALES	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	30,000	23,250	23,250	23,250	100%	0	0	FAMILIA	40	40	100%	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA VARIAS COMUNIDADES	38-HUETAMO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98,100	98,100	98,100	98,100	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE TECHADO PARA "CENTRO DE PRODUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" PROGRAMA SEPSOL	42-IXTLAN	IXTLAN DE LOS HERVORES	URBANO	36,198	36,198	36,198	36,198	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
APOYO A LA VIVIENDA	46-JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	950,675	960,675	960,675	960,675	100%	0	0	ACCION	100	100	100%	
FABRICACION DE BLOCK PARA VIVIENDA	47-JUNGAPEO	JUNGAPEO DE JUAREZ	URBANO	450,000	151,743	151,743	151,743	100%	0	0	OBRA	1	0	33%	EL BLOCK QUE SE FABRICA SE VENDE A MENOR COSTO Y ES PARA BENEFICIO DE TODA LA POBLACION
PROGRAMA TU CASA 2009	50-MARAVATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	OTROS	1,200,000	1,200,000	100%	EL PROGRAMA TU CASA 2009, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ES PARA APOYAR A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN.
CONST. DE 1 UNIDAD BASICA DE VIVIENDA	56-NAHUATZEN	EL PADRE	RURAL	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	OBRA CONVENIDA CON FONHAPO
CONST. DE 2 UNIDADES DE VIVIENDA Y 3 AMPLIACIONES	56-NAHUATZEN	SAN ISIDRO	RURAL	46,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	OBRA CONVENIDA CON FONHAPO
CONST. DE 20 UNIDADES DE VIVIENDA RURAL	56-NAHUATZEN	LA MOJONERA	RURAL	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS Y FONHAPO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONST. DE 20 VIVIENDAS "FONHAPO"	56-NAHUATZEN	LA MOJONERA	RURAL	137,500	137,500	137,500	137,500	100%	0	0	0 VIVIENDA	20	20	100%	OBRA CONVENIDA CON FONHAPO	
CONST. DE 20 VIVIENDAS RURALES	56-NAHUATZEN	SAN ISIDRO	RURAL	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	0 VIVIENDA	20	20	100%	OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS Y FONHAPO	
CONSTRUCC. DE VIVIENDAS "PROGRAMA TU CASA RURAL" 39	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	214,500	214,500	214,500	214,500	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,404	1,404	100%	OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS Y FONHAPO	
EDIFICACION DE VIVIENDAS FONHAPO "17"	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	212,500	212,500	212,500	212,500	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	612	612	100%	OBRA CONVENIDA CON FONHAPO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE TABICON PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	58-NUJEVO PARANGARICUTIRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,500	160,500	160,500	160,500	100%	0	0	0 PIEZA	90,000	90,000	100%	INFORMACION PREVIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL TECHO DE LAMINA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION UNO	RURAL	54,000	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	0 ACCIÓN	25	25	100%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA URBANA TECHO DE LAMINA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	162,493	162,493	162,493	162,493	100%	0	0	0 ACCIÓN	25	25	100%		
PRODUCCION DE TABICON	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	143,150	143,150	143,150	143,150	100%	0	0	0 PIEZA	89,856	89,856	100%		
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA VIVIENDA DIGNA	67-PENJAMILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	617,618	617,618	617,618	617,618	100%	0	0	0 BENEFICIARIO	470	470	100%		
ACONDICIONAMIENTO DE BLOQUERA	8-AQUILA	PUEBLO NUEVO	RURAL	137,280	137,280	137,280	137,280	100%	0	0	0 ESTABLECIMIENTO	137,280	137,280	100%		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CEMENTO)	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	2,000,000	1,360,380	1,360,380	1,360,380	100%	0	0	0 VIVIENDA	1,000	1,000	100%		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CEMENTO)	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	2,000,000	1,360,380	1,360,380	1,360,380	100%	0	0	0 VIVIENDA	1,000	1,000	100%		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CEMENTO)	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	2,000,000	1,360,380	1,360,380	1,360,380	100%	0	0	0 VIVIENDA	1,000	1,000	100%		
APOYO A LA VIVIENDA (AMPLIACION DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES)	9-ARIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	342,862	342,862	342,862	342,862	100%	0	0	0 APOYO	60	60	100%		
APOYO CON LAMINAS DE CARTON (VARIAS LOCALIDADES Y COBERTURA MUNICIPAL)	9-ARIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	175,500	175,500	175,500	175,500	100%	0	0	0 APOYO	392	392	100%		
CODECOS (APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN TECHOS, PISOS).	9-ARIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	188,230	188,230	188,230	188,230	100%	0	0	0 APOYO	17	17	100%		
ELABORACION DE BLOCK Y COMPRIMIDOS	93-TLALPUJAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	295,554	295,554	295,554	100%	0	0	0 VIVIENDA	300	300	100%	ELABORACION DE BLOCK Y TEJA PARA EL EMPLEO EN LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL AMBITO RURAL Y DE COLONIAS POPULARES.	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	93-TLALPUJAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	204,553	204,553	204,553	204,553	100%	0	0	0 VIVIENDA	120	120	100%	ACCIONES DE SUBSIDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL AMBITO RURAL Y DE COLONIAS POPULARES	
REHABILITACION DE LA VIVIENDA	99-TUZANTLA	TUZANTLA	URBANO	183,540	183,540	183,540	183,540	100%	0	0	0 VIVIENDA	40	40	100%	COMPRA DE MATERIAL	
REHABILITACION DE LA VIVIENDA	99-TUZANTLA	TUZANTLA	URBANO	183,540	183,540	183,540	183,540	100%	0	0	0 VIVIENDA	40	40	100%	COMPRA DE MATERIAL	
CAMINOS RURALES																
CAMINOS DE SACACOSECHA																
CONSTRUCCION																
APERTURA DEL CAMINO LA CAPILLA TRES CERRITOS	2-AGUILILLA	SUBIDA A TRES CERRITOS	RURAL	145,400	145,400	145,400	145,400	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	OBRA TERMINADA	
APERTURA DEL CAMINO A TZEREMBARO	24-CHERAN	CHERAN SEIS (TUPLUKATIRO)	RURAL	27,652	27,652	27,652	27,652	100%	0	0	0 KILOMETROS	13	13	100%		
CONSTRUCCION DE UN PUENTE SACA COSECHAS EN TANACO	24-CHERAN	TANACO DOS	RURAL	186,268	186,268	186,268	186,268	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%		
CAMINO SACACOSECHAS "VARIAS LOCALIDADES2	57-NOCCUPETARO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	30	30	100%		
REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%		
RECONSTRUCCION																
CANOS- TROJES	15-COAL COMAN DE VAZQUEZ PALLARES	TROJES	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	85	85	100%		
REVESTIMIENTO DEL CAMINO A KAKATZIRO	24-CHERAN	CHERAN UNO	RURAL	129,750	129,750	129,750	129,750	100%	0	0	0 KILOMETROS	10	10	100%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PROGRAMA GENERAL DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS	3-ALVARO OBREGÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150,000	150,000	150,000	240,312	160%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	11 OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y LO FINANCIERO. EN CUANTO A QUE SE PASO EL MONTO FINAL EN COMPARACION CON EL INICIAL SE TIENE QUE REALIZAR UNA MODIFICACION AL POA 2009 PARA AJUSTAR EL MONTO FINAL
AMPLIACION MEXIQUILLO-SAUZ	15-COALCOMAN DE VÁZQUEZ PALLARES	MEXIQUILLO EL ALTO	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	KILOMETROS	65	65	100%	
MANTENIMIENTO CAMINO SACA COSECHAS	100-TZINTZUNTZAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, CONSTRUCCION DE PUENTE, VADOS Y PASOS CON TUBERIA	30-EQUANDUREO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	526,408	481,543	481,543	481,543	100%	0	0	KILOMETROS	24	23	94%	HAN QUEDADO PENDIENTE 2 ACCIONES POR REALIZAR...
BALASTREO Y APERTURA DE VARIOS CAMINOS	46-JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	405,000	405,000	405,000	405,000	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS	54-MORELOS	SAN RAFAEL (RANCHO VIEJO)	RURAL	26,484	26,484	26,484	26,484	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS	54-MORELOS	SAN RAFAEL (RANCHO VIEJO)	RURAL	26,484	26,484	26,484	26,484	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EL VARAL	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	444,424	444,424	444,424	444,424	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EL VARAL	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	444,424	444,424	444,424	444,424	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN POTRERO BOCAS CUATAS	86-TANHUATO	TANHUATO DE GUERRERO	URBANO	19,093	19,092	19,093	19,092	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO A CAMINOS SACA COSECHAS	86-TANHUATO	TANHUATO DE GUERRERO	URBANO	600,000	252,079	600,000	252,079	100%	0	0	KILOMETROS	6	3	43%	SE ASIGNO PARA TODOS LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LAS PAROTAS A EL GUAYABILLO	96-TUMBISCATIO	LAS PAROTAS	RURAL	276,862	276,862	276,862	276,862	100%	0	0	KILOMETROS	21	21	100%	
REHABILITACION REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	458,210	458,210	458,210	458,210	100%	0	0	KILOMETROS	100	70	70%	
BALASTREO EN CAMINO DEL EJIDO	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	CASA BLANCA	RURAL	3,891	3,891	3,891	3,891	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
BALASTREO EN CAMINOS RURALES	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	GILDARDO MAGANA	RURAL	61,340	61,340	61,340	61,340	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
BALASTREO EN CAMINOS DEL EJIDO DE PASTOR ORTIZ	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	PASTOR ORTIZ UNO	RURAL	183,395	183,395	183,395	183,395	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	SE REHABILITAN CAMINOS SACACOSECHA EN EL EJIDO DE PASTOR ORTIZ
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	55,767	55,767	55,767	55,767	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	REVESTIMIENTO DE CAMINO PARA LAS PARCELAS PRODUCTORAS DE LIMON
CHAPILES RESUMIDEROS	15-COALCOMAN DE VÁZQUEZ PALLARES	EL RESUMIDERO	RURAL	1,500,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	KILOMETROS	70	70	100%	
6701-10 REHABILITACION DEL CAMINO DE LA LAJA EL MAMEY	2-AGUILILLA	EL MAMEY	RURAL	2,240	2,440	2,440	2,440	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	OBRA TERMINADA
6701-12 APERTURA DE CAMINO PASO DE LOS ATUTOS-LA HUJERA	2-AGUILILLA	LA HUJERA	RURAL	403,000	403,000	403,000	403,000	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	OBRA TERMINADA
6701-15 REHABILITACION DEL CAMINO LAS CRUCITAS-EL PLATANILLO	2-AGUILILLA	EL PLATANILLO	RURAL	70,875	70,875	70,875	70,875	100%	0	0	KILOMETROS	80	80	100%	OBRA TERMINADA
6701-16 RASTREO DEL CAMINO CERRO PRIETO EL ARENAL	2-AGUILILLA	AGUILILLA DOS	RURAL	134,901	134,901	134,901	134,901	100%	0	0	KILOMETROS	70	70	100%	OBRA TERMINADA
6701-17 REHABILITACION DEL CAMINO A LA MESA DE LA INDIA Y RAMALES	2-AGUILILLA	MESA DEL TIGRE	RURAL	126,925	126,925	126,925	126,925	100%	0	0	KILOMETROS	90	90	100%	OBRA TERMINADA
6701-2 RASTREO DE CAMINO EL PINO LAS PAROTAS	2-AGUILILLA	EL PINO	RURAL	80,175	80,175	80,175	80,175	100%	0	0	KILOMETROS	25	25	100%	OBRA TERMINADA
6701-22 RASTREO Y EMBALASTRADO DEL CAMINO EL INFIERNILLO LA BOCANITA	2-AGUILILLA	LA BOCANITA	RURAL	73,920	73,920	73,920	73,920	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA TERMINADA
6701-23 REHABILITACION DEL CAMINO AGUILILLA- EL POTRERO	2-AGUILILLA	EL POTRERO	RURAL	176,734	176,734	176,734	176,734	100%	0	0	KILOMETROS	25	25	100%	OBRA TERMINADA
6701-25 REHABILITACION DEL CAMINO AGUILILLA-DOS AGUAS	2-AGUILILLA	DOS AGUAS	RURAL	400,449	400,449	400,449	400,449	100%	0	0	KILOMETROS	38	38	100%	OBRA TERMINADA
6701-26 REHABILITACION DEL CAMINO EL LIMON-VOLADEROS	2-AGUILILLA	VOLADEROS	RURAL	146,700	146,700	146,700	146,700	100%	0	0	KILOMETROS	35	35	100%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
6701-32 RASTREO DE CAMINO AGUILILLA EL COMALITO-LA CANOA	2-AGUILILLA	EL COMALITO	RURAL	270,637	270,637	270,637	270,637	100%	0	0	KILOMETROS	120	120	100%	OBRA TERMINADA
6701-37 REHABILITACION DEL CAMINO DOS AGUAS EL CAPULIN	2-AGUILILLA	EL CAPULIN	RURAL	221,000	221,000	221,000	221,000	100%	0	0	KILOMETROS	75	75	100%	OBRA TERMINADA
6701-6 RASTREO DEL CAMINO EL CASCALOTE-EL RODEO-EL LIMON-ARROYO SECO-LA HUERTA	2-AGUILILLA	LA HUERTA	RURAL	158,900	158,900	158,900	158,900	100%	0	0	KILOMETROS	36	36	100%	OBRA TERMINADA
6701-9 RASTREO DEL CAMINO LA ALBERCA LA JOYITA LA PALMERA EL CEDRAL EL PADERON COLORADO	2-AGUILILLA	EL CEDRAL	RURAL	38,025	38,025	38,025	38,025	100%	0	0	KILOMETROS	80	80	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION Y CUNETE DEL CAMINO A LA MOJONERA	24-CHERAN	CHERAN NUEVE	RURAL	16,686	16,686	16,686	16,686	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS A HUERTAS AGUACATERAS LOS LOBOS	25-CHILCHOTA	CHILCHOTA	URBANO	46,004	46,004	46,004	46,004	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
EMPLEO TEMPORAL	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
ELABORACION DE PROYECTOS A CONVENIR	64-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,600	27,600	27,600	27,600	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTOS A CONVENIR	64-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,600	27,600	27,600	27,600	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	64-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	183,786	183,786	183,786	183,786	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	64-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	183,786	183,786	183,786	183,786	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	67-PENJAMILLO	SAN JOSE DE RABAGO	RURAL	110,078	110,078	110,078	110,078	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA	72-QUERENDARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	44,850	44,850	44,850	44,850	100%	0	0	KILOMETROS	25	25	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LOS ADAME A LA MESA DE LA PALOMA	96-TUMBISCATIO	MESA LA PALOMA	RURAL	158,700	158,700	158,700	158,700	100%	0	0	KILOMETROS	46	46	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE PLAYITAS A EL PUERTO DE LOS ADAME	96-TUMBISCATIO	LAS PLAYITAS	RURAL	318,262	318,262	318,262	318,262	100%	0	0	KILOMETROS	31	31	100%	
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS EN VARIAS LOCALIDADES	10-ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	257,225	257,225	257,225	257,225	100%	0	0	KILOMETROS	25	25	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A 25 GUARDAGANADOS
CONSTRUCCION DE VADO EN ARROYO	10-ARTEAGA	COBANITO	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	KILOMETROS	360	360	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE VADO EN LOS HORCONES	10-ARTEAGA	LOS HORCONES	RURAL	39,832	39,832	39,832	39,832	100%	0	0	KILOMETROS	180	180	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS
ELABORACION DE PROYECTO CARRETERO ESPINAL - LA PAREJA	10-ARTEAGA	LA PAREJA	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN PROYECTO
ELABORACION DEL PROYECTO CARRETERO LAS JUNTAS - ESPINOZA	10-ARTEAGA	ESPINOZA	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN PROYECTO
EMPEDRADO CAMINO A TELESECUNDARIA AL PALMITO	102-URUAPAN	MATANCUARAN (SAN JOSE DEL VALLE)	RURAL	228,780	127,200	127,200	127,200	100%	0	0	KILOMETROS	840	470	56%	
EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL PRESIDIO	102-URUAPAN	EL PRESIDIO	RURAL	75,000	34,110	34,110	34,110	100%	0	0	KILOMETROS	1,000	450	45%	
CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE CARRETERA DE CUMUATILLO AL PANTEON	103-VENUSTIANO CARRANZA	CUMUATILLO	URBANO	412,440	412,440	412,440	412,440	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA CARRETERA REFUGIO - LA CHAQUETA 3RA. ETAPA COM. EL REFUGIO	108-YURECUARO	EL REFUGIO	RURAL	3,199,883	3,199,883	3,199,883	3,199,883	100%	0	0	KILOMETROS	17	17	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA CARRETERA REFUGIO - LA CHAQUETA 3RA. ETAPA COM. EL REFUGIO	108-YURECUARO	EL REFUGIO	RURAL	3,199,883	3,199,883	3,199,883	3,199,883	100%	0	0	KILOMETROS	17	17	100%	
APERTURA DE CAMINO PRIMERA ETAPA, DONACIANO OJEDA 2DA MANZANA	112-2/TACUARO	DONACIANO OJEDA (1A.Y 2A. MZA. SAN FCO.)	RURAL	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA MEDIDA NO ES METROS, ES UNA APERTURA DEL CAMINO
PAVIMENTACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA	112-2/TACUARO	EL RINCON DE SAN FELIPE (3A. MZA. SAN FELIPE)	RURAL	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA NO ES METROS, ES UNA OBRA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	12-BUENAVISTA	LA ANGOSTURA	RURAL	349,441	349,441	349,441	349,441	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	SE CONTRUYO UNA PRIMERA ETAPA DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.
PAVIMENTACION DE CAMINOS	12-BUENAVISTA	FELIPE ANGELES (EL PLUJIDO)	RURAL	800,970	800,970	800,970	800,970	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE 3 KM DE CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO A FELIPE ANGELES.
PROY EJECUTIVO CAMINO EL BARRIO-EL FLECHERO	19-COTLJA	EL FLECHERO	RURAL	143,605	143,605	143,605	143,605	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
PROY EJECUTIVO CAMINO EL PUERTO-SANTA INES-AYUMBA	19-COTLJA	AYUMBA	RURAL	28,875	28,875	28,875	28,875	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
PROY. EJECUTIVO COTLJA-TOCUMBO-VISTA HERMOSA	19-COTLJA	VISTA HERMOSA	RURAL	34,650	34,650	34,650	34,650	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
PROY EJECUTIVO LA LAGUNILLA-COTLJA-PLAN DEL CERRO	19-COTLJA	PLAN DEL CERRO (LA PLAYA)	RURAL	96,250	96,250	96,250	96,250	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
6701-41 PROYECTO CARRETERO NARANJO DE CHILA	2-AGUILILLA	NARANJO DE CHILA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	15	15	100%	OBRAS TERMINADA
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO	26-CHINICUILA	HUITZONTLA	RURAL	10,600	10,600	10,600	10,600	100%	0	0	0	KILOMETROS	800	800	100%	
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CAMINO RURAL	28-CHURUMUCO	POTRERO DE CAMPINCHIRAN (CAMPINCHIRAN)	RURAL	120,067	120,067	120,067	120,067	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE LA 1A. ETAPA DEL CAMINO DE ACCESO A HUANIQUEO	34-HIDALGO	HUANIQUEO	RURAL	561,702	561,702	561,702	561,702	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA 1A. ETAPA DEL CAMINO DE ACCESO A LAS GRUTAS DE TZIRANDA	34-HIDALGO	LAS GRUTAS	RURAL	369,996	369,996	369,996	369,996	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA 3A. ETAPA DEL CAMINO EL CARACOL-PUCUATO	34-HIDALGO	EL CARACOL	RURAL	799,990	799,990	799,990	799,990	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE LA 3A. ETAPA DEL CAMINO PUENTE DE TIERRA-PALOMAS	34-HIDALGO	PUENTE DE TIERRA	RURAL	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CAMINO A COPALES	35-LA HUACANA	LOS COPALES	RURAL	3,905,466	3,905,466	3,905,466	3,905,466	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A LA COMUNIDAD DE EL VALLECITO, MISMA QUE SE ENCUENTRA EN SU TOTALIDAD
CONSTRUCCION DEL CAMINO PUERTO EL VALLECITO	35-LA HUACANA	EL VALLE (EL VALLECITO)	RURAL	4,297,416	4,297,416	4,297,416	4,297,416	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL PUERTO AL VALLECITO CON UNA CANTIDAD DE 3.54 LOS CALES YA ESTAN CONSTRUIDOS
RASTREO DE CARRETERA-LOS OTATES-EL CAPIRE-SANTA ROSA-LA CAÑA-CORRAL VIEJO-LA PAPAYA-ENTRONQUE	38-HUETAMO	LOS OTATES	RURAL	87,413	87,413	100,000	87,413	100%	0	0	0	KILOMETROS	20	20	100%	DATOS PREVIOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009
CONSTRUCCION CAMINO PITAHAYAS-PERAS, SEGUNDA ETAPA	40-INDAPARAPEO	LAS PERAS	RURAL	2,289,604	2,289,604	2,289,604	2,289,604	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA BREÑA	45-JIQUILPAN	LA BREÑA	RURAL	18,000	11,919	18,000	11,919	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES "PIEZA"
PAVIMENTACION ASFALTICA	46-JUAREZ	PARICUARO	RURAL	699,658	699,658	699,658	699,658	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO EL ROMERAL - HUATZANGUIO (2ª ETAPA)	48-LAGUNILLAS	EL ROMERAL (EL JICOTE)	RURAL	653,307	653,307	653,307	672,981	103%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO HUATZANGUIO - CERRO DEL AGUILA	48-LAGUNILLAS	HUATZANGUIO	RURAL	107,000	107,000	107,000	100,000	93%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	PROYECTO CONCLUIDO Y PAGADO
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	49-MADERO	LA SOLEDADITA	RURAL	583,812	583,812	583,812	583,812	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES 1 PUENTE, COMO LA OPCION NO CONTABA CON DICHO CONCEPTO SE LE OTORGO KILOMETROS.
PROYECTO EJECUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, VILLA MADERO-ETUCUARO, LA CUMBRE-SAN DIEGO CURUCUPATZEO	49-MADERO	LA CUMBRE	RURAL	213,073	213,073	213,073	213,073	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES PROYECTO, COMO ESTA OPCION NO SE ENCONTRABA SE LE OTORGO KILOMETROS.
CONSTRUCCION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO URIPITIO	50-MARAVATIO	JURIPITIO	RURAL	2,642,098	2,642,098	1,321,049	1,321,049	50%	0	0	0	KILOMETROS	634	634	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUBICOS.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CAMINO A SAN NICOLASITO	50-MARAVATIO	SAN NICOLASITO	RURAL	1,723,944	1,723,944	1,723,944	1,723,944	100%	0	0	0	KILOMETROS	301	301	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUBICOS Y ES PAVIMENTO ASFALTICO.
CONSTRUCCION DE CAMINO CHIHUERO - SAN MIGUEL COAPA 1 KM	53-MORELIA	SAN MIGUEL COAPA	RURAL	600,741	600,741	600,741	599,684	100%	0	0	0	KILOMETROS	2,100	2,100	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA UNIDAD DE MEDIDA ES, METRO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DEL CAMINO A LA CARBONERA DEL KM 3 +000 AL 3 +469.550	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	499,984	499,984	499,984	499,934	100%	0	0	0	KILOMETROS	3,286	3,286	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COM. LA CARBONERA Y EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA DE IGUAL MANERA EL CONCEPTO DE LA COMUNIDAD LA UNIDAD DE MEDIDA ES, METRO CUADRADO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DEL CAMINO DE TEREMENDO JASSO DEL KM 0 + 000 AL 1 + 000	53-MORELIA	TEREMENDO JASSO	RURAL	1,299,785	1,299,785	1,299,785	1,228,909	95%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	92%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 PAVIMENTACION DE CAMINO HOJAS ANCHAS - NIEVES	53-MORELIA	HOJAS ANCHAS (CAMPO SANO)	RURAL	2,800,000	2,800,000	2,800,000	982,802	35%	0	0	KILOMETROS	1	0	30%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COM. HOJAS ANCHAS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN IGUAL MANERA EN EL CATALOGO	
PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS CUERVOS - COTZURIO, PUNTO CRITICO	53-MORELIA	LOS CUERVOS	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	600,000	30%	0	0	KILOMETROS	740	370	50%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA	
PAVIMENTACION DEL CAMINO UMECUARO - LOMA CALIENTE (POR LA CORTINA)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	963,248	57%	0	0	KILOMETROS	1	1	65%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COM. UMECUARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	
RASTREO DEL CAMINO DE TIRIPETI A CUANAJILLO DEL TORO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	150,000	150,000	150,000	147,624	98%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. MIRADOR LOS ANGELES LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	
RIEGO DE SELLO Y CONSTRUCCION DE MURO EN CAMINO EL ARENAL - LA CIENEGA	53-MORELIA	LA CIENEGUITA (LA CIENEGA)	RURAL	445,925	445,925	445,925	440,502	99%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COM. LA CIENEGA II LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN IGUAL MANERA EN EL CATALOGO	
RIEGO DE SELLO Y SENALAMIENTO EN ACCESO A COMUNIDAD	53-MORELIA	TAREHUJICHO	RURAL	320,000	320,000	320,000	307,683	96%	0	0	KILOMETROS	4,550	4,550	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA UNIDAD DE MEDIDA ES, METRO CUADRADO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	
APERTURA DE CAMINO: EL BRASILAR - LOS CUIRINDALES	57-NOCCUPETARO	LOS CUIRINDALES	RURAL	245,000	146,084	146,084	146,084	100%	0	0	KILOMETROS	6	4	60%		
APERTURA DE CAMINO: HUERTAS - RINCON DE LAS SIDRAS	57-NOCCUPETARO	LAS HUERTAS	RURAL	255,000	211,706	211,706	211,706	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	83%		
APERTURA DE CAMINO: PIEDRA PESADA - PUERTO DE ATRAVEZANO	57-NOCCUPETARO	PIEDRA PESADA (PIEDRA PEGADA)	RURAL	55,345	55,345	55,345	55,345	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%		
APERTURA DE CAMINO: SAN JUAN DE LAS HUERTAS - RINCON DE ROMERO	57-NOCCUPETARO	EL RINCON ROMERO DE LAS PALMAS	RURAL	748,763	748,763	748,763	748,763	100%	0	0	KILOMETROS	15	15	100%		
ELABORACION DE PROYECTO DE "FIRPO" PUERTO LAS PILAS - LA ESTANCIA	57-NOCCUPETARO	LA ESTANCIA GRANDE	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: PROYECTO	
PROYECTO PAVIMENTACION TRAMO M. OCAMPO-LAS PILAS	57-NOCCUPETARO	LAS PILAS	RURAL	90,000	50,600	50,600	50,600	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	56%	LA UNISAS DE MEDIDA ES PROYECTO	
PAVIMENTACION ALSFALTICO EN CAMINO A RUINAS DE SAN JUAN VIEJO	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	585,655	585,655	585,655	585,655	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009	
PAVIMENTACION CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARANDIN.	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	ARANDIN	RURAL	1,218,206	1,218,206	1,218,206	1,218,206	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	INFORMACION PREVIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO	61-OCAMPO	SAN JUAN	RURAL	390,000	390,000	390,000	447,075	115%	0	0	KILOMETROS	1,219	1,219	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS PERO SE ELIGE KILOMETROS PORQUE EL SISTEMA NO NOS DA OTRA OPCION, INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE	
APERTURA DE CAMINO DE PAJACUARAN AL COMETA ZDA. ETAPA	62-PAJACUARAN	EL COMETA	RURAL	1,900,000	1,855,744	1,855,744	1,855,744	100%	0	0	KILOMETROS	1	0	40%		
COLOCACION DE TUBOS EN ACCESO A PARCELAS EN EL PERIMETRO DEL CAMINO POMACUARO J. TRINIDAD LOS ALVARADOS	63-PANINDICUARO	LOS ALVARADOS	RURAL	23,920	23,920	23,920	23,920	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%		
PROYECTO TECNICO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO PANINDICUARO EL FRESNO DE LA REFORMA	63-PANINDICUARO	EL FRESNO DE LA REFORMA	RURAL	29,721	29,721	29,721	29,721	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%		
SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE PIRITIZO	63-PANINDICUARO	PIRITIZO (PIRICHIO)	RURAL	757,081	757,081	757,081	757,081	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%		
SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MIGUEL EPEJAN-RANCHOS DE EPEJAN SEGUNDA ETAPA	63-PANINDICUARO	RANCHOS DE EPEJAN	RURAL	1,025,898	1,025,898	1,025,898	1,025,898	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO.	66-PATZCUARO	RANCHO PUERTA DE CADENA (LA CADENA)	RURAL	474,225	473,621	473,621	473,621	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	INFORMACION PRELIMINAR.	
PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A SANTA FE DEL RIO	67-PENJAMILLO	SANTA FE DEL RIO	RURAL	1,171,269	1,171,269	1,171,269	1,171,269	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%		
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO APORO-OJO DE AGUA, 1A. ETAPA	7-APORO	APORO	URBANO	805,816	805,816	805,816	805,816	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%		
PAVIMENTACION DE E.C. (SAN LUCAS - ANGAO) - LAS PAREDES	77-SAN LUCAS	LAS PAREDES	RURAL	1,308,784	1,308,784	1,308,784	1,308,784	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%		
APERTURA DEL CAMINO POTRERO DE PIEDRA LA SAUCILLERA	8-AQUILA	LA SAUCILLERA	RURAL	158,096	158,096	158,096	158,096	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%		
APERTURA DEL CAMINO A LA CAHUITERA	8-AQUILA	LA CAHUITERA	RURAL	203,694	203,694	203,694	203,694	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%		
APERTURA DEL CAMINO A LA CAHUITERA	8-AQUILA	LA CAHUITERA	RURAL	203,694	203,694	203,694	203,694	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%		
APERTURA DEL CAMINO A LOS COIRES	8-AQUILA	LOS COIRES	RURAL	235,520	235,520	235,520	235,520	100%	0	0	KILOMETROS	9	9	100%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 APERTURA DEL CAMINO A LOS COIRES	8-AQUILA	LOS CUIRES	RURAL	235,520	235,520	235,520	235,520	100%	0	0	KILOMETROS					
APERTURA DEL CAMINO A LOS CUIRES	8-AQUILA	LOS CUIRES	RURAL	574,080	574,080	574,080	574,080	100%	0	0	KILOMETROS					
APERTURA DEL CAMINO AL SIMON	8-AQUILA	LAS CALANDRIAS	RURAL	123,155	123,155	123,155	123,155	100%	0	0	KILOMETROS					
APERTURA DEL CAMINO AL SIMON	8-AQUILA	LAS CALANDRIAS	RURAL	123,155	123,155	123,155	123,155	100%	0	0	KILOMETROS					
APERTURA DEL CAMINO DE LA CURVA DEL TRISTE	8-AQUILA	BARRANCA DEL LIMÓN	RURAL	199,596	199,596	199,596	199,596	100%	0	0	KILOMETROS					
APERTURA DEL CAMINO EL SAUCITO-LA PAROTA	8-AQUILA	LA PAROTA	RURAL	261,280	261,280	261,280	261,280	100%	0	0	KILOMETROS					
APERTURA DEL CAMINO EL SAUCITO-LA PAROTA	8-AQUILA	LA PAROTA	RURAL	261,280	261,280	261,280	261,280	100%	0	0	KILOMETROS					
APERTURA DEL CAMINO LA CAHUITERA -ROSA MORADA	8-AQUILA	ROSA MORADA	RURAL	156,601	156,601	156,601	156,601	100%	0	0	KILOMETROS					
APERTURA DEL CAMINO LA YERBABUENA-LAS MINITAS	8-AQUILA	LAS MINITAS	RURAL	274,160	274,160	274,160	274,160	100%	0	0	KILOMETROS					
APERTURA DEL CAMINO LOS CHARCOS-EL CABEZAL	8-AQUILA	EL CABEZAL	RURAL	186,875	186,875	186,875	186,875	100%	0	0	KILOMETROS					
APERTURA DEL CAMINO LOS CHARCOS-EL CABEZAL	8-AQUILA	EL CABEZAL	RURAL	186,875	186,875	186,875	186,875	100%	0	0	KILOMETROS					
APERTURA DEL CAMINO LOS LIMONES-BARRANCA DE LOPEZ	8-AQUILA	LOS LIMONES	RURAL	449,334	449,334	449,334	449,334	100%	0	0	KILOMETROS					
APERTURA DEL CAMINO YERBABUENA- LAS MINAS	8-AQUILA	LAS MINAS	RURAL	274,160	274,160	274,160	274,160	100%	0	0	KILOMETROS					
APERTURA DEL CAMINO YERBABUENA- LAS MINAS	8-AQUILA	LAS MINAS	RURAL	274,160	274,160	274,160	274,160	100%	0	0	KILOMETROS					
APERTURA DEL CAMINO YERBABUENA- LAS MINAS	8-AQUILA	LAS MINAS	RURAL	274,160	274,160	274,160	274,160	100%	0	0	KILOMETROS					
CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO SANTA ANA-MARAVILLAS	81-SUSUPUATO	LAS MARAVILLAS	RURAL	77,960	65,933	65,933	65,933	100%	0	0	KILOMETROS				DATOS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO SUSUPUATO-COPANDARO	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	127,837	122,368	122,368	122,368	100%	0	0	KILOMETROS				DATOS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO SUSUPUATO-TREMESINO	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	119,700	96,997	96,997	96,997	100%	0	0	KILOMETROS				DATOS PRELIMINARES	
PAV. ASF. DE CAMINO SUSUPUATO-EL NARANJO	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	3,150,000	945,000	945,000	945,000	100%	0	0	KILOMETROS				DATOS PRELIMINARES	
PAV. ASFALTICA DE 600 ML EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	83-TANCITARO	RANCHO NUEVO	RURAL	1,371,979	1,371,979	1,371,979	1,371,979	100%	0	0	KILOMETROS					
PAVIM. DE CAMINO ARAPACIQUARO-LAS PILAS	83-TANCITARO	LAS PILAS	RURAL	139,280	139,280	139,280	139,280	100%	0	0	KILOMETROS					
APOYO A CAMINOS RURALES	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	267,412	267,412	267,412	267,412	100%	0	0	KILOMETROS		100	100	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO DE LA COMUNIDAD DE TEPEMEZQUITES A LA COMUNIDAD DE ZOQUITITLA	88-TEPALCATEPEC	TEPEMEZQUITES	RURAL	37,513	24,173	24,173	24,173	100%	0	0	KILOMETROS					
PROYECTO CARRETERO NARANJA-ZIRAHUEN	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	369,600	369,600	369,600	369,600	100%	0	0	KILOMETROS					
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO A TLACOTEPEC	93-TLALPUJAHUA	TLACOTEPEC	RURAL	1,145,489	1,145,489	1,145,489	1,145,489	100%	0	0	KILOMETROS					
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE ACCESO TERCERA ETAPA	93-TLALPUJAHUA	PUERTO DE BERMEO	RURAL	1,145,491	1,145,491	1,145,491	1,145,491	100%	0	0	KILOMETROS					
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LORENCILLOS - HACHEROS 2DA ETAPA	97-TURICATO	LORENCILLO	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	KILOMETROS					
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A PEDERNALES 2A ETAPA	97-TURICATO	ETUCUARILLO	RURAL	335,000	334,895	334,895	334,895	100%	0	0	KILOMETROS				CIFRAS PRELIMINARES	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE DESVIACION CARRETERA FEDERAL QUIRINGUCA- PAROTAS	99-TUZANTLA	PAROTA	RURAL	121,750	121,750	121,750	121,750	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA Y PAGO DE LISTA DE RAYA
CONSTRUCCION DE DESVIACION CARRETERA FEDERAL QUIRINGUCA- PAROTAS	99-TUZANTLA	PAROTA	RURAL	121,750	121,750	121,750	121,750	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA Y PAGO DE LISTA DE RAYA
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO	99-TUZANTLA	MAQUEY ACUTZIO (LA POLILLA)	RURAL	1,498,921	1,498,921	1,498,921	1,498,921	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	PAGO DE ESTIMACION
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO	99-TUZANTLA	MAQUEY ACUTZIO (LA POLILLA)	RURAL	1,498,921	1,498,921	1,498,921	1,498,921	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	PAGO DE ESTIMACION
RASREO DE CAMINO DE LAS DESVIACION DE PASO NICOLAS ROMERO - TEPEHUAJE	99-TUZANTLA	PASO NICOLAS ROMERO (LAS PUERCAS)	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
RASREO DE CAMINO DE LAS DESVIACION DE PASO NICOLAS ROMERO - TEPEHUAJE	99-TUZANTLA	PASO NICOLAS ROMERO (LAS PUERCAS)	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DE CAMINO ASFALTICO TRAMO CARRETERO	104-VILLAMAR	VILLAMAR	URBANO	900,000	263,300	263,300	263,300	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO ASFALTICO TRAMO CARRETERO LA PRESA NUEVA	104-VILLAMAR	LA PRESA NUEVA (LA PRESA)	RURAL	394,358	336,215	336,215	336,215	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	327,871	327,871	327,871	327,871	100%	0	0	KILOMETROS	428	428	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO CARACUARO-FRONTERAS DE SAN JUAN	13-CARACUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	103,500	103,500	103,500	103,500	100%	0	0	KILOMETROS	46	46	100%	LOS DATOS QUE SE PRESENTAN SON DE UN CIERRE PREVIO.
RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	13-CARACUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,650	40,650	40,650	40,650	100%	0	0	KILOMETROS	20	20	100%	LOS DATOS QUE SE PRESENTAN SON DE UN CIERRE PREVIO
SAN JOSE - BARRANCA SECA	15-COALCOMAN DE VÁZQUEZ PALLARES	BARRANCA SECA	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	KILOMETROS	80	80	100%	
TRAMO CARRETERO LA ESPERANZA EL TEPEHUAJE DEL KM 0+000 AL 1+000	23-CHAVINDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA OBRA SE REALIZARA EN TRES ETAPAS ESTA ES LA PRIMERA DE 1 KILOMETRO
APERTURA DE COMINOS RURALES EN CHERAN	24-CHERAN	CHERAN SEIS (TUPUKATIRO)	RURAL	215,936	215,936	215,936	215,936	100%	0	0	KILOMETROS	25	25	100%	
BALASTREO Y APERTURA DE CAMINOS	47-JUNGAPEO	JUNGAPEO DE JUÁREZ	URBANO	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	92%	ESTA OBRA SE REALIZA EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
CONSTRUCCION DEL CAMINO AL PORVERNIR DEL KM 23 + 000 AL 23 + 8792.400	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	998,474	998,474	998,474	845,688	85%	0	0	KILOMETROS	4,984	4,984	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COM. EL PORVERNIR Y EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA DE IGUAL MANERA EL CONCEPTO DE LA COMUNIDAD LA UNIDAD DE MEDIDA ES, METRO CUADRADO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
RECONSTRUCCION DE CAMINO; ESTANCIA - LOS LLANOS	57-NOCUPEJARO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	166,710	166,700	166,700	166,700	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIA ES OBRA
REVESTIMIENTO DE DEL CAMINO: CRUCERO - LAS PAROTAS	57-NOCUPEJARO	LAS PAROTAS	RURAL	48,150	48,150	48,150	48,150	100%	0	0	KILOMETROS	9	9	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO: LAS HUERTAS - RINCON DE ROMERO	57-NOCUPEJARO	LAS HUERTAS	RURAL	45,000	22,323	22,323	22,323	100%	0	0	KILOMETROS	20	10	49%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO: MIRANDA - LA SIERRITA	57-NOCUPEJARO	MIRANDA	RURAL	92,459	92,459	92,459	92,459	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO: PUERTO DE LAS PILAS - LA ESTANCIA GRANDE	57-NOCUPEJARO	LA ESTANCIA GRANDE	RURAL	294,675	263,832	263,832	263,832	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
REVESTIMIENTO DEL CAMINO: EL PALMITO - LAS TROJES	57-NOCUPEJARO	LAS TROJES	RURAL	345,379	345,379	345,379	345,379	100%	0	0	KILOMETROS	20	20	100%	
RECONSTRUCCION DE TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO A UREQUIO	63-PANINDICUARO	PANINDICUARO	URBANO	66,027	66,027	66,027	66,027	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS	9-ARIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,687,811	1,687,811	1,687,811	1,687,811	100%	0	0	KILOMETROS	80	80	100%	
LIBRAMIENTO PICHATARO	90-TINGAMBATO	SAN FRANCISCO PICHATARO UNO (PICHATARO)	RURAL	114,363	114,364	114,363	114,364	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION, BACHEO Y RIEGO DE SELLO EN CARRET. TLAZAZALCA-ICATIRO	94-TLAZAZALCA	TLAZAZALCA	URBANO	601,323	601,323	601,323	601,323	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
RASREO DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD EL LIMON A LA COMUNIDAD DEL ATRAVEZANO	97-TURICATO	CERRO LA CRUZ	RURAL	33,198	33,198	33,198	33,198	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
RASREO DEL CAMINO SALADA-LLANOS DE CUCHA	97-TURICATO	LOS LLANOS	RURAL	450,000	145,903	145,903	145,903	100%	0	0	KILOMETROS	8	3	38%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1 TERRACERIAS Y SELLO DE LA CARRETERA A CAMUCHINAS	97-TURICATO	EL CAHULOTE SECO	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	
AMPLIACION APERTURA DE BRECHAS EN VARIAS COMUNIDADES	10-ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	399,165	399,165	399,165	399,165	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA
CONTINUACION DE EMPEDRADO 2ª ETAPA, LOCALIDAD DE LAS YEGUAS	102-URLIAPAN	LAS YEGUAS	RURAL	68,000	29,190	29,190	29,190	100%	0	0	0 KILOMETROS	810	348	43%	
SELLO ASFALTICO EN EL VALLECITO	35-LA HUACANA	EL VALLE (EL VALLECITO)	RURAL	849,967	849,967	849,967	849,967	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	OBRA QUE CONSISTIO EN LA AMPLIACION DE SELLO A LA CARPETA ASFALTICA PARA DARLE UN MEJOR MANTENIMIENTO
AMPLIACION DEL ACOTAMIENTO DEL CAMINO LOS LOBOS-EL PERDIDO	49-MADERO	LOS LOBOS	RURAL	999,947	999,947	999,947	999,947	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
PROYECTO EJECUTIVO CARRETERO	56-NAHUAHTZEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	252,000	252,000	252,000	252,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	9	9	100%	
AMPLIACION DE METAS DE REHABILITACION DE CAMINO LA CANTERA, EL PUEN	61-OCAMPO	MANZANA LA CANTERA	RURAL	139,772	139,772	139,772	150,431	108%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
APERTURA DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO AGUA DE DON PEDRO	96-TUMBISCATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	169,912	169,912	169,912	169,912	100%	0	0	0 KILOMETROS	10	10	100%	
AMPLIACION DE CAMINO A 2 CARRILES Y BALASTREO	99-TUZANTLA	PASO ANCHO	RURAL	415,650	415,650	415,650	415,650	100%	0	0	0 KILOMETROS	9	3	33%	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OPERADORES
AMPLIACION DE CAMINO A 2 CARRILES Y BALASTREO	99-TUZANTLA	PASO ANCHO	RURAL	415,650	415,650	415,650	415,650	100%	0	0	0 KILOMETROS	9	3	33%	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OPERADORES
MANTENIMIENTO REVEST Y ACOND. DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES	1-ACUITZIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	61,674	61,674	61,674	61,674	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
MEJORAMIENTO DE BRECHA	100-TZINTZUNTZAN	SANTIAGO TZIPLJO	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONADA ES LA QUE MAS SE ADECUA A LA UNIDAD DE MEDIDA QUE YO MANEJO, LA CUAL PARA ESTE CASO ES OBRA.
ARREGLO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TANAXURI	102-URLIAPAN	TANAXURI (TANACHURI)	RURAL	120,000	78,299	78,299	78,299	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
PROGRAMA DE DESALVE DE CANALES PRIMARIOS	107-ZACAPU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	13	13	100%	
PROGRAMA DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES EJIDALES	107-ZACAPU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	30	30	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS	14-COAHUAYANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,073,152	1,073,152	1,073,152	1,073,152	100%	0	0	0 KILOMETROS	30	30	100%	
RIEGO DE SELLO ENTRONQUE CARRETERA COENEO-COMANJA A EL TRANSVAL	16-COENEO	TRANSVAL (EL TRANSVAL)	RURAL	353,606	353,606	353,606	353,606	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
RIEGO DE SELLO ENTRONQUE CARRETERA COENEO-COMANJA A TUNGUITIRO	16-COENEO	TUNGUITIRO	RURAL	178,892	178,892	178,892	178,892	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
6701-13 RASTREO CAMINO LA MINA-EL CAPIRE	2-AGUILILLA	EL CAPIRE	RURAL	89,375	89,375	89,375	89,375	100%	0	0	0 KILOMETROS	66	66	100%	OBRA TERMINADA
6701-21 MANTENIMIENTO CAMINO LAS HIGUERAS-NARANJAL	2-AGUILILLA	LA HIGUERA DE LA VIRGEN	RURAL	223,100	223,100	223,100	223,100	100%	0	0	0 KILOMETROS	50	50	100%	OBRA TERMINADA
6701-27 MANTENIMIENTO CAMINO HUISTO	2-AGUILILLA	HUISTO	RURAL	36,050	36,050	36,050	36,050	100%	0	0	0 KILOMETROS	20	20	100%	OBRA TERMINADA
6701-33 RASTREO CAMINO AGUILILLA-PORUCHO	2-AGUILILLA	PORUCHO	RURAL	39,325	39,325	39,325	39,325	100%	0	0	0 KILOMETROS	25	25	100%	OBRA TERMINADA
6701-4 RASTREO CAMINO AGUACATE-COACOYUL	2-AGUILILLA	PUERTO LA AGUACATERA	RURAL	183,507	183,507	183,507	183,507	100%	0	0	0 KILOMETROS	40	40	100%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
6701-40 RASTREO DE CALLEJONES DE PARCELAS MUNICIPIO	2-AGUILILLA	AGUILILLA DOS	RURAL	116,662	116,662	116,662	116,662	100%	0	0	KILOMETROS	60	60	100%	OBRA TERMINADA
RELIMPIA DE CAMINOS	26-CHINICUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,800,000	1,588,447	1,588,447	1,588,447	100%	0	0	KILOMETROS	100	100	100%	
PROGRAMA GENERAL DE CONSERVACION DE CAMINOS (BACHEO)	3-ALVARO OBREGÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000	40,000	40,000	33,676	84%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO. EN CUANTO A QUE SOBRO COMPARADO A EL MONTO INICIAL SE TENDRA QUE REALIZAR UNA MODIFICACION AL POA 2009 PARA AJUSTAR EL MONTO FINAL.
CONSERVACION DE CARRETERAS MUNICIPALES	35-LA HUACANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	343,190	343,190	343,190	343,190	100%	0	0	KILOMETROS	35	35	100%	OBRA CONCLUIDA
CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO	39-HUIRAMBA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	625,363	600,000	625,363	100%	0	0	KILOMETROS	32	32	100%	
REHABILITACION DE CAMINO LA HIERBA BUENA	42-IXTLÁN	CAMUCUATO	RURAL	69,225	69,225	69,225	69,225	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERIAS	48-LAGUNILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	114,900	114,900	114,900	96,508	84%	0	0	KILOMETROS	3	3	83%	OBRA EN PROCESO
MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES PAVIMENTADOS EN EL MUNICIPIO	48-LAGUNILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	38,525	77%	0	0	KILOMETROS	2	2	90%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO, ETUCUARO-PARRITAS	48-MADERO	ETUCUARO	RURAL	210,630	210,630	210,630	210,630	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	5-ANGANGUEO	MINERAL DE ANGANGUEO	URBANO	178,643	178,643	178,643	178,643	100%	0	0	KILOMETROS	15	15	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LAGUNILLAS	50-MARAVATIO	LAGUNILLAS	RURAL	4,800	4,800	4,800	4,800	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	NIVELACION DE CAMINO EN LAGUNILLAS.
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN SAUCILLO	50-MARAVATIO	EL SAUCILLO PRIMERO	RURAL	9,600	9,600	9,600	9,600	100%	0	0	KILOMETROS	9,600	9,600	100%	NIVELACION DE CAMINO EN EL SAUCILLO PRIMERO.
NIVELACION DE CAMINO EN LOS BANCOS	50-MARAVATIO	LOS BANCOS	RURAL	4,800	4,800	4,800	4,800	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA OBRA ES NIVELACION DE CAMINO EN LOS BANCOS.
NIVELACION DE CAMINO EN CONGREGACION DE POMAS	50-MARAVATIO	POMAS (CONGREGACION POMAS)	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LA OBRA ES NIVELACION DE CAMINO EN CONGREGACION DE POMAS.
NIVELACION DE CAMINO EN EL COLORADO	50-MARAVATIO	EL COLORADO	RURAL	7,200	7,200	7,200	7,200	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LA OBRA ES NIVELACION DE CAMINO EN EL COLORADO.
NIVELACION DE CAMINO EN EL GIGANTE	50-MARAVATIO	EL GIGANTE	RURAL	26,400	26,400	26,400	26,400	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	LA OBRA EN NIVELACION DE CAMINO EN EL GIGANTE.
NIVELACION DE CAMINO EN EL PEDREGAL	50-MARAVATIO	EL PEDREGAL	RURAL	33,600	33,600	33,600	33,600	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	ES NIVELACION DE CAMINO EN EL PEDREGAL.
NIVELACION DE CAMINO EN HUANIMORO	50-MARAVATIO	HUANIMORO	RURAL	7,200	7,200	7,200	7,200	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LA OBRA ES NIVELACION DE CAMINO EN HUANIMORO.
NIVELACION DE CAMINO EN JESUS DEL MONTE	50-MARAVATIO	EJIDO JESUS DEL MONTE	RURAL	3,577	3,577	3,577	3,577	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	ES NIVELACION DE CAMINO EN EJIDO JESUS DEL MONTE.
NIVELACION DE CAMINO EN JOYAS DEL PILAR	50-MARAVATIO	JOYAS DEL PILAR	RURAL	38,449	38,449	38,449	38,449	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	ES NIVELACION DE CAMINO EN JOYAS DEL PILAR.
NIVELACION DE CAMINO EN LA COYOTA	50-MARAVATIO	LA COYOTA	RURAL	4,800	4,800	4,800	4,800	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	ES NIVELACION DE CAMINO EN LA COYOTA.
NIVELACION DE CAMINO EN LA HUERTA	50-MARAVATIO	LA HUERTA	RURAL	14,400	14,400	14,400	14,400	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	ES NIVELACION DE CAMINO EN LA HUERTA.
NIVELACION DE CAMINO EN LA LAJA	50-MARAVATIO	LA LAJA	RURAL	7,200	7,200	7,200	7,200	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	ES NIVELACION DE CAMINO EN LA LAJA.
NIVELACION DE CAMINO EN LA PRESITA	50-MARAVATIO	LA PRESITA	RURAL	5,366	5,366	5,366	5,366	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	ES NIVELACION DE CAMINO EN LA PRESITA.
NIVELACION DE CAMINO EN LAGUNA SECA	50-MARAVATIO	LAGUNA SECA (EJIDO POZO DE TRES PIEDRAS)	RURAL	4,800	4,800	4,800	4,800	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	NIVELACION DE CAMINO EN LAGUNA SECA.
NIVELACION DE CAMINO EN LOS ARTONES	50-MARAVATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,200	7,200	7,200	7,200	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	ES NIVELACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARTONES. COMUNIDAD QUE NO APARECE EN LA BASE DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.
NIVELACION DE CAMINO EN MESA CHICA	50-MARAVATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,800	16,800	16,800	16,800	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	LA OBRA ES NIVELACION DE CAMINO EN MESA CHICA.
NIVELACION DE CAMINO EN MINAS DE SAN VIDAL	50-MARAVATIO	MINA DE SAN VIDAL	RURAL	9,600	9,600	9,600	9,600	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	ES NIVELACION DE CAMINO EN MINAS DE SAN VIDAL.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 NIVELACION DE CAMINO EN PALOMAS	50-MARAVATIO	PALOMAS (LA PRESITA)	RURAL	4,600	4,600	4,600	4,600	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	ES NIVELACION DE CAMINO EN LAS PALOMAS.
NIVELACION DE CAMINO EN PEÑA BLANCA	50-MARAVATIO	PEÑA BLANCA	RURAL	10,776	10,776	10,776	10,776	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LA OBRA EN NIVELACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA.
NIVELACION DE CAMINO EN RANCHO DE GUADALUPE	50-MARAVATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,788	1,788	1,788	1,788	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	ES NIVELACION DE CAMINO EN RANCHO DE GUADALUPE. Y NO APARECE EN LA BASE DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN.
NIVELACION DE CAMINO EN SAN LORENZO	50-MARAVATIO	RANCHO SAN LORENZO	RURAL	4,800	4,800	4,800	4,800	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA OBRA ES NIVELACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO.
NIVELACION DE CAMINO EN SAN MIGUEL CURAHUANGO	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	8,988	8,988	8,988	8,988	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LA OBRA ES NIVELACION DE CAMINO EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO. QUE NO APARECE EN LA BASE DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN.
NIVELACION DE CAMINO EN SAN MIGUEL CURINHUATO	50-MARAVATIO	SAN MIGUEL CURINHUATO	RURAL	9,600	9,600	9,600	9,600	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	ES NIVELACION DE CAMINO EN SAN MIGUEL CURINHUATO.
NIVELACION DE CAMINO EN SAN MIGUEL EL ALTO	50-MARAVATIO	SAN MIGUEL EL ALTO (EL PUERTO)	RURAL	40,800	40,800	40,800	40,800	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	LA OBRA ES NIVELACION DE CAMINO EN SAN MIGUEL EL ALTO.
NIVELACION DE CAMINO EN SAN RAMON	50-MARAVATIO	SAN RAMON	RURAL	9,600	9,600	9,600	9,600	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	ES NIVELACION DE CAMINO EN SAN RAMON.
NIVELACION DE CAMINO EN SANDI	50-MARAVATIO	SANDI	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	ES NIVELACION DE CAMINO EN SANDI.
NIVELACION DE CAMINO EN SANTA ELENA	50-MARAVATIO	SANTA ELENA	RURAL	5,366	5,366	5,366	5,366	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	NIVELACION DE CAMINO EN SANTA ELENA.
NIVELACION DE CAMINO EN SANTIAGO PURIATZICUARO	50-MARAVATIO	SANTIAGO PURIATZICUARO	URBANO	19,200	19,200	19,200	19,200	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	LA OBRA ES NIVELACION DE CAMINO EN LA TENENCIA DE SANTIAGO PURIATZICUARO.
NIVELACION DE CAMINO EN TOLUQUILLA	50-MARAVATIO	TOLUQUILLA	RURAL	16,800	16,800	16,800	16,800	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	ES NIVELACION DE CAMINO EN TOLUQUILLA.
NIVELACION DE CAMINO EN TUNGAREO	50-MARAVATIO	TUNGAREO	URBANO	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	LA OBRA ES NIVELACION DE CAMINO EN TUNGAREO.
NIVELACION DE CAMINO EN ZIRITZICUARO	50-MARAVATIO	ZIRITZICUARO (NATIVITAS)	RURAL	10,733	10,733	10,733	10,733	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	ES NIVELACION DE CAMINO EN ZIRITZICUARO.
NIVELACION DE CAMINO LOS OLIVOS	50-MARAVATIO	LOS OLIVOS	RURAL	7,200	7,200	7,200	7,200	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LA OBRA ES NIVELACION DE CAMINO EN LOS OLIVOS.
NIVELACION DE CAMINO SANTA ANA	50-MARAVATIO	SANTA ANA (CUARTEL SEGUNDO)	RURAL	4,800	4,800	4,800	4,800	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	ES NIVELACION DE CAMINO EN SANTA ANA.
NIVELACION DE CAMINOS EN EL AGUAJE	50-MARAVATIO	EL AGUAJE (CUARTEL AGUAJE)	RURAL	4,800	4,800	4,800	4,800	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	ES NIVELACION DE CAMINO EN EL AGUAJE.
NIVELACION DE CAMIO EN LOMA DE LA ROSA	50-MARAVATIO	LOMA DE LA ROSA (TORRE DEL JARAL)	RURAL	8,377	8,377	8,377	8,377	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LA OBRA ES NIVELACION DE CAMINO EN LOMA DE LA ROSA.
PROGRAMA BACHEO DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	50-MARAVATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	320,215	320,215	320,215	320,215	100%	0	0	KILOMETROS	50	50	100%	ES PROGRAMA BACHEO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES. PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO A SAN MIGUEL	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN MIGUEL	RURAL	79,050	79,050	79,050	79,050	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS	54-MORELOS	ZIRACUARENDIRO	RURAL	29,374	29,374	29,374	29,374	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS	54-MORELOS	ZIRACUARENDIRO	RURAL	29,374	29,374	29,374	29,374	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO: PATAMBO - AGUA AGRIA	57-NOCUPE TARO	AGUA AGRIA	RURAL	228,390	228,390	228,390	228,390	100%	0	0	KILOMETROS	23	23	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO SIERRA CHINCUA	61-OCAMPO	CERRO PRIETO	RURAL	49,025	49,025	49,025	49,025	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, PERO EL SISTEMA NO ME DA ESA OPCION POR ESO SE ELIGE KILOMETROS, INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
CAMINOS RURALES	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLOS	URBANO	6,029,022	6,029,022	6,029,022	6,029,022	100%	0	0	KILOMETROS	98	98	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS	83-TANCITARO	BELÉN	RURAL	5,578	5,578	5,578	5,578	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS	83-TANCITARO	EL AGUACATE PONIENTE	RURAL	6,674	6,674	6,674	6,674	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS	83-TANCITARO	LA SIDRA	RURAL	7,475	7,475	7,475	7,475	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS	83-TANCITARO	LA SOLEDAD	RURAL	21,390	21,390	21,390	21,390	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REVESTIMIENTO DE CAMINOS	83-TANCITARO	LAS CANOAS	RURAL	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS	83-TANCITARO	PALO PICADO	RURAL	60,645	60,645	60,645	60,645	100%	0	0	0 KILOMETROS	10	10	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS	83-TANCITARO	PAREO	RURAL	54,047	54,047	54,047	54,047	100%	0	0	0 KILOMETROS	7	7	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMONOS	83-TANCITARO	EL HUESO	RURAL	15,801	15,801	15,801	15,801	100%	0	0	0 KILOMETROS	15	15	100%	
REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS	83-TANCITARO	TANCITARO	URBANO	295,400	295,400	295,400	295,400	100%	0	0	0 KILOMETROS	70	70	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO REAL - BORDO GRANDE	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	17,388	17,388	17,388	17,388	100%	0	0	0 KILOMETROS	6	6	100%	OBRA TERMINADA
VERTIR RIEGO DE SELLO EN CARRET. CHURINTZO EL GUAYABO TRAMO EXISTENTE	84-TANGAMANDAPIO	EL GUAYABO	RURAL	323,157	323,157	323,157	323,157	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	OBRA TERMINADA
BACHEO GENERAL DEL CAMINO TINGAMBATO -LA ESCONDIDA	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	54,442	54,442	54,442	54,442	100%	0	0	0 KILOMETROS	8	8	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO, BALASTREO Y CUNETEO PET SEDESOL	93-TLALPUJAHUA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO, BALASTREO Y CUNETEO PET SEDESOL	93-TLALPUJAHUA	SANTA MARIA DE LOS ANGELES	RURAL	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
RIEGO DE SELLO EN CAMINO DE ACUITZERAMO- LA YERBABUENA	94-TLAZAZALCA	ACUITZERAMO	RURAL	392,736	392,736	392,736	392,736	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
RIEGO DE SELLO EN CAMINO PARA LA COMUNIDAD DE ACUMBARO	94-TLAZAZALCA	ACUMBARO (ACUMBARO DE LAS PILAS)	RURAL	316,390	316,390	316,390	316,390	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL FALCETE A LAS PLAYITAS	96-TUMBISCATIO	EL FALCETE	RURAL	209,277	209,277	209,277	209,277	100%	0	0	0 KILOMETROS	17	17	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE APO EL NUEVO A EL PUERTO DEL VENADO	96-TUMBISCATIO	APO NUEVO	RURAL	32,126	32,126	32,126	32,126	100%	0	0	0 KILOMETROS	6	6	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE EL CHINO A EL OTATE	96-TUMBISCATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77,625	77,625	77,625	77,625	100%	0	0	0 KILOMETROS	20	20	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE EL FALCETE A EL ORTIGAL	96-TUMBISCATIO	EL FALCETE	RURAL	163,323	163,323	163,323	163,323	100%	0	0	0 KILOMETROS	33	33	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE EL SOCORRO A EL ENCINO	96-TUMBISCATIO	GRACIANO SANCHEZ (EL SOCORRO)	RURAL	146,576	146,576	146,576	146,576	100%	0	0	0 KILOMETROS	16	16	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LA CRUZ A PALOS VERDES	96-TUMBISCATIO	LA CRUZ	RURAL	150,075	150,075	150,075	150,075	100%	0	0	0 KILOMETROS	23	23	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LA HACIENDA VIEJA EL TIMBIRICHE	96-TUMBISCATIO	EL TIMBIRICHE	RURAL	52,325	52,325	52,325	52,325	100%	0	0	0 KILOMETROS	15	15	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LA LAGUNITA A LA CAMUCHINA	96-TUMBISCATIO	LA LAGUNITA	RURAL	158,700	158,700	158,700	158,700	100%	0	0	0 KILOMETROS	46	46	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LOS CHIVOS A ARUCHA	96-TUMBISCATIO	LOS CHIVOS	RURAL	272,315	272,315	272,315	272,315	100%	0	0	0 KILOMETROS	28	28	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE POTRERILLOS A LAS TROJAS	96-TUMBISCATIO	POTRERILLOS DE CORIA (LA LOMA)	RURAL	263,062	263,062	263,062	263,062	100%	0	0	0 KILOMETROS	40	40	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE TUMBISCATIO A ARUCHA	96-TUMBISCATIO	ARUCHA	RURAL	256,845	256,845	256,845	256,845	100%	0	0	0 KILOMETROS	23	23	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE TUMBISCATIO A EL FALCETE	96-TUMBISCATIO	EL FALCETE	RURAL	191,268	191,268	191,268	191,268	100%	0	0	0 KILOMETROS	16	16	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE TUMBISCATIO LAS PAROTAS	96-TUMBISCATIO	LAS PAROTAS	RURAL	214,762	214,762	214,762	214,762	100%	0	0	0 KILOMETROS	39	39	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL CERRO DEL MONO EL BRACILITO	96-TUMBISCATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	140,553	140,553	140,553	140,553	100%	0	0	0 KILOMETROS	35	35	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL POLVORIN A LA SIDRA	96-TUMBISCATIO	LA SIDRA	RURAL	43,857	43,857	43,857	43,857	100%	0	0	0 KILOMETROS	13	13	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL PUERTO DE LA CEBADILLA A SAN ANTONIO	96-TUMBISCATIO	SAN ANTONIO	RURAL	88,406	88,406	88,406	88,406	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL RESUMIDERO A EL PUERTO DEL MACHO	96-TUMBISCATIO	EL RESUMIDERO	RURAL	66,930	66,930	66,930	66,930	100%	0	0	0 KILOMETROS	55	55	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CAMINO RURAL DE LAS PLAYITAS A LOS ANGELITOS	96-TUMBISCATIO	LAS PLAYITAS	RURAL	107,812	107,812	107,812	107,812	100%	0	0	KILOMETROS	17	17	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LAS CRUCES A EL ANONO	96-TUMBISCATIO	GENERAL FRANCISCO VILLA (LAS CRUCES)	RURAL	249,642	249,642	249,642	249,642	100%	0	0	KILOMETROS	69	69	100%	
RASTREO DE CAMINO	99-TUZANTLA	PASO NICOLAS ROMERO (LAS PUERCAS)	RURAL	39,100	39,100	39,100	39,100	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
RASTREO DE CAMINO	99-TUZANTLA	PASO NICOLAS ROMERO (LAS PUERCAS)	RURAL	39,100	39,100	39,100	39,100	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
RASTREO DE CAMINO AGUA FRIA AGUA GRANDE EL TIMBINAL	99-TUZANTLA	AGUA FRIA	RURAL	31,280	31,280	31,280	31,280	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
RASTREO DE CAMINO AGUA FRIA AGUA GRANDE EL TIMBINAL	99-TUZANTLA	AGUA FRIA	RURAL	31,280	31,280	31,280	31,280	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
RASTREO DE CAMINO AGUA FRIA LAS ANIMAS EL ENCINAL	99-TUZANTLA	AGUA FRIA	RURAL	47,725	47,725	47,725	47,725	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
RASTREO DE CAMINO AGUA FRIA LAS ANIMAS EL ENCINAL	99-TUZANTLA	AGUA FRIA	RURAL	47,725	47,725	47,725	47,725	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
RASTREO DE CAMINO CHIRANGANGUEO, AGUA FRIA GUACAMAYA	99-TUZANTLA	CHIRANGANGUEO	RURAL	206,200	206,200	206,200	206,200	100%	0	0	KILOMETROS	17	17	100%	PAGO DEL LISTA DE RAYA Y RENTA DE MAQUINARA
RASTREO DE CAMINO CHIRANGANGUEO, AGUA FRIA GUACAMAYA	99-TUZANTLA	CHIRANGANGUEO	RURAL	206,200	206,200	206,200	206,200	100%	0	0	KILOMETROS	17	17	100%	PAGO DEL LISTA DE RAYA Y RENTA DE MAQUINARA
RASTREO DE CAMINO EL OLIVO - LA LAJA	99-TUZANTLA	EL OLIVO	RURAL	64,650	64,650	64,650	64,650	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	SE PAGO LISTA DE RAYA DE OPERADOR Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA
RASTREO DE CAMINO EL OLIVO - LA LAJA	99-TUZANTLA	EL OLIVO	RURAL	64,650	64,650	64,650	64,650	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	SE PAGO LISTA DE RAYA DE OPERADOR Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA
RASTREO DE CAMINO EL OLIVO EL DURAZNO	99-TUZANTLA	EL OLIVO	RURAL	94,000	94,000	94,000	94,000	100%	0	0	KILOMETROS	16	16	100%	PAGO DE LISTA DE RAYA Y RENTA DE MAQUINARIA
RASTREO DE CAMINO EL OLIVO EL DURAZNO	99-TUZANTLA	EL OLIVO	RURAL	94,000	94,000	94,000	94,000	100%	0	0	KILOMETROS	16	16	100%	PAGO DE LISTA DE RAYA Y RENTA DE MAQUINARIA
RASTREO DE CAMINO FRANCISCO VILLA-EL RANCHITO-SOLEIDAD-EL FRESNO-DESVIACION CASAS VIEJAS- EL RODEO	99-TUZANTLA	FRANCISCO VILLA (POTRERILLOS)	RURAL	93,000	93,000	93,000	93,000	100%	0	0	KILOMETROS	23	23	100%	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OPERADOR Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA
RASTREO DE CAMINO FRANCISCO VILLA-EL RANCHITO-SOLEIDAD-EL FRESNO-DESVIACION CASAS VIEJAS- EL RODEO	99-TUZANTLA	FRANCISCO VILLA (POTRERILLOS)	RURAL	93,000	93,000	93,000	93,000	100%	0	0	KILOMETROS	23	23	100%	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OPERADOR Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA
REHABILITACION															
RASTREO DE BRECHAS EN VARIAS LOCALIDADES	10-ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	573,390	573,390	573,390	573,390	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA
RASTREO DE CAMINOS VARIAS COMUNIDADES	101-TZITZIO	TZITZIO	URBANO	2,390,933	2,390,933	2,390,933	2,390,933	100%	0	0	KILOMETROS	1,500	1,500	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE BANCO PARA COMUNIDADES Y CALLES MARGINADAS DEL MUNICIPIO	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	393,702	393,702	393,702	393,702	100%	0	0	KILOMETROS	50	42	84%	
REENCARPETAMIENTO CON ASFALTO INGRESO AL PASO DE HIDALGO	11-BRISENAS	PASO DE HIDALGO (PASO DE ALAMOS)	URBANO	581,342	581,342	581,342	581,342	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	ESTA OBRA ES CON MESCLA DE RECURSOS FONDO III Y ESTADO CON UN COSTO TOTAL DE \$ 1,056,142 DE LOS CUALES \$ 581,342.00 SON EJERCIDOS DE FONDO III
BALASTREO EN CAMINOS RURALES	113-JOSE SIXTO VERDUZCO	COLONIA MORELOS	RURAL	2,783	2,783	2,783	2,783	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
REHABILITACION CAMINO HACIA EL BANCO DE MATERIALES	113-JOSE SIXTO VERDUZCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	199,944	199,944	199,944	199,944	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CARRETERAS	12-BUENAVISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	125,349	125,349	125,349	125,349	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOCALIDADES DE FELIPE CARRILLO PUERTO BUENAVISTA, LAS CUALES NO TIENEN PAVIMENTO
REHABILITACION DE CAMINO AL PUENTE DEL DIABLO	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	14,276	14,276	14,276	14,276	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	REVESTIMIENTO DE CAMINO
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	12-BUENAVISTA	LA PAROTA	RURAL	3,673	3,673	3,673	3,673	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	12-BUENAVISTA	VICENTE GUERRERO	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	REVESTIMIENTO Y CUNETEO DE CAMINO DE ACCESO PARA CIRCULACION VEHICULAR
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA CUCHILLA	12-BUENAVISTA	LA CUCHILLA	RURAL	12,700	12,700	12,700	12,700	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	REVESTIMIENTO Y CUNETEO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD	12-BUENAVISTA	EL CHAMIZAL (FLOR DE MAYO)	RURAL	5,353	5,353	5,353	5,353	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD	12-BUENAVISTA	EL TESCALAME	RURAL	28,979	28,979	28,979	28,979	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CUNETEO
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD	12-BUENAVISTA	ERENDIRA	RURAL	29,057	29,057	29,057	29,057	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD
REHABILITACION DE CAMINO DE LA CAL	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	14,830	14,830	14,830	14,830	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	REVESTIMIENTO DE CAMINO PARA ACCESO DE LA POBLACION
REHABILITACION DE PUENTE DE CAMINO	12-BUENAVISTA	RAZO DEL ORGANÓ (VEINTUNO DE MAYO)	RURAL	7,502	7,502	7,502	7,502	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CARRETERAS	12-BUENAVISTA	EL PILÓN	RURAL	146,725	146,725	146,725	146,725	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	SE ACARREO Y TENDIO MATERIAL DE BANCO EL EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD Y SE RASTREARON ALGUNAS CALLES DE LA COMUNIDAD
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CARRETERAS	12-BUENAVISTA	EL TESCALAME	RURAL	141,123	141,123	141,123	141,123	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	SE REVISTO EL CAMINO HACIA EL BASURERO MUNICIPAL, DEBIDO A QUE SON TERRACERIAS Y EN TEMPORADA DE LLUVIAS SE DETERIORA Y ES DIFÍCIL EL ACCESO
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CARRETERAS	12-BUENAVISTA	EL TESCALAME	RURAL	21,497	21,497	21,497	21,497	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO, CON MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CARRETERAS	12-BUENAVISTA	LA HUINA (LA HUINA UNO)	RURAL	38,365	38,365	38,365	38,365	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	SE REVISTO CAMINO DE ACCESO, ACARREO DE MATERIAL, EXTENDIDO DEL MISMO Y RASTREO CON MOTOCONFORMADORA
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CARRETERAS	12-BUENAVISTA	LA LUNA	RURAL	23,690	23,690	23,690	23,690	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	REPARACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD CON ACARREO DE MATERIAL Y TENDIDO CON MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CARRETERAS	12-BUENAVISTA	LAS PAREDES DEL AHOGADO (LAS PAREDES)	RURAL	20,681	20,681	20,681	20,681	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	SE RASTREO CAMINO CON MOTOCONFORMADORA, SE ACARREO MATERIAL DE BANCO Y SE TENDIO MATERIAL PARA MEJORAR DEBIDO A QUE SON TERRACERIAS
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CARRETERAS	12-BUENAVISTA	PUEBLO VIEJO	RURAL	30,600	30,600	30,600	30,600	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	SE REALIZO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE EL REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO, ACARREANDO Y EXTENDIENDO CON CAMI DE VOLTEO Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CARRETERAS	12-BUENAVISTA	VICENTE GUERRERO	RURAL	4,340	4,340	4,340	4,340	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	SE REHABILITO LAS CALLES DE LA COMUNIDAD, CON EL ACARREO Y TENDIDO DE MATERIAL POR QUE SON DE TERRACERIA
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD	12-BUENAVISTA	PUNTA DEL AGUA	RURAL	6,713	6,713	6,713	6,713	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CUNETEO
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	13-CARÁCUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	186,518	186,518	186,518	186,518	100%	0	0	KILOMETROS	159	159	100%	LOS DATOS QUE SE PRESENTAN SON DE UN CIERRE PREVIO, YA QUE NO SE HA HECHO EL DEFINITIVO
REHABILITACION CAMINO VARAL DE LAS FLORES	19-COTLIA	VARAL DE LAS FLORES	RURAL	35,673	35,673	35,673	35,673	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
RASTREO DEL CAMINO AGUILILLA TEPOZTAN	2-AGUILILLA	TEPOZTÁN DE ABAJO	RURAL	18,860	18,860	18,860	18,860	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DEL CAMINO CHARAPO LA LIMONERA	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	32,250	32,250	32,250	32,250	100%	0	0	KILOMETROS	25	25	100%	OBRA TERMINADA
143 REHABILITACION DE CAMINO AGUILILLA-POTRERO	2-AGUILILLA	EL POTRERO	RURAL	32,730	32,730	32,730	32,730	100%	0	0	KILOMETROS	35	35	100%	OBRA TERMINADA
6701-18 RASTREO CAMINO NARANJO VIEJO-NARANJO DE CHILA	2-AGUILILLA	NARANJO DE CHILA	RURAL	59,600	59,600	59,600	59,600	100%	0	0	KILOMETROS	40	40	100%	OBRA TERMINADA
6701-28 REHABILITACION DEL CAMINO LA CABRA LAS GUASIMAS	2-AGUILILLA	LAS GUÁSIMAS	RURAL	193,915	193,915	193,915	193,915	100%	0	0	KILOMETROS	120	120	100%	OBRA TERMINADA
6701-34 RASTREO DEL CAMINO CALABAZA-LAS PAROTAS EL PELECHADO	2-AGUILILLA	EL PELECHADO	RURAL	355,855	355,855	355,855	355,855	100%	0	0	KILOMETROS	35	35	100%	OBRA TERMINADA
6701-42 RASTREO CAMINO AGUILILLA-CHAPULA	2-AGUILILLA	CHAPULA	RURAL	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	KILOMETROS	28	28	100%	OBRA TERMINADA
6701-7 RASTREO CAMINO EL LIMON-LOS NOJOS	2-AGUILILLA	EL LIMÓN	RURAL	34,400	34,400	34,400	34,400	100%	0	0	KILOMETROS	30	30	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE CAMINO	22-CHARO	SAN ANTONIO CORRALES (NUEVO CORONILLAS)	RURAL	131,481	131,481	131,481	131,481	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	23-CHAVINDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	375,144	375,144	375,144	375,144	100%	0	0	KILOMETROS	22	22	100%	ESTA OBRA SE COMPONE DE ARREGLO DE CAMINOS SACACOSECHA Y ACCESOS A LAS COMUNIDADES, ASI COMO REHABILITACION DE PUENTES SACACOSECHAS
ADQUISICION DE ALCANTARILLAS	26-CHINICUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84,830	84,830	84,830	84,830	100%	0	0	KILOMETROS	89	89	100%	
EMBALASTREO DE COMINOS RURALES	26-CHINICUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,000	66,773	66,773	66,773	100%	0	0	KILOMETROS	130	130	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EXPLOTACION DEL BANCO EJIDAL	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	75,552	75,552	75,552	75,552	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO CAMINO SAN ISIDRO-SAN JUAN-PATZIMARO	28-CHURINTZIO	PATZIMARO DE AVINA (PATZIMARO DEL RINCÓN)	RURAL	1,840	1,840	1,840	1,840	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REVESTIMIENTO CAMINO SAN ISIDRO-SAN JUAN-PATZIMARO	28-CHURINTZIO	PATZIMARO DE AVINA (PATZIMARO DEL RINCÓN)	RURAL	1,840	1,840	1,840	1,840	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION, LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN CALLES Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO	30-EQUANDUREO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	83,627	83,627	83,627	83,627	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
PROGRAMA DE BACHEO EN SANTA CRUZ OJO DE AGUA	31-EPITACIO HUERTA	SANTA CRUZ OJO DE AGUA	RURAL	150,518	150,518	150,518	150,518	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO EN EL SAUZ	31-EPITACIO HUERTA	EL SAUZ DE LA LUZ	RURAL	13,708	13,708	15,000	13,708	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
REHABILITACION DE CAMINO EN EX HDA. SAN MIGUEL	31-EPITACIO HUERTA	EX-HACIENDA SAN MIGUEL	RURAL	70,827	70,827	70,827	70,827	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO EN LAS HORMIGAS	31-EPITACIO HUERTA	LA TENENCIA DE GUERRERO (HORMIGAS UNO)	RURAL	382,803	382,803	382,803	382,803	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO EN TEJOCOTE SAN ISIDRO	31-EPITACIO HUERTA	TEJOCOTE SAN ISIDRO (LA PROVIDENCIA)	RURAL	63,889	63,889	63,889	63,889	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO LOS AZULES	31-EPITACIO HUERTA	SAN MATEO (EJIDO EL SALTIRILLO)	RURAL	79,877	79,877	79,877	79,877	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN PALOS ALTOS	31-EPITACIO HUERTA	PALOS ALTOS	RURAL	45,921	45,921	45,921	45,921	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CANINDO Y PEDREGAL	31-EPITACIO HUERTA	CANINDO Y PEDREGAL	RURAL	28,515	28,515	28,515	28,515	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
REHABILITACION DE TERRACERIA DE CAMINO ASTILLERO BOTIJAS	31-EPITACIO HUERTA	ASTILLERO BOTIJA	RURAL	485,928	485,928	485,928	485,928	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN EL MPIO. DE GABRIEL ZAMORA	33-GABRIEL ZAMORA	LOMBARDIA	URBANO	1,310,591	1,310,591	1,310,591	1,310,591	100%	0	0	KILOMETROS	1,310	1,310	100%	
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA CABECERA MUNICIPAL	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	598,329	598,329	598,329	598,329	100%	0	0	KILOMETROS	150	150	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA TENENCIA	34-HIDALGO	AGOSTITLAN	URBANO	127,430	127,430	127,430	127,430	100%	0	0	KILOMETROS	85	85	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA TENENCIA	34-HIDALGO	EL CARACOL	RURAL	60,840	60,840	60,840	60,840	100%	0	0	KILOMETROS	20	20	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA TENENCIA	34-HIDALGO	EL CHAPARRO	RURAL	75,000	71,443	71,443	71,443	100%	0	0	KILOMETROS	20	20	98%	REPROGRAMAR 3 MIL 556 PESOS 90 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA TENENCIA	34-HIDALGO	HUAJUMBARO	RURAL	80,000	73,734	73,734	73,734	100%	0	0	KILOMETROS	30	29	96%	REPROGRAMAR 6 MIL 266 PESOS 47 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA TENENCIA	34-HIDALGO	JOSE MARIA MORELOS (ZIRIPEO)	RURAL	157,390	95,569	95,569	95,569	100%	0	0	KILOMETROS	30	29	98%	REPROGRAMAR 61 MIL 821 PESOS 48 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA TENENCIA	34-HIDALGO	PLUQUATO	RURAL	57,891	57,891	57,891	57,891	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA TENENCIA	34-HIDALGO	PUENTE DE TIERRA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	KILOMETROS	15	15	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA TENENCIA	34-HIDALGO	SAN ANTONIO VILLALONGA	URBANO	344,780	344,780	344,780	344,780	100%	0	0	KILOMETROS	90	90	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA TENENCIA	34-HIDALGO	SAN BARTOLO CUITAREO (CUITAREO)	URBANO	142,690	136,332	136,332	136,332	100%	0	0	KILOMETROS	37	36	98%	REPROGRAMAR 6 MIL 357 PESOS 39 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA TENENCIA	34-HIDALGO	SAN MATIAS GRANDE (SAN MATIAS)	URBANO	80,000	36,070	36,070	36,070	100%	0	0	KILOMETROS	16	11	70%	REPROGRAMAR 43 MIL 930 PESOS 16 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y BACHEO	34-HIDALGO	SAN PEDRO JACUARO (LAS JOYAS)	RURAL	118,476	118,476	118,476	118,476	100%	0	0	KILOMETROS	20	20	100%	
CAMINOS RURALES	35-LA HUACANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	700,000	700,000	700,000	902,592	129%	0	0	KILOMETROS	155	155	100%	OBRA QUE CONSISTE EN REHABILITAR LOS CAMINOS RURALES CON CUNETAS Y ALCANTARILLAS PARA EVITAR EL DETERIORO DEL CAMINO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 RASTREO DE ARROYO SECO-EL GUSANO-EL CAPIRE-MONTECILLOS-EL ESPIRITU	38-HUETAMO	ARROYO SECO	RURAL	107,495	107,495	100,000	107,495	100%	0	0	KILOMETROS	20	20	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
RASTREO DE CAMINO BUENAVISTA-ATZIMBARO	38-HUETAMO	BUENA VISTA	RURAL	360,882	360,882	200,000	360,882	100%	0	0	KILOMETROS	14	14	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
RASTREO DE CAMINO PURECHUCHO-PINZANANGAPIO-ARUA-TURITZIO	38-HUETAMO	PURECHUCHO (EL BRASIL)	RURAL	40,692	40,692	50,000	40,692	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
RASTREO DE CAMINOS VARIAS COMUNIDADES	38-HUETAMO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,343,401	1,343,401	1,343,401	1,343,401	100%	0	0	KILOMETROS	100	100	100%	DATOS PREVIOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
RASTREO DE CARRETERA LA ERA - SAN BARTOLO	38-HUETAMO	LA ERA	RURAL	45,394	45,394	35,000	45,394	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
RASTREO DE CARRETERA TZIRITZICUARO - ANGANDICO - EL LIMON DE LS GARC	38-HUETAMO	TZIRITZICUARO	RURAL	39,702	39,702	50,000	39,702	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009
RASTREO Y BALASTRO DE CARRETERA TURITZIO - EL EMBARCADERO - CHARACUARO Y ZICUIJAN	38-HUETAMO	TURITZIO	RURAL	324,008	324,008	230,000	324,008	100%	0	0	KILOMETROS	11	11	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
REVESTIMIENTO CARRERERA EL CARMEN	38-HUETAMO	EL CARMEN	RURAL	75,512	75,512	50,000	75,512	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
REVESTIMIENTO CARRETERA ACOPEO	38-HUETAMO	ACOPEO	RURAL	25,925	25,925	20,000	25,925	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	DATOS PREVIOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009
REVESTIMIENTO DE CARRETERA EL CASCALOTE	38-HUETAMO	EL CASCALOTE	RURAL	70,015	70,015	70,000	70,015	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	41-IRIMBO	TZINTZINGAREO	URBANO	12,042	12,042	12,042	12,042	100%	12,042	12,042	KILOMETROS	12,042	12,042	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	33,741	33,741	33,741	33,741	100%	33,741	33,741	KILOMETROS	33,741	33,741	100%	
CAMINO EJIDAL DE LOS CERRITOS	44-JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
MEJORAMIENTO Y DOBLE RIEGO DE SELLO EN CAMINO	49-MADERO	SANTAS MARIAS	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	ESTA OBRA ES CONVENIDA CON SEDESOL. EL MUNICIPIO APORTA LA CANTIDAD DE 1,000.00 DE PESOS EN ESTA ETAPA.
REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	49-MADERO	ACATEN	RURAL	152,699	152,699	152,699	152,699	100%	0	0	KILOMETROS	42	42	100%	
REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	49-MADERO	EL AHLADERO	RURAL	240,905	240,905	240,905	240,905	100%	0	0	KILOMETROS	50	50	100%	
REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	49-MADERO	ETUCUARO	RURAL	262,546	262,546	262,546	262,546	100%	0	0	KILOMETROS	60	60	100%	
REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	49-MADERO	SAN DIEGO CURUCUPATZEO	RURAL	626,517	626,517	626,517	626,517	100%	0	0	KILOMETROS	60	60	100%	
REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	49-MADERO	VILLA MADERO	URBANO	123,692	123,692	123,692	123,692	100%	0	0	KILOMETROS	15	15	100%	
REHABILITACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO DEL CAMINO EL GIGANTE - RANCHO DE GUADALUPE- DEL CHUPADERO.	50-MARAVATIO	EL CHUPADERO (SAN MIGUEL CHUPADERO)	RURAL	2,711,823	2,711,823	2,711,823	2,711,823	100%	0	0	KILOMETROS	19,680	19,680	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS.
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA ROSA	51-MARCOS CASTELLANOS	LA ROSA	RURAL	6,040	6,040	6,040	6,040	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	SE PROGRAMA CANTIDAD GLOBAL EN MONTO Y AVANCE FISICO
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LOS COJOS DE ARRIBA	51-MARCOS CASTELLANOS	LOS COJOS	RURAL	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A LA COMUNIDAD EN PUNTO CRITICO	53-MORELIA	LA ALDEA	URBANO	500,000	500,000	500,000	433,620	87%	0	0	KILOMETROS	140	140	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
REHABILITACION DE CAMINO NOCUPETARO - LA COFRADIA	57-NOCUPETARO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
REHABILITACION DE CAMINO: CUEVITAS - LOMA DEL COPAL	57-NOCUPETARO	LOMA BLANCA	RURAL	442,012	428,004	428,004	428,004	100%	0	0	KILOMETROS	20	10	49%	
REHABILITACION DE CAMINO: LA ESTANCIA - EL PINZANITO	57-NOCUPETARO	LA ESTANCIA	RURAL	217,338	217,338	217,338	217,338	100%	0	0	KILOMETROS	15	15	100%	
REHABILITACION DE CAMINO: LAS PALMAS - EL CALABOZO	57-NOCUPETARO	LAS PALMAS	RURAL	98,687	98,687	98,687	98,687	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE CAMINO LOMA BLANCA - LOMA DEL COPAL	57-NOCUPETARO	LOMA BLANCA	RURAL	84,866	74,573	74,573	74,573	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	87%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION DE CAMINO: MANGA - LA ESCONDIDA	57-NOCUPE T ARO	LA ESCONDIDA	RURAL	28,385	28,385	28,385	28,385	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO: NOCUPETARO - CUIMBO	57-NOCUPE T ARO	CUIMBO (COIMBO)	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO: NOCUPETARO - LA ESTANCIA GRN ADE	57-NOCUPE T ARO	LA ESTANCIA GRANDE	RURAL	243,443	243,443	243,443	243,443	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE CAMINO: RODEO - APARANDAN	57-NOCUPE T ARO	EL RODEO	RURAL	39,510	39,510	39,510	39,510	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO: SAN ANTONIO - EL CIRIAN	57-NOCUPE T ARO	EL CIRIAN	RURAL	79,906	79,906	79,906	79,906	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
REHABILITACION DE CAMINO: NOCUPETARO - VISTA BELLA	57-NOCUPE T ARO	VISTA BELLA	RURAL	251,366	251,366	251,366	251,366	100%	0	0	KILOMETROS	25	25	100%	
REHABILITACION DE CAMINO: SAN ANTONIO - EL LIMON	57-NOCUPE T ARO	EL LIMÓN	RURAL	46,000	13,353	13,353	13,353	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO RODEO - APARANDAN	57-NOCUPE T ARO	APARANDAN (MESA DE APARANDAN)	RURAL	101,370	91,736	91,736	91,736	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	92%	
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	6-APATZINGÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	621,000	621,000	621,000	621,000	100%	0	0	KILOMETROS	230	230	100%	SE PAGO \$103,500.00 CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
REHABILITACION DE CAMINO LA CANTERA, EL PUENTE	61-OCAMPO	MANZANA LA CANTERA	RURAL	200,000	200,000	200,000	393,060	197%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
REHABILITACION DE CAMINO LA JOYA	61-OCAMPO	LAGUNA VERDE	RURAL	221,829	221,829	221,829	231,853	105%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	61-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49,025	49,025	49,025	73,218	149%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE PERO COMO EL SISTEMA NO NOS DA OTRA OPCION POR ESA RAZON SE ELIGE KILOMETRO. INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	64-PARA CUARO	PARA CUARO	URBANO	1,765,714	1,765,714	1,765,714	1,765,714	100%	0	0	KILOMETROS	30	30	100%	
REENCARPETAMIENTO ASFALTICO DEL CAMINO DE ACCESO AL MUELLE DE SAN PEDRITO.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	475,000	464,210	464,210	464,210	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	INFORMACION PRELIMINAR
REHABILITACION DEL CAMINO CUANAJO-EL REFUGIO-YURETZIO.	66-PATZCUARO	YURETZIO (LA MESA)	RURAL	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	INFORMACION PRELIMINAR
REHABILITACION DEL CAMINO SAN MIGUEL CHARAHUÉN-E.C. (PATZCUARO-URUAPAN).	66-PATZCUARO	SAN MIGUEL CHARAHUÉN	RURAL	378,000	349,600	349,600	349,600	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	INFORMACION PRELIMINAR
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO AL PREDIO DE LOS MARTINEZ	7-APORO	APORO	URBANO	109,049	109,049	109,049	109,049	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO QUIROGA ICUACATO DEL KM 0+000 AL 9+700	73-QUIROGA	ICUACATO	RURAL	1,650,652	1,650,652	1,650,652	1,650,652	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL NOGAL	74-COJUMATLÁN DE REGULES	EL NOGAL	RURAL	12,250	12,250	12,250	12,250	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
REHABILITACION DE CAMINOS VARIOS	77-SAN LUCAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,297,924	1,235,570	1,235,570	1,235,570	100%	0	0	KILOMETROS	40	40	100%	
REHABILITACION DE CARRETERA ANGAO	77-SAN LUCAS	ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA)	RURAL	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHAB. DEL CAMINO AL PUERTO DEL CONEJO	8-AQUILA	PUERTO EL GALLO	RURAL	79,910	79,910	79,910	79,910	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN EL ATRANCON	8-AQUILA	EL ATRANCON	RURAL	34,550	34,550	34,550	34,550	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN EL ATRANCON	8-AQUILA	EL ATRANCON	RURAL	34,550	34,550	34,550	34,550	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN EL ATRANCON	8-AQUILA	EL ATRANCON	RURAL	34,550	34,550	34,550	34,550	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO A LAS PALMITAS	8-AQUILA	LAS PALMITAS	RURAL	49,835	49,835	49,835	49,835	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO A EL AGUACATE	8-AQUILA	EL AGUACATE	RURAL	82,330	82,330	82,330	82,330	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHABILITACION DEL CAMINO A LA MINITA	8-AQUILA	LAS MINITAS	RURAL	66,890	66,890	66,890	66,890	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO A LA NARANJA	8-AQUILA	LA NARANJA	RURAL	57,370	57,370	57,370	57,370	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO A LAS HACIENDAS	8-AQUILA	LAS HACIENDAS	RURAL	46,665	46,665	46,665	46,665	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO AL MEZQUITE	8-AQUILA	LOS MEZCALES	RURAL	48,300	48,300	48,300	48,300	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO BCA. DE LOPEZ- LA CALERA	8-AQUILA	LA CALERA UNO	RURAL	142,773	142,773	142,773	142,773	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO BCA. DE LOPEZ- LA CALERA	8-AQUILA	LA CALERA UNO	RURAL	142,773	142,773	142,773	142,773	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO EL CHICO-EL CANAL	8-AQUILA	EL CHICO	RURAL	45,885	45,885	45,885	45,885	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO LA CALERA-LAS GUINAS	8-AQUILA	LAS GUINAS	RURAL	149,126	149,126	149,126	149,126	100%	0	0	KILOMETROS	9	9	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO LA CORALILLA-EL MADRIGALENO-EL CARMEN	8-AQUILA	LA CORALILLA	RURAL	9,613	9,613	9,613	9,613	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO LA CORALILLA-EL MADRIGALENO-EL CARMEN	8-AQUILA	LA CORALILLA	RURAL	9,613	9,613	9,613	9,613	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO LA CORALILLA-EL MADRIGALENO-EL CARMEN	8-AQUILA	LA CORALILLA	RURAL	9,613	9,613	9,613	9,613	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO LA ESTANZUELA-COFRADIA DE OSTULA	8-AQUILA	LA COFRADIA DE OSTULA	RURAL	121,023	121,023	121,023	121,023	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO LINDAVISTA-MATA DE PLATANO	8-AQUILA	MATA DE PLATANO	RURAL	430,439	430,439	430,439	430,439	100%	0	0	KILOMETROS	16	16	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO LINDAVISTA-MATA DE PLATANO	8-AQUILA	MATA DE PLATANO	RURAL	430,439	430,439	430,439	430,439	100%	0	0	KILOMETROS	16	16	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO LINDAVISTA-MATA DE PLATANO	8-AQUILA	MATA DE PLATANO	RURAL	430,439	430,439	430,439	430,439	100%	0	0	KILOMETROS	16	16	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO SAN PEDRO-LA PITILLERA	8-AQUILA	LA PITILLERA	RURAL	147,754	147,754	147,754	147,754	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO SAN PEDRO-LA PITILLERA	8-AQUILA	LA PITILLERA	RURAL	147,754	147,754	147,754	147,754	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO SAN PEDRO-LA PITILLERA	8-AQUILA	LA PITILLERA	RURAL	147,754	147,754	147,754	147,754	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO SANTIAGUILLO-SAN ANTONIO	8-AQUILA	SANTIAGUILLO	RURAL	492,607	492,607	492,607	492,607	100%	0	0	KILOMETROS	15	15	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO TIZUPAN-SAN PEDRO	8-AQUILA	SAN PEDRO NARANJESTIL	RURAL	209,393	209,393	209,393	209,393	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO TUPITINA-PTO. DEL TORO	8-AQUILA	PUERTO DEL NOVILLO	RURAL	89,342	89,342	89,342	89,342	100%	0	0	KILOMETROS	30	30	100%	
REHABILITACION DELCAMINO EL CHUPON-ESTOPILA	8-AQUILA	ESTOPILA	RURAL	240,716	240,716	240,716	240,716	100%	0	0	KILOMETROS	18	18	100%	
REHABILITACION CAMINO SAN JUAN HUERTA	80-SENGUIO	SAN JUAN HUERTA (HUERTA)	RURAL	103,694	103,694	103,694	103,694	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION CAMINO 1ERA SAN ANTONIO	80-SENGUIO	SAN ANTONIO PRIMERA FRACCION	RURAL	76,867	76,867	76,867	76,867	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION CAMINO 2DA CARINDAPAZ	80-SENGUIO	GUADALUPE CARINDAPAZ	RURAL	113,968	113,968	113,968	113,968	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REGISTRADA EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE CARINDAPAZ EN LUGAR DE LA 2DA MANZANA DE CARINDAPAZ
REHABILITACION DE CAMINO A PICHARDO PEÑA BLANCA	80-SENGUIO	PICHARDO PEÑA BLANCA	RURAL	100,000	99,613	99,613	99,613	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO EL TECOMATE	80-SENGUIO	CERRO DEL TECOMATE (EL TECOMATE)	RURAL	175,000	172,922	172,922	172,922	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSESOTO	80-SENGUIO	SAN JOSE SOTO	RURAL	90,000	63,000	63,000	63,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE PUENTE	80-SENGUIO	LOS AILES (RIO DE LOS AILES)	RURAL	331,321	331,321	331,321	331,321	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DE CAMINO SUSUPUATO-EX HACIENDA	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	230,000	175,600	175,600	175,600	100%	0	0	KILOMETROS	10	9	90%	DATOS PRELIMINARES
ARREGLO CAMINO DE ACCESO AL EJIDO EL NOPALITO	84-TANGAMANDAPIO	EL NOPALITO	RURAL	99,326	99,326	99,326	99,326	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	OBRA TERMINADA
ARREGLO CAMINO SANTIAGO - LA CANTERA	84-TANGAMANDAPIO	LA CANTERA	URBANO	199,827	199,827	199,827	199,827	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	80-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	KILOMETROS	15	15	100%	
RASTREO DE CAMINOS RURALES, VARIAS LOCALIDADES	82-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	TIQUICHEO	URBANO	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	SE TOMO DE INFORMACION PRELIMINAR
REVESTIMIENTO DE CAMINO, BALASTREO Y CUNETEO	83-TLALPUJAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	709,323	638,440	638,440	638,440	100%	0	0	KILOMETROS	35	35	100%	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO Y/O BALASTREO Y/O RASTREO CON MAQUINARIA Y CONFORMACION DE CUNETAS, PAGO DEL COMBUSTIBLE EMPLEADO EN ESTOS TRABAJOS CON MAQUINARIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
RIEGO DE SELLO EN CAMINO A LA ESTANCITA	84-TLAZAZALCA	LA ESTANCITA	RURAL	120,683	120,683	120,683	120,683	100%	0	0	KILOMETROS	100	100	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE DE ARROYO DE TOZCANO AL CERRO SIN AGUA	86-TUMBISCATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	124,209	124,209	124,209	124,209	100%	0	0	KILOMETROS	26	26	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LA NOLASCA AL CERRO VERDE	86-TUMBISCATIO	LA NOLASCA	RURAL	221,001	221,001	221,001	221,001	100%	0	0	KILOMETROS	34	34	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LA TEPAMERA A EL CHIRIMOYO	86-TUMBISCATIO	LA TEPAMERA	RURAL	31,912	31,912	31,912	31,912	100%	0	0	KILOMETROS	14	14	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LAS CANADAS A LA HUIZACHERA	86-TUMBISCATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	206,215	206,215	206,215	206,215	100%	0	0	KILOMETROS	35	35	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE PLAYITAS A EL CHINCHERO	86-TUMBISCATIO	LAS PLAYITAS	RURAL	356,950	356,950	356,950	356,950	100%	0	0	KILOMETROS	29	29	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE POTRERILLOS A EL OJO DE AGUA	86-TUMBISCATIO	POTRERILLOS DE CORIA (LA LOMA)	RURAL	233,737	233,737	233,737	233,737	100%	0	0	KILOMETROS	25	25	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL PICACHO A LOS CULEBROS	86-TUMBISCATIO	EL PICACHO	RURAL	161,460	161,460	161,460	161,460	100%	0	0	KILOMETROS	17	17	100%	
RASTREO DE ATRAVEZANO, LA TINAJA Y CHIQUITO (AMPLIACIÓN BRECHA)	97-TURICATO	SAN JOSÉ TURICATO	RURAL	500,000	499,726	499,726	499,726	100%	0	0	KILOMETROS	14	14	100%	
RASTREO DE LA BRECHA EL SAPOTE	97-TURICATO	SAN FRANCISCO	RURAL	446,072	177,203	177,203	177,203	100%	0	0	KILOMETROS	8	3	31%	
RASTREO DEL CAMINO A CHIRAPES	97-TURICATO	LOS CHIRAPES	RURAL	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	KILOMETROS	17	17	100%	
RASTREO DEL CAMINO A LA PISTA	97-TURICATO	PURUJARAN	URBANO	350,000	317,437	317,437	317,437	100%	0	0	KILOMETROS	5	4	89%	
RASTREO DEL CAMINO A SAN JUAN (LA BAJADA)	97-TURICATO	EL JAZMIN	RURAL	260,000	259,815	259,815	259,815	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
RASTREO DEL CAMINO AL PUERTO	97-TURICATO	PURUJARAN	URBANO	244,178	190,499	190,499	190,499	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	83%	
RASTREO DEL CAMINO (AMPLIACIÓN DE BRECHA)	97-TURICATO	SAN CRISTOBAL DE LOS GUAJES	RURAL	760,000	706,098	706,098	706,098	100%	0	0	KILOMETROS	14	13	93%	
RASTREO DEL CAMINO DE STA. CRUZ DE MORELOS A LA CRUZ DE ATATO	97-TURICATO	LA CRUZ DE ATATO	RURAL	400,000	399,969	399,969	399,969	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
RASTREO DEL CAMINO OMIQUARO-LA PAPAYA	97-TURICATO	OMIQUARO	RURAL	570,000	569,627	569,627	569,627	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
RASTREO DEL CAMINO PASO DEL PINZAN-PASO DEL SALTRE	97-TURICATO	OMIQUARO	RURAL	695,000	694,456	694,456	694,456	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
RASTREO DEL CAMINO PRINCIPAL	97-TURICATO	EL CARRIZALILLO	RURAL	263,787	262,446	262,446	262,446	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
RASTREO DE CAMINO EL OLIVO, LA MINITA, AGUA FRIA	99-TUZANTLA	EL OLIVO	RURAL	86,595	86,595	86,595	86,595	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
RASTREO DE CAMINO EL OLIVO, LA MINITA, AGUA FRIA	99-TUZANTLA	EL OLIVO	RURAL	86,595	86,595	86,595	86,595	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 RASTREO DE DESVIACION DE CAMINO LA ESCONDIDA	99-TUZANTLA	LA ESCONDIDA	RURAL	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
RASTREO Y BALASTREO DE CAMINO DEL PANTEON A PASO DE TIERRA CALIENTE	99-TUZANTLA	MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALIENTE)	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	KILOMETROS	9	9	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
RECTIFICACION DE CAMINO GUACAMAYA, LAS ANONAS	99-TUZANTLA	LA GUACAMAYA	RURAL	52,900	52,900	52,900	52,900	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
RECTIFICACION DE CAMINO GUACAMAYA, LAS ANONAS	99-TUZANTLA	LA GUACAMAYA	RURAL	52,900	52,900	52,900	52,900	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
REHABILITACION DE CAMINO DE DESVIACION AL CERRILLAL	99-TUZANTLA	CERRILLAL	RURAL	59,225	59,225	59,225	59,225	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
REHABILITACION DE CAMINO DE DESVIACION AL CERRILLAL	99-TUZANTLA	CERRILLAL	RURAL	59,225	59,225	59,225	59,225	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
REHABILITACION DE CAMINO DURAZNO, PROVIDENCIA Y ENCINO	99-TUZANTLA	EL DURAZNO	RURAL	70,150	70,150	70,150	70,150	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
REHABILITACION DE CAMINO DURAZNO, PROVIDENCIA Y ENCINO	99-TUZANTLA	EL DURAZNO	RURAL	70,150	70,150	70,150	70,150	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
REHABILITACION DE CAMINO EL BORBOLLON, ACUICHO Y ZANCUDO	99-TUZANTLA	ACUICHO	RURAL	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
REHABILITACION DE CAMINO EL BORBOLLON, ACUICHO Y ZANCUDO	99-TUZANTLA	ACUICHO	RURAL	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
REHABILITACION DE CAMINO EL ENCINAL, LOS ANONOS, LAS ANIMAS	99-TUZANTLA	EL ENCINAL	RURAL	74,060	74,060	74,060	74,060	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
REHABILITACION DE CAMINO EL ENCINAL, LOS ANONOS, LAS ANIMAS	99-TUZANTLA	EL ENCINAL	RURAL	74,060	74,060	74,060	74,060	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
REHABILITACION DE CAMINO EL REVENTON EL RETAJE	99-TUZANTLA	EL REVENTON UNO	RURAL	96,025	96,025	96,025	96,025	100%	0	0	KILOMETROS	6	5	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA Y LISTA DE RAYA
REHABILITACION DE CAMINO EL REVENTON EL RETAJE	99-TUZANTLA	EL REVENTON UNO	RURAL	96,025	96,025	96,025	96,025	100%	0	0	KILOMETROS	6	5	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA Y LISTA DE RAYA
REHABILITACION DE CAMINO EL REVENTON, JOYA DE VIGAS, SOLEDAD	99-TUZANTLA	EL REVENTON UNO	RURAL	95,450	95,450	95,450	95,450	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
REHABILITACION DE CAMINO EL REVENTON, JOYA DE VIGAS, SOLEDAD	99-TUZANTLA	EL REVENTON UNO	RURAL	95,450	95,450	95,450	95,450	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
MUROS DE CONTENCION CONSTRUCCION															
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONTINUACION DE MURO DE CONTENCION EN EL RIO EL ARENAL	34-HIDALGO	SAN ISIDRO ALTA HUERTA (ALTA HUERTA)	RURAL	39,938	39,938	39,938	39,938	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFLEJA METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES METROS CUBICOS
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION JUNGAPEO-HUANGUITO	47-JUNGAPEO	LA SOLEDAD	RURAL	72,000	24,785	24,785	24,785	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	50%	ESTA INFORMACION ES PREVIA
DOS MUROS DE TERRAPLEM	47-JUNGAPEO	EL PASO	RURAL	56,580	33,200	33,200	33,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	75%	ESTA INFORMACION ES PREVIA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DEL CAMINO SUSUPUATO-EL HONDBLE	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	67,000	4,180	4,180	4,180	100%	0	0	METROS CUADRADOS	80	12	15%	DATOS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO SUSUPUATO-COPANDARO	81-SUSUPUATO	DOLORÉS (EX-HACIENDA DE DOLORÉS)	RURAL	69,000	33,249	33,249	33,249	100%	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	DATOS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CAMINO PAREO-EL AGUACATE PONIENTE-LOS FRESNOS	83-TANCITARO	LOS FRESNOS	RURAL	127,316	127,316	127,316	127,316	100%	0	0	METROS CUADRADOS	111	111	100%	CORRESPONDE A METROS LINEALES
TERMINACION DE PAVIMENTO ASFALTICO (TRABAJOS EXTRAORDINARIOS)	83-TLALPUJAHUA	LOS REMEDIOS	RURAL	211,682	211,682	211,682	211,682	100%	0	0	METROS CUADRADOS	660	660	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION DE PUENTE	27-CHUCANDIRO	SIBERIA	RURAL	23,334	23,334	23,334	23,334	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA MINA	34-HIDALGO	MIL CUMBRES	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8	8	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL TIERRAS COLORADAS - SAN ISIDRO ALTA HUERTA	34-HIDALGO	SAN ISIDRO ALTA HUERTA (ALTA HUERTA)	RURAL	20,000	18,927	18,927	18,927	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6	5	100%	REPROGRAMAR 1 MIL 73 PESOS 1 CENTAVO DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL	47-JUNGAPEO	JUNGAPEO DE JUAREZ	URBANO	30,000	14,490	14,490	14,490	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	60%	ESTA OBRA ESTA SIENDO REALIZADA EN 'EL ALEMAN' PERO NO APARECE EN EL CATALOGO DE COMUNIDADES.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PUENTE PEATONAL Y ANDADOR	47-JUNGAPEO	LA FLORIDA	RURAL	26,000	6,420	6,420	6,420	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	50%	ESTA INFORMACION ES PREVIA
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE HERRERIA SAN ANTONIO	80-SENGUIO	SAN ANTONIO PRIMERA FRACCION	RURAL	10,804	10,804	10,804	10,804	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE CONCRETO SAN ANTONIO	80-SENGUIO	SAN ANTONIO PRIMERA FRACCION	RURAL	38,745	38,745	38,745	38,745	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE	99-TUZANTLA	CUAULOTE	RURAL	748,532	748,532	748,532	748,532	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	80	70	88%	PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE	99-TUZANTLA	CUAULOTE	RURAL	748,532	748,532	748,532	748,532	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	80	70	88%	PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
RECONSTRUCCION CONSTRUCCION DE UN PUENTE	26-CHINICUILA	HUITZONTLA	RURAL	16,170	16,170	16,170	16,170	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	160	160	100%	CONSTRUCCION DE UN PUENTE PARA QUE LAS PERSONAS PASEN EL RIO
REHABILITACION REHABILITACION DE PUENTE DEL TIMBINAL	99-TUZANTLA	EL TIMBINAL	RURAL	16,936	16,936	16,936	16,936	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5	5	100%	PAGO DE MATERIAL
REHABILITACION DE PUENTE DEL TIMBINAL	99-TUZANTLA	EL TIMBINAL	RURAL	16,936	16,936	16,936	16,936	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5	5	100%	PAGO DE MATERIAL
RAMPA CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE RODERAS 2DA ETAPA	93-TLALPUJAHUA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	103,000	42,800	42,800	42,800	100%	0	0	0 RAMPA, METROS CUADRADOS	100	30	30%	
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CAMPO AZUL TERMINACION	93-TLALPUJAHUA	CAMPO AZUL (LA PRESA)	RURAL	22,758	21,400	21,400	21,400	100%	0	0	0 RAMPA, METROS CUADRADOS	360	300	83%	
PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO LA MESA PRESA BROCKMAN	93-TLALPUJAHUA	LA MESA	RURAL	155,000	77,040	77,040	77,040	100%	0	0	0 RAMPA, METROS CUADRADOS	600	200	33%	
SENALETICA SENALEZACION CAMINO PITAHAYAS-PERAS, PRIMERA ETAPA	40-INDAPARAPEO	LAS PERAS	RURAL	124,894	124,894	124,894	124,894	100%	0	0	0 SENALAMIENTOS	1	1	100%	EN EL AVANCE FISICO SE REFIERE A UN LOTE DE SENALAMIENTOS
VADO CONSTRUCCION DE VADO EN ARROYO	16-ARTEAGA	LOS COPALES	RURAL	136,019	136,019	136,019	136,019	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	450	450	100%	
CONSTRUCCION DE VADO EN ARROYO DE EL SALITRE	16-ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	114,225	114,225	114,225	114,225	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	320	320	100%	
CONSTRUCCION DE VADO EN LA BARRANCA DEL ORGANITO	26-CHINICUILA	BARRANCA DEL ORGANITO	RURAL	55,050	55,050	55,050	55,050	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE UN VADO	26-CHINICUILA	HUITZONTLA	RURAL	29,290	29,290	29,290	29,290	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE CUNETAS Y EMPEDRADO EN CAMINO DE EL RODEO	31-EPIFANIO HUERTA	EL RODEO	RURAL	13,710	13,710	13,710	13,710	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE VADO	47-JUNGAPEO	CÓPORO	RURAL	80,000	39,095	39,095	39,095	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	60%	ESTA INFORMACION ES PREVIA
CONSTRUCCION DE VADO	81-SUSUPUATO	EL ESTANCO	RURAL	10,433	10,433	10,433	10,433	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	15	15	100%	DATOS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE VADO	97-TURICATO	SAN CRISTOBAL DE LOS GUAJES	RURAL	160,000	37,136	37,136	37,136	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	48	20	42%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 VADO, PERO EL SISTEMA NO PERMITE ELEGIRLO.
CONSTRUCCION DE VADO	99-TUZANTLA	EL FRESNO (LOS FRESNOS)	RURAL	50,725	50,725	50,725	50,725	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	10	100%	PAGO DE LISTA DE RAYAS
CONSTRUCCION DE VADO	99-TUZANTLA	EL FRESNO (LOS FRESNOS)	RURAL	50,725	50,725	50,725	50,725	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	10	100%	PAGO DE LISTA DE RAYAS
CONSTRUCCION DE VADO	99-TUZANTLA	EL OLIVO	RURAL	211,078	211,078	211,078	211,078	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	36	36	100%	PAGO DE MATERIAL Y LISTA DE MAYA
CONSTRUCCION DE VADO	99-TUZANTLA	EL OLIVO	RURAL	211,078	211,078	211,078	211,078	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	36	36	100%	PAGO DE MATERIAL Y LISTA DE MAYA
CONSTRUCCION DE VADO	99-TUZANTLA	EL RANCHITO	RURAL	102,883	102,883	102,883	102,883	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	32	32	100%	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA
CONSTRUCCION DE VADO	99-TUZANTLA	EL RANCHITO	RURAL	102,883	102,883	102,883	102,883	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	32	32	100%	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE VADO	99-TUZANTLA	LA PINZANERA	RURAL	71,451	71,451	71,451	71,451	100%	0	0	METROS CUADRADOS	22	22	100%	PAGO DE LISTA DE RAYA
CONSTRUCCION DE VADO	99-TUZANTLA	LA PINZANERA	RURAL	71,451	71,451	71,451	71,451	100%	0	0	METROS CUADRADOS	22	22	100%	PAGO DE LISTA DE RAYA
CONSTRUCCION DE VADOS	99-TUZANTLA	LAS JOYAS DE MIRANDA	RURAL	61,636	61,636	61,636	61,636	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8	4	50%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
CONSTRUCCION DE VADOS	99-TUZANTLA	LAS JOYAS DE MIRANDA	RURAL	61,636	61,636	61,636	61,636	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8	4	50%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
RASTREO DE CAM. CHIRANGANGUEO CEIBAS DEL PILON ANONAS	99-TUZANTLA	CHIRANGANGUEO	RURAL	362,000	362,000	362,000	362,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	22	22	100%	PAGO DE LISTA DE RAYA Y RENTA DE MAQUINARIA
RASTREO DE CAM. CHIRANGANGUEO CEIBAS DEL PILON ANONAS	99-TUZANTLA	CHIRANGANGUEO	RURAL	362,000	362,000	362,000	362,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	22	22	100%	PAGO DE LISTA DE RAYA Y RENTA DE MAQUINARIA
REHABILITACION															
REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL JACAL SANTA INES	27-CHUCANDIRO	BUENAVISTA	RURAL	156,251	156,251	156,251	156,251	100%	0	0	METROS CUADRADOS	18,000	18,000	100%	
PUENTES VEHICULARES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TULLILLOS DE ABAJO	101-TZITZIO	LA FRESADA	RURAL	1,158,258	1,158,258	1,158,258	1,158,258	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	180	180	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	28-CHURUMUCO	VALDOVINOS	RURAL	50,519	50,519	50,519	50,519	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8	8	100%	8.00 METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LAS LAJAS" SOBRE EL ARROYO HUACAMACATO	30-ECUANDUREO	QUIRINGUICHARO (LA HACIENDA)	URBANO	259,563	259,563	259,563	259,563	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	153	153	100%	AUMENTO LA APORTACION MUNICIPAL DEBIDO A LA FALTA DE APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS...
CONSTRUCCION DE PUENTE EN ARROYO PARA LOMA DE LA PILA	31-EPITACIO HUERTA	LOS DOLORES	RURAL	189,024	189,024	189,024	189,024	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE EN SAN CRISTOBAL SANTIAGUITO	31-EPITACIO HUERTA	SAN CRISTOBAL (LOS ALAMOS)	RURAL	21,092	21,092	21,092	21,092	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE LA 1A. ETAPA DEL PUENTE	34-HIDALGO	SAN BARTOLO CUITAREO (CUITAREO)	URBANO	20,000	3,645	3,645	3,645	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5	1	10%	REPROGRAMAR 16 MIL 354 PESOS 60 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010
CONSTRUCCION DE PUENTE DEL ENCINO HACIA LOS CEDRITOS	34-HIDALGO	LOS CEDRITOS	RURAL	60,000	55,013	55,013	55,013	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE EL COYOTITO	34-HIDALGO	SAN ISIDRO ALTA HUERTA (ALTA HUERTA)	RURAL	34,705	34,705	34,705	34,705	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12	12	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE	34-HIDALGO	BUENAVISTA	RURAL	29,957	29,957	29,957	29,957	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5	5	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE	34-HIDALGO	LA GRANJA (PUERTO LA GRANJA)	RURAL	9,992	9,992	9,992	9,992	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12	12	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE	34-HIDALGO	SABANETA	RURAL	22,969	22,969	22,969	22,969	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5	5	100%	
APERTURA DE CAMINO LOS ROSALES-EL ALEMAN	47-JUNGAPEO	JUNGAPEO DE JUAREZ	URBANO	300,000	274,514	274,514	274,514	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN LOS ROSALES PERO NO APARECE COMO OPCION EN EL CATALOGO DE CUENTAS
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	48-MADERO	ARROYO VERDE	RURAL	345,555	345,555	345,555	345,555	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES (1) PUENTE PERO EN EL AVANCE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDA SOLO TENIA LA OPCION DE METROS CUADRADOS, METROS LINEALES, POR LO TANTO SE LE OTORGO DICHA OPCION (OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO)
PROYECTO EJECUTIVO PUENTE LA CIENEGA	48-MADERO	LA CIENEGA	RURAL	37,300	37,300	37,300	37,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES PROYECTO, COMO ESTA OPCION NO SE ENCONTRABA SE LE OTORGO, METROS CUADRADOS, METROS LINEALES.
PUENTE EL MEZQUITE EN EL CAMINO DE ACCESO AL PASO REAL	51-MARCOS CASTELLANOS	EL MEZQUITE	RURAL	192,776	192,776	192,776	192,776	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	135	135	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
APOYO CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	53-MORELIA	CAMPICHAHLA	RURAL	161,166	161,166	161,166	130,335	86%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
CONSTRUCCION DE PUENTE.	66-PATZCUARO	SANTA JUANA	RURAL	208,000	148,146	148,146	148,146	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	META: UNA OBRA. INFORMACION PRELIMINAR.
CONSTRUCCION DE PUENTE	74-COJUMATLAN DE REGULES	CALLEJÓN DE LA GALERA	RURAL	16,800	16,800	16,800	16,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PUENTE, SE TRATA DE LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR
CONSTRUCCION DE SIFONES	74-COJUMATLAN DE REGULES	LA BARRANCA DEL SOROMUTAL	RURAL	16,800	16,800	16,800	16,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	10	100%	SE TRATA DE LA CONSTRUCCION DE 2 SIFONES
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA BARRANCA DEL SOROMUTAL	74-COJUMATLAN DE REGULES	LA BARRANCA DEL SOROMUTAL	RURAL	73,492	73,492	73,492	73,492	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	254	254	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2008, QUEDANDO PENDIENTES ALGUNOS DETALLES Y PAGOS LOS CUALES FUERON AUTORIZADOS PARA EJECUTARSE CON RECURSOS DEL PRESENTE EJERCICIO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMPLIACIÓN																
AMPLIACIÓN DEL PUENTE DEL PANTEÓN	34-HIDALGO	SAN ISIDRO ALTA HUERTA (ALTA HUERTA)	RURAL	65,702	65,702	65,702	65,702	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	10	100%		
AMPLIACIÓN DE PUENTE EN CAMINO ETUCUARO - SANTAS MARÍAS	49-MADERO	SANTAS MARÍAS	RURAL	92,358	92,358	92,358	92,358	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES (1) PUENTE. PERO EN EL AVANCE FÍSICO DICHA OPCIÓN NO SE ENCUENTRA POR LO TANTO SE ESTABLECIO METROS CUADRADOS, METROS LINEALES.	
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DEL PUENTE DE LA CALLE ALLENDE	34-HIDALGO	HUAJUMBARO	RURAL	50,000	41,409	41,409	41,409	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12	12	100%	REPROGRAMAR 8 MIL 591 PESOS 2 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010	
REPRACION DE ALCANTARILLAS, CUNETAS Y PUENTES	77-SAN LUCAS	ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA)	RURAL	134,633	134,633	134,633	134,633	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	60	60	100%		
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																
OTROS																
MANTENIMIENTO DE CAMINOS	100-TZINTZUNTZAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	8	8	100%		
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA INFRAESTRUCTURA VIAL	104-VILLAMAR	EL PLATANAL	URBANO	536,000	458,470	458,470	458,470	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	ESTA OBRA SE REFIERE A LA REPARACION DEL CAMINO QUE VA DESDE LA COMUNIDAD DEL PLATANAL A VILLAMAR INCLUYENDO MEJORAMIENTO DEL TERRENO, DESVARE, ASFALTO, DESASOLVE DE CANALES POR DONDE VA EL CAMINO.	
REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO CERRITO DE COTIJARAN	104-VILLAMAR	CERRITO DE COTIJARAN	RURAL	2,110,722	633,217	633,217	633,217	100%	0	0	0 METRO LINEAL	4,000	4,000	100%		
DESASOLVE DEL DREN DE ABARRA-CUMUATO	11-BRISENAS	IBARRA	RURAL	79,825	79,825	79,825	79,825	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	8	8	100%		
BALASTREO DE CAMINOS RURALES EN EJ. DE HUIPANA	113-JOSE SIXTO VERDUZCO	SAN JOSE HUIPANA (HUIPANA)	URBANO	104,750	104,750	104,750	104,750	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,730	2,730	100%	RE REHABILITAN LOS CAMINOS PARA SAGACOCECHA EN EL EJIDO DE SAN JOSE HUIPANA	
BALASTREO EN CAMINO RURAL	113-JOSE SIXTO VERDUZCO	EL ARCO	RURAL	47,110	47,110	47,110	47,110	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1,230	1,230	100%		
BALASTREO EN CAMINO RURAL	113-JOSE SIXTO VERDUZCO	GODINO	RURAL	13,725	13,725	13,725	13,725	100%	0	0	0 METROS LINEALES	360	360	100%		
BALASTREO EN CAMINOS RURALES	113-JOSE SIXTO VERDUZCO	HÉROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO)	RURAL	15,203	15,203	15,203	15,203	100%	0	0	0 METROS LINEALES	360	360	100%		
BALASTREO EN CAMINOS RURALES	113-JOSE SIXTO VERDUZCO	LA CALERA (NACIMIENTOS)	RURAL	238,735	238,735	238,735	238,735	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6,228	6,228	100%		
BALASTREO EN CAMINOS RURALES	113-JOSE SIXTO VERDUZCO	LOS CORRALES	RURAL	8,280	8,280	8,280	8,280	100%	0	0	0 METROS LINEALES	198	198	100%		
BALASTREO EN CAMINOS DE EL EJIDO DE SAN MARTIN	113-JOSE SIXTO VERDUZCO	SAN MARTIN	URBANO	119,475	119,475	119,475	119,475	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,496	2,496	100%	SE REHABILITAN CAMINOS EJIDALES CON BALASTREO EN EL EJIDO DE SAN MARTIN	
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	12-BUENAVISTA	CERRITO COLORADO	RURAL	7,765	7,765	7,765	7,765	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CARRETERAS	12-BUENAVISTA	BENITO JUAREZ	RURAL	95,795	95,795	95,795	95,795	100%	0	0	0 KILOMETRO	6	6	100%	SE REALIZO BACHEO DEL TRAMO DEL CRUCERO DE BENITO JUAREZ-FELIPE CARRILLO PUERTO, DEBIDO A QUE EL TRAMO SE ENCONTRABA EN CONDICIONES DIFICILES DE TRANSITAR Y SE GENERABAN ACCIDENTES	
CONSTRUCCION DE CUNETAS EN TRAMO CARRETERO CONTEPEC-LA ESTACION	17-CONTEPEC	CONTEPEC	URBANO	124,884	155,882	155,882	155,882	100%	0	0	0 METROS LINEALES	750	750	100%		
PAVIMENTACION ASFALTICA EN CAMINO SANTA ROSA-TEMASCALES 1 RA. ETAPA	17-CONTEPEC	LLANO LARGO (SANTA ROSA DE LIMA)	RURAL	3,007,249	2,823,828	2,823,828	2,823,828	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%		
PAVIMENTACION ASFALTICA EN CAMINO SANTA ROSA-TEMASCALES 2 DA. ETAPA	17-CONTEPEC	TEMASCALES (EL JACAL)	RURAL	3,007,249	2,931,145	2,931,145	2,931,145	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%		
REHABILITACION DE CAMINO VIEJO CONTEPEC-TEPETONGO	17-CONTEPEC	CONTEPEC	URBANO	503,627	503,627	503,627	503,627	100%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	100%		
CONSTRUCCION DE PUENTE CANAL LA PAZ	31-EPIITACIO HUERTA	LA PAZ (LA CALABAZA)	RURAL	37,974	37,974	37,974	37,974	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE RODERAS	34-HIDALGO	EL CAPULIN	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	247	247	100%		
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE RODERAS	34-HIDALGO	CUCHIPITIO PALOS SECOS (CUCHIPITIO)	RURAL	49,976	49,976	49,976	49,976	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	390	390	100%		
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE RODERAS	34-HIDALGO	SAN ISIDRO ALTA HUERTA (ALTA HUERTA)	RURAL	24,928	24,928	24,928	24,928	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	200	100%		
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS RODERAS DEL CAMINO EN MANZANA ORIENTE	34-HIDALGO	TIERRAS COLORADAS (SAN PEDRO)	RURAL	77,200	77,200	77,200	77,200	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%		
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE RODERAS	34-HIDALGO	LOS BAÑOS DE SAN PEDRO (ERENDIRA CARINDARO)	RURAL	14,948	14,948	14,948	14,948	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	120	120	100%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN EL CAMINO A LA CUADRILLA	34-HIDALGO	LA CUADRILLA (LOS CAPULINES)	RURAL	90,000	77,810	77,810	77,810	100%	0	0	0 METRO LINEAL	85	72	85%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RODERAS	34-HIDALGO	AGUA FRIA	RURAL	19,966	19,966	19,966	19,966	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	180	180	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RODERAS	34-HIDALGO	LA PALMA	RURAL	49,952	49,952	49,952	49,952	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	471	471	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RODERAS EN VARIAS CALLES	34-HIDALGO	PUERTO DE CUITAREO (PTO. DEL SAGRADO CORAZÓN)	RURAL	125,182	125,182	125,182	125,182	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	995	995	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RODERAS Y ALCANTARILLA EN EL CAMINO DE ACCESO	34-HIDALGO	LAS JOYITAS	RURAL	99,944	99,944	99,944	99,944	100%	0	0	0 METRO LINEAL	607	607	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES METROS CUADRADOS
MANTENIMIENTO A LA VIA VERDE	35-LA HUACANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	160,000	160,000	160,000	65,250	41%	0	0	0 KILOMETROS	152	69	45%	ESTA OBRA CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO A LA VIA VERDE COMO REFORESTAR Y REGAR LOS ARBOLES AL BORDO DE LA CARRETERA.
PROGRAMA DESAZOLVE DE CANALES Y PREVENCION DE INUNDACIONES.	60-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	747,000	747,000	747,000	747,000	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	ES PROGRAMA DE DESAZOLVE DE CANALES Y PREVENCION DE INUNDACIONES EN TODO EL MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO A OJO DE RANA	51-MARCOS CASTELLANOS	OJO DE RANA	RURAL	35,350	35,350	35,350	35,350	100%	0	0	0 KILÓMETROS	2	2	100%	
LATERAL CAMA DE PIEDA	55-MUGICA	CAMA DE PIEDRA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	
REHABILITACION CAMINO DE ACCESO AL RANCHO DE SAN NICOLAS	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	SAN NICOLAS	RURAL	4,450	4,450	4,450	4,450	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	INFORMACION PREVIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.
REHABILITACION CAMINO DE ACCESO AL R. EL ROSARIO	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	PINALOZA	RURAL	11,225	11,225	11,225	11,225	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	INFORMACION PREVIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.
REHABILITACION CAMINO DE ACCESO AL RANCHO AHUANITO	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	AHUANITO	RURAL	6,400	6,400	6,400	6,400	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	INFORMACION PREVIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
REHABILITACION CAMINO DE ACCESO AL RANCHO LOS DESMONTES	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	LOS DESMONTES	RURAL	6,950	6,950	6,950	6,950	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	INFORMACION PREVIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
REHABILITACION CAMINO DE ACCESO AL RANCHO PUENTE DE TIERRA	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	PUENTE DE TIERRA (LA PAZ)	RURAL	2,875	2,875	2,875	2,875	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	INFORMACION PREVIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
REHABILITACION CAMINO DE ACCESO AL RANCHO ZIRICUTI	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	ZIRICUTI (LOS PAJARITOS)	RURAL	4,450	4,450	4,450	4,450	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO AL RANCHO DE LOS AGUACATES	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	LOS AGUACATES	RURAL	2,225	2,225	2,225	2,225	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	INFORMACION PREVIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO AL RANCHO EL LLANO	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	EL LLANO	RURAL	10,709	10,709	10,709	10,709	100%	0	0	0 LOTE	0	0	0%	
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO AL RANCHO ZACANDARO	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	ZACANDARO	RURAL	2,225	2,225	2,225	2,225	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	INFORMACION PREVIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
APERTURA DE CAMINO OJO DE AGUA-LA PEÑA	61-OCAMPO	MANZANA DEL CENTRO DE SAN CRISTOBAL	RURAL	55,200	55,200	55,200	55,200	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	500	500	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
BALASTREO DE CAMINO	61-OCAMPO	MANZANA DE SAN LUIS	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	5,570	5,570	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO VIEJO ZAPATA	61-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	500,000	500,000	500,000	575,330	115%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,336	2,336	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
PAVIMENTACION ASFALTICA REMEDIOS-DOLORES	61-OCAMPO	MANZANA LOS REMEDIOS	RURAL	800,000	800,000	800,000	759,251	95%	0	0	0 METRO CUADRADO	7,080	7,080	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO, (HUELLAS DE CONCRETO CON EMPEDRADO AHOAGADO)	61-OCAMPO	MANZANA LA CANTERA	RURAL	474,275	474,275	474,275	474,275	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,200	4,200	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
APORTACION PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL COMIN. RANCHOS DE EPEJAN-EC ANGAMACUTIRO PENJAMILLO	63-PANINDICUARO	PANINDICUARO	URBANO	27,789	27,789	27,789	27,789	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CAMINO LA COMUNIDAD DE PIRITZIO	63-PANINDICUARO	PIRITZIO (PIRICHIO)	RURAL	15,464	15,464	15,464	15,464	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
BACHEO DE CAMINOS PENJAMILLO-ZERECUATO Y LA LUZ-GUANDARO	67-PENJAMILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	115,345	115,345	115,345	115,345	100%	0	0	0 METRO CUBICO	34	34	100%	
PAVIM. DE CAMINO TANCITARO-ZIRIMONDIRO	83-TANCITARO	ZIRIMONDIRO	RURAL	969,901	969,901	969,901	969,901	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO	83-TANCITARO	APO	RURAL	1,959	1,959	1,959	1,959	100%	0	0	0 RECONOCIMIENTO	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE CUNETAS CAMINO CHURINTZIO EL GUAYABO	84-TANGAMANDAPIO	EL GUAYABO	RURAL	346,635	346,635	346,635	346,635	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,300	1,300	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN CAMINO LAS CHARANDAS	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	176	176	100%	
CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO DE ACCESO A REMEDIOS	93-TLALPUJAHUA	LOS REMEDIOS	RURAL	141,243	141,243	141,243	141,243	100%	0	0	0 METRO LINEAL	600	600	100%	
ELABORACION DE CUNETAS	97-TURICATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	50	50	100%	
ELABORACION DE CUNETAS EN LA CALLE AL PULPITO	97-TURICATO	PURUJARAN	URBANO	100,000	99,995	99,995	99,995	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO DE 1862	97-TURICATO	PURUJARAN	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,000	3,000	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO A CASAS BLANCAS 26 KM	97-TURICATO	PIEDRA DEL AGUA	RURAL	480,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO CAMUCHINAS ETUCUARILLO PEDERNALES KM	97-TURICATO	LAS CAMUCHINAS	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO HACHEROS EL ENCANTO 7 KM	97-TURICATO	EL ENCANTO	RURAL	168,000	168,000	168,000	168,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO TURICATO ATUJO 46 KM	97-TURICATO	ATUJO	RURAL	1,104,000	1,104,000	1,104,000	1,104,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
PROYECTOS EJECUTIVOS	97-TURICATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	155,000	155,000	155,000	155,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	14	14	100%	
RASTREO DE LA CALLE AL PULPITO	97-TURICATO	PURUJARAN	URBANO	465,000	464,914	464,914	464,914	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	99-TUZANTLA	EL MAGUEY	RURAL	194,516	194,516	194,516	194,516	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	10	100%	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	99-TUZANTLA	EL MAGUEY	RURAL	194,516	194,516	194,516	194,516	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	10	100%	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE GUADAGANADOS EN EL CAMINO DEL BORBOLLON	99-TUZANTLA	EL MAGUEY	RURAL	41,932	41,932	41,932	41,932	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3	3	100%	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
RASTREO DE CAMINO Y CUNETE DESV MESA DE TECO MESA DEL AIRE	99-TUZANTLA	MESA DE TECO (TECO)	RURAL	51,750	51,750	51,750	51,750	100%	0	0	0 KILOMETRO	8	8	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
RASTREO DE CAMINO Y CUNETE DESV MESA DE TECO MESA DEL AIRE	99-TUZANTLA	MESA DE TECO (TECO)	RURAL	51,750	51,750	51,750	51,750	100%	0	0	0 KILOMETRO	8	8	100%	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE BODEGA	101-TZITZIO	EL ZAPOTILLO	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0 HECTAREA	1	1	100%	
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	109-ZINAPARO	ZINAPARO	URBANO	351,413	351,413	351,413	351,413	100%	0	0	0 SILOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVEDERO	13-CARACUARO	PUERTO DEL COYOTE	RURAL	5,940	56,759	56,759	5,939	10%	0	0	0 M2, BORDO	7,000	7,000	100%	LOS DATOS SON BASADOS DE UN CIERRE PREVIO
CONSTRUCCION DE PEQUEÑA REPRESA DE MAMPOSTERIA	13-CARACUARO	CAÑADA DE LOS LIMONES	RURAL	184,853	184,853	184,853	149,420	81%	0	0	0 M2, PRESA	390	390	100%	UNIDAD EN M3. LOS DATOS REPORTADOS SON DE UN CIERRE PREVIO.
CONSTRUCCION DE PEQUEÑA REPRESA DE MAMPOSTERIA	13-CARACUARO	CARASUMBAPPO	RURAL	135,967	136,761	136,761	135,967	99%	0	0	0 M2, PRESA	270	270	100%	LOS DATOS SON BASADOS DE UN CIERRE PREVIO LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS
CONSTRUCCION DE PEQUEÑA REPRESA DE MAMPOSTERIA	13-CARACUARO	EL ANONO	RURAL	87,576	166,149	166,149	87,575	53%	0	0	0 M2, PRESA	426	426	100%	LOS DATOS SON BASADOS DE UN CIERRE PREVIO LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS
CONSTRUCCION DE PEQUEÑA REPRESA DE MAMPOSTERIA	13-CARACUARO	EL TEPEGUAJE	RURAL	135,340	164,046	164,046	135,340	83%	0	0	0 M2, PRESA	361	361	100%	LOS DATOS SON BASADOS DE UN CIERRE PREVIO LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA DADA EN METROS CUBICOS
CONSTRUCCION DE PEQUEÑA REPRESA DE MAMPOSTERIA	13-CARACUARO	EL VALLECILLO	RURAL	190,938	301,539	301,539	190,937	63%	0	0	0 M2, PRESA	173	173	100%	LOS DATOS SON BASADOS DE UN CIERRE PREVIO LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA DADA EN METROS CUBICOS
CONSTRUCCION DE PEQUEÑA REPRESA DE MAMPOSTERIA	13-CARACUARO	LAS PILAS	RURAL	56,853	65,690	65,690	56,853	87%	0	0	0 M2, PRESA	274	274	100%	LOS DATOS SON BASADOS DE UN CIERRE PREVIO LAS UNIDADES DE MEDIDA SON EN METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE PEQUEÑA REPRESA DE MAMPOSTERIA	13-CARACUARO	RANCHO VIEJO	RURAL	198,948	198,948	198,948	128,182	64%	0	0	0 M2, PRESA	418	418	100%	UNIDAD EN M3. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE PERO FINANCIERAMENTE FALTA DE REALIZAR ALGUNOS PAGOS. LOS DATOS REPORTADOS SON DE UN CIERRE PREVIO YA QUE NO SE HA HECHO EL DEFINITIVO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCION DE PEQUENA REPRESA DE MAMPOSTERIA	13-CARACUARO	EL ZAPOTE (EL ZAPOTE DE LOS RODRIGUEZ)	RURAL	287,827	579,824	579,824	287,827	50%	0	0	M2, PRESA	1,487	1,487	100%	11 LOS DATOS SON BASADOS DE UN CIERRE PREVIO LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	2-AGUILILLA	GENERAL LAZARO CÁRDENAS (EL LIMÓN)	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	OBRA TERMINADA	
SISTEMA DE RIEGO Y EQUIPAMIENTO	22-CHARO	LAS CANOAS (EL PUENTE)	RURAL	362,105	362,105	362,105	362,105	100%	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	100	100	100%		
SISTEMA DE RIEGO Y EQUIPAMIENTO	22-CHARO	LAS CANOAS (EL PUENTE)	RURAL	362,105	362,105	362,105	362,105	100%	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	100	100	100%		
PROGRAMA MUNICIPAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	3-ALVARO OBREGÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	539,888	539,888	539,888	565,210	105%	0	0	HECTÁREA	5,500	5,500	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y LO FINANCIERO. EN CUANTO A QUE SE PASO EL MONTO INICIAL SE TENDRA QUE REALIZAR UNA MODIFICACIÓN AL POA 2009 PARA AJUSTAR EL MONTO FINAL.	
CONSTRUCCION DE BORDOS VARIAS COMUNIDADES	38-HUETAMO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	625,845	625,845	625,845	625,845	100%	0	0	M2, BORDO	10	10	100%	DATOS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009	
CONSTRUCCION DE PUENTE EJIDAL "LA PROVIDENCIA"	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	19,297	19,297	19,276	19,297	100%	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	15	15	100%	UNIDAD DE MEDIDA 15 M2	
TECHADO SALON DE ACUERDOS	44-JIMÉNEZ	LOS ESPINOS	RURAL	16,731	16,731	16,731	16,731	100%	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	42	42	100%		
REHABILITACION DE TUBERIA DE PVC PARA RIEGO AGRICOLA	64-MORELOS	CABALLERIAS	RURAL	300,311	300,311	300,311	300,311	100%	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	200	200	100%		
REHABILITACION DE TUBERIA DE PVC PARA RIEGO AGRICOLA	64-MORELOS	CABALLERIAS	RURAL	300,311	300,311	300,311	300,311	100%	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	200	200	100%		
CONSTRUCCION DE PRESA PARA RIEGO AGRICOLA	64-PARAQUARO	CHONENGO	RURAL	675,700	592,299	592,299	592,299	100%	0	0	M2, PRESA	120	120	100%		
CONSTRUCCION DE PRESA PARA RIEGO AGRICOLA	64-PARAQUARO	EL CAULOTE	RURAL	975,462	975,462	975,462	975,462	100%	0	0	M2, PRESA	120	120	100%		
ELECTRIFICACION DE POZO PARA RIEGO AGRICOLA	64-PARAQUARO	EL VARAL (EL OREJANO)	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	M2, PRESA	10	10	100%		
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	HECTÁREA	300	300	100%		
CONSTRUCCION DE BORDO DE ARCILLA COMPACTADA	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	44,107	44,107	44,107	44,107	100%	0	0	M2, BORDO	750	750	100%	DATOS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE OLLA CON GEOMEMBRANA	81-SUSUPUATO	EL AGUACATE	RURAL	57,605	57,605	57,605	57,605	100%	0	0	M2, BORDO	750	750	100%	DATOS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE OLLA CON GEOMEMBRANA	81-SUSUPUATO	EL BONETE	RURAL	67,729	67,729	67,729	67,729	100%	0	0	M2, BORDO	750	750	100%	DATOS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE OLLA CON GEOMEMBRANA	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	8,860	8,860	8,860	8,860	100%	0	0	M2, BORDO	750	750	100%	DATOS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE OLLA CON GEOMEMBRANA	81-SUSUPUATO	EL TREMESINO	RURAL	59,527	59,527	59,527	59,527	100%	0	0	M2, BORDO	750	750	100%	DATOS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE OLLA PARA CAPTACION DE AGUA	81-SUSUPUATO	EL SALITRE	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	M2, BORDO	750	750	100%	DATOS PRELIMINARES	
APOYO A LA ASOCIACION GANADERA TANQUE ENMELAZADOR	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLOS	URBANO	122,318	122,318	122,318	122,318	100%	0	0	SILOS	1	1	100%		
PROYECTO TECNIFICACION DE REIGO (SAGARPA)	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLOS	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	HECTÁREA	200	200	100%		
ADQUISICION DE ASPERSORA CAPACIDAD PARA 600 LITROS	85-TANGANCICUARO	TENGUECHO	RURAL	7,473	7,473	7,473	7,473	100%	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	1	1	100%	FUE LA ADQUISICION DE UNA ASPERSORA CON CAPACIDAD DE 60 LITROS	
CONSTRUCCION DE BODEGA 8 X 12	85-TANGANCICUARO	ADOLFO RUIZ CORTINEZ (CAPRICHIO)	RURAL	48,703	48,703	48,703	48,703	100%	0	0	M2, BORDO	96	96	100%	CONSTRUCCION DE BODEGA	
CONSTRUCCION REHABILITACION DE HOYAS DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES	85-TANGANCICUARO	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	219,111	219,111	219,111	219,111	100%	0	0	M2, PRESA	26,179	26,179	100%	SERIAN 26,179.5 M3 DE HOYAS DE AGUA	
PROYECTOS PRODUCTIVOS POR CONVENIO CON EL ESTADO	85-TANGANCICUARO	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	35,000	19,875	19,875	19,875	100%	0	0	HECTÁREA	2	1	50%	LA META SON DOS PROYECTOS PRODUCTIVOS LA REALIZADA SERIA UNA Y SERIAN 5000 KG DE AVENA	
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	85-TANGANCICUARO	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	35,580	35,580	35,580	35,580	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA METAS ESTAS POR UNIDAD DE HORAS MAQUINA Y EL TOTAL ES DE 150 HORAS MAQUINA	
ALIANZA MUNICIPALIZADA	99-TUZANTLA	LOS ANONOS	RURAL	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	HECTÁREA	100	100	100%	FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE PARCELAS Y PRODUCTOS PARA LA PRODUCCION REQUERIDA	
CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVEDERO	99-TUZANTLA	TUZANTLA	URBANO	614,411	614,411	614,411	614,411	100%	0	0	M2, BORDO	10	10	100%	PAGO DE FACTURAS	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVEDERO	99-TUZANTLA	TUZANTLA	URBANO	614,411	614,411	614,411	614,411	100%	0	0	M2. BORDO				PAGO DE FACTURAS
AMPLIACION REHABILITACION DE PRESA CODECOS	13-CARACUARO	CAPIRE DE BRAVO (EL CAPIRE BRAVO)	RURAL	6,933	15,000	15,000	6,933	46%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LOS DATOS SON BASADOS DE UN CIERRE PREVIO
PROGRAMA FERTILIZANTE 2009	24-CHERAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	89,600	89,600	89,600	89,600	100%	0	0	HECTAREA	500	500	100%	
PROGRAMA FERTILIZANTE	25-CHILCHOTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	382,066	382,066	382,066	382,066	100%	0	0	HECTAREA	843	843	100%	
ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRICOLAS	74-COJUMATLÁN DE REGULES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110,700	110,700	110,700	110,700	100%	0	0	HECTAREA	369	369	100%	
CUIDADO Y PROTECCION DE SUELO Y AGUA	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	TIQUICHEO	URBANO	2,000,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	HECTAREA	1	1	70%	SE TOMO DE INFORMACION PRELIMINAR
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BORDOS DE TIERRA PARA COSECHA DE AGUA, TIQUICHEO	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	TIQUICHEO	URBANO	200,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	HECTAREA	1	1	80%	SE TOMO DE INFORMACION PRELIMINAR
PROGRAMA PLANTAS DE AGUACATE	98-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
PROGRAMA SEMILLA MEJORADA	98-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	14,100	14,100	14,100	14,100	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	
CONSERVACION DESASOLVE DEL RIO GRANDE	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	80,100	80,100	80,100	80,100	100%	0	0	HECTAREA	4	4	100%	
FERTILIZANTE ABONO QUIMICO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	38-HUETAMO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	DATOS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PROGRAMA DE FERTILIZANTE QUIMICO 2009	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	419,000	419,000	419,000	419,000	100%	0	0	HECTAREA	500	500	100%	
CONTRUCCION PUENTE EJIDAL	44-JIMENEZ	COPANDARO (COPANDAR DEL CUATRO)	RURAL	11,904	11,904	11,904	11,904	100%	0	0	HECTAREA	24	24	100%	UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS
DESASOLVE CANAL DE LA PRESA	44-JIMENEZ	CAURIO DE GUADALUPE (CABRIO)	RURAL	43,000	43,000	43,000	43,000	100%	0	0	HECTAREA	3,000	3,000	100%	UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
DESASOLVE CANAL DE PRESA COPANDARO	44-JIMENEZ	COPANDARO (COPANDAR DEL CUATRO)	RURAL	64,800	64,800	64,800	64,800	100%	0	0	HECTAREA	4,000	4,000	100%	UNIDAD DE MEDIDA 4000 METROS LINEALES.
DESASOLVE 1000 ML DREN LAS CAJAS EN EL EJIDO "LA ESTANCIA"	44-JIMENEZ	LA ESTANCIA (LA PRESA DE WILSON)	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100%	UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES 1000
DESASOLVE 2300 ML DREN TEPALCATES EN EL EJIDO COPANDARO	44-JIMENEZ	COPANDARO (COPANDAR DEL CUATRO)	RURAL	27,600	27,600	27,600	27,600	100%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100%	UNIDAD DE MEDIDA 1000 ML.
LIMPIEZA DE CANALES EN AREA DE RIAGO DE LA LAGUNA	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	23,805	23,805	23,805	23,805	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
LIMPIEZA DE CANALES EN AREA DE RIAGO DE LA LAGUNA	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	23,805	23,805	23,805	23,805	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
ADEME DE POZO PARA RIEGO AGRICOLA	64-PARACUARO	USPERO (REYNOSA)	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	
DESASOLVE DE CANALES DE RIEGO EN EL EJIDO	71-PURUANDIRO	LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	55,200	55,200	55,200	55,200	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009 NOTA: LA OBRA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
PROGRAMA COMPOSTA	98-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	HECTAREA	3	3	100%	
PROGRAMA DE FERTILIZANTE	98-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	394,065	394,065	394,065	394,065	100%	0	0	HECTAREA	146	146	100%	ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA EROGACION REPORTADA DE ESTE PROGRAMA SE ADQUIRIERON 146 TONELADAS DE FERTILIZANTE, CONSIDERANDO EN LA UNIDAD DE MEDIDA 1 TON. POR HECTAREA, HABLANDO EN FORMA GLOBAL. YA QUE DEPENDIENDO DEL CULTIVO ASI MISMO E SUMINISTRO.
DESMONTE APOYO AL CAMPO	2-AGUILILLA	AGUILILLA UNO	RURAL	1,331,866	1,331,866	1,331,866	1,331,866	100%	0	0	HECTAREA	60	60	100%	OBRA TERMINADA
DESMONTE DE PARCELAS VARIAS COMUNIDADES	38-HUETAMO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77,623	77,623	77,623	77,623	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	DATOS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
NIVELACION DE TIERRAS DESASOLVE DE CANAL	27-CHUCANDIRO	EL MARLJO	RURAL	9,600	9,600	9,600	9,600	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
DOTACION A BAJO COSTO DE SEMILLA DE AVENA, MAIZ, SORGO Y FERTILIZANTE	27-CHUCANDIRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	222,000	222,000	222,000	222,000	100%	0	0	HECTAREA	36	36	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REVESTIMIENTO DE CAMINOS	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	280,000	210,631	210,631	210,631	100%	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	REVESTIMIENTO TERMINADOS
REVESTIMIENTO DE CAMINOS	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	280,000	210,631	210,631	210,631	100%	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	REVESTIMIENTO TERMINADO
FERTILIZANTE QUIMICO	61-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	242,810	242,810	242,810	430,000	177%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA NO ES HECTAREA, ES UN LOTE PERO EL SISTEMA NO DA ESA OPCION, INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL															
CONSTRUCCIÓN															
REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE PAREDES DEL AHOGADO	12-BUENAVISTA	LAS PAREDES DEL AHOGADO (LAS PAREDES)	RURAL	13,139	13,139	13,139	13,139	100%	0	0	SILOS	1	1	100%	LA OBRA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE UN SISTEMA DE RIEGÓ EN LA LOCALIDAD
ADQ. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS MUNICIPALIZADO	82-TACÁMBARO	TACÁMBARO DE CODALLOS	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	TALLER	73	73	100%	
PROD Y DISTRIBUCION HELADOS Y PALETAS PROGRAMA 3X1	82-TACÁMBARO	TACÁMBARO DE CODALLOS	URBANO	30,937	30,937	30,937	30,937	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHO METALICO PARA TALLER DE BLOCK Y ADOQUIN	89-TEPALCATEPEC	TEPALCATEPEC	URBANO	50,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009	49-MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES PROGRAMA, PERO ESTE CONCEPTO NO SE ENCONTRA POR LO CUAL SE LE OTORGO BODEGA.
PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2009	49-MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES PROGRAMA, COMO DICHO CONCEPTO NO SE ENCONTRA SE OPTO POR LA OPCION DE BODEGA.
PROYECTOS PRODUCTIVOS	80-SENGÜJO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	MOLINO	48	48	100%	ESTA OBRA SE DIVIDE EN MAGUINARIA Y CORRALES(PROYECTOS PRODUCTIVOS),PARA APOYAR A LOS PRODUCTORES DEL CAMPO
ADQUISICION DE SEMBRADORA Y DESVARADORA	85-TANGANCICUARO	VALLE DE GUADALUPE (EL VALLE)	RURAL	24,615	24,615	24,615	24,615	100%	0	0	SILOS	2	2	100%	ADQUISICION DE SEMBRADORA Y DESVARADORA
INFRAESTRUCTURA FORESTAL															
CONSTRUCCIÓN															
PROYECTOS PRODUCTIVOS	93-TLALPUJAHUA	SAN JOAQUIN MORELOS	RURAL	850,000	505,543	505,543	505,543	100%	0	0	VIVEROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE VIVERO FORESTAL EN EJIDO SAN JOAQUIN Y ACTIVOS PRODUCTIVOS DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES
INFRAESTRUCTURA PECUARIA															
CONSTRUCCION DE BODEGA Y BANOS EN EL BARRIO O LOS TEPETATES	103-VENUSTIANO CARRANZA	LA PALMA (LA PALMA DE JESUS)	URBANO	31,527	31,527	31,527	31,527	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BORDO DE CONCRETO	13-CARACUARO	EL AGUACATE	RURAL	616,997	616,997	616,997	491,888	80%	0	0	M2. PRESÓN	250	250	100%	UNIDAD M3. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE PERO FINANCIERAMENTE FALTA DE REALIZAR PAGOS, LOS DATOS PRESENTADOS SON DEL CIERRE PREVIO.
CONSTRUCCION DE BORDO DE MAMPOSTERIA 2DA ETAPA	13-CARACUARO	SICUMARO	RURAL	15,000	15,000	15,000	2,400	16%	0	0	M2. PRESÓN	16	16	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE PERO FALTA DE REALIZAR ALGUNOS PAGOS, LOS DATOS PRESENTADOS SON DE UN CIERRE PREVIO.
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVADERO	13-CARACUARO	LA CARRERA	RURAL	1,500,000	1,500,000	325,499	325,499	22%	0	0	M2. PRESÓN	850	320	38%	UNIDAD EN M3. LOS DATOS PRESENTADOS SON DE UN PREVIO CIERRE.
CONSTRUCCION DE BORDOS COMUNALES	13-CARACUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	121,074	121,074	121,074	121,074	100%	0	0	SILOS	23	23	100%	UNIDAD ES BORDO O OBRA, LOS DATOS REPORTADOS SON DE UN CIERRE PREVIO.
CONSTRUCCION DE PEQUEÑA REPRESA DE MAMPOSTERIA	13-CARACUARO	EL GUAYABO DEL CARMEN	RURAL	552,568	552,568	552,568	422,209	76%	0	0	M2. PRESÓN	1,417	1,417	100%	UNIDAD EN M3. LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA PERO FALTA DE REALIZAR ALGUNOS PAGOS Y LOS DATOS QUE SE REPORTAN SON DE UN CIERRE PREVIO YA QUE NO SE HA HECHO EL DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE PEQUEÑA REPRESA DE MAMPOSTERIA	13-CARACUARO	EL ZAPOTE DE CUENDEO	RURAL	640,576	640,576	640,576	387,593	61%	0	0	M2. PRESÓN	1,600	900	56%	UNIDAD EN M3. LOS DATOS SON DE UN CIERRE PREVIO NO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE PEQUEÑA REPRESA DE MAMPOSTERIA	13-CARACUARO	LAS PILAS	RURAL	56,853	56,853	56,853	12,239	22%	0	0	M2. PRESÓN	274	274	100%	UNIDAD EN M3. LA OBRA ESTA TERMINADA FICICAMENTE PERO FINANCIERAMENTE FALTA DE REALIZAR ALGUNOS PAGOS Y LOS DATOS QUE SE ESTAN PRESENTANDO SON DE UN CIERRE PREVIO.
CONSTRUCCION DE DOS GEOMEMBRANAS DE TALAPIA Y BAGRE, TIQUICHEO	92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO	TIQUICHEO	URBANO	12,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	GRANJAS	1	1	75%	SE TOMO DE INFORMACION PRELIMINAR
CONSTRUCCION DE DOS GEOMEMBRANAS PARA TALAPIA Y BAGRE, TIQUICHEO	92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO	TIQUICHEO	URBANO	12,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	GRANJAS	1	1	75%	SE TOMO DE INFORMACION PRELIMINAR
MANTENIMIENTO															
MEJORAMIENTO DE CORRALES DE TRASPATIO	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	200,000	61,728	61,728	61,728	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	55	36	65%	DATOS PRELIMINARES
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE AREAS PRODUCTIVAS RURALES DE MUELLE MALCON PARA EMBARCADERO DE PESCADORES PRIMERA ETAPA	103-VENUSTIANO CARRANZA	LA PALMA (LA PALMA DE JESUS)	URBANO	790,176	790,176	790,176	790,176	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PRESA PALO SECO	38-HUETAMO	PALO SECO	RURAL	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100%	0	0	ESTANQUE	1	1	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
MANTENIMIENTO															
LIMPIEZA PERIMETRAL DE VASO DE ALMACENAMIENTO DE LA PRESA ADOLFO LOPEZ MATEOS	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	560,000	560,000	560,000	560,000	100%	0	0	ESTANQUE	1	1	100%	100,000.00 M2.OBRA TERMINADA TOTALMENTE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 DESAZOLVE DE ABREVEDERO MUNICIPAL	54-MORELOS	COLONIA EL GRANJENO (SAN JUAN DE ULUA)	RURAL	133,875	133,875	133,875	133,875	100%	0	0	ESTANQUE	1	1	100%	
DESAZOLVE DE ABREVEDERO MUNICIPAL	54-MORELOS	COLONIA EL GRANJENO (SAN JUAN DE ULUA)	RURAL	133,875	133,875	133,875	133,875	100%	0	0	ESTANQUE	1	1	100%	
LIMPIEZA DE LAGUNA	81-OCAMPO	LAGUNA VERDE	RURAL	159,107	159,107	159,107	159,107	100%	0	0	ESTANQUE	1	1	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
REHABILITACION REHABILITACION DE ABREVEDERO	54-MORELOS	EL DESMONTE	RURAL	60,930	60,930	60,930	60,930	100%	0	0	ESTANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION DE ABREVEDERO	54-MORELOS	EL DESMONTE	RURAL	60,930	60,930	60,930	60,930	100%	0	0	ESTANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION DE ABREVEDERO	54-MORELOS	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	41,795	41,795	41,795	41,795	100%	0	0	ESTANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION DE ABREVEDERO	54-MORELOS	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	41,795	41,795	41,795	41,795	100%	0	0	ESTANQUE	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL OTROS															
ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009	1-ACUTIZIO	ACUTIZIO DEL CANJE	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y ES PARA TODO EL MUNICIPIO INCLUYENDO LAS COMUNIDADES RURALES
DESARROLLO AGROPECUARIO	10-ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,245,000	1,245,000	1,245,000	1,245,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA ES OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO
APOYO AL CAMPO	101-TZITIZIO	TZITIZIO	URBANO	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SANIAMIENTO Y CONSERVACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA MEZA	101-TZITIZIO	TZITIZIO	URBANO	311,901	311,901	311,901	311,901	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APOYOS PRODUCTIVOS MUNICIPALES	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,029,735	1,029,735	1,029,735	1,029,735	100%	0	0	ACCIÓN	46	46	100%	SE RELIZARON 46 ACCIONES DE APOYOS PRODUCTIVOS BENEFICIANDO A 53 FAMILIAS EN TODO EL MUNICIPIO
BAJADA EN CAMINO DE EJIDO DE UNION DE JUAREZ	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	UNIÓN JUÁREZ (AGUA GORDA)	RURAL	3,800	3,800	3,800	3,800	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYE BAJADA PARA CAMINO SACACOCECHA EN CAMINO DEL EJIDO DE UNION DE JUARES DONDE SE BENEFICIARAN EL MISMO EJIDO
BALASTREO EN CAMINOS DEL EJIDO DE EL ZAPOTE DE PARRAS	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	ZAPOTE DE PARRAS	RURAL	27,830	27,830	27,830	27,830	100%	0	0	METRO LINEAL	726	726	100%	SE REHABILITA CON BALASTREO LOS CAMINOS SACACOCECHA DEL EJIDO DE EL ZAPOTE DE PARRAS BENEFICIANDO ASI A TODO EL EJIDO
BALASTREO EN CAMINOS DEL EJIDO DE JOSÉ MARIA TAFOLLA	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	TAFOYA (JOSÉ MARIA TAFOYA)	RURAL	74,290	74,290	74,290	74,290	100%	0	0	METRO LINEAL	1,398	1,398	100%	SE REHABILITA CON BALASTREO LOS CAMINOS EN EL EJIDO DE JOSÉ MARIA TAFOLLA BENEFICIANDO A TODO EL EJIDO
BALASTREO EN CAMINOS DEL EJIDO DE TRES MEZQUITES	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	TRES MEZQUITES	RURAL	53,600	53,600	53,600	53,600	100%	0	0	METRO LINEAL	1,398	1,398	100%	SE BALASTREA DANDO REHABILITACION A CAMINOS SACACOCECHA EN EL EJIDO DE TRES MEZQUITES BENEFICIANDO AL EJIDO
BALASTREO EN CAMINOS SACACOCECHA EN EL EJIDO DE UNION DE JUAREZ	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	UNIÓN JUÁREZ (AGUA GORDA)	RURAL	11,270	11,270	11,270	11,270	100%	0	0	METRO LINEAL	294	294	100%	SE REHABILITAN CAMINOS EN EJIDO DE UNION DE JUAREZ BENEFICIANDO A EL EJIDO
CERCADO EN POTRERO EN EJIDO DE UNION DE JUAREZ	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	UNIÓN JUAREZ (AGUA GORDA)	RURAL	5,960	5,960	5,960	5,960	100%	0	0	CERCOS	2	2	100%	SE CONSTRUYEN 2 CERCOS EN EL EJIDO DE UNION DE JUAREZ BENEFICIANDO A 2 FAMILIAS
LIMPIA DREN EN EJIDO DE SAN ISIDRO TIERRAS BLACAS.	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	SAN ISIDRO TIERRAS BLANCAS (SAN ISIDRO)	RURAL	8,306	8,306	8,306	8,306	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE LIMPIA DRE EN EJIDO DE SAN ISIDRO TIERRAS BLANCAS BENEFICIANDO AL EJIDO MISMO
NIVELACION DEL CAMINO DE ZAPOTE DE PARRAS	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	ZAPOTE DE PARRAS	RURAL	7,050	7,050	7,050	7,050	100%	0	0	METROS LINEALES	186	186	100%	SE NIVELA CAMINO EJIDAL EN EL EJIDO DE EL ZAPOTE DE PARRAS BENEFICIANDO AL EJIDO
PROG. CONSTRUCC. DE PUENTES Y PASOS DE AGUA (EJIDO LA CALERA)	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	LA CALERA (NACIMIENTOS)	RURAL	7,232	7,232	7,232	7,232	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	SE CONSTRUYE PUENTE PARA PASO DE AGUA EN EL EJIDO DE LA CALERA BENEFICIANDO AL EJIDO
PROGR. CONSTRUCC. DE PTES. Y PASOS DE AGUA (EJIDO PASTOR ORTIZ)	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	PASTOR ORTIZ UNO	RURAL	231,549	231,549	231,549	231,549	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	SE CONSTRUYE PUENTE PARA PASO DE AGUA EN EL EJIDO DE PASTOR ORTIZ BENEFICIANDO A 60 PRODUCTORES
PROGR. CONSTRUCC. DE PTES. Y PASOS DE AGUA EN EJIDO DE TRES MEZQUITES	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	TRES MEZQUITES	RURAL	17,988	17,988	17,988	17,988	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYE PASO DE AGUA EN EJIDO DE TRES MEZQUITES
PROGR. CONSTRUCC. DE PUENTES Y PASOS DE AGUA EN EJIDO DE JOSÉ MA. TAFOLLA	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	TAFOYA (JOSÉ MARIA TAFOYA)	RURAL	56,953	56,953	56,953	56,953	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYE PASO DE AGUA EN EJIDO DE JOSÉ MA. TAFOLLA BENEFICIANDOSE EL EJIDO
PROGR. CONSTRUCCIÓN PUENTES Y PASOS DE AGUA EN SAN MARTÍN	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	SAN MARTÍN	URBANO	34,495	34,495	34,495	34,495	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONTRUYE PASO DE AGUA EN EJIDO DE SAN MARTIN BENEFICIANDO AL EJIDO
PROGR. CONTRUCCION DE PUENTES Y PASOS DE AGUA EN EJIDO DAN ISIDRO	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	SAN ISIDRO TIERRAS BLANCAS (SAN ISIDRO)	RURAL	134,480	134,480	134,480	134,480	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	SE CONSTRUYEN 2 PASOS DE AGUA EN EJIDO DE SAN ISIDRO TIERRAS BLANCAS QUE BENEFICIA AL EJIDO
PROGR. DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCC. DE PUENTES Y PASOS DE AGUA (CORRALES)	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	LOS CORRALES	RURAL	3,690	3,690	3,690	3,690	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	SE REHABILITA UN PUENTE EN EL EJIDO DE LOS CORRALES BENEFICIANDO A 4 FAMILIAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHAB. Y CONSTRUCC. DE TEJADO (CORRAL)	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	MANCERA	RURAL	5,400	5,400	5,400	5,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PAGOP DE MATERIAL PARA REHABILITAR Y CON STRUIR TEJADO (1 CORRAL)
REHABILIT. DE CONSTRUCC. POZOS AGRICOLAS (PASTOR O.)	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	PASTOR ORTIZ UNO	RURAL	6,981	6,981	6,981	6,981	100%	0	0	POZO	1	1	100%	SE LE DA MANTENIMIENTO A LA COPNSTRUCCION DEL POZO DE RIEGO AGRICOLA EN EL EJIDO DE PASTOR ORTIZ BENEFICIANDO A GRUPO DE AGRICULTORES DEL EJIDO
REHABILITACION Y CONSTRUCC. DE INFRAESTRUC. (1 NCORRAL)	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	PASTOR ORTIZ UNO	RURAL	31,412	31,412	31,412	31,412	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYE Y REHABILITA I CORRAL
REHABILITACION DE CORRAL	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	LA CALERA (NACIMIENTOS	RURAL	4,585	4,585	4,585	4,585	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION PARA CARCAMO	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	LOS CORRALES	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y CONSTRUCC. DE TEJADO (CORRAL)	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	MEZQUITE GORDO	RURAL	1,770	1,770	1,770	1,770	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REHABILITA Y CONSTRUYE UN CORRAL
REHABILITACION Y CONSTRUCC. DE 1 CORRAL	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	SAN MARTIN	URBANO	1,640	1,640	1,640	1,640	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REHABILITA Y CONSTRUYE UN TEJADO EN EL EJIDO DE SAN MARTIN EL CUAL BENEFECIARA A 1 FAMILIA
REHABILITACION Y CONSTRUCC. INFRAESTRUC. RURAL (1CORRAL)	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	TAFOYA (JOSÉ MARIA TAFOYA)	RURAL	1,475	1,475	1,475	1,475	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REHABILITA UN CORRAL EN EL EJIDO DE JOSE MARIA TAFOLLA BENEFICIANDO A UNA FAMILIA
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CORRAL	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	HÉRODES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO)	RURAL	2,105	2,105	2,105	2,105	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE UN CORRAL	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	COLONIA MORELOS	RURAL	5,455	5,455	5,455	5,455	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE UN TEJADO	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	LOS CORRALES	RURAL	1,900	1,900	1,900	1,900	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TUBOS PARA RIEGO AGRICOLA EN EJIDO DE SAN MARTIN	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	SAN MARTIN	URBANO	25,519	25,519	25,519	25,519	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZA OBRA DE REABILITACION DE TUBOS DE RIEGO AGRICOLA EN EJIDO DE SAN MARTIN BENEFICIANDO A EL EJIDO
TUBOS PARA RIEGO AGRICOLA EN EL EJIDO DE MANCERA	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	MANCERA	RURAL	60,697	60,697	60,697	60,697	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REHABILITA CARCAMO EN EJIDO DE MANCERA BNEFECIANDO AL EJIDO
COLOCACION DE COMPUERTA EN REPRESA EN EL CERRITO COLORADO	12-BUENAVISTA	CERRITO COLORADO	RURAL	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	APOYO PARA LA EL SUMINISTRO DE UNA COMPUERTA EN REPRESA EN CANAL DE SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD. DEBIDO A DESASTRE GENERADO POR UNA TORMENTA
PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	APOYO PARA ACTIVOS PRODUCTIVO. SE EJERCIO CON OTRO FONDO
ACTIVOS PRODUCTIVOS	13-CARACUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	205,000	410,000	410,000	205,000	50%	0	0	PROYECTO	36	36	100%	
CONSTRUCCION DE PEQUENA REPRESA DE MAMPOSTERIA	13-CARACUARO	EL ZAPOTE DE LOS GOMEZ (EL ZAPOTE)	RURAL	157,902	321,593	321,593	157,902	49%	0	0	METROS CUBICOS	718	718	100%	LOS DATOS SON BASADOS DE UN CIERRE PREVIO
OPCIONES PRODUCTIVAS	13-CARACUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	PROYECTO	160	160	100%	
PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS MUNICIPALIZADOS 2009	16-COENEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	710,874	710,874	710,874	710,874	100%	0	0	PROYECTO	32	32	100%	SE APOYO UN TOTAL DE 32 PROYECTOS PARA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS MUNICIPALIZADOS ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRA LA ADQUISICION DE EQUIPO E IMPLEMENTOS AGRICOLAS. MOLINOS DE MARTILLO, MOLINOS DE NIXTAMAL, EQUIPO PARA TORTILLERIA ENTRE OTROS.
LINEA DE AGUA POTABLE PARA RIEGO	17-CONTEPEC	SALTO DE TEPUXTEPEC (TEPUXTEPEC)	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DESOLVE DEL CAUCE DEL RIO AGUILILLA	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	220,042	220,042	220,042	220,042	100%	0	0	METROS	2,000	2,000	100%	OBRA TERMINADA
PROYECTO Y CONSTRUCCION DE REPRESA EN EL EJIDO AGUILILLA	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	381,763	381,763	381,763	381,763	100%	0	0	M2, PRESA	200	200	100%	OBRA TERMINADA
PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION	23-CHAVINDA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO ES INDISPENSABLE PARA DARLE CONTINUIDAD A LA EJECUCION DE OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL YA QUE IDENTIFICA LAS AREAS MAS NECESITADAS DE SERVICIOS
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO (ALIANZA 2009)	24-CHERAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	609,265	609,265	609,265	609,265	100%	0	0	APOYO	45	45	100%	
PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	25-CHILCHOTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	416,468	416,468	416,468	416,468	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
ADQUISICION DETRACTOR	26-CHINICUILA	SALTRE DE ESTOPILA	RURAL	90,333	90,333	90,333	90,333	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
POTRERILLAS-SISTEMA DE ABREVADEROS	26-CHINICUILA	POTRERILLOS (PASO DE POTRERILLOS)	RURAL	677,444	677,444	677,444	677,444	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROYECTOS PRODUCTIVOS MUNICIPALIZADOS 2009	27-CHUCANDIRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	451,000	451,000	451,000	451,000	100%	0	0	ACCION	7	7	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHABILITACION DE PRESA	28-CHURINTZIO	EL SALTO	RURAL	15,000	1,351	1,351	1,351	100%	0	0	0 METRO CUBICO	70	70	100%	
REHABILITACION DE PRESA	28-CHURINTZIO	EL SALTO	RURAL	15,000	1,351	1,351	1,351	100%	0	0	0 METRO CUBICO	70	70	100%	
EQUIPAMIENTO PARA FOMENTO A LA PRODUCCION (ADQUISICION DE UN TRACTOR CON IMPLEMENTOS)	29-CHURUMUCO	POTURO	RURAL	452,000	452,000	452,000	452,000	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	ES LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE UN TRACTOR PARA LA ASOCIACION DE MAICEROS DE POTURO
EQUIPAMIENTO PARA FOMENTO A LA PRODUCCION (ADQUISICION DE UN TRACTOR CON IMPLEMENTOS)	29-CHURUMUCO	POTURO	RURAL	452,000	452,000	452,000	452,000	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	ES LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE UN TRACTOR PARA LA ASOCIACION DE MAICEROS DE POTURO
EQUIPAMIENTO PARA FOMENTO A LA PRODUCCION (ADQUISICION DE UN TRACTOR CON IMPLEMENTOS)	29-CHURUMUCO	POTURO	RURAL	243,000	243,000	243,000	243,000	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	243,000 ES LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE UN TRACTOR PARA LA ASOCIACION DE MAICEROS. APORTACION ESTATAL 209,000. PARA UN TOTAL DE 452,000.00
FOMENTO AGROPECUARIO	29-CHURUMUCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	667,304	667,304	667,304	667,304	100%	0	0	0 HECTAREA	150	150	100%	
FOMENTO PISCICOLA	29-CHURUMUCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	618,869	618,869	618,869	618,869	100%	0	0	0 PRODUCTOR	300	300	100%	SE INCREMENTO EL PRESUPUESTO. ADQUISICION DE 3,000.00 MADEJAS PARA PESCAR
OPCIONES PRODUCTIVAS	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 HECTAREA	10	10	100%	
ALIANZA MUNICIPALIZADA	35-LA HUACANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,062	1,000,062	1,000,062	1,000,062	100%	0	0	0 PROYECTO	140	62	44%	ESTE PROYECTO ES PARA BENEFICIAR A VARIOS PRODUCTORES CON DIFERENTES PROYECTOS
CONMUJER	35-LA HUACANA	LA HUACANA	URBANO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0 CANCHA	32	27	84%	ESTA OBRA ES UNA APORTACION QUE DIO EL AYUNTAMIENTO Y POR OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA APOYAR A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS PARA OTORGARLES UN PRESTAMO Y PONER ALGUN NECOGIO
PRODUCCION PRIMARIA	35-LA HUACANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	350,840	350,840	350,840	100%	0	0	0 PRODUCTOR	934	656	70%	LA ACCION SE TRATA DE BENEFICIAR A 934 PRODUCTORES AGRICOLAS DE LOS CUALES SE HAN OTORGADO EL BENEFICIO A 656
PROGRAMA FERTILIZANTE QUIMICO	35-LA HUACANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,316,609	1,316,609	1,316,609	1,316,609	100%	0	0	0 TONELADA	1,000	1,000	100%	PROGRAMA QUE CONSISTE EN BENEFICIAR A 1000 PRODUCTORES CON LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE QUIMICO PARA SUS SIEMBRAS.
CONSTRUCCION DE COMPUERTAS EN EJIDOS	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	70,000	31,847	31,847	31,847	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	50	50%	TERMINADAS
COMPRA DE ABONO ORGANICO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	38-HUETAMO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	87,500	87,500	87,500	87,500	100%	87,500	87,500	PESOS	87,500	87,500	100%	DATOS PREVIOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
OBRAS CODECOS	38-HUETAMO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	159,512	159,512	600,000	159,512	100%	0	0	0 PESOS	600,000	159,512	27%	DATOS PREVIOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PROGRAMA DE CANASTA BASICA	38-HUETAMO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	354,936	354,936	467,360	354,936	100%	0	0	0 APOYO	1	1	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PROYECTOS DE ALIANZA MUNICIPALIZADA MODALIDAD 1	38-HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100%	0	0	0 PESOS	1,700,000	1,700,000	100%	DATOS PREVIOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PROYECTO PROFEPA	38-HUIRAMBA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	66,051	66,051	66,051	100%	0	0	0 PROYECTO	300,000	66,051	22%	EN EL AVANCE ESTA EN PESOS. EL PROYECTO ES SANEAMIENTO DEL BASURERO Y RASTRO MPAL
BORDOS EN EL MUNICIPIO	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	343,662	343,662	343,662	343,662	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA FRACCIONAMIENTO LAS PENAS	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	250,000	57,412	57,412	57,412	100%	0	0	0 LOTE	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PRESA DE RIEGO	44-JIMÉNEZ	COPANDARO (COPANDARO DEL CUATRO)	RURAL	71,841	71,841	71,841	71,841	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTES EJIDALES MUNICIPALES	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	8,701	8,701	8,701	8,701	100%	0	0	0 PUENTE	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE PUERTA POTRERO LA PALMITA EL CUATRO	44-JIMÉNEZ	EL CUATRO	RURAL	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO, NIVELACION Y CIRCULACION PERIMETRAL DE ALMACEN DE ALIMENTOS , ASOCIACION GANADERA	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	61,944	61,944	61,944	61,944	100%	0	0	0 METRO CUBICO	1,120	1,120	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS EJIDALES	44-JIMÉNEZ	COPANDARO (COPANDARO DEL CUATRO)	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	7,000	7,000	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS EJIDALES, 2DA. ETAPA	44-JIMÉNEZ	LOS ESPINOS	RURAL	46,943	46,943	46,943	46,943	100%	0	0	0 METRO CUBICO	3,500	3,500	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS, EJIDO VILLA JIMENEZ	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	111,596	111,596	111,596	111,596	100%	0	0	0 METRO CUBICO	3,500	3,500	100%	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO	49-MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	226,962	226,962	226,962	226,962	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PROGRAMA DE FERTILIZANTE QUIMICO	49-MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	102,110	102,110	102,110	102,110	100%	0	0	0	TONELADA	200	200	100%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA GANADERA	49-MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37,500	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA DE OBRA DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA	49-MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	103,500	103,500	103,500	103,500	100%	0	0	0	PROYECTO	5	5	100%	
PROGRAMA DE PAQUETES DE POLLOS 2009	49-MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA PRODUCCION DE GUAJOLOTES	49-MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA SUSTENTA Y ECOTECNIAS 2009	49-MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	153,083	153,083	153,083	153,083	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
TERMINACION PROYECTO 2008	5-ANGANGUEO	SEGUNDO CUARTEL DE RONDANILLA	RURAL	94,979	94,979	94,979	94,979	100%	0	0	0	ACCION	7	7	100%	
PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009.	50-MARAVATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0	ACCION	650,000	650,000	100%	ES PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009. Y SE APOYO A PERSONAS DE 65 LOCALIDADES, PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICH.
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	50-MARAVATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	ACCION	250,000	250,000	100%	ES PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN DESEMPLEADAS DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.
PROGRAMA ESTAMO 2009	50-MARAVATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	ACCION	100,000	100,000	100%	ES PROGRAMA DENOMINADO ESTAMOS 2009. Y SE APOYO A 20 COMUNIDADES PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.
REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DE LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO.	50-MARAVATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,968	9,968	9,968	9,968	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	ES REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO, QUE NO APARECE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN. ES POR CONDUCTO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL.
APOYO AL CAMPO	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	1,559,020	1,559,020	1,559,020	1,559,020	100%	0	0	0	HECTAREA	1,390	1,390	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA EMBOTELLADORA DE AGUA	56-NAHUATZEN	SEVINA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
FERTILIZANTES Y LIQUIDOS	57-NOCUPEJARO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,023,287	1,023,287	1,023,287	1,023,287	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROYECTOS AGROPECUARIOS PRODUCTIVOS: VARIAS LOCALIDADES	57-NOCUPEJARO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	807,355	807,355	807,355	807,355	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	547,050	547,050	547,050	547,050	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	INFORMACION PREVIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PROGRAMA DE CODECOS/09	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	256,260	256,260	256,260	256,260	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTAS EN PRESA LA SOTELENA	60-NUMARAN	EL PALMITO	RURAL	192,322	192,322	192,322	192,322	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	61-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
APORTACION ACTIVOS PRODUCTIVOS	63-PANINDICIARO	PANINDICIARO	URBANO	405,000	405,000	405,000	405,000	100%	0	0	0	PROYECTO	30	30	100%	
ALIANZA MUNICIPALIZADA	64-PARACUARO	PARACUARO	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBA PARA SISTEMA DE RIEGO	67-PENJAMILLO	SAN JOSE DE RABAGO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS MUNICIPALIZADO 2009	67-PENJAMILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	304,956	304,956	304,956	304,956	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	43	43	100%	
APOYO PARA LA REHABILITACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA DEL POZO DE RIEGO DE SANTA MARIA	67-PURUANDIRO	LA SOLEDAD DE SANTA ANA (LA SOLEDAD)	RURAL	42,777	42,777	42,777	42,777	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE EJERCICIO 2009
PROGRAMA MUNICIPAL DE ALAMBRE DE PUAS	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	1,502,600	1,502,600	1,502,600	1,502,600	100%	0	0	0	PERSONA	150	150	100%	
PROYECTOS PRODUCTIVOS	8-AQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,500,000	1,201,597	1,201,597	1,201,597	100%	0	0	0	APOYO	150	150	100%	
PROYECTOS PRODUCTIVOS	8-AQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,500,000	1,201,597	1,201,597	1,201,597	100%	0	0	0	APOYO	150	150	100%	
PROYECTOS PRODUCTIVOS	8-AQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,500,000	1,201,597	1,201,597	1,201,597	100%	0	0	0	APOYO	150	150	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA PARA RIEGO SENGUIO- ZAPATA	80-SENGUIO	SENGUIO	URBANO	50,488	50,488	50,488	50,488	100%	0	0	0 METROS LINEALES	80	80	100%	11 ESTA OBRA ESTA DESTINADA PARA LOS PRODUCTORES DEL CAMPO POR LA NECESIDAD QUE SE TIENE PARA LASTIERRAS DE RIEGO.
PROGRAMA CODECOS	80-SENGUIO	SENGUIO	URBANO	375,000	50,945	50,945	50,945	100%	0	0	PESOS	375,000	50,945	14%	ESTAS OBRAS SON EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SENGUIO, PERO EN EL APARTADO DE LOCALIDAD NO ENCONTRE UN APARTADO QUE ENGBORARA A TODO EL MUNICIPIO DE SENGUIO, ES POR ESO QUE SE PUSO SENGUIO COMO LOCALIDAD.
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	860,000	816,435	816,435	816,435	100%	0	0	PROYECTO	1	1	90%	DATOS PRELIMINARES
ESTUFAS ECOLOGICAS	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	883,250	883,250	883,250	883,250	100%	0	0	ARTICULO	250	250	100%	DATOS PRELIMINARES
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	82-TACÁMBARO	TACÁMBARO DE CODOALLOS	URBANO	972,424	972,424	972,424	972,424	100%	0	0	PERSONA	159	159	100%	
APOYO A CAMPESINOS CON FERTILIZANTES	84-TANGAMANDAPIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	248,550	248,550	248,550	248,550	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	TERMINADA
CONSTR. DE PUENTE EN CAMINO LAS CASIMIRAS EJIDO TANGAMANDAPIO	84-TANGAMANDAPIO	LOS BALDIOS	RURAL	99,945	99,945	99,945	99,945	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
ADQUISICION DE ASPEROSA DE TIRON	85-TANGANCICUARO	PATAMBAN (PATAMBAM)	URBANO	14,286	14,286	14,286	14,286	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE ASPERSORA DE 60 LITROS	85-TANGANCICUARO	SAUZ DE GUZMÁN	RURAL	8,791	8,791	8,791	8,791	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE ASPERSORA MARCA SWISSMES	85-TANGANCICUARO	LOS LOBOS	RURAL	7,692	7,692	7,692	7,692	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE CAMARA DIGITAL NIKON D-SRLD40	85-TANGANCICUARO	TANGANCICUARO DE ARISTA	URBANO	3,008	3,008	3,008	3,008	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE BELLEZA	85-TANGANCICUARO	SAN JOSÉ DE GRACIA (SAN JOSÉ OCUMICHICO)	RURAL	3,349	3,349	3,349	3,349	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADO TIPO PEDESTAL	85-TANGANCICUARO	TANGANCICUARO DE ARISTA	URBANO	6,593	6,593	6,593	6,593	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO PARA TIENDA DE ABARROTES	85-TANGANCICUARO	ETUUCUARO	RURAL	1,767	1,767	1,767	1,767	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MOTOSEGADORA PARA CORTAR FORRAJE	85-TANGANCICUARO	PATAMBAN (PATAMBAM)	URBANO	13,923	13,923	13,923	13,923	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
ADQUISICION DE ORDENADORA FIJA PRA CUATRO CHIVAS	85-TANGANCICUARO	TIERRAS BLANCAS	RURAL	15,956	15,956	15,956	15,956	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE SEMENTAL SUISEO AMERICANO	85-TANGANCICUARO	SAN JOSÉ DE GRACIA (SAN JOSÉ OCUMICHICO)	RURAL	4,923	4,923	4,923	4,923	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA CON TECHO DE 16 X 12	85-TANGANCICUARO	ADOLFO RUIZ CORTINEZ (CAPRICHICO)	RURAL	34,802	34,802	34,802	34,802	100%	0	0	METROS CUADRADOS	192	192	100%	
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE 10 X 6 METROS PARA ALMACENAJE	85-TANGANCICUARO	GENERAL DÁMASO CÁRDENAS (PARAMO)	RURAL	32,989	32,989	32,989	32,989	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA DE 10 X 8 METROS	85-TANGANCICUARO	ARANZA	RURAL	40,706	40,706	40,706	40,706	100%	0	0	METROS CUADRADOS	80	80	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA 6 X 10	85-TANGANCICUARO	TANGANCICUARO DE ARISTA	URBANO	38,475	38,475	38,475	38,475	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA 6 X 7 MTS. CON TECHO	85-TANGANCICUARO	SAUZ DE GUZMÁN	RURAL	19,553	19,553	19,553	19,553	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO	85-TANGANCICUARO	SAUZ DE GUZMÁN	RURAL	2,234	2,234	2,234	2,234	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN BODEGA Y TEJABAN	85-TANGANCICUARO	SAUZ DE GUZMÁN	RURAL	2,818	2,818	2,818	2,818	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PARA BODEGA 12.5 X 6	85-TANGANCICUARO	SAUZ DE GUZMÁN	RURAL	4,570	4,570	4,570	4,570	100%	0	0	METRO CUADRADO	75	75	100%	
CONSTRUCCION DE PISO DE 14 X 8 Y UNA PUERTA METALICA	85-TANGANCICUARO	LOS LOBOS	RURAL	10,151	10,151	10,151	10,151	100%	0	0	METROS CUADRADOS	112	112	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CON COMEDERO 15 X 6 METROS	85-TANGANCICUARO	GENERAL DÁMASO CÁRDENAS (PARAMO)	RURAL	13,248	13,248	13,248	13,248	100%	0	0	METROS CUADRADOS	90	90	100%	
CONSTRUCCION DE TEJABAN CON COMEDERO 20 * 8 METROS	85-TANGANCICUARO	PATAMBAN (PATAMBAM)	URBANO	13,249	13,249	13,249	13,249	100%	0	0	METROS CUADRADOS	160	160	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CON COMEDEROS 5 X 10	85-TANGANCICUARO	GENERAL DAMASO CÁRDENAS (PARAMO)	RURAL	9,397	9,397	9,397	9,397	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE TEJABAN PARA GANADO DE 10 X 19.8 MTS.	85-TANGANCICUARO	VALLE DE GUADALUPE (EL WALLE)	RURAL	18,521	18,521	18,521	18,521	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CORRAL CON TEJABAN PARA CHIVAS DE 12 X 20 METROS	85-TANGANCICUARO	LOS LOBOS	RURAL	15,696	15,696	15,696	15,696	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	240	240	100%	
CURSO DE TAMAZCAL EN PATAMBAN	85-TANGANCICUARO	PATAMBAN (PATAMBAM)	URBANO	8,050	8,050	8,050	8,050	100%	0	0	0 CAPACITACIÓN	1	1	100%	CURSO DE CAPACITACION TECNICA DE TAMAZCAL EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN
FUMIGADORA MODELO ABUNO - 60 TANQUE DE ACERO	85-TANGANCICUARO	ADOLFO RUIZ CORTINEZ (CAPRICHIO)	RURAL	7,253	7,253	7,253	7,253	100%	0	0	0 MAQUINA	1	1	100%	
MAQUINA ORDENADORA CON BOMBA DE VACIO	85-TANGANCICUARO	GUARACHANILLO	RURAL	7,277	7,277	7,277	7,277	100%	0	0	0 MAQUINA	1	1	100%	
ORDENADORA TRASPORTABLE CON 2 VACAS ORDEMEX	85-TANGANCICUARO	LOS LOBOS	RURAL	10,330	10,330	10,330	10,330	100%	0	0	0 APOYO	1	1	100%	
PISO DE CONCRETO PARA CINCO TEJABANES DE 6 X 12 METROS	85-TANGANCICUARO	LOS LOBOS	RURAL	20,701	20,701	20,701	20,701	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	112	112	100%	
PISO PARA BODEGA DE 10 X 10 MTS	85-TANGANCICUARO	SAUZ DE GUZMAN	RURAL	9,388	9,388	9,388	9,388	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	10	100%	
TEJABAN CON COMEDERO DE 20 X 8 METROS	85-TANGANCICUARO	TIERRAS BLANCAS	RURAL	16,889	16,889	16,889	16,889	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TEJABAN CON COMEDEROS DE 7 X 5 METROS	85-TANGANCICUARO	LOS LOBOS	RURAL	6,667	6,667	6,667	6,667	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	35	35	100%	
UNA ASPERSORA DE TIRON YUKON FELLOS	85-TANGANCICUARO	GUARACHANILLO	RURAL	21,492	21,492	21,492	21,492	100%	0	0	0 MAQUINA	1	1	100%	
UNA HOMGENIZADORA DE LECHE DE 2000 LITROS	85-TANGANCICUARO	GUARACHANILLO	RURAL	32,511	32,511	32,511	32,511	100%	0	0	0 MAQUINA	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	9-ARIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,998,648	1,998,648	1,998,648	1,998,648	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	
PROYECTO INVERNADERO PARA PLANTAS HORNAMENTALES, USHIEL ROMERO	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	EL USHIEL	RURAL	25,000	18,750	18,750	18,750	100%	0	0	0 INVERNADERO	1	1	75%	SE TOMO DE INFORMACION PREELIMINAR
PROYECTO PIE DE CRIA CHIVA CRIOLLA, TIQUICHEO	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	TIQUICHEO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 PRODUCTO	1	1	100%	SE TOMO DE INFORMACION PREELIMINAR
PROYECTO PIE DE CRIA CHIVA CRIOLLA, TIQUICHEO	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	TIQUICHEO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 PRODUCTO	1	1	100%	SE TOMO DE INFORMACION PREELIMINAR
ALIANZA MUNICIPALIZADA (2009)	97-TURICATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA BORDOS	97-TURICATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	152,660	152,660	152,660	152,660	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA "ACTIVOS PRODUCTIVOS"	98-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	
FERTILIZANTE 2009	99-TUZANTLA	TUZANTLA	URBANO	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100%	0	0	0 OTROS	500	500	100%	PAGO DE FERTILIZANTE
FERTILIZANTE 2009	99-TUZANTLA	TUZANTLA	URBANO	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100%	0	0	0 OTROS	500	500	100%	PAGO DE FERTILIZANTE
GASTOS INDIRECTOS															
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS															
ESTUDIOS GEOFISICOS	21-CHARAPAN	CHARAPAN	URBANO	57,500	57,500	57,500	57,500	100%	0	0	0 ESPACIO	1	1	100%	
ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE OBRAS	33-GABRIEL ZAMORA	LOMBARDIA	URBANO	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SANEAMIENTO INTEGRAL	33-GABRIEL ZAMORA	LOMBARDIA	URBANO	1,273,386	1,273,386	1,273,386	1,273,386	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA	40-INDAPARAPEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	285,428	285,428	285,428	285,428	100%	0	0	0 PROYECTO	4	4	100%	
COMISIONES BANCARIAS	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	423	423	423	100%	423	423	423 PESOS	423	423	100%	INFORMACION PREVIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE FABRICA DE HARINA DE PESCADO	74-COIJUMATLAN DE REGULES	PETATAN (ISLA DE PETATAN)	RURAL	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	ESTUDIO			100%	
GASTOS INDIRECTOS	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	539,099	539,099	539,099	539,099	100%	0	0	ASOCIACION	10	10	100%	INFORMACION PREDIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
DESARROLLO INSTITUCIONAL	80-SENGUIO	SENGUIO	URBANO	327,174	327,174	327,174	327,174	100%	0	0	PESOS	327,174	327,174	100%	ESTOS RECURSOS SON APLICADOS EN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL COMO FUE LA ELBORACION DE PROYECTOS DE DIFERENTES OBRAS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
ESTUDIO AMPLIACION DE MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARRETERA ZINAPARO-CUITZEO	109-ZINAPARO	ZINAPARO	URBANO	94,587	94,587	94,587	94,587	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PROYECTO CARRETERO	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	MEZQUITE GORDO	RURAL	110,400	110,400	110,400	110,400	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTOS	50-MARAVATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	665,173	665,173	665,173	665,173	100%	0	0	PROYECTO	12	12	100%	EL PROGRAMA ES ELABORACION DE PROYECTOS, PARA VARIAS OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.
GASTOS INDIRECTOS	54-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	164,104	164,104	164,104	164,104	100%	0	0	INFORME	4	4	100%	
GASTOS INDIRECTOS	54-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	164,104	164,104	164,104	164,104	100%	0	0	INFORME	4	4	100%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS	58-NUÉVOPARANGARICUITIRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,650	12,650	12,650	12,650	100%	0	0	ESTUDIO	2	2	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
GASTOS OPERATIVOS DE GASTOS INDIRECTOS	65-TANGANCICUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	159,944	162,492	162,492	162,492	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	
PREINVERSIONES (ESTUDIOS Y ELABORACION DE PROYECTOS)	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	3,403,487	3,403,487	3,403,487	3,403,487	100%	0	0	PROYECTO	13	13	100%	
INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS															
ELABORACION DE PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION, EN QUERENDARO	72-QUERENDARO	QUERENDARO	URBANO	149,500	149,500	149,500	149,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO DE 4 CARRILES A LA CABECERA MUNICIPAL	72-QUERENDARO	QUERENDARO	URBANO	137,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PAV. ASFALTICA CAMINO LA VIA ATAPA FINAL	72-QUERENDARO	QUERENDARO	URBANO	65,000	84,812	84,812	84,812	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	96-TUMBISCATIO	EL PLATANAL	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	96-TUMBISCATIO	TUMBISCATIO DE RIJZ	URBANO	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	96-TUMBISCATIO	TUMBISCATIO DE RIJZ	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA															
GASTOS INDIRECTOS	13-CARACUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	318,015	318,015	318,015	145,633	46%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LOS DATOS PRESENTADOS SON DE UN CIERRE PREVIO.
GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	24-CHERAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	420,405	420,405	420,405	420,405	100%	0	0	OTROS	420,405	420,405	100%	
2% DE GASTOS INDIRECTOS	26-CHINICUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	162,155	162,155	162,155	162,155	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
3% PARA GASTOS INDIRECTOS	3-ALVARO OBREGÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	359,344	359,344	359,344	307,162	85%	0	0	INFORME	4	4	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO. EN CUANTO A QUE NO SE PASO EL MONTO FINAL EN COMPARACION A EL MONTO INICIAL SE TENDRA QUE REALIZAR UNA MODIFICACION AL POA 2009 PARA AJUSTAR EL MONTO FINAL.
GASTOS INDIRECTOS DE OBRA	38-HUETAMO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	973,962	973,962	973,962	973,962	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009
GASTOS INDIRECTOS	39-HUIRAMBA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	90,780	90,780	90,780	100%	0	0	SERVICIO	1	1	90%	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA	48-LAGUNILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	116,236	116,236	116,236	68,599	59%	0	0	PESOS	116,236	68,599	59%	
GASTOS INDIRECTOS MUNICIPALES DE OBRAS PUBLICAS	50-MARAVATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	774,027	774,027	774,027	774,027	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	LOS GASTOS INDIRECTOS INCLUYEN, PAGO DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TODOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, ASI COMO EL PAGO DE LONAS POR LAS PUBLICACIONES DE LAS MISMAS OBRAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2009.
GASTOS DIRECTOS	55-MUGICA	NUÉVA ITALIA DE RIJZ	URBANO	93,949	93,949	93,949	93,949	100%	0	0	PESOS	93,949	93,949	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS	56-NAHUATZEN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	391,615	391,615	391,615	391,615	100%	0	0	PESOS	391,615	391,615	100%	
GASTOS INDIRECTOS EN OBRAS PUBLICAS (MANTO. Y COMBUSTIBLE VEH. ASIGNADOS A OBRA PUBLICA)	55-NUEVO PARANGARICUITIRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104,276	104,276	104,276	104,276	100%	0	0	ACTIVIDAD	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS	64-PARACUARO	PARACUARO	URBANO	434,487	341,262	341,262	341,262	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS 2009	68-PERIBAN	PERIBAN DE RAMOS	URBANO	55,483	55,483	55,483	55,483	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	SE COMPRO MOTOR A COBTADORA MARCA HONDA, ASI COMO SE LLEVO A CABO REPARACION DE REVOLVEDORA, PLANCHA Y BAILARINA, DE IGUAL MANERA SE COMPRARON PIEZAS, PARA RETROEXCAVADORA Y CAMIONETA DE OBRAS.
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y DESARROLLO	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	12,635	10,666	10,666	10,666	100%	0	0	PESOS	12,635	10,666	84%	
GASTOS INDIRECTOS	77-SAN LUCAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,275	451,275	451,275	451,275	100%	0	0	VEHICULO	8	8	100%	
GASOS INDIRECTOS EN AGUILA	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	83-TANCITARO	TANCITARO	URBANO	291,733	291,733	291,733	291,733	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO XXXIII	84-TANGAMANDAPIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	443,255	443,255	443,255	443,255	100%	0	0	PESOS	443,255	443,255	100%	OBRA TERMINADA
GASTOS INDIRECTOS, MANTENIMIENTO VEHICULAR	93-TLALPUJAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	371,787	246,739	246,739	246,739	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
GASTOS INDIRECTOS	100-TZINTZUNTZAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	436,892	436,892	436,892	436,892	100%	0	0	PESOS	436,892	436,892	100%	
GASTOS INDIRECTOS	101-TZITZIO	TZITZIO	URBANO	466,770	466,770	466,770	466,770	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	1,022,086	1,022,086	1,022,086	1,022,086	100%	0	0	PESOS	1,022,086	1,022,086	100%	
GASTOS INDIRECTOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS	109-ZINAPARO	ZINAPARO	URBANO	65,483	65,483	65,483	65,483	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO EN LA CRIBA DEL BANCO DE MATERIALES	113-JOSE SIXTO VERDUZCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,122	9,122	9,122	9,122	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS EN LAS OBRAS	12-BUENAVISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	358,026	358,026	358,026	358,026	100%	0	0	ACCION	30	30	100%	
GASTOS INDIRECTOS DE OBRA	14-COAHUAYANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	157,268	157,268	157,268	157,268	100%	0	0	PESOS	157,268	157,268	100%	
GASTOS INDIRECTOS	21-CHARAPAN	CHARAPAN	URBANO	9,775	9,775	9,775	9,775	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	23-CHAVINDA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	243,044	243,044	243,044	243,044	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	CON ESTOS RECURSOS SE ADQUIRIRON UNA REBOLVEDORA, UN COMPACTADOR, UN ROMPEDOR NEUMATICO, UN GPS Y SE REPARAN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE OBRAS
3% DE INDIRECTOS	30-ECUANDUREO	ECUANDUREO	URBANO	291,142	291,142	291,142	291,142	100%	0	0	ENTIDAD	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	32-ERONGARICUARO	ERONGARICUARO	URBANO	144,947	144,947	144,947	144,947	100%	0	0	PESOS	144,947	144,947	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
BANCO DE MATERIALES	33-GABRIEL ZAMORA	LOMBARDIA	URBANO	414,000	414,000	414,000	414,000	100%	0	0	CONTRATO	2	2	100%	
PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS DE OBRA PUBLICA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	1,337,672	747,250	747,250	747,250	100%	0	0	INFORME	4	2	56%	REPROGRAMAR 590 MIL 422 PESOS 8 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010
GASTOS INDIRECTOS	35-LA HUACANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	888,598	829,573	829,573	829,573	100%	0	0	PESOS	888,598	829,573	93%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	38,985	38,985	38,985	38,985	100%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	SE TOMARON DIPLOMADOS PARA LA ACTUALIZACION DE FUNCIONES PUBLICAS Y COMPRA DE EQUIPOS PARA DIFERENTES OFICINAS.
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	36-HUANDACAREO	TUPATARILLO	RURAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE LLEVO A CABO EL LEVANTAMIENTOTO TOPOGRAFICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE TUPATARILLO.
GASTOS INDIRECTOS	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	143,333	143,333	143,333	143,333	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
GASTOS INDIRECTOS	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	202,638	202,638	202,638	202,638	100%	0	0	PESOS	202,638	202,638	100%	
GASTOS INDIRECTOS	48-MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	580,361	580,361	580,361	580,361	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
APORTACION CANASTA BASICA	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	85,536	85,536	85,536	85,536	100%	0	0	PESOS	85,536	85,536	100%	
SERVICIOS GENERALES	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	10,304	10,304	10,304	10,304	100%	0	0	PESOS	10,304	10,304	100%	EN ESTE RUBLO DE GASTO SON SERVICIOS GENERALES POR COMISIONES DE LA CUENTA DEL BANCO
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	2,897	2,897	2,897	2,897	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA COMISIONES BANCARIAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL FONDO
DESARROLLO INSTITUCIONAL	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	416,375	416,375	416,375	416,375	100%	0	0	PESOS	416,375	416,375	100%	
GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS	57-NOCUPEÑARO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	324,724	316,826	316,826	316,826	100%	0	0	ACCION	1	1	96%	
OTROS GASTOS INDIRECTOS	58-NUEVO PARANGARICUITIRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,081	23,081	23,081	23,081	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
GASTOS INDIRECTOS	61-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	248,740	248,740	248,740	247,517	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
GASTOS INDIRECTOS	62-PAJACUARAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184,258	174,607	174,607	174,607	100%	0	0	PESOS	184,258	174,607	95%	
PAGO DE COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL	74-COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	URBANO	91,917	91,917	91,917	91,917	100%	0	0	PESOS	91,917	91,917	100%	ESTE PAGO SE HIZO CON LO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FONDO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FONDO DE DESARROLLO REGIONAL, ESTA AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO BAJO OFICIO NO. COPLADEM/19/2009 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2009.
GASTOS INDIRECTOS	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	254,191	254,191	254,191	193,572	76%	0	0	INFORME	4	2	50%	
GASTOS INDIRECTOS	80-SENGUO	SENGUO	URBANO	472,467	472,467	472,467	472,467	100%	0	0	PESOS	472,467	472,467	100%	
CANASTA BASICA A PERSONAS MAYORES	85-TANGANCICUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	482,700	396,619	396,619	3,696,619	932%	0	0	PERSONA	1,609	1,609	100%	SON DESPENSAS PARA ADULTOS MAYORES Y SON 1609 BENEFICIARIOS Y ESTA PRESUPUESTADO DENTRO DE SUBSIDIOS Y LO DESCUENTAN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DIRECTAMENTE DEL FONDO III
GASTOS INDIRECTOS	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	410,291	410,291	410,291	410,291	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTOS GASTOS SE GENERARON PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN OFICINA MAYOR Y MATERIALES VARIOS PARA OBRAS PUBLICAS
GASTOS INDIRECTOS	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	167,159	167,159	167,159	167,159	100%	0	0	PESOS	167,159	167,159	100%	
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS EN LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	96-TUMBISCATIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	354,296	354,296	354,296	354,296	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTE GASTO CORRESPONDE A PAGO DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	98-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	485,704	485,704	485,704	485,704	100%	0	0	INFORME	4	4	100%	ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE PROGRAMA SE UTILIZA EN PAGO DE PUBLICACIONES OFICIALES DEL PROGRAMA OPERATIVO DE OBRAS TRIMESTRALES, CIERRES DEL POA DE OBRA, CONCURSOS Y LICITACIONES, ASI COMO EN PRUEBAS DE LABORATORIO DE LAS OBRAS, ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, ETC.
GASTOS INDIRECTOS	99-TUZANTLA	TUZANTLA	URBANO	601,970	601,970	601,970	601,970	100%	0	0	OTROS	3,000	3,000	100%	PAGO DE COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS
GASTOS INDIRECTOS	99-TUZANTLA	TUZANTLA	URBANO	601,970	601,970	601,970	601,970	100%	0	0	OTROS	3,000	3,000	100%	PAGO DE COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS
PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS															
2% GASTOS INDIRECTOS	26-CHINICUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	162,155	162,155	162,155	162,155	100%	0	0	ACTIVIDAD	12	12	100%	
PROGRAMA BACHEO	86-TARIMBARO	TARIMBARO	URBANO	108,844	108,844	108,844	108,844	100%	0	0	MUNICIPIO	1	1	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS															
GASTOS INDIRECTOS	107-ZACAPU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	325,258	325,258	325,258	325,258	100%	0	0	PESOS	325,258	325,258	100%	
GASTOS INDIRECTOS DE OBRA PUBLICA	20-CUITZEO	CUITZEO DEL PORVENIR	URBANO	193,444	193,444	193,444	193,444	100%	0	0	PESOS	193,444	193,444	100%	SE ESTA CONSIDERANDO \$396,888.00 POR GASTOS INDIRECTOS, PERO EN ESTA PARTIDA UNICAMENTE SE CONSIDERA LA MITAD ES DECIR 1.5%
PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	25-CHILCHOTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	341,114	341,114	341,114	341,114	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE DE LA CUENTA DE FONDO III
GASTOS INDIRECTOS	42-IXTLAN	LA COLONIA DEL GEISER	RURAL	66,018	66,018	66,018	66,018	100%	0	0	PESOS	66,018	66,018	100%	
PAGO OPERADORES DE SCOP	50-MARAVATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	375,193	375,193	375,193	375,193	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	ES PAGO A LOS OPERADORES DE SCOP, QUIENES MANEJAN MAQUINARIA DE SCOP.
PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS DE OBRA PUBLICA.	7-APORO	APORO	URBANO	47,076	47,076	47,076	47,076	100%	0	0	INFORME	4	4	100%	
GASTOS INDIRECTOS MUNICIPALES (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS EN SUPERVISION Y EJECUCION)	74-COJUMATLAN DE REGULES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,130	75,130	75,130	75,130	100%	0	0	LITRO	11,048	11,048	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 11,048.00 LITROS DE COMBUSTIBLE
INDIRECTOS	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLOS	URBANO	31,122	31,122	31,122	31,122	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA INDIRECTOS (2%)	97-TURICATO	TURICATO	URBANO	1,170,947	738,729	738,729	738,729	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
GESTION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA DESARROLLO INSTITUCIONAL	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	169,461	169,461	169,461	35,698	21%	0	0	DOCUMENTO	1	0	21%		
GASTOS OPERATIVOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	85-TANGANCICUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	212,059	161,460	161,460	161,460	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	ASESORIA GUBERNAMENTAL	
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL SERVICIOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL OPERATIVA	86-PATZCUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	684,494	629,540	629,540	629,540	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	INFORMACIÓN PRELIMINAR	
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DESARROLLO INSTITUCIONAL MEJORAMIENTO OFICINAS PRESIDENCIA	46-INDAPARAPEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	190,285	190,285	190,285	190,285	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%		
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	24-CHERAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	280,242	280,242	280,242	280,242	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%		
2% PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	3-ALVARO OBREGÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	239,563	239,563	239,563	67,538	28%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE UN 35%.	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	38-HUETAMO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	649,308	649,308	649,308	649,308	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	DATOS PREVIOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	64-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,366	49,366	49,366	49,366	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%		
DESARROLLO INSTITUCIONAL	64-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,366	49,366	49,366	49,366	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%		
ADQUISICION DE CAMIONES VOLTEOS	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	142,562	142,562	142,562	142,562	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%		
ADQUISICION DE EQUIPO DE LAP-TOP Y PROGRAMA "SISTEMA CAMPEON PLUS VERSION" (MONOUSUARIO) PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	74-COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	URBANO	16,674	16,674	16,674	16,674	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE TRATA DE LA ADQUISICION DE UNA LAP-TOP Y UN PROGRAMA PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	307,718	307,718	307,718	307,718	100%	0	0	EQUIPO	8	8	100%	ESTE GASTO SE EJERCIO TAMBIEN EN MATERIAL VARIO PARA OFICINAS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y ADQUISICION DE VEHICULO.	
PLANEACIÓN (DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL, RURAL) FABRICACION DE ADCRETO EN PLANTA DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUAREZ	URBANO	1,800,000	1,348,170	1,500,000	1,348,170	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE APARTADO ES "PRODUCCION ANUAL"	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONSTRUCCION DE CUARTO PARA ANTENA DE RADIO DE SEGURIDAD PUBLICA	101-TZITZIO	TEMLADERAS	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
ORGANIZACIONAL CAPACITACION Y ACTUALIZACION DESARROLLO INSTITUCIONAL	63-PANINDICUARO	PANINDICUARO	URBANO	343,303	343,303	343,303	343,303	100%	0	0	HORAS CURSO	100	100	100%		
ATIENDA, TIQUICHEO	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	TIQUICHEO	URBANO	196,000	196,000	196,000	196,000	100%	0	0	HORAS CURSO	1	1	100%	SE TOMO DE INFORMACION PRELIMINAR	
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OTROS GASTOS INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	10-ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,298,114	1,298,114	1,298,114	1,298,114	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%		
DESARROLLO INSTITUCIONAL	101-TZITZIO	TZITZIO	URBANO	311,180	311,180	311,180	311,180	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
REHABILITACION DE MONUMENTO HISTORICO	101-TZITZIO	TZITZIO	URBANO	297,044	297,044	297,044	297,044	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS DE OBRAS PUBLICAS	104-VILLAMAR	VILLAMAR	URBANO	111,500	111,459	111,459	111,459	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%		
EMPLEO TEMPORAL PISO FIRME EN EL ZAPOTITO	104-VILLAMAR	EL ZAPOTITO	RURAL	136,500	136,320	136,320	136,320	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%		
EMPLEO TEMPORAL PISO FIRME EN LA PALMITA	104-VILLAMAR	LA PALMITA (LA PALMA)	RURAL	86,000	85,320	85,320	85,320	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%		
DESARROLLO INSTITUCIONAL	107-ZACAPU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	469,795	469,795	469,795	469,795	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	COMPRO UNA REVOLVEDORA Y SE REALIZO EL PAGO DE 50% DE UN RETROEXCAVADORA	
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	129,203	129,203	129,203	129,203	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%		
CAPACITACION Y ACTUALIZACION	109-ZINAPARO	ZINAPARO	URBANO	38,234	38,234	38,234	38,234	100%	0	0	CAPACITACIÓN	1	1	100%		
CANASTA BASICA DEL ADULTO MAYOR	11-BRISENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	141,491	141,491	141,491	141,491	100%	0	0	ADULTO MAYOR	5,740	5,740	100%	EN ESTE PROYECTO SON DESPENSAS DE LA CANASTA BASICA PARA EL ADULTO MAYOR EL CUAL SE TIENE CONVENIO CON LA SECRETARIA DE POLITICA SOCIAL DEL ESTADO Y ELLOS DESCUENTAN DIRETAMENTE DE NUESTRA PARTICIPACION DE FONDO III	
APORTACION PARA CANASTA BASICA	14-COAHUAYANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	173,536	173,536	173,536	173,536	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE FARMACIA DIF	14-COAHUAYANA	COAHUAYANA DE HIDALGO	URBANO	93,357	93,357	93,357	93,357	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%		
PROYECTOS PRODUCTIVOS	14-COAHUAYANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218,186	218,186	218,186	218,186	100%	0	0	ACCIÓN	30	30	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE MOTORES DENTRO DEL PROGRAMA ACTIVO PRODUCTIVOS	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	14-COAHUAYANA	COAHUAYANA DE HIDALGO	URBANO	61,253	61,253	61,253	61,253	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	120	120	100%	SE CONTINUA CON EL ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
DEARROLLO INSTITUCIONAL	32-ERONGARICUARO	ERONGARICUARO	URBANO	339,599	339,599	339,599	339,599	100%	0	0	0 PESOS	339,599	339,599	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	892,379	623,608	623,608	623,608	100%	0	0	0 INFORME	4	3	70%	REPROGRAMAR 268 MIL 770 PESOS 92 CENTAVOS DEL RECURSO MUNICIPAL PARA SER EJERCIDOS EN EL 2010
DESARROLLO INSTITUCIONAL	35-LA HUACANA	LA HUACANA	URBANO	592,398	592,398	592,398	231,222	39%	0	0	0 PESOS	592,398	231,222	39%	GASTOS OCASIONADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, COMPUTADORAS Y CERTIFICACION DE GESTION DE CALIDAD.
DESARROLLO INSTITUCIONAL	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	95,185	95,185	95,185	95,185	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	141,726	141,726	141,726	141,726	100%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	206,910	206,910	206,910	206,910	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	45,180	45,180	45,180	45,180	100%	0	0	0 PESOS	45,180	45,180	100%	
VARIOS	48-LASUNILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77,491	77,491	77,491	44,735	58%	0	0	0 PESOS	77,491	44,735	58%	
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	50-MARAVATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101,685	101,685	101,685	101,685	100%	0	0	0 ACCIÓN	101,685	101,685	100%	ES POR MEDIO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL Y EL PROYECTOS ES RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO	50-MARAVATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,968	9,968	9,968	9,968	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO.
DESPENSAS DEL FONDO III	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	125,402	125,402	125,402	125,402	100%	0	0	0 PESOS	125,402	125,402	100%	SE LES ENTREGA UNA DESPENSA A ALUMNOS DE DIFERENTES PLANTELES JUNTO CON SU BECA
BECAS MUNICIPALES DEL FONDO III	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	918,984	918,984	918,984	918,984	100%	0	0	0 BECA	1,947	1,947	100%	EL TIPO DE GASTO ES EL QUE MAS SE ADAPTA
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	1,097,000	1,097,000	1,097,000	1,097,000	100%	0	0	0 INMUEBLE	1,097,000	1,097,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LA QUE MAS SE ADAPTA AL GASTO.
DESPENSAS MUNICIPALES DEL FONDO III	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	300,227	300,227	300,227	300,227	100%	0	0	0 APOYO	1,947	1,947	100%	EL TIPO DE GASTO ES EL QUE MAS SE ADAPTA
PD002 INSTALACIÓN DE OBSERVATORIO LOCAL	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	SE PAGO CON ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FAIS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS	6-APATZINGÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	655,613	655,613	655,613	655,613	100%	0	0	0 PROYECTO	31	31	100%	
PROGRAMA DE CANASTA BASICA	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	660,374	660,374	660,374	660,374	100%	0	0	0 ADULTO MAYOR	2,679	2,679	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON CANASTAS Y EL TIPO DE GASTO ES EL QUE MAS SE ADAPTA AL CONCEPTO.
DESARROLLO INSTITUCIONAL	61-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	186,555	186,555	186,555	186,555	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
CANASTA BASICA	62-PAJACUARAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	263,000	257,593	257,593	257,593	100%	0	0	0 PESOS	263,000	257,593	98%	
CANASTA BASICA	63-PANINDICUARO	PANINDICUARO	URBANO	158,253	158,253	158,253	158,253	100%	0	0	0 ASISTENCIA	300	300	100%	
CANASTA BASICA 2009	68-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	622,659	622,659	622,659	622,659	100%	0	0	0 PESOS	622,659	622,659	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	7-APORO	APORO	URBANO	41,566	41,566	41,566	41,566	100%	0	0	0 INFORME	4	4	100%	
GASTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	359,399	359,399	359,399	359,399	100%	0	0	0 BECARIO	10	10	100%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO
DESARROLLO INSTITUCIONAL	77-SAN LUCAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	92,448	92,448	92,448	92,448	100%	0	0	0 OFICINA	1	1	100%	
PROGRAMA CONMUJER	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLOS	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 PERSONA	50	50	100%	
PROGRAMA PRODEM "SI FINANCIAN"	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLOS	URBANO	1,000,000	1,000,000	10,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 PERSONA	182	182	100%	
BECAS FONDOIII	84-TANGAMANDAPIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	292,400	292,400	292,400	292,400	100%	0	0	0 PESOS	292,400	292,400	100%	OBRA TERMINADA
DESPENSAS	84-TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	URBANO	232,696	232,696	232,696	232,696	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	EJECUTADA
DIM	84-TANGAMANDAPIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	225,193	225,193	225,193	225,193	100%	0	0	0 PESOS	225,193	225,193	100%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
DESARROLLO INSTITUCIONAL	88-TARIMBARO	TARIMBARO	URBANO	324,780	324,780	324,780	324,780	100%	0	0	0	OTROS	324,780	324,780	100%	RECURSO EJERCIDO
APOYO CON CANASTA BASICA (DESPENSAS)	9-ARIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	332,282	332,282	332,282	332,282	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	1,348	1,348	100%	
REHABILITACION DE TECHADO Y ALUMBRADO PUBLICO	90-TINGAMBATO	SAN FRANCISCO PICHÁTARO UNO (PICHÁTARO)	RURAL	46,308	46,308	46,308	46,308	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	
REHABILITACION OFICINAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	51,899	51,899	51,899	51,899	100%	0	0	0	OFICINA	111	111	100%	
SI FINANZIA Y EMPLEO NACIONAL, CAPACITACION Y PROYECTOS TIQUICHEO	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	TIQUICHEO	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	CAPACITACIÓN	1	1	100%	SE TOMO DE INFORMACION PRELIMINAR
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (1.5%)	97-TURICATO	TURICATO	URBANO	780,631	481,460	481,460	481,460	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	98-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	218,344	218,344	218,344	218,344	100%	0	0	0	INFORME	4	4	100%	
FORTAMUN				1,525,708,106	1,397,270,123	1,397,280,612	1,366,490,448	98%	3,778,955	1,164,596			1,176,969,427	1,085,359,355	92%	
INVERSIÓN																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONST CENTRO DE ATENCION P/MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	102-URLIAPAN	URLIAPAN	URBANO	339,173	339,173	339,173	339,173	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	80	80	100%	
CONST DE DOS AULAS COLEGIO DE BACHILLERES EN CAPACUARO	102-URLIAPAN	CAPACUARO	URBANO	78,291	68,784	68,784	68,784	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	
CONST Y REHAB DEL AREA DE USOS MULTIPLES, COL. LA MORA	102-URLIAPAN	URLIAPAN	URBANO	126,977	126,977	126,977	126,977	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST 2 AULAS COLEGIO DE BACHILLERES EN ANGAHUAN	102-URLIAPAN	ANGAHUAN	URBANO	16,533	16,533	16,533	16,533	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE PISO EN PATIO CIVICO DE LA ESC. PRIM. PARICUTIN, LOC JICALAN	102-URLIAPAN	URLIAPAN	URBANO	7,153	7,153	7,153	7,153	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	225	223	99%	
PAV. DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CARR Y EL TORIL, LOC. SAN LORENZO	102-URLIAPAN	SAN LORENZO	URBANO	5,970	5,970	5,970	5,970	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,179	1,179	100%	
REMODELACION DE BANQUETAS Y PAVIMENTOS DE LA C. COSTITUCION	102-URLIAPAN	URLIAPAN	URBANO	2,502,060	1,382,588	1,382,588	1,382,588	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,100	73%	
AMPL RED ELECTRICA CALLE DALIA COL NUEVA EN CUMUATILLO	103-VENUSTIANO CARRANZA	CUMUATILLO	URBANO	8,143,738	24,924	24,924	24,924	100%	24,924	24,924	0	LOTE	1	1	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CUMUATILLO	103-VENUSTIANO CARRANZA	CUMUATILLO	URBANO	8,143,738	9,446	9,446	9,446	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA MAGDALENA	103-VENUSTIANO CARRANZA	LA MAGDALENA	RURAL	8,143,738	428,000	428,000	428,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,980	4,980	100%	
CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	18-COPANDARO	SAN AGUSTIN DEL MAIZ	RURAL	37,447	37,447	37,447	37,447	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS	23-CHAVINDA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	PESOS	600,000	600,000	100%	
ELECTRIFICACION DE COLONIAS DE CHILCHOTA	25-CHILCHOTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,267	29,267	29,267	29,267	100%	0	0	0	PESOS	29,267	29,267	100%	
CONSTRUCCION DE PISO EN AUDITORIO DE USOS MULTIPLES	33-GABRIEL ZAMORA	LOMBARDIA	URBANO	31,300	31,300	31,300	31,300	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AREA VERDE EN EL DEPORTIVO MADERO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	2,158	2,158	2,158	2,158	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	23	23	100%	
CANCHA DE VOLEIBOL DE PLAYA EN EL DEPORTIVO MADERO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	72,489	72,489	72,489	72,489	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
COINSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA COLONIA TIERRAS COLORADAS	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	488,509	488,509	488,509	488,509	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,074	3,074	100%	
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. JUÁREZ, COL. TIERRAS COLORADAS	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	243,072	243,072	243,072	243,072	100%	0	0	0	LUMINARIA	77	77	100%	
CONSTRUCCION DE CASETAS DE ESPERA PARA ABORDAR EL TRANSPORTE PUBLICO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	292,290	292,290	292,290	292,290	100%	0	0	0	CASETA	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE LA 1A. ETAPA DE LA ESTANCIA INFANTIL	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	499,559	499,559	499,559	499,559	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA 1A. ETAPA DEL PANTEON	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	199,999	199,999	199,999	199,999	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	77	77	100%	
CONSTRUCCION DE LA 2A. ETAPA DEL CENTRO DE CONTROL CANINO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	129,362	129,362	129,362	129,362	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL ESTADIO DE FÚTBOL HIDALGO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	499,955	499,955	499,955	499,955	100%	0	0	OBRA	1	0	47%	11
CONSTRUCCIÓN DE LA 3A. ETAPA DE LA PLAZA DEL ANTOJO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	245,124	245,124	245,124	245,124	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN EL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	132,763	132,763	132,763	132,763	100%	0	0	METROS CUADRADOS	52	52	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. JUÁREZ, COL. TIERRAS COLORADAS	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	867,217	765,782	765,782	765,782	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,400	610	15%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. JUÁREZ, COL. TIERRAS COLORADAS	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	848,156	848,156	848,156	848,156	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,560	4,560	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LAS CALLES EVA SÁMANO, ANTONIO URQUIZA Y PROVIDENCIA, EN LA COL. SAN ANTONIO LAS PALMAS	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	360,242	360,242	360,242	360,242	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,144	3,144	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS CALLES ALHÓNDIGA DE GRANADITAS, ACATITA DE BAJÁN Y RUTA DE LA INDEPENDENCIA DE LA COL. INDEPENDENCIA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	589,767	589,767	589,767	589,767	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,867	3,867	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 1ERA. ETAPA DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LA CALLE REFORMA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	755,125	755,125	755,125	755,125	100%	0	0	METROS CUADRADOS	567	567	100%	
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRA CONVENIDA.	34-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	741,373	741,373	741,373	741,373	100%	0	0	PROYECTO	25	25	100%	
ELEMENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPORTIVO MADERO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	16,676	16,676	16,676	16,676	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE COMPUTO NUEVO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO HABITAT	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	106,820	106,820	106,820	106,820	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	
GINNASIO AL AIRE LIBRE EN EL DEPORTIVO MADERO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13,085	13,085	13,085	13,085	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
GINNASIO AL AIRE LIBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	94,427	94,427	94,427	94,427	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
JUEGOS INFANTILES EN EL DEPORTIVO MADERO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	16,016	16,016	16,016	16,016	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
JUEGOS INFANTILES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	137,964	137,964	137,964	137,964	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A PRODUCTORES RURALES CON BIOFERTILIZANTE	34-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,075	15,075	15,075	15,075	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A PRODUCTORES RURALES CON PLANTA FRUTAL	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	198,435	198,435	198,435	198,435	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A PRODUCTORES RURALES CON SEMILLA MEJORADA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	2,550	2,550	2,550	2,550	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	34-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	231,711	231,711	231,711	231,711	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORESTACIÓN	34-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	73,632	73,632	73,632	73,632	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA MUNICIPAL DE SANIDAD FRUTICOLA	34-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	58,500	58,500	58,500	58,500	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA MUNICIPAL DE SEMILLA DE AVENA	34-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	795	795	795	795	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
RESCATE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CD. HIDALGO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	1,658,411	1,658,411	1,658,411	1,658,411	100%	0	0	OBRA	5	5	100%	
RESCATE DEL DEPORTIVO MADERO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	175,306	175,306	175,306	175,306	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SOSA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	24,717	24,717	24,717	24,717	100%	0	0	METROS CUADRADOS	139	139	100%	
TERMINACIÓN DE LA ALAMEDA CENTRAL	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	999,998	999,998	999,998	999,998	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,498	3,498	100%	
2A. ETAPA DEL VIVIERO FORESTAL	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	99,996	99,996	99,996	99,996	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DEL SALON DE JUNTAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	5,172	5,172	5,172	5,172	100%	0	0	SALON	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA	41-IRIMBO	LOS MARZOS (LOS MARZOS EJIDO)	RURAL	18,458	18,458	18,458	18,458	100%	0	0	METRO CUADRADO	60	60	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDADDEPORTIVA	41-IRIMBO	SAN LORENZO QUERENDARO (SAN LORENZO)	RURAL	29,934	29,934	29,934	29,934	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OFICINAS EN EL AREA DE REGIDORES	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	48,557	48,557	48,557	48,557	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
URBANIZACION MUNICIPAL	42-IXTLAN	IXTLAN DE LOS HERVORES	URBANO	1,200,000	725,244	725,244	725,244	100%	0	0	0 PESOS	1,200,000	725,244	60%	
ACCESO DESARROLLO TURISTICO PRESA DE VERDUZCO TERA ETAPA	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	407,342	407,342	407,342	407,342	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,086	2,086	100%	
APOYO OBRAS VARIAS	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	620,341	620,341	620,341	620,341	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	
INST SUBTER. C. MADERO-MORELOS TRAMO L. TEJADA A MANUEL. GLEZ Y ARTEAGA A MIGUEL HGO	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	1,289,439	1,289,439	1,289,439	1,289,439	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	587	587	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MADERO MORELOS 2DA ETAPA	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	2,134,214	2,134,214	2,134,214	2,134,214	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,790	2,790	100%	
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	46-JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	46-JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	296,000	296,000	296,000	296,000	100%	0	0	0 ASISTENCIA	1	1	100%	
BODEGA PARA LA ADOBLOQUERA	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	13,460	13,460	13,460	13,460	100%	0	0	0 BODEGA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA DE LA COLONIA LINDA VISTA	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	3,600	3,600	3,600	3,600	100%	0	0	0 AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PARADA DE AUTOBUS EN LA COMUNIDAD DEL JARRERO	51-MARCOS CASTELLANOS	EL JARRERO	RURAL	4,183	4,183	4,183	4,183	100%	0	0	0 PARADERO	1	1	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRESNO	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	228,379	228,379	228,379	228,379	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,368	1,368	100%	SE PROGRAMA ANUAL PARA VARIOS PAVIMENTOS DE VARIAS CALLES
PAVIMENTO HIDRAULICO DE RAMPA DE INGRESO AL JARRERO	51-MARCOS CASTELLANOS	EL JARRERO	RURAL	9,105	9,105	9,105	9,105	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	200	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO AL CBTA NO. 33	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	170	170	170	170	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,500	3,500	100%	
ADOQUINAMIENTO Y BANCAS DEL AREA VERDE	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	40,000	40,000	40,000	39,942	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. FELIX ARREGUIN Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LAGUNITA	53-MORELIA	ATECUARO	RURAL	88,000	88,000	88,000	87,932	100%	0	0	0 OTROS	10	10	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO PARA PAVIMENTACION EN CALLE RAFAEL BALLESTEROS, TRAMO II ENTRE POZO DE AGUA POTABLE Y CORONEL MANUEL SUAREZ	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	110,055	110,055	110,055	110,055	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,080	1,080	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. UNIDOS SANTA CRUZ II Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
AREA DE EJERCICIO EN ESCALERAS DE SANTA MARIA (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EUIDAD DE GENERO)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	88,733	88,733	88,733	85,408	96%	0	0	0 CURSO	5	5	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. VISTA BELLA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESTANQUES PISCICOLAS CON SIEMBRA DE PECES	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,000	350,000	350,000	152,312	44%	0	0	0 OBRA	15	5	33%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE BOULEVARD PROFESOR ALVARO LOPEZ RIOS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	113,741	113,741	113,741	113,741	100%	0	0	0 OTROS	15	15	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMP. CARLOS SALAZAR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE BOSQUE "MORELOS EN MICHOACAN"	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	2,400,000	2,400,000	2,400,000	249,424	10%	0	0	0 OBRA	1	1	72%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO "NOE A.C."	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	420,000	420,000	420,000	402,028	96%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. PARAISO MONARCA, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES SEGUNDA ETAPA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	450,000	450,000	450,000	434,294	97%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. GOBERNADOR GILDARDO MAGANA, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA ISAAC ARRIAGA SEGUNDA ETAPA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	430,428	430,428	430,428	417,515	97%	0	0	0 METRO CUBICO	2,033	2,033	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. UNION EJIDAL ISAAC ARRIAGA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO CARUPO.	53-MORELIA	SAN ANTONIO CARUPO	RURAL	812,910	812,910	812,910	630,295	78%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,999,988	1,999,988	1,999,988	746,703	37%	0	0	0 OBRA	1	1	96%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. JOSE TRINIDAD SALGADO, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,999,988	1,999,988	1,999,988	1,018,483	51%	0	0	0 OTROS	1	0	23%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. XANGARI Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
CONSTRUCCION DE TAPAS Y BOVEDAS EN PANTEONES DE MORELIA	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,300	1,000,300	1,000,300	860,479	86%	0	0	0 PIEZA	1,000	1,000	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA "BICENTENARIO"	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,999,999	4,999,999	4,999,999	4,668,032	93%	0	0	OBRA	1	1	97%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
CONTINUACION DE REPOSICION DE PAVIMENTO EN CALLE CUAUTLA (TRAMO: SOLIDARIDAD A ZAMORA)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	962,195	96%	0	0	METRO CUADRADO	980	960	98%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. JUAREZ Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
MONUMENTO EN BRONCE REPRESENTANDO A DON JOSE MA. MORELOS Y PAVON, TAMAÑO NATURAL	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	439,300	439,300	439,300	439,300	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
OBRAS Y ACCIONES A PUNTOS CRITICOS DE VIALIDADES URBANAS	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,539,204	1,539,204	1,539,204	1,539,204	100%	0	0	KILOMETRO	110	110	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL MEDINA ESQ. CON LA CALLE TOMAS ANTONIO LOYOLA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	80,000	80,000	80,000	21,450	27%	0	0	METRO CUADRADO	211	200	95%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA CALLE TENIENTE ALEMAN	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,999,894	1,999,894	1,999,894	1,492,373	75%	0	0	METRO CUADRADO	2,640	2,640	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. CHAPULTEPEC ORIENTE Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	490,000	490,000	490,000	469,810	96%	0	0	CANCHA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	749,989	749,989	749,989	749,747	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. FUENTES DE MORELIA, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TERMINACION DE PISTA DE ATLETISMO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	782,000	782,000	782,000	568,030	73%	0	0	METRO CUADRADO	4,000	3,600	90%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
AMPLIAC. ELECTRICA BAJA TENSION CRUSERO LIBR. A SEVINA	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	15,300	15,300	15,300	15,300	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA PROGRAMA CODECO
COLOCACION DE CERCADO MALLA CICLONICA "CAMPO DE FUT-BOL"	56-NAHUATZEN	COMACHUEN	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE BANQUETAS Y GUARN. CALLE NACIONES UNIDAS	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	14,980	14,980	14,980	14,980	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA PROGRAMA CODECO
CONST. DE BASQUETA Y GUARNIC. CALLE EMILIO CARRANZA	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	14,980	14,980	14,980	14,980	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA PROGRAMA CODECO
CONSTRUCCION DE ALBIGE EN JEFATURA DE TENENCIA	56-NAHUATZEN	ARANTEPACUA	URBANO	14,980	14,980	14,980	14,980	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA PROGRAMA CODECO
CONSTRUCCION DE BARANDAL PERIMETRAL	56-NAHUATZEN	EL PINO	RURAL	14,980	14,980	14,980	14,980	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA PROGRAMA CODECO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	275,000	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	OBRA CONVENIDA CON CPLADE
ELECTRIFICACION CASETA DE VIGILANCIA	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	56,327	56,327	56,327	56,327	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION DE CASETA DE VIGILANCIA	56-NAHUATZEN	SEVINA	URBANO	49,088	49,088	49,088	49,088	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE SALON DE COMPUTO EN TELESECUNDARIA	56-NAHUATZEN	ARANTEPACUA	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CAMINO VIEJO A ARANTEPACUA	56-NAHUATZEN	TURICUARO	URBANO	14,980	14,980	14,980	14,980	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA RELLENO SANITARIO	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	580,014	580,014	580,014	580,014	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%	
TERMINACION DE EXPLANADA EN PLAZA PUBLICA	56-NAHUATZEN	COLONIA EMILIANO ZAPATA	RURAL	86,401	86,401	86,401	86,401	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE SALON EN JEFATURA DE TENENCIA (EXT. COLEGIO DE BACHILLERES)	56-NAHUATZEN	ARANTEPACUA	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CAMELLONES Y ALUMBRADO PUBLICO EN C. ESTEBAN VACA CALDERON COL. PALMIRA	56-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	112,318	111,829	111,829	111,829	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,973	1,973	100%	
CONSTRUCCION DE FACHADA DE ACCESO EN LA UPN COL. FRACC. BUGAMBILIAS EN APATZINGAN	56-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	298,000	89,400	89,400	89,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CEDEPROM FRACCIONAMIENTO LA FUENTE	56-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	190,000	172,906	172,906	172,906	100%	0	0	METROS CUADRADOS	64	64	100%	
CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA Y COMPLEMENTO DE MURO EN EL RASTRO MUNICIPAL	63-PANINDICUARO	PANINDICUARO	URBANO	65,043	65,043	65,043	65,043	100%	0	0	CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE LA LUZ	63-PANINDICUARO	LA LUZ	RURAL	1,574	1,574	1,574	1,574	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE ACUERDOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	63-PANINDICUARO	PANINDICUARO	URBANO	1,134,790	1,134,790	1,134,790	1,134,790	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO HISTORICO	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	867,118	867,118	867,118	867,118	100%	0	0	PESOS	867,118	867,118	100%	
RED DE DRENAJE DE LA CALLE 25 DE JULIO (ENTRE MARIANO JIMENEZ Y AQUILES SERDAN)	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	199,081	199,081	199,081	199,081	100%	0	0	PESOS	199,081	199,081	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SISTEMA DE TECNIFICACION DE RIEGO	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	PESOS	250,000	250,000	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL BARRIO EL TARAY	70-PURÉPERO	PURÉPERO DE ECHAIZ	URBANO	377,993	408,558	408,558	408,558	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICAMENTE, LA CANTIDAD PERTENECIENTE AL MUNICIPIO YA FUE APORTADA.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, CAMINO AL PANTEON DE VILLA MENDOZA	70-PURÉPERO	VILLA MENDOZA	RURAL	931,324	928,737	928,737	928,737	100%	0	0	OBRA	931,324	928,737	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD.
CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS	70-PURÉPERO	PURÉPERO DE ECHAIZ	URBANO	15,300	15,300	15,300	15,300	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA PORTACION QUE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO YA FUE CUBIERTA EN SU TOTALIDAD.
CONSTRUCCION DE TECHO EN JEFATURA DE TENENCIA DE DOS ESTRELLAS PARTE BAJA	70-PURÉPERO	DOS ESTRELLAS DE JIMENEZ (DOS ESTRELLAS)	RURAL	169,098	12,723	12,723	12,723	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO	70-PURÉPERO	PURÉPERO DE ECHAIZ	URBANO	323,347	236,415	236,415	236,415	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
CASA DE LA CULTURA PRIMERA ETAPA	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	1,481,188	1,009,781	1,009,781	1,009,781	100%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1	1	70%	
POLIDEPORTIVA SEGUNDA ETAPA	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	1,166,279	383,328	383,328	383,328	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	750	250	33%	
CONSTRUCCION DE DESCANSO EN EL PANTEON MUNICIPAL	74-COJUMATLÁN DE RÉGULES	COJUMATLÁN DE RÉGULES	URBANO	321,920	321,920	321,920	321,920	100%	0	0	METRO CUADRADO	111	111	100%	
CONSTRUCCION Y RELLENO PARA EL MUELLE EN LA COMUNIDAD DE PETATAN	74-COJUMATLÁN DE RÉGULES	PETATAN (ISLA DE PETATAN)	RURAL	196,075	196,075	196,075	196,075	100%	0	0	METRO CUBICO	2,280	2,280	100%	ESTA OBRA ES PARA ACONDICIONAR EL LUGAR DONDE SE PUEDE OBSERVAR A LOS PELICANOS BORREGONES QUE LLEGAN A INVERNAR PROCEDENTES DE LA REPUBLICA DE CANADA A ESTA COMUNIDAD, TRATANDO DE ATRAER EL TURISMO A NUESTRO MUNICIPIO.
ELABORACION DE PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS A CIELO ABIERTO	74-COJUMATLÁN DE RÉGULES	COJUMATLÁN DE RÉGULES	URBANO	107,500	107,500	107,500	107,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ES LA ELABORACION DEL PROYECTO PARA RELLENO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE CALLEJON DE LA CALERA DE ESTE MUNICIPIO.
CONSTRUCCION DE 77 M CUADRADOS DE LOZA EN CLINICA DE RUIZ CORTINEZ	85-TANGANCICUARO	ADOLFO RUIZ CORTINEZ (CAPRICHIO)	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	77	77	100%	
CONSTRUCCION DE CLINICA EN LOMAS DE NOROTO	85-TANGANCICUARO	NOROTO (LOMA DE NOROTO)	RURAL	11,000	10,736	10,736	10,736	100%	0	0	UNIDAD MÉDICA	11,000	10,736	98%	
CONSTRUCCION DE CLINICA EN RUIZ CORTINEZ	85-TANGANCICUARO	ADOLFO RUIZ CORTINEZ (CAPRICHIO)	RURAL	12,850	3,713	3,713	3,713	100%	12,850	3,713	UNIDAD MÉDICA	12,850	3,713	29%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN GOMEZ FARIAS	85-TANGANCICUARO	GÓMEZ FARIAS	RURAL	20,000	24,481	24,481	24,481	100%	0	0	INODOROS, LLAVES, LAVAMANOS	20,000	24,481	122%	
77 M CUADRADOS DE LOZA EN CLINICA DE LOMAS DE NOROTO	85-TANGANCICUARO	NOROTO (LOMA DE NOROTO)	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	77	77	100%	
PROYECTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	89-TEPICALTEPEC	TEPICALTEPEC	URBANO	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRICCIÓN DE ALGIBE EN PALACIO MUNICIPAL	91-TINGUINDÍN	TINGUINDÍN	URBANO	32,444	32,444	32,444	32,444	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9	9	100%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA TZENTZENGUARO-SAN CARLOS.	92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO	TZENTZENGUARO	RURAL	896,734	530,000	530,000	530,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	75%	SE TOMO INFORMACION PRELIMINAR
NIVELACION DE TERRENO Y EQUIPAMIENTO DE AREA PARA CONTROL SANITARIO Y SACRIFICIO DE ANIMALE	92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO	MONTE GRANDE	RURAL	689,905	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	SE TOMO INFORMACION PRELIMINAR
PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOC. EL ZAPOTE GRANDE	92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO	EL ZAPOTE GRANDE	RURAL	200,790	150,592	150,592	150,592	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	78%	SE TOMO INFORMACION PRELIMINAR
PAV. HIDRAULICO Y VADO, EL LIMON DE PAPTZINDAN	92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO	PAPTZINDAN DE ROMERO (EL LIMÓN)	RURAL	241,280	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1	0	40%	SE TOMO INFORMACION PRELIMINAR
100 EDIFICACIONES	92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO	TIQUICHEO	URBANO	1,785,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	OBRA	1	1	65%	SE TOMO INFORMACION PRELIMINAR
CONST. MOD INF. TURISTICA Y MODULOS SANITARIOS EN EL MERCADO	93-TLALPUJAHUA	TLALPUJAHUA DE RAYÓN	URBANO	140,000	842,893	842,893	842,893	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ALIANZA MUNICIPALIZADA 2009	99-TUZANTLA	MELCHOR OCAÑO (PASO DE TIERRA CALIENTE)	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	HECTÁREA	25	25	100%	PAGO DE MATERIAL
RECONSTRUCCION															
REMODELACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	102-URLUAPAN	URLUAPAN	URBANO	492,507	492,507	492,507	492,507	100%	0	0	OBRA	1	1	95%	
REMODELACION DE PLAZA CONVENTUAL DEL CENTRO HISTORICO DE CUITZEO SU ARQUITECTURA DEL PAISAJE	20-CUITZEO	CUITZEO DEL PORVENIR	URBANO	1,292,204	1,292,204	1,292,204	1,292,204	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
REMODELACION DEL ATRIO DEL TEMPLO Y CONVENTO DE SANTA MARIA MAGDALENA	20-CUITZEO	CUITZEO DEL PORVENIR	URBANO	206,126	206,126	206,126	206,126	100%	0	0	OTROS	206,126	206,126	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONCT DE LA 2DA ETAPA DE EL SALON DE JUNTAS EN LA COOPERATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA	41-IRIMBO	TZINTZINGAREO	URBANO	25,533	25,533	25,533	25,533	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	96	96	100%	
REPARACION DE CASSETAS DEL CAMPO DE FUTBOL	42-IXTLAN	IXTLAN DE LOS HERVORES	URBANO	12,950	12,949	12,949	12,949	100%	0	0	0 CASETA	2	2	100%	
RED DE DRENAJE CALLE INDEPENDENCIA	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSE DE GRACIA	URBANO	6,100	6,100	6,100	6,100	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN CUTO DE LA ESPERANZA.	53-MORELIA	CUTO DE LA ESPERANZA	RURAL	1,471,596	1,471,596	1,471,596	1,241,569	84%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
AMPLIACION AMPLIACION RED DRENAJE DE HUANCITO	25-CHILCHOTA	HUANCITO	URBANO	25,000	24,392	24,392	24,392	100%	0	0	0 METRO LINEAL	25,000	24,392	98%	
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE NIÑOS HEROES DEL SABINO	51-MARCOS CASTELLANOS	EL SABINO	RURAL	101,931	101,931	101,931	101,931	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,400	1,400	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION Y NIVELACION DE CAMPO DE FUT-BOL	56-NAHUATZEN	TURICUARO	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	64-PARACUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	725,769	725,769	725,769	725,769	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	725,769	725,769	100%	SE REPORTA AL 100% POR SER EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
TERMINACION SALON DE JUNTAS EN BARRIO SECO	87-TARETAN	TARETAN	URBANO	11,984	11,984	11,984	11,984	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, SALON	32	32	100%	
MODERNIZACION INSTALACION DE POSTES CON BASES PREFABRICADAS EN CALLE LEONA VICAR EN CUMUATILLO	103-VENUSTIANO CARRANZA	CUMUATILLO	URBANO	8,143,738	226,984	226,984	226,984	100%	0	0	0 LUMINARIA	21	21	100%	
ELABORACION DE PROYECTO DEL PARQUE LINEAL Y SANEAMIENTO DEL CANAL HIDALGO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	324,375	324,375	324,375	324,375	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	46-JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	279,000	279,000	279,000	279,000	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CHAPULTEPEC	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSE DE GRACIA	URBANO	14,725	14,725	14,725	14,725	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	300	300	100%	
COMPUTADORAS PARA TODOS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	100,500	100,500	100,500	100,500	100%	0	0	0 APOYO	42	27	63%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
FORMULACION DE OPINION TECNICA SOBRE CAMBIOS DE INTENSIDAD DE USO DEL SUELO Y TRANSFERENCIA DE POTENCIALIDAD DE DESARROLLO URBANO	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	419,220	419,220	419,220	402,497	96%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
IMPULSO A LA CAPACITACION	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	490,514	98%	0	0	0 CURSO	27	20	74%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y REFACCIONES DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION MERCADOS	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,267,997	1,267,997	1,267,997	1,141,270	90%	0	0	0 VEHICULO	20	20	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PROGRAMA HAZ DEL CENTRO TU DOMINGO	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	700,000	700,000	700,000	617,045	88%	0	0	0 EVENTO	52	47	90%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
REMODELACION DE JEFATURA DE TENENCIA EN TACATZCUARO	91-TINGUINDIN	TACATZCUARO	RURAL	13,034	13,034	13,034	13,034	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO ADECUACION DE LOS BANOS DEL HUERTO NORTE DEL CONVENTO DE SANTA MARIA MAGDALENA EN CUITZEO	20-CUITZEO	CUITZEO DEL PORVENIR	URBANO	125,684	125,684	125,684	125,684	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CALLES MORELOS Y BENITO JUAREZ	20-CUITZEO	CUITZEO DEL PORVENIR	URBANO	788,117	788,117	788,117	788,117	100%	0	0	0 OTROS	2	2	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE NICOLAS BRAVO	20-CUITZEO	CUITZEO DEL PORVENIR	URBANO	143,899	143,899	143,899	143,899	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	36-HUANACAREO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	192,094	192,094	192,094	192,094	100%	0	0	0 PESOS	192,094	192,094	100%	
APOYO PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
AREA DE EJERCICIO EN ESCALERAS DE SANTA MARIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	678,466	678,466	678,466	678,466	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. VISTA BELLA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
AREA DE EJERCICIO EN ESCALERAS DE SANTA MARIA (ORGANIZACION SOCIAL SEGURIDAD COMUNITARIA)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	99,550	99,550	99,550	94,438	95%	0	0	0 CURSO	9	9	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. VISTA BELLA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
AREA DE EJERCICIO EN ESCALERAS DE SANTA MARIA (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	17,500	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	0 OTROS	25	25	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. VISTA BELLA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
ARTE Y CULTURA EN EL MUNICIPIO	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	964,632	96%	0	0	0 EVENTO	48	42	88%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
ATENCION MEDICA BASICA DE PRIMER NIVEL PARA UN MORELIA SIN FRONTERA	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	570,743	570,743	570,743	570,743	100%	0	0	0 CONSULTA	51,771	51,771	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
CAMBIO DE VITROPISO EN MERCADO VASCO DE QUIROGA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	134,772	134,772	134,772	40,328	30%	0	0	0 METRO CUADRADO	340	340	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. VASCO DE QUIROGA Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CAMPANA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO Y CÁNCER MAMARIO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	239,308	239,308	239,308	157,373	66%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
CAMPANA DONACION DE LENTES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	122,088	122,088	122,088	122,088	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
CAMPANA "POR MORELIA VA"	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	405,340	68%	0	0	OTROS	1	1	50%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
COLOCACION DE PLACAS DONDE SE LLEVO ACABO LA CONSPIRACION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	70,000	70,000	70,000	66,533	95%	0	0	OTROS	7	7	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
CURSO CULTURA DE BELLEZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	37,136	37,136	37,136	37,136	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. GERTRUDIS SANCHEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	13,285	13,285	13,285	13,285	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. TRINCHERAS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	13,285	13,285	13,285	12,491	94%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MARIANO ESCOBEDO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	14,195	14,195	14,195	14,195	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MARIANO ESCOBEDO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	13,285	13,285	13,285	13,285	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	14,195	14,195	14,195	14,195	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. DIVISION DEL NORTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	21,842	21,842	21,842	21,842	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. TRINCHERAS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	31,415	31,415	31,415	31,415	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MARIANO ESCOBEDO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	13,285	13,285	13,285	13,285	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	14,195	14,195	14,195	14,195	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	31,415	31,415	31,415	31,415	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	23,827	23,827	23,827	23,827	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	23,827	23,827	23,827	23,827	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. DIVISION DEL NORTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	18,942	18,942	18,942	18,942	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. DIVISION DEL NORTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	24,072	24,072	24,072	24,072	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. OBRERA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE AUTOESTIMA	53-MORELIA	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	RURAL	16,362	16,362	16,362	16,362	100%	0	0	TALLER	1	1	95%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
CURSO DE AUTOESTIMA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	16,362	16,362	16,362	16,362	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. GERTRUDIS SANCHEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE AUTOESTIMA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	16,362	16,362	16,362	16,362	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LOMAS DEL PUNHUATO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE BAILE Y DANZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	28,928	28,928	28,928	28,928	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. PRIMO TAPIA ORIENTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE BORDADO Y TÈJIDO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	6,995	6,995	6,995	6,995	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE CARPINTERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	32,634	32,634	32,634	32,634	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. DIVISION DEL NORTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE CARPINTERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	32,634	32,634	32,634	25,074	77%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CONSTITUYENTES DE QUERETARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE CARPINTERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	32,634	32,634	32,634	25,074	77%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. 23 DE MARZO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE COMPUTACION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	7,560	7,560	7,560	7,560	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE COMPUTACION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	7,560	7,560	7,560	7,560	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE COMPUTACION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	9,072	9,072	9,072	9,072	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CONSTITUYENTES DE QUERETARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE COMPUTACION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	6,048	6,048	6,048	6,048	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. DIVISION DEL NORTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE CORTE Y CONFECCION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	21,018	21,018	21,018	6,048	29%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. OBRERA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE CORTE Y CONFECCION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	11,473	11,473	11,473	11,473	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CONSTITUYENTES DE QUERETARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE CULTURA DE BELLEZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	8,153	8,153	8,153	8,153	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE CULTURA DE BELLEZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	11,435	11,435	11,435	11,435	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. DIVISION DEL NORTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CURSO DE CULTURA DE BELLEZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,414	1,414	1,414	1,414	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. EDUARDO RUIZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE CULTURA DE BELLEZA AVANZADO.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	15,940	15,940	15,940	15,940	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CONSTITUYENTES DE QUERETARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ELECTRICIDAD	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	20,812	20,812	20,812	20,812	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. GERTRUDIS SANCHEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE ELECTRICIDAD	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	20,812	20,812	20,812	20,812	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CONSTITUYENTES DE QUERETARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE FABRICACION DE VELAS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	18,942	18,942	18,942	18,942	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. TRINCHERAS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE HERRERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	21,259	21,259	21,259	21,259	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. EDUARDO RUIZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE HERRERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	21,053	21,053	21,053	21,053	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	15,855	15,855	15,855	15,855	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CONSTITUYENTES DE QUERETARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	11,063	11,063	11,063	11,063	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE MECANICA AUTOMOTRIZ	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	10,235	10,235	10,235	10,235	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE MECANICA AUTOMOTRIZ	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	10,235	10,235	10,235	10,235	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CONSTITUYENTES DE QUERETARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE MEDICINA ALTERNATIVA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	20,495	20,495	20,495	20,495	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. 23 DE MARZO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE PANADERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	21,842	21,842	21,842	21,842	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. GERTRUDIS SANCHEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE PINTURA TEXTIL.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	10,638	10,638	10,638	10,638	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. PRIMO TAPIA ORIENTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE PLOMERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	20,756	20,756	20,756	20,756	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE PLOMERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	20,756	20,756	20,756	20,756	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. 23 DE MARZO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE TAPICERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	21,922	21,922	21,922	21,922	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO DE TAPICERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	21,922	21,922	21,922	21,922	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. 23 DE MARZO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO ELABORACION Y PINTURA DE CERAMICA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	710	710	710	710	100%	0	0	CURSO	1	1	50%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO MECANICA AUTOMOTRIZ	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	7,560	7,560	7,560	7,560	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO PARA CUIDADOS PRENATALES E INFANTILES.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	36,833	36,833	36,833	36,258	98%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MARIANO ESCOBEDO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	60,480	60,480	60,480	60,480	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LOMA LARGA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	24,402	24,402	24,402	24,402	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LAGO I LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	24,402	24,402	24,402	24,402	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	24,402	24,402	24,402	24,402	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. TRINCHERAS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	24,402	24,402	24,402	24,402	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MARIANO ESCOBEDO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CURSO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	24,402	24,402	24,402	24,402	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CONSTITUYENTES DE QUERETARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
EDICION DE LIBRO TITULADO "DE LA NUBECILLA DE 1773 AL NUBARRON DE 1810"	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	207,000	207,000	207,000	207,000	100%	0	0	LIBRO	1,000	1,000	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
ELABORACION DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DE SUELOS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	235,000	235,000	235,000	70,193	30%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CENTRO HISTORICO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	50,292	50,292	50,292	40,617	81%	0	0	OTROS	17	17	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	83,628	83,628	83,628	82,998	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE ORGANOS	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y SUSTENTABLE	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,974,946	4,974,946	4,974,946	4,974,946	100%	0	0	OBRA	300	300	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
HABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION TURISTICA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	300,000	300,000	300,000	217,639	73%	0	0	MODULO	1	0	15%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA S.O.S. PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,885,000	2,885,000	2,885,000	2,373,227	82%	0	0	OTROS	500,000	500,000	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
INSPECTORES AMBIENTALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	220,000	220,000	220,000	141,896	64%	0	0	INSPECCIÓN	500	200	40%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN SALIDA A QUIROGA (TRAMO A VILLAS DEL PEDREGAL)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	350,000	350,000	350,000	236,162	67%	0	0	LUMINARIA	18	18	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. EL PARIAN Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	478,700	478,700	478,700	478,700	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
MORELIA ILUMINADO Y SEGURO SECTOR REVOLUCION	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,163,283	1,163,283	1,163,283	1,101,300	95%	0	0	OBRA	50	50	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
MUNICIPIO SALUDABLE	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	262,600	262,600	262,600	242,901	92%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
OPERACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA CULTURA DE LA DISCAPACIDAD	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,298,000	2,298,000	2,298,000	2,034,934	89%	0	0	PROGRAMA	1	1	70%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PARTICIPACIÓN PARA TODOS "ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES"	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,775,000	1,775,000	1,775,000	1,382,985	78%	0	0	ACCIÓN	947	947	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
POR UNA MAYOR COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	248,682	248,682	248,682	240,204	97%	0	0	LOTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PROGRAMA DE APOYO CON BIOFERTILIZANTE ABAJO COSTO	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	180,304	180,304	180,304	180,304	100%	0	0	HECTAREA	772	772	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PROGRAMA DE INSPECCION Y SUPERVISION	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,010,000	1,010,000	1,010,000	862,844	85%	0	0	INSPECCIÓN	9,000	6,300	70%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PROGRAMA DEPORTIVO ADULTOS MAYORES "AÑOS DORADOS"	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	403,392	403,392	403,392	403,392	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PROGRAMA DEPORTIVO PARA GRUPOS VULNERABLES "SIN LIMITES"	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	492,047	98%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PROGRAMA "FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA PARA EL COMBATE A LA DESERCIÓN ESCOLAR"	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,930,000	2,930,000	2,930,000	2,830,425	97%	0	0	ALUMNO	2,000	2,000	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS - SOCIAL	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	135,452	135,452	135,452	135,452	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PROMOCIÓN PARA EL IMPULSO A LOS PROGRAMAS AL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,480,331	1,480,331	1,480,331	1,320,979	89%	0	0	INFORME	60	49	82%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PROYECTO EJECUTIVO DE TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO HISTÓRICO EN MORELIA SEGUNDA ETAPA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL.CENTRO HISTORICO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
REPARACIÓN Y REMODELACIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DEL MERCADO BENITO JUÁREZ	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	85,000	85,000	85,000	61,204	72%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. VENTURA PUENTE Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE ÁREA RECREATIVA DEPORTIVA FUENTES DE VALLADOLID (PREVENCIÓN DE CONDUCTA DE RIESGO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	71,543	71,543	71,543	70,497	99%	0	0	CURSO	5	5	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. FRACC. FUENTES DE VALLADOLID Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA FUENTES DE VALLADOLID (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	133,457	133,457	133,457	133,000	100%	0	0	CURSO	12	12	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. FRACC. FUENTES DE VALLADOLID Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA PARQUE CENTENARIO (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	21,665	21,665	21,665	21,664	100%	0	0	CURSO	3	3	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INDUSTRIAL Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA PARQUE CENTENARIO (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INFONAVIT Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA PARQUE CENTENARIO (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	15,335	15,335	15,335	15,334	100%	0	0	CURSO	4	4	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INFONAVIT LA COLINA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE ESPACIO EN FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,147,500	1,147,500	1,147,500	1,147,494	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES EL FRACC. BUENA VISTA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE ESPACIO EN FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	53-MORELIA	BUENA VISTA DOS	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
RESCATE DE ESPACIOS EN FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA (ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	53-MORELIA	BUENA VISTA DOS	RURAL	181,095	181,095	181,095	167,354	92%	0	0	CURSO	9	9	96%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
RESCATE DE ESPACIOS EN FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GENERO)	53-MORELIA	BUENA VISTA DOS	RURAL	99,405	99,405	99,405	90,534	91%	0	0	CURSO	7	7	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
RESCATE DE LA PLAZA BICENTENARIO GRANATE	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	145,991	145,991	145,991	145,496	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INFONAVIT LA COLINA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE LA PLAZA BICENTENARIO GRANATE (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	21,665	21,665	21,665	21,664	100%	0	0	CURSO	4	0	6%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INFONAVIT Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE LA PLAZA BICENTENARIO GRANATE (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GENERO)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	15,335	15,335	15,335	15,084	98%	0	0	TALLER	4	3	71%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INFONAVIT LA COLINA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DE LA PLAZA BICENTENARIO GRANATE (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	OTROS	15	10	65%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INFONAVIT Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DEL AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE FUENTES DE VALLADOLID	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,196,745	1,196,745	1,196,745	1,196,745	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. FUENTES DE VALLADOLID Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DEL AREA RECREATIVA Y DEPORTIVA FUENTES DE VALLADOLID (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. FUENTES DE VALLADOLID Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA INDUSTRIAL (ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	27,165	27,165	27,165	27,162	100%	0	0	CURSO	3	2	50%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INDUSTRIAL Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA INDUSTRIAL (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GENERO)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	15,335	15,335	15,335	15,334	100%	0	0	CURSO	4	3	82%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INDUSTRIAL Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA INDUSTRIAL (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	17,500	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	OTROS	25	14	55%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INDUSTRIAL Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA LEANDRO VALLE	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	168,815	168,815	168,815	167,706	99%	0	0	OBRA	1	1	95%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. LEANDRO VALLE Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA LEANDRO VALLE (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	20,865	20,865	20,865	20,826	100%	0	0	CURSO	2	1	57%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. LEANDRO VALLE Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA LEANDRO VALLE (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GENERO)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	16,135	16,135	16,135	16,135	100%	0	0	CURSO	3	2	83%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. LEANDRO VALLE Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA LEANDRO VALLE (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	OTROS	15	10	65%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. LEANDRO VALLE Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
SALUD SIN FRONTERAS CON UNIDADES MÓVILES	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	861,175	86%	0	0	CONSULTA	40,912	40,912	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
TALLE DE REPOSTERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	6,048	6,048	6,048	6,048	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. 23 DE MARZO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER CULTURA DE BELLEZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	18,139	18,139	18,139	18,139	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. SAN ISIDRO TIZCUARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	CAPULA	URBANO	8,632	8,632	8,632	8,632	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
TALLER DE ARTESANIAS REGIONALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	18,726	18,726	18,726	18,726	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LOMA LARGA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE AUTOESTIMA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	4,355	4,355	4,355	4,355	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CONSTITUYENTES DE QUERETARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE BAILE Y DANZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	14,964	14,964	14,964	14,964	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. DIVISION DEL NORTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE BAILE Y DANZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	14,464	14,464	14,464	14,464	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. GERTRUDIS SANCHEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE BAILE Y DANZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	12,714	12,714	12,714	12,714	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE BAILE Y DANZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	14,464	14,464	14,464	14,464	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE BAILE Y DANZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	14,464	14,464	14,464	14,464	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE BORDADO Y TEJIDO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	5,350	5,350	5,350	5,350	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. EDUARDO RUIZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE COCINA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	17,984	17,984	17,984	17,984	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. 4 DE MARZO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE COCINA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	6,048	6,048	6,048	6,048	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. 4 DE MARZO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE CORTÉ Y CONFECCION	53-MORELIA	CAPULA	URBANO	4,071	4,071	4,071	4,071	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
TALLER DE CORTE Y CONFECCION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,938	1,938	1,938	1,938	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. EDUARDO RUIZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE CORTE Y CONFECCION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	12,619	12,619	12,619	12,619	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE CORTE Y CONFECCION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	20,795	20,795	20,795	20,795	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LOMA LARGA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE CULTURA DE BELLEZA	53-MORELIA	CAPULA	URBANO	16,971	16,971	16,971	16,971	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
TALLER DE CULTURA DE BELLEZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	7,765	7,765	7,765	7,765	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. 4 DE MARZO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE CULTURA DE BELLEZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	8,545	8,545	8,545	8,515	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE DIBUJO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	9,528	9,528	9,528	9,528	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CONSTITUYENTES DE QUERETARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE DIBUJO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	9,519	9,519	9,519	9,519	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. GERTRUDIS SANCHEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE DIBUJO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	9,497	9,497	9,497	9,497	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE DIBUJO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	7,232	7,232	7,232	7,232	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE DIBUJO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	9,519	9,519	9,519	9,519	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. TRINCHERAS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE DIBUJO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	9,519	9,519	9,519	9,519	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. DIVISION DEL NORTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE DIBUJO Y EVENTO DE CLAUSURA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	38,756	38,756	38,756	24,717	64%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MARIANO ESCOBEDO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	7,814	7,814	7,814	7,814	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MARIANO ESCOBEDO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	9,165	9,165	9,165	9,165	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	9,294	9,294	9,294	9,294	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. PRIMO TAPIA ORIENTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	6,719	6,719	6,719	6,719	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	13,490	13,490	13,490	13,490	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. COLINAS DEL SUR LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	9,189	9,189	9,189	9,189	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CONSTITUYENTES DE QUERETARO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	14,540	14,540	14,540	14,540	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. GERTRUDIS SANCHEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	9,294	9,294	9,294	9,294	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. TRINCHERAS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EMPODERAMIENTO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	12,206	12,206	12,206	12,206	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. TRINCHERAS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EMPODERAMIENTO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	13,406	13,406	13,406	13,406	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EMPODERAMIENTO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	12,206	12,206	12,206	12,206	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. 23 DE MARZO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EMPODERAMIENTO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	13,406	13,406	13,406	13,406	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. DIVISION DEL NORTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EMPODERAMIENTO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	13,405	13,405	13,405	13,237	99%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MARIANO ESCOBEDO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE EMPODERAMIENTO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	13,406	13,406	13,406	13,406	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. GERTRUDIS SANCHEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE FLORICULTURA Y JARDINERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	6,048	6,048	6,048	6,048	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. 23 DE MARZO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE MEDICINA ALTERNATIVA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	9,507	9,507	9,507	9,507	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE PANADERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	6,756	6,756	6,756	6,756	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
TALLER DE REPOSTERIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	9,074	9,074	9,074	9,074	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMPL. IGNACIO LOPEZ RAYON LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
TALLER PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	4,355	4,355	4,355	4,355	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. GERTRUDIS SANCHEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
UNIDAD DEPORTIVA INDECO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	912,211	912,211	912,211	907,374	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INDECO EL VIVERO Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
UNIDAD DEPORTIVA INDECO (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	74,132	74,132	74,132	74,132	100%	0	0	CURSO	10	5	50%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INDECO EL VIVERO Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
UNIDAD DEPORTIVA INDECO (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	56,862	56,862	56,862	51,062	90%	0	0	CURSO	3	1	22%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INDECO EL VIVERO Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
UNIDAD DEPORTIVA INDECO (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	17,500	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	OTROS	25	7	27%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INDECO EL VIVERO Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	122,215	122,215	122,215	122,166	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INDUSTRIAL Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150 (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	31,260	31,260	31,260	31,103	99%	0	0	CURSO	4	3	67%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INDUSTRIAL Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150 (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	15,985	15,985	15,985	15,984	100%	0	0	CURSO	4	3	81%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INDUSTRIAL Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150 (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	OTROS	15	10	66%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. INDUSTRIAL Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
2884	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	7,560	7,560	7,560	7,560	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. 23 DE MARZO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APORT. MPAL. P/ ADQUIS. DE MOBIL. ESC. PRIM. DR. MIGUEL SILVA	56-NAHUA TZEN	TURICUARO	URBANO	10,166	10,166	10,166	10,166	100%	0	0	MOBILIARIO	40	40	100%	
SEMAFORO EN LIBRAMIENTO JUAN PABLO II	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	135,798	135,798	135,798	135,798	100%	0	0	SEMAFORO	1	1	100%	
REMODELACIÓN DE TABLEROS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	11,950	11,950	11,950	11,950	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	14,014	14,014	14,014	14,014	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN JARDIN PRINCIPAL	98-TUZANTLA	MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALIENTE)	RURAL	458,194	458,194	458,194	458,194	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	PAGO DE MATERIALES Y MANOS DE OBRA
MANTENIMIENTO															
CONST Y REHAB DE ESPACIO PUBLICO PARQUE LA PINERA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	425,543	425,543	425,543	425,543	100%	0	0	METROS CUADRADOS	175	170	97%	
MANTENIMIENTO RELLENO SANITARIO	107-ZACAPU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	834,518	834,518	834,518	834,518	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	JORNAL	4,638	4,638	100%	
MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES DEL PUEBLO	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	170	170	170	170	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS EN MERCADO "INDEPENDENCIA"	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	114,000	114,000	114,000	113,972	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CENTRO HISTORICO Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS EN MERCADO "REVOLUCION"	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	462,000	462,000	462,000	243,256	53%	0	0	OBRA	1	1	75%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CENTRO HISTORICO Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS EN MERCADO "VASCO DE QUIROGA"	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	119,000	119,000	119,000	118,237	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CENTRO HISTORICO Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
COBRO DE DERECHOS POR EL USO DE LA VIA PUBLICA	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,370,370	1,370,370	1,370,370	1,319,418	96%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROTECCION CIVIL (COMBUSTIBLE)	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,965,000	1,965,000	1,965,000	1,706,393	87%	0	0	SERVICIO	10,500	9,135	87%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN PUNTOS CRITICOS	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,446,438	98%	0	0	KILOMETRO	110	110	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
EJECUCION Y CONTROL DE OBRA PARA LA INTEGRACION DE LA POBLACION MAS VULNERABLE	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,884,561	1,884,561	1,884,561	1,849,485	98%	0	0	PROGRAMA	1	1	70%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
ENCARPETADO ASFALTICO CON TOPES EN LA CALLE CAMILO CAMACHO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	406,260	406,260	406,260	402,710	99%	0	0	METRO CUADRADO	3,294	3,294	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. FUENTES DE MORELIA, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
ESTUDIOS Y PROYECTOS	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,400,000	4,400,000	4,400,000	1,915,679	44%	0	0	LOTE	1	1	98%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
ILUMINACION INTERIOR MERCADO REVOLUCION (SAN JUAN) PRIMERA ETAPA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	268,613	268,613	268,613	255,780	95%	0	0	LUMINARIA	110	110	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 IMPERMEABILIZACION MERCADO VASCO DE QUIROGA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	154,129	154,129	154,129	46,137	30%	0	0	METRO CUADRADO	852	852	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. QUINCEO Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y REFACCIONES DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DESPACHO DEL SECRETARIO	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	216,974	216,974	216,974	210,326	97%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y REFACCIONES DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,822,723	1,822,723	1,822,723	1,822,723	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y REFACCIONES DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION PARQUES Y JARDINES	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,536,865	5,536,865	5,536,865	5,536,865	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y REFACCIONES DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION SERVICIOS AUXILIARES	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,042,858	1,042,858	1,042,858	805,380	77%	0	0	VEHICULO	19	19	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y REFACCIONES DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,539,142	12,539,142	12,539,142	12,539,142	100%	0	0	VEHICULO	93	93	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN Y EL EQUIPAMIENTO URBANO	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,020,000	2,020,000	2,020,000	1,755,238	87%	0	0	KILOMETRO	34,944	34,944	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS VERDES	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,744,630	4,744,630	4,744,630	4,744,630	100%	0	0	HECTAREA	430	356	83%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE, REFACCIONES DE MAQUINARIA Y FLETES Y MANOBRAS DE OBRAS PUBLICAS CONTROL DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,556	480,556	480,556	242,438	50%	0	0	VEHICULO	5	3	60%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE, REFACCIONES DE MAQUINARIA Y FLETES Y MANOBRAS DE OBRAS PUBLICAS DESPACHO DEL SECRETARIO	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	296,790	296,790	296,790	197,055	66%	0	0	VEHICULO	4	2	60%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE, REFACCIONES DE MAQUINARIA Y FLETES Y MANOBRAS DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION OPERATIVA	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,799,129	5,799,129	5,799,129	4,586,830	79%	0	0	VEHICULO	72	50	70%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE, REFACCIONES DE MAQUINARIA Y FLETES Y MANOBRAS DE OBRAS PUBLICAS FODEMU	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	750,338	750,338	750,338	533,226	71%	0	0	VEHICULO	10	7	70%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
OPERACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN LOS MERCADOS Y PLAZAS COMERCIALES	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,395,387	1,395,387	1,395,387	1,327,370	95%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
OPERACION DE UNIDADES DEPORTIVAS	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,014,160	4,014,160	4,014,160	3,995,440	100%	0	0	UNIDAD	11	11	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO)	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,284,364	74,284,364	74,284,364	74,284,364	100%	0	0	OTROS	36,000	36,000	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (NMUEBLES)	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,312,910	2,312,910	2,312,910	2,138,616	92%	0	0	OTROS	945,279	945,279	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (56 CASETAS DE VIGILANCIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO)	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	426,180	426,180	426,180	288,508	68%	0	0	SERVICIO	1	1	75%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PREVENCIÓN COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE PRESERVACION ECOLOGICA	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,000	240,000	240,000	151,868	63%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PREVENCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,716,100	1,716,100	1,716,100	1,635,639	95%	0	0	SERVICIO	1	1	90%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PRODUCCION DE MEJORADOR DE SUELOS	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	320,880	320,880	320,880	309,228	96%	0	0	METROS CUBICOS	600	450	75%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PROGRAMA ANUAL DE BACHEO 2009	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	6,393,422	80%	0	0	OBRA	1	1	96%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
REFORESTACION 2009	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,982,687	2,982,687	2,982,687	2,982,687	100%	0	0	PLANO	300,000	249,000	83%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
REHABILITACION DE TECHUMBRE DEL MERCADO REVOLUCION (SAN JUAN)	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	198,319	79%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
REPOSICION DE ALUMBRADO EN CALLE LAGO DE CAMECUARO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	400,000	400,000	400,000	399,883	100%	0	0	LUMINARIA	36	36	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. VENTURA PUENTE, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO LA UNIDAD DE MEDIDA ES, ARBOTANTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
SUPERVISION Y VIGILANCIA PERMANENTE DEL CENTRO HISTORICO	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	910,417	91%	0	0	JORNAL	2,920	2,920	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
REVESTIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO	62-PAJACUARÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	204,516	204,516	204,516	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,625	2,625	100%	
MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	4,917	4,917	4,917	4,917	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHABILITACION DE PISO DE LA PLAZA PRINCIPAL EN JICALAN	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	875	875	875	875	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	854	854	100%	OBRA CONCLUIDA
REHABILITACION DEL TEATRO HIDALGO	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	300,000	296,579	296,579	296,579	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, ANFITHEATRO	1,000	1,000	100%	
REHABILITACION DE LA PLAZA MUNICIPAL (2009)	33-GABRIEL ZAMORA	LOMBARDIA	URBANO	321,254	321,254	321,254	321,254	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA (2009)	33-GABRIEL ZAMORA	LOMBARDIA	URBANO	823,244	823,244	823,244	823,244	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	111,802	111,802	111,802	111,802	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	354	354	100%	
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE BASQUETBOL	42-IXTLÁN	SAN SIMÓN	RURAL	75,000	29,486	29,486	29,486	100%	0	0	0 CERCOS	1	1	100%	
PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS : UNIDAD DEPORTIVA JACONA	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	4,291,937	4,291,937	4,291,937	4,291,937	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SAN JOSE	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	340	340	340	340	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	5	5	100%	
RED DE DRENAJE CALLE 24 DE FEBRERO	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	8,200	8,200	8,200	8,200	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y SE PROGRAMO EN GLOBAL PARA LA RED DE DRENAJE DE VARIAS CALLES
REHABILITACION DE PAVIMENTOS DE VARIAS CALLES DEL PUEBLO	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	55,647	55,647	55,647	55,647	100%	0	0	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,000	3,000	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	1,600	1,600	1,600	1,600	100%	0	0	0 KILÓMETRO	2	2	100%	
APOYO PARA REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL	53-MORELIA	SAN ANTONIO PARANGARE	RURAL	50,000	50,000	50,000	4,950	10%	0	0	0 CANCHA	1	0	10%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
REHABILITACION ALUMBRADO INTERIOR MDO. INDEPENDENCIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	500,000	500,000	500,000	316,520	63%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES. COL. CENTRO HISTORICO Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
REHABILITACION DE ACCESO	53-MORELIA	FRACCIONAMIENTO MISION DEL VALLE	RURAL	400,000	400,000	400,000	373,150	93%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	50,000	50,000	50,000	41,770	84%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. DIVISION DEL NORTE Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	53-MORELIA	LA ALDEA	URBANO	200,000	200,000	200,000	187,279	94%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
REHABILITACION DEL AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA COLONIA JAUIJILL	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	499,961	499,961	499,961	441,181	88%	0	0	0 OBRA	1	0	17%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. JAUIJILLA, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA PLAZA DE SANTIAGO UNDAMEO	53-MORELIA	SANTIAGO UNDAMEO	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	764,682	64%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
REHABILITACION DE CAMPO DE FUT-BOL	56-NAHUATZEN	SEVINA	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE KIOSCO EN PLAZA	56-NAHUATZEN	COMACHUÉN	URBANO	36,294	36,294	36,294	36,294	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA PROGRAMA CODECO
REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES COMUNAL	56-NAHUATZEN	SEVINA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SEÑALÉTICA Y SEÑALAMIENTO DE ACCESOS VIALES	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	409,032	409,032	409,032	409,032	100%	0	0	0 PESOS	409,032	409,032	100%	
REHABILITACION DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE VILLA MENDOZA	70-PURÉPERO	VILLA MENDOZA	RURAL	15,300	8,050	8,050	8,050	100%	0	0	0 OBRA	1	1	80%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE, PERO FINANCIERAMENTE NO.
REHABILITACION GENERAL DEL PALACIO MUNICIPAL	70-PURÉPERO	PURÉPERO DE ECHAÍZ	URBANO	146,530	118,328	118,328	118,328	100%	0	0	0 OBRA	1	1	85%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
REHABILITACION GENERAL DEL RASTRO MUNICIPAL	70-PURÉPERO	PURÉPERO DE ECHAÍZ	URBANO	103,470	56,109	56,109	56,109	100%	0	0	0 OBRA	1	1	50%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
PROGRAMA DE BACHEO 2009	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	441,027	441,027	441,027	441,027	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	850	850	100%	
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A PETATAN	74-COJUMATLÁN DE RÉGULES	PETATAN (ISLA DE PETATAN)	RURAL	9,662	9,662	9,662	9,662	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	74-COJUMATLÁN DE RÉGULES	COJUMATLÁN DE RÉGULES	URBANO	35,042	35,042	35,042	35,042	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1 ATENDER LA DEMANDA DE SEGURIDAD PÚBLICA	12-BUENAVISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,231,737	16,231,737	16,231,737	14,145,336	87%	0	0	CORPORACIÓN	16,231,737	14,145,336	87%	SE REGISTRAN LOS RECURSOS EJERCIDOS EN GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	16-COENEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,270,901	3,270,901	3,270,901	3,270,901	100%	0	0	PESOS	3,270,901	3,270,901	100%	
SERVICIOS PERSONALES	22-CHARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,898,067	3,898,067	3,898,067	3,898,067	100%	0	0	PESOS	3,898,067	3,898,067	100%	
SERVICIOS PERSONALES	24-CHERAN	CHERAN	URBANO	3,802,183	3,802,183	3,802,183	3,802,183	100%	0	0	TRabajador	45	45	100%	
PAGO DE NESECIDADES VINCULADAS CON SEGURIDAD PÚBLICA	26-CHINICUILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	854,140	854,140	854,140	854,140	100%	0	0	PESOS	854,140	854,140	100%	
SERVICIOS PERSONALES	26-CHINICUILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,158,561	1,158,561	1,158,561	1,158,561	100%	0	0	PESOS	1,158,561	1,158,561	100%	
SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PÚBLICA	28-CHURINTZIO	CHURINTZIO	URBANO	1,193,678	653,692	653,692	653,692	100%	0	0	PESOS	1,193,678	1,193,678	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	28-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	591,500	645,427	645,427	645,427	100%	0	0	PESOS	591,500	645,427	109%	POR LA NECESIDAD DE COMBUSTIBLE SUFRIO UN AUMENTO ESTE RUBRO
SERVICIOS PERSONALES	33-GABRIEL ZAMORA	LOMBARDIA	URBANO	3,634,708	3,634,708	3,634,708	3,634,708	100%	0	0	PESOS	3,634,708	3,634,708	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	35-LA HUACANA	LA HUACANA	URBANO	5,680,757	5,680,757	5,680,757	5,680,757	100%	0	0	PESOS	5,680,757	5,680,757	100%	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA
PAGO DE NOMINA	4-ANGAMACUTIRO	ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN	URBANO	2,640,000	630,210	630,210	630,210	100%	2,640,000	630,210	PESOS	2,640,000	630,210	24%	
SERVICIOS PAGO SERVICIOS GENERALES	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	909,214	909,214	909,214	909,214	100%	0	0	PESOS	909,214	909,214	100%	
SERVICIOS PAGO MATERIALES Y SUMINISTROS	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	354,436	354,436	354,436	354,436	100%	0	0	PESOS	354,436	354,436	100%	
SERVICIOS PAGO SERVICIOS PERSONALES	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	2,653,056	2,653,056	2,653,056	2,653,056	100%	0	0	PESOS	2,653,056	2,653,056	100%	
SERVICIOS GENERALES	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	467,211	467,211	467,211	467,211	100%	0	0	PESOS	467,211	467,211	100%	
SERVICIOS PERSONALES	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	8,752,876	8,752,876	8,752,876	8,752,876	100%	0	0	PESOS	8,752,876	8,752,876	100%	
PAGOS POR SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	54-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,703,284	1,703,284	1,703,284	1,703,284	100%	0	0	PESOS	1,703,284	1,703,284	100%	
SERVICIOS PERSONALES	62-PAJACUARÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,419,952	4,416,505	4,416,505	4,416,505	100%	0	0	PESOS	4,419,952	4,416,505	100%	
SERVICIOS PERSONALES	66-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	14,352,802	14,352,802	14,352,802	14,352,802	100%	0	0	PESOS	14,352,802	14,352,802	100%	
DESPENSAS Y SUBSIDIOS DE APOYO A LOS POLICIAS	70-PURÉPERO	PURÉPERO DE ECHAIZ	URBANO	1,085,500	237,000	237,000	237,000	100%	0	0	PESOS	1,085,500	879,900	81%	LOS GASTOS QUE SE ESTAN REPORTANDO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2009.
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	70-PURÉPERO	PURÉPERO DE ECHAIZ	URBANO	2,704,754	429,499	429,499	429,499	100%	0	0	PESOS	2,704,754	2,567,213	95%	LAS GASTOS QUE SE ESTAN REPORTANDO CORRESPONDEN AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009.
ATENCIÓN A NESECIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	3,986,235	3,986,235	3,986,235	3,986,235	100%	0	0	PESOS	3,986,235	3,986,235	100%	
SERVICIOS PERSONALES	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	14,294,480	12,466,556	12,466,556	12,466,556	100%	0	0	PESOS	14,294,480	12,466,556	87%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	2,830,413	2,830,413	2,830,413	2,723,331	96%	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUBSIDIOS	84-TANGAMANDAPIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,365,168	1,365,168	1,365,168	1,365,168	100%	0	0	PESOS	1,365,168	1,365,168	100%	EJECUTADO (PAGO DE SALARIO A POLICIAS DE LA JEFATURA DE TARECUATO Y LA CANTERA)
SERVICIOS PERSONALES	86-TANHUATO	TANHUATO DE GUERRERO	URBANO	3,096,633	3,234,130	3,096,633	3,234,130	100%	0	0	PESOS	3,096,633	3,234,130	104%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
SUBSIDIOS	100-TZINTZUNTZAN	TZINTZUNTZAN	URBANO	376,271	376,271	376,271	376,271	100%	0	0	PESOS	376,271	376,271	100%	
SUBSIDIOS	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	1,625,428	1,625,428	1,625,428	1,625,428	100%	0	0	PESOS	1,625,428	1,625,428	100%	
MATERIALES, SUMINISTROS SUBSIDIOS, SERVICIOS GENERALES A 46 POLICIAS EN EL MPIO	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	8,143,738	2,558,799	2,558,799	2,558,799	100%	0	0	PESOS	2,558,799	2,558,799	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	104-VILLAMAR	VILLAMAR	URBANO	4,261,088	4,261,088	4,261,088	4,261,088	100%	0	0	PESOS	4,261,088	4,261,088	100%	
SERVICIOS GENERALES	104-VILLAMAR	VILLAMAR	URBANO	5,242,401	5,242,401	5,242,401	5,242,401	100%	0	0	PESOS	5,242,401	5,242,401	100%	SE REFIERE AL PAGO DE SERVICIOS QUE REQUIERE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA SU OPERACION; LUZ, TELEFONO, ETC.
GASTOS DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	URBANO	2,350,259	2,350,259	2,350,259	2,350,259	100%	0	0	PESOS	2,350,259	2,350,259	100%	GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PÚBLICA
PAGO DE DEUDA PÚBLICA	15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	URBANO	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	100%	0	0	PESOS	1,380,000	1,380,000	100%	PAGO DE DEUDA 2008
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	16-COENEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,537,487	3,537,487	3,537,487	3,537,487	100%	0	0	PESOS	3,537,487	3,537,487	100%	SE ENGLOBAN COMO GASTOS OPERATIVOS LOS CONCEPTOS ; MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES.
MATERIALES Y SUMINISTROS	17-CONTEPEC	CONTEPEC	URBANO	1,865,027	1,865,027	1,865,027	1,865,027	100%	0	0	PESOS	1,865,027	1,865,027	100%	
SUBSIDIOS	17-CONTEPEC	CONTEPEC	URBANO	87,357	87,357	87,357	87,357	100%	0	0	PESOS	87,357	87,357	100%	
GASTOS DE OPERACIÓN (GASTO CORRIENTE)	24-CHERAN	CHERAN	URBANO	2,234,453	2,234,453	2,234,453	2,243,453	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
SERVICIOS GENERALES	26-CHINICUILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	156,951	156,951	156,951	156,951	100%	0	0	PESOS	156,951	156,951	100%	
ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	28-CHURINTZIO	CHURINTZIO	URBANO	352,943	306,836	306,836	306,836	100%	0	0	PESOS	352,943	352,943	100%	
ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	28-CHURINTZIO	CHURINTZIO	URBANO	571,227	571,227	571,227	571,227	100%	0	0	PESOS	571,227	571,227	100%	
SERVICIOS GENERALES	29-CHURUMUCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	468,085	968,470	968,470	968,470	100%	0	0	PESOS	468,085	968,470	207%	LA AMPLIACION A ESTE RUBRO SE DEBE EL PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO
CONSTRUCCION DE LA 2DA. ESTA DEL AUDITORIO	32-ERONGARICUARO	TOCUARO	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL	32-ERONGARICUARO	AROCUTIN	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
RECONSTRUCCION DE LA CAPILLA	32-ERONGARICUARO	ERONGARICUARO	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
REHABILITACION DE LA PLAZA DE TOROS	32-ERONGARICUARO	ERONGARICUARO	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
SUBSIDIOS BECAS	32-ERONGARICUARO	ERONGARICUARO	URBANO	350,000	87,204	87,204	87,204	100%	0	0	PESOS	350,000	87,204	25%	
SUBSIDIOS DESPENSAS	32-ERONGARICUARO	ERONGARICUARO	URBANO	120,000	77,536	77,536	77,536	100%	0	0	PESOS	120,000	77,536	65%	
DEUDA PUBLICA	33-GABRIEL ZAMORA	LOMBARDIA	URBANO	903,175	903,175	903,175	903,175	100%	0	0	PESOS	903,175	903,175	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	33-GABRIEL ZAMORA	LOMBARDIA	URBANO	616,139	616,139	616,139	616,139	100%	0	0	PESOS	616,139	616,139	100%	
SERVICIOS GENERALES	33-GABRIEL ZAMORA	LOMBARDIA	URBANO	1,719,302	1,719,302	1,719,302	1,719,302	100%	0	0	PESOS	1,719,302	1,719,302	100%	
PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	652,350	652,350	652,350	652,350	100%	0	0	PESOS	652,350	652,350	100%	
PROGRAMA HAB ITAT 2009	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	795,619	795,619	795,619	795,619	100%	0	0	PESOS	795,619	795,619	100%	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35-LA HUACANA	LA HUACANA	URBANO	182,461	182,461	182,461	182,461	100%	0	0	PESOS	182,461	182,461	100%	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PRESTACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA
DEUDA PUBLICA	35-LA HUACANA	LA HUACANA	URBANO	2,591,051	2,591,051	2,591,051	2,591,051	100%	0	0	PESOS	2,591,051	2,591,051	100%	PAGO DE DEUDA PUBLICA
MATERIALES Y SUMINISTROS	35-LA HUACANA	LA HUACANA	URBANO	2,040,504	2,040,504	2,040,504	2,040,504	100%	0	0	PESOS	2,040,504	2,040,504	100%	MATERIALES Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA PRESTACION DE SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIOS GENERALES	35-LA HUACANA	LA HUACANA	URBANO	1,695,895	1,695,895	1,695,895	1,695,895	100%	0	0	PESOS	1,695,895	1,695,895	100%	SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN LA PRESTACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA
BECAS-DESPENSAS	36-HUANDACAREO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	398,575	398,575	398,575	398,575	100%	0	0	PESOS	398,575	398,575	100%	
PAGO DE PASIVOS	36-HUANDACAREO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	559,029	559,029	559,029	559,029	100%	0	0	PESOS	559,029	559,029	100%	
SUBSIDIOS	39-HUIRAMBA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	407,649	296,932	296,932	296,932	100%	0	0	PESOS	407,649	296,932	73%	
GASTOS DE OPERACION Y COMBUSTIBLE	4-ANGAMACUTIRO	ANGAMACUTIRO DE LA UNION	URBANO	1,100,000	504,568	504,568	504,568	100%	1,100,000	504,568	PESOS	1,100,000	504,568	46%	
BACHEO, RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTOS DEL CAMINO IXTLAN-EL LIMON	42-IXTLAN	IXTLAN DE LOS HERVORES	URBANO	829,116	824,808	824,808	824,808	100%	0	0	KILOMETRO	3	5	146%	
CONSTRUCCION DE NICHOS PARA CAMPANA Y RELOJ CONTADOR REGRESIVO BICENTENARIO Y CENTENARIO	42-IXTLAN	IXTLAN DE LOS HERVORES	URBANO	41,112	41,112	41,112	41,112	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CAMPO DE BEISBOL	42-IXTLAN	IXTLAN DE LOS HERVORES	URBANO	150,000	117,167	117,167	117,167	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	42-IXTLAN	IXTLAN DE LOS HERVORES	URBANO	530,253	423,873	423,873	423,873	100%	0	0	PESOS	530,253	423,873	80%	
REMODELACION DE FACHADA (IGLESIA DE FATIMA)	42-IXTLAN	CAMUCUATO	RURAL	250,000	212,620	212,620	212,620	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
ADQUISICIONES DE ACTIVO	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUAREZ	URBANO	79,000	79,000	79,000	79,000	100%	0	0	PESOS	79,000	79,000	100%	
DEUDA PUBLICA	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUAREZ	URBANO	365,000	365,000	365,000	365,000	100%	0	0	PESOS	365,000	365,000	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUAREZ	URBANO	1,060,288	1,060,288	1,060,288	1,060,288	100%	0	0	PESOS	1,060,288	1,060,288	100%	
INVERSIONES FINANCIERAS (GASTOS POR ACTIVIDADES CULTURALES)	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSE DE GRACIA	URBANO	10,179	10,179	10,179	10,179	100%	0	0	PESOS	10,179	10,179	100%	
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	2,403	2,403	2,403	2,403	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
SUBSIDIOS	61-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	PESOS	4,000	4,000	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO
MATERIALES Y SUMINISTROS	62-PAJACUARAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,434,630	1,386,185	1,386,185	1,386,185	100%	0	0	PESOS	1,434,630	1,386,185	97%	
SERVICIOS GENERALES	62-PAJACUARAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	750,000	689,339	689,339	689,339	100%	0	0	PESOS	750,000	689,339	92%	
SUBSIDIO SOCIAL	66-PATZCUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,750,000	2,750,490	2,750,490	2,750,490	100%	0	0	PESOS	2,750,000	2,750,490	100%	INFORMACION PRELIMINAR.
SANEAMIENTO DE LA SITUACION FINANCIERA	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	12,839,220	12,839,220	12,839,220	12,839,220	100%	0	0	PESOS	12,839,220	12,839,220	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
SERVICIOS GENERALES	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	5,911,386	5,911,386	5,911,386	5,911,386	100%	0	0	PESOS	5,911,386	5,911,386	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	70-PUREPERO	PUREPERO DE ECHAIZ	URBANO	769,454	136,580	136,580	136,580	100%	0	0	PESOS	769,454	736,870	96%	LOS GASTOS QUE SE ESTAN REPORTANDO CORRESPONDEN AL TERCER TRIMESTRE DE 2009.
SERVICIOS GENERALES	70-PUREPERO	PUREPERO DE ECHAIZ	URBANO	180,213	165,849	165,849	165,849	100%	0	0	PESOS	180,213	165,849	92%	LOS GASTOS QUE SE ESTAN REPORTANDO CORRESPONDEN AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009.
ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	651,300	651,300	651,300	651,300	100%	0	0	PESOS	651,300	651,300	100%	
ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	1,277,988	1,277,988	1,277,988	1,277,988	100%	0	0	PESOS	1,277,988	1,277,988	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	649,126	637,380	649,126	649,126	102%	0	0	PESOS	649,126	637,380	98%	LOS MOVIMIENTOS ESTAN EN CIFRAS DE LO PESUPUESTADO ANUAL REPORTADOS TRIMESTRALMENTE ANTERIORES CONTRA LO QUE SE REPORTA EN EL TRIMESTRE OBEDECE A TRANSFERENCIAS QUE ESTAN APROBADAS POR POR EL AYUNTAMIENTO
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN LA POBLACION ADQUISICION DE VEHICULOS INCUIDO UN AUTOBUS	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	2,915,817	1,656,600	2,915,817	2,915,817	176%	0	0	PESOS	2,915,817	1,656,600	57%	LOS MOVIMIENTOS EN CIFRAS DE PRESUPUESTADO ANUAL REPORTADOS AL TRIMESTRE ANTERIORES CONTRA LO QUE SE REPORTA EN EL TRIMESTRE OBEDECE A TRANSFERENCIAS QUE ESATAN APROBADOS EN EL AYUNTAMIENTO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	580,000	60,394	60,394	60,394	100%	0	0	PESOS	580,000	60,394	10%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
SERVICIOS GENERALES	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	1,680,344	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%	0	0	PESOS	1,680,344	2,200,000	131%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
SERVICIOS GENERALES	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	5,948,298	5,859,037	5,859,037	5,859,037	100%	0	0	PESOS	5,948,298	5,859,037	98%	INFORME PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	560,000	560,000	560,000	560,000	100%	0	0	PRODUCTO	1	1	100%	
SERVICIOS GENERALES	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	1,095,000	1,095,000	1,095,000	1,095,000	100%	0	0	PESOS	1,095,000	1,095,000	100%	
PAGO DE COMBUSTIBLE	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	1,440,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	PESOS	1,440,000	1,440,000	100%	SE APLICA EN BASE A LO PROGRAMADO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	86-TANHUATO	TANHUATO DE GUERRERO	URBANO	5,000	2,790	5,000	2,790	100%	0	0	PESOS	5,000	2,790	56%	
INVERSIONES FINANCIERAS	86-TANHUATO	TANHUATO DE GUERRERO	URBANO	35,000	9,221	35,000	9,221	100%	0	0	PESOS	35,000	9,221	26%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	86-TANHUATO	TANHUATO DE GUERRERO	URBANO	894,825	490,195	894,825	490,195	100%	0	0	PESOS	894,825	490,195	55%	
SERVICIOS GENERALES	86-TANHUATO	TANHUATO DE GUERRERO	URBANO	1,881,000	2,206,565	1,881,000	2,206,565	100%	0	0	PESOS	1,881,000	2,206,565	117%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1-ACUITZIO	ACUITZIO DEL CANJE	URBANO	1,541,116	1,541,116	1,541,116	1,541,116	100%	0	0	PESOS	1,541,116	1,541,116	100%	OBRA TERMINADA.
PAGO DE DEUDA PUBLICA 2008.															
PAGO DERECHOS DE AGUAS NACIONALES	1-ACUITZIO	ACUITZIO DEL CANJE	URBANO	15,171	15,171	15,171	15,171	100%	0	0	PESOS	15,171	15,171	100%	OBRA TERMINADA.
PAGO DE DEUDA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	8,172,000	7,853,715	7,853,715	7,853,715	100%	0	0	PESOS	7,853,715	7,853,715	100%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA	105-VISTA HERMOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	PESOS	1,600,000	1,600,000	100%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS PARA EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS 2007.	106-YURECUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	893,201	893,201	893,201	893,201	100%	0	0	PESOS	893,201	893,201	100%	
PAGO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL MUNICIPIO (DEUDA PUBLICA)	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	6,473,657	6,473,657	6,473,657	6,473,657	100%	0	0	PESOS	6,473,657	6,473,657	100%	
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO CON BANOBRAS SNC	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	1,380,720	1,266,596	1,266,596	1,266,596	100%	0	0	PESOS	1,380,720	1,266,596	92%	
PROVEEDORES	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	680,945	630,240	630,240	630,240	100%	0	0	PESOS	680,945	630,240	93%	
DEUDA PUBLICA	112-ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO	URBANO	23,831,046	23,831,046	23,831,046	23,831,046	100%	0	0	PESOS	23,831,046	23,831,046	100%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	PASTOR ORTIZ	URBANO	658,581	658,581	658,581	658,581	100%	0	0	PESOS	658,581	658,581	100%	
AMORTIZACION DE DEUDA A LARGO PLAZO	19-COTLJA	COTLJA DE LA PAZ	URBANO	1,702,159	1,251,012	1,251,012	1,251,012	100%	0	0	PESOS	1,702,159	1,251,012	73%	LA INFORMACION REPORTADA ES CON CIERRE PRELIMINAR
DEUDA PUBLICA	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	757,412	757,412	757,412	757,412	100%	0	0	PESOS	757,412	757,412	100%	
PAGO POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	34-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,833,125	4,833,125	4,833,125	4,833,125	100%	0	0	PESOS	4,833,125	4,833,125	100%	
PAGO POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO 2008	38-HUETAMO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,315,625	4,315,625	4,315,625	4,315,625	100%	0	0	PESOS	4,315,625	4,315,625	100%	DATOS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
DEUDA PUBLICA	39-HUIRAMBA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,640	363,105	255,640	363,105	100%	0	0	PESOS	255,640	363,105	142%	
DEUDA PUBLICA	49-MADERO	VILLA MADERO	URBANO	449,872	449,872	449,872	449,872	100%	0	0	PESOS	449,872	449,872	100%	
DEUDA A BANOBRAS	5-ANGANGUEO	MINERAL DE ANGANGUEO	URBANO	912,000	799,540	799,540	799,540	100%	0	0	PESOS	912,000	799,540	88%	
DEUDA PUBLICA	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAEMPO	URBANO	6,003,268	6,003,268	6,003,268	6,003,268	100%	0	0	PESOS	6,003,268	6,003,268	100%	
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO CON BANOBRAS	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	232,394	232,394	232,394	232,394	100%	0	0	PESOS	232,394	232,394	100%	PAGO DE DEUDA PUBLICA CONTRAIDA A LARGO PLAZO POR PRESTAMO DE BANOBRAS
PAGO DE DEUDA PUBLICA	52-LÁZARO CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,086,251	23,794,955	23,794,955	14,639,818	62%	0	0	PESOS	23,794,955	14,639,818	62%	

**ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAGO DE DEUDA PUBLICA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	30,335,536	30,335,536	30,335,536	30,335,536	100%	0	0	PAGO	36	36	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	11,994,666	11,994,666	11,994,666	11,994,666	100%	0	0	PAGO	36	36	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
DEUDA PUBLICA	55-MUGICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	3,592,675	3,592,675	3,592,675	3,592,675	100%	0	0	PESOS	3,592,675	3,592,675	100%	
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	56-NAHUATZEN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,895,217	1,895,217	1,895,217	1,895,217	100%	0	0	PESOS	1,895,217	1,895,217	100%	
PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES POR MATERIALES Y SERVICIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	14,349,436	10,589,366	10,589,366	10,589,366	100%	0	0	PESOS	14,349,436	10,589,366	74%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA	60-NUMARAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	723,118	723,118	723,118	723,118	100%	0	0	PESOS	723,118	723,118	100%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA	61-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	PESOS	45,000	45,000	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO
4210.- DEUDA PUBLICA (CRÉDITO BANOBRAS N° 6436)	65-PARACHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,745,000	3,745,000	3,745,000	3,745,000	100%	0	0	PESOS	3,745,000	3,745,000	100%	
DEUDA POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO.	66-PATZCUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	PESOS	0	0	0%	ESTA OBRA SE ELIMINA. SE TRANSFIRIO AL PROGRAMA DE SUBSEMUN.
DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	66-PATZCUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,763,459	1,527,596	1,527,596	1,527,596	100%	0	0	PESOS	1,763,459	1,527,596	87%	INFORMACION PRELIMINAR.
DEUDA PUBLICA CON BANOBRAS	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	222,880	222,880	222,880	222,880	100%	0	0	PESOS	222,880	222,880	100%	
DEUDA PUBLICA CON NAVISTAR FINANCIAL	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	525,214	525,214	525,214	525,214	100%	0	0	PESOS	525,214	525,214	100%	
RECURSOS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA CUBRIR EL PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	7-APORO	APORO	URBANO	823,218	823,218	823,218	823,218	100%	0	0	PESOS	823,218	823,218	100%	
PAGO DE DEUDA A PROVEEDORES Y ACREEDORES	71-PURLIANDIRO	PURLIANDIRO	URBANO	7,085,624	7,085,624	7,085,624	7,085,624	100%	0	0	PESOS	7,085,624	7,085,624	100%	REPORTE PRELIMINAR DE GASTOS DE CIERRE DEL EJERCICIO 2009
DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA CON BANOBRAS	74-COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	URBANO	302,587	302,587	302,587	302,587	100%	0	0	PESOS	302,587	302,587	100%	ESTA DEUDA ES DE COMPRA DE MAQUINARIA
DEUDA PUBLICA PAGO A PROVEEDORES	74-COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	URBANO	182,278	182,278	182,278	182,278	100%	0	0	PESOS	182,278	182,278	100%	
PAGO DE DEUDA PARA PAGO DE CAMIONETA RECOLECTORA DE BASURA	74-COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	URBANO	186,528	186,528	186,528	186,528	100%	0	0	PESOS	186,528	186,528	100%	ESTA DEUDA SE ADQUIRIO EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE DEUDA PUBLICA	84-TANGAMANDAPIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,209,438	1,209,438	1,209,438	1,209,438	100%	0	0	PESOS	1,209,438	1,209,438	100%	EJECUTADO
PAGO DE DEUDA PUBLICA	85-TANGANCICUARO	TANGANCICUARO DE ARISTA	URBANO	342,883	341,960	341,960	341,960	100%	0	0	PESOS	342,883	341,960	100%	
PAGO DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	87-TARETAN	TARETAN	URBANO	52,782	52,782	52,782	52,782	100%	0	0	PESOS	52,782	52,782	100%	
PASIVOS DEL EJERCICIO 2008	89-TEPICALTEPEC	TEPICALTEPEC	URBANO	738,000	1,051,720	1,051,720	1,051,720	100%	0	0	PESOS	738,000	1,051,720	143%	SE PAGO TODO EL I.S.R. DEL 2008
DEUDA PUBLICA A PROVEEDORES	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	1,978,181	1,978,181	1,978,181	1,978,181	100%	0	0	PESOS	1,978,181	1,978,181	100%	
DEUDA PUBLICA	93-TLALPUJAHUA	TLALPUJAHUA DE RAYÓN	URBANO	1,747,951	1,329,987	1,329,987	1,329,987	100%	0	0	PESOS	1,329,987	1,329,987	100%	
PAGO DE DEUDA A INSTITUCIONES PUBLICAS	94-TLAZAZALCA	TLAZAZALCA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	PESOS	100	100	100%	
DEUDA PUBLICA	97-TURICATO	TURICATO	URBANO	1,090,885	1,090,885	1,090,885	1,090,885	100%	0	0	PESOS	1,090,885	1,090,885	100%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA															
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA	1-ACUITZIO	ACUITZIO DEL CANJE	URBANO	72,900	72,900	72,900	72,900	100%	0	0	PESOS	72,900	72,900	100%	OBRA TERMINADA
PAGO DE SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1-ACUITZIO	ACUITZIO DEL CANJE	URBANO	507,893	507,893	507,893	507,893	100%	0	0	PESOS	507,893	507,893	100%	OBRA TERMINADA
PAGO DE SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1-ACUITZIO	ACUITZIO DEL CANJE	URBANO	656,274	656,274	656,274	656,274	100%	0	0	PESOS	656,274	656,274	100%	OBRA TERMINADA
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	1-ACUITZIO	ACUITZIO DEL CANJE	URBANO	1,063,278	1,063,278	1,063,278	1,063,278	100%	0	0	PESOS	1,063,278	1,063,278	100%	OBRA TERMINADA
PAGO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	696,200	118,545	118,545	118,545	100%	0	0	PESOS	696,200	118,545	17%	
PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1,344,248	944,178	944,178	944,178	100%	0	0	PESOS	1,344,248	944,178	70%	
PAGO DE SERVICIOS GENERALES	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	672,443	672,443	672,443	672,443	100%	0	0	PESOS	672,443	672,443	100%	
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	5,380,088	4,870,674	4,870,674	4,870,674	100%	0	0	PESOS	5,380,088	4,870,674	91%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	100-TZINTZUNTZAN	TZINTZUNTZAN	URBANO	329,237	329,237	329,237	329,237	100%	0	0	PESOS	329,237	329,237	100%	
SERVICIOS GENERALES	100-TZINTZUNTZAN	TZINTZUNTZAN	URBANO	1,411,016	1,411,016	1,411,016	1,411,016	100%	0	0	PESOS	1,411,016	1,411,016	100%	
SERVICIOS PERSONALES	100-TZINTZUNTZAN	TZINTZUNTZAN	URBANO	2,586,863	2,586,863	2,586,863	2,586,863	100%	0	0	PESOS	2,586,863	2,586,863	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	101-TZITZIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	729,907	729,907	729,907	729,907	100%	0	0	PESOS	729,907	729,907	100%	
SERVICIOS GENERALES	101-TZITZIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,046	17,046	17,046	17,046	100%	0	0	PESOS	17,046	17,046	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
SERVICIOS PERSONALES	101-TZITZIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,794,223	2,794,223	2,794,223	2,794,223	100%	0	0	PESOS	2,794,223	2,794,223	100%	
INVERSION EN BIENES PARA ATENDER LAS NECESIDADES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD PUB	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	0	238,801	238,801	238,801	100%	0	0	PESOS	238,801	238,801	100%	
INVERSIONES FINANCIERAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	7,506	7,506	7,506	7,506	100%	0	0	PESOS	7,506	7,506	100%	
SERVICIOS GENERALES PARA ATENDER NECESIDADES RELACIONADAS CON LA SEG PUBLICA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	12,386,122	22,200,104	22,200,104	22,200,104	100%	0	0	PESOS	22,200,104	22,200,104	100%	
SERVICIOS PERSONALES	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	68,891,561	57,562,460	57,562,460	57,562,460	100%	0	0	PESOS	57,562,460	57,562,460	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEG PUBLICA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	10,389,610	8,982,243	8,982,243	8,982,243	100%	0	0	PESOS	8,982,243	8,982,243	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	105-VISTA HERMOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	345,500	345,500	345,500	345,500	100%	0	0	PESOS	345,500	345,500	100%	
SERVICIOS GENERALES	105-VISTA HERMOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,405,000	1,405,000	1,405,000	1,405,000	100%	0	0	PESOS	1,405,000	1,405,000	100%	
SERVICIOS PERSONALES	105-VISTA HERMOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,552,000	6,552,000	6,552,000	6,552,000	100%	0	0	PESOS	6,552,000	6,552,000	100%	
PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS A SEGURIDAD PUBLICA	106-YURECUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,027,520	1,027,520	1,027,520	1,027,520	100%	0	0	PESOS	1,027,520	1,027,520	100%	
PAGO DE SERVICIOS GENERALES A SEGURIDAD PUBLICA	106-YURECUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,520,190	1,520,190	1,520,190	1,520,190	100%	0	0	PESOS	1,520,190	1,520,190	100%	
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	106-YURECUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,835,192	5,835,192	5,835,192	5,835,192	100%	0	0	PESOS	5,835,192	5,835,192	100%	
POR COMPRA DE ADQUISICIONES DE B. MUEBLES SEGURIDAD PUBLICA	106-YURECUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	594,511	594,511	594,511	594,511	100%	0	0	PESOS	594,511	594,511	100%	
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	12,748,224	12,748,224	12,748,224	12,748,224	100%	0	0	PESOS	12,748,224	12,748,224	100%	
SERVICIOS GENERALES	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	755,463	755,463	755,463	755,463	100%	0	0	PESOS	755,463	755,463	100%	
BIENES INFORMATICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	242,392	242,392	242,392	242,392	100%	0	0	PESOS	242,392	242,392	100%	
COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	36,444	36,444	36,444	36,444	100%	0	0	PESOS	36,444	36,444	100%	
EQUIPO AUDIVISUAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	15,398	15,398	15,398	15,398	100%	0	0	PESOS	15,398	15,398	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	10,465,336	10,465,336	10,465,336	10,465,336	100%	0	0	PESOS	10,465,336	10,465,336	100%	
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A SEGURIDAD PUBLICA (SUELDOS Y PRESTACIONES A POLICIAS)	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	38,829,234	38,829,234	38,829,234	38,829,234	100%	0	0	PESOS	38,829,234	38,829,234	100%	
SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	3,009,254	3,009,254	3,009,254	3,009,254	100%	0	0	PESOS	3,009,254	3,009,254	100%	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	979,628	979,628	979,628	979,628	100%	0	0	PESOS	979,628	979,628	100%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SUMINISTROS DE PARQUE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	109-ZINAPARO	ZINAPARO	URBANO	35,050	35,050	35,050	35,050	100%	0	0	PESOS	35,050	35,050	100%	
DEUDA PUBLICA EN SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	109-ZINAPARO	ZINAPARO	URBANO	2,452	2,452	2,452	2,452	100%	0	0	PESOS	2,452	2,452	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA	109-ZINAPARO	ZINAPARO	URBANO	363,180	363,180	363,180	363,180	100%	0	0	PESOS	363,181	363,181	100%	
SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	109-ZINAPARO	ZINAPARO	URBANO	110,522	110,522	110,522	110,522	100%	0	0	PESOS	110,522	110,522	100%	
SERVICIOS PERSONALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	109-ZINAPARO	ZINAPARO	URBANO	724,589	724,589	724,589	724,589	100%	0	0	PESOS	724,590	724,590	100%	
PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PUBLICA	11-BRISENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	506,266	506,266	506,266	506,266	100%	0	0	PESOS	506,266	506,266	100%	
PAGO DE SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA	11-BRISENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	507,826	507,826	507,826	507,826	100%	0	0	PESOS	507,826	507,826	100%	
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	11-BRISENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,651,834	2,651,834	2,651,834	2,651,834	100%	0	0	PESOS	2,651,834	2,651,834	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	110-ZINAPECUARO	ZINAPECUARO DE FIGUEROA	URBANO	3,402,580	3,163,674	3,163,674	3,163,674	100%	0	0	PESOS	3,402,580	3,163,674	93%	
SERVICIOS GENERALES	110-ZINAPECUARO	ZINAPECUARO DE FIGUEROA	URBANO	2,839,350	3,328,994	3,328,994	3,328,994	100%	0	0	PESOS	2,839,350	3,328,994	117%	
SERVICIOS PERSONALES	110-ZINAPECUARO	ZINAPECUARO DE FIGUEROA	URBANO	7,731,591	7,793,126	7,793,126	7,793,126	100%	0	0	PESOS	7,731,591	7,793,126	101%	
BIENES MUEBLES	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	63,308	63,308	63,308	63,308	100%	0	0	PESOS	63,308	63,308	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 MATERIALES Y SUMINISTRO DE SEGURIDAD PUBLICA	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	3,552,003	3,552,003	3,552,003	3,552,003	100%	0	0	PESOS	3,552,003	3,552,003	100%	
SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	873,987	873,987	873,987	873,987	100%	0	0	PESOS	873,987	873,987	100%	
SUELDOS Y OTROS CONCEPTOS SOBRE SALARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	112-ZITACUARO	HERÓICA ZITACUARO	URBANO	24,046,892	24,046,892	24,046,892	24,046,892	100%	0	0	PESOS	24,046,892	24,046,892	100%	
BIENES INMUEBLES	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	PASTOR ORTIZ	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	PESOS	600,000	600,000	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	587,530	587,530	587,530	587,530	100%	0	0	PESOS	587,530	587,530	100%	
SERVICIOS GENERALES	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56,034	56,034	56,034	56,034	100%	0	0	PESOS	56,034	56,034	100%	
SERVICIOS PERSONALES	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	914,677	914,677	914,677	914,677	100%	0	0	PESOS	914,677	914,677	100%	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE SEGURIDAD PUBLICA	13-CARACUARO	CARACUARO DE MORELOS	URBANO	10,000	8,487	8,487	8,487	100%	0	0	PESOS	10,000	8,488	85%	LOS DATOS QUE SE PRESENTAN SE OBTUVIERON DE UN CIERRE PREVIO EN VIRTUD DE QUE AUN NO SE REALIZA EL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2009
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PUBLICA	13-CARACUARO	CARACUARO DE MORELOS	URBANO	278,591	278,591	278,591	278,591	100%	0	0	PESOS	278,591	278,591	100%	LA INFORMACION PRESENTADA SE OBTUVO DE UN CIERRE PREVIO EN VIRTUD DE QUE AUN NO SE REALIZA EL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2009
SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA	13-CARACUARO	CARACUARO DE MORELOS	URBANO	479,134	479,134	479,134	479,134	100%	0	0	PESOS	479,135	479,135	100%	LOS DATOS PRESENTADOS SE OBTUVIERON DE UN CIERRE PREVIO EN VIRTUD DE QUE AUN NO SE REALIZA EL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2009
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	13-CARACUARO	CARACUARO DE MORELOS	URBANO	3,247,105	2,641,503	2,641,503	2,641,503	100%	0	0	PESOS	3,247,105	2,641,503	81%	LA INFORMACION PRESENTADA FUE OBTENIDA DE UN CIERRE PREVIO EN VIRTUD DE QUE AUN NO SE REALIZA EL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
MATERIALES Y SUMINISTROS	14-COAHUAYANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	561,862	561,862	561,862	561,862	100%	0	0	PESOS	561,862	561,862	100%	PAGO DE SUMINISTROS COMO SON COMBUSTIBLES, MANT. DE MAQUINARIA SERVICIO TELEFONICO, EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS PARA MEJOR SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA
PAGO DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA	14-COAHUAYANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,060,962	1,060,962	1,060,962	1,060,962	100%	0	0	PESOS	1,060,962	1,060,962	100%	PAGO DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES
SERVICIOS PERSONALES	14-COAHUAYANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,840,000	2,840,000	2,840,000	2,840,000	100%	0	0	PESOS	2,840,000	2,840,000	100%	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA COMPENSACIONES PARA MOTIVACION Y MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS EN LA VIGILANCIA DE LA CIUDADANIA
SERVICIOS PERSONALES	17-CONTEPEC	CONTEPEC	URBANO	7,013,986	5,260,491	5,260,491	5,260,491	100%	0	0	PESOS	7,013,986	7,013,986	100%	
GASTOS EN NECESIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	19-COTIJA	COTIJA DE LA PAZ	URBANO	5,283,284	4,489,648	4,489,648	4,489,648	100%	0	0	PESOS	5,283,284	4,489,648	85%	LA INFORMACION REPORTADA ES CON CIERRE PRELIMINAR.
MATERIALES Y SUMINISTROS RELACIONADOS CON SEGURIDAD PUBLICA	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	1,480,768	1,480,768	1,480,768	1,480,768	100%	0	0	PESOS	1,480,768	1,480,768	100%	GASTOS TOTALES
SERVICIOS GENERALES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	605,259	605,259	605,259	605,259	100%	0	0	PESOS	605,259	605,259	100%	GASTOS TOTALES
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	4,113,664	4,113,664	4,113,664	4,113,664	100%	0	0	PESOS	4,113,664	4,113,664	100%	TOTAL GASTOS
MATERIALES Y SUMINISTROS	20-CUITZEO	CUITZEO DEL PORVENIR	URBANO	753,000	267,286	267,286	267,286	100%	0	0	PESOS	753,000	952,558	127%	
SERVICIOS GENERALES	20-CUITZEO	CUITZEO DEL PORVENIR	URBANO	2,139,574	1,203,048	1,203,048	1,203,048	100%	0	0	PESOS	2,139,574	2,605,127	122%	
SERVICIOS GENERALES	20-CUITZEO	CUITZEO DEL PORVENIR	URBANO	3,749,225	388,532	388,532	388,532	100%	0	0	PESOS	3,749,225	2,672,505	71%	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	22-CHARO	CHARO	URBANO	22,250	22,250	22,250	22,250	100%	0	0	PESOS	22,250	22,250	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	22-CHARO	CHARO	URBANO	677,049	677,049	677,049	677,049	100%	0	0	PESOS	677,049	677,049	100%	
SERVICIOS GENERALES	22-CHARO	CHARO	URBANO	2,231,510	2,231,510	2,231,510	2,231,510	100%	0	0	PESOS	2,231,510	2,231,510	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO	23-CHAVINDA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	220,404	220,404	220,404	220,404	100%	0	0	PESOS	220,404	220,404	100%	
PAGO DE MATERIAL Y SUMINISTROS	23-CHAVINDA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	355,423	355,423	355,423	355,423	100%	0	0	PESOS	355,423	355,423	100%	
PAGO DE SERVICIOS PESONALES	23-CHAVINDA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,781,636	1,781,636	1,781,636	1,781,636	100%	0	0	PESOS	1,781,636	1,781,636	100%	
PAGO DE SERVICIOS GENERALES	23-CHAVINDA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	723,560	723,560	723,560	723,560	100%	0	0	PESOS	723,560	723,560	100%	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25-CHILCHOTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	745,000	209,000	209,000	209,000	100%	0	0	PESOS	745,000	209,000	28%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	25-CHILCHOTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,124,001	771,168	771,168	771,168	100%	0	0	PESOS	1,124,001	771,168	69%	
SERVICIOS PERSONALES	25-CHILCHOTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,237,044	2,769,638	2,769,638	2,769,638	100%	0	0	PESOS	4,237,044	2,769,638	65%	
SRVICIOS GENERALES	25-CHILCHOTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,964,662	1,304,071	1,304,071	1,304,071	100%	0	0	PESOS	1,964,662	1,304,071	66%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	122,150	122,150	122,150	122,150	100%	0	0	PESOS	122,150	122,150	100%	
SERVICIOS PERSONALES	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	1,236,745	1,236,745	1,236,745	1,236,745	100%	0	0	PESOS	1,236,745	1,236,745	100%	
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A POLICIAS	28-CHURUMUCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,294,610	3,681,105	3,681,105	3,681,105	100%	0	0	PESOS	4,294,610	3,681,105	86%	LA VARIACION EN ESTE RUBRO SE DEBE QUE SE INCREMENTARON LOS RUBROS DE SERVICIOS GENERALES Y MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	7,832,176	366,597	366,597	366,597	100%	0	0	PESOS	7,832,176	366,597	5%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
MATERIALES Y SUMINISTROS	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	7,832,176	1,139,041	1,139,041	1,139,041	100%	0	0	PESOS	7,832,176	1,139,041	15%	
PAGO POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	7,832,176	698,154	698,154	698,154	100%	0	0	PESOS	7,832,176	698,154	9%	
SERVICIOS GENERALES	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	7,832,176	963,937	963,937	963,937	100%	0	0	PESOS	7,832,176	963,937	12%	
SERVICIOS PERSONALES	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	3,348,555	675,417	675,417	675,417	100%	0	0	PESOS	3,348,555	675,417	20%	
TRASPASO ENTRE ORIGENES	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	7,832,176	586,694	586,694	586,694	100%	0	0	PESOS	7,832,176	586,694	7%	
PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA	30-ECUANDUREO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	621,651	621,651	621,651	621,651	100%	0	0	PESOS	621,651	621,651	100%	
PAGO DE SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	30-ECUANDUREO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	279,546	279,546	279,546	279,546	100%	0	0	PESOS	279,546	279,546	100%	
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A POLICIAS	30-ECUANDUREO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,978,781	3,978,781	3,978,781	3,978,781	100%	0	0	PESOS	3,978,781	3,978,781	100%	
INVERSION EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	31-EPITACIO HUERTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	265,000	288,272	288,272	288,272	100%	0	0	PESOS	265,000	288,272	109%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	31-EPITACIO HUERTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	713,000	728,635	728,365	728,635	100%	0	0	PESOS	713,000	728,635	102%	SOLICITUD MODIFICADA
SERVICIOS GENERALES	31-EPITACIO HUERTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,614,000	1,957,054	1,957,054	1,957,054	100%	0	0	PESOS	1,614,000	1,957,054	121%	SOLICITUD MODIFICADA
SERVICIOS PERSONALES	31-EPITACIO HUERTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,607,786	2,516,603	2,516,603	2,516,603	100%	0	0	PESOS	2,607,786	2,516,603	97%	
SUBSIDIOS	31-EPITACIO HUERTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	326,600	326,600	326,600	100%	0	0	PESOS	300,000	326,600	109%	
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PUBLICA	32-ERONGARICUARO	ERONGARICUARO	URBANO	1,175,975	1,175,975	1,175,975	1,175,975	100%	0	0	PESOS	1,175,975	1,175,975	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	32-ERONGARICUARO	ERONGARICUARO	URBANO	2,469,252	2,469,252	2,469,252	2,469,252	100%	0	0	PESOS	2,469,252	2,469,252	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	34-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,100,479	2,100,479	2,100,479	2,100,479	100%	0	0	PESOS	2,100,479	2,100,479	100%	
EROGACIONES ADICIONALES	34-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,031	16,031	16,031	16,031	100%	0	0	PESOS	16,031	16,031	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	34-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,985,813	3,985,813	3,985,813	3,985,813	100%	0	0	PESOS	3,985,813	3,985,813	100%	
SERVICIOS GENERALES	34-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	325,934	325,934	325,934	325,934	100%	0	0	PESOS	3,985,813	3,985,813	100%	
SERVICIOS PERSONALES	34-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,486,712	18,486,712	18,486,712	18,486,712	100%	0	0	PESOS	18,486,712	18,486,712	100%	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36-HUANDACAREO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,600	7,600	7,600	7,600	100%	0	0	PESOS	42,600	7,600	18%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	36-HUANDACAREO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	308,256	263,377	263,377	236,377	90%	0	0	PESOS	308,256	263,378	85%	
SERVICIOS GENERALES	36-HUANDACAREO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	168,351	153,127	153,127	153,127	100%	0	0	PESOS	168,351	153,128	91%	
SERVICIOS PERSONALES	36-HUANDACAREO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,038,961	1,959,740	1,959,740	1,959,740	100%	0	0	PESOS	2,038,961	1,959,740	96%	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SERVICIO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	424,305	424,305	424,305	424,305	100%	0	0	PESOS	424,305	424,305	100%	
MOVILIARIO Y EQUIPO	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	13,000	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	PESOS	13,000	13,000	100%	
SERVICIOS GENERALES DE LA SEGURIDAD PUBLICA	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	1,731,211	1,731,211	1,731,211	1,731,211	100%	0	0	PESOS	1,731,211	1,731,211	100%	
SERVICIOS PERSONALES PARA ENCARGADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	757,719	757,719	757,719	757,719	100%	0	0	PESOS	757,719	757,719	100%	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38-HUETAMO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	317,096	317,096	317,096	317,096	100%	0	0	PESOS	317,096	317,096	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
MATERIALES Y SUMINISTROS	38-HUETAMO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,199,856	2,199,856	2,199,856	0	0%	0	0	PESOS	2,199,856	2,199,856	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
SERVICIOS GENERALES	38-HUETAMO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,623,781	2,623,781	2,623,781	2,623,781	100%	0	0	PESOS	2,623,781	2,623,781	100%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
SERVICIOS PERSONALES	38-HUETAMO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,076,351	6,076,351	6,076,351	6,076,351	100%	0	0	PESOS	6,076,351	6,076,351	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
MATERIALES	39-HUIRAMBA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	PESOS	140,000	140,000	100%	
SERVICIOS	39-HUIRAMBA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	359,500	318,614	318,614	318,614	100%	0	0	PESOS	359,500	318,614	89%	
SUELDO	39-HUIRAMBA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,586,117	1,623,562	1,586,117	1,623,562	100%	0	0	PESOS	1,586,117	1,623,562	102%	
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, INVERSION	40-INDAPARAPEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,500	5,500	5,500	5,500	100%	0	0	ARTICULO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL MATERIALES	40-INDAPARAPEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	665,463	665,463	665,463	665,463	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL SERV. GENERALES	40-INDAPARAPEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,245,797	1,245,797	1,245,797	1,245,797	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL SERVICIOS PERSONALES	40-INDAPARAPEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,104,245	3,104,245	3,104,245	3,104,245	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	2,085,686	2,085,686	2,085,686	2,085,686	100%	0	0	PESOS	2,085,686	2,085,686	100%	
SERVICIOS PERSONALES	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	1,967,399	1,967,399	1,967,399	1,967,399	100%	0	0	PESOS	1,967,399	1,967,399	100%	
INVENTARIO	42-IXTLÁN	IXTLÁN DE LOS HERVORES	URBANO	1,459,984	912,733	912,733	912,733	100%	0	0	PESOS	1,459,984	912,733	63%	
SERVICIOS GENERALES	42-IXTLÁN	IXTLÁN DE LOS HERVORES	URBANO	2,304,818	2,304,818	2,304,818	2,304,818	100%	0	0	PESOS	2,304,818	2,304,818	100%	
SERVICIOS GENERALES	42-IXTLÁN	IXTLÁN DE LOS HERVORES	URBANO	1,094,988	390,816	390,816	390,816	100%	0	0	PESOS	1,094,988	390,816	36%	
SERVICIOS PERSONALES	42-IXTLÁN	IXTLÁN DE LOS HERVORES	URBANO	2,495,692	2,304,818	2,304,818	2,304,818	100%	0	0	PESOS	2,495,692	2,304,818	92%	
MATERIALES Y SUMINISTROS EN: COMBUSTIBLES, REFACCIONES, ACCESORIOS	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	446,898	446,898	446,898	446,898	100%	0	0	PESOS	446,898	446,898	100%	
SERVICIOS GENERALES EN: SEGUROS, MTO DE UDES, SERVICIOS TELEFONICOS	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	970,199	970,199	970,199	970,199	100%	0	0	PESOS	970,199	970,199	100%	
SERVICIOS PERSONALES: SUELDOS -AGUINALDOS-PRIMA VACACIONAL-CUOTAS ISSTE ETC	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	12,870,839	12,870,839	12,870,839	12,870,839	100%	0	0	PESOS	12,870,839	12,870,839	100%	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	46-JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	249,000	249,000	249,000	249,000	100%	0	0	ASISTENCIA	1	1	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	46-JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	558,237	558,237	558,237	558,237	100%	0	0	ASISTENCIA	1	1	100%	
SERVICIOS GENERALES	46-JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	776,392	776,392	776,392	776,392	100%	0	0	ASISTENCIA	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	46-JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	815,738	815,738	815,738	815,738	100%	0	0	ASISTENCIA	1	1	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	47-JUNGAPEO	JUNGAPEO DE JUAREZ	URBANO	406,244	406,244	406,244	406,244	100%	0	0	PESOS	406,244	406,244	100%	ESTA INFORMACION ES PREVIA
SERVICIOS GENERALES	47-JUNGAPEO	JUNGAPEO DE JUAREZ	URBANO	1,918,658	1,918,658	1,918,658	1,918,658	100%	0	0	PESOS	1,918,658	1,918,658	100%	ESTA INFORMACION ES PREVIA
SERVICIOS PERSONALES	47-JUNGAPEO	JUNGAPEO DE JUAREZ	URBANO	1,918,381	1,918,381	1,918,381	1,918,381	100%	0	0	PESOS	1,918,381	1,918,381	100%	ESTA INFORMACION ES PREVIA
GASTOS DE OPERACION VINCULADOS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	48-LAGUNILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	772,544	913,739	913,739	913,739	100%	0	0	PESOS	772,544	913,739	118%	
SERVICIOS PERSONALES VINCULADOS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	48-LAGUNILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,028,477	938,605	938,605	938,605	100%	0	0	PESOS	1,028,477	938,605	91%	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	49-MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	134,492	134,492	134,492	134,492	100%	0	0	PESOS	134,492	134,492	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	49-MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	430,624	430,624	430,624	430,624	100%	0	0	PESOS	430,624	430,624	100%	
SERVICIOS GENERALES	49-MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	251,293	251,293	251,293	251,293	100%	0	0	PESOS	251,293	251,293	100%	
SERVICIOS PERSONALES	49-MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,063,416	4,063,416	4,063,416	4,063,416	100%	0	0	PESOS	4,063,416	4,063,416	100%	
GASTOS GENERALES	5-ANGANGUEO	MINERAL DE ANGANGUEO	URBANO	514,494	514,494	514,494	514,494	100%	0	0	PESOS	514,494	514,494	100%	
PROVEEDORES	5-ANGANGUEO	MINERAL DE ANGANGUEO	URBANO	169,956	159,522	159,522	159,522	100%	0	0	PESOS	169,956	159,522	94%	
SUELDOS Y SALARIOS	5-ANGANGUEO	MINERAL DE ANGANGUEO	URBANO	1,526,732	1,526,732	1,526,732	1,526,732	100%	0	0	PESOS	1,526,732	1,526,732	100%	
SUMINISTROS	5-ANGANGUEO	MINERAL DE ANGANGUEO	URBANO	754,156	316,223	316,223	316,223	100%	0	0	PESOS	754,156	316,223	42%	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	269,671	269,671	269,671	269,671	100%	0	0	PESOS	269,671	269,671	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	3,199,906	3,199,906	3,199,906	3,199,906	100%	0	0	PESOS	3,199,906	3,199,906	100%	
SERVICIOS GENERALES	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	2,868,912	2,868,912	2,868,912	2,868,912	100%	0	0	PESOS	2,868,912	2,868,912	100%	
SERVICIOS PERSONALES	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	10,194,732	10,194,732	10,194,732	10,194,732	100%	0	0	PESOS	10,194,732	10,194,732	100%	
SUBSIDIOS	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	2,074,777	2,074,777	2,074,777	2,074,777	100%	0	0	PESOS	2,074,777	2,074,777	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	705,480	705,480	705,480	705,480	100%	0	0	PESOS	705,480	705,480	100%	
SERVICIOS GENERALES	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	405,426	405,426	405,426	405,426	100%	0	0	PESOS	405,426	405,426	100%	
SERVICIOS PERSONALES	51-MARCOS CASTELLANOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,112,198	2,112,198	2,112,198	2,112,198	100%	0	0	PESOS	2,112,198	2,112,198	100%	
SUBSIDIOS	51-MARCOS CASTELLANOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,900	15,900	15,900	15,900	100%	0	0	PESOS	15,900	15,900	100%	
ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA	52-LAZARO CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,874,686	15,874,686	15,874,686	15,874,686	100%	0	0	PESOS	15,874,686	15,874,686	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	52-LÁZARO CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	445,657	445,657	445,657	445,657	100%	0	0	PESOS	445,657	445,657	100%	
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	52-LÁZARO CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,130,147	22,421,443	22,421,443	22,421,443	100%	0	0	PESOS	34,130,147	22,421,443	66%	
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA	54-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	302,105	302,105	302,105	302,105	100%	0	0	PESOS	302,105	302,105	100%	
SERVICIOS GENERALES	54-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	802,391	802,391	802,391	802,391	100%	0	0	PESOS	802,391	802,391	100%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	55-MIGÜICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	3,200	3,200	3,200	3,200	100%	0	0	PESOS	3,200	3,200	100%	
PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	55-MIGÜICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	2,367,740	2,367,740	2,367,740	2,367,740	100%	0	0	PESOS	2,367,740	2,367,740	100%	
PAGO DE SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PÚBLICA	55-MIGÜICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	195,068	195,068	195,068	195,068	100%	0	0	PESOS	195,068	195,068	100%	
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A POLICÍAS	55-MIGÜICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	7,565,040	7,565,040	7,565,040	7,565,040	100%	0	0	PESOS	7,565,040	7,565,040	100%	
SUBSIDIOS DE OPERACIÓN	55-MIGÜICA	NUEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	1,712,010	1,712,010	1,712,010	1,712,010	100%	0	0	PESOS	1,712,010	1,712,010	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS VINCULADAS CON LA SEG. PUB.	56-NAHUATZEN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	830,078	830,078	830,078	830,078	100%	0	0	PESOS	830,078	830,078	100%	
SERVICIOS GENERALES VINCULADOS CON LA SEG. PUB.	56-NAHUATZEN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	923,678	923,678	923,678	923,678	100%	0	0	PESOS	923,678	923,678	100%	
SERVICIOS PERSONALES VINCULADOS CON LA SEG. PÚBLICA	56-NAHUATZEN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,537,438	2,537,438	2,537,438	2,537,438	100%	0	0	PESOS	2,537,438	2,537,438	100%	
BIENES MUEBLE E INMUEBLE	57-NOCUPEÁTARO	NOCUPEÁTARO DE MORELOS	URBANO	7,820	7,820	7,820	7,820	100%	0	0	PESOS	7,820	7,820	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	57-NOCUPEÁTARO	NOCUPEÁTARO DE MORELOS	URBANO	783,386	783,386	783,386	783,386	100%	0	0	PESOS	783,386	783,386	100%	
SERVICIOS GENERALES	57-NOCUPEÁTARO	NOCUPEÁTARO DE MORELOS	URBANO	641,704	641,704	641,704	641,704	100%	0	0	PESOS	641,704	641,704	100%	
SERVICIOS PERSONALES	57-NOCUPEÁTARO	NOCUPEÁTARO DE MORELOS	URBANO	1,501,823	1,501,823	1,501,823	1,501,823	100%	0	0	PESOS	1,501,823	1,501,823	100%	
INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	58-NUEVO PARANGARICUITIRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	209,000	528,325	528,325	528,325	100%	0	0	PESOS	209,000	528,325	253%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
MATERIALES Y SUMINISTROS	58-NUEVO PARANGARICUITIRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	645,989	986,833	986,833	986,833	100%	0	0	PESOS	645,989	986,833	153%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE ANUAL 2009
SERVICIOS GENERALES	58-NUEVO PARANGARICUITIRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	816,000	656,880	656,880	656,880	100%	0	0	PESOS	816,000	656,880	81%	INFORMACION PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
SERVICIOS PERSONALES	58-NUEVO PARANGARICUITIRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,549,090	4,033,942	4,033,942	4,033,942	100%	0	0	PESOS	4,549,090	4,033,942	89%	
PAGO DE SERVICIOS GENERALES Y MATERIALES Y SUMINISTROS SEGURIDAD PÚBLICA	59-NUEVO URECHO	NUEVO URECHO	URBANO	403,200	403,200	403,200	403,200	100%	0	0	PESOS	403,200	403,200	100%	
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A POLICÍAS	59-NUEVO URECHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,548,800	2,548,800	2,548,800	2,548,800	100%	0	0	PESOS	2,548,800	2,548,800	100%	
PAGO A POLICÍAS AUXILIARES VELADORES	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	539,426	296,282	296,282	296,282	100%	0	0	PESOS	539,426	296,282	55%	
PAGO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	349,650	349,650	349,650	349,650	100%	0	0	PESOS	349,650	349,650	100%	
PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	5,833,370	5,833,370	5,833,370	5,833,370	100%	0	0	PESOS	5,833,370	5,833,370	100%	
PAGO DE SALARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	25,688,604	25,688,604	25,688,604	25,688,604	100%	0	0	PESOS	25,688,604	25,688,604	100%	
PAGO DE SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PÚBLICA	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	1,628,587	1,628,587	1,628,587	1,628,587	100%	0	0	PESOS	1,628,587	1,628,587	100%	
PAGO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA SEGURIDAD PÚBLICA	60-NUMARÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	352,000	352,000	352,000	352,000	100%	0	0	PESOS	352,000	352,000	100%	
PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	60-NUMARÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	424,063	424,063	424,063	424,063	100%	0	0	PESOS	424,063	424,063	100%	
PAGO DE SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PÚBLICA	60-NUMARÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	893,129	893,129	893,129	893,129	100%	0	0	PESOS	893,129	893,129	100%	
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES PARA SEGURIDAD PÚBLICA	60-NUMARÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,109,538	1,109,538	1,109,538	1,109,538	100%	0	0	PESOS	1,109,538	1,109,538	100%	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	61-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	846,174	846,174	846,174	846,174	100%	0	0	PESOS	846,174	846,174	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO
MATERIALES Y SUMINISTROS	61-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	370,646	370,646	370,646	370,646	100%	0	0	PESOS	370,646	370,646	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO
SERVICIOS GENERALES	61-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,382,370	1,382,370	1,382,370	1,382,370	100%	0	0	PESOS	1,382,370	1,382,370	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
SERVICIOS PERSONALES	61-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,918,087	1,918,087	1,918,087	1,918,087	100%	0	0	PESOS	1,918,087	1,918,087	100%	INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
MATERIALES Y SUMINISTROS	64-PARACUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,427,712	2,427,712	2,427,712	2,427,712	100%	0	0	PESOS	2,427,712	2,427,712	100%	SE REPORTA AL 100% POR SER EL ÚLTIMO TRIMESTRE
SERVICIOS GENERALES	64-PARACUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,280,777	2,280,777	2,280,777	2,280,777	100%	0	0	PESOS	2,280,777	2,280,777	100%	SE REPORTA AL 100% POR SER EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
SERVICIOS PERSONALES	64-PARACUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,314,136	3,314,136	3,314,136	3,314,136	100%	0	0	PESOS	3,314,136	3,314,136	100%	SE REPORTA AL 100% PORQUE ES EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009
4201.- SERVICIOS PERSONALES.	65-PARACHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,276,564	3,276,564	3,276,564	3,276,564	100%	0	0	PESOS	3,276,564	3,276,564	100%	
4202.- MATERIALES Y SUMINISTROS	65-PARACHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	823,487	823,487	823,487	823,487	100%	0	0	PESOS	823,487	823,487	100%	
4203.- SERVICIOS GENERALES.	65-PARACHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,700,706	2,700,706	2,700,706	2,700,706	100%	0	0	PESOS	2,700,706	2,700,706	100%	
4205.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES	65-PARACHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	295,474	295,474	295,474	295,474	100%	0	0	PESOS	295,474	295,474	100%	
SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	66-PÁTZCUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,553,940	9,515,181	9,515,181	9,515,181	100%	0	0	PESOS	6,553,940	9,515,181	145%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	66-PATZCUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,695,770	9,627,741	9,627,741	9,627,741	100%	0	0	PESOS	11,695,770	9,627,741	82%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	66-PÁTZCUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,955,000	6,143,696	6,143,696	6,143,696	100%	0	0	PESOS	1,955,000	6,143,696	314%	INFORMACIÓN PRELIMINAR.
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	585,123	585,123	585,123	585,123	100%	0	0	PESOS	585,123	585,123	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	506,925	506,925	506,925	506,925	100%	0	0	PESOS	506,925	506,925	100%	
SERVICIOS GENERALES	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	1,776,838	1,776,838	1,776,838	1,776,838	100%	0	0	PESOS	1,776,838	1,776,838	100%	
SERVICIOS PERSONALES	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	2,889,839	2,693,906	2,693,906	2,693,906	100%	0	0	PESOS	2,889,839	2,693,906	93%	
GASTOS EN SEGURIDAD PÚBLICA	68-PERIBAN	PERIBAN DE RAMOS	URBANO	8,043,600	8,043,600	8,043,600	8,043,600	100%	0	0	PESOS	8,043,600	8,043,600	100%	ESTOS GASTOS FUERON REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
RECURSOS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA SEGURIDAD PÚBLICA	7-APORO	APORO	URBANO	214,604	214,604	214,604	214,604	100%	0	0	PESOS	214,604	214,604	100%	
INVERSION DE BIENES MUEBLES PARA SEGURIDAD PÚBLICA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	102,177	102,177	102,177	102,177	100%	0	0	PESOS	102,177	102,177	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE CIERRE DE EJERCICIO 2009
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A POLICIAS	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	10,448,558	10,448,558	10,448,558	10,448,558	100%	0	0	PESOS	10,448,558	10,448,558	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS GENERALES DEL FORTAMUN DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAGO DE SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PÚBLICA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	2,828,123	2,828,123	2,828,123	2,828,123	100%	0	0	PESOS	2,828,123	2,828,123	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OPERACION Y SERVICIOS GENERALES DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	3,515,478	3,515,478	3,515,478	3,515,478	100%	0	0	PESOS	3,515,478	3,515,478	100%	REPORTE RELIMINAL DE GASTOS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIERRE DEL EJERCIO 2009
MATERIALES Y SUMINISTROS	72-QUERENDARO	QUERENDARO	URBANO	620,319	620,319	620,319	620,319	100%	0	0	PESOS	620,319	620,319	100%	
SERVICIOS GENERALES	72-QUERENDARO	QUERENDARO	URBANO	1,146,829	1,146,829	1,146,829	1,146,829	100%	0	0	PESOS	1,146,829	1,146,829	100%	
SERVICIOS PERSONALES	72-QUERENDARO	QUERENDARO	URBANO	3,018,727	3,018,727	3,018,727	3,018,727	100%	0	0	PESOS	3,018,727	3,018,727	100%	ASI QUEDO AL CIERRE ANUAL EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSNALES.
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	74-COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	URBANO	333,306	333,306	333,306	333,306	100%	0	0	PESOS	333,306	333,306	100%	
SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PÚBLICA	74-COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	URBANO	47,642	47,642	47,642	47,642	100%	0	0	PESOS	47,642	47,642	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	74-COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	URBANO	1,827,126	1,827,126	1,827,126	1,827,126	100%	0	0	PESOS	1,827,126	1,827,126	100%	
ADQUISICIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	4,071,990	148,349	148,349	148,349	100%	0	0	PESOS	4,071,990	148,349	4%	SE HA ADQUIRIDO EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA LOS VEHICULOS Y LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOGRAR ATENDER DE MANERA RÁPIDA LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA.
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	3,100,000	3,059,466	3,059,466	3,059,466	100%	0	0	PESOS	3,100,000	3,059,466	99%	DENTRO DE LOS GASTOS MAS REPRESENTATIVOS EN ESTE PROYECTO ESTÁN: COMBUSTIBLE Y REFRACCIONES PARA LOS VEHICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	1,500,000	445,901	445,901	445,901	100%	0	0	PESOS	1,500,000	445,901	30%	EL MANTENIMIENTO A VEHICULOS DESTINADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA MAYORIA DE LOS CASOS SE REALIZA DENTRO DEL TALLER MUNICIPAL, LO QUE LLEVA A UN IMPORTANTE AHORRO EN ESA PARTIDA. TAMBIEN SE REALIZA MANTENIMIENTO A LOS MODULOS INSTALADOS EN TODO EL MUNICIPIO DANDO PRIORIDAD A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA TENER AHORRO EN ENERGIA PARTIDA EN LA QUE TAMBIEN SE PRESENTA AHORRO. TAL MANTENIMIENTO ES REALIZADO POR EL PERSONAL DEL TALLER DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO.
SERVICIOS PERSONALES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	14,102,000	14,101,920	14,101,920	14,101,920	100%	0	0	PESOS	14,102,000	14,101,920	100%	SE INCLUYEN SUELDOS, SALARIOS, AGUINALDO, ATENCIÓN MÉDICA A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ETC.
SUBSIDIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	1,000,000	39,332	39,332	39,332	100%	0	0	PESOS	1,000,000	39,332	4%	SE REALIZO EL PAGO DE COLEGIATURAS A ELEMENTOS QUE CURSAN UNA CARRERA UNIVERSITARIA.
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	80-SENGUIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	174,430	174,430	174,430	174,430	100%	0	0	PESOS	174,430	174,430	100%	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	80-SENGUIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	174,430	174,430	174,430	174,430	100%	0	0	PESOS	174,430	174,430	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	80-SENGUIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,087,267	1,087,267	1,087,267	1,087,267	100%	0	0	PESOS	1,087,267	1,087,267	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SERVICIOS GENERALES	80-SENGUIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,744,839	1,744,839	1,744,839	1,744,839	100%	0	0	PESOS	1,744,839	1,744,839	100%	
SERVICIOS PERSONALES	80-SENGUIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,260,788	2,906,993	2,906,993	2,906,993	100%	0	0	PESOS	2,906,993	2,906,993	100%	
DEUDA PUBLICA	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	300,000	296,148	296,148	296,148	100%	0	0	PESOS	300,000	296,148	99%	DATOS PRELIMINARES
MATERIALES Y SUMINISTROS	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	955,395	444,480	444,480	444,480	100%	0	0	PESOS	955,395	444,480	47%	DATOS PRELIMINARES
SERVICIOS GENERALES	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	870,000	843,393	843,393	843,393	100%	0	0	PESOS	870,000	843,393	97%	DATOS PRELIMINARES
SERVICIOS PERSONALES	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	900,000	847,454	847,454	847,454	100%	0	0	PESOS	900,000	847,454	94%	DATOS PRELIMINARES
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLOS	URBANO	29,784	29,784	29,784	29,784	100%	0	0	PESOS	29,784	29,784	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLOS	URBANO	4,553,308	4,553,308	4,553,308	4,553,308	100%	0	0	PESOS	4,553,308	4,553,308	100%	
SERVICIOS GENERALES	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLOS	URBANO	1,130,542	1,130,542	1,130,542	1,130,542	100%	0	0	PESOS	1,130,542	1,130,542	100%	
SERVICIOS PERSONALES	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLOS	URBANO	12,665,956	12,665,956	12,665,956	12,665,956	100%	0	0	PESOS	12,665,956	12,665,956	100%	
SUBSIDIOS	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLOS	URBANO	586,202	586,202	586,202	586,202	100%	0	0	PESOS	586,202	586,202	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	83-TANCITARO	TANCITARO	URBANO	1,978,460	1,978,460	1,978,460	1,978,460	100%	0	0	PESOS	1,978,460	1,978,460	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	83-TANCITARO	TANCITARO	URBANO	1,978,460	1,978,460	1,978,460	1,978,460	100%	0	0	PESOS	1,978,460	1,978,460	100%	
SERVICIOS GENERALES	83-TANCITARO	TANCITARO	URBANO	279,800	279,800	279,800	279,800	100%	0	0	PESOS	279,800	279,800	100%	
SERVICIOS PERSONALES	83-TANCITARO	TANCITARO	URBANO	279,800	279,800	279,800	279,800	100%	0	0	PESOS	279,800	279,800	100%	
SUELDOS Y SALARIOS	83-TANCITARO	TANCITARO	URBANO	7,081,040	7,081,040	7,081,040	7,081,040	100%	0	0	PESOS	7,081,040	7,081,040	100%	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	84-TANGAMANDAPIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	272,888	272,888	272,888	272,888	100%	0	0	PESOS	272,888	272,888	100%	EJECUTADO
PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	84-TANGAMANDAPIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,178,525	1,178,525	1,178,525	1,178,525	100%	0	0	PESOS	1,178,525	1,178,525	100%	EN PROCESO
PAGO DE SERVICIOS GENERALES	84-TANGAMANDAPIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	598,883	598,883	598,883	598,883	100%	0	0	PESOS	598,883	598,883	100%	EJECUTADO
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	84-TANGAMANDAPIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,685,571	4,685,571	4,685,571	4,685,571	100%	0	0	PESOS	4,685,571	4,685,571	100%	EJECUTADO
GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	85-TANGANCICUARO	TANGANCICUARO DE ARISTA	URBANO	5,850,675	6,258,381	6,258,381	6,258,381	100%	0	0	PESOS	5,850,675	6,258,381	107%	LA DENOMINACION DE LA OBRA ES PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA
MATERIALES Y SUMINISTROS	85-TANGANCICUARO	TANGANCICUARO DE ARISTA	URBANO	2,346,805	1,762,698	1,762,698	1,762,698	100%	0	0	PESOS	2,346,805	1,762,698	75%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	85-TANGANCICUARO	TANGANCICUARO DE ARISTA	URBANO	3,618,559	1,283,902	1,283,902	1,283,902	100%	0	0	PESOS	3,618,559	1,283,902	35%	HUBO UN ERROR EN EL NOMBRE DE LA CUENTA Y SON SERVICIOS GENERALES Y NO MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	85-TANGANCICUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,633,000	1,575,785	1,575,785	1,575,785	100%	0	0	PESOS	1,633,000	1,575,785	96%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	87-TARETAN	TARETAN	URBANO	3,449	3,449	3,449	3,449	100%	0	0	PESOS	3,449	3,449	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	87-TARETAN	TARETAN	URBANO	819,697	819,697	819,697	819,697	100%	0	0	PESOS	819,697	819,697	100%	
SERVICIOS GENERALES	87-TARETAN	TARETAN	URBANO	1,171,350	1,171,350	1,171,350	1,171,350	100%	0	0	PESOS	1,171,350	1,171,350	100%	
SERVICIOS PERSONALES	87-TARETAN	TARETAN	URBANO	2,544,344	2,544,344	2,544,344	2,544,344	100%	0	0	PESOS	2,544,344	2,544,344	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	88-TARIMBARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,367,040	2,367,040	2,367,040	2,367,040	100%	0	0	PESOS	2,367,040	2,367,040	100%	
SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (ALUMBRADO PUBLICO)	88-TARIMBARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,277,100	6,709,224	6,709,224	6,709,224	100%	0	0	PESOS	5,277,100	6,709,224	127%	
SERVICIOS PERSONALES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	88-TARIMBARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,018,857	10,674,584	11,018,857	10,674,584	100%	0	0	PESOS	11,018,857	10,674,584	97%	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	89-TEPACATEPEC	TEPACATEPEC	URBANO	380,000	221,613	221,613	221,613	100%	0	0	PESOS	380,000	221,613	58%	SE COMPRO CHALECOS ANTIBALAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
MATERIALES Y SUMINISTROS	89-TEPACATEPEC	TEPACATEPEC	URBANO	1,250,250	1,164,992	1,164,992	1,164,992	100%	0	0	PESOS	1,250,250	1,164,992	93%	
SERVICIOS GENERALES	89-TEPACATEPEC	TEPACATEPEC	URBANO	180,000	477,267	477,267	477,267	100%	0	0	PESOS	180,000	477,267	265%	
SERVICIOS PERSONALES	89-TEPACATEPEC	TEPACATEPEC	URBANO	5,796,049	5,836,990	5,836,990	5,836,990	100%	0	0	PESOS	5,796,049	5,836,990	101%	
PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	2,350,279	2,350,279	2,350,279	2,350,279	100%	0	0	PESOS	2,350,279	2,350,279	100%	
PAGO DE SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	1,099,810	1,099,810	1,099,810	1,099,810	100%	0	0	PESOS	1,099,810	1,099,810	100%	
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A POLICIAS	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	6,713,673	6,713,673	6,713,673	6,713,673	100%	0	0	PESOS	6,713,673	6,713,673	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
BIENES MUEBLES (COMPRA DE PATRULLA)	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	274,950	274,950	274,950	274,950	100%	0	0	0 PESOS	274,950	274,950	100%	INVERSION POR COMPRA DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA
MATERIALES Y SUMINISTROS	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	628,469	628,469	628,469	628,469	100%	0	0	0 PESOS	628,469	628,469	100%	
SERVICIOS GENERALES	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	1,386,573	1,386,573	1,386,573	1,386,573	100%	0	0	0 PESOS	1,386,573	1,386,573	100%	
SERVICIOS PERSONALES	90-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	2,579,814	2,555,733	2,555,733	2,555,733	100%	0	0	0 PESOS	2,579,814	2,555,733	99%	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE SEGURIDAD PUBLICA	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	41,831	41,831	41,831	41,831	100%	0	0	0 PESOS	41,831	41,831	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PUBLICA	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	802,483	802,483	802,483	802,483	100%	0	0	0 PESOS	802,483	802,483	100%	
SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	260,888	260,888	260,888	260,888	100%	0	0	0 PESOS	260,888	260,888	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	3,171,067	3,171,067	3,171,067	3,171,067	100%	0	0	0 PESOS	4,352,628	4,352,628	100%	
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	TIQUICHEO	URBANO	1,300,500	354,140	354,140	354,140	100%	0	0	0 PESOS	1,300,500	0	0%	SE TOMO INFORMACION PREELIMINAR.
SERVICIOS GENERALES	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	TIQUICHEO	URBANO	1,490,000	372,200	372,200	372,200	100%	0	0	0 PESOS	1,490,000	0	0%	SE TOMO INFORMACION PREELIMINAR.
SERVICIOS PERSONALES	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	TIQUICHEO	URBANO	1,440,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0 PESOS	1,440,000	0	0%	SE TOMO INFORMACION PREELIMINAR.
SUBSIDIOS	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	TIQUICHEO	URBANO	1,011,500	253,000	253,000	253,000	100%	0	0	0 PESOS	1,011,500	0	0%	SE TOMO INFORMACION PREELIMINAR.
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	93-TLALPUJAHUA	TLALPUJAHUA DE RAYÓN	URBANO	92,238	92,238	92,238	92,238	100%	0	0	0 PESOS	92,238	92,238	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	93-TLALPUJAHUA	TLALPUJAHUA DE RAYÓN	URBANO	2,454,948	3,239,915	3,239,915	3,239,915	100%	0	0	0 PESOS	3,239,915	3,239,915	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	93-TLALPUJAHUA	TLALPUJAHUA DE RAYÓN	URBANO	3,489,880	3,489,880	3,489,880	3,489,880	100%	0	0	0 PESOS	3,489,880	3,489,880	100%	
PAGO DE MATERIALES Y SUMISTROS POR LA SEGURIDAD PUBLICA.	94-TLAZAZALCA	TLAZAZALCA	URBANO	643,881	643,881	643,881	643,881	100%	0	0	0 PESOS	100	100	100%	
PAGO DE SERVICIOS GENERALES PARA LAS NECESIDADES DE LA SEGURIDAD PUB.	94-TLAZAZALCA	TLAZAZALCA	URBANO	448,274	448,274	448,274	448,274	100%	0	0	0 PESOS	100	100	100%	
PAGO DE SUBSIDIOS COMO VARIOS APOYOS	94-TLAZAZALCA	TLAZAZALCA	URBANO	29,713	29,713	29,713	29,713	100%	0	0	0 PESOS	100	100	100%	
SERVICIOS PERSONALES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	94-TLAZAZALCA	TLAZAZALCA	URBANO	1,046,910	1,046,910	1,046,910	1,046,910	100%	0	0	0 PESOS	100	100	100%	
PAGO DE MATERIALES Y SUMISTROS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	96-TUMBISCATIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	658,710	658,710	658,710	658,710	100%	0	0	0 PESOS	658,710	658,710	100%	
PAGO DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	96-TUMBISCATIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	733,174	733,174	733,174	733,174	100%	0	0	0 PESOS	733,173	733,173	100%	
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A POLICIAS	96-TUMBISCATIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,816,732	1,816,732	1,816,732	1,816,732	100%	0	0	0 PESOS	1,816,733	1,816,733	100%	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	97-TURICATO	TURICATO	URBANO	160,688	160,688	160,688	160,688	100%	0	0	0 PESOS	160,688	160,688	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	97-TURICATO	TURICATO	URBANO	2,050,186	617,763	617,763	617,763	100%	0	0	0 PESOS	2,050,186	617,763	30%	
SERVICIOS GENERALES	97-TURICATO	TURICATO	URBANO	3,872,520	3,872,520	3,872,520	3,872,520	100%	0	0	0 PESOS	3,872,520	3,872,520	100%	
SERVICIOS PERSONALES	97-TURICATO	TURICATO	URBANO	7,660,378	7,660,378	7,660,378	7,660,378	100%	0	0	0 PESOS	7,660,378	7,660,378	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	98-TUXPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,949,628	2,949,628	2,949,628	2,949,628	100%	0	0	0 PESOS	2,949,628	2,949,628	100%	
DEUDA PUBLICA	98-TUXPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,495,093	2,495,093	2,495,093	2,495,093	100%	0	0	0 PESOS	2,495,093	2,495,093	100%	
SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA	98-TUXPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,346,152	1,346,152	1,346,152	1,346,152	100%	0	0	0 PESOS	1,346,152	1,346,152	100%	
SUELDOS Y SALARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	98-TUXPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,612,447	2,612,447	2,612,447	2,612,447	100%	0	0	0 PESOS	2,612,447	2,612,447	100%	
PAGO RELACIONADO CON SEGURIDAD PUBLICA	99-TUZANTLA	TUZANTLA	URBANO	5,800,382	5,443,706	5,443,706	5,443,706	100%	0	0	0 PESOS	5,800,382	5,443,706	94%	SE PAGO TODO TIPO DE SERVICIO RELACIONADO CON SEGURIDAD PUBLICA DESDE NOMINA HASTA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O ESTIMULOS A LA EDUCACION	20-CUITZEO	CUITZEO DEL PORVENIR	URBANO	900,000	100,538	100,538	100,538	100%	0	0	0 PESOS	900,000	628,096	70%	
MEJORAMIENTO DEL PANTEON	32-ERONGARICUARO	YOTATIRO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE BASURERO MUNICIPAL	32-ERONGARICUARO	ERONGARICUARO	URBANO	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	0 RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA	32-ERONGARICUARO	ERONGARICUARO	URBANO	680,656	680,656	680,656	680,656	100%	0	0	0 PESOS	680,656	680,656	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESCUELAS DE CALIDAD	40-INDAPARAPEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	127,500	127,500	127,500	127,500	100%	0	0	ESCUELA	16	16	100%	
FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE	40-INDAPARAPEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	477,927	477,927	477,927	0	0%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PROGRAMA 3K1	40-INDAPARAPEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	BECCARIO	42	42	100%	
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAEMPO	URBANO	67,520	67,520	67,520	67,520	100%	0	0	PESOS	67,520	67,520	100%	
SUBSIDIOS PARA INVERSION (PROY. PRODUC. Y APOYO AL CAMPO)	56-NAHUATZEN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	961,827	961,827	961,827	961,827	100%	0	0	PESOS	961,827	961,827	100%	
SUBSIDIOS PARA OPERACION	56-NAHUATZEN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	538,469	538,469	538,469	538,469	100%	0	0	SUBSIDIO	538,469	538,469	100%	
ADQUISICION DE ASPERSORAS DE MOCHILA A BAJO COSTO	85-TANGANCICUARO	TANGANCICUARO DE ARISTA	URBANO	40,000	12,600	12,600	12,600	100%	0	0	OTROS	200	20	10%	
ADQUISICION DE HERBICIDAS E INSECTICIDAS A BAJO COSTO	85-TANGANCICUARO	TANGANCICUARO DE ARISTA	URBANO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	PESOS	140,000	140,000	100%	
ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ A BAJO COSTO	85-TANGANCICUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	PESOS	50,000	8,000	16%	
MEDICAMENTO, VACUNAS Y DESPARACITANTES	85-TANGANCICUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	PESOS	40,000	40,000	100%	
FAM				339,480,442	261,652,282	261,652,282	261,652,282	100%	0	0		4,822,178	4,438,516	92%	
ASISTENCIA SOCIAL															
DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	71,066,301	51,921,045	51,921,045	51,921,045	100%	0	0	APOYO	140,000	102,200	73%	LA CAPTURA SE REALIZO EN BASE A CIFRAS PRELIMINARES
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
ADQUISICION DE INSUMOS PARA 937 EAEYD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,398,478	14,502,402	14,502,402	14,502,402	100%	0	0	APOYO	5,748	4,791	83%	LA CAPTURA SE REALIZO EN BASE A CIFRAS PRELIMINARES
APOYOS DIRECTOS ASISTENCIALES A PERSONAS EN VULNERABILIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,279,727	1,279,547	1,279,547	1,279,547	100%	0	0	APOYO	5,000	4,999	100%	LA CAPTURA SE REALIZO EN BASE A CIFRAS PRELIMINARES
ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56,258,600	49,306,348	49,306,348	49,306,348	100%	0	0	APOYO	516,405	452,577	88%	LA CAPTURA SE REALIZO CON BASE A CIFRAS PRELIMINARES
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,734,490	1,357,746	1,357,746	1,357,746	100%	0	0	APOYO	2,310	1,808	78%	LA CAPTURA SE REALIZO CON BASE A CIFRAS PRELIMINARES
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,734,490	1,357,746	1,357,746	1,357,746	100%	0	0	APOYO	2,310	1,808	78%	LA CAPTURA SE REALIZO CON BASE A CIFRAS PRELIMINARES
ATENCION A ADULTOS MAYORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,000	247,464	247,464	247,464	100%	0	0	ACCION	11	10	91%	LA CAPTURA SE REALIZO EN BASE A CIFRAS PRELIMINARES
ATENCION A POBLACION EN CONDICIONES DE EMERGENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	477,124	477,124	477,124	100%	0	0	APOYO	1,866	1,761	95%	LA CAPTURA SE REALIZO EN BASE A CIFRAS PRELIMINARES
ATENCION Y SEGUIMIENTO A MENORES EN CASAS HOGAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	297,156	297,156	297,156	100%	0	0	MENOR	175	173	99%	LA CAPTURA SE REALIZO EN BASE A CIFRAS PRELIMINARES
BECAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,160,000	1,137,600	1,137,600	1,137,600	100%	0	0	BECA	316	310	98%	LA CAPTURA SE REALIZO EN BASE A CIFRAS PRELIMINARES
BECAS PARA MENORES TRABAJADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	294,600	294,600	294,600	294,600	100%	0	0	BECA	186	186	100%	LA CAPTURA SE REALIZO EN BASE A CIFRAS PRELIMINARES
DOTACION DE AYUDAS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	1,831,214	1,831,214	1,831,214	100%	0	0	APOYO	515	472	92%	LA CAPTURA SE REALIZO EN BASE A CIFRAS PRELIMINARES
INSTALACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE BIENESTAR SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,494,617	1,494,617	1,494,617	100%	0	0	PROYECTO	33	32	97%	LA CAPTURA SE REALIZO CON BASE A CIFRAS PRELIMINARES
INSTALACION Y SEGUIMIENTO DE LUDOTECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	228,449	228,449	228,449	100%	0	0	APOYO	100	76	76%	LA CAPTURA SE REALIZO EN BASE A CIFRAS PRELIMINARES
JORNADAS OPTOMETRICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	481,254	481,254	481,254	100%	0	0	APOYO	3,219	3,098	96%	LA CAPTURA SE REALIZO EN BASE A CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ MICHOACANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	728,000	110,018	110,018	110,018	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA CAPTURA SE REALIZO EN BASE A CIFRAS PRELIMINARES
MEDICINA ALTERNATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	EQUIPO	32	32	100%	LA CAPTURA SE REALIZO EN BASE A CIFRAS PRELIMINARES
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y LA COMUNIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,471,177	1,471,177	1,471,177	100%	0	0	APOYO	3,000	2,942	98%	LA CAPTURA SE REALIZO CON BASE A CIFRAS PRELIMINARES
ORIENTACION ALIMENTARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	198,879	198,879	198,879	100%	0	0	TALLER	8	8	100%	LA INFORMACION CAPTURADA ES CON CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA CRECER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	72,859,687	67,939,560	67,939,560	67,939,560	100%	0	0	APOYO	4,139,755	3,860,322	93%	LA CAPTURA SE REALIZO CON BASE A CIFRAS PRELIMINARES
PROMOVER LOS DERECHOS DE LA INFANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	258,081	258,081	258,081	100%	0	0	ACCION	5	4	80%	LA CAPTURA SE REALIZO CON BASE A CIFRAS PRELIMINARES
REEQUIPAMIENTO DE DESAYUNADORES ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	1,581,380	1,581,380	1,581,380	100%	0	0	EQUIPO	426	337	79%	LA CAPTURA SE REALIZO EN BASE A CIFRAS PRELIMINARES
REEQUIPAMIENTO DE 300 EAEYD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,801,522	4,348,350	4,348,350	4,348,350	100%	0	0	EQUIPO	300	233	78%	LA CAPTURA SE REALIZO EN BASE A CIFRAS PRELIMINARES
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA															
CONSTRUCCION GASTOS INDIRECTOS 2% DEL PROGRAMA FAM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,100	500,100	500,100	500,100	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO.672	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	138,000	110,400	110,400	110,400	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 16	10-ARTEAGA	ESPINOSA	RURAL	138,000	110,400	110,400	110,400	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA	10-ARTEAGA	LA VINATA	RURAL	158,000	126,400	126,400	126,400	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. MIGUEL HIDALGO	10-ARTEAGA	LA PAREJA	RURAL	158,000	126,400	126,400	126,400	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1RA. ETAPA EN LA PRIM. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	10-ARTEAGA	LA LAJITA	RURAL	143,000	114,400	114,400	114,400	100%	0	0	ESPACIO	2	2	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JIN JOSE VASCONCELOS	10-ARTEAGA	LAS CANAS	RURAL	149,250	119,400	119,400	119,400	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JIN SOR JUANA INES DE LA CRUZ	100-TZINTZUNTZAN	TZINTZUNTZAN	URBANO	153,600	46,080	46,080	46,080	100%	0	0	ESPACIO	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JIN TZIPECUARO	100-TZINTZUNTZAN	TZINTZUNTZAN	URBANO	153,600	122,880	122,880	122,880	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JIN MEXICO	102-URLIAPAN	CALTZONTZIN	URBANO	214,000	63,012	63,012	63,012	100%	0	0	AULA	1	0	29%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JIN SHUBERT	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	243,500	71,429	71,429	71,429	100%	0	0	AULA	1	0	29%	
CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 438	103-VENUSTIANO CARRANZA	EL FORTIN	RURAL	173,600	52,080	52,080	52,080	100%	0	0	ESPACIO	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION TV, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. CUAUHTEMOC	104-VILLAMAR	EL PLATANAL	URBANO	201,600	201,600	201,600	201,600	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIRERCCION Y BODEGA EN LA T.V. SEC. NO. 591	104-VILLAMAR	VILLAMAR	URBANO	173,600	138,880	138,880	138,880	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JIN FRANCISCO RUIZ G.	104-VILLAMAR	LAS ZARQUILLAS	RURAL	185,500	185,500	185,500	185,500	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JIN HERMANOS FLORES MAGON	104-VILLAMAR	EMILIANO ZAPATA	URBANO	149,450	149,450	149,450	149,450	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 622	104-VILLAMAR	EL PLATANAL	URBANO	149,450	119,560	119,560	119,560	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JIN JOSE MA. LUIS MORA	105-VISTA HERMOSA	LOS PILARES	RURAL	219,500	219,344	219,344	219,344	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JIN JUAN ESCUTIA	105-VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	URBANO	193,000	192,943	192,943	192,943	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL JIN JOSE MA. LUIS MORA	105-VISTA HERMOSA	LOS PILARES	RURAL	30,377	23,541	23,541	23,541	100%	0	0	ACCIDENTE	1	1	77%	
CONSTRUCCION DE ALMACEN EN LA SEC. FED. MTR. JUSTO SIERRA	106-YURECUARO	YURECUARO	URBANO	138,950	111,160	111,160	111,160	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA T.V. SEC. NO. 440	106-YURECUARO	YURECUARO	URBANO	86,751	69,401	69,401	69,401	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JIN ANGELA PERALTA	106-YURECUARO	YURECUARO	URBANO	393,500	377,887	377,887	377,887	100%	0	0	ESCUELA	1	1	96%	
CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL JIN EMMA GODDY	106-YURECUARO	YURECUARO	URBANO	109,000	108,813	108,813	108,813	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. RICARDO FLORES MAGON	107-ZACAPU	LA ESCONDIDA	RURAL	61,500	49,200	49,200	49,200	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JIN FRANCISCO GABLONDO SOLER	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	216,000	172,800	172,800	172,800	100%	0	0	ESPACIO	2	2	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JIN MENDELSSOHN	107-ZACAPU	SAN ANTONIO TARIACURI (TARIACURI)	RURAL	130,500	104,400	104,400	104,400	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JIN ME LANIE KLEIN (FRACC. VILLA OLIMPICA)	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	219,000	215,399	215,399	215,399	100%	0	0	AULA	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA SEC. FED. 19 DE JUNIO	108-ZAMORA	LA SAUCEDA	URBANO	465,000	368,914	368,914	368,914	100%	0	0	AULA	1	1	79%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA SIN MOBILIARIO EN EL JIN LEONA VICARIO (COL. LINDA VISTA)	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	219,000	216,591	216,591	216,591	100%	0	0	AULA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, DIRECCION, COOPERATIVA, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. NIÑOS HEROES	11-BRISENAS	PASO DE HIDALGO (PASO DE ALAMOS)	URBANO	1,000,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA PRIM. MOISES SAENZ	112-ZITÁCUARO	OCURIO	RURAL	221,500	217,498	217,498	217,498	100%	0	0	AULA	1	1	98%	11
CONSTRUCCION DE DOS COOPERATIVAS Y DOS BODEGAS PARA T. MAT. Y T. VESPERTINO EN LA PRIM. JOSE MA. PINO SUAREZ	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	UNIÓN JUAREZ (AGUA GORDA)	RURAL	142,250	113,800	113,800	113,800	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA T.V.SEC. NO9.254	12-BUENAVISTA	DIECIOCHO DE MARZO	RURAL	182,850	154,280	154,280	154,280	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. VICENTE GUERRERO	13-CARACUARO	EL ZAPOTE DE LOS GÓMEZ (EL ZAPOTE)	RURAL	282,000	248,784	248,784	248,784	100%	0	0	AULA	1	1	95%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DEL EDIFICIO "B" 1.5 EE CUI, SANITARIOS Y BODEGAS EN EL CAM	15-COALCOMAN DE VÁZQUEZ PALLARES	COALCOMAN DE VÁZQUEZ PALLARES	URBANO	1,071,700	857,360	857,360	857,360	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION EN LA PRIM. LEONA VICARIO	15-COALCOMAN DE VÁZQUEZ PALLARES	COALCOMAN DE VÁZQUEZ PALLARES	URBANO	177,100	141,680	141,680	141,680	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN EL J/N CLISERIO VILLAFUERTE	20-CUITZEO	CUITZEO DEL PORVENIR	URBANO	179,200	143,360	143,360	143,360	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL J/N JUAN RULFO	20-CUITZEO	SAN AGUSTIN DEL PULQUE	URBANO	269,500	215,600	215,600	215,600	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA AUDIOVISUAL EN LA SEC. FED. JESUS ROMERO FLORES	20-CUITZEO	CUITZEO DEL PORVENIR	URBANO	467,250	373,800	373,800	373,800	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA SEC.FED. IRAPEO	22-CHARO	CHARO	URBANO	413,625	330,900	330,900	330,900	100%	0	0	ESPACIO	2	1	40%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J/N ANA MARIA. CASILLAS MESA	25-CHILCHOTA	ACACHUÉN	RURAL	143,550	114,840	114,840	114,840	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J/N ESTHER JOUBLANC	25-CHILCHOTA	UREN	RURAL	143,550	114,840	114,840	114,840	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA	26-CHINICUILA	EL RANCHUAL	RURAL	177,100	141,680	141,680	141,680	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA TV SEC 156	27-CHUCANDIRO	LAS CRUCES (BARRERAS)	RURAL	173,600	52,080	52,080	52,080	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. LEANDRO VALLE	27-CHUCANDIRO	LAS ARENAS	RURAL	372,000	304,050	304,050	304,050	100%	0	0	ESPACIO	2	2	82%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. PROF. SALVADOR VARELA RESENDIZ	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	221,200	66,360	66,360	66,360	100%	0	0	ESPACIO	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BODEGA EN LA TV SEC 566	29-CHURUMUCO	EL TIMBIRICHE	RURAL	193,200	57,960	57,960	57,960	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER EN LA TV SEC 616	29-CHURUMUCO	PASO DE PALMILLAS	RURAL	232,400	69,720	69,720	69,720	100%	0	0	LABORATORIO	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS	29-CHURUMUCO	QUIRIPAN	RURAL	177,100	53,130	53,130	53,130	100%	0	0	AULA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA POR SUSTITUCION DE ADOBE EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	177,100	53,130	53,130	53,130	100%	0	0	AULA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA NO. 656	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	274,000	193,561	193,561	193,561	100%	0	0	AULA	1	1	71%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J/N JUAN DE LA BARRERA	3-ÁLVARO OBREGÓN	ESTACIÓN DE QUIRIO	RURAL	132,060	105,648	105,648	105,648	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS POR SUSTITUCION EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS	30-ECUANDUREO	UCACUARO	RURAL	279,502	85,048	85,048	85,048	100%	0	0	AULA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUCION EN LA PRIM JOSE MA. MORELOS	31-EPITACIO HUERTA	SAN ANTONIO MOLINOS	RURAL	283,410	85,023	85,023	85,023	100%	0	0	ESPACIO	2	1	30%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PRIM. FRANCISCO I MADERO	31-EPITACIO HUERTA	EL TEPOZAN	RURAL	283,410	85,023	85,023	85,023	100%	0	0	ESPACIO	2	1	30%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA SEC. TEC. NO. 74	31-EPITACIO HUERTA	EPITACIO HUERTA	URBANO	247,500	69,464	69,464	69,464	100%	0	0	AULA	1	0	28%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 851	34-HIDALGO	MESA DE GUADALUPE (LA NORIA)	RURAL	286,000	86,400	86,400	86,400	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J/N FRANCISCO GABILONDO SOLER	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	132,750	132,750	132,750	132,750	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J/N CHANARI	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	139,000	111,200	111,200	111,200	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J/N FRANCISCO SANTA MARIA	34-HIDALGO	SAN MATIAS GRANDE CUATRO (SAN MATIAS)	RURAL	105,250	84,200	84,200	84,200	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. FRANCISCO VILLA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	104,250	104,250	104,250	104,250	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. MELCHOR OCAMPO	34-HIDALGO	EL CORTIJO	RURAL	222,500	219,844	219,844	219,844	100%	0	0	AULA	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA TELESECUNDARIA NO. 851	34-HIDALGO	MESA DE GUADALUPE (LA NORIA)	RURAL	90,250	90,250	90,250	90,250	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL J/N CELESTIN FREINED	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	132,500	132,500	132,500	132,500	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1 CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 383	35-LA HUACANA	LOS POCITOS	RURAL	220,800	176,640	176,640	176,640	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	11
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	35-LA HUACANA	POTRERILLOS DE RENTERIA (CUPLANCILLO)	RURAL	193,500	193,500	193,500	193,500	100%	0	0	ESPACIO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. RICARDO FLORES MAGON	35-LA HUACANA	EL CANELO	RURAL	407,600	326,080	326,080	326,080	100%	0	0	ESPACIO	2	2	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO Y REPARACION DE TECHOS DE CINCO AULAS EN LA SEC. FED. EMILIANO ZAPATA	35-LA HUACANA	ZICUIRAN	URBANO	1,322,800	1,058,240	1,058,240	1,058,240	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS	36-HUANDACAREO	LA ESTANCIA	RURAL	291,750	87,525	87,525	87,525	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE TALLER DE MECANOGRAFIA EN LA SEC. JAIME TORRES BODET	36-HUANDACAREO	CAPACHO	RURAL	524,625	157,388	157,388	157,388	100%	0	0	TALLER	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA, ANEXO Y DIRECCION EN LA PRIM. LEONA VICARIO	37-HUANIQUEO	SAN MIGUEL TECACHO (TECACHO)	RURAL	205,190	61,557	61,557	61,557	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JN ARQUIMEDES	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	185,310	148,248	148,248	148,248	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 531	38-HUETAMO	SAN IGNACIO	RURAL	138,000	110,400	110,400	110,400	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL EN LA T.V. SEC. NO. 853	38-HUETAMO	SANTIAGO CONGURIPO (SANTIAGO)	RURAL	209,000	167,200	167,200	167,200	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JN BENITO JUAREZ	38-HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	URBANO	149,250	119,400	119,400	119,400	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JN FRANCISCO JAVIER MINA	38-HUETAMO	EL TERRERO DE SANCHIQUEO	RURAL	149,250	119,400	119,400	119,400	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JN GUILLERMO PRIETO	38-HUETAMO	PURCHUCHO (EL BRASIL)	RURAL	149,250	119,400	119,400	119,400	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JN JULIO VERNE	38-HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	URBANO	149,250	119,400	119,400	119,400	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JN MARIA MONTESORI	38-HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	URBANO	149,250	119,400	119,400	119,400	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JN MOISES SAENZ	38-HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	URBANO	149,250	119,400	119,400	119,400	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. RICARDO FLORES MAGON	38-HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	URBANO	261,000	249,766	249,766	249,766	100%	0	0	AULA	1	1	96%	
CONSTRUCCION DE UN AULA, LABORATORIO - TALLER, SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA, DIRECCION Y CERCO PERIMETRAL EN LA T.V. SEC. NO. 132	38-HUETAMO	SANCHIQUEO	RURAL	782,500	626,000	626,000	626,000	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA NO. 752	38-HUETAMO	SANCHIQUEO	RURAL	262,500	244,903	244,903	244,903	100%	0	0	AULA	1	1	93%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA PRIM. VICENTE GUERRERO	39-HUIRAMBA	EL PEDREGAL	RURAL	89,780	71,824	71,824	71,824	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SEC. NO. 169	39-HUIRAMBA	TUPÁTARO	RURAL	147,065	117,652	117,652	117,652	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO MEDICO, ORIENTACION VOCACIONAL Y PERFECTURA EN LA SEC. SEC. NO. 31	4-ANGAMACUTIRO	ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN	URBANO	132,000	39,600	39,600	39,600	100%	0	0	ESPACIO	3	0	10%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JN JUAN RAMON JIMENEZ	4-ANGAMACUTIRO	ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN	URBANO	219,000	175,200	175,200	175,200	100%	0	0	ESPACIO	2	2	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JN VASCO DE QUIROGA (COL. LAZARO CARDENAS)	4-ANGAMACUTIRO	ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN	URBANO	128,000	102,400	102,400	102,400	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JN ANTONIO ALZATE	4-ANGAMACUTIRO	ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN	URBANO	106,750	85,400	85,400	85,400	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. INDEPENDENCIA	4-ANGAMACUTIRO	MIRAVALLE	RURAL	106,750	85,400	85,400	85,400	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA, COOPERATIVA, BODEGA Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA PRIM. BENITO JUAREZ	40-INDAPARAPEO	SAN LUCAS PIO	URBANO	861,285	689,028	689,028	689,028	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION POR SUSTITUCION EN LA PRIM. MELCHOR OCAMPO	40-INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	URBANO	301,500	241,200	241,200	241,200	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO	41-IRIMBO	SAN JOSÉ DE MAGALLANES (MAGALLANES)	RURAL	194,500	194,500	194,500	194,500	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JN LEON FELIPE	41-IRIMBO	TZINTZINGAREO	URBANO	106,750	85,400	85,400	85,400	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA, SERVICIOS SANITARIOS, INTENDENCIA Y PORTICO EN LA SEC. FED. ADOLFO LOPEZ MATEOS	42-IXTLÁN	IXTLÁN DE LOS HERVORES	URBANO	609,000	182,700	182,700	182,700	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON BODEGA Y DIRECCION EN LA TELESECUNDARIA 717	42-IXTLÁN	EL VALENCIANO	RURAL	308,000	246,400	246,400	246,400	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. MIGUEL HIDALGO	42-IXTLÁN	EL COLONGO	RURAL	149,450	119,560	119,560	119,560	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA SEC. FED. MIGUEL DE LA TRINIDAD REGALADO	42-IXTLÁN	LA PLAZA DEL LIMÓN	RURAL	307,300	245,840	245,840	245,840	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA 34	42-IXTLÁN	IXTLÁN DE LOS HERVORES	URBANO	110,500	88,400	88,400	88,400	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. 18 DE MARZO	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	172,800	172,800	172,800	172,800	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTACION EN LA SECUNDARIA GENERAL ESTATAL CLAVE 16EE90001P	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	419,700	419,700	419,700	419,700	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE UN AULA AUDIOVISUAL EN LA SEC. FD. FRANCISCO J. MUJICA	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	424,200	401,700	401,700	401,700	100%	0	0	AULA	1	1	95%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J/N MATILDE RODRIGUEZ CABO	43-JACONA	EL PLATANAL (LA PLANTA)	URBANO	159,000	159,000	159,000	159,000	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J/N LAURENCIO FILHO	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	126,300	126,300	126,300	126,300	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. CALMECAC	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	219,000	65,609	65,609	65,609	100%	0	0	AULA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N MA. ENRIQUETA CAMARILLO DE P	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	306,600	245,280	245,280	245,280	100%	0	0	ESPACIO	2	2	80%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y ANEXO EN LA PRIM. IGNACIO A GUDINO	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	145,250	116,200	116,200	116,200	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION, COOPERATIVA Y ANEXO T.V. EN LA PRIM. RIOSECO Y ORNELAS	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	207,200	165,760	165,760	165,760	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE (EDIFICIO B) CUATRO AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA Y PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	740,250	592,200	592,200	592,200	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, INTENDENCIA Y BODEGA EN EL J/N JUNTA DE ZITACUARO	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	322,000	257,600	257,600	257,600	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J/N HUANIMBAN	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	164,850	131,880	131,880	131,880	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO Y REPARACION DEL PISO DE CUATRO AULAS EN EL J/N JOSE MARTI	45-JIQUILPAN	FRANCISCO SARABIA (CERRITO PELÓN)	RURAL	260,750	208,600	208,600	208,600	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION 3x8 EN LA PRIM. IGNACIO ALLENDE	46-JUAREZ	ENANDIO	RURAL	115,600	92,480	92,480	92,480	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS POR SUSTITUCION SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	46-JUAREZ	PARICUARO	RURAL	330,225	264,180	264,180	264,180	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J/N ROSARIO CASTELLANOS (BENITO JUAREZ (LAURELES))	46-JUAREZ	PUERTO DE LOS LAURELES	RURAL	181,900	145,520	145,520	145,520	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL J/N HERLINDA SERENO	47-JUNGAPEO	LA FLORIDA	RURAL	222,500	66,297	66,297	66,297	100%	0	0	AULA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA TELESECUNDARIA 756	48-LAGUNILLAS	HUATZANGIO	RURAL	173,600	52,080	52,080	52,080	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA	48-LAGUNILLAS	HUATZANGIO	RURAL	306,600	91,980	91,980	91,980	100%	0	0	ESPACIO	2	1	30%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN LA PRIM. REDENCION	48-LAGUNILLAS	LA CAJA	RURAL	334,600	100,380	100,380	100,380	100%	0	0	ESPACIO	2	1	30%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J/N FEDERICO FROEBEL (COL. INFONAVIT MADERO)	49-MADERO	VILLA MADERO	URBANO	184,500	183,008	183,008	183,008	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N GREGORIO MÉNDEZ	50-MARAVATIO	PUEBLO NUEVO	RURAL	237,750	190,200	190,200	190,200	100%	0	0	ESPACIO	2	2	80%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN LA T.V SEC. NO.332	50-MARAVATIO	LLANO GRANDE	RURAL	237,750	190,200	190,200	190,200	100%	0	0	ESPACIO	2	1	40%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUCION EN LA PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN	50-MARAVATIO	PUEBLO NUEVO	RURAL	237,750	190,200	190,200	190,200	100%	0	0	ESPACIO	2	2	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J/N MELCHOR MUSQUIZ	50-MARAVATIO	SANTA ELENA	RURAL	140,200	112,160	112,160	112,160	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J/N VICENTE GUERRERO	50-MARAVATIO	URIPITIO	RURAL	140,200	112,160	112,160	112,160	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 509	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCCAMPO	URBANO	126,000	100,800	100,800	100,800	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA TURNO VESP. EN LA PRIM. REIVINDICACION PETROLERA	52-LÁZARO CÁRDENAS	CIUDAD LAZARO CÁRDENAS	URBANO	151,900	121,520	121,520	121,520	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA	52-LÁZARO CÁRDENAS	ACALPICAN DE MORELOS	RURAL	112,700	90,160	90,160	90,160	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA PRIM. BENEMERITO DE LAS AMERICAS	52-LÁZARO CÁRDENAS	LAS GUACAMAYAS	URBANO	217,000	217,000	217,000	217,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA PRIM. JUAN RULFO	52-LÁZARO CÁRDENAS	CIUDAD LAZARO CÁRDENAS	URBANO	208,750	208,750	208,750	208,750	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. FRANCISCO VILLA	52-LÁZARO CÁRDENAS	CIUDAD LAZARO CÁRDENAS	URBANO	349,650	279,720	279,720	279,720	100%	0	0	ESCUELA	2	2	80%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA CIVICA EN EL J/N BERTHA VON GLUMER	52-LÁZARO CÁRDENAS	CIUDAD LAZARO CÁRDENAS	URBANO	718,900	575,120	575,120	575,120	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA CIVICA EN EL J/N OVIDIO DECROLY	52-LÁZARO CÁRDENAS	CIUDAD LAZARO CÁRDENAS	URBANO	718,900	575,120	575,120	575,120	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. SIN NOMBRE (COL. FLAMINGOS)	52-LÁZARO CÁRDENAS	CIUDAD LAZARO CÁRDENAS	URBANO	173,600	138,880	138,880	138,880	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. LAZARO CÁRDENAS	52-LÁZARO CÁRDENAS	LA MIRA	URBANO	526,050	420,840	420,840	420,840	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO MULTIPLE EN LA SEC. TEC. NO. 134	52-LÁZARO CÁRDENAS	ACALPICAN DE MORELOS	RURAL	387,250	387,250	387,250	387,250	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN LA T.V. SEC. NO.23	53-MORELIA	CHIQUIMITO	RURAL	225,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	ESPACIO	2	1	40%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN LA T.V. SEC. NO.393 SAN LORENZA ITZICUARO LAS PAL.	53-MORELIA	IRATZIO (SAN FRANCISCO IRATZIO LAS PALMITAS)	RURAL	219,000	65,700	65,700	65,700	100%	0	0	0	ESPACIO	2	0	15%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8 EN LA T.V. SEC. NO.627	53-MORELIA	COLONIA VALLE DE MIL CUMBRES	RURAL	225,000	67,500	67,500	67,500	100%	0	0	0	ESPACIO	2	0	15%	
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN (UNIÓN POPULAR SOLIDARIA)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	218,750	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0	ESPACIO	2	2	80%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA SEC.TEC.NO.128	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	317,000	95,100	95,100	95,100	100%	0	0	0	ESPACIO	2	0	15%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	106,750	85,400	85,400	85,400	100%	0	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA SEC.SEC.TEC.NO.136	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	219,500	65,850	65,850	65,850	100%	0	0	0	AULA	1	0	30%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIM. NIÑOS HEROES (ARBOLEDAS DEL RIO)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	87,250	69,800	69,800	69,800	100%	0	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIM. SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	103,250	82,600	82,600	82,600	100%	0	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. CD. JARDIN)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	106,750	85,400	85,400	85,400	100%	0	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA SEC. TEC. NO. 100	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	466,500	329,696	329,696	329,696	100%	0	0	0	AULA	1	1	71%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA SEC. TEC. NO. 119	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	465,000	431,917	431,917	431,917	100%	0	0	0	AULA	1	1	93%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA SEC. TEC. NO. 136	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	101,500	101,500	101,500	101,500	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TV. SEC. NO.336	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	111,250	33,375	33,375	33,375	100%	0	0	0	AULA	1	0	30%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J/N RAFAEL RAMIREZ	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	106,750	85,400	85,400	85,400	100%	0	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J/N VALLADOLID (COL. JARDINES DE ZINDURIO)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	106,750	32,025	32,025	32,025	100%	0	0	0	AULA	1	0	30%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN J/N MICHOCÁCAN	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	106,750	32,025	32,025	32,025	100%	0	0	0	AULA	1	0	30%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. JOSÉ VASCONCELOS (LOMAS DE LA ALDEA)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	106,750	85,400	85,400	85,400	100%	0	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. MIGUEL HIDALGO	53-MORELIA	BUENA VISTA	RURAL	106,750	32,025	32,025	32,025	100%	0	0	0	AULA	1	0	30%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. NARCISO BASOLS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	106,750	32,025	32,025	32,025	100%	0	0	0	AULA	1	0	30%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO.183	53-MORELIA	SAN JUANITO ITZICUARO	RURAL	111,250	33,375	33,375	33,375	100%	0	0	0	AULA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL J/N QUETZALCOATL	53-MORELIA	TACICUARO	RURAL	220,000	65,166	65,166	65,166	100%	0	0	0	AULA	1	0	30%	
CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA SEC. FEC. HUITZIMENGARI	53-MORELIA	TIRIPETIO	RURAL	465,000	139,106	139,106	139,106	100%	0	0	0	AULA	1	0	30%	
CONTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	101,500	101,500	101,500	101,500	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA TELESECUNDARIA 682	64-MORELOS	ZARATE	RURAL	96,950	77,560	77,560	77,560	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN JARDIN DE NIÑOS CLAVE 16D.JN2241T	64-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	185,500	148,400	148,400	148,400	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. DR. MIGUEL SILVA	56-NAHUATZEN	TURICUARO	URBANO	96,660	28,998	28,998	28,998	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. MELCHOR OCAMPO	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	236,520	70,956	70,956	70,956	100%	0	0	0	ESPACIO	2	1	30%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA EN EL J/N SIN NOMBRE	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	143,100	42,930	42,930	42,930	100%	0	0	0	ESPACIO	1	0	30%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J/N CASTELLANIZACIÓN	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	115,560	34,668	34,668	34,668	100%	0	0	0	AULA	1	0	30%	
REHABILITACION DEL TECHO DE DOS AULAS EN LA PRIM. FRANCISCO I. MADRUGA	57-NOCUPETARO	GUADALUPE (HACIENDA DE GUADALUPE)	RURAL	37,500	11,250	11,250	11,250	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS POR SUSTITUCIÓN SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. ALVARO OBREGÓN	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO	URBANO	303,800	243,040	243,040	243,040	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN (EL AGUANTO)	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	AHUANITO	RURAL	163,800	131,040	131,040	131,040	100%	0	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	6-APATZINGÁN	EL MIRADOR (TEPETATES)	RURAL	94,500	94,500	94,500	94,500	100%	0	0	0	CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. JOSÉ MA. MORELOS	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	103,750	103,750	103,750	103,750	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. SINOMBRE (TIERRAS BLANCAS)	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	291,500	233,200	233,200	233,200	100%	0	0	0	ESPACIO	2	2	80%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA POR SUSTITUCION EN LA PRIM. GRAL DE DIVISION FRANCISCO VILLA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	120,750	96,600	96,600	96,600	100%	0	0	AULA	1	1	80%	11
CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA COCINA EN EL JIN 18 DE MARZO	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	147,750	118,200	118,200	118,200	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA NO. 812	6-APATZINGAN	LOS SANDOVAL	RURAL	137,000	109,600	109,600	109,600	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN L. J.N. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA	66-NUMARAN	NUMARAN	URBANO	283,000	248,758	248,758	248,758	100%	0	0	ESPACIO	1	1	88%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JIN MIGUEL SILVA	62-PAJACUARAN	PAJACUARAN	URBANO	301,875	241,500	241,500	241,500	100%	0	0	ESPACIO	2	2	80%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUCION EN LA T.V. SEC. NO.577	62-PAJACUARAN	PAJACUARAN	URBANO	310,500	248,400	248,400	248,400	100%	0	0	ESPACIO	2	1	40%	
CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA Y BODEGA TURNO VESPERTINO EN LA PRIM. PROF. FELIX RAMÍREZ CAMPOS	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	100,250	80,200	80,200	80,200	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCION, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. JAIME NUNO	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	143,000	114,400	114,400	114,400	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL J.N. 16DJN2844K	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	185,000	148,000	148,000	148,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA T.V. SEC. NO. 197	65-PARACHO	CHERAN ATZICUIRIN (CHERANÁSTICO)	RURAL	229,750	183,800	183,800	183,800	100%	0	0	ESPACIO	2	1	40%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA EN EL JIN ERANDI	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	135,250	108,200	108,200	108,200	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JIN FUTURO MEJOR	65-PARACHO	CHERAN ATZICUIRIN (CHERANÁSTICO)	RURAL	135,250	108,200	108,200	108,200	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA EN EL JIN MOISES SAENZ	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	135,250	108,200	108,200	108,200	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JIN MARIANO MONTERDE	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	114,500	91,600	91,600	91,600	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JIN TZITZIKI SARAPICHU (SAN FRANCISCO PERIBAN)	68-PERIBAN	PERIBAN DE RAMOS	URBANO	193,900	155,120	155,120	155,120	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL JIN GABRIELA MISTRAL (FRACC. CD. DEL SOL)	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	219,000	177,228	177,228	177,228	100%	0	0	AULA	1	1	81%	
CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL JIN MARIA MONTESORI	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	219,000	177,228	177,228	177,228	100%	0	0	AULA	1	1	81%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL JIN MARIA MONTESORI	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	30,377	23,882	23,882	23,882	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	79%	
CONSTRUCCION DE AULA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO.91	71-PURUANDIRO	SANTA CLARA	RURAL	111,500	89,200	89,200	89,200	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA, ANEXO Y DIRECCION EN LA PRIM. GUADALUPE VICTORIA (BARRIO ESPERANZA GALEANA)	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	144,000	115,200	115,200	115,200	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA, ANEXO Y DIRECCION EN LA PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	71-PURUANDIRO	SANGUIJUELAS	RURAL	144,000	115,200	115,200	115,200	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA, ANEXO Y DIRECCION EN LA PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN	71-PURUANDIRO	SABINO BUENAVISTA (EL SABINO)	RURAL	144,000	43,200	43,200	43,200	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA Y ANEXO EN LA PRIM. CINCO DE MAYO	71-PURUANDIRO	LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	89,500	26,850	26,850	26,850	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA Y ANEXO EN LA PRIM. MAGISTERIO NACIONAL	71-PURUANDIRO	ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA)	RURAL	89,500	71,600	71,600	71,600	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA Y ANEXO EN LA PRIM. 9 DE MAYO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	89,500	26,850	26,850	26,850	100%	0	0	ESPACIO	2	1	30%	
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 781	71-PURUANDIRO	LAS LETRAS	RURAL	71,500	21,450	21,450	21,450	100%	0	0	ESPACIO	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN LA T.V. SEC. NO.92	71-PURUANDIRO	SAN LORENZO	RURAL	225,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	ESPACIO	2	1	40%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS	71-PURUANDIRO	EL PILAR	RURAL	231,000	151,431	151,431	151,431	100%	0	0	AULA	1	1	66%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. RAFAEL RAMIREZ	71-PURUANDIRO	LA COFRADIA	RURAL	224,500	187,629	187,629	187,629	100%	0	0	AULA	1	1	84%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS	71-PURUANDIRO	EL PILAR	RURAL	106,750	32,025	32,025	32,025	100%	0	0	AULA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO.175	71-PURUANDIRO	GALEANA	URBANO	111,500	89,200	89,200	89,200	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO.289	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	111,500	33,450	33,450	33,450	100%	0	0	AULA	1	0	30%	
CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA SEC. FED. HERMANOS FLORES MAGON	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	393,000	281,296	281,296	281,296	100%	0	0	AULA	1	1	72%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS CON BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 775	75-LOS REYES	J. JESUS DIAZ TZIRIO	RURAL	350,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS POR SUSTITUCION EN LA PRIM. JOSE MA. MORELOS	75-LOS REYES	LOS LIMONES	RURAL	206,250	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA 961	75-LOS REYES	SAN ANTONIO TIERRAS BLANCAS	RURAL	577,750	462,200	462,200	462,200	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JIN JEAN PIAGET	75-LOS REYES	SANTA ROSA	RURAL	234,250	187,400	187,400	187,400	100%	0	0	ESPACIO	2	2	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. VICENTE GUERRERO	75-LOS REYES	SAN BENITO	RURAL	122,250	97,800	97,800	97,800	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION EN EL JIN TZITIKI SAPCHU (LA PROVIDENCIA)	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	357,893	286,314	286,314	286,314	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	165,900	132,720	132,720	132,720	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 259	77-SAN LUCAS	LA ESTANCIA	RURAL	186,550	149,240	149,240	149,240	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA SIN MOBILIARIO EN EL JIN IZCALLI	77-SAN LUCAS	VICENTE RIVA PALACIO (RIVA PALACIO)	URBANO	180,600	144,480	144,480	144,480	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 98	77-SAN LUCAS	ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA)	RURAL	181,650	145,320	145,320	145,320	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. REVOLUCION (SAN RAFAEL)	78-SANTA ANA MAYA	SAN RAFAEL DEL CARRIZAL (SAN RAFAEL)	RURAL	107,400	85,920	85,920	85,920	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS SIN MOBILIARIO Y CERCO PERIMETRAL EN LA T.V. SEC. NO. 912 (COL. LA SOLEDAD)	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	388,500	310,800	310,800	310,800	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS	79-SALVADOR ESCALANTE	EL QUERENDAL	RURAL	245,500	73,349	73,349	73,349	100%	0	0	AULA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN LA T.V. SEC. NO. 525	80-SENGUIO	JOSE MARIA MORELOS (MANZANA GUADALUPE)	RURAL	217,500	174,000	174,000	174,000	100%	0	0	ESPACIO	2	2	80%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA, BODEGA Y DIRECCION EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS	81-SUSUPUATO	DOLORES (EX-HACIENDA DE DOLORES)	RURAL	236,800	236,800	236,800	236,800	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. AGUILES SERDAN	81-SUSUPUATO	EL TREMESINO	RURAL	147,200	147,200	147,200	147,200	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE EN LA SEC FED	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	657,200	525,760	525,760	525,760	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA T.V. SEC. NO. 641	82-TACAMBARO	TESTERAZO	RURAL	72,500	21,750	21,750	21,750	100%	0	0	ESPACIO	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 623	82-TACAMBARO	PASO DE MORELOS (LA PAROTTA)	RURAL	130,000	39,000	39,000	39,000	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA T. VESPERTINO EN LA PRIM. PABLO NERUDA	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLOS	URBANO	104,000	31,200	31,200	31,200	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. ANTONIO CASO	82-TACAMBARO	YORICOSTI (LA VILLITA)	RURAL	104,000	31,200	31,200	31,200	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. GONZALEZ ORTEGA	82-TACAMBARO	SAN MIGUEL TAMAQUARO	RURAL	104,000	31,200	31,200	31,200	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. MITRO. JUSTO SIERRA	82-TACAMBARO	PASO DE MORELOS (LA PAROTTA)	RURAL	104,000	31,200	31,200	31,200	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. NIÑOS HEROES	82-TACAMBARO	SAN JUAN DE VIÑA	RURAL	118,500	35,550	35,550	35,550	100%	0	0	AULA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA NO.656	82-TACAMBARO	PETEMBO	RURAL	130,000	39,000	39,000	39,000	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA SEC. TEC. NO. 127	84-TANGAMANDAPIO	LA CANTERA	URBANO	495,500	138,954	138,954	138,954	100%	0	0	AULA	1	0	28%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS SIN MOBILIARIO EN EL JIN TZIKARIKUA	85-TANGANCICUARO	PATAMBAN (PATAMBAM)	URBANO	280,630	208,504	208,504	208,504	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL JIN JOSE VASCONCELOS	85-TANGANCICUARO	ADOLFO RUIZ CORTINEZ (CAPRICHOS)	RURAL	143,045	143,045	143,045	143,045	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. MIGUEL HIDALGO	85-TANGANCICUARO	SAN JOSE DE GRACIA (SAN JOSE OCUMICHOS)	RURAL	143,045	143,045	143,045	143,045	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA, ANEXO Y DIRECCION EN LA PRIM. JOSE MA. MORELOS (GALAXIA)	88-TARIMBARO	TARIMBARO	URBANO	139,250	41,775	41,775	41,775	100%	0	0	ESPACIO	2	1	30%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y ANEXO EN LA PRIMARIA JOSE MA MORELOS	88-TARIMBARO	CAÑADA DE LOS SAUCES	RURAL	86,500	69,200	69,200	69,200	100%	0	0	ESPACIO	2	2	80%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JIN DAVID ALFARO SIQUEIRO	88-TARIMBARO	CAÑADA DE LOS SAUCES	RURAL	211,500	169,200	169,200	169,200	100%	0	0	ESPACIO	2	2	80%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JIN HERACLITO DE EFESO	88-TARIMBARO	COLONIA INDEPENDENCIA (INDEPENDENCIA)	RURAL	211,500	169,200	169,200	169,200	100%	0	0	ESPACIO	2	2	80%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JIN JOSE ROSAS MORENO	88-TARIMBARO	TÉJARO DE LOS IZQUIERDO (TÉJARO)	URBANO	211,500	169,200	169,200	169,200	100%	0	0	ESPACIO	2	2	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JIN GREGORIO TORRES QUINTERO	88-TARIMBARO	EL CUITZILLO GRANDE	RURAL	128,000	102,400	102,400	102,400	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JIN JOSE MA. MORELOS Y PAVON	88-TARIMBARO	SANTA MARIA	RURAL	128,000	102,400	102,400	102,400	100%	0	0	AULA	1	1	80%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J/N JUANA INES DE LA CRUZ	88-TARIMBARO	MESÓN NUEVO (CANADA DE LA MAGDALENA)	RURAL	128,000	102,400	102,400	102,400	100%	0	0	0 ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL J/N SIN NOMBRE	88-TARIMBARO	FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL	URBANO	192,250	153,800	153,800	153,800	100%	0	0	0 AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN EL J/N MARIA MONTESORI	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	141,250	113,000	113,000	113,000	100%	0	0	0 ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J/N LUZ MARIA SERRADEL	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	141,250	113,000	113,000	113,000	100%	0	0	0 ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. IGNACIO ALLENDE	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	222,500	221,079	221,079	221,079	100%	0	0	0 AULA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J/N BUCARELI	91-TINGUINDIN	TACÁTZCUARO	RURAL	196,000	156,800	156,800	156,800	100%	0	0	0 ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA 5.30 X 6 EN EL J/N VASCO DE QUIROGA	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	140,700	112,560	112,560	112,560	100%	0	0	0 ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 777	91-TINGUINDIN	GUASCUARO DE MUGICA	RURAL	176,400	141,120	141,120	141,120	100%	0	0	0 AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA TELESECUNDARIA NO. 746	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	TIQUICHEO	URBANO	134,750	39,871	39,871	39,871	100%	0	0	0 ESCUELA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. NIÑOS HEROES	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	EL CIRIAN GRANDE	RURAL	259,500	252,554	252,554	252,554	100%	0	0	0 AULA	1	1	97%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL J/N TEOCALLI	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN)	RURAL	263,500	252,520	252,520	252,520	100%	0	0	0 AULA	1	1	96%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA PRIM. BENITO JUAREZ	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	EL TERRERO	RURAL	259,500	77,368	77,368	77,368	100%	0	0	0 AULA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA PRIM. VICENTE GUERRERO	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	EL ZAPOTE CHICO	RURAL	259,500	77,389	77,389	77,389	100%	0	0	0 AULA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA 820	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	TIQUICHEO	URBANO	261,500	250,468	250,468	250,468	100%	0	0	0 AULA	1	1	96%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL J/N EMILIANO ZAPATA	93-TLALPUJAHUA	TLALPUJAHUA DE RAYÓN	URBANO	266,960	213,568	213,568	213,568	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. LEONA VICARIO	93-TLALPUJAHUA	SAN RAFAEL	RURAL	146,260	117,008	117,008	117,008	100%	0	0	0 AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. MIGUEL HIDALGO (EJIDO SAN LORENZO)	93-TLALPUJAHUA	SAN LORENZO PRIMER CUARTEL (LOS MIRTOS)	RURAL	146,260	117,008	117,008	117,008	100%	0	0	0 AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 268	93-TLALPUJAHUA	SAN JOSÉ DE GUADALUPE	RURAL	152,650	122,120	122,120	122,120	100%	0	0	0 AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 769	93-TLALPUJAHUA	TLALPUJAHUA DE RAYÓN	URBANO	152,650	122,120	122,120	122,120	100%	0	0	0 AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL J/N FRANCISCO I. MADERO	95-TOCUMBO	TOCUMBO	URBANO	258,300	206,640	206,640	206,640	100%	0	0	0 AULA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA 869	97-TURICATO	MARITANGACHO	RURAL	237,000	184,496	184,496	184,496	100%	0	0	0 AULA	1	1	78%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL J/N CONSTITUCION	99-TUZANTLA	ARROYO SECO	RURAL	390,000	367,157	367,157	367,157	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	94%	
CONSTRUCCION DE PATIO CÍMICO EN LA T.V. SEC. NO. 696	99-TUZANTLA	LA PAROTA	RURAL	114,100	91,280	91,280	91,280	100%	0	0	0 ESPACIO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	99-TUZANTLA	CHIRAGANGUEO	RURAL	156,800	125,440	125,440	125,440	100%	0	0	0 AULA	1	1	80%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN LA PRIM. JUAN ESCUTIA	10-ARTEAGA	LOS HORCONES	RURAL	29,000	23,200	23,200	23,200	100%	0	0	0 CERCOS	1	1	80%	
REPARACION DE CERCO PERIMETRAL EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS	10-ARTEAGA	TOLUQUILLA	RURAL	57,000	45,600	45,600	45,600	100%	0	0	0 CERCOS	1	1	80%	
REPARACION GENERAL DE LABORATORIO, RED ELECTRICA DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE TODOS LOS EDIFICIOS EN LA SEC. TEC. NO. 22	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	524,650	157,395	157,395	157,395	100%	0	0	0 ESCUELA	1	0	30%	
REPARACION GENERAL DE LABORATORIO, RED ELECTRICA GENERAL DEL TALLER DE LACTEOS EN LA SEC. TEC. NO. 73	103-VENUSTIANO CARRANZA	LA PALMA (LA PALMA DE JESUS)	URBANO	158,900	47,670	47,670	47,670	100%	0	0	0 ESCUELA	1	0	30%	
REHABILITACION DE TECHO DE DOS AULAS CON LO QUE LA ESTRUCTURA RESISTA EN LA PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	104-VILLAMAR	LAS ESTACAS	RURAL	137,970	41,391	41,391	41,391	100%	0	0	0 ESCUELA	1	0	30%	
REPARACION DE DOS TECHOS EN EL J/N AMALIA SOLORZANO DE CARDENAS	106-YURECUARO	YURECUARO	URBANO	38,000	37,465	37,465	37,465	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	99%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REPARACION DE TECHOS EN EL J/N ROSARIO CASTELLANOS	106-YURECUARO	EL TEQUESQUITE	RURAL	34,500	10,206	10,206	10,206	100%	0	0	ESCUELA			30%	
REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA SEC. FEC. MARIANO MATAMOROS	107-ZACAPU	CANTABRIA	RURAL	202,750	162,200	162,200	162,200	100%	0	0	ESCUELA			80%	
REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA SEC. FEDERAL IGNACIO M. ALTAMIRANO (ZACAPU LA ANGOSTURA)	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	369,500	295,600	295,600	295,600	100%	0	0	ESCUELA			80%	
REHABILITACION GENERAL DE TECHOS EN LA SEC. FED. JOSE MARIA MORELOS	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	135,250	99,945	99,945	99,945	100%	0	0	ESCUELA			74%	
REPARACION DE INSTALACION EN LABORATORIO Y SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA NO. 143	12-BUENAVISTA	PUNTA DEL AGUA	RURAL	49,750	49,750	49,750	49,750	100%	0	0	ESCUELA			100%	
REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA, ANDADORES Y LOSA DE SANITARIOS EN LA PRIM. NIÑOS HEROES	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	45,500	45,500	45,500	45,500	100%	0	0	ESCUELA			100%	
REPARACION DE SANITARIOS EN LA PRIM. GUADALUPE VICTORIA	12-BUENAVISTA	PARDES DOS	RURAL	39,500	39,500	39,500	39,500	100%	0	0	ESCUELA			100%	
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN J/N FEDERICO GARCIA LORCA	12-BUENAVISTA	PIZANDARO	RURAL	35,750	35,750	35,750	35,750	100%	0	0	ESPACIO			100%	
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL EN LA PRIM. RICARDO FLORES MAGON	12-BUENAVISTA	LA ANGOSTURA	RURAL	85,000	68,000	68,000	68,000	100%	0	0	ESCUELA			80%	
REPARACION DEL TECHO DE DOS AULAS EN EL J/N LAZARO CARDENAS	12-BUENAVISTA	DIVISION DEL NORTE (CRUCERO DE CATALINAS)	RURAL	17,500	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	ESCUELA			100%	
REPARACION GENERAL DE INSTALACION ELECTRICA EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	94,250	94,250	94,250	94,250	100%	0	0	ESCUELA			100%	
SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA PRIM. JOSE MA. MORELOS	12-BUENAVISTA	PUEBLO VIEJO	RURAL	40,250	40,250	40,250	40,250	100%	0	0	ESCUELA			100%	
REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. 5 DE FEBRERO	14-COAHUAYANA	BOCA DE APIZA	RURAL	105,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	ESPACIO			80%	
REHABILITACION GENERAL EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO	14-COAHUAYANA	COAHUAYANA DE HIDALGO	URBANO	105,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	ESPACIO			80%	
REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	14-COAHUAYANA	COAHUAYANA DE HIDALGO	URBANO	105,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	ESCUELA			80%	
REPARACION DE SANITARIOS EN LA PRIM. 18 DE MARZO	14-COAHUAYANA	COAHUAYANA DE HIDALGO	URBANO	140,000	112,000	112,000	112,000	100%	0	0	ESPACIO			80%	
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N ROSAURA ZAPATA	14-COAHUAYANA	COAHUAYANA DE HIDALGO	URBANO	105,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	ESPACIO			80%	
SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION EN LA SEC. FED. CONSTITUCION DE 1917	15-COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES	COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES	URBANO	595,000	476,000	476,000	476,000	100%	0	0	ESCUELA			80%	
REHABILITACION DEL TECHO DE AULAS EN EL J/N JEAN PIAGET	18-COPANDARO	COPANDARO DE GALEANA	URBANO	56,350	56,350	56,350	56,350	100%	0	0	ESCUELA			100%	
REPARACION DE PISOS EN AULAS EN LA PRIM. NARCISO MENDOZA	18-COPANDARO	EL NISPO	RURAL	81,200	81,200	81,200	81,200	100%	0	0	ESCUELA			100%	
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. MIGUEL HIDALGO	18-COPANDARO	ROSA DE CASTILLA	RURAL	105,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	ESPACIO			80%	
REPARACION DE TECHOS, RED ELECTRICA, INSTALACION EN LABORATORIOS EN GENERAL, SERVICIOS SANITARIOS, TRANSFORMADOR EN LA SEC. TEC. NO. 47	18-COPANDARO	COPANDARO DE GALEANA	URBANO	861,000	258,300	258,300	258,300	100%	0	0	ESCUELA			30%	
REHABILITACION GENERAL DE TODOS LOS EDIFICIOS EN LA PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	291,000	232,800	232,800	232,800	100%	0	0	ESCUELA			80%	
REPARACION DE CINCO AULAS Y CERCO PERIMETRAL EN LA PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	106,000	106,000	106,000	106,000	100%	0	0	ESCUELA			100%	
REPARACION DEL TECHO DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N GEORGE BERNARD SHAW	22-CHARO	UNION DE PROGRESO (LOMAS DE IRAPEO)	RURAL	8,625	2,588	2,588	2,588	100%	0	0	ESCUELA			30%	
SUSTITUCION DEL TECHO DE 2 AULAS CON LO QUE LA ESTRUCTURA RESISTA EN EL J/N SIN NOMBRE	22-CHARO	IRAPEO	RURAL	87,375	26,213	26,213	26,213	100%	0	0	ESCUELA			30%	
IMPERMEABILIZACION TECHOS TODOS LOS EDIFICIOS EN LA SEC. FED. RAMON ALCARAZ	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	134,750	40,425	40,425	40,425	100%	0	0	ESCUELA			30%	
REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	110,950	33,285	33,285	33,285	100%	0	0	ESPACIO			30%	
REHABILITACION DE RED ELECTRICA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA TV SEC 555	27-CHUCANDIRO	EL SALTRE	RURAL	37,450	11,235	11,235	11,235	100%	0	0	ESCUELA			30%	
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA	27-CHUCANDIRO	TANIMIRECHE	RURAL	42,700	12,810	12,810	12,810	100%	0	0	ESPACIO			30%	
REPARACION DE TECHOS DE TRES AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N MIGUEL BERNAL JIMENEZ	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	32,550	9,765	9,765	9,765	100%	0	0	ESCUELA			30%	
SUSTITUCION DE TECHO DE 3 AULAS CON LO QUE LA ESTRUCTURA RESISTA EN LA PRIM. JUSTO SIERRA	28-CHURINTZIO	LA NORIA	RURAL	221,250	66,375	66,375	66,375	100%	0	0	ESCUELA			90%	
REPARACION DE TECHOS DE TODOS LOS EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA NO. 61	30-ECUANDUREO	LA SOLEDAD	RURAL	289,100	289,100	289,100	289,100	100%	0	0	ESCUELA			100%	
REHABILITACION DE TECHOS DE 4 AULAS EN LA SEC. FED. GRAL. LAZARO CARDENAS	34-HIDALGO	SAN ANTONIO VILLALONGA	URBANO	381,500	305,200	305,200	305,200	100%	0	0	ESCUELA			80%	
REHABILITACION DE LA INSTALACION EN EL LABORATORIO EN LA SEC. FED. EMILIANO ZAPATA	35-LA HUACANA	ZICUIRAN	URBANO	40,250	11,878	11,878	11,878	100%	0	0	ESCUELA			30%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL J.N RICARDO FLORES MAGÓN	35-LA HUACANA	ZICUIRÁN	URBANO	49,250	14,679	14,679	14,679	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
REPARACIÓN DE UN AULA EN EL J.N NINOS HEROES	35-LA HUACANA	COLONIA LAZARO CÁRDENAS	RURAL	25,800	20,480	20,480	20,480	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN LA PRIM. CARLOS MARX	37-HUANIQUEO	TENDEPARACUA	RURAL	149,455	44,837	44,837	44,837	100%	0	0	ESPACIO	1	0	30%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. VICENTE GUERRERO	37-HUANIQUEO	MANZA	RURAL	115,730	34,719	34,719	34,719	100%	0	0	ESPACIO	1	0	30%	
REPARACION DE DOS AULAS EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS	38-HUETAMO	LA ESTANCIA	RURAL	63,250	18,975	18,975	18,975	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
IMPERMEABILIZACION DE TODOS LOS EDIFICIOS Y REPARACION DE LA CAMARA FRIGORIFICA EN LA SEC.TEC. NO.45	39-HUIRAMBA	HUIRAMBA	URBANO	105,000	104,497	104,497	104,497	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SUSTITUCION DEL TECHO DE DOS AULAS EN EL J.N. MIGUEL ANGEL BUONARRO	39-HUIRAMBA	EL PEDREGAL	RURAL	143,000	129,474	129,474	129,474	100%	0	0	ESCUELA	1	1	91%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N JUAN OLIGABEL	4-ANGAMACUTIRO	LA ESTANCIA DEL RIO	RURAL	24,250	19,400	19,400	19,400	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
REPARACION DE RED ELÉCTRICA EN AULAS Y GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC.SEC.TEC. NO.31	4-ANGAMACUTIRO	EL MALUCO	RURAL	62,500	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
REHABILITACION GENERAL DEL LABORATORIO EN LA SEC. FED. MIGUEL HIDALGO	40-INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	URBANO	134,000	107,200	107,200	107,200	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
REHABILITACIÓN GENERAL DE RED ELÉCTRICA DE AULAS SEC. TEC. NO. 29	41-IRIMBO	IRIMBO	URBANO	161,000	44,302	44,302	44,302	100%	0	0	ESCUELA	1	0	28%	
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA T.V. SEC. NO. 67	44-JIMÉNEZ	CAURIO DE GUADALUPE (CABRICO)	RURAL	105,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. 18 DE MARZO	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	155,050	77,525	77,525	77,525	100%	0	0	ESPACIO	2	1	50%	
REHABILITACION DEL TECHO DE CUATRO AULAS EN LA PRIM. PROF.R SERAFIN PEÑA	45-JIQUILPAN	LOS TABANOS	RURAL	100,450	30,135	30,135	30,135	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
REPARACIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL J.N FELICITAS DEL RIO	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	33,500	26,800	26,800	26,800	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	
REHABILITACION DE DOS AULAS EN EL J.N JOSÉ MARIA LUIS MORA	46-JUAREZ	BUENAVISTA DE ZAPATA (EL ATORON)	RURAL	127,500	102,000	102,000	102,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
REHABILITACION DE DOS AULAS EN LA PRIM EMILIANO ZAPATA	46-JUAREZ	TIMBUSCATIO	RURAL	98,175	78,540	78,540	78,540	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA T.V. SEC. NO. 173	47-JUNGAPEO	AGUA SALADA	RURAL	113,050	33,915	33,915	33,915	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
REPARACION GENERAL DEL EDIFICIO B EN EL CAPEP	52-LAZARO CÁRDENAS	CIUDAD LAZARO CÁRDENAS	URBANO	82,000	82,000	82,000	82,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION DE AULAS Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA 396	54-MORELOS	SAN NICOLAS TUMBASTIRO (CARADA DE ABAJO)	RURAL	91,000	27,300	27,300	27,300	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. JOSE MARIA MORELOS	54-MORELOS	VILLA MORELOS	URBANO	172,900	51,870	51,870	51,870	100%	0	0	ESPACIO	2	1	30%	
REPARACION DEL TECHO DE CINCO AULAS EN LA PRIM. JOSE MA. MORELOS	54-MORELOS	SAN ANGEL	RURAL	69,300	55,440	55,440	55,440	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA EN LA PRIM. FRANCISCO I. MADERO	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	189,000	56,700	56,700	56,700	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. FRANCISCO I. MADERO	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	81,000	24,300	24,300	24,300	100%	0	0	ESPACIO	1	0	30%	
RAPARACION DE INSTALACIONES Y MONTAJE DE EQUIPO DE LABORATORIO EN LA T.V. SEC. NO.465	57-NOCUPEÁTARO	MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS)	RURAL	57,750	17,325	17,325	17,325	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
REHABILITACION GENERAL DE TECHO DE TODOS LOS EDIFICIOS EN LA SEC. TEC. NO. 87	57-NOCUPEÁTARO	NOCUPEÁTARO DE MORELOS	URBANO	136,750	136,750	136,750	136,750	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REPARACION DE TECHO EN LA PRIM. DAVIS FRANCO REYES	62-PAJACUARAN	PAJACUARAN	URBANO	578,910	463,128	463,128	463,128	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
REPARACION DEL TECHO DE CINCO AULAS EN EL J.N MARIA RODRIGUEZ DE FRANCO	62-PAJACUARAN	PAJACUARAN	URBANO	276,415	222,732	222,732	222,732	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
REHABILITACION DE TECHO DE SIETE AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS EN LA PRIM. JOSE MA. MORELOS	63-PANINDICUARO	J. TRINIDAD REGALADO (LA COLONIA)	RURAL	224,000	62,608	62,608	62,608	100%	0	0	ESCUELA	1	0	28%	
REPARACION DEL TECHO DE CINCO AULAS EN EL J.N JOSE VASCONCELOS	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	64,000	19,027	19,027	19,027	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
REHABILITACION DE TECHO DE DOS AULAS EN EL J.N MELCHOR OCAMPO	71-PURUANDIRO	EL PILAR	RURAL	103,250	77,631	77,631	77,631	100%	0	0	ESCUELA	1	1	75%	
REPARACION DE RED ELÉCTRICA EN LA SEC. TEC. NO. 71	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	94,750	28,425	28,425	28,425	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
REHABILITACION DEL TECHO DE 10 AULAS EN LA PRIM. SABAS VALLADARES	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	386,250	309,000	309,000	309,000	100%	0	0	ESCUELA	10	8	80%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
1 REHABILITACIÓN DEL TECHO DE CUATRO AULAS EN LA PRIM. MIGUEL HIDALGO	77-SAN LUCAS	SALGUERO	RURAL	100,310	80,248	80,248	80,248	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	80%	11
REPARACIÓN DEL TECHO DE TRES AULAS EN LA PRIM. JOSÉ MA. MORELOS	77-SAN LUCAS	TACUPA	RURAL	121,800	36,540	36,540	36,540	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	30%	
REPARACIÓN GENERAL DE DOS AULAS EN EL J/N JUSTO SIERRA	80-SENGUJO	JOSÉ MARIA MORELOS (MANZANA GUADALUPE)	RURAL	258,000	206,400	206,400	206,400	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	80%	
REHABILITACION DE LOSA DE CUATRO AULAS CON LO QUE LA ESTRUCTURA RESISTA EN LA PRIM. VICENTE GUERRERO	9-ARIO	PASO REAL	RURAL	120,750	96,600	96,600	96,600	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	80%	
SUSTITUCION DE TECHOS DE TALLERES Y REPARACION DE RED ELECTRICA EN LA SEC. TEC. NO. 19	95-TOCUMBO	TOCUMBO	URBANO	420,000	120,600	120,600	120,600	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	28%	
EQUIPAMIENTO															
MOBILIARIO PARA BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO.161 (ESPIÑOZA)	10-ARTEAGA	ESPIÑOZA	RURAL	24,293	22,962	22,962	22,962	100%	0	0	0 MOBILIARIO	2	1	48%	
MOBILIARIO PARA DIRECCION.COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA	10-ARTEAGA	LA VINATA	RURAL	31,133	29,473	29,473	29,473	100%	0	0	0 MOBILIARIO	3	3	95%	
MOBILIARIO PARA DIRECCION.COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. MIGUEL HIDALGO	10-ARTEAGA	LA PAREJA	RURAL	31,133	29,473	29,473	29,473	100%	0	0	0 MOBILIARIO	3	3	95%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J/N MEXICO	102-URUJAPAN	CALTONTZIN	URBANO	30,377	20,187	20,187	20,187	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	66%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J/N SHUBERT	102-URUJAPAN	URUJAPAN	URBANO	30,377	23,541	23,541	23,541	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	77%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J/N JUAN ESCUTIA	105-VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	URBANO	30,377	23,541	23,541	23,541	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	77%	
MOBILIARIO PARA DOS AULAS EN EL J/N ANGELA PERALTA	106-YURECUARO	YURECUARO	URBANO	60,754	47,764	47,764	47,764	100%	0	0	0 MOBILIARIO	2	2	79%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J/N ME LANIE KLEIN (FRACC. VILLA OLIMPICA)	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	30,377	23,541	23,541	23,541	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	77%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA SEC. FED. 19 DE JUNIO	108-ZAMORA	LA SAUCEDA	URBANO	37,500	27,467	27,467	27,467	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	73%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM. MOISES SAENZ	112-ZITACUARO	OCURIO	RURAL	25,870	23,509	23,509	23,509	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	91%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM. VICENTE GUERRERO	13-CARÁCUARO	EL ZAPOTE DE LOS GÓMEZ (EL ZAPOTE)	RURAL	25,870	21,651	21,651	21,651	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	84%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA TELESECUNDARIA NO. 656	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	32,109	28,088	28,088	28,088	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	87%	
MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL J/N CELESTIN FREINED	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	15,308	13,254	13,254	13,254	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	87%	
MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL J/N FRANCISCO GABILONDO SOLER	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	15,308	12,368	12,368	12,368	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	81%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM. FRANCISCO VILLA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	11,755	11,701	11,701	11,701	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM. MELCHOR OCAMPO	34-HIDALGO	EL CORTIJO	RURAL	25,870	21,651	21,651	21,651	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	84%	
MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL J/N HERMANOS GRIMM	35-LA HUACANA	LA HUACANA	URBANO	15,308	12,671	12,671	12,671	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	83%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J/N IGNACIO ALLENDE (COL. VASCO DE QUIROGA)	35-LA HUACANA	LA HUACANA	URBANO	13,808	10,528	10,528	10,528	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	76%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN	38-HUETAMO	HUETAMO DE NÚÑEZ	URBANO	25,870	21,651	21,651	21,651	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	84%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA TELESECUNDARIA NO. 752	38-HUETAMO	SANCHIQUEO	RURAL	32,109	28,088	28,088	28,088	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	87%	11
MOBILIARIO PARA UN AULA, LABORATORIO TALLER, BODEGA Y DIRECCION T.V. SEC. NO. 752	38-HUETAMO	SANCHIQUEO	RURAL	133,518	123,169	123,169	123,169	100%	0	0	MOBILIARIO	5	5	92%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM. CALMECAC	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	25,870	21,651	21,651	21,651	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	84%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J/N FEDERICO FROEBEL (COL. INFONAVIT MADERO)	49-MADERO	VILLA MADERO	URBANO	30,377	20,187	20,187	20,187	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	66%	
MOBILIARIO PARA TRES AULAS EN LA PRIM. SIMBOLOS PATRIOS	62-LAZARO CARDENAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	77,610	77,390	77,390	77,390	100%	0	0	MOBILIARIO	3	3	100%	
MOBILIARIO PARA UN LABORATORIO MULTIPLE EN LA SEC. TEC. NO. 134	52-LAZARO CARDENAS	ACALPICAN DE MORELOS	RURAL	123,049	108,482	108,482	108,482	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	88%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA SEC. FED. HUITZIMANGARI	53-MORELIA	TIRIPETIO	RURAL	37,500	27,467	27,467	27,467	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	73%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA SEC. TEC. NO. 100	63-MORELIA	MORELIA	URBANO	37,500	27,467	27,467	27,467	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	73%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA TELESECUNDARIA 624	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	32,109	31,989	31,989	31,989	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J/N GABRIELA MISTRAL (FRACC. CD. DEL SOL)	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	30,377	23,882	23,882	23,882	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	79%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM. RAFAEL RAMIREZ	71-PURUANDIRO	LA COFRADIA	RURAL	25,870	22,303	22,303	22,303	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	86%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA SEC. FED. HERMANOS FLORES MAGON	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	37,500	27,467	27,467	27,467	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	73%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS	79-SALVADOR ESCALANTE	EL QUERENDAL	RURAL	25,870	22,303	22,303	22,303	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	86%	
MOBILIARIO PARA BODEGA Y DIRECCION T.V. SEC. NO. 585	82-TACAMBARO	PETEMBO	RURAL	24,293	22,962	22,962	22,962	100%	0	0	ESCUELA	1	1	95%	
MOBILIARIO PARA BODEGA Y DIRECCION T.V. SEC. NO. 623	82-TACAMBARO	PASO DE MORELOS (LA PAROTITTA)	RURAL	24,293	22,962	22,962	22,962	100%	0	0	ESCUELA	1	1	95%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA SEC. TEC. NO. 127	84-TANGAMANDAPIO	LA CANTERA	URBANO	37,500	28,249	28,249	28,249	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	75%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J/N ROSAURA ZAPATA (REAL HACIENDA METROPOLI)	88-TARIMBARO	TARIMBARO	URBANO	103,000	82,400	82,400	82,400	100%	0	0	AULA	1	1	80%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM. IGNACIO ALLENDE	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	25,870	23,509	23,509	23,509	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	91%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J/N TEOCALLI	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	PARATZINDAN DE ROMERO (EL LIMON)	RURAL	30,377	23,541	23,541	23,541	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	77%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM. BENITO JUAREZ	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	EL TERRERO	RURAL	25,870	25,703	25,703	25,703	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	99%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM. NINOS HEROES	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	EL GIRIAN GRANDE	RURAL	25,870	22,303	22,303	22,303	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	86%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM. VICENTE GUERRERO	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	EL ZAPOTE CHICO	RURAL	25,870	22,303	22,303	22,303	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	86%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA TELESECUNDARIA 869	97-TURICATO	MARITANGACHO	RURAL	32,109	30,366	30,366	30,366	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	95%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 MOBILIARIO PARA DOS AULAS EN EL JIN CONSTITUCION	96-TUZANTLA	ARROYO SECO	RURAL	60,754	40,374	40,374	40,374	100%	0	0	MOBILIARIO				67%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																
CONSTRUCCION																
CENTRO DE ACCESO DE IDIOMAS (CADI) PROYECTO TRANSVERSAL DE LA UMSNH	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	3,186,000	955,800	955,800	955,800	100%	0	0	PROYECTO				30%	
ESC. DE PSICOLOGIA, DES CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UMSNH.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	6,849,720	2,054,916	2,054,916	2,054,916	100%	0	0	OTROS				30%	
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DES INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LA UMSNH	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,260,000	378,000	378,000	378,000	100%	0	0	OTROS				30%	
FACULTAD DE BIOLOGIA, DES BIOLÓGICO AGROPECUARIAS DE LA UMSNH	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,114,200	334,260	334,260	334,260	100%	0	0	OTROS				30%	
FACULTAD DE ECONOMIA, DES.ECONOMICO ADMINISTRATIVA DE LA UMSNH	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	3,720,000	1,116,000	1,116,000	1,116,000	100%	0	0	OTROS				30%	
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA, DES INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LA UMSNH	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	3,522,000	1,056,600	1,056,600	1,056,600	100%	0	0	OTROS				30%	
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DES BIOLÓGICO, AGROPECUARIAS DE LA UMSNH	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,655,910	496,773	496,773	496,773	100%	0	0	OTROS				30%	
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES, DES BIOLÓGICO AGROPECUARIAS DE LA UMSNH	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	5,345,040	1,603,512	1,603,512	1,603,512	100%	0	0	OTROS				30%	
FASP				249,297,900	249,297,900	249,297,900	162,752,595	73%	0	0		123,292	109,545	89%		
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			166,564,885	166,564,885	166,564,885	130,573,785	78%	0	0	OTROS	116,695	104,872	90%	LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS CON RECURSOS TANTO FEDERALES COMO ESTATALES	
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			15,717,657	15,717,657	15,717,657	11,900,484	76%	0	0	OTROS	3,834	3,267	85%		
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			8,940,528	8,940,528	8,940,528	884,159	10%	0	0	OTROS	7	3	43%	LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES	
COMBATE A LA CORRUPCION (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			882,926	882,926	882,926	337,796	38%	0	0	OTROS	52	19	37%	LAS METAS ALCANZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE FUERON LOGRADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES	
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			53,637,508	53,637,508	53,637,508	36,068,958	67%	0	0	OTROS	2,234	920	41%	LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE SE LOGRARON CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES	
INDICADORES DE MEDICION (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			3,554,396	3,554,396	3,554,396	2,087,413	84%	0	0	OTROS	470	464	99%	LAS METAS LOGRADAS EN EL ACUMULADO DE ESTE TRIMESTRE HAN SIDO ALCANZADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES	
FAETA				184,944,299	183,006,589	184,944,299	184,944,299	101%	0	0		121,344,964	121,332,940	100%		
EDUCACION TECNOLOGICA																
SERVICIOS PERSONALES																
E005 FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,027,017	7,027,017	7,027,017	7,027,017	100%	0	0	PESOS		7,027,017	7,027,017	100%	
E006 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,201,272	1,201,272	1,201,272	1,201,272	100%	0	0	PESOS		1,201,272	1,201,272	100%	
E008 PROVISION DE SERVICIOS DE EDUCACION TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,285,123	60,285,123	60,285,123	60,285,123	100%	0	0	PESOS		60,285,123	60,285,123	100%	
E009 PROGRAMA DE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS BASADOS EN COMPETENCIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,538,614	4,538,614	4,538,614	4,538,614	100%	0	0	PESOS		4,538,614	4,538,614	100%	
E010 MODERNIZACION DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL CONALEP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,102,400	12,102,400	12,102,400	12,102,400	100%	0	0	PESOS		12,102,400	12,102,400	100%	
M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,721,758	29,784,048	31,721,758	31,721,758	107%	0	0	PESOS		31,721,758	31,721,758	100%	EXISTE UN MILLÓN 937 MIL 710 PESOS DE DIFERENCIA ENTRE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA ESTE COLEGIO, RESPECTO A LOS MINISTRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, Y HASTA EL MOMENTO, NO SE NOS HAN DEPOSITADO EN LA CUENTA BANCARIA RESPECTIVA; SIN EMBARGO, Y DADOS LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS, YA LOS ESTAMOS REPORTANDO COMO EJERCIDOS EN 2009, DE TAL FORMA QUE DICHO PASIVO, UNA VEZ QUE NOS SEA ENTREGADO EL RECURSO, HAREMOS EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE.
OTROS GASTOS DE OPERACION																
E005 FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	442,302	442,302	442,302	442,302	100%	0	0	PESOS		442,302	442,302	100%	
M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,977,930	3,977,930	3,977,930	3,977,930	100%	0	0	PESOS		3,977,930	3,977,930	100%	
EDUCACION DE ADULTOS																
MODELO PARA LA EDUCACION LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63,647,883	63,647,883	63,647,883	63,647,883	100%	0	0	ADULTO		48,548	36,524	75%	PARA ESTE TRIMESTRE SE CONTINUA CON LA INCORPORACION Y ACREDITACION DE LOS SERVICIOS EN EL ESTADO
FAFEF				844,082,747	844,082,747	844,082,747	844,082,747	100%	325,883	325,883		200,121,401	200,121,401	100%		
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
CONSTRUCCIÓN																	
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LAJAS-ZAPOTE DE TOSCANO.	10-ARTEAGA	LAS LAJAS	RURAL	1,606,663	1,606,663	1,606,663	1,606,663	100%	0	0	0	POSTE	139	139	100%		
CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN NOMBRE DE DIOS-CHANGUNGO-PAPAYO.	10-ARTEAGA	NOMBRE DE DIOS	RURAL	1,117,538	1,117,538	1,117,538	1,117,538	100%	0	0	0	POSTE	98	98	100%		
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARTEAGA-TUMBISCATÍO	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	7,072,615	7,072,615	7,072,615	7,072,615	100%	0	0	0	KILOMETRO	43	43	100%		
CONSTRUCCION DE COLECTOR TARECHO (3A. ETAPA)	102-URLUAPAN	URLUAPAN	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,762	1,762	100%		
CENTRO DEPORTIVO ESTUDIANTIL "FRANCISCO I. MADERO".	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUJANA)	URBANO	2,255,645	2,255,645	2,255,645	2,255,645	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	26,352	26,352	100%		
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE ASTECA / ETAPA 2009 (CONSTRUCCION DE UN ALMACEN PARA GRANOS BASICOS)	23-CHAVINDA	CHAVINDA	URBANO	9,246,707	9,246,707	9,246,707	9,246,707	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO 11 PUEBLOS.	25-CHILCHOTA	CHILCHOTA	URBANO	1,797,622	1,797,622	1,797,622	1,797,622	100%	0	0	0	METRO LINEAL	4,473	4,473	100%		
CONSTRUCCION DEL PUENTE "CHURUMUCO" CON UN CLARO DE 160 M. UBICADO EN EL KM. 104+000 DEL CAMINO HUETAMO CHURUMUCO	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	3,318,139	3,318,139	3,318,139	3,318,139	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADE AHOGADO EN LAS CALLES VERACRUZ INIERNILLO SIN Y RIO BALSAS NORTE	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	15,836	15,836	100%		
CONSTRUCCION DE PUENTE PARA EL CRUCE DEL RIO GRANDE "EL DREN II" EN EL KM.24+909 DE LA AUTOPISTA MORELIA AEROPUERTO 2A. ETAPA.	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	2,389,784	2,389,784	2,389,784	2,389,784	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	30	30	100%		
CONSTRUCCION DEL PIV 2 VIAS EN EL KM. 26+460 EN LA CARRETERA MORELIA-AEROPUERTO	3-ALVARO OBREGÓN	LÁZARO CÁRDENAS (LA PURÍSIMA)	RURAL	1,073,834	1,073,834	1,073,834	1,073,834	100%	0	0	0	METRO LINEAL	260	260	100%		
CONSTRUCCION DEL PUENTE PARA EL CRUCE DEL RIO GRANDE "EL DREN II" EN EL KM. 24+909 DE LA AUTOPISTA MORELIA-AEROPUERTO 1A. ETAPA	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	2,860,885	2,860,885	2,860,885	2,860,885	100%	0	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%		
ESTABLECIMIENTO DE UN LABORATORIO PARA ANALISIS DE SUELO, AGUA Y PLANTA (LA CARRETERA).	3-ALVARO OBREGÓN	EL CALVARIO	RURAL	2,641,701	2,641,701	2,641,701	2,641,701	100%	0	0	0	LABORATORIO	1	1	100%		
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA GABRIEL ZAMORA - LOS CAJONES - NUEVO URECHO - DR. MIGUEL SILVA	33-GABRIEL ZAMORA	LOS CAJONES	RURAL	5,925,964	5,925,964	5,925,964	5,925,964	100%	0	0	0	KILOMETRO	55	55	100%		
ALCANTARILLADO SANITARIO	35-LA HUACANA	CUPUAN DEL RIO	RURAL	4,495,545	4,495,545	4,495,545	4,495,545	100%	0	0	0	METRO LINEAL	4,005	4,005	100%		
PUENTE SOBRE EL RIO DE AGUAS NEGRAS EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE ANGANGUEO (2DA.ETAPA).	5-ANGANGUEO	MINERAL DE ANGANGUEO	URBANO	965,713	965,713	965,713	965,713	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%		
CONSTRUCCION DEL MALECON RIO BALSAS 1A ETAPA	52-LAZARO CÁRDENAS	CIUDAD LAZARO CÁRDENAS	URBANO	24,495,250	24,495,250	24,495,250	24,495,250	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%		
CONSTRUCCION DEL SEGUNDO CUERPO DEL BOULEVARD PLAYA ERENDIRA - PLAYA AZUL, CICLOPISTA Y TRES ISLAS, PARADOR 1A. ETAPA	52-LAZARO CÁRDENAS	CIUDAD LAZARO CÁRDENAS	URBANO	187,112,944	187,112,944	187,112,944	187,112,944	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO EN LA PRIM. PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	1,001,966	1,001,966	1,001,966	1,001,966	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%		
CONSTRUCCION DEL COLECTOR "RIO APATZINGAN MARGEN DERECHO"	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	1,422,713	1,422,713	1,422,713	1,422,713	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%		
PAVIMENTACION HIDRAULICO EN LA CALLE FILOMENO MATA COLONIA BUENOS AIRES	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	1,252,991	1,252,991	1,252,991	1,252,991	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	8,526	8,526	100%		
APOYO COMPLEMENTARIO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE BOMBEO EN DREN PENJAMILLO	60-NUMARAN	EL PALMITO	RURAL	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	8,860	8,860	100%		
1A. ETAPA , CONSTRUCCION DE 3 CABANAS Y AREA DE SERVICIOS GENERALES EN PARQUE TEMÁTICO DE LA MARIPOSA MONARCA EL ROSARIO	61-OCAMPO	EJIDO EL ROSARIO	RURAL	3,628,967	3,628,967	3,628,967	3,628,967	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	990	990	100%		
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA USPERO - PARACUARO	64-PARACUARO	USPERO (REYNOSA)	RURAL	3,740,344	3,740,344	3,740,344	3,740,344	100%	0	0	0	KILOMETRO	17	17	100%		
ACCESO Y VIALIDADES AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUP. DE PATZCUARO	66-PATZCUARO	ZURUMUTARO (TZURUMUTARO)	RURAL	5,541,158	5,541,158	5,541,158	5,541,158	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,840	3,840	100%		
PAVIMENTACION, BANQUETAS Y COLECTOR MIXTO DE LA CALLE ALVARO OBREGON, SEGUNDA ETAPA EN PATZCUARO	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	3,495,774	3,495,774	3,495,774	3,495,774	100%	325,883	325,883	0	METRO CUADRADO	10,366	10,366	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE TODO EL FONDO SE EJERCIERON EN ESTE PROYECTO	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL BOULEVARD ESQUINA CON LA CALLE ABAZOLO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	1,074,995	1,074,995	1,074,995	1,074,995	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA LOS REYES - LOS CHORROS DEL VARAL	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	6,477,293	6,477,293	6,477,293	6,477,293	100%	0	0	0	KILOMETRO	15	15	100%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL	79-SALVADOR ESCALANTE	SANTA CLARA DEL COBRE	URBANO	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	100%	0	0	OBRA			100%	11
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA URUAPAN - SAN JUAN NUEVO - TANCITAN - APO - COPETIRO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	18,338,555	18,338,555	18,338,555	18,338,555	100%	0	0	KILOMETRO	76	76	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORA - ARIO DE RAYON - EL LLANO - CHAVINDA - E.C. (ZAMORA - JIQUILPAN)	109-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	1,946,371	1,946,371	1,946,371	1,946,371	100%	0	0	KILOMETRO	27	27	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (PERIBAN - BUENAVISTA) - LAS CARRERAS EL PILON, TRAMO LAS CARRERAS - EL PILON, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+540	12-BUENAVISTA	EL PILON	RURAL	1,904,745	1,904,745	1,904,745	1,904,745	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL PITAYO-LOS CHARCOS DEL KM. 0+000 AL KM. 2+200 EN EL MUNICIPIO DE BUENA VISTA	12-BUENAVISTA	LOS CHARCOS	RURAL	4,051,835	4,051,835	4,051,835	4,051,835	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TEPALCATEPEC - COALCOMAN - AQUILA E.C.(ACALPICHAN - TECOMAN)	15-COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES	COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES	URBANO	96,557,414	96,557,414	96,557,414	96,557,414	100%	0	0	KILOMETRO	160	160	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (MORELIA - SALAMCA) - CHUCANDIRO, DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000	18-COPANDARO	COPANDARO DE GALEANA	URBANO	32,635,258	32,635,258	32,635,258	32,635,258	100%	0	0	KILOMETRO	25	25	100%	
RECONSTRUCCION DE CARRETERA E.C. (EPITACIO HUERTA - TLALPUJAHUA) MOLINO DE CABALLEROS	31-EPITACIO HUERTA	MOLINOS DE CABALLERO	RURAL	4,571,291	4,571,291	4,571,291	4,571,291	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (AMEALCO - CORONEO) - EPITACIO HUERTA - TLALPUJAHUA	31-EPITACIO HUERTA	EPITACIO HUERTA	URBANO	31,731,660	31,731,660	31,731,660	31,731,660	100%	0	0	KILOMETRO	58	58	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TACAMBARO - PURUARAN - TAVERA - DR. MIGUEL SILVA	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLOS	URBANO	30,308,159	30,308,159	30,308,159	30,308,159	100%	0	0	KILOMETRO	66	66	100%	
AMPLIACION AMPLEACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CUARTA ETAPA	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	2,990,583	2,990,583	2,990,583	2,990,583	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
AMPLIACION A 4 CARRILES DEL ACCESO NORTE DE ARIO DE ROSALES	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	METRO LINEAL	800	800	100%	
MODERNIZACION MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA PIEDAD - NUMARAN, DEL KM. 4+700 AL KM. 14+280	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	36,426,282	36,426,282	36,426,282	36,426,282	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL CAMPAMENTO TURISTICO LOS AZUFRES "RANCHO VIEJO"	34-HIDALGO	LOS AZUFRES	RURAL	2,749,989	2,749,989	2,749,989	2,749,989	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
2ED. ETAPA DEL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE ANANGUEO MICHOCAN; REHABILITACION DE 4 CALLES Y 58 FACHADAS EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, MELCHOR OCAMPO, LIBERTAD DE INDEPENDENCIA.	5-ANGANGUEO	MINERAL DE ANGANGUEO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA. REHABILITACION DEL PISO MOBILIARIO URBANO, JARDINERIA Y HERRERIA DE LA PLAZA VASCO DE QUIROGA DE PATZCUARO	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA PLAZA Y LOS PORTALES DEL CENTRO HISTORICO; RESTAURACION DEL MUSEO COMUNAL Y LA CASA DEL ARTESANO	73-QUIROGA	SANTA FE DE LA LAGUNA	URBANO	6,716,087	6,716,087	6,716,087	6,716,087	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
2A ETAPA DEL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, BANQUETAS, FACHADAS Y CUBIERTAS DE LOS PORTALES EN LA LOCALIDAD DE ZACAN MUNICIPIO DE LOS REYES	85-LOS REYES	ZACAN	RURAL	4,089,821	4,089,821	4,089,821	4,089,821	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
3A ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, REHABILITACION DE CALLES BANQUETAS Y FACHADAS DEL CENTRO HISTORICO Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS EN SANTA CLARA DEL COBRE	79-SALVADOR ESCALANTE	SANTA CLARA DEL COBRE	URBANO	3,320,241	3,320,241	3,320,241	3,320,241	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION REHABILITACION Y EFICIENTIZACION DE LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO.	10-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1,118,786	1,118,786	1,118,786	1,118,786	100%	0	0	METRO LINEAL	3,378	3,378	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE ALcantarillado sanitario, drenaje, red de agua potable, PAVIMENTACION Y BANQUETAS DEL FUNDO LEGAL DE LAZARO CARDENAS	62-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	45,496,547	45,496,547	45,496,547	45,496,547	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	7,398,373	7,398,373	7,398,373	7,398,373	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AV. JOAQUIN AMARO COLONIA LAZARO CARDENAS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	28,457	28,457	100%	
SANEAMIENTO FINANCIERO															
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA PAGO DE DEUDA PUBLICA	6-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100%	0	0	PESOS	200,000,000	200,000,000	100%	
CONVENIOS (101 REGISTROS)															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION				2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0		2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PRIMER ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE TEATRO EN MORELIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	906239 PRIMER ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE TEATRO EN MORELIA. LA TOTALIDAD DEL RECURSO SE EJERCIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE. EL CUAL FUE DEVENGADO PARA GASTOS DE OPERACION TALES COMO PAGO DE HONORARIOS, TRANSPORTACION, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A GRUPOS DE TEATRO PARTICIPANTES, PAGO A TECNICOS, RENTA DE ESPACIOS DONDE SE PRESENTARON LAS FUNCIONES, TRANSPORTACIONES LOCALES DE LOS GRUPOS PARTICIPANTES ASI COMO PAGO DE PERSONAL EXTRA DE APOYO EN LAS DIFERENTES FUNCIONES PROGRAMADAS EN EL PRIMER ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE TEATRO EN MORELIA.
VIVE LA CULTURA 2009	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	907653 VIVE LA CULTURA 2009. EL RECURSO SE APLICÓ EN EL PAGO DE GRATIFICACIONES, HONORARIOS, VIATICOS, TRASLADOS Y ALIMENTACIONES DE LOS GRUPOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO, PAGOS DE DIFUSION, SERVICIOS DE PARAMEDICOS, RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO TECNICO, ASI COMO PAGO A PERSONAL DE APOYO.
CONVENIOS DE REASIGNACION				334,339,056	331,806,460	136,902,631	136,902,631	41%	0	0		2,072,446	2,000,021	97%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONST. TERRACERIAS, OBRAS DRENAJE, PAV, OBRAS, SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DIVERSOS P/AMPLIACION Y MODERNIZACION DE SALIDA URUAPAN-ZAMORA TRAMO KM 0+000 AL KM 10+500 (SUBTRAMO KM 0+000 AL 3+200)	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	29,493,024	29,493,024	29,493,024	29,493,024	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
CONST. TERRACERIAS, OBRAS DRENAJE, PAV. Y SENALAMIENTO DEL CAMINO SAN MARCOS-EL SABINO Y SAN MARCOS-RANCHO SECO, TRAMO KM. 0+000 AL 2+160 Y KM 0+000 AL 1+680	102-URLIAPAN	SAN MARCOS	RURAL	6,784,154	6,784,154	5,415,416	5,415,416	80%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
CAMPUS UNIVERSITARIO HIDALGO (1ª ETAPA) ADMINISTRACION GENERAL, LABORATORIOS, BIBLIOTECA Y AUDITORIO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	18,096,500	18,096,500	5,024,307	5,024,307	28%	0	0	METROS CUADRADOS	2,138		0%	
CAMPUS UNIVERSITARIO HIDALGO (1ª ETAPA) AREAS DEPORTIVAS, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR E INFRAESTRUCTURA	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	18,340,650	18,340,650	4,972,911	4,972,911	27%	0	0	METROS CUADRADOS	27,798		0%	
CAMPUS UNIVERSITARIO HIDALGO (1ª ETAPA) AULAS 1 Y 2	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	26,501,850	26,501,850	7,209,124	7,209,124	27%	0	0	METROS CUADRADOS	3,160		0%	
CAMPUS UNIVERSITARIO LAZARO CARDENAS (1ª ETAPA) ADMINISTRACION GENERAL, EDIFICIO DE AULAS 1 Y EDIFICIO DE LABORATORIO	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	19,966,500	19,966,500	5,937,473	5,937,473	30%	0	0	METROS CUADRADOS	2,270		0%	
CAMPUS UNIVERSITARIO LAZARO CARDENAS (1ª ETAPA) EDIFICIO DE AULAS 2, AUDITORIO Y BIBLIOTECA	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	21,664,442	21,664,442	6,120,562	6,120,562	28%	0	0	METROS CUADRADOS	2,514		0%	
CAMPUS UNIVERSITARIO LAZARO CARDENAS (1ª ETAPA) OBRA EXTERIOR	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	21,455,057	21,455,057	6,249,841	6,249,841	29%	0	0	METROS CUADRADOS	21,093		0%	
ADIFICIO DE AULAS DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	33,000,000	33,000,000	6,998,832	6,998,832	21%	0	0	METROS CUADRADOS	3,990		0%	
CONSTRUCCION DEL ESTADIO OLIMPICO UNIVERSITARIO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	31,134,000	31,134,000	9,140,483	9,140,483	29%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500		0%	
CONST. TERRACERIAS OBRAS DRENAJE, PAV, SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DIVERSOS P/AMPLIACION Y MODERNIZACION DE SALIDA MORELIA-QUIROGA TRAMO KM 10+000 AL KM 15+000 (SUBTRAMO KM 10+000 AL 12+500)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	17,360,496	17,360,496	16,276,513	16,276,513	94%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
EDIFICIO DE ADMINISTRACION CENTRAL (CIUDAD UNIVERSITARIA)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	32,118,540	32,118,540	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,100	0	0%	
EDIFICIO DEL CENTRO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	18,240,000	18,240,000	3,469,256	3,469,256	19%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,280	0	0%	
FACULTAD DE ARQUITECTURA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	4,898,000	4,898,000	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,580	0	0%	
CONST.TERRACERIAS, OBRAS DRENAJE, PAV. Y SENALAMIENTO DEL CAMINO PAREO-EL AGUACATE-EL REPARO-LOS FRESNOS, TRAMO KM 0+000 AL 11+006, SUBTRAMO KM 0+000 AL KM 8+000	83-TANCITARO	PAREO	RURAL	17,546,757	17,546,757	15,400,303	15,400,303	88%	0	0	0 KILOMETRO	8	8	100%	
CONST.TERRACERIAS, OBRAS DRENAJE, PAV. Y SENALAMIENTO DEL CAMINO PAPAJO-MESA DE CAZARES - LA CIENEGA, TRAMO KM 9+500 AL KM 12+340	87-TARETAN	MESA DE CAZARES	RURAL	5,739,066	5,739,066	5,727,182	5,727,182	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	
MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA DE LA CALLE RAMOS Y AV. LAZARO CARDENAS, COL. CENTRO	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	3,200,000	2,399,179	2,399,179	2,399,179	100%	0	0	0 OBRA	1	0	10%	INFORMACION PRELIMINAR.
REHABILITACION DE PISO, MOBILIARIO URBANO, JARDINERIA Y HERRERIA DE LA PLAZA VASCO DE QUIROGA, COL. CENTRO.	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	6,800,000	5,068,225	5,068,225	5,068,225	100%	0	0	0 OBRA	1	0	10%	INFORMACION PRELIMINAR.
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO DE LA PIEDAD	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0 PESOS	2,000,000	2,000,000	100%	
OTROS CONVENIOS				460,861,428	371,332,097	456,304,377	345,322,861	93%	0	0		81,266	81,333	100%	
CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE COMEDOR EN COBAEM ACUTIZO	1-ACUTIZO	ACUTIZO DEL CANJE	URBANO	184,723	184,723	184,723	184,723	100%	0	0	0 AULA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION DE CALLE GRANITO EN COL LAS PEÑAS	1-ACUTIZO	LAS PEÑAS	RURAL	243,000	243,000	243,000	243,000	100%	0	0	0 OBRA	1	100	10000%	OBRA TERMINADA
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA ANGOSTURA	1-ACUTIZO	LA ANGOSTURA	RURAL	412,500	412,500	412,500	412,500	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
RSCUELAS DE CALIDAD JARDIN DE NIÑOS ELIAS PEREZ CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	1-ACUTIZO	ACUTIZO DEL CANJE	URBANO	188,250	188,250	188,250	188,250	100%	0	0	0 AULA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL	110-ZINAPÉCUARO	UCAREO	URBANO	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	100%	0	0	0 CENTRO	1	1	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO A ZIRONDARO	110-ZINAPÉCUARO	ZIRONDARO	RURAL	1,127,161	1,127,161	1,127,161	1,127,161	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO DE ACCESO AL FRESNO	110-ZINAPÉCUARO	EL FRESNO	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	900	900	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO A ACCESO A SANTA CLARA DEL TULE	110-ZINAPÉCUARO	SANTA CLARA DEL TULE	RURAL	741,000	741,000	741,000	741,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	740	740	100%	11
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO A OJO DE AGUA DE BUCIO	110-ZINAPÉCUARO	OJO DE AGUA DE BUCIO	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE LA VENTA DEL CAPULIN	110-ZINAPÉCUARO	LA VENTA DEL CAPULIN (LA VENTA)	RURAL	816,000	816,000	816,000	816,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	740	740	100%	
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS	110-ZINAPÉCUARO	VALLE DE JUÁREZ (JERAHUARO)	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	6,100	6,100	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HCO. CALLE ABASOLO	110-ZINAPÉCUARO	JUCAREO	URBANO	450,144	450,144	450,144	450,144	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,380	1,380	100%	
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	12-BUENAVISTA	CATALINAS (FRANCISCO VILLA)	RURAL	1,516,552	1,516,552	1,516,552	1,516,552	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	12-BUENAVISTA	DIVISION DEL NORTE (CRUCERO DE CATALINAS)	RURAL	1,521,361	1,521,361	1,521,361	1,521,361	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EMPASTADO	20-CUITZEO	CUITZEO DEL PORVENIR	URBANO	1,380,834	1,380,834	1,380,834	1,380,834	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DEPORTIVO ECOLOGICO	27-CHUCÁNDIRO	CHUCÁNDIRO	URBANO	2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000	100%	0	0	0 CANCHA	2	2	100%	
CAMPO DEPORTIVO CON EMPASTADO	28-CHURINTZIO	CHURINTZIO	URBANO	1,380,834	1,380,834	1,380,834	1,380,834	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	4-ANGAMACUTIRO	SANTIAGO CONGURIPO	RURAL	1,014,306	1,014,306	1,014,306	1,014,306	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JN HUANIMBAN	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	235,500	244,613	235,000	244,613	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y ANEXO EN ESC. PRIM. IGNACIO A GUDINO	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	207,500	194,680	207,500	194,680	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO B EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	1,050,000	37,246	1,050,000	37,246	100%	0	0	0 OBRA	1	1	85%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE LAS FLORES	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	1,218,374	1,010,368	1,218,374	1,010,368	100%	0	0	0 OBRA	1	1	90%	11 EL MONTO TOTAL PROGRAMADO CORRESPONDE A EL TOTAL DE LAS PARTICIPACIONES ESTATAL Y MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JN JUNTA DE ZITACUARO	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	460,000	513,046	460,000	513,046	100%	0	0	0 OBRA	1	1	92%	EL GASTOPROGRAMADO ANUAL CORRESPONDE A EL TOTAL DE LAS INVERSIONES ESTATAL Y MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE UN AULA Y REHABILITACION DE PISO DE CUATRO AULAS EN JN JOSE MARTI	45-JIQUILPAN	FRANCISCO SARABIA (CERRITO PELÓN)	RURAL	372,500	372,500	372,500	372,500	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	2,980,000	2,980,000	2,980,000	2,980,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,747	1,747	100%	
TECHADO DE LA ALBERCA DE LA COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	3,310,582	3,310,582	3,310,582	3,310,582	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
TECHADO DE LA ALBERCA OLIMPICA DEL COMPLEJO ACUATICO "AGUILAS SERDÁN" DEL CENTRO DEPORTIVO "EJERCITO DE LA REVOLUCIÓN"	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,061	2,061	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	54-MORELOS	JURUREMBA	RURAL	350,809	350,809	350,809	350,809	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA.	61-OCAMPO	EL SOLDADO ANÓNIMO	RURAL	933,333	933,333	933,333	933,333	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	63-PANINDICUARO	LA LUZ	RURAL	321,717	321,717	321,717	321,717	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN JARDIN CDE NIÑOS, TZITZIKI SAPICHU	68-PERIBAN	SAN FRANCISCO PERIBAN	RURAL	193,900	193,900	193,900	193,900	100%	0	0	0 AULA	1	1	100%	ESTA OBRA SE CONVINO CON EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. DONDE \$193,900.00 SON APORTACIÓN FEDERAL
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	71-PURUANDIRO	EL PUEBLITO	RURAL	318,098	318,098	318,098	318,098	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	71-PURUANDIRO	LA EXCUSA	RURAL	318,098	318,098	318,098	318,098	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	71-PURUANDIRO	MANUEL VILLALONGÍN	RURAL	318,098	318,098	318,098	318,098	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	71-PURUANDIRO	SAN JOSE DEL REPARO (EL REPARO)	RURAL	318,097	318,097	318,097	318,097	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	71-PURUANDIRO	SAN MIGUEL	RURAL	318,098	318,098	318,098	318,098	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION TV. SEC.	77-SAN LUCAS	LA ESTANCIA	RURAL	266,496	254,881	254,881	254,881	100%	0	0	0 AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL RAPIDO	77-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	1,531,552	1,531,552	1,531,552	1,531,552	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

1 Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				11 Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 M3 Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	77-SAN LUCAS	VICENTE RIVA PALACIO (RIVA PALACIO)	URBANO	1,679,329	1,317,383	1,317,383	1,317,383	100%	0	0	TANQUE		1	1	100%		
CONSTRUCCION DE UN AULA	77-SAN LUCAS	ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA)	RURAL	259,500	228,286	228,286	228,286	100%	0	0	AULA		1	1	100%		
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JIN IZCALLI	77-SAN LUCAS	VICENTE RIVA PALACIO (RIVA PALACIO)	URBANO	258,078	258,078	258,078	258,078	100%	0	0	AULA		1	1	100%		
CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN TV. SEC.	77-SAN LUCAS	CHUMBITARO	RURAL	247,203	247,203	247,203	247,203	100%	0	0	AULA		1	1	100%		
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA LA LOMA	80-SENGUIO	LA LOMA	RURAL	1,500,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METRO LINEAL	2,500		2,500	100%	ESTA OBRA FUE CONVENIDA CON SEDESOL PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA. Y YA ESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA NO SE REQUIERO INVERTIR EN OTRA ETAPA	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN LA ESC. T.V. SECUNDARIA #525	80-SENGUIO	JOSE MARIA MORELOS (MANZANA GUADALUPE)	RURAL	217,500	217,500	217,500	217,500	100%	0	0	M2. SANITARIOS	48		48	100%	ESTA OBRA ESTA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO CON LA DEPENDENCIA DE INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CERRO DE SAN FRANCISCO	45-JIQUILPAN	CERRO DE SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO)	RURAL	607,297	224,554	607,297	224,554	100%	0	0	OBRA		1		1	85%	EL MONTO PROGRAMADO ANUAL DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL TOTAL DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y MUNICIPAL
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. EL MARILLAL EN LA COMUNIDAD DE LOS REMEDIOS	45-JIQUILPAN	LOS REMEDIOS	URBANO	282,754	259,228	282,754	259,228	100%	0	0	OBRA		1		1	85%	
AMPLIACION DE RED ELECTRFICA EN LA COL. PALOS ALTOS	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUAREZ	URBANO	300,000	96,295	300,000	96,295	100%	0	0	OBRA		1		0	35%	EL MONTO DE ESTE APARTADO CORRESPONDE SOLO A LA APORTACION DEL MUNICIPIO, YA QUE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDE A LA PARTICIPACION DE EL GOBIERNO ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN RANCHO LA LOZA, EN LA COMUNIDAD DE PAREONES	45-JIQUILPAN	PAREONES	RURAL	110,000	35,993	35,993	35,993	100%	0	0	OBRA		1		0	30%	EL MONTO TOTAL DE ESTE APARTADO CORRESPONDE SOLO A LA APORTACION MUNICIPAL, YA QUE EL TOTAL DE ESTA OBRA ESTA CONFORMADO POR LAS APORTACIONES MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	61-OCAMPO	MANZANA DE SAN LUIS	URBANO	171,526	171,526	171,526	171,526	100%	0	0	POSTE		9		9	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	61-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	189,859	189,859	189,859	189,859	100%	0	0	POSTE		10		10	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES	77-SAN LUCAS	VICENTE RIVA PALACIO (RIVA PALACIO)	URBANO	673,588	449,984	449,984	449,984	100%	0	0	METROS	700		700	100%		
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN CACHIVI	80-SENGUIO	CACHIVI	RURAL	303,333	303,333	303,333	303,333	100%	0	0	POSTE		14		14	100%	ESTA OBRA ESTA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA SALIDA A JOSE MARIA MORELOS	80-SENGUIO	SENGUIO	URBANO	151,985	151,985	151,985	151,985	100%	0	0	POSTE		6		6	100%	ES OBRA CONVENIDA CON SEDESOL Y SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
MEJORAMIENTO DE ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100%	0	0	CENTRO		1		1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TECHOS	77-SAN LUCAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	319,789	252,402	252,402	252,402	100%	0	0	0 VIVIENDA	47	47	100%	
REHABILITACIÓN OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	12-BUENAVISTA	VICENTE GUERRERO	RURAL	582,501	321,074	321,074	321,074	100%	0	0	0 OBRA	100	70	70%	REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. EL RECURSO NO LLEGO COMPLETO EN EL EJERCICIO
ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO "EMILIANO ZAPATA"	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	559,505	559,505	559,505	559,505	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO "LAS COLONIAS"	44-JIMÉNEZ	LAS COLONIAS	RURAL	740,195	740,195	740,195	740,195	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN JN FELICITAS DEL RIO	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	120,000	80,807	120,000	80,807	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. 18 DE MARZO	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	221,500	221,500	221,500	221,500	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA	46-JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0 UNIDAD	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL	54-MORELOS	SAN NICOLAS TUMBASTATIRO (CAÑADA DE ABAJO)	RURAL	1,268,518	1,268,518	1,268,518	1,268,518	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL	61-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CAPTURA PRELIMINAR AL CIERRE.
REHABILITACION DEL TECHO DE 3 AULAS	77-SAN LUCAS	TACUPA	RURAL	174,000	138,870	138,870	138,870	100%	0	0	0 AULA	3	3	100%	
REHABILITACION DE TECHO DE 3 AULAS	77-SAN LUCAS	SAN JERÓNIMO	RURAL	81,575	33,151	33,151	33,151	100%	0	0	0 AULA	3	3	100%	
REHABILITACION DEL TECHO DE 4 AULAS	77-SAN LUCAS	SALGUERO	RURAL	143,221	163,769	163,769	163,769	100%	0	0	0 AULA	4	4	100%	
REPARACION DE 2 AULAS	77-SAN LUCAS	PINZAN COLORADO	RURAL	76,550	90,327	90,327	90,327	100%	0	0	0 AULA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS EN JOSE MARIA MORELOS KINDER	80-SENGUIO	JOSE MARIA MORELOS (MANZANA GUADALUPE)	RURAL	258,000	258,000	258,000	258,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	144	144	100%	LA DEPENDENCIA ESTATAL CONLAQUE SE CONVINO FUERON ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.
EQUIPAMIENTO MAQUINARIA															
PROYECTOS PRODUCTIVOS	80-SENGUIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	478,473	478,473	478,473	478,473	100%	0	0	0 MOLINO	48	48	100%	LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION FUE QUIEN CONVINO EL PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS CON EL MUNICIPIO
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
APOYOS DIVERSOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR A TRAVÉS DE FIDEICOMISO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98,387,419	98,387,419	98,387,419	98,387,419	100%	0	0	0 APOYO	1	1	100%	EN EL RUBRO DE EJERCIDO SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS RECURSOS COMPROMETIDOS Y PAGADOS. EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS SE REALIZARA PARA EL CICLO 2009-2010.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
FORTALECIMIENTO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN EL ESTADO DE MICHOACÁN A TRAVÉS DE CONVENIO.	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	302,001,964	216,238,044	299,390,236	190,228,808	88%	0	0	APOYO			1	100%	EN EL RUBRO DE EJERCIDO SE ESTÁN CONSIDERADOS RECURSOS COMPROMETIDOS Y PAGADOS.	
CARCAMO DE BOMBEO EN CRUCES DE BARRERAS Y DESPOSITO	27-CHUCANDIRO	LAS CRUCES (BARRERAS)	RURAL	564,224	537,524	537,524	537,524	100%	0	0	CÁRCAMO			1	100%		
CODECOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACÁN	27-CHUCANDIRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	290,000	290,000	290,000	290,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,481		3,481	100%		
CONSTRUCCION DE DEPORTIVO ECOLOGICO	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	2,950,000	2,938,979	2,938,979	2,938,979	100%	0	0	OBRA			1	100%		
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	27-CHUCANDIRO	EL JACAL (MEZQUITERA)	RURAL	175,000	140,327	140,327	140,327	100%	0	0	METRO LINEAL			521	521	100%	
PAVIMENTACION DE AVENIDA IGNACIO ALLENDE	27-CHUCANDIRO	EL SALITRE	RURAL	324,870	324,870	324,870	324,870	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,095		4,095	100%		
REHABILITACION DEL CAMINO EL BANO URUNDANEO TRAMO EL BANO CARUCHEO GRANDE	27-CHUCANDIRO	CARUCHEO GRANDE	RURAL	728,000	728,000	728,000	728,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	50,400		50,400	100%		
REHABILITACION DE CAMINO CHUCANDIRO LA PRESA	27-CHUCANDIRO	LA PRESA	RURAL	227,613	227,613	227,613	227,613	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,200		4,200	100%		
FERIA ESTATAL DEL LIBRO MICHOACANO 2009.	63-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,857,142	1,857,142	1,857,142	1,857,142	100%	0	0	CONVENIO			1	100%	908123 FERIA ESTATAL DEL LIBRO MICHOACANO 2009. EL RECURSO SE APLICO EN PAGO DE GRATIFICACIONES, HONORARIOS, HONORARIOS, TRASLADOS Y ALIMENTOS A ARTISTAS PARTICIPANTES DE LA FERIA. PAGO DE RENTA DE EQUIPO TECNICO Y MOBILIARIO, PAGO DE PREMIOS, EDICIONES, EXPOSICIONES, DIFUSION, ADQUISICION DE SALA LAUNCH Y PINTARRONES.	
FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA CONTEMPORANEA, APOYO CONACULTA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	113,000	113,000	113,000	113,000	100%	0	0	CONVENIO			1	100%	906688 FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA CONTEMPORANEA. APOYO CONACULTA. EL PROYECTO ESTA CALENDARIZADO EN EL MES DE JULIO PERO DUEO A LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EL TOTAL DEL RECURSO SE EJERCIO HASTA EL MES DE OCTUBRE. EL RECURSO FUE APLICADO PARA PAGOS DE HONORARIOS A GRUPOS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA CONTEMPORANEA Y PAGO DE HONORARIOS A MAESTROS QUE IMPARTIERON TALLERES PROGRAMADOS, CURSOS Y CONFERENCIAS. PAGO POR TRADUCCION DE LOS GRUPOS INTERNACIONALES.	
16-MICHOACÁN DE OCAMPO RECURSO 2009																	
SUBSIDIOS (379 REGISTROS)																	
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				4,463,574	4,309,286	4,309,286	4,309,286	100%	0	0		63,210		62,560	99%		
PROGRAMA HABITAT																	
INVERSIÓN																	
OBRA PÚBLICA																	
CONSTRUCCIÓN																	
CONST CENTRO COMUNITARIO COLONIA RAMON FARIAS	102-URUJAPAN	URUJAPAN	URBANO	627,795	602,586	602,586	602,586	100%	0	0	OBRA			1	90%		
CONST CENTRO DE ATENCION P/MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, COL LAS HACIENDAS II	102-URUJAPAN	URUJAPAN	URBANO	326,997	326,997	326,997	326,997	100%	0	0	OBRA			1	100%		
PAV. CALLE ZACOHUJALT, EN COL. MEXICO	102-URUJAPAN	URUJAPAN	URBANO	357,625	316,425	316,425	316,425	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,260		3,200	98%		
PAV. 2DA ETAPA ANILLO DE CIRCUNVALACION, COL JORHEMPIRI	102-URUJAPAN	URUJAPAN	URBANO	1,250,000	1,162,121	1,162,121	1,162,121	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,590		3,000	84%		
MODERNIZACIÓN																	
ALUMBRADO PUBLICO CALLE CAMINO A LA FUNDICION, COL QUIRINDAVARA	102-URUJAPAN	URUJAPAN	URBANO	123,933	123,933	123,933	123,933	100%	0	0	POSTE			24	24	100%	
GASTO CORRIENTE																	
SERVICIOS PERSONALES																	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SERVICIOS PERSONALES	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	55,620	55,620	55,620	55,620	100%	0	0	0 PESOS	55,620	55,620	100%	
PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA "TU CASA"															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
MEJORAMIENTO															
PROGRAMA TU CASA 2008, MODALIDAD MEJORAMIENTO, TIPO DE ACCION TECHO LAMINA.	36-HUANDACAREO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	709	709	709	709	100%	0	0	0 PESOS	710	710	100%	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS															
CONSTRUCCION															
CONST. Y REHABILITACION DEL AREA DE USOS MULTIPLES, COL. LA MORA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	242,894	242,894	242,894	242,894	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION MERCADO CONSTITUCION NO 108	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	26,359	26,359	26,359	26,359	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO PARQUE LA PINERA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	520,000	520,000	520,000	520,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PUB. HNOS LOPEZ RAYON, COL GUADALUPE VICTORIA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	931,642	931,642	931,642	931,642	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				762,367,396	762,367,396	762,367,396	760,117,396	100%	290,029	290,029		718,452	717,828	100%	
FIES															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO	1-ACUITZIO	ACUITZIO DEL CANJE	URBANO	434,666	434,666	434,666	434,666	100%	0	0	0 METRO LINEAL	422	422	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN EL CASCALOTE VALLECITOS	10-ARTEAGA	EL CASCALOTE	RURAL	1,315,180	1,315,180	1,315,180	1,315,180	100%	0	0	0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	106	106	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE TRES TUBOS	10-ARTEAGA	TRES TUBOS	RURAL	721,430	721,430	721,430	721,430	100%	0	0	0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	66	66	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD	10-ARTEAGA	LA SOLEDAD	RURAL	235,643	235,643	235,643	235,643	100%	0	0	0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	20	20	100%	
OBRA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS HABILLOS - LIMON DE FRANCO	10-ARTEAGA	EL LIMON DE FRANCO	RURAL	1,540,894	1,540,894	1,540,894	1,540,894	100%	0	0	0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	116	116	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR INDIGENA GABRIELA MISTRAL	100-TZINTZUNTZAN	IHUATZIO	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	56	56	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 84 DE LA COMUNIDAD DE IHUATZIO	100-TZINTZUNTZAN	IHUATZIO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SERVICIO COMUNITARIO EN CUCUCHUCHO	100-TZINTZUNTZAN	CUCUCHUCHO (SAN PEDR CUCUCHUCHO)	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	44	44	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS 1A. ETAPA	100-TZINTZUNTZAN	IHUATZIO	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,000	2,000	100%	
CONSTRUCCION DE AULA Y BANQUETA EN EL CECYTEM	101-TZITZIO	TZITZIO	URBANO	130,269	130,269	130,269	130,269	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
OBRA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIAS	101-TZITZIO	SANTAS MARIAS	RURAL	627,758	627,758	627,758	627,758	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 OBRA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE TUJILLOS	101-TZITZIO	EL TULLILO DE ARRIBA	RURAL	320,732	320,732	320,732	320,732	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	11
CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL Y ANEXOS 2A.	102-URUJAPAN	SAN LORENZO	URBANO	950,953	950,953	950,953	950,953	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA JEFATURA DE TENENCIA	102-URLIAPAN	CAPACUARO	URBANO	130,957	130,957	130,957	130,957	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE BAÑOS EN CANCHA DE FUT-BOL EN LA LOCALIDAD DE CUMUATILLOS	103-VENUSTIANO CARRANZA	CUMUATILLO	URBANO	38,876	38,876	38,876	38,876	100%	0	0	METRO CUADRADO	70	70	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MARZO	104-VILLAMAR	EL VARAL	RURAL	269,609	269,609	269,609	269,609	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,741	1,741	100%	
OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "LAZARO CARDENAS" DE LA COMUNIDAD DEL PLATANAL	104-VILLAMAR	EL PLATANAL	URBANO	221,593	221,593	221,593	221,593	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,178	1,178	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA "GLORIETA" DE LA COMUNIDAD DEL PLATANAL	104-VILLAMAR	EL PLATANAL	URBANO	249,713	249,713	249,713	249,713	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,131	1,131	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD	105-VISTA HERMOSA	EL CAPULIN	URBANO	139,253	139,253	139,253	139,253	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,323	1,323	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SOLEDAD	105-VISTA HERMOSA	EL CAPULIN	URBANO	204,990	204,990	204,990	204,990	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,147	1,147	100%	
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN VISTA HERMOSA	105-VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	URBANO	300,816	300,816	300,816	300,816	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVAR MORELOS	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	2,076,555	2,076,555	2,076,555	2,076,555	100%	0	0	METRO CUADRADO	10,761	10,761	100%	
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL ACCESO A LA COL. EL VERGEL	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	721,193	721,193	721,193	721,193	100%	0	0	METRO CUADRADO	425	425	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PROLONGACION MORELOS Y EL RECUERDO	109-ZINAPARO	ZINAPARO	URBANO	362,780	362,780	362,780	362,780	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,969	1,969	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS	11-BRISENAS	IBARRA	RURAL	197,109	197,109	197,109	197,109	100%	0	0	METRO CUADRADO	858	858	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO RURAL OJO DE AGUA DE BUCIO A ZIRANDARO	110-ZINAPÉCUARO	OJO DE AGUA DE BUCIO	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO A HERIBERTO JARA. 3A ETAPA	110-ZINAPÉCUARO	HERIBERTO JARA (LA PRESA)	RURAL	425,000	425,000	425,000	425,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE ARARO A SAN NICOLAS SIMIRAO	110-ZINAPÉCUARO	SAN NICOLAS SIMIRAO (SIMIRAO)	RURAL	868,953	868,953	868,953	868,953	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ-EL CARPINTERO (2DA. ETAPA)	110-ZINAPÉCUARO	SANTA CRUZ	RURAL	198,750	198,750	198,750	198,750	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO SAN MIGUEL TAIMEO-SANTA CRUZ	110-ZINAPÉCUARO	SAN MIGUEL TAIMEO (TAIMEO)	RURAL	500,863	500,863	500,863	500,863	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO EL FRESNO-RINCON DE LAS FLORES	111-ZIRACUARETIRO	EL FRESNO	RURAL	1,054,663	1,054,663	1,054,663	1,054,663	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE REGULARIZACION DE 100 M3 EN LA COL. ESPERANZA DE NICOLAS ROMERO	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	592,762	592,762	592,762	592,762	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE 200 M3 Y LINEA DE CONDUCCION	112-ZITÁCUARO	PUEBLO NUEVO (COLONIA VALLE DE QUENCIO)	RURAL	800,196	800,196	800,196	800,196	100%	0	0	0	METRO CUBICO	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE 300 M3 LINEA DE CONDUCCION Y CARGAMO DE BOMBEO	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	1,310,507	1,310,507	1,310,507	1,310,507	100%	0	0	0	METRO CUBICO	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA LOS PINOS	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	PASTOR ORTIZ	URBANO	684,124	684,124	684,124	684,124	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,933	3,933	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A TIERRAS BLANCAS	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	SAN ISIDRO TIERRAS BLANCAS (SAN ISIDRO)	RURAL	617,895	617,895	617,895	617,895	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,130	5,130	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELIA	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	PASTOR ORTIZ	URBANO	562,609	562,609	562,609	562,609	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,433	3,433	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, COLONIA LAZARO CARDENAS	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	PASTOR ORTIZ	URBANO	241,853	241,853	241,853	241,853	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA LAZARO CARDENAS	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	LAZARO CARDENAS (BUSBURLU)	RURAL	726,196	726,196	726,196	726,196	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,000	6,000	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORONEL J. DIAZ, ESQUINA CON CUAUHTEMOC	12-BUENAVISTA	SANTA ANA AMATLÁN (SANTA ANA)	URBANO	302,527	302,527	302,527	302,527	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,000	2,000	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DESFILE EN DIVISION DEL NORTE	12-BUENAVISTA	DIVISION DEL NORTE (CRUCERO DE CATALINAS)	RURAL	302,527	302,527	302,527	302,527	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,000	2,000	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARTIN CASTREJON DE LA COLONIA EL CERRITO	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUJANA)	URBANO	469,449	469,449	469,449	469,449	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,100	3,100	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL VADO AMATIQUE	14-COAHUAYANA	COAHUAYANA DE HIDALGO	URBANO	835,638	835,638	835,638	835,638	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	
OBRA DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE GUERRERO E INSURGENTES	16-COENEÓ	TUNGUITIRO	RURAL	212,295	212,295	212,295	212,295	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,105	2,105	100%	
OBRA DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON CALZADA GUADALUPE	16-COENEÓ	SAN ISIDRO	RURAL	192,195	192,195	192,195	192,195	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,850	1,850	100%	
CONSTRUCCION DE 2 CENTROS MECANIZADOS DE ACOPIO DE GRANOS ZA. ETAPA	17-CONTEPEC	CONTEPEC	URBANO	60,966	60,966	60,966	60,966	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRA DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA ESTACION-ENTRONQUE DE AGUA CALIENTE	17-CONTEPEC	ESTACION CONTEPEC	RURAL	833,607	833,607	833,607	833,607	100%	0	0	0	KILOMETRO	15,000	15,000	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO CONTEPEC- LA ESTACION DE TEPETONGO	17-CONTEPEC	ESTACION CONTEPEC	RURAL	1,744,033	1,744,033	1,744,033	1,744,033	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD	18-COPÁNDARO	SANTA RITA	RURAL	177,185	177,185	177,185	177,185	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	147	147	100%	11
CONSTRUCCION DEL DESAYUNADOR EN EL CBTA 7	18-COPÁNDARO	COPANDARO DE GALEANA	URBANO	170,321	170,321	170,321	170,321	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,365	1,365	100%	
OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE A UN COSTADO DEL ARROYO EN ARUMBARO	18-COPÁNDARO	ARUMBARO	RURAL	140,769	140,769	140,769	140,769	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	600	600	100%	
OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA	18-COPÁNDARO	COPANDARO DE GALEANA	URBANO	103,629	103,629	103,629	103,629	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	239	239	100%	
OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE UNION DE LA COLONIA VICTORIA	18-COPÁNDARO	COPANDARO DE GALEANA	URBANO	306,813	306,813	306,813	306,813	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,294	1,294	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	18-COPÁNDARO	COPANDARO DE GALEANA	URBANO	138,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	582	582	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PANFILO NATERA	18-COPÁNDARO	SAN AGUSTIN DEL MAIZ	RURAL	247,500	247,500	247,500	247,500	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,044	1,044	100%	
OBRA DE MEJORAMIENTO URBANO ADOQUINADO DE AVENIDA JUAREZ (JAVIER MINA-AMADO NERVO)	19-COTIJA	COTIJA DE LA PAZ	URBANO	333,408	333,408	333,408	333,408	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	850	850	100%	
OBRA PARA LA ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN LAS AVENIDAS JAVIER MINA-AMADO NERVO Y JUAREZ	19-COTIJA	COTIJA DE LA PAZ	URBANO	105,205	105,205	105,205	105,205	100%	0	0	0 METROS	246	246	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE	19-COTIJA	COTIJA DE LA PAZ	URBANO	90,701	90,701	90,701	90,701	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	567	567	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MARIO MORENO	19-COTIJA	COTIJA DE LA PAZ	URBANO	212,854	212,854	212,854	212,854	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,331	1,331	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA	19-COTIJA	COTIJA DE LA PAZ	URBANO	171,075	171,075	171,075	171,075	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,070	1,070	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	20-CUITZEO	CUAMIO	RURAL	371,132	371,132	371,132	371,132	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,032	1,032	100%	
OBRA DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE MORELOS	20-CUITZEO	MARIANO ESCOBEDO (SAN LORENZO)	URBANO	574,600	574,600	574,600	574,600	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,325	3,325	100%	
OBRA PARA LA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	20-CUITZEO	CUAMIO	RURAL	509,410	509,410	509,410	509,410	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,680	1,680	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS DE REGULES (DE CONCRETO CICLOPEO)	20-CUITZEO	CUITZEO DEL PORVENIR	URBANO	602,504	602,504	602,504	602,504	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,481	1,481	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO ZURUMBENEO - PEÑA CARGADA - SAN FELIPE DEL KIL. 0+000 AL KM. 7+000	22-CHARO	ZURUMBENEO	RURAL	7,793,494	7,793,494	7,793,494	7,793,494	100%	0	0	0 KILOMETRO	8	8	100%	
OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULICO DE LA CALLE GALEANA	23-CHAVINDA	CHAVINDA	URBANO	303,680	303,680	303,680	303,680	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	774	774	100%	
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE GUERRERO ORIENTE	24-CHERAN	CHERAN	URBANO	288,613	288,613	288,613	288,613	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	585	585	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA PRIVADA DE CRISTOBAL COLON	24-CHERAN	CHERAN	URBANO	196,838	196,838	196,838	196,838	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	338	338	100%	
OBRA DE REVESTIMIENTO ASFALTICO EN TERRACERIAS	24-CHERAN	CHERAN	URBANO	57,007	57,007	57,007	57,007	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,398	4,398	100%	
OBRA INTEGRAL QUE INCLUYE LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS	24-CHERAN	CHERAN	URBANO	1,129,808	1,129,808	1,129,808	1,129,808	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,040	3,040	100%	
OBRA PARA EL DESARROLLO TURISTICO QUE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE VIALIDADES, LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	25-CHILCHOTA	HUANCITO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA	25-CHILCHOTA	HUANCITO	URBANO	654,316	654,316	654,316	654,316	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS CALLE 20 DE NOVIEMBRE	25-CHILCHOTA	LOS NOGALES	RURAL	739,486	739,486	739,486	739,486	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
OBRAS PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS EN CALLE ZARAGOZA NORTE	25-CHILCHOTA	CHILCHOTA	URBANO	297,836	297,836	297,836	297,836	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	963	963	100%	
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO LA NUEZ	26-CHINICUILA	LA NUEZ (LA NUEZ DEL CAIMAN)	RURAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,104	1,104	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO A CRUCES DE BARRERAS (3RA. ETAPA)	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	521,674	521,674	521,674	521,674	100%	0	0	0 METRO LINEAL	520	520	100%	
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CARCAMO 1RA. ETAPA	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES PRINCIPALES	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	1,982,047	1,982,047	1,982,047	1,982,047	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	31,950	31,950	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA	30-EQUANDUREO	LA SOLEDAD	RURAL	102,933	102,933	102,933	102,933	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	895	895	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL (1A. ETAPA)	30-EQUANDUREO	MORENO DE VALENCIA	RURAL	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	600	600	100%	
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES	30-EQUANDUREO	ECUANDUREO	URBANO	140,163	140,163	140,163	140,163	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO LA TENENCIA (EL MOLE) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO	31-EPITACIO HUERTA	SANTA GENOVEVA (CUARTEL DE GUERRERO)	RURAL	1,417,512	1,417,512	1,417,512	1,417,512	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
OBRA DE CONST. DE LA CLINICA DE SALUD (ULTIMA ETAPA) QUE CONSISTE EN LA CONST. DE CONSULT. VESTIDORES PARA DOC. ENCAMADOS, CUNEROS, AREA DE CONTROL MED. BODEGA Y SERV SANIT. 1ER NIVEL	32-ERONGARICUARO	ERONGARICUARO	URBANO	1,043,526	1,043,526	1,043,526	1,043,526	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GRADERIO EN CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD EL CAPIRE	33-GABRIEL ZAMORA	CAPIRE DE LOMBARDIA (EL CAPIRE)	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL DE EL ATUTO	33-GABRIEL ZAMORA	EL ATUTO (TANQUESATUTO)	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	968	968	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO LOMBARDIA EL HUACO	33-GABRIEL ZAMORA	EL HUACO	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REALIZACION DE PROYECTO PARA LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA POBLACION DE LOMBARDIA	33-GABRIEL ZAMORA	LOMBARDIA	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA CAPTURA DE ESTE REGISTRO, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO, ESPECIFICAMENTE EN EL RUBRO DEL GASTO SE REALIZO EN "OBRA PUBLICA" Y DESTINO DEL GASTO "CONSTRUCCION", DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE DEFINIDO DONDE UBICAR LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CONSTRUCCION DE E. C. (LIBRAMIENTO DE CD. HIDALGO) - COMUNIDAD MEZA DE GUADALUPE, DEL KM. 0+000 AL KM 7+000	34-HIDALGO	MESA DE GUADALUPE (LA NORIA)	RURAL	9,743,421	9,743,421	9,743,421	9,743,421	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL CAMINO PUENTE VEHICULAR RURAL DE TIERRA-PALOMAS	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	918,273	918,273	918,273	918,273	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA 5A. ETAPA DEL CAMINO DE ACCESO A JANAMORO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	1,077,349	1,077,349	1,077,349	1,077,349	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE, DEL CAMINO EL CARACOL-PUCUATO E.C. (SAN ANTONIO VILLALONGIN) TRAMO DEL KM. 4+000 AL 4+400	34-HIDALGO	EL CARACOL	RURAL	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
OBRAS PARA LA CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO SAN LUCAS HUARRAPEO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	787,892	787,892	787,892	787,892	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
TERMINACION DEL ACCESO AL TECNOLOGICO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	617,788	617,788	617,788	617,788	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO, EMPEDRADO Y ADOQUINADO	35-LA HUACANA	ZICURAN	URBANO	3,515,988	3,515,988	3,515,988	3,515,988	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,466	2,466	100%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS"	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	183,337	183,337	183,337	183,337	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JIN "RAFAEL VILLANUEVA"	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	99,874	99,874	99,874	99,874	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TALLER DE LABORATORIO EN LA TELESECUNDARIA "MELCHOR OCAÑO"	36-HUANDACAREO	SAN JOSÉ CUARO	RURAL	170,396	170,396	170,396	170,396	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SECUNDARIA FEDERALCUILTILAHUAC 1RA. ETAPA	36-HUANDACAREO	HUANDACAREO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TEJADO EN EL JARDIN DE NIÑOS TOPILTZIN	36-HUANDACAREO	CAPACHO	RURAL	26,336	26,336	26,336	26,336	100%	0	0	METRO CUADRADO	180	180	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO HUANIQUEO DE MORALES - PROGRESO DE MORELOS, DEL KM. 3+100 AL KM. 12+300	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	14,656,497	14,656,497	14,656,497	14,656,497	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES	38-HUETAMO	IZIRITZICUARO	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METRO LINEAL	282	282	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y VARIAS CALLES EN EL GUSANO, BARRIO DE DOLORES	38-HUETAMO	EL GUSANO DE SANTIAGO (EL GUSANO)	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO LINEAL	350	350	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BARRIO ALTO - BARRIO DE DOLORES	38-HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	URBANO	1,275,000	1,275,000	1,275,000	1,275,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION RURAL A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	38-HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	URBANO	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	SISTEMA	5	5	100%	
ELECTRIFICACION RURAL A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	38-HUETAMO	LA FRAGUA	RURAL	137,040	137,040	137,040	137,040	100%	0	0	SISTEMA	13	13	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
ELECTRIFICACION RURAL A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	38-HUETAMO	RINCÓN DE LAS TRUCHAS	RURAL	143,000	143,000	143,000	143,000	100%	0	0	0 SISTEMA			100%	
OBRA DE ELECTRIFICACION RURAL PARA LA COMUNIDAD DEL SAUZ	38-HUETAMO	EL SAUZ	RURAL	1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	100%	0	0	0 OBRA			100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO CRUCERO PURUANDIRO ZINAPARO-EL TROJE (1RA. ETAPA) KM. 0+000 AL 1+600	4-ANGAMACUTIRO	EL TROJE	RURAL	1,596,182	1,596,182	1,596,182	1,596,182	100%	0	0	0 KILÓMETRO			100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO CALLE VOLCAN DE COLIMA	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	142,927	142,927	142,927	142,927	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,769	1,769	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES, COLONIA LOS SABINOS	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	256,675	256,675	256,675	256,675	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,296	1,296	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE NAYARIT, COLONIA TRASIERRA	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	39,501	39,501	39,501	39,501	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	163	163	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE AGUILES SERDAN	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUAREZ	URBANO	302,451	302,451	302,451	302,451	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	171	171	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO AV. CIRCUNVALACION	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUAREZ	URBANO	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	100%	0	0	0 OBRA			100%	
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA SAHUJO-JIQUILPAN	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUAREZ	URBANO	393,639	393,639	393,639	393,639	100%	0	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	360	360	100%	
CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS PARA LA LOCALIDAD DE LA COLONIA NUEVA	47-JUNGAPEO	JUNGAPEO DE JUAREZ	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA SOLEDAD, 2A. ETAPA	47-JUNGAPEO	LA SOLEDAD	RURAL	161,449	161,449	161,449	161,449	100%	0	0	0 METRO LINEAL	361	361	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 2A. ETAPA EN EL CERRITO DEL MUERTO	47-JUNGAPEO	CERRITO DEL MUERTO (EL CERRITO)	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	500	500	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO	47-JUNGAPEO	JUNGAPEO DE JUAREZ	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	160	160	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO DE LAS HUEBITAS A CUATRO OJOS 1A. ETAPA	47-JUNGAPEO	CUATRO OJOS	RURAL	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	0 KILÓMETRO			100%	
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE TRAMO LOS LOBOS-EL PERDIDO	49-MADERO	LOS LOBOS	RURAL	2,751,699	2,751,699	2,751,699	2,751,699	100%	0	0	0 KILÓMETRO			100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA CAMINO DE ACCESO AL C.B.T.A. 33	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSÉ DE GRACIA	URBANO	640,108	640,108	640,108	640,108	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,660	4,660	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y SENALAMIENTOS DEL CAMINO AL COLOMO, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500	52-LAZARO CARDENAS	EL COLOMO (SAN MIGUEL)	RURAL	2,875,179	2,875,179	2,875,179	2,875,179	100%	0	0	0 KILÓMETRO			100%	
CONSTRUCCION DEL ACCESO AL BOULEVARD PLAYA ERENDIRA - PLAYA AZUL PRIMEA ETAPA.	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	22,683,568	22,683,568	22,683,568	22,683,568	100%	0	0	0 KILÓMETRO			100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. MADERO SUR COL. FELIX IRETA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	32	32	100%	11
CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN LA COL. MARIANO ESCOBEDO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	578,976	578,976	578,976	578,976	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	448	448	100%	
CONSTRUCCION DE AVENIDA BALLESTEROS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	36,987,236	36,987,236	36,987,236	36,987,236	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK DEL LADO NORTE Y PUERTAS DE ACCESO DEL ESTADIO MORELOS 2A ETAPA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,645,000	1,645,000	1,645,000	1,645,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	973	973	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK DEL LADO SUR Y PUERTAS DE ACCESO DEL ESTADIO MORELOS 2A. ETAPA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,645,000	1,645,000	1,645,000	1,645,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	977	977	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK Y PUERTAS DE ACCESO DEL CENTRO DE FORMACION MONARCA 2A. ETAPA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,853,699	1,853,699	1,853,699	1,853,699	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,465	1,465	100%	
CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUT - BOL EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO ITZICUARO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,331	1,331	100%	
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE AUDITORIO DEPORTIVO EN LA COLONIA UNIDAD SANTA CRUZ II	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	966	966	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN LA "COL. UNIDAD SANTA CRUZ II"
CONSTRUCCION DE SA. ETAPA EN UNIDAD DEPORTIVA CUAUHEMOC (PINQUITOS)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	19,462	19,462	19,462	19,462	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA AV. SAN JOSE DEL CERRITO (BOSQUES DE LA HUERTA - J. ORTIZ DE DOMINGUEZ) 1A. ETAPA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	2,460,098	2,460,098	2,460,098	2,460,098	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,750	3,750	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE CORO GRANDE	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	499,868	499,868	499,868	499,868	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
TERMINACION DE APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN LA CARRETERA CUTO DE ESPERANZA - EL RESUMIDERO	53-MORELIA	CUTO DE LA ESPERANZA	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
TERMINACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE JOYA DE LA HUERTA, TENENCIA DE SANTIAGO UNDAMEO, CARRETERA MORELIA - PATZCUARO	53-MORELIA	JOYA DE LA HUERTA	RURAL	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, DE LA COL. MORELOS	55-MUGICA	NUJEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	401,943	401,943	401,943	401,943	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	8,733	8,733	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JESUS CINTORA DE LA COL. LOMA DE VARGAS	55-MUGICA	NUJEVA ITALIA DE RUIZ	URBANO	483,530	483,530	483,530	483,530	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	10,521	10,521	100%	
CONSTRUCCION DE ABREVEDERO DE AGUA. 2A. ETAPA	56-NAHUATZEN	COMACHUEN	URBANO	103,842	103,842	103,842	103,842	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ABREVEDERO DE AGUA 2A. ETAPA	56-NAHUATZEN	SEVINA	URBANO	235,886	235,886	235,886	235,886	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ABREVEDERO DE AGUA 2A ETAPA	56-NAHUATZEN	COMACHUEN	URBANO	103,459	103,459	103,459	103,459	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE ABREVEDERO PARA AGUA 2A. ETAPA	56-NAHUATZEN	SEVINA	URBANO	39,811	39,811	39,811	39,811	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. SEC. FORESTAL "FRANCISCO MARTINEZ"	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	74,720	74,720	74,720	74,720	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	420	420	100%
CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA EN RANCHO DEL PADRE	56-NAHUATZEN	EL PADRE	RURAL	64,764	64,764	64,764	64,764	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	30	30	100%
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN PATIO CIVICO ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	56-NAHUATZEN	SEVINA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	514	514	100%
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,835	2,835	100%
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y ACCESO ESC. NIVEL MEDIO SUPERIOR C.B.T.A.	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	250,109	250,109	250,109	250,109	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,100	1,100	100%
CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, BARRIO SEGUNDO	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	125,013	125,013	125,013	125,013	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	620	620	100%
OBRA PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ALIMENTAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-NAHUATZEN	COMACHUEN	URBANO	824,615	824,615	824,615	824,615	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%
PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO NAHUATZEN-EL PINO TRAMO:0+000 AL 2+133	56-NAHUATZEN	EL PINO	RURAL	3,529,811	3,529,811	3,529,811	3,529,811	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%
TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	82,642	82,642	82,642	82,642	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	165	165	100%
CONSTRUCCION DE BORDO (CEIBA PRIETA) PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL RIO PATAMBO 2A. ETAPA	57-NOCUPE'ETARO	CEIBA PRIETA	RURAL	1,787,045	1,787,045	1,787,045	1,787,045	100%	0	0	0	METRO CUBICO	1,807	1,807	100%
OBRA DE ELECTRIFICACION RURAL QUE CONSIDERA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA BLANCA-LOMA DEL COPAL 1RA. ETAPA	57-NOCUPE'ETARO	LA LOMA DEL COPAL (LA LOMA)	RURAL	301,509	301,509	301,509	301,509	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALDAMA ENTRE CALLE EDUCACION Y NICOLAS BRAVO	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO	URBANO	194,359	194,359	194,359	194,359	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	878	878	100%
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE TENOCHTITLAN CALLE DE LAS FLORES, BARRIO SAN FRANCISCO	65-NUEVO PARANGARICUTIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO	URBANO	324,871	324,871	324,871	324,871	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,453	1,453	100%
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO UBICADA ENTRE LA AV LINDA VISTA Y CALLE MANANTIALES	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO	URBANO	340,794	340,794	340,794	340,794	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,533	1,533	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO EJIDO LA CONCHA A LA PRESA DEL ROSARIO	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "EL TERRERO", UBICADO EN EL KM. 33+420 DEL CAMINO APATZINGAN - AGUILILLA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	8,886,193	8,886,193	8,886,193	8,886,193	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ESTEBAN VACA CALDERON, COL. EL VARILLERO	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	606,337	606,337	606,337	606,337	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "AÑO DE JUAREZ", COL. EL VARILLERO	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "SIN NOMBRE", EN LA COL. NIÑOS HEROES	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL DIF. MUNICIPAL 1RA. ETAPA, COL. PALMIRA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	364,084	364,084	364,084	364,084	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE CON RODADAS DE CONCRETO Y GUARNICIONES EN LA CALLE NIÑOS HEROES 1A. ETAPA COL. LOS ARQUILLOS	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	757,000	757,000	757,000	757,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE CAYETANO ANDRADE, COLONIA LOMAS DE PALMIRA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	919,024	919,024	919,024	919,024	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	7,028	7,028	100%	
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO LAS BATEAS-SAN JOSE DE CHILA.	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	148,489	148,489	148,489	148,489	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO (AGOSTADERO), EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS	61-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	490,000	490,000	490,000	490,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,900	2,900	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL A SANTA ANA	61-OCAMPO	SANTA ANA	RURAL	740,000	740,000	740,000	740,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,680	4,680	100%	
CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE TECOMATAN	62-PAJACUARAN	TECOMATAN	RURAL	1,154,464	1,154,464	1,154,464	1,154,464	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,920	2,920	100%	
OBRA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL QUE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE CAMELLON Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	63-PANINDICUARO	PANINDICUARO	URBANO	297,092	297,092	297,092	297,092	100%	0	0	0	METROS LINEALES	700	700	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MIGUEL EPEJAN - RANCHOS DE EPEJAN TRAMO DEL 0+000 AL 2+873	63-PANINDICUARO	RANCHOS DE EPEJAN	RURAL	1,471,941	1,471,941	1,471,941	1,471,941	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
COLOCACION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE NACIONAL	64-PARACUARO	PARACUARO	URBANO	773,870	773,870	773,870	773,870	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,860	3,860	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE CALLE CANAL	64-PARACUARO	PARACUARO	URBANO	123,717	123,717	123,717	123,717	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	64-PARACUARO	LOS BANCOS	RURAL	146,082	146,082	146,082	146,082	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	489	489	100%	
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	64-PARACUARO	PARACUARO	URBANO	146,082	146,082	146,082	146,082	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	489	489	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	64-PARACUARO	EL CAULOTE	RURAL	416,497	416,497	416,497	416,497	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	14	14	100%	
ONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	64-PARACUARO	CANCITA	RURAL	146,082	146,082	146,082	146,082	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	489	489	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR ARTESANAL QUE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y ANEXOS	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	1,446,154	1,446,154	1,446,154	1,446,154	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA ETAPA	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	1,365,911	1,365,911	1,365,911	1,365,911	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	81,190	81,190	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO PATZCUARO - LAS TROJES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 4+250	66-PATZCUARO	LAS TROJES DEL DURAZNO	RURAL	18,512,087	18,512,087	18,512,087	18,512,087	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA NATALIO VAZQUEZ	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	671,693	671,693	671,693	671,693	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1,050	1,050	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE ACCESO A SANTA DEL RIO 1A. ETAPA	67-PENJAMILLO	SANTA FE DEL RIO	RURAL	935,923	935,923	935,923	935,923	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1,500	1,500	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HOMOBONO MELGOZA, ENTRE LINA LA PIEDAD Y DR. HERRERA	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	0	0	0	0	0%	290,029	290,029	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIES 2008
CONSTRUCCION DE CAMINO APORO-LAGUNA VERDE, 2DA. ETAPA	7-APORO	ZARZAMORA	RURAL	302,488	302,488	302,488	302,488	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
URBANIZACION DE SERVICIOS BASICOS PLATAFORMAS DE CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCIÓN PROGRAMA "TU CASA", EL ESPINAL, PUREPERO 2A. ETAPA	76-PUREPERO	PUREPERO DE ECHAIZ	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO	71-PURUANDIRO	SAN MIGUEL	RURAL	28,008	28,008	28,008	28,008	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	188	188	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE REVOLUCION	71-PURUANDIRO	SAN MIGUEL	RURAL	58,378	58,378	58,378	58,378	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	400	400	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	900,500	900,500	900,500	900,500	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	304	304	100%	
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA FERIA REGIONAL	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	916,896	916,896	916,896	916,896	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	23,500	23,500	100%	
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE URUAPAN	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	257,279	257,279	257,279	257,279	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,695	1,695	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE SANTA CLARA CON CONCRETO HIDRAULICO	71-PURUANDIRO	SANTA CLARA	RURAL	180,288	180,288	180,288	180,288	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,190	1,190	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA AV. A LA VIA 3A. ETAPA	72-QUERENDARO	QUERENDARO	URBANO	1,169,650	1,169,650	1,169,650	1,169,650	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	20,254	20,254	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL BOULEVARD LAZARO CARDENAS SUR	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	2,833,523	2,833,523	2,833,523	2,833,523	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,240	1,240	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL CUERAMO	77-SAN LUCAS	EL CUERAMO	RURAL	547,760	547,760	547,760	547,760	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CAPILLA	77-SAN LUCAS	SAN JERÓNIMO	RURAL	649,589	649,589	649,589	649,589	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,135	3,135	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC	78-SANTA ANA MAYA	EL TORONJO	RURAL	99,574	99,574	99,574	99,574	100%	0	0	0 AULA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO	78-SANTA ANA MAYA	SAN NICOLÁS CUJIRITZEO (CUJIRITZEO)	RURAL	246,683	246,683	246,683	246,683	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,194	1,194	100%	11
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE COMONFOR	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	488,050	488,050	488,050	488,050	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,171	2,171	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MORELOS	78-SANTA ANA MAYA	HUACAO	RURAL	422,609	422,609	422,609	422,609	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,461	2,461	100%	
CONSTRUCCION DE LA LINEA ELECTRICA PARA LA ELECTRIFICACION DE PASO DE NORIA	8-AQUILA	PASO DE NORIA	RURAL	170,610	170,610	170,610	170,610	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADOS AHOGADOS EN CONCRETO DE LA CALLE 5 DE MAYO	8-AQUILA	LA PLACITA DE MORELOS	RURAL	1,025,371	1,025,371	1,025,371	1,025,371	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,100	8,100	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON HUELLA DE LA CALLE 19 DE MARZO	8-AQUILA	SANTA MARIA DE OSTULA (OSTULA)	RURAL	546,118	546,118	546,118	546,118	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,090	3,090	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	307,036	307,036	307,036	307,036	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,260	1,260	100%	
OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE SAN PEDRO DE SAN PEDRO NARANJESTIL	8-AQUILA	SAN PEDRO NARANJESTIL	RURAL	616,910	616,910	616,910	616,910	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,172	4,172	100%	
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION RURAL DE POMARO A LA CUIRLA	8-AQUILA	CUIRLA (LA CHANGUNGUERA DE CARDENAS)	RURAL	677,780	677,780	677,780	677,780	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION CON HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADOS AHOGADOS EN CONCRETO DE LA CALLE PRINCIPAL	8-AQUILA	LA COFRADIA DE OSTULA	RURAL	356,690	356,690	356,690	356,690	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,435	2,435	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE BOULEVARD A LA PLAYA EN MARUJATA	8-AQUILA	MARUJATA VIEJO	RURAL	732,131	732,131	732,131	732,131	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,400	4,400	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE CARRETERA MILPILLAS - TUPATARO	80-SENGUÍO	MILPILLAS	RURAL	1,062,500	1,062,500	1,062,500	1,062,500	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL CAMINO TANCITARO - ZIRIMONDIRO TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 2+780 Y TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 1+380	83-TANCITARO	ZIRIMONDIRO	RURAL	1,860,330	1,860,330	1,860,330	1,860,330	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ARISTA Y BANUJETAS DE LADO DE LA CALLE	83-TANCITARO	TANCITARO	URBANO	325,487	325,487	325,487	325,487	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,569	1,569	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE "JAZMIN"	83-TANCITARO	PAREO	RURAL	152,696	152,696	152,696	152,696	100%	0	0	METRO CUADRADO	850	850	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE "QUERETARO"	83-TANCITARO	PAREO	RURAL	203,075	203,075	203,075	203,075	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,140	1,140	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE "VISTA HERMOSA"	83-TANCITARO	PAREO	RURAL	124,823	124,823	124,823	124,823	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,350	1,350	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CAMINO CHURINTZIO - EL GUAYABO, SEGUNDA ETAPA	84-TANGAMANDAPÍO	EL GUAYABO	RURAL	2,240,801	2,240,801	2,240,801	2,240,801	100%	0	0	METRO CUADRADO	12,600	12,600	100%	
OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE PRINCIPAL EN COMUNIDAD DE GÓMEZ FARIAS	85-TANGANCICUARO	GÓMEZ FARIAS	RURAL	528,066	528,066	528,066	528,066	100%	0	0	METRO CUADRADO	9,805	9,805	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE MORELOS Y CALLES QUE CIRCUNDA LA PLAZA	85-TANGANCICUARO	SAN ANTONIO OCAMPO (RINCÓN DEL TEPETATE)	RURAL	283,313	283,313	283,313	283,313	100%	0	0	METRO LINEAL	3,297	3,297	100%	11
OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE EMILIANO ZAFATA	85-TANGANCICUARO	TANGANCICUARO DE ARISTA	URBANO	112,134	112,134	112,134	112,134	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,100	2,100	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	87-TARETAN	TOMENDÁN	RURAL	275,003	275,003	275,003	275,003	100%	0	0	METRO CUADRADO	854	854	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALLENDE	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	METRO LINEAL	112	112	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO LA CAMPANA ESCOBILLAS	9-ARIO	LAS ESCOBILLAS	RURAL	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO SAN JOAQUIN PLAYA GUADALUPE	9-ARIO	LA PLAYA DE GUADALUPE (LA PLAYA)	RURAL	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	
COLOCACION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIMES TORRES BODET	80-TINGAMBATO	TINGAMBATO	URBANO	398,265	398,265	398,265	398,265	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,170	1,170	100%	
COLOCACION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	90-TINGAMBATO	EL MESÓN	RURAL	286,526	286,526	286,526	286,526	100%	0	0	METROS CUADRADOS	672	672	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA	90-TINGAMBATO	LA ESCONDIDA	RURAL	312,404	312,404	312,404	312,404	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,379	2,379	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE BASQUETBOL	91-TINGUINDIN	AQUILES SERDÁN (SAN ANGEL)	RURAL	131,199	131,199	131,199	131,199	100%	0	0	METROS CUADRADOS	432	432	100%	
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN PATIO DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	91-TINGUINDIN	GUASCUARO DE MUGICA	RURAL	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA	91-TINGUINDIN	TINGUINDIN	URBANO	95,782	95,782	95,782	95,782	100%	0	0	METROS CUADRADOS	416	416	100%	
EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE JOSE CARABES SANDOVAL	91-TINGUINDIN	GUASCUARO DE MUGICA	RURAL	276,005	276,005	276,005	276,005	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,290	1,290	100%	
OBRA PARA EL COLADO DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PINO SUAREZ	91-TINGUINDIN	AQUILES SERDÁN (SAN ANGEL)	RURAL	109,007	109,007	109,007	109,007	100%	0	0	METRO CUADRADO	214	214	100%	
CONSTRUCCION DE GLORIETAS A NICOLAS ROMERO Y OBRAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AV. NICOLAS ROMERO	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN)	RURAL	590,223	590,223	590,223	590,223	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,688	2,688	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y CAMELLON CENTRAL EN AVENIDA NICOLAS ROMERO	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN)	RURAL	812,226	812,226	812,226	812,226	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,688	2,688	100%	
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL ENTRONQUE CARRETERO TLALPUJAHUA-MARAVATIO A LOS REMEDIOS, 1A. ETAPA	93-TLALPUJAHUA	LOS REMEDIOS	RURAL	451,196	451,196	451,196	451,196	100%	0	0	METRO LINEAL	690	690	100%	
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO DE CORTADURAS A SAN PEDRO TARIMBARO, 2A. ETAPA	93-TLALPUJAHUA	SAN PEDRO TARIMBARO	RURAL	792,500	792,500	792,500	792,500	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE LOMA BONITA 1A. ETAPA	95-TOCUMBO	TOCUMBO	URBANO	221,065	221,065	221,065	221,065	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,300	1,300	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PRINCIPAL. 2A. ETAPA	95-TOCUMBO	PUENTE DE TOCUMBO	RURAL	115,500	115,500	115,500	115,500	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	600	600	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 1A. ETAPA	95-TOCUMBO	SAN FRANCISCO	RURAL	276,000	276,000	276,000	276,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,419	1,419	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA NUEVA, EN LAS CRUCES	96-TUMBISCATIO	TUMBISCATIO DE RUIZ	URBANO	139,516	139,516	139,516	139,516	100%	0	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA HERBABUENA Y ANEXAS	96-TUMBISCATIO	LA YERBABUENA	RURAL	524,481	524,481	524,481	524,481	100%	0	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	27	27	100%	LA OBRA SE EJECUTO EN LA LOCALIDAD DE LA HERBABUENA
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL ENTRE LAS COMUNIDADES LORENZILLOS - LOS HACHEROS 1ERA. ETAPA	97-TURICATO	LORENZILLO	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA LA NOPALERA 1	97-TURICATO	TURICATO	URBANO	259,413	259,413	259,413	259,413	100%	0	0	0 METRO LINEAL	189	189	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN LA COL. "LA NOPALERA 1"
CONSTRUCCION DE DRENAJE 2DA. ETAPA	97-TURICATO	EL CAHUILOTE DE SANTA ANA	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	966	966	100%	
OBRA DE ELECTRIFICACION RURAL, QUE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN CERRO DE LA CRUZ	97-TURICATO	CERRO LA CRUZ	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 OBRA	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. EL PEDREGAL	98-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	190,122	190,122	190,122	190,122	100%	0	0	0 METRO LINEAL	294	294	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL	98-TUXPAN	EL SABINAL	RURAL	194,910	194,910	194,910	194,910	100%	0	0	0 METRO LINEAL	512	512	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA COL. EL CHAMIZAL	98-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	110,247	110,247	110,247	110,247	100%	0	0	0 METRO LINEAL	185	185	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESC. PRIM. RURAL FED. AMADO NERVO CLAVE 160PR1668F	98-TUXPAN	LA PROVIDENCIA	RURAL	345,166	345,166	345,166	345,166	100%	0	0	0 AULA	3	3	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO PUERTO LAS ANONAS - CHIRANGANGUEO	99-TUZANTLA	CHIRANGANGUEO	RURAL	1,185,909	1,185,909	1,185,909	1,185,909	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,315	1,315	100%	
OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL EL BORBOLLON	99-TUZANTLA	EL BONETE	RURAL	1,185,909	1,185,909	1,185,909	1,185,909	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DEL TRAMO ENTRONQUE CARRETERO VISTA HERMOSA ACCESO MIRANDILLAS DEL KM 0+000 AL 3+269.10	106-YURECUARO	MIRANDILLAS	RURAL	1,870,030	1,870,030	1,870,030	1,870,030	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN FELIPE - ANGANGUEO - LAS PAPAN TUPUJAHUA, TRAMOS DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000 Y DEL KM. 32+320 AL KM. 47+300	112-ZITACUARO	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA)	RURAL	13,203,596	13,203,596	13,203,596	13,203,596	100%	0	0	0 KILOMETRO	29	29	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (PURUANDIRO - ZINAPARO) - PASTOR ORTIZ KM. 12.3 E.C. (PURUANDIRO - ZINAPARO)	113-JOSE SIXTO VERDUZCO	PASTOR ORTIZ	URBANO	29,434,153	29,434,153	29,434,153	29,434,153	100%	0	0	0 KILOMETRO	62	62	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PERIBAN - BUENAVISTA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 50+000	12-BUENAVISTA	BUENAVISTA TOMATLAN	URBANO	11,647,823	11,647,823	11,647,823	11,647,823	100%	0	0	0 KILOMETRO	50	50	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

1 Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				11 Información complementaria y explicación de variaciones
				2 Total Anual	Acumulado al Trimestre			5/3 Avance %	6 Generados	7 Ejercidos	8 Unidad de Medida	9 Programado Anual	10 Acumulado al Trimestre	10/9 Avance %	
					3 Ministrado	4 Programado	5 Ejercido								
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (APATZINGÁN - AGUILILLA) - PEÑA COLORADA, DEL KM. 0+000 AL 1+700 Y DEL KM 3+440 AL 4+500	12-BUENAVISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,878,244	3,878,244	3,878,244	3,878,244	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	LA LOCALIDAD DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA ES CONOCIDA COMO "LA PEÑA COLORADA"
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (PLAYA AZUL - TECOMAN) - BOCA DE APIZA DEL KM.0+000 AL KM.3+900	14-COAHUAYANA	BOCA DE APIZA	RURAL	9,058,589	9,058,589	9,058,589	9,058,589	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C.(PLAYA AZUL - TECOMAN)-EL RANCHITO DE KM. 0+000 AL KM. 5+000	14-COAHUAYANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,541,237	10,541,237	10,541,237	10,541,237	100%	0	0	0 KILOMETRO	5	5	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO ZAPOTAN - SANTA MARIA, DEL KM. 0+000 AL KM 3+500	14-COAHUAYANA	ZAPOTAN	RURAL	7,009,426	7,009,426	7,009,426	7,009,426	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COENEO - PRIMO TAPIA - BELLAS FUENTES - TAREJERO, DEL KM. 0+000 AL KM. 17+400	16-COENEO	COLONIA PRIMO TAPIA (CHIRIMYOY)	RURAL	2,109,691	2,109,691	2,109,691	2,109,691	100%	0	0	0 KILOMETRO	17	17	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AGUA CALIENTE - ZARAGOZA	17-CONTEPEC	AGUA CALIENTE	RURAL	2,375,492	2,375,492	2,375,492	2,375,492	100%	0	0	0 KILÓMETRO	13	13	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CONTEPEC - POMOCA, DEL KM. 0+000 AL KM. 12+700	17-CONTEPEC	CONTEPEC	URBANO	20,951,935	20,951,935	20,951,935	20,951,935	100%	0	0	0 KILOMETRO	13	13	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL TEMAZCAL - TZITZIO - EL LIMÓN DE PAPTZINDÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 95+000	22-CHARO	EL TEMASCAL	RURAL	4,099,597	4,099,597	4,099,597	4,099,597	100%	0	0	0 KILOMETRO	95	95	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO CHUCANDIRO E.C. (CUIZEO-PURUANDIRO) DEL KM. 0+000 AL KM. 10+500	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	22,493,274	22,493,274	22,493,274	22,493,274	100%	0	0	0 KILÓMETRO	11	11	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO CHUCANDIRO-CRUCES DE BARRERA, DEL KM.0+000 AL KM. 1+500	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	2,716,103	2,716,103	2,716,103	2,716,103	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CD. HIDALGO - MATA DE PINOS - VENTA DE SAN ANDRÉS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 46+800	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	1,939,912	1,939,912	1,939,912	1,939,912	100%	0	0	0 KILOMETRO	47	47	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO MATA DE PINOS - AGOSTITLAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500	34-HIDALGO	MATA DE PINOS	RURAL	8,810,909	8,810,909	8,810,909	8,810,909	100%	0	0	0 KILOMETRO	6	6	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUETAMO - SANTIAGO CONGURIPÓ - SAN JERONIMO - CHURUMUCO	38-HUETAMO	HUETAMO DE NÚÑEZ	URBANO	42,374,195	42,374,195	42,374,195	42,374,195	100%	0	0	0 KILOMETRO	106	106	100%	
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C.(ZITACUARO - TUXPAN) - JUNGAPÉO, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+800	47-JUNGAPEO	JUNGAPEO DE JUAREZ	URBANO	13,473,470	13,473,470	13,473,470	13,473,470	100%	0	0	0 KILÓMETRO	9	9	100%	
REHABILITACION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CIUDAD DE LAZARO CARDENAS	52-LÁZARO CÁRDENAS	CIUDAD LAZARO CÁRDENAS	URBANO	7,033,535	7,033,535	7,033,535	7,033,535	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	73,590	73,590	100%	
OBRA PARA LA REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA (DE AV. HEROES DE NOCUPETARO A SIERRA DE PICHATARO)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,000	2,000	100%	
RECONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE MORELIA DEL KM 0+000 AL KM. 26+100	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	41,258,502	41,258,502	41,258,502	41,258,502	100%	0	0	0 KILÓMETRO	26	26	100%	
REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA CALLE CUAUTLA DE LA COLONIA FELICITAS DEL RIO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,399,916	1,399,916	1,399,916	1,399,916	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,176	4,176	100%	

**ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (CUATRO CAMINOS - APATZINGAN) - EL CENIDOR. DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	55-MUGICA	EL CENIDOR	RURAL	2,582,244	2,582,244	2,582,244	2,582,244	100%	0	0	0 KILOMETRO			2	100%
RECONSTRUCCION E.C. KM. 12.8 (CUATRO CAMINOS - ARTEAGA) - NUEVO CAPIRO - E.C. KM. 16.2 (CUATRO CAMINOS - ARTEAGA) TRAMO DEL KM. 0+000 AL 3+900	55-MUGICA	NUEVO CAPIRO (CAPIRO NUEVO)	RURAL	1,378,989	1,378,989	1,378,989	1,378,989	100%	0	0	0 KILOMETRO			4	100%
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C.(PATZCUARO - URIJAPAN) - PICHATARA SEVINA - NAHUATZEN - CHERAN	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	489,542	489,542	489,542	489,542	100%	0	0	0 KILOMETRO			38	100%
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA SEVINA - SAN ISIDRO - TENENCIA LAZARO CARDENAS. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+700 EN LOS MPOS. DE NAHUATZEN Y ERONGARICUARO	56-NAHUATZEN	SEVINA	URBANO	4,850,150	4,850,150	4,850,150	4,850,150	100%	0	0	0 KILOMETRO			10	100%
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA APATZINGAN - AGUILILLA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	37,165,219	37,165,219	37,165,219	37,165,219	100%	0	0	0 KILOMETRO			50	100%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO PAJACUARAN - LA LUZ. DEL KM. 0+000 AL KM. 10+200	62-PAJACUARAN	PAJACUARAN	URBANO	2,755,933	2,755,933	2,755,933	2,755,933	100%	0	0	0 KILOMETRO			10	100%
RECONST. DE TERRAC. O DRENAJE, PAVIM. OBRAS COMPLEM. Y SEÑALAMIENTO. E.C.(ZACAPU-VILLACHUATO) POMACUARO-J.TRINIDAD REGALADO-EST. DE CURIMEO E.C.(ZACAPU-VILLACHUATO)DEL KM. 0+000 AL 6+888	63-PANINDICUARO	PANINDICUARO	URBANO	7,912,199	7,912,199	7,912,199	7,912,199	100%	0	0	0 KILOMETRO			7	100%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO USPERO - EL CARRIZO, TRAMO CANCITA - EL CARRIZO, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	64-PARACUARO	USPERO (REYNOSA)	RURAL	27,999,811	27,999,811	27,999,811	27,999,811	100%	0	0	0 KILOMETRO			8	100%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO ARANZA - CHERANASTICO - E.C. (CARAPAN - PLAYA AZUL) DEL KM. 0+000 AL KM. 6+950	65-PARACHO	ARANZA (ARANTZAN)	RURAL	3,757,626	3,757,626	3,757,626	3,757,626	100%	0	0	0 KILOMETRO			7	100%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (LOS REYES - PERIBAN) - MAGALLON, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+600	68-PERIBAN	MAGALLON	RURAL	3,919,669	3,919,669	3,919,669	3,919,669	100%	0	0	0 KILOMETRO			5	100%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO ISAAC ARRIAGA - MEZQUITE GORDO, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500	71-PURUANDIRO	ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA)	RURAL	18,133,773	18,133,773	18,133,773	18,133,773	100%	0	0	0 KILOMETRO			5	100%
RECONSTRUCCION DE CALLES DE LA COLONIA LA GUADALUPANA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+250	74-COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	URBANO	3,962,471	3,962,471	3,962,471	3,962,471	100%	0	0	0 KILOMETRO			2	100%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(PATZCUARO - URIJAPAN) - ZIRAHUEN SANTA CLARA DEL COBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 19+500	79-SALVADOR ESCALANTE	SANTA CLARA DEL COBRE	URBANO	8,582,612	8,582,612	8,582,612	8,582,612	100%	0	0	0 KILOMETRO			19	100%
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA OSTULA - SALITRE DE ESTOPILA (ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE)	8-AQUILA	SANTA MARIA DE OSTULA (OSTULA)	RURAL	9,625,398	9,625,398	9,625,398	9,625,398	100%	0	0	0 KILOMETRO			28	100%
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA OSTULA - SALITRE DE ESTOPILA (TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO)	8-AQUILA	SANTA MARIA DE OSTULA (OSTULA)	RURAL	6,454,672	6,454,672	6,454,672	6,454,672	100%	0	0	0 KILOMETRO			28	100%
RECONSTRUCCION DE ANTIGUA ESCUELA. 2A. ETAPA	85-TANGANCICUARO	ETUQUARO	RURAL	341,452	341,452	341,452	341,452	100%	0	0	0 OBRA			1	100%
RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO TOMENDAN - EL PINO, TRAMO DEL KM. 9+500 AL KM. 16+200	87-TARETAN	TOMENDAN	RURAL	12,503,194	12,503,194	12,503,194	12,503,194	100%	0	0	0 KILOMETRO			7	100%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO TINGUINDIN - TACATZCUARO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	91-TINGUINDIN	TACATZCUARO	RURAL	4,999,788	4,999,788	4,999,788	4,999,788	100%	0	0	0 KILOMETRO			2	100%

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PURUARAN - TURICATO, DEL KM. 0+000 A KM. 13+700	07-TURICATO	PURUARAN	URBANO	18,142,750	18,142,750	18,142,750	18,142,750	100%	0	0	0 KILOMETRO	14	14	100%	11
AMPLIACION															
AMPLIACION DE DRENAJE DE LA CALLE 5 DE MAYO	11-BRISENAS	PASO DE HIDALGO (PASO DE ALAMOS)	URBANO	78,724	78,724	78,724	78,724	100%	0	0	0 METRO LINEAL	390	390	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE RIO DUERO Y LERMA	11-BRISENAS	BRISENAS DE MATAMOROS	URBANO	70,116	70,116	70,116	70,116	100%	0	0	0 METRO LINEAL	180	180	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE LA SANTA CRUZ	11-BRISENAS	IBARRA	RURAL	76,530	76,530	76,530	76,530	100%	0	0	0 METRO LINEAL	230	230	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE JOSE MAGANA	11-BRISENAS	BRISENAS DE MATAMOROS	URBANO	52,873	52,873	52,873	52,873	100%	0	0	0 METRO LINEAL	220	220	100%	
OBRA PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE DE LA CALLE PROLONGACION LAZARO CARDENAS	11-BRISENAS	PASO DE HIDALGO (PASO DE ALAMOS)	URBANO	53,020	53,020	53,020	53,020	100%	0	0	0 METRO LINEAL	270	270	100%	
OBRA PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE DE LA CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE	11-BRISENAS	IBARRA	RURAL	40,260	40,260	40,260	40,260	100%	0	0	0 METRO LINEAL	130	130	100%	
OBRA PARA LA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL 1A, 2A Y 3A ETAPA	15-COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES	COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES	URBANO	3,163,363	3,163,363	3,163,363	3,163,363	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL, CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE VALDOVINGOS	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	72,560	72,560	72,560	72,560	100%	0	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	5	5	100%	
AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, EN LA COLONIA CUITZILLOS	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	168,166	168,166	168,166	168,166	100%	0	0	0 METRO LINEAL	538	538	100%	
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE COLECTORES SANITARIOS	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	2,017,055	2,017,055	2,017,055	2,017,055	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,010	1,010	100%	
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA 3A ETAPA DEL ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	1,649,060	1,649,060	1,649,060	1,649,060	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	56-NAHUATZEN	ARANTEPACUA	URBANO	173,396	173,396	173,396	173,396	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	81	81	100%	
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA LA LUZ - LA HIGUERILLA	62-PAJACUARAN	LA LUZ	URBANO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA A LA COL. MADERO	62-PAJACUARAN	EL PARACHO	RURAL	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	0 METRO LINEAL	130	130	100%	
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA A NA COL. ANEXA A 16 DE SEPTIEMBRE	62-PAJACUARAN	SAN GREGORIO	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EMILIANO ZAPATA	62-PAJACUARAN	SAN GREGORIO	RURAL	61,874	61,874	61,874	61,874	100%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA LA CRUCITA	62-PAJACUARAN	SAN GREGORIO	RURAL	37,500	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA ALLENDE	62-PAJACUARAN	EL PARACHO	RURAL	56,407	56,407	56,407	56,407	100%	0	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE TEPETATE	62-PAJACUARAN	PAJACUARAN	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	140	140	100%	
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA NIÑOS HEROES	62-PAJACUARAN	EL PARACHO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	130	130	100%	
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA 16 DE SEPTIEMBRE	62-PAJACUARAN	EL PARACHO	RURAL	15,400	15,400	15,400	15,400	100%	0	0	0 METRO LINEAL	120	120	100%	
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA LA GUAMUCHILERA	62-PAJACUARAN	EL PARACHO	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	190	190	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA NICOLAS ROMERO	92-TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO	PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN)	RURAL	25,275	25,275	25,275	25,275	100%	0	0	0 METRO LINEAL	340	340	100%	
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA NICOLAS ROMERO	92-TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO	PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN)	RURAL	98,883	98,883	98,883	98,883	100%	0	0	0 METRO LINEAL	358	358	100%	
OBRA PARA LA AMPLIACION DE AVENIDA Y CONSTRUCCION DE CAMPELLON CENTRAL EN AV. NICOLAS ROMERO	92-TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO	PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN)	RURAL	455,570	455,570	455,570	455,570	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN															
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA SANTIAGO AZAJO - SAN ANDRES ZIRONDARO, TRAMO DEL KM. 4+120 AL KM. 8+200 EN LOS MUNICIPIOS DE COENEO Y QUIROGA	16-COENEO	SANTIAGO AZAJO	RURAL	4,202,226	4,202,226	4,202,226	4,202,226	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA COMACHUÉN - TURICUARO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+700	56-NAHUATZEN	COMACHUÉN	URBANO	5,017,409	5,017,409	5,017,409	5,017,409	100%	0	0	0 KILOMETRO	5	5	100%	
MEJORAMIENTO															
REMODELACION DE LA PLAZA AL MONUMENTO DE LAZARO CARDENAS	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	1,221,317	1,221,317	1,221,317	1,221,317	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	30	30	100%	
OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES, ADOQUINADO DE CALLES JAVIER MINA (JUAREZ-NICOLAS BRAVO)	19-COTIJA	COTIJA DE LA PAZ	URBANO	438,737	438,737	438,737	438,737	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,109	1,109	100%	
OBRA PARA EL MEJORAMIENTO UBANO QUE CONSIDERA EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ABASOLO	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	83,727	83,727	83,727	83,727	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	404	404	100%	
OBRA PARA EL MEJORAMIENTO UBANO QUE CONSIDERA EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO SUR, BARRIO 1	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	275,836	275,836	275,836	275,836	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,206	1,206	100%	
OBRA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO QUE CONSIDERA EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO Y MADERO	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	124,913	124,913	124,913	124,913	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	533	533	100%	
OBRA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO QUE CONSIDERA EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	56-NAHUATZEN	EL PINO	RURAL	100,680	100,680	100,680	100,680	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	440	440	100%	
OBRA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO QUE CONSIDERA EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NACIONES UNIDAS	56-NAHUATZEN	EL PINO	RURAL	125,030	125,030	125,030	125,030	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	580	580	100%	
OBRA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO QUE CONSIDERA EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PASCUAL OROZCO	56-NAHUATZEN	TURICUARO	URBANO	150,240	150,240	150,240	150,240	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	905	905	100%	

**ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1 OBRA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO QUE CONSIDERA EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA	56-NAHUATZEN	COMACHUÉN	URBANO	200,987	200,987	200,987	200,987	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	910	910	100%	11
OBRA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO QUE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE ARCOS ENTRADA PRINCIPAL	64-PARACUARO	PARACUARO	URBANO	171,423	171,423	171,423	171,423	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRA PARA LA REMODELACION DEL TECHO DEL MERCADO MUNICIPAL	74-COJUMATLÁN DE REQULES	COJUMATLÁN DE REQULES	URBANO	767,667	767,667	767,667	767,667	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,100	1,100	100%	
MANTENIMIENTO CONSERVACION DE CARPETA ASFALTICA DE TLALPUJAHUA A TLALPUJAHUILLA ETAPA 1A	93-TLALPUJAHUA	SAN JUAN TLALPUJAHUILLA (TLALPUJAHUILLA)	RURAL	720,000	720,000	720,000	720,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,880	1,880	100%	
REHABILITACION REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	02-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	430,310	430,310	430,310	430,310	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	31,550	31,550	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CIRCUITO ATZIMBA	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	950,000	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
OBRA PARA LA REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DEL BOULEVARD SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICA	12-ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO	URBANO	1,426,290	1,426,290	1,426,290	1,426,290	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	25,350	25,350	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD CORTIJO NUEVO Y EMILIANO ZAPATA	16-COENEO	CORTIJO NUEVO	RURAL	665,034	665,034	665,034	665,034	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,478	2,478	100%	
REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL SANTA CRUZ TANACO	24-CHERAN	TANACO	URBANO	176,761	176,761	176,761	176,761	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	
OBRA DE REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE QUE CONSIDERA LA COLOCACION DE TUBERIA	26-CHINICUILA	LIMONCITOS	RURAL	55,053	55,053	55,053	55,053	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,320	1,320	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES	26-CHINICUILA	VILLA VICTORIA	URBANO	124,000	124,000	124,000	124,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO BARRANCA SECA	26-CHINICUILA	BARRANCA SECA DE LARIOS	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO TEHUANTEPEC-LOS PAREJOS	26-CHINICUILA	TEHUANTEPEC	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
OBRA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EL BAÑO-URUNDANEO	27-CHUCANDIRO	CHUCANDIRO	URBANO	563,740	563,740	563,740	563,740	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	13,416	13,416	100%	
OBRA PARA LA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL 1 ERA. ETAPA	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRA PARA LA REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO	30-ECUANDUREO	RINCÓN GRANDE	RURAL	609,914	609,914	609,914	609,914	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,060	1,060	100%	
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y DEPOSITO DE AGUA POTABLE	33-GABRIEL ZAMORA	TZIRITZICUARO (CIRICICUARO)	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO AL RINCÓN DE DOLORÉS 1A ETAPA	34-HIDALGO	RINCÓN DE CEDENOS (RINCÓN DE DOLORÉS)	RURAL	1,607,360	1,607,360	1,607,360	1,607,360	100%	0	0	KILOMETRO					
REHABILITACION DE LA CASA DE CULTURA	44-JIMÉNEZ	VILLA JIMÉNEZ	URBANO	1,154,527	1,154,527	1,154,527	1,154,527	100%	0	0	OTROS					
REHABILITACION DE VIALIDADES	46-JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	867,867	867,867	867,867	867,867	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,194		3,194	100%	
OBRA PARA LA REHABILITACION DE PAVIMENTO EN VIALIDAD PRIMARIA: CALLE ANTONIO ALZATE / CORREDORA (ENTRE CALLES VASCO DE QUIROGA Y MORELOS SUR COL. CENTRO)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	678,680	678,680	678,680	678,680	100%	0	0	METRO CUADRADO	900		900	100%	
REHABILITACION DE LA AVENIDA CAMELINAS CON MAQUINA RECICLADORA "DRAGÓN", TRAMO DEL ENTRONQUE AVENIDA ENRIQUE RAMÍREZ MIGUEL A ENTRONQUE CON AVENIDA VENTURA PUENTE	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	9,576,575	9,576,575	9,576,575	9,576,575	100%	0	0	METRO CUADRADO	85,968		85,968	100%	
REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL "DR. MIGUEL SILVA" EN MORELIA, 2A ETAPA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	2,692	2,692	2,692	2,692	100%	0	0	OBRA	1		1	100%	
REHAB TUBERIA D BOMBEO PI RIEGO AGRIC. COM. HOLANDA, COFRADIA CUERAMATO, BATES, SN JOSÉ CHIJA, EJ. APATZ, ALCALDE, PRESA ROSARIO, LOMA LOS HOYOS, PUERTA DE ALAMBRE, MORADO Y EL TEPETATE, 2A. ETAPA	6-APATZINGÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,797,457	1,797,457	1,797,457	1,797,457	100%	0	0	OTROS					
REHABILITACION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS, VARIAS COLONIAS	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	1,211,241	1,211,241	1,211,241	1,211,241	100%	0	0	OTROS					
REHABILITACION DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES	64-PARÁCUARO	BUENOS AIRES	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	20,008		20,008	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 16" CALLE ALLENDE	71-PURUJANDIRO	PURUJANDIRO	URBANO	46,678	46,678	46,678	46,678	100%	0	0	METRO LINEAL	110		110	100%	
OBRA PARA LA REHABILITACION DE LA AVENIDA RUIZ BEJAR (1A. ETAPA) COLONIA OBRERA	87-TARETAN	TARETAN	URBANO	536,475	536,475	536,475	536,475	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,729		1,729	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 3RA. ETAPA	97-TURICATO	PURUJARÁN	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METRO LINEAL	500		500	100%	
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
EQUIPAMIENTO PARA DESAZOLVAR EL SISTEMA DE DRENAJE QUE CONSIDERA ADQUISICION DE UN VEHICULO ESPECIALIZADO (VACTOR 2100)	105-VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	URBANO	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	VEHICULO					
ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE TERAPIA INTENSIVA E INTERMEDIA PARA EL HOSPITAL INFANTIL 2A. ETAPA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	2,947,918	2,947,918	2,947,918	2,947,918	100%	0	0	EQUIPO					
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER QUE INCLUYE LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA QUIROFANO, 2A. ETAPA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	120,750	120,750	120,750	120,750	100%	0	0	EQUIPO					
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO ELECTROMECHANICO PARA RIEGO AGRICOLA 2A. ETAPA	63-PANINDICUARO	POMÁCUARO	RURAL	56,628	56,628	56,628	56,628	100%	0	0	EQUIPO					
PROGRAMAS REGIONALES																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES	6-AQUILA	POMARÓ	RURAL	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,250,000	85%	0	0	METRO CUADRADO	1,881		1,800	85%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD INDIGENA CAMPESINA AMPLIACIONES DE LAS EXISTENTES	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	8,500,000	85%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,300	1,955	85%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	
OTROS PROGRAMAS				87,288,418	87,288,418	152,388,418	85,589,524	98%	0	0		5,236,077	4,766,868	91%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
AMPLIACION CENTRO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MORELIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	7,290,375	7,290,375	72,390,375	6,093,834	84%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	34,255	34,255	34,255	34,255	100%	0	0	0 OBRA	1	1	97%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON FORTAMUN Y SUBSEMUN
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA 5000	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	471,435	471,435	471,435	2,228	0%	0	0	0 PESOS	471,435	2,228	0%	
OTROS EQUIPAMIENTO DE LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	74,272,237	74,272,237	74,272,237	74,239,093	100%	0	0	0 OTROS	11,995	11,995	100%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	3,928,790	3,928,790	3,928,790	3,928,790	100%	0	0	0 PESOS	3,928,790	3,928,790	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION INVERSION EN BIENES PARA ATENDER NECESIDADES RELACIONADAS CON LA SEG. PUBLICA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	431,018	431,018	431,018	431,018	100%	0	0	0 PESOS	431,018	431,018	100%	
SERVICIOS GENERALES	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0 PESOS	90,000	90,000	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	302,115	302,115	302,115	302,115	100%	0	0	0 PESOS	302,115	302,115	100%	
PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	468,193	468,193	468,193	468,193	100%	0	0	0 OTROS	722	722	100%	
APORTACIONES FEDERALES (878 REGISTROS)															
FAIS				114,230,820	110,008,724	110,008,725	109,443,924	99%	1,968,777	1,968,777		6,453,586	6,822,144	106%	
RISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	49-MADERO	VILLA MADERO	URBANO	1,947,854	1,947,854	1,947,854	1,947,854	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	150	150	100%	
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL CENTRO TECNOLOGICO DE PRODUCCION, CAPACITACION E INVESTIGACION PESQUERA ACUCOLA EL INFIERNILLO.	10-ARTEAGA	INFIERNILLO	RURAL	3,261,832	3,261,832	3,261,832	3,261,832	100%	0	0	0 OTROS	6,000,000	6,000,000	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS ZAPOTE DE TOSCANO.	86-ARTEAGA	LAS LAJAS	RURAL	1,606,663	1,606,663	1,606,663	1,606,663	100%	0	0	0	POSTE	139	139	100%	
REHABILITACION DEL MANANTIAL CUINIO.	25-CHILCHOTA	CARAPAN	URBANO	1,357,628	1,357,628	1,357,628	1,357,628	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN LAS CALLES VERACRUZ, INFIERNILLO SIN Y RIO BALSAS NORTE.	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	15,836	15,836	100%	
CONSTRUCCION DE REPRESA	38-HUETAMO	HUETAMO DE NÚÑEZ	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
ELECTRIFICACION DE LA AV. MADERO EN LA CIUDAD DE HUETAMO.	38-HUETAMO	HUETAMO DE NÚÑEZ	URBANO	2,725,000	2,725,000	2,725,000	2,725,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CENTRO MUNICIPAL PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN MIGUEL.	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAEMPO	URBANO	1,133,312	1,133,312	1,133,312	1,133,312	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CABLEADO SUBTERRANEO EN EL CENTRO DE CD. LAZARO CARDENAS, PRIMERA ETAPA.	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	2,918,819	2,918,819	2,918,819	2,918,819	100%	1,968,777	1,968,777	0	METRO LINEAL	32,507	32,507	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, SE EJERCIERON EN LA CONCLUSION DE ESTA MISMA OBRA
CONSTRUCCION DE COMPLEMENTO DEL COLECTOR COLONIA LA HUERTA-GLORIETA DE LAS UNIVERSIDADES.	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	1,413,658	1,413,658	1,413,658	1,413,658	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO EN LA CLONIA LOMA DE SANTIAGUILLO.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,377	1,377	100%	
CONSTRUCCION DEL CITIRS APATZINGAN, BUENA VISTA 1A. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO AMPLIACION LA FLORIDA.	6-APATZINGAN	EJIDO APATZINGAN	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA INDIGENA DE PARACHO	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	2,788,632	2,788,632	2,788,632	2,788,632	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,776	377,600	10000%	
RECURRIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ENTRE AV. VASCO DE QUIROGA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA.	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	2,545,798	2,545,798	2,545,798	2,545,798	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,605	2,605	100%	
BORDO DE CONTENCIÓN	8-AQUILA	HUAHUA	RURAL	1,499,594	1,499,594	1,499,594	1,499,594	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA PLAYA DEL ZAPOTE DE MADERO.	8-AQUILA	LA TICLA	RURAL	1,449,517	1,449,517	1,449,517	1,449,517	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,800	6,800	100%	
PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA PLAYA DEL ZAPOTE DE MADERO	8-AQUILA	EL ZAPOTE DE MADERO	RURAL	1,199,471	1,199,471	1,199,471	1,199,471	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,400	6,400	100%	
EQUIPAMIENTO DEL CITIR REGION TEPALCATEPEC ZONA NORTE.ETAPA 2009.	91-TINGUINDIN	RINCÓN DEL CHINO	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE LINEAS DE INTRODUCCION Y CONEXION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	99-TUZANTLA	TUZANTLA	URBANO	1,100,923	1,100,923	1,100,923	1,100,923	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
FISM																
AGUA POTABLE																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR EN LA PARTE SUR ORIENTE DE TOREO EL ALTO	102-URUAPAN	TOREO ALTO (TOREO EL ALTO)	RURAL	82,230	43,464	43,464	43,464	100%	0	0	0	METRO LINEAL	204	180	88%	
LINEA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN CAPACUARO	102-URUAPAN	CAPACUARO	URBANO	131,380	19,726	19,726	19,726	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,620	1,377	85%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA COL. LA HUERTA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	33,774	33,774	33,774	33,774	100%	0	0	0	METRO LINEAL	320	320	100%	
APOYO CON TUBERIA (AGUA POTABLE)	53-MORELIA	EL CORREO	RURAL	15,220	15,220	15,220	13,863	91%	0	0	0	METRO LINEAL	555	555	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
APOYO CON TUBERIA PARA LA LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION A LA RED DE AGUA POTABLE.	53-MORELIA	JOYA DE BUENAVISTA	RURAL	29,977	29,977	29,977	13,371	45%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 INTRODUCCION DE 2,200 ML DE RED DE ALIMENTACION DE 6" DE DIAMETRO DEL POZO AL DEPOSITO	71-PURUANDIRO	LA HACIENDA DE URURUTA (URURUTA)	RURAL	225,733	225,733	225,733	225,733	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,200	2,200	100%	Esta información ya había sido reportada en el cierre de ejercicio 2008 de forma preliminar y debido a que en Abril del 2009 surgieron modificaciones y ajustes en dicho programa de obras 2008, nuevamente se reporta haciendo las modificaciones señaladas anteriormente quedando informada de forma correcta.	
AMPLIACION AMPLIACION DE 340 M.L. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	71-PURUANDIRO	SAN MIGUEL	RURAL	61,025	45,236	45,236	45,236	100%	0	0	0 METRO LINEAL	340	300	88%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008	
AMPLIACION DE 135. M.L. DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBO DE 4"	71-PURUANDIRO	JANAMUATO	RURAL	109,933	43,820	43,820	43,820	100%	0	0	0 METRO LINEAL	135	120	89%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008	
AMPLIACION DE 450 M.L. DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	71-PURUANDIRO	SABINO BUENAVISTA (EL SABINO)	RURAL	85,763	85,763	85,763	85,763	100%	0	0	0 METRO LINEAL	450	450	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008	
AMPLIACION DE 275 M.L. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS	71-PURUANDIRO	JANAMUATO	RURAL	22,568	22,568	22,568	22,568	100%	0	0	0 METRO LINEAL	275	275	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008	
REHABILITACION REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SABINO	102-URUJAPAN	EL SABINO	RURAL	41,501	41,501	41,501	41,501	100%	0	0	0 METRO LINEAL	620	620	100%		
REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JUCUTACATO	102-URUJAPAN	JUCUTACATO	RURAL	4,050	4,050	4,050	4,050	100%	0	0	0 METRO LINEAL	400	400	100%		
REHABILITACION DE AGUA POTABLE (CODECOS)	80-SENGUJO	GUADALUPE CARINDAPAZ	RURAL	12,867	12,867	12,867	12,867	100%	0	0	0 METRO LINEAL	400	400	100%	ESTA OBRA ESTABA EN PROCESO 2008 Y SE CONCLUYO EN 2009 DENTRO DEL PROGRAMA CODECOS CONVENIDO CON GOBIERNO DEL ESTADO.	
PLANTA POTABILIZADORA CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA (PROYECTO)	93-TLALPUJAHUA	CAMPO AZUL (LA PRESA)	RURAL	101,864	101,864	101,864	101,864	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	ELABORACION DE PROYECTO DE PLANTA POTABILIZADORA	
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	71-PURUANDIRO	EL RODEO DE LAS ROSAS (LAS ROSAS)	RURAL	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.	
APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	71-PURUANDIRO	EL RODEO DE LAS ROSAS (LAS ROSAS)	RURAL	16,342	16,342	16,342	16,342	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.	
EQUIPAMIENTO APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	71-PURUANDIRO	LA HACIENDA DE URURUTA (URURUTA)	RURAL	165,000	92,000	92,000	92,000	100%	0	0	0 POZO	1	1	80%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008	
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	102-URUJAPAN	JICALAN (LA PINERITA)	RURAL	80,000	56,424	56,424	56,424	100%	0	0	0 TANQUE	22	22	98%		
CONSTRUCCION DE TANQUE REGULARIZADOR DE AGUA POTABLE EN SAN LORENZO	102-URUJAPAN	SAN LORENZO	URBANO	3,508	3,508	3,508	3,508	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	100%		
CONSTRUCCION DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN CHIMILPA	102-URUJAPAN	CHIMILPA (EL ZAPOTE)	RURAL	19,034	19,034	19,034	19,034	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	10	10	100%		
TANQUE DE REGULARIZACION DE AGUA PARA EL SABINO	102-URUJAPAN	EL SABINO	RURAL	112,407	35,539	35,539	35,539	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	98%		
EQUIPAMIENTO SUMINISTROS DE MATERIAL P/LA INSTALACION DE LINEA AGUA POTABLE DEL TANQUE A LA RED	102-URUJAPAN	SAN LORENZO	URBANO	2,340	2,340	2,340	2,340	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	100%		
TOMA DOMICILIARIA AMPLIACION AMPLIACION DE 2,000 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	330,107	330,107	330,107	330,107	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	2,000	2,000	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA: LAS METAS ESTAN CONTEMPLADAS COMO METROS LINEALES Y NO COMO TOMAS DOMICILIARIAS ESPECIFICA	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	71-PURUANDIRO	EL FRESNO DE GUADALUPE	RURAL	16,342	16,342	16,342	16,342	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	1	1	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA: LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
OTROS															
SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS PARA ALMACEN	102-URUAPAN	SAN JUAN (EL PARIDO)	RURAL	39,178	39,178	39,178	39,178	100%	0	0	0 CISTERNA	4	4	100%	
INTRODUCCION DE 800 M.L. DE RED DE ALIMENTACION DEL OJO DE AGUA AL DEPOSITO Y 540 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION DEL DEPOSITO A LA RED YA EXISTENTE DE LA COMUNIDAD DE RUVALCABO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO TRES	RURAL	210,389	210,389	210,389	210,389	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,140	1,140	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA: LAS METAS TOALES SE SACARON DE LA SUMA DE 600 ML DE RED DE DISTRIB. DEL OJO DE AGUA MAS 540 ML DE RED DE DIRSTRIB. DEL DEPOSITO A LA RED EXISTENTE DANTO UN TOTAL DE 1,140 ML.
INTRODUCCION DE 740 ML. DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO AL PANTEON	71-PURUANDIRO	SAN NICOLAS	RURAL	257,107	257,107	257,107	257,107	100%	0	0	0 METRO LINEAL	740	740	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CAMINO DE ACCESO A CUTZATO	102-URUAPAN	CUTZATO (CUI SATO)	RURAL	43,909	43,909	43,909	43,909	100%	0	0	0 ALCANTARILLA	21	21	100%	
CONSTRUCCION DE BOVEDA PLUVIAL, CANAL PARALELO A LA CALLE FRESNO, COL. EJERCITO LIBERTADOR DEL SUR	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	186,396	186,396	186,396	186,396	100%	0	0	0 EMBOVEDADO	36	36	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (CANALETAS)	71-PURUANDIRO	NUEVO UREN	RURAL	43,408	43,408	43,408	43,408	100%	0	0	0 CANAL	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
ALCANTARILLADO SANIT C.SN MIGUEL ARCANGEL SN ANDRES Y SAN AGUSTIN	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	50,300	50,300	50,300	50,300	100%	0	0	0 METRO LINEAL	176	176	100%	
ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PROL JIMENEZ BARRIO SAN PEDRO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	185,038	159,536	159,536	159,536	100%	0	0	0 METRO LINEAL	192	156	81%	
ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL LAZARO CARDENAS, COL SAN JUAN EVANGELISTA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	162,313	162,313	162,313	162,313	100%	0	0	0 METRO LINEAL	140	140	100%	
ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES ZAMORA, ARIO DE ROSALES, ZACAPU JIQUILPAN Y CHAVINDA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	298,845	123,720	123,720	123,720	100%	0	0	0 METRO LINEAL	425	390	92%	
ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES COL. EXHACIENDA SANTA CATARINA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	84,418	84,418	84,418	84,418	100%	0	0	0 METRO LINEAL	181	181	100%	
ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA COMUNIDAD DE CORUPO	102-URUAPAN	CORUPO	RURAL	52,000	51,567	51,568	51,568	100%	0	0	0 METRO LINEAL	765	760	99%	
ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ET SECTOR PONIENTE DE CORUPO	102-URUAPAN	CORUPO	RURAL	600,000	594,972	594,972	594,972	100%	0	0	0 METRO LINEAL	10	10	95%	
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO C.QUETZACOALT COL MEXICO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	186,396	55,919	55,919	55,919	100%	0	0	0 METRO LINEAL	165	140	85%	
DRENAJE SANITARIO CALLES REVOLUCION SE 1811 AGUSTIN LORENZO Y GRAL ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMIA DE LA COL ZAPATISTA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	186,396	186,396	186,396	186,396	100%	0	0	0 METRO LINEAL	405	405	100%	
DRENAJE SANITARIO Y ESCALINATAS C. DAMIAN CARMONA COL. BENITO JUAREZ	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	183,782	55,135	55,135	55,135	100%	0	0	0 METRO LINEAL	121	110	91%	
INSTALACION DE DESCARGA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL ARBOLEDAS 1A ETA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	181,396	181,396	181,396	181,396	100%	0	0	0 METRO LINEAL	213	213	100%	OBRA EJECUTADA POR CAPASU
TERMINACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACC. STA. CATARINA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	13,514	13,514	13,514	13,514	100%	0	0	0 METRO LINEAL	26	26	100%	

**ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA SANEAMIENTO DE ARROYO DE AGUAS NEGRAS DE LA COMUNIDAD DE RUVALCABO	71-PURUANDIRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	162,078	162,078	162,078	162,078	100%	0	0	OBRA			100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO	71-PURUANDIRO	LAS LETRAS	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA			100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
EJECUCIÓN DE EXCAVACION PARA DESASOLVE DE ARROYO	71-PURUANDIRO	GALEANA	URBANO	50,700	50,700	50,700	50,700	100%	0	0	OBRA			100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
INTRODUCCIÓN DE 1,474 ML DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE 83 ML DE CANAL DE AGUA NEGRAS EN EL FRACC. MAGISTERIO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	359,834	359,834	359,834	359,834	100%	0	0	METRO LINEAL	1,557	1,557	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA LA META TOTAL ES LA SUMA DE 1,474 ML + 83 ML = 1,557 ML OBRA CONVENIDA CON CEPLADE
INTRODUCCION DE 600 M.L. DE RED DE DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO FUENTES DE LA SALUD	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	150,119	150,119	150,119	150,119	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
INTRODUCCION DE 150 M.L DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SOBRE LA CARRETERA A GALEANA SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,712	60,712	60,712	60,712	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
INTRODUCCION DE 400 M.L DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	71-PURUANDIRO	JANAMUATO	RURAL	164,851	164,851	164,851	164,851	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
INTRODUCCION DE 500 ML DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	SANGUIJUELAS	RURAL	307,821	307,821	307,821	307,821	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
INTRODUCCION DE 530 M.L DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	PIEDRAS ANCHAS	RURAL	172,138	172,138	172,138	172,138	100%	0	0	METRO LINEAL	530	530	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
RECONSTRUCCION DE 110 ML DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10" EN LA CALLE ALLENDE	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	23,339	13,138	13,138	13,138	100%	0	0	METRO LINEAL	110	80	73%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN SENGUO	80-SENGUO	SENGUO	URBANO	310,896	310,896	310,896	310,896	100%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	ESTA OBRA EN PROCESO 2008 SE CONCLUYO EN EJERCICIO 2009
AMPLIACION															
AMPLIACION DE 215 M.L DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	SANTA CLARA	RURAL	37,872	37,872	37,872	37,872	100%	0	0	METRO LINEAL	215	215	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
AMPLIACION DE 535 ML DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	VILLACHUATO	URBANO	247,073	247,073	247,073	247,073	100%	0	0	METRO LINEAL	525	525	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
AMPLIACION DE 230 ML DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DURANGO	71-PURUANDIRO	LA EXCUSA	RURAL	43,123	43,123	43,123	43,123	100%	0	0	METRO LINEAL	230	230	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
AMPLIACION DE 270 ML DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JALISCO (OBRA CONVENIDA CON CEPLADE)	71-PURUANDIRO	LA EXCUSA	RURAL	109,044	109,044	109,044	109,044	100%	0	0	METRO LINEAL	270	270	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
AMPLIACION DE 400 ML DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	LAS RANAS	RURAL	117,205	117,205	117,205	117,205	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PRESUPUESTO, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
AMPLIACION DE 1,000 ML DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	71-PURUANDIRO	SAN JOSÉ DEL REPARO (EL REPARO)	RURAL	530,896	530,896	530,896	530,896	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
AMPLIACION DE 1,500 ML DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	71-PURUANDIRO	LOS REYES	RURAL	911,591	911,591	911,591	911,591	100%	0	0	METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
AMPLIACION DE 225 ML DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	VILLACHUATO	URBANO	150,480	150,480	150,480	150,480	100%	0	0	METRO LINEAL	225	225	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
AMPLIACION DE 388.33 ML DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS (OBRA CONVENIDA CON CEPLADE)	71-PURUANDIRO	JANAMBO	RURAL	54,086	54,086	54,086	54,086	100%	0	0	METRO LINEAL	388	388	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACIÓN DE 400 ML DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	LA QUEMADA	RURAL	150,398	150,398	150,398	150,398	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABÍA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
AMPLIACION DE 500 M.L. DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	71-PURUANDIRO	LA COFRADIA	RURAL	198,566	198,566	198,566	198,566	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
AMPLIACIÓN DE 650 ML DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSÉ MACIEL	71-PURUANDIRO	LAS RANAS	RURAL	413,886	413,886	413,886	413,886	100%	0	0	METRO LINEAL	650	650	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABÍA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
AMPLIACIÓN DE 100 ML DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	LA SOLEDAD DE SANTA ANA (LA SOLEDAD)	RURAL	11,132	11,132	11,132	11,132	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABÍA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
AMPLIACION DE 118 ML DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CHARO COLONIA EL RANCHITO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	38,524	38,524	38,524	38,524	100%	0	0	METRO LINEAL	118	118	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABÍA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
AMPLIACIÓN DE 165 ML DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	VILLACHUATO	URBANO	91,418	91,418	91,418	91,418	100%	0	0	METRO LINEAL	165	165	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABÍA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
AMPLIACIÓN DE 340 ML DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO)	RURAL	142,444	142,444	142,444	142,444	100%	0	0	METRO LINEAL	340	340	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABÍA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
AMPLIACION DE 388.33 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOS ANGELES (CEPLADE 2008)	71-PURUANDIRO	JANAMBO	RURAL	66,778	66,028	66,028	66,028	100%	0	0	METRO LINEAL	388	388	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
AMPLIACION DE 50 ML DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE COPANDARO COLONIA EL RANCHITO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	20,316	20,316	20,316	20,316	100%	0	0	METRO LINEAL	50	50	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABÍA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
AMPLIACION DE 500 M.L DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	71-PURUANDIRO	JANAMBO	RURAL	308,159	308,159	308,159	308,159	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
AMPLIACIÓN DE 600 ML DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	MANUEL VILLALONGÍN	RURAL	256,106	256,106	256,106	256,106	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABÍA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
AMPLIACION DE 600M.L DE RED DE DRENAJE COLECTOR CON TUBO DE 15" PARA SANEAMIENTO DE ARROYO	71-PURUANDIRO	GALEANA	URBANO	459,643	410,143	410,143	410,143	100%	0	0	METRO LINEAL	600	500	83%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
AMPLIACION DE 61 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA NUEVA	71-PURUANDIRO	ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA)	RURAL	9,724	9,724	9,724	9,724	100%	0	0	METRO LINEAL	61	61	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
AMPLIACION DE 800 M.L DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	386,222	363,176	363,176	363,176	100%	0	0	METRO LINEAL	800	700	88%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
REHABILITACIÓN REHABILITACION DE 175 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ZAMORA COLONIA EL SALITRE	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	52,980	52,980	52,980	52,980	100%	0	0	METRO LINEAL	175	175	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
REHABILITACION DE 40 MLL DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	36,398	36,398	36,398	36,398	100%	0	0	METRO LINEAL	40	40	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
REHABILITACION DE 752.50 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PEDRO MORENO Y ANA MARIA GALLAGA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	644,331	538,020	538,020	538,020	100%	0	0	METRO LINEAL	753	740	98%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
REHABILITACIÓN DE 800 ML DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	71-PURUANDIRO	SAN JOSÉ OTUNGUITIRO	RURAL	400,774	400,774	400,774	400,774	100%	0	0	METRO LINEAL	800	800	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABÍA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS OTROS															
APOYO CON MATERIAL PARA ENTUBAMIENTO DE CANAL DE AGUAS NEGRAS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	60,000	60,000	60,000	58,638	98%	0	0	METRO LINEAL	188	188	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, FRACC. BOSQUES DEL ORIENTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DE ARROYO DE AGUAS NEGRAS JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO	71-PURUANDIRO	VILLACHUATO	URBANO	159,885	159,885	159,885	159,885	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL ARROYO DE LA CALLE ZAPOTE POBLANAS DE LA COLONIA LAS POBLANAS	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	101,397	77,272	77,272	77,272	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
DESAZOLVE DE ARROYO DE AGUAS NEGRAS EN VARIAS PARTES DE LA CIUDAD	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	539,605	539,605	539,605	539,605	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
EMBOVEDADO DE PARTE DEL ARROYO DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE LIMON COLONIA LA YERBA BUENA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	56,066	56,066	56,066	56,066	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
EMBOVEDADO DEL ARROYO JUNTO A LA ESC. SEC. JOSE MARIA MORELOS	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	220,534	220,534	220,534	220,534	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
ADOQUINADO CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BOLIVAR Y MATAMOROS	102-URUAPAN	SANTA ANA ZIROSTO	RURAL	485,476	485,476	485,476	485,476	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,737	1,737	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE MADERO COL BARRIO DE SANTIAGO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	101,089	101,089	101,089	101,089	100%	0	0	METROS CUADRADOS	649	649	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE RAMON DANZOS PALOMINOS COL 28 DE OCTUBRE	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	185,915	128,088	128,088	128,088	100%	0	0	METROS CUADRADOS	649	590	91%	
EMPEDRADO CAMINO DE ACCESO A LA CASETA DE BOMBEO DEL MANANTIAL " NORETO	102-URUAPAN	ANGAHLIAN	URBANO	8,800	8,800	8,800	8,800	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	550	520	95%	
MURO DE CONTENCIÓN Y PAV. CALLE TAURO EN LA COLONIA LINDAVISTA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	116,392	116,392	116,392	116,392	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
PAV TRAMO CALLE LAUREL ENTRE ARAUCARIA Y PINABETE	102-URUAPAN	NUEVO ZIROSTO	RURAL	529,714	529,714	529,714	529,714	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,695	2,695	100%	
PAV A BASE DE ADCRETO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JUCUTACATO	102-URUAPAN	JUCUTACATO	RURAL	12,867	12,867	12,867	12,867	100%	0	0	METROS CUADRADOS	180	180	100%	
PAV ACCESO AL POLIGONO 16032 DEL CAMINO A LA FUNDICIÓN COL QUIRINDAVARA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	300,745	300,745	300,745	300,745	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,287	5,287	100%	
PAV ANDADOR LEONA VICARIO Y GUADALUPE VICTORIA COL ANEXO SAN RAFAEL	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	54,419	54,419	54,419	54,419	100%	0	0	METROS CUADRADOS	635	635	100%	
PAV. ANILLO DE CIRCUNVALACION (TRAMO FALTANTE) Y BOCACALLES COL. 22 OCTUBRE	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	367,033	367,033	367,033	367,033	100%	0	0	METROS CUADRADOS	826	826	100%	
PAV AREA DE ENTRONQUE Y PUENTE C. LOS PINOS COL VALLE DORADO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	119,417	119,417	119,417	119,417	100%	0	0	METROS CUADRADOS	180	180	100%	
PAV AV LA PRADERA COL LA PRADERA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,063	1,063	100%	
PAV AV LAS TORRES 2A ET COL VALLE DORADO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	1,424,643	1,424,643	1,424,643	1,424,643	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,288	2,288	100%	
PAV C. JARDIN DEL RECUERDO COL CASA DEL NIÑO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	130,470	130,470	130,470	130,470	100%	0	0	METROS CUADRADOS	675	675	100%	
PAV C. LAUREL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE BARRANCA SEC	102-URUAPAN	NUEVO ZIROSTO	RURAL	500,054	500,044	500,044	500,044	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,059	5,059	100%	
PAV C. MANUEL DOBLADO COL. LAZARO CARDENAS	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	130,477	130,477	130,477	130,477	100%	0	0	METROS CUADRADOS	749	749	100%	
PAV C. MARIANO MATAMOROS COL LA ESPERANZA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	122,002	122,002	122,002	122,002	100%	0	0	METROS CUADRADOS	554	554	100%	
PAV C. RIO CUPATITZIO COL LA CIENEGA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	186,152	186,152	186,152	186,152	100%	0	0	METROS CUADRADOS	605	605	100%	
PAV C. VASCO DE QUIROGA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CARR. A SAN JUAN NUEVO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN JICALAN	102-URUAPAN	JICALAN VIEJO (LA LAGUNA)	RURAL	60,811	60,811	60,811	60,811	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
PAV. CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. POPULAR CAMPESTRE	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	151,396	151,396	151,396	151,396	100%	0	0	METROS CUADRADOS	592	592	100%	
PAV. CALLE AGUILA, COL. VILLA URUAPAN	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	93,086	93,086	93,086	93,086	100%	0	0	METROS CUADRADOS	386	386	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAV. CALLE CAMINO A LAS DELICIAS, COL. LA TAMACUA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	131,033	131,033	131,033	131,033	100%	0	0	METROS CUADRADOS	683	683	100%	
PAV CALLE CAMINO REAL COL 18 DE MARZO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	76,141	76,141	76,141	76,141	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,548	4,548	100%	
PAV. CALLE CEREZA, FRACC. LA HUERTA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	181,396	181,396	181,396	181,396	100%	0	0	METROS CUADRADOS	609	609	100%	
PAV. CALLE CONSTITUCION Y FRANCISCO VILLA CO EJIDAL LAZARO CARDENAS	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	186,396	186,396	186,396	186,396	100%	0	0	METROS CUADRADOS	763	763	100%	
PAV. CALLE CUAUHEMOC, COL. AMPLI. JARAMILLO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	183,242	183,242	183,242	183,242	100%	0	0	METROS CUADRADOS	701	701	100%	
PAV. CALLE J. JESUS ROMERO FLORES, COL. JORHEMYPIRI	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	52,498	52,498	52,498	52,498	100%	0	0	METROS CUADRADOS	548	548	100%	
PAV. CALLE JUPITER, COL. IGNACIO LOPEZ RAYON	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	83,699	83,699	83,699	83,699	100%	0	0	METROS CUADRADOS	356	356	100%	
PAV. CALLE JUPITER EN COLONIA LA ESTRELLA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	128,287	128,287	128,287	128,287	100%	0	0	METROS CUADRADOS	708	708	100%	
PAV. CALLE LATERAL DEL BLVD. INDUSTRIAL 2A. ETAPA ENTRE COSTA RICA Y PERU, COL. COLORIN	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	90,337	90,337	90,337	90,337	100%	0	0	METROS CUADRADOS	359	359	100%	
PAV CALLE LATERALO DEL BOULEVARD INDUSTRIAL ENTRE COSTARICA Y PERU COL COLORIN SUR	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	93,198	93,198	93,198	93,198	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	
PAV. CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO	102-URUAPAN	SAN LORENZO	URBANO	430,814	271,879	271,879	271,879	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,179	1,179	100%	
PAV. CALLE MINTZITA, COL. 22 DE OCTUBRE	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	127,667	127,667	127,667	127,667	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	
PAV. CALLE MORELOS ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIV. DE MORELOS, JUCUTACATO	102-URUAPAN	JUCUTACATO	RURAL	155,366	155,366	155,366	155,366	100%	0	0	METROS CUADRADOS	598	598	100%	
PAV CALLE MURO DE BERLIN COL. JERICO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	130,266	130,266	130,266	130,266	100%	0	0	METROS CUADRADOS	718	718	100%	
PAV CALLE PACTO DE XOCHIMILCO AMPL TIERRA Y LIBERTAD	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	29,495	29,495	29,495	29,495	100%	0	0	METROS CUADRADOS	690	690	100%	
PAV CALLE PRIV DE JIMENEZ COL INDEPENDENCIA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	111,347	111,347	111,347	111,347	100%	0	0	METROS CUADRADOS	413	413	100%	
PAV. CALLE PROL DURANGO, COL. CUAUHEMOC	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	181,396	181,396	181,396	181,396	100%	0	0	METROS CUADRADOS	436	436	100%	
PAV CALLE SOLIDARIDAD 1A ET COL LUIS DONALDO COLOSIO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	22,353	22,353	22,353	22,353	100%	0	0	METROS CUADRADOS	141	141	100%	
PAV. CALLE TANGANXUAN, COL. GANDARILLAS	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	127,642	127,642	127,642	127,642	100%	0	0	METROS CUADRADOS	690	690	100%	
PAV CALLE 1A PRIV DE MAYO 3RA ETA EN LA COL. GABRIEL ZAMORA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	1,348	1,348	1,348	1,348	100%	0	0	METROS CUADRADOS	139	139	100%	
PAV. CALLE 1A. PRIV. 1A. DE MAYO, COL. GABRIEL ZAMORA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	21,332	21,332	21,332	21,332	100%	0	0	METROS CUADRADOS	139	139	100%	
PAV. CAMINO VIEJO A SANTA ROSA, COL. MAPECO.	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	186,396	186,396	186,396	186,396	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	
PAV. DE LA CALLE AV. DEL SOL, COLONIA IGNACIO LOPEZ RAYON	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	64,821	64,821	64,821	64,821	100%	0	0	METROS CUADRADOS	251	251	100%	OBRA EN PROCESO
PAV DE LA CALLE CAMILO TORRES, COL. DAVID FRANCO R	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	171,258	171,258	171,258	171,258	100%	0	0	METROS CUADRADOS	421	421	100%	
PAV. DE LA CALLE CAMINO A LAS DELICIAS COLONIA LA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	143,793	143,793	143,793	143,793	100%	0	0	METROS CUADRADOS	683	683	100%	
PAV. DE LA CALLE CLAVEL, FRACC. POPULAR CAMPESTRE	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	64,483	64,483	64,483	64,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	374	374	100%	
PAV DE UN TRAMO CALLE JIMENEZ ENTRE CARR FEDERAL Y CALLE PINO SUARE	102-URUAPAN	CAPÁCUARO	URBANO	499,083	499,083	499,083	499,083	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,211	2,211	100%	
PAV. FCO JAVIER LOSA ENTRE MA ELENA HUERTA ZAMACONA Y ANTONIO SOSA PERDOMO, COL. WENCESLAD VICTORIA SOTO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	231,611	231,611	231,611	231,611	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,466	2,466	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			6		7	8	9	10	10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								Generados	
1 PAV PRIV DE MARAVILLAS COL JARDINES DEL PEDREGAL 1A SECC	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	185,646	185,646	185,646	185,646	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	710	710	100%		
PAV. PRIV. MONTES DE OCA, COL. NIÑOS HEROES	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	50,670	50,670	50,670	50,670	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	245	245	100%		
PAV PROL M SANTOS FRACC GOMEZ	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	130,477	130,477	130,477	130,477	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	717	717	100%		
PAV TRAMO DE LA C. FRANCISCO VILLA ENTRE PEDRO PLANCARTE Y PINO SUAREZ	102-URUAPAN	CAPÁCUARO	URBANO	449,104	449,104	449,104	449,104	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,876	1,876	100%		
PAV. Y ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 2DA PRIV. DEL NIÑO, COL. PALITO VERDE 1A. SECCION	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	130,477	130,477	130,477	130,477	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	693	693	100%		
PAV. Y DRENAJE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE PUREPECHAS Y 16 DE SEPTIEMBRE	102-URUAPAN	SAN LORENZO	URBANO	254,757	246,155	246,155	246,155	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	935	935	100%		
PAV. Y DRENAJE CALLE PRIV. DE ROBLE, COL. MICHOCANA DE OCOTE.	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	78,952	78,952	78,952	78,952	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	215	215	100%		
PAV. Y MURO DE CONTENCIÓN CALLE RIO MARQUEZ COL. MANANTIALES	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	52,084	52,084	52,084	52,084	100%	0	0	0 M2 MURO DE CONTENCIÓN	528	528	100%		
PAV. Y MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE RIO MARQUEZ COL RIYITOS	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	52,266	52,266	52,266	52,266	100%	0	0	0 M2 MURO DE CONTENCIÓN	528	528	100%		
PAV. Y REJILLA PLUVIAL CALLE CAPIRE, COL. ELIAS PE	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	166,366	55,919	55,919	55,919	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	428	250	58%		
PAV. Y RESUMIDERO PLUVIAL C. MELCHOR OCAMPO COL. PLAN AYALA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	182,962	182,962	182,962	182,962	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	428	428	100%		
PAVIMENTACIÓN CALLE CANCER, COL. IGNACIO GOMEZ CERVANTES	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	185,381	185,381	185,381	185,381	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRÁULICO	693	693	100%		
PAVIMENTACION AV. LAS TORRES, COL. VALLE DORADO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	148,384	148,384	148,384	148,384	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,161	5,161	100%		
PAVIMENTACION CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y VAZCO DE QUIROGA LOCALIDAD DE JICALAN	102-URUAPAN	JICALÁN (LA PINERITA)	RURAL	148,766	148,766	148,766	148,766	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	803	803	100%		
PAVIMENTACION CALLE CAMINO VIEJO A TEJERIAS, COL. NATALIO VAZQUEZ PALLARES.	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	108,091	108,091	108,091	108,091	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	446	446	100%		
PAVIMENTACIÓN CALLE DOS, ENTRE LA CALLE LIRIO Y PROLONGACIÓN DALIA, COL. 1 DE MAYO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	194,024	51,412	51,412	51,412	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,472	2,472	100%		
PAVIMENTACIÓN CALLE ESMERALDA, COL. PALITO VERDE, SEGUNDA SECCIÓN.	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	63,894	63,894	63,894	63,894	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	330	330	100%		
PAVIMENTACIÓN CALLE HUEHUTOTL ENTRE AV. QUETZALCOALT Y ZAMORA, COL. MEXICO.	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	179,786	179,786	179,786	179,786	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	868	868	100%		
PAVIMENTACIÓN CALLE LAZARO CARDENAS, TERCERA ETAPA.	102-URUAPAN	SAN LORENZO	URBANO	385,222	385,222	385,222	385,222	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,934	1,934	100%		
PAVIMENTACIÓN CALLE RINCON DE MORELOS, COL. LA CEDRERA 1A. SECCIÓN.	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	58,226	58,226	58,226	58,226	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	214	214	100%		
PAVIMENTACIÓN CALLE VASCO DE QUIROGA, ENTRE VICENTE GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA	102-URUAPAN	CALTZONTZIN	URBANO	102,390	102,390	102,390	102,390	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	567	567	100%		
PAVIMENTACION CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA LA PINERITA EN JICALAN	102-URUAPAN	JICALÁN (LA PINERITA)	RURAL	155,966	155,966	155,966	155,966	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	805	805	100%		
PAVIMENTACIÓN CALLE VIOLETA, ENTRE LAS CALLES DORADA Y CERRADA, COL JARDINES DEL PEDREGAL.	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	239,680	239,680	239,680	239,680	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,220	1,220	100%		
PAVIMENTACIÓN CAMINO ACCESO A LA BELLOTA 2DA. ETAPA TOREO EL ALTO.	102-URUAPAN	TOREO ALTO (TOREO EL ALTO)	RURAL	49,207	49,207	49,207	49,207	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	671	671	100%		
PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAHUTEMOC DE LA COLONIA PALITO VERDE TERCERA SECCION	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	54,909	54,909	54,909	54,909	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	581	581	100%		
PAVIMENTACION TRAMO CALLE FCO. I. MADERO ENTRE 18 DE MARZO FCO. VILLA	102-URUAPAN	CAPÁCUARO	URBANO	151,260	93,700	93,700	93,700	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	619	520	84%		
PAVIMENTACIÓN TRAMO DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE AV. 18 DE MARZO Y ALDAMA EN LA COMUNIDAD DE CAPACUARO.	102-URUAPAN	CAPÁCUARO	URBANO	405,776	405,776	405,776	405,776	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,610	1,610	100%		
PAVIMENTACIÓN 2A. ETAPA ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, COL. JORHEMPIRI	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	813,223	598,020	598,020	598,020	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,590	3,411	95%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERÍODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REMODELACION DE BANQUETAS Y PAVIMENTOS CALLE CONSTITUCION PLAZA MORELOS Y GERTRUDIS BOCA NEGRA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	16,788	16,788	16,788	16,788	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,621	1,621	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMAVERA	30-ECUANDUREO	RINCÓN GRANDE	RURAL	175,306	175,306	175,306	175,306	100%	0	0	METROS CUADRADOS	938	938	100%	
APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: URSULO GALVAN	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	147,940	147,940	147,940	95,356	64%	0	0	METROS CUADRADOS	488	488	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. PRIMO TAPIA ORIENTE LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
PAVIMENTACION DE AV. JUAREZ ORIENTE	57-NOCUPEÁTARO	NOCUPEÁTARO DE MORELOS	URBANO	587,848	534,015	534,015	534,015	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,204	3,200	100%	
CONSTRUCCION DE 350 M2 DE ANDADOR EN LA CARRETERA RUMBO A LA SECUNDARIA	71-PURUANDIRO	NUUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS)	RURAL	50,900	50,900	50,900	50,900	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
CONSTRUCCION DE 60 M2 DE BANQUETA FRENTE A LA ESC. TELESECUNDARIA	71-PURUANDIRO	JANAMBO	RURAL	8,243	8,243	8,243	8,243	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE 600 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (PROGRAMA CEMENTO)	71-PURUANDIRO	LA QUEMADA	RURAL	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIAUTHEMOC	71-PURUANDIRO	SANTA CLARA	RURAL	73,320	73,320	73,320	73,320	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 1,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	SANTA CLARA	RURAL	146,891	146,891	146,891	146,891	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 1,038.80 M2 CALLE LAZARO CARDENAS (OBRA CONVENIDA CON CEPLADE)	71-PURUANDIRO	GALEANA	URBANO	128,371	128,371	128,371	128,371	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,037	1,037	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 1,200 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ (PROGRAMA CEMENTO)	71-PURUANDIRO	VILLACHUATO	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 1,380 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MICHOACÁN	71-PURUANDIRO	LA EXCUSA	RURAL	144,600	144,600	144,600	144,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,380	1,380	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 1,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CHAPULTEPEC	71-PURUANDIRO	ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA)	RURAL	216,898	216,898	216,898	216,898	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 1,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE HERNÁN CORTES	71-PURUANDIRO	MANUEL VILLALONGÍN	RURAL	255,477	255,477	255,477	255,477	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 1,700 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE	71-PURUANDIRO	GALEANA	URBANO	281,196	281,196	281,196	281,196	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,700	1,700	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 1,775 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS	71-PURUANDIRO	LA COFRADIA	RURAL	216,000	216,000	216,000	216,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,775	1,775	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 2,300 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS	71-PURUANDIRO	ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA)	RURAL	148,833	148,833	148,833	148,833	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,300	2,300	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 2,450 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	71-PURUANDIRO	SAN JOSÉ DEL REPARO (EL REPARO)	RURAL	386,196	386,196	386,196	386,196	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,450	2,450	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 3,280 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	71-PURUANDIRO	EL GRANJENAL	RURAL	378,000	378,000	378,000	378,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,280	3,280	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 4,208 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROL. ANA MARIA GALLAGA HASTA EL ACCESO AL FRACC. LOMAS DE LA LAGUNA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	809,609	809,609	809,609	809,609	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,208	4,208	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 500 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FLORES MAGON (PROGRAMA CEMENTO)	71-PURUANDIRO	CHAMACUERO	RURAL	9,473	9,473	9,473	9,473	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 750 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FCO. JAVIER MINA	71-PURUANDIRO	GALEANA	URBANO	94,726	94,726	94,726	94,726	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALIDA A LA COFRADIA	71-PURUANDIRO	LA HIGUERA	RURAL	37,000	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 900 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE SEPTIEMBRE	71-PURUANDIRO	LA QUEMADA	RURAL	149,869	149,869	149,869	149,869	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 1,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL ACCESO AL FRACC. SAN JUAN NUEVO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	253,048	253,048	253,048	253,048	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 1,035 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	71-PURUANDIRO	LA BARRANCA	RURAL	121,901	121,901	121,901	121,901	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,035	1,035	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1,093 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (PROGRAMA CEMENTO)	71-PURUANDIRO	MANUEL VILLALONGÍN	RURAL	24,872	24,872	24,872	24,872	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,093	1,093	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 1,100 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	EL RINCÓN DE DON PEDRO	RURAL	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100	1,100	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAVIMENTACIÓN DE 1,110 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE VIRREY DE MENDOZA	71-PURUANDIRO	GALEANA	URBANO	117,342	117,342	117,342	117,342	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,110	1,110	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACIÓN DE 1,130 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE CARRANZA	71-PURUANDIRO	MANUEL VILLALONGIN	RURAL	187,668	187,668	187,668	187,668	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,130	1,130	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACIÓN DE 1,200 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA	71-PURUANDIRO	VILLACHUATO	URBANO	199,998	199,998	199,998	199,998	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACIÓN DE 125 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE (OBRA CONVENIDA CON CEPLADE)	71-PURUANDIRO	NUJEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS)	RURAL	15,513	15,513	15,513	15,513	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	125	125	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACIÓN DE 1,250 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE CRISTOBAL COLON	71-PURUANDIRO	MANUEL VILLALONGIN	RURAL	162,342	162,342	162,342	162,342	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,250	1,250	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACIÓN DE 1,265.10 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I.MADERO	71-PURUANDIRO	EL PUEBLITO	RURAL	72,468	16,121	16,121	16,121	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,265	1,100	87%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
PAVIMENTACIÓN DE 1,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN VARIAS CALLES	71-PURUANDIRO	EL PUEBLITO	RURAL	243,000	243,000	243,000	243,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACIÓN DE 1,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	71-PURUANDIRO	CHAMACUERO	RURAL	221,317	221,317	221,317	221,317	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACIÓN DE 1,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	71-PURUANDIRO	SABINO BUENAVISTA (EL SABINO)	RURAL	200,675	200,675	200,675	200,675	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACIÓN DE 1,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA	71-PURUANDIRO	GALEANA	URBANO	223,945	223,945	223,945	223,945	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACIÓN DE 1,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE NIÑOS HÉROES	71-PURUANDIRO	JANAMBO	RURAL	214,196	214,196	214,196	214,196	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACIÓN DE 1,623 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA (OBRA CONVENIDA CON CEPLADE)	71-PURUANDIRO	CHAMACUERO	RURAL	78,715	78,715	78,715	78,715	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,623	1,623	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACIÓN DE 200 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SOBRE LA CARRETERA (PROGRAMA CEMENTO)	71-PURUANDIRO	NUJEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS)	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	200	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACIÓN DE 2,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	71-PURUANDIRO	SAN NICOLAS	RURAL	312,557	312,557	312,557	312,557	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACIÓN DE 2,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	71-PURUANDIRO	VILLACHUATO	URBANO	162,900	162,900	162,900	162,900	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACIÓN DE 2,010 M2 EN LA CALLE PRINCIPAL	71-PURUANDIRO	LA BARRANCA	RURAL	159,912	118,700	118,700	118,700	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,010	990	98%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 2,119.50 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZAMORA (OBRA CONVENIDA CON CEPLADE)	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	127,086	127,086	127,086	127,086	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,120	2,120	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACIÓN DE 2,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	71-PURUANDIRO	LAS RANAS	RURAL	372,337	372,337	372,337	372,337	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACIÓN DE 2,820 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	SAN MIGUEL	RURAL	259,200	259,200	259,200	259,200	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,820	2,820	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACIÓN DE 300 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE MORELOS	71-PURUANDIRO	SAN MIGUEL	RURAL	32,400	32,400	32,400	32,400	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	300	300	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACIÓN DE 3,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	EL PILAR	RURAL	614,250	406,694	406,694	406,694	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,500	3,200	91%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
PAVIMENTACIÓN DE 410 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	VILLACHUATO	URBANO	48,754	48,754	48,754	48,754	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	410	410	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACIÓN DE 4,278 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZAMORA COLONIA EL SALTIRE	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	250,120	250,120	250,120	250,120	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,158	2,158	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. LAS META SE REDUJO DE 4,278 M2 A 2,158 M2
PAVIMENTACIÓN DE 4,300 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES URUAPAN, COLONIA EL SALTIRE	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	546,412	546,412	546,412	546,412	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,300	4,300	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACIÓN DE 495 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	SANTA TERESA	RURAL	67,101	67,101	67,101	67,101	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	495	495	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACIÓN DE 500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	NUJEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS)	RURAL	84,500	84,500	84,500	84,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACIÓN DE 594.10 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	71-PURUANDIRO	ISAAC ARRIBAGA (SANTA ANA MANCERA)	RURAL	112,362	112,362	112,362	112,362	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	594	594	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACIÓN DE 600 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO	71-PURUANDIRO	JANAMUATO	RURAL	87,506	87,506	87,506	87,506	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	600	600	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACIÓN DE 600 M2 EN LA TERMINACIÓN DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA (PROGRAMA CEMENTO)	71-PURUANDIRO	VILLACHUATO	URBANO	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA
PAVIMENTACION DE 6,000 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO (PROGRAMA CEMENTO 2008)	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	223,122	223,122	223,122	223,122	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	6,000	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
PAVIMENTACION DE 920 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC	71-PURUANDIRO	JANAMUATO	RURAL	155,849	155,849	155,849	155,849	100%	0	0	METROS CUADRADOS	920	920	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
PAVIMENTACION DE 950 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	SAN ISIDORO DE LA CUESTA	RURAL	116,094	116,094	116,094	116,094	100%	0	0	METROS CUADRADOS	950	950	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE 1024 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES CUAUHTEMOC Y MOCTEZUMA COLONIA LA LOMA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	179,367	92,616	92,616	92,616	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,024	900	88%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
PAVIMENTACION DE 1,200 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO TRES	RURAL	215,793	215,793	215,793	215,793	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 1,357.90 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CALA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA)	71-PURUANDIRO	LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	95,624	95,624	95,624	95,624	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,358	1,358	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
PAVIMENTACION DE 1,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE VALERIO SALADAÑA	71-PURUANDIRO	JANAMBO	RURAL	243,186	243,186	243,186	243,186	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA
PAVIMENTACION DE 1,580 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	HUATAJO	RURAL	178,252	178,252	178,252	178,252	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,580	1,580	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
PAVIMENTACION DE 1,665 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZACATECAS	71-PURUANDIRO	LA EXCUSA	RURAL	145,693	145,693	145,693	145,693	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,665	1,665	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA
PAVIMENTACION DE 1,800 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TABASCO	71-PURUANDIRO	LA EXCUSA	RURAL	169,500	169,500	169,500	169,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA
PAVIMENTACION DE 1,800 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	SANTA CLARA	RURAL	332,945	332,945	332,945	332,945	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 1,850 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	71-PURUANDIRO	LA SOLEDAD DE SANTA ANA (LA SOLEDAD)	RURAL	230,077	230,077	230,077	230,077	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,850	1,850	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
PAVIMENTACION DE 2,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	71-PURUANDIRO	VILLACHUATO	URBANO	187,400	187,400	187,400	187,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 2,000 M2 DE CONCRETO EN VARIAS CALLES	71-PURUANDIRO	LAS LETRAS	RURAL	311,342	311,342	311,342	311,342	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
PAVIMENTACION DE 2,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	PIEDRAS ANCHAS	RURAL	188,127	12,457	12,457	12,457	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	100	5%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
PAVIMENTACION DE 2,400 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	71-PURUANDIRO	BATUECAS	RURAL	322,429	322,429	322,429	322,429	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	2,400	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
PAVIMENTACION DE 2,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	71-PURUANDIRO	SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO)	RURAL	379,511	379,511	379,511	379,511	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 2,500.04 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO (OBRA CONVENIDA CON CEPLADE)	71-PURUANDIRO	GALEANA	URBANO	236,084	236,084	236,084	236,084	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 300 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO FRENTE A LA ESC. TELESECUNDARIA	71-PURUANDIRO	LA QUEMADA	RURAL	29,207	29,207	29,207	29,207	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 3,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (OBRA CONVENIDA CON CEPLADE)	71-PURUANDIRO	LAS RANAS	RURAL	124,880	124,880	124,880	124,880	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 315 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	71-PURUANDIRO	LA EXCUSA	RURAL	28,350	28,350	28,350	28,350	100%	0	0	METROS CUADRADOS	315	315	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 485 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE RUVALCABO (PROGRAMA CEMENTO)	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO TRES	RURAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	485	485	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	SANTA CLARA	RURAL	64,284	64,284	64,284	64,284	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
PAVIMENTACION DE 537.25 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUERETARO EN LA COLONIA LOS ANGELES	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	88,237	88,237	88,237	88,237	100%	0	0	METROS CUADRADOS	537	537	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
PAVIMENTACION DE 644.65 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA LOMA (CEPLADE 2008)	71-PURUANDIRO	VILLACHUATO	URBANO	54,353	54,353	54,353	54,353	100%	0	0	METROS CUADRADOS	645	645	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
PAVIMENTACION DE 688.10 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION ALTAMIRANO, COLONIA ISAAC ARRIAGA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	104,620	104,620	104,620	104,620	100%	0	0	METROS CUADRADOS	688	688	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PAVIMENTACION DE 750 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUNTO AL TEMPLO (CEPLADE 2008)	71-PURUANDIRO	LA COFRADIA	RURAL	107,324	94,312	94,312	94,312	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	650	87%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008

**ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PAVIMENTACION DE 750 M2 EN LA CALLE ALLENDE	71-PURUANDIRO	ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA)	RURAL	127,065	127,065	127,065	127,065	100%	0	0	0	700	700	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008	
PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	LA QUEMADITA	RURAL	74,610	74,610	74,610	74,610	100%	0	0	0	800	800	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURJERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.	
PAVIMENTACION DE 839.55 M2 EN LA BAJADA DE LA LOMA (CEPLADE 2008)	71-PURUANDIRO	VILLACHUATO	URBANO	68,480	68,480	68,480	68,480	100%	0	0	0	840	640	76%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE EN COL A UN COSTADO DEL RASTRO	80-SENGUIO	SENGUIO	URBANO	490,618	490,618	490,618	490,618	100%	0	0	0	2,830	2,830	100%	ESTA OBRA ESTABA EN PROCESO 2008 Y SE CONCLUYO EN EJERCICIO 2009	
EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE MINEROS (TERMINACION)	83-TLALPUJAHUA	TLALPUJAHUA DE RAYÓN	URBANO	109,380	109,380	109,380	100,230	92%	0	0	0	1,268	1,268	100%	OBRA CONVENIDA PARA REALIZAR BAJO EL PROGRAMA "CEMENTO", POR LA TARDIA DEL SUMINISTRO SE CONCLUYE EN ESTE AÑO, ACTUALMENTE TERMINADA AL 100 %	
PAVIMENTO A BASE DE LAJA DE CANTERA EN ACCESO A REMEDIOS	83-TLALPUJAHUA	LOS REMEDIOS	RURAL	296,819	296,819	296,819	296,819	100%	0	0	0	1,100	1,100	100%		
REHABILITACION ARRREGLO DE CAMINO ENTRE CASETA DE VIGILANCIA Y CANCHA DE BASQUET BOOL	102-URUAPAN	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	116,711	42,850	42,850	42,850	100%	0	0	0	863	650	76%		
PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE ITURBIDE	102-URUAPAN	SANTA ANA ZIROSTO	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	4,650	4,650	100%		
REHABILITACION CAMNO ACCESO A LA LOCALIDAD DEL CHICHARRÓN	102-URUAPAN	CHICHARRÓN (EL TULE)	RURAL	46,780	46,780	46,780	46,780	100%	0	0	0	650	650	100%		
REHABILITACION DE 850 M2 DE PAVIMENTO EN LA CALLE LA SOLEDAD (PROGRAMA CEMENTO)	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	123,750	123,750	123,750	123,750	100%	0	0	0	850	850	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURJERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.	
PASOS VEHICULARES CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE BOULEVARD TRAMO ICATMI- ENTRONQUE AL ARMADILLO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	4,081,028	3,855,652	3,855,652	3,855,652	100%	0	0	0	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008 NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA NO COMO ML	
REHABILITACION APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN EL BOULEVARD TRAMO CUATRO CAMINOS ICATMI	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	1,829,363	1,829,363	1,829,363	1,829,363	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURJERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA: LA OBRA ESTA CONSIDERADA EN METAS COMO 1 OBRA, NO EN METROS LINEALES	
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO AL CECYTEM	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	251,142	251,142	251,142	251,142	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURJERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA: LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA, NO COMO ML	
PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL EJIDO DE PURUANDIRO (POTRERO DE CARANO)	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	54,956	54,956	54,956	54,956	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURJERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA: LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA, NO COMO METROS LINEALES	
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO EN EL EJIDO	71-PURUANDIRO	SANTA CLARA	RURAL	48,842	48,842	48,842	48,842	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURJERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA: LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UN PUENTE, NO COMO METROS LINEALES	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CON CONCRETO ARMADO SOBRE EL BOULEVARD (CEPLADE 2008)	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	905,597	905,597	905,597	905,597	100%	0	0	0	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008	
CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL EJIDO DE PURUANDIRO (POTRERO DEL SIRIHUATO)	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	26,011	26,011	26,011	26,011	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURJERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA: LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA, NO COMO METROS LINEALES	
CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL EJIDO DE PURUANDIRO (POTRERO DE EL TABLÓN)	71-PURUANDIRO	POTRERO DEL TABLÓN	RURAL	11,433	11,433	11,433	11,433	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURJERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA: LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA, NO COMO METROS LINEALES	
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA LAS LETRAS SANGUJUELAS	71-PURUANDIRO	SANGUJUELAS	RURAL	169,972	169,972	169,972	169,972	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURJERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA: LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UN PUENTE, NO COMO METROS LINEALES	
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO DENTRO E LA COMUNIDAD	71-PURUANDIRO	BATUECAS	RURAL	187,079	187,079	187,079	187,079	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURJERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA: LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UN PUENTE, NO COMO METROS LINEALES	
CONTRUCION DE 3 PUENTES POR LA ESCUELA PRIMARIA	71-PURUANDIRO	HUATAJO	RURAL	36,555	36,555	36,555	36,555	100%	0	0	0	3	3	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURJERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA: LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO 3 PUENTES NO COMO METROS LINEALES	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2DA. ETAPA	80-SENGUIO	SENGUIO	URBANO	552,500	552,500	552,500	552,500	100%	0	0	0	11	11	100%	ESTA OBRA ES ESTABA EN PROCESO 2008 Y FUE CONCLUIDA EN EJERCICIO 2009	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL OTROS ARRREGLO DE LA CALLE SECUNDARIA SIN NUMERO CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO	102-URUAPAN	ZIRAPONDIRO	RURAL	34,980	34,980	34,980	34,980	100%	0	0	0	270	270	100%		
REHABILITACION DE PISO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO DE JICALAN	102-URUAPAN	JICALAN (LA PINERITA)	RURAL	67,319	4,692	4,692	4,692	100%	0	0	0	854	60	7%		
CONSTRUCCION DE GUARDERIA PRIMERA ETAPA	63-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,336,587	7,336,587	7,336,587	7,336,587	100%	0	0	0	1	1	99%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA	
CONSTRUCCION DE 80 M.L. DE MURO DE PIEDRA EN ARROYO DE AGUAS PLUVIALES	71-PURUANDIRO	EL RODEO DE LAS ROSAS (LAS ROSAS)	RURAL	106,387	106,387	106,387	106,387	100%	0	0	0	80	80	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008	

**ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
EMBOVEDADO DE ARROYO DE AGUAS NEGRAS FRENTE A LA PILA POTABLE	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	63,099	63,099	63,099	63,099	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
EMBOVEDADO DE PARTE DEL ARROLLO DE CHINGULLAS	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	311,851	272,851	272,851	272,851	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
REHABILITACION DE 1.44 KM DE CARRETERA TRAMO DE CRUCERO CARRETERA LA HERRADURA -LA EXCURSA	71-PURUANDIRO	LA EXCURSA	RURAL	2,398,952	2,398,952	2,398,952	2,398,952	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
BACHEO ASFALTICO (VARIAS LOCALIDADES)	80-SENGUIO	SENGUIO	URBANO	76,245	76,245	76,245	76,245	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTABA EN PROCESO 2008 SIENDO CONCLUIDA EN EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN SALON DE USOS MULTIPLES ZAPATA (CODECOS)	80-SENGUIO	EMILIANO ZAPATA (LA CUAJADA)	RURAL	21,174	21,174	21,174	21,174	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTABA EN PROCESO 2008 Y FUE CONCLUIDA EN EJERCICIO 2009 DENTRO DEL PROGRAMA CODECOS
CONSTRUCCION DE LOSA EN SALON DE USOS MULTIPLES (CODECOS)	80-SENGUIO	JOSE MARIA MORELOS (MANZANA GUADALUPE)	RURAL	11,847	11,847	11,847	11,847	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTABA EN PROCESO 2008 Y FUE CONCLUIDA EN EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN SALON DE USOS MULTIPLES (CODECOS)	80-SENGUIO	EL CALABOZ SEGUNDA FRACCION	RURAL	12,867	12,867	12,867	12,867	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTABA EN PROCESO 2008 Y FUE CONCLUIDA EN EJERCICIO 2009 DENTRO DEL PROGRAMA CODECOS
SUMINISTRO DE PISOS, VENTANAS Y PUERTAS EN SALON DE USOS MULTIPLES (CODECOS)	80-SENGUIO	SEGUNDA MANZANA DE CHINCUA	RURAL	7,667	7,667	7,667	7,667	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA SE REGISTRO EN LA SEGUNDA MANZANA DE CHINCUA POR NO ENCONTRARSE LA LOCALIDAD DENTRO DE LA LISTA, QUE ES ROSA DE CASTILLA
TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN CHINCUA (CODECOS)	80-SENGUIO	CHINCUA (COLONIA EMILIANO ZAPATA)	RURAL	11,985	11,985	11,985	11,985	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	ESTA OBRA ESTABA EN PROCESO 2008 Y SE CONCLUYO EN EJERCICIO 2009 DENTRO DEL PROGRAMA CODECOS
TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES (CODECOS)	80-SENGUIO	SAN JUAN HUERTA (HUERTA)	RURAL	6,567	6,567	6,567	6,567	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	ESTA OBRA ESTABA EN PROCESO 2008 Y SE CONCLUYO EN EJERCICIO 2009
REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL (TERMINACION)	93-TLALPUJAHUA	TLALPUJAHUA DE RAYÓN	URBANO	70,345	70,345	70,345	11,394	16%	0	0	OBRA	1	0	15%	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL QUE ABASTECE A TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL.
TERMINACION DEL RASTRO MUNICIPAL	93-TLALPUJAHUA	TLALPUJAHUA DE RAYÓN	URBANO	130,877	130,877	130,877	105,847	81%	0	0	OBRA	1	1	90%	CONCLUSION DE LA OBRA RASTRO MUNICIPAL QUE SE PROGRAMA TERMINAR ESTE AÑO PARA INICIAR A OPERAR, SUBESTACION ELECTRICA E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PUBLICO															
CONSTRUCCION															
ELECTRIFICACION CALLE HUACANA COL VALLE DORADO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	48,227	48,227	48,227	48,227	100%	0	0	ML. CABLE LINEAS DE CONEXION	216	216	100%	
INTRODUCCION DE RED ELECTRIFICACION DE LA COLONIA, PRIMERA ETAPA	53-MORELIA	COLONIA ABEL MARTINEZ	RURAL	260,461	260,461	260,461	260,461	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
AMPLIACION															
AMPLIACION ELECTRICA FRENTE AL TEMPLO	71-PURUANDIRO	SAN ISIDRO DE LA CUESTA	RURAL	10,597	10,597	10,597	10,597	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA NO COMO (LUMINARIA, ML CABLE O POSTE)
AMPLIACION ELÉCTICA EN LA CALLE TINGUINDIN EN LA COLONIA EL SALITRE	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	59,753	59,753	59,753	59,753	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA NO COMO (LUMINARIA, ML CABLE O POSTE)
AMPLIACION ELECTRICA POR LA CALLE PRINCIPAL TERMINANDO EL PAVIMENTO	71-PURUANDIRO	JANAMBO	RURAL	45,346	45,346	45,346	45,346	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA NO COMO (LUMINARIA, ML CABLE O POSTE)
AMPLIACION ELÉCTICA EN EL BARRIO DE CANDICO EN LA COLONIA LOS ANGELES	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	4,910	4,910	4,910	4,910	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA NO COMO (LUMINARIA, ML CABLE O POSTE)
AMPLIACION ELÉCTICA EN LA CALLE PELETEROS DE LA COLONIA TENERIAS	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	19,393	19,393	19,393	19,393	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA NO COMO (LUMINARIA, ML CABLE O POSTE)
AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE MADERO ORIENTE	71-PURUANDIRO	GALEANA	URBANO	143,459	143,459	143,459	143,459	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA NO COMO (LUMINARIA, ML CABLE O POSTE)
AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE SALIDA A PIEDRAS ANCHAS	71-PURUANDIRO	EL PILAR	RURAL	85,339	85,339	85,339	85,339	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA NO COMO (LUMINARIA, ML CABLE O POSTE)
AMPLIACION ELÉCTICA EN LA CALLE TRABASCO COL. LOS ANGELES	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	143,295	143,295	143,295	143,295	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA NO COMO (LUMINARIA, ML CABLE O POSTE)
AMPLIACION ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE	71-PURUANDIRO	MANUEL VILLALONGIN	RURAL	16,710	16,710	16,710	16,710	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA NO COMO (LUMINARIA, ML CABLE O POSTE)
AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE SALIDA A LAS TORTUGAS	71-PURUANDIRO	SANTA CLARA	RURAL	62,004	62,004	62,004	62,004	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA: LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA, NO COMO (LUMINARIA, ML CABLE O POSTE)
AMPLIACION ELÉCTICA EN LA CALLE SALIDA A PIEDRAS ANCHAS POR EL TEMPLO DE HERMANOS	71-PURUANDIRO	EL PILAR	RURAL	16,435	16,435	16,435	16,435	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA NO COMO (LUMINARIA, ML CABLE O POSTE)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			5/3		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1 AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIV. FCO. J. MUJICA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	120,009	120,009	120,009	120,009	100%	0	0	0	LUMINARIA		1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008. NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA NO COMO (LUMINARIA, ML CABLE O POSTE)
AMPLIACIÓN ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE MIRAMONTES	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	30,047	30,047	30,047	30,047	100%	0	0	0	LUMINARIA		1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008. NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA NO COMO (LUMINARIA, ML CABLE O POSTE)
AMPLIACIÓN ELECTRICA EN LA CALLE SALIDA A LAS JICAMAS	71-PURUANDIRO	EL PILAR	RURAL	17,930	17,930	17,930	17,930	100%	0	0	0	LUMINARIA		1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008. NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA NO COMO (LUMINARIA, ML CABLE O POSTE)
AMPLIACIÓN ELECTRICA EN LA SALIDA A GODINO	71-PURUANDIRO	MANUEL VILLALONGIN	RURAL	13,887	13,887	13,887	13,887	100%	0	0	0	LUMINARIA		1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008. NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA NO COMO (LUMINARIA, ML CABLE O POSTE)
AMPLIACIÓN ELECTRICA EN UNA CALLE	71-PURUANDIRO	SANTA CLARA	RURAL	50,407	50,407	50,407	50,407	100%	0	0	0	LUMINARIA		1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008. NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA NO COMO (LUMINARIA, ML CABLE O POSTE)
AMPLIACIÓN ELECTRICA POR EL CAMPO DEPORTIVO	71-PURUANDIRO	JANAMBO	RURAL	15,896	15,896	15,896	15,896	100%	0	0	0	LUMINARIA		1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008. NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA NO COMO (LUMINARIA, ML CABLE O POSTE)
AMPLIACION ELECTRICA SOBRE LA CARRETERA A LA HERRADURA	71-PURUANDIRO	JANAMBO	RURAL	11,087	11,087	11,087	11,087	100%	0	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)		1	1	100%	REPORTE PRELIMINAR DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE DALIA COLONIA LAS FLORES (CEPLADE 2008)	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	39,940	39,940	39,940	39,940	100%	0	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)		1	1	100%	REPORTE PRELIMINAR DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCIÓN																	
ELECTRIFICACION 1A ET EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALILLO	102-URUAPAN	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	256,523	213,219	213,219	213,219	100%	0	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	827		800	97%	
AMPLIACIÓN																	
AMPLIACION DE MEDIA TENSION COL POPULAR CAMPESTRE	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	280		280	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA.	63-MORELIA	SAN JOSÉ COAPA	RURAL	57,641	57,641	57,641	57,641	100%	0	0	0	POSTE	7		7	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES OTROS																	
INSTALACION DE 2 TRANSFORMADORES EN CHIMILPA	102-URUAPAN	CHIMILPA (EL ZAPOTE)	RURAL	47,746	47,746	47,746	47,746	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	2		2	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																	
CENTROS DE SALUD CONSTRUCCIÓN																	
TERMINACION DE CASA DE SALUD	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	198,389	198,389	198,389	184,858	93%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1		1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COM. COINTIZO Y EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA DE IGUAL MANERA EL CONCEPTO DE LA COMUNIDAD LA UNIDAD DE MEDIDA ES, CLINICA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD	71-PURUANDIRO	LOS REYES	RURAL	145,474	97,424	97,424	97,424	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1		1	100%	REPORTE PRELIMINAR DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008. NOTA: LA OBRA ESTA CONSIDERADA EN SU UNIDAD DE MEDIDA COMO OBRA
TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD	71-PURUANDIRO	NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS)	RURAL	198,800	197,559	197,559	197,559	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1		1	100%	REPORTE PRELIMINAR DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
AMPLIACION																	
AMPLIACION DE LA CLINICA DE SALUD (CODECOS)	80-SENGUIC	SEGUNDA MANZANA DE CHINCLUA	RURAL	12,867	12,867	12,867	12,867	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1		1	100%	ESTA OBRA EN PROCESO 2008 SE CONCLUYO EN EJERCICIO 2009 DENTRO DEL PROGRAMA CODECOS
REHABILITACION																	
ADECUACION DE HOSPITAL COMUNITARIO 3A ETAPA	93-TLALPUJAHUA	TLALPUJAHUA DE RAYÓN	URBANO	188,750	188,750	188,750	188,750	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1		1	100%	
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES CONSTRUCCIÓN																	
CONSTRUCCION CASA DE SALUD EN LA LOBERA	102-URUAPAN	LA LOBERA	RURAL	109,284	99,899	99,899	99,899	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1		1	95%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD OTROS																	
AMPLIACION DE CLINICA EN LA LOCALIDAD DE ANGAHUAN	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	272,991	272,991	272,991	272,991	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SEXTA ETAPA DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL PURUANDIRO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	398,000	375,416	375,416	375,416	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	REPORTE PRELIMINAR DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																	
OTROS NIVELES EDUCATIVOS CONSTRUCCIÓN																	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS COLEGIO DE BACHILLERES EN CAPACUARO	102-URUAPAN	CAPACUARO	URBANO	4,800	4,800	4,800	4,800	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2		2	100%	
APOYO PARA INTRODUCCION DE SERVICIOS, PATIO CIVICO ANDADOR EN EL CECYTEM	53-MORELIA	TEREMENDO (TEREMENDO DE LOS REYES)	RURAL	150,000	150,000	150,000	147,513	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1		1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA UNIDAD DE MEDIDA ES, OBRA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

1 Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				11 Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCIÓN DE 40 ML DE BANDA EN LA ESC. TELESECUNDARIA	71-PURUANDIRO	JANAMBO	RURAL	69,023	69,023	69,023	69,023	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
PREESCOLAR																
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y AMPLIACION DE PATIO CIVICO EN PREESCOLAR JOS VASCONCELOS	102-URUAPAN	SANTA ANA ZIROSTO	RURAL	237,048	111,512	111,512	111,512	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	60%	
CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑED DE LA COLONIA VALLE DORADO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	66,500	57,795	57,795	57,795	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	90%	
TERMINACION DE AULA Y BANO DE JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE TIAMBA	102-URUAPAN	TIAMBA	RURAL	59,989	42,947	42,947	42,947	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	90%	
CONSTRUCCIÓN DE TEGHO DE 2 AULAS EN EL JARDIN E NIÑOS JUANA DE ARCO (CONVENIDA CON CEPLADE)	71-PURUANDIRO	CHAMACUERO	RURAL	22,819	22,819	22,819	22,819	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS	71-PURUANDIRO	NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS)	RURAL	78,370	78,370	78,370	78,370	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	83	83	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA: LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO METROS LINEALES
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS (OBRA CONVENIDA CON CEPLADE)	71-PURUANDIRO	SANTA CLARA	RURAL	53,503	53,503	53,503	53,503	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS (CRI CRI)	80-SENGUIO	SAN JOSÉ SOTO	RURAL	9,120	9,120	9,120	9,120	100%	0	0	0	M2, SANITARIOS	15	15	100%	ESTA OBRA EN PROCESO 2008 SE CONCLUYO AL 100% EN EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS (CODECOS)	80-SENGUIO	LA CAPILLA DE OCOTLÁN (LA CAPILLA)	RURAL	12,867	12,867	12,867	12,867	100%	0	0	0	M2, SANITARIOS	8	8	100%	ESTA OBRA ESTABA EN PROCESO 2008 Y SE CONCLUYO EN EJERCICIO 2009 DENTRO DEL PROGRAMA CODECOS
TERMINACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	80-SENGUIO	SAN ANTONIO PRIMERA FRACCION	RURAL	15,073	15,073	15,073	15,073	100%	0	0	0	M2, SANITARIOS	8	8	100%	ESTA OBRA EN PROCESO 2008 SE CONCLUYO EN EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	93-TLALPUJAHUA	TLALPUJAHUA DE RAYÓN	URBANO	25,540	25,540	25,540	25,540	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	93-TLALPUJAHUA	ESTANZUELA (LA HACIENDA)	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	M2, PATIO	144	144	100%	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR, PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	93-TLALPUJAHUA	EL REAL (EL REAL DE ARRIBA)	RURAL	6,650	6,640	6,640	6,640	100%	0	0	0	M2, SANITARIOS	18	18	100%	
REHABILITACION																
REHABILITACION DE TEGHO DE 2 AULAS EN JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO CLAVE 16DJN0844X (PROGRAMA ESPACIOS EDUCATIVOS)	71-PURUANDIRO	EL PILAR	RURAL	103,250	103,250	103,250	103,250	100%	0	0	0	METROS, BARDAS, CERCCOS	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
REHABILITACION DE 80 M.L DE CERCO EN EL JARDIN DE NIÑOS	71-PURUANDIRO	ISAAC AIRRIAGA (SANTA ANA MANCERA)	RURAL	34,447	34,447	34,447	34,447	100%	0	0	0	METROS, BARDAS, CERCCOS	80	80	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
REHABILITACION D ELOSA EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO (TERMINACION)	93-TLALPUJAHUA	PUERTO DE BERMEO	RURAL	25,481	25,481	25,481	25,481	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	36	36	100%	
REHABILITACION DE AULA EN PREESCOLAR CENOBIO PANIAGUA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	93-TLALPUJAHUA	SAN PEDRO TARIMBARO	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	36	36	100%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA 6 X 8 ACABADOS, INSTALACIONES Y CANCELERIA.
PRIMARIA																
CONSTRUCCIÓN																
CERCADO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	96,830	96,830	96,830	96,830	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	172	172	100%	
CONSTRUCCION AULA EN PRIM. BILINGUE EN TANGANXOAN	102-URUAPAN	CAPACUARO	URBANO	180,102	151,658	151,658	151,658	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	80%	
CONSTRUCCION AULA ESC PRIM GENARO VAZQUEZ ROJAS, COL. AMPLIACION RUBEN JARAMILLO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	120,000	81,918	81,918	81,918	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA COL. RIO VOLGA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	113,323	38,185	38,185	38,185	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	40%	
CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO COL. OBSERVATORIO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	113,500	105,446	105,446	105,446	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA DE SAN MARTIN BUENOS AIRES	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	136,548	136,548	136,548	136,548	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO Y BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	53-MORELIA	MORELOS	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,455	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	200	200	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA EN EL AMBITO ES RURAL Y NO ME DA OPCION DE CAPTURAR. SOLO ME DA URBANO LA UNIDAD DE MEDIDA ES, METRO LINEAL LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA ESC. PRIM. ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA EL SALITRE	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	43,798	43,798	43,798	43,798	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	174,620	174,620	174,620	174,620	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA Y BODEGA EN TIM DE LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA (PROGRAMA DE ESPACIOS EDUCATIVOS)	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	84,580	84,580	84,580	84,580	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	2	2	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA: LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO 2 ANEXOS, NO COMO M2
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC. PRIM. JOSÉ MARIA MORELOS (PROGRAMA DE ESPACIOS EDUCATIVOS)	71-PURUANDIRO	SAN LORENZO	RURAL	96,574	96,574	96,574	96,574	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARIA MORELOS	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	195,863	195,863	195,863	195,863	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA ESC. PRIM. NARCIZO MENDOZA (PROGRAMA DE ESPACIOS EDUCATIVOS)	71-PURUANDIRO	LOS REYES	RURAL	88,376	88,376	88,376	88,376	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	2	2	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA: LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO 2 ANEXOS
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (PROGRAMA DE ESPACIOS EDUCATIVOS)	71-PURUANDIRO	PIEDRAS ANCHAS	RURAL	105,245	105,245	105,245	105,245	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	149,196	149,196	149,196	149,196	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.	
TERMINACION DE 31.5 ML DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESC. PRIM. MAGISTERIO NACIONAL, DE LA COLONIA ISAAC ARIAGA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	65,337	65,337	65,337	65,337	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	32	32	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA: LAS UNIDAD DE MEDIDA Y/O META ESTABAN CONSIDERADAS COMO 3 M2 O TALLER	
TERMINACION DE TECHUMBRE PARA LA CANCHA EN LA ESC. PRIM. LEANDRO VALLE, COLONIA SAN ANTONIO CARANO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	142,944	142,944	142,944	142,944	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.	
CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA (CODECOS)	80-SENGUIO	PICHARDO PENA BLANCA	RURAL	12,867	12,867	12,867	12,867	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	218	218	100%	ESTA OBRA DE PROCESO 2008 SE CONCLUYO EN EJERCICIO 2009 DENTRO DEL PROGRAMA CODECOS	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA ESC. PRIMARIA 10 DE MAYO	80-SENGUIO	TUPATARO	RURAL	51,311	51,311	51,311	51,311	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	48	48	100%	ESTA OBRA EN PROCESO 2008 SE CONCLUYO EN EJERCICIO 2009	
CONSTRUCCION AULA EN ESC. PRIM. JOYAS ALTAS	82-TACAMBARO	LAS HOYAS ALTAS	RURAL	188,151	188,151	188,151	188,151	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%		
REHABILITACION APOYO PARA REHABILITACION DE BAÑOS Y CONTINUACION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA. REHABILITACION DE LOSA EN DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA (TERMINACION)	53-MORELIA	TEREMENDO (TEREMENDO DE LOS REYES)	RURAL	14,402	14,402	14,402	14,401	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA	
	53-TLALPUJAHUA	EL LLANITO (SEÑOR DEL LLANO)	RURAL	20,687	20,687	20,687	19,833	96%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	231	231	100%		
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA (PROGRAMA DE ESPACIOS EDUCATIVOS)	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	10,045	10,045	10,045	10,045	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.	
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN LA ESC. PRIM. NARCIZO MENDOZA (PROGRAMA DE ESPACIOS EDUCATIVOS)	71-PURUANDIRO	LOS REYES	RURAL	10,045	10,045	10,045	10,045	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.	
SECUNDARIA CONSTRUCCIÓN CONST. DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA 186 EN SAN LORENZO	102-URUAPAN	SAN LORENZO	URBANO	212,750	104,034	104,034	104,034	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	90%		
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TELESECUNDARIA EN LA COL. ARROYO COLORADO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	45,905	12,340	12,340	12,340	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	40%		
CONSTRUCCIÓN DE 26 ML DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. TELESECUNDARIA	71-PURUANDIRO	SANGUJUELAS	RURAL	36,977	36,977	36,977	36,977	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	26	26	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA: LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO ML.	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO.289 (PROGRAMA ESPACIOS EDUCATIVOS)	71-PURUANDIRO	LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	95,191	95,191	95,191	95,191	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN ESC. TELESECUNDARIA (PROGRAMA DE ESPACIOS EDUCATIVOS)	71-PURUANDIRO	LA HACIENDA DE URURUTA (URURUTA)	RURAL	92,750	92,750	92,750	92,750	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.	
CONSTRUCCIÓN DE PATIO CIVICO EN LA ESC. TELESECUNDARIA	71-PURUANDIRO	PIEDRAS ANCHAS	RURAL	13,517	13,517	13,517	13,517	100%	0	0	M2, PATIO	1	1	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.	
CONSTRUCCIÓN DE 250 ML DE CERCO PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA	71-PURUANDIRO	LAS LETRAS	RURAL	195,569	195,569	195,569	195,569	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	250	250	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA: LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO ML.	
CONSTRUCCION DE 258 ML DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA (CEPLADE 2008)	71-PURUANDIRO	LOS REYES	RURAL	160,372	40,824	40,824	40,824	100%	0	0	METROS CUADRADOS	258	240	93%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008	
TERMINACION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	93-TLALPUJAHUA	LA GRANJA	RURAL	122,188	122,188	122,188	122,188	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%		
AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN DE PLAZA CIVICA E IMPERMEABILIZANTE EN ESC. TV. SEC. JOSE VASCONCELOS PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	93-TLALPUJAHUA	SAN PEDRO TARIMBARO	RURAL	22,243	22,243	22,243	22,243	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%		
REHABILITACION REHABILITACION DE LABORATORIO EN LA ESC. SEC. FEDERAL ISAAC ARIAGA (PROGRAMA DE ESPACIOS EDUCATIVOS)	71-PURUANDIRO	ISAAC ARIAGA (SANTA ANA MANCERA)	RURAL	32,250	32,250	32,250	32,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS, LABORATORIO	1	1	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.	
REHABILITACION GENERAL DEL LABORATORIO EN LA ESC. SEC. DEFERAL DAMASO CÁRDENAS (PROGRAMA DE ESPACIOS EDUCATIVOS)	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, LABORATORIO	1	1	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.	
REHABILITACION DE AULAS EN ESC. TV SECUNDARIA	93-TLALPUJAHUA	SAN JOAQUIN MORELOS	RURAL	75,000	75,000	75,000	68,102	91%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	140	140	100%	REHABILITACION DE CUBIERTA, DE TECHUMBRE A BASE DE VIGAS Y TEJA DE BARRO A LOSA DE CONCRETO ARMADO.	
REHABILITACION DE ESC. TV SEC TATAVASCO	93-TLALPUJAHUA	SAN JUAN TLALPUJAHULL (TLALPUJAHULLA)	RURAL	38,500	38,500	38,500	18,674	49%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	350	180	51%	REHABILITACION DE SANITARIOS, PINTURA EN AULAS, ANDADOR EN ACCESO A BASE DE LAJA DE CANTERA EN RODERAS	
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELECTRICIDAD EN A ESC. SEC. FRANCISCO VILLA (PROGRAMA DE ESPACIOS EDUCATIVOS)	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	151,074	151,074	151,074	151,074	100%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1	1	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA: LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA, NO COMO M2 O TALLER	
EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELECTRICIDAD EN A ESC. SEC. FRANCISCO VILLA (PROGRAMA DE ESPACIOS EDUCATIVOS)	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	84,580	84,580	84,580	84,580	100%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1	1	100%	ESTA INFORMACIÓN YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA: LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA, NO COMO M2 O TALLER	
CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA	93-TLALPUJAHUA	PUERTO DE BERMEO	RURAL	20,000	20,000	20,000	19,839	99%	0	0	CISTERNA	1	1	100%		
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS CONST. AULA EN JARDIN NIÑOS LOCALIDAD DE SAN MARTIN BUENOS AIRES	102-URUAPAN	SAN MARTIN BUENOS AIRES (PIEDRA PARTIDA)	RURAL	145,500	145,500	145,500	24,141	17%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	40%		
CONSTRUCCION CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EN BETANIA	102-URUAPAN	BETANIA	RURAL	28,360	28,360	28,360	28,360	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA COL. DOCTORES	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	115,585	115,585	115,585	115,585	100%	0	0	AULA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA TANGANXOAN	102-URUAPAN	CAPACUARO	URBANO	245,534	245,534	245,534	245,534	100%	0	0	AULA	2	2	95%		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	102-URUAPAN	TORRE ALTO (TOREO EL ALTO)	RURAL	260,062	218,789	218,789	218,789	100%	0	0	AULA	2	2	75%		
CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA DE TECHADO DE CANCHA EN LA ESC. SECUNDARIA FCO. VILLA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	48,560	48,560	48,560	48,560	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2009, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA	
CONSTRUCCION DE TEGHO A BASE DE LAMINAS EN LA CANCHA DE LA ESC. PRIMARIA NIÑOS DE MEXICO 1RA. ETAPA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	154,445	154,445	154,445	154,445	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2009, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA	
CONSTRUCCION DE TEGHO EN EL PATIO CIVICO EN LA ESC. SEC. DÁMASO CÁRDENAS	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	207,684	207,684	207,684	207,684	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2009, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA	
CONSTRUCCION DE 1RA. ETAPA DE TECHADO EN CANCHA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	50,066	50,066	50,066	50,066	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2009, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES	71-PURUANDIRO	ISAAC ARRAGA (SANTA ANA MANCERA)	RURAL	320,000	114,483	114,483	114,483	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009	
CONSTRUCCION DE TEGHO EN LA CANCHA EN LA ESC. PRIMARIA DE VILLACHUATO	71-PURUANDIRO	VILLACHUATO	URBANO	141,199	141,199	141,199	141,199	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2009, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA	
REHABILITACION DE TEGHO DE 2 AULAS EN ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	71-PURUANDIRO	LAS RANAS	RURAL	79,500	79,500	79,500	79,500	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2009, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
VIVIENDA																
AMPLIACION																
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (TU CASA RURAL)	80-SENGUIO	SENGUIO	URBANO	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,225	1,225	100%	ESTA OBRA EN PROCESO 2208 SE CONCLUYO EN EJERCICIO 2009	
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
OTROS																
PROGRAMA VIVIENDA RURAL TU CASA 2008	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	131,288	131,288	131,288	131,288	100%	0	0	PROGRAMA	131,288	131,288	100%		
CAMINOS RURALES																
CAMINOS RURALES																
CONSTRUCCION																
EMPEDRADO CAMINO A LA PRESA EL CARRIZALILLO	102-URUAPAN	LA CARATACUA	RURAL	144,571	141,589	141,589	141,589	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%		
PAVIMENTACION CON ASFALTO DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD (TRAMO FALTANTE)	53-MORELIA	POTRERILLOS	RURAL	103,271	103,271	103,271	102,793	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA	
PAVIMENTACION DE CAMINO SANTA ROSALIA - ATECUARO (CONSIDERA EL ARENAL) KM 13+500 AL 14+500.	53-MORELIA	EL ARENAL	RURAL	795,106	795,106	795,106	686,498	86%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA	
PAVIMENTACION EN EL CAMINO A TORRECELLAS (PUNTOS CRITICOS)	53-MORELIA	TORRECELLAS	RURAL	165,617	165,617	165,617	149,334	90%	0	0	KILOMETROS	150	150	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA UNIDAD DE MEDIDA ES, METRO LINEAL LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO	
RECONSTRUCCION																
PAVIMENTACION DE CAMINO UMECUARO - HOJAS ANCHAS, 1 KM	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	455,605	455,605	455,605	347,520	76%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COM. HOJAS ANCHAS Y EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA DE IGUAL MANERA EL CONCEPTO DE LA COMUNIDAD	
REVESTIMIENTO DEL CAMINO: AGUA HEDIONDA - OMICUARO	57-NOCUPETARO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	53,042	51,902	51,902	51,902	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	98%		
MANTENIMIENTO																
REVESTIMIENTO DE 0.5 KM DE CAMINO EN EL EJIDO DE SAN ANTONIO CARANO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008	
REHABILITACION																
REHABILITACION CAMINO A ACCESO A MATANGUARAN	102-URUAPAN	MATANGUARAN (SAN JOSE DEL VALLE)	RURAL	169,333	68,545	68,545	68,545	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	94%		
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LOC. LAS YEGUAS	102-URUAPAN	LAS YEGUAS	RURAL	31,703	31,703	31,703	31,703	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%		
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A TANAXURI	102-URUAPAN	TANAXURI (TANACHURI)	RURAL	104,500	38,050	38,050	38,050	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%		
REVESTIMIENTO DE 2.00 KM DE CAMINO EN EL EJIDO	71-PURUANDIRO	SAN MIGUEL	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2009, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA	
PUENTES VEHICULARES																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE BENITO JUAREZ	71-PURUANDIRO	VILLACHUATO	URBANO	48,047	48,047	48,047	48,047	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008	
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A LA CALLE PRINCIPAL	71-PURUANDIRO	SABINO BUENAVISTA (EL SABINO)	RURAL	59,776	59,776	59,776	59,776	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
CONSTRUCCION DE 2 PUENTES VEHICULARES	71-PURUANDIRO	SAN LORENZO	RURAL	86,055	86,055	86,055	86,055	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2		2	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA ENTRADA PRINCIPAL	71-PURUANDIRO	JANAMBO	RURAL	55,189	55,189	55,189	55,189	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1		1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE 4 PUENTES VEHICULARES	71-PURUANDIRO	SABINO BUENAVISTA (EL SABINO)	RURAL	43,628	43,628	43,628	43,628	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4		4	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008 NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO PUENTES
TERMINACION DE UN PUENTE VEHICULAR EN CAMINO EJIDAL JUNTO A LA CARRETERA A GALEANA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	39,671	39,671	39,671	39,671	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1		1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008 NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UN PUENTE
AMPLIACION AMPLIACION DE PUENTE (CODECOS)	80-SENGUIO	SAN NICOLAS TARIMORO	RURAL	12,867	12,867	12,867	12,867	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	24		24	100%	ESTA OBRA EN PROCESO 2008 SE CONCLUYO EN EJERCICIO 2009 DENTRO DEL PROGRAMA CODECOS
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES OTROS																
CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS (CODECOS)	80-SENGUIO	TUPATARO	RURAL	12,867	12,867	12,867	12,867	100%	0	0	0 OBRA	2		2	100%	ESTA OBRA EN PROCESO 2008 SE CONCLUYO EN EJERCICIO 2009 DENTRO DEL PROGRAMA CODECOS
RELLENO DE BARRANCA VECINAL (CODECOS)	80-SENGUIO	EX-HACIENDA DE SOTO	RURAL	2,372	2,372	2,372	2,372	100%	0	0	0 METRO CUBICO	451		451	100%	ESTA OBRA EN PROCESO 2008 SE CONCLUYO EN EJERCICIO 2009 DENTRO DEL PROGRAMA CODECOS
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																
CONSERVACION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA EN EL EJIDO DE LA SOLEDAD DE CARANO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	302,853	81,493	81,493	81,493	100%	0	0	0 ML. CANALES DE RIEGO	1		0	30%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008 NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA M.L.
CONSERVACION REHABILITACION DE PARTE DE PISO Y PAREDES EN EL CANAL DE RIEGO AGRICOLA EN LA NORIA	71-PURUANDIRO	SAN MIGUEL	RURAL	18,910	18,910	18,910	18,910	100%	0	0	0 HECTAREA	1		1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA: LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA
DESPIEDRE DESPIEDRE DE 24 HECTAREAS EN VARIAS PARCELAS	71-PURUANDIRO	LAS LETRAS	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 HECTAREA	24		24	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
DESPIEDRE DE VARIAS PARCELAS	71-PURUANDIRO	LOS REYES	RURAL	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	0 HECTAREA	1		1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA. NOTA: LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS COMO UNA OBRA
DESPIEDRE DE 10 HECTAREAS EN VARIAS PARCELAS	71-PURUANDIRO	BANGUIJUELAS	RURAL	11,000	11,000	11,000	11,000	100%	0	0	0 HECTAREA	10		10	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
DESPIEDRE DE 9 HECTAREAS EN VARIAS PARCELAS	71-PURUANDIRO	EL PILAR	RURAL	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	0 HECTAREA	8		8	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
INFRAESTRUCTURA ARTESANAL AMPLIACION PROYECTOS PRODUCTIVOS	93-TLALPUAJHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,707	50,707	50,707	50,706	100%	0	0	0 TALLER	10		10	100%	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL OTROS																
APOYO PARA DESAZOLVE DE DRENAJE Y GENERAL DE AGUAS NEGRAS	71-PURUANDIRO	MANUEL VILLALONGIN	RURAL	24,286	24,286	24,286	24,286	100%	0	0	0 OBRA	1		1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
APOYO PARA DESAZOLVE DE PRESA	71-PURUANDIRO	EL ARMADILLO	RURAL	21,942	21,942	21,942	21,942	100%	0	0	0 OBRA	1		1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
APOYO PARA DESAZOLVE DE DREN GENERAL DE AGUAS NEGRAS	71-PURUANDIRO	VILLACHUATO	URBANO	30,236	30,236	30,236	30,236	100%	0	0	0 OBRA	1		1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
APOYO PARA LA LIMPIEZA DE DREN GENERAL EN EL EJIDO	71-PURUANDIRO	LA SOLEDAD DE SANTA ANA (LA SOLEDAD)	RURAL	15,000	11,000	11,000	11,000	100%	0	0	0 OBRA	1		1	100%	REPORTE PRELIMINAL DE GASTOS DE OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008
REHABILITACION DE UN ABREVADERO	71-PURUANDIRO	JANAMUATO	RURAL	4,125	4,125	4,125	4,125	100%	0	0	0 OBRA	1		1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
REHABILITACION DE UNA ABREVADERO	71-PURUANDIRO	MANUEL VILLALONGIN	RURAL	14,670	14,670	14,670	14,670	100%	0	0	0 OBRA	1		1	100%	ESTA INFORMACION YA HABIA SIDO REPORTADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 DE FORMA PRELIMINAR Y DEBIDO A QUE EN ABRIL DEL 2009 SURGIERON MODIFICACIONES Y AJUSTES EN DICHO PROGRAMA DE OBRAS 2008, NUEVAMENTE SE REPORTA HACIENDO LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE QUEDANDO INFORMADA DE FORMA CORRECTA.
ALIANZA PARA EL CAMPO	80-SENGUIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	224,115	224,115	224,115	224,115	100%	0	0	0 ACCION	20		20	100%	ESTA OBRA EN PROCESO 2008 SE CONCLUYO EN EJERCICIO 2009
GASTOS INDIRECTOS MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FISM TRABAJO DE VIDEO Y DIFUSION DE OBRAS REALIZADAS CON EL 2008	93-TLALPUAJHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,119	17,119	17,119	16,474	96%	0	0	0 PRODUCTO	1		1	100%	
FORTAMUN				10,149,653	9,749,048	9,749,048	9,721,271	100%	0	0		7,906,677		7,699,977	100%	
INVERSION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION CONST CENTRO COMUNITARIO, COL. RAMON FARIAS	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	746,945	463,599	463,599	463,599	100%	0	0	0 OBRA	1		1	80%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	43,768	43,768	43,768	43,768	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	400	80%		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS COLEGIO DE BACHILLERES EN CAPACUARO	102-URUAPAN	CAPACUARO	URBANO	17,620	17,620	17,620	17,620	100%	0	0	0 AULA	2	2	100%		
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA LA MORA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	167,479	167,479	167,479	167,479	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS. LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN ANDADOR PEATONAL, CERCA, LUMINARIAS, CANCHA DE BASQUET BOL Y CANCHA DE FUT BOL SOCCER.	
EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO, RAMPAS Y ESCALONES EN EL PARADOR TURISTICO EN ANGAHUAN	102-URUAPAN	ANGAHUAN	URBANO	34,213	34,213	34,213	34,213	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	2,300	1,700	74%		
PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZITUN ZA ETAPA, FRACC EL CAPULIN	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	77,671	77,671	77,671	77,671	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	718	718	100%		
APOYO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS EN CANCHAS DE LA LIGA MUNICIPAL.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	294,464	180,165	180,165	180,165	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA	
PAVIMENTACION Y BANQUETA EN LA CALLE: DE ACCESO A GESTALT	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	67,124	67,124	67,124	65,522	98%	0	0	0 METRO CUADRADO	353	353	100%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. EXHACIENDA LA HUERTA Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES	
RECONSTRUCCION																
CONSTRUCCION Y HABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL PARQUE LA PINERA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	166,401	163,441	163,441	163,441	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO LA PRESENTE OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS. LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE ANDADORES, GLORIETA Y ESCALONES INTERNOS, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, INSTALACION ELECTRICA, CERCA PERIMETRAL, Y SERVICIOS SANITARIOS.	
MEJORAMIENTO																
EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO HERMANOS LOPEZ RAYON PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, COL. LOPEZ RAYON	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	487,049	487,049	487,049	487,049	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%		
CONVENIO PARA LA CONSULTA, ACTUALIZACION Y DECRETO DEL ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MORELIA	53-MORELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110,361	110,361	110,361	84,188	76%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	80%	CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
PAGO DE PASIVOS, EJERCICIO ANTERIOR	36-HUANDACAREO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,632	65,632	65,632	65,632	100%	0	0	0 PESOS	65,633	65,633	100%		
OBLIGACIONES FINANCIERAS																
PAGO DE DEUDA PUBLICA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	838,221	838,221	838,221	838,221	100%	0	0	0 PESOS	838,221	838,221	100%		
ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																
INVERSIONES FINANCIERAS	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	181	181	181	181	100%	0	0	0 PESOS	181	181	100%		
SERVICIOS GENERALES PARA ATENDER NECESIDADES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	2,132,295	2,132,295	2,132,295	2,132,295	100%	0	0	0 PESOS	2,132,295	2,132,295	100%		
SERVICIOS PERSONALES	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	4,502,142	4,502,142	4,502,142	4,502,142	100%	0	0	0 PESOS	4,502,142	4,502,142	100%		
SUBSIDIOS	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	46,800	46,800	46,800	46,800	100%	0	0	0 PESOS	46,800	46,800	100%		
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE LA SEG PUBLICA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	228,844	228,844	228,844	228,844	100%	0	0	0 PESOS	228,844	228,844	100%		
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA	109-ZINAPARO	ZINAPARO	URBANO	2,191	2,191	2,191	2,191	100%	0	0	0 PESOS	2,191	2,191	100%	RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008 Y EJERCIDO EN EL AÑO 2009.	
ADQUISICION DE MOTOCICLETA Y EQUIPAMIENTO DE MODULOS DE VIGILANCIA	11-BRISENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,762	39,762	39,762	39,762	100%	0	0	0 VEHICULO	1	1	100%	EN ESTE REPORTE SE RELACIONA LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA CON UN COSTO DE \$ 28,552.00 Y BIENES MUEBLES PARA ACONDICIONAR LOS MODULOS DE VIGILANCIA LA CUAL ES UNA INVERSION DE \$ 11,210.00 DANDO EL TOTAL DEL RECURSO REPORTADO.	
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	11-BRISENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,490	80,490	80,490	80,490	100%	0	0	0 PESOS	80,490	80,490	100%	ESTE ES RECURSO DE 2008 QUE SE EJERCIO EN 2009 PARA PAGO SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD	
FAM				109,269,967	91,327,292	91,327,292	91,327,292	100%	0	0	0	1,505,938	1,215,760	81%		
ASISTENCIA SOCIAL																
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																
APOYO A MUJERES Y SUS FAMILIAS EN CONDICIONES VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,965	15,965	15,965	15,965	100%	0	0	0 APOYO	185	185	100%	LA INFORMACION CAPTURADA CONTIENE CIFRAS PRELIMINARES	
APOYO INFORMATICO PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS, ASISTENCIA SOCIAL ADMINISTRATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	313,691	294,001	294,001	294,001	100%	0	0	0 EQUIPO	131	123	94%	LA INFORMACION CAPTURADA ES CON CIFRAS PRELIMINARES	
DOTACION DE AYUDAS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	247,191	242,305	242,305	242,305	100%	0	0	0 APOYO	918	900	98%	LA INFORMACION CAPTURADA CONTIENE CIFRAS PRELIMINARES	
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ MICHOCANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	1,958,031	1,958,031	1,958,031	100%	0	0	0 CENTRO	1	1	100%	LA INFORMACION CAPTURADA CONTIENE CIFRAS PRELIMINARES	
PROGRAMA CRECER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,549,214	15,738,105	15,738,105	15,738,105	100%	0	0	0 APOYO	1,488,108	1,198,002	81%	LA INFORMACION CAPTURADA ES CON CIFRAS PRELIMINARES	
PROMOVER LOS DERECHOS DE LA INFANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	162,396	162,396	162,396	162,396	100%	0	0	0 NINO	16,000	16,000	100%	LA INFORMACION CAPTURADA CONTIENE CIFRAS PRELIMINARES	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN EL J.N. ING. ELIAS PEREZ AVALOS	1-ACUTIZIO	ACUTIZIO DEL CANJE	URBANO	188,250	188,250	188,250	188,250	100%	0	0	0 AULA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN J.N. GABRIELA MISTRAL	100-TZINTZUNTZAN	IHUATZIO	URBANO	202,077	182,843	182,843	182,843	100%	0	0	0 AULA	1	1	90%		
CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA TV SEC 659	100-TZINTZUNTZAN	SANTA CRUZ	RURAL	49,700	49,700	49,700	49,700	100%	0	0	0 ESPACIO	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA TV SEC 603	101-TZITZIO	EL PLATANILLO	RURAL	12,800	12,800	12,800	12,800	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. EMILIO BALLAGAS	101-TZITZIO	TAFETAN	RURAL	26,800	26,800	26,800	26,800	100%	0	0	AULA	1	1	100%	11
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN EL J.N.ESTEFANIA CASTANEDA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	46,550	46,550	46,550	46,550	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA PRIM GRAL MARIANO ESCOBEDO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	44,100	31,500	31,500	31,500	100%	0	0	ESPACIO	1	1	71%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL J.N. AZTECA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	123,200	123,200	123,200	123,200	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL J.N. DIEGO RIVERA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	217,684	190,866	190,866	190,866	100%	0	0	ESCUELA	1	1	87%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA PRIM TANGXOAN	102-URUAPAN	CAPACUARO	URBANO	121,800	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	143%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER TV SEC 236	102-URUAPAN	CUTZATO (CUISTATO)	RURAL	158,250	99,120	99,120	99,120	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	63%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS BODEGAE INTENDENCIA EN J.N. TLALOC	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	240,000	202,008	202,008	202,008	100%	0	0	ESCUELA	1	1	84%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN LA SECUNDARIA FEDERAL NO 4	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	385,835	339,388	339,388	339,388	100%	0	0	ESPACIO	2	2	88%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN LA PRIM JOSE MORELOS	102-URUAPAN	SAN LORENZO	URBANO	292,000	156,568	156,568	156,568	100%	0	0	ESPACIO	2	1	54%	
CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO EN SEC FED TATA LAZARO	102-URUAPAN	CALTZONTZIN	URBANO	705,500	702,875	702,875	702,875	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA TV SEC 186	102-URUAPAN	SAN LORENZO	URBANO	148,925	106,375	106,375	106,375	100%	0	0	AULA	1	1	71%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. HEROES DE URUAPAN	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	79,450	79,450	79,450	79,450	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. JOSE VASCONCELOS	102-URUAPAN	SANTA ANA ZIROSTO	RURAL	178,463	155,973	155,973	155,973	100%	0	0	AULA	1	1	87%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM GRAL EMILIANO ZAPATA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	79,800	79,800	79,800	79,800	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM GRAL IGNACIO ZARAGOZA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	84,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM GREGORIO TORRES QUINTERO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	79,450	79,450	79,450	79,450	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM PROFR GENARO VAZQUEZ ROJAS	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	84,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN PRIM AMILCAR CAMPOS	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	179,401	108,950	108,950	108,950	100%	0	0	AULA	1	1	61%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM FRANCISCO VILLA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	80,150	80,150	80,150	80,150	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA TELESECUNDARIA NO 621	103-VENUSTIANO CARRANZA	OJO DE AGUA	RURAL	179,506	174,732	174,732	174,732	100%	0	0	ESPACIO	1	1	97%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN LA PRIM GRAL LAZARO CARDENAS	103-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	385,416	348,538	348,538	348,538	100%	0	0	ESPACIO	2	2	91%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. FRANCISCO J. MUGICA	103-VENUSTIANO CARRANZA	LA MAGDALENA	RURAL	102,165	102,165	102,165	102,165	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AUDIOVISUAL EN LA SEC. MYRO JUSTO SIERRA	106-YURECUARO	YURECUARO	URBANO	453,653	453,476	453,476	453,476	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER EN LA TELESECUNDARIA 440	106-YURECUARO	EL TEQUESQUITE	RURAL	208,633	208,522	208,522	208,522	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	289,895	284,895	284,895	284,895	100%	0	0	AULA	2	2	99%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN LA PRIM BENITO JUAREZ	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	377,407	371,971	371,971	371,971	100%	0	0	ESPACIO	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J. N. TANGANXOAN II	107-ZACAPU	TIRINDARO	URBANO	71,050	71,050	71,050	71,050	100%	0	0	AULA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. VICENTE GUERRERO	107-ZACAPU	ZACAPU	URBANO	60,136	59,134	59,134	59,134	100%	0	0	AULA	1	1	98%	11
TERMINACION DE DOS AULAS EN LA TELESECUNDARIA NO. 802	107-ZACAPU	LOS LLANOS	RURAL	41,806	41,676	41,676	41,676	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN LA PRIM LAZARO CARDENAS	108-ZAMORA	LA RINCONADA	URBANO	396,899	306,008	306,008	306,008	100%	0	0	ESPACIO	2	2	77%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM NARCISO MENDOZA	108-ZAMORA	ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MONICA)	URBANO	216,000	214,769	214,769	214,769	100%	0	0	ESCUELA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SEC. NO. 476 (LINDA VISTA)	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	221,000	220,654	220,654	220,654	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SEC. NO. 745	108-ZAMORA	EL SAUZ DE MAGANA	RURAL	221,000	218,812	218,812	218,812	100%	0	0	AULA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. ARMANDO OLIVARES CARRILLO	11-BRISENAS	IBARRA	RURAL	138,750	137,469	137,469	137,469	100%	0	0	ESPACIO	2	2	99%	
CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION EN LA PRIM. BENITO JUAREZ	110-ZINAPÉCUARO	BELISARIO DOMÍNGUEZ	RURAL	215,000	207,096	207,096	207,096	100%	0	0	AULA	1	1	96%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA PRIM LEONA VICARIO	110-ZINAPÉCUARO	OJO DE AGUA DE BUJO	RURAL	34,650	34,650	34,650	34,650	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. LUCILA CONTRERAS GARCIA	110-ZINAPÉCUARO	ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	URBANO	44,748	34,719	34,719	34,719	100%	0	0	AULA	1	1	78%	
CONSTRUCCION DE UN AULA POS SUSTITUCION EN LA PRIM. NICOLAS BRAVO (COL. CORO)	110-ZINAPÉCUARO	COLONIA DE CORO	RURAL	151,077	150,294	150,294	150,294	100%	0	0	AULA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. FRANCISCO I. MADERO	110-ZINAPÉCUARO	ESTACION QUERENDARO	RURAL	463,500	447,644	447,644	447,644	100%	0	0	AULA	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	111-ZIRACUARE TIRO	CARACHA	RURAL	218,000	211,806	211,806	211,806	100%	0	0	AULA	1	1	97%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA 670	111-ZIRACUARE TIRO	LA CIENEGA (LOS NARANJOS)	RURAL	102,649	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN LA T.V. SEC. NO. 749	112-ZITÁCUARO	DOS RÍOS (BARBECHOS)	RURAL	94,000	94,000	94,000	94,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON BODEGA Y DIRECCION EN LA TELESECUNDARIA 749	112-ZITÁCUARO	DOS RÍOS (BARBECHOS)	RURAL	442,399	423,707	423,707	423,707	100%	0	0	ESPACIO	2	2	96%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON BODEGA Y DIRECCION EN LA TELESECUNDARIA 754	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	417,957	149,242	149,242	149,242	100%	0	0	ESPACIO	2	1	36%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. ESTEFANIA CASTANEDA	112-ZITÁCUARO	LA CAPILLA (3A. MZA. DE FRANCISCO SERRATO)	RURAL	109,000	109,000	109,000	109,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. CUITLAHUAC (4TA MANZANA DE NICOLAS ROMERO)	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	113,500	113,500	113,500	113,500	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N ZITACUARO	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	163,027	160,933	160,933	160,933	100%	0	0	AULA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA 763	112-ZITÁCUARO	LA DIETA (2A. MANZANA DE CRESCENCIO MORALES)	RURAL	163,116	163,061	163,061	163,061	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SEC. NO. 50	112-ZITÁCUARO	AGUA NUEVA	RURAL	110,750	110,750	110,750	110,750	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SEC. 764	112-ZITÁCUARO	LOMA DE APARICIO	RURAL	93,500	93,500	93,500	93,500	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SECUNDARIA NO. 650 (LA PALMA)	112-ZITÁCUARO	LA PALMA	RURAL	102,750	102,750	102,750	102,750	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
EDIFICIO AULAS MATERNAL 3 PREESC. OBRA EXT EN EL CENDI 11	112-ZITÁCUARO	HERÓICA ZITÁCUARO	URBANO	2,187,852	1,287,631	1,287,631	1,287,631	100%	0	0	OTROS	1	1	59%	
CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA TV SEC 246	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	EL ARCO	RURAL	19,350	19,350	19,350	19,350	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA CON FOSA SEPTICA POZO DE ABSORCION EN LA PRIM. NIÑOS HEROES	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	PASTOR ORTIZ	URBANO	401,231	347,106	347,106	347,106	100%	0	0	0	ESPACIO			87%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. MA DEL CARMEN SERDAN	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	PASTOR ORTIZ	URBANO	109,250	108,749	108,749	108,749	100%	0	0	0	AULA	1		100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. JUAN JOSE RIOS	12-BUENAVISTA	CATALINAS (FRANCISCO VILLA)	RURAL	182,527	164,299	164,299	164,299	100%	0	0	0	AULA	1		90%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM NIÑOS HEROES	12-BUENAVISTA	DIVISION DEL NORTE (CRUCERO DE CATALINAS)	RURAL	182,236	163,545	163,545	163,545	100%	0	0	0	AULA	1		90%	
CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION EN LA PRIM GRAL LAZARO CARDENAS	12-BUENAVISTA	FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUJANA)	URBANO	120,433	112,122	112,122	112,122	100%	0	0	0	AULA	1		93%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM MIGUEL HIDALGO	13-CARACUARO	CEIBAS NEGRAS	RURAL	261,000	230,828	230,828	230,828	100%	0	0	0	AULA	1		88%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM BENITO JUAREZ	15-COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES	COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES	URBANO	187,516	185,461	185,461	185,461	100%	0	0	0	AULA	1		99%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM ESCUDO NACIONAL	16-COENE0	SAN ISIDRO	RURAL	151,514	150,465	150,465	150,465	100%	0	0	0	AULA	1		99%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JN ALEJANDRO QUIJANO	17-CONTEPEC	BUENAVISTA	RURAL	212,003	188,510	188,510	188,510	100%	0	0	0	AULA	1		89%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM BENITO JUAREZ	17-CONTEPEC	LA FIGUERILLA (LOS LIRIOS)	RURAL	101,250	101,250	101,250	101,250	100%	0	0	0	AULA	1		100%	
REPARACION DE TECHOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM VASCO DE QUIROGA	18-COPANDARO	CONGOTZIO (CONGOSIO)	RURAL	143,750	140,735	140,735	140,735	100%	0	0	0	ESCUELA	1		97%	
REPARACION GENERAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y DE DOS AULAS EN LA PRIM GUADALUPE VICTORIA	18-COPANDARO	LAS CANOAS	RURAL	171,000	167,557	167,557	167,557	100%	0	0	0	ESCUELA	1		97%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JN JUAN ESCUTIA	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	259,000	77,682	77,682	77,682	100%	0	0	0	AULA	1		30%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC 873	2-AGUILILLA	CHAPULA	RURAL	264,000	79,184	79,184	79,184	100%	0	0	0	AULA	1		30%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. ANTONIO CASO	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	128,250	128,250	128,250	128,250	100%	0	0	0	AULA	1		100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA TV SEC 149	20-CUITZEO	MARIANO ESCOBEDO (SAN LORENZO)	URBANO	231,250	175,876	175,876	175,876	100%	0	0	0	ESPACIO	2		76%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. JOSE AGUSTIN RAMIREZ ALTAMIRANO	20-CUITZEO	CUAMIO	RURAL	101,250	101,250	101,250	101,250	100%	0	0	0	AULA	1		100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION EN LA TV SEC 365	20-CUITZEO	CUITZEO DEL PORVENIR	URBANO	105,750	105,750	105,750	105,750	100%	0	0	0	AULA	1		100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN J.N. JUANENRIQUE PESTALOZZI	21-CHARAPAN	CHARAPAN	URBANO	97,300	69,500	69,500	69,500	100%	0	0	0	AULA	1		71%	
REPARACION GENERAL DEL EDIFICIO EN LA PRIM JOSE MA MORELOS	22-CHARO	EL VAQUERITO	RURAL	146,750	138,111	138,111	138,111	100%	0	0	0	ESCUELA	1		94%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL J.N.MOISES SAENZ	25-CHILCHOTA	SANTO TOMAS	RURAL	37,100	37,100	37,100	37,100	100%	0	0	0	ESCUELA	1		100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC 154	25-CHILCHOTA	LOS NOGALES	RURAL	21,200	21,200	21,200	21,200	100%	0	0	0	AULA	1		100%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER EN LA T.V. SEC. 460	26-CHINICUILA	HIHUITLAN	RURAL	233,670	225,584	225,584	225,584	100%	0	0	0	LABORATORIO	1		97%	
CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION EN LA PRIM BENITO JUAREZ	26-CHINICUILA	LA LAGUNA DEL MONO	RURAL	128,750	115,870	115,870	115,870	100%	0	0	0	AULA	1		90%	
CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION EN LA PRIM JUSTO SIERRA	26-CHINICUILA	EL NARANJILLO (LOS NARANJOS)	RURAL	84,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	0	AULA	1		100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 POR SUSTITUCION CERCO PERIMETRAL CONMALLA EN LA T.V. SEC. 156	27-CHUCANDIRO	LAS CRUCES (BARRERAS)	RURAL	186,808	184,779	184,779	184,779	100%	0	0	0	CERCOS	1	1	99%	11
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUCION EN LA PRIM ANTORCHA CAMPESINA	29-CHURUMUCO	POTURO	RURAL	445,970	445,736	445,736	445,736	100%	0	0	0	ESPACIO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO EN LA SEC RICARDO FLORES MAGON	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	535,264	512,360	512,360	512,360	100%	0	0	0	TALLER	1	1	96%	
SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL CON RODAPIE EN EL J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	29-CHURUMUCO	POTURO	RURAL	29,108	27,312	27,312	27,312	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	94%	
CONSTRUCCION DE AUDIOVISUAL EN SEC FED IGNACIO CHAVEZ	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	343,250	306,144	306,144	306,144	100%	0	0	0	AULA	1	1	89%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN PRIM 18 DE MARZO	3-ALVARO OBREGÓN	EL CALVARIO	RURAL	13,100	13,100	13,100	13,100	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN SEC FED TIERRA Y LIBERTAD	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	17,800	17,800	17,800	17,800	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRONICA EN SEC REVOLUCION MEXICANA	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	474,872	474,791	474,791	474,791	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA 158	30-ECUANDUREO	MORENO DE VALENCIA	RURAL	273,013	255,403	255,403	255,403	100%	0	0	0	LABORATORIO	1	1	94%	
CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS ENP PRIMARIA DAMASO CARDENAS	30-ECUANDUREO	RINCÓN GRANDE	RURAL	614,913	527,110	527,110	527,110	100%	0	0	0	ESPACIO	2	2	86%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM LAZARO CARDENAS	30-ECUANDUREO	UCACUARO	RURAL	129,120	123,341	123,341	123,341	100%	0	0	0	AULA	1	1	96%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM JOSE MA MORELOS	31-EPITACIO HUERTA	SAN ANTONIO MOLINOS	RURAL	17,450	17,450	17,450	17,450	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TALLER DE DIBUJO EN LA SEC 20 NOVIEMBRE	32-ERONGARICUARO	PUACUARO	RURAL	457,314	384,780	384,780	384,780	100%	0	0	0	TALLER	1	1	84%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM QUETZALCOAT	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	416,891	389,921	389,921	389,921	100%	0	0	0	ESPACIO	2	2	94%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA CON FOSA SEPTICA Y CISTERNA EN EL J.N. GABRIELA MISTRAL	34-HIDALGO	MATA DE PINOS	RURAL	264,682	258,899	258,899	258,899	100%	0	0	0	ESPACIO	4	4	98%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. GABINO BARREDA	34-HIDALGO	SAN ANTONIO VILLALONGA	URBANO	90,300	90,300	90,300	90,300	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. ENRIQUE CARUSO	34-HIDALGO	AGOSTITLAN	URBANO	72,275	72,275	72,275	72,275	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. JUANA DE ASBAJE	34-HIDALGO	LAS CALERAS	RURAL	150,920	150,893	150,893	150,893	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. MAXIMO GORKI	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	72,275	72,275	72,275	72,275	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. 5 DE MAYO (SAN BARTOLO)	34-HIDALGO	SAN BARTOLO CUITAREO CINCO (CUITAREO)	RURAL	72,275	72,275	72,275	72,275	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC 851	34-HIDALGO	MESA DE GUADALUPE (LA NORIA)	RURAL	74,025	74,025	74,025	74,025	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
AULA DE USOS MULTIPLES OBRA EXTERIOR EN EL CENDI NO 18	35-LA HUACANA	LA HUACANA	URBANO	3,496,938	2,612,920	2,612,920	2,612,920	100%	0	0	0	OTROS	1	1	75%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER EN LA TELESECUNDARIA NO. 606	35-LA HUACANA	MATA DE PLÁTANO	RURAL	286,330	246,359	246,359	246,359	100%	0	0	0	LABORATORIO	1	1	93%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. HERMANOS GRIMM	35-LA HUACANA	LA HUACANA	URBANO	31,200	31,200	31,200	31,200	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA J.N. IGNACIO ALLENDE	35-LA HUACANA	LA HUACANA	URBANO	133,750	132,692	132,692	132,692	100%	0	0	0	AULA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. ARQUIMIDES	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	159,702	120,417	120,417	120,417	100%	0	0	0	AULA	1	1	75%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
AULA DE USOS MULTIPLES OBRA EXTERIOR EN EL CENDI 14	38-HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	URBANO	2,514,375	2,433,641	2,433,641	2,433,641	100%	0	0	0	OTROS	1	1	97%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN PRIM JOSE MA MORELOS	38-HUETAMO	COMBURINDIO	RURAL	453,552	381,380	381,380	381,380	100%	0	0	0	ESPACIO	2	2	84%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN J.N. JUAN ALDAMA	38-HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	URBANO	271,606	248,559	248,559	248,559	100%	0	0	0	ESPACIO	2	2	92%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN J.N. MARIANO OTERO	38-HUETAMO	CUTZIO	RURAL	98,035	95,023	95,023	95,023	100%	0	0	0	AULA	1	1	97%	
CONSTRUCCION DEL TALLER DE DIBUJO TECNICO Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN SEC FED MIGUEL HIDALGO	40-INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	URBANO	70,350	70,350	70,350	70,350	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN PRIM GUADALUPE VICTORIA	41-IRIMBO	LLANO GRANDE	RURAL	237,317	140,329	140,329	140,329	100%	0	0	0	ESPACIO	2	1	59%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA 19	41-IRIMBO	TZINTZINGAREO	URBANO	164,152	152,994	152,994	152,994	100%	0	0	0	AULA	1	1	93%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM RICARDO FLORES MAGON	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	304,000	302,965	302,965	302,965	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS SIN MOBILIARIO EN LA SECUNDARIA GENERAL ESTATAL	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	68,350	68,350	68,350	68,350	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. JEAN PIAGET	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	20,650	20,650	20,650	20,650	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM RICARDO FLORES MAGON	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	158,668	123,376	123,376	123,376	100%	0	0	0	AULA	1	1	78%	
CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION EN LA PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	43-JACONA	TAMANDARO	RURAL	20,650	20,650	20,650	20,650	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
DEMOLICION Y CONTRUCCION DE LOSAS EN PRIM PLAN DE AYALA	43-JACONA	EL PLATANAL (LA PLANTA)	URBANO	43,650	43,650	43,650	43,650	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. FRANCISCO JAVIER CLAVJERO	44-JIMENEZ	CAURIO DE LA RINCONADA	RURAL	151,514	150,465	150,465	150,465	100%	0	0	0	AULA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. SIN NOMBRE	44-JIMENEZ	VILLA JIMENEZ	URBANO	53,400	53,400	53,400	53,400	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO EN LA SECUNDARIA REPUBLICA ESPANOLA	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUAREZ	URBANO	524,317	504,089	504,089	504,089	100%	0	0	0	TALLER	1	1	96%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM JOSE MA MORELOS	46-JUAREZ	RODEO	RURAL	24,570	24,570	24,570	24,570	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM GABINO BARREDA	46-JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	235,216	234,254	234,254	234,254	100%	0	0	0	ESPACIO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM IGNACIO ZARAGOZA	46-JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	94,658	70,438	70,438	70,438	100%	0	0	0	AULA	1	1	74%	
CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N. ALEJANDRO DE HUMBOLDT	46-JUAREZ	CERRO COLORADO	RURAL	28,350	28,350	28,350	28,350	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. IGNACIO M ALTAMIRANO	47-JUNGAPEO	LA GARITA	RURAL	218,000	65,396	65,396	65,396	100%	0	0	0	AULA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC 174	47-JUNGAPEO	EL CARRIZAL	RURAL	38,190	38,190	38,190	38,190	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC 532	47-JUNGAPEO	LA MORA	RURAL	46,014	46,014	46,014	46,014	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER EN LA TV. SEC 573	48-LAGUNILLAS	FONTEZUELAS	RURAL	27,650	27,650	27,650	27,650	100%	0	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	
AULA DE USOS MULTIPLES OBRA EXTERIOR EN EL CENDI 15	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	2,227,692	1,090,516	1,090,516	1,090,516	100%	0	0	0	OTROS	1	0	49%	
CONSTRUCCION D UN AULA COCINA EN EL J.N. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	27,850	27,850	27,850	27,850	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA CUAHUTEMOC	50-MARAVATIO	HUARAQUEJO	RURAL	148,005	146,987	146,987	146,987	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. JOSE REVUELTAS	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	27,850	27,850	27,850	27,850	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL (SANTIAGO PURIATZICUARO)	50-MARAVATIO	SANTIAGO PURIATZICUARO	URBANO	170,708	164,052	164,052	164,052	100%	0	0	AULA	1	1	96%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC 509	50-MARAVATIO	LA LAGUNILLA	RURAL	126,500	37,790	37,790	37,790	100%	0	0	AULA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC 826	50-MARAVATIO	LOMA DE LA ROSA (TORRE DEL JARAL)	RURAL	23,650	23,650	23,650	23,650	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC 855	50-MARAVATIO	SAN NICOLASITO	RURAL	126,000	125,388	125,388	125,388	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SEC. 856	50-MARAVATIO	CEBADILLAS	RURAL	23,750	23,750	23,750	23,750	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC 854	50-MARAVATIO	LA LAJA	RURAL	23,700	23,700	23,700	23,700	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM IGNACIO LOPEZ RAYON	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	21,950	21,950	21,950	21,950	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM VICENTE GUERRERO	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	22,350	22,350	22,350	22,350	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA SEC TEC 131	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	120,250	120,250	120,250	120,250	100%	0	0	AULA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION COOPERATIVA Y BODEGA EN T.M. EN LA PRIM REPUBLICA DE ARGENTINA	52-LAZARO CARDENAS	LA MIRA	URBANO	159,762	125,197	125,197	125,197	100%	0	0	ESPACIO	1	1	78%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA SECUNDARIA TECNICA NO 133	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	463,808	463,772	463,772	463,772	100%	0	0	ESCUELA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TALLER DE COMPUTO EN LA SEC FED SIGLO XXI	52-LAZARO CARDENAS	LAS GUACAMAYAS	URBANO	981,508	874,756	874,756	874,756	100%	0	0	AULA	1	1	89%	
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ADMINISTRACION EN LA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS	52-LAZARO CARDENAS	LAS GUACAMAYAS	URBANO	698,967	564,199	564,199	564,199	100%	0	0	OTROS	1	1	81%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. ROSAURA ZAPATA	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	188,639	115,249	115,249	115,249	100%	0	0	AULA	1	1	61%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM JUAN DE LA BARRERA	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	177,922	169,609	169,609	169,609	100%	0	0	AULA	1	1	95%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM SOR JUANA INES DE LA CRUZ	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	186,220	183,819	183,819	183,819	100%	0	0	AULA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM LAZARO CARDENAS	52-LAZARO CARDENAS	LA MIRA	URBANO	185,547	184,635	184,635	184,635	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM VASCO DE QUIROGA	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	265,000	260,983	260,983	260,983	100%	0	0	AULA	1	1	98%	
SUSTITUCION DEL TECHO DE CUATRO AULAS CON LO QUE LA ESTRUCTURA RESISTA EN EL J.N. JOHANNES BRAHMS	52-LAZARO CARDENAS	EL HABILLAL	RURAL	137,945	137,900	137,900	137,900	100%	0	0	ESCUELA	1	1	99%	
AULAS MATERNA 3 PREESCOLA OBRA EXTERIOR EN EL CENDI 9	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	2,182,247	1,681,925	1,681,925	1,681,925	100%	0	0	OTROS	1	1	77%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA PRIM REVOLUCION	53-MORELIA	SAN JOSE ITZICUARO (RANCHO NUEVO)	RURAL	282,828	284,335	284,335	284,335	100%	0	0	AULA	1	1	97%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA BODEGA Y DIRECCION EN LA PRIM MAESTRA CARDIEL COL MANANTIALES	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	98,748	74,967	74,967	74,967	100%	0	0	ESCUELA	1	1	76%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA PRIM MARIANO MATAMOROS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	306,733	294,810	294,810	294,810	100%	0	0	AULA	1	1	96%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION EN EL J.N. MIGUEL BERNAL JIMENEZ (COL. STA. CRUZ II)	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	822,500	818,764	818,764	818,764	100%	0	0	ESCUELA	1	1	99%	11
CONSTRUCCION DE TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS EN LA SEC GRAL MELCHOR OCAMPO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	775,100	714,162	714,162	714,162	100%	0	0	TALLER	1	1	92%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL J.N. ESCUELA EXPERIMENTAL	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	433,683	214,745	214,745	214,745	100%	0	0	ESCUELA	1	0	49%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA PRIM LIC JUAN ORTIZ MURILLO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	433,683	226,402	226,402	226,402	100%	0	0	ESCUELA	1	1	57%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA Y REHABILITACION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN EL J.N. JOSE TOCAVEN LAVIN	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	325,500	293,559	293,559	293,559	100%	0	0	AULA	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN EL J.N. CONCHINITA URQUIZA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	129,907	102,209	102,209	102,209	100%	0	0	AULA	1	1	79%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. AMADO NERVO	53-MORELIA	SAN ISIDRO ITZICUARO (SAN ISIDRO)	RURAL	97,560	95,538	95,538	95,538	100%	0	0	AULA	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. DANIEL DELGADILLO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	67,552	40,157	40,157	40,157	100%	0	0	AULA	1	1	59%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. ERANDENI	53-MORELIA	TEREMENDO (TEREMENDO DE LOS REYES)	RURAL	88,977	85,399	85,399	85,399	100%	0	0	AULA	1	1	96%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. FERNANDO MONTES DE OCA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	288,000	79,773	79,773	79,773	100%	0	0	AULA	1	0	28%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. JOHN DEWEY	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	49,637	48,630	48,630	48,630	100%	0	0	AULA	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM OTILIA MONTAÑO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	159,326	155,555	155,555	155,555	100%	0	0	AULA	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM WENCESLAO VICTORIA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	158,665	149,419	149,419	149,419	100%	0	0	AULA	1	1	94%	
CONSTRUCCION NDE UN AULA EN LA SEC. FED. NO. 13	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	473,000	352,872	352,872	352,872	100%	0	0	AULA	1	1	75%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER EN LA T.V. SEC. NO. 682	54-MORELOS	ZARATE	RURAL	27,650	27,650	27,650	27,650	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. PABLO BANUET	56-NAHUATZEN	LA MOJONERA	RURAL	90,300	90,300	90,300	90,300	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA TV SEC 190	56-NAHUATZEN	COMACHUEN	URBANO	482,500	449,332	449,332	449,332	100%	0	0	AULA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN PRIM JOSE MA MORELOS	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	20,300	20,300	20,300	20,300	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC NO. 74	56-NAHUATZEN	ARANTEPACUA	URBANO	10,796	1,998	1,998	1,998	100%	0	0	AULA	1	0	19%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. AMALIA GONZALEZ DEL CASTILLO	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO	URBANO	121,750	119,174	119,174	119,174	100%	0	0	AULA	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM RICARDO FLORES MAGON	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	AHUANITO	RURAL	232,500	217,990	217,990	217,990	100%	0	0	AULA	1	1	94%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV. SEC. NO. 795	58-NUEVO PARANGARICUTIRO	LOS LOBOS	RURAL	179,565	178,349	178,349	178,349	100%	0	0	AULA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC 397	59-NUEVO URECHO	EL CALVARIO	RURAL	73,766	55,205	55,205	55,205	100%	0	0	AULA	1	1	75%	
TERMINACION DE MODULO ADMINISTRATIVO EN LA SEC FED ALFONSO GARCIA ROBLES	59-NUEVO URECHO	NUEVO URECHO	URBANO	60,000	59,981	59,981	59,981	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA PRIM. BENITO JUAREZ	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	456,500	399,190	399,190	399,190	100%	0	0	ESCUELA			87%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. GUADALUPE VICTORIA	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	187,141	162,278	162,278	162,278	100%	0	0	AULA	1		87%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. MA TERESA CONTRERAS DE VARGAS	6-APATZINGAN	CENOBIO MORENO (LAS COLONIAS)	RURAL	124,680	90,194	90,194	90,194	100%	0	0	AULA	1		72%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC 813	6-APATZINGAN	SAN JOSÉ NUEVO (SAN JOSÉ)	RURAL	264,000	263,915	263,915	263,915	100%	0	0	AULA	1		100%	
EDIF PLANTABAJA SANIT AULA MATER PORTICO ESCAL. MEDIDO FILTRO, SECRETARIA SALA DE JUNTAS, TRABAJO SOCIAL, CENDI NO. 10	6-APATZINGAN	APATZINGAN DE LA CONSTITUCION	URBANO	2,384,914	1,500,739	1,500,739	1,500,739	100%	0	0	OTROS	1		63%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO	61-OCAMPO	MANZANA EL PASO DE SAN CRISTOBAL	RURAL	370,000	367,824	367,824	367,824	100%	0	0	AULA	2		100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUCION EN LA PRIM IGNACIO LOPEZ RAYON	61-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	446,534	416,410	416,410	416,410	100%	0	0	ESPACIO	2		94%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1ERA ETPA EN EL J.N. JOSE MA PINO SUAREZ	61-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	250,012	56,213	56,213	56,213	100%	0	0	ESPACIO	2		23%	
CONSTRUCCION DE TALLER DE MECANOGRAFIA EN LA SEC GRAL LA LUZ	62-PAJACUARAN	LA LUZ	URBANO	450,939	410,817	410,817	410,817	100%	0	0	TALLER	1		91%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN T.V. SEC. NO. 165	62-PAJACUARAN	TECOMATAN	RURAL	53,362	52,792	52,792	52,792	100%	0	0	AULA	1		99%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN T.V SEC.NO 577	62-PAJACUARAN	PAJACUARAN	URBANO	124,750	102,633	102,633	102,633	100%	0	0	AULA	1		82%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN J.N. MIGUEL HIDALGO	63-PANINDICUARO	PANINDICUARO	URBANO	273,000	168,810	168,810	168,810	100%	0	0	AULA	1		62%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM LAZARO CARDENAS	63-PANINDICUARO	LA LUZ	RURAL	161,915	139,745	139,745	139,745	100%	0	0	AULA	1		86%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 399	64-PARACUARO	LAS YEGUAS	RURAL	427,067	416,429	416,429	416,429	100%	0	0	ESCUELA	2		98%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ	64-PARACUARO	CHONENGO	RURAL	154,750	154,119	154,119	154,119	100%	0	0	AULA	1		100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	64-PARACUARO	LOS POZOS	RURAL	181,766	170,249	170,249	170,249	100%	0	0	AULA	1		100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL CAM	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	14,350	14,350	14,350	14,350	100%	0	0	ESPACIO	1		100%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM CORONEL J JESUS DIAZ	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	20,050	20,050	20,050	20,050	100%	0	0	ESPACIO	1		100%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM PROFRA FELIX RAMIREZ CAMPOS	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	20,050	20,050	20,050	20,050	100%	0	0	ESCUELA	1		100%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM PROFRA LUIS SEPULVEDA VAZQUEZ	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	19,450	19,450	19,450	19,450	100%	0	0	ESCUELA	1		100%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION EL EL J.N. ERANDI	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	13,350	13,350	13,350	13,350	100%	0	0	ESPACIO	1		100%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN EL J.N. MOISES SAENZ	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	13,550	13,550	13,550	13,550	100%	0	0	ESPACIO	1		100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. EDUARDO RUIZ	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	231,102	187,565	187,565	187,565	100%	0	0	AULA	1		81%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA	65-PARACHO	ARANZA (ARANTZAN)	RURAL	27,700	27,700	27,700	27,700	100%	0	0	AULA	1		100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. ERANDI	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	170,700	164,541	164,541	164,541	100%	0	0	AULA	1		96%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. PROFRA BRTHA GARCIA OCHOA	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	170,402	169,061	169,061	169,061	100%	0	0	AULA	1		100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE UN AULA SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION Y PLAZA CIVICA EN EL J.N. PROFRA BERTHA GARICA OCHOA	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	701,000	429,831	429,831	429,831	100%	0	0	AULA	1	1	61%	
TERMINACION DE 4 AULAS SI ESTAN APEGADAS A LA NORMATIVIDAD EN LA PRIM VASCO DE QUIROGA	65-PARACHO	QUINCEO	RURAL	32,750	32,750	32,750	32,750	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN LA T.V. SEC. NO. 28	66-PATZCUARO	JANITZIO (ISLA JANITZIO)	RURAL	342,409	299,249	299,249	299,249	100%	0	0	ESPACIO	2	2	88%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SEC. NO. 83	66-PATZCUARO	CUANAJO	URBANO	426,000	425,923	425,923	425,923	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC 824	66-PATZCUARO	COLONIA VISTA BELLA (LOMAS DEL PEAJE)	URBANO	215,500	136,828	136,828	136,828	100%	0	0	AULA	1	1	63%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION COOPEATIVA Y BODEGA EN LA PRIM VASCO DE QUIROGA	67-PENJAMILLO	SANTA FE DEL RIO	RURAL	208,636	208,513	208,513	208,513	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC NO. 796	67-PENJAMILLO	TIRIMACUJARO (VALANCIANA)	RURAL	165,043	114,460	114,460	114,460	100%	0	0	AULA	1	1	69%	
AULA DE USOS MULTIPLES OBRA EXTERIOR EN EL CENDI NO. 19	69-LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	URBANO	2,010,370	2,008,000	2,008,000	2,008,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS CON BODEGA Y DIRECCION EN LA TELESECUNDARIA 783	69-LA PIEDAD	ACUTIZIO	RURAL	610,970	149,261	149,261	149,261	100%	0	0	AULA	1	0	24%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM MELCHOR OCAMPO	70-PUREPERO	PUREPERO DE ECHAIZ	URBANO	60,550	60,550	60,550	60,550	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. AMADO NERVO	70-PUREPERO	PUREPERO DE ECHAIZ	URBANO	203,003	200,103	200,103	200,103	100%	0	0	AULA	1	1	99%	
REPARACION DEL PISO DE OCHO AULAS EN LA PRIM MELESIO MORENO RAMOS	70-PUREPERO	PUREPERO DE ECHAIZ	URBANO	195,000	112,411	112,411	112,411	100%	0	0	ESCUELA	1	1	57%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA T.M. EN LA PRIM JUSTO SIERRA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	17,450	17,450	17,450	17,450	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM NARCISO MENDOZA	71-PURUANDIRO	LOS REYES	RURAL	18,250	18,250	18,250	18,250	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA PRIM VICENTE GUERRERO	71-PURUANDIRO	LAS LETRAS	RURAL	370,000	368,795	368,795	368,795	100%	0	0	ESCUELA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	71-PURUANDIRO	LAS LETRAS	RURAL	243,000	232,080	232,080	232,080	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM VALENTIN GOMEZ FARIAS	71-PURUANDIRO	SAN JOSE DEL REPARO (EL REPARO)	RURAL	347,938	345,398	345,398	345,398	100%	0	0	ESPACIO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	388,097	371,066	371,066	371,066	100%	0	0	ESPACIO	2	2	96%	
CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO EN LA SEC CAUDILLO DEL SUR	71-PURUANDIRO	JANAMUATO	RURAL	497,028	496,933	496,933	496,933	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM EMILIANO ZAPATA	71-PURUANDIRO	PIEDRAS ANCHAS	RURAL	21,150	21,150	21,150	21,150	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM JOSE MA MORELOS	71-PURUANDIRO	SAN LORENZO	RURAL	72,975	72,975	72,975	72,975	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC 292	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	20,450	20,450	20,450	20,450	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC 289	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	71,575	71,575	71,575	71,575	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL J.N. NUEVA CREACION	73-QUIROGA	QUIROGA	URBANO	289,252	263,704	263,704	263,704	100%	0	0	ESCUELA	1	1	91%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. PDTE. ADOLFO RUIZ CORTINES	74-COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	URBANO	59,500	59,500	59,500	59,500	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA T.V. SECUNDARIA NO. 775 (JESUS DIAZ SIRIO)	75-LOS REYES	J. JESUS DIAZ TZIRIO	RURAL	41,100	41,100	41,100	41,100	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. JEAN PIAGET	75-LOS REYES	SANTA ROSA	RURAL	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	AULA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. TZITZIKI SAPICHU	75-LOS REYES	LOS REYES DE SALGADO	URBANO	22,600	22,600	22,600	22,600	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM TATA VASCO	75-LOS REYES	LA ZARZAMORA	RURAL	120,250	113,309	113,309	113,309	100%	0	0	AULA	1	1	94%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC 861 SAN ANTONIO TIERRAS BLANCAS	75-LOS REYES	SAN ANTONIO TIERRAS BLANCAS	RURAL	126,500	118,826	118,826	118,826	100%	0	0	AULA	1	1	94%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SECUNDARIA NO. 766	75-LOS REYES	SAN BENITO	RURAL	120,750	116,097	116,097	116,097	100%	0	0	AULA	1	1	96%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN J.N. PABLO NERUDA	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	229,512	200,247	200,247	200,247	100%	0	0	AULA	1	1	87%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. JOSE SANCHEZ VILLASENOR	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	243,000	241,204	241,204	241,204	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN PRIM JOSE RODRIGUEZ CASTELLANOS	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	179,505	178,306	178,306	178,306	100%	0	0	AULA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS	77-SAN LUCAS	EL MACHUQUE (PLAN DEL REPARO)	RURAL	261,000	191,355	191,355	191,355	100%	0	0	AULA	1	1	73%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. MANUEL ACUNA	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	17,150	17,150	17,150	17,150	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM JOSE MA MORELOS	78-SANTA ANA MAYA	PUERTO DE CABRAS (PUERTO DE LA CRUZ)	RURAL	17,150	17,150	17,150	17,150	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM FRANCISCO J MUJICA	79-SALVADOR ESCALANTE	POPOPEO	URBANO	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM LAZARO CARDENAS	79-SALVADOR ESCALANTE	ISTARO	RURAL	22,950	22,950	22,950	22,950	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM VICENTE GUERRERO	79-SALVADOR ESCALANTE	SANTA CLARA DEL COBRE	URBANO	21,500	21,500	21,500	21,500	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION EN PRIM BENITO JUAREZ	79-SALVADOR ESCALANTE	IRICUARO (SAN MIGUEL)	RURAL	20,650	20,650	20,650	20,650	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA TV SEC 753	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	94,325	67,375	67,375	67,375	100%	0	0	BODEGA	1	1	71%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM LAZARO CARDENAS	8-AQUILA	AQUILA	URBANO	72,625	51,875	51,875	51,875	100%	0	0	ESCUELA	1	1	71%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER EN LA TV SEC 761	8-AQUILA	CACHAN DE ECHEVERRIA	RURAL	110,600	79,000	79,000	79,000	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	71%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM BENITO JUAREZ	8-AQUILA	ESTOPILA	RURAL	84,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	AULA	1	1	71%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM VALENTIN GOMEZ FARIAS	80-SENGUIO	SENGUIO	URBANO	84,750	84,607	84,607	84,607	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM 10 DE MAYO	80-SENGUIO	TUPATARO	RURAL	56,700	56,700	56,700	56,700	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. ERNESTO DOMINGUEZ	80-SENGUIO	TUPATARO	RURAL	158,540	149,589	149,589	149,589	100%	0	0	AULA	1	1	94%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACION DE RED ELECTRICA DE TECHOS DE TALLERES Y DEL TALLER DE CARPINTERIA EN LA SEC. TEC. NO. 58	80-SENGUIO	SENGUIO	URBANO	135,400	135,400	135,400	135,400	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM ADOLFO RUIZ CORTINEZ	81-SUSUPUATO	EL NARANJO (LOS LIMONES)	RURAL	218,000	215,878	215,878	215,878	100%	0	0	AULA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA TV SEC 880	82-TACAMBARO	EL PEDREGOSO	RURAL	77,500	51,149	51,149	51,149	100%	0	0	ESCUELA	1	1	66%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS SERVICIOS SANITARIOS Y BODEGA EN EL CAM	82-TACAMBARO	PEDERNALES	URBANO	380,450	380,450	380,450	380,450	100%	0	0	AULA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	82-TACAMBARO	TESTERAZO	RURAL	85,750	85,750	85,750	85,750	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL TALLER DE INDUSTRIALIZACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS EN SEC TEC 125	82-TACAMBARO	TACAMBARO DE CODALLOS	URBANO	339,527	265,811	265,811	265,811	100%	0	0	TALLER	1	1	78%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM IGNACIO ZARAGOZA	83-TANCITARO	ZIRIMBO	RURAL	22,600	22,600	22,600	22,600	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM 18 DE MARZO	83-TANCITARO	ZIRIMONDIRO	RURAL	22,600	22,600	22,600	22,600	100%	0	0	AULA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION EL LA PRIM 5 DE MAYO	83-TANCITARO	BARRANQUILLAS (RINCÓN DE BARRANQUILLAS)	RURAL	120,250	71,507	71,507	71,507	100%	0	0	AULA	1	1	59%	
CONSTRUCCION DE DOS AULA EN LA TV SEC 791	85-TANGANCICUARO	TANGANCICUARO DE ARISTA	URBANO	184,500	169,219	169,219	169,219	100%	0	0	ESCUELA	2	2	92%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER EN LA TELESECUNDARIA 421	87-TARETAN	TAHUEJO	RURAL	164,493	157,462	157,462	157,462	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	96%	
CONSTRUCCION DE COOPERTIVA BODEGA Y DIRECCION EN PRIM EMILIANO ZAPATA	88-TARIMBARO	URUETARO	URBANO	26,700	26,700	26,700	26,700	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA PRIM JOSE MA MORELOS	88-TARIMBARO	TARIMBARO	URBANO	775,000	448,379	448,379	448,379	100%	0	0	ESCUELA	1	1	57%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	88-TARIMBARO	URUETARO	URBANO	25,950	25,950	25,950	25,950	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N SIN NOMBRE	88-TARIMBARO	TARIMBARO	URBANO	129,750	129,750	129,750	129,750	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN J.N. SOCRATES	88-TARIMBARO	CUTO DEL PORVENIR	URBANO	37,300	37,300	37,300	37,300	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. SIN NOMBRE	88-TARIMBARO	TARIMBARO	URBANO	20,300	20,300	20,300	20,300	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. ROSAURA ZAPATA	88-TARIMBARO	TARIMBARO	URBANO	20,300	20,300	20,300	20,300	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA ENP RIM JOSE MA MORELOS	88-TARIMBARO	TARIMBARO	URBANO	20,300	20,300	20,300	20,300	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA EN TELESECUNDARIA 711	89-TEPALCATEPEC	COLOMOTITAN	RURAL	168,189	167,558	167,558	167,558	100%	0	0	CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM JUAN DIAZ VAZQUEZ	9-ARIO	SAN JOSÉ DE CHUÉN	RURAL	216,000	214,999	214,999	214,999	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIVESIDAD INTERCULTURAL INDIGENA	90-TINGAMBATO	SAN FRANCISCO PICHÁTARO (PICHÁTARO)	URBANO	575,000	574,786	574,786	574,786	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N. ESTEFANIA CASTANEDA	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	TIQUICHEO	URBANO	86,800	86,800	86,800	86,800	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
TERMINACION DE LA TECHUMBRE PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	TIQUICHEO	URBANO	103,118	48,330	48,330	48,330	100%	0	0	ESPACIO	1	0	47%	
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN PRIM VENUSTIANO CARRANZA	93-TLALPUJAHUA	LA GRANJA	RURAL	90,750	26,984	26,984	26,984	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS POR DEMANDA EN LA SECUNDARIA FEDERAL NO 4	93-TLALPUJAHUA	TLACOTEPEC	RURAL	238,723	236,659	236,659	236,659	100%	0	0	ESPACIO	2	2	99%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. EMILIANO ZAPATA	93-TLALPUJAHUA	TLALPUJAHUA DE RAYÓN	URBANO	158,295	98,183	98,183	98,183	100%	0	0	AULA	1	1	62%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM MIGUEL HIDALGO	93-TLALPUJAHUA	SAN LORENZO PRIMER CUARTEL (LOS MIRTOS)	RURAL	129,711	120,982	120,982	120,982	100%	0	0	AULA	1	1	93%	
CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION EN LA PRIM NARCISO MENDOZA	93-TLALPUJAHUA	TLACOTEPEC	RURAL	79,000	75,971	75,971	75,971	100%	0	0	ESPACIO	1	1	96%	
CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN J.N. SECCION 88	95-TOCUMBO	EL MANGUITO	RURAL	136,066	45,537	45,537	45,537	100%	0	0	AULA	1	0	33%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	97-TURICATO	LA ERMITA (NUEVA JERUSALÉN)	URBANO	1,071,500	1,069,957	1,069,957	1,069,957	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC 832	97-TURICATO	LOS RUCIOS	RURAL	294,000	228,437	228,437	228,437	100%	0	0	AULA	1	1	78%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC 888	97-TURICATO	SANABRIA (LAS CANOAS)	RURAL	294,000	266,680	266,680	266,680	100%	0	0	AULA	1	1	91%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION EN PRIM JOSE MA MORELOS	97-TURICATO	LOS HACHEROS	RURAL	184,896	184,575	184,575	184,575	100%	0	0	AULA	1	1	100%	11
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. NICOLAS BRAVO	98-TUXPAN	EL JAZMIN	RURAL	90,500	59,971	59,971	59,971	100%	0	0	ESCUELA	1	1	66%	
CONSTRUCCION DE LA DIRECCION EN LA PRIM. NETZAHUALCOYOTL	98-TUXPAN	EL MALACATE	RURAL	71,250	28,668	28,668	28,668	100%	0	0	ESPACIO	1	0	40%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN EL J.N. PROFRA. JOSEFIN RAMOS DEL RIO	98-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	38,350	38,350	38,350	38,350	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN J.N. VICENTE GUERRERO	99-TUZANTLA	EL MAGUEY	RURAL	239,701	231,662	231,662	231,662	100%	0	0	ESPACIO	2	2	97%	
CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION EN LA PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	99-TUZANTLA	CHIRAGANGUEO	RURAL	108,250	108,250	108,250	108,250	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. FRANCISCO VILLA	99-TUZANTLA	FRANCISCO VILLA (POTRERILLOS)	RURAL	114,750	110,892	110,892	110,892	100%	0	0	AULA	1	1	96%	
REHABILITACION REHABILITACION DEL TECHO DE 6 AULAS EN LA PRIM JOSE MA PINO SUAREZ	100-TZINTZUNTZAN	HUATZIO	URBANO	85,575	85,575	85,575	85,575	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION GENERAL DE CUATRO AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. HEROES	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	254,085	242,466	242,466	242,466	100%	0	0	ESCUELA	1	1	95%	
REHABILITACION GENERAL DE TODOS LOS EDIFICIOS EN EL CAM	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	590,823	499,744	499,744	499,744	100%	0	0	ESCUELA	1	1	85%	
REPARACION DE SANITARIOS Y RED ELECTRICA PARIM MARTIRES DE LA REVOLUCION	103-VENUSTIANO CARRANZA	CUMUATILLO	URBANO	197,960	197,960	197,960	197,960	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE DOS AULAS EN LA PRIM INDEPENDENCIA	109-ZINAPARO	EL TIGRE (EL REFUGIO)	RURAL	419,000	409,862	409,862	409,862	100%	0	0	AULA	2	2	98%	
REHABILITACION GENERAL DE TECHOS Y RED ELECTRICA EN LA SEC JESUS SILVA HERZOG	110-ZINAPÉCUARO	VALLE DE JUÁREZ (JERAHUARO)	URBANO	716,000	632,757	632,757	632,757	100%	0	0	ESCUELA	1	1	88%	
REHABILITACION O SUSTITUCION DE TECHOS DE EDIFICIOS LAB, COOP, TALLER DE CORTE EN LA SEC JOSE VASCONCELOS	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	PASTOR ORTIZ	URBANO	383,226	375,259	375,259	375,259	100%	0	0	ESCUELA	1	1	98%	
SUSTITUCION DE TRES AULAS EN LA PRIM JOSE MA PINO SUAREZ	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	UNIÓN JUÁREZ (AGUA GORDA)	RURAL	408,301	391,296	391,296	391,296	100%	0	0	ESCUELA	1	1	95%	
REHABILITACION DE TECHO DE DOS AULAS J.N. EULALIA GUZMAN	12-BUENAVISTA	EL TERRERO	RURAL	13,000	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REPARACION DE TECHOS DE AULAS EN LA PRIM VENUSTIANO CARRANZA	12-BUENAVISTA	LA LUNA	RURAL	40,500	40,500	40,500	40,500	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REPARACION DE TECHOS DE CUATRO AULAS EN LA PRIM MIGUEL HIDALGO	12-BUENAVISTA	EL LIMÓN DE LA LUNA (EL LIMÓN)	RURAL	41,750	41,750	41,750	41,750	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE TRES AULAS Y DIRECCION EN EL J.N. LIC BENITO JUAREZ	13-CARACUARO	CARACUARO DE MORELOS	URBANO	173,007	167,982	167,982	167,982	100%	0	0	ESCUELA	6	6	97%	
REPARACION DE CERCO PERIMETRAL EN LA PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	13-CARACUARO	LOS EJES	RURAL	35,700	35,700	35,700	35,700	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. VIDAL ALCOCER	13-CARACUARO	PASO DE NUÑEZ (BUENAVISTA)	RURAL	39,500	38,999	38,999	38,999	100%	0	0	ESCUELA	1	1	99%	
REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA T.V. SEC. NO 6	13-CARACUARO	PASO DE NUÑEZ (BUENAVISTA)	RURAL	44,625	44,625	44,625	44,625	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELECTRICA EN LA TV SEC 357	13-CARACUARO	LAS GUACAMAYAS	RURAL	6,650	6,650	6,650	6,650	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE INTENDENCIA SERVICIOS SANITARIOS Y BODEGA EN J.N. JONAS SALK	14-COAHUAYANA	COAHUAYANA DE HIDALGO	URBANO	13,400	13,400	13,400	13,400	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM IGNACIO LOPEZ RAYON	14-COAHUAYANA	EL TICUIZ	RURAL	4,750	4,750	4,750	4,750	100%	0	0	ESPACIO	2	2	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PRIM J. GUADALUPE VICTOR	14-COAHUAYANA	OJO DE AGUA DE SAN TELMO	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	ESPACIO	2	2	100%	
1A ETAPA DE LA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE TECHOS PISOS Y SUSTITUCION DE HERRERIA, RED ELECTRICA Y PINTURA SEC FED CONSTITUCION 1917	15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	URBANO	83,536	83,536	83,536	83,536	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION GENERAL DE CUATRO AULAS EN LA PRIM NICOLAS BRAVO	16-COENEO	CORTIJO VIEJO	RURAL	194,804	190,816	190,816	190,816	100%	0	0	ESCUELA	1	1	97%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUSTITUCION DE LOSA EN TRES AULAS EN LA PRIM IGNACIO LOPEZ RAYON	16-COENE0	LA CAÑADA	RURAL	236,680	221,880	221,880	221,880	100%	0	0	ESCUELA	1	1	93%	
REPARACION DE SERVICIO SANITARIOS EN LA PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION GENERAL DE DOS AULAS EN LA PRIM VEINTE DE OCTUBRE	22-CHARO	CHARO	URBANO	130,250	129,717	129,717	129,717	100%	0	0	ESCUELA	1	1	99%	
REHABILITACION DE TRES AULAS Y DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. PAIDEIA	28-CHURINTZIO	CHANGUITIRO	RURAL	23,250	22,738	22,738	22,738	100%	0	0	ESCUELA	1	1	98%	
REPARACION DE SANITARIOS EN LA PRIM PROFRA MA GUADALUPE AYALA CALZ	28-CHURINTZIO	CHURINTZIO	URBANO	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
REPARACION DE SANITARIOS EN PRIM ABRAHAM MARTINEZ	28-CHURINTZIO	TORRECELLAS	RURAL	11,250	11,124	11,124	11,124	100%	0	0	ESCUELA	2	2	99%	
REPARACION DE TRES AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM MIGUEL HIDALGO	28-CHURINTZIO	PATZIMARO DE AVINA (PATZIMARO DEL RINCÓN)	RURAL	42,750	42,750	42,750	42,750	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3-ALVARO OBREGÓN	PALO BLANCO	RURAL	57,608	47,008	47,008	47,008	100%	0	0	ESCUELA	1	1	81%	
REHABILITACION DE TECHO DE SEIS AULAS EN EL J.N. PIAGET	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	74,200	74,198	74,198	74,198	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE UN AULA EN EL J.N. MOISES SAENZ	31-EPITACIO HUERTA	EL ASTILLERO (EL CARMEN ASTILLERO)	RURAL	10,300	10,300	10,300	10,300	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION GENERAL DE CINCO AULAS EN PRIM MARTIRES DE LA REVOLUCION	31-EPITACIO HUERTA	CANINDO Y PEDREGAL	RURAL	108,079	93,500	93,500	93,500	100%	0	0	ESCUELA	1	1	86%	
REHABILITACION DE TECHO DE TRES AULAS EN PRIM MELCHOR OCAMPO	32-ERONGARICUARO	NAPIZARO	RURAL	26,550	26,550	26,550	26,550	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION GENERAL DE CINCO AULAS EN LA PRIM EMILIANO ZAPATA	33-GABRIEL ZAMORA	LOMBARDIA	URBANO	111,261	65,367	65,367	65,367	100%	0	0	ESCUELA	1	1	58%	
REHABILITACION GENERAL EN LA SEC FED FCO J. MUGICA	33-GABRIEL ZAMORA	LOMBARDIA	URBANO	1,002,000	298,159	298,159	298,159	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
REHABILITACION DE 6 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM CINCO DE MAYO	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	111,475	111,475	111,475	111,475	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REPARACION DE DOS AULAS EN LA T.V. SEC. NO. 315	34-HIDALGO	HUANIQUEO	RURAL	95,550	95,550	95,550	95,550	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REPARACION DE UN AULA EN LA PRIM NIÑOS HEROES	35-LA HUACANA	LA GALLINA (VISTA HERMOSA)	RURAL	46,200	46,200	46,200	46,200	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REPARACION DE RED ELECTRICA EN LA SECUNDARIA ANA MARIA GALLAGA	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	164,850	164,850	164,850	164,850	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN J.N. OVIDIO DECROLY	37-HUANIQUEO	SAN MIGUEL TECACHO (TECACHO)	RURAL	11,900	11,900	11,900	11,900	100%	0	0	ESPACIO	2	2	100%	
REHABILITACION DE SEIS AULAS SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION EN LA PRIM 18 DE MARZO	4-ANGAMACUTIRO	EL MALUCO	RURAL	89,550	89,550	89,550	89,550	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE NUEVE AULAS EN LA PRIM LAZARO CARDENAS	42-IXTLÁN	IXTLÁN DE LOS HERVORES	URBANO	58,500	58,500	58,500	58,500	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS EN LA SECUNDARIA TECNICA 59	44-JIMÉNEZ	COPANDARO (COPANDAR DEL CUATRO)	RURAL	28,777	9,712	9,712	9,712	100%	0	0	ESCUELA	1	0	34%	
IMPERMEABILIZACION DE TRES AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS J.N MARIA MONTESORI	5-ANGANGUEO	MINERAL DE ANGANGUEO	URBANO	45,000	44,945	44,945	44,945	100%	0	0	ESCUELA	5	5	100%	
REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM IGNACIO ALLENDE	56-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	34,000	33,925	33,925	33,925	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION DE TODOS LOS EDIFICIOS EN LA SEC FED RICARDO FLORES MAGON	52-LÁZARO CÁRDENAS	CIUDAD LAZARO CÁRDENAS	URBANO	42,800	42,800	42,800	42,800	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REPARACION DE TECHOS DE TODOS LOS EDIFICIOS EN LA SEC TEC 12	52-LÁZARO CÁRDENAS	CIUDAD LAZARO CÁRDENAS	URBANO	32,100	32,100	32,100	32,100	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS EN LA PRIM MIGUEL HIDALGO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	105,716	105,659	105,659	105,659	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION GENERAL DEL TECHO DE TRES AULAS EN EL J.N. XICOTENCAT COL JARDINES DE GPE	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	35,194	34,546	34,546	34,546	100%	0	0	ESCUELA	1	1	98%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION GENERAL EN LA PRIM VASCO DE QUIROGA	56-NAHUATZEN	ARANTEPACUA	URBANO	318,790	238,458	238,458	238,458	100%	0	0	0 ESCUELA			74%	
REPARACION DE LA RED ELECTRICA EN LA SEC FED 16DES0043P	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	51,250	51,250	51,250	51,250	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
REPARACION DEL TECHO DE CUATRO AULAS EN EL J.N. ENRIQUE LAUBSCHER	56-NAHUATZEN	NAHUATZEN	URBANO	6,600	6,600	6,600	6,600	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM RICARDO FLORES MAGON	64-PARACUARO	ANTUNEZ (MORELOS)	URBANO	142,001	137,898	137,898	137,898	100%	0	0	0 ESPACIO	2	2	97%	
REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO EN LA SEC. TEC. NO. 62	64-PARACUARO	ANTUNEZ (MORELOS)	URBANO	354,339	346,333	346,333	346,333	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	98%	
IMPERMEABILIZACION DE UN AULA EN EL J.N. VASCO DE QUIROGA	66-PATZCUARO	PATZCUARO	URBANO	14,000	12,131	12,131	12,131	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	87%	
SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL CON RODAPIE Y ACCESO EN EL J.N. INDEPENDENCIA	67-PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	URBANO	122,500	93,429	93,429	93,429	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	76%	
SUSTITUCION DEL TECHO DE CUATRO AULAS CON LO QUEL LA ESTRUCTURA RESISTA EN LA PRIM NIÑOS HEROES	67-PENJAMILLO	GUANDARO	RURAL	344,830	261,729	261,729	261,729	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	76%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM SIN NOMBRE	68-PERIBAN	LA YERBABUENA	RURAL	53,500	52,996	52,996	52,996	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	99%	
REHABILITACION DE TECHOS DEL MODULO ADMINISTRATIVO EN LA SEC 5 DE FEBRERO	68-PERIBAN	PERIBAN DE RAMOS	URBANO	49,064	48,023	48,023	48,023	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	98%	
REPARACION DEL TECHO DE DOS AULAS EN LA PRIM LAZARO CARDENAS	68-PERIBAN	PLAN DE AYALA	RURAL	35,750	35,247	35,247	35,247	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	98%	
IMPERMEABILIZACION DE SIETE AULAS, DIRECCION Y LABORATORIO TALLER EN LA T.V. SEC. HEROINAS DE LA INDEPENDENCIA	7-APORO	APORO	URBANO	261,201	5,373	5,373	5,373	100%	0	0	0 ESCUELA	1	0	2%	
REHABILITACION DE TECHO DE DOS AULAS EN LA PRIM NIÑOS HEROES	71-PURUANDIRO	LAS RANAS	RURAL	79,500	42,117	42,117	42,117	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	53%	
REHABILITACION GENERAL DE LABORATORIO EN LA SEC FED DAMASO CARDEN	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	38,000	35,889	35,889	35,889	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	94%	
REHABILITACION GENERAL DE LABORATORIO EN LA SEC FED ISAAC ARRIGA	71-PURUANDIRO	ISAAC ARRIGA (SANTA ANA MANCERA)	RURAL	32,250	31,227	31,227	31,227	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA SEC SIRVO DE LA NACION	73-QUIROGA	SAN JERÓNIMO PURENCHECUARO	RURAL	184,255	165,069	165,069	165,069	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	89%	
REPARACION GENERAL DE DOS AULAS EN LA PRIM ALVARO OBREGON	74-COJUMATLÁN DE REGULES	PALO ALTO	RURAL	41,475	41,475	41,475	41,475	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION O SUSTITUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA NO. 94	75-LOS REYES	ATAPAN	RURAL	60,829	50,375	50,375	50,375	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	83%	
REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SEC TEC 27	78-SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	URBANO	180,999	179,655	179,655	179,655	100%	0	0	0 ESPACIO	2	2	100%	
REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. JULIAN CARRILLO	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	9,750	9,750	9,750	9,750	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
SUSTITUCION DEL TECHO DE CUATRO AULAS EN LA ESC SEC FEDERAL	81-SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	URBANO	589,500	176,767	176,767	176,767	100%	0	0	0 ESCUELA	1	0	30%	
SUSTITUCION DEL TECHO DE TRES AULAS EN PRIM LAZARO CARDENAS	81-SUSUPUATO	DOLORES (EX-HACIENDA DE DOLORES)	RURAL	27,350	27,350	27,350	27,350	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION GENERAL DE NUEVE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM BELSARIO DOMINGUEZ	83-TANCITARO	APO	RURAL	152,102	103,008	103,008	103,008	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	67%	
REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM JOSE MA MORELOS	83-TANCITARO	TANCITARO	URBANO	242,378	153,315	153,315	153,315	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	63%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA SEC. TEC. NO. 85-TANGANCICUARO	PATAMBAN (PATAMBAM)	URBANO	368,000	354,619	354,619	354,619	100%	0	0	ESCUELA	1	1	96%		
REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS EN SEC TEC 28	87-TARETAN	URBANO	280,155	234,427	234,427	234,427	100%	0	0	ESPACIO	3	3	84%		
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM BENITO JUAREZ	90-TINGAMBATO	URBANO	100,500	29,977	29,977	29,977	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%		
REHABILITACION DE UN AULA EN EL J.N BENITO JUAREZ	91-TINGÜINDIN	URBANO	17,150	17,150	17,150	17,150	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%		
REHABILITACION DE UN AULA EN J.N MANUEL AVILA CAMACHO	93-TLALPUJAHUA	RURAL	10,450	10,450	10,450	10,450	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%		
ADAPTACION DE UN AULA COMO LABORATORIO TALLER EN LA T.V. SEC 589	94-TLAZAZALCA	RURAL	34,250	31,858	31,858	31,858	100%	0	0	ESCUELA	1	1	93%		
SUSTITUCION DEL TECHO DE UN AULA CON LO QUE LA ESTRUCTURA LO RESISTE EN EL J.N. SOR UANA INES DE LA CRUZ	94-TLAZAZALCA	RURAL	33,750	31,347	31,347	31,347	100%	0	0	ESCUELA	1	1	93%		
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO PARA UN AULA DE USOS MULTIPLES EN EL J.N. ING. ELIAS PEREZ AVALOS	1-ACUITZIO	URBANO	10,386	8,499	8,499	8,499	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	82%		
MOBILIARIO PARA BODEGA EN LA T.V. SEC 689	100-TZINTZUNTZAN	RURAL	5,520	5,520	5,520	5,520	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%		
MOBILIARIO PARA BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. 603	101-TZITZIO	RURAL	22,084	22,084	22,084	22,084	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	100%		
MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL J.N. EMILIO BALLAGAS	101-TZITZIO	RURAL	15,308	15,307	15,307	15,307	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%		
MOBILIARIO PARA BODEGA E INTENDENCIA EN EL J.N. TLALOC	102-URUAPAN	URBANO	11,013	11,012	11,012	11,012	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	100%		
MOBILIARIO PARA DIRECCION EN EL J.N. ESTEFANIA CASTANEDA	102-URUAPAN	URBANO	18,258	18,257	18,257	18,257	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%		
MOBILIARIO PARA DIRECCION EN LA PRIM GRAL MAIRANO ESCOBEDO	102-URUAPAN	URBANO	18,258	18,257	18,257	18,257	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%		
MOBILIARIO PARA DOS AULAS EN EL J.N. AZTECA	102-URUAPAN	URBANO	27,615	27,614	27,614	27,614	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	100%		
MOBILIARIO PARA DOS AULAS EN LA PRIM TANGXOAN	102-URUAPAN	URBANO	23,510	23,508	23,508	23,508	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	100%		
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM FRANCISCO VILLA	102-URUAPAN	URBANO	11,755	11,754	11,754	11,754	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%		
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM GRAL EMILIANO ZAPATA	102-URUAPAN	URBANO	11,755	11,754	11,754	11,754	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%		
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM GRAL IGNACIO ZARAGOZA	102-URUAPAN	URBANO	11,755	11,754	11,754	11,754	100%	0	0	AULA	1	1	100%		
MOBILIARIO PARA UN AULA AUDIOVISUAL EN LA SEC MATRO JUSTO SIERRA	106-YURECUARO	URBANO	222,900	192,881	192,881	192,881	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	87%		
MOBILIARIO PARA DOS AULAS EN EL J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	107-ZACAPU	URBANO	55,230	43,936	43,936	43,936	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	80%		
MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J.N. VICENTE GUERRERO	107-ZACAPU	URBANO	27,615	21,968	21,968	21,968	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	80%		
DOTACION DE EQUIPO DE DIRECCION EN EL J.N. ELLEN KEY	109-ZINAPARO	URBANO	18,258	18,257	18,257	18,257	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
MOBILIARIO PARA DOS AULAS EN LA PRIM LEONA VICARIO	110-ZINAPÉCUARO	OJO DE AGUA DE BUICIO	RURAL	23,510	23,508	23,508	23,508	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	100%	
MOBILIARIO PAR BODEGA Y DIRECCION EN LA TV SEC 246	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	EL ARCO	RURAL	22,084	22,084	22,084	22,084	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J.N. MA DEL CARMEN SERDAN	113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO	PASTOR ORTIZ	URBANO	13,808	13,806	13,806	13,806	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J.N. JUAN JOSE RIOS	12-BUENAVISTA	CATALINAS (FRANCISCO VILLA)	RURAL	27,615	27,614	27,614	27,614	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM NIÑOS HEROES	12-BUENAVISTA	DIVISIÓN DEL NORTE (CRUCERO DE CATALINAS)	RURAL	23,510	23,509	23,509	23,509	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM ESCUDO N ACIONAL	16-COENE0	SAN ISIDRO	RURAL	23,510	23,509	23,509	23,509	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM BENITO JUAREZ	17-CONTEPEC	LA HIGUERILLA (LOS LIRIOS)	RURAL	11,755	11,755	11,755	11,755	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J.N. ANTONIO CASO	2-AGUILILLA	AGUILILLA	URBANO	13,808	13,808	13,808	13,808	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL J.N. ENRIQUE PESTALOZZI	21-CHARAPAN	CHARAPAN	URBANO	15,308	12,671	12,671	12,671	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	83%	
MOBILIARIO PARA TALLER DE COMPUTO EN LA SEC. RICARDO FLORES MAGON	29-CHURUMUCO	CHURUMUCO DE MORELOS	URBANO	344,388	289,574	289,574	289,574	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	84%	
MOBILIARIO PARA UN TALLER DE ELECTRONICA EN SEC REVOLUCION MEXICANA	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	639,017	674,281	674,281	674,281	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	80%	
MOBILIARIO PARA UNA SALA AUDIOVISUAL EN SEC FED IGNACIO CHAVEZ	3-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	111,450	109,273	109,273	109,273	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	98%	
MOBILIARIO PARA LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA NO.188	30-ECUANDUREO	MORENO DE VALENCIA	RURAL	169,402	169,401	169,401	169,401	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM JOSE MA MORELOS	31-EPITACIO HUERTA	SAN ANTONIO MOLINOS	RURAL	10,045	10,045	10,045	10,045	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL J.N. GABINO BARREDA	34-HIDALGO	SAN ANTONIO VILLALONGA	URBANO	15,308	15,307	15,307	15,307	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J.N ENRIQUE CARUSO	34-HIDALGO	AGOSTITLÁN	URBANO	13,808	13,806	13,806	13,806	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN J.N. MAXIMO GORKI	34-HIDALGO	CIUDAD HIDALGO	URBANO	13,808	13,806	13,806	13,806	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
EQUIPO DE COOPERATIVA EN LA SEC FEDERAL ANA MARIA GALLAGA	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	4,525	4,525	4,525	4,525	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA J.N. ARQUIMIDES	37-HUANIQUEO	HUANIQUEO DE MORALES	URBANO	27,615	21,968	21,968	21,968	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	80%	
MOBILIARIO PARA TALLER DE DIBUJO TECNICO EN SEC FED MIGUEL HIDALGO	40-INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	URBANO	48,231	48,230	48,230	48,230	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN J.N. FRANCISCO MARQUEZ	42-IXTLÁN	IXTLÁN DE LOS HERVORES	URBANO	27,615	21,968	21,968	21,968	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	80%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	13,808	13,806	13,806	13,806	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM RICARDO FLORES MAGON	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	11,755	11,755	11,755	11,755	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA ENPRIM RICARDO FLORES MAGON	43-JACONA	JACONA DE PLANCARTE	URBANO	23,510	23,402	23,402	23,402	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J.N. FRANCISCO JAVIER CLAVJERO	44-JIMÉNEZ	CAURIO DE LA RINCONADA	RURAL	27,615	27,614	27,614	27,614	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA TALLER DE COMPUTO EN LA SEC REPUBLICA ESPAÑOLA	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	344,388	293,931	293,931	293,931	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	85%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J.N. JUNTA DE ZITACUARO	45-JIQUILPAN	JIQUILPAN DE JUÁREZ	URBANO	13,808	13,807	13,807	13,807	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM JOSE MA MORELOS	46-JUAREZ	RODEO	RURAL	14,063	14,063	14,063	14,063	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA TV SEC 881	47-JUNGAPEO	EL PUERTO DE JUNGAPEO	RURAL	14,595	14,595	14,595	14,595	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA LABORATORIO TALLER EN LA T.V. SEC 573	48-LAGUNILLAS	FONTEZUELAS	RURAL	84,701	84,700	84,700	84,700	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL J.N FRANCISCO GÓNZALEZ BOCANEGRA	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	15,307	15,307	15,307	15,307	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL J.N. JOSE REVUELTAS	50-MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	URBANO	15,308	15,307	15,307	15,307	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL (SANTIAGO PURIATZICUARO)	50-MARAVATIO	SANTIAGO PURIATZICUARO	URBANO	23,510	23,509	23,509	23,509	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA ENL A TV SEC 826	50-MARAVATIO	LOMA DE LA ROSA (TORRE DEL JARAL)	RURAL	14,595	14,595	14,595	14,595	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA T.V. SEC. 854	50-MARAVATIO	LA LAJA	RURAL	14,595	14,595	14,595	14,595	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM IGNACIO LOPEZ RAYON	52-LÁZARO CÁRDENAS	CIUDAD LAZARO CÁRDENAS	URBANO	10,045	10,044	10,044	10,044	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	100%	
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM VICENTE GUERRERO	52-LÁZARO CÁRDENAS	CIUDAD LAZARO CÁRDENAS	URBANO	10,045	10,044	10,044	10,044	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	100%	
MOBILIARIO PARA CUATRO AULAS EN LA SEC TEC NO. 131	52-LÁZARO CÁRDENAS	CIUDAD LAZARO CÁRDENAS	URBANO	68,168	68,166	68,166	68,166	100%	0	0	MOBILIARIO	4	4	100%	
MOBILIARIO PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA ADMINSTRACION EN SEC LAZARO CARDENAS	52-LÁZARO CÁRDENAS	LAS GUACAMAYAS	URBANO	154,137	154,136	154,136	154,136	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM JUAN DE LA BARRERA	52-LÁZARO CÁRDENAS	CIUDAD LAZARO CÁRDENAS	URBANO	23,510	23,509	23,509	23,509	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO DOS AULAS Y DIRECCION EN EL J.N. MIGUEL BERNAL JIMENEZ	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	91,746	91,745	91,745	91,745	100%	0	0	MOBILIARIO	3	3	100%	
MOBILIARIO PARA TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS EN SEC GENERAL MELCHOR OCAMPO	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	440,220	282,449	282,449	282,449	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	64%	
MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN J.N. JOSÉ TOCAVEN LAVIN	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	30,616	30,615	30,615	30,615	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM FERNANDO MONTES DE OCA	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	11,755	11,737	11,737	11,737	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA SEC. FEDERAL NO. 13	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	34,084	34,084	34,084	34,084	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA SEC TEC 136	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	17,042	17,040	17,040	17,040	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM SENTIMIENTOS DE LA NACION	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	11,755	11,737	11,737	11,737	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA TV SEC 607	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	14,595	14,594	14,594	14,594	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN J.N. PABLO BANUET	56-NAHUATZEN	LA MOJONERA	RURAL	15,308	15,307	15,307	15,307	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA TELESECUNDARIA NO 74	56-NAHUATZEN	ARANTEPECUAJA	URBANO	29,190	29,186	29,186	29,186	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UNA AULA EN LA T.V. SEC. NO.813	6-APATZINGÁN	SAN JOSÉ NUEVO (SAN JOSÉ)	RURAL	29,190	29,189	29,189	29,189	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	100%	
MOBILIARIO PARA DOS AULAS EN LA PRIM. BENITO JUAREZ	6-APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	47,020	47,019	47,019	47,019	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	100%	
MOBILIARIO PARA DOS AULAS EN EL J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO	61-OCAMPO	MANZANA DEL CENTRO DE SAN CRISTÓBAL	RURAL	55,230	55,230	55,230	55,230	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	100%	
MOBILIARIO PARA TALLER DE MECANOGRAFIA EN LA SEC GENERAL	62-PAJACUARÁN	LA LUZ	URBANO	443,728	367,136	367,136	367,136	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	83%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN TV SEC. NO. 577	62-PAJACUARÁN	PAJACUARÁN	URBANO	14,595	14,595	14,595	14,595	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA BODEGA EN EL CAM	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	5,520	5,520	5,520	5,520	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PIRM CORONEL J. JESUS DIAZ	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	10,045	9,867	9,867	9,867	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	98%	
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM PORFR LUIS SEPULVEDA VAZQUEZ	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	10,045	10,044	10,044	10,044	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	100%	
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM FELIX RAMIREZ CAMPOS	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	10,045	10,044	10,044	10,044	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	100%	
MOBILIARIO PARA DIRECCION EN EL J.N. ERANDI	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	18,258	18,257	18,257	18,257	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA DIRECCION EN EL J.N. MOISES SAENZ	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	18,258	18,257	18,257	18,257	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL J.N. ESTEFANIA CASTANEDA	65-PARACHO	ARANZA (ARANTZAN)	RURAL	15,308	15,307	15,307	15,307	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN J.N. EDUARDO RUIZ	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	30,616	25,342	25,342	25,342	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	83%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J.N. PROFRA BERTHA GARCIA OCHOA	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	27,615	27,615	27,615	27,615	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA Y DIRECCION J.N. PROFRA. BERTHA GARCIA OCHOA	65-PARACHO	PARACHO DE VERDUZCO	URBANO	64,131	61,644	61,644	61,644	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	96%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA SEC. TEC. NO. 83	66-PÁTZCUARO	CUANAJO	URBANO	34,080	33,857	33,857	33,857	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 MOBILIARIO PARA DIRECCION, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM VASCO DE QUIEROGA	67-PENJAMILLO	SANTA FE DEL RIO	RURAL	56,606	55,470	55,470	55,470	100%	0	0	MOBILIARIO	3	3	98%	11
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA TELESECUNDAIRA NO 796	67-PENJAMILLO	TIRIMACUARO (VALANCIANA)	RURAL	29,190	29,186	29,186	29,186	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM MELCHOR OCAMPO	70-PURÉPERO	PURÉPERO DE ECHAÍZ	URBANO	10,045	10,045	10,045	10,045	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL J.N. AMADO NERVO	70-PURÉPERO	PURÉPERO DE ECHAÍZ	URBANO	30,616	25,342	25,342	25,342	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	83%	
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM NARCISO MENDOZA	71-PURUANDIRO	LOS REYES	RURAL	10,045	10,044	10,044	10,044	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	100%	
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA T.M EN LA PRIM JUSTO SIERRA	71-PURUANDIRO	PURUANDIRO	URBANO	10,045	9,869	9,869	9,869	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	99%	
MOBILIARIO PARA TALLER DE COMPUTO EN LA SEC CAUDILLO DEL SUR	71-PURUANDIRO	JANAMUATO	RURAL	344,388	294,929	294,929	294,929	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	86%	
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO TALLER EN LA T.V. SEC. NO. 93	74-COJUMATLÁN DE RÉGULES	COJUMATLÁN DE RÉGULES	URBANO	84,701	49,113	49,113	49,113	100%	0	0	EQUIPO	1	1	58%	
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. PDTE. ADOLFO RUIZ CORTINES	74-COJUMATLÁN DE RÉGULES	COJUMATLÁN DE RÉGULES	URBANO	10,045	10,044	10,044	10,044	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA T.V. SEC. NO. 766	75-LOS REYES	SAN BENITO	RURAL	14,595	14,595	14,595	14,595	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J.N. JOSE SANCHEZ VILLASEÑOR	76-SAHUAYO	SAHUAYO DE MORELOS	URBANO	27,615	27,615	27,615	27,615	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM LAZARO CARDENAS	78-SALVADOR ESCALANTE	ISTARO	RURAL	11,755	11,754	11,754	11,754	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM VICENTE GUERRERO	78-SALVADOR ESCALANTE	SANTA CLARA DEL COBRE	URBANO	11,755	11,754	11,754	11,754	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM VALENTIN GOMEZ FARIAS	80-SENGUIO	SENGUIO	URBANO	10,045	9,867	9,867	9,867	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	98%	
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM 10 DE MAYO	80-SENGUIO	TUPÁTARO	RURAL	10,045	9,867	9,867	9,867	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	98%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA SEC. TEC. NO. 58	80-SENGUIO	SENGUIO	URBANO	15,042	11,428	11,428	11,428	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	75%	
MOBILIARIO PARA BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V SEC. 880	82-TACAMBARO	EL PEDREGOSO	RURAL	22,084	19,496	19,496	19,496	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	89%	
MOBILIARIO PARA CUATRO AULAS Y BODEGA EN EL CAM	82-TACAMBARO	PEDERNALES	URBANO	56,432	56,432	56,432	56,432	100%	0	0	MOBILIARIO	5	5	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	82-TACAMBARO	TESTERAZO	RURAL	11,755	11,701	11,701	11,701	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. MIGUEL HIDALGO	83-TANCITARO	LOS FRESNOS	RURAL	10,045	10,044	10,044	10,044	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM IGNACIO ZARAGOZA	83-TANCITARO	ZIRIMBO	RURAL	11,755	11,754	11,754	11,754	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM 18 DE MARZO	83-TANCITARO	ZIRIMONDIRO	RURAL	11,755	11,755	11,755	11,755	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
MOBILIARIO PARA CUATRO AULAS EN LA PRIM JOSE MA MORELOS	88-TARIMBARO	TARIMBARO	URBANO	94,040	94,038	94,038	94,038	100%	0	0	MOBILIARIO		1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL J.N. SIN NOMBRE	88-TARIMBARO	TARIMBARO	URBANO	15,308	15,308	15,308	15,308	100%	0	0	MOBILIARIO		1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN J.N. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA	88-TARIMBARO	TARIMBARO	URBANO	15,308	15,307	15,307	15,307	100%	0	0	MOBILIARIO		1	1	100%	
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA BODEGA Y DIRECCION EN LA PRIM BENITO JUAREZ	91-TINGUINDIN	GUASCUARO DE MUGICA	RURAL	29,050	29,050	29,050	29,050	100%	0	0	ESPACIO		1	1	100%	
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA BODEGA Y DIRECCION EN PRIM BENITO JUAREZ	91-TINGUINDIN	GUASCUARO DE MUGICA	RURAL	28,303	28,301	28,301	28,301	100%	0	0	MOBILIARIO		3	3	100%	
MOBILIARIO PARA BODEGA Y DIRECCION EN LA TV SEC 746	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	HUAHUASCO	RURAL	22,084	22,083	22,083	22,083	100%	0	0	MOBILIARIO		2	2	100%	
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN PRIM VENUSTIANO CARRANZA	93-TLALPUJAHUA	LA GRANJA	RURAL	10,045	10,044	10,044	10,044	100%	0	0	MOBILIARIO		2	2	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM MIGUEL HIDALGO	93-TLALPUJAHUA	SAN LORENZO PRIMER CUARTEL (LOS MIRTOS)	RURAL	23,510	23,510	23,510	23,510	100%	0	0	MOBILIARIO		1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UNA DIRECCION EN LA PRIM NARCISO MENDOZA	93-TLALPUJAHUA	TLACOTEPEC	RURAL	18,258	18,258	18,258	18,258	100%	0	0	MOBILIARIO		1	1	100%	
MOBILIARIO PARA DOS AULAS EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	97-TURICATO	LA ERMITA (NUEVA JERUSALÉN)	URBANO	47,020	47,019	47,019	47,019	100%	0	0	MOBILIARIO		2	2	100%	
MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. NICOLAS BRAVO	98-TUXPAN	EL JAZMIN	RURAL	10,045	10,044	10,044	10,044	100%	0	0	MOBILIARIO		2	2	100%	
MOBILIARIO PARA LA DIRECCION EN LA PRIM. NETZAHUALCOYOTL	98-TUXPAN	EL MALACATE	RURAL	18,258	18,257	18,257	18,257	100%	0	0	MOBILIARIO		1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA DE USOS MULTIPLES EN EL J.N. PROFRA JOSEFINA RAMOS DEL RIO	98-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	10,386	10,385	10,385	10,385	100%	0	0	MOBILIARIO		1	1	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM. FRANCISCO VILLA	99-TUZANTLA	FRANCISCO VILLA (POTRERILLOS)	RURAL	11,755	11,754	11,754	11,754	100%	0	0	MOBILIARIO		1	1	100%	
FASP				216,254,251	216,254,251	216,254,251	187,165,703	87%	0	0			95,426	85,032	89%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																
FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			25,498,563	20,819,135	20,819,135	19,714,160	95%	0	0	OTROS		38,541	34,563	90%	LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE FUERON ALCANZADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			13,981,863	48,520,065	48,520,065	43,713,762	90%	0	0	OTROS		36,995	33,054	89%	LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE FUERON ALCANZADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			20,023,746	22,747,698	22,747,698	21,452,439	94%	0	0	OTROS		1,796	1,310	73%	LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE SE LOGRARON CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION; "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			3,224,000	3,216,237	3,216,237	3,172,257	99%	0	0	OTROS		102	87	85%	LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE FUERON ALCANZADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			2,992,105	1,480,594	1,480,594	209,737	14%	0	0	OTROS		153	36	24%	LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			48,830,751	17,093,885	17,093,885	7,798,607	46%	0	0	OTROS		43	39	91%	LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE HAN SIDO ALCANZADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			51,746,991	51,252,110	51,252,110	41,092,105	80%	0	0	OTROS		9,375	9,287	99%	LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
COMBATE AL NARCOTRAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			42,931,279	44,272,928	44,272,928	43,161,037	97%	0	0	OTROS		7,776	6,011	77%	LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			7,024,913	6,851,599	6,851,599	6,851,599	100%	0	0	OTROS	645	645	100%	LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
CONVENIOS (6 REGISTROS)															
OTROS CONVENIOS				6,104,610	6,096,173	6,096,173	6,096,173	100%	0	0		525	525	100%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
ALIANZA PARA EL CAMPO	80-SENGUIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	195,744	195,744	195,744	195,744	100%	0	0	ACCION	20	20	100%	EL GASTO SE APLICO EN LA CONSTRUCCION DE CORRALES, EL RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008 PERO SE LIQUIDO EN SU TOTALIDAD EN EL 2009 DEL PROGRAMA ALIANZA MUNICIPALIZADA
RECONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACION DE LA RED ELEC DE TECHOS DE TALLERES DE Y DEL TALLER DE CRPINTERIAEN LA SEC TEC 56	80-SENGUIO	SENGUIO	URBANO	113,174	106,774	106,774	106,774	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	ESTA OBRA SE PROGRAMO Y SE INICIO EN EL EJERCICIO 2008 Y SE TERMINO EN EL EJERCICIO 2009 YA ESTA CONCLUIDA AL 100% TATO FISICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO
AMPLIACION															
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN SENGUIO	80-SENGUIO	SENGUIO	URBANO	252,884	252,884	252,884	252,884	100%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	ESTA OBRA SE INICIO Y SE PROGRAMO EN EL EJERCICIO FISCAL 2008 Y SE TERMINO EN EL EJERCICIO FISCAL 2009 OBRA CONVENIDA CON SEDESOL
AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN SENGUIO	80-SENGUIO	SENGUIO	URBANO	17,986	16,987	16,987	16,987	100%	0	0	METROS LINEALES	250	250	100%	ESTA OBRA SE INICIO Y SE PROGRAMO EN EL EJERCICIO 2008 Y SE TERMINO EN EL EJERCICIO 2009 OBRA CONVENIDA CON SEDESOL
REHABILITACION															
EQUIPAMIENTO DE TEATROS	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	5,286,051	5,286,051	5,286,051	5,286,051	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	904418 Y 901744 EQUIPAMIENTO DE TEATRO Y RESTAURACION DEL TEATRO OCAMPO SEGUNDA ETAPA RECURSO PEF 2008. EL RECURSO SE APLICO LA SUPERVISION, REALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y ANTICIPOS DE CONTRATOS.
REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL CALABOZO AL PARAJE VUELTA DEL CERRO	80-SENGUIO	EL CALABOZO SEGUNDA FRACCION	RURAL	238,771	237,733	237,733	237,733	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	RECURSO DEL EJERCICIO 2008 Y LIQUIDAD EN EL 2009 FISICA Y FINANCIERAMENTE OBRA CONVENIDA CON SEDESOL
16-MICHOACÁN DE OCAMPO RECURSO 2007															
SUBSIDIOS (1 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				44,316	44,316	44,316	44,316	100%	0	0		157	157	100%	
PROGRAMA ESTAMOS															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA, COL LOMAS DE ZUMPIMITO 2A SECCION	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	44,316	44,316	44,316	44,316	100%	0	0	METRO LINEAL	157	157	100%	OBRA CONCLUIDA
APORTACIONES FEDERALES (52 REGISTROS)															
FAIS				3,500,316	3,480,120	3,480,120	3,480,120	100%	0	0		511,443	511,362	100%	
FISM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD	102-URUAPAN	CAPACUARO	URBANO	131,380	111,184	111,184	111,184	100%	0	0	METRO LINEAL	1,620	1,539	95%	OBRA EN PROCESO
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
DRENAJE SANITARIO CALLE GABRIEL ZAPATA, COL. ZAPATISTA	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	110,847	110,847	110,847	110,847	100%	0	0	METRO LINEAL	252	252	100%	
DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES COL CORTINA EN LA ZONA ORIENTE	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	72,784	72,784	72,784	72,784	100%	0	0	METRO LINEAL	489	489	100%	VARIOS EJERCICIOS
URBANIZACION MUNICIPAL															
CALLES															
EMPEDRADO DE CALLES EN LOCALIDAD DE CUTZATO	102-URUAPAN	CUTZATO (CUISATO)	RURAL	77,070	77,070	77,070	77,070	100%	0	0	M2. ADQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1	1	100%	VARIOS EJERCICIOS Y LA UNIDAD DE MEDIDA LA TENEMOS COMO UNA OBRA
PAV CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE AGUSTIN ARRIAGA RIVERA Y CALZ B JUAREZ COL GUADALUPE	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	307,503	307,503	307,503	307,503	100%	0	0	METROS CUADRADOS	704	704	100%	VARIOS EJERCICIOS
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
REPARACION VIADUCTO DEL TARECHO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	2,229,824	2,229,824	2,229,824	2,229,824	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	VARIOS EJERCICIOS
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
CONST. EN TELESECUNDARIA ARROYO COLORADO	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	1,507	1,507	1,507	1,507	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	VARIOS EJERCICIOS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION AULA EN KINDER DE LA LOCALIDAD EL CHICHARRON	102-URUAPAN	CHICHARRON (EL TULE)	RURAL	61,026	61,026	61,026	61,026	100%	0	0	OBRA			100%	VARIOS EJERCICIOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
PISO FIRME CONSTRUCCION															
PROGRAMA APOYO TU CASA 2009 PISO FIRME	102-URUAPAN	URUAPAN	URBANO	508,375	508,375	508,375	508,375	100%	0	0	METROS CUADRADOS	508,375	508,375	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SOLO TIENE OPCION A METROS PERO LA DE ESTE PROGRAMA ES EN PESOS
FAM				14,929,320	14,389,660	14,389,660	14,389,660	100%	0	0		55	52	94%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
TERMINACION DEL TALLER DE COMPUTO EN LA SEC. TEC. 36 CON CLAVE 16DST0036Y	105-VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA DE NEGRETE	URBANO	68,740	68,740	68,740	68,740	100%	0	0	TALLER			100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 745 (SAUZ DE MAGANA)	108-ZAMORA	EL SAUZ DE MAGANA	RURAL	48,700	48,700	48,700	48,700	100%	0	0	ESPACIO		4	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. FRANCISCO J. MUJICA (ZAMORA DE HIDALGO)	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	45,700	45,700	45,700	45,700	100%	0	0	ESPACIO		1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA SEC. TEC. NO. 111 (SAN ANGEL ZURUMUCAPIO)	111-ZIRACUARETIRO	SAN ANGEL ZURUMUCAPIO	URBANO	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	AULA		1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA T.V. SEC. NO. 763 (ZITACUARO, LA DIETA)	112-ZITACUARO	LA DIETA (ZA. MANZANA DE CRESCENCIO MORALES)	RURAL	18,377	12,073	12,073	12,073	100%	0	0	ESCUELA		1	66%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 379 (SAN MATIAS)	34-HIDALGO	SAN MATIAS GRANDE CUATRO (SAN MATIAS)	RURAL	48,700	48,700	48,700	48,700	100%	0	0	ESPACIO		1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA T.V. SEC. NO. 736 (JUNGAPEO, EL ARENAL), AMPLIACION	47-JUNGAPEO	EL ARENAL	RURAL	15,925	15,396	15,396	15,396	100%	0	0	ESCUELA		1	97%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA SEC. FED. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MADERO, VILLA MADERO)	49-MADERO	VILLA MADERO	URBANO	29,770	29,770	29,770	29,770	100%	0	0	ESPACIO		2	100%	
CONSTRUCCION DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION EN LA SEC. JOSE MA. MORELOS	49-MADERO	VILLA MADERO	URBANO	75,100	75,100	75,100	75,100	100%	0	0	TALLER		1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON BODEGA E INTENDENCIA EN EL JN TEMAXTLIANI (SAN JOSE DE GRACIA)	51-MARCOS CASTELLANOS	SAN JOSE DE GRACIA	URBANO	41,600	41,600	41,600	41,600	100%	0	0	ESPACIO		3	100%	
DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, ANDADORES, REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION Y PLAZA CIVICA EN PRIM. BENITO JUAREZ	52-LAZARO CARDENAS	CIUDAD LAZARO CARDENAS	URBANO	58,310	55,872	55,872	55,872	100%	0	0	ESCUELA		1	96%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA T.V. SEC. NO. 318 (AMPLIACION)	61-OCAMPO	MANZANA DEL CENTRO DE SAN CRISTOBAL	RURAL	50,277	12,205	12,205	12,205	100%	0	0	ESPACIO		2	0 25%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA T.V. SEC. NO. 318	61-OCAMPO	MANZANA DEL CENTRO DE SAN CRISTOBAL	RURAL	138,467	138,467	138,467	138,467	100%	0	0	ESPACIO		1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA SEC. TEC. NO. 83 (CUANAJO)	66-PATZCUARO	CUANAJO	URBANO	17,535	16,848	16,848	16,848	100%	0	0	AULA		1	96%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO - TALLER EN LA T.V. SEC. NO. 277	9-ARIO	LA PLAYA DE GUADALUPE (LA PLAYA)	RURAL	18,480	18,480	18,480	18,480	100%	0	0	LABORATORIO		1	100%	
TERMINACION DE SEIS AULAS EN LA PRIM. GOBERNADOR MELCHOR OCAMPO	9-ARIO	ARIO DE ROSALES	URBANO	65,900	65,900	65,900	65,900	100%	0	0	ESCUELA		1	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 639 (TIQUICHEO, ZIRUCUARO)	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	ZIRUCUARO	RURAL	17,290	17,290	17,290	17,290	100%	0	0	ESCUELA		1	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 230 (TIQUICHEO, CEIBAS DE TRUJILLO)	92-TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO	CEIBAS DE TRUJILLO	RURAL	17,290	17,290	17,290	17,290	100%	0	0	ESCUELA		1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION GENERAL DE LA RED HIDRAULICA EN EL CAM	108-ZAMORA	ZAMORA DE HIDALGO	URBANO	606,422	127,614	127,614	127,614	100%	0	0	ESCUELA		1	0 21%	
REPARACION DE SANITARIOS EN LA PRIM. BENITO JUAREZ (OJO DE AGUA)	108-ZAMORA	OJO DE AGUA	RURAL	25,800	25,800	25,800	25,800	100%	0	0	ESPACIO		2	100%	
SUSTITUCION DEL CERCO PERIMETRAL EN EL JN JOSE MA. MORELOS (SANTA MARIA)	88-TARIMBARO	SANTA MARIA	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	CERCOS		1	100%	
SUSTITUCION DEL CERCO PERIMETRAL EN LA PRIM. MELCHOR OCAMPO (EXHACIENDA DE LA MAGDALENA)	88-TARIMBARO	LA MAGDALENA (EX-HACIENDA DE LA MAGDALENA)	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	CERCOS		1	100%	
EQUIPAMIENTO															
MOBILIARIO PARA TALLER DE ELECTRICIDAD Y DOS AULAS EN SEC. TEC. NO. 134	52-LAZARO CARDENAS	ACALPICAN DE MORELOS	RURAL	60,382	48,045	48,045	48,045	100%	0	0	MOBILIARIO		3	2 80%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN J.N. NIÑOS HEROES	52-LAZARO CARDENAS	LAS GUACAMAYAS	URBANO	12,538	12,414	12,414	12,414	100%	0	0	MOBILIARIO		1	99%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA	52-LAZARO CARDENAS	LOS COYOTES	RURAL	10,686	10,609	10,609	10,609	100%	0	0	MOBILIARIO		1	99%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MOBILIARIO PARA UN AULA EN SEC. TEC. NO. 134	52-LÁZARO CÁRDENAS	ACALPICAN DE MORELOS	RURAL	15,489	15,369	15,369	15,369	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	99%	
MOBILIARIO PARA BODEGA Y DIRECCION EN T.V. SEC. NO. 675	71-PURUJANDIRO	LOS REYES	RURAL	20,048	19,994	19,994	19,994	100%	0	0	MOBILIARIO	2	2	100%	
MOBILIARIO PARA DIRECCION, COOPERATIVA Y BODEGA EN PRIM. JUSTO SIERRA	71-PURUJANDIRO	CHAMACUERO	RURAL	25,699	25,643	25,643	25,643	100%	0	0	MOBILIARIO	3	3	100%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN PRIM. NARCISO MENDOZA	71-PURUJANDIRO	LOS REYES	RURAL	10,686	10,609	10,609	10,609	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	99%	
MOBILIARIO PARA UN AULA EN PRIM. VICENTE GUERRERO	71-PURUJANDIRO	LAS LETRAS	RURAL	10,686	10,609	10,609	10,609	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	99%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA															
CONSTRUCCION															
CONCLUSION DE LA 2A. ETAPA - FINIQUITO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL (POSGRADO) DE LA U.M.S.N.H.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	1,927,580	1,927,580	1,927,580	1,927,580	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONCLUSION DE LA 2A. ETAPA - FINIQUITO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA (POSGRADO) DE LA U.M.S.N.H.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	205,679	205,679	205,679	205,679	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA 2A. ETAPA DE LA FACULTAD DE HISTORIA DE LA U.M.S.N.H.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	5,289,886	5,289,886	5,289,886	5,289,886	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
EDIF PARA DES FISC. MATEM. 1ER. NIVEL. 7 AULAS. AUDIOVIS. BIBLIOT. SANIT. AREA ABIERTA DE ESTUD. PASILLOS Y ESCALE. 2DO. NIVEL. 2 AULAS. SALA DE MEST. 2 SALAS DE COMP. PARA DOCENCIA. 2 SALAS ETC. EN LA U.M.S.N.H.	53-MORELIA	MORELIA	URBANO	5,848,178	5,848,178	5,848,178	5,848,178	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	
FASP				185,663,065	185,663,066	185,663,066	178,911,767	96%	0	0		40,358	39,950	99%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA															
FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			14,982,412	8,420,087	8,420,087	8,420,087	100%	0	0	PERSONA	15,818	15,818	100%	LAS METAS REALIZADAS HAN SIDO ALCANZADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			7,163,687	13,654,869	13,654,869	13,654,869	100%	0	0	PIEZA	3,779	3,779	100%	LAS METAS REALIZADAS HAN SIDO ALCANZADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 086 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			32,000,136	30,694,240	30,694,240	29,304,211	95%	0	0	OTROS	1,284	1,232	96%	LAS METAS REALIZADAS FUERON ALCANZADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			8,871,268	7,894,011	7,894,011	7,894,011	100%	0	0	OTROS	101	101	100%	LAS METAS REALIZADAS FUERON ALCANZADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			1,500,000	1,507,678	1,507,678	1,056,499	70%	0	0	OTROS	126	116	92%	LAS METAS REALIZADAS FUERON ALCANZADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			11,764,893	11,444,864	11,444,864	11,416,816	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	LAS METAS ALCANZADAS FUERON LOGRADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			55,355,709	56,448,263	56,448,263	56,125,475	99%	0	0	OTROS	13,267	13,261	100%	LAS METAS LOGRADAS FUERON ALCANZADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			46,640,321	48,536,455	48,536,455	43,977,200	91%	0	0	OTROS	5,306	4,965	94%	LAS METAS LOGRADAS FUERON ALCANZADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			7,384,639	7,062,599	7,062,599	7,062,599	100%	0	0	OTROS	674	674	100%	LAS METAS LOGRADAS FUERON ALCANZADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
CONVENIOS (7 REGISTROS)															
OTROS CONVENIOS				8,242,290	8,242,290	8,242,290	8,242,290	100%	0	0		7	7	100%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
REHABILITACION															
MEJORAMIENTO DE CUBIERTA CAPILLA DE YURHIXO	102-URLIAPAN	ANGAHUAN	URBANO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	803363 Y 803362 MEJORAMIENTO DE CUBIERTA CAPILLA DE YURHIXO Y TEMPLO DEL SEÑOR SANTIAGO. EL RECURSO FUE APLICADO EN EL PAGO DE CONTRATISTAS (A TRAVES DE LICITACION) QUE REALIZARON LA REHABILITACION DE LOS INMUEBLES.
REHABILITACION DEL TEMPLO DE SAN BARTOLOME	21-CHARAPAN	COCUCHO	URBANO	99,731	99,731	99,731	99,731	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	907309 REHABILITACION DEL TEMPLO DE SAN BARTOLOME, OBRA COMPLEMENTARIA, RECURSO APLICADO EN SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
REHABILITACION DEL TEMPLO DEL SAN BARTOLOME	21-CHARAPAN	COCUCHO	URBANO	860,268	860,268	860,268	860,268	100%	0	0	0	CONVENIO		1	1	100%	800606 REHABILITACION DEL TEMPLO DE SAN BARTOLOME. EL RECURSO SE APLICO EN EL PAGO DE CONTRATISTAS (A TRAVES DE LICITACION) QUIENES REALIZARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL TEMPLO.
REHABILITACION DEL CONJUNTO HOSPITALARIO DE NURIO	65-PARACHO	NURIO	URBANO	1,141,368	1,141,368	1,141,368	1,141,368	100%	0	0	0	CONVENIO		1	1	100%	800596 803364 Y 803365 REHABILITACION DEL CONJUNTO HOSPITALARIO DE NURIO, REHABILITACION DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCANGEL FRENTE UNO ATRIO Y COCINA TRADICIONAL Y TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCANGEL FRENTE DOS INTERVENCION DEL CURATO. EL RECURSO FUE APLICADO EN EL PAGO DE CONTRATISTAS (A TRAVES LICITACION) QUE REALIZARON LA REHABILITACION.
REHABILITACION DEL CONJUNTO HOSPITALARIO DE SAN MIGUEL ARCANGEL FRENTE UNO ATRIO Y COCINA	65-PARACHO	POMACUARAN (POMOCUARÁN)	RURAL	800,923	800,923	800,923	800,923	100%	0	0	0	CONVENIO		1	1	100%	803364, 807312 Y 807310 REHABILITACION DEL CONJUNTO HOSPITALARIO SAN MIGUEL ARCANGEL FRENTE UNO ATRIO Y COCINA, CONJUNTO HOSPITALARIO DE SAN MIGUEL ARCANGEL FRENTE DOS URATO Y CONJUNTO HOSPITALARIO DE NURIO. OBRAS COMPLEMENTARIAS, RECURSO UTILIZADO EN SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
REHABILITACION DEL TEMPLO DE SAN PEDRO FRENTE DOS ATRIO Y TEMPLO	75-LOS REYES	ZACÁN	RURAL	111,858	111,858	111,858	111,858	100%	0	0	0	CONVENIO		1	1	100%	807314 Y 807313 REHABILITACION DEL TEMPLO DE SAN PEDRO FRENTE DOS ATRIO Y TEMPLO Y TEMPLO DE SAN PEDRO FRENTE UNO CUBIERTA, OBRA COMPLEMENTARIO, RECURSO APLICADO EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.
REHABILITACION DEL TEMPLO DEL SEÑOR SAN PEDRO ATRIO Y TEMPLO	75-LOS REYES	ZACÁN	RURAL	3,628,142	3,628,142	3,628,142	3,628,142	100%	0	0	0	CONVENIO		1	1	100%	803370 803369 Y 803368 REHABILITACION DEL TEMPLO DEL SEÑOR SAN PEDRO ATRIO Y TEMPLO, TEMPLO DEL SEÑOR SAN PEDRO FRENTE UNO CUBIERTA Y TEMPLO DEL SEÑOR SAN PEDRO FRENTE UNO PORTADA Y CUBIERTA, EL RECURSO SE APLICO EN EL PAGO A CONTRATISTAS (POR LICITACION)QUE REALIZARON LA REHABILITACION.