

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SUBSIDIOS (1036 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				979,852,763	961,236,972	950,712,101	941,883,454	98%	5,655,263	5,640,789		735,830	738,973	100%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN JUAN BAUTISTA -EL ROSARITO	10-ROSAMORADA	ROSARITO (EL ROSARITO)	RURAL	8,377,385	8,377,385	8,377,385	8,377,385	100%	0	0	POSTE	153	153	100%	ESTA OBRA ES CONVENIDA CON LA CDI MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$ 13,962,309.26 ***** OBRA TERMINADA AL 100 % FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE FALTA LA LIBERACIÓN DEL RECURSO POR PARTE DEL ESTADO ***** APORTACIÓN FEDERAL \$8,377,385.55 APORTACIÓN ESTATAL \$2,233,969.48 APORTACIÓN MUNICIPAL..... \$3,350,954.23 \$13,962,309.26
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA "LA YERBABUENA"	11-RUIZ	LA YERBABUENA	RURAL	3,271,344	3,271,344	3,271,344	3,271,344	100%	0	0	POSTE	50	45	90%	ESTRUCTURA FINANCIERAS: FEDERAL: 3,271,343.62 ESTATAL: 872,358.10 MUNICIPAL: 1,308,537.65
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL A NIVEL DE REVESTIMIENTO CARAMOTA-ZAPOTILLO-AGUA CALIENTE-EL TEREHAJE-EL MOLINO-CORRAL DE PIEDRA-HITALOTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 38+800	5-HUAJICORI	ZAPOTILLOS	RURAL	4,451,487	4,451,487	4,451,487	4,451,487	100%	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL A NIVEL DE REVESTIMIENTO CARAMOTA-ZAPOTILLOS-AGUA CALIENTE-EL TEREHAJE-EL MOLINO-CORRAL DE PIEDRA-HITALOTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 38+800. SUBTRAMO A CONSTRUIR CARAMOTA-EL MOLINO DEL KM 0+000 AL KM 29+000 EN EL CAMPO DE LOCALIDAD ELEGI HUAJICORI PORQUE NO ME DA LA OPCIÓN VARIAS QUE DEBO MODIFICAR O ESTOY MAL EN LAS CANTIDADES
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18/02/0004/2009.	5-HUAJICORI	MESA DE LOS RICOS	RURAL	684,395	684,395	684,395	684,395	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE AGUA ACEDA	10-ROSAMORADA	AGUA ACEDA	RURAL	740,190	740,190	740,190	740,190	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	ESTA OBRA ES CONVENIDA CON LA CDI CON RECURSO FEDERAL , ESTATAL Y MUNICIPAL OBRA TERMINADA AL 100 % FEDERAL \$ 740,190.00 ESTATAL \$ 197,384.00 MUNICIPAL \$ 296,076.00 \$ 1,233,650.00
18/02/0020/2009 SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 MODULOS SOLARES	17-TEPIC	CORA DE ABAJO	RURAL	109,795	109,795	109,795	109,795	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	OBRA TERMINADA RAMO 6 2009 CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$ 29,279.00 Y APORTACION MUNICIPAL DE: \$ 43,918.00
18/02/0021/2009 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LOS TIGRES	17-TEPIC	CERRO DE LOS TIGRES	RURAL	40,707	40,707	40,707	40,707	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	PROYECTO REALIZADO RAMO 6 2009 CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$ 10,855.00 Y APORTACION MUNICIPAL DE: \$ 16,283.00
18/02/0022/2009 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELCTRICA EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE	17-TEPIC	JESUS MARIA CORTE	RURAL	82,757	82,757	82,757	82,757	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	OBRA TERMINADA RAMO 6 2009 CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$ 22,069.00 Y APORTACION MUNICIPAL DE: 33,103.00
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18/02/0003/2009	5-HUAJICORI	TAMAZOLE	RURAL	1,029,945	1,029,945	1,029,945	1,029,945	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN															
ELABORACION DE LOS ESTUDIO-PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO DE ACCESO HUAJICORI-EL MUERTO (VERGELTOS) EL COLORADO-SANTA MARIA DE PICACHOS (PICACHOS) SAN ANDRES MILPILLAS	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	2,861,838	2,861,838	2,861,838	2,861,838	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	DEBO MODIFICAR ALGO NO ESPECIFICA
FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME)															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
APOYO EN CONSULTORIA PARA NEGOCIOS EN PROCESO DE FORMACION Y DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA QUE APOYE LOS PROCESOS DE INCUBACION	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	21,249	21,249	21,249	21,249	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
APOYO EN CONSULTORIA PARA NEGOCIOS EN PROCESO DE FORMACION Y DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA QUE APOYE LOS PROCESOS DE INCUBACION	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	20	20	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	610,000	610,000	610,000	355,231	58%	1,629	0	EQUIPO	22	19	86%	LA VARIACION SE DEBE A UN RECURSO ADICIONAL NO ASIGNADO, ASI COMO LAS VARIACIONES EN EL PROCESO DE LICITACION CORRESPONDIENTE.
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	20,443,130	20,443,130	20,443,130	15,163,051	74%	12,795	0	FAMILIA	32,300	32,300	100%	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,681,282	37,658,589	37,658,589	35,708,019	95%	0	0	APOYO	13,240	13,240	100%	EL RECURSO ES DEPOSITADO DIRECTAMENTE A UNA CUENTA RECEPTORA A NOMBRE DE LA DIRECCION DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO NAYARIT, NO LO RECIBE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT.
GASTO CORRIENTE															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
OTROS GASTOS DE OPERACION															
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PROFSNE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,245,638	5,159,175	5,159,175	5,102,033	99%	0	0	0 APOYO	29	29	100%	EL RECURSO ES DEPOSITADO DIRECTAMENTE A UNA CUENTA RECEPTORA A NOMBRE DE LA DIRECCION DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO NAYARIT. NO LO RECIBE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT.
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
MEJORAMIENTO															
2009/CEA221-PR PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,224,000	1,224,000	1,216,069	1,216,069	99%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
CONSTRUCCION															
2009/CFIES0152-CP-19 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION PARA LINEA DE CONDUCCION (APAZU)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	2,920,175	2,920,175	1,269,976	1,269,976	43%	0	0	0 SISTEMA	1	1	70%	OBRA CON PRORROGA AUTORIZADA A TERMINAR AL 31 DE MARZO DE 2010
2009/CFIES PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 180 MTS. DE PROFUNDIDAD	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	699,684	699,684	699,158	699,158	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
2009/CFIES1752-CP CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE 2000 M3 MICROONDAS (REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2DA.ETAPA)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	4,182,724	4,182,724	3,436,939	3,436,939	82%	0	0	0 TANQUE	1	1	80%	
2009/CFIES1752-CP-21 REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2DA. ETAPA (PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION (SUSTITUCION) DE POZO PROFUNDO "EL RUBI")	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,021,828	1,021,828	1,021,828	1,021,828	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
2009/CFIES1752-CP-22 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COL. FOVISSTE COLOSIO (REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2DA. ETAPA)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	3,772,028	3,772,028	3,044,995	3,044,995	81%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	OBRA CON PRORROGA AUTORIZADA PARA TERMINAR AL 31 DE MARZO DE 2010
2009/CFIES1752-CP-23 REFORZAMIENTO DE LOS COLECTORES COMERCIANTES Y MATATIPAC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2,288,591	2,288,591	2,288,591	2,288,591	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
2009/CFIES0452-PR-16 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "EL ARENOSO" Y LINEA DE CONDUCCION AL TANQUE ELEVADO	4-COMPOSTELA	LAS VARAS	URBANO	2,436,414	2,436,414	2,436,230	2,436,230	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO															
2009/CFIES2152-CP-3 INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA APAZU 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,841,810	1,841,810	1,827,530	1,827,530	99%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
2009/CFIES1252-PR-11 PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (APAZU)	12-SAN BLAS	GUADALUPE VICTORIA (LA VIROCHA)	URBANO	250,000	250,000	245,082	245,082	98%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
2009/CFIES1652-PR-13 PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (APAZU)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	325,000	325,000	324,949	324,949	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
2009/CFIES0215-PR-10 PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (APAZU)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LA PRESA	URBANO	249,097	249,097	249,097	249,097	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
2009/CFIES1652-14 PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-TECUALA	QUIMICHIS	URBANO	196,021	196,021	196,021	196,021	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
2009/CFIES1752-PR-9 PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (APAZU)	17-TEPIC	SAN CAYETANO	URBANO	509,000	509,000	508,495	508,495	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
2009CFIES0352-CP-8 PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (APAZU)	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	750,000	750,000	749,317	749,317	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
2009CFIES0352-PC-12 PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (APAZU)	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	247,458	247,458	247,458	247,458	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
2009CFIES0682-CP-15 PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (APAZU)	8-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	746,247	746,247	746,246	746,246	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION															
2009CFIES1252-CP-2 REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO 3RA. ETAPA (APAZU)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	4,816,009	4,816,009	3,692,809	3,692,809	77%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	OBRA CON PRORROGA ANUNCIADA PARA TERMINAR AL 31 DE MARZO DE 2010
2009CFIES1552-CP-4 REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO 2DA. ETAPA (APAZU)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	7,924,816	7,924,816	7,924,816	7,924,816	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2009CFIES1752-CP-4 REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO 3RA. ETAPA (APAZU)	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	2,607,265	2,607,265	2,159,035	2,159,035	83%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	OBRA CON PRORROGA AUTORIZADA PARA TERMINAR EL 31 DE MARZO DE 2010
2009CFIES1752-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE COLIMA ENTRE AV. INSURGENTES Y MIÑON (REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2DA. ETAPA)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	904,273	904,273	903,364	903,364	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2009CFIES1752-CP-20 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA COMERCIANTES (REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (2DA. ETAPA)(APAZU)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2,630,840	2,630,840	1,494,188	1,494,188	57%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA CON PRORROGA AUTORIZADA PARA TERMINAR AL 31 DE MARZO DE 2010
2009CFIES1752-PR-17 REFORZAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA AV. MAR JAPON COL. VALLES DEL COUNTRY, RREFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (2DA. ETAPA)(APAZU)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	3,258,904	3,258,904	3,258,904	3,258,904	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2009CFIES1852-CP-7 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO 1RA. ETAPA (APAZU)	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	4,338,164	4,338,164	4,338,566	4,338,566	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2009CFIES2052-PR-5 REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO 2DA. ETAPA (COLECTORES) (APAZU)	20-BAHIA DE BANDERAS	VALLE DE BANDERAS	URBANO	5,002,908	5,002,908	5,002,905	5,002,905	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2009CFIES0552-PR-18 REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA (APAZU)	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	2,109,676	2,109,676	2,109,420	2,109,420	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2009CFIES0752-CP-1 REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA (APAZU)	7-JALA	JALA	URBANO	5,769,801	5,769,801	5,769,841	5,769,841	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y															
CONSTRUCCION															
2009CFIES1253-PR-14 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION (PROSSAPYS)	1-ACAPONETA	CERRO BOLA	RURAL	1,459,620	1,459,620	1,459,620	1,459,620	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2009CFIES1153-PR-26 PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	11-RUIZ	SAN LORENZO	RURAL	687,568	687,568	687,568	687,568	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
2009CFIES1253-PR-18 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA) (PROSSAPYS)	12-SAN BLAS	MECATAN	URBANO	4,903,930	4,903,930	1,484,927	1,484,927	30%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	LA LOCALIDAD DE MECATAN ES RURAL, Y EL SISTEMA LO COLOCO COMO URBANA OBRA CON PRORROGA AUTORIZADA PARA TERMINAR AL 31 DE MARZO DE 2010

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
2009/CFIES1383-PR-26 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	PUERTA DEL RIO	RURAL	1,016,374	1,016,374	404,474	404,474	40%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	OBRA CON PRORROGA AUTORIZADA PARA TERMINAR AL 31 DE MARZO DEL 2010
2009/CEA295-PR COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (1RA. ETAPA) (COMPLEMENTO)	14-SANTA MARIA DEL ORO	SAN JOSE DE MOJARRAS (MOJARRAS)	RURAL	67,499	67,499	67,499	67,499	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL AÑO 2008. EL PRESENTE RECURSO ES UN COMPLEMENTO DE PAGO, POR TAL RAZON NO SE CONSIDERAN NUMERO DE BENEFICIARIOS Y LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE NO DUPLICAR CON LA YA REPORTADO EN EL AÑO 2008 CON ESTA OBRA.
2009/CFIES1483-PR-9 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANEAMIENTO (2DA. ETAPA) (PROSSAPYS)	14-SANTA MARIA DEL ORO	SAN JOSE DE MOJARRAS (MOJARRAS)	RURAL	2,083,397	2,083,397	2,083,397	2,083,397	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2009/CFIES1383-PR-28 EQUIPAMIENTO DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL	15-SANTIAGO XCUINTLA	ESTACION NANCHI (PENASQUILLO)	RURAL	188,684	188,684	188,454	188,454	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2009/CFIES1683-PR-15 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) EN LAS LUMBRES, LA MAGDALENA, LAS ANONAS Y CUATECOMATE (LOS TECOMATES) (PROSSAPYS)	16-TECUALA	LAS LUMBRES	RURAL	1,851,968	1,851,968	1,851,968	1,851,968	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA ES UN SISTEMA MULTIPLE Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON LAS LUMBRES, LA MAGDALENA, LAS ANONAS Y CUATECOMATE (LOS TECOMATES) EN EL SISTEMA SOLO SE PUSO LAS LUMBRES YA QUE NO PERMITE PONER VARIAS.
2009/CFIES1783-PR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA	17-TEPIC	BARRANCA BLANCA	RURAL	797,529	797,529	315,397	315,397	40%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	OBRA CON PRORROGA AUTORIZADA PARA TERMINAR AL 31 DE MARZO DE 2010
2009/CFIES0283-PR-20 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA) (PROSSAPYS)	2-AHUACATLAN	UZETA	RURAL	3,580,966	3,580,966	3,580,966	3,580,966	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2009/CEA294-PR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COMPLEMENTO)	3-AMATLAN DE CAÑAS	TEPUZHUACAN	RURAL	398,110	398,110	398,109	398,109	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL AÑO 2008. EL PRESENTE RECURSO ES UN COMPLEMENTO DE PAGO, POR TAL RAZON NO SE CONSIDERAN NUMERO DE BENEFICIARIOS Y LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCA UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE NO DUPLICAR CON LO YA REPORTADO EN EL AÑO 2008 PARA ESTA OBRA.
2009/CFIES0383-PR-8 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION (PROSSAPYS)	3-AMATLAN DE CAÑAS	TEPUZHUACAN	RURAL	1,082,528	1,082,528	1,082,513	1,082,513	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2009/CFIES0883-PR-25 PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	8-XALISCO	RANCHO EL PALMAR	RURAL	274,602	274,602	274,601	274,601	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
2009/CPF-PR-11 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS FEDERAL)	9-DEL NAYAR	EL CIRUELAR	RURAL	1,563,706	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	NO SE MINISTRARON LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2010. OBRA DE LA ESTRATEGIA PARA MUNICIPIOS CON MENOR INDICE DE DESARROLLO ESTRATEGIA 100X 100 EN CONVENIO DE CNA Y CDI.
2009/CPF-PR-15 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS FEDERAL)	9-DEL NAYAR	SAN VICENTE	RURAL	2,485,653	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	NO SE MINISTRARON LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2010. OBRA DE LA ESTRATEGIA PARA MUNICIPIOS CON MENOR INDICE DE DESARROLLO ESTRATEGIA 100X 100 EN CONVENIO DE CNA Y CDI.
2009/CPF-PR-17 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS FEDERAL)	9-DEL NAYAR	ARROYO DEL FRAILE	RURAL	2,316,230	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	NO SE MINISTRARON LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2010. OBRA DE LA ESTRATEGIA PARA MUNICIPIOS CON MENOR INDICE DE DESARROLLO ESTRATEGIA 100X 100 EN CONVENIO DE CNA Y CDI.
2009/CPF-PR-9 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS FEDERAL)	9-DEL NAYAR	EL SAUCITO	RURAL	160,000	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE MINISTRARON LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2010. OBRA DE LA ESTRATEGIA PARA MUNICIPIOS CON MENOR INDICE DE DESARROLLO ESTRATEGIA 100X 100 EN CONVENIO DE CNA Y CDI.
2009/CPF09-PR-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS FEDERAL)	9-DEL NAYAR	AGUAMILPA	RURAL	668,119	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	NO SE MINISTRARON LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2010. OBRA DE LA ESTRATEGIA PARA MUNICIPIOS CON MENOR INDICE DE DESARROLLO ESTRATEGIA 100X 100 EN CONVENIO DE CNA Y CDI.
2009/CPF-09-PR-12 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS FEDERAL)	9-DEL NAYAR	CUAUHEMOC	RURAL	4,276,224	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	NO SE MINISTRARON LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2010. OBRA DE LA ESTRATEGIA PARA MUNICIPIOS CON MENOR INDICE DE DESARROLLO ESTRATEGIA 100X 100 EN CONVENIO DE CNA Y CDI.
2009/CPF09-PR-13 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS FEDERAL)	9-DEL NAYAR	IXTALPA	RURAL	1,699,203	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	NO SE MINISTRARON LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2010. OBRA DE LA ESTRATEGIA PARA MUNICIPIOS CON MENOR INDICE DE DESARROLLO ESTRATEGIA 100X 100 EN CONVENIO DE CNA Y CDI.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2009/CP09-PR-14 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS FEDERAL)	9-DEL NAYAR	LA PALMITA	RURAL	2,526,596	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	NO SE MINISTRARON LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2010. OBRA DE LA ESTRATEGIA PARA MUNICIPIOS CON MENOR INDICE DE DESARROLLO ESTRATEGIA 100X 100 EN CONVENIO DE CNA Y CDI.
AMPLIACION																
2009/CFI51053-PR-6 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS)	10-ROSAMORADA	LAS PILAS	RURAL	2,312,313	2,312,313	2,312,312	2,312,312	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2009/CFI51282-PR-13 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS)	12-SAN BLAS	CHACALILLA	RURAL	1,553,984	1,553,984	1,553,984	1,553,984	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2009/CFI51553-PR AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-SANTIAGO IXCUINTLA	GAVILAN GRANDE	RURAL	897,458	897,458	630,061	630,061	70%	0	0	0	SISTEMA	1	1	70%	OBRA CON PRORROGA AUTORIZADA PARA TERMINAR AL 31 DE MARZO DE 2010
2009/CFI51553-PR-3 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHO CORRAL DE PIEDRA ANEXO A YAGO (PROSSAPYS)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	YAGO	URBANO	2,048,089	2,048,089	2,047,767	2,047,767	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES UN ANEXO A LA LOCALIDAD DE YAGO QUE SE LLAMA RANCHO CORRAL DE PIEDRA, LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA DENTRO DEL INEGI, RAZON POR LA CUAL SE CATALOGO COMO YAGO. LA LOCALIDAD RANCHO CORRAL DE PIEDRA ES UNA COMUNIDAD RURAL.
2009/CFI51553-PR-4 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PUERTA AZUL	RURAL	1,401,552	1,401,552	1,401,552	1,401,552	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2009/CEA338-PR AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA (COMPLEMENTO)	16-TECUALA	TIERRA GENEROSA	RURAL	91,287	91,287	91,262	91,262	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL AÑO 2008. EL PRESENTE RECURSO ES UN COMPLEMENTO DE PAGO, POR TAL RAZON NO SE CONSIDERAN NUMERO DE BENEFICIARIOS Y LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE NO DUPLICAR CON LO YA REPORTADO EN EL AÑO 2008 PARA ESTA OBRA.
2009/CFI51753-PR-7 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS)	17-TEPIC	EL AHUACATE	RURAL	1,504,769	1,504,769	1,504,769	1,504,769	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2009/CFI520253-PR-23 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA. ETAPA) (PROSSAPYS)	3-AHUACATLAN	MARQUEZADO	RURAL	1,099,910	1,099,910	1,099,910	1,099,910	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2009/CFI520453-PR-8 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA (PROSSAPYS)	4-COMPOSTELA	RINCÓN DE GUAYABITOS	RURAL	6,426,650	6,426,650	6,425,652	6,425,652	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MODERNIZACION																
2009/CP21-PR-18 COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL	9-DEL NAYAR	CUAUHTEMOC	RURAL	456,282	0	0	0	0%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	ESTE COMPONENTE SE DA PARA LAS OBRAS INSERTAS DENTRO DEL PROGRAMA DE ENUNICIO A CUAUHTEMOC YA Q EL SISTEMA NO PERMITE COLOCAR VARIAS SE BENEFICIAN LA PALMITA, XTALPA, CUAUHTEMOC, EL CIRUELAR, SAN VICENTE, AGUAMILPA Y ARROYO DEL FRAILE NO SE MINISTRARON LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2010. OBRA DE LA ESTRATEGIA PARA MUNICIPIOS CON MENOR INDICE DE DESARROLLO ESTRATEGIA 100X 100 EN CONVENIO DE CNA Y CDI.
MEJORAMIENTO																
2009/CFI52153-PR COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,374,177	1,374,177	1,228,850	1,228,850	89%	0	0	0	INFORME	1	1	90%	
2009/CFI52153-PR-1 COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	399,537	399,537	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
2009/CFI52153-PR-21 SUPERVISION TECNICA EXTERNA PARA EL PROGRAMA ZONAS RURALES 2009 REGION PACIFICO-NORTE (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	763,614	763,614	761,680	761,680	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
2009/CFI52153-PR-22 SUPERVISION TECNICA EXTERNA PARA EL PROGRAMA ZONAS RURALES 2009 REGION LERMA SANTIAGO PACIFICO (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	558,904	558,904	523,690	523,690	94%	0	0	0	INFORME	1	1	90%	OBRA CON PRORROGA AUTORIZADA PARA TERMINAR AL 31 DE MARZO DEL 2010
2009/CFI51353-PR-18 PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANTIAGO	12-SAN BLAS	AUTÁN	RURAL	250,000	250,000	249,402	249,402	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO ES PARA LAS LOCALIDADES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANTIAGO QUE SON: LA CHIRIPA, GUADALUPE VICTORIA, AUTAN, BOCA DEL ASADERO, EL LIMON, EL CIRUELO, PLAYA RAMIREZ, EL CAPOMO, EL MADRIGALEÑO, LA GOMA, LA CULEBRA, EL CARLEÑO E ISLA DEL CONDE. SE COLOCO EN EL SISTEMA LA LOCALIDAD DE AUTAN YA QUE NO SE PERMITE COLOCAR VARIAS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
2009/CFIES1683-PR-16 PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE DE LA MARGEN DRECHA DEL RIO SANTIAGO (PROSSAPYS)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PUEBLO NUEVO	RURAL	100,000	100,000	99,793	99,793	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON PUEBLO NUEVO Y CERRITOS. PARA FIN DE CAPTURA UNICAMENTE SE PUSO A PUEBLO NUEVO YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE QUE SE PONGAN VARIAS
2009/CFIES1753-PR-24 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION "COORDILLERA DE SAN JUAN"	17-TEPIC	VENUSTIANO CARRANZA (EL GRINGO)	RURAL	5,004,730	5,004,730	5,004,729	5,004,729	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2009/CFIES0383-PR-10 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (PROSSAPYS)	2-AHUACATLAN	VALLE VERDE	RURAL	195,000	195,000	194,520	194,520	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
2009/CFIES0483-PR-12 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (PROSSAPYS)	4-COMPOSTELA	JUAN ESCUTA (BORBOLON)	RURAL	165,000	165,000	164,498	164,498	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
2009/CFIES0583-PR-11 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS)	5-HUAJICORI	BARBACOA	RURAL	41,416	41,416	41,416	41,416	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
2009/CFIES0783-PR-17 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE LA MESETA DE JUANACATLAN (PROSSAPYS)	7-JALA	ROSA BLANCA	RURAL	737,150	737,150	736,069	736,069	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LAS LOCALIDADES INCLUIDAS EN EL PROYECTO SON : AGUAJE, FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA, COFRADIA DE JUNACATLAN, ROSA BLANCA, SAN MIGUEL DE BUNAVISTA Y PUEBLO NUEVO, EN EL SISTEMA SOLO SE CAPTURE A ROSA BLANCA YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR VARIAS
2009/CPF09-PR-1 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS FEDERAL)	9-DEL NAYAR	EL CANGREJO	RURAL	160,000	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE MINISTRARON LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2010. OBRA DE LA ESTRATEGIA PARA MUNICIPIOS CON MENOR INDICE DE DESARROLLO ESTRATEGIA 100X 100 EN CONVENIO DE CNA Y CDI.
2009/CPF09-PR-10 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS FEDERAL)	9-DEL NAYAR	EL SEGUNDO PASO (PASO CUATE)	RURAL	160,000	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE MINISTRARON LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2010. OBRA DE LA ESTRATEGIA PARA MUNICIPIOS CON MENOR INDICE DE DESARROLLO ESTRATEGIA 100X 100 EN CONVENIO DE CNA Y CDI.
2009/CPF09-PR-3 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS FEDERAL)	9-DEL NAYAR	EL TEMPISQUE	RURAL	160,000	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE MINISTRARON LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2010. OBRA DE LA ESTRATEGIA PARA MUNICIPIOS CON MENOR INDICE DE DESARROLLO ESTRATEGIA 100X 100 EN CONVENIO DE CNA Y CDI.
2009/CPF09-PR-3 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS FEDERAL)	9-DEL NAYAR	PASO DE ALICA (AGUA BUENA)	RURAL	160,000	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE MINISTRARON LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2010. OBRA DE LA ESTRATEGIA PARA MUNICIPIOS CON MENOR INDICE DE DESARROLLO ESTRATEGIA 100X 100 EN CONVENIO DE CNA Y CDI.
2009/CPF09-PR-4 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS FEDERAL)	9-DEL NAYAR	EL PINITO	RURAL	160,000	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE MINISTRARON LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2010. OBRA DE LA ESTRATEGIA PARA MUNICIPIOS CON MENOR INDICE DE DESARROLLO ESTRATEGIA 100X 100 EN CONVENIO DE CNA Y CDI.
2009/CPF09-PR-6 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS FEDERAL)	9-DEL NAYAR	PLAYA DE GOLONDRINAS	RURAL	160,000	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE MINISTRARON LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2010. OBRA DE LA ESTRATEGIA PARA MUNICIPIOS CON MENOR INDICE DE DESARROLLO ESTRATEGIA 100X 100 EN CONVENIO DE CNA Y CDI.
2009/CPF09-PR-7 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS FEDERAL)	9-DEL NAYAR	TUTUYEUAMAMA	RURAL	160,000	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE MINISTRARON LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2010. OBRA DE LA ESTRATEGIA PARA MUNICIPIOS CON MENOR INDICE DE DESARROLLO ESTRATEGIA 100X 100 EN CONVENIO DE CNA Y CDI.
2009/CPF09-PR-8 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS FEDERAL)	9-DEL NAYAR	CARRIZAL DE LAS VIGAS	RURAL	160,000	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE MINISTRARON LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2010. OBRA DE LA ESTRATEGIA PARA MUNICIPIOS CON MENOR INDICE DE DESARROLLO ESTRATEGIA 100X 100 EN CONVENIO DE CNA Y CDI.
2009/CPF09-PR-8 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS FEDERAL)	9-DEL NAYAR	CIENEGA DEL MANGO	RURAL	160,000	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE MINISTRARON LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2010. OBRA DE LA ESTRATEGIA PARA MUNICIPIOS CON MENOR INDICE DE DESARROLLO ESTRATEGIA 100X 100 EN CONVENIO DE CNA Y CDI.
2009/CPF21-PR-19 SUPERVISION EXTERNA PARA EL PROGRAMA ZONAS RURALES -CDI	9-DEL NAYAR	CUAUHTEMOC	RURAL	703,569	0	0	0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%	LA SUPERVISION EXTERNA ES PARA LAS LOCALIDADES INSERTAS DENTRO DEL PROGRAMA SE ENUNCIO CUAHTEMOC YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE COLOCAR VARIAS. LAS LOCALIDADES SON AGUAMILPA, LA PALMITA, IXTALPA, CUAHTEMOC, EL CIRUELA, SAN VICENTE Y ARROYO DEL FRAILE. NO SE MINISTRARON LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2010. OBRA DE LA ESTRATEGIA PARA MUNICIPIOS CON MENOR INDICE DE DESARROLLO ESTRATEGIA 100X 100 EN CONVENIO DE CNA Y CDI.
REHABILITACION															
2009/CFIES-PR REHABILITACION DEL EMISOR A PRESION DE AGUAS NEGRAS	4-COMPOSTELA	LOS AYALA	RURAL	534,401	534,401	534,344	534,344	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
PROGRAMA HABITAT																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 180011ME006	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	263,578	263,578	263,578	263,578	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	547	547	100%	NUMERO DEL PROYECTO 180011ME006 ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$527,156.00 FEDERAL \$263,578.00 ESTATAL \$66,254.00 MUNICIPAL \$197,324.00
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LECHADEADO EN CALLES VARIAS COL. EL CERRO 180011ME001	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	332,002	332,002	332,002	332,002	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,276	3,276	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$664,004.00 FEDERAL \$332,002.00 ESTATAL \$83,454.00 MUNICIPAL \$248,548.00
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LECHADEADO Y AHOAGADO EN CONCRETO EN CALLES VARIAS COL. LAZARO CARDENAS 180011ME002	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	610,597	610,597	610,597	610,597	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,641	4,641	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$1,221,195.00 FEDERAL \$610,597.00 ESTATAL \$153,483.00 MUNICIPAL \$457,115.00
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES VARIAS COL. EL CERRO 180011ME003	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	136,119	136,119	136,119	136,119	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,111	1,111	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$272,239.00 FEDERAL \$136,119.00 ESTATAL \$34,215.00 MUNICIPAL \$101,905.00
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES VARIAS COLONIA LAZARO CARDENAS 180011ME005	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	264,903	264,903	264,903	264,903	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,165	2,165	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$529,806.00 FEDERAL \$264,903.00 ESTATAL \$66,587.00 MUNICIPAL \$198,316.00
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE TECUALA Y ACAPONETA 180011ME009	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	3,377,226	3,377,226	3,377,226	3,377,226	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	16,732	16,732	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$6'754,450.00 FEDERAL \$3'377,225.00 ESTATAL \$1'125,741.00 MUNICIPAL \$2'251,484.00
180161ME001 PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE H. COLEGIO MILITAR EN LA COL. LOS PINOS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	1,027,147	1,027,147	1,027,147	1,027,147	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,108	4,108	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE 271,212 Y MUNICIPAL POR 862,691. CON OFICIO 138.2000P/H/AP/09/057 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL POR LO QUE FINALMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO QUEDA CON ESTOS MONTOS.
180161ME002 PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A ACCESO DE LA COL. LOS PINOS POR CALLE H. COLEGIO MILITAR	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	143,413	143,413	143,413	143,413	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	507	507	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL DE 30,174 Y MUNICIPAL 113,239 CON OFICIO 138.2000P/H/AP/09/057 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2009 SE REALIZO AMPLIACION PRESUPUESTAL, RAZON POR LA CUAL AL CIERRE DEL EJERCICIO MUESTRA ESTOS MONTOS.
180161ME004 INSTALACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO 18002	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	15,827	15,827	15,827	15,827	100%	0	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE 3,976 Y MUNICIPAL POR 11,852. CON OFICIO 138.2000P/H/AP/09/057 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2009 SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL RAZON POR LA CUAL AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO MUESTRA ESTOS MONTOS.
180161ME007 EMPEDRADO DE CALLES COL. LOS PINOS POLIGONO 18019	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	26,117	26,117	26,117	26,117	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	734	734	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL POR 7,052.00 Y MUNICIPAL 21,777.00
CONSTRUCCION DE COVERTZO PARA MAGUINARIA EN RELLENO SANITARIO 180161ME011	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	27,066	27,066	27,066	27,066	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 27,066.00 LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 13,686. Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 41,387.00
CONSTRUCCION DE PLAZOLETA 1ª ETAPA 180161ME010	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	61,866	61,866	61,866	61,866	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	558	558	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 61,866.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 15,538.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 50,524.00
CONSTRUCCION DEL M.C Y AMPLIACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 180161ME004	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	294,321	294,321	294,321	294,321	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	132	132	100%	POR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO INICIAL LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 294,321.00 LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 73,933.00, LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 220,388.00
180171ME002 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	903,964	903,964	903,964	807,273	89%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,057	3,057	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 227,093.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 676,872.00 COLONIA AMERICA MANRIQUEZ. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME003 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	76,798	76,798	76,798	76,632	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	137	137	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 16,206.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 48,305.00 COLONIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME005 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	289,705	289,705	289,705	285,534	99%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 72,780.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 216,926.00 COLONIA DOS DE AGOSTO. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME006 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	905,692	905,692	905,692	905,692	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 227,527.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 678,166.00 COLONIA 2 DE AGOSTO
180171ME007 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	181,231	181,231	181,231	180,998	100%	0	0	0	METRO LINEAL	226	226	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 48,529.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 136,703.00 COLONIA 12 DE DICIEMBRE. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME008 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,083,809	1,048,936	1,048,936	1,044,283	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,079	1,079	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 283,513.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 765,434.00 COLONIA EL SACRISTAN. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME010 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	173,880	173,880	173,880	161,998	93%	0	0	0	METRO LINEAL	294	294	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 43,682.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 130,199.00 COLONIA AMPLIACION 12 DE DICIEMBRE. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME011 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	422,146	422,146	422,146	423,802	100%	0	0	0	METRO LINEAL	702	702	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 106,951.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 318,095.00 COLONIA SAN JUANITO. EXISTE UN SOBREGIRO EN LO EJERCIDO DE (1,656.00)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
180171ME012 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	49,934	49,934	49,934	49,905	100%	0	0	METRO LINEAL	36	36	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 12,545.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 37,390.00 COLONIA EMILIO M. GONZALEZ. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME013 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	363,273	363,273	363,273	324,912	89%	0	0	METRO LINEAL	380	380	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 91,281.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 272,013.00 COLONIA EMILIO M. GONZALEZ. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME014 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	242,004	242,004	242,004	195,771	81%	0	0	METRO LINEAL	363	363	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: 68,939.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 205,478.00 COLONIA AMERICA MANRIQUEZ. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME015 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	305,168	305,168	305,168	282,104	92%	0	0	METRO LINEAL	363	363	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$76,664.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 228,505.00 COLONIA LAS CONCHAS. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME016 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	34,977	34,977	34,977	34,631	99%	0	0	METRO LINEAL	318	318	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 6,787.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 26,190.00 COLONIA LAS CONCHAS. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME018 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	115,478	115,478	115,478	115,477	100%	0	0	METRO CUADRADO	297	297	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 29,010.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 86,468.00 COLONIA SANTA FE. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME019 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	878,684	878,684	878,684	878,684	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,062	4,062	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 220,742.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 657,943.00 COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA
180171ME020 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	77,109	77,109	77,109	77,109	100%	0	0	METRO LINEAL	482	482	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 19,371.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 57,739.00 COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA
180171ME022 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	140,962	140,962	140,962	109,668	78%	0	0	METRO LINEAL	1,174	1,174	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 35,638.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 106,222.00 COLONIA DOS DE AGOSTO. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME031 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	417,637	417,637	417,637	417,637	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,909	1,909	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 104,918.00 CON PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 312,719.00 COLONIA LOS LIRIOS
180171ME032 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	84,815	84,815	84,815	84,347	99%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 21,307.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 63,509.00 COLONIA PLAN DE AYALA (LOS SAUCES RESERVA TERRITORIAL). EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME033 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	293,404	293,404	293,404	293,404	100%	0	0	METRO LINEAL	449	449	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$ 73,708.00 CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE: \$ 219,697.00 COLONIA NUEVO VALEY
180171ME034 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	447,686	447,686	447,686	446,210	100%	0	0	METRO LINEAL	1,735	1,735	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$ 112,467.00 CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE: \$ 335,220.00 COLONIA NUEVO VALEY. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME038 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	443,829	443,829	443,829	443,101	100%	0	0	METRO LINEAL	560	560	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA INVERSION ESTATAL DE: \$ 111,498.00 CON UNA INVERSION MUNICIPAL DE: \$ 332,331.00 COLONIA COMERCIANTES. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME039 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,307,752	1,307,752	1,307,752	1,077,566	82%	0	0	METRO CUADRADO	5,587	5,587	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA INVERSION ESTATAL DE: \$ 328,532.00 CON UNA INVERSION MUNICIPAL DE: \$ 979,220.00 COLONIA JARDINES DEL VALLE. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME039 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	353,898	353,898	353,898	353,898	100%	0	0	METRO LINEAL	425	425	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$ 88,906.00 CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE: \$ 264,992.00 COLONIA GENARO VAZQUEZ. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME040 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	105,441	105,441	105,441	105,145	100%	0	0	METRO CUADRADO	955	955	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 26,489.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 289,835.00 COLONIA NUEVA AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME041 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA COMERCIANTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	107,105	107,105	107,105	106,684	100%	0	0	METRO LINEAL	761	761	100%	OBRA TERMINADA RAMO 20 HABITAT 2009. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 26,907.00 PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 80,198.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME042 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA COMERCIANTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	595,562	595,562	595,562	594,857	100%	0	0	METRO LINEAL	690	690	100%	OBRA TERMINADA RAMO 20 HABITAT 2009. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 149,617.00 Y PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 445,946.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME043 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO COLONIA LOS SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,485,752	1,485,752	1,485,752	1,483,925	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,711	5,711	100%	OBRA TERMINADA RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 373,249.00 Y PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 1,112,503.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME044 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO COLONIA ELNARANJAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	515,524	515,524	515,524	514,900	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,428	2,428	100%	OBRA TERMINADA RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 129,509.00 Y PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 386,015.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
180171ME045 CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE LUCIO CABANAS ENTRE LOMAS BONITAS Y NIÑOS HEROES COLONIA PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	173,473	173,473	173,473	159,329	92%	0	0	METRO LINEAL	739	739	100%	OBRA TERMINADA RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$43,577.00 Y PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 129,896.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME046 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL NARANJAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	296,973	296,973	296,973	296,863	100%	0	0	METRO LINEAL	351	351	100%	OBRA TERMINADA RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 74,806.00 Y PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 222,368.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
180171ME047 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL NARANJAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	86,146	86,146	86,146	85,288	99%	0	0	METRO LINEAL	357	357	100%	OBRA TERMINADA RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 21,642.00 Y PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 64,505.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ANGEL FLORES (JUAN ESCUTIA Y BORDO DEL NORTE)180181ME013	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	562,189	562,189	562,189	562,189	100%	0	0	METRO LINEAL	957	957	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON 141,222.00 ESTATAL Y \$ 420,967.00 MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE B. JUAREZ Y ANACLETO CORREA ENTRE PEDRO MORENO T FORTUNA	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	563,106	552,543	552,543	552,543	100%	0	0	METRO LINEAL	475	475	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$138,940.00 DE ESTATAL Y \$414,165.00 DE MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES P. MORENO Y MINA DE INDEPENDENCIA A JUAN ESCUTIA.180181ME021	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	410,449	410,449	410,449	410,449	100%	0	0	METRO LINEAL	465	465	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$ 103,105.00 DE APORTACION ESTATAL Y \$ 307,344.00 MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DEGOLLADO DE INDEPENDENCIA A NARCISO MENDOZA Y MINA DE JUAN ESCUTIA A NARCISO MENDOZA.180181ME023	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	582,635	582,635	582,635	582,635	100%	582,635	582,635	METRO LINEAL	528	528	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$ 146,268.00 ESTATAL Y \$ 436,008.00 MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROGRESO (V. HERMOSA Y 12 DE OCTUBRE), 180181ME015	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	244,620	244,620	244,620	244,620	100%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$ 61,449.00 DE APORTACION ESTATAL Y \$ 183,172.00 MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE PROGRESO Y ALVARO OBREGON. 180181ME014	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	324,951	324,951	324,951	324,951	100%	0	0	METRO LINEAL	406	406	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$ 81,628.00 ESTATAL Y \$ 243,323.00 MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON DE FERNANDO MONTEZ DE OCA A JUAN ESCUTIA. 180181ME012	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	275,720	275,720	275,720	275,720	100%	0	0	METRO LINEAL	475	475	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$69,251.00 DE ESTATAL Y \$206,459.00 DE MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPE EN CALLE JESUS MARTIR DE CALLE JUAN ESCUTIA A CALLE 5ta.180181ME022	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	232,962	232,962	232,962	232,962	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,248	2,248	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$58,923.00 DE APORTACION ESTATAL Y \$ 174,039.00 MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CALLE PROGRESO ENTRE VILLA HERMOSA Y 12 DE OCTUBRE.180181ME008	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	562,701	562,701	562,701	562,701	100%	562,701	562,701	METRO CUADRADO	2,687	2,687	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$ 141,351.00 DE APORTACION ESTATAL Y \$ 421,351.00 DE LO MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO DE CALLE MAZATLAN ENTRE MANUEL URIBE Y EDUARDO AUDELO Y ANDADOR TABACHIN.180181ME006	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	204,472	204,472	204,472	204,472	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,773	1,773	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$51,363.00 DE APORTACION ESTATAL Y \$ 153,109.00 MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN CALLE ANGEL FLORES Y ANTONIO R. LAURELES.180181ME004	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	399,541	399,541	399,541	399,541	100%	399,541	399,541	METRO CUADRADO	3,216	3,216	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$ 100,365.00 ESTATAL Y \$ 299,176.00 MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE JUAN ESCUTIA Y MONTES DE OCA.	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	538,310	538,310	538,310	538,310	100%	538,310	538,310	METRO CUADRADO	2,687	2,687	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$ 135,224.00 DE APORTACION ESTATAL Y \$403,087.00 DE LO MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE CORONA ENTRE JAVIER MINA Y NICOLAS BRAVO.180181ME002	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	512,487	512,487	512,487	512,487	100%	512,487	512,487	METRO CUADRADO	2,204	2,204	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$ 128,737.00 DE APORTACION ESTATAL Y \$ 383,750.00 DE LO MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE PROGRESO Y ALVARO OBREGON.180181ME001	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	779,403	779,403	779,403	779,403	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,595	3,595	100%	EL MONTO DE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL DE \$196,786.00 Y \$63,617.00 MUNICIPALES
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE JUAREZ DE FORTUNA A PEDRO MORENO	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	419,923	419,923	419,923	419,923	100%	419,923	419,923	METRO CUADRADO	2,004	2,004	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$ 105,485.00 DE APORTACION ESTATAL Y \$ 314,438.00 DE LO MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE P. MORENO, J MINA, DEGOLLADO ENTRE INDEPENDENCIA Y CORONA	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	651,898	651,898	651,898	651,898	100%	651,898	651,898	METRO CUADRADO	3,274	3,274	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$163,757.00 DE ESTATAL Y \$502,796.00 DE MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR.180181ME025	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	873,366	873,366	873,366	873,366	100%	87,336	87,336	METROS CUADRADOS	800	800	100%	SOLO PARTICIPA LA FEDERACION Y EL MUNICIPIO Y LA APORTACION DEL MUNICIPIO ES DE UN MINTO DE \$873,367.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEGOLLADO Y MINA DE INDEPENDENCIA A JUAN ESCUTIA Y PEDRO MORENO DE INDEPENDENCIA A CORONA.	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	255,843	255,843	255,843	255,843	100%	255,843	255,843	METRO LINEAL	522	522	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$ 64,268.00 DE APORTACION ESTATAL Y \$ 191,575.00 DE LO MUNICIPAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.180181ME018	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	319,840	319,840	319,840	319,840	100%	319,840	319,840	METRO CUADRADO	156	156	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$ 80,344.00 DE APORTACION ESTATAL Y \$ 238,496.00 DE LO MUNICIPAL
CONTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CALLE PROGRESO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y VILLAHERMOSA.180191ME020	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	398,513	398,513	398,513	398,513	100%	398,513	398,513	METRO CUADRADO	1,898	1,898	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$ 100,106.00 DE APORTACION ESTATAL Y \$298,407.00 DE APORTACION MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y LUIS DONALDO COLOSIO	20-BAHIA DE BANDERAS	BUCERIAS	URBANO	59,761	59,761	59,761	53,336	89%	0	0	METRO CUADRADO	250	250	100%	SE REALIZARA EL PROYECTO CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 59,761.00. LA APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$ 15,020.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 44,742.00. DANDO UN TOTAL DE \$ 119,523.00. SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO 138.2000/P.H/AP/09/025. SE HARA REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$ 4,197.00 FEDERAL, \$ 1,055.00 ESTATAL, \$ 3,152.00 MUNICIPAL CON UN TOTAL DE \$ 8,394.00.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y ARROYO	20-BAHIA DE BANDERAS	BUCERIAS	URBANO	453,080	453,080	453,080	448,237	99%	0	0	METRO CUADRADO	1,938	1,938	100%	SE REALIZARA EL PROYECTO CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 453,080.00. LA APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$ 113,867.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 339,213.00. DANDO UN TOTAL DE \$ 996,160.00. SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO 138.2000/P.H/AP/09/009. SE HARA REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,155.00 FEDERAL, \$ 290.00 ESTATAL, \$ 865.00 MUNICIPAL CON UN TOTAL DE \$2,310.00.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y MEXICO	20-BAHIA DE BANDERAS	BUCERIAS	URBANO	91,172	91,172	91,172	91,172	100%	0	0	METRO CUADRADO	376	376	100%	SE REALIZARA EL PROYECTO CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 91,172.00. LA APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$ 22,913.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 68,259.00. DANDO UN TOTAL DE \$ 182,344.00. SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO 138.2000/P.H/AP/09/025.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y FRANCISCO I. MADERO	20-BAHIA DE BANDERAS	BUCERIAS	URBANO	9,370	9,370	9,370	9,370	100%	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	LA OBRA SE LLEVARA A CABO CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 9,370.00. LA APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$ 2,355.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 7,015.00. DANDO UN TOTAL DE \$ 19,740.00. SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO 138.2000/P.H/AP/09/009. SE HARA REINTEGRO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 2,000.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y MEXICO	20-BAHIA DE BANDERAS	BUCERIAS	URBANO	12,511	12,511	12,511	12,511	100%	0	0	METRO LINEAL	88	88	100%	LA OBRA SE LLEVARA A CABO CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 12,511.00. LA APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$ 3,144.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 9,367.00. DANDO UN TOTAL DE \$ 25,022.00. SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO 138.2000/P.H/AP/09/009.
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE ARROLLO Y MIGUEL HIDALGO	20-BAHIA DE BANDERAS	BUCERIAS	URBANO	614,467	614,467	614,467	614,467	100%	0	0	METRO CUADRADO	245	245	100%	LA OBRA SE REALIZARA CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 614,467.00. LA APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$ 154,427.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 460,040.00. DANDO UN TOTAL DE \$ 1,228,935.00. SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO 138.2000/P.H/AP/09/025.
GUARNICIONES EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y ARROYO	20-BAHIA DE BANDERAS	BUCERIAS	URBANO	51,549	51,549	51,549	51,493	100%	0	0	METRO LINEAL	424	424	100%	LA OBRA SE REALIZARA CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 56,807.00. LA APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$ 14,276.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 42,531.00. DANDO UN TOTAL DE \$ 113,614.00. SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO 138.2000/P.H/AP/09/025. SE LLEVO A CABO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA \$ 51,549.00 FEDERAL, \$ 12,955.00 ESTATAL, \$ 38,595.00 MUNICIPAL ASI MISMO UN REINTEGRO POR \$ 95.00 FEDERALES, \$14.00 ESTATALES, \$ 42.00 MUNICIPALES DANDO UN TOTAL DE \$112.00
180201ME020.-CONSTRUCCION DEL CENTRO DE PRIMERA ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR	20-BAHIA DE BANDERAS	BUCERIAS	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	983,429	98%	0	0	METRO CUADRADO	282	282	100%	ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 1,000,000.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 1,221,677.00. DANDO UN TOTAL DE \$ 2,221,677.00. SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO 138.2000/P.H/AP/09/049. CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2009. SE REALIZO REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$ 16,575.00 FEDERAL, \$ 20,248.00 MUNICIPAL DANDO UN TOTAL DE \$ 36,823.00.
PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO DE CALLE CALOCA ENTRE GRAL. RUIZ Y LAZARO CARDENAS EN COL. FCO. VILLA (180041ME099)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	175,869	175,869	175,869	175,869	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,140	1,140	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO: FEDERAL 183,629 ESTATAL 46,201 MUNICIPAL 137,428 REDUCCION FEDERAL 7,760 ESTATAL 1,952 MUNICIPAL 5,808
PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE EMILIO M. GONZALEZ DE CALZ. ESTACION A LAZARO CARDENAS (180041ME004)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	94,580	94,580	94,580	94,580	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO FEDERAL 97,268 ESTATAL 24,473 MUNICIPAL 72,795 REDUCCION FEDERAL 2,688 ESTATAL 676 MUNICIPAL 2,012
PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE FCO. SARABIA DE MORENO A MORELOS (180041ME093)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	135,412	135,412	135,412	135,412	100%	0	0	METRO CUADRADO	871	871	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO FEDERAL 140,244 ESTATAL 35,285 MUNICIPAL 104,959 REDUCCION FEDERAL 4,832 ESTATAL 1,215 MUNICIPAL 3,616
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE GARDENIA Y AV. DE LAS ROSAS 180061ME002	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	215,113	215,113	215,113	215,114	100%	0	0	METRO LINEAL	131	131	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 161,058 ESTATAL 54,054 Y FEDERAL 215,113
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE LA CALLE BUGAMBILIAS Y RIO CHICO 180061ME008	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	723,856	723,856	723,856	723,856	100%	0	0	METROS LINEALES	244	244	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 541,963 ESTATAL 181,892 Y FEDERAL 723,856
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA 180061ME001	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	858,323	858,323	858,323	858,323	100%	0	0	METRO LINEAL	1,269	1,269	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 642,842 ESTATAL 215,682 Y FEDERAL 858,323
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA 180061ME011	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	389,491	389,491	389,491	389,491	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,951	4,951	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 291,618 ESTATAL 97,872 Y FEDERAL 389,491
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y GUARNICIONES EN LA CALLE REVOLUCION SOCIALISTA 180061ME010	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	302,338	302,338	302,338	302,338	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,065	4,065	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 226,366 ESTATAL 75,972 Y FEDERAL 302,338
CONSTRUCCION DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	994,547	994,547	994,547	994,547	100%	0	0	METROS CUADRADOS	447	447	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 994,547 Y FEDERAL 994,547
CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE ANADOR JALA Y BUGAMBILIAS 180061ME009	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	1,267,136	1,267,136	1,267,136	1,267,136	100%	0	0	METROS LINEALES	385	385	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 948,728 ESTATAL 318,408 Y FEDERAL 1,267,136
PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EN LA COLONIA BARRIO DE LOS INDIOS 180061ME006	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	280,939	280,939	280,939	280,939	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,530	1,530	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 210,344 ESTATAL 70,596 Y FEDERAL 280,939
180081ME001 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN LA COL. LOMAS VERDES POLIGONO 18011	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	668,513	668,513	668,513	668,513	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,147	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN 100%. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL 1,337,026 FED. 668,513 EDO. 167,996 MPAL. 500,517
180091ME002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN LA COL. LOMAS VERDES POLIGONO 18011	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	694,787	694,787	694,787	694,787	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,522	4,522	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 100%. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL 1,389,574 FED. 694,787 EDO. 174,599 MPAL. 520,188

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
180081ME003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN LA COL. LANDARENAS POLIGONO 18013	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	746,208	746,208	746,208	746,208	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,917	4,917	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, SEGUN CONTRATO.LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL:1,492,416 FED: 746,208 EST: 187,521 MPAL: 558,687
180081ME004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN LA COL. 25 DE ABRIL POLIGONO 18013	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	284,397	284,397	284,397	284,397	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,839	1,839	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 568,794 FED: 284,397 EDO: 71,469 MPAL: 212,928
180081ME005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN LA COL. NUEVO PROGRESO POLIGONO 18012	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	207,984	207,984	207,984	207,984	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,433	1,433	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE SEGUN CONTRATO, LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 415,968 FED: 207,984 EST: 52,266 MPAL: 155,718
180081ME006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN LA COL. LOMAS VERDES POLIGONO 18011	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	715,866	715,866	715,866	715,866	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,459	4,459	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 1,431,732 FEDERAL: 715,866 ESTATAL: 179,896 MPAL: 535,970
180081ME008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO TRAMO CALLE NIQUEL POLIGONO 18011	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	170,213	170,213	170,213	170,213	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,076	1,076	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 340,426 FED: 170,213 EST: 42,774 MPAL: 127,439
180081ME009 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COL. LANDARENAS	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	149,605	149,605	149,605	149,605	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,541	2,541	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%, LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 299,209 FED: 149,605 EST: 37,595 MPAL: 112,009
180081ME010 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN EL POLIGONO 1811	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	206,050	206,050	206,050	206,050	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,297	2,297	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%, LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 721,849 FED: 206,050 EST: 90,983 MPAL: 424,806
AMPLIACION															
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO 180011ME007	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	80,300	80,300	80,300	80,300	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$160,600.00 FEDERAL \$80,300.00 ESTATAL \$20,185.00 MUNICIPAL \$ 60,115.00
AMPLIACION DE RED ELECTRICA 180011ME008	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	290,000	290,000	290,000	290,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$580,000.00 FEDERAL \$290,000.00 ESTATAL \$72,896.00 MUNICIPAL
AMPL. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES COL. JUAN ESCUTIA 180161ME002	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	809,243	809,243	809,243	809,243	100%	0	0	METRO LINEAL	1,387	10,387	749%	POR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO INICIAL LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 809,243.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 203,364.00, LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 605,880.00
AMPL. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE COL. PATRIA NUEVA 180161ME005	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	375,894	375,894	375,894	375,894	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	POR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO INICIAL LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 375,894.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 94,463.00, LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 281,431.00
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES COL. EL TACOTE 180161ME003	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	644,206	644,206	644,206	644,206	100%	0	0	METRO LINEAL	1,055	1,055	100%	POR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO INICIAL LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 644,206.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 161,890.00, LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 482,317.00
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMADO NERVO 180161ME001	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	784,373	784,373	784,373	784,373	100%	0	0	METRO LINEAL	1,372	1,372	100%	POR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO INICIAL LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 784,373.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 197,035.00, LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 587,339.00
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PROLONGACION PUEBLA ENTRE CORREIDORA Y BORDO Y CALLE CORREIDORA ENTRE PROGRESO Y PROLONGACION PUEBLA 180181ME016	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	118,663	118,663	118,663	118,663	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$ 29,808.00.00 DE APORTACION ESTATAL Y \$ 88,855.00 MUNICIPAL.
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JUAN ESCUTIA 180061ME005	8-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	50,989	50,989	50,989	50,989	100%	0	0	METROS LINEALES	210	210	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 38,176 ESTATAL 12,812 Y FEDERAL 50,989
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION, MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SIERRA ALICA Y SIERRA MADRE ORIENTAL DE LA COLONIA ADOBERAS 180061ME004	8-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	101,180	101,180	101,180	101,180	100%	0	0	METROS LINEALES	168	168	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 75,754 ESTATAL 25,426 Y FEDERAL 101,180
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANDADOR POPOCATEPEL DEL FRACCIONAMIENTO ADOBERAS 180061ME003	8-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	50,501	50,501	50,501	50,501	100%	0	0	METROS LINEALES	139	139	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 37,812 ESTATAL 12,690 Y FEDERAL 50,501
AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA HABILITAR ESPACIOS PARA CURSOS DE COMPUTACION 180061ME007	8-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	284,858	284,858	284,858	284,858	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 213,278 ESTATAL 71,580 Y FEDERAL 284,858
MEJORAMIENTO															
180151ME003 INSTALACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DEL POLIGONO 18019	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	15,827	15,827	15,827	15,827	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE 3,976 Y MUNICIPAL POR 11,852, CON OFICIO 138,2000/P.H/AP/09/057 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2009 SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL RAZON POR LA CUAL AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO MUESTRA ESTOS MONTO.
180171ME029 ATLAS DE RIESGO PARA LA CIUDAD DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	909,999	909,999	909,999	909,999	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 228,609.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 681,390.00 SIN POLIGONO TEPIC
PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO DE CALLE CALOCA ENTRE LEANDRO VALLE Y GRAL. RUIZ EN ACCESO A COL. FCO. VILLA (18004ME011)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	98,964	98,964	98,964	98,964	100%	0	0	METRO CUADRADO	620	620	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO FEDERAL: 102,443 ESTATAL 25,774 MUNICIPAL 76,669 REDUCCION FEDERAL 3,479 ESTATAL 875 MUNICIPAL 2,603
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO DE AULA PARA CURSO DE COCINA EN C.D.C. 180161ME007	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	58,391	58,391	58,391	58,391	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	POR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO INICIAL LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 58,391.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 14,688.00, LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 43,725.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
18017ME037 EQUIPAMIENTO DE CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA SIN POLIGONO LOS COLOMOS	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	139,147	139,147	139,147	139,937	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT 2009 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$ 139,148.00 EQUIPAMIENTO DE CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA. COL. LOS COLOMOS. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
18020ME021 - EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE PRIMERA ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR	20-BAHIA DE BANDERAS	BUCERIAS	URBANO	300,000	300,000	300,000	286,869	96%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 300,000.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 300,000.00; DANDO UN TOTAL DE \$ 600,000.00; SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO 139,200/09 H.HAPI/09/09; CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2009.RE REALIZO REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$ 13,131.00 FEDERAL, \$ 13,130.00 MUNICIPAL, DANDO UN TOTAL DE \$ 26,261.00.
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR	9-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 300,000 Y FEDERAL 300,000
SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADQUISICION DE EQUIPO PARA OFICINA PARA C.D.C 180161ME006	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	41,406	41,406	41,406	41,406	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	POR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO INICIAL LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 41,406.00 LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 10,406.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 31,000.00
EQUIPAMIENTO DE MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION (M.I.C) 180161DS006	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	112,507	112,507	112,507	112,507	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	POR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO INICIAL LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 112,507.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 28,273.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 84,234.00
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA CURSOS DE COMPUTACION 180061ME013	9-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	76,138	76,138	76,138	76,138	100%	0	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 57,006 ESTATAL 19,132 Y FEDERAL 76,138
MAQUINARIA 180161ME005 EQUIPAMIENTO PARA RELLENO SANITARIO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO Y RUIZ	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	3,899,998	3,899,998	3,899,998	3,899,998	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE EQUIPO 1.00. SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL 1,708,691.00 Y MUNICIPAL 2,275,216.00
ADQUISICION DE VEHICULO COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA 180161ME008	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	649,000	649,000	649,000	649,000	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	POR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO INICIAL LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 649,000.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 163,095.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 485,905.00
EQUIPAMIENTO DE RELLENO SANITARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE ACAPONETA Y TECUALA 180161ME009	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	1,595,709	1,595,709	1,595,709	1,595,709	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 1,595,709.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 806,912.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 2,438,650.00
OTROS EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.180161ME026	16-TLXPAN	TLXPAN	URBANO	9,543	9,543	9,543	9,543	100%	9,543	9,543	0	LOTE	1	1	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$27,997.00 DE APORTACION ESTATAL Y \$21,460.00 DE MUNICIPAL
ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA EL RELLENO SANITARIO REGIONAL EL TEMPIZQUE, POR ASOCIACION DE MUNICIPIOS 180061ME012	9-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	3,414,058	3,414,058	3,414,058	3,414,058	100%	0	0	0	VEHICULO	6	6	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 2 560,544 ESTATAL 863,515 Y FEDERAL 3 414,058
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION APOYO A SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO 18001DS008	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	0	APOYO	14	14	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$45,000.00 FEDERAL \$22,500.00 ESTATAL \$5,654.00 MUNICIPAL \$16,846.00
CAMPANA DE PREVENION DE ADICCIONES 18001DS009	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	96,250	96,250	96,250	96,250	100%	0	0	0	CAMPANA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$192,500.00 FEDERAL \$96,250.00 ESTATAL \$24,194.00 MUNICIPAL \$72,056.00
CAMPANA CONTRA EL ALCOHOLISMO Y ADICCION A LAS DROGAS 18001DS003	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	37,000	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	0	CAMPANA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$74,000.00 FEDERAL \$37,000.00 ESTATAL \$9,300.00 MUNICIPAL \$27,700.00
CAMPANA OPTOMETRICA PARA LA ADAPTACION DE LENTES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 18001DS002	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	94,000	94,000	94,000	94,000	100%	0	0	0	CAMPANA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$168,000.00 FEDERAL \$94,000.00 ESTATAL \$23,629.00 MUNICIPAL \$70,371.00
CONFORMACION DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL COLONIA LAZARO CARDENAS 18001DS014	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	0	0	0	GRUPO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$2,000.00 FEDERAL \$1,000.00 ESTATAL \$251.00 MUNICIPAL \$749.00
CONFORMACION DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL 18001DS013	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	0	0	0	GRUPO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$2,000.00 FEDERAL \$1,000.00 ESTATAL \$251.00 MUNICIPAL \$749.00
CURSO BASICO DE ADMINISTRACION 18001DS006	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	11,240	11,240	11,240	11,240	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$22,480.00 FEDERAL \$11,240.00 ESTATAL \$2,825.00 MUNICIPAL \$8,415.00
CURSO BASICO DE INGLES 18001DS011	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	31,750	31,750	31,750	31,750	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$63,500.00 FEDERAL \$31,750.00 ESTATAL \$7,982.00 MUNICIPAL \$23,768.00
CURSO DE CORTE Y CONFECCION (ALTA COSTURA)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	40,250	40,250	40,250	40,250	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$80,500.00 FEDERAL \$40,250.00 ESTATAL \$10,117.00 MUNICIPAL \$30,133.00
CURSO DE CORTE Y CONFECCION NIVEL INTERMEDIO 18001DS004	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$20,000.00 FEDERAL \$10,000.00 ESTATAL \$2,514.00 MUNICIPAL \$7,486.00
CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES 18001DS005	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	19,800	19,800	19,800	19,800	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$39,600.00 FEDERAL \$19,800.00 ESTATAL \$4,977.00 MUNICIPAL \$14,823.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CURSO DE MANUALIDADES EN TELA Y PAPEL 18001DS007	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$30,000.00 FEDERAL \$15,000.00 ESTATAL \$3,770.00 MUNICIPAL \$11,230.00
CURSO PARA LA ELABORACION DE BOLSAS Y ANGELES DE PORCELANA 18001DS001	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	33,449	33,449	33,449	33,449	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$66,898.00 FEDERAL \$33,449.00 ESTATAL \$8,409.00 MUNICIPAL \$25,040.00
EDUCACION Y SENCIBILIZACION PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES 18001ME004	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	27,950	27,950	27,950	27,950	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$55,900.00 FEDERAL \$27,950.00 ESTATAL \$7,026.00 MUNICIPAL \$20,924.00
INCORPORACION A LA ACTIVIDAD LABORAL EN EL SECTOR FRUCTICOLA 18001DS010	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	26,312	26,312	26,312	26,312	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$52,624.00 FEDERAL \$26,312.00 ESTATAL \$6,614.00 MUNICIPAL \$19,698.00
180181DS001 TALLER DE BAILE Y DANZA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	10,978	10,978	10,978	10,978	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	ESTE TALLER SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE 3,159 Y MUNICIPAL 7,819
180181DS002 CURSO DE INGLES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	14,168	14,168	14,168	14,168	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	ESTE CURSO SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL POR 3,558 Y MUNICIPAL 10,608
180181DS005 CAMPANA APARATOS ORTOPEDICOS AUXILIARES A ADULTOS MAYORES CON CAPACIDADES DIFERENTES Y/O VULNERABILIDAD DE LOS POLIGONOS 18019 Y 18020	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	22,770	22,770	22,770	22,770	100%	0	0	CAMPANA	2	2	100%	ESTA CAMPANA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE 5,720 Y APORTACION MUNICIPAL 17,050
180181DS007 CAMPANA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DE LOS POLIGONOS 18019 Y 18020	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	23,100	23,100	23,100	23,100	100%	0	0	CAMPANA	2	2	100%	ESTA CAMPANA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE 5,803 Y APORTACION MUNICIPAL 17,297
180181DS009 TALLER DE COMPUTACION	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	52,798	52,798	52,798	52,798	100%	0	0	TALLER	3	3	100%	EL TALLER SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL DE 13,282 Y APORTACION MUNICIPAL 39,516
APOYO A INSTANCIAS DE CONTRALORIA SOCIAL 180161DS004	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	5,000	1,500	5,000	1,500	100%	0	0	COMITE	1	1	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N) LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 1,257.00 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N) LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 3,743.00 (TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N)
APOYO A INSTANCIAS DE CONTRALORIA SOCIAL 180161DS005	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	5,000	1,500	5,000	1,500	100%	0	0	COMITE	1	0	0%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N) LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 1,257.00 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N) LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 3,743.00 (TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N)
CURSO-TALLER DE COMPUTACION 180161DS002	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	24,415	24,415	24,415	24,415	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	POR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO INICIAL LA PORTACION FEDERAL ES DE \$ 24,415.00. LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 6,133.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 18,282.00
CURSO-TALLER DE CULTORA DE BELLEZA 180161DS001	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	32,430	32,430	32,430	32,430	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 32,430.00 LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 8,146.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 24,284.00
CURSO-TALLER DE REPOSTERIA 180161DS003	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	23,198	23,198	23,198	23,198	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 23,198. LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 5,961.00. LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 17,237.00
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y COMUNITARIO 180161DS007	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	18,750	18,750	18,750	18,750	100%	0	0	APOYO	5	5	100%	LA PORTACION FEDERAL ES DE \$ 18,750.00. LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 4,712.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 14,038.00
APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN ACCIONES O ACTIVIDADES DE CONTRALORIA SOCIAL.180181DS005	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	30,000	30,000	ACCION	5	5	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$3,000.00 DE APORTACION FEDERAL. \$754.00 DE ESTATAL Y \$2,246.00 DEMUNICIPAL.
CONFORMACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	5,000	5,000	COMITE	1	1	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$ 1,256.00 DE APORTACION ESTATAL Y \$ 3,744.00 DE APORTACION MUNICIPAL.
CONFORMACION DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL.	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	5,000	5,000	COMITE	1	1	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$ 1,256.00 DE APORTACION ESTATAL Y \$3,744.00 DE MUNICIPAL.
CONFORMACION DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL.180181DS008	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	10,000	2,500	2,500	2,500	100%	2,500	2,500	GRUPO	1	1	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$1,250.00 DE APORTACION FEDERAL \$314.00 ESTATAL Y \$886.00 MUNICIPAL
CURSO DE CIGINA REGIONAL.180181DS002	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	21,250	21,250	21,250	21,250	100%	21,250	21,250	CURSO	2	2	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$ 5,338.00 DE APORTACION ESTATAL Y \$ 15,912.00 DE APORTACION MUNICIPAL.
CURSO DE COMPUTACION BASICA (WORD, EXCEL, POWER POINT)180181DS003	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	21,250	42,500	42,500	42,500	100%	42,500	42,500	CURSO	2	2	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$5,338.00 DE APORTACION ESTATAL Y \$ 15,912.00 DE APORTACION MUNICIPAL.
CURSO DE DIBUJO Y PINTUTA.180181DS001	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	21,250	21,250	21,250	21,250	100%	21,250	21,250	CURSO	2	2	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$ 5,338.00 DE APORTACION ESTATAL Y \$ 15,912.00 DE MUNICIPAL.
CURSO DE REPOSTERIA.180181DS006	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	21,250	21,250	21,250	21,250	100%	21,250	21,250	CURSO	2	2	100%	EL MONTO SE COMPLEMENTA CON \$ 5,338.00 DE APORTACION ESTATAL Y \$ 15,912.00 DE LO MUNICIPAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
180201DS002.-CAMPANA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICO UTERINO	20-BAHÍA DE BANDERAS	BUCERÍAS	URBANO	20,494	20,494	20,494	20,494	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$ 20,494.00. LA APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$ 5,150.00 Y LA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 15,344.00; DANDO UN TOTAL DE \$ 40,988.00. EL PROYECTO SE APROBO CON NUMERO 138.2000/P.H/JAP/09/2009 CON FECHA 23 DE ABRIL DEL 2009.
180201DS004.-ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	20-BAHÍA DE BANDERAS	BUCERÍAS	URBANO	14,750	14,750	14,750	14,750	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$ 14,750.00. LA APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$ 3,797.00 Y LA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 11,043.00; DANDO UN TOTAL DE \$ 29,590.00. EL PROYECTO SE APROBO CON NUMERO 138.2000/P.H/JAP/09/2009 CON FECHA 23 DE ABRIL DEL 2009. SE DARA LOS ESTIMULOS A 3 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DURANTE 6 MESES.
180201DS009.-CAMPANA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ALCOHOLISMO	20-BAHÍA DE BANDERAS	BUCERÍAS	URBANO	21,652	21,652	21,652	21,652	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$ 21,652.00. LA APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$ 5,442.00 Y LA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 16,210.00; DANDO UN TOTAL DE \$ 43,304.00. EL PROYECTO SE APROBO CON NUMERO 138.2000/P.H/JAP/09/2009 CON FECHA 23 DE ABRIL DEL 2009.
CAMPANA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA JUVENIL EN EL POLIGONO 180061DS003	6-IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	URBANO	34,300	34,300	34,300	34,300	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 25,681 ESTATAL 6,619 Y FEDERAL 34,300
CAMPANA DE PREVENCIÓN DE PROBLEMAS A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DEL POLIGONO 18016 180061DS009	6-IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	URBANO	46,250	46,250	46,250	46,250	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 34,629 ESTATAL 11,621 Y FEDERAL 46,250
CONFORMACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL 180061DS010	6-IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	URBANO	2,500	2,500	2,500	2,500	100%	0	0	COMITE	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL \$ 1,871.00 ESTATAL \$ 629.00 Y FEDERAL \$ 2,500.00
CURSO DE COCINA VEGETARIANA PARA LOS HABITANTES DEL POLIGONO 18016 EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 180061DS008	6-IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	URBANO	24,792	24,792	24,792	24,792	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 18,562 ESTATAL 6,230 Y FEDERAL 24,792
CURSO DE FLOREO DE RIATA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DE VARIAS COLONIAS DEL POLIGONO 180061DS006	6-IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	URBANO	30,060	30,060	30,060	30,060	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 22,507 ESTATAL 7,553 Y FEDERAL 30,060
CURSO DE INGLES BASICO PARA LOS HABITANTES DEL POLIGONO 18016 180061DS007	6-IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	URBANO	18,048	18,048	18,048	18,048	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 13,514 ESTATAL 4,534 Y FEDERAL 18,048
CURSO DE PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 180061DS004	6-IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	URBANO	24,560	24,560	24,560	24,560	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	estructura financiera municipal 18,388 estatal 6,172 y federal 24,560
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL POR SEIS MESES 180061DS002	6-IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	APOYO	5	5	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 18,718 ESTATAL 6,282 Y FEDERAL 25,000
TALLER DE COMPUTACION PARA LOS HABITANTES DEL POLIGONO 180061DS001	6-IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	URBANO	29,340	29,340	29,340	29,340	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 21,968 ESTATAL 7,372 Y FEDERAL 29,340
TALLER DE FIGURAS EN YESO PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL POLIGONO 180061DS006	6-IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	URBANO	29,290	29,290	29,290	29,290	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL \$21,930 ESTATAL 7,360 Y FEDERAL 29,290
CURSO DE BISUTERIA	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	29,066,000	29,066,000	29,066,000	29,066,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	EL CURSO SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y SU ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL:58,132,000 FEDERAL:29,066,000 ESTATAL:7,243,000 MUNICIPAL:21,823,000
CURSO DE COMPUTACION	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	50,545,000	50,545,000	50,545,000	50,545,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	EL CURSO SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL:101,090,000 FEDERAL:50,545,000 ESTATAL:12,702,000 MUNICIPAL:37,843,000
180061DS001 TALLER DE PINTURA COL. 25 DE ABRIL	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	28,541,000	28,541,000	28,541,000	28,541,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	EL TALLER SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 57,082,000 FEDERAL:28,541,000 ESTATAL:8,938,000 MUNICIPAL:21,603,000
180061DS004 CURSO DE ALTA COSTURA	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	28,750,000	28,750,000	28,750,000	28,750,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	EL CURSO SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y SU ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL:57,500 FEDERAL:28,750.00 ESTATAL:7,225 MUNICIPAL:21,525
180061DS006 CURSO DE BORDADO Y TEJIDO	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	21,250	21,250	21,250	21,250	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	EL CURSO SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y SU ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL:42,500 FEDERAL:21,250 ESTATAL:5,340 MUNICIPAL:15,910
180061DS006 CONFOMACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	COMITE	1	1	100%	ESTE COMITE SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y SU ESTRUCTURA FINANCIERA Y SU ESTRUCTURA ES LA SIGUIENTE: TOTAL:10,000 FEDERAL:5,000 ESTATAL:1,256 MUNICIPAL:3,744
180061DS007 FORMACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	COMITE	1	1	100%	EL COMITE SE REALIZO AL 100%, LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 10,000 FED: 5,000 EST: 1,256 MPAL: 3,744
180061DS008 CONFORMACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	COMITE	1	1	100%	EL COMITE ESTA CONFIRMADO AL 100%, LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 9,000 FED: 4,500 EST: 1,131 MPAL: 3,369
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
900P18209476-CONSTRUCCION DE HOSPEDAJE EN LA LOCALIDAD DE EMBARCADERO DE LA CORTINA	17-TEPEC	EMBARCADERO DE LA CORTINA	RURAL	179,985	179,985	179,985	179,985	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 OPCIONES PRODUCTIVAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 41,998.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 38,997.00 CON UNA PARTICIPACION BENEFICIARIOS 38,997.00
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
900P18209267 UNIDAD ACUCOLA LA LADRILLERA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PASO REAL DE CAHUIPA	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 28,000.00 MPAL.: 28,000.00 PART.: 28,000.00
900P18209406 ADQUISICION DE MOTORES FUERA DE BORDA Y LANCHAS FIBRA DE VIDRIO PARA LA PESCA COMERCIAL DE CAMARON Y ESPECIES DE ESCAMAS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PUERTA DE PALAPARES	RURAL	257,283	257,283	257,283	257,283	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 95,033.00 MUNICIPAL: 55,745.00 PART.: 55,744.00
900P18243478 ESTABLECIMIENTO MODIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE UN RESTAURANTE TIPICO RURAL	15-SANTIAGO IXCUINTLA	RANCHO NUEVO	RURAL	99,523	99,523	99,523	99,523	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 31,785.00 MPAL: 13,000.00 PART.: 21,563.00 SE REALIZO UNA AMPLIACION A LA OBRA CON OFICIO DE APROBACION NO. 1381000-UDSH-AP-240/09.
900P18209454 PAPELERIA APOZOLCO (GRUPO MENDOZA)	19-LA YESCA	APOZOLCO	RURAL	39,000	39,000	39,000	39,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL: \$ 65,000.00 FEDERAL: \$ 39,000.00 ESTATAL: \$ 9,100.00 MUNICIPAL: \$ 8,450.00 BENEFICIARIOS: 8,450.00
900P18209461 ESTABLECIMIENTO DE UNA GRANJA PORCINA PARA LA PRODUCCION DE PECES	19-LA YESCA	APOZOLCO	RURAL	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL: \$ 375,000.00 FEDERAL: \$ 225,000.00 ESTATAL: \$ 52,500.00 MUNICIPAL: \$ 48,750.00 PARTICIPANTES: \$ 48,750.00
900P18210375 AMPLIACION DE UNA GRANJA PORCINA	19-LA YESCA	CARBONERAS	RURAL	65,190	65,190	65,190	65,190	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 65,190.00 ESTATAL: \$ 15,211.00 MUNICIPAL: \$ 14,124.50 BENEFICIARIOS: \$ 14,124.50
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL Y ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO 900P18208670	5-HUAJICORI	SAN ANDRÉS MILPILLAS	RURAL	24,000	24,000	40,000	24,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 24,000.00 ESTATAL \$ 5,600.00 MPAL \$ 5,200.00 PART. \$ 5,200.00 SUMA \$ 40,000.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PANADERIA 900P18208669	5-HUAJICORI	QUIVQUINTA	RURAL	90,000	90,000	150,000	90,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 90,000.00 ESTATAL \$ 21,000.00 MPAL. \$ 19,500.00 PART. \$ 19,500.00 SUMA \$ 150,000.00
MAQUINARIA															
900P18209230 ADQUISICION Y OPERACION DE MAQUINARIA AGRICOLA (GRUPO SOCIAL ARAMARA)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	CANADA GRANDE	RURAL	221,652	221,652	221,652	221,652	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 51,719.00 MPAL.: 48,025.00 PART.: 48,025.00
900P18209377 ADQUISICION DE UN MOTOR 15 HP YAMAHA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SAN VICENTE	RURAL	26,670	26,670	26,670	26,670	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 6,223.00 MUNICIPAL: 5,779.00 PART.: 5,779.00
900P18210431-INDUSTRIALIZACION DE LECHE DE SOYA Y SUS DERIVADOS PARA SU DISTRIBUCION EN AREAS RURALES DEL ESTADO EN LA LOCALIDAD DE COL. CATORCE DE MARZO	17-TEPIC	COLONIA CATORCE DE MARZO	RURAL	168,750	168,750	168,750	168,750	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 OPCIONES PRODUCTIVAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 108,750.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 48,750.00 CON UNA PARTICIPACION BENEFICIARIOS DE 48,750.00
900P18210537-EQUIPAMIENTO Y FABRICA DE LADRILLO ROJO EN LA LOCALIDAD DEL VERDE	17-TEPIC	EL VERDE	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 OPCIONES PRODUCTIVAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 28,000.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 28,000.00 CON UNA PARTICIPACION BENEFICIARIOS DE 28,000.00
900P18243520-ADQUISICION DE EQUIPO PARA TALLER DE VULCANIZADO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ (LAS CHIVAS)	17-TEPIC	BENITO JUAREZ (LAS CHIVAS)	RURAL	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 OPCIONES PRODUCTIVAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 16,800.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 15,600.00 CON UNA PARTICIPACION BENEFICIARIOS DE 15,600.00
900P18406965-ESTABLECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE UNA FABRICA DE ENVASE DE PLASTICO EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE	17-TEPIC	EL VERDE	RURAL	202,500	202,500	202,500	202,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 OPCIONES PRODUCTIVAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 130,500.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 68,500.00 CON UNA PARTICIPACION BENEFICIARIOS DE 68,500.00
900P18209433 ESTABLECIMIENTO DE UNA LLANTERA	19-LA YESCA	HUAJIMIC	RURAL	115,412	115,412	115,412	115,412	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 115,412.00 ESTATAL: \$ 28,930.00 MUNICIPAL: \$ 25,006.00 BENEFICIARIOS: \$ 25,006.00
900P18210427 INSTALACION DE UNA FABRICA DE QUESOS TRADICIONAL	19-LA YESCA	HUAJIMIC	RURAL	209,087	209,087	209,087	209,087	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	APERTURA PROGRAMATICA: TOTAL: \$ 312,500.00 FEDERAL: \$ 209,087.00 ESTATAL: \$ 32,957.00 MUNICIPAL: \$ 29,831.00 PARTICIPANTES: \$ 40,625.00
OTROS															
CULTIVO DE FORRAJE MEJORAMIENTO GENETICO Y PRODUCCION DE BOVINOS 900P18208855	1-ACAPONETA	HOJAS ANCHAS	RURAL	108,000	108,000	108,000	108,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$180,000.00 FEDERAL \$108,000.00 ESTATAL \$25,200.00 MUNICIPAL \$23,400.00 BENEFICIARIOS \$23,400.00
900P18208815 ESTABLECIMIENTO INTENSIVO DE PALMA CAMEDOR (JIGÜITE)	11-RUIZ	EL TAIXTE	RURAL	108,300	108,300	108,300	108,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 108,300.00 ESTATAL: \$ 25,270.00 MUNICIPAL: \$ 23,465.00 PARTICIPANTES: \$ 23,465.00 TOTAL: \$ 180,500.00
900P18208631 COCINA ECONOMICA FAMILIAR DE EL REFUGIO PARA LA VENTA DE ALIMENTOS TRADICIONALES	11-RUIZ	EL REFUGIO	RURAL	14,400	14,400	14,400	14,400	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$ 14,400.00 ESTATAL: \$ 3,360.00 MUNICIPAL: \$ 3,120.00 PARTICIPANTES: \$ 3,120.00 TOTAL: \$ 24,000.00
900P18208641 ADQUISICION DE PIE DE CRIA DE CHIVAS	11-RUIZ	SAN PEDRO IXCATAN	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 100,000.00 ESTATAL: \$ 23,333.33 MUNICIPAL: \$ 21,666.66 PARTICIPANTES: \$ 21,666.67 SUMA: \$ 166,666.66
900P18208641 AMPLIACION DE HUARACHERIA TRADICIONAL	11-RUIZ	HUCOT (VILLA HERMOSA)	RURAL	17,133	17,133	17,133	17,133	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 17,133.00 ESTATAL: \$ 3,997.70 MUNICIPAL: \$ 3,712.15 PARTICIPANTES: \$ 3,712.15 TOTAL: \$ 28,555.00
900P18208649 HUARACHERIA TRADICIONAL DE CHIMALTITA	11-RUIZ	CHIMALTITA	RURAL	20,599	20,599	20,599	20,599	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 20,599.80 ESTATAL: \$ 4,806.62 MUNICIPAL: \$ 4,463.29 PARTICIPANTES: \$ 4,463.29
900P18208654 ADQUISICION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTE0	12-SAN BLAS	EL CORA	RURAL	55,238	55,238	55,238	55,238	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	NOTA LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL: \$ 55,237.50 ESTATAL \$ 12,888.75 MUNICIPAL: \$ 11,968.25 PARTICIPANTES \$ 11,968.00 TOTAL \$ 92,062.50 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-083/09 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDOH/2009/AE/210/OP/0085/0408 DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ESTABLECIMIENTO DE APIARIO 900P1821061	14-SANTA MARIA DEL ORO	EL GUANACASTE (GUANACASTE)	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROGRAMA BENEFICIARA A 6 PERSONAS DE LA COMUNIDA DE GUANACASTE, SIENDO DE GRAN BENEFICIO PARA SUS FAMILIAS
ESTABLECIMIENTO DE PROCESADORA DE AGAVE 900P18210760	14-SANTA MARIA DEL ORO	LAS CUEVAS	RURAL	248,465	248,465	248,465	248,465	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIARA A 12 PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS, SIENDO DE GRAN BENEFICIO PARA SUS FAMILIAS. LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO ES LA SIGUIENTE: APORTACION FEDERAL: 248,465.22 APORTACION ESTATAL: 28,097.78 APORTACION MUNICIPAL: 49,691.00 APORTACION BENEFICIARIOS 48,691.00
EXPLORACION DE CAPRINOS ENGORDA Y VENTA EN CANAL 900P18209197	14-SANTA MARIA DEL ORO	PLATANITOS	RURAL	206,400	206,400	206,400	206,400	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIARA A 10 PERSONAS DE LA COMUNIDA DE PLATANITO, SIENDO ASI UN GRAN BENEFICIO PARA LAS FAMILIA. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE : APORTACION FEDERAL: 206,400 APORTACION ESTATAL: 48,160 APORTACION MUNICIPAL: 44,720 APORTACION BENEFICIARIOS 44,720
INSTALACION DE TALLER DE COSTURA 900P18209220	14-SANTA MARIA DEL ORO	EL BURUATO	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIARA A 6 PERSONAS DE LA COMUNIDA DE EL BURUATO, SIENDO DE UN GRAN BENEFICIO PARA SUS FAMILIAS. LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO ES LA SIGUIENTE: APORTACION FEDERAL: 150,000 APORTACION ESTATAL: 35,000 APORTACION MUNICIPAL: 32,500 APORTACION BENEFICIARIOS 32,500
900P18209283 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LA GUINEA	RURAL	51,600	51,600	51,600	51,600	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 12,040.00 MPAL.: 11,180.00 PART.: 11,180.00
900P18209292 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	COLONIA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE	RURAL	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 11,200.00 MPAL.: 10,400.00 PART.: 10,400.00 NO SE REPORTA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE NO SE HAN REALIZADO LAS ADQUISICIONES
900P18209298 CRIA Y ENGORDA DE TILAPIA PARA SU VENTA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PASO REAL DE CAHUIPIA	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 28,000.00 MPAL.: 26,000.00 PART.: 26,000.00
900P18209319 UNIDAD ACUCICOLA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	RANCHO LOS PEREZ	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 21,000.00 MPAL.: 19,500.00 PART.: 19,500.00
900P18209328 ADQUISICION DE BORREGAS Y CEMENTALES PARA PIE DE CRIA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LA GUINEA	RURAL	84,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 19,600.00 MUNICIPAL: 18,200.00 PART.: 18,200.00
900P18209344 UNIDAD ACUCICOLA LA HACIENDA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	HACIENDA VIEJA	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 28,000.00 MPAL.: 26,000.00 PART.: 26,000.00
900P18210486 NOVEDADES EL SESTEO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PLAYA EL SESTEO	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 14,000.00 MPAL.: 13,000.00 PART.: 13,000.00
900P18209471-TECNIFICACION PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA	17-TEPIC	ANTONIO MEDRANO RUIZ	RURAL	168,750	168,750	168,750	168,750	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 OPCIONES PRODUCTIVAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 108,750.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 48,750.00 CON UNA PARTICIPACION BENEFICIARIOS DE 48,750.00
900P18209472-ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE APICULTURA RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA	17-TEPIC	LA RESOLANA	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 OPCIONES PRODUCTIVAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 17,500.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 16,250.00 CON UNA PARTICIPACION BENEFICIARIOS DE 16,250.00
900P18209480-ESTABLECIMIENTO DE PALMA COMEDOR JIHUTE (GRUPO LOS JIHUTEROS) EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LOS TIGRES	17-TEPIC	CERRO DE LOS TIGRES	RURAL	100,719	100,719	100,719	100,719	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 OPCIONES PRODUCTIVAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 23,501.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 21,823.00 CON UNA PARTICIPACION BENEFICIARIOS DE 21,822.00
900P18209489-EQUIPAMIENTO DE PANADERIA EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE	17-TEPIC	EL VERDE	RURAL	95,068	95,068	95,068	95,068	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 OPCIONES PRODUCTIVAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 22,162.58 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 20,598.11 CON UNA PARTICIPACION BENEFICIARIOS DE 20,598.11
900P18210475-ESTABLECIMIENTO DE UNA GRANJA RURAL DE CONICULTURA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	17-TEPIC	SAN ANDRES	RURAL	193,500	193,500	193,500	193,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 OPCIONES PRODUCTIVAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 124,700.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 55,900.00 CON UNA PARTICIPACION DE BENEFICIARIOS 55,900.00
900P18406545 RECOLECCION Y VENTA DE SOLIDOS RECICLABLES EL VERDE	17-TEPIC	EL VERDE	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 OPCIONES PRODUCTIVAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 10,500.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 9,750.00 CON UNA PARTICIPACION BENEFICIARIOS DE 9,750.00
900P18406791-PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVO DE RANCHO EN LA LOCALIDAD DE CALERAS DE COFRADOS	17-TEPIC	CALERAS DE COFRADOS	RURAL	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 OPCIONES PRODUCTIVAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 145,000.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 65,000.00 CON UNA PARTICIPACION BENEFICIARIOS DE 65,000.00
CONSTRUCCION DE GRANJA PORCICOLA Y ADQUISICION DE GANADO PORCINO, CON NO. DE OBRA 900P18208586	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN IGNACIO	RURAL	180,600	180,600	180,600	180,600	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 301,000, CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 180,600, ESTATAL DE \$ 42,140 , MUNICIPAL DE \$ 39,130 Y BENEFICIARIOS DE \$ 39,130
ADQUISICION DE UNIDAD PORCINA DE ENGORDA PARA PIE DE CRIA 900P18208665	5-HUJICORI	SAN ANDRES MILPILLAS	RURAL	54,000	54,000	90,000	54,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 54,000.00 ESTATAL \$ 12,600.00 MPAL. \$ 11,700.00 PART. \$ 11,700.00 SUMA \$ 90,000.00
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA															
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION															
MEJORAMIENTOS DIVERSOS EN VIVIENDAS ZONA RURAL PROGRAMA "TU CASA" 2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,105,500	1,105,500	1,105,500	1,105,500	100%	0	0	VIVIENDA	30	30	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO DE VIVIENDA "TU CASA" 2009 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 495,000.00 CON UNA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DE: \$ 49,500.00
MEJORAMIENTOS DIVERSOS EN VIVIENDAS ZONA URBANA PROGRAMA "TU CASA"	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	954,000	954,000	954,000	954,000	100%	0	0	VIVIENDA	16	16	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2009 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$ 954,000.00 CON UNA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DE: \$ 148,500.00
MEJORAMIENTOS DIVERSOS EN VIVIENDAS ZONA URBANA PROGRAMA "TU CASA" 2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	157,500	157,500	157,500	157,500	100%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2009 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 192,500.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
MEJORAMIENTOS DIVERSOS EN VIVIENDAS ZONA URBANA PROGRAMA "TU CASA" 2009	7-TEPIC	TEPIC	URBANO	918,000	918,000	918,000	918,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	170	170	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2009 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 918,000.00 CON UNA PARTICIPACION DE BENEFICIARIOS DE: \$ 204,000.00
CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL SENCILLO EN ZONA RURAL (138.2200/09/187)	4-COMPOSTELA	SANTA MARIA DE JALTEMA	RURAL	117,000	117,000	117,000	117,000	100%	0	0	0	ACCION	6	6	100%	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO DE APROBACION 138.2200/09/187 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2009, EMITIDO POR LA SEDESOL
CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL SENCILLO EN ZONA RURAL (138.2200/09/187)	4-COMPOSTELA	ALTAVISTA	RURAL	175,500	175,500	175,500	175,500	100%	0	0	0	ACCION	9	9	100%	
CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL SENCILLO EN ZONA RURAL (138.2200/09/187)	4-COMPOSTELA	BELLA UNION	RURAL	175,500	175,500	175,500	175,500	100%	0	0	0	ACCION	9	9	100%	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO NO. 138.2200/09/187 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2009, EMITIDO POR LA SEDESOL
CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL SENCILLO EN ZONA RURAL (138.2200/09/187)	4-COMPOSTELA	CANDIDO SALAZAR	RURAL	175,500	175,500	175,500	175,500	100%	0	0	0	ACCION	9	9	100%	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO NO. 138.2200/09/187 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2009, EMITIDO POR LA SEDESOL
CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL SENCILLO EN ZONA RURAL (138.2200/09/187)	4-COMPOSTELA	MIRAVALLS	RURAL	370,500	370,500	370,500	370,500	100%	0	0	0	ACCION	19	19	100%	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO NO. 138.2200/09/187 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2009, EMITIDO POR LA SEDESOL
CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL SENCILLO EN ZONA RURAL (138.2200/09/187)	4-COMPOSTELA	NUEVO IXTLAN (LAS CAÑADAS)	RURAL	390,000	390,000	390,000	390,000	100%	0	0	0	ACCION	20	20	100%	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO NO. 138.2200/09/187 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2009, EMITIDO POR LA SEDESOL
CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL SENCILLO EN ZONA RURAL (138.2200/09/187)	4-COMPOSTELA	TAMARITA	RURAL	58,500	58,500	58,500	58,500	100%	0	0	0	ACCION	3	3	100%	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO NO. 138.2200/09/187 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2009, EMITIDO POR LA SEDESOL LA LOCALIDAD ES EL TAMARINDO PERO NO ME DA LA OPCION DE PONERLO NO VIENE EN LA RELACION DE LOCALIDADES QUE HAGO POR ESO LE PUSE TAMARITA
CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL SENCILLO EN ZONA RURAL (138.2200/09/187)	4-COMPOSTELA	ZAPOTAN	RURAL	39,000	39,000	39,000	39,000	100%	0	0	0	ACCION	2	2	100%	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO NO. 138.2200/09/187 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2009, EMITIDO POR LA SEDESOL
AMPLIACION																
AMPLIACION DE VIVIENDAS DE ZONA RURAL PROGRAMA TU CASA	11-RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	481,000	481,000	481,000	481,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	37	0	0%	FEDERAL: 481,000.00 MUNICIPAL: 222,000.00 BENEFICIARIOS: 37,000.00
MEJORAMIENTO																
MEJORAMIENTO DIVERSOS EN VIVIENDAS ZONA RURAL PROGRAMA "TU CASA"	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	429,000	429,000	429,000	429,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	86	0	0%	FEDERAL: \$ 429,000.00 MUNICIPAL: \$ 198,000.00 BENEFICIARIOS: \$ 85,600.00
MEJORAMIENTO DIVERSOS EN VIVIENDAS ZONA URBANA, PROGRAMA "TU CASA"	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	70,200	70,200	70,200	70,200	100%	0	0	0	VIVIENDA	18	18	100%	FEDERAL \$ 70,200.00 MUNICIPAL \$ 70,200.00 BENEFICIARIOS \$ 15,600.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	16-TECUALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	419,575	419,575	419,575	419,575	100%	0	0	0	VIVIENDA	74	74	100%	LA INVERSION FEDERAL ES DE \$ 419,575.00, LA INVERSION MUNICIPAL ES DE \$ 203,500.00 Y LA INVERSION DE BENEFICIARIOS ES DE \$ 32,450.00, CONSTA DE 74 ACCIONES DIVIDIDAS DE LA SIG. MANERA 48 ACCIONES DE LOZAS DE CONCRETO Y 26 ACCIONES DE ENJARRES DE MURO
INSTALACION DE FOSAS SEPTICAS EN VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL PROGRAMA "TU CASA" 2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	423,150	423,150	423,150	423,150	100%	0	0	0	VIVIENDA	100	100	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2009 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 227,850.00
REHABILITACION																
INSTALACION DE TECHOS DE LAMINA EN VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL PROGRAMA "TU CASA" 2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	498,900	498,900	498,900	498,900	100%	0	0	0	VIVIENDA	170	170	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2009 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 268,990.00
MEJORAMIENTOS DIVERSOS EN VIVIENDAS ZONA RURAL PROGRAMA "TU CASA" 2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	109,200	109,200	109,200	109,200	100%	0	0	0	VIVIENDA	14	14	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2009 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 58,800.00
MEJORAMIENTOS DIVERSOS EN VIVIENDAS ZONA URBANA, PROGRAMA "TU CASA" 2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	369,000	369,000	369,000	369,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	164	164	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2009 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 369,000.00 CON UNA PARTICIPACION DE BENEFICIARIOS DE: \$ 82,000.00
MEJORAMIENTOS DIVERSOS EN VIVIENDAS ZONA URBANA PROGRAMA "TU CASA" 2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	54,000	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	30	30	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2009 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 54,000.00 CON UNA PARTICIPACION DE BENEFICIARIOS DE: \$ 12,000.00
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES																
CONSTRUCCION																
ADOQUINAMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE JUAREZ ENTRE OAXACA Y VERACRUZ	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	138,087	138,087	138,087	138,087	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	665	665	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$734,019.00 FEDERAL \$138,087.00 ESTATAL \$183,505.00 MUNICIPAL \$288,923.00 PARTICIPANTES \$183,504.00
ADOQUINAMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLES QUERETARO ENTRE MORELOS E HIDALGO 93X118661970	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	294,903	294,903	294,903	294,903	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,008	1,008	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$1'179,613.00 FEDERAL \$294,903.00 ESTATAL \$294,903.00 MUNICIPAL \$294,904.00 PARTICIPANTES \$294,903.00
93X118224391 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE LAURELES Y GONGORA Y HUITZILPOCHTLI (COL. ACHOTA)	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	179,872	179,872	179,872	179,872	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,844	2,844	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE CLASIFICA DE LA MANERA SIGUIENTE: FEDERAL: \$ 179,872.00 ESTATAL: \$ 179,872.00 MUNICIPAL: \$ 179,873.00 PARTICIPANTES: \$ 179,873 AVANCE FISICO DEL 100%
93X118224582 CONSTRUCCION DE CASA DIF	11-RUIZ	VADO DE SAN PEDRO	RURAL	292,229	292,229	292,229	292,229	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ESTABLECIO DE LA MANERA SIGUIENTE: FEDERAL: \$ 292,229.00 ESTATAL: \$ 292,229.00 MUNICIPAL: \$ 292,229.00 PARTICIPANTES: \$ 292,22.00 FISICO ACTUAL ES DE 100 %

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
93X118225746 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES LAURELES Y GONGORA Y HUITZILOPOCHTLI	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	326,941	326,941	326,941	326,941	100%	0	0	METRO CUADRADO	9,272	9,272	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ESTABLECIO DE LA MANERA SIGUIENTE: FEDERAL: \$ 326,941.00 ESTATAL: \$ 326,941.00 MUNICIPAL: \$ 326,942.00 PARTICIPANTES: \$ 326,942. AVANCE FISICO DEL 100%
93X118413260 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES	12-SAN BLAS	AUTAN	RURAL	117,518	117,518	117,518	117,518	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,988	4,988	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL: \$ 117,518.00 ESTATAL: \$ 117,518.00 MUNICIPAL: \$ 124,518.00 PARTICIPANTES \$ 117,518.00 TOTAL: \$ 477,072.00 OFICIO DE APROBACION: 1381000-UDSH-AP-11309 DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH/2009/AE/21/2657/2947 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2009
ADOQUINAMIENTO DE CALLES EN CENTRO HISTORICO 2DA. ETAPA	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	249,280	249,280	249,280	249,280	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,063	2,063	100%	LA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS DEL ESTADO 249,280.00 MUNICIPAL 249,280.00 Y MIGRANTES 249,280.00 HACIENDO UN TOTAL DE 997,120.00
PAVIMENTACION EN CALLES 93X11825565	14-SANTA MARIA DEL ORO	COLONIA EL AHUALAMO (EL AHUALAMO)	RURAL	252,534	252,534	252,534	252,534	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,888	2,888	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIARA A 1615 PERSONAS DE LA COMUNIDA DE COLONIA EL AHUALAMO (EL AHUALAMO) SIENDO DE GRAN BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: APORTACION FEDERAL: 252,534 APORTACION ESTATAL: 252,534 APORTACION MUNICIPAL: 353,546 APORTACION BENEFICIARIOS: 151,520
93X118036175 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	BOCA DE CAMICHIN	RURAL	270,959	270,959	270,959	270,959	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES ESTATAL: 270,959 MUNICIPAL: 270,960 PARTICIPANTES: 270,960
93X118036238 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LOS CORCHOS	RURAL	619,848	619,848	619,848	619,848	100%	0	0	METRO CUADRADO	28,160	28,160	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES ESTATAL: \$ 619,848.00 MUNICIPAL: 619,848.00 PARTICIPANTES: 619,847.00
93X118049874 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLES DE LA ZONA CENTRO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	242,594	242,594	242,594	242,594	100%	0	0	METRO LINEAL	1,942	1,942	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES ESTATAL: \$ 242,594.00 MUNICIPAL: 242,594.00 PARTICIPANTES: 242,595.00 SE REALIZO REINTEGRO POR DIFERENCIA DE LO APROBADO CON LO CONTRATADO CON UN MONTO FEDERAL \$ 3,501.90 CON DOCUMENTO MULTIPLE NO. 201380150007 ESTATAL 3,501.91 CON DOCUMENTO MULTIPLE NO. 201380150008 MUNICIPAL 3,501.91 CON OFICIO NO. CAA-020/2010 PARTICIPANTES \$ 3,501.91 CON OFICIO NO. CAA-021/2010
93X118049921 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLES DE LA ZONA CENTRO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	225,598	225,598	225,598	225,598	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,036	2,036	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES ESTATAL: \$ 225,599.00 MUNICIPAL: 225,599.00 PARTICIPANTES: 225,599.00 SE REALIZO REINTEGRO POR DIFERENCIA DE LO APROBADO CON LO CONTRATADO POR UN MONTO FEDERAL: \$ 2,716.25 CON DOCUMENTO MULTIPLES NO. 201380150007 ESTATAL: 2,716.25 CON DOCUMENTO MULTIPLES NO. 201380150008 MUNICIPAL: 2,716.26 CON OFICIO NO. CAA-020/2010 PARTICIPANTES: 2,716.26 CON OFICIO NO. CAA-021/2010
93X118049943 CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLES DE LA ZONA CENTRO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,915	6,915	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES ESTATAL: \$ 800,000.00 MUNICIPAL: 1,192,642.00 PARTICIPANTES: 1,192,641.00 EL H. AYUNTAMIENTO APORTO 114,296.55 DE MAS PARA CUBRIR EL MONTO CONTRATADO Y CONCEPTOS ADICIONALES.
93X118582116 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LOS CORCHOS	RURAL	268,346	268,346	268,346	268,346	100%	0	0	METRO LINEAL	6,576	6,576	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTATAL: \$ 268,346.00 MUNICIPAL: 268,346.00 PARTICIPANTES: 268,347.00
93X118891363 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLES DE LA ZONA CENTRO (SEGUNDA ETAPA)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	186,480	186,480	186,480	186,480	100%	0	0	METRO LINEAL	625	625	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: MUNICIPAL: \$ 149,184.00 PARTICIPANTES: 37,296.00
93X118891364 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLES DE LA ZONA CENTRO (SEGUNDA ETAPA)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	167,557	167,557	167,557	167,557	100%	0	0	METRO LINEAL	685	685	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: MUNICIPAL: \$ 134,116.00 PARTICIPANTES: 33,519.00
93X118891370 CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLES DE LA ZONA CENTRO (SEGUNDA ETAPA)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	747,601	747,601	747,601	747,601	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,012	2,012	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS APORTACIONES SIGUIENTES: MUNICIPAL: \$ 598,081.00 PARTICIPANTES 149,520.00 EL H. AYUNTAMIENTO APORTO \$ 114,296.55 PARA CUBRIR EL MONTO CONTRATADO.
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 40 M3 93X118581971	16-TECUALA	ANTONIO R. LAURELES	RURAL	342,462	342,462	342,462	342,462	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA PORTACION FEDERAL ES DE \$342,462.00 LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 342,462.00, LA PORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 342,463.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS ES DE \$ 342,463.00
93X118039265-CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. BETHEL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	105,328	105,328	105,328	103,458	98%	0	0	METRO LINEAL	312	312	100%	OBRA TERMINADA RAMO 20 3X1 PARA MIGRANTES 2009 CON UNA APORTACION ESTATAL DE \$ 105,328.00 CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE 105,327.00 CON UNA APORTACION BENEFICIARIOS DE 105,328.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
93X118039275-CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. VALLE DE NAYARITQ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	167,097	167,097	167,097	155,602	93%	0	0	METRO LINEAL	518	518	100%	OBRA TERMINADA RAMO 20 3X1 PARA MIGRANTES 2009 CON UNA APORTACION ESTATAL DE \$ 167,097.00 CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE 167,097.00 CON UNA APORTACION BENEFICIARIOS DE 167,096.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
93X118039343-CONSTRUCCION DE LA 3RA. ETAPA DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA COL. LOS VALLES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	800,000	800,000	800,000	779,512	97%	0	0	METRO LINEAL	137	137	100%	OBRA TERMINADA RAMO 20 3X1 PARA MIGRANTES 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$800,000.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$87,328.00 CON UNA PARTICIPACION BENEFICIARIOS DE 800,000.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
93X118209226-PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CEDRO ENTRE CAMICHIN Y AV. AZTECA EN TEPEC	17-TEPIC	TEPEC	URBANO	549,595	549,595	549,595	459,637	84%	0	0	METRO CUADRADO	4,278	3,578	84%	OBRA EN PROCESO RAMO 20 3X1 PARA MIGRANTES 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 549,595.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 549,598.00 CON UNA PARTICIPACION BENEFICIARIOS DE 549,598.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
93X118581820 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ETAPA III (TRAMO 4) POLIGONO LOS VALLES SEGUN OF. DE APROBACION 1381000-UDHS-AP-220-09 DE FECHA 01/10/2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	727,688	727,688	727,688	727,682	100%	0	0	METRO LINEAL	124	124	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 3X1 PARA MIGRANTES 2009 CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$ 727,688.00 APORTACION MUNICIPAL DE: \$ 727,688.00 Y DE LOS PARTICIPANTES DE: \$ 727,689.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
93X118411147 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	RURAL	200,399	200,399	200,399	200,399	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON ESTRUCTURA APROBADA FINANCIERA: EJERCIDO FEDERAL: \$ 200,399.00 \$ 200,399.00 ESTATAL: \$ 200,399.00 \$ 200,399.00 MUNICIPAL: \$ 200,399.00 \$ 226,895.00 BENEFICIARIOS: \$ 200,399.00 \$ 200,399.00 LA DIFERENCIA EN LO EJERCIDO CON LO APROBADO SE DEBE A UN CONVENIO ADICIONAL A LA OBRA DONDE SOLAMENTE HUBO APORTACION MUNICIPAL.
93X118411164 CONSTRUCCION DE AULAS, CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	RURAL	305,783	305,783	305,783	298,011	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE AULAS, CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDO FEDERAL: \$ 305,783.00 \$ 298,011.00 ESTATAL: \$ 305,783.00 \$ 298,011.00 MUNICIPAL: \$ 305,783.00 \$ 298,011.00 BENEFICIARIOS: \$ 305,783.00 \$ 298,011.00 SE HARAN LOS REINTEGROS EXTEMPORANEOS (\$ 7,772.00) A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS A LA BREVEDAD POSIBLE, A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO DEBIDO A ECONOMIAS.
93X118411286 BOULEVARD DE ACCESO Y MOTIVO DE INGRESO AL POBLADO	19-LA YESCA	APOZOLCO	RURAL	687,968	687,968	687,968	686,968	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BOULEVARD DE ACCESO Y MOTIVO DE INGRESO AL POBLADO. ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDO FEDERAL: \$ 687,968 \$ 686,968.00 ESTATAL: \$ 687,968 \$ 686,969.00 MUNICIPAL: \$ 687,968 \$ 686,969.00 BENEFICIARIOS: \$ 687,968 \$ 686,969.00 SE HARAN REINTEGROS EXTEMPORANEOS (\$ 999.00) A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS, A LA FECHA NO SE HA REALIZADOS DEBIDO A ECONOMIAS
93X118411294 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION DE CENTRO COMUNITARIO	19-LA YESCA	AMATLAN DE JORA	RURAL	522,175	522,175	522,175	517,115	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION DE CENTRO COMUNITARIO ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDO FEDERAL: \$ 522,175 \$ 517,115.00 ESTATAL: \$ 522,175 \$ 517,115.00 MUNICIPAL: \$ 522,175 \$ 517,115.00 BENEFICIARIOS: \$ 522,175 \$ 517,115.00 SE HARÁ EL REINTEGRO EXTEMPORANEO (\$ 5,060.00), A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS, A LA BREVEDAD POSIBLE A LA FECHA NO SE HA REALIZADO POR ECONOMIAS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ADQUINAMIENTO EN CALLE JIMENEZ DE BRAVO A ROSALES Y EN CALLE BRAVO, MORELOS, JUAREZ, MORENO Y ROSALES DE ALLENDE A JIMENEZ (93X118042486)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	674,708	674,708	674,708	674,708	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,319	6,319	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO FEDERAL 674,708 ESTATAL 674,708 MUNICIPAL 674,708 PARTICIPANTES 674,708 SUMA \$ 2,698,825
BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA (93X118209934)	4-COMPOSTELA	MAZATÁN	RURAL	51,903	51,903	51,903	51,903	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES: 1 ANEXO SEGUN OFICIO DE APROBACION EMITIDO POR LA SEDESOL ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL 51,903 ESTATAL 51,903 MUNICIPAL 51,903 PARTICIPANTES 51,903 SUMA 207,813
BARDEO PERIMETRAL EN PANTEON (93X118235616)	4-COMPOSTELA	EL CAPOMO	RURAL	212,500	212,500	212,500	212,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL 212,500 ESTATAL 212,500 MUNICIPAL 212,500 PARTICIPANTES 212,500 SUMA \$ 850,000
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO (93X118209927)	4-COMPOSTELA	EL CAPOMO	RURAL	87,500	87,500	87,500	87,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL 87,500 ESTATAL 87,500 MUNICIPAL 87,500 PARTICIPANTES 87,500 TOTAL \$350,000
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (93X118042509)	4-COMPOSTELA	FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO FEDERAL 800,000 ESTATAL 800,000 MUNICIPAL 813,089 PARTICIPANTES 813,089 SUMA: \$ 3,217,453
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA SOBRE CANCHA DE BASQUET-BOL (93X118235996)	4-COMPOSTELA	MAZATÁN	RURAL	169,820	169,820	169,820	169,820	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	688	688	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO FEDERAL 169,820 ESTATAL 169,820 MUNICIPAL 169,820 PARTICIPANTES 169,820 SUMA \$ 679,280
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA (93X118207197)	4-COMPOSTELA	LOS AYALA	RURAL	436,500	436,500	436,500	436,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	DESGLOSE DE ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL 436,500 ESTATAL 436,500 MUNICIPAL 436,500 PARTICIPANTES 436,500 SUMA 1,746,000
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CEN-IX (PRIMERA ETAPA) 93X118412441	6-IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	URBANO	1,494,463	1,494,463	1,494,463	1,494,463	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	875	875	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 1,494,463.00 ESTATAL 1,494,463.00 FEDERAL 1,494,463.00 MIGRANTES 1,494,463.00
AMPLIACION 93X118224519 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAURELES Y GONGORA	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	91,348	91,348	91,348	91,348	100%	0	0	0	METRO LINEAL	245	245	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTABLECIMO DE LA MANERA SIGUIENTE: FEDERAL: \$ 91,345.00 ESTATAL: \$ 91,345.00 PARTICIPANTES: \$ 91,345.00 MUNICIPAL: \$ 91,356.00 SU AVANCE FISICO REAL ES 100%
EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO LA SIDRA PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE A LOS TANQUES CRISTO REY Y LOPEZ PORTILLO 93X118218600	6-IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	URBANO	244,509	244,509	244,509	244,509	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL 244,510 ESTATAL 244,510 MIGRANTES 244,510 FEDERAL 244,509 EL MUNICIPIO AUMENTO SU APORTACION DE 113,532 QUEDANDO SU APORTACION TOTAL DE 358,042
REHABILITACION 93X118224702 REHABILITACION DE CASA COMUNITARIA	11-RUIZ	EL CARRIZAL	RURAL	92,066	92,066	92,066	92,066	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTABLECIMO DE LA MANERA SIGUIENTE: FEDERAL: \$ 92,066.00 ESTATAL: \$ 92,066.00 MUNICIPAL: \$ 92,067.00 PARTICIPANTES: \$ 92,067.00
93X118747366 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. TALPITA	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	62,572	62,572	62,572	62,572	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL 62,572 ESTATAL 62,572 MUNICIPAL 62,572 PARTICIPANTES 62,572
93X118411276 - REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	12-SAN BLAS	AUTÁN	RURAL	27,361	27,361	27,361	27,361	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 27,361.00 ESTATAL \$ 27,356.00 MUNICIPAL \$ 27,366.00 PARTICIPANTES \$ 27,361.00 TOTAL \$ 109,444.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-11309 DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH/2009/AE/212657/2047 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2009
93X118411280 - REMODELACION DE PLAZA CIVICA	12-SAN BLAS	GUADALUPE VICTORIA (LA VIROCHA)	URBANO	169,422	169,422	169,422	169,422	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,123	2,123	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 169,422.00 ESTATAL \$ 169,422.00 MUNICIPAL \$ 169,422.00 PARTICIPANTES \$ 169,422.00 TOTAL \$ 677,688.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-11309 DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH/2009/AE/212657/2047 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2009
93X118412415 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-SAN BLAS	PUERTO DE LINDAVISTA	RURAL	200,299	200,299	200,299	200,299	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 200,299.00 ESTATAL \$ 200,299.00 MUNICIPAL \$ 200,300.00 PARTICIPANTES \$ 200,299.00 TOTAL \$ 801,197.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-11309 DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH/2009/AE/212657/2047 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2009
93X118659933 REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	12-SAN BLAS	EL MADRIGALEÑO	RURAL	67,700	67,700	67,700	67,700	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 67,700.00 ESTATAL \$ 67,700.00 MUNICIPAL \$ 67,700.00 PARTICIPANTES \$ 67,700.00 TOTAL \$ 270,800.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-22209 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH/2009/AE/2121051/3009 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
93X118659838 - REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	12-SAN BLAS	EL LLANO	RURAL	177,000	177,000	177,000	177,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 177,000.00 ESTATAL \$ 177,000.00 MUNICIPAL \$ 177,000.00 PARTICIPANTES \$ 177,000.00 TOTAL \$ 708,000.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-22209 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH/2009/AE/2121051/3009 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
93X118049910 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE LA ZONA CENTRO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	298,759	298,759	298,759	298,759	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES ESTATAL \$ 298,759.00 MUNICIPAL: 298,759.00 PARTICIPANTES: 298,759.00 EL H. AYUNTAMIENTO APORTO 130,365.78 DE MAS PARA CUBRIR MONTO CONTRATADO Y CONCEPTOS ADICIONALES.
93X118049926 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA ZONA CENTRO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	63,307	63,307	63,307	63,307	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES ESTATAL: \$ 63,308.00 MUNICIPAL: 63,308.00 PARTICIPANTES: 63,308.00 SE REALIZO REINTEGRO POR DIFERENCIA DE LO APROBADO CON LO CONTRATADO CON UN MONTO FEDERAL: 1,581.99 CON DOCUMENTO MULTIPLE NO. 201380150007 ESTATAL 1,581.99 CON DOCUMENTO MULTIPLE NO. 201380150008 MUNICIPAL 1,582.00 CON OFICIO NO. CAA0202010 BENEFICIARIOS 1,582.00 CON OFICIO NO. CAA0202010
93X118981368 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA ZONA CENTRO (SEGUNDA ETAPA)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	58,595	58,595	58,595	58,595	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	75	75	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: MUNICIPAL \$ 46,876.00 PARTICIPANTES: 11,719.00
93X118981389 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE LA ZONA CENTRO (SEGUNDA ETAPA)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	209,767	209,767	209,767	209,767	100%	0	0	0	METRO LINEAL	246	246	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS APORTACIONES SIGUIENTES: MUNICIPAL \$ 167,814.00 PARTICIPANTES 41,953.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUACHOTITLA ANEXO SAN FELIPE AZTATAN 93X11883655	16-TECUALA	SAN FELIPE AZTATAN	URBANO	546,902	546,902	546,902	546,902	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 546,902.00. LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 546,902.00. LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 546,903.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS ES DE 546,902.00
93X118039330-REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. EL OCHO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	85,800	85,800	85,800	84,449	98%	0	0	0	METROS LINEALES	267	267	100%	OBRA TERMINADA RAMO 20 3X1 PARA MIGRANTES 2009 CON UNA APORTACION ESTATAL DE \$ 85,801.00 CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE 85,801.00 CON UNA APORTACION BENEFICIARIOS DE 85,801.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
93X118209188-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. ANTONIO R. LAURELES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	25,229	25,229	25,229	17,446	69%	0	0	0	METRO LINEAL	546	378	69%	OBRA EN PROCESO RAMO 20 3X1 PARA MIGRANTES 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 25,229.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 25,229.00 CON UNA PARTICIPACION BENEFICIARIOS DE 25,229.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
93X118209204-REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. ANTONIO R. LAURELES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	201,414	201,414	201,414	147,816	73%	0	0	0	METRO LINEAL	534	382	73%	OBRA EN PROCESO RAMO 20 3X1 PARA MIGRANTES 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 201,414.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 201,415.00 CON UNA PARTICIPACION BENEFICIARIOS DE 291,414.00 SEGUN OFICIO 1381000-UDSH-AP-08309 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2009 DICE: METROS LINEALES 533.500 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR NIÑOS HEROES	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLÁN	RURAL	30,936	30,936	30,936	30,936	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR NIÑOS HEROES ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDO FEDERAL: \$ 30,936.00 \$ 30,936.00 ESTATAL: \$ 30,936.00 \$ 30,936.00 MUNICIPAL: \$ 30,936.00 \$ 35,153.00 BENEFICIARIOS: \$ 30,936.00 \$ 30,936.00 LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO EJERCIDO EN LO MUNICIPAL SE DEBIDO UN CONVENIO ADICIONAL, DONDE UNICAMENTE HUBO APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL
EQUIPAMIENTO																
CITROS																
93X118817384 REEQUIPAMIENTO Y MODERNIZACION DE UN EQUIPO DE SONORIZACION ILLUMINACION	15-SANTIAGO IXCUINTLA	YAGO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON APORTACION DEL PARTICIPANTE POR 314,355.00
93X118817544 REEQUIPAMIENTO Y MODERNIZACION DE UNA LAVANDERIA DE ROPA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	YAGO	URBANO	203,106	203,106	203,106	203,106	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO SE COMPLEMENTA CON APORTACION DEL PARTICIPANTE POR 203,106.00
93X118817607 REEQUIPAMIENTO Y MODERNIZACION DE UN TALLER DE PAILERIA Y CERRAJERIA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	YAGO	URBANO	198,250	198,250	198,250	198,250	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON APORTACION DEL PARTICIPANTE POR LA CANTIDAD DE: 198,250.00
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA FORMACION DE BANDA DE VIENTO (93X118746162)	4-COMPOSTELA	FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	49,576	49,576	49,576	49,576	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL 49,575.00 ESTATAL 0 MUNICIPAL 0 BENEFICIARIOS 49,575.00
PROGRAMA DE CONVERSION SOCIAL																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
CS-18-F-DM-004-09 TELEAULA DE NUEVA CREACION EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	75,000	75,000	75,000	73,377	98%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO REALIZADO RAMO 20 PROGRAMA DE CONVERSION SOCIAL 2009 CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE: \$ 57,820.00 EL SALDO SE REINTEGRA POR LA CANTIDAD DE: \$ 1,623.00
CS-18-F-DM-011-09 TELEAULA DE NUEVA CREACION EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	74,000	74,000	74,000	72,399	98%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO REALIZADO RAMO 20 PROGRAMA DE CONVERSION SOCIAL 2009 CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE: \$ 50,614.00 EL SALDO DE: \$ 1,601.00 SE REINTEGRA
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 20 VIVIENDAS 9PET18015177	1-ACAPONETA	SAN JOSE DE MOTAJE	RURAL	21,164	21,164	21,164	21,164	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	320	320	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$32,066.00 FEDERAL \$21,164.00 ESTATAL \$2,886.00 MUNICIPAL \$8,017.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 20 VIVIENDAS 9PET18004332	1-ACAPONETA	LA PALOMA PRIMERA	RURAL	21,164	21,164	21,164	21,164	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	320	320	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$32,066.00 FEDERAL \$21,164.00 ESTATAL \$2,886.00 MUNICIPAL \$8,017.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 20 VIVIENDAS 9PET18029208	1-ACAPONETA	LOS SANDOVALS	RURAL	21,042	21,042	21,042	21,042	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	320	320	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$31,881.00 FEDERAL \$21,042.00 ESTATAL \$2,869.00 MUNICIPAL \$7,970.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 40 VIVIENDAS 9PET18018053	1-ACAPONETA	LA PALOMA NUEVA REFORMA	RURAL	42,117	42,117	42,117	42,117	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	640	640	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$63,813.00 FEDERAL \$42,117.00 ESTATAL \$5,743.00 MUNICIPAL \$15,953.00
9PET18014113 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 30 VIVIENDAS	12-SAN BLAS	BOCA DEL ASADERO	RURAL	30,014	30,014	30,014	30,014	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	480	480	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 30,013.61 ESTATAL \$ 4,092.77 MUNICIPAL \$ 11,368.79 TOTAL \$ 45,475.17 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-00509 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2009
9PET18016719 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 30 VIVIENDAS	12-SAN BLAS	LA CHILTERA	RURAL	30,014	30,014	30,014	30,014	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	480	480	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 30,013.61 ESTATAL \$ 4,092.77 MUNICIPAL \$ 11,368.79 TOTAL \$ 45,475.17 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-00509 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2009
9PET18015722 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 30 VIVIENDAS	12-SAN BLAS	LA LIBERTAD	RURAL	30,014	30,014	30,014	30,014	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	480	480	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 30,013.61 ESTATAL \$ 4,092.77 MUNICIPAL \$ 11,368.79 TOTAL \$ 45,475.17 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-00509 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2009
9PET18015728 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 30 VIVIENDAS	12-SAN BLAS	LA CULEBRA	RURAL	30,014	30,014	30,014	30,014	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	480	480	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 30,013.61 ESTATAL \$ 4,092.77 MUNICIPAL \$ 11,368.79 TOTAL \$ 45,475.17 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-00509 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2009
9PET18015729 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 30 VIVIENDAS	12-SAN BLAS	LAURELES Y GONGORA (EL LIMON)	RURAL	30,014	30,014	30,014	30,014	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	480	480	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 30,013.61 ESTATAL \$ 4,092.77 MUNICIPAL \$ 11,368.79 TOTAL \$ 45,475.17 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-00509 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
9PET18016730 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 30 VIVIENDAS	12-SAN BLAS	EL CORA	RURAL	30,014	30,014	30,014	30,014	100%	0	0	METROS CUADRADOS	480	480	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 30,013.61 ESTATAL \$ 4,092.77 MUNICIPAL \$ 11,388.79 TOTAL \$ 45,475.17 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-005/09 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2009
9PET18016731 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 30 VIVIENDAS	12-SAN BLAS	HUARISTEMBA	RURAL	30,014	30,014	30,014	30,014	100%	0	0	METROS CUADRADOS	480	480	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 30,013.61 ESTATAL \$ 4,092.77 MUNICIPAL \$ 11,388.79 TOTAL \$ 45,475.17 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-005/09 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2009
9PET18016736 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 30 VIVIENDAS	12-SAN BLAS	JOLOTEMBA	RURAL	30,014	30,014	30,014	30,014	100%	0	0	METROS CUADRADOS	480	480	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 30,013.61 ESTATAL \$ 4,092.77 MUNICIPAL \$ 11,388.79 TOTAL \$ 45,475.17 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-005/09 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2009
9PET18016739 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 30 VIVIENDAS	12-SAN BLAS	HUAYNAMOTA	RURAL	30,014	30,014	30,014	30,014	100%	0	0	METROS CUADRADOS	480	480	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 30,013.61 ESTATAL \$ 4,092.77 MUNICIPAL \$ 11,388.79 TOTAL \$ 45,475.17 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-005/09 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2009
9PET18016741 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 30 VIVIENDAS	12-SAN BLAS	SINGAITA	RURAL	30,014	30,014	30,014	30,014	100%	0	0	METROS CUADRADOS	480	480	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 30,013.61 ESTATAL \$ 4,092.77 MUNICIPAL \$ 11,388.79 TOTAL \$ 45,475.17 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-005/09 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2009
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 10 VIVIENDAS 9PET18031012	14-SANTA MARIA DEL ORO	MIGUEL HIDALGO	RURAL	11,611	11,611	11,611	11,611	100%	0	0	METRO CUADRADO	160	160	100%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN AL 100%.SU ESTRUCTURA FINANCIERA: FED: 11,611.00 EST: 1,583.00 MPAL: 4,398.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 15 VIVIENDAS 9PET18029755	14-SANTA MARIA DEL ORO	LA LABOR	RURAL	21,893	21,893	21,893	21,893	100%	0	0	METRO CUADRADO	304	304	100%	LAS OBRAS SE ENCUENTRA AL 100%. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL: 21,893.00 ESTATAL: 2,985.00 MPAL: 6,293.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 17 VIVIENDAS 9PET18030920	14-SANTA MARIA DEL ORO	RINCON DE CALIMAYO (EL RINCON)	RURAL	19,646	19,646	19,646	19,646	100%	0	0	METRO CUADRADO	272	272	100%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN AL 100%.SU ESTRUCTURA FINANCIERA: FED: 19,646.00 EST: 2,679.00 MPAL: 7,441.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 24 VIVIENDAS 9PET18030837	14-SANTA MARIA DEL ORO	LAS CUEVAS	RURAL	27,716	27,716	27,716	27,716	100%	0	0	METRO CUADRADO	384	384	100%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN AL 100%. ESTRUCTURA FINANCIERA: FED: 27,716.00 EST: 3,779.00 MPAL: 10,499.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 24 VIVIENDAS 9PET18031155	14-SANTA MARIA DEL ORO	BUCKINGHAM	RURAL	27,647	27,647	27,647	27,647	100%	0	0	METROS CUADRADOS	384	384	100%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN AL 100%. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL: 27,647.00 ESTATAL: 3,770.00 MPAL: 10,472.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 26 VIVIENDAS 9PET18031033	14-SANTA MARIA DEL ORO	ZAPOTANITO	RURAL	29,995	29,995	29,995	29,995	100%	0	0	METRO CUADRADO	416	416	100%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN AL 100%.SU ESTRUCTURA FINANCIERA: FED: 29,995.00 EST: 4,090.00 MPAL: 11,362.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 3 VIVIENDAS 9PET18032471	14-SANTA MARIA DEL ORO	EL LIMON	RURAL	3,473	3,473	3,473	3,473	100%	0	0	METRO CUADRADO	48	48	100%	LAS OBRAS SE ENCUENTRA AL 100%. ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: 3,473.00 ESTARAL: 474.00 MUNICIAPAL: 1,315.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS 9PET18029955	14-SANTA MARIA DEL ORO	SAN LEONEL	RURAL	5,754	5,754	5,754	5,754	100%	0	0	METRO CUADRADO	80	80	100%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN AL 100%. ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA: FED: 5,754.00 EST: 785.00 MPAL: 2,179.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 6 VIVIENDAS 9PET18031127	14-SANTA MARIA DEL ORO	COLONIA EL AHUALAMO (EL AHUALAMO)	RURAL	6,980	6,980	6,980	6,980	100%	0	0	METRO CUADRADO	96	96	100%	LAS OBRAS SE ENCUENTRA AL 100 %. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: APORTACION FEDERAL: 6,980.00 APORTACION ESTATAL: 952.00 APORTACION MUNICIPAL: 2,643.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 9 VIVIENDAS 9PET18029799	14-SANTA MARIA DEL ORO	REAL DE ACUTIPILCO (ESTEBAN BACA CALDERON)	RURAL	9,227	9,227	9,227	9,227	100%	0	0	METRO CUADRADO	128	128	100%	LAS OBRAS SE ENCUENTRA AL 100%. ESTRUCTURA FINANCIERA: FED: 9,227.00 EDO: 1,258.00 MPAL: 3,495.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 8 VIVIENDAS 9PET18029824	14-SANTA MARIA DEL ORO	COLONIA MODERNA (MODERNA)	RURAL	9,227	9,227	9,227	9,227	100%	0	0	METRO CUADRADO	128	128	100%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN AL 100%. ESTRUCTURA FINANCIERA: FED: 9,227.00 EST: 1,258.00 MPAL: 3,495.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 15 VIVIENDAS 9PET18029770	14-SANTA MARIA DEL ORO	TEQUEPEXPAN	RURAL	17,331	17,331	17,331	17,331	100%	0	0	METRO CUADRADO	240	240	100%	LAS OBRAS SE ENCUENTRA AL 100%. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL: 17,331.00 ESTATAL: 2,636.00 MPAL: 6,565.00
MURO FIRME EN 17 VIVIENDAS 9PET18032611	14-SANTA MARIA DEL ORO	SAN LEONEL	RURAL	28,663	28,663	28,663	28,663	100%	0	0	METRO CUADRADO	714	714	100%	LAS OBRAS SE ENCUENTRA AL 100%. ESTRUCTURA FINANCIERA: FED: 28,663.00 EST: 3,909.00 MPAL: 10,857.00
MURO FIRME EN 20 VIVIENDAS 9PET18032681	14-SANTA MARIA DEL ORO	TEQUEPEXPAN	RURAL	33,372	33,372	33,372	33,372	100%	0	0	METRO CUADRADO	840	840	100%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN AL 100%. ESTRUCTURA FINANCIERA: FED: 33,372.00 EST: 4,551.00 MPAL: 12,641.00
MURO FIRME EN 25 VIVIENDAS 9PET18032510	14-SANTA MARIA DEL ORO	BUCKINGHAM	RURAL	41,709	41,709	41,709	41,709	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,050	1,050	100%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN AL 100%. ESTRUCT. FINANCIERA: FED: 41,709.00 EST: 5,688.00 MPAL: 15,799.00
MURO FIRME EN 29 VIVIENDAS 9PET18032695	14-SANTA MARIA DEL ORO	REAL DE ACUTIPILCO (ESTEBAN BACA CALDERON)	RURAL	48,170	48,170	48,170	48,170	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,218	1,218	100%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN AL 100%. SU ESTRUCTURA FINANCIERA: FED: 48,170.00 EST: 6,569.00 MPAL: 18,248.00
MURO FIRME EN 9 VIVIENDAS 9PET18032750	14-SANTA MARIA DEL ORO	COLONIA EL AHUALAMO (EL AHUALAMO)	RURAL	22,610	22,610	22,610	22,610	100%	0	0	METRO CUADRADO	840	840	100%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN AL 100%. ESTRUCTURA FINANCIERA: FED: 14,923.00 EST: 2,035.00 MPAL: 5,652.00
9PET18004243 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AL PANTEON	15-SANTIAGO IXCUINTLA	ESTACION NANCHI (PENASQUILLO)	RURAL	73,983	73,983	73,983	73,983	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,569	3,569	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 10,088.00 MUNICIPAL: 28,024.00 SE REALIZO REINTEGRO POR DIFERENCIAS EN LO APROBADO CON LO EJECUTADO POR UN MONTO FEDERAL DE \$229.07 CON DOCUMENTO MULTIPLE NO. 201980150005 DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2010. REINTEGRO ESTATAL \$31,24 CON DOCUMENTO NO. 201380150006 DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2010. REINTEGRO MUNICIPAL \$86.77 SEGUN OFICIO NO. CAA-012/10 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2010.
9PET18016040 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	POZO DE IBARRA	URBANO	49,059	49,059	49,059	49,059	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,360	2,360	100%	EN EL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN EL TOTAL ANUAL EL MONTO ES \$49,059.70 PERO DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO REGISTRA LOS CENAVOS SE REGISTRO LA CANTIDAD CERRADA. NOTA: ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: \$6,889.98 MUNICIPAL: 18,583.22

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
9PET18016097 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES (COL. AMADO NERVO)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	111,552	111,552	111,552	111,552	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,362	5,362	100%	EN EL MONTO E RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN EL TOTAL ANUAL EL MONTO ES \$111,552.55 PERO DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO REGISTRA CENTAVOS SE ANOTA LA CANTIDAD CERRADA. NOTA: ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: \$15,211.71 MUNICIPAL: \$2,254.75
9PET18016414 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VALLE MORELOS	RURAL	108,814	108,814	108,814	108,814	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,300	5,300	100%	NOTA: EN EL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN EL TOTAL ANUAL EL MONTO ES \$108,814.34 SE REGISTRO LA CANTIDAD CERRADA POR NO ACEPTARSE LOS CENTAVOS EN EL SISTEMA. ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: \$14,834.34 MUNICIPAL: \$1,214.60
9PET18015971-CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COLORADO DE LA MORA	17-TEPEC	COLORADO DE LA MORA	RURAL	12,521	12,521	12,521	12,102	97%	0	0	METRO CUADRADO	332	332	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 1,707.46 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 4,742.93 SALDOS NO EJERCIDOS SE REINTEGRAN
9PET18015983-CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 5 VIVIENDAS	17-TEPEC	LA CANTERA	RURAL	11,345	11,345	11,345	11,131	98%	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 1,547.06 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 4,297.39 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
9PET18015996-CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MORA	17-TEPEC	MORA	RURAL	13,620	13,620	13,620	13,024	96%	0	0	METRO CUADRADO	360	360	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 1,857.28 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 5,159.12 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
9PET18016006-CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PENITAS (LA REPISA)	17-TEPEC	LAS PENITAS (LA REPISA)	RURAL	27,174	27,174	27,174	24,354	90%	0	0	METRO CUADRADO	719	719	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 3,705.56 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 10,293.23 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
9PET18016017-CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LO DE GARCIA	17-TEPEC	LO DE GARCIA	RURAL	13,620	13,620	13,620	13,024	96%	0	0	METRO CUADRADO	360	360	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 1,857.28 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 5,159.12 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
9PET18016140-CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA	17-TEPEC	LA ESCONDIDA	RURAL	29,464	29,464	29,464	26,251	89%	0	0	METRO CUADRADO	780	780	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 4,017.76 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 11,160.46 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
9PET18016183-CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 33 VIVIENDAS (RINCON DE POCHOTITAN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTITAN)	17-TEPEC	SANTIAGO DE POCHOTITAN	RURAL	63,266	63,266	63,266	54,453	86%	0	0	METRO CUADRADO	1,675	1,675	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 8,627.15 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 23,964.30 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
9PET18016753-CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 12 VIVIENDAS (CARLOS ALATORRE EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE)	17-TEPEC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	27,189	27,189	27,189	24,359	90%	0	0	METRO CUADRADO	720	720	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 3,707.54 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 10,296.73 SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
9PET18017739-CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 8 VIVIENDAS (ANEXO LA ESPERANZA) EN LA LOCALIDAD DE ESTACION ROSETA	17-TEPEC	ESTACION ROSETA	RURAL	20,401	20,401	20,401	18,680	92%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 2,782.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 7,728.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
9PET18028668-CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 31 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CALERAS DE COFRADOS	17-TEPEC	CALERAS DE COFRADOS	RURAL	69,895	69,895	69,895	59,853	86%	0	0	METRO CUADRADO	1,860	1,860	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 9,531.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 26,476.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 30 VIVIENDAS 9PET18015783	18-TUXPAN	COAMILES	URBANO	38,316	58,055	58,055	58,055	100%	58,055	58,055	METROS CUADRADOS	600	600	100%	LA CANTIDAD TOTAL SE COMPLEMENTA CON \$ 5224.99 ESTATAL Y \$ 14513.86 MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 30 VIVIENDAS 9PET18015886	18-TUXPAN	LAS PENITAS (PEÑAS)	RURAL	38,316	58,055	58,055	58,055	100%	58,055	58,055	METROS CUADRADOS	600	600	100%	LA CANTIDAD TOTAL SE COMPLEMENTA CON \$ 5,224.99 ESTATAL Y \$ 14,513.86 MUNICIPAL.
9PET18028824 MURO FIRME EN 2 VIVIENDAS	19-LA YESCA	EL TIGRE	RURAL	3,526	3,526	3,526	3,526	100%	0	0	METROS CUADRADOS	84	84	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$3,526.00 ESTATAL \$481.00 MUNICIPAL \$1,335.00 TOTAL \$5,342.00
9PET18028926 MURO FIRME EN 2 VIVIENDAS	19-LA YESCA	MESA DE LOS SAUCEDOS	RURAL	3,526	3,526	3,526	3,526	100%	0	0	METROS CUADRADOS	84	84	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$3,526.00 ESTATAL \$481.00 MUNICIPAL \$1,335.00 TOTAL \$5,342.00
9PET18028927 MURO FIRME EN 2 VIVIENDAS	19-LA YESCA	CORREDERO	RURAL	3,526	3,526	3,526	3,526	100%	0	0	METROS CUADRADOS	84	84	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$ 3,526.00 ESTATAL: \$481.00 MUNICIPAL: \$1,335.00 TOTAL: \$5,342.00
9PET18028929 MURO FIRME EN 2 VIVIENDAS	19-LA YESCA	TONALA	RURAL	3,526	3,526	3,526	3,526	100%	0	0	METROS CUADRADOS	84	84	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$3,526.00 ESTATAL: \$481.00 MUNICIPAL: \$1,335.00 TOTAL: \$5,342.00
9PET18028931 MURO FIRME EN 2 VIVIENDAS	19-LA YESCA	LA MAGUEYERA	RURAL	3,526	3,526	3,526	3,526	100%	0	0	METROS CUADRADOS	84	84	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$3,526.00 ESTATAL \$481.00 MUNICIPAL \$1,335.00 TOTAL \$5,342.00
9PET18028970 MURO FIRME EN 20 VIVIENDAS	19-LA YESCA	LA CIENEGA	RURAL	32,184	32,184	32,184	32,184	100%	0	0	METROS CUADRADOS	840	840	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$32,184.00 ESTATAL \$4,388.00 MUNICIPAL \$12,191.00 TOTAL \$48,763.00
9PET18028986 MURO FIRME EN 15 VIVIENDA	19-LA YESCA	EL IZOTE	RURAL	24,182	24,182	24,182	24,182	100%	0	0	METROS CUADRADOS	630	630	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$24,182.00 ESTATAL \$3,297.00 MUNICIPAL \$9,160.00 TOTAL \$36,639.00
9PET18028989 MURO FIRME EN 6 VIVIENDAS	19-LA YESCA	LA CALERA	RURAL	12,621	12,621	12,621	12,621	100%	0	0	METROS CUADRADOS	336	336	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$12,621.00 ESTATAL \$1,721.00 MUNICIPAL \$4,780.00 TOTAL \$19,122.00
9PET18028990 MURO FIRME EN 1 VIVIENDA	19-LA YESCA	LA LOBERA	RURAL	1,763	1,763	1,763	1,763	100%	0	0	METROS CUADRADOS	42	42	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$1,763.00 ESTATAL \$240.00 MUNICIPAL \$668.00 TOTAL \$2,671.00
9PET18028992 MURO FIRME EN 5 VIVIENDAS	19-LA YESCA	CERRO DEL VIEJO	RURAL	8,144	8,144	8,144	8,144	100%	0	0	METROS CUADRADOS	210	210	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$8,144.00 ESTATAL \$1,111.00 MUNICIPAL \$3,085.00 TOTAL \$12,340.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
9PET18028993 MURO FIRME EN 6 VIVIENDAS	19-LA YESCA	LA JAHUITERA	RURAL	13,182	13,182	13,182	13,182	100%	0	0	METROS CUADRADOS	336	336	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$13,182.00 ESTATAL \$1,797.00 MUNICIPAL \$4,993.00 TOTAL \$19,972.00
9PET18028994 MURO FIRME EN 30 VIVIENDAS	19-LA YESCA	LOS ENCANTOS	RURAL	48,221	48,221	48,221	48,221	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260	1,260	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$48,221.00 ESTATAL \$6,576.00 MUNICIPAL \$18,265.00 TOTAL \$73,062.00
9PET18028995 MURO FIRME EN 6 VIVIENDAS	19-LA YESCA	EL COLOMITO	RURAL	9,765	9,765	9,765	9,765	100%	0	0	METRO CUADRADO	252	252	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$9,765.00 ESTATAL \$1,331.00 MUNICIPAL \$3,699.00 TOTAL \$14,795.00
9PET18028999 MURO FIRME EN 120 VIVIENDAS	19-LA YESCA	APOZOLOCO	RURAL	192,214	192,214	192,214	192,214	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,040	5,040	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$192,214.00 ESTATAL \$26,211.00 MUNICIPAL \$72,808.00 TOTAL \$291,233.00
9PET18028999 MURO FIRME EN 10 VIVIENDAS	19-LA YESCA	EL TLACUACHE (SAN IGNACIO)	RURAL	16,146	16,146	16,146	16,146	100%	0	0	METROS CUADRADOS	420	420	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$ 16,146 ESTADO: \$ 2,202 MUNICIPAL: \$ 6,116 TOTAL: 24,464
9PET18029001 MURO FIRME EN 4 VIVIENDAS	19-LA YESCA	LAS GUASIMAS	RURAL	6,942	6,942	6,942	6,942	100%	0	0	METROS CUADRADOS	168	168	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$6,942.00 ESTATAL \$947.00 MUNICIPAL \$2,630.00 TOTAL \$10,519.00
CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CON NO. DE OBRA 9PET18029693	20-BAHIA DE BANDERAS	LAS LOMAS	RURAL	8,997	8,997	8,997	8,997	100%	0	0	METRO CUADRADO	139	139	100%	EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 13,632, CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 8,997, ESTATAL DE \$ 1,227 Y MUNICIPAL DE \$ 3,408
CONSTRUCCION DE BANQUETAS, NO. DE OBRA 9PET18014589	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN QUINTIN	RURAL	6,759	6,759	6,759	6,759	100%	0	0	METRO CUADRADO	106	106	100%	EL COSTO TOTLA DE ESTA OBRA ES DE \$ 10,240.92 CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 6,759.01, APORTACION ESTATAL DE \$ 921.68 Y UNA APORTACION MUNICIPAL DE \$ 2,560.23
CONSTRUCCION DE BANQUETAS, NO. DE OBRA 9PET18014611	20-BAHIA DE BANDERAS	LOS SAUCES	RURAL	17,996	17,996	17,996	17,996	100%	0	0	METRO CUADRADO	276	276	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA SERA DE \$ 27,266.25, FEDERAL \$ 17,996.73, ESTATAL \$ 2,453.96 Y MUNICIPAL \$ 6,816.56
CONSTRUCCION DE BANQUETAS, NO. DE OBRA 9PET18014624	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN IGNACIO	RURAL	2,665	2,665	2,665	2,665	100%	0	0	METRO CUADRADO	40	40	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 4,037.22 CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 2,664.56, ESTATAL DE \$ 363.35 Y MUNICIPAL DE 1,009.31
CONSTRUCCION DE BANQUETAS, NO. DE OBRA 9PET18014579	20-BAHIA DE BANDERAS	EL COATANTE	RURAL	21,102	21,102	21,102	21,102	100%	0	0	METRO CUADRADO	329	329	100%	EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 31,972.06, CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 21,101.55, ESTATAL \$ 2,877.49 Y MUNICIPAL \$ 7,993.02.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS, NO. DE OBRA 9PET18014687	20-BAHIA DE BANDERAS	FORTUNA DE VALLEJO (LA GLORIA)	RURAL	7,171	7,171	7,171	7,171	100%	0	0	METRO CUADRADO	111	111	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 10,884.50 CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 7,170.56, ESTATAL \$ 977.61 Y MUNICIPAL \$ 2,716.13
CONSTRUCCION DE BANQUETAS, NO. DE OBRA 9PET18014620	20-BAHIA DE BANDERAS	AGUAMILPA	RURAL	30,903	30,903	30,903	30,903	100%	0	0	METRO CUADRADO	476	476	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA SERA DE \$ 46,822.35, CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 30,902.75, ESTATAL DE \$ 4,214.01 Y MUNICIPAL DE \$ 11,705.59.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS, NO. DE OBRA 9PET18014650	20-BAHIA DE BANDERAS	EL COLOMO	RURAL	23,425	23,425	23,425	23,425	100%	0	0	METRO CUADRADO	363	363	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 35,492.84, CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 23,425.27 ESTATAL DE \$ 3,194.36 Y MUNICIPAL 8,873.21.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS, NO. DE OBRA 9PET18014722	20-BAHIA DE BANDERAS	EL GUAMUCHIL	RURAL	10,858	10,858	10,858	10,858	100%	0	0	METRO CUADRADO	169	169	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 16,451.04 CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 10,867.69, APORTACION ESTATAL DE \$ 1,480.59 Y UNA APORTACION MUNICIPAL DE \$ 4,112.76
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 23 VIVIENDAS, NO. DE OBRA 9PET18015643	20-BAHIA DE BANDERAS	EL COLOMO	RURAL	36,202	36,202	36,202	36,202	100%	0	0	METRO CUADRADO	554	554	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 54,851.78 CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 36,202.17, ESTATAL DE \$ 4,936.66 Y UNA APORTACION MUNICIPAL DE \$ 13,712.95
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 3 VIVIENDAS, NO. DE OBRA 9PET18015749	20-BAHIA DE BANDERAS	FORTUNA DE VALLEJO (LA GLORIA)	RURAL	2,459	2,459	2,459	2,459	100%	0	0	METRO CUADRADO	37	37	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 3,726.50 CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 2,459.49, ESTATAL DE \$ 335.38 Y MUNICIPAL DE \$ 931.63
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 39 VIVIENDAS, NO. DE OBRA 9PET18014764	20-BAHIA DE BANDERAS	AGUAMILPA	RURAL	60,862	60,862	60,862	60,862	100%	0	0	METRO CUADRADO	929	929	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 92,215.36 CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 60,862.14, ESTATAL DE \$ 8,299.38 Y MUNICIPAL DE \$ 23,053.84
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 39 VIVIENDAS, NO. DE OBRA 9PET18015574	20-BAHIA DE BANDERAS	LOS SAUCES	RURAL	38,322	38,322	38,322	38,322	100%	0	0	METRO CUADRADO	583	583	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 58,063.98 CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 38,322.22, ESTATAL DE \$ 5,225.76 Y MUNICIPAL DE \$ 14,516.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 4 VIVIENDAS, NO. DE OBRA 9PET18015397	20-BAHIA DE BANDERAS	EL AHUEJOTE	RURAL	6,558	6,558	6,558	6,558	100%	0	0	METRO CUADRADO	99	99	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 9,936.62 CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 6,558.16, ESTATAL DE \$ 894.30 Y MUNICIPAL DE \$ 2,484.16
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 9 VIVIENDAS, NO. DE OBRA 9PET18015462	20-BAHIA DE BANDERAS	LAS LOMAS	RURAL	12,979	12,979	12,979	12,979	100%	0	0	METRO CUADRADO	198	198	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 19,965.36 CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 12,979.15, ESTATAL DE \$ 1,769.88 Y MUNICIPAL DE \$ 4,916.33
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 9 VIVIENDAS, NO. DE OBRA 9PET18015691	20-BAHIA DE BANDERAS	EL GUAMUCHIL	RURAL	9,972	9,972	9,972	9,972	100%	0	0	METRO CUADRADO	153	153	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 15,109.58 CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 9,972.32 ESTATAL DE \$ 1,359.88 Y MUNICIPAL DE \$ 3,777.40
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 9 VIVIENDAS, NO. DE OBRA 9PET18015625	20-BAHIA DE BANDERAS	EL COATANTE	RURAL	16,395	16,395	16,395	16,395	100%	0	0	METRO CUADRADO	249	249	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 24,840.48 CON UNA APORTACION FEDERAL DE \$ 16,394.72, ESTATAL DE \$ 2,235.64 Y MUNICIPAL DE \$ 6,210.12
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 11 VIVIENDAS 9PET18048314	3-AMATLAN DE CAÑAS	BARRANCA DEL ORO	RURAL	10,807	10,807	10,807	10,807	100%	0	0	METRO CUADRADO	165	165	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 11 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE BARRANCA DEL ORO CON LA ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$16,374.00, FEDERAL 10,807.00 ESTATAL 1,474.00, MUNICIPAL 4,093.00.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 28 VIVIENDAS 9PET18048216	3-AMATLAN DE CAÑAS	EL ROSARIO	RURAL	49,654	49,654	49,654	49,654	100%	0	0	METRO CUADRADO	766	766	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 28 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO CON LA ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 75,233.00, FEDERAL 49,654.00, ESTATAL 6,771.00 MUNICIPAL, 18,808.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 6 VIVIENDAS 9PET18048338	3-AMATLAN DE CAÑAS	LOS AGRIOS	RURAL	7,810	7,810	7,810	7,810	100%	0	0	METROS CUADRADOS	121	121	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 6 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD LOS AGRIOS CON LA ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$11,833.00, FEDERAL 7,810.00, ESTATAL 1,065.00, MUNICIPAL 2,958.00.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 8 VIVIENDAS 9PET18048323	3-AMATLAN DE CAÑAS	JESUS MARIA	RURAL	15,216	15,216	15,216	15,216	100%	0	0	METRO CUADRADO	233	233	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 8 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA CON LA ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 23,054.00, FEDERAL 15,216.00, ESTATAL 2,075.00, MUNICIPAL 5,763.00.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 9 VIVIENDAS 9PET18048334	3-AMATLAN DE CAÑAS	SAN VALENTIN	RURAL	17,446	17,446	17,446	17,446	100%	0	0	METROS CUADRADOS	269	269	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 9 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN VALENTIN CON LA ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 26,433.00, FEDERAL 17,446.00, ESTATAL 2,379.00, MUNICIPAL 6,608.00.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME 5 VIVIENDAS 9PET18048331	3-AMATLAN DE CAÑAS	EL PORTEZUELO	RURAL	9,053	9,053	9,053	9,053	100%	0	0	METROS CUADRADOS	139	139	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 5 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL 13,717.00, FEDERAL 9,053.00, ESTATAL 1,235.00, MUNICIPAL 3,429.00.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME 5 VIVIENDAS 9PET18048331	3-AMATLAN DE CAÑAS	EL PORTEZUELO	RURAL	9,053	9,053	9,053	9,053	100%	0	0	METROS CUADRADOS	139	139	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 5 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL 13,717.00, FEDERAL 9,053.00, ESTATAL 1,235.00, MUNICIPAL 3,429.00.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 9 VIVIENDAS 9PET18048255	3-AMATLAN DE CAÑAS	SAN BLASITO	RURAL	17,031	17,031	17,031	17,031	100%	0	0	METRO CUADRADO	264	264	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 9 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN BLASITO CON LA ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 25,805.00, FEDERAL 17,031.00, ESTATAL 2,323.00, MUNICIPAL 6,451.00.
EMPEDRADO DE CALLES (CALLE DE ACCESO AL PUEBLO O CALLE PRINCIPAL) (9PET1806944)	4-COMPOSTELA	VILLA MORELOS	RURAL	141,228	141,228	141,228	141,228	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,300	4,300	100%	SE REPORTA EL RECURSO PRESUPUESTADO TODO EL AÑO \$ 213,861.00 Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: FEDERAL \$141,228.00, ESTATAL \$19,256.00 Y MUNICIPAL \$53,495.00 EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE EXISTE UN AVANCE FINANCIERO DE 94.6% Y AVANCE FISICO DE EL 84.4%.
EMPEDRADO DE CALLES EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE (9PET18019123)	4-COMPOSTELA	MESILLAS	RURAL	213,622	213,622	213,622	213,622	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,500	6,500	100%	SE REPORTA EL TOTAL PRESUPUESTADO \$323,670.00 Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: FEDERAL \$213,622.00, ESTATAL \$29,130.00 Y MUNICIPAL \$80,918.00. INFORMO QUE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS NO TIENEN NOMBRE QUE SON LAS QUE SE VAN A EMPEDRAR....
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES DEL BARRIO LINDA VISTA 9PET18045019	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	318,376	318,376	318,376	318,376	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12,600	12,600	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 318,376.00 ESTATAL \$ 21,288.00 MPAL \$ 113,240.00
9PET1804992 EMPEDRADO DE CALLES	8-XALISCO	SAN JOSE DE COSTILLA (ESTACION COSTILLA)	RURAL	15,798,000	15,798,000	15,798,000	15,798,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	648	648	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL FEDERAL:23,936.00 FEDERAL:15,798.00 ESTATAL:2,154.00 MUNICIPAL:5,984.00
9PET18051458 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO	8-XALISCO	EL TEPOZAL	RURAL	48,937,000	48,937,000	48,937,000	48,937,000	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL FEDERAL:74,147.00 FEDERAL:48,937.00 ESTATAL:6,673.00 MUNICIPAL:18,537.00
9PET18051492 EMPEDRADO DE CALLES	8-XALISCO	PANTANAL	URBANO	30,024,000	30,024,000	30,024,000	30,024,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	890	890	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL FEDERAL:45,491.00 FEDERAL:30,024.00 ESTATAL:4,094.00 MUNICIPAL:11,373.00
9PET18051533 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO	8-XALISCO	SAN ANTONIO	RURAL	43,926,000	43,926,000	43,926,000	43,926,000	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL FEDERAL:66,554.00 FEDERAL:43,926.00 ESTATAL:5,990.00 MUNICIPAL:16,638.00
9PET18051584 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	8-XALISCO	SAN JOSE DE COSTILLA (ESTACION COSTILLA)	RURAL	9,384,000	9,384,000	9,384,000	9,384,000	100%	0	0	METRO LINEAL	9,384	9,384	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL FEDERAL:14,218.00 FEDERAL:9,384.00 ESTATAL:1,280.00 MUNICIPAL:3,554.00
9PET18203424 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO	8-XALISCO	TESTERAZO (EL REFUGIO)	RURAL	12,077,000	12,077,000	12,077,000	12,077,000	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL FEDERAL:114,147.00 FEDERAL:12,077.00 ESTATAL:73,590.00 MUNICIPAL:28,480.00
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DE CAMINO 9PET18029229	1-ACAPONETA	SAN PEDRO DE HONOR	RURAL	19,806	19,806	19,806	19,806	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$30,009.00 FEDERAL \$19,806.00 ESTATAL \$2,701.00 MUNICIPAL \$7,502.0
RECONSTRUCCION DE CAMINO 9PET18029234	1-ACAPONETA	VALLE DE LA URRACA (EL CABILDO)	RURAL	19,806	19,806	19,806	19,806	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$30,009.00 FEDERAL \$19,806.00 ESTATAL \$2,701.00 MUNICIPAL \$7,502.0
RECONSTRUCCION DE CAMINO DE LA HERRADURA (CHIMALTITA- HUISCOYOTL) 9PET18014678	11-RUIZ	CHIMALTITA	RURAL	17,099	17,099	17,099	17,099	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: 17,099.00 ESTATAL: 2,332.00 MUNICIPAL: 6,477.00 SUMA: 25,908.00 NO HUBO APORTACION DE PARTICIPANTES
RECONSTRUCCION DE CAMINO (EL CARRIZO-LA YERBA BUENA) 9PET18011201	11-RUIZ	EL CARRIZO	RURAL	17,243	17,243	17,243	17,243	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: 17,243.45 ESTATAL: 2,351.38 MUNICIPAL: 6,531.61 SUMA: 26,126.44 NO HUBO APORTACION DE BENEFICIARIOS
RECONSTRUCCION DE CAMINO (EL HUICOT-ARROYO DE LOS PINOS) 9PET18011532	11-RUIZ	HUICOT (VILLA HERMOSA)	RURAL	34,487	34,487	34,487	34,487	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	ESTRUCTURA DEL RECURSO: FEDERAL 34,486.90 ESTATAL: 4,702.75 MUNICIPAL: 13,063.22 SUMA: 52,252.88 NO HUBO APORTACION DE BENEFICIARIOS
RECONSTRUCCION DE CAMINO (EL ZOPILOTE -LOS ANONOS) 9PET18011542	11-RUIZ	EL ZOPILOTE	RURAL	21,588	21,588	21,588	21,588	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: 21,588.26 ESTATAL: 2,943.85 MUNICIPAL: 8,177.37 SUMA: 32,709.48 NO HUBO APORTACION DE BENEFICIARIOS
RECONSTRUCCION DE CAMINO HUISCOYOTL-HUICOT 9PET18034617	11-RUIZ	HUISCOYOTL	RURAL	29,957	29,957	29,957	29,957	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: 29,957.00 ESTATAL: 4,065.00 MUNICIPAL: 11,348.00 SUMA: 45,390.00 NO HUBO APORTACION DE PARTICIPANTES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RECONSTRUCCION DE CAMINO 9PET18011191	11-RUIZ	EL CARRIZAL	RURAL	17,244	17,244	17,244	17,244	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL 17,243.45 ESTATAL 2,351.38 MUNICIPAL 6,531.61 SUMA: 26,126.44 NO HUBO APORTACION DE BENEFICIARIOS
RECONSTRUCCION DEL CAMINO 9PET18011200	11-RUIZ	EL REFUGIO	RURAL	17,243	17,243	17,243	17,243	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL 17,243.45 ESTATAL 2,351.38 MUNICIPAL 6,531.61 SUMA: 26,126.44 NO HUBO APORTACION DE BENEFICIARIOS
RECONSTRUCCION DEL CAMINO 9PET18011525	11-RUIZ	EL TAJXTE	RURAL	12,966	12,966	12,966	12,966	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL 12,966.53 ESTATAL 1,768.16 MUNICIPAL 4,911.57 SUMA 19,646.26 NO HUBO APORTACION DE PARTICIPANTES
9PET18018898 REEMPEDRADO Y COSNTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO DE CALLES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	EL TIZATE	RURAL	13,806	13,806	13,806	13,806	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	600	600	100%	EN EL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN EL TOTAL ANUAL EL MONTO ES \$ 13,806.52 Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO DA CENTAVOS SE REGISTRO LA CANTIDAD CERRADA. NOTA: ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: \$1,882.71 MUNICIPAL: 5,229.75
9PET18016089 RECONSTRUCCION DE CAMINO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	EL LIMON	RURAL	28,784	28,784	28,784	28,784	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	EN EL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN EL TOTAL ANUAL DE MONTO \$ 28,784.34 PERO DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO REGISTRA LOS CENTAVOS SE REGISTRA LA CANTIDAD CERRADA. NOTA: ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: \$ 3,925.14 MUNICIPAL: 10,903.16 SE REALIZO REINTEGRO POR DIFERENCIAS EN LO APROBADO CON LO EJECUTADO POR UN MONTO FEDERAL DE \$51.08 CON DOCUMENTO MULTIPLE 201380150005 DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2010, REINTEGRO ESTATAL: \$6.97 CON DOCUMENTO MULTIPLE 201380150006 DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2010, REINTEGRO MUNICIPAL \$19.35 CON OFICIO NO. CAA-012/10 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2010.
9PET18206972 REEMPEDRADO DE CALLES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	171,318	171,318	171,318	171,318	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	5,235	5,235	100%	ESTA OBRA UNICAMENTE TIENE APORTACION FEDERAL ESTA OBRA SE REALIZO DE MAYO-OCTUBRE/2009
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE MEDIANTE LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO 9PET18420961	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	35,088	35,088	35,088	35,088	100%	0	0	0 CAMPAÑA	1	1	100%	LA APORTACION ES UNICAMENTE FEDERAL POR \$ 35,088.00
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE MEDIANTE LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO 9PET18420982	16-TECUALA	QUIMICHIS	URBANO	14,025	14,025	14,025	14,025	100%	0	0	0 CAMPAÑA	1	1	100%	LA APORTACION ES UNICAMENTE FEDERAL ES DE \$ 14,025.00
RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO 9PET18016735	16-TECUALA	LA PUNTILLA	RURAL	59,570	59,570	59,570	59,570	100%	0	0	0 KILOMETRO	10	10	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE 59,570.80, LA APORTACION ESTATAL ES DE 8,123.27, LA APORTACION MUNICIPAL \$ 22,564.63
RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA ARQUEOLOGICA DE COAMILES 9PET18420445	18-TUXPAN	COAMILES	URBANO	16,840	16,840	16,840	16,840	100%	16,840	16,840	0 KILOMETRO	3	3	100%	APORTACION FEDERAL POR UN MONTO DE \$16,840.00
RECONSTRUCCION DE CAMINO 9PET18015873	18-TUXPAN	UNION DE CORRIENTES	RURAL	79,421	120,335	120,335	120,335	100%	120,335	120,335	0 KILOMETRO	20	20	100%	LA CANTIDAD TOTAL SE COMPLEMENTA CON \$ 10,830.20 ESTATALES Y \$ 30,083.89 MUNICIPALES.
RECONSTRUCCION DEL CAMINO 9PET18013399	18-TUXPAN	PALMA GRANDE	URBANO	79,421	120,335	120,335	120,335	100%	120,335	120,335	0 KILOMETRO	20,000	20,000	100%	LA CANTIDAD SE COMPLEMENTA CON \$ 10,830.20 ESTATAL Y \$ 30,083.89
RECONSTRUCCION DEL CAMINO 9PET18014077	18-TUXPAN	LAS PEÑITAS (PEÑAS)	RURAL	67,126	86,554	86,554	86,554	100%	86,554	86,554	0 KILOMETRO	15	15	100%	LA CANTIDAD TOTAL SE COMPLEMENTA CON \$ 7,789.93 ESTATAL Y \$ 21,638.69 MUNICIPAL.
RECONSTRUCCION DE CAMINO JESUS MARIA AL PLATANAR 9PET18048352	3-AMATLAN DE CAÑAS	JESUS MARIA	RURAL	33,525	33,525	33,525	33,525	100%	0	0	0 KILOMETRO	6	6	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 20 PRODUCTORES PARA FACILITAR EL ACCESO A SUS PARCELAS. Y POR MEDIO DE ESTE PUEDAN SACAR SUS COSECHAS SIN DIFICULTAD. CON LA ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$ 50,796.00, FEDERAL 33,525.00, ESTATAL 4,572.00 MUNICIPAL 12,699.00.
RECONSTRUCCION DE CAMINO 9PET18048343	3-AMATLAN DE CAÑAS	SAN BLASITO	RURAL	33,525	33,525	33,525	33,525	100%	0	0	0 KILOMETRO	6	6	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 18 PRODUCTORES PARA FACILITAR EL ACCESO A SUS PARCELAS. Y POR MEDIO DE ESTE PUEDAN SACAR SUS COSECHAS SIN DIFICULTAD. CON LA ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$50,796.00, FEDERAL 33,525.00, ESTATAL 4,572.00, MUNICIPAL 12,699.00.
RECONSTRUCCION DE CAMINOS LOMAS DE CARRILLO 9PET18048353	3-AMATLAN DE CAÑAS	BARRANCA DEL ORO	RURAL	16,763	16,763	16,763	16,763	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 18 PRODUCTORES PARA FACILITAR EL ACCESO A SUS PARCELAS. Y POR MEDIO DE ESTE PUEDAN SACAR SUS COSECHAS SIN DIFICULTAD. CON LA ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$25,398.00, FEDERAL 16,763.00, ESTATAL 2,286.00, MUNICIPAL 6,349.00.
MEJORAMIENTO 9PET1841558 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE MEDIANTE LA LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO (COLONIA TUJANITA)	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	44,880	44,880	44,880	44,880	100%	0	0	0 CAMPAÑA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: 44,880.00
9PET18420963 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE MEDIANTE LA LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	28,050	28,050	28,050	28,050	100%	0	0	0 CAMPAÑA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: 28,050.00
9PET18423979 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE MEDIANTE LA LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO (COLONIA EMILIO M. GONZALEZ)	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	22,440	22,440	22,440	22,440	100%	0	0	0 CAMPAÑA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: 22,440
9PET18424196 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE MEDIANTE LA LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO (COLONIA SAN ANTONIO)	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	24,480	24,480	24,480	24,480	100%	0	0	0 CAMPAÑA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: 24,480.00
9PET18424211 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE MEDIANTE LA LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO (COLONIA TALPTA)	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	24,480	24,480	24,480	24,480	100%	0	0	0 CAMPAÑA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: 24,480.00
9PET18424221 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE MEDIANTE LA LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO (COL. EL GUAYABAL)	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	22,440	22,440	22,440	22,440	100%	0	0	0 CAMPAÑA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: 22,440.00
9PET18424223 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE MEDIANTE LA LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO (COL. EL CAPOMAL)	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	22,440	22,440	22,440	22,440	100%	0	0	0 CAMPAÑA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: 22,440.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
9PET18424122 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE MEDIANTE LA LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO (COL. JORNALEROS INDIGENAS)	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	24,480	24,480	24,480	24,480	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: 24,480.00
9PET18234165 - CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE MEDIANTE LA LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	21,063	21,063	21,063	21,063	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES ÚNICAMENTE RECURSO FEDERAL FEDERAL \$ 26,063.00 TOTAL \$ 21,063.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-142/09 DE FECHA:04 DE AGOSTO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/ANC/213/0972/2330 DE FECHA: 24 DE JULIO DEL 2009
9PET18241261 - LIMPIEZA GENERAL EN LA ZONA TURÍSTICA DE PLAYA LAS ISLITAS	12-SAN BLAS	LAS ISLITAS	RURAL	79,560	79,560	79,560	79,560	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 79,560.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-164/09 DE FECHA:17 DE AGOSTO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/ANC/213/1073/2555 DE FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2009
9PET18241421 - LIMPIEZA GENERAL EN LA ZONA TURÍSTICA DE PLAYA DE BAHIA DE MATANCHEN	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	79,560	79,560	79,560	79,560	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 79,560.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-164/09 DE FECHA:17 DE AGOSTO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/ANC/213/1073/2555 DE FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2009
9PET18241486 - LIMPIEZA GENERAL EN LA ZONA TURÍSTICA DE PLAYA DE EL BORREGO	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	79,560	79,560	79,560	79,560	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 79,560.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-164/09 DE FECHA:17 DE AGOSTO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/ANC/213/1073/2555 DE FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2009
9PET18241491 - CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE MEDIANTE LA LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	157,080	157,080	157,080	157,080	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES ÚNICAMENTE RECURSO FEDERAL FEDERAL \$ 157,080.00 TOTAL \$ 157,080.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-142/09 DE FECHA:04 DE AGOSTO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/ANC/213/0972/2330 DE FECHA: 24 DE JULIO DEL 2009
9PET18242190 - CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE MEDIANTE LA LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO	12-SAN BLAS	MATANCHEN (LA AGUADA)	RURAL	12,240	12,240	12,240	12,240	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES ÚNICAMENTE RECURSO FEDERAL FEDERAL \$ 12,240.00 TOTAL \$ 12,240.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-142/09 DE FECHA:04 DE AGOSTO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/ANC/213/0972/2330 DE FECHA: 24 DE JULIO DEL 2009
9PET18429229 - CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE	12-SAN BLAS	JALCOCOTÁN	URBANO	21,063	21,063	21,063	21,063	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES ÚNICAMENTE RECURSO FEDERAL FEDERAL \$ 21,063.00 TOTAL \$ 21,063.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-182/09 DE FECHA:02 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/ANC/213/1214/2848 DE FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2009
9PET18429233 - CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE	12-SAN BLAS	MECATAN	URBANO	14,025	14,025	14,025	14,025	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES ÚNICAMENTE RECURSO FEDERAL FEDERAL \$ 14,025.00 TOTAL \$ 14,025.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-182/09 DE FECHA:02 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/ANC/213/1214/2848 DE FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2009
9PET18429238 - CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE	12-SAN BLAS	GUADALUPE VICTORIA (LA VIRDOCHA)	URBANO	14,025	14,025	14,025	14,025	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES ÚNICAMENTE RECURSO FEDERAL FEDERAL \$ 14,025.00 TOTAL \$ 14,025.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-182/09 DE FECHA:02 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/ANC/213/1214/2848 DE FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2009
9PET18429241 - CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE	12-SAN BLAS	NAVARRETE	RURAL	7,038	7,038	7,038	7,038	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES ÚNICAMENTE RECURSO FEDERAL FEDERAL \$ 7,038.00 TOTAL \$ 7,038.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-182/09 DE FECHA:02 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/ANC/213/1214/2848 DE FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2009
9PET18429828 - CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	28,101	28,101	28,101	28,101	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES ÚNICAMENTE RECURSO FEDERAL FEDERAL \$ 28,101.00 TOTAL \$ 28,101.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-182/09 DE FECHA:02 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/ANC/213/1214/2848 DE FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2009
LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZA PUBLICA 9PET18016914	16-TECUALA	ANTONIO R. LAURELES	RURAL	13,577	13,577	13,577	13,577	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 13,577.52. LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 1,851.48. LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 5,143.00
9PET18016080 EXTRACCION DE BASURA Y MADERA DEL VASO DE LA PRESA DE AGUAMILPA	17-TEPIC	EMBARCADERO DE LA CORTINA	RURAL	29,904	29,904	29,904	29,904	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 4,077.88 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 11,327.46
9PET18016121 EXTRACCION DE LIRIO ACUATICO DE LA LAGUNA DE MORA	17-TEPIC	MORA	RURAL	29,904	29,904	29,904	29,904	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 4,077.88 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 11,327.46
9PET18209271 LIMPIEZA DE MALEZA Y DESHIERBE EN LAS RUINAS DE JAJAJA Y SUS ALREDEDORES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	41,059	41,059	41,059	40,709	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL 2009 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
9PET18413571 LIMPIEZA, DESHIERBE, PINTURA Y REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA EX HACIENDA DE MORA PARA LA PROMOCION TURISTICA	17-TEPIC	MORA	RURAL	40,862	40,862	40,862	40,860	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL 2009 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
9PET18429210 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE	17-TEPIC	SAN CAYETANO	URBANO	21,063	21,063	21,063	21,063	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL 2009
9PET18429270 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE	17-TEPIC	FRANCISCO J. MADERO (PUGA)	URBANO	28,101	28,101	28,101	28,101	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL 2009
9PET18429280 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE	17-TEPIC	EL JICOTE	RURAL	28,101	28,101	28,101	28,101	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL 2009
9PET18429285 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	105,366	105,366	105,366	105,366	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL 2009
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DENGUE.9PET 18429285	16-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	42,126	42,126	42,126	42,126	100%	42,126	42,126	OBRA	1	1	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 42,126.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE 9PET1823338	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	42,126	42,126	42,126	42,126	100%	42,126	42,126	CAMPAÑA			100%	CON UNA APORTACION FEDERAL POR 42,126.00
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE 9PET18429247	18-TUXPAN	COAMILES	URBANO	14,025	14,025	14,025	14,025	100%	14,025	14,025	CAMPAÑA			100%	APORTACION FEDERAL DE \$ 14,025.00
LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO (COL. ISMAEL R. VERDIN) 9PET18051682	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	25,732	25,732	25,732	25,732	100%	25,732	25,732	OBRA			100%	LA INVERSION DE LA OBRA ES SOLO PARTICIPACION FEDERAL POR \$25,732.00
LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO (COL. JUAN ESCUTIA) 9PET18051690	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	25,732	25,732	25,732	25,732	100%	25,732	25,732	OBRA			100%	LA INVERSION DE LA OBRA ES SOLO PARRICIPACION FEDERAL POR \$ 25,732.00
LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO (COL. 14 DE MARZO) 9PET18051670	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	28,027	28,027	28,027	28,027	100%	28,027	28,027	OBRA			100%	LA INVERSION DE LA OBRA ES SOLO PARTICIPACION FEDERAL POR \$28,027.00
LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO (COL. BENITO JUAREZ) 9PET18051674	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	28,027	28,027	28,027	28,027	100%	28,027	28,027	OBRA			100%	LA INVERSION DE LA OBRA ES SOLO PARTICIPACION FEDERAL POR \$ 28,027.00
LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO (COL. LUIS DONALDO COLOSIO) 9PET18051661	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	28,027	28,027	28,027	28,027	100%	28,027	28,027	OBRA			100%	LA INVERSION DE LA OBRA ES SOLO PARTICIPACION FEDERAL POR \$ 28,027.00
LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO (COL. MORELOS) 9PET18051677	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	28,027	28,027	28,027	28,027	100%	28,027	28,027	OBRA			100%	LA INVERSION DE LA OBRA ES SOLO PARTICIPACION FEDERAL POR \$28,027.00
LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO (COL. GUADALUPE PENA) 9PET18051612	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	28,027	14,013	14,013	14,013	100%	14,013	14,013	OBRA			100%	LA INVERSION DE LA OBRA ES SOLO FEDERAL POR \$ 28,027.00
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL DENGUE, CON NO. DE OBRA 9PET18229429	20-BAHIA DE BANDERAS	BUCKERIAS	URBANO	28,101	28,101	28,101	28,101	100%	0	0	CAMPAÑA			100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL URBANO Y SOLO SE APROBO CON RECURSOS FEDERALES
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL DENGUE CON NO. DE OBRA 9PET18229421	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN JOSE DEL VALLE	URBANO	35,139	35,139	35,139	35,139	100%	0	0	CAMPAÑA			100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL URBANO Y SOLO SE APROBO CON RECURSOS FEDERALES
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL DENGUE, CON NO. DE OBRA 9PET18229384	20-BAHIA DE BANDERAS	LAS JARRETADERAS	URBANO	14,025	14,025	14,025	14,025	100%	0	0	CAMPAÑA			100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL URBANO, Y SOLO SE APROBO CON RECURSOS FEDERALES.
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTROL DENGUE (9PET18429219)	4-COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMA	URBANO	35,139	35,139	35,139	35,139	100%	0	0	CAMPAÑA			100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$35,139.00 ESTATAL 0.00 MUNICIPAL 0.00 PARTICIPANTES 0.00
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE MEDIANTE LA LIMPIEZA DE MALECON DEL RIO COMPOSTELA(9PET18428927)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	45,237	45,237	45,237	45,237	100%	0	0	CAMPAÑA			100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$45,237.00 ESTATAL 0.00 MUNICIPAL 0.00 PARTICIPANTES 0.00
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE MEDIANTE LA LIMPIEZA GENERAL DEL LAGO EL MOLINO (9PET18424242)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	76,602	76,602	76,602	76,602	100%	0	0	CAMPAÑA	10	10	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL 76,602.00 ESTATAL 0 MUNICIPAL 0
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE (9PET18428218)	4-COMPOSTELA	ZACUALPAN	URBANO	14,025	14,025	14,025	14,025	100%	0	0	CAMPAÑA			100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$14,025.00 ESTATAL 0.00 MUNICIPAL 0.00 PARTICIPANTES 0.00
MANTENIMIENTO															
9PET18408272 - LIMPIEZA EN CERRO DE SAN BASILIO Y LECHADEADA EN CONTADURIA	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	65,020	65,020	65,020	65,020	100%	0	0	OBRA			100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 65,020.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-163/09 DE FECHA:17 DE AGOSTO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDOH2009/ANC/213/1074/2556 DE FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2009
9PET18408571 - PINTURA Y LECHADEADA EN EXADUANA (CASA DE LA CULTURA)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	25,373	25,373	25,373	25,373	100%	0	0	OBRA			100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 25,373.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-163/09 DE FECHA:17 DE AGOSTO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDOH2009/ANC/213/1074/2556 DE FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2009
9PET18408607 - APLICACIÓN DE PINTURA EN GARITA	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	15,870	15,870	15,870	15,870	100%	0	0	OBRA			100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 15,870.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-163/09 DE FECHA:17 DE AGOSTO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDOH2009/ANC/213/1074/2556 DE FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2009
9DZP18423274 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE MEDIANTE LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	42,126	42,126	42,126	42,126	100%	0	0	OBRA			100%	ESTA TIENE UNICAMENTE APORTACION FEDERAL
9PET1804231 LIMPIEZA DE LA LOCALIDAD DENTO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LOMA BONITA	RURAL	11,116	11,116	11,116	11,116	100%	0	0	OBRA			100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 1,516.00 MUNICIPAL: 4,210.00
9PET18051413 PINTURA EN PLAZA PRINCIPAL Y FACHADAS DE PORTALES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	34,290	34,290	34,290	34,290	100%	0	0	OBRA			100%	ESTA OBRA TIENE UNICAMENTE APORTACION FEDERAL ESTA OBRA SE REALIZO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2009
9PET1828648 PINTURA DE MACHUELOS Y PASOS PEATONALES EN VARIAS CALLES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	49,680	49,680	49,680	49,680	100%	0	0	OBRA			100%	ESTA OBRA UNICAMENTE TIENE APORTACION FEDERAL ESTA OBRA SE REALIZO DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
9PET18427541 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE MEDIANTE LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	56,253	56,253	56,253	56,253	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE ÚNICAMENTE APORTACION FEDERAL
9PET18427588 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE MEDIANTE LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LA PRESA	URBANO	14,025	14,025	14,025	14,025	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	ESTA OBRA ÚNICAMENTE TIENE APORTACION FEDERAL
9PET18427588 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE MEDIANTE LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	42,126	42,126	42,126	42,126	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE ÚNICAMENTE APORTACION FEDERAL
LIMPIEZA DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE COAMILES 9PET18420763	18-TUXPAN	COAMILES	URBANO	17,433	17,433	17,433	17,433	100%	17,433	17,433	OBRA	1	1	100%	APORTACION FEDERAL POR UN MONTO DE \$17,433.00
LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO EN LA ZONA TURÍSTICA DE JARRETADERAS, CON NO. DE OBRA 9PET1821657	20-BAHÍA DE BANDERAS	LAS JARRETADERAS	URBANO	35,489	35,489	35,489	35,489	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE APROBADA SOLAMENTE CON RECURSO FEDERAL POR UN MONTO DE \$ 35,489
LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO EN LA ZONA TURÍSTICA DE LA CRUZ DE HUANACAXTLÉ, CON NO. DE OBRA 9PET18221720	20-BAHÍA DE BANDERAS	CRUZ DE HUANACAXTLÉ	URBANO	2,434	2,434	2,434	2,434	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 2,434.00 REC. FEDERAL, Y SE APROBO CON OFICIO NO. 1381000-UDSH-AP-165/09
LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO EN LA ZONA TURÍSTICA DE LO DE MARCOS, CON NO. DE OBRA 9PET1821731	20-BAHÍA DE BANDERAS	LO DE MARCOS	RURAL	2,434	2,434	2,434	2,434	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE APROBADA CON RECURSOS FEDERALES ÚNICAMENTE POR LA CANTIDAD DE \$ 2,434.00
LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO EN LA ZONA TURÍSTICA DE SAN FRANCISCO, CON NO. DE OBRA 9PET18221732	20-BAHÍA DE BANDERAS	SAN FRANCISCO	RURAL	4,581	4,581	4,581	4,581	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE APROBO ÚNICAMENTE CON RECURSOS FEDERALES POR LA CANTIDAD DE \$ 4,581.00
LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO EN LA ZONA TURÍSTICA DE SAYULITA, CON NO. DE OBRA 9PET18221729	20-BAHÍA DE BANDERAS	SAYULITA	RURAL	22,940	22,940	22,940	22,940	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE APROBADA ÚNICAMENTE CON RECURSOS FEDERALES POR LA CANTIDAD DE \$ 22,940.00
LIMPIEZA GENERAL DEL PUEBLO EN ZONA TURÍSTICA DE BUCERÍAS, CON NO. DE OBRA 9PET18221686	20-BAHÍA DE BANDERAS	BUCERÍAS	URBANO	46,884	46,884	46,884	46,884	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SOLO LLEVA RECURSOS FEDERALES, Y SE APROBO CON EL OFICIO NO. 1381000-UDSH-AP-165/09
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE 9PET18429212	3-AMATLÁN DE CAÑAS	AMATLÁN DE CAÑAS	URBANO	14,025	0	14,025	0	0%	0	0	CAMPAÑA	1	0	0%	LIMPIEZA GENERAL. INCLUYE ARBUSTO ESCOMBRO Y DESCACHARRIZACION EN SOLARES URBANOS Y RETIRAR DEL LUGAR LO RECOLECTADO. EL TOTAL DE LA INVERSION ES SOLO FEDERAL.
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DENGUE 9PET18429261	3-AMATLÁN DE CAÑAS	ESTANCIA DE LOS LÓPEZ	RURAL	7,038	0	7,038	0	0%	0	0	CAMPAÑA	1	0	0%	LIMPIEZA GENERAL. INCLUYE ARBUSTO ESCOMBRO Y DESCACHARRIZACION EN SOLARES URBANOS RETIRAR DEL LUGAR LO RECOLECTADO.EL TOTAL DE LA INVERSION ES SOLO FEDERAL.
REHABILITACION REHABILITACION DE CAMINO 9PET18004263	1-ACAPONETA	BUENAVISTA (LAS PAREDES)	RURAL	19,806	19,806	19,806	19,806	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$30,009.00 FEDERAL \$19,806.00 ESTATAL \$2,701.00 MUNICIPAL \$7,502.0
REHABILITACION DE CAMINO 9PET18004284	1-ACAPONETA	SAN MIGUEL	RURAL	23,643	23,643	23,643	23,643	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$35,823.00 FEDERAL \$23,643.00 ESTATAL \$3,224.00 MUNICIPAL \$8,956.0
REHABILITACION DE CAMINO 9PET18004295	1-ACAPONETA	LA BAYONA	RURAL	19,806	19,806	19,806	19,806	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$30,009.00 FEDERAL \$19,806.00 ESTATAL \$2,701.00 MUNICIPAL \$7,502.0
REHABILITACION DE CAMINO 9PET18004298	1-ACAPONETA	AMADO NERVO	RURAL	19,806	19,806	19,806	19,806	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$30,009.00 FEDERAL \$19,806.00 ESTATAL \$2,701.00 MUNICIPAL \$7,502.0
REHABILITACION DE CAMINO 9PET18004309	1-ACAPONETA	EL ZAPOTE	RURAL	19,806	19,806	19,806	19,806	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$30,009.00 FEDERAL \$19,806.00 ESTATAL \$2,701.00 MUNICIPAL \$7,502.0
REHABILITACION DE CAMINO 9PET18004314	1-ACAPONETA	LA GUASIMA	RURAL	23,643	23,643	23,643	23,643	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$35,823.00 FEDERAL \$23,643.00 ESTATAL \$3,224.00 MUNICIPAL \$8,956.00
REHABILITACION DE CAMINO 9PET18004319	1-ACAPONETA	EL RESBALON	RURAL	19,806	19,806	19,806	19,806	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$30,009.00 FEDERAL \$19,806.00 ESTATAL \$2,701.00 MUNICIPAL \$7,502.0
REHABILITACION DE CAMINO 9PET18004337	1-ACAPONETA	EL TIGRE	RURAL	23,643	23,643	23,643	23,643	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$35,823.00 FEDERAL \$23,643.00 ESTATAL \$3,224.00 MUNICIPAL \$8,956.00
REHABILITACION DE CAMINO 9PET18025259	1-ACAPONETA	SAYULILLA	RURAL	19,806	19,806	19,806	19,806	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$30,009.00 FEDERAL \$19,806.00 ESTATAL \$2,701.00 MUNICIPAL \$7,502.0
9PET18814962 - REHABILITACION DE PALAPAS DE LA PLAYA LAS ISLITAS	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	311,186	311,186	311,186	311,186	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 311,186.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-241/09 DE FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH/2009/ANC/213/1714/4149 DE FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2009
9PET18843046 REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y PINTURA EN LA ALAMEDA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL URBANO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	140,103	140,103	140,103	140,103	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE ÚNICAMENTE APORTACION FEDERAL. ESTA OBRA SE REALIZO DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
DESAZOLVE DE ARROYO 9PET18016847	16-TECUALA	TIERRA GENEROSA	RURAL	62,321	62,321	62,321	62,321	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 62,320.82, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 8,498.29, LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 23,606.37
DESAZOLVE DE CANAL (ANEXO EL ESPINO) 9PET18016758	16-TECUALA	ANTONIO R. LAURELES	RURAL	31,228	31,228	31,228	31,228	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 31,228.30, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 4,258.40, LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 11,828.90
DESAZOLVE DE CANAL CHURGA 9PET18016752	16-TECUALA	ATOTONILCO	RURAL	31,228	31,228	31,228	31,228	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 31,228.30, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 4,258.40 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 11,828.90
DESAZOLVE DE CANAL TECHAGUIN 9PET18016711	16-TECUALA	RIO VIEJO	RURAL	31,228	31,228	31,228	31,228	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 31,228.30, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 4,258.40 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 11,828.90
DESAZOLVE DE ESTERO (COMUNIDAD INDIGENA PUENTE DE COACOYUL (EL SUSPIRO) 9PET18019299	16-TECUALA	PUENTE EL COACOYUL (EL SUSPIRO)	RURAL	66,647	66,647	66,647	66,647	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 66,647.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 9,088.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 25,245.00
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																
9PET18029287 REPARACION Y REHABILITACION DE BALSAS OSTIONERAS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA JUAREZ (LA TROZADA)	URBANO	29,890	29,890	29,890	29,890	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 4,076.00 MUNICIPAL: 11,322.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS																
CONSTRUCCION																
18017EM003-CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES LOS VALLES DINAMARCA SIN (EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	219,244	219,244	219,244	219,243	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 87,897.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 131,545.00
18017EM001-PARQUE METROPOLITANO EN AV. LAGOS DEL COUNTRY SIN FOVISSSTE COLOSIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2,226,143	2,226,143	2,226,143	2,226,143	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 890,459.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 1,982,910.00 CONSTRUCCION DE PLAZOLETA, ANDADOR PEATONAL, GRADAS, CANCHA DE FUTBOL SIETE, SISTEMA DE RIEGO, JUEGOS INFANTILES, LUMINARIAS, BANCA, BOTE DE BASURA, AREA DE COMIDAS, ELEMENTO INSTITUCIONAL, CANCHA MULTIDEPORTIVA, KIOSCO COMERCIAL, TERRAZA, ACCESO Y DRENAJE PLUVIAL.
18017EM009-PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO NORTE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO SIN (EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	81,065	81,065	81,065	81,065	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 32,429.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 81,064.00
18008EM002 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA ARENERAS II	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	486,580	486,580	485,550	485,550	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% Y 99.8% FINANCIERO. ESTO DEBIDO AL AHORRO QUE SE TUVO AL CONTRATAR LA OBRA. LOS SALDOS SE REINTEGRAN. LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 973,160 FED. 486,580 EST: 194,632 MPAL. 291,948 SE CONSTRUYO UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES, CON MALLA.
18008EM003 UNIDAD RECREATIVA LANDARENAS (LUMINARIAS)	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	300,000	300,000	299,623	299,623	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% Y 99.9% FINANCIERO, CABE MENCIONAR QUE EL SALDO SE REINTEGRA. LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 721,571 FED. 300,000 EST: 120,000 MPAL: 301,571 LA OBRA CONSISTIO EN LA COLOCACION DE REFLECTORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA EXISTENTE.
18008EM005 CONSTRUCCION DE PLAZA PUEBLO NUEVO	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	2,204,769	2,204,769	2,182,585	2,182,585	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. LA DIFERENCIA DE LO APROBADO CONTRA LO CONTRATADO SE REINTEGRA. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 4,409,538 FED. 2,204,769 EST: 881,908 MPAL: 1,322,861 LA OBRA CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE PLAZA, CANCHA MULTIDEPORTIVA Y AREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA UNIDAD RECREATIVA PUEBLO NUEVO.
MODERNIZACION																
18017EM007-EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN INF. SOLIDARIDAD CALLE SIERRA NATARIT SIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	640,139	640,139	640,139	598,981	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE: \$ 640,139.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
18017EM011 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA EN PARQUE PUBLICO COLONIA LOS SAUCES CALLE ACACIA SIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	602,173	602,173	602,173	602,173	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 RESCATE DE ESPACIO PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 602,173.00
MEJORAMIENTO																
18017EM002-UNIDAD DEPORTIVA MORELOS CALLE GENERAL RAFAEL BALBUENA SIN COL. MORELOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	664,154	664,154	664,154	664,155	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 265,861.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 398,693.00 CONSTRUCCION DE SANITARIOS, FRONTON, GRADAS, CANCHA MULTIDEPORTIVA, CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, INSTALACION ELECTRICA, ELEMENTO INSTITUCIONAL, LUMINARIA Y PINTURA EN EL ESPACIO PUBLICO.
18017EM004-CANCHA DEPORTIVA FRAMBOLLANES SIN INFONAVIT LOS SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	501,507	501,507	501,507	501,507	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 200,603.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 300,905.00 REHABILITACION ACCESO, CANCHA MULTIDEPORTIVA, CASETA DE VIGILANCIA, CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, CONSTRUCCION DE TROTAPISTA, SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y ELEMENTO INSTITUCIONAL.
18017EM006-CANCHAS DEPORTIVAS 21 DE FEBRERO SIN COL. TIERRA Y LIBERTAD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	268,180	268,180	268,180	268,180	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 107,272.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$ 160,908.00 CONSTRUCCION ANDADOR PEATONAL, REHABILITACION CANCHA DE BASQUETBOL, SUMINISTRO LUMINARIAS, Y ELEMENTO INSTITUCIONAL
REHABILITACION																
18017EM005-CANCHA DE USOS MULTIPLES GENARO VAZQUEZ SIN COL. 2 DE AGOSTO (EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	678,303	678,303	678,303	678,303	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 212,891.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 477,119.00
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
18017ESC098-PLAZA SAN ISIDRO LIBERTAD SIN COL. HERIBERTO CASAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	22,109	22,109	22,109	20,881	94%	0	0	TALLER	2	2	100%	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 8,843.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 13,265.00 TALLERES DE LOS JOVENES Y SU SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
OTROS GASTOS DE OPERACION															
18017ESC099-PARQUE METROPOLITANO AV. LAGOS DEL COUNTRY SIN FOVISSSTE COLOSIO (ESTIMULO A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	APOYO	4	4	100%	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 3,600.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 5,400.00 APOYO A 3 PROMOTORES COMUNITARIOS Y A 1 PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL
18017ESC003-PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO AV. LAGOS DEL COUNTRY SIN FOVISSSTE COLOSIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	45,437	45,437	45,437	42,585	94%	0	0	CURSO	4	4	100%	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 18,175.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 27,262.00 1 CURSO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACION Y 3 TALLERES SOBRE PREVENCIÓN DE ADICCIONES. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
18017ESC007-PARQUE METROPOLITANO AV. LAGOS DEL COUNTRY SIN FOVISSSTE COLOSIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	178,271	178,271	178,271	174,018	98%	0	0	CURSO	4	4	100%	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 71,308.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 106,963.00 CURSOS DE AEROBICOS, CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, AL AIRE LIBRE, TALLER DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE RED SOCIAL, FORMACION DE VALORES Y EDUCACION AMBIENTAL (CULTURA DEL RECICLAJE) TORNEOS DE ATLETISMO, Y BOX, EVENTO CONCIERTOS Y ESTUDIO DEL PLAN INTEGRAL DE ACCION MUNICIPAL. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
18017ESC008-UNIDAD DEPORTIVA MORELOS CALLE GENERAL RAFAEL BUELNA SIN COL. MORELOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	61,553	61,553	61,553	60,269	98%	0	0	CURSO	4	4	100%	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 24,621.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 36,932.00 TORNEOS DE FUTBOL Y VOLEYBOL, CURSOS DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA Y LUCHA LIBRE Y TALLERES DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE RED SOCIAL Y TEATRO EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
18017ESC009-UNIDAD DEPORTIVA MORELOS CALLE GENERAL RAFAEL BUELNA SIN COL. MORELOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	11,757	11,757	11,757	11,757	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 4,703.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 7,054.00 CURSO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACION
18017ESC010-UNIDAD DEPORTIVA MORELOS CALLE GENERAL RAFAEL BUELNA SIN COL. MORELOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	6,750	6,750	6,750	6,750	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 2,700.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 4,050.00 3 ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS
18017ESC013-CANCHA DE USOS MULTIPLES LOS VALLES DINAMARCA SIN AMPL. JARDINES DEL VALLE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	30,336	30,336	30,336	29,985	99%	0	0	CURSO	1	1	100%	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 12,134.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 18,202.00 CURSO DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, TALLER DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE RED SOCIAL TORNEO DE FUTBOL Y VOLEIBOL. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
18017ESC014-CANCHA DE USOS MULTIPLES LOS VALLES DINAMARCA SIN AMPL. JARDINES DEL VALLE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	5,108	5,108	5,108	5,108	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 2,044.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 3,065.00 TALLER SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACION
18017ESC015-CANCHA DE USOS MULTIPLES DINAMARCA SIN AMPL. JARDINES DEL VALLE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	6,750	6,750	6,750	6,750	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 2,700.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 4,050.00 3 ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS
18017ESC019-CANCHA DEPORTIVA INF. LOS SAUCES FRAMBOLLANES SIN INF. LOS SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	29,748	29,748	29,748	29,469	99%	0	0	CURSO	1	1	100%	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 11,899.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 17,849.00 CURSO DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, TALLER DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE RED SOCIAL, TORNEO DE FUTBOL Y EVENTO DE FOTOGRAFIA. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
18017ESC023-CANCHA DEPORTIVA INF. LOS SAUCES FRAMBOLLANES SIN INF. LOS SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	13,853	13,853	13,853	4,685	34%	0	0	CURSO	3	1	33%	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 5,541.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 8,312.00 CURSO DE COMO FORTALECER LA AUTOESTIMA. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
18017ESC026-CANCHA DEPORTIVA INF. LOS SAUCES FRAMBOLLANES SIN INF. LOS SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	6,750	6,750	6,750	6,750	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 2,700.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 4,050.00 3 ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS
18017ESC027-CANCHA DE USOS MULTIPLES GENARO VAZQUEZ SIN COL. 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	27,878	27,878	27,878	27,620	99%	0	0	CURSO	1	1	100%	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 11,151.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 16,727.00 CURSO DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, TALLER DE ARTESANIA Y CAPACITACION A INTEGRANTES DE RED SOCIAL Y TORNEO DE BASQUETBOL. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
18017ESC030-CANCHA DE USOS MULTIPLES GENARO VAZQUEZ NSIN COL. 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	16,851	16,851	16,851	16,653	99%	0	0	TALLER	2	2	100%	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 6,740.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 10,110.00 TALLER SOBRE LOS JOVENES Y SU SEXUALIDAD Y LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACION. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
18017ESC032-CANCHA DE USOS MULTIPLES GENARO VAZQUE SIN COL. 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	6,750	6,750	6,750	6,750	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 2,700.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 4,050.00 3 ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS
18017ESC034-CANCHAS DEPORTIVAS 21 DE FEBRERO SIN COL. AMPL. TIERRA Y LIBERTAD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12,556	12,556	12,556	12,399	99%	0	0	TALLER	2	2	100%	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 5,022.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 7,533.00 TALLER DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE RED SOCIAL Y CURSO DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
18017ESC035-CANCHAS DEPORTIVAS 21 DE FEBRERO SIN COL. AMPL. TIERRA Y LIBERTAD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	5,108	5,108	5,108	5,108	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	ACCION REALIZADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 2,044.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 3,065.00 TALLER SOBRE LOS JOVENES Y SU SEXUALIDAD
18017ESC037-CANCHAS DEPORTIVAS 21 DE FEBRERO SIN COL. AMPL. TIERRA Y LIBERTAD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	6,750	6,750	6,750	6,750	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	ACCION REALIZADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 2,700.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 4,050.00 3 ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS
18017ESC040-TALLER DE CONFECCION, DECORACION Y MODELADJE DE ROPA TIPICA, ESCULTURA Y MODELADO, CAPACITACION A INTEGRANTES DE COMITES DE VIGILANCIA Y REDES SOCIALES CANCHA DE USOS MULT. INF. SOLIDARIDAD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	49,234	49,234	49,234	48,105	98%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 49,234.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA.
18017ESC043-TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE INFONAVIT SOLIDARIDAD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	67,621	67,621	67,621	53,554	79%	0	0	TALLER	3	3	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 67,620.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
18017ESC045-APOYO A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN INFONAVIT SOLIDARIDAD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	APOYO	6	6	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 13,500.00
18017ESC060-JUAN ESCULTA MEXICO XIN CENTRO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	48,924	48,924	48,924	48,147	98%	0	0	TALLER	4	4	100%	ACCION REALIZADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 19,589.90 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 29,334.00 CURSOS SOBRE MUSICA Y CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, TALLER DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE RED SOCIAL Y PINTURA. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
18017ESC052-PARQUE JUAN ESCUTIA AV. MEXICO SIN CENTRO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 3,600.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 5,400.00 4 ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS
18017ESC056-PLAZA ROSA NAVARRO (PLAZA DE LAS ARTESANIAS) MERIDA SIN CENTRO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	52,764	52,764	52,764	52,246	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 21,106.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 31,658.00 TALLERES SOBRE CAPACITACION A INTEGRANTES DE RED SOCIAL, MUSICA CURSOS SOBRE CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, LUCHA LIBRE Y DANZA REGIONAL. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
18017ESC057-PLAZA ROSA NAVARRO (PLAZA DE ARTESANIAS) MERIDA SIN CENTRO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	6,750	6,750	6,750	6,750	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 2,700.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 4,050.00 3 ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS
18017ESC058-PLAZA ROSA NAVARRO (PLAZA DE LAS ARTESANIAS) MERIDA SIN CENTRO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	35,616	35,616	35,616	35,413	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 14,246.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 21,369.00 TALLERES SOBRE LOS JOVENES Y SU SEXUALIDAD Y LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACION. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
18017ESC063-PLAZOLETA PUBLICA CHAPULTEPEC FERNANDO MONTAÑO SIN CHAPULTEPEC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	82,251	82,251	82,251	78,538	95%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 32,899.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 49,350.00 TORNEOS DE BASQUETBOL, VOLEIBOL, CURSOS DE CAPOEIRA, AEROBICS Y DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, EVENTO DE LUCHA LIBRE. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
18017ESC063-PLAZOLETA PUBLICA CHAPULTEPEC FERNANDO MONTAÑO SIN COL. CHAPULTEPEC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	5,738	5,738	5,738	5,738	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 2,295.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 3,443.00 TALLER SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACION
18017ESC065-PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO NORTE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIÓ SIN PARQUE ECOLOGICO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 3,600.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 5,400.00 4 ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS
18017ESC068-PLAZOLETA PUBLICA CHAPULTEPEC FERNANDO MONTAÑO SIN COL. CHAPULTEPEC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	6,750	6,750	6,750	6,750	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 2,700.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 4,050.00 3 ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS
18017ESC067-PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO NORTE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIÓ SIN PARQUE ECOLOGICO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	75,659	75,659	75,659	72,782	96%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 30,284.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 45,375.00 TALLERES DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE RED SOCIAL, FORMACION DE VALORES, CURSOS DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA Y DE ACONDICIONAMIENTO FISICO (GIMNASIO AL AIRE LIBRE) EVENTO DE ESTE ULTIMO, EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
18017ESC079-PLAZOLETA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES AV. MEXICO SIN INF. EL MIRADOR	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	75,237	75,237	75,237	74,437	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 30,094.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 45,143.00 EVENTO MUSICA, TORNEOS DE BASQUETBOL, Y FUTBOL RAPIDO, CURSOS DE CANTO, AEROBICS Y CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, TALLERES DE PINTURA Y CAPACITACION A INTEGRANTES DE RED SOCIAL. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
18017ESC082-PLAZOLETA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES AV. MEXICO SIN INFONAVIT EL MIRADOR	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	11,757	11,757	11,757	11,757	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 4,703.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 7,054.00 CURSO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACION
18017ESC083-PLAZOLETA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES AV. MEXICO SIN INFONAVIT EL MIRADOR	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	6,750	6,750	6,750	6,750	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 2,700.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 4,050.00 3 ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS
18017ESC086-PLAZA MOLOLOA (CORREDOR MEXICO) AV. MEXICO SIN CENTRO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	80,856	80,856	80,856	79,654	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 32,342.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 48,514.00 EVENTOS DE MUSICA Y CINE, TALLERES DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE RED SOCIAL Y DE MUSICA, CURSO DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, Y TORNEO DE BOX. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
18017ESC087-PLAZA MOLOLOA (CORREDOR MEXICO) AV. MEXICO SIN CENTRO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	11,757	11,757	11,757	11,757	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 4,703.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 7,054.00 TALLER SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACION
18017ESC092-PLAZOLETA ANTIGUA (PASEO DE LA MUSICA) ZACATECAS SIN CENTRO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	6,750	6,750	6,750	6,750	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 2,700.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 4,050.00 3 ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS
18017ESC093-PLAZA SAN ISIDRO LIBERTAD SIN COL. HERIBERTO CASAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	67,938	67,938	67,938	67,578	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 27,175.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 40,763.00 TALLERES DE GRAFFITI Y CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, CURSOS DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA Y DANZA REGIONAL Y TORNEOS DE BOX Y ATLETISMO. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
18017ESC094-PLAZOLETA ANTIGUA (PASEO DE LA MUSICA) ZACATECAS SIN CENTRO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	78,589	78,589	78,589	77,520	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION REALIZADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 31,435.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 47,153.00 CURSOS DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE RED SOCIAL Y CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, TALLERES DE LECTURA, EDUCACION AMBIENTAL (CULTURA DEL RECICLAJE) Y DE AUTORIDAD-COMUNIDAD Y TORNEO DE BOX. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
18017ESC096-PLAZOLETA ANTIGUA (PASEO DE LA MUSICA) ZACATECAS SIN CENTRO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	5,108	5,108	5,108	5,108	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 2,044.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 3,064.00 TALLER SOBRE SEXUALIDAD RESPONSABLE
18017ESC099-PLAZA SAN ISIDRO CALLE LIBERTAD SIN COL. HERIBERTO CASAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	6,750	6,750	6,750	6,750	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 2,700.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 4,050.00 3 ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS
18017ESC102-PLAZA MOLOLOA (CORREDOR MEXICO) AV. MEXICO SIN CENTRO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 3,600.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 5,400.00 4 ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS
18017ESC104-PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO NTE. BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIÓ SIN PARQUE ECOLOGICO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	26,396	26,396	26,396	25,000	95%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 10,568.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 15,828.00 TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
18017ESC105 APOYO A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN PARQUE PUBLICO COLONIA LOS SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$ 9,000.00
18017ESC106 TALLER DE EQUIDAD Y GENERO, TALLER SOBRE LOS JOVENES Y EL SEXO CON CONCURSOS DE CARTELES Y TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, PARQUE PUBLICO COLONIA LOS SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	67,621	67,621	67,621	53,554	79%	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA INVERSION DE: \$ 67,621.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
18017ESC107 TALLER DE CONFECCION, DECORACION, Y MODELAJE DE ROPA TIPICA, GRAFFITI, TORNEOS DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLEIBOL, CAPAC. INTEG. DE COMITES DE VIG. DE LA RED SOCIAL EN P. PUB. COL. LOS SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	70,804	70,804	70,804	67,390	95%	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 70,804.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3								
18017E5C081 JUAN ESCUTIA MEXICO SIN CENTRO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	38,154	38,154	38,154	34,808	91%	0	0	CURSO	6	6	100%	ACCION TERMINADA RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 15,261.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 22,892.00 CURSO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACION Y TALLER SOBRE LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES. EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA	
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COL EMILIANO ZAPATA (PROMOTOR COMUNITARIO 18020E5C076)	20-BAHÍA DE BANDERAS	CORRAL DEL RISCO (PUNTA DE MITA)	RURAL	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	SE LLEVARA ACABO OBRA POR UN COSTO TOTAL DE \$45,000.00; LA APORTACION FEDERAL ES DE \$22,500.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 9,000.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$13,500.00	
CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL COLOMO (CONFORMACION DE RED SOCIAL)	20-BAHÍA DE BANDERAS	EL COLOMO	RURAL	12,538	12,538	12,538	12,538	100%	0	0	RED	1	1	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN MONTO TOTAL DE \$25,075.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$12,538.00, LA APORTACION ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$5,015.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$7,522.00	
CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL COLOMO (FUTBOL)	20-BAHÍA DE BANDERAS	EL COLOMO	RURAL	9,836	9,836	9,836	9,836	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN MONTO TOTAL DE \$19,672.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$9,836.00, LA APORTACION ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$3,934.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$5,902.00	
CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL COLOMO (PREVENCIÓN DE ADICCIONES)	20-BAHÍA DE BANDERAS	EL COLOMO	RURAL	11,825	11,825	11,825	11,825	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN MONTO TOTAL DE \$23,650.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$11,825.00, LA APORTACION ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$4,730.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$7,095.00	
CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL COLOMO (PROMOTOR COMUNITARIO)	20-BAHÍA DE BANDERAS	EL COLOMO	RURAL	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN MONTO TOTAL DE \$45,000.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$22,500.00, LA APORTACION ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$9,000.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$13,500.00	
CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES DE SAN JUAN DE ABAJO (CONFORMACION DE RED SOCIAL)	20-BAHÍA DE BANDERAS	SAN JUAN DE ABAJO	URBANO	12,537	12,537	12,537	12,537	100%	0	0	RED	1	1	100%	LA OBRA SE REALIZARA CON UNA INVERSION TOTAL DE \$ 25,075.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$ 12,537.00, LA APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$ 5,015.00 Y LA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 7,523.00.	
CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES DE SAN JUAN DE ABAJO (CONFORMACION DE RED SOCIAL)	20-BAHÍA DE BANDERAS	SAN JUAN DE ABAJO	URBANO	12,537	12,537	12,537	12,537	100%	0	0	GRUPO	10	10	100%	LA OBRA SE REALIZARA CON UNA INVERSION TOTAL DE \$ 25,075.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$ 12,537.00, LA APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$ 5,015.00 Y LA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 7,523.00.	
CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES DE SAN JUAN DE ABAJO (EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD)	20-BAHÍA DE BANDERAS	SAN JUAN DE ABAJO	URBANO	10,326	10,326	10,326	10,326	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	SE DESARROLLARA ESTA OBRA CON UN COSTO TOTAL DE \$ 20,650.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$ 10,325.00, LA APORTACION ESTATAL DE \$ 4,130.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL DE \$ 6,195.00.	
CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES DE SAN JUAN DE ABAJO (FUTBOL)	20-BAHÍA DE BANDERAS	SAN JUAN DE ABAJO	URBANO	9,912	9,912	9,912	9,912	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE DESARROLLARA ESTA OBRA CON UN COSTO TOTAL DE \$ 19,824.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$ 9,912.00, LA APORTACION ESTATAL DE \$ 3,965.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL DE \$ 5,947.00.	
CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES DE SAN JUAN DE ABAJO (LA RELACION EN PAREJA)	20-BAHÍA DE BANDERAS	SAN JUAN DE ABAJO	URBANO	10,326	10,326	10,326	10,326	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LA OBRA SE REALIZARA CON UNA INVERSION TOTAL DE \$ 20,650.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$ 10,325.00, LA APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$ 4,130.00 Y LA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 6,195.00.	
CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES DE SAN JUAN DE ABAJO (PROMOTOR COMUNITARIO)	20-BAHÍA DE BANDERAS	SAN JUAN DE ABAJO	URBANO	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	SE DESARROLLARA ESTA OBRA CON UN COSTO TOTAL DE \$ 45,000.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$ 22,500.00, LA APORTACION ESTATAL DE \$ 9,000.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL DE \$ 13,500.00.	
CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES DE SAN JUAN DE ABAJO (PROMOTOR COMUNITARIO)	20-BAHÍA DE BANDERAS	SAN JUAN DE ABAJO	URBANO	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	LA OBRA SE REALIZARA CON UNA INVERSION TOTAL DE \$ 45,000.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$ 22,500.00, LA APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$ 9,000.00 Y LA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 13,500.00.	
CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES DE SAN JUAN DE ABAJO (BASQUETBOL)	20-BAHÍA DE BANDERAS	SAN JUAN DE ABAJO	URBANO	9,745	9,745	9,745	9,745	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	SE REALIZARA TORNEO DE BASQUETBOL POR UN COSTO TOTAL DE \$19,490.00; LA APORTACION FEDERAL ES DE \$9,745.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$3,898.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$5,847.00	
PARQUE RECREATIVO SAN JUAN ATOTONILCO (CONFORMACION DE RED SOCIAL)	20-BAHÍA DE BANDERAS	SAN JUAN DE ABAJO	URBANO	12,537	12,537	12,537	12,537	100%	0	0	RED	10	10	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN MONTO TOTAL DE \$25,075.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$12,537.00, LA APORTACION ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$5,015.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$7,523.00	
PARQUE RECREATIVO SAN JUAN ATOTONILCO (FUTBOL Y VOLEIBOL)	20-BAHÍA DE BANDERAS	SAN JUAN DE ABAJO	URBANO	11,286	11,286	11,286	11,286	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN MONTO TOTAL DE \$22,572.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$11,286.00, LA APORTACION ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$4,514.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$6,772.00	
PARQUE RECREATIVO SAN JUAN ATOTONILCO (PREVENCIÓN DE ADICCIONES)	20-BAHÍA DE BANDERAS	SAN JUAN DE ABAJO	URBANO	11,825	11,825	11,825	11,825	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN MONTO TOTAL DE \$23,650.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$11,825.00, LA APORTACION ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$4,730.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$7,095.00	
PARQUE RECREATIVO SAN JUAN ATOTONILCO (PROMOTOR COMUNITARIO)	20-BAHÍA DE BANDERAS	SAN JUAN DE ABAJO	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN MONTO TOTAL DE \$30,000.00; LA APORTACION FEDERAL ES DE \$15,000.00, LA APORTACION ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$6,000.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$9,000.00	
PLAZA PRINCIPAL DE BUCERIAS (CONFORMACION DE RED SOCIAL)	20-BAHÍA DE BANDERAS	BUCERIAS	URBANO	12,538	12,538	12,538	12,538	100%	0	0	RED	1	1	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN MONTO TOTAL DE \$25,075.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$12,538.00, LA APORTACION ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$5,015.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$7,522.00	
PLAZA PRINCIPAL DE BUCERIAS (EDUCACION AMBIENTAL -CULTURA DEL RECICLAJE)	20-BAHÍA DE BANDERAS	BUCERIAS	URBANO	10,460	10,460	10,460	10,460	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN MONTO TOTAL DE \$20,920.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$10,460.00, LA APORTACION ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$4,184.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$6,276.00	
PLAZA PRINCIPAL DE BUCERIAS (PREVENCIÓN DE ADICCIONES)	20-BAHÍA DE BANDERAS	BUCERIAS	URBANO	11,825	11,825	11,825	11,825	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN MONTO TOTAL DE \$23,650.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$11,825.00, LA APORTACION ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$4,730.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$7,095.00	
PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LO DE MARCOS, NAYARIT (CONFORMACION DE RED SOCIAL)	20-BAHÍA DE BANDERAS	LO DE MARCOS	RURAL	12,538	12,538	12,538	12,538	100%	0	0	RED	1	1	100%	SE DESARROLLARA ESTA OBRA CON UN COSTO TOTAL DE \$ 25,075.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$ 12,538.00, LA APORTACION ESTATAL DE \$ 5,015.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL DE \$ 7,522.00.	
PLAZA PRINCIPAL DE SAN JOSE DEL VALLE (CONFORMACION DE RED SOCIAL)	20-BAHÍA DE BANDERAS	SAN JOSÉ DEL VALLE	URBANO	12,537	12,537	12,537	12,537	100%	0	0	GRUPO	1	1	100%	LA OBRA SE REALIZARA CON UNA INVERSION TOTAL DE \$ 25,075.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$ 12,537.00, LA APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$ 5,015.00 Y LA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 7,523.00.	
PLAZA PRINCIPAL DE SAN JOSE DEL VALLE (FRABRICACION DE TITERES)	20-BAHÍA DE BANDERAS	SAN JOSÉ DEL VALLE	URBANO	10,460	10,460	10,460	10,460	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LA OBRA SE REALIZARA CON UNA INVERSION TOTAL DE \$ 20,920.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$ 10,460.00, LA APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$ 4,184.00 Y LA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 6,276.00.	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PLAZA PRINCIPAL DE SAN JOSE DEL VALLE (PREVENCION DE ADICIONES)	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN JOSE DEL VALLE	URBANO	11,825	11,825	11,825	11,825	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LA OBRA SE REALIZARA CON UNA INVERSION TOTAL DE \$ 23,850.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$ 11,825.00, LA APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$ 4,730.00 Y LA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 7,095.00.
PLAZA PRINCIPAL DE SAN JOSE DEL VALLE (PROMOTOR COMUNITARIO)	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN JOSE DEL VALLE	URBANO	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	LA OBRA SE REALIZARA CON UNA INVERSION TOTAL DE \$ 45,000.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$ 22,500.00, LA APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$ 9,000.00 Y LA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 13,500.00.
PLAZA PRINCIPAL DE SAN JUAN DE ABAJO (AEROBICS)	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN JUAN DE ABAJO	URBANO	11,327	11,327	11,327	11,327	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA OBRA SE REALIZARA CON UNA INVERSION TOTAL DE \$ 22,655.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$ 11,327.00, LA APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$ 4,531.00 Y LA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 6,797.00.
PLAZA PRINCIPAL DE SAN JUAN DE ABAJO (CONFORMACION DE RED SOCIAL)	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN JUAN DE ABAJO	URBANO	12,537	12,537	12,537	12,537	100%	0	0	RED	1	1	100%	LA OBRA SE REALIZARA CON UNA INVERSION TOTAL DE \$ 25,075.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$ 12,537.00, LA APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$ 5,015.00 Y LA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 7,523.00.
PLAZA PRINCIPAL DE SAN JUAN DE ABAJO (PATERNIDAD RESPONSABLE)	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN JUAN DE ABAJO	URBANO	9,381	9,381	9,381	9,381	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LA OBRA SE REALIZARA CON UNA INVERSION TOTAL DE \$ 18,762.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$ 9,381.00, LA APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$ 3,752.00 Y LA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 5,629.00.
PLAZA PRINCIPAL DE SAN JUAN DE ABAJO (PROMOTOR COMUNITARIO)	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN JUAN DE ABAJO	URBANO	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	LA OBRA SE REALIZARA CON UNA INVERSION TOTAL DE \$ 45,000.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$ 22,500.00, LA APORTACION ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$ 9,000.00 Y LA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 13,500.00.
PLAZA PUBLICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE SAN JOSE DEL VALLE COL LA PRIMAVERA (CONFORMACION DE RED SOCIAL)	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN JOSE DEL VALLE	URBANO	12,538	12,538	12,538	12,538	100%	0	0	RED	10	10	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN MONTO TOTAL DE \$25,075.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$12,538.00, LA APORTACION ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$5,015.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$7,522.00
PLAZA PUBLICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE SAN JOSE DEL VALLE COL LA PRIMAVERA (PINTURA)	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN JOSE DEL VALLE	URBANO	12,675	12,675	12,675	12,675	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN MONTO TOTAL DE \$25,350.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE 12,675.00, LA APORTACION ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$5,070.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$7,605.00
PLAZA PUBLICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SN JOSE DEL VALLE COL LA PRIMAVERA (FUTBOL)	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN JOSE DEL VALLE	URBANO	8,054	8,054	8,054	8,054	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN MONTO TOTAL DE \$16,108.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$8,054.00, LA APORTACION ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$3,222.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$4,832.00
PLAZA PUBLICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SN JOSE DEL VALLE COL LA PRIMAVERA (PROMOTOR COMUNITARIO)	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN JOSE DEL VALLE	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN MONTO TOTAL DE \$30,000.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$15,000.00, LA CANTIDAD ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$6,000.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$9,000.00
PLAZA PUBLICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES SN JOSE DEL VALLE COL LA PRIMAVERA (GERONTOGIMNASIA)	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN JOSE DEL VALLE	URBANO	10,082	10,082	10,082	10,082	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR LA CANTIDAD TOTAL \$20,125.00; LA APORTACION FEDERAL POR LA CANTIDAD DE \$10,082.00, LA APORTACION ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$4,025.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$6,038.00
UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA VALLE DORADO (AEROBICS)	20-BAHIA DE BANDERAS	MEZCALES	URBANO	11,327	11,327	11,327	11,327	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN COSTO TOTAL DE \$22,655.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$11,327.00, LA APORTACION ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$4,531.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$6,797.00
UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA VALLE DORADO (BASQUETBOL)	20-BAHIA DE BANDERAS	MEZCALES	URBANO	9,745	9,745	9,745	9,745	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN MONTO TOTAL DE \$19,490.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$9,745.00, LA APORTACION ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$3,898.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$5,847.00
UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA VALLE DORADO (FUTBOL)	20-BAHIA DE BANDERAS	MEZCALES	URBANO	9,912	9,912	9,912	9,912	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN COSTO TOTAL DE \$19,824.00; LA APORTACION FEDERAL ES DE \$9,912.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$3,965.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL \$5,947.00
UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA VALLE DORADO (LOS JOVENES Y SU SEXUALIDAD)	20-BAHIA DE BANDERAS	MEZCALES	URBANO	10,925	10,925	10,925	10,925	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN MONTO TOTAL DE \$21,850.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$10,925.00, LA APORTACION ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$4,370.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$6,555.00
UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA VALLE DORADO (PINTURA)	20-BAHIA DE BANDERAS	MEZCALES	URBANO	15,175	15,175	15,175	15,175	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN MONTO TOTAL DE \$30,350.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$15,175.00, LA APORTACION ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$6,070.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$9,105.00
UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA VALLE DORADO (PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL)	20-BAHIA DE BANDERAS	MEZCALES	URBANO	97,500	97,500	97,500	97,500	100%	0	0	APOYO	13	13	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN MONTO TOTAL DE \$195,000.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$97,500.00, LA APORTACION ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$39,000.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$58,500.00
UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA VALLE DORADO (PREVENCION DE ADICIONES)	20-BAHIA DE BANDERAS	MEZCALES	URBANO	11,825	11,825	11,825	11,825	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN MONTO TOTAL DE \$23,650.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$11,825.00, LA APORTACION ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$4,730.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$7,095.00
UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA VALLE DORADO (TARDEADAS)	20-BAHIA DE BANDERAS	MEZCALES	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	EVENTO	6	6	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN MONTO TOTAL DE \$140,000.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$70,000.00, LA APORTACION ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$28,000.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$42,000.00
UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA VALLE DORADO (TEATRO)	20-BAHIA DE BANDERAS	MEZCALES	URBANO	29,330	29,330	29,330	29,330	100%	0	0	EVENTO	6	6	100%	SE DESARROLLARA OBRA POR UN MONTO TOTAL DE \$58,660.00; LA APORTACION FEDERAL ES POR LA CANTIDAD DE \$29,330.00, LA APORTACION ESTATAL ES POR LA CANTIDAD DE \$11,732.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$17,597.00
1800BESC002 PROMOTORES Y PRESTADORES ARENERAS II	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	APOYO	7	7	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%; LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 84,000 FED: 42,000 EST: 16,800 MPAL: 25,200; LOS PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, SON APOYO PARA CADA UNO DE LOS MAESTROS QUE MARTEN CADA CURSO O TALLER EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA ARENERAS II.
1800BESC003 CAMPAÑA DE PREVENCION DE ADICIONES ARENERAS II	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	18,500	18,500	18,495	18,495	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%; LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 37,000 FED: 18,500 EST: 7,400 MPAL: 11,100; LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE ADICIONES SE IMPARTIO EN EL ESPACIO PUBLICO DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA ARENERAS II.
1800BESC004 CURSOS ORGANIZACION COMUNITARIA ARENERAS II	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	98,881	98,881	98,881	98,881	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%; LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 197,762 FED: 98,881 EST: 39,552 MPAL: 59,329; LA ORGANIZACION COMUNITARIA CONSISTE EN LA IMPARTICION DE CURSOS DEPORTIVOS Y CULTURALES, ASI COMO LA CONFORMACION DE REDES SOCIALES, EN EL ESPACIO PUBLICO DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA ARENERAS II.
1800BESC005 PROMOTORES Y PRESTADORES LANDARENAS	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%; LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 36,000 FED: 18,000 EST: 7,200 MPAL: 10,800; LOS PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, SON APOYO PARA LOS MAESTROS Y EN ALGUNOS CURSOS CON LOS INSTRUCTORES, EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA UNIDAD RECREATIVA LANDARENAS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1800BESC006 CURSOS ORGANIZACION COMUNITARIA LANDAREÑAS	8.XALISCO	XALISCO	URBANO	96,519	96,519	96,519	96,519	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 193,038 FED: 96,519 EST: 38,608 MPAL: 57,911 LA ORGANIZACION COMUNITARIA CONSISTE EN LA IMPARTICION DE CURSOS O TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA UNIDAD RECREATIVA LANDAREÑAS.
1800BESC007 CAMPANA DE PREVENCIÓN DE ADICIONES LANDAREÑAS	8.XALISCO	XALISCO	URBANO	4,670	4,670	4,670	4,670	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 9,339 FED: 4,670 EST: 1,868 MPAL: 2,801 LA CAMPANA DE PREVENCIÓN DE ADICIONES SE LLEVO A CABO EN EL ESPACIO PUBLICO UNIDAD RECREATIVA LANDAREÑAS.
1800BESC010 CURSOS ORGANIZACION COMUNITARIA 1 DE MAYO	8.XALISCO	XALISCO	URBANO	77,451	77,451	77,451	77,451	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 154,902 FED: 77,451 EST: 30,980 MPAL: 46,471 LA ORGANIZACION COMUNITARIA CONSISTE EN LA IMPARTICION DE CURSOS O TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES, EN EL ESPACIO PUBLICO DEL PARQUE PRIMERO DE MAYO.
1800BESC011 TALLER DE EQUITAD DE GENERO 1 DE MAYO	8.XALISCO	XALISCO	URBANO	9,250	9,250	9,247	9,247	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 18,500 FED: 9,250 EST: 3,700 MPAL: 5,550 EL TALLER DE EQUITAD DE GENERO SE IMPARTIO EN EL ESPACIO PUBLICO DEL PARQUE PRIMERO DE MAYO.
1800BESC012 PROMOTORES Y PRESTADORES 1 DE MAYO	8.XALISCO	XALISCO	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 36,000 FED: 18,000 EST: 7,200 MPAL: 10,800 LOS PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL SON APOYO PARA LOS MAESTROS DE LOS CURSOS QUE SE IMPARTEN EN EL ESPACIO PUBLICO PARQUE PRIMERO DE MAYO.
1800BESC013 CURSOS ORGANIZACION COMUNITARIA NUEVO PROGRESO	8.XALISCO	XALISCO	URBANO	22,001	22,001	22,001	22,001	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 44,001 FED: 22,001 EST: 8,800 MPAL: 13,200 LOS CURSOS DE ORGANIZACION COMUNITARIA CONSISTEN EN LA IMPARTICION DE CURSOS O TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA UNIDAD RECREATIVA PUEBLO NUEVO.
1800BESC014 CAMPANA DE PREVENCIÓN DE ADICIONES NUEVO PROGRESO	8.XALISCO	XALISCO	URBANO	4,580	4,580	4,580	4,580	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 9,161 FED: 4,580 EST: 1,832 MPAL: 2,748 LA CAMPANA DE PREVENCIÓN DE ADICIONES SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA PADRES DE LA PATRIA UBICADA EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA UNIDAD RECREATIVA PUEBLO NUEVO.
1800BESC015 PROMOTORES Y PRESTADORES NUEVO PROGRESO	8.XALISCO	XALISCO	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 36,000 FED: 18,000 EST: 7,200 MPAL: 10,800 LOS PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL SON APOYO PARA LOS MAESTROS EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA UNIDAD RECREATIVA PUEBLO NUEVO, ADEMAS DE REALIZAR LAS ENCUESTAS PARA EL MISMO PROGRAMA.
1800BESC016 PROMOTORES Y PRESTADORES (PUEBLO NUEVO)	8.XALISCO	XALISCO	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	APOYO	10	10	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ACCION ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 120,000 FED: 60,000 EST: 24,000 MPAL: 36,000 ESTE APOYO A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL FUE APLICADO EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA NUEVO PROGRESO.
1800BESC017 CAMPANA DE PREVENCIÓN DE ADICIONES (PUEBLO NUEVO)	8.XALISCO	XALISCO	URBANO	35,000	35,000	34,975	34,975	100%	0	0	TALLER	3	3	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ACCION ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 70,000 FED: 35,000 EST: 14,000 MPAL: 21,000 ESTA CAMPANA DE PREVENCIÓN SE APLICO EN EL ESPACIO PUBLICO DE UNIDAD RECREATIVA PUEBLO NUEVO.
1800BESC18 ORGANIZACION COMUNITARIA (CURSOS) PUEBLO NUEVO	8.XALISCO	XALISCO	URBANO	224,986	224,986	224,986	224,986	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: TOTAL: 449,972 FED: 224,986 EST: 89,994 MPAL: 134,992 EL CURSO SE IMPARTIO EN EL ESPACIO PUBLICO DE UNIDAD RECREATIVA PUEBLO NUEVO.
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS															
INVERSIÓN															
CIBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 1,004M2 9DZP18211778	1.ACAPONETA	EL CARRIZAL	RURAL	186,565	186,565	186,565	186,565	100%	0	0	VIVIENDA	18	18	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: \$186,565.00 LA APORTACION FUE UNICAMENTE FEDERAL AL 100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 1,023 M2 9DZP18051882	1.ACAPONETA	MESA DE LA LAGUNA	RURAL	190,508	190,508	190,508	190,508	100%	0	0	VIVIENDA	24	24	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$190,508.00 LA APORTACION FUE FEDERAL AL 100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 126 M2 9DZP18049885	1.ACAPONETA	HOJAS ANCHAS	RURAL	15,345	15,345	15,345	15,345	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$23,250.00 FEDERAL \$15,345.00 ESTATAL \$2,567.00 MUNICIPAL \$5,348.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 131 M2 9DZP18049875	1.ACAPONETA	COYOTES	RURAL	15,595	15,595	15,595	15,595	100%	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$23,629.00 FEDERAL \$15,595.00 ESTATAL \$2,999.00 MUNICIPAL \$5,435.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 1,340 M2 9DZP18049940	1.ACAPONETA	LAS CASITAS	RURAL	160,925	160,925	160,925	160,925	100%	0	0	VIVIENDA	35	35	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$243,826.00 FEDERAL \$160,925.00 ESTATAL \$26,821.00 MUNICIPAL \$56,080.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 1,340 M2 9DZP18051423	1.ACAPONETA	MESA DE PEDRO PABLO	RURAL	171,096	171,096	171,096	171,096	100%	0	0	VIVIENDA	41	41	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$259,236.00 FEDERAL \$171,096.00 ESTATAL \$28,516.00 MUNICIPAL \$59,624.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 136 M2 9DZP18049895	1.ACAPONETA	ARROYO DE SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO)	RURAL	16,511	16,511	16,511	16,511	100%	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$25,017.00 FEDERAL \$16,511.00 ESTATAL \$2,752.00 MUNICIPAL \$5,754.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 1,545 M2 9DZP18051520	1.ACAPONETA	SANTA CRUZ	RURAL	288,207	288,207	288,207	288,208	100%	0	0	VIVIENDA	37	37	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$288,207. LA APORTACION FUE FEDERAL AL 100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 226M2 9DZP18431437	1.ACAPONETA	EL VIGAL	RURAL	28,804	28,804	28,804	28,804	100%	0	0	VIVIENDA	8	8	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$43,843.00 FEDERAL \$28,804.00 ESTATAL \$4,801.00 MUNICIPAL \$10,038.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 226M2 9DZP18578333	1.ACAPONETA	PAREDES	RURAL	42,707	42,707	42,707	42,707	100%	0	0	VIVIENDA	8	8	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$42,707.00 LA APORTACION FUE FEDERAL AL 100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 246M2 9DZP18211807	1.ACAPONETA	ZACATECAS	RURAL	46,217	46,217	46,217	46,217	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: \$46,217.00 LA APORTACION FUE UNICAMENTE FEDERAL AL 100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 280 M2 9DZP18211761	1.ACAPONETA	EL TECHALOTE	RURAL	48,225	48,225	48,225	48,225	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$48,225.00 LA APORTACION FUE FEDERAL AL 100%

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 2823 M2 9DZP18049817	1-ACAPONETA	EL CENTENARIO	RURAL	314,702	314,702	314,702	314,702	100%	0	0	0	VIVIENDA	87	87	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$476,821.00 FEDERAL \$314,702.00 ESTATAL \$62,450.00 MUNICIPAL \$109,669.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 316 M2 9DZP18049813	1-ACAPONETA	HACIENDA DE MARIQUITAS	RURAL	38,256	38,256	38,256	38,256	100%	0	0	0	VIVIENDA	9	9	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$57,964.00 FEDERAL \$38,256.00 ESTATAL \$6,376 MUNICIPAL \$13,332.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 3,225 M2 8DZP18051594	1-ACAPONETA	SAN DIEGO DE ALCALA	RURAL	600,888	600,888	600,888	600,888	100%	0	0	0	VIVIENDA	81	81	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$600,888.00 LA APORTACION FUE FEDERAL AL 100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 354 M2 9DZP18049867	1-ACAPONETA	LA LAGUNITA	RURAL	44,946	44,946	44,946	44,946	100%	0	0	0	VIVIENDA	12	12	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$68,100.00 FEDERAL \$44,946.00 ESTATAL \$7,491.00 MUNICIPAL \$15,663.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 430 M2 9DZP18576346	1-ACAPONETA	EL VIGAL	RURAL	80,222	80,222	80,222	80,222	100%	0	0	0	VIVIENDA	8	8	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$80,222.00 LA APORTACION FUE FEDERAL AL 100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 450M2 9DZP18214562	1-ACAPONETA	LA COLONIA (LA GUACAMAYA)	RURAL	83,732	83,732	83,732	83,732	100%	0	0	0	VIVIENDA	8	8	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$83,732.00 LA APORTACION FUE FEDERAL AL 100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 465M2 9DZP18576300	1-ACAPONETA	CANONES	RURAL	81,584	81,584	81,584	81,584	100%	0	0	0	VIVIENDA	9	9	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$81,584.00 LA APORTACION FUE FEDERAL AL 100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 535M2 9DZP18211827	1-ACAPONETA	LA PALMA	RURAL	92,204	92,204	92,204	92,204	100%	0	0	0	VIVIENDA	16	16	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: \$92,204.00 LA APORTACION FUE UNICAMENTE FEDERAL AL 100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 619 M2 9DZP18049950	1-ACAPONETA	LA HACIENDILLA	RURAL	74,229	74,229	74,229	74,229	100%	0	0	0	VIVIENDA	17	17	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$112,468.00 FEDERAL \$74,229.00 ESTATAL \$12,371.00 MUNICIPAL \$25,868.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 82 M2 9DZP18211861	1-ACAPONETA	EL GUAYABO	RURAL	13,191	13,191	13,191	13,191	100%	0	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: \$13,191.00 LA APORTACION FUE UNICAMENTE FEDERAL AL 100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 88 M3 9DZP18204241	1-ACAPONETA	EL NARANJAL	RURAL	11,330	11,330	11,330	11,330	100%	0	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$17,166.00 FEDERAL \$11,330.00 ESTATAL \$1,888.00 MUNICIPAL \$3,948
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 905 M2 9DZP18050744	1-ACAPONETA	SAN PEDRO DE HONOR	RURAL	115,693	115,693	115,693	115,693	100%	0	0	0	VIVIENDA	22	22	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$175,282.00 FEDERAL \$115,693.00 ESTATAL \$19,282.00 MUNICIPAL \$40,317.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 939 M2 9DZP18204203	1-ACAPONETA	EL NARANJO	RURAL	120,072	120,072	120,072	120,072	100%	0	0	0	VIVIENDA	26	26	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$181,928.00 FEDERAL \$120,072.00 ESTATAL \$20,012.00 MUNICIPAL \$41,844.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 94 M2 9DZP18049892	1-ACAPONETA	LAS PALMITAS	RURAL	11,334	11,334	11,334	11,334	100%	0	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$17,173.00 FEDERAL \$11,334.00 ESTATAL \$1,889.00 MUNICIPAL \$3,950.00
9DZP18573571 CONSTRUCCION DE 314 M2 DE PISO FIRME	11-RUIZ	LA LOMA DEL TORO	RURAL	88,047	88,047	88,047	88,047	100%	0	0	0	VIVIENDA	11	11	100%	SOLO HUBO APORTACION FEDERAL: FEDERAL: \$ 88,047.00
9DZP18573577 CONSTRUCCION DE 1,433 M2 DE PISO FIRME	11-RUIZ	EL NARANJO	RURAL	401,820	401,820	401,820	401,820	100%	0	0	0	VIVIENDA	54	54	100%	SOLO HUBO APORTACION FEDERAL: FEDERAL: \$ 401,820.00
9DZP18573583 CONSTRUCCION DE 3,626 M2 DE PISO FIRME	11-RUIZ	PRESIDIO DE LOS REYES	RURAL	1,016,747	1,016,747	1,016,747	1,016,747	100%	0	0	0	VIVIENDA	134	134	100%	SOLO HUBO APORTACION FEDERAL: \$ 1,016,747.00
9DZP18573589 CONSTRUCCION DE 1,038 M2 DE PISO FIRME	11-RUIZ	EL ZOPILOTE	RURAL	291,060	291,060	291,060	291,060	100%	0	0	0	VIVIENDA	47	47	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: SOLO HUBO APORTACION FEDERAL: FEDERAL: \$ 291,060.00
9DZP18573595 CONSTRUCCION DE 150 M2 DE PISO FIRME	11-RUIZ	LA YERBABUENA	RURAL	42,061	42,061	42,061	42,061	100%	0	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	SOLO HUBO APORTACION FEDERAL: FEDERAL: \$ 42,061.00
9DZP18573610 CONSTRUCCION DE 200M2 DE PISO FIRME	11-RUIZ	EL CARRIZO	RURAL	56,081	56,081	56,081	56,081	100%	0	0	0	VIVIENDA	8	8	100%	SOLO HUBO APORTACION FEDERAL: \$ 56,081.00
9DZP18573613 CONSTRUCCION DE 1900 M2 DE PISO FIRME	11-RUIZ	HUICOT (VILLA HERMOSA)	RURAL	532,769	532,769	532,769	532,769	100%	0	0	0	VIVIENDA	42	42	100%	SOLO HUBO APORTACION FEDERAL: FEDERAL: \$ 532,769.00
9DZP18573615 CONSTRUCCION DE 357 M2 DE PISO FIRME	11-RUIZ	IXCATAN DEL POZOLILLO	RURAL	100,104	100,104	100,104	100,104	100%	0	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	SOLO HUBO APORTACION FEDERAL: FEDERAL: 100,104.00
9DZP18573618 CONSTRUCCION DE 841 M2 DE PISO FIRME	11-RUIZ	CHIMALTITA	RURAL	263,861	263,861	263,861	263,861	100%	0	0	0	VIVIENDA	30	30	100%	SOLO HUBO APORTACION FEDERAL: FEDERAL: \$ 263,861.00
9DZP18573619 CONSTRUCCION DE 402 M2 DE PISO FIRME	11-RUIZ	HUSCOYOTL	RURAL	112,723	112,723	112,723	112,723	100%	0	0	0	VIVIENDA	13	13	100%	SOLO HUBO APORTACION FEDERAL: FEDERAL: 112,723.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
9DZP18573624 - CONSTRUCCION DE 150 M2 DE PISO FIRME	11-RUIZ	LAS MAJADAS	RURAL	42,061	42,061	42,061	42,061	100%	0	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: SOLO HUBO APORTACION FEDERAL FEDERAL: 42.061.00
9PDZ918573683 - CONSTRUCCION DE 1.139 M2 DE PISO FIRME	11-RUIZ	SAN PEDRO IXCATÁN	RURAL	319,381	319,381	319,381	319,381	100%	0	0	0	VIVIENDA	39	39	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$ 319,381.00 SUMA: \$ 319,381.00
9DP1856926 - CONSTRUCCION DE 383 M2 DE PISOS FIRMES	12-SAN BLAS	LA CHILTERA	RURAL	48,193	48,193	48,193	48,193	100%	0	0	0	VIVIENDA	16	16	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES UNICAMENTE RECURSO FEDERAL FEDERAL \$ 48,193.00 TOTAL \$ 48,193.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-151/09 DE FECHA:07 DE AGOSTO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/AE/2120838/2498 DE FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2009
9DZP18412762 - CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	12-SAN BLAS	LA CHILTERA	RURAL	102,359	102,359	102,359	102,359	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15	15	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA SON 15 LETRINAS LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 102,359.00 ESTATAL \$ 17,060.00 MUNICIPAL \$35,871.00 PARTICIPANTES \$ 0.00 TOTAL \$ 155,090.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-105/09 DE FECHA:06 DE JULIO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/AE/2120655/2045 DE FECHA: 03 DE JULIO DEL 2009
9DZP18412855 - CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	12-SAN BLAS	HUAYNAMOTA	RURAL	102,359	102,359	102,359	102,359	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15	15	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LETRINAS 15 LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 102,359.00 ESTATAL \$ 17,060.00 MUNICIPAL \$35,871.00 PARTICIPANTES \$ 0.00 TOTAL \$ 155,090.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-105/09 DE FECHA:06 DE JULIO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/AE/2120655/2045 DE FECHA: 03 DE JULIO DEL 2009
9DZP18412863 - CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	12-SAN BLAS	EL CORA	RURAL	102,359	102,359	102,359	102,359	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15	15	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES LETRINAS 15 LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 102,359.00 ESTATAL \$ 17,060.00 MUNICIPAL \$35,871.00 PARTICIPANTES \$ 0.00 TOTAL \$ 155,090.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-105/09 DE FECHA:06 DE JULIO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/AE/2120655/2045 DE FECHA: 03 DE JULIO DEL 2009
9DZP18412920 - CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	12-SAN BLAS	PUERTO DE LINDAVISTA	RURAL	68,460	68,460	68,460	68,460	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES LETRINAS 10 LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 68,460.00 ESTATAL \$ 11,410.00 MUNICIPAL \$23,857.00 PARTICIPANTES \$ 0.00 TOTAL \$ 103,727.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-105/09 DE FECHA:06 DE JULIO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/AE/2120655/2045 DE FECHA: 03 DE JULIO DEL 2009
9DZP18413033 - CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	12-SAN BLAS	SINGAITA	RURAL	68,460	68,460	68,460	68,460	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES LETRINAS 10 LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 68,460.00 ESTATAL \$ 11,410.00 MUNICIPAL \$23,857.00 PARTICIPANTES \$ 0.00 TOTAL \$ 103,727.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-105/09 DE FECHA:06 DE JULIO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/AE/2120655/2045 DE FECHA: 03 DE JULIO DEL 2009
9DZP18413049 - CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	12-SAN BLAS	PINTADENO	RURAL	68,460	68,460	68,460	68,460	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES LETRINAS 10 LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 68,460.00 ESTATAL \$ 11,410.00 MUNICIPAL \$23,857.00 PARTICIPANTES \$ 0.00 TOTAL \$ 103,727.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-105/09 DE FECHA:06 DE JULIO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/AE/2120655/2045 DE FECHA: 03 DE JULIO DEL 2009
9DZP18413139 - CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	12-SAN BLAS	COLONIA EL TEPEYAC (COFRADIA)	RURAL	35,022	35,022	35,022	35,022	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES LETRINAS 5 LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 35,022.00 ESTATAL \$ 5,837.00 MUNICIPAL \$12,204.00 PARTICIPANTES \$ 0.00 TOTAL \$ 53,063.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-105/09 DE FECHA:06 DE JULIO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/AE/2120655/2045 DE FECHA: 03 DE JULIO DEL 2009
9DZP18589243 - CONSTRUCCION DE 204 M2 DE PISOS FIRMES	12-SAN BLAS	COLONIA EL TEPEYAC (COFRADIA)	RURAL	25,697	25,697	25,697	25,697	100%	0	0	0	VIVIENDA	8	8	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES UNICAMENTE RECURSO FEDERAL FEDERAL \$ 25,697.00 TOTAL \$ 25,697.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-151/09 DE FECHA:07 DE AGOSTO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/AE/2120838/2498 DE FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2009
9DZP18589250 - CONSTRUCCION DE 204 M2 DE PISOS FIRMES	12-SAN BLAS	EL CORA	RURAL	92,224	92,224	92,224	92,224	100%	0	0	0	VIVIENDA	30	30	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES UNICAMENTE RECURSO FEDERAL FEDERAL \$ 92,224.00 TOTAL \$ 92,224.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-151/09 DE FECHA:07 DE AGOSTO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/AE/2120838/2498 DE FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2009
9DZP18589265 - CONSTRUCCION DE 325 M2 DE PISOS FIRMES	12-SAN BLAS	HUAYNAMOTA	RURAL	41,035	41,035	41,035	41,035	100%	0	0	0	VIVIENDA	16	16	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES UNICAMENTE RECURSO FEDERAL FEDERAL \$ 41,035.00 TOTAL \$ 41,035.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-151/09 DE FECHA:07 DE AGOSTO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/AE/2120838/2498 DE FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2009
9DZP18589276 - CONSTRUCCION DE 306 M2 DE PISOS FIRMES	12-SAN BLAS	PUERTO DE LINDAVISTA	RURAL	57,515	57,515	57,515	57,515	100%	0	0	0	VIVIENDA	14	14	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES UNICAMENTE RECURSO FEDERAL FEDERAL \$ 57,515.00 TOTAL \$ 57,515.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-151/09 DE FECHA:07 DE AGOSTO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/AE/2120838/2498 DE FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2009
9DZP18589282 - CONSTRUCCION DE 231 M2 DE PISOS FIRMES	12-SAN BLAS	SINGAITA	RURAL	29,208	29,208	29,208	29,208	100%	0	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES UNICAMENTE RECURSO FEDERAL FEDERAL \$ 29,208.00 TOTAL \$ 29,208.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-151/09 DE FECHA:07 DE AGOSTO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/AE/2120838/2498 DE FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2009
9DZP18589299 - CONSTRUCCION DE 1,025 M2 DE PISOS FIRMES	12-SAN BLAS	PINTADENO	RURAL	128,651	128,651	128,651	128,651	100%	0	0	0	VIVIENDA	38	38	100%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES UNICAMENTE RECURSO FEDERAL FEDERAL \$ 128,651.00 TOTAL \$ 128,651.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-151/09 DE FECHA:07 DE AGOSTO DEL 2009 OFICIO DE AUTORIZACION SDSH2009/AE/2120838/2498 DE FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2009
CONSTRUCCION DE 117 M2 PISO FIRME 9DZP18575302	14-SANTA MARIA DEL ORO	LOS HORCONES	RURAL	19,378	19,378	19,378	19,378	100%	0	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	BENEFICIARIA A 3 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE LOS HORCONES, SIENDO ASI UN GRAN BENEFICIO PARA LAS FAMILIAS, LA OBRA SE EJECUTARON CON RECURSO 100% FEDERAL
CONSTRUCCION DE 138 M2 PISO FIRME 9DZP18575301	14-SANTA MARIA DEL ORO	LAS PIEDRAS CARGADAS	RURAL	29,411	29,411	29,411	29,411	100%	0	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	BENEFICIARIA A 3 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRAS CARGADAS SIENDO ASI UN GRAN BENEFICIO PARA LAS FAMILIAS,LA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO 100% FEDERAL
CONSTRUCCION DE 28 M2 PISO FIRME 9DZP18575303	14-SANTA MARIA DEL ORO	CRUCERO EL LIMON	RURAL	5,966	5,966	5,966	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	1	0	0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CANCELAR EL RECURSO ES 100% FEDERAL MISMO QUE FUE REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE FORMA EXTEMPORANEA
CONSTRUCCION DE 339 M2 PISO FIRME 9DZP1857593	14-SANTA MARIA DEL ORO	LAS CUEVAS	RURAL	53,789	53,789	53,789	53,789	100%	0	0	0	VIVIENDA	13	13	100%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN AL 100% EL RECURSO FUE AL 100% FEDERAL
CONSTRUCCION DE 429 M2 PISO FIRME 9DZP18575300	14-SANTA MARIA DEL ORO	RINCÓN DE CALIMAYO (EL RINCÓN)	RURAL	66,778	66,778	66,778	66,778	100%	0	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN AL 100%, EL RECURSO FUE EL 100% FEDERAL
CONSTRUCCION DE 489 M2 PISO FIRME 9DZP18575297	14-SANTA MARIA DEL ORO	LAS MESITAS	RURAL	78,157	78,157	78,157	78,157	100%	0	0	0	VIVIENDA	12	12	100%	BENEFICIARIA A 12 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LAS MESITAS, SIENDO UN GRAN BENEFICIO PARA LA FAMILIA, LA APORTACION FUE 100% FEDERAL
CONSTRUCCION DE 711 M2 PISO FIRME 9DZP18575292	14-SANTA MARIA DEL ORO	EL BURLUATO	RURAL	117,370	117,370	117,390	117,390	100%	0	0	0	VIVIENDA	24	24	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIARIA A 24 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL BURLUATO, SIENDO ASI UN GRAN BENEFICIO PARA LAS FAMILIAS LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA FUE APORTACION 100% FEDERAL
CONSTRUCCION DE 931 M2 PISO FIRME 9DZP18575294	14-SANTA MARIA DEL ORO	EL GUANACASTE (GUANACASTE)	RURAL	147,166	147,166	147,166	147,166	100%	0	0	0	VIVIENDA	35	35	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIARIA A 35 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DEL GUANACASTE, SIENDO GRAN VENEFICIO PARA LAS FAMILIAS, LA APORTACION FUE AL 100% FEDERAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
9DZP18020214 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 330 M2	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LA HIGUERITA (LA ESCONDIDA)	RURAL	30,106	30,106	30,106	30,106	100%	0	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES ESTADO: 6,018.00 MUNICIPIO: 10,491.00 SE REALIZO UN REINTEGRO POR DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO EJERCIDO POR UN MONTO FEDERAL ESTADO MUNICIPIO 1,171.40 195.25 408.24
9DZP18020261 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 990 M2	15-SANTIAGO IXCUINTLA	ACATÁN DE LAS PIÑAS	RURAL	89,884	89,884	89,884	89,884	100%	0	0	0	VIVIENDA	33	33	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES ESTATAL: 14,981.00 MUNICIPIO: 31,323.00
9DZP18020285 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 840 M2	15-SANTIAGO IXCUINTLA	EMERITA	RURAL	76,500	76,500	76,500	76,500	100%	0	0	0	VIVIENDA	58	58	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACIONES ESTATALES Y MUNICIPALES DE LA SIGUIENTE MANERA: ESTATAL: 12,750.00 MUNICIPIO: 26,659.00
9DZP18020302 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 990 M2	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PASO REAL DE CAHUIPA	RURAL	89,884	89,884	89,884	89,884	100%	0	0	0	VIVIENDA	33	33	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES ESTATAL: 14,981.00 MUNICIPIO: 31,323.00
9DZP18020329 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 780 M2	15-SANTIAGO IXCUINTLA	EL CANTÓN DE LOZADA	RURAL	70,976	70,976	70,976	70,976	100%	0	0	0	VIVIENDA	26	26	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES ESTATAL: 11,829.00 MUNICIPIO: 24,734.00
9DZP18020346 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 750 M2	15-SANTIAGO IXCUINTLA	MAYOROQUÍN	RURAL	68,282	68,282	68,282	68,282	100%	0	0	0	VIVIENDA	25	25	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LA SIGUIENTE APORTACION ESTATAL: 11,380.00 MUNICIPIO: 23,795.00 SE REALIZO REINTEGRO POR DIFERENCIA DE LO APROBADO CONTRA LO EJERCIDO CON UN MONTO FEDERAL: \$ 2,494.56 CON DOCUMENTO MULTIPLE 201380160002 DE FECHA 13/ENE/2010 REINTEGRO ESTATAL \$ 415.77 CON DOC. MULTIPLE 201380160003 DE FECHA 13/ENE/2010 REINTEGRO MUNICIPAL \$ 869.32 CON OFICIO NO. CAA-013/10 DE FECHA 12/ENE/2010.
9DZP18214288 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	COLONIA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE	RURAL	342,381	342,381	342,381	342,381	100%	0	0	0	OBRA	61	61	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL ESTATAL: \$57,063.00 MUNICIPAL: \$119,315.00 "EN LAS METAS NO SE ENCUENTRA EL CONCEPTO DE FOSA POR LO QUE SE OPTO POR ELEGR OBRA" SE REALIZO UN REINTEGRO POR DIFERENCIA DE LO APROBADO CONTRA LO EJERCIDO CON UN MONTO FEDERAL ESTATAL: 2,737.48 456.24 953.97
9DZP18214308 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 247 M2	15-SANTIAGO IXCUINTLA	ACATÁN DE LAS PIÑAS	RURAL	19,059	19,059	19,059	19,059	100%	0	0	0	VIVIENDA	13	13	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL ESTADO: \$ 3,176.00 MUNICIPIO: 6,842.00
9DZP18214325 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 445 M2	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PASO REAL DE CAHUIPA	RURAL	33,483	33,483	33,483	33,483	100%	0	0	0	VIVIENDA	18	18	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL ESTATAL: 5,580.00 MUNICIPIO: 11,668.00
9DZP18214330 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 472 M2	15-SANTIAGO IXCUINTLA	COLONIA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE	RURAL	43,642	43,642	43,642	43,642	100%	0	0	0	VIVIENDA	21	21	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL ESTADO: 7,274.00 MUNICIPIO: 15,208.00
9DZP18216198 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 640 M2	15-SANTIAGO IXCUINTLA	HACIENDA VIEJA	RURAL	50,295	50,295	50,295	50,295	100%	0	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL ESTADO \$ 8,383.00 MUNICIPIO: \$17,527.00
9DZP18216200 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 1,260 M2	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PUERTA DE PALAPARES	RURAL	179,110	179,110	179,110	179,110	100%	0	0	0	VIVIENDA	42	42	100%	ESTA OBRA UNICAMENTE TIENE APORTACION FEDERAL
9DZP1857210 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 387 M2	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LOMA BONITA	RURAL	53,106	53,106	53,106	53,106	100%	0	0	0	VIVIENDA	14	14	100%	ESTA OBRA UNICAMENTE TIENE APORTACION FEDERAL
9DZP1857211 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 1,050.66 M2	15-SANTIAGO IXCUINTLA	EL TAMBOR	RURAL	136,670	136,670	136,670	136,670	100%	0	0	0	VIVIENDA	45	45	100%	ESTA OBRA TIENE UNICAMENTE APORTACION FEDERAL
9DZP1857261 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 87.95 M2	15-SANTIAGO IXCUINTLA	CANADA GRANDE	RURAL	12,810	12,810	12,810	12,810	100%	0	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	ESTA OBRA TIENE UNICAMENTE APORTACION FEDERAL
9DZP1857363 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 523.57 M2	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LA GUINEA	RURAL	71,709	71,709	71,709	71,709	100%	0	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	ESTA OBRA TIENE UNICAMENTE APORTACION FEDERAL
9DZP1857374 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 187.21 M2	15-SANTIAGO IXCUINTLA	RANCHO NUEVO	RURAL	27,149	27,149	27,149	27,149	100%	0	0	0	VIVIENDA	11	11	100%	ESTA OBRA TIENE UNICAMENTE APORTACION FEDERAL
9DZP1857391 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 634 M2	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LAS HIGUERAS	RURAL	118,951	118,951	118,951	118,951	100%	0	0	0	VIVIENDA	33	33	100%	ESTA OBRA TIENE UNICAMENTE APORTACION FEDERAL
9DZP1857400 CONSTRUCCION DE PISO FIRME 189 M2	15-SANTIAGO IXCUINTLA	EL NOVILLERO	RURAL	26,045	26,045	26,045	26,045	100%	0	0	0	VIVIENDA	9	9	100%	ESTA OBRA TIENE UNICAMENTE APORTACION FEDERAL
9DZP1857819 CONSTRUCCION DE 483.32 M2 PISO FIRME	15-SANTIAGO IXCUINTLA	COLONIA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE	RURAL	59,985	59,985	59,985	59,985	100%	0	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	ESTA OBRA TIENE UNICAMENTE APORTACION FEDERAL
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 1048 M2 9DZP18209092	16-TECUALA	LA PUNTILLA	RURAL	170,533	170,533	170,533	170,533	100%	0	0	0	VIVIENDA	38	38	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 170,533.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 28,422.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 59,429.00
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN 111 M2 9DZP18205147	16-TECUALA	EL GUAYABO	RURAL	18,062	18,062	18,062	18,062	100%	0	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 18,062.00 LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 3,011.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 6,294.00
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN (117 M2) AMPLIACION 9DZP18963986	16-TECUALA	EL ROBLITO	RURAL	19,038	19,038	19,038	19,038	100%	0	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 19,038.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 3,173.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 6,635.00
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN (117M2) AMPLIACION 9DZP18963997	16-TECUALA	EL TECOMATE	RURAL	19,038	19,038	19,038	19,038	100%	0	0	0	VIVIENDA	8	8	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 19,038.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 3,173.00 Y LA PORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 6,636.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN (132 M2) AMPLIACION 90ZP18983948	16-TECUALA	EL MACHO VIEJO	RURAL	21,480	21,480	21,480	21,480	100%	0	0	VIVIENDA	7	7	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 21,480.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 3,580.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 7,485.00
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN 1323M2 90ZP18205172	16-TECUALA	VILLA DE GUADALUPE	RURAL	215,283	113,648	215,283	113,648	100%	0	0	VIVIENDA	45	23	51%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 215,283.00 LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 35,880.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 75,023.00
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN (14 M2) AMPLIACION 90ZP18983992	16-TECUALA	EL GUAYABO	RURAL	2,278	2,278	2,278	2,278	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 2,278.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 380.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 794.00
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN (28M2) AMPLIACION 90ZP18983975	16-TECUALA	FRACCIONAMIENTO LAS GAVIOTAS	RURAL	4,556	4,556	4,556	4,556	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 4,556.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 759.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 1,588.00
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN 314 M2 90ZP18205464	16-TECUALA	COLONIA REVOLUCION	RURAL	51,095	51,095	51,095	51,095	100%	0	0	VIVIENDA	14	14	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 51,095.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 8,516.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 17,806.00
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN 332 M2 90ZP18205151	16-TECUALA	GUAMUCHILITO	RURAL	54,024	54,024	54,024	54,024	100%	0	0	VIVIENDA	14	14	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 54,024.00 LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 9,004.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 18,827.00
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN 383 M2 90ZP18205140	16-TECUALA	LAS ANONAS	RURAL	62,323	62,323	62,323	62,323	100%	0	0	VIVIENDA	13	13	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 62,323.00 LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 10,387.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 21,719.00
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN 476 M2 90ZP18205177	16-TECUALA	EL MACHO VIEJO	RURAL	77,456	77,456	77,456	77,456	100%	0	0	VIVIENDA	22	22	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 77,456.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 12,910.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 26,992.00
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN (49 M2) AMPLIACION 90ZP18983972	16-TECUALA	PLAYA NOVILLERO	RURAL	7,963	7,963	7,963	7,963	100%	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 7,963.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 1,329.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 2,779.00
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN (49.154 M2) AMPLIACION 90ZP18983991	16-TECUALA	LAS ANONAS	RURAL	7,999	7,999	7,999	7,999	100%	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 7,999.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 1,333.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 2,787.00
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN (53 M2) AMPLIACION 90ZP18983989	16-TECUALA	GUAMUCHILITO	RURAL	8,624	8,624	8,624	8,624	100%	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 8,624.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 1,437.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 3,006.00
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN (63 M2) AMPLIACION 90ZP18983981	16-TECUALA	COLONIA REVOLUCION	RURAL	10,252	10,252	10,252	10,252	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 10,252.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 1,709.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 3,572.00
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN 826 M2 90ZP18205164	16-TECUALA	EL ROBLITO	RURAL	134,409	134,409	134,409	134,409	100%	0	0	VIVIENDA	29	29	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 134,409.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 22,402.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 46,839
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN 177 M2 90ZP18205108	16-TECUALA	PLAYA NOVILLERO	RURAL	28,802	28,802	28,802	28,802	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 28802.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 4,800.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 10,037.00
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN 229 M2 90ZP18205128	16-TECUALA	LA MAGDALENA	RURAL	37,264	37,264	37,264	37,264	100%	0	0	VIVIENDA	11	11	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 37,264.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 6,210.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 12,988.00
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN 37 M2 90ZP18205120	16-TECUALA	FRACCIONAMIENTO LAS GAVIOTAS	RURAL	6,021	6,021	6,021	6,021	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 6,021.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 1,003.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 2,098.00
90ZP18038040 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 174 METROS CUADRADOS EL LIMON	17-TEPIC	EL LIMON	RURAL	14,355	14,355	14,355	14,200	99%	0	0	VIVIENDA	8	8	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 2,393.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 5,002.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
90ZP18038056-CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 326 M2 EN LA LOCALIDAD DE COLORADO DE LA MORA	17-TEPIC	COLORADO DE LA MORA	RURAL	26,895	26,895	26,895	26,661	99%	0	0	VIVIENDA	16	16	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 4,482.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 9,373.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
90ZP18038071 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 521 M2	17-TEPIC	JESUS MARIA CORTE	RURAL	43,019	43,019	43,019	42,682	99%	0	0	VIVIENDA	31	31	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 7,170.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$ 14,991.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
90ZP18038104-CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 420 M2 EN LA LOCALIDAD DE CALERAS DE COFRADOS	17-TEPIC	CALERAS DE COFRADOS	RURAL	34,649	34,649	34,649	34,322	99%	0	0	VIVIENDA	14	14	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 5,775.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 12,075.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
90ZP18038111-CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 766 M2 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ (LAS CHIVAS)	17-TEPIC	BENITO JUAREZ (LAS CHIVAS)	RURAL	63,194	63,194	63,194	62,716	99%	0	0	VIVIENDA	30	30	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 10,533.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 22,022.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
90ZP18038342 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 387 M2	17-TEPIC	CERRO DE LOS TIGRES	RURAL	31,962	31,962	31,962	31,749	99%	0	0	VIVIENDA	12	12	100%	PROYECTO NO TERMINADO RAMO 20 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 5,327.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$ 11,138.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
90ZP18038362 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 286 M2	17-TEPIC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	23,594	23,594	23,594	23,391	99%	0	0	VIVIENDA	9	9	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 3,932.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$ 8,222.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
90ZP18038388 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 492 M2	17-TEPIC	SAN ANDRES	RURAL	40,589	40,589	40,589	40,246	99%	0	0	VIVIENDA	22	22	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 6,765.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$ 14,144.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
9DZP18038389 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 1,760 M2	17-TEPIC	SANTIAGO DE POCHOTITÁN	RURAL	145,197	145,197	145,197	144,123	99%	0	0	VIVIENDA	64	64	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 24,199.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 50,599.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
9DZP18038390 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 205 M2	17-TEPIC	LOS SABINOS	RURAL	16,949	16,949	16,949	16,838	99%	0	0	VIVIENDA	8	8	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 2,825.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 5,908.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
9DZP18038392 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 124 M2	17-TEPIC	MESA DE PICACHOS (EL CASCO)	RURAL	10,229	10,229	10,229	10,112	99%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 1,705.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 3,585.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
9DZP18038394 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 694 M2	17-TEPIC	LOS SALAZARES	RURAL	49,004	49,004	49,004	48,621	99%	0	0	VIVIENDA	23	23	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 8,167.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 17,078.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
9DZP18038396 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 76 M2	17-TEPIC	JUMATÁN	RURAL	6,270	6,270	6,270	6,231	99%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 1,045.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 2,185.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
9DZP18038397 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 682 M2	17-TEPIC	EL VERDE	RURAL	48,014	48,014	48,014	47,600	99%	0	0	VIVIENDA	21	21	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 8,002.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 16,733.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
9DZP18038398 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 320 M2	17-TEPIC	EL FLORENO (EL CAPULÍN)	RURAL	26,399	26,399	26,399	26,150	99%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 4,400.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 9,200.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
9DZP18230076 CONSTRUCCION DE 23 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	17-TEPIC	LAS PILAS (EL TELPEGUAJE)	RURAL	157,725	157,725	157,725	150,911	96%	0	0	VIVIENDA	23	23	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 26,288.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 54,995.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
9DZP18230093 CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	17-TEPIC	GUAYABITOS	RURAL	48,151	48,151	48,151	46,075	96%	0	0	VIVIENDA	7	7	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 8,025.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 16,780.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
9DZP18230116 CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	17-TEPIC	CERRO DE LOS TIGRES	RURAL	47,964	47,964	47,964	45,919	96%	0	0	VIVIENDA	7	7	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 7,994.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 16,715.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
9DZP18230127 CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	17-TEPIC	LOS SALAZARES	RURAL	34,598	34,598	34,598	33,137	96%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 5,786.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 12,057.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
9DZP18230146 CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	17-TEPIC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	116,803	116,803	116,803	111,749	96%	0	0	VIVIENDA	17	17	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 19,467.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 40,704.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
9DZP18408021 CONSTRUCCION DE 29 LETRINAS SANITARIAS CON FOSA SEPTICA	17-TEPIC	EL FLORENO (EL CAPULÍN)	RURAL	137,244	137,244	137,244	131,317	96%	0	0	VIVIENDA	29	29	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 73,751.00 CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 89,670.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
9DZP18212148 CONSTRUCCION DE 28 LETRINAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	MESA DE CHAPALLILLA	RURAL	632,013	632,013	632,013	632,013	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	28	30	107%	CONSTRUCCION DE 28 LETRINAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE 1688 MESA DE CHAPALLILLA ESTRUCTURA FINANCIERA: EJERCIDO TOTAL: \$ 957,596.00 TOTAL: \$ 957,596.00 FEDERAL: \$ 632,013.00 ESTATAL: \$ 632,013.00 ESTATAL: \$ 105,336.00 MUNICIPAL: \$ 220,247.00 MUNICIPAL: \$ 220,247.00
9DZP18212187 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 MODULOS SOLARES	19-LA YESCA	LAS HIGUERAS	RURAL	272,713	272,713	272,713	270,758	99%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 MODULOS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE 0421 LAS HIGUERAS ESTRUCTURA FINANCIERA: EJERCIDO REINTEGROS TOTAL: \$ 413,201.00 \$ 410,239.00 \$ 2,962.00 FEDERAL: \$ 272,713.00 \$ 270,758.00 \$ 1,955.00 ESTATAL: \$ 45,452.00 \$ 45,126.00 \$ 326.00 MUNICIPAL: \$ 95,036.00 \$ 94,355.00 \$ 681.00 SE HARAN LOS REINTEGROS EXTEMPORANEOS A LA BREVEDAD POSIBLE, A LA FECHA NO SE HAN REALIZADOS DEBIDO A ECONOMIAS.
9DZP18212189 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 MODULOS SOLARES	19-LA YESCA	LA CIENEGA	RURAL	272,713	272,713	272,713	270,758	99%	0	0	MÓDULO	20	20	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 MODULOS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE 1064 LA CIENEGA ESTRUCTURA FINANCIERA: EJERCIDO REINTEGROS TOTAL: \$ 413,201.00 \$ 410,239.00 \$ 2,962.00 FEDERAL: \$ 272,713.00 \$ 270,758.00 \$ 1,955.00 ESTATAL: \$ 45,452.00 \$ 45,126.00 \$ 326.00 MUNICIPAL: \$ 95,036.00 \$ 94,355.00 \$ 681.00 SE HARAN LOS REINTEGROS EXTEMPORANEOS A LA BREVEDAD POSIBLE, A LA FECHA NO SE HAN REALIZADOS DEBIDO A ECONOMIAS.
9DZP18213927 ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL RELLENO SANITARIO, ZONA PUENTE DE CAMOTLÁN	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLÁN	RURAL	318,780	318,780	318,780	317,535	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL RELLENO SANITARIO, ZONA PUENTE DE CAMOTLÁN EN EL MUNICIPIO DE LA YESCA, MAYANIT ESTRUCTURA FINANCIERA: EJERCIDO REINTEGRO TOTAL: \$ 483,000.00 \$ 481,113.00 \$ 1,887.00 FEDERAL: \$ 318,780.00 \$ 317,535.00 \$ 1,245.00 ESTATAL: \$ 53,130.00 \$ 52,922.00 \$ 208.00 MUNICIPAL: \$ 111,090.00 \$ 110,856.00 \$ 234.00 SE HARAN LOS REINTEGROS EXTEMPORANEOS A LA BREVEDAD POSIBLE, A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO POR ECONOMIAS.
9DZP18214390 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-LA YESCA	EL IZOTE	RURAL	1,217,857	1,217,857	1,217,857	1,214,399	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL IZOTE, MUNICIPIO DE LA YESCA. ESTRUCTURA FINANCIERA: EJERCIDO REINTEGROS TOTAL: \$ 1,845,238.00 \$ 1,839,998.00 \$ 5,240.00 FEDERAL: \$ 1,217,857.00 \$ 1,214,399.00 \$ 3,458.00 ESTATAL: \$ 202,976.00 \$ 202,400.00 \$ 576.00 MUNICIPAL: \$ 424,405.00 \$ 423,200.00 \$ 1,205.00 SE HARAN REINTEGROS EXTEMPORANEOS A LA BREVEDAD, A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO DEBIDO A ECONOMIAS
CONSTRUCCION DE 123.86 M2 DE PISO FIRMA (9DZP18575262)	4-COMPOSTELA	LAS CALERAS	RURAL	17,220	17,220	17,220	17,220	100%	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	LA APORTACION ES 100% FEDERAL
CONSTRUCCION DE 146.93 M2 DE PISO FIRME (9DZP18575054)	4-COMPOSTELA	EL SALITRE	RURAL	20,421	20,421	20,421	20,421	100%	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	LA APORTACION ES 100% FEDERAL
CONSTRUCCION DE 14.80 M2 DE PISO FIRME (9DZP18575261)	4-COMPOSTELA	AGUA AZUL	RURAL	1,700	1,700	1,700	1,700	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	LA APORTACION ES 100% FEDERAL
CONSTRUCCION DE 169.41 M2 DE PISO FIRME (9DZP18575263)	4-COMPOSTELA	EL PALMOSO	RURAL	26,305	26,305	26,305	26,305	100%	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	LA APORTACION ES 100% FEDERAL
CONSTRUCCION DE 202.71 M2 DE PISO FIRME (9DZP18575277)	4-COMPOSTELA	EL DIVISADERO	RURAL	28,184	28,184	28,184	28,184	100%	0	0	VIVIENDA	7	7	100%	LA APORTACION ES 100% FEDERAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
CONSTRUCCION DE 337.66 M2 DE PISO FIRME (90ZP18576279)	4-COMPOSTELA	EL TAMARINDO	RURAL	46,945	46,945	46,945	46,945	100%	0	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	LA APORTACION ES 100% FEDERAL
CONSTRUCCION DE 390.34 M2 DE PISO FIRME (90ZP18576274)	4-COMPOSTELA	EL REFILIÓN	RURAL	54,234	54,234	54,234	54,234	100%	0	0	0	VIVIENDA	16	16	100%	LA APORTACION ES 100% FEDERAL
CONSTRUCCION DE 396.32 M2 DE PISO FIRME (90ZP18576256)	4-COMPOSTELA	MESA DEL RODEO	RURAL	54,727	54,727	54,727	54,727	100%	0	0	0	VIVIENDA	9	9	100%	LA APORTACION ES 100% FEDERAL
CONSTRUCCION DE 46.17 M2 DE PISO FIRME (90ZP18576267)	4-COMPOSTELA	JUAN SANCHEZ	RURAL	6,269	6,269	6,269	6,269	100%	0	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	LA APORTACION ES 100% FEDERAL
CONSTRUCCION DE 461.90 M2 DE PISO FIRME (90ZP18576268)	4-COMPOSTELA	SAN ISIDORO	RURAL	64,205	64,205	64,205	64,205	100%	0	0	0	VIVIENDA	16	16	100%	LA APORTACION ES 100% FEDERAL
CONSTRUCCION DE 59.60 M2 DE PISO FIRMA (90ZP18576258)	4-COMPOSTELA	EL MOLOTE	RURAL	7,041	7,041	7,041	7,041	100%	0	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	LA APORTACION ES 100% FEDERAL
CONSTRUCCION DE 87.79 M2 DE PISO FIRME (90ZP18576272)	4-COMPOSTELA	CALEXICO	RURAL	12,210	12,210	12,210	12,210	100%	0	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	LA APORTACION ES 100% FEDERAL
CONSTRUCCION DE 94.75 M2 DE PISO FIRME (90ZP18576049)	4-COMPOSTELA	LAS COLORADAS	RURAL	13,180	13,180	13,180	13,180	100%	0	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	LA APORTACION ES 100% FEDERAL
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 90ZP18042658	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	182,787	178,193	182,787	178,193	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 182,787.00 ESTATAL \$ 30,465.00 MPAL \$ 63,699.00 SUMA \$ 276,951.00 LA CANTIDAD QUE APARECE EN EL CAMPO MINISTRADO Y EJERCIDO ES \$ 178,193.63 ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 3,030.96 ESTATAL \$ 505.66 MPAL \$ 1,056.75 SUMA \$ 4,593.37
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 90ZP18042757	5-HUAJICORI	EL COLORADO	RURAL	691,765	659,618	691,765	659,618	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 691,765.00 ESTATAL \$ 115,294.00 MPAL \$ 241,070.00 SUMA \$1,048,129.00 LA CANTIDAD QUE APARECE EN EL CAMPO MINISTRADO Y EJERCIDO ES DE \$ 659,618.99 ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 21,216.23 ESTATAL \$ 3,535.87 MPAL \$ 7,393.91 SUMA \$ 32,146.01
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 245.70 M2 90ZP18576030	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	44,031	44,031	44,031	44,031	100%	0	0	0	VIVIENDA	12	12	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 44,031.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRMES EN 344.41 M2 90ZP18576099	5-HUAJICORI	MESA DEL COCO	RURAL	78,662	78,662	78,662	78,662	100%	0	0	0	VIVIENDA	11	11	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 78,662.00 DEBIDO AL TEMPORAL DE LLUVIAS SE HA RETRAZADO EL INICIO DE LA OBRA ES POR ESTO QUEN EL AVANCE VA EN 0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRMES EN 44.13 M2 90ZP18576092	5-HUAJICORI	EL LUNARCITO	RURAL	8,631	8,631	8,631	8,631	100%	0	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 8,631.00 DEBIDO AL TEMPORAL DE LLUVIAS SE HA RETRAZADO EL INICIO DE LA OBRA ES POR ESO QUE EL AVANCE VA EN 0%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN 349.26 M2 90ZP18576287	5-HUAJICORI	EL TAISTE	RURAL	80,091	80,091	80,091	80,091	100%	0	0	0	VIVIENDA	8	8	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 80,091.00 DEBIDO AL TEMPORAL DE LLUVIAS SE HA RETRAZADO EL INICIO DE LA OBRA ES POR ESTO QUE EL AVANCE VA EN 0%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN 87.38 M2 90ZP18576330	5-HUAJICORI	LA PRESA DE RANCHO GRANDE	RURAL	10,948	10,948	10,948	10,948	100%	0	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 10,948.00 DEBIDO AL TEMPORAL DE LLUVIAS SE HA RETRAZADO EL INICIO DE LA OBRA MES POR ESTO QUE EL AVANCE FISICO VA EN 0%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN 59.80 M2 90ZP1857978	5-HUAJICORI	EL SALITRE	RURAL	11,991	11,991	11,991	11,991	100%	0	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 11,991.00 DEBIDO AL TEMPORAL DE LLUVIAS SE HA RETRAZADO EL INICIO DE LA OBRA ES POR ESTO QUE EL AVANCE FISICO VA EN 0%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN 65.48 M2 90ZP18576302	5-HUAJICORI	EL NARANJITO	RURAL	13,306	13,306	13,306	13,306	100%	0	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 13,306.00 DEBIDO AL TEMPORAL DE LLUVIAS SE HA RETRAZADO EL INICIO DE LA OBRA ES POR ESTO QUE EL AVANCE FISICO VA EN 0%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN 81.74 M2 90ZP18576313	5-HUAJICORI	LAS JUNTITAS	RURAL	15,550	15,550	15,550	15,550	100%	0	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 15,550.00 DEBIDO AL TEMPORAL DE LLUVIAS SE HA RETRAZADO EL INICIO DE LA OBRA ES POR ESTO QUE AL AVANCE FISICO VA EN 0%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN 66.76 M2 90ZP18576099	5-HUAJICORI	EL LIMON	RURAL	16,578	16,578	16,578	16,578	100%	0	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 16,578.00 DEBIDO AL TEMPORAL DE LLUVIA SE HA RETRAZADO EL INICIO DE LA OBRA ES POR ESTO QUE EL AVANCE FISICO VA EN 0%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN 93.51 M2 90ZP18576340	5-HUAJICORI	LOS GUAJOLETES	RURAL	18,052	18,052	18,052	18,052	100%	0	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 18,052.00 DEBIDO AL TEMPORAL DE LLUVIAS SE HA RETRAZADO EL INICIO DE LA OBRA ES POR ESTO QUE EL AVANCE FISICO VA EN 0%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 80.36 M2 90ZP18576107	5-HUAJICORI	PALO BLANCO	RURAL	15,307	15,307	15,307	15,307	100%	0	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 15,307.00 DEBIDO AL TEMPORAL DE LLUVIA SE HA RETRAZADO EL INICIO DE LA OBRA ES POR ESO QUE EL AVANCE VA EN 0%
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO (1ERA. ETAPA) 90ZP18663686	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	4,000,000	3,992,978	4,000,000	3,992,978	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 4,000,000.00 LA CANTIDAD QUE APARECE EN EL CAMPO MINISTRADO Y EJERCIDO ES \$ 3,992,978.24 ESTRUCTURA FINANCIERA DE REINTEGROS REALIZADOS ES FEDERAL \$ 7,021.76
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 90ZP18244903	5-HUAJICORI	EL RHYTO	RURAL	1,320,000	1,318,593	1,320,000	1,318,593	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 1,320,000.00 ESTATAL \$ 220,000.00 MPAL \$ 460,000.00 LA CANTIDAD QUE APARECE EN EL CAMPO MINISTRADO Y EJERCIDO ES \$ 1,318,593.18 ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 1,406.82 ESTATAL \$ 234.47 MPAL \$ 490.25

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
CONSTRUCCION DE 124 M2 DE PISO FIRME EN LA COCALIDAD DE MILPILLAS 9DZP18578986	8-IXTLAN DEL RIO	MILPILLAS	RURAL	30,470	30,470	30,470	30,470	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	124	124	100%	
CONSTRUCCION DE 175 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAYULAPAN 9DZP18578989	8-IXTLAN DEL RIO	SAYULAPAN	RURAL	43,002	43,002	43,002	43,002	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	175	175	100%	
CONSTRUCCION DE 211 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE 9DZP18578981	8-IXTLAN DEL RIO	EL AGUACATE	RURAL	51,843	51,843	51,843	51,843	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	211	211	100%	
CONSTRUCCION DE 324 M2 DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA 9DZP18578983	8-IXTLAN DEL RIO	LA HIGUERA	RURAL	79,588	79,588	79,588	79,588	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	324	324	100%	
9DZP18576349 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	8-XALISCO	COFRADIA DE CHOCOLON	RURAL	258,993,000	258,993,000	258,993,000	258,993,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	258,993	258,993	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE Y SU ESTRUCTURA ES LA SIGUIENTE: TOTAL 258,993.000 FEDERAL 258,993.000 ESTATAL 0 MUNICIPAL 0
9DZP18576371 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	8-XALISCO	RANCHO EL PALMAR	RURAL	64,306,000	64,306,000	64,306,000	64,306,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	64,306	64,306	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE Y SU ESTRUCTURA ES LA SIGUIENTE: TOTAL 64,306.000 FEDERAL 64,306.000 ESTATAL 0 MUNICIPAL 0
CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS SANITARIAS 9DZP18576534	9-DEL NAYAR	EL SALIZ	RURAL	338,673	338,673	338,673	338,673	100%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	17	17	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% LA APORTACION ES FEDERAL \$338,673.00 Y EL MUNICIPIO SOLO ES EL EJECUTOR LA UNIDAD DE MEDIDA SON LETRINAS 17
CONSTRUCCION DE 23 LETRINAS SANITARIAS 9DZP18576592	9-DEL NAYAR	SAN RAFAEL (SAN RAFAEL ALTO)	RURAL	458,441	458,441	458,441	458,441	100%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	23	23	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES DE \$458,441.00 Y LA UNIDAD DE MEDIDA SON LETRINAS 23
CONSTRUCCION DE 29 LETRINAS SANITARIAS 9DZP18576586	9-DEL NAYAR	SAN VICENTE	RURAL	576,708	576,708	576,708	576,708	100%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	29	29	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES DE \$576,708.00 LA UNIDAD DE MEDIDA ES LETRINAS Y SON 29
CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS SANITARIAS 9DZP18576257	9-DEL NAYAR	HIGUERA GORDA	RURAL	597,836	597,836	597,836	597,836	100%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	30	30	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% O EL RECURSO ES FEDERAL \$ 597,836.00 PERO EL MUNICIPIO ES EL EJECUTOR SE HA CE MENCION QUE ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
CONSTRUCCION DE 31 LETRINAS SANITARIAS 9DZP18576563	9-DEL NAYAR	MESA DEL NAYAR	RURAL	616,463	616,463	616,463	616,463	100%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	31	31	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% LA APORTACION ES SOLO FEDERAL \$ 616,463.00 Y EL MUNICIPIO ES SOLO EL EJECUTOR LA UNIDAD DE MEDIDA ES LETRINA Y SON 31
CONSTRUCCION DE 31 LETRINAS SANITARIAS 9DZP18576578	9-DEL NAYAR	PLAYA DE GOLONDRINAS	RURAL	616,463	616,463	616,463	616,463	100%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	31	31	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES DE \$616,463.00 Y EL MUNICIPIO ES SOLO EL EJECUTOR
CONSTRUCCION DE 39 LETRINAS SANITARIAS 9DZP18576600	9-DEL NAYAR	HUAYNAMOTA	RURAL	776,986	776,986	776,986	776,986	100%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	39	39	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% LA APORTACION ES SOLO FEDERAL \$ 776,986.00 EL MUNICIPIO ES SOLO EL EJECUTOR LA UNIDAD DE MEDIDA ES LETRINA 39
CONSTRUCCION DE 41 LETRINAS SANITARIAS 9DZP18576567	9-DEL NAYAR	CIENEGA DEL MANGO	RURAL	814,061	814,061	814,061	814,061	100%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	41	41	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% LA APORTACION ES SOLO FEDERAL \$ 814,061.00 EL MUNICIPIO ES SOLO EL EJECUTOR LA UNIDAD DE MEDIDA ES LETRINA Y SON 41
CONSTRUCCION DE 47 LETRINAS SANITARIAS 9DZP18576541	9-DEL NAYAR	LOS ENCINOS	RURAL	934,509	934,509	934,509	934,509	100%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	47	47	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y LA APORTACION ES SOLO FEDERAL \$ 934,509 EL MUNICIPIO ES SOLO EL EJECUTOR
RECONSTRUCCION																
RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LAGUNA DE OXIDACION PARA TRATMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 9DZP18420932	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	5,049,244	5,048,015	5,049,244	5,048,015	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 5,049,244.00 MPAL \$ 561,027.00 SUMA \$ 5,610,271.00 ESTRUCTURA FINANCIERA DE LOS REINTEGROS REALIZADOS FEDERAL \$ 1,228.86 MPAL \$ 136.64 SUMA \$ 1,365.50
AMPLIACION																
9DZP18221691 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-LA YESCA	HUAJIMIC	RURAL	276,058	276,058	276,058	276,058	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA YESCA, EN LA LOCALIDAD DE 0085 HUAJIMIC, TERRACERIAS, INSTALACIONES, SUMINISTROS. ESTRUCTURA FINANCIERA: EJERCIDO TOTAL: \$ 418,270.00 TOTAL: \$ 418,270.00 FEDERAL: \$ 276,058.00 FEDERAL: \$ 276,058.00 ESTATAL: \$ 46,010.00 ESTATAL: \$ 46,010.00 MUNICIPAL: \$ 96,202.00 MUNICIPAL: \$ 96,202.00
9DZP18242613 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS COLONIAS	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	RURAL	890,949	890,949	890,949	883,767	99%	0	0	0	POSTE	30	30	100%	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE 9167 PUENTE DE CAMOTLAN DEL MUNICIPIO DE LA YESCA. ESTRUCTURA FINANCIERA: EJERCIDO REINTEGROS TOTAL \$ 1,546,100.00 \$ 1,533,637.00 \$ 12,463.00 FEDERAL: \$ 890,949.00 \$ 883,767.00 \$ 7,812.00 ESTATAL: \$ 170,071.00 \$ 168,700.00 \$ 1,371.00 MUNICIPAL: \$ 485,080.00 \$ 481,170.00 \$ 3,910.00 SE HARAN REINTEGROS EXTEMPORANEOS A LA BREVEDAD POSIBLE, A LA FECHA NO SE HA REALIZADO DEBIDO A ECONOMIAS
9DZP18415281 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. LAS MATAS).	19-LA YESCA	HUAJIMIC	RURAL	1,192,215	1,192,215	1,192,215	1,191,480	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	60%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. LAS MATAS). ESTRUCTURA FINANCIERA: EJERCIDO REINTEGRO FEDERAL: \$1,192,215 \$ 1,191,480.00 \$ 735.00
9DZP18416332 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. LAS MATAS).	19-LA YESCA	HUAJIMIC	RURAL	496,866	496,866	496,866	496,538	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,420	900	63%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. LAS MATAS). ESTRUCTURA FINANCIERA: EJERCIDO REINTEGROS FEDERAL: \$496,866 \$ 496,538.00 \$ 327.00 SE HARA EL REINTEGRO A LA BREVEDAD POSIBLE, A LA FECHA NO SE HA REALIZADO DEBIDO A ECONOMIAS.
AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION 9DZP18207158	5-HUAJICORI	PACHECOS	RURAL	716,157	702,973	716,157	702,973	100%	0	0	0	POSTE	17	17	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$ 716,157 ESTATAL: \$ 119,369 MPAL: \$ 249,570 SUMA TOTAL: \$1,085,086 LA CANTIDAD QUE APARECE EN CAMPO MINISTRADO Y EJERCIDO ES \$ 702,973.59 ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$ 13,183.41 ESTATAL: \$ 2,196.73 MPAL: \$ 4,594.35 SUMA TOTAL: \$ 19,974.49
AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION EN BARRIO BUENA VISTA 9DZP18041363	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	229,555	229,543	229,555	229,543	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$229,555 ESTATAL: \$ 38,289 MPAL: \$ 79,996 SUMA TOTAL \$347,810 LA CANTIDAD QUE APARECE EN EL CAMPO MINISTRADO Y EJERCIDO ES \$229,543.57 ESTRUCTURA FINANCIERA DE REINTEGROS REALIZADOS FEDERAL: \$ 114.5 ESTATAL: \$ 1.74 MPAL: \$ 3.54 SUMA TOTAL \$ 16.71

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4								Ejercido 5		
AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION EN BARRIO EL PANTEON 90ZP18041369	S-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	174,831	169,719	174,831	169,719	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$174,831 ESTATAL: \$ 29,139 MPAL: \$ 60,926 SUMA TOTAL: \$264,896 LA CANTIDAD QUE APARECE EN EL CAMPO MINISTRADO Y EJERCIDO ES \$ 169,719.82 ESTRUCTURA FINANCIERA DE LOS REINTEGROS REALIZADOS FEDERAL: \$ 3,373.02 ESTATAL: \$ 662.67 MPAL: \$ 1,175.59 SUMA TOTAL: \$ 5,111.18
AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION EN BARRIO LOMA ALTA 90ZP18041366	S-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	169,311	167,692	169,311	167,692	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$169,311 ESTATAL: \$ 28,218 MPAL: \$ 59,002 SUMA TOTAL: \$256,531 LA CANTIDAD QUE APARECE EN EL CAMPO DE MINISTRADO Y EJERCIDO ES \$ 167,692.80 ESTRUCTURA FINANCIERA DE REINTEGROS FEDERAL: \$ 1,069.29 ESTATAL: \$ 179.00 MPAL: \$ 371.95 SUMA TOTAL: \$ 1,618.20
AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION EN COLONIA SAN SEBASTIAN 90ZP18041368	S-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	409,475	403,734	409,475	403,734	100%	0	0	0	POSTE	13	13	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$409,475 ESTATAL: \$ 68,246 MPAL: \$142,696 SUMA TOTAL: \$620,417 LA CANTIDAD QUE APARECE EN LE CAMPO MINISTRADO Y EJERCIDO ES \$ 403,734.27 ESTRUCTURA FINANCIERA DE LOS REINTEGROS REALIZADOS FEDERAL: \$ 5,740.73 ESTATAL: \$ 956.96 MPAL: \$ 2,000.72 SUMA TOTAL: \$ 8,698.41
AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION 90ZP18418271	S-HUAJICORI	VALLE MORELOS (HIGUERA GACHA)	RURAL	393,654	389,598	393,654	389,598	100%	0	0	0	POSTE	0	0	0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$ 393,654.00 MPAL: \$ 45,739.00 SUMA \$ 437,393.00 LA CANTIDAD QUE APARECE EN LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES \$ 389,598.96 ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$ 4,055.44 MPAL: \$ 450.27 SUMA \$ 4,505.71
AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION 90ZP18418269	S-HUAJICORI	LA ESTANCIA	RURAL	428,378	426,518	428,378	426,518	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$ 428,378.00 MPAL: \$ 47,598.00 SUMA: \$ 475,976.00 LA CANTIDAD QUE APARECE EN EL CAMPO MINISTRADO Y EJERCIDO ES \$ 426,518.32 ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 1,673.31 MPAL: \$ 186.37 SUMA: \$ 1,859.68
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL PANTEON 90ZP18572531	S-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	302,589	300,806	302,589	300,806	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$ 302,589.00 MPAL: \$ 15,928.00 SUMA \$ 318,515.00 LA CANTIDAD QUE APARECE EN LO MINISTRADO Y EJERCIDO ES \$ 300,806.90 ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$ 1,782.10 MPAL: \$ 93.79 SUMA \$ 1,875.89
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LINDA VISTA Y B 90ZP18572534	S-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	1,458,680	1,452,480	1,458,680	1,452,480	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$ 1,458,680.00 MPAL: \$ 76,773.00 SUMA \$ 1,535,453.00 LA CANTIDAD QUE APARECE EN EL CAMPO MINISTRADO Y EJERCIDO ES \$ 1,452,480.94 ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 6,199.06 MPAL: \$ 328.27 SUMA \$ 6,525.33
MODERNIZACION																
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL RELLENO SANITARIO 90ZP18041367	S-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	363,000	361,582	363,000	361,582	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$363,000 ESTATAL: \$ 60,500 MPAL: \$126,500 SUMA TOTAL: \$550,000 LA CANTIDAD QUE APARECE EN EL CAMPO MINISTRADO Y EJERCIDO ES \$361,582.99 ESTRUCTURA FINANCIERA DE LOS REINTEGROS REALIZADOS FEDERAL: \$ 1,417.01 ESTATAL: \$ 263.17 MPAL: \$ 493.81 SUMA TOTAL: \$ 2,146.99
MEJORAMIENTO																
SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SOLAR 90ZP18237506	S-AMATLAN DE CAÑAS	EL CARRIZO	RURAL	14,266	14,266	14,266	14,266	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 10 PERSONAS YA QUE ES MUY IMPORTANTE PARA EL USO DOMESTICO.CON LA ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 21,615.00. FEDERAL 14,266.00, ESTATAL 2,378.00, MUNICIPAL 4,971.00.
REHABILITACION																
90ZP18221665 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-LA YESCA	EL PINAL	RURAL	405,218	405,218	405,218	401,397	99%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA YESCA EN LA LOCALIDAD DE 0155 PINAL, EL LINEA DE CONDUCCION, TUBERIA Y PIEZAS DE LEGADA, SALIDA Y ENTRONQUE, EQUIPO DE CLORACION, RED DE DISTRIBUCION Y Tomas domiciliarias, EQUIPO DE BOMBEO ESTRUCTURA FINANCIERA: EJERCIDO REINTEGROS TOTAL: \$ 613,987.00 \$ 608,177.00 \$ 5,790.00 FEDERAL: \$ 405,218.00 \$ 401,397.00 \$ 3,821.00 ESTATAL: \$ 67,536.00 \$ 66,899.00 \$ 637.00 MUNICIPAL: \$ 141,213.00 \$ 139,881.00 \$ 1,322.00 SE HARAN LOS REINTEGROS A LA BREVEDAD POSIBLE, A LA FECHA NO SE HA HECHO LOS MISMO POR ECONOMIAS
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																
90ZP18238970 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y FILTRO DE AGUA	17-TEPIC	EL CORRAL DE SORIA	RURAL	66,279	66,279	66,279	57,684	87%	0	0	0	OTROS	14	14	100%	PROYECTO TERMINADO MAMO 20 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009 CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$ 11,048.00 CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE: \$ 23,087.00 EL SALDO NO EJERCIDO SE REINTEGRA
TRASLADO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS 90ZP18574999	9-DEL NAYAR	HUAYNAMOTA	RURAL	29,793	29,793	29,793	29,723	100%	0	0	0	EQUIPO	61	61	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO, FEDERAL Y MUNICIPAL Y EL EJECUTOR ES EL MUNICIPIO DEL NAYAR Y LA APORTACION ES SOLO FEDERAL DE \$29,723.00 Y ESTA TERMINADA AL 100%
TRASLADO E INSTALACION DE 38 ESTUFAS ECOLOGICAS 90ZP18576933	9-DEL NAYAR	EL NOGAL	RURAL	17,094	17,094	17,094	17,094	100%	0	0	0	EQUIPO	35	35	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL ES DE \$ 17,094.00
OTROS																
TRASLADO E INSTALACION DE 5 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	EL SAUZ DE LOS HERNANDEZ	RURAL	2,442	2,442	2,442	2,442	100%	0	0	0	PIEZA	5	5	100%	
90ZP18982077 TRASLADO E INSTALACION DE 11 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	LAS SALVIAS	RURAL	5,372	5,372	5,372	5,372	100%	0	0	0	PIEZA	11	11	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 55,372
90ZP18982092 TRASLADO E INSTALACION DE 2 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	LA SALADA	RURAL	976	976	976	976	100%	0	0	0	PIEZA	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$976
90ZP18982098 TRASLADO E INSTALACION DE 43 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	EL PINAL	RURAL	21,001	21,001	21,001	21,001	100%	0	0	0	PIEZA	43	43	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$21,001
90ZP18982101 TRASLADO E INSTALACION DE 11 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	MESA DE CHAPALLILLA	RURAL	5,372	5,372	5,372	5,372	100%	0	0	0	PIEZA	11	11	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$5,372
90ZP18982122 TRASLADO E INSTALACION DE 46 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	LAS JARAS	RURAL	22,466	22,466	22,466	22,466	100%	0	0	0	PIEZA	46	46	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$22,466
90ZP18982127 TRASLADO E INSTALACION DE 1 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	EL CIRUELITO	RURAL	488	488	488	488	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$488.00
90ZP18982132 TRASLADO E INSTALACION DE 3 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	EL TORIL	RURAL	1,465	1,465	1,465	1,465	100%	0	0	0	PIEZA	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$1,465
90ZP18982134 TRASLADO E INSTALACION DE 38 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	AMATLAN DE JORA	RURAL	17,094	17,094	17,094	17,094	100%	0	0	0	PIEZA	35	35	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$17,094

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
9DZP18982138 TRASLADO E INSTALACION DE 4 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	MECATILLO	RURAL	1,954	1,954	1,954	1,954	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$1,954
9DZP18982144 TRASLADO E INSTALACION DE 19 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	GUANACASTE	RURAL	9,280	9,280	9,280	9,280	100%	0	0	PIEZA	19	19	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$9,280
9DZP18982147 TRASLADO E INSTALACION DE 1 ESTUFA ECOLOGICA	19-LA YESCA	EL TIGRE DE ARRIBA	RURAL	488	488	488	488	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$488.00
9DZP18982160 TRASLADO E INSTALACION DE 5 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	EL COLOMITO	RURAL	2,442	2,442	2,442	2,442	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$2,442
9DZP18982162 TRASLADO E INSTALACION DE 10 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	LOS ENCANTOS	RURAL	4,884	4,884	4,884	4,884	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 4,884.00
9DZP18982165 TRASLADO E INSTALACION DE 115 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	LA YESCA	URBANO	56,166	56,166	56,166	56,166	100%	0	0	PIEZA	115	115	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 56,166.00
9DZP18982163 TRASLADO E INSTALACION DE 4 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	LA MANGA LARGA	RURAL	1,954	1,954	1,954	1,954	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 1,953.60
9DZP18982185 TRASLADO E INSTALACION DE 41 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	LA MANGA	RURAL	20,024	20,024	20,024	20,024	100%	0	0	PIEZA	41	41	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 20,024.40
9DZP18982187 TRASLADO E INSTALACION DE 2 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	MESA DEL MECATILLO	RURAL	977	977	977	977	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 976.80
9DZP18982188 TRASLADO E INSTALACION DE 2 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	EL PLATANAR DE LOS HERNANDEZ	RURAL	977	977	977	977	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 976.80
9DZP18982192 TRASLADO E INSTALACION DE 2 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	PLAN DEL MUERTO	RURAL	977	977	977	977	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 967.80
9DZP18982193 TRASLADO E INSTALACION DE 2 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	LA LADRILLERA	RURAL	977	977	977	977	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 967.80
9DZP18982198 TRASLADO E INSTALACION DE 6 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	CERRO PRIETO	RURAL	2,930	2,930	2,930	2,930	100%	0	0	PIEZA	6	6	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 2,930.40
9DZP18982202 TRASLADO E INSTALACION DE 3 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	EL FORTIN	RURAL	1,465	1,465	1,465	1,465	100%	0	0	PIEZA	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 1,465.20
9DZP18982209 TRASLADO E INSTALACION DE 6 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	CERRO DEL VIEJO	RURAL	2,442	2,442	2,442	2,442	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 2,442.00
9DZP18982212 TRASLADO E INSTALACION DE 2 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	EL YESOQUERO	RURAL	977	977	977	977	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 976.80
9DZP18982791 TRASLADO E INSTALACION DE 18 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	EL PINOLE	RURAL	8,971	8,971	8,971	8,971	100%	0	0	PIEZA	18	18	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 8,971.20
9DZP18982899 TRASLADO E INSTALACION DE 2 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	PINOS ALTOS	RURAL	977	977	977	977	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 976.80
9DZP18982914 TRASLADO E INSTALACION DE 4 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	PALMILLAS	RURAL	1,954	1,954	1,954	1,954	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 1,953.60
9DZP18982963 TRASLADO E INSTALACION DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	HUAJIMIC	RURAL	14,652	14,652	14,652	14,652	100%	0	0	PIEZA	30	30	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 14,652.00
9DZP18982962 TRASLADO E INSTALACION DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	APOZOLCO	RURAL	24,420	24,420	24,420	24,420	100%	0	0	PIEZA	50	50	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 24,420.00
9DZP18983001 TRASLADO E INSTALACION DE 2 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	EL PUERTO DE PINABETE	RURAL	977	977	977	977	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 976.80
9DZP18983006 TRASLADO E INSTALACION DE 16 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	EL IZOTE	RURAL	7,814	7,814	7,814	7,814	100%	0	0	PIEZA	16	16	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 7,814.40
9DZP18983011 TRASLADO E INSTALACION DE 39 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	CORTAPICO	RURAL	19,048	19,048	19,048	19,048	100%	0	0	PIEZA	39	39	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 19,047.60

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
9DZP18983026 TRASLADO E INSTALACION DE 21 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	LA CUEVA BLANCA	RURAL	10,256	10,256	10,256	10,256	100%	0	0	PIEZA	39	39	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 10,256.40
9DZP18983031 TRASLADO E INSTALACION DE 73 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	GUADALUPE OCOTÁN	RURAL	35,653	35,653	35,653	35,653	100%	0	0	PIEZA	73	73	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 36,653.20
9DZP18983036 TRASLADO E INSTALACION DE 5 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	EL LIMÓN	RURAL	2,442	2,442	2,442	2,442	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 2442
9DZP18983041 TRASLADO E INSTALACION DE 2 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	AYOTITLA	RURAL	977	977	977	977	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 976.80
9DZP18983043 TRASLADO E INSTALACION DE 2 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	EL PLÁTANO	RURAL	977	977	977	977	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$976.80
9DZP18983045 TRASLADO E INSTALACION DE 2 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	EL TEPETATE	RURAL	977	977	977	977	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$976.80
9DZP18983046 TRASLADO E INSTALACION DE 2 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	EL CARRICITO	RURAL	977	977	977	977	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$976.80
9DZP18983047 TRASLADO E INSTALACION DE 1 ESTUFA ECOLOGICA	19-LA YESCA	TIERRAS BLANCAS	RURAL	488	488	488	488	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$488.40
9DZP18983059 TRASLADO E INSTALACION DE 2 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	EL PUERTO DE TIERRAS BLANCAS	RURAL	977	977	977	977	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$976.80
9DZP18983063 TRASLADO E INSTALACION DE 3 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	CARBONERAS	RURAL	1,465	1,465	1,465	1,465	100%	0	0	PIEZA	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$1465.20
9DZP18983067 TRASLADO E INSTALACION DE 4 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	LOS ROSALES	RURAL	1,954	1,954	1,954	1,954	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$1953.80
9DZP18983069 TRASLADO E INSTALACION DE 2 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	TATEYUQUE (LOS GUAJES)	RURAL	977	977	977	977	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$976.80
9DZP18983070 TRASLADO E INSTALACION DE 1 ESTUFA ECOLOGICA	19-LA YESCA	LAS DELICIAS	RURAL	488	488	488	488	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$488.40
9DZP18983072 TRASLADO E INSTALACION DE 3 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	EL OASIS	RURAL	1,465	1,465	1,465	1,465	100%	0	0	PIEZA	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$1465.20
9DZP18983075 TRASLADO E INSTALACION DE 2 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	PIEDRAS BLANCAS	RURAL	977	977	977	977	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$976.80
9DZP18983077 TRASLADO E INSTALACION DE 10 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	TATEPUSCO	RURAL	4,884	4,884	4,884	4,884	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$4884.00
9DZP18983079 TRASLADO E INSTALACION DE 3 ESTUFAS ECOLOGICAS	19-LA YESCA	LAS LAJAS	RURAL	1,465	1,465	1,465	1,465	100%	0	0	PIEZA	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$1465.20
TRASLADO E INSTALACION DE 44 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18575053	9-DEL NAYAR	LOS ENCINOS	RURAL	21,490	21,490	21,490	21,490	100%	0	0	EQUIPO	44	44	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL \$ 21,490.00
TRASLADO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICA 9DZP18574986	9-DEL NAYAR	SAN VICENTE	RURAL	17,583	17,583	17,583	17,583	100%	0	0	EQUIPO	0	0	0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% LA APORTACION ES SOLO FEDERAL \$17,583.00 Y EL MUNICIPIO ES SOLO EL EJECUTOR
TRASLADO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	9-DEL NAYAR	EL SAUCITO	RURAL	13,187	13,187	13,187	13,187	100%	0	0	EQUIPO	27	27	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% LA APORTACION ES SOLO FEDERAL \$13,187.00 Y EL MUNICIPIO ES EJECUTOR
TRASLADO E INSTALACION DE 10 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18575041	9-DEL NAYAR	LAS ESTRELLAS	RURAL	4,884	4,884	4,884	4,884	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES \$ 4,884.00
TRASLADO E INSTALACION DE 10 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18575062	9-DEL NAYAR	EL SALTIRE	RURAL	4,884	4,884	4,884	4,884	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL, ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO DEL NAYAR ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL \$4,884.00
TRASLADO E INSTALACION DE 10 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18575097	9-DEL NAYAR	LOS ARCOS	RURAL	4,884	4,884	4,884	4,884	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL Y ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO DEL NAYAR ES EL EJECUTOR. LA APORTACION ES FEDERAL Y ES DE \$4,884.00
TRASLADO E INSTALACION DE 11 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18575063	9-DEL NAYAR	JAZMINES DE GOYULTITLA	RURAL	5,372	5,372	5,372	5,372	100%	0	0	EQUIPO	11	11	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO DELNAYAR ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL. \$ 5,372.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
TRASLADO E INSTALACION DE 11 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576074	9-DEL NAYAR	COYULITTA DE JAZMINES	RURAL	5,372	5,372	5,372	5,372	100%	0	0	0	EQUIPO	11	11	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL EJECUTOR ES EL MUNICIPIO DEL NAYAR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES DE \$ 5,372.00
TRASLADO E INSTALACION DE 11 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576081	9-DEL NAYAR	EL MOLINO	RURAL	5,372	5,372	5,372	5,372	100%	0	0	0	EQUIPO	11	11	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO DEL NAYAR ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES DE \$ 5,372.00
TRASLADO E INSTALACION DE 12 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576098	9-DEL NAYAR	PEÑAS AMARILLAS	RURAL	5,861	5,861	5,861	5,861	100%	0	0	0	EQUIPO	12	12	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES DE \$ 5,861.00
TRASLADO E INSTALACION DE 13 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576093	9-DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	6,349	6,349	6,349	6,349	100%	0	0	0	EQUIPO	13	13	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO DEL NAYAR ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES DE \$ 6,349.00
TRASLADO E INSTALACION DE 13 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576096	9-DEL NAYAR	LAS CUEVAS	RURAL	6,349	6,349	6,349	6,349	100%	0	0	0	EQUIPO	13	13	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL Y ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO ES EL EJECUTOR Y LA APORTACION ES SOLO FEDERAL \$ 6,349.00
TRASLADO E INSTALACION DE 14 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576060	9-DEL NAYAR	EL CAMICHIN	RURAL	6,838	6,838	6,838	6,838	100%	0	0	0	EQUIPO	14	14	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL, ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO DEL NAYAR ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL \$ 6,838.00
TRASLADO E INSTALACION DE 14 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576001	9-DEL NAYAR	LAS URRACAS	RURAL	6,838	6,838	6,838	6,838	100%	0	0	0	EQUIPO	14	14	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL Y ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO ES SOLO EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL \$ 6,838.00
TRASLADO E INSTALACION DE 16 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576103	9-DEL NAYAR	SAN GREGORIO	RURAL	7,814	7,814	7,814	7,814	100%	0	0	0	EQUIPO	16	16	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO DEL NAYAR ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES DE \$ 7,814.00
TRASLADO E INSTALACION DE 17 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576094	9-DEL NAYAR	EL MIRADOR	RURAL	8,303	8,303	8,303	8,303	100%	0	0	0	EQUIPO	17	17	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES DE \$ 8,303.00
TRASLADO E INSTALACION DE 2 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576031	9-DEL NAYAR	LA CUMBRE DEL DURAZNITO	RURAL	977	977	977	977	100%	0	0	0	EQUIPO	2	2	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES DE \$ 977.00
TRASLADO E INSTALACION DE 20 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576099	9-DEL NAYAR	LOS LIMONES	RURAL	9,768	9,768	9,768	9,768	100%	0	0	0	EQUIPO	20	20	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL Y ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO ES EL EJECUTOR Y SOLO ES APORTACION FEDERAL \$ 9,768.00
TRASLADO E INSTALACION DE 20 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576083	9-DEL NAYAR	AGUAMILPA	RURAL	9,768	9,768	9,768	9,768	100%	0	0	0	EQUIPO	20	20	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO DEL NAYAR ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL UY ES DE \$ 9,768.00
TRASLADO E INSTALACION DE 21 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576100	9-DEL NAYAR	LA MOJARRA	RURAL	10,256	10,256	10,256	10,256	100%	0	0	0	EQUIPO	21	21	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES DE \$ 10,256.00
TRASLADO E INSTALACION DE 22 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576077	9-DEL NAYAR	NARANJITO DE COPAL	RURAL	10,745	10,745	10,745	10,745	100%	0	0	0	EQUIPO	22	22	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO DEL NAYAR ES EL EJECUTOR LA APORTACIONES SOLO FEDERAL Y ES \$ 10,745.00
TRASLADO E INSTALACION DE 22 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576089	9-DEL NAYAR	LOS CIRUELOS	RURAL	10,745	10,745	10,745	10,745	100%	0	0	0	EQUIPO	22	22	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO DEL NAYAR ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES DE \$ 10,745.00
TRASLADO E INSTALACION DE 24 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576039	9-DEL NAYAR	CIENEGA DE SANTA ROSA	RURAL	11,722	11,722	11,722	11,722	100%	0	0	0	EQUIPO	35	35	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES DE \$ 11,722.00
TRASLADO E INSTALACION DE 25 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576090	9-DEL NAYAR	HIGUERA GORDA	RURAL	12,210	12,210	12,210	12,210	100%	0	0	0	EQUIPO	25	25	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES \$ 12,210.00
TRASLADO E INSTALACION DE 25 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576048	9-DEL NAYAR	ARROYO DEL FRAILE	RURAL	12,210	12,210	12,210	12,210	100%	0	0	0	EQUIPO	25	25	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL \$ 12,210.00
TRASLADO E INSTALACION DE 27 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576011	9-DEL NAYAR	EL CAPOMO	RURAL	13,187	13,187	13,187	13,187	100%	0	0	0	EQUIPO	27	27	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL MUNICIPAL Y ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO ES EL EJECUTOR Y LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES DE \$ 13,187.00
TRASLADO E INSTALACION DE 28 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576090	9-DEL NAYAR	ARROYO CAÑAVERAL	RURAL	13,675	13,675	13,675	13,675	100%	0	0	0	EQUIPO	28	28	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO ES EL EJECUTOR
TRASLADO E INSTALACION DE 28 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576099	9-DEL NAYAR	GAVILANES	RURAL	13,675	13,675	13,675	13,675	100%	0	0	0	EQUIPO	28	28	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO DEL NAYAR ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES DE \$ 13,675.00
TRASLADO E INSTALACION DE 28 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576000	9-DEL NAYAR	LOS SABINOS	RURAL	13,675	13,675	13,675	13,675	100%	0	0	0	EQUIPO	28	28	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL Y ESTA TERMINADA EL 100% Y EL MUNICIPIO ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL \$ 13,675.00
TRASLADO E INSTALACION DE 33 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576101	9-DEL NAYAR	POTRERO DE LA PALMITA	RURAL	16,117	16,117	16,117	16,117	100%	0	0	0	EQUIPO	33	33	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO DEL NAYAR ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES DE \$ 16,117.00
TRASLADO E INSTALACION DE 33 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576085	9-DEL NAYAR	EL MAGUEY	RURAL	16,117	16,117	16,117	16,117	100%	0	0	0	EQUIPO	33	33	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL Y ESTA TERMINADA AL 100% EL MUNICIPIO DEL NAYAR ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES DE \$ 16,117.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
TRASLADO E INSTALACION DE 34 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576044	9-DEL NAYAR	LA PALMITA	RURAL	16,601	16,601	16,061	16,601	100%	0	0	0	EQUIPO	34	34	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES DE \$ 16,601.00
TRASLADO E INSTALACION DE 8 ESTUFAS ECOLOGICAS 9PDZP18576013	9-DEL NAYAR	LOS LIRIOS	RURAL	2,442	2,442	2,442	2,442	100%	0	0	0	EQUIPO	5	5	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES DE \$ 2,442.00
TRASLADO E INSTALACION DE 57 ESTUFAS ECOLOGICAS 9PDZP18576016	9-DEL NAYAR	EL RISCO	RURAL	27,839	27,839	27,839	27,839	100%	0	0	0	EQUIPO	57	57	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES DE \$ 27,839.00
TRASLADO E INSTALACION DE 8 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576043	9-DEL NAYAR	RANCHO DE IGNACIO (LOS FORTINES)	RURAL	3,907	3,907	3,907	3,907	100%	0	0	0	EQUIPO	8	8	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES DE \$ 3,907.00
TRASLADO E INSTALACION DE 9 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576058	9-DEL NAYAR	EL GLAYABO	RURAL	4,396	4,396	4,396	4,396	100%	0	0	0	EQUIPO	9	9	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO DEL NAYAR ES EL EJECUTOR Y LA APORTACION ES SOLO FEDERAL \$ 4,396.00
TRASLADO E INSTALACION DE 17 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576073	9-DEL NAYAR	SAN ISIDRO	RURAL	8,303	8,303	8,303	8,303	100%	0	0	0	EQUIPO	17	17	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO DEL NAYAR ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES DE \$ 8,303.00
TRASLADO E INSTALACIONES DE 23 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576057	9-DEL NAYAR	MESA DEL NAYAR	RURAL	11,233	11,233	11,233	11,233	100%	0	0	0	EQUIPO	23	23	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL DE \$11,233.00
TRASLADO E INSTALACIONES DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS 9DZP18576030	9-DEL NAYAR	EL NOVILLERO (EL NOVILLERO VIEJO)	RURAL	14,652	14,652	14,652	14,652	100%	0	0	0	EQUIPO	30	30	100%	ESTA ACCION ES POR CONVENIO FEDERAL Y MUNICIPAL ESTA TERMINADA AL 100% Y EL MUNICIPIO DEL NAYAR ES EL EJECUTOR LA APORTACION ES SOLO FEDERAL Y ES DE \$ 14,652.00
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				359,488,343	356,727,284	315,870,010	237,788,574	67%	0	0			34,545	9,735	28%	
FIES																
ADQUISICION DE MODULOS DE NMT Y BIS (ADITAMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA MAQUINAS DE ANESTESIA) PARA EL HOSPITAL GENERAL DE TEPIC (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	187,600	187,600	187,600	187,600	100%	0	0	0	MODULO	2	2	100%	
FONDOS REGIONALES																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
APORTACION PARA PROGRAMAS DE USO Y CONSERVACION DE AGUA Y SUELO, VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS EN COEJERCICIO CON SAGARPA.	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,417,817	5,417,817	5,417,817	5,417,817	100%	0	0	0	ACCION	37	0	0%	RECURSO DEPOSITADO AL FOFAE NAYARIT Y SE LIBERARAN DE ACUERDO AL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS.
CONSTRUCCION DE PLANTA PARA LA ELABORACION DE TEQUILA (2DA. ETAPA) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUALAMO, MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	14-SANTA MARIA DEL ORO	COLONIA EL AHUALAMO (EL AHUALAMO)	RURAL	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO APROBADO EN DICIEMBRE DE 2009. OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION
ESTABLECIMIENTO DE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOPATOLOGICO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	850,000	850,000	850,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO APROBADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009. OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION
2008/SOP351-PR CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL AREA DE SERVICIOS DEL EMBARCADERO EL TINACO TIERRA FIRME	15-SANTIAGO IXCUINTLA	MEXCALTITAN DE URIBE	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,494,978	1,494,978	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES OBRA 1 PERSONAS 895 JORNALES 4286 EJECUTADA EL 23/01/09 AL 31/12/09
ESTABLECIMIENTO DE UNA PLANTA EXTRUSORA DE GRASA Y DERIVADOS, EL AHUACATE, MPIO. DE TEPIC	17-TEPIC	EL AHUACATE	RURAL	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA APROBADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009. OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION.
PERFORACION DE POZO PROFUNDO "6 DE ENERO", EN LA LOCALIDAD DE 6 DE ENERO MPIO. DE TEPIC.	17-TEPIC	COLONIA SEIS DE ENERO	RURAL	843,188	843,188	843,188	0	0%	0	0	0	POZO	1	0	0%	RECURSO APROBADO EN DICIEMBRE DE 2009. OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION
2009/CFR17061-CP C CONSTRUCCION DE NODO VIAL LA CRUZ (APROBACION PARCIAL)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	43,540,737	43,540,737	42,679,752	42,679,752	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA Y SUBSIDIO GOBIERNO FEDERAL RAMO 23 FECHA DE INICIO EL 6/08/08 Y TERMINO EL 2/07/09
2008/CFR020009-PR C PROYECTO Y OBRA DE LA CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO (COMPLEMENTO)	20-BAHIA DE BANDERAS	TONDORQUE	RURAL	26,580,065	26,580,065	26,580,065	26,580,065	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 10/12/08 AL 5/10/09 COMPLEMENTO EN FONDO REGIONAL 2008
2009/SOP356-PR CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN E.C. FED. 200 BOULEVARD DE ACCESO A NUEVO VALLARTA	20-BAHIA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	RURAL	48,000,000	48,000,000	47,999,978	47,999,978	100%	0	0	0	OBRA	1	1	62%	METAS TOTALES OBRA 1 PERSONAS 420 JORNALES 57143 FECHA DE INICIO EL 12/11/09 MONTO PARA 2010 \$40,146,845 PARA COMPLEMENTO DE CONTRATO
2008/CFR04010-PR C PROYECTO Y OBRA DE LA CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO (COMPLEMENTO)	4-COMPOSTELA	LAS VARAS	URBANO	13,456,112	13,456,112	13,456,112	13,456,112	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 15/12/08 AL 10/10/09 COMPLEMENTO EN FONDO REGIONAL 2008

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2009CFR0401CP C CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO COMPLEMENTO	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	15,793,557	15,793,557	15,793,557	15,793,557	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO EN FONDO REGIONAL 2008 EJECUTADA DEN 10/12/08 AL 5/10/09
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ZONA DE RIEGO DEL POZO LA HIGUERITA DE LA LOCALIDAD DE JALA, MPIO. DE JALA	7-JALA	JALA	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO APROBADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009. OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
EMPEDRADO DE CAMINO DE COMUNICACIÓN Y SACACOSECHAS DE MALINAL A SAN ANTONIO, EN MPIO. DE XALISCO	8-XALISCO	SAN ANTONIO	RURAL	5,639,028	5,639,028	5,639,028	5,639,028	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	RECURSO APROBADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009. OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
AMPLIACIÓN PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS (TERCERA ETAPA), LOCALIDAD 5 DE MAYO, MPIO. DE TEPIC.	17-TEPIC	CINCO DE MAYO (EL CIRUELO)	RURAL	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO APROBADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009. OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN.
REHABILITACIÓN APORTACION AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 043 ESTADO DE NAYARIT 2009	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,521,118	4,521,118	4,521,118	4,521,118	100%	0	0	0	HECTAREA	3,090	3,090	100%	RECURSO DEPOSITADO AL FOFAE NAYARIT Y SERA LIBERADO CONFORME A AVANCES DE OBRA EJECUTADO, YA QUE EL RECURSO FUE APROBADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009
2009CFR17442-CP PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA AVENIDA PROYECTO, MARGEN DERECHA EN LA COLONIA MOLOLOA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	20,279,229	20,279,229	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	9,872	0	0%	METAS TOTALES SON METROS CUADRADOS 9872 PERSONAS 296,204. JORNALES 28,870
2009SOP443-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICO, ENTRE LA CALLE EULOGIO PARRA Y AV. ALLENDE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	9,683,240	9,683,240	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,368	6,609	90%	FECHA DE INICIO EL 21/1/09 COMPLEMENTO EN R33 FVIII 2008
2009SOP444-CP PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA AVENIDA PROYECTO, MARGEN IZQUIERDA EN LA COLONIA MOLOLOA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	14,248,271	14,248,271	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	14,022	0	0%	METAS TOTALES SON METROS CUADRADOS 14,022 PERSONAS 296,204 JORNALES 36,607
EQUIPAMIENTO OTROS																
2009AYTO12-489FR021-CP ADQUISICION DE CAMIONES PARA SERVICIO PUBLICO DE RECOLECCION DE BASURA	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	100%	0	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO (EQUIPAMIENTO)	20-BAHÍA DE BANDERAS	TONDORQUE	RURAL	21,500,000	21,500,000	21,500,000	21,500,000	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	LAS FACTURAS SERAN TRAMITADAS EN EL PROXIMO PERIODO
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO (EQUIPAMIENTO)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	21,500,000	21,500,000	21,500,000	2,596,517	12%	0	0	0	LOTE	100	0	0%	PENDIENTE DE TRAMITAR MAS FACTURAS PARA PAGO, PARA EL SIGUIENTE PERIODO
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO (EQUIPAMIENTO)	4-COMPOSTELA	LAS VARAS	URBANO	21,500,000	21,500,000	21,500,000	2,451,257	11%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	PENDIENTE TRAMITAR FACTURAS
2009AYTO08-457FR-322-CP ADQUISICION DE DOS CAMIONES PARA SERVICIO PUBLICO DE RECOLECCION DE BASURA	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	100%	0	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, PROYECTO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIAS) EN ZONA ESTUARINA DEL ESTADO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	917,472	917,472	917,472	917,472	0%	0	0	0	ESTUDIO	6	0	0%	RECURSO APROBADO EL MES DE DICIEMBRE DE 2009. OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN.
FIDEM																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO MAQUINARIA																
ADQUISICION DE PARQUE DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	18,587,306	18,587,306	18,587,306	16,728,297	90%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LA ADQUISICION DE EL LOTE DE MAQUINARIA SE LOGRO CON UNA CANTIDAD MENOR A LA PROGRAMADA POR LO QUE SE REALIZARA REINTEGRO DE RECURSO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,859,009.25
ADQUISICION DE PARQUE DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	18,297,670	18,297,670	19,756,126	18,297,670	100%	0	0	0	MAQUINA	11	11	100%	ESTA ADQUISICION ESTA APROBADA CON CON EL SIGUIENTE NO. DE OFICIO 307-A-7-170 EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATRAVES DEL COMITE TECNICO DEL FIDEM CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2009 POR UN MONTO DE \$ 19,756,126.40. ESTA ADQUISICION SE LLEVO ACABO EN 3 LICITACIONES EN EL GASTO TAMBIEN VA INCLUIDO LO DEL 0.1 AL MILLAR PAGADO AL ORGANISMO DE FISCALIZACION SUPERIOR X UN MONTO DE \$ 19,756.13 Y SE HAYA EL REINTEGRO EN LA BREVEDAD POSIBLE POR LA CANTIDAD DE \$ 1,458,456.27 TOTAL EJECUTADO \$ 18,297,670.13 ESTA ADQUISICION CONSISTE EN LA COMPRA DE : *1 RETROEXCAVADORA 310J 4X4 CIMARTILLO KFB *1 EXCAVADORA 240DLC CON MARTILLO KF19 *1 PAVIMENTADORA 8500 *1 PETROLIZADORA MAXI *1 VIBROCOMPACTADOR CAS260 *1 TRACTOCAMION INTERNACIONAL MOTOR DT 486 DE 210 H.P. DE 35,000 LBS. *4 CAMIONES INTERNACIONAL MOTOR DT 530 DE 300 H.P. DE 80,000 LBS. *1 CAMIONETA FORD SUPER DUTY MOTOR 8 CILINDROS DE 3.5 TONELADAS
ADQUISICION DE PARQUE DE MAQUINARIA AYTO-TEC-FIDEM-001/2009-IR	16-TECUALA	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	13,386,041	13,386,040	13,386,041	13,386,040	100%	0	0	0	MAQUINA	6	6	100%	EL OFICIO DE APROBACION DEL FIDEM ES POR \$ 19,585,604.50 (DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 50/100 M.N.) Y ESTE PROYECTO UNICAMENTE ES POR \$ 13,386,041.00 (TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PARQUE DE MAQUINARIA. SE HAN REALIZADO OBRAS DE EMPEDRADO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, OBRAS DE NIVELACION DE CALLES EN VARIAS LOCALIDADES. SE REHABILITARON CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA PARQUE DE MAQUINARIA AYTO-TEC-FIDEM-002/2009-IR	TECUALA	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	4,352,514	4,352,514	4,352,514	4,352,514	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	EL OFICIO DE APROBACION DEL FIDEM ES POR \$ 19,585,604.50 (DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 50/100 M.N) Y SE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICION DE 4 CAMIONES (DOS VOLTEOS DE 14M3, UN VOLTEO DE 7M3 Y UNA PIPA) CON UN COSTO DE \$ 4,352,514.00 (CUATRO MILLONES TRESCIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS GATORCE PESOS 00/100 M.N) SE HAN REALIZADO ACCIONES COMPLEMENTARIAS COMO ACARRREOS DE MATERIALES PARA OBRAS DE REEMPEDRAN Y EMPEDRADO DE CALLES, NIVELACION DE CALLES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, ASI COMO LE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN BENEFICIO DE VARIAS LOCALIDADES
ADQUISICION DE PARQUE DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION Y CONTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	19,689,840	16,928,762	19,689,840	16,928,762	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$ 19,689,840.50 LA CANTIDAD QUE APARECE EN EL CAMPO MINISTRADO Y EJERCIDO ES \$ 16,928,762.55 SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$ 2,761,077.46 DE LOS CUALES LA FECHA SE HAN EJERCIDO \$ 16,909,830.00 LO FISICO ESTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO FALTANDO POR EJERCER EL RESTO DEL RECURSO COMO UNA AMPLIACION. EL RECURSO AUTORIZADO POR LA CAMARA DE DIPUTADOS FUE A TRAVEZ DE UN FIDEICOMISO NO. 1249 FIDEICOMISO PARA COADYUVAR EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (FIDEM) BAJO OFICIO DE APROVACION NO. 307-A-7-170 CON FECHA DEL 30 DE ABRIL DE 2009
OTROS															
ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP, DOBLE CABINA MODELO 2009 AYTO-TEC-FIDEM-003/2009-CP	TECUALA	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	417,522	417,522	417,522	417,522	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL OFICIO DE APROBACION DEL FIDEM ES POR \$ 19,585,604.50 (DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 50/100 M.N) Y ESTE PROYECTO ES UNICAMENTE POR \$ 417,522.45 (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 45/100 M.N)QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA TIPO PICK UP, DOBLE CABINA MODELO 2009. ESTA ADQUISICION ES PARA REALIZAR ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS, SE UTILIZA PRINCIPALMENTE PARA LA SUPERVISION DE LAS MISMAS, ASI COMO PARA EL TRASLADO DE COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS DE TRABAJO
OTROS PROGRAMAS				316,828,880	296,417,886	313,702,914	217,621,772	73%	617,653	617,653		10,200,744	6,092,032	60%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
OBRA PUBLICA															
AMPLIACION															
09/SUBSEMUN-004 INFRAESTRUCTURA AULAS DE CAPACITACION (AMPLIACION)	TEPIC	TEPIC	URBANO	891,067	445,533	891,067	680,162	153%	0	0	OBRA	1	1	76%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 36 2009 EL EL RUBRO DE MINISTRADO ALUN NO SE HA RECIBIDO EL 50% DE LA FEDERACION
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACION															
CURSOS DE PRINCIPIOS GENERALES DEL MODELO LABOR POLICIAL, FJUNCION POLICIAL Y UNIDADES TECNICAS (8201-17-3905)	COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	90,000	90,000	90,000	24,000	27%	0	0	ACCION	1	0	20%	SON 20 PERSONAS LAS BENEFICIADAS LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL CONVENIO FEDERAL
FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO (8201-17-3905)	COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	16,000	16,000	16,000	14,000	88%	0	0	ACCION	1	1	100%	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL CONVENIO CELEBRADO CON LA FEDERACION
MATERIALES CURSOS (8201-17-3905)	COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	6,000	6,000	6,000	5,442	91%	0	0	ACCION	1	1	100%	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL CONVENIO CELEBRADO CON LA FEDEAZION
TECNICAS DE LA FUNCION, CONOCIMIENTOS BASICOS, PAQUETERIA Y COMPUTO (8201-17-3905)	COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	23,100	23,100	23,100	23,100	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL CONVENIO CELEBRADO CON LA FEDERA SE HIZO UNA AMPLIACION POR 13,750.00
OTROS															
09/SUBSEMUN-001 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	TEPIC	TEPIC	URBANO	10,487,350	5,243,875	10,487,350	9,621,984	183%	0	0	EQUIPO	55,563	50,961	92%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 36 2009 ADQUISICION DE 50 ARMAS CORTAS, 20 ARMAS LARGAS, 45,000 MUNICIONES ARMA CORTA, 10,000 MUNICIONES ARMA LARGA, 9 PICK-UP, 3 MOTOCICLISTAS, 3 KIT DE UNIFORMES, 100 BASTONES POLICIALES, 100 ESPASAS, 100 KITS DE ACCESORIOS Y 180 EQUIPOS ANTIMOTIN, 50 CARGADORES ARMA CORTA, CABE MENCIONAR QUE LA SEGUNDA MINISTRACION DEL 50% FEDERAL NO HA SIDO DEPOSITADA.
09/SUBSEMUN-002 EQUIPAMIENTO PLATAFORMA MEXICO ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO, UPS, IMPRESORAS, CAMARAS DIG, ESCANER DIG, PDA, CAMARAS P/DESPLIEGUE TERMINALES PORTALES Y TERMINAL RADIO BASE	TEPIC	TEPIC	URBANO	1,515,600	787,800	1,515,600	1,388,323	183%	0	0	EQUIPO	141	129	91%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 36 18 EQUIPOS DE COMPUTO, 10 UPS, 8 IMPRESORAS, 8 CAMARAS DIGITALES, 1 ESCANER DIGITAL, 31 PDA 31 CAMARAS PARA DESPLIEGUE, 33 TERMINALES PORTALES, 1 TERMINAL RADIO BASE CABE MENCIONAR QUE LA SEGUNDA MINISTRACION DEL 50% DE LA FEDERACION NO HA SIDO CUBIERTA
09/SUBSEMUN-003 NUEVAS TECNOLOGIAS COMPLEMENTARIAS ADQUISICION DE 20 KIT DE CAMARAS	TEPIC	TEPIC	URBANO	8,000,000	4,000,000	8,000,000	0	0%	0	0	EQUIPO	20	0	0%	PROYECTO COMPROMETIDO RAMO 36 2009 KIT DE 20 CAMARAS EN ESTE RUBRO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA FACTURA N° 1261 POR UN IMPORTE DE: \$ 7,989,970.00 POR FALTA DEL 50% DE LA MINISTRACION FEDERAL.
EQUIPAMIENTO/VEHICULOS DE TRANSPORTE, UNIFORMES, EQUIPO ANTIMOTIN, EQUIPO DE COMPUTO, TERMINALES PORTALES, Y TERMINAL RADIO BASE)	BAHIA DE BANDERAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,908,350	4,000,000	7,908,350	5,195,713	130%	0	0	OTROS	7,908,350	5,195,713	66%	EXISTE VARIACION PORQUE EL GASTO REAL EJERCIDO FUE SUPERIOR A LA MINISTRACION ENTREGADA
PROFESIONALIZACION(INDICE DE CONFIANZA,CURSO DE PRINCIPIOS GENERALES DEL MODELO POLICIAL,CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA INFORME POLICIAL Y CURSO PARA EL MANUAL BASICO DE POLICIA PREVENTIVO	BAHIA DE BANDERAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,091,650	1,000,000	2,091,650	701,234	70%	0	0	OTROS	2,091,650	701,234	34%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MEDICINA, POLIGRAFO, PSICOLOGIA, ENTORNO (8201-17-3905)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	245,000	245,000	245,000	245,000	100%	0	0	ACCION				
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
09/SUBSEMUN-005 PROFESIONALIZACION, EVALUACIONES, CAPACITACION DE PERSONAL DE 300 ELEMENTOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	3,676,900	1,838,450	3,676,900	1,571,453	85%	0	0	EQUIPO	1,757	743	42%	EVALUACIONES: 200 MEDICINA, POLIGRAFO, PSICOLOGIA, ENTORNO, 4 TECNICAS DE LA FUNCION, CONOCIMIENTOS BASICOS, PAQUETERIA Y COMPUTO, CAPACITACION DE PERSONAL, IMPARTICION DE CURSOS PREVISTOS EN EL APARTADO 6.1 DE LAS REGLAS DE OPERACION (FORMARAN A 26 ELEMENTOS POR TEMAZO) PRINCIPIOS GENERALES DEL MODELO, LABOR POLICIAL, FUNCION POLICIAL UNIDADES Y TECNICAS MATERIALES 400, 2 FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO 2 MATERIALES, 2 FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MANUAL BASICO DEL POLICIA 2 PREVENTIVO 2 MATERIALES, 7 UNIDAD DE ANALISIS, 7 MATERIALES, 5 UNIDAD DE REACCION 5 MATERIALES 60 CAPACITACION DE MANDOS 60 MATERIALES 400 REPLICAS DE LOS CURSOS, INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y MANUAL BASICO DEL POLICIA PREVENTIVO 400 MATERIALES IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, 1 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DESTINADOS A LA PROFESIONALIZACION, CABE MENCIONAR QUE EN EL RUBRO DE MINISTRADO AUN NO HA SIDO CUBIERTA EL 50% DE LA FEDERACION.
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	280,076,978	278,253,143	278,253,143	197,655,577	71%	617,653	617,653	FAMILIA	143,256	143,256	100%	MONTO ESTIMADO DE ACUERDO AL CRECIMIENTO AUTORIZADO EN FUNCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE EVALUACION AL DESEMPEÑO, ESTABLECIDOS EN EL ANEXO II Y LOS MONTOS TRANSFERIBLES ESTABLECIDOS EN EL ANEXO III
CULTURA DEL AGUA															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
MEJORAMIENTO															
2009/CEA370-PR ACCIONES DE CULTURA DE AGUA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	498,885	498,885	498,754	498,754	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
APORTACIONES FEDERALES (833 REGISTROS)															
FAEB				3,546,469,829	3,546,469,829	3,546,469,829	3,697,701,891	104%	4,819,531	0		32,822	32,822	100%	
SERVICIOS PERSONALES															
01 PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,423,544,126	3,423,544,126	3,423,544,126	3,591,116,108	105%	4,819,531	0	MAESTRO	16,411	16,411	100%	EL EXCEDENTE DEL GASTO DEL CAP. 1000 EN LOS SEPEN SE EXPLICA POR LOS DESFASES EN LA ENTREGA DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA CUBRIR PRESTACIONES COMO QUINQUENIOS, GRAVIDEZ Y PREJUBILATORIOS, ENTRE OTROS; ASI COMO POR LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS DEL FAEB PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DEL MAGISTERIO. SE ACLARA QUE ESTA INFORMACION ES PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO, EN VIRTUD DE QUE LA CUENTA PUBLICA DEL ESTADO SE CIERRA EN FECHA POSTERIOR AL DE LA CAPTURA DEL FORMATO UNICO.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
02 PAGO GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122,925,703	122,925,703	122,925,703	106,585,783	87%	0	0	MAESTRO	16,411	16,411	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO OBEDECE A QUE EXISTEN REQUISICIONES EN PROCESO DE LICITACION.
FASSA				771,626,717	771,626,717	771,626,717	731,326,993	95%	786,898	703,802		2,336	2,336	100%	
SERVICIOS PERSONALES															
SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	672,249,231	672,249,231	672,249,231	640,316,450	95%	732,773	649,677	PAGO	2,249	2,249	100%	EL PAGO CORRESPONDE A 2,249 PLAZAS AUTORIZADAS A LOS SERVICIOS DE SALUD, EL CUAL SE REALIZA QUINCENALMENTE SE ACLARA QUE EN EL EJERCICIO 2009 SE AGREGA UN SEGUNDO PROCESO DE REGULARIZACION DE PERSONAL PRECARIO.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	99,276,466	99,276,466	99,276,466	91,010,543	92%	54,125	54,125	ACTIVIDAD	87	87	100%	87 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LAS CUALES SE DERIVAN 149 UNIDADES DE MEDIDA, CONTEMPLADAS EN LA APERTURA PROGRAMATICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
FAIS				210,411,788	209,426,687	196,691,891	187,952,314	90%	3,548,090	3,548,090		307,943	279,819	91%	
FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
2009/FISE21005-PR PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO C (E.C. TUXPAN-SANTA CRUZ) EMBARCADERO ISLA DE MEXCALTITAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL 8+246.3 (PRIMERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,116,943	26,116,943	13,317,109	13,317,109	51%	0	0	KILOMETRO	8	4	50%	POR AMORTIZAR \$7797,692.37 METAS TOTALES: KILOMETROS 8.25 PERSONAS 2128 JORNALES 37,310 REFRENDO PARA 2010 \$12,785,416 PARA CUBRIR MONTO DE CONTRATO
2009/FISE21007-PR ESTUDIO DE MANIF. DE IMPACTO AMB.MODALIDAD PART. Y SEGUIMIENTO DE LA PAV. DEL CAMINO TIPO "C" EN TUXPAN, SANTA CRUZ, EMBARCADERO ISLA DE MEXCALTITAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL 8+246.4	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	455,794	455,794	355,578	355,578	78%	0	0	ESTUDIO	1	1	90%	METAS TOTALES: ESTUDIO 1 PERSONAS 2128 JORNALES 651 FECHA DE INICIO EL 28/09/09 REFRENDO PARA 2010 \$97,010 PARA CUBRIR MONTO DE CONTRATO POR AMORTIZAR \$28,857.49
2009/FISE-21001-PR CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO NAVARRETE-EL PAPALETE DEL 0+000 AL 15+900 (COMPLEMENTO)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,150,020	1,150,020	1,121,382	1,121,382	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	* COMPLEMENTO EN FISE 2008 Y SALDOS 2006 INICIADA EL 05/05/08 FECHA DE TERMINO EL 20/02/09
2009/FISE21003-PR CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO NAVARRETE-PAPALOTE DEL KM 0+000 AL 15+500 (AJUSTE DE COSTOS AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2008)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,503,692	1,503,692	1,503,692	1,503,692	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	INICIADA EL 01/06/09 FECHA DE TERMINO EL 30/06/09
2009/FISE21004-PR PROYECTO Y OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (1ERA ETAPA)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	11,056,332	11,056,332	10,598,292	10,598,292	96%	0	0	OBRA	1	1	85%	METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 30669 JORNALES 38799 FECHA DE INICIO EL 9/03/09 COMPLEMENTO EN FIES III 2008 FE(BURSATILIZACION) FISE CUENTA N°60,237,6109.06 MONTO PARA 2010 \$4590,542 REFRENDO \$458,050 Y PARA COMPLEMENTO \$4,132,492
2009/FISE21002-PR CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO FEDERAL NO. 15 MILPAS VIEJAS (AJUSTE DE COSTOS)	16-TECUALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	990,149	990,149	990,149	990,149	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO 01-04-09 FECHA DE TERMINO 15-04-09
FISM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. TALPITA	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	895,804	895,090	895,804	895,090	100%	0	0	METRO LINEAL	2,100	1,960	93%	
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO III AL PROGRAMA HABITAT RAMO 20 PARA LA OBRA: 180171ME004 DE ACUERDO CON EL OFICIO DE APROB. SDS-FISM-F3-017-009/2009 CONST. DEL SIST. DE AGUA POT. EN LA AMERICA MANNIQUEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	70,927	70,927	70,927	70,927	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ACCION TERMINADA 2009 LA META PROGRAMADA (ACCION) NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO III AL PROGRAMA HABITAT RAMO 20 PARA LA OBRA: 180171ME012 DE ACUERDO CON EL OFICIO DE APROB. SDS-FISM-F3-017-004/2009 CONST. DEL SIST. DE AGUA POT. EN LA EMILIO M. GLEZ.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	40,491	40,491	40,491	40,491	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ACCION TERMINADA 2009 LA META PROGRAMADA (ACCION) NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO III AL PROGRAMA HABITAT RAMO 20 PARA LA OBRA: 180171ME016 DE ACUERDO CON EL OFICIO DE APROB. SDS-FISM-F3-017-004/2009 CONST. DEL SIST. DE AGUA POT. EN LA COL. LAS CONCHAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	27,287	27,287	27,287	27,287	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ACCION TERMINADA 2009 LA META PROGRAMADA (ACCION) NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO III AL PROGRAMA HABITAT RAMO 20 PARA LA OBRA: 180171ME021 DE ACUERDO CON EL OFICIO DE APROB. SDS-FISM-F3-004/2009 CONST. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	31,424	31,424	31,424	31,424	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ACCION TERMINADA 2009 LA META PROGRAMADA (ACCION) NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO III AL PROGRAMA HABITAT RAMO 20 PARA LA OBRA: 180171ME022 DE ACUERDO CON EL OFICIO DE APROB. SDS-FISM-F3-004/2009 CONST. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	106,222	106,222	106,222	106,222	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ACCION TERMINADA 2009 LA META PROGRAMADA (ACCION) NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO III AL PROGRAMA HABITAT RAMO 20 PARA LA OBRA: 180171ME034 DE ACUERDO CON EL OFICIO DE APROB. SDS-FISM-F3-017-030/2009 CONST. DEL SIST. DE AGUA POT. DE LA COL. NUEVO VALEY	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	343,378	343,378	343,378	343,378	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ACCION TERMINADA 2009 LA META PROGRAMADA (ACCION) NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA HABITAT RAMO 20 PARA LA OBRA: 180171ME009 DE ACUERDO CON EL OFICIO DE APROB. SDS-FISM-F3-017-011/2009 CONST. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. 4 MILPAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	13,238	13,238	13,238	13,238	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ACCION TERMINADA 2009 LA META PROGRAMADA (ACCION) NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
08/FISM17117-CP CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DEL SOL SEGUN OFICIO DE APROBACION SDS-FISM-017-070 DE FECHA 25/11/2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	227,531	227,531	227,531	228,928	100%	0	0	METRO LINEAL	635	630	99%	OBRA EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2009 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS EN VARIOS CRUCEROS) 2009/M18-F3-014-CP	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	96,316	95,254	95,250	95,250	100%	95,250	95,250	SISTEMA	1	1	100%	EL SALDO DE 1,061.00 SE TRANSFIERE AL EJERCUCIO FISCAL 2010.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE VICTORIA ENTRE CORONA Y NARCISO MENDOZA	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	1,398,771	872,693	872,693	872,693	100%	872,693	872,693	METRO LINEAL	296	296	100%	AMPLIACION PRESUPUESTAL POR UN MONTO DE \$ 64,140.00
APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSERTA EN EL PROGRAMA PDPZ	19-LA YESCA	EL IZOTE	RURAL	424,405	424,405	424,405	423,200	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSERTA EN EL PROGRAMA PDPZ EN EL 3ER TRIMESTRE SE REPORTARON \$424,405 EL TOTAL DE LA APORTACION APROBADA. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE ESTA REPORTANDO EL MONTO (\$423,200) REAL EJERCIDO DEL AVANTAMIENTO, Y SE REITERARÁ LA CANTIDAD DE \$1,205.00.
CONVENIO ADICIONAL A LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DEL MIRADOR	19-LA YESCA	EL MIRADOR	RURAL	183,991	183,991	183,991	183,991	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE A UN 100%
CONVENIO ADICIONAL A LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS	19-LA YESCA	PALMILLAS	RURAL	7,437	7,437	7,437	7,437	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE A UN 100%
CONVENIO ADICIONAL A LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ	19-LA YESCA	EL SAUZ	RURAL	10,512	10,512	10,512	10,512	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE A UN 100%
ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO, FUNCIONAMIENTO DE VASO Y ESTABILIDAD DE BORDO PARA DOTACION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA	19-LA YESCA	SAN JUAN IXTAPALAPA	RURAL	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	PROYECTO PAGADO AL 100%
ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO FUNCIONAMIENTO DE VASO Y ESTABILIDAD DE BORDO PARA DOTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL GIGANTE	19-LA YESCA	EL GIGANTE	RURAL	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	PAGO DEL 100% DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIAS	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	317,999	317,999	317,999	317,999	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL HOSPITAL.
AMPLIACION AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-ROSAMORADA	COLONIAS 18 DE MARZO	RURAL	454,624	454,624	475,949	454,624	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F3-10-01-027/2009 X \$ 475,945.00 CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2009. OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL NO. CO MUN-F3-10-01-040/2009 X \$ 21,321.00 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2009. TOTAL DE LA OBRA \$ 454,623.84 TERMINADA AL 100 %
18013-F3-002/2009 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. NVA. CREACION	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	116,746	116,746	116,746	116,746	100%	0	0	METRO LINEAL	796	796	100%	LA OBRA SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-013-002/2009 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, BENEFICIANDO 356 PERSONAS. AL REVISAR ESTADO ME SEÑALA EN UNIDAD DE MEDIDA PONER METRO PERO EL SISTEMA NO LO PERMITE.
18013-F3-004/2009 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO ENMEDIO	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	82,081	82,081	82,081	82,081	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	467	467	100%	EL OFICIO DE APROBACION ES COP-MUN-F3-013-004/2009 CON FECHA 1 DE JUNIO DEL 2009 DONDE SE PLASMAN LAS METAS 466.80 M.L. 50 BENEFICIARIOS Y 201 JORNALES. EN SECTOR Y SUB SECTOR SE MODIFICÓ EN RELACION AL SEGUNDO TRIMESTRE. AL REVISAR EL ESTADO ME SEÑALA QUE PONGA EN UNIDAD DE MEDIDA METRO PERO EL SISTEMA NO LO PERMITE.
18013-F3-006/2009 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LOS ALMACENES	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO (EL CONDE)	RURAL	101,119	100,694	101,119	100,694	100%	0	0	METRO LINEAL	312	312	100%	EL OFICIO DE APROBACION ES COP-MUN-F3-013-006/2009 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2009 EN DONDE SE PLASMAN LAS METAS QUE SON 311.50 M.L. 220 BENEFICIARIOS Y FUE OBRA POR CONTRATO EL SALDO DE 425.00 SE TRANSFIERE AL EJERCICIO 2010. AL RESAR EL ESTADO ME SEÑALAN ANOTAR METRO PERO EL SISTEMA NO LO PERMITE.
18013-F3-008/2009 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	LAS GUÁSIMAS	RURAL	29,940	29,940	29,940	29,940	100%	0	0	METRO LINEAL	39	39	100%	LA OBRA SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO COP-MUN-F3-013-008/2009 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. BENEFICIANDO 50 PERSONAS Y 39 JORNALES. EL SISTEMA NO PERMITE ANOTAR METRO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
18015-F3-011/2009 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	MILPILLAS BAJAS (MLPILLAS)	RURAL	189,371	188,018	189,371	188,018	100%	0	0	0 METRO LINEAL	481	481	100%	LA OBRA SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO COP-MUN-F3-013-011/2009 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. BENEFICIANDO 160 PERSONAS. LA OBRA SE EJECUTARA POR CONTRATO. EL SALDO DE 1,353.00 SE TRANSFIERE AL EJERCICIO FISCAL 2010. EL SISTEMA NO PERMITE PLASMAR METRO.
APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSERTA EN EL PROGRAMA PDZP	19-LA YESCA	HUAJIMIC	RURAL	96,202	96,202	96,202	96,202	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSERTA EN EL PROGRAMA PDZP
APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO ADICIONAL A LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUAJIMIC INSERTA EN LA PROGRAMA MICROREGIONES	19-LA YESCA	HUAJIMIC	RURAL	489,646	489,646	489,646	489,646	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL 100%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE JUAN BRAVO Y AVENIDA NIÑOS HEROES	20-BAHÍA DE BANDERAS	LAS JARRETADERAS	URBANO	173	173	173	173	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	NOTA: SE REFRENDA AL EJERCICIO 2009 CON OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F3-020-003/09 DE FECHA 20-ENERO-09 CON UN MONTO DE \$37,506.00. SE REALIZO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL CON UN MONTO DE 37,333.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-033/09 DE FECHA 21-SEPT.-09.
TERMINACION DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE 12 DE OCTUBRE Y LAZARO CARDENAS	20-BAHÍA DE BANDERAS	SAN VICENTE	URBANO	7,321	7,321	7,321	7,321	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	NOTA:SE APROBO CON EL OFICIO COP-MUN-F3-020-024/09 DE FECHA 10-AGOSTO-09 CON UN MONTO MUNICIPAL DE \$7,321.00 UNICAMENTE POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS PARA PAGOS A CONTRATISTAS DE LA OBRA QUE FUE APROBADA EN EL EJERCICIO 2008 CON EL NUMERO DE OBRA 18320800826
TERMINACION DE LA OBRA DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA MEZCALES ENTRE AVE. LAS GARZAS Y TALLER MECANICO	20-BAHÍA DE BANDERAS	MEZCALES	URBANO	35,279	35,279	35,279	35,279	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	NOTA: SE APROBO CON EL NUMERO DE OFICIO COP-MUN-F3-020-038/09 DE FECHA 28-SEPT.-09. UNICAMENTE PARA PAGO A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE EXTRAORDINARIOS DE LA OBRA QUE FUE APROBADA EN EL EJERCICIO 2008 CON NUMERO DE OBRA 183208005313.
TERMINACION DE LA OBRA DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUERRERO ENTRE CONSTITUCION E HIDALGO	20-BAHÍA DE BANDERAS	SAN VICENTE	URBANO	77,466	77,466	77,466	77,466	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	NOTA:SE APROBO CON EL OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F3-020-027/09 DE FECHA 10-AGOSTO-09. UNICAMENTE PARA PAGO A CONTRATISTA POR CONCEPTO EXTRAORDINARIO DE LA OBRA APROBADA EN EL EJERCICIO 2008 CON No. DE OBRA 183208009827
2009/18-08-01-05 APORTACION AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	23,701	23,701	23,701	23,701	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	LA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS ES PARA REALIZAR UNA AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE CHOCOLÓN. LA CUAL SE ENCUENTRA CUBIERTA AL 100%
REHABILITACION															
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	11-RUIZ	EL REFUGIO	RURAL	18,695	18,695	18,695	18,695	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	11-RUIZ	EL VENADO	RURAL	21,673	21,673	21,673	21,673	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBERO PARA AGUA POTABLE	11-RUIZ	LA JARRETADERA	RURAL	17,001	17,001	17,001	17,001	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-RUIZ	LA BOLITA	RURAL	17,115	17,115	17,115	17,115	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
2009017180120051 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (3 X 1 PARA MIGRANTES)	12-SAN BLAS	PUERTO DE LINDAVISTA	RURAL	400,599	400,599	400,599	200,300	50%	0	0	0 SISTEMA	1	1	50%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES ACCION 1, PERO EL SISTEMA NO ACTIVA LA OPCION ACCION, YA QUE LAS METAS REALES SE VERAN REFLEJADAS EN EL PROGRAMA DEL RAMO XX; 3 X 1 PARA MIGRANTES. CON EL OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F3-12-008/2009 DE FECHA 01/OCT/2009. SE HIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL QUEDANDO UN TOTAL APROBADO POR \$ 400,599.00 DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$ 200,300.00. LA DIFERENCIA QUE EQUIVALE A \$ 200,299.00 SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2010
180152009010 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN INTERIOR DE MERCADO MUNICIPAL	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	240,131	240,131	221,739	221,739	92%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$ 80,043.00. SE REALIZO DEL 01 AL 31 DE MARZO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON 76 TOMAS DOMICILIARIAS. LOS BENEFICIARIOS HAN PAGADO AL CONTRATISTA 70,000.00. EL SALDO MUNICIPAL 18,392.00 Y DE BENEFICIARIOS 10,043.00 SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010 POR PAGOS PENDIENTES.
180152009041 REHABILITACION DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE	15-SANTIAGO IXCUINTLA	CERRITOS	RURAL	40,660	40,660	40,660	40,660	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	OBRA REALIZADA DEL 26 DE MAYO AL 26 DE JUNIO 2009
180152009074 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LA PRESA	URBANO	24,940	24,940	24,940	24,940	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	OBRA REALIZADA DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE 2009.
APORT. DE REC. DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA 3X1 P. MIGRANTES A LA OBRA 83X18209188 DE ACUERDO CON EL OFICIO DE APROB. SDS-FISM-F3-017-016/2009 REHAB. DEL SIST. DE AGUA POT. EN ANTONIO R. LAURELES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	25,229	25,229	25,229	25,229	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 2009 EN EL CAMPO UNIDAD DE MEDIDA (ACCION) NO SE ENCUENTRA
09/FISM17115-CP REHABILITACION DE AGUA POTABLE, CALLE ZICACALCO ENTRE INDIO MARIANO Y CAMINO VIEJO A JAUJA COL. SANTA CECILIA SEGUN OF. DE APROB. SDS-FISM-F3-017-068 DE FECHA 25/11/2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	52,797	52,797	52,797	28,557	54%	0	0	0 METRO LINEAL	178	96	54%	OBRA EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2009 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
09/FISM17116-CP REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE ING. AGUAYOEMILIO M. GONZALEZ Y CALLE SIN COL. LOPEZ MATEOS SEGUN OFICIO DE APROB. SDS-FISM-F3-017-069 DE FECHA 25/11/2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	366,270	366,270	366,270	363,096	99%	0	0	0 METRO LINEAL	532	527	99%	OBRA EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2009 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSERTA EN EL PROGRAMA POZP	19-LA YESCA	EL PINAL	RURAL	141,213	141,213	141,213	139,891	99%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSERTA EN EL PROGRAMA POZP. EN EL 3ER TRIMESTRE SE REPORTARON (\$141,213)EL TOTAL DE LA APORTACION APROBADA. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE ESTA REPORTANDO EL MONTO (\$139,891) REAL EJERCIDO DEL AYUNTAMIENTO, Y SE REITEGRARA LA CANTIDAD DE \$ 1,332.00.
REHABILITACION DE LAS BOMBAS DE AGUA DE LA GALERIA DE PACHECOS Y LOMA DEL PATO DE HUAJICORI 09M-F3-05-038-PR	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	150,169	150,169	150,169	150,169	100%	0	0	0	EQUIPO	2	2	100%	LA CANTIDAD EN EL CAMPO TOTAL ANUAL ES \$ 150,169.00
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION																
PERFORACION DE POZO PROFUNDO N03 A 100 MTS. CON TUBERIA DE 8" DE ACERO TIPO CANASTILLA	1-ACAPONETA	SAYULLILLA	RURAL	544,653	544,653	544,653	538,631	99%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION																
APORTACION DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES OBRA: EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO, REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. TALPITA	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	125,144	125,144	125,144	125,144	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	161,831	161,831	161,831	161,831	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN HUACHOTITLA 2009/MF316039-PR	16-TECUALA	SAN FELIPE AZTATAN	URBANO	900,852	854,243	900,852	854,243	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LOS REMOS 2009/MF316044-PR	16-TECUALA	ATOTONILCO	RURAL	457,000	455,194	457,000	455,194	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO																
PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO	10-ROSAMORADA	COFRADIA DE CUYUTLAN	RURAL	1,291,847	1,291,847	1,234,321	1,291,847	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F3-10-01-014-2009 X \$ 1,234,321.00 CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2009. OFICIO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL COP-MUN-F3-10-01-033-2009 X \$ 57,526.30 TOTAL EJECUTADO \$ 1,291,847.30 OBRA TERMINADA AL 100% "" EN EL CAMPO DESTINO DE GASTO. ES PERFORACION Y EQUIPAMIENTO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO	10-ROSAMORADA	EL TAMARINDO	RURAL	1,765,423	1,765,423	1,865,114	1,765,423	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	OFICIO DE APROBACION CON NO. COP-MUN-F3-10-001-009-2009 X \$ 1,865,114.00 CON FECHA 30 DE ABRIL DEL 2009. OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL No. COP-MUN-F3-10-001-025-2009 X \$ 99,691.00 CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2009. TOTAL EJECUTADO \$ 1,765,423.45 "" OBRA TERMINADA AL 100 %
EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE POZO PROFUNDO	11-RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	138,581	138,581	138,581	138,581	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	MUNICIPAL \$ 69,291.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS \$ 69,290.00 SUMA \$138,581.00
16013-F3-015/2009 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL LIMON.	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	CUASTECOMATE	RURAL	357,066	357,066	357,066	357,066	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	SE APROBO NO. OFIC. COP-MUN-F3-013-015/2009 FECHA 03/11/09 BENEFICIANDO 600 PERSONAS OBRA EJECUTADA POR CONTRATO.
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE PARA AGUA POTABLE	1-ACAPONETA	HACIENDA VIEJA	RURAL	254,440	254,440	254,440	127,861	50%	0	0	0	METROS CUBICOS	20	20	100%	SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL POR \$126,639.00 PARA EL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 50 M3	11-RUIZ	HEROICO BATALLON DE SAN BLAS (LA NORIA)	RURAL	517,348	516,738	517,348	516,738	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2010 LA CANTIDAD DE SALDO \$810.00
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	311,322	311,322	311,322	311,322	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA EL ALMACENAMIENTO DEL AGUA POTABLE PARA EL HOSPITAL.
REHABILITACION																
REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 1500 M3 COL. LINDA VISTA	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	62,151	62,151	62,151	62,151	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	1,500	1,500	100%	
TOMA DOMICILIARIA																
160152009037 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE H. COLEGIO MILITAR	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	62,501	62,501	62,501	62,501	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	40	40	100%	OBRA REALIZADA DEL 11 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2009
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																
OTROS																
160152009011 INSTALACION DE BOMBA Y EQUIPO ELECTROMECANICO PARA AGUA POTABLE	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SAUTA	RURAL	120,828	120,828	120,828	120,828	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	INICIO ESTA OBRA EL 9 DE MARZO Y TERMINO 15 DE ABRIL 2009
160152009030 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PAREDONES (LA PUNTA DE LA LAGUNA)	RURAL	79,496	79,496	79,496	79,496	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA REALIZADA DEL 16 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2009. CON FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009 SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1													11			
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2009/MF316038-PR	16-TECUALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,778,731	1,778,731	1,778,731	1,778,731	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS 2009/MF316030-PR	16-TECUALA	QUIMICHIS	URBANO	381,927	381,927	381,927	381,927	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS 2009/MF316024-CP	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	42,345	42,345	42,345	42,345	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																
CONSTRUCCION																
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO II AL PROGRAMA HABITAT RAMO 20 PARA LA OBRA: 180171ME028 DE ACUERDO CON EL OFICIO DE APROB. SDS-FISM-F3-017-002/2009 CONST. ALCANT. PLUVIAL 3ª ETAPA EN EL POL. LOS VALLES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,144,060	1,144,060	1,144,060	1,144,060	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	ACCION TERMINADA 2009 LA META PROGRAMADA (ACCION) NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES A LA OBRA 93X11603943 CONST. DE LA 3ª ETAPA DEL COLECTOR PLUVIAL COL. LOS VALLES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	837,328	837,328	837,328	837,328	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 2009 EN EL CAMPO UNIDAD DE MEDIDA (ACCION) NO SE ENCUENTRA
09/FISM17100-PR CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO SEGUN OFICIO DE APROBACION SDS-FISM-F3-017-054 DE FECHA 20/10/2009	17-TEPIC	LO DE LAMEDO	RURAL	69,419	69,419	69,419	0	0%	0	0	0	REJILLA	1	0	0%	OBRA NO INICIADA RAMO 33 FONDO 3 2009 SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
09/FISM17102-CP CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL, CALLE SABINO ENTRE FRESNOS Y GAZCON MERCADO EN LA COL. LABORES DE GODINEZ SEGUN OFICIO DE APROBACION SDS-FISM-F3-017-056 DE FECHA 20/10/2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	206,601	206,601	206,601	0	0%	0	0	0	METROS CUBICOS	176	0	0%	OBRA NO INICIADA RAMO 33 FONDO 3 2009 SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010 EN EL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA (METRO LINEAL) NO EXISTE POR LO QUE SE PUSO METROS CUBICOS
09/FISM17104-CP CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (3ª ETAPA) COL. LOS VALLES (3ª ETAPA) SEGUN OFICIO DE APROBACION SDS-FISM-F3-017-058 DE FECHA 05/11/2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	3,055,793	3,055,793	3,055,793	2,534,573	83%	0	0	0	METROS CUBICOS	128	108	83%	OBRA EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2009 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010 EN EL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA EL CONCEPTO METRO LINEAL NO SE ENCUENTRA POR LO QUE SE OPTO POR METRO CUBICO
APORTACION PARA COMPLEMENTO DE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	2-AHUACATLAN	SANTA ISABEL	RURAL	100,304	98,830	100,304	98,830	100%	0	0	0	CANAL	0	0	0%	LAS METAS NO SE REFLEJAN DEBIDO A QUE APARECEN EN EL CIERRE DEL PROGRAMA DE 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL RAMO XX. EL SALDO DE \$1,473.89 SE TRANSFIERE PARA EL EJERCICIO 2010.
APORTACION PARA COMPLEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	2-AHUACATLAN	ZOATLAN (SAN FRANCISCO DE ZOATLAN)	RURAL	562,978	551,032	562,978	551,032	100%	0	0	0	RED	0	0	0%	LAS METAS NO SE REFLEJAN DEBIDO A QUE APARECEN EN EL CIERRE DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES. EXISTE AMPLIACION PRESUPUESTAL POR \$109,928.44 PARA DAR SUFFICIENCIA A CONVENIO ADICIONAL POR CONCEPTOS Y VOLUMENES EXTRAORDINARIOS EL CUAL SE PAGO DIRECTO DE FONDO III. EL SALDO DE \$11,946.72 SE TRANSFIERE PARA EL EJERCICIO 2010.
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL																
REHABILITACION																
1801520091A REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REPARACION DE PISOS DE MERCADO MUNICIPAL	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	794,301	794,301	794,301	794,301	100%	0	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	ESTA ES CONTINUIDAD DE UNA OBRA DEL 2008 Y SE APROBO LA DIFERENCIA PARA DAR SOLVENCIA AL CONTRATO REALIZADO EN EL EJERCICIO ANTERIOR.
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PROGRESO ENTRE J. ESCUTIA Y MANZANILLO E INDEPENDENCIA ENTRE LEERDO Y BRAVO, 2009M18-F3-013-CP	16-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	83,943	83,943	83,943	83,943	100%	83,943	83,943	83,943	METROS CUBICOS	247	247	100%	SOLO PARTICIPACION MUNICIPAL POR UN MONTO DE \$ 83,943.00. LAS METAS SON 247 METROS LINEALES. PERO SE MANEJO COMO METROS CUBICOS PUESTO QUE EL SISTEMA NO NOS DIO LA OPCION DE ML.
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUERRERO	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	1,389,283	1,389,527	1,389,283	1,389,527	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	METROS LINEAL 524.45, 122 DESCARGAS DOMICILIARIAS. EL SALDO DE \$755.73 SE TRANSFIERE PARA EL EJERCICIO 2010 EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO DA OPCION A METRO LINEAL. SE CONSIDERA PAGO DEL CONVENIO ADICIONAL PARA EL EJERCICIO 2010 POR VOLUMENES EXTRAORDINARIOS.
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLEJON 5ª Y LOMA ATRAVEZADA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	186,618	186,618	186,618	181,504	97%	0	0	0	METRO LINEAL	171	171	100%	SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL POR \$5,114.00 PARA EL EJERCICIO 2010
180152009044 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA (TRAMO CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ A SONORA)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	104,264	104,264	104,264	104,264	100%	0	0	0	METRO LINEAL	228	228	100%	OBRA INICIADA EL 8 DE JUNIO Y CONCLUIDA EL 19 DE SEPTIEMBRE 2009.
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO III AL PROGRAMA HABITAT RAMO 20 PARA LA OBRA: 180171ME005 DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION SDS-FISM-F3-017-002/2009 CONST. DE ALCANT. SANITARIO EN LA COL. 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	219,179	219,179	219,179	219,179	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ACCION TERMINADA 2009 LA META PROGRAMADA (ACCION) NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO III AL PROGRAMA HABITAT RAMO 20 PARA LA OBRA: 180171ME006 DE ACUERDO CON EL OFICIO DE APROB. SDS-FISM-F3-017-002/2009 CONST. DE ALCANT. SANT. EN LA COL. 2 DE AGOSTO POL C	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	678,473	678,473	678,473	678,473	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ACCION TERMINADA 2009 LA META PROGRAMADA (ACCION) NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO III AL PROGRAMA HABITAT RAMO 20 PARA LA OBRA 180171ME08 DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION SDS-FISM-F3-017-002/2009 CONSTRUCCION DE ALCANT. SANITARIO EN LA CO. EL SACRISTAN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	811,535	811,535	811,535	811,535	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ACCION TERMINADA 2009 LA META PROGRAMADA (ACCION) NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO III AL PROGRAMA HABITAT RAMO 20 PARA LA OBRA 180171ME09 DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION SDS-FISM-F3-017-002/2009 CONST. DE ALCANT. SANIT EN LA COL. AMPL. 12 DE DIC.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	141,162	141,162	141,162	141,162	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ACCION TERMINADA 2009 EL CONCEPTO DE LA META (ACCION) NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO III AL PROGRAMA HABITAT RAMO 20 PARA LA OBRA 180171ME011 DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION SDS-FISM-F3-017-002/2009 CONST. DE ALCANT. SANITARIO EN LA COL. SAN JUANITO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	318,769	318,769	318,769	318,769	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ACCION TERMINADA 2009 LA META PROGRAMADA (ACCION) NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO III AL PROGRAMA HABITAT RAMO 20 PARA LA OBRA 180171ME015 DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION SDS-FISM-F3-017-002/2009 CONST. DE ALCANT. SANITARIO EN LA COL. LAS CONCHAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	229,513	229,513	229,513	229,513	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ACCION TERMINADA 2009 LA META PROGRAMADA (ACCION) NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO III AL PROGRAMA HABITAT RAMO 20 PARA LA OBRA 180171ME036 DE ACUERDO CON EL OFICIO DE APROB. SDS-FISM-F3-017-042 CONSTRUCCION DE ALCANT. SANITARIO EN LA COL. COMERCIANTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	332,331	332,331	332,331	332,331	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ACCION TERMINADA 2009 LA META PROGRAMADA (ACCION) NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO III AL PROGRAMA HABITAT RAMO 20 PARA LA OBRA 180171ME013 DE ACUERDO CON EL OFICIO DE APROB. SDS-FISM-F3-017-002/2009 CONST. DE ALCANT. SANIT. EN LA COL. EMILIO M. GONZALEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	289,014	289,014	289,014	289,014	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ACCION TERMINADA 2009 LA META PROGRAMADA (ACCION) NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO III AL PROGRAMA HABITAT RAMO 20 PARA LA OBRA 180171ME014 DE ACUERDO CON EL OFICIO DE APROB. SDS-FISM-F3-017-003/2009 CONST. DE ALCANT. SANIT. EN LA COL. AMERICA MANRIQUEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	205,478	205,478	205,478	205,478	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ACCION TERMINADA 2009 LA META PROGRAMADA (ACCION) NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO III AL PROGRAMA HABITAT RAMO 20 PARA LA OBRA 180171ME032 DE ACUERDO CON EL OFICIO DE APROBACION SDS-FISM-F3-017-002/2009 CONST. DE ALCANT. SANITARIO EN LA COL. LOS SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	64,814	64,814	64,814	64,814	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ACCION TERMINADA 2009 LA META PROGRAMADA (ACCION) NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROG. 3X1 PIMIGRANTES A LA OBRA 93X118039265 DE ACUERDO AL OFICIO DE APROB. SDS-FISM-F3-017-019/2009 CONST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. BETHEL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	105,327	105,327	105,327	105,327	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	ACCION REALIZADO RAMO 33 FONDO 3 2009 EL EL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA EL CONCEPTO (ACCION) NO SE ENCUENTRA
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROG. 3X1 PIMIGRANTES A LA OBRA 93X118039275 DE ACUERDO AL OFICIO DE APROB. SDS-FISM-F3-017-019/2009 CONST. DE ALC. SANIT. COL. VALLE DE NAYARIT	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	167,097	167,097	167,097	167,097	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 2009 EN EL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA (ACCION) NO SE ENCUENTRA
APORTACION DE RECURSOS DEL F-3 AL RAMO 20 HABITATA A LA OBRA 180171ME007 CONST. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE SEGUN OFICIO DE APROB. SDS-FISM-F3-017-002/2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	145,833	145,833	145,833	145,833	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ACCION TERMINADA AL 100% META PROGRAMADA (ACCION) NO EXISTE EN EL CATALOGO
09/FISM17088-CP CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA JAZMINES 3ª ETAPA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,176,568	1,176,568	1,176,568	1,161,212	99%	0	0	0 METRO LINEAL	942	930	99%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2009 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
09/FISM17101-CP CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PERLA ENTRE ESMERALDA Y AGUAMARINA (MAS DEL FFCC) COL. EL RUBI SEGUN OFICIO DE APROBACION SDS-FISM-F3-017-355 DE FECHA 20/10/2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	113,465	113,465	113,465	70,359	62%	0	0	0 METRO LINEAL	121	75	62%	OBRA EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2009 EL SALDO SE TRASLADA AL EJERCICIO 2010
09/FISM17111-CP CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ZICACALCO ENTRE EJIDO Y CAMINO VIEJO A JAUJA COL. SANTA CECILIA SEGUN OFICIO DE APROBACION SDS-FISM-F3-017-063 DE FECHA 10/11/2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	467,852	467,852	467,852	361,458	77%	0	0	0 METRO LINEAL	433	335	77%	OBRA EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2009 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
AMPLIACION															
APORTACION DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAURELES Y GONGORA	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	182,691	182,691	182,691	182,691	100%	0	0	0 METRO LINEAL	245	245	100%	LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS EN EL OFICIO QUE EMITE LA SEDESOL OFICIO NO. 138100-UDSH-AP-074/09 CON FECHA 18 DE JUNIO DEL 2009
TERMINACION DE LA OBRA AMPLIACION DE RED SANITARIA Y ALCANTARILLADO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDIZ ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y AMADO NERVO	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN VICENTE	URBANO	31,671	31,671	31,671	3,779	12%	0	0	0 METRO LINEAL	0	0	0%	NOTA: LA SIGUIENTE APROBACION ES UNICAMENTE POR CONCEPTO EXTRAORDINARIO DE LA OBRA APROBADA EN EL EJERCICIO 2008 CON NO. DE OBRA 18320800806. SE APROBO CON NO. DE OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F3-020-018/09 DE FECHA 1-JUNIO-09
TERMINACION DE LA OBRA DE RED SANITARIA Y ALCANTARILLADO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CAMPECHE Y JOSE PONCE	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN JOSE DEL VALLE	URBANO	126,928	126,928	126,928	126,928	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	NOTA: SE APROBO CON OFICIO NO. COP-MUN-F3-020-029/09 DE FECHA 10-AGOSTO-09. CON UN MONTO MUNICIPAL DE \$126,928.00, PARA PAGO A CONTRATISTA UNICAMENTE POR CONCEPTO EXTRAORDINARIO DE LA OBRA APROBADA EN EL EJERCICIO 2008 CON NO. DE OBRA 183208008324
TERMINACION DE LA OBRA DE RED SANITARIA Y ALCANTARILLADO EN LA COL. LAS LOMAS	20-BAHIA DE BANDERAS	VALLE DE BANDERAS	URBANO	341,028	341,028	341,028	341,028	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	NOTA: LA PRESENTE APROBACION ES CON OFICIO COP-MUN-F3-020-025/09 DE FECHA 10-AGOSTO-09 CON UN MONTO MUNICIPAL DE \$341,028.00 ES UNICAMENTE POR CONCEPTO EXTRAORDINARIO DE LA OBRA APROBADA EN EL EJERCICIO 2008 CON NO. DE OBRA 18320800114
TERMINACION DE LA OBRA RED SANITARIA Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE PROLONGACION AMADO NERVO, ENTRE JUAN ESCUTIA Y AVE. NIÑOS HEROES	20-BAHIA DE BANDERAS	LAS JARRETADERAS	URBANO	258,589	258,589	258,589	258,589	100%	0	0	0 METRO LINEAL	0	0	0%	NOTA: LA SIGUIENTE APROBACION ES UNICAMENTE POR CONCEPTO EXTRAORDINARIO DE LA OBRA APROBADA EN EL EJERCICIO 2008 CON NO. DE OBRA 183208004320

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LAS ROSAS (2009/M04-F3-090-CP)	4-COMPOSTELA	LA PEÑITA DE JALTEMA	URBANO	159,925	159,925	159,925	157,817	99%	0	0	METRO LINEAL	451	451	100%	TIENE APORTACION DE BENEFICIARIOS POR \$52,000
REHABILITACION															
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS ENTRE JALISCO Y PUEBLA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	20,795	20,795	20,795	16,093	77%	0	0	METRO LINEAL	50	50	100%	SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL POR \$4,702.00 PARA EL EJERCICIO 2010
APORT. DE REC. DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROG. 3X1 P/MIGRANTES A LA OBRA 93X11829204 DE ACUERDO CON EL OFICIO DE APROB. SDS-FISM-F3-017-020/2009 REHAB. DEL SIST. DE ALC. SANITARIO COL. ANTONIO R. LAURES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	201,415	201,415	201,415	201,415	100%	0	0	RED	1	1	100%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 2009 EN RUBRO UNIDAD DE MEDIDA (ACCION) NO SE ENCUENTRA
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROG. 3X1 P/MIGRANTES A LA OBRA 93X11829230 DE ACUERDO CON EL OFICIO DE APROB. SDS-FISM-F3-017-020/2009 REHAB. DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. EL OCHO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	85,801	85,801	85,801	85,801	100%	0	0	RED	1	1	100%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 2009 EN EL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA EL CONCEPTO (ACCION) NO SE ENCUENTRA
09/FISM17054-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE EMILIO M. GONZALEZ TRAMO 1 ENTRE E. BACA CALDERON Y JUVENTINO ESPINOZA; TRAMO 2 / JOSE LINON GUZMAN Y VIAS DEL FCC COL. GOBERNADORES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	PROYECTO CANCELADO RAMO 33 FONDO 3 2009
09/FISM17087-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 5 ENTRE MORELOS Y ABASOLO COL. EL RODEO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	353,287	353,287	353,287	340,378	96%	0	0	METRO LINEAL	224	216	96%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2009 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
09/FISM17088-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LUCIO CABANAS/LOMAS BONITAS Y PRIETO CRISPIN COL. PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	440,007	440,007	440,007	430,689	98%	0	0	METRO LINEAL	371	363	98%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2009 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
09/FISM17094-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ASPEN ENTRE MICROONDAS Y PROLONGACION CALLE DOS COLONIA LUIS ECHEVERRIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	225,912	225,912	225,912	182,040	81%	0	0	METRO LINEAL	164	132	81%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2009 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
09/FISM17106-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ/MARIANO MATAMOROS Y AV. FLORES MAGON COL. OJO DE AGUA SEGUN OFICIO DE APROB. SDS-FISM-F3-017-060 DE FECHA 10/11/2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	134,326	134,326	134,326	133,834	100%	0	0	METRO LINEAL	100	99	99%	OBRA EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2009 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
09/FISM17107-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PLATA ENTRE TOPACIO Y DIAMANTE COL. VALLE DE MATATIPAC SEGUN OFICIO DE APROBACION SDS-FISM-F3-017-060 DE FECHA 10/11/2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	176,569	176,569	176,569	175,879	100%	0	0	METRO LINEAL	141	140	100%	OBRA EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2009 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
09/FISM17108-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE PROLONGACION ITURBIDE ENTRE PERU Y URUGUAY COL. FRESCOS PONIENTE SEGUN OFICIO DE APROBACION SDS-FISM-F3-017-060 DE FECHA 10/11/2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	72,198	72,198	72,198	72,198	100%	0	0	METRO LINEAL	45	44	98%	OBRA EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2009
09/FISM17109-CP REHAB. DE ALC. SANITARIO CALLE FRANCISCO GARCIA MONTERO ENTRE LUIS G. URBINA Y CANCHA DE FUT.BOL COL. FRANCISCO VILLA SEGUN OFICIO APROB. SDS-FISM-F3-017-061 DE FECHA 10/11/2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	281,300	281,300	281,300	271,608	97%	0	0	METRO LINEAL	134	129	97%	OBRA EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2009 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
09/FISM17119-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE RIO SUCHIATE Y CERRADA COL. LAZARO CARDENAS SEGUN OFICIO DE APROB. SDS-FISM-F3-017-074 DE FECHA 10/12/2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	404,665	404,665	404,665	403,408	100%	0	0	METRO LINEAL	273	270	99%	OBRA EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2009 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
09/FISM17120-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MANZANO ENTRE CIRUELO Y TAMARINDO COL. PARAISO SEGUN OF. DE APROB. SDS-FISM-F3-017-075 DE FECHA 10/12/2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	192,465	192,465	192,465	192,211	100%	0	0	METRO LINEAL	202	199	99%	OBRA EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2009 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
09/FISM17123-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ATONALISCO ENTRE LA FORTUNA Y LIMITE COL. VALLE DE NAYARIT SEGUN OF. DE APROB. SDS-FISM-F3-017-077 A DE FECHA 11/12/2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	83,511	83,511	83,511	0	0%	0	0	METRO LINEAL	55	0	0%	OBRA NO INICIADA RAMO 33 FONDO 3 2009 LA OBRA SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
REHABILITACION DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE BUGAMBILIAS DURANGO Y GUANAJUATO	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN VICENTE	URBANO	605,963	605,963	605,963	598,468	99%	0	0	METRO LINEAL	420	420	100%	NOTA: SE APROBO CON NO. DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-016/09 DE FECHA 1-MAYO-09, OBRA REFRENDA Y TERMINADA FISICAMENTE SOLO PARA PAGO A CONTRATISTA
REHABILITACION DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE GOMEZ FARIAS	20-BAHIA DE BANDERAS	EL PORVENIR	URBANO	264,649	264,649	264,649	210,523	80%	0	0	METRO LINEAL	161	0	0%	NOTA: SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-014/09 DE FECHA 01-MAYO-09 CON UN MONTO MPAL. 264,649.00, OBRA REFRENDA Y TERMINADA FISICAMENTE AL 2010, SOLO PARA PAGO A CONTRATISTA.
TERMINACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CONSTITUCION Y AMADO NERVO	20-BAHIA DE BANDERAS	VALLE DE BANDERAS	URBANO	29,030	29,030	29,030	29,030	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	NOTA: SE APROBO CON EL OFICIO COP-MUN-F3-020-028/09 DE FECHA 10-AGOSTO-09 CON UN MONTO MUNICIPAL DE \$29,030.00, ES UNICAMENTE PARA PAGO A CONTRATISTA POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DE LA OBRA APROBADA EN EL EJERCICIO 2008 CON NO. DE OBRA 18320808830
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE JIMENEZ (2009/M04-F3-013-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	391,496	391,496	391,496	385,150	98%	0	0	METRO LINEAL	366	366	100%	
LETRINAS															
CONSTRUCCION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
200902180120015 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS CON FOSA SEPTICA (P. D. Z. P.)	12-SAN BLAS	LA CHILTERA	RURAL	35,671	35,671	35,671	35,671	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES ACCION 1, PERO EL SISTEMA NO ACTIVA LA OPCION ACCION, LAS METAS REALES SE VERAN REFLEJADAS EN EL PROGRAMA DEL RAMO XX; PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
200902180120021 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS CON FOSA SEPTICA (P. D. Z. P.)	12-SAN BLAS	HUAYNAMOTA	RURAL	35,671	35,671	35,671	35,671	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES ACCION 1, PERO EL SISTEMA NO ACTIVA LA OPCION ACCION, LAS METAS REALES SE VERAN REFLEJADAS EN EL PROGRAMA DEL RAMO XX; PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
2009022180120011 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS CON FOSA SEPTICA (P. D. Z. P.)	12-SAN BLAS	EL CORA	RURAL	35,671	35,671	35,671	35,671	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES ACCION 1, PERO EL SISTEMA NO ACTIVA LA OPCION ACCION, LAS METAS REALES SE VERAN REFLEJADAS EN EL PROGRAMA DEL RAMO XX; PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
2009023180120051 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA (P. D. Z. P.)	12-SAN BLAS	PUERTO DE LINDAVISTA	RURAL	23,857	23,857	23,857	23,857	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES ACCION 1, PERO EL SISTEMA NO ACTIVA LA OPCION ACCION, LAS METAS REALES SE VERAN REFLEJADAS EN EL PROGRAMA DEL RAMO XX; PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
2009024180120044 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA (P. D. Z. P.)	12-SAN BLAS	SINGAITA	RURAL	23,857	23,857	23,857	23,857	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES ACCION 1, PERO EL SISTEMA NO ACTIVA LA OPCION ACCION, LAS METAS REALES SE VERAN REFLEJADAS EN EL PROGRAMA DEL RAMO XX; PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
2009025180120038 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA (P. D. Z. P.)	12-SAN BLAS	PINTADENO	RURAL	23,857	23,857	23,857	23,857	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES ACCION 1, PERO EL SISTEMA NO ACTIVA LA OPCION ACCION, LAS METAS REALES SE VERAN REFLEJADAS EN EL PROGRAMA DEL RAMO XX; PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
2009026180120046 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS CON FOSA SEPTICA (P. D. Z. P.)	12-SAN BLAS	COLONIA EL TEPEYAC (COFRADIA)	RURAL	12,204	12,204	12,204	12,204	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES ACCION 1, PERO EL SISTEMA NO ACTIVA LA OPCION ACCION, LAS METAS REALES SE VERAN REFLEJADAS EN EL PROGRAMA DEL RAMO XX; PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
09/FISM17070-PR APORT. DE REC. DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A LA OBRA CONST. DE LETRINAS SANITARIAS CON FOSA SEPTICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA RURAL.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	141,221	141,221	141,221	141,221	100%	0	0	5	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	ACCIONES REALIZADAS RAMO 33 FONDO 3 2009 CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS CON FOSA SEPTICA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE: GUAYBITOS, SALVADOR ALLENDE, LAS PILAS, EL TEPEGUAJEY CERRO DE LOS TIGRES EN EL RUBRO LOCALIDAD EL CONCEPTO (VARIAS) NO SE ENCUENTRA EN EL RUBRO AMBITO EL CONCEPTO (RURAL) PARA VARIAS EN LA ZONA RURAL NO SE ENCUENTRA
09/FISM17093-PR APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PIEL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A LA OBRA 902P16409021 CONST. DE 29 LETRINAS SANITARIAS CON FOSA SEPTICA EN EL FLORENO (EL CAPULIN)	17-TEPIC	EL FLORENO (EL CAPULIN)	RURAL	89,670	0	89,670	0	0%	0	0	1	LETRINA, METROS CUBICOS	1	0	0%	ACCION NO REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 2009 EN EL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA EL CONCEPTO (ACCION) NO SE ENCUENTRA
APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA CONSTRUCCION DE 28 LETRINAS ECOLOGICAS INSERTA EN EL PROGRAMA PDZP	19-LA YESCA	MESA DE CHAPALLILLA	RURAL	220,247	220,247	220,247	220,247	100%	0	0	28	LETRINA, METROS CUBICOS	28	28	100%	APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA CONSTRUCCION DE 28 LETRINAS ECOLOGICAS INSERTA EN EL PROGRAMA PDZP
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
OTROS																
180162009033 CONSTRUCCION DE DESACARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE H. COLEGIO MILITAR	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	217,320	217,320	217,320	217,320	100%	0	0	0	METRO LINEAL	265	265	100%	SE REALIZO DEL 02 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2009 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL.
180162009040 ADQUISICION DE TUBERIA DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	67,893	67,893	67,893	67,893	100%	0	0	1	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION REALIZADA DEL 13 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2009
180162009056 ADQUISICION DE TERRENO PARA CARCAMO DE BOMBEO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	1	LOTE	1	89%	ESTA OBRA SE SOLICITA PARA SU CANCELACION DEBIDO A QUE CON OFICIO 068/09 DE FECHA 05 DE OCTUBRE SE REALIZO ESTE TRAMITE.	
180162009059 ADQUISICION DE MATERIALES PARA DREN PLUVIAL	15-SANTIAGO IXCUINTLA	EL PAPANOTE	RURAL	11,385	11,385	11,385	11,385	100%	0	0	1	LOTE	1	100%	ADQUISICION REALIZADA EL 07 DE SEPTIEMBRE 2009	
180162009060 REHABILITACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL	15-SANTIAGO IXCUINTLA	TORO MOCHO	RURAL	54,437	54,437	54,437	54,437	100%	0	0	60	METRO CUADRADO	60	60	100%	OBRA INICIADA EL 18 DE SEPTIEMBRE Y CONCLUIDA EL 31 DE DICIEMBRE 2009.
URBANIZACION MUNICIPAL																
CALLE																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE PANAMA ENTRE CALIFORNIA Y YUCATAN	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	363,438	363,438	363,438	358,314	99%	0	0	1,957	METROS CUADRADOS	1,957	1,957	100%	SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL POR \$6,124.00 PARA EL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES ALLENDE Y LAZARO CARDENAS ENTRE YUCATAN Y TABASCO	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	291,962	291,962	291,962	288,363	99%	0	0	1,595	METROS CUADRADOS	1,595	1,595	100%	SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL POR \$2,599.00 PARA EL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES MARGARITA Y ORQUIDEA ENTRE CALLES GARDENIA Y NARDO	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	364,815	364,815	364,815	329,601	90%	0	0	1,925	METROS CUADRADOS	1,925	1,925	100%	SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL POR \$35,214.00 PARA EL EJERCICIO 2010
APORTACION MPAL. AL CONVENIO CO LA SEDESOL DE EMPEDRADO DE CALLES	10-ROSAMORADA	TEPONAHUXTLA (HUAIXTA)	RURAL	12,800	128,800	128,800	128,800	100%	0	0	1	METROS	1	1	100%	OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-10-04-018/2009 X \$ 128,800.18 CON FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2009. UNIDAD DE MEDIDA ES : ACCION
CONSTRUCCION DE 10000 MTS. DE EMPEDRADO DE CALLES	10-ROSAMORADA	SAN VICENTE	URBANO	1,620,811	1,620,811	1,638,392	1,620,811	100%	0	0	10,000	M2, ADQUINAMIENT O O EMPEDRADO	10,000	10,000	100%	OFICIO DE APROBACION CON NO. COP-MUN-F3-10-04-008/2009 X \$ 1,638,392.00 CON FECHA 30 DE ABRIL DEL 2009. * OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL COP-MUN-F3-10-024/2009 X \$ 18,121.00 CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2009. TOTAL EJERCIDO \$ 1,620,811.00 OBRA TERMINADA AL 100%
EMPEDRADO DE CALLES	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	2,460,000	2,460,000	2,182,213	2,460,000	100%	0	0	11,474	METROS CUADRADOS	11,474	11,474	100%	OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-10-04-015/2009 X \$ 2,182,213.00 CON FECHA 18 DE JULIO DEL 2009. OFICIO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL COP-MUN-F3-10-034/2009 X \$ 277,787.00 TOTAL EJERCIDO \$ 2,460,000.00
APORTACION DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES LAURELES Y GONGORA Y HUITZILOPCHTLI	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	653,884	653,884	653,884	653,884	100%	0	0	9,272	METROS	9,272	9,272	100%	LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS EN EL OFICIO QUE EMITE LA SEDESOL OFICIO NO. 138100-UDSH-AP-074/09 CON FECHA 15 DE JUNIO 2009
APORTACION DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE LAURELES Y GONGORA Y HUITZILOPCHTLI	11-RUIZ	RIO ESCONDIDO (LA HACIENDITA)	RURAL	359,746	359,746	359,746	359,746	100%	0	0	2,844	METROS	2,844	2,844	100%	LA METAS ESTAN CONSIDERAD EN EL OFICIO DE QUE EMITE LA SEDESOL OFICIO NO. 138100-UDSH-AP-074/09 CON FECHA 15 DE JUNIO DEL 2009
2009003180120020 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	12-SAN BLAS	HUARISTEMBA	RURAL	557,938	557,938	557,938	545,696	98%	0	0	60	METROS CUADRADOS	60	60	100%	NOTA: SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 12,242.00 PARA PAGO DE OPERACIONES AJENAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
200909180120035 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	12-SAN BLAS	LA PALMA	RURAL	78,640	78,640	78,640	78,640	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,025	3,025	100%	NOTA: CON EL OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-12-041/2009 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, SE HIZO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL
2009010180120003 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	12-SAN BLAS	ATICAMA	RURAL	81,912	81,912	81,912	81,912	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,140	3,140	100%	NOTA: CON EL OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F3-12-039/2009 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2009, SE HIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL
2009013180120007 EMPEDRADO DE CALLES	12-SAN BLAS	EL CAPOMO	RURAL	71,720	71,720	71,720	71,720	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	600	600	100%	
2009018180120004 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES (3 X 1 PARA MIGRANTES)	12-SAN BLAS	AUTAN	RURAL	124,518	124,518	124,518	124,518	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES ACCION 1 PERO EL SISTEMA NO ACTIVA LA OPCION ACCION, YA QUE LAS METAS REALES SE VERAN REFLEJADAS EN EL PROGRAMA DEL RAMO XX; 3 X 1 PARA MIGRANTES
2009028180120025 REVESTIMIENTO DE ASFALTO DE CALLE VERACRUZ	12-SAN BLAS	JALCOCOTAN	URBANO	145,925	145,925	145,925	145,925	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	981	981	100%	
2009043180120038 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	12-SAN BLAS	PINTADENO	RURAL	39,000	39,000	39,000	39,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,515	1,515	100%	
2009045180120025 EMPEDRADO DE CALLES	12-SAN BLAS	JALCOCOTAN	URBANO	13,607	13,607	13,607	13,607	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	200	100%	
200909180120025 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	12-SAN BLAS	JALCOCOTAN	URBANO	116,836	116,836	116,836	100,000	86%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	900	90%	NOTA: SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 16,836.00 PARA EL EJERCICIO 2010
2009063180120001 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (CALLE PINO)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	142,500	142,500	142,500	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,500	0	0%	NOTA: ESTA OBRA SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2010
2009054180120043 EMPEDRADO DE CALLES	12-SAN BLAS	SANTA CRUZ DE MIRAMAR	RURAL	224,858	224,858	224,858	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,400	0	0%	NOTA: SE REFRENDA LA OBRA PARA EL EJERCICIO 2010
2009041180120043 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	12-SAN BLAS	SANTA CRUZ DE MIRAMAR	RURAL	73,950	73,950	73,950	63,750	86%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,913	2,313	79%	NOTA: SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 10,200.00 PARA EL EJERCICIO 2010
18013-F3-003/2009 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN COL. VENUSTIANO CARRANZA	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	147,753	147,753	147,753	147,753	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,609	1,609	100%	EL OFICIO DE APROBACION ES COP-MUN-F3-013-003/2009 DE FECHA 1 DE JUNIO DEL 2009 DONDE APARECEN 1,609.20 METROS CUADRADOS 100 BENEFICIARIOS Y 134 JORNALES.
18013-F3-013/2009 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO (EL CONDE)	RURAL	371,021	371,021	371,021	371,021	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,230	3,230	100%	SE APROBO CON NO. DE OFICIO COP-MUN-F3-013-013/2009 DE FECHA 03 DE NOV. DEL 2009 BENEFICIANDO 100 PERSONAS Y 702 JORNALES.
18013-F3-017/2009 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN BARRIO ABAJO.	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	100,104	100,104	100,104	100,104	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,201	1,201	100%	OFICIO COP-MUN-F3-013-017/2009 DE FECHA 03/11/2009 BENEFICIANDO 120 PERSONAS Y 226 JORNALES.
1801520090018 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN ACCESO A CARRETERA "SANTIAGO IXC." - "BOCA DE CAMICHIN"	15-SANTIAGO IXCUINTLA	AMAPA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS	1	1	85%	SE SOLICITA ESTA OBRA PARA CANCELACION. CON OFICIO 058/2009 DE FECHA 01 DE OCTUBRE SE REALIZO DICHO MOVIMIENTO POR NO REQUERIR PAGOS.
180152009003 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE CALLES EN COL. AMADO NERVO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	307,694	307,694	307,694	307,694	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE 1.00 Y SE MUESTRA COMO METROS DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL SISTEMA. INICIO LA ADQUISICION EL 13 DE FEBRERO 2009 Y TERMINO EL 30 DE JUNIO 2009. SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL EL 31 DE DICIEMBRE 2009.
180152009007 REEMPEDRADO DE CALLES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	EL BOTADERO	RURAL	42,095	42,095	42,095	42,095	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,478	1,478	100%	OBRA REALIZADA DEL 09 AL 28 DE FEBRERO 2009
180152009008 REEMPEDRADO DE CALLE BORDO DE CONTENCIÓN	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	58,088	58,088	58,088	58,088	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,872	1,872	100%	LOS METROS PROGRAMADOS SON LOS QUE SE INFORMAN, SIN EMBARGO CON EL MISMO PRESUPUESTO SE REBASO LA META LLEGANDO A LOS 1,972.00 M2. OBRA REALIZADA DEL 09 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2009. SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL CON OFICIO 063/2009 DE FECHA 02 DE OCTUBRE 2009.
180152009012 REEMPEDRADO DE CALLES EN LA COLONIA LOS PINOS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	18,913	18,913	18,913	18,913	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	507	507	100%	
180152009013 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE CALLES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	POZO DE IBARRA	URBANO	106,663	106,663	106,663	106,663	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	LA ADQUISICION INICIO DEL 23 AL 31 DE MARZO 2009. CON FECHA 31 DE DICIEMBRE SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL.
180152009015 ADQUISICION DE MATERIALES PARA ELABORACION DE EMPEDRADO AHOGADO CON CEMENTO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	EL TIZATE	RURAL	15,300	15,300	15,300	15,300	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE 1.00. LA ADQUISICION SE REALIZO DEL 12 AL 31 DE MARZO DEL 2009. SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL CON FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009.
180152009016 PAVIMENTACION EN CALLE DURANGO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LA PRESA	URBANO	1,487,872	1,487,872	1,487,872	1,487,872	100%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFALTICO	3,060	3,060	100%	EL NOMBRE DE ESTA OBRA ES: PAVIMENTACION EN CALLE MEXICO. SE CAPTURE CON ERROR EN EL PRIMER TRIMESTRE POR LO QUE SE INFORMA EN EL ACTUAL. INICIO EL 23 DE MARZO Y TERMINO EL 12 DE MAYO 2009.
180152009018 CONSTRUCCION DE REEMPEDRADO, EMPEDRADO DE CALLES Y GUARNICIONES DE CONCRETO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	AMAPA	RURAL	24,596	24,596	24,596	24,596	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	590	590	100%	OBRA REALIZADA DEL 9 DE MARZO AL 9 DE MAYO 2009. SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL CON OFICIO 066/2009 DE FECHA 02 DE OCTUBRE 2009.
180152009025 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE CALLES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VALLE MORELOS	RURAL	305,670	305,670	305,670	305,670	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE 1.00. REALIZADA LA ADQUISICION DEL 26 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2009. SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL CON FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009.
180152009036 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EMPEDRADO AL "PANTEON"	15-SANTIAGO IXCUINTLA	ESTACION NANCHI (PEÑASQUILLO)	RURAL	175,720	175,720	175,720	175,720	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE 1.00. SE INICIO LA ADQUISICION EL 13 DE MAYO FINALIZANDO EL 22 DE OCTUBRE. SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL EL 31 DE DICIEMBRE 2009.
180152009042 EMPEDRADO DE CALLE "ZARAGOZA" (CENTRO)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	198,937	198,937	198,937	198,937	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,038	2,038	100%	OBRA INICIADA 18 DE MAYO Y TERMINO 04 DE DICIEMBRE 2009.
180152009045 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PUERTA DE MANGOS	RURAL	286,492	286,492	286,492	286,492	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,524	3,524	100%	OBRA REALIZADA DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2009. SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL EL 31 DE DICIEMBRE 2009.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES UNIVERSIDAD, MORELOS Y TABACHINES EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	RURAL	678,294	678,294	678,294	678,093	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	6,220	6,300	101%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE A UNA 100%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO	19-LA YESCA	APOZOLCO	RURAL	752,980	752,980	752,980	745,050	99%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	5,000	6,000	120%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE A UN 100%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES PRINCIPALES EN LA LOCALIDAD DE JUANACAXTLÉ	19-LA YESCA	GUANACASTE	RURAL	388,320	388,320	388,320	375,001	97%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,900	1,900	100%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE A UN 100%
EMPEDRADO DE CALLES PRINCIPALES EN GUADALUPE OCOTÁN	19-LA YESCA	GUADALUPE OCOTÁN	RURAL	688,868	688,868	688,868	687,369	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	3,960	3,960	100%	
REHABILITACION Y NIVELACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLES PRINCIPALES	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	RURAL	92,707	92,707	92,707	92,705	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	426	426	100%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE A UN 100%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO	2-AHUACATLAN	SANTA CRUZ DE CAMOTLAN (CAMOTLAN)	RURAL	234,961	234,961	234,961	234,961	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,382	1,650	119%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN	2-AHUACATLAN	VALLE VERDE	RURAL	105,608	105,608	105,608	105,608	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,518	1,518	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	442,997	439,297	442,997	439,297	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,299	1,299	100%	SE RELLENARA Y NIVELARA EL TERRENO CON MATERIAL DE BANCO 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO A MANO Y COMPACTADO CON PIZON. DESPUES SE REALIZARA EL EMPEDRADO NORMAL.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	982,482	932,643	982,482	932,643	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	2,400	100%	SE RELLENARA Y NIVELARA EL TERRENO CON MATERIAL DE BANCO TENDIDO CON MAQUINARIA Y COMPACTADO CON PIZON. DESPUES SE REALIZARA EL EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LECHAREADO	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	83,753	83,753	83,753	83,753	100%	0	0	METROS CUADRADOS	522	522	100%	SE ANIVELARA Y RELLENARA PARA ALOJAR EL EMPEDRADO PARA DESPUES LECHAREARLO Y DARLE SU ACABADO.
CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	112,316	112,316	112,316	112,316	100%	0	0	METROS CUADRADOS	280	280	100%	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS PARA DARLE UNA MEJOR VIALIDAD A LAS PERSONAS DE LA COLONIA Y SEGURIDAD PARA COMUNICARSE AL CENTRO DEL PUEBLO.
ADQUISICION DE PIEDRA PARA EMPEDRADO DE CALLES (2009/M04-F3-033-PR)	4-COMPOSTELA	VILLA MORELOS	RURAL	90,045	90,045	90,045	89,654	100%	0	0	METROS CUADRADOS	307	307	100%	
ADQUISICION DE PIEDRA PARA EMPEDRADO EN CALLES (2009/M04-F3-032-PR)	4-COMPOSTELA	MESILLAS	RURAL	135,758	135,758	135,758	135,167	100%	0	0	METROS CUADRADOS	462	462	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS HACIA EL CECYTEN DE COMPOSTELA (2009/M04-F3-046-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	244,136	244,136	244,136	243,444	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS INGRESO A MIRAVALLÉS (2009/M04-F3-039-PR)	4-COMPOSTELA	MIRAVALLÉS	RURAL	129,814	129,814	129,814	128,704	99%	0	0	METROS CUADRADOS	529	529	100%	
EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE COLON DE OCEANO PACIFICO A GOLFO DE TEHUANTEPEC Y CALLE GOLFO DE MEXICO DE COLON A VASCO DA GAMA (2009/M04-F3-042-CP)	4-COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMA	URBANO	757,054	757,054	757,054	756,822	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,450	3,450	100%	SE HIZO REDUCCION POR \$14,200.00
EMPEDRADO DE CALLE BENITO JUAREZ (2009/M04-F3-036-PR)	4-COMPOSTELA	COASTECOMATILLO	RURAL	138,349	138,349	138,349	135,516	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,032	1,032	100%	ESTA OBRA ES DE LA LOCALIDAD DE PARANAL PERO EL SISTEMA NO LO TIENE, ME PODRIAN DECIR QUE PUEDO HACER AL RESPECTO.
EMPEDRADO DE CALLES (2009/M04-F3-031-PR)	4-COMPOSTELA	URSULO GALVAN	RURAL	416,224	416,224	416,224	414,851	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,700	3,700	100%	
EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO (2009/M04-F3-035-PR)	4-COMPOSTELA	VILLA MORELOS	RURAL	67,496	67,496	67,496	67,068	99%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
EMPEDRADO EN CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS (2009/M04-F3-037-PR)	4-COMPOSTELA	LAS VARAS	URBANO	346,346	346,346	346,346	346,233	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,110	3,110	100%	RE REALIZO REDUCCION POR 5,800.00
EMPEDRADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE (2009/M04-F3-038-CP)	4-COMPOSTELA	LAS VARAS	URBANO	129,516	129,516	129,516	127,158	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,131	1,131	100%	
EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO (2009/M04-F3-041-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	280,532	280,532	280,532	277,327	99%	0	0	METROS CUADRADOS	2,474	2,474	100%	
EMPEDRADO EN VARIAS CALLES MEZATLAN Y BENITO JUAREZ (2009/M04-F3-045-CP)	4-COMPOSTELA	LAS VARAS	URBANO	170,997	170,997	170,997	168,353	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
EMPEDRADO EN VARIAS CALLES (2009/M04-F3-010-CP)	4-COMPOSTELA	LAS VARAS	URBANO	254,675	254,675	254,675	247,545	97%	0	0	METROS CUADRADOS	2,218	2,218	100%	
PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN AV. CAMPO ESTRELLA EN LA COL. EJIDO LIBROD RIVERA (2009/M04-F3-005-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	365,723	365,723	365,723	364,297	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,004	3,004	100%	
PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ALDAMA DE CALLE 6 A CALLE 8; EN CALLE 8 DE ALDAMA A HIDALGO Y EN CALLE 7 DE HIDALGO A ZARAGOZA EN LA COL. GUADALUPANA (2009/M04-F3-006-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	615,870	615,870	613,401	613,401	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,778	4,778	100%	
PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE GENERAL RUIZ EN LA COL. INFONAVIA (2009/M04-F3-023-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	322,232	322,232	319,981	319,981	99%	0	0	METROS CUADRADOS	2,518	2,518	100%	
PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE OCEANO PACIFICO ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y CALLE LUCIO BLANCO (2009/M04-F3-013-CP)	4-COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMA	URBANO	329,505	329,505	327,909	327,909	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,200	2,200	100%	
PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ROSALES DE ZARAGOZA A TIBURCIO GRANDE (2009/M04-F3-008-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	260,579	260,579	260,579	259,568	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,200	2,200	100%	
PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ROSALES DE ZARAGOZA A TIBURCIO GRANDE (2009/M04-F3-007-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	274,542	274,542	274,251	274,251	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,740	1,740	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REENCARPETAMIENTO EN CALLE DE INGRESO PRINCIPAL (2009/M04-F3-004-PR)	4-COMPOSTELA	IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN	RURAL	176,163	176,163	175,517	175,517	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,654	3,654	100%	
2009/18-08-01-03 APORTACION AL PROGRAMA HABITAT (ME MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO)	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	2,725,561	2,725,561	2,725,561	2,725,561	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	LA APORTACION AL PROGRAMA HABITAT ES PARA REALIZAR PAVIMENTOS Y EMPEDRADOS EN LA COL. LOMAS VERDES, NUEVO PROGRESO, LANDARENAS Y 25 DE ABRIL (POLIGONOS HABITAT). LA APORTACION SE ENCUENTRA CUBIERTA AL 100%
2009/18-08-01-10 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CONTENIONES EN CALLE MINA	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	696,814	696,814	689,270	689,270	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,774	1,774	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SEGUN CONTRATO.
2009-18-08-01-15 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE BRAVO	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	92,375	92,375	87,437	87,437	95%	0	0	0	METROS CUADRADOS	247	247	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SEGUN CONTRATO.
AMPLIACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYAS EN CALLE GUTIERREZ TIBON 2009/MF316025-PR	16-TECUALA	SAN FELIPE AZTATAN	URBANO	54,500	54,338	54,500	54,338	100%	0	0	0	M2 TOPE/REDUCTORES DE VELOCIDAD/VIBRADORES	450	450	100%	SE SUMINISTRO Y COLOCO 450 BOYAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, LAS VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO SON EN BASE A LO APROBADO Y LO GASTADO
TERMINACION DE EMPEDRADOS, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE "PASEO SANTO SANTIAGO APOSTOL"	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	403,650	377,838	377,838	377,838	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,100	1,100	100%	
MANTENIMIENTO 2009030180120001 RELLENO DE CALLES (CALLES VARIAS)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	129,375	129,375	129,375	62,500	48%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,000	3,500	70%	NOTA: SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 66,869.00 PARA EL EJERCICIO 2010
180152009068 REEMPEDRADO DE VARIAS CALLES	15-SANTAGO IXCUINTLA	LA PRESA	URBANO	33,610	33,610	33,610	33,610	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	OBRA REALIZADA DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE 2009.
RELLENO Y CONFORMACION DE CALLES DEL BARRIO LA LOMITA, SAN SEBASTIAN, LOS LLANITOS 2009/MF3-05-51-CP	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	32,608	32,608	32,608	32,608	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	12,000	12,000	100%	
REHABILITACION REEMPEDRADO DE CALLES VARIAS	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	48,299	48,299	48,299	48,299	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	701	701	100%	
2009012180120030 REEMPEDRADO DE CALLES	12-SAN BLAS	EL MADRIGALENO	RURAL	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
2009029180120001 REEMPEDRADO DE CALLES "COL. BENITO JUAREZ"	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	89,870	89,870	89,870	89,870	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,675	1,675	100%	
2009037180120020 REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	12-SAN BLAS	HUARISTEMBA	RURAL	856,889	856,889	856,889	795,130	93%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,461	1,461	100%	NOTA: SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$61,759.00 PARA EL EJERCICIO 2010 PARA PAGOS PENDIENTES
ADQUISICION Y COLOCACION DE BOYAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TECUALA 2009/MF316004-CP	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	50,232	50,232	50,232	50,232	100%	0	0	0	M2 TOPE/REDUCTORES DE VELOCIDAD/VIBRADORES	416	416	100%	LA VARIACION EN LA META ES POR ERROR EN CAPTURA EN TRIMESTRE PASADO
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS 2009/MF316040-PR	16-TECUALA	SAN FELIPE AZTATAN	URBANO	66,466	66,466	66,466	66,466	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	880	880	100%	
REEMPADRADO DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE TECUALA 2009/MF316010-CP	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	371,220	371,220	371,220	371,220	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,190	7,190	100%	
REEMPADRADO DE VARIAS CALLES 2009/MF316022-CP	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	240,025	239,902	240,025	239,902	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	6,000	100%	
REHABILITACION Y NIVELACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLES PRINCIPALES	19-LA YESCA	LA YESCA	URBANO	372,000	372,000	372,000	361,070	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	722	722	100%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE A UN 100%. EL FOLIO 122,639 PERTENECIENTE A LA OBRA 08/08/19-FIIM-039-PR CONSTRUCCION DE BORDOS Y CAMINOS SACACOSECHAS EN LA ZONA DE AMATLAN DE JORA EN CONVENIO CON LA CENTRAL DE MAQUINARIA CAMPESINA DE LA ZONA SUR DEL ESTADO DE NAYARIT CON UN MONTO EJERCIDO DE \$ 207,633, APROBADA Y EJECUTADA EN EL CUARTO TRIMESTRE, POR LO QUE SE PIDE QUE SEA CONSIDERADA EN EL CIERRE DE EJERCICIO
REEMPEDRADO EN VARIAS CALLES (2009/M04-F3-034-PR)	4-COMPOSTELA	ZAPOTAN	RURAL	160,242	160,242	160,242	157,459	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,429	1,429	100%	
REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LIMA DE ABAJO (2009/M04-F3-043-PR)	4-COMPOSTELA	LIMA DE ABAJO	RURAL	90,480	90,480	90,480	90,000	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	780	780	100%	SE REALIZO REDUCCION POR 20,500.00
PASOS VEHICULARES CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE VADO EN CALLE BAJACALIFORNIA ENTRE CALLE CELSO HUMBERTO DELGADO	1-ACAPONETA	SAN JOSE DE GRACIA	RURAL	99,303	99,303	99,303	96,203	97%	0	0	0	METROS LINEALES	29	29	100%	EN EL CAMPO DE LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS, EN EL CAMPO DE LAS METAS EN PROGRAMADO ANUAL ES 360. SE SELECCIONO METROS LINEALES DEBIDO A QUE ES LA UNICA OPCION QUE ME HABILITA EL SISTEMA. SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL POR \$3,100.00 PARA EL EJERCICIO 2010
09/FISM17083-CP CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE AMERICA COL. MIGUEL HIDALGO SEGUN OFICIO DE APROBACION SDS-FISM-F3-017-036 DE FECHA 25/09/2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	132,592	132,592	132,592	131,828	99%	0	0	0	METROS LINEALES	39	39	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 33 FONDO 3 2009 EN EL RUBRO DE UNIDAD DE MEDIDA EL CONCEPTO DE METROS CUADRADOS NO EXISTE POR LO QUE SE PUSO METRO LINEAL.
REHABILITACION 2009049180120021 APOYO PARA LA REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR	12-SAN BLAS	HUAYNAMOTA	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTA OBRA ES OBRA 1
PUNTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION																
2009049180120005 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	12-SAN BLAS	LA BAJADA	RURAL	18,809	18,809	18,809	18,809	100%	0	0	0	METROS LINEALES	22	22	100%	
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO III AL PROGRAMA HABITAT RAMO 30 PARA LA OBRA 180171ME003 DE ACUERDO CON EL OFICIO DE APROB. SDS-FISM-F3-017-006/2009 CONST. DE ESCALINATAS EN LA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	48,305	48,305	48,305	48,305	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	ACCION TERMINADA 2009 LA META PROGRAMADA (ACCION) NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PASO PEATONAL	19-LA YESCA	CORTAPICO	RURAL	497,286	497,286	497,286	490,495	97%	0	0	METROS LINEALES	120	120	100%	OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE A UN 100%
REHABILITACION															
18013-F3-014/2009 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	LAS GUASIMAS	RURAL	198,242	195,565	198,242	195,565	100%	0	0	METROS LINEALES	71	71	100%	SE APROBO CON NO. DE OFICIO COP-MUN-F3-013-014/2009 DE FECHA 03/11/09 BENEFICIANDO 220. PERSONAS OBRA EJECUTADA POR CONTRATO. HAGO LA ACLARACION QUE EN UNIDAD DE MEDIDA ES M2 Y NO M.L.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	5,458,926	5,458,926	5,458,926	5,458,926	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	396,870	396,870	396,870	396,870	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA TU CASA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	250,200	250,200	250,200	250,200	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	1,002,234	1,002,234	1,002,234	1,002,234	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL ESTADIO OLIMPICO EN UNIDAD DEPORTIVA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	989,269	989,269	989,269	989,269	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA	10-ROSAMORADA	PASO REAL DEL BEJICO	RURAL	1,584,946	1,584,946	1,744,180	1,584,946	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OFICIO DE APROBACION CON NO. COP-MUN-F3-10-004-010/2009 X \$ 1,744,180.00 CON FECHA 17 DE MAYO DEL 2009. OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL NO. COP-MUN-F3-10-004-036/2009 X \$ 159,233.28 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2009. TOTAL EJECUTADO \$ 1,584,946.72 EL FORMATO NO DA LA OPCION DE OBRA X ESO SE PLASMA PROYECTO ** OBRA TERMINADA AL 100 %.
APORTACION DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES OBRA: REHABILITACION DE CASA COMUNITARIA LOC. EL CARRIZAL	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	184,134	184,134	184,134	184,134	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS ESTAN CONSIDERADAS EN LE OFICIO DE QUE EMITE LA SEDESOL OFICIO NO. 138100-UDSH-AP-074/09 CON FECHA 15 DE JUNIO DEL 2009
APORTACION DEL MUNICIPIO PARA PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES OBRA: CONSTRUCCION DE CASA DIF LOC. VADO DE SAN PEDRO	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	584,458	584,458	584,458	584,458	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA EL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	11-RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56,428	56,428	56,428	56,428	100%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO EN PANTEON MUNICIPAL	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	101,200	101,200	101,200	101,200	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CASA COMUNITARIA DIF	11-RUIZ	EL VENADO	RURAL	62,396	62,396	62,396	62,396	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
2009001180120020 CONSTRUCCION DE MOTIVO DE ACCESO	12-SAN BLAS	HUARISTEMBA	RURAL	129,874	129,874	129,874	129,874	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NOTA: EL NUMERO DE PROYECTO ES CORRECTO, QUIZA POR ERROR EN LA APROBACION SE REFLEJO COMO USTED LO MENCIONA, SE SUSTITUIRA LA APROBACION CUANTO ANTES.
2009004180120020 CONSTRUCCION DE DESCANSO PUBLICO	12-SAN BLAS	HUARISTEMBA	RURAL	45,844	45,844	45,844	45,844	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
2009015180120004 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO (3 X 1 PARA MIGRANTES)	12-SAN BLAS	AUTAN	RURAL	27,366	27,366	27,366	27,366	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	NOTA: LAS METAS SE VERAN REFLEJADAS EN EL PROGRAMA DEL RAMO XX: 3 X 1 PARA MIGRANTES
2009018180120018 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: REMODELACION DE PLAZA CIVICA (3 X 1 PARA MIGRANTES)	12-SAN BLAS	GUADALUPE VICTORIA (LA VIROCHA)	URBANO	169,422	169,422	169,422	169,422	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	NOTA: LAS METAS SE VERAN REFLEJADAS EN EL PROGRAMA DEL RAMO XX: 3 X 1 PARA MIGRANTES
2009031180120033 CONSTRUCCION DE LOCALES PARA PRODUCTOS DE LA REGION	12-SAN BLAS	NAVARRETE	RURAL	227,504	227,504	227,504	227,504	100%	0	0	METRO CUADRADO	32	32	100%	
2009032180120043 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN CENTRO COMUNITARIO	12-SAN BLAS	SANTA CRUZ DE MIRAMAR	RURAL	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	375	375	100%	
2009038180120035 APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE MOTIVO DE INGRESO	12-SAN BLAS	LA PALMA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
2009038180120030 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO (3 X 1 PARA MIGRANTES)	12-SAN BLAS	EL MADRIGALEÑO	RURAL	67,700	67,700	67,700	67,700	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	NOTA: LAS METAS SE VERAN REFLEJADAS EN EL PROGRAMA DEL RAMO XX: 3 X 1 PARA MIGRANTES
2009040180120029 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO (3 X 1 PARA MIGRANTES)	12-SAN BLAS	EL LLANO	RURAL	177,000	177,000	177,000	177,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	NOTA: LAS METAS SE VERAN REFLEJADAS EN EL PROGRAMA DEL RAMO XX: 3 X 1 PARA MIGRANTES
2009046180120009 APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE MOTIVO DE INGRESO	12-SAN BLAS	LAURELES Y GONGORA (EL CIRUELO)	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
18013-F3-005/2009 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN AV. TEREINTOS	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	165,033	163,556	165,033	163,556	100%	0	0	METRO CUADRADO	381	381	100%	LA OBRA SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO COP-MUN-F3-013-005/2009 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL PRESENTE BENEFICIANDO 750 PERSONAS. EL SALDO DE 1,477.00 SE TRANSFIERE AL EJERCICIO 2010. FUE OBRA EJECUTADA POR CONTRATO.
18013-F3-007/2009 APORTACION PARA LA REMODELACION DEL CENTRO COMUNITARIO 3RA. ETAPA	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	425,438	425,438	425,438	425,438	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL OFICIO DE APROBACION ES COP-MUN-F3-013-007/2009 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2009. LAS METAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EXPEDIENTE INSERTO EN EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES. EL NUMERO DE OBRA EN EL 3X1 PARA MIGRANTES ES 93X18223253 HAGO LA ACLARACION QUE EN LOS REPORTES ANTERIORES HABIA PLASMADO EN LA CELDA QUE PIDE EN NUMERO DE PROYECTO EL QUE ME APROBARON EN SEDESOL Y NO EL YO APROBE CON LA APORTACION.
18013-F3-010/2009 BARDEO PERIMETRAL DEL PANTEON.	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEPETILIC	RURAL	201,073	201,073	201,073	201,073	100%	0	0	METRO LINEAL	201	201	100%	EL OFICIO DE APROBACION ES EL NUMERO COP-MUN-F3-013-010/2009 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. BENEFICIANDO 150 PERSONAS. CON OFICIO COP-MUN-F3-013-018/2009 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2009 SE HIZO UNA AMPLIACION DE OBRA DE 190 M.L. A 200.98 M.L.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3								
18015-F3-0122009 APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE GRADAS Y SANITARIOS EN CORRAL DE TOROS.	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEQUILITA	RURAL	104,204	104,204	104,204	104,204	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FUE APORTACION DEL MUNICIPIO DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES. EN EL REPORTE DE 3X1 SE PLASMARAN METAS E INFORMACION COMPLETA.	
93X118235758 APORTACION PARA LA REMODELACION DEL CENTRO COMUNITARIO SAN JOSE	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO (EL CONDE)	RURAL	78,638	78,638	78,638	78,638	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA APORTACION SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO COP-MUN-F3-013-009/2009 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, Y EL NUMERO DE OBRA EN EL PROGRAMA 3X1 ES 93X118235758 Y LAS METAS SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL EXPEDIENTE DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES DE LA SEDESOL. HACIENDO LA ACLARACION QUE EN LOS REPORTES ANTERIORES EN LA CELDA PLASME EL NO. DE OBRA DEL 3X1 Y AHORA SE CORRIGE APARECIENDO EL NUMERO QUE LE DI EN EL PROGRAMA DEL FONDO 3.	
180152009002 ESTUDIO TOPOGRAFICO EN ZONA URBANA BORDO DE CONTENCIÓN	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	86,668	86,668	86,668	86,668	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	REALIZADO DEL 19 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO	
180152009021 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET) 2009	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	161,744	161,744	161,744	161,744	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL DE ESTA APORTACION, REALIZADA DEL 25 DE MARZO AL 14 DE AGOSTO 2009	
180152009022 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP) 2009	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	437,896	437,896	437,896	437,896	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL A ESTA APORTACION, REALIZADA DEL 31 DE MARZO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2009	
180152009026 APORTACION MUNICIPAL PARA ADQUISICION DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ACCION	1	1	100%	CON OFICIO 068/2010 DE FECHA 05 DE OCTUBRE SE REALIZO CANCELACION DE ESTA APORTACION, RAZON POR LA CUAL SE SOLICITA PARA REALIZAR EL MOVIMIENTO EN EL SISTEMA.	
180152009027 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2009	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	1,233,436	1,233,436	1,233,436	1,233,436	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	REQUIRO AMPLIACION PRESUPUESTAL ESTA APORTACION, INICIADA EL 4 DE JUNIO Y CONCLUIDA EL 26 DE OCTUBRE 2009.	
180152009028 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	3,158,372	3,158,372	3,158,372	3,158,372	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION REALIZADA DEL 14 DE MAYO AL 29 DE DICIEMBRE 2009.	
180152009035 ADQUISICION DE MATERIAL Y ACCESORIOS PARA PINTURA DE ALAMEDA MUNICIPAL	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	45,459	45,459	45,459	45,459	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION INICIADA EL 13 DE ABRIL Y CONCLUIDA EL 01 DE JULIO 2009. SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL CON FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009.	
180152009047 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN LOS CORCHOS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	268,346	268,346	268,346	268,346	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	REALIZADA DEL 06 DE JULIO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009	
180152009050 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DESMONTABLE EN COLONIA FLORES MAGON	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	34,575	34,575	34,575	34,575	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REALIZADA DEL 20 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2009. SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL CON FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009.	
180152009057 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CLUB DE LA TERCERA EDAD	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VALLE LERMA	RURAL	42,705	42,705	42,705	42,705	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION REALIZADA EL 04 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2009. CON OFICIO 055/2009 DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2009 SE REALIZO AMPLIACION PRESUPUESTAL.	
180152009058 APORTACION MUNICIPAL DE BENEFICIARIOS PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2009	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	3,032,056	3,032,056	3,032,056	3,032,056	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	APORTACION REALIZADA DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE 2009. SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL CON OFICIO 059/2009 CON FECHA 02 DE OCTUBRE 2009.	
180152009071 PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE "NICOLAS ECHEVERRIA"	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	186,588	186,588	186,588	186,588	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
180152009072 ADQUISICION DE PINTURA PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	71,512	71,512	71,512	71,512	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION REALIZADA DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2009.	
APORTACION AL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2009 2009/MF316012-CP	16-TECUALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	112,046	112,046	112,046	112,046	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
APORTACION AL PROGRAMA HABITAT 2009 2009/MF316013-CP	16-TECUALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,949,869	2,949,869	2,949,869	2,949,869	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
APORTACION AL RELLENO SANITARIO TECUALA-ACAPONETA DEL PROGRAMA HABITAT 2009/MF316033-PR	16-TECUALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,365,900	2,365,900	2,365,900	2,365,900	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
ESTUDIO Y PROYECTO DE PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECUALA 2009/MF316016-CP	16-TECUALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67,850	67,850	67,850	67,850	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 2009/MF316011-CP	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	488,836	488,836	488,836	488,836	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
REHABILITACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS 2009/MF316006-PR	16-TECUALA	QUIMICHIS	URBANO	533,000	531,667	533,000	531,667	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO SE DEBEN A AMPLIACIONES PRESUPUESTALES Y DE METAS	
REHABILITACION DE PLAZAS Y EDIFICIOS PUBLICOS 2009/MF316007-CP	16-TECUALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150,076	116,002	150,076	116,002	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
RIEGO DE SELLO TIPO 3-E EN CALLE GUTIERREZ TIBON EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN DEL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT 2009/MF316020-PR	16-TECUALA	SAN FELIPE AZTATAN	URBANO	217,580	217,327	217,580	217,327	100%	0	0	METRO CUADRADO	11,000	11,000	100%		
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO III AL PROGRAMA HABITAT RAMO 20 PARA LA OBRA-CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COL. AMERICA MANRIQUEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	148,670	148,670	148,670	148,670	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION TERMINADA 2009 LA META PROGRAMADA (ACCION) NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME018 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA COLONIA SANTA FE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	71,991	71,991	71,991	71,991	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION TERMINADA 2009	
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME020 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA COL. LOMAS DE LA LAGUNA SEGUN OFICIO N° SDS-FISM-F3-017-006 DE FECHA 04/06/2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	41,266	41,266	41,266	41,266	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION TERMINADA 2009 EL EL RUBRO OTRAS OBRAS DE URBANIZACION EL EN CONCEPTO DEL DESTINO DEL GASTO NO EXISTE CONSTRUCCION SOLO OTROS	
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT OBRA 180171ME025 CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COL. 2 DE AGOSTO SEGUN OFICIO ADOB. SDS-FISM-F3-017-008/2009 Y SDS-FISM-F3-017-047/2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	712,928	712,928	712,928	712,928	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION TERMINADA 2009	
CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BEIS BOL 1ERA ETAPA (CIMENTACION) 2009M18-F3-015-PR	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	224,777	221,454	221,454	221,454	100%	221,454	221,454	PROYECTO	1	1	100%	EL SALDO DE 3,323.00 SE TRANSFIERE AL EJERCICIO FISCAL 2010.	
APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL RELLENO SANITARIO, ZONA PUENTE DE CAMOTLAN INSERTA EN EL PROGRAMA PDZP	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	RURAL	111,090	111,090	111,090	110,656	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL RELLENO SANITARIO, ZONA PUENTE DE CAMOTLAN INSERTA EN EL PROGRAMA PDZP. EN EL 3ER TRIMESTRE SE REPORTARON (\$111,090) EL TOTAL DE LA APORTACION APROBADA, EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE ESTA REPORTANDO EL MONTO (\$110,656) REAL EJERCIDO DEL AYUNTAMIENTO, Y SE RETEGRARA LA CANTIDAD DE \$ 434.00	
REHABILITACION DE PISTA EN LA LOCALIDAD DE POPOTA	19-LA YESCA	POPOTA	RURAL	40,300	40,300	40,300	40,300	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE A UN 100 %	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA Y PATIO CIVICO EN ESCUELA TELESECUNDARIA EUSTACIO GUTIERREZ RENTERIA	19-LA YESCA	EL TRAPICHE	RURAL	75,300	75,300	75,300	75,300	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, ALJABAS	48	48	100%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE A UN 100%
CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA CUAUHTEMOC	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLÁN	RURAL	87,000	87,000	87,000	15,000	17%	0	0	0 METROS CUADRADOS	320	55	17%	CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA CUAUHTEMOC. BAJO CONVENIO CON ESCUELA SECUNDARIA Y PADRES DE FAMILIA. DONDE EL AYUNTAMIENTO PONDRÁ LO REFERENTAL AL PAGO DE MANO DE OBRA
REHABILITACION DE BAÑOS Y CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA	19-LA YESCA	HUAJIMIC	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	40	40	100%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE A UN 100%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
18018209040 CONSTRUCCION DE ANDADOR PARA INGRESO A PLANTEL ESCOLAR	16-SANTIAGO XCUINTLA	SENTISPAG	URBANO	31,360	31,360	31,360	31,360	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	60	60	100%	OBRA REALIZADA DEL 02 AL 20 DE JUNIO 2009
CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESC. PRIM. PROFRA VICENTA LUNA RIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA NAYARIT 2009/MF316019-CP	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	159,000	158,346	159,000	158,346	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION A BASE DE PINTURA VINILICA EN VARIOS CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE TECUALA 2009/MF316008-PR	16-TECUALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150,075	95,629	150,075	95,629	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
APERTURA DE CAMPO DEPORTIVO PARA LA ESC. PRIM. "BENITO JUAREZ" CLAVE: 16PRO05282 09M-F3-05-046-PR	5-HUAJICORI	SANTA MARIA DE PICACHOS (PICACHOS)	RURAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESC. "LAZARO CARDENAS" 09/M-F3-05-038-CP	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	53,391	53,391	53,391	53,391	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	EN EL CAMPO UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE TENGO ANEXO PERO NO ME DA LA OPCION POR ESO ELIGI ACCION
REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO DE LA ESC. PRIM. "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" 09/M-F3-05-046-PR	5-HUAJICORI	EL RYITO	RURAL	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
PISO FIRME															
CONSTRUCCION															
200908180120001 APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	113,688	113,688	113,688	113,688	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	NOTA: EN EL CAMPO UNIDAD DE MEDIDA, NO SE ACTIVA LA OPCION: ACCION, UNICAMENTE METROS CUADRADOS LAS METAS SE VERAN REFLEJADAS EN EL PROGRAMA DEL RAMO XX; EMPLEO TEMPORAL Y SE LLEVARAN A CABO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
09/FISM17069-PR APORT. DE REC. DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONA PRIORITARIAS VARIAS LOCALIDADES EN LA ZONA RURAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	202,233	202,233	202,233	202,233	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	15	15	100%	ACCIONES REALIZADAS DEL RAMO 33 FONDO 3 2009 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COMUNIDADES RURALES DE: EL LIMON, COLORADO DE LA MORA, CALERAS DE COFRADOS BENITO JUAREZ, SALVADOR ALLENDE, SAN ANDRES, SANTIAGO DE POCHOTITAN, MESA DE PICACHOS (EL CASCO), LOS SALAZARES, JUMATAN, EL VERDE, EL FLORENO (EL CAPULIN), JESUS MARIA CORTE, LOS SABINOS Y CERRO DE LOS TIGRES. EN EL RUBRO NOMBRE DE LA LOCALIDAD EL CONCEPTO (VARIAS) NO SE ENCUENTRA Y EN EL RUBRO AMBITO EL CONCEPTO (RURAL) PARA VARIAS LOCALIDADES RURALES NO SE ENCUENTRA
09/FISM17076-CP APORT. DE REC. DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROG. DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" CONST. DE PISO FIRME EN VARIAS COLONIAS DE LA ZONA URBANA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	54,000	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	30	30	100%	ACCION TERMINADA RAMO 33 F 3 2009 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COLONIAS AMERICA MANRIQUEZ, AMPL. TIERRA Y LIBERTAD, AZTLAN EL VERDE, BETHEL, BENITO JUAREZ ORIENTE, COMERCIANTES, 2 DE AGOSTO, EL FAZAN, EL OCHO, PARAISSO, SANTA FE, SANTA CECILIA, SANTA TERESITA, VALLE VERDE, MATATIPAC II, VALLE DE NAYARIT, ARGONES DEL VALLE Y ZITACUA EL EL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA EL CONCEPTO (ACCION) NO SE ENCUENTRA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	3-AMATLAN DE CAÑAS	BARRANCA DEL ORO	RURAL	4,093	4,093	4,093	4,093	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	165	165	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 11 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA, CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 16,374, FEDERAL 10,807, ESTATAL 1,474.00 MUNICIPAL 4,093.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	3-AMATLAN DE CAÑAS	EL PORTEZUELO	RURAL	3,429	3,429	3,429	3,429	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	139	139	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 5 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO, CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$13,717.00, FEDERAL 8,053.00, ESTATAL 1,235.00 MUNICIPAL 3,429.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	3-AMATLAN DE CAÑAS	EL ROSARIO	RURAL	18,808	18,808	18,808	18,808	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	766	766	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 28 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$75,233.00, FEDERAL 49,854.00, ESTATAL 6,771.00 MUNICIPAL 18,808.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	3-AMATLAN DE CAÑAS	JESUS MARIA	RURAL	5,763	5,763	5,763	5,763	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	233	233	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 8 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA, CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 23,054.00, FEDERAL 15,216.00, ESTATAL 2,075.00 Y MUNICIPAL 5,763.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	3-AMATLAN DE CAÑAS	LOS AGRIOS	RURAL	2,958	2,958	2,958	2,958	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,958	2,958	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 6 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE LOS AGRIOS, CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$11,833.00, FEDERAL 7,810.00, ESTATAL 1,065.00 Y MUNICIPAL 2,958.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	3-AMATLAN DE CAÑAS	SAN BLASITO	RURAL	6,451	6,451	6,451	6,451	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	264	264	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 9 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN BLASITO, CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL: \$ 25,805.00, FEDERAL 17,031.00, ESTATAL 2,323.00 Y MUNICIPAL 6,451.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	3-AMATLAN DE CAÑAS	SAN VALENTIN	RURAL	6,608	6,608	6,608	6,608	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	269	269	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 9 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN VALENTIN, CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 26,433.00 FEDERAL 17,448.00, ESTATAL 2,379.00 MUNICIPAL 6,608.00
200918-08-01-08 APORTACION AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	75,336	75,336	75,336	75,336	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	LA APORTACION AL PROGRAMA PDZP ES PARA REALIZAR OBRAS DE PISO FIRME EN DIFERENTES LOCALIDADES. DICHA APORTACION SE ENCUENTRA AL 100%
VIVIENDA															
AMPLIACION															
APORTACION MUNICIPL. AL CONVENIO CON FONHAPO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	10-ROSAMORADA	TEPONAHUXTLA (HUAIXTA)	RURAL	602,495	602,495	602,495	602,495	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-10-08-0192009 X \$ 602,495.00 CON FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2009. EN UNIDAD DE MEDIDA ES : ACCION LOCALIDADES ES VARIAS (TEPONAHUXTLA , AGUA ACEDIA Y SAN VICENTE)
CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE VIVIENDA	10-ROSAMORADA	VICENTE GUERRERO (EL MOCOTE)	RURAL	148,999	148,999	500,000	148,999	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	20	20	100%	OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-10-08-0292009 X \$ 500,000.00 CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2009. ESTA OBRA SE REFRENDA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 2010 UNIDAD DE MEDIDA ES : VIVIENDA
APORTACION DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA "TU CASA" SEDESOL CORRESPONDIENTE A LA OBRAS "MEJORAMIENTOS Y AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL" LOC. VARIAS	11-RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	490,200	490,200	490,200	490,200	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	68	68	100%	
2009027180120001 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA TU CASA	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	701,250	701,205	701,250	701,250	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	NOTA: EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DEBE DECIR: VARIAS, PERO EL SISTEMA NO LO PERMITE EN LA UNIDAD DE MEDIDA REAL DEBE DECIR ACCION 1, YA QUE SOLO ES UN COMPLEMENTO A LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROGRAMA TU CASA FEDERAL \$ 1,483,500 MUNICIPAL \$ 701,250 BENEF. \$ 80,250
09/FISM17082-CP APORT. DE REC. DEL FONDO 3 AL RAMO 20 AL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" AMPL. DE VIVIENDA RECAMARA-BAÑO EN VARIAS COLONIAS DE LA ZONA URBANA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	157,500	157,500	157,500	157,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	10	100%	ACCION TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 2009 SUBSIDIOS PARA AMPLIACION DE VIVIENDA RECAMARA-BAÑO MEDIO URBANO EN LAS COLONIAS: AZTLAN EL VERDE, TIERRA Y LIBERTAD, VALLE DE NAYARIT, EL FAZAN, EL OCHO, SAN JUANITO, 2 DE AGOSTO Y UNIDAD OBRERA EN EL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA EL CONCEPTO (ACCION) NO SE ENCUENTRA
MANTENIMIENTO															
APORTACION MUNICIPAL CONVENIO CON FONHAPO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	10-ROSAMORADA	FRANCISCO VILLA (EL RETIRO)	RURAL	466,727	466,727	466,727	466,727	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F3-10-08-0202009 X \$ 466,727.00 CON FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2009. EN UNIDAD DE MEDIDA ES : ACCION
APORTACION AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009/MF316014-CP	16-TECUALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	302,700	302,700	302,700	302,700	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
REHABILITACION															
APORTACION PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA "MI VERDERA CASA"	11-RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	56	56	100%	EN EL CAMPO UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA.
09/FISM17071-PR APORT. DE REC. DEL FONDO 3 AL R. 20 PROG. PI EL DES. DE ZONAS PRIORITARIAS OBRA 9DZP18236970 SUMINISTRO E INST. DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y FILTRO DE AGUA EN EL CORRAL DE SORIA	17-TEPIC	EL CORRAL DE SORIA	RURAL	23,097	23,097	23,097	23,097	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 2009 EN EL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA EL CONCEPTO (ACCION) NO SE ENCUENTRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/4	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE LAMINAS GALVANIZADAS EN CONVENIO CON LA MARIANA TRINITARIA	19-LA YESCA	LA YESCA	URBANO	718,257	718,257	718,257	640,428	89%	0	0	0	METROS CUADRADOS	13,926	13,000	93%	SUMINISTRO DE LAMINAS DE FIBROCEMENTO PARA 163 VIVIENDAS, EN 14 LOCALIDADES DE LA YESCA, NAYARIT. ESTA OBRA SE REFERENDA PARA EL EJERCICIO 2010
APORTACION MUNICIPAL A 16 OBRAS INSERTAS EN EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CONSISTENTE EN REHABILITACION DE VIVIENDA	19-LA YESCA	LA YESCA	URBANO	145,070	145,070	145,070	145,070	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	9,954	9,954	100%	APORTACION MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL PARA 16 LOCALIDADES Y 237 VIVIENDAS, CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE SUS VIVIENDAS A TRAVEZ DE 42 M2 DE ENLARRE
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
OTROS																
APORTACION AL PROGRAMA TU CASA 2009/IF316023-PR	16-TECUALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	203,500	203,500	203,500	203,500	100%	0	0	0	VIVIENDA	74	74	100%	
09/FISM17034-PR APORTACION DE RECURSOS FONDO 3 A RAMO 20 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL A LA CONSTRUCCION DE MURO FIRME	17-TEPIC	CALERAS DE COFRADOS	RURAL	26,476	26,476	26,476	26,476	100%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 33 FONDO 3 2009
09/FISM17035-PR APORTACION DE RECURSO DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL A LA CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN CARLOS ALATORRE (SALVADOR ALLENDE)	17-TEPIC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	10,298	10,298	10,298	10,298	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 2009
09/FISM17036-PR APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MORA	17-TEPIC	MORA	RURAL	5,159	5,159	5,159	5,159	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 2009
09/FISM17037-PR APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LO DE GARCIA	17-TEPIC	LO DE GARCIA	RURAL	5,159	5,159	5,159	5,159	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 2009
09/FISM17038-PR APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL CONSTRUCCION DE MURO FIRME LAS PENITAS (LA REPISA)	17-TEPIC	LAS PERITAS (LA REPISA)	RURAL	10,293	10,293	10,293	10,293	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 2009
09/FISM17039-PR APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL A LA CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA ESPERANZA	17-TEPIC	ESTACION ROSETA	RURAL	7,727	7,727	7,727	7,727	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 2009 LA LOCALIDAD PROGRAMADA ES LA ESPERANZA Y NO EXISTE EN EL CATALOGO
09/FISM17040-PR APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL A LA CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA ESCONDIDA	17-TEPIC	LA ESCONDIDA	RURAL	11,160	11,160	11,160	11,160	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 2009
09/FISM17041-PR APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL A LA CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA CANTERA	17-TEPIC	LA CANTERA	RURAL	4,298	4,298	4,298	4,298	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 2009
09/FISM17042-PR APORTACIONES DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL A LA CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN COLORADO DE LA MORA	17-TEPIC	COLORADO DE LA MORA	RURAL	4,743	4,743	4,743	4,743	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 2009
09/FISM17043-PR APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL A LA CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN RINCON DE POCHOTTAN	17-TEPIC	SANTIAGO DE POCHOTTAN	RURAL	23,964	23,964	23,964	23,964	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 2009 LA COMUNIDAD ES RINCON DE POCHOTTAN NO EXISTE EN EL CATALOGO
09/FISM17073-CF APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE OBRA PUBLICA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA ADQUISICION DE PINTURA VINILICA EN ZONA URBANA DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	304,359	304,359	304,359	304,359	100%	0	0	0	PIEZA	759	759	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 33 FONDO 3 2009
09/FISM17074-CF ADQUISICION DE TINACOS PARA VIVIENDAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	695,930	695,930	695,930	695,930	100%	0	0	0	PIEZA	1,000	1,000	100%	PROYECTO TERMINADO RAMO 33 FONDO 3 2009
09/FISM17077-CF APORTACION DEL F-3 AL R-20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA"	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	369,000	369,000	369,000	369,000	100%	0	0	0	ACCION	164	164	100%	ACCION TERMINADA RAMO 33 F-3 2009 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA APLANADOS MEDIO URBANO EN LAS COLONIAS HERIBERTO JARA, SAN JUANITO, TIERRA Y LIBERTAD, VALLE VERDE MATATIPAC II, 2 DE AGOSTO, ECOLOGISTAS, EL OCHO, BUENOS AIRES, LOMA HERMOSA, LAS CONCHAS, AMPL, JARDINES DEL VALLE, EL FAIZAN, COMERCIANTES, BENTO JUAREZ ORIENTE, ORIENTAL, VALLE VERDE MATATIPAC II, JUVENTUD, AMPL, PARAISO, LOS COLOMOS, LA ESPERANZA, AMPL, PARAISO II SECCION, VALLE DE ZARAGOZA, VENCEREMOS, LOS LIROS, FERROCARRILERS, LUCAS VALLARTA, INSURGENTES, MEXICO, LUIS DONALDO COLOSIO, PRIETO CRISPIN, ZITACUA, PARAISO I Y MORELOS
09/FISM17078-CF APORTACION DE RECURSOS DEL F-3 AL R-20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA"	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	918,000	918,000	918,000	918,000	100%	0	0	0	ACCION	170	170	100%	ACCION TERMINADA RAMO 33 F-3 2009 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOZA DE CONCRETO MEDIO URBANO EN LAS COLONIAS: LOS COLOMOS, BETHEL, COMERCIANTES, EL FAIZAN, AMPL, TIERRA Y LIBERTAD, EL FAIZAN II, LUCAS VALLARTA, REFORMA, SANTA CECILIA, SANTA FE, TIERRA Y LIBERTAD, VALLE DE MATATIPAC II, VENCEREMOS, 1° DE MAYO, 2 DE AGOSTO, AZTLAN EL VERDE, EMILIO M. GONZALEZ, GUADALUPE, H. CASAS, HERMOSA PROVINCIA, LA ESPERANZA, LAGOS DE AZTLAN, LAS CONCHAS, LOMA HERMOSA, LOMAS ALTAS, LOMAS DE LA LAGUNA, LOS SAUCES, LUIS DONALDO COLOSIO, NUEVAS DELICIAS, PARAISO, PEÑITA, PUERTA DE LA LAGUNA, SAN ANTONIO, JARDINES DEL VALLE, SAN JUANITO, SANTA TERESITA, VALLE DE LA CRUZ, VALLE DE LA CRUZ II SECCION, Y VALLE DE NAYARIT.
09/FISM17079-PR APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL R-20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" VARIAS ZONA RURAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	58,800	58,800	58,800	58,800	100%	0	0	0	ACCION	14	14	100%	ACCION TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 2009 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHOS DE LOZA DE CONCRETO MEDIO RURAL EN LOS EJIDOS: 6 DE ENERO, LA CANTERA, CORREGIDORA, LAS DELICIAS Y SAN FERNANDO EN EL RUBRO LOCALIDAD EL CONCEPTO VARIAS ZONA RURAL NO SE ENCUENTRA PARA VARIAS ZONA RURAL
09/FISM17080-CF APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" ZONA URBANA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	954,000	954,000	954,000	954,000	100%	0	0	0	ACCION	18	18	100%	ACCION TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 2009 SUBSIDIO PARA EDIFICACION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA ZONA URBANA EN LAS COLONIAS: VISTA DE LA CANTERA, EL OCHO, SAN JUANITO, UNIDAD OBRERA Y COLONIAS VARIAS.
09/FISM17081-PR APORTACION DE RECURSO DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" VARIAS ZONA RURAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	495,000	495,000	495,000	495,000	100%	0	0	0	ACCION	30	30	100%	ACCION TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 2009 SUBSIDIOS PARA EDIFICACION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL EJIDOS: SALAZARES, LAS BLANCAS, LA CANTERA, SANTIAGO DE POCHOTTAN, 6 DE ENERO, BELLAVISTA, SAN LUIS DE LOAZA, SAN FERNANDO, EL PICHON, 6 DE MAYO, VENUSTIANO CARRANZA, EL RINCON, EL LIMON, EL JICOTE, LA FORTUNA, BENTO JUAREZ, TRAPICHELLO, CAMACHIN DE JALUA, ATONALISCO, LA YERBA, LA CORREGIDORA, BARRANCA BLANCA, LO DE LAMEDO, EN EL RUBRO LOCALIDAD EL CONCEPTO (VARIAS ZONA RURAL) NO SE ENCUENTRA EN EL RUBRO AMBITO EL CONCEPTO (RURAL) NO SE ENCUENTRA
09/FISM17091-PR APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" VARIAS ZONA RURAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	227,850	227,850	227,850	227,850	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 2009 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INSTALACION DE POSAS SEPTICAS MEDIO RURAL EN LOS EJIDOS: 6 DE MAYO, BARRANCA BLANCA, EL JICOTE, LA ESPERANZA, 14 DE MARZO, 6 DE ENERO, ATONALISCO, EL JICOTE, LA CANTERA, LA YERBA, LAS PILAS, LO DE LAMEDO, SALAZARES, SAN ANDRES, VENUSTIANO CARRANZA, TRAPICHELLO Y LA FORTUNA, EN EL RUBRO LOCALIDAD EL CONCEPTO (VARIAS ZONA RURAL) NO SE ENCUENTRA EN EL RUBRO AMBITO EL CONCEPTO (RURAL) PARA VARIAS ZONA RURAL NO SE ENCUENTRA
09/FISM17092-PR APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" VARIAS ZONA RURAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	268,990	268,990	268,990	268,990	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 2009 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHOS DE LAMINA ZONA RURAL EN LOS EJIDOS: BARRANCA BLANCA, BENTO JUAREZ, COLORADO DE LA MORA, CORA DE ABAJO, FLOREÑO, HUANCACASTE, JESUS MARIA CORTE, LA FORTUNA, LA HERBADERA, LAS BLANCAS, LAS PILAS, MESA DE PICACHOS, EL RINCON, SALAZARES, SALVADOR ALLENDE, SAN FERNANDO, SANTIAGO DE POCHOTTAN, CORREGIDORA, PLATANITOS, LO DE GARCIA, PAJUELO, EL ESPINO, LA RESOLANA, SAN ANDRES, LA ESCONDIDA, CERRO DE LOS TIGRES, VENUSTIANO CARRANZA, SAN LUIS DE LOAZA, ATONALISCO, EL EN RUBRO LOCALIDAD EL CONCEPTO (VARIAS ZONA RURAL) NO SE ENCUENTRA EN EL RUBRO AMBITO EL CONCEPTO (RURAL) PARA VARIAS ZONA RURAL NO SE ENCUENTRA
CAMINOS RURALES																
CAMINOS DE SACACOSECHA																
CONSTRUCCION																
200900618012025 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CAMINO SACACOSECHAS	12-SAN BLAS	JALCOCOTAN	URBANO	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES M ² 150 PERO EL SISTEMA NO ACTIVA ESTA OPCION, ES POR ESO LA CONVERSION DE M ² A KM.
CONSTRUCCION DE BORDOS Y CAMINOS SACA COSECHAS EN LA ZONA DE HUAJIMIC	19-LA YESCA	HUAJIMIC	RURAL	250,000	250,000	250,000	241,603	97%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE A UN 100%
CONSTRUCCION DE BORDOS Y CAMINOS SACACOSECHAS EN LA ZONA DE LA MANGA	19-LA YESCA	LA MANGA	RURAL	260,000	260,000	260,000	250,333	96%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE A UN 100%
RECONSTRUCCION																
RECONSTRUCCION DE CAMINO	3-AMATLAN DE CAÑAS	SAN BLASITO	RURAL	12,699	12,699	12,699	12,699	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 19 PRODUCTORES PARA FACILITAR EL ACCESO A SUS PARCELAS Y POR MEDIO DE ESTE PUEDAN SACAR SUS COSECHAS SIN DIFICULTAD, CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$50,796.00, FEDERAL 33,525.00, ESTATAL 4,572.00, MUNICIPAL 12,699.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
RECONSTRUCCION DE CAMINO JESUS MARIA - AL PLATANAR	3-AMATLAN DE CAÑAS	JESUS MARIA	RURAL	12,699	12,699	12,699	12,699	100%	0	0	0	0	6	6	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 18 PRODUCTORES PARA FACILITAR EL ACCESO A SUS PARCELAS Y POR MEDIO DE ESTE PUEDAN SACAR SUS COSECHAS SIN DIFICULTAD, CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 50,796.00 FEDERAL 33,525.00, ESTATAL 4,572.00, MUNICIPAL 12,699.00
RECONSTRUCCION DE CAMINO LOMAS DE CARRILLO	3-AMATLAN DE CAÑAS	BARRANCA DEL ORO	RURAL	6,349	6,349	6,349	6,349	100%	0	0	0	0	3	3	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 18 PRODUCTORES PARA FACILITAR EL ACCESO A SUS PARCELAS Y POR MEDIO DE ESTE PUEDAN SACAR SUS COSECHAS SIN DIFICULTAD, CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 25,398.00, FEDERAL 16,763.00, ESTATAL 2,286.00, MUNICIPAL 6,349.00
CAMINOS RURALES																
CONSTRUCCION																
1801200901 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACION DE 2.5 KM. DE CAMINO TIPO "C" EL PATRONEÑO NO. 1-RAMA EL SESTEO	19-SANTIAGO IXCUINTLA	PATRONEÑO I	RURAL	136,591	136,591	136,591	136,591	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA APROBADA NO INICIADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO 1.00. SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL CON FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009.
APERTURA DE CAMINO AYTOTTA EL PLATANO EN CONVENIO CON OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO	19-LA YESCA	AYTOTTA	RURAL	150,000	150,000	150,000	44,691	30%	0	0	0	0	7	2	31%	LA OBRA SE REFRENADA PARA EL EJERCICIO 2010
APERTURA DE CAMINO SAN JUAN IXTAPALA AL RANCHO DE PATAGUA, EN CONVENIO CON OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO	19-LA YESCA	POPOTA	RURAL	150,000	150,000	150,000	41,606	28%	0	0	0	0	10	7	70%	APERTURA DE CAMINO SAN JUAN IXTAPALA AL RANCHO DE PATAGUA, EN CONVENIO CON OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, LA APORTACION DEL AYUNTAMIENTO SERA EL PAGO DE NOMINA Y HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, PARTE DE DIESEL Y REPARACIONES MENORES, ESTA OBRA SE REFRENADA PARA EL EJERCICIO 2010
APERTURA DE CAMINO TORO PRIETO A LA CUCHILLA	19-LA YESCA	LA CUCHILLA	RURAL	150,000	150,000	150,000	39,778	27%	0	0	0	0	7	4	57%	LA OBRA SE REFRENADA PARA EL EJERCICIO 2010
APORTACION PARA COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO SOBRE CAMINO	3-HUACATLAN	LAS PALMAS	RURAL	302,140	301,712	302,140	301,712	100%	0	0	0	0	0	0	0%	NO ME PERMITE SELECCIONAR METROS CUADRADOS. LAS METAS NO SE REFLEJAN DEBIDO A QUE SE ESTAN PRESENTANDO EN EL RAMO XX DEL PROGRAMA ATENCION A ZONAS PRIORITARIAS POR PARTE DE LA SEDESOL. LA PRESENTE INFORMACION ES PARA COMPLEMENTAR AL OFICIO DE APROBACION NO. 1381009-UDSH-AP-090/2009 DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2009. LA DIFERENCIA DE \$427.85 SE TRANSFIERE PARA EL EJERCICIO 2010. EXISTE AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA DAR SUFICIENCIA AL CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO POR CONCEPTOS Y VOLUMENES EXTRAORDINARIOS (LA CUAL SE PAGO DIRECTAMENTE DEL FONDO II SIN TRANSFERIR A LA CUENTA DEL RAMO XX).
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	7-JALA	COAPAN	RURAL	108,780	108,780	108,780	108,780	100%	0	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%
200918-08-01-04 AMPLIACION AL PROGRAMA PET (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL)	8-XALISCO	TESTERAZO (EL REFUGIO)	RURAL	84,568	84,568	84,568	84,568	100%	0	0	0	0	0	0	0%	LA APORTACION AL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL ES PARA REALIZAR EMPEDRADO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TEPOZAL, TESTERAZO, PANTANAL, SAN ANTONIO Y SAN JOSE DE COSTILLA. LA APORTACION SE ENCUENTRA CUBIERTA AL 100%. EN EL CAMPO NOMBRE DE LA LOCALIDAD NO APARECE LA OPCION DE "VARIAS"
RECONSTRUCCION																
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2009	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	75,969	75,969	75,969	75,969	100%	0	0	0	0	69	69	100%	OFICIO DE APROBACION No.COP-MUN-F3-10-009-011/2009 X \$ 75,969.00 CON FECHA 03 DE JULIO DEL 2009. *****OBRA DEL RAMO 20 CONVENIDA CON LA SEDESOL. GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPIO***** EN EL CAMPO DE LOCALIDAD. ES VARIAS SAN JUAN BAUTISTA \$ 20,286.00 MUNICIPAL TEPONAHUACTLA \$ 21,636.00 MUNICIPAL SAN MARCOS CUYUTLAN \$ 13,209.00 MUNICIPAL COFRADIA CUYUTLAN \$ 9,809.00 MUNICIPAL MOJOCUAUTLA \$ 11,025.00 MUNICIPAL
RECONSTRUCCION DE CAMINO EL MACHO LAURELES 2009/MF316027-PR	16-TECUALA	EL MACHO VIEJO	RURAL	176,000	175,186	176,000	175,186	100%	0	0	0	0	14	14	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO LA PRESA-LAS LUMBRES 2009/MF316023-PR	16-TECUALA	LA PRESA	RURAL	211,509	195,274	211,509	195,274	100%	0	0	0	0	14	14	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO (TECUALA-NOVILLERO) LAS ARENTAS 2009/MF316029-PR	16-TECUALA	ARENITAS	RURAL	171,501	170,943	171,501	170,943	100%	0	0	0	0	11	11	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO (TECUALA-NOVILLERO) SAN CAYETANO EL ROBLITO 2009/MF316035-PR	16-TECUALA	SAN CAYETANO	RURAL	164,212	163,456	164,212	163,456	100%	0	0	0	0	6	6	100%	
AMPLIACION																
COMPLEMENTO DE APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO DE ACCESO E.C. CASAS COLORADAS- SAN BLASITO EL NARANJO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	77,033	77,033	77,033	77,033	100%	0	0	0	0	0	0	0%	
REHABILITACION																
REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE TECUALA 2009/MF316018-PR	16-TECUALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	103,500	103,500	103,500	103,500	100%	0	0	0	0	17	17	100%	
RASTREO Y REVESTIMIENTO DE TRAMO PARCIALES CAMINO APOZOLCO A TULPA MPIO DE LA YESCA, NAY	19-LA YESCA	MALINATE	RURAL	17,595	17,595	17,595	16,157	92%	0	0	0	0	25	25	100%	REHABILITACION DE 25 KM DEL CAMINO APOZOLCO AL MALINATE
RASTREO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS PARCIALES CAMINO APOZOLCO A LOS ENCANTOS MPIO DE LA YESCA, NAY	19-LA YESCA	LOS ENCANTOS	RURAL	17,595	17,595	17,595	16,157	92%	0	0	0	0	35	35	100%	REHABILITACION DE 35 KM DE LOS ENCANTOS A LA LOCALIDAD DE APOZOLCO
RASTREO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS PARCIALES CAMINO APOZOLCO AL PURGATORIO MPIO DE LA YESCA, NAY	19-LA YESCA	EL PURGATORIO	RURAL	55,000	55,000	55,000	45,241	82%	0	0	0	0	70	70	100%	REHABILITACION DE 70 KM DE CAMINO DE APOZOLCO AL PURGATORIO
RASTREO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS PARCIALES CAMINO APOZOLCO-PINOLE-CORTAPICO-LAHERMANDAD-CRUCERO DE CUEVA BLANCA	19-LA YESCA	HUAJIMIC	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,120,000	93%	0	0	0	0	48	48	100%	OBRA FISICAMENTE A UN 100%
RASTREO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS PARCIALES CAMINO HUAJIMIC AL CAJON MPIO. DE LA YESCA, NAY.	19-LA YESCA	HUAJIMIC	RURAL	870,581	870,581	870,581	713,000	82%	0	0	0	0	40	40	100%	
RASTREO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS PARCIALES CAMINO RIO BOLAÑOS (APOZOLCO) A POPOTA MPIO. DE LA YESCA, NAY	19-LA YESCA	POPOTA	RURAL	84,525	84,525	84,525	80,788	96%	0	0	0	0	10	10	100%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE A UN 100%
REHABILITACION Y REAFINAMIENTO DE CAMINO HUAJIMIC-EL TRAPICHE	19-LA YESCA	EL TRAPICHE	RURAL	73,600	73,600	73,600	69,000	94%	0	0	0	0	20	20	100%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE A UN 100%
REHABILITACION Y REFINAMIENTO DE CAMINO LA PLAYA-PALMILLAS-CRUCERO DE JUANACATLE-EL TORO PRIETO-MANANTIALES DE LOS ELECHOS-MANANTIALES CANOLLITAS	19-LA YESCA	HUAJIMIC	RURAL	364,394	364,394	364,394	345,000	95%	0	0	0	0	34	34	100%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE A UN 100%
REPARACION DE CAMINO DE ACCESO A DIFERENTES LOCALIDADES	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	0	0	20	20	100%	LA UBICACION DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN TRAMO CARRETERO AMATLAN DE CAÑAS, ESTANCIA DE LOS LOPEZ, EL ROSARIO Y TEPUHUACAN.
REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO AGUA CALIENTE-LAS GUASIMAS 09/M-F3-05-049-PR	5-HUAJICORI	LA GUASIMA	RURAL	41,000	41,000	41,000	41,000	100%	0	0	0	0	11	11	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO DE LAS IGUANAS-EL LUNARCITO 09/M-F3-05-045-PR	5-HUAJICORI	EL LUNARCITO	RURAL	33,800	33,800	33,800	33,800	100%	0	0	0	0	3	3	100%	
REHABILITACION DE CAMINO DE CRUCERO DE EL TAISTE-PAREDES 09/M-F3-05-049-PR	5-HUAJICORI	EL TAISTE	RURAL	10,800	10,800	10,800	10,800	100%	0	0	0	0	5	5	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE CAMINO DE CRUCERO DE LAS GRULLAS-GUAYABITOS 09M-F3-05-048-PR	S-HUAJICORI	LAS GRULLAS	RURAL	10,700	10,700	10,700	10,700	100%	0	0	0 KILOMETROS	8	8	100%	EN EL RUBRO LOCALIDAD SE SELECCIONO LAS GRULLAS YA QUE NO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE GUAYABITOS
REHABILITACION DE CAMINO DE CRUCERO DE LAS GRULLAS-PARAJES 09M-F3-05-047-PR	S-HUAJICORI	LOS PARAJES	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	15	15	100%	
REHABILITACION DE CAMINO DE CRUCERO DEL TIGRE A LAS SILLAS 09M-F3-05-044-PR	S-HUAJICORI	LAS SILLAS	RURAL	83,260	83,260	83,260	83,260	100%	0	0	0 KILOMETROS	12	12	100%	
REHABILITACION DE CAMINO DE SANTA MARIA DE PICACHOS-EL RIVITO 09M-F3-05-040-PR	S-HUAJICORI	EL RIVITO	RURAL	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	6	6	100%	
REHABILITACION DE CAMINO DEL ASERRADERO A SAN ANDRES MILPILLAS.LLANO GRANDE.MESA DE LOS RICOS, DE MESA DE LOS RICOS A LA MURALLITA Y DE PROVIDENCIA A LLANO GRANDE 09M-F3-05-052-PR	S-HUAJICORI	SAN ANDRES MILPILLAS	RURAL	44,594	44,594	44,594	44,594	100%	0	0	0 KILOMETROS	27	27	100%	
REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO EL TIGRE AL PUYEQUE 09M-F3-05-053-PR	S-HUAJICORI	EL TIGRE	RURAL	26,678	26,678	26,678	26,678	100%	0	0	0 KILOMETROS	15	15	100%	
REHABILITACION DE CAMINO DEL RITO A LA LAGUNA DE LOS PLATA 09M-F3-05-050-PR	S-HUAJICORI	EL RIVITO	RURAL	26,478	26,478	26,478	26,478	100%	0	0	0 KILOMETROS	10	10	100%	EN EL CAMPO LOCALIDAD SE PUSO EL RIVITO, PORQUE NO APARECE LA LAGUNA DE LOS PLATA
REHABILITACION DE CAMINO HUAJICORI-EL FAISAN-PILA DE LOS MONOS 09M-F3-05-041-PR	S-HUAJICORI	EL FAISAN	RURAL	61,000	61,000	61,000	61,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
CONVENIO ADICIONAL PUENTE ARENITAS 2009/MF316005-CP	16-TECUALA	ARENITAS	RURAL	801,979	801,979	801,979	801,979	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	500	500	100%	
VADO															
2009050180120026 CONSTRUCCION DE VADO	12-SAN BLAS	JOLOTEMA	RURAL	92,427	92,427	92,427	92,427	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	475	475	100%	
CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO EL TRAPICHE AL CITRON	19-LA YESCA	EL TRAPICHE	RURAL	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	30	30	100%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE A UN 100%
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
OTROS															
180162009053 RENTA DE EQUIPO PESADO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	REALIZADA DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009 LA MAQUINARIA ES UNA RETROEXCAVADORA MARCA CARTEPILLA, MODELO 416E, SERIE SHA05229 PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL CON FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009.
ESTUDIO DE DAÑO AMBIENTAL PARA PUENTE ARENITAS 2009/MF316017-PR	16-TECUALA	ARENITAS	RURAL	80,500	80,500	80,500	80,500	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO GEOMETRICO PARA PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" EL MACHO-LOS LAURELES DEL KM 0+000 AL KM 8+500 2009/MF316031-PR	16-TECUALA	EL MACHO VIEJO	RURAL	401,350	391,191	401,350	391,191	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO GEOMETRICO PARA PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" LA PRESA-LAS LUMBRES DEL KM 0+000 AL 12+400 2009/MF316032-PR	16-TECUALA	LA PRESA	RURAL	579,025	569,322	579,025	569,322	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
CONSTRUCCION															
09/FISM17059-PR APORT. DE REC. FONDO 3 AL RAMO 20 PROG. OPCIONES PRODUCTIVAS A LA OBRA 900P18009480 ESTABLECIMIENTO DE PALMA COMEDOR JIHUTE (GRUPO LOS JIHUITEROS) EN CERRO DE LOS TIGRES	17-TEPIC	CERRO DE LOS TIGRES	RURAL	21,823	21,823	21,823	21,823	100%	0	0	0 HECTAREA	1	1	100%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 2009 EN EL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA EL CONCEPTO (ACCION) NO SE ENCUENTRA
CONSTRUCCION DE MURO EN PRESA "EL MORTERO"	3-AMATLAN DE CAÑAS	TEPUZHUACAN	RURAL	541,586	541,586	541,586	541,586	100%	0	0	0 M2. BORDO	0	0	0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL AYUNTAMIENTO APORTO LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA DEL RAMO 33 FONDO III.
AMPLIACION															
APORT. DE REC. DEL FONDO 3 AL R. 20 PROG. OPCIONES PRODUCTIVAS A LA OBRA 900P1828471 DE ACUERDO AL OFICIO DE APROB. SDS-FISM-F3-017-028/2009 TECNIFICACION PINCREMENTAR LA PROD. AGRIC. EN LA RESOLANA	17-TEPIC	LA RESOLANA	RURAL	48,750	48,750	48,750	48,750	100%	0	0	0 HECTAREA	1	1	100%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 2009 EN EL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA EL CONCEPTO (ACCION) NO SE ENCUENTRA
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL															
CONSTRUCCION															
09/FISM17060-PR APORT. DE REC. DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROG. OPCIONES PRODUCTIVAS A LA OBRA 900P1829489 EQUIPAMIENTO DE PANADERIA EN EL VERDE	17-TEPIC	EL VERDE	RURAL	20,598	20,598	20,598	20,598	100%	0	0	0 TALLER	1	1	100%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 2009 EN EL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA EL CONCEPTO (ACCION) NO SE ENCUENTRA
09/FISM17061-PR APORT. DE REC. DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROG. OPCIONES PRODUCTIVAS A LA OBRA 900P18210537 EQUIPAMIENTO Y FABRICA DE LADRILLO ROJO EN EL VERDE	17-TEPIC	EL VERDE	RURAL	26,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	0 TALLER	1	1	100%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 2009 EN EL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA EL CONCEPTO (ACCION) NO SE ENCUENTRA
09/FISM17068-PR APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROG. OPCIONES PRODUCTIVAS A LA OBRA 1624320 ADQUISICION DE EQUIPO PARA TALLER DE VULCANIZADO EN BENITO JUAREZ (LAS CHIVAS)	17-TEPIC	BENITO JUAREZ (LAS CHIVAS)	RURAL	15,600	15,600	15,600	15,600	100%	0	0	0 TALLER	1	1	100%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 2009 EN EL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA EL CONCEPTO (ACCION) NO SE ENCUENTRA
INFRAESTRUCTURA APICOLA															
EQUIPAMIENTO															
09/FISM17067-PR APORT. DE REC. DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROG. OPCIONES PRODUCTIVAS A LA OBRA 900P18209472 ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE APICULTURA RURAL EN LA RESOLANA	17-TEPIC	LA RESOLANA	RURAL	16,250	16,250	16,250	16,250	100%	0	0	0 COLUMENAS	1	1	100%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 2009 EN EL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA EL CONCEPTO (ACCION) NO SE ENCUENTRA
INFRAESTRUCTURA FORESTAL															
MANTENIMIENTO															
CONVENIO DE RESOLUCION ADM. CON LA COMISION FORESTAL NAYARIT Y EL H. AYUNTAMIENTO 09M-F3-05036-PR	S-HUAJICORI	SAN ANDRES MILPILLAS	RURAL	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	0 VIVEROS	1	1	100%	EN EL CAMPO UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE TENGO LOTE PERO NO ME DA OPCION MAS QUE VIVEROS DICHO CONVENIO ENTRE EL CONAFOR Y EL MPIO. ES PARA LA REFORESTACION DE LAS AREAS VERDES DE LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO (SAN ANDRES MILPILLAS, EL MIMBRE, ACATITA, HUITALOTA, TAMAZOLE.)
INFRAESTRUCTURA PECUARIA															
REHABILITACION															
09/FISM17062-PR APORT. DE REC. FONDO 3 AL RAMO 20 PROG. OPCIONES PRODUCTIVAS A LA OBRA 900P18406781 COMERCIALIZACION Y PROD. DE HUEVO DE RANCHO EN CALERAS DE COFRADOS	17-TEPIC	CALERAS DE COFRADOS	RURAL	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0 GRANJAS	1	1	100%	ACCION REALIZADA RAMO 33 AL FONDO 3 2009 EN EL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA EL CONCEPTO (ACCION) NO SE ENCUENTRA
INFRAESTRUCTURA PESQUERACUICOLA															
MANTENIMIENTO															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

 EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Avance % s/s	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4								Ejercido 5		
18015209058 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CUARTO FRIO PARA CONGELAMIENTO EN COOPERATIVA PESQUERA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PUERTA DE PALAPARES	RURAL	159,850	159,850	159,850	159,850	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES LOTE 1.00, INICIO EL 04 DE SEPTIEMBRE Y CONCLUYO EL 29 DE OCTUBRE 2009
09/FISM17044-PR APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL A LA OBRA 9/PET18016980 EMBARCADERO DE LA CORTINA EXTRACCION DE BASURA Y MADERA DEL VASO DE LA PRESA DE AGUAMILPA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	11,327	11,327	11,327	11,327	100%	0	0	0	EMBARCADERO	1	1	100%	ACCION TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 2009 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA PRESA DE AGUAMILPA EN EL RUBRO DE UNIDAD DE MEDIDA EL CONCEPTO (ACCION) NO SE ENCUENTRA
REHABILITACION 200964718012003 REHABILITACION DE RANCHA PARA EMBARCACIONES MENORES	12-SAN BLAS	ATICAMA	RURAL	42,004	42,004	42,004	42,004	100%	0	0	0	EMBARCADERO	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL OTROS																
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE CONVERSION SOCIAL (TELAULAS)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DE SEDER EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	120,400	120,400	120,400	70,400	58%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	126,841	126,841	126,841	126,841	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2009	10-ROSAMORADA	TEPONAHUXTLA (HUAJTA)	RURAL	17,940	17,940	17,940	17,940	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA APROBADA CON NO. DE OFICIO COP-MUN-F3-10-10-012/2009 X \$ 17,940.00 CON FECHA 03 DE JULIO DEL 2009. PROYECTO CONVENIDO CON LA SEDESOL, GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPIO. TERMINADA AL 100 %
APORTACION PARA EL PROGRAMA USOS SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA COMPONENTE: CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA (COUSSA 2008)	11-RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,236	1,200,236	1,200,236	1,200,236	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
APORTACION PARA LA OBRA REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL Y LATERALES A BASE DE TUBERIA EN UNA LONGITUD DE 3000 MFS	11-RUIZ	HEROICO BATALLON DE SAN BLAS (LA NORIA)	RURAL	269,390	269,390	269,390	269,390	100%	0	0	0	HECTAREA	130	130	100%	
2009014180120029 APORTACION MUNICIPAL DE REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO	12-SAN BLAS	EL LLANO	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	HECTAREA	104	104	100%	
2009019180120011 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: ADQUISICION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO (OPCIONES PRODUCTIVAS)	12-SAN BLAS	EL CORA	RURAL	11,968	11,968	11,968	11,968	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
18013-F3-001/2009 APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BORDOS Y JAGUEYES PARA RETENCION DE AGUA	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	CERRO PELÓN	RURAL	60,808	60,808	60,808	60,808	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA OBRA SE APROBO CON NO. DE OFICIO COP-MUN-F3-013-001/2009 CON FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES BORDO AL NO APARECER SE PLASMO OBRA. LAS METAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EXPEDIENTE DE LA CDNAZA.
CONSTRUCCION DE ESPIGONES (4.6) EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO ACAPONETA 2009MF31638-PR	16-TECUALA	EL FILO	RURAL	1,351,209	1,348,323	1,351,209	1,348,323	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL OBRA 9/PET18016121 EXTRACCION DE LIRIO ACUATICO EN LA LAGUNA DE MORA SEGUN OFICIO SDS-FISM-F3-017-015/2009	17-TEPIC	MORA	RURAL	11,327	11,327	11,327	11,327	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 2009 SEGUN OFICIO DE APROBACION ES UNA ACCION YA REALIZADA
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 OPCIONES PRODUCTIVAS OBRA 9/OP18018475 ESTABLECIMIENTO DE UNA GRANJA RURAL DE CUNICULTURA EN SAN ANDRES SEGUN OFICIO SDS-FISM-F3-017-026/2009	17-TEPIC	SAN ANDRES	RURAL	55,900	55,900	55,900	55,900	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 2009
09/FISM17058-PR APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE HOSPEDAJE EN EL EMBARCADERO LA CORTINA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	38,997	38,997	38,997	38,997	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 2009
09/FISM17063-PR APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS A LA OBRA RECOLECCION Y VENTA DE SOLIDOS RECLABLES EN EL VERDE	17-TEPIC	EL VERDE	RURAL	9,750	9,750	9,750	9,750	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 2009
09/FISM17064-PR APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS A LA OBRA ESTABLECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE UNA FABRICA DE ENVASES DE PLASTICO EN EL VERDE	17-TEPIC	EL VERDE	RURAL	58,500	58,500	58,500	58,500	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 2009
ADQUISICION DE CAL AGRICOLA	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS EN LA SELECCION DE LA LOCALIDAD. SE BENEFICARON A 33 PRODUCTORES CON LA ADQUISICION DEL PRODUCTO (100 TONELADAS). PARA MEJORAMIENTO DE PRODUCCION Y CONSERVACION DE SUELO.
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA DESAZOLVE DEL RIO CHICO, DE IXTLAN DEL RIO	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	160,000	140,875	140,875	140,875	100%	0	0	0	DESAZOLVE	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS																
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA BANCO DE MATERIAL	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	38,343	38,343	38,343	38,343	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																
GASTOS INDIRECTOS																
OTRAS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	70,200	70,200	70,200	23,400	33%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS 2009 (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS GASTOS)																
18052009017 GASTOS INDIRECTOS	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	217,048	217,048	217,048	217,048	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES REPORTE
18052009017 GASTOS INDIRECTOS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	727,528	727,528	727,528	727,528	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	REALIZADO EL GASTO DEL 10 DE MARZO AL 10 DE DICIEMBRE 2009 EL CONCEPTO DEL GASTO DE INDIRECTOS SE LLEVA A CABO EN ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA, PAPELERIA, EQUIPO DE COMPUTO, COMPENSACIONES, TAMBIEN SE UTILIZA EN COMBUSTIBLE PARA QUE LOS SUPERVISORES SE TRASLADEN EN LOS VEHICULOS AL LUGAR EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS LLEVADAS A CABO EN EL MUNICIPIO.
GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO																
PROGRAMA GASTOS INDIRECTOS	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	193,350	153,821	153,821	153,821	100%	153,821	153,821	0	LOTE	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS 2009	19-LA YESCA	LA YESCA	URBANO	419,552	419,552	419,552	505,537	120%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS 2009	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	174,000	161,140	174,000	161,140	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	SE UTILIZA PARA EL PAGO DE PERSONAL ASIGNADO AL AREA COPLADEMUN Y GASTOS DE PAPELERIA, CONSUMIBLES (IMPRESORAS, COPIADORAS) MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, Y COMBUSTIBLES. EL SALDO DE \$12,859.74 SE TRANSFIERE PARA EL EJERCICIO 2010.

ANEXO XIX
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
GASTOS INDIRECTOS 2009	20-BAHIÁ DE BANDERAS	VALLE DE BANDERAS	URBANO	404,981	404,981	404,981	162,500	40%	0	0	INFORME			40%	LA APROBACION DE ESTA OBRA ES UNICAMENTE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD PLASMADA EN ESTE INFORME Y SE APROBO CON EL OFICIO DE COP-MUN-F3-020-012/2009 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2009 SE APROBO CON UN TOTAL MUNICIPAL DE \$247,509.00, SE REALIZO UN MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE AMPLIACION MUNICIPAL POR UN MONTO DE \$24,471.00 Y REDUCCION CON UN MONTO DE \$10,000.00 CON OFICIO DE APROBACION NO. COP-F3-020-021/09 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2009 EXISTE OTRO OFICIO DE APROBACION CON NO. COP-MUN-F3-020-21A/09 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2009 SIN MONTO SOLO ES COMPLEMENTO DEL OFICIO 21/09, DEL OFICIO COP-MUN-F3-020-037/09 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, MOVIMIENTO PRESUPUESTAL (AMPLIACION) POR UN MONTO MUNICIPAL DE \$143,001.00, DEL OFICIO COP-MUN-F3-020-047/09 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009, MOVIMIENTO PRESUPUESTAL (AMPLIACION) POR UN MONTO MUNICIPAL DE \$24,899.00.	
GASTOS INDIRECTOS 2009	20-BAHIÁ DE BANDERAS	VALLE DE BANDERAS	URBANO	404,981	404,981	404,981	162,500	40%	0	0	INFORME			40%	LA APROBACION DE ESTA OBRA ES UNICAMENTE MUNICIPAL POR LA CANTIDAD PLASMADA EN ESTE INFORME Y SE APROBO CON EL OFICIO DE COP-MUN-F3-020-012/2009 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2009 SE APROBO CON UN TOTAL MUNICIPAL DE \$247,509.00, SE REALIZO UN MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE AMPLIACION MUNICIPAL POR UN MONTO DE \$24,471.00 Y REDUCCION CON UN MONTO DE \$10,000.00 CON OFICIO DE APROBACION NO. COP-F3-020-021/09 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2009 EXISTE OTRO OFICIO DE APROBACION CON NO. COP-MUN-F3-020-21A/09 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2009 SIN MONTO SOLO ES COMPLEMENTO DEL OFICIO 21/09, DEL OFICIO COP-MUN-F3-020-037/09 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, MOVIMIENTO PRESUPUESTAL (AMPLIACION) POR UN MONTO MUNICIPAL DE \$143,001.00, DEL OFICIO COP-MUN-F3-020-047/09 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009, MOVIMIENTO PRESUPUESTAL (AMPLIACION) POR UN MONTO MUNICIPAL DE \$24,899.00.	
ESTÍMULO A PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RIO	6-IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	URBANO	233,024	233,024	233,024	233,024	100%	0	0	INFORME		1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																
GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO 2009	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	382,236	382,236	382,236	380,500	100%	0	0	INFORME		1	1	100%	
HONORARIOS Y GASOLINA	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	563,400	563,400	563,400	563,400	100%	0	0	INFORME		1	1	100%	
2009007180120001 GASTOS INDIRECTOS	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	193,716	193,716	193,716	159,924	83%	0	0	INFORME		1	1	83%	NOTA: SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 33,792.00 PARA EL EJERCICIO 2010
GASTOS INDIRECTOS 2009/MF316001-CP	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	541,950	540,109	541,950	540,109	100%	0	0	INFORME		1	1	100%	
200918-08-01-01 GASTOS INDIRECTOS 2009	9-XALISCO	XALISCO	URBANO	220,444	220,444	218,593	218,593	99%	0	0	PERSONA		4	4	100%	ESTE PROGRAMA O ACCION SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. EL SALDO SE TRANSFIERE AL EJERCICIO 2010.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OPERATIVA																
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2009	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	254,824	254,824	254,824	116,675	46%	0	0	EQUIPO		1	1	100%	SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL POR \$158,149.00 PARA EL EJERCICIO 2010
2009011180120001 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y FOTOGRAFICO)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	129,000	129,000	129,000	129,000	100%	0	0	EQUIPO		1	1	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TECUALA 2009/MF316002-CP	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	361,300	345,812	361,300	345,812	100%	0	0	EQUIPO		1	1	100%	
PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL 2009	2-AHUACATLÁN	AHUACATLÁN	URBANO	116,190	112,770	116,190	112,770	100%	0	0	EQUIPO		1	1	100%	EL EQUIPO QUE SE ADQUIRO BENEFICIO AL AREA DE COPLADEMUN, TURISMO, CONTRALORIA, SECRETARIA Y TESORERIA. EL SALDO DE \$3,420.00 SE TRANSFIERE PARA EL EJERCICIO 2010.
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y CAPACITACION (2009/M04-F3-002-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	112,700	112,700	112,700	101,421	90%	0	0	EQUIPO		1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA YO TENGO LOTE
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7-JALA	JALA	URBANO	219,080	219,080	219,080	219,080	100%	0	0	EQUIPO		1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE AVANCE
ORGANIZACIONAL																
CAPACITACION Y ACTUALIZACION																
(F) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	6-IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	URBANO	155,349	155,349	155,349	155,349	100%	0	0	HORAS CURSO		1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE YA QUE SE ADQUIRO COMPUTADORAS, IMPRESORAS, COPIADORAS Y CÁMARAS
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OTROS																
09/FISM1718-CP ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO DE OFICINA, CÁMARAS FOTOGRAFICA, VIDEO CÁMARAS, ETC. EN TEPIC SEGUN OF. DE APROBACION SDS-FISM-F3-017-073 DE FECHA 10/12/2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	842,966	842,966	842,966	842,966	100%	0	0	EQUIPO		1	1	100%	OBRA REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 2009 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
FORTAMUN				318,472,237	318,017,337	318,235,730	317,221,192	100%	1,850,889	1,833,579			848,073	844,579	100%	
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
APORTACION MUNICIPAL A LA CASA DE LA CULTURA	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ACCION		1	1	100%	ESTA OBRA ESTA APROBADA CON EL OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F4-10-DL-016/2009 CON FECHA 01 DE JULIO DEL 2009 APORTACION AL 100% CONCLUIDA
EMPEDRADO DE CALLES PARA EL MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA	10-ROSAMORADA	MINITAS	RURAL	221,086	221,086	740,000	221,086	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,660		500	19%	OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-10-SE-032/2009 X \$ 740,000.00 CON FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2009. ESTA OBRA SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2010. MONTO REFRENDADO \$ 518,914.00
EMPEDRADO DE CALLES PARA MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA	10-ROSAMORADA	PESCADERO	RURAL	699,410	699,410	699,863	699,410	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,600		3,600	100%	OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-10-SE-031/2009 X \$ 699,863.00 CON FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2009. OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL COP-MUN-F4-SE-040/2009 X \$ 253.00 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2009. TOTAL EJECUTADO \$ 699,410.00 OBRA TERMINADA
ADQUISICION DE TERRENO PARA CLINICA Y PARQUE VEHICULAR	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	153,729	153,729	153,729	153,729	100%	0	0	LOTE		2	2	100%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL NORTE	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	14,815		14,815	100%	
APORTACION PARA CONVENIO HABITAD ADQUISICION DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	HECTAREA		8	8	100%	
2009/MF412009-PR ADQUISICION DE KIOSCO	12-SAN BLAS	JALCOCOTÁN	URBANO	432,400	432,400	432,400	432,400	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	NOTA: CON EL OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-12-012/2009 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2009, SE HACE UNA AMPLIACION POR \$ 46,000.00, QUEDANDO UN TOTAL APROBADO DE \$ 432,400.00
18013-F4-005/2009 APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BORDOS Y JAGUEYES PARA RETENCION DE AGUA	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	MILPILLAS BAJAS (MILPILLAS)	RURAL	67,565	67,565	67,565	67,565	100%	0	0	ACCION		1	1	100%	EL OFICIO DE APROBACION ES COP-MUN-F4-013-005/2009 SE CONSTRUYE UN BORDO O JAGUEY PARA CAPTACION DE AGUA PARA EL GANADO.
18013-F4-006/2009 APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BORDOS Y JAGUEYES PARA RETENCION DE AGUA	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO (EL CONDE)	RURAL	40,539	40,539	40,539	40,539	100%	0	0	ACCION		1	1	100%	EL NUMERO DE OFICIO DE APROBACION ES COP-MUN-F4-013-006/2009 SE APORTARA A LA CONAZA PARA LA CONSTRUCCION DE UN BORDO O JAGUEY PARA CAPTACION DE AGUA PARA EL GANADO.
18013-F4-007/2009 APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BORDOS Y JAGUEYES PARA RETENCION DE AGUA	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEQUILITA	RURAL	58,556	58,556	58,556	58,556	100%	0	0	ACCION		1	1	100%	EL OFICIO DE APROBACION ES COP-MUN-F4-013-007/2009 DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2009 Y SE APORTARA A LA CONAZA PARA LA CONSTRUCCION DE UN BORDO O JAGUEY PARA CAPTACION DE AGUA PARA EL GANADO.
18013-F4-008/2009 APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE JAGUEYES PARA CAPTACION DE AGUA	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	LAS GUASIMAS	RURAL	67,564	67,564	67,564	67,564	100%	67,564	67,564	ACCION		1	1	100%	EL NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-013-008/2009 BENEFICIANDO 13 PERSONAS.LAS METAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EXPEDIENTE DE LA CONAZA. EN UNIDAD DE MEDIDA NO A PARECE LA OPCION DE BORDO O JAGUEY POR LO QUE SE PLASMA OBRA.
18013-F4-009/2009 APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BORDOS Y JAGUEYES PARA RETENCION DE AGUA	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	85,582	85,582	85,582	85,582	100%	85,582	85,582	ACCION		1	1	100%	LA APORTACION SE APROBO CON NO. DE OFICIO COP-MUN-F4-013-009/2009 DE FECHA 01 DE JULIO BENEFICIANDO 17 PRODUCTORES Y LAS METAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EXPEDIENTE DE LA CONAZA.
18013-F4-013/2009 APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LAS TETILLAS	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	63,683	63,683	63,683	63,683	100%	0	0	ACCION		1	1	100%	EL NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-013-F4-013/013 DE FECHA 11/12/09 LAS METAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL EXPEDIENTE DEL 3X1 PARA MIGRANTES.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	128,574	128,574	128,574	128,574	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%	11
NIVELACION DE PATIO DE MANIOBRAS Y ESTACIONAMIENTO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	121,080	121,080	121,080	121,080	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%	
AFORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO CONAZA-H AYUTAMIENTO DE LA YESCA PARA EL PROGRAMA COUSSA 2008	19-LA YESCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,017,985	2,017,985	2,017,985	2,017,974	100%	0	0	0	OBRA	28	28	100%	AFORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA COUSSA 2008, BAJO CONVENIO CON CONAZA Y H. AYUTAMIENTO DE LA YESCA, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ATRAVEZ DE BORDOS, REPRESAS Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA YESCA.	
CONSTRUCCION DE BANOS EN KINDER NINOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO	19-LA YESCA	SAN PELAYO	RURAL	55,688	55,688	55,688	55,688	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LA HACIENDA	2-AHUACATLAN	HERIBERTO JARA (LA HACIENDITA)	RURAL	189,393	189,319	189,393	189,319	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SALDO DE \$73.71 SE TRANSFIERE PARA EL 2010.	
ADQUISICION DE PIEDRA PARA EMPEDRADO DE CALLE CALOCA COL. GUADALUPANA (2009/M04-IV-035-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	24,265	24,265	24,265	24,265	100%	0	0	0	METRO CUBICO	68	68	100%		
ADQUISICION DE PIEDRA PARA EMPEDRADO DE CALLE MONTERREY Y COL. EJIDO LIBRADO RIVERA (2009/M04-IV-034-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	105,199	105,199	105,199	105,199	100%	0	0	0	METRO CUBICO	150	150	100%	EN ESTA OBRA HUBO UN ERROR EN METROS POR LO TANTO TAMBIEN SE MODIFICO EL MONTO	
AFORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (SE URBANIZACION) (2009/M04-IV-011-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	80,918	80,918	80,918	80,918	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTE EXPEDIENTE ES UNA AFORTACION PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PARA REALIZAR UN EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS Y POR LO TANTO NO TIENE METAS POR QUE SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO DE APROBACION NO. 1381000-UDSH-AP-016/09, QUE EMITE LA SEDESOL.	
AFORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT (SF PAVIMENTACION DE COLONIAS POPULARES) (2009/M04-IV-039-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	625,630	625,630	625,630	625,630	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO DE APROBACION NO. 138.2000/P.H./AP/09/008 Y 138.2000/P.H./AP/09/017 DE FECHA 18 DE MARZO Y 22 DE MAYO DE 2009. EMITIDA POR LA SEDESOL.	
AFORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT (SE URBANIZACION) (2009/M04-IV-029-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	71,987	71,987	71,987	71,987	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO DE APROBACION NO. 138.2000/P.H./AP/09/017, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2009, EMITIDO POR LA SEDESOL.	
AFORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT (SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS) (2009/M04-IV-031-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	73,244	73,244	73,244	73,244	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EL OFICIO DE APROBACION NO. 138.2000/P.H./AP/09/008 Y 138.2000/P.H./AP/09/017 DE FECHA 18 DE AMRZO Y 22 DE MAYO DE 2009 EMITIDA POR SEDESOL.	
AFORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (SE URBANIZACION) (2009/M04-IV-023-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	674,706	674,706	674,706	674,706	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO DE APROBACION NO. 1381000-UDSH-AP-049/09 EMITIDO POR LA SEDESOL	
AFORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA) BARRIO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE MAZATAN (2009/M04-IV-028-PR)	4-COMPOSTELA	MAZATAN	RURAL	51,903	51,903	51,903	51,903	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO DE APROBACION NO. 1381000-UDSH-AP-073/09, EMITIDO POR LA SEDESOL	
AFORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA) (2009/M04-IV-025-PR)	4-COMPOSTELA	MAZATAN	RURAL	223,268	223,268	223,268	223,268	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO DE APROBACION NO. 138000-UDSH-AP-073-09, EMITIDO POR LA SEDESOL. SE HACE UNA AMPLIACION AL PROGRAMA POR \$53,448.00 Y EN LOCALIDAD SON VARIAS	
AFORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1 (SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS) VARIAS OBRAS (2009/M04-IV-024-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	1,549,589	1,549,589	1,549,589	1,549,589	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO DE APROBACION NO. 1381000-UDSH-AP-073/09 Y 1381000-UDSH-AP-049/09 DE FECHA 11 DE MAYO Y 15 DE JUNIO DE 2009, EMITIDO POR LA SEDESOL.	
APOYO MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (SS ASISTENCIA SOCIAL) (2009/M04-IV-024-PR)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	1,588,339	1,588,339	1,588,339	1,588,339	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO DE APROBACION NO. 1381000-UDSH-AP-073-09, EMITIDO POR LA SEDESOL. NOTA: EN LOCALIDAD ES VARIOS PERO EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE PONERLO HUBO UNA AMPLIACION POR 38,750.00 CON FECHA 13/10/2009	
COLOCACION DE PISOS DE 6 AULAS DEL JARDIN DE NINOS JEAN PIAGET (2009/M04-IV-009-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	71,001	71,001	71,001	68,374	96%	0	0	0	AULA	5	5	100%		
CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE POLUVIAL EN ESC. PRIMARIA JUAN ESCUTIA (2009/M04-IV-007-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	85,987	85,987	85,987	84,415	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO SOBRE AREA DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO (2009/M04-IV-005-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	88,225	88,225	88,225	88,225	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ANEXO	
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN JARDIN DE NINOS MIGUEL HIDALGO EN LA COL. PARAISO ESCONDIDO (2009/M04-IV-016-CP)	4-COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMA	URBANO	97,152	97,152	97,152	96,792	100%	0	0	0	OBRA	10	10	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ANEXO	
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE CEDRO COL. DEL BOSQUE (2009/M04-IV-039-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	201,788	201,788	201,788	200,911	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	312	312	100%		
CONSTRUCCION DE ESCUELA DE BELLEZA EN DIF MUNICIPAL DE COMPOSTELA (2009/M04-IV-027-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	244,862	244,862	244,862	244,477	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	RE REALIZO UNA REDUCCION POR \$3,000.00	
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE POLICARBONATO EN ESCUELA ULTIMO EMPERADOR AZTECA (2009/M04-IV-008-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	96,421	96,421	96,421	96,421	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	7	7	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO Y COMO NO ESTA LA OPCION, LE PUSE UNA ACCION	
CONSTRUCCION DE GRADAS METALICAS FIJAS Y MOVILES EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA ALAMEDA (2009/M04-IV-062-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	281,997	281,997	281,997	281,897	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BANCAS EN CALLE MORELOS ENTRE HIDALGO Y ALLENDE (2009/M04-IV-040-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	254,716	254,716	254,716	254,707	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE HIZO UNA AMPLIACION POR \$4,153.00	
CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA (2009/M04-IV-014-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	52,950	52,950	52,950	52,466	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	90	90	100%		
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON AMPLIACION DE MALLA CICLON EN BASURERO DE COMPOSTELA (2009/M04-IV-028-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	285,586	285,586	285,586	285,573	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO UNA REDUCCION POR LA CANTIDAD DE \$5,700.00	
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CASA DE LA 3RA. EDAD (2009/M04-IV-015-PR)	4-COMPOSTELA	IXTAPA DE LA CONCEPCION	RURAL	120,055	120,055	120,055	119,231	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE TEJAMAN EN ESCUELA J. CRUZ GUARADO DE LA COLONIA LA COLMENA (2009/M04-IV-013-CP)	4-COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMA	URBANO	42,780	42,780	42,594	42,594	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR 1 ANEXO Y NO HAY LA OPCION	
EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN AV. JACARANDAS (2009/M04-IV-050-PR)	4-COMPOSTELA	RINCÓN DE GUAYABITOS	RURAL	45,454	45,454	45,454	45,389	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	160	160	100%		

**ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ILUMINACION EN CALLE MORELOS ENTRE HIDALGO Y ALLENDE (2009/M04-IV-041-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	167,053	167,053	167,053	166,699	99%	0	0	0	METRO LINEAL	81	81	100%	10 POSTES DE LUMINARIAS CON 2 LAMPARAS CADA UNA QUE ILLUMINAN UN ANADADOR PEATONAL
PAVIMENTACION DE CALLE JIMENEZ DE CALZ. GILBERTO FLORES MUÑOZ A GRAL. RUIZ (2009/M04-IV-022-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	225,720	225,720	225,720	225,714	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,782	1,782	100%	SE HACE UNA REDUCCION DE \$43,000.00
TERMINACION DE PATIO CIVICO DE ESC. PRIM. FED. PRIMERO DE MAYO (2009/M04-IV-006-PR)	4-COMPOSTELA	TEPIQUEÑOS	RURAL	63,156	63,156	62,124	62,124	98%	0	0	0	METRO CUADRADO	190	190	100%	
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN CALLE DE ACCESO CENTRO DE SALU F4-00917-CP	4-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	400	400	100%	
RECONSTRUCCION REEMPEDRADO DE CALLES (2009/M04-IV-046-PR)	4-COMPOSTELA	FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	150,228	150,228	150,228	150,228	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,350	1,350	100%	
REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD SALIDA A CUCHARAS 0918-CP	4-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	46,814	46,814	46,814	46,814	100%	0	0	0	LUMINARIA	75	75	100%	
AMPLIACION AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	14-SANTA MARIA DEL ORO	SAN JOSE DE MOJARRAS (MOJARRAS)	RURAL	402,533	0	402,533	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,331	0	0%	LA OBRA NO PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO DEBIDO A QUE FUE CANCELADA
AMPLIACION DE RED ELECTRICA HACIA EL ICATEN (COL. P. SANCHEZ)	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	236,148	234,688	236,148	234,688	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	SE PAGARA LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL INICIO DEL AÑO POR \$1,437.29. QUEDANDO UNA DIFERENCIA DISPONIBLE POR \$20.44 PARA EJERCERLO EN OBRA EN 2010.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AV. DEL SOL ENTRE ESTRELLA Y CARRETERA (2009/M04-IV-038-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	41,910	41,910	41,910	41,910	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA APORTACION DE BENEFICIARIOS ES POR LA CANTIDAD DE \$18703.00 NO PUEDO MODIFICAR MI UNIDAD DE MEDIDA POR QUE ES UNA APORTACION A CFE
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AV. DEL SOL ENTRE LAZARO CARDENAS Y AV. VALLARTA (2009/M04-IV-036-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	19,250	19,250	19,250	19,250	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTE PRESUPUESTO TIENE APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$8250.00 NO PUEDO PONER METROS POR QUE ES UNA APORTACION QUE SE HACE A CFE ASI ES QUE ES UNA OBRA.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE BAHIA DE PELICANOS ENTRE PLAYA LAS BRISAS Y PLAYA AZUL (2009/M04-IV-044-CP)	4-COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMA	URBANO	10,461	10,461	10,461	10,461	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$6979.00 NO PUEDO MODIFICAR LA UNIDAD DE MEDIDA POR QUE ES UNA APORTACION A CFE
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CELSO HUMBERTO DELGADO ENTRE TLAXCALA Y SONORA (2009/M04-IV-042-CP)	4-COMPOSTELA	LAS VARAS	URBANO	8,256	8,256	8,256	8,256	100%	0	0	0	METRO LINEAL	45	45	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NAYARIT ENTRE BOCA DEL RIO Y JALISCO EN COL. AVIACION (2009/M04-IV-037-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	14,888	14,888	14,888	14,888	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	TIENE APORTACION POR LA CANTIDAD DE \$6380.00 NO PUEDO PODERLE METROS POR QUE ES UNA OBRA QUE HACE CFE ES UNA APORTACION
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ENTRADA A ZAPOTAN (2009/M04-IV-047-PR)	4-COMPOSTELA	ZAPOTAN	RURAL	5,217	5,217	5,217	5,217	100%	0	0	0	METRO LINEAL	40	40	100%	APORTACION DE BENEFICIARIOS \$4,500.00
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SAN ISIDRO (2009/M04-IV-043-PR)	4-COMPOSTELA	SAN ISIDRO	RURAL	9,694	9,694	9,694	9,694	100%	0	0	0	METRO LINEAL	45	45	100%	APORTACION DE BENEFICIARIOS \$2389.00
APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LEAL ENTRE ULTIMO EMPERADOR Y FCO. SARABIA (2009/M04-IV-020-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	6,220	6,220	6,220	6,220	100%	0	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%	
MODERNIZACION																
APORTACION MUNICIPAL AL FOMENTO DE PRODUCTIVOS 2009.	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	PRODUCTOR	226	226	100%	OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F4-10-TE-019/2009 X \$ 700,000.00 CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2009. CONSTA NDE SEMILLA DE MAIZ 65 SACOS, 16 PRODUCTORES SEMILLA DE SORGO 555 SACOS 115 PRODUCTORES EQUIPO AGRICOLA (MOTOBOMBAS,EQUIPO DE RIEGO POR GOTEIO, ASPERSORAS, ETC.) 95 PRODUCTORES.
APORTACION MUNICIPAL AL FOMENTO DE PRODUCTORES GANADEROS 2009.	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	PRODUCTOR	130	130	100%	OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-10-TE-020/2009 X \$ 500,000.00 CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2009. SE SIMPLEMENTO UN PROGRAMA PARA LOS PRODUCTORES GANADEROS CON UN PRESUPUESTO ASIGNADO POR \$ 500,000.00 EN EL QUE SE LLEVO ACABO EL APOYO CON EL 50% DEL COSTO DE MUESTREO DE BRUCELLSIS Y TUBERCULOSIS EN GANADO BOVINO, APOYANDO A 130 PRODUCTORES Y 4054 MUESTREOS Y AL MISMO NUMERO DE ANIMALES. ASI MISMO SE LOGRO ADQUIRIR UN EQUIPO PARA PREPARAR ALIMENTO Y MANEJO DEL GANADO. QUE ESTARA AL SERVICIO DE LOS PRODUCTORES GANADEROS EN LOS ALMACENES DE CONASUPO EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA, CON UN MONTO TOTAL DE 449,325.00 EL EQUIPO CONTEMPLA: UN TANQUE MELAZERO DE 10,000 LITS. DE MELAZA UNA MEZCLADORA ELECTRICA DE 1 TONELADA, BASCULA DE 1 TONELADA, UNA COSEDORA DE COSTALES ELECTRICA, 2 MANEGAS PORTATALES. UN REMOLQUE DE 4 TONELADAS.
APORTACION MUNICIPAL AL FOMENTO DE PRODUCTORES PESQUEROS 2009.	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	PRODUCTOR	34	34	100%	OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-10-TE-021/2009 X \$ 450,000.00 CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2009. SE IMPLEMENTO UN PROGRAMA PARA LOS PRODUCTORES PESQUEROS CON UN PRESUPUESTO DE \$ 450,000.00 EL CUAL SE LLEVO ACABO UN APOYO DE HASTA \$ 3,000.00 X PRODUCTOR PARA LLEVAR ACABO LA REPARACION DE MOTORES FUERA BORDA Y PANGAS APOYANDO A 34 PRODUCTORES CON UN MONTO TOTAL DE \$100,000.00 ASI MISMO SE LOGRO ADQUIRIR A PETICION DE LOS PESCADORES 2,000 KG. DE MALLA TROLL QUE SIRVIRA PARA LA REHABILITACION DE LOS TAPOS DE PESQUERIA EN APOYO A LA PRODUCCION PESQUERA RIVEREÑA. DICHA MALLA SERA DISTRIBUIDA EN LAS COOPERATIVAS PESQUERAS DE LAS LOCALIDADES DE FRANCISCO VILLA 400 KG. EL PESCADERO 200 KG. SAN MIGUELITO 400 KG., LLANO DEL TIGRE 200 KG., ZOMATLAN 200KG., PERICOS 200 KG., Y PIMENTILLO 400 KG. CON UN MONTO TOTAL DE \$ 350,000.00 NO GENERANDO COSTO ALGUNO PARA LAS COOPERATIVAS.
PROYECTO CARRETERO DE SAN LEONEL A EL ERMITANO	14-SANTA MARIA DEL ORO	SAN LEONEL	RURAL	400,000	200,000	400,000	200,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION ESTA EJECUTADA AL 100%
PROYECTO CARRETERO DE TEQUXPAN A EL COLORADO	14-SANTA MARIA DEL ORO	TEQUXPAN	RURAL	250,000	125,000	250,000	125,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION ESTA EJECUTADA AL 100%
MEJORAMIENTO																
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2009.	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	344,621	344,621	344,621	344,621	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA APROBADA CON NO. DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-10-SJ-008/2009 CON FECHA 26 DE ABRIL DEL 2009. POR UN MONTO DE \$ 344,621.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.) APORTACION AL 100 % TERMINADA. ACLARACION EN EL CAMPO DE LOCALIDAD ES: VARIAS APORTACION AL 100 % CONCLUIDA
INFRAESTRUCTURA OBRAS PARA CAPTACION PARA CONSUMO GANADERO	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	458,714	458,714	458,714	458,714	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION ESTA EJECUTADA EL 100 %
PAGO DE ELABORACION DEL DICTAMEN ESTRUCTURAL DE LA PLAZA DE TOROS EL RECUERDO	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	10,983	10,983	10,983	10,983	100%	0	0	0	DICTAMEN	1	1	100%	SE REALIZO POR SEGURIDAD DE LA POBLACION Y DEL TURISMO DEBIDO AL ESTADO FISICO QUE ACTUALMENTE PRESENTA LA PLAZA DE TOROS.
MEJORAMIENTO DE PLAZA DE TOROS	3-AMATLAN DE CAÑAS	BARRANCA DEL ORO	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	APOYO O PARTICIPACION DEL MUNICIPIO PARA MEJORAMIENTO DE PLAZA DE TOROS LA BARRANCA DE ORO EN PARTICIPACION CON LA COMUNIDAD
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (SE URBANIZACION) (C)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	53,496	53,496	53,496	53,496	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LAS METAS SE ENCUENTRAN SE REFLEJAN EN EL OFICIO DE APROBACION NO. 1381000-UDSH-AP-016/09, EMITIDO POR LA SEDESOL.
REHABILITACION																
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	11-RUIZ	CORDON DEL JILGUERO	RURAL	85,291	85,291	85,291	85,291	100%	0	0	0	INSTALACION	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESPACIOS ADMIONISTRATIVOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	217,996	217,996	217,996	217,996	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE EXPLANDA EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	95,838	95,838	95,838	95,838	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	LA PLAZA CIVICA SE ENCUENTRA AL 100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE JUAREZ ENTRE FORTUNA Y PEDRO MORENO COL. PUEBLO NUEVO, 2009-M18-F4-012-CP	16-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	59,996	59,996	59,996	59,996	100%	59,996	59,996	59,996	HOGAR	54	54	100%	

**ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
APORTACION MUNICIPAL A LA REHABILITACION DE CAMINO AYOTITLA-AL CARRIZAL	19-LA YESCA	AYOTITLA	RURAL	30,470	30,470	30,470	30,470	100%	0	0	ACCION				APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO DE AYOTITLA-AL CARRIZAL MEDIANTE CONVENIO PROCOOP NORMAL 001/2009. CON GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	
APORTACION MUNICIPAL A LA REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO DE AYOTITLA-TETEPUSCO-LA CIENEGA	19-LA YESCA	TATEPUSCO	RURAL	79,000	79,000	79,000	79,000	100%	0	0	ACCION				APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO DE AYOTITLA-TETEPUSCO-LA CIENEGA, MEDIANTE EL CONVENIO PROCOOP NORMAL 003/2009. CON GOBIERNO DE ESTADO A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.	
APORTACION MUNICIPAL A LA REHABILITACION DE CAMINO LAS JARAS-PALOS VERDES-PUERTO DE TIERRAS BLANCAS	19-LA YESCA	LAS JARAS	RURAL	43,554	43,554	43,554	43,554	100%	0	0	ACCION				APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO DE LAS JARAS-PALOS VERDES-PUERTO DE TIERRAS BLANCAS, MEDIANTE EL CONVENIO PROCOOP NORMAL 002/2009. CON GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.	
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA	19-LA YESCA	LA MANGA	RURAL	33,373	33,373	33,373	32,587	98%	0	0	OBRA				REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA	
REEMPEDRADO DE VARIAS CALLES 2DA. ETAPA (2009/M04-IV-010-CP)	4-COMPOSTELA	ZACUALPAN	URBANO	496,214	496,214	496,214	495,798	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,662		3,662	100%	EN ESTA OBRA EN EL MONTO APROBADO HUBO UN ERROR, DICE 407,684 Y DEBE DECIR 496,214
REHABILITACION DE AREA DE BANCAS EN ESTADIO DE BEISBOL DE COMPOSTELA (2009/M04-IV-003-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	68,764	68,764	67,562	67,562	98%	0	0	OBRA					
REHABILITACION DE BAÑOS EN CAMPO DE FUTBOL ALAMEDA (2009/M04-IV-049-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	182,287	182,287	182,287	181,447	100%	0	0	OBRA					EN UNIDAD DE MEDIDA TENEMOS BAÑO 1 Y NO ME DIO LA OPCION
REHABILITACION DE CIRTERNA EN MODULOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLATANITOS (2009/M04-IV-019-PR)	4-COMPOSTELA	PLATANITOS	RURAL	62,279	62,279	62,279	60,762	98%	0	0	OBRA					ESTE EXPEDIENTE EN EL PROGRAMA TIENE 50 ESTABLECIMIENTO TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL NUMERO DE OBRA O PROYECTO ES 2009/M04-IV-021-PR
REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANCHA DE BASQUETOL (2009/M04-IV-046-PR)	4-COMPOSTELA	JALTEPEC	RURAL	74,039	74,039	74,039	72,530	98%	0	0	OBRA					
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 09/M-F4-0516-CP	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	123,318	123,318	123,318	123,318	100%	0	0	LUMINARIA	120		120	100%	
2009/MF4-08-010-PR APORTACION MUNICIPAL PARA EL PARADOR TURISTICO	8-XALISCO	SAN ANTONIO	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	ACCION					ESTA APORTACION FUE APLICADA EN LA REHABILITACION DE PARADOR TURISTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO.
EQUIPAMIENTO OTROS																
ADQUISICION DE BOYAS METALICAS PARA VALIADEDES	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	42,228	42,228	42,228	42,228	100%	0	0	LOTE					EN EL CAMPO DONDE DE LOCALIDAD DICE SANTA MARIA DEL ORO, PERO LA OBRA ES PARA FUE EJECUTADA EN VARIAS LOCALIDADES AL 100%, YA QUE EL SISTEMA NO ME ACEPTA VARIAS POR ESE MOTIVO SELECCIONE SANTA MARIA DEL ORO
ADQUISICION DE BOYAS METALICAS PARA VALIADEDES	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	28,831	28,831	28,831	28,831	100%	0	0	LOTE					EN EL CAMPO DE AMBITO DICE URBANO PERO ES RURAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA LOCALIDADES VARIAS YA QUE EL LOTE SE EJECUTO AL 100% EN LOCALIDADES RURALES
APORTACION MUNICIPAL A LA TELEAULA DE NUEVA CREACION EN CCA	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	24,000	24,000	AULA					OBRA POR ADMINISTRACION PARA LA CREACION DE UNA TELEAULA EN LA QUE EL MUNICIPIO HARA UNA APORTACION DE \$24,000.00
APORTACION MUNICIPAL A LOS PROGRAMAS DE OPCIONES PRODUCTIVAS EJERCICIO 2009	19-LA YESCA	LA YESCA	URBANO	126,161	126,161	126,161	126,161	100%	0	0	ACCION					PROYECTOS APOYADOS: ESTABLECIMIENTO DE UNA LLANTERA EN HUAJIMIC (\$ 25,006.00) INSTALACION DE UNA FABRICA DE QUESOS TRADICIONAL EN HUAJIMIC (\$ 29,831.00) AMPLIACION DE UNA GRANJA PORCINA EN LAS CARBONERAS (\$ 14,124.00) EQUIPAMIENTO DE UNA PAPELERIA EN APOZOLCO (\$ 6,450.00) ESTABLECIMIENTO DE UNA GRANJA PARA LA PRODUCCION DE PECES (\$ 48,750.00)
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA INDESOL 2009 (TELEAULA EN APOZOLCO)	19-LA YESCA	APOZOLCO	RURAL	10,230	10,230	10,230	10,230	100%	0	0	ACCION					APORTACION MUNICIPAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA TELEAULA DE APOZOLCO QUE SE ENCUENTRA EN EL CECYEN EXT. 006 DE ESTA LOCALIDAD
ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	54,200	54,200	54,200	54,200	100%	0	0	PIEZA	85		85	100%	NO PRESENTA LA OPCION DE VARIAS EN LA LOCALIDAD. SE ADQUIRIERON FOCOS AHORRADORES PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANO INCLUYE EL FLETE, E INSTALACION.
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	108,000	108,000	108,000	108,000	100%	0	0	ACCION					NO PRESENTA EN LA LOCALIDAD LA OPCION DE VARIAS. SE BENEFICIO A CADA ESCUELA (8 EN TOTAL) CON LA CANTIDAD DE 18000. POR ESCUELA.
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1 (FOMENTO A LA PRODUCCION PRODUCTIVIDAD) ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA FORMACION DE BANDA DE VIENTO (2009/M04-IV-054-PR)	4-COMPOSTELA	FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	9,575	9,575	9,575	9,575	100%	0	0	OBRA					LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO DE PAORBACION NO.1381000-UDSH-AP-239/06, DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2006, EMITIDA POR LA SEDESOL
CAMPANA DE CONTINGENCIA FITOSANITARIA (2009/M04-IV-055-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	230,000	230,000	230,000	229,800	100%	0	0	AGRUPACION					
ADQUISICION DE CAMIONETA GM SIERRA DENALI MODELO 2009 COLOR BLANCO 09/M-F4-05019-CP	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	580,974	149,212	580,974	149,212	100%	0	0	VEHICULO					
ADQUISICION DE UN VEHICULO CHEVI 2009 09/M-F4-05013-CP-(A)	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	143,059	143,059	143,059	143,059	100%	0	0	VEHICULO					
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION																
DEUDA PUBLICA ANTE C.F.E. POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	2,574,800	2,574,800	2,574,800	2,574,800	100%	0	0	ACCION					RE REALIZO AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA DAR SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL POR VOLUMENES Y CONCEPTOS ADICIONALES POR \$309,397.00
DEUDA PUBLICA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	244,315	244,315	244,315	244,314	100%	0	0	ACCION					SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL POR \$1.00 PARA EL EJERCICIO 2010
DEUDA A BANOBRAS	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	3,751,944	3,751,944	4,167,000	3,751,944	100%	0	0	ACCION					* OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-10-6P-001/2009 X \$ 4,167,000.00 CON FECHA 01 DE ENERO DEL 2009. * OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL COP-MUN-F4-10-6P-038/2009 X \$ 415,056.12 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2009. TOTAL PAGADO DURANTE EL 2009 \$ 3,751,943.88 PAGOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 AL 100 %
PAGO DE DEUDA A PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2008.	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	756,150	756,150	750,000	756,150	100%	0	0	ACCION					OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-10-6P-007/2009 X \$ 750,000.00 CON FECHA 03 DE ABRIL DEL 2009. OFICIO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL COP-MUN-F4-10-6P-023/2009 X \$ 6,150.57 CON FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2009. TOTAL PAGADO EN EL 2009 \$ 756,150.57
PAGO AL IMSS	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	283,992	283,992	283,992	283,992	100%	0	0	ACCION					
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	11-RUIZ	PUERTA DE PLATANARES	RURAL	12,220	12,220	12,220	12,220	100%	0	0	INFORME					
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	99,188	99,188	99,188	99,188	100%	0	0	INFORME					
2009/MF412008-CP PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	2,222,968	2,222,968	2,222,968	2,222,968	100%	0	0	ACCION					NOTA: CON EL OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F4-12-011/2009 DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2009 SE HACE UNA AMPLIACION POR LA CANTIDAD DE \$ 2,279,858.63 QUEDANDO UN TOTAL DE \$ 2,500,000.00. POSTERIORMENTE CON EL OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F4-12-014/2009 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2009 SE HACE UNA REDUCCION POR LA CANTIDAD DE \$ 277,032.00 QUEDANDO UN TOTAL DE \$ 2,222,968.00
2009/MF415006-CP APORTACION MUNICIPAL PARA CUBRIR PAGOS A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	3,417,365	3,417,365	3,417,365	3,417,365	100%	0	0	ACCION					SE REALIZO UNA AMPLIACION POR \$2,027,674.00 CON OFICIO DE AMPLIACION NO. COP-MUN-F4-15-006/09
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2009/MF416003-CP	16-TECUALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,146,535	4,146,535	4,146,535	4,146,535	100%	0	0	ACCION					LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO EJERCIDO ES POR AUMENTO A LO PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE RADIOS, EN LA ZONA DE LA YESCA	19-LA YESCA	LA YESCA	URBANO	36,000	36,000	36,000	35,628	99%	0	0	ACCION					MANTENIMIENTO DE RADIOS Y REPETIDORAS EN LA ZONA DE LA YESCA
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE RADIOS EN LA ZONA DE PUENTE DE CAMOTLAN	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	RURAL	64,000	64,000	64,000	63,410	99%	0	0	ACCION					MANTENIMIENTO DE RADIOS Y REPETIDORA EN LA ZONA DE PUENTE DE CAMOTLAN.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE PISTOLA PARA EL RASTRO MUNICIPAL	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	30,000	26,900	30,000	26,900	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	EL SALDO DE \$3,100 SE TRANSFIERE PARA EL EJERCICIO 2010.
PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	250,000	185,648	250,000	185,648	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO. EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE ANOTO POR ERROR. EXISTE REDUCCION PRESUPUESTAL POR \$64,351.00 POR LO TANTO EL SALDO DE \$64,351.00 SE TRANSFIERE PARA EL EJERCICIO 2010.
APOYO DE MATERIALES	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	6,190	6,190	6,190	6,190	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA VIVIENDAS
APOYO DE MATERIALES DE VIVIENDA	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	22,416	22,416	22,416	22,416	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS
PAGO ADEUDO RETENCIONES TRABAJADORES SUTSEM	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	148,594	148,594	148,594	148,594	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO ADEUDO RETENCIONES DE SINDICALIZADOS
PAGO ALUMBRADO PUBLICO	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	107,656	107,656	107,656	107,656	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO ALUMBRADO PUBLICO
PAGO COMBUSTIBLES, PARA APOYO A LA CULTURA	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	67,156	67,156	67,156	67,156	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO COMBUSTIBLES, APOYO AL DEPORTE
PAGO CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	97,342	97,342	97,342	97,342	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO CUOTAS AL IMSS, RCV E INFONAVIT 4 BIM 2009
PAGO CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	75,908	75,908	75,908	75,908	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO CUOTAS AL IMSS, RCV E INFONAVIT SO. BIM. 2009
PAGO REPARACION MECANICA PATRULLA NO. 2 SEGURIDAD PUBLICA	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO REPARACION DE MAQUINA, PATRULLA NO. 2 DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACT 630
PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	167,531	167,531	167,531	167,531	100%	0	0	ACCION	200	200	100%	
PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO JALA-JOMULCO	7-JALA	JALA	URBANO	1,150,000	1,150,000	1,031,967	1,031,967	90%	0	0	ACCION	1	1	90%	EL GASTO SE ENCUENTRA AL 90 % DE AVANCE EL SALDO DE \$ 118,033.00 SE TRANSFIERE AL EJERCICIO FISCAL 2010
2009MF4-08-004-CP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	2,507,000	2,507,000	2,507,000	2,507,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100%, DICHA ACCION TUVO MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES, POR LO CUAL SE VE AFECTADA LA APROBACION INICIAL.
2009-MF4-08-007-CP APORTACION AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	448,703	448,703	448,703	448,703	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA APORTACION AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (REP) SE APLICÓ EN TALLERES, CURSOS DE CAPACITACION Y CAMPANAS DE PREVENICION ENTRE OTROS.
2009-MF4-08-008-CP APORTACION AL PROGRAMA HABITAT	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	183,498	183,498	183,498	183,498	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA APORTACION AL PROGRAMA HABITAT FUE APLICADO EN CURSOS, TALLERES, PAGO DE SERVICIO SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL.
2009-MF4-08-009-CP ADQUISICION DE MATERIAL PARA AREA DE OROMAPAS	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	14,438	14,438	14,438	14,438	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
OBLIGACIONES FINANCIERAS															
DEUDA PUBLICA ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL CREDITO EN LINEA DE CUENTA CORRIENTE	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	1,543,544	1,543,544	1,543,544	1,543,543	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL POR \$1.00 PARA EL EJERCICIO 2010 SE REALIZO AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR VOLUMENES Y CONCEPTOS ADICIONALES POR \$43,544.00
DEUDA PUBLICA ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA POR LOS DERECHOS DE USO DE AGUA POTABLE	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	318,090	318,090	318,090	159,045	50%	0	0	METRO CUBICO	305,612	305,612	100%	SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL POR \$159,045.00 PARA EL EJERCICIO 2010
DEUDA PUBLICA PARA EL CREDITO EN LINEA GLOBLAL PARA EL EQUIPAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO ESTATALES Y MUNICIPALES	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	2,508,060	2,508,060	2,508,060	2,189,581	87%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL POR \$318,479.00 PARA EL EJERCICIO 2010
DEUDA PUBLICA PARA LA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS A ENTIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	372,600	372,600	372,600	157,681	42%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL POR \$214,919.00 PARA EL EJERCICIO 2010
PAGO DE DEUDA A SECRETARIA DE FINANZAS	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA APROBADA CON EL SIGUIENTE NO. DE APROBACION COP-MUN-F4-10-004/2009 CON FECHA 01 DE ENERO DEL 2009. POR UN MONTO DE \$ 1,800,000.00 UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS 000/100 M.N. PAGADO AL 100% LA DEUDA. OFICIO DE AMPLIACION NO. COP-MUN-F4-11-015/2009
PAGO A BANOBRAS	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	1,711,419	1,711,419	1,711,419	1,711,419	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA A LA SECRETARIA DE FINANZAS	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
2009MF412201-CP PAGO DE DEUDA PUBLICA (DEUDA A BANOBRAS PARA LA REALIZACION DE OBRA PUBLICA	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	2,932,000	2,932,000	2,932,000	2,372,498	81%	0	0	ACCION	1	1	81%	NOTA: SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 559,502.00 PARA EL EJERCICIO 2010
18013-F4-003/2009 PAGO DE DEUDA PUBLICA	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	863,334	863,334	863,334	863,334	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL OFICIO DE APROBACION ES COP-MUN-F4-013-003/2009. MEDIANTE OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F3- 013-012-2009 SE APROBO REDUCCION PRESUPUESTAL 66,696.00 QUEDANDO 863,334.00
18013-F4-004/2009 PAGO DE DEUDA PUBLICA A SRIA DE FINANZAS	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ACCION	500,000	500,000	100%	EL NUMERO DE OFICIO DE APROBACION ES COP-MUN-F4-013-004/2009.
PAGO DE DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2008 A BANOBRAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	427,276	427,276	427,276	427,276	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION EJECUTADA AL 100 %
PAGO DE DEUDA PUBLICA DE MES DE DICIEMBRE 2009 A BANOBRAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	340,137	340,137	340,137	340,137	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100%
PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MES DE AGOSTO DE 2009 A BANOBRAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	336,896	336,896	336,896	336,896	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION ESTA EJECUTADA AL 100%
PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MES DE JULIO DEL 2009 A BANOBRAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	354,651	354,651	354,651	354,651	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100 %
PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A BANOBRAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	339,243	339,243	339,243	339,243	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%
PAGO DE DEUDA PUBLICA MES DE NOVIEMBRE 2009 A BANOBRAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	333,400	333,400	333,400	3,334,000	1000%	0	0	ACCION	1	1	100%	LAS ACCION SE HA EJECUTADO AL 100%
PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2009 A BANOBRAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	381,728	381,728	381,728	381,728	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%
PAGO DE LA DEUDA PUBLICA DEL MES DE JUNIO 2009 A BANOBRAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	351,194	351,194	351,194	351,194	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%
PAGO DE LA DEUDA PUBLICA DEL MES DE MAYO 2009 A BANOBRAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	369,639	369,639	369,639	369,639	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE EJECUTO AL 100%
PAGO DE LA DEUDA PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2009 A BANOBRAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	345,291	345,291	345,291	345,291	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%
PAGO DE LA DEUDA PUBLICA DEL MES DE MARZO	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	399,550	399,550	399,550	399,550	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%
PAGO DEUDA PUBLICA DEL MES DE ENERO 2009 A BANOBRAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	430,080	430,080	430,080	430,080	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION EJECUTADA AL 100 %
PAGO EN EL MES DE MARZO DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO A BANOBRAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	392,026	392,026	392,026	392,026	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION ESTA EJECUTADA AL 100%
2009MF415003-CP APORTACION MUNICIPAL PARA CUBRIR CREDITOS CON BANOBRAS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	1,928,359	1,928,359	1,928,359	1,928,359	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	RE REALIZO UNA REDUCCION POR \$2,651,641.00 CON OFICIO NO. COP-MUN-F4-15-007/2009
2009MF415009-CP APORTACION MUNICIPAL PARA CUBRIR ADEUDO CON SECRETARIA DE FINANZAS DE GOB. DEL EDO.	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE REALIZO UNA REDUCCION POR \$1,400,000.00 CON OFICIO NO. COP-MUN-F4-15-007/09

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
2009MF41812-CP APORT. MPAL PARA CUBRIR CREDITO A BANCO INTERACCIONES S.A. DE C.V	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	5,897,263	5,897,263	5,897,263	5,897,263	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE REALIZO UNA REDUCCION CON OFICIO NO. COP-MUN-F4-15-00409
PAGO A CREDITO SECRETARIA DE FINANZAS 2009/MF416004-CP	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO CREDITO BANOBRAS BOULEVARD 2009/MF416009-CP	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	1,305,982	1,305,982	1,305,982	1,305,982	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO EJERCIDO ES POR AUMENTO A LO PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO
PAGO CREDITO BANOBRAS DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 2009/MF416008-CP	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	220,386	220,386	223,386	220,386	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO EJERCIDO ES POR DISMINUCION A LO PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO
PAGO CREDITO BANOBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL 2009/MF416007-CP	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	590,523	590,523	590,523	590,523	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO EJERCIDO ES POR AUMENTO A LO PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO
08/FFM17001CP-CALENDARIO DE PAGO DE DEUDA PUBLICA A BANOBRAS, S. N. C.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	8,281,516	6,540,848	8,281,516	6,540,848	100%	0	0	DOCUMENTO	24	24	100%	ACCION TERMINADA RAMO 33 F IV 2009 EL SALDO QUE ES DE \$ 1 740,668.00 SE TRANSFIERE A SEGURIDAD PUBLICA CON EL OFICIO DE REDUCCION TES-
CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	100%	0	0	DOCUMENTO	12	12	100%	ACCION TERMINADA RAMO 33 FONDO IV 2009
08/FFM17002CP-CALENDARIO DE PAGOS DE DEUDA PUBLICA A LA SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	26,206,610	26,206,610	26,206,610	26,206,610	100%	0	0	DOCUMENTO	5	5	100%	ACCION TERMINADA RAMO 33 FONDO IV 2009
08/FFM17003CP-CALENDARIO DE PAGOS DE DEUDA PUBLICA A BANCO INTERACCIONES, S.A	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	DOCUMENTO	5	5	100%	ACCION EJERCIDA RAMO 33 FONDO IV 2009
08/FFM17004-CP-CALENDARIO DE PAGOS DE DEUDA PUBLICA A BANOORTE, S. A.	19-LA YESCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,052,622	78%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL CREDITO NO. 00005980-39, DEL AÑO 2008 (ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA) PAGO A BANOBRAS
PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL CREDITO NO. 00005980-39, DEL AÑO 2009 (ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA)	19-LA YESCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	525,496	88%	0	0	ACCION	1	1	67%	PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL CREDITO NO. 00006455-99, DEL AÑO 2008 (ADQUISICION DE CAMIONES, VOLTEOS Y CAMIONES) PAGO A BANOBRAS. EL SALDO SE PASA PARA EL EJERCICIO 2010 (\$ 74,503.64)
PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL CREDITO NO. 00006455-99, DEL AÑO 2009 (ADQUISICION DE CAMIONES, VOLTEOS Y CAMIONES)	19-LA YESCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	349,347	87%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL CREDITO NO. 000070181-53, DEL AÑO 2009 (EJECUCION DE OBRA PUBLICA) PAGO A BANOBRAS EL SALDO SE PASA AL EJERCICIO 2010 (\$ 50,653.48)
PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL CREDITO NO. 000070181-53, DEL AÑO 2009 (EJECUCION DE OBRA PUBLICA)	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	4,120,000	3,865,598	4,120,000	3,865,598	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA PRESENTE APROBACION CORRESPONDE A LA DEUDA CON BANOBRAS, Y SECRETARIA DE FINANZAS. EL SALDO DE RESTANTE SE TRANSFIERE AL EJERCICIO 2010.
PAGO AMORTIZACION DE CREDITO SECRETARIA DE FINANZAS	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO AMORTIZACION DE CREDITO SECRETARIA DE FINANZAS. CONTRAIDO EN DIC 2008 POR 2,500,000.00 PARA PAGO AGUINALDOS. LA PARCIALIDAD VALE 208,333.33 A PAGAR DE ENERO A DIC 09, EFECTIVAMENTE ES PARTE DE LOS FOLIOS 68777, 68892, 70361, 71174 Y 72411 EQUIVALE AL 100% DEL ADEUDO CONTRAIDO
PAGO DE CREDITO BANOBRAS	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	510,701	510,701	510,701	510,701	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO CREDITO BANOBRAS, ADEUDO A PAGAR DE ENERO A DIC. 2009, POR 510,701.00. CORRESPONDE A LOS FOLIOS 68608, 68611,68835, 70795 Y 72284 Y SE CUBRIO AL 100% EL PAGO EN DIC 2009.
PAGO DE DEUDA A LA SECRETARIA DE FINANZAS (2009/MM4-F4-004-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (2009/004-IV-002-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	3,960,000	3,960,000	3,960,000	3,960,000	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	SE HACE UNA REDUCCION DE \$898,680.00
PAGO DE DUDA PUBLICA ANTE BANOBRAS DE LINEA DE CREDITO DESTINADA A CUBRIR EL PROGRAMA DE INVERSION 2007	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	1,445,044	1,445,044	1,445,044	1,445,044	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE PRESTAMO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE DEUDA CON BANOBRAS 2009, PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	510,000	509,328	509,328	509,328	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE DEUDA CON BANOBRAS 2009, PARA LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO EL SUSPIRO	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	182,000	181,149	181,149	181,149	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS 2009, PARA EL PROGRAMA DE OBRAS 2007	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	2,328,000	2,328,101	2,328,101	2,328,101	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE DEUDA CONTRAIDA CON LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	100%	0	0	CREDITO	1	1	100%	DEL PAGO EJERCIDO 2 750,000 FUE CON RECURSO DEL FONDO IV Y 250,000 SE EJERCIO CON RECURSO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MUNICIPIO, EN TOTAL SE PAGO 3 000,000.00 AUNQUE LO APROBADO PARA PAGAR DEL FONDO IV FUE 2 750,000.00
PAGO DE DEUDA PUBLICA ANTE BANOBRAS	7-JALA	JALA	URBANO	2,902,250	2,468,878	2,468,878	2,468,878	85%	0	0	PAGO	1	1	85%	EL GASTO SE ENCUENTRA AL 85 % EL SALDO DE \$ 433,372.00 SE TRANSFIERE AL EJERCICIO FISCAL 2010
2009/MF4-08-001-CP PAGO DE DEUDA BANOBRAS	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	1,590,108	1,590,108	1,590,108	1,590,108	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100%. CABE MENCIONAR QUE LA ACCION TUVO MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES, AFECTANDO LA APROBACION INICIAL.
2009/MF4-08-002-CP PAGO DE DEUDA A BANCO INTERACCIONES	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	2,478,351	2,478,351	2,478,351	2,478,351	100%	0	0	ACCION	1	1	99%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100%. CABE MENCIONAR QUE LA ACCION TUVO MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES, LOS CUALES AFECTARON LA APROBACION INICIAL.
2009/MF4-08-003-CP PAGO DE DEUDA A GOBIERNO DEL ESTADO	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	5,420,000	5,420,000	5,420,000	5,420,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE, DICHA ACCION TUVO MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES, AFECTANDO ASI LA APROBACION INICIAL.
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA															
ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	539,140	539,140	539,140	539,140	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	30,220	30,220	30,220	30,220	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	27,997	27,997	27,997	27,997	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE GASOLINA PARA UNIDADES VEHICULARES PARA SEGURIDAD PUBLICA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	400,000	400,000	400,000	300,000	75%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL POR \$100,000.00 PARA EL EJERCICIO 2010
ADQUISICION DE UNIDADES VEHICULARES PARA SEGURIDAD PUBLICA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	572,680	572,680	572,680	380,089	66%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL POR \$192,595.00 PARA EL EJERCICIO 2010
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	109,388	109,388	109,388	109,387	100%	0	0	LOTE	75	75	100%	SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL POR \$1.00 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	5,788,670	5,788,670	5,788,670	5,360,458	93%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL POR \$428,212.00 PARA EL EJERCICIO 2010
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMUNICACION PORTATIL PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	62,276	62,276	62,276	62,276	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-10-CO-022/2009 X \$ 92,073.00 CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009. OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL COP-MUN-F4-10-CO-037/2009 X \$ 29,797.46 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2009. MONTO TOTAL : \$ 62,276.54
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	14,173	14,173	20,000	14,173	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F4-10-CO-015/2009 X \$ 20,000.00 CON FECHA 01 DE JUNIO DEL 2009 . OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL NO. COP-MUN-F4-10-CO-029/2009 X \$ 5,827.00 CON FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2009. MONTO EJECUTADO \$ 14,172.93 ADQUISICION AL 100 %
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	70,808	70,808	95,000	70,808	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	* OFICIO DE APROBACION CON NO. COP-MUN-F4-10-CO-008/2009 X \$ 85,800.00 CON FECHA 14 DE MAYO DEL 2009 . OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL NO. COP-MUN-F4-10-CO-024/2009 X \$ 24,192.00 CON FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2009. TOTAL EJECUTADO \$ 70,808.38 ADQUISICION AL 100 %
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	614,492	614,492	780,000	614,492	100%	614,492	614,492	VEHICULO	4	4	100%	OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F4-10-CO-010/2009 X \$ 760,000.00 CON FECHA 14 DE MAYO DEL 2009. OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL AL OFICIO NO. COP-MUN-F4-10-CO-026/2009 X \$ 186,508.00 CON FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2009. TOTAL DE LA ADQUISICION EJECUTADA \$ 614,492.00 ADQUISICION PAGADA AL 100 %
ADQUISICION DE RESPALDO PARA EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	8,280	8,280	10,000	8,280	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F4-10-CO-017/2009 X \$ 10,000.00 CON FECHA 01 DE JULIO DEL 2009 . OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL NO. COP-MUN-F4-10-CO-030/2009 X \$ 1,720.00 CON FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2009. TOTAL EJECUTADO \$ 8,280.00
ADQUISICION DE ROLL-BAR PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	16,192	16,192	20,000	16,192	100%	16,192	16,192	EQUIPO	4	4	100%	OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-10-CO-012/2009 X \$ 20,000.00 CON FECHA 01 DE JUNIO DEL 2009. OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL NO. COP-MUN-F4-10-CO-027/2009 X \$3,808.00 CON FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2009. TOTAL EJECUTADO \$ 16,192.00
ADQUISICION DE TORRETTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	84,779	84,779	95,000	84,779	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-10-CO-018/2009 X \$ 95,000.00 CON FECHA 01 DE JUNIO DEL 2009. OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL COP-MUN-F4-10-CO-028/2009 X \$ 10,221.31 CON FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2009. TOTAL EJECUTADO \$ 84,778.69 ADQUISICION AL 100 %
ADQUISICION DE VEHICULO DOBLE CABINA PICK-UP	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	340,000	340,000	344,000	340,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-CO-033/2009 X \$ 344,000.00 CON FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2009. OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL COP-MUN-F4-10-CO-036/2009 X \$ 4,000.00 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2009. TOTAL EJERCIDO \$ 340,000.00
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	1,054,374	1,054,374	1,100,000	1,054,374	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F4-10-CO-014/2009 X \$ 1,100,000.00 CON FECHA 01 DE JUNIO DEL 2009 OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL COP-MUN-F4-10-CO-039/2009 X \$ 45,625.90 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2009. TOTAL PAGADO EN NOMINA \$ 1,054,374.10
REPARACION DE ANTENA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	108,150	10,815	16,000	10,815	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F4-10-CO-018/2009 X \$ 16,000.00 CON FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2009. OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL COP-MUN-F4-10-CO-039/2009 X \$ 5,184.25 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2009. TOTAL EJECUTADO \$ 10,815.75

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance %								
ROTULACION DE VEHICULOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	33,902	33,902	45,000	33,902	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OFICIO DE APROBACION CON NO. COP-MUN-F4-10-CO-011/2009 X \$ 45,000.00 CON FECHA 01 DE JUNIO DEL 2009. OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL NO. COP-MUN-F4-10-CO-026/2009 X \$ 11,098.00 CON FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2009. TOTAL DE LA ROTULACION EJECUTADA \$ 33,902.00 ESTA ACCION ES ROTULACION Y REPINTADO DE 4 CAMIONETAS PICK-UP DE LA SEGURIDAD PUBLICA TOTALMENTE ROTULADAS COMO DEBE DE SER. ACCION AL 100 %	
ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	360,700	360,700	360,700	360,700	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%		
PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	2,497,287	2,497,287	2,497,287	2,497,287	100%	0	0	INFORME	1	1	100%		
2009MF412004-CP PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	8,977,032	8,977,032	8,977,032	8,930,864	99%	0	0	INFORME	1	1	99%	NOTA: CON EL OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F4-12-013/2009 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2009, SE HACE UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL POR \$ 3,750,000.00, QUEDANDO UN TOTAL APROBADO DE \$ 8,700,000.00. PORTERIORMENTE CON EL OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F4-12-015/2009 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2009, SE HACE OTRA AMPLIACION PRESUPUESTAL POR \$ 277,032.00 QUEDANDO UN TOTAL APROBADO DE \$ 8,977,032.00 SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 46,168.00 PARA EL EJERCICIO 2010	
2009MF412007-CP EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	15,777	15,777	15,777	15,777	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
18013-FE-0022009 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	1,101,328	1,101,328	1,101,328	1,101,328	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-013-002/2009 LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA ABARCA UN TOTAL DE 15 POLICIAS. SE APROBO AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE 101,328.00 HACIENDO UN TOTAL DE 1,101,328.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-013-011/2009, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE 2009.	
18013-F4-001/2009 AQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	133,259	133,259	133,259	133,259	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	EL NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-013-001/2009 SE COMPRARAN CARTUCHOS Y ARMAS DE FUEGO, CON FECHA 10 DE DICIEMBRE SE APROBO REDUCCION PRESUPUESTAL 14,476.00 MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-013-019/2009, QUEDANDO 133,259.00	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA 2DA PARTE	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	132,000	132,000	132,000	132,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL LOTE SE ENCUENTRA EJECUTADO AL 100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	220,901	220,901	220,901	220,901	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL LOTE SE ENCUENTRA EJECUTADO AL 100%	
PAGO DE AGUINALDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO 2009	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	461,871	461,871	461,871	461,871	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%	
PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	201,370	201,370	201,370	201,370	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%	
PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	200,194	200,194	200,194	200,194	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE EJECUTO AL 100%	
PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DEL JULIO DEL 2009 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	202,364	202,364	202,364	202,364	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE EJECUTO AL 100%	
PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	204,006	204,006	204,006	204,006	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE EJECUTO AL 100%	
2009MF415004-CP GASTOS DE ADMINISTRACION PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	11,584,488	11,584,488	11,584,488	11,584,488	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	SE REALIZO UNA AMPLIACION A ESTA OBRA CON OFICIO NO. COP-MUN-F4-15-005/2009 SE REALIZO UNA AMPLIACION A ESTA OBRA POR \$2,907,742.00 CON OFICIO NO. COP-MUN-F4-15-008/2009	
2009MF415005-CP APORTACION MUNICIPAL PARA VIATICOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	201,230	201,230	201,230	201,230	100%	0	0	INFORME	1	1	100%		
2009MF415007-CP APORT. MPAL. PARA REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACION DE SEG. PUB. MPAL.	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	35,662	35,662	35,662	35,662	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
2009MF415008-CP APORT. MPAL. PARA VIATICOS DE SEG. PUB. MPAL.	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	152,518	152,518	152,518	152,518	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	SE REALIZO UNA REDUCCION POR LA CANTIDAD DE \$46,252.00 CON OFICIO NO. COP-MUN-F4-15-007/2009	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 2009MF416005-CP	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	150,416	150,416	150,416	150,416	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO EJERCIDO ES POR AUMENTO A LO PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2009MF416006-CP	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	190,497	190,497	190,497	190,497	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO EJERCIDO ES POR AUMENTO A LO PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO	
PAGO DE ESTRUCTURA PARA RESGUARDAR ARMAS 2009MF416010-CP	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	12,996	12,996	12,996	12,996	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%		
PAGO DE IMDEMNIZACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2009MF416003-CP	16-TECUALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,057	38,057	38,057	38,057	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO EJERCIDO ES POR DISMINUCION A LO PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO	
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2009MF416001-CP	16-TECUALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,095,904	7,026,348	4,095,904	7,026,348	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	LA MODIFICACION A LO PROGRAMADO SE DEBE A INCREMENTO A LO PRESUPUESTADO(DENTRO DE LO PROGRAMADO SE ENCUENTRAN LOS SALDOS DEL EJERCICIO 2008), SE GASTO MAS A LO PROGRAMADO, SE INGRESARON 2,930,440.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N) DE OTRAS CUANTAS DEL MUNICIPIO PARA PODER CUBRIR ESTA NECESIDAD DE PAGO	
09/FFM17005-CP NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	13,382,706	13,382,706	13,382,706	13,382,706	100%	0	0	INFORME	3	3	100%	ACCION EJERCIDA RAMO 53 FONDO IV 2009	
ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA SEGURIDAD PUBLICA.2009/M18-F4-014-CP	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	18,900	18,900	18,900	18,900	100%	18,900	1,890	UNIDAD	1	1	100%		
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS DE SUGURIDAD PUBLICA 2009/M18-F4-012-CP	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	104,880	104,880	104,880	104,880	100%	104,880	104,880	LOTE	1	1	100%		
ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA.2009/M18-F4-015-CP	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	378,900	378,900	378,900	378,900	100%	378,900	378,900	VEHICULO	1	1	100%		
ADQUISICION DEVEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA.2009/M18-016-CP	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	319,900	319,900	319,900	319,900	100%	319,900	319,900	VEHICULO	1	1	100%		
REPARACION DE REPETIDORA DE SEGURIDAD PUBLICA.2009/M18-F4-011-CP	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	74,072	74,072	74,072	74,072	100%	74,072	74,072	INFORME	1	1	100%		
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	19-LA YESCA	LA YESCA	URBANO	22,500	22,500	22,500	22,196	99%	0	0	LOTE	22	22	100%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT.	
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE RADIOS EN LA ZONA DE GUADALUPE OCOTAN	19-LA YESCA	GUADALUPE OCOTAN	RURAL	35,268	35,268	35,268	35,268	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	NO. DE OBRA 2009/M019-FIV-016-PR	
PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2009 PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	19-LA YESCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51,176	51,176	51,176	51,176	100%	0	0	PERSONA	23	23	100%	PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, 20 AGENTES, 2 SUBDIRECTOR Y DIRECTOR	
ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CARCEL MUNICIPAL	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	4,255	4,255	4,255	4,255	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%		
ADQUISICION DE IMPERMEABLES PARA PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	8,970	8,970	8,970	8,970	100%	0	0	INFORME	1	1	100%		
ADQUISICION DE PINTURA PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	35,000	33,500	35,000	33,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE PINTO LA CARCEL MUNICIPAL Y LAS CASETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	50,000	38,672	50,000	38,672	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL SALDO DE \$11,328.35 SE TRANSIERE PARA EL EJERCICIO 2010.	

**ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
PAGO DE CURSO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	2,500	2,500	2,500	2,500	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	157,636	157,636	157,636	157,636	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	POR FALTA DE CAPACIDAD EN LA CUENTA CORRIENTE FUE NECESARIO PAGAR NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR ESTE FONDO.
ROTULACION DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	10,700	10,700	10,700	10,700	100%	0	0	0	VEHICULO	6	6	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	25,047	25,047	25,047	25,047	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
COMPRA DE GASOLINA, SEGURIDAD PUBLICA	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	55,349	55,349	55,349	55,349	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRA GASOLINA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	17,618	17,618	17,618	17,618	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRA DE LLANTAS, PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
COMPRA GASOLINA PARA VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	9,600	9,600	9,600	9,600	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	PAGO GASOLINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
COMPRA REFACCIONES PARA EQUIPO SEGURIDAD PUBLICA	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	8,007	8,007	8,007	8,007	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	62,457	62,457	62,457	62,457	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO NOMINA PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA SUBSEMUN (PARA SEGURIDAD PUBLICA) (2009/MD4-IV-033-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE CAMIONETA SILVERADO 2500 (PATRULLA) MODELO 09/M-F4-0501-CP	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	135,223	135,223	135,223	135,223	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA 09/M-F4-05012-CP	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	65,201	65,201	65,201	65,201	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	152,792	152,792	152,792	152,792	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 09/M-F4-05019-CP	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	8,416	8,416	8,416	8,416	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	127,834	127,834	127,834	127,834	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE 2 PATRULLAS PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	461,000	428,848	428,848	428,848	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%	
EQUIPAMIENTO DE PATRULLAS PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	114,540	114,540	114,540	114,540	100%	0	0	0	EQUIPO	2	2	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA PUSE EQUIPO AL NO ENCONTRARSE LA OPCION DE EQUIPAMIENTO
PAGO DE EQUIPO PARA OCHO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA COMPETENCIA ESTATAL DE POLICIAS TACTICOS DE INTERVENCCION	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	21,824	19,302	19,302	19,302	100%	0	0	0	EQUIPO	8	8	100%	
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	3,520,000	3,520,000	2,733,762	2,733,762	78%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	393,000	393,000	393,000	393,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100%
2009MF4-08-008-CP PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	3,653,000	3,653,000	3,653,000	3,653,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100%. DICHA ACCION TUVO MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES, POR LO CUAL SE VE AFECTADA LA APROBACION INICIAL. EN EL CAMPO DE SUB-SECTOR NO APRECE LA OPCION DE "GASTO"
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O APOYO A PRODUCTORES PECUARIOS PARA LA ADQUISICION DE CABEZA DE GANADO	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	CABEZA	2	2	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA "EMPLO TEMPORAL"	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	135,352	135,352	135,352	135,352	100%	0	0	0	VIVIENDA	265	265	100%	LA ACCION PARA LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRA AL 100%
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	158,411	158,411	158,411	158,411	100%	0	0	0	AGRUPACION	4	4	100%	LAS AGRUPACIONES SE ENCUENTRAN EJECUTADAS AL 100%
APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA TU CASA (SEGUNDA ETAPA)	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	150,480	150,480	150,480	150,480	100%	0	0	0	PERSONA	72	72	100%	LA OBRA DICE LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO, PORQUE EL SISTEMA NO ACEPTA LA OPCION VARIAS. EN EL CAMPO UNIDAD DE MEDIDA DICE PERSONA Y DEBE DE SER PAQUETE PERO EL SISTEMA NO LO ACEPTA
APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA TU CASA	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	485,765	485,765	485,765	485,765	100%	0	0	0	PERSONA	132	132	100%	LAS ACCIONES ESTAN EJECUTADAS AL 100%
APORTACION MUNICIPAL A OBRAS DEL PROGRAMA HABITAT.	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	86,112	86,112	86,112	86,112	100%	86,112	86,112	0	INFORME	12	12	100%	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT POR UN MONTO DE \$ 86,112.00
ADQUISICION Y APLICACION DE PINTURAS EN FACHADAS, ESCUELAS, PARQUES Y MONUMENTOS	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	218,000	203,517	218,000	203,517	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,750	9,750	100%	SE AMPLIO META Y SE PINTARON CAPILLAS, JARDINERAS EN PARQUES Y MONUMENTOS, PANTEONES Y ALGUNAS ESCUELAS DE ALGUNAS LOCALIDADES.
APORTACION MUNICIPAL PARA COMPLEMENTAR LA OBRA PRODUCCION DE BIOFERTILIZANTE Y ENERGIA (ESTIERCOL DE GANADO DE GRANJA)	2-AHUACATLAN	LAS PALMAS	RURAL	17,269	17,269	17,269	17,269	100%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	LA PRESENTE APROBACION ES PARA COMPLEMENTAR EL OFICIO DE APROBACION NO.1381000-UOSH-AP-086/29 DE FECHA 18 DE JUNIO. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.
APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE SUBSIDIO AL OAPA	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	98,000	97,891	98,000	97,891	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	EL SALDO DE \$109.00 SE TRANSFIERE PARA EL EJERCICIO 2010.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (COL. BENITO JUAREZ)	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	12,823	12,730	12,823	12,730	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	LA OBRA SE EJECUTO EN EL 2008. SE APRUEBA SOLO PARA DAR SUFFICIENCIA A CONVENIO ADICIONAL POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.
FAM				87,256,638	85,629,801	87,256,638	82,647,249	73%		1,095,064	0		87,731	81,208	93%	
ASISTENCIA SOCIAL																
DESAYUNOS ESCOLARES																
DESAYUNOS ESCOLARES Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	59,576,011	59,576,011	59,576,011	55,277,633	93%	397,782		0	BENEFICIARIO	79,755	74,012	93%	RESICCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																
APOYOS ALIMENTARIOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,169,624	8,169,624	8,169,624	7,369,616	90%	391,782		0	BENEFICIARIO	7,976	7,194	90%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1												11			
CONSTRUCCION															
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CUSH-2) SEGUNDO EDIFICIO	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	9,755,000	8,942,083	9,755,000	0	0%	306,500	0	ESCUELA	0	0	0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO MINISTRADO ES DEBIDO A QUE A LA FECHA DE CIERRE DE ESTE TRIMESTRE NO SE RECIBIO LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009, EL CUAL SE VERA REFLEJADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010 YA QUE DICHO RECURSO SE RECIBIO LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ENERO 2010.
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS) SEGUNDA ETAPA OBRA NEGRA Y ACABADOS EN EL EDIFICIO FAM 2009-2	20-BAHIA DE BANDERAS	BUCKERIAS	URBANO	9,755,000	8,942,083	9,755,000	0	0%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO MINISTRADO ES DEBIDO A QUE AL CIERRE DEL ESTE TRIMESTRE NO SE RECIBIO LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009, EL CUAL SE VERA REFLEJADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010 YA QUE DICHO RECURSO SE RECIBIO LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ENERO 2010.
FASP				71,050,394	71,050,394	71,050,394	36,947,213	52%	0	0		35,997	18,078	50%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			5,166,229	5,166,229	5,166,229	5,066,229	98%	0	0	PERSONA	1,442	1,414	98%	ESTE EJE ESTRATEGICO DEL SNRP. PRESENTA ECONOMIAS
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			190,000	190,000	190,000	95,000	50%	0	0	PERSONA	10	5	50%	
COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			3,172,800	3,172,800	3,172,800	2,525,720	80%	0	0	PERSONA	1,464	1,296	89%	
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			59,300,484	59,300,484	59,300,484	27,528,694	46%	0	0	OTROS	33,022	15,330	46%	
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			3,220,881	3,220,881	3,220,881	1,731,570	54%	0	0	OTROS	59	33	56%	
FAETA				65,487,809	65,487,809	65,487,809	62,492,794	95%	960	960		21,790	24,350	112%	
EDUCACION TECNOLÓGICA															
SERVICIOS PERSONALES															
ATENCIÓN A LA DEMANDA	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	24,195,701	24,195,701	24,195,701	23,412,808	97%	0	0	ALUMNO	2,609	2,609	100%	SE MODIFICO PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO \$21,987,901.00 POR AMPLIACIONES AUTORIZADAS POR LA CANTIDAD DE \$2,207,800.00 QUEDANDO UN TOTAL DE \$24,195,701.00
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN ATENCIÓN A LA DEMANDA	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	2,359,543	2,359,543	2,359,543	1,946,297	82%	0	0	ALUMNO	2,609	2,609	100%	
EDUCACION DE ADULTOS															
SERVICIOS PERSONALES															
ADMINISTRACION REGIONAL	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	24,688,004	24,688,004	24,688,004	23,708,861	96%	0	0	ADULTO	8,286	9,566	115%	METAS/2009 LOGROS ENE-DIC/2009 EDUCANDO ATENDIDO 8286 9566 USUARIO QUE CONCLUYE NIVEL 2810 3879 PLANTILLA GOBIERNO FEDERAL 149 PLAZAS LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO 2 SE GENERARON 2 ALTAS DE INTERNATOS PARA CUBRIR LAS LICENCIAS.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN CAPITULO 2000,3000 Y 4000	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	14,244,561	14,244,561	14,244,561	13,424,830	94%	960	960	ADULTO	8,286	9,566	115%	METAS/2009 LOGROS ENE-DIC/2010 ATENCION ADULTOS 8286 9566 USUARIO QUE CONCLUYE NIVEL 2810 3879 EL PRESUPUESTO ANUAL PRESENTA UN AUTORIZADO MENOR A LOS TRIMESTRES ANTERIORES POR LA CANTIDAD DE \$390,000.00 YA QUE SE LE HIZO UNA DISMINUCIÓN A GASTOS DE OPERACIÓN Y SE LE TRANSFIRIO A SERVICIOS PERSONALES. DICHA TRANSFERENCIA QUEDO AUTORIZADA POR LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL ESTADO.
FAFEF				229,164,338	229,164,338	214,720,803	214,720,803	94%	0	0		27,901	16,616	60%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA															
INVERSION															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCION															
2009/SOP351-PR PAVIMENTACION DE CALLE RAMON L. BOBADILLA Y BENITO JUAREZ, TRAMO DE 700 MTS.	10-ROSAMORADA	CHILAPA	RURAL	3,677,549	3,677,549	3,436,663	3,436,663	93%	0	0	METRO CUADRADO	6,720	6,720	100%	METAS TOTALES METRO CUADRADO 6,720 PERSONAS 1,656 JORNALES 5,254 EJECUTADA DEL 9/11/09 AL 28/12/09 REFRENDO PARA EL 2010 \$240,886
2009/SOP438-CP CONSTRUCCION DE EMPEDRADO JUNTEADO CON MORTERO, DE CALL "GUERRERO" ENTRE C. TEREBINTOS Y MANUEL NEGRETE (APROBACION PARCIAL)	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	981,377	981,377	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	10,352	207	2%	METAS TOTALES METRO CUADRADO 10,352 PERSONAS 3641 JORNALES 1402 FECHA DE INICIO EL 14/12/09 REFRENDO PARA 2010 \$981,377 Y COMPLEMENTO PARA CONTRATO \$3,047,989 POR AMORTIZACION \$294,413.10
2009/SANTOAGO335-CP CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS SANTIAGO IXC., Y RUIZ MAY.(PRIMERA ETAPA)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
2009/SOP319-PR CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EL TAMBOR EN ARROYO CHUIPA EN EL KM. 0+169.042 SOBRE EL CAMINO YAGO-EL TAMBOR	15-SANTIAGO IXCUINTLA	EL TAMBOR	RURAL	3,822,758	3,822,758	3,822,758	3,822,758	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 01/11/08 AL 31/07/09 COMPLEMENTO EN RAMO 20 2008
2009/CEA229-CP PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. ANTORCHA CAMPESINA	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	1,002,471	1,002,471	997,218	997,218	99%	0	0	POZO	1	1	100%	
2009/SOP067-CP-C PRIMERA ETAPA EN LA CIUDAD DEPORTIVA EN LAS INSTALACIONES DEL INDEJ (CANCHA DE HAND BALL)(COMPLEMENTO)	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	194,347	194,347	194,347	194,347	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO EN OBRA PÚBLICA Y FE (BURSATILIZACION) EJECUTADA DEL 21/08/08 AL 18/11/08
2009/SOP254-CP TERRACERIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA (2DA. ETAPA) EN LAS INSTALACIONES DEL INDEJ	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	3,335,657	3,335,657	3,335,657	3,335,657	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	METAS TOTALES OBRA 1 PERSONAS 295,204 JORNALES 4765 FECHA DE INICIO EL 15/06/09 AMPLIACION PARA 2010 \$917,705
2009/SOP258-CP CONSTRUCCION DE TERRACERIAS MUSEO INTERACTIVO, UBICADO EN CIUDAD DEL CONOCIMIENTO	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	8,671,821	8,671,821	8,671,821	8,671,821	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 295,204 JORNALES 11304 FECHA DE INICIO EL 22/08/09 FECHA DE TERMINO EL 5/10/2009
2009/SOP269-CP CIUDAD DEPORTIVA EN LAS INSTALACIONES DEL INDEJ (PATINODROMO)	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	3,054,260	3,054,260	2,956,681	2,956,681	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 295,204 JORNALES 4363 FECHA DE INICIO EL 6/07/2009 FECHA DE TERMINO EL 13/10/09
2009/SOP329-CP SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO, EQUIPO E INSTALACIONES ESPECIALES PARA EL H. CONGRESO DEL ESTADO	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	11,117,429	11,117,429	11,117,429	11,117,429	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	METAS TOTALES SON: EQUIPO 1 PERSONAS 295,204 JORNALES 14,059 FECHA DE INICIO EL 16/06/09 FECHA DE TERMINO EL 13/08/09
2009/SOP363-CP INSTALACIONES ESPECIALES EN EL TEATRO "ALI CHUMACERO"	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	1,548,041	1,548,041	1,548,041	1,548,041	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	METAS TOTALES OBRA 1 PERSONAS 949,684 JORNALES 6,361 COMPLEMENTO CON RECURSO CECAN
2009/ST436-CP CONSTRUCCION JUZGADO PARA ADOLESCENTES	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	5,812,329	5,812,329	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
2009/SOP438-PR CONSTRUCCION DE PARQUE DE MEDIOS INTERACTIVOS	20-BAHIA DE BANDERAS	VALLE DE BANDERAS	URBANO	2,286,548	2,286,548	1,147,276	1,147,276	50%	0	0	OBRA	1	1	50%	LA LOCALIDAD ES LA MANZANILLA Y NO VIENE EN EL CATALOGO LAS METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 295,204 JORNALES 3266 FECHA DE INICIO EL 14/12/09 REFRENDO PARA 2010 \$1125,655 PARA CUBRIR MONTO DE CONTRATO
2009/SOP139-CP CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOCENCIA IV, EN LA UIN	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	15,063,370	15,063,370	15,021,428	15,021,428	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS TOTALES SON: OBRA 1 ALUMNOS 2000 JORNALES 42961 COMPLEMENTO EN FAM 2007 FECHA DE INICIO EL 6/02/09 FECHA DE TERMINO EL 3/09/09 COMPLEMENTO EN FAM 2007 SALDO
AMPLIACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
2009SOP113-CP PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL CONGRESO DEL ESTADO (COMPLEMENTO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12,268,532	12,268,532	12,257,169	12,257,169	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO EN: FEIEF 2007 FONDO VIII 2008 OBRA INICIADA EL 8-OCT-07 FECHA DE TERMINO EL 15/07/09 MONTO PARA 2010 \$9,489,554 REFERENDO \$11,363 AMPLIACION PARA COMPLEMENTO DE CONTRATO \$618 Y AMPLIACION \$9477.573
2009SOP244-CP PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO (AJUSTE DE COSTOS DE MAYO A SEPTIEMBRE DEL 2008)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	271,400	271,400	271,399	271,399	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO EN: FEIEF 2007 * FONDO VIII 2008 OBRA INICIADA EL 8/10/07 FECHA DE TERMINO EL 31/05/09
2009SOP243-CP HABILITACION DE RECINTO TEMPORAL DE CONGRESO DEL ESTADO	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	1,771,236	1,771,236	1,771,183	1,771,183	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 29547 JORNALES 2530 FECHA DE INICIO DEL 16/06/09AL 30/07/09
REHABILITACION															
2009CEA238-PR REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	12-SAN BLAS	LA LIBERTAD	RURAL	913,777	913,777	842,065	842,065	92%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2009CEA191-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. MEXICO SUR Y CIRCUITO ESTEBAN BACA CALDERON	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,749,394	1,749,394	1,602,805	1,602,805	92%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2009CEA448-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CORRECCIONAL DE MENORES EN LA CIUDAD DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	276,914	276,914	275,800	275,800	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2009SOP223-CP PROYECTO DE REMODELACION Y REHABILITACION GENERAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA TERESITA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2,515,610	2,515,610	2,515,610	2,515,610	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LAS MESTAS TOTALES SON PROYECTO 1 PERSONAS 295204 JORNALES 4616 EJECUTADA DEL 18/05/09 AL 30/11/09
2009SOP347-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICO, ENTRE LA CALLE EULOGIO PARRA Y AV. ALLENDE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,368	6,631	90%	METAS TOTALES METROS CUADRADOS 7,368 PERSONAS 295,204 JORNALES 23,833 FECHA DE INICIO EL 2/11/09 COMPLEMENTO EN FONREGION 2009
2009SOP355-CP PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE BENITO JUAREZ TRAMO: COLUMA A DURANGO	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	2,374,162	2,374,162	2,374,013	2,374,013	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,032	3,032	100%	METAS TOTALES METRO CUADRADO 3,032 PERSONAS 29,547 JORNALES 3,100 EJECUTADA DEL 13/11/09 AL 31/12/09
2009SOP447-PR REMODELACION DE BARDEO PERIMETRAL, TECHO E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	8-XALISCO	TRIGOMIL	RURAL	1,510,424	1,510,424	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 644 JORNALES 2158 REFERENDO PARA 2010 \$1,510,424 Y AMPLIACION \$13,134
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
2009TSJ431-PR EQUIPAMIENTO DE JUZGADOS LOCALES, FORANEOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,700,826	2,700,826	1,903,979	1,903,979	70%	0	0	LOTE	1	1	100%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS,															
2009STJ362-CP ESTUDIO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE JUZGADO DE ADOLESCENTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	262,400	262,400	262,400	262,400	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
SANEAMIENTO FINANCIERO															
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA															
2009SFT22-CP PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2004,2006 Y 2007)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	29,260,438	29,260,438	25,674,134	25,674,134	88%	0	0	INFORME	1	1	100%	
2009SFT23-CP PAGO DE CAPITAL DE LA DEUDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2004,2006 Y 2007)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	59,078,949	59,078,949	59,078,612	59,078,612	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO															
SECTOR DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL															
2009COCYTENS31-PR CONVENIO PARA EL FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,087,316	22,087,316	22,087,316	22,087,316	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PARA FONDOS CONSTITUIDOS PARA APOYAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA COMBINADOS															
ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISION, LIBERACION DE DERECHOS DE VIA Y OTROS															
2009SEDECO203-CP APORTACION ESTATAL PARA EL PROYECTO "INSTALACION DE UN NUEVO CENTRO DE PRODUCCION Y EMPAQUE DE TOMATE CHERRY Y CHERRUB PARA LA EXPORTACION A USA"(COMPLEMENTO)	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	8,600,000	8,600,000	8,600,000	8,600,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
2009SEDECO387-CP APORTACION ESTATAL PARA EL PROYECTO "OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE INSTALACION DE UN NUEVO CENTRO DE PRODUCCION Y EMPAQUE DE TOMATE CHERRY Y CHERRUB PARA LA EXPOTTACION A USA"	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	954,999	954,999	954,999	954,999	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
2009SEDECO208-PR APORTACION ESTATAL PARA EL PROYECTO "CENTRAL FRIGORIFICA DE ALMACENAMIENTO, LOGISTICA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS EN EL ESTADO DE NAYARIT"	17-TEPIC	SAN CAYETANO	URBANO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
2009SEDECO209-PR APORTACION ESTATAL PARA LA INTEGRACION DE ENVASES Y EMPAQUES A LAS CADENAS DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7-JALA	JALA	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONVENIOS (69 REGISTROS)															
CONVENIOS DE REASIGNACION				50,500,000	50,500,000	50,494,976	50,494,976	100%	1,227,847	301,696		4	4	91%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
2009SOP351-PR CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL AREA DE SERVICIOS DEL EMBARCADERO EL TINACO TIERRA FIRME	15-SANTIAGO IXCUINTLA	MEXICALITAN DE URIBE	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,494,978	1,494,978	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 23/01/09 AL 31/12/09 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN FONREGION 2009
2009SOP356-PR CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN E.C.FED. 200 BOULEVARD DE ACCESO A NUEVO VALLARTA	20-BAHIA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	RURAL	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	62%	EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN FONREGION 2009 FECHA DE INICIO EL 12/11/09
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
2009TURISMO26-PR PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
2009TURISMO334-PR CAMPANA EMERGENTE DE PROMOCION PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DE LA RIVIERA NAYARIT	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100%	1,227,847	301,696	ACCION	1	1	100%	
OTROS CONVENIOS				196,851,579	196,409,471	197,863,165	123,779,319	79%	841,404	25,560		160,664,399	2,494,074	2%	
INVERSION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
P.E.F. 2009 CENTRO DE SALUD PEÑASQUILLO ESTACION NANCHI	15-SANTIAGO IXCUINTLA	ESTACION NANCHI (PEÑASQUILLO)	RURAL	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CONVENIO DE P.E.F. 2009
2009/SANTIAGO335-CP CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS. SANTIAGO IXC. Y RUIZ NAY.(PRIMERA ETAPA)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
P.E.F. 2009 LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA 4A. ETAPA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	0%	0	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	CONVENIO DE P.E.F. 2009
F.P.P. 2% FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD HACIENDA AMBAS AGUAS	19-LA YESCA	HACIENDA DE AMBAS AGUAS	RURAL	800,000	240,000	800,000	240,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENVIAN LAS FACTURAS A MEXICO PARA TRAMITE DE PAGO Y ES ASI COMO VAN RADICANDO EL RECURSO
F.P.P. 2% FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD HUAJIMIC	19-LA YESCA	HUAJIMIC	RURAL	1,000,000	137,371	1,000,000	137,371	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENVIAN LAS FACTURAS A MEXICO PARA TRAMITE DE PAGO Y ES ASI COMO VAN RADICANDO EL RECURSO
F.P.P. 2% FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD PUENTE DE CAMOTLAN	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	RURAL	1,000,000	119,677	1,000,000	119,677	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENVIAN LAS FACTURAS A MEXICO PARA TRAMITE DE PAGO Y ES ASI COMO VAN RADICANDO EL RECURSO
F.P.P. 2% FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD SAN JUAN IXTAPALAPA	19-LA YESCA	SAN JUAN IXTAPALAPA	RURAL	800,000	240,000	800,000	240,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENVIAN LAS FACTURAS A MEXICO PARA TRAMITE DE PAGO Y ES ASI COMO VAN RADICANDO EL RECURSO
F.P.P. 2% FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD SAN Pelayo	19-LA YESCA	SAN Pelayo	RURAL	800,000	231,313	800,000	231,313	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENVIAN LAS FACTURAS A MEXICO PARA TRAMITE DE PAGO Y ES ASI COMO VAN RADICANDO EL RECURSO
F.P.P. 2% OBRA NUEVA CENTRO DE SALUD EL CARRIZAL	19-LA YESCA	EL CARRIZAL	RURAL	800,000	240,000	800,000	240,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENVIAN LAS FACTURAS A MEXICO PARA TRAMITE DE PAGO Y ES ASI COMO VAN RADICANDO EL RECURSO
F.P.P. 2% OBRA NUEVA CESSA AMATLAN DE CAÑAS	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	23,000,000	6,478,433	23,000,000	6,478,433	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENVIAN LAS FACTURAS A MEXICO PARA TRAMITE DE PAGO Y ES ASI COMO VAN RADICANDO EL RECURSO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2% CESSA AMATLAN DE CAÑAS
P.E.F. 2009 CESSA LA PENITA DE JALTEMBA	4-COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMBA	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	7,387,141	74%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PERTENECE AL CONVENIO DE P.E.F. 2009
P.E.F. 2009 UNEME SORID COMPOSTELA	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	700,000	700,000	700,000	0	0%	503,809	0	0	OBRA	1	1	100%	P.E.F. 2009
F.P.P. 2% FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD HUAJICORI	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	1,200,000	185,918	1,200,000	185,918	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENVIAN LAS FACTURAS A MEXICO PARA TRAMITE DE PAGO Y ES ASI COMO VAN RADICANDO EL RECURSO
F.P.P. 2% FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD LA MURALLITA	5-HUAJICORI	LA MURALLITA	RURAL	700,000	209,038	700,000	209,038	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENVIAN LAS FACTURAS A MEXICO PARA TRAMITE DE PAGO Y ES ASI COMO VAN RADICANDO EL RECURSO
F.P.P. 2% FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD STA. MA. DE PICACHOS	5-HUAJICORI	SANTA MARIA DE PICACHOS (PICACHOS)	RURAL	800,000	186,639	800,000	186,639	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	SE ENVIAN LAS FACTURAS A MEXICO PARA TRAMITE DE PAGO Y ES ASI COMO VAN RADICANDO EL RECURSO
F.P.P. 2% FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD EL NARANJITO	9-DEL NAYAR	NARANJITO DE COPAL	RURAL	500,000	138,093	500,000	138,093	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE TRAMITAN LAS FACTURAS ANTE MEXICO PARA TRAMITE DE PAGO Y ES ASI COMO VAN RADICANDO EL RECURSO
F.P.P. 2% FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD MESA DEL NAYAR	9-DEL NAYAR	MESA DEL NAYAR	RURAL	500,000	121,711	500,000	121,711	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE TRAMITAN LAS FACTURAS ANTE MEXICO PARA TRAMITE DE PAGO Y ES ASI COMO VAN RADICANDO EL RECURSO
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
P.E.F. 2009 CENTRO DE SALUD PEÑASQUILLO ESTACION NANCHI	15-SANTIAGO IXCUINTLA	ESTACION NANCHI (PEÑASQUILLO)	RURAL	832,304	832,304	832,304	802,344	96%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	CONVENIO P.E.F. 2009
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE 10 GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	EQUIPO	10	10	100%	PROYECTO REALIZADO EN 10 GIMNASIOS AL AIRE LIBRE DE LA ZONA URBANA EN TEPEC EN LAS COLONIAS: 2 DE AGOSTO, EX CAUCE DEL RIO MOLOLOA, VALLE VERDE CONALEP, EMILIO M. GONZALEZ, VILLAS DE LA CANTERA, LOS SAUCES, LINDAVISTA, FOVISSSTE LAS BRISAS, INF. SOLIDARIDAD Y UNIDAD OBRERA
P.E.F. 2009 LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA 4A. ETAPA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	11,500,000	11,500,000	11,500,000	10,718,319	93%	0	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	PERTENECE AL CONVENIO DE P.E.F. 2009 45,951,339

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
F.P.P. 2% FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD HACIENDA AMBAS AGUAS	19-LA YESCA	HACIENDA DE AMBAS AGUAS	RURAL	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	SE ENVIAN LAS FACTURAS A MEXICO PARA TRAMITE DE PAGO Y ES ASI COMO VAN RADICANDO EL RECURSO
F.P.P. 2% FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD HUAJIMIC	19-LA YESCA	HUAJIMIC	RURAL	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	SE ENVIAN LAS FACTURAS A MEXICO PARA TRAMITE DE PAGO Y ES ASI COMO VAN RADICANDO EL RECURSO
F.P.P. 2% FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD PUENTE DE CAMOTLAN	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	RURAL	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	SE ENVIAN LAS FACTURAS A MEXICO PARA TRAMITE DE PAGO Y ES ASI COMO VAN RADICANDO EL RECURSO
F.P.P. 2% FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD SAN JUAN IXTAPALAPA	19-LA YESCA	SAN JUAN IXTAPALAPA	RURAL	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	SE ENVIAN LAS FACTURAS A MEXICO PARA TRAMITE DE PAGO Y ES ASI COMO VAN RADICANDO EL RECURSO
F.P.P. 2% FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD SAN Pelayo	19-LA YESCA	SAN Pelayo	RURAL	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	SE ENVIAN LAS FACTURAS A MEXICO PARA TRAMITE DE PAGO Y ES ASI COMO VAN RADICANDO EL RECURSO
F.P.P. 2% OBRA NUEVA CENTRO DE SALUD EL CARRIZAL	19-LA YESCA	EL CARRIZAL	RURAL	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	SE ENVIAN LAS FACTURAS A MEXICO PARA TRAMITE DE PAGO Y ES ASI COMO VAN RADICANDO EL RECURSO
P.E.F. 2009 CESSA LA PENITA DE JALTEMBA	4-COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMBA	URBANO	13,157,242	9,210,068	13,157,242	8,656,548	94%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	PERTENECE AL CONVENIO P.E.F. 2009
P.E.F. 2009 UMEME SORID COMPOSTELA	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	661,793	661,793	661,793	605,907	92%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	CONVENIO P.E.F. 2009
F.P.P. 2% FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD LA MURALLITA	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	SE ENVIAN LAS FACTURAS A MEXICO PARA TRAMITE DE PAGO Y ES ASI COMO VAN RADICANDO EL RECURSO
F.P.P. 2% FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD STA. MA. DE PICACHOS	5-HUAJICORI	SANTA MARIA DE PICACHOS (PICACHOS)	RURAL	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	SE ENVIAN LAS FACTURAS A MEXICO PARA TRAMITE DE PAGO Y ES ASI COMO VAN RADICANDO EL RECURSO
F.P.P. 2% FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD HUAJICORI	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	SE ENVIAN LAS FACTURAS A MEXICO PARA TRAMITE DE PAGO Y ES ASI COMO VAN RADICANDO EL RECURSO
F.P.P. 2% FORTALECIMIENTO HOSPITAL GENERAL JESUS MARIA	9-DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	SE TRAMITAN LAS FACTURAS ANTE MEXICO PARA TRAMITE DE PAGO Y ES ASI COMO VAN RADICANDO EL RECURSO
OTROS																
2009TECUALA433-CP EQUIPAMIENTO DE RELLENO SANITARIO	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	1,960,160	1,960,160	1,960,160	1,960,160	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	306,972	306,972	306,972	300,621	98%	6	0	0	EQUIPO	6	6	100%	
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 2009	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	7,813,884	7,813,884	7,813,884	1,647,800	21%	70,370	0	0	ALUMINO	400	437	109%	LA VARIACION SE DEBE A UN CAMBIO DE META
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
CAP. 1000 UT DE LA COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,568,458	7,510,274	7,510,274	7,510,274	100%	43,958	0	0	PLAZA	64	58	91%	
SERV PERSONALES/UT BAHIA DE BANDERAS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,299,983	9,299,983	9,299,983	9,293,540	100%	0	0	0	PLAZA	66	66	97%	AL CIERRE DEL 2009 SE OBTUVO UN SUBEJERCICIO EN EL CAPITULO 1000 POR 6.443
CARAVANAS DE LA SALUD 03/09	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	4,940,718	4,940,718	4,940,718	3,474,198	70%	14,364	9,882	0	PERSONA	21,415	14,990	70%	
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 2009	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	222,230	222,230	222,230	222,230	100%	9,602	0	0	ALUMINO	400	437	109%	LA VARIACION SE DEBE AL CAMBIO DE METAS
GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2009	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	18,480,036	18,480,036	18,480,036	16,346,604	88%	23,208	0	0	ALUMINO	2,400	2,252	94%	LA VARIACION EN EL TOTAL ANUAL SE DEBE A UNA AMPLIACION POR APOYO EN ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA Y A UNA AMPLIACION POR MATRICULA, LA VARIACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE DEBE A LA DESERCCION
OTROS GASTOS DE OPERACION																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CAP. 2000 / 3000 UT DE LA COSTA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,052,934	2,120,701	2,120,701	2,120,701	100%	10,534	0	PROCESO	100	100	100%	SE MINISTRARON RECURSOS ADICIONALES POR INCREMENTO DE MATRÍCULA.
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD PARA LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,692,679	3,692,679	3,692,679	2,805,620	76%	53,657	0	PROCESO	1	1	76%	LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL FUE AUTORIZADA EL OCTUBRE 2009 POR LA CGUT (COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS) EN LOS SIGUIENTES APARTADOS: -SALARIOS PERSONAL.- EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS -ACERVO BIBLIOGRAFICO Y SOFTWARE EDUCATIVO.- CAPACITACION DE PROFESORES.- BIBLIOTECA DIGITAL.
GASTOS OPER/UT BAHIA DE BANDERAS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,324,622	2,324,622	2,324,622	2,324,622	100%	0	0	MAESTRO	96	96	100%	
CARAVANAS DE LA SALUD 01/09	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	4,623,312	4,623,312	4,623,312	3,646,738	79%	14,097	14,097	PERSONA	21,415	21,415	100%	
CARAVANAS DE LA SALUD 02/09	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	7,292,883	7,292,883	7,292,883	3,401,246	47%	77,044	0	PERSONA	21,415	10,065	47%	
CONEVYT Y CIAC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	270,659	270,659	270,659	270,659	100%	0	0	ADULTO	1,550	1,265	81%	METAS/2009 LOGROS ENE-DIC/2009 ATENCION ADULTOS 1550 1265 USUARIO QUE CONCLUYE NIVEL 489 564
JORNALEROS,FORMACION Y DES.DE MATERIALES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,033,291	1,033,291	1,033,291	1,033,291	100%	0	0	ADULTO	171	297	174%	METAS Y LOGROS DE JORNALEROS AGRICOLAS METAS/2009 LOGROS ENE-DIC/2009 ATENCION ADULTOS 171 297 USUARIO QUE CONCLUYE NIVEL 23 51
OPORTUNIDADES Y ATN. A LA DEMANDA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	4,374,850	4,374,850	4,374,850	4,374,850	100%	0	0	ADULTO	5,500	3,422	62%	METAS/2009 LOGROS ENE-DIC/2009 ATENCION ADULTOS 5500 3422 USUARIO QUE CONCLUYE NIVEL 2500 1448
PLAN ESTAL DE FORTALECIMIENTO EN LA EDUCACION NORMAL (PEFEN)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	9,476,864	342,151	9,476,864	342,151	100%	0	0	ALUMNO	0	0	0%	
PLAZAS COMUNITARIAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	427,110	427,110	427,110	427,110	100%	0	0	ADULTO	0	0	0%	
PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	236,874	236,874	236,874	41,287	17%	0	0	PERSONA	960	163	17%	
PREVENCION Y CONTROL DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	558,286	558,286	558,286	425,766	76%	0	0	PERSONA	969,540	738,650	76%	
PROGRAMA DE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	578,761	578,761	578,761	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
PROGRAMA DE ATENCION A ESCUELAS EN SITUACION VULNERABLE(PESV)COMUNIDADES DE APRENDIZAJE EN TELESECUNDARIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,086,000	1,086,000	1,086,000	1,086,000	100%	1,601	1,601	ALUMNO	504	504	100%	
PROGRAMA DE ATENCION A ESCUELAS Y POBLACION EN SITUACION VULNERABLE (PESV) PREVENCION Y ATENCION AL REZARGO EDUCATIVO POR ENFERMEDAD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	73,000	73,000	73,000	73,000	100%	0	0	ALUMNO	0	0	0%	
PROGRAMA DE BECA DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBRAZADAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,033,500	1,033,500	1,033,500	1,033,500	100%	0	0	BECARIO	159	159	100%	
PROGRAMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE SERVICIO ESTATAL DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	3,369,055	3,369,055	3,369,055	3,369,055	100%	0	0	DOCENTE	0	0	0%	
PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	329,758	329,758	329,758	329,758	100%	0	0	PERSONA	15,410	15,410	100%	
PROGRAMA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,475,345	1,475,345	1,475,345	1,335,167	90%	0	0	PERSONA	147,534,500	0	0%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2009	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,951,948	1,951,948	1,951,948	1,919,116	98%	0	0	PERSONA	969,540	833,804	86%	
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	265,083	265,083	265,083	265,083	100%	0	0	PERSONA	15,410	15,410	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	3,330,177	3,330,177	3,330,177	2,896,208	87%	0	0	PERSONA	969,540	833,805	86%	
100 X 100	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	120,574	120,574	120,574	120,574	100%	0	0	ADULTO	993	352	35%	METAS/2009 LOGROS ENE-DIC/2009 ATENCION ADULTOS 993 352 USUARIOS QUE CONCLUYE NIVEL 298 54
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 2009	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	1,562,861	1,562,861	1,562,861	30,871	2%	15,553	0	ALUMNO	400	437	109%	
GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2009	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	2,869,376	2,869,376	2,869,376	2,674,868	93%	3,603	0	ALUMNO	2,400	2,252	94%	LA VARIACION EN EL TOTAL ANUAL SE DEBE A UNA AMPLIACION POR APOYO EN ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA Y A UNA AMPLIACION POR MATRICULA. LA VARIACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE DEBE A LA DESERCCION
15-NAYARIT RECURSO 2008															
SUBSIDIOS (91 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				6,282,423	6,282,423	6,282,423	6,173,756	98%	57,921	57,921		7,161	7,039	98%	
CARAVANAS DE LA SALUD															
GASTO CORRIENTE															
CARAVANAS DE LA SALUD	9-DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	6,282,423	6,282,423	6,282,423	6,173,756	98%	57,921	57,921	PERSONA	7,161	7,039	98%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				541,804,752	541,804,752	500,203,776	494,906,194	91%	15,383,211	13,063,070		5,685	2,336	41%	
FIES															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
35 REENCARPETAMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE CAMINOS (ADQUISICION DE MATERIAL ASFALTICO)(COMPLEMENTO)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	998,968	998,968	100%	0	0	KILOMETRO	350	350	100%	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL 17/04/09 AL 27/04/09
52 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)(LA CONTRAPARTE ESTATAL REPRESENTA EL 51.74% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,472,000	66,472,000	58,055,337	58,055,337	87%	0	0	ACCION	1	1	90%	OBRA CON PRORROGA AUTORIZADA PARA TERMINACION DEL 31 DE MARZO DE 2010
53.- PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS) (LA CONTRAPARTE ESTATAL REPRESENTA EL 46.66% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	39,122,850	39,122,850	33,882,043	33,882,043	87%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE CONVENIDO POR EL ESTADO OBRA AUTORIZADA CON PRORROGA PARA TERMINAR AL 31 DE MARZO DE 2010.
69 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA DE ACOPPIO Y COMERCIALIZACION DE SORGO EN BENEFICIO DE PRODUCTORES DEL SECTOR SOCIAL	14-CAPONETA	LA GUASIMA	RURAL	1,625,121	1,625,121	1,625,121	1,625,121	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
30 AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL (COMPLEMENTO)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	776,709	776,709	774,738	774,738	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS TOTALES SON: CENTRO DE SALUD 1 PERSONAS 16710 JORNALES 1036 FECHA DE INICIO EL 7/05/08 Y TERMINO EL 1/12/08 * COMPLEMENTO EN PROCEDIOS 2007
32 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO 1RA. ETAPA SECCION II (TERMINACION)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	YAGO	URBANO	1,107,284	1,107,284	1,107,284	1,107,284	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
10. CONSTRUCCION DE VADOS Y REHAB. DE CAMINO TECUALA CAMALOTITA (COMPLEMENTO)	16-TECUALA	CAMALOTITA	RURAL	575,324	575,324	551,483	551,483	96%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	EJECUTADA DEL 16/01/08 AL 30/08/08 COMPLEMENTO EN FIES SER ANTIPO 2007
11. CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL, SUTSEM, 2DA. ETAPA (COMPLEMENTO)	17-TEPIC	LA CANTERA	RURAL	362,246	362,246	362,246	362,246	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 14/07/08 FECHA DE TERMINO EL 31/12/08 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN PROGRAMAS Y CONVENIOS, OBRA PUBLICA
13 CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL POPULAR (COMPLEMENTO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	57,945	57,945	57,945	57,945	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES LOCAL DE USOS MULTIPLES 1 PERSONAS 770 JORNALES 1,678 EJECUTADA DEL 12/05/08 AL 29/08/08 COMPLEMENTO EN FIES SER Y 4TO ANTIPO 2007
24 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE DOCENCIA DE ECONOMIA DE LA UAN (COMPLEMENTO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,051,952	1,051,952	1,051,952	1,051,952	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 13/03/07 AL 29/08/07 COMPLEMENTO EN FIES SER ANTIPO 2006
25 CONSTRUCCION DE UNIDAD PARA PISCINA DE HIDROTERAPIA EN EL CREEE (COMPLEMENTO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	238,075	238,075	238,075	238,075	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO EN PROGRAMAS Y CONVENIOS FECHA DE INICIO EL 17/11/08 FECHA DE TERMINO EL 31/12/08
26 CONSTRUCCION DE AVENIDA PRINCIPAL EN "CD. DE LA SALUD" DEL KM. 0+000 AL KM. 0+631.182	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	821,588	821,588	821,588	821,588	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	631	631	100%	FECHA DE INICIO Y TERMINO 8/09/2008 AL 22/11/08 COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA
31 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA JULIAN GAZCON MERCADO UBICADO EN LA COLONIA SAN JUAN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	184,570	184,570	184,486	184,486	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EJERCIDO BENEFICIARIOS \$120,450.17 FECHA DE INICIO EL 16/03/09 FECHA DE TERMINO EL 28/05/09 METAS TOTALES ANEXO 1 ALUMNOS 180

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
38 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	888,025	888,025	887,890	887,890	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	11 METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONA 295204 JORNALES 1269 EJECUTADA DEL 18/05/09 AL 16/06/09
46 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EDO. A TRAVES DEL FONDO CONCURSABLE A LA INVERSION EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EDO. DE NAY.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	47,157,143	47,157,143	19,732,488	19,732,488	42%	0	0	0	ACCION	1	1	70%	EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE DE LO CONVENIDO CON LA FEDERACION. SE COLOCA UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE NO DUPLICARSE LA META. OBRA CON PRORROGA AUTORIZADA PARA TERMINACION AL 31 DE MARZO DE 2010
39 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	1,636,310	1,636,310	1,636,310	1,636,310	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES OBRA 1 PERSONAS 14,114 JORNALES 2,369 FECHA DE INICIO EL 4/05/09 FECHA DE TERMINO EL 2/06/09
40 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	1,656,946	1,656,946	1,656,946	1,656,946	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES OBRA 1 PERSONAS 10392 JORNALES 2369 FECHA DE INICIO EL 15/06/09 FECHA DE TERMINO EL 13/08/09
46.- PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 240 MTS. "AMATLAN DE CAÑAS"	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	1,760,805	1,760,805	1,760,805	1,760,805	100%	330,805	329,025	0	POZO	1	1	100%	
15 CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL POPULAR (COMPLEMENTO)	4-COMPOSTELA	IXTAPA DE LA CONCEPCION	RURAL	173,740	173,740	173,739	173,739	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 23/06/08 FECHA DE TERMINO EL 15/11/08 *COMPLEMENTO EN FEIEF 3ER Y 4TO ANTIPO 2007 METAS TOTALES LOCAL DE USOS MULTIPLES 1 PERSONA 1745
16 CONSTRUCCION DE DOS PORTICOS DE ACCESO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (COMPLEMENTO)	4-COMPOSTELA	ZACUALPAN	URBANO	77,870	77,870	77,542	77,542	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 30/06/08 AL 28/11/08 COMPLEMENTO EN FEIEF 3ER Y 4TO ANTIPO 2007 METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONA 4468
34 CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A CECYTEN NO. 8	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	953,734	953,734	953,734	953,734	100%	319,752	319,752	0	KILOMETRO	0	0	100%	FECHA DE INICIO EL 8/02/09 FECHA DE TERMINO EL 19/04/09 METAS TOTALES SON KM 0.33 PERSONA 15991 JORNALES 2309
46.- PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 80 MTS. EN EL CECYTEN NO.8 (COMPLEMENTO)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	146,809	146,809	146,809	146,809	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
17 CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD (COMPLEMENTO)	5-HUAJICORI	QUIVQUINTA	RURAL	507,077	507,077	507,077	507,077	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 9/07/08 AL 12/10/08 COMPLEMENTO EN FEIEF 3ER Y 4TO ANTIPO 2007 METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 416 JORNALES 941
41 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO	8-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	1,653,977	1,653,977	1,653,977	1,653,977	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 27/04/09 AL 25/06/09
54 CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 27 (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)COMPLEMENTO	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	0	0	0	0	0%	173,596	173,596	0	LABORATORIO	1	1	100%	FECHA D INICIO EL 23/01/09
42 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE JALA	7-JALA	JALA	URBANO	1,371,881	1,371,881	1,371,881	1,371,881	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 15/06/09 FECHA DE TERMINO 13/08/09
73 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE AGRICULTURA EN CONDICIONES CONTROLADAS	7-JALA	JALA	URBANO	3,217,722	3,217,722	3,217,722	3,217,722	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MODERNIZACION																
63 MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,673,077	1,673,077	1,673,077	1,673,077	100%	0	0	0	HECTAREA	251	0	0%	LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN FIDEICOMISO DEL FOFAE PARA UN TOTAL DE CINCO PROYECTOS LOS CUALE SE LIBERARAN LOS RECURSOS DE ACURDO A LOS AVANCES FISICOS DE LAS OBRAS
71 OBRAS DE TECNIFICACION DE RIEGO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,436,358	1,436,358	1,436,358	1,436,358	100%	0	0	0	HECTAREA	648	648	100%	
67 EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS PARA PRODUCTORES DEL SECTOR SOCIAL	10-ROSAMORADA	BONITA	RURAL	1,534,610	1,534,610	1,534,610	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LA OBRA FUE ADJUDICADA EN EL MES DICIEMBRE PRESENTANDO UN AVANCE FISICO DEL 20% AUN NO SE LE LIBERA AL CONTRATISTA EL ANTIPO
68 EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS PARA PRODUCTORES DEL SECTOR SOCIAL	11-RUIZ	PUERTA DE PLATANARES	RURAL	2,459,966	2,459,966	2,459,966	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LA OBRA FUE ADJUDICADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 LA CUAL PRESENTA UN AVANCE FISICO REAL DEL 20% AUN NO SE LIBERA EL ANTIPO A LA EMPRESA CONTRATISTA
66 EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA CONGELADORA DE FRUTAS PARA PRODUCTORES DEL SECTOR SOCIAL	12-SAN ILAS	HUARISTEMBA	RURAL	1,153,050	1,153,050	1,153,050	1,153,050	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
70 EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA SECADORA Y BENEFICADORA DE ARROZ	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SAUTA	RURAL	7,102,404	7,102,404	7,102,404	7,102,404	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
36 MODERNIZACIÓN DEL CAMINO PALMA GRANDE-TECOMATE (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ASFALTICO Y COMBUSTIBLE)(COMPLEMENTO)	18-TUXPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000,000	3,000,000	2,999,664	2,999,664	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	90%	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA Y FE (BURSATILIZACION) METAS TOTALES KM 3.38 PERSONAS 31185 JORNANLES 205970 FECHA DE INICIO EL 30/03/09
MEJORAMIENTO															
83 PAVIMENTACION DEL CAMINO AMADO NERVO E.C. CHAPALLILLA DEL KM 7+000 AL KM 8+754.31 (COMPLEMENTO)	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO (EL CONDE)	RURAL	1,273,967	1,273,967	1,273,833	1,273,833	100%	2,281,247	0	KILOMETRO	2	2	100%	COMPLEMENTOS EN FONREGION 2007 FECHA DE INICIO 02/08/09 FECHA DE TERMINO 30/09/09 LOS RENDIMIENTOS GENERADOS NO SE HAN ASIGNADO A NINGUNA OBRA
85 PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "D" AMADO NERVO E.C. CHAPALLILLA-COMPOSTELA DEL KM 3+040 AL KM 7+000 (AJUSTE DE COSTOS DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2008)	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO (EL CONDE)	RURAL	515,993	515,993	515,993	515,993	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	BENEFICIARIOS 18,750 PERSONAS FECHA DE INICIO 01/09/09 FECHA DE TERMINO 30/09/09
44 RECINTO FERIAL Y CENTRO DE CONVENCIONES (CONCRETO ESTAMPADO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	8,594,797	8,594,797	8,587,848	8,587,848	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CAMBIO DE NOMBRE DE LA OBRA A CONSTRUCCION CON CONCRETO ESTAMPADO EN RECINTO FERIAL Y CENTRO DE CONVENCIONES (REPROGRAMADO) EJECUTADA DEL 23/02/09 AL 23/04/09
50 REMODELACION DEL PISO DEL CENTRO SOCIAL REYNA DE LA PAZ (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	0	0	0	0	0%	228,627	228,627	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO EN FE (BURSATILIZACION) FECHA DE INICIO EL 18/05/09 FECHA DE TERMINO EL 01/07/09
77 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO AMATLAN DE CAÑAS	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	72,759	72,759	72,759	72,759	100%	888,264	888,264	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION															
5-USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA (REHABILITACION DE POZOS Y ZONAS DE RIEGO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	POZO	6	6	100%	LOS SEIS POZOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y OPERANDO
6-USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS Y ZONAS DE RIEGO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	HECTAREA	408	408	100%	
72 REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO 043	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,283,339	11,283,339	11,283,339	11,283,339	100%	0	0	HECTAREA	3,090	0	0%	LOS PROYECTO DE LA SOLICITUD NO. 23, 63,64,71, 72,73,74,75,76 SE CONSIDERAN COMO APROBADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PUEDA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DEL FIES. LOS RECURSOS FORMAN PARTE DE CONVENIO CON LA CONAGUA Y FUERON DEPOSITADOS AL FIDEICOMISO (FOFAE) LOS CUALES SE LIBERARAN DE ACUERDO A LOS AVANCES FISICOS DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL PROGRAMA.
76 INFRAESTRUCTURA PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO:PRODUCTORES DEL SECTOR SOCIAL DEL MEDIO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,804,398	3,804,398	3,804,398	3,804,398	100%	0	0	OBRA	11	11	100%	
2009CFIES0178-CP REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO BATALLON DE INFANTERIA NO. 88 (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	0	0	0	0	0%	549,323	532,254	POZO	1	1	100%	
49 REHABILITACION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	10-ROSAMORADA	CHILAPA	RURAL	0	0	0	0	0%	147,445	147,445	OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 13/06/08 AL 14/09/08 COMPLEMENTO EN FIEEF III Y IV TRIMESTRE 2007
18 REHABILITACION DE CAMPANARIO EN CENTRO COMUNITARIO (COMPLEMENTO)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	222,048	222,048	222,048	222,048	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 3/08/08 FECHA DE TERMINO EL 24/08/08 COMPLEMENTO EN FIEEFF 3ER Y 4TO ANTIPOYO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2007 METAS TOTALES LOCAL DE USOS MULTIPLES 1 PERSONAS 9,114 JORNALES 536
61 REHABILITACION DE UNA PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTA	12-SAN BLAS	EL CORA	RURAL	620,939	620,939	620,939	620,939	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
62 REHABILITACION DE UNA PLANTA EMPACADORA DE FRUTA	12-SAN BLAS	ATICAMA	RURAL	640,096	640,096	640,096	640,096	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
14 REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL DE REUNION (COMPLEMENTO)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	EL PAPALOTE	RURAL	17,926	17,926	17,926	17,926	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES LOCAL DE USOS MULTIPLES 1 PERSONA 450 JORNALES 288 FECHAS DE INICIO Y TERMINO DEL 17/07/08 AL 28/08/08 COMPLEMENTO EN FIES (RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2007)
43 RECINTO FERIAL Y CENTRO DE CONVENCIONES (REHABILITACION PLAZA LA FERIA (ZONA VIP) SEGUNDA ETAPA)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	514,471	514,471	514,438	514,438	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE SOLICITA CAMBIAR EL NOMBRE DE LA OBRA REHABILITACION PLAZA LA FERIA (ZONA VIP), RECINTO FERIAL Y CENTRO DE CONVENCIONES SEGUNDA ETAPA (REPROGRAMADO) EJECUTADA DLE 30/03/09 AL 28/04/09

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
47 REHABILITACION DE PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2,073,139	2,073,139	2,073,139	2,073,139	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 24/11/08 AL 28/12/08
60 REHABILITACION DE UNA PLANTA EMPACADORA DE FRUTAS	17-TEPIC	EL JICOTE	RURAL	510,359	510,359	510,359	510,359	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
8. REHABILITACION DE AERODROMO	9-DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	4,878,330	4,878,330	4,878,330	4,878,330	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 11/12/08 FECHA DE TERMINO EL 10/03/09 COMPLEMENTO EN FIES III ANTIPO 2008
9. REHABILITACION DE AERODROMO	9-DEL NAYAR	MESA DEL NAYAR	RURAL	4,748,737	4,748,737	4,748,737	4,748,737	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 11/12/08 FECHA DE TERMINO EL 10/03/09 COMPLEMENTO EN FIES III ANTIPO
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
22 EQUIPAMIENTO DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIO Y LABORATORIO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,654,295	1,654,295	1,398,905	1,398,905	85%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
21 EQUIPAMIENTO DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE BAHIA DE BANDERAS	20-BAHIA DE BANDERAS	CRUZ DE HUANACAXTLE	URBANO	1,582,225	1,582,225	1,526,713	1,526,713	96%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
MAQUINARIA															
75 EQUIPAMIENTO PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO PRODUCTORES DEL SECTOR SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,619,825	2,619,825	2,619,825	2,619,825	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
89 EQUIPAMIENTO DE UN BENEFICIO HUMEDO Y SECO DE CAFE A FAVOR DE LOS PRODUCTORES CAFETALEROS DEL SECTOR SOCIAL	17-TEPIC	LA YERBA	RURAL	621,956	621,956	621,956	621,956	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
OTROS															
7.- DESARROLLO PARCELARIO (ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA RIEGO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0%	0	0	HECTAREA	0	0	0%	EL RECURSO FUR REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION ES DE LA CANTIDAD DE \$1,300,000 MAS LOS PRODUCTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$349,300.59 YA QUE LOS BENEFICIARIOS NO ADJUDICARON LA LA ADQUISICION DEBIDO A QUE LAS PROPUUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES REBASABAN EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO A ESET PROGRAMA POR LO QUE DECLINARON LA ADJUDICACION
48 ADQUISICION DE MODULOS DE NMT Y BIS (ADITAMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA MAQUINAS DE ANESTESIA) PARA EL HOSPITAL GENERAL DE TEPIC (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	0	0	0	0	0%	187,600	187,600	MODULO	2	2	100%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS,															
12. GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS NOS. 5, 6, 8, 9, 10 Y 11	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	328,490	328,490	155,608	155,608	47%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL 10/1/09 AL 28/02/09 EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRA ES EL QUE LE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SIENDO UN TOTAL APROBADO POR \$328,490
57 GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE PROYECTOS 37,39,40,41 Y 42 (DGCN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,660	62,660	62,660	62,660	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	METAS DE LA OBRA: INFORME 1 JORNALES 129 FECHA DE INICIO 15/07/09 FECHA DE TERMINO 31/08/09
37 PROYECTO Y OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (1ERA ETAPA)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	6,581,696	6,581,696	6,581,696	6,581,696	100%	76,235	76,235	OBRA	1	1	59%	METAS TOTALES CENTRO DE SALUD 1 PERSONAS 9433 JORNALES 38799 FECHA DE INICIO EL 9/03/09 COMPLEMENTO EN FISE
23 ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE FUTBOL Y ESTADIOS DE BEISBOL UBICADO POR LA AV. ESTADIOS ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. IGNACIO ALLENDE (INMUEBLES PUBLICOS)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,563,866	1,563,866	1,563,866	1,563,866	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	INICIADA EL 9/02/09 FECHA DE TERMINO EL 9/05/09 METAS TOTALES DEL PROYECTO PROYECTO 1 PERSONAS 295,204
3.- ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL, PLAZA DE ARMAS, AV. MEXICO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,857,492	1,857,492	1,857,232	1,857,232	100%	12,902	12,902	PROYECTO	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 11/12/08 FECHA DE TERMINO EL 29/05/09 COMPLEMENTO EN FIES 3ER ANTIPO
4.- ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL NODO VIAL EN LA INTESECCION AV. INSURGENTES Y PRISCILIANO SANCHEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	804,985	804,985	804,240	804,240	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 11/12/08 FECHA DE TERMINO EL 13/06/2009 COMPLEMENTO EN FE (BURSATILIZACION)
19 ELABORACION DEL PROYECTO GEOMETRICO PARA LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A HUAJICORI-SAN ANDRES MILPILLAS EN UNA PRIMERA ETAPA DEL KM. 0+000 AL KM 10+000 DEL MPIO. DE HUAJICORI	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	250,000	250,000	248,280	248,280	99%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	RECURSO EJERCIDO DEL MPIO. \$191,754.58 EJECUTADA DEL 9/02/09 AL 8/08/09
FONDOS REGIONALES															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
2008CFR01012-CP CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA DEL NORTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	6,595,411	6,595,411	6,595,411	6,595,411	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 1432 JORNALES 8945 FECHA D INICIO EL 19/11/08 FECHA DE TERMINO EL 10/04/09
A 2008CFR19008-PR PORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE MEDIA TENSIO Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA "GUADALUPE OCOTAN-LOS ENCINOS-LAS PALOMAS"	19-LA YESCA	GUADALUPE OCOTAN	RURAL	4,050,774	4,050,774	4,050,773	4,050,773	100%	347,686	347,686	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO 17-11-08 FECHA DE TERMINO 31-12-08 COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI Y CUENTA NO. 60.133.6114.08 PENDIENTE POR APROBAR \$59,343
2008CFR00002-PR CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA. ETAPA (FUENTE DE SODAS, CANCHA DE VOLIBOL DE PLAYA, CANCHA DE FUT BOL. RAPIDO, BAÑOS Y VESTIDORES)	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN JOSÉ DEL VALLE	URBANO	4,942,720	4,942,720	4,942,720	4,942,720	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO 13/11/08 FECHA DE TERMINO EL 21/05/09 METAS TOTALES UNIDAD DEPORTIVA 1 PERSONAS 7160 JORNALES 11987
2008CFR20008-PR PROYECTO Y OBRA DE LA CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	20-BAHIA DE BANDERAS	TONDOROQUE	RURAL	34,000,000	34,000,000	34,000,000	34,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES DE LA OBRA: OBRA 1 PERSONAS 77832 JORNALES 86543 FECHA DE INICIO EL 10/10/08 COMPLEMENTO EN FONREGION 2009
2008CFR20014-CP CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DE BAHIA DE BANDERAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT (1ERA ETAPA)	20-BAHIA DE BANDERAS	VALLE DE BANDERAS	URBANO	7,489,487	7,489,487	7,489,487	7,489,487	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS TOTALES SON OBRA 1 ALUMNOS 1432 JORNALES 18723 FECHA DE INICIO EL 10/12/08 FECHA DE TERMINO EL 7/06/09
2008CFR04009-PR PROYECTO Y OBRA DE LA CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	4-COMPOSTELA	LAS VARAS	URBANO	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES DE LA OBRA: OBRA 1 PERSONAS 12,403 JORNALES 66,366 COMPLEMENTO EN FONREGION 2009 FECHA DE INICIO EL 10/10/08
2008CFR04011-CP PROYECTO Y OBRA DE LA CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES OBRA 1 PERSONAS 15,991 JORNALES 89,705 FECHA DE INICIO EL 10/10/08 COMPLEMENTO EN FONREGION 2009
2008CFR05006-PR 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA "MINERAL DE CUCHARAS (CUCHARAS)-LLANO DE TENEPANTA	5-HUAJICORI	LLANO DE TENEPANTA	RURAL	1,566,901	1,566,901	1,566,901	1,566,901	100%	141,653	141,653	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	41	41	100%	FECHA DE INICIO DE OBRA 01/07/08 FECHA DE TERMINO DE OBRA 30/09/08 LAS METAS TOTALES SON POSTES 41 PERSONAS 88 COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI Y 60.133.6114.08
2008CFR05006-PR 2 CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA "EL ARRAYAN-GUAYABO III-EL COLOMO	5-HUAJICORI	EL COLOMO	RURAL	5,514,442	5,514,442	5,514,443	5,514,443	100%	1,436,065	1,436,065	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	125	125	100%	FECHA DE INICIO EL 10/07/08 FECHA DE TERMINO 30/09/08 COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI Y CUENTA NO. 60.133.6114.08
2008CFR05007-PR APORT PARA LA CONST DE PUENTE VEHICULAR PACHECOS EN EL KM. 14+300 EN EL KM. 14+300 DEL CAM ACAPONETA-LA MURALLITA (PINO REDONDO), EN EL CRUCE CON EL ARROYO PACHECOS MPIO DE HUAJ, NAY	5-HUAJICORI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,146,156	4,146,156	4,146,156	4,146,156	100%	1,381,403	1,381,359	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO 14/07/08 FECHA DE TERMINO EL 15/12/08 COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI Y CUENTA NO. 60.131.6101.08
2008CFR06008-PR APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA "LLANO DE TENEPANTA-CONTADERO"	5-HUAJICORI	CONTADERO	RURAL	2,955,237	2,955,237	2,955,237	2,955,237	100%	305,936	305,936	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO 17-11-08 FECHA DE TERMINO 31-12-08 COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI Y CUENTA NO. 60.133.6114.08
MODERNIZACION 2008CFR13015-PR PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (CHAPALLILA-COMPOSTELA)-AMADO NERVO DEL KM. 0+00 AL KM. 9+000	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,629,229	18,629,229	18,629,229	18,629,229	100%	1,080,797	1,080,797	KILOMETRO	5	5	100%	FECHA DE INICIO ES 14/08/08 FECHA DE TERMINO EL 31/12/08 METAS TOTALES SON: KILOMETRO 4.96 PERSONAS 1270 JORNALES COMPLEMENTO EN CUENTA NO. 60.131.6101.08 FALTA COMPLEMENTO
2008CFR16016-PR PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" NOVILLERO-PALMAR DE CUAUTLA DEL KM. 5+000 AL 18+000	16-TECUALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,796,369	16,796,369	16,796,355	16,796,355	100%	1,753,987	1,753,987	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA 2008 FECHA DE INICIO EL 21/05/08 FECHA DE TERMINO EL 22/03/09 LAS METAS TOTALES SON: KILOMETRO 13 PERSONAS 37234 JORNALES 117753
2008CFR17003-PR APORT P LA PAVIMENT DEL CAMINO TIPO "C" TEPIC-AGSC TRAMO: LOS AMOLES-MESA DE PAJARITOS, DEL KM. 27+080 AL KM. 33+280 RAMO LOS AMOLES MESA DE PAJARITOS, DEL KM. 27+080 AL KM. 33+280	17-TEPIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,480,330	21,480,330	21,480,293	21,480,293	100%	407,916	407,916	OBRA	1	1	100%	EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN CONVENIO CDI FECHA DE INICIO 15/09/08 FECHA DE TERMINO 31/12/08 NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA APORTACION PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" TEPIC-AGUASCALIENTES TRAMO: LOS AMOLES-MESA DE PAJARITOS, DEL KM. 27+080 AL KM. 33+280 RAMO LOS AMOLES-MESA DE PAJARITOS, DEL KM. 27+080 AL KM. 33+280 COMPLEMENTO EN CUENTA NO. 60.131.6101.08
2008CFR17004-PR APORT P LA MODERNIZ Y AMP DE CAMINO: FCC. I. MADERO-ARROYO DE CAMARONES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 161+403, SUBT A MODERNIZ: SAN FERNANDO-STGO DE POCHOT DEL KM. 9+550 AL KM. 15+343	17-TEPIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,931,843	11,931,843	11,931,843	11,931,843	100%	1,624,972	1,624,972	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO 18/07/08 FECHA DE TERMINO EL 15/08/09 COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: APORTACION PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO: FCC. I. MADERO-ARROYO DE CAMARONES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 161+403, SUBTRAMO A MODERNIZAR: SAN FERNANDO-SANTIAGO DE POCHOTITAN DEL KM. 9+550 AL KM. 15+343 COMPLEMENTO EN CUENTA NO. 60.131.6101.08
2008C20017-PR MODERNIZACION DEL CAMINO COATANTE-FORTUNA DE VALLEJO DEL KM 0+000 AL KM 4+604.93	20-BAHIA DE BANDERAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,889,275	6,889,275	6,889,275	6,889,275	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	INICIO DE OBRA 10/11/08 TERMINO EL 31/08/2009 LAS METAS TOTALES SON: KILOMETRO 4.61 PERSONAS 615 JORNALES 6381 COMPLEMENTO EN CONVENIO SCT POR AMORTIZAR \$2 779,394
2008C04020-PR PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. FED. 200-MIRAVALLDES DEL KM. 0+000 AL 4+420	4-COMPOSTELA	MIRAVALLDES	RURAL	6,388,009	6,388,009	6,388,008	6,388,008	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	OBRA INICIADA 10-11-08 FECHA DE TERMINO EL 25/05/09 LAS METAS TOTALES SON: KM 4.42 PERSONAS 624 JORNALES 65920 COMPLEMENTO EN CONVENIO SCT
2008CFR09005-PR APORT A LA OBRA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RUIZ-ZACATECAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 178+900, SUBT A MODERNIZAR: JESUS MARIA-SAN PEDRO IXCATAN DEL KM. 84+320 AL KM. 73+00	9-DEL NAYAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,727,217	31,727,217	31,727,217	31,727,217	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO 15/09/08 FECHA DE TERMINO 31/12/08 COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI METAS TOTALES KILOMETRO 11.32 PERSONAS 2096 JORNALES 105863
REHABILITACION 2008CFR13018-PR MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS CAMINO TEGUILITA-COASTECOMATE-NERVO	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,642,255	6,642,255	6,642,256	6,642,256	100%	0	0	KILOMETRO	13	10	80%	LAS METAS TOTALES KILOMETRO 13 PERSONAS 5525 JORNALES 20094 FECHA DE INICIO EL 29/10/08

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
2007C17013-CP CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	14,682,016	14,682,016	14,682,016	14,682,016	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS TOTALES SON: OBRA 1 PERSONAS 2000 JORNALES 19,729 FECHA DE INICIO EL 14/11/08 FECHA DE TERMINO EL 5/06/09
EQUIPAMIENTO MAQUINARIA															
2008CFR21019-PR ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA OPERACION DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,932,659	12,932,659	12,932,659	12,932,659	100%	1,707,000	1,707,000	EQUIPO	15	15	100%	LAS METAS TOTALES SON: EQUIPO 15 VEHICULO 3 (AMPLIACION DE META) PERSONA 949,684 JORNALES 41,426 FECHA DE INICIO EL 01/11/08 FECHA DE TERMINO EL 31/07/09 COMPLEMENTO EN CUENTA NO. 60.131.6101.08
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, 2008CFR21021-PR GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION FONDO REGIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	378,825	378,825	378,382	378,382	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	METAS TOTALES DE LA OBRA: INFORME 1 PERSONAS 7 JORNALES 688 FECHA DE INICIO EL 01/01/09 FECHA DE TERMINO EL 15/09/09
2008CFR21021-1 GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION FONDO REGIONAL (DGIU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	777,641	777,641	777,641	777,641	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	LA OBRA INICIA 01-09-08 TERMINA EL 15/09/08 METAS 1 INFORME
APORTACIONES FEDERALES (65 REGISTROS)															
FAIS				5,676,873	5,841,873	5,841,873	4,950,686	85%	0	0		19,099	14,165	74%	
FISM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE AMPLIACION															
08/FISM17090CP-AMPL. SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE JACOBO MUÑOZ/JUANA DE ARCO Y LUCHA DE CLASES, C. CARRILLO PUERTO Y L. DE CLASES/JACOBO M. Y CULT. POPULAR EN COL. TIERRA Y LIBERTAD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	4,100	4,100	4,100	0	0%	0	0	METRO LINEAL	136	0	0%	OBRA NO INICIADA REFRENDADA 2008 LA OBRA SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
08/MT17082CP-AMPL. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE PRIV. CAJA DE AGUA/PROL. VICTORIA Y PROL. RAYON EN LA COL. LOMAS ALTAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2,164	2,164	2,164	2,164	100%	0	0	METRO LINEAL	133	133	100%	OBRA TERMINADA REFRENDADA DE 2008
REHABILITACION															
08/FISM17105CP-REHAB. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE LAZARO CARDENAS/SANTA TERESITA Y PEDRAZA EN LA COL. LOPEZ MATEOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,448	1,448	1,448	1,447	100%	0	0	METRO LINEAL	132	132	100%	OBRA TERMINADA REFRENDADA 2008 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
08/FISM17213CP-REHAB. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE 2 ENTRE PROLONG. ZAPATA Y CALLE MORELOS EN LA COL. AMERICA MANRIQUEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	44,882	44,882	44,882	44,882	100%	0	0	METRO LINEAL	146	146	100%	OBRA TERMINADA REFRENDADA DE 2008
09/MT17095-CP REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE DATIL ENTRE JAZMIN Y LAZARO RUBIO COL. VICENTE LOMBARDO R. T.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	21,661	21,661	21,661	20,973	97%	0	0	METRO LINEAL	67	67	100%	OBRA TERMINADA CON TRASPASO DEL EJERCICIO 2008 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
09/MT17096-CP REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE CANTERA ENTRE OPALO Y LIMITE, CALLE MANUEL LOZADA ENTRE GRANATE Y LIMITE COL. AMPL. EL PEDREGAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	134,214	134,214	134,214	134,146	100%	0	0	METRO LINEAL	128	128	100%	OBRA TERMINADA CON TRASPASO DEL EJERCICIO 2008 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
09/MT17099-CP REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE ENCINO ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y OLIVO COL. LOS SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	270,407	270,407	270,407	268,962	99%	0	0	METRO LINEAL	480	478	100%	OBRA EN PROCESO CON TRASPASO DEL EJERCICIO 2008 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCION															
08/MT17017CP-CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COL. 12 DE DICIEMBRE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	166,679	166,679	166,679	36,925	22%	0	0	RED	22	0	0%	OBRA NO INICIADA REFRENDADA DE 2008 LA META ES METROS LINEALES Y NO EXISTE EN EL CATALOGO EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO AMPLIACION															
08/MT17083CP-AMPL. DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PROL. CHURUBUSCO/AGUSTIN MELGAR Y LINDAVISTA EN LA COL. LOMAS DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	8,079	8,079	8,079	8,079	100%	0	0	METRO LINEAL	185	185	100%	OBRA TERMINADA REFRENDADA DE 2008
08/MT17099CP-AMPL. ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LUIS PASTEUR/AV. PRINCIPAL Y ABRHAM LINCOLN.C. SIMON BLVD/CELSO H. DELGADO Y LUIS PASTEUR COL. JUVENTUD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	4,300	4,300	4,300	0	0%	0	0	METRO LINEAL	270	0	0%	OBRA NO INICIADA 2009 SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
09/MT17087-CP AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE SANTA CECILIA ENTRE CAMINO VIEJO A LA CANTERA Y HOUSTO COL. JESUS GARCIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	275,978	275,978	275,978	275,657	100%	0	0	METRO LINEAL	276	276	100%	OBRA TERMINADA CON TRASPASO DE EJERCICIO 2008 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
REHABILITACION															
08/FISM17083CP-REHAB. DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE POMA ROSA ENTRE SAUCO Y CHACALA EN LA COL. PENITA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	46,308	46,308	46,308	46,307	100%	0	0	METRO LINEAL	163	163	100%	OBRA TERMINADA REFRENDADA DE 2008

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
08/FISM17006CP-REHAB. ALCANTARILLADO SANITARIO AV. PALOMAS/LIBRAMIENTO CARRETERO Y L. CARDENAS, CALLE FCO. VILLA/E. ZAPATA E INSURGENTES COL. PTE. SAN CAYETANO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	132,739	132,739	132,739	76,104	57%	0	0	0	METRO LINEAL	813	466	57%	OBRA EN PROCESO REFRENDADA 2009 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
08/FISM17039CP-REHAB. DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEPRIVADA INDEPENDENCIA/LIBERTAD Y LIMITE EN LA COL. EL NARANJAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	11,233	11,233	11,233	11,233	100%	0	0	0	METRO LINEAL	117	117	100%	OBRA TERMINADA REFRENDADA DE 2008
08/FISM17078CP-REHAB. ALCANT. SANITARIO CALLE V. CARRANZA/AV. VICTORIA Y LOPEZ RAYON EN LA COL. SANTA TERESITA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	6,194	6,194	6,194	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	113	0	0%	OBRA NO INICIADA REFRENDADA 2008 LA OBRA SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
08/FISM17196CP-REHAB. DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LOPEZ MATEOS/BLVD. TEPEC-XALISCO Y E.BACA CALDERON EN LA COL. CAJA DE AGUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	35,894	35,894	35,894	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	223	0	0%	OBRA NO INICIADA REFRENDADA DE 2008 LA OBRA SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
08/FISM17212CP-REHAB. DE ALCANT.SANITARIO CALLE 2 ENTRE PROLONGACION ZAPATA Y CALLE MORELOS EN LA COL. AMERICA MANRIQUEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	40,280	40,280	40,280	40,241	100%	0	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	OBRA TERMINADA REFRENDADA 2008 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
08/FISM17217CP-REHAB. DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE UNION POPULAR/AV. LOS SAUCES Y LIBRAMIENTO CARRETERO EN LA COL. 5 DE FEBRERO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	34,123	34,123	34,123	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	711	0	0%	OBRA NO INICIADA REFRENDADA DE 2008 LA OBRA SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
08/MT17004CP-REHAB. DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PEDRO MORENO/9 DE SEPTIEMBRE Y LAS FLORES EN LA COL. INDEPENDENCIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	11,363	11,363	11,363	11,363	100%	0	0	0	METRO LINEAL	224	224	100%	OBRA TERMINADA REFRENDADA DE 2008
08/MT17021CP-REHAB. DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE RUBEN JARAMILLO, 21 DE FEBRERO Y COORDINADORA NACIONAL EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	232,864	232,864	232,864	232,864	100%	0	0	0	METRO LINEAL	103	103	100%	OBRA TERMINADA REFRENDADA DE 2008
09/MT17001-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ENCINO ENTRE AV. SAUCES Y OLIVO COLONIA LOS SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	665,067	665,067	665,067	663,855	100%	0	0	0	METRO LINEAL	457	457	100%	OBRA TERMINADA CON TRASPASO DEL EJERCICIO 2008 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
09/MT17002-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MUNICH ENTRE PROLONGACION JACARANDAS Y ALEMANIA COL. NUEVA ALEMANIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	109,824	109,824	109,824	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	92	0	0%	OBRA NO INICIADA TRASPASO DEL EJERCICIO 2008 LA OBRA SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
09/MT17003-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HUAJICORI ENTRE JESUS MARIA Y TUXPAN COL. BENTO JUAREZ PONIENTE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	364,518	364,518	364,518	362,984	100%	0	0	0	METRO LINEAL	214	214	100%	OBRA TERMINADA CON TRASPASO DEL EJERCICIO 2008 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
09/MT17004-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE DATIL ENTRE JAZMIN Y LAZARO RUBIO COL. VICENTE LOMBARDO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	110,367	110,367	110,367	110,340	100%	0	0	0	METRO LINEAL	79	79	100%	OBRA TERMINADA CON TRASPASO DEL EJERCICIO 2008 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
CALLE																
CONSTRUCCION																
08/FISM17011CP-PAVIMENTACION ASAFALTICO CON APERTURA DE CAJA CALLE CRISTOBAL COLON/GAZCON MERCADO Y NIÑOS HEROES EN LA COL. MOCTEZUMA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	151,036	151,036	151,036	151,036	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	744	744	100%	OBRA TERMINADA REFRENDADA DE 2008
08/FISM17018CP-PAVIMENTO ASAFALTICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE SONORA Y NAYARIT EN COL. EMILIO M. GONZALEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	14,499	14,499	14,499	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,828	0	0%	OBRA NO INICIADA REFRENDADA 2008 LA OBRA SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
08/FISM17026CP-PAVIMENTO ASAFALTICO CALLE TRABAJO ENTRE PEDRAZA Y ACAYAPAN EN LA COL. EL NARANJAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	13,826	13,826	13,826	13,826	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,149	2,149	100%	OBRA TERMINADA REFRENDADA 2008
08/FISM17030CP-PAVIMENTO ASAFALTICO CALLE ANTONIO MEZA PERES ENTRE LIMA Y LUCAS VALLARTA EN LA COL. CUATRO MILPAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	15,024	15,024	15,024	15,024	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,380	1,380	100%	OBRA TERMINADA REFRENDADA 2008
08/FISM17045CP-PAVIMENTO ASAFALTICO EN CALLE DIAZ ORDAZ ACCESO A LA COLONIA EN LA COL. BUENOS AIRES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	11	11	11	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,757	1,750	100%	OBRA NO INICIADA REFRENDADA 2008 EL SALDO DE LA OBRA SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
08/FISM17075CP-PAVIMENTO ASAFALTICO CALLE ING. AGUAYO ENTRE CONSTRUCCION Y LIBERTAD EN LA COL. SANTA TERESITA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	51,095	51,095	51,095	51,093	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,520	2,520	100%	OBRA TERMINADA REFRENDADA 2008
08/FISM17180PR-CONST. DE PAVIMENTO ASAFALTICO CALLE IVAN ESCOBEDO/CARRETERA NO. 15 Y PROLONGACION JALISCO EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	17-TEPIC	SAN CAYETANO	URBANO	276,238	276,238	276,238	276,238	100%	0	0	0	METROS	1,345	1,345	100%	OBRA TERMINADA REFRENDADA DE 2008
REHABILITACION																
2008S5180120001 APORTACION MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL (PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	433,058	433,058	433,058	433,058	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	NOTA: POR CORRESPONDER A UNA APORTACION. EN EL REGISTRO PRINCIPAL DEL PROYECTO SE ANOTARAN LAS RESPECTIVAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ACCION. 1, PERO EL SISTEMA NO ACTIVA LA OPCION ACCION
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCION																
09/MT17008-CP CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLONIA MEXICO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	143,987	143,987	143,987	122,245	85%	0	0	0	METROS LINEALES	15	13	85%	OBRA EN PROCESO CON TRASPASO EJERCICIO 2008 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
OTROS																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
2008044180120032 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	12-SAN BLAS	MECATAN	URBANO	24,598	24,598	24,598	24,598	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
2008056180120001 CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA CONTADURIA	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	304,734	304,734	304,734	304,734	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
RED DE ELECTRICIDAD																
AMPLIACION																
06FISM1721BCP-AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. PUNTE DE SAN GAYETANO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	269,184	269,184	269,184	263,360	98%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	OBRA TERMINADA REFRENDADA DE 2008 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
06FISM17219PR-AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. NUEVAS DELICIAS	17-TEPIC	LAS DELICIAS	RURAL	603,650	603,650	603,650	584,062	97%	0	0	0	POSTE	20	19	95%	OBRA EN PROCESO REFRENDA DE 2008 EL SALDO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2010
OBRA COMPLEMENTARIA																
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION EN BAJA Y MEDIA TENSION	9-DEL NAYAR	SAN RAFAEL	RURAL	29,430	294,430	294,430	294,430	100%	0	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	180	180	100%	SE HACE MENCION QUE ESTA OBRA ES DE RECURSOS 2008 SE REFRENDO MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-018-09-03-A2009 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2009. POR ERROR SE OMITIO REPORTARLO EN EL EJERCICIO DEL 2008 YA QUE NO SE REALIZO NINGUN PAGO EN ESE EJERCICIO PERO SI SE REPORTO A LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO ESTA OBRA SE TERMINO AL 100% Y SE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE \$ 78,462.00
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
SECUNDARIA																
CONSTRUCCION																
2008020180120020 CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "NICOLAS PACHECO CRUZ"	12-SAN BLAS	HUARISTEMBA	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA REAL DE ESTA OBRA ES 20 METROS LINEALES.PERO EL SISTEMA NO ACTIVA LA OPCION ML, ES POR ESO QUE UTILIZE COMO UNIDAD DE MEDIDA LA OPCION BARRA 1 EL BARDEO SE LLEVARA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD
CAMINOS RURALES																
CAMINOS DE SACACOSECHA																
REHABILITACION																
2008058180120001 BALASTREO DE CAMINO EJIDO SAN BLAS	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	27,945	27,945	27,945	27,945	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	NOTA: EL SISTEMA NO ACTIVA LA OPCION ACCION POR ERROR ESTA OBRA EN EL CIERRE DE EJERCICIO 2008 SE PUSO COMO EJERCIDA AL 100%, TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. CUANDO REALMENTE ESTA OBRA FISICAMENTE SI SE REALIZO, Y SE REFRENDO PARA PAGOS PENDIENTES.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																
CONSTRUCCION																
2008034180120030 REHABILITACION DE UNIDAD DE RIEGO	12-SAN BLAS	EL MADRIGALENO	RURAL	45,000	45,000	45,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	127	98	77%	NOTA: SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 45,000.00 PARA EL EJERCICIO 2010
2008035180120018 REHABILITACION DE UNIDAD DE RIEGO	12-SAN BLAS	LA GOMA	RURAL	74,425	74,425	74,425	0	0%	0	0	0	HECTAREA	434	315	73%	NOTA: SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 74,425.00 PARA EL EJERCICIO 2010
2008036180120023 REHABILITACION DE UNIDAD DE RIEGO	12-SAN BLAS	ISLA DEL CONDE	RURAL	214,447	214,447	214,447	0	0%	0	0	0	HECTAREA	138	110	80%	NOTA: SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 214,447.00 PARA EL EJERCICIO 2010
GASTOS INDIRECTOS																
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																
2008002180120001 GASTOS INDIRECTOS	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	20,540	20,540	20,540	20,511	100%	0	0	0	INFORME	0	0	100%	NOTA: SE TRANSFIERE LA CANTIDAD DE \$ 29.00 PARA EL EJERCICIO 2010
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OPERATIVA																
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2008	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	109,460	109,460	109,460	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE PRESENTA COMO REFRENDO 2008
FORTAMUN				1,651,404	1,651,404	1,651,404	1,651,404	100%	0	0	0		1	1	100%	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
2008MF412002-CP PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	373,089	373,089	373,089	373,089	100%	0	0	0	ACCION	0	0	100%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS																
2008MF412006-CP PAGO DE DEUDA PUBLICA (DEUDA A BANOBRAS PARA LA REALIZACION DE OBRA PUBLICA)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	400,107	400,107	400,107	400,107	100%	0	0	0	ACCION	0	0	100%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																
2008MF412003-CP APOYO A SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	776,083	776,083	776,083	776,083	100%	0	0	0	INFORME	0	0	100%	
2008MF412005-CP ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	LOTE	0	0	100%	
2008MF412013-CP ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	45,125	45,125	45,125	45,125	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
FAM				32,441,790	32,441,790	32,441,790	18,063,753	50%	2,107,856	0	0		9	6	67%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUIR EL COMPLEMENTO DEL CENTRO DE LENGUAS, PROYECTO TRANSVERSAL CAMPUS CIUDAD DE LA CULTURA AMADO NERVO FAM2008-2	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	6,950,800	6,950,800	6,950,800	4,137,539	60%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	SE ESTA EN ESPERA DE QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES ESTABLEZCAN LAS FECHAS PARA LA ENTREGA DE LA OBRA.
CONSTRUIR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ECONOMIA, DES CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS FAM2008-1;	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10,490,900	10,490,900	10,490,900	10,375,948	99%	852,977	0	0	ESCUELA	1	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA CASI TERMINADA SOLO ALGUNOS DETALLES CON LA PINTURA Y LUMINARIAS. POSTERIORMENTE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMARA EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA.
PROYECTO 01 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	20-BAHIA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	RURAL	15,000,000	15,000,000	15,000,000	1,550,268	10%	1,254,879	0	0	GRADO DE AVANCE	7	5	71%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A ANTIPOLO DEL 30% PARA LA CONSTRUCCION DEL HOTEL ESCUELA EN LA UT DE BAHIA DE BANDERAS
FASP				115,646,898	115,646,898	115,646,898	97,933,813	85%	5,634,887	809,447	0		27,141	25,613	94%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			12,778,544	12,778,544	12,778,544	12,343,697	97%	6,634,887	809,447	PERSONA		3,956	3,821	97%	ESTE EJE ESTRATEGICO DEL SNRP NO SE HA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD YA QUE CUENTA CON ECONOMIAS (PAGO DE PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS) EN BASE A RECURSOS DEL FOSEG.
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			4,005,231	4,005,231	4,005,231	3,359,714	84%	0	0	PIEZA		3,393	2,773	82%	ESTE EJE ESTRATEGICO DEL SNRP NO SE ENCUETRA 100% EJERCIDO YA QUE EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE Llamadas 089 y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			30,198,589	30,198,589	30,198,589	20,365,797	67%	0	0	OTROS		731	731	100%	ESTE EJE ESTRATEGICO DEL SNRP PRESENTA DIVERSAS UNIDADES DE MEDIDA, POR LO QUE RESULTA IMPOSIBLE, ASIGNARLAS A UNA SOLA UNIDAD DE MEDIDA. ASI COMO CON RESPECTO AL EJERCICIO DEL RECURSO SE APLICARON REINTEGROS A ESTE EJE ESTRATEGICO DEL SNRP.
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			7,185,719	7,185,719	7,185,719	5,203,939	72%	0	0	OTROS		211	199	94%	ESTE EJE ESTRATEGICO DEL SNRP, ESTA CONFORMADO POR DIVERSAS UNIDADES DE MEDIDA, POR LO QUE RESULTA IMPOSIBLE DESTINARLAS A UNA SOLA UNIDAD DE MEDIDA.POR LO QUE RESPECTA AL EJERCICIO DEL RECURSO SE APLICARON REINTEGROS.
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			4,986,000	4,986,000	4,986,000	3,234,680	65%	0	0	OTROS		52	47	90%	ESTE EJE ESTRATEGICO DEL SNRP CONTIENE DIVERSAS UNIDADES DE MEDIDA, POR LO QUE RESULTA IMPOSIBLE ASIGNARLAS A UNA SOLA UNIDAD DE MEDIDA. SE APLICARON REINTEGROS AL PRESENTE EJE ESTRATEGICO.
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			11,485,760	11,485,760	11,485,760	10,746,641	94%	0	0	OBRA		6	5	83%	ESTE EJE ESTRATEGICO DEL SNRP, NO SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD, YA QUE LAS OBRAS RESTANTES SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE ELABORACION Y VALIDACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			19,691,503	19,691,503	19,691,503	18,208,389	92%	0	0	OTROS		16,848	16,163	96%	ESTE EJE ESTRATEGICO DEL SNRP CONTINE DIVERSAS UNIDADES DE MEDIDA, POR LO QUE RESULTA IMPOSIBLE ASIGNARLAS A UNA SOLA. EL RECURSO NO SE HA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD YA QUE AUN SE CONTINUA REALIZANDO CURSOS DE FORMACION ESPECIALIZADA A ELEMENTOS DE LA PROCURADURIA Y EN CUANTO A INFRAESTRUCTRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. EL PRESENTE RECURSO DISMINUYO EL MONTO EJERCICIO CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR DEBIDO A QUE HUBO REINTEGROS A EL EJE.
COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			21,107,576	21,107,576	21,107,576	20,327,954	96%	0	0	OTROS		1,868	1,799	96%	ESTE EJE ESTRATEGICO AUN NO SE HA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD, DEBIDO A QUE SU EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESOS DE LICITACION.
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			4,207,974	4,207,974	4,207,974	4,143,042	98%	0	0	OTROS		76	75	99%	ESTE EJE ESTRATEGICO DEL SNRP AUN NO SE HA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD. YA QUE EL EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION.
FAETA				37,043,944	37,043,944	37,043,944	37,041,316	100%	8,611	0			26,784	26,778	100%	
EDUCACION DE ADULTOS																
SERVICIOS PERSONALES																
CAPITULO 1000	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	23,097,244	23,097,244	23,097,244	23,094,618	100%	0	0	ADULTO		12,892	12,889	100%	METAS/2008 LOGROS ENE-DIC/2008 EDUCANDO ATENDIDO 9949 9488 USUARIO CONCLUYE NIVEL 2943 3401
OTROS GASTOS DE OPERACION																
CAPITULO 2000,3000 Y 4000	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	13,946,700	13,946,700	13,946,700	13,946,700	100%	8,511	0	ADULTO		12,892	12,889	100%	METAS/2008 LOGROS ENE-DIC/2008 EDUCANDO ATENDIDO 9949 9488 USUARIO CONCLUYE NIVEL 2943 3401
FAFEP				398,109	398,109	398,109	398,109	100%	0	0			1	1	100%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
2009CEA294-PR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COMPLEMENTO)	3-AMATLAN DE CAÑAS	TEFUZHUACAN	RURAL	398,109	398,109	398,109	398,109	100%	0	0	ACCION		1	1	100%	LA OBRA SE REALIZO EN EL 2008 LA PRESENTE ES UN COMPLEMENTO DE PAGO A LA MISMA.
CONVENIOS (1 REGISTROS)																
OTROS CONVENIOS				6,870,735	6,870,735	6,870,735	6,632,419	97%	43,336	43,336			342,343	328,649	96%	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	6,870,735	6,870,735	6,870,735	6,632,419	97%	43,336	43,336	PERSONA		342,343	328,649	96%	
18-NAYARIT RECURSO 2007																
SUBSIDIOS (2 REGISTROS)																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																
PROGRAMA FONDO DE MODERNIZACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (FOMES)				16,478,447	16,478,447	16,478,447	15,923,141	97%	618,790	610,946			7,206	7,161	100%	
GASTO CORRIENTE																
1.FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS. 2.FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CENTRO DE INFORMACION	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,580,571	75%	164,194	56,350	BENEFICIARIO		45	34	75%	
CARAVANAS DE LA SALUD																
CARAVANAS DE LA SALUD	9-DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	14,378,447	14,378,447	14,378,447	14,342,570	100%	454,598	454,598	PERSONA		7,161	7,147	100%	
APORTACIONES FEDERALES (13 REGISTROS)																
FAM				36,600,000	36,600,000	36,600,000	2,715,478	7%	5,320,128	0			4	3	67%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUIR LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES FA2007-1	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0%	1,702,648	0	ESCUELA		1	0	0%	NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO YA QUE SE CONTINUA CON LAS ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA.
PROYECTO 01 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	20-BAHIA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	RURAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0%	3,346,798	0	DOCENTE		0	0	0%	1.- EL RECURSO NO SE HA EJERCIDO PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO																
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,041,189	52%	41,903	0	LOTE		2	2	100%	
1). 1ª ETAPA MOBILIARIO BASICO DE EDIFICIO DE DOCENCIA. 2) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,674,290	67%	228,784	0	EQUIPO		1	1	67%	LA DIFERENCIA ESTA EN PROCESO DE ADQUISICION
FASP				96,160,077	96,160,077	96,160,077	90,603,036	94%	6,422,294	0			20,297	19,148	94%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																
FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			8,016,886	8,016,886	8,016,886	8,011,234	100%	6,422,294	0	PERSONA		2,968	2,966	100%	EL PRESENTE RECURSO NO PRESENTA MOVIMIENTO EN ESTE TRIMESTRE
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			12,019,806	12,019,806	12,019,806	11,014,129	92%	0	0	PIEZA		4,281	3,923	92%	ESTE RECURSO NO PRESENTA MOVIMIENTO PARA EL CUARTO TRIMESTRE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 089 Y DENUNCIAS ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			23,604,391	23,604,391	23,604,391	23,521,939	100%	0	0	0 EQUIPO	640	638	100%	ESTE RECURSO NO PRESENTO MOVIMIENTO ALGUNO PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2009
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			4,050,043	4,050,043	4,050,043	3,835,979	95%	0	0	0 PERSONA	28	24	92%	ESTE EJE ESTRATEGICO DEL SISTEMA NACIONAL, TIENE CURSOS DE ESPECIALIZACION EN PROCESO, ASI COMO EQUIPAMIENTO EN PROCESO DE LICITACION, LO QUE NOS IMPIDE TENERLO EJERCIDO AL 100%
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			4,183,200	4,183,200	4,183,200	4,183,072	100%	0	0	0 PERSONA	45	45	100%	ESTE RECURSO NO ESTA EJERCIDO AL 100%, YA QUE EXISTE UNA ECONOMIA.
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			2,102,169	2,102,169	2,102,169	1,993,352	95%	0	0	0 OBRA	2	2	100%	EL SALDO QUE PRESENTA ESTE EJE, ES DEBIDO A QUE AUN CUANDO YA SE TERMINARON DE CONSTRUIR LAS OBRAS, SE CONTINUA HACIENDO PAGOS EXTRAORDINARIAS A LA CMC.
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			23,254,278	23,254,278	23,254,278	22,619,959	97%	0	0	0 PIEZA	9,470	9,205	97%	ESTE EJE NO ESTA EJERCIDO AL 100%, YA QUE AUN TIENE EQUIPAMIENTO EN PROCESO DE LICITACION.
COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			16,920,364	16,920,364	16,920,364	13,839,445	82%	0	0	0 PIEZA	2,841	2,324	82%	ESTE EJE NO ESTA EJERCIDO AL 100%, YA QUE POR SU NATURALEZA ESPECIALIZADA MUCHOS PROYECTOS EN CONTRA DEL NARCOTRAAFICO SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PARTE DE SU EQUIPAMIENTO EN PROCESOS DE LICITACION.
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			2,008,940	2,008,940	2,008,940	1,783,940	89%	0	0	0 PERSONA	24	21	89%	ESTE EJE NO SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100%, YA QUE PARTE DE SU EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONVENIOS (22 REGISTROS)															
OTROS CONVENIOS				53,675,475	53,675,475	53,675,475	45,255,972	84%	1,266,996	470,318		22	16	73%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CAPAS CAPA SAN BLAS	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	PERTENECE AL CONVENIO DE LOS CAPAS 6,453,316
CAPAS CAPA TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,322,356	97%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	PERTENECE AL CONVENIO DE LOS CAPAS 6,453,316
P.E.F. 2007 LABORATORIO ESTATAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	14,958,461	100%	47,150	30,000	LABORATORIO	1	1	100%	CONVENIO DE P.E.F. 2007 LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA SEGUNDA ETAPA 15,000,000
UNEMES SORID TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,811,779	1,811,779	1,811,779	1,724,668	95%	807,550	499,978	OBRA	1	1	100%	PERTENECE A LOS UNEMES CONVENIO 11,849,000.00 LOS INTERESES SON 607,636.72 MENOS 96.25 DE COMISIONES BANCARIAS, EN EL EJERCIDO SE CONSIDERARON 4,148.00 CORRESPONDIENTE AL UNO AL MILLAR AL ORGANO Y A LA CONTRALORIA
CAPAS CAPA TUXPAN	16-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,309,818	96%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	PERTENECE AL CONVENIO DE LOS CAPAS 6,453,316
UNEMES CAPASITS TUXPAN	16-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	2,125,000	2,125,000	2,125,000	2,072,420	98%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	PERTENECE AL CONVENIO DE UNEMES POR 11,849,000.
UNEMES CAPA BAHIA DE BANDERAS	20-BAHIA DE BANDERAS	TONDOROQUE	RURAL	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,289,516	93%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	UNEMES CAPA BAHIA DE BANDERAS PERTENECE AL CONVENIO DE 11,849,000.00
UNEMES CENTRO DE SALUD MENTAL BAHIA DE BANDERAS	20-BAHIA DE BANDERAS	TONDOROQUE	RURAL	2,465,000	2,465,000	2,465,000	2,099,342	85%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	PERTENECE AL CONVENIO DE UNEMES 11,849,000.00
CAPAS CAPA COMPOSTELA	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,324,012	97%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	PERTENECE AL CONVENIO DE LOS CAPAS 6,453,316.
UNEMES CAPA IXTLAN DEL RIO	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,357,376	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	PERTENECE AL CONVENIO DE UNEMES 11,849,000.00
UNEMES CENTRO DE SALUD MENTAL IXTLAN DEL RIO	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	2,465,000	2,465,000	2,465,000	1,835,437	74%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	PERTENECE AL CONVENIO UNEMES 11,849,000.00
AMPLIACION															
AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL SANTIAGO IXCUINTLA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,982,288	99%	0	0	0 CENTRO	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															

**ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CAPAS CAPA SAN BLAS	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	253,329	253,329	253,329	253,277	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	PERTENECE AL CONVENIO DE LOS CAPAS 6,453,316
AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL SANTIAGO IXCUINTLA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	4,729,152	68%	68,549	0	0	CENTRO	1	0	0%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10,203,160	10,203,160	10,203,160	6,062,533	59%	343,407	0	0	CENTRO	1	0	0%	SE DISMINUYERON EN EL MES DE SEPTIEMBRE 8,936.00 DE UBTÉRESES, YA QUE SE TRANSFIEREN AL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO IXCUINTLA"
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD JUAN ESCUTIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	340	340	0	CENTRO	1	0	0%	
CAPAS CAPA TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	253,329	253,329	253,329	253,191	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	PERTENECE AL CONVENIO DE LOS CAPAS 6,453,316
UNEMES SORID TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	262,220	262,220	262,220	262,220	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EQUIPAMIENTO DEL SORID TEPIC CORRESPONDIENTE AL CONVENIO UNEMES 11,849,000.00
CAPAS CAPA TUXPAN	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	253,329	253,329	253,329	253,190	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	CONVENIO DE LOS CAPAS 6,453,316.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL CENTRO DE SALUD DE VALLE DE BANDERAS	20-BAHIA DE BANDERAS	VALLE DE BANDERAS	URBANO	500,000	500,000	500,000	403,500	81%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
CAPAS CAPA COMPOSTELA	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	253,329	253,329	253,329	253,277	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	PERTENECE AL CONVENIO DE LOS CAPAS 6,453,316
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
CONSULTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	DEPENDENCIA	1	0	0%	