

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
<b>21- PUEBLA RECURSO 2009</b>																
<b>SUBSIDIOS (112 REGISTROS)</b>																
<b>PROGRAMAS SILIETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>				614,856,351	608,641,191	498,296,100	410,498,191	67%	3,405,882	1,066,352		2,321,816	810,886	35%		
<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS</b>																
<b>INVERSION</b>																
<b>OBRA PUBLICA</b>																
<b>CONSTRUCCION</b>																
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PIBAJ (AGUA POTABLE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,292,803	6,292,803	5,008,046	5,008,046	80%	0	0	0	OBRA	6	0	0%	FOLIO ORIGINAL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PIBAJ (CAMINOS RURALES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49,030,454	49,030,454	25,319,667	25,319,667	52%	0	0	0	OBRA	12	0	0%	SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL POR RECORTE
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PIBAJ (CARRETERAS ALIMENTADORAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,962,833	12,962,833	5,258,618	5,258,618	41%	0	0	0	OBRA	2	0	0%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PIBAJ ESTUDIO Y PROYECTO ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,000	75,000	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PIBAJ ESTUDIO Y PROYECTO CAMINOS RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,130,000	2,130,000	2,090,850	2,090,850	98%	0	0	0	OBRA	8	0	0%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PIBAJ(ALCANTARILLADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,762,363	4,762,363	4,431,547	4,431,547	93%	0	0	0	OBRA	4	0	0%	
<b>AMPLIACION</b>																
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PIBAJ (AGUA POTABLE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	764,446	764,446	670,701	670,701	88%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	FOLIO ORIGINAL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PIBAJ (ALCANTARILLADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,518,096	5,518,096	4,121,428	4,121,428	75%	0	0	0	OBRA	4	0	0%	SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL POR AMPLIACION DE RECURSO
<b>MODERNIZACION</b>																
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS ESTUDIO Y PROYECTO CARRETERAS ALIMENTADORAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,928,887	2,928,887	2,789,270	2,789,270	95%	0	0	0	OBRA	9	0	0%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PIBAJ (CARRETERAS ALIMENTADORAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	196,396,128	196,396,128	179,204,279	179,204,279	91%	0	0	0	OBRA	23	0	0%	
<b>GASTO CORRIENTE</b>																
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PIBAJ (SUPERVISION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,304,593	20,304,593	20,304,593	20,304,593	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	DE ACUERDO AL CONVENIO 820,304,593.15 SON EJERCIDOS POR LA CDI PARA GASTOS DE SUPERVISION DE LAS OBRAS CONVENIDAS EN EL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SE CAPTURAN EN EL FORMATO UNICO PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL PROGRAMA EN COMENTO.
<b>FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME)</b>																
<b>INVERSION</b>																
<b>EQUIPAMIENTO</b>																
<b>BIENES MUEBLES</b>																
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS TEHUACAN 2025	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	385,445	385,445	385,445	385,445	100%	0	0	0	EMPLEO	40	0	0%	GENERACION DE 40 EMPLEOS, EL RECURSO FEDERAL LLEGA DIRECTAMENTE AL ORGANISMO INTERMEDIO POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
FORTALECIMIENTO DE UNINCUBE-UPAEP 2009: INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, Y CONSULTORIA A 15 EMPRESAS EN PROCESO DE INCUBACION.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,448,000	0	2,448,000	0	0%	0	0	0	EMPLEO	26	0	0%	CREACION DE 26 EMPLEOS, LOS RECURSOS FEDERALES LLEGAN DIRECTO AL ORGANISMO INTERMEDIO, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL, LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
IMPULSO A LA RED INCUBADORAS DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A TRAVES D APOYO EN CONSULTORIA PI PROYECTOS FORMACION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS QUE PERMITAN CREACION Y DESARROLLO MPYMES DEL PAIS	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	URBANO	392,435	392,435	392,435	392,435	100%	0	0	0	EMPLEO	108	0	0%	108 EMPLEOS GENERADOS Y 27 NUEVAS EMPRESAS, ESTE PROYECTO ES DE ALCANCE NACIONAL POR LO QUE EL RECURSO FEDERAL LO RECIBE EL ORGANISMO INTERMEDIO DIRECTO DE LA FEDERACION Y DE AHÍ PASA AL BENEFICIARIO, POR LO QUE NO TENEMOS DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO FEDERAL Y LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
<b>OTROS</b>																

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS TEHUACAN 2025	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	EMPLEO	40	0	0%	GENERACION DE 40 EMPLEOS. EL RECURSO FEDERAL LLEGA DIRECTAMENTE AL ORGANISMO INTERMEDIO POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
FORTALECIMIENTO DE UNINCUBE-UPAEP 2009: INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA A 15 EMPRESAS EN PROCESO DE INCUBACION.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	71,845	0	71,845	0	0%	0	0	EMPLEO	26	0	0%	CREACION DE 26 EMPLEOS, LOS RECURSOS FEDERALES LLEGAN DIRECTO AL ORGANISMO INTERMEDIO A TRAVES DE NAFIN, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL, LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. INFRAESTRUCTURA PARA ADECUAR LAS INSTALACIONES ACTUALES Y FORTALECER EL LABORATORIO DE SERVICIOS DE ALTA TECNOLOGIA EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS EN INCUBACION.
SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS A NIVEL GLOBAL QUE SEA OPERADO A TRAVES DE INTERNET	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	EMPLEO	2	0	0%	CREACION DE 2 EMPLEOS, CONSERVACION DE 6 Y ATENDER A 2 MICROS Y 1 PEQUEÑA EMPRESA. ESTE RECURSO LES LLEGA DE NAFIN DIRECTO AL ORGANISMO INTERMEDIO, POR LO QUE NO TENEMOS DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO FEDERAL Y LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
PROGRAMA DE ACCELERACION PARA EMPRESAS DE ALTO CRECIMIENTO, ACCELERADORA DE NEGOCIOS CEPH 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100%	0	0	EMPLEO	40	0	0%	40 EMPLEOS CONSERVADOS Y 5 CREADOS, ASI COMO 6 EMPRESAS ATENDIDAS EL RECURSO FEDERAL LO RECIBE EL ORGANISMO INTERMEDIO DIRECTAMENTE POR LO QUE NO TENEMOS DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO FEDERAL Y LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
COMPLEMENTO PROGRAMA DE FOMENTO AL FINANCIAMIENTO PARA EL RESCATE EMPRESARIAL A TRAVES DEL MODELO DE ATENCION MEXICO EMPRENDE Y EXTENSIONISMO FINANCIERO EN EL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	EMPRESA	100	0	0%	100 EMPRESAS ATENDIDAS, AL FORTALECER LA RED DE EXTENSIONISTAS FINANCIEROS, LOS RECURSOS FEDERALES LLEGAN DIRECTO AL ORGANISMO INTERMEDIO POR LO QUE NO TENEMOS EVIDENCIA DOCUMENTAL DE ELLO, Y LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
ENCUENTROS CLIENTE PROVEEDOR DE HOTELES Y HOSPITALES RESTAURANTES Y UNIVERSIDADES AUTOMOTRIZ	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	135,486	0	135,486	0	0%	0	0	EMPRESA	75	0	0%	EMPRESAS ATENDIDAS EN TOTAL 75: 40 MICRO, 30 PEQUEÑAS Y 5 MEDIANAS, EL RECURSO FEDERAL LO RECIBE EL ORGANISMO INTERMEDIO A TRAVES DE NAFIN, POR LO QUE NO TENEMOS DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO FEDERAL Y LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS TEHUACAN 2025	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	EMPLEO	40	0	0%	CREACION DE 40 EMPLEOS Y 10 EMPRESAS, EL RECURSO FEDERAL LLEGA DIRECTAMENTE AL ORGANISMO INTERMEDIO, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL DE ELLO, Y LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
FORO AUTOEMPLEATE MUJER 2009	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	726,032	726,032	726,032	726,032	100%	0	0	EMPRESA	30	0	0%	ATENDER A 30 EMPRESAS DURANTE EL FORO, LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFIN EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
FORO PYME REGIONAL DEL SECTOR ARTESANAL, PUEBLA 2009	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	900,000	0	900,000	0	0%	0	0	EMPRESA	360	0	0%	ATENCION A 360 EMPRESAS EN EL FORO, EL RECURSO FEDERAL LLEGA DIRECTAMENTE AL ORGANISMO INTERMEDIO POR LO QUE NO TENEMOS EVIDENCIA DOCUMENTAL, POR LO QUE LA INFORMACION AQUI PLASMADA ES MERAMENTE INFORMATIVA.
FORTALECIMIENTO DE UNINCUBE-UPAEP 2009: INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, Y CONSULTORIA A 15 EMPRESAS EN PROCESO DE INCUBACION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	980,000	0	980,000	0	0%	0	0	EMPLEO	26	0	0%	CREACION DE 26 EMPLEOS, LOS RECURSOS FEDERALES LLEGAN DIRECTO AL ORGANISMO INTERMEDIO, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL, LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
IMPULSO A LA RED INCUBADORAS DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A TRAVES D APOYO EN CONSULTORIA PI PROYECTOS FORMACION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS QUE PERMITAN CREACION Y DESARROLLO MIPYMES DEL PAIS	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	URBANO	729,000	729,000	729,000	729,000	100%	0	0	EMPLEO	108	0	0%	108 EMPLEOS GENERADOS Y 27 NUEVAS EMPRESAS, ESTE PROYECTO ES DE ALCANCE NACIONAL POR LO QUE EL RECURSO FEDERAL LO RECIBE EL ORGANISMO INTERMEDIO DIRECTO DE LA FEDERACION Y DE AHI PASA AL BENEFICIARIO, POR LO QUE NO TENEMOS DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO FEDERAL Y LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
IMPULSO A RED D INCUBADORAS D UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A TRAVES D APOYO CONSULTORIA PI PROYECTOS D FORMACION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA CREACION Y DESARROLLO DE MIPYMES DL PAIS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	EMPLEO	40	0	0%	EMPLOS A GENERAR 40, LOS RECURSOS FEDERALES LLEGAN DIRECTAMENTE AL ORGANISMO INTERMEDIO POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
PROGRAMA DE APOYO PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD EN MICRO EMPRESA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	360,000	0	360,000	0	0%	0	0	EMPLEO	30	0	0%	20 EMPRESAS PARA ATENDER Y 30 EMPLEOS A CONSERVAR EL RECURSO FEDERAL LLEGA DIRECTAMENTE AL ORGANISMO INTERMEDIO POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL DE ELLO POR LO QUE LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
PROGRAMA ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PLATICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA, FASE 2 SONDEO DE MERCADO PARA APLICACIONES PLASTICAS EN LA REGION SURESTE DE MEXICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	EMPRESA	30	0	0%	ATENCION A 10 PEQUEÑAS Y 20 MEDIANAS EMPRESAS EN TOTAL 30. EL RECURSO FEDERAL LO RECIBE EL ORGANISMO INTERMEDIO A TRAVES DE NAFIN, POR LO QUE NO TENEMOS DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO FEDERAL Y LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
SEMANA REGIONAL PYME PUEBLA 2009	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	EMPRESA	2,500	0	0%	ATENDER A 2500 EMPRESAS EN LA SEMANA REGIONAL PYME, LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFIN EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
IMPULSO A LA RED INCUBADORAS DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A TRAVES D APOYO EN CONSULTORIA PI PROYECTOS FORMACION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN CREACION Y DESARROLLO MIPYMES DEL PAIS.	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUAREZ	URBANO	405,000	405,000	405,000	405,000	100%	0	0	EMPLEO	60	0	0%	CREACION DE 60 EMPLEOS Y 15 NUEVAS EMPRESAS, ESTE PROYECTO ES NACIONAL, POR LO QUE LA APORTACION FEDERAL LLEGA DIRECTAMENTE A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA Y DE AHI ES ENTREGADA AL AUNIVERSIDAD DE XICOTEPEC DE JUAREZ, POR LO QUE LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
IMPULSO A LA RED INCUBADORAS DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A TRAVES D APOYO EN CONSULTORIA PI PROYECTOS FORMACION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS QUE PERMITAN CREACION Y DESARROLLO MIPYMES DEL PAIS	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	378,000	378,000	378,000	378,000	100%	0	0	EMPLEO	28	0	0%	28 EMPLEOS GENERADOS Y 14 NUEVAS EMPRESAS, ESTE PROYECTO ES DE ALCANCE NACIONAL POR LO QUE EL RECURSO FEDERAL LO RECIBE EL ORGANISMO INTERMEDIO DIRECTO DE LA FEDERACION Y DE AHI PASA AL BENEFICIARIO, POR LO QUE NO TENEMOS DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO FEDERAL Y LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)</b>															
<b>INVERSION</b>															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 ACRECENTAR EL CENTRO DE CONTACTO E IMPLEMENTAR UN CENTRO DE MONITOREO Y ESTABLECER UNA SUCURSAL EN EL INTERIOR DEL ESTADO (20093439)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	795,461	795,461	795,461	795,461	100%	0	0	EMPLEO	51	0	0%	CREACION DE 32 EMPLEOS Y 19 CONSERVADOS
CAPTACION PARA ANIMACION DIGITAL, HABI. Y EQUIPAMIENTO 3 SALAS COMPTO ESPECIAL: DISEÑO, MODELADO Y ANIMACION DIGITAL DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA UNIV. IBEROAMERICANA PUEBLA/PROMEDIA (20093797)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	874,913	874,913	874,913	874,913	100%	0	0	EMPLEO	16	0	0%	CREACION DE 12 EMPLEOS Y 4 CONSERVADOS
CREACION DE UN CENTRO CAPACITADOR PARA INSTALACION, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE QUIPO AUDIOVISUAL (20093753)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	118,266	118,266	118,266	118,266	100%	0	0	EMPLEO	29	0	0%	CREACION DE 29 EMPLEOS
CREACION DE UN CENTRO DE CAPACITACION INTERACTIVA PARA RADIO, TELEVISION CALL CENTER (20093904)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	70,544	70,544	70,544	70,544	100%	0	0	EMPLEO	20	0	0%	CREACION DE 20 EMPLEOS
CREACION DE UN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNICO DE SOFTWARE PERSONALIZADO PARA PYMES (20093451)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	191,850	191,850	191,850	191,850	100%	0	0	EMPLEO	8	0	0%	CREACION DE 8 EMPLEOS
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTACION DE MARKETING MOVIL EN EL MERCADO MEXICANO (20093777)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	52,489	52,489	52,489	52,489	100%	0	0	EMPLEO	13	0	0%	CREACION DE 13 EMPLEOS
DESARROLLO DE UNA NUEVA LINEA DE NEGOCIOS DE VALIT SOLUTIONS EN EL ESTADO DE PUEBLA PARA ATENDER PROYECTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS A NIVEL NACIONAL O PARA EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS ( 20093809)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	88,625	88,625	88,625	88,625	100%	0	0	EMPLEO	22	0	0%	CREACION DE 17 EMPLEOS Y 5 CONSERVADOS
DESARROLLO Y ADAPTACION DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA MIPYMES DEL SECTOR SERVICIOS ( 20093759)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	107,211	107,211	107,211	107,211	100%	0	0	EMPLEO	7	0	0%	CREACION DE 7 NUEVOS EMPLEOS
EQUIPAR Y CAPACITAR AL PERSONAL DE COMPUTADORAS MEGACENTRO PARA LA APERTURA DE NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO ENFOCADAS EN LA ROBOTICA EDUCATIVA Y EL COMERCIO ELECTRONICO (20093529)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	166,980	166,980	166,980	166,980	100%	0	0	EMPLEO	19	0	0%	CREACION DE 19 EMPLEOS
FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO DE TALENTOS DEL CAPITAL HUMANO EN LAS MIPYMES DEL ESTADO DE PUEBLA, MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (20093799)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50,642	50,642	50,642	50,642	100%	0	0	EMPLEO	22	0	0%	CREACION DE 17 EMPLEOS Y 5 CONSERVADOS
FORTALECER LAS HABILIDADES DEL CAPITAL HUMANO DE LA EMPRESA WIDE NETWORKS Y DOTAR DE INFRAESTRUCTURA AL AREA DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMACION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	55,200	55,200	55,200	55,200	100%	0	0	EMPLEO	20	0	0%	A GENERAR 20 EMPLEOS Y MEJORAR 4
FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES DEL INSTITUTE FOR EXECUTIVE EDUCATION S.C. (20093453)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	188,813	188,813	188,813	188,813	100%	0	0	EMPLEO	8	0	0%	CREACION DE 8 EMPLEOS
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DAR SOPORTE A TRAVES DE UN CALL CENTER AL PROGRAMA URBANO RUTATEL, AMPLIACION DE LA EMPRESA Y LA CERTIFICACION EN MOPROSOFT NIVEL 1 (20093434)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	423,000	423,000	423,000	423,000	100%	0	0	EMPLEO	36	0	0%	CREACION DE 23 EMPLEOS Y 13 CONSERVADOS
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL MEDIANTE LA CAPACITACION DEL CAPITAL HUMANO Y ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO (20093949)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	203,597	203,597	203,597	203,597	100%	0	0	EMPLEO	9	9	100%	CREACION DE 5 EMPLEOS Y 4 CONSERVADOS
HABILITACION DE UN CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS DE MARKETING TECNOLÓGICO (20093490)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	52,500	52,500	52,500	52,500	100%	0	0	EMPLEO	9	0	0%	CREACION DE 4 EMPLEOS Y 5 CONSERVADOS
IMPLEMENTACION MODELO MOPROSOFT, CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE DESARROLLO DE SISTEMAS (20093496)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	80,103	80,103	80,103	80,103	100%	0	0	EMPLEO	21	0	0%	CREACION DE 10 EMPEDOS Y 11 CONSERVADOS

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
INFRAESTRUCTURA PARA CERTIFICACIONES DE CAPITAL HUMANO TI CLASE MUNDIAL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	283,897	283,897	283,897	283,897	100%	0	0	EMPLEO	50	0	0%	EMPLEOS A GENERAR 50.
INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UN LABORATORIO DE INVESTIGACION PARA EL MONITOREO DE FUENTES LUMINOSAS DEL ALUMBRADO PUBLICO A TRAVES DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	37,500	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	EMPLEO	12	0	0%	EMPLEOS A GENERAR 12 Y A MEJORAR 10
OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS EMPRESARIALES ASI COMO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DEL DESARROLLO DE SISTEMAS Y EL USO ADECUADO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (20093516)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	17,505	17,505	17,505	17,505	100%	0	0	EMPLEO	5	0	0%	CREACION DE 3 EMPLEOS Y 2 CONSERVADOS
PROFESIONALIZACION Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE DOCU PUEBLA PARA EL REFORZAMIENTO DEL CENTRO DE DEMOSTRACIONES Y CENTRO DE SOPORTE TECNOLÓGICO (20093420)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	212,700	212,700	212,700	212,700	100%	0	0	EMPLEO	30	0	0%	CREACION DE 16 EMPLEOS Y 14 CONSERVADOS
SERVICIOS POR INTERNET PARA APOYO EN LA OPERACION DE ESCUELAS CONSULTORIOS MEDICOS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	128,327	128,327	128,327	128,327	100%	0	0	EMPLEO	33	0	0%	GENERAR 33 EMPLEOS Y MEJORAR 16.
PROFESIONALIZACION Y RENOVACION DE TECNOLOGIA DIGITAL DE IMPRESION Y DIGITALIZACION (20093454)	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	449,750	449,750	449,750	449,750	100%	0	0	EMPLEO	22	0	0%	CREACION DE 15 EMPLEOS Y 7 CONSERVADOS
INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION EN LINEA Y SISTEMAS DE GESTION DE CONTROL DOCUMENTAL DEL I.T.S.C.S. (20093793)	45-CHALCHICOMULA DE SESMA	CIUDAD SERDAN	URBANO	96,224	96,224	96,224	96,224	100%	0	0	EMPLEO	18	0	0%	CREACION DE 14 EMPLEOS Y 4 CONSERVADOS
SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MECANIZACION, AUTOMATIZACION Y ATRACCION DE TURISMO A LA SIERRA NORTE DE PUEBLA (20093918)	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	EMPLEO	10	0	0%	CREACION DE 6 EMPLEOS Y 4 CONSERVADOS
SISTEMAS DE INFORMACION EQUIPAR Y CAPACITAR AL PERSONAL DE COMPUTADORAS MEGACENTRO PARA LA APERTURA DE NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO ENFOCADAS EN LA ROBOTICA EDUCATIVA Y EL COMERCIO ELECTRONICO (20093526)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25,702	25,702	25,702	25,702	100%	0	0	EMPLEO	19	0	0%	CREACION DE 19 EMPLEOS
FORTALECER LAS HABILIDADES DEL CAPITAL HUMANO DE LA EMPRESA WIDE NETWORKS Y DOTAR DE INFRAESTRUCTURA AL AREA DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMACION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	149,500	149,500	149,500	149,500	100%	0	0	EMPLEO	20	0	0%	A GENERAR 20 EMPLEOS, MEJORAR 4.
OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS EMPRESARIALES ASI COMO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DEL DESARROLLO DE SISTEMAS Y EL USO ADECUADO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (20093516)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	9,350	9,350	9,350	9,350	100%	0	0	EMPLEO	5	0	0%	CREACION DE 3 EMPLEOS Y 2 GENERADOS
OTROS EQUIPAR Y CAPACITAR AL PERSONAL DE COMPUTADORAS MEGACENTRO PARA LA APERTURA DE NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO ENFOCADAS EN LA ROBOTICA EDUCATIVA Y EL COMERCIO ELECTRONICO ( 20093526)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	159,835	159,835	159,835	159,835	100%	0	0	EMPLEO	19	0	0%	CREACION DE 19 EMPLEOS
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION															
ACRECENTAR EL CENTRO DE CONTACTO E IMPLEMENTAR UN CENTRO DE MONITOREO Y ESTABLECER UNA SUCURSAL EN EL INTERIOR DEL ESTADO (20093439)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	296,940	296,940	296,940	296,940	100%	0	0	EMPLEO	51	0	0%	CREACION DE 32 EMPLEOS Y CONSERVACION DE 19
CAPTACION PARA ANIMACION DIGITAL, HABI. Y EQPAMENTO 3 SALAS COMPTO ESPECIALI. DISEÑO, MODELADO Y ANIMACION DIGITAL DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA UNIV. IBEROAMERICANA PUEBLA/PROMEDIA (20093797)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	31,768	31,768	31,768	31,768	100%	0	0	EMPLEO	16	0	0%	CREACION DE 12 EMPLEOS Y CONSERVACION DE 4
CREACION DE UN CENTRO DE CAPACITACION INTERACTIVA PARA RADIO, TELEVISION CALL CENTER (20093904)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	429,456	429,456	429,456	429,456	100%	0	0	EMPLEO	20	0	0%	CREACION DE 20 EMPLEOS

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CREACION DE UN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNICO DE SOFTWARE PERSONALIZADO PARA PYMES (20093451)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	92,000	92,000	92,000	92,000	100%	0	0	0 EMPLEO	8	0	0%	GENERACION DE 8 EMPLEOS
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTACION DE MARKETING MOVIL EN EL MERCADO MEXICANO (20093777)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	407,587	407,587	407,587	407,587	100%	0	0	0 EMPLEO	13	0	0%	CREACION DE 13 EMPLEOS
DESARROLLO DE UNA NUEVA LINEA DE NEGOCIOS DE VALIT SOLUTIONS EN EL ESTADO DE PUEBLA PARA ATENDER PROYECTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS A NIVEL NACIONAL O PARA EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS (20093069)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	501,375	501,375	501,375	501,375	100%	0	0	0 EMPLEO	22	0	0%	CREACION DE 17 EMPLEOS Y 5 CONSERVADOS
DESARROLLO Y ADAPTACION DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA MIPYMES DEL SECTOR SERVICIOS (20093789)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	136,537	136,537	136,537	136,537	100%	0	0	0 EMPLEO	7	0	0%	CREACION DE 7 EMPLEOS
EQUIPAR Y CAPACITAR AL PERSONAL DE COMPUTADORAS MEGACENTRO PARA LA APERTURA DE NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO ENFOCADAS EN LA ROBOTICA EDUCATIVA Y EL COMERCIO ELECTRONICO (20093526)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	326,542	326,542	326,542	326,542	100%	0	0	0 EMPLEO	19	0	0%	CREACION DE 19 EMPLEOS
FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO DE TALENTOS DEL CAPITAL HUMANO EN LAS MIPYMES DEL ESTADO DE PUEBLA, MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (20093799)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	475,000	475,000	475,000	475,000	100%	0	0	0 EMPLEO	22	0	0%	CREACION DE 17 EMPLEOS Y 5 CONSERVADOS
FORTALECER LAS HABILIDADES DEL CAPITAL HUMANO DE LA EMPRESA WIDE NETWORKS Y DOTAR DE INFRAESTRUCTURA AL AREA DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMACION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	554,594	554,594	554,594	554,594	100%	0	0	0 EMPLEO	20	0	0%	A GENERAR 20 EMPLEOS, MEJORAR 4.
FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES DEL INSTITUTE FOR EXECUTIVE EDUCATION S.C. (20093453)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	0 EMPLEO	8	0	0%	CREACION DE 8 EMPLEOS
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DAR SOPORTE A TRAVES DE UN CALL CENTER AL PROGRAMA URBANO RUTATEL, AMPLIACION DE LA EMPRESA Y LA CERTIFICACION EN MOPROSOFT NIVEL 1 (20093434)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	388,202	388,202	388,202	388,202	100%	0	0	0 EMPLEO	36	0	0%	CREACION DE 23 EMPLEOS Y 13 CONSERVADOS
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL MEDIANTE LA CAPACITACION DEL CAPITAL HUMANO Y ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO (20093948)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	28,792	28,792	28,792	28,792	100%	0	0	0 EMPLEO	9	0	0%	CREACION DE 5 EMPLEOS Y CONSERVACION DE 4
HABILITACION DE UN CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS DE MARKETING TECNOLÓGICO (20093490)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	0 EMPLEO	9	0	0%	CREACION DE 4 EMPLEOS Y 5 CONSERVADOS
IMPLEMENTACION MODELO MOPROSOFT, CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE DESARROLLO DE SISTEMAS (20093496)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	285,406	285,406	285,406	285,406	100%	0	0	0 EMPLEO	21	0	0%	CREACION DE 10 EMPLEOS Y 11 CONSERVADOS
INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UN LABORATORIO DE INVESTIGACION PARA EL MONITOREO DE FUENTES LUMINOSAS DEL ALUMBRADO PUBLICO A TRAVES DE LINEA DE DISTRIBUCION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	205,025	205,025	205,025	205,025	100%	0	0	0 EMPLEO	12	0	0%	EMPLEOS A GENERAR 12 Y A MEJORAR 10.
OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS EMPRESARIALES ASI COMO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DEL DESARROLLO DE SISTEMAS Y EL USO ADECUADO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (20093816)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	78,125	78,125	78,125	78,125	100%	0	0	0 EMPLEO	5	0	0%	CREACION DE 3 EMPLEOS Y 2 CONSERVADOS
PROFESIONALIZACION Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE DOCUPUEBLA PARA EL REFORZAMIENTO DEL CENTRO DE DEMOSTRACIONES Y CENTRO DE SOPORTE TECNOLÓGICO (20093420)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	349,095	349,095	349,095	349,095	100%	0	0	0 EMPLEO	30	0	0%	CREACION DE 16 EMPLEOS Y 14 CONSERVADOS
PROFESIONALIZACION Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE DOCUPUEBLA PARA EL REFORZAMIENTO DEL CENTRO DE DEMOSTRACIONES Y CENTRO DE SOPORTE TECNOLÓGICO (20093420)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	881,250	881,250	881,250	881,250	100%	0	0	0 EMPLEO	29	0	0%	CREACION DE 29 EMPLEOS

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SERVICIOS POR INTERNET PARA APOYO EN LA OPERACION DE ESCUELAS Y CONSULTORIOS MEDICOS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	509,200	509,200	509,200	509,200	100%	0	0	EMPLEO	33	0	0%	GENERAR 33 EMPLEOS MEJORAR 18.
SISTEMA DE GESTION DE EXPEDIENTES LEGALES Y SOPORTE ADMINISTRATIVO (20093533)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	EMPLEO	3	0	0%	CREACION DE 3 EMPLEOS
SISTEMA DE LOCALIZACIÓN Y RASTREO SATELITAL (20093781)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,425,000	1,425,000	1,425,000	1,425,000	100%	0	0	EMPLEO	28	0	0%	CREACION DE 28 EMPLEOS
SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A CLIENTES, LOGISTICA, INVENTARIOS Y OPERACIÓN (20093783)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,575,000	1,575,000	1,575,000	1,575,000	100%	0	0	EMPLEO	28	0	0%	CREACION DE 28 EMPLEOS
UPAEP CONSULTING 2DA. ETAPA (20093798)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	123,891	123,891	123,891	123,891	100%	0	0	EMPLEO	8	0	0%	CREACION DE 4 EMPLEOS Y 4 CONSERVADOS
8º EXPO TECNOLOGIAS DE INFORMACION (20093916)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	249,999	249,999	249,999	249,999	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	1 EVENTO REALIZADO
PROFESIONALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE TECNOLOGIA DIGITAL DE IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN (20093454)	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,174	74,174	74,174	74,174	100%	0	0	EMPLEO	22	0	0%	CREACION DE 15 EMPLEOS Y 7 CONSERVADOS
INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN EN LINEA Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE CONTROL DOCUMENTAL DEL I.T.S.C.S. (20093793)	45-CHALCHICOMULA DE SESMA	CIUDAD SERDAN	URBANO	11,327	11,327	11,327	11,327	100%	0	0	EMPLEO	18	0	0%	CREACION DE 14 EMPLEOS Y 4 CONSERVADOS
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA MECANIZACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y ATRACCIÓN DE TURISMO A LA SIERRA NORTE DE PUEBLA (20093918)	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	37,500	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	EMPLEO	10	0	0%	CREACION DE 6 EMPLEOS Y 4 CONSERVADOS
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,878,167	27,878,167	27,878,167	3,745,749	13%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0	0	0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103,197,307	103,197,307	103,197,307	55,523,676	54%	2,339,530	0	ATENCIÓN MÉDICA	0	0	0%	
<b>CARAVANAS DE LA SALUD</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,103,236	1,103,236	1,103,236	805,688	73%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0	0	0%	SE REFIERE AL SEGUNDO CONVENIO DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,699,036	4,699,036	4,699,036	4,519,513	96%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0	0	0%	SE REFIERE AL PRIMER CONVENIO EN CARAVANAS DE LA SALUD 2009
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	726,661	726,661	726,661	252,211	35%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0	0	0%	
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,912,298	4,912,298	4,912,298	3,424,697	70%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0	0	0%	SE REFIERE AL TERCER CONVENIO DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,397,628	5,397,628	5,397,628	1,757,505	33%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0	0	0%	
<b>PROGRAMA DE AGUA LIMPIA</b>															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICIÓN DE EQUIPO COLORIMETRICO Y PASTILLAS DPD (PROGRAMA AGUA LIMPIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	EQUIPO	60	60	100%	ACCION TERMINADA
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN LA DESINFECCION DEL AGUA PARA 300 PERSONAS INTEGRANTES DE LOS SISTEMAS OPERADORES DE AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ACCION TERMINADA
INSTALACION DE EQUIPOS DE CLORACION EN 16 MUNICIPIOS DEL ESTADO (PROGRAMA FEDERALIZADO AGUA LIMPIA 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	477,595	477,595	477,595	477,595	100%	0	0	EQUIPO	60	60	100%	ACCION TERMINADA
MONITOREO BACTERIOLOGICO (PROGRAMA AGUA LIMPIA 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	183,460	183,460	183,460	183,460	100%	0	0	OTROS	530	530	100%	ACCION TERMINADA
MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE (PROGRAMA AGUA LIMPIA 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	69,131	69,131	69,131	69,131	100%	0	0	OTROS	3,300	3,300	100%	ACCION TERMINADA
OPERATIVOS PREVENTIVOS CONTRA EL COLERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	254,256	254,256	254,256	254,256	100%	0	0	EVENTO	100	100	100%	ACCION TERMINADA
PROTECCION FISICA Y SANITARIA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	167,440	167,440	167,440	167,440	100%	0	0	OBRA	14	14	100%	ACCION TERMINADA
SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO (PROGRAMA AGUA LIMPIA 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	305,120	305,120	305,120	305,120	100%	0	0	OTROS	8,010	8,010	100%	ACCION TERMINADA
SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO (PROGRAMA AGUA LIMPIA 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	OTROS	8,000	8,000	100%	ACCION TERMINADA
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS</b>															
<b>INVERSION</b>															
<b>OBRA PUBLICA</b>															
<b>CONSTRUCCION</b>															
CONSTRUCCION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y LODOS QUE SE GENERAN EN LA MISMA	1-ACAJETE	ACAJETE	URBANO	28,328,308	28,328,308	10,636,381	10,636,381	38%	0	0	PLANTA	1	0	40%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	138-SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	URBANO	458,035	458,035	160,747	160,747	35%	0	0	OBRA	1	0	43%	
CONSTRUCCION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN LUCAS EL GRANDE	URBANO	4,677,869	4,677,869	1,040,979	1,040,979	22%	0	0	PLANTA	1	0	33%	
CONSTRUCCION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA PONIENTE	174-TEZIUTLAN	TEZIUTLAN	URBANO	7,723,632	7,723,632	2,794,752	2,794,752	36%	0	0	PLANTA	1	0	43%	
CONSTRUCCION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	180-TLAHUAPAN	SAN RAFAEL IXTAPALUCAN	URBANO	4,141,401	4,141,401	1,255,046	1,255,046	30%	0	0	PLANTA	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL (APAZU 2009)	34-CORONANGO	SAN FRANCISCO OCOTLAN (OCOTLAN)	URBANO	4,422,253	4,422,253	173,045	173,045	4%	0	0	OBRA	1	0	5%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CAPTACIÓN, LINEA DE CONDUCCIÓN MANANTIAL TOTOLAPA, LINEAS DE ALIMENTACIÓN ENTRE TANQUES Y CONSTRUCCIÓN DE 4 TANQUES SUPERFICIALES	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	9,779,086	9,779,086	2,534,164	2,534,164	26%	0	0	OBRA	1	0	20%	11
CONSTRUCCIÓN, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	74-HUEJOTZINGO	SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO	RURAL	4,111,557	4,111,557	461,514	461,514	11%	0	0	PLANTA	1	0	10%	
REHABILITACIÓN SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA ZONA CENHCH-FINANZAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	11,522,281	11,522,281	11,510,408	11,510,408	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA LLOVIZNA	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	1,061,380	1,061,380	565,231	565,231	53%	0	0	OBRA	1	1	80%	
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	9,291,763	9,291,763	1,952,507	1,952,507	21%	0	0	OBRA	1	0	18%	
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y</b>															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-AJALPAN	ZACATLAMANC	RURAL	1,440,092	1,440,092	40,248	40,248	3%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	EL LLANO (LA ESTACIÓN)	RURAL	1,201,067	1,201,067	1,201,067	1,201,067	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	178-TLACUILOTEPEC	PLAN DE AYALA	RURAL	1,725,710	1,725,710	67,528	67,528	4%	0	0	OBRA	1	0	40%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	189-TOCHTEPEC	SANTA CECILIA	RURAL	813,789	813,789	813,789	813,789	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	191-TULCINGO	FRANCISCO VILLA	RURAL	527,587	527,587	527,587	527,587	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	199-XIUTETELCO	ATECAX	RURAL	1,616,094	1,616,094	1,073,806	1,073,806	66%	0	0	OBRA	1	1	62%	
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	199-XIUTETELCO	SAN ANDRES COYOTITLAN	RURAL	771,200	771,200	316,019	316,019	41%	0	0	OBRA	1	0	47%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	39-CUAUTEMPAN	SAN JOSE RIO BRAVO	RURAL	1,228,282	1,228,282	34,141	34,141	3%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	51-CHIETLA	VIBORILLAS DE HIDALGO	RURAL	3,973,297	3,973,297	155,477	155,477	4%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA EXHACIENDA MOLINO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	EX-HACIENDA MOLINO DE GUADALUPE (SAN FELIX)	RURAL	791,864	791,864	410,249	410,249	52%	0	0	OBRA	1	1	52%	
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION															



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO (PROSSAPYS 2009)	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SAN JOSÉ BUENAVISTA	RURAL	140,000	140,000	5,478	5,478	4%	0	0	PROYECTO	1	0	3%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO (PROSSAPYS 2009)	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	TEPETLACOLCO	RURAL	140,000	140,000	3,913	3,913	3%	0	0	PROYECTO	1	0	3%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PROSSAPYS 2009)	210-ZAPOTITLAN DE MENEZ	NANACATLAN	RURAL	140,000	140,000	5,478	5,478	4%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS 2009)	58-CHILCHOTLA	XALTEPEC	RURAL	105,000	105,000	4,109	4,109	4%	0	0	PROYECTO	1	0	6%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS 2009)	81-IXCAMILPA DE GUERRERO	SAN MIGUEL AHUELTILALPAN	RURAL	84,000	84,000	3,287	3,287	4%	0	0	PROYECTO	1	0	6%	
<b>PROGRAMA HABITAT</b>															
<b>INVERSION</b>															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE 8 DE MAYO (MADROS) / CALLE 8 DE ABRIL Y MÁRTIRES DE RÍO BLANCO EN SAN JOSÉ LOS CERRITOS JA DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	387,795	387,795	382,199	382,199	99%	0	0	METRO CUADRADO	1,979	1,979	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CAMELLON CENTRAL) 2A. ETAPA EN ANDADOR ARTICULO 30, DE LA CALLE EDUVIGES CALLE CAM A BALCONES DEL SUR COLONIA CONSTITUCION MEX	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	107,616	107,616	107,484	107,484	100%	0	0	METRO CUADRADO	406	406	100%	406.08 M2 DE 406.08 M2 416.84 M DE 416.84 M
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) CALLE GASODUCTO ENTRE AVENIDA SAN PABLO XOCHIMEHUACAN Y 2ª PRIVADA DE GASODUCTO JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,075,399	1,075,399	1,073,309	1,073,309	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,850	1,567	55%	
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) AV. DEL FERROCARRIL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ENTRONQUE CON AUTOPISTA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	428,453	428,453	424,666	424,666	99%	0	0	METRO CUADRADO	1,992	1,992	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE EL CONDE ENTRE VIA CORTA A SANTA ANA Y PAVIMENTACIÓN JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	825,337	825,337	821,790	821,790	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,340	4,340	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE YUCATÁN, DE LA CALLE ALFREDO TOXQUI A LA CALLE VERACRUZ JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIAN DE APARICIO	URBANO	1,548,044	1,548,044	987,780	527,617	34%	0	0	METRO CUADRADO	6,152	6,152	100%	LOS RECURSOS EJERCIDOS NO EJERCIDOS ESTÁN VINCULADOS ESTÁN APASIVADOS.
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS) CALLE MARGARITAS, DE LA 11 SUR A LA PLANTA DEL SOAPAP COLONIA SAN RAMÓN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,627,901	1,627,901	1,623,946	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	7,148	7,148	100%	EL RECURSO ESTA APASIVADO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CEMPAALTEPETL ENTRE PLAYA NORTE Y FIN DE LA CALLE COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	221,225	221,225	220,940	220,940	100%	0	0	METRO CUADRADO	797	797	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 11 B SUR ENTRE CALLE 137 PONIENTE Y CALLE 141 PONIENTE COLONIA SAN RAMÓN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	620,801	620,801	617,499	617,499	99%	0	0	METRO CUADRADO	2,728	2,728	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINAL ENTRE PLAYA NORTE Y FIN DE LA CALLE COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	225,785	225,785	224,316	224,316	99%	0	0	METRO CUADRADO	761	761	100%	
CONSTRUCCIONES DE ACCESOS VIALES (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE IZTACHUATL ENTRE BARRA DE NAUTLA Y FIN DE LA CALLE COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	500,453	500,453	500,453	500,453	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,532	1,532	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE PUEBLA DE LOS ANGELES ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CEDROS	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	116,232	116,232	116,232	116,232	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,995	1,995	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
ADOQUINAMIENTO EN CALLE 8 SUR ENTRE 19 Y 23 PTE COL. 16 DE MARZO	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	396,090	396,620	396,620	396,620	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,074	3,074	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 16 OTE ENTRE AV EJERCITO MEXICANO Y CALLE 3 NTE	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	236,418	234,394	234,394	234,394	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,826	1,826	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 713.41 MTS LINEALES Y 1112.98 METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y 42 OTE ENTRE 40 OTE Y JOSE MA. MORELOS	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	818,016	814,458	814,458	814,458	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,997	3,997	100%	
GUARNICIONES Y BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO VIEJO A SAN DIEGO ENTRE AV SAN DIEGO Y CARRETERA FED A TEOYTLAN	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	1,719,994	1,709,516	1,709,516	1,709,516	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6,435	6,435	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 2107.19 METROS LINEALES Y 4327.32 METROS CUADRADOS
PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 37 PONIENTE ENTRE AV CRISTOBAL COLON Y CALLE SONORA SUR COL. 3 DE MAYO	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	688,740	685,745	685,745	685,745	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,331	3,331	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DEL ALBERGUE UNA NUEVA ESPERANZA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	942,925	942,925	942,925	942,925	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL MUNICIPIO DE PUEBLA SOLO APORTO DICHA CANTIDAD PROVENIENTE DE RECURSOS DEL RAMO 20, NO EJECUTO LA OBRA.
MEJORAMIENTO															
DIORNIFICACION DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO EN CALLE 6 DE MAYO DE LA AVENDA REFORMA A LA 18 PONIENTE (SENDA EPOPEYAS HISTORICAS) CENTRO HISTORICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	5,855,388	5,855,388	5,855,133	5,855,133	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11,718	9,375	80%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DEL CDC DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN (21086)	114-PUEBLA	SAN SEBASTIAN DE APARICIO	URBANO	65,642	65,642	65,642	64,644	98%	0	0	ACCION	1	1	100%	EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DEL CDC DEL SNTE (21061)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	170,362	170,362	170,362	159,482	94%	0	0	ACCION	1	1	100%	EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO DEL AREA DE COCINA DEL CDC DEL SNTE (21061)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,402	1,402	1,402	1,402	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EQUIPAMIENTO
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
CAMPANA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA COMUNITARIA Y DE GENERO, PARA LA NIÑEZ	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	TALLER	16	16	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA DIVIDIDO EN 16 TALLERES UN MATERIAL
CURSO DE BLANCOS EN LOS CENTROS COMUNITARIOS EL RIEGO Y SAN DIEGO	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	33,500	33,500	33,500	33,500	100%	0	0	CURSO	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 2 CURSOS 2 PAQUETES
CURSO DE CARPINTERIA EN LOS CENTROS DE COMUNITARIOS	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	48,500	48,500	48,500	48,500	100%	0	0	CURSO	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES 2 CURSOS 2 PAQUETES
CURSO DE COCINA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL RIEGO	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	47,440	47,440	47,440	47,440	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE DIVIDE EN 2 CURSOS UN PAQUETE
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CURSOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES EN EL POLIGONO 21072	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CURSOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21053	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CURSOS
CURSOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21061	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CURSOS
CURSOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21086	114-PUEBLA	SAN SEBASTIAN DE APARICIO	URBANO	40,500	40,500	40,500	40,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CURSOS
ELABORACION DE 10 PLANES COMUNITARIOS SOCIO URBANO DE 10 POLIGONOS HABITAT EN LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PLAN
ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL POLIGONO 21061	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	DIAGNOSTICO
ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL POLIGONO 21061 EN SAN RAMON (21053)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	DIAGNOSTICO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL POLIGONO 21072 EN SAN PABLO XICHIMEHUACAN (21072)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	DIAGNOSTICO
ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL POLIGONO 21086	114-PUEBLA	SAN SEBASTIAN DE APARICIO	URBANO	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	CURSOS
EQUIPAMIENTO DEL CDC PARA LOS CURSOS DE CORTE Y CONFECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21081	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	EQUIPAMIENTO
TALLER DE OBSERVATORIO URBANO LOCAL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	OBSERVATORIO
TALLERES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21072	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	TALLERES
TALLERES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21083	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	TALLERES
TALLERES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS EN EL POLIGONO 21081	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	TALLERES
CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE ADICIONES EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	24,500	24,500	24,500	24,500	100%	0	0	0 TALLER	18	18	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EN EXPEDIENTE SE FORMA POR 15 TALLERES Y 3 MATERIALES
CURSO DE COMPUTACION EN LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO DE EL RIEGO, LOMAS DE LA SOLEDAD Y SAN DIEGO	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	36,660	36,660	36,660	36,660	100%	0	0	0 CURSO	9	9	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE ES 6 CURSOS 3 PAQUETES
ESTIMULOS A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	79,600	79,600	79,600	79,600	100%	0	0	0 APOYO	32	32	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE ESTA DIVIDIDA EN 16 ESTIMULOS Y 16 MATERIALES DE APOYO
<b>PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)</b>															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
ADQUINAMIENTO EN AV. CONSTITUCION (PET)	190-TOTOLTEPEC DE GUERRERO	TOTOLTEPEC DE GUERRERO	URBANO	390,456	390,456	390,456	390,456	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,500	3,500	100%	ADQUINAMIENTO 3500 M2
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
REMEDIACION DEL ZOCALO MUNICIPAL DE RAFAEL LARA GRAJALES	117-RAFAEL LARA GRAJALES	CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES	URBANO	2,228,812	2,228,812	726,352	726,352	33%	726,352	726,352	0 JORNAL	2,228,812	726,352	33%	
ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE POPOCATEPEL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	131-SAN JUAN ATZOMPA	SAN JUAN ATZOMPA	URBANO	340,000	340,000	340,000	340,000	100%	340,000	340,000	0 METROS CUADRADOS	1,325	1,325	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES DE LA SIGUIENTE MANERA: PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO FEDERAL ES DE \$340,000.00, Y LA APORTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL ES DEL FONDO DE FORTAJUNIM POR \$73,698.95 Y DEL FONDO DE FISM POR \$205,983.11 AMIGOS DEL RAMO 33 POR LO QUE LAS METAS INCLUYEN EL TOTAL DE LA OBRA. Y ALGO MUY IMPORTANTE SE GENERARON 37 EMPLEOS TEMPORALES CON ESTA OBRA.
<b>RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS</b>															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSOLIDACION PARQUE CENTENARIO, EL CARMEN ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, 16 OTE Y 17 OTE, CENTRO HISTORICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	177,033	177,033	175,802	175,802	99%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MARGARITA MANZANA 41 EN BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE ENTRE RIO ALSEBECA Y CALLE 42 SUR UNIDAD HABITACIONAL LA MARGARITA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,631,253	2,631,253	2,630,373	2,630,373	100%	0	0	0 MODULO	1	1	75%	
PARQUE ARBOLEDAS REMENTERIA EN AV. DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA ENTRE CALLE ARROYO DE XONACA, CALLE CARRIL DE LA ROSA Y PROL. SIN COLONIA VILLA VERDE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,049	1,378,701	46%	0	0	0 OBRA	1	1	75%	EL RECURSO NO EJERCIDO DE LA OBRA ESTA COMPROMETIDO.
REHABILITACION DE JARDIN UNIDAD HABITACIONAL SAN PEDRO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	434,298	434,298	422,287	422,287	97%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CANCHA DE USOS MULTIPLES EX HACIENDA SAN LORENZO	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	300,000	298,695	298,695	298,695	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL 7, EN EL CAMPO DE LA ERA ENTRE CALLEJON 16 DE SEPTIEM Y AV NACIONAL	156-TEHUACÁN	SAN LORENZO	RURAL	530,000	530,000	530,000	530,000	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSOLIDACION PARQUE LA MARGARITA AVENIDA 32 Y 34 SUR ENTRE CALLES 66 Y 88 ORIENTE UNIDAD HABITACIONAL LA MARGARITA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	300,000	300,000	296,965	296,965	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSOLIDACION PARQUE VILLA ATL AVENIDA OCOTAL NUMERO 49 DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	83,737	83,737	83,252	83,252	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSOLIDACION PLAZA BICENTENARIO, LOS FUERTES ZONA HISTORICA DE LOS FUERTES CENTRO HISTORICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	300,000	300,000	299,509	299,509	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA	114-PUEBLA	AGUA SANTA	RURAL	1,127,730	1,127,730	1,127,680	1,127,680	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL UNIDAD HABITACIONAL SAN BARTOLO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,012,481	1,012,481	1,012,558	1,012,589	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
CANCHA DE USOS MULTIPLES SANTA MARIA COAPAN	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULOS PERO AL NO ENCONTRARSE EN LAS CONTENIDAS POR EL PROGRAMA SE UTILIZO APOYO
CANCHA DE USOS MULTIPLES CAMPO LA ERA	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	43,000	43,000	43,000	43,000	100%	0	0	CURSO	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE TECNICO SE ESPECIFICA COMO 1 EVENTO 3 CURSOS
CANCHA DE USOS MULTIPLES CAMPO LA ERA SN LORENZO TEOTIPILCO	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	CURSO	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE ES 1 EVENTO 3 CURSOS
CANCHA DE USOS MULTIPLES EX HACIENDA SAN LORENZO	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA COMO ESTIMULO, PERO NO APARECE EN EL SISTEMA POR LO QUE SE USO APOYO
CANCHA DE USOS MULTIPLES EX HACIENDA SAN LORENZO	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	45,500	45,500	45,500	45,500	100%	0	0	APOYO	8	8	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE COMPONE DE 6 EVENTOS Y 2 CURSOS
CANCHA DE USOS MULTIPLES EX HACIENDA SAN LORENZO	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	66,500	66,500	66,500	66,500	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE ES DE 3 ESTIMULOS, PERO AL NO ENCONTRARSE DENTRO DEL SISTEMA SE UTILIZO APOYO
CANCHA DE USOS MULTIPLES SANTA MARIA COAPAN	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	EVENTO	8	8	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE ES 7 EVENTOS 1 CURSO
CANCHA DE USOS MULTIPLES SANTA MARIA COAPAN	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	59,000	59,000	59,000	59,000	100%	0	0	EVENTO	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA DIVIDIDO EN 4 EVENTOS 2 CURSOS
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CONSOLIDACION PARQUE CENTENARIO EL CARMEN SUBPROGRAMA 01	114-PUEBLA	EL CARMEN	RURAL	83,325	83,325	83,325	83,325	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CONTRALORIA, RED, CURSOS Y TALLERES
CONSOLIDACION PARQUE CENTENARIO EL CARMEN SUBPROGRAMA 02	114-PUEBLA	EL CARMEN	RURAL	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CURSO
CONSOLIDACION PARQUE CENTENARIO EL CARMEN SUBPROGRAMA 03	114-PUEBLA	EL CARMEN	RURAL	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PRESTADORES Y PROMOTORES DE SERVICIO SOCIAL
CONSOLIDACION PARQUE LA MARGARITA SUBPROGRAMA 01	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	108,000	108,000	108,000	108,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CONTRALORIA, RED, CURSOS Y TALLERES
CONSOLIDACION PARQUE LA MARGARITA SUBPROGRAMA 02	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CURSO
CONSOLIDACION PARQUE LA MARGARITA SUBPROGRAMA 03	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PRESTADORES Y PROMOTORES DE SERVICIO SOCIAL
CONSOLIDACION PARQUE VILLA ATL SUBPROGRAMA 01	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	21,576	21,576	21,576	21,576	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CONTRALORIA, RED, CURSO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
CONSOLIDACION PARQUE VILLA ATL SUBPROGRAMA 02	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CURSO
CONSOLIDACION PARQUE VILLA ATL SUBPROGRAMA 03	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PRESTADORES Y PROMOTORES DE SERVICIO SOCIAL
CONSOLIDACION PLAZA BICENTENARIO LOS FUERTES SUBPROGRAMA 01	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	108,000	108,000	108,000	108,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CONTRALORIA, CURSOS Y TALLERES
CONSOLIDACION PLAZA BICENTENARIO LOS FUERTES SUBPROGRAMA 02	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CURSO
CONSOLIDACION PLAZA BICENTENARIO LOS FUERTES SUBPROGRAMA 03	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PRESTADORES Y PROMOTORES DE SERVICIO SOCIAL
RECUPERACION DEL PARQUE ARBOLEDAS REMENTERIA SUBPROGRAMA 01	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	278,000	278,000	278,000	278,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PLAN, RED, CONTRALORIA, CURSOS Y TALLERES
RECUPERACION DEL PARQUE ARBOLEDAS REMENTERIA SUBPROGRAMA 02	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CURSOS
RECUPERACION DEL PARQUE ARBOLEDAS REMENTERIA SUBPROGRAMA 03	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	36,001	36,001	36,000	36,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PRESTADORES Y PROMOTORES DE SERVICIO SOCIAL
REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA SUBPROGRAMA 01	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	233,000	233,000	233,000	233,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CONTRALORIA, RED, CURSOS Y TALLERES
REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA SUBPROGRAMA 02	114-PUEBLA	AGUA SANTA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CURSOS
REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA SUBPROGRAMA 03	114-PUEBLA	AGUA SANTA	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PRESTADORES Y PROMOTORES DE SERVICIO SOCIAL
REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN BARTOLO SUBPROGRAMA 01	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	363,000	363,000	363,000	363,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CONTRALORIA, RED, CURSOS Y TALLERES
REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN BARTOLO SUBPROGRAMA 02	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CURSOS
REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN BARTOLO SUBPROGRAMA 03	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PRESTADORES Y PROMOTORES DE SERVICIO SOCIAL
REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN PEDRO SUBPROGRAMA 01	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	273,627	273,627	273,627	273,627	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CONTRALORIA, RED, CURSOS Y TALLERES
REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN PEDRO SUBPROGRAMA 02	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CURSOS
REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN PEDRO SUBPROGRAMA 03	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PRESTADORES Y PROMOTORES DE SERVICIO SOCIAL
UNIDAD DEPORTIVA LA MARGARITA MANZANA 41 SUBPROGRAMA 01	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	454,313	454,313	454,313	454,313	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CONTRALORIA, RED, CURSOS, TALLERES, TORNEOS Y EVENTOS
UNIDAD DEPORTIVA LA MARGARITA MANZANA 41 SUBPROGRAMA 02	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	167,500	167,500	167,500	167,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CURSOS Y EVENTOS
UNIDAD DEPORTIVA LA MARGARITA MANZANA 41 SUBPROGRAMA 03	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PRESTADORES Y PROMOTORES DE SERVICIO SOCIAL
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>				<b>737,834,260</b>	<b>712,482,668</b>	<b>623,466,513</b>	<b>491,022,992</b>	<b>68%</b>	<b>2,447,118</b>	<b>60,000</b>		<b>1,241,506</b>	<b>674,697</b>	<b>48%</b>	
<b>FONDOS REGIONALES</b>															
<b>INVERSION</b>															
<b>OBRA PUBLICA</b>															
<b>CONSTRUCCION</b>															
ADOSQUAMIENTO DE LA PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA, LOCALIDAD SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	524,557	524,557	524,557	524,557	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,230	1,230	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
ADOQUINAMIENTO EN EL CBTIS 260, UBICADO CALLE 117 PONIENTE, COLONIA GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,099	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME. NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZÓN DE QUE LA OBRA AÚN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACIÓN AFECTARÍA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTE
ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE MANUEL MYRUS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC. COLONIA SAN JERONIMO CALERAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	570	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe. no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES, CALLE HIDALGO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA NORTE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	868	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME. NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZÓN DE QUE LA OBRA AÚN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACIÓN AFECTARÍA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTE
ALUMBRADO DEL TRAMO A DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO DEL KILOMETRO 28+500 AL KILOMETRO 33+251.10 INCLUYE ALUMBRADO EN LOS DIAMANTES CHILTEPEQUE, UNIDAD MILITAR Y CLAVIJERO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	17,411,528	17,411,528	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIFERICO ARCO SUR DE A 14 SUR AL BOULEVARD VALSEQUILLO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe. no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
AVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE JERUSALEM ENTRE CALLE GALILEA Y PRIVADA BELEN, COLONIA CABANAS DE SANTA MARIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	688,951	688,951	356,425	356,425	52%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,250	1,125	50%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, AVENIDA MICHOCOAN ENTRE BOULEVARD VALSEQUILLO Y CALLE MEDICINA, COLONIA UNIVERSIDADES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	38,948	38,948	38,948	38,948	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	9	9	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CALLE 10 SUR ENTRE CALLE 99 ORIENTE Y CALLE 103 ORIENTE, COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO, PUEBLA, PUE.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	51,214	51,214	51,214	51,214	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPEACA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME. NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZÓN DE QUE LA OBRA AÚN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACIÓN AFECTARÍA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 13 SUR ENTRE CALLE 145 PONIENTE Y CALLE 145 A PONIENTE DE LA COLONIA SAN BERNABE TEMOXITTLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	439,630	439,630	424,284	424,284	97%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,500	1,480	99%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 2 A SUR ENTRE CALLE 117 ORIENTE Y LIMITE DE ESCUELA PRIMARIA DE LA COLONIA GRNAJAS DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	426,663	426,663	0	16,895	4%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,433	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE GALILEA ENTRE CALLE FENICIA Y ACCESO A CAPILLA, COLONIA CABANAS DE SANTA MARIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe. no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE 2 SUR ENTRE AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE 131 ORIENTE DE LA COLONIA SEGUNDA AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe. no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ORIENTE (APAZU 2009)	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	1,760,016	1,760,016	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2A ETAPA (APAZU 2009)	114-PUEBLA	SAN ANDRES AZUMIATLA	URBANO	4,572,477	4,572,477	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 2A ETAPA (APAZU 2009)	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	825,000	825,000	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ARBOLEDAS ENTRE CALLE 19 DE ENERO Y PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIAS SAN ANTONIO ABAD Y MIGUEL HIDALGO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 6 DE ENERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA 3 DE MAYO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,415	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
INSTALACION DE SEMAFOROS Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALZADA ZARAGOZA Y FUENTE DE ZARAGOZA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	PIEZA	25	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES PRIVADA 139 A PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 SUR Y CALLE 17 SUR, COLONIA SAN BERNABE TEMOXITTLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,553	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE LORENZO RAMOS ENTRE CALLE 114 PONIENTE Y CALLE 116 A PONIENTE, COLONIA LOMAS DE SAN JERONIMO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE 109 ORIENTE ENTRE PROLONGACION DE LA 26 SUR Y LICENCIADO JOSE MARIA LA FRAGUA, COLONIA BARRIO DE SAN JUAN (SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	682,591	682,591	454,458	454,458	67%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,145	859	75%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES DE LA PRIVADA DE LA CALLE 8 ENTRE CALLE 3 Y LA CALLE 6 SUR, COLONIA AMPLIACION VISTA HERMOSA ALAMOS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	293,094	293,094	150,423	150,423	51%	0	0	0	METRO CUADRADO	743	381	51%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 113 ORIENTE ENTRE PROLONGACION DE LA 6 SUR Y PERIFERICO ECOLOGICO, COLONIA LOMAS DEL SOL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	812,000	812,000	616,943	616,943	76%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,547	1,910	75%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES, AVENIDA SAN RAMON ENTRE CALLE NARDO Y LIMITE DE CANCHA DEPORTIVA, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL SAN RAMON	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	154,481	154,481	139,638	139,638	90%	0	0	0	METRO CUADRADO	281	267	95%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE 108 ORIENTE ENTRE CARRETERA RESURRECCION Y CALLE 44 NORTE, COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,053,950	1,053,950	1,001,252	1,001,252	95%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,870	3,675	95%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE FERROCARRIL ENTRE AVENIDA MANUEL RIVERA ANAYA Y AVENIDA SAN ANTONIO ABAD, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL MANUEL RIVERA ANAYA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	382,246	382,246	382,246	382,246	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,170	1,170	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE PUEBLA, CALLE ACAYUCAN Y CALLE CABO BAJO ENTRE PUENTE DE CALLE PUEBLA Y CALLE VALENCIA, COLONIA MEXICO 83	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,801	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE XILOTZONI NOGAL ENTRE GASODUCTO Y FRESNO, COLONIA XILOTZONI	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	476,802	476,802	476,802	476,802	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,296	1,296	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE AVENIDA DE LA ROSA Y CALLE FUEGO OLIMPICO, COLONIA MEXICO 66	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO AVENIDA DE LOS FRESNOS ENTRE DIAGONAL RIO PAPAGAYO Y CALLE FRAY ANDRES DE CORDOVA, COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO AVENIDA FLOR DEL BOSQUE ENTRE AVENIDA DE LA HARAS Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, COLONIA SAN JUAN FLOR DE BOSQUE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE 17 SUR Y CALLE 23 SUR, COLONIA LA FLOR DEL SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	407,633	407,633	309,712	309,712	76%	0	0	METRO CUADRADO	1,352	1,014	75%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE ARBOLEDAS Y CALLE CENTRAL ENTRE CALLE ENCINO Y LIMITE DE CALLE, COLONIA LOMAS FLOR DEL BOSQUE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE BROMO ENTRE AVENIDA 3 SUR Y CALLE TITANIO, COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	455,547	455,547	444,811	444,811	98%	0	0	METRO CUADRADO	1,519	1,504	99%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE CASUARINAS DESDE UNIDAD LA VICTORIA A IGLESIA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,090	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE CENTRAL ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE ENCINO, COLONIA LOMAS FLOR DEL BOSQUE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	575,801	575,801	289,648	289,648	50%	0	0	METRO CUADRADO	1,796	898	50%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE CERRADA CEDRO ESQUINA CON EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA NOPALITO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	303,019	303,019	303,019	303,019	100%	0	0	METROS CUADRADOS	630	630	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE CERRO VERDE ENTRE MAXIMINO AVILA CAMACHO Y AVENIDA LAS HARAS, COLONIA AMALIGUILLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	481,056	481,056	18,823	18,823	4%	0	0	METROS CUADRADOS	961	38	4%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE CITLALTEPETL ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y PRIVADA SAN MIGUEL, COLONIA CITLALTEPETL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	523,852	523,852	523,852	523,852	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,452	1,452	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE CUTLAHUAC ENTRE BARRANCA NORTE Y BARRANCA SUR, COLONIA SAN CRISTOBAL CALERAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	298,111	298,111	160,757	160,757	54%	0	0	METRO CUADRADO	621	380	61%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE DIAGONAL 67 ORIENTE ENTRE CALL 4 SUR Y CALLE LAGUNA DE TERMINOS, COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE DIAMANTE Y CALLE CRUZ DE MAYO ENTRE 96 PONIENTE Y LIMITE DE CALLE, COLONIA RANCHO TRES CRUCES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,922	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE IGNACIO ALLENDE E INSURGENTES, COLONIA GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	254,320	254,320	9,952	9,952	4%	0	0	METRO CUADRADO	789	32	4%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE IGNACIO ALLENDE E INSURGENTES, COLONIA GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	409,655	409,655	311,249	311,249	76%	0	0	METRO CUADRADO	1,144	868	75%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE FRESNO ENTRE TABACHINES Y CAMINO REAL, COLONIA LOMAS DE CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	830,594	830,594	830,594	830,594	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,702	2,702	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, COLONIA ROSAS DEL TEPETAC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	737,087	737,087	737,087	737,087	100%	0	0	METRO CUADRADO	250	250	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE MARGARITA, COLONIA EL ENCINAR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	228,393	228,393	113,196	113,196	50%	0	0	METRO CUADRADO	704	352	50%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE JERUSALEM ENTRE CALLE GALLEA Y CALLE SODOMA, COLONIA CABAÑAS DE SANTA MARIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,503	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE JORGE MURAD ENTRE BOULEVARD CLAVIJERO Y CALLE HERNAN CORTES COLONIA HISTORIADORES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,061,338	1,061,338	1,061,338	1,061,338	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,350	3,350	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE DIAZ PALACIOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA SAN JERONIMO CALERAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	104,047	104,047	104,040	104,040	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	263	263	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE LIRIOS ENTRE CALLE REVOLUCIONES Y CALLE 7 DE ENERO, COLONIA LOMAS DEL SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	532,793	532,793	474,173	474,173	89%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,125	1,125	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE MALINTZI ENTRE CARRETERA A VALSEQUILLO Y CALLE SANDINO, COLONIA QUETZALCOATL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	579,438	579,438	440,247	440,247	76%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,665	1,249	75%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA SAN JERONIMO CALERAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	675,876	675,876	675,876	675,876	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,764	1,764	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE MAYORAZGO, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO E INDEPENDENCIA, COLONIA PATRIMONIO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	545,590	545,590	21,349	21,349	4%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,551	62	4%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE MOCTEZUMA, COLONIA SAN JERONIMO CALERAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	415,909	415,909	415,909	415,909	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	999	999	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE NARANJO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE BOSQUES DE MANZANILLA, COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE NOGAL ENTRE CALLE 3 Y BARRANCA, COLONIA AMPLIACION VISTA HERMOSA ALAMOS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	730,102	730,102	730,102	730,102	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,950	1,950	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE OLIVO ENTRE AVENIDA BOSQUES DE MANZANILLA Y AVENIDA PRINCIPAL, COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	601,438	601,438	23,534	23,534	4%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,890	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE PIRUL ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE FRESCO, COLONIA ARBOLEDAS DE GUADALUPE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	800	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE POZO SOAPAP, COLONIA GUADALUPE XONACATEPEC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE POZO SOAPAP, COLONIA GUADALUPE XONACATEPEC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE LORENZO RAMOS Y CALLE PRIMERA PRIVADA DE TOPOYA, COLONIA SAN JERONIMO CALERAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	489,157	489,157	489,157	489,157	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,300	1,300	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE SAN ALFONSO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 3 SUR, COLONIA AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO, PUEBLA PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	745,628	745,628	29,177	29,177	4%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,455	97	4%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE SANTA CECILIA ENTRE CAMINO VIEJO A BALCONES Y CALLE SAN JUAN, COLONIA SANTA LUCIA ALTAMIRANO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,042,535	1,042,535	792,100	792,100	76%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,992	2,244	75%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE TRIUNFO MADERISTA ENTRE CALLE PABLO GONZALEZ Y SEGUNDA PRIVADA EDUARDO HAY, COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	193,882	193,882	193,882	193,882	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	663	663	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE TULCINGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ZARAGOZA, COLONIA SAN JERONIMO CALERAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	757,093	757,093	757,093	757,093	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,074	2,074	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE VALLE DE MEXICO ENTRE VALLE DE PUEBLA Y VALLE DE SONORA, COLONIA DEL VALLE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	325,327	325,327	325,327	325,327	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	961	961	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE WENCESLAO VICTORIA SOTO ENTRE CALLE FRANCISCO LUNA Y CALLE JAIME SALVADOR, COLONIA AMPLIACION UNION ANTORCHISTA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe; no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE 10 A SUR ENTRE CALLE 93 ORIENTE Y CALLE 101 ORIENTE, COLONIA GRANJAS EJIDALES SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,014,682	1,014,682	1,014,682	1,014,682	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,485	3,485	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE 10 DE MAYO ENTRE CALLE 28 DE OCTUBRE Y CALLE GENARO VAZQUEZ DE LA COLONIA 11 DE ENERO BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	324,519	324,519	324,519	324,519	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	916	916	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE 106 B ORIENTE ENTRE CALLE 44 NORTE Y CALLE 42 NORTE, COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	453,769	453,769	385,703	385,703	85%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,440	1,224	85%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE 108 A ORIENTE ENTRE CALLE 46 NORTE Y CALLE 48 NORTE, COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,500	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME; NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE 117 ORIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 2 A SUR, COLONIA GRANJAS PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	440,401	440,401	225,652	225,652	51%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,253	877	70%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE 16 SUR ESQUINA MAXIMINO AVILA CAMACHO, COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	325,016	325,016	280,455	280,455	86%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,007	906	90%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE 24 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE Y AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA COLONIA GUADALUPE XONACATEPEC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,275	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe; no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE 4 NORTE, ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y 4 ORIENTE, COLONIA BARRIO DE SANTA CATARINA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,055	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME; NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE 95 PONIENTE ENTRE TRES ACCESOS A UNIDAD HABITACIONAL UEMAC Y MERCADO INDEPENDENCIA, COLONIA RANCHO TRES CRUCES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	500,380	500,380	380,180	380,180	76%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,440	1,094	76%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE AVENIDA DIVISION DEL NORTE ENTRE VIA Y CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA SAN ANTONIO ABAD	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	377,769	377,769	377,769	377,769	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,160	1,160	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE IGNACIO MARISCAL Y CALLE FRENO, COLONIA IGNACIO MARISCA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,047,324	1,047,324	982,665	982,665	94%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,511	2,286	91%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE LIMA ENTRE CALLE DURAZNO CALLE GRAMADA, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	548,548	548,548	543,003	543,003	99%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,253	1,002	80%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ARBOLEDAS ENTRE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA 16 DE MAYO DE LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	235,985	235,985	232,050	232,050	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	770	762	99%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE LA CALLE 31 DE JULIO Y VIAS, COLONIA NACIONES UNIDAS, LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO PUEBLA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,144,198	1,144,198	509,187	509,187	45%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,033	1,365	45%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CUCHILLA PARALELA A LA 11 NORTE ENTRE CALLE 72 Y CALLE 74 PONIENTE, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	163,572	163,572	83,200	83,200	51%	0	0	0 METRO CUADRADO	485	219	45%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LIROS ENTRE CARRETERA RESURRECCION Y CALLE VIOLETA, COLONIA VIVEROS DEL VALLE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	460,961	460,961	413,378	413,378	90%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,220	1,074	88%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 16 DE MAYO ENTRE LA CALLE 3 DE OCTUBRE Y CALLE 14 DE OCTUBRE DE LA COLONIA GUADALUPE XONACATEPEC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	426,754	426,754	426,754	418,328	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,426	1,399	98%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PRIVADA LEONA VICARIO Y CALLE 5 DE MAYO, JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	298,683	298,683	142,579	142,579	48%	0	0	0 METRO CUADRADO	940	564	60%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 17 DE ENERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ARBOLEDAS DE LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	696,891	696,891	588,257	588,257	84%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,980	1,683	85%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 17 SUR ENTRE GIRASOLES ACCESO A ORATORIO, DE LA COLONIA JARDINES DE SAN JUAN BOSCO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	493,656	493,656	240,305	240,305	49%	0	0	0 METROS CUADRADOS	716	358	50%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ARBOLEDAS, COLONIA SAN ANTONIO ABAD	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	653,676	653,676	25,579	25,579	4%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,677	67	4%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE LA CALLE 14 OCTUBRE Y PRIVADA JAZMIN, COLONIA GUADALUPE XONACATEPEC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	335,818	335,818	335,818	335,818	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	850	850	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE ACAYUCAN ENTRE CALLE MARIA Y CALLE CANTERA DE LA COLONIA VERACRUZ	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	629,753	629,753	618,850	618,850	98%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,130	2,088	98%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE ACAYUCAN ENTRE CALLE MARIA Y CALLE CANTERA DE LA COLONIA VERACRUZ	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	404,395	404,395	15,824	15,824	4%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,450	1,421	98%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CAMINO A TLALTEPANGO Y BARRANCA COLONIA JORGE MURAD	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	651,874	651,874	651,874	651,874	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,801	1,801	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE REPUBLICA MEXICANA Y PAVIMENTO EXISTENTE, COLONIA INDEPENDENCIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,552,526	1,552,526	1,513,316	1,513,316	97%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,934	3,890	99%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE CEDRO ENTRE CAMINO REAL A SAN JERÓNIMO Y CALLE SAUCE, BARRIO FRANCISCO VILLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,715	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE DE LAS FLORES, JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANCA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	768,264	768,264	768,264	768,264	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,502	1,502	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO PRIVADA A DE LA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 111 A PONIENTE Y PERIFERICO, COLONIA LOMA ENCANTADA, PUEBLA, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO PRIVADA A DE LA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 111 A PONIENTE Y 109 B PONIENTE, COLONIA LOMA ENCANTADA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,305	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, INSPECTORIA SAN JOSÉ EL RINCÓN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	394	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO PRIVADA 17 PONIENTE ENTRE CALLE 45 SUR Y CALLE ROSENDO MARQUEZ, COLONIA LA LIBERTAD	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	448,040	448,040	448,040	448,040	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,161	1,161	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, PRIVADA 2 DE ABRIL ESQUINA CON CALLE RIO COSOMALOAPAN, COLONIA SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	264,775	264,775	137,568	137,568	52%	0	0	0	METRO CUADRADO	832	416	50%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, PRIVADA 75 C ORIENTE ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 14 SUR, COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, RIO LERMA ENTRE RIO BALSAS Y RIO SAUCE, COLONIA UNIDAD PROGRESO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	584,511	584,511	302,878	302,878	52%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,555	778	50%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, SEGUNDA PRIVADA DE CUAUHTEMOC ENTRE PROLONGACION BENITO JUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, COLONIA SAN FELIPE HUEYOTLIPAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	381,740	381,740	381,740	381,740	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,067	1,067	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE FRAY JUAN DE ZEPEDA ENTRE BOULEVARD 24 SUR Y CALLE SAN VICENTE DE PAUL, JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	505,239	505,239	505,239	505,239	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,326	1,326	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE 8 DE MAYO ENTRE CARRETERA FEDERAL A TEHUACAN Y 4 ORIENTE, COLONIA INSPECTORIA SANTA CRUZ XONACATEPEC PROPUESTA DEL INSPECTOR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	583,611	583,611	566,132	566,132	97%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,665	1,632	98%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE FRAY PEDRO DE MELGREJO ENTRE CALLE SANTO TOMAS DE AQUINO Y CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,027	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE FERROCARRIL ENTRE BOULEVARD CARMEN SERDAN Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA SANTA MARIA LA RIVERA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	549,536	549,536	407,444	407,444	74%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,058	793	75%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL TRAMO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 9-000 AL 1-250	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	10,600	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZÓN DE QUE LA OBRA AÚN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACIÓN AFECTARÍA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, AVENIDA ATLXICO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MARIA ELENA HUERTA, COLONIA LA ESPERANZA ANTORCHISTA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE PRIVADA LOS GAVILANES Y PRIVADA CALDERÓN, COLONIA BARRIO LA CONCHITA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,200	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES AVENIDA ORATORIO ENTRE CALLE 17 SUR Y AVENIDA NACIONAL, COLONIA NUEVO PLAN DE AYALA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	562,724	562,724	310,761	310,761	55%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,365	789	58%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES, AVENIDA REVOLUCION ENTRE CALLE FENICIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES AVENIDA 6 DE MAYO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 11 SUR, COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	552,769	552,769	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,531	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES AVENIDA 6 DE MAYO ENTRE CALLE NARDO Y PARQUE INDUSTRIAL 6 DE MAYO, COLONIA SAN JOSE LOS CERRITOS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES, CALLE ACCESO AL PANTEON ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PANTEÓN, INSPECTORIA SAN JOSÉ EL RINCON	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,143	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE AGUA CLARA ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE AGUA VERDE, COLONIA LAS POZAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,260	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES CALLE AGUA MARINA ENTRE CALLE AGUA CLARA Y CALLE AGUA DORADA, COLONIA LAS POZAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,170	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE AGUA MARINA ANDADOR CIRCON ENTRE CALLE TURQUEZA Y CALLE CUARZO, COLONIA LA JOYA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	723,761	723,761	183,984	183,984	25%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,231	1,227	55%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE ALFREDO TOXQUI Y PRIVADA PALENOQUE ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE J.N. PILTZINGALLI, COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	507,300	507,300	131,956	131,956	26%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,531	842	55%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE 6 DE MAYO, COLONIA SAN JOSE ALTAMIRA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES, CALLE ANAXIMENES, ENTRE CALLE PITÁGORAS Y BOULEVARD HOMBRES ILUSTRES, COLONIA SANTA JULIA PUEBLA, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	385,006	385,006	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,191	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE ARTICULO 17 ENTRE PROLONGACION 3 SUR Y CALLE CONSTITUYENTES, COLONIA CONSTITUCION MEXICANA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,183	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES, CALLE ATZAYACATL ENTRE AVENIDA NEZAHUALCOYOTL Y CALLE XOCHICALCO, COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,270	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE AVENIDA PEDREGAL ENTRE DURAZNO Y GRANADA, COLONIA SANTA CATARINA (SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	767,905	767,905	399,063	399,063	52%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,250	1,238	55%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE AZUCENA ENTRE DIAGONAL SAN ANTONIO Y CALLE SAN ANTONIO, COLONIA SAN ANTONIO ABAD	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,404	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE BENERMERTA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA ENTRE BOULEVARD VALSEQUILLO Y AVENIDA MICHIGAN, COLONIA UNIVERSIDADES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	471,548	471,548	471,548	471,548	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,596	1,596	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE PÑA CLAYA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA TILUSTOC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	615,610	615,610	461,708	461,708	75%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,232	77%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE BUGAMBILIAS ENTRE AVENIDA DE LOS PINOS Y AVENIDA CAMPESTRE, SANTA CRUZ BUENA VISTA SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	991,448	991,448	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,178	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y CALLE ARROYO, COLONIA PARAISO CASA BLANCA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3,432	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE FRESNOS Y LIMITE, COLONIA PARAISO CASA BLANCA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3,432	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE CABO SAN LUCAS ENTRE CALLE CABO BAJO Y CAMINO ANTIGUO A SAN APARICIO, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARICIO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE CAMELIAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y LIMITE COLONIA LOMAS DE SAN VALENTIN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	799,200	799,200	791,644	791,644	99%	0	0	METRO CUADRADO	1,253	1,228	98%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE CAMINO A IXTLA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE IXTLA, COLONIA AMPLIACION BALCONES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,593	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE CANTERA ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE ACAYUCAN, COLONIA AMALUQUILLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	304,503	304,503	196,952	196,952	65%	0	0	METRO CUADRADO	833	541	65%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE CANTERA ENTRE CARRETERA A LAS ARAS Y BARRANCA, COLONIA LA PALMA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,030	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE CEIBA ENTRE CALLE CAOBA Y PRIVADA SAUCE, COLONIA ARBOLEDAS DE AMALUCAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,890	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE CENTRAL DE ABASTO ENTRE CIRCUITO INTERIOR, INTERIOR B NORTE Y CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA SEDAMONSANTOS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	592,523	592,523	592,523	592,523	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,819	1,819	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE CHIETLA ENTRE PROLONGACION 2 SUR Y CALLE 4 SUR, COLONIA LOMAS DEL SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE COYOACAN ENTRE AVENIDA 3 SUR Y CALLE COATZACOALCOS, COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,574	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE CUANHUTLACO ENTRE MARIANO MATAMOROS Y BENITO JUAREZ COLONIA SAN ANDRES AZUMIATLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	748,495	748,495	724,000	724,000	97%	0	0	METRO CUADRADO	2,250	2,205	98%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE NUEVA LIBERTAD Y CALLE REFORMA COLONIA LA LIBERTAD TECOLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,365	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE XOCHITL Y LIMITE, COLONIA VILLA DE REYES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3,410	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES CALLE DEL PEDREGAL ENTRE CALLE LERMA Y CALLE 4 ORIENTE, COLONIA PEDREGAL SANTO DOMINGO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe; no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES, CALLE EL TEJOCOTE ENTRE CALLE CEYLAN Y PRIVADA TEJOCOTE, COLONIA RIEGO NORTE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	470,726	470,726	272,604	272,604	58%	0	0	0	1,248	METRO CUADRADO	968	80%		
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA EL NOPALITO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	403,763	403,763	0	0	0%	0	0	0	1,080	METRO CUADRADO	0	0%		
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PABLO RUIZ Y AVENIDA JUAREZ, COLONIA SAN CRISTOBAL CALERAS, JUANTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	550,312	550,312	550,312	550,312	100%	0	0	0	1,603	METROS CUADRADOS	1,603	100%		
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE ENRIQUE CORDERO ENTRE CALLE MIGUEL CERON Y CALLE MALINTZI, COLONIA HISTORIADORES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	786,144	786,144	0	0	0%	0	0	0	2,582	METROS CUADRADOS	0	0%		
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES CALLE FERROCARRIL SUR ENTRE AVENIDA CARMEN SERDÁN Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA SANTA MARIA LA RIVERA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	1,856	METROS CUADRADOS	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe; no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE XOLOC Y CALLE ALAMO, COLONIA IGNACIO ROEMRO VARGAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe; no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE FRANCISCO I. MADERO, LOCALIDAD SANTO TOMAS CHAUTLA, MUNICIPIO PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	278,933	278,933	0	0	0%	0	0	0	452	METRO CUADRADO	0	0%		
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PORFIRIO DIAZ Y CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA, COLONIA SAN CRISTOBAL CALERAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	1,544	METRO CUADRADO	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe; no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE FRAY JUAN DE ZEPEDA ENTRE CALLE SAN VICENTE DE PAUL Y CALLE FRAY BARTOLOME DE OLMEDO, COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	514,703	514,703	0	0	0%	0	0	0	1,108	METRO CUADRADO	0	0%		
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE FRENO ENTRE CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE Y CALLE DURAZNO, COLONIA EL PARAISO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	345,656	345,656	172,828	172,828	50%	0	0	0	960	METRO CUADRADO	480	50%		
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE HERMANOS SERDÁN ENTRE AVENIDA BENJAMIN HILL Y CALLE 8 DE FEBRERO, COLONIA ARTICULO PRIMERO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	1,505	METROS CUADRADOS	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe; no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE HERMANOS SERDÁN Y CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 4 SUR, COLONIA GUADALUPE HIDALGO SEGUNDA SECCIÓN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	3,000	METROS CUADRADOS	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe; no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE HERMENEGILDO GALSANA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA SAN ANTONIO, COLONIA MIGUEL HIDALGO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	466,292	466,292	268,482	268,482	58%	0	0	0	1,361	METRO CUADRADO	816	60%		
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE I. CEDRO ENTRE CALLE BOSQUES DE MANZANILLA Y CALLE LAURELES, COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	564,621	564,621	0	0	0%	0	0	0	1,677	METROS CUADRADOS	0	0%		
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE INDUSTRIA Y PUERTO MEXICANO, SECCION TERCERA, JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	636	METRO CUADRADO	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME; NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5											
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PUEBLA, COLONIA INDEPENDENCIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZÓN DE QUE LA OBRA AÚN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACIÓN AFECTARÍA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE JORGE MURAD ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LAGO VALSEGUILLO, COLONIA LA LOMA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	754,807	754,807	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,111	84	4%			
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE JUAN ROJAS ENTRE CALZADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE TENOCHTITLAN, COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	586,866	586,866	150,771	150,771	26%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,676	840	50%			
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE JUAREZ Y CONTINUACION DE LA MISMA, JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,250	0	0%			A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE LA FRAGUA ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y PUENTE A CAMINO A ATOTONILCO, COLONIA SANTA CLARA LA VENTA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,770	0	0%			A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZÓN DE QUE LA OBRA AÚN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACIÓN AFECTARÍA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES, CALLE LEONA VICARIO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	391,613	391,613	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,030	0	0%			
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y PRIVADA LEONA VICARIO, BARRIO DE SAN JUAN, JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	589,234	589,234	23,057	23,057	4%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,224	49	4%			
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 5 DE MAYO, JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	309,125	309,125	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	850	0	0%			
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE LERMA ENTRE CALLE DEL VALLE Y PROLONGACION EMILIO ALVAREZ, COLONIA PEDREGAL SANTO DOMINGO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	301,254	301,254	301,254	301,254	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	783	783	100%			
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE LIRIOS ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE 44 NORTE, COLONIA JARDINES DE LA RESURRECCION II	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	317,457	317,457	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	640	0	0%			
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE LIRIOS ENTRE CALLE 44 NORTE Y CALLE 46 NORTE, COLONIA JARDINES DE LA RESURRECCION II	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	725,533	725,533	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,760	0	0%			
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE LORENZO RAMOS ENTRE CALLE 114 PONIENTE Y CALLE 116 A PONIENTE, COLONIA LOMAS DE SAN JERONIMO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	634,984	634,984	156,518	156,518	25%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,831	916	50%			
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE LUI DE VELASCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE JORGE MORAN, COLONIA SAN JOSE ALTAMIRA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%			A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE LUIS CORDOVA REYES ENTRE MARGARITA MORAN VELEZ Y CALLE CLARA CORDOBA MORAN, COLONIA 2 DE MARZO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%			A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE LUIS DONALDO COLOSHO, JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,692	0	0%			A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZÓN DE QUE LA OBRA AÚN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACIÓN AFECTARÍA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE MALINTZI ENTRE KAKAHUEN Y SEGUNDA CERRADA DE MALINTZI, SECCION CUARTA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	747,650	747,650	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,140	0	0%			



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, COLONIA SAN MIGUEL XONACATEPEC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,261,058	1,261,058	1,198,005	1,198,005	95%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,800	3,420	95%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE NACIONAL ENTRE CALLE CEREZO Y LIMITE DE LA COLONIA NUEVO PLAN DE AYALA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	698,728	698,728	292,600	292,600	42%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,130	678	60%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE NETZAHUALCOYOTL ENTRE BARRANCA NORTE Y BARRANCA SUR, COLONIA SAN CRISTOBAL GALERAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	453,097	453,097	243,585	243,585	54%	0	0	0 METRO CUADRADO	971	620	64%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE NINOS HEROES ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE GASODOCTO, COLONIA VISTA DEL VALLE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,419,888	1,419,888	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,025	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE NUBE ENTRE CALLE SOL Y CALLE TIERRA, COLONIA LARES DE SAN ALFONSO, PUEBLA, PUE.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	607,390	607,390	209,060	209,060	34%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,800	1,044	58%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE OJO DE AGUA ENTRE CALLE AGUA CLARA Y CALLE 15 DE MAYO, COLONIA LAS POZAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,530	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME. NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE OLMOS ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE JAGARANDAS, COLONIA SANTA CATARINA (SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	706,675	706,675	222,920	222,920	32%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,304	1,336	58%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE PERSEVERANCIA ENTRE CALLE 149 PONIENTE Y CALLE UNO, COLONIA EL TRIUNFO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE PINOTEPANACIONAL, ENTRE CALLE TINAJA Y LIMITE DE GUARNICIONES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE PRIMERA DE BENTO JUAREZ ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLAXCALA, COLONIA LOS ANGELES BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	424,162	424,162	16,598	16,598	4%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,029	41	4%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE NINOS HEROES, COLONIA GUADALUPE ZAVALETA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	908,298	908,298	316,764	316,764	35%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,762	1,795	65%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 119 PONIENTE Y CALLE 121 PONIENTE, COLONIA GRANJAS PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	710,539	710,539	27,804	27,804	4%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,700	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE PROLONGACION HERWAN CORTES ENTRE ENRIQUE CORDERO Y TORRES Y JUAN DE LA BARRERA, COLONIA HISTORIADORES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	624,011	624,011	589,182	589,182	94%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,719	1,631	95%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE RIO GRUALVA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE COATZACOALCOS, COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,411	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME. NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE ROLDAN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE DEL JARDIN, SECCION OCTAVA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	253,020	253,020	9,900	9,900	4%	0	0	0 METROS CUADRADOS	599	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE ROSAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y AVENIDA LOMAS DE SAN VALENTIN, COLONIA LOMAS DE SAN VALENTIN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,751,941	1,751,941	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,140	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE SAN JOSE, ENTRE CALLE JUAN PABLO SEGUNDO Y CALLE SAN ALFONSO, COLONIA SANTA MARGARITA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	780,541	780,541	438,399	438,399	56%	0	0	METRO CUADRADO	2,303	1,382	60%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE TABACHINES ENTRE CALLE PINO Y ACCESO A ICATEP COLONIA LOMAS DE CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	428,407	428,407	419,773	419,773	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,130	1,107	98%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE TINAJAS ENTRE CARRETERA SAN PEDRO ZACACHIMALPA Y CAMINO A ARENILLAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE TONANTZIN ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALZADA EMILIANO ZAPATA, COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	805,884	805,884	31,555	31,555	4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,791	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE VALLE DE PUEBLA ENTRE ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN Y AVENIDA DEL VALLE VERDE, COLONIA DEL VALLE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CARRIL DE ALAMOS, COLONIA VISTA HERMOSA ALAMOS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,027,072	2,027,072	79,320	79,320	4%	0	0	METRO CUADRADO	7,716	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA Y AVENIDA MORELOS, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	798,490	798,490	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,102	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE VILLA DE REYES ENTRE PRIVADA 24 DE DICIEMBRE Y CALLE BUGAMBILIAS, JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,550	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE XICOTENCATL, ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE AHITZOL, COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,804,130	2,804,130	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	5,400	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE ZACATECAS Y PUEBLA ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA FRANCISCO VILLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	839,438	839,438	839,438	839,438	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,726	2,726	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE ZAPOTE ENTRE CAMINO ANTIGUO A LA RESURRECCION Y LIMITE, COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE ZARAGOZA ENTRE SAN JOSE Y ANAHUAC, COLONIA SAN JOSE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	407,194	407,194	407,194	407,194	100%	0	0	METRO CUADRADO	840	840	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE 1° DE MAYO O VILLA HERMOSA ENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE Y LIMITE DE CALLE, COLONIA GUADALUPE XONACATEPEC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,260	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE 10 DE MAYO ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE MARTIRES DE CANANEA, COLONIA BARRANCA HONDA 11 DE ENERO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	5,050	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE 107 B PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR O CALLE 5 SUR Y PROLONGACION DE LA 3 SUR, COLONIA LOMA ENCANTADA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,270	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE 107 B PONIENTE ENTRE 3 SUR Y 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LOMA ENCANTADA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	555,278	555,278	468,059	468,059	84%	0	0	METRO CUADRADO	1,048	880	84%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES, CALLE 11 SUR ENTRE AVENIDA REFORMA Y PROLONGACIÓN REFORMA SUR, COLONIA LA LIBERTAD	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,131	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES CALLE 111 A PONIENTE ENTRE PRIVADA B DE LA 16 SUR Y CALLE 9 SUR D 3 SUR, COLONIA LOMA ENCANTADA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,340	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE 126 PONIENTE ALFREDO TOXQUI Y ANTIGUO CAMINO A SAN APARCIO, COLONIA FUENTES DE SAN APARCIO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	933,171	933,171	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,700	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE 126 PONIENTE ENTRE CALLE CENTENARIO Y CAMINO ANTIGUO A SAN APARCIO, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARCIO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,385	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE 16 PONIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO C Y CALLE 2 NORTE, COLONIA VISTA DEL VALLE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	860	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE 17 SUR ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE GIRASOLES COLONIA JARDINES DE SAN JUAN BOSCO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	410,084	410,084	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	802	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE 2 DE SEPTIEMBRE ENTRE CARRETERA CANCA Y SAN JUAN DE DIOS PESA, SECCION SEXTA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	424,412	424,412	16,607	16,607	4%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,198	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE 23 PONIENTE ENTRE CALLE 47 SUR BOULEVARD ESTEBAN DE ANTUNIANO, COLONIA LA LIBERTAD	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	527,494	527,494	20,641	20,641	4%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,629	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE 26 A ORIENTE ENTRE CALLE 20 NORTE Y CALLE 22 NORTE, COLONIA XONACA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	292,726	292,726	0	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	770	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE 3 PONIENTE-ORIENTE 8 Y 9 SUR, COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,220,946	1,220,946	1,165,304	1,165,304	95%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	3,431	3,259	95%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE 3 SUR ENTRE CALLE 111 PONIENTE Y PERIFERICO, COLONIA LOMA ENCANTADA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	2,700	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE 3 SUR ENTRE CALLE 121 PONIENTE Y CALLE 123 PONIENTE UNIDAD HABITACIONAL FUENTES DE SAN BARTOLO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	713,238	713,238	0	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,700	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE 47 NORTE ENTRE CALLE 112 A PONIENTE Y CALLE 112 C PONIENTE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	513,893	513,893	0	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA TRES CERRITOS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	307,634	307,634	158,224	158,224	51%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,067	43	4%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE XALTONAC, COLONIA 3 DE MAYO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,012,563	1,012,563	39,622	39,622	4%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	2,520	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y PRIMERA PRIVADA DE LA 5 NORTE, GUADALUPE CALERAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE 7 ORIENTE Y 2 SUR ENTRE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 ORIENTE DEL BARRIO DE LOS REYES, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	619,731	619,731	619,731	619,731	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,715	1,715	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE 8 NORTE ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y PRIVADA 8 NORTE (ORIENTE) AL ROBLE DE LA COLONIA GUADALUPE CALERAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,825	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE 9 PONIENTE ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 7 SUR, COLONIA LA LIBERTAD	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	475,339	475,339	18,600	18,600	4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,141	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE 93 B ORIENTE ENTRE PROLONGACION 14 SUR Y PROLONGACION 16 SUR, COLONIA GRANJAS EJIDALES SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	684,232	684,232	684,422	684,422	79%	0	0	METROS CUADRADOS	1,650	1,320	80%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE 93 "B" ORIENTE ENTRE PROLONGACION 16 SUR Y DIAGONAL 16 SUR, COLONIA GRANJAS EJIDALES SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE 96 ORIENTE ENTRE CALLE 16 SUR Y CERRADA FLORES, COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	663,992	663,992	615,846	615,846	93%	0	0	METRO CUADRADO	1,799	1,691	94%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE 97 ORIENTE ENTRE PROLONGACION CALLE 16 SUR Y CALLE DIAGONAL 16 SUR, COLONIA GRANJAS EJIDALES SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CAMINO A TALAMSA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y BARRANCA, COLONIA SAN JOSE DE LOS CERRITOS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,800	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CAMINO REAL A SAN JERONIMO ENTRE CALLE TONATIUH Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA XILOTZOM	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,909,784	1,909,784	1,908,784	1,909,784	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,850	5,850	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CARRIL DE LA ROSA ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y PROLONGACION 54 NORTE, COLONIA VILLA VERDE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	936,916	936,916	936,916	936,916	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,560	2,560	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CERRADA 22 PONIENTE ENTRE CALLE 15 NORTE Y CALLE 22 B PONIENTE, COLONIA LAZARO CARDENAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,624	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES DE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE LA 4 A SUR ENTRE 3 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE, COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	523,132	523,132	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES DE CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRO Y CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	601,938	601,938	286,247	286,247	48%	0	0	METROS CUADRADOS	1,629	871	48%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA PABLO JUAREZ RUIZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRO Y CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL CALERAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	189,519	189,519	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	463	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE PRIVADA SOR JUANA INES ENTRE AVENIDA HERNAN CORTEZ E IGLESIA, COLONIA HISTORIADORES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	293,200	293,200	293,200	293,200	100%	0	0	METRO CUADRADO	630	630	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE TECAMACHALCO ENTRE SEGUNDA DE JUAREZ Y MARIANO MATAMOROS, COLONIA VICENTE GUERRERO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	346,956	346,956	13,577	13,577	4%	0	0	METROS CUADRADOS	972	389	40%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE 97 ORIENTE ENTRE PROLONGACION 14 SUR Y CALLE 16 SUR COLONIA GRANJAS EJIDALES, SAN ISIDRO, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	550,712	550,712	550,712	550,712	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,588	1,588	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE HIGUERA ENTRE CARRETERA RESURRECCION Y AVENIDA PRINCIPAL, COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,077	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe; no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, EN CALLE REFORMA NORTE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe; no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, EN EL CENTRO ESCOLAR MANUEL ESPINOZA IGLESIAS, EN CALLE SAN ALFONSO, COLONIA SANTA MARGARITA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,858	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe; no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE RESURRECCION, COLONIA RESURRECCION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe; no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, PRIVADA ALHELÍ ENTRE CALLE TEPETITLAN Y CALLE AGUILES SERDAN, COLONIA LOMAS DEL SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,840	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe; no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES PRIVADA AGUILES SERDAN ENTRE PRIVADA "C" 2 SUR Y CALLE 2 SUR, COLONIA LOMAS DEL SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe; no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, PRIVADA AGUILES SERDAN ENTRE PRIVADA C 2 SUR Y CALLE 4 SUR, COLONIA LOMAS DEL SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	409,463	409,463	388,264	388,264	95%	0	0	0 METROS CUADRADOS	776	776	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, PRIVADA "C" 2 SUR ENTRE AGUILES SERDAN Y CALLE CHIETLA, COLONIA LOMAS DEL SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe; no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES PRIVADA DE LA 111 A ORIENTE ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 6 SUR, COLONIA AMPLIACION ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,980	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe; no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES PRIVADA HIDALGO Y PRIVADA RECTA A CHOLULA ENTRE 11 PONIENTE Y BOULEVARD ESTEBAN DE ANTUNANO, COLONIA REFORMA SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	382,034	382,034	363,762	363,762	95%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,047	1,005	96%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CHAUHTEMOC Y CALLE DOMINGO ARENAS, COLONIA AGRICOLA IGNACIO ZARAGOZA-LA COVADONGA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	603,366	603,366	306,402	306,402	51%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,654	1,158	70%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, PRIVADA JOSE MARIA MORELOS SUR ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe; no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES PRIVADA MARIA MAETZ EN CALLE DOMINGO ARENAS, COLONIA AGRICOLA ZARAGOZA-LA COVADONGA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	334,812	334,812	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	895	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES PRIVADA MOSTRANZAS ENTRE CALLE MOSTRANZAS Y LIMITE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe; no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, PRIVADA PORFIRIO DIAZ ENTRE AVENIDA RESURRECCION Y PORFIRIO DIAZ	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,389	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME; NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, PRIVADA VIEIRA ENTRE SAN AGUSTIN Y CALLE DOMINGO ARENAS, COLONIA AGRICOLA IGNACIO ZARAGOZA-LA COVADONGA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,160	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, PRIVADA 101 PONIENTE ENTRE CALLE 5 SUR Y PRIVADA 3 SUR, COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	143,294	143,294	143,294	143,294	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	95	95	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, PRIVADA 14 DE FEBRERO ENTRE PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, COLONIA SAN JOSE LOS CERRITOS, JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOXCHIMHUICAH	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	203,023	203,023	203,023	203,023	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	531	531	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES PROLONGACION AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CENTENARIO, JUNTA AUXILIA SAN SEBASTIAN DE APARCIO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,465	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE MARIANO ABAZOLO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE UNION, SANTA CRUZ BUENA VISTA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	485,079	485,079	18,806	18,806	4%	0	0	0 METRO CUADRADO	920	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO CALLE PUEBLA, CALLE JOSE ASUNCION SILVA ENTRE AVENIDA PABLO NERUDA Y AVENIDA CESAR VALLEJO, COLONIA BALCONES DEL SUR, JUNTA AUXILIAR SAN FCO. TOTIMENHUACAN, PUEBLA PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	956	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES SEGUNDA PRIVADA CRISTO REY Y PRIVADA ANAHUAC ENTRE CALLE CRISTO REY Y LIMITE, JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS 24 DE DICIEMBRE Y CALLE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	380,281	380,281	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	594	0	0%	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES, SEGUNDA PRIVADA CRISTO REY Y PRIVADA ANAHUAC ENTRE CALLE CRISTO REY Y LIMITE, JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PROLONGACION ARROYO XONACA ENTRE PRIVADA 40 NORTE Y PRIVADA 42 NORTE, COLONIA 10 DE MAYO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	251,341	251,341	245,305	245,305	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	419	414	99%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE TECALI ENTRE CALLE TEPETITLAN Y CALLE ACATLAN, COLONIA GRANJAS DEL SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	380,476	380,476	289,079	289,079	76%	0	0	0 METROS CUADRADOS	670	503	75%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 2 ORIENTE ENTRE PRIVADA C DE 40 NORTE Y CALLE 40 NORTE, COLONIA EL CHAMIZAL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	592,499	592,499	592,499	450,170	76%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,247	935	75%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, CERRADA LEMUS ENTRE PROLONGACION VICENTE GUERRERO Y LIMITE, COLONIA BENITO JUAREZ	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,161	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, CERRADA MIGUEL HIDALGO, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	831	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, PRIVADA PABLO GONZALEZ ENTRE CALLE PABLO GONZALEZ Y CALLE CONSTITUYENTES, COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	168,741	168,741	168,741	168,741	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	277	263	95%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES CALLE EJIDO ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE SAN DIEGO COLONIA GONZALO BAUTISTA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	338	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES, CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, COLONIA SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	712	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES, CALLE TEPEACA SUR ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA LAS TORRES, COLONIA CERRO DEL MARQUEZ	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,274,459	1,274,459	49,870	49,870	4%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,560	102	4%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
1 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES PRIVADA 73 A ORIENTE CALLE 6 SUR Y CALLE 4 SUR, COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTACION Y GUARNICION, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE LIBERTAD Y BOULEVARD INDEPENDENCIA, COLONIA GRANJAS DE MAYORAZGO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	251,197	251,197	190,781	190,781	76%	0	0	0	658	METRO CUADRADO	484	75%		
PAVIMENTACION Y GUARNICIONES, CALLE COLORINES ENTRE CALLE 141 Y CALLE 143 C PONIENTE, COLONIA VALLE DEL PARAISO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,248,483	1,248,483	1,166,023	1,166,023	93%	0	0	0	2,953	METRO CUADRADO	2,776	94%		
PAVIMENTACION Y GUARNICIONES, CALLE PRIMERA DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 119 PONIENTE Y CALLE 119 PONIENTE, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL FUENTES DE SAN BARTOLO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	977,996	977,996	506,402	506,402	52%	0	0	0	1,894	METRO CUADRADO	947	50%		
PAVIMENTACION Y GUARNICIONES, CALLE 7A SUR ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 123 PONIENTE, COLONIA GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	830,147	830,147	215,827	215,827	26%	0	0	0	2,279	METRO CUADRADO	1,139	50%		
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE PINOS ENTRE CALLE ROBLE Y AVENIDA LAS TORRES, COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	774,017	774,017	30,287	30,287	4%	0	0	0	2,737	METRO CUADRADO	109	4%		
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE LAGUNA DEL CARMEN ENTRE PRIVADA 6 SUR B Y CALLE 8 A SUR, COLONIA LAGUNELA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	1,385	METRO CUADRADO	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente	
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALLE PRIVADA PROGRESO ENTRE JORGE MURAD Y PROGRESO, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL SAN ANGEL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	397,627	397,627	397,627	397,627	100%	0	0	0	1,216	METROS CUADRADOS	1,216	100%		
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE DE LA ROSA, COLONIA EL PARAISO CASA BLANCA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	285,725	285,725	285,185	285,185	100%	0	0	0	672	METRO CUADRADO	672	100%		
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRIVADA RODOLFO SANCHEZ CRUZ ENTRE AVENIDA DEL SOL Y CALLE RODOLFO SANCHEZ CRUZ, COLONIA SANTA JULIA ZARAGOZA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	329,863	329,863	320,048	320,048	97%	0	0	0	726	METRO CUADRADO	719	99%		
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y LATERAL A LA CARRETERA VALSEQUILLO, COLONIA PATRIA NUEVA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	773,406	773,406	401,835	401,835	52%	0	0	0	2,700	METROS CUADRADOS	1,404	52%		
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE LAURELES SUR ENTRE CARRETERA A VALSEQUILLO Y BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	889	METRO CUADRADO	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente	
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE VILLA UNION ENTRE CALLE VILLA CARDEL Y CALLE CLAVEL, JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	1,167	METRO CUADRADO	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente	
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE BUENA VISTA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LIMITE DE CALLE, COLONIA SAN BALTAZAR TETELA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	908	METRO CUADRADO	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente	
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE JUSTO SIERRA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA SAN BALTAZAR TETELA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	709	METRO CUADRADO	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente	
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE OCTUBRE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAVIMENTO DE CONCRETO Y GUARNICIONES, CALLE 9 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 8 SUR, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	532	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, PROLONGACION AGUILES SERDAN ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y PRIVADA AZUCENA, COLONIA LA CHISPITA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,290	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, PRIVADA A DE LA 5 NORTE ENTRE PRIVADA DE LA 66 PONIENTE Y CALLE 66 PONIENTE, COLONIA NACIONES UNIDAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	107,744	107,744	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	168	0	0%	
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES PROLONGACION 2 PONIENTE ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE SIN NOMBRE. COLONIA LOS ANGELES TETELA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	586,520	586,520	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	990	0	0%	
ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LAS LOCALIDADES DE CHOLLULA DE RIVADABIA Y SAN ANDRES CHOLLULA 2A. ETAPA	119-SAN ANDRES CHOLLULA	SAN ANDRES CHOLLULA	URBANO	3,547,103	3,547,103	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS DISTRIBUIDORES 4 Y 5 DEL ARCO PONIENTE DEL ANILLO PERIFERICO	119-SAN ANDRES CHOLLULA	TLAXCALANCINGO	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	PIEZA	146	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA XALITZINTLA-PASO DE CORTES (SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS)	138-SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	SANTIAGO XALITZINTLA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE COLECTORES 1A ETAPA	142-SAN SALVADOR EL SECO	SAN SALVADOR EL SECO	URBANO	1,340,022	1,340,022	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DEL POZO NO. 4	144-SAN SALVADOR HUIXCOTLTLA	SAN SALVADOR HUIXCOTLTLA	URBANO	1,638,254	1,638,254	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SAN MATEO	152-SOLTEPEC	VISTA HERMOSA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE
CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA (APAZU 2009)	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUAREZ	URBANO	12,633,936	12,633,936	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	209-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	15,225,288	15,225,288	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL (APAZU 2009)	34-CORONANGO	SAN FRANCISCO OCOTLAN (OCOTLAN)	URBANO	4,422,253	4,422,253	173,045	173,045	4%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DEL POZO NO. 2	37-COYOTEPEC	NATIVITAS CUAUTEMPAN	RURAL	1,101,444	1,101,444	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DEL CAMINO CHIAUTLA DE TAPIA-SAN JUAN DEL RIO -SAN PEDRO OCOTLAN-CHILA DE LA SAL TRAMO: DEL KM 19+890 AL 39+200	56-CHILA DE LA SAL	CHILA DE LA SAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
CONSTRUCCION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	61-ELOXOCHITLAN	ELOXOCHITLAN	URBANO	484,599	484,599	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN MANANTIAL TOTOLAPA, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN ENTRE TANQUES Y CONSTRUCCIÓN DE 4 TANQUES SUPERFICIALES	71-HUALCHINANGO	HUALCHINANGO	URBANO	7,334,314	7,334,314	1,900,623	1,900,623	26%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	
PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO MIXTLA - SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO	97-MIXTLA	SAN FRANCISCO MIXTLA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME. NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZÓN DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACIÓN AFECTARÍA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTE
AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL TANQUE EL TABACAL CON INTERCONEXIÓN DE LÍNEA LA RIVERA EL TABACAL	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUAREZ	URBANO	211,188	211,188	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACIÓN Y REFORZAMIENTO DE MURO DE PROTECCION PARA EVITAR DESBORDAMIENTO DE AGUA	89-JOPALA	JOPALA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
MEJORAMIENTO SUMINISTRO, APLICACIÓN E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VIAL PARA LA CARRETERA ESTATAL DE CHIAUTLA DE TAPIA - CHILA DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 36+206	55-CHILA	CHILA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO, TRAMO DEL BOULEVARD VALSEQUILLO AL CAMINO AL CERESO	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
RELAMINACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 52 PONIENTE Y CALLE 54 PONIENTE, COLONIA CUAUHTEMOC	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,563	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
RELAMINACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO CALLE ABANDAME ENTRE VALSEQUILLO Y CALLE VIRGINIA, COLONIA FRACCIONAMIENTO VISTA ALEGRE	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,620	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
RELAMINACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE CASUARINAS ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE JAZMINES, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL LA VICTORIA, PUEBLA, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	621,511	621,511	349,489	349,489	56%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,826	3,290	86%	
RELAMINACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE CIRCUITO SAN BARTOLO ORIENTE ENTRE PRIMARIA JUAN DE SAN MIERON Y CASETA DE LA ENTRADA, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL SAN BARTOLO	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	979,488	979,488	38,327	38,327	4%	0	0	0	METROS CUADRADOS	8,591	344	4%	
RELAMINACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE SONORA ENTRE CALLE 105 PONIENTE Y CALLE MIGUEL NEGRETE, COLONIA POPULAR COATEPEC	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	576,558	576,558	22,561	22,561	4%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,414	97	4%	
RELAMINACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE 5 SUR ENTRE CALLE 105 PONIENTE E IGLESIA, COLONIA LOMA BELLA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,562	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
RELAMINACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA PUEBLA ENTRE CARRETERA SAN BALTAZAR TETELA Y LIMITE DEL PANTEÓN, COLONIA SAN PEDRO ZACACHIMALPA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	495,043	495,043	327,601	327,601	66%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,699	1,850	50%	
UNIDAD DEPORTIVA DE SAN MIGUEL XOXTLA	136-SAN MIGUEL XOXTLA	SAN MIGUEL XOXTLA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	7,148	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME. NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZÓN DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACIÓN AFECTARÍA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTE
REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA LLOVIZNA	71-HUALCHINANGO	HUALCHINANGO	URBANO	353,793	353,793	188,410	188,410	53%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	71-HUALCHINANGO	HUALCHINANGO	URBANO	3,097,254	3,097,254	650,838	650,838	21%	0	0	0	OBRA	1	0	18%	
<b>OTROS</b>																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,																
PROYECTO EJECUTIVO DE EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ÁVILA CAMACHO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	2,193,628	2,193,628	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	134-SAN MATIAS TULANCALECA	JUAREZ CORONACO	URBANO	1,100,000	1,100,000	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO DE ALIVIO DEL ARROYO ATLAGO, DESCARGANDO AL ARROYO EL RABANILLO	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	748,096	748,096	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO DE EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	186-TLATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	698,600	698,600	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PROTOTIPO SISTEMA UNIVERSAL PARA EL SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE EFICIENCIA INTEGRAL EN LINEA SUSI ON LINE (APAZU 2009)	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	6,658,892	6,658,892	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
<b>FONDO DE MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS</b>																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
RECONOCIMIENTO E INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE CATASTRAL	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,050,500	29,050,500	29,050,500	29,050,500	100%	50,000	50,000	0	OTROS	50	1	1%	LAS EMPRESAS CONTINUARON CON LOS TRABAJOS TÉCNICOS DE MEDICIÓN DE LAS POLIGONALES DE LAS COLONIAS, MANZANAS Y PREDIOS, ASÍ COMO LOS TRABAJOS SOCIALES DE VISITA A LAS COLONIAS PARA RECOBRAR LA INFORMACIÓN DE LOS PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES. SE HAN CONTINUADO CON ASAMBLEAS EN LAS COLONIAS. SE HAN TENIDO REUNIONES SEMANALES PARA VER LOS PROBLEMAS Y AVANCES CON LAS EMPRESAS. LAS EMPRESAS HAN ENTREGADO AVANCES DE LAS POLIGONALES DE COLONIAS Y MANZANAS PARA SU REVISIÓN. EL AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ES DEL 68%. LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SON LOS QUE RECIBIÓ EL MUNICIPIO DE PUEBLA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SE CONSIDERAN EJERCIDOS PORQUE YA FUERON MINISTRADOS.
SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 2009	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	950,000	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	2%	SE ACOMPARARON A LAS EMPRESAS A HACER LAS VISITAS A LOS ASENTAMIENTOS CON LAS EMPRESAS ADJUDICADAS PARA RECONOCER LOS LÍMITES DE LOS ASENTAMIENTOS, ASÍ COMO SE INICIARON LAS ASAMBLEAS CON LOS CIUDADANOS DE LOS ASENTAMIENTOS PARA EXPLICARLES LA METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS. EL AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ES DEL 2%.
2DA ETP DE DEPURACIÓN, VINC Y ACT DEL ARC CATAST Y BD CATAST Y PREDIAL, ASÍ COMO SU INCOR AL NVO SIST INTEGRAL CATASTRAL Y DIGITALIZACIÓN DE EXP VALIDADOS DEL ARC CATASTRAL (INC EQUIPAMIENTO)	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,949,500	19,949,500	19,949,500	19,949,500	100%	1,428,889	0	0	PREDIO	183,000	0	0%	SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN DE LAS EMPRESAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE DEPURACIÓN, VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL EN LOS SISTEMAS PRESENTES CATASTRAL Y PREDIAL EN 183,000 PREDIOS (INCLUYENDO EQUIPAMIENTO), LAS CUALES SON DESARROLLO INTEGRACIÓN Y ESTRATEGIAS EN SOFTWARE, SA DE CV, GRUPO TECNOLÓGICO SMART, SA DE CV, SISTEMAS Y SERVICIOS PARA TOPOGRAFÍA, SA DE CV Y RTZ GRUPO INDUSTRIAL, SA DE CV. SE CORRIÓ EL NOMBRE DE ESTE PROGRAMA ASÍ COMO EL NÚMERO DE PREDIOS DONDE SE APLICARÁ. EL AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ES DEL 2%. LOS RENDIMIENTOS REPORTADOS EN ESTE FOLIO CORRESPONDEN A LOS GENERADOS EN CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
APORTACIÓN AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA BUAP PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EN MUNICIPIO DE AJALPAN	10-AJALPAN	AHUATEPEC	RURAL	3,794,054	3,794,054	2,175,334	2,175,334	57%	0	0	0	METRO CUADRADO	22,532	11,942	53%	
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y VIALIDAD INTERNA AL RECINTO FISCALIZADOR ESTRATEGICO DEL NODO INTERMODAL LOGISTICO "LA CELULA", CON UNA LONGITUD DE 4.664 KM. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	27,857,735	27,857,735	27,857,735	27,857,735	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	90,948	90,948	100%	
PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DEL POZO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA FASE DE ARRANQUE DEL NODO INTERMODAL Y RECINTO FISCALIZADOR "LA CELULA"	108-ORIENTAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,527,553	5,527,553	5,147,750	5,147,750	93%	0	0	0	METROS	150	150	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA ZONA SUR PARQUE BICENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,511,378	2,511,378	2,511,378	2,511,378	100%	968,228	0	0	METRO CUADRADO	2,165	108	5%	LOS RENDIMIENTOS SE REPORTAN EN ESTA OBRA POR EL MOMENTO, DADO QUE LAS OBRAS ESTÁN EN PROCESO AUN NO SE PUEDE DETERMINAR EN DONDE SE OCUPARAN.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD CÍVICO CULTURAL CINCO DE MAYO	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS	9,132	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUSTITUCIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE DEL PARQUE CÍVICO 5 DE MAYO	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	PIEZA	1,340	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y SUSTITUCIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE DEL PARQUE CÍVICO CINCO DE MAYO	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS	9,610	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aun no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ZONA SUR EN PARQUE BICENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	14,423,740	14,423,740	14,423,740	14,423,740	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	50,979	1,020	2%	
CONSTRUCCIÓN DE PONTONES, MIRADORES E ISLAS ECOLÓGICAS PARQUE DEL BICENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	18,617,675	18,617,675	18,617,675	18,617,675	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	99,100	98,200	99%	
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN PARQUE BICENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	7,201,358	7,201,358	7,201,358	7,201,358	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,274	25	2%	
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARQUE DEL BICENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4,395,849	4,395,849	4,395,849	4,395,849	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,610	541	15%	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEZHUtlán	174-TEZHUtlán	TEZHUtlán	URBANO	9,691,422	9,691,422	5,084,675	5,084,675	52%	0	0	0	METROS CUADRADOS	608	254	42%	
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	URBANO	9,999,999	9,999,999	4,829,436	9,999,999	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,000	4,000	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, (PRIMERA ETAPA)	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	5,763,952	5,763,952	225,548	225,548	4%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,448	380	6%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	206-ZACAPALA	ZACAPALA	RURAL	2,690,555	2,690,555	2,690,555	2,690,555	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	208-ZACATLÁN	ZACATLÁN	URBANO	9,798,338	9,798,338	6,077,023	6,077,023	62%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,301	5,674	61%	
PAVIMENTACIÓN DE ADOPRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NATIVITAS	37-COYOTEPEC	NATIVITAS CUAUTEMPAN	RURAL	5,204,325	5,204,325	3,467,800	3,467,800	67%	0	0	0	METROS CUADRADOS	155,664	147,881	95%	
RECONSTRUCCIÓN																
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA : AZUMBILLA -TLACOTEPEC DE DIAZ, TRAMO AZUMBILLA-ALCOMINGA Y RAMAL, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 19+121.1 "OBRA COMPLEMENTARIA"	103-NICOLÁS BRAVO	AZUMBILLA	RURAL	2,558,701	2,558,701	2,043,160	2,043,160	80%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	OBRA EN PROCESO
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SANTA CLARA OCOYUCAN- PROLONGACIÓN DE LA SUR, TRAMO DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 4+833.7	106-OCOYUCAN	SANTA CLARA OCOYUCAN	RURAL	14,394,595	14,394,595	14,394,595	14,394,595	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	OBRA FINIQUITA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11					
RECONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL DEL CENTRO CÍVICO CULTURAL CINCO DE MAYO PRIMERA ETAPA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS	5,100	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ENTRONQUE CARRETERO KILOMETRO 61 (MÉXICO-PUEBLA) - EL VERDE- SAN MARTÍN TEXMELUCAN DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 19+600.	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN SALVADOR EL VERDE	URBANO	10,264,787	10,264,787	10,264,787	10,264,787	100%	0	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	EN PROCESO, COFINANCIADA LA META AL 100% ES DE 19.60, CORRESPONDEN 5.08 KM A FAFEF 2009 Y PROGRAMAS REGIONALES 2009 14.52KM
*RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA: ENTRONQUE CARRETERO KILOMETRO 13.0 (INTERMIXTECA) - TEOPANTLAN-HUEHUETLAN, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 15+000 EN TRAMOS AISLADOS*.	159-TEOPANTLAN	TEOPANTLAN	URBANO	10,915,990	10,915,990	8,275,345	8,275,345	76%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	91%	OBRA EN PROCESO
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COYULA-TOCHIMILCO, CON UNA LONGITUD DE 4.0 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 4+000	19-ATLIXCO	SAN JERÓNIMO COYULA	URBANO	1,450,154	1,450,154	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	3	85%	OBRA EN PROCESO
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: LA CUMBRE-NAIZONTLA-ZAPOTTILAN (INTERSERRANA), CON UNA LONGITUD DE 35.00 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 67+000 AL KILOMETRO 102+000	202-XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	ZOATECPAN	URBANO	19,958,833	19,958,833	19,943,333	19,943,333	100%	0	0	0	KILOMETRO	35	35	100%	OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE FINIQUITO
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ACUACO - HUEHUETLA, TRAMO ACUACO - EQUIMITA, CON UNA LONGITUD DE 39.0 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 39+000	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	EQUIMITA	RURAL	15,457,559	15,457,559	15,405,308	15,405,308	100%	0	0	0	KILOMETRO	39	39	100%	OBRA EN PROCESO
RECONSTRUCCIÓN CARRETERA: AZUMBILLA-TLACOTEPEC DE DIAZ, TRAMO: ELOXOCHITLAN-EL TEPEYAC LONG DE 7.8 KILOMETROS TRAMOS AISLADOS DEL KM 8+000 AL KM 12+000 Y DEL KM 12+200 AL KM15+700 (OBRA COMPLEMENTARIA	61-ELOXOCHITLAN	EL TEPEYAC	RURAL	783,013	783,013	704,501	704,501	90%	0	0	0	KILOMETRO	8	7	99%	OBRA EN PROCESO
*RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: E.C. (APIZACO-TEJOCOTAL) - BERISTAIN, CON UNA LONGITUD DE 6.46715 KILOMETROS DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 0+467.15*	8-AHUAZOTEPEC	BERISTAIN	RURAL	2,574,286	2,574,286	2,169,632	2,169,632	84%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE FINIQUITO
MANTENIMIENTO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS OFICINAS RECAUDADORAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	5,377,061	5,377,061	5,370,719	5,370,719	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ACCIÓN CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD
CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: TEHUACÁN- TEOTITLAN (LÍMITE DEL ESTADO) Y LIBRAMIENTO DE 10.3 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 30+000 AL KILOMETRO 40+637.40, (TRAMOS DIVERSOS), (SEGUNDA ETAPA	35-COXCATLAN	SAN JOSÉ TILAPA	RURAL	6,895,650	6,895,650	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	27	11	40%	OBRA EN PROCESO
*CONSERVACION DEL CAMINO: EQUIMITA-CUETZALAN, CON UNA LONGITUD DE 11.3 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 11+300*	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	EQUIMITA	RURAL	10,184,036	10,184,036	5,786,847	5,786,847	57%	0	0	0	KILOMETRO	11	6	55%	OBRA EN PROCESO
REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL 5 DE MAYO	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL LA RESURRECCION	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA E INCORPORACIÓN A LA AUTOPISTA SAN MARTÍN TEXMELUCAN - TLAXCALA, DOS ENTRONQUES CARRETEROS DEL CORREDOR INDUSTRIAL QUETZALCOÁTL	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
CONSERVACION DE LA CARRETERA CUETZALAN-MAZATEPEC, DEL KILOMETRO 4+700 AL 7+946, CON UNA LONGITUD DE 3.24 KILOMETROS	186-TLALTILAUQUITEPEC	MAZATEPEC	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS	3,240	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente
REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL SAN MIGUEL	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	A solicitud de la SHCP se incorporan al presente informe, no se indica el monto autorizado en razón de que la obra aún no ha sido adjudicada por lo que su divulgación afectaría el procedimiento de licitación correspondiente

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
<b>EQUIPAMIENTO</b>															
<b>SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>															
ADQUISICIÓN DE EQUIPO CENTRAL DE COMUNICACIONES (DATA CENTER) PARA EL PROYECTO INTEGRAL DE MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,059,213	2,059,213	2,059,213	2,059,213	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS CRM PARA EL PROYECTO INTEGRAL DE MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,079,300	1,079,300	1,079,300	1,079,300	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
DESARROLLO DEL MÓDULO DE RECEPCIÓN Y PRUEBAS PARA EL PROYECTO INTEGRAL DE MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,188,496	3,188,496	3,188,496	3,188,496	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
DESARROLLO DEL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DEL ALMACÉN DE FORMAS VALORADAS DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PROYECTO INTEGRAL DE MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,814,791	3,814,791	3,814,791	3,814,791	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
DESARROLLO DEL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DEL IMPUESTO DE IEPS GASOLINA PARA EL PROYECTO INTEGRAL DE MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,328,829	3,328,829	3,328,829	3,328,829	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,674,170	1,674,170	1,674,170	1,674,170	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ACCIÓN CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD
<b>OTROS</b>															
<b>GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,</b>															
APORTACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE PROGRAMAS REGIONALES 2009	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	PAGO	1	0	0%	EN ATENCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DECIMA TERCERA DEL PÁRRAFO SE DESTINARÁ UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS MISMOS, A FAVOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.
APORTACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE PROGRAMAS REGIONALES 2009	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN RETUVO LOS \$50,000.00 PREVIO A LA MINISTRACIÓN QUE LE HIZO AL MUNICIPIO.
APORTACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES 2009	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	297,000	297,000	297,000	297,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EN ATENCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DECIMA TERCERA DEL PÁRRAFO SE DESTINARÁ UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS MISMOS, A FAVOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.
SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS PARQUE BICENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO EN MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	25%	
<b>FIDEM</b>															
<b>INVERSIÓN</b>															
<b>OBRA PÚBLICA</b>															
<b>CONSTRUCCIÓN</b>															
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE 2 SUR ZAPATA Y 4 SUR MIGUEL HIDALGO COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,049,116	367,190	1,044,679	322,161	88%	0	0	METRO CUADRADO	2,799	979	35%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE 71 ORIENTE ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 16 SUR COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,755,734	614,507	1,751,757	403,440	66%	0	0	METRO CUADRADO	4,732	2,839	60%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE SUR ZAPATA Y 4 SUR MIGUEL HIDALGO COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	942,262	329,762	937,999	689,216	270%	0	0	METRO CUADRADO	2,541	2,541	100%	LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE PUEBLA SE HACE DE FORMA GLOBAL POR CONVENIO, POR TANTO SE HIZO UN PRORRATEO ENTRE EL VALOR TOTAL DEL CONVENIO Y EL VALOR ASIGNADO EN CADA OBRA.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 143 PONIENTE ENTRE PROLONGACIÓN 11 SUR Y CALLE ALCANFORES COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXITTLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,565,940	548,079	1,564,690	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3,729	2,050	55%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS ANTIQUO CAMINO REAL A CASTILLOTLA ENTRE PERIFERICO Y CALLE 147 PONIENTE ORQUIDEAS COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	8,089,709	2,831,399	7,671,177	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	16,131	8,066	50%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS AVENIDA BOSQUES DE MANZANILLA ENTRE CALLE LIMÓN Y CALLE NARANJO COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	429,418	150,296	428,443	128,532	86%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,256	503	40%	LO REPORTADO COMO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CORREDORA ENTRE CAMINO REAL A CHOLULA Y CALLE SAN JUDAS TADEO COLONI SANTA CRUZ BUENAVISTA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,296,258	803,689	2,290,552	687,165	86%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,860	4,860	100%	LO REPORTADO COMO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SAN ANTONIO ABAD ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE 17 DE ENERO COLONIA MIGUEL HIDALGO-SAN ANTONIO ABAD	114-PUEBLA	OJOCOTLA	RURAL	1,603,565	561,248	1,603,565	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,144	2,457	40%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TAXCO ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE RIO CAZONES COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	2,468,699	884,045	2,460,812	957,327	111%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,457	3,229	50%	LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE PUEBLA SE HACE DE FORMA GLOBAL POR CONVENIO, POR TANTO SE HIZO UN PRORRATEO ENTRE EL VALOR TOTAL DEL CONVENIO Y EL VALOR ASIGNADO EN CADA OBRA.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE YODO ENTRE CALLE TITANIO Y CALLE URANIO COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,587,899	555,765	1,580,631	474,189	85%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,476	1,390	40%	Lo reportado como ejercido corresponde al pago de anticipo.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 148 A PONIENTE 147 PONIENTE ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 11 SUR Y CALLE 19 SUR COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,866,344	1,003,220	2,860,084	858,029	86%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,449	1,635	30%	LO REPORTADO COMO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA ENTRE CALLE 13 DE JUNIO Y CALLE GUADALUPE COLONIA MIGUEL HIDALGO	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4,110,262	1,438,592	2,934,642	880,392	61%	0	0	0	METRO CUADRADO	11,045	3,314	30%	LO REPORTADO COMO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y AUTOPISTA MEXICO COLONIA MIGUEL HIDALGO	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,676,121	586,642	1,674,927	502,478	86%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,856	3,428	50%	LO REPORTADO COMO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIAS ENTRE INSPECTORIA DE GUADALUPE Y SAN MIGUEL XONACATEPEC	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,500,887	1,225,310	3,490,691	1,047,207	85%	0	0	0	METRO CUADRADO	7,853	3,926	50%	LO REPORTADO COMO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 44 NORTE ENTRE PRIVADA 104 B ORIENTE Y CALLE LIROS COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	538,273	188,395	531,913	159,574	85%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,151	690	60%	LO REPORTADO COMO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 54 NORTE ENTRE CALLE 16 ORIENTE Y ARROYO XONACA COLONIA OBRERA CAMPESENA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,688,480	590,968	1,680,004	504,001	85%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,819	2,327	40%	LO REPORTADO COMO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y BANQUETAS EN CALLE NICOLÁS GUILLEN ENTRE CALLE ARTICULO 31 CALLE CESAR VALLEJO COLONIA BALCONES DEL SUR	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,610,625	563,719	1,602,866	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,734	2,241	60%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES CALLE CEREZOS ENTRE CALLE ACAGIAS Y AV. 11 SUR COLONIA SAN RAMON	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,269,010	444,154	1,262,915	105,221	24%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,681	920	25%	
<b>FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE</b>																
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "PEÑA COLORADA" CON UNA LONGITUD DE 24.00 METROS, UBICADO EN EL KILOMETRO 0+381 DEL CAMINO PROGRESO- PEÑA COLORADA	3-ACATLÁN	PEÑA COLORADA	RURAL	1,749,819	1,749,819	68,471	68,471	4%	0	0	0	METROS	24	1	4%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA"LA PALMA", CON LONGITUD 6.40 METROS, QUE BENEFICIARA A LOS SECTORES AGRICOLAS Y GANADEROS, UBICADA EN KM 0+811 DE CAMINO RURAL E.C. (XOCHIHUAPAN-CHIAUTLA DE TAPIA) - LA PALMA	47-CHIAUTLA	CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA	URBANO	681,012	681,012	544,753	544,753	80%	0	0	0	METROS	6	6	98%	OBRA EN PROCESO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN PROVISIONAL, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-C" EN LA UNIVERSIDAD DE DESARROLLO UNIDES	88-JONOTLA	JONOTLA	URBANO	3,190,898	3,190,898	3,190,898	1,569,046	49%	0	0	0	OBRA		1	50%		
RECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: LOS MOLINOS-PORTES GIL, CON UNA LONGITUD DE 6.79 KILOMETROS, QUE BENEFICIARÁ A LOS SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA REGIÓN DEL KM 0+000 AL KM 6+700 EN TRAMOS AISLADOS	106-OCYOUCAN	EMILIO PORTES GIL	RURAL	1,525,437	1,525,437	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO		7	2	30%	OBRA EN PROCESO
"RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: INTERMUNICIPAL DE SAN LUIS TEHUILHUYOCAN, LONGITUD KILOMETROS BENEFICIARÁ A LOS SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA REGIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 7+000 (TRAMOS AISLADOS)"	119-SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN LUIS TEHUILHUYOCAN	RURAL	6,203,028	6,203,028	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO		7	0	1%	OBRA EN PROCESO
"RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TETELA - HUITONGO, CON UNA LONGITUD DE 33.00 KILOMETROS, QUE BENEFICIARÁ A LOS SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA REGIÓN, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 33+000"	172-TETELA DE OCAMPO	EL PUERTO	RURAL	14,822,976	14,822,976	13,439,891	13,439,891	91%	0	0	0	KILOMETRO		33	30	92%	OBRA EN PROCESO
"RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (ZUCAR-BARRANCA DEL MUERTO)- COLON-TILAPA-RUJO; TRAMO ENTRONQUE CARRETERO (ZUCAR-BARRANCA DEL MUERTO) - COLON-TILAPA, LONG DE 3.4 KMS, DEL KM 0+000 AL KM 3+400"	176-TILAPA	TILAPA	URBANO	2,199,234	2,199,234	85,517	85,517	4%	0	0	0	KILOMETRO		3	0	3%	OBRA EN PROCESO
RECONSTRUCCIÓN CAMINO: ENTRONQUE CARRETERO (ATLIXCO-METEPEC) - AXOCOPAN - COYULA - TOCHIMILCO DEL KM 0+000 AL KM 7+300 REQ ATEN INMED LOC SAN JERÓNIMO COYULA, EN LOS MUNICIPIO DE ATLIXCO Y TOCHIMILCO	19-ATLIXCO	SAN JERÓNIMO COYULA	URBANO	1,127,848	1,127,848	841,748	841,748	75%	0	0	0	KILOMETRO		7	7	100%	OBRA FINIQUITA
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: CANTARRANAS-SAN DIEGO ACAPULCO, CON UNA LONGITUD DE 1.50 KILOMETROS, QUE BENEFICIARÁ A LOS SECTORES AGRÍCOLA, GANADERO	19-ATLIXCO	SAN DIEGO ACAPULCO	RURAL	1,329,602	1,329,602	51,947	51,947	4%	0	0	0	KILOMETRO		2	0	2%	OBRA EN PROCESO
RECONSTR PUENTE "ATENO II" LONG 12.00 MTS BENEFICIARÁ SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO URBANO EN KM 0+400 DEL CAMINO ZACATLÁN - LA CUMBRE LOC XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ EN MPIO XOCHITLÁN VICENTE SUÁREZ	202-XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ	XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ	URBANO	1,048,493	1,048,493	1,048,493	1,048,493	100%	0	0	0	METROS		4	4	100%	FINIQUITA, COFINANCIADA LA META AL 100% ES DE 12M, CORRESPONDEN 8.13 M A DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2008 Y 3.87M A DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2009
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: SAN MIGUEL TENEXTATLOYAN - ZAUTLA, CON UNA LONGITUD DE 12.00 KILOMETROS, QUE BENEFICIARÁ A LOS SECTORES AGRÍCOLAS Y GANADERO, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 12+000	212-ZAUTLA	EMILIO CARRANZA (SANTA CRUZ)	RURAL	5,735,318	5,735,318	4,866,887	4,866,887	85%	0	0	0	KILOMETRO		5	5	99%	EN PROCESO, COFINANCIADA LA META AL 100% ES DE 12KM, CORRESPONDEN 7.30 KM A DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2008 Y 4.70KM A DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2009
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: AYOTOXCO DE GUERRERO- MAZATEPEC, CON UNA LONGITUD DE 1.4 KILOMETROS, QUE BENEFICIARÁ A LOS SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 1+400	25-AYOTOXCO DE GUERRERO	AYOTOXCO DE GUERRERO	RURAL	269,041	269,041	260,658	260,658	97%	0	0	0	KILOMETRO		1	1	100%	OBRA TERMINADA, FINIQUITO EN PROCESO
RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA: ENTRONQUE CARRETERO KILOMETRO 45.10 (TEHUACÁN - HUAJUAPAN) - ACATEPEC - CALTEPEC, CON UNA LONGITUD DE 4.2 KMS QUE BENEFICIARÁ AL SECTOR GANADERO, DEL KM 0+000 AL KM 10+200	27-CALTEPEC	CALTEPEC	RURAL	1,999,369	1,999,369	78,236	78,236	4%	0	0	0	KILOMETRO		4	0	11%	OBRA EN PROCESO
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ENTRONQUE CARRETERO (ATLIXCO - CUAUTLA) - PAREDÓN, CON UNA LONGITUD DE 3.5 KILOMETROS, QUE BENEFICIARÁ AL SECTOR AGRÍCOLA, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 3+500	5-ACATEPEC	ACTEOPAN	URBANO	680,828	680,828	26,641	26,641	4%	0	0	0	KILOMETRO		4	3	90%	OBRA EN PROCESO
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: CHIGNAHUAPAN - ACACULCO, CON UNA LONGITUD DE 8.00 KILOMETROS, QUE BENEFICIARÁ A LOS SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 8+000	53-CHIGNAHUAPAN	SAN FRANCISCO	RURAL	14,953,905	14,953,905	12,624,789	12,624,789	84%	0	0	0	KILOMETRO		8	7	85%	OBRA EN PROCESO
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS CRUCES- HUAPALTEPEC- EL CARACOL, CON UNA LONGITUD DE 4.3 KILOMETROS, QUE BENEFICIARÁ A LOS SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 4+300	54-CHIGNAUTLA	CHIGNAUTLA	RURAL	741,867	741,867	29,030	29,030	4%	0	0	0	KILOMETRO		4	3	80%	OBRA EN PROCESO
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO: AMATETEL- LA GARITA- AYAHUALO, CON UNA LONGITUD DE 6.0 KILOMETROS, QUE BENEFICIARÁ A LOS SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 6+000	76-HUEYTAMALCO	LA GARITA	RURAL	813,614	813,614	31,837	31,837	4%	0	0	0	KILOMETRO		6	5	80%	OBRA EN PROCESO
RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA: E. C. (LÍMITE DE ESTADO)- LA MESA- IXTACAMAXITLÁN LONGS 7.0 KMS, QUE BENEFICIARÁ A LOS SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA REGIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 16 +400	83-IXTACAMAXITLÁN	IXTACAMAXITLÁN	RURAL	10,508,685	10,508,685	411,209	411,209	4%	0	0	0	KILOMETRO		7	1	17%	OBRA EN PROCESO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: HUICXOLOTLA-IXTACAMAXITTLAN, CON UNA LONGITUD DE 13.20 KILOMETROS QUE BENEFICIARÁ A LOS SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO, DEL KILOMETRO 29+000 AL KILOMETRO 42+200	83-IXTACAMAXITTLÁN	IXTACAMAXITTLÁN	RURAL	5,486,922	5,486,922	4,462,805	4,462,805	81%	0	0	0	KILOMETRO	5	4	83%	OBRA EN PROCESO, COFINANCIADA, META AL 100% ES DE 13.20 KM, CORRESPONDE A FAFEP 2009 8.3 KM Y A DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 4.07 KM
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: LIBRES-HUICXOLOTLA, CON UNA LONGITUD DE 22.00 KILOMETROS, QUE BENEFICIARÁ A LOS SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA REGIÓN, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 22+000	84-LIBRES	AGUA CLARA (LA CONCHA)	RURAL	5,330,794	5,330,794	4,453,602	4,453,602	84%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	97%	EN PROCESO, COFINANCIADA LA META AL 100% ES DE 22KM, CORRESPONDEN 15.60 KM A DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2008 Y 6.40KM A DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2009
MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN DEL CAMINO: SAN PEDRO-HONEY-PAHUATLÁN, CON UNA LONGITUD DE 47.40 KILOMETROS, QUE BENEFICIARÁ AL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 47+400	109-PAHUATLÁN	ACAHUALES (EL AGUACATE)	RURAL	7,420,967	7,420,967	6,234,381	6,234,381	84%	0	0	0	KILOMETRO	47	40	84%	OBRA EN PROCESO
BACHEO EMERGENTE DE LA CARRETERA: TRINCHERAS (SAN ESTEBAN NECOXCALCO) SAN ANTONIO CAÑADA, CON UNA LONGITUD DE 8.00 KILOMETROS BENEFICIARÁ A SECTORES AVÍCOLA Y AGRÍCOLA, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	120-SAN ANTONIO CAÑADA	SAN ESTEBAN NECOXCALCO	RURAL	232,342	232,342	225,105	225,105	97%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	OBRA TERMINADA, FINIQUITO EN PROCESO
CONSERVACIÓN DE CARRETERA: E.C. KM 61 (MÉXICO-PUEBLA) - EL VERDE-TEXMELUCAN - SAN FELIPE TEOTLALCINGO, LONG DE 4.50 KMS, BENEFICIARÁ SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA REGIÓN DEL KM 0+000 AL KM 4+500	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN FELIPE TEOTLALCINGO	URBANO	2,088,850	2,088,850	81,738	81,738	4%	0	0	0	KILOMETRO	5	1	15%	OBRA EN PROCESO
BACHEO EMERGENTE DE LA CARRETERA: ENTRONQUE CARRETERO KILOMETRO 8.0 (TEHUACÁN-TEOTITLÁN)- SAN GABRIEL CHILAC, CON UNA LONGITUD DE 8.50 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 8+500	124-SAN GABRIEL CHILAC	SAN GABRIEL CHILAC	RURAL	1,198,760	1,198,760	956,598	956,598	80%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	OBRA TERMINADA, FINIQUITO EN PROCESO
BACHEO EMERGENTE DE LA CARRETERA: TEPANCO DE LÓPEZ, SAN LUIS TEMALACAYUCA, CON UNA LONGITUD DE 3.42 KILOMETROS, BENEFICIANDO A LOS SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 3+420	161-TEPANCO DE LÓPEZ	SAN LUIS TEMALACAYUCA	RURAL	155,114	155,114	155,114	155,114	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	OBRA FINIQUITA
CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA: TEPEYAHUALCO-CANTONA, CON UNA LONGITUD DE 7.02 KILOMETROS, QUE BENEFICIARÁ A LOS SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 7+020	170-TEPEYAHUALCO	TEPEYAHUALCO	URBANO	1,431,020	1,431,020	472,893	472,893	33%	0	0	0	KILOMETRO	7	6	80%	OBRA EN PROCESO
BACHEO EMERGENTE CARRETERA: E. C. (ATLIXCO - ATLIMEYAYA)-TIANGUISMANALCO TECUANIPAN LONG DE 17.40 KM, BENEFICIARÁ A LOS SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA REGIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 17+400	175-TIANGUISMANALCO	TIANGUISMANALCO	URBANO	342,041	342,041	342,041	342,041	100%	0	0	0	KILOMETRO	17	17	100%	OBRA FINIQUITA
BACHEO EMERGENTE CARRETERA: TLAPANALA-EL ORGANAL-SAN DIEGO LA VENTA, LONG DE 8.73 KILOMETROS, QUE BENEFICIARÁ A LOS SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA REGIÓN, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 8+730	185-TLAPANALA	TLAPANALA	URBANO	333,926	333,926	333,926	333,926	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	OBRA FINIQUITA
BACHEO EMERGENTE DE LA CARRETERA: ATLIXCO-ATLIMEYAYA, CON UNA LONGITUD DE 12.20 KILOMETROS, QUE BENEFICIARÁ A LOS SECTORES AGRÍCOLA, GANADERO Y TURÍSTICO DE LA REGIÓN, DEL KM 0+000 AL KILOMETRO 12+200	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	310,905	310,905	310,905	310,905	100%	0	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	OBRA FINIQUITA
BACHEO EMERGENTE DE LA CARRETERA: COYULA - AMECAC, CON UNA LONGITUD DE 21.10 KILOMETROS, QUE BENEFICIARÁ A LOS SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA REGIÓN, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 21+100	22-ATZITZIHUACÁN	SAN JUAN AMECAC	RURAL	258,553	258,553	258,553	258,553	100%	0	0	0	KILOMETRO	21	21	100%	OBRA FINIQUITA
BACHEO EMERGENTE CARRETERA: E. C. KM 20.4 (COXCATLÁN-ZOQUITLÁN)- SANTA MARIA COYOMEAPAN CON LONG DE 14.10 KM QUE BENEFICIARÁ AL SECTOR AGRÍCOLA DE LA REGIÓN, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 14+100	36-COYOMEAPAN	SANTA MARIA COYOMEAPAN	URBANO	777,714	777,714	750,794	750,794	97%	0	0	0	KILOMETRO	14	14	100%	OBRA TERMINADA, FINIQUITO EN PROCESO
CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA: CUYOACO-LA GLORIA, CON UNA LONGITUD DE 3.00 KILOMETROS, QUE BENEFICIARÁ A LOS SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 3+000	44-CUYOACO	CUYOACO	URBANO	642,364	642,364	642,364	642,364	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	OBRA FINIQUITA
CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA: XONACATLÁN-CANTONA, CON UNA LONGITUD DE 15.97 KILOMETROS, QUE BENEFICIARÁ A LOS SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 15+970	44-CUYOACO	SANTIAGO XONACATLÁN	RURAL	1,899,909	1,899,909	928,383	928,383	49%	0	0	0	KILOMETRO	16	14	90%	OBRA EN PROCESO
PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS PARA DISMINUIR LA POSIBILIDAD DE RIESGO EN LA CARRETERA: AZUMBILLA-TLACO TEPEC DE DÍAZ, TRAMO: ELOXOCHITLÁN-EL TEPEYAC CON UNA LONGITUD DE 22.01 KM, DEL KM 0+000 AL KM 0+000	61-ELOXOCHITLÁN	EL TEPEYAC	RURAL	993,411	993,411	0	0	0%	0	0	0	METROS	200	200	100%	OBRA TERMINADA, FINIQUITO EN PROCESO



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
BACHEO EMERGENTE CARRETERA: IZUCAR- LOS LIMONES (BALNEARIO SAN CARLOS) LONG DE 9.00 KM BENEFICARIA A LOS SECTORES AGRICOLA, GANADERO Y TURISTICO DE LA REGION, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 9+000	85-IZUCAR DE MATAMOROS	LOS LIMONES	RURAL	363,609	363,609	363,609	363,609	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	OBRA FINIQUITA
BACHEO EMERGENTE DE LA CARRETERA: ENTRONQUE CARRETERO KILOMETRO 38.0 (LA COLORADA-ACATLAN)-SAN JOSE DE GRACIA, CON UNA LONGITUD DE 9.30 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 9+300	98-MOLCAXAC	SAN JOSE DE GRACIA	RURAL	965,464	965,464	771,377	771,377	80%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	OBRA TERMINADA, FINIQUITA EN PROCESO
EQUIPAMIENTO MAQUINARIA																
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE APOYO DE ADMINISTRACION ESTATAL PARA LA TRANSFORMACION DE LA MADERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA INDUSTRIAL FORESTAL MADERABLE EN LA SIERRA NORTE, REGION IXTA-POPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	OBRA AUTORIZADA EL 26 DE OCTUBRE DE 2009 Y A LA FECHA EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
SUPERVISION, CONTROL Y OPERACION DE DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	7	0	0%	ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009 Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO E INSTALACION AL VIVERO FORESTAL CUACUYUNQUE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL EN TORNO AL PROGRAMA DE RESTAURACION DE TERRENOS FORESTALES	103-NICOLAS BRAVO	NICOLAS BRAVO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	LA OBRA FUE AUTORIZADA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 Y A LA FECHA EL EQUIPAMIENTO E INSTALACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO E INSTALACION AL VIVERO FORESTAL FLOR DLE BOSQUE DE ADMINISTRACION ESTATAL, EN TORNO AL PROGRAMA DE RESTAURACION DE TERRENOS FORESTALES	15-AMOZOC	CASA BLANCA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 Y A LA FECHA EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
ACABADOS Y EQUIPAMIENTO DE LA NAVE DE DESTILACION DE LICOR DE AGAVE DE ADMINISTRACION ESTATAL EN SAN NICOLAS HUAJUAPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INDUSTRIA FORESTAL	150-HUEHUETLAN EL GRANDE	SAN NICOLAS HUAJUAPAN	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009 Y A LA FECHA EL ACABADO Y EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO E INSTALACION AL VIVERO FORESTAL MAZATEPEC DE ADMINISTRACION ESTATAL EN TORNO AL PROGRAMA DE RESTAURACION DE TERRENOS FORESTALES	186-TLATLAUQUITEPEC	MAZATEPEC	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EL 20 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO E INSTALACION AL VIVERO FORESTAL CABRERA DE ADMINISTRACION ESTATAL EN TORNO AL PROGRAMA DE RESTAURACION DE TERRENOS FORESTALES	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 Y A LA FECHA SE ENCUENTRA EL EQUIPAMIENTO EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO E INSTALACION AL VIVERO FORESTAL LIBRES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL EN TORNO AL PROGRAMA DE RESTAURACION DE TERRENOS FORESTALES	94-LIBRES	CIUDAD DE LIBRES	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EL EQUIPAMIENTO EN PROCESO DE LICITACION
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, APORTACION PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2009	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	EN ATENCION Y DE CONFORMIDAD CON LA CLAUDSULA DECIMA TERCERA DEL PARRAFO SE DESTINARA UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS MISMOS, A FAVOR DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO.
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MAZATEPEC, QUE BENEFICIARA AL SECTOR AGRICOLA	186-TLATLAUQUITEPEC	MAZATEPEC	RURAL	342,339	342,339	303,757	303,757	89%	0	0	0	PROYECTO	1	1	90%	OBRA EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO: CHIGNAHUAPAN-LLANO VERDE- PAREDON	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	562,075	562,075	517,051	517,051	92%	0	0	0	PROYECTO	1	1	92%	OBRA EN PROCESO
<b>FONDO DE APOYO A MIGRANTES</b>																
<b>INVERSION</b>																
<b>OBRA PUBLICA</b>																
<b>CONSTRUCCION</b>																
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO AV 6 DE MAYO ENTRE CARRETERA PASO DE CORTES Y 8 ORIENTE	102-NEALTICAN	SAN BUENAVENTURA NEALTICAN	URBANO	337,945	337,945	337,945	101,383	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,890	650	34%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION CIUDADANA (SEGUNDA ETAPA)	155-TECOMATLAN	TECOMATLAN	URBANO	1,464,460	1,464,460	1,464,460	439,338	30%	0	0	0	OBRA	1	1	56%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA OBRA CIVIL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE JALAPEXCO	159-TEOPANTLAN	SAN FRANCISCO JALAPEXCO	RURAL	300,000	300,000	300,000	90,000	30%	0	0	0 OBRA	1	1	64%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE INSURGENTES TRAMO 4 TERA ETAPA ENTRE CALLE INSURGENTES Y TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA	160-TEOTLALCO	TEOTLALCO	URBANO	251,676	251,676	251,676	75,502	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,777	870	49%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUATEMALA ENTRE CAPILLA GUADALUPE Y BARRANCA	24-AXUTLA	AXUTLA	URBANO	590,000	590,000	590,000	177,000	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,654	777	47%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA	31-COATZINGO	COATZINGO	URBANO	350,000	350,000	350,000	105,000	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,709	953	56%	
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	37-COYOTEPEC	SAN MATEO ZOYAMAZALCO	RURAL	486,103	486,103	486,103	145,830	30%	0	0	0 OBRA	1	1	59%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GENERAL ROCHA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 4 NORTE	96-MOLCAXAC	MOLCAXAC	URBANO	285,000	285,000	285,000	85,500	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,440	749	52%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	112-PETLALCINGO	TEXCALAPA DE JUAREZ	RURAL	507,763	507,763	507,763	152,329	30%	0	0	0 OBRA	1	0	43%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CRUZ	127-SAN JERONIMO XAYACATLAN	SAN JERONIMO XAYACATLAN	URBANO	653,567	653,567	653,567	196,070	30%	0	0	0 OBRA	1	1	61%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA HUERTILLA	127-SAN JERONIMO XAYACATLAN	LA HUERTILLA	RURAL	1,227,000	1,227,000	1,227,000	368,100	30%	0	0	0 METROS LINEALES	370	156	42%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES AMBAR, CRUCES Y NATUCHO, COL CALVARIO	209-ZAPOTITLAN	ZAPOTITLAN SALINAS	URBANO	457,035	457,035	457,035	137,110	30%	0	0	0 METROS LINEALES	830	457	55%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA LAS AZUCENAS PARA BENEFICIAR A LAS FAMILIAS DE MIGRANTES	62-EPATLAN	SAN JUAN EPATLAN	URBANO	241,649	241,649	241,649	241,649	100%	0	0	0 POSTE	16	13	81%	
REHABILITACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES	130-SAN JUAN ATENCO	SAN JUAN ATENCO	URBANO	753,251	753,251	753,251	225,981	30%	0	0	0 OBRA	1	1	62%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE ITURBIDE	75-HUEHUETLAN EL CHICO	HUEHUETLAN EL CHICO	URBANO	699,329	699,329	699,329	209,798	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,782	1,368	49%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO MIXTO EN ACCESO PRINCIPAL PRIMERA ETAPA	81-IXCAMILPA DE GUERRERO	IXCAMILPA	URBANO	294,468	294,468	294,468	88,340	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,169	701	60%	
REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	87-JOLALPAN	JOLALPAN	URBANO	490,294	490,294	490,294	147,088	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,286	540	42%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS,															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
APORTACION PARA LA FISCALIZACION A FAVOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO EVALUACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO (SEDECAP)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	9,795	9,795	9,795	9,795	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
APORTACION PARA LA FISCALIZACION A FAVOR DEL ORGANODE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO (ORFISE)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	9,795	9,795	9,795	9,795	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
SUPERVISION DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES (SDS)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	386,581	386,581	386,581	386,352	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	44%	
<b>OTROS PROGRAMAS</b>				<b>2,535,285,164</b>	<b>2,428,337,301</b>	<b>2,478,962,358</b>	<b>1,074,259,058</b>	<b>44%</b>	<b>13,111,207</b>	<b>54,872</b>		<b>17,005</b>	<b>1,848</b>	<b>11%</b>	
<b>SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)</b>															
<b>INVERSION</b>															
<b>OBRA PUBLICA</b>															
<b>CONSTRUCCION</b>															
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2009 EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA- INFRAESTRUCTURA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000	100%	848,713	0	METROS CUADRADOS	5,942	861	15%	EN TRAMITE SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE METAS EN ESTE RUBRO EN TERMINOS GENERALES LAS OBRAS EN LA META CORRESPONDEN AL SIGUIENTE CONCEPTO: 1. CONSTRUCCION DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 1ERA. ETAPA REPROGRAMACION AUTORIZADA CON OFICIO DGC/13/2009 DEL 07-OCT-2009 LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A LO REPORTADO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CORTE ACUMULADO AL 31-DIC-09. LOS RENDIMIENTOS REPORTADOS SON LOS GENERADOS EN CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
<b>EQUIPAMIENTO</b>															
<b>OTROS</b>															
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2009 EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - EQUIPAMIENTO	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,985,250	30,985,250	30,985,250	30,985,250	100%	0	0	LOTE	40	19	48%	EL MONTO REPORTADO COMO PROGRAMADO ES EL EJERCIDO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN TERMINOS GENERALES LOS LOTES EN LA META CORRESPONDEN A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 1. ARMAS CORTAS 2. ARMAS LARGAS 3. MUNICIONES ARMA CORTA 4. MUNICIONES ARMA LARGA 5. MUNICIONES ARMA CORTA CAL 9MM 6. MUNICIONES ARMA CORTA CAL 40 7. MUNICIONES ARMA LARGA CAL 5.56 MM 8. MUNICIONES ARMA LARGA CAL 7.62 X 51 MM 9. PICK UP 10. SEDAN 11. MOTOCICLETAS 12. KIT DE UNIFORMES 13. KIT DE UNIFORME 14. BASTON POLICIAL 15. ESPOSAS 16. KIT DE ACCESORIOS 17. KIT DE VESTUARIO TACTICO 18. KIT DE ACCESORIOS DEL VESTUARIO 19. KIT DE EQUIPO DE PROTECCION 20. KIT DE ARMAMENTO 21. KIT DE ACCESORIOS PARA ARMAMENTO 22. KIT DE UTENSILIOS 23. EQUIPOS DE COMPUTO 24. UPS 25. LECTOR BIOMETRICO 26. IMPRESORAS 27. CAMARA DIGITAL 28. ESCANNER DIGITAL 29. PDA 30. RED LOCAL 31. PLOTTER 32. CAMARAS DE DESPLIEGUE 33. TERMINAL PORTATILES 34. TERMINAL MOVIL 35. TERMINAL RADIO BASE 36. BATERIA PARA RADIO PORTATIL 37. AMPLIACION DE PORTADORA 38. SITE 39. RED LOCAL 40. KIT DE SISTEMA DE VIGILANCIA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE AL INFORME QUE SE ENVAIA AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CORTE ACUMULADO AL 31-12-09.
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>															
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2009 EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	7,764,750	7,764,750	741,238	7,764,750	100%	27,786	27,786	ACCION	9,407	229	2%	LOS INTERESES SE REPORTAN COMO EJERCIDOS DADO QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION YA MINISTRO AL MUNICIPIO DE PUEBLA EL MONTO PROGRAMADO REPORTADO CORRESPONDE AL EJERCIDO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA A CUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009. EN TERMINOS GENERALES LAS ACCIONES REPORTADAS EN LA META CORRESPONDEN A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 1. MEDICINA, POLIGRAFICO, PSICOLOGICA, ENTORNO 2. TECNICAS DE LA FUNCION, CONOCIMIENTOS BASICOS, PAQUETERIA Y COMPUTO, 3. CURSOS DE PRINCIPIOS GENERALES DEL MODELO, LABOR POLICIAL, FUNCION POLICIAL Y UNIDADES TECNICAS, 4. MATERIALES CURSOS, 5. FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO, 6. MATERIALES FORMACION DE INSTRUCTORES IPH, 7. FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MANUAL BASICO DEL POLICIA PREVENTIVO, 8. MATERIALES FORMACION DE INSTRUCTORES MBPP, 9. UNIDAD DE ANALISIS, 10. MATERIALES UNIDAD DE ANALISIS, 11. UNIDAD DE REACCION, 12. MATERIALES UNIDAD DE REACCION, 13. CAPACITACION DE MANDOS, 14. MATERIALES CAPACITACION DE MANDOS, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A LO REPORTADO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CORTE ACUMULADO AL 30-SEP-09 15. MATERIALES REPLICA CURSOS, 16. IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PR
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2009 EN EL MUNICIPIO DE SN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	6,779,500	6,779,500	6,779,500	6,779,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA PENDIENTE EL ULTIMO DEPOSITO POR PARTE DE LA FEDERACION POR \$1,000,000.00 PARA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS LO MINISTRE AL MUNICIPIO
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2009 EN EL MUNICIPIO DE SN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	2,220,500	2,220,500	2,220,500	2,220,500	100%	7,162	7,162	CAPACITACION	349	250	72%	
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2009 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	2,084,100	2,084,100	2,084,100	2,084,100	100%	7,409	7,409	CAPACITACION	214	180	84%	
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2009 DE SAN PEDRO CHOLULLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	104,100	104,100	104,100	104,100	100%	0	0	OBRA	1	1	91%	
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2009 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	6,811,800	6,811,800	6,811,800	6,811,800	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	FALTA UN DEPOSITO POR 1,000,000.00 POR PARTE DE LA FEDERACION PARA QUE FINANZAS LO MINISTRE AL MUNICIPIO
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2009 EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	792,528	792,528	792,528	792,528	100%	5,108	5,108	PERSONA	400	80	20%	DE LOS 400 POLICIAS RECIBIERON DEL RUBRO DE PROFESIONALIZACION,CAPACITACION Y EVALUACION REFERENTE A: FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACION POLICIAL, CAPACITACION PARA MANDOS EN EL NUEVO MODELO POLICIAL Y EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA, LO AUTORIZADO EN EL PROGRAMA Y DENTRO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2009, ESTA CONSIDERADO UN MONTO TOTAL DE 10 MILLONES, RECIBIENDO DURANTE 2009 UN MONTO TOTAL DE 5,000,000.00 A SOLICITUD DEL ESTADO SE REPORTA \$792,528.00 PERO LO REALMENTE EJERCIDO POR EL MUNICIPIO ES \$435,223.00
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2009 EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	4,207,474	4,207,474	4,207,474	4,207,474	100%	0	0	PERSONA	400	80	20%	SE BENEFICIARON A 400 ELEMENTOS CON EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD PICK UP, 8 MOTOCICLETAS EQUIPADAS, KITS DE UNIFORMES Y KITS DE ACCESORIOS DE EQUIPO Y CON UN PROYECTO DE SISTEMAS INALAMBRICOS (REINGENIERIA DE VIDEO VIGILANCIA), EN EL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2009 DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, ESTA CONSIDERADO UN MONTO TOTAL DE 10,000,000.00, DE LOS CUALES A LA FECHA SOLO SE TIENEN 5,000,000.00

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2009 DEL MUNICIPIO DE TEZUTLAN	174-TEZUTLAN	TEZUTLAN	URBANO	2,078,600	2,078,600	2,078,600	2,078,600	100%	7,409	7,409	CAPACITACION	214	180	84%	
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2009 DEL MUNICIPIO DE TEZUTLAN	174-TEZUTLAN	TEZUTLAN	URBANO	6,761,400	6,761,400	6,761,400	6,761,400	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	FALTA EL DEPOSITO POR PARTE DE LA FEDERACION POR 1,000,000.00 PARA QUE FINANZAS LO MINISTRE AL MUNICIPIO
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2009 DEL MUNICIPIO DE TEZUTLAN	174-TEZUTLAN	TEZUTLAN	URBANO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
<b>SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	891,454,506	891,454,506	891,454,506	908,317,038	102%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	0	0	0%	SE REFIERE A LOS RECURSOS MINISTRADOS DEL SEGURO POPULAR
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,227,545,493	1,227,545,493	1,227,545,493	11,054,888	1%	11,815,145	0	ATENCIÓN MEDICA	0	0	0%	SE REFIERE A LOS RECURSOS MINISTRADOS DEL SEGURO POPULAR
<b>FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)</b>															
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	173,737,574	116,085,969	173,737,574	21,241,002	18%	374,658	0	ATENCIÓN MEDICA	0	0	0%	
<b>CULTURA DEL AGUA</b>															
APERTURA DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA (CULTURA DEL AGUA 2009)															
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	89,760	89,760	88,250	88,250	98%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	ACCION TERMINADA
CURSO TALLER PARA LA FORMACION DE PROMOTORES (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2009)															
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	39,760	39,760	39,760	39,760	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	ACCION TERMINADA
EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA (CULTURA DEL AGUA 2009)															
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,760	100,760	100,760	100,760	100%	0	0	EVENTO	6	6	100%	ACCION TERMINADA
FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA (CULTURA DEL AGUA 2009)															
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	224,760	224,760	223,250	223,250	99%	0	0	EQUIPO	15	15	100%	ACCION TERMINADA
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (SUPERVISION DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2009)															
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	ACCION TERMINADA
MATERIAL (EJEMPLARES) ADQUIRIDO (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2009)															
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53,920	53,920	53,920	53,920	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ACCION TERMINADA
MATERIAL (EJEMPLARES) REPRODUCIDOS (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2009)															
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,920	5,920	5,920	5,920	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	ACCION TERMINADA
MATERIAL INEDITO DISENADO (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2009)															
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	59,920	59,920	59,920	59,920	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	ACCION TERMINADA
<b>FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (PPP)</b>															
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,012,963	10,364,826	10,364,826	10,364,826	100%	19,819	0	ATENCIÓN MEDICA	0	0	0%	
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,012,963	10,364,826	10,364,826	10,364,826	100%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	0	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
<b>PROGRAMAS SALUD</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,154,849	6,154,849	6,154,849	3,625,423	59%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0	0	0%	SE REFIERE AL CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS AFASPE 2009.
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>															
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,085,920	1,085,920	1,085,920	0	0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0	0	0%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD 2009
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,839,079	11,839,079	11,839,079	0	0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0	0	0%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2009.
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,503,938	61,503,938	61,503,938	29,195,278	47%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0	0	0%	SE REFIERE AL CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS AFASPE 2009.
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,839,079	11,839,079	11,839,079	0	0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0	0	0%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2009.
<b>APORTACIONES FEDERALES (2138 REGISTROS)</b>															
<b>FAEB</b>				11,058,567,372	11,058,567,372	11,058,567,372	11,058,567,372	100%	30,771,964	30,771,964		60,026	60,026	100%	
SERVICIOS PERSONALES															
NOMINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,548,786,137	10,548,786,137	10,548,786,137	10,548,786,137	100%	30,771,964	30,771,964	TRABAJADOR	49,963	49,963	100%	EN ESTE RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES SE ENUNCIAN EL NO DE TRABAJADORES
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>															
GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	509,801,235	509,801,235	509,801,235	509,801,235	100%	0	0	SERVICIO	63	63	100%	EL GASTO DE OPERACIÓN SE EJERCE DE MANERA CALENDARIZADA A TRAVÉS DE 63 UNIDADES RESPONSABLES
<b>FASSA</b>				1,405,808,942	1,405,808,942	1,405,808,942	1,330,690,014	95%	0	0		0	0	NAN	
SERVICIOS PERSONALES															
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,405,808,942	1,405,808,942	1,405,808,942	1,330,690,014	95%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0	0	0%	
<b>FAIS</b>				1,260,162,350	1,255,661,434	903,544,842	849,167,156	68%	62,569,509	66,533,809		199,892,087	167,213,124	94%	
<b>FISE</b>															
<b>OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL</b>															
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA PRESA MANUEL ÁVILA CAMACHO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	506,000	214,519	PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIO PARA DETERMINAR LA POSIBLE TOXICIDAD Y EFECTOS A LA SALUD, LA FLORA Y FAUNA DE LA APLICACIÓN DE HERBICIDA PARA ELIMINAR EL LIRIO ACUÁTICO EN EL EMBALSE DE VALSEQUILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,076,584	1,076,584	305,820	305,820	28%	0	0	PROYECTO	1	0	30%	
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS, AULA AUDIOVISUAL, TALLER DE PROGRAMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ESCALERA EN EL CBTS 257CLAVE 21DCT00040	117-RAFAEL LARA GRAJALES	CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES	URBANO	2,280,808	2,280,808	2,280,808	1,959,798	86%	0	0	OBRA	1	1	90%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PIEMS 2008
PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC QUE CONSISTE DE UNA UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES EN ESTRUCTURA ESPECIAL METELICA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	12,047,829	12,047,829	12,047,829	9,626,214	80%	0	0	OBRA	1	1	57%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y ORGANISMOS EDUCATIVOS 2008
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE SERVICIOS DE BELLEZA EN ESTRUCTURA U-IC EN EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO "ICATEP" UNIDAD TECAMACHALCO CLAVE 21EIC0007Q	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	382,976	382,976	382,976	339,300	89%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PIEMS 2008
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	161-TEPANCO DE LOPEZ	SAN BARTOLO TEONTEPEC	URBANO	831,773	831,773	831,773	831,773	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	172-TETELA DE OCAMPO	TAXCO	RURAL	3,283,465	3,283,465	3,283,465	3,283,465	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	NOTA: LA LOCALIDAD ES TETELA DE OCAMPO
CONSTRUCCIÓN DE UN LAB. DE IDIOMAS EN ESTR. "U-1C" EN EL "ICATEP NO. 14" ATLIXCO CLAVE 21EIC0018V	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	362,387	362,387	362,387	315,303	87%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PIEMS 2008
CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y REPARACIONES GENERALES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES COBACH PLANTEL F-24 CLAVE 21EIB0029I	210-ZAPOTITLAN DE MENDEZ	ZAPOTITLAN DE MENDEZ	URBANO	877,599	877,599	877,599	553,691	63%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PIEMS 2008
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE COMPUTO EN ESTRUCTURA U-1C EN EL CBTA 079 CLAVE 21DTA0079I	214-ZINACATEPEC	SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC	URBANO	414,418	414,418	414,418	414,418	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PIEMS 2008

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE IDIOMAS EN ESTRUCTURA U-1C EN CBTA 188 CLAVE 21DTA0002U	51-CHIETLA	CHIETLA	URBANO	599,768	599,768	599,768	599,352	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PIEMS 2008
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, BODEGA, CAFETERIA Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESTR. "U-1C" Y REPARACIONES GRALES. EN EL COBACH PLANTEL F-12 CLAVE 21ECB0007X	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	1,150,236	1,150,236	1,150,236	1,067,894	93%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PIEMS 2008
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
PROGRAMA DE ACCIONES DE FOMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA POPULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	ACCION	3,863	3,863	100%	ESTE RECURSO SE AUTORIZO PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y EJECUTAR 3983 ACCIONES. CORRESPONDIENTES A LA AMPLIACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE FOMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA POPULAR.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PIBAI ESTUDIO Y PROYECTO ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45,000	45,000	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA RED ESTATAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE COOPERACION ESTADO - MUNICIPIO "UNIDOS POR MI CAMINO" 2009, PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000,000	10,000,000	9,983,062	9,983,062	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	360	359	100%	EN PROCESO
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA RED ESTATAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE COOPERACION ESTADO- MUNICIPIO UNIDOS POR MI CAMINO 2009, SEGUNDA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000,000	10,000,000	9,048,853	9,048,853	90%	0	0	0	KILOMETRO	368	335	91%	OBRA EN PROCESO
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2009 (AGUA POTABLE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,747,347	2,747,347	2,144,441	2,144,441	78%	0	0	0	OBRA	6	0	0%	
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2009 (ALCANTARILLADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,932,042	1,932,042	1,708,678	1,708,678	88%	0	0	0	OBRA	4	0	0%	
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2009 (AGUA POTABLE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	382,223	382,223	335,350	335,350	88%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2009 (ALCANTARILLADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,924,008	1,924,008	1,457,429	1,457,429	76%	0	0	0	OBRA	5	0	0%	
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2009 (CAMINOS RURALES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22,196,742	22,196,742	13,508,756	13,508,756	61%	0	0	0	OBRA	12	0	0%	
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2009 (CARRETERAS ALIMENTADORAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117,760,620	117,760,620	88,412,258	88,412,258	75%	0	0	0	OBRA	32	0	0%	
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2009 (CARRETERAS ALIMENTADORAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,888,849	3,888,849	1,650,032	1,650,032	42%	0	0	0	OBRA	2	0	0%	
SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE CONSERVACION, RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES 2009, PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	1,446,302	1,431,758	KILOMETRO	123	123	100%	OBRA EN PROCESO	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA: ENTRONQUE CARRETERO KILOMETRO 16.0 (PUEBLA-IZUCAR)- SAN BERNARDINO CHALCHIHUIAPAN, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 2+300	106-OCOYUCAN	SAN BERNARDINO CHALCHIHUIAPAN	URBANO	2,429,263	2,429,263	2,429,263	2,429,263	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	OBRA FINIQUITA
AFORTACION ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DENTRO DEL PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA "ESTA ES TU CASA"	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	11,996,166	11,996,166	11,996,166	8,383,417	70%	0	0	0	OTROS	726	300	41%	SE TIENE RADICADO \$8,383,417.15 FALTA POR QUE NOS RADIQUEN \$3,614,749.04
RECONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA DE 600 METROS DE LONGITUD, UBICADA EN EL KILOMETRO 80+200 DEL CAMINO: ZACATLAN- LA CUMBRE	202-XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	URBANO	2,337,349	2,337,349	2,337,349	2,337,349	100%	0	0	0	METROS	6	6	100%	OBRA FINIQUITA
ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS LINEAS FISICAS DE 35 CASSETAS DE TELEFONIA RURAL	3-ACATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	469,548	469,548	469,548	469,548	100%	0	0	0	LOTE	115	115	100%	FINIQUITA
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA: TEHUACAN-TEOTITLAN (LIMITE DEL ESTADO) Y LIBRAMIENTO DE 10.8 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 96+637.40 AL KILOMETRO 99+999 (PRIMERA ETAPA)	35-COXCATLAN	SAN JOSE TILAPA	RURAL	3,404,529	3,404,529	3,404,529	3,404,529	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	OBRA FINIQUITA
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: ENTRONQUE CARRETERO 80 LA COLORADA-ACATLAN DE OSORIO: TRAMO SAN JUAN IXCAQUITLA - SAN JUAN PIXTUPAL, CON UNA LONGITUD DE 1.3 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KM 1+300	62-IXCAQUITLA	PIXTUPAL	RURAL	225,136	225,136	211,174	211,174	94%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE FINIQUITO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: TEPETITLAN-EL PENON, CON UNA LONGITUD DE 0.9 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 0+900	89-JONOTLA	TEPETITLAN	RURAL	968,967	968,967	968,967	968,967	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	OBRA FINIQUITA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
<b>FISM</b>															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN ANDRES HUEYACATITL	URBANO	1,373,022	1,373,022	1,373,022	1,373,022	100%	1,373,022	1,373,022	LINEA DE CONDUCCION	1,373,022	1,373,022	100%	ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA LOMA Y CHIGNAHUACINGO	16-AQUIXTLA	LA LOMA	RURAL	1,613,472	1,613,472	1,348,324	1,348,324	84%	0	0	METRO LINEAL	3,439	2,876	84%	ESTA OBRA ESTA SIENDO CONSTRUIDA POR EL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO FISM Y RAMO SEDESOL FEDERAL DEL PROGRAMA DE MICROREGIONES.
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COLONIA DOMINGO ARENAS	180-TLAHUAPAN	SANTA RITA TLAHUAPAN	URBANO	184,766	184,766	184,766	184,766	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	184,767	184,767	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 2009 \$ 184,766.50 FORTAMUN 2009 \$ 710,943.05 TOTAL \$ 895,709.55 UNIDAD DE MEDIDA=EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-CUALTEMPAN	CERRO VERDE (EJECATEPECO)	RURAL	631,616	631,616	631,616	631,616	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA CONSTO EN LA CONSTRUCCION DE 2 TANQUES DE REGULACION SUPERFICIALES DE 30 Y 40 M3 DE CAPACIDAD RESPECTIVAMENTE. 1221.28 ML DE LINEA DE CONDUCCION DE 1 1/2" DE DIAMETRO CON TUBERIA DE PVC. 3472.46, 443.55 Y 231.50 ML DE LINEA DE DISTRIBUCION DE 1 1/2", 2" Y 2 1/2", DE DIAMETRO CON TUBERIA DE PVC Y 284.53 ML CON TUBERIA DE F.O.G.O. C-40 RESPECTIVAMENTE. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, FINQUITADA Y EN FUNCIONAMIENTO. CABE HACER MENCION QUE LA OBRA TUVO COPARTICIPACION FEDERAL Y QUE EL MONTO MARGADO SOLO ES EL 50 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA OBRA.
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	93-LAFRAGUA	LOMA BONITA (SANTA CRUZ)	RURAL	366,599	366,599	366,599	366,599	100%	0	0	METRO LINEAL	2,982	2,982	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN SAN MATIAS COCOYOTLA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	315,221	315,221	315,221	315,221	100%	0	0	SISTEMA	315,221	315,221	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE CONSTRUCCION DE TANQUES Y CAMBIO DE MANGUERA	172-TETELA DE OCAMPO	LA SOLEDAD	RURAL	106,450	106,450	106,450	106,450	100%	0	0	SISTEMA	106,450	106,450	100%	OBRA TERMINADA AL 100%.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-CUALTEMPAN	TLAPACHOLOYA	RURAL	1,662,496	1,662,496	1,662,496	1,662,496	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA CONSTO EN LA CONSTRUCCION DE 1 TANQUE DE REGULACION DE 30 M3 DE CAPACIDAD. 478.81 ML DE LINEA DE CONDUCCION DE 2" DE DIAMETRO CON TUBERIA DE F.O.G.O. C-40 Y 5044.30 ML DE LINEA DE DISTRIBUCION DE 1 1/2" Y 2" DE DIAMETRO CON TUBERIA DE PVC Y 744.63 ML CON TUBERIA DE F.O.G.O. C-40 DE 1 1/2" Y 2". LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-HUATLATLAUCA	SOCONITLA (BARRANCA SOCONITLA)	RURAL	518,845	518,845	518,845	518,845	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	151-SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	URBANO	2,073,909	2,073,909	2,073,909	2,073,909	100%	2,073,909	2,073,909	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE FONDOS FISM Y FORTAMUN. Y SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES 5 PONIENTE, 7 PONIENTE, 2 SUR, 4SUR Y 4 SUR	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	561,397	561,397	561,397	561,397	100%	561,397	561,397	METRO LINEAL	561,397	561,397	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA ALTA VISTA	201-XOCHILTEPEC	ALTAVISTA	RURAL	677,841	677,841	677,841	677,841	100%	677,841	677,841	METRO LINEAL	5,660	5,660	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN MICHAC	53-CHIGNAHUAPAN	MICHAC	RURAL	1,196,200	1,196,200	1,196,200	1,196,200	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBA Y VALVULAS PARA POZO PROFUNDO	93-LAFRAGUA	SALTILLO	URBANO	139,678	139,678	139,678	139,678	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	124-SAN GABRIEL CHILAC	SAN GABRIEL CHILAC	RURAL	791,676	791,676	223,784	223,784	28%	0	0	POZO	1	1	100%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA USO PUBLICO URBANO	154-TECAMACHALCO	SANTA ROSA	URBANO	889,012	889,012	428,311	428,311	48%	428,311	428,311	POZO	889,012	889,012	100%	
PERFORACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO ACAPULCO	19-ATLIXCO	SAN DIEGO ACAPULCO	RURAL	330,164	330,164	330,164	330,164	100%	0	0	POZO	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZA CON LA CONVINCION DE VARIOS FONDOS, DANDO UN TOTAL EJECUTADO DE: 573003.04. QUEDANDO LA OBRA EJECUTADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE FRANCISCO I MADERO Y SAN ISIDRO	93-LAFRAGUA	FRANCISCO I. MADERO (EL SABINAL)	RURAL	913,168	913,168	913,168	913,168	100%	0	0	POZO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION															
REHABILITACION DE POZO NO.1 2A. ETAPA	175-TIANGUISMANALCO	TIANGUISMANALCO	URBANO	86,021	86,021	86,021	86,021	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION POZO NO.1 PARA AGUA POTABLE 1A. ETAPA	175-TIANGUISMANALCO	TIANGUISMANALCO	URBANO	68,930	68,930	68,930	68,930	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	866,167	866,167	866,167	866,167	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE COL. JUAREZ	191-TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	445,269	445,269	445,269	445,269	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EL JAGUEY	151-SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	URBANO	1,749,718	1,749,718	1,749,718	1,749,718	100%	1,749,718	1,749,718	POZO	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	SAN LUCAS EL VIEJO	RURAL	106,822	106,822	106,822	106,822	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE 2DA. ETAPA	22-ATZITZHUAÇAN	SAN JUAN AMECAC	URBANO	180,270	180,270	180,270	180,270	100%	0	0	POZO	180,270	180,270	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100% ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE ATENTI PONIENTE	172-TETELA DE OCAMPO	ATENTI PONIENTE (ATENTI ARRIBA)	RURAL	24,126	24,126	24,126	24,126	100%	0	0	TANQUE	24,127	24,127	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC	172-TETELA DE OCAMPO	ZACATEPEC (LOS NOGALES)	RURAL	23,853	23,853	23,853	23,853	100%	0	0	TANQUE	23,853	23,853	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 180 M3	188-TOCHIMILCO	SANTIAGO TOCHIMIZOLCO	RURAL	462,268	462,268	462,268	246,823	53%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN EL MORAL	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	EL MORAL	RURAL	833,255	833,255	833,255	833,255	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	RURAL	833,255	833,255	833,255	833,255	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO TEPEYECAC	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN FRANCISCO TEPEYECAC	URBANO	1,428,357	1,428,357	1,428,357	1,428,357	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN SAN LUCAS ATOYATENCO	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN LUCAS ATOYATENCO (LOS RANCHITOS)	RURAL	833,255	833,255	833,255	833,255	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA Y (SUMINISTRO DE MATERIALES)	172-TETELA DE OCAMPO	CAPULLAQUE	RURAL	17,659	17,659	17,659	17,659	100%	0	0	TANQUE	17,659	17,659	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
OTROS															
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCA	110-PALMAR DE BRAVO	SAN ISIDRO MONTERROSAS	RURAL	321,065	321,065	321,065	321,065	100%	0	0	METRO LINEAL	321,065	321,065	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	VILLA CUAUHTEMOC	RURAL	40,204	40,204	40,204	40,204	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	273,674	273,674	273,674	273,674	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CERCADO CON MALLA CICLON DE MANANTIAL LA CUMBRE	93-LAFRAGUA	TLANALAPAN	RURAL	155,423	155,423	155,423	155,423	100%	0	0	METROS LINEALES	421	421	100%	
CERCADO CON MALLA CICLON DEL MANANTIAL EL HORNO	93-LAFRAGUA	SALTILLO	URBANO	156,370	156,370	156,370	156,370	100%	0	0	METRO LINEAL	424	424	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CERCADO CON MALLA CICLON DEL MANANTIAL LA TOMA	93-LAFRAGUA	TLANALAPAN	RURAL	69,824	69,824	69,824	69,824	100%	0	0	0	METRO LINEAL	189	189	100%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																
CONSTRUCCION																
AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GARDENIAS Y 1° RETORNO ENTRE CAMINO A XALPATLACO Y ACCESO A SEC. GABINO BARRIEDA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	716,287	671,847	716,287	671,847	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	EN LA AMPLIACION DE ESTE DRENAJE PLUVIAL SE CONSTRUYERON 200.70 METROS LINEALES
AMPLIACION																
APORTACION PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL CHOLULLA DE RIVADAVIA Y SAN ANDRES CHOLULLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	1,126,996	1,126,996	1,126,996	1,126,996	100%	0	0	0	COLECTOR	1,126,996	1,126,996	100%	
REHABILITACION																
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PUEBLA DE LOS ANGELES ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CEDROS DE LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	189,832	171,248	171,248	171,248	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	339	339	100%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MONTERROSAS	110-PALMAR DE BRAVO	SANTA CRUZ MONTERROSAS	RURAL	1,237,186	1,237,186	640,479	640,479	52%	0	0	0	METRO LINEAL	1,237,186	1,237,186	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AV. PRINCIPAL	110-PALMAR DE BRAVO	SANTA ISABEL SABINAL	RURAL	158,135	158,135	158,135	158,135	100%	0	0	0	OBRA	158,135	158,135	100%	
CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO CAMINO A RANCHO SAN ISIDRO EL LATERAL NORTE RECTA CHOLULLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	SANTIAGO MOMOXPAN	URBANO	782,688	782,688	782,688	782,688	100%	0	0	0	METRO LINEAL	782,688	782,688	100%	OBRA TERMINADA CON AHORRO FISCAL
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	SAN MIGUEL IPALTEPEC	RURAL	800,237	800,237	799,487	432,323	54%	0	0	0	METRO LINEAL	1,423	900	63%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS BARTOLO	186-TLATLAUQUITEPEC	TATAUZOQUICO	RURAL	667,969	667,969	667,969	667,969	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,528	1,528	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS ANGELES DE LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN DE BETANCOURT	186-TLATLAUQUITEPEC	OCOTLAN DE BETANCOURT	RURAL	869,829	869,829	869,829	552,972	64%	0	0	0	METRO LINEAL	1,993	1,267	64%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE EMILIANO ZAPATA, MIGUEL HIDALGO Y EMISOR A DESCARGAR	19-ATLIXCO	SAN JERONIMO COYULA	URBANO	159,553	159,553	159,553	159,553	100%	0	0	0	METRO LINEAL	784	784	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES COMBINADOS CON RAMO 33 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REPUBLICA DE MEXICO	19-ATLIXCO	SAN ALFONSO	RURAL	71,083	71,083	71,083	71,083	100%	0	0	0	METRO LINEAL	416	416	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COMUNIDAD	19-ATLIXCO	SAN PEDRO BENITO JUAREZ	URBANO	767,688	767,333	767,688	615,044	80%	0	0	0	METRO LINEAL	1,143	1,143	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE EJECUTADA AL 100% SOLO FALTA FINIQUITAR CONTRATO
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ESTAPA QUE BENEFIARA A LA COMUNIDAD	64-FRANCISCO Z. MENA	METLALTOYUCA	URBANO	185,767	185,767	185,767	185,767	100%	0	0	0	OBRA	185,768	185,768	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ 2DA ETAPA	64-FRANCISCO Z. MENA	BENITO JUAREZ	RURAL	571,880	571,880	571,880	571,880	100%	0	0	0	OBRA	571,881	571,881	100%	
CONSTRUCCION DEL PROYECTO INTEGRAL DE RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDADES DE LOMA BONITA Y LOS CAPULINES	93-LAFRAGUA	LOMA BONITA (SANTA CRUZ)	RURAL	1,544,011	1,544,011	1,544,011	1,544,011	100%	0	0	0	METRO LINEAL	4,293	4,293	100%	
CONSTRUCCION DEL PROYECTO INTEGRAL DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA ERMITA	93-LAFRAGUA	LA ERMITA	RURAL	1,016,456	1,016,456	1,016,456	1,016,456	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	
AMPLIACION																
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA JACARANADAS Y PRIV. HIDALGO...(HABITAT)	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	119,970	48,830	48,830	48,830	100%	0	0	0	METRO LINEAL	303	303	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4 SUR ENTRE 7 Y 11 ORIENTE Y	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	RURAL	351,728	351,728	351,728	351,728	100%	0	0	METRO LINEAL	351,728	351,728	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 3 SUR ENTRE 7 PONI	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	RURAL	96,091	96,091	96,091	96,091	100%	0	0	METRO LINEAL	96,091	96,091	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES 2 SUR	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	RURAL	98,922	98,922	98,922	98,922	100%	0	0	METRO LINEAL	98,922	98,922	100%	
AMPL. DE ALCANTARILLADO SANITARIO C. PUEBLA PTE. EIC. HIDALGO EN SAN COSME TEXINTLA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	313,327	313,327	313,327	313,327	100%	0	0	METRO LINEAL	313,327	313,327	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE SAN MATIAS COCOYOTLA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	223,246	223,246	223,246	223,246	100%	0	0	METRO LINEAL	223,246	223,246	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 10 PONIENTE	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	237,624	237,624	237,624	237,624	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 5 PONIENTE, 7 PONIENTE, 2 SUR 4 SUR, Y 6 SUR	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	1,591,265	1,591,265	1,591,265	1,591,265	100%	1,591,265	1,591,265	METRO LINEAL	1,591,265	1,591,265	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE FELIPE GARCIA Y CALLE ALDAMA	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	TEPEXI DE RODRIGUEZ	URBANO	816,292	816,292	814,965	775,723	95%	0	0	METRO LINEAL	1,065	1,065	100%	OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100%, FALTA TRAMITE DE MODIFICACION PRESUPUESTAL POR AMPLIACION DE RECURSOS PARA CIERRE FINANCIERO.
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PROLONGACION GALEANA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 2 DE ABRIL CON DIRECCION A RIO CHIQUITO	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	TEPEXI DE RODRIGUEZ	URBANO	1,296,691	1,296,691	1,296,691	1,296,691	100%	0	0	METRO LINEAL	1,273	1,273	100%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUITLAHUAC ENTRE CALLE CUAHTEMOC Y PORFIRIO DIAZ	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	TEPEXI DE RODRIGUEZ	URBANO	489,998	489,998	489,998	489,998	100%	0	0	METRO LINEAL	734	734	100%	OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	PAZOLTEPEC	RURAL	870,965	870,965	870,965	870,965	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	SAN JOSE TLACUITLAPAN	RURAL	1,547,715	1,547,715	1,547,715	1,547,715	100%	0	0	METRO LINEAL	2,962	2,962	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CENTRAL	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	LOS MARIAS	RURAL	232,022	232,022	232,022	232,022	100%	0	0	METRO LINEAL	501	501	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	679,077	679,077	679,077	679,077	100%	0	0	METRO LINEAL	1,652	1,652	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS SECCIONES CENTRO DE OCOTLAN DE BETANCOURT	186-TLATLAUQUITEPEC	OCOTLAN DE BETANCOURT	RURAL	1,361,359	1,361,359	1,361,359	1,361,359	100%	0	0	METRO LINEAL	3,388	3,388	100%	
APORTACION PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE PABLOGCO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC (PIBAL_INFRA)	186-TLATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	316,807	316,807	316,807	316,807	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA PANTEPEC ENTRE CALLE RIO PANTEPEC Y PROPIEDAD	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	94,695	93,762	94,695	93,762	100%	0	0	METRO LINEAL	91	91	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO	19-ATLIXCO	SAN ISIDRO	RURAL	252,391	252,391	252,391	252,391	100%	0	0	METRO LINEAL	488	488	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. EL LEON	19-ATLIXCO	EL LEON	RURAL	304,349	304,054	304,349	304,054	100%	0	0	METRO LINEAL	1,353	1,353	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	204-YAONAHUAC	TEPANTLOYAN	RURAL	867,620	867,620	867,620	867,620	100%	867,620	867,620	METRO LINEAL	867,620	867,620	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE CALLE GUERRERO ENTRE CALLE CORREGIDORA, CALLE DÍAZ ORDAZ	22-ATZITZIHUACÁN	SAN JUAN AMECAC	URBANO	496,650	496,650	496,650	496,650	100%	0	0	METRO LINEAL	496,650	496,650	100%	ESTA OBRA ESTA COMPROBADA Y TERMINADA AL 100% Y YA SE PRESENTO ANTE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO TEMIKEKO	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	1,018,519	1,018,519	1,018,519	1,018,519	100%	0	0	METRO LINEAL	1,173	1,173	100%	LA OBRA CONSTO EN LA AMPLIACION DE 1173.30 ML DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC DE 8 Y 12" DE DIAMETRO Y LA CONSTRUCCION DE 40 POZOS DE VISITA TIPO COMUN. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, FINIQUITADA Y EN FUNCIONAMIENTO.
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENCUAUTINCHAN	40-CUAUTINCHAN	CUAUTINCHAN	URBANO	145,948	145,948	145,948	145,948	100%	0	0	METRO LINEAL	297	297	100%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES	59-CHILCHOTLA	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	31,451,931	31,451,931	1,560,072	1,542,356	5%	0	0	METRO LINEAL	1,560,072	1,542,356	99%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION METLALTOYUCA (VARIAS CALLES)	64-FRANCISCO Z. MENA	METLALTOYUCA	URBANO	2,145,684	2,145,684	2,145,684	2,145,684	100%	0	0	RED	2,145,684	2,145,684	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE PROLONGACION 5 DE FEBRERO Y POZO DE CONEXION SOAPAMIN (HABITAT)	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	234,859	234,859	234,859	234,859	100%	0	0	METRO LINEAL	387	387	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN COLONIA 3 DE MAYO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y POZO DE CONEXION SOAPAMIN (HABITAT)	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	846,629	846,629	846,629	846,629	100%	0	0	METRO LINEAL	1,716	1,716	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBO DE CONCRETO DE 6"	172-TETELA DE OCAMPO	BENITO JUÁREZ	RURAL	22,943	22,943	22,943	22,943	100%	0	0	METRO LINEAL	22,943	22,943	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE LA TUBERIA DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE MELCHOR OCAMPO (SUM. DE MATERIALES)	172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	45,233	45,233	45,233	45,233	100%	0	0	METRO LINEAL	45,234	45,234	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE SANITARIOS COMUNITARIOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	172-TETELA DE OCAMPO	OCYOYOHUALILCO	RURAL	30,758	30,758	30,758	30,758	100%	0	0	METRO LINEAL	30,758	30,758	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE SANITARIOS COMUNITARIOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	172-TETELA DE OCAMPO	CUAUTACOMULCO	RURAL	41,526	41,526	41,526	41,526	100%	0	0	METRO LINEAL	41,526	41,526	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA FRAGUA (SUM. DE MATERIALES)	172-TETELA DE OCAMPO	CUXATENO	RURAL	31,560	31,560	31,560	31,560	100%	0	0	METRO LINEAL	31,560	31,560	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMINO ANTIGUO A SAN JUAN TIANGUISMANALCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	300,305	300,305	300,305	300,305	100%	0	0	METRO LINEAL	329	329	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA RIO LERMA ENTRE RIO LERMA Y PRIV. PANTEPEC	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	92,850	92,303	92,850	92,303	100%	0	0	METRO LINEAL	92	92	100%	
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO (APORTACION)	11-ALBINO ZERTUCHE	ACAXTLAHUACÁN DE ALBINO ZERTUCHE	URBANO	924,485	924,485	924,485	924,485	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE	110-PALMAR DE BRAVO	ENCRUCLADA SEGUNDA SECCION	RURAL	1,355,108	1,355,108	1,355,108	1,355,108	100%	0	0	PLANTA	1,355,108	1,355,108	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	175-TIANGUISMANALCO	SAN BALTAZAR ATLIMEYAYA	RURAL	718,563	718,563	718,563	444,751	62%	0	0	PLANTA	1	1	62%	
LETRINAS															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	AXAMILPA	RURAL	160,865	160,865	160,865	160,865	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	14	14	100%	OBRA EN PROCESO OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE
CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	MONTON DE ARENA	RURAL	160,865	160,865	160,865	160,865	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	14	14	100%	OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	ZACATEPEC	RURAL	253,645	253,645	252,773	252,040	99%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	22	22	100%	OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE. EN ESPERA DE APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL POR AMPLIACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA SDS, PARA CIERRE FINANCIERO.
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PAREDON (PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	EL PAREDON	RURAL	8,050	8,050	8,050	8,050	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 2A ETAPA	53-CHIGNAHUAPAN	TZITLA	RURAL	5,318,248	5,318,248	5,318,248	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	17,772	0	0%	INFORMO QUE EL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN CERO PORQUE SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	SAN ANTONIO MATLAHUACALES	RURAL	301,740	301,740	301,740	301,740	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
CONST. DE LA CALLE PRINCIPAL DE TEPEPA DE ZARAGOZA (2DA. ETAPA)	10-AJALPAN	TEPEPA DE ZARAGOZA	RURAL	585,961	443,410	443,410	443,410	100%	0	0	METROS CUADRADOS	640	579	90%	
CONST. ADOQUINAMIENTO DE LA AV. JUAREZ ENTRE C. 1º MAYO Y C. ALLENDE	10-AJALPAN	SAN JOSÉ BUENA VISTA	RURAL	1,072,082	1,090,160	1,090,160	1,090,160	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,158	2,158	100%	
CONST. ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 SUR (HABITAT)	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	274,281	121,231	121,231	121,231	100%	0	0	METROS CUADRADOS	641	641	100%	
CONST. ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALE GUERRERO Y 5 DE FEBRERO DE PANTZINGO DE MORELOS	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	264,348	172,519	172,510	172,510	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	634	634	100%	
CONST. DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 OTE-PTTE ENTRE 1 Y 4 SUR	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	964,029	934,808	934,808	934,808	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,646	2,646	100%	
CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ACCESO TRAMO SANTA MA. NATIVITAS A SANTA CRUZ ACAPA	10-AJALPAN	NATIVITAS (SANTA MARIA)	RURAL	1,529,156	1,391,746	1,391,746	1,391,746	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,928	3,928	100%	
CONST. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. INDEPENDENCIA ENTRE CRUCERO Y BACHIL. DE LA LOCALIDAD	10-AJALPAN	MAZATIANQUIXCO	RURAL	948,430	912,490	912,490	912,490	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,365	1,365	100%	
CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA (2DA ETAPA)	10-AJALPAN	LA ESCONDIDA	RURAL	464,706	432,701	432,701	432,701	100%	0	0	METROS CUADRADOS	762	762	100%	
CONST. DE SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL BARRABCA TIPA	10-AJALPAN	MEXCALTOCHINTLA	RURAL	949,665	921,170	921,170	921,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,387	1,387	100%	
CONST. PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON (HABITAT)	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	5,073,910	2,503,226	2,503,226	2,503,226	100%	0	0	METROS CUADRADOS	26,855	26,855	100%	
CONST. 2DA ETAPA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD	10-AJALPAN	PISCUAUTLA	RURAL	835,852	623,985	623,985	623,985	100%	0	0	METROS CUADRADOS	903	764	85%	
CONST. SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD	10-AJALPAN	MOYOTEPEC	RURAL	412,040	123,612	123,612	123,612	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	380	54%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE CARRETERA PASO DE CORTES Y CALLE 3 ORIENTE	102-NEALTICAN	SAN BUENAVENTURA NEALTICAN	URBANO	619,625	619,625	619,625	619,625	100%	0	0	METROS CUADRADOS	619,625	619,625	100%	OBRA AL 100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE HOMBRES ILUSTRES Y 5 DE MAYO	102-NEALTICAN	SAN BUENAVENTURA NEALTICAN	URBANO	304,450	304,450	304,450	304,450	100%	0	0	METROS CUADRADOS	304,450	304,450	100%	OBRA AL 100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE HOMBRES ILUSTRES ENTRE CALLE MEXICO Y DEPOSITO DE AGUA	102-NEALTICAN	SAN BUENAVENTURA NEALTICAN	URBANO	655,431	655,431	655,431	655,431	100%	0	0	METROS CUADRADOS	655,431	655,431	100%	OBRA AL 100%
ADOQUINAMIENTO CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE PUEBLA Y JUAN N MENDEZ	106-OCOYUCAN	FRANCISCO SARABIA	RURAL	1,619,429	1,619,429	1,619,429	639,334	39%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,619,429	1,619,429	100%	OBRA TERMINADA AL 100% FOLIO ANTERIOR 69624
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AGUSTIN PEREZ E HIDALGO	106-OCOYUCAN	SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN	URBANO	1,172,101	1,172,101	297,125	297,125	25%	1,172,101	1,172,101	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,172,101	1,172,101	100%	OBRA TERMINADA FOLIO ANTERIOR 117359
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y LIMITE COL. 10 DE ABRIL	106-OCOYUCAN	SANTA MARIA MALACATEPEC	RURAL	885,614	885,614	626,347	626,347	71%	885,614	885,614	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	885,614	885,614	100%	OBRA TERMINADA FOLIO ANTERIOR 117403
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BUENA VISTA ENTRE REFORMA Y PUENTE DE BARRANCA	106-OCOYUCAN	SAN BERNARDE TEMOXITTLA	URBANO	650,577	650,577	119,415	119,415	18%	650,577	119,415	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	650,577	119,415	18%	OBRA EN PROCESO AL 18.4%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y LIMITE DE CALLE	106-OCOYUCAN	SANTA MARIA MALACATEPEC	RURAL	893,504	893,504	364,840	364,840	41%	893,504	364,840	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	893,504	364,840	41%	OBRA EN PROCESO
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE	106-OCOYUCAN	SANTIAGO COLTZINGO	RURAL	905,706	905,706	475,399	475,399	52%	905,706	475,399	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	905,706	475,399	52%	OBRA EN PROCESO
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE POSTE N-39 DE C.F.E. AL N-38	106-OCOYUCAN	SAN HIPOLITO ACHAPA	RURAL	695,150	695,150	695,150	695,150	100%	695,150	695,150	METROS CUADRADOS	695,150	695,150	100%	OBRA TERMINADA
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE VICENTE GUERRERO Y 5 DE MAYO	106-OCOYUCAN	EMILIO PORTES GIL	RURAL	222,334	222,334	222,334	222,334	100%	222,334	222,334	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	222,334	222,334	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
ADOQUINAMIENTO EN PRIV. BELEN ENTRE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO L. MADERO	106-OCOYUCAN	SANTA CLARA OCOYUCAN	URBANO	410,123	410,123	410,123	410,123	100%	410,123	410,123	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	410,123	410,123	100%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE SANTA MARTHA ENTRE CRISTO REY Y CALLE SIN	106-OCOYUCAN	SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN	URBANO	98,377	98,377	21,941	21,941	22%	98,377	21,941	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	98,377	21,941	22%	OBRA EN PROCESO AL 22.3%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE LA PURISIMA ENTRE CALLE CRISTO REY Y ZARAGOZA	106-OCOYUCAN	SANTA CLARA OCOYUCAN	URBANO	129,800	129,800	30,706	30,706	24%	129,800	30,706	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	129,800	30,706	24%	OBRA EN PROCESO AL 23.7%
ADOQUINAMIENTO DE AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CARRETERA FEDERAL Y EL PUEBLO	110-PALMAR DE BRAVO	SANTA ISABEL SABINAL	RURAL	606,786	606,786	505,818	505,818	83%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	606,786	505,818	83%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 4 SUR ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CARRETERA TECAMACHALCO	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	RURAL	727,860	727,860	257,365	257,365	35%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	727,860	257,365	35%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CARRETERA CUESTA CHICA	110-PALMAR DE BRAVO	SAN FRANCISCO PILETAS	RURAL	699,655	699,655	484,108	484,108	69%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	699,655	484,108	69%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 12 PONIENTE Y 9 NORTE ENTRE CAMINO A GUADALUPE ENRIQUE	110-PALMAR DE BRAVO	JESUS NAZARENO	RURAL	1,469,087	1,469,087	1,469,087	1,469,087	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,469,087	1,469,087	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 6 NORTE - SUR Y 8 NTE. SUR	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	RURAL	628,234	628,234	628,234	628,234	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	628,234	628,234	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 SUR ENTRE AV. CONSTITUCION Y 5 PONIENTE	110-PALMAR DE BRAVO	CUACNOPALAN	URBANO	331,141	331,141	331,141	331,141	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	331,141	331,141	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE 14 PONIENTE ENTRE 3 NORTE Y 16 DE SEPTIEMBRE	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	RURAL	475,808	475,808	475,808	475,808	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	475,808	475,808	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 NORTE ENTRE C. 14 ORIENTE Y 16 ORIENTE	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	RURAL	367,918	367,918	367,918	367,918	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	367,918	367,918	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 ORIENTE ENTRE 2 SUR Y 8 SUR	110-PALMAR DE BRAVO	CUESTA BLANCA	RURAL	829,032	829,032	411,075	411,075	50%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	829,032	411,075	50%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 SUR ENTRE 7 OTE Y CARRETERA A TECAMACHALCO	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	RURAL	799,662	799,662	799,662	799,662	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	799,662	799,662	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 NORTE ENTRE 12 PONIENTE Y 14 PONIENTE	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	RURAL	745,480	745,480	745,480	745,480	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	745,480	745,480	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 NORTE ENTRE 8 PONIENTE Y 12 PONIENTE	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	RURAL	1,068,238	1,068,238	475,610	475,610	45%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,068,238	475,610	45%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 OTE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 2 SUR	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	RURAL	442,169	442,169	442,169	442,169	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	442,169	442,169	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 PONIENTE ENTRE 3 NORTE Y 5 NORTE, 5 NORTE ENTRE PTE Y	110-PALMAR DE BRAVO	CUESTA BLANCA	RURAL	1,168,342	1,168,342	721,698	721,698	62%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,168,342	721,698	62%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 NORTE ENTRE AV HIDALGO Y 3 ORIENTE	110-PALMAR DE BRAVO	CUESTA BLANCA	RURAL	193,747	193,747	193,747	193,747	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	193,747	193,747	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE AV. BENITO JUAREZ Y 4 SUR	110-PALMAR DE BRAVO	CUACNOPALAN	URBANO	912,500	912,500	912,500	912,500	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	912,500	912,500	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 PONIENTE ENTRE AV. BENITO JUAREZ Y 5 SUR	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	RURAL	747,048	747,048	747,048	747,048	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	747,048	747,048	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 NORTE ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y 14 ORIENTE	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	RURAL	1,559,872	1,559,872	462,588	462,588	30%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,559,872	462,588	30%	
CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN LA CALLE 7 ORIENTE ENTRE 2 Y 4 SUR	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	RURAL	507,410	507,410	507,410	507,410	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	507,410	507,410	100%	
CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE 4 ORIENTE ENTRE 4 NORTE Y MELCHOR OCAMPO	110-PALMAR DE BRAVO	CUACNOPALAN	URBANO	721,943	721,943	721,943	721,943	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	721,943	465,189	67%	
CONTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE 4 ORIENTE ENTRE 8 NORTE Y 4 NORTE	110-PALMAR DE BRAVO	CUACNOPALAN	URBANO	1,086,539	1,086,539	1,086,539	1,086,539	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,086,539	1,086,539	100%	
PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ Y AV. MANUEL AVILA CAMACHO	110-PALMAR DE BRAVO	SANTA CRUZ MONTERRICOSAS	RURAL	594,754	594,754	594,754	594,754	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	594,754	594,754	100%	
PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN AV. PRINCIPAL ENTRE AV. JUAREZ Y CARR. CUESTA BLANCA	110-PALMAR DE BRAVO	TEHUITZO	RURAL	1,226,435	1,226,435	821,004	821,004	67%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,226,435	821,004	67%	
PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE MELCHOR OCAMPO Y 5 NORTE	110-PALMAR DE BRAVO	CUACNOPALAN	URBANO	798,513	798,513	484,415	484,415	61%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	798,513	484,415	61%	
PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y AV. HIDALGO	110-PALMAR DE BRAVO	CUACNOPALAN	URBANO	537,392	537,392	302,451	302,451	56%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	537,392	302,451	56%	
PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 5 SUR ENTRE AV. HIDALGO Y AV. CONSTITUCION	110-PALMAR DE BRAVO	CUACNOPALAN	URBANO	235,223	235,223	193,521	193,521	82%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	235,223	193,521	82%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE 6 DE MAYO (MADROS) ENTRE CALLE 6 DE ABRIL Y MARTIRES DE RIO BLANCO EN SAN JOSE LOS CERRITOS JA SN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	326,474	326,474	326,474	326,474	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,979	1,979	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CAMELLON CENTRAL) 2A. ETAPA EN ANDADOR ARTICULO 30, DE LA CALLE EDUVIGES LA CALLE CAMINO A BALCONES DEL SUR COL. CONS MX	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	130,517	130,517	130,517	130,517	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	406	406	100%	LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA SON: 406.08 M2 DE 406.08 416.64 M DE 416.64
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CAMELLON CENTRAL) 2A. ETAPA EN CALLE CONSTITUYENTES, DE CALLE ARTICULO 11 A LA CALLE ARTICULO 31 COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,655,074	1,655,074	1,655,074	791,430	48%	0	0	0	METROS CUADRADOS	9,323	9,323	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) CALLE GASODUCTO ENTRE AVENIDA SAN PABLO XOCHIMEHUACAN Y 2ª PRIVADA DE GASODUCTO JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	916,821	916,821	916,821	916,821	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,850	2,707	95%	
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) AV. DEL FERROCARRIL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ENTRONQUE CON AUTOPISTA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	362,750	362,750	362,750	362,750	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,992	1,992	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE EL CONDÉ ENTRE VIA CORTA A SANTA ANA Y PAVIMENTACIÓN JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	701,973	701,973	701,973	701,973	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,340	4,340	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE YUCATÁN, DE LA CALLE ALFREDO TOXQUI A LA CALLE VERACRUZ JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIAN DE APARICIO	URBANO	1,294,436	1,294,436	1,294,436	843,744	65%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,152	6,152	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE 10 DE MAYO ENTRE CALLE ALFREDO TOXQUI Y CALLE BARRANCA ALTIPIA COLONIA 3 DE MAYO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	311,787	311,787	311,787	311,787	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,731	1,731	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO AFÁLTICO Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE PLAYA VALLARTA CALLES PLAYA SUR Y FÓSFORO DE LA COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	392,410	392,410	392,410	392,410	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,261	1,261	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE ROSAL MIRADOR ENTRE CALLES DURAZNO Y SIN NOMBRE, COLONIA LOMA BONITA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	487,630	487,630	487,630	487,630	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	891	891	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y LÍMITE DE CALLE JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARIA XONACATEPEC	URBANO	847,295	847,295	847,295	847,295	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,803	1,803	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CAMINO A BOSQUES DE MANZANILLA ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE TAMARINDO COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,351,233	1,351,233	1,351,233	574,996	43%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,524	4,524	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CORREGIDORA ENTRE PRIVADO LOS REYES Y DIAGONAL CORREGIDORA COLONIA AMPLIACIÓN IGNACIO MARISCAL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	550,441	550,441	550,441	225,978	41%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,941	1,359	70%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN CALLE DURAZNO ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA PRINCIPAL, COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	479,627	479,627	479,627	479,627	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,582	1,582	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN CALLE EUCALIPTO ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA PRINCIPAL, COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	392,740	392,740	392,740	392,740	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,281	1,281	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA SAN MIGUEL ESPEJO	114-PUEBLA	SAN MIGUEL ESPEJO	RURAL	255,970	255,970	255,970	255,970	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	664	664	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PINO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE 11 SUR COLONIA LOMAS DE CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	333,758	333,758	333,758	333,758	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	788	788	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE TITANIO ENTRE CALLE HIERRO Y FIN DE LA CALLE COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,742,530	1,742,530	1,742,530	643,515	37%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,387	6,387	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 16 NORTE ENTRE CALLE 110 PONIENTE Y VIA CORTA A SANTA ANA COLONIA JORGE MUÑOZ	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,477,863	1,477,863	1,477,863	1,444,230	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,734	5,734	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 46 ORIENTE ENTRE PRIVADA 5 DE MAYO "A" Y PRIVADA 5 DE MAYO "B" COLONIA MOCTEZUMA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	201,805	201,805	201,805	201,751	100%	0	0	METROS CUADRADOS	471	471	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PRIVADA MARAVILLAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MALINTZI COLONIA NUEVA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	178,852	178,852	178,852	38,228	21%	0	0	METROS CUADRADOS	489	489	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE SOR JUANA MÉS DE LA CRUZ ENTRE CALLE FRESNOS LAS CRUCES DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,251,002	1,251,002	1,251,002	460,699	37%	0	0	METROS CUADRADOS	2,274	2,274	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALEJANDRINA ENTRE LAS CALLES DIAMANTE Y 5 DE MAYO COLONIA EL PEDREGAL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	713,208	713,208	713,208	713,208	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,457	1,457	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CABO SAN LUCAS ENTRE CALLE LA PAZ A ANTIGUO CAMINO A SAN APARCIO NUEVA SAN SALVADOR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	935,674	935,674	935,674	896,980	96%	0	0	METROS CUADRADOS	2,358	2,004	85%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CEMPAALTEPETL ENTRE PLAYA NORTE Y FIN DE LA CALLE COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	188,727	188,727	188,727	188,727	100%	0	0	METROS CUADRADOS	797	797	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CAMINO A TLALTEPANGO Y CALLE SAN DIEGO BUENA VISTA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARCIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIAN DE APARCIO	URBANO	3,373,784	3,373,784	3,373,784	784,608	23%	0	0	METROS CUADRADOS	7,166	2,508	35%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 101 ORIENTE ENTRE CALLE 10 "A" SUR A CALLE 14 SUR COLONIA GRANJAS SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,239,999	1,239,999	1,239,999	384,290	31%	0	0	METROS CUADRADOS	2,807	1,684	60%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE M. DIEGES Y CALLE FRANCISCO VILLA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMAS CHAUTLA	URBANO	1,355,086	1,355,086	1,355,086	545,263	40%	0	0	METROS CUADRADOS	3,169	3,169	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUSTIN ARRIETA ENTRE JOSE RESECK Y JOSE LUIS RODRIGUEZ DE ALCONEDO COLONIA CLAVJERO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	629,428	629,428	629,428	355,135	56%	0	0	METROS CUADRADOS	1,377	1,377	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARTICULO 30 ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y CALLE ARTICULO 10 COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,126,982	1,126,982	1,126,982	1,126,982	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,284	2,284	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENTO JUÁREZ ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA PATRIA NUEVA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,707,596	1,707,596	1,707,596	1,075,219	63%	0	0	METROS CUADRADOS	3,417	3,417	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO A BALCONES ENTRE CALLE ART. 11 Y CALLE ART. 31 COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,455,152	2,455,152	2,455,152	1,234,294	50%	0	0	METROS CUADRADOS	6,888	5,855	85%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CANARIOS ENTRE CALLE JILGUEROS Y CALLE RUISEÑOR COLONIA SAN ESTEBAN DE LAS AVES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	480,886	480,886	480,886	480,886	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,242	1,242	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE BUGAMBILIA COLONIA LOMA BONITA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,949,040	1,949,040	1,949,040	1,033,230	53%	0	0	METROS CUADRADOS	2,698	2,698	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA TLIXOCTOC (LA RESURRECCIÓN)	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	1,336,464	1,336,464	1,336,464	1,289,861	97%	0	0	METROS CUADRADOS	3,608	3,247	90%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA Y CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	654,511	654,511	654,511	654,511	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,839	1,839	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANZANILLA SAN SEBASTIAN ENTRE CALLE HERRADURA Y PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA VALLE DE LAS FLORES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	818,554	818,554	818,554	784,168	96%	0	0	METROS CUADRADOS	2,177	2,177	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE KINDER Y PAVIMENTO EXISTENTE FRENTE A LA PRIMARIA COLONIA TRES CERRITOS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	654,669	654,669	654,669	654,669	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,328	1,328	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORA ENTRE LA CALLE 6 SUR Y CALLE 8 SUR COLONIA LA MORA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	686,076	686,076	686,076	686,076	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,900	1,900	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINAL ENTRE PLAYA NORTE Y FIN DE LA CALLE COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	191,611	191,611	191,611	191,611	100%	0	0	METROS CUADRADOS	761	761	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE COATLICUE Y CALLE CAMINO REAL COLONIA LOMAS DE COYOPOTRERO	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,556,572	1,556,572	1,556,572	1,504,899	97%	0	0	METROS CUADRADOS	4,854	4,854	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE CALLE FRESNOS (75 OTE.) Y CALLE FRAY TOMAS DE TORQUEMADA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	824,743	824,743	824,743	463,447	56%	0	0	METROS CUADRADOS	1,713	1,456	85%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE LA CALLE FRAY TOMAS DE TORQUEMADA Y CALLE 3 DE MAYO COLONIA LAS TRES CRUCES	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,228,992	1,228,992	1,228,992	1,113,760	91%	0	0	METROS CUADRADOS	2,271	2,271	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TULIPANES ENTRE CALLE TECOLUTLA Y CALLE FRESNOS COLONIA PARAISO CASA BLANCA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	891,712	891,712	891,712	891,712	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,866	2,866	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MANZANILLA SAN SEBASTIAN Y AUTOPISTA COLONIA SAN DIEGO MANZANILLA (BOSQUES DE MANZANILLA)	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,363,894	1,363,894	1,363,894	1,285,149	93%	0	0	METROS CUADRADOS	3,630	3,630	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROLONGACIÓN JORGE MURAD ENTRE CALLE JORGE MURAD Y PAVIMENTO EXISTENTE UNIDAD HABITACIONAL SAN ÁNGEL	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	776,826	776,826	776,826	435,812	56%	0	0	METROS CUADRADOS	1,802	1,352	75%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIVADA 15 SUR ENTRE CALLE 139-A PONIENTE Y CALLE 137 PONIENTE COLONIA SAN BERNABE TEMOXITTLA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,073,481	1,073,481	1,073,481	776,832	72%	0	0	METROS CUADRADOS	2,160	2,160	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE AZTECA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CARRETERA A TEHUACAN DE LA COLONIA AZTECA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	553,041	553,041	553,041	553,041	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,657	1,657	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE COLORINES ENTRE 143-B PONIENTE Y CALLE TULE DE LA COLONIA VALLE DEL PARAISO	114-PUEBLA	VALLE DEL PARAISO SEGUNDA SECCIÓN	RURAL	524,916	524,916	524,916	524,916	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,020	1,020	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y AVENIDA SAN ALFONSO DE LA COLONIA SANTA MARGARITA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,225,656	1,225,656	1,225,656	1,225,656	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,523	2,523	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRAY TOMAS DE TROQUEMADA ENTRE CALLES SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ DE LA COLONIA TRES CRUCES.	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	544,000	544,000	544,000	528,290	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1,060	1,060	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE GUADALUPE ENTRE CALLES CARRIL SAN BARTOLO Y TULIPANES DE LA COLONIA PARAISO CASA BLANCA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	314,926	314,926	314,926	314,926	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,002	1,002	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 169 ORIENTE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 4 AUR DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,542,479	1,542,479	1,542,479	1,484,165	96%	0	0	METROS CUADRADOS	3,551	3,551	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE 5 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE Y CALLE 89 PONIENTE DE LA COLONIA JARDIN.	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	304,832	304,832	304,832	304,832	100%	0	0	METROS CUADRADOS	761	761	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE ALCANFORES ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE 145 A PONIENTE DE LA COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,284,043	1,284,043	1,284,043	1,284,043	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,182	3,182	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y PRIVADA BENITO JUÁREZ DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	395,211	395,211	395,211	395,211	100%	0	0	METROS CUADRADOS	845	845	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA DE LA RESURRECCIÓN O CALLE ADOLDO LÓPEZ MATEOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA NOCHEBUENA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	677,742	677,742	677,742	677,742	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,333	1,333	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE PROLONGACIÓN 3 SUR Y CALLE CONTZACALCOCS DE LA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,169,104	1,169,104	1,169,104	1,169,104	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,482	2,482	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE SANTA LUCÍA ENTRE CAMINO A BALCONES Y CALLE SAN ISIDRO DE LA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,727,991	2,727,991	2,727,991	1,852,087	68%	0	0	METROS CUADRADOS	5,102	5,102	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN DIAGONAL 105 ORIENTE, ENTRE CALLES 14 SUR Y 16 SUR DE LA COLONIA GRANJAS SAN ISIDRO	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,691,598	1,691,598	1,691,598	1,691,598	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,956	2,956	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA TRES CERITOS	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	434,922	434,922	434,922	434,922	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,109	1,109	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN PRIVADA 27 B SUR ENTRE CALLES 141 Y 143 PONIENTE DE LA COLONIA VALLE DEL SUR	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	776,430	776,430	776,430	776,430	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,342	1,342	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADO EN CALLE ENRIQUE GÓMEZ HARO ENTRE CALLE MIGUEL CERÓN Y CERVANTES Y CALLE JORGE MURAD DE LA COLONIA HISTORIADORES	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,289,831	1,289,831	1,289,831	1,289,831	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,273	3,273	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y BANQUETAS EN PRIVADA 1111"A" ORIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR COLONIA AMPLIACIÓN ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,151,068	1,151,068	1,151,068	709,325	62%	0	0	METROS CUADRADOS	2,366	2,366	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PLAYA SUR ENTRE NEVADO DE TOLUCA Y VALLARTA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	1,329,136	1,329,136	1,329,136	1,287,860	97%	0	0	METROS CUADRADOS	3,349	3,349	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO CALLE 88-A PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 5 NORTE COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	75,239	75,239	75,239	75,239	100%	0	0	METROS CUADRADOS	490	490	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FLOR DE OLIVO ENTRE CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE LAS FLORES JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	908,685	908,685	908,685	908,685	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,789	2,789	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MARIANO J. JIMÉNEZ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE IGNACIO ALDAMA COLONIA INSURGENTES ORIENTE	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	438,085	438,085	438,085	251,103	57%	0	0	METROS CUADRADOS	815	815	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 26 BATALLÓN ENTRE BLVD. CADETE VICENTE SUAREZ Y AVENIDA 6 DE MAYO DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	706,018	706,018	706,018	706,018	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,595	2,595	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES EN CALLE TEJOCOTE ENTRE CALLES 32 NORTE Y PRIVADA JUÁREZ COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	469,854	469,854	469,854	313,132	67%	0	0	METROS CUADRADOS	938	938	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE MANUEL ALONSO Y CALLE CAOBA COLONIA ARBOLEDAS DE AMALUCAN (PARAISO)	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	581,264	581,264	581,264	581,264	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,549	1,549	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE MANUEL ALONSO Y CALLE CAOBA COLONIA ARBOLEDAS DE AMALUCAN (PARAISO)	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	581,264	581,264	581,264	581,264	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,549	1,549	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PUERTO DE LA AMISTAD ENTRE CALLE HARAS Y CALLE CANTERA COLONIA AMALUQUILLA (EL PARAISO)	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	618,247	618,247	618,247	450,661	73%	0	0	METROS CUADRADOS	1,489	1,489	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PUERTO DE LA AMISTAD ENTRE CALLE HARAS Y CALLE CANTERA COLONIA AMALUQUILLA (EL PARAISO)	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	618,247	618,247	618,247	450,661	73%	0	0	METROS CUADRADOS	1,489	1,489	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RÍO BALSAS ENTRE LINDERO EJIDAL Y CALLE RÍO BRAVO COLONIA LOS ROSALES (SAN ÁNGEL)	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	984,551	984,551	984,551	940,929	96%	0	0	METROS CUADRADOS	2,480	2,480	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VIOLETA ENTRE PRIV. ALCATRAZ Y AUTOPISTA MEXICO-ORIZABA COLONIA VIVEROS DEL VALLE	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,002,654	1,002,654	1,002,654	729,512	73%	0	0	METROS CUADRADOS	2,842	2,842	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZAFIRO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE JADE, COLONIA LA JOYA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	393,345	393,345	393,345	388,977	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,608	1,608	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2 DE MARZO ENTRE CARRETERA A RESURRECCION Y BARRANCA COLONIA NOCHE BUENA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,169,006	1,169,006	1,169,006	529,929	45%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,797	1,437	80%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 21-A SUR, ENTRE CALLE 141 PONIENTE Y PRIVADA DE LA 141 PONIENTE COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	198,573	198,573	198,573	198,573	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	380	380	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE JOSE LUIS RDRGZ DE ALCONEDO / CALLE LUIS CABRERA Y CALLE SIN, COL FRANCISCO JAVIER CLAVIERO (SAN MIGUEL)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	578,513	578,513	578,513	578,513	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,991	1,991	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE OYAMEL / CALLE TABACHINES Y CEIBA, COLONIA VISTA DEL VALLE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	315,621	315,621	315,621	315,621	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,010	1,010	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE PLAYA NORTE ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE ANTONIO ALVAREZ DE LA COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,567,298	1,567,298	1,567,298	1,276,912	81%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,375	3,375	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE 30 NORTE ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y MAXIMINO ÁVILA CAMACHO DE LA COLONIA EL SALVADOR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	346,122	346,122	346,122	346,122	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	721	721	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN VALLE YAQUI ENTRE BOULEVARD XONACATEPEC Y CALLE VALLE DE PUEBLA DE LA COLONIA DEL VALLE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,709,466	1,709,466	1,709,466	1,709,466	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,183	3,183	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 8 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y 4 NORTE JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,578,416	1,578,416	1,578,416	1,335,776	85%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,652	1,652	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLES 2 SUR Y 6 SUR JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,249,202	1,249,202	1,249,202	1,170,237	94%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,427	1,356	95%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO (ADOCRETO), GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 1ERA PRIVADA INDUSTRIA ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y BARRANCA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANCA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANCA	URBANO	911,032	911,032	911,032	690,059	76%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,325	1,325	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO (ADOQUIN) UBICADA EN CALLE LUIS CORDOBA REYES ENTRE BARRANCA Y CALLE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,402,582	1,402,582	1,402,582	1,402,582	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,619	2,619	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y LIMITE DE CALLE DE LA COLONIA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	431,910	431,910	431,910	431,910	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,417	1,417	100%	
CONSTRUCCIONES DE ACCESOS VIALES (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE FRANCO, DE LA CALLE 3 SUR A LA CALLE TITANIO COLONIA MINERALES DEL SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	761,789	761,789	761,789	761,789	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,294	3,294	100%	
CONSTRUCCIONES DE ACCESOS VIALES (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE 127ACHUATL ENTRE BARRA DE NAUTLA Y FIN DE LA CALLE COLONIA LOMA BONITA SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	443,164	443,164	443,164	443,164	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,532	1,532	100%	
CONSTRUCCIONES DE ACCESOS VIALES (PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS) UBICADA EN CALLE FRANCO ENTRE CALLES 3 SUR Y TITANIO DE LA COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR (HABITAT VERTIENTE GENERAL)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	761,930	761,930	761,930	761,789	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,294	3,294	100%	
PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NARANJOS DE LA CALLE HELIOTROPOS A LA CALLE IRIS COLONIA SAN RAMON	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	994,028	994,028	994,028	926,807	93%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,357	2,357	100%	
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN CALLE RESURRECCION ENTRE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁREZ DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	URBANO	972,184	972,184	972,184	972,184	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	12,051	12,051	100%	
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RESURRECCION DE LA JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	RURAL	1,197,484	1,197,484	1,197,484	1,197,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,360	1,360	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDUSTRIA ORIENTE ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ NORTE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA NORTE	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN FELIPE TEOTLALCINGO	URBANO	570,215	570,215	121,486	121,486	21%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	570,215	121,487	21%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SERAPIO RENDON NORTE ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS ORIENTE Y CALLE ALVARO OBREGON ORIENTE (PRIMERA ETAPA)	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN FELIPE TEOTLALCINGO	URBANO	706,930	706,930	147,217	147,217	21%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	706,931	147,217	21%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO COSTADO DEL PARQUE MADERO	124-SAN GABRIEL CHILAC	SAN GABRIEL CHILAC	URBANO	1,245,253	1,245,253	263,490	263,490	21%	0	0	METROS CUADRADOS	2,757	580	21%	
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE NICOLAS BRAVO	124-SAN GABRIEL CHILAC	SAN GABRIEL CHILAC	URBANO	387,169	387,169	387,169	387,169	100%	0	0	METROS CUADRADOS	420	420	100%	
GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLEJON FRANCISCO SARABIA	124-SAN GABRIEL CHILAC	SAN GABRIEL CHILAC	URBANO	331,226	331,226	331,226	331,226	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,078	1,078	100%	
PAVIMENTO ASFALTICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	124-SAN GABRIEL CHILAC	SAN GABRIEL CHILAC	URBANO	1,333,720	1,333,720	586,787	586,787	44%	0	0	METROS CUADRADOS	3,006	3,006	100%	
PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JUAREZ	124-SAN GABRIEL CHILAC	SAN GABRIEL CHILAC	URBANO	595,742	595,742	595,742	595,742	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,792	1,792	100%	
CONSTRUCCION DE ADOQ. DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE ALLENDE Y CALLE 6 DE FEBRERO	129-SAN JOSÉ MIAHUATLAN	SAN JOSÉ MIAHUATLAN	URBANO	787,480	787,480	787,480	772,746	98%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	787,481	772,746	98%	
CONSTRUCCION DE ADOQ. DE LAS CALLES REFORMA,INSURGENTES,CONSTITUCION ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y VARIAS CALLES	129-SAN JOSÉ MIAHUATLAN	SAN JOSÉ AXIUXCO	RURAL	427,527	427,527	427,527	322,662	75%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	427,527	322,662	75%	
CONSTRUCCION DE ADOQ.DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y PUENTE	129-SAN JOSÉ MIAHUATLAN	SAN JOSÉ MIAHUATLAN	URBANO	583,514	583,514	583,514	575,413	99%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	583,514	575,413	99%	
CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN EL CALLEJÓN DE LOS CISNES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AGUILES SERDAN	129-SAN JOSÉ MIAHUATLAN	SAN JOSÉ MIAHUATLAN	URBANO	282,729	282,729	282,729	253,078	90%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	282,729	253,078	90%	
CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CARRETERA SAN JOSÉ MIAHUATLAN-SAN JERONIMO AXOCHITLAN	129-SAN JOSÉ MIAHUATLAN	SAN JOSÉ MIAHUATLAN	URBANO	444,332	444,332	444,332	444,332	100%	0	0	METROS	444,332	444,332	100%	SE PRESENTO MODIFICACION PRESUPUESTAL
CONSTRUCCION DE DOQ. DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	129-SAN JOSÉ MIAHUATLAN	SAN JERÓNIMO AXOCHITLAN	RURAL	296,129	296,129	296,129	296,129	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	296,129	296,129	100%	SE PRESENTO MODIFICACION PRESUPUESTAL
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES: GALEANA,NICOLAS BRAVO,GUERRERO,HIDALGO Y NARCIZO MENDOZA	129-SAN JOSÉ MIAHUATLAN	SAN MATEO TLACOXCALCO	RURAL	548,271	548,271	548,271	548,271	100%	0	0	METROS CUADRADOS	548,271	548,271	100%	SE PRESENTO MODIFICACION PRESUPUESTAL
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE POPocatepetl Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	131-SAN JUAN ATZOMPALA	SAN JUAN ATZOMPALA	URBANO	509,983	509,983	509,983	509,983	100%	509,983	509,983	METROS CUADRADOS	1,325	1,325	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES DE LA SIGUIENTE MANERA: PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO FEDERAL ES DE \$340,000.00, Y LA APORTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL ES DEL FONDO DE FORTAMUN POR \$73,698.95 Y DEL FONDO DE FISM POR \$509,983.11 AMBOS DEL RAMO 33. POR LO QUE LAS METAS INCLUYEN EL TOTAL DE LA OBRA.
PAVIMENTACION CON ADOCRETO SOBRE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 28 DE ABRIL Y PANTEON MUNICIPAL	133-SAN MARTIN TOTOLTEPEC	SAN MARTIN TOTOLTEPEC	URBANO	438,439	438,439	438,439	438,439	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,092	1,092	100%	PAVIMENTACION CON ADOCRETO
PAVIMENTACION CON ADOCRETO SOBRE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 28 DE ABRIL Y PANTEON MUNICIPAL	133-SAN MARTIN TOTOLTEPEC	SAN MARTIN TOTOLTEPEC	URBANO	438,439	438,439	438,439	438,439	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,092	1,092	100%	PAVIMENTACION CON ADOCRETO
PAV. CALLE DIAGONAL EDUARDO RAYON ENTRE PUENTE DE ACCESO Y ZONA DE PAV EXISTENTE	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	SAN FRANCISCO TLALOC	RURAL	399,913	399,913	0	0	0%	399,913	0	METROS CUADRADOS	399,913	0	0%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION C. EDUARDO RAYON Y FCO. I MADERO ENTRE MIGUEL NEGRETE Y PORFIRIO DIAZ	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	SAN FRANCISCO TLALOC	RURAL	1,268,992	1,268,992	200,000	200,000	16%	1,268,992	200,000	METROS CUADRADOS	1,268,992	200,000	16%	OBRA EN PROCESO AL 15.8%
PAVIMENTACION CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CARR FEDERAL MEX- PUE	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	SAN MATIAS TLALANCALECA	URBANO	656,121	656,121	153,050	153,050	23%	656,121	153,050	METROS CUADRADOS	656,121	153,050	23%	OBRA EN PROCESO AL 23.3%
PAVIMENTACION CALLE DOMINGO ARENAS HIDALGO Y GUADALUPE ENTRE MARIANO MATAMOROS	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	SAN ANTONIO CHIAUTLA DE ARENAS	RURAL	895,142	895,142	795,142	795,142	89%	895,142	795,142	METROS CUADRADOS	895,142	795,142	89%	OBRA EN PROCESO AL 88.8%
PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LINDERO	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	JUAREZ CORONADO	URBANO	1,266,110	1,266,110	454,446	454,446	36%	1,266,110	454,446	METROS CUADRADOS	1,266,110	454,446	36%	OBRA EN PROCESO AL 35.9%
PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE BENITO JUAREZ Y EDUARDO GONZALEZ	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	SAN FRANCISCO TLALOC	RURAL	483,524	483,524	483,524	483,524	100%	483,524	483,524	METROS CUADRADOS	483,524	483,524	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
PAVIMENTACION CALLES SAN MARTIN ORIENTE Y NACIONAL ENTRE CAMPO FUTBOL C. NAL.	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	SAN MATIAS TLALANCALECA	URBANO	1,096,446	1,096,446	1,096,446	1,096,446	100%	1,096,446	1,096,446	METROS CUADRADOS	1,096,446	1,096,446	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONST. DE GUARNICIONES C. BENITO JUAREZ E/C. VENADITO Y C. CHOLULA EN SANDIEGO CUACHAYOTLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	67,418	67,418	67,418	67,418	100%	0	0	METROS	67,418	67,418	100%	OBRA TERMINADA
CONST. DE GUARNICIONES C. PALMARES E/C. CHOLULLA Y FRANCISCO VILLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	SAN FRANCISCO COAPA	RURAL	176,754	130,733	176,754	130,733	100%	0	0	METROS	130,733	130,733	100%	OBRA TERMINADA CON DEDUCTIVA
CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. 3 NORTE E/ AV. 8 Y 12 PTE.	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	259,375	259,375	259,375	259,375	100%	0	0	METROS	259,375	259,375	100%	OBRA TERMINADA
CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. 7 NORTE E/ BLVD. FORJADORES DE PUEBLA BARRIO DE SANTIAGO MIXQUITLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	64,518	64,518	64,518	64,518	100%	0	0	METROS	64,518	64,518	100%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. 2 PTE. E/ 5 Y 9 NTE. SAN JUAN CALVARIO	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	69,506	69,506	69,506	69,506	100%	0	0	METROS CUADRADOS	69,506	69,506	100%	OBRA TERMINADA, ASIENDO LA ACLARACION QUE LA UBICACION ES AV. 10 PTE. E/ 9 Y 11 NORTE Y QUE POR ERROR SE CAPTURE EN AV. 2 PTE. E/ 5 Y 9 NTE. BARRIO DE SAN JUAN CALVARIO
PAVIMENTO ASF. C. BENITO JUAREZ E/C. VENADITO Y C. CHOLLULA EN SAN DIEGO CUACHAYOTLA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	388,141	388,141	388,141	388,141	100%	0	0	METROS CUADRADOS	388,141	388,141	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO ASF. C. BENITO JUAREZ E/CARRETERA A PASO DE CORTES EN SAN AGUSTIN CALVARIO	140-SAN PEDRO CHOLLULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	270,943	270,943	270,943	270,943	100%	0	0	METROS CUADRADOS	270,943	270,943	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO ASF. C. FRANCISCO I. MADERO E/C.PORFIRIO DIAZ Y CARRETERA A PASO DE CORTES	140-SAN PEDRO CHOLLULA	SANTA MARIA ACUEXCOMAC	URBANO	1,128,764	1,124,443	1,124,443	1,124,443	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,124,443	1,124,443	100%	OBRA TERMINADA CON AHORRO FISCAL
PAVIMENTO ASF. C. MORELOS E/C. ITURBIDE Y CERRADA.	140-SAN PEDRO CHOLLULA	SAN GREGORIO ZACAPECHPAN	RURAL	122,636	122,636	122,636	122,636	100%	0	0	METROS CUADRADOS	122,636	122,636	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO ASF. C. PALMARES E/C. CHOLLULA Y C. FRANCISCO VILLA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	SAN FRANCISCO COAPA	RURAL	738,153	738,153	738,153	738,153	100%	0	0	METROS CUADRADOS	738,153	738,153	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO ASF. C. PUEBLA PTE. E/C. HIDALGO Y PROLONG. C. VENADITO EN SAN COSME TEXINTLA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	631,413	631,413	631,413	631,413	100%	0	0	METROS CUADRADOS	631,413	631,413	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO ASF. C. TEXMELUCAN E/C. VILLA J. Y C. TETELA EN SAN MATEO COCOYOTLA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	447,163	447,163	447,163	447,163	100%	0	0	METROS CUADRADOS	447,163	447,163	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO ASF. C. VICENTE GONZ. E/C. HIDALGO Y CARR. A PASO DE CORTES.	140-SAN PEDRO CHOLLULA	SAN GREGORIO ZACAPECHPAN	RURAL	146,000	146,000	146,000	146,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	146,000	146,000	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO CON ADOQUIN AV. 5 PONIENTE E/7 Y 9 SUR BARRIO STA. MA. XIXTLA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	552,847	548,965	552,847	534,216	97%	0	0	METROS CUADRADOS	548,966	534,217	97%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTO CON ADOQUIN C. 10 PONIENTE E/9 Y 11 NORTE BARRIO SAN JUAN CALVARIO	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	208,620	208,620	208,620	208,620	100%	0	0	METROS CUADRADOS	208,620	208,620	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO CON ADOQUIN C. 18 PTE. E/C. 5 DE MAYO Y C. 5 NTE. SANTIAGO MIXQUITLA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	419,425	419,425	419,425	419,425	100%	0	0	METROS CUADRADOS	419,425	419,425	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO CON ADOQUIN C. 7 NORTE E/BLVD. FORJADORES DE PUEBLA BARRIO DE SANTIAGO MIXQUITLA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	305,642	305,642	305,642	305,642	100%	0	0	METROS CUADRADOS	305,642	305,642	100%	OBRA TERMINADA
ADOQUINAMIENTO DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CAMINO REAL IZTACCHUATL	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN ANDRÉS HUEYACATITL	URBANO	518,134	518,134	518,134	518,134	100%	518,134	518,134	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	518,134	518,134	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
ADOQUINAMIENTO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE BENITO JUAREZ	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN LUCAS EL GRANDE	URBANO	109,981	109,981	109,981	109,981	100%	109,981	109,981	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	109,981	109,981	100%	ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%
ADOQUINAMIENTO DE CALLE VICENTE GUERRETO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN LUCAS EL GRANDE	URBANO	255,361	255,361	255,361	255,361	100%	0	0	METROS CUADRADOS	255,361	255,361	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CAMINO AL CALVARIO ENTRE CARRETERA SAN SALVADOR EL VERDE SAN MARTIN TEXMELUCAN Y VESANA	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN SALVADOR EL VERDE	URBANO	686,217	686,217	686,217	686,217	100%	686,217	686,217	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	686,217	686,217	100%	ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VESANA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ANTONIO GARCIA	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN GREGORIO AZTOTOACAN	RURAL	733,223	733,223	733,223	733,223	100%	733,223	733,223	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	733,223	733,223	100%	ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DESDE LA CALLE EL LINDERO Y MISMA CALLE	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN LUCAS EL GRANDE	URBANO	1,136,821	1,136,821	1,136,821	1,136,821	100%	1,136,821	1,136,821	METROS CUADRADOS	1,136,821	1,136,821	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
EMPEDRADO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE INDEPENDENCIA Y EMILIANO ZAPATA	146-SANTA CATARINA TLALTEMPAN	SANTA CATARINA TLALTEMPAN	URBANO	372,543	372,543	372,543	372,543	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,349	1,349	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA PRIMERA ETAPA	146-SANTA CATARINA TLALTEMPAN	SANTA CATARINA TLALTEMPAN	URBANO	279,083	279,083	279,083	279,083	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	96	96	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE ALEDANO, ENTRE LIBERTAD Y BARRANCA	148-SANTA ISABEL CHOLLULA	COLONIA TLAMAPA	RURAL	424,118	424,118	424,118	424,118	100%	0	0	METROS CUADRADOS	424,118	424,118	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE BENITO JUAREZ CON VENADITO	148-SANTA ISABEL CHOLLULA	SANTA ANA ACOZAUTLA	RURAL	308,695	308,695	308,695	308,695	100%	0	0	METROS CUADRADOS	308,695	308,695	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE REFORMA, ENTRE PIRULES Y BARRANCA DE LA LEONA	148-SANTA ISABEL CHOLLULA	COLONIA TLAMAPA	RURAL	405,300	405,300	405,300	405,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	405,300	405,300	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS/REFORMA Y PRIVADA MORELOS	148-SANTA ISABEL CHOLLULA	SANTA ISABEL CHOLLULA	URBANO	2,394	2,394	2,394	2,394	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,394	2,394	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE QUERETARO, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS E ITURBIDE	148-SANTA ISABEL CHOLLULA	SAN MARTIN TLAMAPA	RURAL	395,849	395,849	395,849	395,849	100%	0	0	METROS CUADRADOS	395,849	395,849	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ITURBIDE ENTRE AV. ITURBIDE Y ESC. TELESECUNDARIA SANTOS DEGOLLADO	148-SANTA ISABEL CHOLLULA	SANTA ISABEL CHOLLULA	URBANO	467,442	467,442	467,442	467,442	100%	0	0	METROS CUADRADOS	467,442	467,442	100%	
ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE REFORMA ENTRE SEGUNDA DE REFORMA Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA ATLXCO	148-SANTA ISABEL CHOLLULA	SANTA ANA ACOZAUTLA	RURAL	470,761	470,761	470,761	470,761	100%	0	0	METROS CUADRADOS	470,761	470,761	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
ADOQUIN CALLE 3 PONIENTE ENTRE 3 Y 5 SUR	153-TECALI DE HERRERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	399,828	399,828	399,828	399,828	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
ADOQUIN DE C 3 PTE ENTRE 13 Y 11 SUR	153-TECALI DE HERRERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	572,822	572,822	572,822	572,822	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100	1,100	100%	
ADOQUIN DE LA CALLE 7 NTE ENTRE C2 Y 4 PTE	153-TECALI DE HERRERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	323,297	323,297	323,297	323,297	100%	0	0	METROS CUADRADOS	784	784	100%	
ADOQUIN PRIVADA 3 SUR ENTRE 3 Y 5 SUR	153-TECALI DE HERRERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	213,992	213,992	213,992	213,992	100%	0	0	METROS CUADRADOS	650	650	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE 6 OTE ENTRE 8 Y 10 SUR	153-TECALI DE HERRERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	466,919	466,919	466,919	466,919	100%	0	0	METROS CUADRADOS	796	796	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 13 SUR ENTRE RAFAEL CORTES Y 3 PONIENTE	153-TECALI DE HERRERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	424,969	424,969	424,969	424,969	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,168	1,168	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CARRETERA	153-TECALI DE HERRERA	AQUILES SERDAN	RURAL	341,269	341,269	341,269	341,269	100%	0	0	METROS CUADRADOS	887	887	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 17 SUR ENTRE Y 5 PONIENTE	153-TECALI DE HERRERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,067	255,067	255,067	255,067	100%	0	0	METROS CUADRADOS	709	709	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 6 PTE ENTRE 5 NTE Y 5 DE MAYO	153-TECALI DE HERRERA	SAN BUENAVENTURA TETLANANCA	RURAL	510,621	510,621	510,621	510,621	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 PTE ENTRE AV. 26 DE AGOSTO Y 3 SUR	153-TECALI DE HERRERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	423,754	423,754	423,754	423,754	100%	0	0	METROS CUADRADOS	966	966	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CARMEN SERDAN ENTRE BENITO JUAREZ Y MELCHOR OCAMPO	154-TECAMACHALCO	LA LAGUNA	RURAL	503,492	503,492	242,123	242,123	48%	242,123	242,123	METROS CUADRADOS	503,492	503,492	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DIEGO RIVERA ENTRE 3 NORTE - SUR Y 5 NORTE SUR	154-TECAMACHALCO	SAN BALTAZAR	RURAL	248,264	248,264	35,247	35,247	14%	35,247	35,247	METROS CUADRADOS	248,264	248,264	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y FINAL DE LA CALLE	154-TECAMACHALCO	SAN JOSE LA PORTILLA	RURAL	564,550	564,550	19,980	19,980	4%	19,980	19,980	METROS CUADRADOS	564,550	564,550	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ Y CALLE REFORM	154-TECAMACHALCO	LOMAS DE SANTA CRUZ	RURAL	322,916	322,916	20,792	20,792	6%	20,792	20,792	METROS CUADRADOS	322,916	322,916	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE 8 NORTE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 6 PONIENTE	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	251,082	251,082	251,082	251,082	100%	0	0	METROS CUADRADOS	663	663	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO ENTRE 40 ORIENTE Y FRANCISCO I. MADERO	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	378,695	373,462	373,462	373,462	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,032	1,032	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y 26 OTE SAN NICOLAS TETITZINTLA	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	605,526	597,848	597,848	597,848	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,449	1,449	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE NACIONAL ENTRE 2 SUR Y AV NACIONAL SAN NICOLAS TETITZINTLA	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	501,201	475,533	475,533	475,533	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,084	1,084	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE 9 NORTE ENTRE 6 ORIENTE Y PRIVADA FIGUEROA	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	551,581	551,581	551,581	551,581	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,328	1,328	100%	
ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA CONSTITUYENTES ENTRE 21 PONIENTE Y PROPIEDAD	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	232,460	218,822	218,822	218,822	100%	0	0	METROS CUADRADOS	622	622	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SAN MARTIN TEXMELUCAN ENTRE 24 Y 32 SUR COL. PUEBLA	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	122,270	122,270	122,270	122,270	100%	0	0	METROS CUADRADOS	615	615	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 310.79 METROS LINEALES Y 304.88 METROS CUADRADOS
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DALIA ENTRE OLIVO Y LAZARO CARDENAS	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	466,289	445,521	445,521	445,521	100%	0	0	METROS	2,466	2,466	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE ESTA DIVIDIDA EN 1129.82 METROS LINEALES Y 1335.79 METROS CUADRADOS
GUARNICIONES Y BANQUETAS ANDADOR D-3 ENTRE 25 Y 27 ORIENTE	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	73,503	68,073	68,073	68,073	100%	0	0	METROS CUADRADOS	338	338	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE ES DE 176.75 METROS LINEALES Y 160.79 METROS CUADRADOS
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LAS FLORES ENTRE NACIONAL SU Y CALLEJON VALERIO TRUJANO	156-TEHUACÁN	SANTA CRUZ ACAPA	RURAL	117,893	105,531	105,531	105,531	100%	0	0	METROS CUADRADOS	575	575	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE ES DE 281.45 METROS LINEALES Y 293.9 METROS CUADRADOS
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PORVENIR ENTRE CALLE NACIONAL Y CAMINO VIEJO A OAXACA	156-TEHUACÁN	SANTA CRUZ ACAPA	RURAL	293,183	293,114	293,114	293,114	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,458	1,458	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE ES DE 618.75 METROS Y 839.58 METROS CUADRADOS
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TAMAULIPAS ENTRE DURANGO SUR Y COAHUILA	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	245,508	245,508	245,508	245,508	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,247	1,247	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE ES DE 432.61 METROS LINEALES Y 814.24 METROS CUADRADOS
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE 4 PTE Y AV NACIONAL	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	130,046	127,839	127,839	127,839	100%	0	0	METROS CUADRADOS	681	681	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE ES DE 309.5 METROS LINEALES Y 371.57 METROS CUADRADOS
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 12 PONIENTE ENTRE VIA PUEBLA Y RAMON CABALLERO	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	234,946	211,686	211,686	211,686	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,149	1,149	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE ES DE 409.48 METROS LINEALES Y 739.93 METROS CUADRADOS

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 20 ORIENTE ENTRE PLAN DE AYALA Y 11 NORTE	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	179,525	179,078	179,078	179,078	100%	0	0	METROS CUADRADOS	911	911	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE ES 278.81 METROS LINEALES Y 632.39 METROS CUADRADOS
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 23 NORTE ENTRE 10 Y 12 PONIENTE SAN PEDRO ACOQUIACO	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	122,253	108,356	108,356	108,356	100%	0	0	METROS CUADRADOS	519	519	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE ES DE 209.94 METROS LINEALES Y 309.23 METROS CUADRADOS
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 27 PONIENTE ENTRE VIA PUEBLA Y RAMON CABALLERO SN NICOLAS T	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	158,226	155,948	155,948	155,948	100%	0	0	METROS CUADRADOS	747	747	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE ES 319.25 METROS LINEALES Y 427.89 METROS CUADRADOS
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUSCALIENTES ENMTRÉ DURANGO Y NAYARIT	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	112,434	117,778	117,778	117,778	100%	0	0	METROS CUADRADOS	569	569	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE ES DE 208.16 METROS LINEALES Y 362.88 METROS CUADRADOS
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIRIO ENTRE GLADIOLA Y LAZARO CARDENAS SN NICOLAS TETITZINTLA	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	363,233	325,556	325,556	325,556	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,783	1,783	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA DIVIDIDO EN 808.48 METROS LINEALES Y 975.01 METROS CUADRADOS
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION Y 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 17 Y 23 NORTE SAN PEDRO ACOQUIACO	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	429,107	426,451	426,451	426,451	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,163	2,163	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE ES 907.21 METROS LINEALES Y 1256.03 METROS CUADROS
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 25 DE FEBRERO ENTRE 9 NORTE Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA JUNTA AUX DE SAN NICOLAS TETITZINTLA	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	76,808	73,018	73,018	73,018	100%	0	0	METROS CUADRADOS	391	391	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE ES 162.34 METROS LINEALES Y 228.82 METROS CUADRADOS
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON ALVARO OBREGON ENTRE 3 NORTE Y 18 PRIV DE LA 28 OTE	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	177,704	152,791	152,791	152,791	100%	0	0	METROS CUADRADOS	894	894	100%	LA META DENTRO DEL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 123.26 METROS LINEALES Y 470.83 METROS CUADRADOS
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON STA GUADALUPE ENTRE VIA PUEBLA Y 14 PTE SAN NICOLAS TETITZINTLA	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	189,889	156,244	156,244	156,244	100%	0	0	METROS CUADRADOS	889	889	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE SE DIVIDE EN 454.43 METROS LINEALES Y 434.37 METROS CUADRADOS
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ICATEP (LIBRAMIENTO TECNOLÓGICO-SAN MARCOS COL NACIONAL	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	96,398	96,354	96,354	96,354	100%	0	0	METROS CUADRADOS	494	494	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE ES 145.65 METROS LINEALES 348.31 METROS CUADRADOS
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PRIVADA ATLIXCO ENTRE SAN MARTIN TEXMELUCAN Y VICENTE GUERRERO	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	102,809	91,022	91,022	91,022	100%	0	0	METROS CUADRADOS	519	519	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE SE DESGLOSA EN METROS LINEALES 227.18 Y 290.66 METROS CUADRADOS
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA 1RA PRIVADA DE CONSTITUYENTES ENTRE 10 Y NORTE	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	87,597	87,597	87,597	87,597	100%	0	0	METROS CUADRADOS	464	464	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE ES 214.22 METROS LINEALES Y 249.32 METROS CUADRADOS
GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIVADA TULIPAN Y PRIVADA AZALEA ENTRE 3 Y 6 ORIENTE SAN PEDRO ACOQUIACO	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	202,792	202,792	202,792	202,792	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,051	1,051	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE ES DE 500.97 METROS LINEALES Y 550.37 METROS CUADRADOS
GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIVADA 12 ENTRE 19 SUR Y PROPIEDAD PRIVADA	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	205,464	201,022	201,022	201,022	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,023	1,023	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE ES DE 448.58 METROS LINEALES Y 575.95 METROS CUADRADOS
RGUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GERANEO ENTRE CALLE OLIVO Y LAZARO CARDENAS	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	399,199	399,199	399,199	399,199	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,275	2,275	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE ES 1129.2 METROS LINEALES Y 1146.28 METROS CUADRADOS
ADOQUINAMIENTO DE CALLE ANTONIO NAVA CASTILLO, AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE RIO VERDE ENTRE CARRETERA AHUATEMPAN-TEPEXI Y PRIVADA DEL PORTAL	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	TULA	RURAL	1,680,135	1,680,135	1,680,135	1,680,135	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,230	4,230	100%	OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO LA APROBACION POR PARTE DE LA SDS DE MODIFICACION PRESUPUESTAL POR AMPLIACION DE RECURSOS. MODIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA POR LA SDS POR AMPLIACION DE RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$1,680,134.89 POR LO QUE LAS METAS OPERATIVAS TAMBIEN CAMBIAN.
ADOQUINAMIENTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PRIV. DEL POZITO Y PRIV. EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMPERADOR CUAUHTEMOC	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	CANADA COYTE	RURAL	1,030,238	1,030,238	1,030,238	1,030,238	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,630	2,630	100%	OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y MARIANO MATAMOROS	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	TEPEXI DE RODRIGUEZ	URBANO	482,993	482,993	482,993	482,993	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,112	1,112	100%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION. OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTAL POR CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS APROBADA POR LA SDS
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CARRETERA TEPEXI-ICACUQUITLA	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	TEPEXI DE RODRIGUEZ	URBANO	208,095	208,095	208,095	206,543	99%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	476	476	100%	OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. FALTA APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL POR CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS POR LA SDS.
ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 2 DE ABRIL ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y PROLONGACION DE CRISTOBAL PALACIOS	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	TEPEXI DE RODRIGUEZ	URBANO	478,919	478,919	478,919	361,359	75%	0	0	METROS CUADRADOS	1,187	940	79%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
ADOQUINAMIENTO EN AV. REFORMA, AV. JOSE MARIA MORELOS Y AV. GONZALO PALACIOS GIL	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	HUAJOYUCA (HUAJOYUCA DE PALACIOS)	RURAL	1,489,072	1,489,072	1,488,514	1,488,514	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,528	4,528	100%	OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AV. REFORMA, AV. JOSE MARIA MORELOS Y AV. GONZALO PALACIOS GIL	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	HUAJOYUCA (HUAJOYUCA DE PALACIOS)	RURAL	249,637	249,637	249,637	249,637	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,634	1,634	100%	OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE
PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MANUEL AVIL CAMACHO	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	SAN FELIPE OTLALTEPEC	RURAL	617,821	617,821	615,950	615,950	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,735	1,735	100%	OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	SAN FELIPE OTLALTEPEC	RURAL	601,428	601,428	600,178	600,178	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,122	1,122	100%	OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE
ADOQUINAMIENTO CALLE JOSE FA ORTIZ DE DOMINGUEZ	175-TIANGUISMANALCO	SAN PEDRO ATLIXCO	RURAL	265,371	265,371	265,371	265,371	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	530	530	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE METEPEC ENTRE CALLE 1° DE MAYO Y CALLE MORELOS	175-TIANGUISMANALCO	SAN MARTIN TLAPALA	RURAL	634,862	634,862	634,862	634,862	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,501	1,501	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE 6 PONIENTE ENTRE CALLE 7 NORTE Y 9 NORTE	175-TIANGUISMANALCO	TIANGUISMANALCO	URBANO	252,207	252,207	252,207	252,207	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	558	558	100%	
ADOQUINAMIENTO A UN COSTADO DE LA CAPILLA ENTRE CALLES SIN NOMBRE	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	TECOXTLE	RURAL	344,717	344,717	344,717	344,717	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,036	1,036	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADOQUINAMIENTO CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 3 DE ENERO Y RAMAL 4	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SANTO NOMBRE	URBANO	171,019	171,019	171,019	171,019	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE RAMAL 4 Y CALLE ARANZAZU	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SANTO NOMBRE	URBANO	748,377	748,377	748,377	748,377	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,928	1,928	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLES EMILIANO ZAPTA Y NICOLAS BRAVO	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	PERICOTEPEC	RURAL	427,633	427,633	427,633	427,633	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,258	1,258	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE LAZARO CRADENAS	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	PERICOTEPEC	RURAL	525,968	525,968	525,968	525,968	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA MISMA Y CALLE DIAZ ORDAZ	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	URBANO	886,393	886,393	886,393	886,393	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,256	2,256	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE MIGUEL MIRAMON ENTRE AV. ZARAGOZA Y AQUILES SERDAN	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SAN JOSÉ VALSEQUILLO SECCIÓN TERCERA	RURAL	1,199,326	1,199,326	1,199,326	1,199,326	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,011	3,011	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE BENITO JUAREZ Y LAZARO CARDENAS	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	PERICOTEPEC	RURAL	190,050	190,050	190,050	190,050	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,531	2,531	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE NUEVO PROGRESO ENTRE CALLE REAL DEL MONTE Y CALLE MANUEL A. C.	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SANTO NOMBRE	URBANO	588,711	588,711	588,711	588,711	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,513	1,513	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE REFORMA ENTRE MARIANO ABASOLO Y MIGUEL HIDALGO JUÁREZ	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SAN LUCAS EL VIEJO	RURAL	1,051,161	1,051,161	1,051,161	1,051,161	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,875	2,875	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE SONORA ENTRE COAHUILA Y REVOLUCCION	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	URBANO	308,133	308,133	308,133	308,133	100%	0	0	METROS CUADRADOS	948	948	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE DIAGONAL JUAREZ Y AV. LOS ESPINOSA	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	RURAL	542,274	542,274	542,274	542,274	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,558	1,558	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE 16 SEPT. ENTRE 20 D NOV. Y GLZ. ENTRE 16 DE SEPT. Y OREN SECO	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	TECALTZINGO	RURAL	1,029,721	1,029,721	1,029,721	1,029,721	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,813	2,813	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE 16 SEPTIEMBRE ENTRE FCO. 1 MADERO Y 4 OTE-PTE	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SANTA MARIA LA ALTA JUÁREZ	RURAL	569,689	569,689	569,689	569,689	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,647	1,647	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE 2 NORTE-SUR ENTRE BENITO JUAREZ Y ZAPATA	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SAN JOSÉ	RURAL	497,403	497,403	497,403	497,403	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,424	1,424	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE 2 PONIETE ENTRE 3 Y 5 NORTE	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SANTA MARIA LA ALTA JUÁREZ	URBANO	578,867	578,867	578,867	578,867	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,647	1,647	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE 2 SUR ENTRE 3 Y 5 OTE. Y 3 OTE ENTRE 2 Y 4 SUR	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SANTA MARIA LA ALTA JUÁREZ	RURAL	1,173,500	1,173,500	1,173,500	1,173,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,450	3,450	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE 3 NORTE ENTRE 2 PONIENTE Y 4 PONIENTE	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SANTA MARIA LA ALTA JUÁREZ	RURAL	567,705	567,705	567,705	567,705	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,556	1,556	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE 3 PTE. ENTRE 3 Y 5 SUR Y CALLE 3 SUR ENTRE 3 Y 5 PTE	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SANTA MARIA LA ALTA JUÁREZ	RURAL	1,251,361	1,251,361	1,251,361	1,251,361	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,458	3,458	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE 4 NORTE ENTRE AV. JUAREZ Y 6 OTE	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SAN MARCOS TLACOYALCO	RURAL	1,399,362	1,399,362	1,399,362	1,399,362	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,950	2,950	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE 6 OTE. ENTRE 4 Y 5 NTE	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SAN MARCOS TLACOYALCO	RURAL	1,355,551	1,355,551	1,355,551	1,355,551	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,968	3,968	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA AV. REFORMA ENTRE ZARAGOZA Y CANAL VALSEQUILLO	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	TLACUILAPAN (LA ESTACIÓN Y LOS CARRASCO)	RURAL	1,367,960	1,367,960	1,367,960	1,367,960	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,991	3,991	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE INDEPENDENCIA Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SAN LUCAS EL VIEJO	RURAL	1,042,192	1,042,192	1,042,192	1,042,192	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,886	2,886	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE NICOLAS BRAVO Y ADOLFO LOPES MATOS	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	PERICOTEPEC	RURAL	213,851	213,851	213,851	213,851	100%	0	0	METROS CUADRADOS	688	688	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DIVISION Y SAN JOSE LA COLUMNA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	URBANO	1,123,563	1,123,563	1,123,563	1,123,563	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,120	3,120	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DOLORES VAGA ENTRE CALLE EMILIANO Z. Y BARRANCA	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	TEPETLACOLCO	RURAL	1,604,259	1,604,259	1,604,259	1,604,259	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,143	4,143	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE NARANJO Y XOCHILT	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	294,357	294,357	294,357	294,357	100%	0	0	METROS CUADRADOS	963	963	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 OTE. ENTRE CALLES 2 Y 4 NTE. Y 2 NTE. ENTRE CALLES 2 Y 4 OTE	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SANTA MARIA LA ALTA JUÁREZ	RURAL	1,270,480	1,270,480	1,270,480	1,270,480	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,443	3,443	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 DE ENERO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE RAMAL	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SANTO NOMBRE	URBANO	1,142,221	1,142,221	1,142,221	1,142,221	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,200	3,200	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 OTE. ENTRE 2 Y 7 SUR	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	SAN MARCOS TLACOYALCO	RURAL	1,397,399	1,397,399	1,397,399	1,397,399	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,840	3,840	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 8 SUR ENTRE AV. JUAREZ Y 7 OTE.	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	SAN MARCOS TLACOYALCO	RURAL	1,589,936	1,589,936	1,589,936	1,589,936	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,415	4,415	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA JUAREZ ENTRE AV. JUAREZ Y FRANCISCO ZARABIA	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	SAN LUCAS EL VIEJO	RURAL	620,157	620,157	620,157	620,157	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,794	1,794	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA PROLONGACION REVOLUCION ENTRE SONORA Y LA MISMA	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	URBANO	659,599	659,599	659,599	659,599	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,959	1,959	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA VEREDA EL CALVARIO ENTRE AV. JUQUILA Y CAZADA EL CALVARIO	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	URBANO	398,742	398,742	398,742	398,742	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,024	1,024	100%	
CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO AV. MEXICO ENTRE CALLE NUEVO LEON Y AV. MEXICO	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	URBANO	489,356	489,356	489,356	489,356	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,360	1,360	100%	
CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO CALLE 4 SUR ENTRE AV. AVILA CAMACHO Y PRIV. GUADALUPE	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	URBANO	828,117	828,117	828,117	828,117	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,770	1,770	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES VARIAS CALLES	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	PAZOLTEPEC	RURAL	985,931	985,931	985,931	985,931	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,485	2,485	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE BOULEVARD REFORMA 2 DA ETAPA	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	DE ROJAS	RURAL	1,154,665	1,154,665	1,154,665	1,154,665	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,884	4,884	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE 8 DE DICIEMBRE	180-TLAHUAPAN	SANTA MARIA TEXMELUCAN	URBANO	354,578	354,578	354,578	354,578	100%	0	0	METROS CUADRADOS	354,578	354,578	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE 9 DE DICIEMBRE	180-TLAHUAPAN	SANTA MARIA TEXMELUCAN	URBANO	452,307	452,307	452,307	452,307	100%	0	0	METROS CUADRADOS	452,307	452,307	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 8 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE BENITO UAREZ Y CALL FRANCISCO I. MADERO	180-TLAHUAPAN	SANTA MARIA TEXMELUCAN	URBANO	513,929	513,929	513,929	513,929	100%	0	0	METROS CUADRADOS	513,930	513,930	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CANAL	180-TLAHUAPAN	SANTA MARIA TEXMELUCAN	URBANO	438,699	438,699	438,699	438,699	100%	0	0	METROS CUADRADOS	438,699	438,699	100%	OBRA NO. 83807 "ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CANAL" FONDO FISM AVANCE FISICO FINANCIERO 100%
ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA SAN FELIPE ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CERRADA	180-TLAHUAPAN	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (EL GAVILLERO)	RURAL	124,701	124,701	124,701	124,701	100%	0	0	METROS CUADRADOS	124,701	124,701	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLES CUAUHTEMOC E INDEPENDENCIA	180-TLAHUAPAN	SANTA RITA TLAHUAPAN	URBANO	612,818	612,818	612,818	612,818	100%	0	0	METROS CUADRADOS	612,819	612,819	100%	OBRA NO. 82239 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLES CUAUHTEMOC E INDEPENDENCIA" FONDO FISM MONTO \$ 612,818.71 AVANCE FISICO FINANCIERO 100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PUEBLA	180-TLAHUAPAN	SAN PEDRO MATAMOROS	RURAL	1,198,211	1,198,211	1,198,211	1,198,211	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,198,211	1,198,211	100%	OBRA NO. 82251 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PUEBLA" AVANCE FISICO FINANCIERO 100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARRILLO PUERTO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AV. GALEANA	180-TLAHUAPAN	SANTIAGO COLTZINGO	URBANO	2,411,214	2,411,214	2,411,214	2,411,214	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,411,215	2,411,215	100%	OBRA NO. 82249 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARRILLO PUERTO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AV. GALEANA" FONDO FISM AVANCE FISICO FINANCIERO 100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS ANGELES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS	180-TLAHUAPAN	SANTA CRUZ OTLATLA	RURAL	316,964	316,964	316,964	316,964	100%	0	0	METROS CUADRADOS	316,964	316,964	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. 5 DE MAYO Y CALLE TLAXISCO	180-TLAHUAPAN	SANTA RITA TLAHUAPAN	URBANO	1,795,242	1,795,242	1,795,242	1,795,242	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,795,243	1,795,243	100%	NO. DE OBRA 82249 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. 5 DE MAYO Y CALLE TLAXISCO FONDO FISM MONTO 1,795,242.79 AVANCE FINANCIERO 100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS CARRANZA ENTRE AV. REVOLUCION Y CALLE GRAL. PASCUAL OROZCO	180-TLAHUAPAN	SANTA RITA TLAHUAPAN	URBANO	888,227	888,227	888,227	888,227	100%	0	0	METROS CUADRADOS	888,228	888,228	100%	OBRA NO. 82257 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS CARRANZA ENTRE AV. REVOLUCION Y CALLE GRAL. PASCUAL OROZCO" FONDO FISM 2009 MONTO \$ 888,227.71 AVANCE FISICO FINANCIERO 100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERIDA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE TUXPAN	180-TLAHUAPAN	GUADALUPE ZARAGOZA	URBANO	1,719,822	1,719,822	1,719,822	1,719,822	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,719,822	1,719,822	100%	OBRA NO. 82253 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERIDA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE TUXPAN. FONDO=FISM MONTO=1,719,822.01 AVANCE FISICO FINANCIERO= 100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA A SAN JUAN CUAUHTEMOC Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA	180-TLAHUAPAN	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	RURAL	1,579,068	1,579,068	1,579,068	1,579,068	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,579,068	1,579,068	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE DE LOS ANGELES	180-TLAHUAPAN	SANTA CRUZ OTLATLA	RURAL	512,250	512,250	512,250	512,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS	512,250	512,250	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PARAISO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CAMINO A COLTZINGO	180-TLAHUAPAN	SAN PEDRO MATAMOROS	RURAL	1,169,180	1,169,180	1,169,180	1,169,180	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,169,180	1,169,180	100%	OBRA NO. 82250 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PARAISO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CAMINO A COLTZINGO" FONDO FISM IMPORTE \$ 1,169,180.19 AVANCE FISICO FINANCIERO 100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y DE LA CALLE MOCTEZUMA	186-TLATLAUQUITEPEC	EL MIRADOR	URBANO	1,194,026	1,194,026	1,194,026	1,194,026	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,355	2,355	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CAJA DE AGUA AL ENCINAL	186-TLATLAUQUITEPEC	ACOCOGTA	RURAL	835,339	835,339	835,339	835,339	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	400	400	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE DOLORES BETANCOURT Y CARRETERA AMOZOC-TEZUTLAN	186-TLATLAUQUITEPEC	EL MIRADOR	URBANO	2,999,034	2,999,034	2,999,034	2,999,034	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	9,000	9,000	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA INTERRANA AL JARDIN DE NIÑOS	186-TLATLAUQUITEPEC	TEPEHCAN	RURAL	1,084,494	1,084,494	1,084,494	1,084,494	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,276	3,276	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FCO I. MADERO ENTRE 5 DE MAYO Y VICENTE GRD.	188-TOCHMILCO	LA MAGDALENA YANCUITLALPAN	URBANO	714,262	714,262	714,262	714,262	100%	714,262	714,262	METROS CUADRADOS	1,797	1,797	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	188-TOCHMILCO	SANTA CRUZ CUAUTOMATTILA	RURAL	367,647	367,647	367,647	367,647	100%	367,647	367,647	METROS	1,720	1,720	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	188-TOCHMILCO	LA MAGDALENA YANCUITLALPAN	URBANO	417,258	417,258	417,258	417,258	100%	417,258	417,258	METROS	74	74	100%	
PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE PROLONGACION NIÑO ARTILLERO ENTRE AV. NIÑO ARTILLERO Y FINAL DE LA CALLE	188-TOCHMILCO	SANTIAGO TOCHIMIZOLCO	RURAL	420,527	420,527	420,527	420,527	100%	420,527	420,527	METROS CUADRADOS	590	590	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CORREGIDORA HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1ERA. ETAPA	188-TOCHMILCO	SANTA CRUZ CUAUTOMATTILA	RURAL	1,160,539	1,160,539	1,160,539	1,160,539	100%	1,160,539	1,160,539	METROS CUADRADOS	1,720	1,720	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CORREGIDORA HASTA LA ESC. TELESECUNDARIA 3RA. ETAPA	188-TOCHMILCO	SANTA CRUZ CUAUTOMATTILA	RURAL	938,950	938,950	938,950	938,950	100%	938,950	938,950	METROS CUADRADOS	1,042	1,042	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CORREGIDORA HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA 2A. ETAPA	188-TOCHMILCO	SANTA CRUZ CUAUTOMATTILA	RURAL	1,312,556	1,312,556	1,312,556	1,312,556	100%	1,312,556	1,312,556	METROS CUADRADOS	2,160	2,160	100%	
ADOQUINAMIENTO DE ANTIGUO CAMINO A SAN JUAN TIAGUISMANALCO Y CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE ARROYO Y LIMITE DE EX-FABRICA METEPEC, EN METEPEC	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	1,152,430	1,150,240	1,152,430	1,150,240	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,382	2,382	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE COYULA	19-ATLIXCO	SAN JERÓNIMO COYULA	URBANO	455,413	452,348	455,413	452,348	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,672	1,672	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE AMAPOLA ENTRE CALLE CLAVEL Y LIMITES DE LA COLONIA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	278,076	278,076	278,076	278,076	100%	0	0	METROS CUADRADOS	960	960	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE AV. REFORMA ENTRE 3 PONIENTE Y AV. HIDALGO	19-ATLIXCO	SANTA LUCIA COSAMALOAPAN	RURAL	228,812	227,436	228,812	227,436	100%	0	0	METROS CUADRADOS	832	832	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE AV. 1° DE MAYO ENTRE AV. EL LEÓN Y AV. REVOLUCION. COL. EL LEÓN	19-ATLIXCO	EL LEÓN	RURAL	642,427	641,401	642,427	558,641	87%	0	0	METROS CUADRADOS	5,211	4,580	88%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MIGUEL HIDALGO Y LIMITES DE LA COLONIA	19-ATLIXCO	EMILIANO ZAPATA NEXATENGO	RURAL	593,288	481,228	593,288	481,228	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,508	1,508	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y VICENTE GUERERO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y FRANCISCO SARABIA	19-ATLIXCO	SAN FELIX ALMAZAN	RURAL	1,062,355	1,061,575	1,062,355	1,061,575	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,272	3,272	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSÉ MA. MORELOS	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	1,323,943	1,322,644	1,323,943	1,322,644	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,905	4,905	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y LIMITES DE LA COLONIA	19-ATLIXCO	EMILIANO ZAPATA NEXATENGO	RURAL	568,796	568,542	568,796	480,585	85%	0	0	METROS CUADRADOS	1,445	1,445	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 2 SUR Y 6 SUR	19-ATLIXCO	SANTA LUCIA COSAMALOAPAN	RURAL	430,331	428,756	430,331	424,613	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,525	1,525	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE ISAAC OCHOTERENA, HELIOTROPO Y ENTRNQUE A INFONAVIT	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	745,320	744,725	745,320	744,422	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,430	2,430	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE JOSÉ MA. MORELOS (FALTANTE) ENTRE BOULEVARD FERROCARRILES EN SAN JUAN CASTILLOTLA	19-ATLIXCO	SAN DIEGO ACAPULCO	RURAL	53,434	53,434	53,434	53,434	100%	0	0	METROS CUADRADOS	181	181	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE QUETZAL ENTRE COLIBRI Y 26 ORIENTE	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	423,716	422,419	423,716	418,140	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,401	1,401	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE REPUBLICA DE PERU, EN LA COL. SAN ALFONSO	19-ATLIXCO	SAN ALFONSO	RURAL	480,715	480,715	480,715	480,715	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,062	4,062	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR ENTRE REP. DE BOLIVIA Y REP. DE COLOMBIA	19-ATLIXCO	SAN ALFONSO	RURAL	536,528	533,650	536,528	533,628	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,481	1,481	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE REVOLUCION ENTRE MIGUEL HIDALGO Y LIMITES DE LA COLONIA	19-ATLIXCO	EMILIANO ZAPATA NEXATENGO	RURAL	587,706	587,037	587,706	480,904	82%	0	0	METROS CUADRADOS	1,503	1,503	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE RIO TEHUANTEPEC ENTRE RIO YAQUI Y BOULEVARD EMILIANO ZAPATA, COL. MAXIMINO A. CAMACHO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	515,131	514,403	515,131	468,177	91%	0	0	METROS CUADRADOS	1,380	1,250	91%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE RUIZ CORTINEZ (TRAMO) FALTANTE ENTRE BOULEVARD FERROCARRILES EN SAN JUAN CASTILLOTLA	19-ATLIXCO	SAN DIEGO ACAPULCO	RURAL	48,888	48,888	48,888	48,888	100%	0	0	METROS CUADRADOS	164	164	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CAMINO A GUADALUPE HUEKOCUIAPAN Y CAMINO A SAN JERÓNIMO COYULA EN SAN MIGUEL AYALA	19-ATLIXCO	SAN JERÓNIMO COYULA	URBANO	2,175,428	2,164,862	2,175,428	1,938,861	90%	0	0	METROS CUADRADOS	7,931	7,200	91%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 28 ORIENTE, COL. EL BARREAL	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	40,648	40,648	40,648	40,648	100%	0	0	METROS CUADRADOS	288	288	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS COMBINADOS DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 28 ORIENTE COL. EL BARREAL	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	70,623	70,623	70,623	70,623	100%	0	0	METROS CUADRADOS	463	463	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS COMBINADOS, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 29 PONIENTE TRAMO II ENTRE 5 SUR Y AV HIDALGO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	467,349	465,033	467,349	465,033	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,108	1,108	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLE 4 Y 8 NORTE	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	373,785	373,785	373,785	355,830	95%	0	0	METROS CUADRADOS	1,053	1,053	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE 3 Y 13 NORTE	19-ATLIXCO	LA TRINIDAD	RURAL	1,831,726	1,830,241	1,831,726	1,643,714	90%	0	0	METROS CUADRADOS	6,683	6,100	91%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 6 NORTE ENTRE CALLE 4 Y 8 ORIENTE	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	337,526	337,526	337,526	327,203	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1,094	1,094	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 4 Y 8 NORTE	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	259,924	259,924	259,924	259,924	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 7 NORTE ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y AV. INDEPENDENCIA	19-ATLIXCO	LA TRINIDAD	RURAL	639,479	639,127	639,127	639,127	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,269	2,269	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE HUILCO ENTRE CALLE TIANGUSMANALCO Y TENEXTEPEC	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	1,099,452	1,099,357	1,099,452	1,099,357	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,921	3,921	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MAGNOLIAS, COL. INSURGENTES II	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	261,570	261,570	261,570	261,570	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,877	1,877	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS COMBINADOS DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 NORTE ENTRE 2 PONIENTE Y 6 PONIENTE	19-ATLIXCO	SANTA LUCIA COSAMALOAPAN	RURAL	398,745	396,888	398,745	396,583	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,403	1,403	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 4 NORTE	19-ATLIXCO	SANTA LUCIA COSAMALOAPAN	RURAL	618,692	617,293	618,692	617,293	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,177	2,177	100%	
ADOQUINAMIENTO DE PRIVADA RIO PANTEPEC Y PRIVADA RIO LERMA ENTRE CALLE RIO LERMA Y RIO PANTEPEC, COL. ALTAVISTA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	367,114	365,276	367,114	365,267	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,159	1,159	100%	
ADOQUINAMIENTO SAN PEDRO BENITO JUAREZ 1A ETAPA, CALE BENITO JUAREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MATAMOROS	19-ATLIXCO	SAN PEDRO BENITO JUAREZ	URBANO	2,402,309	2,397,182	2,402,309	1,969,712	82%	0	0	METROS CUADRADOS	7,919	6,785	86%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CAMELLON CENTRAL EN CARRETERA A TOCHIMILCO	19-ATLIXCO	SAN JERÓNIMO COYULA	URBANO	235,405	235,405	235,405	235,405	100%	0	0	METROS	1,277	1,277	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE GARDENIAS ENTRE CAMINO A XALPATLACO Y ACCESO A SECUNDARIA GABINO BARREDA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	1,758,818	1,707,546	1,758,818	1,707,546	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,049	5,049	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARDO ENTRE CALLE CALEDULA Y BARRANCA RIO HONDO, EN LA COL. LOS ANGELES	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	223,682	223,682	223,682	223,682	100%	0	0	METROS CUADRADOS	708	708	100%	
ADOQUINAMIENTO EN AV. CONSTITUCION (PET)	190-TOTOLTEPEC DE GUERRERO	TOTOLTEPEC DE GUERRERO	URBANO	381,551	381,551	381,551	381,551	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500	3,500	100%	ADOQUINAMIENTO DE CALLE CONSTITUCION 3500 M2
ADOQUINAMIENTO EN PARQUE DE SANTA CRUZ	190-TOTOLTEPEC DE GUERRERO	SANTA CRUZ NUEVO	RURAL	212,011	212,011	212,011	212,011	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,397	1,397	100%	ADOQUIN 1397.09 M2, GUARNICIONES 344.72 ML
CONSTRUCCION DE PAVIEMTO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION ANTONIO CASO ENTRE A. LOPEZ MATEOS Y FINAL DE LA CALLE	191-TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	528,973	528,973	528,973	528,973	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,070	1,070	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE INDEPENDENCIA Y A. LOPEZ MATEOS	191-TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	441,317	441,317	441,317	441,317	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,316	1,316	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE A LOPEZ MATEOS Y B. TECOMATE	191-TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	744,105	744,105	744,105	744,105	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,620	1,620	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE A. LOPEZ MATEOS Y CARRETERA FEDERAL	191-TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	697,863	697,863	697,863	697,863	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,422	1,422	100%	
CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE MOGOTE	196-XAYACATLAN DE BRAVO	LA JICARA	RURAL	34,197	34,197	34,197	34,197	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	350	350	100%	EMPEDRADO EN CALLE MOGOTE 1 PAQUETE DE MATERIALES
ADOQUINAMIENTO EN CAKKE GALEANA ENTRE 4 SUR Y AV NACIONA	20-ATOYATEMPAN	ATOYATEMPAN	URBANO	341,363	341,363	341,363	341,363	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE DEL PANTEON ENTRE 2 PONIENTE Y AV BENITO JUAREZ	20-ATOYATEMPAN	ATOYATEMPAN	URBANO	0	864,651	864,651	864,651	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE GALEANA ENTRE 4 SUR Y AV SUR	20-ATOYATEMPAN	ATOYATEMPAN	URBANO	361,437	361,437	361,437	361,437	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE 7 NORTE ENTRE AVENIDA 6 Y 8 PONIENTE	20-ATOYATEMPAN	ATOYATEMPAN	URBANO	105,989	105,989	105,989	105,989	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3 SUR ENTRE 5 PONIENTE Y CALLE MANANTIALES	20-ATOYATEMPAN	ATOYATEMPAN	URBANO	1,230,978	1,230,978	1,230,978	1,223,552	99%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	99%	
PAVIMENTO DECONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANANTIALES ENTRE 3 SUR Y BARRANQUILLA	20-ATOYATEMPAN	ATOYATEMPAN	URBANO	510,089	510,089	510,089	510,089	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
ADOQUINAMIENTO DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MANUEL ZARAGOZA	201-XOCHILTEPEC	XOCHILTEPEC	URBANO	348,522	348,522	348,522	348,522	100%	348,522	348,522	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	947	947	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PUEBLA ENTRE CALLE POZA RICA Y PRIVADA MORELOS NORTE	201-XOCHILTEPEC	XOCHILTEPEC	URBANO	636,905	636,905	636,905	636,905	100%	636,905	636,905	METROS CUADRADOS	1,617	1,617	100%	
PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROES DE ZACAPOAXTLA	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	1,270,647	1,270,647	1,270,647	1,243,154	98%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,270,647	1,243,154	98%	
PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DESDE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD	207-ZACAPOAXTLA	SANTA CRUZ XALTETELA	RURAL	889,198	889,198	889,198	889,198	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	889,198	889,198	100%	
PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SARGENTO MARIANO XILOT ENTRE CALLE	207-ZACAPOAXTLA	XALACAPAN	URBANO	321,876	321,876	321,876	321,876	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	321,876	321,876	100%	
PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DESDE LA CALLE DE MAYO A SAN CARLOS	207-ZACAPOAXTLA	XALACAPAN	URBANO	1,276,688	1,276,688	1,276,688	1,154,639	90%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,276,688	1,154,639	90%	
PAVIMENTACION CON COCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL CON DIRECCION A TATAZOQUICO	207-ZACAPOAXTLA	NEXTICAPAN	RURAL	819,313	819,313	819,313	819,313	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	819,313	819,313	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE COHUATZALPAN 2DA AETAPA	207-ZACAPOAXTLA	COHUATZALPAN	RURAL	809,070	809,070	371,400	371,400	46%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	809,070	371,400	46%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MAXIMINO ALVAREZ	207-ZACAPOAXTLA	LAS LOMAS	URBANO	793,428	793,428	793,428	793,428	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	793,428	793,428	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL PUENTE A ORGANOGCO	207-ZACAPOAXTLA	COMALTEPEC	RURAL	814,460	814,460	814,460	814,460	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	814,460	814,460	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DONDE TERMINA AL PAVIMENTO A CUACUILCO	207-ZACAPOAXTLA	ATACAPAN	RURAL	1,213,816	1,213,816	1,213,816	1,213,816	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,213,816	1,213,816	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BUENA VISTA ENTRE LA CALLE 3 PONIENTE Y BUENA VISTA	207-ZACAPOAXTLA	JILOTEPEC	RURAL	1,359,305	1,359,305	1,359,305	1,359,305	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,359,305	1,359,305	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL TEMPLO	207-ZACAPOAXTLA	COMALTEPEC	RURAL	281,245	281,245	281,245	281,245	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	281,245	281,245	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDO MOLINA CORONA	207-ZACAPOAXTLA	COMALTEPEC	RURAL	585,245	585,245	365,119	365,119	62%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	585,245	365,119	62%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL PANTEON AL CENTRO	207-ZACAPOAXTLA	XOCHITEPEC	RURAL	732,704	732,704	732,704	732,704	100%	0	0	METROS CUADRADOS	732,704	732,704	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE EL PROGRESO	207-ZACAPOAXTLA	EL PROGRESO	RURAL	1,059,800	1,059,800	1,059,800	1,059,800	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,059,800	1,059,800	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ENTRADA HACIA LA CAPILLA DE LA COL. IXTICPAC	207-ZACAPOAXTLA	SANTA CRUZ XALTETELA	RURAL	166,510	166,510	166,510	166,510	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	166,510	166,510	100%	
PAVIMENTACION CALLE CORREGIDORA ENTRE MADERO E IDALGO	22-ATIZTIZHUACAN	SAN JUAN AMECAC	URBANO	632,761	632,761	632,761	632,761	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	632,761	632,761	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA COMPROBADA AL 100% Y TERMINADA EN SU TOTALIDAD.
PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AGUSTIN MELGAR Y CHAPULTEPEC	22-ATIZTIZHUACAN	SANTIAGO ATIZTIZHUACAN	URBANO	514,271	514,271	514,271	514,271	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	514,271	514,271	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y COPROBADA AL 100%.
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO PALTAM BONILLA	29-CAXHUACAN	CAPIN Y PALTAM	RURAL	3,509,200	3,509,200	3,509,200	3,509,200	100%	100	100	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	35-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	214,427	214,427	214,427	214,427	100%	0	0	METROS CUADRADOS	214,427	214,427	100%	OBRA TERMINADA
ADOQUINAMIENTO CALLE 14 SUR ENTRE GONZALO BAUTISTA Y 3 ORIENTE	40-CUAUTINCHAN	CUAUTINCHAN	URBANO	326,049	326,049	326,049	326,049	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	751	751	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. HIDALGO ENTRE CALLE 18 DE NOVIEMBRE Y KM 9+900	48-CHIAUTZINGO	SAN LORENZO CHIAUTZINGO	URBANO	1,143,481	1,143,481	1,143,481	343,044	30%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500	0	0%	ESTA OBRA CONSISTE EN TRABAJOS DE TERRACERIAS, CONSTRUCCION DE BASE, CARPETA ASFALTICA DE 5CM COMPACTOS, GUARNICIONES Y SEÑALIZACION, AUNQUE HA ESTE TRIMESTRE NO CUENTA CON UN AVANCE FISICO, APENAS SE HA DIO EN ANTICIPICO
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE AV. NACIONAL ENTRE AV. SAN MARTIN Y PROLONGACION DE LA AVENIDA NACIONAL	48-CHIAUTZINGO	SAN LORENZO CHIAUTZINGO	URBANO	1,134,147	1,134,147	1,134,147	1,134,147	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000	4,000	100%	LA OBRA CONSISTE EN TRABAJOS DE TERRACERIAS, CONSTRUCCION DE BASE, CARPETA ASFALTICA DE 5 CM COMPACTOS, SEÑALIZACION
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CAMPO DEPORTIVO ENTRE PANTEON Y MISMA CALLE	48-CHIAUTZINGO	SAN NICOLAS ZECALACAYAN	URBANO	507,496	507,496	507,496	507,496	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,562	1,562	100%	LA OBRA CONSISTE EN TRABAJOS DE TERRACERIAS, CONSTRUCCION DE BASE, CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y SEÑALIZACION
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE CALLE 2DA. DE CHAPULTEPEC Y CALLE SAN ESTEBAN	48-CHIAUTZINGO	SAN LORENZO CHIAUTZINGO	URBANO	1,052,528	1,052,528	1,052,528	1,052,528	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,177	3,177	100%	LA OBRA CONSISTIO EN TRABAJOS DE TERRACERIAS, CONSTRUCCION DE BASE, CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y SEÑALIZACION
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE TIERO, DE JULIO Y CALLE VOLCANES	48-CHIAUTZINGO	SAN NICOLAS ZECALACAYAN	URBANO	587,390	587,390	587,390	485,183	83%	0	0	METROS CUADRADOS	1,880	1,400	83%	ESTA OBRA CONSISTE EN TRABAJOS DE TERRACERIAS, BASE COMPACTADA AL 95%, CARPETA ASFALTICA DE 5CM COMPACTOS, GUARNICIONES Y SEÑALIZACION.
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CADENAMIENTO 9+200	48-CHIAUTZINGO	SAN AGUSTIN ATZOMPA	RURAL	473,711	473,711	473,711	237,964	50%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	800	53%	ESTA OBRA CONSTRA DE TRABAJOS DE TERRACERIAS, CONSTRUCCION DE BASE COMPACTADA, CARPETA DE 5CM DE ESPESOR COMPACTO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y SEÑALIZACION. ESTA OBRA FUE ASIGNADA CON SALDOS DE FISM 2008, FISM 2009 Y FISM 2008, ASI COMO FORTAMUN 2008 Y 2009.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE OVANDO	88-CHIAUTZINGO	SAN LORENZO CHIAUTZINGO	URBANO	291,384	291,384	291,384	87,415	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,002	0	0%	ESTA OBRA CONSISTE EN TRABAJOS DE TERRACERIAS, CONSTRUCCION DE BASE, CARPETA ASFALTICO DE 5CMS DE ESPESOR Y SEÑALIZACION, APENAS SE DIO EL ANTICIPO
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PORFIRIO DIAZ	88-CHIAUTZINGO	SAN ANTONIO TLATENCO	URBANO	590,971	594,669	590,971	577,738	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,775	1,774	100%	LA PRESENTE OBRA PRESENTA VARIACIONES EN CUANTO AL MONTO MINISTRADO, EJERCIDO Y PROGRAMADA; DEBIDO A QUE LA OBRA TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL, POR EL PROCESO DE ADJUDICACION
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO	48-CHIAUTZINGO	SAN ANTONIO TLATENCO	URBANO	932,225	932,225	932,225	932,225	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,647	2,647	100%	LA OBRA CONSISTE EN TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCION DE BASE, CARPETA ASFALTICO DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y SEÑALIZACION
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE MIRAFLORES ENTRE CALLE HIDALGO Y CONTINUACION DE LA MISMA	48-CHIAUTZINGO	SAN ANTONIO TLATENCO	URBANO	465,386	465,386	465,386	139,615	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,381	0	0%	ESTA OBRA CONSISTE EN TRABAJOS DE TERRACERIAS, CONSTRUCCION DE BASE, CARPETA ASFALTICA DE 5 MC DE ESPESOR COMPACTO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y SEÑALIZACION, AUNQUE SOLO SE HA DADO EN ANTICIPO
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PRIMAVERA ENTRE CONTINUACION DE LA MISMA Y CADENAMIENTO 0+600	48-CHIAUTZINGO	SAN LORENZO CHIAUTZINGO	URBANO	940,776	940,776	940,776	919,428	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,500	3,400	97%	ESTA OBRA CONSISTE EN TRABAJOS DE TERRACERIAS, BASE COMPACTADA AL 95%, CARPETA DE 5CM DE ESPESOR COMPACTO Y SEÑALIZACION
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE CALLE VOLCANES Y CONTINUACION DE LA MISMA CALLE	48-CHIAUTZINGO	SAN NICOLAS ZECALACOAYAN	URBANO	725,376	725,376	725,376	217,612	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,201	0	0%	ESTA OBRA CONSISTE EN TRABAJOS DE TERRACERIAS, CONSTRUCCION DE BASE, CARPETA ASFALTICA DE 5CMS DE ESPESOR COMPACTO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y SEÑALIZACION, AUNQUE APENAS SE HA DADO EN ANTICIPO.
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 1RA. DE HIDALGO ENTRE CALLE OVANDO Y CALLE 2DA. DE HIDALGO	48-CHIAUTZINGO	SAN LORENZO CHIAUTZINGO	URBANO	815,286	815,286	815,286	789,857	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,920	2,800	96%	ESTA OBRA CONSTA DE TRABAJOS DE TERRACERIAS, CONSTRUCCION DE BASE, CARPETA ASFALTICA DE 5CM Y SEÑALIZACION
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALVARO OBREGON	48-CHIAUTZINGO	SAN ANTONIO TLATENCO	URBANO	475,826	475,826	475,826	475,826	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,326	1,326	100%	LA OBRA CONSISTE EN PAVIMENTAR CON CARPETA ASFALTICA DE 5CMS, INCLUYE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y SEÑALIZACION
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 3 SUR ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. IZTACCHUATL	48-CHIAUTZINGO	SAN JUAN TETLA	URBANO	731,041	731,041	731,041	731,041	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,232	2,232	100%	LA OBRA CONSISTE EN TRABAJOS DE TERRACERIAS, CONSTRUCCION DE BASE, CARPETA ASFALTICA DE 5CMS DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y SEÑALIZACION
PAVIMENTACION CON PISO DE ADOPRETO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LIBERTAD Y EXPLANADA	48-CHIAUTZINGO	SAN AGUSTIN TZOMPA	RURAL	312,756	312,756	312,756	312,756	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	737	737	100%	LA OBRA CONSISTO EN TRABAJOS PRELIMINARES, TERRACERIAS, BASE COMPACTADA AL 95%, PISO DE ADOPRETO TIPO I O CRUZ COLOR NATURAL, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y SEÑALIZACION
ADOQUINAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL A SAN MARTIN COMALAPA-PAPALOTLA SEGUNDA ETAPA	50-CHICHQUIULA	SAN MARTIN COMALAPA	RURAL	1,975,180	1,975,180	1,975,180	1,943,434	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,158	4,089	98%	OBRA EN PROCESO
ADOQUINAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL ENTRE CAPILLA Y CENTRO DE SALUD	50-CHICHQUIULA	RANCHO NUEVO	RURAL	425,498	425,498	425,498	282,331	66%	0	0	0	METROS CUADRADOS	908	272	30%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE ENTRADA PRINCIPAL A CHICHQUIULA Y RIO GRANDE	50-CHICHQUIULA	CHICHQUIULA	URBANO	139,548	139,548	139,548	139,548	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	475	475	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE CALLE AV. HIDALGO ENTRE CENTRO Y LA LOMA	50-CHICHQUIULA	EL PROGRESO	RURAL	232,519	232,519	232,519	232,519	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN ANGEL ENTRE LA SALIDA A LA COLONIA 5 DE MAYO E IGLESIA	50-CHICHQUIULA	HUACALECA	RURAL	385,580	385,580	385,580	145,633	38%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	29	11	38%	OBRA EN PROCESO CONTIENE UNA MESCLA DE 3 FONDOS: *FISM 2009: \$385,580.18 *FORTAMUN 2008: \$80,011.44 *FISM 2008: \$73,632.74
CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN AV. BENITO JUAREZ ENTRE PRIV. ALAMOS Y MINA NEGRA	58-CHILCHOTLA	SAN JOSE CHICALOTLA	RURAL	31,451,931	31,451,931	1,449,952	1,449,952	5%	0	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,449,952	1,449,952	100%	
CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN AV. NEXHUACAN ENTRE CALLE CARRANZA Y ESCURRIDERO	58-CHILCHOTLA	FRANCISCO I. MADERO	URBANO	31,451,931	31,451,931	2,443,566	2,443,566	8%	0	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	2,443,567	2,443,567	100%	
CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE PONIENTE ENTRE 7 Y 11 SUR	58-CHILCHOTLA	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	31,451,931	31,451,931	1,371,004	1,371,004	4%	0	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,371,004	1,371,004	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 17 SUR ENTRE 4 Y 8 PONIENTE	58-CHILCHOTLA	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	31,451,931	31,451,931	317,548	317,548	1%	0	0	0	METROS CUADRADOS	317,548	317,548	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CINCO DE MAYO	62-EPATLAN	TEPEACATZINGO	RURAL	518,412	518,412	518,412	518,412	100%	0	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,732	1,732	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE PORFIRIO DIAZ	62-EPATLAN	SANTA ANA NECOXTLA	RURAL	1,114,856	1,114,856	1,114,856	1,114,856	100%	0	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	3,304	3,304	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 6 DE MAYO	62-EPATLAN	SANTA ANA NECOXTLA	RURAL	150,445	150,445	150,445	150,445	100%	0	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	482	482	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 5 DE MAYO	62-EPATLAN	SANTA ANA NECOXTLA	RURAL	170,898	170,898	170,898	170,898	100%	0	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	541	541	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ROLDAN ENTRE CALLE DE LOS GALLOS Y CARRETERA A SAN MARTIN TOTOLTEPEC	62-EPATLAN	SAN JUAN EPATLAN	URBANO	272,228	272,228	272,228	272,228	100%	0	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	835	835	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE RABOSO	62-EPATLAN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	123,806	123,806	123,806	123,806	100%	0	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	398	398	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A SAN MARTIN TOTOLTEPEC Y PRIVADA FRANCISCO VILLA	62-EPATLAN	SAN JUAN EPATLAN	URBANO	550,488	550,488	550,488	550,488	100%	0	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,681	1,681	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE	62-EPATLAN	SAN MIGUEL EL PEDREGAL	RURAL	507,397	507,397	507,397	507,397	100%	0	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,654	1,654	100%	
EMPEDRADO DE LA CALLE MICHACA	86-GUADALUPE	SAN ANTONIO CHILTEPEC	RURAL	416,711	416,711	416,711	416,711	100%	0	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,583	1,583	100%	EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RIO 1583.12 M2
CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DEL CAMINO REAL A QUECHULAC ENTRE AV. REVOLUCION Y VIVERO	87-GUADALUPE VICTORIA	MARAVILLAS	RURAL	13,789,803	13,789,803	1,506,844	1,506,844	11%	0	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,506,845	1,506,845	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN AV. REFORMA ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO DE LOS DEPORTES	87-GUADALUPE VICTORIA	GUADALUPE BUENAVISTA (EL TECOLOTE)	RURAL	13,789,803	13,789,803	606,504	606,504	4%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	606,504	606,504	100%	
CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE 7 Y 16 SUR	87-GUADALUPE VICTORIA	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	13,789,803	13,789,803	1,280,204	1,280,204	9%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,280,204	1,280,204	100%	
CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 4 SUR-NORTE ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y AV. 4 ORIENTE	87-GUADALUPE VICTORIA	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	13,789,803	13,789,803	2,410,923	2,410,923	17%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	2,410,923	2,410,923	100%	
CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 5 ORIENTE-PONIENTE ENTRE 3 Y 4 SUR	87-GUADALUPE VICTORIA	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	13,789,803	13,789,803	852,183	852,183	6%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	852,183	852,183	100%	
CONSTRUCCION DE MURO EN LA CALLE 3 SUR ENTRE AV. CENTRAL Y CAMINO A FRANCISCO I. MADERO	87-GUADALUPE VICTORIA	CANOÍTAS (SAN ANTONIO CANOÍTAS)	RURAL	13,789,803	13,789,803	165,363	165,363	1%	0	0	METROS CUADRADOS	165,363	165,363	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE EL MIRADOR, ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE CHAMIZAL	70-HUATLATLAUCA	HUATLATLAUCA	URBANO	160,431	160,431	160,431	160,431	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRANCA	70-HUATLATLAUCA	TEPETZITZINTLA	RURAL	454,942	454,942	454,942	454,942	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE SAN BALTAZAR Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	70-HUATLATLAUCA	QUETZALAPA (SAN BALTAZAR QUETZALAPA)	RURAL	641,313	641,313	641,313	641,313	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CENTRO, ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE LA PAZ	70-HUATLATLAUCA	SAN NICOLAS TOLENTINO	RURAL	305,046	305,046	305,046	305,046	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA	70-HUATLATLAUCA	HUATLATLAUCA	URBANO	160,431	160,431	160,431	160,431	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
ADQUINAMIENTO DE LA AV. LA PERLA SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE NICOLAS BRAVO	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	1,208,505	1,208,505	1,208,505	1,208,505	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,398	3,398	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA 2DA ETAPA CALLE ZARAGOZA DESDE CALLE ITUBIDE HASTA RIO SECO	74-HUEJOTZINGO	SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO	RURAL	432,345	432,345	432,345	432,345	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,477	1,477	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CAMINO REAL DE LA POSTA Y DIVISION DEL NORTE	74-HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMIMILILCO	URBANO	1,676,886	1,676,886	1,676,886	1,676,886	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,727	5,727	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANTONIO PLAZA ENTRE CALLE ANAYA Y CALLE FRANCISCO SARABIA	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	603,659	603,659	603,659	603,659	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,339	1,339	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL PINO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AYALA	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	92,649,826	92,649,826	92,649,826	92,649,826	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,866	1,866	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y RIO XOCHICAC	74-HUEJOTZINGO	SAN LUIS COYOTZINGO	RURAL	435,822	435,822	435,822	435,822	100%	0	0	METROS CUADRADOS	846	846	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LINDA VISTA ENTRE CALLE RIO XOCHICAC Y CALLE NUEVA	74-HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMIMILILCO	URBANO	2,397,232	2,397,232	2,397,232	2,397,232	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,142	5,142	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE H. GALEANA	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	2,148,074	2,148,074	2,148,074	2,148,074	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,586	4,586	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NEVADO DE TOLUCA ENTRE CALLE CHICHONAL Y CALLE LOS PINOS	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	842,083	842,083	842,083	842,083	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,896	1,896	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PABLO L. SIDAR ENTRE CALLE GILBERTO PRIETO Y CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	1,443,679	1,443,679	1,443,679	1,443,679	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,160	3,160	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REAL DE AMECA MECA ENTRE CALLE CRUZADA Y SALIDA DEL MONTE	74-HUEJOTZINGO	SANTA MARIA NEPOUALCO	URBANO	3,509,820	3,509,820	3,509,820	3,509,820	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,243	7,243	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ANGEL 2DA ETAPA	74-HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMIMILILCO	URBANO	2,055,187	2,055,187	2,055,187	2,055,187	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,748	4,748	100%	
ADOQUINAMIENTO CANCHA DEL MONAGUILLO CALLE FILADELFA	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	284,347	284,347	284,347	284,347	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	783	783	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALDAMA SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE GALEANA (HABITAT)	85-IZUCAR DE MATAMOROS	BARRIO SANTIAGO	RURAL	297,623	297,623	297,623	297,623	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,951	1,951	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE REFORMA	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	489,164	489,164	489,164	0	0%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,304	1,304	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DE LA MANZANA 3 Y 4 ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE (HABITAT)	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	87,721	87,721	87,721	87,721	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	489	489	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DE LA MANZANA 4 Y 5 ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE (HABITAT)	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	87,389	87,389	87,389	64,518	74%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	489	361	74%	OBRA QUE QUEDO EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DE LA MANZANA 5 Y 6 ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE (HABITAT)	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	87,833	87,833	87,833	87,833	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	489	489	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GALEANA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE EMILIO CARRANZA (HABITAT)	85-IZUCAR DE MATAMOROS	BARRIO SANTIAGO	RURAL	120,576	120,576	120,576	120,576	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	755	755	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NARANJOS ENTRE CALLE ARTURO MARQUEZ Y PROLONGACION HIDALGO	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	549,287	549,287	549,287	549,287	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,415	1,415	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NARDOS ENTRE CANAL DE RIEGO Y CALLE DALIAS (HABITAT)	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	122,046	122,046	122,046	122,046	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	780	780	100%	
ADOQUINAMIENTO PERIMETRAL CANCHA SAN BERNARDINO ENTRE CALLE GUERRERO ESQUINA CON CALLE DEL BOSQUE	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	170,841	170,841	170,841	115,198	67%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	534	360	67%	OBRA QUE QUEDO EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GALEANA (HABITAT)	85-IZUCAR DE MATAMOROS	BARRIO SANTIAGO	RURAL	668,066	668,066	668,066	668,066	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,689	1,689	100%	
GUARNICIONES DE CALLE TULIPANES ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE MAGNOLIAS (HABITAT)	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	22,083	22,083	22,083	22,083	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	274	274	100%	
GUARNICIONES DE LA CALLE ALDAMA SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE GALEANA (HABITAT)	85-IZUCAR DE MATAMOROS	BARRIO SANTIAGO	RURAL	42,120	42,120	42,120	42,120	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	572	572	100%	
GUARNICIONES DE LA CALLE GALEANA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE EMILIO CARRANZA (HABITAT)	85-IZUCAR DE MATAMOROS	BARRIO SANTIAGO	RURAL	18,164	18,164	18,164	18,036	99%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	245	243	99%	OBRA QUE QUEDO EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL
GUARNICIONES DE LA CALLE GARDENIAS ENTRE TERRENO BALDIO Y CALLE SEGUNDA DE JESUS GUARNEROS	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	75,657	75,657	75,657	75,657	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	419	419	100%	
GUARNICIONES DE LA CALLE NARDOS ENTRE CANAL DE RIEGO Y CALLE DALIAS (HABITAT)	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	25,742	25,742	25,742	25,742	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	310	310	100%	
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA	85-IZUCAR DE MATAMOROS	EL CALVARIO	RURAL	167,547	167,547	167,547	167,547	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	330	330	100%	
PAVIMENTACION CON ADOCRETO EN CALLE GARDENIAS ENTRE TERRENO BALDIO Y CALLE SEGUNDA DE JESUS GUARNEROS (HABITAT)	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	496,906	496,906	496,906	496,906	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,783	1,783	100%	
PAVIMENTACION CON ADOCRETO EN CALLE TULIPANES ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE MAGNOLIAS (HABITAT)	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	129,834	129,834	129,834	129,834	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	813	813	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CARRETERA A IZUCAR DE MATAMOROS CALLE INSURGENTES Y CAPILLA	85-IZUCAR DE MATAMOROS	SANTA MARIA XUCHAPA	RURAL	1,239,757	1,239,757	1,239,757	1,222,427	99%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,886	2,845	99%	OBRA QUE QUEDO EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL Y EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y TERRENOS DE LABOR	85-IZUCAR DE MATAMOROS	MATZACO	URBANO	660,498	660,498	660,498	660,498	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,540	1,540	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y RIO	85-IZUCAR DE MATAMOROS	MATZACO	URBANO	781,023	781,023	781,023	781,023	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,951	1,951	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 9 NORTE ENTRE 4 Y 9 PONIENTE	93-LAFRAGUA	CUAUHTEMOC	RURAL	673,712	673,712	673,712	673,712	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	2,131	2,131	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA AV 5 DE MAYO ENTRE 3 Y 9 SUR	93-LAFRAGUA	TLANALAPAN	RURAL	495,610	495,610	495,610	495,610	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,896	1,896	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAMPO SANTO ENTRE NIÑOS HEROES Y PANTEON	93-LAFRAGUA	GONZALEZ ORTEGA	RURAL	241,663	241,663	241,663	241,663	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	864	864	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 SUR ENTRE 3 PONIENTE Y BARRANCA	93-LAFRAGUA	CUAUHTEMOC	RURAL	300,163	300,163	300,163	300,163	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,015	1,015	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION SANTA MARIA MALACATEPEC COLONIA TLACAELE	106-OCOYUCAN	SANTA MARIA MALACATEPEC	RURAL	449,177	449,177	449,177	449,177	100%	449,177	449,177	METROS CUADRADOS	449,177	449,177	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 11 B SUR ENTRE CALLE 137 PONIENTE Y CALLE 141 PONIENTE COLONIA SAN RAMON	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	527,468	527,468	527,468	527,468	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,728	2,728	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE GUERRERO ENTRE CALLE EL CARRIZAL Y 24 DE MAYO	154-TECAMACHALCO	VERACRUZCITO	RURAL	411,025	411,025	38,534	38,534	9%	38,534	38,534	METROS CUADRADOS	411,025	411,025	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DIAGONAL ENTRE 19 ORIENTE Y 24 SUR	154-TECAMACHALCO	LA VILLA	RURAL	475,150	475,150	7,735	7,735	2%	7,735	7,735	METROS CUADRADOS	475,150	475,150	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE BENITO JUAREZ Y 3 CALLES	154-TECAMACHALCO	LA LAGUNA	RURAL	730,758	230,354	230,354	230,354	100%	230,354	230,354	METROS CUADRADOS	730,758	230,354	32%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 10 PONIENTE ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y BARRANCA	154-TECAMACHALCO	SAN MATEO TLAIXPAN	RURAL	757,868	757,868	24,172	24,172	3%	24,172	24,172	METROS CUADRADOS	757,868	757,868	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 11 ORIENTE ENTRE 10 Y 14 SUR Y CALLE 12 SUR ENTRE 9 Y 11 OTE	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	641,072	641,072	534,196	534,196	83%	534,196	534,196	METROS CUADRADOS	641,072	641,072	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 14 NORTE ENTRE 8 Y 4 ORIENTE	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	787,091	787,091	787,091	787,091	100%	787,091	787,091	METROS CUADRADOS	787,091	787,091	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y ALLENDE	154-TECAMACHALCO	LA PURSIMA DE HIDALGO (LA PURSIMA)	URBANO	439,212	439,212	439,212	439,212	100%	439,212	439,212	METROS CUADRADOS	439,212	439,212	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 SUR ENTRE 3 Y 9 ORIENTE	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	922,268	922,268	922,268	922,268	100%	922,268	922,268	METROS CUADRADOS	922,268	922,268	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 SUR ENTRE 3 Y 9 ORIENTE	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	1,139,361	1,139,361	1,139,361	1,139,361	100%	1,139,361	1,139,361	METROS CUADRADOS	1,139,361	1,139,361	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 PONIENTE ENTRE 9 SUR Y BARRANCA	154-TECAMACHALCO	SAN MATEO TLAXIPAN	RURAL	474,150	474,150	19,380	19,380	4%	19,380	19,380	METROS CUADRADOS	474,150	474,150	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 8 ORIENTE ENTRE CARRETERA Y 4 NORTE	154-TECAMACHALCO	SAN MATEO TLAXIPAN	RURAL	533,010	533,010	25,868	25,868	5%	533,010	533,010	METROS CUADRADOS	533,010	533,010	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 ORIENTE - PONIENTE ENTRE 3 Y 6 SUR	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	1,045,102	1,045,102	1,045,102	1,045,102	100%	1,045,102	1,045,102	METROS CUADRADOS	1,045,102	1,045,102	100%	
CONTINUACION DE ADOQUINAMIENTO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CARRETERA A TECALTZINGO	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	LOS MARIAS	RURAL	724,519	724,519	724,519	724,519	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,988	1,988	100%	
REHABILITACION RECONSTRUCCION CAMINO INTERMUNICIPAL SAN LUIS	148-SANTA ISABEL CHOLULA	SANTA ISABEL CHOLULA	URBANO	1,851,857	1,851,857	1,851,857	1,851,857	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,851,857	1,851,857	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 SUR ENTRE 3 Y 9 ORIENTE	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	864,255	864,255	864,255	864,255	100%	864,255	864,255	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	864,255	864,255	100%	
REHABILITACION DE CALLE EL CEDRO MEDIANTE LA ELABORACION DE RODADAS	172-TETELA DE OCAMPO	BENITO JUAREZ	RURAL	62,420	62,420	62,420	62,420	100%	0	0	METROS	62,421	62,421	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE LA CALLE LA CONCORDIA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y LIBRAMIENTO ORIENTE	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	227,840	227,840	227,840	227,840	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	227,840	227,840	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE BRIGADIER LOBATO ENTRE 5 DE MAYO Y 2 DE ABRIL	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	161,324	161,324	161,324	161,324	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	161,324	161,324	100%	
PASOS VEHICULARES CONSTRUCCION															
ADOQUINAMIENTO EN CALLE DE LA IGLESIA EN VILLA CUAUHTEMOC	53-CHIGNAHUAPAN	VILLA CUAUHTEMOC	RURAL	470,714	470,714	470,714	466,628	99%	0	0	METROS LINEALES	1,777	1,761	99%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE MAYO	53-CHIGNAHUAPAN	EL PAREDÓN	RURAL	471,632	471,632	471,632	355,041	75%	0	0	METROS LINEALES	1,091	822	75%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL RIVERA ANAYA 2DA ETAPA	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	2,869,277	2,869,277	2,869,277	861,795	30%	0	0	METROS LINEALES	4,823	1,447	30%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PRIVADA SIN (PERPENDICULAR A 1° DE MIGUEL NEGRET)	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	95,945	95,945	95,945	95,052	99%	0	0	METROS LINEALES	266	264	99%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	863,628	863,628	863,628	861,183	100%	0	0	METROS LINEALES	488	487	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ELIAS CALLES DEL KM 0+00 AL KM 0+294.77	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	745,893	745,893	745,893	745,893	100%	0	0	METROS LINEALES	2,093	2,093	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	487,415	487,415	487,415	487,415	100%	0	0	METROS LINEALES	1,367	1,367	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLE 1RA DE LERDO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	371,996	371,996	371,996	371,996	100%	0	0	METROS LINEALES	209	209	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE LA CALLE HIDALGO PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	331,024	331,024	331,024	331,024	100%	0	0	METROS LINEALES	965	965	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLE ROMERO VARGAS DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	259,659	259,659	259,659	259,659	100%	0	0	METROS LINEALES	674	674	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	53-CHIGNAHUAPAN	TRES CABEZAS	RURAL	632,074	632,074	632,074	503,147	80%	0	0	METROS LINEALES	1,485	1,190	80%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ	53-CHIGNAHUAPAN	EL PAREDÓN	RURAL	456,281	456,281	456,281	424,307	93%	0	0	METROS LINEALES	1,091	1,014	93%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS Y QUE EL MONTO EJERCIDO SE QUEDA EN CEROS PORQUE SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO
PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC	53-CHIGNAHUAPAN	TRES CABEZAS	RURAL	117,198	117,198	117,198	117,198	100%	0	0	METROS LINEALES	271	271	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
AMPLIACION															
AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR EL CHAMIZAL	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	EL MORAL	RURAL	1,503,990	1,503,990	1,503,990	1,503,990	100%	0	0	METROS LINEALES	43	43	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE LAZARO CARDENAS CALLE SIN NOMBRE	129-SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	URBANO	348,185	348,185	348,185	348,185	100%	0	0	METROS LINEALES	348,185	348,185	100%	SE PRESENTO MODIFICACION PRESUPUESTAL
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES TRAMO TONALAPA -SAN MARTIN LLANO	172-TETELA DE OCAMPO	SAN MARTIN (EL LLANO)	RURAL	1,508,289	1,508,289	1,508,289	1,508,289	100%	0	0	METROS LINEALES	1,508,289	1,508,289	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE BANQUETAS Y GUARNICIONES TRAMO EL MOLINO-PIE DE LLANO	172-TETELA DE OCAMPO	SAN NICOLÁS (CUARTA SECCION)	RURAL	1,263,410	1,263,410	1,263,410	1,263,410	100%	0	0	METROS LINEALES	1,263,410	1,263,410	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIMERA DE ROMERO VARGAS DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	180,225	180,225	180,225	180,225	100%	0	0	METROS LINEALES	33	33	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE IRA DE LERDO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	88,193	88,193	88,193	88,193	100%	0	0	METROS LINEALES	317	317	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	53-CHIGNAHUAPAN	TRES CABEZAS	RURAL	119,139	119,139	119,139	119,139	100%	0	0	METROS LINEALES	324	324	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	EL PAREDÓN	RURAL	203,989	203,989	203,989	203,989	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE DE MATERIALES
CONSTRUCCION DE PUENTE EN PIEDRA ANCHA (PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	PIEDRA ANCHA	RURAL	40,295	40,295	40,295	40,295	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE DE MATERIALES
AMPLIACIÓN															
AMPLIACION DEL PUENTE DE LA BARRANCA	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	RURAL	953,406	953,406	953,406	953,406	100%	0	0	METROS LINEALES	16	16	100%	
AMPLIACION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	82,876	82,876	82,876	82,876	100%	0	0	METROS LINEALES	10	10	100%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION DE HOMBRO DERECHO E IZQUIERDO AV REFORMA ENTRE PUENTE AUTOPISTA	106-OCOYUCAN	SANTA CLARA OCOYUCAN	URBANO	1,493,663	1,493,663	566,021	566,021	38%	1,493,663	566,021	METROS LINEALES	1,493,663	1,223,669	82%	OBRA EN PROCESO AL 81.9% FOLIO ANTERIOR 117435
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR "PUENTE DE MARIPOSA" EN CALLE MIGUEL HIDALGO	148-SANTA ISABEL CHOLLULA	SANTA ISABEL CHOLLULA	URBANO	406,295	406,295	406,295	406,295	100%	0	0	METROS LINEALES	406,295	406,295	100%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
CONST. DE SEGUNDA ETAPA DE SALON DE USOS MULTIPLES	10-AJALPAN	LOMA BONITA	RURAL	903,978	903,978	903,978	903,978	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	106-OCOYUCAN	SANTA CLARA OCOYUCAN	URBANO	548,358	548,358	321,379	321,379	59%	548,358	321,379	M2, SANITARIOS	548,358	321,379	59%	OBRA EN PROCESO AL 59.6%
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ	11-ALBINO ZERTUCHE	ACAXTLAHUACÁN DE ALBINO ZERTUCHE	URBANO	706,177	706,177	706,177	706,177	100%	0	0	METRO CUADRADO	448	448	100%	
COLECTOR SANITARIO PONIENTE (CARRETERA Y CALLE LOS PILARES) Y COLECTOR SANITARIO ORIENTE (CALLE CUAUHTEMOC, CALLE LAS FLORES Y RAMAL PRINCIPAL) DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	1,983,945	1,983,945	1,983,945	1,125,659	57%	0	0	METRO LINEAL	4,005	4,005	100%	
COLECTOR SANITARIO PONIENTE Y COLECTOR SANITARIO ORIENTE EN PANTEÓN Y BACHILLERATO JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	RURAL	865,671	865,671	865,671	532,100	61%	0	0	METROS	1,296	1,231	95%	
ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA DIVERSAS OBRAS DE LA	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	114,500	114,500	114,500	114,500	100%	0	0	ESTUDIO	4	4	100%	
ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA DIVERSAS OBRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	209,703	209,703	209,703	209,703	100%	0	0	ESTUDIO	22	22	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE MORELOS Y OAXACA	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN BALTAZAR TEMAXCALAC (LA CIENEGA)	RURAL	185,298	185,298	185,298	185,298	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	520,277	520,277	520,277	520,277	100%	0	0	METROS CUADRADOS	930	930	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	360,534	360,534	360,534	360,534	100%	0	0	METROS CUADRADOS	701	701	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS ENTRE CARRETERA FEDERAL Y GUADALUPE VICTORIA	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	RURAL	803,400	803,400	803,400	803,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,456	1,456	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO ENTRE CRISTOBAL COLON Y ATOYAC NORTE	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	301,776	301,776	301,776	301,776	100%	0	0	METRO CUADRADO	595	595	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE RAFAEL RODRIGUEZ	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	1,028,422	1,028,422	1,028,422	1,028,422	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,568	1,568	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE AV. CENTRAL SAN RAFAEL	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	RURAL	421,543	421,543	421,543	421,543	100%	0	0	METRO CUADRADO	756	756	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE XICOTENCATL ENTRE FLORENCIO ESPINOZA Y JOSEFA ORTIZ	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	893,556	893,556	893,556	893,556	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,672	1,672	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DELCENTRO DE LA CIUDAD	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	1,407,434	1,407,434	1,407,434	1,407,434	100%	0	0	0 LUMINARIA	94	94	100%	
REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21ETV0710H	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN FRANCISCO TEPEYECAC	URBANO	72,097	72,097	72,097	72,097	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	107	107	100%	
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEYECAC	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN FRANCISCO TEPEYECAC	URBANO	107,786	107,786	107,786	107,786	100%	0	0	0 CENTRO	1	1	100%	
REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN SAN RAFAEL TLANALAPAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	URBANO	1,428,356	1,428,356	1,428,356	1,428,356	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	100%	
SEMAFORIZACION INTELIGENTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	2,378,020	2,378,020	2,378,020	2,378,020	100%	0	0	0 LOTE	4	4	100%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN LUCAS EL GRANDE	URBANO	782,052	782,052	782,052	782,052	100%	782,052	782,052	0 METROS CUADRADOS	782,052	782,052	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%. SE REALIZO LA ADQUISICION DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE SE UBICARA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL GRANDE
TERMINACION DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN SIMÓN ATZITZINTLA	URBANO	823,616	823,616	823,616	823,616	100%	0	0	0 OBRA	823,617	823,617	100%	
COBSTRUCCION DER PARQUE SEGUNDA ETAPA	153-TECALI DE HERRERA	LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO	RURAL	436,152	436,152	436,152	436,152	100%	0	0	0 MODULO	1	1	100%	
CONSATRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLE	153-TECALI DE HERRERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	556,927	556,927	556,927	556,927	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL AQUIXTLA- EL TERRERO	16-AQUIXTLA	EL TERRERO	RURAL	1,464,600	1,464,600	981,807	981,807	67%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,383	1,597	67%	
PAYMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA A TETELA Y ESCUELA PRIMARIA	16-AQUIXTLA	PACHUQUILLA	RURAL	416,272	416,272	416,272	416,272	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	939	939	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PRIMERA ETAPA	172-TETELA DE OCAMPO	TETELCO	RURAL	1,215,023	1,215,023	1,215,023	1,215,023	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,215,023	1,215,023	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE LA SOLEDAD HACIA LA CAÑADA	172-TETELA DE OCAMPO	LA SOLEDAD	RURAL	1,269,580	1,269,580	1,269,580	1,269,580	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,269,580	1,269,580	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES	172-TETELA DE OCAMPO	TECUANTA	RURAL	827,278	827,278	827,278	827,278	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	827,279	827,279	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOMA AL CENTRO	172-TETELA DE OCAMPO	CUAPANGINGO	RURAL	528,358	528,358	528,358	528,358	100%	0	0	0 METRO LINEAL	528,358	528,358	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	172-TETELA DE OCAMPO	PUENTE SECO	RURAL	1,097,917	1,097,917	1,097,917	1,097,917	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,097,918	1,097,918	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 1A. ETAPA	172-TETELA DE OCAMPO	SAN VICENTE	RURAL	885,466	885,466	885,466	885,466	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	885,467	885,467	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE UN MURO DE MAMPOSTERIA EN TERRENO COMUNITARIO	172-TETELA DE OCAMPO	JALACINGO	RURAL	169,811	169,811	169,811	169,811	100%	0	0	0 METROS	169,811	169,811	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA IGRIEGA ENTRE CAR. ZACAPOAXTLA Y ENTRADA A TETELA	172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	180,936	180,936	180,936	180,936	100%	0	0	0 METRO LINEAL	180,936	180,936	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
RECONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON GRADAS	172-TETELA DE OCAMPO	TAXCO	RURAL	109,748	109,748	109,748	109,748	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	109,749	109,749	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE BANQUETAS Y ESCALERAS (SUM. DE MATERIALES)	172-TETELA DE OCAMPO	ZOYATITLA	RURAL	28,623	28,623	28,623	28,623	100%	0	0	0 METROS	28,623	28,623	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE CERCADO PERIMETRAL (SUM. DE MATERIALES) EN TERRENO COMUNITARIO	172-TETELA DE OCAMPO	LA SOLEDAD	RURAL	121,176	121,176	121,176	121,176	100%	0	0	0 TALLER	121,176	121,176	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE CALLA LINDA VISTA MEDIANTE ELABORACION DE RODADAS	172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	45,521	45,521	45,521	45,521	100%	0	0	0 METRO LINEAL	45,521	45,521	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACALOMA (PAQUETE DE MATERIALES)	172-TETELA DE OCAMPO	ZACALOMA	RURAL	17,296	17,296	17,296	17,296	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	17,296	17,296	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA	172-TETELA DE OCAMPO	MUYUAPAN	RURAL	50,944	50,944	50,944	50,944	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	50,944	50,944	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE GRADAS EN LOCAL DE USOS MULTIPLES	172-TETELA DE OCAMPO	CUAPANGINGO	RURAL	46,973	46,973	46,973	46,973	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	46,974	46,974	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE GRADAS EN LOCAL DE USOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA	172-TETELA DE OCAMPO	JALACINGO	RURAL	46,508	46,508	46,508	46,508	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	46,508	46,508	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE VOLTEO PARA LA REHABILITACION DE CAMINO ZACALOMA-ELOXOTLA	172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	531	231	231	231	100%	0	0	0 METRO LINEAL	231	231	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE SALON DE CONVIVENCIA SOCIAL 3A. ETAPA	172-TETELA DE OCAMPO	ZITLALCJAUHTLA	RURAL	108,561	108,561	108,561	108,561	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	108,561	108,561	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	172-TETELA DE OCAMPO	SAN JOSÉ	RURAL	55,936	55,936	55,936	55,936	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	55,936	55,936	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE SANITARIOS COMUNITARIOS ( SUMINISTRO DE MATERIALES)	172-TETELA DE OCAMPO	TOTOTZINAPAN	RURAL	23,343	23,343	23,343	23,343	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	23,344	23,344	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	PERICOTEPEC	RURAL	368,175	368,175	368,175	368,175	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,225	2,225	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE ALcantarilla EN LA CALLE PRINCIPAL DE OCOLOMA	186-TLATLAUQUITEPEC	XONOGUAUTLA	URBANO	1,491,517	1,491,517	1,491,517	1,491,517	100%	0	0	METRO CUADRADO	33	33	100%	
REMEDIACION DEL PRIMER CUADRO DE TLATLAUQUITEPEC	186-TLATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	905,415	905,415	905,415	905,415	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,906	8,906	100%	
CONSTRUCCION TEMADO DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CUILOTEPEC 1ERA. ETAPA	188-TOCHIMILCO	GPE. CUILOTEPEC (SANTA CATARINA CUILOTEPEC)	RURAL	1,214,267	1,214,267	1,214,267	1,214,267	100%	1,214,267	11,214,267	OTROS	1,214,267	1,214,267	100%	
PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	188-TOCHIMILCO	TOCHIMILCO	URBANO	292,793	292,793	292,793	292,793	100%	292,793	292,793	LUMINARIA	120	120	100%	
PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN ANTONIO ALPANOCAN	188-TOCHIMILCO	SAN ANTONIO ALPANOCAN	URBANO	243,994	243,994	243,994	243,994	100%	243,994	243,994	LUMINARIA	100	100	100%	
REHABILITACION DE EXPLANADA DE USOS MULTIPLES	188-TOCHIMILCO	SAN MARTIN ZACATEMPA	RURAL	284,991	284,991	284,991	284,991	100%	284,991	284,991	OBRA	1	1	100%	
TECHADO DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CUILOTEPEC 1ERA. ETAPA	188-TOCHIMILCO	GPE. CUILOTEPEC (SANTA CATARINA CUILOTEPEC)	RURAL	1,214,267	1,214,267	1,214,267	1,214,267	100%	1,214,267	1,214,267	OTROS	1,214,267	1,214,267	100%	
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MODULO DEPORTIVO LA ALFONSIÑA 3A ETAPA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	492,147	492,147	492,147	492,147	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN COMBINACION CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1A ETAPA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	74,956	74,956	74,956	74,956	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL (CAIC)	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	188,733	188,733	188,733	188,733	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TECOMATE ENTRE I. ZARAGOZA Y MIGUEL HIDALGO	191-TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	102,611	102,611	102,611	100,561	98%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	191-TULCINGO	AGUACATILAN	RURAL	129,542	129,542	128,542	128,346	99%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA EN LA SECCION TERCERA	196-XAYACATLAN DE BRAVO	TERCERA SECCION DE XAYACATLAN DE BRAVO	RURAL	240,121	240,121	240,121	240,121	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	REHABILITACION DE 1 CANCHA DEPORTIVA 540 M2
CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TALCOZAMAN	204-YAONAHUAC	TALCOZAMAN	RURAL	378,202	378,202	378,202	352,472	93%	378,202	352,472	METROS	378,202	352,472	93%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOOL EN LA LOCALIDAD DE TEXIACO	204-YAONAHUAC	TEXIACO	RURAL	197,564	197,564	197,564	197,564	100%	197,564	197,564	METROS CUADRADOS	197,564	197,564	100%	
REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN AHUEHUETES	204-YAONAHUAC	YAONAHUAC	URBANO	324,765	324,765	324,765	324,765	100%	324,765	324,765	METROS	324,765	324,765	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	669,635	669,635	669,635	669,635	100%	0	0	ESPACIO	669,635	669,635	100%	
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	7,365,420	7,365,420	7,365,420	7,365,420	100%	0	0	OBRA	7,365,420	7,365,420	100%	
REHABILITACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	474,746	474,746	474,746	474,746	100%	0	0	LUMINARIA	474,746	474,746	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A LA INSPECTORIA EN CALPULHUACAN	35-COXCATLAN	CALPULHUACAN	RURAL	342,537	342,537	342,537	338,198	99%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	342,537	338,198	99%	OBRA EN PROCESO 2009, TERMINACION EN 2010
CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA (CUBIERTA) EN TEQUXPALCO	35-COXCATLAN	TEQUXPALCO	RURAL	828,237	828,237	828,237	100	0%	0	0	METRO CUADRADO	828,237	828,237	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA PRIMERA ETAPA(TERRACERIAS)	35-COXCATLAN	POTRERO	RURAL	301,578	301,578	301,578	297,781	99%	0	0	CANCHA	301,578	297,781	99%	OBRA EN PROCESO 2009
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (1A. ETAPA) MURO DE CONTENISION	35-COXCATLAN	XACALCO	RURAL	1,982,101	1,982,101	1,982,101	1,927,419	98%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	1,982,101	1,927,419	98%	EN PROCESO TERMINACION EN 2010
REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN OCOTLAMANC (TECHUMBRE)	35-COXCATLAN	OCOTLAMANC	RURAL	977,673	977,673	977,673	584,774	60%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	977,673	584,774	60%	OBRA EN PROCESO 2009 -
CONSTRUCCION DE ANDADOR TRAMO CUAUTEMPAN-XITOLCO DE MORELOS	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	2,323,790	2,323,790	2,323,790	2,323,790	100%	0	0	M2 ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	5,338	5,338	100%	LA OBRA CONSTO EN LA CONSTRUCCION DE 5337.86 ML DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, Y CON LA CONSTRUCCION DE 2987.80 ML DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, FINIQUITADA Y EN FUNCIONAMIENTO
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA UBICADA EN PLAZA PRINCIPAL SIN COLONIA CENTRO.	42-CUAYUCA DE ANDRADE	SAN PEDRO CUAYUCA	RURAL	83,373	83,373	83,373	83,373	100%	83,373	83,373	METROS CUADRADOS	349	349	100%	EL COSTO TOTAL ES DE 83373.20 PERO EL SISTEMA NO LO ACEPTA
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE LA CALLE PRINCIPAL A LA TELESECLINARIA IGNACIO LOPEZ RAYON	50-CHICHQUIULA	RANCHO NUEVO	RURAL	291,990	291,990	291,990	197,329	68%	0	0	METRO LINEAL	342	191	56%	OBRA EN PROCESO
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL PARQUE ACALOCOTLA	50-CHICHQUIULA	ACALOCOTLA	RURAL	78,813	78,813	78,813	74,674	95%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL (PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	ACOLIHUJA	RURAL	40,055	40,055	40,055	40,055	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2A ETAPA	58-CHILCHOTLA	RAFAEL J. GARCIA	URBANO	31,451,931	31,451,931	3,766,332	3,766,332	12%	0	0	M2 TALLER	3,766,332	3,766,332	100%	
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2009	58-CHILCHOTLA	RAFAEL J. GARCIA	URBANO	31,451,931	31,451,931	420,000	420,000	1%	0	0	VIVIENDA	420,000	420,000	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA	81-ELOXOCHTLAN	ATEXACA	RURAL	1,282,718	1,282,718	1,282,718	421,178	33%	0	0	0	SALÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y SANITARIOS PARA EL AREA DE USOS MULTIPLES	86-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	659,820	659,820	659,820	659,820	100%	0	0	0	INSTALACION	1	1	100%	CONSTR DE 1 CERCA PERIMETRAL: ALBANILERIA 1 LOTE, ACABDOS 1 LOTE, HIDROSANITARIOS 1 LOTE, Y HERRERIA 1 LOTE
REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD ESCOLAR MIGUEL HIDALGO	86-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	244,485	244,485	244,485	244,485	100%	0	0	0	INSTALACION	1	1	100%	APLANADO EN MUROS CON MORTERO 378.41 M2
REHABILITACION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COFRADIA)	86-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	472,001	472,001	472,001	472,001	100%	0	0	0	INSTALACION	1	1	100%	REHABILITACION DE 1 LOCAL DE USOS MULTIPLES REFORZAMIENTO DE MUROS 538.52 M2, APLANADO FINO 540.95 M2, ENLADRILLADO AZOTEA 241.45 M2
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. BENTO JUÁREZ, ENTE CAMINO A SAN PABLO Y C. MIGUEL HIDALGO	70-HUATLATLAUCA	SAN MIGUEL COSAHUATLA	RURAL	641,313	641,313	641,313	641,313	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1	11	1100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE CARRETERA MOLCAXAC-HUATLATLAUCA ENTRE EL MEZQUITE	70-HUATLATLAUCA	CHIMALA	RURAL	149,972	149,972	149,972	149,972	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE QUETZALA	70-HUATLATLAUCA	QUETZALAPA (SAN BALTAZAR QUETZALAPA)	RURAL	2,467,978	2,467,978	2,467,978	2,467,978	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA INSPECTORIA ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PRIVADA SANTA CECILIA	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	
CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN JUNTO A LA BARRANCA	85-IZUCAR DE MATAMOROS	EL TEPENENE	RURAL	45,108	45,108	45,108	45,108	100%	0	0	0	MZ MURO DE CONTENCIÓN	34	34	100%	
IMPERMEABILIZACION DE LOSA AZOTEA DEL SALON DE USOS MULTIPLES	93-LAFRAGUA	SALTILLO	URBANO	159,211	159,211	159,211	159,211	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	418	418	100%	
REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES (PRIMERA ETAPA)	93-LAFRAGUA	SALTILLO	URBANO	1,563,254	1,563,254	1,563,254	1,563,254	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	590	590	100%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
ALUMBRADO PUBLICO																
CONSTRUCCION																
REHABILITACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	474,748	474,748	474,748	474,748	100%	0	0	0	LUMINARIA	474,748	474,748	100%	
AMPLIACION																
ELECTRIFICACION AMPLIACION EN CALLE GUADALUPE SIN ENTRE CALLE GARDENIAS CAMINO A SAN FRANCISCO COLONIA SANTA LUCIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	79,694	79,694	79,694	79,694	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LA DEPENDENCIA EJECUTORA SON KILOMETROS
ELECTRIFICACION AMPLIACION CALLE LOS PILARES COLONIA AMPLIACION SAN MIGUEL CANOA SECCION SEXTA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	281,345	281,345	281,345	281,345	100%	0	0	0	POSTE	14	1	5%	
ELECTRIFICACION AMPLIACION EN CALLE BENTO JUAREZ AMPLIACION SAN ANDRES AZUMIATLA COLONIA BUENA VISTA	114-PUEBLA	SAN ANDRES AZUMIATLA	URBANO	115,638	115,638	115,638	115,638	100%	0	0	0	POSTE	6	0	5%	
ELECTRIFICACION AMPLIACION EN CALLE MADERO, VERACRUZ Y RIO PAPALOAPAN, COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	105,266	105,266	105,266	105,266	100%	0	0	0	POSTE	22	22	100%	
ELECTRIFICACION AMPLIACION EN CALLE MIRASOL, LIROS Y AVENIDA LAS TORRES COLONIA AMPLIACION PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	212,568	212,568	212,568	212,568	100%	0	0	0	POSTE	11	1	5%	
ELECTRIFICACION AMPLIACION EN CALLE MOLIERE COLONIA VICTOR PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	152,905	152,905	152,905	152,905	100%	0	0	0	POSTE	9	0	5%	
ELECTRIFICACION AMPLIACION EN CALLE TLACAHUATECO COLONIA AMPLIACION SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	249,673	249,673	249,673	249,673	100%	0	0	0	POSTE	12	1	5%	
ELECTRIFICACION AMPLIACION EN CALLE 12 DE DICIEMBRE JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	88,043	88,043	88,043	88,043	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
ELECTRIFICACION AMPLIACION EN CALLE 12 DE DICIEMBRE JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	88,043	88,043	88,043	88,043	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
ELECTRIFICACION AMPLIACION EN CALLES ATENCINGO, ATLIXCO, PRIV. SAN MARTIN, HUEJOTZINGO, CHOLULA, PUEBLA Y TEPEACA 2 SUR COLONIA CERRO DEL MARQUEZ, JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	RURAL	666,944	666,944	666,944	666,944	100%	0	0	0	POSTE	35	35	100%	
ELECTRIFICACION AMPLIACION EN CALLES DURANGO, GUERRERO, VERACRUZ Y CHIAPAS COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE	114-PUEBLA	15 DE SEPTIEMBRE	RURAL	1,252,750	1,252,750	1,252,750	1,252,750	100%	0	0	0	POSTE	59	0	0%	
ELECTRIFICACION AMPLIACION PRIVADA 12 DE DICIEMBRE, COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	36,713	36,713	36,713	36,713	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CARRETERA A SAN ANTONIO ENTRE CAMPO DE BEISBOL Y CALLE POPOCATEPETL	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	SAN MATIAS TLALANCALECA	URBANO	35,084	35,084	35,084	35,084	100%	35,084	35,084	35,084	LUMINARIA	35,084	35,084	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE HIDALGO Y CALLE COLIMA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE YUCATAN	180-TLAHUAPAN	SAN RAFAEL IXTAPALUCAN	URBANO	2,528	2,528	2,528	2,528	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,529	2,529	100%	OBRA NO. 84835 * AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE HIDALGO Y CALLE COLIMA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE YUCATAN. FONDO FISM EJERCICIO FISCAL 2009 MONTO 2,528.71 UNIDAD DE MEDIDA KM.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SAN LUCAS TULCINGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE C. AGUILAS SERDAN Y C. 5 DE MAYO	188-TOCHIMILCO	SAN LUCAS TULCINGO	RURAL	157,707	157,707	157,707	157,707	100%	157,707	157,707	157,707	POSTE	7	7	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN MIGUEL TECUANIPÁ	188-TOCHIMILCO	TECUANIPÁ (SAN MIGUEL TECUANIPÁ)	RURAL	158,596	158,596	158,596	158,596	100%	158,596	158,596	LUMINARIA	65	65	100%	
PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA	188-TOCHIMILCO	SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA	RURAL	243,994	243,994	243,994	243,994	100%	243,994	243,994	LUMINARIA	100	100	100%	
PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA MAGDALENA YANCUTLALPAN	188-TOCHIMILCO	LA MAGDALENA YANCUTLALPAN	URBANO	244,337	244,337	244,337	244,337	100%	244,337	244,337	LUMINARIA	100	100	100%	
PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN FRANCISCO HUILANGO	188-TOCHIMILCO	SAN FRANCISCO HUILANGO	RURAL	243,994	243,994	243,994	243,994	100%	243,994	243,994	LUMINARIA	100	100	100%	
PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUCAS TULCINGO	188-TOCHIMILCO	SAN LUCAS TULCINGO	RURAL	243,994	243,994	243,994	243,994	100%	243,994	243,994	LUMINARIA	100	100	100%	
PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN MARTIN ZACATEMPAN	188-TOCHIMILCO	SAN MARTIN ZACATEMPAN	RURAL	195,195	195,195	195,195	195,195	100%	195,195	195,195	LUMINARIA	80	80	100%	
PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN MARTIN ZACATEMPAN	188-TOCHIMILCO	SAN MARTIN ZACATEMPAN	RURAL	195,195	195,195	195,195	195,195	100%	195,195	195,195	LUMINARIA	80	80	100%	
PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CATALINA TEPANAPA	188-TOCHIMILCO	SANTA CATALINA TEPANAPA	RURAL	195,195	195,195	195,195	195,195	100%	195,195	195,195	LUMINARIA	80	80	100%	
PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CATARINA CUILOTEPEC	188-TOCHIMILCO	GPE. CUILOTEPEC (SANTA CATARINA CUILOTEPEC)	RURAL	80,518	80,518	80,518	80,518	100%	80,518	80,518	LUMINARIA	33	33	100%	
PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTIAGO TOCHIMIZOLCO	188-TOCHIMILCO	SANTIAGO TOCHIMIZOLCO	RURAL	121,997	121,997	121,997	121,997	100%	121,997	121,997	LUMINARIA	50	50	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA															
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	102-NEALTICAN	SAN BUENAVENTURA NEALTICAN	URBANO	437,542	437,542	437,542	437,542	100%	0	0	LUMINARIA	437,543	437,543	100%	OBRA AL 100%
ELECTRIFICACION DE POZOS															
LINEAS DE TRANSMISION															
AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA POZO DE AGUA	153-TECALI DE HERRERA	CONCEPCION CUAUTLA	RURAL	579,176	579,176	579,176	579,176	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
RED DE ELECTRICIDAD															
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PROLONGACION DE LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE 12 NORTE Y TERRENOS DE CULTIVO	102-NEALTICAN	SAN BUENAVENTURA NEALTICAN	URBANO	90,913	90,913	90,913	90,913	100%	0	0	POSTE	90,913	90,913	100%	OBRA AL 100%
AMPLIACION DE RED ELECTRICA PRIVADA 5 SUR Y CALLE 9 PONIENTE	102-NEALTICAN	SAN BUENAVENTURA NEALTICAN	URBANO	59,367	59,367	59,367	59,367	100%	0	0	POSTE	59,367	59,367	100%	OBRA AL 100%
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN AV-3 Y 5 NORTE	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	RURAL	539,585	539,585	539,585	464,219	86%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	539,585	464,220	86%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 9 SUR, 11 SUR Y 13 SUR, ENTRE 3 Y 7 PON	110-PALMAR DE BRAVO	LA PURISIMA	URBANO	505,945	505,945	505,945	432,631	86%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	505,945	432,631	86%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 12 SUR, 14 SUR Y 7 ORIENTE ENTRE 3 OTE Y	110-PALMAR DE BRAVO	LA PURISIMA	URBANO	437,842	437,842	437,842	374,934	86%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	437,842	374,934	86%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 3 PONIENTE ENTRE 3 Y 5 SUR	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	RURAL	261,195	261,195	261,195	225,784	86%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	261,195	225,784	86%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA SAN ISIDRO	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	RURAL	307,524	307,523	307,523	264,994	86%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	307,524	264,994	86%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA LA ASUNCION EN CALLE 11 PTE ENTR	110-PALMAR DE BRAVO	CUACNOPALAN	URBANO	347,200	347,200	347,200	301,532	87%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	347,200	301,532	87%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA SAN FABIAN	110-PALMAR DE BRAVO	CUACNOPALAN	URBANO	516,648	516,648	516,648	448,337	87%	0	0	COLONIA	516,650	448,337	87%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIAGONAL 13 DE SEPTIEMBRE	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	RURAL	359,485	359,485	359,485	311,169	87%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	359,485	311,169	87%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE SAN PEDRO Y CARR. FEDERAL MEX-PUE	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	SAN MATIAS TLALANCALECA	URBANO	22,211	22,211	22,211	22,211	100%	22,211	22,211	POSTE	22,211	22,211	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE CALLE CASA DE SALUD	15-AMOZOC	EL COLORADO (SAN JUAN CAPULAC)	RURAL	82,922	82,922	82,922	82,922	100%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	100	100	100%	
AMPLIACION DE COLONIA SAN MIGUEL	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	66,226	66,226	66,226	66,226	100%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	100	100	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE CALLE 9 PONIENTE Y PRIVADA SIN NOMBRE	15-AMOZOC	LAS CRUCES	RURAL	23,202	23,202	23,202	23,202	100%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	100	100	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADAS 2 NORTE Y DE LA ROSA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	74,832	74,832	74,832	74,832	100%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	100	100	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA PROLONGACION 13 PONIENTE Y 7 B SUR	15-AMOZOC	LA OCOTERA	RURAL	143,748	143,748	143,748	143,748	100%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	100	100	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION CALLES MARGARITAS Y AZUCENAS	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	26,175	26,175	26,175	26,175	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%	
AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION CAMINO A SANTA CRUZ 2ª PRIVADA Y PRIVADA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	53,634	53,634	53,634	53,634	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%	
AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION DE PRIVADA ROMERO CAMINO A LA EXHACIENDA CAPULAC	15-AMOZOC	CONCEPCION CAPULAC (LA EX-HACIENDA)	RURAL	19,501	19,501	19,501	19,501	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	19,501	19,501	100%	
AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION EXRANCHO GUADALUPE	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	53,634	53,634	53,634	53,634	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%	
AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION PRIVADA LOS OCOTES	15-AMOZOC	CASA BLANCA	URBANO	18,798	18,798	18,798	18,798	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%	
AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION PRIVADA MAXIMINO AVILA CAMACHO	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	40,913	40,913	40,913	40,913	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%	
AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION DEL FRACCIONAMIENTO ALONDRA	15-AMOZOC	LAS CRUCES	RURAL	43,991	43,991	43,991	43,991	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE GUADALUPE Y SAN ANGEL	15-AMOZOC	SAN JACINTO	RURAL	45,450	45,450	45,450	45,450	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE ROSALES Y BUGAMBILIAS	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	64,278	64,278	64,278	64,278	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA EN LA COL. SAN PEDRO DE LA LUZ	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	63,031	63,031	63,031	63,031	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA PRIV. UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE SAN MARTIN	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	51,559	51,559	51,559	51,559	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA PRIVADA ALTAMIRANO	15-AMOZOC	CASA BLANCA	URBANO	15,348	15,348	15,348	15,348	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%	
AMPLIACION RED ELECTRIFICACION CALLE 6 SUR, 3 ORIENTE Y 16 DE SEPTIEMBRE	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	18,798	18,798	18,798	18,798	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%	
AMPLIACION RED ELECTRIFICACION PROLONGACION 13 PONIENTE Y 7B SUR	15-AMOZOC	LA OCOTERA	RURAL	143,748	143,748	143,748	143,748	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%	
AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION CALLE LAS CRUCES 1A Y 2A CERRADA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	31,929	31,929	31,929	31,929	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 4 Y 7 PTE	153-TECALI DE HERRERA	CONCEPCION CUAUTLA	RURAL	406,903	406,903	406,903	406,903	100%	0	0	0 POSTE	16	16	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES	153-TECALI DE HERRERA	SAN MIGUEL BUENAVISTA	RURAL	274,206	274,206	274,206	274,206	100%	0	0	0 POSTE	9	9	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	LOMA CAJÓN	RURAL	735,038	735,038	735,038	735,038	100%	0	0	0 POSTE	38	38	100%	OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100%. CORRESPONDIENTE AL PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA SU EJECUCION. EN PROCESO DE OBRA AL 40% FISICO.
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CRUZ BLANCA	186-TLATLAUQUITEPEC	PEZMATLÁN	RURAL	240,201	240,201	240,201	240,201	100%	0	0	0 POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL MIRADOR	186-TLATLAUQUITEPEC	EL MIRADOR	URBANO	429,634	429,634	429,634	429,634	100%	0	0	0 POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION RED ELECTRIFICACION PEZMATLAN - PRIVADA TULIPANES	186-TLATLAUQUITEPEC	PEZMATLÁN	RURAL	580,087	580,087	580,087	580,087	100%	0	0	0 POSTE	11	11	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SAN FRANCISCO HUILANGO	188-TOCHIMILCO	SAN FRANCISCO HUILANGO	RURAL	282,362	282,362	282,362	282,362	100%	282,362	282,362	0 POSTE	15	15	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SANTA CATARINA TEPANAPA.CALLES CONSTITUCION,HGO Y AGRARISTA	188-TOCHIMILCO	SANTA CATALINA TEPANAPA	RURAL	337,634	337,634	337,634	337,634	100%	337,634	337,634	0 POSTE	18	18	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CAMINO AL JAGUEYITO Y 1º DE MAYO	19-ATLXCO	SAN ISIDRO HUILOTEPEC	RURAL	96,147	96,147	96,147	96,147	100%	0	0	0 POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PROLONGACION REFORMA DEL EJIDO LA TRAPERERA	19-ATLXCO	LA MAGDALENA	RURAL	68,347	68,347	68,347	68,347	100%	0	0	0 POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CALLES REVOLUCION, PRIV. REVOLUCION, VERACRUZ, MORELOS Y ZARAGOZA	22-ATZITZIHUACÁN	SAN MATEO COATEPEC	RURAL	579,052	579,052	579,052	579,052	100%	0	0	0 POSTE	579,052	579,052	100%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100% ASIMISMO PRESENTADA EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 18 DE NOVIEMBRE	48-CHAUTZINGO	SAN LORENZO CHIAUTZINGO	URBANO	35,122	35,122	35,122	35,122	100%	0	0	0 POSTE	3	3	100%	ESTA OBRA CONSISTIO EN LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 POSTES CON LINEA DE ALTA Y MEDIA TENSION ASI COMO 1 TRANSFORMADOR
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN 2DA. PRIVADA CALLE LOS REYES	48-CHAUTZINGO	SAN LORENZO CHIAUTZINGO	URBANO	85,618	85,618	85,618	85,618	100%	0	0	0 POSTE	5	5	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 POSTES CON LINEA DE ALTA Y BAJA TENSION, Y 1 TRANSFORMADOR
AMPLIACION DE RED ELECTRICA 100 MTS LINEA EN M.T. INMUEBLE ROJAS	53-CHIGNAHUAPAN	CUAUTLOLULCO	RURAL	13,756	13,756	13,756	13,756	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	10	10	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON KM
AMPLIACION DE RED ELECTRICA 105 MTS LINEA EN B.T. Y 130 MTS. LINEA EN M.T. INMUEBLE OLVERA RODRIGUEZ	53-CHIGNAHUAPAN	CALAPA	RURAL	34,756	34,756	34,756	34,756	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	105	105	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON KM
AMPLIACION DE RED ELECTRICA 110 MTS. LINEA EN BT EN INMUEBLE HERRERA	53-CHIGNAHUAPAN	SAN ANTONIO MATLAHUACALES	RURAL	17,392	17,392	17,392	17,392	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	11	11	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON 11 KM.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA 150 MTS LINEA EN BT Y 100 MTS LINEA EN MT INMUEBLE MOTA ARROYO	53-CHIGNAHUAPAN	SAN ANTONIO MATLAHUACALES	RURAL	43,779	43,779	43,779	43,779	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	150	150	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS
AMPLIACION DE RED ELECTRICA 170 MTS LINEA EN BT Y 320 MTS LINEA EN MT INMUEBLE LUNA	53-CHIGNAHUAPAN	SAN ANTONIO MATLAHUACALES	RURAL	85,112	85,112	85,112	85,112	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	170	170	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS
AMPLIACION DE RED ELECTRICA 200 MTS LINEA EN MT EN "LA QUINTA", SAN ANTONIO MATLAHUACALES	53-CHIGNAHUAPAN	SAN ANTONIO MATLAHUACALES	RURAL	40,588	40,588	40,588	40,588	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	200	200	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS
AMPLIACION DE RED ELECTRICA 200 MTS. LINEA EN M.T. Y 335 MTS. EN LINEA EN B.T., ENTRE CASA DE CONSTRUCCION Y CALLE PAVIMENTADA*	53-CHIGNAHUAPAN	SAN ANTONIO MATLAHUACALES	RURAL	95,406	95,406	95,406	95,406	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	200	200	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE RED ELECTRICA 300 MTS LINEA EN BT Y 165 MTS LINEA MT PROLONGACION CALLE HIDALGO	53-CHIGNAHUAPAN	SAN ANTONIO MATLAHUACALES	RURAL	68,134	68,134	68,134	68,134	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	300	300	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS
AMPLIACION DE RED ELECTRICA 400 MTS LINEA EN MT EN INMUEBLE SILVESTRE JARDINES	53-CHIGNAHUAPAN	SAN ANTONIO MATLAHUACALES	RURAL	50,767	50,767	50,767	50,767	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	400	400	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS
AMPLIACION DE RED ELECTRICA 50 MTS LINEA EN BT Y POSTE INTERMEDIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	53-CHIGNAHUAPAN	SAN ANTONIO MATLAHUACALES	RURAL	11,988	11,988	11,988	11,988	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	50	50	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS
AMPLIACION DE RED ELECTRICA 50 MTS LINEA EN BT Y POSTE INTERMEDIO, EN CALLE HERMANOS SERDAN	53-CHIGNAHUAPAN	SAN ANTONIO MATLAHUACALES	RURAL	8,215	8,215	8,215	8,215	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	50	50	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS
AMPLIACION DE RED ELECTRICA 55 MTS LINEA EN M.T. INMUEBLE GARCIA OLVERA	53-CHIGNAHUAPAN	CALAPA	RURAL	11,690	11,690	11,690	11,690	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	55	55	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS
AMPLIACION DE RED ELECTRICA 60 MTS LINEA EN BT Y 80 MTS LINEA EN MT INMUEBLE ARROYO	53-CHIGNAHUAPAN	SAN ANTONIO MATLAHUACALES	RURAL	20,292	20,292	20,292	20,292	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	60	60	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS
AMPLIACION DE RED ELECTRICA 755 MTS LINEA EN B.T. Y 270 MTS. LINEA EN M.T. INMUEBLE EL LLANO	53-CHIGNAHUAPAN	SAN JOSE ATZINTLIMEYA	RURAL	170,042	170,042	170,042	170,042	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	755	755	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	62-EPATLAN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	81,578	81,578	81,578	81,578	100%	0	0	0 POSTE	31	31	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN MATEO OXTOTLA	62-EPATLAN	SAN MATEO OXTOTLA	RURAL	48,858	48,858	48,858	48,858	100%	0	0	0 POSTE	9	9	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON AL RIO TIZAC	66-GUADALUPE	VISTA HERMOSA	RURAL	18,843	18,843	18,843	18,843	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	174	174	100%	AMPLIACION EN BAJA TENSION 174 ML CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE CALLE TUJERA	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	491,628	491,628	491,628	491,628	100%	0	0	0 POSTE	200	200	100%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LOS REYES CALLE JUAN PIEDRA LIS	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	178,976	178,976	178,976	178,976	100%	0	0	0 POSTE	58	58	100%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO SANTO TOMAS CALLEJON TLATEXCO	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	158,996	158,996	158,996	158,996	100%	0	0	0 POSTE	102	102	100%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN COMUNIDAD SAN RAFAEL CAMINO REAL	85-IZUCAR DE MATAMOROS	SAN RAFAEL	RURAL	150,372	150,372	150,372	150,372	100%	0	0	0 POSTE	22	22	100%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN FELIPE AYUTLA COLONIA DE LA LUZ CALLE ABASOLO ENTRE CALLE 5 DE MAYO E HIDALGO	85-IZUCAR DE MATAMOROS	AYUTLA (SAN FELIPE AYUTLA)	URBANO	66,397	66,397	66,397	66,397	100%	0	0	0 POSTE	27	27	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA															
ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	SAN MATIAS TLALANCALECA	URBANO	449,000	449,000	449,000	449,000	100%	449,000	449,000	0 POSTE	449,000	449,000	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
OTROS															
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE PRIVADA BENITO JUAREZ Y PRIVADA VICENTE GUERRERO JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	944,242	944,242	944,242	233,803	25%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,876	1,876	100%	
ELECTRIFICACION AMPLIACION EN CALLE SANTA ANA SIN ENTRE SAN MANUEL Y SAN MARCOS COLONIA SANTA LUCIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	81,076	81,076	81,076	81,076	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	
ELECTRIFICACION AMPLIACION EN AV. LAS TORRES ESQ. CALLE STA. LUCIA COLONIA SANTA LUCIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	24,709	24,709	24,709	24,709	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	
ELECTRIFICACION AMPLIACION EN CALLE BUGAMBILIAS COLONIA VALLE DE LAS FLORES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	112,070	112,070	112,070	112,070	100%	0	0	0 POSTE, LUMINARIA METRO LINEAL	16	16	100%	
ELECTRIFICACION AMPLIACION EN CALLE PUERTO CORTES SIN ENTRE BARDA NAUTLA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	28,718	28,718	28,718	28,718	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	
ELECTRIFICACION AMPLIACION EN CALLE 109 B ORIENTE COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	24,475	24,475	24,475	24,475	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	
ELECTRIFICACION AMPLIACION UBICADA EN AMAPOLA Y GERANIOS DE LA COLONIA FLOR DEL SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	47,051	47,051	47,051	47,051	100%	0	0	0 POSTE	7	7	100%	
ELECTRIFICACION AMPLIACION UBICADA EN AMPLIACION REFORMA SUR, PROLONGACION DE LA 29 PONIENTE DE LA COLONIA REFORMA SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	38,096	38,096	38,096	38,096	100%	0	0	0 POSTE	7	7	100%	
ELECTRIFICACION AMPLIACION UBICADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA IGNACIO MARISCAL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	162,712	162,712	162,712	162,712	100%	0	0	0 POSTE	27	27	100%	
ELECTRIFICACION AMPLIACION UBICADA EN AVENIDA LAS CARMELITAS DE LA COLONIA EL CASTILLO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	297,679	297,679	297,679	297,679	100%	0	0	0 POSTE	51	46	90%	
ELECTRIFICACION AMPLIACION UBICADA EN BARRIO CHAPULTEPEC, CALLE PEDREGA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMAS CHAUTLA	URBANO	14,744	14,744	14,744	14,744	100%	0	0	0 POSTE	2	2	100%	
ELECTRIFICACION AMPLIACION UBICADA EN BARRIO LA CONCEPCION, CAMINO A LAS MINAS DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMAS CHAUTLA	URBANO	30,336	30,336	30,336	30,336	100%	0	0	0 POSTE	4	4	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN BARRIO SAN JUAN, PRIVADA BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	31,383	31,383	31,383	31,383	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN BARRIO SAN JUAN, PRIVADA BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	60,266	60,266	60,266	60,266	100%	0	0	0	POSTE	12	12	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE AMBUEHETE, 1ERA. Y 2DA. PRIVADA MOSTRANZA, 6 SUR Y BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	149,260	149,260	149,260	149,260	100%	0	0	0	POSTE	28	28	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE BUGAMBILIAS COLONIA PATRIA NUEVA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	21,267	21,267	21,267	21,267	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CHABACANO DE LA COLONIA IGNACIO MARISCAL	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	16,162	16,162	16,162	16,162	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CLARA CORDOVA DE LA COLONIA 2 DE MARZO	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	113,840	113,840	113,840	113,840	100%	0	0	0	POSTE	26	26	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE CONDE DE LA COLONIA TRES CERRITOS	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	38,163	38,163	38,163	38,163	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE FRAY MARTIN DE LA CORUNA DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	22,506	22,506	22,506	22,506	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE LAGO SALADO VALSEQUILLO COLONIA CABANAS DEL LAGO SUR DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	28,604	28,604	28,604	28,604	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA SAN MIGUEL ESPEJO	114-PUEBLA	SAN MIGUEL ESPEJO	RURAL	28,916	28,916	28,916	28,916	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE MARGARITAS DE LA COLONIA BOSQUE DE LA CAÑADA DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	163,516	163,516	163,516	163,516	100%	0	0	0	POSTE	30	30	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE OAXTEPEC COLONIA 2DA. AMPLIACIÓN PLAYAS DEL SUR DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	87,377	87,377	87,377	87,377	100%	0	0	0	POSTE	15	15	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE PARAISO DE LA COLONIA 3 DE MAYO	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	177,597	177,597	177,597	177,597	100%	0	0	0	POSTE	35	35	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE RIVERA ALSEBECA BARRIO CHIETLA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	37,668	37,668	37,668	37,668	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE SANTA EDUVIGES DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	79,694	79,694	79,694	79,694	100%	0	0	0	POSTE	14	14	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE TECAMACHALCO, TEPEACA 1, 2 Y PUEBLA DE LA COLONIA CERRO DEL MARQUEZ	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	159,840	159,840	159,840	159,840	100%	0	0	0	POSTE	30	30	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE TOLUCA DE LA COLONIA GRANJAS LA PROVIDENCIA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	18,024	18,024	18,024	18,024	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 1ERA. Y 2DA. SECCIÓN, CALLE 124 "A" PONIENTE DE LA COLONIA FUENTES DE SAN APARICIO	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	31,568	31,568	31,568	31,568	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 6 DE ABRIL DE LA COLONIA SAN JOSÉ LOS CERRITOS	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	56,658	56,658	56,658	56,658	100%	0	0	0	POSTE	12	12	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE 75 "A" ORIENTE DE LA COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	46,295	46,295	46,295	46,295	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES CHIAPAS, SINALOA, PUEBLA, TLASCALA Y SONORA, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	15 DE SEPTIEMBRE	RURAL	213,211	213,211	213,211	213,211	100%	0	0	0	POSTE	35	35	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES PALMAS Y GRANADAS DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	86,839	86,839	86,839	86,839	100%	0	0	0	POSTE	15	15	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLES ROBLE, ORQUIDEA, GARDENIA Y CEDRO COLONIA LOS ENCINOS DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	88,121	88,121	88,121	88,121	100%	0	0	0	POSTE	13	13	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CERRADA ACONCAGUA EN LA COLONIA MARAVILLAS	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	35,841	35,841	35,841	35,841	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CERRADA IGNACIO FIERRO DE LA COLONIA SAN JOSÉ LOS CERRITOS	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	18,949	18,949	18,949	18,949	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CERRADAS A, B, C Y CALLE LA MORA DE LA COLONIA LA MORA (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	80,201	80,201	80,201	80,201	100%	0	0	0	POSTE	13	13	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	SANTA MARIA XONACATEPEC	URBANO	160,188	160,188	160,188	160,188	100%	0	0	0	POSTE	30	30	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN EJIDO AGUA SANTA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	96,454	96,454	96,454	96,454	100%	0	0	0	POSTE	14	14	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA PLAYAS DEL SUR	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	45,283	45,283	45,283	45,283	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN ESCUELA PRIMARIA MA. ROSARIO HIDALGO MORENO CALLE 13 SUR DE LA COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	22,045	22,045	22,045	22,045	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA CUTLHAHUAC DE LA COLONIA AMALUQUILLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	42,048	42,048	42,048	42,048	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA JACARANDAS DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	20,845	20,845	20,845	20,845	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA MORELOS DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	15,415	15,415	15,415	15,415	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PRIVADA ORQUÍDEAS, CALLES 19 Y 21 SUR DE LA COLONIA SAN JUAN BOSCO.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	115,074	115,074	115,074	115,074	100%	0	0	0	POSTE	21	21	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA LOS ÁNGELES BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	21,817	21,817	21,817	21,817	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN SAN JUAN DE LA COLONIA SANTA LUCÍA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	16,986	16,986	16,986	16,986	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN SAN JUAN TEPEPA PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	29,122	29,122	29,122	29,122	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN 1ERA. PRIVADA TOPOYA DE LA COLONIA SAN JERONIMO CALERAS (EJECUTA CFE)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	28,139	28,139	28,139	28,139	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN 12 DE DICIEMBRE DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	25,552	25,552	25,552	25,552	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN 2DA. PRIVADA BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	24,298	24,298	24,298	24,298	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN UBICADA EN CALLE DE LAS MARGARITAS Y PRIVADA 10 DE MAYO DE LA COLONIA SAN JOSÉ DE LOS CERRITOS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	31,912	31,912	31,912	31,912	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 1920 MTS. DE LINEA B.T. Y 120 MTS. DE LINEA M.T.	172-TETELA DE OCAMPO	SAN JOSÉ	RURAL	49,846	49,846	49,846	49,846	100%	0	0	0	METRO LINEAL	46,847	46,847	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, SAN LAZARO, 5 DE MAYO, ITURBIDE Y MIGUEL HIDALGO	191-TULCINGO	XIXINGO DE LOS REYES	RURAL	418,882	418,882	418,882	418,882	100%	0	0	0	POSTE	21	21	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO	191-TULCINGO	SAN MIGUEL TLALTEPEXI	RURAL	136,242	136,242	136,242	136,242	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	191-TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	185,930	185,930	185,930	185,930	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
<b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD</b>																
<b>CENTROS DE SALUD</b>																
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE UN NÚCLEO BÁSICO	143-SAN SALVADOR EL VERDE	TLACOTEPEC DE JOSÉ MANZO	RURAL	1,248,584	1,248,584	1,248,584	1,248,584	100%	1,248,584	1,248,584	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,248,584	1,248,584	100%	OBRA EJECUTADA AL 100%
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	53-CHIGNAHUAPAN	TECOLOQUILLO	RURAL	530,048	530,048	530,048	159,014	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA CASA DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE PUEBLO NUEVO	53-CHIGNAHUAPAN	PUEBLO NUEVO (PENUELAS)	RURAL	1,571,429	1,571,429	1,571,429	999,806	64%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	63%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN SAN PEDRO CALANTLA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD	85-IZUCAR DE MATAMOROS	SAN PEDRO CALANTLA	RURAL	466,268	466,268	466,268	273,863	59%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	930	546	59%	OBRA QUE QUEDO EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
<b>REHABILITACIÓN</b>																
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	HUAJOYUCA (HUAJOYUCA DE PALACIOS)	RURAL	900,828	900,828	896,462	896,462	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	OBRA COMPLETADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. EN ESPERA DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR CANCELACIÓN PARCIAL DE RECURSOS POR PARTE DE LA SSS.
<b>EQUIPAMIENTO</b>																
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON NÚCLEO BÁSICO + INMUNIZACIÓN	110-PALMAR DE BRAVO	JESÚS NAZARENO	RURAL	614,674	614,674	614,674	614,674	100%	0	0	0	APARATOS MÉDICOS	614,674	614,674	100%	
<b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA</b>																
<b>OTROS NIVELES EDUCATIVOS</b>																
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																
CONST. SALÓN USOS MÚLTIPLES 2DA. ETAPA	10-AJALPAN	ACHICHINALCO	RURAL	1,084,468	1,084,468	1,084,468	1,084,468	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1	1	100%	
CONST. 2 AULAS, UN MÓDULO SANITARIO, DIRECCIÓN Y ANEXO A ESCALERAS EN ESTRUCTURA U2C	10-AJALPAN	CUALTOTOLAPAN (SAN JOSÉ)	RURAL	1,925,583	1,925,583	1,925,583	1,925,583	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONST. 2DA. ETAPA DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD	10-AJALPAN	SAN SEBASTIÁN ALCOMUNGA	RURAL	1,086,573	1,086,573	1,086,573	1,086,573	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1	1	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
CONSTRUCCION DE ESCALERA Y 2 AULAS EN PLANTA ALTA ESTRUCTURA U-2C EN BACHILLERATO OFICIAL "CARMIEN SEDANO" (2DA ETAPA UBI) EN BLVD INDEPENDEN Y RETORNO BLVD INDEPENDEN SIN UH SAN MIGUEL MAYORAZGO DE LA COL. SMM	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,023,806	1,023,806	1,023,806	1,023,806	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	LAS UNIDADES DE MEDIDA PARA LA DEPENDENCIA EJECUTORA SON: 2 AULAS DE 2 1 ANEXO DE 1
CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL BACHILLER CITALTEPETL CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE HIDALGO JUNTA AUXILIAR ROMERO VARGAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,257,474	1,257,474	1,257,474	251,539	20%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	60%	LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA SON: 1.20 AULAS DE 2 0.6 ANEXOS DE 1
CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL C TIPO CAPCEE UBICADA EN BACHILLERATO OCTAVIO PAZ, BUENA VISTA S/N (DOMICILIO CONOCIDO) DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	273,493	273,493	273,493	273,493	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION AULA REGIONAL TIPO C	153-TECALI DE HERRERA	AHUATEPEC	RURAL	253,837	253,837	253,837	253,837	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR JORGE MURAD MACLUF BACHILLERATO	172-TETELA DE OCAMPO	PUENTE SECO	RURAL	100,507	100,507	100,507	100,507	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	100,507	100,507	100%	OBRA TERMINADA AL 100%.
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS DE LA BUAP 1A ETAPA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	4,428,328	4,428,328	4,428,328	4,428,328	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTE EXPEDIENTE ES UNA APORTACION QUE SE LE DA A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA PARA CONSTRUIR EL CAMPUS EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA; EL RECURSO ES COMBINADO CON FONDOS FISM Y FORTAMUN 2009
CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL U-2C EN BACHILLERATO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	41-CUAUTLANCINGO	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	URBANO	2,110,976	2,110,976	2,110,976	2,110,976	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	310	310	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN BACHILLERATO GENERAL ESTATAL CLAVE 21EBH0895M	50-CHICHQUILA	OJO DE AGUA	RURAL	294,145	294,145	294,145	152,306	52%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	334	174	52%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CIENEGA LARGA A LA ENTRADA DEL BACHILLER "LORENZO RIVERA GALINDO" (PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	CIENEGA LARGA	RURAL	40,424	40,424	40,424	40,424	100%	0	0	0	M2, PATIO	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE DE MATERIALES
CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES PRIMERA ETAPA EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL F12 TURNO MATUTINO CLAVE 21ECB0907X Y VESPERTINO 21ECB0902M	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	1,295,190	1,295,190	1,295,190	1,295,190	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	686	686	100%	
REHABILITACION																
REHABILITACION DE LOSA EN BACHILLERATO MAZATEPEC 2000	186-TLATLAUQUEPEC	MAZATEPEC	RURAL	556,854	556,854	556,854	556,854	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	270	270	100%	
EQUIPAMIENTO																
ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL BACHILLERATO GENERAL REYES GARCIA OLIVARES 21EB0130	64-FRANCISCO Z. MENA	METLALTOYUCA	URBANO	204,930	204,930	204,930	204,930	100%	0	0	0	LABORATORIO	204,930	204,930	100%	
PREESCOLAR																
CONSTRUCCION																
CONST. CERCADO EN ESC. PREESCOLAR CONAFE CLAVE 21KCC0888H	10-AJALPAN	PLAYA VICENTE	RURAL	579,370	579,370	579,370	579,370	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	97	97	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ALCONEDO EN CALLE DURAZNO S/N COLONIA LOMA BONITA CALERAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	325,829	325,829	325,829	199,269	61%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"	172-TETELA DE OCAMPO	LA LAGUNILLA	RURAL	99,188	99,188	99,188	99,188	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	99,188	99,188	100%	OBRA TERMINADA AL 100%.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DEL PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DC0927K 1ERA. ETAPA	188-TOCHIMILCO	SAN LUCAS TULCINGO	RURAL	638,971	638,971	638,971	638,971	100%	638,971	638,971	0	M2, PATIO	1	1	100%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDA ES: LOCAL USOS MULTIPLES
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA DE JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, CLAVE 21DJN092BZ	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	540,032	539,559	540,032	539,559	100%	0	0	0	M2, PATIO	1	1	100%	TECHADO DE PLAZA CIVICA
CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 21EPR0039U	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	992,763	981,556	992,763	981,556	100%	0	0	0	M2, PATIO	1	1	100%	TECHADO DE PLAZA CIVICA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN J. DE N. DIEGO RIVERA	191-TULCINGO	ATZOMPA	RURAL	191,130	191,130	191,130	191,130	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	106	106	100%	
CERCADO JARDIN DE NIÑOS JOSE ROSAS MORENO	22-ATZIZIHUACÁN	SAN MATEO COATEPEC	RURAL	241,522	241,522	241,522	241,522	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	241,522	241,522	100%	ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA EN SU TOTALIDAD Y PRESENTADA ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FERNANDO PORSCHE	41-CUAUTLANCINGO	SANCTORUM	URBANO	157,838	157,838	157,838	157,838	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	89	89	100%	
CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES PARA EL JARDIN DE NIÑOS FEDERAL "MEMORIO RIVERA SALINA" (PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	TOLTEMPAN	RURAL	44,878	44,878	44,878	44,878	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE DE MATERIALES
CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL "C" DE 6.0X8.00 PARA ZONA C Y D EN JARDIN DE N GUILLERMO ORTA	53-CHIGNAHUAPAN	TEOTILPAN	RURAL	246,878	246,878	246,878	246,878	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN AULA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL C JARDIN DE NIÑOS CAIC CLAVE 21EJN0913N	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	586,523	586,523	586,523	289,985	46%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	137	63	46%	OBRA QUE QUEDO EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE C.C.T 21DJN1246T	85-IZUCAR DE MATAMOROS	AMATITLANES	RURAL	310,977	310,977	310,977	93,856	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	75	23	30%	OBRA QUE QUEDO EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
REHABILITACION																
REHABILITACION DE BANOS EN KINDER ADAM SMITH	153-TECALI DE HERRERA	AHUATEPEC	RURAL	78,191	78,191	78,191	78,191	100%	0	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS EL AMANCEGER CLAVE 21DJN021Y	16-AQUIXTLA	TLALTAMPA	RURAL	157,897	157,897	43,779	43,779	28%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	79	22	28%	
REHABILITACION DE EXPLANADA DE JARDIN DE NIÑOS JOSE JUAN FORTINO LOPEZ BARRIENTOS	172-TETELA DE OCAMPO	CAPULLUAQUE	RURAL	30,168	30,168	30,168	30,168	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	30,168	30,168	100%	OBRA TERMINADA AL 100%.
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR	172-TETELA DE OCAMPO	CUAUPANCINGO	RURAL	26,617	26,617	26,617	26,617	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	26,617	26,617	100%	OBRA TERMINADA AL 100%.
RECONSTRUCCION DE ANEXO EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CLAVE 21DJN0122D	19-ATLIXCO	EL LEÓN	RURAL	248,109	248,109	248,109	134,154	54%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE CONSTRUYE UN ANEXO (DIRECCION)
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS "JOAQUIN FERNANDEZ LIZARDI" (PAQUETE DE MATERIALES) CLAVE 21DJN1177N	53-CHIGNAHUAPAN	GENERAL RAFAEL AVILA CAMACHO (TEOPAN)	RURAL	11,896	11,896	11,896	11,896	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE DE MATERIALES

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
PRIMARIA																
CONSTRUCCION																
CONST. ANEXO SANITARIO ES ESC. PRIM. FED. BIL. MAT. ERNESTO GUAJARDO SALINAS CLAVE 21DPB0394K	10-AJALPAN	TECPANTZACCOALCO	RURAL	522,468	509,903	509,903	509,903	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONST. DE UN AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. FED. MATUTINO CARMEN SERDAN GUADALUPE PANTZINGO	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	260,390	260,391	260,391	260,391	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONST. DE 2 AULAS, MODULO SANITARIO Y DIRECCION EN ESC.PRIM. NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE PANTZINGO DE MORELOS	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	1,013,289	925,660	925,660	925,660	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE ANEXO (DESAYUNADOR) EN ESCUELA PRIMARIA RURAL DOMINGO ARENAS	102-NEALTICAN	SAN BUENAVENTURA NEALTICAN	URBANO	473,258	473,258	473,258	473,258	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	473,258	473,258	100%	OBRA AL 100%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL "C" ESCUELA PRIMARIA "LIBERTADORES DE AMERICA" MIGUEL HIDALGO Y 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA CARMELITA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	670,918	670,918	670,918	670,918	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL "C" ESCUELA PRIMARIA "MAXIMO SERDAN" EN AV. JARDINES DE SAN JOSE SIN COLONIA DEL VALLE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	650,132	650,132	650,132	434,693	67%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL "C" PREESCOLAR NUEVA CREACION SAYIL EN NUESTRA SENORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS U.H. LA GUADALUPANA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	558,377	558,377	558,377	383,162	69%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" ESCUELA PRIMARIA "AGUSTIN MELGAR" CON CLAVE 21EPR1510R UBICADA EN LA SEGUNDA AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	450,962	450,962	450,962	321,828	71%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	89%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSBIO UBICADA EN CALLE 3A CERRADA ENRIQUE GARCIA CARRETO SIN UH MANUEL RIVERA ANAYA DE LA COLONIA MANUEL RIVERA ANAYA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	629,124	629,124	629,124	629,124	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y ESCALERAS ESTRUCTURA U-2C EN ESCUELA PRIMARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA OCTAVIO PAZ UBICADA EN CALLE 1D NO.1 U. H BOSQUES DE SAN SEBASTIAN DE LA COL. BOSQUES DE SAN SEBASTIAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,137,106	1,137,106	1,137,106	1,137,106	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA SON: META PROGRAMADA AVANCE FISICO 2 AULAS 2 AULAS 1 ANEXO 1 ANEXO
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 21DPR0289A	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN MATIAS ATZALA	RURAL	829,847	829,847	526,750	526,750	63%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	829,848	526,751	63%	LA OBRA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 21DPR0289A SE HIZO MODIFICACION PRESUPUESTAL POR LA AMPLIACION DE METAS QUEDANDO UN MONTO DE 829,847.78
CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V BONFIL CLAVE 21DPR1906B	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN FELIPE TEOTLALCINGO	URBANO	758,571	758,571	528,520	528,520	70%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	758,571	528,521	70%	EN LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL CLAVE 21DPR1906B SE HIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL DEBIDO A LA AMPLIACION DE METAS QUEDANDO CON UN MONTO DE 758,571.37
AULA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO	124-SAN GABRIEL CHILAC	SAN GABRIEL CHILAC	URBANO	545,679	545,679	545,679	545,679	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA CHICO LINARES	133-SAN MARTIN TOTOLTEPEC	SAN MARTIN TOTOLTEPEC	URBANO	50,654	50,654	50,654	50,654	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	123	123	100%	ESTA OBRA TIENE 2 FONDOS FISM \$ 50,654.72 FORTAMUN \$ 144,035.36 TOTAL \$ 194,690.08
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA MANTENIMIENTO A BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	133-SAN MARTIN TOTOLTEPEC	SAN MARTIN TOTOLTEPEC	URBANO	51,693	51,693	51,693	51,693	100%	0	0	0	CISTERNA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE CISTERNA
CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO EN REGIONAL TIPO "C", EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	146-SANTA ISABEL CHOLLULA	SANTA ANA ACOZAUHTLA	RURAL	334,159	334,159	334,159	334,159	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	334,159	334,159	100%	
DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 12 DE OCTUBRE	156-TEHUACAN	SAN MARCOS NECOXTLA	RURAL	429,009	414,059	414,059	414,059	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE ES DOS AULAS
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0020	16-AQUIXTLA	AQUIXTLA	URBANO	294,586	100,710	100,710	100,710	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	79	79	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS PRIMERA ETAPA	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	CHAPULTEPEC (SANTO DOMINGO)	RURAL	1,425,159	1,425,159	1,423,033	592,662	42%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144	60	42%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE E.E. MAS MODULO DE ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C EN ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	172-TEPELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TEPELA DE OCAMPO	URBANO	1,531,981	1,531,981	1,531,981	1,531,981	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,531,981	1,531,981	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE BANDA EN ESC. PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA , CLAVE 21DPR0946W	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	327,914	327,914	327,914	291,256	89%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA REALIZADA FISICAMENTE AL 100 % SOLO FALTA FINIQUITAR CONTRATO
ADQUISICION DE TERRENO PARA ESCUELA PRIMARIA AHUEHUETES	204-YAONAHUAC	YAONAHUAC	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	3,000,000	3,000,000	0	METROS CUADRADOS	3,000,000	3,000,000	100%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA ESCUELA PRIMARIA AHUEHUETES	204-YAONAHUAC	YAONAHUAC	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	300,000	300,000	0	METROS CUADRADOS	300,000	300,000	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIMARIA EMPERADOR CUAHUTEMOC	207-ZACAPOAXTLA	TATZECUALA	RURAL	91,563	91,563	91,563	91,563	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	91,563	91,563	100%	
CONSTRUCCION DE AULA Y DIRECCION ESCUELA PRIMARIA RAUL ISIDRO BURGOS CLAVE 21DPR03679	22-ATZITZIHUACAN	SAN JUAN AMECAC	URBANO	421,007	421,007	421,007	421,007	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	421,007	421,007	100%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y COMPROBADA EN SU TOTALIDAD.
TECHADO PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR2378H	22-ATZITZIHUACAN	SAN JUAN AMECAC	URBANO	1,137,901	1,137,901	1,137,901	1,137,901	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,137,901	1,137,901	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y TERMINADA EN SU TOTALIDAD
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN PRIMARIA AURELIA IZQUIERDO DE BRAVO PRIMERA ETAPA	35-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	320,630	320,630	100	100	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	320,630	320,630	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	41-CUAUTLancingo	BARRIO DE NUEVO LEON	RURAL	228,098	228,098	228,098	228,098	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	128	128	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	50-CHICHQUIILA	VISTA HERMOSA	RURAL	128,789	128,789	128,789	119,017	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	149	140	94%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL TIPO "C" DE 6.00 X 8.00 EN PRIM. FRAY PEDRO DE GANTE C.C.T. 21DPR16 (PAG. MAT)	53-CHIGNAHUAPAN	CALAPA	RURAL	41,114	41,114	41,114	41,114	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE DE MATERIALES

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO REGIONAL "C" DE 6.00 X 8.00 PARA ZONA C Y D EN ESC. PRIM "EDUARDO ARROYO CRUZ" CLAVE 21DPR3635N	53-CHIGNAHUAPAN	TEOCONCHILA	RURAL	246,966	246,966	246,966	232,438	94%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	94%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN AULA
CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO REGIONAL "C" DE 6.00 X 8.00 PARA ZONA C Y D EN ESC. PRIM "EDUARDO ARROYO CRUZ" CLAVE 21DPR3635N	53-CHIGNAHUAPAN	TEOCONCHILA	RURAL	246,966	246,966	246,966	232,438	94%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	94%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN AULA
CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO REGIONAL 6.00X8.00 PARA ZONA C Y D DE LA ESC. PRIM. CARMEN SERDAN	53-CHIGNAHUAPAN	TEOTLALPAN	RURAL	246,966	246,966	246,966	246,966	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN AULA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	81-ELOXOCHITLAN	TETZIZQUITLA	RURAL	452,442	452,442	452,442	452,442	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL PARA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21DPB0060X	81-ELOXOCHITLAN	CHIAPA	RURAL	246,663	246,663	246,663	223,222	90%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100%. UNICAMENTE FALTA PAGAR AL CONTRATISTA SU FINIQUITO, NO HAY MODIFICACION PRESUPUESTAL.
CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES PRIMERA ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO C.C.T 21DPR24870	85-IZUCAR DE MATAMOROS	EL AGUACATE	RURAL	845,901	845,901	845,901	845,901	100%	0	0	METROS CUADRADOS	480	480	100%	
AMPLIACION															
CONSTRUCCION DE 2 AULAS U2C EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	154-TECAMACHALCO	SAN MATEO TLAXIPAN	RURAL	512,185	512,185	491,038	491,038	96%	491,038	491,038	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	96%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE TECHOS EN ESC. PRIM. IGNACIO RAMIREZ COL. GUADALUPE VICTORIA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	1,302,886	1,296,371	1,302,886	469,476	36%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	15	15	100%	REHABILITACION DEL TECHO DE 15 AULAS
RECONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21DPR2022V	85-IZUCAR DE MATAMOROS	VISTA HERMOSA	RURAL	288,318	288,318	288,318	284,822	99%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	576	569	99%	OBRA QUE QUEDO EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ESC. PRIMARIA AURELIANA OLIVARES 21DPR21621	84-FRANCISCO Z. MENA	METLALTOYUCA	URBANO	136,620	136,620	136,620	136,620	100%	0	0	MOBILIARIO	136,620	136,620	100%	
SECUNDARIA															
CONSTRUCCION															
CONST. CERCADO EN ESC. TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO	10-AJALPAN	XALA	RURAL	564,592	560,938	560,938	560,938	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONST. CERCADO PERIMETRAL ES ESC. TELESECUNDARIA NUEVA CREACION DE LA LOCALIDAD	10-AJALPAN	TEPETLAMPÁ	RURAL	720,928	579,588	579,588	579,588	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	215	215	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA LA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DVT0618H	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN FELIPE TEOTLALCINGO	URBANO	484,662	484,662	484,662	484,662	100%	0	0	M2. SANITARIOS	484,662	484,662	100%	
CONST DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO	146-SANTA CATARINA TLALTEMPAN	SANTA CATARINA TLALTEMPAN	URBANO	329,476	329,476	329,476	329,476	100%	0	0	METROS CUADRADOS, LABORATORIO	74	74	100%	
CONSTRUCCION AULA ESCUELA TELESECUNDARIA. SANTOS DEGOLLADO	148-SANTA ISABEL CHOLULLA	SANTA ISABEL CHOLULLA	URBANO	266,146	266,146	266,146	266,146	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	266,146	266,146	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS BERMUDEZ	148-SANTA ISABEL CHOLULLA	SANTA ISABEL CHOLULLA	URBANO	465,897	465,897	465,897	465,897	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	465,897	465,897	100%	
CONSTRUCCION DE LOSA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "CAROLINA BENAVIDEZ BORSANI"	166-TLATLAUQUITEPEC	MAZATEPEC	RURAL	235,238	235,238	235,238	235,238	100%	0	0	METROS CUADRADOS	184	184	100%	
CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SEC. JAIME TORRES BODET CLAVE 347-70 2A ETAPA	188-TOCHIMILCO	TOCHIMILCO	URBANO	333,558	333,558	333,558	333,558	100%	333,558	333,558	M2. PATIO	1	1	100%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO
CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA "JAIME TORRES BODET CLAVE 347-70"	188-TOCHIMILCO	TOCHIMILCO	URBANO	64,470	64,470	64,470	64,470	100%	64,470	64,470	METROS CUADRADOS	750	750	100%	EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE: 1,451,105.11 INTEGRADO DE LA SIG. MANERA: EJERCICIO 2008 FORTAMUN 1,090,799.01 EJERCICIO 2008 FISM 295,636.20 EJERCICIO 2009 FISM 64,469.90
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN ESC. SEC. TEC. N° 3 2DA ETAPA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	597,194	596,013	597,194	562,703	94%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL AVILA CAMACHO	207-ZACAPOAXTLA	IXTACAPAN	RURAL	552,679	552,679	552,679	552,679	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	552,679	552,679	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TV SECUNDARIA CARMEN SERDAN ALATRISTE	41-CUAUTLancingo	SAN LORENZO ALMECATLA	URBANO	242,826	242,826	242,826	242,826	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	87	87	100%	
CONSTRUCCION DE CERCADO EN ESCUELA EN ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CON CLAVE 21ETV0874R	50-CHICHQUILA	EL TRIUNFO	RURAL	855,336	855,336	855,336	472,072	55%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	56%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES PARA LA ESC. TSE. PRIMO FELICIANO DE VERDAD (PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	MICHAC	RURAL	65,549	65,549	65,549	65,549	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE DE MATERIALES
CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO REGIONAL "C" DE 6.00 X 8.00 EN ESC. TLS. DELFINO REYES ARROYO C.C.T. 21ETV0638R	53-CHIGNAHUAPAN	CRUZ COLORADA	RURAL	246,966	246,966	246,966	246,966	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN AULA
CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO REGIONAL "C" DE 6.00 X 8.00 EN ESC. TLS. DELFINO REYES ARROYO C.C.T. 21ETV0638R	53-CHIGNAHUAPAN	CRUZ COLORADA	RURAL	246,966	246,966	246,966	246,966	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN AULA
CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO REGIONAL "C" DE 6.00 X 8.00 PARA ZONA C Y D EN ESC. TLS. "KONRAD ROENTGEN" C.C.T. 21ETV0026P	53-CHIGNAHUAPAN	MATLAMAJALES DE AGUILERES SERDAN	RURAL	246,966	246,966	246,966	89,489	36%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN AULA
CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO REGIONAL "C" DE 6.00 X 8.00 PARA ZONA C Y D EN ESC. TSE. 091 ALFONSO REYES C.C.T. 21ETV0094R	53-CHIGNAHUAPAN	LOMA ALTA	RURAL	246,966	246,966	246,966	246,966	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO EN LA TELESECUNDARIA JUANA INES DE CRUZ CLAVE 21ETV0392L	85-IZUCAR DE MATAMOROS	SAN SEBASTIAN PUCTLA	RURAL	291,459	291,459	291,459	291,459	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	75	75	100%	
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SECUNDARIA AURELIANA OLIVARES 21DES0018E	84-FRANCISCO Z. MENA	METLALTOYUCA	URBANO	136,620	136,620	136,620	136,620	100%	0	0	LABORATORIO	136,620	136,620	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (3ERA ETAPA)	10-AJALPAN	XOCHITZINGA	RURAL	1,017,295	1,019,670	1,017,670	1,019,670	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES 1A. ETAPA EN ESC.PRIM. VICENTE GUERRERO	175-TIANGUISMANALCO	TIANGUISMANALCO	URBANO	2,908,231	2,908,231	2,908,231	922,117	32%	0	0	SALÓN	1	0	32%	
CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES 1A.ETAPA	175-TIANGUISMANALCO	SAN PEDRO ATLIXCO	RURAL	1,198,404	1,198,404	1,198,404	835,056	70%	0	0	SALÓN	1	1	70%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA ALFONSO REYES	175-TIANGUISMANALCO	SAN MARTÍN TLAPALA	RURAL	412,400	412,400	412,400	396,263	96%	0	0	OTROS	1	1	96%	
CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 1A. ETAPA	175-TIANGUISMANALCO	SANTO DOMINGO TENANTITLA	RURAL	609,352	609,352	603,352	609,352	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN BACHILLERATO GENERAL "NIÑOS HEROES" 1A. ETAPA	186-TLATLAUQUITEPEC	TEHUACCO	RURAL	1,256,851	1,256,851	1,256,851	1,256,851	100%	0	0	METRO CUADRADO	65	65	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PARA LA COMUNIDAD DE ALPANOCAN	188-TOCHIMILCO	SAN ANTONIO ALPANOCAN	URBANO	542,626	542,626	542,626	135,212	25%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	SAN JOSÉ ATZINTLIMEYA	RURAL	40,236	40,236	40,236	40,236	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE GANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL EJIDO DE ATLAMAXAC (PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	ATLAMAXAC	RURAL	278,303	278,303	278,303	278,303	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ACOCCULCO (PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	ACOCULCO (ALAMEDILLA)	RURAL	76,350	76,350	76,350	76,350	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN CIENEGA LARGA (PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	CIENEGA LARGA	RURAL	103,047	103,047	103,047	103,047	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>															
PISO FIRME															
CONSTRUCCION															
VIVIENDA DIGNA (20 ACCIONES DE PISO DIGNO)	102-NEALTICAN	SAN BUENAVENTURA NEALTICAN	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	45,000	45,000	100%	OBRA AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA RURAL (APORTACION MUNICIPAL)	196-XAYACATLÁN DE BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	APORTACION AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA RURAL 1 APORTACION
VIVIENDA AMPLIACION															
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA 2009" (APORTACION)	172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,300,000	2,300,000	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CASAS RURALES	53-CHIGNAHUAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	563,999	563,999	563,999	563,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE DE MATERIALES
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															
APORTACION PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA	190-TOTOLTEPEC DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	464,400	464,400	464,400	464,400	100%	0	0	ACCION	86	86	100%	APORTACION AL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA DE 86 ACCIONES
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL RPROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA PROGRESIVA "TU CASA 2009"	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	ACCION	200	200	100%	LA ACCION CONSTO EN LA COLOCACION DE 200 ACCIONES DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN. LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN CULMINADAS Y LA OBRA FINQUITADA. CABE MENCIONAR QUE SE TUVO APORTACION TANTO FEDERAL COMO POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE EL TOTAL EJERCIDO EN LAS ACCIONES FUE DE \$ 1,400,000.00
PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA (PAQUETE DE MATERIALES)	66-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	717,220	717,220	717,220	717,220	100%	0	0	ACCION	870	870	100%	SUMINISTRO DE 350 TINACOS Y 155 TONELADAS DE CEMENTO
<b>CAMINOS RURALES</b>															
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCION															
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA REFORMA SUR ENTRE C. REAL Y C. N	110-PALMAR DE BRAVO	SAN ISIDRO MONTERROSAS	RURAL	2,900,606	2,900,606	542,614	542,614	19%	0	0	KILOMETROS	2,900,607	542,614	19%	
CONSTRUCCION CAMINO LOS MOLINOS PORTES GIL	148-SANTA ISABEL CHOLULA	SANTA ISABEL CHOLULA	URBANO	451,057	451,057	451,057	451,057	100%	0	0	KILOMETROS	451,057	451,057	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. DEL TRABAJO Y CALLE OLVIDO	180-TLAHUAPAN	SAN MIGUEL TIANGUISTENCO	URBANO	1,911,698	1,911,698	1,911,698	1,911,698	100%	0	0	KILOMETROS	1,911,699	1,911,699	100%	OBRA NO. 82246 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE OLVIDO" FONDO FISM MONTO 1,911,698.80 AVANCE FISICO FINANCIERO 100% UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ENRIQUE SANCHEZ DIAZ ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y BENITO JUAREZ	180-TLAHUAPAN	SANTA RITA TLAHUAPAN	URBANO	790,021	790,021	790,021	790,021	100%	0	0	KILOMETROS	790,022	790,022	100%	OBRA NO. 82231 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ENRIQUE SANCHEZ DIAZ ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y BENITO JUAREZ FONDO FISM MONTO 790,021.50 AVANCE FISICO FINANCIERO 100% UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AHUEHUETES SEGUNDA ETAPA	204-YAONAHUAC	YAONAHUAC	URBANO	633,492	633,492	633,492	633,492	100%	633,492	633,492	KILOMETROS	633,492	633,492	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 4 DE OCTUBRE Y CAMINO REAL	204-YAONAHUAC	AHUATA	RURAL	344,151	344,151	344,151	344,151	100%	344,151	344,151	KILOMETROS	344,151	344,151	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RELICARIO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y AV. HIDALGO.	204-YAONAHUAC	YAONAHUAC	URBANO	528,086	528,086	528,086	528,086	100%	528,086	528,086	KILOMETROS	528,086	528,086	100%	
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PLAZA JUAREZ A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL SEÑOR SANTIAGO APOSTOL.	204-YAONAHUAC	YAONAHUAC	URBANO	1,127,731	1,127,731	1,127,731	1,127,731	100%	1,127,731	1,127,731	KILOMETROS	1,127,731	1,127,731	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ENTRADA PRINCIPAL HACIA LA CAPILLA DE LA COLONIA DE IXTICPAC	207-ZACAPOAXTLA	SANTA CRUZ XALTETELA	RURAL	166,510	166,510	166,510	166,510	100%	0	0	KILOMETROS	166,510	166,510	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	29-CAXHUACAN	CAXHUACAN	URBANO	510,000	510,000	510,000	510,000	100%	100	100	KILOMETROS	510,000	510,000	100%	
APORTACION PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO TIPO D MEJORADO CHICHQUIULA-HUAXCALECA DE 9.92 KM DE LONGITUD META 2009- 4.00 KMS TRAMO DEL KM 1+260 AL KM 5+260 DEL MUNICIPIO DE CHICHQUIULA	50-CHICHQUIULA	CHICHQUIULA	URBANO	8,609,237	8,609,237	8,609,237	8,609,237	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	APORTACION AL 100 POR CIENTO
CONSTRUCCION DE CAMINO TIZAPA-RANCHO NUEVO DEL 0+580 AL 1+760	50-CHICHQUIULA	TIZAPA	RURAL	1,990,175	1,990,175	1,990,175	1,404,215	71%	0	0	KILOMETROS	1	1	71%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CALLE PRINCIPAL ENTRE LA IGLESIA Y LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	50-CHICHQUIULA	EL ROSARIO	RURAL	271,902	271,902	271,902	214,620	79%	0	0	KILOMETROS	1	1	80%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD EL PROGRESO TIPO D MEJORADO DEL TRAMO 1+854 AL KM 0+354 CUARTA ETAPA	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	EL PROGRESO (SAN ANTONIO)	RURAL	3,232,147	3,232,147	3,232,147	3,232,147	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TIPO E COL. GUADALUPE VISTA HERMOSA DE 2.78 KM	50-CHICHQUIULA	CHICHQUIULA	URBANO	3,467,101	3,467,101	3,467,101	3,467,101	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEL KM. 0+000 AL 1+000	186-TLATLAUQUETEPEC	OCOTA	RURAL	422,502	422,502	422,502	422,502	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE TZITLA	53-CHIGNAHUAPAN	TZITLA	RURAL	792,538	792,538	792,538	792,538	100%	0	0	KILOMETROS	5,153	5,153	100%	
MANTENIMIENTO EN CALLES DE MICHAC	53-CHIGNAHUAPAN	MICHAC	RURAL	717,596	717,596	717,596	717,596	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL BARRIO DE TOLTEMPAN	53-CHIGNAHUAPAN	TOLTEMPAN	RURAL	1,123,656	1,123,656	1,123,656	1,123,656	100%	0	0	KILOMETROS	3,489	3,489	100%	
REVESTIMIENTO DE LAS CALLES DE TERRACERIA EN EL BARRIO DE TEOTLALPAN	53-CHIGNAHUAPAN	TEOTLALPAN	RURAL	1,108,382	1,108,382	1,108,382	1,108,382	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE VOLTEO PARA LA REHABILITACION DE CAMINO XALPUENTE-ATENTI	172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	659	659	659	659	100%	0	0	KILOMETROS	659	659	100%	OBRA TERMINADA AL 100%.
REHABILITACION DE CAMINO CON RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	172-TETELA DE OCAMPO	ZACALOMA	RURAL	48,493	48,493	48,493	48,493	100%	0	0	KILOMETROS	48,494	48,494	100%	OBRA TERMINA AL 100%.
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TERRACERIA KM. 0+000 AL KM. 10+200	186-TLATLAUQUETEPEC	JILOTEPEC	RURAL	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TERRACERIA KM. 0+000 AL KM. 4+000	186-TLATLAUQUETEPEC	GÓMEZ ORIENTE	RURAL	992,884	992,884	992,884	992,884	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TERRACERIA KM. 0+000 AL KM. 5+000	186-TLATLAUQUETEPEC	ATIOYAN	RURAL	839,500	839,500	839,500	839,500	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL BARRIO DE TENEXTLA	53-CHIGNAHUAPAN	TENEXTLA	RURAL	1,110,351	1,110,351	1,110,351	1,110,351	100%	0	0	KILOMETROS	16,909	16,909	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CARRETERA FEDERAL A LA GLORIA 1A SECCIÓN	53-CHIGNAHUAPAN	LA GLORIA (PRIMERA SECCION)	RURAL	713,983	713,983	713,983	713,983	100%	0	0	KILOMETROS	7,980	7,980	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE PIEDRA ANCHA A TECOLOQUILLO	53-CHIGNAHUAPAN	PIEDRA ANCHA	RURAL	610,543	610,543	610,543	610,543	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SAN CLAUDIO A EL MANZANITO	53-CHIGNAHUAPAN	EL MANZANITO	RURAL	938,127	938,127	938,127	938,127	100%	0	0	KILOMETROS	9,475	9,475	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE TECOLOQUILLO A SAN CLAUDIO	53-CHIGNAHUAPAN	TECOLOQUILLO	RURAL	511,123	511,123	511,123	511,123	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EL ARENAL	53-CHIGNAHUAPAN	EL ARENAL (LA COLONIA)	RURAL	710,123	710,123	710,123	710,123	100%	0	0	KILOMETROS	8,000	8,000	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS
REVESTIMIENTO DE TERRACERIA DEL ENTRONQUE DE CARRTERA CHIGNAHUAPAN-ACOCULCO A CRUZ COLORADA	53-CHIGNAHUAPAN	CRUZ COLORADA	RURAL	481,475	481,475	481,475	481,475	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE BAÑOS TERMALES A MATLAHUACALA	53-CHIGNAHUAPAN	MATLAHUACALA	RURAL	429,891	429,891	429,891	429,891	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE BAÑOS TERMALES A TEOTLALCINGO	53-CHIGNAHUAPAN	TENANCINGO	RURAL	435,515	435,515	435,515	435,515	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE SAN MIGUEL LASTIRI A RANCHO LA ISABEL	53-CHIGNAHUAPAN	SAN MIGUEL LASTIRI	RURAL	450,460	450,460	450,460	450,460	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE TECOYUCA A CARRETERA ENTRONQUE DE PIEDRA ANCHA	53-CHIGNAHUAPAN	TECOYUCA	RURAL	1,206,268	1,206,268	1,206,268	1,206,268	100%	0	0	KILOMETROS	11,500	11,500	100%	
MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUCCION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CAPILLA CENTRO DE SALUD	50-CHICHIQUILA	RANCHO NUEVO	RURAL	237,017	183,167	183,167	168,378	92%	0	0	METROS CUADRADOS	131	100	76%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE EL PREESCOLAR VICENTE GUERRERO Y LA CAPILLA	50-CHICHIQUILA	SAN LUIS ESPERANZA	RURAL	198,695	198,695	198,695	179,188	90%	0	0	METROS CUADRADOS	49	45	91%	OBRA EN PROCESO
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
PUENTE ALCANTARILLA 15 DE MAYO UBICADO EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE CALLES SIN NOM	110-PALMAR DE BRAVO	CUESTA CHICA PILETAS	RURAL	546,600	546,600	546,600	546,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	546,600	546,600	100%	
RAMPA															
CONSTRUCCION DE RAMPAS DE PROGRESO-SAN JOSE DE LA RAYA SEGUNDA ETAPA 0.100 KM	50-CHICHIQUILA	SAN JOSE DE LA RAYA	RURAL	325,349	325,349	325,349	149,702	46%	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	200	95	48%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ACCESO PRINCIPAL Y LA CAPILLA	50-CHICHIQUILA	LAS TRINCHERAS	RURAL	342,743	342,743	342,743	189,123	55%	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	600	335	56%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CAMINO PRINCIPAL ENTRE NENEHUACA Y RIO SECO 0.135 KM	50-CHICHIQUILA	NENEHUACA	RURAL	393,252	393,252	393,252	393,252	100%	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	608	608	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUENTES VEHICULARES															
CONSTRUCCION ALCANTARILLA SAN PEDRO ATLACO	22-ATIZTIZHUACAN	SAN FRANCISCO XOCHITEOPAN	RURAL	1,346,083	1,346,083	1,346,083	1,346,083	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,346,083	1,346,083	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%.
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
OTROS															
PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES	172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	780,355	780,355	780,355	780,355	100%	0	0	METRO LINEAL	780,355	780,355	100%	OBRA TERMINADA AL 100%.
APORTACION PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO CUAUTEMPAN-ZONGOZTLA"	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	215,250	215,250	215,250	215,250	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA ACCION SE REALIZO MEDIANTE CARTA MANDATO POR LO QUE ES SOLAMENTE UNA APORTACION PARA LA REALIZACION DE DICHO PROYECTO
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
CONSTRUCCION															
PROYECTO PRODUCTIVO INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO PARA LA SOCIEDAD DE EJIDATARIOS LAS TROJES POZO NO. 2	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN SALVADOR EL VERDE	URBANO	183,858	183,858	183,858	183,858	100%	183,858	183,858	HECTAREA	183,858	183,858	100%	ESTA OBRA PARA REALIZARLA AL 100% SE HIZO CON APORTACION MUNICIPAL Y DE LOS PRODUCTORES DE LOS CUALES SU APORTACION FUE DE \$702,308.04
CERCADO DE MICROCUENCA TEXOPANAPA	22-ATIZTIZHUACAN	SANTIAGO ATIZTIZHUACAN	URBANO	311,480	311,480	311,480	311,480	100%	0	0	HECTAREA	311,480	311,480	100%	ESTA OBRA SE TERMINO Y COMPROBO AL 100%.
CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO PARA PRODUCCION DE Jitomate HIDROPONICO	233-LAFRAGUA	SALTILLO	URBANO	538,915	538,915	538,915	538,915	100%	0	0	M2, INVERNADERO	1,015	1,015	100%	
AMPLIACION															
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR COMPUERTAS 3RA. ETAPA	22-ATIZTIZHUACAN	SAN PEDRO ICHUAITEPEC	RURAL	1,445,032	1,445,032	1,445,032	1,445,032	100%	0	0	HECTAREA	1,445,032	1,445,032	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y COMPROBADA EN SU TOTALIDAD.
CONSERVACION															
PROYECTO PRODUCTIVO AGRICOLA DE SIEMBRA DE MAIZ EN LABRANZA MINIMA Y DE CONSERVACION	140-SAN PEDRO CHOLLULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	959,232	959,232	959,232	959,232	100%	0	0	HECTAREA	959,232	959,232	100%	
APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO	188-TOCHIMILCO	TOCHIMILCO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	300,000	300,000	HECTAREA	150,000	150,000	100%	EN EL RUBRO DEL AFANCE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDA ES: TONELADA PERO SOLO VIENE LA OPCION DE HECTAREA.
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL															
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SANTIAGO MIXQUITLA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	81,180	81,180	81,180	81,180	100%	0	0	TALLER	81,180	81,180	100%	
EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE COSTURA Y CONFECCION EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SANTIAGO MIXQUITLA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	29,406	29,406	29,406	29,406	100%	0	0	TALLER	29,406	29,406	100%	
INFRAESTRUCTURA ARTESANAL															
AMPLIACION															
CURSO TALLER DE ELABORACION DE ARTESANIAS REGIONALES EN EL CENTRO DE DESARROLLO ESQ. 14 PTE. Y C. 13 NTE. SANTIAGO MIXQUITLA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	27,935	27,935	27,935	27,935	100%	0	0	TALLER	27,935	27,935	100%	
CURSO TALLER DE CARPINTERIA EN EL CENTRO DE DESARROLLO ESQ. 14 PTE. Y C. 13 NTE. SANTIAGO MIXQUITLA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	27,935	27,935	27,935	27,935	100%	0	0	TALLER	27,935	27,935	100%	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
OTROS															
PRODUCCION DE OVINOS PARA CARNE Y PIE DE CRIA PARA SAN JUAREZ CORONADO	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	JUAREZ CORONADO	URBANO	115,863	115,863	115,863	115,863	100%	115,863	115,863	VIENTRE BOVINO	115,863	115,863	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
PRODUCCION DE OVINOS PARA CARNE Y PIE DE CRIA PARA SAN MATIAS TLALANCALECA	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	SAN MATIAS TLALANCALECA	URBANO	231,725	231,725	231,725	231,725	100%	231,725	231,725	VIENTRE BOVINO	231,725	231,725	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
PRODUCCION DE OVINOS SAN ANTONIO ARENAS	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	SAN ANTONIO CHIAUTLA DE ARENAS	RURAL	141,050	141,050	141,050	141,050	100%	141,050	141,050	VIENTRE BOVINO	141,050	141,050	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS PARA DESARROLLO DEL CAMPO	148-SANTA ISABEL CHOLLULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	211,250	211,250	211,250	211,250	100%	0	0	TONELADA	211,250	211,250	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	175-TIANGUISMANALCO	TIANGUISMANALCO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION DEL JAGUEY EN LA COLONIA CONCEPCION (PRIMERA ETAPA)	188-TOCHIMILCO	TOCHIMILCO	URBANO	1,702,553	1,702,553	1,702,553	1,702,553	100%	1,702,553	1,702,553	HECTAREA	1	1	100%	
PROYECTOS PRODUCTIVOS FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE SORGO	22-ATIZTIZHUACAN	SANTIAGO ATIZTIZHUACAN	URBANO	470,228	470,228	470,228	470,228	100%	0	0	PRODUCTOR	470,228	470,228	100%	ESTA ACCION ESTA PRESENTADA Y COMPROBADA AL 100%.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
PROGRAMA MUNICIPAL DE FERTILIZACIÓN	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	281,190	281,190	281,190	281,190	100%	0	0	0 TONELADA	53	53	100%	LA ACCIÓN CONSISTIO EN LA ADQUISICIÓN DE 52.5 TONELADAS DE FERTILIZANTE UREA PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>															
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS															
PAGO GASTOS INDIRECTOS INDIRECTOS ESTUDIO Y PROYECTOS	129-SAN JOSE MIAHUATLAN	SAN JOSE MIAHUATLAN	URBANO	58,244	58,244	58,244	58,244	100%	0	0	0 ESTUDIO	58,244	58,244	100%	
APORTACION PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO DE 2 KMS DE LONGITUD, HUEYTENTAN-PAPALOTLA	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	105,000	105,000	105,000	10,500	10%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	LA ACCIÓN SOLO CORRESPONDIÓ A UNA APORTACION POR PARTE DEL MUNICIPIO, PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y LA ELABORACION DE UN PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO HUEYTENTAN-PAPALOTLA
PAGO DE ELABORACION DE PROYECTOS	50-CHICHQUIULA	CHICHQUIULA	URBANO	195,783	195,783	195,783	195,783	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO
PAGO DE PROYECTO DEL CAMINO COLONIA GUADALUPE - VISTA HERMOSA	50-CHICHQUIULA	COLONIA GUADALUPE	RURAL	97,720	97,720	97,720	97,720	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	949,392	949,392	949,392	949,392	100%	0	0	0 PROYECTO	949,392	949,392	100%	
PAGO A RESIDENTES DE OBRAS SEGUNDA ETAPA	35-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	239,443	239,443	239,443	179,582	75%	0	0	0 ASISTENCIA TECNICA	239,443	179,582	75%	OBRA EN PROCESO TERMINACION PRIMER TRIMESTRE 2010
INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS															
APORTACION PARA EL PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO "CHIGNAHUAPAN-LLANO VERDE-PAREDON"	53-CHIGNAHUAPAN	LLANO VERDE	RURAL	562,487	562,487	562,487	562,487	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
APORTACION PARA EL PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO-EJECUTIVO DE CAMINO "ACOCULCO-TRES CABEZAS"	53-CHIGNAHUAPAN	ACOCULCO (ALAMEDILLA)	RURAL	258,761	258,761	258,761	258,761	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	71,504	71,504	71,504	71,504	100%	0	0	0 DOCUMENTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OBRAS PUBLICAS	84-FRANCISCO Z. MENA	METLALTOYUCA	URBANO	205,850	205,850	205,850	205,850	100%	0	0	0 OBRA	205,850	205,850	100%	
APORTACION PARA LA REALIZACION DEL ESTADIO Y PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACION" Y AMPLIACION DE CAMINO	70-HUATLATLAUCA	TEMPEXQUITLA	RURAL	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
ADQUISICION DE TERRENO PARA UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA SECCION	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	SAN MATIAS TLALANCALECA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	150,000	150,000	0 INMUEBLE	150,000	150,000	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (COMPUTADORAS MOBILIARIO DE OFICINA Y TONNER)	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	249,002	249,002	249,002	103,319	41%	0	0	0 EQUIPO	249,002	103,319	41%	EN PROCESO
ACCIONES PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION (APORTACION)	50-CHICHQUIULA	CHICHQUIULA	URBANO	183,800	183,800	183,800	147,400	80%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO
ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA EL DIF MUNICIPAL	50-CHICHQUIULA	CHICHQUIULA	URBANO	139,797	139,797	139,797	139,797	100%	0	0	0 VEHICULO	1	1	100%	OBRA TERMINA
ADQUISICION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REACCION INMEDIATA EN COACOYUNGA	53-CHIGNAHUAPAN	COACOYUNGA	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
CURSOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	11,173	11,173	11,173	11,173	100%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	53-CHIGNAHUAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,340,250	2,340,250	2,340,250	1,872,200	80%	0	0	0 LOTE	1	1	80%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS															
GASTOS INDIRECTOS PARA PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRA (PRIMERA PARTE)	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,130,000	2,130,000	2,130,000	1,827,349	86%	0	0	0 INFORME	15	0	0%	OBRA EN PROCESO.
PAGO A RESIDENTE DE OBRAS	129-SAN JOSE MIAHUATLAN	SAN JOSE MIAHUATLAN	URBANO	114,841	114,841	114,841	114,841	100%	0	0	0 PERSONA	114,841	114,841	100%	
PAGO DE SUPERVISION EXTERNA	175-TIANGUISMANALCO	TIANGUISMANALCO	URBANO	130,241	130,241	130,241	129,811	100%	0	0	0 OTROS	12	12	98%	
<b>PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>															
OPERATIVA															
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL															
EQUIPAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	4,833,350	4,833,350	4,833,350	4,833,350	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	ESTE EQUIPAMIENTO FUE ADQUIRIDO CON RECURSOS COMBINADOS DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT
<b>ORGANIZACIONAL</b>															
CAPACITACION Y ACTUALIZACION															
ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN PEDRO CHOLLULA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	84,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	0 HORAS CURSO	84,000	84,000	100%	
ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN EL CENTRO DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	67,200	67,200	67,200	67,200	100%	0	0	0 HORAS CURSO	67,200	67,200	100%	
ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN CANCHAS DEPORTIVAS LA SANTISIMA 2DA. ETAPA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	SANTIAGO MOMOXPAN	URBANO	155,400	155,400	155,400	155,400	100%	0	0	0 HORAS CURSO	155,400	155,400	100%	
ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO SOCIAL TLACHTLI SANTIAGO MIXQUITLA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	285,600	285,600	285,600	285,600	100%	0	0	0 HORAS CURSO	285,600	285,600	100%	
ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN EL CORREDOR URBANO TURISTICO ARTESANAL Y RECREATIVO	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	67,200	67,200	67,200	67,200	100%	0	0	0 HORAS CURSO	67,200	67,200	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN MODULO DEPORTIVO SAN DIEGO Y SAN COSME	140-SAN PEDRO CHOLLULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	HORAS CURSO	150,000	150,000	100%	
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN CANCHAS DEPORTIVAS LA SANTÍSIMA ZDA. ETAPA EN SANTIAGO MOMOXPAN	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	42,390	42,390	42,390	42,390	100%	0	0	0	HORAS CURSO	42,390	42,390	100%	
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL CENTRO DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	8,478	8,478	8,478	8,478	100%	0	0	0	HORAS CURSO	8,478	8,478	100%	
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO SOCIAL TLACHTLI EN SANTIAGO MIXQUITLA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	42,390	42,390	42,390	42,390	100%	0	0	0	HORAS CURSO	42,390	42,390	100%	
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL CORREDOR URBANO TURÍSTICO ARTESANAL Y RECREATIVO	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	0	HORAS CURSO	10,500	10,500	100%	
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN MODULO DEPORTIVO SAN DIEGO Y SAN COSME	140-SAN PEDRO CHOLLULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	137,500	137,500	137,500	137,500	100%	0	0	0	HORAS CURSO	137,500	137,500	100%	
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN PEDRO CHOLLULA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	6,300	6,300	6,300	6,300	100%	0	0	0	HORAS CURSO	6,300	6,300	100%	
PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN EL CORREDOR URBANO TURÍSTICO ARTESANAL Y RECREATIVO	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	6,300	6,300	6,300	6,300	100%	0	0	0	HORAS CURSO	6,300	6,300	100%	
PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN EL CENTRO DE EXPOS. Y ACTIVIDADES CULTURALES	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	7,560	7,560	7,560	7,560	100%	0	0	0	HORAS CURSO	7,560	7,560	100%	
PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO TLACHTLI DE SANTIAGO MIXQUITLA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	25,434	25,434	25,434	25,434	100%	0	0	0	HORAS CURSO	25,434	25,434	100%	
PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN LA UNIDAD DE SAN PEDRO CHOLLULA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	7,560	7,560	7,560	7,560	100%	0	0	0	HORAS CURSO	7,560	7,560	100%	
PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN MODULO DEPORTIVO SAN DIEGO Y SAN COSME	140-SAN PEDRO CHOLLULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	0	HORAS CURSO	12,500	12,500	100%	
PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN CANCHAS DEPORTIVAS LA SANTÍSIMA ZDA. ETAPA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	SANTIAGO MOMOXPAN	URBANO	21,195	21,195	21,195	21,195	100%	0	0	0	HORAS CURSO	21,195	21,195	100%	
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OTROS																
CURSO-TALLER DE PINTURA EN EL CENTRO DE DESARROLLO ESG. 14 PTE. Y C. 13 NTE SANTIAGO MIXQUITLA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	27,935	27,935	27,935	27,935	100%	0	0	0	CURSO	27,935	27,935	100%	
LABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL POLIGONO 30921001	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	PLAN	1	1	100%	ESTE PLAN SE EJECUTO CON RECURSOS FEDERALES, ESTATALES CONVINDOS CON RAMO 33
PROYECTO PRODUCTIVO, CONSOLIDACION, MEJORAMIENTO GENETICO DE OVINOS ZIHUTL TEKEKI	19-ATLIXCO	SAN PEDRO BENITO JUAREZ	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	AGRUPACION	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO DE CRIA Y ENGORDA DE OVINOS	19-ATLIXCO	SAN PEDRO BENITO JUAREZ	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	AGRUPACION	1	1	100%	
REHABILITACION DE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL (CRI)	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	351,896	351,896	351,896	351,896	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL (APORTACION)	22-ATZITZIHUACAN	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	URBANO	297,253	297,253	297,253	297,253	100%	0	0	0	RELLENO SANITARIO	297,253	297,253	100%	ESTA OBRA DE APORTACION SE CUBRIO AL 100% Y SE COMPROBO EN SU TOTALIDAD.
<b>FORTAMUN</b>				<b>976,796,877</b>	<b>974,834,393</b>	<b>951,997,752</b>	<b>890,731,148</b>	<b>91%</b>	<b>26,936,076</b>	<b>26,205,478</b>			<b>113,025,118</b>	<b>101,894,732</b>	<b>90%</b>	
<b>INVERSION</b>																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONST. DE UN AULA DIRECCION Y ANEXO SANITARIO EN ESC. PRIMARIA ESCUDO NACIONAL	10-AJALPAN	ACHICHINALCO	RURAL	519,598	516,257	516,257	516,257	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONST. 1ERA ETAPA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL BARRANCA TIPA PRIMARIA	10-AJALPAN	ZACAYUCAN	RURAL	469,333	345,010	345,010	345,010	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	827	767	93%	
CONST. 1ERA ETAPA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD	10-AJALPAN	TLACXITLA	RURAL	490,568	418,670	418,670	418,670	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	455	455	100%	
CONST. 2 AULAS ESC. PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	10-AJALPAN	RANCHO NUEVO	RURAL	571,482	571,482	571,482	571,482	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO (VESTIDORES, BAÑOS Y GRADAS) EN CANCHA DE FUTBOL 2A ETAPA	102-NEALTICAN	SAN BUENAVENTURA NEALTICAN	URBANO	519,701	519,701	519,701	519,701	100%	0	0	0	MODULO	519,701	519,701	100%	OBRA AL 100%
CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL ZDA ETAPA BACHILLERATO PROGRESO LAS AMERICAS	106-OCOYUCAN	SANTA CLARA OCOYUCAN	URBANO	283,925	283,925	283,925	283,925	100%	283,925	283,925	283,925	METROS, BARDAS, GERCOS	283,925	283,925	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 SUR ENTRE AV. CONSTITUCION Y 5 PONIENTE	110-PALMAR DE BRAVO	CUACNOPALAN	URBANO	511,728	511,728	511,728	511,728	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	511,728	511,728	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	110-PALMAR DE BRAVO	LOS REYES ALTAMIRA	RURAL	1,593,332	1,593,332	1,593,332	1,593,332	100%	0	0	0	PLANTA	1,593,332	1,593,332	100%	
ADQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 11 "A" NORTE Y TRABAJOS VARIOS ENTRE 18 Y 20 PONIENTE COLONIA EL TAMBORCITO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,944,154	1,944,154	1,944,154	1,247,276	64%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,152	979	85%	
CONSOLIDACION PARQUE VILLA ATL AVENIDA OCOTAL NUMERO 49 DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC (REP 09)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	275,508	275,508	273,944	273,944	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ COFINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES TANTO DEL RAMO 20, GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, RAMO 33 (FORTAMUN) DEL EJERCICIO 2009, YA QUE PERTENECE AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009.



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONST DE PAVIMENT ASFAL, GUARNI Y BANO EN CI UNI AUTÓ DE BC / C LA MORA Y C UNIV AUTO DE NUEVO LEÓN Y PRIV UNIV ALTO TABASCO / CALLE UNI AUTO DE BCY ACC A FAC CONTA PUB(BUAP) COL UNIVERSIDADES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,485,880	2,485,880	2,485,880	1,145,304	46%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,508	2,508	100%	
CONST DE 2 AULAS TIPO CAPCEE, EST REG "C" EN EL BACHI OFIAL RUFINO TAMAYO EN CARRETERA A VALSEQUILLO S/N (FRENTE A LA SECUNDARIA Y PRIMARIA) INSPECTORIA LOS ANGELES TETELA, JA SAN BALTAZAR TETELA	114-PUEBLA	LOS ANGELES TETELA	RURAL	533,970	533,970	533,970	484,074	91%	0	0	0	AULA	2	2	90%	
CONST DE 3 AULAS, MOD SANITARIO Y ESCA EN EST UJC EN EL BACHI ORAL OFAL DAVID ALFARO SIQUEIROS" UN SAN SEBASTIAN DE APARICIO ANDADOR PARQUE SUR Y ANDADOR PARQUE NORTE JA SN SEBASTIAN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIAN DE APARICIO	URBANO	1,862,141	1,862,141	1,862,141	487,322	26%	0	0	0	AULA	3	2	70%	LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA SON: 2.10 AULAS DE 3 1.4 ANEXOS DE 2
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN CALLE MARIO BENEDETTI ESQUINA CON CALLE NICOLÁS GUILLEN COLONIA BALCONES DEL SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	768,661	768,661	768,661	579,940	75%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO UBICADA EN CALLE INSURGENTES ESQUINA PROLONGACION 5 DE MAYO DE LA COLONIA 1º DE MAYO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	738,019	738,019	738,019	738,019	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTETICO CON PISTA DE TROTE UBICADA EN BOSQUES DE SAN SEBASTIAN II DE LA COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIAN 2A SECCION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,023,458	1,023,458	1,023,458	1,023,458	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN AVENIDA 123 ORIENTE ESQUINA CON 2 SUR U.H. FUENTES DE SAN BARTOLO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,189,953	1,189,953	1,189,953	1,155,108	97%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	1,072,998	1,072,998	1,072,998	870,787	81%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN SAN MIGUEL MAYORAZGO COLONIA SAN MIGUEL MAYORAZGO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	988,208	988,208	988,208	988,208	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	1,345,987	1,345,987	1,345,987	1,110,408	82%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTETICO UBICADA EN AVENIDA 14 SUR MANZANA 8 U.H. SAN JORGE DE LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL SAN JORGE 1ER. EST.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,088,026	1,088,026	1,088,026	1,088,026	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTETICO UBICADA EN SAN MIGUEL MAYORAZGO DE LA COLONIA SAN MIGUEL MAYORAZGO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	988,208	988,208	988,208	988,208	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTETICO Y PISTA DE TROTE EN SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,722,126	1,722,126	1,722,126	1,239,806	72%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA PRINCIPAL EN EL BACHILLERATO TECNOLÓGICO "AQUILES SERDAN" EN CARRETERA A CANOA KM. 7.5 COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	224,393	224,393	224,393	224,393	100%	0	0	0	BARDAS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN EL PARQUE JUÁREZ CALLE 31 ORIENTE Y 43 PONIENTE COLONIA LAS PALMAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	114,791	114,791	114,791	114,791	100%	0	0	0	METRO LINEAL	484	469	95%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PASEO DE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA ENTRE CALLE 10 Y 26 COLONIA SAN JOSÉ VISTA HERMOSA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	277,876	277,876	277,876	277,876	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	97	97	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MARGARITA MANZANA 41 EN BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE ENTRE RÍO ALSÉSECA Y CALLE 42 SUR UNIDAD HABITACIONAL LA MARGARITA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,630,373	2,630,373	2,630,373	2,630,373	100%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN EN MARGEN DERECHA DE RÍO ALSÉSECA ENTRE CALLE 13 ORIENTE Y 15 ORIENTE COLONIA 2 DE ABRIL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	500,906	500,906	500,906	201,712	40%	0	0	0	METROS CUBICOS	625	300	48%	
CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN EN MARGEN IZQUIERDO DE RÍO ATOYAC ENTRE RÍO ATOYAC Y 66 PONIENTE COLONIA BOSQUES DE ATOYAC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,416,300	1,416,300	1,416,300	559,180	39%	0	0	0	METRO CUBICO	1,681	471	28%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE TAMIAHUA ENTRE LAGUNA DE PATZCUARO Y CALLE 4 SUR JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	726,821	726,821	726,821	726,821	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,313	1,313	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PRIVADA 106 A ORIENTE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 SUR COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	710,631	710,631	710,631	291,128	41%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,269	1,079	85%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VILLA CLARA CON 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE 14 DE OCTUBRE COLONIA LA CUCHILLA GUADALUPE XONACATEPEC, JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARIA XONACATEPEC	URBANO	1,461,764	1,461,764	1,461,764	1,461,764	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,080	3,080	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VILLA CLARA CON 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE 14 DE OCTUBRE COLONIA LA CUCHILLA GUADALUPE XONACATEPEC, JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARIA XONACATEPEC	URBANO	867,607	867,607	867,607	867,607	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,829	1,829	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE YERMO Y PARRÉS ENTRE CALLE JOSÉ MARIA LA FRAGUA Y CALLE MIXTECOS JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,305,476	3,305,476	3,305,476	2,615,496	79%	0	0	0 METRO CUADRADO	7,448	7,448	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE UNIVERSIDAD DE CHIAPAS ENTRE CALLE LA MORA Y CALLE UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON COLONIA UNIVERSIDADES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	718,635	718,635	718,635	705,095	98%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,185	1,185	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DIAGONAL PROLONGACIÓN CORREGIDORA ENTRE CALLE XAXALPA Y CALLE NICOLAS BRAVO JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,364,364	1,364,364	1,364,364	751,518	55%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,814	3,814	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RETORNO SABINO ENTRE CALLE DALIAS Y CALLE BUGAMBILIAS COLONIA JARDINES DE AMALUCAN (EL SALVADOR)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	203,096	203,096	203,096	203,096	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	450	450	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN JUDAS TADEO ENTRE CORREGIDORA Y CALLE DEL TRABAJO COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,247,706	1,247,706	1,247,706	1,247,706	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,731	2,731	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE LA CÁBADA ENTRE CAMINO REAL A CHOLULUA Y DIAGONAL CENTRAL, COL. CAMINO REAL A CHOLULUA (FRACTOS) DE LA COLONIA CAMINO REAL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	336,436	336,436	336,436	336,436	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	825	825	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN PRIVADA B 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA 111 Y 113 PONIENTE DE LA COLONIA LOMA ENCANTADA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	689,350	689,350	689,350	689,350	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,691	1,691	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE ERMITA ENTRE PRIVADA DE LA BARRANCA Y CALLE HEROE DE NACAZARI DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	554,569	554,569	554,569	554,569	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,129	1,129	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADA EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS ENTRE CALLES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y 3 DE MAYO DE LA COLONIA TRES CRUCES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,029,344	1,029,344	1,029,344	1,029,344	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,739	2,739	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MATEMÁTICAS ENTRE LITERATURA MEXICANA Y CALLE BARRANC UNIDAD HABITACIONAL UEMAC, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	316,344	316,344	316,344	316,344	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	867	867	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CESAR VALLEJO, ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE MARIANO AZUELA COLONIA AMPLIACIÓN BALCONES DEL SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	991,048	991,048	991,048	725,658	73%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,248	2,248	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS UBICADA EN CALLE FRAY DIEGO DE LANDA / CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA Y BLVD MPIO LIBRE (AV. DE LAS TORRES) DE LA COL 3 CRUCES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	893,664	893,664	893,664	893,664	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,427	1,427	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y RÍO PAPALAPAN DE LA COLONIA SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA	RURAL	815,985	815,985	815,985	815,985	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	879	879	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO (ADOQUIN) EN CALZADA PINOS Y CERRADA PINOS ENTRE CALZADA ALAMO Y FIN DE TRAMO COLONIA FUNDADORES DE ZAVALETA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,961,786	2,961,786	2,961,786	1,911,220	65%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,109	4,109	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TACHUMBRE EN CAÑONA DE USOS MÚLTIPLES A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	379,344	379,344	379,344	379,344	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	698	698	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL "C" BACHILLERATO "JOSE ANTONIO JIMÉNEZ DE LAS CUEVAS" EN PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR Y 145 PONIENTE SIN SAN BERNABÉ TEMOXITTLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	345,261	345,261	345,261	345,261	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN ALAM EN AVENIDA INDEPENDENCIA NO. 6157 COLONIA PATRIMONIO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	357,077	357,077	357,077	305,811	86%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRU REG "C" TIPO CAPCEE EN LA PRIMARIA VIEZA Y RAMIREZ EN CALLE LAZARO CÁRDENAS NO. 67 EN C FRANCISCO I MADERO Y BENITO JUÁREZ INSPEC SN MIGUEL ESPEJO, JA STA MA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SAN MIGUEL ESPEJO	RURAL	330,191	330,191	330,191	293,078	89%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN BACHILLERATO "GREGORIO DE GANTE" EN CALLE 143 "B" PONIENTE SIN SAN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	348,365	348,365	348,365	228,777	66%	0	0	AULA	1	1	90%	
CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN JARDIN DE NIÑOS "YOLOTSI" EN RETORNO DE HORTENCIAS SIN COLONIA EL CASTILLO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	320,396	320,396	320,396	208,437	66%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO BENITO JUÁREZ GARC EN AVENIDA PROLONGACION DE LA 3 SUR Y CALLE PABLO NERUDA SIN COLONIA BALCONES DEL SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	362,834	362,834	362,834	305,170	84%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO CAPCEE. ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL LUIS BERMUDEZ GALICIA EN CALLE CICLISMO SIN ESQUINA CALLE REGATA COLONIA MAGISTERIAL MEXICO 88	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	628,968	628,968	628,968	614,485	98%	0	0	AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y ESCALERA, ESTRUCTURA U2.C EN EL BACHILLERATO OFICIAL QUIETZALCOATL EN PROLONGACION DE LA 14 SUR Y 111 B ORIENTE U.H. SAN JORGE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,099,176	1,099,176	1,099,176	720,750	66%	0	0	AULA	2	2	100%	LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA: 2 AULAS DE 2 1 ANEXO DE 1
CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE PASTO SINTÉTICO CON PISTA DE TROTE E UBICADA EN BOULEVARD XONACATEPEC ESQUINA CON CALLE OCOTAL DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARIA XONACATEPEC	URBANO	1,968,611	1,968,611	1,968,611	1,662,501	84%	0	0	CANCHA	2	2	100%	
ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	498,474	498,474	498,474	440,713	88%	0	0	METRO CUADRADO	6	6	100%	
ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,099,401	1,099,401	1,099,401	625,365	57%	0	0	METRO CUADRADO	105,455	105,455	100%	
PAGO DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,321,433	59,321,433	59,321,433	45,479,918	77%	0	0	PAGO	13	13	100%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO PROGRAMADO EN EXPEDIENTE RADICA EN LAS VARIACIONES A LA BAJA QUE HA SUFRIDO LA TASA TIE, LA CUAL REGULA LOS PAGOS MENSUALES DE LA DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA (SEGUN CONTRATO), EL PAGO DE DEUDA PÚBLICA INCLUYE EL PAGO DEL CAP, SEGUN EXPEDIENTE Y CONSTANCIA DE DEUDA PÚBLICA.
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DEL JARDIN DEL CARMEN, EN CALLES 16 Y 17 ORIENTE DE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE A LA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE CENTRO HISTORICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,404,422	1,404,422	1,404,422	1,404,422	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,556	1,556	100%	
TERMINACIÓN DE LA CUBIERTA METALICA EN CANCHA MULTUSOS EN PARQUE LA MARGARITA UNIDAD HABITACIONAL LA MARGARITA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	869,911	869,911	869,911	869,911	100%	0	0	OGRA	1	1	100%	
ZAMPEADO DE CONCRETO ARMADO Y ESCALERAS PARA CRUCE PEATONAL EN TALUD DEL CAMELLÓN CENTRAL EN CAMELLÓN CENTRAL DE CAMINO RADIAL AL BATÁN COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	682,408	682,408	682,408	682,408	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,108	1,108	100%	
ADQUINAMIENTO DE LA PRIMERA CERRADA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y EXHACIENDA	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN FELIPE TEOTLALCINGO	URBANO	389,794	389,794	224,012	224,012	61%	0	0	METRO CUADRADO	389,794	224,012	61%	MONTO ASIGNADO \$378,545.42 MONTO MODIFICADO \$389,794.30 POR NO CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS POR MOTIVO DE AFECTACION EN LA CONSTRUCCION DE LOS BENEFICIARIOS
ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA GUADALUPE	124-SAN GABRIEL CHILAC	GUADALUPE	RURAL	84,355	250,789	250,789	250,789	100%	0	0	METRO LINEAL	334	334	100%	
CONSTRUCCION DE ADOQ.DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE GABINO BARREDA Y CALLE UNION	129-SAN JOSE MIAHUATLAN	SAN PEDRO TETITLÁN	RURAL	816,061	816,061	816,061	816,061	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO	816,061	816,061	100%	SE PRESENTO MODIFICACION PRESUPUESTAL
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	EL MORAL	RURAL	27,429	27,429	27,429	27,429	100%	0	0	METRO CUADRADO	342	342	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TAMAILIPAS ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MEXICO Y CALLE TABASCO	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	URBANO	302,555	302,555	302,555	302,555	100%	0	0	METRO LINEAL	560	560	100%	
CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 2A. PRIVADA DE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN LUCAS ATOYATENC0 (LOS RANCHITOS)	RURAL	26,146	26,146	26,146	26,146	100%	0	0	METRO LINEAL	133	133	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ABASOLO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y MAXIMINO AVILA CAMACHO	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN BUENAVENTURA TEGALZINGO	URBANO	257,393	257,393	257,393	257,393	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,504	1,504	100%	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANAHUAC ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AV. INDEPENDENCIA.	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN JUAN TUXCO	RURAL	146,278	146,278	146,278	146,278	100%	0	0	METRO CUADRADO	850	850	100%	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MARTIRES	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	166,673	166,673	166,673	166,673	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,028	1,028	100%	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN JERONIMO TIANGUISMANALCO	URBANO	402,085	402,085	402,085	402,085	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,362	2,362	100%	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y RIO ATOYAC	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN LUCAS ATOYATENCO (LOS RANCHITOS)	RURAL	81,242	81,242	81,242	81,242	100%	0	0	METRO CUADRADO	470	470	100%	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FRANCISCO I. MADERO	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SANTA MARIA MOYOTZINGO	URBANO	186,899	186,899	186,899	186,899	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,093	1,093	100%	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PALMA ENTRE CALLE CORREDORA Y MISMA CALLE	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	URBANO	112,614	112,614	112,614	112,614	100%	0	0	METRO CUADRADO	588	588	100%	
PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN MARTIN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	10,315,068	10,315,068	10,315,068	10,315,068	100%	0	0	METRO CUADRADO	45,768	45,768	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA CHICO LINARES	133-SAN MARTIN TOTOLTEPEC	SAN MARTIN TOTOLTEPEC	URBANO	144,035	144,035	144,035	144,035	100%	0	0	METRO CUADRADO	123	123	100%	ESTA OBRA TIENE 2 FONDOS FISM \$ 50,654.72 FORTAMUN \$ 144,035.36
CANCHAS DEPORTIVAS LA SANTISIMA 2DA. ETAPA. C. CERRITO SIN. E/C. CULTURA Y FERROCARRIL	140-SAN PEDRO CHOLULLA	SANTIAGO MOMOXPAN	URBANO	873,600	873,600	873,600	873,600	100%	0	0	CANCHA	873,600	873,600	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO TLACHTL, AV. 14 PTE. Y 18 PTE. SANTIAGO MIXQUILTA.	140-SAN PEDRO CHOLULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,411,200	1,411,200	1,411,200	1,411,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,411,200	1,411,200	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA. ETAPA EN 25 SUR 301 E/PROLONG. AV. HIDALGO Y 3 PTE.	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	427,420	427,420	427,420	427,420	100%	0	0	MÓDULO	427,420	427,420	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
ESTUDIOS PARA DISEÑOS DE PAVIMENTOS EN VARIAS CALLES DL MUNICIPIO 1ERA. ETAPA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	526,419	522,638	526,419	522,638	100%	0	0	ESTUDIO	522,638	522,638	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
MODULO DEPORTIVO SAN DIEGO Y SAN COSME TEXTINLA 1ERA. ETAPA. C. VICENTE QUERRERO E/C. CHOLULLA OTE. Y C. PRIV.	140-SAN PEDRO CHOLULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,000	1,198,572	1,200,000	1,198,572	100%	0	0	MÓDULO	1,198,572	1,198,572	100%	OBRA EN PROCESO POR AMPLIACION DE RECURSOS EN EL 2010, PENDIETE POR TEGULARIZAR.
PAVIENTO ASFALTICO EN C. 2 SUR E/BLVD. CHOLULLA-HUEJOTZINGO Y C. 11 OTE.	140-SAN PEDRO CHOLULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	295,433	295,433	295,433	295,433	100%	0	0	METROS CUADRADOS	295,434	295,434	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
PAVIMENTO ASFALTICO EN C. CAMINO REAL E/C. PRIMAVERA Y C. BELLAR ARTES, STA. BARBARA ALMOLOYA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56,386	56,386	56,386	56,386	100%	0	0	METROS CUADRADOS	56,386	56,386	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
PAVIMENTO ASFALTICO EN C. CHOLULLA E/ 16 DE SEPT. Y C. ABASOLO. C. ABASOLO E/C. CHOLULLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	SAN FRANCISCO COAPA	RURAL	369,957	369,957	369,957	369,957	100%	0	0	METROS CUADRADOS	369,958	369,958	100%	OBRA TERMINADA 100%
PAVIMENTO ASFALTICO EN C. DE LAS FLORES E/C. I. ZARAGOZA Y CAMINO A CALPAN	140-SAN PEDRO CHOLULLA	SAN CRISTOBAL TEPONTLA	RURAL	57,264	57,264	57,264	57,264	100%	0	0	METROS CUADRADOS	57,265	57,265	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
PAVIMENTO ASFALTICO EN C. LIBERTAD E/C. 16 DE SEPT. Y C. IGLESIAS, SAN DIEGO CUACHAYOTLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	202,437	202,437	202,437	202,437	100%	0	0	METROS CUADRADOS	202,438	202,438	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
PAVIMENTO ASFALTICO EN C. REFORMA E/C. 5 DE MAYO Y C. PORFIRIO DIAZ, SAN DIEGO CUACHAYOTLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	260,334	260,334	260,334	260,334	100%	0	0	METROS CUADRADOS	260,334	260,334	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
PAVIMENTO ASFALTICO EN LAGO PATZCUARO E/RIO PAPAGAYO Y C. MIGUEL HGO. RAFAEL AVILA CAMACHO	140-SAN PEDRO CHOLULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,602	253,602	253,602	253,602	100%	0	0	METROS CUADRADOS	253,602	253,602	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
PAVIMENTO CON ADOQUIN EN C. 9 PONIENTE E/11 Y 15 SUR,	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	1,359,557	1,350,488	1,359,557	1,147,344	85%	0	0	METROS CUADRADOS	1,350,489	1,147,344	85%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PRIV. 10 NORTE E/C. 18 Y 20 ORIENTE, JESUS TLATEMPA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	283,163	283,163	283,163	279,740	99%	0	0	METROS CUADRADOS	283,163	279,741	99%	OBRA TERMINADA CON UN A DEDUCTIVA DE 3,422.38
ADOQUINAMIENTO CALLE MORELOS/REFORMA Y PRIVADA MORELOS	148-SANTA ISABEL CHOLULLA	SANTA ISABEL CHOLULLA	URBANO	711,495	711,495	711,495	711,495	100%	0	0	METROS CUADRADOS	711,495	711,495	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE RESURGIMIENTO ENTRE CALLER REFORMA Y CALLE XALPAN	148-SANTA ISABEL CHOLULLA	SAN PABLO AHUATEMPA	RURAL	813,530	813,530	813,530	813,530	100%	0	0	METROS CUADRADOS	813,530	813,530	100%	
ADOQUINAMIENTO DE C. PRINCIPAL ENTRE C. E.ZAPATA Y C. ZARAGOZA	153-TECALI DE HERRERA	COZAHUATLA	RURAL	860,451	860,451	860,451	860,451	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,589	1,589	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS ENTRE BENITO JUAREZ Y LAZARO CARDENAS	154-TECAMACHALCO	FRANCISCO VILLA	RURAL	508,441	508,441	40,542	40,542	8%	40,542	40,542	METROS CUADRADOS	508,441	508,441	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS ENTRE BENITO JUAREZ Y LAZARO CARDENAS	154-TECAMACHALCO	FRANCISCO VILLA	RURAL	508,441	508,441	40,542	40,542	8%	40,542	40,542	METROS CUADRADOS	508,441	508,441	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE M. OCAMPO	154-TECAMACHALCO	LA LAGUNA	RURAL	510,802	510,802	209,180	209,180	41%	209,180	209,180	METROS CUADRADOS	510,802	510,802	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 NORTE ENTRE AV. PINO SUAREZ Y 4 ORIENTE	154-TECAMACHALCO	JOSÉ MARIA PINO SUAREZ	RURAL	708,660	708,660	94,951	94,951	13%	94,951	94,951	METROS CUADRADOS	708,660	708,660	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U1-C EN EL BACHILLERATO E. ZAPATA	154-TECAMACHALCO	SAN MATEO TLAIXPAN	RURAL	773,030	773,030	95,681	95,681	12%	95,681	95,681	METROS CUADRADOS	773,030	773,030	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	154-TECAMACHALCO	SANTIAGO ALSESECA	RURAL	2,558,736	2,558,736	1,727,933	1,727,933	68%	1,727,933	1,727,933	METROS CUADRADOS	2,558,736	2,558,736	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERICA M BONILLA CLAVE 21ETV01991	154-TECAMACHALCO	LA PURISIMA DE HIDALGO (LA PURISIMA)	URBANO	461,732	461,732	29,203	29,203	6%	29,203	29,203	METRO CUADRADO	461,732	461,732	100%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA USO PUBLICO URBANO	154-TECAMACHALCO	LOMAS DE ROMERO	RURAL	1,015,152	1,015,152	915,483	915,483	90%	915,483	915,483	METRO CUBICO POR SEGUNDO	1,015,152	915,483	90%	
ADOQUINAMIENTO CALLE LA PURISIMA ENTRE 16 NORTE Y VIA PUEBLA SN NICOLAS TETITZINTLA	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	286,291	247,617	247,617	247,617	100%	0	0	METRO CUADRADO	628	628	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE 4 SUR ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 2 ORIENTE JTA AUX SN PABLO TEPETZINGO	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	255,238	248,915	248,915	248,915	100%	0	0	METRO CUADRADO	632	632	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE CENTRAL PARK ENTRE 16 Y 22 SUR	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	911,301	898,050	898,050	898,050	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,361	2,361	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA ENTRE 23 PONIENTE Y REPUBLICA DE NICARAAGUA	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	329,683	314,766	314,766	314,766	100%	0	0	METRO CUADRADO	633	633	100%	
ADOQUINAMIENTO PRIVADA DE LA 4 ORIENTE ENTRE 4 ORIENTE Y PROPIEDAD PRIVADA JTA AUX SN PEDRO ACOQUIACO	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	132,681	130,815	130,815	130,815	100%	0	0	METRO CUADRADO	301	301	100%	
CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE ZACATLAN ENTRE 24 Y 26 SUR	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	597,937	581,127	581,127	581,127	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,636	1,636	100%	
CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE ZEFERINO ROMERO ENTRE JUAN DE DIOS PEZA Y AMADO NERVO	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	1,068,710	1,060,029	1,060,029	1,060,029	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,906	2,906	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 13 SUR ENTRE 11 ORIENTE Y CAMINO VIEJO A SN DIEGO	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	385,207	382,471	382,471	382,471	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,999	1,999	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA DIVIDIDA EN 801.55 METROS LINEALES Y 1197.91 METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 6 ORIENTE ENTRE REFORMA NORTE Y 7 NORTE COL. FCO SARABIA	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	449,740	382,693	382,693	382,693	100%	0	0	METROS	468	468	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC ENTRE 42 ORIENTE Y MORELOS SN. NICOLAS TETITZINTLA	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	1,207,852	1,193,612	1,193,612	1,193,612	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,417	3,417	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y 26 OTE SN NICOLAS TETITZINTLA	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	318,213	305,734	305,734	305,734	100%	0	0	METRO CUADRADO	796	796	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE OLIVO ENTRE 23 Y 25 PONIENTE	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	487,267	471,612	471,612	471,612	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,372	1,372	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE 25 DE MAYO ENTRE 24 Y 26 OTE SN NICOLAS TETITZINTLA	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	511,902	499,766	499,766	499,766	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,442	1,442	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE 23 PONIENTE Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	188,916	183,027	183,027	183,027	100%	0	0	METRO CUADRADO	527	527	100%	
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PUEBLA NETRE AV DE LA JUVENTUD Y CALLE MEXICO	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	243,022	209,565	209,565	209,565	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,156	1,156	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE DIVIDE EN METROS LINEALES POR 430.07 Y METROS CUADRADOS 725.95
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	153,691	158,700	158,700	158,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	713	713	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE COMPONE DE 300.03 METROS LINEALES Y 412.77 METROS CUADRADOS
PAVIMENTO ASFALTICO CALLE 26 SUR ENTRE 25 Y 27 PTE. COL. 3 DE MAYO	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	450,973	448,594	448,594	448,594	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,230	1,230	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	16-AQUIXTLA	ATEXCAC	RURAL	426,643	426,643	207,448	207,448	48%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	624	302	48%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN BACHILLERATO DE NUEVA CREACION	16-AQUIXTLA	COAYUCA	RURAL	264,566	264,566	102,529	102,529	39%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	79	31	39%	
CONSTRUCCION DE 270 MTS. DE LINEA EN M.T. 1F 170 ACSR 34.8 KV. EN LOCALIDAD DE CUAPANCIINGO	172-TETELA DE OCAMPO	CUAPANCIINGO	RURAL	9,898	9,898	9,898	9,898	100%	0	0	METRO LINEAL	9,898	9,898	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA	172-TETELA DE OCAMPO	CAPULUAQUE	RURAL	280,078	280,078	280,078	280,078	100%	0	0	METROS CUADRADOS	280,078	280,078	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE 235 MTS. DE LINEA M.T. 3F 110 34.5 CARRETERA TETELA - CHIGNAHUAPAN ENTRE QUINTA BLANQUITA	172-TETELA DE OCAMPO	TONALAPA	RURAL	42,613	42,613	42,613	42,613	100%	0	0	METRO LINEAL	42,613	42,613	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE 58 MTS. DE LINEA B.T. N2F ACSR CABLE MULTIPLE EN LINA VISTA ARRIBA DE ESC. SEC.	172-TETELA DE OCAMPO	ZOYATITLA	RURAL	9,957	9,957	9,957	9,957	100%	0	0	METRO LINEAL	9,957	9,957	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
ADOQUINAMIENTO CALLE 3 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CAMINO REAL	175-TIANGUISMANALCO	TIANGUISMANALCO	URBANO	173,579	173,579	173,579	123,979	71%	0	0	METROS CUADRADOS	501	358	71%	
ADOQUINAMIENTO CALLE 4 SUR ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y 11 ORIENTE	175-TIANGUISMANALCO	TIANGUISMANALCO	URBANO	423,467	423,467	423,467	302,338	71%	0	0	METROS CUADRADOS	1,180	843	71%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PREECOLAR JOSE GOROTIZA CLAVE 21DIN068R	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SANTO NOMBRE	URBANO	352,391	352,391	352,391	352,391	100%	0	0	BARDAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL BACHILLERATO OFICIAL	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SAN MARCOS TLACOYALCO	RURAL	1,218,676	1,218,676	1,218,676	1,218,676	100%	0	0	BARDAS	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL CLAVE 21DP9592	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	SAN JOSE VALSEQUILLO SECCION TERCERA	RURAL	490,024	490,024	490,024	490,024	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR SOBRE LA LATERAL DE RIEGO DE VALSEQUILLO JUAREZ	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	SAN JOSE	RURAL	280,351	280,351	280,351	280,351	100%	0	0	METROS LINEALES	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA ESC. PRIMARIA XICOTENCATL JUAREZ	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	SAN JOSE VALSEQUILLO SECCION TERCERA	RURAL	1,007,603	1,007,603	1,007,603	1,007,603	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA TELESECUNDARIA MARIA MONTESSORI JUAREZ	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	SANTA MARIA LA ALTA	URBANO	513,649	513,649	513,649	513,649	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL SUSTENTABLE JUAREZ	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	URBANO	389,500	389,500	389,500	389,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CERRO DE LAS PENAS ENTRE LAS MANZANAS 19 Y 18	186-TLATLAUQUITEPEC	EL MIRADOR	URBANO	291,019	291,019	291,019	291,019	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,330	1,330	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE TIERRA COLORADA ENTRE AREA VERDE Y MANZANA 21	186-TLATLAUQUITEPEC	EL MIRADOR	URBANO	260,177	260,177	260,177	260,177	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,176	1,176	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	186-TLATLAUQUITEPEC	COATECTZIN ORIENTE	RURAL	561,816	561,816	561,816	561,816	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUBIERTA ESTRUCTURAL PARA SALON DE USOS MULTIPLES	186-TLATLAUQUITEPEC	PEZMATLAN	RURAL	2,844,332	2,844,332	2,844,332	2,513,277	88%	0	0	SALÓN	1	1	88%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS DE LA BUAP, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	4,716,549	4,716,549	4,716,549	4,716,549	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	ESTE EXPEDIENTE SE REFIERE A LA APORTACION QUE HACE EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS DE LA BUAP EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA FIRMA DE UN CONVENIO.
APORTACION PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HUEY ATLIXCAYOTL Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PINACOTECA MUNICIPAL	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	3,088,985	3,088,985	3,088,985	3,088,985	100%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALcantarillado sanitario en san juan ocotepec	19-ATLIXCO	GUADALUPE HUEXOCUAPAN	RURAL	1,093,433	1,090,657	1,093,433	209,993	19%	0	0	SISTEMA	1	0	20%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAN FELIX HIDALGO	19-ATLIXCO	SAN FELIX HIDALGO	RURAL	3,253,101	3,189,734	3,253,101	1,941,626	61%	0	0	METRO LINEAL	11,041	6,960	63%	
CONSTRUCCION DE 2A ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COYULA	19-ATLIXCO	SAN JERÓNIMO COYULA	URBANO	109,262	109,262	109,262	109,262	100%	0	0	METRO CUADRADO	60	60	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS COMBINADOS DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
ADOQUINAMIENTO EN AV. CONSTITUCION (PET)	190-TOTOLTEPEC DE GUERRERO	TOTOLTEPEC DE GUERRERO	URBANO	18,156	18,156	18,156	18,156	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,500	3,500	100%	3500 M2 DE ADOQUIN SUMINISTRO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TECOMATE ENTRE ZARAGOZA Y B. JUAREZ	191-TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	581,006	581,006	581,006	581,006	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,227	1,227	100%	
CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE MOGOTE	196-XAYACATLAN DE BRAVO	LA JICARA	RURAL	61,579	61,579	61,579	61,579	100%	0	0	METRO CUADRADO	650	650	100%	1 PAQUETE DE MATERIALES
ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE AV NACIONAL Y CANAL DE RIEGO	20-ATOYATEMPAN	ATOYATEMPAN	URBANO	303,593	303,593	303,593	303,593	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	303,593	303,593	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE 7 NORTE ENTRE AVENIDA 6 Y 8 PONIENTE	20-ATOYATEMPAN	ATOYATEMPAN	URBANO	684,134	684,134	684,134	684,134	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLEJON JIMENEZ Y AV NACIONAL	20-ATOYATEMPAN	ATOYATEMPAN	URBANO	536,612	536,612	536,612	536,612	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJON JIMENEZ ENTRE MANANTIALES Y AV NACIONAL	20-ATOYATEMPAN	ATOYATEMPAN	URBANO	197,103	197,103	100	100	0%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO DE LA COMUNIDAD A BASE DE ADOQUIN (PROGRAMA 3X1)	201-XOCHILTEPEC	AYOTLA	RURAL	282,547	282,547	282,547	282,547	100%	282,547	282,547	METROS CUADRADOS	2,346	2,346	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIM. EMPERADOR CUAHUTEMOC	207-ZACAPOAXTLA	TATZECUJALA	RURAL	1,260,661	1,260,661	1,260,661	1,260,661	100%	0	0	CONTRATO	1,260,661	1,260,661	100%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	7,755,610	7,755,610	6,158,725	6,158,725	79%	0	0	PERSONA	7,755,610	4,151,732	54%	
PAGO DE DEUDA SEGUNDA ETAPA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	1,137,477	1,137,477	1,137,477	1,137,477	100%	0	0	PESOS	1,137,477	1,137,477	100%	
CERCADO EN TELESECUNDARIA JAIME SABINES CLAVE 21ETV088328	22-ATZITZIHUACÁN	SAN FRANCISCO XOCHITEOPAN	RURAL	582,112	582,112	582,112	582,112	100%	0	0	CERCOS	582,112	582,112	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%.
PAVIMENTACION CALLE DEL PANTEON ENTRE EUFEMIO ZAPATA Y PANTEON SAN VICENTE	22-ATZITZIHUACÁN	SAN JUAN TEJUPA	URBANO	970,544	970,544	970,544	970,544	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	970,544	970,544	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y COMPROBADA EN SU TOTALIDAD.
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	23-CAXHUACAN	CAXHUACAN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	100	100	KILOMETRO	200,000	200,000	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE JUAN FRANCISCO LUCAS CCT21DP8117H	39-CUATTEMPAN	VISTA HERMOSA	RURAL	889,166	889,166	889,166	889,166	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	LA OBRA CONSTO EN LA CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO LUCAS, A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO Y TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA, LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA Y FINIQUITADA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ALPATLARIHUAC (APORTACION AL PROGRAMA PROSSAPYS)	40-CUAUTINCHAN	ALPATLARIHUAC (SAN PEDRO ALPATLARIHUAC)	RURAL	687,494	687,494	687,494	687,494	100%	0	0	0 KILOMETROS	8	8	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE XALATLA 1RA ETAPA ENTRE CALLE XALATLA Y CALLE XALATLA	41-CUAUTLANCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,188,145	1,188,145	1,188,145	1,188,145	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,581	2,581	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE REFORMA	41-CUAUTLANCINGO	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	URBANO	761,882	761,882	761,882	761,882	100%	0	0	0 M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,562	1,562	100%	
ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA MEXICO ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA MEXICO	41-CUAUTLANCINGO	SANCTORUM	URBANO	1,345,518	1,345,518	1,345,518	1,345,518	100%	0	0	0 M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	3,080	3,080	100%	
ADOQUINAMIENTO EN PROLONGACION MOCTEZUMA PRIMERA ETAPA ENTRE MOCTEZUMA Y TLALOC (HABITAT)	41-CUAUTLANCINGO	SANCTORUM	URBANO	739,781	739,781	739,781	739,781	100%	0	0	0 M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	3,325	3,325	100%	
CANCHAS CUATRO CAMINOS 21041EMF001 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS)	41-CUAUTLANCINGO	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	URBANO	1,729,920	1,729,920	1,729,920	1,729,920	100%	0	0	0 M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	110	110	100%	
CONSOLIDACION DE CANCHAS DEPORTIVAS 21041EMF004	41-CUAUTLANCINGO	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	URBANO	101,736	101,736	101,736	101,736	100%	0	0	0 METROS, BARDAS, CERCOS	162	162	100%	
PARADERO CUATRO CAMINOS 21041EMF002	41-CUAUTLANCINGO	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	URBANO	144,100	144,100	144,100	144,100	100%	0	0	0 PARADERO	1	1	100%	
PARADERO LA CABAÑA 21041EMF005 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS)	41-CUAUTLANCINGO	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	URBANO	144,160	144,160	144,160	144,160	100%	0	0	0 PARADERO	1	1	100%	
PAVIMENTO EN CALLE LEANDRO VALLE Y EDISON ENTRE CALZADA LA LOMA Y LATERAL LA RECTA	41-CUAUTLANCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,608,740	1,608,740	1,608,740	1,608,740	100%	0	0	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,624	1,624	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO EN BOULEVARD ZAPOTECAS ENTRE CAMINO REAL A CHOLULA Y BOULEVARD ZAPOTECAS	41-CUAUTLANCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	709,409	709,409	709,409	709,409	100%	0	0	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	205	205	100%	
SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN BARRANCA (HABITAT)	41-CUAUTLANCINGO	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	URBANO	398,508	398,508	398,508	398,508	100%	0	0	0 M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	430	430	100%	
UNIDAD DEPORTIVA CUAUTLANCINGO CONSOLIDACION 21041EMF003 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS)	41-CUAUTLANCINGO	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	URBANO	284,400	284,400	284,400	284,400	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	347	347	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE ALLENDE Y EMILIANO ZAPATA	48-CHIAUTZINGO	SAN AGUSTIN ATZOMPA	RURAL	58,125	58,125	58,125	58,125	100%	0	0	0 POSTE	6	6	100%	ESTA OBRA CONSTISTE EN UNA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DONDE SE CONSTRUYE LINEA DE BAJA Y ALTA TENSION ASI COMO SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR
CONSTRUCCION DE ANEXO PARA LA BASE DE OPERACIONES (OBRA COMPLEMENTARIA)	50-CHICHQUIULA	CHICHQUIULA	URBANO	78,860	78,860	78,860	78,870	97%	0	0	0 SISTEMA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE KIOSCO EN PARQUE DE AGALOCOTLA	50-CHICHQUIULA	ACALOCOTLA	RURAL	122,017	122,017	122,017	36,605	30%	0	0	0 OBRA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN LA CALLE PRINCIPAL	50-CHICHQUIULA	EL MIRADOR	RURAL	211,980	211,980	211,980	126,959	60%	0	0	0 METRO CUADRADO	410	249	61%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE ACCESO PRINCIPAL Y CAPILLA	50-CHICHQUIULA	SAN ANTONIO	RURAL	194,933	194,933	194,933	58,480	30%	0	0	0 METRO CUADRADO	384	118	31%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ	50-CHICHQUIULA	SAN MARTIN COMALAPA	RURAL	274,046	274,046	274,046	274,046	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	735	735	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC	50-CHICHQUIULA	LA PROVIDENCIA	RURAL	216,897	216,897	216,897	65,069	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	725	219	30%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AV. HIDALGO Y AV.ETLA	50-CHICHQUIULA	CHICHQUIULA	URBANO	261,947	261,947	261,947	207,070	79%	0	0	0 METRO CUBICO	70	56	80%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 7, ENTRE LA CALLE 3 Y CAMINO REAL	50-CHICHQUIULA	XOPANAPA	RURAL	294,540	294,540	294,540	294,540	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	576	576	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MITLA, ENTRE AVENIDA URUAPAN Y AVENIDA ALLENDE	50-CHICHQUIULA	CHICHQUIULA	URBANO	440,673	440,673	440,673	426,173	97%	0	0	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	741	730	98%	OBRA EN PROCESO
TERRACERIAS PREPARACION PARA BASE DE OPERACIONES (OBRA COMPLEMENTARIA)	50-CHICHQUIULA	CHICHQUIULA	URBANO	193,781	193,781	193,781	135,250	70%	0	0	0 METRO CUBICO	165	124	75%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA (PUENTE VEHICULAR) EN CAMINO RIO CHICO - SAN LUIS DEL VALLE (PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	RIO CHICO	RURAL	26,367	26,367	26,367	26,367	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE EN LOMA ALTA (PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	LOMA ALTA	RURAL	26,367	26,367	26,367	26,367	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO	53-CHIGNAHUAPAN	TENANCINGO	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	377,110	38%	0	0	0 POZO	1	0	37%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE PORFIRIO DIAZ	62-EPATLAN	SANTA ANA NECOXTLA	RURAL	101,311	101,311	101,311	101,311	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,304	3,304	100%	
CONSTRUCCION DE MICROESTADIO DE BEISBOL 2DA ETAPA (GRADAS LATERALES Y CUBIERTA)	66-GUADALUPE	VISTA HERMOSA	RURAL	487,183	487,183	487,183	487,183	100%	0	0	0 INSTALACION	1	1	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE ARCO 487.35 M2, TRABAJOS DE ALBANILERIA 1 LOTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
CONSTRUCCION DE CANA DE USOS MÚLTIPLES	70-HUATLALAUCA	TEMPEXQUITLA	RURAL	278,570	278,570	278,570	278,570	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
ADOQUINAMIENTO DE PRIV. 3RA SECCIÓN DE SANTA ANA XALMIMILULCO. PRIV. PALMA 1 Y 2. (KTACUXTLA, DOMINGO ARENAS 1 Y 2 Y REAL DE PUEBLA (HABITAT))	74-HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMIMILULCO	URBANO	392,828	392,828	392,828	196,414	50%	0	0	METRO CUADRADO	828	413	50%	ESTA OBRA SE REALIZO POR MEDIO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL. POR LO TANTO SE REALIZARON APORTACIONES POR PARTE DEL RAMO 33. DEL ESTADO Y POR HABITAT FEDERAL. QUEDANDO CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA COMO SE MUESTRA. FEDERAL (HABITAT) 196,414.00 FORTAMUN 196,414.00 \$392,828.00 EN ESTE CASO SE REPORTA LA APORTACION DEL RAMO 33 (FORTAMUN) QUE ES LA CANTIDAD DE \$196,414.00 POR LO TANTO NO SE CERRARA AL 100%
CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL "C" PARA EL JARDIN DE NIÑOS XALMIMILULCO	74-HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMIMILULCO	URBANO	30,154	30,154	30,154	30,154	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA ES MODIFICACION DE LA OBRA CARGADA Y PAGADA CON RECURSO 2008. DICHA MODIFICACION PRESUPUESTAL ES DEVIDO A CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL LOS CUALES SON PAGADOS CON RECURSO FORTAMUN 2009.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO CON INMUNIZACION	74-HUEJOTZINGO	SANTA MARIA ATEXCAC	URBANO	333,988	333,988	333,988	333,988	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	ESTA ES MODIFICACION DE LA OBRA CARGADA Y PAGADA CON RECURSO 2008. DICHA MODIFICACION PRESUPUESTAL ES DEVIDO A CONCEPTOS DE OBRA QUE NO SE HABIAN TOMANDO EN CUENTA EN EL PROYECTO ORIGINAL LOS CUALES SON PAGADOS CON RECURSO FORTAMUN 2009.
CONSTRUCCION DE 6 AULAS CON DIRECCION Y ANEXO SANITARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	74-HUEJOTZINGO	SAN LUIS COYOTZINGO	RURAL	417,443	417,443	417,443	417,443	100%	0	0	AULA	6	6	100%	ESTA ES MODIFICACION DE LA OBRA CARGADA Y PAGADA CON RECURSO 2008. DICHA MODIFICACION PRESUPUESTAL ES DEVIDO AL ANEXO DE CONCEPTOS DE OBRA QUE NO SE TENIAN CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL LOS CUALES SON PAGADOS CON RECURSO FORTAMUN 2009.
CONSTRUCCION DEL BACHILLERATO DIEGO RIVERA CON CLAVE: 21EB408091	74-HUEJOTZINGO	SAN MATEO CAPULTITLAN	RURAL	1,366,792	1,366,792	1,366,792	1,366,792	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
CONSTRUCCION DEL BACHILLERATO DIEGO RIVERA CON CLAVE: 21EB408091	74-HUEJOTZINGO	SAN MATEO CAPULTITLAN	RURAL	1,366,792	1,366,792	1,366,792	1,366,792	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE HUEJOTZINGO "LIC. JUAN CAMILO MOURINO TERRAZO"	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	3,792,306	3,792,306	3,792,306	2,440,237	64%	0	0	CENTRO	1	1	64%	ESTA OBRA SE REALIZO POR MEDIO DE APORTACIONES POR PARTE DEL RAMO 33 Y POR APORTACION DEL D.F. MUNICIPAL. QUEDANDO CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA COMO SE MUESTRA. FORTAMUN 2,440,237.52 FISM 727,475.44 D.F. (RIFA) 624,593.50 \$3,792,306.46 EN ESTE CASO SE REPORTA LA APORTACION DEL RAMO 33 (FORTAMUN) QUE ES LA CANTIDAD DE \$2,440,237.52 POR LO TANTO NO SE CERRARA AL 100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE AGUILAS SERDAN NORTE ENTRE RIO XOCHIAH Y CALLE DOMINGO ARENAS	74-HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMIMILULCO	URBANO	136,749	136,749	136,749	136,749	100%	0	0	METROS CUADRADOS	757	757	100%	ESTA ES MODIFICACION DE LA OBRA CARGADA Y PAGADA CON RECURSO 2008. DICHA MODIFICACION ES DEVIDO A QUE SE PAVIMENTO MAS AREA DE LA QUE SE HABIA CONTEMPLADO EN EL PROYECTO ORIGINAL. LA CUAL FUE PAGADA CON RECURSO FORTAMUN 2009.
PAVANTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JAIME NUNO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 12 DE OCTUBRE (HABITAT)	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	402,526	402,526	402,526	179,226	45%	0	0	METRO CUADRADO	701	312	45%	ESTA OBRA SE REALIZO POR MEDIO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL. POR LO TANTO SE REALIZARON APORTACIONES POR PARTE DEL RAMO 33. DEL ESTADO Y POR HABITAT FEDERAL. QUEDANDO CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA COMO SE MUESTRA. FEDERAL (HABITAT) 195,224.00 ESTAL 28,076.00 FORTAMUN 179,226.00 \$402,526.00 EN ESTE CASO SE REPORTA LA APORTACION DEL RAMO 33 (FORTAMUN) QUE ES LA CANTIDAD DE \$179,226.00 POR LO TANTO NO SE CERRARA AL 100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ANGELA PERALTA ANTR E AYALA Y JUVENTINO ROSAS	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	283,646	283,646	283,646	283,646	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,380	2,380	100%	ESTA MODIFICACION ES DE LA OBRA CARGADA Y PAGADA CON RECURSO FORTAMUN 2008. LA CUAL SE MODIFICO POR PRECIOS UNITARIOS PAGADOS CONRECURSO FORTAMUN 2009.
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ANGELA PERALTA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE C. AYALA (HABITAT)	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	191,566	191,566	191,566	191,566	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,844	1,844	100%	ESTA OBRA ES MODIFICACION PRESUPUESTAL POR PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA CARGADA EN 2008. LA CUAL ESTA PAGADA CON RECURSO FORTAMUN 2009.
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRANCISCO GANZALEZ BOCA NEGRA ENTRE AV. MIGUEL JERONIMO MARTINEZ Y AV. IGNACIO ZARAGOZA	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	171,425	171,425	171,425	171,425	100%	0	0	METRO CUADRADO	14	14	100%	ESTA OBRA ES MODIFICACION PRESUPUESTAL POR AREA QUE NO SE TENIA CONTEMPLADA EN EL PROYECTO ORIGINAL LA CUAL FUE CARGADA EN EL 2008 PERO ESTA MODIFICACION FUE PAGADA CON RECURSO FORTAMUN 2009.
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZARAGOZA DESDE CALLE ITURBIDE HASTA RIO SECO	74-HUEJOTZINGO	SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO	RURAL	62,692	62,692	62,692	62,692	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,800	2,800	100%	ESTA ES MODIFICACION DE LA OBRA CARGADA Y PAGADA CON RECURSO 2008. DICHA MODIFICACION PRESUPUESTAL ES DEVIDO AL AUMENTO DEL PRECIO DEL ASFALTO EL CUAL ES PAGADO CON RECURSO FORTAMUN 2009.
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. SANTA ELENA ENTRE PRIV. JUVENTINO ROSAS Y CANAL	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	57,968	57,968	57,968	57,968	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,589	2,589	100%	ESTA OBRA ES MODIFICACION DE LA OBRA CARGADA Y PAGADA CON RECURSO FISM 2008. LA MODIFICACION ES POR PRECIOS UNITARIOS LOS CUALES SE PAGARON CON RECURSO FORTAMUN 2009.
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN PRIV. MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE ANGELA PERALTA COL. 2DO BARRIO	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	23,941	23,941	23,941	23,941	100%	0	0	METRO CUADRADO	532	532	100%	ESTA OBRA ES MODIFICACION DE LA OBRA CARGADA Y PAGADA CON RECURSO FISM 2008 LA CUAL SE MODIFICO POR PRECIOS UNITARIOS LOS CUALES FUERON PAGADOS CON RECURSO FORTAMUN 2009.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. LA VEGA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LOS JAZMINES	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	44,941	44,941	44,941	44,941	100%	0	0	METRO CUADRADO	64	64	100%	ESTA ES MODIFICACION DE LA OBRA CARGADA Y PAGADA EN EL 2008. DICHA MODIFICACION PRESUPUESTAL FUE DEVIDO A LA PAVIMENTACION DE UN AREA QUE NO ESTA CONTEMPLADA EN EL PROYECTO ORIGINAL. LA CUAL ES PAGADA CON RECURSO FORTAMUN 2009.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE FRANCISCO VILLA (HABITAT)	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	1,509,682	1,509,682	1,509,682	811,117	54%	0	0	METRO CUADRADO	2,314	1,243	54%	ESTA OBRA SE REALIZO POR MEDIO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL. POR LO TANTO SE REALIZARON APORTACIONES POR PARTE DEL RAMO 33. DEL ESTADO Y POR HABITAT FEDERAL. QUEDANDO CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA COMO SE MUESTRA. FEDERAL (HABITAT) 610,732.00 ESTAL 87,833.00 FORTAMUN 811,117.00 \$1,509,682.00 EN ESTE CASO SE REPORTA LA APORTACION DEL RAMO 33 (FORTAMUN) QUE ES LA CANTIDAD DE \$811,117.00 POR LO TANTO NO SE CERRARA AL 100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JAIME NUNO ENTRE NINO HERODES Y CALLE SANTA ELENA (HABITAT)	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	1,811,974	1,811,974	1,811,974	987,706	55%	0	0	METRO CUADRADO	3,057	1,667	55%	ESTA OBRA SE REALIZO POR MEDIO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL. POR LO TANTO SE REALIZARON APORTACIONES POR PARTE DEL RAMO 33. DEL ESTADO Y POR HABITAT FEDERAL. QUEDANDO CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA COMO SE MUESTRA. FEDERAL (HABITAT) 720,030.00 ESTAL 103,638.00 FORTAMUN 987,706.00 \$1,811,974.00 EN ESTE CASO SE REPORTA LA APORTACION DEL RAMO 33 (FORTAMUN) QUE ES LA CANTIDAD DE \$987,706.00 POR LO TANTO NO SE CERRARA AL 100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HERODES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA (HABITAT)	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	601,092	601,092	601,092	366,499	61%	0	0	METRO CUADRADO	979	597	61%	ESTA OBRA SE REALIZO POR MEDIO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL. POR LO TANTO SE REALIZARON APORTACIONES POR PARTE DEL RAMO 33. DEL ESTADO Y POR HABITAT FEDERAL. QUEDANDO CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA COMO SE MUESTRA. FEDERAL (HABITAT) 205,100.00 ESTAL 29,497.00 FORTAMUN 366,495.12 \$601,092.12 EN ESTE CASO SE REPORTA LA APORTACION DEL RAMO 33 (FORTAMUN) QUE ES LA CANTIDAD DE \$366,495.12 POR LO TANTO NO SE CERRARA AL 100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PABLO L. SIDAR ENTRE CALLE GILBERTO PRIETO Y CALLE SALVADOR DIAZ MIRON	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	21,573	21,573	21,573	21,573	100%	0	0	METRO CUADRADO	70	70	100%	LA CANTIDAD EN ESTA OBRA ES DE 21573.23 DEBIDO A QUE LO QUE SE ESTA CARGANDO ES LA MODIFICACION PRESUPUESTAL DE LA OBRA. LA CUAL FUE PAGADA CON RECURSOS FORTAMUN 2009. LA OBRA FUE ASIGNADA CON RECURSO FISM 2009 Y LA MODIFICACION PAGADA CON FORTAMUN 2009.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE LEONA VICARIO (HABITAT)	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	563,566	563,566	563,566	242,832	43%	0	0	METRO CUADRADO	1,102	475	43%	ESTA OBRA SE REALIZO POR MEDIO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL. POR LO TANTO SE REALIZARON APORTACIONES POR PARTE DEL RAMO 33. DEL ESTADO Y POR HABITAT FEDERAL. QUEDANDO CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA COMO SE MUESTRA. FEDERAL (HABITAT) 205,100.00 ESTAL 29,497.00 FORTAMUN 328,969.00 \$563,566.00 EN ESTE CASO SE REPORTA LA APORTACION DEL RAMO 33 (FORTAMUN) QUE ES LA CANTIDAD DE \$242,832.71 POR LO TANTO NO SE CERRARA AL 100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS HUERTAS ENTRE CALLE MOTOLINEA Y CENTRO ESCOLAR 2DA ETAPA.	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	1,820,410	1,820,410	1,820,410	1,820,410	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,350	7,350	100%	
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS HUERTAS ENTRE CALLE MOTOLINEA Y CENTRO ESCOLAR	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	601,192	601,192	601,192	601,192	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,350	7,350	100%	ESTA ES MODIFICACION DE LA OBRA CARGADA Y PAGADA CON RECURSO 2009. DICHA MODIFICACION PRESUPUESTAL ES DEVIDO A QUE SE PAVIMENTO AREA QUE NO SE TENIA CONTEMPLADA EN EL PROYECTO ORIGINAL, SIENDO ESTA PAGADA CON RECURSO FORTAMUN 2009.
CERCADO CON MALLA CICLON DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL VICENTE QUERRERO CLAVE 21DTW2312	93-LAFRAGUA	AGUA DE LA MINA	RURAL	252,828	252,828	252,828	252,828	100%	0	0	METRO LINEAL	149	149	100%	
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DEL CAMINO LOS MOLINOS EMILIO PORTES GIL KM 0+0000 AL 6 + 700	106-OCOYUCAN	EMILIO PORTES GIL	RURAL	451,058	451,058	451,058	451,058	100%	451,058	451,058	METROS CUADRADOS	451,058	451,058	100%	OBRA TERMINADA AL 100%



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 4 SUR ENTRE CARRETERA A VALSEQUELLO Y CALLE 5 ORIENTE JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	540,000	540,000	540,000	525,410	97%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,172	1,172	100%	
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS RICARDO PEREZ GALICIA (*) 21TJNO144P	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN FELIPE TEOTLALCINGO	URBANO	29,536	29,536	29,536	29,536	100%	0	0	0	OTROS	29,536	29,536	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO 2DA. ETAPA.	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	1,500,001	1,500,001	1,500,001	1,500,001	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,500,001	1,500,001	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
RECONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "PADRE DE LA PATRIA"	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	TEPEXI DE RODRIGUEZ	URBANO	233,965	233,965	233,965	182,131	78%	0	0	0	METRO CUADRADO	499	416	83%	OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. FALTA APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL POR CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS (REDUCCION DE METAS) POR LA SDS.
PROGRAMA DE BACHEO EN LA PERIFERIA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	365,545	365,545	365,545	365,545	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,359	1,359	100%	
PROGRAMA DE BACHEO EN LA ZONA CENTRO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	763,411	763,411	763,411	763,411	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,840	2,840	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CANTARRANAS-SAN DIEGO ACAPULCO DEL KM 0+000 AL 1+500	19-ATLIXCO	SAN DIEGO ACAPULCO	RURAL	1,329,603	1,329,603	1,329,603	1,329,603	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	ESTE RECURSO ES UNA APORTACION QUE REALIZA EL MUNICIPIO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO A SAN DIEGO ACAPULCO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO LOS MOLINOS-PORTES GIL TRAMO 0+000 AL 6+700	19-ATLIXCO	EMILIANO ZAPATA LOS MOLINOS	RURAL	501,057	501,057	501,057	501,057	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	ESTE RECURSO ES UNA APORTACION QUE HACE EL MUNICIPIO DE ATLIXCO AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO A PORTES GIL
AMPLIACION																
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EXHACIENDA BUENAVISTA	10-AJALPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	438,866	416,454	416,454	416,454	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSOLIDACION PARQUE CENTENARIO, EL CARMEN ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, 15 OTE. Y 17 OTE. CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	149,080	149,080	149,080	149,080	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN FELIPE TEOTLALCINGO	URBANO	22,513	22,513	22,513	22,513	100%	0	0	0	METRO LINEAL	22,513	22,513	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA PROLONGACION EMILIANO ZAPATA ENTRE IZTACCHUATL Y CARRETERA A TETLA	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN MATIAS ATZALA	RURAL	7,375	7,375	7,375	7,375	100%	0	0	0	KILOMETRO	7,375	7,375	100%	SE REALIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL POR HABERSE VENCIDO EL PERIODO DE VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE C.F.E.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y EMILIANO ZAPATA	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN FELIPE TEOTLALCINGO	URBANO	73,384	73,384	73,384	73,384	100%	0	0	0	METRO LINEAL	73,385	73,385	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 1ª DE ENERO ENTRE CAMINO A SAN JUAN TLALE Y MISMA CALLE	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN FELIPE TEOTLALCINGO	URBANO	47,950	47,950	47,950	47,950	100%	0	0	0	KILOMETRO	47,951	47,951	100%	
PROGRAMA EMERGENTE ALIMENTARIO	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,000	16,000	12,035	12,035	75%	0	0	0	OTROS	16,000	12,035	75%	
ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE VICENTE GUERRERO	124-SAN GABRIEL CHILAC	SAN GABRIEL CHILAC	URBANO	154,001	154,001	154,001	154,001	100%	0	0	0	METRO LINEAL	252	252	100%	
ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VISTA HERMOSA	124-SAN GABRIEL CHILAC	VISTA HERMOSA	RURAL	1,238,531	1,238,531	1,238,531	1,238,531	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,160	2,160	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLS. EL MIRADOR Y RINCON DEL BOSQUE 2A. ETAPA	133-SAN MARTIN TOTOLTEPEC	SAN MARTIN TOTOLTEPEC	URBANO	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	57,000	57,000	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 211,397.28. REALIZADA CON 3 FONDOS, FEDERAL, ESTATAL Y BENEFICIARIOS.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES	153-TECALI DE HERRERA	AHUATEPEC	RURAL	612,343	612,343	612,343	612,343	100%	0	0	0	POSTE	27	27	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 10 PONIENTE ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y BARRANCA 2A ETAPA	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	RURAL	584,916	584,916	584,916	584,916	100%	584,916	584,916	584,916	METROS CUADRADOS	584,916	584,916	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 11 ORIENTE ENTRE CARRETERA Y 4 SUR	154-TECAMACHALCO	SAN MATEO TLAIXPAN	RURAL	505,725	505,725	505,725	505,725	100%	505,725	505,725	505,725	METROS CUADRADOS	505,725	505,725	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 11 OTE - PONIENTE ENTRE CARR. FED. Y CAÑO TLACOTEPEC 2A ETAPA	154-TECAMACHALCO	SANTIAGO AL SESECA	RURAL	421,138	421,138	421,138	421,138	100%	421,138	421,138	421,138	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	421,138	421,138	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 11 PONIENTE ENTRE CARR. FED. Y CAÑO DE TLACOTEPEC 1A ETAPA	154-TECAMACHALCO	SANTIAGO AL SESECA	RURAL	424,823	424,823	424,823	424,823	100%	424,823	424,823	424,823	METROS CUADRADOS	424,823	424,823	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 ORIENTE ENTRE 3 Y 4 SUR	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	991,550	991,550	991,550	991,550	100%	991,550	991,550	991,550	METRO CUADRADO	991,550	991,550	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 ORIENTE ENTRE CARRETERA Y 4 SUR	154-TECAMACHALCO	SAN MATEO TLAIXPAN	RURAL	430,021	430,021	430,021	430,021	100%	430,021	430,021	430,021	METROS CUADRADOS	430,021	430,021	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHO LAS PALOMAS	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	RURAL	300,954	300,954	278,624	278,624	93%	300,954	300,954	300,954	METROS	300,954	278,624	93%	
CONSTRUCCION DE SALON DE COMPUTO DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	154-TECAMACHALCO	BARRIO DE SAN JUAN	RURAL	637,350	637,350	637,350	637,350	100%	637,350	637,350	637,350	METROS CUADRADOS, SALÓN	637,350	637,350	100%	
GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO DE LA 2 SUR ENTRE 17 Y 21 ORIENTE	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	533,646	533,646	523,632	523,632	98%	523,632	523,632	523,632	METROS CUADRADOS	533,646	526,322	99%	ESTE REPORTE SUSTITUYE AL FOLIO 16641 POR QUE FISICAMENTE ES AL 100% PERO FINANCIERA ES AL 98.60

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO DE LA 2 SUR ENTRE 17 Y 21 ORIENTE	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	526,322	526,322	526,322	526,322	100%	526,322	526,322	METRO CUADRADO	526,322	526,322	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	TLACUITLAPAN (LA ESTACION Y LOS CARRASCO)	RURAL	443,392	443,392	443,392	443,392	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 10 OTE-PTE 3 NTE ENTRE 4 NTE Y 11 NTE JUAREZ	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	SAN MARCOS TLGOYALCO	RURAL	1,136,742	1,136,742	1,136,742	1,136,742	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	BENITO JUAREZ	RURAL	362,749	362,749	362,749	362,749	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PRIV. ADOLFO LOPEZ MATEOS	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	SANTO NOMBRE	URBANO	24,036	24,036	24,036	24,036	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
CONTINUACION DE DRENAJE SANITARIO	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	TECOXTLE	RURAL	871,577	871,577	871,577	871,577	100%	0	0	METRO LINEAL	1,109	1,109	100%	
AMPLIACION DE RECURSOS PARA PAGO DE DEUDA (CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS)	186-TLATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	989,318	989,318	989,318	989,318	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SAN LAZARO, 5 DE MAYO, ITURBIDE Y MIGUEL HIDALGO	191-TULCINGO	XIXINGO DE LOS REYES	RURAL	21,164	21,164	21,164	21,164	100%	0	0	POSTE	21	21	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOS AMATES (APORTACION MUNICIPAL)	196-XAYACATLAN DE BRAVO	EL AMATE	RURAL	231,349	231,349	231,349	231,349	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	1 APORTACION MUNICIPAL
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA ADOLFO LOPEZ MATEOS	201-XOCHILTEPEC	XOCHILTEPEC	RURAL	23,714	23,714	23,714	23,714	100%	23,714	23,714	METROS	200	200	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA SAN MIGUEL AGUACOMULICAN *	22-ATIZTIZHUACAN	SAN MIGUEL AGUACOMULICAN	RURAL	494,764	494,764	494,764	494,764	100%	0	0	POSTE	494,764	494,764	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%.
AMPLIACION DE TECHADO DE LOCAL DE USOS MULTIPLES	38-CAUATEMPAN	PAPALOTLA	RURAL	42,249	42,249	42,249	42,249	100%	0	0	METROS CUADRADOS	252	252	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA AMPLIACION DEL TECHADO DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN PAPALOTLA, CUBRIENDO UNA SUPERFICIE DE 252 M2, CON ESTRUCTURA METALICA CUBIETA CON LAMINA GALVANIZADA, SOPORTADA EN COLUMNAS DE ACERO CIMENTADAS EN ZAPATAS DE CONCRETO, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA TUBO UN COSTO DE \$ 294,374.64, PERO ESTUVO COMPUESTA CON RECURSOS DE FORTAMUN DE LOS EJERCICIOS 2006, 2008 Y 2009.
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CAUATINCHAN	40-CAUATINCHAN	CAUATINCHAN	URBANO	71,511	71,511	71,511	71,511	100%	0	0	METROS LINEALES	296	296	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE BARRANCA Y BARRANCA	48-CHIAUTZINGO	SAN AGUSTIN ATZOMPA	RURAL	129,398	129,398	129,398	129,398	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 POSTES CON LINEA DE ALTA Y BAJA TENSION Y 1 TRANSFORMADOR.
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE HIDALGO Y CALLE CUAHTEMOC	48-CHIAUTZINGO	SAN AGUSTIN ATZOMPA	RURAL	57,366	57,366	57,366	57,366	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN UNA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DONDE SE SUMINISTRAN Y COLOCAN 6 POSTES CON LINEA DE ALTA Y BAJA TENSION
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE MORELOS ENTRE AV. HIDALGO Y CUAHTEMOC	48-CHIAUTZINGO	SAN AGUSTIN ATZOMPA	RURAL	108,935	108,935	108,935	108,935	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN UNA AMPLIACION DE RED ELECTRICA, EJECUTADA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN LA QUE SUMINISTRAN Y COLOCAN 6 POSTES Y 2 TRANSFORMADORES, ASI COMO LINEA DE ALTA Y BAJA TENSION
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CIENEGA LARGA	53-CHIGNAHUAPAN	CIENEGA LARGA	RURAL	43,493	43,493	43,493	43,493	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ	74-HUEJOTZINGO	SAN MATEO CAPULTITLAN	RURAL	256,118	256,118	256,118	256,118	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE RANCHO TEYUCA Y SAUCES 2DA ETAPA	74-HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMIMILLUCO	URBANO	588,168	588,168	588,168	588,168	100%	0	0	POSTE	31	31	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE 5 DE MAYO	74-HUEJOTZINGO	SANTA MARIA TIANGUSTENCO	RURAL	395,013	395,013	395,013	395,013	100%	0	0	POSTE	22	22	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALDAMA ENTRE AV. LAS HUERTAS Y AV. ABASOLO (HABITAT)	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	34,319	34,319	34,319	16,057	47%	0	0	METRO LINEAL	103	48	47%	ESTA OBRA SE REALIZO POR MEDIO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL, POR LO TANTO SE REALIZARON APORTACIONES POR PARTE DEL RAMO 33, DEL ESTADO Y POR HABITAT FEDERAL, QUEDANDO CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA COMO SE MUESTRA: FEDERAL (HABITAT) 15,864.00 ESTATAL 2,298.00 FORTAMUN 16,057.72 \$34,319.72 EN ESTE CASO SE REPORTA LA APORTACION DEL RAMO 33 (FORTAMUN) QUE ES LA CANTIDAD DE \$16,057.72 POR LO TANTO NO SE CERRARA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. IXTACUIXTLA (HABITAT)	74-HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMIMILLUCO	URBANO	2,286,171	2,286,171	2,286,171	1,153,062	50%	0	0	METRO LINEAL	891	449	50%	ESTA OBRA SE REALIZO POR MEDIO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL, POR LO TANTO SE REALIZARON APORTACIONES POR PARTE DEL RAMO 33, DEL ESTADO Y POR HABITAT FEDERAL, QUEDANDO CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA COMO SE MUESTRA: FEDERAL (HABITAT) 179,477.00 FORTAMUN 202,852.00 \$382,329.00 EN ESTE CASO SE REPORTA LA APORTACION DEL RAMO 33 (FORTAMUN) QUE ES LA CANTIDAD DE \$1,153,062.00 POR LO TANTO NO SE CERRARA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. PORFIRO DIAZ ENTRE CALLE REAL DE PUEBLA Y CALLE PALMA (HABITAT)	74-HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMIMILLUCO	URBANO	382,329	382,329	382,329	202,852	53%	0	0	METRO LINEAL	169	90	53%	ESTA OBRA SE REALIZO POR MEDIO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL, POR LO TANTO SE REALIZARON APORTACIONES POR PARTE DEL RAMO 33, Y POR HABITAT FEDERAL, QUEDANDO CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA COMO SE MUESTRA: FEDERAL (HABITAT) 179,477.00 FORTAMUN 202,852.00 \$382,329.00 EN ESTE CASO SE REPORTA LA APORTACION DEL RAMO 33 (FORTAMUN) QUE ES LA CANTIDAD DE \$202,852.00 POR LO TANTO NO SE CERRARA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. PORFIRO DIAZ ENTRE CALLE REAL DE PUEBLA Y CALLE PALMA (HABITAT)	74-HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMIMILLUCO	URBANO	382,329	382,329	382,329	202,852	53%	0	0	METRO LINEAL	169	90	53%	ESTA OBRA SE REALIZO POR MEDIO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL, POR LO TANTO SE REALIZARON APORTACIONES POR PARTE DEL RAMO 33, Y POR HABITAT FEDERAL, QUEDANDO CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA COMO SE MUESTRA: FEDERAL (HABITAT) 179,477.00 FORTAMUN 202,852.00 \$382,329.00 EN ESTE CASO SE REPORTA LA APORTACION DEL RAMO 33 (FORTAMUN) QUE ES LA CANTIDAD DE \$202,852.00 POR LO TANTO NO SE CERRARA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALDAMA (HABITAT)	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	238,612	238,612	238,612	138,511	58%	0	0	METRO LINEAL	181	105	58%	ESTA OBRA SE REALIZO POR MEDIO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL, POR LO TANTO SE REALIZARON APORTACIONES POR PARTE DEL RAMO 33, DEL ESTADO Y POR HABITAT FEDERAL, QUEDANDO CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA COMO SE MUESTRA: FEDERAL (HABITAT) 87,690.00 ESTATAL 12,611.00 FORTAMUN 138,511.51 \$238,612.51 EN ESTE CASO SE REPORTA LA APORTACION DEL RAMO 33 (FORTAMUN) QUE ES LA CANTIDAD DE \$138,511.51 POR LO TANTO NO SE CERRARA AL 100%

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AMPLIACION DEL DRENAJE EN AV. PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE AYALA Y CALLE JAIMUNO (HABITAT)	94-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	258,807	258,807	258,807	157,488	61%	0	0	0	METRO LINEAL	181	110	61%	ESTA OBRA SE REALIZO POR MEDIO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL, POR LO TANTO SE REALIZARON APORTACIONES POR PARTE DEL RAMO 33, DEL ESTADO Y POR HABITAT FEDERAL, QUEDANDO CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA COMO SE MUESTRA. FEDERAL (HABITAT) RR.600.00 ESTATAL 12,725.00 FORTAMUN 157,488.00 \$258,807.00 EN ESTE CASO SE REPORTA LA APORTACION DEL RAMO 33 (FORTAMUN) QUE ES LA CANTIDAD DE \$157,488.00 POR LO TANTO NO SE CERRARA AL 100%
AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN BAJA TENSION DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV 20 DE NOVIEMBRE Y PORFIRIO DIAZ ASI COMO CALLE PINO MODERNIZACION	93-LAFRAGUA	GONZALEZ ORTEGA	RURAL	153,303	153,303	153,303	153,303	100%	0	0	0	METRO LINEAL	390	390	100%	
EST GEOTECNICO P/ SENDA PEATONAL DE LAS EPOPEYAS Y SONDEO PARA FACTIBI DE POZOS DE ABSOR PARQUE EL CARMEN EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO /PARQUE EL CARMEN-ZOCALO-STA. MONICA COL CENTRO HISTORICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	97,871	97,871	97,871	78,625	80%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL RESCATE ECOLOGICO DE LA LAGUNA DE CHAPULCO AL SUR DE LA CIUDAD DE PUEBLA EN PRIVADA 103 A ORIENTE Y PERIFÉ ECOLOGICO ENTRE PRIV. 6 SUR Y PROL. DE LA 14 SUR MPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	643,956	643,956	643,956	530,704	82%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO GEOTECNICO PARA SENDAS PEATONALES DE LA MUJER, DE LA REVOLUCION Y DE HUITZILAPAN Y SONDEOS PARA LA FACTIBILIDAD POZOS DE ABSORCIÓN EN SENDA DE LA REVOLUCION UBICADA / 6 OTE. Y 6 NORTE.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	613,996	613,996	613,996	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL RESCATE ECOLOGICO LAGUNA DE CHAPULCO ENTRE PRIVADA 103 "A" ORIENTE-PERIFERICO ECOLOGICO Y PRIVADA 6 SUR-PROLONGACION DE LA 14 SUR VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	79,479	79,479	79,479	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	80%	
SENDAS DEL SABER UBIC EN CTO. AV. J. DE PALAFOX Y MENDOZA / 4 Y 2 NORTE, 2 ORIENTE / 2 NORTE Y 4 NORTE, 2 NORTE / J. DE PALAFOX Y 2 ORIENTE Y 4 NORTE / J. DE PALAFOX Y 2 ORIENTE DE LA COL CENTRO HIST	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,075,013	1,075,013	1,075,013	1,075,013	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	7,582	7,582	100%	ESTA OBRA ESTÁ CONTRATADA POR UN TOTAL DE \$5,248,838.43, Y ESTÁ COFINANCIADA POR UN 79.14% CON RECURSOS DONADOS POR LA FUNDACION MARY STREET JENKINS Y POR UN 20.86% CON RECURSOS DEL FORTAMUN 2009.
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,700	66,700	66,700	66,700	100%	0	0	0	EQUIPO	66,700	66,700	100%	
PAGO DE AGUINALDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN FELIPE TEOTLALCINGO	URBANO	4,900	4,900	4,900	4,900	100%	0	0	0	MUNICIPIO	4,900	4,900	100%	
PAGO DE COMPENSACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN FELIPE TEOTLALCINGO	URBANO	171,600	171,600	171,600	171,600	100%	0	0	0	MUNICIPIO	171,600	171,600	100%	
ADQUISICION DE BLOCKERA, REVOLVEDORA Y BANDA TRANSPORTADORA PARA FABRICAR BLOCK	93-LAFRAGUA	SALTILLO	URBANO	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0	MAQUINA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA FABRICAR CALZADO	93-LAFRAGUA	SALTILLO	URBANO	84,076	84,076	84,076	84,076	100%	0	0	0	MAQUINA	5	5	100%	
MEJORAMIENTO																
CONSOLIDACION PARQUE LA MARGARITA AVENIDA 32 Y 34 SUR ENTRE CALLES 56 Y 58	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	251,826	251,826	251,826	251,826	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSOLIDACION PLAZA BICENTENARIO, LOS FUERTES ZONA HISTORICA DE LOS FUERTES CENTRO HISTORICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	253,984	253,984	253,984	253,984	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
DIGNIFICACION DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO EN CALLE 5 DE MAYO DE LA AVENIDA REFORMA A LA 18 PONIENTE (SENDAS EPOPEYAS HISTORICAS) CENTRO HISTORICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4,892,549	4,892,549	4,892,549	4,892,549	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	11,718	9,961	85%	
PARQUE ARBOLEDAS REMEMTERIA EN AV. DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA ENTRE CALLE ARROYO DE XONACA, CALLE CARRIL DE LA ROSA Y PROL. SIN COLONIA VILLA VERDE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4,900,358	4,900,358	4,900,358	2,282,007	46%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REORDENAMIENTO DE LA VIALIDAD BOULEVARD ATLIXCO ENTRE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA Y ESTRELLAS DEL SUR BOULEVARD ATLIXCO ENTRE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA Y ESTRELLAS DEL SUR COLONIA ESTRELLAS DEL SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	596,003	596,003	596,003	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	541	270	50%	
DEUDA A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES (C.N.A) DERECHOS DE USO DE AGUA	117-RAFAEL LARA GRAJALES	CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES	URBANO	87,417	87,417	87,417	87,417	100%	87,417	87,417	0	PAGO	87,417	87,417	100%	
PROGRAMA DE ALFABETIZACION MUNICIPAL 2009	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116,506	116,506	67,726	67,726	58%	0	0	0	PROGRAMA	116,506	67,726	58%	
RELOCALIZACION DE POSTES DE (C.F.E) EN CALLE INDUSTRIA ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y BELIZARIO DOMINGUEZ	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN FELIPE TEOTLALCINGO	URBANO	6,014	6,014	6,014	6,014	100%	0	0	0	POSTE	6,015	6,015	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA	129-SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	URBANO	406,512	406,512	406,512	354,362	87%	0	0	0	CIUDADANO	406,512	354,362	87%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE XALANTZI NOPALATZI Y XALANTZI LERATILTA SEGUNDA ETAPA	129-SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	URBANO	358,541	358,541	358,541	309,458	86%	0	0	0	CIUDADANO	358,541	309,458	86%	
PROGRAMA DE ALFABETIZACION MUNICIPAL	129-SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	URBANO	240,850	240,850	240,850	85,450	35%	0	0	0	ADULTO Y JOVEN	240,850	85,450	35%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SEGURIDAD PUBLICA: PAGO DE PRESTACIONES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	129-SAN JOSÉ MIAHUATLAN	SAN JOSÉ MIAHUATLAN	URBANO	842,470	842,470	842,470	842,470	100%	0	0	CIUDADANO	842,470	842,470	100%	
ACCIONES POR EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION	133-SAN MARTIN TOTOLTEPEC	SAN MARTIN TOTOLTEPEC	URBANO	15,191	15,191	15,191	15,191	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	SE ALFABETIZARON SOLO 6 PERSONAS, DEBIDO A QUE LAS PERSONAS ADULTAS NO QUIEREN PARTICIPAR EN LA ALFABETIZACION
DOTACION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	133-SAN MARTIN TOTOLTEPEC	SAN MARTIN TOTOLTEPEC	URBANO	12,742	12,742	12,742	12,742	100%	0	0	PERSONA	8	8	100%	SE DOTO DE UNIFORME A 8 POLICIAS MUNICIPALES
ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	URBANO	1,363,160	1,363,160	1,363,160	1,363,160	100%	0	0	LUMINARIA	1,400	1,400	100%	
ENGRABADO DE CALLES RANCHO DE ROJAS	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	URBANO	246,633	246,633	246,633	246,633	100%	0	0	METRO CUBICO	1,376	1,376	100%	
PAGO DE SEMILLA PARA EL CAMPO	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	RURAL	374,000	374,000	374,000	374,000	100%	0	0	HECTAREA	791	791	100%	
MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEL KM. 0+000 AL 1+000	186-TLATLAUQUITEPEC	OCOTA	RURAL	83,472	83,472	83,472	83,472	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
APORTACION PARA EL CERESO DE ATLIXCO	188-TOCHMILCO	TOCHMILCO	URBANO	297,823	297,823	297,823	297,823	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
APORTACION AL CERESO DE IZUCAR DE MATAMOROS	201-XOCHILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,654	60,654	60,654	60,654	100%	60,654	60,654	MUNICIPIO	1	1	100%	
ACCIONES PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION (APORTACION)	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	500,000	500,000	167,000	167,000	33%	0	0	PERSONA	500,000	167,000	33%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	4,510,770	4,510,770	3,621,938	3,621,938	80%	0	0	PESOS	4,510,770	3,621,938	80%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	4,510,770	4,510,770	3,621,938	3,621,938	80%	0	0	PESOS	4,510,770	3,621,938	80%	
PAGO DE PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	2,427,000	2,427,000	2,427,000	2,427,000	100%	0	0	PESOS	2,427,000	2,427,000	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO A DICIEMBRE 2009	40-CUAUTINCHAN	CUAUTINCHAN	URBANO	629,769	629,769	629,769	629,769	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
ACCIONES PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION	48-CHIAUTZINGO	SAN LORENZO CHIAUTZINGO	URBANO	205,138	205,138	205,138	205,138	100%	0	0	ADULTO	130	130	100%	ESTA ACCION CONSISTE EN LA ALFABETIZACION DE ADULTOS PARA CONCLUIR SU PRIMARIA Y SECUNDARIA, DICHO GASTO CONSISTE EN EL PAGO A PROMOTORES Y ALFABETIZADORES POR UN PERIODO DE 8 MESES
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO POLICIAL QUE CONSISTE ENI RANGER DOBLE (PROGRAMA 1X1)	70-HUATLATLAUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,648	200,648	200,648	200,648	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
ACCIONES PROGRAMA DE ALFABETIZACION (APORTACION)	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	849,637	849,637	849,637	849,637	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
ACCIONES PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION (APORTACION)	83-LAFRAGUA	CUAUHTEMOC	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
LIMPIEZA DE CANTERA Y MANTENIMIENTO DE BAJANTES DE AGUA PLUVIAL DE CATEDRAL CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y 8 ORIENTE CENTRO HISTORICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	848,393	848,393	848,393	848,393	100%	0	0	METRO CUADRADO	14,013	14,013	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA AFLUENTE ANZURES ENTRE PRIVADA LA PALMA Y CALLE ALDAMA COLONIAS EL PEDREGAL Y TOLTEPEC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	321,027	321,027	321,027	276,349	86%	0	0	METRO CUADRADO	6,000	6,000	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA INOMINADA CALLE EMILIANO ZAPATA A LA ALTURA DE LA TELESECUNDARIA FEDERAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA POLIDEPORTIVO JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	544,969	544,969	544,969	544,969	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,300	3,300	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA SANTUARIO EN AVENIDA 62 PONIENTE Y AVENIDA 92 PONIENTE, COLONIAS 20 DE NOVIEMBRE, NACIONES UNIDAS Y REVOLUCION MEXICANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,473,124	1,473,124	1,473,124	1,257,768	85%	0	0	METRO CUBICO	11,891	10,702	90%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA XALTONAC EN AVENIDA MORELOS Y AVENIDA INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS ADOLFO LOPEZ MATEOS Y TEPEYAC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	151,867	151,867	151,867	151,867	100%	0	0	METRO CUBICO	922	922	100%	
MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN PROLONGACION REFORMA NO. 3308 COLONIA AMOR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	243,526	243,526	243,526	151,969	62%	0	0	METRO CUADRADO	16	16	90%	
MTTO DE INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, PALACIO MUNICIPAL Y EDIFICIO TESORERIA EN AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, PORTAL HIDALGO NO. 14 / CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 NORTE CENTRO HISTORICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,410,375	1,410,375	1,410,375	349,819	25%	0	0	METRO CUADRADO	269	229	85%	
APORTACION PARA EL CERESO DE HUEJOTZINGO	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN FELIPE TEOTLALCINGO	URBANO	169,226	169,226	84,613	84,613	50%	0	0	OTROS	169,226	84,614	50%	
APORTACION PARA EL CERESO DE TEHUACAN	129-SAN JOSÉ MIAHUATLAN	SAN JOSÉ MIAHUATLAN	URBANO	236,661	236,661	236,661	236,661	100%	0	0	CIUDADANO	236,661	236,661	100%	
APORTACION PARA EL CERESO DE IZUCAR DE MATAMOROS	133-SAN MARTIN TOTOLTEPEC	SAN MARTIN TOTOLTEPEC	URBANO	15,335	15,335	15,335	15,335	100%	0	0	DEPENDENCIA	1	1	100%	SOLO ES UNA APORTACION MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	194-TECAMACHALCO	LA SOLEDAD	RURAL	801,065	801,065	801,065	801,065	100%	801,065	801,065	METRO LINEAL	801,065	801,065	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	2,865,659	2,865,659	2,865,659	2,865,659	100%	2,865,659	2,865,659	LUMINARIA	2,865,659	2,865,659	100%	
PROGRAMA DE BACHEO EN LOCALIDADES	188-TOCHIMILCO	SANTIAGO TOCHIMIZOLCO	RURAL	360,916	360,916	360,916	360,916	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,150	1,150	100%	
REVESTIMIENTO CAMINO XALOCHICA	188-TOCHIMILCO	TOCHIMILCO	URBANO	1,190,739	1,190,739	1,190,739	1,190,739	100%	0	0	METRO CUADRADO	9,100	9,100	100%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	70-HUATLATLAUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	580,000	580,000	580,000	580,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO DE LUZ PUBLICA DEL MUNICIPIO Y ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTABLE	93-LAFRAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,002,680	1,002,680	1,002,680	735,885	73%	0	0	PAGO	12	9	73%	
REHABILITACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN	106-OCOYUCAN	SANTA CLARA OCOYUCAN	URBANO	494,000	494,000	494,000	494,000	100%	494,000	494,000	LUMINARIA	494,000	494,000	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA UBICADA EN CALLES 24 SUR, 36 ORIENTE, SUR Y JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	14,912,532	14,912,532	14,912,532	14,912,532	100%	0	0	METRO CUADRADO	112,837	112,837	100%	
REHABILITACION DE FACHADA DEL INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA AVENIDA 3 NORTE NO.3 CENTRO HISTORICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	62,450	62,450	62,450	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	290	290	100%	
REHABILITACION DE JARDIN UNIDAD HABITACIONAL SAN PEDRO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	484,759	484,759	484,759	484,759	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA	114-PUEBLA	AGUA SANTA	RURAL	2,504,204	2,504,204	2,504,204	2,504,204	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL UNIDAD HABITACIONAL SAN BARTOLO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,333,010	1,333,010	1,333,010	1,333,010	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACION CALLES PERIMETRA, APLICA PINTURA ESMALTE EN DRAGONES, BARANDALES Y BANCAS EN ZOCALO ENTRE AV 16 DE SEP-CALLE 2 SUR Y AV JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA-AVENIDA 3 PON CENTRO HIST	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	424,874	424,874	424,874	424,874	100%	0	0	METRO CUADRADO	124	124	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN MATIAS ATZALA	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN MATIAS ATZALA	RURAL	7,287	7,287	7,287	7,287	100%	0	0	LUMINARIA	7,287	7,287	100%	
REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	151-SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	URBANO	553,883	553,883	553,883	553,883	100%	553,883	553,883	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA LA RESTAURACION DE BIENES ARTISTICOS	175-TIANGUISMANALCO	TIANGUISMANALCO	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AGUA POTABLE DEL PERIMETRO DEL PARQUE MUNICIPAL DEL CENTRO	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	URBANO	24,979	24,979	24,979	24,979	100%	0	0	METRO LINEAL	115	115	100%	
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PERIMETRO DEL PARQUE MUNICIPAL DEL CENTRO	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	URBANO	242,863	242,863	242,863	242,863	100%	0	0	METRO LINEAL	321	321	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE AV. MEXICO ENTRE CALLE NUEVO LEON Y AV. JUAREZ	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	URBANO	122,587	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	160	160	100%	
REHABILITACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO Y ESTABILIZACION DE TALUD SOBRE EL CAMINO DE SAN JOSE CHAGCHALTZIN	186-TLATLAUQUITEPEC	SAN JOSE CHAGCHALTZIN	RURAL	323,817	323,817	323,817	323,817	100%	0	0	METROS CUADRADOS	329	329	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TERRACERIA KM. 0+000 AL KM. 0+700	186-TLATLAUQUITEPEC	EL MIRADOR	URBANO	170,589	170,589	170,589	170,589	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,800	2,800	100%	
REHABILITACION DE PARQUE SEGUNDA ETAPA	186-TLATLAUQUITEPEC	TUNEL DOS	RURAL	1,859,709	1,859,709	1,859,709	1,859,709	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
REHABILITACION DE UNIDAD DE SERVICIO	186-TLATLAUQUITEPEC	SAN JOSE CHAGCHALTZIN	RURAL	528,609	528,609	528,609	480,645	91%	0	0	METRO CUADRADO	110	91	83%	
REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TLATLAUQUITEPEC (ADQUISICION DE LAMINA)	186-TLATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	597,990	597,990	597,990	597,990	100%	0	0	PIEZA	2,700	2,700	100%	
REHABILITACION DE BOULEVARD RAFAEL MORENO VALE (CARRIL LATERAL)	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	387,664	387,664	387,664	387,664	100%	0	0	METROS CUADRADOS	13,804	13,804	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	147,333	147,333	147,333	147,333	100%	0	0	DEPENDENCIA	1	1	100%	
REHABILITACION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	19-ATLIXCO	SAN DIEGO ACAPULCO	RURAL	487,817	484,274	487,817	404,562	84%	0	0	INMUEBLE	1	1	83%	
REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO SAN MIGUEL AYOTLA (PROGRAMA 3X1)	201-XOCHILTEPEC	AYOTLA	RURAL	219,661	219,661	219,661	219,661	100%	219,661	219,661	LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" (PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	198,603	198,603	198,603	19,429	10%	0	0	OTROS	1	0	9%	
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" (PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	198,603	198,603	198,603	198,603	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	83-LAFRAGUA	SALTILLO	URBANO	50,025	50,025	50,025	50,025	100%	0	0	PIEZA	300	300	100%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO POLICIAL QUE CONSISTE EN URVAN (PROGRAMA 1 X 1 DE APOYO A MUNICIPIOS)	11-ALBINO ZERTUCHE	ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE	URBANO	323,500	323,500	323,500	323,500	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	124-SAN GABRIEL CHILAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	191,013	191,013	191,013	191,013	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO POLICIAL QUE CONSISTE EN NISSAN DOBLE (PROG. 1X1)	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	217,361	217,361	217,361	217,361	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
COMPRA DE 4 CAMIONETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	134-SAN MARIAS TLALANCALECA	SAN MARIAS TLALANCALECA	URBANO	652,560	652,560	652,560	652,560	100%	652,560	652,560	UNIDAD	652,560	652,560	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	URBANO	2,197,298	2,197,298	2,197,298	2,197,298	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE OBRA PUBLICAS	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	URBANO	72,495	72,495	72,495	72,495	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	RURAL	242,836	242,836	242,836	242,836	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA APORTACION AL PROGRAMA 1X1	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	URBANO	389,782	389,782	389,782	389,782	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	
EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO BACHILLERATO MANUEL GOMEZ MORIN	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	URBANO	276,568	276,568	276,568	276,568	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	RURAL	85,240	85,240	85,240	85,240	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO POLICIAL QUE CONSISTE EN 2 RANGER DOBLE (PROGRAMA 1X1 DE APOYO A MUNICIPIOS)	186-TLATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	401,298	401,298	401,298	401,298	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
DOTACION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	186-TLATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	1,279,789	1,279,789	1,279,789	1,279,789	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COYULA	19-ATLIXCO	SAN JERONIMO COYULA	URBANO	182,900	182,900	182,900	182,900	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTE EQUIPAMIENTO SE REALIZO CON RECURSOS COMBINADOS DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO POLICIAL CONSISTE EN 1 FORD RANGER (PROGRAMA 1X1)	201-XOCHILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	191,013	191,013	191,013	191,013	100%	191,013	191,013	UNIDAD	2	2	100%	
PUESTA EN OPERACION DE UN CENTRO (CCA) PARA CURSOS DE CAPACITACION	201-XOCHILTEPEC	AYOTLA	RURAL	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	28,000	28,000	LOTE	1	1	100%	
PUESTA EN OPERACION DE UN CENTRO DE (CCA) PARA CURSOS DE CAPACITACION QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA	201-XOCHILTEPEC	XOCHILTEPEC	URBANO	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	28,000	28,000	LOTE	1	1	100%	
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO POLICIAL QUE CONSISTE EN 1 RANGER DOBLE (PROGRAMA 1X1 DE APOYO A LOS MUNICIPIOS)	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	200,648	200,648	200,648	200,648	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LA ACCION CONSISTIO EN ADQUIRIR UNA CAMIONETA RANGER DOBLE CABINA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO NOS PROPORCIONO UN VEHICULO CHEVY, DESTINADOS AMBOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE 1X1 DE APOYO A LOS MUNICIPIOS
DOTACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	31,947	31,947	31,947	31,947	100%	0	0	EQUIPO	6	6	100%	LA ACCION CONSTO EN LA DOTACION DE 6 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION Y 6 BATERIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA
SISTEMAS DE INFORMACION															
ADQUISICION DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	110-PALMAR DE BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,494,051	1,494,051	1,494,051	1,494,051	100%	0	0	SISTEMA	1,494,051	1,494,051	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	URBANO	426,848	426,848	426,848	426,848	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
MAGUINARA																
ADQUISICION DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA)	162-NEALTICAN	SAN BUENAVENTURA NEALTICAN	URBANO	1,188,129	1,188,129	1,188,129	1,188,129	100%	0	0	0	EQUIPO	1,188,129	1,188,129	100%	OBRA AL 100%
SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 37.5 KVA UNA FASE 13.2 KV/220-127 VOLTS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PROLONGACION DE LA 3 SUR ENTRE SECCION 25 XALAPA Y SECCION 32 HERMOSILLO COLONIA S.N.T.E.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	178,912	178,912	178,912	171,329	96%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA APOYO A CURSOS	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	365,925	365,925	365,925	365,925	100%	0	0	0	EQUIPO	25	25	100%	
ADQUISICION DE CAMION VOLTEO Y PIPA CISTERNA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	2,334,000	2,334,000	2,334,000	2,334,000	100%	0	0	0	EQUIPO	2	2	100%	ESTE EQUIPAMIENTO SERA UTILIZADO EN EL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL
ADQUISICION DE CAMIONETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	1,712,467	1,712,467	1,712,467	1,712,467	100%	0	0	0	VEHICULO	10	10	100%	
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO POLICIAL CONSISTENTE EN 7 ATTITUDE (PROGRAMA 1X1 DE APOYO A MUNICIPIOS)	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	1,067,837	1,067,837	1,067,837	1,067,837	100%	0	0	0	VEHICULO	7	7	100%	
ADQUISICION DE 2 CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA (HABITAT)	41-CUALTLANCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,219,927	1,219,927	1,219,927	1,219,927	100%	0	0	0	UNIDAD	2	2	100%	
OTROS																
APORTACION PARA EL CERESO DE CHIAUTLA	11-ALBINO ZERTUCHE	ACAXTLAHUACÁN DE ALBINO ZERTUCHE	URBANO	35,032	35,032	35,032	35,032	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIDADES DE SEGURIDAD VIAL	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,335,749	24,335,749	24,335,749	24,335,749	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE 21 VEHICULOS TIPO VW JETTA SEDAN TRENDLINE STD MEDIANO PARA 5 PASAJEROS (INCLUYE EQUIPAMIENTO) ADQUISICION DE 22 VEHICULOS TIPO VW JETTA SEDAN TRENDLINE STD MEDIANO PARA 5 PASAJEROS (INCLUYE EQUIPAMIENTO) ADQUISICION DE 3 VEHICULOS EQUIPADA CON GRUA DE ARRASTRE Y SALVAMENTO (INCLUYE EQUIPAMIENTO) ADQUISICION DE 10 MOTOCICLETAS DE DOS RUEDAS PARA UN PASAJERO ADAPTADA COMO VEHICULO MOTOPATRULLA (INCLUYE EQUIPAMIENTO) ADQUISICION DE 1 VEHICULOS TIPO PICK-UP RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X2 (INCLUYE EQUIPAMIENTO) ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO PICK-UP RAM 2500 SLT QUAD CAB 4X2 (INCLUYE EQUIPAMIENTO) ADQUISICION DE 27 VEHICULOS TIPO AVENGER SE MT PARA 5 PASAJEROS ADAPTADO COMO AUTOPATRULLA (INCLUYE EQUIPAMIENTO) ADQUISICION DE 3 VEHICULOS CHASIS CABINA RAM 4000 (INCLUYE EQUIPAMIENTO)
APOYO AL OOSL Y PAGO DE CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE LIMPIA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	189,750,845	189,750,845	189,750,845	189,750,845	100%	0	0	0	PAGO	12	12	100%	LOS RUBROS DE PAGO MENSUAL SON: PARA GASTOS DE OPERACION DEL O.O.S.L. PARA EL SERVICIO CONCESIONARIOS DEL O.O.S.L. PARA BARRIDO MANUAL DEL O.O.S.L.
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES A SEGURIDAD PUBLICA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,478,425	41,478,425	41,478,425	28,539,356	69%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	SE CAPTURA AVANCE DEL 100% DE LA ACCION DADO QUE EL MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ES TANTO PREVENTIVO COMO EMERGENTE, POR ELLO SE DEBE DAR MANTENIMIENTO CONSTANTE Y A PETICION.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA BOMBEROS	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	459,066	459,066	459,066	459,066	100%	0	0	0	EQUIPO	14	14	100%	
ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	125,898	125,898	125,898	125,898	100%	0	0	0	PERSONA	125,898	125,898	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	222,471	222,471	222,471	222,471	100%	222,471	222,471	PIEZA	222,471	222,471	100%		
APORTACIONES PARA EL CERESO DE TECAMACHALCO	154-TECAMACHALCO	LA LAGUNA	RURAL	1,282,189	1,282,189	1,282,189	1,282,189	100%	1,282,189	1,282,189	PERSONA	1,282,189	1,282,189	100%		
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	RURAL	232,798	232,798	232,798	232,798	100%	232,798	232,798	PIEZA	232,798	232,798	100%		
REHABILITACION DE CORRALES PECUARIOS	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	RURAL	385,840	385,840	385,840	385,840	100%	385,840	385,840	PIEZA	385,840	385,840	100%		
SISTEMA DE ESPECIE OVINOS	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	RURAL	2,240,000	2,240,000	1,840,000	1,840,000	82%	1,840,000	1,840,000	CABEZA	2,240,000	2,240,000	100%		
ENTUBAMIENTO PARA AGUAS DE RIEGO EN CALLE LAS FLORES ENTRE NACION AL SUR Y CALLEJON VALERIO TRUJAN STA CRUZ ACAPA	156-TEHUACÁN	SANTA CRUZ ACAPA	RURAL	115,850	115,850	115,850	115,850	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE TETELA DE OCAMPO (PRIMERA ETAPA )	172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	LOTE	1,000,000	1,000,000	100%	ESTA OBRA FUE UNA ADQUISICION DE TERRENO EN PRIMERA ETAPA QUE SE OCUPARA PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL Y SE METIO EN EL RANGO DE EQUIPAMIENTO DEBIDO A QUE NO HAY UNA PARTIDA DE ADQUISICION.
ADQUISICION DE PIE DE CRIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO OVINO	172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	0	LOTE	1,600,000	1,600,000	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL RANGO DE EQUIPAMIENTO DEBIDO A QUE NO HAY UNA OPCION DE ADQUISICION; YA QUE ES UNA ADQUISICION DE GANADO OVINO.
ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	URBANO	208,199	208,199	208,199	208,199	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA PARQUE RECREATIVO	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	TEPAZOLCO	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SAN MARCOS TLACOYALCO	RURAL	165,574	165,574	165,574	165,574	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AV. NACIONAL	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SAN JOSÉ TLACUITLAPAN	RURAL	252,523	252,523	252,523	252,523	100%	0	0	0	POSTE	13	13	100%	
CRIA Y ENGORDA DE GANADO	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SAN MARCOS TLACOYALCO	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	CABEZA	540	540	100%	
CRIA Y ENGORDA DE GANADO CAPRINO	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SANTA MARÍA LA ALTA	URBANO	222,840	222,840	222,840	222,840	100%	0	0	0	CABEZA	270	270	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ELABORACION DE FLOREROS DE ALFARERIA	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	SANTA MARIA LA ALTA	RURAL	58,469	58,469	58,469	58,469	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
PAGO DE FERTILIZANTES PARA EL CAMPO	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	RURAL	363,934	363,934	363,934	363,934	100%	0	0	HECTAREA	791	791	100%	
ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	188-TOCHIMILCO	TOCHIMILCO	URBANO	136,488	136,488	136,488	136,488	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	
ADQUISICION DE RADIO COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	188-TOCHIMILCO	TOCHIMILCO	URBANO	64,698	64,698	64,698	64,698	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	188-TOCHIMILCO	TOCHIMILCO	URBANO	58,535	58,535	58,535	58,535	100%	0	0	EQUIPO	14	14	100%	
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO POLICIAL CONSISTENTE EN 1 RANGER DOBLE (PROGRAMA 1X1)	188-TOCHIMILCO	TOCHIMILCO	URBANO	200,648	200,648	200,648	200,648	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO POLICIAL QUE CONSISTE EN 2 NOTOS 160 (PROGRAMA 1X1 DE APOYO A MUNICIPIOS)	188-TOCHIMILCO	TOCHIMILCO	URBANO	107,850	107,850	107,850	107,850	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	191-TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	50,600	50,600	50,600	50,600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	191-TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	43,609	43,609	43,609	43,609	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION PARA EL CERESO DE TECALI DE HERRERA	20-ATOYATEMPAN	ATOYATEMPAN	URBANO	123,359	123,359	123,359	123,359	100%	0	0	ASISTENCIA	1	1	100%	
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO POLICIAL QUE CONSISTE EN 1 FORD 250 (PROGRAMA 1X1)	20-ATOYATEMPAN	ATOYATEMPAN	URBANO	197,103	197,103	197,103	197,103	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	230,556	230,556	230,556	230,556	100%	0	0	UNIDAD	230,556	230,556	100%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO	48-CHIAUTZINGO	SAN LORENZO CHIAUTZINGO	URBANO	340,000	340,000	340,000	340,000	100%	0	0	PREDIO	1	1	100%	ESTA ACCION CONSISTE EN LA ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO, EL CUAL BENEFICIARA A LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO, PARA TENER UNA MEJOR COMERCIALIZACION DE LO QUE CULTIVAN.
EQUIPAMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	249,920	249,920	249,920	249,920	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO POLICIAL QUE CONSISTE EN 1 RANGER DOBLE (PROGRAMA 1X1 DE APOYO A MUNICIPIOS)	93-LAFRAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,648	200,648	200,648	200,648	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION)	93-LAFRAGUA	SALTILLO	URBANO	27,255	27,255	27,255	27,255	100%	0	0	EQUIPO	6	6	100%	
SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES)	93-LAFRAGUA	SALTILLO	URBANO	72,229	72,229	72,229	72,229	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
PAGO PRESTACIONES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	149,116,269	149,116,269	149,116,269	149,116,269	100%	715,004	715,004	PRESTACION	11	11	100%	SEGUN EXPEDIENTE SE PAGARON A 1128 POLICIAS 11 TIPO DE PRESTACIONES.
PAGO DE PRESTACIONES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	124-SAN GABRIEL CHILAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	315,740	315,740	315,740	315,740	100%	0	0	EMPLEO	16	16	100%	
ACCIONES PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION(APORTACION)	148-SANTA ISABEL CHOLULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	158,580	158,580	158,580	158,580	100%	0	0	ADULTO	158,580	158,580	100%	
PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	148-SANTA ISABEL CHOLULA	SANTA ISABEL CHOLULA	URBANO	390,500	390,500	390,500	390,500	100%	0	0	PERSONA	390,500	390,500	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. CRISTOBAL COLON	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	57,041	56,854	56,854	56,854	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	186-TLATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	2,543,813	2,543,813	2,543,813	2,543,813	100%	0	0	PAGO	43	43	100%	PAGO DE SUELDOS DE 43 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PERIODO COMPENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
PAGO DE DOTACIONES COMPLEMENTARIAS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	188-TOCHIMILCO	TOCHIMILCO	URBANO	202,502	202,502	202,502	202,502	100%	0	0	MUNICIPIO	1	1	100%	
PAGO DE DOTACIONES COMPLEMENTARIAS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	6,380,939	6,380,939	6,380,939	6,380,939	100%	0	0	MUNICIPIO	1	1	100%	
PROGRAMA DE ALFABETIZACION MUNICIPAL	19-ATLIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,459,628	1,459,628	1,194,320	1,194,320	82%	0	0	PROGRAMA	1	1	90%	
TALER DE COMPUTO HABITAT	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	17,034	17,034	17,034	17,034	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	ESTE EXPEDIENTE SE HIZO EN COMBINACION CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009
APORTACION AL CERESO DE ACATLAN	190-TOTOLTEPEC DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,689	21,689	21,689	21,689	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	APORTACION AL CERESO DE ACATLAN PARA SU OPERACION Y FUNCIONAMIENTO 1 APORTACION
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	190-TOTOLTEPEC DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	59,645	59,645	59,645	59,645	100%	0	0	PADRE DE FAMILIA	1	1	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2009 1 PAGO
PAGO DE CANASTA BASICA Y AGUINALDOS PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	191-TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	205,200	205,200	205,200	205,200	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE COMPENSACIONES A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	204-YAONAHUAC	YAONAHUAC	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	240,000	240,000	HORA DE SERVICIO	240,000	240,000	100%	
PAGO DE PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	35-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	1,192,800	1,192,800	1,022,400	1,022,400	86%	0	0	PRESTACION	1,192,800	1,022,400	86%	OBRA EN PROCESO 2009
PROGRAMA DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN	40-CUAUTINCHAN	CUAUTINCHAN	URBANO	92,500	92,500	92,500	92,500	100%	0	0	PERSONA	80	80	100%	
ELABORACION DE PROYECTO PARA COLECTOR PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	41-CUAUTLANCINGO	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAGO DE PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	2,385,875	2,385,875	2,385,875	2,385,875	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO	66-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE FEBRERO A JULIO DE 2009
PAGO DE PRESTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	65-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	3,828,688	3,828,688	3,828,688	3,828,688	100%	0	0	0	PRESTACION	13	13	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE ENERO-DICIEMBRE	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	4,292,476	3,912,769	3,912,769	3,912,769	100%	0	0	0	PAGO	1	1	95%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA 2009	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	7,830,494	6,886,902	6,886,902	6,886,902	100%	0	0	0	CREDITO	140	129	92%	
APORTACION PARA EL CERESO DE ATLIXCO	102-NEALTICAN	SAN BUENAVENTURA NEALTICAN	URBANO	209,376	209,376	209,376	209,376	100%	0	0	0	PERSONA	209,376	209,376	100%	OBRA AL 100%
PAGO DE ENERGIA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	102-NEALTICAN	SAN BUENAVENTURA NEALTICAN	URBANO	1,925,550	1,925,550	1,925,550	1,925,550	100%	0	0	0	MEDIDOR	1,925,550	1,382,220	72%	
PROGRAMA DE ALFABETIZACION MUNICIPAL	102-NEALTICAN	SAN BUENAVENTURA NEALTICAN	URBANO	44,119	44,119	44,119	44,119	100%	0	0	0	CURSO	44,119	44,119	100%	OBRA AL 100%
PROGRAMA DE ALFABETIZACION MUNICIPAL	106-OCOYUCAN	SANTA CLARA OCOYUCAN	URBANO	314,206	314,206	314,206	58,000	18%	0	0	0	ADULTO MAYOR	314,206	273,706	87%	OBRA EN PROCESO AL 87.10% FOLIO ANTERIOR 117471
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	11-ALBINO ZERTUCHE	ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE	URBANO	212,513	212,513	212,513	131,510	62%	0	0	0	PAGO	12	12	100%	EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SE REFIERE AL CONSUMO MENSUAL POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL.FISICAMENTE SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA Y LA VARIACION QUE HAY EN EL AVANCE FINANCIERO ES QUE EL PAGO POR MES FUE MENOR AL PRESUPUESTADO
CONSTRUCCION DE BARRA DIVISORIA PARA PROTECCION DE PREDIO CON BARRANCA	117-RAFAEL LARA GRAJALES	MÁXIMO SERDÁN	URBANO	446,310	446,310	446,310	446,310	100%	446,310	446,310	0	CERCOS	446,310	446,310	100%	
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2009	124-SAN GABRIEL CHILAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,206,996	1,206,996	1,133,237	1,133,237	94%	0	0	0	ACCION	6	5	83%	
APORTACION AL CERESO DE TEHUACAN	124-SAN GABRIEL CHILAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	266,594	266,594	266,594	266,594	100%	0	0	0	ACCION	12	12	100%	
PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES	124-SAN GABRIEL CHILAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	92,662	92,662	92,662	92,662	100%	0	0	0	ACCION	12	12	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CARRETERA A MOLCAXAC Y PRIV. REFORMA	131-SAN JUAN ATZOMPA	SAN JUAN ATZOMPA	URBANO	212,807	212,807	212,807	212,807	100%	212,807	212,807	0	METRO CUADRADO	430	430	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE POPOCATEPEL Y CALLE 18 DE SEPTIEMBRE	131-SAN JUAN ATZOMPA	SAN JUAN ATZOMPA	URBANO	73,699	73,699	73,699	73,699	100%	73,699	73,699	0	METROS CUADRADOS	1,325	1,325	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES DE LA SIGUIENTE MANERA. PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO FEDERAL ES DE \$ 340,000.00, Y LA APORTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL ES DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO POR \$73,699.95 Y DEL FONDO FISM POR \$ 59,983.11 AMBOS FONDOS DEL RAMO 33 POR LO QUE LAS METAS INCLUYEN EL TOTAL DE LA OBRA.
ALUMBRADO PUBLICO PARA LA CABECERA MUNICIPAL	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	60,814,839	60,814,839	60,814,839	60,814,839	100%	0	0	0	LUMINARIA	853	853	100%	
APORTACION PARA EL CERESO DE HUEJOTZINGO	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	2,595,367	2,595,367	2,595,367	2,595,367	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO POLICIAL QUE CONSISTE EN NISSAN SEN (PROG. 1X1)	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	1,230,031	1,230,031	1,230,031	1,230,031	100%	0	0	0	VEHICULO	6	6	100%	
CAPACITACION Y ESTIMULO ECONOMICO PARA MADRES SOLTERAS	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	390,000	390,000	390,000	390,000	100%	0	0	0	CURSO	60	60	100%	
CAPACITACION Y ESTIMULO ECONOMICO PARA MADRES SOLTERAS SEGUNDA ETAPA	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	390,000	390,000	390,000	390,000	100%	0	0	0	CURSO	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA CLAVE	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	534,993	534,993	534,993	534,993	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	586	586	100%	
CONSTRUCCION DE 3 AULAS, MODULO SANITARIO,	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	1,484,349	1,484,349	1,484,349	1,484,349	100%	0	0	0	AULA	3	3	100%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	80,750	80,750	80,750	80,750	100%	0	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	7,134,847	7,134,847	7,134,847	7,134,847	100%	0	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	1,123,649	1,123,649	1,123,649	1,123,649	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,210	2,210	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2DA CERRADA DE ALBINO LABASTIDA	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	407,432	407,432	407,432	407,432	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	615	615	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE CHAUHTEMOC	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	428,881	428,881	428,881	428,881	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	800	800	100%	
PROGRAMA DE ALFABETIZACION MUNICIPAL 2009	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	1,444,500	1,444,500	1,444,500	1,444,500	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CALLE BANDERA NACIONAL	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	231,557	231,557	231,557	231,557	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A LAS VALVULAS	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	1,515,648	1,515,648	1,515,648	1,515,648	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,969	5,969	100%	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO ENTRE JOSEFA ORTIZ	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	418,242	418,242	418,242	418,242	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	806	806	100%	
REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE BOULEVARD	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	545,830	545,830	545,830	545,830	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,210	2,210	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	356,529	356,529	356,529	356,529	100%	0	0	SALON	1	1	100%	
SEÑALIZACION PARA EL BOULEVARD SAN MARTIN-SAN CRISTOBAL	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	246,937	246,937	246,937	246,937	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SEÑALIZACION PARA EL BOULEVARD SAN MARTIN-VILLALTA	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	165,939	165,939	165,939	165,939	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APORTACION PARA EL CERESO DE HUEJOTZINGO	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	SAN MATIAS TLALANCALECA	URBANO	339,945	339,945	113,315	113,315	33%	339,945	113,315	APOYO	339,945	113,315	33%	OBRA EN PROCESO AL 33.3%
COMPRA DE CUATRO EQUIPOS DE RADIO MOVIL PARA SEGURIDAD PUBLICA	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	SAN MATIAS TLALANCALECA	URBANO	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	34,500	34,500	UNIDAD	34,500	34,500	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
COMPRA DE TRES TORRETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	SAN MATIAS TLALANCALECA	URBANO	62,100	62,100	62,100	62,100	100%	62,100	62,100	UNIDAD	62,100	62,100	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y EQUIPO	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	SAN MATIAS TLALANCALECA	URBANO	139,392	139,392	139,392	139,392	100%	139,392	139,392	PIEZA	139,392	139,392	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
ACCIONES PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION (APORTACION)	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	2,058,000	2,058,000	1,505,616	1,505,616	73%	0	0	ACCION	2,058,000	1,505,617	73%	OBRA TERMINADA AL 100%, CON UN SALDO POR REGULARIZAR
ADQ. DE EQUIPO Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION EN BARRIOS Y JUNTAS AUX.	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	101,686	101,686	101,686	101,686	100%	0	0	PERSONA	101,686	101,686	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
PRESTACIONES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	140-SAN PEDRO CHOLLULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,977,145	4,977,145	4,977,145	4,655,989	94%	0	0	PERSONA	4,977,145	4,655,989	94%	OBRA EN PROCESO
SERVICIO POR OPERACION EN EL RELLENO SANITARIO POR LIMPIA, REC. Y TRASLADO DE RESIDUOS	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	3,072,204	3,072,204	3,072,204	2,403,567	78%	0	0	TONELADA	3,072,205	2,403,567	78%	OBRA EN PROCESO
ADQUINAMIENTO DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN LUCAS EL GRANDE	URBANO	365,281	365,281	365,281	365,281	100%	0	0	METRO CUADRADO	365,281	365,281	100%	
ADQUINAMIENTO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN SALVADOR EL VERDE	URBANO	584,311	584,311	584,311	584,311	100%	584,311	584,311	METRO CUADRADO	584,311	584,311	100%	ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%
ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 18 DE MARZO DESDE LA CALLE MARIANO MATAMOROS HASTA LA PRIVADA 18 DE OCTUBRE	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN LUCAS EL GRANDE	URBANO	701,013	701,013	701,013	701,013	100%	0	0	METRO CUADRADO	701,013	701,013	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA DESDE LA CURVA DEL TORO HASTA CALLE EL LINDERO	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN LUCAS EL GRANDE	URBANO	204,022	204,022	204,022	204,022	100%	204,022	204,022	METRO LINEAL	204,022	204,022	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON APORTACION DE BENEFICIARIOS, LOS CUALES REALIZARON UNA APORTACION DE 30,000.00 PESOS, OBRA REALIZADA AL 100%
APORTACION PARA EL CERESO DE HUEJOTZINGO	143-SAN SALVADOR EL VERDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	476,728	476,728	476,728	476,728	100%	476,728	476,728	ACCION	476,728	476,728	100%	ESTA ACCION ES PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL CERESO, SE REALIZO AL 100%
PROGRAMA DE ALFABETIZACION	143-SAN SALVADOR EL VERDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	190,565	190,565	190,565	190,565	100%	190,565	190,565	ADULTO	190,565	190,565	100%	ACCION REALIZADA AL 100% CON ALFABETIZADORES DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS LA CUAL SE REALIZO EN LAS SEIS JUNTAS AUXILIARES Y CABECERA MUNICIPAL
PROYECTO PRODUCTIVO LINEA DE CONDUCCION CON HIDRANTES Y SISTEMA DE RIEGO MULTICOMPUERTAS SOCIEDAD EJIDO SAN SALVADOR EL VERDE	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN SALVADOR EL VERDE	URBANO	214,558	214,558	214,558	214,558	100%	0	0	KILOMETRO	214,558	214,558	100%	LA OBRA SE REALIZO CON UNA APORTACION DE 700,566.40 POR PARTE DE LOS PRODUCTORES Y EL RESTO POR FORTAMUN
ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	148-SANTA ISABEL CHOLLULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,057	80,057	80,057	80,057	100%	0	0	PERSONA	80,057	80,057	100%	
APORTACION PARA EL CERESO DE CHOLLULA	148-SANTA ISABEL CHOLLULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	183,067	183,067	183,067	183,067	100%	0	0	PERSONA	183,067	183,067	100%	
PAGO A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES (CFE) ALUMBRADO PUBLICO	151-SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	URBANO	1,109,706	1,109,706	1,109,706	1,109,706	100%	1,109,706	1,109,706	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA FUE MODIFICADA CON RESPECTO AL RECURSO ASIGNADO POR SDS, YA QUE SE PROGRAMO CON UN MONTO ESTIMADO.
PAGO A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES (CNA) PAGO DE DERECHOS	151-SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	URBANO	89,981	89,981	89,981	89,981	100%	89,981	89,981	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
ACCIONES PARA EL PROGRAMA ALFABETIZACION	153-TECALI DE HERRERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	153,000	153,000	75,915	75,915	50%	0	0	ADULTO	100	100	100%	
PAGO DE DEUDA A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO	153-TECALI DE HERRERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,340,000	1,340,000	1,122,733	1,122,733	84%	0	0	UNIDAD	12	12	100%	
GASTOS INDIRECTOS EVALUACION Y SEGUIMIENTO 1ER PERIODO	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	1,136,369	1,001,972	1,001,972	1,001,972	100%	0	0	INFORME	19	19	100%	
PROGRAMA DE ALFABETIZACION	16-AQUILTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	67,076	67,076	67,076	67,076	100%	0	0	ADULTO	63	63	100%	
PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO RELLENO SANITARIO Y ESTACION DE TRANSFERENCIA	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	908,850	908,850	908,850	157,275	17%	0	0	TONELADA	4,544	786	17%	OBRA EN PROCESO obra en proceso falta efectuar ultimo pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2009, y realizar modificacion presupuestal por reduccion de metas para tramite ante la SDS para su aprobacion.
PROGRAMA DE ALFABETIZACION	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	381,510	381,510	381,510	21,570	6%	0	0	PERSONA	388	80	20%	OBRA EN PROCESO, COORDINADA CON EL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS
APORTACION PARA EL CERESO DE ATLIXCO	175-TIANGUISMANALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	192,966	192,966	192,966	192,966	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
DEUDA PUBLICA (PAGO A BANBRAS)	175-TIANGUISMANALCO	TIANGUISMANALCO	URBANO	328,311	328,311	328,311	287,281	88%	0	0	PAGO	12	11	92%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A C.F.E.	175-TIANGUISMANALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	953,679	953,679	953,679	691,472	73%	0	0	PAGO	12	11	92%	
PROGRAMA DE ALFABETIZACION MUNICIPAL	175-TIANGUISMANALCO	TIANGUISMANALCO	URBANO	190,341	190,341	190,341	108,350	57%	0	0	OTROS	7	4	57%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE YUCATAN ENTRE AVENIDA COLIMA Y CALLE HIDALGO	180-TLAHUAPAN	SAN RAFAEL IXTAPALUCAN	URBANO	1,381,260	1,381,260	1,381,260	1,381,260	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,381,260	1,381,260	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA LOS CEDROS ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CERRADA	180-TLAHUAPAN	IGNACIO LOPEZ RAYON (EL GAUILLERO)	RURAL	291,249	291,249	291,249	291,249	100%	0	0	METRO CUADRADO	291,249	291,249	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALTAMIRANO ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE ALDAMA	180-TLAHUAPAN	GUADALUPE LAS DALIAS	RURAL	796,837	796,837	796,837	796,837	100%	0	0	METRO CUADRADO	796,838	796,838	100%	OBRA NO. 82254 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALTAMIRANO ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE ALDAMA. FONDO FORTAMUN MONTO 796,837.75 AVANCE FISICO FINANCIERO 100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ENRIQUE SANCHEZ DIAZ Y AV. REVOLUCION	180-TLAHUAPAN	SANTA RITA TLAHUAPAN	URBANO	848,992	848,992	848,992	848,992	100%	0	0	METRO CUADRADO	848,992	848,992	100%	OBRA NO. 83798 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ENRIQUE SANCHEZ DIAZ Y AV. REVOLUCION" FONDO FORTAMUN MONTO 848,992.12 AVANCE FISICO FINANCIERO 100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LAS TORRES	180-TLAHUAPAN	SAN JUAN CUAUHTÉMOC	RURAL	1,481,597	1,481,597	1,481,597	1,481,597	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,481,597	1,481,597	100%	OBRA NO. 82255 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LAS TORRES" FONDO FORTAMUN AVANCE FISICO FINANCIERO 100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CANAL Y CALLE REFORMA	180-TLAHUAPAN	SAN JUAN CUAUHTÉMOC	RURAL	722,336	722,336	722,336	722,336	100%	0	0	METRO CUADRADO	722,337	722,337	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE ALDAMA	180-TLAHUAPAN	GUADALUPE LAS DALIAS	RURAL	884,189	884,189	884,189	884,189	100%	0	0	METRO CUADRADO	884,190	884,190	100%	OBRA NO. 82241 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE ALDAMA" FONDO FORTAMUN AVANCE FISICO FINANCIERO 100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS CARRANZA ENTRE CALLE GENERAL PASCUAL OROZCO Y CALLE LAS FLORES	180-TLAHUAPAN	SANTA RITA TLAHUAPAN	URBANO	1,318,943	1,318,943	1,318,943	1,318,943	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,318,943	1,318,943	100%	OBRA NO. "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS CARRANZA ENTRE CALLE GENERAL PASCUAL OROZCO Y CALLE LAS FLORES" FONDO FORTAMUN MONTO=1,318,943.00 AVANCE FISICO FINANCIERO 100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 6 DE FEBRERO ENTRE CALLE LA PAZ Y CAMINO A COLTIZINGO	180-TLAHUAPAN	GUADALUPE ZARAGOZA	URBANO	1,359,184	1,359,184	1,359,184	1,359,184	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,359,185	1,359,185	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VIEJO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y BACHILLERATO OCTAVIO PAZ	180-TLAHUAPAN	SANTA RITA TLAHUAPAN	URBANO	1,469,168	1,469,168	1,469,168	1,469,168	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,469,168	1,469,168	100%	OBRA NO. 82203 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VIEJO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y BACHILLERATO OCTAVIO PAZ" FONDO FORTAMUN AVANCE FISICO FINANCIERO 100%
APORTACION PARA EL CERESO DE TLATLAUQUITEPEC	186-TLATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	939,057	939,057	939,057	939,057	100%	0	0	MUNICIPIO	6	6	100%	APORTACION REALIZADA PARA EL MANTENIMIENTO, SOSTENIMIENTO Y OPERACION DEL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.
PAGO DE GASTOS DE ESCRITURIZACION DE TERRENOS EN TLATLAUQUITEPEC ADQUIRIDOS PARA OBRAS Y SERVICIOS	186-TLATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	1,061,415	1,061,415	1,061,415	1,061,415	100%	0	0	UNIDAD	3	3	100%	
PAGO DE OBLIGACION FINANCIERA (CONAGUA)	186-TLATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	100,688	100,688	100,688	100,688	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MODULO DEPORTIVO LA ALFONSINA, DE LA COL. FRANCISCO I. MADERO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	118,720	118,720	118,720	118,720	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	ESTE EXPEDIENTE FUE REALIZADO CON RECURSOS COMBINADOS DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MODULO DEPORTIVO LA CAROLINA, DE LA COL. LA CAROLINA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	144,160	144,160	144,160	144,160	100%	0	0	EVENTO	9	9	100%	ESTE EXPEDIENTE FUE REALIZADO EN COMBINACION CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PARQUE INFONAVIT	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	162,500	162,500	162,500	162,500	100%	0	0	EVENTO	12	12	100%	ESTE EXPEDIENTE FUE REALIZADO CON RECURSOS COMBINADOS DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PARQUE REVOLUCION	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	114,056	114,056	114,056	114,056	100%	0	0	EVENTO	7	7	100%	ESTE EXPEDIENTE FUE REALIZADO EN COMBINACION CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA COLONIA EL LEON	19-ATLIXCO	EL LEON	RURAL	64,872	64,872	64,872	64,872	100%	0	0	EVENTO	64,872	64,872	100%	ESTE EXPEDIENTE FUE REALIZADO CON RECURSOS COMBINADOS DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
APORTACION PARA EL CERESO DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	2,432,713	2,432,713	2,432,713	2,432,713	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
APOYO A PROMOTORES COMUNITARIOS	19-ATLIXCO	EL LEON	RURAL	9,328	9,328	9,358	9,328	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	ESTE EXPEDIENTE FUE REALIZADO EN COMBINACION CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
APOYO A PROMOTORES COMUNITARIOS, EN LA COL. INFONAVIT	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	APOYO	4	4	100%	ESTE EXPEDIENTE FUE REALIZADO CON RECURSOS COMBINADOS DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
APOYO A PROMOTORES COMUNITARIOS (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS) DE LA COLONIA REVOLUCION	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	15,264	15,264	15,264	15,264	100%	0	0	APOYO	2	2	100%	ESTE EXPEDIENTE FUE REALIZADO EN COMBINACION CON RECURSOS DEL PROGRAMA FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
APOYO A PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MODULO DEPORTIVO LA CAROLINA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	38,160	38,160	38,160	38,160	100%	0	0	APOYO	5	5	100%	ESTE EXPEDIENTE FUE REALIZADO EN COMBINACION CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
APOYO A PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MODULO DEPORTIVO LA ALFONSINA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	38,160	38,160	38,160	38,160	100%	0	0	APOYO	5	5	100%	ESTE EXPEDIENTE FUE REALIZADO EN COMBINACION CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
CURSOS PARA LA PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO Y VIOLENCIA, EN LA COL. INFONAVIT	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	42,500	42,500	42,500	42,500	100%	0	0	CURSO	5	5	100%	ESTE EXPEDIENTE FUE REALIZADO CON RECURSOS COMBINADOS DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL HABITAT	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	8,624	8,624	8,624	8,624	100%	0	0	APOYO	5	5	100%	ESTE EXPEDIENTE FUE REALIZADO EN COMBINACION CON RECURSOS DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	4,267,611	4,267,611	4,267,611	4,267,611	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	6,188,292	6,188,292	6,188,292	6,188,292	100%	0	0	CREDITO	4	4	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAGO DEL PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA PRESERVACION DE CENTROS	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	239,890	239,890	239,890	239,890	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PAGO DEL PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TALLER DE CARPINTERIA (HABITAT)	19-ATLIXCO	SAN JERONIMO COYULA	URBANO	7,903	7,903	7,903	7,903	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	ESTE EXPEDIENTE FUE REALIZADO CON RECURSOS COMBINADOS DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
TALLER DE COCINA (HABITAT)	19-ATLIXCO	EL LEON	RURAL	7,903	7,903	7,903	7,903	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	ESTE EXPEDIENTE FUE REALIZADO CON RECURSOS COMBINADOS DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
TALLER COMO FORTALECER EL AUTOESTIMA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	10,600	10,600	10,600	10,600	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	ESTE EXPEDIENTE FUE REALIZADO EN COMBINACION CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
TALLER CADA TU CUERPO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	10,600	10,600	10,600	10,600	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	ESTE EXPEDIENTE FUE REALIZADO EN COMBINACION CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
TALLER DE BORDADO Y TEJIDO (HABITAT)	19-ATLIXCO	SAN JERONIMO COYULA	URBANO	7,903	7,903	7,903	7,903	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	ESTE EXPEDIENTE FUE REALIZADO CON RECURSOS COMBINADOS DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
TALLER DE CARPINTERIA EN EL CDC DE LA COL. RICARDO FLORES MAGON	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	9,903	9,903	9,903	9,903	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	ESTE EXPEDIENTE FUE REALIZADO CON RECURSOS COMBINADOS DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
TALLER DE COSTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO HABITAT, DE LA COL. RICARDO FLORES MAGON	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	7,903	7,903	7,903	7,903	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	ESTE EXPEDIENTE FUE REALIZADO CON RECURSOS COMBINADOS DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
TALLER DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO HABITAT, DE LA COL. RICARDO FLORES MAGON	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	7,903	7,903	7,903	7,903	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	ESTE EXPEDIENTE FUE REALIZADO CON RECURSOS COMBINADOS DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
TALLER "TIEMPO PARA NOSOTRAS"	19-ATLIXCO	EL LEON	RURAL	10,600	10,600	10,600	10,600	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	ESTE EXPEDIENTE FUE REALIZADO CON RECURSOS COMBINADOS DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
PAGO DE PRESTACIONES SEGURIDAD PUBLICA	190-TOTOLTEPEC DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1 PAGO
PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZACION	190-TOTOLTEPEC DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,689	21,689	21,689	21,689	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	ACCIONES PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION 1 CURSO, DIVIDIDO EN TRES FASES
PAGO DE DEUDA DE ALUMBRADO PUBLICO	191-TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	1,539,346	1,539,346	1,539,346	1,289,953	82%	0	0	PAGO	1	1	100%	EN ESTA ACCION NO CONCUERDA LOS AVANCES FISICOS CON FINANCIEROS YA QUE SE VA PAGANDO A LA C.F.E. POR MES VENCIDO.
ALFABETIZACION MUNICIPAL	196-XAYACATLAN DE BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,547	26,547	26,547	26,547	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	ACCIONES PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION 1 CURSO, DIVIDIDO EN TRES FASES
PAGO PARA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	196-XAYACATLAN DE BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	64,728	64,728	64,728	64,728	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	1 PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	20-ATOYATEMPAN	ATOYATEMPAN	URBANO	56,220	56,220	56,220	56,220	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	20-ATOYATEMPAN	ATOYATEMPAN	URBANO	570,687	570,687	570,687	570,687	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO A DICIEMBRE 2009	201-XOCHILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	354,920	354,920	354,920	348,522	98%	301,392	301,392	MUNICIPIO	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE ATEMEYA	204-YAONAHUAC	ATEMEYA	RURAL	181,712	181,712	181,712	181,712	100%	181,712	181,712	METROS	181,712	181,712	100%	
APORTACION PARA EL CERESO DE TLATLAUQUITEPEC	204-YAONAHUAC	YAONAHUAC	URBANO	142,438	142,438	142,438	142,438	100%	142,438	142,438	APOYO	142,438	142,438	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ATOTOCOYAN	204-YAONAHUAC	ATOTOCOYAN	RURAL	735,492	735,492	735,492	232,524	32%	735,492	232,524	METROS	735,492	232,524	32%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	204-YAONAHUAC	YAONAHUAC	URBANO	672,112	672,112	672,112	672,112	100%	672,112	672,112	MEDIDOR	672,112	672,112	100%	
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PLAZA JUAREZ A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL SR SANTIAGO APOSTOL	204-YAONAHUAC	YAONAHUAC	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	70,000	70,000	METROS	70,000	70,000	100%	
PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZACION	204-YAONAHUAC	YAONAHUAC	URBANO	142,438	142,438	142,438	142,438	100%	142,438	142,438	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	142,438	142,438	100%	
REHABILITACION Y EMBALASTRADO DE LA CALLE AHUATA - MAZATONAL - MOHONER	204-YAONAHUAC	AHUATA	RURAL	260,724	260,724	260,724	260,724	100%	260,724	260,724	METROS	260,724	260,724	100%	
APORTACION AL CERESO	35-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	393,618	393,618	393,618	393,618	100%	0	0	ASISTENCIA	393,618	393,618	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON(PRIMERA ETAPA)	35-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	392,706	392,706	392,706	389,150	99%	0	0	METROS CUADRADOS	392,706	389,150	99%	OBRA EN PROCESO 2009

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAGO A CREDITO A BANOBRAS	35-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	2,009,462	2,009,462	2,009,462	1,575,437	78%	0	0	ACCION	2,009,462	1,575,437	78%	OBRA EN PROCESO 2009
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	35-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	1,472,333	1,472,333	1,472,333	1,304,996	89%	0	0	ACCION	1,472,333	1,304,996	89%	OBRA EN PROCESO 2009
REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL	35-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	580,652	580,652	580,652	413,435	71%	0	0	METROS CUADRADOS	580,652	413,435	71%	OBRA EN PROCESO 2009
PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZACIÓN	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	169,226	169,226	138,226	138,226	82%	0	0	PROGRAMA	1	1	82%	LA ACCION CONSISTE EN ALFABETIZAR A 90 PERSONAS CON EL MODULO DE LA PALABRA CON LA AYUDA DE 1 ENLACE MUNICIPAL Y 3 PROMOTORES, DOTANDOLOS DE EQUIPO DE COMPUTO Y PAPELERIA NECESARIA PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES.
APORTACION AL CERESO DE TECALI DE HERRERA	40-CUALTINCHÁN	CUALTINCHÁN	URBANO	153,751	153,751	153,751	153,751	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
CAMPAÑA DE DOTACION DE LENTES PARA NIÑOS DE 6 A 15 AÑOS DE EDAD	41-CUAUTLancingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,485	18,485	18,485	18,485	100%	0	0	PIEZA	40	40	100%	
PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2009	41-CUAUTLancingo	SAN JUAN CUAUTLancingo	URBANO	263,099	263,099	263,099	263,099	100%	0	0	PROYECTO	12	12	100%	
PRODUCCION DE JITOMATE EN CONDICIONES INVERNADERO	41-CUAUTLancingo	SAN JUAN CUAUTLancingo	URBANO	394,200	394,200	394,200	394,200	100%	0	0	PIEZA	27	27	100%	
PRODUCCION DE OVINOS	41-CUAUTLancingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	305,600	305,600	305,600	305,600	100%	0	0	CABEZA	191	191	100%	
PAGO DE DEUDA A C.N.A. POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL 2DO. Y 3ER. TRIMESTRE 2009	48-CHIAUTZINGO	SAN LORENZO CHIAUTZINGO	URBANO	116,982	116,982	116,982	116,982	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA ACCION CONSISTIO EN EL PAGO A C.N.A. POR CONCEPTO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL 2DO. Y 3ER. TRIMESTRE DEL 2009 DE TODO EL MUNICIPIO
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO	50-CHICHQUIULA	CHICHQUIULA	URBANO	158,726	158,726	158,726	32,363	20%	0	0	PAGO	1	0	21%	OBRA EN PROCESO
ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,911,008	96%	0	0	OTROS	1	1	96%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	102,344	102,344	102,344	102,344	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO EN EL LOCAL DE USOS MULTIPLES (INMACULADA)	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	681,266	681,266	681,266	681,266	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL CAMBIO POR UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL
APORTACION PARA ADQUISICION DE EQUIPO POLICIAL QUE CONSISTE EN 1 RANGER DOB. (PROGR. 1X1)	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	191,013	191,013	191,013	191,013	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
APORTACION PARA EL CERESO DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	1,026,388	1,026,388	1,026,388	1,026,388	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE CHIGNAHUAPAN (FACTURACION DE ENERO A DICIEMBRE)	53-CHIGNAHUAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,306,112	6,306,112	6,306,112	6,306,112	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	INFORMO QUE EL MONTO TOTAL ANUAL CAMBIO DEBIDO A UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL
PAGO DE DEUDA A BANOBRAS	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	2,471,858	2,471,858	2,471,858	2,471,858	100%	0	0	CREDITO	1	1	100%	
PAGO DE ELABORACION DE PROYECTOS	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	1,174,219	1,174,219	1,174,219	1,174,219	100%	0	0	PROYECTO	26	26	100%	
PROGRAMA DE ALFABETIZACION MUNICIPAL	53-CHIGNAHUAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	584,008	584,008	584,008	187,008	32%	0	0	PROGRAMA	1	0	32%	INFORMO QUE ESTA OBRA ORIGINALMENTE ERA CON RECURSOS DE FISM 2009 PERO LA DAO SOLICITO SE CAMBIARA A FORTAMUN 2009 SE HIZO LA RECLASIFICACION Y QUEDO EL MISMO MONTO , EL MISMO NUMERO DE OBRA Y EL MISMO NOMBRE DE OBRA SOLO QUE AHORA COMO FORTAMUN
REHABILITACION DE TECHO EN COMUNIDADES RURALES CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,077,780	1,077,780	1,077,780	1,077,780	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROGRAMA DE ALFABETIZACION MUNICIPAL (APORTACION)	66-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	126,566	126,566	126,566	19,400	16%	0	0	CURSO	0	0	0%	ACCIONES PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION 1 CURSO, DIVIDIDO EN TRES FASES
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO HUATLATLAUCA, PERIODO ABRIL-DICIEMBRE 2009	70-HUATLATLAUCA	HUATLATLAUCA	URBANO	1,183,344	1,183,344	1,183,344	1,183,344	100%	0	0	PAGO	10	10	100%	
CONFORMACION DE RED PRODUCTIVA PARA ELABORAR PRODUCTOS DEL VESTIDO (HABITAT)	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	13,557	13,557	13,557	13,557	100%	0	0	PLAN	1	1	100%	ESTA MODIFICACION ES DE LA OBRA CARGADA Y PAGADA CON RECURSO 2008. DICHA MODIFICACION SE REALIZO POR PRECIOS UNITARIOS LOS CULES SON PAGADOS CON RECURSO FORTAMUN 2009.
CURSO DE COCINA (HABITAT)	74-HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMIMILCULO	URBANO	162,000	162,000	162,000	81,000	50%	0	0	CURSO	5	3	50%	ESTA OBRA SE REALIZO POR MEDIO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL, POR LO TANTO SE REALIZARON APORTACIONES POR PARTE DEL RAMO 33, Y POR HABITAT FEDERAL, QUEDANDO CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA COMO SE MUESTRA: FEDERAL (HABITAT) \$1,000.00 FORTAMUN \$1,000.00 \$162,000.00 EN ESTE CASO SE REPORTA LA APORTACION DEL RAMO 33 (FORTAMUN) QUE ES LA CANTIDAD DE \$81,000.00 POR LO TANTO NO SE CERRARA AL 100%
PAGO DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA, SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD (1)	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	343,496	343,496	343,496	343,496	100%	0	0	ESTUDIO	34	34	100%	
PAGO DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA, SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD (2)	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	303,793	303,793	303,793	303,793	100%	0	0	ESTUDIO	15	15	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO DE ELAYORACION DE BORDADOS PARA PANTALONES DE MEZCLILLA	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	AGRUPACION	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO DE PRODUCCION DE MAIZ HIBRIDO CON BIOFERTILIZANTE Y FERTILIZANTES QUIMICOS.	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	94,000	94,000	94,000	94,000	100%	0	0	DOSIS	100	100	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	4,172,312	4,172,312	4,172,312	4,172,312	100%	0	0	BENEFICIARIO	39,693	39,693	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	93-LAFRAGUA	LA ERMITA	RURAL	62,368	62,368	62,368	62,368	100%	0	0	METRO LINEAL	2,434	2,434	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO C DE SALTILLO A AGUA DE LA MINA KM 9+000 A 3+000 INCLUYE PROYECTO DE ENTRONQUES	93-LAFRAGUA	SALTILLO	URBANO	266,650	266,650	266,650	266,650	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
OBLIGACIONES FINANCIERAS																
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA CFE	188-TOCHIMILCO	TOCHIMILCO	URBANO	1,046,899	1,046,899	1,046,899	601,341	57%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE DEUDA A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	191-TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	41,093	41,093	41,093	41,093	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA ETAPA	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	675,000	675,000	675,000	675,000	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA, DEL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2009
PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	62-EPATLAN	SAN JUAN EPATLAN	URBANO	373,647	373,647	373,647	373,647	100%	0	0	0	MUNICIPIO	1	1	100%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																
APORTACION AL CERESO DE TETELA DE OCAMPO	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	169,226	169,226	169,226	169,226	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	ES UNA APORTACION PARA EL CERESO DE TETELA DE OCAMPO, EL RECURSO YA VIENE ETIQUETADO MEDIANTE CARTA MANDATO, Y SE HA CULMINADO AL 100%
APORTACION PARA EL CERESO DE TEMUJCAN	61-ELOXOCHITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	225,986	225,986	225,986	225,986	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	APORTACION QUE EL MUNICIPIO HACE AL ESTADO Y ESTE SE ENCARGA DE EJERCER EL RECURSO EN LOS CERESOS DEL ESTADO
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO POLICIAL QUE CONSISTE EN RAM 4X4 (PROGRAMA 1X1)	61-ELOXOCHITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	604,006	604,006	604,006	604,006	100%	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	ESTA ACCION SE EJECUTO CON RECURSOS TANTO ESTATALES COMO MUNICIPALES DEL PROGRAMA 1X1 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE APOYO A MUNICIPIOS, CAPTUREO ING. ALFONSO CANSECO SANCHEZ
APORTACION PARA EL CERESO DE IZUCAR DE MATAMOROS	62-EPATLAN	SAN JUAN EPATLAN	URBANO	85,001	85,001	85,001	85,001	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE PRESTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	62-EPATLAN	SAN JUAN EPATLAN	URBANO	443,806	443,806	443,806	443,806	100%	0	0	0	MUNICIPIO	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	64-FRANCISCO Z. MENA	METLALTOYUCA	URBANO	125,580	125,580	125,580	125,580	100%	0	0	0	OBRA	125,580	125,580	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	64-FRANCISCO Z. MENA	METLALTOYUCA	URBANO	260,693	260,693	260,693	260,693	100%	0	0	0	OBRA	260,694	260,694	100%	
APORTACION AL CERESO DE XICOTEPEC DE JUAREZ	64-FRANCISCO Z. MENA	METLALTOYUCA	URBANO	318,914	318,914	318,914	318,914	100%	0	0	0	PAGO	318,914	318,914	100%	
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN ALIMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O ACCIONES PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION (APORTACION 2009)	188-TOCHIMILCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	178,694	178,694	178,694	130,549	73%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	73%	
CONSTRUCCION DE SALON AUDIOVISUAL EN LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL AMERICA CLAVE 21EP0078Y	188-TOCHIMILCO	TOCHIMILCO	URBANO	43,627	43,627	43,627	43,627	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
PROGRAMA DE ALFABETIZACION MUNICIPAL	191-TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	162,985	162,985	162,985	92,985	57%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION EN PROCESO
PROGRAMA DE ALFABETIZACION MUNICIPAL	201-XOCHILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,338	36,338	36,338	23,198	64%	23,198	23,198	0	CURSO	1	1	63%	
FORTALECIMIENTO DEL SIST. DE PROD. OVINA EN PEQUENAS UNIDADES DE PROD. EN LA COM. DE SAN MIGUEL	61-ELOXOCHITLAN	ELOXOCHITLAN	URBANO	289,500	289,500	289,500	289,500	100%	0	0	0	CABEZA	100	100	100%	PROYECTO PRODUCTIVO PARA 10 PERSONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CAPTUREO ING. ALFONSO CANSECO SANCHEZ
PROGRAMA DE ALFABETIZACION MUNICIPAL	61-ELOXOCHITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	347,788	347,788	347,788	118,588	34%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	50%	ESTE PROGRAMA EJECUTADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, SU DURACION ES DE 6 MESES, INICIANDO ESTE EN OCTUBRE DEL 2009 Y TERMINA EN MARZO DEL 2010, POR LO QUE SE LLEVA 3 MESES DEL PROGRAMA, OSEA LA MITAD DEL PROGRAMA, SU COBERTURA ES A LO LARGO Y ANCHO DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CAPTUREO ING. ALFONSO CANSECO SANCHEZ
PROGRAMA DE ALFABETIZACION MUNICIPAL	61-ELOXOCHITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	347,788	347,788	347,788	118,588	34%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	50%	ESTE PROGRAMA EJECUTADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, SU DURACION ES DE 6 MESES, INICIANDO ESTE EN OCTUBRE DEL 2009 Y TERMINA EN MARZO DEL 2010, POR LO QUE SE LLEVA 3 MESES DEL PROGRAMA, OSEA LA MITAD DEL PROGRAMA, SU COBERTURA ES A LO LARGO Y ANCHO DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CAPTUREO ING. ALFONSO CANSECO SANCHEZ
ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO DE COMPTO PARA EL BACHILLERATO TECNOLÓGICO OFICIAL FRANCISCO Z. MENA	64-FRANCISCO Z. MENA	METLALTOYUCA	URBANO	204,930	204,930	204,930	204,930	100%	0	0	0	EQUIPO	204,930	204,930	100%	
EVALUACION SOCIOECONOMICA A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: SOBRE EL RIO PANTEPEC	64-FRANCISCO Z. MENA	LA MAQUINA	RURAL	210,939	210,939	210,939	210,939	100%	0	0	0	MAQUINA	210,939	210,939	100%	
CONSTRUCCION DE MURO EN LA CALLE 3 PONIENTE Y AV. ZAPATA	67-GUADALUPE VICTORIA	CANOITAS (SAN ANTONIO CANOITAS)	RURAL	6,004,118	6,004,118	50,848	50,848	1%	0	0	0	METRO CUADRADO	50,849	50,849	100%	
MANTEIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (GUADALUPE VICTORIA, PROGRESO Y QUECHULAC)	67-GUADALUPE VICTORIA	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	6,004,118	6,004,118	267,117	267,117	4%	0	0	0	LUMINARIA	267,118	267,118	100%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A C.F.E. (POZOS PARA AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO)	67-GUADALUPE VICTORIA	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	6,004,118	6,004,118	4,295,775	3,574,169	60%	0	0	0	LUMINARIA	4,295,775	3,574,170	83%	
<b>FAM</b>				<b>494,808,654</b>	<b>494,808,654</b>	<b>494,808,653</b>	<b>470,818,162</b>	<b>95%</b>	<b>353,831</b>	<b>185,690</b>			<b>359,413,954</b>	<b>359,413,890</b>	<b>100%</b>	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>																
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																
ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	359,413,791	359,413,791	359,413,791	359,413,791	100%	353,831	185,690	0	BENEFICIARIO	359,413,791	359,413,791	100%	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA</b>																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, COMEDOR Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y ACCIONAMIENTO DE CINCO AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN LA PRIMARIA LEANDRO VALLE CLAVE 21EP00224Q	109-PAHUATLAN	CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE	URBANO	3,491,420	3,491,420	3,491,420	3,491,420	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE DOS AULAS DIDAC. EN ESTRUCT. U-1C EN LA SEC. GRAL. DEL CENTRO ESCOLAR CORONEL RAUL VELASCO DE SANTIAGO CLAVE 21EES0324I	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	997,409	997,409	997,409	894,698	90%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
CONST. DE UN AULA DID. EN ESTRUCT. DE CONCRETO ESPECIAL Y REP. GRALES. SUM. COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN LOS EDIF. A,B Y C. EN EL J. DE N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21EJN0687O	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	402,701	402,701	402,701	361,228	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA RECIBIR LA ESTRUCTURA METALICA DEL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA PRIMARIA LIC. FERNANDO XIMELLO CLAVE 21DPR0935O	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	64,603	64,603	64,603	57,881	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA JOSE GUADALUPE POSADAS CLAVE 21EPR190Q	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,855,372	1,855,372	1,855,372	805,624	43%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA SECUNDARIA GENERAL INGENIERO PASTOS ROVAIX	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,889,431	1,889,431	1,889,431	1,700,488	90%	0	0	OBRA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCT. REGIONAL "C" Y TRAMO DE BARRA PERIMETRAL EN EL J. DE N. 18 DE NOVIEMBRE CLAVE 21DJN181G	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	610,856	610,856	610,856	305,166	50%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR CORONEL RAUL VELASCO DE SANTIAGO CLAVE 21EPR154F	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	763,217	763,217	763,217	683,672	90%	0	0	OBRA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA GENERAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21EES0275Q	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	746,679	746,679	746,679	746,679	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA PRIMARIA LIC. FERNANDO XIMELLO CLAVE 21DPR0935Q	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	573,555	573,555	573,555	573,555	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS PEWAJKALI CLAVE 21DCC1113N	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,082,487	1,082,487	1,082,487	971,920	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN TALLER DE COMPUTO EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 64 CLAVE 21DST0972D	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	894,349	894,349	894,349	803,151	90%	0	0	OBRA	1	0	35%	
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONST. DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENDI SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION, UNIDAD HABITACIONAL GALAXIA LA LAGUNA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	71,359	71,359	71,359	71,359	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA RECIBIR LA ESTRUCTURA METALICA DEL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA PRIMARIA AGUILAS SERDAN CLAVE 21DPR0983Z	115-QUECHOLAC	QUECHOLAC	URBANO	64,603	64,603	64,603	57,881	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA ROSENDO CORTES CLAVE 21EPR0360U	116-QUIMIXTLAN	QUIMIXTLAN	URBANO	827,547	827,547	827,547	742,185	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN TALLER LABORATORIO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA ALEJANDRO VOLTA CLAVE 21ETV0239C	120-SAN ANTONIO CAÑADA	SAN ESTEBAN NECOXALCO	RURAL	355,743	355,743	355,743	319,998	90%	0	0	OBRA	1	1	90%	
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENDI SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	73,923	73,923	73,923	73,923	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SEC. GRAL. HERMANOS SERDAN CLAVE 21EES0255C	134-SAN MATEOS TLALANCALECA	SAN MATEOS TLALANCALECA	URBANO	922,734	922,734	922,734	458,868	50%	0	0	OBRA	1	0	5%	
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA GENERAL NARCISO MENDOZA CLAVE 21EES0298A	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	818,198	818,198	818,198	408,151	50%	0	0	OBRA	1	1	53%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA TONALKALI CLAVE 21DPB0804X	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	849,766	849,766	849,766	422,589	50%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO EN LA TELESECUNDARIA FRAY PEDRO DE GANTE CLAVE 21ETV0920M	153-TECALI DE HERRERA	TECALI DE HERRERA	URBANO	669,602	669,602	669,602	334,525	50%	0	0	OBRA	1	1	65%	
CONST. DE TRES AULAS DID., DIRECCION, BODEGA Y SANITARIOS, EN ESTRUCT. ESP. DE CONCRETO EN LA TELESECUNDARIA S/NOMBRE DE NVA. CREACION CLAVE 21DTV0933V	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	1,180,112	1,180,112	1,180,112	588,768	50%	0	0	OBRA	1	0	40%	
CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA RECIBIR LA ESTRUCTURA METALICA DEL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA PRIMARIA ING. PASTOS ROVAIX CLAVE 21EPR0420S	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	64,603	64,603	64,603	57,881	90%	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONST. DE UN AULA DE COMPUTO EN ESTRU. REGIONAL "C2 EN LA TELESECUNDARIA RAMON DE CAMPOAMOR CLAVE 21ETV0467L	74-TEZIUTLAN	TEZIUTLAN	URBANO	429,310	429,310	429,310	213,261	50%	0	0	0	OBRA	1	1	96%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SANITARIOS EN ESTRU. REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA LICURGO CLAVE 21ETV0466M	74-TEZIUTLAN	SAN SEBASTIAN	URBANO	848,095	848,095	848,095	420,521	50%	0	0	0	OBRA	1	1	95%	
CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA RECIBIR LA ESTRUCTURA METALICA DEL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR0600D	77-TLACOATEPEC DE BENTO JUÁREZ	SAN MARCOS TLACOYALCO	RURAL	64,603	64,603	64,603	57,881	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
DEMOLIC. DE EDIF. EXIST. DAÑADO Y CONST. DE 10 AULAS DIDAC. DIR. Y SANIT. EN ESTRU. REGIONAL "C" PRIM. GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21DPR2833E	180-TLAHUAPAN	SANTA RITA TLAHUAPAN	URBANO	2,728,007	2,728,007	2,728,007	1,363,288	50%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA RURAL DE 1970 CLAVE 21DTV0043G	181-TLALTENANGO	TLALTENANGO	URBANO	572,587	572,587	572,587	515,328	90%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
DEMOLICION DE EDIFICIO ANTIGUO DAÑADO Y CONST. DE UN AULA COCINA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C2 EN EL JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES CLAVE 21DAN028L	181-TLALTENANGO	TLALTENANGO	URBANO	410,308	410,308	410,308	368,046	90%	0	0	0	OBRA	1	1	95%	
CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, COOPERATIVA, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 21DPR3038Q	194-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	6,546,357	6,546,357	6,546,357	2,658,671	41%	0	0	0	OBRA	1	0	28%	
CONST. AREA LAC, SANIT. ART. VEST.COMED. COCINA, ALAC. ESC. ESTRU. U-2C Y REP. SUM. Y COLOC. DE IMPERMEAB. Y PINT. EDIF. A, B REP. DE SANIT. REDES HIDRAU. Y SANIT. EN EL CENDINO, 7 CLAVE 21DD0009Q	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	3,052,556	3,052,556	3,052,556	1,526,284	50%	0	0	0	OBRA	1	1	75%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 21ETV0919X	208-ZACATLÁN	MAQUIXTLA	RURAL	425,744	425,744	425,744	212,148	50%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 115 CLAVE 21DST127A	23-ATZIZINTLA	ATZIZINTLA	URBANO	1,318,766	1,318,766	1,318,766	657,472	50%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS MITZE CLAVE 21D.JN0810S	34-CORONANGO	SAN MARTIN ZOQUIAPAN	RURAL	1,283,678	1,283,678	1,283,678	641,639	50%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONST. DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENDI SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION EN LA RESERVA TERRITORIAL CHAUTENCO	41-CUAUTLANCINGO	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	URBANO	79,590	79,590	79,590	79,590	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONST. DE DOS AULA DIDAC. COMEDOR, COCINA Y SANIT. ESTRU. U-1C Y REP. SUM. Y COLOC. DE PINTURA EDIF. A, B, REP. DE SANIT. REDES HIDRAULICA Y SANIT. CENDI PLANTEL NO. 6 CLAVE 21DD0010D	45-CHALCHICOMULA DE SESMA	CIUDAD SERDAN	URBANO	2,772,684	2,772,684	2,772,684	1,385,281	50%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL J. DE N. XOCHICONETL CLAVE 21DCC0810F	49-CHICONCUAUTLA	TOXTLA	RURAL	1,567,350	1,567,350	1,567,350	782,600	50%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONST. DE DOS AULAS DIDAC. DIRECCION, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR2813T	65-GENERAL FELIPE ANGELES	SAN JOSÉ BUENAVISTA	RURAL	1,108,586	1,108,586	1,108,586	552,604	50%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONST. DE DOS AULAS DID. ESTRU. U-1C Y REP. GRALES. EN LA REHAB. DE PISOS EN AULAS EXIST., SANIT. SUM. Y APLIC. DE IMPERMEAB. Y PINT. EDIF. A Y B PRIM. DEL C.E. NICOLAS REYES ALEGRE, CLAVE 21EPR1545G	67-GUADALUPE VICTORIA	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	930,109	930,109	930,109	462,583	50%	0	0	0	OBRA	1	0	35%	
CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTECCION EN LA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917 CLAVE 21EPR0795F	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	1,596,632	1,596,632	1,596,632	1,436,635	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIACTICAS, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRU. U-2C EN LA SEC. GRAL. HONORATO TLASECA BARRERA, CLAVE 21EES0285S	73-HUEHUETLAN EL CHICO	HUEHUETLAN EL CHICO	URBANO	48,570	48,570	48,570	48,570	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 21DPR2493Q	74-HUEJOTZINGO	SAN LUIS COYOTZINGO	RURAL	1,507,366	1,507,366	1,507,366	751,178	50%	0	0	0	OBRA	1	0	5%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
TERMINACION DE EDIFICIOS EXISTENTES (TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C1" Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-10 EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 120	82-IXCAQUIXTLA	SAN JUAN IXCAQUIXTLA	URBANO	1,302,249	1,302,249	1,302,249	1,172,024	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C2 EN LA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 21DT0493K	92-JUAN N. MENDEZ	SAN JERONIMO ZOYATITLANAPAN	RURAL	364,253	364,253	364,253	189,570	52%	0	0	OBRA	1	1	60%	
REHABILITACION															
REP. GRAL. REHAB. DE LOS EDIF. A,B,C,D,E,F,G,H Y I. INCL. SANITARIOS, SUM. Y COLOC. DE PINTURA E IMPERMEAB. PRIM. JESUS GONZALEZ ORTEGA. CLAVE 21EPR0311L	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,869,043	1,869,043	1,869,043	1,682,139	90%	0	0	OBRA	1	0	35%	
REP. GRALES. DE LA RED ELECTRICA, HIDRAULICA, REP. DE LA BARRA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENDI PLANTEL NO. 3 CLAVE 21DD0006R	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,043,399	1,043,399	1,043,399	937,143	90%	0	0	OBRA	1	1	99%	
REP. GRALES. EN LA REHABILITACION DE PISOS SANIT. RED ELECTRICA Y APLIC. DE IMPERM. Y PINT. EN LOS EDIFIC. J. DE N. SIMON BOLIVAR CLAVE 21EJN0049K	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,084,258	1,084,258	1,084,258	972,928	90%	0	0	OBRA	1	1	98%	
REP. GRALES. QUE CONSISTEN EN IMPERMEAB. Y PINTURA EN EDIF. A,B,C,D,G,I,J,K,M Y L. ADJERAS DE LA SUSTITUCION DE LA CUBIERTA DE LOS EDIF. E,F Y H. POR MULTIPANEL EN LA SEC. TEC. NO. 2 CLAVE 21DST002T	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,259,287	3,259,287	3,259,287	2,932,701	90%	0	0	OBRA	1	1	65%	
REP. GRALES. REHABILITACION EDIF. A, B Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN LOS EDIF. A, B Y C. J. DE N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EJN0054W	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	822,716	822,716	822,716	739,750	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES CONSISTENTES EN IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE LOS EDIFICIOS A,B, Y C. EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM. JEAN PIAGET CLAVE 21DML0002Q	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	919,993	919,993	919,993	919,993	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REP. GRALES. REHABILITACION DE SANITARIOS, REDES ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA Y CONST. DE CISTERNA EN LA SEC. TEC. NO. 27 CLAVE 21DST0030P	147-SANTA INES AHUATEMPAN	SANTA INES AHUATEMPAN	URBANO	686,602	686,602	686,602	342,652	50%	0	0	OBRA	1	1	60%	
REP. GRALES. REHAB. DEL EDIF. B INCLINST. ELEC. SANIT. E HIDRAU. REHAB. SANIT. SUST. CALENTADOR DE AGUA SUM. Y COLOC. DE IMPERMEAB. EDIF. A Y REUB. SUBEST. ELEC. CENDI NO. 2 CLAVE 21DD0003U	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	986,664	986,664	986,664	492,429	50%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REP. GRAL. SUM. Y COLOC. DE MALLA CICLON SECTOR PEDAG. RENOV. Y ACOND. LAVADEROS ANEXO TECH., REP. DE TUB. Y LLAVES MANT. RED GAS, SANIT. E HIDRAU. PRIM. ANEX. NORO. RUI. CARMEN SERDAN CLAVE 21DNL0009N	173-TETELES DE AVILA CASTILLO	TETELES DE AVILA CASTILLO	URBANO	1,992,456	1,992,456	1,992,456	1,792,224	90%	0	0	OBRA	1	1	92%	
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LA CUBIERTA DEL TECHO DE LAS AULAS DEL EDIFICIO "A" EN LA PRIMARIA MANUEL AVILA CASTILLO CLAVE 21DPR0554I	174-TEZUITLAN	TEZUITLAN	URBANO	2,976,580	2,976,580	2,976,580	2,676,469	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REP. GRALES. REHABILITACION DE LOS TECHOS DE DOS AULAS, SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN LOS EDIF. A, B Y C. EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 84 CLAVE 21DST0092B	202-XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	URBANO	1,107,215	1,107,215	1,107,214	550,287	50%	0	0	OBRA	1	0	20%	
REP. GRALES. EN LA SEC. TEC. NO. 8 CLAVE 21DST0005Q QUE CONSISTEN SUSTITUCION DE AZULEJO, PISOS, CANCELERIA, IMPERMEAB., PINTURA, RED ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA DEL COMEDOR	211-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	1,876,657	1,876,657	1,876,657	835,034	44%	0	0	OBRA	1	0	25%	
REP. GRAL. EN LA REHABILITACION DE SANITARIOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN LOS EDIF. B Y C EN LA PRIM. PROF. RAFAEL RAMIREZ CLAVE 21DPR2254Z	23-ATZIZINTLA	ATZIZINTLA	URBANO	1,021,904	1,021,904	1,021,904	509,111	50%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REP. GRALES. QUE CONSISTEN EN LA REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIF. A Y B EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENDI PLANTEL NO. 5 CLAVE 21DD0006S	3-ACATLAN	ACATLAN DE OSORIO	URBANO	1,223,356	1,223,356	1,223,356	1,098,367	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REP. GRALES. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CENDI" PLANTEL 4 CLAVE 21DD0007O, SUM. Y COLOC. IMPERM. Y PINT. EDIF. A, B, REP. SANIT. REDES HIDRAULICA, SANIT. SUST. CALENTADORES DE AGUA, SUST. CERCADO	71-HUACHINANGO	EL PARAISO	RURAL	1,073,945	1,073,945	1,073,945	966,550	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA EL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2789W	1-ACAJETE	SANTA ISABEL TEPETZALA	RURAL	514,975	514,975	514,975	257,487	50%	0	0	LOTE	1	1	50%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS, TALLER DE COCINA, TALLER DE CARPINTERIA Y AREA DE DIAGNOSTICO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION	109-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	356,155	356,155	356,155	356,801	100%	0	0	LOTE	5	0	0%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA OCHO AULAS DIDACTICAS, COMEDOR Y DIRECCION EN LA PRIMARIA LEANDRO VALLE CLAVE 21EPR0224Q	109-PAHUATLAN	CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE	URBANO	370,593	370,593	370,593	370,593	100%	0	0	LOTE	10	9	90%	
SUM. DE MOB. BASICO PARA DOS AULAS DIDAC. EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR CORONEL RAUL VELASCO DE SANTIAGO CLAVE 21EPR1646F	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	66,093	66,093	66,093	66,093	100%	0	0	LOTE	2	1	50%	
SUM. DE MOB. BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA GENERAL DEL CENTRO ESCOLAR CORONEL RAUL VELASCO DE SANTIAGO CLAVE 21EES0241	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	59,325	59,325	59,325	59,325	100%	0	0	LOTE	2	2	90%	
SUMINISTRO. COLOCACION Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN TALLER DE COMPUTO EN LA SEC. TEC. NO. 64 CLAVE 21OST0072O	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	570,056	570,056	570,056	570,056	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA UN AULA DIDACTICA (KIT DE UN AULA) EN EL J. DE N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21EJN0557O	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	151,178	151,178	151,178	151,178	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA CUATRO AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA GENERAL ING. PASTOR ROUAIX CLAVE 21EES0285X	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	118,648	118,648	118,648	118,648	100%	0	0	LOTE	4	4	90%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA GENERAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21EES0275Q	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	59,325	59,325	59,325	59,325	100%	0	0	LOTE	2	2	90%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL J. DE N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21EJN0557O	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	19,221	19,221	19,221	19,221	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA Y DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS PESAJKALI CLAVE 21DCC1113N	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	42,722	42,722	42,722	42,722	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA EL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA PRIMARIA LIC. FERNANDO XIMELLO CLAVE 21DPR0935Q	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	514,976	514,976	514,976	257,487	50%	0	0	LOTE	1	1	50%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA EL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA PRIMARIA AQUILES SERDAN CLAVE 21DPR0983Z	115-QUECHOLAC	QUECHOLAC	URBANO	514,976	514,976	514,976	257,487	50%	0	0	LOTE	1	1	50%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO EN LA SEC. GRAL. HERMANOS SERDAN CLAVE 21EES0295C	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	SAN MATIAS TLALANCALECA	URBANO	913,807	913,807	913,807	913,807	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN LA SECUNDARIA GENERAL NARCISO MENDOZA CLAVE 21EES0298A	140-SAN PEDRO CHOLULA	CHOLULA DE RIYADAVIA	URBANO	211,151	211,151	211,151	211,151	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA TONKALKALI CLAVE 21DPB0604X	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	66,093	66,093	66,093	66,093	100%	0	0	LOTE	2	1	50%	
SUM. DE MATERIAL PREFABRICADO PARA TRES AULAS DIDACTIAS (KIT DE 3 AULAS ADOSADAS) EN LA TELESECUNDARIA FRAY PEDRO DE GANTE CLAVE 21ETV0920M	153-TECALI DE HERRERA	TECALI DE HERRERA	URBANO	397,952	397,952	397,952	397,952	100%	0	0	LOTE	3	3	90%	
SUM. DE MOB. BASICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS EN LA TELESECUNDARIA FRAY PEDRO DE GANTE CLAVE 21ETV0920M	153-TECALI DE HERRERA	TECALI DE HERRERA	URBANO	71,026	71,026	71,026	71,026	100%	0	0	LOTE	3	3	90%	
SUMIN. DE MOB. BASICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN LA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION CLAVE 21DTV0533V	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	84,976	84,976	84,976	84,976	100%	0	0	LOTE	4	4	90%	
SUMINIS. DE MATERIAL PREFABRICADO PARA TRES AULAS DID. DIR. BODEGA SANIT. (KIT DE TRES AULAS, DIR., BODEGA Y SANIT. ADOSADAS EN UN MODULO) EN LA TELESECUNDARIA SINOM. DE NVA. CREACION CLAVE 21DTV0533V	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	634,368	634,368	634,368	634,368	100%	0	0	LOTE	6	5	90%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN LA SEC. TEC. NO. 16 CLAVE 21DST010W	155-TECOMATLÁN	TECOMATLÁN	URBANO	29,662	29,662	29,662	29,662	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA EL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA PRIMARIA ING. PASTOS ROUAIX CLAVE 21EPR0420S	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	514,976	514,976	514,976	257,487	50%	0	0	LOTE	1	1	50%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DE COMPUTO EN LA TELESECUNDARIA RAMON DE CAMPOAMOR CLAVE 21ETV0467L	174-TEZIUTLÁN	TEZIUTLÁN	URBANO	302,252	302,252	302,252	302,252	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDIA LICURGO CLAVE 21ETV0466M	174-TEZIUTLÁN	SAN SEBASTIÁN	URBANO	23,675	23,675	23,675	23,675	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA EL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR0600D	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	SAN MARCOS TLACOYALCO	RURAL	514,976	514,976	514,976	257,487	50%	0	0	LOTE	1	1	50%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA 10 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21DPR2935E	180-TLAHUAPAN	SANTA RITA TLAHUAPAN	URBANO	376,451	376,451	376,451	376,451	100%	0	0	LOTE	11	6	50%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO EN LA SEC. GRAL. BENTO JUAREZ CLAVE 21EE80316Z	188-TOCHIMILCO	LA MAGDALENA YANCUITLALPAN	URBANO	913,807	913,807	913,807	913,807	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DE COMPUTO EN LA TELESECUNDARIA VASCO NUÑEZ DE BALBOA CLAVE 21ETV0483C	192-TUZAMAPAN DE GALEANA	TUZAMAPAN DE GALEANA	URBANO	303,617	303,617	303,617	303,617	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DIEZ AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN LA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 21DPR3038Q	194-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	374,554	374,554	374,554	374,554	100%	0	0	LOTE	11	6	50%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS Y UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN LA SEC. TEC. NO. 115 CLAVE 21DST0127A	23-ATZIZINTLA	ATZIZINTLA	URBANO	258,019	258,019	258,019	258,019	100%	0	0	LOTE	2	1	50%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN LA SEC. GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 21EE80249W	25-AYOTOXCO DE GUERRERO	AYOTOXCO DE GUERRERO	URBANO	211,170	211,170	211,170	105,461	50%	0	0	LOTE	1	1	50%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS MITZE CLAVE 21DJN0810S	34-CORONANGO	SAN MARTIN ZOQUIAPAN	RURAL	81,164	81,164	81,164	81,164	100%	0	0	LOTE	4	4	90%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN TALLER DE COMPUTO EN LA SEC. TEC. NO. 95 CLAVE 21DST0103R	35-COXCATLÁN	SAN JOSÉ TILAPA	RURAL	570,056	570,056	570,056	570,056	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
SUM. DE MATERIAL PREFAB. PARA DOS AULAS DIDAC. DIR. COOP. Y SANIT. (KIT DE DOS AULAS, DIR. COOP. Y SANIT. ADOSADOS EN UN MODULO) PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS CLAVE 21DPR1498N	64-FRANCISCO Z. MENA	LA MINA	RURAL	525,857	525,857	525,857	525,857	100%	0	0	LOTE	6	0	0%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA SEIS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 21DPR2403Q	74-HUEJOTZINGO	SAN LUIS COYOTZINGO	RURAL	198,279	198,279	198,279	198,279	100%	0	0	LOTE	6	3	50%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN TALLER DE COMPUTO EN LA SEC. TEC. NO. 36 CLAVE 21DST0041V	90-JUAN C. BONILLA	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	570,281	570,281	570,281	570,281	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 21DTV0493K	92-JUAN N. MENDEZ	SAN JERONIMO ZOYATITLANAPAN	RURAL	23,675	23,675	23,675	23,675	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>															
CONSTRUCCION															
APORTACION AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM 2009) PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA BUAP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,130,000	53,130,000	53,130,000	53,130,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA DE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL "UTO" CLAVE 21MSU11988	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	263,031	263,031	263,031	263,031	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
<b>FASP</b>				<b>262,611,076</b>	<b>262,611,076</b>	<b>262,611,076</b>	<b>206,000,072</b>	<b>78%</b>	<b>3,941,609</b>	<b>915,804</b>		<b>314,104</b>	<b>262,129</b>	<b>83%</b>	
<b>EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>															
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			110,853,507	110,853,507	110,853,507	91,043,101	82%	3,941,609	915,804	OTROS	3,200	2,487	78%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			11,602,197	11,602,197	11,602,197	8,505,414	73%	0	0	OTROS	500	389	78%	
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			19,673,036	19,673,036	19,673,036	6,220,669	32%	0	0	OBRA	4	1	25%	
COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			19,681,819	19,681,819	19,681,819	12,473,568	63%	0	0	OTROS	250	154	62%	
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			95,384,438	95,384,438	95,384,438	83,209,579	87%	0	0	OTROS	310,000	258,964	84%	
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			5,416,079	5,416,079	5,416,079	4,547,741	84%	0	0	OTROS	150	134	89%	
<b>FAETA</b>				<b>187,112,651</b>	<b>187,112,651</b>	<b>187,112,651</b>	<b>187,112,651</b>	<b>100%</b>	<b>199,508</b>	<b>105,631</b>		<b>19,948</b>	<b>20,970</b>	<b>108%</b>	
<b>EDUCACION TECNOLÓGICA</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
EDUCACION TECNOLÓGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	92,563,381	92,563,381	92,563,381	92,563,381	100%	45,883	45,883	ALUMNO	7,011	7,460	106%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
EDUCACION TECNOLÓGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,746,445	6,746,445	6,746,445	6,746,445	100%	64,989	10,250	ALUMNO	7,011	7,460	106%	
<b>EDUCACION DE ADULTOS</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
EDUCACION DE ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,400,212	53,400,212	53,400,212	53,400,212	100%	54,068	49,498	TRABAJADOR	321	315	98%	LAS VACANTES ESTAN EN PROCESOS ESCALAFONARIO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
EDUCACION DE ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34,402,613	34,402,613	34,402,613	34,402,613	100%	34,568	0	ADULTO	5,602	5,735	102%	
<b>FAFEF</b>				<b>805,345,340</b>	<b>805,345,339</b>	<b>704,464,677</b>	<b>679,490,516</b>	<b>84%</b>	<b>3,646,431</b>	<b>3,164,111</b>		<b>222,356</b>	<b>117,706</b>	<b>53%</b>	
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LODOS QUE SE GENERAN EN LA MISMA	1-ACAJETE	ACAJETE	URBANO	21,406,456	21,406,456	8,036,850	8,036,850	38%	0	0	PLANTA	1	0	40%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	1-ACAJETE	SANTA MARIA NENETZINTLA	RURAL	1,304,875	1,304,875	1,287,513	1,287,513	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AJALPAN	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	5,842,578	5,842,578	3,012,143	3,012,143	52%	0	0	METRO CUADRADO	22,532	11,820	52%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-AJALPAN	ZACATLAMANIC	RURAL	308,591	308,591	20,124	20,124	7%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA BENITO JUAREZ, EN LA CALLE MIXTECA NUMERO 10	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	373,993	373,993	373,993	373,993	100%	0	0	METROS	69	69	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL, AREA ADMVA, DEPTO. TÉCNICO ORIENTACION VOCACIONAL, SERVICIO MÉDICO Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-2C" EN EL CBTIS 260 CLAVE 21DCT0307K	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,196,522	2,196,522	2,196,522	1,765,004	80%	0	0	OBRA	1	1	95%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS: FAFE' 2009 Y PIEMS 2008
CONSTRUCCION DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN DE TRES AULAS EN EL BACHILLERATO "JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA" COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	663,987	663,987	450,430	450,430	68%	0	0	METROS CUADRADOS	665	499	75%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL BACHILLER CADETE JUAN ESCUTIA, UBICADO EN LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	717,966	717,966	717,966	717,966	100%	0	0	METRO CUADRADO	685	685	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA "U-1C", CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REPARACIONES GRALES. EN EL COLEGIO DE BACHILLERES "COBACH" PLANTEL U-20 CLAVE 21ECB0009V	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,769,400	1,769,400	1,769,400	69,179	4%	0	0	0	OBRA	1	0	5%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FAFEF 2009 Y PIEMS 2008
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA A ESTRUCTURA "U-1C" Y REPARACIONES GENERALES EN EL "COBACH" PLANTEL U-15 CLAVE 21ECB0014G	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,033,596	1,033,596	1,033,596	1,033,596	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FAFEF 2009 Y PIEMS 2008
CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA CLAVE 21MSU0819Y	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	7,329,403	7,329,403	7,329,403	284,173	4%	0	0	0	OBRA	1	0	5%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2008
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESPECIALIDADES DEL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	18,151,263	18,151,263	18,151,263	18,151,263	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NOMBRE COMPLETO DE LA INSTITUCION EJECUTORA: INSTITUTO SEGURIDAD SERVICIOS SOCIALES TRABAJADORES SERVICIOS PODERES EDO. DE PUE.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	EL LLANO (LA ESTACION)	RURAL	514,743	514,743	514,743	514,743	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	138-SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	URBANO	343,526	343,526	120,560	120,560	35%	0	0	0	OBRA	1	0	43%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	3,327,942	3,327,942	3,008,170	3,008,170	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,448	5,803	90%	
CONSTRUCCIÓN, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN LUCAS EL GRANDE	URBANO	4,677,869	4,677,869	1,040,979	1,040,979	22%	0	0	0	PLANTA	1	0	33%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NACIONAL, UBICADA ENTRE BARRANCAS EL RANCHO Y MIRTO DE LA COL. EL ARENAL SEGUNDA SECCION DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SALVADOR CHACHAPA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,407	1,205	86%	
CONSTRUCCION DE LA ESTANCIA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES EN CHACHAPA, UBICADA ENTRE 5 NORTE, VICENTE SUAREZ Y CARRIL DE SAN LORENZO, DE LA COL. LA PRESA DE LA JUNTA AUXILIAR DE CHACHAPA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA PONIENTE	174-TEZIUTLAN	TEZIUTLAN	URBANO	4,271,438	4,271,438	1,545,498	1,545,498	36%	0	0	0	PLANTA	1	0	43%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	178-TLACUILOTEPEC	PLAN DE AYALA	RURAL	369,795	369,795	14,470	14,470	4%	0	0	0	OBRA	1	0	40%	
CONSTRUCCION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	180-TLAHUAPAN	SAN RAFAEL IXTAPALUCAN	URBANO	4,141,401	4,141,401	1,255,046	1,255,046	30%	0	0	0	PLANTA	1	1	50%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	189-TOCHTEPEC	SANTA CECILIA	RURAL	174,383	174,383	174,383	174,383	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	191-TULCINGO	FRANCISCO VILLA	RURAL	113,054	113,054	113,054	113,054	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	199-XIUTETELCO	ATECAX	RURAL	346,306	346,306	230,101	230,101	66%	0	0	0	OBRA	1	1	62%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	199-XIUTETELCO	SAN ANDRÉS COYOTITLAN	RURAL	165,257	165,257	67,718	67,718	41%	0	0	0	OBRA	1	0	47%	
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE CÓMPUTO EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "CBTA" 194 CLAVE 21DTA0003T	3-ACATLAN	ACATLAN DE OSORIO	URBANO	586,961	586,961	586,961	401,180	68%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FAFEF 2009 Y PIEMS 2008
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	39-CUAUTEMPAN	SAN JOSÉ RIO BRAVO	RURAL	263,203	263,203	17,071	17,071	6%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CUETZALAN PUEBLO MAGICO	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	CIUDAD DE CUETZALAN	URBANO	2,000,000	2,000,000	72,231	72,231	4%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,339	0	0%	
CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA DE TAPIA PUEBLA	47-CHIAUTLA	CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA	URBANO	1,562,899	1,562,899	1,562,899	1,562,899	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,448	6,448	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	51-CHIETLA	VIBORILLAS DE HIDALGO	RURAL	1,702,841	1,702,841	66,633	66,633	4%	0	0	OBRA				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL SINTETICO EN PISTA DE ATLETISMO EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	4,443,591	4,443,591	4,439,540	4,439,540	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,241	6,241	100%	
CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL, BIBLIOTECA Y ESCALERA EN ESTRUCTURA 2C EN EL CONALEP NO. 152 "HUAUCHINANGO" CLAVE 21DPT06957	671-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	1,114,506	1,114,506	1,114,506	745,218	67%	0	0	OBRA	1	1	92%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA PIEMS 2008
CONSTRUCCION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	74-HUEJOTZINGO	SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO	RURAL	2,055,779	2,055,779	230,757	230,757	11%	0	0	PLANTA	1	0	10%	
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA : AGUA DULCE-AMIXTLAN, CON UNA LONGITUD DE 7.00 KILOMETROS DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 7+000	14-AMIXTLAN	AMIXTLAN	URBANO	5,590,969	5,590,969	5,590,891	5,590,891	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	FINIQUITA
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA: ENTRONQUE CARRETERO KILOMETRO 61 (MEXICO- PUEBLA)- EL VERDE- SAN MARTIN TEXMELUCAN DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 19+000, EN TRAMOS AISLADOS	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN SALVADOR EL VERDE	URBANO	3,615,196	3,615,196	1,985,720	1,985,720	55%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	EN PROCESO, COFINANCIADA LA META AL 100% ES DE 19.60, CORRESPONDEN 5.08 KM A FAFEF 2009 Y PROGRAMAS REGIONALES 2009 14.52KM
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA: ENTRONQUE CARRETERO KILOMETRO 144+400 (AMOZOC- TEZUITLAN)- TACOPAN, CON UNA LONGITUD DE 1.0 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+300 AL KILOMETRO 1+300	17-ATEMPAN	TACOPAN	URBANO	2,247,382	2,247,382	86,663	86,663	4%	0	0	KILOMETRO	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA: HUIXCOTLA-IXTACAMAXITTLAN, CON UNA LONGITUD DE 13.20 KILOMETROS QUE BENEFICIA A LOS SECTORES AGRICOLA Y GANADERO, DEL KILOMETRO 29+000 AL KILOMETRO 42+200	83-IXTACAMAXITTLAN	IXTACAMAXITTLAN	RURAL	9,389,478	9,389,478	7,027,184	7,027,184	75%	0	0	KILOMETRO	8	7	84%	OBRA EN PROCESO, COFINANCIADA, META AL 100% ES DE 13.20 KM, CORRESPONDE A FAFEF 2009 8.3 KM Y A DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 4.07 KM
AJUSTE DE COSTOS PARA LA OBRA RECONSTRUCCION DEL CAMINO: IZUCAR- SANTA ANA NECOXTLA- COATZINGO- ZACAPALA, TRAMO: IZUCAR- SAN JUAN EPATLAN, DEL KILOMETRO 2+000 AL KILOMETRO 15+000	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	RURAL	1,790,711	1,790,711	1,790,599	1,790,599	100%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	OBRA FINIQUITA, SE REGISTRO ECONOMIA POR SALDO NO EJERCIDO
AMPLIACION															
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA EXHACIENDA MOLINO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	EXHACIENDA MOLINO DE GUADALUPE (SAN FELIX)	RURAL	395,932	395,932	205,125	205,125	52%	0	0	OBRA	1	1	52%	
MEJORAMIENTO															
2A. ETAPA DEL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO E INSTALACION DE SEÑALÉTICA TURISTICA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	8,499,163	8,499,163	332,578	332,578	4%	0	0	OTROS	0	0	0%	
6A. ETAPA DEL PROYECTO DE SEÑALÉTICA TURISTICA CARRETERA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,901,956	2,901,956	113,555	113,555	4%	0	0	PIEZA	1,029	0	0%	
2A. ETAPA DEL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HUEY ATLIXCAYOTL Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PINACOTECA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	5,322,357	5,322,357	208,266	208,266	4%	0	0	KILOMETRO CUADRADO	2	2	100%	
MANTENIMIENTO															
CONSERVACION DEL CAMINO: SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN- PRESA AVILA CAMACHO- LOS ANGELES TETELA DEL KILOMETRO 8+900 AL KILOMETRO 26+900	114-PUEBLA	LOS ANGELES TETELA	RURAL	929,123	929,123	929,123	929,123	100%	0	0	KILOMETRO	18	18	100%	OBRA FINIQUITA
MANTENIMIENTO AL GIMNASIO MIGUEL HIDALGO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	507,379	507,379	507,379	507,379	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,848	4,848	100%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN EL ESTACIONAMIENTO DE CASA AGUAYO 14 NORTE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	437,350	437,350	437,350	437,350	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,047	2,047	100%	
PROTECCION DE TERRAPLENES DEL PUENTE DE LA COLONIA DOLORES, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOTLA	144-SAN SALVADOR HUIXCOTLA	SAN SALVADOR HUIXCOTLA	URBANO	181,478	181,478	181,478	181,478	100%	0	0	METROS CUBICOS	158	158	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO: CHIGNAHUAPAN- AQUIXTLA- TETELA DE OCAMPO LONGITUD DE 35.000 KILOMETROS DEL KM 0+000 AL KM 35+000, EN LA LOCALIDAD DE TETELA DE OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	7,654,146	7,654,146	7,654,146	7,654,146	100%	0	0	KILOMETRO	35	35	100%	FINIQUITA
CONSERVACION DEL CAMINO: ZACATLAN- CARRETERA INTERSERRANA- ZACAPAXTLA CON UNA LONGITUD DE 107.00 KILOMETROS EN TRAMOS AISLADOS DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 107+000, LOC ZACATLAN MPIO ZACATLAN	109-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	2,229,180	2,229,180	2,229,180	2,229,180	100%	0	0	KILOMETRO	107	107	100%	OBRA FINIQUITA
CONSERVACION DE LA CARRETERA: ENTRONQUE CARRETERO KILOMETRO 83.0 (MEXICO- PUEBLA)- CHIAUTZINGO DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 5+300	48-CHIAUTZINGO	SAN LORENZO CHIAUTZINGO	URBANO	1,788,780	1,788,780	1,788,780	1,788,780	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	FINIQUITA
OBRA COMPLEMENTARIA DE LA PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS PARA DISMINUIR LA POSIBILIDAD DE RIESGO EN EL CAMINO: AZUMBILLA- TLACOTEPEC DE DIAZ, TRAMO: ELOXOCHITLÁN- EL TEPEYAC, DEL KM 8+400 AL KM 9+480	61-ELOXOCHITLÁN	EL TEPEYAC	RURAL	8,995,513	8,995,513	8,999,987	8,999,987	90%	0	0	KILOMETRO	1	1	90%	OBRA EN PROCESO
REHABILITACION															
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS "6 DE MAYO" CLAVE 21DCC08528	10-AJALPAN	COXOLICO	RURAL	43,495	43,495	43,495	32,003	74%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "YOLOT SI TELPOCHTL" CLAVE 21DTV0820	00-AJALPAN	ESPERANZA	RURAL	246,326	246,326	246,326	219,969	89%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES DE LA RED ELÉCTRICA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL JARDIN DE NIÑOS "RENACIMIENTO" CLAVE 21DJN082Q	109-PAHUATLAN	PACIOTLA	RURAL	147,455	147,455	147,455	5,756	4%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA AUTORIZADA CON RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES DE SANITARIOS, REDES ELÉCTRICA Y SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EL JARDIN DE NIÑOS "CITLAL" CLAVE 21EJN0873C	109-PAHUATLAN	ALMOLOYA	RURAL	217,592	217,592	217,592	74,303	34%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA RED ELÉCTRICA Y PINTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D EN LA TELESECUNDARIA "SALVADOR DALI" CLAVE 21ETV0028N	109-PAHUATLAN	TLALCruz DE LIBRES	RURAL	180,349	180,349	180,349	154,931	86%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "JOSE VASCONCELOS" CLAVE 21ETV0866B	112-PETLALCINGO	EL LIMÓN	RURAL	193,001	193,001	193,001	193,001	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 21DPR007C	113-PIAXTLA	ATEMPA	RURAL	172,845	172,845	172,845	82,409	48%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
BACHEO VOLANTE AVENIDA 18 DE NOVIEMBRE, MOMOXPAN, RECTA A CHOLLULA, SAN LORENZO ALMECATLA, FEDERAL A TEHUACAN Y ACCESO AL PERIFERICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,201,786	1,201,786	1,201,786	1,201,786	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,254	4,254	100%	
BACHEO VOLANTE EN ACCESO PERIFERICO, 18 DE NOVIEMBRE, RECTA CHOLLULA Y ENTRADA MOMOXPAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,200,168	1,200,168	1,200,168	1,200,168	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
BACHEO VOLANTE EN CALLE 18 DE NOVIEMBRE, PERIFERICO DE BATAN A VALSEQUILLO, CARRETERA FEDERAL A TLAXCALA, ACCESO A PERIFERICO, MOMOXPAN INCORPORACIONES A LA RECTA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	887,177	887,177	887,177	887,177	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE DEL ARTE EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	156,060	156,060	156,060	156,060	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y UN AVANCE FISICO DEL 100%,POR LO CUAL SE CONSIDERA FINIQUITADA.
REHABILITACIÓN DE BAÑOS UBICADOS EN EL CUARTEL GENERAL DE LA 28 ZONA MILITAR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	281,203	281,203	281,203	281,203	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	135	135	100%	
REHABILITACION DE LOS BAÑOS Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA FEDERAL PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA CALLE MIXTECA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	417,342	417,342	417,342	417,342	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	345	345	100%	
REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE CASA PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,911,931	1,911,931	1,911,931	1,911,931	100%	0	0	0	OTROS	3,663	3,663	100%	
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONARDO BRAVO" CLAVE 21EJN0044P	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	154,750	154,750	154,750	143,688	93%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" CLAVE 21DPR3586A	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	299,645	299,645	299,645	299,645	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA PROFESOR OTILIO MONTAÑO CLAVE 21DPR2004T	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	298,969	298,969	298,969	298,969	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21DPR1968B	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	298,513	298,513	298,513	298,513	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "18 DE MARZO" CLAVE 21 DPR2165F	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	241,902	241,902	241,902	226,951	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA, CAMBIO DE PISOS EN LOS EDIF. A, B Y C, REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR0248A	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	299,581	299,581	299,581	299,581	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN LOS EDIF. A, B, C Y D, REPARACIONES ELÉCTRICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "ABELARDO SANCHEZ GUTIERREZ CLAVE 21DJN0717M	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	293,250	293,250	293,250	274,064	93%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FAFEF 2009 Y MEE 2008
SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DEL ACUÍFERO DE NEALTICAN, TRAMO RECTA A CHOLLULA-RINCON ARBOLEDAS EN LA CIUDAD DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	15,225,850	15,225,850	15,225,334	15,225,334	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA ZONA CENICH-FINANZAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,840,760	3,840,760	3,836,803	3,836,803	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 21DPR2709L	116-QUIMIXTLÁN	ANALCO	RURAL	232,424	232,424	232,424	232,424	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPB00411	116-QUIMIXTLÁN	AHUACATIC	RURAL	156,492	156,492	156,492	156,492	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPS. GRALES. EN SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EDIFS. A Y B, REPARACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA TELESECUNDARIA "JAIME TORRES BODET" CLAVE 21DTV0232Z	116-QUIMIXTLÁN	JESÚS MARÍA COMALAPA	RURAL	254,360	254,360	254,360	251,424	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, FAJEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 32 CLAVE 21DST0035K	119-SAN ANDRÉS CHOLULLA	SAN ANDRÉS CHOLULLA	URBANO	283,446	283,446	283,446	281,597	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "RAFAEL ÁVILA CAMACHO" CLAVE 21DPR0922M	12-ALJUJUCA	SAN ANTONIO LAS CUCHILLAS	RURAL	285,475	285,475	285,475	249,256	87%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" CLAVE 21DCC0455C	123-SAN FELIPE TEPATLÁN	SAN MARTÍN DEL PROGRESO (LA PUNTA)	RURAL	143,499	143,499	143,499	5,615	4%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "GABINO BARREDA" CLAVE 21DTV0149Z	127-SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN	GABINO BARREDA	RURAL	193,746	193,746	193,746	193,746	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO" CLAVE 21DTV0127O	127-SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN	SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN	URBANO	175,493	175,493	175,493	175,493	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, FAJEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ JOAQUÍN HERRERA CLAVE 21ETV 0326M	130-SAN JUAN ATENCO	SANTA CRUZ COYOTEPEC	RURAL	61,213	61,213	61,213	61,213	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2707J	137-SAN NICOLÁS BUENOS AIRES	MIGUEL HIDALGO	RURAL	92,802	92,802	92,802	92,802	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPS. GRALES. IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EDIFS. B, C Y D, REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0324Q	138-SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS	SANTIAGO XALITZINTLA	RURAL	184,963	184,963	184,963	154,623	84%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, FAJEF 2009 Y MEE 2008
INTEGRACIÓN TURÍSTICA Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	4,894,737	4,894,737	177,767	177,767	4%	0	0	OTROS	0	0	0%	
REPARACIONES GENERALES EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 67 CLAVE 21DCT0901T	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	1,675,106	1,675,106	1,675,106	1,496,497	89%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA PIEMS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA JUAN C. BONILLA CLAVE 21DPR0392M	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	285,085	285,085	285,085	285,085	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" CLAVE 21DPR0939M	140-SAN PEDRO CHOLULLA	SAN CRISTÓBAL TEPONTLA	RURAL	298,760	298,760	298,760	276,289	92%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, FAJEF 2009 Y MEE 2008
REPS. GRALES. IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFS. A, B, C, D Y E Y PINTURA EN EDIF. A EN LA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CLAVE 21DPR1798K	145-SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC	BUENA VISTA DE CUAUHTÉMOC	RURAL	299,661	299,661	299,661	11,712	4%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, FAJEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "LUIS BERMUDEZ GALICIA" CLAVE 21ETV0158F	148-SANTA ISABEL CHOLULLA	SAN MARTÍN TLAMAPA	RURAL	297,447	297,447	297,447	280,391	94%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, FAJEF 2009 Y MEE 2008
BACHEO VOLANTE CAMINO A SAN LORENZO ALMECATLA FORJADORES PERIFERICO ECOLOGICO, TRAMO PROLONGACION 24 SUR AL CERESO	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	1,181,776	1,181,776	1,181,776	1,181,776	100%	0	0	OTROS	4,290	4,290	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "ALFONSO PRUNEDA" CLAVE 21ETV0425M	150-HUEHUETLÁN EL GRANDE	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	URBANO	169,230	169,230	169,230	147,408	87%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "SIEVRO DE LA NACIÓN" CLAVE 21DPR2005S	156-TEHUACÁN	EL PROGRESO	RURAL	299,164	299,164	299,164	210,919	71%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "OCTAVIO PAZ" CLAVE 21ETV0910F	156-TEHUACÁN	RANCHO CABRAS (SAN SALVADOR OTZOLOTEPEC)	RURAL	153,576	153,576	153,576	49,628	32%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
CONSTRUCCIÓN DEL EDIF. ADMVO. EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CECYTE PLANTEL TEHUITZINGO CLAVE 21ECT 0012Y	157-TEHUITZINGO	TEHUITZINGO	URBANO	897,874	897,874	897,874	443,528	49%	0	0	0	OBRA	1	1	85%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA PIEMS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "BENITO JUÁREZ" CLAVE 21ETV0799A	157-TEHUITZINGO	TECOLUTLA	RURAL	57,936	57,936	57,936	57,936	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "PERICLES" CLAVE 21ETV0453I	157-TEHUITZINGO	ATOPOLITTLÁN (SANTA CRUZ ATOPOLITTLÁN)	RURAL	188,356	188,356	188,356	188,356	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPS. GRALES. DE SANITARIOS, CAMBIO DE CUBIERTA DE EDIFS. A Y B, PINTURA GENERAL EN PRIMARIA "LAZARO CÁRDENAS" CLAVE 21EPR0220U	158-TENAMPULCO	PASO DEL PALMAR	RURAL	297,646	297,646	297,646	256,379	86%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "EVANGELISTA TORRICHELLI" CLAVE 21ETV0499C	159-TEOPANTLÁN	TEOPANTLÁN	URBANO	134,294	134,294	134,294	134,294	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES CONSISTENTES EN LA REPARACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SANITARIOS, APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EDIFICIO A LA TELESECUNDARIA "SIN NOMBRE" CLAVE 21DTV0916E	17-ATEMPÁN	LAS DELICIAS	RURAL	182,959	182,959	182,959	151,053	83%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPS. GRALES. EN SANITARIOS, PINTURA EN EDIFS. A Y B EN LA PRIMARIA "S DE MAYO" CLAVE 21DPR1763V	174-TEZIUTLÁN	SAN JUAN TEZONGO	RURAL	204,959	204,959	204,959	203,808	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "CONSTITUCIÓN DE 1917" CLAVE 21ETV0643Z	176-TILAPA	ZOLONQUIAPA	RURAL	94,278	94,278	94,278	94,278	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPS. GRALES. DE SANITARIOS, RED ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN Y MALLA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CLAVE 21DPB0597Z	183-TLAOLA	NUEVO HIDALGO	RURAL	140,776	140,776	140,776	61,619	44%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "CARMEN SERDAN" CLAVE 21EPR0818Z	184-TLAPACOYA	ZOQUIAPA	RURAL	232,406	232,406	232,406	232,406	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" CLAVE 21DPB0699C	184-TLAPACOYA	SAN MIGUEL TILAPA	RURAL	59,163	59,163	59,163	59,162	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "ÁLVARO GALVEZ Y FUENTES" CLAVE 21DTV0432X	184-TLAPACOYA	LA CRUZ	RURAL	276,299	276,299	276,299	276,299	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "PROFESOR GUILLERMO SALGADO LEÓN" CLAVE 21DPR0693J	186-TLATLAUQUITEPEC	LA UNIÓN	RURAL	181,377	181,377	182,377	163,864	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "MELCHOR OCAMPO" CLAVE 21ETV0474V	186-TLATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	163,897	163,897	163,897	147,759	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "12 DE OCTUBRE" CLAVE 21ETV0903	186-TLATLAUQUITEPEC	TÚNEL DOS	RURAL	54,651	54,651	54,651	47,999	88%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPS. GRALES. CAMBIO DE PISO EN EDIFS. A Y B, CAMBIO DE AZULEJO EN EDIF. B EN LA TELESECUNDARIA "ANTONIO CASO" CLAVE 21DTV0243E	186-TLATLAUQUITEPEC	TOCHIMPA	RURAL	58,152	58,152	58,152	58,152	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REPS. GRALES. ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN LA TELESECUNDARIA "ROSDARIO CASTELLANOS" CLAVE 21DTV0311L	186-TLATLAUQUITEPEC	PEZMATLÁN	RURAL	129,213	129,213	129,213	129,213	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPS. GRALES. IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EDIFS. A, B, C Y D, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA TELESECUNDARIA "AGUSTÍN MELGAR" CLAVE 21ETV0479Q	186-TLATLAUQUITEPEC	TATAUZOQUICO	RURAL	288,643	288,643	288,643	288,643	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS "XOCHTL IN CUICATL" CLAVE 21EJN0128X	19-ATLIXCO	SAN ISIDRO HUILOTEPEC	RURAL	29,999	29,999	29,999	29,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CLAVE 21DPR1539X	19-ATLIXCO	SANTA LUCÍA COSAMALOAPAN	RURAL	294,593	294,593	294,593	255,655	87%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "RAFAEL ÁVILA CAMACHO" CLAVE 21DPR0729H	195-VICENTE GUERRERO	TEOTLALCO DE HIDALGO	RURAL	243,629	243,629	243,629	229,567	94%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPS. GRALES. CAMBIO DE PISO EN EDIFS. A, C Y D, REPARACIÓN DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFS. A,B Y C EN EL JARDIN DE NIÑOS "CARMEN SERDAN" CLAVE 21DCC0693D	204-YAONAHUAC	MAZATONAL	RURAL	143,541	143,541	143,541	143,541	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPS. GRALES. REDES ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA Y PINTURA EN EDIFS A Y B EN LA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 21DPR2891Z	204-YAONAHUAC	ATEMEYA	RURAL	129,160	129,160	129,160	110,398	85%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPS. GRALES. EN SANITARIOS, RED ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EDIFICIOS A Y B DE LA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" CLAVE 21DPB0749C	206-ZACAPALA	ZACAPALA	URBANO	105,041	105,041	105,041	4,083	4%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "PEDRO MOLINA CORONA" CLAVE 21DPR1280W	207-ZACAPOAXTLA	COMALTEPEC	RURAL	299,739	299,739	299,739	11,718	4%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "EUGENIO CASTANEDA SANCHEZ" CLAVE 21ETV0567K	207-ZACAPOAXTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	296,509	296,509	296,509	296,509	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "NICOLAS PAGANINI" CLAVE 21ETV0505Y	207-ZACAPOAXTLA	EL PROGRESO	RURAL	259,091	259,091	259,091	259,091	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "QUETZALCOATL" CLAVE 21DTV0693D	207-ZACAPOAXTLA	AHUACATLÁN	RURAL	275,093	275,093	275,093	275,093	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "FELIPE CARRILLO PUERTO" CLAVE 21ETV0118F	208-ZACATLÁN	NANACAMILA	RURAL	226,889	226,889	226,889	204,036	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "ERNESTO RUTHERFORD" CLAVE 21ETV0111M	208-ZACATLÁN	AYOTLA	RURAL	198,652	198,652	198,652	198,652	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPS. GRALES. DE RED ELÉCTRICA IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EDIF. A EN LA TELESECUNDARIA "FELIPE BERRIOZABAL" CLAVE 21ETV0699B	208-ZACATLÁN	CRUZTITLÁN	RURAL	296,211	296,211	296,211	278,853	94%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CLAVE 21DPR0857C	209-ZAPOTITLÁN	GUADALUPE LA MEZA	RURAL	206,693	206,693	206,693	141,947	69%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ" CLAVE 21DPR0861P	209-ZAPOTITLÁN	COLONIA SAN MARTÍN	RURAL	296,741	296,741	296,741	152,709	51%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "MANUEL GUTIERREZ NAJERA" CLAVE 21ETV0280N	209-ZAPOTITLÁN	SAN PABLO NETITLÁN	RURAL	215,658	215,658	215,658	50,140	23%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "5 DE MAYO" CLAVE 21DPR0994F	211-ZARAGOZA	SAN JOSÉ BUENAVISTA	RURAL	254,885	254,885	254,885	254,885	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA JUAN ALDAMA CLAVE 21DPR1049I	212-ZAUTLA	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	164,385	164,385	164,385	164,385	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA MELCHOR DE COVARRUBIAS CLAVE 21ETV0616D	212-ZAUTLA	IXTACTENANGO	RURAL	257,682	257,682	257,682	257,682	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS "MANUEL TOLSA" CLAVE 21DJN1182E	213-ZIHUATEUTLA	CERRO VERDE	RURAL	254,883	254,883	254,883	124,743	49%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARÍA MONTESSORI" CLAVE 21EJN0314S	213-ZIHUATEUTLA	TENANGUITO	RURAL	294,714	294,714	294,714	141,655	48%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ" CLAVE 21DPR0880D	213-ZIHUATEUTLA	LOMA BONITA	RURAL	286,809	286,809	286,809	249,252	87%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "XAXANAT KAPEN" CLAVE 21DPB0870W	213-ZIHUATEUTLA	LOS MANGUITOS	RURAL	297,078	297,078	297,078	256,451	86%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN LOS EDIFS. A, B, Y C Y REPARACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "TEPEYOLOTL" CLAVE 21DJN0413T	23-ATZITZINTLA	ATZITZINTLA	URBANO	286,680	286,680	286,680	11,202	4%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "REVOLUCIÓN SOCIAL" CLAVE 21DPR1750R	23-ATZITZINTLA	TOLUCA	RURAL	263,921	263,920	263,920	199,018	60%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 21DPR2220I	27-CALTEPEC	ATECOXCO	RURAL	205,525	205,525	205,525	199,570	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "MANUEL GARMONA Y VALLE" CLAVE 21ETV0538R	27-CALTEPEC	SAN JUAN ACATITLÁN	RURAL	240,966	240,966	240,966	223,002	93%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21DPR2288W	3-ACATLÁN	ACATLÁN DE OSORIO	URBANO	221,352	221,352	221,352	63,567	29%	0	0	0	OBRA	1	1	56%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CLAVE 21EPR0007B	3-ACATLÁN	ILAMACINGO	RURAL	281,689	281,689	281,689	275,014	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "LUIS CASARRUBIAS IBARRA" CLAVE 21DPR2131P	34-CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	URBANO	255,545	255,545	255,545	238,584	93%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA GENERAL "DAVID ALFARO SIQUEIROS" CLAVE 21EES0334P	4-ACATZINGO	PROGRESO DE JUAREZ	RURAL	240,769	240,769	240,769	240,769	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CLAVE 21DPR2193B	41-CUAUTLancingo	SAN JUAN CUAUTLancingo	URBANO	260,464	260,464	260,464	260,464	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "CARLOS DIKENS" CLAVE 21ETV0415F	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	ACAXILOCO	RURAL	134,486	134,486	134,486	36,719	27%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "ANTONIO LAVOISIER" CLAVE 21ETV0417D	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	TZICUILAN	RURAL	133,851	133,851	133,851	59,967	45%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "JOAQUÍN RIVERO" CLAVE 21ETV0551J	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	ZACATIPÁN	RURAL	139,783	139,783	139,783	65,309	47%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "NARCISO MENDOZA" CLAVE 21DTV0890D	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	NECTEPEC	RURAL	44,261	44,261	44,261	41,928	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS "RAFAEL SANZIO" CLAVE 21DJN0684L	44-CUYOACO	CUYOACO	URBANO	225,123	225,123	225,123	190,968	85%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE 21DTV0209Y	25-CHALCHICOMULA DE SESMA	SAN ISIDORO CAÑONAS ALTAS	RURAL	114,918	114,918	114,928	108,453	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "IGNACIO L. VALLARTA" CLAVE 21DPR2018Z	47-CHIAUTLA	EL LIMÓN	RURAL	85,871	85,871	85,871	85,871	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "HERMANOS SERDÁN" CLAVE 21ETV0682I	47-CHIAUTLA	QUETZOTLA (SAN MIGUEL)	RURAL	113,616	113,616	113,616	113,613	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE 21ETV0736P	47-CHIAUTLA	LA CIENEGA (SAN MIGUEL LA CIENEGA)	RURAL	112,486	112,486	112,486	112,486	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REP. GRALES. EN SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN EDIF. A, B Y C Y LA REPARACION DE LA RED ELECTRICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MEJOR OCAMPO" CLAVE 21DCC0902T	49-CHICONCUAUTLA	CUETZALINGO	RURAL	179,607	179,607	179,607	143,260	80%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "GUILLERMO MORALES BLUMENKRON" CLAVE 21ETV0018G	49-CHICONCUAUTLA	CHICONCUAUTLA	URBANO	286,352	286,352	286,352	248,636	87%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, FAFEF 2009 Y MEE 2008
REP. GRALES. DE SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. A Y B EN LA TELESECUNDARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 21DTV0380H	50-CHICHQUILA	SAN MARTIN COMALAPA	RURAL	168,830	168,830	168,830	142,891	85%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, FAFEF 2009 Y MEE 2008
REP. GRALES. DE SANITARIOS, SUSTITUCION DE CUBIERTA DEL EDIF. B, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EDIF. A Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA TELESECUNDARIA "JUSTO SIERRA MENDEZ" CLAVE 21ETV0289Z	50-CHICHQUILA	JESUS MARIA ACATLA	RURAL	229,852	229,852	229,852	6,972	4%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS EL DESPERTAR CLAVE 21DCC0898S	50-CHICHQUILA	NENEHUACA	RURAL	65,843	65,843	65,843	65,843	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO CLAVE 21DCC0610E	50-CHICHQUILA	JESUS MARIA ACATLA	RURAL	144,641	144,641	144,641	144,641	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21DCC0486G	50-CHICHQUILA	SAN JOSE ACATLA	RURAL	82,546	82,546	82,546	82,546	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA REVOLUCION AGRICOLA CLAVE 21DPR3502X	50-CHICHQUILA	LAS TRINCHERAS	RURAL	87,872	87,872	87,872	87,872	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 21DPB0842Z	50-CHICHQUILA	SAN JOSE ACATLA	RURAL	293,876	293,876	293,876	293,876	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVO CLAVE 21DTV0294L	60-CHICHQUILA	XOPANAPA	RURAL	195,434	195,434	195,434	195,433	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 21DPR1076F	51-CHIETLA	VIBORILLAS DE HIDALGO	RURAL	268,571	268,571	268,571	168,277	63%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS "FRAY JUAN DE ZUMARRAGA" CLAVE 21DJN1020N	51-CHIETLA	VIBORILLAS DE HIDALGO	RURAL	137,927	137,927	137,927	111,132	81%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "BERNARDINO DE SAHAGUN" CLAVE 21ETV0389Y	51-CHIETLA	TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA	RURAL	138,318	138,318	138,318	93,731	68%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21ETV0596C	51-CHIETLA	SAN NICOLAS TENEXCALCO	RURAL	108,207	108,207	108,207	69,081	64%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS "DANIEL CABRERA RIVERA" CLAVE 21DJN0841Q	53-CHIGNAHUAPAN	SEBASTOPOL	RURAL	204,139	204,139	204,139	189,667	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" CLAVE 21DPR1071K	53-CHIGNAHUAPAN	EL TESMOLAR	RURAL	209,684	209,684	209,684	194,495	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPS. GRALES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN EDIFS. A, B, C Y D Y REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA "ALFONSO REYES" CLAVE 21ETV00224	53-CHIGNAHUAPAN	LOMA ALTA	RURAL	189,273	189,273	189,273	168,535	89%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "TEODORO HERNANDEZ" CLAVE 21 ETV04000	55-CHILA DE LA SAL	SAN PEDRO OCOTLÁN	RURAL	247,792	247,792	247,792	9,696	4%	0	0	OBRA	1	1	60%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "GULLERMO PRIETO" CLAVE 21DPB0061W	57-HONEY	HONEY	URBANO	299,564	299,564	299,564	299,564	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA ALVARO OBREGON CLAVE 21ETV0963W	58-CHILCHOTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	124,631	124,631	124,631	124,631	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPS. GRALES. DE SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN EDIFS. C Y E Y REPARACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA PRIMARIA "GENERAL RAFAEL ÁVILA CAMACHO" CLAVE 21DPR2874G	59-CHILCHOTLA	EL CARMEN	RURAL	152,743	152,743	152,743	145,170	95%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "PABLO NERUDA" CLAVE 21ETV0001G	6-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	141,930	141,930	141,930	141,930	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EDIFS. A Y B EN LA TELESECUNDARIA "GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA" CLAVE 21DTV0211W	81-ELOXOCHITLAN	EL TEPEYAC	RURAL	233,916	233,916	233,916	9,147	4%	0	0	OBRA	1	1	75%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" CLAVE 21DPR0047C	81-ELOXOCHITLAN	ITZCUNTONALCO	RURAL	235,666	235,666	235,666	217,138	92%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "OCTAVIO PAZ" CLAVE 21DTV0519B	81-ELOXOCHITLAN	ZACACOAPAN	RURAL	142,948	142,948	142,948	134,966	94%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" CLAVE 21DCC0166E	84-FRANCISCO Z. MENA	LA PAHUA	RURAL	247,317	247,317	247,317	163,801	66%	0	0	OBRA	1	1	99%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "AVELINO GUTIERREZ CRUZ" CLAVE 21DTV0389Z	84-FRANCISCO Z. MENA	LOS NARANJOS	RURAL	217,658	217,658	217,658	202,317	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "REYES GARCIA OLIVARES" CLAVE 21ETV0660Q	84-FRANCISCO Z. MENA	COYOLITO (EL COYOL)	RURAL	298,156	298,156	298,156	116,779	39%	0	0	OBRA	1	1	98%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "JOAQUIN GARCIA ICAZBALCETA" CLAVE 21ETV0297H	85-GENERAL FELIPE ANGELES	SANTA URSULA CHICONQUIAC	RURAL	289,497	289,497	289,497	273,669	95%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS "ISAAC LOPEZ HERRERA" CLAVE 21DJN0726U	86-GUADALUPE	SAN ANTONIO CHILTEPEC	RURAL	214,181	214,181	214,181	105,768	49%	0	0	OBRA	1	1	65%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS "PROFESORA CARMEN MELLADO GARCIA" CLAVE 21DJN 0771G	86-GUADALUPE	VISTA HERMOSA	RURAL	159,646	159,646	159,646	64,081	40%	0	0	OBRA	1	1	75%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "JOSÉ MAARÍA MORELOS Y PAVÓN" CLAVE 21EPR0129M	87-GUADALUPE VICTORIA	MARAVILLAS	RURAL	249,507	249,507	249,507	249,507	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "JOSE SANTOS CHOCANO" CLAVE 21ETV0392C	87-GUADALUPE VICTORIA	SAN LUIS ATEXCAC	RURAL	64,798	64,798	64,798	64,798	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS "PUSKAN" CLAVE 21DCC0788Y	88-HERMENEGILDO GALEANA	EL PLAN	RURAL	78,501	78,501	78,501	3,072	4%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "CARMENSERDAN" CLAVE 21DPB638P	88-HERMENEGILDO GALEANA	SAN ANTONIO CUANIXTEPEC	RURAL	139,560	139,560	139,560	5,461	4%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "JAIME NUNO" CLAVE 21DPB0672W	88-HERMENEGILDO GALEANA	LA PILA	RURAL	169,743	169,743	169,743	6,642	4%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "LICENCIADO BENITO JUAREZ" CLAVE 21DPB0011O	88-HERMENEGILDO GALEANA	CACATZALA	RURAL	148,107	148,107	148,107	5,795	4%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "PROFR. JESÚS LÓPEZ AJA" CLAVE 21DPR2147Q	69-HUAQUECHULA	AHUATLÁN	RURAL	37,509	37,509	37,509	32,379	86%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS: FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" CLAVE 21DPR1817I	70-HUATLATLAUCA	HUATLATLAUCA	URBANO	185,568	185,568	185,568	180,281	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "VALENTIN GÓMEZ BARRERA" CLAVE 21DPR1571F	70-HUATLATLAUCA	TEPANACITLA (GUADALUPE TEPANACITLA)	RURAL	276,773	276,773	276,773	211,764	77%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS: FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "GENERAL LAZARO CÁRDENAS" CLAVE 21DPR1968X	70-HUATLATLAUCA	SAN NICOLAS ATLALPAN	RURAL	218,561	218,561	218,561	204,008	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN RED ELÉCTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN LOS EDIFICIOS A Y B EN LA PRIMARIA "FILOMENO MATA" CLAVE 21DPB0162H	71-HUAUCHINANGO	TENHUATLÁN	RURAL	121,355	121,355	121,355	121,355	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS: FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE EDIFS. A Y B Y REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA TELESECUNDARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CLAVE 21ETV0779N	75-HUEYAPAN	AHUATEPEC	RURAL	90,938	90,938	90,938	74,046	81%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS: FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES DE SANITARIOS, REDES ELÉCTRICA E HIDRAULICA, APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFS. B Y D EN LA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" CLAVE 21DPR3062B	76-HUEYTAMALCO	EL MIRADOR (MIRADOR TENEXAPA)	RURAL	157,332	157,332	157,332	125,034	79%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS: FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "CARLOS DARWIN" CLAVE 21ETV0435T	76-HUEYTAMALCO	TILAPA	RURAL	294,911	294,911	294,911	263,381	89%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "GENERAL FRANCISCO VILLA" CLAVE 21DPR2308M	8-AHUAZOTEPEC	TENEJAQUE	RURAL	298,312	298,312	298,312	298,312	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "ABELARDO L. RODRIGUEZ" CLAVE 21ETV0528I	81-IXCAMILPA DE GUERRERO	TOLTECAMILA	RURAL	254,525	254,525	254,525	254,525	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ" CLAVE 21DPR3927F	83-IXTACAMAXITLÁN	TEPECUAHUIXCO (EL LLANETE)	RURAL	296,538	296,538	296,538	296,538	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "JOSÉ DÍAZ COVARRUBIAS" CLAVE 21ETV0057I	83-IXTACAMAXITLÁN	CRISTALACO	RURAL	280,674	280,674	280,674	280,674	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "VASCO DE QUIROGA" CLAVE 21ETV0673U	83-IXTACAMAXITLÁN	OYAMETEPEC	RURAL	205,865	205,865	205,865	205,865	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 21DPR2494Y	85-IZUCAR DE MATAMOROS	MATZACO	URBANO	284,615	284,615	284,615	284,253	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS: FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "MIGUEL FUENTES ESCAMILLA" CLAVE 21DPR2454R	85-IZUCAR DE MATAMOROS	SAN MARTIN LA FLOR (LA FLOR COLORADA)	RURAL	215,049	215,049	215,049	192,787	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "ESCCUDO NACIONAL" CLAVE 21DTV041K	85-ZUCAR DE MATAMOROS	SAN MANUEL LA PAROTA	RURAL	232,035	232,035	232,035	208,274	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 21DPR2807K	87-JOLALPAN	EL SALADO	RURAL	155,934	155,934	155,934	140,457	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "MANUEL AVILA CAMACHO" CLAVE 21DPR0978O	87-JOLALPAN	ZACACUAUTLA	RURAL	209,597	209,597	209,597	8,191	4%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CLAVE 21DPR2492Z	87-JOLALPAN	AZOQUITEMPAN	RURAL	200,957	200,957	200,957	181,625	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS "MANUEL CERVANTES IMA2" CLAVE 21DJN0263C	88-JONOTLA	SAN ANTONIO RAYON	RURAL	244,568	244,568	244,568	161,043	66%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 21DPB0596S	93-LAFRAGUA	LA ERMITA	RURAL	293,966	293,966	293,966	293,966	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO E INFORMÁTICO DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,408,017	3,408,017	3,408,017	1,950	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO RADIOLOGICO Y DIGITALIZACION PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL ISSSTEP (8 DE MAYO)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	NOMBRE COMPLETO DE LA INSTITUCION EJECUTORA: INSTITUTO SEGURIDAD SERVICIOS SOCIALES TRABAJADORES SERVICIOS PODERES EDO. DE PUE.
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL ISSSTEP-ZACATLAN (HERMANOS SERDAN)	208-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	13,121,623	13,121,623	13,121,623	13,121,623	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	NOMBRE COMPLETO DE LA INSTITUCION EJECUTORA: INSTITUTO SEGURIDAD SERVICIOS SOCIALES TRABAJADORES SERVICIOS PODERES EDO. DE PUE.
MAQUINARIA															
SUMINISTRO, COLOCACION, CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA MOB. Y EQUIPO EN TALLER DE ELECTRONICA, ALIMENTOS Y LABS. DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA EN EL "CBTIS" 229 CLAVE 21DCT0396L	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	1,915,276	1,915,276	1,915,276	1,915,276	100%	0	0	LOTE	6	6	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y PIEMS 2008
OTROS															
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III, 7 AULAS, ÁREA ADMVA, CENTRO DE COMPUTO, BIBLIOTECA PROV. Y TALLER DE DIBUJO TÉCNICO Y LABORATORIO EN EL ITS DE AJALPAN	16-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	864,380	864,380	864,380	864,380	100%	0	0	LOTE	12	12	100%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS DEL PROGRAMA CREACION DE ORGANISMOS EDUCATIVOS 2008
ADQUISICION DE MATERIALES, REFACCIONES Y EQUIPO PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS 86 CASETAS DE TELEFONIA RURAL SATELITAL	106-OCOYUCAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	396,750	396,750	396,750	396,750	100%	0	0	LOTE	61	61	100%	OBRA FINIQUITA
EQUIPAMIENTO DE LAS AREAS DE ATENCION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20,001,154	20,001,154	20,001,154	20,001,154	100%	94,411	0	OTROS	1	1	100%	DEL PROYECTO SE ADQUIRIÓ EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO: TOMOGRAFO MULTICORTE, EQUIPO DE RAYOS X, ENDOSCOPIO, ESTERILIZADORES DE VAPOR, LAVACAMIOS ENTRE OTROS; DE MANTENIMIENTO: 12331 MTS CUADRADOS DE IMPERMEABILIZACION, 2006 MTS CUADRADOS DE PELICULA ANTIALTO, LOTES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS, CABLEADO TELEFONICO PARA ADECUACION DE TRAYECTORIA DE AGUAS NEGRAS, ACTUALIZACION DE TABLEROS DE ENERGIA ELECTRICA Y AMPLIACION DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA Y ESTOMATOLOGIA DEL RECURSO OTORGADO, \$19 988 883.00 ESTAN COMPROMETIDOS DE LOS CUALES SE PAGARON EN EL TRIMESTRE \$1105890.00 PENDIENTE DE PAGAR \$9029193.00 POR APLICAR \$12,261.00, LO QUE DA EL TOTAL DE RECURSO AUTORIZADO CON FOLIO 20090754 MEDIANTE OFICIO SF-DIP-AI-2251/2009 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 POR UN IMPORTE DE \$20001154.20 EL CUAL FUE RADICADO A ESTE ORGANISMO EL 29 DE OCTUBRE DEL 2009 CON RECIBO NUMERO 518997 INTERESES QUE GENERO EL RECURSO RADICADO A ESTE ORGANISMO 994411.00
SUMINISTRO, COLOCACION, CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA AULAS, TALLERES Y LABS. EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 22 "PUEBLA" CLAVE 21MSU0615Y	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,653,265	1,653,265	1,653,265	1,653,265	100%	0	0	LOTE	3	2	50%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA 2008
SUMINISTRO, COLOCACION, CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO PARA EL TALLER DE DISEÑO DE MODAS EN EL "ICATEP" UNIDAD PUEBLA CLAVE 21EIC0002V	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	124,062	124,062	124,062	124,062	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y PIEMS 2008
SUMINISTRO, COLOCACION, CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO PARA EL TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS EN EL "ICATEP" UNIDAD PUEBLA CLAVE 21EIC0002V	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,772,158	2,772,158	2,772,158	1,386,020	50%	0	0	LOTE	1	0	0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y PIEMS 2007
SUMINISTRO, COLOCACION, CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQ. EN TALL. DE MECANICA, PROG. Y OPERACION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y LABS. DE ANALISIS, FIS. Y QUIM. EN EL "CBTIS" 17 CLAVE 21DCT0902S	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	1,844,600	1,844,600	1,844,600	1,844,600	100%	0	0	LOTE	5	5	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y PIEMS 2008
SUMINISTRO, COLOCACION, CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO PARA TALLER DE SISTEMAS DE CONTROL Y CONFECCION INDUSTRIAL DE ROPA EN EL "ICATEP" UNIDAD SAN M. TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	71,082	71,082	71,082	71,082	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y PIEMS 2008
ADQUISICION DE MATERIALES, REFACCIONES Y EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTERNO DE RADIO DE LAS RESIDENCIAS DE CONSERVACION DE CARRETERAS	14-AMIXTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	554,251	554,251	554,251	554,251	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	OBRA FINIQUITA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE CÓMPUTO BÁSICO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "CBTA" 119 CLAVE 21DTA01108	155-TECOMATLÁN	TECOMATLÁN	URBANO	299,826	299,826	299,826	299,826	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO PARA EL TALLER DE ELECTRICIDAD EN EL "CATEP NO. 14" UNIDAD ATLIXCO CLAVE 21EIC0018Y	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	265,836	265,836	265,836	265,836	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAFEF 2009 Y PIEMS 2007
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TELEFONOS SATELITALES VSAT MARCA GILAT MODELO SKY EDGE	2-ACATENO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,483,614	4,483,614	4,483,614	4,483,614	100%	0	0	LOTE	116	116	100%	OBRA FINIQUITA
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQ. PARA UN TALLER DE CÓMPUTO EN EL "CBTA" 079 CLAVE 21DTA0079I	214-ZINACATEPEC	SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC	URBANO	682,207	682,207	682,207	682,207	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y PIEMS 2008
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO PARA UN TALLER DE CÓMPUTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "CBTA" 184 CLAVE 21DTA0003T	3-ACATLÁN	ACATLÁN DE OSORIO	URBANO	513,039	513,039	513,039	512,671	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y PIEMS 2008
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE OBRAS INCLUIDAS EN LOS PROGS. FAM BÁSICO, FAM SUPERIOR, PIEMS Y MEE 2009 EN ESCUELAS DEL ESTADO DE PUEBLA)															
SUPERVISIÓN DE OBRAS INCLUIDAS EN LOS PROGS. FAM BÁSICO, FAM SUPERIOR, PIEMS Y MEE 2009 EN ESCUELAS DEL ESTADO DE PUEBLA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	368,310	368,310	368,310	368,310	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL "UTO" CLAVE 21MSU1188	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	161,305	161,305	161,305	161,305	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL FAM SUPERIOR 2008
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO PESADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL "UTO" CLAVE 21MSU1188B	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	168,633	168,633	168,633	168,633	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL FAM SUPERIOR 2008
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA CLAVE 21MSU0615Y	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	87,852	87,852	87,852	87,852	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAFEF 2009 Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2008
GERENCIA DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "A" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO SEGUNDA ETAPA DEL KILOMETRO 30+150 AL KILOMETRO 31+560 CON UNA LONGITUD DE 1.41 KILOMETROS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,336,330	1,336,330	1,189,669	1,189,669	89%	0	0	PROYECTO	1	1	89%	
GERENCIA DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "A" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO TERCERA ETAPA, DEL KILOMETRO 28+500 AL KILOMETRO 30+150 CON UNA LONGITUD DE 1.65 KILOMETROS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,333,462	1,333,462	1,192,662	1,192,662	89%	0	0	OTROS	9	8	89%	
SUPERVISIÓN A DIVERSAS OBRAS REALIZADAS POR LA SEDUOP 2009	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	8,411,997	8,411,997	7,028,887	7,028,887	84%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	90%	
SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS DE CRUCE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "A" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO SEGUNDA ETAPA, DEL KILOMETRO 30+150 AL KILOMETRO 31+560 CON UNA LONGITUD DE 1.41	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	1,156,364	1,030,080	SUPERVISIÓN	1	1	89%	SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS DE CRUCE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "A" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO SEGUNDA ETAPA DEL KILOMETRO 30+150 AL KILOMETRO 31+560 CON UNA LONGITUD DE 1.41 KILOMETROS
SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS DE CRUCE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "A" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO TERCERA ETAPA, DEL KILOMETRO 28+500 AL KILOMETRO 30+150 CON UNA LONGITUD DE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	1,157,734	1,031,300	SUPERVISIÓN	1	1	89%	
SUPERVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "A" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO SEGUNDA ETAPA, DEL KILOMETRO 30+150 AL KILOMETRO 31+560 CON UNA LONGITUD DE 1.41	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	836,657	836,657	598,379	598,379	72%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	72%	SUPERVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "A" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO SEGUNDA ETAPA, DEL KILOMETRO 30+150 AL KILOMETRO 31+560 CON UNA LONGITUD DE 1.41 KILOMETROS
SUPERVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "A" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO TERCERA ETAPA, DEL KILOMETRO 28+500 AL KILOMETRO 30+150 CON UNA LONGITUD DE 1.65	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	836,854	836,854	598,521	598,521	72%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	71%	NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO A DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO TERCERA ETAPA, DEL KILOMETRO 28+500 AL KILOMETRO 30+150 CON UNA LONGITUD DE 1.65 KILOMETROS
SUPERVISIÓN DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "A" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO SEGUNDA ETAPA, DEL KILOMETRO 30+150 AL KILOMETRO 31+560 CON UNA LONGITUD DE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	1,237,922	1,102,731	SUPERVISIÓN	1	1	89%	SUPERVISIÓN DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "A" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO SEGUNDA ETAPA, DEL KILOMETRO 30+150 AL KILOMETRO 31+560 CON UNA LONGITUD DE 1.41 KILOMETRO, LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO PUEBLA
SUPERVISIÓN DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "A" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO TERCERA ETAPA, DEL KILOMETRO 28+500 AL KILOMETRO 30+150 CON UNA LONGITUD DE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,250,597	1,250,597	1,114,022	1,114,022	89%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	94%	NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISIÓN DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO A DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO TERCERA ETAPA, DEL KILOMETRO 28+500 AL KILOMETRO 30+150 CON UNA LONGITUD DE 1.65 KILOMETROS
SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ARCO ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR 8, CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACÁN EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	1,589,366	1,589,366	1,589,366	1,589,366	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ARCO ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR 8, CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACÁN EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA AMOZOC
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 36 "TEHUACÁN" CLAVE 21MSU0907M	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	73,962	73,962	73,962	73,962	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS; FAFEF 2009 Y MEE 2008
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO (PROSSAPPY 2009)	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SAN JOSÉ BUENAVISTA	RURAL	60,000	60,000	2,348	2,348	4%	0	0	PROYECTO	1	0	3%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO (PROSSAPYS 2009)	177-TLACOATEPEC DE BENTO JUÁREZ	TEPETLACOLCO	RURAL	60,000	60,000	3,913	3,913	7%	0	0	0	PROYECTO	1	0	3%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PROSSAPYS 2009)	210-ZAPOTITLAN DE MENEZ	NANACATLAN	RURAL	60,000	60,000	2,348	2,348	4%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO: ACOCCOLCO- TRES CABEZAS	53-CHIGNAHUAPAN	ACOCOLCO (ALAMEDILLA)	RURAL	258,761	258,761	230,181	230,181	89%	0	0	0	KILOMETRO	11	10	90%	OBRA EN PROCESO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS 2009)	58-CHILCHOTLA	XALTEPEC	RURAL	45,000	45,000	1,761	1,761	4%	0	0	0	PROYECTO	1	0	6%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS 2009)	81-IXCAMILPA DE GUERRERO	SAN MIGUEL AHUEHUALPAN	RURAL	18,000	18,000	704	704	4%	0	0	0	PROYECTO	1	0	6%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO: JONOTLA-TEPETITLAN	88-JONOTLA	JONOTLA	URBANO	92,845	92,845	83,070	83,070	89%	0	0	0	KILOMETRO	3	2	92%	OBRA EN PROCESO
RESERVAS TERRITORIALES																
ADQUISICION DE UN LOTE NUMERO UNO DE LA MANZANA "G" DEL FRACCIONAMIENTO "LA BELLA ARDISA" ACTUALMENTE COLONIA PATRIA NUEVA, UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA, ENTROQUE CARRETERO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	492,474	492,474	492,474	492,474	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	433	433	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: ADQUISICION DE UNA FRACCION DEL LOTE NUMERO UNO DE LA MANZANA "G" DEL FRACCIONAMIENTO "LA BELLA ARDISA" ACTUALMENTE COLONIA PATRIA NUEVA, UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, ENTROQUE CARRETERO AFRICAM SAFARI, A FAVOR DE MINERVA GUITERO MONTEL
ADQUISICION DE UN TERRENO RUSTICO CHAPULTEPEC FRACCION IV, UB LOC DE LA COL EJIDO CHAPULTEPEC, DERECHO DE VACONST DIAMANTE VIII (GLAUERO) DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A NOMBRE DE JUAN LOPEZ ROJAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	431,420	431,420	431,420	431,420	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,076	5,076	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: ADQUISICION DE TERRENO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO CHAPULTEPEC FRACCION IV, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA EJIDO CHAPULTEPEC, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DIAMANTE VIII (GLAUERO) DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A NOMBRE DE JUAN LOPEZ ROJAS
ADQUISICION DE UN TERRENO Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA POR AFECTACION DE UNA FRACCION QUE SE SEGREGA DEL PREDIO URBANO DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	329,714	329,714	329,714	329,714	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	79	79	100%	
ADQUISICION DE UN TERRENO QUE SE SEGREGA DEL PREDIO URBANO DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	41,176	41,176	41,176	41,176	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	107	107	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: ADQUISICION DE LA FRACCION DE TERRENO QUE SE SEGREGA DE LA PARTE RESTANTE DEL RANCHO SAN DIEGO LOS ALAMOS, COLONIA EL ENCINAR, PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO 16 DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A NOMBRE DE PEDRO FELIPE TEUTLE MORALES.
ADQUISICION DE UNA FRACCION DEL PREDIO DENOMINADA ZECUJTLA Y LA CONSTRUCCION EN EL EXISTENTES EN SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	267,459	267,459	267,459	267,459	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	167	167	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: ADQUISICION DE UNA FRACCION DEL PREDIO DENOMINADO "ZECUJTLA" Y LAS CONSTRUCCIONES EN EL EXISTENTES EN SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, ENTROQUE CARRETERO AFRICAM SAFARI A NOMBRE DE CASTO CATARINO CARBENTE ESPAÑA.
ADQUISICION PREDIO RUSTICO UBICADO EN EL PARAJE DENOMINADO CUATEPEC POBLACION DE SANTO TOMAS CHAUTLA MUNICIPIO PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	92,865	92,865	92,865	92,865	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	123	123	100%	
ADQUISICION DE UN TERRENO DENOMINADO CAMINO REAL BIENES DIST TIERRA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE DAVID SANCHEZ GUEVARA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	2,243,012	2,243,012	2,243,012	2,243,012	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	627	627	100%	ADQUISICION DE UNA FRACCION QUE SE SEGREGA DEL TERRENO DENOMINADO CAMINO REAL Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE DAVID SANCHEZ GUEVARA
ADQUISICION DE UN TERRENO RUSTICO DENOMINADO CAMINO REAL BIENES DIST TIERRA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE DAVID SANCHEZ GUEVARA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	743,473	743,473	743,473	743,473	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	465	465	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: ADQUISICION DE UNA FRACCION DE TERRENO QUE SE SEGREGA DEL PROMEDIO RUSTICO DENOMINADO "LIONTLA" UBICADO EN LA SEGUNDA SECCION, BARRIO DE LA ASUNCION EN SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, ENTROQUE CARRETERO AFRICAM SAFARI, A FAVOR DE GILBERTO RODRIGUEZ NIEVES.
ADQUISICION DE UN TERRENO RUSTICO DENOMINADO CUATEPEC POBLACION DE SANTO TOMAS CHAUTLA MUNICIPIO PUEBLA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	1,576,300	1,576,300	1,576,300	1,576,300	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,866	2,866	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: ADQUISICION DE UNA FRACCION DE TERRENO RUSTICO DENOMINADO "TEPEXCOLTZI" QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN LORENZO, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE ARTURO SOMBRERERO LARA.
ADQUISICION DE UN TERRENO RUSTICO DENOMINADO CUATEPEC POBLACION DE SANTO TOMAS CHAUTLA MUNICIPIO PUEBLA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	365,310	365,310	365,310	365,310	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	ADQUISICION DE LA SUBFRACCION QUE SE SEGREGA DE LA FRACCION DEL PREDIO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA SECCION PRIMERA DEL PUEBLO DE CHACHAPA, BIENES DISTINTOS A LA TIERRA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE SANDRA MONICA MORENO LINDORO
ADQUISICION DE UN TERRENO RUSTICO DENOMINADO CUATEPEC POBLACION DE SANTO TOMAS CHAUTLA MUNICIPIO PUEBLA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	356,435	356,435	356,435	356,435	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	527	527	100%	ADQUISICION DE UN TERRENO Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA POR AFECTACION DE LA FRACCION DEL PREDIO Y UBICADO EN LA SECCION PRIMERA DEL PUEBLO DE CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE JORGE FLORENCIO GUTIERREZ GARCIA
ADQUISICION DE UN TERRENO RUSTICO DENOMINADO CUATEPEC POBLACION DE SANTO TOMAS CHAUTLA MUNICIPIO PUEBLA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	102,375	102,375	102,375	102,375	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	158	158	100%	ADQUISICION DE UNA FRACCION DEL PREDIO UBICADO EN LA POBLACION DE SAN SALVADOR CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE JOSE ROBERTO ROJAS TENTLE
ADQUISICION DE UN TERRENO RUSTICO DENOMINADO CUATEPEC POBLACION DE SANTO TOMAS CHAUTLA MUNICIPIO PUEBLA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: ADQUISICION DE UNA FRACCION DE TERRENO RUSTICO DENOMINADO "TENEXCOLTZI" QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN LORENZO, CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE PEDRO SOBRERERO LARA.
DERECHOS DE VIA																
ADQUISICION DE UNA FRACCION DE TERRENO DENOMINADO "CUATEMIXTLA" Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, ENTROQUE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	638,923	638,923	638,923	638,923	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	328	328	100%	ADQUISICION DE UNA FRACCION DE TERRENO DENOMINADO "CUATEMIXTLA" Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, ENTROQUE CARRETERO AFRICAM SAFARI, A FAVOR DE IGNACIO ALFONSO GONZALEZ NIEVES
ADQUISICION DE UNA FRACCION DE TERRENO QUE SE UBICA EN SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, ENTROQUE CARRETERO AFRICAM SAFARI	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4,280,882	4,280,882	4,280,882	4,280,882	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,679	4,679	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: ADQUISICION DE UNA FRACCION DE TERRENO QUE SE UBICA EN SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, ENTROQUE CARRETERO AFRICAM SAFARI, A FAVOR DE FELIX MARIA DE LA ASUNCION SOLANA COARIZ
ADQUISICION DEL LOTE DE TERRENO NUMERO SIETE, DE LA MANZANA TRES, QUE SE SEGREGA DE LA FRACCION QUE SE IDENTIFICA COMO LOTE CUARENTA Y CINCO DE LA COLONIA EL ENCINAR, DENTRO DEL DERECHO DE VIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	115,500	115,500	115,500	115,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	
ADQUISICION POR AFECTACION DEL LOTE NUMERO DOS DE LA MANZANA "T" DE UAN FRACCION DEL RANCHO SAN DIEGO DE LOS ALAMOS, PARA FORMAR EL FRACCIONAMIENTO RUSTICO DE GRANAS DENOMINADO COLONIA EXCURSIONISTAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,859,118	1,859,118	1,859,118	1,859,118	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,038	1,038	100%	ADQUISICION POR AFECTACION DEL LOTE NUMERO DOS DE LA MANZANA "T" DE UAN FRACCION DEL RANCHO SAN DIEGO DE LOS ALAMOS, PARA FORMAR EL FRACCIONAMIENTO RUSTICO DE GRANAS DENOMINADO COLONIA EXCURSIONISTAS
ADQUISICION POR AFECTACION DEL TERRENO XACALCO UBICADO EN LA SECCION SEGUNDA DEL BARRIO DE LA ASUNCION Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, ENTROQUE CARRETERO AFRICAM SAFARI, A FAVOR DE REYNALDA MARQUEZ TULES. LA LOCALIDAD ES: SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	AFRICAM SAFARI	RURAL	333,981	333,981	333,981	333,981	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	77	77	100%	EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: ADQUISICION POR AFECTACION DEL TERRENO XACALCO UBICADO EN LA SECCION SEGUNDA DEL BARRIO DE LA ASUNCION Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, ENTROQUE CARRETERO AFRICAM SAFARI, A FAVOR DE REYNALDA MARQUEZ TULES. LA LOCALIDAD ES: SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN
PAGO POR ADQUISICION DEL PREDIO Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA, DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO XACALCO UBICADO EN SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DE PUEBLA, DENTRO DE LA CONSTRUCCION DE LA MODERNIZACION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	188,325	188,325	188,325	188,325	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	13	0	0%	EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: PAGO POR ADQUISICION DEL PREDIO Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA, DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO "XACALCO" UBICADO EN SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DE PUEBLA, DENTRO DE LA CONSTRUCCION DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, ENTROQUE CARRETERO AFRICAM SAFARI, A FAVOR DE OSCAR HUEY MUÑOZ

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION DEL PREDIO, FRACCION SEGREGADA DE PREDIO FUSIONADO DENOMINADO "CHATLA" UBICADO EN LA POBLACION DE SAN ANDRES CHOLULLA, PERTENECIENTE A ESTA JURISDICCION	119-SAN ANDRES CHOLULLA	SAN ANDRES CHOLULLA	URBANO	442,746	442,746	442,746	442,746	100%	0	0	METRO CUADRADO	492	492	100%	ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION DEL PREDIO, FRACCION SEGREGADA DEL PREDIO FUSIONADO DENOMINADO "CHATLA" UBICADO EN LA POBLACION DE SAN ANDRES CHOLULLA, PERTENECIENTE A ESTA JURISDICCION, ESTADO DE PUEBLA, DENTRO DEL TRAZO DEL DISTRIBUIDOR IV CARRETERA FEDERAL A ATLIXCO DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, A FAVOR DE ROBERTO ROMERO ARON Y ROSA MARIA MERINO DE ROMERO
ADQUISICION DE TERRENO Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA, DE LA FRACCION QUE SE SEGREGA DEL PREDIO RUSTICO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA POBLACION DE CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE PABLO HUERTA RUIZ Y DOLORES RODRIGUEZ DE HUERTA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	2,402,974	2,402,974	2,402,974	2,402,974	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,732	2,732	100%	EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: ADQUISICION DE TERRENO Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA, DE LA FRACCION QUE SE SEGREGA DEL PREDIO RUSTICO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA POBLACION DE CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE PABLO HUERTA RUIZ Y DOLORES RODRIGUEZ DE HUERTA
ADQUISICION DE LA FRACCION DE TERRENO QUE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SAN LORENZO, PUEBLO DE CHACHAPA, PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTR. 9 DEL ANILLO PERIFERICO	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	76,936	76,936	76,936	76,936	100%	0	0	METRO CUADRADO	140	140	100%	NOMBRE DEL PROYECTO: ADQUISICION DE LA FRACCION DE TERRENO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO, DEL PUEBLO DE CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE JOSE EFREN ROMERO FLORES.
ADQUISICION DE LA FRACCION DE TERRENO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO, DEL PUEBLO DE CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE JOSE EFREN ROMERO FLORES	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	83,187	83,187	83,187	83,187	100%	0	0	METRO CUADRADO	151	151	100%	NOMBRE DEL PROYECTO: ADQUISICION DE LA FRACCION DE TERRENO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO, DEL PUEBLO CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE JOSE EFREN ROMERO FLORES
ADQUISICION DE TERRENO DEL LOTE NO. 3, MANZANA "C" DEL FRACC. RUSTICO DE GRANJAS DENOMINADO COLONIA EXCURSIONISTA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	148,032	148,032	148,032	148,032	100%	0	0	METRO CUADRADO	385	385	100%	
ADQUISICION DE UNA FRACCION DE TERRENO QUE SE SEGREGA DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO POZOLTETLA UBICADO EN LA DECC. PRIMERA DE CHACHAPA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	88,027	88,027	88,027	88,027	100%	0	0	METRO CUADRADO	160	160	100%	NOMBRE DEL PROYECTO: ADQUISICION DE UNA FRACCION DE TERRENO QUE SE SEGREGA DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO POZOLTETLA UBICADO EN LA SECCION PRIMERA DEL PUEBLO DE CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE JOSE GUTIERREZ PEREZ
ADQUISICION POR AFECTACION DE UNA FRACCION QUE SE SEGREGO DEL PREDIO DENOMINADO "TENEXCOLOCHI" CON EL NUMERO 27, DE LA CALLE NARANJO Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	526,463	526,463	526,463	526,463	100%	0	0	METRO CUADRADO	164	164	100%	
LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DE LA TRONCAL PASOS INFERIORES, PASOS SUPERIORES VEHICULARES Y ENTRONQUES PARA LA CARRETERA CUAPIXTLA-CUACNOPALAN, ETAPA 1	45-CHALCHICOMULA DE SESMA	CIUDAD SERDAN	RURAL	2,097,816	2,097,816	2,097,816	2,097,816	100%	0	0	KILOMETRO	74	74	100%	SE CONCLUYO CON EL PROCESO DE LIBERACION DEL DERECHO DE VIA
<b>SANEAMIENTO FINANCIERO</b>															
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA															
SERVICIO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO CELEBRADO ANTE INTERACCIONES, S.A., POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	201,672,337	201,672,337	165,470,407	165,470,407	82%	0	0	PAGO	1	1	100%	EL IMPORTE CORRESPONDE AL SERVICIO DE DEUDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO PAGADO EN EL MES DE MARZO (\$17,330,840), ABRIL (\$19,248,079), MAYO (\$20,107,333), JUNIO (\$19,956,438), JULIO (\$16,045,889), AGOSTO (\$15,498,216), SEPTIEMBRE (\$15,007,899), OCTUBRE (\$16,594,056), NOVIEMBRE (\$14,112,634) Y DICIEMBRE (\$15,599,028) DE 2009. CABE MENCIONAR, LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL REGISTRO CON FOLIO NO. 109404 REPORTADO AL 3ER. TRIMESTRE DE 2009 SE RECLASIFICARON DEL FISE 2009 AL FAFEF 2009 Y OTROS RECURSOS DEL ESTADO.
SERVICIO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO CELEBRADO ANTE BBVA BANCOMER POR EL FIDEICOMISO PUBLICO DE LA RESERVA TERRITORIAL ATLIXCA-YOTL-QUIETZALCÓATL.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,312,905	2,312,905	1,525,915	1,525,915	66%	0	0	PAGO	1	1	100%	EL IMPORTE CORRESPONDE AL SERVICIO DE DEUDA DE LA RESERVA TERRITORIAL PAGADO A BBVA BANCOMER DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009.
<b>MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y</b>															
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (TECNICOS, GEOGRAFICOS).															
APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL CONVENIO DE COORDINACION PARA LA MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	15,514,500	15,514,500	15,514,500	15,514,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	NOTA: EL TOTAL DEL RECURSO SE ENCUENTRA APASIVADO EN LA CUENTA CONTABLE NO. 219119 DE ACUERDO A LA CLAUDSULA PRIMERA Y SEGUNDA DEL REFERIDO CONVENIO MISMO QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS PROVEEDORES QUE INTERVIENEN EN ESTE CONVENIO
<b>MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECALIDADACION LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS</b>															
MODERNIZACION Y DESARROLLO DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO															
3A. ETAPA DEL "CLUB DE CALIDAD TESOROS DE MEXICO-PUEBLA" (ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE LA MARCA TESOROS DE PUEBLA)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	REGISTRO	1	1	100%	
MODERNIZACION Y DESARROLLO DE LAS TESORERIAS Y OFICINAS RECAUDADORAS O															
PROGRAMA DE VERIFICACION VEHICULAR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	6,074,300	6,074,300	6,074,300	2,471,000	41%	0	0	PIEZA	129,500	40,000	31%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 40.7% Y UN AVANCE FISICO DEL 30.9% POR LO QUE SE CONSIDERA AUN OBRA EN PROCESO,ES IMPORTANTE ACLARAR QUE SE TRATA DE UNA OBRA MULTI ANUAL , YA QUE ABARCA TAMBIEN EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCIO 2010 Y DICHS RECURSOS FUERON OTORGADOS MEDIANTE LA REFERENCIA AP-1935
ELABORACION, MANTENIMIENTO, MODERNIZACION Y DESARROLLO DEL PADRON DE															
SERVICIO POSTAL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,214,288	1,214,288	1,210,923	1,210,923	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	PROGRAMA CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD
ADQUISICION DE FORMATOS OFICIALES DENTRO DEL PROYECTO DE CENTRALIZACION SFA 2008	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	5,744,076	5,744,076	5,744,076	5,744,076	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTE REPORTE ES FAFEF 2009
ADQUISICION DE FORMATOS OFICIALES 2009	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4,301,448	4,301,448	4,301,448	4,301,448	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	98%	
ADQUISICION DE FORMATOS QUE CONTENGAN TARJETAS DE CIRCULACION DE SERVICIO PARTICULAR Y CHIP DE RADIO FRECUENCIA 209	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	8,034,002	8,034,002	8,034,002	8,034,002	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ACCION CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD
ADQUISICION DE FORMATOS Y ENGOMADOS REPECO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4,430,000	4,430,000	4,430,000	4,430,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ACCION CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD
ADQUISICION DE PLACAS DE CIRCULACION PARA AUTO PARTICULAR CON CALCOMANIA DE IDENTIFICACION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	7,038,000	7,038,000	7,038,000	7,038,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	20%	
ADQUISICION DE PLACAS DE CIRCULACION PARA AUTO PARTICULAR CON CALCOMANIA DE IDENTIFICACION 2009	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	14,573,353	14,573,353	14,573,353	14,573,353	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ACCION CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD
PROGRAMA DE BANCARIZACION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	10,191,443	10,191,443	10,190,708	10,190,708	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	98%	
PROGRAMA DE ESTIMULOS, BENEFICIOS Y ASESORIAS FISCALES DEL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,488,803	3,488,803	3,376,023	3,376,023	97%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	\$5,013,198 TOTAL DEL PROGRAMA \$1,524,395 ESTATAL
PROGRAMA DE TENENCIA 2009	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,286,261	2,286,261	2,013,139	2,013,139	88%	0	0	PROGRAMA	1	1	95%	
SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES 2009	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	963,787	963,787	864,363	864,363	90%	0	0	SERVICIO	1	1	98%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL QUE PARTICIPA EN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	CAPACITACIÓN	1	1	100%	
3A. ETAPA DEL "CLUB DE CALIDAD TESOROS DE MEXICO-PUEBLA" (ASESORIA, CERTIFICACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE GUÍAS)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	
3A. ETAPA DEL "CLUB DE CALIDAD TESOROS DE MEXICO-PUEBLA" (PLAN DE MERCADOTECNIA Y PROMOCION)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	
<b>SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL</b>																
<b>PREVENCIÓN</b>																
INFRAESTRUCTURA PUBLICA																
PAGO DE POLIZA CONTRA DESASTRES NATURALES 2009 - 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	181,194,970	181,194,970	181,194,970	181,194,970	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
<b>CONVENIOS (82 REGISTROS)</b>																
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN</b>				13,899,033	9,483,621	10,265,353	9,187,776	97%	0	0			11,732	0	0%	
<b>INVERSIÓN</b>																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA ARQUITECTÓNICA DE LA CALLE MESONES AVENIDA 8 ORIENTE DE LA CALLE 5 DE MAYO A LA CALLE 4 NORTE COLONIA CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,900,000	1,978,734	2,891,031	1,784,098	90%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,337	0	0%	LA OBRA ESTÁ EN PROCESO. EN VALIDACIÓN AVANCE FÍSICO.
SENDA DE LA REVOLUCIÓN EN CALLE 6 ORIENTE ENTRE 5 DE MAYO Y 6 NORTE COLONIA CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	10,999,033	7,504,887	7,374,322	7,373,680	98%	0	0	0	METRO CUADRADO	7,394	0	0%	LA OBRA ESTÁ EN PROCESO. EN VALIDACIÓN AVANCE FÍSICO.
<b>CONVENIOS DE REASIGNACIÓN</b>				60,282,332	60,282,332	37,514,422	36,630,541	61%	0	0			24,855	687	3%	
CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CHAPULCO MUNICIPIO DE PUEBLA ANEXO 31	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4,995,000	4,995,000	4,995,000	4,995,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,610	541	15%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA (1 CENTRO); LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN RETUVO EL 1 AL MILLAR SEGUN EL ART. 82 FRACCIÓN XI DE LA LFPYRH POR UN TOTAL DE \$5,000.00
CUETZALAN PUEBLO MÁGICO	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	CIUDAD DE CUETZALAN	URBANO	2,000,000	2,000,000	72,232	72,232	4%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,339	94	4%	
REHABILITACIÓN																
2A. ETAPA DEL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	8,499,163	8,499,163	332,576	332,576	4%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,379	0	0%	
6A ETAPA DEL PROYECTO DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA CARRETERA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,901,956	2,901,956	113,556	113,556	4%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
INTEGRACIÓN TURÍSTICA Y URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO Y SAN ANDRÉS CHOLLULA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	4,894,737	4,894,737	177,787	177,787	4%	0	0	0	METRO CUADRADO	10,000	0	0%	
2A. ETAPA DEL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HUEY ATLIXCAYOTL Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PINACOTECA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	5,322,357	5,322,357	208,286	208,286	4%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,503	0	0%	
EQUIPAMIENTO																
MAGINARIA																
EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS E INSTALACION Y OPERACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS EN EL MUNICIPIO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4,995,000	4,995,000	4,995,000	4,995,000	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	LAS UNIDADES DE MEDIDA SON PARA LA DEPENDENCIA EJECUTORA: BUZONES BORNE PARA RECEPCIÓN DE RESIDUOS 6 DE 6 BOTES PAPELEROS DE 50 LTS. 370 DE 370 BOTES PAPELEROS DE 500 LTS. 50 DE 50 CAMIÓN COMPACTADOR 1 DE 1 CAMIONETAS PARA BRIGADAS DE ATENCIÓN OPORTUNA 3 DE 3 CONTENEDOR SOTERRADO MINIMAX DE 3M3 6 DE 6 LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN RETUVO EL 1 AL MILLAR SEGUN EL ART. 82 FRACCIÓN XI DE LA LFPYRH POR UN TOTAL DE \$5,000.00
PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA PARA LA RECOLECCION DE RSU EN EL CENTRO HISTORICO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	999,000	999,000	999,000	999,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN RETUVO EL 1 AL MILLAR SEGUN EL ART. 82 FRACCIÓN XI DE LA LFPYRH POR UN TOTAL DE \$1,000.00
SISTEMA REMOTO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA RECOLECCION, TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,997,000	2,997,000	2,997,000	2,997,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LAS UNIDADES DE MEDIDA PARA LA DEPENDENCIA EJECUTORA SON: BARREDORA MECANICO ASPIRANTE 1 DE 1 SISTEMAS DE MONITOREO GPS 22 DE 22 LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN RETUVO EL 1 AL MILLAR SEGUN EL ART. 82 FRACCIÓN XI DE LA LFPYRH POR UN TOTAL DE \$3,000.00
<b>GASTO CORRIENTE</b>																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,103,406	10,103,406	10,103,406	9,247,648	92%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	80%	
PROGRAMA ELABORACION DE LA ESTRATEGIA DE MITIGACION Y ADAPTACION DEL ESTADO DE PUEBLA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,495,500	4,495,500	4,495,500	4,467,380	99%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	99%	
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICOS MUNICIPALES CON LOCALIDADES DE MU ALTA MARGINACION EN EL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,495,500	4,495,500	4,495,500	4,495,500	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	PROGRAMA TERMINADO Y FINIQUITADO AL 100%
AFORTACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN A FAVOR DEL ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE TURISMO 2009	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30,600	30,600	30,600	30,600	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	EN BASE A LA CLAUSULA DECIMA DEL CONVENIO DE REASIGNACIÓN TURISMO 2009 Y EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 82 FRACCIONES XI Y XII DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD HACIENDARIA DONDE LA ENTIDAD FEDERATIVA DESTINARA EL EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS A FAVOR DEL ORGANISMO TECNICO DE FISCALIZACIÓN.
AFORTACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO ANEXO 31 SEMARNAT PET 2009	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	34,114	34,114	0	0	0%	0	0	0	PAGO	1	0	0%	EN ATENCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 82 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA FRACCIÓN XI
ESTUDIOS DE GENERACION, CARACTERIZACION Y PLAN DE MUESTREO DE RESIDUOS PARA EL MUNICIPIO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	999,000	999,000	999,000	999,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LAS UNIDADES DE MEDIDA PARA LA DEPENDENCIA EJECUTORA SON: ESTUDIO DE GENERACION Y CARACTERIZACION PROGRAMADO: 1 REAL: 0 ESTUDIO DE PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS PROGRAMADO: 1 REAL: 1 PROYECTO DE SISTEMA DE CONSULTA, PLANEACION Y CUANTIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL COSL. PROGRAMADO: 1 REAL: 1 LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN RETUVO EL 1 AL MILLAR SEGUN EL ART. 82 FRACCIÓN XI DE LA LFPYRH POR UN TOTAL DE \$1,000.00

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISTICO.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	CAPACITACION	6	6	100%	
3A. ETAPA "CLUB DE CALIDAD TESOROS DE MEXICO- PUEBLA ", (ASESORIA, CERTIFICACION, DISEÑO E IMPRESION DE GUÍAS)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	
3A. ETAPA DEL "CLUB DE CALIDAD TESOROS DE MEXICO-PUEBLA", ( ADQUISICION DE DERECHOS DE LA MARCA TESOROS DE PUEBLA)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	REGISTRO	1	1	100%	
3A. ETAPA DEL "CLUB DE CALIDAD TESOROS DE MEXICO-PUEBLA", (PLAN DE MERCADOTECNIA Y PROMOCION)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
<b>OTROS CONVENIOS</b>				<b>2,849,886,764</b>	<b>2,844,989,640</b>	<b>2,845,846,833</b>	<b>2,841,001,188</b>	<b>100%</b>	<b>651,701</b>	<b>272,402</b>		<b>46,915,620</b>	<b>46,915,172</b>	<b>100%</b>	
<b>INVERSION</b>															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
<b>II JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2009</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	INSTALACION	20,000,000	20,000,000	100%	EL CONVENIO TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS TERMINOS Y CONDICIONES POR LOS CUALES LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTORGARA LOS RECURSOS A UN FIDEICOMISO DESTINADO A LA ORGANIZACION, OPERACION E INFRAESTRUCTURA PARA LOS "II JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2009" POR UN MONTO DE \$37,000,000.00 (TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) DEL CUAL SE DESTINARON PARA EL CONCEPTO DE INFRAESTRUCTURA \$20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) CON LOS CUALES SE TIENE CONTEMPLADO LA CONSTRUCCION DEL PATINDOROMO UTILIZADO DURANTE EL EVENTO ANTES CITADO.
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE DE EQ. COMPUTO DE LA UIEP	72-HUEHUETLA	LIPUNTAHUACA	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	4,128	0	PERSONA	450	361	80%	SE ESPERA ALCANZAR LA META PROGRAMADA EN EL TRANSURSO DEL CICLO ESCOLAR
MAQUINARIA															
<b>FONDO PARA INCREMENTO DE MATRICULA DE TIPO SUPERIOR 2009</b>	90-JUAN C. BONILLA	CUANALÁ	RURAL	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	100%	0	0	EQUIPO	10	9	90%	EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE DISEÑO AUTOMOTRIZ DE SISTEMAS Y COMPUTO INTELIGENTE, DE PROCESOS INDUSTRIALES, DE BIOPROCESOS, DE TELECOMUNICACIONES, DE EDUCACION EN LINEA Y DE IDIOMAS
OTROS															
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTUCIONAL (PIFI)	90-JUAN C. BONILLA	CUANALÁ	URBANO	1,631,390	1,631,390	1,631,390	1,631,390	100%	0	0	EQUIPO	1,631,390	1,631,390	100%	
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
AMPLIACION OFERTA EDUCATIVA CONVENIO DE APOYO FINANCIERO QUE CELEBRA EL GOB. FEDERAL, ESTATAL Y LA BUAP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,000,000	39,000,000	39,000,000	39,000,000	100%	0	0	TRABAJADOR	10,236	10,236	100%	
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO QUE CELEBRA EL EJECUTIVO FEDERAL, ESTATAL, LA BUAP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,317,182,765	2,317,182,765	2,317,182,765	2,317,182,765	100%	0	0	TRABAJADOR	10,236	10,236	100%	
EDUCACION SUPERIOR EN AGRONDUSTRIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,643,019	7,643,019	7,643,019	7,643,019	100%	0	0	ALUMINO	500	577	115%	LA META SE REBAZO POR LA EXTENSA DIFUSION Y PROMOSION REALIZADA PARA EL NUEVO CICLO ESCOLAR
INC. MATRICULA CONVENIOS DE APOYO FINANCIERO QUE CELEBRA EL GOBIERNO FEDERAL , ESTATAL Y LA BUAP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,693,169	45,693,169	45,693,169	45,693,169	100%	0	0	TRABAJADOR	10,236	10,236	100%	
PROMEP 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,008,250	19,008,250	19,008,250	19,008,250	100%	0	0	BEUARIO	0	0	0%	PAGO DE BECAS, CUOTAS COMPENSATORIAS, CUOTA DE MANUNTENCION, COLEGIATURAS VIATICOS, IMPLEMENTOS A INSTRUCYIVOS DE TRABAJO
RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	167,403,487	167,403,487	167,403,487	167,403,487	100%	193,518	193,518	ALUMINO	23,414	23,414	100%	
RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	667,061	667,061	667,061	667,061	100%	611	0	ALUMINO	2,199	2,455	112%	EN EL APARTADO DE DESTINO DEL GASTO, LOS CENTROS EMSAD AUN SE ENCUENTRAN EN ZONAS RURALES, Y LOS PLANTELES CECYTE EN ZONAS URBANAS. EN EL APARTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS, EL IMPORTE REPORTADO AUN NO HA SIDO PAGADO, POR LO QUE SE HARÁN LAS GESTIONES PERTINENTES PARA OBTENER EL PAGO CORRESPONDIENTE. EN EL APARTADO DE AVANCE FISICO, SE REVAZO LA META DEBIDO A QUE HUBO MAYOR DIFUSION Y PROMOCION EN TODOS LOS PLANTELES CECYTE Y CENTROS EMSAD.
RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,514,302	5,514,302	5,514,302	5,514,302	100%	0	0	ALUMINO	5,514,302	5,514,302	100%	
EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL-CONSOLIDACION	72-HUEHUETLA	LIPUNTAHUACA	RURAL	3,478,969	3,478,969	3,478,969	3,478,969	100%	0	0	PERSONA	450	361	80%	SE ESPERA ALCANZAR LA META PROGRAMADA EN EL TRANSURSO DEL CICLO ESCOLAR
EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL-ORDINARIO	72-HUEHUETLA	LIPUNTAHUACA	RURAL	720,073	720,073	720,073	720,073	100%	0	0	PERSONA	450	361	80%	SE ESPERA ALCANZAR LA META PROGRAMADA EN EL TRANSURSO DEL CICLO ESCOLAR
EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA	90-JUAN C. BONILLA	CUANALÁ	RURAL	12,972,780	12,972,780	12,972,780	12,972,780	100%	80,053	62,559	ALUMINO	1,250	1,052	84%	DERIVADO DEL AJUSTE A SU PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL 2009 TANTO POR PARTE DE LA FEDERACION COMO DEL ESTADO, LA UNIVERSIDAD SE VO OBLIGADA A HACER AJUSTES A SUS METAS PROGRAMADAS, POR LO QUE EN VEZ DE 1250 ALUMINOS QUE TENIA PREVISTO CAPTAR PARA SEPTIEMBRE, SÓLO ACEPTO A 1052 EN EL CUATRIMESTRE ANTERIOR PARA EL PRESENTE CUATRIMESTRE, LA UNIVERSIDAD SÓLO CONTO CON 800 ALUMINOS, YA QUE POR CUESTIONES ECONOMICAS HUBO UNA BAJA CONSIDERABLE EN EL NÚMERO DE ALUMINOS INSCRITOS, LO QUE OBLIGO A LA UNIVERSIDAD A REALIZAR ACUERDOS ECONOMICOS CON LOS ALUMINOS A FIN DE QUE NO DESERTEN DE SUS ESTUDIOS.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CONSOLIDACION - CONVENIO DE APOYO FINANCIERO QUE CELEBRA EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71,154,553	71,154,553	71,154,553	71,154,553	100%	0	0	TRABAJADOR	10,236	10,236	100%	
EDUCACION SUPERIOR EN AGRONDUSTRIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,235,501	4,234,895	4,235,501	4,234,895	100%	121,890	0	ALUMINO	500	577	115%	LA META SE REBAZO POR LA DIFUSION Y PROMOSION REALIZADA AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
II JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	100%	103,092	0	0	EVENTO	17,000,000	17,000,000	100%	EL CONVENIO TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS TERMINOS Y CONDICIONES POR LOS CUALES LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTORGARA LOS RECURSOS A UN FIDEICOMISO DESTINADO A LA ORGANIZACION, OPERACION E INFRAESTRUCTURA PARA LOS "II JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2009" POR UN MONTO DE \$37,000,000.00 (TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) DEL CUAL SE DESTINARON PARA LA ORGANIZACION Y OPERACION DEL EVENTO \$17,000,000.00 (DIECISIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
PIFI 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,486,760	68,486,760	68,486,760	68,486,760	100%	0	0	0	PROYECTO	9	0	0%	LOS RECURSOS ASIGNADOS SE DESTINAN PRINCIPALMENTE PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCACION Y MATERIALES, ASI COMO EL FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS
RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,015,716	15,159,129	20,015,716	15,159,129	100%	0	0	0	ALUMNO	23,414	23,414	100%	LA RADICACION DEL MES DE DICIEMBRE POR LA CANTIDAD DE \$ 4 856,587.00 NO HA SIDO RADICADA Y ES LA DIFERENCIA ENTRE EL RECURSO MINISTRADO Y EL PROGRAMADO.
RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	163,318	163,318	163,318	163,318	100%	0	0	0	ALUMNO	2,199	2,455	112%	EN EL APARTADO DE DESTINO DEL GASTO LOS CENTROS EMSAD AJUN SE ENCUENTRAN EN ZONAS RURALES Y LOS PLANTELES CECYTE EN ZONAS URBANAS. EN EL APARTADO DE AVANCE FISICO, LA MATA SE SUPERO DEBIDO A QUE HUBO MAYOR DIFUSION Y PROMOCION EN TODOS LOS PLANTELES CECYTE Y CENTROS EMSAD.
RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	671,972	671,972	671,972	671,972	100%	16,326	16,326	0	ALUMNO	671,972	671,972	100%	
PROYECTOS CULTURALES PARA EL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	0	0	0	PROYECTO	11	0	0%	CONVENIO DE COLABORACION CON CONACULTA DGJ-26AE-NDCCR-032-99
CONSOLIDACION DEL PROGRAMA DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO DEL VALLE DE TECAMACHALCO STA. ETAPA	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROGRAMA DE CONSOLIDACION 2009 DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO DEL VALLE DE TEHUACAN	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	OBRA TERNIMADA AL 100% Y FINIQUITA EN SU TOTALIDAD
EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL - ORDINARIO	72-HUEHUETLA	LIPUNTAHUACA	RURAL	3,273,037	3,233,106	3,233,106	3,233,106	100%	132,086	0	0	PERSONA	450	361	80%	SE ESPERA ALCANZAR LA META PROGRAMADA EN EL TRANSURSO DEL CICLO ESCOLAR
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA	72-HUEHUETLA	LIPUNTAHUACA	RURAL	2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	0%	0	0	0	PERSONA	450	361	80%	SE ESPERA ALCANZAR LA META PROGRAMADA EN EL TRANSURSO DEL CICLO ESCOLAR
BECA PROMEP 2009	90-JUAN C. BONILLA	CUANALA	URBANO	2,174,477	2,174,477	2,174,477	1,286,022	59%	0	0	0	BECA	2,000,000	2,000,000	100%	PENDIENTE QUE LA SFA HAGA ENTREGA DE \$888,455.00
EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA	90-JUAN C. BONILLA	CUANALA	RURAL	953,813	953,813	953,813	953,813	100%	0	0	0	ALUMNO	1,250	800	64%	DERIVADO DEL AJUSTE A SU PRESUPUESTO TANTO POR PARTE DE LA FEDERACION COMO DEL ESTADO, LA UNIVERSIDAD SE VIO OBLIGADA A MODIFICAR SUS METAS, POR LO QUE EN VEZ DE 1250 ALUMNOS SOLO FUERON ACEPTADOS 1052 EN EL CUATRIMESTRE ANTERIOR, PARA EL PRESENTE CUATRIMESTRE, LA UNIVERSIDAD SOLO CONTO CON 800 ALUMNOS, YA QUE POR CUESTIONES ECONOMICAS HUBO UNA BAJA CONSIDERABLE EN EL NUMERO DE ALUMNOS INSCRITOS, LO QUE OBLIGO A LA UNIVERSIDAD A REALIZAR ACUERDOS ECONOMICOS CON LOS ALUMNOS A FIN DE QUE NO DESERTEN DE SUS ESTUDIOS.
FONDO PARA INCREMENTO A LA MATRICULA DE TIPO SUPERIOR	90-JUAN C. BONILLA	CUANALA	RURAL	212,352	212,352	212,352	212,352	100%	0	0	0	SERVICIO	3	3	100%	COMPRA DE SOFTWARE PARA LABORATORIOS DE MEGATRONICA Y ADECUACIONES DE CUBICULOS DE PROFESORES
CONSOLIDACION DEL PROGRAMA DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO DEL VALLE DE TECAMACHALCO STA. ETAPA	94-LIBRES	CIUDAD DE LIBRES	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
<b>21-PUEBLA RECURSO 2008</b>																
<b>SUBSIDIOS (629 REGISTROS)</b>																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				769,032,993	769,032,993	763,162,267	637,763,172	83%	9,898,937	0	0		11,572,146	11,564,329	100%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,301,304	6,301,304	6,301,304	6,301,304	100%	0	0	0	OBRA	5	3	60%	OBRA FINIQUITADA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,918,926	23,918,926	18,355,689	18,355,689	77%	0	0	0	OBRA	8	5	63%	DE LAS 8 ACCIONES SE CALCULA UN PONDERADO DEL 37.5%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,824,292	11,824,292	11,824,292	11,824,292	100%	0	0	0	OBRA	4	3	75%	OBRA FINIQUITADA
AMPLIACION																

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,792,445	3,792,445	3,737,087	3,737,087	99%	0	0	OBRA	3	2	67%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,431,213	1,431,213	1,431,213	1,431,213	100%	0	0	OBRA	4	2	50%	OBRA FINIQUITADA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	59,951,675	59,951,675	59,718,737	59,718,737	100%	0	0	OBRA	13	5	38%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,560,335	20,560,335	20,560,335	20,560,335	100%	0	0	OBRA	8	6	75%	DEBIDO A LAS OBRAS PENDIENTES DE FINIQUITAR, NO SE HA PODIDO RECLASIFICAR LAS OBRAS EN CADA PROGRAMA, PARA EL SIGUIENTE REPORTE TRIMESTRAL YA SE TENDRA EL DESGLOSE POR PROGRAMA OBRA FINIQUITADA
<b>FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME)</b>															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
INCUBADORA DE NEGOCIOS DE TECNOLOGIA INTERMEDIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	65,627	65,627	65,627	65,627	100%	0	0	EMPLEO	36	0	0%	GENERACION DE 36 EMPLEOS, EQUIPAMIENTO LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ACELERADORA DE NEGOCIOS ENDEAVOR 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	630,000	630,000	630,000	630,000	100%	0	0	EMPLEO	112	0	0%	MEJORA DE 480 EMPLEOS Y CREACION DE 112 CONSULTORIA PARA ACELERADORA DE NEGOCIOS, LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA Pyme EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EDO. DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,825,000	1,825,000	1,825,000	1,825,000	100%	0	0	EMPRESA	74	0	0%	BRINDAR A LAS PIMYMES UN SERVICIO DE ORIENTACION, ASESORIA Y FORMACION EMPRESARIAL PARA QUE INICIEN O CONSOLIDEN SUS EXPORTACIONES A TRAVES DE APOYOS EN MATERIA DE PROMOCION Y CONSOLIDACION DE LA OFERTA EXPORTABLE, ATENDER A 74 EMPRESAS CONSERVANDO 1492 EMPLEOS Y GENERANDO AL MENOS 10 EMPLEOS
PROGRAMA NACIONAL DE CONSULTORIA MODERNA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	EMPRESA	1,874	0	0%	ATENDER A 1874 EMPRESAS Y 1874 EMPLEOS MEJORADOS, CAPACITACION Y CONSULTORIA LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
PROMOCION Y CONSOLIDACION DE LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE PYMEXPORTA-PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,135,000	2,135,000	2,135,000	2,135,000	100%	0	0	EMPRESA	100	0	0%	APOYAR A LAS PIMYMES EN INICIAR O CONSOLIDAR SUS EXPORTACIONES ASI COMO FOMENTAR SU COMPETITIVIDAD EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES ATENDIENDO A 100 EMPRESAS QUE CONLLEVE LA CONSERVACION DE 2000 EMPLEOS Y LA GENERACION DE AL MENOS 10 EMPLEOS.
ENCUENTRO CLIENTE PROVEEDOR AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES, HOTELES Y RESTAURANTES Y SECTOR AGRONINDUSTRIAL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	287,178	287,178	287,178	287,178	100%	0	0	EMPRESA	150	0	0%	ATENDER A 150 EMPRESAS, PROMOCION REALIZACION DE ENCUENTROS DE NEGOCIOS PARA PROMOVER LA ARTICULACION PRODUCTIVA Y EL DESARROLLO DE PROVEEDORES LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
FORO PYME ARTESANAL PUEBLA 2008	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	EMPRESA	300	0	0%	ATENDER A 300 EMPRESAS, A TRAVES DE LA PROMOCION Y REALIZACION DE FOROS PYME, LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
FORTALECIMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE 18 CADENAS DE VALOR CON EMPRESA INTEGRADORA PUEBLA, 1A ETAPA -ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA CONSOLIDAR PROVEEDURIA DE MERCADOS INTERNO E INTERNACIONAL 2008-784	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	EMPLEO	10	0	0%	CAPACITACION Y CONSULTORIA PARA LA INTEGRACION DE CADENAS PRODUCTIVAS Y ESQUEMAS DE COLABORACION Y ASOCIACION EMPRESARIAL, CREACION DE 10 EMPLEOS, ATENCION A 31 EMPRESAS MICRO Y MEJORAR 31 EMPLEOS LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A TRAVES DEL APOYO EN CONSULTORIA NEGOCIOS PROCESO FORMACION Y DE ADQUISICION DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA PROCESOS INCIUB	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	272,955	272,955	272,955	272,955	100%	0	0	EMPLEO	12	0	0%	GENERACION DE 12 EMPLEOS, EQUIPAMIENTO PARA INCUBADORAS DE TECNOLOGIA INTERMEDIA, CONSULTORIA PARA NEGOCIOS EN PROCESOS DE INCIUBACION, LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
FORTALECIMIENTO RED INCUBADORAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS TRAVES APOYO CONSULTORIA NEGOCIOS PROCESO FORMACION ADQUISICION EQUIPNTO INFRAESTRUCTURA APOYE PROCESOS INCUBACION.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	518,400	518,400	518,400	518,400	100%	0	0	EMPLEO	48	0	0%	CREACION DE 48 EMPLEOS, FORTALECIMIENTO DE RED DE INCUBADORAS LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
GIRA DEL PROGRAMA NACIONAL DE EMPRENDEDORES PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	173,466	173,466	173,466	173,466	100%	0	0	EVENTO	1	0	0%	EVENTO MULTIDISCIPLINARIO, CEREMONIA INAUGURAL, MAGISTRAL, CONFERENCIA TEMATICA CASOS DE EXITO, SIMULADOR DE NEGOCIOS INTERACTIVO LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
MY ROLEM, TALLER INTENSIVO DE DESARROLLO EMPRESARIAL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,000,005	2,000,005	2,000,005	2,000,005	100%	0	0	EMPRESA	1,000	0	0%	ATENDER A 1000 EMPRESAS, 1000 EMPLEOS MEJORADOS, CAPACITACION EN CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y PRODUCTIVAS VINCULADAS A PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
PLAN DE NEGOCIOS SOLUCION TOTAL F8067-107	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	499,998	499,998	499,998	499,998	100%	0	0	ESTUDIO	18	0	0%	ATENCION A 18 EMPRESAS, CONSERVANDO 52 EMPLEOS Y ENTREGA DE 18 PLANES (ESTUDIOS) DE NEGOCIOS.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PLAN ESTRAT. FORTALECIMIENTO PROVEEDURÍA DETECCIÓN OPORTUNIDADES NEGOCIOS SECTOR AUTO PUEBLA 3A ETAPA. PLAN FACTIBILIDAD INSTALACION EMPRESA MNTTO REPAR MOLDES REICLADOS REGENERADO PLÁSTICO EDO PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	654,312	654,312	654,312	654,312	100%	0	0	EMPRESA	15	0	0%	15 EMPRESAS POR ATENDER Y 15 EMPLEOS A MEJORAR. ACCIONES EN APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
PLAN ESTRATEGICO FORTALECIMIENTO PROVEEDURIA OPORTUNIDADES NEGOCIOS AUTO PUEBLA 1A ETAPA. PROYECTO FORTALECIMIENTO PROVEEDURIA PRODUCTOS INDUST E INTERMEDIOS INDUSTRIA AUTO EDO PUEBLA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	335,998	335,998	335,998	335,998	100%	0	0	EMPRESA	15	0	0%	EMPRESAS ATENDIDAS 15 Y MEJORA DE 15 EMPLEOS. ACCIONES EN APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
PLAN ESTRATEGICO FORTALECIMIENTO PROVEEDURIA Y DETECCION DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS SECTOR AUTOMOTRIZ DE PUEBLA (4ª ETAPA) FORMACION DE ESPECIALISTAS EN SISTEMAS PI LA PROVEDURIA DE 15 PYMES CON VW	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	191,044	191,044	191,044	191,044	100%	0	0	EMPRESA	15	0	0%	DESARROLLAR HABILIDADES EN EL INTERIOR DE 15 EMPRESAS. CAPACITACION PARA IMPLEMENTAR EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A SISTEMAS DE CALIDAD AUTOMOTRIZ. QUE PERMITA IMPLANTAR Y CERTIFICAR EN LAS MIPYMES SUS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD BASADO EN LA NORMATIVIDAD ISO14001:2004 ISO 9000 TS 18949 Y OSHAS CON LA FINALIDAD DE DE INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA CEDENA DE SUMINISTRO EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ. SALES OUT SOURCING "DESARROLLO PARA EL PROGRAMA DE PROVEEDORES PYMES" EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROVEDURIA Y DETECCION DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ.
PLAN ESTRATEGICO FORTALECIMIENTO PROVEEDURIA Y DETECCION OPORTUNIDADES NEGOCIOS SECTOR AUTOMOTRIZ PUEBLA (3A ETAPA). PROYECTO FORTALECIMIENTO CADENA PRODUCTIVA EN LA CADENA DEL PLÁSTICO.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	598,515	598,515	598,515	598,515	100%	0	0	EMPRESA	50	0	0%	ATENDER A 50 EMPRESAS. MEJORAR 50 EMPLEOS. PROGRAM DE IMPACTO SECTORIAL Y REGIONAL DE LAS ACCIONES EN APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
PROGRAMA DE CAPACITACION Y CONSULTORIA PARA 26 GRUPOS ARTESANALES EN EL CICLO SUSTENTABLE DEL DISEÑO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	378,000	378,000	378,000	378,000	100%	0	0	ARTESANO	175	0	0%	ATENDER A 26 GRUPOS ARTESANALES CON UN TOTAL DE 175 ARTESANOS. CONSULTORIA DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS. COMERCIALES Y PRODUCTIVAS VINCLADAS A PROGRAMAS SECTORIALES. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
PROGRAMA DE CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE MARKETING DE LAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	0	0%	0	EMPRESA	100	0	0%	PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LAS MICROEMPRESAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA A TRAVES DE UN ESQUEMA INTEGRAL DE CAPACITACION, ASESORIA Y DESARROLLO QUE LES PERMITA FORTALECER CAPACIDADES DE CONSOLIDACION O DE CRECIMIENTO DE MERCADOS CON EL PROPOSITO DE GENERAR ESTRATEGIAS DE MERCADO QUE AYUDEN A LAS EMPRESAS A CONSERVAR SUS FUENTES DE EMPLEO Y AGENERAR ALTERNATIVAS DE NEGOCIOS. PROYECTO CANCELADO
PROGRAMA DE EXTENSIONISMO FINANCIERO PYME A TRAVES DE FUNDOS 2008	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	EMPRESA	400	0	0%	ATENDER A 400 EMPRESAS. SERVICIOS QUE BRINDAN LOS EXTENSIONISTAS PARA TENER ACCESO AL FINANCIAMIENTO LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION EMPRESARIAL PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	432,095	432,095	432,095	432,095	100%	0	0	EMPLEO	4	0	0%	IMPULSAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y PRODUCTIVAS PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS EN EL ESTADO DE PUEBLA
SEMANA REGIONAL PYME PUEBLA 2008	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	EMPRESA	2,500	0	0%	ATENDER A POR LO MENOS 2500 EMPRESAS. GASTOS DE PROMOCION. PARA LA REALIZACION DE LA SEMANA PYME LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
SISTEMA DE INFORMACION CON DATOS GEOREFERENCIADOS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	98,675	98,675	98,675	98,675	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACION VERAZ Y OPORTUNA QUE LE PERMITA A LOS INVERSIONISTAS, AUTORIDADES Y USUARIOS EN GENERAL TOMAR DECISIONES ADECUADAS QUE REPERCUTAN EN LAS INVERSIONES QUE SE HAGAN EN EL ESTADO DE PUEBLA.
SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDURIA DE HOTELES, RESTAURANTES Y TIENDA DEPARTAMENTALES ENFOCADAS A LA AGROINDUSTRIA DEL ESTADO DE PUEBLA (SIPIRA)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	122,750	122,750	122,750	122,750	100%	0	0	EMPRESA	5	0	0%	ATENDER A 5 EMPRESAS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ORGANISMOS INTERMEDIOS. DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANEACION Y CONSULTA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y SECTORES PRODUCTIVOS PRIORITARIOS LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDURIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ (SIPSA)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	124,900	124,900	124,900	124,900	100%	0	0	EMPRESA	5	0	0%	EMPRESAS PARA ATENDER 5 DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PLANEACION Y CONSULTA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y SECTORES PRODUCTIVOS PRIORITARIOS.
TALLERES ESPECIALIZADOS EN FORMACION DE 30 PROMOTORES/CONSULTORES PARA EL DESARROLLO ARTESANAL INTEGRAL (PRODARIS) DE LAS MIPYMES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	108,000	108,000	108,000	108,000	100%	0	0	EMPRESA	30	0	0%	ATENDER A 30 EMPRESAS. FORMACION DE INSTRUCTORES Y CONSULTORES EN GESTION DE INNOVACION PARA LA ATENCION A MIPYMES LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
1ER ENCUENTRO DE NEGOCIOS REGION ASIA PACIFICO EN EL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	284,158	284,158	284,158	284,158	100%	0	0	EMPRESA	50	0	0%	50 EMPRESAS ATENDIDAS Y 380 EMPLEOS MEJORADOS. PROMOCION, ORGANIZACION DE GIRAS Y MISIONES EMPRESARIALES QUE FACILITEN EL ACCESO A MERCADOS, ENCUENTROS DE NEGOCIOS, Y ELABORACION DE MATERIAL DE PROMOCION. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
116 MIPYMES CAMPEONAS 2008	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,740,800	2,740,800	2,740,800	2,740,800	100%	0	0	EMPRESA	116	0	0%	ATENDER 116 EMPRESAS. Y MEJORA DE 636 EMPLEOS. A TRAVES DE LA CONSULTORIA EN CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS COMERCIALES Y PRODUCTIVAS VINCLADAS A PROGRAMAS SECTORIALES O REGIONALES DE COMPETITIVIDAD MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
INCUBADORA DE NEGOCIOS DE TECNOLOGIA INTERMEDIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	470,000	470,000	470,000	470,000	100%	0	0	EMPLEO	36	0	0%	GENERACION DE 36 EMPLEOS. TRANSFERENCIA DE MODELO Y CONSULTORIA LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS A TRAVES DEL APOYO EN CONSULTORIA NEGOCIOS PROCESO FORMACION ADQUISICION EQUIPO E INFRAESTRUCTURA APOYE PROCESOS INCUBACION.	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	RURAL	285,000	285,000	285,000	285,000	100%	0	0	EMPLEO	5	0	0%	CREACION DE 5 EMPLEOS. FORTALECIMIENTO DE RED DE INCUBADORAS LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
FORTALECIMIENTO RED INCUBADORAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS A TRAVES APOYO CONSULTORIA NEGOCIOS PROCESO FORMACION Y ADQUISICION EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA QUE APOYE PROCESOS INCUBACION.	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUAREZ	URBANO	216,000	216,000	216,000	216,000	100%	0	0	EMPLEO	20	0	0%	CREACION DE 10 EMPLEOS. FORMACION DE EMPRENDEDORES LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
FORTALECIMIENTO RED INCUBADORAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS TRAVES APOYO CONSULTORIA NEGOCIOS PROCESO FORMACION ADQUISICION EQUIPMTO INFRAESTRUCTURA APOYE PROCESOS INCUBACION.	85-IZUCAR DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	302,400	302,400	302,400	302,400	100%	0	0	EMPLEO	28	0	0%	CREACION DE 28 EMPLEOS. FORTALECIMIENTO DE RED DE INCUBADORAS LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)</b>															
<b>INVERSIÓN</b>															
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
APLICACIÓN DATA WAREHOUSE SAGAA E INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN DE GARANTÍAS EN LA RED DE CONCESIONARIOS (MERCADO DOMÉSTICO) E IMPORTADORES (AMÉRICA LATINA, ESTADOS UNIDOS Y CANADA), 2009 2947	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	471,710	471,710	471,710	471,710	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	DESARROLLO DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS O DE MEDIOS INTERACTIVOS, IMPLANTACION DE DATA WAREHOUSE Y BUSINESS INTELLIGENCE PARA SAGA 2, PROYECTO CERRADO
COMERCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD EN LÍNEA Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA MICROEMPRESAS 20082705	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,093	2,093	2,093	2,093	100%	0	0	EMPLEO	3	0	0%	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA CREACION DE 3 EMPLEOS Y MEJORAR 3 EMPLEOS, COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS: 21208 Y 21140, PROYECTO CERRADO
CREACIÓN ÁREA EXPANSIÓN GEOGRÁFICA DE PUEBLA, ATENCIÓN Y SOPORTE MICROSOFT DE NUESTROS CLIENTES INSTALADA, PARA GENERACIÓN NUEVO NEGOCIO ESTADO DE PUEBLA, 20082960	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	52,309	52,309	52,309	0	0%	0	0	EMPLEO	10	10	100%	SOFTWARE PARA LA CREACION DE 10 EMPLEOS Y MEJORA DE 4 MAS, COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS: 26481 Y 26617, SE REINTEGRARON A LA TESOFE 52,309.00 PROYECTO CERRADO
CREACIÓN DE UN CENTRO DE CONTACTO Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 20082718	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	101,209	101,209	101,209	101,209	100%	0	0	EMPLEO	32	32	100%	ADQUISICION DE TELEFONIA, CONMUTADORES Y SOFTWARE, COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS 14543 Y 14516, PROYECTO CERRADO
DESARROLLO DEL SISTEMA DE COLABORACIÓN PARA REPORTEROS DE TELEVISIÓN 20082938	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	58,736	58,736	58,736	58,728	100%	0	0	EMPLEO	2	2	100%	SOFTWARE PARA EL MEJORAMIENTO DE 2 EMPLEOS, REINTEGO A LA TESOFE POR \$ 10.00 PROYECTO CERRADO
DISEÑO Y APLICACIÓN DE SISTEMAS EMBEBIDOS PARA POTENCIAR UN EQUIPO ELECTRO-ACÚSTICO 20082877	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	200,545	200,545	200,545	0	0%	0	0	EMPLEO	5	5	100%	MEJORA DE 5 EMPLEOS, ADQUISICION DE SOFTWARE, COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS: 28337,28459, REINTEGO A LA TESOFE POR 200,545.00 PROYECTO CANCELADO POR NO CUBRIR CON LOS OBJETIVOS QUE LE DIERON ORIGEN PROYECTO CERRADO
EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPEDAJE (HOSTING) DE APLICACIONES 20082735	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	36,302	36,302	36,302	36,302	100%	0	0	EMPLEO	1	1	100%	CREACION DE UN EMPLEO Y MEJORA DE 2 MAS, SOFTWARE, PROYECTO CERRADO
HABILITACIÓN DEL CALL CENTER DE LA EMPRESA RENTA Y DATOS PARA BRINDAR UN SERVICIO COMPLETO A SUS CLIENTES 20082736	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	140,413	140,413	140,413	140,413	100%	0	0	EMPLEO	10	10	100%	SOFTWARE, TELEFONIA Y CONMUTADORES PARA LA CREACION DE 10 EMPLEOS Y MEJORA DE UNO, COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS: 27705,27826, PROYECTO CERRADO
INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO PARA APLICACIONES DE SOFTWARE MÓVILES Y PROCESAMIENTO DE DATOS, 2008 2725	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	144,389	144,389	144,389	144,389	100%	0	0	EMPLEO	5	5	100%	TELEFONIA Y CONMUTADORES Y SOFTWARE PARA LA CREACION DE 5 EMPLEOS Y MEJORAR 8, COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS 22001, Y 22090, PROYECTO CERRADO
MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, CAPACIDAD DE COMPUTO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 2008 2946	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	328,900	328,900	328,900	324,739	99%	0	0	EMPLEO	6	6	100%	SOFTWARE PARA LA CREACION DE 6 EMPLEOS, INCREMENTAR LA CALIDAD DE PRODUCCIONES Y BAJAR COSTOS CON LA MAS MODERNA TECNOLOGIA, COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 21742, REINTEGO A LA TESOFE POR 4,161.00 PROYECTO CERRADO
MOBILITY CASI 20082889	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	39,057	39,057	39,057	39,057	100%	0	0	EMPLEO	5	5	100%	SOFTWARE PARA LA CREACION DE 5 EMPLEOS, COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 25448, PROYECTO CERRADO
OPTIMIZACIÓN DE NUESTRO CALL CENTER ACTUAL CON PLATAFORMA DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA OPERACIÓN Y CRECIMIENTO EN POSICIONES DE TRABAJO Y OBTENER CERTIFICACIÓN ISO 9000 20082745	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	618,125	618,125	618,125	618,125	100%	0	0	EMPLEO	44	44	100%	TELEFONIA Y CONMUTADORES PARA HABILITAR LA CREACION DE 44 EMPLEOS, COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 23143, PROYECTO CERRADO
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA CERTIFICACIONES MICROSOFT CERTIFIED TECHNOLOGY SPECIALIST 20082728	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	7,428	7,428	7,428	0	0%	0	0	EMPLEO	4	4	100%	COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS, 14410 Y 14448 EL RUBRO DE GASTO EN SOFTWARE, ADQUISICION DE UNA LICENCIA MSDN GOTTIZADA EN EL MES DE JULIO, INCREMENTANDO EL PRECIO PARA DICIEMBRE POR LO QUE NO SE PUEDE ADQUIRIR, SE REINTEGRA EL VALOR TOTAL DEL RUBRO A LA TESOFE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008, POR 7,428.76, PROYECTO CERRADO
PROFESIONALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE DOCUPUEBLA PARA SU REFORZAMIENTO COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE SOLUCIONES EN EL PROCESO DE DOCUMENTOS PARA LAS ORGANIZACIONES, 20082883	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30,360	30,360	30,360	26,774	88%	0	0	EMPLEO	14	14	100%	SOFTWARE PARA LA MEJORA DE 14 EMPLEOS Y CREACION DE UNO, COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 14653 Y 14633, REINTEGO A LA TESOFE POR 3,588.00 PROYECTO CERRADO
PROYECTO DE EXPANSIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ÁREA MULTIMEDIA DE ZUTRI CONSULTING FIRM 20082707	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	39,575	39,575	39,575	39,575	100%	0	0	EMPLEO	4	4	100%	SOFTWARE PARA LA CEACION DE 4 EMPLEOS Y MEJORAR 6, COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS, 23445, 23411, PROYECTO CERRADO
PROYECTO DESARROLLO INFRAESTRUCTURA FÍSICA ALTA TECNOLOGÍA PARA FAVORECER INTEGRACIÓN DE CAPACIDADES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y COMERCIALES DEL CENTRO DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL DIGIFLOW, 20082711	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	13,936	13,936	13,936	0	0%	0	0	EMPLEO	10	10	100%	REINTEGO DEL RECURSO A LA TESOFE POR \$ 13,936.00 EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON RECURSOS PARA LA APORTACION PRIVADA, COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 23514, PROYECTO CERRADO
SIWAY.COM S.A. DE C.V. INFRAESTRUCTURA PARA PROVEER INTERNET GRATUITO Y VIDEO VIGILANCIA 20082908	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	53,760	53,760	53,760	53,760	100%	0	0	EMPLEO	15	0	0%	SOFTWARE PARA LA CREACION DE 15 EMPLEOS, COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 16008
OTROS															
AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DEL USO EFICIENTE TIC S EN LAS MIPYMES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	24,687	24,687	24,687	24,187	98%	0	0	EMPLEO	5	5	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA MEJORA DE 5 EMPLEOS, COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 27351 REINTEGO A LA TESOFE POR \$ 500.25 PROYECTO CERRADO



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
COMERCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD EN LÍNEA Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA MICROEMPRESAS 20082705	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	22,692	22,692	22,692	22,692	100%	0	0	0	EMPLEO	3	0	0%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA MEJORA DE 3 Y CREACION DE 3 EMPLEOS COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 21140. PROYECTO CERRADO.
CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN LA MEJORA DE PROCESOS Y COACHING PARA LA CONFORMACIÓN DEL CENTRO DE CONTACTOS DE CLIENTES O CALL CENTER DE RED SINERGIA. 20092862	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	17,881	17,881	17,881	17,881	100%	0	0	0	EMPLEO	3	3	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. CREACION DE 3 EMPLEOS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 25169. PROYECTO CERRADO
CREACIÓN ÁREA EXPANSIÓN GEOGRÁFICA DE PUEBLA. PARA ATENCIÓN Y SOPORTE MICROSOFT DE NUESTROS CLIENTES BASE INSTALADA. PARA GENERACION DE NUEVO NEGOCIO ESTADO PUEBLA 20082860.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	124,688	124,688	124,688	112,399	90%	0	0	0	EMPLEO	10	10	100%	CREACION DE 10 EMPLEOS Y MEJORA DE 4 MAS. EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 26481. REINTEGRO A LA TESOFE POR \$ 12,289.00PROYECTO CERRADO
CREACION DE UN CENTRO DE CONTACTO Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 20082719	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	270,300	270,300	270,300	270,300	100%	0	0	0	EMPLEO	32	32	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA MEJORAR 19 EMPLEOS Y CREAR 32. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 14515.PROYECTO CERRADO
DESARROLLO DEL SISTEMA DE COLABORACIÓN PARA REPORTEROS DE TELEVISIÓN 20082935	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	143,391	143,391	143,391	143,391	100%	0	0	0	EMPLEO	2	2	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA MEJORAR 2 EMPLEOS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 16050.PROYECTO CERRADO
DISEÑO Y APLICACIÓN DE SISTEMAS EMBEBIDOS PARA POTENCIAR UN EQUIPO ELECTRO-ACÚSTICO 20082877	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	18,332	18,332	18,332	0	0%	0	0	0	EMPLEO	5	5	100%	MEJORA DE 5 EMPLEOS. EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 28337. REINTEGRO A LA TESOFE POR \$ 18,332.00 PROYECTO CANCELADO POR NO CUBRIR CON LOS OBJETIVOS QUE LE DIERON ORIGEN. PROYECTO CERRADO.
EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE AULAS INTELIGENTES DEL INSTITUTO SUPERIOR EN COMPUTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 20082721	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	341,226	341,226	341,226	339,534	100%	0	0	0	EMPLEO	15	15	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE AULAS DE CAPACITACION PARA LA CREACION D 15 EMPLEOS Y MEJORA DE 35 MAS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 28927. REINTEGRO A LA TESOFE POR \$ 1,692.00PROYECTO CERRADO
EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPEDAJE (HOSTING) DE APLICACIONES 20082735	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	107,798	107,798	107,798	107,798	100%	0	0	0	EMPLEO	1	1	100%	CREACION DE UN EMPLEO Y MEJORAR DE 2 MAS. EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 26133.PROYECTO CERRADO
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS. EQUIPAMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN. 20082708	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	42,020	42,020	42,020	42,020	100%	0	0	0	EMPLEO	4	4	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA CREACIONDE 4 EMPLEOS Y MEJORA DE 4 MAS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 23628. PROYECTO CERRADO
HABILITACION DEL CALL CENTER DE LA EMPRESA RENTA Y DATOS PARA BRINDAR UN SERVICIO COMPLETO A SUS CLIENTES 20082736	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	136,084	136,084	136,084	136,084	100%	0	0	0	EMPLEO	10	10	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA CREACION DE 10 EMPLEOS Y MEJORA DE UNO. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 27705. PROYECTO CERRADO
INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO PARA APLICACIONES DE SOFTWARE MÓVILES Y PROCESAMIENTO DE DATOS. 20082725	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	83,503	83,503	83,503	78,575	94%	0	0	0	EMPLEO	5	5	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y DE LABORATORIO PARA LA CREACION DE 5 EMPLEOS Y MEJORAR 8. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 22001.REINTEGRO A LA TESOFE POR \$ 4,928.00PROYECTO CERRADO
LABORATORIO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	210,139	210,139	210,139	210,139	100%	0	0	0	EMPLEO	5	5	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA AULAS DE CAPACITACION. CREACION DE 5 EMPLEOS Y MEJORA DE 2 MAS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 25853.PROYECTO CERRADO
MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGÍA. CAPACIDAD DE COMPUTO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 2008 2946	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,179,761	3,179,761	3,179,761	3,179,761	100%	3,558	0	0	EMPLEO	6	6	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA CREACION DE 6 EMPLEOS. INCREMENTAR CALIDAD DE PRODUCCIONES Y BAJAR COSTOS CON LA MAS MODERNA TECNOLOGIA. SE REINTEGRARON A LA TESOFE \$ 3,558.00 DE RENDIMIENTOS. PROYECTO CERRADO
MOBILITY CASI 20082889	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	11,225	11,225	11,225	11,225	100%	0	0	0	EMPLEO	5	5	100%	LABORATORIO PARA LA CREACIONDE 5 EMPLEOS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS 25448 25518. PROYECTO CERRADO
PLAN DE CAPACITACION PARA CERTIFICACIONES MICROSOFT CERTIFIED TECHNOLOGY SPECIALIST 20082728	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	28,044	28,044	28,044	28,044	100%	0	0	0	EMPLEO	4	4	100%	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. INTERESES GENERADOS POR \$ 97.00 ENTERADOS A LA TESOFE. DECLARADOS EN EL FOLIO 14410. QUE SON EL MISMO PROYECTO CON DIFERENTES RUBROS DE GASTO.PROYECTO CERRADO
PROFESIONALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE DOCUPUEBLA PARA SU REFORZAMIENTO COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE SOLUCIONES EN EL PROCESO DE DOCUMENTOS PARA LAS ORGANIZACIONES. 2008-2883	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	637,303	637,303	637,303	636,354	100%	0	0	0	EMPLEO	14	14	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA MEJORAR 14 EMPLEOS Y CREAR UNO. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 14633. REINTEGRO A LA TESOFE \$ 949.00PROYECTO CERRADO
PROYECTO DE EXPANSIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ÁREA MULTIMEDIA DE ZUTRI CONSULTING FIRM 2008-2707	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	5,423	5,423	5,423	4,848	89%	0	0	0	EMPLEO	4	4	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA CREACION DE 4 EMPLEOS Y REINTEGRO A LA TESOFE POR \$ 575.00 EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 23411. PROYECTO CERRADO
PROYECTO DESARROLLO INFRAESTRUCTURA FÍSICA ALTA TECNOLOGÍA FAVORECER INTEGRACIÓN DE CAPACIDADES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y COMERCIALES DEL CENTRO DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL DIGIFLOW. 20082711	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	164,340	164,340	164,340	134,757	82%	0	0	0	EMPLEO	10	10	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA CREACION DE 10 EMPLEOS. REINTEGRO A LA TESOFE POR \$ 29,583.00 EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008. PROYECTO CERRADO
SHWAY COM S.A. DE C.V. INFRAESTRUCTURA PARA PROVEER INTERNET GRATUITO Y VIDEO VIGILANCIA 20082908	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	469,377	469,377	469,377	469,377	100%	0	0	0	EMPLEO	15	0	0%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA CREACION DE 15 EMPLEOS.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
UPAEP CONSULTING 20082961	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	55,631	55,631	55,631	55,631	100%	0	0	0 EMPLEO TEMPORAL	9	9	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA 9 PERSONAS QUE PRESTEN SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL TIEMPO QUE DURE EL PROYECTO, COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 16297., PROYECTO CERRADO
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DEL USO EFICIENTE TIC S EN LAS MIPYMES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0 EMPLEO	5	5	100%	CAPACITACION EN CURSOS DE CAPACIDADES DE PROCESOS DE CALIDAD, ESTUDIOS DE ANALISIS TECNOLOGICOS Y PARTICIPACION EN EVENTOS PARA POSICIONAMIENTO Y VENTAS, MEJORA DE 5 EMPLEOS., PROYECTO CERRADO
CAPACITACION PARA LA IMPLANTACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CALIDAD EN COMPUTADORAS MEGACENTRO 20082709	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	389,021	389,021	389,021	389,021	100%	0	0	0 EMPLEO	3	3	100%	CAPACITACION DE 7 PERSONAS TRES DE NUEVO INGRESO Y MEJORAR 4 EMPLEOS A TRAVES DE CURSOS DE CAPACITACION DE NEGOCIOS Y UN ESTUDIO EN ESTRATEGIA DE MERCADO., PROYECTO CERRADO
CAPACITACION Y CERTIFICACION PARA DESARROLLO DE VALORES COMPETITIVOS DEL PERSONAL DEL CC OPERACION HP 20082965	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	503,792	503,792	503,792	503,792	100%	0	0	0 EMPLEO	386	0	0%	CAPACITACION Y CERTIFICACIONES EN CURSOS DEL IDIOMA INGLES TECNICO COMO COMPETENCIA LABORAL.,
COMERCIALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD EN LINEA Y FACTURACION ELECTRONICA PARA MICROEMPRESAS 20082705	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	156,821	156,821	156,821	156,821	100%	0	0	0 EMPLEO	3	0	0%	CAPACITACION EN CURSO DE CAPACIDADES TECNICAS, EN PROCESOS CALIDAD, CERTIFICACIONES, SERVICIOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS, TRAMITE DE REGISTRO DE MARCA ANTE EL IMPI, PUBLICIDAD, BENCHMARKING, ESTUDIOS DE ESTRATEGIA DE MERCADO, PLAN DE NEGOCIOS, ASESORIA ESPECIALIZADA, PARA CREACION DE 3 EMPLEOS Y MEJORAMIENTO DE 3 EMPLEOS. PROYECTO CERRADO.
CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN LA MEJORA DE PROCESOS Y COACHING PARA LA CONFORMACION DEL CENTRO DE CONTACTOS DE CLIENTES O CALL CENTER DE RED SINERGIA, 20082862	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	76,762	76,762	76,762	76,762	100%	0	0	0 EMPLEO	3	3	100%	CONSULTORIA ESPECIALIZADA , CREACION DE 3 EMPLEOS., PROYECTO CERRADO
CREACION AREA EXPANSION GEOGRAFICA PUEBLA, PARA ATENCION Y SOPORTE MICROSOFT DE NUESTROS CLIENTES EN BASE INSTALADA, COMO GENERACION NUEVO NEGOCIO EN ESTADO PUEBLA. 20082960	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	0 EMPLEO	10	10	100%	CREACION DE 10 EMPLEOS Y MEJORA DE 4 MAS, CAPACITACION EN CRSOS DE CAPACIDADES DE NEGOCIO., PROYECTO CERRADO
CREACION DE UN CENTRO DE CONTACTO Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS 20082719	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	265,471	265,471	265,471	265,471	100%	0	0	0 EMPLEO	32	32	100%	CURSOS DE CAPACIDADES DE NEGOCIOS,TECNICAS, DE POROCESOS, METODOLOGIAS Y MODELOS DE CALIDAD, PARA MEJORAR 19 EMPLEOS Y CREAR 32., PROYECTO CERRADO
DESARROLLO DEL SISTEMA DE COLABORACION PARA REPORTEROS DE TELEVISION 20082935	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	0 EMPLEO	2	2	100%	CAPACITACION PARA MEJORAR 2 EMPLEOS., PROYECTO CERRADO
DISENO Y APLICACION DE SISTEMAS EMBEBIDOS PARA POTENCIAR UN EQUIPO ELECTRO-ACUSTICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	12,342	12,342	12,342	0	0%	0	0	0 EMPLEO	5	5	100%	MEJORA DE 5 EMPLEOS A TRAVES DE CAPACITACION, REINTEGRO A LA TESOFE POR 12,342.00 PROYECTO CANCELADO POR NO CUBRIR CON LOS REQUISITOS QUE LE DIERON ORIGEN. PROYECTO CERRADO
EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE AULAS INTELIGENTES DEL INSTITUTO SUPERIOR EN COMPUTACION Y ADMINISTRACION 20082721	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	31,576	31,576	31,576	31,576	100%	0	0	0 EMPLEO	15	15	100%	CAPACITACION EN CAPACIDADES DE NEGOCIO Y TECNICAS PARA MEJORAR 35 EMPLEOS Y CREAR 15 PROYECTO CERRADO
EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPEDAJE (HOSTING) DE APLICACIONES 2008 2735	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	9,583	9,583	9,583	9,583	100%	0	0	0 EMPLEO	1	1	100%	CRACION DE UN EMPLEO Y MEJORA DE 2 MAS, CAPACITACION EN CURSOS DE CAPACIDADES DE PROCESOS DE CALIDAD, PROYECTO CERRADO
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS, EQUIPAMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION. 20082708	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	207,980	207,980	207,980	198,468	95%	0	0	0 EMPLEO	4	4	100%	CAPACITACION EN CAPACIDADES TECNICAS, MODELOS DE CALIDAD, CONSULTORIA PIMPLANTAR UN MODELO, ESTUDIO EN ESTRATEGIA DE MERCADO, BVENTOS CON PROPOSITO DE POSICIONAMIENTO Y VENTA, CREACION DE 4 EMPLEOS Y MEJORAR 4 MAS., REINTEGRO A LA TESOFE POR \$ 9,512.50 PROYECTO CERRADO.
HABILITACION DEL CALL CENTER DE LA EMPRESA RENTA Y DATOS PARA BRINDAR UN SERVICIO COMPLETO A SUS CLIENTES 20082736	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	11,068	11,068	11,068	11,068	100%	0	0	0 EMPLEO	10	0	0%	CAPACITACION EN CURSOS DE CAPACIDADES TECNICAS PARA LA CREACION DE 10 EMPLEOS Y 1 MEJORADO. PROYECTO CERRADO.
INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UN LABORATORIO DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO PARA APLICACIONES DE SOFTWARE MOVILES Y PROCESAMIENTO DE DATOS.20082725	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	104,600	104,600	104,600	104,600	100%	0	0	0 EMPLEO	5	0	0%	CAPACITACION EN CAPACIDADES DE NEGOCIO, TECNICAS Y MODELOS DE CALIDAD PARA MEJORAR 8 EMPLEOS Y CREAR 5. PROYECTO CERRADO
LABORATORIO EN INGENIERIA MECATRONICA 20082712	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	124,775	124,775	124,775	124,775	100%	0	0	0 EMPLEO	5	0	0%	CAPACITACION DE CURSOS DE CAPACIDADES TECNICAS, Y ELABORACION DE MATERIAL DE ESTUDIO, CCREACION DE 5 EMPLEOS Y MEJORA DE 2 MAS. PROYECTO CERRADO
MOBILITY CASI 20082889	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	14,882	14,882	14,882	12,499	84%	0	0	0 EMPLEO	5	0	0%	CAPACITACION EN CURSOS DE CAPACIDADES TECNICAS , CERTIFICACIONES MICROSOFT, CREACION DE 5 EMPLEOS. REINTEGRO A LA TESOFE POR 2,382.80. PROYECTO CERRADO
OPTIMIZACION DE NUESTRO CALL CENTER ACTUAL CON PLATAFORMA DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA OPERACION Y CRECIMIENTO EN POSICIONES DE TRABAJO Y OBTENER CERTIFICACION ISO 9000 2008 2745	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	103,500	103,500	103,500	103,500	100%	0	0	0 EMPLEO	44	44	100%	ESTUDIOS DE ESTRTEGIA DE MERCADO PARA BUSCAR MERCADOS POTENCIALES A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL APOYO DE 44 EMPLEOS QUE SE CREARAN. PROYECTO CERRADO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PLAN DE CAPACITACION PARA CERTIFICACIONES MICROSOFT CERTIFIED TECHNOLOGY SPECIALIST 2008 2728	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	111,118	111,118	111,118	111,118	100%	97	0	0 EMPLEO	4	0	0%	CAPACITACION, CERTIFICACIONES, REGISTRO ANTE EL IMPI DE LA MARCA Y ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS. PROYECTO CERRADO.
PROFESIONALIZACION Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE DOCUPUEBLA PARA SU FORTALECIMIENTO COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE SOLUCIONES EN EL PROCESO DE DOCUMENTOS PARA LAS ORGANIZACIONES. 20082883	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	245,380	245,380	245,380	245,192	100%	0	0	0 EMPLEO	14	0	0%	CAPACITACION EN CAPACIDADES DE NEGOCIO, TECNICAS, CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA MEJORAR 14 EMPLEOS Y CREAR 1. PROYECTO CERRADO
PROYECTO DE EXPANSIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ÁREA MULTIMEDIA DE ZUTRI CONSULTING FIRM 20082707	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	24,174	24,174	24,174	22,751	94%	0	0	0 EMPLEO	4	0	0%	CAPACITACION EN CAPACIDADES TECNICAS. ELABORACION O COMPRA DE MATERIAL ESTUDIO, CERTIFICACIONES, CREACION DE 4 EMPLEOS Y MEJORAR 6. REINTEGRO A LA TESOFE POR \$ 1423.00 EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008. PROYECTO CERRADO
PROYECTO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN DE LA EMPRESA ZUTRI 20082706	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	127,637	127,637	127,637	126,512	99%	0	0	0 EMPLEO	11	0	0%	11 EMPLEOS MEJORADOS CON LA CAPACITACION EN CAPACIDADES DE NEGOCIO, TECNICAS, CERTIFICACIONES EN MCTS.NET, SE REINTEGRA A LA TESOFE \$ 1,125.00 EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008, POR DIFERENCIA EN COTIZACIONES Y EL IVA. PROYECTO CERRADO
SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS DE INFORMACION ECONOMICA EN EL ESTADO DE PUEBLA. 20082962	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	USO D TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES INFORMATICAS O MEDIOS INTERACTIVOS. IMPLANTACION DE UN SISTEMA. PROYECTO CERRADO.
UPAEP CONSULTING 20082961	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	147,322	147,322	147,322	82,669	56%	144	0	0 EMPLEO	9	0	0%	CAPACITACION EN CAPACIDADES TECNICAS PARA LA CREACION DE 9 EMPLEOS, SE ENTERARON A LA TESOFE \$ 144.00, DE RENDIMIENTOS, Y \$ 84,653.00 DE REINTEGRO POR EL RUBRO DE CAPACITACION DE DEBIDO A UN INCREMENTO EN LA COTIZACION DE CURSOS. EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 POR \$ 55,833.30 Y EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 POR \$ 8,819.72. PROYECTO CERRADO.
<b>DEPORTE</b>															
<b>INVERSION</b>															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO COMUNITARIO Y ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE ALBERGA SEMIOLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	SAN MATIAS TLALANCALECA	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	3,265	3,265	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO	180-TLAHUAPAN	SANTA RITA TLAHUAPAN	URBANO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
1RA ETAPA DEL VELODROMO TECHADO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO.	41-CUAUTLANCINGO	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	URBANO	15,838,962	15,838,962	15,819,769	15,819,769	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	6,100	6,100	100%	
EMPASTADO DE CAMPO MULTIMODAL (FUTBOL - BEISBOL) EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC	79-HUITZILTEPEC	SANTA CLARA HUITZILTEPEC	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	11,652	11,652	100%	
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
APORTACION PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2008	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
001	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,878,167	27,878,167	27,878,167	4,625,657	17%	0	0	0 ATENCION MEDICA	0	0	0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
001	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77,019,007	77,019,007	77,019,007	64,097,028	83%	9,111,710	0	0 ATENCION MEDICA	0	0	0%	
<b>CARAVANAS DE LA SALUD</b>															
001	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,124,220	6,124,220	6,124,220	6,123,720	100%	0	0	0 ATENCION MEDICA	0	0	0%	
<b>SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION</b>															
001	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87,541,656	87,541,656	87,541,656	0	0%	783,428	0	0 ATENCION MEDICA	0	0	0%	
<b>PROARBOL - PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (PRODEFOR)</b>															
APORTACION AL CONVENIO DE COLABORACION NO. CNF-CGCR GR-01-PRODUCCION/2008-2009/PROGRAMA DE RESTAURACION DE TERRENOS FORESTALES, EN EL ESTADO DE PUEBLA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,667,000	19,667,000	19,667,000	19,667,000	100%	0	0	0 PLANTA	11,500,000	11,500,000	100%	EL PRESENTE CONVENIO ES DE NATURALEZA FEDERAL TIENE UN VALOR DE \$19,667,000.00 ABARCA 2 EJERCICIOS FISCALES, 2008-2009 Y SE EJERCERA EL RECURSO CONFORME LA FEDERACION RADIQUE LOS RECURSOS Y QUE A LA FECHA A RADICADO EL 100% DE LOS RECURSOS Y UN AVANCE FISICO DEL 100% POR LO QUE SE CONSIDERA UNA OBRA TERMINADA Y FINIQUITA
<b>PROGRAMA DE AGUA LIMPIA</b>															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICIÓN DE EQUIPO COLORIMÉTRICO Y PASTILLAS DE DPD EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. (PROGRAMA AGUA LIMPIA 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,675	21,675	21,675	21,675	100%	0	0	EQUIPO	250	250	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADOS FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN LA DESINFECCIÓN DEL AGUA PARA 250 PERSONAS DE VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE PUEBLA (PROGRAMA AGUA LIMPIA 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADOS FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLORACIÓN EN 46 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (PROGRAMA AGUA LIMPIA 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	670,680	670,680	670,680	670,680	100%	0	0	EQUIPO	96	96	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADOS FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
MONITOREO BACTERIOLÓGICO EN 92 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (PROGRAMA AGUA LIMPIA 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	96,352	96,352	96,352	96,352	100%	0	0	OTROS	530	530	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADOS FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE, EN 49 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (PROGRAMA AGUA LIMPIA 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OTROS	49	49	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADOS FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO, EN 20 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (PROGRAMA AGUA LIMPIA 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	182,181	182,181	182,181	182,181	100%	0	0	EVENTO	100	100	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADOS FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROTEC FUENTES ABASTECIM EN MPICOS DE ALBINO ZERTUCHE, GPE SANTA ANA, GPE VICTORIA, PUEBLA, EN PEDRO TELIXTLAHUACAN, STA CATARINA TLALTEMPAN, TLAPA, TLATLAUQUITEPEC, XICOTEPEC DE JUAREZ EDO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	OBRA	20	20	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADOS FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
SUM HIPOCLORITO CALCIO MPIOS ACTEOPAN,AHUATLAN,AHUEHUETTLA,JUAN N MENDEZ,ATZITZHUACAN,AXUTLA,CHILA DE LA SAL,CHINANTLA,COHETZALA,COHUECAN,GPE SANTA ANA,TULCINGO,ZACAPALA,CALTEPEC,COYOTEPEC,HUEHUETLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	271,905	271,905	271,905	271,905	100%	0	0	OTROS	12,015	12,015	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADOS FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO, EN LOS MUNICIPIOS DE CUAUTEMPAN, HERMENEGILDO GALEANA (PROGRAMA AGUA LIMPIA 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47,830	47,830	47,830	47,830	100%	0	0	OTROS	16,000	16,000	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADOS FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL (PDIA)</b>															
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL PDIA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	525,000	525,000	525,000	525,000	100%	0	0	ESTUDIO	2	2	100%	ESTA OBRA PRESENTA AVANCE FINANCIERO DE UN 100% Y UN AVANCE FISICO DEL 100%, POR LO QUE SE CONSIDERA UNA OBRA TERMINADA AL 100% Y FINIQUITADA.
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS</b>															
<b>INVERSION</b>															
<b>OBRA PÚBLICA</b>															
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES TERCERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE ACAJETE	1-ACAJETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,351,979	12,351,979	12,351,979	12,351,979	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,108,882	2,108,882	2,108,882	2,108,882	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	856,438	856,438	856,438	856,438	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN ANDRES AZUMIATLA	URBANO	4,997,166	4,997,166	4,997,166	4,997,166	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	3,167,835	3,167,835	3,167,835	3,167,835	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN FELIPE TEOTLALCINGO	URBANO	1,395,577	1,395,577	1,395,577	1,395,577	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA TECALZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN BUENAVENTURA TECALZINGO	URBANO	243,997	243,997	243,997	243,997	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCA	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO	URBANO	498,253	498,253	498,253	498,253	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO	URBANO	3,187,491	3,187,491	3,187,491	3,187,491	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXCO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN JUAN TUXCO	URBANO	2,728,028	2,728,028	2,728,028	2,728,028	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	3,602,912	3,602,912	3,602,912	3,602,912	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MOYOTZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SANTA MARIA MOYOTZINGO	URBANO	3,436,599	3,436,599	3,436,599	3,436,599	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	URBANO	2,423,598	2,423,598	2,423,598	2,423,598	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JUÁREZ CORONACO, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA	134-SAN MATÍAS TLALANCALECA	JUÁREZ CORONACO	URBANO	1,210,489	1,210,489	1,210,489	1,210,489	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA	134-SAN MATÍAS TLALANCALECA	SAN MATÍAS TLALANCALECA	URBANO	2,459,393	2,459,393	2,459,393	2,459,393	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS LOCALIDADES DE CHOLULLA DE RIVADABIA Y SAN ANDRÉS CHOLULLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA Y SAN ANDRÉS CHOLULLA.	140-SAN PEDRO CHOLULLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,737,783	32,737,783	32,737,783	32,737,783	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ACTIPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA	164-TEPEACA	SAN PABLO ACTIPAN	URBANO	1,860,553	1,860,553	1,860,553	1,860,553	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TETELA DE OCAMPO, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	3,684,434	3,684,434	3,684,434	3,684,434	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE COLECTORES MARGINALES 3A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEZIUTLAN, MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	174-TEZIUTLAN	TEZIUTLAN	URBANO	7,499,635	7,499,635	7,499,635	7,499,635	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180-TLAHUAPAN	GUADALUPE ZARAGOZA	URBANO	1,627,337	1,627,337	1,627,337	1,627,337	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COLTZINGO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180-TLAHUAPAN	SANTIAGO COLTZINGO	URBANO	1,133,562	1,133,562	1,133,562	1,133,562	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA	211-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	2,487,673	2,487,673	2,487,673	2,487,673	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN	23-CALPAN	SAN ANDRES CALPAN	URBANO	4,540,634	4,540,634	4,540,634	4,540,634	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO.	4-ACATZINGO	ACATZINGO DE HIDALGO	URBANO	326,797	326,797	326,797	326,797	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	41-CUAUTLANCINGO	SANCTORUM	URBANO	931,811	931,811	931,811	931,811	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	41-CUAUTLANCINGO	SANCTORUM	URBANO	4,501,197	4,501,197	4,501,197	4,501,197	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	41-CUAUTLANCINGO	SAN LORENZO ALMECATLA	URBANO	1,714,626	1,714,626	1,714,626	1,714,626	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	41-CUAUTLANCINGO	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	URBANO	6,882,626	6,882,626	6,882,626	6,882,626	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO.	48-CHIAUTZINGO	SAN LORENZO CHIAUTZINGO	URBANO	5,799,467	5,799,467	5,799,467	5,799,467	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO	48-CHIAUTZINGO	SAN ANTONIO TLATENCO	URBANO	1,925,891	1,925,891	1,925,891	1,925,891	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO	48-CHIAUTZINGO	SAN JUAN TETLA	URBANO	2,091,091	2,091,091	2,091,091	2,091,091	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR MICHAAC 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	1,919,346	1,919,346	1,919,346	1,919,346	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS.	80-DOMINGO ARENAS	DOMINGO ARENAS	URBANO	4,291,379	4,291,379	4,291,379	4,291,379	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTZINGO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	2,145,866	2,145,866	2,145,866	2,145,866	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATEXCAC, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO.	74-HUEJOTZINGO	SANTA MARIA ATEXCAC	URBANO	2,297,669	2,297,669	2,297,669	2,297,669	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CUANALA, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA	80-JUAN C. BONILLA	CUANALA	URBANO	120,097	120,097	120,097	120,097	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN G. BONILLA	80-JUAN G. BONILLA	SANTA MARÍA ZACATEPEC	URBANO	95,258	95,258	95,258	95,258	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	194-VENUSTIANO CARRANZA	VILLA LAZARO CARDENAS	RURAL	6,101,948	6,101,948	6,101,948	6,101,948	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	8,214,738	8,214,738	8,214,738	8,214,738	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	8,214,738	8,214,738	8,214,738	8,214,738	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
REFORZAMIENTO DE LA RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 3.1 DE LA CIUDAD DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	10,721,238	10,721,238	10,721,238	10,721,238	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DEL TANQUE DE LA CONSTANCIA AL TANQUE DE LA 23 EN LA CIUDAD DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	27,201,021	27,201,021	27,201,021	27,201,021	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE POZO LAS MONJAS A TANQUE DE CRISTO REY EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	549,297	549,297	549,297	549,297	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL AHUEHUETE EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	1,995,916	1,995,916	1,995,916	1,995,916	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
REUBICACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACATLÁN, MUNICIPIO DE ZACATLÁN	209-ZACATLÁN	ZACATLÁN	URBANO	863,895	863,895	863,895	863,895	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN	3-ACATLÁN	ACATLÁN DE OSORIO	URBANO	1,014,935	1,014,935	1,014,935	1,014,935	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ACATZINGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO.	4-ACATZINGO	ACATZINGO DE HIDALGO	URBANO	269,929	269,929	269,929	269,929	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
<b>GASTO CORRIENTE</b>																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL RESCATE ECOLÓGICO DE LOS RÍOS ATOYAC, ALSÉSECA Y PRESA DE VALSEQUELLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,187,145	1,187,145	1,187,145	1,187,145	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROY. EJEC. DRENAJE PLUVIAL DE LA RECTA A CHOLLULA ENTRE EL ACC. A LA UDLA EL RÍO ATOYAC EN SAN ANDRÉS CHOLLULA, CHOLLULA DE RIVADAVIA Y PUE, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLLULA, SAN PEDRO CHOLLULA Y PUE.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	933,772	933,772	933,772	933,772	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROY. REHAB. Y AMPL. DEL SIST. DE AGUA POT. EN LAS LOCS SAN LORENZO ALMECATLÁN, MPIO CUAUTLALCINGO, SAN FELIPE TEOTLALCINGO, MPIO SAN FELIPE TEOTLALCINGO Y SAN FRANCISCO COAPA, MPIO SAN PEDRO CHOLLULA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,135,786	1,135,786	1,135,786	1,135,786	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, CUANALA Y SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN G. BONILLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,190,854	1,190,854	1,190,854	1,190,854	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA OBRAS EN EL ALTO ATOYAC, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA APAZU 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,119,657	1,119,657	1,119,657	1,119,657	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUPERVISION EXTERNA PARA 7 OBRAS EN LA ZONA CENTRO MUNICIPIO DE PUEBLA, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCION DEL PROGRAMA APAZU 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,051,301	1,051,301	1,051,301	1,051,301	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
SUPERVISION EXTERNA PARA 9 OBRAS EN LA SIERRA NORTE Y NORORIENTAL, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCION DEL PROGRAMA APAZU 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	877,794	877,794	877,794	877,794	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
SUPERVISION TECNICA POR ADMINISTRACIÓN PARA 23 PROYECTOS, INCLUIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO D EJECUCION DEL PROGRAMA APAZU 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	188,141	188,141	188,141	188,141	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
SUPERVISION TECNICA POR ADMINISTRACIÓN PARA 62 OBRAS, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCION DEL PROGRAMA APAZU 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,285,575	3,285,575	3,285,575	3,285,575	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
DESARROLLO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DEL PROTOTIPO EN ETAPA I IDENTIFICADO COMO SISTEMA UNIVERSAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES SUBS ON LINE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20,571,718	20,571,718	20,571,718	20,571,718	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	6,192,715	6,192,715	6,192,715	6,192,715	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROYECTO EJECUTIVO DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN BALTAZAR TETELA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	821,563	821,563	821,563	821,563	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROYECTO EJECUTIVO DE 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	577,924	577,924	577,924	577,924	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLECTORES Y LÍNEA DE PRESIÓN EN SAN BALTAZAR TETELA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	1,045,750	1,045,750	1,045,750	1,045,750	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	119-SAN ANDRES CHOLULA	TLAXCALANCINGO (SAN BERNARDINO)	URBANO	534,308	534,308	534,308	534,308	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROY. EJECUTIVO PILA AMPLIACIÓN DE RED DE ALC. SAN. Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD SAN BUENAVENTURA TECALCINGO, SANTA CATARINA HUEYATZACOALCO Y SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO, MPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	736,522	736,522	736,522	736,522	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	RURAL	381,051	381,051	381,051	381,051	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN JUAREZ CORONACO, MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	JUAREZ CORONACO	URBANO	368,382	368,382	368,382	368,382	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN MATIAS TLALANCALECA, MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	SAN MATIAS TLALANCALECA	URBANO	409,702	409,702	409,702	409,702	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN MIGUEL XOXTLA	136-SAN MIGUEL XOXTLA	SAN MIGUEL XOXTLA	URBANO	424,481	424,481	424,481	424,481	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTOR PLUVIAL ARROYO ATLACO (BOULEVARD FORJADORES A RECTA A CHOLULA) EN CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	140-SAN PEDRO CHOLULA	CHOLULA DE RIVADAVIA	URBANO	1,038,849	1,038,849	1,038,849	1,038,849	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INCORPORACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL DE LA 6 ORIENTE EN CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	140-SAN PEDRO CHOLULA	CHOLULA DE RIVADAVIA	URBANO	143,691	143,691	143,691	143,691	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TECALI DE HERRERA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	153-TECALI DE HERRERA	TECALI DE HERRERA	URBANO	299,659	299,659	299,659	299,659	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN	17-ATEMPAN	ATEMPAN	URBANO	389,640	389,640	389,640	389,640	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TEZIUTLAN, MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	174-TEZIUTLAN	TEZIUTLAN	URBANO	625,514	625,514	625,514	625,514	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	160-TLAHUAPAN	GUADALUPE ZARAGOZA	URBANO	368,787	368,787	368,787	368,787	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROYECTO DE COLECTORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	194-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	372,145	372,145	372,145	372,145	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO, MUNICIPIO DE CORONANGO	34-CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	URBANO	320,140	320,140	320,140	320,140	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CIUDAD SERDAN, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	45-CHALCHICOMULA DE SESMA	CIUDAD SERDAN	URBANO	444,798	444,798	444,798	444,798	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROYECTO EJECUTIVO DE 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA.	51-CHIETLA	CHIETLA	URBANO	899,185	899,185	899,185	899,185	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	485,971	485,971	485,971	485,971	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN RAFAEL J. GARCÍA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA	58-CHILCHOTLA	RAFAEL J. GARCÍA	URBANO	372,145	372,145	372,145	372,145	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN HUAUCHINANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	697,452	697,452	697,452	697,452	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y</b>															
<b>INVERSION</b>															
<b>OBRA PÚBLICA</b>															
<b>CONSTRUCCION</b>															
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE AJALPAN	10-AJALPAN	LA JOYA	RURAL	514,519	514,519	514,519	514,519	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAXUXPA, MUNICIPIO DE AJALPAN	10-AJALPAN	CUAXUXPA	RURAL	1,907,074	1,907,074	1,907,074	1,907,074	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR (TEOPUXCO), MUNICIPIO DE AJALPAN	10-AJALPAN	SAN ISIDRO LABRADOR (TEOPUXCO)	RURAL	294,514	294,514	294,514	294,514	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN.	109-PAHUATLÁN	XOLOTLA	RURAL	1,381,375	1,381,375	1,381,375	1,381,375	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE FRATERNIDAD, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	FRATERNIDAD	RURAL	1,095,507	1,095,507	1,095,507	1,095,507	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PLAYAS DEL SUR, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	1,128,602	1,128,602	1,128,602	1,128,602	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL	RURAL	582,483	582,483	582,483	582,483	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TOTOTZIN, MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN.	116-QUIMIXTLÁN	TOTOTZIN	RURAL	1,067,911	1,067,911	1,067,911	1,067,911	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO VICENCIO, OJO DE AGUA Y LA PURISIMA MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA	129-SAN JOSÉ CHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,540,076	3,540,076	3,540,076	3,540,076	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA	131-SAN JUAN ATZOMPA	SAN JUAN ATZOMPA	URBANO	435,303	435,303	435,303	435,303	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES	137-SAN NICOLÁS BUENOS AIRES	MIGUEL HIDALGO	RURAL	853,368	853,368	853,368	853,368	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES	137-SAN NICOLÁS BUENOS AIRES	BUENAVISTA (SAN JOSÉ BUENAVISTA)	RURAL	604,166	604,166	604,166	604,166	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE BRAVO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC	145-SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC	ZACATEPEC DE BRAVO	RURAL	478,901	478,901	478,901	478,901	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE HIDALGO	170-TEPEYAHUALCO	EL FUERTE DE LA UNIÓN	RURAL	3,473,967	3,473,967	3,473,967	3,473,967	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC.	178-TLACUILOTEPEC	SAN ANTONIO ACATLÁN	RURAL	977,937	977,937	977,937	977,937	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA PRECIOSITA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180-TLAHUAPAN	LA PRECIOSITA	RURAL	1,533,030	1,533,030	1,533,030	1,533,030	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE TLAXCO	187-TLAXCO	BUENA VISTA	RURAL	714,192	714,192	714,192	714,192	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN TEJALUCA Y SAN FELIX HIDALGO, MUNICIPIO DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	646,579	646,579	646,579	646,579	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN	193-TZICATLACOYAN	SAN ANTONIO JUÁREZ	RURAL	2,187,400	2,187,400	2,187,400	2,187,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCIÓN DE EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE XICOTLÁN, MUNICIPIO DE XICOTLÁN	198-XICOTLÁN	XICOTLÁN	RURAL	764,354	764,354	764,354	764,354	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLÁN	198-XICOTLÁN	COACALCO	RURAL	1,958,139	1,958,139	1,958,139	1,958,139	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE ATOLUCA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO	99-XIUTETELCO	EL AGUAJE ATOLUCA	RURAL	549,750	549,750	549,750	549,750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JILOTZINGO, MUNICIPIO DE ZACATLÁN.	208-ZACATLÁN	JILOTZINGO	RURAL	1,277,022	1,277,022	1,277,022	1,277,022	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COHETZALA, MUNICIPIO DE COHETZALA	32-COHETZALA	SANTA MARIA COHETZALA	URBANO	256,337	256,337	256,337	256,337	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	41-CUAUTLANCINGO	GUADALUPE	RURAL	1,711,124	1,711,124	1,711,124	1,711,124	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	41-CUAUTLANCINGO	RANCHO GUADALUPE	RURAL	1,911,122	1,911,122	1,911,122	1,911,122	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEPETTITLÁN REYESHOGPAN, MUNICIPIO DE CUETZALÁN DEL PROGRESO.	43-CUETZALÁN DEL PROGRESO	TEPETITLÁN REYESHOGPAN DE HIDALGO	RURAL	149,794	149,794	149,794	149,794	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN SIST. AGUA POT. EN LAS LOCALIDADES DE ACOLIHUÍ, NACAYOLO, LA FRAGUA, EL RODEO, AILTA, LA BRUJA, OCOTE HUÉRFANO, LA PIZAHUA, LA ROSA, LA RULETA, EL SIFÓN Y EL POTRO MPIO CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,044,482	4,044,482	4,044,482	4,044,482	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CORRAL BLANCO, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	SAN JOSÉ CORRAL BLANCO	RURAL	336,571	336,571	336,571	336,571	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE CHILA HONEY	57-HONEY	LA MAGDALENA	RURAL	1,199,835	1,199,835	1,199,835	1,199,835	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA	59-CHILCHOTLA	EMILIANO ZAPATA (SAN ISIDRO)	RURAL	1,464,917	1,464,917	1,464,917	1,464,917	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC	79-HUITZILTEPEC	DOLORES HIDALGO	RURAL	166,940	166,940	166,940	166,940	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC	79-HUITZILTEPEC	SANTA CLARA HUITZILTEPEC	URBANO	421,054	421,054	421,054	421,054	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE JALPAN	86-JALPAN	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	243,090	243,090	243,090	243,090	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE JALPAN	86-JALPAN	VISTA HERMOSA	RURAL	230,935	230,935	230,935	230,935	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE JALPAN	86-JALPAN	LINDA VISTA	RURAL	1,436,164	1,436,164	1,436,164	1,436,164	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, MUNICIPIO DE JALPAN	86-JALPAN	LOS PINOS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	2,087,781	2,087,781	2,087,781	2,087,781	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ZAMARRILLA DE ALVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ	92-JUAN N. MENDEZ	ZAMARRILLA DE ALVARO OBREGÓN	RURAL	503,368	503,368	503,368	503,368	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SESMA, MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC	96-MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ	SAN LUIS SESMA	RURAL	996,249	996,249	996,249	996,249	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN RINCONADA, MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC	96-MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ	SAN MARTÍN RINCONADA	RURAL	1,028,239	1,028,239	1,028,239	1,028,239	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC	99-MOLCAXAC	SANTA CRUZ HUITZILTEPEC	RURAL	4,615,245	4,615,245	4,615,245	4,615,245	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ IXTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SANTA CRUZ LA IXTLA	RURAL	633,690	633,690	633,690	633,690	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL RINCÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN JOSÉ EL RINCÓN	RURAL	931,050	931,050	931,050	931,050	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLALE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN JUAN TLALE	RURAL	783,480	783,480	783,480	783,480	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO SAN MARTÍN TEXMELUCAN.	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	LA LOMA	RURAL	1,028,664	1,028,664	1,028,664	1,028,664	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL MOLINO, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA	134-SAN MATÍAS TLALANCALECA	SAN MIGUEL DEL MOLINO	RURAL	442,155	442,155	442,155	442,155	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHIAUTLA DE ARENAS, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA	134-SAN MATÍAS TLALANCALECA	SAN ANTONIO CHIAUTLA DE ARENAS	RURAL	680,753	680,753	680,753	680,753	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TLALOC, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA	134-SAN MATÍAS TLALANCALECA	SAN FRANCISCO TLALOC	RURAL	369,204	369,204	369,204	369,204	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA	134-SAN MATÍAS TLALANCALECA	PALMILLAS	RURAL	717,072	717,072	717,072	717,072	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OTLATLA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180-TLAHUAPAN	SANTA CRUZ OTLATLA	RURAL	965,846	965,846	965,846	965,846	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE CALPAN	26-CALPAN	SAN JOSÉ PUEBLO NUEVO	RURAL	582,570	582,570	582,570	582,570	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAPULTITLÁN, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	SAN MATEO CAPULTITLÁN	RURAL	1,095,212	1,095,212	1,095,212	1,095,212	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TIANGUISTENCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	SANTA MARÍA TIANGUISTENCO	RURAL	1,736,096	1,736,096	1,736,096	1,736,096	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA 72 LOCALIDADES INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS II 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,390,248	1,390,248	1,390,248	1,390,248	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
EST Y PROJ SIST MULT PTA DE TRATAM EN TEPEACALZINGO, ZAYULTEPEC, EMILIANO ZAPATA, STA ANA NECOXTLA, COLIHUATLA Y SAN MATEO OXTOTLA, MPIO EPATLÁN Y SAN PEDRO CALANTLA, MPIO IZÚCAR DE MATAMOROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	416,777	416,777	416,777	416,777	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN PARA 58 OBRAS, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS II 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,390,248	1,390,248	1,390,248	1,390,248	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ACAXLAHUACÁN, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE	11-ALBINO ZERTUCHE	ACAXLAHUACÁN DE ALBINO ZERTUCHE	URBANO	174,208	174,208	174,208	174,208	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN NEXQUEXPAN, MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN.	116-QUIMIXTLÁN	NEXQUEXPAN	RURAL	83,459	83,459	83,459	83,459	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TENZIANTLA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOATEPEC	145-SAN SEBASTIÁN TLACOATEPEC	TENZIANTLA (SAN MARCOS)	RURAL	172,737	172,737	172,737	172,737	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN	147-SANTA INÉS AHUATEMPAN	LA CONCEPCIÓN	RURAL	82,490	82,490	82,490	82,490	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE.	150-HUEHUETLÁN EL GRANDE	SAN MIGUEL ATLAPULCO	RURAL	244,760	244,760	244,760	244,760	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN MARTÍN ATEMPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE	150-HUEHUETLÁN EL GRANDE	SAN MARTÍN ATEMPAN	RURAL	174,510	174,510	174,510	174,510	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN BUENAVENTURA TETLANANCA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	153-TECALI DE HERRERA	SAN BUENAVENTURA TETLANANCA	RURAL	124,650	124,650	124,650	124,650	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA JOYA, MUNICIPIO DE TEPEACA	164-TEPEACA	SAN PEDRO LA JOYA	RURAL	174,208	174,208	174,208	174,208	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHICHICUAUTLA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	170-TEPEYAHUALCO	CHICHICUAUTLA	RURAL	174,080	174,080	174,080	174,080	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	170-TEPEYAHUALCO	TEPEYAHUALCO	URBANO	124,571	124,571	124,571	124,571	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATEPEC, MUNICIPIO DE TLAPANALA	185-TLAPANALA	SANTA CATARINA COATEPEC	RURAL	174,510	174,510	174,510	174,510	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO HUILANGO MUNICIPIO DE TOCHMILCO.	188-TOCHMILCO	SAN FRANCISCO HUILANGO	RURAL	83,366	83,366	83,366	83,366	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC	189-TOCHTEPEC	SANTA CECILIA	RURAL	81,429	81,429	81,429	81,429	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME TEPETLACALTECHCO MUNICIPIO DE TOCHTEPEC	189-TOCHTEPEC	SAN BARTOLOME TEPETLACALTECHCO	RURAL	169,962	169,962	169,962	169,962	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA	207-ZACAPOAXTLA	AHUACATLAN	RURAL	204,438	204,438	204,438	204,438	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA (COL. MANANTIALES), MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE SALINAS	209-ZAPOTITLAN	SAN PEDRO ATZUMBA	RURAL	80,517	80,517	80,517	80,517	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ.	210-ZAPOTITLAN DE MENDEZ	TUXTLA	RURAL	139,600	139,600	139,600	139,600	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN ZIHUATEUTLA, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA.	213-ZIHUATEUTLA	ZIHUATEUTLA	URBANO	174,786	174,786	174,786	174,786	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COYOTEPEC, MUNICIPIO DE COYOTEPEC	37-COYOTEPEC	SAN VICENTE COYOTEPEC	RURAL	173,550	173,550	173,550	173,550	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN ATMOLON, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO.	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	ATMOLON	RURAL	83,366	83,366	83,366	83,366	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CUYOACO	44-CUYOACO	EL CALVARIO	RURAL	173,996	173,996	173,996	173,996	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RIO CHICO, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	RIO CHICO	RURAL	81,960	81,960	81,960	81,960	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN CHILA DE LA SAL, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	56-CHILA DE LA SAL	CHILA DE LA SAL	RURAL	83,342	83,342	83,342	83,342	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	56-CHILA DE LA SAL	CHILA DE LA SAL	RURAL	242,246	242,246	242,246	242,246	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA	58-CHILCHOTLA	LA TRINIDAD	RURAL	174,510	174,510	174,510	174,510	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA	58-CHILCHOTLA	VICENTE GUERRERO	RURAL	174,838	174,838	174,838	174,838	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHINANTLA, MUNICIPIO DE CHINANTLA	58-CHINANTLA	CHINANTLA	URBANO	123,809	123,809	123,809	123,809	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEACALCO, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA	86-HUAQUECHULA	TEACALCO DE DORANTES (SAN JOSE TEACALCO)	RURAL	81,289	81,289	81,289	81,289	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD COLONIA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	BENITO JUÁREZ	RURAL	160,225	160,225	160,225	160,225	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LOS LINDEROS DEL SUR, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	81-IXCAMILPA DE GUERRERO	LINDEROS DEL SUR	RURAL	83,342	83,342	83,342	83,342	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ORGANAL, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	81-IXCAMILPA DE GUERRERO	EL ORGANAL	RURAL	83,342	83,342	83,342	83,342	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETITLA, MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA	8-AHUEHUETITLA	AHUEHUETITLA	RURAL	174,967	174,967	174,967	174,967	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
<b>PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO</b>															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
MEJORAMIENTO															
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROGRÍCOLA 2008 (REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	0	0	HECTAREA	5,000	5,000	100%	ESTE RECURSO ES NETAMENTE FEDERAL Y SE DA POR EJERCIDO EN VIRTUD DE QUE LLEGA DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO (FOACAP), QUIEN ES EL ADMINISTRADOR DIRECTAMENTE DE LOS RECURSOS, CABE HACER MENCION QUE ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO DIRECTAMENTE POR LA CNA.
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO</b>															
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROGRÍCOLA 2008 (DESARROLLO PARCELARIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	100%	0	0	HECTAREA	6,150	6,150	100%	ESTE RECURSO ES NETAMENTE FEDERAL Y SE DA POR EJERCIDO EN VIRTUD DE QUE LLEGA DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO (FOACAP), QUIEN ES EL ADMINISTRADOR DIRECTAMENTE DE LOS RECURSOS, CABE HACER MENCION QUE ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO DIRECTAMENTE POR LA CNA.
<b>PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA</b>															
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROGRÍCOLA 2008 (USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,950,000	8,950,000	8,950,000	8,950,000	100%	0	0	HECTAREA	2,154	2,154	100%	ESTE RECURSO ES NETAMENTE FEDERAL Y SE DA POR EJERCIDO EN VIRTUD DE QUE LLEGA DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO (FOACAP), QUIEN ES EL ADMINISTRADOR DIRECTAMENTE DE LOS RECURSOS, CABE HACER MENCION QUE ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO DIRECTAMENTE POR LA CNA.
<b>PROGRAMA DE USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROGRÍCOLA</b>															
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROGRÍCOLA 2008 (USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROGRÍCOLA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	HECTAREA	324	324	100%	ESTE RECURSO ES NETAMENTE FEDERAL Y SE DA POR EJERCIDO EN VIRTUD DE QUE LLEGA DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO (FOACAP), QUIEN ES EL ADMINISTRADOR DIRECTAMENTE DE LOS RECURSOS, CABE HACER MENCION QUE ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO DIRECTAMENTE POR LA CNA.
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>															
<b>FIES</b>															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ZONA DE RIEGO) EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, MUNICIPIO DE PAHUATLAN.	109-PAHUATLAN	CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE	URBANO	176,617	176,617	176,617	176,617	100%	0	0	METRO LINEAL	663	663	100%	
CONST. DEL TRAMO "A" DEL ARCO OTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO TERCER ETAPA, DEL KM 28+00 AL KM 31+150 CON UNA LONG. DE 1.65 KM, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	194,626,662	194,626,662	194,626,651	194,626,651	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
CONSTR. DEL TRAMO "A" DEL ARCO OTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO SEGUNDA ETAPA, DEL KM 30+150 AL KM 31+960 CON UNA LONG. DE 1.41 KM, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	235,879,481	235,879,481	206,973,788	206,973,788	88%	9,684,989	9,684,989	KILOMETRO	1	1	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS TIENE EN PROCESO LA SOLICITUD No 16 DE AUTORIZACION EN LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FURBOL SOCCER CON PASTO SINTETICIO Y REHABILITACION DE 2 CANCHAS DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE LAZARO CARDENAS, PUEBLA	114-PUEBLA	BUENAVISTA TETELA	RURAL	4,531,064	4,531,064	4,531,063	4,531,063	100%	1,685,955	1,685,955	METRO CUADRADO	6,448	6,448	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS TIENE EN PROCESO LA SOLICITUD No 16 DE AUTORIZACION EN LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
CONSTRUCCION DE LA VILLA OLIMPICA Y/O ALBERGUE PARA ATLETAS, A CONSTRUIRSE EN LA UNIDAD DEPORTIVA MARIO VAZQUEZ RAÑA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	42,714,536	42,714,536	41,135,953	41,135,953	96%	0	0	METRO CUADRADO	1,744	1,570	90%	LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO DE AUTORIZACION LA SOLICITUD No 15 DE AUTORIZACION EN LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA SEDUOP, UBICADO EN EL CAMINO AL BATAN SIN EN LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	765,799	765,799	765,799	765,799	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	180	180	100%	
CONSTRUCCION DE OBRAS HIDROSANITARIAS Y VIALIDAD EN CALLES PRIVADA 15 DE ENERO Y EMILIANO ZAPATA DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	477,507	477,507	477,507	477,507	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,568	2,568	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE MILITARES RETIRADOS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	5,163,698	5,163,698	5,163,698	5,163,698	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	704	704	100%	
CONSTRUCCION DE 4 CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y UNA DE FUTBOL, RAPIDO CON CONCRETO, EN EL SEMINARIO MAYOR PALAFOXIANO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,023,621	2,023,621	2,023,621	2,023,621	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,299	3,299	100%	
REHABILITACION DE LA CALZADA "RAMPA" GLORIETA, EXPLANADA DEL SEXTO REGIMIENTO BLINDADO DE RECONOCIMIENTO "DAMIAN CARMONA" Y CALLES CON GUARNICIONES Y BANQUETAS DENTRO DE LA 28A. ZONA MILITAR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	9,638,673	9,638,673	9,638,673	9,638,673	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	13,000	13,000	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO DE AUTORIZACION LA SOLICITUD No 15 DE AUTORIZACION EN LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN DOS CANCHAS DE FUTBOL, SIETE, EN EL PREDIO EN LA JUNTA AUXILIAR ROMERO VARGAS, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,854,504	1,854,504	1,854,504	1,854,504	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,800	4,800	100%	
PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA COLORADA-LOS REYES DE JUAREZ	118-LOS REYES DE JUAREZ	LOS REYES DE JUAREZ	URBANO	7,820,692	7,820,692	7,710,170	7,710,170	99%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO DE AUTORIZACION LA SOLICITUD No 15 DE AUTORIZACION EN LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
CONSTRUCCION DE LA CALLE CASIOPEA, PERSEO Y ACCESO AL PREDIO DE LA CRUZ ROJA, CON UNA LONGITUD DE 537.90 METROS, UBICADO EN LA RESERVA TERRITORIAL ATLCXAYOTL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA	119-SAN ANDRES CHOLULLA	SAN ANDRES CHOLULLA	URBANO	13,629,699	13,629,699	13,629,699	13,629,699	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO DE AUTORIZACION LA SOLICITUD No 15 DE AUTORIZACION EN LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS LOCALIDADES DE CHOLULLA DE RIVADABIA Y SAN ANDRES CHOLULLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA Y SAN ANDRES CHOLULLA.	140-SAN PEDRO CHOLULLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,238,047	1,238,047	1,238,047	1,238,047	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADABIA	URBANO	3,610,758	3,610,758	2,905,877	2,905,877	80%	0	0	0	METRO CUADRADO	12,689	12,060	95%	LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO DE AUTORIZACION LA SOLICITUD No 15 DE AUTORIZACION EN LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
CONSTRUCCION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ATZITZINTLA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN SIMON ATZITZINTLA	URBANO	13,960,296	13,960,296	13,960,296	13,960,296	100%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 75 KVA EN EL PLANTEL F-4 CON CLAVE 21ECB0017D EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	153-TECALI DE HERRERA	TECALI DE HERRERA	URBANO	186,676	186,676	186,676	186,676	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 75 KVA EN EL PLANTEL F-4 CON CLAVE 21ECB0017D EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA LA CANTIDAD DE \$ 186,676 CORRESPONDE AL 97 % DEL MONTO ASIGNADO PARA EL PROGRAMA FIES.
CONSTRUCCION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ACTIPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA.	164-TEPEACA	SAN PABLO ACTIPAN	URBANO	666,192	666,192	666,192	666,192	100%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	
MUSEO DE SITIO Y CENTRO DE VISITANTES CANTONA, PUEBLA	170-TEPEYAHUALCO	TEPEYAHUALCO	URBANO	2,701,738	2,701,738	2,701,680	2,701,680	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	752	750	100%	
CONSTRUCCION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TIANGUSTENCO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180-TLAHUAPAN	SAN MIGUEL TIANGUSTENCO	URBANO	7,321,258	7,321,258	7,321,410	7,321,410	100%	2	1	1	OBRA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180-TLAHUAPAN	SANTA RITA TLAHUAPAN	URBANO	10,274,461	10,274,461	10,274,461	10,274,461	100%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PAVIMENTACION DE LAS CALLES MORELOS, COLIMA Y DURANGO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN RAFAEL, IXTAPALUCA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180-TLAHUAPAN	SAN RAFAEL IXTAPALUCAN	URBANO	3,898,333	3,898,333	3,898,334	3,898,334	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,322	7,322	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO TLALTENANGO-SANTA MARIA ZACATEPEC	181-TLALTENANGO	TLALTENANGO	URBANO	16,131,570	16,131,570	15,632,510	15,632,510	97%	0	0	KILOMETRO	5	5	97%	LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO DE AUTORIZACION LA SOLICITUD No 15 DE AUTORIZACION EN LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
CONSTRUCC ARRANQUE PUESTA EN MARCHA Y ESTAB DE LA PTA DE TRATAM DE AGUAS RESIDUALES Y LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y LODOS QUE SE GENERAN EN LA MISMA EN LA LOC ATLIXCO, MPIO ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	32,512,995	32,512,995	32,512,995	32,512,995	100%	0	0	OBRA	1	1	88%	
CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL CAMINO XICOTEPEC- TLACUILOTEPEC DEL KM 0+00 AL KM 28+780 CON UNALONGITUD DE 28.78 KM INCLUYE LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES CON TALSAMARCOS EN LOS MUNICIPIOS DE XICOTEPEC Y TLACUILOTEPEC	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUAREZ	URBANO	30,089,750	30,089,750	30,089,750	30,089,738	100%	0	0	KILOMETRO	29	29	100%	
CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIR. PROVISIONAL, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-2C" EN EL BACHILLERATO GRAL. SIN NOMBRE DE NVA, CREACION CALVE 21EBH0675J DE PASO CARRETAS, ATZITZINTLA	23-ATZITZINTLA	PASO CARRETAS	RURAL	2,703,694	2,703,694	2,703,694	2,703,694	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO COATZINGO-ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE COATZINGO	301-COATZINGO	COATZINGO	URBANO	5,573,774	5,573,774	5,529,488	5,529,488	98%	211,090	211,090	KILOMETRO	3	3	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO DE AUTORIZACION LA SOLICITUD No 15 DE AUTORIZACION EN LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO.	4-ACATZINGO	ACATZINGO DE HIDALGO	URBANO	490,195	490,195	490,195	490,195	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDAN EN EL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	45-CHALCHICOMULA DE SESMA	CIUDAD SERDAN	URBANO	3,095,668	3,095,668	3,095,668	3,095,668	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12,689	12,689	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO DE AUTORIZACION LA SOLICITUD No 15 DE AUTORIZACION EN LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 75 KVA EN EL COLEGIO F-22 CON CLAVE 21ECB0028 UBICADO EN CIUDAD SERDAN EN EL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA.	45-CHALCHICOMULA DE SESMA	CIUDAD SERDAN	RURAL	173,241	173,241	173,241	173,241	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES "SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 75 KVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL F-22 CON CLAVE 21ECB0028 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDAN EN EL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA."
CONSTRUCCION DEL CAMINO CHIAUTLA DE TAPIA-SAN JUAN DEL RIO-SAN PEDRO COTLAN-CHILDELA SALMUN-099AL KM 39+200 KM CON UNALONGITUD DE 39.200 KMS INCLUYE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULOS CON UNALONGITUD DE 149.000 M. LOS SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO CHIAUTLA.	47-CHIAUTLA	CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA	URBANO	29,781,138	29,781,138	29,781,138	29,781,138	100%	0	0	KILOMETRO	39	39	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO.	48-CHIAUTZINGO	SAN LORENZO CHIAUTZINGO	URBANO	4,255,534	4,255,534	4,255,534	4,255,534	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE UN LAB. DE IDIOMAS Y SANITARIOS EN ESTR. U-1C EN EL CONALEF 93 ATENCINGO CLAVE 21DPT0022W DE ATENCINGO CHIETLA	51-CHIETLA	ATENCINGO	URBANO	0	0	0	0	0%	781,842	781,842	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FIES 2008 Y PIEMS 2008 A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORA EL PRESENTE INFORME LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO DE ELABORACION LA SOLICITUD DE AUTORIZACION ANTE LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	10,718,289	10,718,289	10,718,289	10,718,289	100%	0	0	METRO CUADRADO	14,082	14,082	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CECYTE PLANTEL CHIGNAHUAPAN CLAVE 21ETC0014W DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	0	0	0	0	0%	4,387	4,387	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS FIES 2007 Y PIEMS 2007 A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORA AL PRESENTE PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
ACCESO AL HOSPITAL EN IXCAQUIXTLA (CALLE FRONTAL Y ACCESO A CARRETERA) MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA	82-IXCAQUIXTLA	SAN JUAN IXCAQUIXTLA	URBANO	5,025,145	5,025,145	5,025,145	5,025,145	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,717	3,717	100%	
AMPLIACION DEL PUENTE EN EL KM 7+180 EN LA CARRETERA TECAMACHALCO-XOCHITLAN DE TODOS LOS SANTOS, EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO (RANCHO EL BUFALO)	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	1,812,733	1,812,733	1,812,733	1,812,733	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION ACCESO MONUMENTO IDENTIDAD (E.C. TEHUACAN-ORIZABA) - AV BATAILLON DE SAN PATRICIO JUNTA AUXILIAR SAN NICOLAS TETIZTLA, KM 0+000 AL 2+740 CON LA LONGITUD DE 2.74 KM, EN MPIO DE TEHUACAN	166-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	47,292,680	47,292,680	42,643,908	42,643,908	90%	0	0	KILOMETRO	3	3	94%	NOMBRE COMPLETO: AMPLIACION DEL ACCESO AL MONUMENTO A LA IDENTIDAD (E.C. TEHUACAN-ORIZABA) - AVENIDA BATAILLON DE SAN PATRICIO DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN NICOLAS TETIZTLA DEL KILOMETRO 0+000 AL 2+740 CON LA LONGITUD DE 2.74 KILOMETROS. EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO DE AUTORIZACION LA SOLICITUD No 15 DE AUTORIZACION EN LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEZUTLAN, MUNICIPIO DE TEZUTLAN	174-TEZUTLAN	TEZUTLAN	URBANO	9,329,837	9,329,837	9,329,837	9,329,837	100%	0	0	OBRA	1	1	85%	
MODERNIZACION MODERNIZACION DE LA VIA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATOYAC AL DISTRIBUIDOR 5 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO CON UNA LONGITUD DE 5.3 KM. UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLLULA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	86,286,456	86,286,456	86,286,442	86,286,442	100%	1,107,823	1,107,823	KILOMETRO	5	5	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO DE AUTORIZACION LA SOLICITUD No 14 DE MODIFICACION POR LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
MEJORAMIENTO ILUMINACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	8,279,904	8,279,904	8,279,904	8,279,904	100%	0	0	OTROS	545	545	100%	
MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA CEREMONIAL EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	2,874,791	2,874,791	2,874,791	2,874,791	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,821	8,821	100%	
MANTENIMIENTO BACHEO VOLANTE EN: CORONANGO PUEBLA, CARRETERA FEDERAL PUEBLA-CHACHAPA Y LATERAL AUTOPISTA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	869,057	869,057	869,057	869,057	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,076	3,076	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO: TEHUITZINGO- AXUTLA DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 25+300, QUE REQUIERE DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DIMAS, MUNICIPIOS DE AXUTLA, TEHUITZINGO Y CHINANTLA	24-AXUTLA	RANCHO DIMAS	RURAL	2,445,666	2,445,666	2,445,666	2,445,666	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	25	25	100%	OBRA FINIQUITA
CONSERVACION CAMINO: LA COLORADA-ACATLAN T: COLORADA-IXCAQUIXTLA DEL KM0+000 AL KM63+200 REQUIERE DE ATN INMEDIATA LOC ALTA LUZ CUATRO RAYAS MPOIS IXCAQUIXTLA, TEPEYAHUALCO, MOLCAXAC Y TEPEXI DE RGUEZ	82-IXCAQUIXTLA	CUATRO RAYAS	RURAL	1,009,999	1,009,999	1,009,999	1,009,999	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	63	63	100%	OBRA FINIQUITA
REHABILITACION REHABILITACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL PUEBLA 2000, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	89,974,051	89,974,051	89,974,051	89,974,051	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y OBRAS ESPECIFICAS Y DE AMPLIACION QUE SE SUMINISTRARAN EN CENTRO CIVICO CULTURAL 5 DE MAYO POR FUERTES DE LORETO Y GUADALUPE, COLONIA FUERTES DE LORETO Y GUADALUPE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	17,004,894	17,004,894	17,004,894	17,004,894	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DEL ACUIFERO DE NEALTICAN, TRAMO RECTA A CHOLLULA-RINCON ARRIQUEDAS EN LA CIUDAD DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,965,312	2,965,312	2,965,312	2,965,312	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN.	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	13,130,248	13,130,248	13,130,248	13,130,248	100%	0	0	OBRA	1	1	65%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO	139-SAN PABLO ANICANO	SAN PABLO ANICANO	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	106	106	100%	
REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ACATZINGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO.	4-ACATZINGO	ACATZINGO DE HIDALGO	URBANO	179,952	179,952	179,952	179,952	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUTLANCINGO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	41-CUAUTLANCINGO	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	URBANO	17,859,224	17,859,224	17,859,224	17,859,224	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y A 15 PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA COBAEP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	733,827	733,827	733,827	733,827	100%	0	0	PROGRAMA		1	1	100%	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y A 15 PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA COBAEP
SISTEMAS DE INFORMACIÓN TELEPUERTO SATELITAL, EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL EST. DE PUE. PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y DISTRIBUCIÓN DEL CANAL 26 A 146 MUNICIPIOS, 342 LOCALIDADES DEL EST.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,493,244	3,493,244	3,493,244	3,493,244	100%	182,732	182,732	EQUIPO		1	1	100%	
OTROS SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN PROVISIONAL EN EL BACHILLERATO GRAL. SIN NOMBRE DE IVA. CREACIÓN CLAVE 21EBH0675J DE PASO CARRETAS, ATZITZINTLA	23-ATZITZINTLA	PASO CARRETAS	RURAL	190,112	190,112	190,112	190,112	100%	0	0	LOTE		1	1	100%	
OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, ESTUDIO PARA ESTIMAR LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO INTEGRAL PARA EL SANEAMIENTO DEL ALTO ATOYAC EN EL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,379,776	2,379,776	2,379,776	2,379,776	100%	0	0	PROYECTO		1	1	100%	OBRA TERMINADA
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL RESCATE ECOLÓGICO DE LOS RÍOS ATOYAC, ALSESECA Y PRESA DE VALSEGUILLD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,187,145	1,187,145	1,187,145	1,187,145	100%	0	0	PROYECTO		1	1	100%	OBRA TERMINADA
PROY EJECUTIVO DRENAJE PLUVIAL RECTA A CHOLULLA ENTRE EL ACCESO A LA UDLR Y EL RÍO ATOYAC EN SAN ANDRÉS CHOLULLA, CHOLULLA DE RIVADAVIA Y PUEBLA, MPK DE SAN ANDRÉS CHOLULLA, SAN PEDRO CHOLULLA Y PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	933,772	933,772	933,772	933,772	100%	0	0	PROYECTO		1	1	100%	OBRA TERMINADA
SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES 2008, SEGUNDA ETAPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,149,025	1,149,025	1,149,025	1,149,025	100%	0	0	SUPERVISIÓN		1	1	100%	FINIQUITA "SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES 2008, SEGUNDA ETAPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA"
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA 7 OBRAS EN EL VALLE DE ATILXCO Y ANGELOPOLIS, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA APAZU 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	882,962	882,962	882,962	882,962	100%	0	0	PROYECTO		1	1	100%	OBRA TERMINADA
ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	6,192,716	6,192,716	6,192,716	6,192,716	100%	0	0	PROYECTO		1	1	100%	OBRA TERMINADA
PROYECTO DE INTERVENCIÓN Y REUTILIZACIÓN DE LA EX FABRICA TEXTIL LA CONSTANCIA MEXICANA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	PROYECTO		1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA VILLA OLÍMPICA Y/O ALBERGO PARA ATLETAS, A CONSTRUIRSE EN EL PREDIO UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA MARIO VAZQUEZ RAÑA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,786,850	1,786,850	1,786,850	1,786,850	100%	0	0	PROYECTO		1	1	100%	
SUP. POR ESPECIALIDAD PARA LAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA VÍA ATLIXCAYOTL, TRAMO DE RÍO ATOYAC AL DIST. 5 ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO CON UNALONG DE 5.3 KM UBICADO EN LOS MUNICIPIOS PUEBLA Y SAN ANDRÉS CHOLULLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,205,955	1,205,955	1,205,955	1,205,955	100%	0	0	SUPERVISIÓN		1	1	100%	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: SUPERVISIÓN POR ESPECIALIDAD PARA LAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA VÍA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RÍO ATOYAC AL DISTRIBUIDOR 5 DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO CON UNA LONGITUD DE 5.3 KM UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRÉS CHOLULLA
PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTOR PLUVIAL ARROYO ATLACO (BOULEVARD FORJADORES A RECTA A CHOLULLA) EN CHOLULLA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	1,038,849	1,038,849	1,038,849	1,038,849	100%	0	0	PROYECTO		1	1	100%	OBRA TERMINADA
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INCORPORACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL DE LA 6 ORIENTE EN CHOLULLA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	143,690	143,690	143,691	143,691	100%	0	0	PROYECTO		1	1	100%	OBRA TERMINADA
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO TEPEOJUMA - EPATLÁN, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 14+490, EN LOS MUNICIPIOS DE TEPEOJUMA, XOCHILTEPEC Y EPATLÁN	166-TEPEOJUMA	TEPEOJUMA	URBANO	568,301	568,301	568,301	568,301	100%	0	0	PROYECTO		1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 75-TILAPA ALIQUILABO MATAMOROS: CUAUTLA (LÍMITE DEL ESTADO DE PUEBLA A MORELOS) DEL KM 2+000 AL KM 29+300 CON LONGITUD DE 17.3 KMS UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE TILAPA Y TEPEXCO	75-TILAPA	TILAPA	URBANO	1,817,241	1,817,241	1,817,241	1,817,241	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA.	51-CHIETLA	CHIETLA	URBANO	899,185	899,185	899,185	899,185	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE 45 CAMAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	5,528,569	5,528,569	5,528,569	5,528,569	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LIBRES EN EL MUNICIPIO DE LIBRES	94-LIBRES	CIUDAD DE LIBRES	URBANO	1,419,199	1,419,199	1,419,199	1,419,199	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	
<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>															
<b>INVERSIÓN</b>															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
PROGRAMA DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,460,099	3,460,099	3,460,099	3,460,099	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO															
PROGRAMA URBANO AMBIENTAL DEL ESPEJO DE AGUA DEL SANTUARIO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	332,281	332,281	332,281	332,281	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL FORTAMUN 2008 POR UN MONTO DE \$1,283,086.67 DANDO UN TOTAL CONTRATADO POR \$1,615,386.57 NO PRESENTO CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO, SE APLICÓ SANCIÓN A LA EMPRESA POR ATRASO.
ALUMBRADO PÚBLICO DEL ARCO PONIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO: TRAMO DEL DISTRIBUIDOR 4 - PUENTE VEHICULAR RIO ATOYAC CON UNA LONGITUD DE 4.8 KILOMETROS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULLA	119-SAN ANDRÉS CHOLULLA	SAN ANDRÉS CHOLULLA	URBANO	8,113,495	8,113,495	8,113,495	8,113,495	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FEDERAL A VERACRUZ: TRAMO DEL BOULEVARD CADETE VICENTE SUÁREZ- CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA CHAPULTEPEC CON UNA LONGITUD DE 3.6 KILOMETROS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	28,054,117	28,054,117	28,053,732	28,053,732	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
MANTENIMIENTO DE LA RECTA PUEBLA - CHOLULLA: TRAMO DE LA CALLE 53 SUR A LA GLOBIETA DE SAN ANDRÉS CHOLULLA CON UNA LONGITUD DE 6.49 KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA Y SAN ANDRÉS CHOLULLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30,690,086	30,690,086	30,689,912	30,689,912	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD FORJADORES TRAMO: DEL PUENTE MEXICO- AVENIDA 1207 DE SAN PEDRO CHOLULLA, CON UNA LONGITUD DE 7.30 KILOMETROS, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA, CUAUTLANCIÑO Y SAN PEDRO CHOLULLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	62,143,553	62,143,553	62,143,553	62,143,553	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
REGENERACIÓN Y SANEAMIENTO DE LOS MARGENES DEL RIO ALSECA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	689,445	689,445	689,445	689,445	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL FORTAMUN 2008 DEL MUNICIPIO DE PUEBLA POR UN MONTO DE \$819,187.72 DANDO UN TOTAL CONTRATADO POR \$1,508,633.00 NO PRESENTO CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO, SE APLICÓ SANCIÓN A LA EMPRESA POR ATRASO.
<b>OTROS</b>															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS)															
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SANTA CLARA OCOYUCAN-MALACATEPEC-PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR CON UNA LONG. DE 8.40 KM	106-OCOYUCAN	SANTA CLARA OCOYUCAN	URBANO	565,700	565,700	565,700	565,700	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FEDERAL A VERACRUZ: TRAMO DEL BOULEVARD VICENTE SUÁREZ-CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA CHAPULTEPEC CON UNA LONG. DE 3.6 KM.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	451,390	451,390	0	0	0%	1,148,527	0	OTROS	5	0	0%	
MODERNIZACIÓN DE INTERSECCIONES E IMAGEN URBANA DE LA RECTA A CHOLULLA DE LA CALLE 53 SUR AL ENTRONQUE CON EL BOULEVARD FORJADORES, UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA, SAN PEDRO CHOLULLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,894,970	1,894,970	1,894,970	1,894,970	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	DE ACUERDO A LA CEDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES "PROYECTO"

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ECOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA Y ZONA CONURBADA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	884,495	884,495	884,495	884,495	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PLAN ESTRATÉGICO DE VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	740,219	740,219	740,219	740,219	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	POR ENTREGA DE ANTICIPO, PLAZO DIFERIDO POR ENTREGA TARDÍA DE ANTICIPO: INICIO 22 ENERO 09, TERMINO AL 21 DE ABRIL 09.
PROYECTO EJECUTIVO BLVD. LAS TORRES PONIENTE: TRAMO VIA ATLIXCAYOTL - BLVD. FORJADORES EN LOS MPOS. DE PUEBLA Y SAN ANDRÉS	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	817,548	817,548	817,548	817,548	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL BLVD. LA FRAGUA, TRAMO DEL BLVD. CARLOS CAMACHO ESPIRITU-INTERSECCION CON EL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	644,980	644,980	644,980	644,980	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA TLAXCALA TRAMO DE LA CALLE CERRADA DEL OLIVO AL LIMITE DEL EDO	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	658,262	658,262	658,262	658,262	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EMBLEMÁTICO DEL BICENTENARIO EN LA ENTRADA DE LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	534,562	534,562	534,562	534,562	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 350,000 USUARIOS POR DIA. POR ENTREGA DE ANTICIPO, PLAZO DIFERIDO: INICIO 21 ENERO 09, TERMINO 20 ABRIL 09. ESTA OBRA ESTÁ FINIQUITADA. DEL TOTAL DE LAS ECONOMÍAS DE ESTA OBRA POR \$5,399.62, SOLO \$4,427.23 SE CANALIZARAN PARA LA AMPLIACIÓN DE METAS DEL FOLIO 20080854
PROYECTO PARA LA CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA DEL DISTRIBUIDOR DE LA CAPU LIMITE DEL ESTADO DE TLAXCALA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,652,662	1,652,662	1,652,662	1,652,662	100%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 62,500 USUARIOS POR DIA. POR ENTREGA DE ANTICIPO, PLAZO DIFERIDO: INICIO 26 ENERO 09, TERMINO AL 26 ABRIL 09. LA ECONOMÍA SE CANALIZARA PARA LA AMPLIACIÓN DE METAS DEL FOLIO 20080854
PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA 18 DE NOVIEMBRE, INCLUYENDO DISTRIBUIDORES	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,157,087	2,157,087	2,157,087	2,157,087	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	LOS BENEFICIARIOS SON 63,000 USUARIOS POR DIA. POR ENTREGA DE ANTICIPO, PLAZO DIFERIDO: INICIO 20 MARZO 09, TERMINO 18 JUN 09.
PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TLAXCALA VIA FABRICAS DE LA COLONIA LA MARIA AL LIMITE DEL ESTADO DE TLAXCALA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,469,948	1,469,948	1,469,948	1,469,948	100%	2,895	2,000	KILOMETRO	5	5	100%	LOS BENEFICIARIOS SON 54800 USUARIOS POR DIA. CONVENIO POR TIEMPO: INICIO 1 DICIEMBRE 08, TERMINO AL 30 DE JUNIO 09. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REPORTADOS ESTAN EN PROCESO DE VALIDACION SE HAN GENERADO EN CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. EXCLUSIVAMENTE ABIERTA PARA LOS RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO 2009. ASIMISMO EL DATO QUE SE REPORTA COMO EJERCICIO DE INTERESES ESTÁ SUJETO A REVISIÓN, DADO QUE HASTA EL MOMENTO DICHS RENDIMIENTOS SE HAN UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE GENERAN LAS COMISIONES BANCARIAS (SPEI, MANEJO DE CUENTA, ENTRE OTROS).
PROYECTO PARA LA PROLONGACION DEFENSORES DE LA REPUBLICA SEGUNDA ETAPA DEL BOULEVARD ATEMPAN-CHACHAPA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,414,533	1,414,533	1,414,533	1,414,533	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 21,250 USUARIOS POR DIA. POR ENTREGA DE ANTICIPO, PLAZO DIFERIDO: INICIO 20 MARZO 09 AL 18 JUNIO 09. LA ECONOMÍA SE CANALIZARA AL FOLIO NUMERO 20080854
SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA Y VERIFICACION DE CALIDAD PARA EL MTTD. LA RECTA PUEBLA-CHOLULLA TRAMO DE LA CALLE 53 SUR A LA GLORIETA DE SAN ANDRES CON UNA LONG. DE 6.40 KM	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	1,604,089	1,604,089	OTROS	7	7	100%	NOMBRE DEL PROYECTO:SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA Y VERIFICACION DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RECTA PUEBLA-CHOLULLA; TRAMO DE LA CALLE 53 SUR A LA GLORIETA DE SAN ANDRES CHOLULLA CON UNA LONGITUD DE 6.40 KILOMETROS
SUPERVISION EXT. PARA EL MTTD. DEL BLVD. FORJADORES TRAMO: DEL PUENTE MEXICO-AVENIDA 12 ORIENTE CON UNA LONG. DE 7.30 KM.	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	1,037,416	1,037,416	OTROS	6	6	100%	
VERIFICACION DE CALIDAD PARA EL MTTD. DEL BLVD. FORJADORES TRAMO: PUENTE DE MEXICO-AV. 12 OTE. DE SAN PEDRO CHOLULLA, CON UNA LONG. 7.30 KM	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	744,709	744,709	744,709	744,709	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE VEHICULAR MOMOXPAN CON INTERSECCION RECTA A CHOLULLA EN EL MPIO DE SAN ANDRES	119-SAN ANDRÉS CHOLULLA	SAN ANDRÉS CHOLULLA	URBANO	527,748	527,748	527,748	527,748	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO REAL A SAN ANDRES CHOLULLA DE LA CALZADA ZAVALETA AL ANILLO PERIFERICO	119-SAN ANDRÉS CHOLULLA	SAN ANDRES CHOLULLA	URBANO	386,833	386,833	386,833	386,833	100%	0	0	PROYECTO	1	0	20%	
PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE IND. CHACHAPA CON UNA LONG. DE 2.50 KM	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	382,622	382,622	382,622	382,622	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>															
<b>INVERSION</b>															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
PROGRAMA CENTRO DE EDUCACION Y VIGILANCIA CLIMATICA GLOBAL	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA PRESENTE OBRA FUE AUTORIZADA CON FECHA 10 DE JUNIO DE 2008. A LA FECHA SE CONCLUYO LA OBRA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE POR LO QUE SE CONSIDERA OBRA FINIQUITA.
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE LA ZONA DE AHUACATLAN, EL CUAL ESTARA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	162-TEPANGO DE RODRIGUEZ	TEPANGO DE RODRIGUEZ	URBANO	4,918,729	4,918,729	4,918,729	4,918,729	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE LA ZONA DE ACTEOPAN, EL CUAL ESTARA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACTEOPAN	ACTEOPAN	ACTEOPAN	URBANO	2,030,557	2,030,557	2,030,557	2,030,557	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE LA ZONA DE ELOXOCHITLAN, EL CUAL ESTARA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN	61-ELOXOCHITLAN	ELOXOCHITLAN	URBANO	4,993,604	4,993,604	4,993,604	4,993,604	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE LA ZONA DE HUEHUETLA, EL CUAL ESTARA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	72-HUEHUETLA	HUEHUETLA	URBANO	4,986,118	4,986,118	4,986,118	4,986,118	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN															
MODERNIZACION DE LA VIA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATOYAC AL DIST. 5 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, CON UNA LONG. DE 5.3 KM. UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	186,361,217	186,361,217	186,361,217	186,361,217	100%	5,834,067	5,834,067	KILOMETRO	5	5	100%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL PUEBLA 2000, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	51,649,692	51,649,692	51,649,692	51,649,692	100%	1,277,785	1,277,785	KILOMETRO	7	7	100%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ESTADO DE PUEBLA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO ATMOSFERICO Y LA ADQUISICION DE UNA ESTACION MOVIL	5-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,241,782	8,241,782	8,241,782	8,241,782	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA PRESENTE OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y FISICO DEL 100%, POR LO QUE SE CONSIDERA OBRA TOTALMENTE FINIQUITADA
MAQUINARIA															
ESTACIONES DE TRANSFERENCIA Y UNIDADES DE RECOLECCION PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	5-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	90,812,667	90,812,667	90,812,667	90,812,667	100%	699,467	699,467	PROGRAMA	1	1	100%	LA PRESENTE OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% POR LO QUE SE CONSIDERA UNA OBRA TOTALMENTE FINIQUITADA.
RELLENOS SANITARIOS Y UNIDADES DE RECOLECCION PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	5-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,836,479	17,836,479	17,836,479	17,836,479	100%	236,743	236,743	VEHICULO	26	26	100%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITA
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATOYAC AL DISTRIBUIDOR 5 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, CON UNA LONGITUD DE 5.3 KM. UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA															
GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATOYAC AL DISTRIBUIDOR 5 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, CON UNA LONGITUD DE 5.3 KM. UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,487,686	1,487,686	1,487,686	1,487,686	100%	38,874	38,874	OTROS	1	1	100%	
SERVICIOS DE VERIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATOYAC AL DISTRIBUIDOR 5 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, CON UNA LONGITUD DE 5.3	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	613,962	613,962	613,962	613,962	100%	16,022	16,022	SUPERVISION	1	1	100%	SERVICIOS DE VERIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATOYAC AL DISTRIBUIDOR 5 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, CON UNA LONGITUD DE 5.3 KM. UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA
SERVICIOS TECNICOS DE REVISION Y SEGUIMIENTO EN OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATOYAC AL DISTRIBUIDOR 5 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	674,138	674,138	674,138	674,138	100%	17,578	17,578	SUPERVISION	1	1	100%	
SUPERVISION POR ESPECIALIDAD PARA LA ARQUITECTURA DEL PAISAJE, MOBILIARIO URBANO Y SEÑALÉTICA PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATOYAC AL DISTRIBUIDOR 5 DEL ANILLO PERIFERICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	309,317	309,317	309,317	309,317	100%	321,132	321,132	SUPERVISION	1	1	100%	SUPERVISION POR ESPECIALIDAD PARA LA ARQUITECTURA DEL PAISAJE, MOBILIARIO URBANO Y SEÑALÉTICA PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATOYAC AL DISTRIBUIDOR 5 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, CON UNA LONGITUD DE 5.3 KM. UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUPERVISIÓN POR ESPECIALIDAD PARA LAS OBRAS INDUCIDAS DE RED ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFORIZACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA VÍA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RÍO ATOYAC AL DISTRIBUIDOR 5 DEL	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	720,737	720,737	720,737	720,737	100%	720,941	720,941	SUBSIDIO				
<b>FONDO DE MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS</b>															
<b>INVERSIÓN</b>															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ESTUDIO, CREACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DE BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA Y DE VALORES COMERCIALES DE SUELO URBANO, EN 111 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,175,000	1,175,000	1,175,000	1,175,000	100%	0	0	ESTUDIO				EL PROYECTO CONCLUYÓ AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 Y GENERÓ ECONOMÍAS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL CATASTRAL	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,381,381	1,381,381	1,381,381	1,381,381	100%	0	0	SISTEMA				LOS CONSULTORES PRESENTARON EL SISTEMA INTEGRAL CATASTRAL Y A TRAVÉS DE REUNIONES DE TRABAJO SE EXPLICÓ SU FUNCIONAMIENTO. POR LO QUE EL AVANCE DE ESTA ACTIVIDAD ES DEL 100% HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.
LICENCIA DE USO MUNICIPAL DE CARTOGRAFÍA DIGITAL Y ORTOFOTO DIGITAL A COLOR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA RECIENTE ESCALA 1:5000 (669KM2)	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	948,448	948,448	948,448	948,448	100%	0	0	LOTE				LOS CONSULTORES ENTREGARON LOS PLANOS DE LA NUEVA CARTOGRAFÍA Y ORTOFOTO DIGITAL. POR LO QUE EL AVANCE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ES DEL 100%.
PRIMERA ETAPA DE DEPURACIÓN, VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO CATASTRAL Y DE LAS BASES DE DATOS PRESENTES CATASTRAL Y PREDIAL, ASÍ COMO SU INCORPORACIÓN AL NUEVO SISTEMA INTEGRAL CATASTRAL	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,403,905	16,403,905	16,403,905	16,403,905	100%	1,203,919	1,143,947	PREDIO	150,000	160,470	107%	Los consultores entregaron los 150,000 predios y derivado de los rendimientos generados no devengados al 31 de octubre de 2009 sumado a la economía obtenida en la contratación de los servicios, se amplió la meta en un 6.98% que corresponde a 10,470 predios, por lo que el total de predios a depurar es de 160,470. Al 31 de diciembre de 2009 se tiene un avance del 102.79%.
REINGENIERIA DE LA DIRECCION DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,266,266	1,266,266	1,266,266	1,266,266	100%	0	0	DOCUMENTO		5	100%	LOS INTERESES SE UTILIZARON EN EL PROYECTO "PRIMERA ETAPA DE DEPURACIÓN, VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO CATASTRAL Y DE LAS BASES DE DATOS PRESENTES CATASTRAL Y PREDIAL, ASÍ COMO SU INCORPORACIÓN AL NUEVO SISTEMA INTEGRAL CATASTRAL Y DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES VALIDADOS DEL ARCHIVO CATASTRAL". SE REVISÓ LA PROPUESTA DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, OPERACIONES, MAPEO DE PROCESOS Y PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN A TRAVÉS DE REUNIONES DE TRABAJO. POR LO QUE EL AVANCE DE TODA ESTA ACTIVIDAD ES DEL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.
OTROS															
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS (WORKFLOW)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,291,163	1,291,163	1,291,163	1,291,163	100%	0	0	OTROS				ESTE PROYECTO SE CONCLUYÓ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, POR LO QUE SE REPORTA AL 100% Y SE GENERÓ UNA ECONOMÍA.
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	437,876	437,876	142,584	437,876	100%	0	0	OTROS				AUN CUANDO LA PROGRAMACIÓN DE ESTE PROYECTO CONTEMPLABA QUE FINALIZARA, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008 DEBIDO A QUE LA COMPRA DE LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE SE AGILIZÓ, SE PUDO ASISTIR A LOS PRIMEROS CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS PARA EL INICIO DEL AÑO, POR LO QUE ESTE PROYECTO A CONCLUIDO AL 100%, Y SE GENERÓ UNA ECONOMÍA.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PADRON CATASTRO ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,941,708	33,941,708	33,941,708	33,941,708	100%	0	0	PROGRAMA				LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN 3,077 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS; 45,600 INSPECCIONES PREDIOS URBANOS Y RÚSTICOS; 217 ESTUDIO PARA ZONIFICACIÓN CATASTRAL; 217 ESTUDIO PARA TABLA DE VALORES UNITARIAS; 1 SERVIDOR DE MAPAS; 25 MUNICIPIOS CON CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA PRODUCIDAS CON IMÁGENES SATELITALES; 350,000 VALUACIÓN CATASTRAL DE PREDIOS EN EL ESTADO; 300,000 ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS EN LA GEOBASE; 1 OPERACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA AVALSOFT; 2 INSTALACION DE DELEGACIONES CATASTRALES; 6,128 AVALUOS E INSPECCION EN CAMPO; 6,128 EXPEDIENTES INTEGRADOS Y ACTUALIZADOS Y 1 ESTACIÓN ACTIVA FLUA.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS ÁREAS OPERATIVAS PARA CONSOLIDAR EL CATASTRO ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,651,482	3,651,482	3,651,482	3,651,482	100%	825,164	825,164	OTROS				LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2009, SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACIÓN INTEGRAL DEL INFORME.
PROGRAMA DE LIMPIEZA TOPOLOGICA DE LA CARTOGRAFIA CATASTRAL Y SU CARGA A LA GEOBASE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,580,807	7,580,807	7,580,807	7,580,807	100%	2,680,000	2,680,000	OTROS				LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2009, SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACIÓN INTEGRAL DEL INFORME.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED GEODÉSICA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,871,964	1,871,964	1,871,964	1,871,964	100%	371,966	371,966	OTROS				
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,															
APORTACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS; CATASTRO 2008 CONVENIO A	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	0%	0	0	PAGO				EN ATENCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA DECIMA TERCERA DEL PARRAFO SE DESTINARÁ UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS MISMOS, A FAVOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>															
<b>INVERSIÓN</b>															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA BUAP PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100%	0	0	OBRA				

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 APORTACION AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO A LA BUAP PARA LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA CENTRAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA DE ATENCION AL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BASICA (VERTIENTE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,369,206	11,369,206	11,369,206	11,369,206	100%	0	0	0 OBRA	8	8	100%	SE FINIQUITO LA OBRA
PROGRAMA DE ATENCION AL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA (VERTIENTE AGUA POTABLE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,070,587	9,070,587	9,070,587	9,070,587	100%	0	0	0 OBRA	7	7	100%	SE FINIQUITO LA OBRA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBA) EN EL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,614,934	12,614,934	12,614,934	12,614,934	100%	0	0	0 OBRA	3	3	100%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,216,243	2,216,243	2,216,243	2,216,243	100%	0	0	0 OBRA	6	4	67%	OBRA FINIQUITADA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,044,584	3,044,584	3,044,584	3,044,584	100%	0	0	0 OBRA	5	3	60%	OBRA FINIQUITADA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,666,139	7,666,139	7,666,139	7,666,139	100%	0	0	0 OBRA	9	5	56%	OBRA FINIQUITADA
ADECUACION DEL LOCAL PARA PANADERIA EN LA UNIDAD GERONTOLOGICA DE CASA DEL ABUE UBIKADA EN LA 11 NORTE NO.1810 COL. BARRIO DEL TAMBOCORITO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	464,540	464,540	464,540	464,540	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	269	269	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%
CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE FUTBOL SIETE, GRADAS Y VESTIDORES, EN EL PREDIO DENOMINADO EL HOYO, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	5,819,461	5,819,461	5,363,723	5,363,723	92%	5,488,959	0	0 METRO CUADRADO	3,808	3,808	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL COBACH F-36 UBUCADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL VILLA FRONTERA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	639,988	639,988	639,988	639,988	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 4 CANCHAS DE BASQUETBOL EN EL SEMINARIO MENOR PALAFOXIANO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,194,857	1,194,857	1,194,857	1,194,857	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,304	2,304	100%	
CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-2C" EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR3663 EN LA COLONIA ANTORCHISTA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,766,210	1,766,210	1,766,210	1,766,210	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP. PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
CONSTRUCCION DEL TRAMO "A" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO PRIMERA ETAPA, DEL KILOMETRO 31+580 AL KILOMETRO 33+281.10, CON UNA LONGITUD DE 1.69 KILOMETROS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	100,370,505	100,370,505	61,655,142	61,655,142	61%	0	0	0 KILOMETRO	2	1	58%	
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E INNOVACION DE LOS SERVICIOS MINISTERIALES DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO NORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,151,375	3,151,375	3,151,375	3,151,375	100%	0	0	0 KILOMETRO	3,494	3,494	100%	
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E INNOVACION DE LOS SERVICIOS MINISTERIALES DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO NORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	13,100,437	13,100,437	13,100,437	13,100,437	100%	9,901,697	9,227,749	METROS CUADRADOS	3,494	3,494	100%	
INSTALACION DE UN "TECHO ESTRUCTURAL CON CUBIERTA SEMICIRCULAR DE LONA EN LA UNIDAD GERONTOLOGICA CASA DEL ABUE" UBICADA EN LA AVENIDA 11 NORTE 1808 ESQUINA HEROES DE NACCOZARI, COLONIA EL TAMBOCORITO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	359,159	359,159	359,159	359,159	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	435	435	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN ARROYO VEHICULARS, ENTRE LAS CALLES 8 DE ORIENTE Y 17 ORIENTE, COMO PARTE DE LA DIGNIFICACION URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,478	2,478	100%	EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 1,399,519 USUARIOS POR DIA.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN DOS CANCHAS DE FUTBOL SIETE, EN EL PREDIO DENOMINADO "EL HOYO" DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,427,814	3,427,814	1,585,354	1,585,354	46%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,808	3,808	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, LAB. MULTIPLE, TALLER DE CÓMPUTO, SANITARIOS Y ESCALERA EN EL BACHILLERATO GENERAL DE NUEVA CREACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA VILLA FLORESTA CLAVE 21EBH0790U	119-SAN ANDRÉS CHOLULLA	SAN ANDRÉS CHOLULLA	URBANO	2,652,006	2,652,006	2,652,006	2,652,006	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE IDIOMAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CETIS 067 CLAVE 21DCT0001T EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	762,920	762,920	762,920	762,920	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INSTALACION ELÉCTRICA, CONSTRUCCIÓN DE DE SALA DE USOS MÚLTIPLES Y SANITARIOS EN EL CBTA 110 CLAVE 21DTA0110B EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN	155-TECOMATLÁN	TECOMATLÁN	URBANO	1,262,542	1,262,542	1,262,542	1,262,542	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CECYTE PLANTEL TEHUITZINGO CLAVE 21ECT0012Y EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUITZINGO	157-TEHUITZINGO	TEHUITZINGO	URBANO	547,796	547,796	547,796	547,796	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO AQUIXTLA-CUAUTIECO 1RA. ETAPA	16-AQUIXTLA	CUAUTIECO	RURAL	1,324,233	1,324,233	1,324,233	1,324,233	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,712	2,712	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE AMADO NERVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOTLALCO	160-TEOTLALCO	TEOTLALCO	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	769	769	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, LAB. MULTIPLE, TALLER DE CÓMPUTO, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN EL BACHILLERATO GENERAL "FRANCO PLIEGO GARZA" CLAVE 21EBH076A DE SANTA CRUZ, TEOTLALCO	160-TEOTLALCO	SANTA CRUZ	RURAL	2,598,992	2,598,992	2,598,992	2,598,992	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008, SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP. PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE IDIOMAS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CETIS 151, CLAVE 21DCT004N EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA	164-TEPEACA	TEPEACA	URBANO	555,624	555,624	555,624	555,624	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA DE ATENCION AL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BASICA (VERTIENTE SALUD)	171-TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC	HUACALTZINGO	RURAL	489,464	489,464	489,464	489,464	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE FINIQUITA LA OBRA
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LA JOYA, ENTRE CALLE GALEANA Y PUENTE, DE LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE TILAPA	176-TILAPA	TILAPA	URBANO	519,828	519,828	519,828	519,828	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%	EL RECURSO YA FUE TRANSFERIDO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION AL MUNICIPIO.
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, LAB. MULTIPLE, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-3C" EN EL COBRICA F-34 CLAVE 21ECB004Z EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ACATENO	2-ACATENO	SAN JOSÉ ACATENO	URBANO	1,236,781	1,236,781	1,236,781	1,236,781	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE RADIODIFUSORA CULTURAL DEL SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	ZACATLÁN	URBANO	4,776,524	4,776,524	4,776,524	4,776,524	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA COMO SU NOMBRE LO INDICA CONSISTE EN REHABILITACION, CONSTRUCCION, TORRE DE TRANSMISION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RADIODIFUSORA DE ZACATLÁN.
TERMINACION DE LA CLINICA DEL ISSSTEP EN LA LOCALIDAD DE ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	ZACATLÁN	URBANO	6,261,142	6,261,142	6,261,142	6,261,142	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	6,000	100%	
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PANTEÓN MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAYUCA, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE	42-CUAYUCA DE ANDRADE	SAN PEDRO CUAYUCA	RURAL	250,194	250,194	250,194	250,194	100%	0	0	0	METRO LINEAL	107	123	115%	LA OBRA FUE ADJUDICADA AL ARQ. GALDINO ARENAS ALMEIDA. LAS METAS INICIALES PROGRAMADAS REBASA EL QUE SE TENIA PROGRAMADO, ASCIENDEN DE 107.42 A 123.00

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUETZALAN DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE CUETZALAN	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	CIUDAD DE CUETZALAN	URBANO	46,493,112	46,493,112	46,493,112	46,493,112	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	5,300	5,300	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO AL MUNICIPIO DE CHINANTLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHINANTLA	59-CHINANTLA	CHINANTLA	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,300	1,300	100%	EL AVANCE CORRESPONDE SOLO A LOS RECURSOS DE PROGRAMAS REGIONALES, YA QUE EL COSTO TOTAL DE OBRA ES DE \$782,367.57, LA DIFERENCIA ESTA FINANCIADO CON OTROS RECURSOS.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE TZICATLAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	73-HUEHUETLAN EL CHICO	TZICATLAN	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	632	632	100%	
ALBERCA COMUNITARIA OJO DE AGUA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA XUCHAPA	86-IZUCAR DE MATAMOROS	SANTA MARIA XUCHAPA	RURAL	628,125	628,125	628,125	628,125	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,455	1,455	100%	
REHABILITACION, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE RADIODIFUSORA CULTURAL DEL SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN IZUCAR DE MATAMOROS	86-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	RURAL	4,781,864	4,781,864	4,781,864	4,781,864	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA COMO SU NOMBRE LO INDICA CONSISTE EN REHABILITACION, CONSTRUCCION, TORRE DE TRANSMISION ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RADIODIFUSORA.
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUC CAMINO AZUMBILLA- TLACOTEPEC DE DIAZ, TR AZUMBILLA-ALCOMUNGA Y RAMAL DEL KM0+000 AL KM10+121.10, REQUIERE ATENCION INMEDIATA LOC DE AZUMBILLA MPIO DE NICOLAS BRAVO	103-NICOLAS BRAVO	AZUMBILLA	RURAL	11,128,162	11,128,162	11,128,162	11,128,162	100%	0	0	0 KILOMETRO	10	10	100%	OBRA FINIQUITA
RECONSTRUCCION CAMINO: E. C. KM. 32.6 (SAN PEDRO TLACULOTEPEC)- SAN PABLITO LONG 5.3 KMS. DEL KM. 0+000 AL KM. 5+300 REQUIERE ATN INMEDIATA LOCALIDAD DE SAN PABLITO MPIO PAHUATLAN	109-PAHUATLAN	SAN PABLITO	URBANO	8,219,242	8,219,242	8,219,242	8,219,242	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	OBRA FINIQUITA
CONSERVACION DEL CAMINO: LOS ANGELES- LA CANTERA, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 7+100, EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES TETELA	114-PUEBLA	LOS ANGELES TETELA	RURAL	349,250	349,250	349,250	349,250	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	7	7	100%	OBRA FINIQUITA
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN PEDRO ZACACHIMALPA A SAN BALTAZAR TETELA TRAMO DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 4+180 CON UNA LONGITUD DE 4.18 KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	6,590,785	6,590,785	6,590,785	6,590,785	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E. C. KM. 17 (TECAMACHALCO- CANADA)- GUADALUPE ENRIQUEZ, CON UNA LONGITUD DE 5.60 KM. DEL KM. 0+000 AL KM. 5+600, LOCALIDAD DE GUADALUPE ENRIQUEZ, MUNICIPIO DE QUECHOLAC	115-QUECHOLAC	GUADALUPE ENRIQUEZ	RURAL	9,795,527	9,795,527	9,795,527	9,795,527	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	OBRA FINIQUITA
RECONSTRUCCION CAMINO SAN MARTIN TEXMELUCAN- SAN AGUSTIN ATZOMPA, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 13+000, TRAMO: DEL KM0+000 AL KM2+700, REQ ATN INMEDIATA LOC SAN JUAN TUXCO MPIO SN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN JUAN TUXCO	RURAL	4,104,155	4,104,155	4,104,155	4,104,155	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	OBRA FINIQUITA
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E. C. (TECAMACHALCO- OMETEPEC)- FRANCISCO VILLA, CON UNA LONGITUD DE 2.8 KM. DEL KM. 0+000 AL KM. 2+800, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	154-TECAMACHALCO	FRANCISCO VILLA	RURAL	4,496,371	4,496,371	4,496,371	4,496,371	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	OBRA FINIQUITA
RECONSTRUC CAMINO E.C. KM. 8.0 (TEHUACAN- TELIXTLAHUACA)- SAN MARCOS NECOXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 4+400, REQUIERE ATENCION INMEDIATA LOCALIDAD DE SAN MARCOS NECOXTLA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN	156-TEHUACAN	SAN MARCOS NECOXTLA	RURAL	7,285,804	7,285,804	7,285,804	7,285,804	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	OBRA FINIQUITA
RECONSTRUC CAMINO: TEPEACA- SAN LORENZO - LA JOYA, DEL KM 0+000 AL KM 13+500, TRAMOS DE RECONSTRUCCION: DEL KM 1+200 AL KM 2+300, DEL KM 7+100 AL LOC SAN LORENZO LA JOYA DE RGUEZ MPIO TEPEACA	164-TEPEACA	SAN LORENZO JOYA DE RODRIGUEZ	RURAL	7,665,240	7,665,240	7,665,240	7,665,240	100%	0	0	0 KILOMETRO	14	14	100%	OBRA FINIQUITA EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: "RECONSTRUCCION DEL CAMINO: TEPEACA- SAN LORENZO - LA JOYA, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 13+500, TRAMOS DE RECONSTRUCCION: DEL KILOMETRO 1+200 AL KILOMETRO 2+300, DEL KILOMETRO 7+100 AL KILOMETRO 10+200 Y DEL KILOMETRO 11+100 AL KILOMETRO 13+500, TRAMOS DE CONSERVACION: DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 1+200, DEL KILOMETRO 2+300 AL KILOMETRO 7+100 Y DEL KILOMETRO 10+200 AL KILOMETRO 11+100, QUE REQUIERE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO LA JOYA DE RODRIGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA, EN EL ESTADO DE PUEBLA"
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: MOXOLAHUAC- LIRA Y ORTEGA, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 4+000, QUE REQUIERE DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MOXOLAHUAC, EN EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180-TLAHUAPAN	SANTA CRUZ MOXOLAHUAC	RURAL	6,267,277	6,267,277	6,267,277	6,267,277	100%	0	0	0 KILOMETRO	5	5	100%	OBRA FINIQUITA
CONSERVACION CAMINO: E. C. (COYULA- COHUECAN)- TOCHIMIZOLCO- SAN MARTIN ZACATEMPA, LONGITUD DE 11.95 KMS, DEL KM 0+000 AL KM 11+995, LOC DE TOCHIMIZOLCO Y ZACATEMPA, EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMIZOLCO	188-TOCHIMIZOLCO	SANTIAGO TOCHIMIZOLCO	RURAL	2,494,748	2,494,748	2,494,748	2,494,748	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	12	12	100%	OBRA FINIQUITA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RECONSTRUC CAMINO E.C. (ATLIXCO-METEPEC)-AXOCOPAN-COYULA-TOCHIMILCO DEL KM 0+000 AL KM 7+300 QUE REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA LOCALIDADES DE SAN JERONIMO COYULA, EN LOS MUNICIPIO DE ATLIXCO Y TOCHIMILCO	19-ATLIXCO	SAN JERÓNIMO CALERAS	RURAL	7,996,125	7,996,125	7,996,125	7,996,125	100%	0	0	0 KILOMETRO	7	7	100%	OBRA FINIQUITA
RECONSTRUCCIÓN CAMINO ATLIXCO-SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILZINGO DEL KM 13+600 AL KM 14+000 QUE REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA LOCALIDADES YANCUTLALPAN, HUILOTEPEC Y J. CALERAS, MPIO ATLIXCO Y SAN DIEGO L	19-ATLIXCO	SAN JERÓNIMO CALERAS	RURAL	698,747	698,747	698,747	698,747	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	OBRA FINIQUITA
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "CANTARRANAS", CON UNA LONGITUD DE 13.00 M., UBICADO EN KM. 0+886 DEL CAMINO: E. C. ATLIXCO- SAN DIEGO ACAPULCO, EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	425,084	425,084	425,084	425,084	100%	0	0	0 METRO LINEAL	13	13	100%	OBRA FINIQUITA
RECONSTR CAMINO LA CEIBA- LA UNIÓN LONG 7.92 DEL KM 0+000 AL KM 5+400 KM 5+800 AL KM. 6+500 KM. 8+200 AL KM. 8+220 Y KM. 9+000 AL KM. 10+800, REG ATN INMED LOC TLAXCALANTONGO MPIO XICOTEPEC DE JUÁREZ	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO	11,375,766	11,375,766	11,375,766	11,375,766	100%	0	0	0 KILOMETRO	8	8	100%	OBRA FINIQUITA
CONSERVACIÓN DEL CAMINO: ZACAPOAXTLA- XOCHIAPULCO CON UNA LONGITUD DE 6.0 KM. DEL KM. 0+000 AL KM. 19+500, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS, EN LOS MUNICIPIOS DE ZACAPOAXTLA Y XOCHIAPULCO	207-ZACAPOAXTLA	LAS LOMAS	URBANO	4,577,501	4,577,501	4,577,501	4,577,501	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	OBRA FINIQUITA
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: AZUMBILLA- TLACOTEPEC DE DIAZ, TRAMO: ELOXOCHITLAN- EL TEPEYAC, DEL KM 8+000 AL KM 12+000, Y DEL KM 12+200 AL KM 15+700 LOC ZACACOAPAN MPIO DE ELOXOCHITLAN	61-ELOXOCHITLAN	ZACACOAPAN	RURAL	2,983,386	2,983,386	2,983,386	2,983,386	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	OBRA FINIQUITA
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: SANTIAGO TENANGO- VILLANUEVA, CON UNA LONGITUD DE 1.00 KM. DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE ANGELES	65-GENERAL FELIPE ANGELES	SANTIAGO TENANGO	URBANO	2,160,862	2,160,862	2,160,862	2,160,862	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	OBRA FINIQUITA
RECONSTRUC CAMINO LA COLORADA-ACATLAN TR LA COLORADA-COYOTEPEC, DEL 0+000 AL 63+200, TR RECONSTRUC INTEGRAL EN SUBTRAMOS: DEL 48+400 AL 50+6 LOCS ALTA LUZ CUATRO RAYAS MPIO ICAQUIXTLA	82-ICCAQUIXTLA	CUATRO RAYAS	RURAL	6,221,242	6,221,242	6,221,242	6,221,242	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	15	15	100%	OBRA FINIQUITA SE REGISTRO ECONOMIA, POR SALDO NO EJERCIDO
RECONSTRU CAMINO E.C. (LIMITE DE ESTADO)-LA MESA-IXTACAMAXTITLAN LONG 10.28 KMS DEL KM 0+000 AL KM 10+280 REG ATN INMED LOCALIDADES EL SALTO LA MESA, LA LAGUNILLA Y TLAXCALANCINGO MPIO IXTACAMAXTITLAN	83-IXTACAMAXTITLAN	TLAXCALANCINGO	RURAL	14,807,158	14,807,158	14,807,158	14,807,158	100%	0	0	0 KILOMETRO	10	10	100%	OBRA FINIQUITA
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: ENTRONQUE CARRETERO KM 21.0 (LA COLORADA-ACATLAN)- SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, DEL KM0+000 AL KM 3+100, EN TRAMOS AISLADOS LOC SANTA CRUZ HUITZILTEPEC MPIO MOLCAXAC	88-MOLCAXAC	SANTA CRUZ HUITZILTEPEC	RURAL	3,499,907	3,499,907	3,499,907	3,499,907	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	OBRA FINIQUITA
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E. C. KM. 58.1 (EL SECO- AZUMBILLA)- TEZUAPAN, CON UNA LONGITUD DE 1.70 KM. DEL KM. 0+000 AL KM. 1+700, QUE REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA LOC TEZUAPAN MPIO DE CAÑADA MORELOS	69-CAÑADA MORELOS	TEZUAPAN (SAN ISIDRO)	RURAL	3,416,016	3,416,016	3,416,016	3,416,016	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	OBRA FINIQUITA
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. KM. 62.8 (EL SECO- AZUMBILLA)- PUERTA CAÑADA, CON UNA LONGITUD DE 1.00 KM. DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000, LOCALIDAD DE PUERTA CAÑADA, EN EL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	69-CAÑADA MORELOS	PUERTA CAÑADA	RURAL	2,396,199	2,396,199	2,396,199	2,396,199	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	OBRA FINIQUITA
AMPLIACIÓN															
PROGRAMA DE ATENCIÓN AL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA (VERTIENTE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,910,021	3,910,021	3,910,021	3,910,021	100%	0	0	0 OBRA	7	7	100%	SE FINIQUITA LA OBRA
PROGRAMA DE ATENCIÓN AL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA (VERTIENTE ELECTRIFICACIÓN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,834,133	1,834,133	1,834,133	1,834,133	100%	0	0	0 OBRA	8	8	100%	OBRA FINIQUITADA
PROGRAMA DE ATENCIÓN AL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA (VERTIENTE AGUA POTABLE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,757,973	9,757,973	9,757,973	9,757,973	100%	0	0	0 OBRA	10	10	100%	OBRA FINIQUITADAS
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBA) EN EL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29,284,644	29,284,644	29,284,644	29,284,644	100%	0	0	0 OBRA	7	7	93%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	473,898	473,898	473,898	473,898	100%	0	0	0	OBRA	4	3	75%	OBRA FINIQUITADA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,093,258	1,093,258	1,093,258	1,093,258	100%	0	0	0	OBRA	4	2	50%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,222,618	26,222,618	26,222,618	26,222,618	100%	0	0	0	OBRA	13	8	62%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,278,898	11,278,898	11,278,898	11,278,898	100%	0	0	0	OBRA	8	6	75%	
AMPLIACION DEL ACCESO AL MONUMENTO A LA IDENTIDAD-E.C. TEHUACAN-ORIZABA AVENIDA BATALLONDESANPATRICIODELAJUNTAAXILIARDESANNICOLASTETZINTLA,KM 0+000AL2+740CONLALONGITUDDE2.74KMSMUNICIPIOTEHUACAN	166-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	94%	
PROGRAMA DE ATENCION AL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BASICA (VERTIENTE CARRETERAS ALIMENTADORAS)	187-TLAXCO	TLAXCO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	EN TRAMO EN KILOMETROS SON DE 80 AL 2+400
MODERNIZACION GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA MODERNIZACIONDELA VIA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATOYAC AL DISTRIBUIDOR DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, CON UNA LONGITUD DE 5.3KM, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	1,453,812	1,453,710	0	OTROS	1	1	100%	
MODERNIZACION DE LA VIA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATOYAC AL DISTRIBUIDOR DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, CON UNA LONGITUD DE 5.3KM, EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	173,649,297	173,649,297	173,649,297	173,649,297	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REMEDIACION DEL JARDIN DEL CARMEN SEGUNDA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,138	2,138	100%	EL NUMERO DE BENEFICIARIOS SON 600 USUARIOS POR DIA.
SERV DE VERIF DE CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA LA MODER DE LA VIA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATOYAC AL DIST. 5 DEL ANILLO PER ECOL, CON UNA LONGITUD DE 5.3KM UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	598,355	598,355	0	SUPERVISION	1	1	100%	
SERV TECNICOS DE REVISION Y SEGUIMIENTO EN OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA MODER. DE LA VIA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATOYAC AL DIST. ANILLO PERIF. ECOL. CON UNA LONGITUD DE 5.3KM UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	655,961	655,961	0	SUPERVISION	1	1	100%	
SUPPORES PARA LA ARQ DEL PAISAJE MOBILIARIO URBANO Y SENALETICA PARA LA MODER. DE LA VIA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATOYAC AL DIST. DEL ANILLO PERIF. ECOL. CON UNA LONGITUD DE 5.3KM UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	595,469	595,469	0	SUPERVISION	1	1	100%	NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA "SUPERVISION POR ESPECIALIDAD PARA LA ARQUITECTURA DEL PAISAJE, MOBILIARIO URBANO Y SENALETICA PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATOYAC AL DISTRIBUIDOR 5 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, CON UNA LONGITUD DE 5.3 KM UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA"
MODERNIZACION DE LA CARRETERA HUEJOTZINGO - SAN MARTIN TEXMELUCAN, DEL KILOMETRO 80+380.00 AL KILOMETRO 85+380.00, CON UNA LONGITUD DE 5.00 KILOMETROS, EN LOS MUNICIPIOS DE HUEJOTZINGO Y SAN MARTIN TEXMELUCAN	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	41,500,024	41,500,024	41,500,024	41,500,024	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	99%	
MEJORAMIENTO ADECUACION DE CASA DE LA FAMILIA POBLANA UBICADA EN CALLE 18 NORTE NO.406 COLONIA ACOCOTA PUEBLA INCLUYE EQUIPAMIENTO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4,903,628	4,903,628	4,903,628	4,903,628	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2	2	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%.
ADECUACION DE LAS INST DE CASA DE LA NINEZ POBLANA, ASI COMO DEL AREA DE LACTANTES EN DICHA CASA, UBICADA EN LA CARRETERA FED PUEBLA-ATLIXCO KM 4.5 COL EMILIANO ZAPATA EN EL MPIO SAN ANDRES CHOLULA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,982,974	3,982,974	3,982,974	3,982,974	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2	2	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%.
ADECUACION DEL DEPORTIVO MARGARITA MAZA DE JUAREZ UBICADO EN CALLE 12 NORTE NUMERO 2206 COLONIA XANENETLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4,923,298	4,923,298	4,923,298	4,923,298	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,517	1,517	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 %

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 RECUPERACIÓN Y REGENERACIÓN DE FACHADAS Y BANQUETAS PARA LA DIGNIFICACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	35,000	35,000	100%	11 PARA LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA META FÍSICA ES: 19000 M2 DE PAVIMENTOS Y 35000 M2 DE FACHADAS. AMBAS REPORTADAS CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100%
ADECUACIÓN DE LA CASA DE ANGELES UBICADA EN EL ANTIGUO CAMINO A SANTA CLARA OCOYUCAN SIN NUMERO COLONIA EMILIANO ZAPATA SAN ANDRES CHOLULA	119-SAN ANDRES CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	URBANO	1,603,084	1,603,084	1,603,084	1,603,084	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	8,450	8,450	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE ZACATLAN SEGUNDA ETAPA	208-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	7,640,000	7,640,000	7,587,372	7,587,372	99%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	
MANTENIMIENTO															
APORTACION AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO A LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES UNIVERSITARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	142,563,711	142,563,711	142,563,711	142,563,711	100%	7,436,288	7,436,288	OBRA	1	1	100%	
APORTACION AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA IMPULSAR EL SISTEMA EDUCATIVO Y LA SALUD PUBLICA A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, APOYO AL DEPORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO: LAZARO Cárdenas- METALTOYUCA CON UNA LONG. 23.00 KM. DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000 LOCALIDAD DE MECAPALAPA, MUNICIPIOS PANTEPEC, FRANCISCO Z. MENA Y VENUSTIANO CARRANZA	111-PANTEPEC	MECAPALAPA	URBANO	7,672,308	7,672,308	7,672,308	7,672,308	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	23	23	100%	FINIQUITA
CONSERVACION DEL PUENTE "PANTEPEC" CON UNA LONGITUD DE 162.32 M. LOCALIZADO EN EL KM. 20+900 DEL CAMINO APANTILLA- PANTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CARRIZAL, MUNICIPIO DE PANTEPEC	111-PANTEPEC	NUEVO CARRIZAL	RURAL	684,546	684,546	684,546	684,546	100%	0	0	0 METRO LINEAL	162	162	100%	OBRA FINIQUITA
MANTENIMIENTO AL MUSEO JOSÉ LUIS BELLO Y GONZÁLEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE PUEBLA. PRIMERA ETAPA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,514,448	2,514,448	2,514,448	2,514,448	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,576	1,576	100%	PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
CONSERV CAMINO TEHUACAN- TELIXTLAHUACA DEL KM0+000 AL KM30+000 REQUIERE ATN INMEDIATA LOS SAN PABLO TEPETZINGO AJALPAN SIN SEBASTIÁN ZINAGATEPEC Y CALIPAN MPIO TEHUACAN, AJALPAN, ZINAGATEPEC Y COXCA	156-TEHUACAN	SAN PABLO TEPETZINGO	RURAL	8,999,962	8,999,962	8,999,962	8,999,962	100%	0	0	0 KILOMETRO	30	30	100%	OBRA FINIQUITA
CONSERVACION PUENTE "TETELILLAS" LONG 76.00 M LOCALIZADO EN KM. 5+600 DE CAMINO TETELILLA- HUEHUETLA, REQUIERE ATN INMEDIATA, EN LA LOCALIDAD DE TETELILLAS, EN EL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	192-TUZAMAPAN DE GALEANA	TETELILLA DE ISLAS	RURAL	341,699	341,699	341,699	341,699	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITA
CONSERVACION CAMINO: E. C. TOTIMEHUACAN- LOS ANGELES TETELA- TZICATLACOYAN DEL KM0+000 AL KM13+000 TR. DEL KM0+000 AL KM7+000 REQUIERE ATN INMEDIATA LOC SAN BERNARDINO TEPENENE MPIO DE TZICATLACOYAN	193-TZICATLACOYAN	SAN BERNARDINO TEPENENE	RURAL	737,036	737,036	737,036	737,036	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	7	7	100%	OBRA FINIQUITA
CONSERVACION EMERGENTE DEL CAMINO: E. C. (AMOZOC-TEZIUTLAN)-YAONAHUAC, CON UNA LONGITUD DE 2.10 KMS. DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 2+100, EN LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC, EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC	204-YAONAHUAC	YAONAHUAC	URBANO	721,831	721,831	721,831	721,831	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	OBRA FINIQUITA "LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008, SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME"
CONSERV CAMINO: HUEYTMALCO AYOTOXCO-TENAMPULCO LONG 43.00 KM. DEL KM 0+000 AL KM 43+000 REQUIERE ATN IMED LOCALIDADES GACHUPINATE (RANCHO NUEVO) Y OTROS MPIO AYOTOXCO DE GUERRERO Y OTROS	25-AYOTOXCO DE GUERRERO	GACHUPINATE (RANCHO NUEVO)	RURAL	9,696,681	9,696,681	9,696,681	9,696,681	100%	0	0	0 KILOMETRO	43	43	100%	OBRA FINIQUITA
CONSERVACION DEL CAMINO: E. C. (YANCUTLAPAN- CALPAN)- SAN LUCAS ATZALA, CON UNA LONGITUD DE 1.15 KMS. DEL KM. 0+000 AL KM. 1+150 REQUIERE ATN INMEDIATA LOC SAN LUCAS ATZALA MPIO SAN ANDRES CALPAN	26-CALPAN	SAN LUCAS ATZALA	RURAL	330,302	330,302	330,302	330,302	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	OBRA FINIQUITA
CONSERVACION CAMINO SAN NICOLAS ZECALACOYAN-SAN LORENZO CHIAUTZINGO LONG 3.33 KMS. DEL KM 0+000 AL KM 3+330. REQUIERE ATN INMEDIATA EN LA LOC SAN NICOLAS ZECALACOYAN MPIO SAN LORENZO CHIAUTZINGO	48-CHIAUTZINGO	SAN NICOLAS ZECALACOYAN	URBANO	986,652	986,652	986,652	986,652	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	OBRA FINIQUITA
CONSERVACION DEL CAMINO: IZUCAR- BARRANCA DEL MUERTO (LIMITE DE ESTADO), DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 30+300, EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA	51-CHIETLA	ATENCINGO	URBANO	2,374,814	2,374,814	2,374,814	2,374,814	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	30	30	100%	OBRA FINIQUITA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
PREVEN CONTING DISMINUIR POSIBILIDAD RIESGO EN CAMINO: AZUMBILLA - TLACOTEPEC DE DIAZ, TRAMO: ELOXOCHTLÁN - EL TEPEYAC, DEL KILOMETRO 16+000 AL KILOMETRO 16+070 LOCALIDAD EL CRUCERO MPIO ELOXOCHTLÁN	61-ELOXOCHTLÁN	EL CRUCERO	RURAL	4,651,752	4,651,752	4,651,752	4,651,752	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	OBRA FINIQUITA COFINANCIADA CON FIPREDEN 2007 EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES "PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS PARA DISMINUIR LA POSIBILIDAD DE RIESGO EN EL CAMINO: AZUMBILLA - TLACOTEPEC DE DIAZ, TRAMO: ELOXOCHTLÁN - EL TEPEYAC, DEL KILOMETRO 16+000 AL KILOMETRO 16+070, EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE ELOXOCHTLÁN (CONSTRUCCIÓN DE BERMA, ANCLAS DE TENSIÓN CAPACIDAD 45 TONELADAS, MURO GAVIÓN, MURO DE CONCRETO ARMADO Y SUBDREN" LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008, SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME"
PREVENCIÓN CONTINGENCIAS DISMINUIR POSIBILIDAD RIESGO CAMINO: AZUMBILLA - TLACOTEPEC DE DIAZ, TRAMO: ELOXOCHTLÁN - EL TEPEYAC, DEL KILOMETRO 0+000 AL KM 0+400, LOC SAN MIGUEL ELOXOCHTLÁN, MPIO ELOXOCHTLÁN	61-ELOXOCHTLÁN	ELOXOCHTLÁN	URBANO	2,407,992	2,407,992	2,407,992	2,407,992	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	OBRA FINIQUITA "LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008, SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME"
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: IZÚCAR- LIMONES (BALNEARIO SAN CARLOS) DEL KILOMETRO 9+000 AL KILOMETRO 14+900 EN TRAMOS AISLADOS LOCALIDAD SAN CARLOS, AYUTLA, MATZACO, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS	85-IZÚCAR DE MATAMOROS	LOS LIMONES	RURAL	5,894,613	5,894,613	5,894,613	5,894,613	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	OBRA FINIQUITA
CONSERV CAMINO ACUACO-HUEHUETLA LONG 46.90 DEL KM 0+000 AL KM 18+000 DEL KM 32+000 AL KM 40+000 DEL KM 60+000 AL KM 80+900, REQ ATN INMED LOCALIDADES SN JOSE BNA VISTA Y OTRAS MPIOJ JONOTLA Y OTROS	88-JONOTLA	BUENA VISTA	RURAL	4,665,320	4,665,320	4,665,320	4,665,320	100%	0	0	0 KILOMETRO	47	47	100%	OBRA FINIQUITA
REHABILITACIÓN PROGRAMA DE ATENCIÓN AL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA (VERTIENTE AGUA POTABLE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,394,479	2,394,479	2,394,479	2,394,479	100%	0	0	0 OBRA	4	4	100%	SE FINIQUITA OBRA
BACHEO EMERGENTE EN LA VIA ATLIXCAYOTL, EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	499,555	499,555	499,555	499,555	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,769	1,769	100%	
BACHEO EMERGENTE EN RECTA A CHOLULLA, EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	625,858	625,858	625,858	625,858	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	223	223	100%	SE REALIZA MODIFICACION EN UNIDAD DE MEDIDA, YA QUE EN EL EXPEDIENTE TECNICO LA UNIDAD CORRECTA ES METROS CUADRADOS Y LA CEDULA DE INFORMACION MARCA COMO UNIDAD DE MEDIDA "UNIDAD"
REHABILITACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL PUEBLA 2000, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	47,072,512	47,072,512	47,072,512	47,072,512	100%	0	0	0 KILOMETRO	7	7	100%	
REMEDIACION DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	13,997,327	13,997,327	13,997,327	13,997,327	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ACCION CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD
REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIFERICO ECOLOGICO, TRAMO CARRETERA FEDERAL PUEBLA-ATLIXCO, A LA AUTOPISTA PUEBLA-MEXICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	6,905,971	6,905,971	6,905,971	6,905,971	100%	0	0	0 KILOMETRO	39	39	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA PARA EL MUSEO JOSE LUIS BELLO Y GONZALEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PRIMERA ETAPA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,028,514	1,028,514	1,028,514	1,028,514	100%	0	0	0 SUBESTACION	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CRUCE DE LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	211-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	2,476,992	2,476,992	2,476,992	2,476,992	100%	0	0	0 METRO LINEAL	205	205	100%	
PAVIMENTACION CON ADOCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES 5 PTE, 3 SUR Y EN EL INTERIOR DE LA EXPLANADA DE LA IGLESIA, EN LA LOCALIDAD DE NATIVITAS CUAUTEMPAN, MUNICIPIODESANVICENTECOYOTEPEC.	37-COYOTEPEC	NATIVITAS CUAUTEMPAN	RURAL	4,313,832	4,313,832	4,313,814	4,313,814	100%	594,080	0	0 METRO CUADRADO	7,263	7,263	100%	
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOMAS VERDES, MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	54-CHIGNAUTLA	CHIGNAUTLA	URBANO	994,509	994,509	994,509	994,509	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,895	1,895	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO COMPLEMENTARIO PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACION TRIBUTARIA Y LA COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	21,989,000	21,989,000	21,973,575	21,973,575	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	ACCION CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD
SISTEMAS DE INFORMACION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PROYECTO INTEGRAL DE MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA (PIMT) SEGUNDA ETAPA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	34,000,000	34,000,000	21,413,732	21,413,732	63%	0	0	SISTEMA	1	1	65%	SE AMPLIA EL MONTO AUTORIZADO DE ESTE FOLIO Y SE CANCELA EL FOLIO 98570 (\$7,000,000.00)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA RED INSTITUCIONAL DE VIDEO, VOZ Y DATOS DEL DIF DAÑADO POR FENÓMENOS NATURALES EN LA LOCALIDAD DEL FORTIN DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	186-TLATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	845,168	845,168	845,168	845,168	100%	0	0	PIEZA	45	45	100%	LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA RED INSTITUCIONAL SE ENCUENTRA AL 100%.
MAQUINARIA PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO Y MAQUINARIA DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	1,702,428	1,544,699	OTROS	8	8	100%	LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA SON: 4 BARREDORAS CON AVANCE FÍSICO DE 4 1 HIDROLAVADORA CON AVANCE FÍSICO DE 1 2 VEHICULOS COMPACTOS CON AVANCE FÍSICO DE 2 1 LOTE DE EQUIPO MENOR CON AVANCE 1 (EL EQUIPO MENOR CORRESPONDE A 4 ASPIRADORAS COMPACTAS, 5 SEGADORAS DE PASTO, 2 CHASSIS CABINA, 2 CONTENEDORES MÓVILES, 2 REMOLQUES PLATAFORMA, 120 CONTENEDORES DE 1000 LITROS). LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REPORTADOS CORRESPONDEN A LOS INTERESES GENERADOS EN LAS CUENTAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, LOS CUALES FUERON ASIGNADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 1 VEHICULO COMPACTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA POR SUCCIÓN, PAGADO EL 30-JUN-09 POR \$1,053,400.00 1 TRACTOR CON PALA CARGADORA FRONTAL, ENTREGADO AL MUNICIPIO DURANTE MES DE JUNIO, PERO PAGADO HASTA 06-JULIO-09 POR \$429,500.00 1 LOTE DE EQUIPO MENOR (2DA PARTE, PAPELEROS), PAGADO EL 18AGO/09 POR \$81,799.85
OTROS ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 500 SISTEMAS DE ALERTA AVANZADA DE TERREMOTOS EN ESCUELAS PÚBLICAS PARA PREVENIR CONTINGENCIAS DE MOVIMIENTO TELÚRICO EN 118 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	10,637,500	10,637,500	10,637,500	10,637,500	100%	0	0	OTROS	500	500	100%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORA EL PRESENTE INFORME
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE 4 VEHICULOS ESPECIALES HABILITADOS PARA TRANSPORTAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LOS DIFERENTES CENTROS DE REHABILITACION DEL DIF	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	100%	0	0	VEHICULO	4	4	100%	LA ADQUISICION SE ENCUENTRA AL 100%.
FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS SENALETICOS TERCERA ETAPA "CIUDAD LEGIBLE" (PLACAS DE NOMENCLATURA, PANELES APUNTADORES) ZONA DE MONUMENTOS EN CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	5,245,252	5,245,252	5,245,252	5,245,252	100%	0	0	OTROS	1,043	1,043	100%	AVANCE FÍSICO Y NUMERO DE BENEFICIADOS SON DATOS PROPORCIONADOS POR EL ÁREA EJECUTORA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
MODERNIZACIÓN DE SEMAFOROS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	5,286,857	5,286,857	5,286,857	5,286,857	100%	0	0	SEMAFORO	340	340	100%	
RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS SENDAS PEATONALES DEL CENTRO HISTÓRICO, ILUMINACIÓN ARTÍSTICA Y ARQUITECTÓNICA PARA LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	10,067,891	10,067,891	10,067,891	10,067,891	100%	0	0	OTROS	407	407	100%	
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER Y LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS EN EL CETIS 917 CLAVE 21DCT00025 EN SAN M. TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	948,952	948,952	948,952	948,952	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EL EL 2008. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP. PARA LA CONFORMACIÓN INTEGRAL DEL INFORME.
SUMINISTRO COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN LABORATORIO DE BIOMAS EN EL CETIS 967 CLAVE 21DCT00011 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	627,468	627,468	627,468	627,468	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP. PARA LA CONFORMACIÓN INTEGRAL DEL INFORME.
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO BASICO PARA 4 AULAS DIDACTICAS Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL CBTS 229 CLAVE 21DCT03066 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACAN	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	401,195	401,195	401,195	401,195	100%	0	0	LOTE	5	5	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP. PARA LA CONFORMACIÓN INTEGRAL DEL INFORME.
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO BASICO PARA UNA BIBLIOTECA EN EL CECYTE PANTEL TEHUITZINGO CLAVE 21DCT06012 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUITZINGO	157-TEHUITZINGO	TEHUITZINGO	URBANO	233,087	233,087	233,087	233,087	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP. PARA LA CONFORMACIÓN INTEGRAL DEL INFORME.
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDACTICAS Y LAB. MULTIPLE EN EL COBACH F-34 CLAVE 21ECB0045Z EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE ACATENO	2-ACATENO	SAN JOSE ACATENO	URBANO	236,537	236,537	236,537	236,537	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP. PARA LA CONFORMACIÓN INTEGRAL DEL INFORME.
OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. MODIF PROY EJECUTIVO DE VIALIDAD SUBREGIÓN ORIENTAL 1A ETAPA INCLUYE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 225 ORIENTAL-TEPEYAHUALCO Y LA ADECUACIÓN PROY ENTRONQUE A NIVEL	108-ORIENTAL	ORIENTAL	RURAL	158,664	158,664	158,664	158,664	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINIQUITA EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES:"MODIFICACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD SUBREGION ORIENTAL. PRIMERA ETAPA. INCLUYE MODIFICACION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA CARRETERA ESTATAL 225 ORIENTAL- TEPEYAHUALCO Y LA ADECUACION DEL PROYECTO DE ENTRONQUE A NIVEL LOCALIZADO SOBRE LA MISMA CARRETERA".
APORTACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO PROGRAMAS REGIONALES 2008	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	772,648	772,648	0	0	0%	0	0	PAGO	1	0	0%	EN ATENCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DECIMA TERCERA DEL PARRAFO SE DESTINARÁ UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS MISMOS, A FAVOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
COORDINACION DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATOCYAC AL DISTRIBUIDOR 5 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO CON UNA LONGITUD DE 5.3 KM UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	2,754,848	2,754,855	OTROS				EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: COORDINACION DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATOCYAC AL DISTRIBUIDOR 5 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO CON UNA LONGITUD DE 5.3 KM UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA
DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DEL CONJUNTO CULTURAL PALAFOXIANO, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	470,831	470,831	470,831	470,831	100%	0	0	PROYECTO				PROYECTO CONCLUIDO AL 100% LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFIRMACION INTEGRAL DEL INFORME
PROYECTO DE DESARROLLO DE INGENIERIA ELECTRICA PARA OBRA ELECTRICA EN COMPLEJO CULTURAL PALAFOXIANO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	21,275	21,275	21,275	21,275	100%	0	0	PROYECTO				PROYECTO CONCLUIDO AL 100% LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFIRMACION INTEGRAL DEL INFORME
SERVICIOS TECNICOS DE GESTION AMBIENTAL MODERNIZACION VIA ATLIXCAYOTL TRAMO DEL RIO ATOCYAC DISTRIBUIDOR 5 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO CON UNA LONGITUD DE 5.3 KM UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	1,228,843	1,228,843	SUPERVISION				
SUPERIOR ESPECIALIDAD PARA LAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATOCYAC AL DISTRIBUIDOR 5 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO CON UNA LONGITUD DE 5.3 KM UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	1,206,865	1,206,865	SUPERVISION				EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: SUPERVISION POR ESPECIALIDAD PARA LAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATOCYAC AL DISTRIBUIDOR 5 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO CON UNA LONGITUD DE 5.3 KM UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA
SUPERIOR ESPECIALIDAD PARA LAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATOCYAC AL DISTRIBUIDOR 5 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO CON UNA LONGITUD DE 5.3 KM UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	1,228,017	1,228,017	SUPERVISION				EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: SUPERVISION POR ESPECIALIDAD PARA LAS OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y SISTEMA DE RIEGO PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATOCYAC AL DISTRIBUIDOR 5 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO CON UNA LONGITUD DE 5.3 KM UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO AMATITLAN- FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO	139-SAN PABLO ANICANO	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	RURAL	558,665	558,665	558,665	558,665	100%	0	0	PROYECTO				OBRA FINIQUITA
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	140-SAN PEDRO CHOLULA	CHOLULA DE RIVADAVIA	URBANO	1,474,672	1,474,672	1,474,672	1,474,672	100%	0	0	PROYECTO				
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO: E. C. (TOCHIMILCO- SAN MARTIN ZACATEMPA)- SAN FRANCISCO HUILANGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUILANGO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO	188-TOCHIMILCO	SAN FRANCISCO HUILANGO	RURAL	362,273	362,273	362,273	362,273	100%	0	0	PROYECTO				OBRA FINIQUITA
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LOS CAMINOS ACUACO- HUEHUETLA, EN EL TRAMO ACUACO- EQUIMITA Y EQUIMITA- CUETZALAN LOC ZACAPOAXTLA Y EQUIMITA RESPECTIVAMENTE DE ZACAPOAXTLA Y CUETZALAN	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	3,358,658	3,358,658	3,358,658	3,358,658	100%	0	0	PROYECTO				OBRA FINIQUITA
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS, PARA RADIODIFUSORAS DEL SICOM EN ZACATLAN E IZUCAR DE MATAMOROS	208-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	50,600	50,600	50,600	50,600	100%	0	0	ESTUDIO				EL ESTUDIO CORRESPONDE A LAS DOS RADIODIFUSORAS ZACATLAN E IZUCAR DE MATAMOROS, AUNQUE SOLO ESTE CARGADO A ZACATLAN, LA OBRA REGISTRA UN REINTEGRO DE \$83,805 PRODUCTO DE LA ECONOMIA DE FINIQUITO, TODA VEZ QUE YA NO FUE REQUERIDO UNO DE LOS ESTUDIOS CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO INICIAL
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN LAS LOCALIDADES DE SAN BALTAZAR TETELA, SAN PEDRO XACACHIMALPA Y SAN ANDRES CALPAN DEL MUNICIPIO DE CALPAN	209-CALPAN	SAN ANDRES CALPAN	URBANO	1,489,334	1,489,334	1,489,334	1,489,334	100%	0	0	PROYECTO				EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES, EN LAS LOCALIDADES DE SAN BALTAZAR TETELA, SAN PEDRO XACACHIMALPA Y SAN ANDRES AZUMATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, Y LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN DEL MUNICIPIO DE CALPAN
CONTROL DE CALIDAD PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA TAMARIZACATEPEHUE, OTZINGO EN LOS CUENQUES DE LOS TRAMOS DEL KM 65+420, 28AL KM 62+238 Y DEL KM 54+49AL KM 94+060 CON UNA LONGITUD DE 7.05 KM EN EL MUNICIPIO DE JUANC BONILLAY HUEJOTZINGO	214-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	1,384,301	1,384,301	1,384,301	1,384,301	100%	0	0	OTROS				
PROYECTOS EJECUTIVOS PARA RADIODIFUSORAS DEL SICOM DE IZUCAR DE MATAMOROS Y DE ZACATLAN	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	RURAL	106,950	106,950	106,950	106,950	100%	0	0	ESTUDIO				LA OBRA SE CARGO AL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PERO LOS PROYECTOS SON PARA LAS RADIODIFUSORAS DE IZUCAR DE MATAMOROS Y ZACATLAN. LA OBRA REGISTRA UN REINTEGRO DE \$8,050.00 PRODUCTO DE LA ECONOMIA DE FINIQUITO.
PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL LAS PALOMAS- GUADALUPE ALCHIPINI, MUNICIPIO DE AHUAHUETTLA	9-AHUHUETTLA	GUADALUPE ALCHIPINI	RURAL	302,893	302,893	302,893	302,893	100%	0	0	PROYECTO				
<b>FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE</b>															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado									Ejercido	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA, EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE RIEGO POR MULTICOMPUERTAS DE LA UNIDAD DE RIEGO TESHALCAL	139-SAN PABLO ANICANO	SAN PABLO ANICANO	URBANO	991,930	991,930	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	15%	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, CARCAMO, CASETA DE BOMBEO, CERCA DE MALLA OCLONICA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO ABIERTO PARA LA UNIDAD DE RIEGO EJIDO SAN SALVADOR EL VERDE	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN SALVADOR EL VERDE	URBANO	1,050,128	1,050,128	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	15%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA SOCIEDAD DE RIEGO UNA GOTA DE VIDA SALIDA PARA PROGRESAR, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	RURAL	2,228,128	2,228,128	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	45%	
RECONSTRUCCION																
RECONSTRUCCION "ATENO II" LONGITUD 12.00 MTS BENEFICIARA AGRICOLA Y GANADERO, UBICADO KM 69+400 DE CAMINO: ZACATLAN- LA CUMBRE LOC XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ MPD XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	202-XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	URBANO	2,199,880	2,199,880	2,199,880	2,199,880	100%	0	0	0	METROS	8	8	100%	OBRA FINIQUITA, COFINANCIADA LA META AL 100% ES DE 12M. CORRESPONDEN 8.13 KM A DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2008 Y 3.87M A DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2009
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA: SAN MIGUEL TENEXTILOYAN - ZAUTLA, CON UNA LONGITUD DE 12.00 KILOMETROS, QUE BENEFICIARA A LOS SECTORES AGRICOLAS Y GANADERO, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 12+000	212-ZAUTLA	EMILIO CARRANZA (SANTA CRUZ)	RURAL	4,428,557	4,428,557	4,428,557	4,428,557	100%	4,501,827	4,501,827	0	KILOMETRO	7	7	100%	EN PROCESO, COFINANCIADA LA META AL 100% ES DE 12KM. CORRESPONDEN 7.30 KM A DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2008 Y 4.70KM A DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2009
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA: LIBRES-HUIXCOTLTLA, CON UNA LONGITUD DE 22.00 KILOMETROS, QUE BENEFICIARA LOS SECTORES AGRICOLA Y GANADERO DE LA REGION, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 22+000	24-LIBRES	AGUA CLARA (LA CONCHA)	RURAL	13,023,600	13,023,600	13,023,600	13,023,600	100%	0	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	EN PROCESO, COFINANCIADA LA META AL 100% ES DE 22KM. CORRESPONDEN 15.60 KM A DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2008 Y 6.40KM A DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2009
MODERNIZACION																
REVT CON SECC RECT A BASE DE CONC. ARMADO F C 150 KG/CM2 2.230.63 MTS EN DIF. TRAM DEL CAN. LAT. KM 51+428 AL KM 59+251 DEL MOD DE RIEGO NO.03 "MANUEL AVILA CAMACHO" ASOC. CIVIL DEL DDR 030 VALSEQUILLO	154-TECAMACHALCO	LA LAGUNA	RURAL	2,356,466	2,356,466	92,210	92,210	4%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	NOTA: EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REVESTIMIENTO CON SECCION RECTANGULAR A BASE DE CONCRETO ARMADO F C 150 KG/CM2 2.230.63 METROS EN DIFERENTES TRAMOS DEL CANAL LATERAL KM 51+428 AL KM 59+251 DEL MODULO DE RIEGO NO.03 "MANUEL AVILA CAMACHO" ASOCIACION CIVIL DEL DISTRITO DE RIEGO 030 VALSEQUILLO LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y SE REFIERE A: 2.230.63 MTS ASIMISMO EL MONTO EJERCIDO NO CONSIDERA EL IVA POR SER AMORTIZABLE
REVESTION SECC. TRAPEZICAL A BASE DE CONCR. SIMPLE F C 150 KG/CM2 DEL KM 100+548.16 AL KM 101+600 DEL CANAL PRINCIPAL DEL MOD. DE RIEGO NO.6 ADOLFO LOPEZ MATEOS, ASOC. CIVIL DEL DIST. DE RIEGO 030 VALS.	161-TEPANCO DE LÓPEZ	SAN ANDRÉS CACALOXAPAN	URBANO	2,424,261	2,424,261	94,862	94,862	4%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REVESTIMIENTO CON SECCION TRAPEZICAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM2 DEL KM 100+548.16 AL KM 101+600 DEL CANAL PRINCIPAL DEL MODULO DE RIEGO NO.6 "ADOLFO LOPEZ MATEOS" ASOCIACION CIVIL DEL DISTRITO DE RIEGO 030 VALSEQUILLO LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y SE REFIERE A: 1,051.84 MTS ASI MISMO EL MONTO EJERCIDO NO CONSIDERA IVA POR SER AMORTIZABLE
REVESTIMIENTO CON SECCION TRAPEZICAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM2 DEL KM 75+697.80 AL 76+126.57 DEL CANAL PRINCIPAL DEL DISTRITO DE RIEGO 030 VALSEQUILLO	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	TEPAZOLCO	RURAL	2,423,948	2,423,948	94,850	94,850	4%	0	0	0	OBRA	1	0	5%	NOTA: EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REVESTIMIENTO CON SECCION TRAPEZICAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM2 DEL KM 75+697.80 AL 76+126.57 DEL CANAL PRINCIPAL DEL DISTRITO DE RIEGO 030 VALSEQUILLO LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y SE REFIERE A: 528.77 MTS ASI MISMO EL MONTO EJERCIDO NO CONSIDERA IVA POR SER AMORTIZABLE
REV CON SECC RECT ABIER DE CONCR. ARM. F C 150 KG/CM2 DE UN TRAMO DE CANAL SUBLATERAL 0+377 DEL CANAL LATERAL 35+960 (DEL KM 0+000 AL 0+969.78), MOD. DE RIEGO NO.1 LUC.M. SAN. ASOC.CIVIL DEL DDR 030 VALS.	182-TLANEPANTLA	SANTÁ ISABEL TLANEPANTLA	RURAL	1,593,220	1,593,220	62,343	62,343	4%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: REVESTIMIENTO CON SECCION RECTANGULAR ABIERTO DE CONCRETO ARMADO F C 150 KG/CM2 DE UN TRAMO DEL CANAL SUBLATERAL 0+377 DEL CANAL LATERAL 35+960 (DEL KM 0+000 AL 0+969.78), MODULO DE RIEGO NO.1 "LUCIANONI" ASOCIACION CIVIL DEL DISTRITO DE RIEGO 030 VALSEQUILLO LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y SE REFIERE A: 908.78 MTS ASI MISMO EL MONTO EJERCIDO NO CONSIDERA IVA POR SER AMORTIZABLE
REVEST. CON SECC. RECT. ABIERTO DE CONC. ARMADO F C 150 KG/CM2 DE CANAL LATERAL 70+280 DEL KM 0+000 AL KM 1+852.3 MOD. DE RIEGO NO.04 "TLACO DE BENTO JUAREZ" DEL DDR 030 VALSEQUILLO	205-YEHUALTEPEC	SAN PEDRO ASCONA	RURAL	1,879,508	1,879,508	73,546	73,546	4%	0	0	0	OBRA	1	0	5%	NOTA: EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REVESTIMIENTO CON SECCION RECTANGULAR ABIERTO DE CONCRETO ARMADO F C 150 KG/CM2 DE CANAL LATERAL 70+280 DEL KM 0+000 AL KM 1+852.3 MODULO DE RIEGO NO.04 "TLACO DE BENTO JUAREZ" DEL DISTRITO DE RIEGO 030 VALSEQUILLO LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y SE REFIERE A: 1,852.3 MTS ASIMISMO EL MONTO EJERCIDO NO CONSIDERA EL IVA POR SER AMORTIZABLE
REVESTIMIENTO CON SECCION TRAPEZICAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM2 DEL KM 65+479.10 AL 65+860 DEL CANAL PRINCIPAL DEL DISTRITO DE RIEGO 030 VALSEQUILLO	205-YEHUALTEPEC	SAN GABRIEL TETZOYOCAN	RURAL	2,287,820	2,287,820	89,523	89,523	4%	0	0	0	OBRA	1	0	5%	NOTA: EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: REVESTIMIENTO CON SECCION TRAPEZICAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM2 DEL KM 65+479.10 AL 65+860 DEL CANAL PRINCIPAL DEL DISTRITO DE RIEGO 030 VALSEQUILLO LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A: 380.90 MTS ASI MISMO EL MONTO EJERCIDO NO CONSIDERA IVA POR SER AMORTIZABLE
REVESTIMIENTO CON SECCION TRAPEZICAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM2 DEL KM 66+540 AL 66+923.30 DEL CANAL PRINCIPAL DEL DISTRITO DE RIEGO 030 VALSEQUILLO	205-YEHUALTEPEC	SAN GABRIEL TETZOYOCAN	RURAL	2,071,172	2,071,172	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	10%	NOTA: EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: REVESTIMIENTO CON SECCION TRAPEZICAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM2 DEL KM 66+540 AL 66+923.30 DEL CANAL PRINCIPAL DEL DISTRITO DE RIEGO 030 VALSEQUILLO LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y SE REFIERE A: 383.30 MTS EL MONTO EJERCIDO NO CONSIDERA IVA POR SER AMORTIZABLE
REVESTIMIENTO CON SECCION TRAPEZICAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM2 DEL KM 63+211.15 AL 63+600 DEL CANAL PRINCIPAL DEL DISTRITO DE RIEGO 030 VALSEQUILLO	205-YEHUALTEPEC	SAN GABRIEL TETZOYOCAN	RURAL	2,091,898	2,091,898	81,857	81,857	4%	0	0	0	OBRA	1	0	5%	NOTA: EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REVESTIMIENTO CON SECCION TRAPEZICAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM2 DEL KM 63+211.15 AL 63+600 DEL CANAL PRINCIPAL DEL DISTRITO DE RIEGO 030 VALSEQUILLO LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y SE REFIERE A: 388.85 MTS ASIMISMO EL MONTO EJERCIDO NO CONSIDERA EL IVA POR SER AMORTIZABLE
REVEST A BASE DE CONCRETO ARMADO F C 200 KG/CM2 CON SECCION RECTANGULAR DEL KM 1+230 AL KM 1+780 Y CON SECCION TRAPEZICAL DEL KM 1+780 AL KM 3+650 DEL CANAL DE RIEGO EL DERRAMADERO Y TEMAXCALAPA.	51-CHIETLA	TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA	RURAL	1,683,856	1,683,856	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	5%	NOTA: EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REVESTIMIENTO A BASE DE CONCRETO ARMADO F C 200 KG/CM2 CON SECCION RECTANGULAR DEL KM 1+230 AL KM 1+780 Y CON SECCION TRAPEZICAL DEL KM 1+780 AL KM 3+650 DEL CANAL DE RIEGO EL DERRAMADERO Y TEMAXCALAPA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y SE REFIERE A: 2,490 MTS EL MONTO EJERCIDO NO CONSIDERA IVA POR SER AMORTIZABLE
REVESTIMIENTO CON SECCION RECTANGULAR A BASE DE CONCRETO ARMADO F C 200 KG/CM2 DEL KM 0+000 AL KM 1+230 DEL CANAL DE RIEGO EL DERRAMADERO Y TEMAXCALAPA.	51-CHIETLA	TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA	RURAL	1,517,178	1,517,178	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	10%	NOTA: EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REVESTIMIENTO CON SECCION RECTANGULAR A BASE DE CONCRETO ARMADO F C 200 KG/CM2 DEL KM 0+000 AL KM 1+230 DEL CANAL DE RIEGO EL DERRAMADERO Y TEMAXCALAPA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y SE REFIERE A: 1,230 MTS EL MONTO EJERCIDO NO CONSIDERA IVA POR SER AMORTIZABLE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
RED CONDUCCION Y DISTRIBUCION PARA UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO DE LA UNIDAD DE RIEGO EJIDO MOLCAXAC, SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL...	88-MOLCAXAC	MOLCAXAC	URBANO	1,576,386	1,576,386	0	0	0%	0	0	0	OBRA		1	1	60%	EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION PARA UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO DE LA UNIDAD DE RIEGO EJIDO MOLCAXAC, SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y SE REFIERE A: 3.847.3 MTS
REVEST. CON SECC RECT. ABIERTO A BASE DE CONCRETO ARM. F C 150 KG/CM2 DEL NM 18499 AL 184973.86 DEL CANAL LATERAL NTE. DEL MOD. DE RIEGO NO.06 "GRAL EMILIANO ZAPATA" ASOC. CIVIL DEL DDR 030 VALSEQUELLO	98-MOLCAXAC	SANTA CRUZ HUITZILTEPEC	RURAL	2,633,939	2,633,939	103,067	103,067	4%	0	0	0	OBRA		1	0	6%	NOTA: EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REVESTIMIENTO CON SECCION RECTANGULAR ABIERTO A BASE DE CONCRETO ARMADO F C 150 KG/CM2 DEL NM 18499 AL 184973.86 DEL CANAL LATERAL NORTE. DEL MODULO DE RIEGO NO.06 "GENERAL EMILIANO ZAPATA" ASOCIACION CIVIL DEL DISTRITO DE RIEGO 030 VALSEQUELLO LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y SE REFIERE A: 2024.86 METROS ASIMISMO EL MONTO EJERCIDO NO CONSIDERA EL IVA POR SER AMORTIZABLE
MANTENIMIENTO CONSERVACION DE LA CARRETERA: ZONGOZTLA-ENTRONQUE CARRETERO (EL PARAISO-HUITZILAN), CON UNA LONGITUD DE 4.23 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 1+802.86 AL KILOMETRO 6+033	215-ZONGOZTLA	ZONGOZTLA	RURAL	784,395	784,395	784,395	784,395	100%	0	0	0	KILOMETRO		4	4	100%	OBRA FINIQUITA
EQUIPAMIENTO MAQUINARIA EQUIPAMIENTO DEL MODULO REGIONAL ESTATAL DE MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL PARA ACOPIO DE DURAZNO EN LA REGION DE ANGELOPOLIS	1-ACAJETE	SANTA ISABEL TEPETZALA	RURAL	1,168,403	1,168,403	1,168,403	1,168,403	100%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO Y SE REFIERE A: CAMARA DE REFRIGERACION 1 BANDA DE SELECCION 1 BASCULA 6 ASIMISMO SE INFORMA QUE FALTA REALIZAR EL RESGUARDO DEL EQUIPO
ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA PARA LOS MODULOS REGIONALES DE LA MIXTECA, LIBRES Y VALLE SERDAN	142-SAN SALVADOR EL SECO	SAN SALVADOR EL SECO	URBANO	8,679,309	8,679,309	8,679,309	8,679,309	100%	0	0	0	LOTE		1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE Y SE REFIERE A: TRACTORES 6 ARADOS 3 RASTRAS 3 CULTIVADORAS 2 SEMBRADORAS 6 ASPERSORAS 3 EMPACADORAS 6 COSECHADORAS 1 ALZADORAS DE CAÑA 2 ASI MISMO SE MENCIONA QUE EL MUNICIPIO COMPRENDE A JUZGAR DE MATAMOROS, CHIETLA Y ORIENTAL Y PARA EFECTOS DEL FORMATO UNICO SE CAPTURA EL MUNICIPIO MAS REPRESENTATIVO A BENEFICIAR. TAMBIEN SE INFORMA QUE LA MAQUINARIA ESTA EN EL BATAN, FALTANDO REALIZAREL RESGUARDO, DOCUMENTOS DE COMODATO Y ALTA EN EL INVENTARIO
EQUIP. DE MODULO REGIONAL ESTATAL DE MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL PARA EL ACOPIO, CONSERVACION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LECHE DE CABRA Y BOVINOS EN LA REGION DE ANGELOPOLIS Y VALLE DE SERDAN	142-SAN SALVADOR EL SECO	SAN SALVADOR EL SECO	URBANO	10,428,787	10,428,787	10,428,787	10,428,787	100%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO Y SE REFIERE A: DESCREMADORAS 5 PRENSA DE ACONDICIONAMIENTO 1 TINAS TIPO DOBLE "O" 3 TANQUE FERMENTADOR 1 BOMBA TIPO CAVIDADES 1 INTERCAMBIADOR DE CALOR TUBULAR 2 VEHICULOS ESPECIALIZADOS 4 HOMOGENIZADOR 2 TANQUES DE PREPARACION 2 LINEA DE LLENADO DE BOTTELLAS 1 MAQUINAS MALAXADORAS 2 LOTE TUBERIA Y CONEXIONES 1 MARMITA 2 TANQUE ENFRADOR 10 ASIMISMO SE INFORMA QUE FALTA REALIZAR EL RESGUARDO DEL EQUIPO
ADQUISICION DE UN MODULO REGIONAL ESTATAL DE MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL PARA PLANTA PILOTO DE EXTRACCION DE ACEITE HIGUERILLA EN LA REGION DE TEHUACAN Y SIERRA NEGRA	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO Y SE REFIERE A: EXTRUDER (MAQUINA EXTRACTORA DE ACEITE DE HIGUERILLA) 1 ASIMISMO FALTA REALIZAR EL RESGUARDO DEL EQUIPO
ADQUISICION DE MODULO DE MAQUINARIA PARA PROCESAMIENTO, ACOPIO, DESHIDRATACION DE FRUTAS DE LA REGION DE LA SIERRA NORTE	172-TETELA DE OCAMPO	ACATLAN	RURAL	1,495,000	1,495,000	1,495,000	1,495,000	100%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO Y SE REFIERE A: CAMARA DE REFRIGERACION 1 HORNO DE SECADO 1 ASIMISMO SE INFORMA QUE FALTA REALIZAR EL RESGUARDO DEL EQUIPO
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PISCICOLA ESTATAL "SAN DIEGO ACAPULCO" EN LA REGION DEL VALLE DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	SAN DIEGO ACAPULCO	RURAL	1,628,448	1,628,448	1,628,448	1,628,448	100%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO Y SE REFIERE A: EQUIPO PARA LINEA ELECTRICA 1 EQUIPO ESPECIALIZADO PARA ESTANQUERIA 1 ADQUISICION DE VEHICULO TRANSPORTADOR DE CRIAS ESPECIALIZADO 1 ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO 1 ASIMISMO SE INFORMA QUE FALTA REALIZAR EL RESGUARDO DEL EQUIPO
EQUIPAMIENTO PRODUCTIVA PECUARIA PARA EL CENTRO DEMOSTRATIVO ESTATAL "EL LINDEO" EN LA REGION DE LA SIERRA NORTE	194-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	65,550	65,550	65,550	65,550	100%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO Y SE REFIERE A: BASCULA 1 PRENSA GANADERA 1 ASIMISMO SE INFORMA QUE FALTA REALIZAR EL RESGUARDO DEL EQUIPO
EQUIP. DE RASTRO EN EL MPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ CONS. GENERADOR ELECT PISTOLA INSENSIBILIZADORA, POLIPASTO EQUIPO DE SEQ. PARA OPER. Y REHAB. DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE LA REG. DE LA SIERRA NTE	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUAREZ	URBANO	440,453	440,453	440,453	440,453	100%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO Y SE REFIERE A: GENERADOR 1 EQUIPO DE SEGURIDAD 1 INSENSIBILIZADORA 1 PLANTA TRATADO DE AGUA 1 BOTONERA DE CONTROL TIPOPLASANTE COLGANTE 1 ASIMISMO SE INFORMA QUE FALTA REALIZAR EL RESGUARDO DEL EQUIPO
EQUIPAMIENTO DEL MODULO REGIONAL ESTATAL DE MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL PARA LA TRANSFORMACION DE VAINILLA EN LA REGION DE SIERRA NORTE Y NORORIENTAL	2-ACATENO	SAN JOSE ACATENO	RURAL	1,386,555	1,386,555	1,386,555	1,386,555	100%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO Y SE REFIERE A: TANQUE PARA MACERACION 8 TANQUE MEZCLADOR 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ALCOHOL 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DESTILADA 1 TANQUE DE AGUA DE SERVICIO 1 PICADORA PARA VAINILLA 1 DESTILADOR 1 FILTRO DE CANASTA EN LINEA 1 LLENADORA DE BOTTELLAS 1 ASIMISMO FALTA REALIZAR EL RESGUARDO
ADQUISICION DE UN MODULO REGIONAL ESTATAL DE MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL PARA LA REGION DE LA SIERRA NORTE PARA TRANSFORMACION Y ENVASADO DE FRUTAS DE LA REGION (BLUE BERRY, MANZANA)	208-ZACATLAN	XOXONACATLA	RURAL	760,100	760,100	760,100	760,100	100%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO Y SE REFIERE A: SANITIZADOR 1 MARMITA 1 BASCULA 2 CAMARA DE REFRIGERACION 1 MESAS DE ACERO INOXIDABLE 5 FALTA REALIZAR EL RESGUARDO DEL EQUIPAMIENTO
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS Y CONSTRUCCION DE BORDOS	3-ACATLAN	ACATLAN DE OSORIO	URBANO	9,802,310	9,802,310	9,802,310	9,802,310	100%	0	0	0	EQUIPO		1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO Y SE REFIERE A: TRACTOR DE CARRILES 1 CAMION DE VOLTEO 1 CAMION PIPA 1 TRETROEXCAVADORA 1 MARMITA (VEHICULO ESPECIALIZADO DE APOYO) 1 ASIMISMO SE INFORMA QUE FALTA REALIZAR EL RESGUARDO DEL EQUIPO
ADQUISICION DE UN MODULO REGIONAL ESTATAL DE MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL PARA EL ACOPIO DE HORTALIZAS EN LA REGION DE LA MIXTECA	37-COYOTEPEC	SAN VICENTE COYOTEPEC	RURAL	1,240,780	1,240,780	1,240,780	1,240,780	100%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA EQUIPAMIENTO Y SE REFIERE A: LAVADORA TIPO INMERSION 1 PATIN HIDRAULICO 1 BANDA SELECCIONADORA 1 CAMARA DE REFRIGERACION 1 ASI MISMO SE INFORMA QUE FALTA REALIZAR EL RESGUARDO Y LA ENTREGA DE 3 EQUIPOS

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
EQUIPAMIENTO DEL MODULO REGIONAL ESTATAL DE MAQUINARIA PARA EL MANEJO POSCOSECHA DE LA PRODUCCION DE FRUJOL	45-CHALCHICOMULA DE SESMA	AGUA DEL CARBONERO	RURAL	659,640	659,640	659,640	659,640	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO Y SE REFIERE A: TRILLADORAS 10 MAQUINA ENVASADORA 1 ASIMISMO SE INFORMA QUE FALTA POR REALIZAR EL RESGUARDO DEL EQUIPO
EQUIPAMIENTO DE RASTRO INTERMUNICIPAL CHIGNAHUAPAN-ZACATLAN DE LA REGION DE LA SIERRA NORTE	53-CHIGNAHUAPAN	ACOCULCO (ALAMEDILLA)	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A: MAQUINA ESCALADORA DE MENUDOS ARMAZON FABRICADO EN ACERO ESTRUCTURAL Y 1 LAMINA GALVANIZADA POR IMERSION Y TAMBOR MAQUINA ESCALADORA PELADORA DE PATAS DE RES ARMAZON FABRICADO EN ACERO ESTRUCTURAL Y 1 LAMINA GALVANIZADA POR IMERSION Y TAMBOR ASIMISMO SE INFORMA QUE FALTA REALIZAR EL RESGUARDO DEL EQUIPO
ADQUISICION DE UN MODULO REGIONAL ESTATAL DE MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL PARA LA REGION DE VALLE DE SERDAN PARA LA CONSERVACION Y TRANSFORMACION DE HABA	67-GUADALUPE VICTORIA	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	1,092,270	1,092,270	1,092,270	1,092,270	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA EQUIPAMIENTO Y SE REFIERE A: BANDA SELECCIONADORA 1 MONTACARGAS ELECTRICO 1 ENSARCADORA 1 BASCULA 1 ASIMISMO SE INFORMA QUE FALTA REALIZAR EL RESGUARDO DEL EQUIPO
OTROS																
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN FRANCISCO TLALOC	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	SAN FRANCISCO TLALOC	RURAL	389,557	389,557	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA CONCLUIDO, SOLO SE ESTA EN ESPERA DE LA LIBERACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO A PROVEEDOR.
EQUIPAMIENTO DE RASTRO EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, QUE CONSISTE EN LINEA DE SACRIFICIO BOVINO Y PORCINO	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	RURAL	599,000	599,000	0	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	70%	NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO Y SE REFIERE A: LINEA DE SACRIFICIO BOVINO 1 LINEA DE SACRIFICIO PORCINO 1
LINEA ELECTRICA, SUBESTACION ELECTRICA, EQUIPAMIENTO DE POZO Y TANQUE REGULADOR DE LA SOCIEDAD DE RIEGO UNA GOTA DE VIDA, SALIDA PARA PROGRESAR, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	RURAL	2,276,796	2,276,796	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	45%	
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PISCICOLA ESTATAL "LAS ROBITAS" EN LA REGION DE ANGELOPOLIS	160-TLAHUAPAN	SANTA RITA TLAHUAPAN	URBANO	1,180,262	1,180,262	1,180,262	1,180,262	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO Y SE REFIERE A: LOTE DE CELDAS SOLARES 1 TANQUE 1 EQUIPO DE BOMBEO 1 SISTEMA DE RIEGO 1 ESQUIPO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO 1 VEHICULO TRANSPORTADOR DE CRIAS EQUIPADO 1 ASIMISMO SE INFORMA QUE FALTA REALIZAR EL RESGUARDO DEL EQUIPO
ADQUISICION DE EQUIPO PARA ACOPIO DE LECHE DE LAS REGIONES DE VALLE DE SERDAN, VALLE DE ATlixco-MATAMOROS Y ANGELOPOLIS	20-ATOYATEMPAN	ATOYATEMPAN	RURAL	1,111,820	1,111,820	1,111,820	1,111,820	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO Y SE REFIERE A: BASCULA PARA RECIBO DE LECHE 1 ENFRIDADOR DE PLACAS 1 TANQUE TERMO 1 BOMBA SANITARIA 1750 RPM 1 LOTE TUBERIA SANITARIA 1 SISTEMA LAVADO 1 BOMBA SANITARIA 3500 RPM 1 LOTE TUBERIA Y CONEXIONES 1 ASIMISMO INFORMO QUE FALTA REALIZAR EL RESGUARDO DEL EQUIPO
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO, TREN DE DESCARGA Y LINEA DE CONDUCCION DE LA SOCIEDAD AGRICOLA TECALZINGO DE XOCHITLAN, SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	203-XOCHITLAN TODOS SANTOS	XOCHITLAN	RURAL	1,912,898	1,912,898	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	40%	NOTA: EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO, TREN DE DESCARGA Y LINEA DE CONDUCCION DE LA SOCIEDAD AGRICOLA TECALZINGO DE XOCHITLAN, SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
EQUIPAMIENTO PRODUCTIVA PECUARIA PARA EL CENTRO DEMOSTRATIVO ESTATAL "AMATITLANES" EN LA REGION DEL VALLE DE ATlixco Y MATAMOROS	85-IZUCAR DE MATAMOROS	AMATITLANES	RURAL	648,655	648,655	648,655	648,655	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO Y SE REFIERE A: MODULO CUNITODO 10 BASCULA 1 CERCO ELECTRICO 1 COMEDEROS RECTANGULARES 5 BEBEDEROS CIRCULARES 5 MOTOCEGADORA 1 PICADORA DE FORRAJE 1 CORRALETAS GANADERAS 90 EMBARCADEROS 1 BASCULA MECANICA GANADERA 1 PRENSA GANADERA 1 ASIMISMO SE INFORMA QUE FALTA REALIZAR EL RESGUARDO DEL EQUIPO
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO Y TANQUE REGULADOR DE LA UNIDAD DE RIEGO EJIDO MOLCAXAC, SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL	68-MOLCAXAC	MOLCAXAC	URBANO	1,867,613	1,867,613	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	40%	NOTA EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO Y TANQUE REGULADOR DE LA UNIDAD DE RIEGO EJIDO MOLCAXAC, SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL.
OTROS																
OTROS PROGRAMAS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, APORTACION PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2008	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	EN ATENCION Y DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA DECIMA TERCERA DEL PARRAFO SE DESTINARA UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS MISMOS, A FAVOR DEL ORGANISMO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO.
ELABORACION DE ESTUDIO EJECUTIVO PARA RASTROS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	374,711	374,711	374,711	374,711	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A: ESTUDIO EJECUTIVO PARA RASTROS EN LOS MUNICIPIOS DE CHIAUTLA DE TAPIA, ESPERANZA 1 HUEHUETLA Y SAN JUAN IXCACQUITLA
SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS DE FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CAMPO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	646,819	646,819	0	0	0%	274,834	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO EN VIRTUD DE SER PROGRAMA RECIBEN AUTORIZADO
OTROS PROGRAMAS																
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)				387,897,906	387,897,906	387,892,833	382,473,296	99%	5,318,667	3,480,005			16,786	16,786	100%	
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION 2008 PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (INFRAESTRUCTURA)	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	360,995	360,995	360,995	360,995	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA EL AREA EJECUTORA ES "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE CENTROS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL".
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION 2008 PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO)	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,974,837	102,974,837	102,974,837	102,974,837	100%	1,598,668	1,598,668	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES REPORTADOS SON LOS GENERADOS EN LA CUENTA PROPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EXCLUSIVA PARA LOS RECURSOS DE RAMO 36 SUBSEMUN 2008. ASIMISMO, EN BASE AL ACTA DE CIERRE DEFINITIVA DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SUBSEMUN 08 CON CORTE AL 31-12-09, DEL TOTAL DE RENDIMIENTOS GENERADOS, \$396,561.86 SE CONSIDERARON COMO COMPROMETIDOS, SIN EMBARGO DADO QUE ESTÁ VINCULADO A UN COMPROMISO DE PAGO (DEVENGADO) SE CONSIDERA YA COMO EJERCIDO. LO ADQUIRIDO EN ESTE RUBRO ES: 165 ARMAS CORTAS 55 ARMAS LARGAS 10000 MUNICIONES ARMA CORTA 110000 MUNICIONES ARMA LARGA 1163 UNIFORMES 990 CHALECOS 165 RADIO COMUNICACION (RADIOS) 1 RADIO BASE 1 GRUPO TÁCTICO 18 PICK UP 26 SEDAN 39 MOTOS 24 EQUIPOS INFORMÁTICOS 24 LECTOR BIOMETRICO 12 IMPRESORAS 5 CÁMARA DIGITAL 13 ESCÁNER DIGITAL 2 PLOTTER 20 RECONOCIMIENTO DE PLACAS 1 UNIDAD CENTRAL GPS 145 GPS PARA VEHICULOS 4 KIT DE VIDEOVIGILANCIA 1 PROYECTO TECNOLÓGICO
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION 2008 PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PROFESIONALIZACIÓN)	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	756,768	756,768	756,768	756,768	100%	0	0	EVALUACIÓN	529	529	100%	EN BASE AL ACTA DEFINITIVA DE CIERRE DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN) 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 EL AVANCE FISICO QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: EVALUACIÓN PERSONAL: 5 DIRECTIVOS DE 5 529 OPERATIVOS DE 529 CAPACITACIÓN PERSONAL: 37 OPERATIVOS DE 37
PROGRAMA DE UNA NUEVA CULTURA EN SALUD															
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	280,563	280,563	280,563	272,161	97%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	0	0	0%	SE REALIZO UN REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$8,401.72 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION CON LA FINALIDAD DE DAR POR CONCLUIDO EL PRESENTE CONVENIO, POR LO CUAL EN EL PROXIMO INFORME TRIMESTRAL YA NO SERA REPORTADO.
PORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE 45 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA ( 1RA ETAPA)	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	76,758,021	76,758,021	76,742,148	76,742,148	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,900	7,900	100%	
SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE 45 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	0	0	0	0	0%	1,598,668	1,572,943	SUPERVISION	1	1	99%	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LIBRES	94-LIBRES	CIUDAD DE LIBRES	URBANO	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,281	8,281	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
APORTACION PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE CONVENIO EN SALUD 2008	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	147,000	147,000	147,000	147,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROGRAMA DE ACCION PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES															
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	990,000	990,000	990,000	497,178	50%	28,484	0	ATENCIÓN MEDICA	0	0	0%	
PROGRAMA DE RESPUESTA AL VIH/SIDA/ITS															
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,662,111	2,662,111	2,662,111	2,342,787	88%	122,826	0	ATENCIÓN MEDICA	0	0	0%	
PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES															
SERVICIOS PERSONALES															
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,547,000	1,547,000	1,547,000	1,498,345	97%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	0	0	0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,851,508	40,851,508	40,851,508	40,754,958	100%	975,224	0	ATENCIÓN MEDICA	0	0	0%	EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009, HUBO UN ERROR AL REGISTRAR LOS INTERESES, YA QUE SE CONSIDERARON LOS CENTAVOS.
CULTURA DEL AGUA															
APERTURA DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE ATIZTZNTLA, CORONANGO, CUAUTLANCINGO, ESPERANZA, GUADALUPE SANTA ANA, SAN NICOLAS BUENOS AIRES, SAN SALVADOR EL SECO Y SOLTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	239,760	239,760	239,760	239,760	100%	0	0	ESPACIO	8	8	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADOS FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE ACATLÁN, COXCATLÁN, XICOTEPEC DE JUÁREZ Y PUEBLA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,760	75,760	75,760	75,760	100%	0	0	EVENTO	4	4	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADOS FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE ACATLAN DE OSORIO CHICHMARIAPAN CHIXNAILTLA HUIMICHINGO PUEBLA RAFAEL LARA GRAJALES TLATLAUQUITEPEC Y ZAPOTITLAN SALINAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	119,760	119,760	119,760	119,760	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADOS FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
MATERIAL DIDACTICO Y DE DIFUSION PARA EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99,760	99,760	99,760	99,760	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADOS FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
SUPERVISION DEL PROGRAMA (GASTOS INDIRECTOS POR ADMINISTRACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION) DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADOS FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CURSO TALLER PARA LA FORMACION DE PROMOTORES DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	39,760	39,760	39,760	39,760	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	PROGRAMA Y ACCION TERMINADOS FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
<b>PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL (PVU)</b>																
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,075,752	7,075,752	7,075,752	7,075,752	100%	131,111		0	ATENCIÓN MÉDICA			0%	SE MODIFICARON LOS INTERESES DEBIDO A QUE EL REPORTE DEL TRIMESTRE ANTERIOR HUBO UN ERROR EN SU CAPTURA.
<b>PROGRAMA PODER JUDICIAL ESTATAL</b>																
<b>INVERSION</b>																
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100%	308,538	308,394		EQUIPO	1	1	100%	LOS RECURSOS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, TRANSFERIDOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUEBLA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008, HAN SIDO EJERCIDOS AL 100% INCLUYENDO LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LAS CUENTAS PRODUCTIVAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CON EXCEPCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR UN MONTO DE \$142.52 (CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS \$2/100 M.N., LOS CUALES FUERON REINTEGRADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
<b>PROGRAMAS SALUD</b>																
<b>GASTO CORRIENTE</b>																
SERVICIOS PERSONALES																
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,201,833	1,201,833	1,201,833	671,684	56%	0		0	ATENCIÓN MÉDICA			0%	CORRESPONDE A SERVICIOS PERSONALES DEL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 2008 DE LOS PROGRAMAS SALUD REPRODUCTIVA, PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION \$112,000.00, CANCER CERVICOUTERINO \$621,702.00, CANCER DE MAMA \$2,606,037.00, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO \$6,348,112.00 TOTAL CONVENIO: \$9,689,851.00
OTROS GASTOS DE OPERACION																
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,187,391	100%	2,928		0	ATENCIÓN MÉDICA			0%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD. SE REALIZO UN REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$2,608.89 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION ASI COMO \$2,824.84 POR CONCEPTO DE INTERESES, CON LA FINALIDAD DE DAR POR CONCLUIDO EL PRESENTE CONVENIO, POR LO QUE EN EL PROXIMO INFORME TRIMESTRAL YA NO SERA REPORTADO
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,965,488	9,965,488	9,965,488	8,360,177	84%	412,934		0	ATENCIÓN MÉDICA			0%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO 2008. SE INFORMA QUE HUBO UN ERROR AL CITAR LOS INTERESES GENERADOS EN EL INFORME TERCER TRIMESTRE.
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	472,380	94%	10,462		0	ATENCIÓN MÉDICA			0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL PREMIO DE EXCELENCIA ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,187,391	100%	2,928		0	ATENCIÓN MÉDICA			0%	SE REALIZO UN REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$2,608.89 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION ASI COMO \$2,824.84 CORRESPONDIENTES A LOS INTERESES, CON LA FINALIDAD DE DAR POR CONCLUIDO EL PRESENTE CONVENIO, POR LO QUE EN EL PROXIMO INFORME TRIMESTRAL YA NO SERA REPORTADO.
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,488,017	8,488,017	8,488,017	6,907,574	81%	124,808		0	ATENCIÓN MÉDICA			0%	CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACION DEL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 2008 DE LOS PROGRAMAS DE SALUD REPRODUCTIVA, PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION \$112,000.00, CANCER CERVICOUTERINO \$621,702.00, CANCER DE MAMA \$2,606,037.00, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO \$6,348,112.00. TOTAL CONVENIO: \$9,689,851.00
<b>FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)</b>																
<b>INVERSION</b>																
OBRA PUBLICA																
RECONSTRUCCION																
RECONSTRUCCION DE 48 TRAMOS CARRETEROS Y PUENTES DAÑADOS POR EL HURACAN DEAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53,059,214	53,059,214	53,059,214	52,664,974	99%	0		0	ACCION	48	48	100%	PROGRAMA CONCLUIDO. LOS RECURSOS INCLUYEN EL 3% CORRESPONDIENTE A GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION DE LA APORTACION FEDERAL COMO LO ESTABLECE LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDEN. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA APORTACION FEDERAL SON REINTEGRADOS POR EL FIDUCIARIO MENSUALMENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDEN. LA DIFERENCIA EN LOS RECURSOS PROGRAMADOS Y EJERCIDOS CORRESPONDE A LOS RECURSOS REMANENTES Y/O AHORROS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DETERMINADOS AL CIERRE DEL PROGRAMA DERIVADOS DE LA CANCELACION DE ACCIONES Y/O MEJORA DE PRECIOS, SIENDO REINTEGRADOS POR EL FIDUCIARIO (REMANENTES) O CONSERVADOS EN EL FIDECOMISO(AHORROS)EN APEGO A LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDEN.
<b>APORTACIONES FEDERALES (648 REGISTROS)</b>																
<b>FAIS</b>																
<b>FISE</b>																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
APORTACION ESTATAL PARA PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,700,850	40,700,850	40,700,850	40,700,850	100%	0		0	HECTAREA	13,628	13,628	100%	EL NOMBRE DEL PROGRAMA ES: APORTACION ESTATAL PARA PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2008 (USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA, USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO Y DESARROLLO PARCELARIO.
PROGRAMA ESTRATEGICO DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,699,370	27,699,370	27,699,370	27,699,370	100%	0		0	ACCION	943	943	100%	DE 1,017 ACCIONES PROGRAMADAS, SE VALIDARON Y SE AJUSTARON A 943 ACCIONES PRIORITARIAS. EL PROGRAMA PRESENTA UN AVANCE DEL 100% Y FINIQUITADO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CECYTE PLANTEL LA MAGDALENA CLAVE 21ET0913X UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETELA, MUNICIPIO DE ACAJETE	1-ACAJETE	LA MAGDALENA TETELA MORELOS	RURAL	552,892	552,892	552,892	552,892	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE AJALPAN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	67,634	67,634	67,634	67,440	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y ORGANISMOS EDUCATIVOS 2008
CONSTRUCCIÓN DE LOS TALLERES DE SOLDADURA Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ EN ESTRUCTURA "T-80" EN EL "ICATEP" UNIDAD ORIENTAL CLAVE 21EC0017X DE LA COCO, ORIENTAL	109-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	1,971,593	1,971,593	1,971,593	1,971,593	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
REPARACIONES GENERALES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CBTIS" 241 CLAVE 21DCT0241S UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	750,806	750,806	750,806	744,650	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
CONSTRUCCIÓN DE UN LAB. MÚLTIPLE, LAB. DE IDIOMAS Y TALLER DE CÓMPUTO EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL COBACH PLANTEL F-33 CLAVE 21ECB0037R UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN	109-PAHUATLÁN	CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE	URBANO	1,526,579	1,526,579	1,526,579	1,487,616	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ IXTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SANTA CRUZ LA IXTLA	RURAL	135,791	135,791	135,791	135,791	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL RINCÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN JOSÉ EL RINCÓN	RURAL	199,511	199,511	199,511	199,511	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS EN ESTRUCTURA "T-80" EN EL ICATEP UNIDAD PUEBLA CLAVE 21EC3002V DE MAYORAZGO, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	814,990	814,990	814,990	814,990	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, LAB. MÚLTIPLE, TALLER DE CÓMPUTO, LAB. DE IDIOMAS, DIR. PROVISIONAL Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-2C" EN EL COBACH F-36 CLAVE 21ECB0047Y EN VILLA FRONTERA, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,500,984	1,500,984	1,500,984	1,500,984	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE FRATERNIDAD, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	FRATERNIDAD	RURAL	234,752	234,752	234,752	234,752	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PLAYAS DEL SUR, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	241,843	241,843	241,843	241,843	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL	RURAL	124,616	124,616	124,616	124,616	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
FOMENTO A LA CONSERVACION Y PRESERVACION DE AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	661,164	661,164	METRO CUADRADO	10,798	10,798	100%	
HABITAT VERTIENTE GENERAL PAVIMENTACION DIFERENTES CALLES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,147,591	1,147,591	1,147,591	1,147,591	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	
SUMINISTRO MONTAJE, INSTALACION Y CAPACITACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE MECÁNICA Y EL MÓDULO DE SERVICIO MÉDICO EN EL CETIS 104 CLAVE 21DCT0893O DE COL. PINO SUÁREZ, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	516,476	516,476	LOTE	2	2	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, LAB. MÚLTIPLE, TALLER DE CÓMPUTO, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTR. "U-2C" EN EL BACHILLERATO GRAL. SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA VILLA FLORESTA	119-SAN ANDRÉS CHOLULLA	SAN ANDRÉS CHOLULLA	URBANO	781,012	781,012	781,012	781,012	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS FAFEF 2008 Y PROGRAMAS REGIONALES 2008
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO BÁSICO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS, LAB. MÚLTIPLE Y TALLER DE CÓMPUTO EN EL BACHILLERATO GRAL. SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA VILLA FLORESTA	119-SAN ANDRÉS CHOLULLA	SAN ANDRÉS CHOLULLA	URBANO	1,046,265	1,046,265	1,046,265	1,046,265	100%	0	0	LOTE	5	5	100%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORA AL PRESENTE PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLALE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN JUAN TLALE	RURAL	167,889	167,889	167,889	167,889	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
REPARACIONES GENERALES EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NO. 285 "CONALER CHIPILCO" CLAVE 21DPT0089P DE FRANCISCO JAVIER MINA ATZOMPAN (CHIPILO), SAN GREGOTIO ATZOMPAN	125-SAN GREGORIO ATZOMPAN	CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA (CHIPILO)	URBANO	71,609	71,609	71,609	71,609	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO VICENCO, CJO DE AGUA Y LA PURISIMA MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	128-SAN JOSE CHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	758,588	758,588	758,588	758,588	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA	131-SAN JUAN ATZOMPA	SAN JUAN ATZOMPA	URBANO	217,390	217,390	217,390	217,390	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-3C" EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CETIS" 017 CLAVE 21DCT00023 DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	930,869	930,869	930,869	930,869	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AULAS DEL CONALEP 149 SAN MARTÍN TEXMELUCAN CLAVE 21DPT0002V DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	411,409	411,409	411,409	410,164	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2007
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL MOLINO, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA	134-SAN MATÍAS TLALANCALECA	SAN MIGUEL DEL MOLINO	RURAL	221,078	221,078	221,078	221,078	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TLALOC, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA	134-SAN MATÍAS TLALANCALECA	SAN FRANCISCO TLALOC	RURAL	184,602	184,602	184,602	184,602	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA	134-SAN MATÍAS TLALANCALECA	PALMILLAS	RURAL	358,536	358,536	358,536	358,536	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHIAUTLA DE ARENAS, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA	134-SAN MATÍAS TLALANCALECA	SAN ANTONIO CHIAUTLA DE ARENAS	RURAL	145,682	145,682	145,682	145,682	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES	137-SAN NICOLÁS BUENOS AIRES	MIGUEL HIDALGO	RURAL	182,865	182,865	182,865	182,865	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES	137-SAN NICOLÁS BUENOS AIRES	LOS ÁLMOS (SAN JOSÉ BUENAVISTA)	RURAL	129,464	129,464	129,464	129,464	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL "CETIS" 067 CLAVE 21DCT0001T EN SAN CRISTÓBAL TEPONTLA, SAN PEDRO CHOLULLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	SAN CRISTÓBAL TEPONTLA	RURAL	91,930	91,930	91,930	91,930	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE HORNO PARA LADRILLO NO CONTAMINANTE SAN MATÍAS COCOYOTLA MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	744,912	744,912	744,912	744,912	100%	85,094	85,094	OBRA	1	1	100%	LOS RECURSOS DE LA PRESENTA OBRA SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD ES DECIR AL 100% FÍSICAMENTE PRESENTA UN AVANCE DEL 100% POR LO QUE SE CONSIDERA OBRA FINQUITADA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE BRAVO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC	145-SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC	ZACATEPEC DE BRAVO	RURAL	102,622	102,622	102,622	102,622	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE LAS CALLES PRIV. AZUCENA, PRIV. MARGARITAS Y PRIV. DEL ROSAL EN LA COL. CASA BLANCA	15-AMOZOC	CASA BLANCA	URBANO	1,228,674	1,228,674	1,228,674	1,228,674	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,448	6,448	100%	
CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL ARCO ORIENTE DE LA CD. DE PUE. 1ERA ETAPA DEL DIST. 8 CARRETERA FED. PUEBLA-TEHUACAN	15-AMOZOC	CASA BLANCA	URBANO	1,474,346	1,474,346	1,474,346	1,474,346	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROGRAMA HABITAT VERTIENTE GENERAL PAVIMENTACION VARIAS CALLES	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	211,471	211,471	211,471	211,471	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, UN LAB. MULTIPLE, ADMINISTRACIÓN Y CUBÍCULOS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL COBACHO PLANTEL F-4 CLAVE 21ECB00110 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA	153-TECALI DE HERRERA	TECALI DE HERRERA	URBANO	1,262,393	1,262,393	1,262,393	1,262,393	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESTR. "U-1C" Y SALÓN DE UDOS MÚLTIPLES EN ESTR. REG. "C" EN EL "CBTA" 110 CLAVE 21DTA0110	155-TECOMATLÁN	TECOMATLÁN	URBANO	0	0	0	0	0%	1,109,142	297,422	OBRA	1	1	70%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA PIEMS 2007
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO DE MICROCOMPUTADORAS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CONALEP 150 "TEHUACAN" CLAVE 21DP70065	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	0	0	0	0	0%	520,362	445,836	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA PIEMS 2008
PROGRAMA HABITAT VERTIENTE GENERAL	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	399,746	399,746	399,746	399,746	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA HABITAT VERTIENTE GENERAL PAVIMENTACION VARIAS CALLES	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	414,348	414,348	414,348	414,348	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
REHABILITACIÓN DEL LAB. MULTIDISCIPLINARIO, INST. SANITARIAS, HIDRAULICAS, INSTALACION DE REGADERAS, MESAS Y BANCOS EN EL CONALEP NO. 150 TEHUACAN	150-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	113,730	113,730	113,730	113,730	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA "U-10" EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CETIS" 151 CLAVE 21DCT033AN UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA	164-TEPEACA	TEPEACA	URBANO	764,507	764,507	764,507	710,968	93%	0	0	OBRA	1	1	99%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
PROGRAMA HABITAT VERTIENTE GENERAL PAVIMENTACION VARIAS CALLES	174-TEZIUTLAN	TEZIUTLAN	URBANO	293,741	293,741	293,741	293,741	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	
SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE MOB. Y EQUIPO PARA LOS TALLERES DE MECÁNICA DE COMBUSTIÓN INTERNA, Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN EL CBTS 044 CLAVE 21DCT02040 DE TEZIUTLAN	174-TEZIUTLAN	TEZIUTLAN	URBANO	0	0	0	0	0%	1,411,548	1,411,548	LOTE	3	3	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OTLATLA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180-TLAHUAPAN	SANTA CRUZ OTLATLA	RURAL	206,967	206,967	206,967	206,967	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA PRECIOSITA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180-TLAHUAPAN	LA PRECIOSITA	RURAL	328,506	328,506	328,506	328,506	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN MIGUEL TIANGUISTENGO-SAN RAFAEL IXTAPALUCA DEL KM 0+000 AL KM 1+240	180-TLAHUAPAN	SAN RAFAEL IXTAPALUCAN	URBANO	0	0	0	0	0%	2,328,557	2,325,318	KILOMETRO	1	1	92%	
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA "U-10" EN EL COBACH F-17 CLAVE 21EC00021Q UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC	186-TLATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	496,119	496,119	496,119	496,119	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC	189-TOCHTEPEC	SANTA CECILIA	RURAL	17,448	17,448	17,448	17,448	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ TEPETLACALTECHCO MUNICIPIO DE TOCHTEPEC	189-TOCHTEPEC	SAN BARTOLOMÉ TEPETLACALTECHCO	RURAL	36,420	36,420	36,420	36,420	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE ELECTRICIDAD EN ESTRUCTURA T-80 EN EL "ICATEP" UNIDAD 14 ATlixco CLAVE 21E1C0016Y UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATlixco	19-ATlixco	ATlixco	URBANO	656,647	656,647	656,647	656,647	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-30" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CBTIS" 016 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATlixco	19-ATlixco	ATlixco	URBANO	1,602,939	1,602,939	1,602,939	781,323	49%	0	0	OBRA	1	1	50%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
PROGRAMA HABITAT VERTIENTE GENERAL PAVIMENTACION VARIAS CALLES	19-ATlixco	ATlixco	URBANO	452,238	452,238	452,238	452,238	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	
PAVIMENTACION Y CONSERVACION DEL CAMINO SN ANTONIO JUAREZ-AQUILES SERDAN DEL KM 0+000 AL 7+100	193-TZICATLACOYAN	SAN ANTONIO JUAREZ	RURAL	4,408,095	4,408,095	2,500,000	2,500,000	57%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESTR. "U-10" EN EL CECYTE PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21ETC0018S UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	194-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	304,258	304,258	304,258	304,258	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III 7 AULAS, AREA ADMVA. CTO. DE CÓMPUTO, BIBL., PROV. TALL. DE DIBUJO, LAB. SANIT, VESTIBULO Y ESCALERA EN EL INST. TEC. SUP. DE V. CARRANZA	194-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	7,496,014	7,496,014	7,496,014	7,399,668	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS "CREACION DE ORGANISMOS EDUCATIVOS 2008"
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLAN	198-XICOTLAN	COACALCO	RURAL	419,601	419,601	419,601	419,601	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA	207-ZACAPOAXTLA	AHUACATLAN	RURAL	43,808	43,808	43,808	43,808	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "CBTA" 168 CLAVE 21DTA0091V	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	0	0	0	0	0%	85,401	85,401	LOTE	4	4	90%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2008
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO	208-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	678,018	678,018	678,018	678,018	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,454	2,454	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA (COL. MANANTIALES), MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE SALINAS	209-ZAPOTITLÁN	SAN PEDRO ATZUMBA	RURAL	17,254	17,254	17,254	17,254	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE CALPAN	26-CALPAN	SAN JOSÉ PUEBLO NUEVO	RURAL	124,836	124,836	124,836	124,836	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE UN LAB. DE IDIOMAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "CBTA" 184 CLAVE 21DTA0003T DE ACATÁN DE OSORIO	3-ACATLÁN	ACATLÁN DE OSORIO	URBANO	394,597	394,597	394,597	394,597	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
PROGRAMA HABITAT VERTIENTE GENERAL AGUA POTABLE	4-ACATZINGO	ACATZINGO DE HIDALGO	URBANO	3,459	3,459	3,459	3,459	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	41-CUAUTLANCINGO	GUADALUPE	RURAL	366,669	366,669	366,669	366,669	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	41-CUAUTLANCINGO	RANCHO GUADALUPE	RURAL	405,158	405,158	405,158	405,158	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	44-CUYOACAC	CUYOACAC	URBANO	975,911	975,911	975,910	975,910	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,030	2,030	100%	SE HA REALIZADO TODA LA PREPARACION DE TERRACERIAS.Y SE TIENE PAVIMENTADO EL 100%
REPARACIONES GENERALES EN EL CONALEP PLANTEL CHIETLA CLAVE 21DPT0002W DE ATENCINGO, CHIETLA	51-CHIETLA	ATENCINGO	URBANO	497,776	497,776	497,776	497,776	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE SERVICIOS, INCLUYE: ACCESOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL Y VIALETAS, EN EL KM. 56+000 DE LA AUTOPISTA TLAXCO-EL TEJOCOTAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA	53-CHIGNAHUAPAN	MICHAC	RURAL	9,494,576	9,494,576	9,494,576	9,494,576	100%	0	0	METRO LINEAL	867	867	100%	LA OBRA ESTÁ FINIQUITA.
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	56-CHILA DE LA SAL	CHILA DE LA SAL	RURAL	51,910	51,910	51,910	51,910	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA	58-CHILCHOTLA	EMILIANO ZAPATA (SAN ISIDRO)	RURAL	309,516	309,516	309,516	309,516	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
PROGRAMA HABITAT VERTIENTE GENERAL PAVIMENTACION VARIAS CALLES	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	490,065	490,065	490,065	490,065	100%	0	0	OBRA	6	6	100%	
REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLÁN EL CHICO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO	73-HUEHUETLÁN EL CHICO	HUEHUETLÁN EL CHICO	RURAL	2,468,179	2,468,179	2,468,179	2,468,179	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAPULTITLÁN, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	SAN MATEO CAPULTITLÁN	RURAL	542,491	542,491	542,491	542,491	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TIANGUISTENCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	SANTA MARÍA TIANGUISTENCO	RURAL	821,696	821,696	821,696	821,696	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ORGANAL, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	81-IXCAMILPA DE GUERRERO	EL ORGANAL	RURAL	17,859	17,859	17,859	17,859	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE SERVICIOS DE BELLEZA EN ESTR. "U-1C" EN EL "CATEP" UNIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EIC0003U UBICADO EN LOMAS DE ALCHICHICA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS	85-IZÚCAR DE MATAMOROS	LOMAS DE ALCHICHICA	RURAL	382,251	382,251	382,251	382,251	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA EN ESTR. "U-2C" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CBTIS" 184 CLAVE 21DCT0003R UBICADO EN IZÚCAR DE MATAMOROS	85-IZÚCAR DE MATAMOROS	IZÚCAR DE MATAMOROS	URBANO	910,890	910,890	910,890	910,890	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CBTIS" 184 CLAVE 21DCT0003R DE IZÚCAR DE MATAMOROS	85-IZÚCAR DE MATAMOROS	IZÚCAR DE MATAMOROS	URBANO	64,912	64,912	64,912	64,912	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE JALPAN	86-JALPAN	LINDA VISTA	RURAL	307,749	307,749	307,749	307,749	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, MUNICIPIO DE JALPAN	86-JALPAN	LOS PINOS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	447,382	447,382	447,382	447,382	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SESMA, MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC	86-MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	SAN LUIS SESMA	RURAL	213,482	213,482	213,482	213,482	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN RINCONADA, MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC	86-MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	SAN MARTIN RINCONADA	RURAL	220,337	220,337	220,337	220,337	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC	86-MOLCAXAC	SANTA CRUZ HUITZILTEPEC	RURAL	988,981	988,981	988,981	988,981	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLORACIÓN EN 46 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (PROGRAMA AGUA LIMPIA 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	670,680	670,680	670,680	670,680	100%	0	0	EQUIPO	96	96	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA RED ESTATAL DENTRO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN ESTADO - MUNICIPIO "UNIDOS POR MI CAMINO" 2008 PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000,010	20,000,010	20,000,010	20,000,010	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	360	360	100%	FINIQUITA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA RED ESTATAL DENTRO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN ESTADO-MUNICIPIO "UNIDOS POR MI CAMINO" 2008 (ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, Y GTS NECESARIOS PARA OPERACIÓN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,243,400	36,243,400	36,242,419	36,242,419	100%	0	0	KILOMETRO	1,288	1,288	100%	EN PROCESO
MONITOREO BACTERIOLÓGICO EN 92 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (PROGRAMA AGUA LIMPIA 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	96,352	96,352	96,352	96,352	100%	0	0	OTROS	530	530	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO, EN 20 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (PROGRAMA AGUA LIMPIA 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	182,181	182,181	182,181	182,181	100%	0	0	EVENTO	100	100	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
PROGRAMA EMERGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,029,770	11,029,770	11,029,770	11,029,770	100%	0	0	ACCION	992	992	100%	EL PROGRAMA NO SE CONCLYO DEBIDO A QUE CONAVI NO APORTO \$8113400.00 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, POR LO QUE SE MODIFICÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE 972 ACCIONES DE TECHO Y 20 APOYOS PARA VIVIENDAS EN SU MODALIDAD DE DESARROLLO HABITACIONAL PARA DAMNIFICADOS DE LOS HURACANES STANT Y DEAM
PROTECCIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN 9 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	OBRA	20	20	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO, EN 16 MUNICIPIOS DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	271,906	271,906	271,906	271,906	100%	0	0	OTROS	12,015	12,015	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN PARA 56 OBRAS, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS II 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	818,259	818,259	818,259	818,259	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE AJALPAN	10-AJALPAN	LA JOYA	RURAL	110,254	110,254	110,254	110,254	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAXUXPA, MUNICIPIO DE AJALPAN	10-AJALPAN	CUAXUXPA	RURAL	408,659	408,659	408,659	408,659	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR (TEOPUXCO), MUNICIPIO DE AJALPAN	10-AJALPAN	SAN ISIDRO LABRADOR (TEOPUXCO)	RURAL	63,110	63,110	63,110	63,110	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ACACLAHUACAN, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE	11-ALBINO ZERTUCHE	ACACLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE	URBANO	37,330	37,330	37,330	37,330	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
PROGRAMA ATENCIÓN EMERGENTE POR DERRUMBES, DESLAVES, AFECTACIONES A CAMINOS, OBRAS DE DRENAJES Y PUENTES QUE FORMAN PARTE DE RED CARRETERA DEL EDO. CONTINGENCIAS POR CONSTANTES LLUVIAS, 1A ETAPA 2009	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,999,268	2,999,268	2,999,268	2,999,268	100%	0	0	MUNICIPIO	217	217	100%	FINIQUITA
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TENZIANTLA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC	145-SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC	TENZIANTLA (SAN MARCOS)	RURAL	37,015	37,015	37,015	37,015	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN	147-SANTA INÉS AHUATEMPAN	LA CONCEPCIÓN	RURAL	17,353	17,353	17,353	17,353	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA JOYA, MUNICIPIO DE TEPEACA	164-TEPEACA	SAN PEDRO LA JOYA	RURAL	37,330	37,330	37,330	37,330	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE HIDALGO	170-TEPEYAHUALCO	EL FUERTE DE LA UNIÓN	RURAL	722,588	722,588	722,588	722,588	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHICHICUAUTLA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	170-TEPEYAHUALCO	CHICHICUAUTLA	RURAL	37,097	37,097	37,097	37,097	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	170-TEPEYAHUALCO	TEPEYAHUALCO	URBANO	62,071	62,071	62,071	62,071	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATEPEC, MUNICIPIO DE TLAPANALA	185-TLAPANALA	SANTA CATARINA COATEPEC	RURAL	37,290	37,290	37,290	37,290	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN TEJALUCA Y SAN FÉLIX HIDALGO, MUNICIPIO DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	138,553	138,553	138,553	138,553	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN	193-TZICATLACOYAN	SAN ANTONIO JUÁREZ	RURAL	468,729	468,729	468,729	468,729	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE XICOTLÁN, MUNICIPIO DE XICOTLÁN	198-XICOTLÁN	XICOTLÁN	RURAL	161,974	161,974	161,974	161,974	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE ATOLUCA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO	199-XIUTETELCO	EL AGUAJE ATOLUCA	RURAL	117,804	117,804	117,804	117,804	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COYOTEPEC, MUNICIPIO DE COYOTEPEC	37-COYOTEPEC	SAN VICENTE COYOTEPEC	RURAL	37,189	37,189	37,189	37,189	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CUYOACO	44-CUYOACO	EL CALVARIO	RURAL	37,070	37,070	37,070	37,070	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN SIST. AGUA POT. EN LAS LOCALIDADES DE ACOLIHUÍ, NACAYOLO, LA FRAGUA, EL RODEO, AILITA, LA BRUJA, OCOTE HUÉRFANO, LA PIZAHUA, LA ROSA, LA RULETA, EL SIFÓN Y EL POTRO MPIO CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	842,247	842,247	842,247	842,247	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RIO CHICO, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	RIO CHICO	RURAL	17,563	17,563	17,563	17,563	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CORRAL BLANCO, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	SAN JOSÉ CORRAL BLANCO	RURAL	168,115	168,115	168,115	168,115	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN CHILA DE LA SAL, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	55-CHILA DE LA SAL	CHILA DE LA SAL	RURAL	17,859	17,859	17,859	17,859	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE CHILA HONEY	57-HONEY	LA MAGDALENA	RURAL	257,107	257,107	257,107	257,107	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES, INCLUIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS II, 2008	58-CHILCHOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,115,448	3,115,448	3,115,448	3,115,448	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA	58-CHILCHOTLA	VICENTE GUERRERO	RURAL	37,465	37,465	37,465	37,465	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA	58-CHILCHOTLA	LA TRINIDAD	RURAL	37,290	37,290	37,290	37,290	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHINANTLA, MUNICIPIO DE CHINANTLA	59-CHINANTLA	CHINANTLA	URBANO	61,905	61,905	61,905	61,905	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,168	31,168	31,168	31,168	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC	79-HUITZILTEPEC	DOLORES HIDALGO	RURAL	83,470	83,470	83,470	83,470	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC	79-HUITZILTEPEC	SANTA CLARA HUITZILTEPEC	URBANO	210,527	210,527	210,527	210,527	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LOS LINDEROS DEL SUR, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	81-IXCAMILPA DE GUERRERO	LINDEROS DEL SUR	RURAL	17,859	17,859	17,859	17,859	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE JALPAN	86-JALPAN	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	51,887	51,887	51,887	51,887	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE JALPAN	86-JALPAN	VISTA HERMOSA	RURAL	49,486	49,486	49,486	49,486	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
<b>FISM</b>															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ERA. ETAPA)	39-CUAUTEMPAN	VISTA HERMOSA	RURAL	2,475,907	2,475,907	2,475,907	2,475,907	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCIÓN	5,362	5,362	100%	LA OBRA CONSTA DE: 1 CAJA DE CAPTACIÓN, 1 CRUCE DE BARRANCA, 1 TANQUE DE REGULACIÓN DE 30 M3 DE CAPACIDAD, 1 CASETA, 1 CLORADOR Y 5361.92 ML DE LINEA DE CONDUCCIÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA Y EN OPERACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE DE VISA HERMOSA	93-LAFRAGUA	VISTA HERMOSA	RURAL	112,392	112,392	112,392	112,392	100%	0	0	METRO LINEAL	977	977	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	93-LAFRAGUA	LOS CAPULINES	RURAL	135,077	135,077	135,077	135,077	100%	0	0	METRO LINEAL	1,035	1,035	100%	
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 8 Y 10 NORTE, EN LA COL. VISTA HERMOSA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	156,818	155,676	156,818	155,676	100%	0	0	METRO LINEAL	882	882	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IXTOLCO DE MORELOS	39-CUAUTEMPAN	IXTOLCO DE MORELOS	RURAL	1,198,349	1,198,349	1,198,349	1,198,349	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	4,477	4,477	100%	LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN IXTOLCO DE MORELOS CONSTA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 4477.17 ML DE LINEA DE CONDUCCIÓN, 114 TOMAS DOMICILIARIAS, 1 TANQUE DE REGULACIÓN DE 20 M3, 1 CARCAMO DE BOMBEO DE 60 M3, UN CLORADOR, UNA CASETA DE CLORACIÓN, 1 BOMBA PARA AGUA A BASE DE GASOLINA
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC	19-ATLIXCO	SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC	RURAL	1,593,901	1,579,876	1,593,901	1,485,301	94%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 15 PONIENTE ENTRE CALZADA DEL CARMEN Y AV. INDEPENDENCIA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	279,538	279,538	279,538	275,577	99%	0	0	METRO LINEAL	640	640	100%	
SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 17 PONIENTE ENTRE CALZADA DEL CARMEN Y AV. INDEPENDENCIA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	790,872	790,368	790,872	759,119	96%	0	0	METRO LINEAL	1,177	1,177	100%	
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO MATLAHUACALES (PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	SAN ANTONIO MATLAHUACALES	RURAL	48,990	48,990	48,990	48,990	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE DE MATERIALES



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	53-CHIGNAHUAPAN	JONUCO PEDERNALES	RURAL	552,846	552,846	552,846	552,846	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA EN OCCJALA	53-CHIGNAHUAPAN	OCCJALA	RURAL	557,585	557,585	557,585	557,585	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	93-LAFRAGUA	LAS TRANCAS (SANTA CRUZ)	RURAL	506,003	506,003	506,003	506,003	100%	0	0	METRO LINEAL	1,390	1,390	100%	
AMPLIACION AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BACHILLERATO GENERAL ELENA GARRO	19-ATLIXCO	LAS LOMAS DE AXOCOPAN	RURAL	62,556	62,556	62,556	62,556	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	ESTE EXPEDIENTE FUE ASIGNADO EN EL AÑO 2009 CON RECURSOS 2008
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN MOYOTZINGO AXOCOPAN	19-ATLIXCO	LA MAGDALENA	RURAL	899,689	894,870	899,689	894,870	100%	0	0	METRO LINEAL	1,474	1,474	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	303,702	303,702	303,702	303,702	100%	0	0	METRO LINEAL	394	394	100%	LA AMPLIACION SE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE TRANQUILINO QUINTERO SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100% TAN SOLO SE ESPERA QUE LOS BENEFICIARIOS TERMINEN DE CONECTARSE A LA NUEVA RED.
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	674,754	674,754	674,754	674,754	100%	0	0	METRO LINEAL	748	748	100%	LA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, CONTO CON LA COLOCACION DE 748 MI. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100%. CABE MENCIONAR QUE TAMBIEN PRESENTO FONDOS DE FORTAMUN DE LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE CUAUTZINTEPETL	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	642,505	642,505	642,505	642,505	100%	0	0	METRO LINEAL	445	445	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y ENTREGADA AL COMITE DE BENEFICIARIOS DE OBRA PARA QUE COMIENCEN A HACER SUS DEBIDAS CONECCIONES A LA NUEVA RED
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA	53-CHIGNAHUAPAN	IXTLAHUACA (PALANCINGO)	RURAL	1,028,756	1,028,756	1,028,756	1,028,756	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA	53-CHIGNAHUAPAN	ACOCULCO (ALAMEDILLA)	RURAL	545,945	545,945	545,945	545,945	100%	0	0	METRO LINEAL	2,824	2,824	100%	
REHABILITACION REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 15 PONIENTE ENTRE CALZADA DEL CARMEN Y AV. INDEPENDENCIA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	1,006,308	1,004,945	1,006,308	972,644	97%	0	0	METRO LINEAL	1,458	1,458	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 17 PONIENTE	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	1,230,914	1,230,091	1,230,914	1,128,269	92%	0	0	METRO LINEAL	1,649	1,649	100%	
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	53-CHIGNAHUAPAN	ACOCULCO (ALAMEDILLA)	RURAL	448,620	448,620	448,620	448,620	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
URBANIZACION MUNICIPAL CALLES CONST. DE PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD	10-AJALPAN	MOYOTEPEC	RURAL	402,398	55,112	5,512	5,512	10%	0	0	METROS CUADRADOS	696	696	100%	
CONST. PRIMERA ETAPA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL MIRADOR	10-AJALPAN	EL MIRADOR	RURAL	790,491	48,552	48,552	48,552	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,291	1,291	100%	
CONSTR. PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL BARRANCA TIPA	10-AJALPAN	MEXCALTOCHINTLA	RURAL	1,462,622	62,488	62,488	62,488	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,410	2,410	100%	
CONT. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PROLONGACION LEONA VICARIO	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	155,651	4,945	4,945	4,945	100%	0	0	METROS	400	400	100%	
CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 SUR ENTRE LA BARRANCA Y 2 ORIENTE	110-PALMAR DE BRAVO	CUESTA BLANCA	RURAL	18,946	18,946	18,946	18,946	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	18,946	18,946	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PUENTE	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN FELIPE TEOTLALCINGO	URBANO	1,141,344	1,141,344	1,141,344	421,518	37%	0	0	METROS CUADRADOS	1,141,344	421,517	37%	
BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS	124-SAN GABRIEL CHILAC	SAN GABRIEL CHILAC	RURAL	10,287	10,287	10,287	10,287	100%	0	0	METROS CUADRADOS	373	373	100%	OBRA CON RECURSOS DEL AÑO 2008 Y DOS FONDOS FISM: \$10,287.53 Y FORTAMUN: \$87,210.19

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
GUARNICIONES EN CALLE MATAMOROS	124-SAN GABRIEL CHILAC	SAN GABRIEL CHILAC	RURAL	58,573	58,573	58,573	58,573	100%	0	0	METROS CUADRADOS	162	162	100%	OBRA CON RECURSOS DEL AÑO 2008
PAVIMENTACION CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	124-SAN GABRIEL CHILAC	SAN GABRIEL CHILAC	URBANO	855,230	855,230	855,230	855,230	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,240	1,240	100%	OBRA CON RECURSOS DEL AÑO 2008
CONSTRUCC DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE INSURGENTES E INDEPENDENCIA	129-SAN JOSE MIAHUATLAN	SAN JOSE MIAHUATLAN	URBANO	220,680	220,680	220,680	220,680	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	220,680	220,680	100%	SE PRESENTO MODIFICACION PRESUPUESTAL FOLIO DE CAPTURA:019548
PAVIMENTO ASFALTICO C. VICENTE GUERRERO E/C. HIDALGO Y CARR. A PASO DE CORTES	140-SAN PEDRO CHOLULLA	SAN GREGORIO ZACAPECHPAN	RURAL	600,389	600,389	600,389	600,389	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600,389	600,389	100%	OBRA TERMINADA 100% CON AHORRO FISCAL
PAVIMENTO ASFALTICO C. 20 E NOV. E/C. CHOLULLA Y C. SINOMBRE; C. CHOLULLA E/C. 20 DE NOV. SAN S. TEPALCATEPEC	140-SAN PEDRO CHOLULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,384,317	1,384,317	1,384,317	1,384,317	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,384,317	1,384,317	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO FISCAL
PAVIMENTO ASFALTICO CALLE BENITO JUAREZ E/ CARR. A PASO DE CORTES Y C. FCO I MADERO EN SAN AGUSTIN CALVARI	140-SAN PEDRO CHOLULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	700,456	700,456	700,456	700,456	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700,456	700,456	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO FISCAL
PAVIMENTO ASFALTICO CALLE MORELOS E/ CALLE ITURBIDE Y CERRADA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	SAN GREGORIO ZACAPECHPAN	RURAL	1,087,571	1,087,571	1,087,571	1,087,571	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,087,571	1,087,571	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO FISCAL
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE C. REFORMA Y C. ATILXCO	188-TOCHIMILCO	GPE. CUILOTEPEC (SANTA CATARINA CUILOTEPEC)	RURAL	473,604	473,604	473,604	473,604	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,263	1,263	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL RECURSO DE 2008 Y FUE EJECUTADA EN 2009 TENIENDO UN AVACE FISICO Y FINANCIERO AL 100% EN EL MES DE DICIEMBRE 2009
ADOQUINAMIENTO DE CALLE DIAGONAL CHAPULTEPEC ENTRE CALLE NIÑOS HEROES CALLE PUEBLA, EN LA COL. CHAPULTEPEC AXOCOPAN	19-ATLIXCO	LA MAGDALENA	RURAL	571,448	569,547	571,448	569,547	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,974	1,974	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE ACAPULCO Y CAMINO A LA TRINIDAD TEPANGO, EN SAN JUAN CASTILLOTLA	19-ATLIXCO	SAN DIEGO ACAPULCO	RURAL	274,853	274,561	274,853	274,561	100%	0	0	METROS CUADRADOS	921	921	100%	
ADOQUINAMIENTO DE ACCESO A ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 104, AV. GOMEZ MORIN Y 25 NORTE	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	761,997	760,133	761,997	760,133	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,328	1,328	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE ACAPULCO ENTRE CALLE MORELOS Y FRANCISCO I. MADERO, EN SAN JUAN CASTILLOTLA	19-ATLIXCO	SAN DIEGO ACAPULCO	RURAL	1,274,656	1,272,439	1,274,656	1,271,927	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,707	4,707	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y REVOLUCION	19-ATLIXCO	COL. AGRICOLA DE OCOOTEPEC (COLONIA SAN JOSE)	RURAL	724,552	723,848	724,552	723,848	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,252	2,252	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE PRIVADA MARIA MAGDALENA Y ORIENTE	19-ATLIXCO	LA MAGDALENA	RURAL	227,856	226,320	227,856	223,893	99%	0	0	METROS CUADRADOS	849	849	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, BENITO JUAREZ E INDEPENDENCIA (ENTRE CAMINO ALMAZAN)	19-ATLIXCO	SANTA ANA YANCUTLALPAN (CHILHUACAN)	RURAL	782,823	774,822	782,823	773,288	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,714	2,714	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y VICENTE GUERRERO, EN LA COL. VALLE SUR	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	1,866,394	1,866,394	1,866,394	1,866,394	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,747	6,747	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE PRIVADA MARIA MADALENA, ENTRE CARRETERA ATLIXCO Y CALLE INDEPENDENCIA	19-ATLIXCO	LA MAGDALENA	RURAL	416,368	415,600	416,368	405,890	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,485	1,485	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE PUEBLA 2A ETAPA ENTRE CALLE 7 NORTE Y DIAGONAL COL. CHAPULTEPEC AXOCOPAN	19-ATLIXCO	LA MAGDALENA	RURAL	828,936	828,556	828,936	792,233	96%	0	0	METROS CUADRADOS	2,771	2,771	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE VICENE GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y RUIZ CORTINEZ, EN SAN JUAN CASTILLOTLA	19-ATLIXCO	SAN DIEGO ACAPULCO	RURAL	390,752	390,008	390,752	385,164	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,199	1,199	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 14 NORTE ENTRE PROLONGACION DEL NARDO Y CALLE GLADIOLA, EN LA COL. VISTA HERMOSA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	1,120,061	1,119,261	1,120,061	1,119,261	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	3,023	3,023	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y EMILIANO ZAPATA	19-ATLIXCO	SAN ISIDRO HUILOTEPEC	RURAL	371,083	368,917	371,083	343,392	93%	0	0	METROS CUADRADOS	1,091	1,091	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 17 NORTE ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y 20 PONIENTE	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	618,913	618,741	618,913	588,295	95%	0	0	METROS CUADRADOS	1,821	1,821	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 4 NORTE ENTRE 3 ORIENTE Y 2 ORIENTE	19-ATLIXCO	LA MAGDALENA	RURAL	223,218	220,962	223,218	218,409	99%	0	0	METROS CUADRADOS	823	823	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 4 ORIENTE ENTRE 2 NORTE Y 4 NORTE	19-ATLIXCO	LA MAGDALENA	RURAL	468,512	468,512	468,512	468,512	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,676	1,676	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 4 PONIENTE ENTRE 17 NORTE Y 25 NORTE, EN LA COL. SOLARES CHICOS	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	662,253	661,750	662,253	635,009	96%	0	0	METROS CUADRADOS	2,035	2,035	100%	
CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y PANTEON	19-ATLIXCO	LA MAGDALENA	RURAL	1,209,658	1,209,135	1,209,658	1,168,363	97%	0	0	METROS CUADRADOS	3,694	3,694	100%	
EMPEDRADO DE CALLE 17 NORTE ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y CALLEJON CHICOMECOATL	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	589,345	589,310	589,345	578,509	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,297	1,297	100%	
EMPEDRADO DE LA CALLE 14 PONIENTE ENTRE AV. LIBERTAD Y CALLE 17 NORTE	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	755,793	755,783	755,793	743,251	98%	0	0	METROS CUADRADOS	3,256	3,256	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
2A ETAPA DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y TERRENOS DE CULTIVO EN SAN MIGUEL AYALA	19-ATLIXCO	SAN JERÓNIMO COYULA	URBANO	1,328,507	1,328,507	1,328,507	1,328,507	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,206	4,206	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEACALCO	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	336,070	336,070	336,070	336,070	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	336,070	336,070	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	39-CUAUTEMPAN	TENEPAÑIGIA (SANTA ELENA)	RURAL	1,068,665	1,068,665	1,068,665	1,068,665	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,520	2,520	100%	LA CONSTRUCCION DE 2520 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO SE REALIZO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE SANTA ELENA TENEPAÑIGIA. DICHA OBRA TAMBIEN CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 840 ML DE GUARNICIONES. META QUE SE HA ALCANZADO POR LO QUE SE TIENE CULMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE BOULEVARD Y PANTEON MUNICIPAL	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	1,182,571	1,182,571	1,182,571	1,182,571	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,003	3,003	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA Y FINIQUITADA AL 100%. LA CUAL FUE CONTRATADA MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS, Y FIRMADO EL CONTRATO CON LA EMPRESA SIERRA DORADA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. LA CUAL HA AFIANZADO LA OBRA POR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUEDA PRESENTAR LA OBRA POR EL PERIODO DE 1 AÑO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS	39-CUAUTEMPAN	HUEY'TENTAN	RURAL	674,866	674,866	674,866	674,866	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,560	1,560	100%	LA PRESENTE OBRA CONSTO DE LA CONSTRUCCION DE 1560 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F CM250 KG/CM3. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10. A DEMAS, DE LA CONSTRUCCION DE 660 ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, FINIQUITADA Y EN FUNCIONAMIENTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN ANGEL ENTRE LA SALIDA A LA COLONIA 5 DE MAYO E IGLESIA	50-CHICHQUIULA	HUAXCALECA	RURAL	73,632	73,632	73,632	39,970	54%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	17	9	55%	OBRA EN PROCESO CONTIENE UNA MESCLA DE 3 FONDOS: *FISM 2009: \$385,580.18 *FORTAMUN 2008: \$80,011.44 *FISM 2008: \$73,632.74
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE RABOSO	62-EPATLAN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	135,444	135,444	135,444	135,444	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	413	413	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE HIDALGO ENTRE REFORMA Y TERRENO DE CULTIVO	93-LAFRAGUA	POCITOS (SAN MIGUEL)	RURAL	181,286	181,286	181,286	181,286	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	694	694	100%	
ADOQUINAMIENTO CALLE 9 NORTE ENTRE CELSO FRAGOSO ANDRADE Y 2 PONIENTE	93-LAFRAGUA	CUAUHTEMOC	RURAL	183,696	183,696	183,696	183,696	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	638	638	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 3 SUR ENTRE 3 PONIENTE Y 2 PONIENTE	93-LAFRAGUA	CUAUHTEMOC	RURAL	401,557	401,557	401,557	401,557	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,367	1,367	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE FRANCISCO I MADERO Y TERRENO DE CULTIVO	93-LAFRAGUA	POCITOS (SAN MIGUEL)	RURAL	295,216	295,216	295,216	295,216	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,093	1,093	100%	
AMPLIACION															
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 SUR ENTRE 13 Y 17 ORIENTE	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	447,838	447,838	31,190	31,190	7%	31,190	31,190	METROS CUADRADOS	447,838	447,838	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE 15 PONIENTE ENTRE CALZADA DEL CARMEN Y AV. INDEPENDENCIA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	522,192	521,796	522,192	484,656	93%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFALTICO	5,554	5,300	95%	
PASOS VEHICULARES															
CONSTRUCCION															
ADOQUINAMIENTO DE CALLES EN JUNTA AUXILIAR DE RINCONADA	53-CHIGNAHUAPAN	RINCONADA	RURAL	261,387	261,387	261,387	261,387	100%	0	0	0 METROS LINEALES	4,452	4,452	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2
ADOQUINAMIENTO EN EL PERIMETRO DE LA LAGUNA	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	748,757	748,757	748,757	748,757	100%	0	0	0 METROS LINEALES	10,863	10,863	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2
ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE JUAREZ UBICADA ENTRE EL CALLEJON Y LA CARRETERA A RINCONADA	53-CHIGNAHUAPAN	LLANO VERDE	RURAL	152,158	152,158	152,158	152,158	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN POBLADO
ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE JUAREZ UBICADA ENTRE EL CALLEJON Y LA CARRETERA A RINCONADA	53-CHIGNAHUAPAN	LLANO VERDE	RURAL	114,815	114,815	114,815	114,815	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 POBLADO
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORREDOR EDUCATIVO	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	1,755,526	1,755,526	1,755,526	1,755,526	100%	0	0	0 METROS LINEALES	5,159	5,159	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (1A ETAPA), DEL KM 0+000 AL KM 1+374.70	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	1,833,615	1,833,615	1,833,615	1,833,615	100%	0	0	0 METROS LINEALES	11,310	11,310	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS
PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	2,355,761	2,355,761	2,355,761	2,355,761	100%	0	0	0 METROS LINEALES	6,698	6,698	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL RIVERA ANAYA	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	977,219	977,219	977,219	977,219	100%	0	0	0 METROS LINEALES	120	120	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
MANTENIMIENTO															
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TIPO E TIZAPA-CUABTLAJAPA DEL KM 0+000 AL 3+850	61-ELOXOCHITLAN	CUABTLAJAPA	RURAL	1,395,217	1,395,217	1,395,217	1,395,217	100%	0	0	0 METROS LINEALES	3,850	3,850	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO ENTRONQUE LOS BORREGOS-ATLALAQUA KM 0+000 AL KM 2+160	61-ELOXOCHITLAN	ATLALAQUA	RURAL	1,031,776	1,032,845	1,032,845	784,140	76%	0	0	0 METROS LINEALES	2,160	1,639	76%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, POR MOTIVO DE FACTORES AMBIENTALES Y CLIMATOLOGICOS, E IGUALFORMA SE ESTAN HACIENDO CAMBIOS EN LOS CONCEPTOS DE EJECUCION, Y LA MODIFICACION PRESUPUESTAL ESTA EN REVISION EN LA DIRECCION DE APOYO A LA OPERACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ANADOR PEATONAL CUAPANCSINGO-BUENA VISTA	172-TETELA DE OCAMPO	BUENA VISTA	RURAL	715,469	715,469	715,469	715,469	100%	0	0	0 METROS LINEALES	715,469	715,469	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL PAREDON (PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	EL PAREDON	RURAL	40,212	40,212	40,212	40,212	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE DE MATERIALES
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN VILLA CUAUHEMOC (PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	VILLA CUAUHEMOC	RURAL	40,212	40,212	40,212	40,212	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE DE MATERIALES
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
OTROS																
CONST. 1RA. ETAPA DE SALON DE USOS MULTIPLES DE AJALPAN	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	11,914,788	10,772,798	10,772,798	10,772,798	100%	0	0	0	SALÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN CRISOSTOMO BONILLA	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	351,719	351,719	351,719	351,719	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAN CRISOSTOMO BONILLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN FUE PAGADA DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA FISM-2008. LA CUAL CONTO CON CONSTRUCCIÓN DE 750 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y A DEMAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 250 M DE GUARNICIONES; A LA FECHA ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
CONSTRUCCION DE EXPLANADA CIVICA EN SAN ANTONIO MATLAHUACALES (PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	SAN ANTONIO MATLAHUACALES	RURAL	39,944	39,944	39,944	39,944	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ( PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	EL PAREDÓN	RURAL	95,942	95,942	95,942	95,942	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
0453434F4E5345254343484F4E20444E20475541524E4943494F4E453209209049535441256-CHIGNAHUAPAN	36-CHIGNAHUAPAN	TEOCONCHILA	RURAL	44,457	44,457	44,457	44,457	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
54E2054E48444144204445504F525449564120444520434849474E4148554150414E202850415156455445204445204D4154455249414C45532994	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	293,440	293,440	293,440	293,440	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ILUMINACION DE "PLAZA DE LA CONSTITUCION" DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	ELOXOCHITLÁN	URBANO	346,371	346,371	346,371	346,371	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCAO PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL.	81-ELOXOCHITLÁN	ELOXOCHITLÁN	URBANO	319,086	319,086	319,086	319,086	100%	0	0	0	CERCOS	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTAL EN SU MODALIDAD DE AMPLIACION DE METAS Y RECURSO QUEDANDO UN MONTO DE \$319,086.55 MONTO ASIGNADO \$272,004.76. SE REALIZARON PAGOS EN EJERCICIO FISCAL 2009.
CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ATEXACAPA	81-ELOXOCHITLÁN	ATEXACAPA	RURAL	1,397,032	1,397,032	1,397,032	1,397,032	100%	0	0	0	SALÓN	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTAL EN LA MODALIDAD DE CANCELACION PARCIAL DE RECURSO (AHORRO PRERSUPUESTAL)
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CELDA DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL RABOSO	85-IZUCAR DE MATAMOROS	SAN JUAN RABOSO	URBANO	5,594,525	5,594,525	5,594,525	5,594,525	100%	0	0	0	RELLENO SANITARIO	27,500	27,500	100%	
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CELDA DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL RABOSO	85-IZUCAR DE MATAMOROS	SAN JUAN RABOSO	URBANO	5,594,525	5,594,525	5,594,525	5,594,525	100%	0	0	0	RELLENO SANITARIO	27,500	27,500	100%	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
ALUMBRADO PÚBLICO																
AMPLIACION																
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE HIDALGO Y CALLE COLIMA ENTRE CALLE MICHOCACAN Y CALLE YUCATAN	180-TLAHUAPAN	SAN RAFAEL IXTAPALUCAN	URBANO	30,442	30,442	30,442	30,442	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	30,442	30,442	100%	OBRA NO. 84835 "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE HIDALGO Y CALLE COLIMA ENTRE CALLE MICHOCACAN Y CALLE YUCATAN" FONDO FISM EJERCICIO FISCAL 2008 MONTO 30,442.10 AVANCE FISICO FINANCIERO 100% UNIDAD DE MEDIDA KM
RED DE ELECTRICIDAD																
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COL. SOLIDARIDAD, EN METEPEC	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	159,407	159,036	159,407	159,036	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 122 POSTES 468KVA, KV 13.2	53-CHIGNAHUAPAN	TEOTLALPAN	RURAL	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	0	POSTE	122	122	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	82-EPATLÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	129,081	129,081	129,081	129,081	100%	0	0	0	POSTE	31	31	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN MATEO OXTOTLA	82-EPATLÁN	SAN MATEO OXTOTLA	RURAL	78,533	78,533	78,533	78,533	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON AL RIO TIZAC	86-GUADALUPE	VISTA HERMOSA	RURAL	18,154	18,154	18,154	18,154	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	174	174	100%	AMPLIACION EN BAJA TENSION 174 ML. CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
OTROS																
AMPLIACION DE LINEA M.T. 2F	172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	9,030	9,030	9,030	9,030	100%	0	0	0	METROS	9,030	9,030	100%	OBRA TERMINADA AL 100%.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
CENTROS DE SALUD																
CONSTRUCCION																
CONST. CERCAO EN LA INSPECTORIA Y CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD	10-AJALPAN	PLAYA VICENTE	RURAL	406,955	43,854	43,854	43,854	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
OTROS																
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	191-TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	495,741	495,741	495,741	495,741	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y ANEXO SANITARIO REGIONAL TIPO "C" EN BACHILLERATO GENERAL ELENA GARRO	19-ATLIXCO	LAS LOMAS DE AXOCOPAN	RURAL	1,107,459	1,105,300	1,107,459	1,086,246	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	SE CONSTRUYEN 3 AULAS Y UN ANEXO SANITARIO
CONSTRUCCION DE 1 AULA (SALA DE COMPUTO) EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL JOSE GALVEZ	39-CUAUTEMPAN	IXTOLCO DE MORELOS	RURAL	212,024	212,024	212,024	212,024	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	78	78	100%	LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA (SALA DE COMPUTO) EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL JOSE GALVEZ. SE ENCIENRA CONCLUIDA AL 100%, AUNQUE CABE MENCIONAR QUE OBRA NADA MAS CONSTO EN EL PERIODO REPORTADO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO Y CON LA DOTACION DE 13 SILLAS Y 13 MESAS, PROGRAMANDOSE PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO LA INSTALACIÓN PARA LA RED DE EQUIPO DE COMPUTO.
CONSTRUCCION DE 1 AULA CAPCE ESTRUCTURA U-C. EN BACHILLERATO GENERAL "NUEVA CREACION" CCT	53-CHIGNAHUAPAN	LOMA ALTA	RURAL	382,706	382,706	382,706	352,157	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	97%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 AULA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES BACHILLERATO GENERAL OFICIAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ	81-ELOXOCHITLÁN	XONOTIPAN DE JUAREZ	RURAL	293,715	293,715	293,715	293,715	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	EN EL OFICIO DE ASIGNACION CON UN MONTO DE \$294,717.67. SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTAL EN LA MODALIDAD DE AHORRO PRESUPUESTAL QUE DANDO CON UN MONTO DE \$293,715.42

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE USOS MULTIPLES DEL BACHILLERATO "CESAR AUGUSTO REYES CABRERA"	82-EPATLÁN	SAN JUAN EPATLÁN	URBANO	165,400	165,400	165,400	165,400	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, LABORATORIO	1	1	100%	
PREESCOLAR																
CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN JARDIN DE NIÑOS KUKULCAN CLAVE 21DJN0881	19-ATLIXCO	SAN FELIX ALMAZAN	RURAL	56,174	56,174	56,174	56,174	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	SE CONSTRUYE UN MURO DE MAMPOSTERIA
CONSTRUCCION DE CARCADO PERIMETRAL Y MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA	61-ELOXOCHITLÁN	ELOXOCHITLÁN	URBANO	573,895	573,895	573,895	573,895	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTAL EN SU MODALIDAD DE AMPLIACION DE METAS Y RECURSO, POR LO QUE SE TERMINO FISICAMENTE Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, MONTO ASIGNADO: \$454,021.00 MODIFICADO \$573,895.10, MONTO EJERCIDO EN EJERCICIO 2009 \$223906.92
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CLAVE 21EJN0093Y ENTRE CALLE TAPIA Y FILADELFA	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	242,291	242,291	242,291	242,291	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	75	75	100%	
PRIMARIA																
CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS , CLAVE 21DPR1541L	19-ATLIXCO	SAN ISIDRO HULOTEPEC	RURAL	760,683	760,683	760,683	760,683	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	SE CONSTRUYE UN LOCAL DE USOS MULTILES
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL PARA ESC PRIM MOTOLINA CLAVE 21DPB0155K	61-ELOXOCHITLÁN	TUXTLA	RURAL	385,650	317,448	317,448	317,448	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTAL EN LA MODALIDAD DE AMPLIACION DE RECURSO Y METAS, MONTO ASIGNADO \$271,599.11 MONTO MODIFICADO \$385,650.33, LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO CLAVE C.C.T. 21KPB0099R	61-ELOXOCHITLÁN	CAMPO NUEVO UNO	RURAL	231,927	231,927	231,927	231,927	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	75	75	100%	OBRA TERMINADA. CAPTUREO: ING. ALFONSO CANSECO SANCHEZ
CONSTRUCCION DE UN AULA PARA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MATUTINA VENUSTIANO CARRANZA C C T 21DPR3695B	61-ELOXOCHITLÁN	ELOXOCHITLÁN	URBANO	241,936	241,936	241,936	241,936	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA SE PAGO EN EL EJERCICIO 2009
REHABILITACION																
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑO ARTILLERO"	191-TULCINGO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	108,149	108,149	108,149	108,149	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	384	384	100%	
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC"	82-EPATLÁN	SAN JUAN EPATLÁN	URBANO	59,414	59,414	59,414	59,414	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
SECUNDARIA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-1C EN ESC. SEC. N° 2 GABINO BARREDA, DE LA COL. INFONAVIT	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	800,687	785,061	800,687	785,061	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	SE CONSTRUYEN 2 AULAS
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, 2 AULAS DE CIENCIAS Y UN ANEXO SANITARIO EN ESC. SEC. TEC. 72	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	1,935,125	1,935,125	1,935,125	1,935,125	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	SE CONSTRUYEN 3 AULAS Y UN ANEXO
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
OTROS																
CONST. SALON DE USOS MULTIPLES (PRIMERA ETAPA) DE LA LOCALIDAD	10-AJALPAN	ACHICHINALCO	RURAL	1,286,428	1,322,653	1,322,653	1,322,653	100%	0	0	0	SALÓN	1	1	100%	
REHABILITACION DE BACHILLERATO OFICIAL IGNACIO ZARAGOZA	172-TETELA DE OCAMPO	XALTATEMPA DE LUCAS	RURAL	16,881	16,881	16,881	16,881	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	16,882	16,882	100%	OBRA TERMINADA AL 100%.
REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS "CARMEN CUEVAS DE BONILLA" C.C.T. 21DJB0108K	172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	318,496	318,496	318,496	318,496	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	318,496	318,496	100%	OBRA TERMINADA AL 100%.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ACCOCLCO (PAQUETE DE MATERIALES)CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ACCOCLCO (PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	ACOCLCO (ALAMEDILLA)	RURAL	39,944	39,944	39,944	39,944	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO CAPCE ESTRUCTURA U-1C EN BACHILLERATO GENERAL "NARCISO MENDOZA" C.C. T21EBH0668T	53-CHIGNAHUAPAN	TENEXTLA	RURAL	362,706	362,706	362,706	352,157	97%	0	0	0	AULA	1	1	97%	
REHABILITACION DE TRES AULAS EN SAN CLAUDIO PAREDON SECCION SAN CLAUDIO (ADQUISICION DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	EL PAREDÓN	RURAL	393,199	393,199	393,199	393,199	100%	0	0	0	LOTE	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL SOR JUANA I. DE LA CRUZ	61-ELOXOCHITLÁN	XONOTIPAN DE JUAREZ	RURAL	293,715	293,715	293,715	293,715	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA TERMINADA. CAPTUREO: ING. ALFONSO CANSECO SANCHEZ
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL B. JUAREZ	61-ELOXOCHITLÁN	ELOXOCHITLÁN	URBANO	404,272	404,272	404,272	402,928	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	LA MODIFICACION PRESUPUESTAL (CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS), SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LA DAO EN PUEBLA, POR ESO NO SE ENCUENTRA AL 100% EL AVANCE FINANCIERO.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
PISO FIRME																
CONSTRUCCION																
APORTACION PARA EL PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PROGRESIVA "TU CASA 2008"	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	76,228	76,228	76,228	76,228	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,184	2,184	100%	SE REALIZO LA APORTACION PARA PROVEER DE PISO FIRME A 91 FAMILIAS DEL MUNICIPIO CON COPARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL, DENTRO DEL PROGRAMA "TU CASA 2008"
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
OTROS																
APORTACION PARA EL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2008	172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	LOTE	100,000	100,000	100%	OBRA TERMINADA AL 100%.
APORTACION PARA EL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PROGRESIVA "TU CASA 2008"	172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	437,263	437,263	437,263	437,263	100%	0	0	0	LOTE	437,264	437,264	100%	OBRA TERMINADA AL 100%.
CAMINOS RURALES																
CAMINOS RURALES																
CONSTRUCCION																
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TIPO E DE ATEXACAPA-TEPETZALA TERCERA ETAPA	61-ELOXOCHITLÁN	ELOXOCHITLÁN	URBANO	331,660	318,627	318,627	318,627	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE ASIGNO CON UN MONTO MAYOR \$331,660.60 PERO AL REALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION SE ADJUDICO CON UN MONTO MENOR QUE DIANDO LA APORTACION POR PARTE DEL MUNICIPIO DE \$ 318,627.48
APORTACION PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D ZACACAPAN-PAPALOAPAN DEL KM 5.91 DE LONGITUD META 2005 1.690K4	61-ELOXOCHITLÁN	ELOXOCHITLÁN	URBANO	3,522,810	3,522,810	3,522,810	3,522,810	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	EN ESTA OBRA SOLAMENTE ES UNA APORTACION DE RECURSO FISM POR MEDIO DE UNA CARTA MANDATO, LA OBRA ES DEL PROGRAMA PIBAI
AMPLIACION																
MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO TIPO D	124-SAN GABRIEL CHILAC	SAN JUAN ATZINGO	RURAL	1,746,059	1,746,059	1,756,049	1,756,049	101%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	RECURSOS DEL AÑO 2008
REHABILITACION																

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	53-CHIGNAHUAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,002,000	2,002,000	2,002,000	2,002,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE DE EQUIPO RENTADO
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																
OTROS																
RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	98,900	98,900	98,900	98,900	100%	0	0	0	HORA DE SERVICIO	200	200	100%	SE REALIZO LA RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA PARA LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN POR 200 HORAS, LOGRANDOSE REHABILITAR 29 KM DE CAMINOS.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																
CONSTRUCCION																
PROYECTO PRODUCTIVO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMIPIJA PARA LA UNIDAD DE RIEGO POZO NO. 42 EL CERRITO	180-TLAHUAPAN	GUADALUPE ZARAGOZA	URBANO	185,602	185,602	185,602	185,602	100%	0	0	0	HECTAREA	185,603	185,603	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 2008 \$ 185,602.52 SDR 2008 \$ 737,644.80 PRODUCTORES \$ 306,160.68 TOTAL RAMO 33 \$ 185,602.52
INFRAESTRUCTURA ARTESANAL																
CONSTRUCCION DE TALLER MUNICIPAL DE OFICIOS	61-ELOXOCHITLAN	ELOXOCHITLAN	URBANO	409,768	409,768	409,768	409,768	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA TERMINADA. CAPTURÓ. ING. ALFONSO CANSECO SANCHEZ
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
OTROS																
TECHADO DE MICRONVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate TIPO SALADETTE	172-TETELA DE OCAMPO	XILITITLA	RURAL	120,440	120,440	120,440	120,440	100%	0	0	0	INVERNADERO	120,440	120,440	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
PROYECTO DE CRIA Y ENGORDA DE OVINOS	19-ATLIXCO	SAN PEDRO BENITO JUAREZ	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	AGRUPACION	1	1	100%	
PROYECTO DE CRIA Y ENGORDA DE OVINOS	19-ATLIXCO	SAN PEDRO BENITO JUAREZ	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	AGRUPACION	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO PARA PANADERIA	53-CHIGNAHUAPAN	VILLA CUAUHTEMOC	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	
ADQUISICION DE 25 CABEZAS DE GANADO OVINO PARA REPOBLAMIENTO EN SAN MIGUEL LASTIRI	53-CHIGNAHUAPAN	SAN MIGUEL LASTIRI	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	CABEZA	25	25	100%	
ADQUISICION DE VIENTRES DE CONEJOS Y SEMENTALES JUNTO CON LAS JAULAS PARA CRIA	53-CHIGNAHUAPAN	SAN ANTONIO MATLAHUACALES	RURAL	57,720	57,720	57,720	57,720	100%	0	0	0	OTROS	282	282	100%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA TORTILLERIA EN TEOTLALPAN	53-CHIGNAHUAPAN	TEOTLALPAN	RURAL	89,400	89,400	89,400	89,400	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	53-CHIGNAHUAPAN	LLANO VERDE	RURAL	50,131	50,131	50,131	50,131	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	
ADQUISICION DE UN SEMENTAL RAZA HAMP SHIRE	53-CHIGNAHUAPAN	ACOCULCO (ALAMEDILLA)	RURAL	10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	0	CABEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNA MEZCLADORA DE CONCRETO	53-CHIGNAHUAPAN	TOLTEMPAN	RURAL	99,999	99,999	99,999	99,999	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
ADQUISICION DE 10 CABEZAS DE GANADO OVINO PARA REPOBLAMIENTO EN SAN MIGUEL LASTIRI	53-CHIGNAHUAPAN	SAN MIGUEL LASTIRI	RURAL	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	0	CABEZA	10	10	100%	
ADQUISICION DE 20 CABEZAS DE GANADO OVINO	53-CHIGNAHUAPAN	AJOLOTLA	RURAL	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	0	CABEZA	20	20	100%	
ADQUISICION DE 20 CABEZAS DE GANADO OVINO PARA REPOBLAMIENTO DE MICHAC	53-CHIGNAHUAPAN	MICHAC	RURAL	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	0	CABEZA	20	20	100%	
ADQUISICION DE 20 CABEZAS DE GANADO OVINO PARA REPOBLAMIENTO EN TEOTLALPAN	53-CHIGNAHUAPAN	TEOTLALPAN	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	CABEZA	20	20	100%	
ADQUISICION DE 25 CABEZAS DE GANADO OVINO PARA REPOBLAMIENTO EN ACOCULCO	53-CHIGNAHUAPAN	ACOCULCO (ALAMEDILLA)	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	CABEZA	25	25	100%	
ADQUISICION DE 25 CABEZAS DE GANADO OVINO PARA REPOBLAMIENTO EN ACOCULCO	53-CHIGNAHUAPAN	ACOCULCO (ALAMEDILLA)	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	CABEZA	25	25	100%	
ADQUISICION DE 25 CABEZAS DE GANADO OVINO PARA REPOBLAMIENTO EN LA GLORIA 1ERA SECCION	53-CHIGNAHUAPAN	LA GLORIA (PRIMERA SECCION)	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	CABEZA	25	25	100%	
ADQUISICION DE 25 CABEZAS DE GANADO OVINO PARA REPOBLAMIENTO EN LAS MESAS	53-CHIGNAHUAPAN	LAS MESAS	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	CABEZA	25	25	100%	
ADQUISICION DE 25 CABEZAS DE GANADO OVINO PARA REPOBLAMIENTO EN PIEDRA ANCHA	53-CHIGNAHUAPAN	PIEDRA ANCHA	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	CABEZA	25	25	100%	
ADQUISICION DE 25 CABEZAS DE GANADO OVINO Y UN SEMENTAL	53-CHIGNAHUAPAN	CUAUTLOLULCO	RURAL	39,200	39,200	39,200	39,200	100%	0	0	0	CABEZA	28	28	100%	
ADQUISICION DE 30 CABEZAS DE GANADO OVINO PARA REPOBLAMIENTO EN ACOCULCO	53-CHIGNAHUAPAN	ACOCULCO (ALAMEDILLA)	RURAL	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	0	CABEZA	30	30	100%	
ADQUISICION DE 30 CABEZAS DE GANADO OVINO PARA REPOBLAMIENTO EN POTRERILLOS	53-CHIGNAHUAPAN	POTRERILLOS	RURAL	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	0	CABEZA	30	30	100%	
ADQUISICION DE 35 CABEZAS DE GANADO OVINO	53-CHIGNAHUAPAN	MATLAHUACALES DE AQUILES SERDAN	RURAL	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	0	CABEZA	35	35	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICION DE 40 CABEZAS DE GANADO OVINO PARA REPOBLAMIENTO EN ACOLIHUJA (OVINOS CERRO BLANCO)	53-CHIGNAHUAPAN	ACOLIHUJA	RURAL	56,000	56,000	56,000	56,000	100%	0	0	CABEZA	40	40	100%	
ADQUISICION DE 40 CABEZAS DE GANADO OVINO PARA REPOBLAMIENTO EN SAN MIGUEL LASTIRI	53-CHIGNAHUAPAN	SAN MIGUEL LASTIRI	RURAL	56,000	56,000	56,000	56,000	100%	0	0	CABEZA	40	40	100%	
ADQUISICION DE 45 CABEZAS DE GANADO OVINO PARA REPOBLAMIENTO EN ACCUCLCO	53-CHIGNAHUAPAN	ACCOCLCO (ALAMEDILLA)	RURAL	40,500	40,500	40,500	40,500	100%	0	0	CABEZA	45	45	100%	
ADQUISICION DE 50 CABEZAS DE GANADO OVINO	53-CHIGNAHUAPAN	MATLAHUACALES DE AQUILES SERDAN	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	CABEZA	50	50	100%	
ADQUISICION DE 50 CABEZAS DE GANADO OVINO	53-CHIGNAHUAPAN	VILLA CUJAUHTEMOC	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	CABEZA	50	50	100%	
ADQUISICION DE 50 CABEZAS DE GANADO OVINO	53-CHIGNAHUAPAN	VILLA CUJAUHTEMOC	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	CABEZA	50	50	100%	
ADQUISICION DE 50 CABEZAS DE GANADO OVINO PARA REPOBLAMIENTO EN ACOLIHUJA	53-CHIGNAHUAPAN	ACOLIHUJA	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	CABEZA	50	50	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA APOYO A ESFEREROS DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	250,467	250,467	250,467	250,467	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA ALMACEN	53-CHIGNAHUAPAN	TEOCONCHILA	RURAL	47,802	47,802	47,802	47,802	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
ELABORACION DE ESFERAS	53-CHIGNAHUAPAN	LA GLORIA (PRIMERA SECCION)	RURAL	67,784	67,784	67,784	67,784	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	INFORMO QUE ESTA OBRA ES UN PROYECTO PRODUCTIVO
EQUIPAMIENTO DE CARNICERIA EN LA LOCALIDAD DE TEOTLALPAN	53-CHIGNAHUAPAN	TEOTLALPAN	RURAL	70,077	70,077	70,077	70,077	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE CERAMICA DE ALTA TEMPERATURA	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	243,726	243,726	243,726	243,726	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
INSTALACION DE TALLER DE COSTURA	53-CHIGNAHUAPAN	CIENEGA LARGA	RURAL	30,326	30,326	30,326	30,326	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
INSTALACION DE UN TALLER DE COSTURA EN LA COMUNIDAD DE SEBASTOPOL	53-CHIGNAHUAPAN	SEBASTOPOL	RURAL	228,600	228,600	228,600	228,600	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
INSTALACION DE UNA CARPINTERIA EN SN ANTONIO MATLAHUACALES	53-CHIGNAHUAPAN	SAN ANTONIO MATLAHUACALES	RURAL	49,848	49,848	49,848	49,848	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
INSTALACION DE UNA COCINA ECONOMICA	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	14,791	14,791	14,791	14,791	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
INSTALACION DE UNA COCINA ECONOMICA	53-CHIGNAHUAPAN	LLANO VERDE	RURAL	22,255	22,255	22,255	22,255	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
INSTALACION DE UNA CREMERIA	53-CHIGNAHUAPAN	CIENEGA LARGA	RURAL	34,971	34,971	34,971	34,971	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
INSTALACION DE UNA ESTETICA EN TOLTEMPAN	53-CHIGNAHUAPAN	TOLTEMPAN	RURAL	47,285	47,285	47,285	47,285	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
INSTALACION DE UNA ROSTICERIA DE POLLOS EN CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	31,900	31,900	31,900	31,900	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
INSTALACION DEUNA CARNICERIA EN CAÑADA DE PIEDRAS	53-CHIGNAHUAPAN	CAÑADA DE PIEDRAS	RURAL	59,826	59,826	59,826	59,826	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PRODUCCION DE ESFERAS EN LA COMUNIDAD DE TEOCONCHILA	53-CHIGNAHUAPAN	TEOCONCHILA	RURAL	104,880	104,880	104,880	104,880	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
REPOBLAMIENTO DE GANADO OVINO EN LA COMUNIDAD DE LA CAMPANA	53-CHIGNAHUAPAN	LA CAMPANA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	CABEZA	25	25	100%	
TALLER DE HERRERIA	53-CHIGNAHUAPAN	SAN MIGUEL LASTIRI	RURAL	19,722	19,722	19,722	19,722	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
TALLER DE PIROGRABADO	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	25,720	25,720	25,720	25,720	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO EN PLANTA ALTA DE LA INSPECTORIA	61-ELOXOCHITLAN	EL TEPEYAC	RURAL	376,632	376,632	376,632	366,146	97%	0	0	TALLER	1	1	100%	LA MODIFICACION PRESUPUESTAL SE ESTA ELABORANDO EN EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO, PARA SER ENTREGADA A LA DAO EN PUEBLA CAPTURO: ING. ALFONSO CANSECO SANCHEZ
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>															
INTEGRACION DE PROPUUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS															
PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO 2008	61-ELOXOCHITLAN	ELOXOCHITLAN	URBANO	273,092	273,092	273,092	273,092	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	ESTA SE ASIGNO EN AÑO 2009 PERO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
<b>OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS</b>															
ADQUISICION DE TERRENO PARA BASURERO PUBLICO	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO CON LONGITUD 1973.10M PLANTA	53-LAPRAGUA	VISTA HERMOSA	RURAL	27,239	27,239	27,239	27,239	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROYECTO EJECUTIVO PARA RED DE AGUA POTABLE CON LONGITUD DE 1973.10M	83-LAFRAGUA	VISTA HERMOSA	RURAL	13,175	13,175	13,175	13,175	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTROS															
PROGRAMA MUNICIPAL DE LAFABETIZACION	11-ALBINO ZERTUCHE	ACAXTLAHUACÁN DE ALBINO ZERTUCHE	URBANO	1,896	1,896	1,896	1,896	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON GRADAS	172-TETELA DE OCAMPO	TAXCO	RURAL	449,963	449,963	449,963	449,963	100%	0	0	METRO CUADRADO	449,963	449,963	100%	OBRA TERMINADA AL 100%.
REHABILITACION DE SALON DE CONVIVENCIA SOCIAL	172-TETELA DE OCAMPO	LA LAGUNILLA	RURAL	32,072	32,072	32,072	32,072	100%	0	0	METRO CUADRADO	32,072	32,072	100%	OBRA TERMINADA AL 100%.
APORTACION AL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, ART. 77	38-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	36,859	36,859	36,859	36,859	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA ACCION SOLO ES LA APORTACION AL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, ART. 77, POR LO QUE SOLO LO MANEJAMOS ASI COMO UNA APORTACION.
PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	352,058	352,058	352,058	105,617	30%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	INFORMO QUE EL AVANCE FISICO ESTA EN CERO YA QUE SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO
<b>FORTAMUN</b>				<b>53,758,103</b>	<b>53,757,208</b>	<b>51,404,294</b>	<b>50,777,143</b>	<b>94%</b>	<b>22,859</b>	<b>22,859</b>		<b>10,671,696</b>	<b>10,259,187</b>	<b>96%</b>	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
PAVIMENTACION DE LA CALLE 6 DE ENERO ENTRE IZTACCHIHUATL Y MISMA CALLE	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN MATEO ATZALA	RURAL	454,608	454,608	42,152	42,152	9%	0	0	METROS CUADRADOS	454,608	42,152	9%	
BANQUETAS DE LA CALLE MATAMOROS	124-SAN GABRIEL CHILAC	SAN GABRIEL CHILAC	URBANO	87,210	87,210	87,210	87,210	100%	0	0	METROS CUADRADOS	373	373	100%	OBRA CON RECURSOS DEL AÑO 2008 Y DOS FONDOS FISM: \$10,287.53 Y FORTAMUN: \$87,210.19
3 AULAS EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS	124-SAN GABRIEL CHILAC	SAN GABRIEL CHILAC	URBANO	582,875	582,875	582,875	582,875	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE TELLADO DE PLAZA CIVICA EN SAN MATEO TLACOXCALCO	129-SAN JOSE MIAHUATLAN	SAN MATEO TLACOXCALCO	RURAL	1,494,803	1,494,803	1,494,803	1,494,803	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,494,803	1,494,803	100%	SE PRESENTO MODIFICACION PRESUPUESTAL
PAV. ASF. EN C. CHOLULA E/C. 16 DE SEPT. Y C. ABASOLO; C. ABASOLO CHOLULA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	SAN FRANCISCO COAPA	RURAL	1,164,327	1,164,327	1,164,327	1,164,327	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,164,328	1,164,328	100%	OBRA TERMINADA CON AHORRO FISCAL
PAVIMENTO ASF. C. 2 SUR E/BLVD. CHOLULA-HUEJOT. Y C. 11 OTE. EN SAN JUAN TLAUTLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,248,818	1,248,818	1,248,818	1,248,818	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,248,819	1,248,819	100%	OBRA TERMINADA CON ADITIVA
PAVIMENTO ASFALTICO EN C. CAMINO REAL E/C. PRIMAVERA Y C. BELLAS ARTES, SANTA BARBARA ALMOLOYA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	351,463	351,463	351,463	351,463	100%	0	0	METROS CUADRADOS	351,463	351,463	100%	OBRA TERMINADA CON ADITIVA
PAVIMENTO ASFALTICO EN C. DE LAS FLORES E/C. IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO A CALPAN	140-SAN PEDRO CHOLULLA	SAN CRISTOBAL TEPONTLA	RURAL	945,984	945,984	945,984	945,984	100%	0	0	METROS CUADRADOS	945,985	945,985	100%	OBRA TERMINADA CON AHORRO FISCAL
PAVIMENTO ASFALTICO EN C. LIBERTAD E/C. 16 DE SEPTIEMBRE Y C. IGLESIAS, SAN DIEGO CUACHAYOTLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,084,010	1,084,010	1,084,010	1,084,010	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,084,010	1,084,010	100%	OBRA TERMINADA CON AHORRO FISCAL
PAVIMENTO ASFALTICO EN C. REFORMA E/ C. 5 DE MAYO Y C. PORFIRIO DIAZ, SAN DIEGO CUACHAYOTLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	855,303	855,303	855,303	855,303	100%	0	0	METROS CUADRADOS	855,304	855,304	100%	OBRA TERMINADA CON AHORRO FISCAL.
PAVIMENTO ASFALTICO EN LAGO PATZCUARO E/IRIO PAPAAGYO Y C. MIGUEL HIDALGO, RAFAEL AVILA CAMACHO	140-SAN PEDRO CHOLULLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	813,371	813,371	813,371	813,371	100%	0	0	METROS CUADRADOS	813,372	813,372	100%	OBRA TERMINADA CON ADITIVA
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 ORIENTE ENTRE CANAL Y LA VIA	154-TECAMACHALCO	XOCHIMILCO	URBANO	811,745	811,745	4,984	4,984	1%	4,984	4,984	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	811,745	811,745	100%	
RELOCALIZACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	154-TECAMACHALCO	SANTIAGO ALSESECA	RURAL	893,200	893,200	9,669	9,669	1%	9,669	9,669	METRO CUBICO POR SEGUNDO	893,200	893,200	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 2 ORIENTE ENTRE 2 NORTE Y 4 NORTE	19-ATLIXCO	LA MAGDALENA	RURAL	643,408	643,408	643,408	633,408	98%	0	0	METRO CUADRADO	2,314	2,314	100%	
CONSTRUCCION D E PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CORREGIDORA ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y 27 DE SEPTIEMBRE	191-TULCINGO	ZARAGOZA DE LA LUZ	RURAL	298,673	298,673	298,673	298,673	100%	0	0	METROS CUADRADOS	860	860	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LOCAL DE USOS MULTIPLES	39-CUAUTEMPAN	TOTOCUAUTLA	RURAL	901,833	901,833	901,833	901,833	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA CONSTRUCCION DE TECHADO DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TOTOCUAUTLA, SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMA BONITA	39-CUAUTEMPAN	IXTOLCO DE MORELOS	RURAL	1,240,404	1,240,404	1,240,404	1,240,404	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,881	2,881	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINA Y FINIQUITADA AL 100%. LA OBRA FUE CONTRATADA MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS Y CONTRATADA A LA EMPRESA DISEÑO, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION GERARDO GARCIA TREJO, CONTANDOSE YA CON EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y FIANZA DE VICIOS OCULTOS
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN ANGEL ENTRE LA SALIDA A LA COLONIA 5 DE MAYO E IGLESIA	50-CHICHIQUILA	HUAXCALECA	RURAL	80,011	80,011	80,011	80,011	100%	0	0	METROS CUADRADOS	54	54	100%	OBRA EN PROCESO CON EL RECURSO DE ESTE FONDO CONTIENE UNA MESCLA DE 3 FONDOS: *FISM 2009: \$385,580.18 71.50% *FORTAMUN 2008: \$80,011.44 EJERCIDO 14.85% DEL TOTAL DE LA OBRA *FISM 2008: \$73,832.74 13.65%
ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE JUAREZ UBICADA ENTRE EL CALLEJON Y LA CARRETERA A RINCONADA	53-CHIGNAHUAPAN	RINCONADA	RURAL	34,985	34,985	34,985	34,985	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE INDEPENDENCIA DE LLANO VERDE	53-CHIGNAHUAPAN	LLANO VERDE	RURAL	113,397	113,397	113,397	110,368	97%	0	0	METROS CUADRADOS	490	490	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 1A ETAPA	53-CHIGNAHUAPAN	TZITLA	RURAL	1,009,169	1,009,169	1,009,169	1,009,169	100%	0	0	METRO CUBICO	1,418	1,418	100%	
CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE 20 M3 EN LA GLORIA SEGUNDA SECCION	53-CHIGNAHUAPAN	LA GLORIA (PRIMERA SECCION)	RURAL	99,930	99,930	99,930	99,930	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA EN OCOJALA	53-CHIGNAHUAPAN	OCOJALA	RURAL	271,120	271,120	271,120	271,120	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (1A ETAPA), DEL KM 0+000 AL KM 1+374.70	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	66,095	66,095	66,095	66,095	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11,310	11,310	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO	53-CHIGNAHUAPAN	TENANCINGO	RURAL	195,382	195,382	195,382	179,307	92%	0	0	POZO	1	1	91%	
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	62-EPATLAN	XAYULTEPEC	RURAL	110,367	110,367	110,367	110,367	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
ADQUINAMIENTO DE LA PRIVADA MUCIO MARTINEZ ENTRE CALLE MUCIO MARTINEZ CALLEJON PAJARITOS 2DA ETAPA	74-HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMIMILILCO	URBANO	37,634	37,634	37,634	37,634	100%	0	0	METRO CUADRADO	61	61	100%	
CERCADO CON MALLA CICLON DE LA ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION	93-LAFRAGUA	POCITOS (SAN MIGUEL)	RURAL	8,903	8,903	8,903	8,903	100%	0	0	CERCOS	178	178	100%	
AMPLIACION ADQUINAMIENTO AV. DIEGO RIVERA ENTRE AV. VICENTE SUAREZ Y 3 SUR	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	296,267	296,267	5,206	5,206	2%	5,206	5,206	METROS CUADRADOS	296,267	296,267	100%	
AMPLIACION DE TECHADO DE LOCAL DE USOS MULTIPLES	39-CUAUTEMPAN	PAPALOTLA	RURAL	249,726	249,726	249,726	249,726	100%	0	0	METROS CUADRADOS	252	252	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA AMPLIACION DEL TECHADO DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN PAPALOTLA, CUBRIENDO UNA SUPERFICIE DE 252 M2 CON ESTRUCTURA METALICA CUBIETA CON LAMINA GALVANIZADA, SOPORTADA POR COLUMNAS DE ACERO CIMENTADAS EN ZAPATAS DE CONCRETO.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA POSTES 210 KVA, KV 13.20 CENTRO	53-CHIGNAHUAPAN	POTRERILLOS	RURAL	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	62-EPATLAN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	94,673	94,673	94,673	94,673	100%	0	0	POSTE	31	31	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON AL RIO TIZAC	66-GUADALUPE	VISTA HERMOSA	RURAL	8,393	8,393	8,393	8,393	100%	0	0	METRO LINEAL	174	174	100%	AMPLIACION EN BAJA TENSION 174 ML CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO
MODERNIZACION PAGO DE AGUINALDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN FELIPE TEOTLALCINGO	URBANO	57,299	57,299	57,299	57,299	100%	0	0	MUNICIPIO	57,300	57,300	100%	
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION EN CALLE TEACALCO	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	18,905	18,905	18,905	18,905	100%	0	0	METRO LINEAL	18,905	18,905	100%	
MEJORAMIENTO ACCIONES PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION	93-LAFRAGUA	FRANCISCO I. MADERO (EL SABINAL)	RURAL	57,725	57,725	57,725	57,725	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO PAGO DE LUZ PUBLICA DEL MUNICIPIO Y ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTABLE	93-LAFRAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	269,897	269,897	269,897	269,897	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
REHABILITACION REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS "CARMEN CUEVAS DE BONILLA" C.C.T. 21DJB81198K	172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	85,854	85,854	85,854	85,854	100%	0	0	METRO CUADRADO	85,855	85,855	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE BOULEVARD RAFAEL MORENO VALLE (CARRIL LATERAL)	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	3,881,277	3,881,277	3,881,277	3,881,277	100%	0	0	METROS CUADRADOS	13,804	13,804	100%	
REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE 15 PONIENTE ENTRE CALZADA DEL CARMEN Y AV INDEPENDENCIA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	975,913	975,016	975,913	905,636	93%	0	0	METROS CUADRADOS	5,554	5,554	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 17 PONIENTE ENTRE CALZADA DEL CARMEN Y AV. INDEPENDENCIA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	1,666,236	1,666,236	1,666,236	1,666,236	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,559	5,559	100%	
5A ETAPA DE REHABILITACION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	1,552,414	1,552,414	1,552,414	1,552,414	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA D BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC"	62-EPATLAN	SAN JUAN EPATLAN	URBANO	68,897	68,897	68,897	68,897	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SUPERVISION DE OBRAS Y DESARROLLO SOCIAL	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	1,421,677	1,421,677	1,421,677	1,421,677	100%	0	0	VEHICULO	10	10	100%	
MAGUINARIA															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,913,000	4,913,000	4,913,000	4,913,000	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	SE COMPRARON 2 CAMIONETA EQUIPADA CON GRÚA DE ARRASTRE Y UNA CAMIONETA EQUIPADA CON GRÚA DE PLATAFORMA.
OTROS																
ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE PORTIVA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	9,104,384	9,104,384	9,104,384	9,104,384	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
DOTACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	71,933	71,933	71,933	71,933	100%	0	0	0	PIEZA	15	15	100%	LA ACCION CONTEMPO LA DOTACION DE 15 RADIOS PORTATILES DESTNADOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA LA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	PIEZA	66	66	100%	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
PAGO DE DOTACIONES COMPLEMENTARIAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	4,002,929	4,002,929	4,002,929	4,002,929	100%	0	0	0	MUNICIPIO	1	1	100%	
PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZACION	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	162,316	162,316	162,316	162,316	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZACION CONTEMPLA LA CONTRATACION DE 1 ENLACE 2 PROMOTORES, Y LA ALFABETIZACION DE 140 PERSONAS. LA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA.
OTROS GASTOS DE OPERACION																
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	124-SAN GABRIEL CHILAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	139,780	139,780	139,780	139,780	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	RECURSOS DEL AÑO 2008
PROGRAMA DE ALFABETIZACION PARA ADULTOS	124-SAN GABRIEL CHILAC	SAN GABRIEL CHILAC	URBANO	57,914	57,914	57,914	57,914	100%	0	0	0	ADULTO	200	200	100%	
EQUIPAMIENTO PARA POZO EN LA COLONIA DOMINGO ARENAS	180-TLAHUAPAN	SANTA RITA TLAHUAPAN	URBANO	89,508	89,508	89,508	89,508	100%	0	0	0	EQUIPO	89,509	89,509	100%	OBRA NO. 84283*EQUIPAMIENTO PARA POZO EN LA COLONIA DOMINGO ARENAS* FONDO FORTAMUN MONTO 89,508.80 AVANCE FINANCIERO 100%
APLICACION DE EXAMENES ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	121,992	121,992	121,992	121,992	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROGRAMA DE ALFABETIZACION MUNICIPAL	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	1,436,814	1,436,814	1,436,814	1,436,814	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
ACCIONES PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION (APORTACION)	201-XOCHILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,600	6,600	6,600	3,000	45%	3,000	3,000	0	CURSO	1	0	45%	
ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	500,150	500,150	500,150	500,150	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	523,752	523,752	523,752	523,752	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE E IXTLAHUACA	53-CHIGNAHUAPAN	IXTLAHUACA (PALANCINGO)	RURAL	170,025	170,025	170,025	170,025	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ( PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	EL PAREDÓN	RURAL	100,817	100,817	100,817	100,817	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE CON RUMBO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DEL VALLE (PAQUETE DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	SAN LUIS DEL VALLE	RURAL	40,295	40,295	40,295	40,295	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
ILUMINACION DE "PLAZA DE LA CONSTITUCION" DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	105,261	105,261	105,261	105,261	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO DE LA ELABORACION DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	53-CHIGNAHUAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	172,331	172,331	172,331	172,331	100%	0	0	0	PROYECTO	5	5	100%	
PROGRAMA DE ALFABETIZACION MUNICIPAL	53-CHIGNAHUAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	584,000	584,000	584,000	584,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL MONTO CONTRADO ES POR MENOS POR UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL A LA BAJA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PAREDON CHIGNAHUAPAN (ADQUISICION DE MATERIALES)	53-CHIGNAHUAPAN	EL PAREDÓN	RURAL	709,967	709,967	709,967	709,967	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO DE CONSTRUCCION DE GRANJA DE ENGORDA DE BOVINOS E AV. DALGO, BARRIO 2DO, HUEJOTZINGO DE NIEVA, PUE.	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	131,628	131,628	131,628	30,000	23%	0	0	0	GRANJAS	1	0	23%	ESTE PROYECTO SE REALIZO CON APORTACION DE BENEFICIARIOS Y RAMO 33 (FORTAMUN), QUEDANDO CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA COMO SE MUESTRA. FORTAMUN 30,000.00 BENEFICIARIOS 101,628.16 \$131,628.16 EN ESTE CASO SE REPORTA LA APORTACION DEL RAMO 33 (FORTAMUN) QUE ES LA CANTIDAD DE \$30,000.00 POR LO TANTO NO SE CERRARA AL 100%
PROYECTO PRODUCTIVO DE CONSTRUCCION DE GRANJA DE ENGORDA DE BOVINOS E LA AV. CUAUTEMOC, BARRIO PRIMERO, HUEJOTZINGO DE NIEVA	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	149,226	149,226	149,226	30,000	20%	0	0	0	GRANJAS	1	0	20%	ESTE PROYECTO SE REALIZO CON APORTACION DE BENEFICIARIOS Y RAMO 33 (FORTAMUN), QUEDANDO CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA COMO SE MUESTRA. FORTAMUN 30,000.00 BENEFICIARIOS 119,226.43 \$149,226.43 EN ESTE CASO SE REPORTA LA APORTACION DEL RAMO 33 (FORTAMUN) QUE ES LA CANTIDAD DE \$30,000.00 POR LO TANTO NO SE CERRARA AL 100%
PROYECTO PRODUCTIVO DE CONSTRUCCION DE GRANJA DE ENGORDA DE BOVINOS E LA AV. INSURGENTES, BARRIO PRIMERO, HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	48,880	48,880	48,880	30,000	61%	0	0	0	GRANJAS	1	1	61%	ESTE PROYECTO SE REALIZO CON APORTACION DE BENEFICIARIOS Y RAMO 33 (FORTAMUN), QUEDANDO CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA COMO SE MUESTRA. FORTAMUN 30,000.00 BENEFICIARIOS 18,880.30 \$48,880.30 EN ESTE CASO SE REPORTA LA APORTACION DEL RAMO 33 (FORTAMUN) QUE ES LA CANTIDAD DE \$30,000.00 POR LO TANTO NO SE CERRARA AL 100%
PROYECTO PRODUCTIVO DE CONSTRUCCION DE GRANJA DE ENGORDA DE BOVINOS E LA AV. INSURGENTES 2, BARRIO PRIMERO, HUEJOTZINGO DE NIEVA, PUE.	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	163,641	163,641	163,641	30,000	18%	0	0	0	GRANJAS	1	0	18%	ESTE PROYECTO SE REALIZO CON APORTACION DE BENEFICIARIOS Y RAMO 33 (FORTAMUN), QUEDANDO CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA COMO SE MUESTRA. FORTAMUN 30,000.00 BENEFICIARIOS 133,641.36 \$163,641.36 EN ESTE CASO SE REPORTA LA APORTACION DEL RAMO 33 (FORTAMUN) QUE ES LA CANTIDAD DE \$30,000.00 POR LO TANTO NO SE CERRARA AL 100%
PROYECTO PRODUCTIVO DE CONSTRUCCION DE GRANJA DE ENGORDA DE BOVINOS E REAL SAN MARTIN, SANTA ANA XALMIMILCO, HUEJOTZINGO DE NIEVA, PUE.	74-HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMIMILCO	URBANO	35,533	35,533	35,533	30,000	84%	0	0	0	GRANJAS	1	1	84%	ESTE PROYECTO SE REALIZO CON APORTACION DE BENEFICIARIOS Y RAMO 33 (FORTAMUN), QUEDANDO CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA COMO SE MUESTRA. FORTAMUN 30,000.00 BENEFICIARIOS 5,533.75 \$35,533.75 EN ESTE CASO SE REPORTA LA APORTACION DEL RAMO 33 (FORTAMUN) QUE ES LA CANTIDAD DE \$30,000.00 POR LO TANTO NO SE CERRARA AL 100%
OBLIGACIONES FINANCIERAS																

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	104,172	104,172	104,172	104,172	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO
PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	168,582	168,582	168,582	168,582	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE REALIZO EL PAGO DE DEUDA DEL ALUMBRADO PUBLICO QUE TENIA EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA															
APORTACIÓN AL CERESO DE TETELA DE OCAMPO	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	162,316	162,316	162,316	162,316	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	SE APLICO EL RECURSO DE PAGO AL CERESO DE TETELA DE OCAMPO DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE POR LO QUE LA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%.
APORTACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO POLICIAL QUE CONSISTE EN TORNADO (PROGRAMA 1X1 DE APOYO A MUNICIPIOS)	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	146,799	146,799	146,799	146,799	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	DICHA APORTACION SE ENCUENTRA CUBIERTA AL 100%. YA SE CIENTA CON EL RECIBO OFICIAL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO.
DOTACIÓN DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	19,412	19,412	19,412	19,412	100%	0	0	PIEZA	16	16	100%	LA ACCION CONTEMPO LA ADQUISICION DE 16 UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. ACCION QUE FUE SOLICITADA POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO.
APORTACION PARA EL CERESO DE TEHUACAN	61-ELOXOCHITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	216,758	216,758	216,758	216,758	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA ES UNA APORTACION QUE EL MUNICIPIO HACE AL ESTADO Y ESTE SE ENCARGA DE APLICAR EL RECURSO EN LA ACCION O APORTACION CAPTURO ING. ALFONSO CANSECO SANCHEZ
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O															
CONST. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SINOMBRE ENTRE CAMINO A TEMAZCALAPA Y J. DE NIÑOS V. GUERRERO	61-ELOXOCHITLAN	PAPALOAPAN	RURAL	657,330	657,330	657,330	584,705	89%	0	0	METRO CUADRADO	177	157	89%	OBRA EN PROCESO A LA FECHA. ESTA OBRA SE LLAMA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO A TEMAZCALAPA Y JARDIN DE NIÑOS V. GUERRERO 1A. ETAPA. ESTA OBRA AL MOMENTO DE PAGAR SE PAGO CON RECURSOS DE OTRO FONDO (FISM), A LA FECHA YA SE HIZO LA CORRECCION DEL CAMBIO DE FONDO REINTEGRANDO EL CONTRATISTA EL RECURSO Y PAGANDOLE NUEVAMENTE CON EL FORTAMUN.
CONST. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SINOMBRE ENTRE CAMINO A TEMAZCALAPA Y J. DE NIÑOS V. GUERRERO	61-ELOXOCHITLAN	PAPALOAPAN	RURAL	657,330	657,330	657,330	584,705	89%	0	0	METRO CUADRADO	177	157	89%	OBRA EN PROCESO A LA FECHA. ESTA OBRA SE LLAMA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO A TEMAZCALAPA Y JARDIN DE NIÑOS V. GUERRERO 1A. ETAPA. ESTA OBRA AL MOMENTO DE PAGAR SE PAGO CON RECURSOS DE OTRO FONDO (FISM), A LA FECHA YA SE HIZO LA CORRECCION DEL CAMBIO DE FONDO REINTEGRANDO EL CONTRATISTA EL RECURSO Y PAGANDOLE NUEVAMENTE CON EL FORTAMUN.
PROGRAMA DE ALFABETIZACION MUNICIPAL	61-ELOXOCHITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	216,758	216,758	216,758	216,758	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	PROGRAMA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS CON FONDOS DEL RAMO 33-FORTAMUN CAPTURO ING. ALFONSO CANSECO SANCHEZ
ACCIONES PARA EL PROGAMA DE ALFABETIZACION (APORTACION)	62-EPATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,290	22,290	22,290	22,290	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
APOYO PARA LA ADQUISICION DE SEMILLA DE SORGO PARA GRANO Y FERTILIZANTE	62-EPATLAN	SAN JUAN EPATLAN	URBANO	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	HECTAREA	165	165	100%	
<b>FAM</b>				<b>662,368,268</b>	<b>662,368,268</b>	<b>662,266,268</b>	<b>655,639,958</b>	<b>99%</b>	<b>10,497,269</b>	<b>9,919,791</b>		<b>339,314,137</b>	<b>339,314,126</b>	<b>100%</b>	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>															
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	339,313,798	339,313,798	339,313,798	339,313,798	100%	525,299	525,299	BENEFICIARIO	339,313,798	339,313,798	100%	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA</b>															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA RECIBIR LA ESTRUCTURA METALICA ESPECIALIZADA DE 16 TECHADOS DE PLAZAS CIVICAS DE 16 PLANTELES EDUCATIVOS EN EL INTERIOR DELE STADO Y EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	965,123	965,123	965,123	965,123	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE ZAPATA PARA RECIBIR NA ESTRU. METALICA DEL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA Y REP. GRALES.SUSTITUCION DE PISOS DE LAS AULAS DEL DIF. A PRIM. COTE.FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 21DPR2357V	1-ACAJETE	ACAJETE	URBANO	0	0	0	0	0%	47,955	47,955	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOBADAS A ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR LIC. MELQUIADES MORALES FLORES CLAVE 21EPR1547E	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	690,588	690,588	690,588	690,588	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, TALLER DE COCINA, AREA DE DIAGNOSTICO, BODEGA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-1C EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "CAM" SIN DE NI C CLAVE 21EML0007K	10-AJALPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,003,324	3,003,324	3,003,324	2,702,992	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN TALLER LABORATORIO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA CATALINA PEREZ DE PORRAS CLAVE 21D1V0007B	104-NOPALUCAN	SANTA MARIA IKTYUCAN	URBANO	0	0	0	0	0%	432,177	432,177	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21EPR0217G	107-OLINTLA	OLINTLA	URBANO	995,125	995,125	995,125	895,612	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION BODEGA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA AMADOR CARMONA ASCENSION CLAVE 21ETV09330 EN SANTA CRUZ MAGDALENA, ORIENTAL	108-ORIENTAL	SANTA CRUZ MAGDALENA	RURAL	791,476	791,476	791,476	791,476	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS VIRREYES CLAVE 21DJN1066I.	108-ORIENTAL	SAN ANTONIO VIRREYES	RURAL	660,988	660,988	660,988	660,988	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, TALLER DE COCINA, TALLER DE CARPINTERIA, AREA DE DIAGNOSTICO Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-1C EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	2,622,160	2,622,160	2,622,160	2,622,160	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA GENERAL 28 DE ENERO CLAVE 21EE80237N	109-PAHUATLAN	CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE	URBANO	198,574	198,574	198,574	198,574	100%	982,478	982,478	OBRA	1	1	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON INSTRUMENTACION GEOTECNICA DEL TERRENO Y PROYECTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO EN LA PRIM. LEANDRO VALLE CLAVE 21EP00224Q	109-PAHUATLÁN	CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE	URBANO	684,315	684,315	684,315	684,315	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA HERMANOS SERDN CLAVE 21EPR1530E EN SAN MIGUEL XALTEPEC, DE PALMAR DE BRAVO	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	RURAL	434,564	434,564	434,564	434,564	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO POLIFUNCIONAL, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA SECUNDARIA TECNICA NO.18 CLAVE 21EST2496W	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	RURAL	2,647,351	2,647,351	2,647,351	2,382,616	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE DIR. BOD. Y SANITS. EN ESTR. DE CONC. ESP. EN LA TELESECUNDARIA "FUTURO DE MEXICO" CLAVE 21DTV0479R DE TEXCALAPA, PETLALCINGO	112-PETLALCINGO	TEXCALAPA DE JUAREZ	RURAL	655,143	655,143	655,143	655,143	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE DOS AULAS DID. EN ESTRUCT. U-1C EN LA SEC. TEC. NO. 52 CLAVE 21DST0057W EN LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	873,919	873,919	873,919	873,919	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCT. REGIONAL "C" Y DEMOLICION DE AULAS ATIPICAS DE SEGUNDO NIVEL EN EL JARDIN DE NIÑOS SARA MARIA BASAVE DE TOXQUI CLAVE 21EJN0051L	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	428,064	428,064	428,064	428,063	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE SEIS AULAS DIDACTICAS, PORTICO Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIM. JUAN JOSE MARTINEZ AMARO, CLAVE 21DPR3660F.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,025,017	2,025,017	2,025,017	2,025,016	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE TRES AULAS DID., SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCT. U-2C EN LA PRIMARIA MARIA DEL ROSARIO GRACIELA HIDALGO MORENO CLAVE 21EPR0819C EN LA LOC. DE SAN BERNABE TEMOXTITLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,943,188	1,943,188	1,943,188	1,943,188	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA U-2C EN LA SECUNDARIA GENERAL LA GRAN TENOCHTITLAN CLAVE 21EES0300Z.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,233,748	1,233,748	1,233,748	1,233,748	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLCACION MURRIETA CLAVE 21EJN1126F EN SANTA MARIA XONACATEPEC, PUEBLA	114-PUEBLA	SANTA MARIA XONACATEPEC	URBANO	1,282,747	1,282,747	1,282,747	1,282,747	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN PLANTA ALTA DE ESTRUCTURA U-2C Y ESCALERA EN LA SEC. GRAL. ANEXA AL BENEMERITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO GRAL. JUAN CRISOSTOMO BONILLA CLAVE 21EES0090K	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,143,768	2,143,768	2,143,768	1,929,391	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-1C EN LA TELESECUNDARIA NO. 82 CLAVE 21DTV0082I	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,806,096	1,806,096	1,806,096	1,806,096	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA CADETE VICENTE SUAREZ CLAVE 21DPR2808H	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	286,730	286,730	286,730	286,730	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA U-2C EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 108, CLAVE 21DST0116V.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	590,578	590,578	590,578	590,578	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS HORAS FELICES CLAVE 21EJN0020F	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	472,608	472,608	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA DE MAEZTU, CLAVE 21DJN0777A.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	447,010	447,010	447,010	447,010	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 117 CLAVE 21DST0126B.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,433,574	1,433,574	1,433,574	1,433,574	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA PRIMARIA SOLIDARIDAD CLAVE 21EPR0713F	114-PUEBLA	SAN SEBASTIAN DE APARICIO	URBANO	661,422	661,422	661,422	661,422	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CLAVE 21EPR064B	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,154,727	2,154,727	2,154,727	2,154,727	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21EPR0357G	114-PUEBLA	SANTA MARIA XONACATEPEC	URBANO	1,797,324	1,797,324	1,797,324	1,797,324	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA PAZ Y PROGRESO CLAVE 21DPR3417Z	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	688,596	688,596	688,596	688,596	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA SEC. GRAL. CARLOS CAMACHO ESPRITU, CLAVE 21EES0333Q	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,836,568	1,836,568	1,836,568	1,836,568	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA A ESTRUCTURA U-1C EN EL JARDIN DE NIÑOS KOKONETL CLAVE 21DJN0113K EN AMALUCAN, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	316,476	316,476	316,476	316,476	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA, CLAVE 21DPR2774H EN LA COLONIA TRES CERRITOS, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	849,674	849,674	849,674	844,251	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN LOCAL DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA T-84 EN LA PRIMARIA ABEL BAUTISTA REYES CLAVE 21DPR0191Q	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	479,149	239,575	OBRA	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE UN TALLER LABORATORIO Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA GUILLERMO JIMENEZ MORALES CLAVE 21ETV0122S EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	889,945	889,945	889,945	887,743	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DEMOLICION DE EDIFICIO EXISTENTE DAÑADO Y CONST. DE DIRECCION Y REP. GRALES EN EL J. DE N. TEOHUACAN CLAVE 21DJN0337B	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	1,725,973	1,553,375	OBRA	1	1	100%	
ESTUDIO ESTRUCTURAL EN LA PRIMARIA JOSE MARIA LAFRAGUA CLAVE 21EPR0366Z, UBICADA EN LA 2 SUR Y 7 ORIENTE COL. CENTRO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	169,732	169,732	169,732	169,732	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ROMERO VARGAS CLAVE 21ETV0316F	115-QUECHOLAC	QUECHOLAC	URBANO	347,033	347,033	347,033	347,033	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA RAFAEL CORTES HERNANDEZ CLAVE 21EPR0365P	116-QUIMIXTLAN	XACAXOMULCO	RURAL	0	0	0	0	0%	638,272	574,445	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CLAVE 21ETV0317E	116-QUIMIXTLAN	QUIMIXTLAN	URBANO	338,656	338,656	338,656	169,328	50%	0	0	OBRA	1	0	30%	SEP INSTRUYE SUSPENDER Y CANCELAR OBRA
CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE UN TALLER LABORATORIO, DIRECCION, BODEGA Y SANITARIOS EN ESTRUCC. DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHIAPULTEPEC, CLAVE 21DTV0233Y	116-QUIMIXTLAN	PATLANALAN	RURAL	611,526	611,526	611,526	611,526	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE TRES AULAS DID. LAB. POLIFUNCIONAL, SANIT. Y ESCALERA EN EST. U-2C EN LA SEC. GRAL. SIN NOMBRE DE NVA. CREACION CLAVE 21EES0335O EN LA LOC. DE SAN JUAN ACOZAC, MPIO. DE LOS REYES DE JUAREZ	118-LOS REYES DE JUAREZ	SAN JUAN ACOZAC	RURAL	1,175,147	1,175,147	1,175,147	1,175,147	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE UN AULA DID. EN ESTRUCC. REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS ALFREDO NOBEL CLAVE 21DJN0332H UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANCINGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA	119-SAN ANDRES CHOLULLA	TLAXCALANCINGO (SAN BERNARDINO)	URBANO	222,667	222,667	222,667	222,667	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-2C" EN LA SECUNDARIA GENERAL CENTRO EDUCATIVO VILLA FLORESTA CLAVE 21EES0339K DE , DE SAN ANDRES CHOLULLA	119-SAN ANDRES CHOLULLA	SAN ANDRES CHOLULLA	URBANO	2,182,925	2,182,925	2,182,925	1,944,556	89%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA U-1C E EL JARDIN DE NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO VILLA FLORESTA CLAVE 21EJN1325E EN LA UNIDAD HABITACIONAL VILLA FLORESTA, E SAN ANDRES CHOLULLA	119-SAN ANDRES CHOLULLA	SAN ANDRES CHOLULLA	URBANO	730,909	730,909	730,909	730,909	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA U-1C EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL CENTRO ESCOLAR DR. ALFREDO TOXQUI FERNANDEZ DE LARA CLAVE 21EJN134D EN SAN ANDRES CHOLULLA	119-SAN ANDRES CHOLULLA	SAN ANDRES CHOLULLA	URBANO	698,703	698,703	698,703	694,559	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA U-2C EN LA SECUNDARIA GENERAL DEL CENTRO ESCOLAR DR. ALFREDO TOXQUI FERNANDEZ DE LARA, CLAVE 21EES0322K	119-SAN ANDRES CHOLULLA	SAN ANDRES CHOLULLA	URBANO	639,588	639,588	639,588	639,588	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN TALER DE COMPUTO ADOSADOS A ESTRUCTURA U-2C EN LA SECUNDARIA GENERAL LUIS ENRIQUE ERRO CLAVE 21EE9317Z EN SANTA MARIA TONANTZINTLA, DE SAN ANDRES CHOLULLA	119-SAN ANDRÉS CHOLULLA	TONANTZINTLA (SANTA MARIA TONANTZINTLA)	RURAL	1,206,345	1,206,345	1,206,345	1,206,345	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DEMOLICION DE EDIF. EXISTENTE Y CONST. DE TRES AULAS DID. SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRU. U-2C EN LA PRIM. BENITO JUAREZ CLAVE 21EPR0366M.	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN FELIPE TEOTLALCINGO	URBANO	697,600	697,600	697,600	697,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE DIRECCION, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA AQUILES SERDAN, CLAVE 21EPR0370A	123-SAN FELIPE TEPATLAN	ÁFRICA	RURAL	373,054	373,054	373,054	373,054	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA JOSE MARIA LAFRAGIA, CLAVE 21EPR0376V	127-SAN JERÓNIMO XAYACATLAN	SAN JERÓNIMO XAYACATLAN	URBANO	618,216	618,216	618,216	618,216	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN TALLER LABORATORIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA MARTINLUTHER KING CLAVE 21ETV0205A EN SN JOSE MIAHUATLAN	129-SAN JOSE MIAHUATLAN	SAN JOSE MIAHUATLAN	URBANO	324,050	324,050	324,050	324,050	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21EPR1968R.	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SANTA MARIA MOYOTZINGO	URBANO	1,016,078	1,016,078	1,016,078	1,016,078	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE SANITARIOS EN ESTRU. DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 21DPR0337U, DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA, SAN PEDRO CHOLULLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	263,052	263,052	263,052	263,052	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION, BODEGA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO	147-SANTA INÉS AHUATEMPAN	SANTA INÉS AHUATEMPAN	URBANO	1,089,688	1,089,688	1,089,688	1,089,687	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION CLAVE 21ETV0934P	15-AMOZOC	SAN JOSE LA LAGUNA (COLONIA DEL ROSARIO)	RURAL	498,986	498,986	498,986	498,986	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21EPR0027P	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	602,559	602,559	602,559	602,559	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21EPR0407Y EN SAN MIGUEL ATLAPULCO, SANTO DOMINGO HUEHUETLAN EL GRANDE	150-HUEHUETLAN EL GRANDE	SAN MIGUEL ATLAPULCO	RURAL	1,122,358	1,122,358	1,122,358	1,118,188	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 39 CLAVE 21DST004S	152-SOLTEPEC	SOLTEPEC	URBANO	999,340	999,340	999,340	999,340	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE UN COMEDOR ESTUDIANTIL EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 16 CLAVE 21DST0016W.	156-TECOMATLAN	TECOMATLAN	URBANO	1,447,438	1,447,438	1,447,438	1,447,438	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA U-2C EN LA SECUNDARIA GENERAL. HEROES DE LA INDEPENDENCIA CLAVE 21EE90246V	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	1,425,218	1,425,218	1,425,218	1,282,696	90%	0	0	OBRA	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS CE-XOCHITL CLAVE 21DJN221R	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	1,249,587	1,249,587	1,249,587	1,249,587	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS CAMPANITAS CLAVE 21EJN0139C	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	601,467	601,467	601,467	601,467	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 21DPB0662P	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	495,044	495,044	495,044	445,539	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA ANEXA A LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO SUBSECE EN TEHUACAN CLAVE 21ENL0069H	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	329,996	329,996	329,996	329,996	100%	630,692	630,692	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA GABINO BARRERA CLAVE 21EPR1597L EN SAN CRISTOBAL, TEPETEOAPAN, TEHUACAN	156-TEHUACÁN	SAN CRISTOBAL TEPETEOAPAN	URBANO	311,020	311,020	311,020	311,020	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCIÓN MONTAJE E INSTALACIÓN DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTR. DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "JESFA O. DE DOMINGUEZ" CLAVE 21DCC081TZ UBICADO EN SANTA ANA TELIXTUC, TEHUACAN	156-TEHUACAN	SANTA ANA TELIXTUC	RURAL	599,129	599,129	599,129	599,129	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	11
DEMOLICION DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA CUITLHUAC LAVE 21DPR0431Z, DE SAN DIEGO CHALMA, TEHUACAN	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	1,719,755	1,719,755	1,719,755	1,719,755	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-1C Y UN TALLER DE ELECTRICIDAD EN ESTRUCTURA T-80 EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 75, CLAVE 21DST0079H.	164-TEPEACA	TEPEACA	URBANO	2,189,446	2,189,446	2,189,446	2,189,446	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DID. EN ESTRUCT. REG. "C" Y REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DTV0113L DE SAN BARTOLOME HUEYAPAN, TEPEACA	164-TEPEACA	SAN BARTOLOME HUEYAPAN	RURAL	561,493	561,493	561,493	561,493	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DEMOLICION DE AULAS DE ESTRUCTURA ATIPICA EN MALAS CONDICIONES Y CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CLAVE 21DPB0534U	167-TEPETZINTLA	XOCHTLANCO (SAN BALTAZAR)	RURAL	3,369,883	3,369,883	3,369,883	3,369,883	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION, BODEGA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA FRAY PEDRO DE GANTE CLAVE 21ETV0232Y EN SAN FELIPE OTLALTEPEC, TEPEXI DE RODRIGUEZ	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	SAN FELIPE OTLALTEPEC	RURAL	661,736	661,736	661,736	661,736	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, ANDADORES Y REP. GRALES. EN LA SECUNDARIA DEL CTO. ESC. "EMPERADOR CUAUHTEMOC" EN LA CABECERA DE TEPE DE R.	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	TEPEXI DE RODRIGUEZ	URBANO	1,099,524	1,099,524	1,099,524	1,099,524	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPB0058H	17-ATEMPAN	APATALAYAN	RURAL	1,254,695	1,254,695	1,254,695	1,254,695	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTR. DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA "CELERINO CANO" CLAVE 21DTV0014L UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMPAN	17-ATEMPAN	ATEMPAN	URBANO	316,749	316,749	316,749	316,749	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS CALTONAC CLAVE 21DJN028N	170-TEPEYAHUALCO	TEPEYAHUALCO	URBANO	1,344,490	1,344,490	1,344,490	1,344,490	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CIMIENTACION PARA RECIBIR LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA SECUNDARIA GENERAL RODOLFO RODRIGUEZ LEON CLAVE 21DES0079P	173-TETELES DE AVILA CASTILLO	TETELES DE AVILA CASTILLO	URBANO	59,704	59,704	59,704	59,704	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIMARIA CADETE FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 21DPR288H	174-TEZIUTLAN	TEZIUTLAN	URBANO	2,023,549	2,023,549	2,023,549	2,023,549	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN LA PRIMARIA CADETE FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 21DPR288H	174-TEZIUTLAN	TEZIUTLAN	URBANO	0	0	0	0	0%	104,866	104,866	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21DPR0599E	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	966,301	966,301	966,301	866,464	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE CLAVE 21DPB0792B, DE SAN MARTIN ESPERILLAS, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	SAN MARTIN ESPERILLA	RURAL	644,748	644,748	644,748	644,748	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 21ETV0923J EN GUADALUPE VICTORIA, TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	688,571	688,571	688,571	618,708	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTR. "U-1C" Y REP. GRALES. EN LA PRIMARIA "CCO. I. MADRERO" CLAVE 21DPR0584C DE SANTA MARIA LA ALTA, TLACOTEPEC DE B. J.	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	SANTA MARIA LA ALTA	RURAL	1,231,410	1,231,410	1,231,410	1,231,410	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 48 CLAVE 21DST0051B EN TLACOTEPEC DE B.J.	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	URBANO	1,330,392	1,330,392	1,330,392	1,330,392	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTR. MONTAJE E INSTALACION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS YUCUYUXI CLAVE 21DJN1096D EN IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180-TLAHUAPAN	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	RURAL	141,392	141,392	141,392	141,392	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS CLAVE 21EJN191F	184-TLAPACOYA	TLAMAYA CHICO	RURAL	0	0	0	0	0%	432,032	388,829	OBRA	1	1	99%	
CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO CLAVE 21EJN1003W, EN TLAMAYA GRANDE, MUNICIPIO DE TLAPACOYA	184-TLAPACOYA	TLAMAYA GRANDE	RURAL	224,686	224,686	224,686	223,823	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA TECNICA MARIANO MATAMOROS CLAVE 21EST0012Z, EN TLAPANALA	185-TLAPANALA	TLAPANALA	URBANO	747,783	747,783	747,783	747,783	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA ALEJO PERALTA Y DIAZ CEBALLOS CLAVE 21ETV087IU	186-TLATLAUQUITEPEC	EL MIRADOR	URBANO	415,724	415,724	415,724	374,152	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REUBICACION Y CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE A. MARTAGON, CLAVE 21DJN0688X	186-TLATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	1,089,968	1,089,968	1,089,968	1,089,967	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA "JESUS GONZALEZ ORTEGA" CLAVE 21EPR0203D DE EL ALAMO, MUNICIPIO DE TLAXCO	187-TLAXCO	EL ALAMO	RURAL	688,740	688,740	688,740	688,740	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA AGUSTIN YANEZ CLAVE 21ETV0531W	188-TOCHMILCO	TOCHMILCO	URBANO	259,179	259,179	259,179	233,281	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE GAMA CLAVE 21DJN0200R	188-TOCHMILCO	TOCHMILCO	URBANO	194,563	194,563	194,563	175,107	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CLAVE 21DPR0707W EN SAN BARTOLOME TEPETLACALTECHCO, TOCHTEPEC	189-TOCHTEPEC	SAN BARTOLOME TEPETLACALTECHCO	RURAL	279,393	279,393	279,393	278,353	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 104 CLAVE 21DST0112Z, ATlixco	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	1,487,509	1,487,509	1,487,509	1,487,509	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS SEÑORA JOSEFINA OCHOA OLMEDO CLAVE 21DJN0917K	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	1,444,212	1,444,212	1,444,212	1,444,212	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA A ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, CLAVE 21DPR1330H EN LA COLONIA FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE ATlixco	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	187,922	187,922	187,922	187,922	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS REVOLUCION MEXICANA, CLAVE 21DJN0914N	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	285,124	285,124	285,124	285,123	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C2 Y LETRINAS EN LA PRIMARIA AGUILES SERDAN CLAVE 21DPR1830F, EN SAN FELIPE XONACAYUCAN, ATlixco	19-ATLIXCO	SAN FELIPE XONACAYUCAN	RURAL	310,361	310,361	310,361	310,361	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL TALLER DE COMPUTO DE LA SECUNDARIA GENERAL ANTONIO CASO CLAVE 21DES0071X, UBICADA EN TULCINGO DE VALLE	191-TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	287,529	287,529	287,529	287,529	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTR. MONTAJE E INSTALACION DE UN TALL-LAB., DIR., BOD., Y SANIT. EN ESTR. DE CONC. ESP. EN LA TELESEC. "MIGUEL HIDALGO Y C." CLAVE 21DTV0282G EN SAN B. DEL ESCOVAL, VNO. CARRANZA	194-VENUSTIANO CARRANZA	SAN BARTOLO DEL ESCOVAL	RURAL	663,264	663,264	663,264	663,264	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTR. DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA "DAMIAN GARRONA" CLAVE 21ETV100G DE VILLA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE VNO. CARRANZA.	194-VENUSTIANO CARRANZA	VILLA LAZARO CARDENAS	RURAL	205,481	205,481	205,481	205,481	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CLAVE 21DAI0921M	195-VICENTE GUERRERO	TELPATLAN	RURAL	598,030	598,030	598,030	536,808	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTR. DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCT. U-2C EN LA SEC. TEC. NO. 107 CLAVE 21DST0119W.	197-XICOTEPEC	VILLA AVILA CAMACHO (LA CEIBA)	URBANO	1,525,932	1,525,932	1,525,932	1,525,932	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCHIPILA, CLAVE 21EJN084F	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUAREZ	URBANO	540,190	540,190	540,190	540,190	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 21DPR0749W	197-XICOTEPEC	TLAXCALANTONGO	RURAL	347,102	347,102	347,102	347,102	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION MONTAJE E INSTALACION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTR. DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION CLAVE 21DPB0901Z DE NUEVA ITALIA, XIUTELCO	199-XIUTELCO	SAN JUAN XIUTELCO	URBANO	419,534	419,534	419,534	419,534	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA GENERAL LUIS BERMUDEZ GALICIA CLAVE 21DES0061Q EN ATOYATEMPAN	20-ATOYATEMPAN	ATOYATEMPAN	URBANO	670,853	670,853	670,853	670,853	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA ALDAMA CLAVE 21DPR0777R.	204-YACNAHUAC	YACNAHUAC	URBANO	268,594	268,594	268,594	268,594	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 21DPR0779P EN SAN JUAN OCOTLAN, YEHUALTEPEC	205-YEHUALTEPEC	SAN JUAN OCOTLAN	RURAL	279,595	279,595	279,595	279,595	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA ANTONIO JOSE DE SUCRE CLAVE 21ETV0247Z EN SAN GABRIEL TZOYOCAN, YEHUALTEPEC	205-YEHUALTEPEC	SAN GABRIEL TETZOYOCAN	RURAL	325,614	325,614	325,614	325,614	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE DIRECCION, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, CLAVE 21DPR0785Z EN EL ROSARIO XOCHITOPAN, ZACAPALA	206-ZACAPALA	EL ROSARIO XOCHITOPAN	RURAL	524,935	524,935	524,935	470,519	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS HERMANOS SERDAN CLAVE 21DCC1125S	208-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	522,582	522,582	522,582	522,581	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE UN AULA DID. EN EST. DE CONCRETO ESP. DE UN MURO DE CONTENCIÓN Y DEMOLICION DE UN AULA DAÑADA POR EL HURACAN LORENO EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR0868	210-ZAPOTITLAN DE MENDEZ	TUXTLA	RURAL	884,298	884,298	884,298	884,298	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DEMOLICION DE AULAS EXISTENTES Y DAÑADAS Y CONST. DE DOS AULAS DID. EN EST. REG. "C", MURO DE CONTENCIÓN Y REP. GRALES EN LA PRIM. JUAN PCO. LUCAS	211-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	1,410,871	1,410,871	1,410,871	1,410,871	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 21DA0043Y EN ZIHUATEUTLA	213-ZIHUATEUTLA	ZIHUATEUTLA	URBANO	1,240,731	1,240,731	1,240,731	1,240,731	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA GENERAL RAFAEL AVILA CAMACHO CLAVE 21EPR0051P EN AYOTOXCO DE GUERRERO	25-AYOTOXCO DE GUERRERO	AYOTOXCO DE GUERRERO	URBANO	679,830	679,830	679,830	679,830	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR3498A	26-CALPAN	SAN ANDRES CALPAN	URBANO	1,386,482	1,386,482	1,386,482	1,386,482	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN Y DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA KALAKGAJANA CLAVE 21DPB07980.	29-CAXHUACAN	CAXHUACAN	URBANO	1,419,070	1,419,070	1,419,070	1,419,070	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C2 EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 21DPR15580 EN ALMOLOYA (SAN JERONIMO ALMOLOYA), MUNICIPIO E CUAUHTINCHAN	40-CUAUHTINCHAN	ALMOLOYA (SAN JERONIMO ALMOLOYA)	RURAL	723,409	723,409	723,409	723,409	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA Y SANITARIOS ADOSADOS A ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO PORSCHE CLAVE 21DJN1607T.	41-CUAUTLancingo	SAN JUAN CUAUTLancingo	URBANO	388,024	388,024	388,024	388,024	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-1C EN LA PRIMARIA FUERTE DE GUADALUPE CLAVE 21EPR0793H, EN CUAUTLancingo	41-CUAUTLancingo	SAN JUAN CUAUTLancingo	URBANO	716,525	716,525	716,525	716,525	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN EL INSTITUTO JAIME TORRES BODET CLAVE 21DN1001Q	41-CUAUTLancingo	SAN JUAN CUAUTLancingo	URBANO	1,892,830	1,892,830	1,892,830	1,892,830	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA XICONTENGATL CLAVE 21DPR3711C	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	CIUDAD DE CUETZALAN	URBANO	2,295,855	2,295,855	2,295,855	2,068,270	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	11
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 114 CLAVE 21DST0128C EN CUYOACO	44-CUYOACO	CUYOACO	URBANO	1,029,234	1,029,234	1,029,234	1,029,234	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA SECUNDARIA GENERAL JORGE MURAD MACLUF CLAVE 21EES0322X.	45-CHALCHICOMULA DE SESMA	CIUDAD SERDAN	URBANO	3,623,468	3,623,468	3,623,468	3,623,468	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTR. REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS "HUITZILOPOCHTLI" CLVE 21DCC0647H EN EL PALMAR CHICHICUILA	50-CHICHICUILA	CHICHICUILA	URBANO	722,197	722,197	722,197	722,196	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION MONTAJE E INSTALACION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 21DPR3691F	53-CHIGNAHUAPAN	TOLTEMPAN	RURAL	1,422,406	1,422,406	1,422,406	1,422,406	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION MONTAJE E INSTALACION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA ANGELICA CASTRO DE LA FUENTE CLAVE 21DPB8689G, EN CRUSTTLA, AHUACATLAN	6-AHUACATLAN	AHUACATLAN	RURAL	822,561	822,561	822,561	822,561	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION CLAVE 21ETV0931S, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, HUATLATLAUCA.	70-HUATLATLAUCA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	382,330	382,330	382,330	190,936	50%	0	0	OBRA	1	0	10%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN LA SECUNDARIA GENERAL "BENITO JUAREZ" CLAVE DE5002H DE EL POTRO, HUAUCHINANGO	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	759,941	759,941	759,941	759,941	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN TALLER DE COMPUTO EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA GENERAL NEAXA CLAVE 21DES0026K.	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	860,022	860,022	860,022	860,021	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, CLAVE 21DA0055C.	71-HUAUCHINANGO	XILOCUAUTLA	RURAL	302,890	302,890	302,890	302,890	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE SANITARIOS EN ESTR. DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA "CARMEN SERDAN" CLAVE 21DPR1754N EN LA MESITA, HUAUCHINANGO	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	402,694	402,694	402,694	402,694	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE 5 AULAS, DIR., COOP. Y SANITS. EN ESTR. DE CONC. ESP. EN LA PRIMARIA "CONSTITUCION DE 1919 CLAVE 21EPR0798F EN LA CABECERA DE HUAUCHINANGO	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	1,214,196	1,214,196	1,214,196	1,214,196	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE 21EPR0798E	72-HUEHUETLA	HUEHUETLA	URBANO	0	0	0	0	0%	505,896	505,896	OBRA	1	1	100%	
DEMOLICION DE EDIFICIO ATIPICO EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA SECUNDARIA GENERAL HONORATO TLASECA BARRERA CLAVE 21EES0265J	73-HUEHUETLAN EL CHICO	HUEHUETLAN EL CHICO	URBANO	1,935,395	1,935,395	1,935,395	1,741,856	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN TALLER-LABORATORIO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA ELENA KELLER CLAVE 21ETV0428L	75-HUEYAPAN	HUEYAPAN	URBANO	0	0	0	0	0%	650,658	650,658	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA CINCO DE MAYO CLAVE 21DPR1328T	76-HUEYTAMALCO	HUEYTAMALCO	URBANO	1,268,859	1,268,859	1,268,859	634,430	50%	0	0	OBRA	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA EL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA Y REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 21DPR2523A EN CUATRO RAYAS, DE SAN JUAN IXCACUIXTLA	82-IXCACUIXTLA	CUATRO RAYAS	RURAL	1,022,769	1,022,769	1,022,769	1,022,769	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DEMOLICION DE AULAS ANTIGUAS DE ESTRUCTURA ATIPICA Y CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 21DPR0771X	85-IZUCAR DE MATAMOROS	MATZACO	URBANO	745,150	745,150	745,150	745,150	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA ANTRPOPOLOGO JULIO DE LA FUENTE CLAVE 21DA0104C	88-JONOTLA	ECATLAN (SANTIAGO ECATLAN)	RURAL	664,759	664,759	664,759	664,759	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE DIRECCION, COOPERATIVA Y SANITARIO EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y REPARACION GENERALES EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CLAVE 21DPR2486W	88-JONOTLA	SAN ANTONIO RAYÓN	RURAL	1,362,028	1,362,028	1,362,028	1,362,028	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN Y PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 21ETV0876P EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE FRESNAL, DE CAÑADA MORELOS	99-CANADA MORELOS	GUADALUPE FRESNAL	RURAL	1,026,179	1,026,179	1,026,179	1,026,179	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR1212T.	106-OCOYUCAN	SANTA CLARA OCOYUCAN	URBANO	492,794	492,794	492,794	492,794	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA LUIS CHAVEZ OROZCO CLAVE 21ETV0627O	109-PAHUATLAN	SAN PABLITO	URBANO	580,996	580,996	580,996	580,996	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA MARIANO BALLEZA CLAVE 21ETV0032Z UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN	109-PAHUATLAN	ZOYATLA DE GUERRERO	RURAL	423,130	423,130	423,130	423,130	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" CLAVE 21DPR1561Z DE SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	1,370,398	1,370,398	1,370,398	1,370,398	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENDI NO. 1 CLAVE 21DJN2253J.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	830,137	830,137	830,137	830,137	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN EL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CLAVE 21AQS4633E	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	261,664	261,664	261,664	261,664	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CLAVE 21DJN0338F, EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	558,977	558,977	558,977	558,977	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO LEZAMA DIAZ CLAVE 21DJN0871F	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	574,537	574,537	574,537	574,537	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 21DPR1014T	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	633,406	633,406	633,406	633,406	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA DEFENSORES DE LA REPUBLICA CLAVE 21EPR0517D.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,327,510	2,327,510	2,327,510	2,327,510	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTEMOC CLAVE 21DPR0232Z EN EL BARRIO DE LA CRUZ, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	954,163	954,163	954,163	954,163	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA JUAN N. MENDEZ CLAVE 21EPR0301E	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,538,296	1,538,296	1,538,296	1,538,296	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 21EPR0294L	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,858,496	1,858,496	1,858,496	1,858,496	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA SEC. GRAL. DEFENSORES DE LA PATRIA, CLAVE 21EES0283Z	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,472,956	1,472,956	1,472,956	1,472,956	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE CARDENAS CLAVE 21DES0016D UBICADA EN LA 28 NORTE NO. 1204, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	863,137	863,137	863,137	863,137	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA TECNICA JOSE VASCONCELOS CLAVE 21DST0100U.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	230,144	230,144	230,144	230,144	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA LIC. LEONARDO VARGAS MACHAGO CLAVE 21ETV0097J EN SANTA CRUZ BUENA VISTA, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	238,708	238,708	138,708	238,708	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR U.S.A.E.R. NO. 13 CLAVE 21FUA0016U UBICADO EN LA 28 SUR Y 19 PONIENTE MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	494,161	494,161	494,161	494,161	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR037U DE 29-SAN JOSE MIAHUATLAN	629-SAN JOSE MIAHUATLAN	SAN JOSE MIAHUATLAN	URBANO	1,461,945	1,461,945	1,461,945	1,461,945	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR0353L UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ATZITZINTLA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN SIMON ATZITZINTLA	URBANO	587,802	587,802	587,802	587,802	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA NABOR HERNANDEZ CAMACHO CLAVE 21DPR0364R	147-SANTA INES AHUATEMPAN	SANTA INES AHUATEMPAN	URBANO	2,411,378	2,411,378	2,411,378	2,411,378	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS GABINO LOZANO SANCHEZ, CLAVE 21DIN0227Y.	155-TECOMATLAN	TECOMATLAN	URBANO	297,134	297,134	297,134	297,134	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA GENERAL FILIBERTO QUIROZ CLAVE 21DES0005Y EN EL BARRIO DE SAN DIEGO, TEPEACA	164-TEPEACA	TEPEACA	URBANO	1,647,757	1,647,757	1,647,757	1,647,757	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA CUBIERTA DEL GIMNASIO DE LA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL RURAL CARMEN SERDAN CLAVE 21DNL0004N	173-TETELES DE AVILA CASTILLO	TETELES DE AVILA CASTILLO	URBANO	1,956,589	1,956,589	1,956,589	1,956,589	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL RURAL CARMEN SERDAN CLAVE 21DNL0004N	173-TETELES DE AVILA CASTILLO	TETELES DE AVILA CASTILLO	URBANO	1,194,324	1,194,324	1,194,324	1,194,324	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS XOOHTIOTLAK CLAVE 21DCC1027K UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	SANTA MARIA LA ALTA	RURAL	690,774	690,774	690,774	690,774	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA MARIA MONTESSORI CLAVE 21ETV0239R	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	SANTA MARIA LA ALTA	RURAL	532,866	532,866	532,866	532,866	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21EPR0462R	189-TOCHTEPEC	TOCHTEPEC	URBANO	604,736	604,736	604,736	604,736	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 18 CLAVE 21DST0018U	190-TOTOLTEPEC DE GUERRERO	TOTOLTEPEC DE GUERRERO	URBANO	789,126	789,126	789,126	789,126	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR0713G	191-TULCINGO	SAN MIGUEL TLALTEPEXI	RURAL	0	0	0	0	0%	1,070,749	1,070,749	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" CLAVE 21DPR237E1 UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATZALA	21-ATZALA	ATZALA	URBANO	604,677	604,677	604,677	604,677	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA MANUEL POZOS CLAVE 21DPR0890K	215-ZONGOZOTLA	ZONGOZOTLA	URBANO	1,645,329	1,645,329	1,645,329	1,645,329	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALLOZZI CLAVE 21DIN0058T UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	41-CUAUTLANCINGO	SANCTORUM	URBANO	252,254	252,254	252,254	252,254	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 21DPR2140X	84-FRANCISCO Z. MENA	PLAN DE ARROYO	RURAL	604,792	604,792	604,792	544,312	90%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" CLAVE 21EPR069IX UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTA ANA	86-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	628,409	628,409	628,409	628,409	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 4 CLAVE 21DST0004R UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPUSCO, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA	89-HUAQUECHULA	CHAMPUSCO (ESC. SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 4)	RURAL	3,398,514	3,398,514	3,398,514	3,398,514	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DAI0002Y EN QUETZALAPA, HUATLATLAUCA	70-HUATLATLAUCA	QUETZALAPA (SAN BALTAZAR QUETZALAPA)	RURAL	706,004	706,004	706,004	706,004	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA ARRUEL CASTAÑON CLAVE 21EJN059Z	73-HUEHUETLÁN EL CHICO	HUEHUETLÁN EL CHICO	URBANO	370,584	370,584	370,584	370,584	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA PROF. CELERINO CANO CLAVE 21DPR2503P	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	2,090,646	2,090,646	2,090,646	2,090,646	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA DONATO BRAVO IZQUIERDO CLAVE 21ETV013K	90-JUAN C. BONILLA	CUANALA	RURAL	378,346	378,346	378,346	378,346	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA AMADO NRVO CLAVE 21DPR243N EN PUERTA CAÑADA, CAÑADA MORELOS	99-CAÑADA MORELOS	PUERTA CAÑADA	RURAL	769,404	769,404	769,404	691,757	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
SUMINISTRO DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO DE 60 ESCUELAS UBICADAS EN EL INTERIOR Y EN LA CAPITAL DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,999,950	2,999,950	2,999,950	2,999,949	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA ESPECIALIZADA PARA 16 TECHADOS DE PLAZAS CÍVICAS DE 16 PLANTALES EDUCATIVOS UBICADOS EN EL INTERIOR DEL ESTADO Y EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,204,759	8,204,759	8,204,759	8,204,759	100%	0	0	LOTE	16	16	100%	
SUM. DE MOB. BASICO PARA DOS AULAS DIDAC. TALLER DE COCINA Y AREA DE DIGNOSTICO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "CAM" SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION CLAVE 21EML0007K	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	261,453	261,453	261,453	261,452	100%	0	0	LOTE	4	2	50%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN TALLER -LABORATORIO EN LA TELESECUNDARIA CATALINA PEREZ DE PORRAS CLAVE 21DTV0007B	104-NOPALUCAN	SANTA MARIA IXTIYUCAN	URBANO	150,329	150,329	150,329	150,329	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21EPR0217G	107-OLINTLA	OLINTLA	URBANO	64,593	64,593	64,593	64,593	100%	0	0	LOTE	2	2	90%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA TRES LIALES DIDACTICAS Y LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 18, CLAVE 21EST0018T	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	RURAL	335,216	335,216	335,216	335,216	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	
SUMISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS HORAS FELICES CLAVE 21EJN0020F	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	38,442	38,442	LOTE	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA CADETE VICENTE SUAREZ CLAVE 21DPR2800H, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAB FRANCISCO TOTIMEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	273,990	273,990	273,990	273,990	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA CADETE VICENTE SUAREZ CLAVE 21DPR2800H	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	64,593	64,593	64,593	64,593	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA SEIS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CLAVE 21EPR0642B	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	211,949	211,949	LOTE	6	6	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA CLAVE 21DPR2774H	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	32,097	32,097	32,097	32,097	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ROMERO VARGAS CLAVE 21ETV0316F	115-QUECHOLAC	QUECHOLAC	URBANO	23,675	23,675	23,675	23,675	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DIRECCION Y COOPERATIVA EN LA PRIMARIA RAFAEL CORTES HERNANDEZ CLAVE 21EPR0369P	116-QUIMIXTLÁN	QUIMIXTLÁN	URBANO	0	0	0	0	0%	52,704	52,704	LOTE	2	2	90%	
SUMISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA CUATRO AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA GENERAL HEROES DE LA INDEPENDENCIA CLAVE 21EES0240V	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	118,649	118,649	118,649	118,649	100%	0	0	LOTE	4	4	90%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CAMPANITAS CLAVE 21EJN0193C	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	38,442	38,442	38,442	38,442	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 21DPB0662P	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	64,593	64,593	64,593	64,593	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS CE.XOCHITL CLAVE 21DJN221R	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	53,848	53,848	53,848	53,848	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA SEIS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA CUITLAHUAC, CLAVE 21DPR0431Z	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	226,282	226,282	226,282	226,282	100%	0	0	LOTE	6	5	90%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA ANEXA A LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO SUBSEDE EN TEHUACAN CLAVE 21ENL0009H	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	0	0	0	0	0%	97,835	97,835	LOTE	3	3	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA 2 AULAS DIDACTICAS EN LA TELESECUNDARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 21DTV0113L DE SAN BARTOLOME HUEYAPAN, TEPEACA	164-TEPEACA	SAN BARTOLOME HUEYAPAN	RURAL	47,450	47,450	47,450	47,450	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPB0058I	17-ATEMPAN	APATAUYAN	RURAL	99,140	99,140	99,140	99,140	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA EL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA SECUNDARIA GENERAL RODOLFO RODRIGUEZ LEON CLAVE 21DES0079P	173-TETELES DE AVILA CASTILLO	TETELES DE AVILA CASTILLO	URBANO	0	0	0	0	0%	512,599	512,599	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DIRECCION Y COOPERATIVA EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21DPR0599E	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA JUÁREZ	RURAL	52,988	52,988	52,988	52,988	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE CLAVE 21DPB0782B, EN SAN MARTIN ESPERILLAS, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SAN MARTIN ESPERILLA JUÁREZ	RURAL	64,194	64,194	64,194	64,194	100%	0	0	LOTE	2	2	90%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS CLAVE 21EJN1191F	184-TLAPACOYA	TLAMAYA CHICO	RURAL	273,990	273,990	273,990	273,990	100%	0	0	LOTE	2	2	90%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS CLAVE 21EJN1191F	184-TLAPACOYA	TLAMAYA CHICO	RURAL	47,153	47,153	47,153	47,153	100%	0	0	LOTE	2	2	90%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE GAMA CLAVE 21DJN0200R	188-TOCHIMILCO	TOCHIMILCO	URBANO	23,576	23,576	23,576	23,576	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 21DPR0707W, EN SAN BARTOLOME TEPETLACALTECHCO, TOCHTEPEC	189-TOCHTEPEC	SAN BARTOLOME TEPETLACALTECHCO	RURAL	32,097	32,097	32,097	32,097	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA CUATRO AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS SENDRA JOSEFINA OCHOA OLMEDO CLAVE 21DJN0917K	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	102,129	102,129	102,129	102,129	100%	0	0	LOTE	5	5	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA AQUILES SERDAN, CLAVE 21DPR1330F EN SAN FELIPE XONACAYUCAN, ATLIXCO	19-ATLIXCO	SAN FELIPE XONACAYUCAN	RURAL	32,097	32,097	32,097	32,097	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CLAVE 21DAI0021M EN SAN ANTONIO TELPATLAN, VICENTE GUERRERO	195-VICENTE GUERRERO	TELPATLAN	RURAL	273,976	273,976	273,976	273,976	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 21DAI0021M EN SAN ANTONIO TELPATLAN, VICENTE GUERRERO	195-VICENTE GUERRERO	TELPATLAN	RURAL	64,194	64,194	64,194	64,194	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA CUATRO AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 107 CLAVE 21DST0119W	197-XICOTEPEC	VILLA AVILA CAMACHO (LA CEIBA)	URBANO	0	0	0	0	0%	118,649	118,649	LOTE	4	4	90%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA FELPE CARRILLO PUERTO CLAVE 21DPR0779P EN SAN JUAN OCOTLAN, YEHALTEPEC	205-YEHUALTEPEC	SAN JUAN OCOTLAN	RURAL	32,097	32,097	32,097	32,097	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA "ANTONIO JOSE DE SUCRE" CLAVE 21ETV0247Z DE SAN GABRIEL TETZOYOCAN, YEHALTEPEC	205-YEHUALTEPEC	SAN GABRIEL TETZOYOCAN	RURAL	23,725	23,725	23,725	23,725	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA DIRECCION, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 21DPR0785Z EN EL ROSARIO XOCHITOPAN, ZACAPALA	206-ZACAPALA	EL ROSARIO XOCHITOPAN	RURAL	265,969	265,969	265,969	265,969	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DIRECCION Y COOPERATIVA EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 21DPR0785Z	206-ZACAPALA	EL ROSARIO XOCHITOPAN	RURAL	52,988	52,988	52,988	52,988	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MOB. BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA JUAN FRANCISCO LUCAS CLAVE 21DPR0892K	211-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	64,593	64,593	64,593	64,593	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y COOPERATIVA EN LA PRIMARIA XICOHTENCATL CLAVE 21DPR0371C	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	CIUDAD DE CUETZALAN	URBANO	161,683	161,683	161,683	161,683	100%	0	0	LOTE	3	3	90%	
SUM. DE MOBILIARIO BASICO PARA UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN LA SEC. TECNICA NO. 114, CLAVE 21DST0125C.	44-CUYOACO	CUYOACO	URBANO	245,375	245,375	245,375	245,375	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 21DPR3691F EN TOLTEMPAN, CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	TOLTEMPAN	RURAL	1,032,321	1,032,321	1,032,321	1,032,321	100%	0	0	LOTE	9	9	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA SEIS AULAS, DIRECCION Y COOPERATIVA EN LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 21DPR3691F	53-CHIGNAHUAPAN	TOLTEMPAN	RURAL	245,570	245,570	245,570	245,570	100%	0	0	LOTE	8	8	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA EN LA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION CLAVE 21ETV0931S	70-HUATLATLAUCA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	23,675	23,675	23,675	23,675	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE 21EPR0796E	72-HUEHUETLA	HUEHUETLA	URBANO	0	0	0	0	0%	38,854	38,854	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA GENERAL HONORATO TLASECA BARRERA CLAVE 21EES0265J	73-HUEHUETLAN EL CHICO	HUEHUETLAN EL CHICO	URBANO	88,987	88,987	88,987	88,987	100%	0	0	LOTE	3	3	90%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN TALLER-LABORATORIO EN LA TELESECUNDARIA ELENA KELLER CLAVE 21ETV0426L	75-HUEYAPAN	HUEYAPAN	URBANO	0	0	0	0	0%	150,329	150,329	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA ESPECIALIZADA PARA EL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 21DPR2525A DE CUATRO RAYAS, SAN JUAN IXCAQUIXTLA	82-IXCAQUIXTLA	CUATRO RAYAS	RURAL	512,599	512,599	512,599	512,599	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DIRECCION Y COOPERATIVA EN LA PRIMARIA ANTRPOLOGO JULIO DE LA FUENTE CLAVE 21DAI0014C	88-JONOTLA	ECATLAN (SANTIAGO ECATLAN)	RURAL	52,877	52,877	52,877	52,877	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA DIRECCION, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA ANTRPOLOGO JULIO DE LA FUENTE CLAVE 21DAI0014C	88-JONOTLA	ECATLAN (SANTIAGO ECATLAN)	RURAL	265,969	265,969	265,969	265,969	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA DIRECCION, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA BENTO JUAREZ CLAVE 21DPR0249W	88-JONOTLA	SAN ANTONIO RAYON	RURAL	265,969	265,969	265,969	265,969	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DIRECCION Y COOPERATIVA EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210PR2466W	88-JONOTLA	SAN ANTONIO RAYÓN	RURAL	52,877	52,877	52,877	52,877	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>															
CONSTRUCCION															
APORTACION AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM2008) EN LA MODALIDAD DE INFRAESTRUCTURA SUPERIOR PARA LA BUAP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,114,660	100,114,660	100,114,660	100,114,660	100%	0	0	OBRA	4	4	10%	
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL "UTO" CLAVE 21 MSU1188B	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	161,305	161,305	161,305	161,305	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO PESADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL "UTO" CLAVE 21MSU1188B	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	168,633	168,633	168,633	168,633	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21MSU1001H UBICADA EN EAANTUO CAMINO A LA RESURRECCION, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	17,233,076	17,233,076	17,233,076	15,503,503	90%	167,040	166,601	OBRA	1	1	98%	
CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE DOCENCIA EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G EXTENSION TULCINGO DE VALLE	191-TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	6,044,850	6,044,850	6,044,850	5,440,365	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIF. DE DOCENCIA DE LA UNI. TECNOLÓGICA DE I. DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G EXTENSION TULCINGO DEL VALLE	191-TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	160,307	160,307	160,307	159,950	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE VINCULACION EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO CLAVE 21EUT0003F UBICADA EN SANTA ANA XALMIMILILCO, HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMIMILILCO	URBANO	11,564,727	11,564,727	11,564,727	10,426,731	90%	203,593	164,756	OBRA	1	1	83%	
CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN EN ESTRUCTURA T-60 EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21ESU0051Z UBICADA EN EL EJIDO CUANALA, JUAN BONILLA	90-JUAN C. BONILLA	CUANALA	URBANO	3,438,932	3,438,932	3,438,932	3,438,932	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA 2 EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21 ESU0051Z	90-JUAN C. BONILLA	CUANALA	URBANO	0	0	0	0	0%	196,471	196,471	ESTUDIO	1	1	100%	
<b>FASP</b>				<b>227,802,807</b>	<b>227,802,807</b>	<b>227,802,807</b>	<b>227,802,807</b>	<b>100%</b>	<b>132,963</b>	<b>132,963</b>		<b>208,914</b>	<b>209,927</b>	<b>100%</b>	
<b>EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>															
FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			38,934,551	38,934,551	38,934,551	38,934,551	100%	0	0	OTROS	13,500	13,500	100%	
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			29,782,319	29,782,319	29,782,319	29,782,319	100%	0	0	EQUIPO	11,500	11,500	100%	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 069 Y DENUNCIAS ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			66,287,326	66,287,326	66,287,326	66,287,326	100%	0	0	OTROS	175,000	175,000	100%	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			7,604,000	7,604,000	7,604,000	7,604,000	100%	0	0	OTROS	120	120	100%	
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			540,000	540,000	540,000	540,000	100%	0	0	OTROS	18	31	172%	
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			20,314,400	20,314,400	20,314,400	20,314,400	100%	132,963	132,963	OBRA	16	16	100%	
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			11,997,574	11,997,574	11,997,574	11,997,574	100%	0	0	OTROS	7,650	7,650	100%	
COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			42,842,637	42,842,637	42,842,637	42,842,637	100%	0	0	OTROS	900	1,900	211%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	100%	0	0	OTROS	210	210	100%	
<b>FAETA</b>				<b>628,551</b>	<b>628,551</b>	<b>628,551</b>	<b>628,551</b>	<b>100%</b>	<b>2,630</b>	<b>2,399</b>		<b>320</b>	<b>320</b>	<b>100%</b>	
<b>EDUCACIÓN DE ADULTOS</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
EDUCACIÓN PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	628,551	628,551	628,551	628,551	100%	2,630	2,399	TRABAJADOR	320	320	100%	
<b>FAFEP</b>				<b>654,779,117</b>	<b>654,779,117</b>	<b>648,890,704</b>	<b>648,196,331</b>	<b>99%</b>	<b>16,930,382</b>	<b>16,797,245</b>		<b>58,289</b>	<b>57,920</b>	<b>99%</b>	
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>															
<b>INVERSIÓN</b>															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES TERCERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE ACAJETE	1-ACAJETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,780,292	9,780,292	9,780,292	9,780,292	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEP TIPO III DE 7 AULAS, ÁREA ADMVA. CTO. DE CÓMPUTO, BIBL. PROV., TALL. DE DIBUJO, LAB., SANITS, VESTIBULO Y ESCALERA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUP. DE AJALPAN	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	6,745,431	6,745,431	6,745,431	6,745,431	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DE "CREACION DE ORGANISMOS EDUCATIVOS 2008"
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (ZONA DE RIESGO) EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, MUNICIPIO DE PAHUATLAN	109-PAHUATLAN	CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE	URBANO	568,464	568,464	568,464	568,464	100%	0	0	METROS	561	561	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN	109-PAHUATLAN	XOLOTLA	RURAL	290,616	290,616	290,616	290,616	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,108,862	2,108,862	2,108,862	2,108,862	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	856,438	856,438	856,438	856,438	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ESPECIALIDADES DEL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	19,149,510	19,149,510	19,149,510	19,149,510	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NOMBRE COMPLETO DE LA INSTITUCION EJECUTORA: INSTITUTO SEGURIDAD SERVICIOS SOCIALES TRABAJADORES SERVICIO PODERES EDO DE PUE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	4,997,166	4,997,166	4,997,166	4,997,166	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	3,167,835	3,167,835	3,167,835	3,167,835	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO A DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO SEGUNDA ETAPA DEL KILOMETRO 30+150 AL KILOMETRO 31+500 CON UNA LONGITUD DE 1.41 KILOMETROS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,904,735	3,904,735	3,904,735	3,904,735	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO E INSTALACIÓN DE SENALÉTICA TURÍSTICA EN PUEBLA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	1,068,877	1,068,877	PROYECTO	1	1	100%	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	734,979	734,979	734,979	734,979	100%	0	0	METROS LINEALES	911	911	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TOTOTZIN, MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN.	116-QUIMIXTLAN	TOTOTZIN	RURAL	221,045	221,045	221,045	221,045	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, LAB. MULTIPLE, TALLER DE CÓMPUTO, SANITARIOS Y ESCALERA EN EL SACHILLERATO SIN NOMBRE, CLAVE 21EBH0780U DE VILLA FLORESTA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	119-SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	URBANO	518,487	518,487	518,487	514,953	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DE PROGRAMAS REGIONALES 2008
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA INTEGRACIÓN TURÍSTICA URBANA DE SAN PEDRO Y SAN ANDRÉS CHOLULA.	119-SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	URBANO	0	0	0	0	0%	1,040,011	1,040,011	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN FELIPE TEOTLALCINGO	URBANO	1,227,549	1,227,549	1,227,549	1,227,549	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO	URBANO	365,996	365,996	365,996	365,996	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCA	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO	URBANO	747,379	747,379	747,379	747,379	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO	URBANO	3,187,491	3,187,491	3,187,491	3,187,491	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANN TUXCO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN JUANN TUXCO	URBANO	2,728,028	2,728,028	2,728,028	2,728,028	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	3,602,912	3,602,912	3,602,912	3,602,912	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MOYOTZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SANTA MARIA MOYOTZINGO	URBANO	3,436,599	3,436,599	3,436,599	3,436,599	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	URBANO	2,423,598	2,423,598	2,423,598	2,423,598	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JUÁREZ CORONACO, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA	134-SAN MATÍAS TLALANCALECA	JUÁREZ CORONACO	URBANO	929,958	929,958	929,958	929,958	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA	134-SAN MATÍAS TLALANCALECA	SAN MATÍAS TLALANCALECA	URBANO	1,933,339	1,933,339	1,933,339	1,933,339	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS LOCALIDADES DE CHOLULA DE RIVADABIA Y SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRÉS CHOLULA.	140-SAN PEDRO CHOLULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,362,893	21,362,893	21,362,893	21,362,893	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
PROYECTO PLAN LUZ, ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA DE SAN PEDRO CHOLULA.	140-SAN PEDRO CHOLULA	CHOLULA DE RIVADABIA	URBANO	4,610,000	4,610,000	4,610,000	4,510,927	98%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL AVANCE FINANCIERO NO SE REFLEJA AL 100% DEBIDO A QUE EL MONTO CONTRATADO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PROYECTO FUE MENOR, PERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y FINIQUITADO DESDE EL 24 DE JULIO DE 2009.
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA DE LA UNIDAD DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	0	0	0	0	0%	147,144	147,144	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL AQUIXTLA- EL TERRERO	16-AQUIXTLA	EL TERRERO	RURAL	2,399,159	2,399,159	2,399,159	2,399,159	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,995	2,995	100%	
CONSTRUCCIÓN, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ACTIPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA.	164-TEPEACA	SAN PABLO ACTIPAN	URBANO	666,180	666,180	666,180	666,180	100%	0	0	OBRA	1	1	98%	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ACTIPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA	164-TEPEACA	SAN PABLO ACTIPAN	URBANO	1,660,552	1,660,552	1,660,552	1,660,552	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TETELA DE OCAMPO, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	2,711,672	2,711,672	2,711,672	2,711,672	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE COLECTORES MARGINALES 3A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEZIUTLÁN, MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN	174-TEZIUTLÁN	TEZIUTLÁN	URBANO	6,070,291	6,070,291	6,070,291	6,070,291	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC.	179-TLACUILOTEPEC	SAN ANTONIO ACATLÁN	RURAL	205,044	205,044	205,044	205,044	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TIANGUISTENCO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180-TLAHUAPAN	SAN MIGUEL TIANGUISTENCO	URBANO	69,539	69,539	69,539	69,539	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180-TLAHUAPAN	GUADALUPE ZARAGOZA	URBANO	1,147,152	1,147,152	1,147,152	1,147,152	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COLTZINGO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180-TLAHUAPAN	SANTIAGO COLTZINGO	URBANO	799,081	799,081	799,081	799,081	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TLAXCO	187-TLAXCO	BUENA VISTA	RURAL	152,228	152,228	152,228	152,228	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUC ARRANQUE PUESTA EN MARCHA Y ESTAB DE LA PTA DE TRATAM DE AGUAS RESIDUALES Y LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y LODOS QUE SE GENERAN EN LA MISMA EN LA LOC ATLIXCO, MPIO ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	29,852,479	29,852,479	29,852,479	29,852,479	100%	0	0	OBRA	1	1	88%	EN PROCESO
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VENUSTIANO CARRANZA	194-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	0	0	0	0	0%	92,650	92,650	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL APROVECHAMIENTO TURÍSTICO DE LA XOCHIPLA Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO	0	0	0	0	0%	749,593	749,593	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ACCESO AL TECNOLÓGICO DE ZACAPOAXTLA, CON UNA LONGITUD DE 0.26 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 8+480 AL KILOMETRO 8+740	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	5,707,163	5,707,163	4,120,713	4,120,713	72%	0	0	KILOMETRO	0	0	77%	OBRA EN PROCESO
CONTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMINETO EN LA LOCALIDAD DE JILOTZINGO, MUNICIPIO DE ZACATLÁN.	208-ZACATLÁN	JILOTZINGO	RURAL	452,426	452,426	452,426	452,426	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA	211-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	2,098,568	2,098,568	2,098,568	2,098,568	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA "U1-C" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPROPECUARIO "OSBTA" 1979 CLAVE 21DTA0979 UBICADO EN LA CEBCERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC	214-ZINACATEPEC	SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC	URBANO	574,997	574,997	574,997	533,162	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN	216-CALPAN	SAN ANDRES CALPAN	URBANO	4,540,634	4,540,634	4,540,634	4,540,634	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MEJORAMIENTO DE LOS EXCONVENTOS FRANCISCANOS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD (CALPAN, TOCHIMILCO Y HUEJOTZINGO)	225-CALPAN	SAN ANDRES CALPAN	URBANO	0	0	0	0	0%	497,885	497,885	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COHETZALA, MUNICIPIO DE COHETZALA	32-COETZALA	SANTA MARIA COHETZALA	URBANO	54,920	54,920	54,920	54,920	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	41-CUAUTLANCINGO	SANCTORUM	URBANO	1,397,716	1,397,716	1,397,716	1,397,716	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	41-CUAUTLANCINGO	SANCTORUM	URBANO	4,501,197	4,501,197	4,501,197	4,501,197	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	41-CUAUTLANCINGO	SAN LORENZO ALMECATLA	URBANO	1,714,625	1,714,625	1,714,625	1,714,625	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	41-CUAUTLANCINGO	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	URBANO	6,882,626	6,882,626	6,882,626	6,882,626	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMINETO EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLAN REYESHOGPAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO.	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	TEPETITLAN REYESHOGPAN DE HIDALGO	RURAL	32,055	32,055	32,055	32,055	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDAN EN EL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	45-CHALCHICOMULA DE SESMA	CIUDAD SERDAN	URBANO	5,635,634	5,635,634	5,635,634	5,635,634	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12,689	12,689	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE ELECTRÓNICA EN ESTR. T-80 EN EL CONALEP NUM. 190 TEHUACÁN EXTENSIÓN CD. SERDAN CLAVE 21DP10066, EN CD. SERDÁN, CHALCHICOMULA DE S.	45-CHALCHICOMULA DE SESMA	CIUDAD SERDAN	URBANO	697,356	697,356	697,356	695,622	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DE PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL SINTETICO EN PISTA DE ATLETISMO EN EL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA	45-CHALCHICOMULA DE SESMA	CIUDAD SERDAN	URBANO	2,357,543	2,357,543	2,357,543	2,357,543	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,240	6,240	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN EL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA	45-CHALCHICOMULA DE SESMA	CIUDAD SERDAN	URBANO	2,848,401	2,848,401	2,848,401	2,848,401	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,448	6,448	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO	46-CHIAUTZINGO	SAN ANTONIO TLATENCO	URBANO	947,538	947,538	947,538	947,538	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO	48-CHIAUTZINGO	SAN JUAN TETLA	URBANO	1,029,653	1,029,653	1,029,653	1,029,653	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR MICHAC 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	959,289	959,289	959,289	959,289	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA SEDE AHUACATLAN CLAVE 21MSU1173Z UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN	8-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	0	0	0	0	0%	6,851,671	6,851,671	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS.	80-DOMINGO ARENAS	DOMINGO ARENAS	URBANO	3,330,659	3,330,659	3,330,659	3,330,659	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE CÓMPUTO EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL "ICATEP" UNIDAD HUAUCHINANGO CLAVE 21EIC00126 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	482,563	482,563	482,563	482,563	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON COFINANCIAMIENTO DE PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2007
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTZINGO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	878,947	878,947	878,947	878,947	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATEXCAC, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO.	74-HUEJOTZINGO	SANTA MARIA ATEXCAC	URBANO	1,942,449	1,942,449	1,942,449	1,942,449	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CUANALA, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA	90-JUAN C. BONILLA	CUANALA	URBANO	112,951	112,951	112,951	112,951	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA	90-JUAN C. BONILLA	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	89,591	89,591	89,591	89,591	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ZAMARRILLA DE ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ.	92-JUAN N. MENDEZ	ZAMARRILLA DE ALVARO OBREGON	RURAL	251,413	251,413	251,413	251,413	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
AMPLIACIÓN															
CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "A" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO TERCERA ETAPA, DEL KILOMETRO 28+500.00 AL KM30+150.00, CON UNA LONGITUD DE 1.65 KILOMETROS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,094,770	3,094,770	3,094,770	3,094,770	100%	0	0	KILOMETRO	9	5	100%	
AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO SAN MARTIN TEXMELUCAN.	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	LA LOMA	RURAL	440,856	440,856	440,856	440,856	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LARDIZABAL, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN.	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MIGUEL LARDIZABAL (COLONIA ALTAMIRANO)	RURAL	1,078,546	1,078,546	1,078,546	1,078,546	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
AMPLIACIÓN DEL PUENTE EN EL KM 4+276 EN LA CARRETERA TECAMACHALCO-XOCHITLAN DE TODOS LOS SANTOS, EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO (LOCALIDAD DE PINO SUAREZ)	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	624,589	624,589	624,589	624,589	100%	0	0	METRO LINEAL	35	35	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	194-VENUSTIANO CARRANZA	VILLA LAZARO CARDENAS	RURAL	3,414,650	3,414,650	3,414,650	3,414,650	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO ALMOLOYA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN	40-CUAUTINCHAN	ALMOLOYA (SAN JERÓNIMO ALMOLOYA)	RURAL	3,154,800	3,154,800	3,130,322	3,130,322	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	4,019,017	4,019,017	4,019,017	4,019,017	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
MEJORAMIENTO															
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER, EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE LAZARO CARDENAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,978,421	2,978,421	2,978,421	2,978,421	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,448	6,448	100%	
REFORMAZAMIENTO AL SENALAMIENTO PREVENTIVO EN EL ENTRONQUE DEL KM 21+940 DE LA AUTOPISTA ESTATAL VIA ATLIXCAYOTL, CONSISTENTE EN BOTONES, SEÑALES LUMINOSAS TIPO PUENTE Y BARRERA CENTRAL DE CONTENCIÓN	19-ATLIXCO	SAN AGUSTIN LOS MOLINOS	RURAL	1,861,594	1,861,594	1,861,594	1,861,594	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	3	3	100%	LA OBRA ESTÁ FINIQUITA.
DESARROLLO TURISTICO DE CUETZALAN PUEBLO MAGICO 5A ETAPA	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	TZICUILAN	RURAL	2,864,372	2,864,372	2,864,372	2,864,372	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,063	6,063	100%	
MANTENIMIENTO															
FOMENTO A LA CONSERVACION Y PRESERVACION DE AREAS VERDES, LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO PUEBLA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	122,956	122,956	METROS CUADRADOS	10,798	10,798	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSERV CAMINO: IZUCAR-SANTA ANA NECOXTLA-COATZINGO-ZACAPALA, TRAMO: SAN JUAN EPATLAN-ZACAPALA DEL KM 16+000 AL KM 65+000 ATN INMEDIATA LOC COATZINGO MPIOES SN JUAN EPATLAN, COATZINGO Y ZACAPALA	11-COATZINGO	COATZINGO	URBANO	17,263,680	17,263,680	17,263,680	17,263,680	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	45	45	100%	OBRA FINIQUITA
CONSERV CAMINO STA ISABEL TLANEPANTLA- STA ANA COAPAN DEL KM 0+000 AL KM 3+020 TRAMO DEL KM 1+600 AL KM 2+000 REQ ATN INMEDIATA LOC DE STA ANA COAPAN MPIOES DE STA ISABEL TLANEPANTLA Y HUITZILTEPEC	79-HUITZILTEPEC	SANTA ANA COAPAN	RURAL	462,436	462,436	462,436	462,436	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	OBRA FINIQUITA
REHABILITACION																
PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE DEL ARTE EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,575,562	3,575,562	3,575,562	3,575,562	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DE UN 100% Y UN AVANCE FISICO DEL 100%,POR LO QUE LA OBRA SE CONSIDERA FINIQUITADA.
REFORZAMIENTO DE LA RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 3.1 DE LA CIUDAD DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	10,721,236	10,721,236	10,721,236	10,721,236	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
RESTAURACION DEL MUSEO DE LA REVOLUCION, UBICADO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	14,703,328	14,703,328	12,000,000	11,452,237	78%	0	0	0	METRO CUADRADO	863	500	58%	OBRA EN PROCESO
SUSTITUCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DEL ACUIFERO DE NEALTICAN, TRAMO RECTA A CHOLLA RINCON ARBOLEDAS EN LA CIUDAD DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	19,366,526	19,366,526	19,366,116	19,366,116	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL TANQUE DE LA CONSTANCIA AL TANQUE DE LA 23 EN LA CIUDAD DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	27,201,021	27,201,021	27,201,021	27,201,021	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE POZO LAS MONJAS A TANQUE DE CRISTO REY EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	366,198	366,198	366,198	366,198	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL AHUEHUETE EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	1,330,611	1,330,611	1,330,611	1,330,611	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
REUBICACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAN, MUNICIPIO DE ZACATLAN	209-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	439,743	439,743	439,743	439,743	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL INTERMUNICIPAL ZARAGOZA-TLATLAUQUITEPEC	211-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	1,149,866	1,149,866	1,149,866	1,149,866	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,220	1,220	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLAN	3-ACATLAN	ACATLAN DE OSORIO	URBANO	336,623	336,623	336,623	336,623	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
REHABILITACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUTLANCINGO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	41-CUAUTLANCINGO	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	URBANO	2,830,369	2,830,369	2,830,369	2,830,369	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
SUMINISTRO, COLOCACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEL TALLER DE MANTENIMIENTO EN EL CBTS 241 CLAVE 21DCT02419 DE ORIENTAL	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	463,645	463,645	463,645	463,645	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN LAB. MULTIPLE Y TALLER DE COMPUTO EN EL COBACH F-33, CLAVE 21ECB0037R EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLAN DE VALLE	109-PAHUATLAN	CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE	URBANO	609,828	609,828	609,828	609,828	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDACTICAS, LAB. MULTIPLE, TALLER DE COMPUTO, LAB. DE IDIOMAS Y DIR. PROV. EN EL COBACH F-36 CLAVE 21ECB0047Y EN LA U. HAB. VILLA FRONTER DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,453,292	1,453,292	1,453,292	1,453,292	100%	0	0	0	LOTE	6	6	100%	EQUIPAMIENTO COFINANCIADO CON RECURSOS DEL PROGRAMA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
SUMINISTRO, COLOCACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION DEL MOB. Y EQUIPO PARA 4 AULAS Y TALLER DE MECANICA EN EL CETIS 17 CLAVE 21DCT00023 DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	140,428	140,428	140,428	140,428	100%	0	0	0	LOTE	5	5	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA 2 AULAS DIDACTICAS Y ADMINISTRACION EN EL COBACH PLANTEL F-4 CLAVE 21ECB0017D UBICADO EN TECALI DE HERRERA	153-TECALI DE HERRERA	TECALI DE HERRERA	URBANO	44,116	44,116	44,116	44,116	100%	0	0	0	LOTE	3	3	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS PIEMS 2007
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO BASICO PARA 8 AULAS DIDACTICAS Y UN TALLER DE ELECTRICIDAD EN EL CBTS 16 CLAVE 21DCT0048P DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	541,420	541,420	541,420	541,420	100%	0	0	0	LOTE	9	9	100%	
ADQUISICION E INSTALACION DE TELEFONOS SATELITALES VSAT MARCA GILAT MODELO SKY EDGE	2-ACATENO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,868,442	2,868,442	2,868,442	2,868,442	100%	0	0	0	LOTE	45	45	100%	OBRA FINIQUITA, LA META TOTAL ES DE 116 LOTES, CORRESPONDEN AL FAFEP 2008 45 LOTES Y AL FAFEP 2009 71 LOTES.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EL CBTA 079 CLAVE 21DTA0079 DE ZINACATEPEC	214-ZINACATEPEC	SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC	URBANO	139,548	139,548	139,548	139,548	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA EL TALLER DE MECÁNICA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CETIS" 151 CLAVE 21DCT035AN UBICADO EN ACATLÁN DE OSORIO	3-ACATLÁN	ACATLÁN DE OSORIO	URBANO	24,978	24,978	24,978	24,978	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAB. DE IDIOMAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO CBTA 184, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN DE O.	3-ACATLÁN	ACATLÁN DE OSORIO	URBANO	769,063	769,063	769,063	769,063	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EQUIPAMIENTO COFINANCIADO CON RECURSOS DEL PROG. DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2007
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN TALLER DE CÓMPUTO EN EL ICATEP UNIDAD HUAUCHINANGO CLAVE 2121EIC0012B DE HUAUCHINANGO	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	181,493	181,493	181,493	181,493	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE PARA LAS ÁREAS DE MANT. AUTOMOTRIZ Y OPERACIÓN DE MICROCOMPUTADORAS EN EL CECATI NO. 39 CLAVE 21DBT0139F DE HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	424,567	424,567	424,567	424,567	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	EQUIPAMIENTO COFINANCIADO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2007
SUMINISTRO COLOCACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE ELCTRICIDAD EN EL "CETIS" 164 CLAVE 21DCT0603R UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZUCAR DE MATAMOROS	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	423,595	423,595	423,595	423,595	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE SERVICIOS DE BELLEZA EN EL "ICATEP" UNIDAD IZUCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EIC0003U	85-IZUCAR DE MATAMOROS	LOMAS DE ALCHICHICA	RURAL	449,989	449,989	449,989	449,989	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA 72 LOCALIDADES INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS II 2008															
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA 72 LOCALIDADES INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS II 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,390,248	1,390,248	1,390,248	1,390,248	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
EST Y PROJ SIST MULT PTA DE TRATAM EN TEPEACALZINGO, ZAYULTEPEC, EMILIANO ZAPATA, STA ANA, NCOXTLA, COLIHUATLA Y SAN MATEO OXTOTLA, MPIO EPATLÁN Y SAN PEDRO CALANTLA, MPIO IZUCAR DE MATAMOROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88,619	88,619	88,619	88,619	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES 2008, CUARTA ETAPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,411,514	1,411,514	1,411,514	1,411,514	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	OBRA FINIQUITA
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA 6 OBRAS EN EL ALTO ATOYAC, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA APAZU 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,119,657	1,119,657	1,119,657	1,119,657	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA 7 OBRAS EN EL VALLE DE ATLIXCO Y ANGELOPOLIS, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA APAZU 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,642,042	1,642,042	1,642,042	1,642,042	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA 7 OBRAS EN LA ZONA CENTRO MUNICIPIO DE PUEBLA, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA APAZU 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	949,360	949,360	949,360	949,360	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA 9 OBRAS EN LA SIERRA NORTE Y NORORIENTAL, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA APAZU 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	877,794	877,794	877,794	877,794	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN PARA 56 OBRAS, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS II 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	571,989	571,989	SUPERVISIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN PARA 62 OBRAS, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA APAZU 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,225,671	3,225,671	3,225,671	3,225,671	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
DESARROLLO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DEL PROTOTIPO EN ETAPA I IDENTIFICADO COMO SISTEMA UNIVERSAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES SUSI ON LINE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	13,714,479	13,714,479	13,714,479	13,714,479	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 13,14,15 Y 16 DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ANILLO PERIFERICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	478,170	478,170	478,170	478,170	100%	0	0	GESTIÓN	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN BALTAZAR TETELA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	821,563	821,563	821,563	821,563	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROYECTO EJECUTIVO DE 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN PEDRO ZACACHIMAPLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMAPLA	URBANO	577,924	577,924	577,924	577,924	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLECTORES Y LINEA DE PRESION EN SAN BALTAZAR TETELA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	1,045,750	1,045,750	1,045,750	1,045,750	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
SERVICIO DE VERIFICACION DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO "A" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO TERCERA ETAPA, DEL KM 28+500 AL KM 30+150 CON UNA LONGITUD DE 1.65 KILOMETROS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,606,948	1,606,948	1,054,177	1,054,177	66%	0	0	SUPERVISION	1	1	70%	
SERVICIOS DE VERIFICACION DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO "A" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO SEGUNDA ETAPA, DEL KM 30+150.00 AL KM 31+560.00 CON UNA LONGITUD DE 1.41 KM	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,606,948	1,606,948	1,054,177	1,054,177	66%	0	0	SUPERVISION	1	1	70%	SERVICIOS DE VERIFICACION DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO "A" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO SEGUNDA ETAPA, DEL KILOMETRO 30+150.00 AL KILOMETRO 31+560.00 CON UNA LONGITUD DE 1.41 KILOMETROS
SUPERV. PROYECTOS Y OBRAS EJECUTADAS POR LA SEDUOP, INCL. EQUIPO PARA EL REGISTRO, SEGUIMIENTO CONTROL Y REVISION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	3,500,000	3,448,864	SUPERVISION	1	1	100%	NOMBRE DE LA OBRA: SUPERVISION DE PROYECTOS Y OBRAS EJECUTADAS POR LA SEDUOP. INCLUYE EQUIPO PARA EL REGISTRO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y REVISION
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN NEXQUEXPAN, MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN.	116-QUIMIXTLAN	NEXQUEXPAN	RURAL	17,768	17,768	17,768	17,768	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	119-SAN ANDRES CHOLULA	TLAXCALANCINGO (SAN BERNARDINO)	URBANO	534,308	534,308	534,308	534,308	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO (NEALTICAN- CHOLULA)-TECUANIPAN	126-SAN JERONIMO TECUANIPAN	SAN JERONIMO TECUANIPAN	RURAL	0	0	0	0	0%	145,944	92,052	KILOMETRO	3	2	70%	OBRA EN PROCESO OBRA COFINANCIADA, LA META AL 100% ES DE 5.10KM. CORRESPONDE A RECURSO FAFEF 2008 2.55 KM Y A MUNICIPAL 2009 2.55 KM
PROY. EJECUTIVO P/LA AMPLIACION DE RED DE ALC. SAN. Y COLECTORES EN LA LOC. DE SAN BUENAVENTURA TECALCINGO, SANTA CATARINA HUEYATZACOALCOS Y SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO, MPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	736,522	736,522	736,522	736,522	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA, INCORPORACION A LA AUTOPISTA SAN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	543,889	543,889	543,889	543,889	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	RURAL	381,051	381,051	381,051	381,051	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA, INCORPORACION A LA AUTOPISTA SAN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	1,168,748	1,168,748	1,168,748	1,168,748	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	NOMBRE COMPLETO: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA, INCORPORACION A LA AUTOPISTA SAN MARTIN TEXMELUCAN TLAXCALA, DOS ENTRONQUES CARRETEROS DEL CORREDOR INDUSTRIAL QUETZALCOATL, CON UNA LONGITUD DE 4.18 KILOMETROS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN
PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN JUAREZ CORONACO, MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	JUAREZ CORONACO	URBANO	291,493	291,493	291,493	291,493	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN MATIAS TLALANCALECA, MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	134-SAN MATIAS TLALANCALECA	SAN MATIAS TLALANCALECA	URBANO	324,174	324,174	324,174	324,174	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN MIGUEL XOXTLA	136-SAN MIGUEL XOXTLA	SAN MIGUEL XOXTLA	URBANO	424,481	424,481	424,481	424,481	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DEL ARCO ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR 8, CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA AMOZOC	15-AMOZOC	CASA BLANCA	URBANO	0	0	0	0	0%	1,594,941	1,594,941	SUPERVISION	1	1	100%	SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DEL ARCO ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR 8, CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA AMOZOC
SUPERVISION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL ARCO ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PRIMERA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR 8, CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	0	0	0	0	0%	255,026	255,026	SUPERVISION	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE.	150-HUEHUETLAN EL GRANDE	SAN MIGUEL ATLAPULCO	RURAL	104,897	104,897	104,897	104,897	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN MARTIN ATEMPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	150-HUEHUETLAN EL GRANDE	SAN MARTIN ATEMPAN	RURAL	37,290	37,290	37,290	37,290	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN BUENAVENTURA TETLANANCA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	153-TECALI DE HERRERA	SAN BUENAVENTURA TETLANANCA	RURAL	62,150	62,150	62,150	62,150	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TECALI DE HERRERA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	153-TECALI DE HERRERA	TECALI DE HERRERA	URBANO	149,659	149,659	149,659	149,659	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN	17-ATEMPAN	ATEMPAN	URBANO	389,640	389,640	389,640	389,640	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO (AMOZOC- TEZIUTLÁN) DELICIAS TACAPAN	17-ATEMPAN	ATEMPAN	URBANO	0	0	0	0	0%	146,485	131,097	KILOMETRO	1	1	100%	OBRA EN PROCESO OBRA COFINANCIADA, LA META AL 100% ES DE 2.90KM. CORRESPONDE A RECURSO FAFEF 2008 1.45 KM Y A MUNICIPAL 2009 1.45 KM
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ENTRONQUE CARRETERO (AMOZOC-TEZIUTLÁN)-TACAPAN- ENTRONQUE CARRETERO (AMOZOC-TEZIUTLÁN)	17-ATEMPAN	ATEMPAN	URBANO	0	0	0	0	0%	146,210	132,449	KILOMETRO	1	1	100%	OBRA EN PROCESO OBRA COFINANCIADA, LA META AL 100% ES DE 2.10 KM. CORRESPONDE A RECURSO FAFEF 2008 1.05 Y A MUNICIPAL 1.05
PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TEZIUTLÁN, MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN	174-TEZIUTLÁN	TEZIUTLÁN	URBANO	503,584	503,584	503,584	503,584	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180-TLAHUAPAN	GUADALUPE ZARAGOZA	URBANO	259,834	259,834	259,834	259,834	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO HUILANGO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO.	188-TOCHIMILCO	SAN FRANCISCO HUILANGO	RURAL	17,728	17,728	17,728	17,728	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
PROYECTO DE COLECTORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	194-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	208,252	208,252	208,252	208,252	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ.	210-ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ	TUXTLA	RURAL	29,829	29,829	29,829	29,829	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN ZIHUATEUTLA, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA.	213-ZIHUATEUTLA	ZIHUATEUTLA	URBANO	74,908	74,908	74,908	74,908	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO, MUNICIPIO DE CORONANGO	34-CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	URBANO	320,140	320,140	320,140	320,140	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
PROY REHAB. Y AMPL. DEL SIST. DE AGUA POT. EN LAS LOCS SAN LORENZO ALMECATLA, MPIO CUAUTLANCINGO, SAN FELIPE TEOTLALCINGO, MPIO SAN FELIPE TEOTLALCINGO Y SAN FRANCISCO COAPA, MPIO SAN PEDRO CHOLULA	41-CUAUTLANCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,135,786	1,135,786	1,135,786	1,135,786	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN ATMOLON, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO.	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	ATMOLON	RURAL	17,728	17,728	17,728	17,728	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CIUDAD SERDAN, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	46-CHALCHICOMULA DE SESMA	CIUDAD SERDAN	URBANO	332,298	332,298	332,298	332,298	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
SUPCONSDTEL CAMINO CHIAUTLA DE TAPIA, SAN JUAN DEL RIO-SAN PEDRO OCOTLAN-CHILA DE LAS ALAS, KM 0+000 AL KM 39+200, LONGITUD 39.20 KM, INCLUYE LA CONSTANTE DE VEHICULOS LARGOS 149 MTS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA DE TAPIA.	47-CHIAUTLA	SAN JUAN DE LOS RIOS (SAN JUAN DEL RIO)	RURAL	584,784	584,784	584,784	584,784	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA: SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO CHIAUTLA DE TAPIA, SAN JUAN DEL RIO-SAN PEDRO OCOTLAN-CHILA DE LAS ALAS, KM 0+000 AL KM 39+200, CON UNA LONGITUD DE 39.20 KM. INCLUYE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DOS RIOS CON UNA LONGITUD DE 149 MTS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA DE TAPIA.
PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	242,372	242,372	242,372	242,372	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN RAFAEL J. GARCÍA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA	58-CHILCHOTLA	RAFAEL J. GARCÍA	URBANO	186,072	186,072	186,072	186,072	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, GUANAJUATO Y SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA	80-DOMINGO ARENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,190,854	1,190,854	1,190,854	1,190,854	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEACALCO, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA	89-HUAQUECHULA	TEACALCO DE DORANTES (SAN JOSÉ TEACALCO)	RURAL	16,838	16,838	16,838	16,838	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO
PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN HUAUCHINANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	500,213	500,213	500,213	500,213	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINIQUITO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD AHUEHUETITLA, MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA	AHUEHUETITLA	AHUEHUETITLA	RURAL	74,986	74,986	74,986	74,986	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
RESERVAS TERRITORIALES															
ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION DEL LOTE NUM 10 MANZANA "T" QUE SE DERIVA DE UNA FRACCION DEL RANCHO SAN DIEGO LOS ALAMOS JURISDICCION DE AMOZOC, DISTRITO JUDICIAL DE TECALI, ESTADO DE PUEBLA DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO RUSTICO DE GRANJAS DENOMINADO "COLONIA EXCURSIONISTAS" DENTRO DE LA CONSTRUCCION DEL DIAMANTE VIII DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE JORGE GOMEZ YERDIN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	394,387	394,387	394,387	394,387	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,038	1,038	100%	ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION DEL LOTE NUMERO 10 MANZANA "T" QUE SE DERIVA DE UNA FRACCION DEL RANCHO SAN DIEGO LOS ALAMOS JURISDICCION DE AMOZOC, DISTRITO JUDICIAL DE TECALI, ESTADO DE PUEBLA DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO RUSTICO DE GRANJAS DENOMINADO "COLONIA EXCURSIONISTAS" DENTRO DE LA CONSTRUCCION DEL DIAMANTE VIII DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE JORGE GOMEZ YERDIN
ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION DE PREDIO UBICADO EN EL LOTE NUMERO 58 DE LA SECCION EL ENCINAR, EN LO QUE SE DIVIDIO EL ANTIGUO RANCHO DE SAN DIEGO LOS ALAMOS DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA ESTADO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	647,734	647,734	647,734	647,734	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,600	1,600	100%	ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION DEL PREDIO UBICADO EN EL LOTE NUMERO 58 DE LA SECCION EL ENCINAR, EN LO QUE SE DIVIDIO EL ANTIGUO RANCHO DE SAN DIEGO LOS ALAMOS DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA EDO. DE PUEBLA DENTRO DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMO 16, DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, A FAVOR DEL SR. JOSE RUBEN GARCIA LOPEZ.
<b>SANEAMIENTO FINANCIERO</b>															
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA															
SERVICIO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO CELEBRADO ANTE BANCO INTERACCIONES, S.A., POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	232,551,330	232,551,330	232,551,330	232,551,330	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EL IMPORTE CORRESPONDE AL SERVICIO DE DEUDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO PAGADO EN EL MES DE ENERO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2008. ASIMISMO, SE PAGO UNA COMISION DERIVADO DE UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CRÉDITO, CON RESPECTO A LO EJERCIDO EN 2009. SE UTILIZO FAFEF 2008 PARA PAGAR EL SERVICIO DE DEUDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y PARTE DE MARZO DE 2009.
SERVICIO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO CELEBRADO ANTE BBVA BANCOMER POR EL FIDEICOMISO PUBLICO DE LA RESERVA TERRITORIAL ATLIKAYOTL-QUETZALCOATL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,284,396	1,284,396	1,284,396	1,284,396	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EL IMPORTE CORRESPONDE AL SERVICIO DE DEUDA DE LA RESERVA TERRITORIAL PAGADO A BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2008.
<b>MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y</b>															
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION TECNICOS, GEOGRAFICOS,															
ASIGNACION PARA CUBRIR APORTACION ESTATAL DEL CONVENIO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,846,940	2,846,940	2,846,940	2,846,882	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE REALIZO LA COMPRA DE SERVIDORES, IMPRESORAS, UNIDADES DE RESPALDO Y UNA CAMARA IP
<b>MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS</b>															
ELABORACION, MANTENIMIENTO, MODERNIZACION Y DESARROLLO DEL PADRON DE															
ADQUISICION DE FORMATOS OFICIALES DENTRO DEL PROYECTO DE CENTRALIZACION SFA 2008	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	11,999,888	11,999,888	11,999,888	11,999,888	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ACCION CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD
ADQUISICION DE FORMATOS QUE CONTENGAN TARJETAS DE CIRCULACION DE SERVICIO PARTICULAR Y CHIP DE RADIO FRECUENCIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	11,017,435	11,017,435	11,016,604	11,016,604	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ACCION CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD
ADQUISICION DE PLACAS DE CIRCULACION PARA AUTO PARTICULAR CON CALCOMANIA DE IDENTIFICACION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	13,047,279	13,047,279	13,037,113	13,037,113	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ACCION CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD
ADQUISICION DE RECURSOS A FIN DE CUBRIR LA PRORROGA DEL PROGRAMA SUCA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	550,714	550,714	234,367	234,367	43%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	SE ESTA EN ESPERA DE QUE RECURSO HUMANOS NOS DE EL TOTAL EJERCIDO DEL CAPITULO 1000
PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y REGISTRO DE CONTRIBUYENTES (ETAPA II) 2008	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	12,224,920	12,224,920	12,084,059	12,084,059	99%	0	0	PROGRAMA	100	95	95%	DENTRO DEL MARCO DE COLABORACION CELEBRADO CON EL SAT Y LA SFA, EL SAT INGRESO A ESTA SECRETARIA \$18,879,398.00, PARA EL PAGO DEL PERSONAL PARA EL PROGRAMA, EJERCINDO \$18,726,913.93.
SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	348,000	348,000	348,000	348,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ACCION CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD
<b>CONVENIOS (214 REGISTROS)</b>															
<b>CONVENIOS DE REASIGNACION</b>				308,460,850	308,460,850	308,408,164	308,309,091	100%	2,874,598	2,566,137		70,578	70,578	100%	
<b>INVERSION</b>															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
ADQUISICION FRACC. TERRENO COL. EL ENCINAR DE LA CD. DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	171,171	171,171	171,171	171,171	100%	0	0	METRO CUADRADO	445	445	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: ADQUISICION DE LA FRACCION DE TERRENO DE LA COLONIA EL ENCINAR DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO 16 DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, A FAVOR DE CONSTANTINO COLIN ACATA
ADQUISICION TERRENO PREDIO DEL RANCHO SAN DIEGO LOS ALAMOS, MPIO. PUEBLA TRAMO 16 DEL ARCO OTE.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	359,782	359,782	359,782	359,782	100%	0	0	METRO CUADRADO	935	935	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION DEL PREDIO DEL RANCHO SAN DIEGO LOS ALAMOS, DE ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA, DENTRO DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMO 16 DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, A FAVOR DE JUAN CERVANTES GARCIA
CONSTRUCCION DEL ARCO ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA: SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR 8, CARRETERA FEDERAL PUEBLA - TEHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	92,827,833	92,827,833	92,827,833	92,827,833	100%	0	0	METROS CUADRADOS	41,200	41,200	100%	
GESTION, ORGANIZACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS INSERTAS EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS FEDERACION ESTADO 2008.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	26,070	26,070	26,070	26,070	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
MUSEO DE SITIO Y CENTRO DE VISITANTES CANTONA, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,701,738	2,701,738	2,701,680	2,701,680	100%	0	0	METROS CUADRADOS	752	751	100%	
PROYECTO PLAN LUZ, ILUMINACION ARQUITECTONICA DE SAN PEDRO CHOLLULA.	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	4,610,000	4,610,000	4,610,000	4,510,927	98%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL AVANCE FINANCIERO NO SE REFLEJA AL 100% DEBIDO A QUE EL MONTO CONTRATADO PARA LA ELABORACION DE ESTE PROYECTO FUE MENOR, PERO EL PROYETO SE ENCUNTRA TERMINADO AL 100% Y FINQUITADO DESDE EL 24 DE JULIO DE 2009.
ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS A LA TIERRA POR AFECTACION DE LOS PREDIOS ELPIRU, POZOLITETLA Y TEJOCOTE, CHACHAPA MPIO. DE AMOZOC	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	4,133,952	4,133,952	4,133,952	4,133,952	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,371	4,371	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS A LA TIERRA POR AFECTACION DE LOS PREDIOS YA FUSIONADOS DENOMINADOS ELPIRU, POZOLITETLA Y TEJOCOTE UBICADO EN EL PUEBLO DE CHACHAPA, DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE JOSE ARMANDO MANUEL GARCIA RAMIREZ
ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION DEL LOTE RANCHO SAN DIEGO LOS ALAMOS, DISTRITO DE TECALI	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	424,046	424,046	424,046	424,046	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,116	1,116	100%	ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION DEL LOTE DEL RANCHO SAN DIEGO LOS ALAMOS UBICADO EN AMOZOC, DISTRITO JUDICIAL DE TECALI, PARA LA CONSTRUCCION DEL DIAMANTE VIII DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE SERGIO ARTURO MUÑOZ GONZALEZ
ADQUISICION INMUEBLE 4 DE LA MANZANA A RANCHO SAN DIEGO DE LOS ALAMOS, JURISDICCION DE AMOZOC	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	430,045	430,045	430,045	430,045	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,117	1,117	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION AL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO FRACCION 4, DE LA MANZANA "A" DEL RANCHO SAN DIEGO DE LOS ALAMOS UBICADO EN LA JURISDICCION DE AMOZOC, DISTRITO JUDICIAL DE TECALI, COLONIA EXCURSIONISTAS DENTRO DE LA CONSTRUCCION DEL DIAMANTE VIII (CLAVIERO) DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE NORMA RAPPOZZO GOMEZ
ADQUISICION LOTE 7 MANZANA "J" FRACC. RUSTICO DE GRANJAS, COL. EXCURSIONISTAS DEL RANCHO SAN DIEGO LOS ALAMOS, DIST. TECALI	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	578,316	578,316	578,316	578,316	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,502	1,502	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: ADQUISICION DEL LOTE NUMERO 7 DE LA MANZANA "J" FRACCIONAMIENTO RUSTICO DE GRANJAS DENOMINADO COLONIA EXCURSIONISTAS DEL RANCHO SAN DIEGO LOS ALAMOS UBICADO EN LA JURISDICCION DE AMOZOC, DISTRITO JUDICIAL DE TECALI, DENTRO DE LA CONSTRUCCION DEL DIAMANTE VIII DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE JAIME QUINTERO MORALES

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
ADQUISICION TERRENO FRACC. DEL RANCHO SAN DIEGO LOS ALAMOS, JURISDICCION DE AMOZOC, DIST. DE TECALI	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	52,641	52,641	52,641	52,641	100%	348,145	348,145	METRO CUADRADO	1,055	1,055	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION DE LA FRACCION DEL RANCHO SAN DIEGO LOS ALAMOS, JURISDICCION DE AMOZOC, DISTRITO JUDICIAL DE TECALI, ACTUALMENTE MUNICIPIO DE PUEBLA, POR LA CONSTRUCCION DEL DIAMANTE VIII, DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE ADRIAN APONTE BERRERA
ADQUISICION TERRENO FRACC. 3 MANZANA A DELRANCHO SAN DIEGO DE LOS ALAMOS, JURISDICCION DE AMOZOC, COL. EXCURSIONISTAS	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	430,214	430,214	430,214	430,214	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,117	1,117	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION AL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO FRACCION 3, DE LA MANZANA "A" DEL RANCHO SAN DIEGO DE LOS ALAMOS UBICADO EN LA JURISDICCION DE AMOZOC, DISTRITO JUDICIAL DE TECALI, COLONIA EXCURSIONISTAS DENTRO DE LA CONSTRUCCION DEL DIAMANTE VIII (CLAVIERO) DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE NORMA RAPPOZZO GOMEZ
ADQUISICION TERRENO POR AFECTACION FRACC. DEL RANCHO SAN DIEGO LOS ALAMOS JURISDICCION DE AMOZOC	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	342,000	342,000	342,000	342,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	900	900	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION DE LA FRACCION DEL RANCHO SAN DIEGO LOS ALAMOS, JURISDICCION DE AMOZOC, DISTRITO JUDICIAL DE TECALI, ACTUALMENTE MUNICIPIO DE PUEBLA, POR LA CONSTRUCCION DEL DIAMANTE VIII, DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE ADRIAN APONTE BERRERA
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE LA VIALIDAD DE ACCESO A LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA (CALLE LATERAL SUR Y OBRAS INDUCIDAS) EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	29,968,786	29,968,786	29,968,786	29,968,786	100%	796,451	487,992	KILOMETRO	1	1	100%	EL MONTO EJERCIDO PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA POR LA CANTIDAD DE \$29,968,786.00 CORRESPONDE A LOS RECURSOS QUE LE FUERON TRANSFERIDOS EL 9 DE ENERO DE 2009 POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, AL 31-12-08 EL MONTO EJERCIDO POR EL MUNICIPIO ES DE \$29,510,544.37, LOS INTERESES MOSTRADOS AL 31/DICIEMBRE/09 HAN SIDO GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA CONTRATO LA SUPERVISION DE ESTA OBRA POR UN IMPORTE DE \$980,864.84 MAS RETENCIONES DE \$ AL MILLAR, LA CUAL FUE CUBIERTA POR ECONOMIAS ENTRE ASIGNADO Y CONTRATADO MAS ECONOMIAS DE CONTRATO Y MAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
MODERNIZACION															
PROGRAMA MERCADOLOGICO RUTA DE LOS DIOS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
MODERNIZACION DE LA CARRETERA HUEJOTZINGO-SAN MARTIN TEXMELUCAN, DEL KM 4 HUEJOTZINGO	114-PUEBLA	HUEJOTZINGO	URBANO	148,270,000	148,270,000	148,270,000	148,270,000	100%	1,730,000	1,730,000	KILOMETRO	5	5	100%	
MEJORAMIENTO															
ILUMINACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	8,294,489	8,294,489	8,294,489	8,294,489	100%	0	0	OTROS	1,368	1,368	100%	
MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA CEREMONIAL EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	2,874,790	2,874,790	2,874,790	2,874,790	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,621	8,621	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE ZACATLAN SEGUNDA ETAPA	208-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	7,640,000	7,640,000	7,587,372	7,587,372	99%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
DESARROLLO TURISTICO DE CUETZALAN PUEBLO MAGICO QUINTA ETAPA	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	CIUDAD DE CUETZALAN	URBANO	2,864,372	2,864,372	2,864,372	2,864,372	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,063	6,063	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
PROGRAMA CLUB DE CALIDAD TESOROS DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	899,925	899,925	899,925	899,925	100%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	
APORTACION PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO TURISTICO 2008.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30,680	30,680	30,680	30,680	100%	0	0	FISCALIZACION	1	1	100%	
APORTACION PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE CARRETERAS 2008	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOS \$30,000.000 PESOS EN COMENTO SE REFIEREN AL 1 AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS CONVENIDOS POR \$30,000,000.00, A FAVOR DEL ORGANISMO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO, PARA LA FISCALIZACION DE LOS MISMOS, CLAUSULA OCTAVA DEL CONVENIO DE COORDINACION QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Y EL MUNICIPIO DE PUEBLA POR ELLO LOS \$30,000 NO FUERON MINISTRADOS AL MUNICIPIO Y PAGADOS DIRECTAMENTE A LA DEPENDENCIA.
APORTACION PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE CONVENIO CARRETERO 2008	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
OTROS CONVENIOS				137,884,078	137,884,078	137,771,628	101,684,722	74%	4,999	4,994		4,100	4,034	98%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL, 7 AULAS, ÁREA ADMVA, CTO. CÓMPUTO, BIBL. PROV., TALLER DE DIBUJO Y ESCALERA EN EL INST. TECNOLÓGICO SUP. DE AJALPAN	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	6,745,431	6,745,431	6,745,431	6,745,431	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FAFEF 2008 Y CREACION DE ORGANISMOS EDUCATIVOS 2008
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE AJALPAN	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	67,634	67,634	67,634	67,440	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y CREACION DE ORGANISMOS EDUCATIVOS 2008
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL, ÁREA ADMVA, DEPTO. TÉCNICO, ORIENTACION VOCACIONAL, SERV. MÉDICO Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN EL CBTS 260 CLAVE 21DCT0307K	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,196,522	2,196,522	2,196,522	1,785,004	80%	0	0	OBRA	1	1	95%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PIEMS 2008
CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA "U-1C" Y REPARACIONES GENERALES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES "COBACH" PLANTEL U-20 CLAVE 21ECB0099V	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,769,400	1,769,400	1,769,400	69,179	4%	0	0	OBRA	1	0	5%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, PIEMS 2008 Y FAFEF 2009
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA A ESTR. "U-1C" Y REPARACIONES GENERALES EN EL "COBACH" PLANTEL U-16 CLAVE 21ECB0014G	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,033,596	1,033,596	1,033,596	1,033,596	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON RECURSOS PIEMS 2008 Y FISE 2009
CONSTRUCCION DE UN TALLER DE DIBUJO EN ESTRUCTURA U-1C EN EL CONALEP 40 "PUEBLA I" CLAVE 21DPT0001X	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	780,640	780,640	780,640	780,640	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2004 Y PIEMS 2008
CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPOII EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA CLAVE 21MSU0619Y	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	7,329,403	7,329,403	7,329,403	264,173	4%	0	0	OBRA	1	0	5%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS; AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2008 Y FAFEF 2009
CONSTRUCCION DEL CENDE DE PUEBLA (EL NOMBRE DE LA OBRA SE DESCRIBE EN EL APARTADO DE INFORMACION COMPLEMENTARIA)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	9,993,439	9,993,439	9,993,439	5,437,875	54%	0	0	OBRA	1	1	50%	CONSTRUCCION DE TRES AULAS PARA MATERNAL, AULA DE USOS MÚLTIPLES, CUATRO AULAS PARA JARDIN DE NIÑOS, AULA DE CÓMPUTO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ZONA DE ESPERA, CUARTO DE ESPERA, DOS VESTIBULOS, ÁREA DE LACTANTES 1, 2, 3, SANITARIOS, ARTESA, ÁREA DE TRABAJO TÉCNICO, TRABAJO SOCIAL Y PSICOLÓGICO, CÁMARA DE OBSERVACION GESSELL, ÁREA DE MANTENIMIENTO DIDÁCTICO, DOS NUCLEOS DE SANITARIOS COMPLETOS, DOS ESCALERAS, ÁREA DE NUTRICION, ALMACEN, COMEDOR PARA PERSONAL, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y LAVANDERIA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CENDE" SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GALAXIA LA LAGUNA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA CLAVE 21MSU9615V	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	87,852	87,852	87,852	87,852	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO COFINANCIADO CON RECURSOS; AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2008 Y FAFEF 2009
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS, AULA AUDIOVISUAL, TALLER DE PROG. DE OPERACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN EL CBTS 257 CLAVE 21DCT0694Q	117-RAFAEL LARA GRAJALES	CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES	URBANO	2,280,808	2,280,808	2,280,808	1,959,798	86%	0	0	OBRA	1	1	90%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PIEMS 2008
CONSTRUCCIÓN DEL CENDI DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN (EL NOMBRE DE LA OBRA SE DESCRIBE EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA)	112-SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	SAN MIGUEL LARDIZABAL (COLONIA ALTAMIRANO)	RURAL	9,993,344	9,993,344	9,993,344	1,099,688	11%	0	0	OBRA	1	0	22%	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS PARA MATERNA, AULA DE USOS MÚLTIPLES, CUATRO AULAS PARA JARDÍN DE NIÑOS, AULA DE CÓMPUTO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ZONA DE ESPERA, CUARTO DE ESPERA, DOS VESTIBULOS, ÁREA DE LACTANTES 1, 2, 3, SANITARIOS, ARTESA, ÁREA DE TRABAJO TÉCNICO, TRABAJO SOCIAL Y PSICOLÓGICO, CÁMARA DE OBSERVACIÓN GESSELL, ÁREA DE MANTENIMIENTO DIDÁCTICO, DOS NÚCLEOS DE SANITARIOS COMPLETOS, DOS ESCALERAS, COMEDOR, COCINA, ÁREA DE NUTRICIÓN, ALMACÉN, COMEDOR PARA PERSONAL, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y LAVANDERÍA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CENDI" SIN NOMBRE DE NUEVA CREACIÓN UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO DE LA ANTIGUA HACIENDA DE SAN MIGUEL LARDIZABAL, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN
PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC QUE CONSISTE DE UNA UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES EN ESTRUCTURA ESPECIAL METALICA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	12,047,829	12,047,829	12,047,829	9,628,214	80%	0	0	OBRA	1	1	57%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y ORGANISMOS EDUCATIVOS 2008
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE SERVICIOS DE BELLEZA EN ESTRUCTURA U-1C EN EL ICATEP UNIDAD TECAMACHALCO CLAVE 21EIC0907Q	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	382,976	382,976	382,976	339,309	89%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PIEMS 2008
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO DE MICROCOMPUTADORAS EN ESTR. "U-1C" EN EL "CONALEP NO. 150" TEHUACÁN CLAVE 21DPT0006S	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	520,362	520,362	520,362	445,839	86%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2008 Y FISE 2008
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 38 "TEHUACÁN" CLAVE 21MSU9907M	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	73,962	73,962	73,962	73,962	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO COFINANCIADO CON RECURSOS; AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2008 Y FAFEF 2009
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ESTR. "U-1C" EN EL "CECYTE" PLANTEL TEHUITZINGO CLAVE 21ETC0912Y	157-TEHUITZINGO	TEHUITZINGO	URBANO	897,874	897,874	897,874	443,528	49%	0	0	OBRA	1	1	85%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2008 Y FAFEF 2009
CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE IDIOMAS EN ESTR. "U-1C" EN EL "ICATEP NO. 14" UNIDAD ATLIXCO CLAVE 21EIC0016Y	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	382,387	382,387	382,387	315,303	87%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2008 Y FISE 2009
CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III, 7 AULAS, ÁREA ADMVA, CTO. CÓMPUTO, BIBL. PROV. TALLER DE DEBULO, LABORATORIO, SANIT. Y ESCALERA EN EL INST. TEC. SUPERIOR DE V. CARRANZA	194-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	7,496,014	7,496,014	7,496,014	7,399,688	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y CREACIÓN DE ORGANISMOS EDUCATIVOS 2008
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VENUSTIANO CARRANZA	194-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	92,650	92,650	92,650	92,650	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y ORGANISMOS EDUCATIVOS 2008
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C EN EL CBTA 168 CLAVE 21DTA0091V	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	663,212	663,212	663,212	657,370	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2005 Y PIEMS 2008
CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y REPARACIONES GENERALES EN EL COBACH F-24 CLAVE 21ECB0029I	210-ZAPOTITLÁN DE MENEZ	ZAPOTITLÁN DE MENEZ	URBANO	877,599	877,599	877,599	593,691	63%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PIEMS 2008
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE CÓMPUTO EN ESTRUCTURA U-1C EN EL CBTA 079 CLAVE 21DTA0079I	214-ZINACATEPEC	SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC	URBANO	414,418	414,418	414,418	414,418	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PIEMS 2008
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE CÓMPUTO EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "CBTA" 194 CLAVE 21DTA0003A	3-ACATLÁN	ACATLÁN DE OSORIO	URBANO	586,961	586,961	686,961	401,180	68%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, PIEMS 2008 Y FAFEF 2009
CONSTRUCCIÓN DEL CENDI DE CUAUTLANCINGO (EL NOMBRE DE LA OBRA SE DESCRIBE EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA)	41-CUAUTLANCINGO	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	URBANO	9,995,559	9,995,559	9,995,559	7,437,871	74%	0	0	OBRA	1	0	35%	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS PARA MATERNA, AULA DE USOS MÚLTIPLES, CUATRO AULAS PARA JARDÍN DE NIÑOS, AULA DE CÓMPUTO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ZONA DE ESPERA, CUARTO DE ESPERA, DOS VESTIBULOS, ÁREA DE LACTANTES 1, 2, 3, SANITARIOS, ARTESA, ÁREA DE TRABAJO TÉCNICO, TRABAJO SOCIAL Y PSICOLÓGICO, CÁMARA DE OBSERVACIÓN GESSELL, ÁREA DE MANTENIMIENTO DIDÁCTICO, DOS NÚCLEOS DE SANITARIOS COMPLETOS, DOS ESCALERAS, COMEDOR, COCINA, ÁREA DE NUTRICIÓN, ALMACÉN, COMEDOR PARA PERSONAL, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y LAVANDERÍA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CENDI" SIN NOMBRE DE NUEVA CREACIÓN UBICADO ENTRE LAS CALLES ZACTECAS Y MAYA SUR EN LA RESERVA TERRITORIAL CHAUTENCO
CONSTRUCCIÓN DE UN LAB. DE IDIOMAS EN ESTRUCTURA U-1C EN EL CBTA 185 CLAVE 21DTA0092U	51-CHIETLA	CHIETLA	URBANO	599,768	599,768	599,768	595,352	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PIEMS 2008
CONSTRUCCIÓN DE UN LAB. DE IDIOMAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-1C EN EL CONALEP PLANTE 93 "ATENCINGO" CLAVE 21DPT0002W	51-CHIETLA	ATENCINGO	URBANO	781,842	781,842	781,842	781,842	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2008
CONSTRUCCIÓN DE SALA AUDIOVISUAL, BIBLIOTECA Y ESCALERA EN ESTR. "U-2C" EN EL "CONALEP" NO. 152 HUAUCHINANGO CLAVE 21DPT0005T	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	1,114,506	1,114,506	1,114,506	745,218	67%	0	0	OBRA	1	1	92%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2008 Y FAFEF 2009



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, BODEGA, CAFETERÍA Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESTR. "141C" Y REPARACIONES GENERALES EN EL "COBACH" PLANTEL F-12 CLAVE 21ECB0007X	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	1,150,236	1,150,236	1,150,236	1,067,894	93%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2008 Y FISE 2009
REHABILITACIÓN																
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO CLAVE 21DCC0842B	10-AJALPAN	COXOLICO	RURAL	43,495	43,495	43,495	32,003	74%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA YOLOT SI TELPOCHTL CLAVE 21DTV0523O	10-AJALPAN	ESPERANZA	RURAL	246,326	246,326	246,326	219,969	89%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REP. GRALES. CONSIST. EN LA REP. DE LA RED ELECTRICA Y PINTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D EN LA TELESECUNDARIA SALVADOR DALI CLAVE 21ETV0628N	109-PAHUATLAN	TLALCruz DE LIBRES	RURAL	180,349	180,349	180,349	154,931	86%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REP. GRALES. EN LA REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA Y APLICACION DE PINTURA EN EL JARDIN DE NIÑOS RENACIMIENTO CLAVE 21DJN0952Q	109-PAHUATLAN	PACIOTLA	RURAL	147,455	147,455	147,455	5,756	4%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REP. GRALES. CONSIST. EN LA REHABILITACION DE SANITARIOS, REDES ELECTRICAS Y SANIT. SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZACION Y APLICACION DE PINTURA EN EL J. DE N. CITLALI CLAVE 21EJN0873C	109-PAHUATLAN	ALMOLOYA	RURAL	217,592	217,592	217,592	74,303	34%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 21ETV0856B	112-PETLALCINGO	EL LIMÓN	RURAL	193,001	193,001	193,001	193,001	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR0007C	113-PIAXTLA	ATEMPA	RURAL	172,845	172,845	172,845	82,409	48%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONARDO BRAVO CALVE 21EJN0044P	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	154,750	154,750	154,750	143,688	93%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21DPR356A	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	299,645	299,645	299,645	299,645	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "PROFR. OTILIO MONTAÑO" CLAVE 21DPR2064T	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	298,969	298,969	298,969	298,969	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CLAVE 21DPR1968S	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	298,513	298,513	298,513	298,513	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REP. GRALES. EN SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CAMBIO DE PISOS DE LOS EDIF. A, B Y C Y REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR0248A	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	299,581	299,581	299,581	299,581	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REP. GRALES. EN SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA DE LOS EDIF. 1, B, C Y D Y REP. ELECTRICAS EN EL J. DE N. ABELARDO SANCHEZ GUTIERREZ CLAVE 21DJN0717M	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	293,250	293,250	293,250	274,064	93%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" CLAVE 21DPR2705L	116-QUIMIXTLÁN	ANALCO	RURAL	232,424	232,424	232,424	232,424	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 21DPB0041I	116-QUIMIXTLÁN	AHUACATIC	RURAL	156,492	156,492	156,492	156,492	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REP. GRALES. DE SANITARIOS, SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACION DE PINTURA EN LOS EDIF. A Y B Y REP. DE LA RED ELECTRICA DE LA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 21DTV0232Z	116-QUIMIXTLÁN	JESUS MARIA COMALAPA	RURAL	254,360	254,360	254,360	251,424	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 32 CLAVE 21DST0039K	119-SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	URBANO	283,445	283,445	283,445	281,597	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO CLAVE 21DPR0922M	12-ALJUJUCA	SAN ANTONIO LAS CUCHILLAS	RURAL	285,475	285,475	285,475	249,268	87%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES OFENERALES EN EL JARDIN DE NINOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21DCC0485C	123-SAN FELIPE TEPATLÁN	SAN MARTIN DEL PROGRESO (LA PUNTA)	RURAL	143,499	143,499	143,499	5,615	4%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA GABINO BARREDA CLAVE 21DTV0149Z	127-SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN	GABINO BARREDA	RURAL	193,746	193,746	193,746	193,746	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DTV0127O	127-SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN	SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN	URBANO	175,493	175,493	175,493	175,493	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "JOSE JOAQUIN HERRERA" CLAVE 21ETV0326M	130-SAN JUAN ATENCO	SANTA CRUZ COYOTEPEC	RURAL	61,213	61,213	61,213	61,213	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CLAVE 21DPR2707J	137-SAN NICOLAS BUENOS AIRES	MIGUEL HIDALGO	RURAL	92,802	92,802	92,802	92,802	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REP.GRALES.EN SUM. Y COLOC. DE IMPERM. Y APLICACION DE PINTURA EN EDIF. B, C, D Y REP. DE LA RED ELECTRICA EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR0324O	138-SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS	SANTIAGO XALITZINTLA	RURAL	184,963	184,963	184,963	154,623	84%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN EL "CETIS" 67 CLAVE 21DCT0001T	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	1,675,106	1,675,106	1,675,106	1,496,498	89%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2008 Y FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 21DPR0939M	140-SAN PEDRO CHOLLULA	SAN CRISTOBAL TEPONTLA	RURAL	298,760	298,760	298,760	276,289	92%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "JUAN C. BONILLA" CLAVE 21DPR0992M	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	285,085	285,085	285,085	285,085	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REP.GRALES. EN EL SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIF. A, B, C, D Y E Y LA APLICACION DE PINTURA EN EL EDIF. A, EN LA PRIMARIA VENUSTINO CARANZA CLAVE 21DPR1798K	145-SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	BUENA VISTA DE CUAUHTÉMOC	RURAL	299,661	299,661	299,661	11,712	4%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA LUIS BERMUDEZ GALICIA CLAVE 21ETV0169F	149-SANTA ISABEL CHOLLULA	SAN MARTIN TLAMAPA	RURAL	297,447	297,447	297,447	280,391	94%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA ALFONSO PRUNEDA CLAVE 21ETV0425M	150-HUEHUETLAN EL GRANDE	SANTO DOMINGO HUEHUETLAN	URBANO	169,230	169,230	169,230	147,406	87%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA SIERVO DE LA NACION CLAVE 21DPR2005S	156-TEHUACÁN	EL PROGRESO	RURAL	299,164	299,164	299,164	210,919	71%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21ETV0910F	156-TEHUACÁN	RANCHO CABRAS (SAN SALVADOR OTZOLOTEPEC)	RURAL	153,576	153,576	153,576	49,628	32%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21ETV0798A	157-TEHUITZINGO	TECOLLUTLA	RURAL	57,935	57,935	57,935	57,935	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA PERICLES CLAVE 21ETV0453I	157-TEHUITZINGO	ATOPOLITLÁN (SANTA CRUZ ATOPOLITLÁN)	RURAL	188,356	188,356	188,356	188,356	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES CONSISTENTES EN LA REPARACION DE SANITARIOS, CAMBIO DE CUBIERTA DE LOS EDIFICIOS A Y B Y PINTURA EN GENERAL EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 21EPR0220U	158-TENAMPULCO	PASO DEL PALMAR	RURAL	297,646	297,646	297,646	256,379	86%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA EVANGELISTA TORRICHELLI CLAVE 21ETV0499C	159-TEOPANTLÁN	TEOPANTLÁN	URBANO	134,294	134,294	134,294	134,294	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
REPARACIONES GENERALES CONSISTENTES EN LA REPARACION DE LA RED ELECTRICA, SANITARIOS APLICACION DE PINTURA EN EL EDIFICIO A EN LA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 21DTV0616E	17-ATEMPAN	LAS DELICIAS	RURAL	182,959	182,959	182,959	151,053	83%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REP.GRALES. SANITARIOS Y APLICACION DE PINTURA EN LOS EDIF. A Y B EN LA PRIMARIA 5 DE MAYO CLAVE 21DPR1753V	174-TEZIUTLAN	SAN JUAN TEZONGO	RURAL	204,959	204,959	204,959	203,808	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA CONSTITUCION DE 1917 CLAVE 21ETV0643Z	176-TILAPA	ZOLONQUIAPA	RURAL	94,278	94,278	94,278	94,278	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REP. GRALES. CONSISTENTES EN LA REPAACION DE SANITARIOS, RED ELECTRICAL, APLICACION DE PINTURA, SUMINITRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE Y MALLA PERIMETRAL EN LA PRIM. BENTO JUAREZ CLAVE 21DPR0697Z	183-TLACLA	NUEVO HIDALGO	RURAL	140,776	140,776	140,776	61,819	44%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA CARMEN SERDAN CLAVE 21EPR0818Z	184-TLAPACOYA	ZOOQUIAPA	RURAL	232,406	232,406	232,406	232,406	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 21DPB0699C	184-TLAPACOYA	SAN MIGUEL TULAPA	RURAL	59,163	59,163	59,163	59,162	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 21DTV0432X	184-TLAPACOYA	LA CRUZ	RURAL	276,299	276,299	276,299	276,299	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REP. GRALES. CONSISTENTES EN EL CAMBIO DE PISO DEL EDIFICIO A Y B Y CAMBIO DE AZULEJO DEL EDIFICIO B EN LA TELESECUNDARIA ALFONSO CASO CLAVE 21DTV243E	186-TLATLAUQUITEPEC	TOCHIMPA	RURAL	58,152	58,152	58,152	58,152	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES CONSISTENTES EN REP. ELECT. Y SANITARIAS, SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACION DE PINTURA EN LA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 21DTV0311L	186-TLATLAUQUITEPEC	PEZIATLÁN	RURAL	129,213	129,213	129,213	129,213	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA PROFESOR GUILLERMO SALGADO LEON CLAVE 21DPR066JJ	186-TLATLAUQUITEPEC	LA UNION	RURAL	181,377	181,377	181,377	163,864	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 21ETV0474V	186-TLATLAUQUITEPEC	TZINACANTEPEC	RURAL	163,897	163,897	163,897	147,759	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA 12 DE OCTUBRE CLAVE 21ETV0690H	186-TLATLAUQUITEPEC	TUNEL DOS	RURAL	54,651	54,651	54,651	47,999	88%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REP.GRALES. CONSIST. SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACION DE PINTURA EN LOS EDIFICIOSA, B, C Y D Y CONSTRUCCION DE CISTENA EN LA TELESECUNDARIA AGUSTIN MELGAR CLAVE 21ETV0479Q	186-TLATLAUQUITEPEC	TATAZOQUICO	RURAL	288,643	288,643	288,643	288,643	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN EL JARCIN DE NIÑOS XOCHITL IN CUICATL CLAVE 21EJN0128X	19-ATLIXCO	SAN ISIDRO HUILOTEPEC	RURAL	29,999	29,999	29,999	29,999	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 21DPR1599X	19-ATLIXCO	SANTA LUCIA COSAMALOAPAN	RURAL	294,593	294,593	294,593	255,655	87%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO CLAVE 21DPR0729H	195-VICENTE GUERRERO	TEOTLALCO DE HIDALGO	RURAL	243,629	243,629	243,629	229,567	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REP.GRALES. CONSIST. EN LA REP. DE LAS REDES ELECTRICAS, SANITARIAS E HIDRAULICAS Y PINTURA DE LOS EDIFICIOS A Y B EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR2691Z	204-YAONAHUAC	ATEMEYA	RURAL	129,160	129,160	129,160	110,398	85%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REP.GRALES. CONSISTENTES EN EL CAMBIO DE PISO EN LOS EDIF. A, C Y D, REP. DE SANIT. Y SUM. COLOC. DE IMPERMEAB. EN LOS EDIF. A, B Y C EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN, CLAVE 21DCC0693D	204-YAONAHUAC	MAZATONAL	RURAL	143,541	143,541	143,541	143,541	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REP.GRALES. EN SANITARIOS, REHAS. DE LA RED. ELECTRICAL Y EL SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN LOS EDIF. A Y B DE LA PRIM. NIÑOS HEROES CLAVE 21DPB0740C.	206-ZACAPALA	ZACAPALA	URBANO	105,041	105,041	105,041	4,083	4%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA PEDRO MOLINA CORONA CLAVE 21DPR1250W	207-ZACAPOAXTLA	COMALTEPEC	RURAL	299,739	299,739	299,739	11,718	4%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA EUGENIO CASTANEDA SANCHEZ CLAVE 21ETV0567K	207-ZACAPOAXTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	296,509	296,509	296,509	296,509	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA NICOLAS PAGANINI CLAVE 21ETV0565Y	207-ZACAPOAXTLA	EL PROGRESO	RURAL	259,091	259,091	259,091	259,091	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA QUETZALCOATL CLAVE 21DTV0693O	207-ZACAPOAXTLA	AHUACATLAN	RURAL	275,093	275,093	275,093	275,093	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REP. GRALES. DE RED ELECTRICA, SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACION DE PINTURA EN EL EDIF. A EN LA TELESECUNDARIA FELIPE BERRIOZABAL CLAVE 21ETV0699B	208-ZACATLAN	CRUZTITLA	RURAL	296,211	296,211	296,211	278,853	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA ERNESTO RUTHERFORD CLAVE 21ETV0111M	208-ZACATLAN	AYOTLA	RURAL	198,652	198,652	198,652	198,652	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 21ETV0118F	208-ZACATLAN	NANACAMILA	RURAL	226,889	226,889	226,889	204,036	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION CONJUNTO CONVENTUAL SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN	208-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	15,662,971	15,662,971	15,449,522	15,449,522	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,818	3,780	99%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21DPR0867C	209-ZAPOTITLAN	GUADALUPE LA MEZA	RURAL	206,693	206,693	206,693	141,947	69%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CLAVE 21DPR0861P	209-ZAPOTITLAN	COLONIA SAN MARTIN	RURAL	298,740	298,740	298,740	152,709	51%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA MANUEL GUTIERREZ NAJERA CLAVE 21ETV0260N	209-ZAPOTITLAN	SAN PABLO NETITLAN	RURAL	215,658	215,658	215,658	50,141	23%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA CINCO DE MAYO CLAVE 21DPR0994F	211-ZARAGOZA	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	254,885	254,885	254,885	254,885	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "JUAN ALDAMA" CLAVE 21DPR1049I	212-ZAUTLA	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	164,385	164,385	164,385	164,385	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CO RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "MELCHOR DE COVARRUBIAS" CLAVE 21ETV0516D	212-ZAUTLA	XTACTENANGO	RURAL	257,682	257,682	257,682	257,682	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 21EJN0314S	213-ZIHUATEUTLA	TENANGUITO	RURAL	294,714	294,714	294,714	141,655	48%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR0880E	213-ZIHUATEUTLA	LOMA BONITA	RURAL	286,805	286,805	286,805	249,252	87%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA MANUEL TOLSA CLAVE 21DJN1162E	213-ZIHUATEUTLA	CERRO VERDE	RURAL	254,883	254,883	254,883	124,743	49%	0	0	0	OBRA	1	1	96%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA XAXANAT KAPEN CLAVE 21DPB0870W	213-ZIHUATEUTLA	LOS MANGUITOS	RURAL	297,078	297,078	297,078	256,451	86%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REP. GRALES. DE SANITARIOS IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN LOS EDIFICIOS A, B Y C Y REP. DE LA RED ELECTRICA EN EL JARDIN DE NIÑOS TEPEYOLOTLI CLAVE 21DJN0413T	23-ATZITZINTLA	ATZITZINTLA	URBANO	286,680	286,680	286,680	11,202	4%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA REVOLUCION SOCIAL CLAVE 21DPR1750R	23-ATZITZINTLA	TOLUCA	RURAL	263,920	263,920	263,920	159,018	60%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR2220	27-CALTEPEC	ATECOXCO	RURAL	205,525	205,525	205,525	199,570	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA MANUEL CARMONA Y VALLE CLAVE 21ETV0536R	27-CALTEPEC	CALTEPEC	URBANO	240,966	240,966	240,966	223,002	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21DPR2289W	3-ACATLÁN	COLONIA ALLENDE	RURAL	221,352	221,352	221,352	63,567	29%	0	0	OBRA	1	1	56%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21EPR0007B	3-ACATLÁN	ILAMACINGO	RURAL	281,689	281,689	281,689	275,014	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA LUIS CASARRUBIAS IBARRA CLAVE 21DPR2151P	34-CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	URBANO	255,545	255,545	255,545	238,584	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA GENERAL DAVID ALFARO SIQUEIROS CLAVE 21EES0334P	4-ACATZINGO	PROGRESO DE JUAREZ	RURAL	240,769	240,769	240,769	240,769	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2193B	41-CUAUTLancingo	SAN JUAN CUAUTLancingo	URBANO	260,464	260,464	260,464	260,464	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA ANTONIO LAVOSIER CLAVE 21ETV0417D	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	TZICUILAN	RURAL	133,851	133,851	133,851	59,967	45%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA CARLOS DIKENS CLAVE 21ETV0415F	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	ACAXILOCO	RURAL	134,486	134,486	134,486	36,719	27%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JOAQUIN RIVERO CLAVE 21ETV0551J	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	ZACATIPAN	RURAL	139,783	139,783	139,782	65,309	47%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 21ETV0695D	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	NECTEPEC	RURAL	44,261	44,261	44,261	41,929	95%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL SANZIO CLAVE 21D-JN0684L	44-CUYOACO	ALLENDE (COLONIA IGNACIO ALLENDE)	RURAL	225,122	225,122	225,122	190,958	85%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21DTV0209Y	45-CHALCHICOMULA DE SESMA	SAN ISIDRO CANOAS ALTAS	RURAL	114,918	114,918	114,918	108,453	94%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA IGNACIO VALLARTA CLAVE 21DPR2015Z	47-CHIAUTLA	EL LIMON	RURAL	85,871	85,871	85,871	85,871	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA HERMANOS SERDAN CLAVE 21ETV0692I	47-CHIAUTLA	QUETZOTLA (SAN MIGUEL)	RURAL	113,616	113,616	113,616	113,613	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 21ETV0736P	47-CHIAUTLA	LA CIENEGA (SAN MIGUEL LA CIENEGA)	RURAL	112,485	112,485	112,485	112,485	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA GUILLERMO MORALES BLUMENKRON CLAVE 21ETV0018G	48-CHICONCUAUTLA	CHICONCUAUTLA	URBANO	286,352	286,352	286,352	248,838	87%	0	0	OBRA	1	1	99%	
REPARACIONES EN LA REHAB. DE SANITARIOS, SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACION DE PINTURA EN LOS EDIF. A, B Y C Y LA REP. DE LA RED ELECTRICA EN EL J. DE N. MELCHOR OCAMPO CLAVE 21DCC0902T	49-CHICONCUAUTLA	CUETZALINGO	RURAL	179,607	179,607	179,607	143,260	80%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
REP. GRALES. EN LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIF. A Y B EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, CLAVE 21DTV0380H	50-CHICHIQUILA	SAN MARTIN COMALAPA	RURAL	168,830	168,830	168,830	142,891	85%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS "EL DESPERTAR" CLAVE 21DCC0589S	50-CHICHIQUILA	NENEHUACA	RURAL	65,843	65,843	65,843	65,843	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN EL "JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO ZARCO" CLAVE 21DCC0610E	50-CHICHIQUILA	JESUS MARIA ACATLA	RURAL	144,641	144,641	144,641	144,641	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE 21DCC0488G	50-CHICHIQUILA	SAN JOSE ACATLA	RURAL	82,545	82,545	82,545	82,545	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "BENITO JUAREZ GARCIA" CLAVE 21DPB0442Z	50-CHICHIQUILA	SAN JOSE ACATLA	RURAL	293,876	293,876	293,876	293,876	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "REVOLUCION AGRICOLA" CLAVE 21DPR392X	50-CHICHIQUILA	LAS TRINCHERAS	RURAL	87,872	87,872	87,872	87,872	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CLAVE 21DTV0284L	50-CHICHIQUILA	XOPANAPA	RURAL	195,434	195,434	195,434	195,433	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REP. GRALES. EN LA REHABILITACION DE LOS SANIT. SUST. CUBIERTA EDIF. B MULTIPANEL, SUM. Y COLOC. DE IMPER. Y PINT. EDIFICIO A Y REHAB. DE LA RED ELEC. TELESEC. JUSTO SIERRA CLAVE 21ETV0285Z	50-CHICHIQUILA	JESUS MARIA ACATLA	RURAL	229,852	229,852	229,852	8,972	4%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS FRAY JUAN DE ZUMARRAGA CLAVE 21DJN1020N	51-CHIETLA	VIBORILLAS DE HIDALGO	RURAL	137,927	137,927	137,927	111,133	81%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR1076F	51-CHIETLA	VIBORILLAS DE HIDALGO	RURAL	268,571	268,571	268,571	168,277	63%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA BERNARDINO DE SAHAGUN CLAVE 21ETV0389Y	51-CHIETLA	TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA	RURAL	138,318	138,318	138,318	93,731	68%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" CLAVE 21ETC0598C	51-CHIETLA	SAN NICOLAS TENEXCALCO	RURAL	108,207	108,207	108,207	69,081	64%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REP. GRALES. CONSISTENTES EN EL SUMINISTRO Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE PINTURA EN LOS EDIF. A, B, C Y D Y REPARACION DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA ALFONSO REYES CLAVE 21ETV0624R	53-CHIGNAHUAPAN	LOMA ALTA	RURAL	189,273	189,273	189,273	168,535	89%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS DANIEL CABRERA RIVERA CLAVE 21DJN0481Q	53-CHIGNAHUAPAN	SEBASTOPOL	RURAL	204,139	204,139	204,139	189,657	93%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21DPR1071K	53-CHIGNAHUAPAN	EL TESMOLAR	RURAL	209,684	209,684	209,684	194,495	93%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA TODORO HERNANDEZ CLAVE 21ETV0400D	56-CHILA DE LA SAL	SAN PEDRO OCOTLAN	RURAL	247,792	247,792	247,792	9,898	4%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 21DPB0061W	57-HONEY	HONEY	URBANO	299,564	299,564	299,564	299,564	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "ALVARO OBREGÓN" CLAVE 21ETV0903W	58-CHILCHOTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	124,631	124,631	124,631	124,631	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REP. GRALES. EN REHAB. DE LOS SANIT. SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN LOS EDIF. C Y E Y REP. DE LA RED ELECTRICA EN LA PRIMARIA GRAL. RAFAEL AVILA CAMACHO CLAVE 21DPR2874G	58-CHILCHOTLA	EL CARMEN	RURAL	152,743	152,743	152,743	145,170	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA PABLO NERUDA CLAVE 21ETV0061G	8-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	141,930	141,930	141,930	141,930	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REP. GRALES. CONSISTENTES EN LA REPARACION DE SANITARIOS, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS A Y B EN LA TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA CLAVE 21DTV0211M	81-ELOXOCHITLAN	EL TEPEYAC	RURAL	233,915	233,915	233,915	9,147	4%	0	0	0	OBRA	1	1	75%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 21DPB0047G	01-ELOXOCHITLAN	ITZCUNTUNALCO	RURAL	235,666	235,666	235,666	217,136	92%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21DTV0519B	81-ELOXOCHITLAN	ZACACOAPAN	RURAL	142,948	142,948	142,948	134,966	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA 18 DE MARZO CLAVE 21DPR2166F	63-ESPERANZA	SAN JOSE ESPERANZA	RURAL	241,902	241,902	241,902	226,951	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA CLAVE 21DCC0196E	84-FRANCISCO Z. MENA	LA PAHUA	RURAL	247,317	247,317	247,317	163,801	66%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA AVELINO GUTIERREZ CRUZ CLAVE 21DTV0389Z	84-FRANCISCO Z. MENA	LOS NARANJOS	RURAL	217,658	217,658	217,658	202,317	93%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA REYES GARCIA OLIVARES CLAVE 21ETV0669Q	84-FRANCISCO Z. MENA	COYOLITO (EL COYOL)	RURAL	298,156	298,156	298,156	116,779	39%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JOAQUIN GARCIA ICAZBALCETA CLAVE 21ETV0297H	65-GENERAL FELIPE ANGELES	SANTA URSULA CHICONQUIAC	RURAL	289,497	289,497	289,497	273,669	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS ISAAC LOPEZ HERRERA CLAVE 21DJN0726U	86-GUADALUPE	SAN ANTONIO CHILTEPEC	RURAL	214,181	214,181	214,181	105,768	49%	0	0	0	OBRA	1	1	65%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21EPR0129M	87-GUADALUPE VICTORIA	MARAVILLAS	RURAL	249,507	249,507	249,507	249,507	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JOSE SANTOS CHOCANO CLAVE 21ETV0382C	87-GUADALUPE VICTORIA	SAN LUIS ATEXCAC	RURAL	64,798	64,798	64,798	64,798	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS PUSKAN CLAVE 21DCC0798Y	88-HERMENEGILDO GALEANA	EL PLAN	RURAL	78,501	78,501	78,501	3,072	4%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA CARMEN SERDAN CLAVE 21DPB0638P	88-HERMENEGILDO GALEANA	SAN ANTONIO CUANIXTEPEC	RURAL	139,560	139,560	139,560	5,461	4%	0	0	0	OBRA	1	0	1%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA JAIME NUÑO CLAVE 21DPB0672W	88-HERMENEGILDO GALEANA	LA PILA	RURAL	169,743	169,743	169,743	6,642	4%	0	0	0	OBRA	1	0	1%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA LICENCIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPB0011O	88-HERMENEGILDO GALEANA	CACATZALA	RURAL	148,107	148,107	148,107	5,795	4%	0	0	0	OBRA	1	0	1%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA PROFDR. JESUS LOPEZ AJA, CLAVE 21DPR2147Q	89-HUAQUECHULA	AHUATLAN	RURAL	37,509	37,509	37,509	32,379	86%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CLAVE 21DPR1068X	70-HUATLATLAUCA	SAN NICOLAS ATLALPAN	RURAL	218,561	218,561	218,561	204,008	93%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 21DPR1817I	70-HUATLATLAUCA	HUATLATLAUCA	URBANO	185,566	185,566	185,566	180,281	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 21DPR1571F	70-HUATLALAUCA	TEPANACITLA (GUADALUPE TEPANACITLA)	RURAL	276,773	276,773	276,773	211,764	77%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REP. GRALES. CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA, SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN LOS EDIF. 1 Y B EN LA PRIMARIA FILOMENO MATA CLAVE 21DPR0162H	71-HUAUCHINANGO	TENOHUATLAN	RURAL	121,355	121,355	121,355	121,355	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REP. GRALES. DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE LOS EDIFICIOS A Y B ADEMAS DE LA REPARACION DE LA RED ELECTRICA EN LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 21ETV0779N	75-HUEYAPAN	AHUATEPEC	RURAL	90,938	90,938	90,938	74,046	81%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA CARLOS DARWIN CLAVE 21ETV0435T	76-HUEYTAMALCO	TILAPA	RURAL	294,911	294,911	294,911	263,381	89%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REP. GRALES. QUE CONSISTEN EN LA REPARACION DE SANITARIOS, REDES ELECTRICAS E HIDRAULICA Y APLICACION DE PINTURA EN LOS EDIFICIOS B Y D EN LA PRIMARIA CUAHUTEMOC CLAVE 21DPR3002B	76-HUEYTAMALCO	EL MIRADOR (MIRADOR TENEXAPA)	RURAL	157,332	157,332	157,332	125,034	79%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 21DPR2369M	8-AHUAZOTEPEC	TENEJAQUE	RURAL	298,312	298,312	298,312	298,312	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 21DPR3308M	8-AHUAZOTEPEC	TENEJAQUE	RURAL	159,646	159,646	159,646	64,081	40%	0	0	0	OBRA	1	1	75%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ CLAVE 21ETV0629I	81-IXCAMILPA DE GUERRERO	TOLTECAMILA	RURAL	254,525	254,525	254,525	254,525	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR3277F	83-IXTACAMAXTITLAN	TEPECUAHUICO (EL LLANETE)	RURAL	296,536	296,536	296,536	296,536	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JOSE DIAZ COVARRUBIAS CLAVE 21ETV0067I	83-IXTACAMAXTITLAN	CRISTALADO	RURAL	280,674	280,674	280,674	280,674	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA VASCO DE QUIROGA, CLAVE 21ETV0673U	83-IXTACAMAXTITLAN	OYAMETEPEC	RURAL	205,865	205,865	205,865	205,865	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR2484Y	85-IZUCAR DE MATAMOROS	MATZACO	URBANO	284,615	284,615	284,615	284,253	93%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA MIGUEL FUENTES ESCAMILLA CLAVE 21DPR2484R	85-IZUCAR DE MATAMOROS	SAN MARTIN LA FLOR (LA FLOR COLORADA)	RURAL	215,049	215,049	215,049	192,787	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 21DTV0411K	85-IZUCAR DE MATAMOROS	SAN MANUEL LA PAROTA	RURAL	232,036	232,036	232,036	208,274	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR2887K	87-JOLALPAN	EL SALADO	RURAL	155,934	155,934	155,934	140,457	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 21DPR498	87-JOLALPAN	ZACACUAUTLA	RURAL	209,597	209,597	209,597	8,191	4%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2492Z	87-JOLALPAN	AZOQUITEMPAN	RURAL	200,957	200,957	200,957	181,625	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ CLAVE 21DJN0263C	88-JONOTLA	SAN ANTONIO RAYON	RURAL	244,568	244,568	244,568	161,043	66%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 21DPR0536S	89-LAFRAGUA	LA ERMITA	RURAL	293,966	293,966	293,966	293,966	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
<b>EQUIPAMIENTO</b>															
<b>OTROS</b>															
SUMINISTRO DE MOB. BÁSICO PARA UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III QUE CONSTA DE 7 AULAS, ÁREA ADMVA. CTO. DE CÓMPUTO, BIBL. PROV. TALLER DE DIBUJO Y LABORATORIO EN "ITS" DE AJALPAN	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	864,380	864,380	864,380	864,380	100%	0	0	LOTE	12	12	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS CREACIÓN DE ORGANISMOS EDUCATIVOS 2008 Y FAFEF 2009
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA CLAVE 21MSU0616Y	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,653,266	1,653,266	1,653,266	1,653,266	100%	0	0	LOTE	3	2	50%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS; AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2008 Y FAFEF 2009
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO PARA EL TALLER DE DISEÑO DE MODAS EN EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO "ICATEP" UNIDAD PUEBLA CLAVE 21EIC0002V	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	124,062	124,062	124,062	124,062	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2008 Y FAFEF 2009
SUMINISTRO, COLOC. CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQ. PARA LOS TALLS. DE MECÁNICA, PROF. Y OPERACIÓN DE EQ. DE CÓMPUTO Y LABS. DE ANÁLISIS FIS. Y QUIM. EN EL CBTS NO. 17 CLAVE 21DCT0002S	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	1,844,600	1,844,600	1,844,600	1,844,600	100%	0	0	LOTE	5	3	50%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS; PIEMS 2008 Y FAFEF 2009
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQ. PARA TALLERES DE SISTEMAS DE CONTROL Y CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA EN EL "ICATEP" UNIDAD SAN MARTÍN TEXMELUCAN CLAVE 21EIC0004T	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	71,082	71,082	71,082	71,082	100%	0	0	LOTE	2	1	50%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS; PIEMS 2008 Y FAFEF 2009
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE CÓMPUTO BÁSICO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "CBTA" 110 CLAVE 21DTA 0110B	155-TECOMATLÁN	TECOMATLÁN	URBANO	299,826	299,826	299,826	299,826	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS; PIEMS 2008 Y FAFEF 2009
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO PARA TALLER DE ELECTRÓNICA, ALIMENTOS Y LABS. DE FÍSICA QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL CBTS NO. 229 CLAVE 21DCT0006L	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	1,915,276	1,915,276	1,915,276	1,915,276	100%	0	0	LOTE	5	5	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2008 Y FIFE 2008
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III QUE CONSTA DE 7 AULAS, ÁREA ADMVA. CTO. DE CÓMPUTO, BIBLIOTECA PROV., TALLER DE DIBUJO TEC. Y LABORATORIO	194-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	863,746	863,746	863,746	863,746	100%	0	0	LOTE	12	12	100%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS; CREACIÓN DE ORGANISMOS EDUCATIVOS 2008 Y FIFE 2008
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "CBTA" 169 CLAVE 21DTA0001V	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	85,401	85,401	85,401	85,401	100%	0	0	LOTE	4	4	90%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2008 Y FIFE 2008
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO PARA UN TALLER DE CÓMPUTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "CBTA" 079 CLAVE 21DTA0079I	214-ZINACATEPEC	SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC	URBANO	682,207	682,207	682,207	682,207	100%	3,146	3,146	LOTE	1	1	50%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS; PIEMS 2008 Y FAFEF 2009
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO PARA UN TALLER DE CÓMPUTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "CBTA" 184 CLAVE 21DTA0003T	3-ACATLÁN	ACATLÁN DE OSORIO	URBANO	513,039	513,039	513,039	512,671	100%	1,854	1,849	LOTE	1	1	50%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS; PIEMS 2008 Y FAFEF 2009
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>															
FESTIVAL ESTATAL DE LAS ARTES Y CULTURAS INDÍGENAS	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	ACTIVIDAD	58	58	100%	CONVENIO DE COLABORACION CON CONACULTA DGJ-DGCP-5154-08 PROYECTO FINIQUITO
<b>21-PUEBLA RECURSO 2007</b>															
<b>SUBSIDIOS (361 REGISTROS)</b>															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				554,877,946	554,831,910	554,831,950	456,610,567	82%	11,289,653	0		5,646	5,709	101%	
PROGRAMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS															
<b>INVERSIÓN</b>															
<b>OBRA PÚBLICA</b>															
<b>CONSTRUCCIÓN</b>															
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56,112,780	56,112,780	56,112,780	53,606,400	96%	0	0	OBRA	18	18	97%	EL COSTOS TOTAL ANUAL SE DISMINUYO DEBIDO A LOS AHORROS EN LOS COSTOS DE LAS ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS, POR LO QUE ESTAS FUERON INCREMENTADAS EN LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS, SIN AFECTAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS, CON ELLO SE BENEFICIA A MAYOR NUMERO DE HABITANTES DE MUNICIPIOS DE ALTA MARGINALIDAD
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,853,826	15,853,826	15,853,826	15,853,826	100%	0	0	OBRA	10	10	100%	EL COSTOS TOTAL ANUAL SE INCREMENTO DEBIDO A LA APLICACIÓN DE ECONOMIAS DE LAS ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO, POR LO QUE ESTAS FUERON INCREMENTADAS EN LAS ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, CON ELLOS SE BENEFICIA A MAYOR NUMERO DE HABITANTES DE MUNICIPIOS DE ALTA MARGINALIDAD.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43,726,922	43,726,922	43,726,922	43,726,922	100%	0	0	OBRA	31	31	100%	EL COSTOS TOTAL ANUAL SE DISMINUYO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON AHORROS SURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO, SIN AFECTAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE ESTOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS EN LAS ACCIONES DE AGUA POTABLE, Y BENEFICIANDO A MAYOR NUMERO DE HABITANTES DE MUNICIPIOS DE ALTA MARGINALIDAD
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	89,376,897	89,376,897	89,376,897	89,376,897	100%	0	0	OBRA	23	23	100%	EL COSTOS TOTAL ANUAL SE INCREMENTO DEBIDO A LA APLICACIÓN DE ECONOMIAS DE LAS ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS, POR LO QUE ESTAS FUERON INCREMENTADAS EN LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS, CON ELLOS SE BENEFICIA A MAYOR NUMERO DE HABITANTES DE MUNICIPIOS DE ALTA MARGINALIDAD

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,739,818	17,739,818	17,739,818	17,739,818	100%	0	0	OBRA	17	17	100%	EL COSTOS TOTAL ANUAL SE INCREMENTO DEBIDO A LA APLICACIÓN DE ECONOMÍAS DE LAS ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE ALcantarillado, POR LO QUE ESTAS FUERON INCREMENTADAS EN LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON ELLOS SE BENEFICIA A MAYOR NUMERO DE HABITANTES DE MUNICIPIOS DE ALTA MARGINALIDAD
REHABILITACIÓN REHABILITACION DE CAMINOS DAÑADOS POR EL HURACAN DEAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,901,077	11,901,077	11,901,077	11,901,077	100%	0	0	OBRA	6	6	100%	OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS DAÑADOS POR EL HURACAN DEAN EJECUTADAS CON AHORROS DEL PIBAI 2007 CON APORTACION 100% FEDERAL.
<b>FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME)</b>															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO PARA EL INICIO DE OPERACIONES DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL SISTEMA DE INCUBACION DE EMPRESAS Y DESARROLLO EMPRENDEDOR DE LA BENERMERTA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	108,164	108,164	108,164	108,164	100%	0	0	EMPLEO	70	52	74%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI SON MERAMENTE INFORMATIVOS, PROYECTO CERRADO
PROMOCION Y CONSOLIDACION DE LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA ATENDIDAS A TRAVES DE LA IMPULSORA DEL CENTRO PYMEPORTA PUEBLA. 20071993	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	EMPRESA	158	204	129%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS, PROYECTO CERRADO
FORTALECIMIENTO DEL "CENTRO DE INCUBACION DE NEGOCIOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL, CINDO" DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	187-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUAREZ	URBANO	2,040	2,040	2,040	2,040	100%	0	0	EMPRESA	10	10	100%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS, PROYECTO CERRADO.
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
PROGRAMA DE PRE-ACELERACION INTERNACIONAL A TRAVES DE LA RED DE ACCELERADORAS TECHBA PARA PARA EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DESARROLLO DE 136 EMPRESAS GACELA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	100%	0	0	EMPRESA	25	0	0%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS, PROYECTO CERRADO
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CAPACITACION A TRAVES DE UN DIPLOMADO EN INYECCION DE PLASTICOS A 30 TRABAJADORES (AREAS DE SUPERVISION Y CALIDAD) DE EMPRESAS DEL SECTOR DE PLASTICOS DEL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	211,500	211,500	211,500	77,500	37%	0	0	EMPRESA	30	11	37%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS, REINTEGRO FEDERAL POR \$ 133,950.00, PROYECTO CERRADO.
CENTRO DE INCUBACION DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	188,671	188,671	188,671	188,671	100%	0	0	EMPRESA	15	15	100%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS, PROYECTO CERRADO
CONSULTORIA PARA 15 EMPRESAS EN CREACION DENTRO DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS, SISTEMA DE INCUBACION DE EMPRESAS Y DESARROLLO EMPRENDEDOR BENERMERTA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	189,750	189,750	189,750	189,750	100%	0	0	EMPRESA	15	15	100%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS, LA META LOGRADA ES CONSULTORIA A 15 EMPRESAS Y/O PROYECTOS DE CREACION DENTRO DE LA INCUBADORA. PROYECTO CERRADO
ESTRATEGIA COMERCIAL DE EXPORTACION DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES AL MERCADO LATINO DE LA COSTA OESTE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	485,000	485,000	485,000	485,000	100%	0	0	EMPRESA	7	7	100%	7 EMPRESAS ATENDIDAS, LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS, PROYECTO CERRADO
ESTUDIO PARA LA CONSTITUCION DEL SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS, PROYECTO CERRADO
ESTUDIO PARA LA DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION PARA LAS EMPRESAS TURISTICAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	297,045	297,045	297,045	297,045	100%	0	0	EMPRESA	50	50	100%	50 EMPRESAS ATENDIDAS, LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS, PROYECTO CERRADO
FOMENTO DE CONSUMO DE CARNE DE OVINO Y PROMOCION DE PRODUCTOS MARCA CAIVO, FOMENTAR EL CONSUMO DE CARNE DE CORDERO EN PRESENTACION DE PLATILLOS PRACTICOS AL ALCANCE DEL CONSUMIDOR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	658,988	658,988	658,988	658,988	100%	0	0	EMPLEO	24	24	100%	AVANCE DE LA META AL 100%, LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS, PROYECTO CERRADO
FORO PYME ARTESANAL PUEBLA 2007	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	234,000	234,000	234,000	234,000	100%	0	0	EMPRESA	100	100	100%	AVANCE DE LA META AL 100%, LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS, PROYECTO CERRADO.
PLAN MAESTRO DE NEGOCIOS Y DE ARTICULACION COMPETITIVA DEL SECTOR ARTESANAL DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	177,700	177,700	177,700	177,700	100%	0	0	EMPRESA	30	30	100%	30 EMPRESAS ATENDIDAS, LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS, PROYECTO CERRADO.
PROGRAMA DE CONSULTORIA PARA DESARROLLO DE PROVEEDORES Y SOCIOS DE INTEGRADORA AGROINDUSTRIAL CAIVO SA DE CV	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	494,500	494,500	494,500	494,500	100%	0	0	EMPRESA	40	40	100%	AVANCE DE LA META AL 100%, LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS, PROYECTO CERRADO.
PROGRAMA DE EXTENSIONISMO FINANCIERO PYME DEL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	EMPRESA	125	131	105%	131 EMPRESAS ATENDIDAS, LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS, PROYECTO CERRADO.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA PYME EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA 2007 1094	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	EMPRESA	150	204	136%	AVANCE DE LA META AL 100%. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA-BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO CERRADO.
PROGRAMA DE PRE-ACELERACION INTERNACIONAL A TRAVES DE LA RED DE ACCELERADORAS TECHBA PARA PARA EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	EMPRESA	10	13	130%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA-BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO DE ALCANCE NACIONAL. PROYECTO CERRADO.
PROGRAMA NACIONAL DE CONSULTORIA MODERNIZA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	368,000	368,000	368,000	368,000	100%	0	0	EMPRESA	50	50	100%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA-BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO CERRADO.
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE PROVEEDORES APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA NAFIN-PNUD DE DESARROLLO DE PROVEEDORES A 30 PROVEEDORES EN ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO EN EL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,470,000	1,470,000	1,470,000	0	0%	0	0	EMPRESA	0	0	0%	REINTEGRO FEDERAL POR \$1,470,000. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA-BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO CANCELADO
PROMOCION Y CONSOLIDACION DE LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA ATENDIDAS A TRAVES DE LA IMPULSORA DEL CENTRO PYMEXPORTA PUEBLA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,870,360	1,870,360	1,870,360	1,870,360	100%	0	0	EMPRESA	158	205	130%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA-BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO CERRADO
TALLER DE MIPYMES PARA LA ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO TURISTICOS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	52,500	52,500	52,500	21,000	40%	0	0	EMPRESA	50	20	40%	REINTEGRO FEDERAL POR \$31,500. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA-BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO CERRADO
FORTALECIMIENTO DEL "CENTRO DE INCUBACION DE NEGOCIOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL, CINDE" DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUAREZ	URBANO	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	EMPRESA	10	10	100%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BBVA-BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUI CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO CERRADO.
<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)</b>															
<b>INVERSION</b>															
<b>EQUIPAMIENTO</b>															
<b>BIENES MUEBLES</b>															
ADQUISICION DE EQUIPO Y COMPRA DE SOFTWARE PARA PROGRAMACION, DESARROLLO DE SISTEMAS Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS 20071292	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	56,275	56,275	56,275	56,275	100%	0	0	EMPLEO	2	2	100%	AVANCE DE LA META AL 100% CREACION DE 2 EMPLEOS PROYECTO CERRADO
ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA CONSOLIDAR A LA EMPRESA COMO PROVEEDORA DE SERVICIO ERPS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 20071490	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	210,123	210,123	210,123	169,377	90%	167	0	EMPLEO	5	5	100%	SE REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL \$ 207165.50, PORQUE EL EQUIPO ADQUIRIDO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO COTIZADO EN LA CEDULA DEL PROYECTO Y NO SOLICITARON CAMBIO DE ESPECIFICACIONES, SE REINTEGRO 167.00 DE RENDIMIENTOS, PROYECTO CERRADO
ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA MEJORA DE OPERACIONES DEL CALL CENTER (CENTRO DE CONTACTO) DE TRINET 20071295	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	210,319	210,319	210,319	210,319	100%	0	0	EMPLEO	50	50	100%	50 EMPLEOS MEJORADOS PROYECTO CERRADO
ADQUISICION DE SOFTWARE, EQUIPO DE COMPUTO Y DISPOSITIVO MOVIL PARA LA COMERCIALIZACION VIA TELEFONICA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE NET SERVICE.2007-1286	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	152,282	152,282	152,282	152,282	100%	0	0	CURSO	16	16	100%	CAPACITACION A 16 PERSONAS, PROYECTO CERRADO
CAPACITACION DE CONSULTORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE SAP BUSINESS INTELLIGENCE Y SAP BUSINESS ONE 20071294	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	136,335	136,335	136,335	123,291	90%	0	0	EMPLEO	25	25	100%	SE DEJARON DE COMPRAR 5 COMPUTADORAS DESKTOP HP, POR UN VALOR DE \$52,128.71 PESOS, AUN CUANDO SE PUEDE OBSERVAR QUE SE ADQUIRIERON 3 LAPTOPS HP, ADQUISICION REALIZADA. SE REINTEGRARON 13,032.18 Y 11.86 PESOS. PROYECTO CERRADO
CRECIMIENTO DEL CONTACT CENTER PARA PROPORCIONAR EL SOPORTE TÉCNICO TELEFÓNICO A USUARIOS HP A NIVEL NACIONAL. (TERCERA ETAPA) 20071269	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,162,043	2,162,043	2,162,043	2,162,043	100%	0	0	EMPLEO	244	244	100%	COMPROBACION DE LA META AL 100%, PROYECTO CERRADO
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE BANDA ANCHA 20071305	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	64,902	64,902	64,902	62,721	97%	0	0	EMPLEO	3	3	100%	AVANCE DE LA META AL 100%, APORTACION FEDERAL ORIGINAL \$64,902 MENOS REINTEGRO POR \$2,180.88, PROYECTO CERRADO
EQUIPAMIENTO DEL CALL CENTER Y ESTRATEGIA DE MARKETING PARA SICECO. 2007-1336	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	111,090	111,090	111,090	111,090	100%	0	0	EMPLEO	5	5	100%	CUMPLIMIENTO DE LA META AL 100% CREACION DE 5 EMPLEOS, PROYECTO CERRADO
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y CERTIFICACION DEL LABORATORIO PARA LA IMPLEMENTACION DE APLICACIONES WEB 20071274	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	88,655	88,655	88,655	32,955	37%	1	0	EMPLEO	3	3	100%	EL REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL ES POR \$ 55,699.61 DEBIDO A DOS RAZONES: 1- VANGUARD CONSIGUIÓ UNA IMPORTANTE REDUCCION EN EL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDA AL COMPRAR DIRECTO A MAYORISTAS. 2- EL DESFASE DE LOS RECURSOS, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR NUEVAS FECHAS PARA CURSOS EN ALTA ESPECIALIDAD. 3- RENDIMIENTOS DE \$ 1.00, PROYECTO CERRADO
INSTALACION, CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL CENTRO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 20071278	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	129,698	129,698	129,698	129,698	100%	0	0	EMPLEO	8	8	100%	CREACION DE 8 EMPLEOS, PROYECTO CERRADO
OPERACIONES DE SERVICIO AL CLIENTE EN PUEBLA, EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DEL CENTRO DE CONTACTO INTERMEX CENTRAL DE SERVICIOS. 20071279	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,707,263	1,707,263	1,707,263	1,707,263	100%	0	0	EMPLEO	106	106	100%	106 EMPLEOS CREADOS, PROYECTO CERRADO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO EN T-SYSTEMS MEXICO 20071522	41-CUAUTLANCINGO	SAN LORENZO ALMECATLA	RURAL	3,615,398	3,615,398	3,615,398	3,434,728	95%	0	0	EMPLEO	52	52	100%	REINTEGRO POR \$180,672.36 DEBIDO A QUE NO SE REALIZO EL PROYECTO DURANTE EL 2007, PROYECTO CERRADO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y COMPRA DE SOFTWARE PARA PROGRAMA DESARROLLO DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE DE PROYECTO 2007 1292	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	156,971	156,971	156,971	156,971	100%	0	0	EMPLEO	2	2	100%	COMPROBACION DE LAS METAS AL 100% CREACION DE 2 EMPLEOS, PROYECTO CERRADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA CONSOLIDAR A LA EMPRESA COMO PROVEEDORA DE SERVICIO ERPS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 20071490	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	388,471	388,471	388,471	388,471	100%	0	0	EMPLEO	5	5	100%	CUMPLIMIENTO DE LA META, 5 EMPLEOS CREADOS, PROYECTO CERRADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA MEJORA DE OPERACIONES DEL CALL CENTER (CENTRO DE CONTACTO) DE TRINET 20071295	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	59,958	59,958	59,958	59,958	100%	0	0	EMPLEO	50	50	100%	50 EMPLEOS MEJORADOS, PROYECTO CERRADO
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, EQUIPO DE COMPUTO Y DISPOSITIVO MÓVIL PARA LA COMERCIALIZACIÓN VÍA TELEFÓNICA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE NET SERVICE.2007-1286	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	135,298	135,298	135,298	135,298	100%	0	0	CURSO	16	16	100%	CAPACITACIÓN A 16 PERSONAS, PROYECTO CERRADO
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS DE BANDA ANCHA 20071305	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	18,565	18,565	18,565	17,853	96%	0	0	EMPLEO	3	3	100%	AVANCE DE LA META AL 100% Y REINTEGRO DE LA APORTACION POR \$711.77, PROYECTO CERRADO
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y CERTIFICACIÓN DEL LABORATORIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES WEB 20071274	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	9,150	9,150	9,150	0	0%	0	0	EMPLEO	3	3	100%	COMPLEMENTO DEL PROYECTO 20071274, REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL POR \$ 9150.00 DEBIDO A DOS RAZONES EXPUESTAS POR EL BENEFICIARIO, 1. VANGUARD CONSIGUIÓ UNA IMPORTANTE REDUCCIÓN EN EL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDA AL COMPRAR DIRECTO A MAYORISTAS. 2. EL DESFASE DE LOS RECURSOS, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR NUEVAS FECHAS PARA CURSOS EN ALTA ESPECIALIDAD PROYECTO CERRADO
EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE ALTA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA, S.A. DE C.V. 20071275	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	63,595	63,595	63,595	63,595	100%	0	0	EMPLEO	2	2	100%	COMPROBACION Y CREACION DE 2 EMPLEOS AL 100%, PROYECTO CERRADO
FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES. 20071271	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	403,282	403,282	403,282	403,282	100%	0	0	EMPLEO	7	7	100%	AVANCE DE LA META AL 100%, PROYECTO CERRADO
INSTALACION, CAPACITACIÓN Y CERTIFICACION DEL CENTRO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 20071278	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	38,240	38,240	38,240	38,240	100%	0	0	EMPLEO	8	8	100%	CREACION DE 8 EMPLEOS, PROYECTO CERRADO
PROGRAMA DE SOFTWARE DE DISEÑO DIGITAL EN PUEBLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS Y DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADAS A LOS FPGAS. 20071735	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	424,345	424,345	424,345	424,345	100%	0	0	LABORATORIO	2	2	100%	CREACION DE 2 LABORATORIOS, PROYECTO CERRADO
CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO EN T-SYSTEMS MEXICO 20071522	41-CUAUTLANCINGO	SAN LORENZO ALMECATLA	RURAL	598,881	598,881	598,881	137,937	23%	0	0	EMPLEO	52	52	100%	REINTEGRO POR \$480,943.75 DEBIDO A QUE NO SE REALIZO EL PROYECTO DURANTE 2007, PROYECTO CERRADO
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA MEJORA DE OPERACIONES DEL CALL CENTER (CENTRO DE CONTACTO) DE TRINET 20071295	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4,723	4,723	4,723	4,723	100%	168	0	EMPLEO	60	60	100%	50 EMPLEOS MEJORADOS, REINTEGRO DE INTERESES DE \$ 168.00, PROYECTO CERRADO
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, EQUIPO DE COMPUTO Y DISPOSITIVO MÓVIL PARA LA COMERCIALIZACIÓN VÍA TELEFÓNICA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE NET SERVICE. 2007 1286	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	12,420	12,420	12,420	12,420	100%	0	0	CURSO	16	16	100%	CAPACITACIÓN A 16 PERSONAS, PROYECTO CERRADO
CAPACITACIÓN DE CONSULTORES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE SAP BUSINESS INTELLIGENCE Y SAP BUSINESS ONE 20071284	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	439,250	439,250	439,250	439,231	100%	0	0	EMPLEO	25	25	100%	COMPROBACION DE METAS AL 100%, REINTEGRO POR 19.00 PESOS,PROYECTO CERRADO
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS DE BANDA ANCHA 20071305	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	12,938	12,938	12,938	10,105	78%	0	0	EMPLEO	3	3	100%	AVANCE DE LA META AL 100% Y REINTEGRO DE LA APORTACION POR \$2,833.31, PROYECTO CERRADO
EQUIPAMIENTO DEL CALL CENTER Y ESTRATEGIA DE MARKETING PARA SICCO 20071335	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	54,338	54,338	54,338	54,338	100%	0	0	EMPLEO	5	5	100%	CREACION DE 5 EMPLEOS, PROYECTO CERRADO
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y CERTIFICACIÓN DEL LABORATORIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES WEB 2007-1274	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	24,350	24,350	24,350	7,850	32%	0	0	EMPLEO	3	3	100%	EL REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL ES POR \$ 16,500.00 DEBIDO A DOS RAZONES: 1. VANGUARD CONSIGUIÓ UNA IMPORTANTE REDUCCIÓN EN EL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDA AL COMPRAR DIRECTO A MAYORISTAS. 2. EL DESFASE DE LOS RECURSOS, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR NUEVAS FECHAS PARA CURSOS EN ALTA ESPECIALIDAD PROYECTO CERRADO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES. 20071271	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	329,764	329,764	329,764	329,764	100%	0	0	EMPLEO	7	7	100%	AVANCE DE LA META AL 100%. PROYECTO CERRADO
INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL CENTRO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 20071278	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	148,234	148,234	148,234	121,109	82%	0	0	EMPLEO	8	8	100%	CREACIÓN DE 8 EMPLEOS Y REINTEGRO POR \$ 27,125.00 CORRESPONDIENTES A UNOS CURSOS Y EVALUACIONES QUE YA NO SE REALIZARON POR QUE EL PROVEEDOR NO RESPETO LOS PRECIOS DE SU COTIZACIÓN.PROYECTO CERRADO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA ARQUITECTOS DE SOFTWARE S.A. DE C.V. E IMPLEMENTACIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 20071321	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	125,010	125,010	125,010	124,994	100%	0	0	EMPLEO	4	4	100%	SE RECIBIO COMPROBACION DEL PROYECTO CON AVANCES EN LA META AL 100%. Y UN REINTEGRO DE LA APORTACION POR \$16.25. PROYECTO CERRADO
PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL MODELO DE PROCESOS PARA LA INDUSTRIA DE SOFTWARE MOPROSOFT 20071540	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	804,540	804,540	804,540	804,540	100%	133	0	EMPLEO	25	25	100%	25 EMPLEOS MEJORADOS, REINTEGRO 17,911.25, PROYECTO CERRADO
PROGRAMA DE SOFTWARE DE DISEÑO DIGITAL EN PUEBLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS Y DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADAS A LOS FPGAS. 20071735	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	180,250	180,250	180,250	180,250	100%	103	0	EMPLEO	1	1	100%	SE REALIZO DEVOLUCION DE INTERESES A SECRETARIA DE ECONOMIA. PROYECTO CERRADO
CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO EN T-SYSTEMS MEXICO 20071922	41-CUAUTLANCINGO	SAN LORENZO ALMECATLA	RURAL	3,362,907	3,362,907	3,362,907	3,217,262	96%	291	0	EMPLEO	52	52	100%	REINTEGRO POR \$145,644.72 DEBIDO A QUE SOLO LOGRARON LA CERTIFICACION LA CANTIDAD INDICADA Y APROBARON EL EXAMEN. ALGUNAS CERTIFICACIONES PENDIENTES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y REINTEGRO DE RENDIMIENTOS POR \$ 291.00. PROYECTO CERRADO
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,937,631	27,937,631	27,937,631	27,567,892	99%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0	0	0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78,971,639	78,971,639	78,971,639	40,425,639	51%	8,038,466	0	ATENCIÓN MÉDICA	0	0	0%	
<b>PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO</b>															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
REHABILITACIÓN															
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROGRÁFICA 2007. EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. (PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	OBRA	2,169	2,169	100%	
<b>PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA</b>															
MEJORAMIENTO															
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROGRÁFICA 2007. EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	100%	0	0	OBRA	1,100	1,100	100%	ESTE RECURSO ES NETAMENTE FEDERAL Y SE DA POR EJERCIDO EN VIRTUD DE QUE LLEGA DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO (FOACAP),QUIEN ES EL ADMINISTRADOR DIRECTAMENTE DE LOS RECURSOS, CABE HACER MENCION QUE ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO DIRECTAMENTE POR LA CNA
<b>CARAVANAS DE LA SALUD</b>															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,464,000	1,464,000	1,464,000	1,464,000	100%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0	0	0%	EL PRESENTE CONVENIO A SIDO TOTALMENTE EJERCIDO POR LO QUE EN LOS INFORMES TRIMESTRALES FUTUROS YA NO SE REPORTARA
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,994,000	1,994,000	1,994,000	1,994,000	100%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0	0	0%	EL PRESENTE CONVENIO A SIDO TOTALMENTE EJERCIDO POR LO QUE EN INFORMES FUTUROS YA NO SE REPORTARA
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,531,396	6,531,396	6,531,396	6,531,396	100%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0	0	0%	EL PRESENTE CONVENIO A SIDO TOTALMENTE EJERCIDO POR LO QUE EN INFORMES FUTUROS YA NO SE REPORTARA
<b>PROGRAMAS DE ACUACULTURA Y PESCA 2007 EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA</b>															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
MEJORAMIENTO															
PROGRAMAS DE ACUACULTURA Y PESCA 2007 EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,220,000	9,220,000	9,220,000	9,220,000	100%	0	0	PROYECTO	100	100	100%	ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL. SE REPORTA COMO EJERCIDO YA QUE ES EJECUTADO POR EL FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO.
<b>UNEMES</b>															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
001 1	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,320,240	6,320,024	6,320,024	5,277,042	83%	400,212	0	ATENCIÓN MEDICA	0	0	0%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS UNIDADES MEDICAS DE ESPECIALIDADES EN SU MODALIDAD DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA, TEHUACAN, ZACATLAN, Y SAN MARTIN TEXMELUCAN.
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,066,648	8,066,648	8,066,648	6,305,097	78%	509,361	0	ATENCIÓN MEDICA	0	0	0%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS UNIDADES MEDICAS DE ESPECIALIDADES EN SU MODALIDAD DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES, EN LOS MUNICIPIOS DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, TEPEACA Y ZACATLAN.
001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,170,858	2,170,858	2,170,858	1,742,979	80%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	0	0	0%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS UNEMES CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES PROMOCION, DETENCION Y ATENCION A USUARIOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. TOTAL CONVENIO: \$2 170,885.50
<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA MEJORES ESPACIOS</b>															
<b>INVERSION</b>															
OBRA PUBLICA															
REHABILITACION															
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21EES009B	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	326,190	326,190	326,190	326,190	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS PAVON CLAVE 21EPR0217G	107-OLINTLA	OLINTLA	URBANO	144,859	144,859	144,859	144,859	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CLAVE 21DPR071C	109-PAHUATLAN	XOLOTLA	RURAL	326,233	326,233	326,233	324,268	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR0653I	109-PAHUATLAN	SAN PABLITO	RURAL	144,464	144,464	144,464	144,464	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DPR1939T	110-PALMAR DE BRAVO	LA PURISIMA	URBANO	138,580	138,580	138,580	138,580	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PNTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MAXIMINO AVILA CAMACHO CLAVE 21DPR0770D	110-PALMAR DE BRAVO	QUESTA BLANCA	RURAL	176,935	176,935	176,935	176,935	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EPR0232Z	111-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	145,333	145,333	145,333	145,333	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA AMADO NERVO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	372,075	372,075	372,075	369,438	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GUILLERMO JIMENEZ MORALES CLAVE 21DPR0206Z	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	170,075	170,075	170,075	168,903	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	374,286	374,286	374,286	374,286	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA GUSTAVO DIAZ ORDA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	547,906	547,906	547,906	547,904	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PACHECO Y HENNING CLAVE 21DPR0291O DE COL. SANTA MARIA H. PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	198,529	198,529	198,529	198,462	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR DE LA SECUNDARIA MEXICO 88 CLAVE 21DSO0094H	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	400,079	400,079	400,079	400,079	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 21DPR0897B	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	144,930	144,930	144,930	144,815	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR3592Z	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	129,361	129,361	129,361	129,360	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA CENTENARIO 5 DE MAYO CLAVE 21DPR02509	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	285,465	285,465	285,465	285,364	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA EDUCADORES DE MEXICO CLAVE 21DPR3482Z	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	182,771	182,771	182,771	182,771	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI CLAVE 21DPR0224R	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	189,484	189,484	189,484	189,484	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ROMERO VARGAS CLAVE 21DPR1917Q	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	309,242	309,242	309,242	305,777	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR0222T	114-PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA VALSEQUILLO	RURAL	369,819	369,819	369,819	369,817	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOAQUIN COLOMBRES CLAVE 21EPR038BY	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	189,474	189,474	189,474	189,473	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JORGE MUAD MACLUF LAVE 21DPR3449A	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	268,885	268,885	268,885	268,832	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21DPR0281O UBICADA EN H. PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	266,517	266,517	266,517	266,517	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUAN CRISOSTOMO BONILLA CLAVE 21DPR3564W	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	107,412	107,412	107,412	106,671	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21DPR3533Q	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	284,195	284,195	284,195	284,173	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 21DPR2348S	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	143,416	143,416	143,416	139,977	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 21DPR3599Q	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	122,739	122,739	122,739	120,260	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ UBICADA EN LA COL. JOAQUIN COLOMBRES DE H. PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	262,702	262,702	262,702	262,699	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 21DPR1963X	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	URBANO	145,272	145,272	145,272	145,269	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PROFESORA ADELA MARQUEZ DE MARTINEZ CLAVE 21EPR0497G UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL LA ROSA DE H. PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	205,912	205,912	205,912	205,912	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PROGRESO CLAVE 21DPR1558L	114-PUEBLA	SANTO TOMAS CHAUTLA	URBANO	124,046	124,046	124,046	124,046	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 21DPR3409R	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	229,103	229,103	229,103	229,101	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA UNIDAD EDUCATIVA GENERAL JUAN CRISOSTOMO BONILLA CLAVE 21EPR0304B, UBUCADA EN H. PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	143,666	143,666	143,666	143,663	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DPR2649N	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	107,412	107,412	107,412	107,408	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SEC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	547,375	547,375	547,375	547,375	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SEC. TEC. NO. 98	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	403,413	403,413	403,403	403,388	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SEC. TIERRA Y LIBERTAD	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	546,718	546,718	546,718	546,616	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA GENERAL HEROES DE LA REFORMA CLAVE 21EES0094E	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	405,818	405,818	405,818	405,818	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA JORGE MURAD CLAVE 21DES0110X	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	405,089	405,089	405,088	405,077	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 21DES0041C	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	404,459	404,459	404,459	404,459	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA PRESIDENTE CARDENAS CLAVE 21DES0016D	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	299,553	299,553	299,553	299,553	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21DES0081J	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	131,412	131,412	131,412	131,342	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA JESUS ROMERO FLORES CLAVE 21DES0087K	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	507,521	507,521	507,521	507,507	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FERNANDO AMILPA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	189,019	189,019	189,019	189,018	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES HIDRAULICA Y SANITARIA, ELECTRICA Y PINTURA EN LA PRIMARIA 2 DE ABRIL CLAVE 21EPR0262T	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	250,963	250,963	250,963	250,575	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 6, VALENTIN GOMEZ FARIAS, CLAVE 21DES0049V	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	474,251	428,509	428,508	428,509	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENEERITO DE LAS AMERICAS CLAVE 21EPR0288A	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	327,502	327,475	327,475	327,475	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANTARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA HEROES DE PUEBLA CLAVE 21DPR1227	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	145,814	145,814	145,814	145,711	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANTARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUARZ GARCIA CLAVE 21DPR0254L	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	104,898	104,898	104,898	104,897	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANTARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 21DPR0419B	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	145,119	145,119	145,119	145,108	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANTARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 21DPR1998L	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	132,516	132,516	132,516	132,508	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANTARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	123,003	123,003	123,003	123,003	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
SUSTITUCIÓN DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO CLAVE 21EPR0278U	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	142,574	142,574	142,574	142,573	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO NEVE CLAVE 21DPR0256J	114-PUEBLA	SAN SEBASTIAN DE APARICIO	URBANO	199,091	199,091	199,091	198,091	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JESUS REYES HEROLEAS CLAVE 21DPR340Z	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	182,234	182,234	182,234	179,732	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA LA FRAGUA CLAVE 21EPR0306Z	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	372,351	372,351	372,351	371,635	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUSTO SIERA CLAVE 21DPR0930V	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	327,666	327,666	327,666	325,552	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PRESIDENTE MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 21EPR0354J DE LA LIBERTAD, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	265,713	265,713	265,713	265,713	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PROFR LIBRADO LABASTIDA NAVARRETE CLAVE 21DPR348BU	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	189,066	189,066	189,066	189,066	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA JORGE MURAD MACLUF CLAVE 21DES00898X	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	404,421	404,421	404,421	404,421	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA FAUSTINO SALAZAR GARCIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	262,567	262,567	262,567	253,593	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SEC. ARTICULO TERCERA	115-QUECHOLAC	PALMARITO TOCHAPAN	URBANO	368,783	368,783	368,783	368,783	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACION ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ	115-QUECHOLAC	PALMARITO TOCHAPAN	URBANO	169,424	169,424	169,424	169,424	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 21DPR3643W	115-QUECHOLAC	QUECHOLAC	URBANO	216,732	216,732	216,732	216,453	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	FE DE ERRATAS DICE: MUNICIPIO-115 QUECHOLAC DEBE DECIR: MUNICIPIO-114 PUEBLA
SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21DPR0266Q	115-QUECHOLAC	SANTA CATERINA VILLANUEVA	RURAL	121,790	121,790	121,790	121,790	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	115-QUECHOLAC	SAN SIMÓN DE BRAVO	URBANO	180,513	180,513	180,513	180,513	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 21DPR0269N	117-RAFAEL LARA GRAJALES	CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES	URBANO	143,784	143,784	143,784	143,784	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA CRISTOBAL COLON CLAVE 21DPR0283G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUJUYOCAN, SAN ANDRES CHOLULA	119-SAN ANDRES CHOLULA	SAN LUIS TEHUJUYOCAN	RURAL	199,657	199,657	199,657	199,654	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACION ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	12-ALJOJUCA	ALJOJUCA	URBANO	332,332	332,332	332,332	332,332	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 21DPB0167P	120-SAN ANTONIO CAÑADA	SAN ANTONIO CAÑADA	URBANO	113,681	113,681	113,681	113,183	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 21EPR0374X	125-SAN GREGORIO ATZOMPA	SAN GREGORIO ATZOMPA	URBANO	165,108	165,108	165,108	165,108	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA AMERICA CLAVE 21DPR3011J	13-ALTEPEXI	ALTEPEXI	URBANO	140,572	140,572	140,572	140,571	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENTO JUAREZ CLAVE 21EPR0380H	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	256,308	256,308	256,308	256,302	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENTO JUAREZ GARCIA CLAVE 21DPR0316H	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN LUCAS ATOYATENCO (LOS RANCHITOS)	RURAL	260,969	260,969	260,969	260,969	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA EUFROSINA CAMACHO VIUDA DE AVILA	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	209,367	209,367	209,367	209,365	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARGOZA CLAVE 21DPR0987W	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	137,541	137,541	137,541	137,536	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ING. DAVID MANJARREZ CLAVE 21DPR0311H	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN BUENAVENTURA TECALZINGO	URBANO	129,311	129,311	129,311	129,309	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 21DPR1825R	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SANTA MARIA MOYOTZINGO	URBANO	268,826	268,826	268,826	268,817	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN JUAN TUXCO	RURAL	144,262	144,262	144,262	144,262	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA REPUBLICA ARGENTINA	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN FRANCISCO TEPEYECAC	URBANO	126,712	126,712	126,712	126,712	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SANTA MARIA MOYOTZINGO	URBANO	292,553	292,553	292,553	292,553	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DPR0317	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	URBANO	250,374	250,374	250,374	250,374	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ALFONSO BRISEÑO RIOS CLAVE 21DES0010J	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	236,654	236,654	236,654	236,635	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA MAESTRO RURAL	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	413,095	413,095	413,095	413,095	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO CLAVE 21DPR3515A	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	160,289	160,289	160,289	160,289	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR0346C	140-SAN PEDRO CHOLLULA	SAN GREGORIO ZACAPECHPAN	RURAL	338,654	338,654	338,654	338,635	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA AARON MERINO FERNANDEZ CLAVE 21DES0103Z	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN LUCAS EL GRANDE	URBANO	530,415	530,415	530,415	530,415	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CLAVE 21DPR0369H	148-SANTA ISABEL CHOLLULA	SAN PABLO AHUATEMPA	RURAL	124,681	124,681	124,681	124,681	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA NETZAHUALCOYOC CLAVE 21DPB0270W	149-SANTIAGO MIAHUATLAN	SAN ISIDRO VISTA HERMOSA	URBANO	375,256	375,256	375,256	373,202	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DPR2914R	149-SANTIAGO MIAHUATLAN	SANTIAGO MIAHUATLAN	URBANO	189,350	189,350	189,350	189,350	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21EPR0027P	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	258,995	258,995	258,995	258,948	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DES0096F	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	545,320	545,320	545,320	545,320	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DPR0374Y	151-SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	SAN MIGUEL ZACAOLA	URBANO	86,262	86,262	86,262	86,261	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA OTILO MONTAÑO CLAVE 21DES0028I	151-SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	SAN MIGUEL ZACAOLA	URBANO	383,679	383,679	383,679	383,679	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21DE90403C	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	121,896	121,896	121,896	121,896	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	271,764	271,764	271,764	271,764	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 21DES0008V	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	404,677	404,677	404,677	404,677	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA CLUB ROTARIO CLAVE 21DPR0426N	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	189,332	189,332	189,332	189,332	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA RAUL LOPEZ RAMIREZ CLAVE 21DES0116C	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	546,419	546,419	546,419	546,419	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA VALERIO TRUJANO CLAVE 21DES0004A	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	547,731	547,731	547,731	547,731	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENTO JUAREZ GARCIA CLAVE 21DPR0991I	157-TEHUITZINGO	TEHUITZINGO	URBANO	144,415	144,415	144,415	142,041	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA HIMNO NACIONAL CLAVE 21DPR0596H	157-TEHUITZINGO	TEHUITZINGO	URBANO	144,550	144,550	144,550	142,208	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENTO JUAREZ GARCIA CLAVE 21DPR0464J	160-TEOTLALCO	TEOTLALCO	URBANO	124,749	124,749	124,749	124,749	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO CLAVE 21DPR0462S	161-TEPANCO DE LOPEZ	SAN BARTOLO TEONTEPEC	URBANO	129,757	129,757	129,757	129,757	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARTIRES DE LA ENSEÑANZA DE 1935 CLAVE 21DPR2278I	162-TEPANGO DE RODRIGUEZ	TEPANGO DE RODRIGUEZ	URBANO	286,867	286,867	286,867	286,867	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MANUEL P MONTES CLAVE 21DPR0923L	164-TEPEACA	SAN PABLO ACTIPAN	URBANO	78,246	78,246	78,246	78,246	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA HERMANOS SERDAN CLAVE 21DPR0491N	167-TEPETZINTLA	TLAMANCA DE HERNANDEZ	RURAL	145,645	145,645	145,645	145,645	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EPR0434V	168-TEPEXCO	CALMECA (SAN JUAN CALMECA)	URBANO	228,959	228,959	228,959	228,959	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MANUEL ACUNA CLAVE 21DPR2395R	17-ATEMPAN	TACOPAN	URBANO	145,349	145,349	145,349	145,349	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PRIMERO DE ENERO CLAVE 21DPR2252Z	17-ATEMPAN	ATEMPAN	URBANO	285,701	285,701	285,701	285,700	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA RODOLFO RODRIGUEZ LEON CLAVE 21DES0079P	73-TETELES DE AVILA CASTILLO	TETELES DE AVILA CASTILLO	URBANO	333,636	333,636	333,636	333,634	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA CADETE FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 21DPR2988I	174-TEZIUTLÁN	TEZIUTLÁN	URBANO	145,097	145,097	145,097	145,089	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA EULOGIO CAMACHO CLAVE 21DPR0573X	174-TEZIUTLÁN	TEZIUTLÁN	URBANO	286,013	286,013	286,013	286,011	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ANTONIO AUDIRAC CLAVE 21DES0001B	174-TEZIUTLÁN	TEZIUTLÁN	URBANO	404,552	404,552	404,552	404,552	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR0577T	176-TILAPA	TILAPA	URBANO	144,332	144,332	144,332	144,332	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DOMINGO ARENAS CLAVE 21DPR0646Z	180-TLAHUAPAN	SAN RAFAEL IXTAPALUCAN	URBANO	198,434	198,434	198,434	198,434	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21DPR2839E DE SANTA RITA TLAHUAPAN, TLAHUAPAN	180-TLAHUAPAN	SANTA RITA TLAHUAPAN	URBANO	283,761	283,761	283,761	283,760	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21DPR0660L	180-TLAHUAPAN	SANTIAGO COLTZINGO	URBANO	199,073	199,073	199,073	199,073	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA HERMANOS SERDAN CLAVE 21DES0037V	180-TLAHUAPAN	SANTA RITA TLAHUAPAN	URBANO	391,386	391,386	391,386	391,386	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR0636S	180-TLAHUAPAN	GUADALUPE ZARAGOZA	URBANO	146,825	146,825	146,825	146,825	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUAN C. BONILLA CLAVE 21DPR0649W	180-TLAHUAPAN	SANTA MARIA TEXMELUCAN	URBANO	358,071	358,071	358,071	358,068	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DOMINGO ARENAS CLAVE 21EPR0449X	180-TLAHUAPAN	SANTA RITA TLAHUAPAN	URBANO	396,778	396,778	396,778	376,456	95%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA RAFAEL MOLINA BETANCOURT CLAVE 21DES0007W	186-TLATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	287,602	287,602	287,602	287,600	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA MARTIRES DE RIO BLANCO 21DES0114E	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	135,201	135,201	135,201	135,201	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUAN N. ESQUITIN	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUAREZ	URBANO	144,416	144,416	144,416	144,416	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21DPR0747W	197-XICOTEPEC	TLAXCALANTONGO	RURAL	138,503	138,503	138,503	138,503	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE 21DES0057D	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUAREZ	URBANO	404,875	404,875	404,875	404,875	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 21DPR0758C	199-XIUTETELCO	XALTIPAN	RURAL	284,247	284,247	284,247	281,363	99%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	20-ATOYATEMPAN	ATOYATEMPAN	URBANO	374,537	374,537	374,537	374,537	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUAN MANUEL ZARAGOZA CLAVE 21EPR0473X	201-XOCHILTEPEC	XOCHILTEPEC	URBANO	145,519	145,519	145,519	145,100	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARIANO ABASOLO	202-XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	URBANO	190,892	190,892	190,892	170,864	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR0781D	205-YEHUALTEPEC	SAN GABRIEL TETZOYOCAN	RURAL	121,826	121,826	121,826	121,826	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SEC. 5 DE MAYO DE 1862	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	545,376	545,376	545,376	545,376	100%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA AVILA CAMACHO CLAVE 21EPR0787X	208-ZACATLÁN	ZACATLÁN	URBANO	137,574	137,574	137,574	137,574	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	208-ZACATLÁN	JICOLAPA	RURAL	144,027	144,027	144,027	144,027	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ANGEL WENCESLAO CABRERA CLAVE 21DES9002A	208-ZACATLÁN	ZACATLÁN	URBANO	187,996	187,996	187,996	187,942	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 21DES9002L	211-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	260,343	260,343	260,343	260,341	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS CLAVE 21DAIG013D	216-ZOQUIAPAN	ZOQUIAPAN	URBANO	145,645	145,645	145,645	145,645	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0491M	217-ZOQUITLÁN	XITLAMA	URBANO	137,461	137,461	137,461	137,461	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO CLAVE 21EPR0651P	22-AYOTOXCO DE GUERRERO	AYOTOXCO DE GUERRERO	URBANO	145,144	145,144	145,144	144,482	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA EUFROSINA CAMACHO DE AVILA CLAVE 21EPR0653N	26-CALPAN	SAN ANDRES CALPAN	URBANO	213,242	213,242	213,242	211,717	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA DE CENTRO ESCOLAR LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 21EES0016C DE ACATLÁN DE OSORIO	3-ACATLÁN	ACATLÁN DE OSORIO	URBANO	398,823	398,823	398,823	398,797	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RAFAEL JIMENEZ CLAVE 21DPR1061R	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	144,756	144,756	144,756	144,756	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 21DPR1529Q UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO	4-ACATZINGO	ACATZINGO DE HIDALGO	URBANO	201,098	201,098	201,098	201,098	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CLAVE 21DPR213Y	4-ACATZINGO	SAN SEBASTIAN VILLANUEVA	RURAL	198,112	198,112	198,112	198,111	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA 5 DE MAYO DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	41-CUAUTLANCINGO	SAN LORENZO ALMECATLA	URBANO	398,815	398,815	398,815	398,815	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SEC. TEC. NO. 71, DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	41-CUAUTLANCINGO	SAN LORENZO ALMECATLA	URBANO	594,110	594,110	594,110	592,585	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 21EPR0070D	41-CUAUTLANCINGO	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	URBANO	252,199	252,199	252,199	252,113	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ALEJANDRINA R. DE ENRIQUEZ CLAVE 21DES0014F	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	CIUDAD DE CUETZALAN	URBANO	397,717	397,717	397,717	397,717	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO	45-CHALCHICOMULA DE SESMA	CIUDAD SERDAN	URBANO	284,074	284,074	284,074	284,074	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21EPR0080K	46-CHAPULCO	CHAPULCO	URBANO	174,721	174,721	174,721	174,721	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0089F	47-CHIAUTLA	TLANCUALPICAN	RURAL	375,906	375,906	375,906	375,906	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 21DES0047X	47-CHIAUTLA	CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA	URBANO	405,725	405,725	405,725	405,725	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR2019V	48-CHIAUTZINGO	SAN ANTONIO TLATENCO	URBANO	183,903	183,903	183,903	183,903	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CLAVE 21EPR0013M	5-ACTEOPAN	ACTEOPAN	URBANO	111,621	111,621	111,621	111,621	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (TURNO VESPERTINO) CLAVE 21DPR2657S	51-CHIETLA	ATENCINGO	URBANO	257,800	257,800	257,800	257,794	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR0976Q	51-CHIETLA	CHIETLA	URBANO	125,712	125,712	125,712	125,712	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA MIGUEL CASTULO DE ALATRISTE CLAVE 21DES0031W	51-CHIETLA	CHIETLA	URBANO	304,785	304,785	304,785	303,565	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 21DPR2084B	51-CHIETLA	ESCAPE DE LAGUNILLAS	RURAL	151,526	151,526	151,526	151,526	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 21DPR1218P	54-CHIGNAUTLA	CHIGNAUTLA	URBANO	284,394	284,394	284,394	284,317	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA CARMEN SERDAN CLAVE 21DPR1094V	55-CHILCHOTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	286,344	286,344	286,344	286,344	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA EMILIO CARRANZA	63-ESPERANZA	ESPERANZA	URBANO	284,670	284,670	284,670	284,670	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0134Y	65-HUAQUECHULA	HUAQUECHULA	URBANO	124,045	124,045	124,045	124,045	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DPR2115K	69-HUAQUECHULA	SOLEDAD MORELOS	RURAL	145,066	145,066	145,066	145,065	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CLAVE 21DPR3413	69-HUAQUECHULA	TEZONTEOPAN DE BONILLA	URBANO	158,883	158,833	158,883	158,883	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA CUAUTHEMOC CLAVE 21DPR2216W	71-HUAUCHINANGO	XALTEPEC	RURAL	145,629	145,629	145,629	145,629	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA EN LA PRIMARIA SABINO RODRIGUEZ PAZ CLAVE 21DPR2122H	71-HUACHINANGO	CUACUILA	URBANO	105,382	105,382	105,382	105,382	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 21DPR2119Y	71-HUACHINANGO	PAPATLAZOLCO	RURAL	112,132	112,132	112,132	112,132	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA QUETZALCOATL CLAVE 21DPR0039V	73-HUEHUETLÁN EL CHICO	TZICATLÁN	URBANO	286,744	286,744	286,744	286,678	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA GENERAL MAXIMINO AVILA CAMACHO CLAVE 21EES0102Z	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	546,182	546,182	546,182	546,144	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA PLUTERCO ELIAS CALLES CLAVE 21DES9037Q	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	546,996	546,996	546,996	546,996	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MEXICO CLAVE 21DPR2410Z	76-HUEYTAMALCO	HUEYTAMALCO	URBANO	286,082	286,082	286,082	286,080	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 21EPR0246B	76-HUITZILAN DE SERDÁN	HUITZILAN	URBANO	363,575	363,575	363,575	363,575	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DA0010Z	76-HUITZILAN DE SERDÁN	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	RURAL	199,224	199,224	199,224	191,748	96%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 21EPR0892K	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	170,253	170,253	170,253	170,253	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	87-JOLALPAN	JOLALPAN	URBANO	208,960	208,960	208,960	208,942	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21EPR0178V	89-JOPALA	CHICONTLA	RURAL	271,059	271,059	271,059	271,059	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARGARITA NUÑEZ DE AVILA CASTILLO CLAVE 21EPR0520R DE NUEVO NECAXA, JUAN GALINDO	91-JUAN GALINDO	NUEVO NECAXA	URBANO	263,028	263,028	263,028	263,028	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO CLAVE 21DPR2467A	94-LIBRES	CIUDAD DE LIBRES	URBANO	145,647	145,647	145,647	145,647	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURAA EXTERIOR EN LA PRIMARIA UNESCO CLAVE 21DPR1923S	99-CANADA MORELOS	MORELOS CANADA	URBANO	169,197	169,197	169,197	169,197	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
<b>UNEMES DE SOBREPESO RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID</b>																
<b>GASTO CORRIENTE</b>																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
001	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,148,000	4,148,000	4,148,000	3,611,405	87%	262,582	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0	0	0%	
<b>SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION</b>																
001	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,680,863	72,680,863	72,680,863	22,317,939	31%	2,078,172	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0	0	0%	
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>																
<b>FONDOS REGIONALES</b>																
<b>INVERSION</b>																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCION																
AFORTACION ESTATAL PARA PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO E PUEBLA (UEAE; UPH; DESARROLLO PARCELARIO Y RMDR)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	4	4	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PROGRAMA DE CENTROS DE ACOPIO Y TRANSFORMACION 2007 EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,744,898	19,744,898	19,744,898	19,744,898	100%	0	0	0	OTROS	44	44	100%	NOTA. EL AVANCE FISICO COMPRENDE LO SIGUIENTE: 9 OBRAS 18 EQUIPOS 17 CURSOS DE CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA A PRODUCTORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSFORMACION.
PROGRAMA DE DESAZOLVE DE JAGUEYES Y PRESAS 2007, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54,081,636	54,081,636	54,081,636	54,081,636	100%	0	0	0	OBRERA	118	118	100%	
CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD RADIAL ZAPATA DE LA CALLE 12 SUR-NORTE A LA COLONIA ZAPATA, CON UNA LONGITUD DE 2.78 KILOMETROS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	119-SAN ANDRES CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	URBANO	22,980,746	22,980,746	22,980,746	22,980,746	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP. PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME. EL TOTAL DE LA OBRA FUE FINANCIADA POR OTROS RECURSOS (FAFEF 2008) CON LOS CUALES SE REALIZARON LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CUNETAS, BIRDLLOS, SEÑALAMIENTO VERTICAL, HORIZONTAL, PROTECCION METALICA DE TRES CRESTAS, TIERRA ARMADA PARA PROTEGER RELLENOS DE ACCESO AL PUENTE, SOBRE LA MISMA SUPERFICIE DE TRABAJO
CONSTRUCCION DEL CAMINO ACTEOPAN - LOS REYES TEOLCO DEL KM 0+000 AL KM 4+000, INCLUYE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR CON UNA LONGITUD DE 66.00 M EN LOS MUNICIPIOS DE ACTEOPAN Y COHUECAN	5-ACTEOPAN	ACTEOPAN	URBANO	14,173,466	14,173,466	14,173,466	14,173,466	100%	1,569,546	1,569,546	0	KILOMETRO	4	4	100%	LA META NO SE MODIFICO, CON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO, DE ACUERDO A LA SCT, SE REALIZO LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE SANITARIO, LA REUBICACION DE MURETES DE TRANSICION Y SE MODIFICARON POZOS DE VISTA, TODO ELLO EN LA MISMA SUPERFICIE DE TRABAJO
<b>FONDO DE MODERNIZACION DE LOS MUNICIPIOS</b>																
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
ADQUISICION DE SOFTWARE AUTODESK TOPOBASE 2008, PARA EL INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,935,277	1,935,277	1,935,277	1,935,277	100%	368,716	368,716	0	OTROS	9	24	267%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP. PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME. LAS LICENCIAS QUE SE ADQUIRIERON SON: 1 ADMINISTRADOR 9 CLIENTE 2 WEB 1 MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO 5 MANTENIMIENTO CLIENTE 2 MANTENIMIENTO WEB
FORTALEC D INFRAESTRU TECNOLOGICA A TRAVES D LA ADQUI D EQUIPO D COMPUTO DL AREA OPERATIVA D LA DIR D GESTION TERRIT D LAS DELEG CATASTRALES Y D LA UNID D COORD D DELEG Y ENLACE MPAL DEL ICEP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,874,646	1,874,646	1,874,646	1,874,646	100%	0	0	0	OTROS	150	170	113%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008, SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP. PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME. SE SOLICITARON LAS SIGUIENTES LICENCIAS: 63 PARA EQUIPO DE COMPUTO 12 PARA IMPRESORA 11 GRAFICADOR 2 SERVIDOR 1 ESCANER 12 MEMORIA EQ COMPUTO 69 SOFTWARE OFICINA
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA A TRAVES DE LA ADQUISICION DEL SOFTWARE DEL AREA OPERATIVA D LOS DEPTOS DE TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA E INTEGRACION DE BASES DE DTOS DEL ICEP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	438,848	438,848	438,848	438,848	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP. PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME. LA META PARA ESTE PROYECTO ES LA SIGUIENTE: 14 LICENCIAS 1 CURSOS PARA 4 PERSONAS
PROYECTO DE ADQUISICION DE IMAGENES SATELITALES GEORREFERENCIADAS Y ORTORECTIFICADAS DE 61 CM DE RESOLUCION PANCROMATICAS Y 2.24 MTS DE RESOLUCION MULTIESPECTRAL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,407,454	2,407,454	2,407,454	2,407,454	100%	307,411	307,411	0	KILOMETRO CUADRADO	10,721	13,265	124%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP. PARA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.
GEORREFERENCIACION DE BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA Y VALORES COMERCIALES DE SUELO URBANO DE 106 MUNICIPIOS	1-CAJETE	CAJETE	URBANO	492,831	492,831	492,831	492,831	100%	0	0	0	OTROS	134,415	134,415	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP. PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME. LA META CONSISTE EN 134,415 SEGMENTOS DE CALLES TOMANDO EN CUENTA LOS LIMITES DE UNA MANZANA Y LAS CONDICIONES DE CADA CALLE PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.
OTROS																
PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL TERRITORIAL DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,821,943	5,821,943	5,821,943	5,821,943	100%	434,466	434,466	0	PROGRAMA	1	1	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP. PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA ESTE PROYECTO HUBO UN INCREMENTO EN LA META YA QUE SE TENIAN PROGRAMADOS 100 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y SE REALIZARON 128, ASI COMO TAMBIEN SE TENIAN PROGRAMADAS 28,700 INSPECCIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS Y SE REALIZARON 32,626. LAS METAS SON LAS SIGUIENTES: 128 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS 32,626 INSPECCIONES PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS 217 ESTUDIO Y ANALISIS PARA LA ACTUALIZACION DE LA ZONIFICACION CATASTRAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO. 217 ESTUDIO Y ANALISIS PARA LA ACTUALIZACION DE LAS TABLAS DE VALORES CATASTRALES UNITARIAS DE MUNICIPIOS DEL ESTADO.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PADRON CATASTRAL ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP. PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME. LA META CONSISTE EN: 315,000 VALUACION CATASTRAL EN PREDIOS EN TODO EL ESTADO 220,000 IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION TERRITORIAL CATASTRAL (GEOBASE) 1 DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA AVASOFT 4,000 EXPEDIENTES TECNICOS INTEGRADOS PARA EL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD RUSTICA INMOBILIARIA. 2 INSTALACION, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE OFICINAS PARA DELEGACIONES CATASTRALES.
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, APORTACION PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE MODERNIZACION DE LOS MUNICIPIOS 2007: CATASTRO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	EN ATENCION Y DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSELA DECIMA SEGUNDA DEL PARRAFO SE DESTINARA UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS MISMOS, A FAVOR DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO.
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>																
INVERSION																
CONSTRUCCION																
APORTACION AL CONVENIO CON LA BUAP PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100%	0	0	0	OBRERA	1	1	100%	
APOYO PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SACRIFICIO DE ANIMALES 2007, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,055,731	9,055,731	9,055,731	9,055,731	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO (OBRAS Y MANTENIMIENTO) DE LA BUAP	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100%	0	0	0	OBRA	35	35	100%	
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLE MORELOS CALLE LIBERTAD, ADOLFO LÓPEZ MATEOS	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	412	412	100%	
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES CIRCUITO JUAN PABLO II, CALLE 21 SUR Y CALLE 41 PONIENTE DE LA UNIDAD HABITACIONAL BENITO JUÁREZ, COLONIA LA NORIA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,658,009	3,658,009	3,658,009	3,658,009	100%	0	0	0	METRO LINEAL	485	485	100%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIÓ Y AVENIDA ATLIXCO, LUIS DONALDO COLOSIÓ	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	211,600	211,600	211,600	211,600	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL COMANDO CANINO	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	865,303	865,303	865,303	865,303	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,057	1,057	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL GENERAL ZONA NORTE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	282,442,555	282,442,555	282,442,555	282,442,555	100%	3,742,032	3,742,032	0	METRO CUADRADO	14,214	14,214	100%	ES UNA OBRA CONTRATADA A PRECIO ALZADO PARA SU SEGUNDA ETAPA CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, CONSTRUCCION DEL AUDITORIO, DEL ABERGUE, ELEVADORES, CONSTRUCCION DE LOS 2 ULTIMOS NIVELES, PLANTA DE EMERGENCIA, ZONA DE ESTACIONAMIENTO, CISTERNA, CUARTO DE SERVICIO
CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD RADIAL ZAPATA DE LA CALLE 12 SUR-NORTE A LA COL ZAPATA, CON UNA LONGITUD DE 2.78 KM, EN EL MPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE 61 SUR Y PROLONGACIÓN REFORMA SUR ENTRE 3 PONIENTE Y 49 SUR, REFORMA SUR, JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	615,903	615,903	615,903	615,903	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,249	2,249	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, MIGUEL HIDALGO	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	687,150	687,150	687,150	687,150	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,527	1,527	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GINEBRA ENTRE CALLE 80 PONIENTE Y LA VÍA DEL FERROCARRIL, NACIONES UNIDAS	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,045,971	1,045,971	1,045,971	1,045,971	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,629	2,629	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GUADALAJARA ENTRE EJE VIAL "K" Y CALLE MERIDA, UNIDAD HABITACIONAL S.N.T.E	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	784,312	784,312	784,312	784,312	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,392	2,392	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE AV. DEL BOSQUE Y CALLE RUBÉN DARÍO, COL. AMPLIACIÓN HISTORIADORES	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	702,816	702,816	702,816	702,816	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,759	1,759	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN 8 "B" ORIENTE ENTRE 61 Y 71 ORIENTE, COLONIA LOMA LINDA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	535,475	535,475	535,475	535,475	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,164	1,164	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE LUPITA CAPULHACATZCO UBICADA A LA ALTURA DEL KM 6 DE LA CARRETERA PUEBLA-CANOA Y LA ESCUELA TÉCNICA NO. 64	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,968	2,968	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE ORQUÍDEAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIAS, VILLAS DE LAS FLORES	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	682,500	682,500	682,500	682,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,574	1,574	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CALLE 44 NORTE ENTRE CALLE 106 ORIENTE Y CALLE 110 ORIENTE, BOSQUES DE SANTA ANITA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,955,106	1,955,106	1,955,106	1,955,106	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,843	4,843	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN PRIVADA "A" SUR ENTRE 141 PONIENTE Y 143 PONIENTE, SAN ISIDRO CASTILLOTLA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	680,013	680,013	680,013	680,013	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,954	1,954	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (ADOQUIN) Y GUARNICIONES EN PRIVADA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	114-PUEBLA	SAN SEBASTIAN DE APARICIO	URBANO	382,234	382,234	382,234	382,234	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	719	719	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TLAPANALA - TEPETZINGO DEL KM 0000 AL KM 2560 CON UNA LONGITUD DE 2.56 KM., EN EL MUNICIPIO DE TLAPANALA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	7,849,903	7,849,903	7,849,881	7,849,881	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
DRENAJE PLUVIAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE MANUEL SANTIÁNEZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DEL 5 DE MAYO	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	301,450	301,450	301,450	301,450	100%	0	0	0	METRO LINEAL	79	79	100%	
PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE CARMEN SERDAN ENTRE AV. LUIS DONALDOP COLOSO Y AGUILAS CORDOBA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	294,912	294,912	294,912	294,912	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,060	1,060	100%	
REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN AVENIDA EDUARDO CUE MERLO ESCUINA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	948,049	948,049	948,049	948,049	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SOLUCIÓN VIAL EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, EN BLVD. ATLÍKCO ENTRE CAMINO REAL A CHOLULA Y CALZADA ZAVALETA	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	655,719	655,719	655,719	655,719	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	936	936	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO, PISTA DE ATLETISMO DE TARTAN Y ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ACATZINGO	4-ACATZINGO	ACATZINGO DE HIDALGO	URBANO	326,400	326,400	326,400	326,400	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	12,348	12,348	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO AUTOLADETAPIASANJUANDELRIOSANPEDEROCOTLAN-CHILADELASALDELKM0+000ALKM39+200KMCNUNALONGITUDDE39.20KMS.INCLUYELA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DOS RIOS CON UNALONGITUDDE14900MEN LA LOCALIDA	47-CHIAUTLA	SAN JUAN DE LOS RIOS (SAN JUAN DEL RIO)	RURAL	18,838,547	18,838,547	18,838,547	18,838,547	100%	15,421,973	15,421,973	0	KILOMETRO	39	39	100%	LA OBRA TUVO AMPLIACIÓN DE VOLUMENES EXTRAORDINARIOS DEBIDO A LA CIMENTACIÓN DEL PUENTE UBICADO EN SAN JUAN DEL RIO, CAMBIÁNDOSE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE ZAPATAS A PILOTAJES, ASÍ COMO CONCRETOS PREFABRICADOS EN LUGAR DE HECHOS EN LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL BACHILLERATO GENERAL SIN NOMBRE CLAVE 21EBH0660H EN COAHUICO, MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	54-CHIGNAUTLA	COAHUICO	RURAL	1,236,436	1,236,436	1,236,436	1,236,436	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE INDICA 1 OBRA QUE CONSISTE EN 3 AULAS Y UN MÓDULO SANITARIO LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008, SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACIÓN INTEGRAL DEL INFORME
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	12,732,453	12,732,453	12,732,453	12,732,453	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	362	362	100%	SE ELECTRIFICARON CON POSTES EN VARIAS COLONIAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
1RA. ETAPA UNIDAD DEPORTIVA DE HUAUCHINANGO, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	118,119	118,119	118,119	118,119	100%	0	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	7,008	7,008	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LIBRES	94-LIBRES	CIUDAD DE LIBRES	URBANO	25,274,377	25,274,377	25,274,377	25,274,377	100%	5,054,097	5,054,097	0	METROS CUADRADOS	13,495	13,495	100%	
RECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN CAMINO COYOTEPEC-SAN MARTÍN A TEXCAL-PINO SUÁREZ TRAMO COYOTEPEC-SAN MARTÍN A TEXCAL- DEL KM 0.000 AL KM 10.000 REQUIERE ATN INMEDIATA LOCALIDAD SAN VICENTE COYOTEPEC MPIO COYOTEPEC	37-COYOTEPEC	SAN VICENTE COYOTEPEC	RURAL	15,500,354	15,500,354	15,500,354	15,500,354	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	10	100%	OBRA FINIQUITA "LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME"
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO IZÚCAR-SANTA ANA NECOXTLA-COATZINGO-ZACAPALA, TRAMO IZÚCAR SAN JUAN EPATLAN, DEL KM 0.000 AL KM 10.000 REQUIERE ATN INMEDIATA LOC SAN JUAN EPATLAN MPOS IZÚCAR MATAMOROS	62-EPATLAN	SAN JUAN EPATLAN	URBANO	16,494,924	16,494,924	16,494,924	16,494,924	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	13	13	100%	OBRA FINIQUITA "LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME"
AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA DE EDIFICIO AUTACCESO Y CU	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MEJORAMIENTO															
PROGRAMA DE AGRICULTURA PROTEGIDA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29,999,990	29,999,990	29,999,990	29,999,990	100%	0	0	HECTAREA	32	32	100%	
PROGRAMA DE APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE COQUIA PARA PRODUCCION DE FORRAJE 2007, EN MUNICIPIOS DEL VALLE DEL SALADO DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	556,620	556,620	556,620	556,620	100%	0	0	HECTAREA	2,000	2,000	100%	
PROGRAMA DE APOYO PARA LA ATENCION DE CONTINGENCIAS SANITARIAS PECUARIAS Y LA ATENCION DE CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS QUE AFECTAN A LA APICULTURA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,457,623	5,457,623	5,457,623	5,457,623	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN APOYO
PROGRAMA DE INSUMOS ESTRATEGICOS 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49,100,000	49,100,000	49,100,000	49,100,000	100%	0	0	OTROS	442,600	442,600	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN LO SIGUIENTE TANTO EN LO PROGRAMADO COMO EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE: HECTAREAS APOYADAS CON SEMILLAS 44120.58 BULTOS DE FERTILIZANTE 39840
PROGRAMAS SISTEMAS Y MODELOS DE EDUCACION 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	256,860	256,860	256,860	256,860	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A EVENTOS DE CAPACITACION
MANTENIMIENTO															
MALLA TIPO CICLÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA DEL ROSARIO GRACIELA HIDALGO MORENO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	115,287	115,287	115,287	115,287	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACION DEL PARQUE UBICADO EN CIRCUITO INTERIOR Y VIA ATLIXCAYOTL, VARIAS COLONIAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,502,000	1,502,000	1,502,000	1,502,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,999,025	2,999,025	2,999,025	2,999,025	100%	1,479,078	1,353,815	PIEZA	10,365	10,365	100%	EL VALOR REPORTADO COMO EJERCIDO EN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERTENECE AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE LA OBRA "FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA Y FICHAS DE INFORMACION PARA INVIDENTES UBICADA EN ZONA DE MONUMENTOS DE LA COLONIA MUNICIPIO DE PUEBLA".
REHABILITACION															
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN 2DA. CERRADA DEL BACHILLERATO ENTRE 2DA. PRIVADA ALTOS DE JALISCO Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	134,660	134,660	134,660	134,660	100%	0	0	METRO LINEAL	230	230	100%	
PROYECTO DE REHABILITACION DE ILUMINACION DEL PALACIO MUNICIPAL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,165,690	1,165,690	1,165,690	1,165,690	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CAMBIO DE SUBESTACION, EN LA MANZANA CENTRAL DEL CENTRO HISTÓRICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,506,816	2,506,816	2,506,816	2,506,816	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,580	3,580	100%	
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
PROGRAMA ESTATAL DE MECANIZACION AGROPECUARIA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100%	0	0	EQUIPO	134	134	100%	
OTROS															
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS EN EL BACHILLERATO GENERAL SIN NOMBRE CLAVE 21EBH960 DE COAHUILCO, MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	54-CHIGNAUTLA	COAHUILCO	RURAL	76,899	76,899	76,899	76,899	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE INDICA 3 LOTES, QUE SE REFIEREN A EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 3 AULAS LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008, SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS,															
AFORTACION PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE PROGRAMAS REGIONALES 2007 CONVENIO A	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	478,016	478,016	478,016	478,016	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EN ATENCION Y DE CONFORMIDAD CON LA CLAUDSULA DECIMA SEGUNDA DEL PARRAFO SE DESTINARA UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS MISMOS, A FAVOR DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO.
AFORTACION PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE PROGRAMAS REGIONALES 2007 CONVENIO B	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	202,000	202,000	202,000	202,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EN ATENCION Y DE CONFORMIDAD CON LA CLAUDSULA DECIMA SEGUNDA DEL PARRAFO SE DESTINARA UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS MISMOS, A FAVOR DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
<b>FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE</b>															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
MEJORAMIENTO															
APORTACION ESTATAL AL FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	OTROS	726	726	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN UNIDAD DE TRANSFORMACION PRIMARIA
DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL 2007, PARA LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,999,997	19,999,997	19,999,997	19,999,997	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN SISTEMAS AGROINDUSTRIALES
ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL SECTOR RURAL 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	996,320	996,320	996,320	996,320	100%	0	0	OTROS	35	35	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN LO SIGUIENTE: SISTEMAS DE ENERGIA 34 FORO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS 1 PROGRAMA CONCLUIDO CON 35 SISTEMAS DE ENERGIAS ALTERNAS PARA EL SECTOR RURAL EN 13 LOCALIDADES DEL ESTADO DE PUEBLA.
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100%	0	0	OTROS	238	238	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN: CORRALES 70 BASCULAS 45 TRASQUILA 13 BODEGAS 3 MOLINOS 12 ORDENADORAS 2 PICADORAS 17 MODULOS TECNIFICADOS 27 MODULOS DE TRASPATIO 33 UMAS (SEMEN) 1 UMAS (GUANARIO) 1 BIOGESTORES 33 EMPACADORA 1 COMEDORES 10
PROGRAMA DE ACUICULTURA RURAL SUSTENTABLE 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,037,340	2,037,340	2,037,340	2,037,340	100%	0	0	OTROS	59	59	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN UNIDADES DE PRODUCCION ACUICOLA RURAL
PROGRAMA DE AGRICULTURA PROTEGIDA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100%	2,888,289	2,888,289	OTROS	282	289	103%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN: CONSTRUCCION DE INVERNADEROS 94 REHABILITACION DE INVERNADEROS 175 LA UNIDAD DE MEDIDA SE SE INCREMENTO TANTO EN EL PROGRAMADO ANUAL COMO EL ACUMULADO AL TRIMESTRE, PARA LA REHABILITACION DE INVERNADEROS EN VIRTUD DE QUE SE TUVIERON AMPLIACION DE RECURSOS.
PROGRAMA DE INNOVACION PRODUCTIVA 2007, EN VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,927,675	2,927,675	2,927,675	2,927,675	100%	0	0	OTROS	14	14	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN UNIDADES DE PRODUCCION ACUICOLA RURAL
PROGRAMA DE INSUMOS ESTRATEGICOS 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,780,900	13,780,900	13,780,900	13,780,900	100%	610,558	610,558	OTROS	51	52	102%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA EN EL AVANCE DE LA META TANTO EN EL PROGRAMADO ANUAL COMO EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ESTA SE INCREMENTO EN VIRTUD DE QUE SE TUVIERON AMPLIACION DE RECURSOS.
PROGRAMA DE REPOBLACION OVINA Y CAPRINA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,850,858	8,850,858	8,850,858	8,850,858	100%	0	0	OTROS	47	47	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA
PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2007, EN 170 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,999,483	8,999,483	8,999,483	8,999,483	100%	0	0	OTROS	970	970	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A: UNIDADES BASICAS DE PRODUCCION DE ALIMENTOS
PROGRAMA ESTATAL DE PRODUCCION AGRICOLA ORGANICA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	999,398	999,398	999,398	999,398	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA ORGANICA
PROGRAMA PARA ESTIMULOS DE RECRIA DE VAQUILLAS 2007, EN LA SIERRA NOROCCIDENTAL, SIERRA NORORIENTAL, SIERRA NEGRA Y MIXTECA DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100%	0	0	OTROS	32	32	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN UNIDADES DE PRODUCCION GANADERA
SISTEMA DE EXTENSIONISMO RURAL 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,462,660	1,462,660	1,462,660	1,462,660	100%	0	0	OTROS	80	80	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA (GANADERA, AGRICOLA, ACUICOLA) Y AGROINDUSTRIAL
SISTEMAS Y MODELOS DE EDUCACION 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,470,000	3,470,000	3,470,000	3,470,000	100%	0	0	OTROS	74	74	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA (GANADERA, AGRICOLA, ACUICOLA) Y AGROINDUSTRIAL
REHABILITACION															
PROGRAMA ESTATAL DE PERFORACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PARA USO AGRICOLA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	0	0	POZO	8	9	113%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN LO SIGUIENTE: PERFORACION Y/O EQUIPAMIENTO DE POZOS 8 REHABILITACION DE POZOS 2 SIN EMBARGO EL ACUMULADO AL TRIMESTRE LO EJECUTADO FUE LO SIGUIENTE: PERFORACION Y/O EQUIPAMIENTO DE POZOS 7 REHABILITACION DE POZOS 2 EN VIRTUD DE QUE SE TUVIERON DISMINUCION EN EL COSTO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA PERFORACION DE POZO
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA FEDERAL DE APOYOS A LA COMPETITIVIDAD POR RAMAS DE PRODUCCIÓN 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,149,142	7,149,142	7,149,142	7,149,142	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN LO SIGUIENTE: MAQUINAS TRILLADORAS PARA LA COSECHA DE CEBADA 5 CENTRO DE ACOPIO EQUIPADO PARA CEBEDA 1 CENTRO DE ACOPIO REGIONAL DE PLATANO 1 TODOS ESTOS CONCEPTOS FORMAN PARTE DEL CONVENIO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS.
PROGRAMA ESTATAL DE MECANIZACION AGROPECUARIA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	0	OTROS	333	333	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN: TRACTORES 37 COSECHADORAS 7 IMPLEMENTOS AGRICOLAS (ARADOS, RASTRAS, SURCADORAS, CULTIVADORAS, CUCHILLAS NIVELADORAS, SEMBRADORAS, ASPERSORAS, FERTILIZADORAS, EMPACADORAS, REMOLQUES, ESPARCIDOR DE ESTIERCOL, CARGADOR FRONTAL, ENSILADORAS, MOLINOS DE MARTILLO, DESINTEGRADOR, DESGRANADORA, ETC) 289
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, APORTACION PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2007	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	26,224	26,224	26,224	26,224	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	EN ATENCION Y DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSSULA DECIMA SEGUNDA DEL PARRAFO SE DESTINARA UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS MISMOS, A FAVOR DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO. LA DIFERENCIA POR \$88,778 SE CUBRIO CON RECURSOS ESTATALES DANDO UN TOTAL DE \$115,000
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE (FIDESUR)																
MODIFICACION DEL PROYECTO CUAPXTLA CUACNOPALAN	110-PALMAR DE BRAVO	CUACNOPALAN	URBANO	2,594,546	2,594,546	2,594,546	2,594,546	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL NUMERO NUEVE DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO ENTRONQUE CON AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA-ORIZABA EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y AMOZOC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,052,705	2,052,705	2,052,705	2,052,705	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TEHUACAN-TEOTITLAN TUXTEPEC TRAMO LIBRAMIENTO TEHUACAN	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	2,113,657	2,113,657	2,113,657	2,113,657	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TEHUACAN TEOTITLAN TUXTEPEC TRAMO LIBRAMIENTO CALIPAN	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	1,354,320	1,354,320	1,354,320	1,354,320	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TEZIUTLAN-NAUTLA TRAMO LIBRAMIENTO TEZIUTLAN	174-TEZIUTLAN	TEZIUTLAN	URBANO	6,933,728	6,933,728	6,933,728	6,933,728	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TEZIUTLAN-NAUTLA TRAMO TEZIUTLAN LIMITES DEL ESTADO	174-TEZIUTLAN	TEZIUTLAN	URBANO	4,442,927	4,442,927	4,442,927	4,442,927	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO CARRETERA PANAMERICANA TRAMO ACATLAN LIMITES DEL ESTADO DE PUEBLA OAXACA DEL KM. 9+000 AL KM. 51+000	3-ACATLAN	ACATLAN DE OSORIO	URBANO	3,822,867	3,822,867	3,822,867	3,822,867	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL IZUCAR DE MATAMOROS CUAUTLA CON UNA LONG. DE 12.00 KM.	89-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	1,678,758	1,678,758	1,678,758	1,678,758	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
OTROS PROGRAMAS				286,153,719	286,153,719	286,153,719	286,432,572	94%	0	0	0		25,607	25,468	99%	
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL GENERAL ZONA NORTE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20,000,000	20,000,000	19,999,999	19,999,999	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	15,820	15,820	100%	
FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)																
RECONSTRUCCION																
RECONSTRUCCION DE 158 TRAMOS CARRETEROS Y PUENTES DANADOS POR EL HURACAN DEAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	94,118,050	94,118,050	94,118,050	93,427,564	99%	0	0	0	ACCION	158	156	99%	PROGRAMA CONCLUIDO. SE CANCELARON 2 ACCIONES. LOS RECURSOS INCLUYEN EL 3% CORRESPONDIENTE A GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION DE LA APORTACION FEDERAL, COMO LO ESTABLECE LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA APORTACION FEDERAL SON REINTEGRADOS POR EL FIDUCIARIO MENSUALMENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO. LA DIFERENCIA EN LOS RECURSOS PROGRAMADOS Y EJERCIDOS CORRESPONDE A LOS RECURSOS REMANENTES Y AHORROS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DETERMINADOS AL CIERRE DEL PROGRAMA DERIVADOS DE LA CANCELACION DE ACCIONES Y/O MEJORA DE PRECIOS, SIENDO REINTEGRADOS POR EL FIDUCIARIO (REMANENTES) O CONSERVADOS EN EL FIDEICOMISO(AHORROS) EN APEGO A LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO.
RECONSTRUCCION DE 183 VIVIENDAS EN SUS MODALIDADES DE DAÑO PARCIAL, RECONSTRUCCION Y RUBICACION, DANADAS POR EL CICLON TROPICAL LORENZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,820,835	3,820,835	3,820,835	3,817,933	100%	0	0	0	VIVIENDA	183	183	100%	PROGRAMA CONCLUIDO. LOS RECURSOS INCLUYEN EL 3% CORRESPONDIENTE A GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION DE LA APORTACION FEDERAL, COMO LO ESTABLECE LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA APORTACION FEDERAL SON REINTEGRADOS POR EL FIDUCIARIO MENSUALMENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO. LA DIFERENCIA EN LOS RECURSOS PROGRAMADOS Y EJERCIDOS CORRESPONDE A LOS RECURSOS REMANENTES Y AHORROS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DETERMINADOS AL CIERRE DEL PROGRAMA DERIVADOS DE LA CANCELACION DE ACCIONES Y/O MEJORA DE PRECIOS, SIENDO REINTEGRADOS POR EL FIDUCIARIO (REMANENTES) O CONSERVADOS EN EL FIDEICOMISO(AHORROS) EN APEGO A LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO.
RECONSTRUCCION DE 43 TRAMOS CARRETEROS Y PUENTES DANADOS POR EL CICLON TROPICAL LORENZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,312,978	21,312,978	21,312,978	20,086,173	94%	0	0	0	ACCION	43	42	98%	PROGRAMA CONCLUIDO. TACCION CANCELADA. LOS RECURSOS INCLUYEN EL 3% CORRESPONDIENTE A GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION DE LA APORTACION FEDERAL, COMO LO ESTABLECE LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA APORTACION FEDERAL SON REINTEGRADOS POR EL FIDUCIARIO MENSUALMENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO. LA DIFERENCIA EN LOS RECURSOS PROGRAMADOS Y EJERCIDOS CORRESPONDE A LOS RECURSOS REMANENTES Y AHORROS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DETERMINADOS AL CIERRE DEL PROGRAMA DERIVADOS DE LA CANCELACION DE ACCIONES Y/O MEJORA DE PRECIOS, SIENDO REINTEGRADOS POR EL FIDUCIARIO (REMANENTES) O CONSERVADOS EN EL FIDEICOMISO(AHORROS) EN APEGO A LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO.
RECONSTRUCCION DE 9,438 VIVIENDAS EN SUS MODALIDADES DE DAÑO MENOR, DAÑO PARCIAL, RECONSTRUCCION Y RUBICACION, DANADAS POR EL HURACAN DEAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	129,104,035	129,104,035	129,104,035	125,123,485	97%	0	0	0	VIVIENDA	9,438	9,357	99%	PROGRAMA EN OPERACION. LOS RECURSOS INCLUYEN EL 3% CORRESPONDIENTE A GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION DE LA APORTACION FEDERAL, COMO LO ESTABLECE LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA APORTACION FEDERAL SON REINTEGRADOS POR EL FIDUCIARIO MENSUALMENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO.
REHABILITACION																
REHABILITACION DE 103 SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DANADOS POR EL HURACAN DEAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,106,442	6,106,442	6,106,442	6,017,911	99%	0	0	0	ACCION	103	102	99%	PROGRAMA CONCLUIDO. 1 ACCION CANCELADA POR EJECUCION CON RECURSOS DISTINTOS AL FONDO. LOS RECURSOS INCLUYEN EL 3% CORRESPONDIENTE A GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION DE LA APORTACION FEDERAL, COMO LO ESTABLECE LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA APORTACION FEDERAL SON REINTEGRADOS POR EL FIDUCIARIO MENSUALMENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO. LA DIFERENCIA EN LOS RECURSOS PROGRAMADOS Y EJERCIDOS CORRESPONDE A LOS RECURSOS REMANENTES Y AHORROS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DETERMINADOS AL CIERRE DEL PROGRAMA DERIVADOS DE LA CANCELACION DE ACCIONES Y/O MEJORA DE PRECIOS, SIENDO REINTEGRADOS POR EL FIDUCIARIO (REMANENTES) O CONSERVADOS EN EL FIDEICOMISO(AHORROS) EN APEGO A LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACIÓN DE 62 UNIDADES DE SALUD DAÑADAS POR EL HURACÁN DEAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,691,379	11,691,379	11,691,379	999,507	8%	0	0	UNIDAD MEDICA	62	8	13%	PROGRAMA CONCLUIDO. SE CANCELARON 54 ACCIONES DEBIDO A QUE SE ATENDIERON CON RECURSOS DISTINTOS AL FONDEN. LOS RECURSOS INCLUYEN EL 3% CORRESPONDIENTE A GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA APORTACIÓN FEDERAL, COMO LO ESTABLECE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDEN. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA APORTACIÓN FEDERAL SON REINTEGRADOS POR EL FIDUCIARIO MENSUALMENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDEN. LA DIFERENCIA EN LOS RECURSOS PROGRAMADOS Y EJERCIDOS CORRESPONDE A LOS RECURSOS REMANENTES Y/O AHORROS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DETERMINADOS AL CIERRE DEL PROGRAMA DERIVADOS DE LA CANCELACIÓN DE ACCIONES Y/O MEJORA DE PRECIOS, SIENDO REINTEGRADOS POR EL FIDUCIARIO (REMANENTES) O CONSERVADOS EN EL FIDEICOMIS(AHORROS) EN APEGO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDEN.
<b>APORTACIONES FEDERALES (105 REGISTROS)</b>				<b>48,164,817</b>	<b>48,283,910</b>	<b>48,280,601</b>	<b>47,537,439</b>	<b>98%</b>	<b>787,994</b>	<b>787,994</b>		<b>267,281</b>	<b>264,803</b>	<b>99%</b>	
<b>FAIS</b>															
<b>FISE</b>															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE SENALETICA TURISTICA CARRETERA 2000	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	75,806	75,806	PROYECTO	1	1	100%	
PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE HORNO PARA LADRILLO CONTAMINANTE EN SAN MATIAS COCOYTLA MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	140-SAN PEDRO CHOLULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	773,700	773,700	773,700	773,700	100%	712,189	712,189	OBRA	1	1	100%	LOS RECURSOS DE LA PRESENTE OBRA SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD ES DECIR AL 100% Y FISICAMENTE PRESENTA UN AVANCE DEL 100% POR LO QUE SE CONSIDERA OBRA TERMINADA Y FINIQUITA
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA RED ESTADAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE COOPERACION ESTADO MUNICIPIO "UNIDOS POR MI CAMINO"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	42,693,427	42,693,427	42,690,118	42,690,118	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	500	500	100%	FINIQUITA
<b>FISM</b>															
<b>AGUA POTABLE</b>															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
MANTENIMIENTO															
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PAQUETE DE MATERIALES)	S3-CHIGNAHUAPAN	CALAPA	RURAL	24,910	24,910	24,910	24,910	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE DE MATERIALES
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CIENEGUILLA	S3-CHIGNAHUAPAN	CIENEGA LARGA	RURAL	873,840	873,840	873,840	873,840	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	62-EPATLAN	XAYULTEPEC	RURAL	650	650	650	650	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
OTROS															
CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA DE 6 M³ EN LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS (PAQUETE DE MATERIALES)	S3-CHIGNAHUAPAN	LAS MESAS	RURAL	6,295	6,295	6,295	6,295	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ( PAQUETE DE MATERIALES)	S3-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	8,188	8,188	8,188	8,188	100%	0	0	METROS LINEALES	400	400	100%	
<b>ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS</b>															
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
049334F4E53545254343494F4E2044520475541524E4943494F4E45532092090495354412040640554E49444144204445504F525449564120444520434649474E4148554150414E2028504151544554452044452044154455249414C45532994	S3-CHIGNAHUAPAN	VILLA CUAUHTEMOC	RURAL	8,431	8,431	8,431	8,431	100%	0	0	METROS LINEALES	3	3	100%	
<b>URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>															
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL PERIMETRO DE LA LAGUNA	S3-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	749,191	749,191	749,191	693,952	93%	0	0	METROS LINEALES	4,377	4,055	93%	INFORMO QUE EL CICLO DEL RECURSO ES FISM 2006 Y LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL PERIMETRO DE LA LAGUNA	S3-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	1,381,272	1,381,272	1,381,272	703,205	51%	0	0	METROS LINEALES	4,377	2,228	51%	INFORMO QUE EL CICLO DEL RECURSO ES FISM 2006 Y LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN EL PERIMETRO DE LA LAGUNA	S3-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	869,479	869,479	869,479	859,623	99%	0	0	METROS LINEALES	650	643	99%	INFORMO QUE EL CICLO DEL RECURSO ES FISM 2006
049334F4E53545254343494F4E2044520475541524E4943494F4E45532092090495354412040640554E49444144204445504F525449564120444520434649474E4148554150414E2028504151544554452044452044154455249414C45532994	S3-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	7,089	7,089	7,089	7,089	100%	0	0	METROS LINEALES	249	249	100%	
049334F4E53545254343494F4E2044520475541524E4943494F4E45532092090495354412040640554E49444144204445504F525449564120444520434649474E4148554150414E2028504151544554452044452044154455249414C45532994	S3-CHIGNAHUAPAN	SAN ANTONIO MATLAHUACALES	RURAL	9,005	9,005	9,005	9,005	100%	0	0	METROS LINEALES	3	3	100%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
OTROS															
REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA, EN EL PERIMETRO DE LA LAGUNA (PAQUETE DE MATERIALES)	S3-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	3,267	3,267	3,267	3,267	100%	0	0	METROS LINEALES	11	11	100%	
<b>ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES</b>															
ALUMBRADO PÚBLICO															
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE HIDALGO Y COLIMA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE YUCATAN	160-TLAHUAPAN	SAN RAFAEL XTAPALUCAN	URBANO	18,497	18,497	18,497	18,497	100%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	18,498	18,498	100%	OBRA NO. 84835 *AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE HIDALGO Y COLIMA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE YUCATAN. FONDO FISM EJERCICIO 2007 MONTO 18,497.97 AVANCE FISICO FINANCIERO 100% UNIDAD DE MEDIDA KM
<b>INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</b>															
OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
REHABILITACION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
REHABILITACIÓN DE AULA REGIONAL TIPO "C" DE 8.00 X 8.90 , EN BACHILLERATO CUAUATELULCO. C.C.T. 21EBH030Y (PAQUETE DE MATERIALES)	S3-CHIGNAHUAPAN	CUAUATELULCO	RURAL	13,745	13,745	13,745	13,745	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE DE MATERIALES
REHABILITACION DE BAÑOS EN BACHILLERATO "DOROTEO ARANGO" ( PAQUETE DE MATERIALES)	S3-CHIGNAHUAPAN	VILLA CUAUHTEMOC	RURAL	18,356	18,356	18,356	18,356	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE DE MATERIALES
REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN OCOJALA (PAQUETE DE MATERIALES)	S3-CHIGNAHUAPAN	OCOJALA	RURAL	1,850	1,850	1,850	1,850	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE DE MATERIALES
PREESCOLAR															
REHABILITACION DE AULA EN PREESCOLAR "MI RANCHITO" (PAQUETE DE MATERIALES)	S3-CHIGNAHUAPAN	RINCONADA	RURAL	1,850	1,850	1,850	1,850	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE DE MATERIALES
PRIMARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA GENERAL "LAZARO CARDENAS C.C.T. 21DPR2203S (PAQUETE DE MATERIALES)	S3-CHIGNAHUAPAN	VILLA CUAUHTEMOC	RURAL	3,775	3,775	3,775	3,775	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE DE MATERIALES
0934324F4E536256434394F4E20444520604934F20454E204120444520453432E209 052494D41524941204A5553544F205349455224120454E204C4F4D4120414C54412022850415 545454520448204D4154455249414C45532994	S3-CHIGNAHUAPAN	LOMA ALTA	RURAL	4,624	4,624	4,624	4,624	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE DE MATERIALES
REHABILITACION															
REHABILITACION DE PRIMARIA "JAVIER CARRASCO" C.C.T. 21DPR1582L EN OCOJALA (PAQUETE DE MATERIALES)	S3-CHIGNAHUAPAN	OCOJALA	RURAL	16,368	16,368	16,368	16,368	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE DE MATERIALES
SECUNDARIA															
MAINTENIMIENTO															
093349D5045524D454143494F4E204445204C41204553432E2064454C45534563 554E4441524941204A4F53452049474E4143494F204352555A2044452043414C4150412022850415 154545445204445204D4154455249414C455329942E	S3-CHIGNAHUAPAN	CALAPA	RURAL	2,159	2,159	2,159	2,159	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE DE MATERIALES
REHABILITACION															
REHABILITACION DE ESC. TELESECUNDARIA ROMULO CARRASCO TELLLEZ C.C.T.21ETV0665L EN SAN FRANCISCO TERRERILLOS (PAQUETE DE MATERIALES)	S3-CHIGNAHUAPAN	SAN FRANCISCO TERRERILLOS	RURAL	15,381	15,381	15,381	15,381	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	INFORMO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE DE MATERIALES
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 REGIONAL EN LA COMUNIDAD DE MICHAC (PAQUETE DE MATERIALES)	S3-CHIGNAHUAPAN	MICHAC	RURAL	70,938	70,938	70,938	70,938	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN VILLA CUAUHTEMOC (PAQUETE DE MATERIALES)	S3-CHIGNAHUAPAN	VILLA CUAUHTEMOC	RURAL	3,700	3,700	3,700	3,700	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
TERMINACION DE DIRECCION Y BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE TENEXTLA (PAQUETE DE MATERIALES)	S3-CHIGNAHUAPAN	TENEXTLA	RURAL	44,647	44,647	44,647	44,647	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
PROYECTO PRODUCTIVO ENTUBAMIENTO DE AGUA RODADA DE LA SOCIEDAD DE RIEGO LA VIA	180-TLAHUAPAN	SAN JUAN CUAUHTEMOC	RURAL	119,093	119,093	119,093	119,093	100%	0	0	KILOMETRO	119,094	119,094	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 2007 \$ 119,093.71 FORTAMUN 2007 \$ 30,906.29 CONAGUA 2009 \$ 532,394.00 PRODUCTORES 2009 \$ 382,394.00 TOTAL RAMO 33 \$ 150,000.00
PROYECTO PRODUCTIVO ENTUBAMIENTO DE AGUA RODADA DE LA SOCIEDAD DE RIEGO LA VIA.	180-TLAHUAPAN	SAN JUAN CUAUHTEMOC	RURAL	0	119,093	119,093	119,093	100%	0	0	KILOMETRO	119,094	119,094	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 2007 \$ 119,093.71 FORTAMUN 2007 \$ 30,906.29 CONAGUA 2009 \$ 532,394.00 PRODUCTORES 2009 \$ 382,394.00 TOTAL RAMO 33 \$ 150,000.00
GASTOS INDIRECTOS															
INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS															
PAGO DE LA ELABORACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE	S3-CHIGNAHUAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	261,397	261,397	261,397	261,397	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	INFORMO QUE EL CICLO DEL RECURSO ES 2006
PAGO DE LA ELABORACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE	S3-CHIGNAHUAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	76,148	76,148	76,148	76,148	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PAGO DE LA ELABORACION DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	S3-CHIGNAHUAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	83,544	83,544	83,544	83,544	100%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	
<b>FORTAMUN</b>				<b>99,959</b>	<b>99,959</b>	<b>99,959</b>	<b>99,959</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>55,999</b>	<b>55,999</b>	<b>100%</b>	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE CAMINO VIEJO ENTRE SUBESTACION PUENTE EMPERADOR Y CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA	180-TLAHUAPAN	SANTA RITA TLAHUAPAN	URBANO	24,686	24,686	24,686	24,686	100%	0	0	KILOMETRO	24,687	24,687	100%	OBRA NO. 85338 "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CAMINO VIEJO ENTRE SUBESTACION PUENTE EMPERADOR Y CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA. FONDO=FORTAMUN MONTO 24,686.73 AVANCE FISICO FINANCIERO 100%
PROYECTO PRODUCTIVO ENTUBAMIENTO DE AGUA RODADA DE LA SOCIEDAD DE RIEGO LA VIA	180-TLAHUAPAN	SAN JUAN CUAUHTEMOC	RURAL	30,906	30,906	30,906	30,906	100%	0	0	KILOMETRO	30,906	30,906	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FIS 2007 \$119,093.71 FORTAMUN 2007 \$30,906.29 CONAGUA 2009 \$532,394.00 PRODUCTORES 2009 \$382,394.00 TOTAL RAMO 33 \$150,000.00
PAGO DE LA ELABORACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE	S3-CHIGNAHUAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,172	24,172	24,172	24,172	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	INFORMO QUE EL CICLO DEL RECURSO ES FORTAMUN 2006
PAGO DE LA ELABORACION DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	S3-CHIGNAHUAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,195	20,195	20,195	20,195	100%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	
<b>FAM</b>				<b>97,688,134</b>	<b>97,688,134</b>	<b>97,688,134</b>	<b>96,941,220</b>	<b>99%</b>	<b>10,261,730</b>	<b>9,807,497</b>		<b>240</b>	<b>229</b>	<b>96%</b>	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>															
CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACION PARA RECIBIR LA ESTRUCTURA METALICA ESPECIALIZADA DE 48 TECHADOS DE PLAZAS CIVICAS, DE 48 PLANTELES EDUCATIVOS EN EL INTERIOR DEL ESTADO Y EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,761,509	2,761,509	2,761,509	2,761,509	100%	0	0	OBRA	48	48	100%	
CONST. DE ZAPATAS PARA RECIBIR LA ESTRUCT. METALICA DEL TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REP. GRALES. EN LA SUS.T. DE PISOS DE LAS AULAS DEL EDIF. A DE PRIM. CADETE FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 21DPR2387V	1-ACAJETE	ACAJETE	URBANO	0	0	0	0	0%	180,838	180,838	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DID. TALLER DE COCINA, TALLER DE CARPINTERIA, AREA DE DIAGNOSTICO Y SANITARIOS EN EST. U-1C CAM SINOMBRE DE NVA. CREACION	1-ACAJETE	ACAJETE	URBANO	2,710,312	2,710,312	2,710,312	2,439,281	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA DID. EN EST. U-1C Y UN TALLER DE CARPINTERIA EN EST. T-44 EN LA SEC. TEC. 101 CLAVE 0501190L	10-AJALPAN	COXOLICO	RURAL	0	0	0	0	0%	1,849,537	1,664,584	OBRA	1	1	97%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EST. REGIONAL "C" Y REP. GRALES. EN LA SEC. GRAL. 28 DE ENERO CLAVE 21EES0237N	109-PAHUATLAN	CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE	URBANO	1,475,737	1,475,737	1,475,737	1,475,737	100%	229,456	229,456	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, AREA DE DIAGNOSTICO, ADMON. BOD INTENDENCIA, SANITARIOS Y RAMPA DE ACCESO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE AMALUCAN, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,317,585	3,317,585	3,317,585	3,317,585	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICA, AREA DE DIAGNOSTICO, ADMON. BOD INTENDENCIA, SANITS. Y RAMPA DE ACCESO DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 2 DE ABRIL DEL FRACC. UNIDAD GUADALUPE, MPO. DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,442,325	3,442,325	3,442,325	3,442,325	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-2C" EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE EN EL FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,616,474	2,616,474	2,616,474	2,616,474	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNA PLAZA CIVICA EN LA SECUNDARIA GENERAL, CADETE JUAN ESCUTIA CLAVE 21EES0257A EN LA COLONA JORGE MURAD MACLUF, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	464,014	464,014	OBRA	1	1	100%	
DEMOLICION DE EDUFUCIJ EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE21EPR0368M UBICADA EN SAN FELIPE TEOTLALCINGO	122-SAN FELIPE TEOTLALCINGO	SAN FELIPE TEOTLALCINGO	URBANO	0	0	0	0	0%	1,470,207	1,470,207	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DID. SANITARIOS Y ESCALERA EN EST. U-2C EN LA PRIMARIA JOSE MARIA LA FRAOJA CLAVE 21EPR1567S	136-SAN MIGUEL XOXTLA	SAN MIGUEL XOXTLA	URBANO	0	0	0	0	0%	2,691,682	2,422,514	OBRA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 21DPB0837O	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	358,901	358,901	358,901	358,901	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y LETRINAS EN LA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" CLAVE 21DPR1623V UBICADA EN LA COLONIA MORELOS MUNICIPIO DE TENAMPULCO	158-TENAMPULCO	COLONIA MORELOS	RURAL	413,607	413,607	413,607	372,247	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOASADAS A ESTRUCTURA "U-2C" EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR EMPERADOR CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	TEPEXI DE RODRIGUEZ	URBANO	686,746	686,746	686,746	686,746	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOASADA A ESTRUCTURA "U-1C", CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL CENTRO ESCOLAR DE TETELA DE OCAMPO	172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	642,022	642,022	642,022	642,022	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. MONTAJE E INST. DE TRES AULAS DID. DIRECCION, BOD. Y SANITARIOS EN ESTRUCT. DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA CLAVE 21DTV0476U UBICADA EN XICOTEPEC DE JUAREZ	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUAREZ	URBANO	1,088,300	1,088,300	1,088,300	1,088,300	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DEMOLICION DE TRES AULAS DE ESTRUCTURA A-70 Y CONSTRUCCION DE TRES AULAS DID. EN EST. REG. "C" Y REP. GRAL. EN LA PRIMARIA ABRAHAM SOSA, CLAVE 21DPR0789W EN TATOXCAC, ZACAPOAXTLA	207-ZACAPOAXTLA	TATOXCAC	URBANO	633,488	633,488	633,488	633,488	100%	413,298	413,298	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE CUATRO AULAS DID. Y ESCALERA EN ESTRUCT. U-2C EN LA PRIM. DEL CTRD ESC. GRAL. RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA CLAVE 21EPR1549C UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO	4-ACATZINGO	ACATZINGO DE HIDALGO	URBANO	1,667,356	1,667,356	1,667,356	1,667,356	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DID. TALLER DE COCINA, TALLER DE CARPINTERIA, AREA DE DIAGNOSTICO Y SANITARIOS EN EST. U-10 EN EL CAM. SINOMBRE, DE NVA. CREACION	4-ACATZINGO	ACATZINGO DE HIDALGO	URBANO	2,725,984	2,725,984	2,725,984	2,453,365	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. MONTAJE E INSTALACION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRU. DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNARIA CANTONA CLAVE 21ETV0922K EN HACIENDA NUEVA, GUADALUPE VICTORIA	67-GUADALUPE VICTORIA	HACIENDA NUEVA (SAN PEDRO EL AGUILA)	RURAL	358,852	358,852	358,852	358,852	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIR. COOPERTIVA Y SANITS. EN ESTR. REG. "C" EN AL PRIMARIA CARLOS I. BETANCOURT CLAVE 21DPR215X EN LA LOCALIDAD DE CHILOCYOY EL CARMEN, MUNICIPIO DE HUEHUETLA	72-HUEHUETLA	CHILOCYOY DEL CARMEN	RURAL	553,487	553,487	553,487	553,487	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION ATENCION DE MITIGACION DE DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA AFECTADA POR LAS LLUVIAS EXTREMAS OCASIONADAS POR EL HURACAN "DEAN" EN EL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, LOMAS DE SAN MIGUEL CLAVE 21DML0022D EN LOMAS DE SAN MIGUEL, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	590,436	599,436	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA JOSE MARIA LAFRAGUA CLAVE 21EPR0396Z	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	1,327,550	1,327,550	OBRA	1	1	100%	
MONTAJE DE MOBILIARIO Y REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNARIA HUGO LEIGH CLAVE 21ETV0339Q, DE SN. JOSE CARPINTEROS, TEPEACA	164-TEPEACA	SAN JOSE CARPINTEROS	RURAL	126,499	126,499	126,499	126,499	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE CUBIERTA DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA LIBERTAD CLAVE 21EPR0469D UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAXCO	167-TLAXCO	TLAXCO	URBANO	619,239	619,239	619,239	557,319	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA PEDRO MOLINA CORONA UBICADO EN COMALTEPEC, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA	207-ZACAPOAXTLA	COMALTEPEC	RURAL	1,512,554	1,512,554	1,512,554	1,512,554	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONIA VICARIO UBICADO EN EL PAREDON, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	EL PAREDON	RURAL	1,068,424	1,068,424	1,068,424	1,068,424	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA BARRA PERIMETRAL EN LA TELESECUNARIA "NABOR CARRILLO FLORES" CLAVE 21ETV0912M UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICONTLA, MUNICIPIO DE JOPALA	89-JOPALA	CHICONTLA	RURAL	156,531	156,531	156,531	156,531	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA EL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA PRIMARIA CADETE FERNANDO MONTES DE OCA, CLAVE 21DPR2357V	1-ACAJETE	ACAJETE	URBANO	0	0	0	0	0%	512,599	512,599	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UNA AULA DIDACTICA Y UN TALLER DE CARPINTERIA EN LA SECUNARIA TECNICA NUMERO 191 CLAVE 21D0370169L	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	0	0	0	0	0%	105,930	105,930	LOTE	1	1	100%	
SUM. Y COLOC. DE ESTRU. METALICA ESPECIALIZADA PARA 30 TECHADOS DE PLAZAS CIVICAS DE 30 PLANTELES EDUC. UBIC. EN EL INTERIOR DEL ESTADO Y EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	12,005,085	12,005,085	12,005,085	12,005,085	100%	0	0	LOTE	30	30	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN EL FRACC. GEO VILLAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	602,082	602,082	602,082	602,082	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	ESTA OBRA SE INCORPORA AL PRESENTE INFORME, EN VIRTUD DE TENER 100% EN AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA CINCO AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA JOSE MARIA LAFRAGUA, CLAVE 21EPR1967S	136-SAN MIGUEL XOXTLA	SAN MIGUEL XOXTLA	URBANO	0	0	0	0	0%	176,624	176,624	LOTE	5	5	90%	
SUM. DE MOB. BASICO PARA UN TALER LABORATORIO EN LA TELESECUNARIA HUGO LEIGH CLAVE 21ETV0339Q UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CARPINTEROS, MUNICIPIO DE TEPEACA	164-TEPEACA	SAN JOSE CARPINTEROS	RURAL	150,180	150,180	150,180	150,180	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA ABRAHAM SOSA CLAVE 21DPR0789W EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, ZACAPOAXTLA	207-ZACAPOAXTLA	TATOXCAC	URBANO	0	0	0	0	0%	95,648	95,648	LOTE	3	3	100%	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>															
CONSTRUCCION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
APORTACION AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM2007) EN LA MODALIDAD DE INFRAESTRUCTURA PARA LA BUAP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,975,000	28,975,000	28,975,000	28,975,000	100%	0	0	0	OBRA	11	3	27%	
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21MSU1001H UBICADA EN EL ANTIGUO CAMINO A LA RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	10,112,540	10,112,540	10,112,540	10,112,540	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE TALLERES, LABORATORIOS 2 Y ALMACEN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21MSU1482Z EN CUANALA JUAN C. BONILLA	90-JUAN C. BONILLA	CUANALA	URBANO	0	0	0	0	0%	79,636	79,624	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS; FAM SUPERIOR 2005, 2006 Y 2007
EQUIPAMIENTO																
EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	807,421	807,421	807,421	807,421	100%	0	0	0	LOTE	1	1	98%	EL ÁREA ENCARGADA DE LAS ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, EL 07 DE ABRIL DEL 2008 ADJUDICÓ AL PROVEEDOR DANIEL GUTIERREZ CAMACHO LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA CARRERA DE BIOTECNOLOGÍA SIN EMBARGO EL PROVEEDOR INCUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL EQUIPO POR LO QUE SE LE RESCINDIÓ EL CONTRATO. EL 23 DE MARZO DEL 2009 SE NOTIFICÓ DE ESTA SITUACIÓN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS SOLICITÁNDOLE VOLVER A REALIZAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN. EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2009, MEDIANTE PEDIDO NO. UFP-6142009, LA SECRETARÍA DE FINANZAS ADJUDICÓ LA CANTIDAD DE \$61,940.19 DE LOS \$398,249.83 SOLICITADOS.
SUMINISTRO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21MSU1001H	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	999,894	999,894	999,894	999,894	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO	154-TECAMACHALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%	EL RECURSO FAM EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO 2007 FUE LIBERADO POR LA SFYA POR UN TOTAL DE 2,000,000.00 Y SE CONCLUYÓ EL SEGUNDO LOTE, QUEDANDO UNA PEQUEÑA DIFERENCIA A FAVOR DE LA UTT, QUE SE SOLICITARÁ SE AUTORIZAR PARA SU APLICACIÓN CORRESPONDIENTE.
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LA UTXJ: TALLER LACTEOS, TALLER FRUTAS Y HORTALIZAS; TALLER DE PANIFICACIÓN; LAB DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS; LAB DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL; LAB DE COMPUTO	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUAREZ	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	TALLER	100	98	98%	AUN ESTA PENDIENTE EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS LOS QUE SERAN ADQUIRIDOS DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO. LOS PROYECTOS EN LOS QUE SE EJERCERA EL PRESUPUESTO RESTANTE, SERAN A TRAVES DE CONCURSO ANTE LA DIRECCIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.
EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA BIBLIOTECARIA	74-HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMIMILULCO	URBANO	0	0	0	0	0%	65,275	65,275	0	LOTE	1	1	100%	EL RECURSO AUTORIZADO DE \$ 65,275.41 DE FAM SUPERIOR 2007 PARA EL "EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA BIBLIOTECARIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO", SE EJERCIO AL 100%.
EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE AEP, COM, EEL, TIC, MYA, DPI, TAL, MEC	74-HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMIMILULCO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EL RECURSO AUTORIZADO PARA EL EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE METALICIA Y AUTOPARTES, COMERCIALIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS, ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA INDUSTRIAL, MECANICA, DISEÑO DE PRODUCCIÓN INDUSTRIA, AREA TEXTIL Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, AREA SISTEMAS INFORMATICOS, SE EJERCIO Y SE TIENE AL 100%
<b>FASP</b>				<b>191,387,856</b>	<b>191,387,856</b>	<b>191,387,856</b>	<b>191,387,856</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>165,557</b>	<b>165,557</b>	<b>100%</b>	
<b>EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>																
FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			35,758,838	35,758,838	35,758,838	35,758,838	100%	0	0	0	OTROS	24,500	24,500	100%	
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			25,097,396	25,097,396	25,097,396	25,097,396	100%	0	0	0	EQUIPO	26,400	26,400	100%	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 999 Y DENUNCIA ANÓNIMA 999	0-COBERTURA ESTATAL			58,961,459	58,961,459	58,961,459	58,961,459	100%	0	0	0	OTROS	96,000	96,000	100%	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			5,900,000	5,900,000	5,900,000	5,900,000	100%	0	0	0	OTROS	97	97	100%	
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			1,860,500	1,860,500	1,860,500	1,860,500	100%	0	0	0	OTROS	32	32	100%	
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			9,271,470	9,271,470	9,271,470	9,271,470	100%	0	0	0	OTROS	3,950	3,950	100%	
COMBATE AL NARCOTRAFFICO	0-COBERTURA ESTATAL			45,288,193	45,288,193	45,288,193	45,288,193	100%	0	0	0	OTROS	14,350	14,350	100%	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			9,250,000	9,250,000	9,250,000	9,250,000	100%	0	0	0	OTROS	228	228	100%	
<b>FAFEP</b>				<b>187,129,413</b>	<b>187,129,413</b>	<b>178,852,028</b>	<b>179,845,947</b>	<b>96%</b>	<b>6,672,815</b>	<b>6,672,815</b>	<b>0</b>		<b>74,605</b>	<b>73,528</b>	<b>99%</b>	
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>																
<b>INVERSION</b>																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
ADQUISICIÓN Y REMODELACION DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO VILLA FRONTERA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,193,090	1,193,090	890,140	890,140	75%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,489	3,411	76%	
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA JUVENTUD POBLANA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	36,312,364	36,312,364	34,626,414	34,626,414	95%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,998	2,998	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "B" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO DEL KILOMETRO 33+251.10 AL KM 35.927.13, CON UNA LONGO DE 2.676 KM, EN EL MPIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3,400,000	3,400,000	511,551	511,551	15%	0	0	0	KILOMETRO	33	33	100%	NOMBRE COMPLETO: CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "B" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO DEL KILOMETRO 33+251.10 AL KILOMETRO 35+927.13, CON UNA LONGITUD DE 2.676 KILOMETROS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA "U-20" EN EL BACHILLERATO GENERAL DEL CENTRO ESCOLAR MANUEL ESPINOSA YGLESAS CLAV 21EBH0284V UBICADO EN LA COLONIA SANTA MARGARITA DE AMOZOC	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	1,290,410	1,290,410	1,290,410	1,284,332	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DE LA TRONCAL, PASOS INFERIORES, PASOS SUPERIORES VEHICULARES Y ENTRONQUES PARA LA CARRETERA CUAPAXTLA-CUACNOPALAN, ETAPA 3	46-CHALCHICOMULA DE SESMA	CIUDAD SERDAN	RURAL	707,240	707,240	707,240	707,240	100%	0	0	KILOMETRO	73	73	100%	EL PROCESO DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA HA SIDO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD CHIAUTLA DE TAPIA DEL KM 0+000 AL KM 1+410.42, EN EL MPIO. DE CHIAUTLA	47-CHIAUTLA	CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA	URBANO	1,606,249	1,606,249	1,606,249	1,606,249	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DEL PERIFERICO ECOLOGICO, DEL KM 0+000 AL 13+000, DIRECCION AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA A CARR. FED A ATLIXCO, EN LOS MPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, CORONANGO, CUAUTLANCINGO Y PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	22,800,691	22,800,691	22,800,691	22,800,691	100%	6,362,690	6,362,690	METRO LINEAL	13,000	13,000	100%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO VIAL REFERENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E INNOVACION DE LOS SERVICIOS MINISTERIALES DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO NORTE DE LA ZONA METROPOLITANA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	0	0	0	0	0%	20,125	20,125	ESTUDIO	1	1	100%	AL CAPTURAR EL NOMBRE DEL PROYECTO LOS CARACTERES QUE ESTE CAMPO PERMITE NO FUERON SUFICIENTES PARA INGRESAR EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO QUE ES EL SIGUIENTE: ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO VIAL REFERENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E INNOVACION DE LOS SERVICIOS MINISTERIALES DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO NORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA", UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA NO. 38 COLONIA LAS FUENTES DE PUEBLA.
SUPERVISION EN DIFERENTES OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	119-SAN ANDRES CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	URBANO	4,835,747	4,835,747	4,835,747	4,835,747	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO: LA TRINIDAD-ACUEXCOMAC	153-TECALI DE HERRERA	LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO	RURAL	0	0	0	0	0%	290,000	290,000	KILOMETRO	5	5	100%	OBRA FINIQUITA
ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA HUEJOTZINGO-SAN MARTIN TEXMELUCAN, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE HUEJOTZINGO Y SAN MARTIN TEXMELUCAN	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	1,087,840	1,087,840	1,087,840	1,087,840	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS															
ELABORACION, MANTENIMIENTO, MODERNIZACION Y DESARROLLO DEL PASAJON DE PROGRAMA DE SUPERVISION, CERTIFICACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE PUBLICO "SUCA", EN EL ESTADO DE PUEBLA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,199,298	21,199,298	21,199,298	21,199,298	100%	0	0	VEHICULO	27,000	27,000	100%	OBRA FINIQUITA CONSTA DE TRES FASES. EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2007 SE REPORTO HASTA LA SEGUNDA FASE. EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2007 HASTA LA TERCERA EN EL 10. DE 2008 TERCERA FASE Y EN EL 20. DE 2008 A LA TERCERA FASE. EN TERCERO DE 2008 SE REPORTA HASTA LA TERCERA FASE. EN EL CUARTO TRIMESTRE TAMBIEN SE REPORTA HASTA LA TERCERA FASE. EN TERCER TRIMESTRE DE 2009 HASTA LA TERCERA FASE. YA SE CONCLUYO EL PROGRAMA
PROGRAMA DE REEMPLAZAMIENTO 2007, EN EL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	61,023,291	61,023,291	59,850,363	59,850,363	98%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	SE ESTA EN ESPERA DE QUE RECURSOS HUMANOS REMITA INFORMACION DE LOS RECURSOS EJERCIDO EN CAPITULO 1000. PARA CERRAR EL PROGRAMA
PROGRAMA DE SUPERVISION, CERTIFICACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO "SUCA", EN EL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	873,193	873,193	641,727	641,727	73%	0	0	VEHICULO	27,000	27,000	100%	SE ESTA EN ESPERA DE QUE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ENTREGUE EL REPORTE DE EJERCIDO EN CAPITULO 1000. PARA CERRAR EL PROGRAMA
PROYECTO INTEGRAL DE MODERNIZACION TRIBUTARIA (PIMT)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	31,000,000	31,000,000	30,004,355	30,004,355	97%	0	0	PROYECTO	1	1	95%	
CONVENIOS (83 REGISTROS)															
CONVENIOS DE REASIGNACION				291,844,000	291,844,000	284,449,165	284,449,165	97%	12,625,674	12,625,674		6,468	6,177	96%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONST. ARCO OTE CD PUEBLA: 1RA ETAPA DEL DIST. 8 CARRET. FRAL. PUE. TEHUACAN EN LOS MPIO DE PUEBLA Y AMOZOC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	110,832,071	110,832,071	103,437,236	103,437,236	93%	0	0	KILOMETRO	2	2	98%	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL ARCO ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA. PRIMERA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR 8, CARRETERA FEDERAL PUEBLA - TEHUACAN EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y AMOZOC"
ADQUISICION BIEN INMUEBLE DISTRITO TECALI, CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	0	0	0	0	0%	2,688,906	2,688,906	METRO CUADRADO	1,450	1,450	100%	ADQUISICION DE EL BIEN INMUEBLE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TECALI, PUEBLA Y BIENES DISTINTOS LA TIERRA, PARA LA COSNTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, A FAVOR DE ALICIA ALONSO CAMACHO.
ADQUISICION DE TERRENO DE PREDIO UBICADO EN CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DIST. 8 DEL ANILLO PERIFERICO	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	0	0	0	0	0%	181,844	181,844	METRO CUADRADO	140	140	100%	NOMBRE COMPLETO: PAGO POR ADQUISICION POR AFECTACION DE LA FRACCION QUE SE SEGREGA DE LA FRACCION QUE SE SEGREGO DEL PREDIO RUSTICO UBICADO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DEL PUEBLO DE CHACHAPA, AMOZOC, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, A FAVOR DE FERNANDO AGUILAR HUERTA
ADQUISICION DE TERRENO DEL PREDIO "TENEXCOLOTXI" UBICADO EN CHACHAPA, DENTRO DE LA ENVOLVENTE DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ARCO OTE	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	0	0	0	0	0%	557,815	557,815	METRO CUADRADO	1,014	1,014	100%	
ADQUISICION DE TERRENO DEL PREDIO UBICADO EN CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONST. DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	2,490,523	2,490,523	2,490,523	2,490,523	100%	0	0	METRO CUADRADO	578	289	50%	NOMBRE COMPLETO: PAGO PARA LA ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION DE LA FRACCION QUE SE SEGREGO DEL PREDIO RUSTICO UBICADO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DEL PUEBLO DE CHACHAPA, AMOZOC, Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, A FAVOR DE FERNANDO AGUILAR JUAREZ
ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION DE LA FRACCION DE TERRENO UBICADO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DEL PUEBLO DE CHACHAPA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	0	0	0	0	0%	75,075	75,075	METRO CUADRADO	137	137	100%	NOMBRE COMPLETO: ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION DE LA FRACCION DE TERRENO QUE SEGREGA DE LA FRACCION QUE A SU VEZ SEGREGO DEL PREDIO RUSTICO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DEL PUEBLO DE CHACHAPA, AMOZOC, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, TECALI DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, A FAVOR DE MARIA ELENA NORATO CEREZO
ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION DEL PREDIO UBICADO EN CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DIST. 8	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	5,129	5,129	5,129	5,129	100%	656,559	656,559	METRO CUADRADO	163	163	100%	NOMBRE COMPLETO: ADQUISICION DE TERRENO Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA POR AFECTACION DE LA FRACCION QUE SE SEGREGA DEL PREDIO RUSTICO UBICADO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DEL PUEBLO DE CHACHAPA, AMOZOC, DISTRITO JUDICIAL DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO A FAVOR DE JULIO LOPEZ RAMIREZ
ADQUISICION DE TERRENO Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA POR AFECTACION, PREDIO UBICADO EN CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA DIST. 8 DEL ANILLO PERIFERICO	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	0	0	0	0	0%	248,428	248,428	METRO CUADRADO	79	79	100%	NOMBRE COMPLETO: ADQUISICION DE TERRENO Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA POR AFECTACION DE UNA FRACCION DEL TERRENO QUE SE SEGREGA DEL PREDIO URBANO UBICADO EN EL PUEBLO DE SAN SALVADOR CHACHAPA, MUNICIPIO DE AMOZOC, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, A FAVOR DE JOSEFINA AMADO GONZALEZ
ADQUISICION POR AFECTACION DE TERRENO Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA DEL PREDIO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DEL PUEBLO DE CHACHAPA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	1,075,509	1,075,509	1,075,509	1,075,509	100%	0	0	METRO CUADRADO	280	280	100%	NOMBRE COMPLETO: ADQUISICION POR AFECTACION DE TERRENO Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA DEL PREDIO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DEL PUEBLO DE CHACHAPA, PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, A FAVOR DE ANDRES GUIN VEGA
ADQUISICION POR AFECTACION DEL PREDIO UBICADO EN CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONST. DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	0	0	0	0	0%	4,553,600	4,553,600	METRO CUADRADO	2,474	2,474	100%	NOMBRE COMPLETO: PAGO POR ADQUISICION POR AFECTACION DE UN TERRENO DENOMINADO "CAMINO REAL" UBICADO EN LA SECCION PRIMERA DEL PUEBLO DE CHACHAPA, AMOZOC, PERTENECIENTE A ESTE DISTRITO (TECALI DE HERRERA) Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ MARTINE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
ADQUISICION TERRENO DEL PREDIO UBICADO EN CHACHAPA, PARA LA CONSTRUCCION DEL DIST. 8 DEL ANILLO PERIFERICO	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	0	0	0	0	0%	536,007	536,007	METRO CUADRADO	140	140	100%	NOMBRE COMPLETO: PAGO POR ADQUISICION DE TERRENO Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA DE LA FRACCION QUE SE SEGREGA DE LA FRACCION QUE SE SEGREGO DEL PREDIO RUSTICO UBICADO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DEL PUEBLO DE CHACHAPA, AMOZOC, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, A FAVOR DE FERNANDO AGUILAR HUERTA
MODERNIZACION															
SUPERVISION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL ARCO ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PRIMERA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR 8, CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	1,040,768	1,040,768	1,040,768	1,040,768	100%	99,514	99,514	SUPERVISION	1	1	100%	
MODERNIZ. DE LA CARRETERA STA MA ZACATEPEC - HUEJOTZINGO, EN SUBTRAMOS DEL KM. 85+820.28 AL KM 92+256 Y KM 93+449 AL KM 94+060 CON UNA LONG. 7.05 KM., EN MPOS: JUAN C. BONILLA Y HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	176,400,000	176,400,000	176,400,000	176,400,000	100%	1,606,687	1,606,687	KILOMETRO LINEAL	7	7	100%	
SUPERV. DE LA MODERNIZACION CARRET STA MA ZACATEPEC - HUEJOTZINGO, SIG. SUBTRAMOS:	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	0	0	0	0	0%	1,321,139	1,321,139	SUPERVISION	1	1	100%	NOMBRE COMPLETO: SUPERVISION DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SANTA MARIA ZACATEPEC - HUEJOTZINGO, EN LOS SIGUIENTES SUBTRAMOS: DEL KM. 85+820.28 AL KM. 92+256 Y DEL KM. 93+449 AL KM 94+060 CON UNA LONGITUD DE 7.05 KM. EN LOS MUNICIPIOS DE JUAN C. BONILLA Y HUEJOTZINGO
OTROS CONVENIOS				41,559,068	41,559,068	41,559,068	37,008,797	89%	2,374,287	2,374,287		80	79	99%	
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CECYTE PLANTEL LA MAGDALENA CLAVE 21ETC0913X UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETELA, MUNICIPIO DE ACAJETE	1-ACAJETE	LA MAGDALENA TETELA MORELOS	RURAL	552,892	552,892	552,892	552,892	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008
CONSTRUCCION DE LOS TALLERES DE SOLDADURA Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ EN ESTRUCTURA "T-80" EN EL "ICATEP" UNIDAD ORIENTAL CLAVE 21EIC0917X DE LA COCO, ORIENTAL	108-ORIENTAL	LA COCO	RURAL	1,971,593	1,971,593	1,971,593	1,971,593	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
CONSTRUCCION DE UN LAB. MULTIPLE, LAB. DE IDIOMAS Y TALLER DE COMPUTO EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL COBACH PLANTEL F-33 CLAVE 21ECB0937R UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATAN	109-PAHUATLAN	CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE	URBANO	1,526,579	1,526,579	1,526,579	1,497,615	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008
CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS EN ESTRUCTURA "T-80" EN EL "ICATEP" UNIDAD PUEBLA CLAVE 21EIC0002V DE MAYORAZGO, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	814,990	814,990	814,990	814,990	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, LAB. MULTIPLE, TALLER DE COMPUTO, LAB. DE IDIOMAS, DIR. PROVISIONAL Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-3C" EN EL COBACH F-38 CLAVE 21ECB0947Y DE VILLA FRONTERA PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,500,984	1,500,984	1,500,984	1,500,984	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-2C" EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CETIS" 017 CLAVE 21DCT0002S DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	930,869	930,869	930,869	930,869	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
CONSTRUCCION DE SALÓN DE ORIENTACION Y ATENCION PERSONALIZADA AL ALUMNO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CETIS" 067	140-SAN PEDRO CHOLLULA	SAN CRISTOBAL TEPONTLA	RURAL	91,930	91,930	91,930	91,930	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	11,380,467	11,380,467	11,380,467	9,983,522	88%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONSIDERADA EN EL CONVENIO DE COLABORACION QUE PARA LA CREACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) CELBRAN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, REPRESENTADA POR SU TITULAR, MAESTRO DARIO CARMONA GARCIA, EL COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, REPRESENTADO POR EL ARQUITECTO RODOLFO DAVID CHAVEZ CARRETERO Y LA ASOCIACION CIVIL DENOMINADA "EDUCACION Y PROGRESO EMILIANO ZAPATA", REPRESENTADA POR LA C. MANUELA DE LA ROSA MERINO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, UN LAB. MULTIPLE, ADMINISTRACION Y CUBICULOS EN ESTR. "U-1C" EN EL COBACH PLANTEL F-4 CLAVE 21ECB0017D UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA	153-TECALI DE HERRERA	TECALI DE HERRERA	URBANO	1,262,393	1,262,393	1,262,393	1,262,393	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA "U-1C" Y SALON DE USOS MULTIPLES EN ESTR. REGIONAL "C" EN EL "CBTA" 110 CLAVE 21DTA0110B	155-TECOMATLAN	TECOMATLAN	URBANO	1,109,142	1,109,142	1,109,142	297,422	27%	0	0	OBRA	1	1	70%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008
CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CETI" 151 CLAVE 21DCT0304N UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA	164-TEPEACA	TEPEACA	URBANO	764,507	764,507	764,507	710,968	93%	0	0	OBRA	1	1	99%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL COBACH PLANTEL F 17 CLAVE 21ECB0021Q UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC	186-TLATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	496,119	496,119	496,119	496,119	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008
CONSTRUCCION DE UN TALLER DE ELECTRICIDAD EN ESTRUCTURA T-80 EN EL "ICATEP" UNIDAD 14 ATLIXCO CLAVE 21EIC0016V UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	656,647	656,647	656,647	656,647	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008
CONSTRUCCION DE 8 AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTR. "U-2C" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CBTIS" 016 CLAVE 21DCT0046P UBICADO EN LA CABECERA DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	1,602,939	1,602,939	1,602,939	781,323	49%	0	0	OBRA	1	1	50%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CECYTE PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21 ETC0018S UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	194-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	304,258	304,258	304,258	304,258	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "CBTA" 184 CLAVE 21DTA0079 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC	214-ZINACATEPEC	SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC	URBANO	574,997	574,997	574,997	533,162	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FAFEF 2008 FE DE ERRATAS EN EL NOMBRE DEL PROYECTO DICE "CBTA" 184 DEBE DECIR: "CBTA" 979
CONSTRUCCIÓN DE UN LAB. DE IDIOMAS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "CBTA" 184 DE ACATLÁN DE OSORIO	3-ACATLÁN	ACATLÁN DE OSORIO	URBANO	394,597	394,597	394,597	394,597	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE ELECTRÓNICA EN ESTR. T-48 EN EL CONALEP NO. 180 TEHUACÁN EXTENSIÓN CD. SERDÁN CLAVE 21DPT00065 UBICADO EN CD. SERDÁN MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE S.	45-CHALCHICOMULA DE SESMA	CIUDAD SERDÁN	URBANO	697,356	697,356	697,356	695,622	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON RECURSOS FAFEF 2008 Y PIEMS 2007
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CECYTE PLANTEL CHIGNAHUAPAN CLAVE 21ETC0014W UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	306,017	306,017	306,017	306,017	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FAFEF 2008
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD INTERRRANA SIN NOMBRE DE NUEVA CREACIÓN DE CHICHOTLA	59-CHICHOTLA	RAFAEL J. GARCÍA	URBANO	0	0	0	0	0%	2,374,287	2,374,287	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE CÓMPUTO EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL "ICATEP" UNIDAD HUAUCHINANGO CLAVE 21EIC0012B UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	482,563	482,563	482,563	482,563	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FAFEF 2008
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE SERVICIOS DE BELLEZA EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL "ICATEP" UNIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS, CLAVE 21EIC0003P EN LOMAS DE ALCHICHICA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS	85-IZÚCAR DE MATAMOROS	LOMAS DE ALCHICHICA	RURAL	382,251	382,251	382,251	382,251	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-2C" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CLAVE 21DCT0003R UBICADO EN IZÚCAR DE MATAMOROS	85-IZÚCAR DE MATAMOROS	IZÚCAR DE MATAMOROS	URBANO	910,890	910,890	910,890	910,890	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AULAS DEL CONALEP NO. 148 CLAVE 21DPT0003V UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	132-SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN DE LABASTIDA	URBANO	411,409	411,409	411,409	410,164	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
REHABILITACIÓN															
REPARACIONES GENERALES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CBTIS" 241 CLAVE 21DCT0241S UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	750,806	750,806	750,806	744,650	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008
REPARACIONES GENERALES EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NO. 285 "CONALEP CHIPOLO" CLAVE 21DPT0009P DE FCO. JAVIER MINA, SAN GREGORIO ATZOMPA	125-SAN GREGORIO ATZOMPA	CHIPOLO DE FRANCISCO JAVIER MINA (CHIPOLO)	URBANO	71,609	71,609	71,609	71,609	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008
REHABILITACIÓN DEL LAB. MULTIDISCIPLINARIO, INST. SANITARIAS, HIDRÁULICAS, REGADERAS DE SEGURIDAD, MESAS Y BANCOS EN EL COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL NO. 180 "CONALEP" TEHUACÁN	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	113,730	113,730	113,730	113,730	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
REPARACIONES GENERALES EN EL CONALEP PLANTEL CHIETLA CLAVE 21DPT0002W UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA	51-CHIETLA	ATENCINGO	URBANO	497,776	497,776	497,776	497,776	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA BIBLIOTEC EN EL CECYTE PLANTEL LA MAGDALENA CLAVE 21ETC0013X	1-ACAJETE	LA MAGDALENA TETELA MORELOS	RURAL	110,930	110,930	110,930	110,930	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FAFEF 2008
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DE MOB. Y EQ. DEL TALLER DE MANTENIMIENTO EN EL CBTIS 241 CLAVE 21DCT0241S DE ORIENTAL	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	463,645	463,645	463,645	463,645	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAFEF 2008 Y PIEMS 2007
SUMINISTRO ME MOB. BÁSICO PARA LAB. MÚLTIPLE Y TALLER DE CÓMPUTO EN EL COBACH F-33 CLAVE 21ECB003TR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN	109-PAHUATLÁN	CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE	URBANO	609,828	609,828	609,828	609,828	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAFEF 2008 Y PIEMS 2007
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO PARA EL TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS EN EL INST. DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO "ICATEP UNIDAD PUEBLA" CLAVE 21EIC0002V	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2,772,158	2,772,158	2,772,158	1,386,020	50%	0	0	LOTE	1	1	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS
SUMINISTRO DE MOB. Y EQUIPO BÁSICO PARA 2 AULAS, LAB. MÚLTIPLE, TALLER DE CÓMPUTO, LAB. DE IDIOMAS Y DIR PROV. EN EL COBACH F-36 EN LA U. HAB. VILLA FRONTERA, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,453,292	1,453,292	1,453,292	1,453,292	100%	0	0	LOTE	6	6	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAFEF 2008 Y PIEMS 2007

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE MOB. Y EQ. PARA EL TALLER DE MEC. Y MODULO DE SERV. MEDICO EN EL CETIS 104 CLAVE 21DCT03030 DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	516,475	516,475	516,475	516,475	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FAFEF 2008 Y PIEMS 2007
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN D3 MOB. Y EQ. PARA 4 AULAS Y TALLER DE MECÁNICA EN EL CETIS 017 CLAVE 21DCT00028 DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	140,428	140,428	140,428	140,428	100%	0	0	0	LOTE	5	5	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAFEF 2008 Y PIEMS 2007
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS Y ADMINISTRACIÓN EN EL COBACH PLANTEL F-4 CLAVE 21ECB0017D	153-TECALI DE HERRERA	TECALI DE HERRERA	URBANO	44,116	44,116	44,116	44,116	100%	0	0	0	LOTE	3	3	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FAFEF 2008
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA EL TALLER DE MECÁNICA EN EL "CETIS" 151 CLAVE 21DCT0304N	164-TEPEACA	TEPEACA	URBANO	24,978	24,978	24,978	24,978	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FAFEF 2008
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CETIS" 151 CLAVE 21DCT0304N DE TEPEACA	164-TEPEACA	TEPEACA	URBANO	64,912	64,912	64,912	64,912	100%	0	0	0	LOTE	4	4	100%	
SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE MOB. Y EQUIPO PARA LOS TALLERES DE MEC., MAQ. DE COMB. INT. Y PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN EL CBTS 044 CLAVE 21DCT02040 DE TEZUTLÁN	174-TEZUTLÁN	TEZUTLÁN	URBANO	1,411,546	1,411,546	1,411,546	1,411,546	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO PARA EL ATLLER DE ELECTRICIDAD EN EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO "ICATEP NO. 14 UNIDAD ATLIXCO" CLAVE 21EIC0016Y	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	265,636	265,636	265,636	265,636	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FAFEF 2008
SUMINISTRO DE MOB. Y EQ. BÁSICO PARA 8 AULAS DIDÁCTICAS Y UN TALLER DE ELECTRICIDAD EN EL CBTS 16 CLAVE 21DCT0046P DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	541,420	541,420	541,420	541,420	100%	0	0	0	LOTE	9	9	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAFEF 2008 Y PIEMS 2007
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN TALLER DE CÓMPUTO EN EL "ICATEP" UNIDAD ZACATLÁN CLAVE 21EIC00090 DE ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	ZACATLÁN	URBANO	126,024	126,024	126,024	126,024	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008
SUMINISTRO DE MOB. Y EQ. PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EL CBTA 079 CLAVE 21DTA007N DE ZINACATEPEC	214-ZINACATEPEC	SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC	URBANO	139,548	139,548	139,548	139,548	100%	0	0	0	LOTE	4	4	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAFEF 2008 Y PIEMS 2007
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAB. DE IDIOMAS EN EL CBTA 184 CLAVE 21DTA0003T UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN DE O.	3-ACATLÁN	ACATLÁN DE OSORIO	URBANO	769,063	769,063	769,063	769,063	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOB. Y EQ. PARA UN TALLER DE CÓMPUTO EN EL ICATEP UNIDAD DE HUAUCHINANGO CLAVE 21EIC0012B DE HUAUCHINANGO	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	181,493	181,493	181,493	181,493	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAFEF 2008 Y PIEMS 2007
SUMINISTRO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE PARA LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ Y OPERACIÓN DE MICROCOMPUTADORAS EN EL CECAT 138 CLAVE 21DBT0139F EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	424,567	424,567	424,567	424,567	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%	EQUIPAMIENTO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAFEF 2008 Y PIEMS 2007
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE ELECTRICIDAD EN EL "CBTS" 184 CLAVE 21DCT0003R	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	423,596	423,596	423,596	423,596	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FAFEF 2008
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN TALLER DE SERVICIOS DE BELLEZA EN EL "ICATEP" UNIDAD IZUCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EIC0003U	85-IZUCAR DE MATAMOROS	LOMAS DE ALCHICHICA	RURAL	449,989	449,989	449,989	449,989	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FAFEF 2008
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CBTS" 184 CLAVE 21DCT0003R DE IZUCAR DE MATAMOROS	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	64,912	64,912	64,912	64,912	100%	0	0	0	LOTE	4	4	100%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008