

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2009													11		
SUBSIDIOS (563 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				534,889,884	533,240,043	534,397,858	470,786,688	88%	7,942,347	7,094,698		641,571	635,964	99%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	56,921	0	ACCION	1	0	0%	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	994,014	994,014	994,014	994,014	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
	1-AMEALCO DE BONFIL	EL BOTHE	RURAL	356,200	356,200	356,200	356,200	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
	1-AMEALCO DE BONFIL	SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 30.	RURAL	468,000	468,000	468,000	468,000	100%	0	0	POSTE	18	19	100%	
	1-AMEALCO DE BONFIL	EL BOTHE	RURAL	70,198	70,198	70,198	70,198	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
	1-AMEALCO DE BONFIL	EL BOTHE	RURAL	113,560	113,560	113,560	113,560	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
	1-AMEALCO DE BONFIL	EL BOTHE	RURAL	205,937	205,937	205,937	205,937	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
	1-AMEALCO DE BONFIL	CUICILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO)	RURAL	203,008	203,008	203,008	203,008	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
	1-AMEALCO DE BONFIL	CUICILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO)	RURAL	768,649	768,649	768,649	768,649	100%	0	0	POSTE	26	26	100%	
	1-AMEALCO DE BONFIL	XAJAY	RURAL	395,392	395,392	395,392	395,392	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	
	1-AMEALCO DE BONFIL	XAJAY	RURAL	338,519	338,519	338,519	338,519	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
	1-AMEALCO DE BONFIL	SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 30.	RURAL	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
	1-AMEALCO DE BONFIL	EL TEPOZAN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO)	RURAL	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
	1-AMEALCO DE BONFIL	SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 40.	RURAL	1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 60.)	RURAL	455,000	455,000	455,000	455,000	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
	1-AMEALCO DE BONFIL	SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 10.	RURAL	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE PIEDRA BOLA E.C. KM 15+100 (CARR. EST. 310) EL TEPOZAN-EL BOTHE-YOSPH-E.C. KM 18+400 (CARR. EST. 330), TRAMO: DEL KM 0+000 AL 7+200, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL 1+500	1-AMEALCO DE BONFIL	EL TEPOZAN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO)	RURAL	1,820,000	1,820,000	1,820,000	1,820,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	11
*CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE PIEDRA BOLA E.C. KM 46+300 (CARRETERA ESTATAL 300)-SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 40., TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 2+539, SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+419	1-AMEALCO DE BONFIL	SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 40.	RURAL	1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE PIEDRA BOLA SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 60) B/O LA ISLA (STGO. MEXQUITTLAN B. 60.), TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 2+100, SUBTRAMO: DEL KM 1+900 AL KM 2+100	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 60)	RURAL	455,000	455,000	455,000	455,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	
*CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE PIEDRA BOLA SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 10.-SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 40.- E.C. KM 48+900 (CARRETERA ESTATAL 300), TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+611	1-AMEALCO DE BONFIL	SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 10.	RURAL	1,495,000	1,495,000	1,495,000	1,495,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE PIEDRA BOLA SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 10.-SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 40.- E.C. KM 48+900 (CARRETERA ESTATAL 300), TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+611	1-AMEALCO DE BONFIL	SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 10.	RURAL	1,495,000	1,495,000	1,495,000	1,495,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO A BASE DE PIEDRA BOLA E.C. KM. 16+000 CARR. ESTATAL 330 SAN ILDEFONSO ACULCO-MESILLAS	1-AMEALCO DE BONFIL	MESILLAS	RURAL	318,955	318,955	318,955	318,955	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO A BASE DE PIEDRA BOLA E.C. KM. 16+000 (CARRETERA ESTATAL 330 SAN ILDEFONSO-ACULCO)-MESILLAS, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 0+000, SUBTRAMO: DEL KM 1+200 AL KM 2+350	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO)	RURAL	318,955	318,955	318,955	318,955	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (4TA ETAPA) PARA BENEFICIAR A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL	1-AMEALCO DE BONFIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,449,229	17,449,229	17,449,229	17,449,229	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (4TA ETAPA) PARA BENEFICIAR A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL (SECCION 1)	1-AMEALCO DE BONFIL	EL CARMEN (SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 60.)	RURAL	7,736,728	7,736,728	7,736,728	7,736,680	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO AL TERMINO DEL TRIMESTRE ES DE 50.88%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (4TA ETAPA) PARA BENEFICIAR A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL (SECCION 2)	1-AMEALCO DE BONFIL	LOMA DE LAS VIBORAS (S. MEXQUITTLAN B. 60.)	RURAL	5,804,481	5,804,481	5,804,481	5,804,481	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO AL TERMINO DEL TRIMESTRE ES DE 54.92%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (4TA ETAPA) PARA BENEFICIAR A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL (SECCION 3)	1-AMEALCO DE BONFIL	TIERRAS NEGRAS (STGO. MEXQUITTLAN B. 60.)	RURAL	3,908,020	3,908,020	3,908,020	3,908,020	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO AL TERMINO DEL TRIMESTRE 30%
CONST SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE DON LUCAS, PEÑA BLANCA Y TIERRA VOLTEADA, TOLIMAN	18-TOLIMAN	TIERRA VOLTEADA	RURAL	3,433,949	3,433,949	3,433,949	3,433,949	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	OBSERVACION EL AVANCE FISICO AL TERMINO DEL TRIMESTRE ES DE 30 %
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 0+250 DEL CAMINO E.C. KM 1+650 (CARRETERA ESTATAL TOLIMAN BERNAL) - GRANJENO EN EL CRUCE CON EL ARROYO "SAN PABLO"	18-TOLIMAN	GRANJENO	RURAL	812,450	812,450	812,450	812,450	100%	0	0	0 METRO LINEAL	13,500	13,500	100%	LA META CORRESPONDE A UN PUENTE VEHICULAR
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	18-TOLIMAN	TOLIMAN	URBANO	217,750	217,750	217,750	217,750	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CULEBRAS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	1,051,737	1,051,737	1,051,737	1,033,852	98%	0	0	0 KILOMETRO	5	5	100%	LOCALIDAD NO CATALOGADA -CULEBRAS
AMPLIACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION GERENCIAL EXTERNA DE OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,870	350,870	350,870	341,948	97%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BARRIO "EL POTRERO" EN LA LOCALIDAD DE EL BOTHE	1-AMEALCO DE BONFIL	EL BOTHE	RURAL	356,200	356,200	356,200	356,200	100%	0	0	0 POSTE	15	15	100%	LA LOCALIDAD ES EL BOTHE BARRIO EL POTRERO, NO CATALOGADA
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BARRIO "LLANO LAS LIEBRES", EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 30.	1-AMEALCO DE BONFIL	SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 30.	RURAL	468,000	468,000	468,000	468,000	100%	0	0	0 POSTE	19	19	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BARRIO "CAMINO REAL" EN LA LOCALIDAD DE EL BOTHE	1-AMEALCO DE BONFIL	EL BOTHE	RURAL	70,198	70,198	70,198	70,198	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BARRIO "LAS TORRES" EN LA LOCALIDAD DE EL BOTHE	1-AMEALCO DE BONFIL	EL BOTHE	RURAL	113,560	113,560	113,560	113,560	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	LA LOCALIDAD ES EL BOTHE BARRIO LAS TORRES, NO CATALOGADA
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BARRIO "LOMA DE CANDEDO" EN LA LOCALIDAD DE EL BOTHE	1-AMEALCO DE BONFIL	EL BOTHE	RURAL	205,937	205,937	205,937	205,937	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	LA LOCALIDAD ES EL BOTHE BARRIO LOMA DE CANDEDO, NO CATALOGADA
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BARRIO "LOMA DE LA CRUZ", EN LA LOCALIDAD DE CUICILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO)	1-AMEALCO DE BONFIL	CUICILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO)	RURAL	203,008	203,008	203,008	203,008	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	LA LOCALIDAD ES EL CUICILLO(BARRIO DE SAN ILDEFONSO)BARRIO LOMA DE LA CRUZ, NO CATALOGADA
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BARRIO "LOMA DE LOS DEPOSITOS", EN LA LOCALIDAD DE CUICILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO)	1-AMEALCO DE BONFIL	CUICILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO)	RURAL	768,649	768,649	768,649	768,649	100%	0	0	POSTE	26	26	100%	LA LOCALIDAD ES EL CUICILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO)BARRIO LOMA DE LOS DEPOSITOS, NO CATALOGADA
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BARRIO "LOMA DE LOS JULIANES", EN LA LOCALIDAD DE XAJAY	1-AMEALCO DE BONFIL	XAJAY	RURAL	395,392	395,392	395,392	395,392	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	LA LOCALIDAD ES XAJAY BARRIO LOMA DE LOS JULIANES, NO CATALOGADA
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BARRIO "LOMA DE XAHAY", EN LA LOCALIDAD DE XAJAY	1-AMEALCO DE BONFIL	XAJAY	RURAL	338,519	338,519	338,519	338,519	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	LA LOCALIDAD ES XAJAY BARRIO LOMA DE XAHAY, NO CATALOGADA
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BARRIO "EL PUERTO DE LA MECA" EN LA LOCALIDAD DE MESA DE RAMIREZ	18-TOLIMÁN	MESA DE RAMIREZ	RURAL	236,504	236,504	236,504	236,504	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	LA LOCALIDAD ES MESA DE RAMIREZ, BARRIO EL PUERTO DE LA MECA, NO CATALOGADA
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BARRIOS "LOS ELIAS", "EL TEPETATE", "LA CRUZ", "EL NAGUI", EN LA LOCALIDAD DE DON LUCAS	18-TOLIMÁN	DON LUCAS	RURAL	479,404	479,404	479,404	479,404	100%	0	0	POSTE	22	22	100%	LA LOCALIDAD ES DON LUCAS,BARRIOS LOS ELIAS,EL TEPETATE,LA CRUZ Y EL NAGUI, NO CATALOGADAS
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CALLE EL MEZOQUITE, CALLE SIN NOMBRE (REFERENCIA TORRE DE TELMEX), AV. LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS	18-TOLIMÁN	SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS	RURAL	107,871	107,871	107,871	107,871	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	LA LOCALIDAD ES SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS, EN CALLE EL MEZOQUITE (CALLE SIN NOMBRE)REFERENCIA TORRE DE TELMEX,AVENIDA LOS PINOS,
"AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, "CALLE LATO Y CALLE SIN NOMBRE FRENTE A PRIMARIA", EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GARCIA	18-TOLIMÁN	BARRIO DE GARCIA	RURAL	278,249	278,249	278,249	278,249	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	
"AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, "CALLE PRINCIPAL Y CALLE HUIZACHE", EN LA LOCALIDAD DE BOMINTZA	18-TOLIMÁN	BOMINTZA	RURAL	222,000	222,000	222,000	222,000	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
"AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, "CALLE PRINCIPAL Y/O CALLE A CAMPO DE FUT-BOL", EN LA LOCALIDAD DE EL TULE.	18-TOLIMÁN	EL TULE	RURAL	46,193	46,193	46,193	46,193	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	LA META TAMBIEN CONTEMPLA LUMINARIAS SUB-URBANAS
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, "CALLEJÓN DEL GARABATO", EN LA LOCALIDAD DE MESA DE RAMIREZ	18-TOLIMÁN	MESA DE RAMIREZ	RURAL	308,945	308,945	308,945	308,945	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
"AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, "CAMINO A TV SECUNDARIA", EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA	18-TOLIMÁN	CASA BLANCA	RURAL	109,517	109,517	109,517	109,517	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	LA META INCLUYE LUMINARIAS SUB-URBANAS.
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA COLONIA LOMA DE LA ASCENCIÓN, DE LA LOCALIDAD DE SABINO DE SAN AMBROSIO	18-TOLIMÁN	SABINO DE SAN AMBROSIO	RURAL	98,741	98,741	98,741	98,741	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO "LONGO" EN LA LOCALIDAD DE TEQUESQUITE (CHALMA)	18-TOLIMÁN	TEQUESQUITE (CHALMA)	RURAL	289,013	289,013	289,013	289,013	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
ALIANZA PARA EL CAMPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	211,824,151	211,824,151	211,824,151	183,385,838	87%	5,288,128	5,288,128	BENEFICIARIO	59,108	54,311	92%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)															
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,749,493	2,749,493	2,749,493	2,749,493	100%	0	0	APOYO	9	9	100%	
ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)															
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ICATEQ-09-SP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,612,984	15,894,857	16,612,984	15,894,857	100%	371,017	371,017	ALUMNO	9	4,254	4,254	100%	EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES EL IMPORTE DE LOS INTERESES RECIBIDOS SE HABIAN PROGRAMADO EN EL CAPITULO 2000 POR CON MONTO DE \$58,000 Y EN EL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES POR UN MONTO DE \$203,088.47 SE RECALENDARIZARAN AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES POR UN MONTO \$371,016.80 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
PROMEP MZO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	DOCENTE		1	1	100%	EL CAMPO DE LOCALIDAD SOLO ACEPTA LA OPCION DE: 0-COBERTURA MUNICIPAL. EL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA ES UN PROFESOR EL CUAL AL DIA DE HOY SE LE HAN ENTREGADO 12 EXHIBICIONES DE UN TOTAL DE 12, POR LO QUE CON ELLO EL PROYECTO SE CONCLUYE AL 100%.
UTEQRO.PROMEP.JUN.09	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	402,947	402,947	240,000	240,000	60%	0	0	DOCENTE		5	0	0%	EL CAMPO DE LOCALIDAD SOLO ACEPTA LA OPCION DE: 0-COBERTURA MUNICIPAL. SOLO SE TIENE UNA AUTORIZACION PARCIAL POR \$240,000 CORRESPONDIENTES A 5 DOCENTES BENEFICIADOS, LA CUAL AL DIA DE HOY SE ENCUENTRA EJECUTADA TOTALMENTE. EL RESTO DEL RECURSO ESTA EN ESPERA DE SU PROGRAMACION POR LO QUE EL MISMO FORMA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDECOMISO EN COMENTO.
PROMEP (PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)	16-SAN JUAN DEL RIO	VISTA HERMOSA (CUASINADA)	RURAL	733,865	590,569	590,569	409,961	89%	0	0	ALUMNO		1,295	1,660	128%	POR LA INCORPORACION DE CONTINUIDAD AL PROGRAMA EDUCATIVO SE VIO INCREMENTADA LA MATRICULA DE ALUMNOS
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA																
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	387,620	387,620	387,620	285,534	74%	43	43	ALUMNO		7,000	5,180	74%	EL RECURSO PARA ESTE PROGRAMA SE RECIBIERON EL DIA 30 DE JUNIO DE 2009.
MODELO DE EDUCACION PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (INEA)																
ICATEQ-09-OGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,111,358	2,076,170	2,111,358	1,581,035	76%	0	0	ALUMNO		4,254	4,254	100%	EL REMANENTE DE OTROS GASTOS DE OPERACION ES DE \$530,323.00 LOS CUALES SE TOMARAN PARA CUBRIR EL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES DEL 2009
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES																
BECAS PARA MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,455,400	1,455,400	1,455,400	741,079	51%	151	151	BEUARIO		80	40	50%	LA DEPENDENCIA RECIBIO RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$981,500.00 EN EL MES DE MARZO DE 2009 Y EL COMPLEMENTO DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA POR LA CANTIDAD DE \$473,900.00 EN EL MES DE OCTUBRE DE 2009.
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA																
BECAS A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,520,000	2,396,800	2,396,800	1,793,050	75%	541	541	ALUMNO		755	755	100%	SE CUBRIO EL TOTAL DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2009. SOBRRARON RECURSOS PARA EL PAGO DE BECAS EN VIRTUD DE QUE HAY ALUMNOS QUE CAUSAN BAJA TEMPORAL O DEFINITIVA. LOS PAGOS SE REALIZAN DE MANERA EXPEDITA POR TAL MOTIVO LOS INTERESES NO SON MUY SIGNIFICATIVOS. SE PAGO EL MES DE SEPTIEMBRE DEL CICLO ESCOLAR 2009/2010. EL 22 DE DICIEMBRE DE 2009 SE RECIBIO RECURSO PARA PAGAR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009. ESTOS SE PAGARÁN EN EL MES ENERO DE 2010. EN VIRTUD DE QUE LOS ALUMNOS SE ENCUENTRAN DE VACACIONES. HABRÁ DIFERENCIA EN EL TOTAL DE ALUMNOS YA QUE EN EL CICLO A APRTR DE AGOSTO 2009 LA CANTIDAD DE ALUMNOS PARA LA BECA SERÁ DE 352 EN VEZ DE LOS 403. ESTO MODIFICA EL TOTAL MNECIONADO DE 806, Y LA CANTIDAD SERÁ DE 755 ALUMNOS.
DEPORTE																
INVERSIÓN																
SIERRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE GRADAS EN CANCHA DE FUT BOL SOCCER	11-EL MARQUÉS	LA CANADA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	998,866	100%	0	0	OBRA		1	1	99%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EQUIPAMIENTO Y SONORIZACION DE ALBERCA OLIMPICA QUERETARO 2000	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0%	145,735	0	CANCHA		1	0	0%	
CONSTRUCCION DE TECHADO Y GRADAS EN CANCHA DE FUT BOL RAPIDO	15-SAN JOAQUIN	SAN JOAQUIN	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	CANCHA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, ADECUACION Y EMPASTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	18-TOLIMAN	TOLIMAN	URBANO	2,819,225	2,819,225	2,819,225	2,808,851	100%	0	0	UNIDAD		1	1	95%	
ADECUACION Y CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL Y TROTAPISTA EN UNIDAD DEPORTIVA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,692,409	100%	0	0	UNIDAD		1	1	100%	
AMPLIACION INFRAESTRUCTURA UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO (CANCHA DE USOS MULTIPLES)	8-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	850,000	85%	0	0	CANCHA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO COMUNITARIO	9-JALPAN DE SIERRA	JALPAN DE SIERRA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	995,348	100%	0	0	MODULO		1	1	100%	SE CONSTRUYO UN MODULO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE JALPAN DE SIERRA CON RECURSOS OTORGADOS POR LA CONADE
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
ACTIVACION FISICA EN ESPACIOS ABIERTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	ACCION		3	3	100%	LAS ACCIONES EJECUTADAS CORRESPONDEN AL APOYO DE ESTIMULOS DIRIGIDOS A 15 PROMOTORES DEPORTIVOS QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ACTIVACION FISICA, SUBPROGRAMA DE "ESPACIOS ABIERTOS", IMPARTIENDO EDUCACION FISICA E INICIACION DEPORTIVA, A LA POBLACION EN GENERAL, Y EN 2009 PRINCIPALMENTE FUE EN LOS MUNICIPIOS DE CORREGIDORA, SAN JUAN DEL RIO, TEQUISQUIAPAN Y QUERETARO.
ACTUALIZACION (SICCED, DIPLOMADOS Y MAESTRIAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ACCION		1	1	100%	ESTE PROGRAMA ESTA DISEÑADO PARA CUBRIR LA INSCRIPCION DEL COSTO DE LA CAPACITACION DEPORTIVA EN APOYO PARA QUE EL PERSONAL INMERSO EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE ESTATAL SE CERTIFIQUEN Y/O CAPACITEN EN TEMAS DEL AMBITO DEPORTIVO. AL 4TO. TRIMESTRE DE 2009 SE CUBRIO EL PAGO DEL 1 AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUERETARO ASI COMO 3 EVENTOS MAS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
CAPACITACION DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE CENTROS DE DEPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,000	66,000	66,000	19,666	30%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	SE EJERCE EL 29.8% DEL GASTO, DEBIDO A QUE SE REALIZO UN REINTEGRO A LA CONADE CONFORME A REGLAS DE OPERACION MEDIANTE UNA TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR \$46,334.00 POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJERCIDOS EL GASTO APLICADO PERTENECE A LA CAPACITACION A LOS PROMOTORES DEPORTIVOS, ES DECIR, POR PAGO DE SU INSCRIPCION A CURSOS ESPECIALIZADOS PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS, LOGRANDO CON ELLO EL FOMENTO DE LA PRACTICA DEPORTIVA, PROPORCIONANDO UNA MEJOR CALIDAD DE CONOCIMIENTOS DE LOS PARTICIPANTES.
PROMOTORES DE ACTIVACION FISICA EN INSTITUCIONES PUBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0 ACCION	2	2	100%	LOS PAGOS QUE SE REALIZARON FUERON DIRIGIDOS A LOS PROMOTORES DEPORTIVOS QUE IMPARTEN ACTIVACION FISICA LABORAL, DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ACTIVACION FISICA, EN EL SUBPROGRAMA DE "ACTIVACION FISICA EN INSTITUCIONES PUBLICAS", MISMO QUE ACTUADOR PRINCIPALMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE CORREGIDORA, EL MARQUES Y QUERETARO, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR QUE CADA VEZ MAS MEXICANOS REALICEN ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA.
RESERVA NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	468,504	468,504	468,504	436,004	93%	0	0	0 ACCION	12	12	100%	POR CONCEPTO DE RECURSO NO UTILIZADO SE REINTEGRA A CONADE CONFORME A REGLA DE OPERACION MEDIANTE 2 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS: \$7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) POR NOMINA DE ENERO DE ENTRENADOR, CUYO CONTRATO INICIO A PARTIR DE FEBRERO DE 2009, MAS EL IMPORTE \$25,500.00 (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR NOMINA DE UNA ENTRENADORA QUE CAUSO BAJA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2009. EL RESTO DE LA COMPROBACION PERTENECE A LA NOMINA MENSUAL EFECTUADA A 5 ENTRENADORES DE LAS DISCIPLINAS DE ATLETISMO, CANOTAJE, NATACION, TENIS DE MESA Y TAE KWON DO, QUE ATENDIERON A ATLETAS SELECCIONADOS Y PRESELECCIONADOS NACIONALES DE CATEGORIA JUVENIL O MAYOR DE ALTO RENDIMIENTO.
TALENTOS DEPORTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	534,000	534,000	534,000	530,000	99%	0	0	0 ACCION	12	12	100%	POR CONCEPTO DE RECURSO NO UTILIZADO, SE REINTEGRA A LA CONADE CONFORME A REGLAS DE OPERACION Y MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA EL IMPORTE DE \$4,000.00 DE NOMINA DE ENERO DE ENTRENADOR, CUYO CONTRATO INICIO A PARTIR DE FEBRERO DE 2009. EL GASTO PERTENECE A LA NOMINA DE 10 ENTRENADORES DE LAS DISCIPLINAS DE ATLETISMO, NATACION, KARATE, ESCRIMA, LUCHAS, TENIS DE MESA Y TIRO DEPORTE, QUE ATENDEN A ATLETAS CON TALENTOS DEPORTIVOS.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ACTIVACION FISICA EN EVENTOS MASIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	DE ESTE PROGRAMA NACIONAL DE ACTIVACION FISICA, EN EL SUBPROGRAMA DE "EVENTOS MASIVOS", SUS ACCIONES SE REFIEREN A LA DIFUSION Y PROMOCION DEL MISMO Y LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO, LOGRANDO PARTICIPACION EN TODO EL ESTADO, CON ACTIVIDADES ENFOCADAS AL DEPORTE, TALES COMO CARRERAS, TORNEOS, ETC. ES DECIR, EVENTOS ALIJSIVOS A LA SALUD Y HABITOS DE VIDA SALUDABLE QUE LOGREN QUE CADA VEZ MAS MEXICANOS REALICEN ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA.
ACTIVACION FISICA ESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 ACCION	2	2	100%	EL RECURSO SE DESTINO PARA LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DEPORTIVO DIDACTICO QUE SE IMPLEMENTA PARA LLEVAR RUTINAS DE ACTIVACION FISICA EN LAS ESCUELAS DE NIVEL ESCOLAR BASICO DEL CONDEBA (CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE Y DE LA EDUCACION BASICA)DE USEBEQ, COMO APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE ACTIVACION FISICA, SUBPROGRAMA "ACTIVACION FISICA ESCOLAR".
APOYO PARA MUNICIPIOS CON MUY ALTO GRADO DE MARGINACION DE CENTROS DE DEPORTE ESCOLAR Y MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LOS CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES APERTURADOS COMO MUNICIPIOS DE MUY ALTO Y ALTO GRADO DE MARGINACION SE UTILIZO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIVERSAS DISCIPLINAS.
CENTRO NACIONAL DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,000	240,000	240,000	236,928	99%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	APROXIMADAMENTE EL 50% DE ESTE RECURSO SE UTILIZARA EN PAGO DE RECURSOS HUMANOS DE ENERO A DICIEMBRE, EL RESTO ES UTILIZADO EN LA COMPRA DE MOBILIARIO DE EQUIPO DE OFICINA Y DE COMPUTO, CONSUMIBLES DE COMPUTO Y DIFUSION DEL PROGRAMA, SE EJERCE EL 98.7% DEL GASTO DEBIDO A QUE SE REALIZO UN REINTEGRO A LA CONADE CONFORME A REGLAS DE OPERACION MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR \$3,072.00 POR CONCEPTO DE RECURSO NO UTILIZADO.
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES (RESCATE DE ESPACIO) APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	SE RELIZA EN GASTO EN COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DAR SEGUIMIENTO Y APERTURAR (INICIOS DE OPERACION) LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS COMO CENTROS POTENCIADOS (UNIDADES DEPORTIVAS), MENCIONADOS Y APOYADOS CON RECURSO ECONOMICO EN EL ADENDUM DEL ANEXO ESPECIFICO DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION 2008.
CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES EN OPERACION Y NUEVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	715,241	715,241	715,241	715,241	100%	0	0	0 ACCION	2	2	100%	SE EJERCE LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO ANUAL CON LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DISCIPLINAS QUE SE PRACTICAN, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LOS CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES INSTALADOS Y EN OPERACION.
DESARROLLO DE LA ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	229,950	229,950	229,950	229,950	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	SOBRE ESTE PROGRAMA "DESARROLLO DE LA ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2009" SE NOTIFICA QUE EN EL 3ER. TRIMESTRE, POR ERROR DE CAPTURA SE REPORTO UN IMPORTE ANUAL EQUIVOCO DE \$62,500.00, LO QUE GENERO EN ESTE PERIODO UN DESFASE ENTRE LA SUMATORIA DE LOS REPORTES DE PROGRAMAS Y EL RESULTADO DEL INFORME DE NIVEL FONDO, POR LO CUAL SE ACLARA QUE EL RECURSO CORRECTO ES POR LA CANTIDAD DE \$29,950.00, MISHA QUE SE PRESENTA EN ESTE 4TO. TRIMESTRE. EL GASTO REFIERE A LA VALIDACION POR PARTE DE LA CONADE, DEL HOSPEDAJE LOCAL, SOBRE 511 CEDULAS QUE CORRESPONDEN A LOS ATLETAS PARTICIPANTES DE LA ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2009.
FERIA DE LA ACTIVIDAD FISICA PARA VIVIR MEJOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	514,486	514,486	514,486	514,486	100%	0	0	0 ACCION	2	2	100%	EL GASTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ACTIVACION FISICA, SUBPROGRAMA, "FERIA DE LA ACTIVIDAD FISICA PARA VIVIR MEJOR", SE DESTINO A LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DEPORTIVO E HIDRATACION, ASI COMO PAGO HECHO A PROMOTORES DEPORTIVOS VOLUNTARIOS, QUE APOYARON LA ORGANIZACION DE LOS EVENTOS DE ESTE PROGRAMA QUE SE ENFOCARON PARA QUE LA POBLACION EN GENERAL PARTICIPARA EN LA REALIZACION DE DISTINTAS ACTIVIDADES FISICAS EN DEPORTE TALES COMO CONCURSOS, CAMINATAS, JUEGOS, TORNEOS ETC., PRINCIPALMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL RIO, EL MARQUES Y QUERETARO.
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES NIVEL PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,500	62,500	62,500	62,500	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	LOS UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SE ADQUIRIERON FUERON ASIGNADOS PARA LA PARTICIPACION DE SELECCIONES ESTATALES DEPORTIVAS EN LAS DIVERSAS ETAPAS ELIMINATORIAS DE LOS "2º" JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES A NIVEL PRIMARIA, DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO POR PARTE DE CONDEBA (CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE Y DE LA EDUCACION BASICA)DE USEBEQ.
PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	EL RECURSO ESTUVO PROGRAMADO PARA SER MINISTRADO POR LA CONADE AL ESTADO DE QUERETARO HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, GASTO QUE CONTEMPLA APOYOS ECONOMICOS A DEPORTISTA, ENTRENADOR, E INSTITUCIONES DEL AMBITO DEPORTIVO ESTATAL, GANADORES DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE POR LA RELEVANCIA Y TRAYECTORIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y POR EL FOMENTO, PROTECCION E IMPULSO A LA PRACTICA DE LOS DEPORTES EN NUESTRA ENTIDAD FEDERATIVA.
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,465,358	1,465,358	1,465,358	1,084,578	74%	124	0	0 ESCUELA	80	99	74%	EL RECURSO PARA ESTE PROGRAMA FUE RECIBIDO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2009.
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES															
SERVICIOS PERSONALES															
3 SP OPO 09 OPORTUNIDADES 2009 SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,283,447	3,283,447	3,283,447	3,283,447	100%	31,445	31,445	0TROS	41	41	100%	LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA SE APLICAN AL PROPIO PROGRAMA, PROGRAMA CONCLUIDO.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
3 GO OPO 09 OPORTUNIDADES GASTO DE OPERACION 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,078,988	17,078,988	17,078,988	10,314,785	60%	167,288	0	0 FAMILIA	72,234	72,234	100%	EL PRESUPUESTO ANUAL FUE MODIFICADO RESPECTO AL REPORTE DEL TRIMESTRE ANTERIOR. LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA SERAN APLICADOS EN EL PROPIO PROGRAMA. EL AVANCE FISICO DE 100% ES EN RELACION A LAS 72,234 FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA QUE SE ATIENDEN CONSTANTEMENTE, AUN CUANDO EL AVANCE FINANCIERO PRESENTE UN 60.40%.
3 GO ORA 09 OPORTUNIDADES RECURSO ADICIONAL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,756,416	7,756,416	7,756,416	0	0%	34,330	0	0 FAMILIA	72,234	72,234	100%	LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA SE APLICAN AL PROPIO PROGRAMA. EL AVANCE FISICO DE 100% ES RESPECTO AL TOTAL DE FAMILIAS QUE SE ATIENDEN PERMANENTEMENTE, AUN CUANDO EL AVANCE FINANCIERO SEA DE 0%.
PROGRAMAS PARA LA PROTECCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA															
PROGRAMA DE ATENCION A LA SALUD DEL NIÑO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,000	21,000	21,000	20,969	100%	0	0	0 TALLER	18	21	117%	LOS INTERESES GENERADOS SE CONCENTRARAN EN LA OBRA SO-2752 EN EL RUBRO DE AMBITO DE MARCA RURAL, PERO TAMBIEN SE ABARCA EL AMBITO URBANO, SE HA INCREMENTADO EL NUMERO DE CLUBES DE NIÑO INSTALADOS, DESTACANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS CENTROS ATENCION Y DESARROLLO INFANTIL DEL SEDIF QUERETARO, Y LOS CENTROS DE ATENCION COMUNITARIOS DEL SMDF QRO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PROGRAMA DE PARTICIPACION INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	58,816	58,816	58,816	58,756	100%	0	0	TALLER	23	23	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE CONCENTRAN EN LA OBRA 50-2752 EN EL RUBRO DE AMBITO SE MARCA RURAL, PERO TAMBIEN SE ABARCA EL AMBITO URBANO
PROGRAMA BECAS	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	266,000	266,000	266,000	266,000	100%	0	0	BECA	167	167	100%	SE OTORGAN 166 BECAS ACADEMICAS DE \$1,600.00 C/U DIVIDIDAS EN EL EJERCICIO EN DOS PERIODOS (\$800.00 POR PERIODO) Y DOS BECAS DE CAPACITACION DE \$ 1,000.00 C/U DIVIDIDA EN DOS PERIODOS \$500.00 POR PERIODO). LOS INTERESES GENERADOS SE CONCENTRAN EN LA OBRA 50-2752
PROGRAMAS DE ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE															
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	79,816	79,816	79,816	79,627	100%	0	0	TALLER	550	1,104	201%	LA VARIACION EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO, APARTADO DE PROGRAMADO ANUAL ES MOTIVADA A QUE SE PROGRAMO CON CANTIDADES MINIMAS POR MOTIVO DEL CAMBIO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION ESTATAL. EN EL RUBRO DE DE AMBITO SE MARCA RURAL, PERO TAMBIEN SE ABARCA EL AMBITO URBANO. LOS INTERESES GENERADOS SE CONCENTRAN EN LA OBRA 50-2752
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES PREVERP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	79,816	79,816	79,816	78,669	99%	0	0	TALLER	75	239	319%	LOS INTERESES GENERADOS SE CONCENTRAN EN LA OBRA 50-2752. EN EL RUBRO DE AMBITO SE MARCA RURAL, PERO SE ABARCA TAMBIEN EL AMBITO URBANO. LA VARIACION EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO APARTADO DE PROGRAMADO ANUAL ES MOTIVADA QUE SE PROGRAMO CON CANTIDADES MINIMAS POR MOTIVO DEL CAMBIO DE GOBIERNO Y ADMIN- NISTRACION ESTATAL.
PROGRAMA CADI-CAIC	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,000	12,000	12,000	11,912	99%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL EQUIPO SE INTEGRA POR COLCHONES, GRABADORAS Y MATERIAL DIDACTICO DE APOYO PARA EL PERSONAL DOCENTE. LOS INTERESES GENERADOS SE CONCENTRAN EN LA OBRA 50-2752
CARAVANAS DE LA SALUD															
3 GO CA 09 1C CARAVANAS DE LA SALUD 2009 CONVENIO 1	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,929,929	1,929,929	1,929,929	618,554	32%	6,015	0	FAMILIA	72,234	72,234	100%	EL PRESUPUESTO ANUAL FUE MODIFICADO RESPECTO AL REPORTE DEL TRIMESTRE ANTERIOR. LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA SE APLICAN AL PROPIO PROGRAMA. EL AVANCE FISICO DE 100% ES EN RELACION A LAS 72,234 FAMILIAS QUE SE ATIENDEN CONSTANTEMENTE EN EL PROGRAMA. NO OBSTANTE DE QUE FINANCIERAMENTE SE TENGA UN EJERCIDO DE 32.1%.
3 GO CA 09 2C CARAVANAS DE LA SALUD 2009 CONVENIO 2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,176,803	5,176,803	5,176,803	3,633,969	70%	73,164	0	FAMILIA	72,234	72,234	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE APLICAN AL PROPIO PROGRAMA. EL AVANCE FISICO DE 100% ES EN RELACION A LAS 72,234 FAMILIAS QUE SE ATIENDEN CONSTANTEMENTE EN EL PROGRAMA. NO OBSTANTE DE QUE FINANCIERAMENTE SE TENGA UN AVANCE EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE 70.2%.
3 GO CA 09 3C CARAVANAS DE LA SALUD 2009 CONVENIO 3	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,710,868	4,710,868	4,710,868	2,216,207	47%	52,144	0	FAMILIA	72,234	72,234	100%	EL PRESUPUESTO ANUAL FUE MODIFICADO RESPECTO AL REPORTE DEL TRIMESTRE ANTERIOR. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE APLICAN AL PROPIO PROGRAMA. EL AVANCE FISICO DE 100% ES EN RELACION A LAS 72,234 FAMILIAS QUE SE ATIENDEN EN FORMA CONSTANTE EN EL PROGRAMA. NO OBSTANTE DE QUE FINANCIERAMENTE SE TENGA UN AVANCE EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE 47%.
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD															
1 GO CA 09	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	240,191	40%	368	0	COMUNIDAD	10	10	100%	PROGRAMA CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD 2009. EL REMANENTE Y LOS INTERESES SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE.
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,276,627	24,276,627	24,276,627	23,937,146	99%	190	0	PERSONA	4,587	4,228	92%	LOS INTERESES GENERADOS SE HAN REINTEGRADO A LA FEDERACION. EN EL 4TO. TRIMESTRE SE DIO AMPLIACION AL PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO 310/1028 Y EN SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO MODIFICANDOSE EL TOTAL ANUAL
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,618,528	4,618,528	4,618,528	4,604,153	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	SE UTILIZA ACCION COMO UNIDAD DE MEDIDA. NO SE INDICA UNA META YA QUE NO SE TIENE ESPECIFICA. LO QUE SE APLICA EN ESTE SUBPROGRAMA (PROFNS) EN LA EJECUCION Y PROMOCION AL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO, SE DIO REDUCCION DE PRESUPUESTO PARA EL 4TO. TRIMESTRE. SE APLICARON 25 ACCIONES DE NOMINA AL PERSONAL FEDERAL POR \$3,159,652.20, SE APLICARON 12 ACCIONES DE DIFUSION POR \$283,798.20, SE APLICO 1 ACCION DE DIFUSION DE CONTRALORIA SOCIAL POR \$23,201.00, SE APLICARON 6 ACCIONES DE FERRIAS DE EMPLEO POR \$308,299.31 SE APLICO 1 ACCION PARA MATERIAL DE INFORMATICA PO \$15,598.00, SE APLICARON 23 ACCIONES DEL PERIODICO OFERTAS DE EMPLEO POR \$308,000.00, SE APLICARON 12 ACCIONES DE CAFETERIA POR \$10,156.03, SE APLICARON 4 ACCIONES PARA LA REVISTA INFORMATIVA POR \$142,146.05, SE APLICARON 14 ACCIONES PARA VIATICOS POR \$330,454.07, SE APLICO 1 ACCION DE CAPACITACION AL PERSONAL FEDERAL POR \$ 36, 990.00 Y SE APLICO 1 ACCION DE MATERIAL DIDACTICO POR \$ 13,899.00 LOS INTERESES GENERADOS HAN SIDO REINTEGRADOS A LA FEDERACION.
PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,800,000	15,200,000	15,800,000	15,200,000	100%	1,182,712	1,107,316	HECTAREA	1,900	1,900	100%	EL PROGRAMA SE ENCUENTRA AL 100% LA DIFERENCIA ENTRE LOS MONTOS PROGRAMADOS Y MINISTRADOS CORRESPONDE A GASTOS DE OPERACION LOS CUALES MEDIANTE LA CIRCULAR D00.04-484 DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA COMUNICA QUE NO SERAN RADICADOS AL FIDEICOMISO YA QUE POR REGLAS DE OPERACION NO PUEDEN SER EJERCIDOS EN ESTE RUBRO.
PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO															
PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,900,000	3,900,000	3,900,000	2,408,790	62%	133,979	0	HECTAREA	5,179	4,844	94%	
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	5-COLON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,190,522	2,190,522	2,190,522	2,190,522	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LAS OBRAS FUERON EJECUTADAS EN LAS COM. DE VISTA HERMOSA, ZAMORANO, CARBONERA, NOGALES, EL GALLO, LOS BENITOS, LA ZORRA Y SAN FRANCISCO EL PROGRAMA ESPECIFICA QUE SON DE PLANTAS TRATADORAS PERO TAMBIEN HAY ALGUNAS DE AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA
PROGRAMA DE MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA DE MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,720,000	7,720,000	7,720,000	7,720,000	100%	412,978	316,310	HECTAREA	630	1,401	222%	1-EL AV FISICO ES AL 222% DEBIDO A QUE EN EL ANEXO TECNICO SE PROGRAMARON 10 PROYECTOS Y SE EJECUTARON 34 PROYECTOS POR LO QUE SE INCREMENTARON EL NUMERO DE BENEFICIARIOS Y SUPERFICIE APOYADA.
PROGRAMA HABITAT															
OBRA PUBLICA															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN															
COLOCACION DE PARADEROS	6-CORREGIDORA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	208,915	208,915	208,915	207,690	99%	0	0	ACCION	10	10	100%	SE TUVO UNA ECONOMIA DE \$1225.00 MISMA QUE SE REINTEGRO A LA FEDERACION.
CONSTRUCCION DE ANDADOR EN MARGEN DEL DREN, AMPLIACION DE RED DRENAJE CONSTRUCCION DE EMPEDRAO EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD	6-CORREGIDORA	CANDILES	URBANO	1,295,568	1,295,568	1,295,568	1,295,568	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	
ELECTRIFICACION VARIAS CALLES TIERRA Y LIBERTAD Y LA NEGRETA	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	94,423	94,423	94,423	78,088	83%	0	0	ACCION	2	2	100%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REPORTO RECURSO MUNICIPAL. SE TUVO UNA ECONOMIA DE \$16334.93 MISMOS QUE FUERON REINTEGRADOS A LA FEDERACION.
MEJORAMIENTO															
MEJORAMIENTO DE ACCESO A POLIGONO	6-CORREGIDORA	CANDILES	URBANO	250,000	250,000	250,000	246,396	99%	0	0	ACCION	3	3	100%	SE TUVO UNA ECONOMIA DE \$3,603.93 MISMA QUE SE REINTEGRO A LA FEDERACION.
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
CAMPANA DE FORTALECIMIENTO DE LA UATGESTIMA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98,000	98,000	98,000	98,000	100%	0	0	COLONIA	15	15	100%	EL AVANCE FINANCIERO ESTA CUBIERTO EN SU TOTALIDAD
CURSO PARA PROMOVER EL MEDIO AMBIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,615	41,615	41,615	41,615	100%	0	0	COLONIA	5	5	100%	EL AVANCE FINANCIERO ESTA CUBIERTO EN SU TOTALIDAD
CURSOS DE AUTOCUIDADO PARA LA VEJEZ, CUIDADOS DEL MEDIO AMBIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,550	23,550	23,550	23,550	100%	0	0	COLONIA	3	3	100%	ACTUALMENTE EL ESTADO FINANCIERO ESTA CUBIERTO EN SU TOTALIDAD
CURSOS DE AUTOCUIDADO PARA LA VEJEZ Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,385	75,385	75,385	75,385	100%	0	0	COLONIA	10	10	100%	EL ESTADO FINANCIERO ESTA CUBIERTO EN SU TOTALIDAD
PROMOTORES COMUNITARIOS DEL MEDIO AMBIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,500	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	COLONIA	5	5	100%	EL ESTADO FINANCIERO ESTA CUBIERTO EN SU TOTALIDAD
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA APLICACION DE TOXINA BOTULINICA TIPO A	11-EL MARQUÉS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	211,200	211,200	211,200	211,200	100%	0	0	CAMPAÑA	8	8	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
CAPACITACIÓN DE DESARROLLO HUMANO	11-EL MARQUÉS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000	25,000	25,000	24,990	100%	0	0	TALLER	5	5	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 ESTA OBRA CON No. 220111DS021 FUE CANCELADA POR LA OBRA No. 220111DS045
CAPACITACION LABORAL	11-EL MARQUÉS	AMAZCALA	URBANO	22,750	22,750	22,750	22,687	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR	11-EL MARQUÉS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	341,988	341,988	341,988	170,149	50%	0	0	METRO CUADRADO	414	414	100%	EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO "COBERTURA MUNICIPAL" EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL LISTADO LA COLONIA O BARRIO "AMAZCALA". LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022. ESTA OBRA TUVO ECONOMIA EN BASE AL CONCURSO DE LICITACION POR DEBAJO DEL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO POR GASTO SOCIAL DE RECURSOS FEDERALES SEDESOL.
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR	11-EL MARQUÉS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	189,453	189,453	189,453	164,444	87%	0	0	METRO CUADRADO	423	423	100%	EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO "COBERTURA MUNICIPAL" EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL LISTADO LA COLONIA O BARRIO "SANTA CRUZ". LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022. ESTA OBRA TUVO ECONOMIA EN BASE AL CONCURSO DE LICITACION POR DEBAJO DEL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO POR GASTO SOCIAL DE RECURSOS FEDERALES SEDESOL.
CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR	11-EL MARQUÉS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	123,532	123,532	123,532	118,937	96%	0	0	METRO CUADRADO	316	316	100%	EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO "COBERTURA MUNICIPAL" EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL LISTADO LA COLONIA O BARRIO "ATONGO". LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022. ESTA OBRA TUVO ECONOMIA EN BASE AL CONCURSO DE LICITACION POR DEBAJO DEL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO POR GASTO SOCIAL DE RECURSOS FEDERALES SEDESOL.
CORO INFANTIL SINFONICO	11-EL MARQUÉS	AMAZCALA	URBANO	22,500	22,500	22,500	22,446	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
CURSO DE VERANO	11-EL MARQUÉS	ATONGO	URBANO	57,000	57,000	57,000	56,965	100%	0	0	CURSO	40	40	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
ELABORACION TITERES Y MASCARAS	11-EL MARQUÉS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,250	11,250	11,250	11,165	99%	0	0	TALLER	2	2	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES	11-EL MARQUÉS	ATONGO	URBANO	20,750	20,750	20,750	20,702	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
EQUIPAMIENTO DEL CDC DE ATONGO	11-EL MARQUÉS	ATONGO	URBANO	30,000	30,000	30,000	29,752	99%	0	0	LOTE	3	3	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPAMIENTO EN INSTRUMENTOS MUSICALES AL CDC DE AMAZCALA	11-EL MARQUES	AMAZCALA	URBANO	4,000	4,000	3,854	3,854	96%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 ESTA OBRA CON No. 22011ME028 FUE CANCELADA POR LA OBRA No. 22011ME028
GENERACION DEL CAMBIO	11-EL MARQUES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,750	33,750	33,750	33,750	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
GUIAS DE MEXICO	11-EL MARQUES	ATONGO	URBANO	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TALLER DE ARTESANIAS REGIONALES	11-EL MARQUES	ATONGO	URBANO	6,500	6,500	5,997	5,997	92%	0	0	TALLER	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 ESTA OBRA CON No. 22011DS028 FUE CANCELADA POR LA OBRA No. 22011DS042
TALLER DE ARTESANIAS REGIONALES	11-EL MARQUES	SANTA CRUZ	URBANO	7,375	7,375	7,375	6,863	93%	0	0	TALLER	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TALLER DE AUTOESTIMA	11-EL MARQUES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,750	18,750	18,750	18,749	100%	0	0	TALLER	5	5	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TALLER DE CORTE Y CONFECCION	11-EL MARQUES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,000	13,000	11,625	11,625	89%	0	0	TALLER	2	2	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TALLER DE CUIDADOS PRENATALES E INFANTILES	11-EL MARQUES	ATONGO	URBANO	3,750	3,750	3,750	3,749	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TALLER DE CULTORA DE BELLEZA	11-EL MARQUES	LA PIEDAD (SAN MIGUEL COLORADO)	URBANO	7,375	7,375	7,375	6,174	84%	0	0	TALLER	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TALLER DE LITERATURA	11-EL MARQUES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	TALLER	4	4	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TALLER DE REPOSTERIA	11-EL MARQUES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000	25,000	25,000	24,998	100%	0	0	TALLER	4	4	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TALLER DE TEATRO	11-EL MARQUES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,500	7,500	6,987	6,987	93%	0	0	TALLER	2	2	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TALLER PROYECTO DE VIDA PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11-EL MARQUES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,600	26,600	26,600	16,307	61%	0	0	TALLER	8	8	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 EN VIRTUD DE QUE NO, SE AUTORIZO POR PARTE DE SEDESOL LA COMPRA DE TODO EL MATERIAL PARA IMPARTIR LOS TALLERES NO SE EJERCIO TODO EL RECURSO MINISTRADO.
TUTORIAS PARA NIÑOS DE EDUCACION BASICA	11-EL MARQUES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	152,000	152,000	152,000	151,997	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
AEROGRAFIA	14-QUERETARO	BUENAVISTA	URBANO	9,250	9,250	9,250	9,233	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
AMPLIACION DE CDC	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	341,957	341,957	341,957	341,957	100%	0	0	METRO CUADRADO	376	376	100%	EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO "COBERTURA MUNICIPAL" EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL LISTADO LA COLONIA O BARRIO "MORELOS". LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 ESTA OBRA SE CUBRIO EL TOTAL DE LO PRESUPUESTADO
AMPLIACION DE CDC	14-QUERETARO	SAN PEDRO MARTIR	URBANO	359,278	359,278	359,278	355,778	99%	0	0	METROS CUADRADOS	384	384	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 ESTA OBRA TUVO ECONOMIA EN BASE AL CONCURSO DE LICITACION POR DEBAJO DEL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO POR GASTO SOCIAL DE RECURSOS FEDERALES SEDESOL.
ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA APLICACION DE TOXINA BOTULINICA TIPO A	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	422,400	422,400	422,400	422,400	100%	0	0	CAMPANA	19	19	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,003	102,003	102,003	84,475	83%	0	0	METRO CUADRADO	392	392	100%	EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO "COBERTURA MUNICIPAL" EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL LISTADO LA COLONIA O BARRIO DE "SAN JOSE EL ALTO". LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 ESTA OBRA TUVO ECONOMIA EN BASE AL CONCURSO DE LICITACION POR DEBAJO DEL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO POR GASTO SOCIAL DE RECURSOS FEDERALES SEDESOL.
CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	174,442	174,442	174,442	174,442	100%	0	0	METRO CUADRADO	266	266	100%	EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO "COBERTURA MUNICIPAL" EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL LISTADO LA COLONIA O BARRIO "UNIDAD NACIONAL". LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	275,608	275,608	275,608	275,608	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	524	524	100%	EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO "COBERTURA MUNICIPAL" EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL LISTADO LA COLONIA O BARRIO "ZAPATA VIVE". LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116,082	116,082	116,082	112,734	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS	183	183	100%	EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO "COBERTURA MUNICIPAL" EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL LISTADO LA COLONIA O BARRIO "SAN PEDRITO PENUELAS". LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 ESTA OBRA TUVO ECONOMIA EN BASE AL CONCURSO DE LICITACION POR DEBAJO DEL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO POR GASTO SOCIAL DE RECURSOS FEDERALES SEDESOL
CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR	14-QUERETARO	SANTA MARIA MAGDALENA	URBANO	175,988	175,988	175,988	152,932	87%	0	0	0 METRO CUADRADO	482	482	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 ESTA OBRA TUVO ECONOMIA EN BASE AL CONCURSO DE LICITACION POR DEBAJO DEL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO POR GASTO SOCIAL DE RECURSOS FEDERALES SEDESOL
CORO INFANTIL SINFONICO	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,500	22,500	22,500	22,422	100%	0	0	0 TALLER	2	2	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 EN EL MODULO DE LOCALIDAD FUE SELECCIONADA "COBERTURA MUNICIPAL" YA QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE ZAPATA VIVE.
CORTE Y CONFECCION	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116,000	116,000	116,000	92,963	80%	0	0	0 TALLER	4	4	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
DEPORTIVO	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,500	25,500	25,500	24,993	98%	0	0	0 TALLER	2	2	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0 TALLER	10	10	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
EQUIPAMIENTO DE CDC	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,673	10,673	10,673	10,462	98%	0	0	0 TALLER	2	2	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
FLORICULTURA, JARDINERIA Y HORTICULTURA	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,750	12,750	12,750	9,424	74%	0	0	0 TALLER	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
GENERACION DEL CAMBIO	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,000	33,000	33,000	31,714	96%	0	0	0 CURSO	4	4	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
GUIAS DE MEXICO	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	0 CURSO	2	2	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
PANADERIA	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,000	8,000	8,000	7,449	93%	0	0	0 TALLER	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
SERIGRAFIA	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,250	2,250	2,250	2,131	95%	0	0	0 TALLER	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TALLER DE AUTOESTIMA	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,750	29,750	29,750	29,676	100%	0	0	0 TALLER	10	10	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TALLER DE CORTE Y CONFECCION	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,750	30,750	30,750	28,811	94%	0	0	0 TALLER	4	4	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TALLER DE CUIDADOS PRENATALES E INFANTILES	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,077	14,077	14,077	14,048	100%	0	0	0 TALLER	3	3	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TALLER DE CULTORA DE BELLEZA	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,750	25,750	25,750	23,549	91%	0	0	0 TALLER	4	4	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TALLER DE DIBUJO	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,750	19,750	19,750	19,736	100%	0	0	0 TALLER	4	4	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TALLER DE LITERATURA	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,000	8,000	8,000	7,998	100%	0	0	0 TALLER	5	5	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TALLER DE PANADERIA	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,200	42,200	42,200	39,594	94%	0	0	0 TALLER	6	6	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
TALLER PROYECTO DE VIDA PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,550	46,550	46,550	34,581	74%	0	0	TALLER	14	14	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 EN VIRTUD DE QUE NO. SE AUTORIZO POR PARTE DE SEDESOL LA COMPRA DE TODO EL MATERIAL PARA IMPARTIR LOS TALLERES NO SE EJERCIO TODO EL RECURSO MINISTRADO.
TALLERES DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,000	60,000	60,000	59,957	100%	0	0	TALLER	10	10	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TUTORIAS PARA NIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	381,000	381,000	381,000	379,521	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA APLICACION DE TOXINA BOTULINICA TIPO A	16-SAN JUAN DEL RIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	172,800	172,800	172,800	172,800	100%	0	0	CAMPAÑA	4	4	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
CAPACITACIÓN LABORAL	16-SAN JUAN DEL RIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,250	3,250	2,500	2,500	77%	0	0	TALLER	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 SE UTILIZO EN EL TERMINO LOCALIDAD "COBERTURA MUNICIPAL", EN VIRTUD DE CONSIDERAR LA COLONIA EL CARRIZO COMO AMBITO URBANO.
CAPACITACIÓN LABORAL	16-SAN JUAN DEL RIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,500	5,500	4,802	4,802	87%	0	0	TALLER	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 SE UTILIZO EN EL TERMINO LOCALIDAD "COBERTURA MUNICIPAL", EN VIRTUD DE CONSIDERAR LA COLONIA BARRIO DE LA CRUZ COMO AMBITO URBANO.
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR	16-SAN JUAN DEL RIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	79,700	79,700	79,700	67,793	85%	0	0	METRO CUADRADO	523	523	100%	EN LA LOCALIDAD DE ELIGIO "COBERTURA MUNICIPAL" EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL LISTADO LA COLONIA O BARRIO "RANCHO BANTHI". LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 ESTA OBRA TUVO ECONOMIA EN BASE AL CONCURSO DE LICITACION POR DEBAJO DEL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO POR GASTO SOCIAL DE RECURSOS FEDERALES SEDESOL.
CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR	16-SAN JUAN DEL RIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	172,245	172,245	172,245	142,285	83%	0	0	METRO CUADRADO	614	614	100%	EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO "COBERTURA MUNICIPAL" EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL LISTADO LA COLONIA O BARRIO "EL CARRIZO". LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 ESTA OBRA TUVO ECONOMIA EN BASE AL CONCURSO DE LICITACION POR DEBAJO DEL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO POR GASTO SOCIAL DE RECURSOS FEDERALES SEDESOL.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, OBRA EXTERIOR INSTALACIONES EXTERIORES	16-SAN JUAN DEL RIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87,811	87,811	87,811	87,811	100%	0	0	METRO CUADRADO	136	136	100%	EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO "COBERTURA MUNICIPAL" EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL LISTADO LA COLONIA O BARRIO "SAN PEDRO AHUACATLAN". LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 ESTA OBRA TUVO ECONOMIA EN BASE AL CONCURSO DE LICITACION POR DEBAJO DEL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO POR GASTO SOCIAL DE RECURSOS FEDERALES SEDESOL.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE,BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR	16-SAN JUAN DEL RIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114,829	114,829	114,829	87,068	76%	0	0	METRO CUADRADO	375	375	100%	EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO "COBERTURA MUNICIPAL" EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL LISTADO LA COLONIA O BARRIO "BARRIO DE LA CRUZ". LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 ESTA OBRA TUVO ECONOMIA EN BASE AL CONCURSO DE LICITACION POR DEBAJO DEL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO POR GASTO SOCIAL DE RECURSOS FEDERALES SEDESOL.
CURSO DE VERANO	16-SAN JUAN DEL RIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,250	9,250	9,250	9,004	97%	0	0	CURSO	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 EN EL MODULO DE LOCALIDAD FUE SELECCIONADA "COBERTURA MUNICIPAL" YA QUE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO ES CONSIDERADA COMO AMBITO URBANO.
EQUIPAMIENTO DE CDC	16-SAN JUAN DEL RIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,500	21,500	18,041	18,041	84%	0	0	LOTE	3	3	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 SE UTILIZO EN EL TERMINO LOCALIDAD "COBERTURA MUNICIPAL", EN VIRTUD DE CONSIDERAR LA COLONIA RANCHO BANTHI COMO AMBITO URBANO.
EQUIPAMIENTO DE CDC	16-SAN JUAN DEL RIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,500	25,500	12,610	12,610	49%	0	0	LOTE	4	4	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 SE UTILIZO EN EL TERMINO LOCALIDAD "COBERTURA MUNICIPAL", EN VIRTUD DE NO ENCONTRARSE COLONIA SAN PEDRO AHUACATLAN.
EQUIPAMIENTO DE CDC	16-SAN JUAN DEL RIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,750	22,750	22,750	22,391	98%	0	0	LOTE	5	5	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 SE UTILIZO EN EL TERMINO LOCALIDAD "COBERTURA MUNICIPAL", EN VIRTUD DE CONSIDERAR LA COLONIA BARRIO DE LA CRUZ COMO AMBITO URBANO.
EQUIPAMIENTO DE CDC	16-SAN JUAN DEL RIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,500	21,500	21,500	19,037	89%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 SE UTILIZO EN EL TERMINO LOCALIDAD "COBERTURA MUNICIPAL", EN VIRTUD DE CONSIDERAR LA COLONIA EL CARRIZO COMO AMBITO URBANO.
GUIAS DE MEXICO (CURSO DE LIBERAZGO)	16-SAN JUAN DEL RIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,750	2,750	2,750	2,750	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 SE UTILIZO EN EL TERMINO LOCALIDAD "COBERTURA MUNICIPAL" EN VIRTUD DE CONSIDERAR LA COLONIA BARRIO DE LA CRUZ COMO AMBITO URBANO.
TALLER DE ARTESANIAS REGIONALES	16-SAN JUAN DEL RIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,250	8,250	8,000	8,000	97%	0	0	TALLER	3	3	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTAN EN LA OBRA 220061DS022 ESTA OBRA CON NO. 220161DS022 FUE CANCELADA POR LA OBRA NO. 220161DS030
TALLER DE AUTOESTIMA	16-SAN JUAN DEL RIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,500	4,500	4,000	4,000	89%	0	0	TALLER	2	2	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TALLER DE CANTO	16-SAN JUAN DEL RIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,280	5,250	3,662	3,662	70%	0	0	TALLER	2	2	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 SE UTILIZO EN EL TERMINO LOCALIDAD "COBERTURA MUNICIPAL", EN VIRTUD DE NO ENCONTRARSE COLONIA SAN PEDRO AHUACATLAN.
TALLER DE COCINA	16-SAN JUAN DEL RIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,750	5,750	5,750	5,500	96%	0	0	TALLER	3	3	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
TALLER PROYECTO DE VIDA PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16-SAN JUAN DEL RIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,300	13,300	13,300	8,301	62%	0	0	TALLER	4	4	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 EN VIRTUD DE QUE NO SE AUTORIZO POR PARTE DE SEDESOL LA COMPRA DE TODO EL MATERIAL PARA IMPARTIR LOS TALLERES NO SE EJERCIO TODO EL RECURSO MINISTRADO.
TECNICAS DE ESTUDIO PARA NIÑOS JOVENES Y ADULTOS	16-SAN JUAN DEL RIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	TALLER	3	3	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TUTORIAS PARA NIÑOS DE EDUCACION BASICA	16-SAN JUAN DEL RIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71,000	71,000	71,000	69,973	99%	0	0	OTROS	10	10	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA APLICACION DE TOXINA BOTULINICA TIPO A	17-TEQUISQUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	CAMPAÑA	5	5	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
CAPACITACION LABORAL	17-TEQUISQUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	19,997	100%	0	0	TALLER	2	2	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 EN EL MODULO DE LOCALIDAD FUE SELECCIONADA "COBERTURA MUNICIPAL" YA QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE TEPETATES.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE BANDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR	17-TEQUISQUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	111,887	111,887	111,887	94,612	85%	0	0	METRO CUADRADO	264	264	100%	EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO "COBERTURA MUNICIPAL" EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL LISTADO LA COLONIA O BARRIO "TEPETATES". LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 ESTA OBRA TUVO ECONOMIA EN BASE AL CONCURSO DE LICITACION POR DEBAJO DEL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO POR GASTO SOCIAL DE RECURSOS FEDERALES SEDESOL
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE OBRA EXTERIOR Y ALUMBRADO EXTERIOR	17-TEQUISQUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90,348	90,348	90,348	70,636	78%	0	0	METRO CUADRADO	235	235	100%	EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO "COBERTURA MUNICIPAL" EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL LISTADO LA COLONIA O BARRIO "HACIENDA GRANDE". LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 ESTA OBRA TUVO ECONOMIA EN BASE AL CONCURSO DE LICITACION POR DEBAJO DEL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO POR GASTO SOCIAL DE RECURSOS FEDERALES SEDESOL
EQUIPAMIENTO DE CDC	17-TEQUISQUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000	5,000	5,000	607	12%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 SE UTILIZO EN EL TERMINO LOCALIDAD "COBERTURA MUNICIPAL". EN VIRTUD DE NO ENCONTRARSE LA COLONIA TEPETATES.
ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOFISICO DEL ENTORNO AL PREDIO DENOMINADO HACIENDA GRANDE EN TEQUISQUIAPAN	17-TEQUISQUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99,191	99,191	99,191	99,191	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
GUIAS DE MEXICO	17-TEQUISQUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,440	3,440	3,440	3,440	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TALLER DE ARTESANIAS REGIONALES	17-TEQUISQUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,369	5,369	5,369	5,369	100%	0	0	TALLER	2	2	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TALLER DE CANTO	17-TEQUISQUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	19,988	100%	0	0	TALLER	2	2	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TALLER PROYECTO DE VIDA PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	17-TEQUISQUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,375	10,375	10,375	10,134	98%	0	0	TALLER	5	5	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 EN VIRTUD DE QUE NO SE AUTORIZO POR PARTE DE SEDESOL LA COMPRA DE TODO EL MATERIAL PARA IMPARTIR LOS TALLERES NO SE EJERCIO TODO EL RECURSO MINISTRADO.
TUTORIAS PARA NIÑOS DE EDUCACION BASICA	17-TEQUISQUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA APLICACION DE TOXINA BOTULINICA TIPO A	6-CORREGIDORA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	158,400	158,400	158,400	158,400	100%	0	0	CAMPAÑA	3	3	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
CAPACITACION LABORAL	6-CORREGIDORA	VENCEREMOS	URBANO	5,750	5,750	5,750	5,750	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
CAPACITACION LABORAL	6-CORREGIDORA	VENCEREMOS	URBANO	10,750	10,750	10,750	10,750	100%	0	0	TALLER	2	2	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR	6-CORREGIDORA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	123,582	123,582	123,582	98,751	80%	0	0	METRO CUADRADO	371	371	100%	EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO "COBERTURA MUNICIPAL" EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL LISTADO LA COLONIA O BARRIO "MILIANO ZAFATA". LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 ESTA OBRA TUVO ECONOMIA EN BASE AL CONCURSO DE LICITACION POR DEBAJO DEL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO POR GASTO SOCIAL DE RECURSOS FEDERALES SEDESOL
CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR	6-CORREGIDORA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	229,010	229,010	229,010	174,933	76%	0	0	METRO CUADRADO	666	666	100%	EN LA LOCALIDAD SE ELIGIO "COBERTURA MUNICIPAL" EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL LISTADO LA COLONIA O BARRIO "TIERRA Y LIBERTAD VENCEREMOS". LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 ESTA OBRA TUVO ECONOMIA EN BASE AL CONCURSO DE LICITACION POR DEBAJO DEL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO POR GASTO SOCIAL DE RECURSOS FEDERALES SEDESOL
CURSO DE CANTO	6-CORREGIDORA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,500	18,500	18,500	18,500	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 SE UTILIZO EN EL TERMINO LOCALIDAD "COBERTURA MUNICIPAL". EN VIRTUD DE NO ENCONTRARSE LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO MULTIPOLIGONO LA NEGRETA, EMILIANO ZAPATA, TIERRA Y LIBERTAD	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	155,437	155,437	155,437	155,437	100%	0	0	ACCION				
EQUIPAMIENTO DE CDC	6-CORREGIDORA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,250	26,250	26,250	26,250	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 SE UTILIZO EL TERMINO LOCALIDAD "COBERTURA MUNICIPAL", EN VIRTUD DE NO ENCONTRAR COLONIA LA NEGRETA.
EQUIPAMIENTO DE CDC	6-CORREGIDORA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86,000	86,000	86,000	85,987	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 SE UTILIZO EL TERMINO LOCALIDAD "COBERTURA MUNICIPAL", EN VIRTUD DE NO ENCONTRAR COLONIA EMILIANO ZAPATA.
EQUIPAMIENTO DE CDC	6-CORREGIDORA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106,000	106,000	106,000	101,090	95%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
JOVENES EMPRENDEDORES	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	19,415	19,415	19,415	19,415	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
TALLER DE CAPACITACION PARA LA RECOLECCION DIFERENCIADA DE RESIDUOS	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	19,133	19,133	19,133	19,133	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLER DE CARPINTERIA	6-CORREGIDORA	VENCEREMOS	URBANO	5,750	5,750	5,750	5,748	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TALLER DE CUIDADOS PRENATALES E INFANTILES	6-CORREGIDORA	VENCEREMOS	URBANO	6,750	6,750	6,750	6,728	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TALLER DE LITERATURA	6-CORREGIDORA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,750	4,750	4,750	4,747	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022 SE UTILIZO EN EL TERMINO LOCALIDAD "COBERTURA MUNICIPAL", EN VIRTUD DE NO ENCONTRARSE LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD.
TALLER DE SOLIDARIDAD Y EDUCACION PARA LA PAZ	6-CORREGIDORA	VENCEREMOS	URBANO	8,500	8,500	8,500	7,234	85%	0	0	TALLER	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
TALLER PROYECTO DE VIDA PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6-CORREGIDORA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,975	9,975	9,975	6,137	62%	2,388	0	TALLER	3	3	100%	LOS INTERESES GENERADOS DE LAS OBRAS QUE APARACEN EN EL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL SE INCLUYEN EN ESTA OBRA.
TUTORIAS PARA NIÑOS DE EDUCACION BASICA	6-CORREGIDORA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,500	72,500	72,500	71,788	99%	0	0	OTROS	10	10	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA OBRA 220061DS022
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
PRODUCCION Y VENTA DE ARTESANIAS EN CANTERA	16-SAN JUAN DEL RIO	GALINDO (SAN JOSE GALINDO)	URBANO	87,612	87,612	87,612	87,612	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINALIZADA
PRODUCCION Y VENTA DE ARTESANIAS EN MADERA EN EL PARAISO	16-SAN JUAN DEL RIO	SIN NOMBRE	RURAL	25,200	25,200	25,200	25,200	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINALIZADA
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
AMPLIACION DE CIBER	9-JALPAN DE SERRA	EL COCO	RURAL	84,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MAQUINARIA															
OPCIONES PRODUCTIVAS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	888,348	888,348	888,348	738,348	83%	249	0	PROYECTO	7	3	43%	DE LOS 7 PROYECTOS APOYADOS INICIALMENTE UN PRODUCTOR CANCELO EL PROYECTO QUE SE LE AUTORIZO POR UN MONTO DE \$ 150,000.00 E HIZO EL REINTREGO DEL RECURSO, EL CUAL SE REINTEGRARA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION LOS PRIMEROS DIAS DE ENERO 2010, INCLUYENDO LOS INTERESES GENERADOS.
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE HERRERIA LAS ROSAS	7-EZEQUIEL MONTES	LAS ROSAS	RURAL	30,832	30,832	30,832	30,832	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE HERRERIA. COSTO TOAL DEL PROYECTO \$ 65,599.89. REALIZADO CON APORTACION FEDERAL, ESTATAL Y BENEFICIARIOS.
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION EN LAS COMUNIDADES DE LAS ROSAS, LA HIGUERA Y LOBERAS	7-EZEQUIEL MONTES	LAS ROSAS	RURAL	346,500	346,500	346,500	346,500	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA. COSTO TOTAL DE LA ONVERSION \$824,544.42 CON APORTACION FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS
EQUIPAMIENTO DE CARPINTERIA, SOLEDAD DE GUADALUPE	9-JALPAN DE SERRA	SOLEDAD DE GUADALUPE	RURAL	94,000	94,000	94,000	94,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE EXTRACCION DE MIEL, EL RINCÓN	9-JALPAN DE SERRA	EL RINCÓN	RURAL	131,250	131,250	131,250	131,250	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPAMIENTO DE HERRERIA, SALDIVENA	9-JALPAN DE SERRA	SALDIVENA	RURAL	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	11
OTROS PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	530,880	530,880	530,880	530,880	100%	0	0	PROYECTO	13	13	100%	EN EL APARTADO DE LOCALIDAD DEBE DECIR COBERTURA ESTATAL
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS	8-HUMILPAN	SIN NOMBRE	RURAL	518,233	518,233	518,233	518,233	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EN CUANTO A LAS METAS Y LAS UNIDADES DE MEDIDA SON DIVERSAS SE CUENTA CON 11 PROYECTOS Y AQUI SE REPORTA DE UNA MANERA GLOBAL EL PROGRAMA.
ADQUISICION DE VAQUILLAS LECHERAS, TANCYOYL	9-JALPAN DE SERRA	TANCYOYL	RURAL	39,375	39,375	39,375	39,375	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CRIA Y ENGORDA DE GANADO OVINO, SALDIVENA	9-JALPAN DE SERRA	SALDIVENA	RURAL	56,400	56,400	56,400	56,400	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CRIA Y ENGORDA DE OVINOS, BARREALES	9-JALPAN DE SERRA	BARREALES	RURAL	62,117	62,117	62,117	62,117	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EMERGENTE SEQUIAS VALLA VERDE 2009	9-JALPAN DE SERRA	VALLE VERDE	RURAL	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE PANADERIA, VALLE VERDE	9-JALPAN DE SERRA	VALLE VERDE	RURAL	58,750	58,750	58,750	58,750	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
HERRERIA PIEDRAS ANCHAS	9-JALPAN DE SERRA	PIEDRAS ANCHAS	RURAL	47,000	47,000	47,000	47,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
INSUMOS SEQUIAS 2009, TANCYOYL	9-JALPAN DE SERRA	TANCYOYL	RURAL	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PRODUCCION DE Jitomate y Chile en Macrotunel, SALDIVENA	9-JALPAN DE SERRA	SALDIVENA	RURAL	78,750	78,750	78,750	78,750	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
PRODUCCION DE Jitomates en TUNELES, EL LINDERO	9-JALPAN DE SERRA	EL LINDERO	RURAL	78,750	78,750	78,750	78,750	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE OVINOS,	9-JALPAN DE SERRA	ZONA NORTE JALPAN	RURAL	70,089	70,089	70,089	70,089	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION ELABORACION DE BOLSAS Y MANUALIDADES COMUNIDAD LOS SANCHEZ	7-EZEQUEL MONTES	LOS SANCHEZ	RURAL	11,750	11,750	11,750	11,750	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE MATERIA PRIMA. COSTO TOTAL PROYECTO \$ 25,000.00 CON APORTACION FEDERAL, ESTATAL Y BENEFICIARIOS.
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA															
INVERSION															
SERRA PUBLICA CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA	18-TOLIMAN	TOLIMAN	URBANO	3,346,201	3,346,201	3,346,201	3,346,201	100%	0	0	VIVIENDA	85	85	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, AGUA FRIA	9-JALPAN DE SERRA	AGUA FRIA	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, CARRERA DE TANCAMA	9-JALPAN DE SERRA	CARRERA DE TANCAMA	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	9-JALPAN DE SERRA	CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	SE EDIFICARAN ANTES DE QUE CONCLUYA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, EL CANON	9-JALPAN DE SERRA	EL CANON	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, EL LINDERO	9-JALPAN DE SERRA	EL LINDERO	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, EL ZAPOTE	9-JALPAN DE SERRA	EL ZAPOTE	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, EMBOCADERO	9-JALPAN DE SERRA	EL EMBOCADERO	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, GUAYABOS DE JALPAN	9-JALPAN DE SERRA	GUAYABOS	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	SE EDIFICARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, LAS NUEVAS FLORES	9-JALPAN DE SERRA	LAS NUEVAS FLORES	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	SE EDIFICARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, MANZANILLOS	9-JALPAN DE SERRA	MANZANILLOS	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	SE EDIFICARAN DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2010
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, MESA DEL SAUZ	9-JALPAN DE SERRA	MESA DEL SAUZ	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	SE EDIFICARAN ANTES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2010
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, MOJONERA DE GUÍÑO	9-JALPAN DE SERRA	MOJONERA DE OSORIO	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	SE EDIFICARAN DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2010
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, OJO DE AGUA DEL LINDERO	9-JALPAN DE SERRA	OJO DE AGUA DEL LINDERO	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	SE EDIFICARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, RINCON DE TANCOYOL	9-JALPAN DE SERRA	EL RINCON (OJO DE AGUA)	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	SE EDIFICARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, SALDIVENA	9-JALPAN DE SERRA	SALDIVENA	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	10	0	0%	SE TERMINARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, SAN VICENTE	9-JALPAN DE SERRA	SAN VICENTE	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	SE EDIFICARAN DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2010
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, SOLEDAD DE GUADALUPE	9-JALPAN DE SERRA	SOLEDAD DE GUADALUPE	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, TANCOYOL	9-JALPAN DE SERRA	TANCOYOL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, TIERRA FRIA	9-JALPAN DE SERRA	TIERRA FRIA	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, ZOYAPILCA	9-JALPAN DE SERRA	ZOYAPILCA	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	12	12	100%	
MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TU CASA	1-AMEALCO DE BONFIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,290,000	4,290,000	4,290,000	4,290,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	330	330	100%	
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES																
CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE MAIZ	1-AMEALCO DE BONFIL	LAGUNA DE SERVIN	RURAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	
PROYECTO ECOTURISTICO	1-AMEALCO DE BONFIL	EL ASERRIN (OJO DE AGUA DEL HORNITO)	RURAL	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	0	AGRUPACION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES	10-LANDA DE MATAMOROS	AGUA ZARCA	RURAL	197,624	197,624	197,624	197,624	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	312	312	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE BODEGA EN TELESECUNDARIA	10-LANDA DE MATAMOROS	LA LAGUNITA	RURAL	44,110	44,110	44,110	44,110	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE DEPOSITO	10-LANDA DE MATAMOROS	VALLE DE GUADALUPE	RURAL	87,920	87,920	87,920	87,920	100%	0	0	0	METRO CUBICO	50	50	100%	
GRADAS Y CIRCULADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	10-LANDA DE MATAMOROS	AGUA ZARCA	RURAL	129,561	129,561	129,561	129,561	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION DE ACCESO A CANCHA TECHADA	10-LANDA DE MATAMOROS	AGUA ZARCA	RURAL	38,800	38,800	38,800	38,800	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	244	244	100%	OBRA TERMINADA
TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EMSAD 01	10-LANDA DE MATAMOROS	LA LAGUNITA	RURAL	132,666	132,666	132,666	132,666	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL	10-LANDA DE MATAMOROS	SANTA INES	RURAL	200,175	200,175	200,175	200,175	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,498	2,498	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL	10-LANDA DE MATAMOROS	VALLE DE GUADALUPE	RURAL	200,304	200,304	200,304	200,304	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,494	2,494	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL 2A ETAPA	10-LANDA DE MATAMOROS	SANTA INES	RURAL	138,333	138,333	138,333	138,333	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	859	859	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION
URBANIZACION DE CALLES	10-LANDA DE MATAMOROS	AGUA ZARCA	RURAL	75,150	75,150	75,150	75,150	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	971	971	100%	OBRA TERMINADA
URBANIZACION DE CALLES	10-LANDA DE MATAMOROS	EL LOBO	RURAL	200,323	200,323	200,323	200,323	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,579	2,579	100%	OBRA CONCLUIDA
URBANIZACION DE CALLES	10-LANDA DE MATAMOROS	LA LAGUNITA	RURAL	111,840	111,840	111,840	111,840	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,303	1,303	100%	OBRA TERMINADA
URBANIZACION DE CALLES	10-LANDA DE MATAMOROS	TILACO	RURAL	183,335	183,335	183,335	183,335	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,950	1,950	100%	OBRA TERMINADA
URBANIZACION DE CALLES EL HUMO	10-LANDA DE MATAMOROS	EL HUMO	RURAL	200,323	200,323	200,323	200,323	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,414	2,414	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	2-PINAL DE AMOLES	EL LLANO DE HUAZQUILCO	RURAL	112,486	112,486	112,486	112,486	100%	0	0	0 CENTRO	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE GRADAS PARA LIENZO CHARRO	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	200,000	200,000	200,000	199,996	100%	0	0	0 MODULO	1	1	100%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA NOPALERA	RURAL	300,000	300,000	300,000	299,991	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTO DE CAMINO , CANCHAS Y BECAS	9-HUIMILPAN	SAN PEDRITO	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0 ACCION	3	3	100%	ESTE PROGRAMA INCLUYE 3 OBRAS PAVIMENTO DE CAMINO 1 RA ETAPA, CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y BECAS EN ESPECIE (EQUIPOE DE COMPUTO)
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, SAUCILLO	9-JALPAN DE SERRA	SAUCILLO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, VALLE VERDE	9-JALPAN DE SERRA	VALLE VERDE	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION RED DE DRENAJE	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	265,000	265,000	265,000	265,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	820	820	100%	OBRA TERMINADA EN EL SEMESTRE
MODERNIZACION															
EMPEDRADO DE CALLE, SAN A. TANCYOYL	9-JALPAN DE SERRA	TANCYOYL	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
EMPEDRADO DE CALLE, SAUCILLO	9-JALPAN DE SERRA	SAUCILLO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
EMPEDRADO DE CALLES, SAN ANTONIO TANCYOYL	9-JALPAN DE SERRA	SAN ANTONIO TANCYOYL	RURAL	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
EMPEDRADO DE CALLES, SAUCILLO	9-JALPAN DE SERRA	SAUCILLO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
EMPEDRADO DE CALLES, VALLE VERDE	9-JALPAN DE SERRA	VALLE VERDE	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
RESTAURACION DE MONUMENTO HISTORICO EL PUEBLITO	18-TOLIMÁN	SAN PABLO TOLIMÁN	URBANO	108,216	108,216	108,216	108,216	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CASA DE USOS MULTIPLES	10-LANDA DE MATAMOROS	AGUA ZARCA	RURAL	40,809	40,809	40,809	40,809	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION	2-PINAL DE AMOLES	BUCARELI	RURAL	186,371	186,371	186,371	186,371	100%	0	0	0 CENTRO	1	1	100%	LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
RESTAURACION DE MONUMENTO HISTORICO 1ER ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	100,176	100,176	100,176	100,176	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN EL SEMESTRE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE CAMINO, EL POCITO	9-JALPAN DE SERRA	EL POCITO	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EL POCITO	9-JALPAN DE SERRA	EL POCITO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA PANADERIA	1-AMEALCO DE BONFIL	LAGUNA DE SERVIN	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	AGRUPACION	1	1	100%	
MAQUINARIA ADQUISICION DE CAMION DE VOLTEO	2-PINAL DE AMOLES	SANTA AGUEDA	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
OTROS ADQUISICION DE TUBERIA PARA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	2-PINAL DE AMOLES	POTRERILLOS	RURAL	146,511	146,511	146,511	146,511	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
EQUIPAMIENTO DE MONUMENTO HISTORICO	9-JALPAN DE SERRA	SAN ANTONIO TANCOPYOL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES BECAS ESCOLARES	10-LANDA DE MATAMOROS	LA LAGUNITA	RURAL	115,101	115,101	115,101	115,101	100%	0	0	BECA	80	80	100%	SE ENTREGO EL RECURSO A LOS BECARIOS DANDO POR CONCLUIDA ESTA ACCION
BECAS ESCOLARES	10-LANDA DE MATAMOROS	SANTA INES	RURAL	105,920	105,920	105,920	105,920	100%	0	0	BECA	33	33	100%	ACCION TERMINADA AL ENTREGAR EL APOYO A LOS ESTUDIANTES
BECAS ESCOLARES	10-LANDA DE MATAMOROS	TILACO	RURAL	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	BECA	36	36	100%	ACCION CONCLUIDA SE ENTREGO EL APOYO A LOS ESTUDIANTES
BECAS ESCOLARES	10-LANDA DE MATAMOROS	VALLE DE GUADALUPE	RURAL	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	BECA	60	60	100%	ACCION TERMINADA AL ENTREGAR EL APOYO A LOS ESTUDIANTES
OTROS GASTOS DE OPERACION BECAS ESCOLARES, TANCOPYOL	9-JALPAN DE SERRA	TANCOPYOL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	BECA	50	50	100%	
BECAS ESCOLARES, VALLE VERDE	9-JALPAN DE SERRA	VALLE VERDE	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	BECA	25	25	100%	
PROGRAMA DE COVERSION SOCIAL															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO MAQUINARIA															
COMERCIALIZACION DE ALIMENTO BALANCEADO	10-LANDA DE MATAMOROS	LAS VALLAS	RURAL	157,500	157,500	157,500	157,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
COSECHA MECANICA DE SORGO	10-LANDA DE MATAMOROS	LA REFORMA	RURAL	157,500	157,500	157,500	157,500	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	
REFORMAZAMIENTO DE TORTILLERIA	10-LANDA DE MATAMOROS	TILACO	RURAL	31,500	31,500	31,500	31,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
OTROS AVANCE GENETICO	10-LANDA DE MATAMOROS	LANDA DE MATAMOROS	URBANO	13,125	13,125	13,125	13,125	100%	0	0	VIENTRE BOVINO	2	2	100%	ADQUISICION DE 2 VAQUILLAS JERSEY
CRIA Y ENGORDA DE BECERROS	10-LANDA DE MATAMOROS	LA LAGUNITA	RURAL	31,500	31,500	31,500	31,500	100%	0	0	CABEZA	19	19	100%	ADQUISICION DE 19 BECERROS PARA ENGORDA
CRIA Y ENGORDA DE OVINOS	10-LANDA DE MATAMOROS	LA REFORMA	RURAL	58,750	58,750	58,750	58,750	100%	0	0	CABEZA	22	22	100%	ADQUISICION DE 28 HEMBRAS Y UN SEMENTAL OVINO
CRIA Y ENGORDA DE OVINOS	10-LANDA DE MATAMOROS	LA REFORMA	RURAL	58,750	58,750	58,750	58,750	100%	0	0	CABEZA	29	29	100%	ADQUISICION DE 28 OVEJAS Y UN SEMENTAL
FARMACIA LA REFORMA	10-LANDA DE MATAMOROS	EL HUMO	RURAL	52,500	52,500	52,500	52,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
MEJORAMIENTO GENETICO PARA PRODUCCION DE LECHE	10-LANDA DE MATAMOROS	PALO VERDE	RURAL	22,680	22,680	22,680	22,680	100%	0	0	0	VIENTRE BOVINO	3	3	100%	
PASTERIA BERTHA	10-LANDA DE MATAMOROS	LA LAGUNITA	RURAL	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
RENOVACION DE HATO LECHERO	10-LANDA DE MATAMOROS	LAS ANIMAS	RURAL	52,500	52,500	52,500	52,500	100%	0	0	0	VIENTRE BOVINO	7	7	100%	ADQUISICION DE 7 VAQUILLAS JERSEY
ROMPECABEZAS 30	10-LANDA DE MATAMOROS	TILACO	RURAL	10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%	
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)																
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	425,549	425,549	425,549	425,549	100%	335	0	0	EMPLEO TEMPORAL	63	63	100%	ESTE PROGRAMA QUEDA CERRADO. LOS INTERESES NO EJERCIDOS FUERON REINTEGRADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR MEDIO DE UN DEPOSITO POR \$ 335.00
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	10-LANDA DE MATAMOROS	TRES LAGUNAS	RURAL	103,925	103,925	103,925	103,925	100%	0	0	0	METRO LINEAL	630	630	100%	OBRA CONCLUIDA
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	10-LANDA DE MATAMOROS	BARRIO DE LOS PEREZ	RURAL	43,816	43,816	43,816	43,816	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	10-LANDA DE MATAMOROS	LANDA DE MATAMOROS	URBANO	61,931	61,931	61,931	61,931	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,700	1,700	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO LA LOCALIDAD ES BARRIO SAN ESTEBAN
PAVIMENTACION DE CALLE	10-LANDA DE MATAMOROS	EL LOBO	RURAL	82,259	82,259	82,259	82,259	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	630	630	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION
PAVIMENTACION DE CALLE	10-LANDA DE MATAMOROS	EL MADROÑO	RURAL	160,812	160,812	160,812	160,812	100%	352	352	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	OBRA TERMINADA, EN ESTA OBRA SE REPORTAN LOS INTERESES GENERADOS Y LOS GASTADOS DE TODA LA CUENTA DEL PROGRAMA
PAVIMENTACION DE CALLE	10-LANDA DE MATAMOROS	TRES LAGUNAS	RURAL	160,812	160,812	160,812	160,812	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	900	900	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION
EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PERALES	16-SAN JUAN DEL RIO	PERALES	RURAL	20,263	20,263	20,263	20,263	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	587	587	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO DE CAMINO DE SACA	16-SAN JUAN DEL RIO	EL COTO	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	580	580	100%	OBRA FINALIZADA
REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO PANALES	18-TOLIMAN	PANALES	RURAL	76,443	76,443	76,443	76,443	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,232	1,232	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	AGUA AMARGA	RURAL	60,806	60,806	60,806	60,806	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	CASAS VIEJAS (AGUA ENTERRADA SAN CARLOS)	RURAL	60,806	60,806	60,806	60,806	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	DURAZNO DE SAN FRANCISCO	RURAL	60,806	60,806	60,806	60,806	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	EL CANTON	RURAL	76,627	76,627	76,627	76,627	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	EL NARANJO	RURAL	60,806	60,806	60,806	60,806	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	LA CEBOLLA	RURAL	76,627	76,627	76,627	76,627	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	LAS CRUCES	RURAL	76,627	76,627	76,627	76,627	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	PEÑA ALTA	RURAL	76,627	76,627	76,627	76,627	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	529	529	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	RIO ESCANELA	RURAL	76,627	76,627	76,627	76,627	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	SAN GASPAR	RURAL	82,846	82,846	82,846	82,846	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	579	579	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	SAN ISIDRO	RURAL	76,627	76,627	76,627	76,627	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	SAN JOSÉ COCHINITO	RURAL	60,806	60,806	60,806	60,806	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	TONATICO	RURAL	60,806	60,806	60,806	60,806	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	LA PRESA (LA NUEVA PRESITA)	RURAL	25,812	25,812	25,812	25,092	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS	750	730	97%	OBRA EN PROCESO
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	63,356	63,356	63,356	63,356	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,900	1,900	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL SEMESTRE
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA BARBARA	RURAL	94,288	94,288	94,288	94,288	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	OBRA TERMINADA EN EL SEMESTRE
PAVIMENTACION DE EMPEDRADO EL CIERVO	7-EZEQUIEL MONTES	EL CIERVO	RURAL	33,096	33,096	33,096	33,096	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,710	1,710	100%	OBRA TERMINADA. COSTO TOAL \$156,739.00 CON APORTACION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.
PAVIMENTACION DE EMPEDRADO VILLA PROGRESO	7-EZEQUIEL MONTES	VILLA PROGRESO	URBANO	24,900	24,900	24,900	24,900	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,084	2,084	100%	OBRA TERMINADA. COSTO TOTAL \$190,891. REALIZADA CON APORTACION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.
PAVIMENTO DE EMPEDRADO PALO SECO	7-EZEQUIEL MONTES	PALO SECO	RURAL	51,663	51,663	51,663	51,663	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,707	1,707	100%	OBRA TERMINADA. COSTO TOTAL DE LA OBRA % 156,688.00. EJERCIDA CON APORTACION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	8-HUIMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	573,016	573,016	573,016	573,016	100%	0	0	0 PROYECTO	11	11	100%	ESTE PROYECTO SE REPORTA DE FORMA GLOBAL SON 11 PROYECTOS DIFERENTES EN 11 DIFERENTES COMUNIDADES
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, MOHONERA DE GUDINO	9-JALPAN DE SERRA	LA BAJADITA (LA MOJONERA)	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	9-JALPAN DE SERRA	CARRERA DE TANCÁMA	RURAL	24,740	24,740	24,740	24,740	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACION															
EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL, SAN ANTONIO TANCYOYL	9-JALPAN DE SERRA	SAN ANTONIO TANCYOYL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION CAMINO LA REFORMA-OTATES KM. 7+250 AL 9+600	10-LANDA DE MATAMOROS	OTATES	RURAL	124,450	124,450	124,450	124,450	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE CALLE JUVENTINO CASTRO	18-TOLIMÁN	SAN MIGUEL	RURAL	92,845	92,845	92,845	92,845	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,510	1,510	100%	
REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE SAN A. TANCYOYL-RIO SANTA MARIA	9-JALPAN DE SERRA	SAN ANTONIO TANCYOYL	RURAL	100,549	100,549	100,549	100,549	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EL LINDERO	9-JALPAN DE SERRA	EL LINDERO	RURAL	49,480	49,480	49,480	49,480	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL, MESA DEL SAUZ	9-JALPAN DE SERRA	MESA DEL SAUZ	RURAL	32,985	32,985	32,985	32,985	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL, RINCÓN DE TANCOTOL	9-JALPAN DE SERRA	EL RINCÓN	RURAL	24,740	24,740	24,740	24,740	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TEOCHO	9-JALPAN DE SERRA	TEOCHO	RURAL	24,740	24,740	24,740	24,740	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO SAUCITO-LA ESPERANZA	9-JALPAN DE SERRA	LA ESPERANZA	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
EMPEDRADO VARIAS COMUNIDADES	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	538,882	538,882	538,882	538,882	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	8,000	8,000	100%	LAS OBRAS SE REALIZARON EN LAS COMUNIDADES DE: NUEVO RUMBO, EL LEONCITO, EL GALLO, SANTA MA. DEL MEXICANO Y TIERRA DURA
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACION E INFORMACION SOBRE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN EL ESTADO DE QUERETARO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	861,200	861,200	861,200	861,200	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	EQUIPO: DVD, TV, MESITAS, SILLITAS, BANCAS, TUBULARE, COCINA, MODULOS, MESA, SILLAS SECRETARIALES, SILLAS DE VISITAS, ARCHIVEROS, COMPUTADORAS, IMPRESORA, REGULADORES, SILLONES, BICICLETAS, CONJUNTO DE JUEGOS, ESTRUCTURA DE COLUMPIOS, SUBIBAJA, ESTRUCTURA GIRATORIA, POSTES CON LAMPARA. (LA LOCALIDAD ES COBERTURA ESTATAL, DIBIDO A LOS AHORROS QUE SE TUVIERON, SE AUTORIZO LA REMODELACION DEL AREA DE ATENCION EXTERNA, POR LO QUE SE AUMENTO EL TOTAL ANUAL. ESTE AUMENTO INCLUYE AHORROS EN EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO Y EN OTROS GASTOS DE OPERACION.
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACION E INFORMACION SOBRE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN EL ESTADO DE QUERETARO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,999,703	1,999,703	1,999,703	1,999,702	100%	0	0	PROCESO	137	137	100%	PROCESOS HONORARIOS A PERSONAL OPERATIVO Y DEL REFUGIO, ASI COMO HONORARIOS DE TALLERES Y ELABORACION DE CUADERNILLO (EN TOTAL SON 137 RECIBOS DE HONORARIOS (LA LOCALIDAD ES COBERTURA ESTATAL, EL SALDO QUE SE AHORRO SE REINTEGRO A LA FEDERACION
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACION, E INFORMACION SOBRE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN EL ESTADO DE QUERETARO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	147,000	147,000	147,000	121,866	83%	2,271	0	PROCESO	4	4	100%	LOS PROCESOS SON : CUADERNILLO Y SU IMPRESION, GUIA Y SU IMPRESION, EN ESTE FORMATO SE REPORTAN TODOS LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA, (LA LOCALIDAD ES COBERTURA ESTATAL) EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS EL IMPORTE DE LO EJERCIDO ES MENOR DEBIDO A AHORROS QUE SE HAN TENIDO CON PROVEEDORES. EL SALDO QUE SE AHORRO SE REINTEGRO A LA FEDERACION.
PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACION E INFORMACION SOBRE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN EL ESTADO DE QUERETARO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,239,384	2,239,384	2,239,384	2,203,550	98%	0	0	PROCESO	4	4	100%	LOS PROCESOS SON : ESTUDIO SOBRE VIOLENCIA, SISTEMATIZACION, ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE, DISEÑO E INTEGRACION DE SOFTWARE (LA LOCALIDAD ES COBERTURA ESTATAL, EN EL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTADOS EL IMPORTE DE LO EJERCIDO ES MENOR DEBIDO A AHORROS QUE SE HAN TENIDO CON PROVEEDORES. EL SALDO QUE SE AHORRO SE REINTEGRO A LA FEDERACION.
PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACION E INFORMACION SOBRE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN EL ESTADO DE QUERETARO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	632,409	632,409	632,409	612,905	97%	0	0	PROCESO	16	16	100%	PROCESOS MATERIAL, LUDOTECA, IMPRESION CUADERNILLO, DVD, TALLERES, 6 SERVICIOS A TALLERES, 4 MATERIALES DIDACTICOS PARA TALLERES, PAPELERIA Y VIATICOS (LA LOCALIDAD ES COBERTURA ESTATAL, LOS AHORROS QUE SE TUVIERON CON PROVEEDORES, SE APROVECHARON Y SE AUTORIZO LA REMODELACION DEL AREA DE ATENCION EXTERNA, LA CUAL, SE INCLUYE EN EQUIPAMIENTO, EL SALDO QUE SE AHORRO SE REINTEGRO A LA FEDERACION.
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS															
INVERSIÓN															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA	8-HUIMILPAN	BUENAVISTA	RURAL	509,289	509,289	503,405	503,405	99%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	1	1	100%	SE REINTEGRO A LA FEDERACION LA DIFERENCIA POR 5884.54
CONSTRUCCION DE VESTIDORES, GRADAS Y ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMILPAN	EL VEGIL	RURAL	490,711	490,711	486,714	486,714	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE REINTEGRO A LA FEDERACION LA CANTIDAD DE 3996.00
AMPLIACION															
CENTRO DEPORTIVO LA NEGRETA (CANCHA DE FUTBOL, PISTA DE ATLETISMO, SANITARIOS CANCHA MULTIDEPORTIVA E ILUMINACION	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	1,993,322	1,993,322	1,993,322	1,993,322	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA CENTRO COMUNITARIO EL PORTICO	6-CORREGIDORA	CANDILES	URBANO	98,245	98,245	98,245	98,245	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	
PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA LA NEGRETA	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	493,915	493,915	493,915	493,915	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS															
INVERSIÓN															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CISTERNAS	1-AMEALCO DE BONFIL	CUICILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO)	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	VIVIENDA	32	32	100%	
CONSTRUCCION DE CISTERNAS	1-AMEALCO DE BONFIL	EL BOTHE	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	VIVIENDA	32	32	100%	
CONSTRUCCION DE CISTERNAS	1-AMEALCO DE BONFIL	EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	VIVIENDA	19	19	100%	
CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO	1-AMEALCO DE BONFIL	CHITEJE DE GARABATO	RURAL	193,334	193,334	193,334	193,334	100%	0	0	VIVIENDA	25	25	100%	
CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO	1-AMEALCO DE BONFIL	EL PICACHO	RURAL	193,334	193,334	193,334	193,334	100%	0	0	VIVIENDA	25	25	100%	
CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO	1-AMEALCO DE BONFIL	EL SAUCITO	RURAL	116,481	116,481	116,481	116,481	100%	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO	1-AMEALCO DE BONFIL	EL YEPOZAN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO)	RURAL	116,481	116,481	116,481	116,481	100%	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO	1-AMEALCO DE BONFIL	LA PINI	RURAL	115,281	115,281	115,281	115,281	100%	0	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO	1-AMEALCO DE BONFIL	MESILLAS	RURAL	116,481	116,481	116,481	116,481	100%	0	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO)	RURAL	193,334	193,334	193,334	193,334	100%	0	0	0	VIVIENDA	25	25	100%	
CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO	1-AMEALCO DE BONFIL	TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO)	RURAL	116,481	116,481	116,481	116,481	100%	0	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO	1-AMEALCO DE BONFIL	TESQUEDO (PUERTO DEL CHIVATO)	RURAL	193,334	193,334	193,334	193,334	100%	0	0	0	VIVIENDA	25	25	100%	
CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO	1-AMEALCO DE BONFIL	YOSPFI	RURAL	193,334	193,334	193,334	193,334	100%	0	0	0	VIVIENDA	25	25	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	1-AMEALCO DE BONFIL	CHITEJÉ DE GARABATO	RURAL	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	1-AMEALCO DE BONFIL	EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO	RURAL	720,000	720,000	720,000	720,000	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40	40	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	1-AMEALCO DE BONFIL	EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO)	RURAL	720,000	720,000	720,000	720,000	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40	40	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN MIGUEL DEHETI	RURAL	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN PABLO	RURAL	336,010	336,010	336,010	336,010	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	28	28	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	1-AMEALCO DE BONFIL	YOSPFI	RURAL	720,000	720,000	720,000	720,000	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40	40	100%	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA CCA	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN NICOLÁS DE LA TORRE	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	1-AMEALCO DE BONFIL	XAJAY	RURAL	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	20	20	100%	
170	1-AMEALCO DE BONFIL	LAS SALVAS	RURAL	720,000	720,000	720,000	720,000	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40	40	100%	
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE 80 M3	10-LANDA DE MATAMOROS	EL GAVILÁN	RURAL	109,493	109,493	109,493	109,493	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	50	50	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME 1A ETAPA	10-LANDA DE MATAMOROS	LANDA DE MATAMOROS	URBANO	1,610,580	1,610,580	1,610,580	1,608,484	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	8,436	8,436	100%	OBRA TERMINADA. LA DIFERENCIA DEL MINISTRADO CON EL EJERCIDO SE REINTEGRO A LA FEDERACION POR UN MONTO DE \$ 2,096.00 Y QUE CORRESPONDE A RECURSOS NO APLICADOS
CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2A ETAPA	10-LANDA DE MATAMOROS	LANDA DE MATAMOROS	URBANO	2,369,873	2,369,873	2,369,873	2,366,882	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	12,364	12,364	100%	OBRA TERMINADA. LA DIFERENCIA DEL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS NO APLICADOS Y REINTEGRADOS A LA FEDERACION POR UN MONTO DE \$ 2,991.00
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EL LOBO-EL MADRONO	10-LANDA DE MATAMOROS	EL MADRONO	RURAL	850,898	850,898	850,898	850,898	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,615	2,615	100%	OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACION
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE RIO VERDITO-PEMOCHE	10-LANDA DE MATAMOROS	AGUA ZARCA	RURAL	554,963	554,963	554,963	554,963	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,632	1,632	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	10-LANDA DE MATAMOROS	AGUA ZARCA	RURAL	503,873	503,873	503,873	503,873	100%	0	0	LOCALIDAD			100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES	16-SAN JUAN DEL RIO	SIN NOMBRE	RURAL	1,181,049	1,181,049	1,181,049	1,177,595	100%	0	0	VIVIENDA	233	233	100%	OBRA FINALIZADA SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION LA CANTIDAD DE \$3,454.00
CONST. DE AULA, PATIO CIVICO Y ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA	2-PINAL DE AMOLES	LA MORITA	RURAL	1,034,360	1,034,360	1,034,360	1,034,360	100%	0	0	AULA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL BARRIO DE OJO DE AGUA	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	23,462	23,462	23,462	23,462	100%	0	0	METRO LINEAL	31	31	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL BARRIO DE SAN JUAN DIEGUITO	2-PINAL DE AMOLES	AHUACATLAN DE GUADALUPE	RURAL	86,704	86,704	86,704	86,704	100%	0	0	METRO LINEAL	161	161	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL BARRIO LA ABONDOJITO	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	153,882	153,882	153,882	153,882	100%	0	0	METRO LINEAL	50	50	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS	2-PINAL DE AMOLES	LA MORITA	RURAL	230,669	230,669	230,669	230,669	100%	0	0	AULA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	9,327,437	9,327,437	9,327,437	9,327,437	100%	0	0	METRO CUADRADO	58,581	58,581	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	2-PINAL DE AMOLES	AGUA AMARGA	RURAL	163,679	163,679	163,679	163,679	100%	0	0	UNIDAD	18	18	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	2-PINAL DE AMOLES	CUATRO PALOS	RURAL	163,679	163,679	163,679	163,679	100%	0	0	UNIDAD	18	18	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	2-PINAL DE AMOLES	EL RANCHITO	RURAL	163,679	163,679	163,679	163,679	100%	0	0	UNIDAD	18	18	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	2-PINAL DE AMOLES	LA BARRANCA	RURAL	163,679	163,679	163,679	163,679	100%	0	0	UNIDAD	18	18	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	2-PINAL DE AMOLES	POTRERILLOS	RURAL	136,508	136,508	136,508	136,508	100%	0	0	UNIDAD	15	15	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	2-PINAL DE AMOLES	BARRANCA DEL PLATANO	RURAL	91,373	91,373	91,373	91,373	100%	0	0	UNIDAD	10	10	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
INTRODUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	2-PINAL DE AMOLES	EL CARRIZALITO	RURAL	436,915	436,915	436,915	436,915	100%	0	0	POSTE	37	37	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
INTRODUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	2-PINAL DE AMOLES	SAN ISIDRO	RURAL	1,139,000	1,139,000	1,139,000	1,139,000	100%	0	0	POSTE	58	58	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
INTRODUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE LA NOPALERA	2-PINAL DE AMOLES	PUERTO DE PUJUNGUIA	RURAL	280,014	280,014	280,014	280,014	100%	0	0	POSTE	18	18	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
TERMINACION DE AULA Y PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA	2-PINAL DE AMOLES	EL RODEZNO	RURAL	332,255	332,255	332,255	332,255	100%	0	0	AULA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JAVIER	RURAL	900,000	900,000	900,000	890,100	98%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	45	45	99%	UNIDAD DE MEDIDA LETRINA, OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	469,000	469,000	469,000	469,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN EL SEMESTRE
CONSTRUCCION DE TANQUE DE FERROCEMENTO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL BANCO	RURAL	51,363	51,363	51,363	40,228	78%	0	0	PIEZA	5	4	78%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TANQUE DE FERROCEMENTO	4-CADEREYTA DE MONTES	LA PASTILLA	RURAL	81,121	81,121	81,121	63,025	78%	0	0	PIEZA	8	6	78%	OBRA EJECUTANDOSE EN EL SEMESTRE
CONSTRUCCION DE TANQUE DE FERROCEMENTO	4-CADEREYTA DE MONTES	LA TINAJA	RURAL	193,921	193,921	193,921	150,358	78%	0	0	PIEZA	20	16	78%	OBRA EN PROCESO EN EL SEMESTRE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
INTRODUCCION DE RED DE AGUA	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL ZENTHÉ	RURAL	240,893	240,893	240,893	240,893	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN EL SEMESTRE
PROYECTO EJECUTIVO SISTEMA DE SANEAMIENTO	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYÉ	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA EJERCIDA EN EL SEMESTRE EL NOMBRE DE LA OBRA REAL ES BOYE- EL PALMAR PROYECTO EJECUTIVO SISTEMA DE SANEAMIENTO
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. LA PROVIDENCIA	7-EZEQUIEL MONTES	COLONIA LA PROVIDENCIA (LAS NORBERTAS)	RURAL	1,862,205	1,862,205	1,862,205	1,843,988	99%	0	0	METRO LINEAL	3,460	3,460	100%	OBRA TERMINADA. MONTO NO EJERCIDO PENDIENTE DE REINTEGRAR
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. VILLA NUEVA	7-EZEQUIEL MONTES	COLONIA VILLA NUEVA	RURAL	1,389,218	1,389,218	1,389,218	1,326,288	95%	0	0	METRO LINEAL	2,575	2,575	100%	OBRA TERMINADA. MONTO NO EJERCIDO ESTA PENDIENTE DE REINTEGRAR
CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO COL. LA LUNA	7-EZEQUIEL MONTES	COLONIA LA NUEVA LUNA	RURAL	956,153	956,153	956,153	953,436	100%	0	0	METRO LINEAL	1,705	1,705	100%	OBRA TERMINADA. MONTO NO EJERCIDO PENDIENTE DE REINTEGRAR
CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO COL. VALLE COLORADO	7-EZEQUIEL MONTES	COLONIA VALLE COLORADO	RURAL	655,262	655,262	655,262	654,033	100%	0	0	METRO LINEAL	1,250	1,250	100%	OBRA TERMINADA. MONTO NO EJERCIDO PENDIENTE DE REINTEGRAR
CONSTRUCCION PISO FIRME VARIAS COMUNIDADES	7-EZEQUIEL MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	95,930	95,930	95,930	94,356	98%	0	0	VIVIENDA	30	30	100%	OBRA TERMINADA. MONTO NO EJERCIDO PENDIENTE DE REINTEGRAR
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE COL. LA PROVIDENCIA	7-EZEQUIEL MONTES	COLONIA LA PROVIDENCIA (LAS NORBERTAS)	RURAL	846,076	846,076	846,076	846,076	100%	0	0	METRO LINEAL	3,204	3,204	100%	OBRA TERMINADA. COSTO TOTAL DE LA OBRA \$1,254,454.54. OBRA EJERCIDA CON PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (PLANTA DE TRATAMIENTO SJJ 2A ETAPA)	7-EZEQUIEL MONTES	SAN JOSÉ DEL JAGUEY	RURAL	344,539	344,539	344,539	338,175	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA DIFERENCIA PENDIENTE DE REINTEGRO.
INTRODUCCION RED AGUA POTABLE COL. LA NUEVA LUNA	7-EZEQUIEL MONTES	COLONIA LA NUEVA LUNA	RURAL	901,787	901,787	901,787	901,787	100%	0	0	METRO LINEAL	2,600	2,600	100%	OBRA TERMINADA. COSTO TOTAL DE LA OBRA \$1,059,341.69. EJERCIDA CON PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL
INTRODUCCION RED AGUA POTABLE COL. LAS FLORES	7-EZEQUIEL MONTES	COLONIA LAS FLORES	RURAL	329,640	329,640	329,640	329,640	100%	0	0	METRO LINEAL	1,206	1,206	100%	OBRA TERMINADA. COSTO TOTAL DE LA OBRA \$490,012.37 PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL
INTRODUCCION RED AGUA POTABLE COL. VALLE COLORADO	7-EZEQUIEL MONTES	COLONIA VALLE COLORADO	RURAL	295,470	295,470	295,470	295,470	100%	0	0	METRO LINEAL	1,300	1,300	100%	OBRA TERMINADA. COSTO TOTAL DE LA OBRA \$436,748.37. EJERCIDA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL
INTRODUCCION RED AGUA POTABLE COL. VILLA NUEVA	7-EZEQUIEL MONTES	COLONIA VILLA NUEVA	RURAL	564,778	564,778	564,778	564,778	100%	0	0	METRO LINEAL	2,676	2,676	100%	OBRA TERMINADA. COSTO TOTAL DE LA OBRA \$837,006.84. OBRA EJERCIDA CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
EMPEDRADOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CCA	8-HUIMILPAN	SIN NOMBRE	RURAL	566,452	566,452	566,452	566,452	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	EN ESTE RUBRO DE URBANIZACION INCLUYE 3 OBRAS 1.- EMPEDRADO DE ACCESO A PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAGUNILLAS 2.- EMPEDRADO DE ACCESO A PLANTA DE TRATAMIENTO EN VEGIL Y EQUIPAMIENTO DE CCA EN TAPONAS
OBRAS DE ELECTRIFICACION	8-HUIMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	921,996	921,996	921,996	921,996	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE CAPTURE EN FORMA GLOBAL LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION LAS METAS Y LAS COMUNIDADES SON DIVERSAS.
OBRAS DE AGUA POTABLE	8-HUIMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,283,787	2,283,787	2,283,787	2,283,787	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	EN ESTE PROGRAMA SE ESTA REPORTANDO EN FORMA GLOBAL TODO LO CORRESPONDIENTE A AGUA POTABLE. DE TAL FORMA Q LAS METAS Y COMUNIDADES SON DIVERSAS
OBRAS DE DRENAJE	8-HUIMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,301,572	5,301,572	5,301,572	5,301,572	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	EN ESTE PROGRAMA SE CAPTURE EL GLOBAL DEL RUBRO DE DRENAJES, POR TAL MOTIVO LAS METAS Y COMUNIDADES SON DIVERSAS
PISO FIRME	8-HUIMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,278,079	1,278,079	1,278,079	1,278,079	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,418	7,418	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, CARRIZAL DE LOS DURAN	9-JALPAN DE SERRA	CARRIZAL DE LOS DURAN	RURAL	71,100	71,100	71,100	71,100	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, CARRIZALITO	9-JALPAN DE SERRA	CARRIZALITO	RURAL	35,550	35,550	35,550	35,550	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, EL POCITO	9-JALPAN DE SERRA	EL POCITO	RURAL	71,100	71,100	71,100	71,100	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE LETRINAS, EL POCITO	9-JALPAN DE SERRA	EL POCITO	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, EL RINCON	9-JALPAN DE SERRA	EL RINCON (OJO DE AGUA)	RURAL	71,100	71,100	71,100	71,100	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, EMBOCADERO	9-JALPAN DE SERRA	EL EMBOCADERO	RURAL	35,550	35,550	35,550	35,550	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, ESPADAÑUELAS	9-JALPAN DE SERRA	ESPAÑUELA	RURAL	35,550	35,550	35,550	35,550	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, GUAYABOS DE JALPAN	9-JALPAN DE SERRA	GUAYABOS	RURAL	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	13	13	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, LA ESPERANZA	9-JALPAN DE SERRA	LA ESPERANZA	RURAL	106,650	106,650	106,650	106,650	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, LAS FLORES	9-JALPAN DE SERRA	LAS FLORES	RURAL	35,550	35,550	35,550	35,550	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, LAS NUEVAS FLORES	9-JALPAN DE SERRA	LAS NUEVAS FLORES	RURAL	71,100	71,100	71,100	71,100	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, LIMON DE LA PEÑA	9-JALPAN DE SERRA	LIMÓN DE LA PEÑA	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, LOS CHARCOS	9-JALPAN DE SERRA	LOS CHARCOS	RURAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, MADROÑO	9-JALPAN DE SERRA	MADROÑO	RURAL	71,100	71,100	71,100	71,100	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, MALILA	9-JALPAN DE SERRA	MALILA	RURAL	35,550	35,550	35,550	35,550	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, MANZANILLOS	9-JALPAN DE SERRA	MANZANILLOS	RURAL	71,100	71,100	71,100	71,100	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, MESA DEL SAUZ	9-JALPAN DE SERRA	MESA DEL SAUZ	RURAL	71,100	71,100	71,100	71,100	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, ORILLA DEL PLAN	9-JALPAN DE SERRA	ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	RURAL	35,550	35,550	35,550	35,550	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, SALEDAD DE GPE.	9-JALPAN DE SERRA	SOLEDAD DE GUADALUPE	RURAL	71,100	71,100	71,100	71,100	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, SAN ANTONIO TANCYOYL	9-JALPAN DE SERRA	SAN ANTONIO TANCYOYL	RURAL	71,100	71,100	71,100	71,100	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, SAN JUAN DE LOS DURAN	9-JALPAN DE SERRA	SAN JUAN DE LOS DURAN	RURAL	35,550	35,550	35,550	35,550	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, SAUCITO	9-JALPAN DE SERRA	EL SAUCITO	RURAL	35,550	35,550	35,550	35,550	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, TANCAMA	9-JALPAN DE SERRA	TANCAMA	RURAL	71,100	71,100	71,100	71,100	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE LETRINAS, TIERRA FRIA	9-JALPAN DE SERRA	TIERRA FRIA	RURAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, ZOYAPILCA	9-JALPAN DE SERRA	ZOYAPILCA	RURAL	71,100	71,100	71,100	71,100	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME 1A ETAPA	9-JALPAN DE SERRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,397,052	1,397,052	1,397,052	1,397,052	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2DA ETAPA	9-JALPAN DE SERRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,320,205	1,320,205	1,320,205	1,320,205	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES, TANCAMA	9-JALPAN DE SERRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	362,500	362,500	362,500	362,500	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE, CAPULINES	9-JALPAN DE SERRA	CAPULINES	RURAL	262,775	262,775	262,775	262,775	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
SISTEMA REGIONAL DE AGUA, EL MADRONO	9-JALPAN DE SERRA	MADRONO	RURAL	1,793,318	1,793,318	1,793,318	1,793,318	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	1-AMEALCO DE BONFIL	CHITEJE DE GARABATO	RURAL	233,332	233,332	233,332	233,332	100%	0	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	1-AMEALCO DE BONFIL	JACAL DE LA PIEDAD	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	360	360	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	1-AMEALCO DE BONFIL	LA MURALLA	RURAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	721	721	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	1-AMEALCO DE BONFIL	LA MURALLA	RURAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	700	700	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	1-AMEALCO DE BONFIL	LA MURALLA	RURAL	895,000	895,000	895,000	895,000	100%	0	0	0	POSTE	17	17	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	10-LANDA DE MATAMOROS	ENCINO SOLO	RURAL	22,521	22,521	22,521	22,521	100%	0	0	0	METROS LINEALES	213	213	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	10-LANDA DE MATAMOROS	LA SILLETA	RURAL	260,499	260,499	260,499	260,499	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,445	1,445	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	10-LANDA DE MATAMOROS	NEBLINAS	RURAL	331,747	331,747	331,747	331,747	100%	9,485	128	0	METRO LINEAL	926	926	100%	OBRA CONCLUIDA. EN ESTA OBRA SE REFLEJAN LOS INTERESES DE LA CUENTA DEL PROGRAMA
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	10-LANDA DE MATAMOROS	SAN JOSE	RURAL	99,085	99,085	99,085	99,085	100%	0	0	0	METRO LINEAL	727	727	100%	OBRA TERMINADA. LA LOCALIDAD TAMBIEN SE LE CONOCE COMO SAN JOSE ACATITLAN
AMPLIACION DE AGUA POTABLE DIEZMERO	18-TOLIMAN	DIEZMERO	RURAL	235,642	235,642	235,642	235,642	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,400	1,400	100%	
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASAS VIEJAS	18-TOLIMAN	BARRIO DE CASAS VIEJAS	RURAL	14,271	14,271	14,271	14,271	100%	0	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE NOGALES	18-TOLIMAN	NOGALES	RURAL	14,271	14,271	14,271	14,271	100%	0	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	536,000	536,000	536,000	536,000	100%	0	0	0	METROS	1,300	1,300	100%	OBRA TERMINADA EN EL SEMESTRE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JAVIER	RURAL	1,452,155	1,452,155	1,452,155	1,452,155	100%	0	0	POSTE	83	83	100%	OBRA TERMINADA EN EL SEMESTRE
AMPLIACION RED DRENAJE 2A ETAPA SAN JOSE DEL JAGUEY	7-EZEQUEL MONTES	SAN JOSÉ DEL JAGUEY	RURAL	469,132	469,132	469,132	466,496	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA. MONTO NO EJECUTADO PENDIENTE DE REINTEGRAR
AMPLIACION DE RED DE AGUA, ORILLA DEL PLAN	9-JALPAN DE SERRA	ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	RURAL	21,294	21,294	21,294	21,294	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA, PUERTO DE LOS TAMALES	9-JALPAN DE SERRA	PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCÁMA)	RURAL	77,456	77,456	77,456	77,456	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA, RINCON DE TANCYOYL	9-JALPAN DE SERRA	EL RINCON (OJO DE AGUA)	RURAL	76,547	76,547	76,547	76,547	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA, ZOYAPILCA	9-JALPAN DE SERRA	ZOYAPILCA	RURAL	71,850	71,850	71,850	71,850	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE ESPACIO PARA CCA	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN NICOLÁS DE LA TORRE	RURAL	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA	10-LANDA DE MATAMOROS	OTATES	RURAL	18,682	18,682	18,682	18,682	100%	0	0	PLANTEL	1	1	100%	SE REHABILITO EL ANEXO DE BAÑOS
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA GUILLEN	16-SAN JUAN DEL RIO	PUERTA DE ALEGRIAS (PUERTO DE ALEGRIAS)	RURAL	31,800	31,800	31,800	14,605	46%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINALIZADA SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION LA CANTIDAD DE \$17,195.00
REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL 2DA ETAPA	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	1,466,667	1,466,667	1,466,667	1,466,667	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO DE CCA	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN NICOLÁS DE LA TORRE	RURAL	236,500	236,500	236,500	236,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MAGUINARIA															
ADQUISICION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	9-JALPAN DE SERRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	862,500	862,500	862,500	862,500	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE ALAMOS Y JACARANDAS	12-PEDRO ESCOBEDO	DOLORES DE AJUCHTLANCITO	RURAL	103,950	103,950	103,950	103,950	100%	0	0	RED	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% (EL MONTO PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICO YA QUE INCLUIA APORTACION MUNICIPAL Y ESTATAL)
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE GENARO CORONA	12-PEDRO ESCOBEDO	LA D	URBANO	165,375	165,375	165,375	165,375	100%	0	0	RED	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% (EL MONTO PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICO YA QUE INCLUIA APORTACION MUNICIPAL Y ESTATAL)
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE PIRULES Y CEDROS	12-PEDRO ESCOBEDO	DOLORES DE AJUCHTLANCITO	RURAL	59,625	59,625	59,625	59,625	100%	0	0	RED	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% (EL MONTO PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICO YA QUE INCLUIA APORTACION MUNICIPAL Y ESTATAL)
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 15 DE MAYO	12-PEDRO ESCOBEDO	LA LIRA	URBANO	103,950	103,950	103,950	103,950	100%	0	0	RED	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% (EL MONTO PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICO YA QUE INCLUIA APORTACION MUNICIPAL Y ESTATAL)
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, CALLE DEL POZO 1	12-PEDRO ESCOBEDO	LAS POSTAS	RURAL	167,558	167,558	167,558	167,558	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% (EL MONTO PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICO YA QUE INCLUIA APORTACION MUNICIPAL Y ESTATAL)
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE GUADALUPANA	12-PEDRO ESCOBEDO	LA D	URBANO	258,500	258,500	258,500	258,500	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% (EL MONTO PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICO YA QUE INCLUIA APORTACION MUNICIPAL Y ESTATAL)
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE NIÑOS HEROES	12-PEDRO ESCOBEDO	NORIA NUEVA	RURAL	225,250	225,250	225,250	225,250	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% (EL MONTO PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICO YA QUE INCLUIA APORTACION MUNICIPAL Y ESTATAL)
LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALLE FRANCISCO VILLA	12-PEDRO ESCOBEDO	LA LIRA	URBANO	1,000,033	1,000,033	1,000,033	1,000,033	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% (EL MONTO PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICO YA QUE INCLUIA APORTACION MUNICIPAL Y ESTATAL)
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				609,894,398	609,894,398	607,107,629	212,470,531	35%	5,504,562	0		1,036,091	993,466	96%	
FONDOS METROPOLITANOS															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
SISTEMA URBANO METROPOLITANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91,000,000	91,000,000	91,000,000	0	0%	0	0	OBRA	7	0	0%	EL PROYECTO SE EJECUTARÁ EN 2010.
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
MODERNIZACIÓN DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA METROPOLITANA DE CIUDAD DE QUERÉTARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0%	99,033	0	EQUIPO	8	0	0%	LOS EQUIPOS HA ADQUIRIR ESTAN EN PROCESO DE LICITACION.
PROGRAMAS REGIONALES															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
ADEME Y ZAMPEADO DE RIO QUERÉTARO, TRAMO CALLE GRANADAS - H. COLEGIO MILITAR, LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.	11-EL MARQUES	LA CAÑADA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0%	0	0	METROS LINEALES	200	0	0%	
CARRETERA ESTATAL NO. 100, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL KM 0+050	11-EL MARQUES	EL PARAISO	RURAL	1,909,342	1,909,342	1,909,342	572,803	30%	0	0	OBRA	1	0	14%	
CARRETERA ESTATAL NO. 100, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL KM 32+740	11-EL MARQUES	AGUA AZUL	RURAL	1,947,597	1,947,597	1,947,597	584,279	30%	0	0	OBRA	1	0	17%	
CARRETERA ESTATAL NO. 100, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, DEL KM 0+000 AL KM 2+400	11-EL MARQUES	EL PARAISO	RURAL	21,147,432	21,147,432	21,147,432	6,344,230	30%	0	0	KILOMETRO	2	0	17%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES 1A ETAPA LA PIEDAD	11-EL MARQUES	LA PIEDAD (SAN MIGUEL COLORADO)	URBANO	1,874,471	1,874,471	1,874,471	562,341	30%	0	0	METROS CUADRADOS	9,410	1,400	15%	
CONSTR. DE DREN CUESTA CHINA (TRAMO DE CALLE LOMA DE LA CAÑADA A SU CONEXIÓN CON DREN LOMA DORADA), DEL DISTRIBUIDOR VIAL BICENTENARIO.	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	16,373,324	16,373,324	13,656,040	4,096,812	25%	0	0	OBRA	1	0	17%	
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS, OBRA CIVIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL PASO SUPERIOR DEL BLVD. BERNARDO QUINTANA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BICENTENARIO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	89,483,247	89,483,247	89,483,247	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS, OBRA CIVIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LOS DIAMANTES DEL DISTRIBUIDOR VIAL BICENTENARIO UBICADO EN EL ENTRONQUE DE LA AV. CONSTITUYENTES CON EL BLVD. BERNARDO QUINTANA	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	15,320,017	15,320,017	15,320,017	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS CON CONCRETO PARA EL PASO SUPERIOR DEL BLVD. BERNARDO QUINTANA Y LOS PASOS SUPERIORES DE LA GLORIETA CENTRAL DEL DISTRIBUIDOR VIAL BICENTENARIO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	78,823,412	78,823,412	78,823,412	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES 1A ETAPA, LOMAS DE CASA BLANCA	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	3,206,939	3,206,939	3,206,939	962,062	30%	0	0	METROS CUADRADOS	13,493	2,400	18%	LA LOCALIDAD REAL ES COL. LOMAS DE CASA BLANCA NO CATALOGADA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR A OBRA CONVENIO DEL DISTRIBUIDOR VIAL BICENTENARIO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	0	0	0	0	0%	1,287,991	0	ACCION	1	0	0%	
CARRETERA ESTATAL NO. 100, REPARACIÓN DE PUENTE VEHICULAR KM 56+650	18-TOLIMAN	SAN PABLO TOLIMAN	URBANO	2,506,325	2,506,325	2,506,325	751,897	30%	0	0	OBRA	1	0	13%	
CARRETERA ESTATAL NO 100, REPARACIÓN DE PUENTE VEHICULAR, KM 76+600	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	958,168	958,168	958,168	287,450	30%	0	0	OBRA	1	0	15%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
MODERNIZACIÓN DEL CAMINO CHAVARRIAS-ALTAMIRA	4-CADEREYTA DE MONTES	CHAVARRIAS	RURAL	4,999,070	4,999,070	4,999,070	4,988,966	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	11	
PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES.	8-HUIMILPAN	SAN PEDRO	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	11,724	0	0%		
PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES.	8-HUIMILPAN	EL VEGIL	RURAL	250,656	250,656	250,656	0	0%	1,920,738	0	0	METROS CUADRADOS	11,558	0	0%		
OTROS																	
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA (BANCO MUNDIAL)	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,836,029	96%	12,528	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
RESERVAS TERRITORIALES APORTACIÓN DEL UNO AL MILLAR A FAVOR DEL ÓRGANO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA LEGISLATURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE PREDIO RESERVA TERRITORIAL	5-COLÓN	GALERAS	RURAL	155,000,000	155,000,000	155,000,000	155,000,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	987,821	987,821	100%		
FIDEM																	
INVERSIÓN																	
OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN BOLSA FIDEM (RECURSO PENDIENTE DE ASIGNAR)	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	FOLIO CANCELADO POR CIERRE DE BOLSA
AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE CAMINO LAGUNILLAS-EL MILAGRO PRIMERA ETAPA	8-HUIMILPAN	LAGUNILLAS	RURAL	7,000,000	7,000,000	6,930,508	6,930,508	99%	0	0	0	METRO LINEAL	1,835	1,835	100%	LA DIFERENCIA SE REINTEGRA A LA SHCP	
MEJORAMIENTO RENVELACION DE POZOS DE VISITA, TAPAS METALICAS, BROCALES, REJILLAS PLUVIALES EN ARROYO DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO 2009	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	348,263	348,263	348,263	348,263	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CERRADA
MANTENIMIENTO BACHEO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO 2009	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,257,421	1,257,421	1,257,421	1,257,421	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CERRADA
MANTENIMIENTO A DIVERSAS CALLES CON EQUIPO DE RECICLADO DE ASFALTO, SÉPTIMA ETAPA, EN ESTE MUNICIPIO DE QUERETARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	3,340,085	3,340,085	3,340,085	2,987,598	89%	97,854	0	0	0	OBRA	1	1	89%	
MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO CON EQUIPO DE RECICLADO, SEXTA ETAPA	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,502,600	13,502,600	13,502,600	13,502,600	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CERRADA
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA RENVELACION DE POZOS DE VISITA, TAPAS METALICAS, BROCALES, REJILLAS PLUVIALES EN ARROYO DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	446,029	446,029	446,029	133,809	30%	0	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL																	
CONSTRUCCIÓN ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS, DRENES Y CANALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	84,500	7%	0	0	0	0	PROGRAMA	1	1	54%	
PROGRAMA PARA EQUIPAMIENTO PECUARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,100,000	3,100,000	3,100,000	616,347	20%	0	0	0	0	PROGRAMA	1	0	35%	
PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN DEL SUELO Y AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,500,000	8,500,000	8,500,000	3,232,532	38%	0	0	0	0	PROGRAMA	1	0	30%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS PARA AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,400,000	6,400,000	6,400,000	0	0%	0	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INVERNADEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,540,000	5,540,000	5,540,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	30%	11
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,500,000	5,500,000	5,500,000	1,682,318	31%	0	0	PROGRAMA	1	0	39%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS Y FORRAJES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCOS PARCELARIOS DE POTREROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,263,204	42%	0	0	PROGRAMA	1	0	25%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CORRALES PARA EL MANEJO DE GANADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	11%	
PROGRAMA PARA LA REHABILITACIÓN DE BORDOS Y OLLAS PARA RIEGO Y ABREVADERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,500,000	11,500,000	11,500,000	1,154,442	10%	0	0	PROGRAMA	1	0	13%	
PROYECTOS DE FOMENTO A LA TRANSFORMACIÓN SEDEA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR A PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	2,086,418	0	PROGRAMA	1	0	0%	
1 AL MILLAR A FAVOR DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
1 AL MILLAR A FAVOR DEL ORGANO TECNICO DE FISCALIZACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN PROGRAMA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE SACA E INTERPARCELARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,000,000	15,000,000	15,000,000	1,070,105	7%	0	0	PROGRAMA	1	0	45%	
OTROS PROGRAMAS				312,695,729	280,192,191	265,195,729	204,520,254	79%	1,044,743	818,288		34,953	35,491	102%	
PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TECNOLÓGICA															
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
CYTSP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,797,423	25,797,423	25,797,423	23,675,195	92%	36,548	36,548	ALUMNO	3,150	3,238	103%	SE TENIA PROGRAMADO UNA MATRICULA DE 3150 ALUMNOS DE INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2009-2010, EL CUAL SE REBASO CON UN 1.03% DEBIDO A LA APERTURA DE UN GRUPO VESPERTINO EN UN PLANTEL Y DE LA CAPTACION DE ALUMNOS EN GENERAL.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	162,137,961	162,137,961	162,137,961	155,710,805	96%	772,708	772,708	OTROS	24	24	100%	SE PROVISIONARON RECURSOS POR \$ 6,427,156 PARA PAGAR A LOS TRABAJADORES VIA NOMINA, BAJO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: \$3,014,376 PARA CUBRIR EL PAGO DE DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS EN 2009 Y \$3,412,780 POR ACTUALIZACION DEL FACTOR DE PRIMA DE ANTIGUEDAD DEL PERSONAL, IGUALANDO EL FACTOR AL DEL PERSONAL DE LA DGETI, ESTOS CONCEPTOS SE PAGARAN EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2010. SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN ESTE CAPITULO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
CYTGP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,475,392	2,475,392	2,475,392	2,475,392	100%	3,015	3,015	ALUMNO	3,150	3,238	103%	SE TENIA PROGRAMADO UNA MATRICULA DE 3150 ALUMNOS DE INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2009-2010, EL CUAL SE REBASO CON UN 1.03% DEBIDO A LA APERTURA DE UN GRUPO EN TURNO VESPERTINO EN UN PLANTEL Y DE LA CAPTACION DE ALUMNOS EN GENERAL.
MATERIALES Y SUM SERVICIOS GRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,268,071	13,224,493	18,268,071	13,224,493	100%	0	0	ALUMNO	27,326	27,325	100%	EN LO QUE SE REFIERE AL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS ESPECIFICAMENTE EN EL MONTO DEL RECURSO MINISTRADO TENEMOS UN FALTANTE POR \$ 5,043,578.00 QUE CORRESPONDEN A LA RADICACIÓN DEL MES DICIEMBRE 2009 PARA GASTOS DE OPERACION VIA TELEFONICA EL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR NOS HA INFORMADO QUE ESTE RECURSO QUEDARA RADICADO A MAS TARDAR A FINALES DE ENERO 2010, POR LO QUE ESTAREMOS AL PENDIENTE Y ASI CONTAR CON DICHO RECURSO, PROVISIONALMENTE SE TOMARON RECURSOS PROPIOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN ESTOS CAPITULOS.
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															
PIFI (PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL)	16-SAN JUAN DEL RIO	VISTA HERMOSA (CUASINADA)	RURAL	980,000	980,000	980,000	980,000	100%	6,019	6,019	ALUMNO	1,295	1,660	128%	POR LA INCORPORACION DE CONTINUIDAD DE INGENIERAS SE VIO INCREMENTADA LA MATRICULA DE ALUMNOS
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPAMIENTO	16-SAN JUAN DEL RIO	SIN NOMBRE	RURAL	4,955,500	4,955,500	4,955,500	4,815,151	97%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE UTILIZA PARA EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLO SE HA RECIBIDO LA PRIMERA MINISTRACION
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
PROFESIONALIZACION	16-SAN JUAN DEL RIO	SIN NOMBRE	RURAL	44,500	44,500	44,500	44,400	100%	0	0	INFORME	4	4	100%	ESTE RECURSO SE UTILIZA PARA EL PAGO DE PROFESIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SOLO SE HA RECIBIDO LA PRIMERA MINISTRACION
OTROS GASTOS DE OPERACION															
SUBSEMUN EQUIPAMIENTO	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	87,151,400	43,575,700	43,575,700	3,517,368	8%	0	0	PROYECTO	1	0	8%	
SUBSEMUN PRODUCTOS FINANCIEROS	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	0	0	0	0	0%	226,455	0	PROYECTO	1	0	0%	
SUBSEMUN PROFESIONALIZACION	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	7,848,600	3,924,300	3,924,300	77,459	2%	0	0	PROYECTO	1	0	2%	
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)															
MODELO DE PREVENCIÓN EN AUTOCUIDADO EN EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,036,882	3,036,882	3,036,882	0	0%	0	0	CAPACITACION	1	0	40%	SE PIDIO TRABAJO A LOS PROVEEDORES INVOLUCRADOS A REALIZAR SU SERVICIO PARA TENER AVANCE Y NO RETRAZAR MAS EN TIEMPO, OFRECIENDOLES EL PAGO CUANDO SE TERMINE EL TOTAL DEL SERVICIO PROGRAMADO. POR LO QUE A LA FECHA NO SE A REALIZADO PAGO ALGUNO.
APORTACIONES FEDERALES (1659 REGISTROS)															
FAEB				3,838,674,104	3,838,674,104	3,838,674,104	3,838,674,104	100%	9,755,475	9,755,475		204	204	100%	
SERVICIOS PERSONALES															
NOMINAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,755,097,400	3,755,097,400	3,755,097,400	3,755,097,400	100%	0	0	PROYECTO	24	24	100%	EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE SEÑALA "COBERTURA MUNICIPAL" PORQUE EL SISTEMA NO DA OTRA OPCION SIN EMBARGO LA COBERTURA DEL PROGRAMA ES ESTATAL. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AL NUMERO DE QUINCENAS PROGRAMADAS PAGAR DURANTE EL AÑO, TENIENDO APROXIMADAMENTE 14,500 PLAZAS QUE SE PAGAN QUINCENALMENTE.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83,576,704	83,576,704	83,576,704	83,576,704	100%	9,755,475	9,755,475	COMPROMISO	180	180	100%	EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE REPORTA "COBERTURA MUNICIPAL" PORQUE EL SISTEMA NO DA OTRA OPCION, SIN EMBARGO LA COBERTURA DEL FONDO ES ESTATAL. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METAS Y PROYECTOS DE LA DEPENDENCIA, TENIENDO EN EL PRESENTE EJERCICIO APROXIMADAMENTE 180.
FASSA				975,316,773	975,316,773	975,316,773	973,907,907	100%	727,732	727,732		833,841	833,841	100%	
SERVICIOS PERSONALES															
1 SP C 09	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	216,995,423	216,995,423	216,995,423	216,761,594	100%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	185,493	185,493	100%	
1 SP F 09	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,249,510	23,249,510	23,249,510	23,224,457	100%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	19,874	19,874	100%	
1 SP P 09	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	524,876,335	524,876,335	524,876,335	524,310,742	100%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	448,676	448,676	100%	
1 SP R 09	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,749,183	38,749,183	38,749,183	38,707,427	100%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	33,124	33,124	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
1 GO C 09	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,873,576	44,873,576	44,873,576	44,731,549	100%	727,732	727,732	ATENCIÓN MEDICA	38,390	38,390	100%	EL RECURSO GENERADO EN INTERESES FUE UTILIZADO PARA LA OPERATIVIDAD PROPIA DE SESEQ.
1 GO F 09	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,739,243	1,739,243	1,739,243	1,733,738	100%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	1,488	1,488	100%	
1 GO P 09	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120,872,627	120,872,627	120,872,627	120,490,060	100%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	103,407	103,407	100%	
1 GO R 09	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,960,876	3,960,876	3,960,876	3,948,340	100%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	3,389	3,389	100%	
FAIS				542,241,538	541,744,638	541,381,312	433,433,983	80%	1,427,634	631,328		487,193	420,004	86%	
FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
INVERSION POR ASIGNAR A OBRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	13,226	13,226	0	0	0%	414,776	0	ACCION	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, SANTIAGO MEXQUITTLAN	1-AMEALCO DE BONFIL	SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 10.	RURAL	6,472,520	6,472,520	6,472,520	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, ALFAJAYUCAN	11-EL MARQUES	ALFAJAYUCAN	RURAL	6,472,520	6,472,520	6,472,520	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
PAC URBANO PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO Y DRENAJE SANITARIO DE CALLES DE LA COMUNIDAD TIERRA BLANCA, MUNICIPIO EL MARQUES, GRO.	11-EL MARQUES	TIERRA BLANCA	URBANO	3,335,933	3,335,933	3,335,933	3,335,933	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 631.39 M.L. DE LINEA DE CONDUCCION 7.322.48 M2 DE EMPEDRADO 49.75 M2 DE ESCALINATA
PAC URBANO AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y URBANIZACION DE LA COMUNIDAD EL AHORCADO, PEDRO ESCOBEDO, GRO.	12-PEDRO ESCOBEDO	EPHGENIO GONZALEZ (EL AHORCADO)	URBANO	2,221,937	2,221,937	2,221,937	2,221,937	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 168.70 M.L. RED DE AGUA POTABLE 615.13 M.L. DE ALCANTARILLADO DE TUBO DE ALBAÑAL Y 1.569.78 M2 DE EMPEDRADO Y 150 M3 DE ESCALINATA WAMPONTERIA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10/9		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAC URBANO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, URBANIZACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA COLONIA PRADOS DE QUERETARO, DELACION JOSEFA VERGARA, MUNICIPIO DEL QUERETARO, QRO	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	1,263,261	1,263,261	1,263,261	1,263,261	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 297 M.L. RED DE AGUA POTABLE 297 M.L. DE ALCANTARILLADO DE TUBO DE ALBAÑAL Y 2,673 M2 DE EMPEDRADO LA LOCALIDAD REAL ES COL. PRADOS DE QUERETARO
PAC URBANO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y URBANIZACION DE CALLES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, DELEGACION FELIX OSORES SOTOMAYOR, MUNICIPIO QUERETARO, QRO.	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	1,745,222	1,745,222	1,745,222	1,745,222	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 896.90 M.L. RED DE AGUA POTABLE 43 M.L. DE ALCANTARILLADO DE TUBO DE ALBAÑAL Y 3,522.55 M2 DE EMPEDRADO LA LOCALIDAD REAL ES COL. MIGUEL HIDALGO
PAC URBANO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y URBANIZACION DE CALLES DE LA COLONIA VALLE DORADO 2DA. ETAPA, SANTA ROSA JAUREGUI, MUNICIPIO QUERETARO, QRO.	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	612,381	612,381	612,381	612,381	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 220.60 M.L. RED DE AGUA POTABLE 110.30 M.L. DE ALCANTARILLADO DE TUBO DE ALBAÑAL 1,203.55 M2 DE EMPEDRADO. LA LOCALIDAD REAL ES COL. VALLE DORADO 2DA. SECCION
PAC URBANO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y URBANIZACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD ESTANCIA DE PALO DULCE, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI, MUNICIPIO QUERETARO, QRO.	14-QUERETARO	LA ESTANCIA DE PALO DULCE	RURAL	1,034,763	1,034,763	1,034,763	1,034,763	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 377.80 M.L. RED DE AGUA POTABLE 188.90 M.L. DE ALCANTARILLADO DE TUBO DE ALBAÑAL Y 1,666.25 M2 DE EMPEDRADO
PAC URBANO AGUA POTABLE Y URBANIZACION DE CALLES DE LA COLONIA FRATERNIDAD DE SANTIAGO, DELEGACION JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ, MUNICIPIO QUERETARO, QRO.	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	792,129	792,129	792,129	792,129	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 595 M.L. DE LINEA DE CONDUCCION 1,560 M2 DE EMPEDRADO LA LOCALIDAD REAL ES COL. FRATERNIDAD DE SANTIAGO
PAC URBANO AGUA POTABLE Y URBANIZACION DE CALLES DE LA COLONIA VALLE DORADO 1ERA. ETAPA, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI, MUNICIPIO QUERETARO QRO	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	1,216,619	1,216,619	1,216,619	1,216,619	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 896.90 M.L. RED DE AGUA POTABLE 110.30 M.L. 3,193.70 M2 DE EMPEDRADO. LA LOCALIDAD REAL ES COL. VALLE DORADO
PAC URBANO ALCANTARILLADO Y URBANIZACION DE CALLES DE LA COLONIA EL ZAPOTE, DELEGACION FELPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO QUERETARO, QRO.	14-QUERETARO	EL ZAPOTE	RURAL	2,121,451	2,121,451	2,121,451	2,121,451	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 265.17 M.L. DE ALCANTARILLADO 4,802.80 M2 DE EMPEDRADO
PAC URBANO ALCANTARILLADO Y URBANIZACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD LA ESTACADA, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI, MUNICIPIO QUERETARO, QRO.	14-QUERETARO	LA ESTACADA	RURAL	1,771,013	1,771,013	1,771,013	1,771,013	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 81.75 M.L. DE LINEA DE CONDUCCION 4,778.3 M2 DE EMPEDRADO
PAC URBANO ALCANTARILLADO Y URBANIZACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD LA MONJA, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI, MUNICIPIO QUERETARO, QRO.	14-QUERETARO	LA MONJA	RURAL	744,184	744,184	744,184	744,184	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 235.50 M.L. DRENAJE SANITARIO Y 1,184.0 M2 DE EMPEDRADO
PAC URBANO ASFALTO SOBRE EMPEDRADO DE LAS CALLES DE LA COLONIA MENCHACA III, QUERETARO, QRO	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	871,029	871,029	871,029	871,029	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 2,896 M2 DE CARPETA ASFALTICA LA LOCALIDAD REAL ES COL. MENCHACA III
PAC URBANO CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES DE LA COMUNIDAD EL NABO, QUERETARO, QRO	14-QUERETARO	EL NABO	RURAL	2,422,616	2,422,616	2,422,616	2,422,616	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 2,970.70 M2 DE CARPETA ASFALTICA
PAC URBANO URBANIZACION DE CALLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI, MUNICIPIO QUERETARO, QRO	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	774,954	774,954	774,954	774,954	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 2,191.30 M2 DE EMPEDRADO LA LOCALIDAD REAL ES COL. EMILIANO ZAPATA
PAC URBANO URBANIZACION DE CALLES DE LA COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA, DELACION FELPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO QUERETARO, QRO	14-QUERETARO	SANTA MARIA MAGDALENA	URBANO	385,164	385,164	385,164	385,164	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 610 M2 DE EMPEDRADO
PAC URBANO URBANIZACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD EL NABO, DELEGACION FELPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO QUERETARO, QRO.	14-QUERETARO	EL NABO	RURAL	1,020,816	1,020,816	1,020,816	1,020,816	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 3,004.10 M2 DE EMPEDRADO
PAC URBANO URBANIZACION DE LAS CALLES DE LA COLONIA SAN MARCOS, DELEGACION FELPE CARRILLO PUERTO, QUERETARO, QRO	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	486,082	486,082	486,082	486,082	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 1,052.80 M2 DE EMPEDRADO LA LOCALIDAD REAL ES COL. SAN MARCOS
PAC URBANO ALCANTARILLADO Y URBANIZACION DE CALLES DE LA COLONIA LA LOMA 1ERA. ETAPA, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, QRO.	16-SAN JUAN DEL RIO	AMPLIACION LA LOMA	RURAL	2,418,413	2,418,413	2,418,413	2,418,413	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 188.50 M.L. DE ALCANTARILLADO DE TUBO DE ALBAÑAL Y 7,563.90 M2 DE EMPEDRADO
PAC URBANO ALCANTARILLADO Y URBANIZACION DE CALLES DE LA COLONIA VISTHA, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, QRO.	16-SAN JUAN DEL RIO	VISTHA	URBANO	3,504,462	3,504,462	3,504,462	3,504,462	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 537.0 M.L. DE ALCANTARILLADO 7,923.42 M2 DE EMPEDRADO
PAC URBANO ALCANTARILLADO Y URBANIZACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD RANCHO BANTHI, MPIO. SAN JUAN DEL RIO, QRO.	16-SAN JUAN DEL RIO	RANCHO BANTHI (FAMILIA NAVARRETE)	RURAL	2,539,314	2,539,314	2,539,314	2,539,314	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 347 M.L. DE ALCANTARILLADO DE TUBO DE ALBAÑAL Y 3,452 M2 DE EMPEDRADO
PAC URBANO PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD EL RODEO 1RA. SECCION, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, QRO.	16-SAN JUAN DEL RIO	EL RODEO	RURAL	1,812,525	1,812,525	1,812,525	1,812,525	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAC URBANO URBANIZACION DE CALLES DE LA COLONIA LA LLAVE, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, QRO.	16-SAN JUAN DEL RIO	LA LLAVE	URBANO	494,331	494,331	494,331	494,331	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 1,412.10 M2 DE EMPEDRADO
PAC URBANO URBANIZACION DE CALLES DE LA COLONIA LA LOMA 2DA. ETAPA, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, QRO.	16-SAN JUAN DEL RIO	AMPLIACION LA LOMA	RURAL	1,638,767	1,638,767	1,638,767	1,638,767	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 5,007 M2 DE EMPEDRADO
PAC URBANO URBANIZACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL GALINDO, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, QRO.	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN MIGUEL GALINDO	RURAL	2,440,653	2,440,653	2,440,653	2,440,653	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 15,332.92 M2 EMPEDRADO
PAC URBANO ALCANTARILLADO Y URBANIZACION DE CALLES DE LA COLONIA SANTA MARIA DEL CAMINO, MUNICIPIO TEQUISQUIAPAN, QRO	17-TEQUISQUIAPAN	SANTA MARIA DEL CAMINO	RURAL	1,899,967	1,899,967	1,899,967	1,899,967	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 288 M.L. DE ALCANTARILLADO DE TUBO DE ALBAÑAL Y 5,601.85 M2 DE EMPEDRADO
PAC URBANO PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA COMUNIDADES NUEVO SAN JOAQUIN-LA ESPERANZA, MPIO. SAN JOAQUIN Y CADEREYTA, QRO.	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	3,741,363	3,741,363	3,741,363	3,741,363	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 16,740 M2 CARPETA ASFALTICA
PAC URBANO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD EL PALMAR, CADEREYTA DE MONTES, QRO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	2,350,711	2,350,711	2,350,711	2,350,711	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 3038.50 M2 DE CARPETA ASFALTICA
PAC URBANO URBANIZACION DE CALLES DE LA COLONIA JOSE MARIA TRUCHUELO, MUNICIPIO CORREGIDORA, QRO	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	505,320	505,320	505,320	505,320	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA LOCALIDAD REAL ES COL. JOSE MARIA TRUCHUELOS
PAC URBANO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y URBANIZACION DE CALLES DE LA COLONIA BARRIO NUEVO, MUNICIPIO EZEQUEL MONTES, QRO.	7-EZEQUEL MONTES	EZEQUEL MONTES	URBANO	3,877,134	3,877,134	3,877,134	3,877,134	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 1,069 M.L. AGUA POTABLE, 344 M2 ALCANTARILLADO, 12,122 M2 EMPEDRADO Y LA LOCALIDAD CORRESPONDE A BARRIO NUEVO (NO CATALOGADA)
PAC URBANO ALCANTARILLADO Y URBANIZACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD LA CEJA, MPIO. HUIMILPAN, QRO	8-HUIMILPAN	LA CEJA	RURAL	2,240,154	2,240,154	2,240,154	2,240,154	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS 125.5 METROS LINEALES, 7,706 M2 EMPEDRADO LA LOCALIDAD ES CEJA, LA (JOSE LUIS OLVERA) (NO CATALOGADA)
FISM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION	10-LANDA DE MATAMOROS	SAN JOSÉ	RURAL	48,889	48,889	48,889	48,889	100%	0	0	SISTEMA			100%	SE TENDIO LA RED DE DISTRIBUCION EN 727 M.L. Y SE MODIFICO EL MONTO ANUAL DE ACUERDO A LO EJERCIDO.
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	10-LANDA DE MATAMOROS	BARRIO DE LOS PEREZ	RURAL	473,910	473,910	473,910	473,910	100%	0	0	SISTEMA			100%	SE EJECUTARON 1152 M.L. DE TUBERIA DE 3" FIERRO GALVANIZADO; SE AJUSTA EL MONTO ANUAL AL TOTAL EJERCIDO.
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	10-LANDA DE MATAMOROS	ENCINO SOLO	RURAL	11,077	11,077	11,077	11,077	100%	0	0	SISTEMA			100%	OBRA DE CONTINUIDAD PARA SU CONSOLIDACION; SE AJUSTO EL MONTO ANUAL AL TOTAL EJERCIDO.
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	10-LANDA DE MATAMOROS	LANDA DE MATAMOROS	URBANO	668,760	668,760	668,760	668,760	100%	0	0	SISTEMA			100%	SE EJECUTARON 1632 M.L. DE TUBERIA DE 3" FIERRO GALVANIZADO EN B' SAN ESTEBAN Y SE AJUSTO EL MONTO ANUAL AL TOTAL EJERCIDO.
RED DE DISTRIBUCION	10-LANDA DE MATAMOROS	SAN JUANITO	RURAL	98,535	98,535	98,535	98,535	100%	0	0	SISTEMA			100%	SE TENDIO LA RED DE DISTRIBUCION EN 1152 M.L. CON TUBERIA DE 1" Y 11 ROLLOS DE MANGUERA DE 1". SE AJUSTO EL MONTO ANUAL AL TOTAL EJERCIDO.
SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	10-LANDA DE MATAMOROS	AGUA ZARCA	RURAL	925,556	925,556	925,556	925,556	100%	0	0	SISTEMA			100%	SE REALIZO UN AJUSTE EN EL MONTO ANUAL DE ACUERDO AL GASTO TOTAL, HABIENDO ADEMÁS UNA RECLASIFICACION DE GASTO.
SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	10-LANDA DE MATAMOROS	EL LOBO	RURAL	1,102,866	1,102,866	1,102,866	1,102,866	100%	0	0	SISTEMA			100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TERMINACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-LANDA DE MATAMOROS	EL LOBO	RURAL	557,296	557,296	557,296	557,296	100%	0	0	SISTEMA			100%	OBRA DE CONTINUIDAD PARA SU CONSOLIDACION; SE AJUSTO EL MONTO ANUAL AL TOTAL EJERCIDO Y SE RECLASIFICO UN GASTO EL CUAL SE REFLEJARA COMO OTRA OBRA.
LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COL. FRANCISCO VILLA	12-PEDRO ESCOBEDO	LA LIRA	URBANO	208,791	208,791	208,791	208,791	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION			100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO; AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
CONSTRUCCION RED DE AGUA PLAZUELA	13-PENAMILLER	LA PLAZUELA	RURAL	58,883	58,883	58,883	58,883	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION			100%	
LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE DE PEÑA BLANCA	13-PENAMILLER	PEÑA BLANCA	RURAL	136,775	136,775	136,775	136,775	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION			100%	
LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE PTO STA MARIA	13-PENAMILLER	PUERTO DE SANTA MARIA	RURAL	158,008	158,008	158,008	158,008	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION			100%	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-SAN JOAQUÍN	SANTA MARIA ALAMOS	RURAL	240,006	240,006	240,006	240,006	100%	0	0	METRO LINEAL	725	725	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	LA VALLA	URBANO	869,145	869,145	869,145	869,145	100%	0	0	METRO LINEAL	2,489	2,489	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION SIST AGUA POTABLE TIERRA VOLTEADA DON LUCAS PEÑA BLANCA	18-TOLIMAN	TIERRA VOLTEADA	RURAL	924,525	924,525	924,525	924,525	100%	0	0	SISTEMA			100%	
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	ADJUNTITAS UNO	RURAL	198,000	198,000	198,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,500	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL ZENTHE	RURAL	118,649	118,649	118,649	104,224	88%	0	0	SISTEMA			87%	OBRA EN PROCESO
AGUA POTABLE JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL	5-COLÓN	PALMAS	RURAL	64,066	64,066	64,066	64,066	100%	0	0	METRO LINEAL	224	224	100%	
AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE FRENTE AL CAMPO	5-COLÓN	LA CARBONERA	RURAL	299,093	299,093	299,093	299,093	100%	0	0	METRO CUADRADO	751	751	100%	
AMPLIACION AGUA POTABLE	8-HUIMILPAN	LA MESITA LAGUNILLAS	RURAL	99,848	99,848	99,848	99,848	100%	0	0	METRO LINEAL	365	365	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SISTEMA DE AGUA POTABLE, CAPULINES	9-JALPAN DE SERRA	CAPULINES	RURAL	192,702	192,702	192,702	192,702	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD
SISTEMA REGIONAL DE AGUA, EL MADRONO	9-JALPAN DE SERRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,315,100	1,315,100	1,315,100	1,315,100	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL SISTEMA ES REGIONAL, POR LO QUE SE BENEFICIARA A MAS COMUNIDADES QUE SE ENCUENTRAN ALEDANAS
AMPLIACION AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN VARIAS COMUNIDADES	1-AMEALCO DE BONFIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29,122	29,122	29,122	29,122	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1,069	1,069	100%	
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	10-LANDA DE MATAMOROS	BARRIO DE LA LUZ	RURAL	9,232	9,232	9,232	9,232	100%	0	0	METRO LINEAL	531	531	100%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	10-LANDA DE MATAMOROS	BARRIO DE SANTA TERESITA	RURAL	16,872	16,872	16,872	16,872	100%	0	0	METRO LINEAL	598	598	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	10-LANDA DE MATAMOROS	EL CARNICERO	RURAL	11,593	11,593	11,593	11,593	100%	0	0	METRO LINEAL	1,523	1,523	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, SE AJUSTA EL MONTO ANUAL AL TOTAL EJERCIDO POR EL TERMINO DE ADMINISTRACION
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	10-LANDA DE MATAMOROS	LA SILLETA	RURAL	127,190	127,190	127,190	127,190	100%	0	0	METRO LINEAL	1,445	1,445	100%	SE MODIFICAN EL MONTO EJERCIDO AL CIERRE DE EJERCICIO
SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	10-LANDA DE MATAMOROS	AGUA ZARCA	RURAL	163,917	163,917	163,917	163,917	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, SE AJUSTA EL MONTO PROGRAMADO ANUAL AL TOTAL EJERCIDO POR EL TERMINO DE ADMINISTRACION
AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES	11-EL MARQUES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	190,593	190,593	190,593	190,593	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, EL REMANENTE ANUAL SE DESTINA A OBRA NUEVA
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	15-SAN JOAQUIN	SAN ANTONIO	RURAL	58,528	58,528	58,528	58,528	100%	0	0	METRO LINEAL	307	307	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE EN CALLE LAZARO CARDENAS, FRANCISCO JAVIER MINA, PROL. NIÑOS HEROES, CONSTITUCION Y REFORMA	16-SAN JUAN DEL RIO	GALINDO (SAN JOSE GALINDO)	URBANO	531,449	531,449	531,449	75,590	14%	0	0	METRO LINEAL	1,800	1,710	95%	OBRA PENDIENTE POR TRAMITAR FINIQUITO
AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE EN CALLES DE SAN SEBASTIAN ORIENTE Y PONIENTE	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN SEBASTIAN DE LAS BARRANCAS NORTE	RURAL	389,783	389,783	389,783	389,783	100%	0	0	METRO LINEAL	1,579	1,579	100%	OBRA FINALIZADA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ADJUNTILLAS	18-TOLIMAN	ADJUNTILLAS	RURAL	38,426	38,426	38,426	38,426	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CASAS VIEJAS	18-TOLIMAN	BARRIO DE CASAS VIEJAS	RURAL	7,030	7,030	7,030	7,030	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DIEZMEROS	18-TOLIMAN	DIEZMERO	RURAL	116,076	116,076	116,076	116,076	100%	0	0	METRO LINEAL	1,400	1,400	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LA MATAMBA	18-TOLIMAN	LA MATAMBA UNO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE NOGALES	18-TOLIMAN	NOGALES	RURAL	7,030	7,030	7,030	7,030	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SABINO DE SAN AMBROSIO	18-TOLIMAN	SABINO DE SAN AMBROSIO	RURAL	53,173	53,173	53,173	53,173	100%	0	0	METRO LINEAL	516	516	100%	OBRA TERMINADA
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE TRES CRUCES.	2-PINAL DE AMOLES	TRES CRUCES	RURAL	285,423	285,423	285,423	285,423	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-ARROYO SECO	EL REFUGIO	RURAL	98,265	98,265	98,265	98,265	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN EL POA MODIFICADO EL 10 DE SEPTIEMBRE 2009 SE MODIFICO LA UNIDAD POR SISTEMA Y SE INCREMENTO EL IMPORTE DE LA OBRA OBRA MODIFICADA POA 2009 EN ACTA DE CABILDO NO. 14 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009
SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-ARROYO SECO	LA MAROMA	RURAL	125,782	125,782	125,782	125,782	100%	0	0	METRO LINEAL	700	700	100%	EN EL POA 2009 MODIFICADO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE SE INCREMENTO IMPORTE DE LA OBRA ESTA OBRA SE MODIFICO EL IMPORTE EN POA 2009 ACTA DE CABILDO 14 DE FECHA 31 DICIEMBRE 2009
SISTEMA DE AGUA POTABLE 2"	3-ARROYO SECO	SANTA MARIA DE LOS COCOS	RURAL	213,672	213,672	213,672	213,672	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN EL POA 2009 ACTUALIZADO EL DIA 10 SEPTIEMBRE 2009 SE CAMBIO METROS LINEALES A UNIDAD Y SE AMPLIO EL PRESUPUESTO SE MODIFICO EL NOMBRE DE LA OBRA SISTEMA DE AGUA POTABLE 2" (6A ETAPA) EL POA 2009 EN ACTA DE CABILDO NO. 14 DE FECHA 31 DICIEMBRE 2009 SE DISMINUYO ESTA OBRA POR ESTAR AL 100%
SUMINISTRO DE TUBERIA 1" Y DE 1/2"	3-ARROYO SECO	AYUTLA	RURAL	14,876	14,876	14,876	14,876	100%	0	0	METRO LINEAL	122	122	100%	OBRA MODIFICADA EN POA 2009 ACTA DE CABILDO NO.14 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009
SUMINISTRO DE TUBERIA 1 1/2" SISTEMA DE AGUA	3-ARROYO SECO	EL TEPOZAN	RURAL	10,764	10,764	10,764	10,764	100%	0	0	METRO LINEAL	77	77	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA 2" A. POTABLE	3-ARROYO SECO	EL CERONAL (LA LOMA)	RURAL	283,197	283,197	283,197	283,197	100%	0	0	METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	OBRA MODIFICADA EN POA 2009 EN ACTA DE CABILDO 14 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009
TERMINACION DE LINEA ELECTRICA SUBESTACION Y SISTEMA DE BOMBEO	3-ARROYO SECO	AYUTLA	RURAL	700,000	700,000	700,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE LINARES	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA GUERRERO	RURAL	29,707	29,707	29,707	29,707	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE CON MENOS PRESUPUESTACION
AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	49,796	49,796	49,796	49,796	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGUA SALADA OBRA CONCLUIDA CON REDUCCION PRESUPUESTAL
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	NO INICIADA EN CUARTO TRIMESTRE
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-COLÓN	EL POLEO	RURAL	67,485	67,485	67,485	67,485	100%	0	0	METRO LINEAL	210	210	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-COLÓN	LOS TRIGOS	RURAL	60,828	60,828	60,828	60,828	100%	0	0	METRO LINEAL	243	243	100%	
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE C RODOLFO VELAZQUEZ BO LA REDONDA	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	68,588	68,588	68,588	68,588	100%	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	8-HUIMILPAN	SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERIA)	RURAL	112,855	112,855	112,855	112,855	100%	0	0	METRO LINEAL	365	365	100%	
AMPLIACION RED AGUA POTABLE	8-HUIMILPAN	EL MIRADOR	RURAL	51,387	51,387	51,387	51,387	100%	0	0	METRO LINEAL	390	390	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA, ORILLA DEL PLAN	9-JALPAN DE SERRA	ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	RURAL	15,616	15,616	15,616	15,616	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	SE AMPLIA LA RED DE DISTRIBUCION QUE EXISTE ACTUALMENTE
AMPLIACION DE RED DE AGUA, PUERTO DE LOS TAMALES	9-JALPAN DE SERRA	PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA)	RURAL	56,801	56,801	56,801	56,801	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	SE AMPLIA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA QUE ACTUALMENTE EXISTE
AMPLIACION DE RED DE AGUA, RINCON DE TANCOCYL	9-JALPAN DE SERRA	EL RINCON (OJO DE AGUA)	RURAL	56,135	56,135	56,135	56,135	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	SE AMPLIA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA QUE EXISTE ACTUALMENTE
AMPLIACION DE RED DE AGUA, ZOYAPILCA	9-JALPAN DE SERRA	ZOYAPILCA	RURAL	52,690	52,690	52,690	52,690	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	SE AMPLIA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA QUE SE TIENE ACTUALMENTE
REHABILITACION															
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION PROG PROSSAPYS 09 SAN CIRILO	12-PEDRO ESCOBEDO	SAN CIRILO	RURAL	793,927	793,927	793,927	793,927	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO, AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REHAB. SIST. AGUA VARIAS LOCALIDADES	13-PEÑAMILLER	PEÑAMILLER	URBANO	194,338	194,338	194,338	194,338	100%	0	0	0	METRO LINEAL	42	42	100%	11
REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL FRONTONCILLO	13-PEÑAMILLER	EL FRONTONCILLO	RURAL	351,789	351,789	351,789	351,789	100%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
REHABILITACION DE AGUA POTABLE DE 3 1A ETAPA CRUZ DEL MILAGRO	13-PEÑAMILLER	CRUZ DEL MILAGRO	RURAL	267,593	267,593	267,593	267,593	100%	0	0	0	METRO LINEAL	130	130	100%	
REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PTO DEL AHORCADO	13-PEÑAMILLER	PUERTO DEL AHORCADO	RURAL	89,697	89,697	89,697	89,697	100%	0	0	0	METRO LINEAL	328	328	100%	
REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE	15-SAN JOAQUIN	APARTADERO	RURAL	95,827	95,827	95,827	95,827	100%	0	0	0	METRO LINEAL	540	540	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
RECONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PINAL DE AMOLES	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	494,991	494,991	494,991	494,991	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %
REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-ARROYO SECO	LA FLORIDA	RURAL	91,370	91,370	91,370	91,370	100%	0	0	0	METRO LINEAL	750	750	100%	OBRA MODIFICADA EL IMPORTE DISMINUYO EN POA 2009 EN ACTA DE CABILDO 2009 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO LA LUZ	RURAL	39,827	39,827	39,827	39,827	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE CON MENOS PRESUPUESTACION
PLANTA POTABILIZADORA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE LA CAJA DERIVAORA, TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO EN EL PARQUE BICENTENARIO DELEG. SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	PLANTA	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR ERROR DE CAPTURA
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																
ESTUDIOS DE PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	11-EL MARQUES	COYOTILLOS	RURAL	2,450,000	2,450,000	2,450,000	1,888,448	77%	0	0	0	POZO	1	1	77%	ESTA OBRA SE REFIERA A LOS ESTUDIOS Y EQUIPAMIENTO DE 1 POZO,LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 77 % DEL TOTAL PROGRAMADO.
TERMINACION DE POZO S.M. PALMAS	13-PEÑAMILLER	SAN MIGUEL PALMAS (MISION DE PALMAS)	RURAL	245,453	245,453	245,453	245,453	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																
ADEMADO DE POZO SUB. Y EQUIPAMIENTO CERRITO COLORADO	13-PEÑAMILLER	CERRO COLORADO	RURAL	50,449	50,449	50,449	50,449	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE RECLASIFICO UN GASTO POR ESO DISMINUYO
REHABILITACION																
ADEMADO DE POZO 2A ETAPA LOS ALAMOS	13-PEÑAMILLER	LOS ALAMOS	RURAL	394,974	394,974	394,974	394,974	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO																
ESTUDIOS DE PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	11-EL MARQUES	SAN RAFAEL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	POZO	0	0	0%	OBRA CANCELADA, EL RECURSO MINISTRADO SE DESTINA A OBRAS NUEVAS CON FOLIOS 28502,28964,28912,28936,28964 Y 29017
EQUIPO DE POZO LA ORDEÑA	13-PEÑAMILLER	LA ORDEÑA	RURAL	152,005	152,005	152,005	152,005	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE 90 M3	10-LANDA DE MATAMOROS	EL GAVILAN	RURAL	53,495	53,495	53,495	53,495	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	50	50	100%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
TERMINACION DEPOSITO 200 M3	10-LANDA DE MATAMOROS	LANDA DE MATAMOROS	URBANO	39,329	39,329	39,329	39,329	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	200	200	100%	SE CONSTRUYE DEPOSITO DE 200 M3 EN EL BARRIO SAN ESTEBAN DE LA CABECERA MUNICIPAL OBRA TERMINADA Y OPERANDO. SE AJUSTA EL MONTO ANUAL CON EL TOTAL EJERCIDO.
CONSTRUCCION DE DEPOSITO CERRITOS	13-PEÑAMILLER	LOS CERRITOS	RURAL	65,384	65,384	65,384	65,384	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10/9		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 50M3 GUDINOS	18-TOLIMAN	GUDINOS	RURAL	236,178	236,178	236,178	236,178	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE 30.00 M3	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL ZENTHE	RURAL	249,892	249,892	249,892	249,892	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE
CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO	4-CADEREYTA DE MONTES	LA MORA	RURAL	295,000	295,000	295,000	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	OBRA NO INICIADA EN CUARTO TRIMESTRE
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
OTROS															
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO	11-EL MARQUES	SANTA CRUZ	URBANO	181,554	181,554	181,554	181,554	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE LA OBRA DE TOMA DE LA PRESA SANTA CATARINA, EN SANTA ROSA JAUREGUI, DELEG. SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	725,000	725,000	725,000	725,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
CONSTRUCCION BASES DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO 3A ETAPA	17-TEQUISQUIAPAN	SAN JOSE DE LA LAJA	RURAL	414,976	414,976	414,976	414,976	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	METAS: BASES TANQUE ELEVADO - BENEFICIARIOS: 2,500 HABITANTES SE OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$35,023.54. LA CUAL SE DESTINARA O OTRAS OBRAS.
ADQUISICION DE TUBOS PARA AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	1,210,947	1,210,947	1,210,947	1,210,947	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 2"	3-ARROYO SECO	EL TRAPICHE	RURAL	171,198	171,198	171,198	171,198	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN POA ACTUALIZADO EL 10 SEPTIEMBRE 2009 SE ACTUALIZO MI A SISTEMA Y SE INCREMENTO EL IMPORTE OBRA MODIFICADA POA 2009 EN ACTA DE CABILDO NO. 14 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	6,835	6,835	6,835	6,835	100%	0	0	METRO LINEAL	130	130	100%	OBRA CONCLUIDA TERCER TRIMESTRE 2009
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	9,017	9,017	9,017	9,017	100%	0	0	METRO LINEAL	105	105	100%	OBRA CONCLUIDA- REDUCCION PRESUPUESTAL CONCLUIDA EN TERCER TRIMESTRE
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	LA CARBONERA	RURAL	172,492	172,492	172,492	172,492	100%	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	OBRA CONCLUIDA EN TERCER TRIMESTRE
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	LOMA DE GUADALUPE	RURAL	49,998	49,998	49,998	49,998	100%	0	0	METRO LINEAL	138	138	100%	OBRA CONCLUIDA EN TERCER TRIMESTRE
SUMINISTRO DE TINACOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA CALERA (LOS GUERREROS)	RURAL	23,800	23,800	23,800	23,800	100%	0	0	TINACO	15	15	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION
SUMINISTRO DE TINACOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA LAJITA	RURAL	29,400	29,400	29,400	29,400	100%	0	0	TINACO	20	20	100%	OBRA CONCLUIDA- AMPLIACION PRESUPUESTAL OBRA CONCLUIDA TERCER TRIMESTRE
SUMINISTRO DE TUBERIA DE 2" PARA RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	EL BANCO	RURAL	49,769	49,769	49,769	49,769	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	OBRA CONCLUIDA EN TERCER CUARTO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	8-HUIMILPAN	HUIMILPAN	URBANO	74,310	74,310	74,310	74,310	100%	0	0	METROS LINEALES	1,120	1,120	100%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION															
CORRECCION Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CON ANDADOR LATERAL CALLE PABLO VAZQUEZ	11-EL MARQUES	CHICHIMEQUILLAS	URBANO	2,225,270	2,225,270	2,225,270	2,225,270	100%	6,229	0	CANAL	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 2985 HABITANTE. OBRA TERMINADA. INCLUYE INTERESES ENTREGADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO POR \$1783.59
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	3-ARROYO SECO	SAN JOSE DEL TEPAME	RURAL	65,857	65,857	65,857	65,857	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA OBRA MODIFICADA EN IMPORTE POA 2009 EN ACTA DE CABILDO 14 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	3-ARROYO SECO	TERRAS PRIETAS	RURAL	67,829	67,829	67,829	67,829	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA OBRA MODIFICADA EN IMPORTE POA 2009 EN ACTA DE CABILDO 2009 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y RAMPA	3-ARROYO SECO	PURISIMA DE ARISTA	RURAL	82,003	82,003	82,003	82,003	100%	0	0	ALCANTARILLA	2	2	100%	OBRA MODIFICADA EN IMPORTE. POA 2009 EN ACTA DE CABILDO 14 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y SUMINISTRO DE TUBERIA 36"	3-ARROYO SECO	LA FLORIDA	RURAL	123,857	123,857	123,857	123,857	100%	0	0	ALCANTARILLA	4	4	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA OBRA MODIFICADA EN IMPORTE EN POA 2009 EN ACTA DE CABILDO NO 14 DE FECHA 31 DICIEMBRE 2009
REHABILITACION REHABILITACION MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE DREN PLUIVAL EN CENTRO DE LA POBLACION	11-EL MARQUÉS	SAN VICENTE FERRER	RURAL	939,983	939,983	939,983	939,983	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, OBRA TERMINADA.
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION CONST. LINEA DE DRENAJE PIDESAGUE SEC. TECNICA	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO)	RURAL	127,741	127,741	127,741	127,741	100%	0	0	METRO LINEAL	236	236	100%	
TUBERIA PARA CANALIZACION DE DRENAJE	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 60.)	RURAL	466,157	466,157	466,157	466,157	100%	0	0	METRO LINEAL	3,240	3,240	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA LA TEGUA	11-EL MARQUÉS	AMAZCALA	URBANO	344,236	344,236	344,236	344,236	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA LA TEHUA	11-EL MARQUÉS	AMAZCALA	URBANO	373,241	373,241	373,241	373,241	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
URBANIZACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES	11-EL MARQUÉS	ATONGO	URBANO	267,932	267,932	267,932	267,932	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALE NIÑOS HEROES Y DE LA ROSA	12-PEDRO ESCOBEDO	AJUCHTLANCITO	URBANO	839,298	839,298	839,298	839,298	100%	0	0	RED	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO, AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CONSTRUCCION RED DRENAJE COLECTOR GENERAL STA ETAPA	12-PEDRO ESCOBEDO	LA D	URBANO	395,983	395,983	395,983	395,983	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO, AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
2ª ETAPA DEL COLECTOR SANITARIO SISTEMA JOFRE - LA GOTERA	14-QUERETARO	LA GOTERA	URBANO	192,012	192,012	192,012	57,604	30%	0	0	OBRA	1	1	56%	
DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL CANAL COMUNIDAD CASA BLANCA	16-SAN JUAN DEL RIO	CASA BLANCA	RURAL	153,515	153,515	153,515	153,515	100%	0	0	METRO LINEAL	467	467	100%	OBRA FINALIZADA
DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL CANAL COMUNIDAD CASA BLANCA	16-SAN JUAN DEL RIO	CASA BLANCA	RURAL	228,337	228,337	228,337	228,337	100%	0	0	METRO LINEAL	519	519	100%	OBRA FINALIZADA
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES TLAXCALA, AGUASCALIENTES Y EDO DE MEXICO COL. AQUILES SERDAN	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	99,991	99,991	99,991	99,991	100%	0	0	METRO LINEAL	236	236	100%	OBRA FINALIZADA
PROYECTO EJECUTIVO SISTEMA ALCANTARILLADO TOLIMAN	18-TOLIMAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	157,500	157,500	157,500	157,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONI	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	450	0	0%	NO INICIADA
DRENAJE (COM EMPEDRADO) EN LA ENTRADA	5-COLÓN	EL GALLO	RURAL	246,211	246,211	246,211	246,211	100%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	
RED DRENAJE SANITARIO	6-CORREGIDORA	BRAVO	RURAL	634,000	634,000	634,000	634,000	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	EL REMANENTE SE ASIGNA A LA OBRA BOLSA FISM 2009
APORTACION A PROGRAMAS FEDERALES	8-HUIMILPAN	SIN NOMBRE	RURAL	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y LAS COMUNIDADES SON DIVERSAS TODO DEPENDE DE LA OBRA A REALIZAR EN ESTE CASO SE MANEJAN LOS PROGRAMAS DE PDZP. 3X1 PARA MIGRANTES Y PREP
CONSTRUCCION DRENAJE	8-HUIMILPAN	HUIMILPAN	URBANO	134,990	134,990	134,990	134,990	100%	0	0	METRO LINEAL	96	96	100%	
AMPLIACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	1-AMEALCO DE BONFIL	AMEALCO DE BONFIL	URBANO	52,239	52,239	52,239	52,239	100%	0	0	METRO LINEAL	160	160	100%	11
AMPL. RED DE DRENAJE	10-LANDA DE MATAMOROS	LANDA DE MATAMOROS	URBANO	246,574	246,574	246,574	246,574	100%	0	0	METRO LINEAL	344	344	100%	LA OBRA SE EJECUTA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN Bº SAN ESTEBAN Y SE MODIFICO EL MONTO ANUAL POR HABER QUEDADO CONCEPTOS PENDIENTES
AMPL. RED DE DRENAJE	10-LANDA DE MATAMOROS	LANDA DE MATAMOROS	URBANO	522,428	522,428	522,428	522,428	100%	0	0	METRO LINEAL	600	863	144%	LA OBRA SE EJECUTA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN Bº SAN MIGUEL, SE AMPLIARON LAS METAS Y EL MONTO ANUAL SE AJUSTA AL TOTAL EJERCIDO.
AMPL. RED DE DRENAJE	10-LANDA DE MATAMOROS	NEBLINAS	RURAL	159,548	159,548	159,548	159,548	100%	0	0	METRO LINEAL	928	928	100%	OBRA CONCLUIDA, SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO.
AMPLIACION RED DE DRENAJE	10-LANDA DE MATAMOROS	EL BANCO	RURAL	28,290	28,290	28,290	28,290	100%	0	0	METRO LINEAL	1,311	1,311	100%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO, SE AJUSTA EL MONTO ANUAL AL EJERCIDO TOTAL, POR EL TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DE LA COMUNIDAD	11-EL MARQUES	SANTA CRUZ	URBANO	376,634	376,634	376,634	376,634	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIRIANO PEREZ	11-EL MARQUÉS	RANCHO EX-HACIENDA DE CHICHIMEQUILLAS	RURAL	398,394	398,394	398,394	398,394	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REPRESENTA 1 OBRA EL PROYECTO, OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA POBLACION ZONA PONIENTE	11-EL MARQUÉS	EL LOBO	RURAL	133,266	133,266	133,266	133,266	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EL REMANENTE DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL SE DESTINA A OTRA OBRA NUEVA
AMPLIACION DE RED DRENAJE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 15 DE MAYO,	12-PEDRO ESCOBEDO	LA LIRA	URBANO	192,589	192,589	192,589	192,589	100%	0	0	RED	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO, AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE ALAMOS Y JACARANDAS	12-PEDRO ESCOBEDO	DOLORES DE AJUCHTLANCITO	RURAL	227,976	227,976	227,976	227,976	100%	0	0	RED	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO, AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE BALAUSTRADAS	12-PEDRO ESCOBEDO	ESCOLASTICAS	RURAL	840,775	840,775	840,775	840,775	100%	0	0	RED	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO, AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE GENARO CORONA	12-PEDRO ESCOBEDO	LA D	URBANO	367,035	367,035	367,035	367,035	100%	0	0	RED	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO, AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE PIRULES Y CEDROS	12-PEDRO ESCOBEDO	DOLORES DE AJUCHTLANCITO	RURAL	131,156	131,156	131,156	131,156	100%	0	0	RED	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO, AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FUNDADORES Y FRANCISCO VILLA	16-SAN JUAN DEL RIO	PALMA DE ROMERO	RURAL	121,722	121,722	121,722	121,722	100%	0	0	METRO LINEAL	164	164	100%	OBRA FINALIZADA
AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO EN CALLES LA CANADA, CONTINUACION AV. DEL TRABAJO, CALLE DEL VERGEL, CALLE ORIENTE Y CONTINUACION AV. DEL PUENTE	16-SAN JUAN DEL RIO	PUERTA DE PALMILLAS	RURAL	500,000	500,000	500,000	149,062	30%	0	0	METRO LINEAL	670	235	35%	OBRA PENDIENTE POR TRAMITAR FINIQUITO
AMPLIACION DRENAJE SANITARIO EN CALLES MIGUEL HIDALGO, UNIVERSIDAD Y CERRITOS	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA BARBARA DE LA CUEVA	RURAL	358,940	358,940	358,940	358,940	100%	0	0	METRO LINEAL	725	725	100%	OBRA FINALIZADA
AMPLIACION DRENAJE CALLE PASCUAL OROZCO, GUERRERO, TLAXCALA Y CAMPECHE	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	158,373	158,373	158,373	158,373	100%	0	0	METRO LINEAL	644	644	100%	LOCALIDAD DE LA OBRA: COL. SANTA FE (NO EXITE EN CATALOGO DE LOCALIDADES, COMO TAL) METAS: 643.55 ML DE DRENAJE - BENEFICIARIOS: 450 HABITANTES SE OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$41,627.07. SE DESTINARA PARA OTRA OBRA.
AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE TEQUESQUITO	18-TOLIMAN	TEQUESQUITO (CHALMA)	RURAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	METRO LINEAL	490	490	100%	
AMPLIACION DRENAJE ESC PRIMARIA CASAS VIEJAS	18-TOLIMAN	BARRIO DE CASAS VIEJAS	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%	OBRA QUE SE EJECUTARA EN EL 2010
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DRENAJE EL MOLINO	18-TOLIMAN	EL MOLINO	RURAL	202,140	202,140	202,140	202,140	100%	0	0	METRO LINEAL	220	220	100%	
AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE PENAMILLER	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	399,913	399,913	399,913	399,913	100%	0	0	METRO LINEAL	490	490	100%	OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	5-COLÓN	LOS QUIOTES (SAN JOSÉ LOS QUIOTES)	RURAL	350,495	350,495	350,495	350,495	100%	0	0	0	METRO LINEAL	411	411	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	5-COLÓN	PUERTA DE ENMEDIO	RURAL	334,961	334,961	334,961	334,961	100%	0	0	0	METRO LINEAL	389	389	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	5-COLÓN	SAN FRANCISCO	RURAL	270,000	270,000	270,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	295	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	5-COLÓN	SAN VICENTE EL ALTO (SAN VICENTE)	RURAL	339,286	339,286	339,286	339,286	100%	0	0	0	METRO LINEAL	715	715	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	5-COLÓN	VIBORILLAS	RURAL	361,247	361,247	361,247	361,247	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE C. GARDENIAS Y CAMELINAS BO LA BOLA	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	190,710	190,710	190,710	190,710	100%	0	0	0	METRO LINEAL	434	434	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION RED DE DRENAJE AV SAN MIGUEL BO LOS CERRITOS	7-EZEQUIEL MONTES	VILLA PROGRESO	URBANO	220,698	220,698	220,698	220,698	100%	0	0	0	METRO LINEAL	365	365	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION RED DE DRENAJE C MARGARITAS Y CODORNIZ BO LA BOLA	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	127,367	127,367	127,367	127,367	100%	0	0	0	METRO LINEAL	288	288	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION RED DRENAJE BO LOS PALACIOS	7-EZEQUIEL MONTES	BERNAL	URBANO	49,548	49,548	49,548	49,548	100%	0	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION RED DRENAJE C MELCHOR OCAMPO	7-EZEQUIEL MONTES	VILLA PROGRESO	URBANO	179,852	179,852	179,852	179,852	100%	0	0	0	METRO LINEAL	352	352	100%	OBRA TERMINADA
MANTENIMIENTO																
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL	4-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	2,187,662	2,187,662	2,187,662	2,187,662	100%	0	0	0	OBRA	145	145	100%	OBRA CERRADA
REHABILITACION																
REHABILITACION RED DE DRENAJE EN CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	759,428	759,428	759,428	759,428	100%	0	0	0	METRO LINEAL	180	180	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD, YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO. LOS LLANITOS)
DRENAJE CON REPOSICION DE EMPEDRADO	5-COLÓN	PURISIMA DE CUBOS (LA PURISIMA)	RURAL	427,526	427,526	427,526	427,526	100%	0	0	0	METRO LINEAL	700	700	100%	
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	5-COLÓN	SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA)	RURAL	479,083	479,083	479,083	479,083	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
COLECTOR SANITARIO	6-CORREGIDORA	LOS OLVERA	URBANO	478,045	478,045	478,045	478,045	100%	0	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	EL REMANENTE SE ASIGNA A LA OBRA BOLSA FISM 2009
REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	290,199	290,199	290,199	290,199	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION RED DRENAJE CALLE JOAQUIN VEGA	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	47,360	47,360	47,360	47,360	100%	0	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL 2DA ETAPA	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																
CONSTRUCCION																
CONEXION DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS A PLANTA DE TRATAMIENTO	5-COLÓN	NOGALES	RURAL	145,294	145,294	145,294	145,294	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PLANTA DE TRATAMIENTO	6-CORREGIDORA	EL JARAL	RURAL	1,950,000	1,950,000	1,600,000	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	SE CANCELA LA OBRA, PERO SE ASIGNA A LA OBRA BOLSA FISM 2009
PLANTA DE TRATAMIENTO	6-CORREGIDORA	JOAQUIN HERRERA	RURAL	2,000,000	1,503,000	1,503,000	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	ESTA OBRA SE CANCELO Y SE ABRIÓ UNA NUEVA OBRA BOLSA FISM 2009. EL SALDO \$1,900,000.00 SE ASIGNA A ESTA OBRA.
MANTENIMIENTO															
COLECTOR A LA PLANTA DE TRATAMIENTO	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	633,650	633,650	633,650	633,650	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	5-COLÓN	PEÑA COLORADA	RURAL	618,948	618,948	618,948	618,948	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	3-ARROYO SECO	PURISIMA DE ARISTA	RURAL	149,500	149,500	149,500	149,500	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	ESTA OBRA SE MODIFICO EN POA 2009 EN ACTA DE CABILDO NO. 14 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009
LETRINAS															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION MODULO DE BAÑOS 2A. ETAPA	15-SAN JOAQUIN	AGUA DE VENADO	RURAL	192,950	192,950	192,950	192,950	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	110	110	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE LETRINAS, CARRIZAL DE LOS DURAN	9-JALPAN DE SERRA	CARRIZAL DE LOS DURÁN	RURAL	44,550	44,550	44,550	44,550	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, CARRIZALITO	9-JALPAN DE SERRA	CARRIZALITO	RURAL	22,275	22,275	22,275	22,275	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, EL MADRONO	9-JALPAN DE SERRA	MADRONO	RURAL	44,550	44,550	44,550	44,550	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, EL POCITO	9-JALPAN DE SERRA	EL POCITO	RURAL	44,550	44,550	44,550	44,550	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, EMBOCADERO	9-JALPAN DE SERRA	EL EMBOCADERO	RURAL	22,275	22,275	22,275	22,275	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, ESPADAÑUELA	9-JALPAN DE SERRA	ESPADAÑUELA	RURAL	22,275	22,275	22,275	22,275	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, LA ESPERANZA	9-JALPAN DE SERRA	LA ESPERANZA	RURAL	66,825	66,825	66,825	66,825	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, LAS FLORES	9-JALPAN DE SERRA	LAS FLORES	RURAL	22,275	22,275	22,275	22,275	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, LAS NUEVAS FLORES	9-JALPAN DE SERRA	LAS NUEVAS FLORES	RURAL	44,550	44,550	44,550	44,550	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, MALILA	9-JALPAN DE SERRA	MALILA	RURAL	22,275	22,275	22,275	22,275	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, MANZANILLOS	9-JALPAN DE SERRA	MANZANILLOS	RURAL	44,550	44,550	44,550	44,550	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, MESA DEL SAUZ	9-JALPAN DE SERRA	MESA DEL SAUZ	RURAL	44,550	44,550	44,550	44,550	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, ORILLA DEL PLAN	9-JALPAN DE SERRA	ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	RURAL	22,275	22,275	22,275	22,275	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, RINCON DE TANCYOYL	9-JALPAN DE SERRA	EL RINCON (CJO DE AGUA)	RURAL	44,550	44,550	44,550	44,550	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, SAN ANTONIO TANCYOYL	9-JALPAN DE SERRA	SAN ANTONIO TANCYOYL	RURAL	44,550	44,550	44,550	44,550	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, SAN JUAN DE LOS DURAN	9-JALPAN DE SERRA	SAN JUAN DE LOS DURAN	RURAL	22,275	22,275	22,275	22,275	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, SAUCITO	9-JALPAN DE SERRA	EL SAUCITO	RURAL	22,275	22,275	22,275	22,275	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, SOLEDAD DE GUADALUPE	9-JALPAN DE SERRA	SOLEDAD DE GUADALUPE	RURAL	44,550	44,550	44,550	44,550	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, TANCAMA	9-JALPAN DE SERRA	TANCAMA	RURAL	44,550	44,550	44,550	44,550	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, ZOYAPILCA	9-JALPAN DE SERRA	ZOYAPILCA	RURAL	44,550	44,550	44,550	44,550	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ERMINACION DE SANITARIOS PUBLICOS	10-LANDA DE MATAMOROS	TRES LAGUNAS	RURAL	13,164	13,164	13,164	13,164	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL TOTAL EJERCIDO.
AMPLIACION RED DE DRENAJE S.M.P	13-PENAMILLER	SAN MIGUEL PALMAS (MISION DE PALMAS)	RURAL	44,832	44,832	44,832	44,832	100%	0	0	METRO LINEAL	300	150	50%	EN ESTA OBRA SE SURTIERON LOS MATERIALES Y EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE CONCLUIRA PARA TENERLA AL 100%
INTRODUCCION DE DRENAJE II Y IV SECC.	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR ERROR DE CAPTURA
DRENAJE PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	15-SAN JOAQUIN	SAN CRISTOBAL	RURAL	47,745	47,745	47,745	47,745	100%	0	0	METROS LINEALES	100	100	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS POTRERILLOS	2-PINAL DE AMOLES	POTRERILLOS	RURAL	2,531,534	2,531,534	2,531,534	2,372,179	94%	5,205	0	VIVIENDA	6	5	83%	LA OBRA AUN ESTA EN PROCESO, EN CUANTO A LOS INTERESES DE UN TOTAL DE \$ 5,205.00 LOS CUALES SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA: \$ 2,457.00 SON GENERADOS POR LA CUENTA EN LA QUE ESTAN DEPOSITADOS Y \$ 2,748.00 DE GOBIERNO DEL ESTADO.
CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS	3-ARROYO SECO	PURISIMA DE ARISTA	RURAL	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	UNIDAD	70	0	0%	OBRA INCLUIDA EN MODIFICACION DEL POA CON FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO (APORTACION MUNICIPAL)	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	268,676	268,676	268,676	268,676	100%	0	0	METRO LINEAL	264	264	100%	OBRA CONCLUIDA- AMPLIACION PRESUPUESTAL
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	126,315	126,315	126,315	126,315	100%	0	0	METRO LINEAL	383	383	100%	SE REGISTRA EN ESTA LOCALIDAD POR NO ENCONTRARSE EN EL CATALOGO LA CORRECTA (BO. FUENTES Y PUEBLO NUEVO) OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE COLECTOR	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS FUENTES (LA PEÑA)	RURAL	612,056	612,056	612,056	612,056	100%	0	0	METRO LINEAL	778	778	100%	OBRA CONCLUIDA- AMPLIACION PRESUPUESTAL
CONSTRUCCION DE LETRINAS	4-CADEREYTA DE MONTES	XIDHI	RURAL	70,000	70,000	70,000	0	0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	15	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, LA UNIDAD CORRECTA SON 15 LETRINAS
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO (APORTACION MUNICIPAL)	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	231,000	231,000	231,000	225,243	98%	0	0	PLANTA	1	1	97%	OBRA EN PROCESO
DRENAJE EMISOR SANITARIO (PROGRAMA PROSSAPYS) JCEA	8-HUIMILPAN	LAS TAPONAS	RURAL	468,409	468,409	468,409	468,409	100%	0	0	METRO LINEAL	2,786	2,786	100%	
PAQUETE DE BAÑOS DIGNOS	8-HUIMILPAN	SIN NOMBRE	RURAL	285,600	285,600	285,600	285,600	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, SAUCILLO	9-JALPAN DE SERRA	SAUCILLO	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	ALCANTARILLA	3	3	100%	
URBANIZACION MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE PRINCIPAL	1-AMEALCO DE BONFIL	QUIOTILLOS	RURAL	99,873	99,873	99,873	99,873	100%	0	0	METROS	400	400	100%	
EMPEDRADO DE CALLES PRINCIPALES	1-AMEALCO DE BONFIL	EL APARTADERO	RURAL	398,712	398,712	398,712	398,712	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500	3,500	100%	
EMPEDRADO DE CALLES PRINCIPALES	1-AMEALCO DE BONFIL	EL ASERRIN (CUID DE AGUA DEL HORINTO)	RURAL	180,000	180,000	180,000	149,897	83%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,000	83%	
EMPEDRADO DE CALLES PRINCIPALES	1-AMEALCO DE BONFIL	EL LINDERO	RURAL	429,992	429,992	429,992	429,992	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,281	3,281	100%	
REHABILITACION DE CALLES	10-LANDA DE MATAMOROS	TRES LAGUNAS	RURAL	520,721	520,721	520,721	520,721	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,710	1,710	100%	SE REALIZARON 300 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y 1,410 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO, SE AJUSTO EL MONTO ANUAL DE ACUERDO AL TOTAL EJERCIDO Y DISMINUYO EL MONTO REPORTADO POR UNA RECLASIFICACION DE GASTOS.
URBANIZACION DE CALLE	10-LANDA DE MATAMOROS	AGUA ZARCA	RURAL	65,825	65,825	65,825	65,825	100%	0	0	METROS CUADRADOS	961	961	100%	SE CONSTRUYO EL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 960.70 METROS CUADRADOS INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS
URBANIZACION DE CALLE	10-LANDA DE MATAMOROS	ARBOLEDAS	RURAL	80,688	80,688	80,688	80,688	100%	0	0	METROS CUADRADOS	257	257	100%	
URBANIZACION DE CALLE	10-LANDA DE MATAMOROS	EL LOBO	RURAL	82,387	82,387	82,387	82,387	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	SE AJUSTA EL MONTO ANUAL AL EJERCIDO TOTAL
URBANIZACION DE CALLE	10-LANDA DE MATAMOROS	LA LAGUNITA	RURAL	111,840	111,840	111,840	111,840	100%	0	0	METROS CUADRADOS	630	630	100%	SE REALIZO LA URBANIZACION DE CALLE CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN CONCRETO, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.
URBANIZACION DE CALLE	10-LANDA DE MATAMOROS	LAS ANIMAS	RURAL	124,330	124,330	124,330	124,330	100%	0	0	METROS CUADRADOS	548	548	100%	SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL TOTAL EJERCIDO, Y HUBO UNA LIGERA DISMINUCION EN EL MONTO REPORTADO POR UNA RECLASIFICACION.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
URBANIZACION DE CALLE	10-LANDA DE MATAMOROS	RIO VERDITO	RURAL	86,348	86,348	86,348	86,348	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	322	322	100%	SE CONSTRUYERON 322 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO
URBANIZACION DE CALLE	10-LANDA DE MATAMOROS	TILACO	RURAL	183,335	183,335	183,335	183,335	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,950	1,950	100%	
URBANIZACION DE CALLE ACCESO AL EMSAD	10-LANDA DE MATAMOROS	LANDA DE MATAMOROS	URBANO	204,027	204,027	204,027	204,027	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100	1,100	100%	
URBANIZACION DE CALLE MANANTIALES	10-LANDA DE MATAMOROS	EL LOBO	RURAL	72,388	72,388	72,388	72,388	100%	0	0	METROS CUADRADOS	628	628	100%	SE EJECUTO LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS.
URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL	10-LANDA DE MATAMOROS	EL HUMO	RURAL	509,939	509,939	509,939	509,939	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,578	2,578	100%	OBRA CONCLUIDA. SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO.
URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL	10-LANDA DE MATAMOROS	SANTA INÉS	RURAL	200,175	200,175	200,175	200,175	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,498	2,498	100%	SE AJUSTO EL MONTO ANUAL AL TOTAL EJERCIDO.
URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL	10-LANDA DE MATAMOROS	VALLE DE GUADALUPE	RURAL	200,304	200,304	200,304	200,304	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,494	2,494	100%	SE AJUSTO EL MONTO ANUAL AL TOTAL EJERCIDO.
URBANIZACION DE CALLES	10-LANDA DE MATAMOROS	EL LOBO	RURAL	200,323	200,323	200,323	200,323	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,578	2,578	100%	
URBANIZACION DE CALLES	10-LANDA DE MATAMOROS	LA LAGUNITA	RURAL	43,458	43,458	43,458	43,458	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,680	1,680	100%	SE EJECUTO LA URBANIZACION CON PIEDRA BOLA ASI COMO GUARNICIONES Y BANQUETAS. SE AJUSTA EL MONTO PROGRAMADO ANUAL AL EJERCIDO POR EL TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.
URBANIZACION DE CALLE JAGUAR	11-EL MARQUES	EL LOBO	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	ANDADOR	0	0	0%	OBRA CANCELADA. EL RECURSO SE DESTINA A OBRAS NUEVAS FOLIOS 28502,28864,28912,28936,28964 Y 29017
URBANIZACION DE ANDADOR DEL BARRIO DE LA PRESA PARTE PONIENTE	11-EL MARQUES	LA CAÑADA	URBANO	179,804	179,804	179,804	179,804	100%	0	0	ANDADOR	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ANDADOR Y BENEFICIA A 25 FAMILIAS. OBRA TERMINADA
URBANIZACION DE CALLE AV SAN ISIDRO SEGUNDA ETAPA	11-EL MARQUES	AMAZCALA	URBANO	1,962,684	1,962,684	1,962,684	1,962,684	100%	0	0	METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 4850 HABITANTES. OBRA TERMINADA
URBANIZACION DE CALLE GIRASOL POR LA PRIMARIA	11-EL MARQUES	CERRO PRIETO	RURAL	234,992	234,992	234,992	234,992	100%	0	0	ANDADOR	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 1500 HABITANTES. OBRA TERMINADA
URBANIZACION DE CALLE PARELELA A LA CARRETERA EN BARRIO DEL ZAPOTE Y BARRIO DE LA CORDONA	11-EL MARQUES	LA CAÑADA	URBANO	584,070	584,070	584,070	584,070	100%	0	0	ANDADOR	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 40 FAMILIAS. OBRA TERMINADA
URBANIZACION DE CALLE POR EL KINDER	11-EL MARQUES	SANTA CRUZ	URBANO	161,868	161,868	161,868	161,868	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA
URBANIZACION DE CALLE S	11-EL MARQUES	DOLORES	RURAL	387,767	387,767	387,767	387,767	100%	0	0	ANDADOR	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 25 FAMILIAS. OBRA TERMINADA
URBANIZACION DE CALLE SAN JUDAS TADEO SEGUNDA ETAPA EN COLONIA SAN JOSE	11-EL MARQUES	AMAZCALA	URBANO	983,162	983,162	983,162	983,162	100%	0	0	ANDADOR	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 30 FAMILIAS. OBRA TERMINADA
URBANIZACION DE CALLES	11-EL MARQUES	COLONIA SAN CRISTOBAL (EL COLORADO)	RURAL	710,712	710,712	710,712	710,712	100%	0	0	ANDADOR	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 4500 HABITANTES. OBRA TERMINADA
URBANIZACION DE CALLES AL NORTE DE LA POBLACION	11-EL MARQUES	SANTA MARIA BEGOÑA	RURAL	1,199,311	1,199,311	1,199,311	1,199,311	100%	0	0	METROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO II	12-PEDRO ESCOBEDO	GUADALUPE SEPTIÉN	RURAL	110,486	110,486	110,486	110,486	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,787	3,787	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO. AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO VILLA	12-PEDRO ESCOBEDO	LA PALMA	RURAL	560,358	560,358	560,358	560,358	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,319	2,319	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO. AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
PAVIMENTACION DE EMPEDRADO CALLE MIGUEL HIDALGO	12-PEDRO ESCOBEDO	GUADALUPE SEPTIÉN	RURAL	265,528	265,528	265,528	265,528	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,054	3,054	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO. AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
PAVIMENTACION DE EMPEDRADO CON MORTERO CALLE PRINCIPAL LA D CHALMITA	12-PEDRO ESCOBEDO	LA D	URBANO	525,510	525,510	525,510	525,510	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,570	2,570	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO. AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO CALLE S DE FEBRERO	12-PEDRO ESCOBEDO	PEDRO ESCOBEDO	URBANO	807,391	807,391	807,391	807,391	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,653	2,653	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO. AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALZ DE GUADALUPE, 2A ETAPA	12-PEDRO ESCOBEDO	IGNACIO PEREZ (EL MUERTO)	RURAL	253,135	253,135	253,135	253,135	100%	0	0	METROS CUADRADOS	893	893	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO. AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COLONIA	13-PEÑAMILLER	LA COLONIA II	RURAL	56,625	56,625	56,625	56,625	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100	100	100%	
EMPEDRADO DE CALLE F. TELMEX	13-PEÑAMILLER	PEÑAMILLER	URBANO	13,328	13,328	13,328	13,328	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	0	0%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE Y SE RECLASIFICARA ESTA OBRA
PAVIMENTACION CALLE ACCESO DE STA CATARINA SAN MIGUEL PALMAS	13-PEÑAMILLER	SAN MIGUEL PALMAS (MISION DE PALMAS)	RURAL	350,403	350,403	350,403	350,403	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,295	1,295	100%	
PAVIMENTACION CALLE CAMARGO	13-PEÑAMILLER	CAMARGO	RURAL	202,199	202,199	202,199	202,199	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	700	700	100%	
PAVIMENTACION CALLE CUAUHTEMOC PEÑAMILLER	13-PEÑAMILLER	PEÑAMILLER	URBANO	490,451	490,451	490,451	490,451	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,320	1,320	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION CALLE EL SAUCITO	13-PEÑAMILLER	EL SAUCITO I	RURAL	126,833	126,833	126,833	126,833	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%	
PAVIMENTACION CALLE EXTORAZ	13-PEÑAMILLER	VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ)	RURAL	245,110	245,110	245,110	245,110	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	800	800	100%	
PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION	13-PEÑAMILLER	LA ESTACION	RURAL	359,067	359,067	359,067	359,067	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	845	845	100%	
PAVIMENTACION CALLE LA VEGA	13-PEÑAMILLER	LA VEGA (LAS VEGAS)	RURAL	154,912	154,912	154,912	154,912	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%	
PAVIMENTACION CALLE LOS OROZCO	13-PEÑAMILLER	LOS OROZCO	RURAL	65,516	65,516	65,516	65,516	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	220	220	100%	
PAVIMENTACION CALLE ZARAGOZA PEÑAMILLER	13-PEÑAMILLER	PEÑAMILLER	URBANO	222,656	222,656	222,656	222,656	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	520	520	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	13-PEÑAMILLER	APOSENTOS	RURAL	100,415	100,415	100,415	100,415	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	400	400	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A LA ESC. AGUA CALIENTE	13-PEÑAMILLER	AGUA CALIENTE	RURAL	110,987	110,987	110,987	110,987	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	600	600	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO DE PEÑAMILLER SAN MIGUEL PALMAS	13-PEÑAMILLER	SAN MIGUEL PALMAS (MISION DE PALMAS)	RURAL	118,136	118,136	118,136	118,136	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	400	400	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE AGUA CALIENTE	13-PEÑAMILLER	AGUA CALIENTE	RURAL	108,987	108,987	108,987	108,987	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	800	800	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE B.N. AGUA CALIENTE	13-PEÑAMILLER	AGUA CALIENTE	RURAL	125,091	125,091	125,091	125,091	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	600	600	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE B.S. AGUA CALIENTE	13-PEÑAMILLER	AGUA CALIENTE	RURAL	116,515	116,515	116,515	116,515	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	600	600	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CENTRO DE DIA PEÑAMILLER	13-PEÑAMILLER	PEÑAMILLER	URBANO	251,195	251,195	251,195	251,195	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	655	655	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE COL. SAN FRANCISCO PEÑAMILLER	13-PEÑAMILLER	PEÑAMILLER	URBANO	301,159	301,159	301,159	301,159	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	840	840	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE ENRRAMADAS	13-PEÑAMILLER	LAS ENRRAMADAS	RURAL	231,055	231,055	231,055	231,055	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE LA HIGUERA	13-PEÑAMILLER	LA HIGUERA	RURAL	143,345	143,345	143,345	143,345	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	100	100	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE MOLINOS	13-PEÑAMILLER	MOLINITOS (EL MOLINO)	RURAL	250,388	250,388	250,388	250,388	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	900	900	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE SAN JUANICO	13-PEÑAMILLER	SAN JUANICO	RURAL	268,792	268,792	268,792	268,792	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE VISTA HERMOSA PEÑAMILLER	13-PEÑAMILLER	PEÑAMILLER	URBANO	91,996	91,996	91,996	91,996	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	400	400	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE 2DA ETAPA	13-PEÑAMILLER	AGUA FRIA	RURAL	267,932	267,932	267,932	267,932	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	800	800	100%	
EMPEDRADO, ESCALONES Y BANQUETAS CALLE ANTONIO PEREZ ALCOCER, DE CALLE DEL FERROCARRIL A CALLE DE LA CRUZ, COL. LA ESTACION, DELEGACION GAYETANO RUBIO	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	552,911	552,911	552,911	552,910	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	88	88%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES MENOR AL FINANCIERO EN RAZON DE QUE ES EL REPORTADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALVARO OBREGON	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	413,706	413,706	413,706	124,112	30%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	85%	UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA
EMPEDRADO GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EL SALTO DE AV. MENCHACA AL LIMITE DE CASAS RANCHO MENCHACA DELEGACION EPIGIMENIO GONZALEZ	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	957,142	957,142	957,142	231,280	24%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA
EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CAMINO DE LA EXHACIENDA MENCHACA DE COL. DIANA LAURA A RANCHO MENCHACA	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,600,714	1,600,714	1,600,714	449,799	28%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: METROS 1 OBRA
PAVIMENTACION DE CAMINO MOMPANI LA PURISIMA EN TRAMO DEL ENTORQUE CON EL LIBRAMIENTO NORPONIENTE A LA PURISIMA DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	264,989	264,989	264,989	264,989	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
RED DE AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL, ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN PRIVADA JIMENEZ MARGEN NOROESTE DEL RIO SANTA MARIA MAGDALENA DELEGACION CARRILLO PUERTO	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273,518	273,518	273,518	73,757	27%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
URBANIZACION, PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE PRINCIPAL PRESA DE BECERRA STA. ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,956	58,956	58,956	58,956	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
AMPLIACION DE EMPEDRADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA ROSA XAJAY	URBANO	323,966	323,966	323,966	323,966	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,044	2,044	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE ANDADORES EN EL PARQUE	16-SAN JUAN DEL RIO	PUERTA DE ALEGRÍAS (PUERTO DE ALEGRÍAS)	RURAL	297,413	297,413	297,413	297,413	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	952	952	100%	OBRA FINALIZADA, EL REMANENTE SERA UTILIZADO PARA NUEVAS OBRAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONTINUACION DE BANQUETA Y GUARNICIONES EN CALLE MIGUEL HIDALGO	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA MATILDE	RURAL	98,981	98,981	98,981	98,981	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	372	372	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE UNION	16-SAN JUAN DEL RIO	PALMILLAS	RURAL	243,090	243,090	243,090	243,090	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN SEBASTIAN DE LAS BARRANCAS SUR	RURAL	299,277	299,277	299,277	299,277	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,818	1,818	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO DE CALLE EL BURRAL	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	415,000	415,000	415,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA NO INICIADA
EMPEDRADO DE CALLE HACIA LAS PALAPAS	16-SAN JUAN DEL RIO	LA ESTANCIA	RURAL	341,914	341,914	341,914	341,914	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,961	1,961	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO DE CALLE PARALELA A LA HACIENDA REAL	16-SAN JUAN DEL RIO	EL ROSARIO	RURAL	356,091	356,091	356,091	356,091	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,550	2,550	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO DE CALLE SAN LUIS, NUEVO LEON, SAN JUAN Y DEPORTIVA	16-SAN JUAN DEL RIO	EL CAZADERO	URBANO	299,868	299,868	299,868	299,868	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,249	2,249	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO DE CALLE 20 DE ENERO (DE LA PUERTA DE LA ESCUELA A LA IGLESIA)	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN SEBASTIAN DE LAS BARRANCAS SUR	RURAL	133,162	133,162	133,162	133,162	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	630	630	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO DE CALLES DE PEDRO DE ASCENCIO, ZAPATA Y REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA CRUZ ESCANDÓN	RURAL	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA NO INICIADA
EMPEDRADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL GRANJEÑO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	199,997	199,997	199,997	199,997	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,130	1,130	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO DE LA CALLE PRIV. JARDINES, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	249,613	249,613	249,613	249,613	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,840	1,840	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE CIRCUITO QUERETARO 2DA ETAPA COL. GRANJAS BANTHI	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	800,000	800,000	800,000	237,469	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,700	560	15%	OBRA PENDIENTE POR TRAMITAR FINIQUITO
EMPEDRADO EN CALLE HIDALGO EN SANTA LUCIA	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA LUCIA	RURAL	278,029	278,029	278,029	278,029	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,840	1,840	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE JUAN ESCUTIA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN SEBASTIAN DE LAS BARRANCAS NORTE	RURAL	122,312	122,312	122,312	122,312	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	683	683	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE QUERETARO	16-SAN JUAN DEL RIO	CAZADERO COL. SANTA ANITA (FAMILIA RAMIREZ)	RURAL	414,000	414,000	414,000	0	0%	2,436	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA NO INICIADA
EMPEDRADO EN CALLE RUBI PEDREGAL DE SAN JUAN	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	323,929	323,929	323,929	323,929	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE MIGUEL HIDALGO	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA CRUZ ESCANDON	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,280	0	0%	CANCELADA. SE REALIZO CAMBIO DE OBRA
EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO	16-SAN JUAN DEL RIO	LA MAGDALENA	RURAL	199,960	199,960	199,960	199,960	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,232	1,232	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD	16-SAN JUAN DEL RIO	OJO DE AGUA	RURAL	358,259	358,259	358,259	358,259	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,694	1,694	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA ISABEL EL COTO	RURAL	111,230	111,230	111,230	111,230	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	384	384	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN PRIVADA MIGUEL HIDALGO	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA MATILDE	RURAL	65,824	65,824	65,824	65,824	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	229	229	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO HACIA LAS PALAPAS EN AVENIDA DEL CANAL	16-SAN JUAN DEL RIO	LA ESTANCIA	RURAL	415,000	415,000	415,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA NO INICIADA
EMPEDRADO VARIAS CALLES	16-SAN JUAN DEL RIO	EL ORGANAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	173,241	29%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,700	2,431	90%	OBRA PENDIENTE POR TRAMITAR FINIQUITO
PAVIMENTACION CALLE NOGALES, COLONIA GRANJAS BANTHI 3RA SECCION	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	221,287	221,287	221,287	221,287	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,038	1,038	100%	OBRA FINALIZADA
PAVIMENTACION DE CALLE 2 DE JULIO, COLONIA MEXICO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,400	0	0%	OBRA NO INICIADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (ACCESO PRINCIPAL)	16-SAN JUAN DEL RIO	ARCILA	URBANO	419,303	419,303	419,303	419,303	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,714	1,714	100%	OBRA FINALIZADA
PAVIMENTACION S/EMPEDRADO PRIVADA HIDALGO, RICARDO FLORES MAGON, PLAZA DE LA CRUZ, PROL. SANTOS DE GOLLADO, PRIV. ART 123 CERRADA 1 Y 2 SANTOS DE GOLLADO, JOSEFINA Y POMPEYO MIER COL. FATIMA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	359,784	359,784	359,784	359,784	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,542	1,542	100%	OBRA FINALIZADA
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO COL. GUADALUPE DE LAS PENAS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	878,867	878,867	878,867	878,867	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,357	4,357	100%	OBRA FINALIZADA
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO	16-SAN JUAN DEL RIO	EJIDO SAN PEDRO AHUACATLAN	RURAL	344,170	344,170	344,170	344,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,481	1,481	100%	OBRA FINALIZADA
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, BENITO JUAREZ Y CAMINO REAL	16-SAN JUAN DEL RIO	CERRO GORDO	RURAL	862,399	862,399	862,399	862,399	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,614	4,614	100%	OBRA FINALIZADA, EL REMANENTE SERA UTILIZADO EN NUEVAS OBRAS
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN PROLONGACION MARIANO JIMENEZ, COLONIA EL RIEL	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	273,337	273,337	273,337	273,337	100%	0	0	METROS CUADRADOS	973	973	100%	OBRA FINALIZADA
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE RIO EXTORAS Y RIO FUERTE, SAN CAYETANO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	1,161,935	1,161,935	1,161,935	1,161,935	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,753	4,753	100%	OBRA FINALIZADA
PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ZACATECAS, COLONIA MEXICO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	1,387,050	1,387,050	1,387,050	1,387,050	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,571	5,571	100%	OBRA FINALIZADA
PAVIMENTO SOBRE EMPEDRASDO EN CALLE OTONO, COLONIA NETANIA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	457,509	457,509	457,509	457,509	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,266	2,266	100%	OBRA FINALIZADA
SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA COMUNIDAD	16-SAN JUAN DEL RIO	DOLORES CUADRILLA DE ENMEDIO	RURAL	986,168	986,168	986,168	986,168	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,853	4,853	100%	OBRA FINALIZADA
TERMINACION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO	16-SAN JUAN DEL RIO	LAGUNA DE VAQUERIAS	RURAL	1,199,362	1,199,362	1,199,362	1,199,362	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,487	5,487	100%	OBRA FINALIZADA
URBANIZACION DE AV. DEL FERROCARRIL (PARALELA A LA FFCC)	16-SAN JUAN DEL RIO	BARRIO LA CONCEPCION	RURAL	3,500,000	3,500,000	3,500,000	124,823	4%	0	0	METROS CUADRADOS	7,200	0	0%	OBRA EN PROCESO DE TRAMITE DE FINQUITO
PAVIMENTO DE ADOCRETO CALLE CEDROS FRENTE AL TEMPLO	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	297,705	297,705	297,705	297,705	100%	0	0	METROS CUADRADOS	690	690	100%	LOCALIDAD DE LA OBRA EL SAUZ (NO EXITE EN CATALOGO DE LOCALIDADES, COMO TAL) METAS: 690 M2 ADOCRETADO - BENEFICIARIOS: 1,500 HABITANTES SE OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$2,294.96. LA CUAL SE DESTINARA A OTRAS OBRAS.
PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE ANTIGUO CAMINO AL SAUZ	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	750,000	750,000	750,000	506,986	68%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	676	68%	LOCALIDAD DE LA OBRA HACIENDA GRANDE (NO EXITE EN CATALOGO DE LOCALIDADES) METAS: 1,000 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO - BENEFICIARIOS: 2,000 HABITANTES
PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO EN CALLE 21 DE MARZO	17-TEQUISQUIAPAN	LA TRINIDAD	RURAL	71,601	71,601	71,601	71,601	100%	0	0	METROS CUADRADOS	514	514	100%	METAS: 514 M2 EMPEDRADO - BENEFICIARIOS: 500 HABITANTES. SE OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$38,399.23. LA CUAL SE DESTINARA A OTRAS OBRAS
PAVIMENTO DE EMPEDRADO CALLE INDEPENDENCIA Y PROL. REV. MEXICANA 1A ETAPA	17-TEQUISQUIAPAN	SAN NICOLAS	URBANO	58,597	58,597	58,597	58,597	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,825	1,825	100%	METAS: 1,825.07 M2 EMPEDRADO - BENEFICIARIOS: 800 HABITANTES SE OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$24,902.63, LA CUAL SE DESTINARA A OTRAS OBRAS
PAVIMENTO DE EMPEDRADO CALLE 24 DE FEBRERO	17-TEQUISQUIAPAN	LA TRINIDAD	RURAL	122,000	122,000	122,000	76,292	63%	0	0	METROS CUADRADOS	864	489	57%	METAS: 864 M2 EMPEDRADO - BENEFICIARIOS: 1,500 HABITANTES
PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON MORTERO CALLE MOCTEZUMAS	17-TEQUISQUIAPAN	FUENTEZUELAS	URBANO	140,220	140,220	140,220	140,220	100%	0	0	METROS CUADRADOS	370	370	100%	METAS: 370 M2 EMPEDRADO - BENEFICIARIOS: 100 HABITANTES SE OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$59,780.36. SE APLICARA A OTRAS OBRAS
PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE SAN LUCAS	17-TEQUISQUIAPAN	SAN JOSE DE LA LAJA	RURAL	54,213	54,213	54,213	54,213	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,006	2,006	100%	METAS: 2,005.59 M2 EMPEDRADO - BENEFICIARIOS: 800 HABITANTES SE OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$5,787.20. A CUAL SE DESTINARA A OTRAS OBRAS.
PAVIMENTO DE EMPEDRADO Y GUARNICIONES CALLE GUADALUPE VICTORIA	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	652,000	652,000	652,000	369,204	57%	0	0	METROS CUADRADOS	2,430	1,375	57%	LOCALIDAD DE LA OBRA BARRIO DE LA MAGDALENA (NO EXITE EN CATALOGO DE LOCALIDADES) METAS: 2,430 M2 EMPEDRADO - 613 ML GUARNICION - BENEFICIARIOS: 250 HABITANTES
TERMINACION DE ADOCRETO CALLE ALEJANDRINA	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	657,599	657,599	657,599	657,599	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,293	1,293	100%	LOCALIDAD DE LA OBRA HACIENDA GRANDE (NO EXITE EN CATALOGO DE LOCALIDADES) METAS: 1,292.93 M2 DE ADOCRETO - BENEFICIARIOS: 1,850 HABITANTES LA ECONOMIA DE ESTA OBRA FUERON \$12,401.40. LA CUAL SE APLICARA A OTRA OBRA
CONSTRUCCION DE CALLE (ENRIQUE BURGOS GARCIA)	18-TOLIMAN	SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	221,987	221,987	221,987	221,987	100%	0	0	METROS	98	98	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ACCESO A SEC. GRAL. EN SAN PABLO	18-TOLIMAN	SAN PABLO TOLIMAN	URBANO	506,643	506,643	506,643	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	0	0%	OBRA QUE SE EJECUTARA EN 2010
CONSTRUCCION GUARNICIONES CALLE ENRIQUE BURGOS GARCIA SAN ANTONIO DE LA CAL	18-TOLIMAN	SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	96,305	96,305	96,305	96,305	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,194	1,194	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL EN EL MOLINO	18-TOLIMAN	EL MOLINO	RURAL	1,420,366	1,420,366	1,420,366	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,800	0	0%	OBRA QUE SE EJECUTARA EN 2010
CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE MALTRATA, AHUACATLAN DE GUADALUPE	2-PINAL DE AMOLES	AHUACATLAN DE GUADALUPE	RURAL	338,988	338,988	338,988	338,988	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE CALLE A T.V. SECUNDARIA ESCANELILLA	2-PINAL DE AMOLES	ESCANELLILLA	RURAL	399,733	399,733	399,733	399,733	100%	0	0	METROS	550	550	100%	ESTA OBRA SE REALIZO DURANTE EL SER TRIMESTRE Y ESTA TERMINADA AL 100 % LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE CALLES EN SAUZ DE GUADALUPE	2-PINAL DE AMOLES	SAUZ DE GUADALUPE	RURAL	349,751	349,751	349,751	349,751	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,100	1,100	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %
PAVIMENTACION DE CALLE BUENA VISTA 2DA ETAPA AHUACATLAN DE GUADALUPE	2-PINAL DE AMOLES	AHUACATLAN DE GUADALUPE	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	340	340	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLE A GANCHA TECHADA DE ESCANELILLA	2-PINAL DE AMOLES	ESCANELLILLA	RURAL	119,960	119,960	119,960	119,960	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	377	377	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLE LA ESCONDIRA PINAL DE AMOLES	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	224,839	224,839	224,839	224,839	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	785	785	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES BUCARELI	2-PINAL DE AMOLES	BUCARELI	RURAL	314,631	314,631	314,631	314,631	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES SANTA AGUEDA	2-PINAL DE AMOLES	SANTA AGUEDA	RURAL	498,030	498,030	498,030	498,030	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,078	1,078	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %
PAVIMENTACION EN LA CALLE DE ANTENAS EN AHUACATLAN DE GUADALUPE	2-PINAL DE AMOLES	AHUACATLAN DE GUADALUPE	RURAL	149,923	149,923	149,923	149,923	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	470	470	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
RECONSTRUCCION DE CALLES EN SAN PEDRO ESCANELA	2-PINAL DE AMOLES	SAN PEDRO ESCANELA	RURAL	1,178,393	1,178,393	1,178,393	1,178,393	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
ANDADOR EMSAD NO. 21	3-ARROYO SECO	ARROYO SECO	URBANO	299,634	299,634	299,634	299,634	100%	0	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,200	1,200	100%	OBRA MODIFICADA EN IMPORTE POA 2009 EN ACTA DE CABILDO 14 DE FECHA 31 DICIEMBRE 2009
CONSTRUCCION DE ANDADORES	3-ARROYO SECO	CONCA	RURAL	299,308	299,308	299,308	299,308	100%	0	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	3-ARROYO SECO	MESAS DE AGUA FRIA	RURAL	25,344	25,344	25,344	25,344	100%	0	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	144	144	100%	OBRA MODIFICADA EN IMPORTE POA 2009 EN ACTA DE CABILDO 14 DE FECHA 31 DICIEMBRE 2009
GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-ARROYO SECO	ARROYO SECO	URBANO	135,360	135,360	135,360	135,360	100%	0	0	0	METROS	376	376	100%	
PAVIMENTACION DE ACCESOS A LA SECUNDARIA	3-ARROYO SECO	EL REFUGIO	RURAL	12,600	12,600	12,600	12,600	100%	0	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	150	150	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A MANANTIALES	3-ARROYO SECO	CONCA	RURAL	345,021	345,021	345,021	345,021	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	960	960	100%	OBRA MODIFICADA EN IMPORTE POA 2009 EN ACTA DE CABILDO 14 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN AYUTLA 1 RA ETAPA	3-ARROYO SECO	AYUTLA	RURAL	336,539	336,539	336,539	336,539	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA OBRA MODIFICADA EN MONTO POA 2009 EN ACTA DE CABILDO 14 DE FECHA 31 DICIEMBRE 2009
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	3-ARROYO SECO	EL SABINITO	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	METROS	1	0	0%	OBRA AUTORIZADA POA 2009 EN ACTA DE CABILDO 14 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	3-ARROYO SECO	EL TRAPICHE	RURAL	90,000	90,000	90,000	0	0%	0	0	0	METROS	1	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA OBRA AUTORIZADA POA 2009 EN ACTA DE CABILDO 14 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	3-ARROYO SECO	PUERTO AYUTLA	RURAL	96,907	96,907	96,907	0	0%	575	0	0	METROS	1	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA OBRA AUTORIZADA POA 2009 EN ACTA DE CABILDO 14 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	3-ARROYO SECO	RIO DEL CARRIZAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	METROS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA OBRA AUTORIZADA POA 2009 EN ACTA DE CABILDO NO 14 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009
EMPEDRADO DE CALLE	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	70,000	70,000	70,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO LOS SANCHEZ EL PALMAR, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE
EMPEDRADO DE CALLE DE LA JUVENTUD	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS VAZQUEZ	RURAL	70,494	70,494	70,494	70,494	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,405	1,405	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	283,476	283,476	283,476	283,476	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	OBRA CONCLUIDA, SE CAPTURE EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO LA CORRECTA QUE ES BO, LOS LLANITOS
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	54,850	54,850	54,850	54,850	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	OBRA CONCLUIDA - AMPLIACION PRESUPUESTAL, SE CAPTURE EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE DETHIGA QUE ES LA CORRECTA
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	294,266	294,266	294,266	294,266	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,420	3,420	100%	OBRA COLCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL,SE CAPTURE EN ESTA LOCALIDAD YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (LA MAGDALENA)
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS LLANITOS DE PATHÉ	RURAL	122,143	122,143	122,143	122,143	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (CON AMPLIACION PRESUPUESTAL)
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	PORTEZUELO	RURAL	119,280	119,280	119,280	119,280	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	370	370	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN MARTIN FLORIDA	RURAL	200,000	200,000	200,000	182,718	91%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,500	3,200	91%	OBRA INICIADA EN CUARTO TRIMESTRE
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA BARBARA	RURAL	335,046	335,046	335,046	335,046	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,500	3,500	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO 4TA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	1,479,579	1,479,579	1,479,579	1,479,579	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,580	1,580	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE
PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	400	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO, LOS MATINEZ EL PALMAR, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	199,798	199,798	199,798	199,798	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	750	750	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS CRUCES (FAMILIA CRUZ MARTINEZ)	RURAL	240,220	240,220	240,220	240,220	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	628	628	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, CON REDUCCION PRESUPUESTAL
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES 3RA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	699,999	699,999	699,999	699,999	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	OBRA CONCLUIDA- REDUCCION PRESUPUESTAL
EMPEDRADO CON GUARNIC. LAS CRUCES FRENTE A LA UNIDAD	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	283,515	283,515	283,515	283,515	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,271	1,271	100%	
EMPEDRADO CON GUARNICIONES	5-COLÓN	EL NUEVO RUMBO	RURAL	214,328	214,328	214,328	214,328	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	933	933	100%	
EMPEDRADO CON GUARNICIONES	5-COLÓN	GALERAS	RURAL	285,605	285,605	285,605	285,605	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,272	1,272	100%	
EMPEDRADO DE CALLE JUNTO A LA PRIMARIA	5-COLÓN	EL ZAMORANO	RURAL	292,030	292,030	292,030	292,030	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,595	1,595	100%	
EMPEDRADO DE CALLE RIO HONDO PRIVADA A LOS REMEDIOS	5-COLÓN	SAN ILDEFONSO	RURAL	335,797	335,797	335,797	335,797	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	135	135	100%	
EMPEDRADOS DE CALLE CERRO DEL MEXICANO	5-COLÓN	EL ZAMORANO	RURAL	214,437	214,437	214,437	214,437	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,263	1,263	100%	
GUARNICIONES Y BANQUETAS	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	295,295	295,295	295,295	295,295	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	458	458	100%	LA OBRA ESTA DENTRO DE COBERTURA MUNICIPAL Y PERTENECE A LA COMUNIDAD DE PIEDRAS NEGRAS
PAVIMENTACION DE ENTRADA A LA COMUNIDAD	5-COLÓN	ESPERANZA	RURAL	651,335	651,335	651,335	651,335	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,061	2,061	100%	
PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO	5-COLÓN	ESPERANZA	RURAL	1,681,372	1,681,372	1,681,372	1,681,372	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,272	4,272	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO DE CALLE JAIME TORRES BODET	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	128,676	128,676	128,676	128,676	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,457	1,457	100%	OBRA TERMINADA, 321 METROS CORRESPONDEN A GUARNICIONES Y 1136 METROS CUADRADOS CORRESPONDEN A EMPEDRADO
EMPEDRADO CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	7-EZEQUIEL MONTES	VILLA PROGRESO	URBANO	238,628	238,628	238,628	238,628	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO DE CALLE CAROLINA FRACC EL MILAGRO	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	199,704	199,704	199,704	199,704	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,888	1,888	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO DE CALLES FRAC SAN FELIX	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	326,557	326,557	326,557	326,557	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO VARIAS CALLES COL. LA QUERETANA	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	364,631	364,631	364,631	364,631	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,650	3,650	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO DE CAMINO	8-HUIMILPAN	EL PERAL	RURAL	298,595	298,595	298,595	298,595	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,215	1,215	100%	
EMPEDRADO DE CALLE	8-HUIMILPAN	CEJA DE BRAVO	RURAL	197,532	197,532	197,532	197,532	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,156	1,156	100%	
EMPEDRADO DE CALLE	8-HUIMILPAN	EL BIMBALETE	RURAL	198,695	198,695	198,695	198,695	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	637	637	100%	
EMPEDRADO DE CALLE	8-HUIMILPAN	EL GRANJENO	RURAL	191,184	191,184	191,184	191,184	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	688	688	100%	
EMPEDRADO DE CALLE	8-HUIMILPAN	EL MIRADOR	RURAL	199,993	199,993	199,993	199,993	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	762	762	100%	
EMPEDRADO DE CALLE	8-HUIMILPAN	GUADALUPE PRIMERO	RURAL	392,419	392,419	392,419	392,419	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,318	1,318	100%	
EMPEDRADO DE CALLE	8-HUIMILPAN	LA NORIA	RURAL	296,839	296,839	296,839	296,839	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	805	805	100%	
EMPEDRADO DE CALLE	8-HUIMILPAN	LAGUNILLAS	RURAL	218,676	218,676	218,676	218,676	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	609	609	100%	
EMPEDRADO DE CALLE	8-HUIMILPAN	LOS BORDOS	RURAL	56,224	56,224	56,224	56,224	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	800	800	100%	
EMPEDRADO DE CALLE	8-HUIMILPAN	NUEVO APAPATARO	RURAL	199,253	199,253	199,253	199,253	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,083	1,083	100%	
EMPEDRADO DE CALLE AL OBSERVATORIO	8-HUIMILPAN	LA MESITA LAGUNILLAS	RURAL	244,546	244,546	244,546	244,546	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,900	1,900	100%	
EMPEDRADO DE CALLE LA LUZ	8-HUIMILPAN	EL SAUZ	RURAL	265,247	265,247	265,247	265,247	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,013	1,013	100%	
EMPEDRADO DE CALLE NEVERIAS	8-HUIMILPAN	SAN PEDRO	RURAL	348,296	348,296	348,296	348,296	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,640	1,640	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EMPEDRADO DE CAMINO	8-HUIMILPAN	HUITRON	RURAL	284,901	284,901	284,901	284,901	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,167	1,167	100%	11
EMPEDRADO DE CAMINO LA CEJA -EL SALTO	8-HUIMILPAN	EL SALTO	RURAL	258,713	258,713	258,713	258,713	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,700	1,700	100%	
ESCALATORIA Y VOLUMENES EXEDENTES DE PAVIMENTACION	8-HUIMILPAN	EL MILAGRO	RURAL	111,442	111,442	111,442	111,442	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA ESCALATORIA
ESCALATORIA Y VOLUMENES EXEDENTES DE PAVIMENTACION	8-HUIMILPAN	LAGUNILLAS	RURAL	262,802	262,802	262,802	262,802	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA ESCALATORIA
AMPLIACION TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE URBANIZACION DE CALLES	11-EL MARQUES	DOLORES	RURAL	146,783	146,783	146,783	146,783	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE CAMINOS A LA LOCALIDAD	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN ANTONIO ZATLAUICO	RURAL	422,693	422,693	422,693	422,693	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,198	3,198	100%	OBRA FINALIZADA
AMPLIACION DE EMPEDRADOS EN LA CALLE ARBOLITOS Y FRESNOS	16-SAN JUAN DEL RIO	LA ESTANGITA	RURAL	249,067	249,067	249,067	249,067	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,708	1,708	100%	OBRA FINALIZADA
AMPLIACION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO ENTRE AV. ROBLE Y CALLE LAS ROSAS	16-SAN JUAN DEL RIO	BARRIO DE LA CRUZ	RURAL	251,097	251,097	251,097	251,097	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,085	1,085	100%	OBRA FINALIZADA
AMPLIACION DE PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE HACIENDA LA LLAVE ESQ. CALLE FRESNILLO	16-SAN JUAN DEL RIO	LA LLAVE	URBANO	188,118	188,118	188,118	188,118	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	848	848	100%	OBRA FINALIZADA
AMPLIACION EN EL ANCHO A 7 MTS. DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD CON EMPEDRADO HUMEDO	16-SAN JUAN DEL RIO	PERALES	RURAL	275,323	275,323	275,323	275,323	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	600	60%	OBRA FINALIZADA
MANTENIMIENTO															
05 REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLE BANITO JUAREZ	13-PEDRO ESCOBEDO	EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO)	URBANO	709,681	709,681	709,681	709,681	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,792	3,792	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO, AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
CALLE JUNTO AL PANTEON	5-COLON	COLON	URBANO	483,715	483,715	483,715	483,715	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	940	940	100%	
REHABILITACION															
MUNICIPIO DE AMEALCO, QUERETARO	1-AMEALCO DE BONFIL	AMEALCO DE BONFIL	URBANO	800,000	800,000	800,000	0	0%	0	0	0 METROS	12,968	0	0%	
URBANIZACION DE CALLE ALAMOS	11-EL MARQUES	PALO ALTO	RURAL	1,105,058	1,105,058	1,105,058	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA
URBANIZACION EN CALLES DE LA POBLACION	11-EL MARQUES	EL CARMEN	RURAL	604,497	604,497	604,497	604,497	100%	0	0	0 ANDADOR	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 1500 HABITANTES. OBRA TERMINADA
URBANIZACION PRIMER CALLE	11-EL MARQUES	TIERRA BLANCA	URBANO	610,408	610,408	610,408	175,707	29%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	0	29%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA
04 REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLE BENITO JUAREZ Y NOCHE BUENA	12-PEDRO ESCOBEDO	AJUCHTLANCITO	URBANO	1,141,635	1,141,635	1,141,635	1,141,635	100%	868	868	868 METROS CUADRADOS	6,859	6,859	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO, AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
11 REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLE CORREGIDORA Y BENITO JUAREZ	12-PEDRO ESCOBEDO	SAN FANDILA	URBANO	692,762	692,762	692,762	692,762	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,884	4,884	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO, AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
PAVIMENTACION CALLE VICENTE GUERRERO	13-PEÑAMILLER	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	219,365	219,365	219,365	219,365	100%	0	0	0 METROS	140	70	50%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 50% PORQUE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE CONCLUIRA
REHABILITACION DE CALLES VARIAS LOCALIDADES	13-PEÑAMILLER	PEÑAMILLER	URBANO	103,475	103,475	103,475	103,475	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	400	400	100%	
REHABILITACION DE ANDADOR JOSE JIMENEZ, COLONIA BENITO JUAREZ	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	141,620	141,620	141,620	141,260	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	430	430	100%	OBRA FINALIZADA
REHABILITACION DE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE KALTEX	16-SAN JUAN DEL RIO	BARRIO LA CONCEPCION	RURAL	1,004,665	1,004,665	1,004,665	1,004,665	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,620	1,620	100%	OBRA FINALIZADA
REHABILITACION DE EMPEDRADO EN AV. BENITO JUAREZ Y CALLE DEL KINDER	16-SAN JUAN DEL RIO	PASO DE MATA	URBANO	997,267	997,267	997,267	997,267	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,650	3,650	100%	OBRA FINALIZADA
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PLATANO, COL. LOS NOGALES	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	780,394	780,394	780,394	780,394	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,671	4,671	100%	OBRA FINALIZADA
REVELACION DE PAVIMENTO EN CALLE PROL. FERNANDO DE TAPIA COLONIA EL RIEL	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	141,670	141,670	141,670	141,670	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	558	558	100%	OBRA FINALIZADA
REHABILITACION DE CALLE AGUASCALIENTES GUDINOS	18-TOLIMAN	GUDINOS	RURAL	23,695	23,695	23,695	23,695	100%	0	0	0 METROS	100	100	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REHABILITACION DE CALLE EZEQUIEL MONTES CASAS VIEJAS	18-TOLIMAN	BARRIO DE CASAS VIEJAS	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,156	0	0%	OBRA QUE SE EJECUTARA EN 2010
REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO	18-TOLIMAN	PANALES	RURAL	81,044	81,044	81,044	81,044	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,120	1,120	100%		
REHABILITACION DE LA CALLE JUVENTINO CASTRO	18-TOLIMAN	SAN MIGUEL	RURAL	99,227	99,227	99,227	99,227	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,330	1,330	100%		
RECONSTRUCCION DE CALLES AHUACATLAN DE GUADALUPE	2-PINAL DE AMOLES	AHUACATLAN DE GUADALUPE	RURAL	1,474,415	1,474,415	1,474,415	1,474,415	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %	
REHABILITACION DE CALLES PINAL DE AMOLES	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	1,942,078	1,942,078	1,942,078	1,942,078	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%	
CONTINUACION DE CALLE LOS DON JUANES	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	779,977	779,977	779,977	779,977	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	800	800	100%		
URBANIZACION (DRENAJE, EMPEDRADO, GUARNICIONES)	5-COLÓN	EL LINDERO	RURAL	295,281	295,281	295,281	295,281	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,850	6,850	100%		
REHABILITACION DE CALLES VARIAS	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	799,460	799,460	799,460	799,460	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA ACCION CORRESPONDE A UNA OBRA. OBRA TERMINADA	
EMPEDRADO DE CALLES, SAN ANTONIO Tancoyol	9-JALPAN DE SERRA	SAN ANTONIO TANCOYOL	RURAL	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA DADA EN M2 PERO EN RELIDAD SE TRATA DE UNA OBRA QUE BENEFICIA A TODA LA COMUNIDAD	
EMPEDRADO DE CALLES, SAN ANTONIO Tancoyol	9-JALPAN DE SERRA	SAN ANTONIO TANCOYOL	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	100	100	100%		
EMPEDRADO DE CALLES, SAUCILLO	9-JALPAN DE SERRA	SAUCILLO	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	50	50	100%		
EMPEDRADO DE CALLES, VALLE VERDE	9-JALPAN DE SERRA	VALLE VERDE	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	50	50	100%		
IMAGEN URBANA, CALLE SAN NICOLAS BRAVO	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	300	300	100%		
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BARREALES	9-JALPAN DE SERRA	BARREALES	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%		
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, LAGUNA DE PITZQUINTLA	9-JALPAN DE SERRA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%		
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, RINCÓN DE PITZQUINTLA	9-JALPAN DE SERRA	RINCÓN DE PITZQUINTLA	RURAL	183,333	183,333	183,333	183,333	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	600	600	100%		
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, TIERRA FRIA	9-JALPAN DE SERRA	TIERRA FRIA	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	SE PAVIMENTA CON CONCRETO LAS PRINCIPALES CALLES DE LA COMUNIDAD	
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, VISTA HERMOSA	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%		
PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON MORTERO, LA CRUZ	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%		
PASOS VEHICULARES CONSTRUCCION																
PUENTE VEHICULAR JARDINES DE BANTHI 2DA. ETAPA	18-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	32,831	32,831	32,831	0	0%	0	0	0 METROS LINEALES	0	0	0%	OBRA NO INICIADA	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL GRANJENO	18-TOLIMAN	GRANJENO	RURAL	437,474	437,474	437,474	437,474	100%	0	0	0 METROS LINEALES	12	12	100%		
CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO ALEJANDRIA DE MORELES	2-PINAL DE AMOLES	ALEJANDRIA DE MORELOS	RURAL	167,656	167,656	167,656	167,656	100%	0	0	0 METROS LINEALES	550	550	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %	
CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO CUERVO DE SAN RAFAEL	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	129,765	129,765	129,765	129,765	100%	0	0	0 METROS LINEALES	508	508	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 Y ESTA TERMINADA AL 100 %	
CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO DERRAMADERO DE BUCARELI	2-PINAL DE AMOLES	DERRAMADERO DE BUCARELI	RURAL	171,659	171,659	171,659	171,659	100%	0	0	0 METROS LINEALES	550	550	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%	
CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EL GALLO	2-PINAL DE AMOLES	EL GALLO	RURAL	352,478	352,478	352,478	352,478	100%	0	0	0 METROS LINEALES	630	630	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %	
CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN CIENEGA DE SAN JUAN	2-PINAL DE AMOLES	LA CIENEGA	RURAL	151,807	151,807	151,807	151,807	100%	0	0	0 METROS LINEALES	550	550	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %	
CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO MESAS DE SANTA INES	2-PINAL DE AMOLES	LAS MESAS DE SANTA INES	RURAL	164,437	164,437	164,437	164,437	100%	0	0	0 METROS LINEALES	550	550	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %	
CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO PUERTO DE ESCANELILLA	2-PINAL DE AMOLES	PUERTO DE ESCANELILLA	RURAL	168,432	168,432	168,432	168,432	100%	0	0	0 METROS LINEALES	550	550	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %	
CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO PUERTO DEL DERRAMADERO	2-PINAL DE AMOLES	PUERTO DEL DERRAMADERO	RURAL	157,107	157,107	157,107	157,107	100%	0	0	0 METROS LINEALES	550	550	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
APERTURA DE CAMINO LA NORIA-EL MILAGRO	8-HUIMILPAN	LA NORIA	RURAL	399,878	399,878	399,878	399,878	100%	0	0	0 METROS LINEALES	560	560	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESO	8-HUIMILPAN	PIEDRAS LISAS	RURAL	328,471	328,471	328,471	328,471	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1,215	1,215	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS PERO LA OPCION DONDE CLASIFIQUE LA OBRA NO ME MUESTRA M2
EMPEDRADO DE CAMINO	8-HUIMILPAN	LA PRESITA (PALO BLANCO)	RURAL	39,903	39,903	39,903	39,903	100%	0	0	0 METROS LINEALES	180	180	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE EN EL RUBRO DONDE SE UBICA ESTA OBRA, ASI QUE SERIA 180 M2
TRAMO DE EMPEDRADO	8-HUIMILPAN	LA PEÑA	RURAL	37,618	37,618	37,618	37,618	100%	0	0	0 METROS LINEALES	60	60	100%	
VOLUMENES EXEDENTES PAVIMENTACION	8-HUIMILPAN	SAN IGNACIO	RURAL	373,351	373,351	373,351	373,351	100%	0	0	0 METROS LINEALES	2,767	2,767	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS SOLO QUE EN LA OPCION DONDE SE CLASIFICO LA OBRA NO APARECE
AMPLIACION															
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR	16-SAN JUAN DEL RIO	LA ESTANCIA	RURAL	159,419	159,419	159,419	0	0%	0	0	0 METROS LINEALES	92	0	0%	OBRA NO INICIADA
MANTENIMIENTO															
REVESTIMIENTO DE CAMINO	8-HUIMILPAN	LAS TAPONAS	RURAL	51,278	51,278	51,278	51,278	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	EL SISTEMA NO TRAB LA OPCION DE KM EN EL RUBRO QUE SE UBICA LA OBRA, ASI QUE LA META SERIA 1 KM
REHABILITACION															
REHABILITACION Y ADECUACION DE CAMINO DE GUADALUPE LA VENTA A SAN JOSE NAVAJAS	11-EL MARQUES	GUADALUPE LA VENTA	RURAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,083,491	98%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	98%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 1650 HABITANTES.
2DA ETAPA DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DEVISADERO	RURAL	155,000	155,000	155,000	0	0%	0	0	0 METROS LINEALES	1	0	0%	OBRA NO INICIADA LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SUMINISTRO
REHABILITACION DE CAMINO	8-HUIMILPAN	GUADALUPE SEGUNDA FRACC. 2 (LA PEÑA COLORADA)	RURAL	19,320	19,320	19,320	19,320	100%	0	0	0 METROS LINEALES	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON KM SOLO QUE EL SISTEMA NO PERMITE MODIFICARLO
REHABILITACION DE CAMINO CALLE CRUZ	8-HUIMILPAN	HUITRON	RURAL	91,317	91,317	91,317	91,317	100%	0	0	0 METROS LINEALES	528	528	100%	EN EL RUBRO DONDE SE UBICA ESTA OBRA NO APARECE LA UNIDAD DE MEDIDA, ASI QUE SERIA 528.20 M2
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	1-AMEALCO DE BONFIL	HACIENDA BLANCA	RURAL	43,269	43,269	43,269	43,269	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UN PUENTE
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	1-AMEALCO DE BONFIL	PALOS ALTOS	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS LINEALES	0	0	0%	ESTE PROYECTO QUEDA CANCELADO, Y LOS RECURSOS SERAN DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO AMEALCO
CONSTRUCCION DE PASAMANOS EN ESCALINATA	11-EL MARQUES	AGUA AZUL	RURAL	130,000	130,000	130,000	0	0%	0	0	0 METROS LINEALES	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE LA LABORCILLA EN LA COMUNIDAD DE LA LABORCILLA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	357,985	357,985	357,985	357,985	100%	0	0	0 METROS LINEALES	95	95	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE PALOMARES	16-SAN JUAN DEL RIO	SOLEDAD DEL RIO	RURAL	399,894	399,894	399,894	399,894	100%	0	0	0 METROS LINEALES	52	52	100%	OBRA FINALIZADA
PUENTE VEHICULAR JARDINES DE BANTHI SECCION SOLARES COL. JARDINES DE BANTHI	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	198,030	198,030	198,030	198,030	100%	0	0	0 METROS LINEALES	92	92	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN HUILOTLA	2-PINAL DE AMOLES	HUILOTLA	RURAL	330,292	330,292	330,292	330,292	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLO DURAZNO GRANDE	2-PINAL DE AMOLES	EL DURAZNO GRANDE	RURAL	27,385	27,385	27,385	27,385	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PUENTE Y ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE	2-PINAL DE AMOLES	ESCANELLILLA	RURAL	145,246	145,246	145,246	145,246	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	SE TOMO DEL CATALOGO LA UNIDAD DE MEDIDA EN METROS LINEALES PERO SE TIENE CONSIDERADA SOLO COMO UN PUENTE, Y ESTA TERMINADO AL 100 %
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EL MEZQUITE	2-PINAL DE AMOLES	EL MEZQUITE	RURAL	729,180	729,180	729,180	729,180	100%	0	0	0 METROS LINEALES	51	51	100%	LA OBRA SE REALIZO DURANTE EL 3ER TRIMESTRE Y ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN EL BARRIO LOS PANALES, AHUACATLAN	2-PINAL DE AMOLES	AHUACATLAN DE GUADALUPE	RURAL	219,559	219,559	219,559	219,559	100%	0	0	0 METROS LINEALES	200	200	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN EL CUERVO DE SAN RAFAEL	2-PINAL DE AMOLES	CUERVO DE SAN RAFAEL	RURAL	91,799	91,799	91,799	91,799	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
TERMINACION DE PUENTE PEATONAL ESCANELILLA	2-PINAL DE AMOLES	ESCANELLILLA	RURAL	161,862	161,862	161,862	161,862	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
ADCRETADO DE CALLE HIDALGO TRAMO FELIPE ANGELES - BELEM	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	563,510	563,510	563,510	563,510	100%	0	0	0 METROS LINEALES	900	900	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA Y EN LA LOCALIDAD ANTERIOS YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2) (BO. DE SAN GASPAR)
CONST. DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO 1RA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL YESO	RURAL	99,925	99,925	99,925	99,925	100%	0	0	0 METROS LINEALES	17	17	100%	OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE PUENTE	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONI	RURAL	24,897	24,897	24,897	24,897	100%	0	0	0 METROS LINEALES	5	5	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTO ES KM

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
EMPEDRADO DE CALLE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	500	0	0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2) (BO. EL DEMINO)
EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	LA PRESA (LA NUEVA PRESITA)	RURAL	24,188	24,188	24,188	23,527	97%	0	0	0	METROS LINEALES	750	730	97%	OBRA EN PROCESO
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	BOXASNI	RURAL	149,902	149,902	149,902	149,902	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1,800	1,800	100%	OBRA EJERCIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL SALITRE	RURAL	100,000	100,000	100,000	87,365	87%	0	0	0	METROS LINEALES	1,020	891	87%	OBRA EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	31,664	31,664	31,664	27,341	86%	0	0	0	METROS LINEALES	1,000	863	86%	OBRA EN PROCESO, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN ANTONIO DE LA CAÑADA	RURAL	92,787	92,787	92,787	92,787	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1,500	1,500	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE UNA DE ACUERDO A LA OBRA (M2)
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JAVIER	RURAL	100,000	100,000	100,000	93,036	93%	0	0	0	METROS LINEALES	1,000	930	93%	OBRA EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA BARBARA	RURAL	46,739	46,739	46,739	43,397	93%	0	0	0	METROS LINEALES	1,500	1,392	93%	OBRA EN PROCESO, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA NUEVA	RURAL	50,000	50,000	50,000	47,268	95%	0	0	0	METROS LINEALES	500	473	95%	OBRA EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
PAV. DE CALLE PRINCIPAL CON HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO	4-CADEREYTA DE MONTES	CARRICILLO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	METROS LINEALES	400	400	100%	OBRA EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE UNA DE ACUERDO AL PROYECTO (M2)
PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES 3ERA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	TZIBANTZA	RURAL	100,000	100,000	100,000	96,738	97%	0	0	0	METROS LINEALES	250	242	97%	OBRA EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DEVISADERO	RURAL	19,964	19,964	19,964	19,964	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES KM
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONST. DE PUENTE	4-CADEREYTA DE MONTES	LA FLORIDA	RURAL	25,000	25,000	25,000	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	450	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
AMPLIACION																
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA CONCEPCION	RURAL	50,000	50,000	50,000	45,637	91%	0	0	0	METROS LINEALES	500	457	91%	OBRA EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
REHABILITACION																
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	16-SAN JUAN DEL RIO	LA MAGDALENA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	92	0	0%	CANCELADA, SE REALIZO CAMBIO DE OBRA
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
OTROS																
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-AMEALCO DE BONFIL	AMEALCO DE BONFIL	URBANO	21,526	21,526	21,526	21,526	100%	0	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	
MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO RAFAEL CAMACHO GUZMAN	1-AMEALCO DE BONFIL	AMEALCO DE BONFIL	URBANO	11,902,337	11,902,337	11,902,337	11,902,337	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	
URBANIZACION DE CENTRO DE COMUNIDAD	1-AMEALCO DE BONFIL	TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO)	RURAL	880,334	880,334	880,334	880,334	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	
BOLSA CONCENTRADORA DE RECURSOS NO EJERCIDOS	10-LANDA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37	37	37	37	100%	6,589	5,479	ACCION	1	1	100%	BOLSA CONCENTRADORA DE LOS RECURSOS MINISTRADOS Y QUE CORRESPONDEN A LOS CENTAVOS DE CADA OBRA	
COMPLEMENTO CENTRO RECREATIVO	10-LANDA DE MATAMOROS	AGUA ZARCA	RURAL	496,922	496,922	496,922	496,922	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE AJUSTO EL MONTO ANUAL AL TOTAL EJERCIDO.
CONSTRUCCION CASA DE USOS MULTIPLES	10-LANDA DE MATAMOROS	LA REFORMA	RURAL	143,364	143,364	143,364	143,364	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA, SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	10-LANDA DE MATAMOROS	LA POLVAREDA	RURAL	227,363	227,363	227,363	227,363	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	SE AJUSTO EL MONTO ANUAL AL TOTAL EJERCIDO.
CONSTRUCCION DE GRADAS Y CIRCULADO CAMCHA DE USOS MULTIPLES	10-LANDA DE MATAMOROS	AGUA ZARCA	RURAL	129,527	129,527	129,527	129,527	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	SE AJUSTA EL MONTO ANUAL AL EJERCIDO REAL AL CIERRE
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA EN ESC. SEC. TEC. N° 17	10-LANDA DE MATAMOROS	LANDA DE MATAMOROS	URBANO	363,227	363,227	363,227	363,227	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE AJUSTO EL MONTO ANUAL AL TOTAL EJERCIDO, Y POR TERMINO DE ADMINISTRACION.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	10-LANDA DE MATAMOROS	BUENAVISTA	RURAL	377,309	377,309	377,309	377,309	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	SE AJUSTO EL MONTO ANUAL AL TOTAL EJERCIDO, Y POR TERMINO DE ADMINISTRACION.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	10-LANDA DE MATAMOROS	PUERTO DE SAN AGUSTIN	RURAL	177,197	177,197	177,197	177,197	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	SE AJUSTO EL MONTO ANUAL AL TOTAL EJERCIDO, Y POR TERMINO DE ADMINISTRACION, ADEMAS HAY DISMINUCION EN EL GASTO REPORTADO ANTERIORMENTE POR UNA RELASIFICACION DE GASTOS.
REHABILITACION CASA DE USOS MULTIPLES	10-LANDA DE MATAMOROS	AGUA ZARCA	RURAL	57,303	57,303	57,303	57,303	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REHABILITARON DIFERENTES AREAS DE LA CASA DE USOS MULTIPLES, ASI COMO LAS INSTALACIONES HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA Y LA PINTURA GENERAL.
REHABILITACION DE CANCHA DE FUT BOL	10-LANDA DE MATAMOROS	EL PEMOCHE	RURAL	107,529	107,529	107,529	107,529	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	SE AJUSTO EL MONTO ANUAL AL TOTAL EJERCIDO, Y POR TERMINO DE ADMINISTRACION.
REHABILITACION DELEGACION MUNICIPAL	10-LANDA DE MATAMOROS	TRES LAGUNAS	RURAL	460,783	460,783	460,783	460,783	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA, SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO, POR CIERRE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.
REHABILITACION SUBDELEGACION	10-LANDA DE MATAMOROS	EL HUMO	RURAL	59,252	59,252	59,252	59,252	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA, SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO, POR CIERRE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.
TERMINACION DE ALCANTARILLA	10-LANDA DE MATAMOROS	EL LOBO	RURAL	31,540	31,540	31,540	31,540	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA, SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO, POR CIERRE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
TERMINACION DE PLAZA PUBLICA	10-LANDA DE MATAMOROS	TILACO	RURAL	513,779	513,779	513,779	513,779	100%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	1	1	100%	OBRA TERMINADA. SEA AJUSTO EL MONTO ANUAL AL TOTAL EJERCIDO, Y HUBO DISMINUCION EN EL GASTO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POR RECLASIFICACION DE GASTOS.
APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS PROGRAMA HABITAT	11-EL MARQUÉS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA OBRA BENEFICIA A 850 HABITANTES
CORRECCION DE RAZANTE EN CAMINO FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS Y CONECCION DE DESCARGA SANITARIA A RED DE DRENAJE	11-EL MARQUÉS	GENERAL LAZARO CARDENAS (EL COLORADO)	URBANO	306,240	306,240	306,240	306,240	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 850 HABITANTES, OBRA TERMINADA
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE URBANIZACION DE CALLES AL NORTE DE LA POBLACION	11-EL MARQUÉS	SANTA MARIA BEGOÑA	RURAL	129,384	129,384	129,384	129,384	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA.
CONSTRUCCION DE MURO PUERTO DEL AIRE	13-PEÑAMILLER	PUERTO DEL AIRE	RURAL	24,791	24,791	24,791	24,791	100%	0	0	M2 BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO VARIAS LOCALIDADES	13-PEÑAMILLER	LA HIGUERA	RURAL	17,834	17,834	17,834	17,834	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MANANTIAL TRAMO DE CALLE 5 DE FEBRERO A ARROYO SECO	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	44,245	44,245	44,245	44,245	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
BANQUETAS, GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN ANDADOR FRESNOS	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	329,917	329,917	329,917	329,917	100%	0	0	METRO CUADRADO	545	545	100%	OBRA CERRADA
CANCHA DE USOS MULTIPLES 2A ETAPA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, LOMA DE CHINO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	426,114	426,114	426,114	426,114	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN J.N. MOISES SAENZ	14-QUERÉTARO	LA TINAJA DE LA ESTANCIA	RURAL	242,322	242,322	242,322	242,322	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	OBRA CERRADA.
CONSTRUCCION DE MURO MIXTO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS KARL ROGERS	14-QUERÉTARO	LA VERSOULLA	RURAL	246,031	246,031	246,031	246,031	100%	0	0	METROS CUADRADOS	103	103	100%	OBRA CERRADA
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LA PRIMAVERA	14-QUERÉTARO	ESTANCIA DE LA ROCHERA	RURAL	194,163	194,163	194,163	194,163	100%	0	0	METROS CUADRADOS	86	86	100%	OBRA CERRADA.
CONSTRUCCION DE MURO Y COLOCACION DE REJA EN PERIMETRO COLINDANTE DE JARDIN DE NIÑOS DICHEL, CALLE LADERA NO. 23	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	103,018	103,018	103,018	103,018	100%	0	0	METRO LINEAL	108	108	100%	OBRA CERRADA
CONTINUACION DE BARRA PERIMETRAL EN CAM KADIDZA / EL ROCIO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	246,550	246,550	246,550	246,550	100%	0	0	METRO LINEAL	140	140	100%	OBRA CERRADA
CONTINUACION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CALLE EMILIANO ZAPATA SIN NÚMERO	14-QUERÉTARO	EJIDO BOLAÑOS	RURAL	245,516	245,516	245,516	245,516	100%	0	0	METROS LINEALES	108	108	100%	OBRA CERRADA
CONTINUACION DE MURO PERIMETRAL EN J.N. 21 DE ABRIL	14-QUERÉTARO	SANTA MARIA DEL ZAPOTE	RURAL	244,758	244,758	244,758	244,758	100%	0	0	METRO LINEAL	112	112	100%	OBRA CERRADA
PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA 2009	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	945,331	945,331	945,331	945,331	100%	0	0	ACCION	40	40	100%	OBRA CERRADA
REHABILITACION DE BAÑOS DE J.N. SALVADOR DIAZ MIRON E INFANCIA FELIZ	14-QUERÉTARO	SAN JOSÉ EL ALTO	URBANO	96,094	96,094	96,094	96,094	100%	0	0	ALUMNO	311	311	100%	OBRA CERRADA.
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN J.N. MIGUEL HIDALGO	14-QUERÉTARO	TLACOTE EL ALTO	RURAL	224,404	224,404	224,404	224,404	100%	0	0	METRO CUADRADO	413	413	100%	OBRA CERRADA
SUSTITUCION Y REPARACION DE POSTES DE LA LINEA DE 13200 VOLTS EN LA MODERNIZACION DEL CAMINO MOMPANI-LA PURISIMA DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO	14-QUERÉTARO	MOMPANI	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR ERROR DE CAPTURA.
TERMINACION DE BAÑOS EN J.N. OCTAVIO PAZ	14-QUERÉTARO	SAN PEDRITO EL ALTO (EL OBRAJE)	RURAL	99,835	99,835	99,835	99,835	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CERRADA.
TERMINACION DE MURO PERIMETRAL EN PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL	14-QUERÉTARO	BUENAVISTA	URBANO	252,811	252,811	252,811	252,811	100%	0	0	ALUMNO	310	310	100%	OBRA CERRADA.
TERMINACION DE PLAZA CIVICA EN J.N. EL LAUREL	14-QUERÉTARO	EL PIE	RURAL	82,844	82,844	82,844	82,844	100%	0	0	METRO CUADRADO	225	220	98%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DIRECCION DE OBRA DE LA MODERNIZACION DE CAMINO MOMPANI LA PURISIMA TRAMO DE MOMPANI TLACOTE EL ALTO EL PUERTICITO DEL FELIPE CARRILLO PUERTO	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,546	2,546	2,546	2,546	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
URBANIZACION, MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE DE LA COMUNIDAD DE CHARAPE LOS PELONES, DELEG. SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERÉTARO	CHARAPE DE LOS PELONES	RURAL	223,206	223,206	223,206	223,206	100%	0	0	METRO CUADRADO	138	138	100%	OBRA CERRADA
PROYECTO ECOTURISTICO SAN ANTONIO DE LA CAL	15-TOLIMAN	SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION CANCHA DE USOS MULTIPLES PANALES	18-TOLIMAN	PANALES	RURAL	290,434	290,434	290,434	290,434	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DE MONUMENTO HISTORICO	18-TOLIMAN	SAN PABLO TOLIMAN	URBANO	108,750	108,750	108,750	108,750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VARIAS COMUNIDADES	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	LITRO	4,381	4,381	100%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100 %
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA	2-PINAL DE AMOLES	DERRAMADERO DE JUÁREZ	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CUESTA DE HUAMAZONTLA	2-PINAL DE AMOLES	CUESTA DE HUAMAZONTLA	RURAL	490,792	490,792	490,792	490,792	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA MORA DE PUERTO	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	367,931	367,931	367,931	367,931	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LLANO DE HUAZQUILICO	2-PINAL DE AMOLES	HUAZQUILICO	RURAL	439,726	439,726	439,726	439,726	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES MAGUEYCITOS	2-PINAL DE AMOLES	MAGUEYCITOS	RURAL	399,545	399,545	399,545	399,545	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANCHA LA COLGADA	2-PINAL DE AMOLES	LA COLGADA	RURAL	192,081	192,081	192,081	192,081	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN HUAJAJALES	2-PINAL DE AMOLES	HUAJAJALES	RURAL	149,611	149,611	149,611	149,611	100%	0	0	METRO CÚBICO	100	100	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN MAGUEYCITOS	2-PINAL DE AMOLES	MAGUEYCITOS	RURAL	149,772	149,772	149,772	149,772	100%	0	0	METROS	100	100	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA DELEGACION MUNICIPAL EN DERRAMADERO DE JUAREZ	2-PINAL DE AMOLES	DERRAMADERO DE JUAREZ	RURAL	398,274	398,274	398,274	398,274	100%	0	0	OFICINA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES AGUA AMARGA	2-PINAL DE AMOLES	AGUA AMARGA	RURAL	799,103	799,103	799,103	799,103	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES BUCARELI	2-PINAL DE AMOLES	BUCARELI	RURAL	871,079	871,079	871,079	871,079	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA BARRANCA	2-PINAL DE AMOLES	LA BARRANCA	RURAL	884,586	884,586	884,586	884,586	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES RANCHO NUEVO	2-PINAL DE AMOLES	RANCHO NUEVO	RURAL	892,086	892,086	892,086	892,086	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SAN ISIDRO	2-PINAL DE AMOLES	SAN ISIDRO	RURAL	897,422	897,422	897,422	897,422	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA TINAJA	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	842,133	842,133	842,133	842,133	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE TECHADO DE GRADAS PARA CANCHA DE FUT BOL	2-PINAL DE AMOLES	AHUACATLÁN DE GUADALUPE	RURAL	412,352	412,352	412,352	412,352	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
INSTALACION DE CANALONES Y BAJADAS PLUVIALES EN CANCHA DE AGUA AMARGA	2-PINAL DE AMOLES	AGUA AMARGA	RURAL	29,020	29,020	29,020	29,020	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
LAMINADO PARA CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COATLAN	2-PINAL DE AMOLES	COATLAN DE LOS ANGELES	RURAL	76,583	76,583	76,583	76,583	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
LAMINADO PARA CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CANADA	2-PINAL DE AMOLES	LA CANADA	RURAL	219,071	219,071	219,071	219,071	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
LAMINADO PARA CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA MORITA	2-PINAL DE AMOLES	LA MORITA	RURAL	196,918	196,918	196,918	196,918	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
MODIFICACION DE JARDINERAS EN PLAZA CIVICA DE PINAL DE AMOLES	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	72,397	72,397	72,397	72,397	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
RECONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES JOYAS DE AHUACATLAN	2-PINAL DE AMOLES	LA JOYA DE AHUACATLÁN	RURAL	399,998	399,998	399,998	399,998	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
REVESTIMIENTO DE CANCHA DE FUT BOL EN AHUACATLAN DE GUADALUPE	2-PINAL DE AMOLES	AHUACATLÁN DE GUADALUPE	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	2-PINAL DE AMOLES	EL LLANO DE HUAZQUILICO	RURAL	63,212	63,212	63,212	63,212	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
TERMINACION DE TECHADO DE KIOSCO MUNICIPAL	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	1,449,665	1,449,665	1,449,665	1,449,665	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN KIOSKO MUNICIPAL PINAL DE AMOLES	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	339,771	339,771	339,771	339,771	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMAS VARIOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	1,178,221	1,178,221	1,178,221	0	0%	2,578	0	OTROS	12,000	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL 4TO. TRIMESTRE (AMPLIACION PRESUPUESTAL)
CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS PINONES	RURAL	100,000	100,000	100,000	56,753	57%	0	0	METRO CUADRADO	450	266	57%	OBRA INICIADA EN CUARTO TRIMESTRE
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYÉ	RURAL	522,280	522,280	522,280	522,280	100%	0	0	METRO CUADRADO	400	400	100%	OBRA CONCLUIDA- AMPLIACION PRESUPUESTAL
CIRCULADO PERIMETRAL CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	26,204	26,204	26,204	26,204	100%	0	0	METRO CUADRADO	390	390	100%	OBRA CONCLUIDA SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO EXISTE LA LOCALIDAD DE EL DEMINO QUE ES LA CORRECTA
CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE PROL. 20 DE NOVIEMBRE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	118,024	118,024	118,024	118,024	100%	0	0	METRO LINEAL	358	358	100%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN CATALOGO NO INCLUYEN LA CORRECTA (BO. LOS LLANITOS, CABECERA MUNICIPAL) OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL)
CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES 1RA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO VIEJO	RURAL	120,000	120,000	120,000	110,807	92%	0	0	METRO CUADRADO	200	185	92%	OBRA EJERCIDA EN EL TRIMESTRE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	608	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (BO. LOS SANCHEZ)
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL	4-CADEREYTA DE MONTES	EL AGUACATE	RURAL	240,638	240,638	240,638	240,638	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	400	400	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	415,849	415,849	415,849	415,849	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	618	618	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA CORRECTA QUE ES EL DEMIÑO
CONSTRUCCION DE GRADAS PARA LIENZO CHARRO	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA NOPALERA	RURAL	60,000	60,000	60,000	56,124	94%	0	0	0	METRO CUADRADO	200	187	94%	OBRA EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4-CADEREYTA DE MONTES	YONTHE	RURAL	149,607	149,607	149,607	149,607	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	625	625	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA NOPALERA	RURAL	149,988	149,988	149,988	149,988	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,600	1,600	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL)
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ACCESO PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS LIRIOS	RURAL	40,000	40,000	40,000	34,908	87%	0	0	0	METRO CUADRADO	500	435	87%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN GRADAS DE CAMPO DE FUTBOL	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	69,999	69,999	69,999	69,999	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,000	2,000	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO 1ERA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DEL NIÑO	RURAL	69,899	69,899	69,899	69,899	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009
REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYECITO	RURAL	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
REHABILITACION DE PLAZA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	49,954	49,954	49,954	49,954	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 CON REDUCCION PRESUPUESTAL
RESTAURACION DE MONUMENTO HISTORICO 1RA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	50,088	50,088	50,088	50,088	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE
TERMINACION CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LA VERACRUZ	RURAL	155,000	155,000	155,000	87,859	57%	0	0	0	METRO CUADRADO	288	163	57%	OBRA EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	BARRIO DE CUADALUPE (CHARCO FRIO)	RURAL	715,768	715,768	715,768	715,768	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	621	621	100%	OBRA CONCLUIDA
TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	BARRIO DE SANTIAGO (CHARCO FRIO)	RURAL	655,794	655,794	655,794	655,794	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	647	647	100%	OBRA CONCLUIDA
TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	BOXASNI	RURAL	658,160	658,160	658,160	658,160	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	646	646	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE
TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SUSPIRO	RURAL	36,945	36,945	36,945	36,945	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	304	304	100%	OBRA CONCLUIDA
TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	696,894	696,894	696,894	696,894	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	692	692	100%	OBRA CONCLUIDA
TERMINACION DE CIRCULADO PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYECITO	RURAL	49,988	49,988	49,988	49,988	100%	0	0	0	METRO LINEAL	330	330	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
TERMINACION DE PISO EN PLAZA PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	49,632	49,632	49,632	49,632	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
BARDA DEL PANTEON (MATERIALES)	5-COLÓN	AJUCHTLÁN	URBANO	259,968	259,968	259,968	259,968	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CIRCULADO EN CAMPO Y PARQUE MUNICIPAL	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	126,651	126,651	126,651	126,651	100%	0	0	0	METRO LINEAL	482	482	100%	
EMPEDRADO AL CAMPO DE FUTBOL	5-COLÓN	URECHO	RURAL	191,623	191,623	191,623	191,623	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
ENMALLADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL CON LUZ	5-COLÓN	PUERTA DE ENMEDIO	RURAL	118,568	118,568	118,568	118,568	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
ENMALLADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL CON LUZ	5-COLÓN	VISTA HERMOSA	RURAL	118,568	118,568	118,568	118,568	100%	0	0	0	GAPOYO	1	1	100%	
ENMALLADO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	5-COLÓN	EL SAUCILLO	RURAL	228,963	228,963	228,963	228,963	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
JARDINES Y ACCESOS FRENTE A LA PRIMARIA Y JARDIN DE N.	5-COLÓN	AJUCHTLÁN	URBANO	415,000	415,000	415,000	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
BOLSA PARA OBRA FISM 2009	8-CORREGIDORA	CANDILES	URBANO	4,151,756	4,151,756	4,151,756	0	0%	0	0	0	ACCION	10	0	0%	OBRA EN PROCESO
ADCRETO DE PLAZA PRINCIPAL 2A ETAPA BARRERAS	7-EZEQUIEL MONTES	BARRERAS	RURAL	49,662	49,662	49,662	49,662	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	260	260	100%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUINADO EN EXPLANADA DE CASA COMUNITARIA 2A ETAPA SJT	7-EZEQUEL MONTES	SAN JOSÉ DE LOS TREJO (LAS ADELITAS)	RURAL	148,282	148,282	148,282	148,282	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, MIRA PEÑA 3ER ETAPA	7-EZEQUEL MONTES	LA PURISIMA	RURAL	292,825	292,825	292,825	292,825	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES BO LA LAGUNA	7-EZEQUEL MONTES	EZEQUEL MONTES	URBANO	232,641	232,641	232,641	232,641	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA BERNAL	7-EZEQUEL MONTES	BERNAL	URBANO	295,500	295,500	295,500	295,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO DE CALLES EL PALO SECO	7-EZEQUEL MONTES	PALO SECO	RURAL	53,362	53,362	53,362	53,362	100%	0	0	METRO CUADRADO	850	850	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO DE CALLES VILLA PROGRESO	7-EZEQUEL MONTES	VILLA PROGRESO	URBANO	141,091	141,091	141,091	141,091	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	OBRA TERMINADA (EL IMPORTE CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PET 2009)
PAVIMENTO EMPEDRADO EL CIERVO	7-EZEQUEL MONTES	EL CIERVO	RURAL	90,547	90,547	90,547	90,547	100%	0	0	METRO CUADRADO	850	850	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE CALLE PROGRESO, CABECERA MUNICIPAL	7-EZEQUEL MONTES	EZEQUEL MONTES	URBANO	77,095	77,095	77,095	77,095	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA(CORRESPONDE SOLO A LA EXCAVACION DE ZANJA PARA EL DRENAJE)
REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA 2A ETAPA JARDIN CHIQUITO	7-EZEQUEL MONTES	EZEQUEL MONTES	URBANO	197,975	197,975	197,975	197,975	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CIRCULADO DE PARQUE LA CRUZ	8-HUMILPAN	EL RINCÓN	RURAL	100,323	100,323	100,323	100,323	100%	0	0	METRO LINEAL	770	770	100%	
CUENTA DE AJUSTE	8-HUMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,778,095	5,312,644	5,312,644	0	0%	1,744	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS SON SALDOS DE LAS OBRAS EN PROCESO DE APROBACION.
CONSTRUCCION DE LOCALES DEL MERCADO	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	134,000	134,000	134,000	134,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, GUAYABOS DE JALPAN	9-JALPAN DE SERRA	GUAYABOS	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUBICOS	165	165	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, VALLE VERDE	9-JALPAN DE SERRA	VALLE VERDE	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DIGMIFICACION DE COLONIA, LAS MISIONES	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	121,800	121,800	121,800	121,800	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, SAN VICENTE	9-JALPAN DE SERRA	SAN VICENTE	RURAL	140,680	140,680	140,680	140,680	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
INTERESES GENERADOS	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	0	0	0	0	0%	1,414	0	OBRA	1	0	0%	SE ESTA ANALIZANDO EN QUE SE VAN A EJECUTAR LOS INTERESES QUE FUERON GENERADOS POR LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO
MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON CANTERA, EL MERCADO	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	SE PAVIMENTA LA COLONIA EL MERCADO CON CANTERA
PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON MORTERO, ARROYO DE LAS CAÑAS	9-JALPAN DE SERRA	ARROYO DE LAS CAÑAS	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	
PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON MORTERO, EL PUENTE	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	1,050	100%	SE HIZO EL EMPEDRADO DE LAS CALLES DE LA COLONIA
PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON MORTERO, LA PRESA	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	1,050	100%	EMPEDRADO CON MORTERO DE LA COLONIA LA PRESA
TECHUMBRE DE CANCHA, LOS CHARCOS	9-JALPAN DE SERRA	LOS CHARCOS	RURAL	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TECHUMBRE DE CANCHA, PUERTO DE ANIMAS	9-JALPAN DE SERRA	PUERTO DE ANIMAS	RURAL	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES ALUMBRADO PUBLICO															
CONSTRUCCION															
ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE SIN NOMBRE CAMINO A LA PRESA, PIE DE GALLO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	PIE DE GALLO	URBANO	311,520	311,520	311,520	311,520	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA / OBRA CERRADA
ALUMBRADO EN CALLE MARAVILLAS EN EL NUEVO ESPIRITU SANTO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	800,000	800,000	800,000	221,922	28%	0	0	POSTE	30	12	40%	OBRA EN PROCESO TRAMITE DE FINQUITO
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO "EL TORRIL"	1-AMEALCO DE BONFIL	GUADALUPE EL TERRERO	RURAL	187,960	187,960	187,960	187,960	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO "LA ACAHUALA"	1-AMEALCO DE BONFIL	GUADALUPE EL TERRERO	RURAL	286,044	286,044	286,044	286,044	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO CALLE FCO MONTES DE OCA,	12-PEDRO ESCOBEDO	AJUCHTLANCITO	URBANO	204,916	204,916	204,916	0	0%	0	0	POSTE	4	0	0%	ESTA OBRA SE EJERCERA EN EL EJERCICIO 2010

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA GUANAJUATITO	7-EZEQUEL MONTES	GUANAJUATITO	RURAL	119,981	119,981	119,981	119,981	100%	0	0	POSTE			100%	LA ACCION CORRESPONDE A UNA OBRA. OBRA TERMINADA	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-HUIMILPAN	GUADALUPE PRIMERO	RURAL	359,493	359,493	359,493	359,493	100%	0	0	POSTE			100%		
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-HUIMILPAN	LA NUEVA JOYA	RURAL	298,096	298,096	298,096	298,096	100%	0	0	POSTE			100%		
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-HUIMILPAN	PICO XII	RURAL	264,497	264,497	264,497	264,497	100%	0	0	POSTE			100%		
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-HUIMILPAN	SAN ANTONIO DEL PUENTE	RURAL	396,688	396,688	396,688	396,688	100%	0	0	POSTE			100%		
OBRA COMPLEMENTARIA																
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, SNTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	LA PALMA	RURAL	334,416	334,416	334,416	334,416	100%	0	0	POSTE			91%		
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	ILLUMINARIA	100	100	100%		
RED DE ELECTRICIDAD																
CONSTRUCCION																
RED DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO DE COL. MOCTEZUMA	12-PEDRO ESCOBEDO	PEDRO ESCOBEDO	URBANO	510,729	510,729	510,729	510,729	100%	0	0	POSTE		18	18	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO, AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
ELECTRIFICACION DEL MERCADO ESCOBEDO	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	COLONIA	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR ERROR DE CAPTURA	
INTRODUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LIMON	2-PINAL DE AMOLES	EL LIMON	RURAL	497,561	497,561	497,561	497,561	100%	0	0	POSTE		15	15	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
INTRODUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	2-PINAL DE AMOLES	EPAZOTES GRANDES	RURAL	646,326	646,326	646,326	646,326	100%	0	0	POSTE		23	23	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
INTRODUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	2-PINAL DE AMOLES	EL RODEZNO	RURAL	1,330,495	1,330,495	1,330,495	1,330,495	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %	
RED DE ENERGIA EN CALLE SAN DIEGO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	75,883	75,883	75,883	75,883	100%	0	0	TRANSFORMADO R		1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE
ELECTRIFICACION EN BAJA	5-COLON	EL LINDERO	RURAL	133,222	133,222	133,222	133,222	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)		185	185	100%	
AMPLIACION																
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO "EL TORIL I"	1-AMEALCO DE BONFIL	GUADALUPE EL TERRERO	RURAL	331,565	331,565	331,565	331,565	100%	0	0	POSTE		11	11	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA " EL COYOTE"	1-AMEALCO DE BONFIL	LA MANZANA	RURAL	222,890	222,890	222,890	222,890	100%	0	0	POSTE		7	7	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA " LA BEATA"	1-AMEALCO DE BONFIL	LA BEATA	RURAL	66,016	66,016	66,016	66,016	100%	0	0	POSTE		5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA " LOS PERALTA"	1-AMEALCO DE BONFIL	GALINDILLO	RURAL	416,045	416,045	416,045	416,045	100%	0	0	POSTE		13	13	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA "DONICA"	1-AMEALCO DE BONFIL	DONICA	RURAL	41,640	41,640	41,640	41,640	100%	0	0	POSTE		4	4	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL CERRITO	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN PEDRO TENANGO	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	POSTE		0	0	0%	ESTE PROYECTO QUEDA CANCELADO, Y LOS RECURSOS SERAN DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO BACHEO DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES
AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-LANDA DE MATAMOROS	PUERTO HONDO	RURAL	148,183	148,183	148,183	148,183	100%	0	0	POSTE		3	3	100%	OBRA CONCLUIDA, SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO, POR CIERRE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.
AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-LANDA DE MATAMOROS	RIO VERDITO	RURAL	384,355	384,355	384,355	384,355	100%	0	0	POSTE		10	10	100%	OBRA CONCLUIDA, SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO, POR CIERRE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.
AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-LANDA DE MATAMOROS	TRES LAGUNAS	RURAL	162,647	162,647	162,647	162,647	100%	0	0	POSTE		4	4	100%	OBRA CONCLUIDA, SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO, POR CIERRE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.
AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-LANDA DE MATAMOROS	VALLE DE GUADALUPE	RURAL	203,453	203,453	203,453	203,453	100%	0	0	POSTE		4	4	100%	OBRA CONCLUIDA, SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO, POR CIERRE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PABLO VAZQUEZ	11-EL MARQUÉS	CHICHIMEQUILLAS	URBANO	578,388	578,388	578,388	578,388	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 45 FAMILIAS. OBRA TERMINADA	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PARALELA A LA CARRETERA	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	355,727	355,727	355,727	355,727	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 28 FAMILIAS. OBRA TERMINADA	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES	11-EL MARQUÉS	COLONIA SAN GABRIEL	RURAL	182,811	182,811	182,811	182,811	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 15 FAMILIAS. OBRA TERMINADA	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES COLONIA SANTA MARIA GUADALUPE	11-EL MARQUÉS	LA CANADA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	COLONIA	0	0	0%	OBRA CANCELADA. EL RECURSO SE DESTINA A OBRAS NUEVAS CON FOLIOS 28502.28864,28912,28936,28964 Y 29017	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA CUMBRES DE CONIN	11-EL MARQUÉS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	636,368	636,368	636,368	636,368	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 35 FAMILIAS. OBRA TERMINADA	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA LOS PINOS	11-EL MARQUÉS	AMAZCALA	URBANO	330,291	330,291	330,291	330,291	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 25 FAMILIAS. OBRA TERMINADA.	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA POBLACION POR LA TV SECUNDARIA	11-EL MARQUÉS	SANTA CRUZ	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	COLONIA	0	0	0%	OBRA CANCELADA. EL RECURSO SE DESTINA A OBRAS NUEVAS CON FOLIOS 28502.28864,28912,28936,28964 Y 29017	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES QUE ENTRA A LA EX-HACIENDA	11-EL MARQUÉS	SANTA MARIA TICOMÁN	RURAL	228,015	228,015	228,015	228,015	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 20 FAMILIAS. OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA GUADALUPE	11-EL MARQUÉS	AMAZCALA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0	0	0%	OBRA CANCELADA. EL RECURSO SE DESTINA A OBRAS NUEVAS 28502,28864,28912,28936,28964 Y 29017
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE NIÑOS HEROES	12-PEDRO ESCOBEDO	NORIA NUEVA	RURAL	225,181	225,181	225,181	225,181	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO. AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EL POZO 1	12-PEDRO ESCOBEDO	LAS POSTAS	RURAL	167,558	167,558	167,558	167,558	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO. AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA	12-PEDRO ESCOBEDO	LA D	URBANO	258,272	258,272	258,272	258,272	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO. AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-SAN JOAQUIN	SANTA MARIA ALAMOS	RURAL	50,587	50,587	50,587	50,587	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA	15-SAN JOAQUIN	CANOAS (NUEVO SAN JOAQUIN)	RURAL	321,949	321,949	321,949	321,949	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	2	2	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA	15-SAN JOAQUIN	LOS HERNANDEZ	RURAL	93,722	93,722	93,722	93,722	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRIVADA LOS CEDROS	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA ROSA XAJAY	URBANO	115,142	115,142	115,142	0	0%	0	0	0	POSTE	3	0	0%	OBRA NO INICIADA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MARGARITAS	16-SAN JUAN DEL RIO	LOMA LINDA	RURAL	214,985	214,985	214,985	107,091	50%	0	0	0	POSTE	7	6	85%	OBRA EN PROCESO TRAMITE DE FINQUITO
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AV. JUAREZ Y PRIV. 4	16-SAN JUAN DEL RIO	EL JAZMIN	RURAL	380,000	380,000	380,000	35,556	9%	0	0	0	POSTE	12	6	50%	OBRA EN PROCESO TRAMITE DE FINQUITO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	16-SAN JUAN DEL RIO	ESTANCIA DE BORDOS	RURAL	285,666	285,666	285,666	84,966	30%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	OBRA EN PROCESO TRAMITE DE FINQUITO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE LAGUNA, CALANDRIAS, CALLE DEL RIO, CALLE HUITLACOCHÉ, PAPANAYO Y CALLE DEL POZO	16-SAN JUAN DEL RIO	EL RODEO	RURAL	250,000	250,000	250,000	74,871	30%	0	0	0	POSTE	6	2	40%	OBRA EN PROCESO TRAMITE DE FINQUITO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRICIPAL Y CALLE ZACATECAS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN PEDRO POTRERILLOS	RURAL	180,000	180,000	180,000	53,792	30%	0	0	0	POSTE	15	15	100%	OBRA EN PROCESO TRAMITE DE FINQUITO
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN MIGUEL ARCANGEL	RURAL	134,841	134,841	134,841	40,449	30%	0	0	0	POSTE	5	1	16%	OBRA EN PROCESO TRAMITE DE FINQUITO
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MEZQUITES	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	112,850	112,850	112,850	112,850	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	LOCALIDAD DE LA OBRA: EL SAUZ (NO EXITE EN CATALOGO DE LOCALIDADES, COMO TAL) METAS: 2 POSTES - BENEFICIARIOS: 80 HABITANTES SE OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$109,719.00. LA CUAL SE DESTINARA O OTRAS OBRAS.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL TULE	18-TOLIMAN	EL TULE	RURAL	24,874	24,874	24,874	24,874	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLEJON DEL GARABATO	18-TOLIMAN	MESA DE RAMIREZ	RURAL	166,355	166,355	166,355	166,355	100%	0	0	0	POSTE	14	14	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE DON LUCAS	18-TOLIMAN	DON LUCAS	RURAL	258,140	258,140	258,140	258,140	100%	0	0	0	POSTE	22	22	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE GARCIA	18-TOLIMAN	GARCIA	RURAL	149,827	149,827	149,827	149,827	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BOMINTZA	18-TOLIMAN	BOMINTZA	RURAL	119,539	119,539	119,539	119,539	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CASA BLANCA	18-TOLIMAN	CASA BLANCA	RURAL	58,971	58,971	58,971	58,971	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CASAS VIEJAS	18-TOLIMAN	BARRIO DE CASAS VIEJAS	RURAL	185,001	185,001	185,001	185,001	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA MEZA DE RAMIREZ	18-TOLIMAN	MESA DE RAMIREZ	RURAL	127,349	127,349	127,349	127,349	100%	0	0	0	POSTE	15	15	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RANCHO NUEVO	18-TOLIMAN	RANCHO NUEVO	RURAL	149,971	149,971	149,971	149,971	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS	18-TOLIMAN	SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS	RURAL	58,085	58,085	58,085	58,085	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	2-PINAL DE AMOLES	DIERRAMADERO DE BUCARELI	RURAL	115,173	115,173	115,173	115,173	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
AMP. DE RED DE ENERO. ELECT. EN CALLE PROL. HEROICO COLEGIO MILITAR	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS FUENTES (LA PEÑA)	RURAL	197,440	197,440	197,440	197,440	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE - AMPLIACION PRESUPUESTAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMP. Y REHAB. DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONI	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE
AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	556,582	556,582	556,582	556,582	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009, LA LOCALIDAD CORRECTA ES CULEBRAS
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JAVIER	RURAL	936,883	936,883	936,883	936,883	100%	0	0	0	POSTE	82	82	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE CHIQUIHUTE	RURAL	402,719	402,719	402,719	402,719	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CARR. FED. SAN JUAN DEL RIO - XILITLA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	246,455	246,455	246,455	246,455	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE CHIQUIHUTE	RURAL	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	COLONIA	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
AMPLIACION DE RED E ENERGIA ELECTRICA CALLEJON DE LA VIVORA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	95,922	95,922	95,922	95,922	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO. DE SAN GASPAR)
AMPLIACION RED DE ENEGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS FUENTES (LA PEÑA)	RURAL	254,820	254,820	254,820	254,820	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	OBRA CONCLUIDA
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA RINCONADA	RURAL	323,104	323,104	323,104	323,104	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	OBRA CONCLUIDA
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS FUENTES (LA PEÑA)	RURAL	78,878	78,878	78,878	78,878	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	OBRA CONCLUIDA
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN MARTIN FLORIDA	RURAL	117,043	117,043	117,043	117,043	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE
TRABAJOS COMP. AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PROL. HEROICO C. MILITAR	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS FUENTES (LA PEÑA)	RURAL	63,980	63,980	63,980	63,980	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COLON	SAN MARTIN	RURAL	546,906	546,906	546,906	546,906	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EL POCITO	9-JALPAN DE SERRA	EL POCITO	RURAL	2,302,997	2,302,997	2,302,997	2,302,997	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	SE APLIO LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
OBRA COMPLEMENTARIA REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	TZIZQUIA	RURAL	170,000	170,000	170,000	133,973	79%	0	0	0	POSTE	3	2	79%	OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES OTROS																
INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES	11-EL MARQUÉS	SANTA MARIA BEGOÑA	RURAL	407,268	407,268	407,268	120,504	30%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE DEL CAMPO DE FUT-BOL 2A ETAPA	13-PEDRO ESCOBEDO	NORIA NUEVA	RURAL	125,990	125,990	125,990	125,990	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO, AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
TERMINACION DE LINEA ELECTRICA EN BARRIO LA Y GRIEGA SAUZ DE GADALUPE	2-PINAL DE AMOLES	SAUZ DE GUADALUPE	RURAL	368,109	368,109	368,109	368,109	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
TERMINACION DE LINEA ELECTRICA SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN GASPAR	2-PINAL DE AMOLES	SAN GASPAR	RURAL	219,215	219,215	219,215	219,215	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
UNIDADES DE VERIFICACION DE SISTEMA DE BOMBEO Y ALUMBRADO	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	85,790	85,790	85,790	85,790	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %
ALUMBRADO EN CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	160,000	160,000	160,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PUERTO ALEGRE	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE CHIQUIHUTE	RURAL	197,277	197,277	197,277	197,277	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE
REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 1 ERA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	248,174	248,174	248,174	248,174	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	31,765	31,765	31,765	31,765	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	4-CADEREYTA DE MONTES	OCOTTLÁN	RURAL	88,585	88,585	88,585	88,585	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA LUZ	RURAL	745,175	745,175	745,175	745,175	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADORES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	149,478	149,478	149,478	149,478	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	2	0	0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO. DE SAN GASPAR)
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN GUANAJUATITO	7-EZEQUEL MONTES	GUANAJUATITO	RURAL	146,129	146,129	146,129	0	0%	0	0	0	POSTE	10	0	0%	OBRA QUE SE TRASLADA AL EJERCICIO 2010
REUBICACION DE TRANSFORMADOR JARDIN PRINCIPAL	7-EZEQUEL MONTES	BERNAL	URBANO	151,532	151,532	151,532	151,532	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
SUBSTACION ELECTRICA CENTRO ECOTURISTICO LA CANOA	7-EZEQUEL MONTES	VILLA PROGRESO	URBANO	120,938	120,938	120,938	120,938	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-HUIMILPAN	PIEDRAS LISAS	RURAL	208,134	208,134	208,134	208,134	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-HUIMILPAN	EL ZORRILLO (SANTA CRUZ)	RURAL	262,113	262,113	262,113	262,113	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-HUIMILPAN	LA JOYA	RURAL	173,650	173,650	173,650	173,650	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-HUIMILPAN	LAS TAPONAS	RURAL	350,070	350,070	350,070	350,070	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA	8-HUIMILPAN	GUADALUPE SEGUNDA FRACC. 2 (LA PEÑA COLORADA)	RURAL	219,250	219,250	219,250	219,250	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
CENTROS DE SALUD																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE CLINICA , UBICADA EN LA DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR ERROR DE CAPTURA
CONSTRUCCION DE DOS CASAS DE SALUD EL MASTRANTO Y ROBLE DE HUAZQUILCO	2-PINAL DE AMOLES	EL MASTRANTO	RURAL	539,479	539,479	539,479	539,479	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	2	2	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
TERMINACION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	CAMARONES	RURAL	96,838	96,838	96,838	96,838	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	33	33	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
TERMINACION DE CONSULTORIO RURAL	4-CADEREYTA DE MONTES	LA LOMA (CORRAL BLANCO)	RURAL	29,962	29,962	29,962	29,962	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	33	33	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 2DO TRIMESTRE 2009
TERMINACION DE CONSULTORIO RURAL	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DEL CASTILLO (LA FAJILLA)	RURAL	160,000	160,000	160,000	90,627	57%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	33	19	57%	OBRA EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
TERMINACION Y ACCESOS ISSSTE	5-COLON	COLÓN	URBANO	714,706	714,706	714,706	714,706	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONTRUCCION DE BAÑOS EN CENTRO DE SALUD	8-HUIMILPAN	LAGUNILLAS	RURAL	124,746	124,746	124,746	124,746	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	LA META ES UNIDAD ES UNA CONSTRUCCION DE BAÑOS
CONSTRUCCION CASA DE SALUD, CARRIZAL DE LOS DURAN	9-JALPAN DE SERRA	CARRIZAL DE LOS DURAN	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIAD
CONSTRUCCION CASA DE SALUD, EMBOCADERO	9-JALPAN DE SERRA	EL EMBOCADERO	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	SE CONSTRUIRA EL CENTRO DE SALUD PARA LA COMUNIDAD
CONSTRUCCION CASA DE SALUD, MESA DE SAUZ	9-JALPAN DE SERRA	MESA DEL SAUZ	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
AMPLIACION																
AMPLIACION UNIDAD MEDICA RURAL AGUA FRIA	13-PENAMILLER	AGUA FRIA	RURAL	265,586	265,586	265,586	265,586	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
TERMINACION DE CASA DE SALUD EN PUEBLO NUEVO	13-PENAMILLER	PUEBLO NUEVO	RURAL	37,282	37,282	37,282	37,282	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
TERMINACION DE CASA DE SALUD	16-SAN JUAN DEL RIO	DOLORES GODOY	RURAL	99,732	99,732	99,732	99,732	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	5	5	100%	OBRA FINALIZADA
OBRA EXT. CENTRO DE SALUD	3-ARROYO SECO	PURISIMA DE ARISTA	RURAL	128,645	128,645	128,645	128,645	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA EL EL POA ACTUALIZADO EL 10 SEPTIEMBRE DEL 2009 SE DISMINUYO EL IMPORTE DE LA OBRA Y EL NOMBRE DE LA OBRA SE CAMBIO TERMINACION DE CENTRO DE SALUD OBRA MODIFICADA EL IMPORTE DISMINUYO POA 2009 EN ACTA DE CABILDO 14 DE FECHA 31 DE DIC 2009
REHABILITACION																
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	1-AMEALCO DE BONFIL	EL PICACHO	RURAL	140,534	140,534	140,534	140,534	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UN ANEXO
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	1-AMEALCO DE BONFIL	EL SAUCITO	RURAL	78,804	78,804	78,804	78,804	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	1-AMEALCO DE BONFIL	LOMA LINDA	RURAL	122,840	122,840	122,840	122,840	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UN ANEXO
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	1-AMEALCO DE BONFIL	QUIOTILLOS	RURAL	146,922	146,922	146,922	146,922	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UN ANEXO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN BARTOLOME DEL PINO (SAN BARTOLO)	RURAL	70,384	70,384	70,384	70,384	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UN ANEXO
REHABILITACION DE CASA DE SALUD , EL APARTADERO	1-AMEALCO DE BONFIL	EL APARTADERO	RURAL	121,388	121,388	121,388	121,388	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ANEXO
REHABILITACION DE CASA DE SALUD, EL ASERRIN	1-AMEALCO DE BONFIL	EL ASERRIN (CJO DE AGUA DEL HORNITO)	RURAL	81,794	81,794	81,794	81,794	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO
CIRCULADO CASA DE SALUD	15-SAN JOAQUIN	LA SOLEDAD	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	40	40	100%	OBRA TERMINADA
CIRCULADO CASA DE SALUD	15-SAN JOAQUIN	MESA DEL PLATANITO	RURAL	29,754	29,754	29,754	29,754	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	30	30	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION CASA DE SALUD	15-SAN JOAQUIN	LOS PLANES	RURAL	99,998	99,998	99,998	99,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	84	84	100%	OBRA TERMINADA
REACONDICIONAMIENTO CENTRO DE SALUD	8-CORREGIDORA	SANTA BARBARA	RURAL	2,675,229	2,675,229	2,675,229	2,411,234	90%	458,529	458,529	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	420	420	100%	SE ENTREGO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO LOS RENDIMIENTOS DE \$808.41. OBRA EN PROCESO
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	LA RINCONADA	RURAL	9,738	9,738	9,738	9,738	100%	0	0	APARATOS MEDICOS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 2DO TRIMESTRE 2009 (LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 EQUIPAMIENTO)
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD JOYAS DEL REAL	2-PINAL DE AMOLES	JOYAS DEL REAL	RURAL	269,813	269,813	269,813	269,813	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
CONSTRUCCION DE 2 CASAS DE SALUD CARRICILLO Y AGUACATE	2-PINAL DE AMOLES	CARRICILLO DE MEDIA LUNA	RURAL	579,198	579,198	579,198	579,198	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	2	2	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CASA DE SALUD	3-ARROYO SECO	EL AGUACATE	RURAL	33,720	33,720	33,720	33,720	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	70	70	100%	EN POA ACTUALIZADO EL 10 SEPTIEMBRE 2009 SE INCREMENTO EL PRESUPUESTO DE LA OBRA OBRA MODIFICADA EN IMPORTE POA 2009 EN ACTA DE CABILDO 14 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009
BARDEADO PERIMETRAL CASA DEL DIA DEL ADULTO	8-HUIMILPAN	EL RINCÓN	RURAL	180,739	180,739	180,739	180,739	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	70	70	100%	EL SISTEMA NO PERMITE MODIFICAR EL NOMBRE DEBE SER BARDEADO PERIMETRAL Y MEJORAS EN CASA DEL ADULTO
AMPLIACION															
AMPLIACION DE CASA DE SALUD	10-LANDA DE MATAMOROS	LA VUELTA	RURAL	256,160	256,160	256,160	256,160	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	71	71	100%	OBRA CONCLUIDA. SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO, POR CIERRE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.
TERMINACION DE CASA DE SALUD SAN ANTONIO DEL PELÓN	2-PINAL DE AMOLES	SAN ANTONIO DEL PELÓN	RURAL	99,780	99,780	99,780	99,780	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
AMPLIACION CASA DE SALUD 2DA ETAPA LA PURISIMA	7-EZEQUIEL MONTES	LA PURISIMA	RURAL	58,659	58,659	58,659	58,659	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	OBRA TERMINADA
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
OTROS															
AMPLIACION UNIDAD MEDICA RURAL	13-PENAMILLER	LA ESTACION	RURAL	275,964	275,964	275,964	275,964	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	
REHABILITACION CENTRO DE SALUD PENAMILLER	13-PENAMILLER	PENAMILLER	URBANO	84,007	84,007	84,007	84,007	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
REHABILITACION UNIDAD MEDICA RURAL VARIAS LOCALIDADES	13-PENAMILLER	PENAMILLER	URBANO	28,280	28,280	28,280	28,280	100%	0	0	APOYO	15	15	100%	
TERMINACION DE CASA DE SALUD DEL MOTOSHI	13-PENAMILLER	EL MOTOSHI (LA PAZ)	RURAL	18,835	18,835	18,835	18,835	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
REHABILITACION DE BAÑOS EN PRIMARIA JOSEFA VERGARA	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	198,115	198,115	198,115	198,115	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CERRADA.
REMODELACION DE CASA DE DIA TOLIMAN	16-TOLIMAN	TOLIMAN	URBANO	375,761	375,761	375,761	375,761	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRA EXTERIOR EN CASA DE SALUD EL PLATANO	2-PINAL DE AMOLES	EL PLATANO	RURAL	30,695	30,695	30,695	30,695	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE CASA DE SALUD POR LO QUE SE ELIGIO ESTE TERMINO PARA LA OBRA. Y SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 %
CIRCULADO CENTRO DE SALUD	8-HUIMILPAN	SANTA TERESA	RURAL	18,282	18,282	18,282	18,282	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EMSAD N° 18	10-LANDA DE MATAMOROS	TILACO	RURAL	29,376	29,376	29,376	29,376	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	160	160	100%	OBRA CONCLUIDA. SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO, POR CIERRE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.
TERMINACION DE CAFETERIA EN EMSAD 01	10-LANDA DE MATAMOROS	LA LAGUNITA	RURAL	6,663	6,663	6,663	6,663	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	72	72	100%	OBRA CONCLUIDA. SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO, POR CIERRE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.
CONSTRUCCION TECHADO.PLAZA CIVICA EN C.A.M. CAMINEMOS JUNTOS	12-PEDRO ESCOBEDO	PEDRO ESCOBEDO	URBANO	223,859	223,859	223,859	223,859	100%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	262	262	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO, AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS, SISTEMA REGIONAL 6X6, EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DE CAPACITACIÓN LABORAL, AV. UNIVERSIDAD SIN COL. LAS CAMPANAS, DELEG. CENTRO HISTÓRICO	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,295	480,295	480,295	480,295	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA CERRADA
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA PROF. RAFAEL RAMÍREZ	14-QUERÉTARO	CHARAPE LA JOYA	RURAL	102,992	102,992	102,992	102,992	100%	0	0	0M2, SANITARIOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA - OBRA CERRADA.
CONST. TECHUMBRE EN C.E.T.I.S.	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	606,387	606,387	606,387	606,387	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	581	581	100%	CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHUMBRE - 581 M2 - BENEFICIARIOS: 770 ALUMNOS. SE OBTUVO UNA ECONOMÍA DE \$612.55. LA CUAL SE DESTINO PARA OTRA OBRA.
CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE EP BENTO JUAREZ LOS CERRITOS	17-TEQUISQUIAPAN	LOS CERRITOS	RURAL	655,114	655,114	655,114	655,114	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	615	615	100%	LOCALIDAD: LOS CERRITOS. CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE 615 M2 BENEFICIARIOS 400 ALUMNOS. ESTA OBRA SE REALIZO CON LAS ECONOMÍAS DE OTRAS OBRAS.
CONSTRUCCIÓN TECHUMPRES EP JUSTO SIERRA BARRIO LOS TEPETATES	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	275,119	275,119	275,119	275,119	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	650	650	100%	SE BENEFICIARON A 400 ALUMNOS DE LA ZONA BARRIO LOS TEPETATES EN TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO.
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO ACCESO EMSAD 8	2-PINAL DE AMOLES	SANTA AGUEDA	RURAL	149,563	149,563	149,563	149,563	100%	0	0	0M2, PATIO	500	500	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CENTRO CULTURAL	3-ARROYO SECO	PURÍSIMA DE ARISTA	RURAL	66,950	66,950	66,950	66,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS, INODOROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA
ADOCRETO DE PLAZA CIVICA ICATEQ	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	202,179	202,179	202,179	202,179	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	864	864	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009(REDUCCION PRESUPUESTAL)
CIRCULADO PERIMETRAL DE CESTEQU 1RA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	100	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
CIRCULADO PERIMETRAL EN UAQ CAMPUS SEMIDESIERTO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	40	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
TERM. DECANCHA DE USOS MÚLTIPLES COBAQ NO. 5 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	389,767	389,767	389,767	389,767	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	330	330	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE(CON REDUCCION PRESUPUESTAL)
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN AULAS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	145,803	145,803	145,803	145,803	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD, YA QUE LA OBRA FUE PARA 3 LOCALIDADES VILLA GUERRERO. EL RINCON Y EL PALMAR. Y EN UNIDAD DE MEDIDAS 1 OBRA
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS EN COBAQ	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	
CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	9-JALPAN DE SERRA	TANCOYO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE EDIFICARON LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PLANTEL DEL COBAQ UBICADO EN TANCOYO.
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, COBAQ 4	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	SE REALIZARON 2 AULAS NUEVAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COBAQ
AMPLIACIÓN															
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ANEXO COBAQ NO. 6	18-TOLIMÁN	TOLIMÁN	URBANO	87,922	87,922	87,922	87,922	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN CHAPOTEADERO JN ANTONIO SERVIN SAN NICOLAS TEQUISQUIAPAN	17-TEQUISQUIAPAN	SAN NICOLAS	URBANO	23,950	23,950	23,950	9,933	41%	716	0	0M2, CISTERNA	1	1	100%	REHABILITACIÓN CHAPOTEADERO JARDIN DE NIÑOS. BENEFICIADOR 150 ALUMNOS
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL CESTEQU	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	500	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 500 ML
EQUIPAMIENTO															
CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA EMSAD 01	10-LANDA DE MATAMOROS	LA LAGUNITA	RURAL	49,633	49,633	49,633	49,633	100%	0	0	0DESAYUNADOR	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO SE AJUSTO EL MONTO PROGRAMADO ANUAL AL TOTAL EJERCIDO POR EL TERMINO DE ADMINISTRACION
TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EMSAD 01	10-LANDA DE MATAMOROS	LA LAGUNITA	RURAL	132,666	132,666	132,666	132,666	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA VERACRUZ	RURAL	80,000	80,000	80,000	29,864	37%	0	0	0 SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	0	38%	OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SUMINISTRO
PREESCOLAR															
CONSTRUCCIÓN															
AFOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA PREESCOLAR, SAN ANTONIO LA LABOR	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN ANTONIO	RURAL	24,620	24,620	24,620	24,620	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL	1-AMEALCO DE BONFIL	EL SAUCITO	RURAL	46,804	46,804	46,804	46,804	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 200 METROS LINEALES
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS BARRIO DE LA CAMPANA	11-EL MARQUES	SALDARRIAGA	RURAL	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA
CONSTRUCCIÓN AULA ADOSADA ESTRUCTURA REG.6X8 J.N. ANGEL DEL CAMPO	12-PEDRO ESCOBEDO	IGNACIO PEREZ (EL MUERTO)	RURAL	337,628	337,628	337,628	337,628	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO, AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PLAZA CIVICA JARDIN NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAavedra	12-PEDRO ESCOBEDO	AJUCHTLANCITO	URBANO	188,131	188,131	188,131	188,131	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO, AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL J.N. EL MANANTIAL	14-QUERÉTARO	SAN ISIDRO EL ALTO	RURAL	239,757	239,757	239,757	239,757	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	100	100	100%	OBRA CERRADA
CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LABERTO LEDUC	14-QUERÉTARO	LA BARRETA	RURAL	125,605	125,605	125,605	125,605	100%	0	0	METROS CUADRADOS	115	115	100%	OBRA CERRADA
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA INDEPENDIENTE ESTRUCTURA REGIONAL 6X6 EN JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN SERDÁN, LOCALIDAD JOFRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERÉTARO	JOFRE	RURAL	253,080	253,080	253,080	253,080	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA CERRADA.
CONSTRUCCIÓN DE AULA PREESCOLAR	15-SAN JOAQUÍN	LA POLVAREDA	RURAL	63,950	63,950	63,950	63,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	75	75	100%	OBRA TERMINADA
CONST. TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS LEONARDO DA VINCI	17-TEQUISQUIAPAN	LA FUENTE	URBANO	299,824	299,824	299,824	299,824	100%	0	0	METROS CUADRADOS	134	134	100%	CONST. 1 TECHUMBRE - 134 M2 - BENEFICIARIOS: 117 ALUMNOS. SE OBTUVO UNA ECONOMÍA DE \$76,849.00 LA CUAL SE DESTINARÁ A OTRA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN LUIS VIVES	17-TEQUISQUIAPAN	SAN JOSÉ DE LA LAJA	RURAL	290,000	290,000	290,000	246,545	85%	0	0	METROS CUADRADOS	78	66	85%	CONST. DE 1 AULA - 78 M2 - BENEFICIARIOS: 40 ALUMNOS SE OBTUVO UNA ECONOMÍA DE \$43,455.00. LA CUAL SE DESTINARÁ PARA OTRAS OBRAS
TERMINACIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS AGAPITO POZO	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	278,974	278,974	278,974	278,974	100%	0	0	METROS CUADRADOS	137	137	100%	LOCALIDAD DE LA ESCUELA: HACIENDA GRANDE (LOCALIDAD NO DADA DE ALTA EN EL CATALOGO LOCALIDAD. CONST. 1 AULA - 137.28 M2 - BENEFICIARIOS: 107 ALUMNOS SE OBTUVO UNA ECONOMÍA DE \$1,025.84 LA CUAL SE UTILIZO PARA OTRA OBRA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS	3-ARROYO SECO	SANTA MARIA DE LOS COCOS	RURAL	598,500	598,500	598,500	598,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA OBRA MODIFICADA EN IMPORTE POA 2009 EN ACTA DE CABILDO 14 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009
CIRCULADO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	41,714	41,714	41,714	41,714	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	166	166	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA Y EN LA LOCALIDAD YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA DEL PROYECTO, ML, DETHIGA
CIRCULADO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE LA ROSA	RURAL	59,945	59,945	59,945	59,945	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA
CIRCULADO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS 1RA ETAPA -NVO-	4-CADEREYTA DE MONTES	XIDHI	RURAL	19,900	19,900	19,900	19,900	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	60	60	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (LA UNIDAD DE MEDIDA SON ML PERO EL CATALOGO NO INCLUYE ESA OPCION)
CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LLANITOS DE SANTA BARBARA	RURAL	59,659	59,659	59,659	59,659	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (SE CAPTURA EN M2 SANITARIOS, DEBIDO A QUE SE REALIZO 1 SERVICIO SANITARIO)
CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS VAZQUEZ	RURAL	54,463	54,463	54,463	54,463	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4	4	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 (CON REDUCCION PRESUPUESTAL)
CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	286,391	286,391	286,391	286,391	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	76	76	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL)
CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL RINCON	RURAL	315,141	315,141	315,141	315,141	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	76	76	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (CON REDUCCION PRESUPUESTAL)
CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA GUERRERO	RURAL	294,513	294,513	294,513	294,513	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	76	76	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (CON REDUCCION PRESUPUESTAL)
CONSTRUCCION DE BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	MINTEHE	RURAL	2,875	2,875	2,875	2,875	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4	4	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS JUAREZ	RURAL	29,800	29,800	29,800	29,800	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 FOSA SEPT.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA BLANCA	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	AGUA FRIA	RURAL	80,000	80,000	80,000	47,812	60%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	59%	OBRA EJERCIDA EN EL TRIMESTRE. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN SERV. SANT.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	PORTEZUELO	RURAL	60,000	60,000	60,000	39,017	65%	0	0	0 METROS CUADRADOS	80	52	65%	OBRA EJERCIDA EN EL TRIMESTRE. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERM. DE AULA EN J. DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA MOJONERA	RURAL	25,000	25,000	25,000	13,518	54%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	54%	OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SUMINISTRO
TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TERRERO	RURAL	120,000	120,000	120,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	48	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
TERMINACION DE AULA EN PREESCOLAR	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE ENRAMADAS	RURAL	192,000	192,000	192,000	76,181	40%	0	0	0 METROS CUADRADOS	30	12	40%	OBRA EN PROCESO. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML
TERMINACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL HUIZACHE	RURAL	9,870	9,870	9,870	9,870	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	0	0%	OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SEEV. SANITARIO
AULA JARDIN DE NIÑOS CONCEPCION G. NARANJO	6-CORREGIDORA	SAN JOSE DE LOS OLIVERA	URBANO	343,326	343,326	343,326	307,598	90%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA JN NUEVA CREACION BO LA PRESA	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	279,999	279,999	279,999	279,999	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS, LOS PEREZ	7-EZEQUIEL MONTES	EJIDO LOS PEREZ	RURAL	253,330	253,330	253,330	253,330	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA LA ACCION CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE 1 AULA
CONSTRUCCION DE ANEXOS EN JARDIN DE NIÑOS	8-HUMILPAN	SAN IGNACIO	RURAL	400,775	400,775	400,775	400,775	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON ANEXOS; SU EQUIVALENTE SERIA AULA
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS	8-HUMILPAN	EL GARRURAL (SAN FELIPE DE JESUS)	RURAL	34,516	34,516	34,516	34,516	100%	0	0	0 M2, PATIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA PLAZA CIVICA
CONSTRUCCION PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS	8-HUMILPAN	LA HACIENDITA	RURAL	66,360	66,360	66,360	66,360	100%	0	0	0 M2, PATIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA PLAZA CIVICA
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "GUILLERMO PRIETO"	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN AULA EN LA INSTITUCION A FIN DE ADECUAR LAS INSTALACIONES CON LAS QUE CUENTA
AMPLIACION															
CONTINUACION DE MURO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS HENRY WALLON	14-QUERETARO	PALO ALTO	RURAL	203,440	203,440	203,440	203,440	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	141	141	100%	OBRA CERRADA.
MANTENIMIENTO															
CIRCULADO DEL JAR. DE NIÑOS CON MALLA CICLONICA	5-COLON	LOS TRIGOS	RURAL	54,974	54,974	54,974	54,974	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	278	278	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE PREESCOLAR BUENOS AIRES	1-AMEALCO DE BONFIL	EL APARTADERO	RURAL	54,010	54,010	54,010	54,010	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UN ANEXO
REHABILITACION DE PREESCOLAR "HABUTU UYABOTZI"	1-AMEALCO DE BONFIL	CHITEJE DE GARABATO	RURAL	26,391	26,391	26,391	26,391	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UN ANEXO
REHABILITACION DE ACCESO EN JARDIN DE NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	15,955	15,955	15,955	15,955	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LOCALIDAD DE LA OBRA: BARRIO DE SAN JUAN (NO EXITE EN CATALOGO DE LOCALIDADES) CONST. DE 1 MODULO DE ACCESO - BENEFICIARIOS: 90 ALUMNOS SE OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$257.19 LA CUAL SE DESTINO A OTRAS OBRAS
REHABILITACION DE AULA JARDIN DE NIÑOS	3-ARROYO SECO	EL JARDIN	RURAL	43,165	43,165	43,165	43,165	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA OBRA MODIFICADA EN IMPORTE POA 2009 ACTA DE CABILDO 14 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009
TERMINACION DE AULA Y DIRECCION JARDIN DE NIÑOS	3-ARROYO SECO	CONCA	RURAL	56,321	56,321	56,321	56,321	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA OBRA MODIFICAD EN CANTIDAD POA 2009 EN ACTA DE CABILDO 14 DE FECHA 31 DICIEMBRE 2009
REHAB. DE SERV. SANITARIOS EN J.N. GABRIELA MISTRAL	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	8,402	8,402	8,402	8,402	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009. CON REDUCCION PRESUPUESTAL (SE CAPTURE EN M2 SANITARIOS, DEBIDO A QUE SE REALIZO 1 SERV. SANITARIO)
REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA LAJITA	RURAL	4,313	4,313	4,313	4,313	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA QUE ES DE ACUERDO AL PROYECTO. 1 REHABILITACION
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO JARDIN DE NIÑOS	7-EZEQUIEL MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,710	40,710	40,710	40,710	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	LA ACCION CORRESPONDE A UN LOTE. OBRA TERMINADA
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO PALOU"	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1	1	100%	SE APOYO A LA INSTITUCION PARA QUE PUDIERA ADECUAR LAS INSTALACIONES CON QUE CUENTA DE ACUERDO A SUS NECESIDADES
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS "FRAY JUNIPERO SERRA"	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1	1	100%	SE APOYO A LA INSTITUCION PARA QUE PUDIERA ADECUAR LAS INSTALACIONES CON LAS QUE CUENTA A SUS NECESIDADES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS "HEROES QUERETANOS"	9-JALPAN DE SERRA	MADRONO	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1	1	100%	SE BRINDA APOYO PARA QUE LA INSTITUCION PUEDA REHABILITAR LAS INSTALACIONES QUE TIENE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE PRESENTA
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS "MARIA OLVERA OLVERA"	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1	1	100%	SE BRINDA APOYO PARA QUE LA INSTITUCION PUEDA AECUAR SUS INTALACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE PRESENTA
PRIMARIA															
CONSTRUCCION															
APOYO PARA CIRCULADO DE ESCUELA PRIMARIA, SAN ANTONIO LA LABOR	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN ANTONIO	RURAL	143,016	143,016	143,016	143,016	100%	0	0	METROS CUADRADOS	232	232	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 232 METROS LINEALES
APOYO PARA CIRCULADO PERIMETRAL DE ESC. PRIMARIA	1-AMEALCO DE BONFIL	SANTAGO MEXQUITILAN BARRIO 10.	RURAL	35,415	35,415	35,415	35,415	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 50 METROS LINEALES
OBRA COMPLEMENTARIA PRIMARIA NUEVA CREACION	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO)	RURAL	240,425	240,425	240,425	240,425	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UN ANEXO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM.	10-LANDA DE MATAMOROS	ENCINO SOLO	RURAL	174,844	174,844	174,844	174,844	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	480	480	100%	OBRA CONCLUIDA, SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO, POR CIERRE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.
TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM.	10-LANDA DE MATAMOROS	POTRERO DEL LLANO (LA JOYA)	RURAL	585,433	585,433	585,433	585,433	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	618	618	100%	OBRA CONCLUIDA, SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO, POR CIERRE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE AULA INDEPENDIENTE EST. REG 6X8 PRIM BELIZARIO DOMINGUEZ	12-PEDRO ESCOBEDO	NORIA NUEVA	RURAL	345,280	345,280	345,280	345,280	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO, AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVIA ESC. PRIM CUAHUTEMOC Y FGO. 1 MADERO	12-PEDRO ESCOBEDO	SAN CLEMENTE	RURAL	119,609	119,609	119,609	119,609	100%	0	0	METROS CUADRADOS	548	548	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO, AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
CONSTRUCCION TECHADO PLAZA CIVICA ESC PRIM CUITLAHUAC	12-PEDRO ESCOBEDO	SAN FANDILA	URBANO	500,622	500,622	500,622	500,622	100%	0	0	METROS CUADRADOS	548	548	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO, AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA AGUA DE PEDRO	13-PEÑAMILLER	AGUA DE PEDRO	RURAL	268,785	268,785	268,785	268,785	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA DE AGUA FRIA	13-PEÑAMILLER	AGUA FRIA	RURAL	230,891	230,891	230,891	230,891	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA CERRADA
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PRIMARIA ANDRES BALVANERA MARTINEZ	14-QUERETARO	CHARAPE DE LOS PELONES	RURAL	197,040	197,040	197,040	197,040	100%	0	0	METROS CUADRADOS	148	148	100%	OBRA CERRADA
CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA	15-SAN JOAQUIN	ZARZA Y SOMERIAL	RURAL	280,131	280,131	280,131	280,131	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	75	75	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA	15-SAN JOAQUIN	EL DECONI	RURAL	149,996	149,996	149,996	149,996	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	100	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA	15-SAN JOAQUIN	LA GUADALUPANA	RURAL	149,281	149,281	149,281	149,281	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA	15-SAN JOAQUIN	LOS HERNANDEZ	RURAL	154,360	154,360	154,360	154,360	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	OBRA TERMINADA
TECHADO DE PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA 1RA ETAPA	15-SAN JOAQUIN	SAN JUAN TETLA	RURAL	169,401	169,401	169,401	169,401	100%	0	0	METROS CUADRADOS	162	162	100%	OBRA TERMINADA
TECHADO DE PLAZA CIVICA ESC. PRIMARIA 2A. ETAPA	15-SAN JOAQUIN	SAN RAFAEL	RURAL	478,956	478,956	478,956	478,956	100%	0	0	METROS CUADRADOS	551	551	100%	OBRA TERMINADA
TECHADO DE PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA	15-SAN JOAQUIN	SANTA ANA	RURAL	729,461	729,461	729,461	729,461	100%	0	0	METROS CUADRADOS	664	664	100%	OBRA TERMINADA
TECHADO DE PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA 1A. ETAPA	15-SAN JOAQUIN	LA GUADALUPANA	RURAL	184,751	184,751	184,751	184,751	101%	0	0	METROS CUADRADOS	137	137	100%	OBRA TERMINADA
TECHADO DE PLAZA CIVICA PRIMARIA 2A. ETAPA	15-SAN JOAQUIN	SAN JOSE CARRIZAL	RURAL	467,876	467,876	467,876	467,876	100%	0	0	METROS CUADRADOS	490	490	100%	OBRA TERMINADA
TECHADO PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA	15-SAN JOAQUIN	SAN ANTONIO	RURAL	685,129	685,129	685,129	685,129	100%	0	0	METROS CUADRADOS	640	640	100%	OBRA TERMINADA
TECHADO PLAZA CIVICA PRIMARIA 2A. ETAPA	15-SAN JOAQUIN	TIERRAS COLORADAS	RURAL	348,940	348,940	348,940	348,940	100%	0	0	METROS CUADRADOS	476	476	100%	OBRA TERMINADA
TECHUMBRE DE ESCUELA PRIMARIA QUERETARO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	415,000	415,000			0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA NO INICIADA
CONST. TECHUMBRE EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	17-TEQUISQUIAPAN	SANTILLAN	RURAL	628,228	628,228	628,228	628,228	100%	0	0	METROS CUADRADOS	605	605	100%	CONSTRUCCION DE 1 TECHUMBRE - 605 M2 - BENEFICIARIOS: 177 ALUMNOS. SE TUVO UNA ECONOMIA DE \$1,697.00 QUE SE APLICO A OTRA OBRA.
CONST. TECHUMBRE EN ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	594,003	594,003	594,003	594,003	100%	0	0	METROS CUADRADOS	548	548	100%	LOCALIDAD: BARRIO DE LA MAGDALENA (LOCALIDAD NO DADA DE ALTA EN EL CATALOGO) CONSTRUCCION TECHUMBRE - 548 M2 - BENEFICIARIOS 560 ALUMNOS. SE TUVO UNA ECONOMIA DE \$2,948.00 LA CUAL SE APLICO A OTRA OBRA.
CONST. TECHUMBRE EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	611,499	611,499	611,499	611,499	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	LOCALIDAD DE LA ESCUELA: BARRIO DE SAN JUAN LOCALIDAD NO DADA DE ALTA EN EL CATALOGO LOCALIDAD. CONST. 1 TECHUMBRE - 600 M2 - BENEFICIARIOS: 469 ALUMNOS SE OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$8,943.00. LA CUAL SE UTILIZO PARA OTRA OBRA
CONST. TECHUMBRE EN ESC. PRIM. RAFAEL MOLINA BETANCOURT	17-TEQUISQUIAPAN	LA LAJA	RURAL	714,864	714,864	714,864	714,864	100%	0	0	METROS CUADRADOS	725	725	100%	SE CONSTRUYERON 725 M2 PARA BENEFICIO DE 164 ALUMNOS. AMBITO RURAL. SE OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$3,136.00 LA CUAL SE DESTINARA A OTRAS OBRAS
CONST. TECHUMBRE EN ESC. PRIM. RAFAEL ZAMORANO	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	687,335	687,335	687,335	687,335	100%	0	0	METROS CUADRADOS	702	702	100%	CONST. DE 1 TECHUMBRE - 701.50 M2 - BENEFICIARIOS: 445 ALUMNOS. SE OBTUVO UN EXCEDENTE DE GASTO DE \$1,335.00. EL CUAL SE TOMO DE LA ECONOMIA DE OTRAS OBRAS.
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y CUAHUTEMOC	17-TEQUISQUIAPAN	SAN NICOLAS	URBANO	290,000	290,000	290,000	235,002	81%	0	0	METROS CUADRADOS	78	63	81%	CONST. DE 1 AULA - 78 M2 - BENEFICIARIOS: 60 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE AULA GUDINOS	18-TOLIMAN	GUDINOS	RURAL	336,172	336,172	336,172	336,172	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA ESC PRIM VENSUTIANO CARRANZA MAGUEY MANSO	18-TOLIMAN	MAGUEY MANSO	RURAL	326,856	326,856	326,856	326,856	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA SAN CARLOS CASAS VIEJAS	2-PINAL DE AMOLES	CASAS VIEJAS (AGUA ENTERRADA SAN CARLOS)	RURAL	264,961	264,961	264,961	264,961	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE CONSIDERO COMO UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS DE AULA EN VIRTUD DE QUE SE TIENE PROPUESTA COMO AULA Y ES UNA SOLA, SE REALIZO DURANTE EL 3ER TRIMESTRE Y ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA PRIMARIA EL CHUVEJE	2-PINAL DE AMOLES	EL CHUVEJE	RURAL	199,751	199,751	199,751	199,751	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERROS	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CIRCULADO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	98	98	100%	OBRA CONCLUIDA EN SEGUNDO TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD (CADEREYTA) YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO. DE SAN GASPAR) (LA UNIDAD DE MEDIDA SON ML)
CIRCULADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA MESA	RURAL	30,000	30,000	30,000	26,367	88%	0	0	METROS CUADRADOS	46	40	87%	OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML
CIRCULADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LLANITOS DE SANTA BARBARA	RURAL	59,799	59,799	59,799	59,799	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML
CIRCULADO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN ANTONIO DE LA CAÑADA	RURAL	79,711	79,711	79,711	79,711	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A SERVICIO SANITARIO
CIRCULADO PERIMETRAL ESC. PRIMARIA 1RA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS REMEDIOS	RURAL	59,869	59,869	59,869	59,869	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	39,777	39,777	39,777	39,777	100%	0	0	METROS CUADRADOS	45	45	100%	OBRA EJERCIDA Y CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION
SUM. DE MATERIALES PARA TERMINACION DE SERV. SANITARIOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	57,194	57,194	57,194	57,194	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8	8	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD (CADEREYTA) YA QUE EL CATALOGO NO DA LA CORRECTA (AMOLITOS)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERM. DE SERV. SANITARIOS	4-CADEREYTA DE MONTES	TZIQUIA	RURAL	29,745	29,745	29,745	29,745	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE, SE CAPTURA LA LOC. ANTERIOR PERO CORRESPONDE A LOMA BONITA TZIQUIA, Y ES UNA TERM. SERV. SANITARIO
TERM. DE PLAZA CIV. EN ESC. PRIM. "MIGUEL ALEMAN"	4-CADEREYTA DE MONTES	ZITLINI	RURAL	494,162	494,162	494,162	494,162	100%	0	0	METROS CUADRADOS	436	436	100%	OBRA CONCLUIDA EN SEGUNDO TRIMESTRE (REDUCCION PRESUPUESTAL)
TERMINACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL AGUACATE	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	66%	0	0	METROS CUADRADOS	25	17	66%	OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE
TERMINACION DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DE LEÓN	RURAL	69,590	69,590	69,590	69,590	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
TERMINACION DE BODEGA	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO BOLIDO	RURAL	18,446	18,446	18,446	18,446	100%	0	0	METROS CUADRADOS	16	16	100%	OBRA EJERCIDA Y CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION
1RA TAPA DE CIRCULADO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	CARRICILLO	RURAL	49,722	49,722	49,722	49,722	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	OBRA EJERCIDA Y CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES EN ML
3RA ETAPA DE CIRCULADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTO TOMÁS	RURAL	70,000	70,000	70,000	64,041	91%	0	0	METROS CUADRADOS	200	183	92%	OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M.L.
AULA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	6-CORREGIDORA	LOURDES	RURAL	287,593	287,593	287,593	287,593	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	EL REMANENTE SE ASIGNA A LA BOLSA FISM 2009
BARDA PERIMETRAL PRIMARIA NIÑOS HEROES Y QUETZALCOATL	6-CORREGIDORA	SAN JOSÉ DE LOS OLIVERA	URBANO	490,628	490,628	490,628	490,628	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	330	330	100%	EL REMANENTE SE ASIGNA A LA BOLSA FISM 2009
CISTERNA PRIMARIA GERTRUDIS BOCANEGRA	6-CORREGIDORA	PRESA DE BRAVO	RURAL	84,619	84,619	84,619	84,619	100%	0	0	CISTERNA	1	1	100%	EL REMANENTE SE ASIGNA A LA BOLSA FISM 2009
PLAZA CIVICA PRIMARIA 18 DE AGOSTO	6-CORREGIDORA	SAN JOSÉ DE LOS OLIVERA	URBANO	138,518	138,518	138,518	138,518	100%	0	0	METROS CUADRADOS	320	320	100%	EL REMANENTE SE ASIGNA A LA BOLSA FISM 2009
PLAZA CIVICA Y ACCESO PRIMARIA NUEVA CREACION	6-CORREGIDORA	CANDILES	URBANO	187,034	187,034	187,034	187,034	100%	0	0	METROS CUADRADOS	320	320	100%	EL REMANENTE SE ASIGNA A LA BOLSA PARA LA OBRA FISM 2009
CONSTRUCCION DE AULA ESC PRIM EN LA COMUNIDAD DE LOS VELAZQUEZ	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	275,232	275,232	275,232	275,232	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE AULA ESC PRIM MELCHOR OCAMPO	7-EZEQUIEL MONTES	EL CIERVO	RURAL	279,999	279,999	279,999	279,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE AULA 1ER ETAPA ESC PRIM FRANCISCO I MADERO TUNAS BLANCAS	7-EZEQUIEL MONTES	TUNAS BLANCAS	RURAL	77,833	77,833	77,833	77,833	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA ACCION CORRESPONDE A UNA OBRA, OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION TECHUMBRE EN ESC PRIM MARIANO MATAMOROS	7-EZEQUIEL MONTES	VILLA PROGRESO	URBANO	258,121	258,121	258,121	258,121	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN OBRA, COSTO TOTAL OBRA \$280,120.69 CON APORTACION DE BENEFICIARIOS, OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS SAN JOSÉ DEL JAQUEY	7-EZEQUIEL MONTES	SAN JOSÉ DEL JAQUEY	RURAL	56,566	56,566	56,566	56,566	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	OBRA TERMINADA, LA ACCION CORRESPONDE A LA TECHUMBRE DE LA CANCHA
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	8-HUIMILPAN	SAN IGNACIO	RURAL	205,578	205,578	205,578	205,578	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONSTRUCCION DE 1 AULA
AMPLIACION															
OBRA COMPLEMENTARIA PRIMARIA NUEVA CREACION	1-AMEALCO DE BONFIL	XAJAY	RURAL	127,059	127,059	127,059	127,059	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO
CONTINUACION DE MURO PERIMETRAL EN PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS	14-QUERÉTARO	OJO DE AGUA	RURAL	74,421	74,421	74,421	74,421	100%	0	0	METROS CUADRADOS	106	106	100%	OBRA CERRADA
TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIM. GABRIEL RAMOS MILLÁN	14-QUERÉTARO	SANTA MARIA DEL ZAPOTE	RURAL	184,844	184,844	184,844	184,844	100%	0	0	METROS CUADRADOS	110	110	100%	OBRA CERRADA.
TERMINACION DE AULA EN ESC. PRIM. FRANCISCO I MADERO TUNAS BLANCAS	7-EZEQUIEL MONTES	TUNAS BLANCAS	RURAL	155,372	155,372	155,372	0	0%	994	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	OBRA QUE SE TRASLADA AL EJERCICIO 2010, LOS INTERESES GENERADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 529.82 Y POR LA INSTITUCION BANCARIA 464.18
MANTENIMIENTO															
SUMINISTRO, COLOCACION DE LOSETA Y ZOCLO EN AULAS DE PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE CALLE CAPRICORNIO ESQUINA GEMINIS	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	50,644	50,644	50,644	50,644	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	OBRA CERRADA
REHABILITACION															
APOYO PARA REHABILITACION SANITARIOS PRIMARIA	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN MIGUEL DEHETI	RURAL	62,401	62,401	62,401	62,401	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO
REHABILITACION SANITARIOS Y ANDADORES ESCUELA PRIMARIA CUALIHTEMOC	1-AMEALCO DE BONFIL	CHITEJE DE LA CRUZ	RURAL	89,859	89,859	89,859	89,859	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UN ANEXO
REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS 1 Y 2 EN PRIM. MELCHOR OCAMPO/16 DE SEPTIEMBRE	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	173,111	173,111	173,111	173,111	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA CERRADA
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	14-QUERÉTARO	LA JOYA	RURAL	134,382	134,382	134,382	134,382	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	OBRA CERRADA.
REHABILITACION DE PISO CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA PRIMARIA	3-ARROYO SECO	PURISIMA DE ARISTA	RURAL	285,000	285,000	285,000	285,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA SE ACTUALIZO EN POA AUTORIZADO EL 10 SEPTIEMBRE 2009 LA OBRA CAMBIO DE NOMBRE A CONSTRUCCION DE PISO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIMARIA
REHAB. DE CIRCULADO PERIMETRAL ESC. PRIM. MIGUEL HGO.	4-CADEREYTA DE MONTES	BOXASNI	RURAL	69,999	69,999	69,999	69,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	80	80	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2ER TRIMESTRE 2009 (EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EN M2, DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA ML QUE ES LA MEDIDA CORRECTA)
REHAB. DE SERV. SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA FLORIDA	RURAL	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 REHABILITACION
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009, SE CAPTUREO EN M2 DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION REQUERIDA (1 REHABILITACION)
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	73,400	73,400	73,400	73,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTUREO EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO EXISTE NINGUNA DE ACUERDO AL PROYECTO
REHABILITACION DE PUERTA DE ACCESO EN ESC. PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	TZIBANTZA	RURAL	3,826	3,826	3,826	3,826	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 (EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EN METROS CUADRADOS, YA QUE EL CATALOGO NO DA LA OPCION DE PUERTA)
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA (CIRCULADO PERIMETRAL)	9-JALPAN DE SERRA	CARRIZAL DE LOS DURAN	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	SE REALIZO EL CIRCULADO PERIMETRAL DE LA PRIMARIA
EQUIPAMIENTO															
SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO/ NIÑOS HEROES	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	112,829	112,829	112,829	112,829	100%	0	0	MOBILIARIO	4	4	100%	UNIDAD DE MEDIDA - LOTES OBRA CERRADA
EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	MINTEHÉ	RURAL	26,450	26,450	26,450	26,450	100%	0	0	CANCHA	80	80	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (SE CAPTUREO EN CANCHA DEBIDO A QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA, 1 JG. DE TABLEROS) REDUCCION PRESUPUESTAL
TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS VIGUITAS	RURAL	34,997	34,997	34,997	34,997	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE, SE CAPTUREO EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE UNA DE ACUERDO AL PROYECTO, 1 JGO. DE TABLEROS
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA "GRAL. MARIANO ESCOBEDO"	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	SE APOYA A LA INSTITUCION PARA QUE PUEDA ADQUIRIR EL MATERIAL Y/O MOBILIARIO NECESARIO POR QUE SE ADECUA SU FUNCIONAMIENTO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	INODOROS, LLAVES, LAVAMANOS	1	1	100%	SE APOYA A LA INSTITUCION PARA QUE ADECUÉ LAS INSTALACIONES CON QUE CUENTA DE ACUERDO A SUS NECESIDADES
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA "MEXICO"	9-JALPAN DE SERRA	AGUA FRIA	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	SE APOYA A LA INSTITUCION PARA QUE PUEDA ADECUAR SUS INTALACIONES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA "PEDRO MARIA ANAYA"	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	SE BRINDA APOYO PARA QUE LA INSTITUCION PUEDA ADECUAR SU EQUIPO DE ACUERDO A SUS NECESIDADES
SECUNDARIA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SEC. GRAL. MOISES SAENZ GARZA	1-AMEALCO DE BONFIL	AMEALCO DE BONFIL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	0%	ESTE PROYECTO QUEDA CANCELADO, Y LOS RECURSOS SERAN DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO AMEALCO
CONSTRUCCION TECHO EN COCINA SECUNDARIA TECNICA 24	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO)	RURAL	115,000	115,000	115,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	100	0	0%	
TERMINACION DE CDC	11-EL MARQUES	AMAZCALA	URBANO	218,947	218,947	218,947	218,947	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 65 ALUMNOS, OBRA TERMINADA
CONST. DE 2 AULAS INDEP. EST. REG. 6X8 TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE	12-PEDRO ESCOBEDO	SAN FANDILA	URBANO	336,027	336,027	336,027	336,027	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO, AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
01 TECHADO EN PLAZA CIVICA ESC SEC GRAL JUAN CABALLERO Y OSIO	12-PEDRO ESCOBEDO	EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO)	URBANO	666,531	666,531	666,531	666,531	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	769	769	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO, AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
02 TECHADO DE PLAZA CIVICA ESC SEC NO. 4	12-PEDRO ESCOBEDO	PEDRO ESCOBEDO	URBANO	523,856	523,856	523,856	523,856	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	595	595	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO, AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
CONSTRUCCION BODEGA ESCUELA T.V. SECUNDARIA DE RIO BLANCO	13-PENAMILLER	RIO BLANCO	RURAL	31,610	31,610	31,610	31,610	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA ARTEAGA, COMUNIDAD LA LUZ, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	LA LUZ	RURAL	278,471	278,471	278,471	278,471	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA CERRADA.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 ADOSADA EN TELESECUNDARIA ENCUENTRO UNIVERSIDAD SOCIEDAD, COMUNIDAD LA PERSOLLILA, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	220,011	220,011	220,011	220,011	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA CERRADA
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 PARA ADOSAR EN TELESECUNDARIA ROBERTO RUIZ OBREGON COMUNIDAD CASA BLANCA DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	340,495	340,495	340,495	340,495	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA CERRADA
CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA	15-SAN JOAQUIN	EL PLATANO	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	75	75	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA TECNICA RAFAEL OLVERA	16-SAN JUAN DEL RIO	LA LLAVE	URBANO	451,473	451,473	451,473	451,473	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	16-SAN JUAN DEL RIO	LAGUNA DE VAGUERIAS	RURAL	239,844	239,844	239,844	239,844	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA BARBARA DE LA CUEVA	RURAL	249,415	249,415	249,415	249,415	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA MANUEL ACUÑA	16-SAN JUAN DEL RIO	GALINDO (SAN JOSE GALINDO)	URBANO	272,686	272,686	272,686	272,686	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA RAFAEL AYALA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ NIETO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	256,668	256,668	256,668	256,668	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, LABORATORIO Y ANEXO EN SECUNDARIA TECNICA	16-SAN JUAN DEL RIO	SIN NOMBRE (SAN PEDRO AHUAGATLAN)	RURAL	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144	0	0%	OBRA NO INICIADA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CHIMALPOPOCA	16-SAN JUAN DEL RIO	DOLORES CUADRILLA DE ENMEDIO	RURAL	242,856	242,856	242,856	242,856	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION AULA DE MEDIOS TV SEC 13 DE SEPTIEMBRE DE 1847 RANCHO NUEVO	19-TOLIMAN	RANCHO NUEVO	RURAL	572,400	572,400	572,400	572,400	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA EN MABY DE LOS REYES	2-PINAL DE AMOLES	MABY	RURAL	264,984	264,984	264,984	264,984	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE CONSIDERO COMO UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS DE AULA EN VIRTUD DE QUE EN PROPUUESTA SE TIENE COMO AULA Y ES UNA SOLA. SE REALIZO EN EL 3ER TRIMESTRE Y ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	897,935	897,935	897,935	897,935	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CIRCULADO PERIMETRAL CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	13,753	13,753	13,753	13,753	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	53	53	100%	OBRA CONCLUIDA. SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDA Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA, YA QUE NO INCLUYE UNA DE ACUERDO AL PROYECTO, ML DETHIGA
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANEXO	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSE TEPOZAN	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA
TERMINACION DE AULA EN ESC. SEC. 6 DE MAYO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	144,306	144,306	144,306	144,306	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA MEDIDA Y EN LA LOCALIDAD ANTERIOR YA QUE NO INCLUYE UNA DE ACUERDO AL PROYECTO, BO. LOS LLANITOS DE CADEREYTA Y ES 1 OBRA
TERMINACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. TELESECUNDARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE(EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURA EN M2, YA QUE NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE ML QUE ES LA CORRECTA, ML)
TERMINACION DE PLAZA CIVICA EN SEC. GRAL. "15 DE SEPTIEMBRE"	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	643,500	643,500	643,500	643,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	622	622	100%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE
BARDA PERIMETRAL SECUNDARIA JOSE CLEMENTE OROZCO	6-CORREGIDORA	LOS OLVERA	URBANO	1,232,597	1,232,597	1,232,597	1,056,863	86%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	860	860	100%	OBRA EN PROCESO DE PAGO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC SEC EZEQUIEL MONTES	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	282,021	282,021	282,021	282,021	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA EL COSTO DE LA OBRA ES DE \$382,021.00 LA DIFERENCIA FUE APORTACION DE BENEFICIARIOS
BARDEADO TV. SECUNDARIA	8-HUIMILPAN	SAN PEDRITO	RURAL	119,080	119,080	119,080	119,080	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	70	70	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA "NUEVA CREACION"	9-JALPAN DE SERRA	SAN JUAN DE LOS DURAN	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN AULA EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION PARA ATENDER LA DEMANDA
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 3 "MOISES SAENZ GARZA"	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN AULA PARA ADECUAR LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA TV SECUNDARIA "FCO. TREJEJO SANCHEZ"	9-JALPAN DE SERRA	CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	SE CONSTRUYO EL MURO DE CONTENCIÓN PARA DELIMITAR Y PROTEGER A LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION
AMPLIACION DE LA PLAZA CIVICA SECUNDARIA	5-COLÓN	UIRECHO	RURAL	154,223	154,223	154,223	154,223	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	
REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE CIRCULADO ESC. SEC.	10-LANDA DE MATAMOROS	ACATITLÁN DE ZARAGOZA	RURAL	287,488	287,488	287,488	287,488	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	320	320	100%	SE MODIFICA EL MINTO ANUAL AL EJERCIDO AL CIERRE
REHABILITACION PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA	18-SAN JOAQUIN	LOS AZOGUEZ	RURAL	78,219	78,219	78,219	78,219	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE AULAS EN ESC. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	59,918	59,918	59,918	59,918	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA EJERCIDA Y CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE. CON MENOR PRESUPUESTACION. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 REHABILITACION
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESC. SEC. 6 DE MAYO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	73,789	73,789	73,789	73,789	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE NO INCLUYE UNA DE ACUERDO AL PROYECTO. 1 OBRA
REHABILITACION DE PISOS ESCUELA SECUNDARIA 15 DE MAYO 1887	7-EZEQUIEL MONTES	VILLA PROGRESO	URBANO	63,377	63,377	63,377	63,377	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	500	500	100%	OBRA TERMINADA
EQUIPAMIENTO DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELA TV SECUNDARIA "AGUSTIN YANEZ"	9-JALPAN DE SERRA	TANCAMA	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	SE DA EL APOYO CON LA FINALIDAD DE QUE LA INSTITUCION PUEDA EQUIPARSE SEGUN SUS NECESIDADES
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELA TV SECUNDARIA "ALFONSO GARCIA ROBLES"	9-JALPAN DE SERRA	SALDIENA	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	SE DA EL APOYO A LA INSTITUCION A FIN DE QUE PUEDA ADECUAR SUS INSTALACIONES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELA TV SECUNDARIA "FRANCISCO SANCHEZ TREJEJO"	9-JALPAN DE SERRA	CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	SE BRINDA APOYO A LA INSTITUCION PARA QUE DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, PUEDA EQUIPARSE
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
APORTACIONES PARA OBRAS Y ACCIONES PARA EL SECTOR D EDUCACION BASICA (USEBEC Y PEC) MUNICIPIO	1-AMEALCO DE BONFIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,270,910	1,270,910	1,270,910	1,270,910	100%	0	0	ACCION	6	6	100%	
REGULARIZACION DE SUBESTACION ELECTRICA C.C.A.	1-AMEALCO DE BONFIL	SANTIAGO MEXQUITLILAN BARRIO 10.	RURAL	19,568	19,568	19,568	19,568	100%	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESC. TELESECUNDARIA	10-LANDA DE MATAMOROS	LA LAGUNITA	RURAL	45,744	45,744	45,744	45,744	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	COMPLEMENTO DE OBRA DEL 3X1 PARA MIGRANTES
EQUIPAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	10-LANDA DE MATAMOROS	LA LAGUNITA	RURAL	7,871	7,871	7,871	7,871	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA EN FUNCIONAMIENTO. SE AJUSTO EL MONTO PROGRAMADO ANUAL AL TOTAL EJERCIDO POR EL TERMINO DE ADMINISTRACION MPAL.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA	11-EL MARQUÉS	SAN RAFAEL	RURAL	639,050	639,050	639,050	639,050	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA BENEFICIA A 85 ALUMNOS. OBRA TERMINADA
REHAB. ESPACIOS EDUCATIVOS VARIAS LOCALIDADES	13-PENAMILLER	PENAMILLER	URBANO	492,323	492,323	492,323	492,323	100%	0	0	APOYO	100	100	100%	
CON BECAS TODOS ESTUDIAMOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	BECA	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DEL GASTO
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 8*18, EN LA LOCALIDAD OALO ALTO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI.	14-QUERÉTARO	PALO ALTO	RURAL	987,653	987,653	987,653	987,653	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DEL NABO, DELEGACION FELIPE CARROLLO PUERTO.	14-QUERÉTARO	EL NABO	RURAL	658,025	658,025	658,025	658,025	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES 9*9, LOCALIDAD EL ZAPOTE, DELEGACION CARRILLO PUESRTO	14-QUERÉTARO	EL ZAPOTE	RURAL	360,080	360,080	360,080	360,080	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, EN LA COMUNIDAD DE MOMPANI	14-QUERÉTARO	MOMPANI	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL. OBRA CANCELADA POR ERROR DE CAPTURA
CONSTRUCCION DE UNA AULA DE USOS MULTIPLES DE 9*9 EN LA LOCALIDAD CERRO COLORADO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERÉTARO	CERRO COLORADO (EL COLORADO)	RURAL	511,709	511,709	511,709	511,709	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
CONTINUACION DE BARRA PERIMETRAL EN J.N. JULIAN CARRILLO	14-QUERÉTARO	EL SALTRE	URBANO	142,701	142,701	142,701	142,701	100%	0	0	METROS CUADRADOS	67	67	100%	OBRA CERRADA.
REHABILITACION DE VENTANAS EN PRIM. NACIONES UNIDAS / LIBERTADORES DE AMERICA	14-QUERÉTARO	EL SALTRE	URBANO	86,956	86,956	86,956	86,956	100%	0	0	ALUMNO	700	700	100%	OBRA CERRADA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA SEIS ESCUELAS EN DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,114	160,114	160,114	160,114	100%	0	0	0	ALUMNO	1	1	100%	11
TERMINACION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL HELLEN KELLER	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	141,964	141,964	141,964	141,964	100%	0	0	0	METRO LINEAL	47	47	100%	OBRA CERRADA.
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO CASA BLANCA	18-TOLIMAN	CASA BLANCA	RURAL	246,921	246,921	246,921	246,921	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
APLICACION DE PINTURA EN AULAS DE MABY DE LOS REYES Y SAN CARLOS CASAS VIEJAS	2-PINAL DE AMOLES	MABY	RURAL	38,732	38,732	38,732	38,732	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %
CONST. DE TECHADO DE CANCHA EN ESC. SEC. GRAL. JUSTO SIERRA DE AHUACATLAN DE GUADALUPE	2-PINAL DE AMOLES	AHUACATLAN DE GUADALUPE	RURAL	890,872	890,872	890,872	890,872	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA EN PINAL DE AMOLES	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	113,687	113,687	113,687	113,687	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RANCHO NUEVO II	2-PINAL DE AMOLES	RANCHO NUEVO	RURAL	99,992	99,992	99,992	99,992	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE CASA DE REUNION EN OTOMITES	2-PINAL DE AMOLES	OTOMITES	RURAL	621,958	621,958	621,958	621,958	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE CASA DE REUNION PEÑA ALTA	2-PINAL DE AMOLES	PEÑA ALTA	RURAL	664,953	664,953	664,953	664,953	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE MUSEO COMUNITARIO REAL Y MINAS 2DA ETAPA SAN PEDRO ESCANELA	2-PINAL DE AMOLES	SAN PEDRO ESCANELA	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA SAN ISIDRO	2-PINAL DE AMOLES	SAN ISIDRO	RURAL	121,956	121,956	121,956	121,956	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CASA DE REUNION EL QUIRAMBAL	2-PINAL DE AMOLES	QUIRAMBAL	RURAL	399,890	399,890	399,890	399,890	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CASA DE REUNION EN SANT AGUEDA	2-PINAL DE AMOLES	SANTA AGUEDA	RURAL	125,470	125,470	125,470	125,470	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN MUSEO COMUNITARIO REAL Y MINAS DE SAN PEDRO ESCANELA	2-PINAL DE AMOLES	SAN PEDRO ESCANELA	RURAL	79,909	79,909	79,909	79,909	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %
APORTACION PARA LOS DISTINTOS CONVENIOS	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,406,107	2,406,107	2,406,107	2,406,107	100%	0	0	0	AULA	8	8	100%	
CONSTRUCCION TECHUMBRE EN ESC PRIM BERNAL	7-EZEQUIEL MONTES	BERNAL	URBANO	411,244	411,244	411,244	411,244	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE ANEXOS ESCUELA PRIMARIA	8-HUIMILPAN	LA NORIA	RURAL	381,110	381,110	381,110	381,110	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON ANEXOS; SU EQUIVALENTE SERIA EL AULA
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA	8-HUIMILPAN	PIEDRAS LISAS	RURAL	144,119	144,119	144,119	144,119	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLANTELES	8-HUIMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,159,736	1,159,736	1,159,736	1,159,736	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE MAESTROS NO 4	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9-JALPAN DE SERRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SE BRINDO APOYO A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VARIOS NIVELES, CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN ADECUAR SUS INSTALACIONES O EQUIPARSE SEGUN SUS NECESIDADES
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
PISO FIRME																
CONSTRUCCION																
PISO FIRME	10-LANDA DE MATAMOROS	EL SABINO	RURAL	5,967	5,967	5,967	5,967	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	1,600	100%	OBRA TERMINADA. SE AJUSTA EL MONTO ANUAL AL TOTAL EJERCIDO POR EL TERMINO DE ADMINISTRACION
VIVIENDA																
AMPLIACION																
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA TU CASA	11-EL MARQUES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,606,800	1,606,800	1,606,800	1,606,800	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 50 ACCIONES
AMPLIACION DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA TU CASA 2009	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	1,228,892	1,228,892	1,228,892	1,228,892	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	126	126	100%	OBRA CERRADA
PROGRAMA "TU CASA" 2009 RURAL 1ERA ETAPA (LOMA DEL CHINO, EL HERRERO, EL PIE, ESTANCIA DE L ROCHERA, NUEVO JURQUILLA, PRESITA DE SAN ANTONIO	14-QUERETARO	EL PUERTECITO	RURAL	1,626,736	1,626,736	1,626,736	1,626,736	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	OBRA CERRADA
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DESARROLLO SOCIAL	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1RA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	JABALI	RURAL	99,897	99,897	99,897	99,897	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	226	226	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09
MANTENIMIENTO																
APORTACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS, OBRAS MENORES Y ACCIONES MUNICIPALES	1-AMALCO DE BONFIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,657,906	4,657,906	4,657,906	4,657,906	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UNA ACCION
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	997,176	997,176	997,176	997,176	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	32	32	100%	METAS: 32 ACCIONES DE VIVIENDA - BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES SE OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$2,824.06. LA CUAL SE DESTINARA A OTRAS OBRAS.
TERMINACION DE SANTARIOS	4-CADEREYTA DE MONTES	TZIBANTZA	RURAL	35,000	35,000	35,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 1 SISTEMA SANITARIO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
TU CASA	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,916,417	1,916,417	1,916,417	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	100	0	0%	11
REHABILITACION MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE TECHOS MURDOS, PISOS DE CEMENTO, INSTALACIONES, ETC)	11-EL MARQUÉS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	248,785	248,785	248,785	229,452	92%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	92%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 85 FAMILIAS
COMPRA DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	1,047,844	1,047,844	1,047,844	1,047,844	100%	0	0	METROS CUADRADOS	670	670	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA Y FISICAMENTE LA OBRA ESTA TERMINADA.
VIVIENDA RURAL (UBVR)	3-ARROYO SECO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,089,809	1,089,809	1,089,809	1,089,809	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	EL DESTINO DEL GASTO CORRESPONDE A CONSTRUCCION. Y LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 60 VIVIENDAS OBRA MODIFICADA EN IMPORTE POA 2009 EN ACTA DE CABILDO 14 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	BELLA VISTA DEL RIO	RURAL	375,328	375,328	375,328	75,328	20%	0	0	METROS CUADRADOS	45	9	20%	OBRA EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES)	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	1,999,968	1,999,968	1,999,968	1,999,968	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09(SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (200 VIVIENDAS)
REHABILITACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRES 09
REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	124,539	124,539	124,539	124,539	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09. SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE LA CORRECTA NO LA INCLUYE EL CATALOGO (BO. DE SAN GASPAR) Y EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA (LA CORRECTA ES 1 REHABILITACION)
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (VARIAS LOCALIDADES)	9-JALPAN DE SERRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	396,848	396,848	396,848	396,848	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	SE MEJORARAN 50 VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA DADO EN VIVIENDAS Y NO EN METROS CUADRADOS
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OTROS															
APOYOS VARIOS	10-LANDA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,304,840	2,304,840	2,304,840	2,304,840	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	POR SEGUNDA OCACION SE MODIFICO EL MONTO INICIALMENTE PROPUESTO Y SE AJUSTO EL MONTO ANUAL AL TOTAL EJERCIDO, Y DADAS LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL PAIS ESTOS APOYOS SE HAN VISTO MAS SOLICITADOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES	13-PENAMILLER	PENAMILLER	URBANO	1,294,472	1,294,472	1,294,472	1,294,472	100%	0	0	APOYO	194	194	100%	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MUNICIPAL PARA EL COMBATE AL REZAGO DE LA POBREZA EN LA DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	3,876,043	3,876,043	3,876,043	3,876,043	100%	0	0	OTROS	188	188	100%	OBRA CERRADA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VARIAS COMUNIDADES	15-SAN JOAQUIN	SAN JOAQUIN	URBANO	1,483,241	1,483,241	1,483,241	1,134,076	76%	0	0	ACCION	60	48	80%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA 183 ACCIONES TOLIMAN VARIAS POBLACIONES	18-TOLIMAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,544,087	1,544,087	1,544,087	1,544,087	100%	0	0	ACCION	85	85	100%	
ADQUISICION DE LAMINAS PARA CONSTRUCCION DE TECHADOS	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	929,497	929,497	929,497	929,497	100%	0	0	VIVIENDA	350	350	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %
LETRINAS PREFABRICADAS	3-ARROYO SECO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,201,463	1,201,463	1,201,463	1,201,463	100%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	205	205	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 205 LETRINAS
APOYO A CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	ARROYO DE ZITUNI	RURAL	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	363	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
APOYO PARA CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA PUERTA	RURAL	24,818	24,818	24,818	24,818	100%	0	0	METRO CUADRADO	160	160	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09
CIRCULADO PERIMETRAL EN CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL HORTELANO	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	20	0	0%	OBRA DEL 3ER TRIMESTRE POR EJERCER
CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS MAQUEDA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09
CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL SALITRE	RURAL	398,036	398,036	398,036	398,036	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009
CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	70,259	70,259	70,259	70,259	100%	0	0	METRO CUADRADO	60	60	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE CIRCULADO DE CENTRO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	49,901	49,901	49,901	49,901	100%	0	0	METROS LINEALES	90	90	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
CONSTRUCCION DE TALLER DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	136,000	136,000	136,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	61	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TEPOZAN	RURAL	60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	44	0	0%	OBRA 3ER TRIMESTRE 2009 POR EJERCER
CONTINUACION DE CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR	4-CADEREYTA DE MONTES	LA LAGUNITA	RURAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	219	0	0%	OBRA 3ER TRIMESTRE 2009 POR EJECUTAR
CONTINUACION DE CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO QUEMADO	RURAL	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	184	0	0%	OBRA 3ER TRIMESTRE 2009 POR EJERCER
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	27,618	27,618	27,618	27,618	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 09 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 1 EQUIPAMIENTO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL CHILAR	RURAL	70,000	70,000	70,000	0	0%	0	0	VIVIENDA	15	0	0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10/9		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL ARBOLITO	RURAL	99,680	99,680	99,680	99,680	100%	0	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	OBRA EJECUTADA EN EL CUARTO TRIMESTRE CON REDUCCIÓN PRESUPUESTAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	4-CADEREYTA DE MONTES	XODHE	RURAL	75,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	15	0	0%	OBRA 3ER TRIMESTRE 2009 POR EJERCER
REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO BLANCO	RURAL	39,960	39,960	39,960	39,960	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	OBRA EJERCIDA EN EL TRIMESTRE CON REDUCCIÓN PRESUPUESTAL (UNIDAD DE MEDIDA REHABILITACION)
REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONI	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA 3ER TRIMESTRE 2009 POR EJERCER (UNIDAD DE MEDIDA REHABILITACION)
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	79,915	79,915	79,915	79,915	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 CON AMPLIACION PRESUPUESTAL (1 REHABILITACION)
SUMINISTRO DE MAT. A CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE (UNIDAD DE MEDIDA SUMINISTRO)
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CDC	4-CADEREYTA DE MONTES	EL RANCHITO	RURAL	49,179	49,179	49,179	49,179	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 09 (REDUCCION PRESUPUESTAL), UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONST. DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TORNO	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA 3ER TRIMESTRE 2009 POR EJERCER (UNIDAD DE MEDIDA SUMINISTRO)
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PISO EN CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA TINAJA	RURAL	64,997	64,997	64,997	64,997	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	96	96	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SALON DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	46,608	46,608	46,608	46,608	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 1 SUMINISTRO
TERMINACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PINALITO	RURAL	99,678	99,678	99,678	99,678	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	66	66	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09
TERMINACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL SOMBRERETE	4-CADEREYTA DE MONTES	SOMBRERETE	RURAL	41,292	41,292	41,292	41,292	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	120	120	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09
TERMINACION DE CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO COLORADO	RURAL	34,926	34,926	34,926	34,926	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	33	33	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09
TERMINACION DE CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	VEGA DE RAMIREZ	RURAL	60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	74	0	0%	OBRA 3ER TRIMESTRE 2009 POR EJERCER
TERMINACION DE CASA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CORRAL BLANCO	RURAL	158,000	158,000	158,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	378	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
TERMINACION DE CASA DE USOS MULTIPLES 1A ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	CORRAL BLANCO	RURAL	299,284	299,284	299,284	299,284	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	378	378	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009
TERMINACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	0	MODULO	3	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE (LOCALIDAD DE LA OBRA: BO. LOS MARTINEZ)
TERMINACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	CHAVARRIAS	RURAL	59,691	59,691	59,691	59,691	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	50	50	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 09
TERMINACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DE LEÓN	RURAL	47,088	47,088	47,088	47,088	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	25	25	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TIMBRE	RURAL	67,925	67,925	67,925	67,925	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	61	61	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEDESOL	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,473,333	1,473,333	1,473,333	1,473,333	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA PLAZA Y CUARTO	5-COLÓN	GALERAS	RURAL	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	0	APOYO	1	0	0%	
APOYO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8-HUIMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,206,493	1,206,493	1,206,493	1,206,493	100%	0	0	0	ACCION	100	100	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, AGUA FRIA	9-JALPAN DE SERRA	AGUA FRIA	RURAL	92,308	92,308	92,308	92,308	100%	0	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, CARRERA DE TANCAMA	9-JALPAN DE SERRA	CARRERA DE TANCAMA	RURAL	92,308	92,308	92,308	92,308	100%	0	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	9-JALPAN DE SERRA	CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	RURAL	140,680	140,680	140,680	140,680	100%	0	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, EL CANON	9-JALPAN DE SERRA	EL CANÓN	RURAL	55,385	55,385	55,385	55,385	100%	0	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, EL LINDERO	9-JALPAN DE SERRA	EL LINDERO	RURAL	92,308	92,308	92,308	92,308	100%	0	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, EL ZAPOTE	9-JALPAN DE SERRA	EL ZAPOTE	RURAL	92,308	92,308	92,308	92,308	100%	0	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, EMBOCADERO	9-JALPAN DE SERRA	EL EMBOCADERO	RURAL	92,308	92,308	92,308	92,308	100%	0	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, GUAYABOS DE JALPAN	9-JALPAN DE SERRA	GUAYABOS	RURAL	140,680	140,680	140,680	140,680	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, LAS NUEVAS FLORES	9-JALPAN DE SERRA	LAS NUEVAS FLORES	RURAL	140,680	140,680	140,680	140,680	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, MANZANILLOS	9-JALPAN DE SERRA	MANZANILLOS	RURAL	140,680	140,680	140,680	140,680	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, MESA DEL SAUZ	9-JALPAN DE SERRA	MESA DEL SAUZ	RURAL	140,680	140,680	140,680	140,680	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, MOHONERA DE GUDIÑO	9-JALPAN DE SERRA	LA BAJADITA (LA MOJONERA)	RURAL	140,680	140,680	140,680	140,680	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, OJO DE AGUA DEL LINDERO	9-JALPAN DE SERRA	OJO DE AGUA DEL LINDERO	RURAL	140,680	140,680	140,680	140,680	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, RINCON DE TANCYOYL	9-JALPAN DE SERRA	EL RINCON (OJO DE AGUA)	RURAL	140,680	140,680	140,680	140,680	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, SALDIVENA	9-JALPAN DE SERRA	SALDIVENA	RURAL	140,680	140,680	140,680	140,680	100%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, TANCYOYL	9-JALPAN DE SERRA	TANCYOYL	RURAL	92,308	92,308	92,308	92,308	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, TIERRA FRIA	9-JALPAN DE SERRA	TIERRA FRIA	RURAL	92,308	92,308	92,308	92,308	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, ZOYAPILCA	9-JALPAN DE SERRA	ZOYAPILCA	RURAL	221,538	221,538	221,538	221,538	100%	0	0	VIVIENDA	12	12	100%	
CAMINOS RURALES															
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCION															
APORTACIONES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA CON MEZCLA DE RECURSOS (PIBAI)	1-AMEALCO DE BONFIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,880,000	7,880,000	7,880,000	7,880,000	100%	0	0	KILOMETROS	16	16	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 16 ACCIONES
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BARRIO TERO, - BARRIO 2DO.	1-AMEALCO DE BONFIL	SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 1O.	RURAL	424,768	424,768	424,768	424,768	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UN PUENTE
EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO AL POTRERO	1-AMEALCO DE BONFIL	EL PINO	RURAL	200,473	200,473	200,473	200,473	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	EL AVANCE PROGRAMA ANUAL Y EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES DE 350 METROS
EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO AL RINCON	1-AMEALCO DE BONFIL	GUADALUPE EL TERRERO	RURAL	198,918	198,918	198,918	198,918	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 200 METROS
EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO, LA PIEDAD	1-AMEALCO DE BONFIL	AMEALCO DE BONFIL	URBANO	400,000	400,000	400,000	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 700 METROS
EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO 1ERA ETAPA	1-AMEALCO DE BONFIL	EL SALVADOR	RURAL	214,293	214,293	214,293	214,293	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y EL AVANCE PROGRAMADO ANUAL ES DE 350 METROS
EMPEDRADO DE CAMINO INTERIOR	1-AMEALCO DE BONFIL	CHITEJE DE LA CRUZ	RURAL	12,719	12,719	12,719	12,719	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 100 METROS
EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL	1-AMEALCO DE BONFIL	LOS REYES	RURAL	197,597	197,597	197,597	197,597	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ANUAL Y ACUMULADO AL TRIMESTRE ES DE 350 METROS
EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN PABLO	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ANUAL ES DE 350 METROS
EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL A PERALES	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN ANTONIO	RURAL	153,450	153,450	153,450	153,450	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADO ANUAL Y ACUMULADO AL TRIMESTRE ES DE 289 METROS
EMPEDRADO DE CAMINO 2DA. ETAPA	1-AMEALCO DE BONFIL	LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDO)	RURAL	166,464	166,464	166,464	166,464	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES DE 350 METROS
MODERNIZACION DE CAMINO AGUA BLANCA-SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO)	RURAL	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,410,585	97%	0	0	KILOMETROS	2	2	91%	
RIEGO DE SELLO	10-LANDA DE MATAMOROS	OTATES	RURAL	641,689	641,689	641,689	641,689	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA, SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO, POR CIERRE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.
EMPEDRADO CALLE RIO FUERTE, DE RIO BALSAS A RIO ACTOPAN	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	295,700	295,700	295,700	136,318	46%	0	0	KILOMETROS	1	1	69%	UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA
EMPEDRADO DE CAMINO 2A ETAPA, DE CERRO PRIETO AL TRANSITO, DELEGACION CARRILLO PUERTO	14-QUERETARO	EL TRANSITO	RURAL	1,348,904	1,348,904	1,348,904	1,348,904	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA- OBRA OBRA CERRADA
EMPEDRADO DE CAMINO 4A ETAPA DE CASABLANCA A LLANO DE LA ROCHERA, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	LLANO DE LA ROCHERA	RURAL	860,955	860,955	860,955	860,955	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	96%	
EMPEDRADO GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE NICLAS BRAVO, ENTRE CALLE 1 Y 3	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	229,900	229,900	229,900	76,676	34%	0	0	KILOMETROS	1	1	93%	UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA
EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 8, ENTRE CALLE 3 Y SAN JOSÉ.	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	301,845	301,845	301,845	90,553	30%	0	0	KILOMETROS	1	0	45%	UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIV. JIMENEZ, MARGEN NOROESTE DEL RIO	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	194,728	194,728	194,728	103,624	53%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	80%	UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA
PAVIMENTO DE ASFALTO	17-TEQUISQUIAPAN	LA TRINIDAD	RURAL	631,378	631,378	631,378	631,378	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	METAS: 2,764.75 M2 DE PAVIMENTO - BENEFICIARIOS: 1,800 HABITANTES SE OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$368,622.43. LA CUAL SE APLICARA A OTRA OBRA
CONTINUACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (LA HONDA) Y EN UNIDAD DE MEDIDA ES SUMINISTRO
EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	57,745	57,745	57,745	57,745	100%	0	0	0	KILOMETROS	500	500	100%	OBRA EN CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2, PERO SOLO NOS MANEJAN KILOMETROS)OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL.)
MODERNOIZACION DE CAMINO E.C. SAN JOAQUIN - LOS JUAREZ	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS JUAREZ	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 1 SUMINISTRO
PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO	RURAL	45,000	45,000	45,000	41,754	93%	0	0	0	KILOMETROS	30	28	93%	OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML
PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA MARIA DE GRACIA	RURAL	50,000	50,000	50,000	47,267	95%	0	0	0	KILOMETROS	800	756	95%	OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML
PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA MARIA DE GRACIA	RURAL	60,000	60,000	60,000	54,765	91%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	92%	OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE LA UNIDAD DE MEDIDA ES SUMINISTRO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	45,000	45,000	45,000	41,553	92%	0	0	0	KILOMETROS	150	139	92%	OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (LAS LOMAS) Y LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	70,000	70,000	70,000	66,145	97%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	97%	OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD CORRESPONDE A UN SUMINISTRO, Y LA LOCALIDAD ES RANCHO DE GUADALUPE LA ESPERANZA.
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ANTIGUO CAMINO CADEREYTA	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA NUEVA	RURAL	199,750	199,750	199,750	199,750	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, REDUCCION PRESUPUESTAL
EMPEDRADO	5-COLÓN	TIERRA DURA	RURAL	174,182	174,182	174,182	174,182	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
EMPEDRADO CON GUARNICIONES	5-COLÓN	EL MEZOTE	RURAL	280,100	280,100	280,100	280,100	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
EMPEDRADO CON GUARNICIONES	5-COLÓN	EL POLEO	RURAL	244,884	244,884	244,884	244,884	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
EMPEDRADO CON GUARNICIONES	5-COLÓN	LAS CENIZAS	RURAL	354,836	354,836	354,836	354,836	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
EMPEDRADO DE CALLE GRANDE A CERRO ORIENTE	5-COLÓN	EL GALLO	RURAL	323,634	323,634	323,634	323,634	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO	5-COLÓN	EL LEONCITO	RURAL	414,693	414,693	414,693	414,693	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO 3A. ETAPA	5-COLÓN	LA JOYA	RURAL	344,205	344,205	344,205	344,205	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
PAVIMENTO DE CAMINO COLON-ZAMORANO	5-COLÓN	EL ZAMORANO	RURAL	1,249,377	1,249,377	1,249,377	1,249,377	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO	5-COLÓN	PEÑA COLORADA	RURAL	4,449,662	4,449,662	4,449,662	4,449,662	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
EMPEDRADO DE CAMINO SAN ANTONIO EL CARDONAL 3A ETAPA	7-EZEQUEL MONTES	SAN ANTONIO	RURAL	228,671	228,671	228,671	228,671	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDAD SON 2500 METROS CUADRADOS, OBRA TERMINADA
RECONSTRUCCION																
RIEGO DE SELLO	10-LANDA DE MATAMOROS	SANTA INÉS	RURAL	1,301,088	1,301,088	1,301,088	1,301,088	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA CONCLUIDA, SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO, POR CIERRE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIMENTACION DE CAMIO MOMPANI-LA PURISIMA EL TRAMO DEL ENTROQUE CON EL LIBRAMIENTO NORPONIENTE	14-QUERETARO	MOMPANI	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA OBRA CANCELADA POR ERROR DE CAPTURA
REPAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO	5-COLÓN	SAN ILDEFONSO	RURAL	399,655	399,655	399,655	399,655	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
AMPLIACION																
APORTACIONES PARA ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL BAJO CONVENIO CON MEZCLA DE RECURSOS	1-AMEALCO DE BONFIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ANUAL DE UNA ACCION
APORTACIONES PARA OBRAS DE DESARROLLO SOCIAL CON MEZCLA DE RECURSOS (SEDESOL)	1-AMEALCO DE BONFIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	344,421	344,421	344,421	344,421	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ANUAL ES DE 2 ACCIONES
AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CAMINO DE ACCESO	5-COLÓN	MEXICO LINDO	RURAL	659,272	659,272	659,272	659,272	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
MANTENIMIENTO																
APORTACIONES PARA OBRAS Y ACCIONES EJECUTABLES CON MAQUINARIA Y EQUIPO MUNICIPAL	1-AMEALCO DE BONFIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,379,631	7,379,631	7,379,631	7,379,631	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UNA ACCION
LIMPIA DE CUNETA (TRAMO LOBO - AGUA ZARCA)	10-LANDA DE MATAMOROS	AGUA ZARCA	RURAL	74,195	74,195	74,195	74,195	100%	0	0	0	KILOMETROS	18	18	100%	OBRA CONCLUIDA, SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO, POR CIERRE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
REVESTIMIENTO DE CAMINO	15-SAN JOAQUIN	LOS HERNANDEZ	RURAL	70,822	70,822	70,822	70,822	100%	0	0	0	KILOMETROS		1	1	100%	OBRA TERMINADA
REVESTIMIENTO DE CAMINO	15-SAN JOAQUIN	SAN AGUSTIN	RURAL	72,346	72,346	72,346	72,346	100%	0	0	0	KILOMETROS		2	2	100%	OBRA TERMINADA
MODERNIZACION DE CAMINO AL CANTON	2-PINAL DE AMOLES	EL CANTON	RURAL	202,818	202,818	202,818	202,818	100%	0	0	0	KILOMETROS		2	2	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
BACHEO DE CALLE DE ACCESO	5-COLON	SAN ILDEFONSO	RURAL	102,696	102,696	102,696	102,696	100%	0	0	0	KILOMETROS		1	1	100%	
BACHEO DE CAMINO	5-COLON	SAN JOSE LA PEÑUELA (LA PEÑUELA)	RURAL	103,978	103,978	103,978	103,978	100%	0	0	0	KILOMETROS		1	1	100%	
REHABILITACION BACHEO DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES	1-AMEALCO DE BONFIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	254,519	254,519	254,519	254,519	100%	0	0	0	KILOMETROS		50	50	100%	
REHABILITACION CAMINOS, VARIAS COMUNIDADES	1-AMEALCO DE BONFIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	398,860	398,860	398,860	398,860	100%	0	0	0	KILOMETROS		5	5	100%	
REHABILITACION DE CAMINO	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN TIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 20.	RURAL	43,963	43,963	43,963	43,963	100%	0	0	0	KILOMETROS		1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ANUAL Y ACUMULADO AL TRIMESTRE ES DE 100 METROS
REHABILITACION DE CAMINO Y CONST. DE ALCANTARILLAS	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN ANTONIO	RURAL	33,005	33,005	33,005	33,005	100%	0	0	0	KILOMETROS		3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 3 ALCANTARILLAS
REHABILITACION CAMINO LA REFORMA - OTATES	10-LANDA DE MATAMOROS	LA REFORMA	RURAL	45,200	45,200	45,200	45,200	100%	0	0	0	KILOMETROS		0	0	100%	SE REHABILITO EL CAMINO EN UN TRAMO DE 100 M.L. TANTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO COMO EN LAS ALCANTARILLAS.
REHABILITACION DE CAMINO	10-LANDA DE MATAMOROS	CAMARONES	RURAL	121,957	121,957	121,957	121,957	100%	0	0	0	KILOMETROS		1	1	100%	OBRA CONCLUIDA, SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO, POR CIERRE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.
REHABILITACION DE CAMINO	10-LANDA DE MATAMOROS	EL AGUACATE	RURAL	116,208	116,208	116,208	116,208	100%	0	0	0	KILOMETROS		0	0	100%	OBRA CONCLUIDA, SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO, POR CIERRE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.
REHABILITACION DE CAMINO	10-LANDA DE MATAMOROS	EL HUMO	RURAL	26,967	26,967	26,967	26,967	100%	0	0	0	KILOMETROS		0	0	100%	OBRA CONCLUIDA, SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO, POR CIERRE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.
REHABILITACION DE CAMINO	10-LANDA DE MATAMOROS	LA SILLETA	RURAL	32,200	32,200	32,200	32,200	100%	0	0	0	KILOMETROS		0	0	100%	OBRA CONCLUIDA, SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO, POR CIERRE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.
REHABILITACION DE CAMINO	10-LANDA DE MATAMOROS	PUERTO DEL SABINO	RURAL	197,403	197,403	197,403	197,403	100%	0	0	0	KILOMETROS		3	3	100%	OBRA CONCLUIDA, SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO, POR CIERRE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIAS LOCALIDADES	10-LANDA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,140,807	1,140,807	1,140,807	1,140,807	100%	0	0	0	KILOMETROS		70	70	100%	OBRA CONCLUIDA, SE AJUSTO EL MONTO ANUAL CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO AL CIERRE.
REHAB. DE CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES	13-PEÑAMILLER	PEÑAMILLER	URBANO	1,664,909	1,664,909	1,664,909	401,685	24%	852	852	0	KILOMETROS		20	7	35%	
REHAB. CAMINO RURAL	13-PEÑAMILLER	LA PLAZUELA	RURAL	96,652	96,652	96,652	96,652	100%	0	0	0	KILOMETROS		4	4	100%	
REHABILITACION DE CAMINO A LA CIENEGA	13-PEÑAMILLER	LA CIENEGA	RURAL	86,233	86,233	86,233	86,233	100%	0	0	0	KILOMETROS		4	4	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA YERBABUENA	13-PEÑAMILLER	LA YERBABUENA	RURAL	123,715	123,715	123,715	123,715	100%	0	0	0	KILOMETROS		4	4	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ATORON	13-PEÑAMILLER	EL ATORON	RURAL	58,711	58,711	58,711	58,711	100%	0	0	0	KILOMETROS		2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL NOGALITO	13-PEÑAMILLER	EL NOGALITO	RURAL	55,694	55,694	55,694	55,694	100%	0	0	0	KILOMETROS		3	3	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PILON- ENCINOS	13-PEÑAMILLER	EL PILON	RURAL	231,448	231,448	231,448	231,448	100%	0	0	0	KILOMETROS		10	10	100%	
DIRECCION DE OBRA DE LA MODERNIZACION DE CAMINO MONPANI LA PURISIMA TRAMO DE LIBRAMIENTO NORPONENTE A EL PUERTECITO DELEGACION FELIPE CARRILLO PTO.	14-QUERETARO	EL PUERTECITO	RURAL	519,069	519,069	519,069	519,069	100%	0	0	0	KILOMETROS		1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA, OBRA / OBRA CERRADA
REHABILITACION DE CAMINO POTRERILLOS - LA GOTERA	2-PINAL DE AMOLES	POTRERILLOS	RURAL	149,960	149,960	149,960	149,960	100%	0	0	0	KILOMETROS		0	0	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
REVESTIMIENTO DE CAMINO DERRAMADERO DE JUAREZ PUERTO DE LA YERBABUENA	2-PINAL DE AMOLES	DERRAMADERO DE JUAREZ	RURAL	129,348	129,348	129,348	129,348	100%	0	0	0	KILOMETROS		2	2	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
REVESTIMIENTO DE CAMINO ESCANELILLA PUERTO DE ALEJANDRIA	2-PINAL DE AMOLES	PUERTO DE ALEJANDRIA	RURAL	1,260,356	1,260,356	1,260,356	1,260,356	100%	0	0	0	KILOMETROS		10	10	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
REVESTIMIENTO DE CAMINO HUILOTLA SANTA AGUEDA	2-PINAL DE AMOLES	SANTA AGUEDA	RURAL	182,452	182,452	182,452	182,452	100%	0	0	0	KILOMETROS		7	7	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
REVESTIMIENTO DE CAMINO PUERTO DE ALEJANDRIA DESVIACION DE COATLAN	2-PINAL DE AMOLES	COATLAN DE LOS ANGELES	RURAL	37,388	37,388	37,388	37,388	100%	0	0	0	KILOMETROS		2	2	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
REVESTIMIENTO DE CAMINO PUERTO DE HUILOTLA A HUILOTLA	2-PINAL DE AMOLES	HUILOTLA	RURAL	265,114	265,114	265,114	265,114	100%	0	0	0	KILOMETROS		8	8	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REVESTIMIENTO DE CAMINO PUERTO DE HUILOTLA A PUERTO COLORADO	2-PINAL DE AMOLES	PUERTO COLORADO	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
REVESTIMIENTO DE CAMINO YERBABUENA EL GALLO	2-PINAL DE AMOLES	LA YERBABUENA	RURAL	299,182	299,182	299,182	299,182	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
EMPEDRADO DE ANTIGUO CAMINO CADEREYTA - SAN PABLO	4-CADEREYTA DE MONTES	LLANITOS DE SANTA BARBARA	RURAL	381,305	381,305	381,305	381,305	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	OBRA CONCLUIDA 2009(REDUCCION PRESUPUESTAL)
EMPEDRADO DE ANTIGUO CAMINO CADEREYTA - VILLA PROGRESO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	193,354	193,354	193,354	193,354	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	OBRA CONCLUIDA SE CAPTURE EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO. DE SAN DIEGO, CABECERA MUNICIPAL)(REDUCCION PRESUPUESTAL)
EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO 1ERA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	TAXHIDÓ	RURAL	50,000	50,000	50,000	20,174	40%	0	0	0	KILOMETROS	180	73	40%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2, OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE
RAHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	443,418	443,418	443,418	205,668	46%	0	0	0	KILOMETROS	130	60	46%	OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML, Y LA LOCALIDAD CORRESPONDE A CULEBRAS, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE.
RAHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SOCAVON	RURAL	50,000	50,000	50,000	36,821	74%	0	0	0	KILOMETROS	1,250	922	74%	OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2
REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	150,000	150,000	150,000	141,828	95%	0	0	0	KILOMETROS	800	755	94%	LA LOCALIDAD ES MESA DE PROVIDENCIA, UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES OBRA EN PROCESO
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS RIOS	RURAL	220,000	220,000	220,000	142,327	65%	0	0	0	KILOMETROS	150	97	65%	OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTO ES M2
REHABILITACION DE CAMINO 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL RANCHITO	RURAL	169,974	169,974	169,974	169,974	100%	0	0	0	KILOMETROS	8,200	8,200	100%	OBRA EN CONCLUIDA (LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN M2, PERO EL CATALOGO SOLO NOS DA LA OPCION DE KILOMETROS) (CON REDUCCION PRESUPUESTAL)
REHABILITACION DE CAMINO, ACATITLAN DEL RIO	9-JALPAN DE SERRA	ACATITLÁN DEL RIO	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	SE REHABILITO EL CAMINO PARA MEJORAR EL ACCESO A LA LOCALIDAD
REHABILITACION DE CAMINO, AGUA FRIA	9-JALPAN DE SERRA	AGUA FRIA	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	SE REHABILITA EL CAMINO PARA MEJORAR EL ACCESO A LA COMUNIDAD
REHABILITACION DE CAMINO, CAPULINES	9-JALPAN DE SERRA	CAPULINES	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	SE REHABILITA EL CAMINO PARA MEJORAR EL ACCESO A LA LOCALIDAD
REHABILITACION DE CAMINO, EL CAÑÓN	9-JALPAN DE SERRA	EL CAÑÓN	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	SE REHABILITA EL CAMINO PARA FACILITAR EL ACCESO A LA LOCALIDAD
REHABILITACION DE CAMINO, EL LINDERO	9-JALPAN DE SERRA	EL LINDERO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	SE REHABILITA EL CAMINO DE ENTRADA A LA COMUNIDAD
REHABILITACION DE CAMINO, EL MADRÓN	9-JALPAN DE SERRA	MADRÓN	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	SE REHABILITA EL CAMINO DE ENTRADA A LA COMUNIDAD PARA HACERLO MAS TRANSITABLE
REHABILITACION DE CAMINO, EL POCITO	9-JALPAN DE SERRA	EL POCITO	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	SE REHABILITA EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD
REHABILITACION DE CAMINO, EL POCITO	9-JALPAN DE SERRA	EL POCITO	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
REHABILITACION DE CAMINO, GUAYABOS A LA ARENITA	9-JALPAN DE SERRA	GUAYABOS SAUCILLO	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	SE REHABILITA EL CAMINO QUE CONECTA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABOS Y LA ARENITA
REHABILITACION DE CAMINO, JAGUEY	9-JALPAN DE SERRA	JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	SE REHABILITO EL CAMINO PARA MEJORAR EL ACCESO A LA LOCALIDAD
REHABILITACION DE CAMINO, LA ARENA	9-JALPAN DE SERRA	LA ARENA	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	SE REHABILITA EL CAMINO PARA FACILITAR EL ACCESO A LA LOCALIDAD
REHABILITACION DE CAMINO, LA CEIBA	9-JALPAN DE SERRA	LA CEIBA	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	SE REHABILITA EL CAMINO PARA MEJORAR EL ACCESO A LA COMUNIDAD
REHABILITACION DE CAMINO, LIMÓN DE LA PEÑA	9-JALPAN DE SERRA	LIMÓN DE LA PEÑA	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	SE REHABILITA EL CAMINO PARA MEJORAR EL ACCESO A LA COMUNIDAD
REHABILITACION DE CAMINO, LOMAS DE JUAREZ	9-JALPAN DE SERRA	LOMAS DE JUAREZ	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	SE REHABILITA EL CAMINO PARA MEJORARA EL ACCESO A LA LOCALIDAD
REHABILITACION DE CAMINO, MESA DEL SAUZ	9-JALPAN DE SERRA	EL SAUZ (FAMILIA GODOY LANDAVERDE)	RURAL	66,667	66,667	66,667	66,667	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	SE REHABILITA EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD
REHABILITACION DE CAMINO, MOCTEZUMAS	9-JALPAN DE SERRA	MOCTEZUMAS	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	SE REALIZO LA REHABILITACION DEL CAMINO PARA MEJORAR EL ACCESO A LA COMUNIDAD
REHABILITACION DE CAMINO, MOHONERA DE GUDINO	9-JALPAN DE SERRA	MOJONERA DE OSORIO	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	SE REHABILITARE EL CAMINO PARA FACILITAR EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE MOHONERA DE GUDINO
REHABILITACION DE CAMINO, OJO DE AGUA DE LOS MAR	9-JALPAN DE SERRA	OJO DE AGUA DE LOS MAR	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	SE REHABILITA EL CAMINO PARA MEJORAR EL ACCESO A LA COMUNIDAD
REHABILITACION DE CAMINO, PUERTO HONDO	9-JALPAN DE SERRA	PUERTO HONDO	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	SE REHABILITARE EL CAMINO PARA FACILITAR EL ACCESO A LA COMUNIDAD
REHABILITACION DE CAMINO, RANCHO NUEVO	9-JALPAN DE SERRA	RANCHO NUEVO	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	SE REHABILITA EL CAMINO PARA FACILITAR EL ACCESO A LA COMUNIDAD

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE CAMINO, RINCÓN DE TANCAMA	9-JALPAN DE SERRA	PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA)	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	0	100%	SE REHABILITAN 3 VADOS DE CAMINO
REHABILITACION DE CAMINO, RINCÓN DE TANCAYOL	9-JALPAN DE SERRA	EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	0	100%	SE REHABILITA EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD
REHABILITACION DE CAMINO, SAUCILLO	9-JALPAN DE SERRA	SAUCILLO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	0	0	100%	SE REHABILITA EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD
REHABILITACION DE CAMINO, TEOCHO	9-JALPAN DE SERRA	TEOCHO	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	0	100%	SE REHABILITA EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD
REHABILITACION DE CAMINO, TIERRA FRIA	9-JALPAN DE SERRA	TIERRA FRIA	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	2	2	100%	SE REHABILITA EL CAMINO PARA MEJORAR EL ACCESO A LA COMUNIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EXTORAZ	13-PENAMILLER	VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ)	RURAL	168,721	168,721	168,721	168,721	100%	0	0	0	180	180	100%	
RECONSTRUCCION															
CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN	15-SAN JOAQUIN	MARAVILLAS	RURAL	86,115	86,115	86,115	86,115	100%	0	0	0	57	57	100%	OBRA TERMINADA
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	3-ARROYO SECO	LA CIENEGA	RURAL	52,978	52,978	52,978	52,978	100%	0	0	0	115	115	100%	OBRA APROBADA EN POA 2009 EN ACTA DE CABILDO 14 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009
RAMPA															
CONSTRUCCION RAMPA LOS MORALES LA PLAZUELA	13-PENAMILLER	LA PLAZUELA	RURAL	48,240	48,240	48,240	48,240	100%	0	0	0	220	220	100%	
CONSTRUCCION RAMPA LOMA BONITA LA PLAZUELA	13-PENAMILLER	LA PLAZUELA	RURAL	48,589	48,589	48,589	48,589	100%	0	0	0	1	1	100%	
SENALETICA															
SENALEZACION DE CAMINO SOMBRERETE	4-CADEREYTA DE MONTES	EL MEMBRILLO	RURAL	99,297	99,297	99,297	99,297	100%	0	0	0	3	3	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (LA UNIDAD DE MEDIDA SON 3.33 KM, PERO EL CATALOGO SOLO ARROJA LA OPCION SEÑALAMIENTOS)
VADO															
CONSTRUCCION DE VADO OCOTES	13-PENAMILLER	LOS OCOTES	RURAL	78,139	78,139	78,139	78,139	100%	0	0	0	12	12	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE VADO	10-LANDA DE MATAMOROS	LA REFORMA	RURAL	5,751	5,751	5,751	5,751	100%	0	0	0	45	45	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUENTES VEHICULARES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "EL BAÑO" 1ERA ETAPA	1-AMEALCO DE BONFIL	QUIOTILLOS	RURAL	174,829	174,829	174,829	174,829	100%	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UN PUENTE
CONSTRUCCION 2A. ETAPA PUENTE VEHICULAR	3-ARROYO SECO	RIO DEL CARRIZAL	RURAL	1,110,613	1,110,613	1,110,613	1,110,613	100%	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA OBRA MODIFICADA EN IMPORTE EN POA 2009 EN ACTA DE CABILDO 14 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
OTROS															
TERMINACION DE CUNETAS	10-LANDA DE MATAMOROS	RIO VERDITO	RURAL	126,687	126,687	126,687	126,687	100%	0	0	0	800	800	100%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE CUNETA EN UNA LONG. DE 800 M.L.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DURAZNO GRANDE	2-PINAL DE AMOLES	DURAZNO DE SAN FRANCISCO	RURAL	40,202	40,202	40,202	40,202	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL HUIZACHE	RURAL	30,000	30,000	30,000	12,371	41%	0	0	0	110	46	42%	OBRA EN PROCESO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	29,766	29,766	29,766	29,766	100%	0	0	0	170	170	100%	OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PUENTE ALCANTARILLA EN CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	MINTEHE	RURAL	30,000	30,000	30,000	15,652	52%	0	0	0	200	104	52%	OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE. UNIDAD DE MEDIDA ES M2
TERMINACION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	BARRANCA DEL SORDO	RURAL	222,980	222,980	222,980	222,980	100%	0	0	0	756	756	100%	OBRA (REDUCCION PRESUPUESTAL)
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	8-HUIMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,297,517	1,297,517	1,297,517	1,297,517	100%	0	0	0	100	100	100%	
ASFALTACION DE CAMINO DOBLE RIEGO DE SELLO, PUERTO DE ANIMAS- LAGUNA DE PITZQUINTLA, 1A ETAPA	9-JALPAN DE SERRA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	RURAL	700,001	700,001	700,001	700,001	100%	0	0	0	1	1	100%	SE ASFALTA EL CAMINO QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS CON LA LAGUNA DE PITZQUINTLA
ASFALTACION DE CAMINO DOBLE RIEGO DE SELLO, VALLE VERDE	9-JALPAN DE SERRA	VALLE VERDE	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
ASFALTADO DE CAMINO, DOBLE RIEGO DE SELLO MADRONO- EMBOCADERO, 2A ETAP	9-JALPAN DE SERRA	EL EMBOCADERO	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	1	1	100%	SE CONTINUO CON EL ASFALTADO DEL CAMINO DE EMBOCADERO A EL AMDRONO
ASFALTADO DE CAMINO DOBLE RIEGO DE SELLO, PIEDRAS ANCHAS- ACATITLAN	9-JALPAN DE SERRA	ACATITLAN DEL RIO	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	1	1	100%	SE ASFALTA 1 KM DEL CAMINO QUE UNE A LA LOCALIDAD DE ACATITLAN DEL RIO CON PIEDRAS ANCHAS
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE CAMINO DE SACA	8-HUIMILPAN	LOS CUES	RURAL	33,695	33,695	33,695	33,695	100%	0	0	M2, BORDO	368	368	100%	EN E RUBRO DONDE SE UBICO LA OBRA NO APARECE LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA, DE TAL FORMA QUE LA UNIDAD ES 368 M2
CONSERVACION															
SEDEA, ALIANZA PARA EL CAMPO, CONVENIO CON FOFAE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	HECTAREA	80	80	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
REHABILITACION BORDO EL CUERVO	6-CORREGIDORA	CHARCO BLANCO	RURAL	27,825	27,825	27,825	27,825	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	EL REMANENTE SE ASIGNA A LA OBRA BOLSA FISM 2009
REHABILITACION BORDO EL FUEGO	6-CORREGIDORA	LOURDES	RURAL	127,800	127,800	127,800	127,800	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	EL REMANENTE SE ASIGNA A LA OBRA BOLSA FISM 2009
REHABILITACION BORDO LOS RIVERA	6-CORREGIDORA	BRAVO	RURAL	197,352	197,352	197,352	197,352	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	EL REMANENTE SE ASIGNA A LA OBRA BOLSA FISM 2009
REHABILITACION BORDO PRESA	6-CORREGIDORA	EL JARAL	RURAL	286,797	286,797	286,797	286,797	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	EL REMANENTE SE ASIGNA A LA OBRA BOLSA FISM 2009
DESAZOLVE DE PRESA	8-HUIMILPAN	SAN PEDRO	RURAL	399,820	399,820	399,820	399,820	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD ES DESAZOLVE DE PRESA
REVESTIMIENTO DE CAMINO	8-HUIMILPAN	SAN ANTONIO LA GALERA	RURAL	38,640	38,640	38,640	38,640	100%	0	0	HECTAREA	500	500	100%	EN EL RUBRO DONDE SE UBICO LA OBRA NO TRAE LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA, DE TAL MANERA QUE SERIA 500 ML.
NIVELACION DE TIERRAS															
CANAL	8-HUIMILPAN	LA CUESTA	RURAL	35,190	35,190	35,190	35,190	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA REHABILITACION SOLO QUE EL SISTEMA NO PERMITE MODIFICAR
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL															
CONSTRUCCION															
CENTRO DE ACOPIO DE OVINOS	6-CORREGIDORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	901,818	901,818	901,818	901,818	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	EL REMANENTE SE ASIGNA A LA OBRA BOLSA FISM 2009
AMPLIACION															
FOMENTO AL CULTIVO DE AGAVE	6-CORREGIDORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	127,800	127,800	127,800	127,800	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	EL REMANENTE SE ASIGNA A LA OBRA BOLSA FISM 2009
INFRAESTRUCTURA ARTESANAL															
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LAS LOCALIDADES CASAS VIEJAS, BOMINTZA, LA VEREDA Y SAN PABLO	18-TOLIMAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	199,438	199,438	199,438	199,438	100%	0	0	TALLER	4	4	100%	
INFRAESTRUCTURA FORESTAL															
MANUTENIMIENTO															
CDI MANEJO Y CONSERVACION DE RECUESOS NATURALES EN Z. INDIGENAS 2008	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	101,228	101,228	101,228	101,228	100%	0	0	VIVEROS	4	4	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (4 COMUNIDADES) 2PROYECTOS
CDI MANEJO Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES EN ZONAS INDIGENAS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	242,581	242,581	242,581	242,581	100%	0	0	VIVEROS	60	60	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (3 PROYECTOS)SE MODIFICO EL MONTO TOTAL ANUAL (DISMINUYO EL RECURSO)
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
OTROS															
AFORTACIONES EN OBRAS Y ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPUECUARIO	1-AMEALCO DE BONFIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,046,185	1,046,185	1,046,185	1,046,185	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	
CANALIZACION DE AGUA POR TUBERIA DE RIEGO	1-AMEALCO DE BONFIL	DONICA	RURAL	76,329	76,329	76,329	76,329	100%	0	0	METRO LINEAL	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE CANAL PARA RIEGO	1-AMEALCO DE BONFIL	SANTAGO MEXQUITILAN BARRIO 1O.	RURAL	209,719	209,719	209,719	209,719	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
AFORTACION MUNICIPAL OBRAS PET	10-LANDA DE MATAMOROS	LANDA DE MATAMOROS	URBANO	715,053	715,053	715,053	715,053	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	1	1	100%	ESTE RUBRO CORRESPONDE A LA AFORTACION MUNICIPAL A VARIAS OBRAS DE EMPLEO TEMPORAL, LAS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRAN TERMINADAS, AJUSTANDO EL MONTO PROGRAMADO ANUAL AL EJERCIDO TOTAL POR EL TERMINO DE ADMINISTRACION.
APAYOS AGROPUECUARIOS VARIAS COMUNIDADES	13-PEÑAMILLER	PEÑAMILLER	URBANO	194,870	194,870	194,870	194,870	100%	0	0	APOYO	5	5	100%	
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CANAL DE RIEGO PENA BLANCA	13-PEÑAMILLER	PENA BLANCA	RURAL	110,557	110,557	110,557	110,557	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO A COMUNIDADES	18-TOLIMAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	596,243	596,243	596,243	596,243	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESO A ZONA DE HUERTOS PANALES	18-TOLIMAN	PANALES	RURAL	156,557	156,557	156,557	156,557	100%	0	0	METRO CUADRADO	91	91	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BOMINTZA	18-TOLIMAN	BOMINTZA	RURAL	284,971	284,971	284,971	284,971	100%	0	0	METRO CUADRADO	413	413	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CARRIZALILLO	18-TOLIMAN	CARRIZALILLO	RURAL	123,909	123,909	123,909	123,909	100%	0	0	METRO CUADRADO	140	140	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CASAS VIEJAS	18-TOLIMAN	BARRIO DE CASAS VIEJAS	RURAL	372,833	372,833	372,833	372,833	100%	0	0	METRO CUADRADO	629	629	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA VEREDA	18-TOLIMAN	LA VEREDA	RURAL	399,267	399,267	399,267	399,267	100%	0	0	METRO CUADRADO	648	648	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOMA DE LA ASCENSION	18-TOLIMAN	SIN NOMBRE (LA LOMA)	RURAL	93,717	93,717	93,717	93,717	100%	0	0	METRO CUADRADO	133	133	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SABINO DE SAN AMBROSIO	18-TOLIMAN	SABINO DE SAN AMBROSIO	RURAL	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	216	216	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN MIGUEL	18-TOLIMAN	SAN MIGUEL	RURAL	43,800	43,800	43,800	43,800	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN PABLO	18-TOLIMAN	SAN PABLO TOLIMAN	URBANO	522,185	522,185	522,185	522,185	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	897	897	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CENTRO EXPOSITIVO TOLIMAN	18-TOLIMAN	TOLIMAN	URBANO	10,625	10,625	10,625	10,625	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	50	50	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	824,361	824,361	824,361	824,361	100%	0	0	0 ACCION	600	600	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %
CESAVEQ, COMVATE Y CONTROL DE PLAGAS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 BENEFICIARIO	100	100	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
FIRCO, MIROCUENCAS --PARTE MUNICIPAL--	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	330,000	330,000	330,000	300,000	91%	0	0	0 PROYECTO	4	4	91%	OBRA EN PROCESO (VARIAS LOCALIDADES)
PROYECTOS PRODUCTIVOS --RECURSO MUNICIPAL--	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	350,000	350,000	350,000	177,500	51%	0	0	0 PROYECTO	8	4	50%	OBRA EN PROCESO (VARIAS LOCALIDADES)
SANIDAD ANIMAL, DESARROLLO AGROPECUARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 BENEFICIARIO	50	50	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
SEMARNAT, ECOTECNIAS -PROG. EMPLEO TEMP. PILA VIVIENDA SUST. CADEREYTA 2009	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 BENEFICIARIO	117	117	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 (4 COMUNIDADES)
SUMINISTRO DE MATERIALES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	152,809	152,809	152,809	152,809	100%	0	0	0 APOYO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE LA CORRECTA NO ESTA INCLUIDA EN EL CATALOGO (EL LLANO, CABECERA MUNICIPAL)
APERTURA DE CAMINO Y REVESTIMIENTO	8-HUIMILPAN	PUERTA DEL POZOAN	RURAL	54,855	54,855	54,855	54,855	100%	0	0	0 METRO LINEAL	500	500	100%	
CAMINO	8-HUIMILPAN	HUITRON	RURAL	82,086	82,086	82,086	82,086	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	504	504	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTES SOBRE EL ARROYO	8-HUIMILPAN	SAN PEDRITO	RURAL	82,346	82,346	82,346	82,346	100%	0	0	0 PUENTE	2	2	100%	
EMPEDRADO DE CAMINO	8-HUIMILPAN	PIEDRAS LISAS	RURAL	79,070	79,070	79,070	79,070	100%	0	0	0 METRO LINEAL	125	125	100%	
EMPEDRADO DE CAMINO	8-HUIMILPAN	SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERIA)	RURAL	94,406	94,406	94,406	94,406	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	745	745	100%	
EMPEDRADO DE CAMINO	8-HUIMILPAN	SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERIA)	RURAL	78,640	78,640	78,640	78,640	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	676	676	100%	
TERMINACION DE RAMPA SOBRE EL RIO	8-HUIMILPAN	HUIMILPAN	URBANO	115,805	115,805	115,805	115,805	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	493	493	100%	
VADO SOBRE ARROYO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	8-HUIMILPAN	PIO XII	RURAL	44,475	44,475	44,475	44,475	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	80	80	100%	
GASTOS INDIRECTOS															
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
PUBLICACION DEL PROGRAMA INICIAL DE OBRA ANUAL 2009 RAMO 33	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,990	9,990	9,990	9,990	100%	0	0	0 PUBLICACION	1	1	100%	OBRA CERRADA
GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	935,408	935,408	935,408	902,872	97%	1,952	0	0 ACCION	1	1	96%	
INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS															
GASTOS INDIRECTOS	17-TEQUISQUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	342,988	342,988	342,988	198,566	58%	0	0	0 ACCION	1	1	57%	GASTOS INDIRECTOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA	15-SAN JOAQUIN	SAN JOAQUIN	URBANO	208,051	208,051	208,051	208,051	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	PROGRAMA TERMINADO
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
INDIRECTOS	1-AMEALCO DE BONFIL	AMEALCO DE BONFIL	URBANO	931,781	931,781	931,781	931,781	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	10-LANDA DE MATAMOROS	LANDA DE MATAMOROS	URBANO	645,335	645,335	645,335	645,335	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	SE AJUSTA EL MONTO ANUAL AL EJERCIDO TOTAL AL CIERRE DE EJERCICIO Y DE ACUERDO AL 3% COMO MAXIMO DE LOS RECURSOS FISM
3% GASTOS INDIRECTOS 2009	11-EL MARQUES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	854,452	854,452	854,452	806,656	94%	0	0	0 ACCION	1	1	94%	SON ACCIONES ENCAMINADAS A LOS OBJETIVOS DEL CONCEPTO DEL 3% DE GASTOS INDIRECTOS
GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	13-PERAMILLER	PERAMILLER	URBANO	269,220	269,220	269,220	269,220	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS DE LA DELEGACION VILLA CAYETANO RUBIO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	28,900	28,900	28,900	28,900	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	OBRA CERRADA
GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DE OBRA SOCIAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO INTEGRAL	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	516,659	516,659	516,659	516,659	100%	0	0	0 VISITA	6	6	100%	OBRA CERRADA
GASTOS INDIRECTOS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	1,167,196	1,167,196	1,167,196	234,207	20%	0	0	0 PERSONA	70	15	21%	COMPRA DE VEHICULO.EL REMANENTE SERA UTILIZADO EN COMPRA DE EQUIPO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION DE OBRAS PUBLICAS TOLIMAN	18-TOLIMAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	365,696	365,696	365,696	365,696	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	2-PINAL DE AMOLES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	860,425	860,425	860,425	860,425	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %
GASTOS INDIRECTOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	1,325,034	1,325,034	1,325,034	1,025,963	77%	0	0	ACCION	1	1	78%	OBRA EN PROCESO
GASTOS INDIRECTOS FISM2009N (EQUIPAMIENTO)	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	247,318	247,318	247,318	247,318	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS RUBROS COMO MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES.
GASTOS INDIRECTOS DE OPERACION	9-JALPAN DE SERRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	460,977	460,977	460,977	460,977	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS															
GASTOS INDIRECTOS	12-PEDRO ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,857	32,857	32,857	32,857	100%	0	0	ASESORIA	2	2	100%	OBRA CONCLUIDA (PENDIENTE DE REGULARIZAR OFICIO DE APROBACION POR PARTE DEL H CABILDO, AJUSTANDO LA REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2009)
GASTOS INDIRECTOS	6-CORREGIDORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	330,015	330,015	330,015	330,015	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL REMANENTE SE ASIGNA A LA OBRA BOLSA FISM 2009
GASTOS INDIRECTOS	8-HUIMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	832,898	731,809	731,809	731,809	100%	0	0	OTROS	1	1	88%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OPERATIVA															
CONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS															
DESARROLLO INSTITUCIONAL	8-HUIMILPAN	HUIMILPAN	URBANO	566,588	133,138	133,138	133,138	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	23%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DE IR PROGRAMA, PERO EL SISTEMA SOLO DA LA OPCION DE METROS CUADRADOS. Y DEL PROGRAMA SE HA APLICADO EL 23% EL RESTO QUEDA COMO REMANENTE DE OBRA 2009
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL															
DESARROLLO INSTITUCIONAL	6-CORREGIDORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	206,624	206,624	206,624	206,624	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL REMANENTE SE ASIGNA A LA OBRA BOLSA FISM 2009
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTROS															
DESARROLLO INSTITUCIONAL	1-AMEALCO DE BONFIL	AMEALCO DE BONFIL	URBANO	528,168	528,168	528,168	528,168	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	10-LANDA DE MATAMOROS	LANDA DE MATAMOROS	URBANO	461,374	461,374	461,374	461,374	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE AJUSTO EL MONTO ANUAL AL REAL EJERCIDO AL CIERRE
1.5 % DESARROLLO INSTITUCIONAL	11-EL MARQUÉS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	427,003	427,003	427,003	427,003	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	COMPRENDE EQUIPO DE INFORMATICA, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MOBILIARIO PARA LA MODERNIZACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	APOYO	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DEL GASTO
ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL PRIMERA ETAPA	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	APOYO	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DEL GASTO
ACCIONES DE ALFABETIZACION EN SECTORES DE POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DEL GASTO
ACCIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	ACCION	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DEL GASTO
BOLSA COPLADEM RECURSO PENDIENTE POR ASIGNAR	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	41,853,659	41,853,659	41,853,659	0	0%	356,140	0	PROYECTO	1	0	0%	DEL TOTAL DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS, \$6,484.88 CORRESPONDE AL DEPOSITADO POR GOBIERNO DEL ESTADO.
CONSTRUCCION DE C.A.I.C CENTRO DE VILLA CAYETANO RUBIO	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DEL GASTO
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES SOCIALES DEL FONDO FISM	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	0	0	0	0	0%	165,600	165,600	DOCUMENTO	4	4	100%	OBRA CERRADA
LUCHANDO CONTRA LAS ADICIONES EN SECTORES DE POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	ACCION	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DEL GASTO
MUSEO EDUCATIVO ITINERANTE EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DEL GASTO
OPERACION DE PROGRAMAS DE VIVIENDA	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	403,660	403,660	403,660	403,660	100%	0	0	PROYECTO	7	7	100%	OBRA CERRADA
PROGRAMA DE VIVIENDA "TU CASA" 2008 RURAL 4TA ETAPA(LA VERSOLLILA, LA SOLANA, SAN JOSE BUENAVISTA, EL NABO, SAN ISIDRO EL VIEJO)	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	705,024	705,024	705,024	705,024	100%	0	0	ACCION	48	48	100%	OBRA CERRADA
PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: IDENTIFICACION DE SECTORES EN REZAGO SOCIAL Y POBREZA	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,448,913	1,448,913	1,448,913	1,448,913	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA CERRADA
GESTION, ADMINISTRACION, CURSOS, CONFERENCIAS Y TELECONFERENCIAS	15-SAN JOAQUIN	SAN JOAQUIN	URBANO	23,578	23,578	23,578	23,578	100%	469	0	ASESORIA	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION MUNICIPAL	18-TOLIMAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	325,666	325,666	325,666	325,666	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	2-PINAL DE AMOLES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	477,682	477,682	477,682	477,682	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	823,356	823,356	823,356	734,920	89%	0	0	ACCION	1	1	89%	OBRA EN PROCESO
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	5-COLON	COLON	URBANO	623,606	623,606	623,606	389,615	62%	0	0	ACCION	1	1	62%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL EQUIPAMIENTO	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	142,608	142,608	142,608	142,608	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ADQUISICION EQUIPO DE OFICINA Y DE COMPUTO
FORTAMUN				648,283,062	648,283,062	648,585,097	619,960,153	96%	736,200	238,551		30,978	30,937	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
ACONDICIONAMIENTO CERRO DE LOS GALLOS	1-AMEALCO DE BONFIL	AMEALCO DE BONFIL	URBANO	770,361	770,361	770,361	770,361	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE PANTEON	1-AMEALCO DE BONFIL	LA SOLEDAD	RURAL	482,628	482,628	482,628	482,628	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE PANTEON	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN JUAN DEHEDO	RURAL	526,144	526,144	526,144	526,144	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	1-AMEALCO DE BONFIL	EL ASERRIN (OJO DE AGUA DEL HORNITO)	RURAL	334,943	334,943	334,943	334,943	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	1-AMEALCO DE BONFIL	GALINDILLO	RURAL	333,488	333,488	333,488	333,488	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAZAS, EL VARAL	1-AMEALCO DE BONFIL	EL VARAL	RURAL	149,220	149,220	149,220	149,220	100%	0	0	METROS CUBICOS	854	854	100%	
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1-AMEALCO DE BONFIL	AMEALCO DE BONFIL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
TERMINACION DE EDIFICIO C, UAQ CAMPUS AMEALCO	1-AMEALCO DE BONFIL	AMEALCO DE BONFIL	URBANO	1,378,274	1,378,274	1,378,274	1,378,274	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
CIRCULADO DE FACHADA PRINCIPAL DE COBAQ	11-EL MARQUES	CHICHIMEQUILLAS	URBANO	235,000	235,000	235,000	220,618	94%	0	0	OBRA	1	1	94%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 455 ALUMNOS
INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	11-EL MARQUES	PALO ALTO	RURAL	685,000	685,000	685,000	515,483	75%	0	0	OBRA	1	1	75%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y BENEFICIA A 2850 HABITANTES
CONSTRUCCION EDIFICIO COMANDANCIA DE POLICIA 1A ETAPA PENAMILLER	13-PENAMILLER	PENAMILLER	URBANO	80,472	80,472	80,472	80,472	100%	0	0	ESTACION	1	1	100%	
ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR A LOCALIZARSE EN LA DELEGACION EPIGEMENIO GONZALEZ, UBICADA EN CALZADA DE BELEM SIN COLONIA PEDRITO PEÑUELAS	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	217,105	217,105	217,105	217,105	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
APORTACION MUNICIPAL PARA EL CONVENIO DE CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL NORPONIENTE, DESCARGANDO EN EL DREN DE AV. DE LA LUZ	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	217,384	217,384	217,384	217,384	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
APORTACION MUNICIPAL PARA EL CONVENIO DE CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL NORPONIENTE, DESCARGANDO EN EL DREN DE AV. DE LA LUZ	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	222,663	222,663	222,663	222,663	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
BOLSA COPLADEM RECURSO PENDIENTE DE ASIGNAR	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	22,161,884	22,161,884	22,161,884	0	0%	486,733	0	PROYECTO	1	0	0%	DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS TOTALES GENERADOS, \$34,180.80 CORRESPONDE AL DEPOSITADO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO
COLECTOR PLUVIAL PINO SUAREZ DEL JARDIN DE NIÑOS TENIENTE FRANCISCO MARQUES A LA CALLE PLAN DE AYALA (TUBERIA SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO) EJIDO MODELO DEL FELIPE CARRILLO PUERTO	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,542,473	1,542,473	1,542,473	1,542,473	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
COLECTOR PLUVIAL PINO SUAREZ: OBRA CIVIL EN EL CARGAMO DE BOMBEO Y REPARACIONES PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,016	1,016	1,016	1,016	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
COLECTOR PLUVIAL PINO SUAREZ TRAMO DE LA CALLE PLAN DE AYALA A SU DESCARGA EN CARGAMO DE BOMBEO EJIDO MODELO DELEG. FELIPE CARRILLO PUERTO	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,942	3,942	3,942	3,942	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
COLECTOR PLUVIAL PINO SUAREZ TRAMO DE LA CARAMBADA A JARDIN DE NIÑOS TENIENTE FRANCISCO MARQUES (TUBERIA SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO) EJIDO MODELO DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,670,572	1,670,572	1,670,572	1,670,572	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE FACHADA ORIENTE DEL CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE QUERETARO, DELEGACION JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,185,717	5,185,717	5,185,717	5,185,717	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
CONSTRUCCION DE MUROS, ALEROS DE MAMPOSTERIA Y ZAMPEADO EN EL DREN PLUVIAL SANTA CATARINA, EN EL PARQUE BICENTENARIO, DELEG SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	252,791	252,791	252,791	252,791	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
CONSTRUCCION DE TORRENTERAS EN EL SISTEMA PLUVIAL DE LA COLONIA RINCONADA LA CAPILLA, DELEG. FELIPE CARRILLO PUERTO	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,870	64,870	64,870	64,870	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
CONSTRUCCION DEL ACCESO ORIENTE AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BICENTENARIO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	1,022,258	1,022,258	1,022,258	1,022,258	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL PONIENTE FRENTE 2 EN LA OBRA DEL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	3,405,579	3,405,579	3,405,579	3,405,579	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL PONIENTE FRENTE 3 EN LA OBRA DEL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	1,143,054	1,143,054	1,143,054	1,143,054	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
DIRECCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELA PREPARATORIA BICENTENARIO, UBICADA EN LA DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	715,530	715,530	715,530	715,530	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
DIRECCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR, GUARDERIA JULIO ROLDAN, LOCALIZADA EN CIRCUITO LAZARO CARDENAS, DELEGACION JOSEFA VERGARA	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR ERROR DE CAPTURA
EMPEDRADO Y GUARNICIONES PRIVADA PEREGRINA COL CENTRO DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	217,287	217,287	217,287	217,287	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
INSTALACION ELECTRICA DE CASCADA, PARQUE BICENTENARIO	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	259,052	259,052	259,052	259,052	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA CERRADA
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN SIERRA QUERETANA COL. LA SIERRITA DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,612	39,612	39,612	39,612	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES MUNICIPIO DE QUERETARO	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52,812,674	52,812,674	52,812,674	52,812,674	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS DE CASCADA PARQUE BICENTENARIO	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	358,505	358,505	358,505	358,505	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA CERRADA
TEMATIZACION DEL RIO RAPIDO CON CASCADAS Y ROCAS ARTIFICIALES EN EL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	3,174,000	3,174,000	3,174,000	3,174,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
TEMATIZACION Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL PARQUE ACUATICO EN EL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DE GASTO
TEMATIZACION Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL PARQUE ACUATICO EN EL PARQUE BICENTENARIO DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,105,668	7,105,668	7,105,668	7,105,668	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ILUMINACION ESPECTACULAR DE FUENTE EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION, DELEGACION CENTRO HISTORICO	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	539,427	539,427	539,427	539,427	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA OBRA CIVIL DEL PARQUE LINEAL DE AV DEL PARQUE DE AV PASTEUR A LA CALLE LAGUNA DELEG. JOSEFA VERGARA QRO	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	12,978	12,978	12,978	12,978	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
TRABAJOS DE DIRECCION DE OBRA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN LA OBRA PARQUE BICENTENARIO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	192,204	192,204	192,204	192,204	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
TRABAJOS DE DIRECCION DE OBRA PARA DE CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO, CONSTRUCCION DE COBERTIZO, SANITARIOS Y ANDADOR DE ACCESO, CONSTRUCCION PLAZA DE ACCESO, TAQUILLAS Y MIRADOR	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	6,879	6,879	6,879	6,879	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
TRABAJOS DE DIRECCION DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE ACCESOS AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BICENTENARIO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	863	863	863	863	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
TRABAJOS DE DIRECCION DE OBRA PARA LA TEMATIZACION Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL PARQUE ACUATICO EN EL PARQUE BICENTENARIO DELEG. SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	3,671	3,671	3,671	3,671	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
PREVISION PRESUPUESTAL	8-HUIMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	797,123	797,123	797,123	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	DEACUERDO A LA OBRA QUE SE REALICE SERAN LAS METAS. POR EL MOMENTO ES NUESTRA PREVISION PRESUPUESTAL Y ESTA EN PROCESO DE APROBACION DE TAL FORMA Q SERIA REMANENTE 2009.
RENDIMIENTOS ACUMULADOS	8-HUIMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	871	0	OTROS	0	0	0%	SE REPORTA LOS INTERESES GENERADOS AL 4TO TRIMESTRE ACUMULADOS; EL ESTADO NOS REPORTA INTERES POR 892.78 MAS 177.90 DE INTERESES DE 1ER SEMESTRE.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	9-JALPAN DE SERRA	PIEDRAS ANCHAS	RURAL	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	SE REALIZO EL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD
AMPLIACION															
ANTEPROYECTO ARQUITECTONICOS PROTOTIPO PARA APROBACION DE LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DELEGACION QUERETARO, QUE EL MUNICIPIO CONSTRUIRA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MISMO	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	55,200	55,200	55,200	55,200	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
TERMINACION CAMELLON Y SEÑALIZACION HORIZONTAL EN BOULEVARD	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	198,117	198,117	198,117	198,117	100%	4,189	4,189	ACCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LOS INTERESES GENERADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE \$735.14 Y POR INSTITUCION BANCARIA \$3,453.88
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-HUIMILPAN	EL SALTRILLO	RURAL	146,128	146,128	146,128	146,128	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
MODERNIZACION															
ESTUDIOS Y PROYECTOS	8-HUIMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	773,950	773,950	773,950	773,950	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
MEJORAMIENTO															
ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA PARQUE BICENTENARIO	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	408,900	408,900	408,900	408,900	100%	0	0	METRO LINEAL	1,450	1,450	100%	OBRA CERRADA
EQUIPAMIENTO ESTIMULOS COMUNITARIOS DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	359	359	359	359	100%	7,878	7,878	LOTE	1	1	100%	OBRA CERRADA
ESTIMULOS COMUNITARIOS	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	225,261	225,261	225,261	225,261	100%	0	0	COLONIA	26	26	100%	OBRA CERRADA
ESTIMULOS COMUNITARIOS DE GESTION DELEGACIONAL	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	44,893	44,893	44,893	44,893	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
ESTIMULOS COMUNITARIOS DE GESTION DELEGACIONAL	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	77,546	77,546	77,546	77,546	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
ESTIMULOS COMUNITARIOS DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	110,793	110,793	110,793	110,793	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CERRADA
PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO SOCIAL	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ACCION	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DE GASTO
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BORRADO DE GRAFITI EN VARIAS COLONIAS DE LA DEMARCAION DELEGACIONAL DE JOSEFA VERGARA HERNANDEZ	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DE GASTO
TRATAMIENTO FISCAL PARQUE BICENTENARIO	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	621,000	621,000	621,000	621,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA CERRADA
ILUMINACION DE ANDADOR A LA UNIDAD DEPORTIVA	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	349,879	349,879	349,879	349,879	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO LA ILUMINACION DEL ANDADOR HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL
MANTENIMIENTO															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SEÑALAMIENTO DE VIALIDAD	1-AMEALCO DE BONFIL	AMEALCO DE BONFIL	URBANO	29,802	29,802	29,802	29,802	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	11-EL MARQUÉS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,000	255,000	255,000	71,008	28%	0	0	ACCION	1	0	28%	SON ACCIONES ENCAMINADAS A LAS CONTINGENCIAS POR LLUVIAS Y SERAN A BENEFICIO DE 15200 HABITANTES
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE VIALIDADES	11-EL MARQUÉS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,008,857	1,008,857	1,008,857	949,397	94%	2,239	0	OBRA	1	1	94%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA Y EN ESTE TRIMESTRE EL AVANCE DEL ANUAL PROGRAMADO ES DEL 94%, LOS INTERESES GENERADOS INCLUYEN \$1687.99 DE INTERESES ENTREGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y REFACCIONES PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	371,915	371,915	371,915	371,915	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES EQUIPO HERRAMIENTA Y REFACCIONES, PERIODO PRIMER SEMESTRE 2009 PARA MANTENIMIENTO VIAL DE LA CIUDAD	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	7,346	7,346	7,346	7,346	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CERRADA
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VIAL	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	750,108	750,108	750,108	750,108	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CERRADA
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE BACHEO DELEGACION FELIX OSORES	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	LOTE	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DE GASTO
ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE BORRADO DE GRAFITI DELEGACION FELIX OSORES	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	LOTE	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DE GASTO
AFECCIONES DE VIALIDADES 5 DE FEB	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	818,482	818,482	818,482	818,482	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CERRADA
AMPLIACION DE LA DIRECCION DE OBRA DE LA ILUMINACION ESPECTACULAR DE FUENTES EN LAS PLAZAS MARIANO DE LAS CASAS Y DE LA CONSTITUCION	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	4,050	4,050	4,050	4,050	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
BACHEO DELEGACION CENTRO HISTORICO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	COLONIA	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DE GASTO
BACHEO DELEGACION VILLA CAYETANO RUBIO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DE GASTO
BACHEO EN DIFERENTES COLONIAS	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	LOTE	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DE GASTO
BACHEO EN LA DEMARCAION DELEGACIONAL	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DE GASTO
BACHEO 2009	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	COLONIA	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DE GASTO
BORRADO DE GRAFITTI EN LA DEMARCAION DELEGACIONAL	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DE GASTO
BORRADO DE GRAFITTI VILLA CAYETANO RUBIO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DE GASTO
BORRADO DE GRAFITTI 2009	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	COLONIA	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DE GASTO
BORRADOS DE GRAFITTI EN DIFERENTES COLONIAS	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	LOTE	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DE GASTO
DESAZOLVE DE LOS DRENES PLUVIALES CARRETAS, DELEGACION CENTRO HISTORICO BOLAÑOS, DELEGACION CAYETANO RUBION Y PIE DE LA CUESTA, DELEGACION ERIGIMENO GONZALEZ	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	145,112	145,112	145,112	145,112	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
DESAZOLVE DE LOS DRENES PLUVIALES: CIMATARIO V Y ZARAGOZA; DELEG. CENTRO HISTORICO. CIMATARIO III; DELEG. JOSEFA VERGARA.	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	138,382	138,382	138,382	138,382	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
DESAZOLVE DEL DREN PLUVIAL FUNDADORES, DELEG. FELIX OSORES	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	374	374	374	374	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
EQUIPAMIENTO ESTIMULOS COMUNITARIOS DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	LOTE	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR ERROR DE CAPTURA
EQUIPO DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE RIEGO, PARQUE BICENTENARIO	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	87,975	87,975	87,975	87,975	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA CERRADA
ESTIMULOS COMUNITARIOS DELEGACION VILLA CAYETANO RUBIO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	0	0	0	0	0%	168,479	168,479	OBRA	1	1	100%	OBRA CON RECURSO ASIGNADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS / OBRA CERRADA
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO DE LA CARRETERA 87 A CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE ZARAGOZA A CALLE MELCHOR OCAMPO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CERRADA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES EN VARIAS COLONIAS DE LA DEMARCAION DELEGACIONAL DE JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DE GASTO
VIAJES DE AGUA PARA LOS DISTINTOS PARQUES	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	803,022	803,022	803,022	803,022	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA CERRADA
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	248,640	248,640	248,640	248,640	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUPERVISION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	8-HUIMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120,980	120,980	120,980	120,980	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION REHABILITACION DE CENTROS COMUNITARIOS	8-HUIMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	397,640	397,640	397,640	397,640	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO Y ALUMBRADO DEL MERCADO MUNICIPAL	8-HUIMILPAN	HUIMILPAN	URBANO	500,168	500,168	500,168	500,168	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE MODULO DE SEGURIDAD	8-HUIMILPAN	LA CEJA	RURAL	15,371	15,371	15,371	15,371	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES REHABILITACION
EQUIPAMIENTO OTROS															
MOBILIARIO, EQUIPO INFORMATICO Y EQUIPO MEDICO	11-EL MARQUES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	460,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE REFIEREN A LA ADQUISICION DE EQUIPO EN ESTE TRIMESTRE SE ADQUIRIO EL TOTAL MINISTRADO.
COMBUSTIBLES	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	2,073,230	2,073,230	2,073,230	2,073,230	100%	0	0	VEHICULO	1,296	1,296	100%	OBRA CERRADA
PROYECTO DRENAJE SANITARIO SECC. III Y IV	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DE GASTO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA INSTALACION HIDROSANITARIA EN EL ACCESO PONIENTE Y ZONAS ALEDANAS DEL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	112,700	112,700	112,700	112,700	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA.
PROYECTOS ESTRUCTURALES DE LOS EDIFICIOS DE BANOS, VESTIDORES, SANTARIOS, TALLERES Y ALMACENES PARA EL PERSONAL OPERATIVO EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES Y PROYECTO ESTRUCTURAL PARA EL MEZZANINE	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	108,000	108,000	108,000	108,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA CERRADA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEVADORES Y ESCALERAS ELECTRICAS PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE QUERETARO, EN LA DELEGACION JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,855,473	4,855,473	4,855,473	4,855,473	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CERRADA
EQUIPAMIENTO	3-ARROYO SECO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	335,230	335,230	335,230	265,959	79%	264	0	ACCION	12	12	100%	EN ESTA OBRA SE INCLUYO INTERES GENERADOS
INTERESES GENERADOS	9-JALPAN DE SERRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	466	0	OBRA	1	0	0%	SE ESTAN ANALIZANDO LAS OPCIONES A LAS QUE SE PUEDE DESTINAR EL INTERES GENERADO POR EL RECURSO DEL FORTAMUN
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
SUELDOS Y PRESTACIONES LABORALES	10-LANDA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,196,261	6,196,261	6,196,261	6,196,261	100%	2,584	0	ACCION	1	1	100%	RECURSO QUE RESULTO INSUFICIENTE TENIENDO QUE APORTAR DE GASTO CORRIENTE
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	11-EL MARQUES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,787,652	21,787,652	21,787,652	21,787,652	100%	0	0	ACCION	26	26	100%	SE REFIERE A 26 CATORCENAS EN EL AÑO DE PAGO DE SUELDOS
SERVICIOS PERSONALES	12-PEDRO ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,204,699	17,204,699	17,204,699	17,204,699	100%	1,197	1,197	ACCION	12	12	100%	EN ESTE FOLIO SE PONE LOS MONTOS EROGADOS POR SERVICIOS PERSONALES
HONORARIOS PROFESIONALES	13-PENAMILLER	PENAMILLER	URBANO	43,810	43,810	43,810	43,810	100%	0	0	ASESORIA	12	12	100%	
SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS PERSONALES	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	154,961,425	154,961,425	154,961,425	154,961,425	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA CERRADA
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	15-SAN JOAQUIN	SAN JOAQUIN	URBANO	3,085,455	3,085,455	3,085,455	2,699,987	88%	162	0	PERSONA	60	52	86%	
DIRECCION DE OPERACION	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	11,940,765	11,940,765	11,940,765	11,940,765	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	CON ESTE RECURSO SOLO SE CUBRE SUELDOS, SERVICIOS NO HAY OBRA PUBLICA
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	1,612,172	1,612,172	1,612,172	1,612,172	100%	4,413	4,413	ACCION	12	12	100%	CON ESTE RECURSO SOLO SE PAGA SUELDO Y SERVICIOS PERSONALES, NO SE EJECUTA OBRA PUBLICA SE VA PAGANDO COMO SE RECIBE EL DINERO, POR TANTO SE REPORTA AL 100 %
DIRECCION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	45,955,543	45,955,543	45,955,543	45,955,543	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	CON ESTE RECURSO SOLO SE CUBRE SUELDO Y SERVICIOS PERSONALES, NO SE EJECUTA OBRA PUBLICA SE GASTA COMO SE RECIBE, POR TANTO SE REPORTA AL 100%
ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	12,118,818	12,118,818	12,118,818	10,099,015	83%	0	0	ACCION	12	10	83%	ESTE PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE POR TAL MOTIVO SE CAPURO COMO ACCIONES SE PAGO SOLO 10 MESES Y QUEDARON 2 REGISTRADOS EN PASIVO
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	12,731,135	12,731,135	12,731,135	12,731,135	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	CON ESTE RECURSO DE PAGAN SUELDO Y SERVICIOS PERSONALES, NO SE EJECUTA OBRA PUBLICA POR TAL MOTIVO SE REPORTA AL 100%
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2009	18-TOLIMAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,720,111	9,720,111	9,720,111	9,720,111	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	7,546,616	7,546,616	7,546,616	7,546,616	100%	867	0	PROCESO	24	24	100%	EL PAGO SE HACE EN BASE AL NUMERO DE POLICIAS CONTRATADOS POR EL MUNICIPIO Y DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE HAY EN TEMPORADAS EN LAS CUALES SE NECESITA DEL APOYO DE MAYOR NUMERO DE POLICIAS PARA LA SEGURIDAD DE LA POBLACION (DE LOS INTERESES GENERADOS POR 987.00, 536.00 CORRESPONDEN A PROPORCIONADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO Y 331.00 A GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE.
SERVICIOS PERSONALES	3-ARROYO SECO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,789,978	3,789,978	3,789,978	3,566,029	94%	0	0	PAGO	24	24	100%	
SERVICIOS PERSONALES	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,291,844	14,291,844	14,291,844	14,128,498	99%	0	0	TRABAJADOR	1,224	1,200	98%	SERVICIOS PERSONALES,EN PROCESO
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	6-CORREGIDORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	42,273,943	42,273,943	42,273,943	42,273,943	100%	50,840	50,840	ACCION	12	12	100%	SE CAMBIO LA UNIDAD DE MEDIDA POR CONCIDERAR MAS ADECUADO PARA EL DESTINO DEL GASTO. LOS INTERESES GENERADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO FUERON DE \$2,206.07
ALUMBRADO PUBLICO	7-EZEQUIEL MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,940,753	2,940,753	2,940,753	2,940,753	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	LAS ACCIONES CORRESPONDEN A TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
SEGURIDAD PUBLICA	7-EZEQUIEL MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,484,731	9,484,731	9,484,731	9,484,731	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	INCLUYE TODO EL GASTO RELACIONADO CON LA SEGURIDAD PUBLICA (SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS)
PREVISION PRESUPUESTAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8-HUIMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,625	59,625	59,625	0	0%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTA CANTIDAD ESTA EN PROCESO DE APROBACION.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SEGURIDAD PÚBLICA	8-HUMILPAN	HUMILPAN	URBANO	9,311,298	9,311,298	9,311,298	9,311,298	100%	0	0	OTROS	9	1	100%	FORTAMUN SE OPERA EN DOS RUBROS GENERALES POR UNA PARTE OBRA PÚBLICA CON UN IMPORTE ESTIMADO DE \$3,000,000.00 Y POR LA OTRA SEGURIDAD PÚBLICA CON UNA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE \$ 10,275,457.00 EN ESTE ÚLTIMO SE CONSIDERAN TODAS LAS EROGACIONES QUE POR CONCEPTO DE GASTO CORRIENTE SE EFECTUARÁN MEDIANTE LA SEGURIDAD PÚBLICA, ES DECIR: 1 SERVICIOS PERSONALES 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 BIENES MUEBLES 5 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS. NOTA: A LOS 10,275,457.00 SE RESTARON \$94,534.00 PARA PAGO DEL DAP Y 168.00 DEL PROYECTO 171 QUEDANDO PARA SEGURIDAD PÚBLICA 9,370,755.00
SEGURIDAD PÚBLICA	9-JALPAN DE SERRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,134,121	8,134,121	8,134,121	8,134,121	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	SE BRINDA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN CUANTO A PROTECCIÓN, POR LO QUE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, POLICÍA Y PROTECCIÓN CIVIL ESTÁN INCLUIDAS EN ESTE PROYECTO.
PENSIONES	3-ARROYO SECO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	68,400	68,400	68,400	68,400	57.01%	83%	0	ACCION	24	24	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1-AMEALCO DE BONFIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,748,925	2,748,925	2,748,925	2,748,925	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1-AMEALCO DE BONFIL	AMEALCO DE BONFIL	URBANO	14,764,904	14,764,904	14,764,904	13,855,630	95%	1,195	1,195	ACCION	1	1	95%	SE TIENE CONSIDERADO EJERCER LA TOTALIDAD DEL RECURSO PROGRAMADO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2010
MUNICIPIO DE AMEALCO QUERETARO	1-AMEALCO DE BONFIL	AMEALCO DE BONFIL	URBANO	131,962	131,962	131,962	131,962	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
SANIDAD VEGETAL	1-AMEALCO DE BONFIL	AMEALCO DE BONFIL	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10-LANDA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	EL RECURSO AL FINAL ES INSUFICIENTE Y SE CUBRE CON GASTO CORRIENTE.
DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	10-LANDA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	800,000	800,000	1,180,000	877,965	110%	0	0	ACCION	12	12	100%	NORMALMENTE EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE POR LO QUE SE CUBRE LA DIFERENCIA CON GASTO CORRIENTE SE RECLASIFICA EL AVANCE FÍSICO PARA QUEDAR COMO 12 ACCIONES (PAGOS MENSUALES DE LAS CUALES YA SE HAN EFECTUADO 9 PAGOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009
LIQUIDACIONES	10-LANDA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE HAN DADO 3 LIQUIDACIONES. SE MODIFICÓ LA UNIDAD DE MEDIDA DE LOTE A ACCION POR CONSIDERARLO MAS CONVENIENTE PARA EL TIPO DE GASTO.
MANTENIMIENTO VEHICULAR	10-LANDA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	LOTE	12	12	100%	
MATERIAL DE RADIOCOMUNICACION	10-LANDA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,000	60,000	0	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	ESTE RUBRO NO SE EJERCIO Y EN CAMBIO SE DESTINO EL RECURSO PARA CUBRIR EL DAP DONDE EL RECURSO FUE INSUFICIENTE
MATERIALES Y SUMINISTROS	10-LANDA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,174	12,174	12,174	12,174	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	LOS RECURSOS PROGRAMADOS NO SON SUFICIENTES Y AL FINAL SE CUBRE CON GASTO CORRIENTE.
UNIFORMES PERSONAL DE SEGURIDAD	10-LANDA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	65,000	65,000	47,035	47,035	72%	0	0	ACCION	4	3	75%	ESTE RUBRO SE SACRIFICÓ UN POCO Y EN CAMBIO SE DESTINO EL RECURSO PARA CUBRIR EL DAP DONDE EL RECURSO FUE INSUFICIENTE
AYUDAS ECONÓMICAS (BECAS) OTORGADAS A LOS CADETES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL PERIODO DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA INGRESAR A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	11-EL MARQUÉS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	266,143	266,143	266,143	204,000	77%	0	0	ACCION	4	3	76%	EL TOTAL ANUAL SE TIENEN PROGRAMADOS 4 ACCIONES(GENERACIONES DE CADETES), 26 CADETES POR GENERACIÓN.LAS ACCIONES EJERCIDAS NO SE PUEDEN FRACCIONAR.
INTERESES EMPRESTITO BANOBRAS SNC	11-EL MARQUÉS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,922,918	1,922,918	1,922,918	1,922,918	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	SE REFIEREN A LOS INTERESES QUE SE PAGARON A BANOBRAS POR EL EMPRESTITO EXISTENTE, NO SE PUEDEN DETERMINAR UN AVANCE FÍSICO, PERO LO PROGRAMADO POR EL TRIMESTRE SE EJERCIO EN EL PAGO DE LOS INTERESES. EL EMPRESTITO GENERA INTERESES MENSUALES QUE EL MUNICIPIO TIENE LA OBLIGACIÓN DE PAGARLOS, EL RECURSO PROGRAMADO ANUAL DEL PAGO DE INTERESES CON RECURSOS FORTAMUN SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD.
MATERIALES Y SUMINISTROS, Y GASTOS GENERALES	11-EL MARQUÉS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,725,580	5,725,580	5,725,580	5,725,580	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	SE REFIERE EL PROYECTO A TODOS AQUELLOS GASTOS COMO COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y AMBULANCIAS, ÚTILES DE OFICINA, CONSUMIBLES, ETC.
OTROS GASTOS DE OPERACION	12-PEDRO ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,734,896	5,734,896	5,734,896	5,734,896	100%	0	0	ACCION	48	48	100%	EN ESTE RUBRO SE REFLEJA EL 100% DE LO EROGADO EN GASTOS VINCULADOS CON SEGURIDAD PÚBLICA EXCEPTO SERVICIOS PERSONALES
ALUMBRADO PÚBLICO	13-PENAMILLER	PENAMILLER	URBANO	1,420,452	1,420,452	1,420,452	1,420,452	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES DE VEHICULOS	13-PENAMILLER	PENAMILLER	URBANO	539,133	539,133	539,133	539,133	100%	0	0	PATRULLAJE	12	12	100%	
RENTA DE EDIFICIO	13-PENAMILLER	PENAMILLER	URBANO	72,285	72,285	72,285	72,285	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
SUELDOS DE PERSONAL	13-PENAMILLER	PENAMILLER	URBANO	4,686,611	4,686,611	4,686,611	4,686,611	100%	360	360	ACCION	24	24	100%	
UNIFORMES	13-PENAMILLER	PENAMILLER	URBANO	55,786	55,786	55,786	55,786	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
ADQUISICION DE INMUEBLE UBICADO EN AV. 21 DE MARZO NO.196, BARRIO DE SAN FRANCISQUITO	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,871	1,871	100%	OBRA CERRADA
ADQUISICION DE LA PARCELA508 2-6 P1/2 DEL EJIDO SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	22,154	22,154	100%	OBRA CERRADA
ARRENDAMIENTO DE BARREDORAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	278,024	278,024	278,024	278,024	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	OBRA CERRADA
ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PESADOS (PIPA, VOLTEO, PISO, VIVO, CARGA TRASERA) DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	986,652	986,652	986,652	986,652	100%	0	0	PIEZA	26	26	100%	OBRA CERRADA
ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION (F360 F160 Y EUROVAN)	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	437,701	437,701	437,701	437,701	100%	0	0	PIEZA	18	18	100%	OBRA CERRADA
ARRENDAMIENTO DE DESENSALVADORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	351,458	351,458	351,458	351,458	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	OBRA CERRADA
ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONETAS ESTAQUITAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,982	42,982	42,982	42,982	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	OBRA CERRADA
ARRENDAMIENTO DE GRUAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	559,377	559,377	559,377	559,377	100%	0	0	PIEZA	6	6	100%	OBRA CERRADA
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	915,055	915,055	915,055	915,055	100%	0	0	MAQUINA	4	4	100%	OBRA CERRADA
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION (TSURU, DOBLE CABINA GUARDIA, ESTACAS, DOBLE CABINA, LIGEROS, ESTACAS LIGEROS)	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,442,954	1,442,954	1,442,954	1,442,954	100%	0	0	PIEZA	94	94	100%	OBRA CERRADA
BORRADO DE GRAFFITI DELEGACION CENTRO HISTORICO	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	COLONIA	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DE GASTO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CUENTAS CONCENTRADORAS SEGURIDAD PÚBLICA	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	12,287,233	12,287,233	12,287,233	12,287,233	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA CERRADA
DIRECCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION HIDROSANITARIA EN EL ACCESO PONIEN Y ZONAS ALEDANAS EN EL PARQUE BICENTENARIO. DELG STA. ROSA JAUREGUI	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR ERROR DE CAPTURA
ESTIMULOS COMUNITARIOS DELEGACION EPIGONENIO GONZALEZ	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	106,067	106,067	106,067	106,067	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CERRADA
ESTIMULOS COMUNITARIOS DELEGACION FELIX OSORES	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	244,284	244,284	244,284	244,284	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CERRADA
ESTIMULOS COMUNITARIOS DELEGACION JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	89,165	89,165	89,165	89,165	100%	0	0	0	COLONIA	8	8	100%	OBRA CERRADA
GASTO OPERATIVO MUNICIPAL DE LA SSPM (GOM)	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	5,522,551	5,522,551	5,522,551	5,522,551	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA CERRADA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,070	50,070	50,070	50,070	100%	0	0	0	PIEZA	454	454	100%	OBRA CERRADA
PROGRAMA VALORES CIVICOS	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DE GASTO
RENTA DE MAQUINARIA	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	644,000	644,000	644,000	644,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CERRADA
SUMINISTRO DE 124 VIAJES DE AGUA POTABLE EN PIPAS DE 20,000 LITROS DE CAPACIDAD PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PARQUE BICENTENARIO, SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR RECLASIFICACION DE GASTO
MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PISEGURIDAD PUBLICA	15-SAN JOAQUÍN	SAN JOAQUÍN	URBANO	11,124	11,124	11,124	11,124	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	2-PINAL DE AMOLES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,283,392	1,283,392	1,283,392	1,283,392	100%	0	0	0	ACCION	12	12	100%	EL CONCEPTO DE ACCION ES EL MANTENIMIENTO QUE PERIODICAMENTE SE DA A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEBIDO A CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS QUE PROBOCAN ALTERACIONES O DESCOMPOSTURAS POR LAS VARIACIONES EN VOLTAGE Y ES NECESARIO DAR MANTENIMIENTO A LINEAS DE ELECTRIFICACION ADEMAS DE LA ACTUALIZACION DE NUEVOS CONTRATOS
GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2-PINAL DE AMOLES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,180,482	1,180,482	1,180,482	1,180,482	100%	0	0	0	ACCION	12	12	100%	SE SELECCIONO COMO UNIDAD DE MEDIDA ACCION YA QUE EN EL RUBRO DE GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA SE CUBREN TODOS LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO PARA LA OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LA COMANDANCIA, REALIZANDO EL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES(PATRULLAS), PAGO DE COMBUSTIBLE, COMPRA DE UNIFORMES, PAPELERIAS COMO PAGO DE SERVICIOS (LUZ, TELEFONO), (SE HACE UNA RECLASIFICACION POR ECONOMIA EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE AGUA Y SE REASIGNA A ESTA ACCION)
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE RED DE AGUA	2-PINAL DE AMOLES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	262,089	262,089	262,089	262,089	100%	0	0	0	ACCION	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO ACCION YA QUE SE MANEJA UN SISTEMA DE AGUA QUE ES EL QUE SUMINISTRA EL SERVICIO A TODO EL MUNICIPIO, EL CUAL ABSORBE TODOS LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA, COMO ES LA REPARACION DE BOMBAS, TUBERIA, PAGO DE LUZ, ETC.(EN ESTA ACCION HUBO UN AHORRO Y EL REMANENTE SE REASIGNO A GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA)
MATERIALES Y SUMINISTROS	3-ARROYO SECO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	580,727	580,727	580,727	547,892	94%	0	0	0	ACCION	12	12	100%	
SERVICIOS GENERALES	3-ARROYO SECO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	293,200	293,200	293,200	235,855	80%	0	0	0	ACCION	12	12	100%	
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,763,713	3,763,713	3,763,713	3,763,713	100%	1,211	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS GENERALES	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,148,099	5,148,099	5,148,099	5,148,099	100%	0	0	0	PROCESO	1	1	100%	GASTOS GENERALES, EN PROCESO
ALUMBRADO PUBLICO	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,962,996	3,962,996	3,962,996	3,565,382	90%	1,092	0	0	PROGRAMA	12	11	92%	FALTA X EJERCER HASTA ALCANZAR LA META ANUAL
PAGO DE DEUDA	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	2,399,803	2,399,803	2,399,803	2,399,803	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	13,000,000	13,000,000	13,000,000	12,425,716	96%	0	0	0	PROGRAMA	12	11	96%	EL FONDO DEL PROGRAMA SE UTILIZA PARA PAGO DE NOMINA Y SERVICIOS GENERALES DE SEG. PUBLICA
TERRENOS VARIOS	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	1,577,848	1,577,848	1,577,848	1,577,848	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	1,463,522	1,463,522	1,463,522	1,463,522	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS EJERCICIO 2008
PAGO DEL DAP	8-HUMILPAN	HUMILPAN	URBANO	904,534	904,534	904,534	904,534	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	EN ESTE GASTO PAGO DEL DAP EL GASTO CONTABILIZADO FUE DE 1,571,840.00 EL PAGO DE BANCOS FUE DE 904,534.02 Y EL ABONO DEL INGRESO VIRTUAL DE 667,305.98
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																
GASTOS DE OPERACION	17-TEQUISQUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,861,509	8,861,509	8,861,509	8,861,509	100%	1,163	0	0	UNIDAD	1	1	100%	GASTOS DE OPERACION (SERVICIOS GENERALES Y MATERIALES Y SUMINISTROS)
GASTOS DE OPERACION COORD. PROTECCION CIVIL	17-TEQUISQUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	339,314	339,314	339,314	339,314	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	GASTOS DE OPERACION (SERVICIOS GENERALES Y MATERIALES Y SUMINISTROS)
INVERSION Y EQUIPAMIENTO	17-TEQUISQUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,074	20,074	20,074	20,074	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	INVERSION Y EQUIPAMIENTO (GASTOS DE INVERSION EN EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA)
INVERSION Y EQUIPAMIENTO COORD. DE PROTECCION CIVIL	17-TEQUISQUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,783	47,783	47,783	47,783	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	INVERSION Y EQUIPAMIENTO (EQUIPAMIENTO COORDINACION PROTECCION CIVIL)
SERVICIOS PERSONALES	17-TEQUISQUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,065,730	12,065,730	12,065,730	12,065,730	100%	0	0	0	PERSONA	100	100	100%	RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES (SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)
SERVICIOS PERSONALES - UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	17-TEQUISQUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	946,438	946,438	946,438	946,438	100%	0	0	0	PERSONA	10	10	100%	SERVICIOS PERSONALES (SUELDOS Y PRESTACION AL PERSONAL)
FAM				231,023,249	231,023,249	231,023,249	143,304,662	62%	1,927,189	0	0		23,398,690	23,398,690	100%	
ASISTENCIA SOCIAL																
DESAYUNOS ESCOLARES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	81,664,245	81,664,245	81,664,245	81,664,245	100%	0	0	0	ACCION	23,306,640	23,306,640	100%	SE CONSIDERAN LOS PROYECTOS 2008-00086C1, 2008-00090C1, 2009-00297, 2009-00298, 2009-00665, 2009-00741, 2009-00956, 2009-01153 EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA "ACCION" YA QUE NO EXISTE LA META "DESAYUNOS"
DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD EN FRIJO Y CALIENTE	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	81,664,245	81,664,245	81,664,245	81,664,245	100%	0	0	0	ACCION	23,306,640	23,306,640	100%	SE CONSIDERAN LOS PROYECTOS 2008-00086C1, 2008-00090C1, 2009-00297, 2009-00298, 2009-00665, 2009-00741, 2009-00956, 2009-01153 EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA "ACCION" YA QUE NO EXISTE LA META "DESAYUNOS"
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,393,138	9,393,138	9,393,138	9,393,131	100%	0	0	0	ACCION	91,848	91,848	100%	SE ESTAN CONSIDERANDO LOS PROYECTOS NO. 2009-00251, 2009-00290, 2009-00300, 2009-00956 EN LA META SE CONSIDERA UNA ACCION POR DESPENSAS Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
INVERSION POR DISTRIBUIR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	206,570	0	ACCION	1	0	0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA															
CONSTRUCCION															
ADECUACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE 3 GIMNASIOS AUDITORIO, EN TRES SECUNDARIAS GENERALES DE CORREGIDORA, EL MARQUES Y SAN JUAN DEL RIO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	308,513	308,513	308,513	308,513	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	3 PROYECTOS
ADQUISICION DE PINTURA PARA VARIAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,301,033	2,301,033	2,301,033	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
INVERSION PENDIENTE DE ASIGNAR A OBRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,914,813	8,914,813	0	0	0%	999,684	0	ACCION	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE PLAZA CIVICA, EN LA SECUNDARIA GENERAL "MOISES SAENZ GARZA", EN AMEALCO, AMEALCO.	1-AMEALCO DE BONFIL	AMEALCO DE BONFIL	URBANO	449,641	449,641	449,641	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA SECUNDARIA TECNICA "RAFAEL RAMIREZ" EN SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO)	RURAL	477,781	477,781	477,781	143,334	30%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
REHABILITACION ELECTRICA EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 22DPR0872W, JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO	1-AMEALCO DE BONFIL	JACAL DE LA PIEDAD	RURAL	68,431	68,431	68,431	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA TV SECUNDARIA "JOSE SUAREZ OLVERA", EN LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS.	10-LANDA DE MATAMOROS	LA LAGUNITA	RURAL	699,067	699,067	699,067	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7, EN LA SECUNDARIA GENERAL "JOSE VASCONCELOS", EN CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUES.	11-EL MARQUES	CHICHIMEQUILLAS	URBANO	1,404,904	1,404,904	1,404,904	702,452	50%	0	0	CANCHA	1	1	50%	1 CANCHA
CONSTRUCCION DE GIMNASIO AUDITORIO EN LA SECUNDARIA GENERAL "ROSARIO CASTELLANOS", EN LA CAÑADA, EL MARQUES.	11-EL MARQUES	LA CAÑADA	URBANO	8,920,650	8,920,650	8,920,650	0	0%	0	0	CANCHA	1	0	0%	1 CANCHA
REHABILITACION HIDROSANITARIA EN LA PRIMARIA CONSTITUCION CLAVE 2DPR0409W, EL CARMEN, EL MARQUES	11-EL MARQUES	EL CARMEN	RURAL	59,378	59,378	59,378	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
REHABILITACION HIDROSANITARIA EN LA SECUNDARIA GENERAL 18 FERNANDO DE TAPIA, CLAVE 22DST0018T, PALO ALTO, EL MARQUES	11-EL MARQUES	PALO ALTO	RURAL	3,920	3,920	3,920	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7, EN LA SECUNDARIA GENERAL "JUAN CABALLERO Y OSIO", EN EL SAUZ ALTO, PEDRO ESCOBEDO.	12-PEDRO ESCOBEDO	SAUZ ALTO	RURAL	1,409,181	1,409,181	1,409,181	704,590	50%	0	0	CANCHA	1	1	50%	1 CANCHA
CONSTRUCCION DE GIMNASIO AUDITORIO EN LA SECUNDARIA TECNICA "LAZARO CARDENAS" EN PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO.	12-PEDRO ESCOBEDO	PEDRO ESCOBEDO	URBANO	7,288,466	7,288,466	7,288,466	2,180,540	30%	0	0	CANCHA	1	0	30%	1 CANCHA
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE GIMNASIO AUDITORIO, PARA LA SECUNDARIA TECNICA "LAZARO CARDENAS", EN PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO.	12-PEDRO ESCOBEDO	PEDRO ESCOBEDO	URBANO	349,554	349,554	349,554	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
REHABILITACION ELECTRICA EN LA PRIMARIA MANUEL C ANAYA CLAVE 22DPR0480G, PEDRO ESCOBEDO	12-PEDRO ESCOBEDO	PEDRO ESCOBEDO	URBANO	194,098	194,098	194,098	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA PRIMARIA "ALFREDO V. BONFIL", EN LA ESTACION, PENAMILLER	13-PENAMILLER	LA ESTACION	RURAL	530,188	530,188	530,188	159,056	30%	0	0	CANCHA	1	0	30%	1 CANCHA
OBRA CIVIL (CANALIZACION DE AGUA PLUVIAL) EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO PEREZ CLAVE 22DPR0797D, AGUA CALIENTE PENAMILLER	13-PENAMILLER	AGUA CALIENTE	RURAL	167,522	167,522	167,522	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
OBRA CIVIL (REHABILITACION DE TECHUMBRE) EN PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 22DJN0196U, VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ), PENAMILLER	13-PENAMILLER	VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ)	RURAL	103,017	103,017	103,017	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
OBRA CIVIL Y REHABILITACION ELECTRICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA QUETZALCOATL CLAVE 22DVT0119E, RIO BLANCO, PENAMILLER	13-PENAMILLER	RIO BLANCO	RURAL	135,686	135,686	135,686	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN TELESECUNDARIA MOCTEZUMA XOCOYOTZIN CLAVE 22DTV0064S, AGUA FRIA, PEÑAMILLER	13-PEÑAMILLER	AGUA FRIA	RURAL	229,974	229,974	229,974	0	0%	0	0	ESCUELA				
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA REUBICACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ", EN EL PARQUE QUERÉTARO 2000, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	999,405	999,405	999,405	0	0%	0	0	CANCHA	1	0	0%	1 CANCHA
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CUBIERTA, EN LA PRIMARIA "MANUEL J. CLOUTHIER", EN SAN PEDRITO ECOLÓGICO, QUERÉTARO.	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	824,106	824,106	824,106	247,232	30%	0	0	CANCHA	1	0	30%	LOCALIDAD NO CATALOGADA SAN PEDRITO ECOLÓGICO
IMPERMEABILIZACIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSITA S.CHANES CLAVE 22DJN0113V, QUERÉTARO, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	127,997	127,997	127,997	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 22DPR082SJ, EL POZO, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	EL POZO	RURAL	93,817	93,817	93,817	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA REFORMA AGRARIA CLAVE 22DPR0018H, COL. REFORMA AGRARIA, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	128,869	128,869	128,869	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. REFORMA AGRARIA
IMPERMEABILIZACIÓN EN LA SECUNDARIA EPIGEMENIO GONZALEZ CLAVE 22DST0029C, BOLAÑOS, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	ANEXO EJIDO BOLAÑOS	RURAL	108,464	108,464	108,464	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
OBRA CIVIL (CONFORMACIÓN DE TALUD DE TIERRA) EN LA PRIMARIA JOSÉ MARIA PINA CLAVE 22DPR0787X VISTA AZUL, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	117,922	117,922	117,922	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. VISTA AZUL
OBRA CIVIL (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN) EN TELESECUNDARIA JUAN ÁLVAREZ CLAVE 22DTV0147A, SAN ISIDRO EL VIEJO, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SAN ISIDRO EL VIEJO	RURAL	297,014	297,014	297,014	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
OBRA CIVIL (REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL) EN EL JARDÍN DE NIÑOS TERESA DE CALCUTA CLAVE 22DJN0387X, VILLAS DE SANTIAGO, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	29,684	29,684	29,684	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. VILLAS DE SANTIAGO
OBRA CIVIL (REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL) EN TELESECUNDARIA PARTICIPACIÓN DESARROLLO Y PAZ CLAVE 22DTV0052N, SAN MIGUELITO, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SAN MIGUELITO	URBANO	53,449	53,449	53,449	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
OBRA CIVIL (REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y EXTERIOR) EN LA ESCUELA JOSÉ MARIA TRUCHUELO CLAVE 22DPR0378A, LA PIEDAD, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	108,202	108,202	108,202	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. LA PIEDAD
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REUBICACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ", EN EL PARQUE QUERÉTARO 2000, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	416,300	416,300	416,300	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	1 PROYECTO
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LUZ ALCOGER OVIEDO CLAVE 22DJN0121D, HÉRCULES, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	77,818	77,818	77,818	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. HÉRCULES
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 22DPR0814D, EJIDO MODELO, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	46,427	46,427	46,427	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	LOCALIDAD NO CATALOGADA EJIDO MODELO
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA PRIMARIA LUIS M. VEGA CLAVE 22DPR0883F, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	184,473	184,473	184,473	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA(INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ENCICLOMEDIA) EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 22DPR08881B, VILLAS DEL PARQUE, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	53,152	53,152	53,152	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. VILLAS DEL PARQUE
REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA EN LA PRIMARIA CONIN CLAVE 22DPR0403B, COL. PRESIDENTES, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	43,442	43,442	43,442	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. PRESIDENTES
REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 22DPR0804X, LA CARBONERA, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	LA CARBONERA	RURAL	41,783	41,783	41,783	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 22DPR0814D, EJIDO MODELO, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	129,086	129,086	129,086	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	LOCALIDAD NO CATALOGADA EJIDO MODELO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REUBICACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ", EN EL PARQUE QUERÉTARO 2000, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	12,417,983	12,417,983	12,417,983	12,417,983	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	11
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE CANCHA Y CAMBIO DE TABLEROS, EN LA PRIMARIA "QUERÉTARO" EN SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO	16-SAN JUAN DEL RÍO	SAN JUAN DEL RÍO	URBANO	663,050	663,050	663,050	663,050	0	0%	0	0	CANCHA	1	0	0%	1 CANCHA
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AUDITORIO EN LA SECUNDARIA GENERAL "MAHATMA GANDHI", EN LA COL. INDECO, EN SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO.	16-SAN JUAN DEL RÍO	SAN JUAN DEL RÍO	URBANO	7,694,110	7,694,110	7,694,110	2,308,233	30%	0	0	0	CANCHA	1	0	30%	LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. INDECO
CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE DIBUJO SEC. GRAL. ROBERTO RUIZ OBREGÓN, COL. LAS ÁGUILAS	16-SAN JUAN DEL RÍO	SAN JUAN DEL RÍO	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. LAS ÁGUILAS
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS CARLOS GONZALEZ CAMARENA, CERRO GORDO, SAN JUAN DEL RÍO	16-SAN JUAN DEL RÍO	CERRO GORDO	RURAL	349,718	349,718	349,718	104,915	30%	0	0	0	ESCUELA	1	0	30%	1 AULA
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA PRIMARIA PEDRO F. OSORIO CLAVE 22DPR0911F, BUENAVISTA, SAN JUAN DEL RÍO	16-SAN JUAN DEL RÍO	BUENAVISTA	RURAL	68,281	68,281	68,281	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7, EN LA SECUNDARIA GENERAL "CERRO DE LAS CAMPANAS", EN LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, TEQUISQUIAPAN.	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	1,945,259	1,945,259	1,945,259	0	0%	0	0	0	CANCHA	1	0	30%	COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS LOCALIDAD NO CATALOGADA
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ", EN TOLIMÁN, TOLIMÁN	18-TOLIMÁN	TOLIMÁN	URBANO	532,996	532,996	532,996	159,899	30%	0	0	0	CANCHA	1	0	30%	1 CANCHA
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TV, SECUNDARIA JOSÉ MARIA DIEZ MARINA, BARRIO CASAS VIEJAS, TOLIMÁN	18-TOLIMÁN	BARRIO DE CASAS VIEJAS	RURAL	597,902	597,902	597,902	179,370	30%	0	0	0	OTROS	1	0	30%	1 ANEXO SERVICIOS SANITARIOS
OBRA CIVIL (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN) EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 22DPR0744Z, ADJUNTAS DE AHUACATLÁN, PINAL DE AMOLES	2-PINAL DE AMOLES	ADJUNTAS DE AHUACATLÁN	RURAL	195,256	195,256	195,256	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 22DPR0705X, EL RODEZNO, PINAL DE AMOLES	2-PINAL DE AMOLES	EL RODEZNO	RURAL	109,815	109,815	109,815	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 22DPR0710L, EL MADRONO, PINAL DE AMOLES	2-PINAL DE AMOLES	EL MADRONO	RURAL	262,487	262,487	262,487	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA SECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 22DES0015D, AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES	2-PINAL DE AMOLES	AHUACATLÁN DE GUADALUPE	RURAL	262,487	262,487	262,487	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA TELESECUNDARIA JUAN VALDIVIA CLAVE 22DTV0174Y, ALEJANDRÍA DE MORELOS, PINAL DE AMOLES	2-PINAL DE AMOLES	ALEJANDRÍA DE MORELOS	RURAL	148,155	148,155	148,155	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 22DPR0719Z, LOS PINOS, PINAL DE AMOLES	2-PINAL DE AMOLES	LOS PINOS	RURAL	103,099	103,099	103,099	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN PRIMARIA RAFAEL ORTIZ GARCÍA CLAVE 22DPR4406X, SAN ISIDRO, PINAL DE AMOLES	2-PINAL DE AMOLES	SAN ISIDRO	RURAL	80,401	80,401	80,401	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA "RAFAEL HUERTA", EN ARROYO SECO, ARROYO SECO.	3-ARROYO SECO	ARROYO SECO	URBANO	699,791	699,791	699,791	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA SECUNDARIA GENERAL "ENCARNACIÓN CABRERA", EN EL PALMAR, CADEREYTA.	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR)	URBANO	381,270	381,270	381,270	114,381	30%	0	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CLAVE 22DPR0141H, RANCHO DE GUADALUPE, CADEREYTA	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	286,791	286,791	286,791	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE CANCHA Y CAMBIO DE TABLEROS, EN LA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA", EN EL BLANCO, COLÓN	5-COLÓN	EL BLANCO	URBANO	654,406	654,406	654,406	196,322	30%	0	0	0	CANCHA	1	0	30%	1 CANCHA
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL EN 6 ESCUELAS (NIÑOS HEROES, JUAN DE LA BARRERA, GENERAL LAZARO CARDENAS, VASCO DE QUIROGA, HERMANOS ALDAMA Y MARIA CURSIJEN EL MUNICIPIO DE COLÓN.	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	137,956	137,956	137,956	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CUBIERTA, EN LA SECUNDARIA GENERAL "JESUS ROMERO FLORES", EN SANTA BÁRBARA, CORREGIDORA.	6-CORREGIDORA	SANTA BÁRBARA	RURAL	846,224	846,224	846,224	253,867	30%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	11
CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA EN LA PRIMARIA "OCTAVIO PAZ", EN LA COLONIA EL PÓRTICO, CORREGIDORA.	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	408,837	408,837	408,837	408,837	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA LOCALIDAD REAL ES COLONIA EL PORTICO (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AUDITORIO EN LA SECUNDARIA GENERAL "JOSÉ CLEMENTE GONZALO" EN LOS OLVERA, CORREGIDORA.	6-CORREGIDORA	LOS OLVERA	URBANO	7,546,481	7,546,481	7,546,481	2,263,944	30%	0	0	OBRA	1	0	30%	1 GIMNASIO
OBRA CIVIL (REHABILITACIÓN EN MUROS Y DEMOLICIÓN DE APLANADOS) EN EL CAM CORREGIDORA CLAVE 220ML00180, LOS ANGELES, CORREGIDORA	6-CORREGIDORA	COLONIA LOS ANGELES	RURAL	20,519	20,519	20,519	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
OBRA CIVIL REHABILITACION DE MALLA CICLONICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ CLAVE 22DPR0336U, EL PUEBLITO CORREGIDORA	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	73,359	73,359	73,359	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 22DPR068K, EL JARAL, CORREGIDORA	6-CORREGIDORA	EL JARAL	RURAL	110,074	110,074	110,074	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 22DPR033T, PURISIMA LA CUEVA, CORREGIDORA	6-CORREGIDORA	LA PURISIMA DE LA CUEVA	RURAL	105,112	105,112	105,112	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA EN LA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 22DPR0180J, EL PUEBLITO, CORREGIDORA	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	60,878	60,878	60,878	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONST. DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESC. PRIM. GABRIEL RAMOS MILLAN	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	379,290	379,290	379,290	379,290	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	355 M2 DE TECHUMBRE
CONST. DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESC. PRIM. JULIAN VELAZQUEZ	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	568,547	568,547	568,547	568,547	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	550 M2 DE TECHUMBRE
CONST. DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESC. PRIM 6 DE MAYO, BO. STA. MARIA	7-EZEQUIEL MONTES	VILLA PROGRESO	URBANO	547,263	547,263	547,263	547,263	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	528.87 M2 DE TECHUMBRE
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA SECUNDARIA GENERAL "16 DE MAYO", EN VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES.	7-EZEQUIEL MONTES	VILLA PROGRESO	URBANO	1,659,730	1,659,730	1,659,730	829,865	50%	0	0	CANCHA	1	1	50%	1 CANCHA
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA "REDENCIÓN", EN HUIMILPAN, HUIMILPAN.	8-HUIMILPAN	HUIMILPAN	URBANO	338,943	338,943	338,943	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA TELESECUNDARIA PEDRO MORENO CLAVE 22DT0144D, LA NORIA, HUIMILPAN	8-HUIMILPAN	LA NORIA	RURAL	56,699	56,699	56,699	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA SECUNDARIA GENERAL "SIERRA GORDA", EN JALPAN, JALPAN.	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	699,942	699,942	699,942	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA SIERRA GORDA	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	595,600	595,600	595,600	178,680	30%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA	9-JALPAN DE SERRA	TANCOYOL	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	845 M2 DE TECHUMBRE DE CANCHA
EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA SIERRA GORDA	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	100,000	100,000	100,000	30,000	30%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO CLAVE 22DJ06249, SAN NICOLÁS, JALPAN DE SERRA	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	69,928	69,928	69,928	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	LOCALIDAD NO CATALOGADA COL. SAN NICOLÁS
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA															
ACONDICIONAMIENTO PARA LA CAFETERIA PROVISIONAL	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	294,732	294,732	0	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CANCHAS DEPORTIVAS	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	610,264	610,264	0	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONCLUSION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA UPQ	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	2,397,083	2,397,083	0	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONCLUSION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE LABORATORIO-TALLERES 1 UPQ	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	5,306,946	5,306,946	0	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
ESTACIONAMIENTO, ANDADORES, VIALIDADES Y AREAS VERDES	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	1,752,515	1,752,515	0	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA, INSTALACION DE REDES EXTERIORES DE ENERGIA HIDRAULICA Y SANITARIA	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	524,070	524,070	0	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
RECUBRIMIENTOS TEXTILES EN AUDITORIO DE REALIDAD VIRTUAL	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	120,045	120,045	120,045	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
SUBESTACIONES Y ALIMENTACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE EDIFICIOS Y ALUMBRADO EXTERIOR, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	1,315,933	1,315,933	1,315,933	384,780	30%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	12%	11
TERMINACION DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUÉS.	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	7,690,000	7,690,000	7,690,000	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	
TRABAJOS DE ALUMINO Y CRISTAL EN LABORATORIO-TALLER	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	234,263	234,263	234,263	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	
TRABAJOS DE TABLAROCA Y PLAFONES EN LABORATORIO-TALLER	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	61,594	61,594	61,594	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	
AMPLIACION DE BIBLIOTECA, CONSTRUCCION DE AULA Y TECHUMBRE DE LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERIA UAG	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	7,985,000	7,985,000	7,985,000	5,825,104	73%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	85%	
CONSTRUCCION DE AULAS, REMODELACION DE SANITARIOS Y AMPLIACION DE CUBICULOS FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	2,955,000	2,955,000	2,955,000	2,784,495	94%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS FACULTAD DE PSICOLOGIAUAG	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	6,044,000	6,044,000	6,044,000	5,315,088	88%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIOS FACULTAD DE QUIMICA UAG	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	2,278,000	2,278,000	2,278,000	2,015,519	88%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	98%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR A OBRA	14-QUERÉTARO	EL ROSARIO	RURAL	0	0	0	0	0%	535,737	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR A OBRA	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	0	0	0	0	0%	185,198	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" Y "B" FACULTAD DE ENFERMERIA UAG	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	15,108,000	15,108,000	15,108,000	10,145,087	67%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	90%	
EQUIPAMIENTO																
BUTACAS EN AUDITORIO DE REALIDAD VIRTUAL EN 3D	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	190,383	190,383	190,383	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE REALIDAD VIRTUAL EN 3D	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	2,652,739	2,652,739	2,652,739	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	
EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA PARA LABORATORIO DE REALIDAD VIRTUAL 3D	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	975,183	975,183	975,183	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALA DE REALIDAD VIRTUAL	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	224,250	224,250	224,250	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	
FASP				132,024,093	132,024,093	132,024,093	64,347,199	49%	2,332,623	0	0		6	1	28%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			104,287,013	104,287,013	104,287,013	62,380,343	60%	2,332,623	0	0	ACCION	1	1	68%	CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 36 VEHICULOS NISSAN, ACCESORIOS PARA VEHICULOS, MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO, SOFTWARE, EQUIPO DE MEDICINA LEGAL.
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			182,258	182,258	182,258	70,961	39%	0	0	0	ACCION	1	0	43%	NO HUBO MOVIMIENTOS
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			7,950,000	7,950,000	7,950,000	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	NO HUBO NINGUN MOVIMIENTO
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			18,624,824	18,624,824	18,624,824	1,671,070	9%	0	0	0	ACCION	1	0	10%	PAGO DE RENTA DE TELEMEX, DE TELMEX, SERVICIO DE OPERADORES DEL 066.
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			1,000,000	1,000,000	1,000,000	224,825	22%	0	0	0	ACCION	1	0	22%	NO HUBO MOVIMIENTO
FAETA				71,348,327	71,348,327	71,348,327	68,205,316	97%	8,411	0	0		25,060	20,867	82%	
EDUCACION TECNOLÓGICA																
SERVICIOS PERSONALES																
PAGO SERVICIOS PERSONALES CONALEP QUERÉTARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,558,822	25,558,822	25,558,822	25,558,822	100%	0	0	0	PROCESO	36	36	100%	LOS 36 PROCESOS ESTÁN CONFORMADOS POR 24 PROCESOS DE PAGO DE NÓMINA QUINCENAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO Y 12 PROCESOS DE PAGO MENSUAL A LOS PRESTADORES QUE IMPARTEN CLASES EN LOS PLANTELES DEL CONALEP QUERÉTARO. SE LOGRÓ UN AVANCE FÍSICO AL 100% DE LA META.
EDUCACION DE ADULTOS																
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,671,747	32,671,747	32,671,747	31,083,394	95%	8,411	0	0	PROCESO	24	24	100%	LOS MONTOS DEL PROCESO QUE SE MENCIONA ARRIBA CORRESPONDEN AL PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INEA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. LA DIFERENCIA EN RELACION AL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA CANTIDAD DE \$1,044,913.46 CORRESPONDE AL INCREMENTO SALARIAL DEL PERSONAL DE LA DELEGACION.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,117,758	13,117,758	13,117,758	12,563,099	96%	0	0	0	ADULTO Y JÓVEN	25,000	20,607	82%	DURANTE EL AÑO SE TIENEN PROGRAMADOS ATENDER A 25,000 JOVENES Y ADULTOS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE REZAGO EDUCATIVO, ES DECIR AQUELLOS QUE NO HAN CONCLUIDO SU EDUCACION BASICA, AL CIERRE DEL TRIMESTRE LLEVAMOS UN CUMPLIMIENTO DEL 82.4% LO QUE SIGNIFICA QUE ESTAMOS ATENDIENDO A MAS DE 20,000 JOVENES Y ADULTOS EN LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS EN TODO EL ESTADO, LOS CUALES ESTAN SIENDO ATENDIDOS POR 1,600 ASESORES QUE RECIBEN UNA GRATIFICACION MENSUAL POR PRODUCTIVIDAD.
FAFEF				324,682,805	324,682,805	280,412,517	242,519,816	75%	837,782	0	0		18,233	7,919	43%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																
INVERSION																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCION																
CARRETERA ESTATAL NO. 100, PROYECTO EJECUTIVO PARA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO, DEL KM 0+000 AL KM 2+400	11-EL MARQUÉS	EL PARAISO	RURAL	384,672	384,672	384,672	384,672	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
INDEMNIZACION TOTAL EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO "CIRCUITO VIAL UNIVERSIDADES" MPIO. EL MARQUÉS	11-EL MARQUÉS	SANTA CRUZ	URBANO	7,344,681	7,344,681	7,344,681	7,344,681	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
URBANIZACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, SANTA CRUZ, EL MARQUÉS, QRO.	11-EL MARQUÉS	SANTA CRUZ	URBANO	562,101	562,101	562,101	562,101	100%	0	0	0	OTROS	1,127	1,127	100%	
ACONDICIONAMIENTO DE UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES (USEM), PEDRO ESCOBEDO, QRO.	12-PEDRO ESCOBEDO	PEDRO ESCOBEDO	URBANO	2,481,610	2,481,610	2,481,610	1,860,032	67%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO 1ERA. ETAPA, ESCOLASTICAS, PEDRO ESCOBEDO	12-PEDRO ESCOBEDO	ESCOLASTICAS	RURAL	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ALBANILERIA Y ACABADOS (INCLUYE: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y ESPECIALES) EN PALACIO DE LAS ARTES	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	3,097,962	3,097,962	3,097,962	3,097,962	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	11
ANILLO VIAL II JUNIPERO SERRA, EQUIPAMIENTO, SEMAFORIZACION Y SENALAMIENTO, DEL KM 0+900 AL KM 2+292	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	5,293,191	5,293,191	5,293,191	1,587,957	30%	0	0	LOTE	1	0	20%	LA LOCALIDA REAL ES BALCONES DEL ACUEDUCTO NO CATALOGADA
ASORIA ESTRUCTURAL ESPECIALIZADA PARA LA REVISION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS DISTRIBUIDORES VIALES "BICENTENARIO" Y "CONSTITUYENTES DE 1917"	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	315,207	315,207	315,207	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
BOULEVARD BERNARDO QUINTANA, PROYECTO EJECUTIVO PARA REPARACION DE PUENTES VEHICULARES, KM 3+500 KM 5+500	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LA LOCALIDA REAL ES BLDV. BERNARDO QUINTANA NO CATALOGADA
CIRCUITO UNIVERSIDADES CONSTRUCCION CUERPO IZQUIERDO Y DERECHO DEL KM 2+480 AL 4+974 PRIMERA ETAPA	14-QUERETARO	SAN JOSE EL ALTO ZONA I	RURAL	22,215,481	22,215,481	22,215,481	22,215,481	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CIRCUITO UNIVERSIDADES OBRA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO, DEL KM 0+000 AL KM 4+975 Y DEL KM 0+000 AL KM 7+270	14-QUERETARO	EL POZO	RURAL	20,182,835	20,182,835	20,182,835	20,182,835	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CIRCUITO UNIVERSIDADES SEGUNDA ETAPA, CONSTRUCCION CUERPO DERECHO DEL KM 0+000 AL KM 1+600 Y CUERPO IZQUIERDO DEL 0+900 AL 1+920	14-QUERETARO	EL POZO	RURAL	29,942,695	29,942,695	29,942,695	29,942,695	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CIRCUITO UNIVERSIDADES SEGUNDA ETAPA, CONSTRUCCION CUERPO DERECHO DEL KM 1+600 AL KM 3+540 Y CUERPO IZQUIERDO DEL KM 1+920 AL 3+800	14-QUERETARO	EL POZO	RURAL	1,006,788	1,006,788	1,006,788	1,006,788	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CIRCUITO UNIVERSIDADES SEGUNDA ETAPA, CONSTRUCCION CUERPO DERECHO DEL KM 3+540 AL KM 5+100 Y CUERPO IZQUIERDO DEL KM 3+800 AL 5+440	14-QUERETARO	EL POZO	RURAL	1,066,494	1,066,494	1,066,494	1,066,494	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRINCHERA Y CUARTOS ELECTRICOS DEL CENTRO DE CONGRESO Y CONVENCIONES DE QUERETARO, DELEG. JOSEFA VERGARA Y HDEZ.	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	647,406	647,406	647,406	647,406	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VIALIDAD BLDV. FELIX OSORES, TRAMO DE CIRCUITO VIAL CERRO DEL TAMBOR A PROLONGACION AV. REVOLUCION CUERPO ORIENTE, DELEG. FELIX OSORES	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	1,383,801	1,383,801	1,383,801	1,383,801	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELEMENTOS PREFABRICADOS EN PALACIO DE LAS ARTES	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	3,168,519	3,168,519	3,168,519	3,168,519	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTRUCTURA METALICA EN PALACIO DE LAS ARTES, INCLUYE FIRMES, LOSAS Y CONCRETO	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	14,105,221	14,105,221	14,105,221	14,105,221	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INVERSION POR ASIGNAR A OBRA	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	44,240,288	44,240,288	0	0	0%	837,782	0	OBRA	1	0	0%	
MECANICA TEATRAL (INCLUYE BUTACAS) EN PALACIO DE LAS ARTES	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	26,739,204	26,739,204	26,739,204	26,739,204	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAC URBANO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y URBANIZACION DE CALLES DE LA COLONIA CINCO HALCONES, MPIO. QUERETARO, QRO.	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	1,943,943	1,943,943	1,943,943	1,943,943	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	901 ML DE RED DE AGUA POTABLE, 520 M.L. DRENAJE Y 3,511 M2 URBANIZACION LA COLONIA REAL ES 5 HALCONES
PAC URBANO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y URBANIZACION DE CALLES DE LA COLONIA LA CAMPANA, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI, MUNICIPIO QUERETARO, QRO.	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	241,550	241,550	241,550	241,550	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	142 ML DE RED DE AGUA POTABLE, 124 M.L. DRENAJE Y 489 M2 URBANIZACION, LA COLONIA REAL ES LA CAMPANA
PAC URBANO ASFALTO SOBRE EMPEDRADO DE LAS CALLES DE LA COLONIA MENCHACA III, QUERETARO, QRO	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	871,029	871,029	871,029	871,029	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	2,896 M2 URBANIZACION, LA COLONIA REAL ES MENCHACA III
PAC URBANO DRENAJE SANITARIO Y URBANIZACION DE CALLES DE LA COLONIA NUEVO JURQUILLA, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI, MUNICIPIO QUERETARO, QRO.	14-QUERETARO	NUEVO JURQUILLA	RURAL	2,372,681	2,372,681	2,372,681	2,372,681	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	788 M.L. DRENAJE, 4,751 M2 URBANIZACION DE CALLE
PAC URBANO URBANIZACION DE CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION, DELEGACION FELIX OSORES SOTOMAYOR, MUNICIPIO QUERETARO, QRO.	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	1,542,327	1,542,327	1,542,327	1,542,327	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	4,161M2, EN LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COL. REVOLUCION (NO CATALOGADA)
PROYECTO EJECUTIVO DISTRIBUIDOR VIAL BICENTENARIO, EN EL ENTRONQUE DEL BLDV. BERNARDO QUINTANA Y AV. CONSTITUYENTES	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	5,774,034	5,774,034	5,774,034	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
AMPLIACION CAMINO DE SACA SAN JOAQUIN (BARRIO LAS PERITAS - LOS HERRERA)	15-SAN JOAQUIN	SAN JOAQUIN	URBANO	250,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	OTROS	2,500	0	0%	
CAMINO DE SACA PUERTO HONDO - AGUA FRIA DE GUDINO	15-SAN JOAQUIN	PUERTO HONDO	RURAL	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	OTROS	2,500	0	0%	
CAMINO DE SACA SAN ANTONIO - EL MIRADOR	15-SAN JOAQUIN	SAN ANTONIO	RURAL	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	OTROS	2,500	0	0%	
CAMINO DE SACA SAN FRANCISCO GATOS - ADJUNTAS DE GATOS	15-SAN JOAQUIN	SAN FRANCISCO GATOS	RURAL	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	OTROS	2,800	0	0%	
CALLE DE MORELOS (TRAMO DEL JARDIN INDEPENDENCIA A LA CALLE M. BALLESTEROS) SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	5,894,450	5,894,450	5,894,450	5,894,450	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,760	6,760	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTES PEATONALES SOBRE LA AV. CENTRAL	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	155,345	155,345	155,345	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PUENTE DE ACCESO PONIENTE A SAN JUAN DEL RIO (PRIMERA ETAPA)	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	11,626,782	11,626,782	11,626,782	11,626,782	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
PUENTE DE ACCESO PONIENTE A SAN JUAN DEL RIO (SEGUNDA ETAPA)	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	5,557,210	5,557,210	5,557,210	5,557,210	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE REGISTRO TIPO BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN CALLE MORELOS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	147,709	147,709	147,709	147,709	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUMINISTRO DE REGISTROS ELECTRICOS ALUMBRADO, MEDIA Y BAJA TENSION	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	304,942	304,942	304,942	304,942	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	11
SUMINISTRO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN CALLE MORELOS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	416,288	416,288	416,288	416,288	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE VIALIDADES (ARROYO, BANQUETAS Y PASOS PEATONALES) CRUCERO DE LAS CALLES HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN DE VIALIDADES (ARROYO, BANQUETAS Y PASOS PEATONALES) EN TRONQUE DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y JOSEFA O. DE DOMINGUEZ	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN DE VIALIDADES (ARROYO Y BANQUETAS) CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y MIGUEL HIDALGO	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN DE VIALIDADES (ARROYO Y BANQUETAS) CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y ANDADOR DE LOS MENDOZA	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN DE VIALIDADES (ARROYO Y BANQUETAS) CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ ENTRE PORTAL DE LA PRESIDENCIA Y JARDIN PRINCIPAL	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	2,244,604	2,244,604	2,244,604	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PROYECTO CARRETERA ESTATAL NO 100 CONSTRUCCION, AMPLIACION DEL DISTRIBUIDOR EZEQUIEL MONTES, KM 31+286 AL KM 34+400	7-EZEQUIEL MONTES	BERNAL	URBANO	4,357,951	4,357,951	4,357,951	4,357,951	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DE LA IMAGEN URBANA, ACCESO PRINCIPAL	8-HUIMILPAN	HUIMILPAN	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
SANEAMIENTO FINANCIERO															
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA															
PAGO DE DEUDA	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	79,273,804	79,273,804	79,273,804	72,147,054	91%	0	0	PAGO	8	7	88%	
CONVENIOS (62 REGISTROS)															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION				23,767,274	23,767,274	23,767,274	23,767,274	100%	26,356	0		3,886	4,966	128%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
1 SERVICIOS PERSONALES	16-SAN JUAN DEL RIO	VISTA HERMOSA (CUASINADA)	RURAL	17,362,647	17,362,647	17,362,647	17,362,647	100%	26,356	0	ALUMNO	1,296	1,656	128%	DERIVADO DE LA ADICION DE CONTINUIDAD PARA INGENIERIA SE VIO INCREMENTADA LA MATRICULA DE ALUMNOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE
OTROS GASTOS DE OPERACION															
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	16-SAN JUAN DEL RIO	VISTA HERMOSA (CUASINADA)	RURAL	1,227,067	1,227,067	1,227,067	1,227,067	100%	0	0	ALUMNO	1,296	1,656	128%	DERIVADO DE LA ADICION DE CONTINUIDAD PARA INGENIERIA SE VIO INCREMENTADA LA MATRICULA DE ALUMNOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE
2 SERVICIOS GENERALES	16-SAN JUAN DEL RIO	VISTA HERMOSA (CUASINADA)	RURAL	5,177,560	5,177,560	5,177,560	5,177,560	100%	0	0	ALUMNO	1,296	1,656	128%	DERIVADO DE LA ADICION DEL PROGRAMA DE INGENIERIAS SE INCREMENTO LA MATRICULA EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO
CONVENIOS DE REASIGNACION				4,000,000	4,000,000	3,983,226	3,983,226	100%	0	0		3	3	100%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
3ER ETAPA DEL MERCADO ARTESANAL Y GASTRONOMICO DE TEQUISQUIAPAN, QRO	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	3,000,000	3,000,000	2,983,226	2,983,226	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO															
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CABECERA MUNICIPAL	15-SAN JOAQUIN	SAN JOAQUIN	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PROGRAMAS DE CAPACITACION
OTROS CONVENIOS				697,444,780	697,229,640	680,693,083	471,827,861	68%	7,070,865	303,994		738,904	384,886	52%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
TEATRO DE "LA OTRA BANDA" CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDON	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	132,763	7%	1,054	0	OBRA	1	0	0%	ESTE IMPORTE ESTA DESTINADO A CUBRIR LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN POR LA CONSTRUCCION DEL TEATRO DENOMINADO "LA OTRA BANDA", QUE SE UBICARA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDON, PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO, CONFORME A UN PROGRAMA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES EL CUAL DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION ESTATAL, SE REALIZARA LA EJECUCION DEL RECURSO HASTA QUE SE REUNA EL COMITE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESTE INSTITUTO, CUYA REUNION ESTA PREVISTA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO
AMPLIACION															
3 EN EQ 09 AMPLIACION Y REHABILITACION DE 4 HOSPITALES GENERALES Y 4 CENTROS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	159,639,250	159,639,250	159,639,250	0	0%	3,736,479	0	UNIDAD MEDICA	8	0	0%	AMBITO: ES DE CARACTER URBANO Y TAMBIEN RURAL. UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDADES MEDICAS FORTALECIDAS (8). 4 HOSPITALES GENERALES Y 4 CENTROS DE SALUD. LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA SE APLICARAN AL PROPIO PROGRAMA.
REHABILITACION															
RESTAURACION Y ADECUACION DEL REAL COLEGIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,000,000	15,000,000	6,000,000	5,618,576	37%	257,094	0	PROYECTO	1	0	0%	EL DESTINO DE ESTE RECURSO ES PARA LA RESTAURACION Y ADECUACION DEL REAL COLEGIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, COMO UN ESPACIO CULTURAL DEL ESTADO, EL CUAL SERA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD DURANTE EL SIGUIENTE EJERCICIO PREVIA REUNION CON EL COMITE DE ADQUISICIONES LA CUAL SE RETRASO DEBIDO AL CAMBIO EN LA ADMINISTRACION ESTATAL
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
CONEXION DE INSTALACIONES DE MESAS Y TARAS DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO COBAQ 22	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,653	14,653	14,653	14,653	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	PROYECTO RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA PIEM5 2007
GASTO CORRIENTE															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SERVICIOS PERSONALES															
ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,992,800	11,992,800	11,992,800	11,992,800	100%	15,472	0	ALUMNO	300	293	98%	LA PROGRAMACION ANUAL FUE DE \$15,234,880 DE LOS CUALES SOLO FUERON MINISTRADOS \$11,992,800 LA DIFERENCIA NOS FUE INFORMADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA SERA DEPOSITADA EN EL 2010. SE REFIERE A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO MATRICULADOS EL EL AÑO. EL RESULTADO ES INFERIOR A LO PROGRAMADO EN VIRTUD DE QUE SOLO FUERON SELECCIONADOS LOS ESTUDANTES QUE CUMPLEN CON EL PROMEDIO DE CALIFICACION NECESARIO.
CAPITULO 1000 - 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,596,210	38,596,210	38,596,210	38,596,210	100%	0	0	ALUMNO	3,371	3,538	105%	EL CAMPO DE LOCALIDAD SOLO PERMITE LA OPCION: 0-COBERTURA MUNICIPAL. EL 100% DEL RECURSO PROGRAMADO Y MINISTRADO PARA EL CAPITULO 1000 SE APLICA EN FORMA INMEDIATA A LAS NECESIDADES PREVISTAS A CUBRIR LOS SUELDOS Y SALARIOS. LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL AVANCE FISICO NO SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON EL AVANCE FINANCIERO EN VIRTUD A QUE EL PRIMER PARAMETRO SE DETERMINA Y CALCULA EN FUNCION A LA MATRICULA TOTAL QUE SE CAPTARA EN EL ULTIMO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009.AL FINAL DE ESTE EJERCICIO SE EJECUTO AL 100% DE ESTE RECURSO AL CAPITULO 1000.
FONDO DE FOMENTO PARA LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,238,000	5,238,000	5,238,000	4,338,600	83%	6,497	0	PROCESO	20	20	100%	TERMINA ESTE AÑO EL FONDO Y SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO. SE DIERON ECONOMIAS POR LO QUE NO FUE TOTALMENTE EROGADO EL RECURSO ENTREGADO PARA SERVICIOS PERSONALES. LAS ECONOMIAS ASI COMO LOS INTERESES YA FUERON REINTEGRADOS A LA FEDERACION.
PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	612,765	612,765	612,765	123,373	20%	11	0	MAESTRO	50	10	20%	LA DEPENDENCIA RECIBIO LOS PRIMEROS RECURSOS PARA ESTE PROGRAMA POR LA CANTIDAD DE \$144,000.00 EN EL MES DE JULIO. LA CANTIDAD DE \$550,000.00 EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y LA CANTIDAD \$118,765.17 EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.COMO COMPLEMENTO.
PROGRAMA DE RENOVACION CURRICULAR DE LA EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	805,643	805,643	805,643	0	0%	0	0	MAESTRO	150	0	0%	LOS RECURSOS PARA ESTE PROGRAMA FUERON RECIBIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2009.
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,600,954	4,600,954	4,600,954	962,077	21%	227	0	MAESTRO	60	12	20%	LOS RECURSOS PARA ESTE PROGRAMA SE RECIBIERON EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.
1 SP PA 09	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,085,328	21,085,328	21,085,328	21,085,328	100%	1,979	0	ATENCIÓN MEDICA	12	12	100%	EL AVANCE FISICO CONSIDERA LA ATENCIÓN MEDICA POR PARTE DEL PERSONAL PASANTE Y SE ENCUENTRAN UBICADOS EN 12 UNIDADES MEDICAS ADSCRITAS A SESEQ. SE VERIFICARÁ CON LA SECRETARÍA DE SALUD EL DESTINO DE LOS INTERESES.
3 SP ADI 09 NOMINA UNEMES CONADIC 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	907,155	907,155	907,155	907,155	100%	128	128	UNIDAD	6	6	100%	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES MEDICAS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (UNEMES CAPA)/FORTALECIDAS CON SERVICIOS PERSONALES. LOS INTERES GENERADOS SE APLICAN AL PROPIO PROGRAMA. PROGRAMA CONCLUIDO.
3 SP C3 09 NOM NON OPORTUNIDADES 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,483,127	7,483,127	7,483,127	7,440,487	99%	1,504	1,504	CENTRO	39	39	100%	EL PRESUPUESTO ANUAL FUE MODIFICADO RESPECTO DEL REPORTE DEL TRIMESTRE ANTERIOR UNIDAD DE MEDIDA: CENTROS DE SALUD FORTALECIDOS. LA DIFERENCIA ENTRE MINISTRADO Y EJERCIDO POR \$42,641 CORRESPONDE A NOMINAS CANCELADAS, CUYO IMPORTE FUE DEVUELTO. LOS INTERESES GENERADOS SE APLICAN AL PROPIO PROGRAMA. PROGRAMA CONCLUIDO.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
APOYO CALIDAD_CONTINUIDAD.09	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,747,398	6,747,398	0	0	0%	0	0	ALUMNO	794	794	100%	EL CAMPO DE LOCALIDAD SOLO PERMITE LA OPCION: 01-COBERTURA MUNICIPAL. ESTOS RECURSOS FUERON RADICADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2009 SIN EMBARGO, LOS MISMOS SE REPROGRAMARON EN VIRTUD A QUE DICHSO FONDOS SE DESTINARAN INTEGRALMENTE AL RUBRO DE EQUIPAMIENTO Y DADO QUE ESTO REQUIERE QUE SE ADJUDIQUEN ATRAVES DE LICITACIONES POR LOS MONTO, ESTOS SE EMPEZARAN A AJECUTAR AL PARTIR DEL EJERCICIO 2010.
CAPITULO 2000 - 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,318,416	2,318,416	2,253,201	2,253,201	97%	0	0	ALUMNO	3,371	3,538	105%	EL CAMPO DE LOCALIDAD SOLO PERMITE LA OPCION: 0-COBERTURA MUNICIPAL. LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL AVANCE FISICO NO SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON EL AVANCE FINANCIERO EN VIRTUD A QUE EL PRIMER PARAMETRO SE DETERMINA Y CALCULA EN FUNCION A LA MATRICULA TOTAL QUE SE CAPTARA EN EL ULTIMO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009. EL REMANENTE OBEDECE A AHORROS GENERADOS POR APLICACION DE POLITICAS PRESUPUESTARIAS EN LA EFICIENCIA DEL GASTO.
CAPITULO 3000 - 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,442,662	5,442,662	5,410,698	5,410,698	99%	0	0	ALUMNO	3,371	3,538	105%	EL CAMPO DE LOCALIDAD SOLO PERMITE LA OPCION: 0-COBERTURA MUNICIPAL. LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL AVANCE FISICO NO SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON EL AVANCE FINANCIERO EN VIRTUD A QUE EL PRIMER PARAMETRO SE DETERMINA Y CALCULA EN FUNCION A LA MATRICULA TOTAL QUE SE CAPTARA EN EL ULTIMO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009. EL AVANCE FINANCIERO YA EN FUNCION AL CALENDARIO DE ASIGNACIONES AUTORIZADO AL CUAL SE DEBE SUIETAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS. EL REMANENTE SE EJECUTARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO SIGUIENTE.
CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO (CAU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	395,417	395,417	52,186	52,186	13%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	ESTE RECURSO CORRESPONDE A UNA ASIGNACION NO REGULARIZABLE EL CUAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE COMPROMETIDO. SIN EMBARGO AL TERMINO DE ESTE EJERCICIO EXISTEN PARTIDAS POR EJERCER EN VIRTUD A QUE LAS MISMAS SON SUJETAS A UN PROCESO DE LICITACION PARA SU ADJUDICACION POR LO QUE SU TRAMITE SE CONCLUYE EN EL SIGUIENTE EJERCICIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.
DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES EN CALLE Y MERCADOS DE LA CIUDAD DE QUERETARO QUE PARTICIPAN EN CENTROS DE DIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	433,929	433,929	433,929	433,753	100%	0	0	TALLER	8	8	100%	EL PROYECTO PINCELL SE REALIZA CON LA FINALIDAD DE QUE LOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES EN CALLE Y MERCADOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA ANA EN EL AREA DE TRABAJANDO CON ELL@S TENGAN ACCESO A UNA EDUCACION BASICA DE CALIDAD, LA INCORPORACION Y LA CONCLUSION DE LA MISMA.
ESCUELA Y SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,142,720	3,142,720	3,142,720	2,969,959	94%	0	0	ESCUELA	15,000	14,100	94%	LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA SE RECIBIERON EL 05 DE MAYO Y 16 DE JUNIO DE 2009.
FONDO DE FOMENTO PARA LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	971,050	971,050	971,050	872,657	90%	0	0	PROCESO	20	20	100%	DE IGUAL FORMA QUE EN OCASIONES ANTERIORES EN DONDE QUE SE REPORTO, NO SE PRESENTARON INTERESES YA QUE FUERON REPORTADOS EN GLOBAL EN EL FOLIO 65330, EL TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN ESTE RUBRO NO FUE EL TOTAL MINISTRADO YA QUE EXISTIERON AHORROS EN EL GASTO AL IGUAL QUE EN EL FOLIO 65330 LOS INTERESES Y LA DIFERENCIA DEL PRESENTE FOLIO YA FUERON REINTEGRADOS A LA FEDERACION POR CIERRE DEL PROYECTO.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CRIQ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,017,852	1,017,852	1,017,852	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	ESTE PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL AÑO 2010. INICIANDO PROCESO DE LICITACION EN EL AÑO ANTES MENCIONADO.
PROGRAMA DE ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,685,266	4,685,266	4,685,266	0	0%	0	0	MAESTRO	300	0	0%	LOS RECURSOS PARA ESTE PROGRAMA FUERON RECIBIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2009.
PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	PROYECTO	15	15	100%	ESTE PROGRAMA TIENE EL OBJETO DE ESTIMULAR LAS INICIATIVAS CULTURALES DE LAS COMUNIDADES Y DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, QUE SALVAGUARDEN, PROTEJAN, FOMENTEN Y RESCATEN A LA DIVERSIDAD CULTURAL CON QUE CUENTA EL ESTADO, CUYO COMITE ENTREGO ESTIMULOS A 15 PROYECTOS PARA LA EJECUCION DE ESTOS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROGRAMA DE ATENCION A ESCUELAS Y POBLACION EN SITUACION VULNERABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,862,967	1,862,967	1,862,967	601,356	32%	0	0	ESCUELA	300	96	32%	EL RECURSO DE ESTE PROGRAMA FUE RECIBIDO LOS DIAS 25 DE JUNIO Y 02 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA EN EL ESTADO DE QUERETARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,000	250,000	50,000	6,382	3%	34,250	0	ACTIVIDAD	60	1	2%	ESTE PROGRAMA TIENE LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA ACTIVIDAD LECTORA EN LA POBLACION A TRAVES DE UN PROGRAMA DE PERSONAS VOLUNTARIAS Y COMPROMETIDAS PARA ACERCAR LOS LIBROS A LA POBLACION DEBIDO A UN ATRASO EN LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA SE REALIZO LA APORTACION POR PARTE DE LA FEDERACION DURANTE EL EJERCICIO 2009, CUYA APLICACION DE RECURSOS SE PREVEE QUE SEA DURANTE EL SIGUIENTE EJERCICIO,UNA VEZ QUE EL COMITE DE PLANEACION SE REUNA, YA QUE DEIDO AL CAMBIO DE FUNCIONARIOS EN LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES SE HA VENIDO RETRASANDO SU APLICACION
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,219,685	1,219,685	1,219,685	3,973	0%	0	0	OTROS	3,500	0	0%	EL RECURSO PARA ESTE PROGRAMA FUE RECIBIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,483,859	5,483,859	5,483,859	2,676,770	49%	230	0	ESCUELA	162	81	50%	EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE INDICA "COBERTURA MUNICIPAL" POR QUE EL SISTEMA NO DA OTRA OPCION, SIN EMBARGO EL PROGRAMA ES DE COBERTURA ESTATAL, LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA FUERON RECIBIDOS LOS DIAS 24 DE MARZO, 18 DE JUNIO Y 25 DE JUNIO DE 2009.
PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL DEL ESTADO DE QUERETARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	360,000	360,000	0	0	0%	1,472	0	PROGRAMA	7	0	0%	EL OBJETIVO DE ESTE ES IMPULSAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO CULTURAL INFANTIL QUE TIENDAN A LA FORMACION DE PUBLICOS, ATRAVES DEL ACERCAMIENTO A LAS DIFERENTES EXPRESIONES ARTISTICAS, CUYAS APORTACIONES SON ESTADO-FEDERACION, LA CUAL SE ATRASO DEBIDO A LOS CAMBIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES, CUYO RECURSO SERA EJERCIDO DURANTE EL SIGUIENTE EJERCICIO
PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	625,000	625,000	625,000	0	0%	0	0	ESCUELA	22	0	0%	LA DEPENDENCIA RECIBIO LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA EL DIA 29 DE DICIEMBRE.
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90,040	90,040	90,040	44,504	49%	2	0	ESCUELA	500	245	49%	LOS RECURSOS PARA ESTE PROGRAMA SE RECIBIERON EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,193	61,193	61,193	61,193	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	LA META PROGRAMADA COMO AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE ES 100% SE CONCLUYO EL SERVICIO SOLICITADO DE SISTEMA DE DETECCION DE HUMOS Y ALARMIAS DE EVACUACION, SE HACE LA PRECISION Y EL CAMBIO EN EL GRUPO SECTORIAL DERIVADO DE LAS NUEVAS OPCIONES NO EXISTENTES EN LOS REPORTES PREVIOS.
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,350	33,350	33,350	33,350	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	LA META PROGRAMADA COMO AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE ES 100% DEBIDO A QUE LOS SERVICIOS CONTRATADOS MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA 239416 CON EL PROVEEDOR INMC SEGUIMIENTO A CERTIFICACION ISO 9001:2000 SE CONCLUYERON POR COMPLETO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, SE HACE LA MODIFICACION EN EL CAMPO DE CAPTURA DE GRUPO SECTORIAL DERIVADO DE LAS NUEVAS OPCIONES EXISTENTES A PARTIR DEL PRESENTE REPORTE.
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,693	5,693	5,693	5,693	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SERVICIO CONCLUIDO AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE, SERVICIOS CONTRATADOS POR ADJUDICACION DIRECTA POR REQUISICION #84789 FUERON CONCLUIDOS POR EL PROVEEDOR, SE HACE LA MODIFICACION EN EL CAMPO DE CAPTURA DE GRUPO SECTORIAL DERIVADO DE LAS NUEVAS OPCIONES EXISTENTES A PARTIR DEL PRESENTE REPORTE.
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,714	50,714	50,714	27,211	54%	0	0	SERVICIO	1	1	54%	LA META PROGRAMADA COMO AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009 FUE DEL 54%, MANTENIENDOSE LA MISMA DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2009 DEBIDO QUE EL SERVICIO SE PROGRAMO A PRESTARSE EN DOS EVENTO, Y EL SEGUNDO SE PRESTARAN EN EL 2010, LOS AVANCES SE PRESENTARAN EN EL SIGUIENTE REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2010, INVITACION RESTRINGIDA CUANDO MENOS A 3 PERSONAS NO, CAEACS/005/2009, SE HACE LA MODIFICACION EN EL CAMPO DE CAPTURA DE GRUPO SECTORIAL Y DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO DERIVADO DE LAS NUEVAS OPCIONES EXISTENTES A PARTIR DEL PRESENTE REPORTE.
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,000	6,000	6,000	0	0%	0	0	CURSO	1	0	0%	LA META PROGRAMADA COMO AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009 ES 0%, DEBIDO A QUE EL SERVICIO SOLICITADO SE TIENE PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2010, LOS AVANCES SE REPORTARAN EN EL SIGUIENTE REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2010, SE HACE LA MODIFICACION EN EL CAMPO DE CAPTURA DE GRUPO SECTORIAL Y DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO DERIVADO DE LAS NUEVAS OPCIONES EXISTENTES A PARTIR DEL PRESENTE REPORTE.
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	364,392	364,392	364,392	364,392	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	LA META PROGRAMADA COMO AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009 ES DEL 100% DEBIDO A QUE CONCLUYO POR PARTE DEL PROVEEDOR LO SOLICITADO DESDE EL TERCER TRIMESTRE 2009 MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA 232578 Y 231154 PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE NODOS PARA VOZ Y DATOS, RACKETS Y SWITCHES, SE HACE LA MODIFICACION EN EL CAMPO DE CAPTURA DE GRUPO SECTORIAL, Y DEPENDENCIA FEDERAL, QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO DERIVADO DE LAS NUEVAS OPCIONES EXISTENTES A PARTIR DEL PRESENTE REPORTE.
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,244	12,244	12,244	12,244	100%	0	0	ARTICULO	1	1	100%	LA META PROGRAMADA COMO AVANCE EN EL CUARTO TRIMESTRE ES 100% DEBIDO A QUE YA SE ENTREGO LO SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO 5100201-007-09 PARA ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS DESDE EL TERCER TRIMESTRE 2009, SE HACE LA MODIFICACION EN EL CAMPO DE CAPTURA DE GRUPO SECTORIAL, Y DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO DERIVADO DE LAS NUEVAS OPCIONES EXISTENTES A PARTIR DEL PRESENTE REPORTE.
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	909,940	909,940	909,940	901,039	99%	0	0	ARTICULO	1	1	99%	LA META PROGRAMADA COMO AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE ES 99% FUE DEBIDO A QUE A LA FECHA SOLO ESTA UN ARTICULO PENDIENTE POR RECIBIRSE CONFORME A LO SOLICITADO EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO 5100201-007-09 PARA ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS, LOS AVANCE SE PROGRAM REPORTAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010, SE ENTIENDE POR ARTICULO LA ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS QUE SE INSTALARAN EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ACUERDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS, LOS MONTOS PRESUPUESTARIOS INICIALMENTE MENCIONADOS FUERON SOBRE CANTIDADES ESTIMADAS, LAS VARIACIONES EN LOS MISMOS SON DERIVADAS DE LOS AJUSTES CON MONTOS REALES, SE HACE LA MODIFICACION EN EL CAMPO DE CAPTURA DE GRUPO SECTORIAL, Y DEPENDENCIA FEDERAL, QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO DERIVADO DE LAS NUEVAS OPCIONES EXISTENTES A PARTIR DEL PRESENTE REPORTE.
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,097,125	1,097,125	1,097,125	1,097,125	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	LA META PROGRAMADA COMO AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009 ES 100%, DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR CONCLUYO CON LO SOLICITADO MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO 5100201-002-09 EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, SE HACE LA MODIFICACION EN EL CAMPO DE CAPTURA DE GRUPO SECTORIAL Y DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO DERIVADO DE LAS NUEVAS OPCIONES EXISTENTES A PARTIR DEL PRESENTE REPORTE.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,090,375	3,090,375	3,086,488	3,042,423	98%	0	0	SERVICIO	1	1	99%	LA META PROGRAMADA COMO AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009, FUE DEL 99% DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR CUMPLIÓ CON LO SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO 51002001-005-2009. MEDIANTE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO CAEACSIF-01/2009 SE ADJUDICÓ UN PROVEEDOR PARA PRESTAR EL SERVICIO, MISMO QUE SE CONCLUYÓ Y SE REPORTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010 SE ENTENDE POR SERVICIO LA CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE LLEVE A CABO LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ADMINISTRACION DE PROYECTOS PARA EL PEM 2009. LOS MONTOS PRESUPUESTARIOS INICIALMENTE MENCIONADOS FUERON SOBRE CANTIDADES ESTIMADAS. LAS VARIACIONES EN LOS MISMOS SON DERIVADAS DE LOS AJUSTES CON MONTOS REALES. SE HACE LA MODIFICACION EN EL CAMPO DE CAPTURA DE GRUPO SECTORIAL Y DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO DERIVADO DE LAS NUEVAS OPCIONES EXISTENTES A PARTIR DEL PRESENTE REPORTE.
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	EN ESTE RUBRO SE CONSIDERA EL 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE LA RETENCION HECHA A LA FEDERACION POR IMPUESTOS APLICABLES A LOS RECURSOS OTORGADOS. SE HACE LA MODIFICACION EN EL CAMPO DE CAPTURA DE GRUPO SECTORIAL Y DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO DERIVADO DE LAS NUEVAS OPCIONES EXISTENTES A PARTIR DEL PRESENTE REPORTE.
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,218	61,218	61,218	18,955	31%	0	0	SERVICIO	1	0	31%	LA META PROGRAMADA COMO AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE ES 31% FUE DEBIDO A QUE LOS SERVICIOS CONTRATADOS CON EL PROVEEDOR INICIARON A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009. LOS AVANCES SE PODRAN REPORTAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010. SE HACE LA MODIFICACION EN EL CAMPO DE CAPTURA DE GRUPO SECTORIAL Y DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO DERIVADO DE LAS NUEVAS OPCIONES EXISTENTES A PARTIR DEL PRESENTE REPORTE.
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	121,084	121,084	121,084	121,084	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	LA META PROGRAMADA COMO AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE ES 100% FUE DEBIDO A QUE LOS SERVICIOS CONTRATADOS MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA 231809 SERVICIO DE ADECUACION DE INSTALACIONES PARA EL SITE YA FUERON CONCLUIDOS. NUEVO PROYECTO NO CONTEMPLADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. SE HACE LA MODIFICACION EN EL CAMPO DE CAPTURA DE GRUPO SECTORIAL Y DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO DERIVADO DE LAS NUEVAS OPCIONES EXISTENTES A PARTIR DEL PRESENTE REPORTE.
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	172,500	172,500	172,500	172,500	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	LA META PROGRAMADA COMO AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE ES 100% FUE DEBIDO A QUE LOS SERVICIOS CONTRATADOS MEDIANTE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO CAEACSIF09/2009 IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION NORMA ISO 27001:2005 FUERON CONCLUIDOS POR PARTE DEL PROVEEDOR DESDE EL TERCER TRIMESTRE 2009. NUEVO PROYECTO NO CONTEMPLADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. SE HACE LA MODIFICACION EN EL CAMPO DE CAPTURA DE GRUPO SECTORIAL Y DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO DERIVADO DE LAS NUEVAS OPCIONES EXISTENTES A PARTIR DEL PRESENTE REPORTE.
PROYECTO ESTATAL DE MODERNIZACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,172	2,172	2,172	2,172	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	LA META PROGRAMADA COMO AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE ES 100% FUE DEBIDO A QUE LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ORDEN DE COMPRA 240225 FUERON CONCLUIDOS POR EL PROVEEDOR DESDE EL TERCER TRIMESTRE 2009. NUEVO PROYECTO NO CONTEMPLADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. SE HACE LA MODIFICACION EN EL CAMPO DE CAPTURA DE GRUPO SECTORIAL Y DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO DERIVADO DE LAS NUEVAS OPCIONES EXISTENTES A PARTIR DEL PRESENTE REPORTE.
UNIDAD REGIONAL DE CULTURAS POPULARES E INDIGENAS EN EL ESTADO DE QUERETARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	350,000	350,000	350,000	19,048	5%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	ESTE RECURSO ES OTORGADO POR PARTE DE LA FEDERACION A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURAS POPULARES DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, PARA LA OPERACION, DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA UNIDAD REGIONAL DE CULTURAS POPULARES EN EL ESTADO DE QUERETARO, CUYA APORTACION SE ATRASÓ POR LOS CAMBIOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTANCIA FEDERAL.
UNIVERSIDAD NACIONAL AERONAUTICA EN QUERETARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,914,517	57,914,517	57,914,517	57,914,517	100%	81,869	81,869	ALUMNO	723	272	38%	TUVIMOS UNA DISMINUCION DEL 1% AL PRESUPUESTO ORIGINAL. SE TUVIERON 4 BAJAS EN EL PERIODO DE NIVEL TECNICO BASICO, SE TENIAN PROGRAMADOS MAS GRUPOS DE LOS QUE SE ATENDIERON, DEBIDO A QUE LAS EMPRESAS, QUE REQUIEREN A ESTOS ALUMNOS, SUPRIERON LOS ESTRAGOS DE LA RESECCION ECONOMICA Y NOS CANCELARON GRUPOS. SIN EMBARGO, SE REPROGRAMO EL PRESUPUESTO Y SE OCUPO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, QUE SE UTILIZARA EN LOS SUENTES CUATRIMESTRES DE LOS GRUPOS QUE SE ESPERAN PARA ESTE AÑO Y DE LOS QUE YA SE ESTAN ATENDIENDO DE LOS NIVELES DE TSU E INGENIERIA.
2 GO S 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	305,448,597	305,448,597	305,448,597	289,809,996	95%	2,621,661	220,493	FAMILIA	158,842	161,589	101%	EL AVANCE FISICO ES SUPERIOR AL PROGRAMADO EN CONSIDERACION A QUE INCLUYE CIFRAS DEL SEGURO MEDICO DE UNA NUEVA GENERACION LOS CUALES SE AUTORIZAN SIN RESTRICCION DE META. CIFRAS AL MES DE NOVIEMBRE 2009. EL REMANENTE DEL 2009 SERA EJERCIDO EN EL EJERCICIO 2010 EN GASTOS DE OPERACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD PARA LA AFLIACION.
3 GO ADI 09 PROGRAMA DE ACCIONES CONTRA LAS ADICCIONES 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,950,954	1,950,954	1,950,954	396,162	20%	19,989	0	PERSONA	83,000	83,000	100%	EL AVANCE FISICO DEL 100% INDICA QUE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL CONVENIO SE ATIENDEN EN SU TOTALIDAD EN FORMA CONSTANTE. AUN CUANDO EL AVANCE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS SEA DE 20.3%. LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA SE APLICARAN AL OBJETO DEL CONVENIO.
3 GO CEN 09 PROGRAMAS DEL CENAVECA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,809,203	8,593,963	8,809,203	2,768,267	32%	138,759	0	PERSONA	193,714	60,674	31%	LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS SE APLICAN AL PROPIO PROGRAMA.
3 GO CFP 09 PROGRAMAS DE COFEPRIS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,025,752	3,025,752	3,025,752	1,846,318	61%	7,999	0	ACCION	3,800	2,319	61%	AMBITO: RURAL Y URBANO. UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES DE VERIFICACION. LOS INTERESES GENERADOS SE APLICAN A PROPIO PROGRAMA. EL RECURSO LLEGO EN EL MES DE NOVIEMBRE.
3 GO NC 09 PROGRAMA NUEVA CULTURA EN SALUD 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	726,673	726,673	726,673	32,743	5%	713	0	PERSONA	203,842	9,185	5%	A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD Y ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, SE REALIZÓ DEVOLUCION DEL SALDO NO COMPROMETIDO DE ESTE PROGRAMA AL 31 DE AGOSTO DE 2009 POR \$54,179.95 Y DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS A ESA FECHA POR \$588.3. POR LO QUE LA FECHA QUEDA UN SALDO POR EJERCER DE \$150,753.00 Y RENDIMIENTOS BANCARIOS DE \$114.43.
3 GO SV 09 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2009 (CENAPRA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	527,275	527,275	527,275	0	0%	761	0	PERSONA	300	0	0%	A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD Y ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, SE REALIZÓ DEVOLUCION A TESORO DEL SALDO DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS DE ESTE PROGRAMA AL 31 DE AGOSTO DE 2009 POR \$421,820.24 (ERA EL IMPORTE QUE HABIAMOS RECIBIDO A LA FECHA) Y DE LOS INTERESES GENERADOS A ESA FECHA POR \$439.78. NO OBSTANTE NOS VOLVIERON A MINISTRAR LOS \$421,820.24 MAS \$105,455.00 QUE ESTABAN PENDIENTES DE RECIBIRSE. POR LO TANTO QUEDA UN SALDO POR EJERCER DE ESTE RECURSO DE \$527,275. Y LOS INTERESES SUMAN \$321.00
3 GO VAC 09 PROGRAMA DE VACUNACION (CENISA) 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	743,290	743,290	743,290	370,687	50%	5,710	0	PERSONA	15,052	7,527	50%	LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA SE APLICAN AL PROPIO PROGRAMA.
3 GO VI 09 PROGRAMAS DE LA CNEGYR 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,339,401	8,339,401	8,339,401	5,688,940	68%	136,760	0	PERSONA	47,026	32,080	68%	LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS SE APLICARON AL PROPIO PROGRAMA.
CAU (CENTRO DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA)	18-SAN JUAN DEL RIO	VISTA HERMOSA (CUASINADA)	RURAL	306,972	306,972	306,972	282,263	92%	245	0	ALUMNO	1,295	1,656	128%	POR LA INCORPORACION DE CONTINUIDAD DE INGENIERIAS SE VIO INCREMENTADA LA MATRICULA DE ALUMNOS
22-QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2009															
SUBSIDIOS (101 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				231,203,547	230,849,206	228,960,189	225,136,081	98%	1,946,073	1,806,881		194,359	195,312	100%	
ALIANZA PARA EL CAMPO															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
OTROS															
ALIANZA PARA EL CAMPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	208,720,938	208,720,938	207,604,343	207,604,343	99%	420,198	420,198	BENEFICIARIO	42,000	42,000	100%	ESTA OBRA QUEDA CERRADA YA QUE EL RESTO DEL DINERO QUE FALTO POR EJERCER FUE DEVUELTO A LA TESOFE POR LA CANTIDAD DE \$ 1,116,895.00
FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME)															
FONDO PYME 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,859,741	1,859,741	1,859,741	1,859,741	100%	0	0	PROYECTO	7	7	100%	ESTE RECURSO ES PARA PROYECTOS 2008, SIN EMBARGO SE RECIBIO EN 2009
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PROMEP OCT.2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	166,442	166,442	166,442	166,442	100%	0	0	DOCENTE	5	5	100%	EL CAMPO DE LOCALIDAD SOLO ACEPTA LA OPCION DE: 0-COBERTURA MUNICIPAL. ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EJECUTADO EN UN 100%, SE ATENDIO AL 100% DE LOS DOCENTES Y ASI MISMO ESTA ASIGNACION CONTEMPLA EL REEMBOLSO DE UN GASTO EJERCIDO CON ANTERIORIDAD CORRESPONDIENTE A LA AUTORIZACION DE DOS PROFESORES Y DE LOS CUALES SE SOLICITO EL REEMBOLSO DEL GASTO ADICIONAL APLICADO A LOS MISMOS.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS															
PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION NORMAL (PEFEN 3.9) PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ESCUELA NORMAL (PROFEN ENEQ)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	694,130	694,130	694,130	1,620	0%	20,197	0	ACCION	8	1	13%	NO TUVO MOVIMIENTO EN EL CUARTO TRIMESTRE, YA QUE CONTINUA EL PROCESO CON LA LICITACION, PARA LA ETAPA DE LA PRESENTACION DE LAS COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES.
PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION NORMAL (PEFEN 3.9) PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ESCUELA NORMAL (PROFEN ENEQ)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73,415	73,415	73,415	64,964	88%	2,135	0	ACCION	6	6	100%	SE PROCESA LA COMPRA DE LOS CONSUMIBLES PROGRAMADOS ANTE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS SEÑALADOS.
PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION NORMAL (PEFEN 3.9) PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ESCUELA NORMAL (PROFEN ENEQ)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	929,850	929,850	929,850	445,351	48%	27,005	0	ACCION	5	4	80%	SE REALIZARON LOS INTERCAMBIOS ACADÉMICOS CON ESCUELAS NORMALES DE OTROS ESTADOS, COMO NUEVO LEÓN, PUEBLA, CHIAPAS, Y SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS SEÑALADOS. QUEDANDO PENDIENTES ALGUNAS ACCIONES DENTRO DE LOS MISMOS, COMO ES LO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO.
PROGRAMA CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD															
1 GO CA 08	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	800,000	800,000	800,000	611,241	76%	2,096	0	PROYECTO	3	3	100%	SE REINTEGRÓ A LA TESOFE REMANENTE E INTERESES, CONCLUIDO.
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES															
3 GO RA 08 OPORTUNIDADES RECURSO ADICIONAL 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,995,653	5,995,653	5,995,653	4,883,644	81%	34,148	0	FAMILIA	72,234	72,234	100%	LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA SE APLICARON AL PROPIO PROGRAMA. EL AVANCE FISICO DE 100% ES RESPECTO AL TOTAL DE FAMILIAS QUE SE ATIENDEN PERMANENTEMENTE, AUN CUANDO EL AVANCE FINANCIERO SEA DEL 81.50%
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE															
EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y MATERIALES DE ORTESIS Y PROTESIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	776,653	776,653	776,653	771,938	99%	6,651	0	LABORATORIO	1	1	100%	SE INCLUYEN LOS INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS SNOIF, CON RELACION A LOCALIDAD, SE CONSIDERO COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO CONTAR CON LA OPCION "ESTATAL"; A LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERO "LABORATORIO" EN VIRTUD DE QUE ABARCA EQUIPO Y MATERIALES PARA LA FABRICACION DE PROTESIS.
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES BASICAS DE REHABILITACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,015,704	1,015,704	1,007,279	1,007,279	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE CONCENTRARON EN LA OBRA 50-2752, CON RELACION A LOCALIDAD, SE CONSIDERO COBERTURA MUNICIPAL EN VIRTUD DE NO CONTAR CON LA OPCION "ESTATAL"; A LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERO "OTROS EQUIPAMIENTO" EN VIRTUD DE QUE ABARCA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA FUNCIONABILIDAD DE LAS UNIDADES BASICAS DE REHABILITACION EN LOS DIFERENTES MPIOs DEL EDO, ASI COMO TAMBIEN SE CONCLUYO LA OBRA CON EL RECURSO EJERCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008, REINTEGRANDO LA CANTIDAD DE \$8,425.00, AL SISTEMA NACIONAL DIF.
CARAVANAS DE LA SALUD															
3 GO CA 2 CARAVANAS DE LA SALUD 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,746,593	1,746,593	1,746,593	767,759	44%	47,000	0	FAMILIA	72,234	72,234	100%	EL AVANCE FISICO DE 100% ES EN RELACION A LAS 72,234 FAMILIAS QUE SE ATIENDEN CONSTANTEMENTE EN EL PROGRAMA, NO OBSTANTE DE QUE FINANCIERAMENTE SE TENGA UN AVANCE EJERCIDO DE 44%, EN AREGO A LINEAMIENTOS DE CONTROL PRESUPUESTAL EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y ATENDIENDO INDICACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL, SE REALIZO DEVOLUCION DE RECURSOS POR \$978,833.53, ASI COMO DE LOS INTERESES GENERADOS POR \$47,000.00, POR LO TANTO EL PROGRAMA QUEDA CONCLUIDO.
PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,959,932	2,959,932	1,841,564	1,841,564	62%	0	0	HECTAREA	6,846	6,846	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO POR UN MONTO DE \$ 1,118,368.00 SE ESTA TRAMITANDO ANTE CNA PARA SU EJERCICIO EN EL PROGRAM DESARROLLO PARCELARIO 2009
PROGRAMA DE USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA															
PROGRAMA DE USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,786,704	3,432,363	3,786,704	3,432,363	100%	1,386,683	1,386,683	HECTAREA	190	1,151	606%	MEDIANTE UN COMUNICADO DE LA CNA AL FIDEICOMISO INFORMO QUE LA DIFERENCIA ENTRE LOS RECURSOS PROGRAMADOS Y MINISTRADOS YA NO SE DEPOSITARIAN
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (MICRORREGIONES)															
SUSTITUCION DE FOGONES ABIERTOS POR FOGONES CERRADOS	2-PINAL DE AMOLES	BARRANCA DEL PLÁTANO	RURAL	250,720	250,720	250,720	250,720	100%	0	0	PIEZA	86	86	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CANCHA DE FIT BOL	2-PINAL DE AMOLES	AHUACATLAN DE GUADALUPE	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	2-PINAL DE AMOLES	POTRERRILLOS	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	AHUACATLAN DE GUADALUPE	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	560	560	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICIÓN DE TRACTOR AGRICOLA	2-PINAL DE AMOLES	BUCARELI	RURAL	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	AGUACATE DE SAN PEDRO	RURAL	64,908	64,908	64,908	64,908	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	EL CUERVO DE SAN PEDRO	RURAL	64,908	64,908	64,908	64,908	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	HUILOTLA	RURAL	64,908	64,908	64,908	64,908	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	LA BARRANCA	RURAL	64,908	64,908	64,908	64,908	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	RANCHO NUEVO	RURAL	64,908	64,908	64,908	64,908	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	SAUZ DE ARROYO HONDO	RURAL	64,908	64,908	64,908	64,908	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
PROGRAMA DE APOYO A ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA															
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	2-PINAL DE AMOLES	AGUA FRIA DE LA BARRANCA	RURAL	543,532	543,532	543,532	543,532	100%	0	0	VIVIENDA	127	127	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	2-PINAL DE AMOLES	DIERRAMADERO DE BUCARELI	RURAL	140,714	140,714	140,714	140,714	100%	0	0	SISTEMA	19	19	100%	LA OBRA ESTA TEMRNADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	2-PINAL DE AMOLES	TONATICO	RURAL	133,378	133,378	133,378	133,378	100%	0	0	SISTEMA	18	18	100%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				549,866,236	549,866,236	549,866,236	500,875,549	91%	11,116,391	4,341,668		632,654	632,652	100%	
RIES															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR A OBRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	5,626,045	0	ACCION	1	0	0%	
ADAPTACIONES DE LOCALES COMERCIALES DEL MALECON, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE SOMBRILLAS DEL MALECON Y CONSTRUCCIÓN DEL VESTIBULO ENTRE EL AGORA Y EL MALECON EN LA OBRA DEL PARQUE BICENTENARIO	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	2,768,998	2,768,998	2,768,998	2,519,818	91%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CERCADO PERIMETRAL DEL ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL PONIENTE DEL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	1,354,470	1,354,470	1,354,470	840,279	62%	0	0	METRO LINEAL	2,600	2,600	100%	
CIMENTACIÓN Y UNIFILAS DEL CARRUSEL, DINO, RANA Y REDES EN EL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	3,668,274	3,668,274	3,668,274	3,363,488	92%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONFORMACIÓN DE TERRENO PARA AREAS VERDES EN VARIAS ZONAS DEL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	599,298	599,298	599,298	512,762	86%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE LA AMPL. A LA RED DE MEDIA TENSIÓN AEREA P. EL CIERRE DE ANILLO Y SUBT. PALMI EL ÁREA DE ACC.PPAL. Y ESTACIONAMIENTO P.PAL. PTE Y CONST. DEL SIST. DE TIERRAS Y PARARAYOS DEL P. BICENTENARIO	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	4,508,016	4,508,016	4,508,016	4,079,710	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA PARA EL CAMBIO DE ESTRUCTURAS ELEVACIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 93610 CONIN-QRO, 230 KV-1C, EN EL DISTRIBUIDOR VIAL NORPTE EN SANTIAGO DE QRO.	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	3,541,492	3,541,492	3,541,492	3,538,821	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA PARA BANCO DE DUCTOS MEDI Y BAJA TENSIÓN PARA ETAPA 2008 EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE QUERÉTARO, QRO. (2008-00970)	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE BASES PARA REPLICAS EN EL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	1,934,182	1,934,182	1,934,182	1,760,272	91%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE ESCULTURA MONUMENTAL Y PLAZA EN LA CIUDAD DE LA CULTURA Y LAS ARTES	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	18,910,722	18,910,722	18,910,722	18,220,722	96%	0	0	OBRA	1	1	100%	11
CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE PUENTE LA NACIÓN-QUERÉTARO A LATERAL DE AV. 5 DE FEBRERO, DISTRIBUIDOR NORPONIENTE SOBRE A LA AV. 5 DE FEBRERO, DELEGACIÓN FELIX OSORES	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	8,780,876	8,780,876	8,780,876	8,876,402	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED HIDRAULICA EN LA ZONA PONIENTE DEL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	682,914	682,914	682,914	215,265	32%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA PONIENTE DEL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	660,558	660,558	660,558	597,005	91%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y UNIFILAS DEL JUEGO DEL GUSANO EN EL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	2,717,087	2,717,087	2,717,087	2,497,754	92%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA FOSA DE MANTENIMIENTO DEL TREN TURISTICO EN EL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	395,246	395,246	395,246	255,905	65%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE ACCESO, TAQUILLAS Y MIRADOR DE LA ZONA PRINCIPAL PONIENTE DEL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	4,200,000	4,200,000	4,200,000	3,478,604	83%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE ACCESO Y ANDADORES DE LA ZONA DEL SUR DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,224,209	74%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALLUMBRADO PARA EL ACCESO Y ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL PONIENTE, PARA ANDADORES DE LA ZONA DE ACAMPAR Y DEL CAMINO QUE UNE LA ZONA OTE CON LA ZONA PTE DEL PARQUE BICENTENARIO	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	4,217,424	4,217,424	4,217,424	2,839,547	67%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE SONIDO AMBIENTAL PARA EL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	1,912,869	1,912,869	1,912,869	1,532,822	80%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE TELEFONIA DEL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	615,088	615,088	615,088	559,236	91%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR EN EL KM 8+400, DISTRIBUIDOR NORPONIENTE SOBRE LA AV. 5 DE FEBRERO, DELEGACION FELIX OSORES.	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	30,580,945	30,580,945	30,580,945	24,896,465	81%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO PRINCIPAL AL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	1,717,880	1,717,880	1,717,880	1,418,160	83%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PREPARATORIA EN PARQUE BICENTENARIO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI.	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	29,888,747	29,888,747	29,888,747	28,879,625	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO AL NABO KM. 5+727	14-QUERÉTARO	EL NABO	RURAL	15,353,290	15,353,290	15,353,290	14,367,058	94%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIFILA DEL RIO RÁPIDO, PLAZA DE EMBARQUE Y GOTA DE RETORNO PARA TRANSPORTE EN LA OBRA PARQUE BICENTENARIO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	3,676,067	3,676,067	3,676,067	1,966,641	53%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VIALIDAD BLVD. BICENTENARIO, CUERPO SUR, TRAMO DEL CADENAMIENTO 1+200 AL 2+410.29. DELEG. JOSEFA VERGARA Y HDEZ. (2008-00341)	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	1,524,916	1,524,916	1,524,916	1,524,916	100%	0	0	METRO CUADRADO	14,890	14,890	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DEL DISTRIBUIDOR VIAL CERRO DEL TAMBOR A LA LATERAL DE AV. 5 DE FEBRERO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	7,191,762	7,191,762	7,191,762	7,191,762	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN LA PROL. DE AV. PASTEUR SUR, DE AV. J. GUADALUPE VELÁZQUEZ A VIALIDAD PERIMETRAL SUR PONIENTE. DELEG. JOSEFA VERGARA Y HDEZ. (2009-00217)	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	5,105,666	5,105,666	5,105,666	5,105,666	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,740	8,740	100%	
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN LA PROL. DE AV. PASTEUR SUR, DE AV. J. GUADALUPE VELÁZQUEZ A VIALIDAD PERIMETRAL SUR PONIENTE. DELEG. JOSEFA VERGARA Y HDEZ. 2A. ETAPA (2009-00275)	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	3,019,542	3,019,542	3,019,542	3,019,542	100%	0	0	METRO CUADRADO	13,414	13,414	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL II JUNIPERO SERRA. OBRAS COMPLEMENTARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA DE DOS CRESTAS	14-QUERÉTARO	JURIQUILLA	URBANO	2,876,079	2,876,079	2,876,079	2,876,079	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,870	1,870	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL COBERTIZO DE ASCENSO Y DESCENSO AL TRANSPORTE, SANTANDEROS Y ANDADOR PRINCIPAL DE LA ZONA PRINCIPAL PONIENTE DEL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, QRO	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	4,499,998	4,499,998	4,499,998	3,780,451	84%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ALMACENES EN LA ZONA DE SERVICIOS GENERALES DEL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	2,872,970	2,872,970	2,872,970	1,277,967	44%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL DIF MUNICIPAL EN EL PARQUE BICENTENARIO DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	761,944	51%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EDIFICACION Y URBANIZACION DE 900 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA FRACCIONAMIENTOS "IGNACIO PEREZ Y FRAY JUNIPERO SERRA"	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	53,000,100	53,000,100	53,000,100	53,000,000	100%	0	0	VIVIENDA	900	900	100%	
INSTALACION ELECTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO DEL CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE QUERÉTARO, DELEG. JOSEFA VERGARA Y HDEZ.	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	46,817,383	46,817,383	46,817,383	35,212,701	75%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIBERACION DE LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS DE ALTA TENSION EN LA AMPLIACION DE LA SECCION HIDRAULICA DEL DREN CIMENTARIO I, EN EL CRUCE CON AV. PASTEUR. DELEG. CENTRO HISTÓRICO (2009-00292)	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	339,987	339,987	339,987	101,966	30%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRA CIVIL Y ACABADOS SEGUNDA ETAPA, TEATRO ALAMEDA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQ. CALLEJÓN GUADALUPE VICTORIA. DELEG. CENTRO HISTÓRICO (2009-00615)	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	1,988,231	1,988,231	1,988,231	1,988,231	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRA EXTERIOR DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	1,499,999	1,499,999	1,499,999	799,692	53%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAV. DEL ANDADOR PPAL. DESDE LA PLAZA DE ACCESO PPAL. PTE HASTA EL PARADERO EN LA GOTA DE RETORNO Y PAV. DEL CAMINO DE ACC. A LA PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.E.A. EN EL P. BICENTENARIO	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	3,459,233	3,459,233	3,459,233	2,984,124	86%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RED DE ALUMBRADO Y REUBICACION DE LINEAS DE MEDIA TENSION EN EL DISTRIBUIDOR VIAL NORPONIENTE, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	3,711,821	3,711,821	3,711,821	3,238,764	87%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REUBICACION DE LINEAS LST 115 KV, QUERÉTARO 1, 2C-3F-115KV-0, 68 KM-ACSR 795 KCM-PCPA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR NORPONIENTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	4,884,973	4,884,973	4,884,973	4,285,562	88%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PINTURA EN JUEGOS MECÁNICOS DEL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	632,452	632,452	632,452	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL PÓRTICO DE ACCESO PRINCIPAL AL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	344,020	344,020	344,020	344,020	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
INDEMNIZACIÓN POR AFECTACIÓN DE SUPERFICIE PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 100 Y ACUEDUCTO II TRAMO 19+815 AL 21+985	17-TEQUISQUIAPAN	LA LAJA	RURAL	3,329,468	3,329,468	3,329,468	3,329,468	100%	0	0	METROS CUADRADOS	85,371	85,371	100%	11
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CAMINO SORIANO-PENA COLORADA, COLON	5-COLON	PENA COLORADA	RURAL	1,922,667	1,922,667	1,922,667	1,922,667	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
PROYECTO CARRETERA ESTATAL NO.100 CONSTRUCCION DE AMPLIACION DEL DISTRIBUIDOR COLON, KM 29+260 AL DISTRIBUIDOR EZEQUIEL MONTES, KM 31+280 DESV. LATERALES, CAJA ROMPEDORA (2008-00232C2)	5-COLON	AJUCHTLAN	URBANO	10,533,653	10,533,653	10,533,653	6,369,927	60%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL PÓRTECO DE ACCESO PRINCIPAL AL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	5-COLON	GALERAS	RURAL	4,685,199	4,685,199	4,685,199	4,685,199	100%	0	0	METROS CUADRADOS	13,491	13,491	100%	
URBANIZACION DE CALLES, EMPEDRADO GUARNICIONES Y BANQUETAS	5-COLON	GALERAS	RURAL	1,607,579	1,607,579	1,607,579	1,607,579	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,493	4,493	100%	
CONSTRUCCION DE RETORNO EN EL KM 6+000 CARRETERA ESTATAL NO. 130 SE REALIZARAN TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS, RELLENOS, SUMINISTROS, INSTALACIONES, OBRA CIVIL	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	719,858	719,858	719,858	719,858	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RETORNO KM 35+360, GLORIETA ACCESO A BERNAL CARRETERA ESTATAL NO 100	7-EZEQUIEL MONTES	BERNAL	URBANO	3,487,977	3,487,977	3,487,977	3,487,977	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO CARRETERA ESTATAL NO.130, CONSTRUCCION DE AMPLIACION DEL KM 3+200 AL KM 6+400 (2008-00236C2)	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	9,393,920	9,393,920	9,393,920	8,580,472	91%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
PROYECTO CARRETERA ESTATAL NO. 130, CONSTRUCCION LIBRAMIENTO SUR-ORIENTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+300 CUERPO DERECHO (2008-01144C1)	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	16,239,099	16,239,099	16,239,099	16,235,849	100%	1,137,143	1,137,143	KILOMETRO	6	6	100%	
PROYECTO CARRETERA ESTATAL NO.100, CONSTRUCCION DE AMPLIACION DEL KM 34+400 AL KM 37+500 (2008-00234C2)	7-EZEQUIEL MONTES	BERNAL	URBANO	6,526,374	6,526,374	6,526,374	5,693,876	87%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
RECONSTRUCCION REUBICACION DE LINEAS DE ALTA TENSION 230 KV CONIN 938-10-QRO	14-QUERETARO	JURIQUILLA	URBANO	9,520,973	9,520,973	9,520,973	9,507,577	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION AMPLIACION DE SECCION HIDRAULICA DEL DREN CIMITARIO I, EN EL CRUCE CON AV. PASTEUR, DELEG. CENTRO HISTORICO (2008-00289)	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	1,975,420	1,975,420	1,975,420	1,975,048	100%	0	0	METRO LINEAL	197	197	100%	
EQUIPAMIENTO OTROS															
ADQUISICION DE ATRACCIONES PARA EL PARQUE BICENTENARIO 2A. ETAPA DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI. (2008-01049)	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	34,500,000	34,500,000	34,500,000	34,066,358	99%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE CONGRESOS CONVENCIONES DE QUERETARO, DELEG. JOSEFA VERGARA Y HDEZ.	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	19,556,590	19,556,590	19,556,590	15,580,587	80%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
OTROS															
RESERVAS TERRITORIALES ADQUISICION DE TERRENO PARA LA AMPLIACION DEL RELLENO SANITARIO	14-QUERETARO	MCOMPANI	RURAL	3,535,520	3,535,520	3,535,520	3,535,520	100%	0	0	METROS LINEALES	205,336	205,336	100%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA RESERVA TERRITORIAL DE PRESERVACION	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	16,378,364	16,378,364	16,378,364	16,378,364	100%	0	0	METROS CUADRADOS	179,468	179,468	100%	
FONDOS METROPOLITANOS															
INVERSION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
ENTRONQUE LOS CUES	11-EL MARQUÉS	LA PIEDAD (SAN MIGUEL COLORADO)	URBANO	32,735,931	32,735,931	32,735,931	32,735,931	100%	2,527,912	2,527,912	PUENTE	1	1	100%	EL IMPORTE DEL CONTRATO FUE DE \$35,861,540.98 LA DIFERENCIA DE \$2,925,610.16 CONTRA LO AUTORIZADO SE PAGÓ CON UNA APORTACIÓN QUE HIZO EL ESTADO CON LOS INTERESES SE PAGÓ LA SUPERVISIÓN EXTERNA DEL PROYECTO. LA APORTACIÓN ESTATAL Y LA SUPERVISIÓN EXTERNA FUERON AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO.
AMPLIACIÓN															
AVENIDA EL JACAL	8-CORREGIDORA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,306,945	30,306,945	30,306,945	30,306,658	100%	0	0	METRO LINEAL	1,820	1,820	100%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA.
MEJORAMIENTO															
PROYECTO SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO URBANO DEL RIO QUERÉTARO Y RIO EL PUEBLITO (ETAPA 1)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,018,558	35,018,558	35,018,558	30,491,371	87%	0	0	ETAPA	1	1	90%	EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA SE HA CONCLUIDO TENIENDO EL 100% DE AVANCE FÍSICO. EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO ESTÁ CERRANDO TRABAJOS. EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS YA TERMINÓ, SIN EMBARGO, SE DARÁ CONTINUIDAD POR UN AÑO AL SISTEMA DE GESTIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR.
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS)															
PLAN MAESTRO PLUVIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,938,566	1,938,566	1,938,566	1,938,566	100%	1,825,281	676,610	PLANO	1	1	100%	CON LOS INTERESES SE PAGARON LOS HONORARIOS DEL FIDUCIARIOS Y COMISIONES BANCARIAS
OTROS PROGRAMAS															
PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TECNOLÓGICA				113,904,522	113,904,522	111,676,714	106,637,967	94%	1,823,210	645,654		58,367	58,694	101%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,750,314	11,750,314	11,750,314	11,750,314	100%	586,311	0	ALUMNO	25,807	25,807	100%	EN EL TERCER TRIMESTRE SE EJERCIERON AL 100% LOS RECURSOS FEDERALES DE ESTE PROGRAMA. A LA FECHA NO SE HAN EJERCIDO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
DE INNOVACION. PIEMS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,490,200	2,490,200	2,490,200	1,884,755	76%	72,509	0	ALUMNO	25,807	25,807	100%	AL CUARTO TRIMESTRE 2009 SE CONTINUA CON LA COMPRA DEL EQUIPAMIENTO Y SE CONTRATO PARA IMPARTIR EN EL MES DE ENERO 2010 EL CURSO TALLER DE LA ENSEÑANZA DE LA BIOTECNOLOGIA. NO SE HAN EJERCIDO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
PIFI 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	831,679	831,679	770,815	770,815	93%	0	0	ALUMNO	3,371	3,538	105%	EL CAMPO DE LOCALIDAD SOLO ACEPTA LA OPCIÓN DE: 0-COBERTURA MUNICIPAL. ESTOS RECURSOS ETIQUETADOS PROVIENEN DE ASIGNACIONES DEL EJERCICIO 2008 Y DEBIDO A QUE SON RECURSOS NO REGULARIZABLES, SU APLICACIÓN ES MULTIANUAL POR LO QUE LA RELACION ENTRE EL EJERCICIO FINANCIERO Y EL AVANCE PROGRAMÁTICO NO DEBE COINCIDIR AL 100% NECESARIAMENTE, DADO QUE SU EJECUCIÓN VA EN FUNCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE METAS TRAZADAS EN TÉRMINOS PROGRAMÁTICOS. ASÍ MISMO EN ESTE TRIMESTRE LA MATRÍCULA SE REBASÓ POR LA AMPLIACIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA.
PIFI 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,108,200	2,108,200	241,456	241,456	11%	0	0	ALUMNO	3,371	3,538	105%	EL CAMPO DE LOCALIDAD SOLO PERMITE LA OPCIÓN: 0-COBERTURA MUNICIPAL. ESTE PROGRAMA OPERA CON RECURSOS NO REGULARIZABLES POR LO QUE SU EJERCICIO PUEDE SER MULTIANUAL. RAZÓN POR LA QUE NO PUEDE EXISTIR CONSISTENCIA ENTRE EL AVANCE FINANCIERO Y EL FÍSICO. LA MATRÍCULA SE REBASÓ POR LA AMPLIACIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA.
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DE LA JUVENTUD															
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DE LA JUVENTUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	0	0	0%	27,513	0	PROYECTO	5	0	0%	ESTE PROGRAMA TIENE COMO OBJETIVO EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN LA JUVENTUD QUERETANA A TRAVÉS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS. LA APORTACIÓN ES BIPARTITA ESTADO-FEDERACIÓN CUYA EJECUCIÓN DEL GASTO SE REALIZARÁ EN EL SIGUIENTE EJERCICIO YA QUE LAS APORTACIONES SE REALIZARON HASTA FINAL DEL 2008 PERO A LA FECHA AÚN NO SE HAN REUNIDO LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DE ESTE PROGRAMA. DEBIDO A LOS CAMBIOS DE FUNCIONARIOS EN LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EQUIPAMIENTO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	90,623,851	90,623,851	90,623,851	90,623,851	100%	9,721	9,721	PROYECTO	1	1	100%	OBRA CERRADA
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA PROFESIONALIZACIÓN	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	96,526	96,526	96,526	96,526	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA CERRADA
BOLSA SUBSEMUN RECURSO PENDIENTE DE ASIGNAR (PRODUCTOS FINANCIEROS)	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	0	0	0	0	0%	491,223	0	PROYECTO	1	0	0%	
SUBSEMUN PRODUCTOS FINANCIEROS	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	0	0	0	0	0%	635,933	635,933	PROYECTO	1	1	100%	COMPRA DE LAMPARAS Y CAPACITACIÓN / OBRA CERRADA
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO CON SIMULADOR DE INUNDACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,813,552	3,813,552	3,813,552	298,242	8%	0	0	PROGRAMA	1	1	60%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLA LA ADQUISICION DE ESTACION METEOROLOGICA,ADQUISICION DE SISTEMA DIGITAL,INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION,HONORARIOS,TORRES VIATICOS,ELABORACION DEL SIMULADOR DE INUNDACION A LA FECHA CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 45% COMO OBJETIVO ES PROVEER INFORMACION PARA EL ENTORNO PERMANENTE Y EN TIEMPO REAL PARA EVITAR PERDIDAS DE VIDAS HUMANAS POR INUNDACIONES,UN SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO PARA EL ESTADO DE QUERETARO A EFECTUARSE EN UN PLAZO DE DOCE MESES CON LA CAPACIDAD DE CREAR BASE DE DATOS QUE PERMITAN GUARDAR INFORMACIONHISTORICA ACERCA DE LAS VELOCIDADES DEL VIENTO,PRECIPITACION PLUVIAL,NIVELES DE ALMACENAMIENTO Y CAUDAL,ASI COMO SIMULADOR DE INUNDACION QUE A TRAVES DE LA INTERFASE Y DE MANERA AUTOMATICA INCORPORA DATOS ENLAS ESTACIONES PARA EFECTUAR EL MODELO DE LAS INUNDACIONES.	
MUESTRA ITINERANTE DE PROTECCION CIVIL	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,890,000	1,890,000	1,890,000	872,008	46%	0	0	PROGRAMA	1	1	60%	ESTE PROYECTO ABARCA ADQUISICION DE EQUIPO MULTIMEDIA,EQUIPO DE COMPUTO,EQUIPO DE COMUNICACION,EQUIPO DE TRANSPORTE,MATERIAL DIDACTICO,EQUIPO DE SOPORTE ELECTRICO,ESCENOGRAFIA,EQUIPO DE MONTAJE,HERRAMIENTA,INSTALACION ELECTRICA,MOBILIARIO AVANCE FISICO A LA FECHA CUENTA CON UN 50%.	
APORTACIONES FEDERALES (006 REGISTROS)																
FAEB				27,375,070	27,375,070	27,375,070	27,375,070	100%	0	0			24	24	100%	
SERVICIOS PERSONALES NOMINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,375,070	27,375,070	27,375,070	27,375,070	100%	0	0	PROYECTO	24	24	100%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL PRESUPUESTO MODIFICADO DEL FAEB A DICIEMBRE DE 2008, PERO QUE FUERON RECIBIDOS EN EL EJERCICIO DE 2009, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AL NUMERO DE QUINCENAS PROGRAMADAS PAGAR DURANTE EL AÑO, TENIENDO APROXIMADAMENTE 14,500 PLAZAS QUE SE PAGAN QUINCENALMENTE.	
FASSA				273,794,780	273,794,780	273,794,780	273,794,780	100%	1,073,172	1,073,172		393,694	393,694	100%		
1 SP C	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	208,914,717	208,914,717	208,914,717	208,914,717	100%	1,073,172	1,073,172	ATENCIÓN MEDICA	175,392	175,392	100%	CONCLUIDO, EN EL PRIMER TRIMESTRE, SE EJERCIO EL IMPORTE PENDIENTE DE INTERESES, EN CANTIDAD DE \$279,425.00 LOS INTERESES SE UTILIZARON PARA CUBRIR PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE SESEQ.	
1 SP C 08 C	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,100,000	17,100,000	17,100,000	17,100,000	100%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	175,392	175,392	100%	EL REFERIDO RECURSO FUE RECIBIDO EN EL PRESENTE EJERCICIO 2009	
OTROS GASTOS DE OPERACION 1 GO C	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,780,063	47,780,063	47,780,063	47,780,063	100%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	42,910	42,910	100%	CONCLUIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE, SE EJERCIO EL REMANENTE DEL 2008 POR \$121,215.00	
FAIS				125,918,489	125,918,489	125,917,108	111,909,733	89%	1,350,965	78,254		302,678	244,664	81%		
FISM																
AGUA POTABLE																
SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION																
ADEMADO DE POZO SUBESTACION Y EQUIPAMIENTO	13-PENAMILLER	CERRO COLORADO	RURAL	300,000	300,000	300,000	174,062	58%	0	0	SISTEMA	1	1	50%		
RED DE AGUA DE 2" COL. VILLAS DE GUADALUPE	13-PENAMILLER	PEÑAMILLER	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	850	0	0%		
RED DE ALIMENTACION DE AGUA DE 1"	13-PENAMILLER	PIEDRA GORDA	RURAL	120,000	120,000	120,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	200	0	0%	SE INICIARA EL PROXIMO TRIMESTRE	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	LA VALLA	URBANO	910,603	910,603	910,603	910,603	100%	0	0	METRO LINEAL	2,489	2,489	100%	OBRA FINALIZADA	
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL CAMINO REAL (RUMBO AL MANANTIAL)	16-SAN JUAN DEL RIO	PERALES	RURAL	89,096	89,096	89,096	89,096	100%	0	0	METRO LINEAL	275	275	100%	OBRA FINALIZADA	
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE A UN COSTADO CALLE ENCINOS	16-SAN JUAN DEL RIO	LA MAGDALENA	RURAL	121,711	121,711	121,711	121,711	100%	0	0	METRO LINEAL	311	311	100%	OBRA FINALIZADA	
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMIIANO ZAPATA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN MIGUEL ARCANGEL	RURAL	76,677	76,677	76,677	76,677	100%	0	0	METRO LINEAL	246	246	100%	OBRA FINALIZADA	
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE	16-SAN JUAN DEL RIO	LAGUNA DE LOURDES	RURAL	107,737	107,737	107,737	107,737	100%	0	0	METRO LINEAL	153	153	100%	OBRA FINALIZADA	
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PARA DAR SERVICIO AL JARDIN DE NIÑOS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	OBRA CANCELADA, SE REALIZO CAMBIO DE OBRA	
INTRODUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LATERAL A LA CARRETERA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN SEBASTIAN DE LAS BARRANCAS NORTE	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	OBRA CANCELADA, SE REALIZO CAMBIO DE OBRA	
LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA DE 4" "PURISIMA DE ARISTA"	3-ARROYO SECO	PURISIMA DE ARISTA	RURAL	1,342,602	1,342,602	1,342,602	684,547	51%	0	0	METRO LINEAL	10,240	5,089	50%	ESTA OBRA FUE INCLUIDA DEBIDO A LA MODIFICACION DE LA PROPUESTA DE OBRA 2008 QUE AUTORIZO CABILDO EL 6 DE NOVIEMBRE-08.	
AMPLIACION AMPL. DE RED DE AGUA DE 2" (2A ETAPA)	13-PENAMILLER	EL LINDERO	RURAL	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	750	0	0%	ESTA OBRA SE INICIARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPL. DE RED DE AGUA DE 2"(2A ETAPA)	13-PEÑAMILLER	AGUA FRIA	RURAL	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,062	0	0%	ESTA SE INIARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
EQUIPO DE BOMBEO Y RED DE AGUA POTABLE	13-PEÑAMILLER	EL PILON	RURAL	60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE	16-SAN JUAN DEL RIO	ESTANCIA DE BORDOS	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	OBRA CANCELADA. SE REALIZO CAMBIO DE OBRA DEBIDO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE SAN SEBASTIAN ORIENTE PONIENTE	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN SEBASTIAN DE LAS BARRANCAS NORTE	RURAL	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,579	1,579	100%	OBRA FINALIZADA
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	18-TOLIMAN	TOLIMAN	URBANO	571,396	571,396	571,396	571,396	100%	0	0	METRO LINEAL	3,561	3,561	100%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE "LAGUNA DE LA CRUZ"	3-ARROYO SECO	LAGUNA DE LA CRUZ	RURAL	116,388	116,388	116,388	116,388	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	DEBIDO A MODIFICACIONES EN LA PROPUESTA DE OBRA 2008, CABILDO AUTORIZO LA MODIFICACION A ESTA OBRA EL 5 DE NOV-08, INCLUYENDOLA EN DICHA PROPUESTA. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA.
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	5-COLÓN	EL NUEVO RUMBO	RURAL	98,779	98,779	98,779	98,779	100%	0	0	METRO LINEAL	628	628	100%	
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	8-HUIMILPAN	SAN PEDRO	RURAL	105,415	105,415	105,415	105,415	100%	0	0	METRO LINEAL	118	118	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE RED AGUA DE 2"	13-PEÑAMILLER	RIO BLANCO	RURAL	250,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,291	0	0%	ESTA OBRA SE INICIARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
REHABILITACION DE RED DE AGUA DE 2"	13-PEÑAMILLER	EL FRONTONCILLO	RURAL	300,000	300,000	300,000	12,477	4%	0	0	METRO LINEAL	1,260	0	0%	SE INICIARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	13-PEÑAMILLER	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	114,074	114,074	114,074	114,074	100%	0	0	SISTEMA	20	19	95%	
REHAB RED AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 217 ML 4 EL JAGUE GRANDE	7-EZEQUIEL MONTES	EL JAGUEY GRANDE	RURAL	34,316	34,316	34,316	34,316	100%	0	0	METRO LINEAL	160	160	100%	OBRA TERMINADA
DOTACION DE AGUA															
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29,015	29,015	29,015	29,015	100%	0	0	METROS CUBICOS	40	40	100%	LA OBRA PERTENECE A LA COMUNIDAD DE PIEDRAS NEGRAS
NORIAS															
REHABILITACION															
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE COLECTOR PLUVIAL AL CENTRO DE LA OBLACION	11-EL MARQUES	SAN VICENTE FERRER	RURAL	405,493	405,493	405,493	405,493	100%	0	0	ONGRIA	1	1	100%	LA UNIDA DE MEDIDA ES 1 COLECTOR PLUVIAL
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
ADEMADO DE POZO Y REGISTRO	13-PEÑAMILLER	LA PLAZUELA	RURAL	350,000	350,000	350,000	328,775	94%	0	0	POZO	1	1	90%	ESTA OBRA SE CONCLUIRA EL PROXIMO TRIMESTRE
AMPL. PERFORACION DE POZO (60M)	13-PEÑAMILLER	EL CARRIZALILLO	RURAL	120,000	120,000	120,000	100,498	84%	0	0	POZO	1	1	80%	ESTA OBRA SE CONCLUIRA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
CONTRUCCION DE POZO (1A ETAPA)	13-PEÑAMILLER	LOS ALAMOS	RURAL	300,000	300,000	300,000	220,627	74%	0	0	POZO	1	1	50%	ESTA OBRA SE CONCLUIRA EN SIGUIENTE TRIMESTRE
PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	49,951	49,951	49,951	49,951	100%	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE UNA DE ACUERDO AL PROYECTO, 1 SISTEMA)
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CAPTACION DE AGUA Y ATRAQUES	13-PEÑAMILLER	EL SALADO	RURAL	50,000	50,000	50,000	43,250	87%	0	0	TANQUE	1	1	80%	ESTA OBRA CONCLUIRA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE DEPOSITO 18M3	13-PEÑAMILLER	PUERTO DE SANTA MARIA	RURAL	90,000	90,000	90,000	87,789	98%	0	0	METROS CUBICOS	18	10	56%	ESTA SE CONCLUIRA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
CONTRUCCION DE DEPOSITO 18M3	13-PEÑAMILLER	EL COMEDERO	RURAL	90,000	90,000	90,000	88,106	98%	0	0	TANQUE	1	1	80%	ESTA OBRA SE CONCLUIRA EL SIGUINTE TRIMESTRE
TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE 280M3 "PURISIMA DE ARISTA"	3-ARROYO SECO	PURISIMA DE ARISTA	RURAL	72,142	72,142	72,142	72,142	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	DEBIDO A LA MODIFICACION DE LA PROPUESTA DE OBRA 2008, CABILDO AUTORIZO EL 6 DE NOV-08 LA INCLUSION DE ESTA OBRA . LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA.
COMPLEMENTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE FERROCEMENTO	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO GUADALUPE	RURAL	11,554	11,554	11,554	11,554	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURE EN LA UNIDAD DE MEDIDA TANQUE POR QUE NO EXISTE TERMINACION QUE ES LA CORRECTA
CONSTRUCCION DE TANQUE DE FERROCEMENTO	4-CADEREYTA DE MONTES	CORRAL BLANCO	RURAL	18,672	18,672	18,672	18,672	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 09. SE CAPTURE EN LA UNIDAD DE MEDIDA TANQUE POR QUE NO EXISTE TERMINACION QUE ES LA CORRECTA
REHABILITACION															
REHABILITACION DE DEPOSITO	5-COLÓN	ALITOS	RURAL	46,905	46,905	46,905	46,905	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO DE POZO	13-PEÑAMILLER	LA PLAZUELA	RURAL	300,000	300,000	300,000	228,600	76%	0	0	TANQUE	1	1	90%	
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
OTROS															
AMPLIACION DE COLECTOR GENERAL EN CAMINO REAL	11-EL MARQUES	GENERAL LAZARO CÁRDENAS (EL COLORADO)	URBANO	239,454	239,454	239,454	239,454	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA DEL RIO	11-EL MARQUES	LA CANADA	URBANO	67,584	67,584	67,584	67,584	100%	0	0	RED	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA.
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,583	23,583	23,583	23,583	100%	0	0	METRO LINEAL	54	54	100%	LA LOCALIDAD ES SECTOR LA VEGA. OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL)
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL Y REHABILITACION DE CALLES AL CENTRO DE LA POBLACION	11-EL MARQUES	CERRITO COLORADO (LA CURVA)	RURAL	955,182	955,182	955,182	955,182	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	PROGRAMADO ANUAL ES 1 OBRA
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE RIO BRAVO	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	102,507	102,507	102,507	102,507	100%	0	0	RED	1	1	100%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE A ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION	11-EL MARQUES	SALDARRIAGA	RURAL	271,940	271,940	271,940	271,940	100%	0	0	RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EL DERRUMBADERO	13-PEÑAMILLER	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	37,833	95%	0	0	RED	1	0	80%	
INTRODUCCION DE DRENAJE EN CIRCUITO SAN JUAN DEL RIO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	303,571	303,571	303,571	303,571	100%	0	0	METRO LINEAL	431	431	100%	OBRA FINALIZADA
INTRODUCCION DE DRENAJE EN SEGUNDA PRIVADA PUENTE DE FIERRO	16-SAN JUAN DEL RIO	BARRIO LA CONCEPCION	RURAL	60,760	60,760	60,760	60,760	100%	0	0	METRO LINEAL	71	71	100%	OBRA FINALIZADA
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIRUAHUA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	556,897	556,897	556,897	556,897	100%	0	0	METRO LINEAL	936	936	100%	OBRA FINALIZADA
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL FERROCARRIL	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	186,614	186,614	186,614	186,614	100%	0	0	METRO LINEAL	336	336	100%	OBRA FINALIZADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO	16-SAN JUAN DEL RIO	GALINDO (SAN JOSE GALINDO)	URBANO	228,647	228,647	228,647	228,647	100%	0	0	0 METRO LINEAL	317	317	100%	OBRA FINALIZADA
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 6 DE MAYO Y RIVA PALACIO	16-SAN JUAN DEL RIO	SABINO CHICO	RURAL	501,208	501,208	501,208	501,208	100%	0	0	0 METRO LINEAL	523	523	100%	OBRA FINALIZADA
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIVISION DEL NORTE	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA BARBARA DE LA CUEVA	RURAL	274,597	274,597	274,597	274,597	100%	0	0	0 METRO LINEAL	480	480	100%	OBRA FINALIZADA
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FUNDADORES	16-SAN JUAN DEL RIO	PALMA DE ROMERO	RURAL	388,445	388,445	388,445	388,445	100%	0	0	0 METRO LINEAL	399	399	100%	OBRA FINALIZADA
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CAMINO REAL	16-SAN JUAN DEL RIO	CERRO GORDO	RURAL	222,964	222,964	222,964	222,964	100%	0	0	0 METRO LINEAL	102	102	100%	OBRA FINALIZADA
INTRODUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUERETARO Y DEPORTIVA	16-SAN JUAN DEL RIO	EL CAZADERO	URBANO	399,253	399,253	399,253	399,253	100%	0	0	0 METRO LINEAL	792	792	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE DESCARGAS DE DRENAJE	3-ARROYO SECO	ARROYO SECO	URBANO	99,000	99,000	99,000	97,696	99%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	DEBIDO A LA MODIFICACION DEL POA 2008 QUE SE APROBO POR ACUERDO DE CABILDO EL 5 DE NOV-08; ESTA OBRA SUFRIO MODIFICACIONES EN SU PROPUESTA INICIAL. LA UNIDAD DE MEDIDA SON SALIDAS.
CONSTRUCCION DE DESCARGAS DE DRENAJE	3-ARROYO SECO	PURISIMA DE ARISTA	RURAL	74,250	74,250	74,250	72,810	98%	0	0	0 OBRA	75	75	100%	DEBIDO A MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON EN EL POA 2008, MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO EL 5 DE NOV-08; ESTA OBRA SE MODIFICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON SALIDAS.
CONSTRUCCION DE DRENAJE 5A ETAPA	3-ARROYO SECO	ARROYO SECO	URBANO	330,000	330,000	330,000	324,271	98%	0	0	0 METRO LINEAL	1,300	1,300	100%	LA PROPUESTA DE OBRA SUFRIO MODIFICACIONES POR ACUERDO DE CABILDO EL 5 DE NOV-2008, POR LO QUE ESTA OBRA REDUJO SU PRESUPUESTO.
CONSTRUCCION DE DRENAJE 5A ETAPA	3-ARROYO SECO	PURISIMA DE ARISTA	RURAL	495,000	495,000	495,000	484,040	98%	0	0	0 METRO LINEAL	1,300	1,300	100%	POR ACUERDO DE CABILDO, EL 5 DE NOV-08, LA PROPUESTA DE OBRA DEL 2008 SUFRIO MODIFICACIONES Y LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE PURISIMA 5A ETAPA" SE MODIFICO.
PROGRAMA MICROREGIONES	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,247,500	1,247,500	1,247,500	1,247,500	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
INTRODUCCION RED DE DRENAJE PRIMERA ETAPA	6-CORREGIDORA	JOAQUIN HERRERA	RURAL	1,782,113	1,782,113	1,782,113	1,782,113	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,250	1,250	100%	EL REMANENTE \$517,887.00 DE ESTE PROGRAMA SE ASIGNA A LA OBRA BOLSA 2008
AMPLIACION AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ABANDONADOS BARRIO STA MARIA DE GPE	11-EL MARQUES	LA CAÑADA	URBANO	252,125	252,125	252,125	252,125	100%	0	0	0 METRO LINEAL	280	280	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAN VICENTE FERRER Y ALFAJAYUCAN	11-EL MARQUES	LA CAÑADA	URBANO	212,076	212,076	212,076	212,076	100%	0	0	0 METRO LINEAL	355	355	100%	
RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS GIRASOLES DEL BARRIO DE SANTA MARIA GPE	11-EL MARQUES	LA CAÑADA	URBANO	217,551	217,551	217,551	217,551	100%	0	0	0 METRO LINEAL	180	180	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MIGUEL HIDALGO, UNIVERSIDAD Y CERRITOS	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA BARBARA DE LA CUEVA	RURAL	89,000	89,000	89,000	89,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	725	725	100%	OBRA FINALIZADA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MADERO Y OCAMPO	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS CRUCES (FAMILIA CRUZ MARTINEZ)	RURAL	164,653	164,653	164,653	164,653	100%	0	0	0 METRO LINEAL	450	450	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009, CON REDUCCION PRESUPUESTAL
AMPLIACION RED DE DRENAJE	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DE LEÓN	RURAL	15,484	15,484	15,484	15,484	100%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER. TRIMESTRE 2009
AMPLIACION RED DE DRENAJE	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	285,000	285,000	285,000	240,816	91%	0	0	0 METRO LINEAL	820	745	91%	OBRA EN PROCESO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE DRENAJE	5-COLÓN	VISTA HERMOSA	RURAL	430,000	430,000	430,000	430,000	100%	0	0	RED	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	5-COLÓN	COLONIA NUEVO PROGRESO	RURAL	171,892	171,892	171,892	171,892	100%	0	0	METRO LINEAL	325	325	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	5-COLÓN	EL LINDERO	RURAL	184,817	184,817	184,817	184,817	100%	0	0	METRO LINEAL	290	290	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	5-COLÓN	LA CARBONERA	RURAL	229,232	229,232	229,232	229,232	100%	0	0	METRO LINEAL	416	416	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	5-COLÓN	LOS QUIOTES (SAN JOSE LOS QUIOTES)	RURAL	162,616	162,616	162,616	162,616	100%	0	0	RED	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	5-COLÓN	NUEVO ÁLAMOS	RURAL	514,408	514,408	514,408	514,408	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	5-COLÓN	PURISIMA DE CUBOS (LA PURISIMA)	RURAL	183,191	183,191	183,191	183,191	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	5-COLÓN	SAN JOSE LA PEÑUELA (LA PEÑUELA)	RURAL	239,459	239,459	239,459	239,459	100%	0	0	RED	1	1	100%	
AMPLIACION RED DE DRENAJE	5-COLÓN	EL NUEVO RUMBO	RURAL	236,643	236,643	236,643	236,643	100%	0	0	RED	1	1	100%	
AMPLIACION RED DE DRENAJE	5-COLÓN	PUERTA DE ENMEDIO	RURAL	185,186	185,186	185,186	185,186	100%	0	0	RED	1	1	100%	
AMPLIACION RED DE DRENAJE	5-COLÓN	VISTA HERMOSA	RURAL	125,312	125,312	125,312	0	0%	0	0	METRO LINEAL	290	0	0%	
AMPLIACION RED DE DRENAJE EL CARDONAL	7-EZEQUIEL MONTES	EL CARDONAL (LA TIJERA)	RURAL	5,175	5,175	5,175	5,175	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA.
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS REHABILITACIÓN															
REHABILITACION DE COLECTOR	3-ARROYO SECO	PURISIMA DE ARISTA	RURAL	231,000	231,000	231,000	227,663	99%	0	0	ESTACIONES	800	800	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS LINEALES.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	18-TOLIMÁN	TOLIMAN	URBANO	990,000	990,000	990,000	990,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	13-PENAMILLER	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	10,812	11%	0	0	PLANTA	5	0	0%	
REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO VARIAS LOCALIDADES	13-PENAMILLER	PENAMILLER	URBANO	50,000	50,000	50,000	49,893	100%	0	0	PLANTA	1	1	90%	
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	5-COLÓN	EL BLANCO	URBANO	494,500	494,500	494,500	494,500	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	5-COLÓN	ESPERANZA	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
LETRINAS CONSTRUCCIÓN															
CONST. DE LETRINAS	13-PENAMILLER	EL CAJÓN	RURAL	180,000	180,000	180,000	0	0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	10	0	0%	ESTA OBRA SE INICIARA EL PROXIMO TRIMESTRE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE LETRINAS	3-ARROYO SECO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	280,037	280,037	280,037	271,791	97%	0	0	0LETRINA, METROS CUBICOS	41	41	100%	LA PROPUESTA DE OBRA INICIAL SUFRIO MODIFICACIONES POR ACUERDO DE CABILDO EL 5 DE NOV-2008. ESTA OBRA REDUJO SU PRESUPUESTO INICIAL.
TANQUES SEPTICOS CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	3-ARROYO SECO	CONCA	RURAL	106,920	106,920	106,920	105,511	99%	0	0	0TANQUE	18	18	100%	DEBIDO A MODIFICACIONES EN LA PROPUESTA DE OBRA 2008, CABILDO APROBO MEDIANTE SEION REALIZADA EL 5 DE NOV-08, LA INCLUSION DE ESTA OBRA, LA UNIDAD DE MEDIDA SON LETRINAS.
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS OTROS															
COMPLEMENTO DE AMPLIACION E ALCANTARILLADO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,590	12,590	12,590	12,590	100%	0	0	0METRO LINEAL	150	150	100%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2009 (SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE EL CORRECTO, PUEBLO NUEVO VIZARRON)
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,610	8,610	8,610	8,610	100%	0	0	0METRO LINEAL	120	120	100%	LOCALIDAD CORRECTA EL JABALI, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIM. 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL)
EQUIPAMIENTO DE CARGAMO DE BOMBEO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	137,425	137,425	137,425	0	0%	0	0	0PERSONA	20,000	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN EQUIPAMIENTO Y LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. LOS LLANITOS
CONSTRUCCION DE LETRINAS LA HIGUERA	7-EZEQUIEL MONTES	LA HIGUERA	RURAL	115,165	115,165	115,165	115,165	100%	0	0	0OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA. COSTO TOTAL 200,829.90 DIFERENCIA APROBACION BENEFICIARIOS
URBANIZACION MUNICIPAL CALLES															
CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAREZ	11-EL MARQUES	LA LOMA	RURAL	227,624	227,624	227,624	227,624	100%	0	0	0ANDADOR	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA CALLE	11-EL MARQUES	LA MARIOLA (EL ROSARIO)	RURAL	235,887	235,887	235,887	235,887	100%	0	0	0ANDADOR	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE H. COLEGIO MILITAR PENAMILLER	13-PENAMILLER	PENAMILLER	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0METROS	500	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CUESTA COLORADA	13-PENAMILLER	CUESTA COLORADA	RURAL	118,000	118,000	118,000	117,110	99%	0	0	0METROS CUADRADOS	335	300	90%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR, DE CALLE JACARANDAS A CAPILLA, COL LA CRUZ DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	283,732	283,732	283,732	283,732	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	328	217	66%	EL AVANCE FISICO ES DIFERENTE AL FINANCIERO, EN RAZON DE QUE LA DEPENDENCIA EJECTURA ES LA RESPONSABLE DE DICHA ACTUALIZACION
ASFALTO EN CALLES EMILIANO ZAPATA E IGNACIO ZARAGOZA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	928,578	928,578	928,578	928,578	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	1,615	1,615	100%	OBRA FINALIZADA
ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN AV SANTA CRUZ 2DA ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	1,196,715	1,196,715	1,196,715	1,196,715	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	5,193	5,193	100%	OBRA FINALIZADA
ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD 1RA ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	DOLORES CUADRILLA DE ENMEDIO	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	OBRA FINALIZADA
ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE MEZQUITAL	16-SAN JUAN DEL RIO	EL CARRIZO	RURAL	398,711	398,711	398,711	398,711	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	1,902	1,902	100%	OBRA FINALIZADA
ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE SANTA FE	16-SAN JUAN DEL RIO	COLONIA SANTA FE	RURAL	575,137	575,137	575,137	575,137	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	3,238	3,238	100%	OBRA FINALIZADA
ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	16-SAN JUAN DEL RIO	SALTO DE VAGUERIAS	RURAL	999,501	999,501	999,501	999,501	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	5,221	5,221	100%	OBRA FINALIZADA
ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE CICUITO DE AUTOBUSES	16-SAN JUAN DEL RIO	LA LLAVE	URBANO	1,477,830	1,477,830	1,477,830	1,477,830	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	8,997	8,997	100%	OBRA FINALIZADA
BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE CAMINO DE ACCESO AL JARDI DE NIÑOS	16-SAN JUAN DEL RIO	SOLEDAD DEL RIO	RURAL	59,893	59,893	59,893	59,893	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	122	122	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE UN DREN CALLE CROACIA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	999,000	999,000	999,000	999,000	100%	0	0	0METROS	238	238	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO CALLE DE ACCESO DE BORDOS 2DA ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN PABLO POTRERILLOS	RURAL	149,466	149,466	149,466	149,466	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	1,024	1,024	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO CALLE LAURELES	16-SAN JUAN DEL RIO	EL SITIO	RURAL	349,892	349,892	349,892	349,892	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	1,337	1,337	100%	OBRA FINALIZADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
EMPEDRADO DE CALLE AV. DE LAS ROSAS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	156,793	156,793	156,793	156,793	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	998	998	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO DE CALLE DIVISION DEL NORTE	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	183,281	183,281	183,281	183,281	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,040	1,040	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO DE CALLE LAURELES Y CALLE TULIPAN	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN MIGUEL GALINDO	RURAL	699,990	699,990	699,990	699,990	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,998	3,998	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO DE CALLE LAZARO CARDENAS	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA ROSA XAJAY	URBANO	359,056	359,056	359,056	359,056	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,486	2,486	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO DE CALLE LOS ARBOLITOS	16-SAN JUAN DEL RIO	LA ESTANCITA	RURAL	109,825	109,825	109,825	109,825	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	158	158	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO DE CALLE PALOMARES Y CALLE DE LA CRUZ	16-SAN JUAN DEL RIO	SOLEDAD DEL RIO	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA CANCELADA, SE REALIZO CAMBIO DE OBRA DEBIDO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD
EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN PEDRO POTRERILLOS	RURAL	160,984	160,984	160,984	160,984	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,188	1,188	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	LA CORREGIDORA	RURAL	249,765	249,765	249,765	249,765	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,417	1,417	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO DE CALLE QUERETARO 2DA ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	EL CAZADERO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA CANCELADA, SE REALIZO CAMBIO DE OBRA DEBIDO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD
EMPEDRADO DE CALLE RINCON DEL PROGRESO	16-SAN JUAN DEL RIO	SIN NOMBRE (EJIDO SAN ISIDRO)	RURAL	165,025	165,025	165,025	165,025	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	642	642	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO DE CALLE SIN NOMBRE	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA RITA	RURAL	91,125	91,125	91,125	91,125	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	598	598	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO DE CALLES GARDENIAS, GIRASOL Y CLAVES	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	478,341	478,341	478,341	478,341	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,442	4,442	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO DE CALLES MA. JOSE ALCALA, RAUL ALCALA Y HUGO SANCHEZ	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	437,545	437,545	437,545	437,545	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,985	2,985	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CAMINO REAL QUE CONECTA CON SAN MIGUEL ARCANGEL	16-SAN JUAN DEL RIO	PUERTA DE PALMILLAS	RURAL	349,980	349,980	349,980	349,980	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,445	1,445	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE BANTHI	16-SAN JUAN DEL RIO	PALMILLAS	RURAL	278,329	278,329	278,329	278,329	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,355	1,355	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE CALANDRIAS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	109,907	109,907	109,907	109,907	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	458	458	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE CIRCUITO QUERETARO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	2,508,949	2,508,949	2,508,949	2,508,949	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	12,619	12,619	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE CONSTITUCION	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN MIGUEL GALINDO	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA CANCELADA, SE REALIZO CAMBIO DE OBRA DEBIDO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD
EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO A LA COLONIA NERIA	16-SAN JUAN DEL RIO	DOLORES GODOY	RURAL	185,258	185,258	185,258	185,258	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,043	1,043	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE FCO. I. MADERO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	362,299	362,299	362,299	362,299	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,703	1,703	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE HENRY FORD, AV. DEL RECURDO Y CALLE SIN NOMBRE	16-SAN JUAN DEL RIO	PUERTA DE PALMILLAS	RURAL	349,700	349,700	349,700	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	0	0%	OBRA NO INICIADA
EMPEDRADO EN CALLE JILGUEROS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	107,970	107,970	107,970	107,970	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	190	190	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE LA CANADA	16-SAN JUAN DEL RIO	PALMILLAS	RURAL	191,305	191,305	191,305	191,305	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	845	845	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE MANUEL GONZALEZ (PAVIMENTO CAMINO DE ACCESO)	16-SAN JUAN DEL RIO	CUARTO CENTENARIO	RURAL	257,289	257,289	257,289	257,289	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,592	1,592	100%	OBRA FINALIZADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EMPEDRADO EN CALLE MARMOL	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA CANCELADA, SE REALIZO CAMBIO DE OBRA
EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO	16-SAN JUAN DEL RIO	EL MIRADOR	RURAL	197,093	197,093	197,093	197,093	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,030	1,030	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE PENSAMIENTO	16-SAN JUAN DEL RIO	LOMA LINDA	RURAL	595,599	595,599	595,599	595,599	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,146	4,146	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE PICACHO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN SEBASTIAN DE LAS BARRANCAS SUR	RURAL	446,871	446,871	446,871	446,871	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,472	3,472	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO	16-SAN JUAN DEL RIO	LA LABORILLA	RURAL	61,077	61,077	61,077	61,077	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	432	432	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE PRIVADA JOSE MA. PINO SUAREZ SUR	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	95,671	95,671	95,671	95,671	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	504	504	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE PROL HIDALGO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA CANCELADA, SE REALIZO CAMBIO DE OBRA DEBIDO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD
EMPEDRADO EN CALLE PROLONGACION HIDALGO	16-SAN JUAN DEL RIO	EL COTO	RURAL	267,656	267,656	267,656	267,656	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,556	1,556	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE RIO AMAZONAS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	350,125	350,125	350,125	350,125	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,576	1,576	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE SAN LUIS, NUEVO LEON, SAN JUAN Y DEPORTIVA	16-SAN JUAN DEL RIO	CAZADERO COL. SANTA ANITA (FAMILIA RAMIREZ)	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,249	2,249	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE	16-SAN JUAN DEL RIO	EL CHAPARRO	RURAL	149,291	149,291	149,291	149,291	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	940	940	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	212,545	212,545	212,545	212,545	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	915	915	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE VICENTE GUERRERO	16-SAN JUAN DEL RIO	ESTANCIA DE BORDOS	RURAL	151,541	151,541	151,541	151,541	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	735	735	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE 13 DE DICIEMBRE Y CORREGIDORA	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA LUCIA	RURAL	225,459	225,459	225,459	225,459	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,180	2,180	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE 15 DE MAYO	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA ROSA XAJAY	URBANO	255,944	255,944	255,944	255,944	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,042	1,042	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	16-SAN JUAN DEL RIO	PASO DE MATA	URBANO	329,608	329,608	329,608	329,608	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,879	1,879	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE 2 DE ABRIL	16-SAN JUAN DEL RIO	EJIDO SAN PEDRO AHUACATLÁN	RURAL	248,398	248,398	248,398	248,398	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,138	1,138	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLEJONES SIN NOMBRE (COMUNICACION AL BO. DE LA CRUZ)	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	117,944	117,944	117,944	117,944	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	387	387	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLES CONSTITUYENTES Y CONSTITUCION YA REVESTIDAS CON TEPETATE	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN SEBASTIAN DE LAS BARRANCAS NORTE	RURAL	740,251	740,251	740,251	740,251	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,914	5,914	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLES DE ACCESO A LA 1RA Y 2DA SECCION	16-SAN JUAN DEL RIO	ESTANCIA DE SANTA LUCIA	RURAL	324,075	324,075	324,075	324,075	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,553	1,553	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA CRUZ ESCANDON	RURAL	128,265	128,265	128,265	128,265	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	660	660	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN PRIVADA VICENTE SUAREZ EN COL. SAN JUAN BOSCO	16-SAN JUAN DEL RIO	SIN NOMBRE	RURAL	300,684	300,684	300,684	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7,000	0	0%	OBRA NO INICIADA
EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	16-SAN JUAN DEL RIO	CERRO GORDO	RURAL	217,868	217,868	217,868	217,868	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,248	1,248	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE CERRADA TURQUEZA Y CERRADA RUBI, COL EL PEDREGAL	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	346,617	346,617	346,617	346,617	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	OBRA FINALIZADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO	16-SAN JUAN DEL RIO	EL CAZADERO	URBANO	438,735	438,735	438,735	438,735	100%	0	0	METROS CUADRADOS	840	840	100%	OBRA FINALIZADA LAS METAS SE MANEJAN EN METROS CUADRADOS YA QUE EL SISTEMA NO MANEJA POSTES COMO METAS
PAVIMENTACION DE ACCESO SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE 2DA ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	SENEGAL DE LAS PALOMAS	RURAL	406,436	406,436	406,436	406,436	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,570	2,570	100%	OBRA FINALIZADA
PAVIMENTACION DE BOULEVARD EN LA CALLE PRINCIPAL	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA MATILDE	RURAL	476,120	476,120	476,120	476,120	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,383	2,383	100%	OBRA FINALIZADA
PAVIMENTO ASFALTICO EN CVALLE ORTENCIA Y DALIA	16-SAN JUAN DEL RIO	SENEGAL DE LAS PALOMAS	RURAL	522,022	522,022	522,022	522,022	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,221	2,221	100%	OBRA FINALIZADA
PAVIMENTO CALLE TOTA CARBAJAL	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	415,021	415,021	415,021	415,021	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,135	5,135	100%	OBRA FINALIZADA
PAVIMENTO CAMINO DE ACCESO A SAN JAVIER 2DA ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JAVIER	RURAL	1,574,309	1,574,309	1,574,309	1,574,309	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11,633	11,633	100%	OBRA FINALIZADA
PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	16-SAN JUAN DEL RIO	OJO DE AGUA	RURAL	868,391	868,391	868,391	868,391	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,584	4,584	100%	OBRA FINALIZADA
REGENERACION URBANA AV. CENTRAL 2DA ETAPA (ELEVACION CICLOPISTA, BANQUETAS Y GUARNICIONES)	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	196,468	196,468	196,468	196,468	100%	0	0	METROS CUADRADOS	413	413	100%	OBRA FINALIZADA
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLE DE ACCESO A LA UTEQ (CALLE LA PALMA) COL VISTA HERMOSA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	23,880	23,880	23,880	23,880	100%	0	0	METROS	1,928	1,928	100%	OBRA FINALIZADA
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLE JUAREZ	16-SAN JUAN DEL RIO	EJIDO SAN PEDRO AHUACATLAN	RURAL	11,421	11,421	11,421	11,421	100%	0	0	METROS	1,168	1,168	100%	OBRA FINALIZADA
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLE BPTÉ, HIDALGO, ZAPATA, JUAREZ Y CEDROS (SANTA CRUZ NIETO)	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	METROS	2,860	2,860	100%	OBRA FINALIZADA
URBANIZACION CALLE DE ACCESO	16-SAN JUAN DEL RIO	BARRIO DE LA CRUZ	RURAL	490,626	490,626	490,626	490,626	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,554	2,554	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LA VERACRUZ	RURAL	132,237	132,237	132,237	132,237	100%	0	0	METROS CUADRADOS	304	304	100%	NO EXISTE UN SUBSECTOR PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, OBRA CONCLUIDA E 3ER TRIMESTRE 2009
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	219,728	219,728	219,728	219,728	100%	0	0	METROS CUADRADOS	608	608	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE, SE AMPLIO RECURSO (LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. LOS SANCHEZ)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS VAZQUEZ	RURAL	175,000	175,000	175,000	12,830	7%	0	0	METROS CUADRADOS	734	53	7%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA POR QUE EN EL CATALOGO NO EXISTE METRO LINEAL QUE ES LA OPCION CORRECTA
EMPEDRADO DE CALLE	4-CADEREYTA DE MONTES	LLANO BLANCO	RURAL	216,000	216,000	216,000	19,320	9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,904	259	9%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
EMPEDRADO DE CALLE LA PENA	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,130	30,130	30,130	30,130	100%	0	0	METROS	140	140	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009, LA LOCALIDAD CORRECTA ES DOVILO, HUBO UN INCREMENTO EN EL MONTO, EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE ES METROS LINEALES
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	EL RANCHITO	RURAL	119,359	119,359	119,359	119,359	100%	0	0	METROS CUADRADOS	220	220	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LLANITOS DE SANTA BARBARA	RURAL	75,548	75,548	75,548	75,548	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009, CON REDUCCION PRESUPUESTAL
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	PORTEZUELO	RURAL	189,477	189,477	189,477	189,477	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,800	3,800	100%	OBRA CONCLUIDA (CON REDUCCION PRESUPUESTAL)
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA CONCEPCION	RURAL	138,246	138,246	138,246	138,246	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,193	4,193	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009, CON REDUCCION PRESUPUESTAL
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	XODHÉ	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	YONTHÉ	RURAL	148,845	148,845	148,845	148,845	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,720	4,720	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009
EMPEDRADO DE CALLES BENITO JUAREZ Y VICENTE SUAREZ	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	59,940	59,940	59,940	59,940	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 (LA LOCALIDAD ES DETHIGA, PERO EL CATALOGO NO DA LA OPCION)
EMPEDRADO DE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA BARBARA	RURAL	127,494	127,494	127,494	127,494	100%	0	0	METROS	361	361	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009, SE TOMO ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA METRO LINEAL, CON REDUCCION PRESUPUESTAL
EMPEDRADO DE VARIAS CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA BARBARA	RURAL	537,776	537,776	537,776	537,776	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,000	9,000	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009, CON REDUCCION PRESUPUESTAL
PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	401,509	401,509	401,509	401,509	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FERIA	4-CADEREYTA DE MONTES	BOXASNI	RURAL	23,314	23,314	23,314	23,314	100%	0	0	METROS			100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 CON REDUCCION PRESUPUESTAL (LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 1 OBRA)
TERMINACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	BELLA VISTA DEL RIO	RURAL	145,277	145,277	145,277	145,277	100%	0	0	METROS CUADRADOS	608	608	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 CON REDUCCION PRESUPUESTAL
URBANIZACION DE CALLE ORQUIDEA	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	225,967	225,967	225,967	225,967	100%	0	0	METROS	110	110	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE (LA LOCALIDAD CORRECTA ES DOVILLO), HUBO UNA REDUCCION EL EL MONTO A EJERCER, SE ELIGIO METRO COMO OPCION EN UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO METRO LINEAL.
BARDA DEL PANTEON DELEGACIONAL	5-COLÓN	AJUCHTLAN	URBANO	545,242	545,242	545,242	545,242	100%	0	0	METROS	404	404	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	5-COLÓN	LA ZORRA	RURAL	117,882	117,882	117,882	117,882	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,800	2,800	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA DEL PANTEON 2A ETAPA	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	478,783	478,783	478,783	478,783	100%	0	0	METROS	373	373	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON GUARNICIONES	5-COLÓN	EL COYOTE	RURAL	68,037	68,037	68,037	68,037	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,200	2,200	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y DENTELLONES	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	99,976	99,976	99,976	99,976	100%	0	0	METROS	200	200	100%	
EMPEDRADO DE CALLE EL MIRADOR	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	169,944	169,944	169,944	169,944	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,800	2,800	100%	
GUARNICIONES Y BANQUETAS	5-COLÓN	PALMAS	RURAL	191,088	191,088	191,088	191,088	100%	0	0	METROS	2,000	2,000	100%	
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 2A.	5-COLÓN	MÉXICO LINDO	RURAL	186,344	186,344	186,344	186,344	100%	0	0	METROS	2,000	2,000	100%	
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	243,702	243,702	243,702	243,702	100%	0	0	METROS	3,000	3,000	100%	
URBANIZACION ACCESO EN CALLE AGUACATE HACIA CALLE CHABACANO	6-CORREGIDORA	SAN JOSE DE LOS OLIVERA	URBANO	165,547	165,547	165,547	165,547	100%	0	0	METROS	498	498	100%	EL REMANENTE \$84453.00 DE ESTA OBRA SE ASIGNARA A LA OBRA BOLSA FISM 2008
CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA 1ER ETAPA BERNAL	7-EZEQUIEL MONTES	BERNAL	URBANO	348,192	348,192	348,192	348,192	100%	0	0	METROS	1	1	100%	OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2009. ACCION CORRESPONDE A UNA OBRA. OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	7-EZEQUIEL MONTES	EL JAQUEY GRANDE	RURAL	286,753	286,753	286,753	286,753	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	850	142%	OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2009. OBRA TERMINADA. SE REALIZO UNA AMPLIACION DE METAS, CON EL RECURSO PROGRAMADO INICIALMENTE. LA AMPLIACION FUE DE 250 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION
PRODUCTOS DE CAPITAL 2008	8-HUMILPAN	SIN NOMBRE	RURAL	0	0	0	0	0%	3,725	0	METROS	0	0	0%	LOS INTERESES GENERADOS SON ACUMULADOS DE LA CTA 2008 EL RUBRO DONDE SE UBICARON LOS INTERESES NO DESGLOZA LA OPCION CORRECTA, DE TAL FORMA QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON PESOS
AMPLIACION SEGUNDA ETAPA DE URBANIZACION DE CALLES CIPRESES ENTRE CALLE FIGUS Y CAMPO DE FUTBOL	11-EL MARQUÉS	PALO ALTO	RURAL	387,007	387,007	387,007	387,007	100%	0	0	METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA
AMPLIACION Y EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA RITA	RURAL	238,321	238,321	238,321	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	800	0	0%	OBRA NO INICIADA
AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	335,545	335,545	335,545	335,545	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	EN EL RUBRO DEL GASTO NO HAY ALGUNO DE ACUERDO AL PROYECTO OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL)
MANTENIMIENTO RENOVACION DE CALLE REVOLUCION	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	578,243	578,243	578,243	578,243	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,680	1,680	100%	OBRA FINALIZADA
REHABILITACION REHABILITACION DE CALLES	13-PENAMILLER	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	85,690	85,690	85,690	35,961	42%	0	0	METROS CUADRADOS	300	30	10%	
REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE 20 DE MAYO. COL. FATIMA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	14,346	14,346	14,346	14,346	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	OBRA FINALIZADA
REHABILITACION DE CAMINO A PERALES 2DA ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	PERALES	RURAL	348,967	348,967	348,967	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	450	0	0%	OBRA NO INICIADA
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE EN CANELO	16-SAN JUAN DEL RIO	BARRIO LA CONCEPCION	RURAL	145,613	145,613	145,613	145,613	100%	0	0	METROS CUADRADOS	634	634	100%	OBRA FINALIZADA
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE KALTEX 2DA ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	BARRIO LA CONCEPCION	RURAL	384,497	384,497	384,497	384,497	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,430	1,430	100%	OBRA FINALIZADA
REHABILITACION DE CALLES (GALEANA)	18-TOLIMAN	SAN MIGUEL	RURAL	52,433	52,433	52,433	52,433	100%	0	0	METROS CUADRADOS	160	160	100%	
REHABILITACION DE CALLES	18-TOLIMAN	SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS	RURAL	137,284	137,284	137,284	137,284	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	100%	
REHABILITACION DE CALLE 5 DE MAYO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	74,385	74,385	74,385	74,385	100%	0	0	METROS CUADRADOS	330	330	100%	OBRA CONCLUIDA. REDUCCION PRESUPUESTAL. LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. DE SAN GASPAR
REHABILITACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	13,570	13,570	13,570	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
REHABILITACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA BARBARA	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	800	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
REHABILITACION Y CIRCULADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	METROS	102	102	100%	OBRA CONCLUIDA(SE CAPTURE EN ESTE RUBRO DEL GASTO YA QUE NO HAY ALGUNO QUE COINCIDA DE ACUERDO AL PROYECTO)(LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML.)
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL BARRIO DE SORIANO	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	
REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA JARDIN CHIGUITO	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA. SE TRASLADA AL EJERCICIO 2009
PASOS VEHICULARES CONSTRUCCION																	
CONSTRUCCION PUENTE ALCANTARILLA SOBRE CANAL EN CALLE SAN ISIDRO Y SAN MATEO	6-CORREGIDORA	COLONIA LOS ANGELES	RURAL	193,200	193,200	193,200	193,200	193,200	100%	0	0	0	METROS LINEALES	20	20	100%	EL REMANENTE \$156,800.00 DE ESTA OBRA SE ASIGNA A LA OBRA DE BOLSA 2008.
PUENTES Y PASOS PEATONALES CONST. DE RAMPA (COL. LOS MORALES)	13-PEÑAMILLER	LA PLAZUELA	RURAL	50,000	50,000	50,000	48,130	48,130	96%	0	0	0	METROS LINEALES	120	100	83%	
CONSTRUCCION DE RAMPA EL ARTE	13-PEÑAMILLER	EL ARTE	RURAL	31,416	31,416	31,416	31,416	31,416	100%	0	0	0	METROS LINEALES	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPA EL PARAISO	13-PEÑAMILLER	EL PARAISO	RURAL	50,000	50,000	50,000	48,276	48,276	97%	0	0	0	METROS LINEALES	120	120	100%	
BANQUETAS EN CALLES CIRCUNDANTES JARDIN DE NIÑOS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	52,695	52,695	52,695	52,695	52,695	100%	0	0	0	METROS LINEALES	228	228	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN CALLE PALOMARES	16-SAN JUAN DEL RIO	SOLEDAD DEL RIO	RURAL	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	0	0	0%	OBRA CANCELADA
CONSTRUCCION PUENTE EN PALOMARES 2DA ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	SOLEDAD DEL RIO	RURAL	171,734	171,734	171,734	171,734	171,734	100%	0	0	0	METROS LINEALES	4	4	100%	OBRA FINALIZADA
AMPLIACION CUENTA DE AJUSTE	8-HUIMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,319	8,319	8,319	0	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	0	0	0%	REMANENTE 2008 ESSTE RECURSO ESTA EN PROCESO DE APROBACION.
REHABILITACION																	
REHABILITACION DE PUENTE UBICADO EN EL CAMINO A VAQUERIAS	16-SAN JUAN DEL RIO	LA LADERA	RURAL	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	100%	0	0	0	METROS LINEALES	7	7	100%	OBRA FINALIZADA
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL OTROS																	
BOLSA CONCENTRADORA DE RECURSOS NO EJERCIDOS	10-LANDA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	177,395	177,395	177,395	0	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	BOLSA CONCENTRADORA DE LOS RECURSOS REPROGRAMADOS 2008. MINISTRADOS Y NO APLICADOS
CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN J.N. GUADALUPE MOSQUEIRA	11-EL MARQUES	SANTA MARIA BEGOÑA	RURAL	701,069	701,069	701,069	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA, OBRA NUEVA CON LOS REMANENTES Y CANCELACIONES DE OTRAS
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO AL BARRIO LA CAMPANA	11-EL MARQUES	SANTA MARIA BEGOÑA	RURAL	288,780	288,780	288,780	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, OBRA NUEVA CON LOS REMANENTES Y CANCELACIONES DE OTRAS
SEGUNDA ETAPA GUARNICIONES BANQUETAS Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO E CALLES DE LOS PASTORES TRAMO DE LA CANCHA A LA BAJADA DEL PANTEON	11-EL MARQUES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	512,111	512,111	512,111	512,111	512,111	100%	12,189	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE AVANCE FISICO
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA CALLE	11-EL MARQUES	LA MARIOLA (EL ROSARIO)	RURAL	163,850	163,850	163,850	163,850	163,850	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMAS VARIOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	1,283,139	1,283,139	1,283,139	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	SE INCREMENTA EL SALDO POR REINTEGRO A PETICION DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACION DE LA FEDERACION EN EL TERCER TRIMESTRE, OBRA CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN 4TO TRIMESTRE (SE TOMA DE ESTE PROYECTO PARA CREAR VARIAS OBRAS)
APOYO A COMUNIDADES	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	175,213	175,213	175,213	175,213	175,213	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	LA OBRA INCLUYE VARIOS APOYOS Y VARIAS COMUNIDADES. OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 CON AMPLIACION PRESUPUESTAL
CONSTRUCCION DE GRADAS PARA LIENZO CHARRO	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIM. 2009
PISO DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	BELLA VISTA DEL RIO	RURAL	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	608	608	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2 TRIMESTRE 09
REHABILITACION DE CAMINO A TZIBANZA	4-CADEREYTA DE MONTES	TZIBANZA	RURAL	43,563	43,563	43,563	43,563	43,563	100%	0	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	OBRA CONCLUIDA. HUBO AMPLIACION DE RECURSO POR EJECER
SUMINISTRO DE MATERIALES VARIAS COMUNIDADES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	50,000	50,000	50,000	27,944	27,944	56%	0	0	0	BENEFICIARIO	1,000	560	56%	OBRA EN PROCESO (VARIAS COMUNIDADES)
TERMINACION DE BARDEADO PERIMETRAL EN PANTEON	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6	6	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA GRADAS	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	257,929	257,929	257,929	257,929	257,929	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
BOLSA PARA OBRAS FISM 2008	6-CORREGIDORA	SANTA BARBARA	RURAL	1,756,391	1,756,391	1,756,391	0	0	0%	921,115	0	0	ACCION	3	0	0%	EL SALDO DE ESTA OBRA SE INTEGRA POR LOS REMANENTES. \$517,887.00 \$ 94,453.00 \$156,800.00 \$997,251.00 TOTAL. \$1,756,391.00 REMANENTE DE INTERESES POR: \$921,115.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REHABILITACION CANCHA DE USOS MULTIPLES LOS PEREZ	7-EZEQUIEL MONTES	EJIDO LOS PEREZ	RURAL	34,042	34,042	34,042	34,042	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
ALUMBRADO PUBLICO																
CONSTRUCCION																
ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VERACRUZ	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	140,949	140,949	140,949	140,949	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	OBRA FINALIZADA
INTRODUCCION ALUMBRADO PUBLICO AV. UNIVERSIDAD	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	837,451	837,451	837,451	837,451	100%	0	0	0	POSTE	21	21	100%	OBRA FINALIZADA
ONTRDUCCION RE DE ALUMBRADO PUBLICOEN CALLE VALLE ROCOSO	16-SAN JUAN DEL RIO	CERRO GORDO	RURAL	415,000	415,000	415,000	0	0%	0	0	0	POSTE	14	0	0%	OBRA POR INICIAR
REUBICACION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, RANCHO DE ENMEDIO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	207,344	207,344	207,344	207,344	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	OBRA FINALIZADA
AMPLIACION																
REHABILITACION DE ELECTRIFICACION VARIAS LOCALIDADES	13-PENAMILLER	PENAMILLER	URBANO	15,000	15,000	15,000	14,908	99%	0	0	0	LUMINARIA	1	1	90%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	16-SAN JUAN DEL RIO	PUERTA DE PALMILLAS	RURAL	217,270	217,270	217,270	217,270	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	OBRA FINALIZADA
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	5-COLÓN	EL POLEO	RURAL	194,861	194,861	194,861	194,861	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED CON ALUMBRADO PUBLICO	5-COLÓN	LOS BENTOS	RURAL	105,528	105,528	105,528	105,528	100%	0	0	0	LUMINARIA	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED CON ALUMBRADO PUBLICO	5-COLÓN	LOS TRIGOS	RURAL	299,878	299,878	299,878	299,878	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED CON ALUMBRADO PUBLICO	5-COLÓN	TIERRA DURA	RURAL	214,950	214,950	214,950	214,950	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE CO LA QUERETANA	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	365,762	365,762	365,762	365,762	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	OBRA TRASLADADA AL EJERCICIO 2009
AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMILPAN	BUENAVISTA	RURAL	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
OBRA COMPLEMENTARIA																
RELOCALIZACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA	13-PENAMILLER	EL ALAMO	RURAL	60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	7	0	0%	
RED DE ELECTRICIDAD																
CONSTRUCCION																
COLOCACION DE 15 POSTES DE ALUMBRADO SERV. 100 LAS CALLES CLAVEL Y VISTA HERMOSA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN MIGUEL GALINDO	RURAL	556,028	556,028	556,028	556,028	100%	0	0	0	POSTE	24	24	100%	OBRA FINALIZADA
INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN FRANCISCO	RURAL	86,748	86,748	86,748	86,748	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	OBRA FINALIZADA
INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DEL RIEL Y SUS 3 PRIVADA	16-SAN JUAN DEL RIO	CASA BLANCA	RURAL	404,019	404,019	404,019	404,019	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	18	18	100%	OBRA FINALIZADA
INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PROLONGACION HIDALGO	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA MATILDE	RURAL	262,703	262,703	262,703	262,703	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	OBRA FINALIZADA
AMPLIACION																
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-EL MARQUES	LA LABORCILLA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0	0	0%	OBRA CANCELADA, EL PROGRAMADO SE DESTINA A OBRA NUEVA
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CAMINO REAL Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO	11-EL MARQUES	GENERAL LAZARO CARDENAS (EL COLORADO)	URBANO	342,544	342,544	342,544	342,544	100%	0	0	0	COLONIA	350	350	100%	PROGRAMADO ANUAL EN METROS LINEALES
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE LUIS ARAGON	11-EL MARQUES	CHICHIMEQUILLAS	URBANO	31,621	31,621	31,621	31,621	100%	0	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA.
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NUEVO AMANECEER BARRIO LA CAMPANA	11-EL MARQUES	SALDARRIAGA	RURAL	238,079	238,079	238,079	238,079	100%	0	0	0	COLONIA	230	230	100%	PROGRAMADO ANUAL EN METROS LINEALES
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SAN JUAQUIN	11-EL MARQUES	LA PIEDAD (SAN MIGUEL COLORADO)	URBANO	196,158	196,158	196,158	196,158	100%	0	0	0	COLONIA	150	150	100%	PROGRAMADO ANUAL EN METROS LINEALES
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE SAN ANDRES Y SAN JOSE	11-EL MARQUES	AMAZCALA	URBANO	319,090	319,090	319,090	319,090	100%	0	0	0	COLONIA	285	285	100%	PROGRAMADO ANUAL EN METROS LINEALES
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ENTRADA ALPUEBLO HASTA LA TV SEC	11-EL MARQUES	EL LOBO	RURAL	349,994	349,994	349,994	349,994	100%	0	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	355	355	100%	PROGRAMADO ANUAL EN METROS LINEALES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA NORTE	11-EL MARQUÉS	COYOTILLOS	RURAL	249,100	249,100	249,100	249,100	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	410	410	100%	PROGRAMADO ANUAL EN METROS LINEALES
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD	11-EL MARQUÉS	SANTA MARIA BEGOÑA	RURAL	334,519	334,519	334,519	334,519	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	380	380	100%	PROGRAMA ANUAL EN METRO LINEAL
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE	11-EL MARQUÉS	AMAZGALA	URBANO	522,591	522,591	522,591	522,591	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	420	420	100%	PROGRAMADO ANUAL EN METROS LINEALES
AMPLIACION DE RED DE NERGIA ELECTRICA EN PRIVADA CAMINO AL SOCAVON	11-EL MARQUÉS	LA CANADA	URBANO	119,615	119,615	119,615	119,615	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	250	250	100%	PROGRAMADO ANUAL EN METROS LINEALES. EL REMANENTE PROGRAMADO SE DESTINA A OBRA NUEVA
AMPL. RED. DE ENERGIA ELECTRICA	13-PEÑAMILLER	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	210,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	0 COLONIA	7	0	0%	
AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA	13-PEÑAMILLER	EL ALAMITO	RURAL	135,000	135,000	135,000	0	0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	3	0	0%	
AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA	13-PEÑAMILLER	LOS LLANOS DE BUENAVISTA	RURAL	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0 COLONIA	4	0	0%	
AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	13-PEÑAMILLER	PENAMILLER	URBANO	120,000	120,000	120,000	0	0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	3	0	0%	
AMPL. RED. DE ENERGIA ELECTRICA(OJO DE AGUA)	13-PEÑAMILLER	LAS MESAS	RURAL	300,000	300,000	300,000	111,250	37%	0	0	0 COLONIA	20	7	35%	
AMPL. RED ENERGIA ELECTRICA	13-PEÑAMILLER	AGUA FRIA	RURAL	125,000	125,000	125,000	0	0%	0	0	0 COLONIA	3	0	0%	
AMPLIACION ELECTRIFICACION LINEA DE DISTRIBUCION VILLAS DE GUADALUPE PENAMILLER	13-PEÑAMILLER	PENAMILLER	URBANO	30,000	30,000	30,000	28,750	96%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	95%	
AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA	13-PEÑAMILLER	MESA DEL TROJE	RURAL	400,000	400,000	400,000	0	0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	50	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE LA CRUZ, SANTA ROSA JAUREGUI	14-QUERETARO	CERRO DE LA CRUZ	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 POSTE	0	0	0%	OBRA CANCELADA
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE PALENQUE MITLA Y PATZCUARO	14-QUERETARO	EL SALITRE	URBANO	465,972	465,972	465,972	465,972	100%	0	0	0 TRANSFORMADOR	356	263	74%	EL AVANCE FISICO ES DIFERENTE AL FINANCIERO, EN RAZON DE QUE LA DEPENDENCIA EJECTURA ES LA RESPONSABLE DE DICHA ACTUALIZACION
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PINO SUAREZ	16-SAN JUAN DEL RIO	EL JAZMIN	RURAL	271,135	271,135	271,135	271,135	100%	0	0	0 POSTE	13	13	100%	OBRA FINALIZADA
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE LATERAL A LA CARRETERA TOLUCA PALMILLAS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN SEBASTIAN DE LAS BARRANCAS NORTE	RURAL	95,409	95,409	95,409	95,409	100%	0	0	0 POSTE	3	3	100%	OBRA FINALIZADA
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COSTADO HOTEL	16-SAN JUAN DEL RIO	GALINDO (SAN JOSÉ GALINDO)	URBANO	164,616	164,616	164,616	164,616	100%	0	0	0 POSTE	4	4	100%	OBRA FINALIZADA
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE GIRASOLES	16-SAN JUAN DEL RIO	SENEGAL DE LAS PALOMAS	RURAL	250,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	0 POSTE	7	0	0%	OBRA POR INICIAR
AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA PARA DAR SERVICIO A LA UNEME	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	132,820	132,820	132,820	132,820	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	OBRA FINALIZADA
AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA EN CALLE QUE BAJA LA ESCUELA	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA ISABEL EL COTO	RURAL	179,454	179,454	179,454	179,454	100%	0	0	0 POSTE	8	8	100%	OBRA FINALIZADA
AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ, MIGUEL HIGALGO Y NICOLAS BRAVO	16-SAN JUAN DEL RIO	LA MESA (LA MESA DE SAN ANTONIO)	RURAL	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0 POSTE	8	0	0%	OBRA POR INICIAR
AMPLIACION RED ELECTRICA 2DA ETAPA EN CALLE VICENTE SUAREZ	16-SAN JUAN DEL RIO	ARCILA	URBANO	292,901	292,901	292,901	292,901	100%	0	0	0 POSTE	4	4	100%	OBRA FINALIZADA
AMPLIACION RED ELECTRICA DE AV. DE LOS CEDROS Y CALLE SIN RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS COL. GUADALUPE DE LAS PEÑAS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	172,399	172,399	172,399	172,399	100%	0	0	0 POSTE	4	4	100%	OBRA FINALIZADA
AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA EN CALLE VICENTE GUERRERO	16-SAN JUAN DEL RIO	VAQUERÍAS	RURAL	194,896	194,896	194,896	194,896	100%	0	0	0 POSTE	5	5	100%	OBRA FINALIZADA
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA	18-TOLIMAN	TOLIMAN	URBANO	352,320	352,320	352,320	0	0%	0	0	0 POSTE	8	0	0%	ESTA OBRA SE TRASLADA A 2010 PARA SU EJECUCION
AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JAVIER	RURAL	312,000	312,000	312,000	312,000	100%	0	0	0 POSTE	80	80	100%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA CONCEPCION	RURAL	198,540	198,540	198,540	198,540	100%	0	0	0 POSTE	8	8	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 2DO. TRIMESTRE 2009
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	190,000	190,000	190,000	0	0%	0	0	0 COLONIA	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE. LS UNIDAD DE MEDIDA ES UNA AMPLIACION
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
OTROS															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
SUBSTACION ELECTRICA EN CASA DEL PRESERO	11-EL MARQUES	PRESA DEL CARMEN	RURAL	79,522	79,522	79,522	79,522	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REUBICACION DE TRANSFORMADOR DE POSTE EXISTENTE A POSTE NUEVO EN LA CALLE PRINCIPAL DE TLACOTE EL ALTO	14-QUERETARO	TLACOTE EL ALTO	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	0	0	0%	OBRA CANCELADA
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS MARTINEZ	RURAL	61,919	61,919	61,919	61,919	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009 CON REDUCCION PRESUPUESTAL
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE CHIQUIHUTE	RURAL	461	461	461	461	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION YA QUE NO EXISTE "TERMINACION" QUE ES LA CORRECTA.
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONI	RURAL	50,000	50,000	50,000	14,936	30%	0	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	8	2	29%	OBRA EN PROCESO (8 LAMPARAS)
REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ORQUIDEA	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYÉ	RURAL	99,374	99,374	99,374	99,374	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009, CON REDUCCION PRESUPUESTAL
REHABILITACION DE TRANSFORMADOR	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	30,600	30,600	30,600	30,600	100%	0	0	0	FAMILIA	8	8	100%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LAS LOMAS
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	4-CADEREYTA DE MONTES	ZITUNI	RURAL	24,560	24,560	24,560	24,560	100%	0	0	0	APOYO	19	19	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL, SE CAPTURA EN LA UNIDAD DE MEDIDA APOYO YA QUE NO EXISTE LAMPARA QUE ES LA CORRECTA.
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-HUIMILPAN	SAN JOSÉ TEPUZAS	RURAL	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE AGUASCALIENTES	8-HUIMILPAN	LA CEJA	RURAL	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
CENTROS DE SALUD																
CONSTRUCCION																
CENTRO DE SALUD (OBRA EXTERIOR)	13-PEÑAMILLER	SAN MIGUEL PALMAS (MISION DE PALMAS)	RURAL	150,000	150,000	150,000	94,016	63%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	56%	
CONSTRUCCION CASA DE SALUD EL MOTOSHI	13-PEÑAMILLER	EL MOTOSHI (LA PAZ)	RURAL	125,000	125,000	125,000	115,228	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	80%	
CONSTRUCCION CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	13-PEÑAMILLER	PUEBLO NUEVO	RURAL	125,000	125,000	125,000	123,666	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CASAS VIEJAS	18-TOLIMÁN	BARRIO DE CASAS VIEJAS	RURAL	22,433	22,433	22,433	22,433	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD SAN PABLO	18-TOLIMÁN	SAN PABLO TOLIMAN	URBANO	139,256	139,256	139,256	139,256	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	64	64	100%	
COMPLEMENTO DE TERMINACION DE CONSULTORIO RURAL	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,658	4,658	4,658	4,658	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	LOCALIDAD CORRECTA LLANITOS DE PATHE. OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURE EN METROS CUADRADOS,CENTROS DE SALUD POR QUE NO EXISTE TERMINACION QUE ES LA CORRECTA
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	CAMARONES	RURAL	149,998	149,998	149,998	149,998	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	33	33	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA BARBARA	RURAL	7,500	7,500	7,500	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	18	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE (SE CAPTURE EN ESTE RUBRO DE GASTO YA QUE NO HAY ALGUNA DE ACUERDO AL PROYECTO)LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUBICO.
AMPLIACION																
CONSTRUCCION DE CONSULTORIO DENTAL	5-COLÓN	GALERAS	RURAL	217,584	217,584	217,584	217,584	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
AMPLIACION CASA DE SALUD LA PURISIMA	7-EZEQUIEL MONTES	LA PURISIMA	RURAL	50,192	50,192	50,192	50,192	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	ACCION CORRESPONDE A UNA OBRA. OBRA TERMINADA
EQUIPAMIENTO																
EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSÉ TEPOZAN	RURAL	29,932	29,932	29,932	29,932	100%	0	0	0	APARATOS MEDICOS	23	23	100%	OBRA CONCLUIDA CON REDUCCION PRESUPUESTAL
TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DIA P/ADULTO MAYOR	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	237,359	237,359	237,359	237,359	100%	0	0	0	APARATOS MEDICOS	1	1	100%	
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	16-SAN JUAN DEL RIO	BUENAVISTA	RURAL	322,333	322,333	322,333	322,333	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	50	50	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA MATILDE	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	0	0	0%	OBRA CANCELADA, SE REALIZO CAMBIO DE OBRA POR NECESIDADES DE LA COMUNIDAD
AMPLIACION																
TERMINACION NDE CASA DE SALUD	5-COLÓN	EL FUENTENO	RURAL	147,771	147,771	147,771	147,771	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																
APOYO APLANTELES DE SALUD	13-PEÑAMILLER	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	42,781	86%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	10	7	70%	
REHABILITACION																
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	5-COLÓN	SANTA MARIA DE GPE. (STA. MA. DEL MEXICANO)	RURAL	190,661	190,661	190,661	190,661	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	448	448	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
EQUIPAMIENTO																
SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO EN CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA NUEVA	RURAL	21,301	21,301	21,301	21,301	100%	0	0	0	APARATOS MEDICOS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN APARATOS MEDICOS POR QUE NO EXISTE EQUIPO COMO UNIDAD DE MEDIDA QUE ES LA CORRECTA
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
CONSTRUCCION																
ADECUACION DE AULA PIVIDEOBACHILLERATO AGUA FRIA	13-PENAMILLER	AGUA FRIA	RURAL	105,000	105,000	105,000	104,199	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CESTEQU	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	255,000	255,000	255,000	179,979	71%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	608	429	71%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE TALLER DE COCINA Y MECANICA ICATEQ	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	1,414,928	1,414,928	1,414,928	1,414,928	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	438	438	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL)
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	5-COLÓN	EL COYOTE	RURAL	548,845	548,845	548,845	548,845	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	512	512	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	5-COLÓN	EL MEZOTE	RURAL	333,361	333,361	333,361	333,361	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	512	512	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN PREPARATORIA U.A.G.	5-COLÓN	AJUCHTLAN	URBANO	334,064	334,064	334,064	334,064	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
PREESCOLAR																
CONSTRUCCION AULA JARDIN DE NIÑOS CUESTA COLORADA	13-PENAMILLER	CUESTA COLORADA	RURAL	250,000	250,000	250,000	207,711	83%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	80%	
CONSTRUCCION BAÑOS Y ANEXOS J. N. FRONTONCILLO	13-PENAMILLER	EL FRONTONCILLO	RURAL	475,615	475,615	475,615	472,969	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA J.N. PUERTO EL AHORCADO	13-PENAMILLER	PUERTO DEL AHORCADO	RURAL	141,000	141,000	141,000	140,291	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	90%	
AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN RANCHO BANTHI	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	234,360	234,360	234,360	234,360	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS	16-SAN JUAN DEL RIO	LA LABORCILLA	RURAL	118,337	118,337	118,337	118,337	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN J.N. ROSA AGAZZI	16-SAN JUAN DEL RIO	OJO DE AGUA	RURAL	424,012	424,012	424,012	424,012	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS	16-SAN JUAN DEL RIO	NUEVO SAN GERMAN	RURAL	248,651	248,651	248,651	248,651	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA J.N. LAS ABEJITAS	16-SAN JUAN DEL RIO	COL. LAZARO CARDENAS (1A. SECC. DEL RODEO)	RURAL	229,998	229,998	229,998	229,998	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION	16-SAN JUAN DEL RIO	SOLEDAD DEL RIO	RURAL	248,532	248,532	248,532	248,532	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. BERTHA VON GLUMER	16-SAN JUAN DEL RIO	EL ROSARIO	RURAL	264,309	264,309	264,309	264,309	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. ISAAC NEWTON	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	248,982	248,982	248,982	248,982	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. LAURA ESCUDERO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN GERMAN	RURAL	248,861	248,861	248,861	248,861	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. MARIA ELENA CHANES	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	249,106	249,106	249,106	249,106	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. MARIANO ABASOLO	16-SAN JUAN DEL RIO	ARCILA	URBANO	248,532	248,532	248,532	248,532	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. REFUGIO SONI	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA CRUZ ESCANDÓN	RURAL	223,312	223,312	223,312	223,312	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE UN AULA J.N. CITLALI	16-SAN JUAN DEL RIO	LA LLAVE	URBANO	237,781	237,781	237,781	237,781	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. DAVID ALFARO SIQUEIROS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	237,995	237,995	237,995	237,995	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN J.N. "CUAUHTEMOC"	18-TOLIMAN	SAN PABLO TOLIMAN	URBANO	50,237	50,237	50,237	50,237	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	19	19	100%	
COMPLEMENTO DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN J.N.	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSÉ TEPOZAN	RURAL	862	862	862	862	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6	6	100%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	TZIQUIA	RURAL	55,046	55,046	55,046	55,046	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	30	30	100%	SE CAPTURÓ EN M2 POR QUE NO EXISTE LA UNIDAD DE ML. QUE ES LA CORRECTA. CONCLUIDA 2° TRIMESTRE 09
CONSTRUCCION DE ANEXOS EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE MARIA IGLESIAS"	5-COLÓN	SAN VICENTE EL ALTO (SAN VICENTE)	RURAL	408,199	408,199	408,199	408,199	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANEXOS EN JARDIN DE NIÑOS "PEDRO ESCOBEDO"	5-COLÓN	EL GALLO	RURAL	457,489	457,489	457,489	457,489	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA. ARTEAGA"	5-COLÓN	AJUCHTLAN	URBANO	263,137	263,137	263,137	263,137	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULAS	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	678,652	678,652	678,652	678,652	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	8	8	100%	
CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR SAN ANTONIO	7-EZEQUIEL MONTES	SAN ANTONIO	RURAL	21,061	21,061	21,061	21,061	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA ACCION CORRESPONDE A UNA OBRA OBRA TERMINADA
REHABILITACION															
CIRCULADO ESC.PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS EL TEQUESQUITE	13-PEÑAMILLER	EL TEQUESQUITE	RURAL	45,000	45,000	45,000	43,813	97%	0	0	0 METROS, BARDAS, CERCOS	35	20	57%	
CIRCULADO ESCUELA PRIMARIA Y J.N. EL ARTE	13-PEÑAMILLER	EL ARTE	RURAL	18,584	18,584	18,584	13,821	74%	0	0	0 METROS, BARDAS, CERCOS	60	40	67%	
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS COLIBRI	16-SAN JUAN DEL RIO	LOS CERRITOS SAN MIGUEL	RURAL	118,978	118,978	118,978	118,978	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
PRIMARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION AULA COCINA 1RA ETAPA EL TEQUESQUITE	13-PEÑAMILLER	EL TEQUESQUITE	RURAL	60,000	60,000	60,000	47,291	79%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	70%	
AULA EN LA PRIMARIA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	249,088	249,088	249,088	249,088	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA ULTIMO EMPERADOR AZTECA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	0%	OBRA CANCELADA, SE REALIZO CAMBIO DE OBRA POR NECESIDADES DE LA COMUNIDAD
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESC. PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS	16-SAN JUAN DEL RIO	EL RODEO	RURAL	424,590	424,590	424,590	424,590	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION	16-SAN JUAN DEL RIO	VISTA HERMOSA (CUASINADA)	RURAL	503,524	503,524	503,524	503,524	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	62	62	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENTIO JUAREZ	18-TOLIMAN	SAN PABLO TOLIMAN	URBANO	220,282	220,282	220,282	220,282	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	68	68	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO BOLDUDO	RURAL	44,126	44,126	44,126	44,126	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CUARTO, OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESC. PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL CHILAR	RURAL	42,900	42,900	42,900	42,900	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	20	20	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL)
TERMINACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	ADJUNTITAS UNO	RURAL	16,000	16,000	16,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
TERMINACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA LAJITA	RURAL	16,672	16,672	16,672	16,672	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	27	27	100%	OBRA CONCLUIDA 2° TRIMESTRE 09
CONSTRUCCION DE ANEXOS ESCUELA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA"	5-COLÓN	EL BLANCO	URBANO	479,786	479,786	479,786	479,786	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA	5-COLÓN	EL ZAMORANO	RURAL	448,652	448,652	448,652	448,652	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. "REPUBLICA DE PANAMA"	5-COLÓN	LA CARBONERA	RURAL	278,364	278,364	278,364	278,364	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	608	608	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CUAHUTEMOC"	5-COLÓN	LAS CENIZAS	RURAL	237,828	237,828	237,828	237,828	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
AULAS CONVENIO USEBEG	6-CORREGIDORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,002,656	3,002,656	3,002,656	3,002,656	100%	50,920	50,920	0 METROS CUADRADOS, AULAS	15	15	100%	EL REMANTE \$997,251.00 SE ASIGNA A LA OBRA BOLSA 2008 Y EL REMANENTE DE LOS INTERESES SE ASIGNA A LA OBRA BOLSA FISM 2008 (\$921,115.00)
AMPLIACION															
TERMINACION DE AULA DE MEDIOS EN EP FORJADORES DE MEXICO 2DA ETAPA COL. NUEVO SAN JUAN	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	79,312	79,312	79,312	79,312	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
MANTENIMIENTO															
APOYO ESPACIOS EDUCATIVOS	13-PEÑAMILLER	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	370,000	370,000	370,000	368,789	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	15	14	93%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA	18-TOLIMAN	BARRIO DE CASAS VIEJAS	RURAL	106,576	106,576	106,576	106,576	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	11	11	100%	FABRICACION DE ARCO TECHO, CON OCHO COLUMNAS
REHABILITACION DE AULA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL AGUACATE	RURAL	45,000	45,000	45,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	25	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, OBRA EN PROCESO
EQUIPAMIENTO															
MOBILIARIO AULA EN LA PRIMARIA (NUEVO SAN ISIDRO)	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	45,097	45,097	45,097	45,097	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	100%	OBRA FINALIZADA
EQUIPAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL RANCHITO	RURAL	8,970	8,970	8,970	8,970	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL LISTADO NO SE ENCUENTRA "EQUIPO DE SONIDO" QUE ES LA CORRECTA.
EQUIPAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	SOMBRERETE	RURAL	8,970	8,970	8,970	8,970	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA "MOBILIARIO" QUE ES LA CORRECTA.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ESC. PRIM.	4-CADEREYTA DE MONTES	BARRIO DE GUADALUPE (CHARCO FRIJO)	RURAL	9,999	9,999	9,999	9,999	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN MOBILIARIO COMO UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO "PUERTA Y VENTANA" QUE ES LA CORRECTA.
SECUNDARIA															
CONSTRUCCION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE BODEGA ESC. T.V. SEC. RIO BLANCO	13-PENAMILLER	RIO BLANCO	RURAL	18,000	18,000	18,000	17,110	95%	0	0	0METROS CUADRADOS, TALLER	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SECUNDARIA TECNICA NO 35 CALLE ERITA SIN JURICA PUEBLO DELEG. SRJ	14-QUERETARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,044,536	1,044,536	1,044,536	1,044,536	100%	0	0	0METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	OBRA CERRADA
AULA EN LA TELESECUNDARIA	16-SAN JUAN DEL RIO	EL ORGANAL	RURAL	246,318	246,318	246,318	246,318	100%	0	0	0METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SEC. JACINTO CANIK	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	480,000	480,000	480,000	0	0%	0	0	0METROS CUADRADOS, AULAS	48	0	0%	OBRA PENDIENTE POR INICIAR
CONSTRUCCION DE AULAS PARA ESCUELA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION	16-SAN JUAN DEL RIO	EJIDO SAN PEDRO AHUACATLAN	RURAL	2,493,247	2,493,247	2,493,247	2,493,247	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	300	300	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TECNICA BENITO SANTOS	16-SAN JUAN DEL RIO	PASO DE MATA	URBANO	249,209	249,209	249,209	249,209	100%	0	0	0METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA	3-ARROYO SECO	LA FLORIDA	RURAL	250,000	250,000	250,000	249,999	100%	0	0	0METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	DEBIDO A LA MODIFICACION DE LA PROPUESTA DE OBRA 2008, MEDIANTE SESION DE CABILDO REALIZADA EL 5 DE NOV-08, ESTA OBRA FUE INCLUIDA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BARDEADO PERIMETRAL EN ESC. SEC.	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	75,000	75,000	75,000	68,977	92%	0	0	0METROS CUADRADOS	270	249	92%	OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML.
AMPLIACION															
TERMINACION DE AULA EN ESCUELA TECNICA BENITO SANTOS	16-SAN JUAN DEL RIO	PASO DE MATA	URBANO	153,899	153,899	153,899	153,899	100%	0	0	0METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINALIZADA
REHABILITACION															
TERMINACION DE TECHUMBRE EN TALLER DE ESCUELA SECUNDARIA	3-ARROYO SECO	ARROYO SECO	URBANO	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0METROS CUADRADOS, TALLER	1	0	0%	DEBIDO A MODIFICACIONES EL LA PROPUESTA DE OBRA 2008 Y EN SESION DE CABILDO CELEBRADA EL 5 DE NOV-08, INCLUYO ESTA OBRA.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TV. SEC.	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	82,307	82,307	82,307	82,307	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	30	30	100%	OBRA CONCLUIDA
EQUIPAMIENTO															
MOBILIARIO DE UN AULA EN ESCUELA TECNICA BENITO SANTOS	16-SAN JUAN DEL RIO	PASO DE MATA	URBANO	36,829	36,829	36,829	36,829	100%	0	0	0PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	OBRA FINALIZADA
MOBILIARIO EN AULA EN LA TELESECUNDARIA	16-SAN JUAN DEL RIO	EL ORGANAL	RURAL	30,377	30,377	30,377	30,377	100%	0	0	0PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	OBRA FINALIZADA
EQUIPAMIENTO DE AULA EN ESC. SEC. FED.	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	16,903	16,903	16,903	16,903	100%	0	0	0PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2009 SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL LISTADO NO APARECE 'MOBILIARIO' QUE ES LA CORRECTA.
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO DE CONTROL A LABORATORIO DE IDIOMAS E COBAQ NO 15	11-EL MARQUES	CHICHIMEQUILLAS	URBANO	176,330	176,330	176,330	176,330	100%	0	0	0OBRA	1	1	100%	
CIRCULADO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION	11-EL MARQUES	SALDARRIAGA	RURAL	450,776	450,776	450,776	450,776	100%	0	0	0OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESTANCIA INFANTIL	11-EL MARQUES	PRESA DE RAYAS	RURAL	117,456	117,456	117,456	117,456	100%	0	0	0OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COBAQ NO. 8 1ER ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	798,070	798,070	798,070	798,070	100%	0	0	0METRO CUADRADO	350	350	100%	OBRA CONCLUIDA 2º TRIMESTRE 09
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
PISO FIRME															
CONSTRUCCION															
PISO DE CONCRETO EN ACCESO DE CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL HORTELANO	RURAL	29,920	29,920	29,920	29,920	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	145	145	100%	OBRA CONCLUIDA 2º TRIMESTRE 09
ADQUINADO EN EXPLANADA DE CASA COMUNITARIA	7-EZEQUEL MONTES	GUANAJUATITO	RURAL	99,607	99,607	99,607	99,607	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA EJECTUTADA EJERCICIO 2009. ACCION CORRESPONDE A UNA OBRA. OBRA TERMINADA
ADQUINADO EN EXPLANADA EN CASA COMUNITARIA	7-EZEQUEL MONTES	EL COYOTE	RURAL	146,366	146,366	146,366	146,366	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA EJECTUTADA EN EL EJERCICIO 2009. ACCION CORRESPONDE A UNA OBRA. OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PISO EN CASA COMUNITARIA	7-EZEQUEL MONTES	SAN JOSE DE LOS TREJO (LAS ADELITAS)	RURAL	9,015	9,015	9,015	9,015	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA EJECTUTADA EJERCICIO 2009. ACCION CORRESPONDE A UNA OBRA. OBRA TERMINADA
VIVIENDA															
AMPLIACION															
AMPLIACION LIBR.	3-ARROYO SECO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	381,835	381,835	381,835	0	0%	0	0	0METROS CUADRADOS	38	0	0%	DEBIDO A MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL POA 2008, CABILDO AUTORIZO MEDIANTE SESION REALIZADA EL 05 DE NOV-08 LA INCLUSION DE ESTA OBRA. LA UNIDAD DE MEDIDA SON ACCIONES.
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL CHILAR	RURAL	37,753	37,753	37,753	37,753	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	60	60	100%	LA UNIDAD ES METROS LINEALES, OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DEVISADERO	RURAL	119,922	119,922	119,922	119,922	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	40	40	100%	OBRA CONCLUIDA 2º TRIMESTRE 09
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PINALITO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	40	40	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DE LEON	RURAL	49,670	49,670	49,670	49,670	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	74	74	100%	OBRA CONCLUIDA 2º TRIMESTRE 09
CONSTRUCCION DE SANITARIOS	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,984	19,984	19,984	19,984	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	39	39	100%	LA COMUNIDAD ES SOLARES, OBRA CONCLUIDA 2º TRIMESTRE 09

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO QUEMADO	RURAL	58,751	58,751	58,751	58,751	100%	0	0	METROS CUADRADOS	184	184	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	429,643	429,643	429,643	429,643	100%	0	0	METROS CUADRADOS	256	256	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOS MARTINEZ EL PALMAR, OBRA CONCLUIDA 2° TRIMESTRE 09
REHABILITACION MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA REHABILITACION DE TECHOS MUROS PISOS DE CEMENTO INSTALACIONES ETC	11-EL MARQUÉS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	604,124	604,124	604,124	604,124	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	SON ACCIONES PARA 4500 HABITANTES. EL REMANENTE PROGRAMADO SE DESTINA A OBRA NUEVA
APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-PENAMILLER	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	750,000	750,000	750,000	742,241	99%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	2,400	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO FISICO Y LO FINANCIERO ES PORQUE FALTA POR LIQUIDAR AL PROVEEDOR
CONSTRUCCION LOSAS DE CONCRETO ARMADO	3-ARROYO SECO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	233,415	233,415	233,415	230,448	99%	0	0	METROS CUADRADOS	57	57	100%	DEBIDO A MODIFICACIONES EN LA PROPUESTA DE OBRA 2008; CABILDO, MEDIANTE SESION CELEBRADA EL 5 DE NOV-08, AUTORIZO LA INCLUSION DE ESTA OBRA. LA UNIDAD DE MEDIDA SON OBRAS REALIZADAS, NO METROS CUADRADOS.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS	4-CADEREYTA DE MONTES	TZIBANTZA	RURAL	18,519	18,519	18,519	18,519	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 CON REDUCCION PRESUPUESTAL Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	24,981	24,981	24,981	24,981	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	ORA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OTROS															
AMPLIACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS CRUCES (FAMILIA CRUZ MARTINEZ)	RURAL	27,185	27,185	27,185	27,185	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIM. 2009 (LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LAS CRUCES EL PALMAR)
COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ESTUFAS PATZARI	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	9,531	9,531	9,531	9,531	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2009.
REHABILITACION DE CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	CAMARONES	RURAL	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	135	135	100%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2009
REHABILITACION DE SANITARIOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	34,926	34,926	34,926	34,926	100%	0	0	METRO CUBICO	18	18	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009. SE SELECCIONA ESTE TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA POR QUE NO EXISTE EN EL CATALOGO M3. CON REDUCCION PRESUPUESTAL.
REHABILITACION CASA COMUNITARIA BO SAN MIGUEL	7-EZEQUIEL MONTES	VILLA PROGRESO	URBANO	19,133	19,133	19,133	19,133	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA. COSTO DE LA OBRA \$42,682.00. (DIFERENCIA CUBRIO APORTACION BENEFICIARIOS)
CAMINOS RURALES CAMINOS DE SACACOSECHA REHABILITACION															
REHABILITACION DE CAMINOS DE SACA	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	329,352	329,352	329,352	329,352	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
CAMINOS RURALES CONSTRUCCION															
RIEGO DE SELLO	10-LANDA DE MATAMOROS	AGUA ZARCA	RURAL	622,869	622,869	622,869	556,371	89%	0	0	KILOMETROS	1	1	98%	OBRA QUE SE NO CONTINUO EN 2009
RIEGO DE SELLO	10-LANDA DE MATAMOROS	EL MADRONO	RURAL	283,884	283,884	283,884	162,887	57%	0	0	KILOMETROS	2	2	95%	NO SE HA APLICADO EL RECURSO REPROGRAMADO POR DIVERSAS CAUSAS TANTO TECNICAS COMO CLIMATICAS
MODERNIZACION DE CAMINO 2A ETAPA	13-PENAMILLER	EL LINDERO	RURAL	692,310	692,310	692,310	324,154	47%	0	0	KILOMETROS	10	3	30%	
PERMISOS Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL	13-PENAMILLER	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	505,000	505,000	505,000	504,339	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,950	24,950	24,950	24,950	100%	0	0	KILOMETROS	108	108	100%	LOCALIDAD CORRECTA LAS LOMAS, UNIDAD METROS CUADRADOS, OBRA CON REDUCCION PRESUPUESTAL CONCLUIDA 2° TRIMESTRE 09
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DEVISADERO	RURAL	9,861	9,861	9,861	9,861	100%	0	0	KILOMETROS	14	14	100%	LA UNIDAD ES ML, OBRA CONCLUIDA 2° TRIMESTRE 09
EMPEDRADO DE CALLE	5-COLÓN	LOS BENITOS	RURAL	403,132	403,132	403,132	403,132	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO	5-COLÓN	LA JOYA	RURAL	276,497	276,497	276,497	276,497	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO	5-COLÓN	EJIDO PATRIA	RURAL	313,873	313,873	313,873	313,873	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO	5-COLÓN	EL LINDERO	RURAL	190,490	190,490	190,490	190,490	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO	5-COLÓN	SANTA ROSA FINCA	RURAL	291,407	291,407	291,407	291,407	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO	5-COLÓN	SAN MARTIN	RURAL	346,144	346,144	346,144	346,144	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTO DE CAMINOS	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,185,673	1,185,673	1,185,673	1,185,673	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
AMPLIACION REVESTIMIENTO DE CAMINO	18-TOLIMÁN	DERRAMADERO	RURAL	23,200	23,200	23,200	23,200	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONTINUACION DE CAMINO A ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONI	RURAL	29,925	29,925	29,925	29,925	100%	0	0	0	KILOMETROS	217	217	100%	LA UNIDAD ES ML, LA COMUNIDAD ES LOS MARTINEZ, MACONI, OBRA CONCLUIDA 2º TRIMESTRE 09
MANTENIMIENTO																
EMPEDRADO DE ENTRONQUE SALITRERA-CARRIZAL	5-COLÓN	SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD)	RURAL	68,502	68,502	68,502	68,502	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
EMPEDRADO DE ENTRONQUE SALITRERA-CARRIZAL	5-COLÓN	SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD)	RURAL	81,724	81,724	81,724	81,724	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
EMPEDRADO DE ENTRONQUE SALITRERA-POTRERO	5-COLÓN	SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD)	RURAL	112,911	112,911	112,911	112,911	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	750,599	750,599	750,599	750,599	100%	0	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
REHABILITACION																
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	11-EL MARQUÉS	PRESA DE RAYAS	RURAL	464,521	464,521	464,521	464,521	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA.
REHAB. CAMINO RURAL	13-PEÑAMILLER	EL PARAISO	RURAL	50,000	50,000	50,000	46,245	92%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REHAB. DE CAMINO RURAL	13-PEÑAMILLER	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	450,000	450,000	450,000	445,092	99%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	98%	
REHABILITACION CAMINO GPE LOMA BONITA PLAZUELA	13-PEÑAMILLER	LA PLAZUELA	RURAL	50,000	50,000	50,000	47,881	96%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	80%	
REHABILITACION CAMINO PUERTO DEL AIRE	13-PEÑAMILLER	PUERTO DEL AIRE	RURAL	50,000	50,000	50,000	36,517	73%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	65%	
REHABILITACION CAMINO RURAL EL TEPOZAN	13-PEÑAMILLER	EL TEPOZAN	RURAL	41,000	41,000	41,000	40,049	98%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	90%	
REHABILITACION CAMINO RURAL OCOTES	13-PEÑAMILLER	LOS OCOTES	RURAL	40,000	40,000	40,000	39,090	98%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	80%	
REHABILITACION CAMINO RURAL SAUCILLO	13-PEÑAMILLER	EL SAUCILLO	RURAL	25,000	25,000	25,000	19,101	76%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	60%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ARTE-TEQUESQUITO	13-PEÑAMILLER	EL ARTE	RURAL	70,000	70,000	70,000	66,370	95%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	80%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CARRIZAL	13-PEÑAMILLER	EL CARRIZAL	RURAL	70,000	70,000	70,000	66,087	94%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	90%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOMA BLANCA	13-PEÑAMILLER	LOMA BLANCA	RURAL	50,000	50,000	50,000	46,336	93%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	80%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL ALTO BONITO	13-PEÑAMILLER	ALTO BONITO	RURAL	200,000	200,000	200,000	183,487	92%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	90%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	97,635	97,635	97,635	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	10,000	0	0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON LAS JOYAS, PUERTO DE LA LUZ Y SCOTTLAN
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	31	31	100%	LA UNIDAD CORRECTA ES ML, LA LOCALIDAD ES SOLARES, OBRA TERMINADA
EMPEDRADO DE CALLES	5-COLÓN	NOGALES	RURAL	191,740	191,740	191,740	191,740	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
EMPEDRADO DE CALLES	5-COLÓN	PUERTO DE SAN ANTONIO	RURAL	143,268	143,268	143,268	143,268	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
EMPEDRADO DE CALLES	5-COLÓN	SAN ILDEFONSO	RURAL	245,307	245,307	245,307	245,307	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO	5-COLÓN	URECHO	RURAL	786,154	786,154	786,154	786,154	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO	5-COLÓN	VIBORILLAS	RURAL	1,320,884	1,320,884	1,320,884	1,320,884	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
REEMPEDRADO CALLE DE LA ENTRADA	5-COLÓN	EL BLANCO	URBANO	126,946	126,946	126,946	126,946	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLE QUE SE INUNDA	5-COLÓN	SAN FRANCISCO	RURAL	175,674	175,674	175,674	175,674	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLE QUE SE INUNDA	5-COLÓN	SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA)	RURAL	140,092	140,092	140,092	140,092	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCION																
PUENTE PEATONAL SOBRE EL ARROYO	5-COLÓN	EL POTRERO	RURAL	483,966	483,966	483,966	483,966	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	84	84	100%	
VADO																
PUENTE VADO	3-ARROYO SECO	RÍO DEL CARRIZAL	RURAL	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS LINEALES, NO A METROS CUADRADOS.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																
AMPLIACION																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6		Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CDI MANEJO Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES EN ZONAS INDIGENAS	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124,362	124,362	124,362	124,362	100%	0	0	0	HECTAREA	4	4	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO HAY ALGUNA DE ACUERDO AL PROYECTO. (4 COMUNIDADES)
INFRAESTRUCTURA ARTESANAL																
REHABILITACION DE POLO DE DESARROLLO DIF	5-COLÓN	EL ZAMORANO	RURAL	127,868	127,868	127,868	127,868	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	
REHABILITACION DE POLO DE DESARROLLO DIF	5-COLÓN	LA ZORRA	RURAL	110,687	110,687	110,687	110,687	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA																
CONSTRUCCION																
FIRCO, MICROCUENCAS, PARTE MUNICIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	0	EQUIPO	11	11	100%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO HAY ALGUNA DE ACUERDO AL PROYECTO. OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 09
GASTOS INDIRECTOS																
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA																
PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	726,232	726,232	726,232	726,232	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
GASTOS INDIRECTOS DE LA DELEGACION EPIGIMENIO GONZALEZ	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	189,950	189,950	189,950	189,950	100%	0	0	0	ACTIVIDAD	1	1	100%	OBRA CERRADA
SERVICIOS PROFESIONALES	14-QUERÉTARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,150	24,150	24,150	24,150	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	OBRA CERRADA
INDIRECTOS 3%	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	1,421,114	1,421,114	1,421,114	1,419,293	100%	0	0	0	PERSONA	32	12	38%	SE COMPRAN COMPUTADORAS, MOBILIARIO, ODOMETRO, EQUIPAMIENTO PARA BRIGADAS DE TOPOGRAFIA, RADIOS, MATERIALES, CAMARAS FOTOGRAFICAS, IMPRESORAS, SOFTWARE Y EQUIPO DE MEDICION PARA LA SUPERVISION DE OBRAS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES YA FUERON ADQUIRIDOS LOS VEHICULOS ANTES PUBLICADOS
GASTOS INDIRECTOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	685,886	685,886	685,886	685,886	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	300	300	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
GASTOS INDIRECTOS	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	363,006	27,334	0	ACCION	1	0	1%	EL RECURSO DE LA INVERSION SE UTILIZA PARA PAGO DE GASTOS INDIRECTOS COMO SON: COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MANIOBRAS, PUBLICIDAD Y OTROS
GASTOS INDIRECTOS	7-EZEQUEL MONTES	EZEQUEL MONTES	URBANO	1,380	1,380	0	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	APLICACION REC URSO TRASLADADO AL EJERCICIO 2010
GASTOS INDIRECTOS EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS	7-EZEQUEL MONTES	EZEQUEL MONTES	URBANO	355,162	355,162	355,162	355,162	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	EQUIPAMIENTO Y GASTOS RELACIONADOS SUPERVISION DE OBRA. LA DIFERENCIA SE TRASLADA AL EJERCICIO 2009.
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																
GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	13-PENAMILLER	PENAMILLER	URBANO	214,707	214,707	214,707	212,317	99%	0	0	0	ASESORIA	73	70	96%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OPERATIVA																
CONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS																
CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES	5-COLÓN	PENA COLORADA	RURAL	476,591	476,591	476,591	476,591	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	82	82	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	484,155	484,155	484,155	483,922	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
MOBILIARIO																
DESARROLLO INSTITUCIONAL	7-EZEQUEL MONTES	EZEQUEL MONTES	URBANO	235,976	235,976	235,976	235,976	100%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	EQUIPAMIENTO. ACCION TERMINADA. ECONOMIAS APLICAN EN OTRO PROYECTO
FORTAMUN				29,862,314	29,862,314	29,862,314	28,741,048	96%	68,820	0	0		64	60	92%	
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
INTRODUCCION DE ALUMBRADO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	11-EL MARQUÉS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	410,000	410,000	410,000	272,190	66%	0	0	0	OBRA	1	1	66%	UNA OBRA
INTERES DEL 3ER TRIMESTRE 2008	8-HUIMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	63,486	0	0	ACCION	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON INTERESES Y SE REPORTAN LOS INTERESES ACUMULADOS DE 63,486.46
AMPLIACION																
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DEL FERROCARRIL LADO PONIENTE	11-EL MARQUÉS	LA CAÑADA	URBANO	385,000	385,000	385,000	166,629	43%	0	0	0	OBRA	1	0	43%	ES 1 OBRA
MANTENIMIENTO																
CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	11-EL MARQUÉS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	955,000	955,000	955,000	926,396	97%	0	0	0	ACCION	1	1	97%	SON ACCIONES ENCAMINADAS A ATENDER LAS CONTINGENCIAS POR LAS LLUVIAS QUE PUEDEN SER EN ZONA URBANA O RURAL
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE VIALIDADES	11-EL MARQUÉS	LA CAÑADA	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,331,082	89%	5,334	0	0	ACCION	1	1	88%	
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3-ARROYO SECO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	198,600	198,600	198,600	105,343	53%	0	0	0	ACCION	4	2	53%	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
SERVICIOS PERSONALES	3-ARROYO SECO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,798,067	3,798,067	3,798,067	3,453,292	91%	0	0	0	ACCION	24	24	100%	
PENSIONES																
PENSIONES	3-ARROYO SECO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	65,640	65,640	65,640	57,016	87%	0	0	0	ACCION	12	12	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1-AMEALCO DE BONFIL	AMEALCO DE BONFIL	URBANO	21,790,448	21,790,448	21,790,448	21,790,448	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MATERIALES Y SUMINISTROS	3.ARROYO SECO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	439,663	439,663	439,663	439,100	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	11
SERVICIOS GENERALES	3.ARROYO SECO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	319,896	319,896	319,896	200,063	63%	0	0	ACCION	4	3	63%	
FAM				163,801,218	163,801,218	162,147,358	151,368,140	92%	8,680,303	1,297,479		415	479	115%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
AMPLIACION DE BANQUETAS Y COLOCACION DE BARANDALES EN PLANTELES DE NUEVA CREACION, EN LOS MUNICIPIOS DE CORREGIDORA Y QUERETARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	302,389	302,389	302,389	302,389	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA 6 PLANTELES DE NIVEL BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	25,070	25,070	25,070	25,070	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	6 ESTUDIOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR A OBRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	1,945,545	0	OTROS	1	0	0%	
34 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA DIFERENTES PLANTELES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERETARO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	202,227	202,227	202,227	202,227	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	34 ESTUDIOS
CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, LLANO LARGO, SAN ILDEFONSO TULTEPEC	1-AMEALCO DE BONFIL	LLANO LARGO	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANEXOS EN ESC. PRIMARIA "CARLOS A. CARRILLO" EN LA COMUNIDAD DE EL LINDERO	1-AMEALCO DE BONFIL	EL LINDERO	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, EN SAN NICOLAS DE LA TORRE	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN NICOLAS DE LA TORRE	RURAL	520,643	520,643	520,643	520,643	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 ANEXO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. "JOSÉ MARIA VELASCO" EN SAN NICOLAS DE LA TORRE	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN NICOLAS DE LA TORRE	RURAL	876,239	876,239	876,239	876,239	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	2 AULAS
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 24, EN SAL ILDEFONSO TULTEPEC, AMEALCO	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO)	RURAL	197,874	197,874	197,874	197,874	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	2 AULAS
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 24, EN SAL ILDEFONSO TULTEPEC, AMEALCO	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO)	RURAL	460,270	460,270	460,270	460,270	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION EN LLANO LARGO, SAN ILDEFONSO	1-AMEALCO DE BONFIL	LLANO LARGO	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUIR AMPLIACION EN LA SEC. JOSÉ MARIA VELASCO, SAN NICOLAS DE LA TORRE, AMEALCO, QRO.	1-AMEALCO DE BONFIL	SAN NICOLAS DE LA TORRE	RURAL	254,368	254,368	254,368	254,368	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
CONSTRUCCION DE ANEXO ADOSADO EN TVSECUNDARIA	10-LANDA DE MATAMOROS	VALLE DE GUADALUPE	RURAL	143,510	143,510	143,510	143,510	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 ANEXO
TERMINACION DE AULA DIDACTICA, TALLER LABORATORIO, ANEXOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TV SECUNDARIA "PEDRO CAMACHO", EN PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS.	10-LANDA DE MATAMOROS	PINALITO DE LA CRUZ	RURAL	115,865	115,865	115,865	115,865	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	2 ANEXO
TERMINACION DE TALLER DE COMPUTO Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 31, EN AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS.	10-LANDA DE MATAMOROS	AGUA ZARCA	RURAL	113,416	113,416	113,416	113,416	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 TALLER
AMPLIACION DE UNA AULA COCINA EN LA PRIM. FRANCISCO I. MADERO, LOS POCITOS, EL MARQUES, QRO.	11-EL MARQUES	LOS POCITOS	RURAL	273,453	273,453	273,453	273,453	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
AMPLIACION DE UNA AULA COCINA EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA, AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.	11-EL MARQUES	AMAZCALA	URBANO	273,473	273,473	273,473	273,473	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION, LA PRADERA, EL MARQUES, QRO.	11-EL MARQUES	LA CAÑADA	URBANO	639,174	639,174	639,174	191,752	30%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	1 ANEXO
CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS, ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET, LA PIEDAD, EL MARQUES, QRO.	11-EL MARQUES	LA PIEDAD (SAN MIGUEL COLORADO)	URBANO	344,305	344,305	344,305	344,305	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 ANEXO
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA, J.N. FERNANDO MONTES DE OCA, AGUA AZUL, EL MARQUES, QRO.	11-EL MARQUES	AGUA AZUL	RURAL	257,931	257,931	257,931	257,931	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA, J.N. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, SANTA CRUZ, EL MARQUES, QRO.	11-EL MARQUES	SANTA CRUZ	URBANO	236,634	236,634	236,634	236,634	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE AULA INDEPENDIENTE, J.N. JAIME TORRES BODET, TIERRA BLANCA, EL MARQUES, QRO.	11-EL MARQUES	TIERRA BLANCA	URBANO	260,259	260,259	260,259	260,259	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE AULA INDEPENDIENTE, J.N. WALT DISNEY, JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.	11-EL MARQUES	AGUA AZUL	RURAL	176,795	176,795	176,795	176,795	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA INDEPENDIENTE, J.N. WALT DISNEY, JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.	11-EL MARQUES	AGUA AZUL	RURAL	75,872	75,872	75,872	75,872	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. SEC. NUEVA CREACION, SALDARRIAGA, EL MARQUES, QRO.	11-EL MARQUES	SALDARRIAGA	RURAL	258,963	258,963	258,963	258,963	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. SEC. NUEVA CREACION, SALDARRIAGA, EL MARQUES, QRO.	11-EL MARQUES	SALDARRIAGA	RURAL	1,026,993	1,026,993	1,026,993	1,026,993	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	3 AULAS
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, ESC. SEC. GRAL. JOSE VASCONCELOS	11-EL MARQUES	CHICHIMEQUILLAS	URBANO	559,444	559,444	559,444	559,444	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 LABORATORIO
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, ESC. SEC. GRAL. JOSE VASCONCELOS	11-EL MARQUES	CHICHIMEQUILLAS	URBANO	647,249	647,249	647,249	647,249	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 LABORATORIO
CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTACION EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL, SALDARRIAGA, EL MARQUES, QRO.	11-EL MARQUES	SALDARRIAGA	RURAL	1,054,985	1,054,985	1,054,985	1,054,985	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA COCINA EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA, LAS LAJITAS, EL MARQUES, QRO	11-EL MARQUES	LAS LAJITAS	RURAL	395,140	395,140	395,140	395,140	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
CONSTRUCCION DE UNA AULA COCINA EN ESC. SEC. AHUIZOT, JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.	11-EL MARQUES	JESUS MARIA	URBANO	385,801	385,801	385,801	385,801	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
CONSTRUCCION DE UNA AULA COCINA EN LA ESC.SEC.TENOCH, PRESA DE RAYAS, EL MARQUES, QRO.	11-EL MARQUES	PRESA DE RAYAS	RURAL	393,301	393,301	393,301	393,301	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESC. SEC. GRAL. NUEVA CREACION, SALDARRIAGA, EL MARQUES, QRO.	11-EL MARQUES	SALDARRIAGA	RURAL	0	0	0	0	0%	700,000	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION, LA PRADERA, EL MARQUES, QRO.	11-EL MARQUES	LA CANADA	URBANO	690,982	690,982	690,982	395,545	56%	0	0	ESCUELA	1	1	60%	2 AULAS
INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN ESC. SEC. NUEVA CREACION, SALDARRIAGA, EL MARQUES, QRO.	11-EL MARQUES	SALDARRIAGA	RURAL	57,616	57,616	57,616	57,616	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" TURNO MATUTINO Y "LUZ LOPEZ MATA" TURNO VESPERTINO, JESUS MARIA, LE MARQUES, QRO.	11-EL MARQUES	JESUS MARIA	URBANO	139,424	139,424	139,424	139,424	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 CANCHA
TERMINACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	11-EL MARQUES	GENERAL LAZARO CÁRDENAS (EL COLORADO)	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 CANCHA
CONSTRUCCION DE ANEXO ESTRUCTURA REGIONAL ESC. PRIM. "EUFROSINA CAMACHO", EPIGMEÑO GONZALEZ, PEDRO ESCOBEDO.	12-PEDRO ESCOBEDO	EPIGMEÑO GONZALEZ (EL AHORCADO)	URBANO	143,906	143,906	143,906	143,906	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 ANEXO
CONSTRUCCION DE ANEXO ESTRUCTURA REGIONAL ESC. PRIM. "EUFROSINA CAMACHO", EPIGMEÑO GONZALEZ, PEDRO ESCOBEDO.	12-PEDRO ESCOBEDO	EPIGMEÑO GONZALEZ (EL AHORCADO)	URBANO	335,780	335,780	335,780	335,780	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 ANEXO
CONSTRUCCION DE TALLER LABORATORIO ESTRUCTURA REGIONAL TVSEC. JALISCO GUADALUPE SEPTIEN, PEDRO ESCOBEDO, QRO.	12-PEDRO ESCOBEDO	GUADALUPE SEPTIEN	RURAL	142,202	142,202	142,202	142,202	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 LABORATORIO
CONSTRUCCION DE TALLER LABORATORIO ESTRUCTURA REGIONAL TVSEC. JALISCO GUADALUPE SEPTIEN, PEDRO ESCOBEDO, QRO.	12-PEDRO ESCOBEDO	GUADALUPE SEPTIEN	RURAL	284,858	284,858	284,858	284,858	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 TALLER
CONSTRUCCION DE UN ANEXO ESTRUCTURA REGIONAL ESC. PRIM. "21 DE MARZO", SAUZ ALTO, PEDRO ESCOBEDO.	12-PEDRO ESCOBEDO	PEDRO ESCOBEDO	URBANO	284,204	284,204	284,204	284,204	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 ANEXO, LA LOCALIDAD ES EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO)
CONSTRUCCION DE UN ANEXO ESTRUCTURA REGIONAL ESC. PRIM. "21 DE MARZO", SAUZ ALTO, PEDRO ESCOBEDO.	12-PEDRO ESCOBEDO	PEDRO ESCOBEDO	URBANO	195,523	195,523	195,523	195,523	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 ANEXO, LA LOCALIDAD ES EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO)
CONSTRUCCION DE UN ANEXO ESTRUCTURA REGIONAL JARDIN DE NIÑOS "HERLINDA GARCIA LAPAYRRET", LOS ALVAREZ, PEDRO ESCOBEDO.	12-PEDRO ESCOBEDO	LOS ALVAREZ	RURAL	143,906	143,906	143,906	143,906	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 ANEXO
CONSTRUCCION DE UN ANEXO ESTRUCTURA REGIONAL JARDIN DE NIÑOS "HERLINDA GARCIA LAPAYRRET", LOS ALVAREZ, PEDRO ESCOBEDO.	12-PEDRO ESCOBEDO	LOS ALVAREZ	RURAL	335,782	335,782	335,782	335,782	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 ANEXO
CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSADA ESTR. REGIONAL 6X8 M. ESC. TV SECUNDARIA "PABLO GALEANA", DOLORES DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO.	12-PEDRO ESCOBEDO	DOLORES DE AJUCHITLANCITO	RURAL	36,727	36,727	36,727	36,727	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 M ESC. PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ", LA VENTA, PEDRO ESCOBEDO	12-PEDRO ESCOBEDO	LA VENTA DE AJUCHITLANCITO	RURAL	207,831	207,831	207,831	207,831	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 M ESC. PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ", LA VENTA, PEDRO ESCOBEDO	12-PEDRO ESCOBEDO	LA VENTA DE AJUCHITLANCITO	RURAL	41,889	41,889	41,889	41,889	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 M ESC. TV. SECUNDARIA "JALISCO", GUADALUPE SEPTIEN, PEDRO ESCOBEDO	12-PEDRO ESCOBEDO	GUADALUPE SEPTIEN	RURAL	173,820	173,820	173,820	173,820	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 M ESC. TV. SECUNDARIA "JALISCO", GUADALUPE SEPTIEN, PEDRO ESCOBEDO	12-PEDRO ESCOBEDO	GUADALUPE SEPTIEN	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA INDEPENDIENTE ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 M ESC. TVSEC. "PABLO GALEANA", DOLORES DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO	12-PEDRO ESCOBEDO	DOLORES DE AJUCHITLANCITO	RURAL	345,496	345,496	345,496	345,496	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE UNA AULA COCINA EN EL J. N. RAMON LOPEZ VELARDE DE LA COMUNIDAD DE SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO, QRO.	12-PEDRO ESCOBEDO	SAN CLEMENTE	RURAL	394,830	394,830	394,830	394,830	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
CONSTRUCCION DE UNA AULA COCINA EN LA ESC. J. N. ISADORA DUNCAN, LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO.	12-PEDRO ESCOBEDO	AJUCHITLANCITO	URBANO	384,987	384,987	384,987	384,987	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
CONSTRUCCION DE UNA AULA COCINA EN LA SECCIONARIO ALLENDE, COMUNIDAD DE SAN FANDILA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.	12-PEDRO ESCOBEDO	SAN FANDILA	URBANO	400,240	400,240	400,240	400,240	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8	13-PENAMILLER	AGUA FRIA	RURAL	181,795	181,795	181,795	181,795	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE BANOS Y ANEXO	13-PENAMILLER	VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ)	RURAL	290,535	290,535	290,535	290,535	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	2 ANEXOS
CONSTRUCCION DE BANOS Y ANEXO	13-PENAMILLER	VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ)	RURAL	181,200	181,200	181,200	181,200	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA COCINA EN LA SEC.COATLICUE, PENAMILLER, PENAMILLER, QRO.	13-PENAMILLER	PENAMILLER	URBANO	399,997	399,997	399,997	399,997	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
AMPLIACION DE UNA AULA COCINA EN EL J. V. VENUSTIANO CARRANZA, SAN MIGUELITO, QUERETARO, QRO.	14-QUERETARO	SAN MIGUELITO	URBANO	277,192	277,192	277,192	277,192	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EL JARDIN DE NIÑOS "ANTONIO PEREZ ALCOGER", SAN PABLO, QUERETARO	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	320,841	320,841	320,841	320,841	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. SAN PABLO NO CATALOGADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ", EN PIE DE GALLO, QUERÉTARO.	14-QUERÉTARO	PIE DE GALLO	URBANO	344,969	344,969	344,969	344,969	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	11
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS", EN SAN PABLO, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	385,014	385,014	385,014	385,014	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. SAN PABLO NO CATALOGADA
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, COL. EL CARRIZAL, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	290,176	290,176	290,176	290,176	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA LOCALIDAD REAL ES COL. EL CARRIZAL NO CATALOGADA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, COL. EL CARRIZAL, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	139,733	139,733	139,733	139,733	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, COL. EL CARRIZAL, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	1,022,462	1,022,462	1,022,462	1,022,462	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	2 AULAS
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, EN EL FRACC. LA LOMA IX, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	517,397	517,397	517,397	517,397	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR; LA LOCALIDAD REAL ES FRACC. LA LOMA IX (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, EN EL FRACC. VISTA AZUL, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	150,784	150,784	150,784	150,784	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR; LA LOCALIDAD REAL ES FRACC. VISTA AZUL (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, EN LA COL. FUNDADORES, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	104,163	104,163	104,163	104,163	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR; LA LOCALIDAD REAL ES COL. FUNDADORES(NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, EN LA COL. SAN PEDRO LOS ARCOS, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	235,699	235,699	235,699	235,699	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR; LA LOCALIDAD REAL ES COL. SAN PEDRO LOS ARCOS (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, EN VILLAS DE SANTIAGO, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	116,303	116,303	116,303	116,303	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR; LA LOCALIDAD REAL ES VILLAS DE SANTIAGO (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, EN VILLAS DE SANTIAGO, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	7,383	7,383	7,383	7,383	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR; LA LOCALIDAD REAL ES VILLAS DE SANTIAGO (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "JEAN HENRY DUNANT COLLADON", EN LA COL. ROSENDO SALAZAR, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	180,347	180,347	180,347	180,347	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR; LA LOCALIDAD REAL ES COL. ROSENDO SALAZAR (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION, EN EL FRACC. JARDINES DE SANTIAGO, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	7,384	7,384	7,384	7,384	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR; LA LOCALIDAD REAL ES FRACC. JARDINES DE SANTIAGO (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION, EN EL FRACC. JARDINES DE SANTIAGO, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	177,013	177,013	177,013	177,013	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR; LA LOCALIDAD REAL ES FRACC. JARDINES DE SANTIAGO (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION, EN EL FRACC. LA LOMA IX, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	27,327	27,327	27,327	27,327	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA LOCALIDAD REAL ES FRACC. LA LOMA IX (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION, EN EL FRACC. LA LOMA IX, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	233,414	233,414	233,414	233,414	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR; LA LOCALIDAD REAL ES FRACC. LA LOMA IX (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION, EN LA COL. FUNDADORES, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	2,830	2,830	2,830	2,830	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR; LA LOCALIDAD REAL ES COL. FUNDADORES(NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION, EN LA COL. FUNDADORES, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	50,784	50,784	50,784	50,784	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR; LA LOCALIDAD REAL ES COL. FUNDADORES(NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA "INSURGENTES QUERETANOS", EN LA COL. ROSENDO SALAZAR, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	417,502	417,502	417,502	417,502	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR; LA LOCALIDAD REAL ES COL. ROSENDO SALAZAR (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA "INSURGENTES QUERETANOS", EN LA COL. ROSENDO SALAZAR, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	19,566	19,566	19,566	19,566	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR; LA LOCALIDAD REAL ES COL. ROSENDO SALAZAR (NO CATALOGADA)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA "LUCIANO FRIAS Y SOTO" EN LA COL. SAN PEDRO LOS ARCOS, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	312,861	312,861	312,861	312,861	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR; LA LOCALIDAD REAL ES COL. SAN PEDRO LOS ARCOS (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA GENERAL DE NUEVA CREACION, EN VILLAS DE SANTIAGO, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	14,767	14,767	14,767	14,767	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR; LA LOCALIDAD REAL ES VILLAS DE SANTIAGO (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA GENERAL DE NUEVA CREACION, EN VILLAS DE SANTIAGO, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	269,882	269,882	269,882	269,882	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR; LA LOCALIDAD REAL ES VILLAS DE SANTIAGO (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "SALVADOR DIAZ MIRON", EN SAN JOSE EL ALTO, QUERÉTARO.	14-QUERÉTARO	SAN JOSE EL ALTO	URBANO	242,768	242,768	242,768	242,768	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "LUZ MARIA SERRADEL", EN MONTENEGRO, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	MONTENEGRO	URBANO	137,026	137,026	137,026	137,026	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "LUZ MARIA SERRADEL", EN MONTENEGRO, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	MONTENEGRO	URBANO	91,258	91,258	91,258	91,258	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA "MAHATMA GANDHI, CLAVE 22JUN468U EN SAN PEDRITO PEÑUELAS, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	331,474	331,474	331,474	331,474	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA; LA LOCALIDAD REAL ES SAN PEDRITO PEÑUELAS
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, EN COLINAS DE MENCHACA, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	233,823	233,823	233,823	233,823	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA; LA LOCALIDAD REAL ES COLINAS DE MENCHACA (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA "REPUBLICA MEXICANA", EN COL. CERRITO COLORADO, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	74,260	74,260	74,260	74,260	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA; LA LOCALIDAD REAL ES COLONIA CERRITO COLORADO (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA "REPUBLICA MEXICANA", EN COL. CERRITO COLORADO, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	149,780	149,780	149,780	149,780	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA; LA LOCALIDAD REAL ES COLONIA CERRITO COLORADO (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA "SIGLO XXI" EN COL. EL SOL, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	358,232	358,232	358,232	358,232	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA; LA LOCALIDAD REAL ES COL. EL SOL (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" EN COL. SATELITE, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	70,785	70,785	70,785	70,785	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA; LA LOCALIDAD REAL ES COL. SATELITE (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" EN COL. SATELITE, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	157,007	157,007	157,007	157,007	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA; LA LOCALIDAD REAL ES COL. SATELITE (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA TV SECUNDARIA "HEROES DE LA INDEPENDENCIA", EN SAN JOSE BUENAVISTA, QUERÉTARO.	14-QUERÉTARO	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	246,196	246,196	246,196	246,196	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE UNA AULA COCINA PRIM.CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SANTA ROSA JAUREGUI, QRO.	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	406,457	406,457	406,457	406,457	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA "LUIS M. VEGA" EN SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	777,468	777,468	777,468	777,468	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	4 AULAS
CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA "LUIS M. VEGA" EN SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	90,878	90,878	90,878	90,878	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS "ESTRELLA", EN JURQUILLA, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	JURQUILLA	URBANO	413,892	413,892	413,892	413,891	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA SANTA MARIA ALAMOS	15-SAN JOAQUÍN	SANTA MARIA ALAMOS	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	ESCUELA	1	0	40%	
CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA EL PLATANO	15-SAN JOAQUÍN	EL PLATANO	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE DIRECCION, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS Y TALLER LABORATORIO SANTA MARIA ALAMOS	15-SAN JOAQUÍN	SANTA MARIA ALAMOS	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	ESCUELA	1	0	40%	
AMPLIACION DE UNA AULA COCINA EN LA PRIM. ASPIRACION CAMPESINA, SAN SEBASTIAN DE LAS BARRANCAS NORTE, SAN JUAN DEL RIO, QRO.	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN SEBASTIAN DE LAS BARRANCAS NORTE	RURAL	358,241	358,241	358,241	358,241	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE UNA AULA COCINA EN LA PRIM. JAIME TORRES BODET, SAN JUAN DEL RIO (INF.SAN ISIDRO), SAN JUAN DEL RIO, QRO.	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	335,420	335,420	335,420	335,420	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
AULA SECUNDARIA GENERAL, COLONIA LAS AGUILAS, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	499,500	499,500	499,500	499,500	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. LAS AGUILAS NO CATALOGADA
AULA SECUNDARIA GENERAL, COLONIA LAS AGUILAS, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	499,500	499,500	499,500	499,500	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. LAS AGUILAS NO CATALOGADA
CONSTRUCCION DE UN AULA TV, SECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, EL ORGANAL, SAN JUAN DEL RIO	16-SAN JUAN DEL RIO	EL ORGANAL	RURAL	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	1 AULA
CONSTRUCCION DE ANEXO EN PRIM. ALFONSO BALLESTEROS RIOS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	408,589	408,589	408,589	408,589	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANEXO EN PRIM. EL ULTIMO EMPERADOR AZTECA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	405,889	405,889	405,889	405,889	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANEXO EN PRIM. EMILIANO ZAPATA	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA BARBARA DE LA CUEVA	RURAL	477,980	477,980	477,980	477,980	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EM. JARDIN DE NIÑOS "ANA MARIA ALVAREZ DE HERBERT" EL CARRIZO	16-SAN JUAN DEL RIO	EL CARRIZO	RURAL	253,820	253,820	253,820	253,820	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA "ARTICULO 3°" NUEVO SAN ISIDRO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	294,197	294,197	294,197	294,197	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES EJIDO SAN ISIDRO NO CATALOGADA
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LA SECUNDARIA GENERAL "ADOLFO X. BLANCO VENEGAS", EN LA VALLA, SAN JUAN DEL RIO.	16-SAN JUAN DEL RIO	LA VALLA	URBANO	581,881	581,881	581,881	581,881	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN SEC. GRAL. ADOLFO X BLANCO VENEGAS, LA VALLA, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO	16-SAN JUAN DEL RIO	LA VALLA	URBANO	1,087,627	1,087,627	1,087,627	1,087,627	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN T. V. SECUNDARIA RAFAEL AYALA	16-SAN JUAN DEL RIO	EX HACIENDA SANTA CRUZ	RURAL	371,635	371,635	371,635	371,635	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 ANEXO
CONSTRUCCION DE UN ANEXO J. N. CARLOS GONZALEZ CAMARENA	16-SAN JUAN DEL RIO	CERRO GORDO	RURAL	414,777	414,777	414,777	414,777	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 ANEXO
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "CITLALI" EN LA LLAVE, SAN JUAN DEL RIO	16-SAN JUAN DEL RIO	LA LLAVE	URBANO	77,581	77,581	77,581	77,581	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "CITLALI" EN LA LLAVE, SAN JUAN DEL RIO	16-SAN JUAN DEL RIO	LA LLAVE	URBANO	150,606	150,606	150,606	150,606	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARIANO ABASOLO", EN ARCILA, SAN JUAN DEL RIO	16-SAN JUAN DEL RIO	ARCILA	URBANO	81,433	81,433	81,433	81,433	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARIANO ABASOLO", EN ARCILA, SAN JUAN DEL RIO	16-SAN JUAN DEL RIO	ARCILA	URBANO	129,177	129,177	129,177	129,177	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN J.N. AMELIA FIERRO	16-SAN JUAN DEL RIO	LOMA LINDA	RURAL	229,995	229,995	229,995	229,995	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA J. N. PALOMAS	16-SAN JUAN DEL RIO	SENEGAL DE LAS PALOMAS	RURAL	206,814	206,814	206,814	206,814	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN PRIM. ALFONSO BALLESTEROS RIOS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	249,061	249,061	249,061	249,061	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS DOLORES ECHEVERRIA ESPARZA EN SAN CAYETANO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	0	0	0	0	0%	336,736	196,210	ESCUELA	1	1	56%	SAN CAYETANO LOCALIDAD NO CATALOGADA
CONSTRUCCION DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS ERNESTO PERRUSQUIA LAYSECA, NUEVO SAN JUAN, SAN JUAN DEL RIO.	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	167,372	167,372	167,372	167,372	100%	181,740	32,890	ESCUELA	1	1	80%	LOCALIDAD NO CATALOGADA
CONSTRUCCION DE UN AULA PRIMARIA NIÑOS HEROES, PUERTA DE PALMILLAS, SAN JUAN DEL RIO	16-SAN JUAN DEL RIO	PUERTA DE PALMILLAS	RURAL	0	0	0	0	0%	348,598	104,579	ESCUELA	1	0	30%	1 AULA
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS (ETAPA ADICIONAL) EN SECUNDARIA GENERAL N/C COL. LAS AGUILAS, SAN JUAN DEL RIO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	150,946	150,946	150,946	150,946	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	2 AULAS; LA LOCALIDAD REAL ES COLONIA LAS AGUILAS (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS (ETAPA ADICIONAL) EN SECUNDARIA GENERAL N/C COL. LAS AGUILAS, SAN JUAN DEL RIO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	23,498	23,498	23,498	23,497	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	2 AULAS; LA LOCALIDAD REAL ES COLONIA LAS AGUILAS (NO CATALOGADA)
ESCALERAS EN SECUNDARIA GENERAL COL LAS AGUILAS SAN JUAN DEL RIO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	348,846	348,846	348,846	217,103	62%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. LAS AGUILAS NO CATALOGADA
TALLER EN SEC. GRAL. COL. LAS AGUILAS, SAN JUAN DEL RIO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	606,957	606,957	606,957	606,957	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 TALLER
TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, TALLER DE CÓMPUTO Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA GENERAL "TEATRO DE LA REPUBLICA", EN PALMA DE ROMERO, SAN JUAN DEL RIO.	16-SAN JUAN DEL RIO	PALMA DE ROMERO	RURAL	353,853	353,853	353,853	353,853	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	2 AULAS
3 AULAS EN SEC. GRAL. COL. LAS AGUILAS, SAN JUAN DEL RIO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	1,043,771	1,043,771	1,043,771	1,043,771	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA LOCALIDAD REAL ES COL. LAS AGUILAS (NO CATALOGADA)
AMPLIACION DE UNA AULA COCINA DE LA PRIM. RAFAEL ZAMORANO, TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN, QRO.	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	310,557	310,557	310,557	310,557	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE UNA AULA COCINA EN LA PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO, TEQUISQUIAPAN (BARRIO DE LA MAGDALENA), TEQUISQUIAPAN, QRO.	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	281,512	281,512	281,512	281,512	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
AMPLIACION DE UNA AULA COCINA EN LA SEC. CERRO DE LAS CAMPANAS, TEQUISQUIAPAN (COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS), TEQUISQUIAPAN, QRO.	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	247,171	247,171	247,171	247,171	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTANEDA	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	398,377	398,377	398,377	398,377	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTANEDA	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	397,173	397,173	397,173	397,173	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
ADECUACION DE AULA Y OBRA EXTERIOR J.N. RA NANTHO	18-TOLIMAN	MESA DE RAMIREZ	RURAL	72,722	72,722	72,722	72,722	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA Y 1 OBRA EXTERIOR
AMPLIACION DE UNA AULA COCINA EN LA PRIM. CONSTANCIA, CASA BLANCA, TOLIMAN, QRO.	18-TOLIMAN	CASA BLANCA	RURAL	344,864	344,864	344,864	344,864	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
AMPLIACION DE UNA AULA COCINA EN LA SEC. TOLLIMANI1532, SAN PABLO TOLIMAN, TOLIMAN, QRO.	18-TOLIMAN	SAN PABLO TOLIMAN	URBANO	259,138	259,138	259,138	259,138	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
AMPLIACION EN AULAS COCINA EN LA PRIM. BENITO JUAREZ, SAN PABLO TOLIMAN, TOLIMAN, QRO.	18-TOLIMAN	SAN PABLO TOLIMAN	URBANO	328,031	328,031	328,031	328,031	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
ANEXO EN J.N. RA BAHÍ, EL TERRERO, TOLIMAN	18-TOLIMAN	EL TERRERO	RURAL	96,436	96,436	96,436	96,436	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 ANEXO
CIRCULADO PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN TV SEC. CONSTITUCION DE 1019	18-TOLIMAN	MESA DE RAMIREZ	RURAL	142,746	142,746	142,746	142,746	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	2 OBRAS EXTERIORES
CONSTRUCCION DE UN AULA PRIMARIA FRANCISCO LEON DE LA BARRA EN EL CHILAR	18-TOLIMAN	EL CHILAR	RURAL	0	0	0	0	0%	340,879	102,264	ESCUELA	1	0	30%	1 AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA SEC. TOLLIMANI 1632, SAN PABLO, TOLIMAN	18-TOLIMAN	SAN PABLO TOLIMAN	URBANO	0	0	0	0	0%	599,521	179,856	ESCUELA	1	0	20%	1 AULA
CONSTRUCCION DE UNA AULA COCINA J. N. RA DONI	18-TOLIMAN	TEQUESQUITE (CHALMA)	RURAL	387,184	387,184	387,184	387,184	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
CONSTRUCCION DE UNA AULA COCINA PRIM.CASA DEL PUEBLO, SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMAN, QRO.	18-TOLIMAN	SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	378,697	378,697	378,697	378,697	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
TERMINACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA "CUAUHTEMOC", EN SAN MIGUEL TOLIMAN	18-TOLIMAN	SAN MIGUEL	RURAL	502,284	502,284	502,284	502,284	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 CANCHA
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS	2-PINAL DE AMOLES	LOS PINOS	RURAL	249,793	249,793	249,793	249,793	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE AULA 9X8 EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	599,967	599,967	599,967	599,967	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE UNA AULA COCINA J.N. YADI, PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES, QRO.	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	382,133	382,133	382,133	382,133	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
TERMINACION DE AULA EN ESCUELA TV SECUNDARIA ALEJANDRO CORIA ADAME EN LOCALIDAD DE ESCANELILLA	2-PINAL DE AMOLES	ESCANELLILLA	RURAL	184,233	184,233	184,233	184,233	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y DIRECCION	3-ARROYO SECO	CONCA	RURAL	451,134	451,134	451,134	451,134	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA Y 1 ANEXO
CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS	3-ARROYO SECO	ARROYO SECO	URBANO	154,998	154,998	154,998	154,998	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
MURO DE CONTENCIÓN EN T.V IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, SAN JUAN BUENAVENTURA	3-ARROYO SECO	SAN JUAN BUENAVENTURA	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR
MURO DE CONTENCIÓN EN T.V IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, SAN JUAN BUENAVENTURA	3-ARROYO SECO	SAN JUAN BUENAVENTURA	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR
AULA J.N. EDUCACION PREESCOLAR, CERRO PRIETO	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO PRIETO	RURAL	277,034	277,034	277,034	277,034	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANEXOS ESCUELA TV SECUNDARIA ALTAMIRA	4-CADEREYTA DE MONTES	ALTAMIRA (LA BONDOTTI)	RURAL	670,835	670,835	670,835	670,835	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 ANEXO
CONSTRUCCION DE ANEXOS ESCUELA TV SECUNDARIA ALTAMIRA	4-CADEREYTA DE MONTES	ALTAMIRA (LA BONDOTTI)	RURAL	55,742	55,742	55,742	55,742	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA 1A ETAPA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. CENTENARIO 6 DE MAYO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	159,359	159,359	159,359	159,359	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE AULA 1A ETAPA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. CENTENARIO 6 DE MAYO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	190,520	190,520	190,520	190,520	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA COCINA PRIM. NIÑOS HEROES SAN ILDEFONSO, COLON, QRO.	5-COLÓN	SAN ILDEFONSO	RURAL	374,909	374,909	374,909	374,909	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. DAMIAN CARMONA EN PURISIMA DE CUBOS	5-COLÓN	PURISIMA DE CUBOS (LA PURISIMA)	RURAL	286,493	286,493	286,493	286,493	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JIN GABRIELA MISTRAL, COLÓN, CAMINO A SANTA MARIA, COLÓN	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	140,298	140,298	140,298	140,298	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE AULA EN JIN GABRIELA MISTRAL, COLÓN, CAMINO A SANTA MARIA, COLÓN	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	155,604	155,604	155,604	134,616	87%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE AULA EN TV. JOSE LUIS MORA, GALERAS COLON	5-COLÓN	GALERAS	RURAL	132,515	132,515	132,515	132,515	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN TV. JOSE LUIS MORA, GALERAS COLON	5-COLÓN	GALERAS	RURAL	164,464	164,464	164,464	109,123	66%	0	0	ESCUELA	1	1	60%	
EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ESC. SEC. GRAL TERESA DE CALCUTA EN AJUCHITLAN	5-COLÓN	AJUCHITLAN	URBANO	546,261	546,261	546,261	546,261	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ESC. SEC. GRAL TERESA DE CALCUTA EN AJUCHITLAN	5-COLÓN	AJUCHITLAN	URBANO	872,014	872,014	872,014	872,014	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
AMPLIACION EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA, EL PUEBLITO, COLEMIJANO ZAPATA, CORREGIDORA, QRO.	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	246,075	246,075	246,075	246,075	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA: LA LOCALIDAD REAL ES EMILIANO ZAPATA (NO CATALOGADA)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AULA EDUCATIVA EN ESC. SEC. "JOSÉ CLEMENTE OROZCO"	6-CORREGIDORA	LOS OLIVERA	URBANO	360,743	360,743	360,743	360,743	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN ESC. J.N. NICLAS DE SAN LUIS MONTANEZ, LA NEGRETA, CORREGIDORA	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	384,217	384,217	384,217	384,217	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA; LA LOCALIDAD REAL ES COL. LA NEGRETA (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TV SEC. FRANCISCO DIAZ COVARRUBIAS	6-CORREGIDORA	CHARCO BLANCO	RURAL	299,353	299,353	299,353	112,336	38%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	1 AULA
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS (TEPOCHCALLI) EL MOLINITO	6-CORREGIDORA	SANTA BARBARA	RURAL	281,977	281,977	281,977	281,977	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA TECNICA NO.33 "JUAN ALDAMA"	6-CORREGIDORA	AL NORTE DE COLONIA LOS ANGELES	RURAL	426,498	426,498	426,498	426,498	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN TV SECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE	6-CORREGIDORA	JOAQUIN HERRERA	RURAL	247,275	247,275	247,275	247,275	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, EN EL FRACC. PIRAMIDES, CORREGIDORA	6-CORREGIDORA	LAS PIRAMIDES	RURAL	82,349	82,349	82,349	82,349	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, FRACC. MISION DE SAN JOSE, CORREGIDORA	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	1,220	1,220	1,220	1,220	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR; LA LOCALIDAD REAL ES FRACC. MISION DE SAN JOSE (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, FRACC. MISION DE SAN JOSE, CORREGIDORA	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	113,730	113,730	113,730	113,730	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR; LA LOCALIDAD REAL ES FRACC. MISION DE SAN JOSE (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION, COL. MISION CANDILES, CORREGIDORA	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	42,609	42,609	42,609	42,609	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR; LA LOCALIDAD REAL ES FRACC. MISION CANDILES (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION, COL. MISION CANDILES, CORREGIDORA	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	4,832	4,832	4,832	4,832	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR; LA LOCALIDAD REAL ES FRACC. MISION CANDILES (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION, EN EL FRACC. MISION DE SAN JOSE, CORREGIDORA	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	65,678	65,678	65,678	65,678	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR; LA LOCALIDAD REAL ES FRACC. MISION SAN JOSE (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION, EN EL FRACC. MISION DE SAN JOSE, CORREGIDORA	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	9,151	9,151	9,151	9,151	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR; LA LOCALIDAD REAL ES FRACC. MISION SAN JOSE (NO CATALOGADA)
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION, EN EL FRACC. PIRAMIDES, CORREGIDORA	6-CORREGIDORA	LAS PIRAMIDES	RURAL	371,750	371,750	371,750	371,750	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION, EN EL FRACC. PIRAMIDES, CORREGIDORA	6-CORREGIDORA	LAS PIRAMIDES	RURAL	23,045	23,045	23,045	23,045	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 OBRA EXTERIOR
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION, EN EL FRACC. PIRAMIDES, EN CORREGIDORA.	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	244,737	244,737	244,737	244,737	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA LOCALIDAD REAL ES FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES NO CATALOGADA
CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, FRACC. PIRAMIDES, CORREGIDORA	6-CORREGIDORA	LAS PIRAMIDES	RURAL	71,476	71,476	71,476	71,476	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA Y SERVICIOS SANITARIOS
CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, FRACC. PIRAMIDES, CORREGIDORA	6-CORREGIDORA	LAS PIRAMIDES	RURAL	698,044	698,044	698,044	698,044	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA Y SERVICIOS SANITARIOS
CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN ANEXO EN JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	427,418	427,418	427,418	427,418	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	3 AULAS Y 1 ANEXO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN ANEXO EN JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	881,499	881,499	881,499	881,499	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS AULAS PREFABRICADAS DESMONTABLES METALICAS DE 6.00X8.00M; PRIMARIA "18 DE AGOSTO", COL. BERNARDO QUINTANA, CORREGIDORA.	6-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	398,076	398,076	398,076	398,076	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA LOCALIDAD REAL ES COLONIA BERNARDO QUINTANA (NO CATALOGADA)
AMPLIACION DE AULA COCINA EN LA SEC. VILLA BERNAL, BERNAL, EZEQUIEL MONTES, QRO.	7-EZEQUIEL MONTES	BERNAL	URBANO	257,093	257,093	257,093	257,093	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
AMPLIACION DE UNA AULA COCINA EN LA SEC. 15 DE MAYO DE 1987, VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES, QRO.	7-EZEQUIEL MONTES	VILLA PROGRESO	URBANO	283,165	283,165	283,165	283,165	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
CONST. DE ARCOTECHO EN ESC. PRIM. J.M. MORELOS	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES SAN JOSE DEL JAGUEY
CONST. DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, SEC. V PROGRESO	7-EZEQUIEL MONTES	VILLA PROGRESO	URBANO	667,142	667,142	667,142	667,142	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONST. TECHUMBRE CANCHA DE U. M. SEC. VILLA BERNAL	7-EZEQUIEL MONTES	BERNAL	URBANO	760,232	760,232	760,232	760,232	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA, ESC. SEC. GRAL. E. MONTES	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	596,822	596,822	596,822	596,822	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA, ESC. SEC. GRAL. 15 DE MAYO DE 1987	7-EZEQUIEL MONTES	VILLA PROGRESO	URBANO	598,970	598,970	598,970	598,970	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE UNA AULA COCINA EN LA PRIM.LEYES DE REFORMA, SAN JOSE TEPUZAS, HUIMILPAN, QRO.	8-HUIMILPAN	SAN JOSÉ TEPUZAS	RURAL	396,818	396,818	396,818	396,818	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
CONSTRUCCION DE ANEXOS	8-HUIMILPAN	PANIAGUA	RURAL	249,890	249,890	249,890	249,890	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 ANEXO
CONSTRUCCION DE UNA AULA COCINA ESC.SEC.AMADO NERVO, COM.SAN PEDRO,HUIMILPAN, QRO.	8-HUIMILPAN	SAN PEDRO	RURAL	388,056	388,056	388,056	388,056	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
CONSTRUCCION DE AULA 6X8 SECUNDARIA TECNICA NO. 3	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	69,967	69,967	69,967	69,967	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS", EN BARRIO NUEVO, JALPAN.	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	514,710	514,710	514,710	514,710	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LA SECUNDARIA GENERAL "MOISES SAENZ GARZA" EN BARRIO DE SAN NICOLAS, JALPAN	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	609,039	609,039	609,039	609,039	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES BARRIO DE SAN NICOLAS NO CATALOGADA
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, EN JALPAN, JALPAN	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	1,008,911	1,008,911	1,008,911	1,008,911	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, EN JALPAN, JALPAN	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	858,948	858,948	858,948	858,948	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	5 AULAS
REHABILITACION															
REHABILITACION DE AULAS COCINA DE LA ESC. PRIM.RAZA OTOMI, ESC.PRIM.VICENTE SUAREZ Y ESC.PRIM.LIC.ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LAS LOCALIDADES DE TZINBANTZA,PORTEZUELO Y SAN ANTONIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	174,790	174,790	174,790	174,790	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
REHABILITACION DE AULAS COCINA DE LA ESC. PRIM.RAZA OTOMI, ESC.PRIM.VICENTE SUAREZ Y ESC.PRIM.LIC.ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LAS LOCALIDADES DE TZINBANTZA,PORTEZUELO Y SAN ANTONIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	163,973	163,973	163,973	163,973	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS COCINA PARA DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERETARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	52,766	52,766	52,766	52,766	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	11 AULAS COCINA
PLANTEL EDUCATIVO ALFONSO CASO	1-AMEALCO DE BONFIL	EL BOTHE	RURAL	47,295	47,295	47,295	47,295	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PREESCOLAR DESPERTAR DE CAPULLOS AMEALCO	1-AMEALCO DE BONFIL	AMEALCO DE BONFIL	URBANO	12,834	12,834	12,834	12,834	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PREESCOLAR MA. DEL CARMEN SEPTIEN S. AMEALCO	1-AMEALCO DE BONFIL	AMEALCO DE BONFIL	URBANO	20,088	20,088	20,088	20,088	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PREESCOLAR RA HATSI DE YA BATSI AMEALCO	1-AMEALCO DE BONFIL	EL BOTHE	RURAL	17,009	17,009	17,009	17,009	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL AMEALCO	1-AMEALCO DE BONFIL	AMEALCO DE BONFIL	URBANO	46,334	46,334	46,334	46,334	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA SALVADOR NOVO AMEALCO	1-AMEALCO DE BONFIL	EL BOTHE	RURAL	74,412	74,412	74,412	74,412	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO JDN CREATIVIDAD LANDA DE MATAMOROS	10-LANDA DE MATAMOROS	LA LAGUNITA	RURAL	15,792	15,792	15,792	15,792	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PRIM BENITO JUAREZ, LANDA DE MATAMOROS	10-LANDA DE MATAMOROS	LA VUELTA	RURAL	11,107	11,107	11,107	11,107	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PRIM DAMIAN CARMONA LANDA DE MATAMOROS	10-LANDA DE MATAMOROS	LA LAGUNITA	RURAL	41,525	41,525	41,525	41,525	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PRIM DANIEL ORTIZ ESQUIVEL, LANDA DE MATAMOROS	10-LANDA DE MATAMOROS	EL AGUACATE	RURAL	49,632	49,632	49,632	49,632	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PRIM DANIEL ORTIZ ESQUIVEL, LANDA DE MATAMOROS	10-LANDA DE MATAMOROS	EL AGUACATE	RURAL	38,539	38,539	38,539	38,539	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PRIM HIMNO NACIONAL LANDA DE MATAMOROS	10-LANDA DE MATAMOROS	EL LOBO	RURAL	33,715	33,715	33,715	33,715	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PRIM IGNACIO ALLENDE, LANDA DE MATAMOROS	10-LANDA DE MATAMOROS	ENCINO SOLO	RURAL	39,601	39,601	39,601	39,601	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ LANDA DE MATAMOROS	10-LANDA DE MATAMOROS	VALLE DE GUADALUPE	RURAL	49,816	49,816	49,816	49,816	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ LANDA DE MATAMOROS	10-LANDA DE MATAMOROS	EL LOBO	RURAL	49,196	49,196	49,196	49,196	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA JOSE SUAREZ OLVERA LANDA DE MATAMOROS	10-LANDA DE MATAMOROS	LA LAGUNITA	RURAL	44,708	44,708	44,708	44,708	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA JOSE SUAREZ OLVERA LANDA DE MATAMOROS	10-LANDA DE MATAMOROS	LA LAGUNITA	RURAL	55,244	55,244	55,244	55,244	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS COCINA EN LA ESC. PRIM. CONTIUTIION Y ESC. PRIM. FRAY JUNIPERO SERRA EL LAS LOCALIDADES DE SANTA INES Y TILACO EN EL MPIO. DE LANDA DE MATAMOROS	10-LANDA DE MATAMOROS	SANTA INES	RURAL	87,760	87,760	87,760	87,760	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS COCINA EN LA ESC. PRIM. CONTIUTIION Y ESC. PRIM. FRAY JUNIPERO SERRA EL LAS LOCALIDADES DE SANTA INES Y TILACO EN EL MPIO. DE LANDA DE MATAMOROS	10-LANDA DE MATAMOROS	SANTA INES	RURAL	101,525	101,525	101,525	101,525	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	2 AULAS COCINA
REHABILITACION DE AULAS COCINA EN LAS ESC. PRIM. CENTENARIO CINCO DE MAYO Y ESC. PRIM. CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO Y TRES LAGUNAS EN EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS	10-LANDA DE MATAMOROS	EL HUMO	RURAL	112,680	112,680	112,680	112,680	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS COCINA EN LAS ESC. PRIM. CENTENARIO CINCO DE MAYO Y ESC. PRIM. CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO Y TRES LAGUNAS EN EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS	10-LANDA DE MATAMOROS	EL HUMO	RURAL	124,858	124,858	124,858	124,858	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	2 AULAS COCINA
PLANTEL EDUCATIVO JDN AATZIN (NONATZIN) EL MARQUES APOYO EN BARDEADO PERIMETRAL	11-EL MARQUES	LA GRIEGA	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO JDN TIRSO MOLINA EL MARQUES REHABILITACION DE ANDADORES Y PINTURA	11-EL MARQUES	SALDARRIAGA	RURAL	53,586	53,586	53,586	53,586	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PRIM NARCISO MENDOZA EL MARQUES REHABILITACION DE BODEGA Y PINTURA	11-EL MARQUES	ALFAJAYUCAN	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO SECUNDARIA TOMAS ALBA EDISON EL MARQUES	11-EL MARQUES	LA GRIEGA	URBANO	51,317	51,317	51,317	51,317	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO TELESEC REVOLUCION MEXICANA EL MARQUES TECHUMBRE CON MUROS	11-EL MARQUES	ALFAJAYUCAN	RURAL	57,958	57,958	57,958	57,958	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA COCINA DEL J.N. BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE LA D DE CHALMITA	12-PEDRO ESCOBEDO	LA D	URBANO	80,640	80,640	80,640	80,640	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
REHABILITACION DE AULA COCINA DEL J.N. BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE LA D DE CHALMITA	12-PEDRO ESCOBEDO	LA D	URBANO	63,172	63,172	63,172	63,172	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO JDN NIÑOS HEROES (ENRAMADAS) PEÑAMILLER APOYO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	13-PEÑAMILLER	LAS ENRAMADAS	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PREESCOLAR EL PILON	13-PEÑAMILLER	EL PILON	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PEÑAMILLER	13-PEÑAMILLER	VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ)	RURAL	19,576	19,576	19,576	19,576	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PRIM EMILIANO ZAPATA PEÑAMILLER	13-PEÑAMILLER	VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ)	RURAL	24,258	24,258	24,258	24,258	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA BENITO JUAREZ PEÑAMILLER	13-PEÑAMILLER	LA HIGUERA	RURAL	19,784	19,784	19,784	19,784	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA GRAL. RAMON CORONA PEÑAMILLER	13-PEÑAMILLER	EL PILON	RURAL	19,966	19,966	19,966	19,966	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA PEÑAMILLER	13-PEÑAMILLER	SAN JUANICO	RURAL	15,460	15,460	15,460	15,460	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA 24 DE FEBRERO PEÑAMILLER	13-PEÑAMILLER	VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ)	RURAL	96,442	96,442	96,442	96,442	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION EN LA SECUNDARIA GENERAL MARIANO ESCOBEDO CLAVE 22E8908U	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	258,434	258,434	258,434	258,434	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LINDEROS DEL CIMATARIO NO CATALOGADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
IMPERMEABILIZACION EN LA SECUNDARIA GENERAL PRIMERO DE SEPTIEMBRE 22DES00101	14-QUERETARO	FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS	RURAL	155,572	155,572	155,572	155,572	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
PLANTEL EDUCATIVO CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO QUERETARO REHABILITACION DE ANDADORES Y JARDINERAS	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	19,136	19,136	19,136	19,136	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA LOCALIDAD REAL ES COL. REFORMA AGRARIA (NO CATALOGADA)
PLANTEL EDUCATIVO PREESCOLAR EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS QUERETARO	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	31,592	31,592	31,592	31,592	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PREESCOLAR MANUEL CERVANTES IMAZ QUERETARO	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	48,946	48,946	48,946	48,946	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PREESCOLAR 21 DE ABRIL QUERETARO	14-QUERETARO	EL ZAPOTE	RURAL	42,211	42,211	42,211	42,211	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PRIM HUEMAC QUERETARO REHABILITACION DE CANCHA, ILUMINACION E IMPERMEABILIZANTE	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	19,980	19,980	19,980	19,980	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA LOCALIDAD REAL ES DESARROLLO SAN PABLO
PLANTEL EDUCATIVO PRIM NINOS HEROES QUERETARO	14-QUERETARO	EL NABO	RURAL	51,006	51,006	51,006	51,006	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA GABRIEL RAMOS MILLAN QUERETARO	14-QUERETARO	EL ZAPOTE	RURAL	22,811	22,811	22,811	22,811	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA QUERETARO	14-QUERETARO	LA MONJA	RURAL	39,808	39,808	39,808	39,808	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA JAIME TORRES BODET QUERETARO	14-QUERETARO	PUERTO DE AGUIRRE	RURAL	84,334	84,334	84,334	84,334	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA QUERETARO	14-QUERETARO	PUERTO DE AGUIRRE	RURAL	86,398	86,398	86,398	86,398	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA MEXICO QUERETARO	14-QUERETARO	LA MONJA	RURAL	55,014	55,014	55,014	55,014	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA PARTICIPACION DESARROLLO Y PAZ QUERETARO	14-QUERETARO	SAN MIGUELITO	URBANO	20,410	20,410	20,410	20,410	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA REPUBLICA DE ECUADOR QUERETARO	14-QUERETARO	EL NABO	RURAL	87,884	87,884	87,884	87,884	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA COCINA EN LA ESC. PRIM. JOSE MAGDALENO OCAMPO Y ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ EN LAS LOCALIDADES DE JOFRITO Y SAN ISIDRO EL ALTO	14-QUERETARO	JOFRITO	RURAL	146,331	146,331	146,331	146,331	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA COCINA EN LA ESC. PRIM. JOSE MAGDALENO OCAMPO Y ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ EN LAS LOCALIDADES DE JOFRITO Y SAN ISIDRO EL ALTO	14-QUERETARO	JOFRITO	RURAL	159,754	159,754	159,754	159,754	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
REHABILITACION DE AULA COCINA, ESC. PRIM. ALFREDO V. BONFIL Y ESC. PRIM. MARIANO ESCOBEDO	14-QUERETARO	CERRO COLORADO (EL COLORADO)	RURAL	148,542	148,542	148,542	148,542	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
REHABILITACION DE AULA COCINA, ESC. PRIM. ALFREDO V. BONFIL Y ESC. PRIM. MARIANO ESCOBEDO	14-QUERETARO	CERRO COLORADO (EL COLORADO)	RURAL	154,210	154,210	154,210	154,210	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
REHABILITACION DE AULAS COCINA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y ESC. PRIM. LA CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE LA GOTERA Y PRESA DE BECERRA	14-QUERETARO	LA GOTERA	URBANO	148,751	148,751	148,751	148,751	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
REHABILITACION DE AULAS COCINA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y ESC. PRIM. LA CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE LA GOTERA Y PRESA DE BECERRA	14-QUERETARO	LA GOTERA	URBANO	149,562	149,562	149,562	149,562	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
REHABILITACION ELECTRICIA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 22DP0610H	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	155,958	155,958	155,958	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES JURICA NO CATALOGADA
REHABILITACION HIDROSANITARIA EN EL JARDIN DE NINOS JOSE A. BUSTAMANTE CLAVE 22DJN0130L	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	115,839	115,839	115,839	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
REHABILITACION HIDROSANITARIA EN LA PRIMARIA EZEQUIEL MONTES CLAVE 22DP4496I	14-QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	URBANO	90,361	90,361	90,361	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. REFORMA AGRARIA NO CATALOGADA
REHABILITACION DE AULA COCINA, ESC. PRIM. ALFREDO V. BONFIL Y ESC. PRIM. 5 DE MAYO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE CARRIZAL Y STA. MARIA DE ALAMOS	15-SAN JOAQUIN	SAN JOSE CARRIZAL	RURAL	166,016	166,016	166,016	166,016	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE AULA COCINA, ESC.PRIM ALFREDO V BONFIL Y ESC.PRIM 5 DE MAYO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE CARRIZAL Y STA. MARIA DE ALAMOS	15-SAN JOAQUIN	SAN JOSE CARRIZAL	RURAL	167,452	167,452	167,452	167,452	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
REHABILITACION DE AULA COCINA DE LA ESC. PRIM. CIENCIAS Y LETRAS Y LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ	16-SAN JUAN DEL RIO	EJIDO SAN PEDRO AHUACATLAN	RURAL	109,249	109,249	109,249	109,249	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA COCINA DE LA ESC. PRIM. CIENCIAS Y LETRAS Y LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ	16-SAN JUAN DEL RIO	EJIDO SAN PEDRO AHUACATLAN	RURAL	129,328	129,328	129,328	129,328	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
REHABILITACION DE AULA COCINA EN EL J.N. BERTHA VON GLUMER Y LA ESC. PRIM. DANIEL ORTIZ ESQUIVEL	16-SAN JUAN DEL RIO	EL ROSARIO	RURAL	114,366	114,366	114,366	114,366	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA COCINA EN EL J.N. BERTHA VON GLUMER Y LA ESC. PRIM. DANIEL ORTIZ ESQUIVEL	16-SAN JUAN DEL RIO	EL ROSARIO	RURAL	161,156	161,156	161,156	161,156	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
REHABILITACION DE AULAS COCINA DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL GALINDO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN MIGUEL GALINDO	RURAL	72,679	72,679	72,679	72,679	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
REHABILITACION DE AULAS COCINA DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL GALINDO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN MIGUEL GALINDO	RURAL	72,679	72,679	72,679	72,679	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS COCINA EN LA ESC. PRIM. JOSE IGNACIO ZARAGOZA Y ESC. J.N. JOSE MARIA ARTEAGA EN LAS LOCALIDADES DE SENEGAL DE LAS PALOMAS LA ESTANCIA	16-SAN JUAN DEL RIO	SENEGAL DE LAS PALOMAS	RURAL	132,286	132,286	132,286	132,286	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
REHABILITACION DE AULAS COCINA EN LA ESC. PRIM. JOSE IGNACIO ZARAGOZA Y ESC. J.N. JOSE MARIA ARTEAGA EN LAS LOCALIDADES DE SENEGAL DE LAS PALOMAS LA ESTANCIA	16-SAN JUAN DEL RIO	SENEGAL DE LAS PALOMAS	RURAL	114,731	114,731	114,731	114,731	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION ELECTRICA DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 22DRP0239S	16-SAN JUAN DEL RIO	EL JAZMIN	RURAL	96,706	96,706	96,706	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
REHABILITACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 22DRP0691Q	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA CRUZ ESCANDON	RURAL	133,351	133,351	133,351	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
REHABILITACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 22DRP0681J	16-SAN JUAN DEL RIO	EL ROSARIO	RURAL	124,017	124,017	124,017	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
PLANTEL EDUCATIVO PREESCOLAR JOHN DEWEY TEQUISQUIAPAN	17-TEQUISQUIAPAN	LOS CERRITOS	RURAL	61,937	61,937	61,937	61,937	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PRIM BENITO JUAREZ TEQUISQUIAPAN PINTURA Y MATERIALES PARA ILUMINACION	17-TEQUISQUIAPAN	LOS CERRITOS	RURAL	43,096	43,096	43,096	43,096	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO SECUNDARIA LAS CAMPANAS TEQUISQUIAPAN	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	14,478	14,478	14,478	14,478	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION ELECTRICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ADELAIDA GUZMAN CLAVE 22DJN0657N	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	148,042	148,042	148,042	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
REHABILITACION ELECTRICA EN LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 22DTV0036W	17-TEQUISQUIAPAN	SANTILLAN	RURAL	129,335	129,335	129,335	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
REHABILITACION DE AULAS COCINA EN LA ESC.PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LA ESC. PRIM.MARIA LUISA ESTRADA PEREZ DE LA LOCALIDAD DE EL GRANJENO Y SAN MIGUEL TOLIMAN (BARRIO DE GARCIA)	18-TOLIMAN	GRANJENO	RURAL	145,188	145,188	145,188	145,188	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS COCINA EN LA ESC.PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LA ESC. PRIM.MARIA LUISA ESTRADA PEREZ DE LA LOCALIDAD DE EL GRANJENO Y SAN MIGUEL TOLIMAN (BARRIO DE GARCIA)	18-TOLIMAN	GRANJENO	RURAL	145,327	145,327	145,327	145,327	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	2 AULAS COCINA
REHABILITACION ELECTRICA EN SEC. TOLLIMANI 1532, SAN PABLO, TOLIMAN	18-TOLIMAN	SAN PABLO TOLIMAN	URBANO	30,635	30,635	30,635	30,635	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION ELECTRICA EN SEC. TOLLIMANI 1532, SAN PABLO, TOLIMAN	18-TOLIMAN	SAN PABLO TOLIMAN	URBANO	167,108	167,108	167,108	167,108	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION ELECTRICA EN TEC. ALFREDO V., BONFIL	18-TOLIMAN	SAN MIGUEL	RURAL	159,955	159,955	159,955	159,955	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION ELECTRICA EN TEC. ALFREDO V., BONFIL	18-TOLIMAN	SAN MIGUEL	RURAL	34,859	34,859	34,859	34,859	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
PLANTEL EDUCATIVO PREESCOLAR YADI PINAL DE AMOLES	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	27,335	27,335	27,335	27,335	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PRIM AGUSTIN MELGAR PINAL DE AMOLES	2-PINAL DE AMOLES	HUAJALES	RURAL	54,234	54,234	54,234	54,234	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PRIM DAMIAN CARMONA PINAL DE AMOLES HERRERIA	2-PINAL DE AMOLES	AHUACATLAN DE GUADALUPE	RURAL	37,064	37,064	37,064	37,064	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA NICOLAS BRAVO PINAL DE AMOLES	2-PINAL DE AMOLES	ESCANELLILLA	RURAL	31,740	31,740	31,740	31,740	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO RAFAEL JIMENEZ PINAL DE AMOLES	2-PINAL DE AMOLES	AHUACATLAN DE GUADALUPE	RURAL	36,350	36,350	36,350	36,350	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PINAL DE AMOLES	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	47,248	47,248	47,248	47,248	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO SECUNDARIA JUSTO SIERRA PINAL DE AMOLES	2-PINAL DE AMOLES	AHUACATLAN DE GUADALUPE	RURAL	42,500	42,500	42,500	42,500	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA CANCELERIA Y PINTURA EN LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 22DPR0381T	2-PINAL DE AMOLES	EPAZOTTITOS	RURAL	189,460	189,460	189,460	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	
REHABILITACION DE AULAS COCINA EN LA PRIM. IGNACIO ALLENDE Y ESC.PRIM.JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO Y EL RANCHITO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES.GRO.	2-PINAL DE AMOLES	RANCHO NUEVO	RURAL	106,844	106,844	106,844	106,844	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	2 AULAS COCINA
REHABILITACION DE AULAS COCINA EN LA PRIM. IGNACIO ALLENDE Y ESC.PRIM.JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO Y EL RANCHITO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES.GRO.	2-PINAL DE AMOLES	RANCHO NUEVO	RURAL	98,915	98,915	98,915	98,915	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
REHABILITACION ELECTRICA EN LA PRIMARIA DR. IGNACIO ORTIZ VAZQUEZ CLAVE 22DPR0736Q	2-PINAL DE AMOLES	EL CARRIZALITO	RURAL	80,278	80,278	80,278	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	
REHABILITACION HIDROSANITARIA (CANCELERIA Y PINTURA) EN LA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS CLAVE 22DPR0250O	2-PINAL DE AMOLES	AGUACATE DE MORELOS	RURAL	162,290	162,290	162,290	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	
PLANTEL EDUCATIVO PREESCOLAR DEGOYA ARROYO SECO	3-ARROYO SECO	PURISIMA DE ARISTA	RURAL	35,067	35,067	35,067	35,067	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ ARROYO SECO	3-ARROYO SECO	ARROYO SECO	URBANO	15,558	15,558	15,558	15,558	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA COCINA PARA LA ESC. PRIM.VENUSTIANO CARRANZA DE LA COMUNIDAD DE STA.MA.DE LOS COCOS	3-ARROYO SECO	SANTA MARIA DE LOS COCOS	RURAL	101,173	101,173	101,173	101,173	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	1 AULA COCINA
REHABILITACION DE AULA COCINA PARA LA ESC. PRIM.VENUSTIANO CARRANZA DE LA COMUNIDAD DE STA.MA.DE LOS COCOS	3-ARROYO SECO	SANTA MARIA DE LOS COCOS	RURAL	92,980	92,980	92,980	92,980	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
REHABILITACION ELECTRICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DOTTAYE CLAVE 22DJN0104N	3-ARROYO SECO	CONCA	RURAL	58,446	58,446	58,446	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	
PLANTEL EDUCATIVO PREESCOLAR ABRAHAM GONZALEZ CADEREYTA	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	27,127	27,127	27,127	27,127	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PREESCOLAR NIÑOS HEROES CADEREYTA	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	49,953	49,953	49,953	49,953	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA COCINA DE LA ESC. PRIM.MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLITOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS AMOLITOS	RURAL	94,620	94,620	94,620	94,620	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	1 AULA COCINA
REHABILITACION DE AULA COCINA DE LA ESC. PRIM.MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLITOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS AMOLITOS	RURAL	78,223	78,223	78,223	78,223	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA COCINA DE LA PRIM. PROF.ISAURO ANAYA	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYÉ	RURAL	101,225	101,225	101,225	101,225	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	1 AULA COCINA
REHABILITACION DE AULA COCINA DE LA PRIM. PROF.ISAURO ANAYA	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYÉ	RURAL	80,680	80,680	80,680	80,680	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA COCINA EN LA ESC. PRIM.IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE	4-CADEREYTA DE MONTES	EL AGUACATE	RURAL	82,216	82,216	82,216	82,216	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	1 AULA COCINA
REHABILITACION DE AULA COCINA EN LA ESC. PRIM.IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE	4-CADEREYTA DE MONTES	EL AGUACATE	RURAL	82,077	82,077	82,077	82,077	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO JDN LA FONTAINE COLON REHABILITACION ACCESOS, BARDAS Y ARENERO	5-COLÓN	SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA POBLADO)	RURAL	36,178	36,178	36,178	36,178	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO JDN NADXIELI COLON REHABILITACION DE ACCESO VEHICULAR AREA DE JUEGOS, PINTURA	5-COLÓN	SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA)	RURAL	44,557	44,557	44,557	44,557	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PRIM RICARDO RIVAS COLON REHABILITACION DE BAÑOS Y PINTURA	5-COLÓN	SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA)	RURAL	54,002	54,002	54,002	54,002	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PLANTEL EDUCATIVO PRIM VENUSTIANO CARRANZA COLON REHABILITACION EN PINTURA BARDA PERIMETRAL	5-COLÓN	SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA POBLADO)	RURAL	53,244	53,244	53,244	53,244	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	11
PLANTEL EDUCATIVO TELESEC HERMANOS ALDAMA COLON PINTURA, MATERIAL PARA PASILLOS, VIDRIOS	5-COLÓN	SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA)	RURAL	57,915	57,915	57,915	57,915	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO TELESEC SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLON ACCESORIOS DE BAÑO, PERSIANAS	5-COLÓN	SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA POBLADO)	RURAL	36,985	36,985	36,985	36,985	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA COCINA ESC.PRIM VICENTE GUERRERO Y EC.PRIM.JUSTO SIERRA DE LA LOCALIDAD PUERTO DE SAN ANTONIO Y EL COYOTE	5-COLÓN	PUERTO DE SAN ANTONIO	RURAL	150,809	150,809	150,809	150,809	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
REHABILITACION DE AULA COCINA ESC.PRIM VICENTE GUERRERO Y EC.PRIM.JUSTO SIERRA DE LA LOCALIDAD PUERTO DE SAN ANTONIO Y EL COYOTE	5-COLÓN	PUERTO DE SAN ANTONIO	RURAL	149,256	149,256	149,256	149,256	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS COCINA DE LA ESC. PRIM REPUBLICA DE PANAMA Y ESC. PRIM.PROF.RAFael ROSAS ROSAINS DE LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA Y EL SAUCILLO	5-COLÓN	LA CARBONERA	RURAL	134,419	134,419	134,419	134,419	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
REHABILITACION DE AULAS COCINA DE LA ESC. PRIM REPUBLICA DE PANAMA Y ESC. PRIM.PROF.RAFael ROSAS ROSAINS DE LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA Y EL SAUCILLO	5-COLÓN	LA CARBONERA	RURAL	154,463	154,463	154,463	154,463	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
REHABILITACION DE AULAS COCINA EN LA ESC.PRIM.MARTIN V. GONZALEZ Y LA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE LOS BENITOS Y URECHO	5-COLÓN	LOS BENITOS	RURAL	164,802	164,802	164,802	164,802	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA COCINA
REHABILITACION DE AULAS COCINA EN LA ESC.PRIM.MARTIN V. GONZALEZ Y LA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE LOS BENITOS Y URECHO	5-COLÓN	LOS BENITOS	RURAL	163,482	163,482	163,482	163,482	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS COCINA ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE. ESC. PRIM. JOAQUIN HERRERA, ESC.PRIM.BENITO JUAREZ Y ESC. PRIM.MELCHOR	8-CORREGIDORA	BRAVO	RURAL	159,977	159,977	159,977	159,977	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	4 AULAS COCINA
REHABILITACION DE AULAS COCINA PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE. JOAQUIN HERRERA, BENITO JUAREZ Y MELCHOR OCAMPO	8-CORREGIDORA	BRAVO	RURAL	156,420	156,420	156,420	156,420	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PREESCOLAR MA DE LA LUZ FIGUEROA	7-EZEQUIEL MONTES	BERNAL	URBANO	42,300	42,300	42,300	42,300	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PREESCOLAR MIGUEL ALEMAN VALDEZ EZEQUIEL MONTES	7-EZEQUIEL MONTES	BERNAL	URBANO	48,730	48,730	48,730	48,730	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PREESCOLAR NUEVA CREACION EZEQUIEL MONTES	7-EZEQUIEL MONTES	BERNAL	URBANO	33,968	33,968	33,968	33,968	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON EZEQUIEL MONTES	7-EZEQUIEL MONTES	BERNAL	URBANO	46,916	46,916	46,916	46,916	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA NARCISO MENDOZA	7-EZEQUIEL MONTES	BERNAL	URBANO	43,378	43,378	43,378	43,378	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHAB. DE AULAS COCINA DEL J.N. MA.DE LA LUZ FIGUEROA, PRIM.GPE. VICTORIA Y DE MAYO EN LAS COM. DE BERNAL, LOS RAMIREZ Y VILLA PROGRESO EN EL MPIO DE EZEQUIEL MONTES	7-EZEQUIEL MONTES	BERNAL	URBANO	129,523	129,523	129,523	129,523	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS COCINA DEL J.N. MA.DE LA LUZ FIGUEROA, ESC.PRIM.GUADALUPE VICTORIA Y ESC. PRIM. 5 DE MAYO	7-EZEQUIEL MONTES	BERNAL	URBANO	149,908	149,908	149,908	149,908	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	3 AULAS COCINA
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EN LA SECUNDARIA GENERAL "VILLA BERNAL", EN BARNAL, EZEQUIEL MONTES.	7-EZEQUIEL MONTES	BERNAL	URBANO	77,165	77,165	77,165	77,165	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
AULA T.V. JUAN SEBASTIAN BACH, EL MILAGRO, HUIMILPAN	8-HUIMILPAN	EL MILAGRO	RURAL	173,555	173,555	173,555	173,555	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
AULA T.V. JUAN SEBASTIAN BACH, EL MILAGRO, HUIMILPAN	8-HUIMILPAN	EL MILAGRO	RURAL	93,752	93,752	93,752	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	1 AULA
PLANTEL EDUCATIVO JDN ALMA MURIEL HUIMILPAN APOYO CON PINTURA Y MATERIAL PARA BARDEADO	8-HUIMILPAN	EL VEGIL	RURAL	47,119	47,119	47,119	47,119	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
PLANTEL EDUCATIVO JDN ROMULO GALLEGOS HUIMILPAN	8-HUIMILPAN	EL MILAGRO	RURAL	124,604	124,604	124,604	124,604	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PREESCOLAR ANTONIO MACHADO HUIMILPAN	8-HUIMILPAN	LOS CUES	RURAL	12,998	12,998	12,998	12,998	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTEL EDUCATIVO PRIM JULIAN CARRILLO HUIMILPAN	8-HUIMILPAN	EL VEGIL	RURAL	35,753	35,753	35,753	35,753	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO HUIMILPAN	8-HUIMILPAN	LOS CUES	RURAL	12,027	12,027	12,027	12,027	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	11
PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA ALVARO OBREGON HUIMILPAN	8-HUIMILPAN	LOS CUES	RURAL	12,027	12,027	12,027	12,027	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS COCINA EN LAS LOCALIDADES DESAN PEDRITO, SAN PEDRO NORTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.	8-HUIMILPAN	SAN PEDRITO	RURAL	107,173	107,173	107,173	107,173	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS COCINA EN LAS LOCALIDADES DESAN PEDRITO, SAN PEDRO NORTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.	8-HUIMILPAN	SAN PEDRITO	RURAL	118,330	118,330	118,330	118,330	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	2 AULAS COCINA
REHABILITACION DE AULAS COCINA PARA LA ESC. PRIM. RAFAEL ROSAS ROSAINS, ESC. PRIM. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON, DE LAS LOCALIDADES DE LAS TAPONAS Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.	8-HUIMILPAN	LAS TAPONAS	RURAL	105,288	105,288	105,288	105,288	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS COCINA PARA LA ESC. PRIM. RAFAEL ROSAS ROSAINS, ESC. PRIM. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON, DE LAS LOCALIDADES DE LAS TAPONAS Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.	8-HUIMILPAN	LAS TAPONAS	RURAL	112,466	112,466	112,466	112,466	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	2 AULAS COCINA
REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B, EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, EN JALPAN, JALPAN.	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	413,918	413,918	413,918	413,918	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION ELECTRICA EN LA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR CLAVE 22DRP4352M	9-JALPAN DE SERRA	EL NARANJO	RURAL	79,730	79,730	79,730	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO																
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, ALCANCE ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	4,999,999	4,999,999	4,999,999	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
BOTES DE BASURA PARA LAS COCINAS REHABILITADAS PARA DIFERENTES PLANTELES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERETARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	55,281	55,281	55,281	55,281	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	42 AULAS COCINA
MOBILIARIO (BOTES DE BASURA) DE AULAS COCINA PARA DIFERENTES PLANTELES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERETARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	30,417	30,417	30,417	30,417	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	23 AULAS COCINA
MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 10 OBRAS DE NIVEL BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	5,233	5,233	5,233	5,233	100%	0	0	0	ESCUELA	10	10	100%	10 ESCUELAS
MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 10 OBRAS DE NIVEL BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	113,303	113,303	113,303	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 10 OBRAS DE NIVEL BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	379,467	379,467	379,467	379,467	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
MOBILIARIO(MESA Y SILLAS)DE AULAS COCINA PARA DIFERENTES PLANTELES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERETARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	63,425	63,425	63,425	63,425	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	3 AULAS COCINA
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN J.M. AMELIA FIERRO	16-SAN JUAN DEL RIO	LOMA LINDA	RURAL	14,595	14,595	14,595	14,595	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA J. N. PALOMAS	16-SAN JUAN DEL RIO	SENEGAL DE LAS PALOMAS	RURAL	14,595	14,595	14,595	14,595	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1 AULA
MOBILIARIO PARA ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES DE: CARBONERA,AJUCHITLAN,CENZAS Y SAN VICENTE	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	167,042	167,042	167,042	167,042	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	4 LOTE DE EQUIPO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN LA SECUNDARIA GENERAL "VILLA BERNAL", EN BERNAL, EZEQUIEL MONTES	7-EZEQUIEL MONTES	BERNAL	URBANO	93,854	93,854	93,854	93,854	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERETARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUES	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	9,550,696	9,550,696	9,550,696	9,550,696	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	93%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERETARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUES	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	201,972	201,972	201,972	201,972	100%	495,775	495,775	0	ESCUELA	1	1	93%	
CONSTRUCCION DEL CAMPUS AMAZCALA, DES INGENIERIA, CAMPUS AMAZCALA	11-EL MARQUES	AMAZCALA	URBANO	8,855,000	8,855,000	8,855,000	7,697,611	87%	427,677	0	0	ESCUELA	1	100	10000%	
ESTUDIO DE MECÁNICA DE ROCAS Y GEOFISICA PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERETARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUES	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	40,250	40,250	40,250	40,250	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AERONAUTICA EN QUERETARO FASES II Y III	11-EL MARQUES	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	3,934,221	3,934,221	3,934,221	3,934,221	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AERONAUTICA EN QUERETARO FASES II Y III	11-EL MARQUES	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	9,565,629	9,565,629	9,565,629	9,565,629	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROYECTO EJECUTIVO PARA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUÉS	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	178,250	178,250	178,250	178,250	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	11
PROYECTO EJECUTIVO PARA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUÉS	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	178,250	178,250	178,250	178,250	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SEGUNDA FASE DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA EN QUERÉTARO	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	1,500,150	1,500,150	0	0	0%	481,238	0	ESCUELA	1	0	0%	
SUPERVISIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUÉS.	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	150,582	150,582	150,582	150,582	100%	0	0	ESCUELA	1	1	69%	
SUPERVISIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUÉS.	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	0	0	0	0	0%	89,811	89,811	ESCUELA	1	0	31%	
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, PROYECTO TRANSVERSAL, CAMPUS CENTRO UNIVERSITARIO JURIOQUILLA, SAN JUAN DEL RIO, LA CAPILLA, CENTRO HISTORICO, JALPAN	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	1,560,140	1,560,140	1,560,140	1,560,140	100%	13,185	13,185	ESCUELA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL CENTRO DE COMPUTO, DES. INGENIERIA CAMPUS CENTRO UNIVERSITARIO, QUERETARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	100%	52,283	52,283	ESCUELA	1	1	100%	
CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCIÓN EMPRESARIAL, DES ECONOMICO ADMINISTRATIVO, CAMPUS JURIOQUILLA 2DA. SECCION	14-QUERÉTARO	JURIOQUILLA	URBANO	18,451,000	18,451,000	18,451,000	18,451,000	100%	5,881	5,881	ESCUELA	1	1	100%	
CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA, PROYECTO TRANSVERSAL, CAMPUS CENTRO UNIVERSITARIO, JURIOQUILLA, SAN JUAN DEL RIO, LA CAPILLA, CENTRO HISTORICO, JALPAN.	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	24,745	24,745	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, SAN PEDRITO PEÑUELAS, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	9,667,215	9,667,215	9,667,215	9,667,215	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, SAN PEDRITO PEÑUELAS, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	8,657,673	8,657,673	8,657,673	8,657,673	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA GIMNASIO AUDITORIO, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, EN SAN PEDRITO PEÑUELAS, QUERÉTARO.	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	298,027	298,027	298,027	0	0%	2,201,968	0	ESCUELA	1	0	0%	
ESTUDIO GEOFÍSICO PARA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, EN SAN PEDRITO PEÑUELAS, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	20,565	20,565	20,565	20,565	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, EN SAN PEDRITO PEÑUELAS, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	178,250	178,250	178,250	178,250	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, EN SAN PEDRITO PEÑUELAS, QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	178,250	178,250	178,250	178,250	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR OBRA	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	0	0	0	0	0%	72,194	0	ESCUELA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	886,288	886,288	886,288	886,288	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE TARJETA DE ENTRENAMIENTO CON MICRO-CONTROLADORES Y SOFTWARE	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	49,102	49,102	49,102	49,102	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE UN OSCILOSCOPIO DIGITAL	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	185,082	185,082	185,082	185,082	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARA TALLERES Y LABORATORIOS	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	153,710	153,710	0	0	0%	372,527	0	ESCUELA	1	0	0%	
EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	296,248	296,248	296,248	296,248	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPO PARA LABORATORIO DE ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	188,876	188,876	188,876	188,876	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPO PARA LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	1,829,211	1,829,211	1,829,211	1,829,211	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPO PARA LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA , CIZALLA	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	52,775	52,775	52,775	52,775	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPO PARA LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA , CORTADORA DE DISCO	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	140,908	140,908	140,908	140,908	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPO PARA LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA , DOBLADORA DE METAL	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	47,007	47,007	47,007	47,007	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPO PARA LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA , EQUIPO MULTIPROCESOS PARA SOLDAR	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	123,798	123,798	123,798	123,798	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPO PARA LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA , ESMERIL	11-EL MARQUÉS	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	11,231	11,231	11,231	11,231	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPO PARA LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA, FRESA TALADRO DE COLUMNA	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPO PARA LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA, PULIDORA DE PROBETAS METALOGRAFICAS	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	98,514	98,514	98,514	98,514	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPO PARA LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA, HORNO TIPO MUFLA	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	45,844	45,844	45,844	45,844	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPO PARA LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA, PROBADOR DE DUREZA	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	172,902	172,902	172,902	172,902	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPO PARA LABORATORIO DE REDES	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	104,204	104,204	104,204	104,204	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PLANTA DE EMERGENCIA DE ENERGIA ELECTRICA	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	308,544	308,544	308,544	308,544	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
ROBOT PARALELO PARA USO DIDACTICO	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	128,500	128,500	128,500	128,500	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV PARA LABORATORIO DE MATERIALES PESADOS	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	128,258	128,258	128,258	128,258	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
FASP				114,524,716	114,524,716	114,524,716	88,838,311	78%	2,636,296	0		6	6	76%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA															
FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			10,057,105	10,057,105	10,057,105	7,960,227	79%	0	0	CONVENIO	1	1	79%	NO HUBO MOVIMIENTO
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			38,405,000	38,405,000	38,405,000	28,664,451	75%	2,250,143	0	ACCION	1	1	74%	RENDIMIENTOS GENERADOS DE TODOS LOS EJES, ADQUISICION DE 42 CAMIONETAS PARA POES.
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 088 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			5,854,000	5,854,000	5,854,000	3,921,376	67%	0	0	CONVENIO	1	1	67%	PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DE SITIOS DE REPETICION, HONORARIOS DE 3 PERSONAS Y LA ADQUISICION DE SWITCH
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			650,000	650,000	650,000	393,637	61%	0	0	CONVENIO	1	1	60%	NO HUBO MOVIMIENTOS
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			5,400,000	5,400,000	5,400,000	0	0%	0	0	CONVENIO	0	0	0%	NO HUBO MOVIMIENTO
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			29,808,611	29,808,611	29,808,611	26,797,851	90%	386,153	0	CONVENIO	1	1	89%	PAGO POR LA APLICACION DE EXAMENES Y CURSOS, ALIMENTACION Y MATERIAL PARA LA APLICACION DE CURSOS.
COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			24,350,000	24,350,000	24,350,000	21,110,769	87%	0	0	CONVENIO	1	1	86%	FINIQUITO DEL SISTEMA DE GRABACION, ADQUISICION DE VELCRO, Y EL FINIQUITO DE LA OBRA "AMPLIACION CASETA DE VIGILANCIA CERESO JALPAN DE SERRA Y CONSTRUCCION DE TALLER".
CONVENIOS (60 REGISTROS)															
OTROS CONVENIOS				487,961,786	487,961,786	487,216,649	424,716,826	87%	11,694,330	1,476,401		1,574,299	711,970	45%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE AUDIOVISUAL COBAQ 2	1-AMEALCO DE BONFIL	AMEALCO DE BONFIL	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA, INTENDENCIA Y AREA ADMINISTRATIVA (6EE) COBAQ 20	1-AMEALCO DE BONFIL	SANTIAGO MEXQUITTLAN BARRIO 10.	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	BODEGA	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE CISTERNA EMSAD 2	10-LANDA DE MATAMOROS	AGUA ZARCA	RURAL	0	0	0	0	0%	18,975	18,975	CISTERNA	1	1	100%	PROYECTO RESULTADO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA PIEMS 2008
CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION, INTENDENCIA, BODEGA Y PLAZA CIVICA, PEO 084 0074 COBAQ 15	11-EL MARQUES	CHICHIMEQUILLAS	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	OFICINA	4	4	100%	
MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (ETAPA COMPLEMENTARIA) COBAQ 8	14-QUERETARO	LA AZTECA	RURAL	0	0	0	0	0%	141,449	141,449	MODULO	1	1	100%	ESTE PROYECTO ES PROGRAMADA DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RECURSO PIEMS 2008
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, COBAQ 14	15-SAN JOAQUIN	SAN JOAQUIN	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COBAQ 21	16-SAN JUAN DEL RIO	ARCILA	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	OFICINA	5	4	80%	
CONSTRUCCION DE TALLER DE DISEÑO ARQUITECTONICO 08-0114 CBETIS 145	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CAFETERIA, COBAQ 5	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, COBAQ 19	6-CORREGIDORA	BRAVO	RURAL	1,021,278	1,021,278	1,021,278	1,021,278	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA (8 AULAS DIDACTICAS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SANITARIOS, ESCALERAS, , CECYTEQ)	6-CORREGIDORA	LOS OLVERA	URBANO	9,839,500	9,839,500	9,839,500	9,839,500	100%	0	0	AULA	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRICIDAD (CATEQ), 2009-CAP-125	7-EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	URBANO	1,500,000	1,500,000	998,783	165,698	11%	0	0	TALLER	998,783	165,698	17%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE REPOSTERIA, SANITARIOS DOBLES Y CIRCULADO PERIMETRAL EN ICATEQ	7-EZEQUEL MONTES	EZEQUEL MONTES	URBANO	1,114,674	1,114,674	1,114,674	1,114,674	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	11
AMPLIACIÓN 3 IN EQ AMPLIACION Y REHABILITACION DE HOSPITALES GENERALES DE QUERETARO Y CADEREYTA, ASI COMO EL EQUIPAMIENTO DE 33 CENTROS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	121,055,289	121,055,289	121,055,289	83,055,050	69%	7,688,111	1,083,579	UNIDAD MEDICA	35	0	0%	CAMBIO EN EL DESTINO DEL GASTO: EQUIPAMIENTO DE 33 CENTROS DE SALUD Y 1 HOSPITAL (HCG/CON BIENES MUEBLES) OBRA PUBLICA DE 1 HOSPITAL (AMPLIACION Y REHABILITACION HCG) AMBITO: ES DE CARACTER URBANO (HOSPITAL) Y RURAL (CENTROS DE SALUD) UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES MEDICAS (PORTALECIDAS) (35) DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA SE HAN APLICADO \$1'083,579.68 AL PROPIO PROGRAMA, QUEDANDO PENDIENTE DE APLICAR EL RESTO. EL AVANCE FISICO ES DE 0% PORQUE AUN NO SE CONCLUYE NINGUNA DE LAS 35 UNIDADES MEDICAS PROGRAMADAS.
3 IN SJR 08 AMPLIACION HOSPITAL SAN JUAN DEL RIO 2008 (SEGUNDA FASE, DGDIF)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,016,911	21,016,911	21,016,911	10,271,012	49%	1,127,212	0	INMUEBLE	1	0	0%	LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SE APLICARAN AL PROPIO PROGRAMA. EL AVANCE FISICO DE 0% SIGNIFICA QUE NO SE HA CONCLUIDO LA META DE 1 INMUEBLE AMPLIADO Y HABILITADO. NO OBSTANTE DE QUE FINANCIERAMENTE SE TENGA UN 49.9% EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES FLETES, MANIOBRAS Y MONTAJES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 9 PLANTES COBAQ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	102,637	102,637	OTROS	1	1	100%	ESTE PROYECTO ES PROGRAMADO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RECURSO PIEMS 2008
MOBILIARIO PARA LABORATORIO DE COMPUTO (51 COMPUTADORAS) EMSAD 2	10-LANDA DE MATAMOROS	AGUA ZARCA	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	EQUIPO	51	51	100%	
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS (51 COMPUTADORAS), COBAQ 16	11-EL MARQUÉS	COLONIA SAN CRISTOBAL (EL COLORADO)	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	EQUIPO	51	51	100%	
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO (55 COMPUTADORAS) CECYTEQ	12-PEDRO ESCOBEDO	PEDRO ESCOBEDO	URBANO	522,500	522,500	522,500	522,500	100%	0	0	EQUIPO	55	55	100%	
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO (25 COMPUTADORAS) CECYTEQ	13-PEÑAMILLER	PEÑAMILLER	URBANO	237,500	237,500	237,500	237,500	100%	0	0	EQUIPO	25	25	100%	
MOBILIARIO PARA 2 AULAS DIDACTICAS, EMSAD 22	13-PEÑAMILLER	PEÑA BLANCA	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	MOBILIARIO	124	124	100%	EL MOBILIARIO INCLUYE PIZARRONES, MUEBLES PARA EQUIPOS DE COMUTO, MESAS BINARIAS, ETC.
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS, CETIS 105	14-QUERÉTARO	SANTA MARIA MAGDALENA	URBANO	1,100,802	1,100,802	1,100,802	550,401	50%	0	0	MOBILIARIO	58	58	100%	EL MOBILIARIO AUN NO A LLEGADO A LAS OFICINAS PARA MANDARLO A PLANTEL
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO (55 COMPUTADORAS), CECYTEQ	14-QUERÉTARO	CERRO COLORADO (EL COLORADO)	RURAL	522,500	522,500	522,500	522,500	100%	0	0	EQUIPO	55	55	100%	
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MICROCOMPUTACION ASISTIDO POR COMPUTADORA, CECATY 17	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	1,088,476	1,088,476	1,088,476	1,088,476	100%	0	0	MOBILIARIO	96	96	100%	ES MOBILIARIO VARIADO(SILLAS, COMPUTADORAS MESAS PIZARRONES, ETC)
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL CETIS 142	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	1,391,326	1,391,326	1,391,326	1,391,326	100%	0	0	MOBILIARIO	95	95	100%	
MOBILIARIO (12 COMPUTADORAS), COBAQ 12	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	564,036	564,036	564,036	564,036	100%	0	0	EQUIPO	12	12	100%	
MOBILIARIO PARA AULA DIDACTICA, EMSAD 4	18-TOLIMAN	SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	MOBILIARIO	18	18	100%	
MOBILIARIO PARA 4 AULAS DIDACTICAS EMSAD 24	18-TOLIMAN	CASA BLANCA	RURAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	MOBILIARIO	97	97	100%	
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO Y DE IDIOMAS (45 COMPUTADORAS) CECYTEQ	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	1,996,875	1,996,875	1,996,875	1,996,875	100%	0	0	EQUIPO	45	45	100%	
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO (51 COMPUTADORAS) EMSAD 3	3-ARROYO SECO	CONCA	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	MOBILIARIO	51	51	100%	SON 51 COMPUTADORAS PARA ESE PLANTEL
MOBILIARIO PARA AULA DIDACTICA, EMSAD 16	3-ARROYO SECO	PURISIMA DE ARISTA	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	MOBILIARIO	12	12	100%	EL MOBILIARIO SON SILLAS Y MESAS
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, EMSAD 11	5-COLÓN	PEÑA COLORADA	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	EQUIPO	16	16	100%	ES VARIO EQUIPO PARA LABORATORIO.
EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO. CBETA 115	5-COLÓN	EL LINDERO	RURAL	463,216	463,216	463,216	463,216	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	
MOBILIARIO PARA LABORATORIO DE COMPUTO (41 COMPUTADORAS) EMSAD 6	5-COLÓN	EL COYOTE	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	EQUIPO	41	41	100%	41 COMPUTADORAS PARA EL PLANTEL
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO (39 COMPUTADORAS) CECYTEQ	8-HUIMILPAN	HUIMILPAN	URBANO	370,500	370,500	370,500	370,500	100%	0	0	EQUIPO	39	39	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
MOBILIARIO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS, COBAQ 4	9-JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	MOBILIARIO	35	35	100%	EL MOBILIARIO INCLUYE MESAS SILLAS, Y ALGUNOS EQUIPOS
MOBILIARIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS EMSAD NUEVA CREACION	9-JALPAN DE SERRA	TANCOYO	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	MOBILIARIO	20	20	100%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,144,166	1,144,166	1,144,166	1,144,166	100%	36	36	MAESTRO	15	15	100%	LA INSTITUCION RECIBIO LOS PRIMEROS RECURSOS POR \$895,123.00 EN EL PERIODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2008. LA CANTIDAD DE \$249,043.00 SE RECIBIO EN EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2008. SIN EMBARGO AL NO TENER PLENAMENTE IDENTIFICADO ESTOS ÚLTIMOS RECURSOS, SE REGISTRO CONTABLEMENTE EN OTRA CUENTA, REALIZANDO LA CORRECCION DE ESTE ERROR EN EL MES DE ENERO DE 2009. ESTE PROGRAMA QUEDO TOTALMENTE CONCLUIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION TEMPRANA Y DESARROLLO INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,347,468	3,347,468	3,347,468	2,123,928	63%	23,441	0	ACCION	100	64	64%	EL RECURSO PARA EL PROGRAMA FUE RECIBIDO POR ESTA DEPENDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2008.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,463,465	5,463,465	5,463,465	5,463,465	100%	895	895	MAESTRO	50	50	100%	LA INSTITUCION RECIBIO LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA EN EL MES DE MAYO DE 2008. ESTE PROGRAMA QUEDO TOTALMENTE CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2009.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ACTUALIZACION CURRICULAR DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,132,645	1,132,645	1,132,645	805,842	71%	60	0	MAESTRO	200	140	70%	LA INSTITUCION RECIBIO LOS RECURSOS EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2008.
CAPITULO 3000 - 2008															
FESTIVALES, MUESTRAS Y EVENTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	785,565	785,565	785,565	753,914	96%	0	0	EVENTO	6	5	83%	ESTE RECURSO ES DESTINADO A DIFERENTE EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTE INSTITUTO LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES: 1.-IX SYMPOSIUM INTERNACIONAL DE MUSICA 2008. 2.-PROGRAMA ESTATAL DE FORMACION CORAL EN LOS MUNICIPIOS. 3.-XIII ENCUENTRO NACIONAL Y INTERNACIONAL DE GUITARRA 2008. 4.-SEXTA MUESTRA NACIONAL DE LA JOVEN DRAMATURGIA 2008. 5.-XIII FESTIVAL ESTUDIANTIL DE TEATRO "GERARDO MANCIBO DEL CASTILLO" 2008. 6.- EDICION DEL DVD-CD "SON RAIZ" DE LOS CUALES AL TERMINO DE ESTE TRIMESTRE FALTAN POR FINALIZAR UNICAMENTE EL PROYECTO DEL PROGRAMA ESTATAL DE FORMACION CORAL EN LOS MUNICIPIOS.
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA EDUCACION SECUNDARIA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	984,403	984,403	984,403	984,403	100%	270	270	OTROS	3,542	3,542	100%	LA INSTITUCION RECIBIO LOS RECURSOS EN EL MES DE JUNIO DE 2008. ESTE PROGRAMA QUEDO TOTALMENTE CONCLUIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009.
PROGRAMA DE BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	916,500	916,500	916,500	916,500	100%	37	37	BECAARIO	40	40	100%	LA INSTITUCION RECIBIO LOS PRIMEROS RECURSOS A FINALES DEL MES DE MAYO 2008. ESTE PROGRAMA QUEDO TOTALMENTE CONCLUIDO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2009.
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	250,000	278,184	56%	64,516	0	PROYECTO	40	20	50%	EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ES EL DE ALENTAR EL DESARROLLO ARTISTICO EN LOS MUNICIPIOS QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL ASI COMO DEL DESARROLLO LOCAL DE LAS TRADICIONES. PARA LO CUAL SE RECIBEN LOS DIFERENTES PROYECTOS POR PARTE DE LOS COMITES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO Y EN LA COMISION ESTATAL DE CONSEJOS CIUDADANOS SE REVISAN Y APRUEBAN. ADEMAS DE SUPERVIZAR LA CORRECTA APLICACION DEL RECURSO OTORGADO. SE TIENE UN ESTIMADO DE PROYECTOS A AUTORIZAR DE 40. ESTE PROGRAMA FUNCIONA CON LA PARTICIPACION DE RECURSOS DE LA FEDERACION, ESTADO Y ALCUNOS MUNICIPIOS. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EL RECURSO QUE FALTA DE APLICAR SERA EJERCIDO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO, DEBIDO A LOS CAMBIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,584,792	1,584,792	1,584,792	1,584,792	100%	134	134	ALUMNO	7,000	7,000	100%	LA INSTITUCION RECIBIO RECURSOS DEL PROGRAMA POR \$384,792.00 EN EL MES DE JUNIO Y EL COMPLEMENTO DE RECURSOS PARA ESTE PROGRAMA POR \$1,200,000.00 FUERON RECIBIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2008. ESTE PROGRAMA QUEDO TOTALMENTE CONCLUIDO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2009.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,494,240	12,494,240	12,494,240	12,494,240	100%	128,222	128,222	ESCUELA	40	40	100%	EL RECURSO FEDERAL SE RECIBIO EN EL MES DE JULIO DE 2008. ESTE PROGRAMA QUEDO TATALMENTE CONCLUIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009.
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	0%	0	0	ESCUELA	500	0	0%	LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA SE TIENE PRESUPUESTADO RECIBIR Y EJERCER EN EL EJERCICIO DE 2008. SIN EMBARGO ESTOS SE RECIBIERON EN EL MES DE FEBRERO DE 2009. EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE MENCIONA "COBERTURA MUNICIPAL" POR QUE EL SISTEMA NO DA OTRA OPCION, SIN EMBARGO EL PROGRAMA ES DE COBERTURA ESTATAL.
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	162,369	162,369	162,369	162,369	100%	6	6	ESCUELA	2,050	2,050	100%	LA INSTITUCION RECIBIO LOS RECURSOS DEL PROGRAMA EN EL MES DE JUNIO DE 2008. ESTE PROGRAMA QUEDO TOTALMENTE CONCLUIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009.
PROGRAMA NACIONAL ESCUELA SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,907,723	1,907,723	1,907,723	1,907,723	100%	45	45	ESCUELA	100	100	100%	LOS RECURSOS SE RECIBIERON EN EL MES DE JULIO Y NOVIEMBRE DE 2008. ESTE PROGRAMA QUEDO TOTALMENTE CONCLUIDO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2009.
PROGRAMA VACACIONAL 2008, PROYECTO ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,196,906	2,196,906	2,196,906	2,196,906	100%	116	116	ESCUELA	150	150	100%	LOS RECURSOS SE RECIBIERON EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y OCTUBRE DE 2008. ESTE PROGRAMA QUEDO TOTALMENTE CONCLUIDO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2009.
RENOVACION CURRICULAR DE EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	908,491	908,491	908,491	587,802	65%	58	0	MAESTRO	100	65	65%	LA INSTITUCION RECIBIO LOS RECURSOS EN LOS MESES DE JUNIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2008.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2 GO S 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	251,194,103	251,194,103	251,194,103	246,360,274	98%	2,289,730	7	0 FAMILIA	9	145,236	147,267	101%	CORRESPONDE AL MONTO DE LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2008. EL AVANCE FÍSICO ES SUPERIOR AL PROGRAMADO EN CONSIDERACIÓN A QUE INCLUYE CIFRAS DEL SEGURO MÉDICO DE UNA NUEVA GENERACIÓN, LOS CUALES SE AUTORIZAN SIN RESTRICCIÓN DE METAS. EL REMANENTE DEL 2008 SERÁ EJERCIDO EN EL EJERCICIO 2010 EN GASTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD PARA LA AFILIACIÓN.
3 GO ADI 08 PROGRAMA DE ACCIONES CONTRA LAS ADICIONES 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	990,000	990,000	990,000	807,553	82%	980	0	0 PERSONA	9	83,000	83,000	100%	EL AVANCE FÍSICO DEL 100% INDICA QUE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL CONVENIO SE ATIENDEN EN SU TOTALIDAD EN FORMA CONSTANTE, AUN CUANDO EL AVANCE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ES DE 81.8%. EN APEGO A LINEAMIENTOS DE CONTROL PRESUPUESTAL EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y ATENDIENDO INDICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, SE REALIZÓ DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS POR \$2,447.20, ASÍ COMO DE LOS INTERESES GENERADOS, PROGRAMA CONCLUIDO.
3 GO CEN PROGRAMAS DEL CENAVECE 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,546,422	9,546,422	9,546,422	9,088,233	95%	263,367	0	0 PERSONA	9	193,714	184,417	95%	AMBITO: RURAL Y URBANO RENDIMIENTOS DE CUENTA SE APLICAN AL PROPIO PROGRAMA
3 GO FR5 PROGRAMAS DE FORT RIESGOS SANITARIOS Y RED NAL DE LAB. 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,389,689	3,389,689	3,389,689	2,732,310	81%	45,392	0	0 ACCION	3,800	3,068	81%	AMBITO: RURAL Y URBANO UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES DE VERIFICACION A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD Y ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES DEVOLUCIONES A TESOFE: DEVOLUCIONES DE CAPITAL POR \$624,576.56 Y \$32,801.41. DEVOLUCIONES DE INTERESES GENERADOS POR \$48,361.21 Y \$30.38. POR LO ANTERIOR, EL PROGRAMA QUEDA CONCLUIDO.	
3 GO VAC 08 PROGRAMA DE VACUNACION (CENSA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,088,648	2,088,648	2,088,648	1,966,704	94%	471	0	0 PERSONA	66,347	62,473	94%	EL AMBITO DE APLICACION DEL PROGRAMA ES RURAL Y URBANO. EN APEGO A LINEAMIENTOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y ATENDIENDO INDICACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL, SE REALIZÓ DEVOLUCIÓN DE RECURSOS DEL SALDO DE ESTE PROGRAMA POR \$121,944. ASÍ MISMO, DE LOS INTERESES GENERADOS POR \$471. POR LO ANTERIOR ESTE PROGRAMA QUEDA CONCLUIDO.	
3 GO VI 2 PROGRAMAS DE VIOLENCIA, PLANIFICACION Y CANCER 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,636,724	2,636,724	2,636,724	2,523,330	96%	13,856	0	0 PERSONA	47,026	45,004	96%	EL AMBITO ES RURAL Y URBANO. EN APEGO A LINEAMIENTOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y ATENDIENDO INDICACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL, SE REALIZÓ DEVOLUCIÓN DE RECURSOS DEL SALDO DE ESTE PROGRAMA POR \$13,394.00 ASÍ COMO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR \$13,856.00. POR LO ANTERIOR, ESTE PROGRAMA QUEDA CONCLUIDO.	
3 GO VIH 08 PROGRAMA DE RESPUESTA AL VIH/SIDAITS (CENSIDA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	680,365	680,365	680,365	156,649	23%	3,314	0	0 PERSONA	18,300	4,213	23%	LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SE APLICAN AL PROPIO PROGRAMA.	
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2007																
SUBSIDIOS (46 REGISTROS)																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				196,491,037	196,491,037	196,463,437	196,142,042	100%	2,930,997	2,770,726		27,771	27,769	100%		
ALIANZA PARA EL CAMPO																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
ALIANZA PARA EL CAMPO				134,517,655	134,517,655	134,517,655	134,517,655	100%	2,770,726	2,770,726	BENEFICIARIO	22,000	22,000	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS 2007 FUERON DE \$2,770,726. EJERCIENDOSE \$ 2,729,467 Y LA DIFERENCIA POR UN MONTO DE \$ 41,259.00 SE PASO PARA EJERCERSE EN 2009 CONSIDERANDO CERRADO EL EJERCICIO 2007. LO ANTERIOR POR ACUERDO DEL COMITÉ TÉCNICO FOFAE SESIÓN 475-1-09	
FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME)																
MAQUINARIA																
DESARROLLO DEL CLUSTER DE INNOVACIÓN AEROSPAZIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO - FASE IIA				55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	100%	0	0	0 APOYO	1	1	100%	PROYECTO FOLIO FP2007-2077 APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO PYME EN DICIEMBRE DE 2007 CON RECURSOS DEL MISMO EJERCICIO, SIN EMBARGO POR COMPLICACIONES ADMINISTRATIVAS QUE EL FONDO TUVO PARA SU ADMINISTRACIÓN, FUERON ADEJADOS Y ENTREGADOS A LA COMISIÓN HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2008. EJERCIENDO LA COMISIÓN EN ESAS FECHAS SU TOTALIDAD. EL PROYECTO ESTÁ CONCLUIDO, TUVO REVISIÓN POR EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, QUE DESPUÉS DE SOLICITAR Y RECIBIR ALGUNA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, DIÓ POR TERMINADO Y CERRADO EN JULIO DE 2009. SE REPORTA HASTA ESTA FECHA PORQUE APENAS EL 21 DE DICIEMBRE DE 2009 SE RECIBIÓ INFORMACIÓN RESPECTO A LA OBLIGACIÓN DE CAPTURAR POR ESTE SISTEMA, MISMO QUE SE DESCONOCÍA.	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)																
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
PROMEP 2007				125,600	125,600	98,000	98,000	78%	0	0	0 DOCENTE	3	3	100%	EN EL CAMPO DE LOCALIDAD, EL SISTEMA SOLO DA LA OPCIÓN DE: COBERTURA MUNICIPAL. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A ADMINISTRACIONES Y AUTORIZACIONES DEL 2007. SU ASIGNACIÓN ES CON RELACIÓN A DOCENTES BENEFICIADOS CON LOS APOYOS. EN EL CASO CONCRETO YA SE ASIGNÓ A LA TOTALIDAD DE LOS PROFESORES, SIN EMBARGO, A DOS DE ELLOS, NO SE LES HA ENTREGADO EL 100% DE LOS RECURSOS, EN VIRTUD DE QUE FALTAN COMPROMISOS PENDIENTES DE CUMPLIR.	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS																
INVERSION																
OBRA PÚBLICA																
MEJORAMIENTO																
PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN NORMAL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL (PROFEN ENEQ)				125,000	125,000	125,000	99,979	80%	11,947	0	0 ACCION	3	3	100%	CONTINUA LA MISMA SITUACIÓN REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2009. EL APOYO PARA LA COMPRA DE EQUIPO COMO: EXTRACTORES DE AIRE, TELEVISOR, CÁMARA, QUEMADORES Y PIZARRON. LA MEJORA DEL EQUIPO Y LAS CONDICIONES, POR ENDE UNA MEJORA EN LAS PERSPECTIVAS DE LAS DIFERENTES FORMAS DEL CONOCIMIENTO HACIA LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. EL RECURSO CONTINUARÁ EJERCIENDOSE PREVIA AUTORIZACIÓN.	
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN NORMAL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL (PROFEN ENEQ)				193,800	193,800	193,800	191,028	99%	13,667	0	0 ACCION	5	5	100%	MISMA SITUACIÓN PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2009. ACCIONES TERMINADAS EN 2008. SE CUMPLIÓ CON LAS CINCO ACCIONES EN LA COMPRA DE EQUIPO DE PROYECTORES, COMPUTADORA E IMPRESORA, QUEDA UN SALDO EN VIRTUD DE QUE LOS COSTOS FUERON MENORES QUE LO PRESUPUESTADO, SE CONTINUÓ CON LOS COMPROMISOS DE LAS ACCIONES PLANTEADAS EN LOS OBJETIVOS 1, 3 Y 5 CON LA INSTALACIÓN DE CURSOS Y TALLERES PROGRAMADOS. LOS INTERESES GENERADOS SE DEVOLVERÁN A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. EL SALDO DEL RECURSO AL CIERRE DEL PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2008, CONTINUARÁ EJERCIENDOSE PREVIA AUTORIZACIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONCLUIR EL PROYECTO.	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN NORMAL (PROFEN ENEQ) PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL (PROFEN ENEQ)				1,031,500	1,031,500	1,031,500	1,031,500	100%	90,682	0	0 ACCION	12	12	100%	MISMA SITUACIÓN PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2009. POR UN ERROR SE OMITIÓ EL REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009. INFORMACIÓN QUE YA SE ESTÁ CONSIDERANDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE. SE CONTINUÓ CON EL PROCESO DE LAS ACCIONES EN EL ÁREA DE SERVICIOS PERSONALES. SE IMPLEMENTARON LOS TALLERES CON LA FINALIDAD DE PROFUNDIZAR EN LA PERFECTIVA DIDÁCTICA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA LICENCIATURA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. SE ESTÁN ELABORANDO INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN, LOS CUALES SERÁN PILOTADOS Y UNA VEZ QUE SEAN REVISADOS Y CORREGIDOS SE LLEVARÁ AL CASO SU APLICACIÓN. LOS INTERESES GENERADOS SE DEVOLVERÁN A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. YA NO TUVO MOVIMIENTO PARA EL TERCER TRIMESTRE 2009.	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN NORMAL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL (PROFEN ENEQ)				315,000	315,000	315,000	210,921	67%	35,725	0	0 ACCION	2	2	75%	MISMA SITUACIÓN PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009. SE CONTINUA EN LA COMPRA DE ACERVO PENDIENTE DE ADQUIRIR. LA COMPRA DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS Y MATERIAL DIDÁCTICO A IMPACTADO DE MANERA COMPLEMENTARIA EL ABRDARJE DE LAS ÁREAS DE LAS LICENCIATURAS ASÍ COMO DE LOS PLANES DE ESTUDIO QUE EN LA INSTITUCIÓN SE APLICAN, ADEMÁS SE REALIZA REPRODUCCIÓN DE MATERIAL Y SER DEL CONOCIMIENTO A CADA DOCENTE. SE DIÓ UN COMPAS DE ESPERA, EN VIRTUD DE QUE SE DIÓ EL CAMBIO DE GOBERNADOR PARA EL PERIODO 2009/2015.	
PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN NORMAL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL (PROFEN ENEQ)				38,400	38,400	38,400	32,745	85%	3,698	0	0 ACCION	5	4	80%	MISMA SITUACIÓN PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009. SE CONTINUÓ CON LA REALIZACIÓN DE LAS VISITAS A DIFERENTES LICENCIATURAS DE LAS UNIDADES PARA RECOGER LAS SUGERENCIAS QUE PUDIERAN FORTALECER LAS ACCIONES DEL NIVEL EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES, CABE MENCIONAR QUE LAS ACCIONES SE REORIENTARON EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES, EN VIRTUD DE QUE LOS GASTOS DE CONSUMIBLES LO ESTÁ ABSORBIENDO LA INSTITUCIÓN. SE CONTINUARÁ CON EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL SALDO QUE QUEDA A LA FECHA DEL CIERRE DEL TRIMESTRE, CON LA FINALIDAD DE COMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE SE MENCIONAN.	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																
SERVICIOS PERSONALES																
3 SP C2				3,263,447	3,263,447	3,263,447	3,079,596	94%	4,142	0	0 CENTRO	41	41	100%	SE SOLICITÓ CAMBIO DE PARTIDA DEL EJERCICIO DE RECURSOS DE SERVICIOS PERSONALES A OTROS GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA. UNIDAD DE MEDIDA: CENTROS DE SALUD FORTALECIDOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA REINTEGRADOS A GEO.	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7		Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (MICRORREGIONES)															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS YADI	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0 AULA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN SUPERVISIÓN ESCOLAR	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	17,256	17,256	17,256	17,256	100%	0	0	0 BODEGA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTO EN EMSAD NO. 8	2-PINAL DE AMOLES	SANTA AGUEDA	RURAL	293,250	293,250	293,250	293,250	100%	0	0	0 LABORATORIO	1	1	100%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DE EMSAD NO. 13	2-PINAL DE AMOLES	SAN PEDRO ESCANELA	RURAL	134,403	134,403	134,403	134,403	100%	0	0	0 AULA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2-PINAL DE AMOLES	BUCARELI	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2-PINAL DE AMOLES	SAN PEDRO ESCANELA	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2-PINAL DE AMOLES	SANTA AGUEDA	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
PROGRAMA 2 X 1 PARA MIGRANTES															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	2-PINAL DE AMOLES	AGUA FRIA DE GUDINO	RURAL	45,266	45,266	45,266	45,266	100%	0	0	0 CENTRO	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	DERRAMADERO DE BUCARELI	RURAL	62,499	62,499	62,499	62,499	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	870	870	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)															
CONSTRUCCIÓN DE AMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	EL RODEZNO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	34,082	34,082	34,082	34,082	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	682	682	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y ES EN LA COMUNIDAD DE LA TINAJA NO SE ENCONTRO EN EL CATALOGO.
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	2-PINAL DE AMOLES	ADJUNTAS DE AHUACATLÁN	RURAL	10,970	10,970	10,970	10,970	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	219	219	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	2-PINAL DE AMOLES	ALEJANDRÍA DE MORELOS	RURAL	9,189	9,189	9,189	9,189	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	185	185	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	2-PINAL DE AMOLES	COATLÁN DE LOS ANGELES	RURAL	9,831	9,831	9,831	9,831	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	195	195	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	2-PINAL DE AMOLES	LA JOYA DE AHUACATLÁN	RURAL	10,610	10,610	10,610	10,610	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	219	219	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	2-PINAL DE AMOLES	LA MORITA	RURAL	15,404	15,404	15,404	15,404	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	308	308	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	2-PINAL DE AMOLES	LAS CRUCES	RURAL	11,856	11,856	11,856	11,856	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	238	238	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	2-PINAL DE AMOLES	PINAL DE AMOLES	URBANO	8,141	8,141	8,141	8,141	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	155	155	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y ES EN EL BARRIO DE LA LOMA EN LA CABEGERA MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	2-PINAL DE AMOLES	PUERTO DE PUJUNGUÍA	RURAL	20,159	20,159	20,159	20,159	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	403	403	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	2-PINAL DE AMOLES	SAUZ DE GUADALUPE	RURAL	18,751	18,751	18,751	18,751	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	376	376	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	DERRAMADERO DE JUÁREZ	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	EL GALLO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	EL MASTRANTO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	JOYAS DEL DERRAMADERO	RURAL	37,242	37,242	37,242	37,242	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	460	460	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	LA SIERRITA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	LA YERBABUENA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	LOS PINOS	RURAL	37,242	37,242	37,242	37,242	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	460	460	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	QUIRAMBAL	RURAL	37,242	37,242	37,242	37,242	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	460	460	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO	2-PINAL DE AMOLES	SAN PEDRO VIEJO	RURAL	37,242	37,242	37,242	37,242	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	460	460	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
OTROS PROGRAMAS				69,770,429	69,770,429	68,662,606	67,996,676	83%	3,640,069	1,062,398		54,444	83,891	98%	
PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
RED METROPOLITANA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	20,792,076	20,792,076	20,792,076	20,792,076	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	1,207,924	1,207,924	0	0	0%	1,504,832	0	0 ACCIÓN	1	0	0%	
PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TECNOLÓGICA															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
PIEMS 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,484,385	9,484,385	9,484,385	9,484,385	100%	581,628	0	0 ALUMNO	25,534	25,534	100%	AL CUARTO TRIMESTRE SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% A LA FECHA LOS PRODUCTOS FINANCIEROS NO SE HAN EJERCIDO. SE MODIFICÓ EL TOTAL ANUAL DE \$ 10,028,200 A \$ 9,484,385 DEBIDO A QUE SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100%. EL RECURSO RESTANTE POR \$ 541,815 SERÁ REPROGRAMADA
MANTENIMIENTO															
REPROGRAMACIÓN PIEMS 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	541,815	541,815	541,815	0	0%	0	0	0 ALUMNO	25,534	25,534	100%	EN EL PROGRAMA PIEMS 2007 AL TENER UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y CONTAR CON RECURSO POR \$ 541,815 SE REPROGRAMA PARA UN NUEVO PROGRAMA Y EJERCER DICHO RECURSO EN 2010
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PIFI 3.3	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	36,744	36,744	0 ALUMNO	3,371	2,520	75%	EL CAMPO DE LOCALIDAD SOLO ACEPTA LA OPCIÓN DE 0-COBERTURA MUNICIPAL. ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE ASIGNACIONES DEL EJERCICIO 2007 Y DEBIDO A QUE SON RECURSOS NO REGULARIZABLES, SU APLICACIÓN ES MULTIANUAL. A LA FECHA ESTE RECURSO Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS YA SE EJECUTARON AL 100%. LA UNIDAD DE MEDIDA REFLEJADA EN EL AVANCE FÍSICO ASÍ COMO SU PORCENTAJE. NO VA DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE EL PRIMERO SE DETERMINA EN FUNCIÓN A LA MATRÍCULA ALCANZADA EN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009.
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PROYECTO PIFI 2007-2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,244,229	1,244,229	1,244,229	1,244,229	100%	62,672	62,672	0 PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDO. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, SE UTILIZARON EN EL PROYECTO, DERIBADO DE LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN DE HOSPITALES GENERALES DE CADEREYTA Y JALPAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,000,000	36,000,000	36,000,000	25,976,869	72%	1,454,189	962,943	0 INMUEBLE	2	1	50%	UNIDAD DE MEDIDA: INMUEBLES AMPLIADOS Y REHABILITADOS. EL AVANCE FÍSICO SE REPORTA EN 50% PORQUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN "INMUEBLES AMPLIADOS Y REHABILITADOS", Y SOLO SE HAN TERMINADO EN SU TOTALIDAD LAS OBRAS DEL HOSPITAL GENERAL DE CADEREYTA, QUEDANDO PENDIENTE LA CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE JALPAN. SE REINTEGRARON A TESORO \$ 11,200.00 DE INTERESES. SE HAN APLICADO \$ 962,943.10 AL PROPIO PROGRAMA. LAS LOCALIDADES DE DESTINO DEL RECURSO SON PRECISAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE CADEREYTA Y JALPAN. ESTE PROGRAMA SE HABÍA REPORTADO (ERRONEAMENTE) EN ANTERIORES TRIMESTRES COMO "PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN". EN ESTE TRIMESTRE SE RECLASIFICA A "OTROS PROGRAMAS".
APORTACIONES FEDERALES (261 REGISTROS)															
FAIS															
FISM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCIÓN															
INTRODUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	16-SAN JUAN DEL RIO	GALINDO (SAN JOSE GALINDO)	URBANO	115,721	115,721	115,721	115,721	100%	0	0	0 METRO LINEAL	337	337	100%	OBRA TERMINADA.
INTRODUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	16-SAN JUAN DEL RIO	GALINDO (SAN JOSE GALINDO)	URBANO	265,338	265,338	265,338	265,338	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,215	1,215	100%	OBRA TERMINADA
INTRODUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	16-SAN JUAN DEL RIO	LAGUNA DE LOURDES	RURAL	146,976	146,976	146,976	146,976	100%	0	0	0 METRO LINEAL	301	301	100%	OBRA FINALIZADA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE "LA MAROMA"	3-ARROYO SECO	LA MAROMA	RURAL	55,971	55,971	55,971	37,807	68%	0	0	0 LÍNEA DE CONDUCCIÓN	340	228	67%	DEBIDO AL CAMBIO EN LA PROPUESTA DE INVERSIÓN PÚBLICA LA OBRA "LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA MAROMA", INCREMENTO EL MONTO DEL RECURSO PRESUPUESTADO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE "AYUTLA-PURISIMA"	3-ARROYO SECO	AYUTLA	RURAL	1,844,369	1,844,369	1,844,369	1,338,777	73%	0	0	SISTEMA	1	1	72%	POR ACUERDO DE CABILDO DE NOV/08, SE AUTORIZO LA INCLUSION DE ESTA OBRA.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	16-SAN JUAN DEL RIO	EL ROSARIO	RURAL	46,973	46,973	46,973	46,973	100%	0	0	METRO LINEAL	279	279	100%	OBRA TERMINADA.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	16-SAN JUAN DEL RIO	LA ESTANCIA	RURAL	207,078	207,078	207,078	207,078	100%	0	0	METRO LINEAL	591	591	100%	OBRA TERMINADA.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	16-SAN JUAN DEL RIO	ROSA DE CASTILLA	RURAL	128,869	128,869	128,869	128,869	100%	0	0	METRO LINEAL	599	599	100%	OBRA TERMINADA.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA BARBARA DE LA CUEVA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	500	0	0%	OBRA CANCELADA, LOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA LA EJECUCION DE NUEVAS OBRAS
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA MATILDE	RURAL	192,220	192,220	192,220	192,220	100%	0	0	METRO LINEAL	1,161	1,161	100%	OBRA TERMINADA.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN PABLO POTRERILLOS	RURAL	120,000	120,000	120,000	35,863	30%	0	0	METRO LINEAL	622	0	0%	OBRA POR INICIAR
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. LAURELES	16-SAN JUAN DEL RIO	BARRIO DE LA CRUZ	RURAL	62,174	62,174	62,174	62,174	100%	0	0	METRO LINEAL	188	188	100%	OBRA TERMINADA.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LOS CEDROS Y PRIV. LA PAZ	16-SAN JUAN DEL RIO	PALMA DE ROMERO	RURAL	65,556	65,556	65,556	65,556	100%	0	0	METRO LINEAL	353	353	100%	OBRA TERMINADA.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PALMAS Y PRIV. PINON	16-SAN JUAN DEL RIO	BARRIO DE LA CRUZ	RURAL	142,680	142,680	142,680	142,680	100%	0	0	METRO LINEAL	378	378	100%	OBRA TERMINADA.
REHABILITACION REPOSICION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE TORTUGA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	139,584	139,584	139,584	139,584	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	OBRA TERMINADA.
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	16-SAN JUAN DEL RIO	EL CAZADERO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	OBRA CANCELADA EL RECURSO SERA UTILIZADO PARA NUEVAS OBRAS
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	16-SAN JUAN DEL RIO	VISTA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	OBRA CANCELADA, LOS RECURSO SE DESTINARAN PARA NUEVAS OBRAS
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE 250M3 "PURISIMA DE ARISTA"	3-ARROYO SECO	PURISIMA DE ARISTA	RURAL	317,635	317,635	317,635	311,270	98%	0	0	TANQUE	1	1	100%	CABILDO AUTORIZO EN NOV/08, LA INCLUSION DE ESTA OBRA EN EL POA 2007.
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE 400M3 Y OBRA DE CAPTACION "PURISIMA DE ARISTA"	3-ARROYO SECO	PURISIMA DE ARISTA	RURAL	313,071	313,071	313,071	313,071	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	POR ACUERDO DE CABILDO EN NOV/08, SE AUTORIZO INCLUIR ESTA OBRA EN EL POA 2007.
1RA ETAPA DE CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL RANCHITO	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS CUBICOS	100	100	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE ML
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
ALCANTARILLA Y DREN PLUVIAL EN CALLE HIDALGO SUR	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	354,761	354,761	354,761	354,761	100%	0	0	METROS CUBICOS	144	144	100%	OBRA TERMINADA.
DREN PLUVIAL EN COLONIA VILLAS DEL PUENTE	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	348,934	348,934	348,934	348,934	100%	0	0	METROS CUBICOS	81	81	100%	OBRA TERMINADA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS MAQUEDA	RURAL	50,898	50,898	50,898	50,898	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 09 (AMPLIACION PRESUPUESTAL)
AMPLIACION CONTINUACION DREN PLUVIAL CALLE CROACIA , COL. LA PEÑA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	128,054	128,054	128,054	0	0%	0	0	METROS CUBICOS	100	0	0%	OBRA POR INICIAR
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION															
INTRODUCCION DE DRENAJE EN CIRCUITO SAN JUAN DEL RIO.SOLARES BANTHI	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	50	0	0%	OBRA CANCELADA EL RECURSO SE TRASPASO A UNA 2008
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO REAL 2DA ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	CERRO GORDO	RURAL	196,637	196,637	196,637	196,637	100%	0	0	METRO LINEAL	79	79	100%	OBRA FINALIZADA
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, SOLARES BANTHI	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	METRO LINEAL	90	90	100%	OBRA TERMINA
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	16-SAN JUAN DEL RIO	LAGUNA DE VAGUERIAS	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA CANCELADA
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	16-SAN JUAN DEL RIO	PASO DE MATA	URBANO	118,807	118,807	118,807	118,807	100%	0	0	METRO LINEAL	148	148	100%	OBRA TERMINADA.
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BANTHI	16-SAN JUAN DEL RIO	PALMILLAS	RURAL	89,084	89,084	89,084	89,084	100%	0	0	METRO LINEAL	114	114	100%	OBRA TERMINADA.
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUENOS AIRES	16-SAN JUAN DEL RIO	PALMA DE ROMERO	RURAL	310,992	310,992	310,992	310,992	100%	0	0	METRO LINEAL	510	510	100%	OBRA TERMINADA.
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV RAMIREZ	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	54,853	54,853	54,853	54,853	100%	0	0	METRO LINEAL	105	105	100%	OBRA TERMINADA .
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOEN CALLE VICENTE GUERRERO Y DIVISION DEL NORTE	16-SAN JUAN DEL RIO	VISTHA	URBANO	205,837	205,837	205,837	205,837	100%	0	0	METRO LINEAL	448	448	100%	OBRA TERMINADA.
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENJE SANITARIO EN CALLE LAGUNA Y COYOTE	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	403,635	403,635	403,635	403,635	100%	0	0	METRO LINEAL	1,036	1,036	100%	OBRA TERMINADA.
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENJE SANITARIO EN PRIV. SANTA ROSA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	424,586	424,586	424,586	424,586	100%	0	0	METRO LINEAL	528	528	100%	OBRA TERMINADA.
INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMINO REAL	16-SAN JUAN DEL RIO	CERRO GORDO	RURAL	186,040	186,040	186,040	186,040	100%	0	0	METRO LINEAL	102	102	100%	OBRA TERMINADA
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV DEL CANAL	16-SAN JUAN DEL RIO	SENEGAL DE LAS PALOMAS	RURAL	171,416	171,416	171,416	171,416	100%	0	0	METRO LINEAL	640	640	100%	OBRA TERMINADA.
AMPLIACION CONTINUACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO	16-SAN JUAN DEL RIO	ARCILA	URBANO	399,566	399,566	399,566	399,566	100%	0	0	METRO LINEAL	705	705	100%	OBRA TERMINADA.
LETRINAS CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS (LETRINAS) EN EL CHILAR	18-TOLIMAN	EL CHILAR	RURAL	59,953	59,953	59,953	59,953	100%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	15	15	100%	
URBANIZACION MUNICIPAL CALLES															
CONSTRUCCION, GUARNICIONES,BANQUETAS Y RECONSTRUCCION PAVIMENTO ZONA CENTRO	11-EL MARQUES	EL PARAISO	RURAL	541,941	541,941	541,941	541,941	100%	0	0	METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA
CONSTRUCCION EMPEDRADO HUMEDO EN CALLE FRANCISCO I MADERO	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA BARBARA DE LA CUEVA	RURAL	182,342	182,342	182,342	182,342	100%	0	0	METROS CUADRADOS	801	801	100%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONTINUACION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNICAD 2A ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	490,719	490,719	490,719	490,719	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,507	3,507	100%	OBRA TERMINADA
CONTRUCCION DE EMPEDRADO HUMEDO EN AVENIDA PUENTE DE FIERRO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	285,698	285,698	285,698	285,698	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	656	656	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO DE CALLE AV. DEL TRABAJO	16-SAN JUAN DEL RIO	PUERTA DE PALMILLAS	RURAL	184,858	184,858	184,858	184,858	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	917	917	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO Y CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	16-SAN JUAN DEL RIO	LA CORREGIDORA	RURAL	251,164	251,164	251,164	251,164	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,558	2,558	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO DE CALLE LAS ROSAS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	177,844	177,844	177,844	177,844	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,201	1,201	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO DE CALLE MIGUEL HIDALGO 2DA ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	EL MIRADOR	RURAL	347,469	347,469	347,469	347,469	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,689	1,689	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO DE CALLE PERU	16-SAN JUAN DEL RIO	LA ESTANCIA	RURAL	46,297	46,297	46,297	46,297	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	324	324	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO DE CALLE PINO SUAREZ	16-SAN JUAN DEL RIO	EL ROSARIO	RURAL	88,998	88,998	88,998	88,998	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	586	586	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	218,987	218,987	218,987	218,987	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,667	1,667	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO DE CALLE 5 DE FEBRERO	16-SAN JUAN DEL RIO	ROSA DE CASTILLA	RURAL	77,594	77,594	77,594	77,594	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	517	517	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO DE CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD	16-SAN JUAN DEL RIO	LAGUNA DE VAQUERIAS	RURAL	294,460	294,460	294,460	294,460	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,537	3,537	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO DE CAMINO A ESTANCIA DE BORDS 1RA ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN PABLO POTRERILLOS	RURAL	147,494	147,494	147,494	147,494	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,148	1,148	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO DE CAMINO A PUEBLO NUEVO 1RA. ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	258,961	258,961	258,961	258,961	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,743	2,743	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	256,940	256,940	256,940	256,940	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,439	1,439	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO DENTRO DE LA COMUNIDAD	16-SAN JUAN DEL RIO	EL ORGANAL	RURAL	287,098	287,098	287,098	287,098	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,515	1,515	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO DE LA CALLE ARGENTINA	16-SAN JUAN DEL RIO	LA ESTANCIA	RURAL	311,428	311,428	311,428	311,428	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,277	2,277	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO EN AV. QUERETARO 1RA. ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	EL CAZADERO	URBANO	356,219	356,219	356,219	356,219	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,425	1,425	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO EN CALLE MARIANO MATAMOROS	16-SAN JUAN DEL RIO	EL ROSARIO	RURAL	155,848	155,848	155,848	155,848	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	997	997	100%	OBRA FINALIZADA
EMPEDRADO EN CALLE RIO TIBER	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	242,375	242,375	242,375	242,375	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,020	2,020	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO EN CALLE ZAPOTE	16-SAN JUAN DEL RIO	OJO DE AGUA	RURAL	95,562	95,562	95,562	95,562	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	764	764	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	199,299	199,299	199,299	199,299	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,187	2,187	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	16-SAN JUAN DEL RIO	EL COTO	RURAL	208,560	208,560	208,560	208,560	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,425	1,425	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE NUEVA ESPERANZA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	1,491,385	1,491,385	1,491,385	1,491,385	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	8,911	8,911	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO Y GUARNICIONES CALLE 1RO DE MAYO	16-SAN JUAN DEL RIO	EJIDO SAN PEDRO AHUACATLAN	RURAL	232,701	232,701	232,701	232,701	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,054	1,054	100%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1RA. ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	EL MIRADOR	RURAL	227,392	227,392	227,392	227,392	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,353	1,353	100%	OBRA TERMINADA.
EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE MIGUEL HIDALGO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	268,200	268,200	268,200	268,200	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,062	2,062	100%	OBRA TERMINADA .
EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA NO. 3	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	640	0	0%	OBRA CANCELADA
EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE SANTA ROSALIA	16-SAN JUAN DEL RIO	LA LLAVE	URBANO	247,234	247,234	247,234	247,234	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,004	1,004	100%	OBRA TERMINADA.
EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE TEMIXCO	16-SAN JUAN DEL RIO	LA LLAVE	URBANO	19,296	19,296	19,296	19,296	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	156	156	100%	OBRA TERMINADA.
EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE TORTUGA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	291,365	291,365	291,365	291,365	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,126	2,126	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE VICENTE GUERRERO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	198,859	198,859	198,859	198,859	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,164	1,164	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLES	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	216,373	216,373	216,373	216,373	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,211	1,211	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN LA CALLE DE LA PLAZA CIVICA	16-SAN JUAN DEL RIO	EL SITIO	RURAL	247,667	247,667	247,667	247,667	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	172	172	100%	OBRA TERMINADA
EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	294,560	294,560	294,560	294,560	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,945	1,945	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO ASFALTICO ACCESO PONIENTE 3ERA ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10,809	0	0%	OBRA CANCELADA
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE ADOQUIN EN CALLE PINO SUAREZ	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	263,609	263,609	263,609	263,609	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,653	1,653	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE ADOQUIN EN CALLE RIYA PALACIO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	97,995	97,995	97,995	97,995	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	682	682	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO CAMINO AL ROSARIO	16-SAN JUAN DEL RIO	EL ROSARIO	RURAL	680,024	680,024	680,024	680,024	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,839	4,839	100%	OBRA FINALIZADA
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE AV. SANTA CRUZ 1ER ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	1,233,101	1,233,101	1,233,101	1,233,101	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	8,752	8,752	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO A LA UTEQ 1ER ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	724,843	724,843	724,843	724,843	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,600	5,600	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE LAURELES	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	264,251	264,251	264,251	264,251	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,076	2,076	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE PRIMAVERA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	306,504	306,504	306,504	306,504	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	994	994	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE RIO CARIBE	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	425,662	425,662	425,662	425,662	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,736	2,736	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE RIO LERMA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	383,814	383,814	383,814	383,814	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,755	2,755	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE RIO ORINOCO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,082	0	0%	OBRA CANCELADA EL RECURSO SERA UTILIZADO PARA NUEVAS OBRAS.
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ZARAGOZA 1ER ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	954,272	954,272	954,272	954,272	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7,051	7,051	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD (CAMINO AL ROSARIO)	16-SAN JUAN DEL RIO	LOMA LINDA	RURAL	1,123,300	1,123,300	1,123,300	1,123,300	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,692	6,692	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD 1ER ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	922,086	922,086	922,086	922,086	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7,401	7,401	100%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD 1RA ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	EL CHAPARRO	RURAL	436,920	436,920	436,920	436,920	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,241	3,241	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO 1RA. ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	SENEGAL DE LAS PALOMAS	RURAL	886,263	886,263	886,263	886,263	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,129	6,129	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO 1RA. ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JAVIER	RURAL	646,096	646,096	646,096	646,096	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,745	4,745	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	16-SAN JUAN DEL RIO	EJIDO SAN PEDRO AHUACATLAN	RURAL	131,274	131,274	131,274	131,274	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	777	777	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SANTA MATILDE	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	701,856	701,856	701,856	701,856	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,973	1,973	100%	OBRA TERMINADA
REENCARPETADO ASFALTICO EN AV. BENITO JUAREZ OTE., CENTRO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA CANCELADA
REENCARPETADO DE C/VALLE ALVARO OBREGON, DE VIAS FERREAS A CALLE 16 DE MARZO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	854,002	854,002	854,002	854,002	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,934	5,934	100%	OBRA TERMINADA
REENCARPETADO EN AV. UNO PONIENTE	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA CANCELADA
EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS MAQUEDA	RURAL	51,734	51,734	51,734	51,734	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	250	250	100%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL)
SUMINISTRO DE MATERIALES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	91,534	91,534	91,534	91,534	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	OBRA COLCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 09 (REDUCCION PRESUPUESTAL), SE INCLUYE EN ESTE RUBRO DEL GASTO Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA, YA QUE NO HAY ALGUNA DE ACUERDO AL PROYECTO
MANTENIMIENTO															
PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE DE LOS PASTORES	11-EL MARQUÉS	LA CAÑADA	URBANO	802,947	802,947	802,947	802,947	0	0%	0	0 METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, OBRA NUEVA CON LAS CANCELACIONES DE OTRAS OBRAS
REHABILITACION															
REENCARPETADO CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD 1RA ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA BARBARA DE LA CUEVA	RURAL	720,000	720,000	720,000	720,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,920	4,920	100%	OBRA TERMINADA
REENCARPETADO EN AV. FRANCISCO VILLA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA CANCELADA
REHABILITACION DE BOCACALLES EN VARIAS CALLES	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	398,531	398,531	398,531	398,531	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,659	1,659	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CRUCE DE PUENTE	16-SAN JUAN DEL RIO	BARRANCA DE COCHEROS	RURAL	257,463	257,463	257,463	257,463	0	0%	0	0 METROS	300	0	0%	OBRA POR INICIAR
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LIBRAMIENTO AMEALCO, LA VENTA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	316,479	316,479	316,479	316,479	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,981	2,981	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE VIALIDAD MAHAT MA GANHI	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	2,093,199	2,093,199	2,093,199	2,093,199	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	11,550	11,550	100%	OBRA TERMINADA
REVELACION CALLE DURAZNO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	129,599	129,599	129,599	129,599	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	402	402	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE CALLES	15-TOLIMAN	SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS	RURAL	98,380	98,380	98,380	98,380	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	ESTA OBRA SE EJERCIO EN 2009
REHABILITACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	83,812	83,812	83,812	83,812	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 09 (REDUCCION PRESUPUESTAL)
PASOS VEHICULARES															
CONSTRUCCION															
PUENTE VEHICULAR PALMA DE ROMERO 1RA ETAPA	16-SAN JUAN DEL RIO	PALMA DE ROMERO	RURAL	25,517	25,517	25,517	25,517	0	0%	0	0 METROS LINEALES	168	0	0%	OBRA POR INICIAR
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE AYUNTAMIENTO ESQUINA BENITO JUAREZ	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	23,703	23,703	23,703	23,703	100%	0	0	0 METROS LINEALES	37	37	100%	OBRA TERMINADA
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CAMINO A CERRO GORDO	16-SAN JUAN DEL RIO	CERRO GORDO	RURAL	345,668	345,668	345,668	345,668	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,433	2,433	100%	OBRA TERMINADA
SUMINISTRO DE MATERIALES A VARIA COMUNIDADES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	494,504	494,504	494,504	494,504	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	130	130	100%	OBRA TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE CON AMPLIACION PRESUPUESTAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PÚBLICO															
CONSTRUCCIÓN															
INTRODUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	111,900	111,900	111,900	111,900	100%	0	0	LUMINARIA	6	6	100%	OBRA TERMINADA
INTRODUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	200,040	200,040	200,040	200,040	100%	0	0	LUMINARIA	5	5	100%	OBRA TERMINADA
INTRODUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 2 DE ABRIL	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN SEBASTIAN DE LAS BARRANCAS SUR	RURAL	148,500	148,500	148,500	148,500	100%	0	0	LUMINARIA	9	9	100%	OBRA TERMINADA
INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE AV. DE LA CRUZ	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN SEBASTIAN DE LAS BARRANCAS NORTE	RURAL	142,998	142,998	142,998	142,998	100%	0	0	LUMINARIA	5	5	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION															
SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE, DE CALLE RUIZ CORTINEZ	14-QUERETARO	SAN ISIDRO BUENAVISTA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR FALTA DE AVANCE FINANCIERO
AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	LUMINARIA	13	13	100%	OBRA TERMINADA
RED DE ELECTRICIDAD															
CONSTRUCCIÓN															
INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DE LOS ARBOLES	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA MATILDE	RURAL	208,800	208,800	208,800	208,800	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	OBRA TERMINADA
INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIV. FRESNO	16-SAN JUAN DEL RIO	BARRIO DE LA CRUZ	RURAL	38,578	38,578	38,578	38,578	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO	11-EL MARQUES	PALO ALTO	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	COLONIA	0	0	0%	OBRA CANCELADA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN JUAN DEL RIO	LA ESTANCIA	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN JUAN DEL RIO	PERALES	RURAL	320,284	320,284	320,284	320,284	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN JUAN DEL RIO	ROSA DE CASTILLA	RURAL	230,724	230,724	230,724	230,724	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN PABLO POTRERILLOS	RURAL	550,000	550,000	550,000	0	0%	0	0	POSTE	10	0	0%	OBRA POR INICIAR
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ	16-SAN JUAN DEL RIO	EL MIRADOR	RURAL	314,860	314,860	314,860	314,860	100%	0	0	POSTE	14	14	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	85,775	85,775	85,775	85,775	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA CALLE DE CANAL	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JAVIER	RURAL	271,248	271,248	271,248	271,248	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	OBRA TERMINADA
OBRA COMPLEMENTARIA															
LÍNEA DE BAJA TENSION Y SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. SEC. TEATRO DE LA REPUBLICA	16-SAN JUAN DEL RIO	PALMA DE ROMERO	RURAL	60,020	60,020	60,020	60,020	100%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXION)	304	304	100%	OBRA TERMINADA
REGULARIZACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN PEDRO POTRERILLOS	RURAL	135,600	135,600	135,600	135,600	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	OBRA TERMINADA
REUBICACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ZAPATA Y ZARAGOZA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	149,550	149,550	149,550	149,550	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	OBRA TERMINADA
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
OTROS															
CONSTRUCCION DE CUADRO DE MEDIDORES CON ACOMETIDAS DE ALIMENTACION	11-EL MARQUES	AMAZCALA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	OBRA CANCELADA
INSTALACION DE TORRE EN CAMPOS DE FUTBOL	11-EL MARQUES	CHICHIMEQUILLAS	URBANO	18,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA NUEVA CON LAS CANCELACIONES DE OTRAS
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD															
AMPLIACION															
TERMINACION DE CASA DE SALUD	16-SAN JUAN DEL RIO	CERRO GORDO	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0	0	0%	OBRA CANCELADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ALONDRA DE SOTAVENTO	16-SAN JUAN DEL RIO	VISTHA	URBANO	195,547	195,547	195,547	195,547	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL EMSAD N 4 SAN ANTONIO DE LA CAL	18-TOLIMAN	SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	135	135	100%	
PREESCOLAR																
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESC. JARDIN DE NIÑOS FLORENCE GOODENOUGH	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	218,015	218,015	218,015	218,015	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESC. JADIND E NIÑOS BETHA DOMINGUEZ MARTINEZ	16-SAN JUAN DEL RIO	LAGUNA DE VAQUERIAS	RURAL	460,505	460,505	460,505	460,505	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESC. JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS	16-SAN JUAN DEL RIO	LA MESA (LA MESA DE SAN ANTONIO)	RURAL	456,680	456,680	456,680	456,680	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. JARDIN DE NIÑOS GABINO BUSTAMANTE	16-SAN JUAN DEL RIO	VAQUERIAS	RURAL	456,612	456,612	456,612	456,612	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESC. JARDIN DE NIÑOS JOS EROSAS MORENO	16-SAN JUAN DEL RIO	LA VALLA	URBANO	229,273	229,273	229,273	229,273	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA MATILDE	RURAL	225,835	225,835	225,835	225,835	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESC. JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO TRES GUERRAS	16-SAN JUAN DEL RIO	EJIDO SAN PEDRO AHUACATLAN	RURAL	213,837	213,837	213,837	213,837	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESC. JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA ARTEAGA	16-SAN JUAN DEL RIO	LA ESTANCIA	RURAL	210,457	210,457	210,457	210,457	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESC. JARDIN DE NIÑOS ALFREDO V. BOLFIL	16-SAN JUAN DEL RIO	PASO DE MATA	URBANO	228,467	228,467	228,467	228,467	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESC. JARDIN DE NIÑOS ISAAC NEWTON	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	223,686	223,686	223,686	223,686	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA VERGARA	16-SAN JUAN DEL RIO	EL CAZADERO	URBANO	234,691	234,691	234,691	234,691	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS PABLO CABRERA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	195,006	195,006	195,006	195,006	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESC. JARDIN DE NIÑOS CUAHUTEMOC	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA ROSA XALAY	URBANO	208,977	208,977	208,977	208,977	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	0%	OBRA CANCELADA
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS MEXICO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	213,201	213,201	213,201	213,201	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA TERMINADA
MANTENIMIENTO																
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DIDACTICAS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	373,282	373,282	373,282	373,282	100%	0	0	0	PIZZARRONES, SILLAS, MESAS	14	14	100%	OBRA TERMINADA
PRIMARIA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA SALON DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	OBRA CANCELADA
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIM. ADOLFO BALLESTEROS RIOS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	517,875	517,875	517,875	517,875	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	16-SAN JUAN DEL RIO	VISTHA	URBANO	405,432	405,432	405,432	405,432	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESC. JARDIN DE NIÑOS	16-SAN JUAN DEL RIO	DOLORES CUADRILLA DE ENMEDIO	RURAL	217,679	217,679	217,679	217,679	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM	16-SAN JUAN DEL RIO	EL RODEO	RURAL	214,317	214,317	214,317	214,317	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. JOSE DE LOS REYES MARTINEZ	16-SAN JUAN DEL RIO	CERRO GORDO	RURAL	185,462	185,462	185,462	185,462	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. MAURILIO MORELOS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	OBRA CANCELADA
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE	16-SAN JUAN DEL RIO	ARCILA	URBANO	288,686	288,686	288,686	288,686	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN SEBASTIAN DE LAS BARRANCAS SUR	RURAL	229,648	229,648	229,648	229,648	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS Y FOSA SEPTICA EN ESCUELA PRIMARIA	16-SAN JUAN DEL RIO	SANTA LUCIA	RURAL	150,000	150,000	150,000	44,999	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	24	50%	OBRA EN PROCESO
SECUNDARIA CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESC. TV. SECUNDARIA JUAN ESCUTIA	16-SAN JUAN DEL RIO	EL CAZADERO	URBANO	209,123	209,123	209,123	209,123	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA TERMINADA
TERMINACION DE AULA DE MEDIOS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	285,937	285,937	285,937	285,937	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION REHABILITACION DE TECHUMBRE EN TALLER DE ESCUELA SECUNDARIA	3-ARROYO SECO	ARROYO SECO	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, TALLER	0	0	0%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VIVIENDA															
REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION TECHOS MUROS Y PISOS	11-EL MARQUES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	57,500	57,500	57,500	57,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	NO SE PUEDE CUANTIFICAR LAS ACCIONES, SE EJERCE EL RECURSO COMO SE SOLICITE LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, OBRA TERMINADA
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OTROS															
ACOMETIDA ELECTRICA E HIDRAULICA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	SOMBRERETE	RURAL	31,843	31,843	31,843	31,843	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE CON REDUCCION PRESUPUESTAL
CAMINOS RURALES CAMINOS RURALES															
REHABILITACION REHABILITACION DE CAMINO EL AGUACATE	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA LUZ	RURAL	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 09 (REDUCCION PRESUPUESTAL)
PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	3-ARROYO SECO	LAS ADJUNTAS	RURAL	93,188	93,188	93,188	16,188	17%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6	1	17%	CABILDO AUTORIZO EN NOV08, LA PROPUESTA DE OBRA 2007, HACIENDO MODIFICACIONES EN ESTA OBRA, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A PIEZAS, NO A METROS CUADRADOS NI LINEALES.
VADO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS "SAN JOSE DE LAS FLORES"	3-ARROYO SECO	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	31,000	31,000	31,000	29,865	96%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	POR ACUERDO DE CABILDO, SE AUTORIZO EN NOV08, LA INCLUSION DE ESTA OBRA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA.
GASTOS INDIRECTOS OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
GASTOS INDIRECTOS 2007	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	788,490	788,490	788,490	788,490	100%	0	0	0 PERSONA	32	32	100%	SE ADQUIRIO EQUIPO DE COMUNICACION, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO AUTOMOTRIZ Y SE REALIZO SUPERVISION DE OBRA
FORTAMUN				597,714	597,714	597,714	478,987	80%	0	0		750	750	100%	
INVERSION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION															
INTRODUCCION ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO ACCESO A COMUNIDAD	11-EL MARQUES	CALAMANDA	RURAL	597,714	597,714	597,714	478,987	80%	0	0	0 OBRA	750	750	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% TERMINADA FISICAMENTE. EL REMANENTE DE RECURSO SE DESTINARA A OTRA OBRA
FAM				117,800,000	117,800,000	117,800,000	117,769,599	100%	9,837,700	9,340,767		6,628	6,628	100%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA															
CIMENTACIONES, PISOS Y SISTEMA ESTRUCTURAL PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AERONAUTICA EN QUERETARO, EN SAN JOSE NAVAJAS, EL MARQUES.	11-EL MARQUES	SAN JOSE NAVAJAS	RURAL	2,308,804	2,308,804	2,308,804	2,308,804	100%	265,708	265,708	0 ESCUELA	1	1	100%	
CIMENTACIONES, PISOS Y SISTEMA ESTRUCTURAL PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AERONAUTICA EN QUERETARO, EN SAN JOSE NAVAJAS, EL MARQUES.	11-EL MARQUES	SAN JOSE NAVAJAS	RURAL	25,309,740	25,309,740	25,309,740	25,309,740	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA FASE 3 DE LA UNAQ (ENVOLVENTE, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA MECANICO, OBRA CIVIL Y ACABADOS) EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AERONAUTICA EN QUERETARO, EN SAN JOSE NAVAJAS, EL MARQUES	11-EL MARQUES	SAN JOSE NAVAJAS	RURAL	15,376,016	15,376,016	15,376,016	15,376,016	100%	6,829,395	6,829,395	0 ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS Y TERRACERIAS EN LA UNAQ, EN NAVAJAS, MUNICIPIO DE EL MARQUES.	11-EL MARQUES	SAN JOSE NAVAJAS	RURAL	665,333	665,333	665,333	665,333	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS Y TERRACERAS EN LA UNAQ, EN NAVAJAS, MUNICIPIO DE EL MARQUES.	11-EL MARQUES	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	7,283,225	7,283,225	7,283,225	7,283,225	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO TALLER DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUES	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	3,344,067	3,344,067	3,344,067	3,344,067	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO TALLER DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUES	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	7,418,600	7,418,600	7,418,600	7,418,600	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO TALLER DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUES	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	914,004	914,004	914,004	914,004	100%	1,280,349	1,280,349	ESCUELA	1	1	100%	
CONTINUACIÓN DE MALLA PARA COMPLETAR EL PERIMETRO DEL PREDIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA EN QUERÉTARO, UNAQ	11-EL MARQUES	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	292,124	292,124	292,124	292,124	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONTROL DE TOPOGRAFÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE LA UNAQ	11-EL MARQUES	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	43,988	43,988	43,988	43,988	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONTROL DE TOPOGRAFÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE LA UNAQ	11-EL MARQUES	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	249,263	249,263	249,263	249,263	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONTROL TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AERONÁUTICA EN QUERÉTARO	11-EL MARQUES	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	231,150	231,150	231,150	231,150	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
DESMONTE Y CIRCULADO PARCIAL CON MALLA CICLÓNICA, EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUES	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	724,581	724,581	724,581	724,581	100%	0	0	METRO LINEAL	900	900	100%	
DESMONTE Y CIRCULADO PARCIAL CON MALLA CICLÓNICA (ETAPA ADICIONAL) EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUES, ORO.	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	425,925	425,925	425,925	425,925	100%	0	0	METRO CÚBICO	5,650	5,650	100%	
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA OBRA; EDIFICIO DE LABORATORIO-TALLER (1500M2) EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, LA MACHORRA, EL MARQUES	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	8,625	8,625	8,625	8,625	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
MAQUETA PARA PRESENTACIÓN DE LA UNAQ, EN NAVAJAS, EL MARQUES	11-EL MARQUES	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	49,000	49,000	49,000	49,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO ACTUALIZADO PARA LABORATORIO-TALLER EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	315,858	315,858	315,858	315,858	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	0	0	0	0	0%	179,987	179,987	ESCUELA	1	1	100%	
REVISIÓN DEL PROYECTO TOPOGRÁFICO DE CONJUNTO DE LA UNAQ	11-EL MARQUES	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SUPERVISIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO TALLER DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUES.	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	259,692	259,692	259,692	259,692	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SUPERVISIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO TALLER DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO, EN LA MACHORRA, EL MARQUES.	11-EL MARQUES	RANCHO LA MACHORRA	RURAL	88,648	88,648	88,648	88,648	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN CLÍNICA NUTRIOLÓGICA	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	936,000	936,000	936,000	936,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS MÉDICAS UAQ.	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL VETERINARIO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	2,553,000	2,553,000	2,553,000	2,553,000	100%	12,717	12,717	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA PLANTA PILOTO FAC. DE QUÍMICA	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	511,000	511,000	511,000	511,000	100%	2,545	2,545	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN TERCER ETAPA CIDI Y FACULTAD DE INFORMÁTICA UAQ.	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA UAO.	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	118,201	118,201	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO ADQUISICIÓN DE AERONAVE	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	979,800	979,800	979,800	979,800	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	957,030	957,030	957,030	957,030	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIDÁCTICO PARA INGRÍA, EN AERONÁUTICA Y MAFRA.	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	351,139	351,139	351,139	351,139	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PESADO EMBEBEDORA	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	1,247,875	1,247,875	1,247,875	1,247,875	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PESADO DE TRES EQUIPOS CIZALLA GUILLOTINA, ESMERIL Y UN PATÍN HIDRÁULICO	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	44,019	44,019	44,019	44,019	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PESADO PARA TALLER DE ENSAMBLAJES ESTRUCTURALES UNAQ	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	122,508	122,508	122,508	122,508	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PESADO ROLADORA Y LIJADORA	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	149,500	149,500	149,500	149,500	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PESADO SIERRA CINTA VERTICAL	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	142,678	142,678	142,678	142,678	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA.	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	407,951	407,951	407,951	407,951	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO (PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS FALTANTES)	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	121,724	121,724	121,724	121,724	100%	39,598	39,598	ESCUELA	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y ALMACÉN.	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	420,538	420,538	420,538	420,538	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE MOLDES PARA EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE MATERIALES.	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	1,596,810	1,596,810	1,596,810	1,596,810	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE KASPERSKY BUSINESS Y MULTISIM	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	172,178	172,178	172,178	172,178	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE TORNO DE CONTROL NUMÉRICO	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	1,173,893	1,173,893	1,173,893	1,173,893	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
BASTIDOR DOBLE METÁLICO FORMA DE COLUMPIO	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	295,551	295,551	295,551	295,551	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
BIENES INFORMÁTICOS (PLOTTER)	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	108,676	108,676	108,676	108,676	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
BIENES INFORMÁTICOS (PORTÁTILES E IMPRESORAS)	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	99,092	99,092	99,092	99,092	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
BIENES INFORMÁTICOS (VIDEOPROYECCIÓN)	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	316,843	316,843	316,843	316,843	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN MATERIALES COMPUESTOS.	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	650,302	650,302	650,302	650,302	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPO PARA TALLER	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	1,182,719	1,182,719	1,182,719	1,182,719	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPO PARA TALLER	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	448,981	448,981	448,981	448,981	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPO Y HERRAMIENTAS ESTÁNDAR MOTOTOOL, CONGELADORES, PINZAS, ESMERIL ETC.	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	96,091	96,091	96,091	96,091	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPO Y HERRAMIENTAS ESTÁNDAR MOTOTOOL, CONGELADORES, PINZAS, ESMERIL ETC.	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	148,776	148,776	148,776	148,776	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE FORMA RECTANGULAR PARA LOS LABORATORIOS-TALLER-AULAS	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	557,980	557,980	557,980	557,980	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE AVIÓNICA 2ª ETAPA	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	110,194	110,194	110,194	110,194	100%	778,033	778,033	ESCUELA	1	1	100%	
LICENCIAS EDUCATIVA INVENTOR PROFESIONAL 2009 Y MANTENIMIENTO POR UN AÑO	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	472,023	472,023	472,023	472,023	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
MOBILIARIO (MESAS DE TRABAJO)	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	444,188	444,188	444,188	444,188	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	863,087	863,087	863,087	863,087	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
MOBILIARIO PARA ALMACÉN	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	719,492	719,492	719,492	719,492	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MOBILIARIO Y ESTRUCTURAS ARMARIOS	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	505,866	505,866	505,866	505,866	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
MOBILIARIO Y ESTRUCTURAS GABINETES MÓVILES	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	342,240	342,240	342,240	342,240	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
MOBILIARIO Y ESTRUCTURAS (MESAS-ANAQ-SOPORT-PINT)	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	605,255	605,255	605,255	605,255	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
MOBILIARIO Y ESTRUCTURAS (MÓDULOS DE MESAS Y ESCRITORIOS)	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	605,751	605,751	605,751	605,751	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
MOBILIARIO Y ESTRUCTURAS PARA LABORATORIO - TALLER - AULAS	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	3,564,138	3,564,138	3,564,138	3,564,138	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
MOBILIARIO Y ESTRUCTURAS PINTARRONES	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	100,913	100,913	100,913	100,913	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
MOBILIARIO Y ESTRUCTURAS (SILLAS)	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	193,545	193,545	193,545	193,545	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SOFTWARE	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	497,103	497,103	497,103	497,103	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SOFTWARE CATIA EDUCACIONAL	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	295,990	295,990	295,990	295,990	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE PARA AULAS Y SITE.	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	417,241	417,241	417,241	417,241	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED DE VOZ Y DATOS Y CONTROL DE ACCESO PARA LA UNAQ	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
100 LICENCIAS DE SOLIDWORKS EDUCACIONAL	11-EL MARQUÉS	SAN JOSÉ NAVAJAS	RURAL	46,678	46,678	46,678	46,678	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONECTIVIDAD DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	30,401	30,401	30,401	0	0%	87,612	0	LOTE	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	1,109,342	1,109,342	1,109,342	1,109,342	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	14-QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	URBANO	860,257	860,257	860,257	860,257	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE AULAS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	6,595	6,595	6,595	6,595	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO LABORATORIO TICS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	101,249	101,249	101,249	101,249	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO LABORATORIO TICS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	31,012	31,012	31,012	31,012	100%	28,763	14,223	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPO DE AUDIO, VIDEO Y FOTOGRAFÍA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	20,205	20,205	20,205	20,205	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	222,901	222,901	222,901	222,901	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPO DE MEDICIÓN, ANALISIS Y PROCESO	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	175,451	175,451	175,451	175,451	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
MAQUINAS-HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	976,421	976,421	976,421	976,421	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR A OBRA	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	0	0	0	0	0%	214,794	0	ESCUELA	1	0	0%	
SOFTWARE	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	466,166	466,166	466,166	466,166	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
FASP				93,610,503	93,610,503	93,610,503	87,712,316	94%	9,646,434	1,449,424		77	72	93%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			26,598,500	26,598,500	26,598,500	26,598,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA UN SE ENCUENTRA EN PROCESO Y HASTA ESTE TRIMESTRE SOLO SE HA PAGADO HASTA ESTIMACIÓN NUMERO 23 Y COMO YA SE AGOTO EL SALDO DEL 2007 SE SEGUIRA PAGANDO CON EL SALDO DEL INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE 2008.
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			4,615,690	4,615,690	4,615,690	4,560,556	99%	0	0	ACCION	2	2	99%	NO HUBO MOVIMIENTO
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIAS ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			3,157,000	3,157,000	3,157,000	3,058,561	97%	0	0	EQUIPO	60	58	97%	EN RAZON A LAS METAS CUMPLIDAS ES DE QUE LES PAGA HONORARIOS A 5 PERSONAS, PAGO DE RENTA DE 1 LINEA TELEFONICA, RENTA Y ENERGIA ELECTRICA DE TELVIMEX, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 7 SUBCENTROS Y CASETAS.
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			517,500	517,500	517,500	337,464	65%	0	0	FIDEICOMISO	2	1	50%	NO HUBO NINGUN MOVIMIENTO.
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			11,500,000	11,500,000	11,500,000	7,743,297	67%	0	0	OBRA	7	5	71%	NO HUBO NINGUN MOVIMIENTO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	9-COBERTURA ESTATAL			30,824,553	30,824,553	30,824,553	30,382,106	98%	0	0	OBRA			98%	ANTICIPO DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL EDIFICIO DE LA SSC.
COMBATE AL NARCOTRÁFICO	9-COBERTURA ESTATAL			15,995,760	15,995,760	15,995,760	14,644,916	92%	9,646,434	1,449,424	CONVENIO	1	1	91%	NO HUBO NINGUN MOVIMIENTO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	9-COBERTURA ESTATAL			401,500	401,500	401,500	386,917	96%	0	0	ACCIÓN	3	3	96%	EN CUANTO A LO EJERCIDO SE REFIERE A EVALUACIÓN DE PERSONAL Y CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y HASTA LA FECHA SE CONTINÚA CON LOS CURSOS, EN CABIO EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR CONSIDERAR MAS ADECUADO AL TIPO DE GASTO.
CONVENIOS (23 REGISTROS)															
OTROS CONVENIOS				16,626,000	16,626,000	16,626,000	16,626,000	100%	19,049	19,049		777	777	100%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
Construcción de 8 aulas didácticas, Laboratorio de Usos Múltiples y Módulo de Servicios Sanitarios en el Cobaq 22	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,589,000	3,589,000	3,589,000	3,589,000	100%	0	0	AULA	8	8	100%	TAMBIEN INCLUYE UN LABORATORIO Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS INDEPENDIEMENTE DE LAS 8 AULAS
Construcción de Módulo de Servicios Sanitarios en el Emsad 2	10-LANDA DE MATAMOROS	AGUA ZARCA	RURAL	275,000	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, CONTROL ESCOLAR Y TIENDA ESCOLAR EN EL COBAQ 15	11-EL MARQUÉS	CHICHIMEQUILLAS	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	ESPACIO CULTURAL	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL COBAQ 16	11-EL MARQUÉS	COLONIA SAN CRISTOBAL (EL COLORADO)	RURAL	275,000	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y ESCALERAS EN EL COBAQ 7	11-EL MARQUÉS	LA CAÑADA	URBANO	557,000	557,000	557,000	557,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
Construcción de Biblioteca, Área Administrativa y sala de maestros en Emsad 19	13-PENAMILLER	SAN MIGUEL PALMAS (MISION DE PALMAS)	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	OFICINA	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN CECYTEQ	14-QUERÉTARO	LA LOMA	RURAL	2,819,000	2,819,000	2,819,000	2,819,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL COBAQ 8	14-QUERÉTARO	LA AZTECA	RURAL	275,000	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	
Construcción de 2 aulas didácticas en el Cobaq 9	14-QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA, SALA AUDIOVISUAL Y ALMACÉN EN EL COBAQ 18	16-SAN JUAN DEL RIO	VALLE DORADO	RURAL	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EL COBAQ 21	16-SAN JUAN DEL RIO	ARCILA	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
Construcción de Sala Audiovisual en el Cobaq 12	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN EL EMSAD 4	18-TOLIMAN	SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE IDIOMAS EN EL CBTA 115	5-COLÓN	EL LINDERO	RURAL	553,000	553,000	553,000	553,000	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	
Construcción de un Aula didáctica en el Emsad 6	5-COLÓN	EL COYOTE	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
Construcción de Área administrativa en el Cobaq 19	9-CORREGIDORA	BRAVO	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	OFICINA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE IDIOMAS EN CECYTEQ	8-HUMILPAN	HUMILPAN	URBANO	1,363,000	1,363,000	1,363,000	1,363,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, POLIFUNCIONAL Y MOBILIARIO DE AULAS EN EL CETIS 16	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	515,000	515,000	515,000	515,000	100%	0	0	MOBILIARIO	186	186	100%	
EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE COMPUTO EN EL CETIS 105	14-QUERÉTARO	SANTA MARÍA MAGDALENA	URBANO	624,000	624,000	624,000	624,000	100%	0	0	EQUIPO	57	57	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS CEBTIS 145	16-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	501,000	501,000	501,000	501,000	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	197	197	100%	
EQUIPAMIENTO PARA AULAS DIDACTICAS CETIS 142	17-TEQUISQUIAPAN	TEQUISQUIAPAN	URBANO	629,000	629,000	629,000	629,000	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	106	106	100%	
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS CEBTIS 118	8-CORREGIDORA	EL PUEBLITO	URBANO	501,000	501,000	501,000	501,000	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	195	195	100%	
OTROS															
CONEXION DE INSTALACIONES DE MESAS Y TARAS DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, EMSAD 9	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	0	0	0	0	0%	19,049	19,049	OTROS	4	4	100%	PROYECTO RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PIEMS 2008