

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
<b>SUBSIDIOS (154 REGISTROS)</b>																
<b>PROGRAMAS SILETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>				1,094,747,953	1,042,686,293	980,141,572	671,375,357	64%	12,218,412	8,297,997		363,698	283,639	81%		
<b>PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS</b>																
<b>INVERSION</b>																
<b>EQUIPAMIENTO</b>																
<b>OTROS</b>																
<b>PAAP-AGRICOLA</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	161,612,163	161,612,163	161,612,163	89,130,833	55%	0	0	0	BENEFICIARIO	3,438	5,841	170%	
<b>PAAP-DESARROLLO RURAL</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	72,384,566	72,384,566	72,384,566	49,981,949	69%	0	0	0	BENEFICIARIO	12,893	17,550	136%	
<b>PAAP-GANADERO</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,223,970	40,223,970	40,223,970	34,166,346	85%	0	0	0	BENEFICIARIO	4,604	3,029	66%	
<b>PAAP-PESCA</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,926,552	32,926,552	32,926,552	22,711,015	69%	0	0	0	BENEFICIARIO	1,400	2,245	160%	
<b>PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA</b>																
<b>CONSERVACION Y USO SUSTENBALE DE SUELO Y AGUA</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,301,995	16,301,995	16,301,995	5,942,668	36%	0	0	0	BENEFICIARIO	3,468	3,468	100%	
<b>PROGRAMA DE SOPORTE AL SECTOR AGROPECUARIO</b>																
<b>SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>																
<b>SOPORTE-SNIDRUS</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,275,000	2,275,000	2,275,000	1,676,122	74%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
<b>OTROS</b>																
<b>SOPORTE-CAPACITACION</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,498,268	19,498,268	19,498,268	8,545,195	44%	0	0	0	PROYECTO	4,394	4,394	100%	
<b>SOPORTE-INNOVACION</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,660,866	12,660,866	12,660,866	7,752,891	61%	0	0	0	PROYECTO	76	76	100%	
<b>SOPORTE-SANIDADES</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	85,547,850	85,547,850	85,547,850	61,232,651	72%	7,110,807	7,110,807	PROYECTO	33	33	100%		
<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)</b>																
<b>SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>																
<b>DESARROLLO DE LA INDUSTRIA FIDSOFTWARE PROSOFT</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,877,350	13,877,350	13,877,350	13,877,350	100%	0	0	0	EMPRESA	12	12	100%	
<b>PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)</b>																
<b>OTROS</b>																
<b>APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,775,935	41,958,438	26,775,935	41,958,438	100%	14,648	0	0	OTROS	13,569	23,851	176%	SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS)
<b>GASTO CORRIENTE</b>																
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																
<b>APOYO ECONOMICO A DESEMPLEADOS</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,096,551	7,703,219	7,096,551	7,703,219	100%	0	0	0	OTROS	13,569	23,851	176%	SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS)
<b>PROGRAMA DE AGUA LIMPIA</b>																
<b>INVERSION</b>																
<b>OBRA PUBLICA</b>																
<b>MEJORAMIENTO</b>																
<b>ACCIONES DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,306,000	1,306,000	1,306,000	1,306,000	100%	0	0	0	ACCION	11	11	100%	ACCIONES TERMINADAS
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS</b>																

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL EJ. 1° DE MAYO	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	URBANO	1,165,961	1,165,961	1,165,961	1,165,961	100%	0	0	METRO LINEAL	1,357	1,357	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DEL COLECTOR COMPUERTAS Y EJ. MOCHIS	1-AHOME	COMPUERTAS	URBANO	5,291,297	5,291,297	5,291,297	5,291,297	100%	0	0	METRO LINEAL	10,675	10,675	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1° ETAPA) EN LA LOC. DE POBLADO CINCO	1-AHOME	POBLADO NUMERO CINCO	URBANO	961,538	961,538	961,538	961,538	100%	0	0	METRO LINEAL	5,585	5,585	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ADOLFO RUIZ CORTINEZ	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	URBANO	7,684,309	7,684,309	7,684,309	7,684,309	100%	0	0	PLANTA	0	0	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE CERRO CABEZON	11-GUASAVE	EL CERRO CABEZON	URBANO	6,010,488	6,010,488	5,150,000	1,545,000	26%	0	0	RED	7,423	1,980	27%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (1° ETAPA) DEL SIST. VILLA UNION	12-MAZATLÁN	VILLA UNION	URBANO	1,802,192	1,802,192	1,802,192	1,802,192	100%	0	0	PLANTA	0	0	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. MAQUIJO CLOUTHIER	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	1,694,454	1,694,454	1,694,454	1,533,619	91%	0	0	METRO LINEAL	2,817	2,817	100%	OBRA EN TRAMITE PAGO DE ESTIMACIONES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (2° ETAPA) EN LA LOC. DE EL TIGRE	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	URBANO	1,398,968	1,398,968	1,398,968	1,398,968	100%	0	0	METRO LINEAL	15,790	9,150	58%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COL. AGRICOLA MEXICO	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	URBANO	1,538,655	1,538,655	1,538,655	1,538,655	100%	0	0	LAGUNA DE OXIDACION	1	1	100%	OBRA TERMINADA
SISTEMA INTEGRAL DE OBRAS DE ALEJAMIENTO Y SANEAMIENTO EN PALMITAS, CHINITOS Y GATO DE LARA	2-ANGOSTURA	COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	URBANO	10,919,455	10,919,455	9,800,000	2,498,965	23%	0	0	LAGUNA DE OXIDACION	1	0	20%	EN PROCESO DE CONSTRUCCION
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PABLO MACIAS DE LA COL. JOSEFA ORTIZ	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	25,940	25,940	25,940	25,940	100%	0	0	METRO LINEAL	91	91	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. EL RANCHITO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	257,858	257,858	257,858	257,858	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	149	149	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MARIA YAÑEZ DE LA COL. LA ESPERANZA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	80,772	80,772	80,772	80,772	100%	0	0	METRO LINEAL	272	272	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. PROYECTO ALFA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	636,145	636,145	636,145	636,145	100%	0	0	METRO LINEAL	3,850	3,850	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL. BENITO JUAREZ	6-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	743,489	743,489	743,489	743,489	100%	0	0	METRO LINEAL	3,487	3,487	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL. RENATO VEGA	6-CULIACAN	COSTA RICA	URBANO	543,712	543,712	543,712	543,712	100%	0	0	METRO LINEAL	2,523	2,523	100%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN UN SECTOR DE COL. EL MIRADOR	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	107,879	107,879	107,879	107,879	100%	0	0	METRO LINEAL	521	521	100%	OBRA TERMINADA.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. EL RANCHITO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	1,290,096	1,290,096	1,290,096	1,290,096	100%	0	0	METRO LINEAL	3,347	3,347	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. VALLE DEL RIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	238,917	238,917	238,917	238,917	100%	0	0	METRO LINEAL	578	578	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. RENATO VEGA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	4,027,428	4,027,428	4,027,428	3,744,722	93%	0	0	METRO LINEAL	3,872	3,872	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN UN SECTOR DE LIMON DE LOS RAMOS	6-CULIACÁN	EL LIMON DE LOS RAMOS	URBANO	896,097	896,097	896,097	896,097	100%	0	0	METRO LINEAL	1,766	1,766	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. FERROCARRIL DE LA COL. LA CUCHILLA	6-CULIACÁN	ELDORADO	URBANO	65,993	65,993	65,993	65,993	100%	0	0	METRO LINEAL	262	262	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION EN BLVD. LUIS FLORES COL. INFONAVIT SOLIDARIDAD	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	285,284	285,284	285,284	285,284	100%	0	0	METRO LINEAL	325	325	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COSTERITA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	397,870	397,870	397,870	397,870	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	222	222	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA CONCEPCION	6-CULIACÁN	EL DIEZ	URBANO	178,172	178,172	178,172	178,172	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	67	67	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COL. PROYECTO ALFA 3ª ETAPA SECTOR 2	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	1,427,243	1,427,243	1,427,243	1,227,243	86%	0	0	METRO LINEAL	2,371	2,140	90%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLORADAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	2,494,192	2,494,192	2,492,192	2,494,192	100%	0	0	METRO LINEAL	8,122	8,122	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE COLECTOR NORTE EN LA CRUZ	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	465,390	465,390	465,390	465,390	100%	0	0	METRO LINEAL	67,900	679	1%	OBRA TERMINADA
RECONSTRUCCION															
REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE ACERO DE 36" (1ª ETAPA) EN LA CD. DE MAZATLÁN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	2,467,512	2,467,512	2,467,512	2,467,512	100%	0	0	METRO LINEAL	408	408	100%	OBRA TERMINADA
TERMINACION DE LA REPOSICION DEL COLECTOR NIÑOS HEROES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	7,491,366	7,491,366	7,491,366	7,491,366	100%	0	0	METRO LINEAL	735	735	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION															
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. VALLE NUEVO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	OBRA CANCELADA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. FELICIANO ROQUE	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	851,342	851,342	851,342	851,342	100%	0	0	RED	1,157	1,157	100%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. REAL DE MINAS SECTOR 3	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	477,021	477,021	477,021	477,021	100%	0	0	0	RED	1,780	1,780	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN UN SECTOR DE COLONIA EL BARRIO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	347,170	347,170	347,170	347,170	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	930	930	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL LOS LURESLES	6-CULIACAN	EL DIEZ	URBANO	247,169	247,169	247,169	247,169	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	892	892	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN UN SECTOR DE COL. CIMAS DEL HUMAYA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	97,328	97,328	97,328	97,328	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	202	202	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL. LAS CASITAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	842,122	842,122	842,122	380,909	43%	0	0	0	RED	636	250	39%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL LOS CERRITOS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	511,538	511,538	511,538	511,538	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	846	846	100%	OBRA TERMINADA
MEJORAMIENTO INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION TECNICA Y NORMATIVA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA APAZU 2009	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,671,291	3,671,291	3,671,291	2,525,547	69%	0	0	0	SUPERVISION	4	3	75%	SUPERVISION EN PROCESO
SUSTITUCION DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA EN VARIAS LOCALIDADES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,908,488	2,327,999	2,327,999	2,327,999	100%	0	0	0	EQUIPO	7	5	71%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA LA CD. DE GUASAVE	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	2,403,846	2,403,846	2,403,846	1,595,707	66%	0	0	0	MEDIDOR	3,800	2,580	68%	OBRA EN PROCESO
ACCIONES PARA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA EN LA CD. DE MAZATLAN	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	20,800,248	20,800,264	20,800,264	20,800,264	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCION DE TANQUE PACIFICO EN LA CD. DE MAZATLAN	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	7,652,441	7,652,441	7,652,441	7,652,441	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE POZO PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	190,811	190,811	190,811	190,811	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA POTABILIZADORA DE 60 LPS PARA PALMITAS	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	URBANO	283,195	283,195	283,195	121,573	43%	0	0	0	PROYECTO	1	1	50%	ESTUDIO EN PROCESO
ELABORACION DEL ESTUDIO DEL ACUEDUCTO PARA SUMINISTRAR AGUA A 60 LPS EN CONCORDIA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	394,877	394,877	394,877	394,877	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO TERMINADO
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES EN CHOIX	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	794,564	794,564	794,564	202,728	26%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	70%	ESTUDIO EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TANQUE EN SECTOR ALBERGUE EN LA CRUZ DE ELOTA	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	3,793,582	3,793,582	3,793,582	2,430,380	64%	0	0	0	TANQUE	1	1	98%	OBRA EN PROCESO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	1,642,174	1,642,174	1,642,174	1,642,174	100%	0	0	CARCAMO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
PROGRAMA DEMOSTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	707,688	707,688	707,688	707,688	100%	0	0	PROGRAMA	0	0	100%	PROGRAMA TERMINADO
REHABILITACION															
CONSTRUCCION DE CARCAMO Y LINEA A PRESION LA SIRENA EN MAZATLAN	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	384,712	384,712	384,712	384,712	100%	0	0	CARCAMO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION LOCK JOIN DEL SIST. DE AGUA POTABLE EN MAZATLAN	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	1,359,217	1,359,217	1,359,217	1,359,217	100%	0	0	METRO LINEAL	417	417	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	1,699,273	1,699,273	1,699,273	1,247,281	73%	0	0	POZO	1	1	95%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCCION
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO HISTORICO (3ª ETAPA)	5-COSALA	COSALA	URBANO	749,115	749,115	749,115	749,115	100%	0	0	METRO LINEAL	1,113	965	88%	OBRA TERMINADA, FALTA PGAR CON RECURSOS MUNICIPALES
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO HISTORICO (3ª ETAPA)	5-COSALA	COSALA	URBANO	1,394,309	1,394,309	1,394,309	1,394,309	100%	0	0	METRO LINEAL	1,688	1,688	100%	OBRA TERMINADA
TERMINACION DE LA REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COSALA	5-COSALA	COSALA	URBANO	461,610	461,610	461,610	461,610	100%	0	0	LAGUNA DE OXIDACION	1	1	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA LOC. VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-CULIACAN	ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	URBANO	2,307,644	2,307,644	2,307,644	2,307,644	100%	0	0	METRO LINEAL	6,458	6,458	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. GABRIEL LEYVA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	1,770,987	1,770,987	1,200,000	935,341	53%	0	0	RED	1,210	680	56%	OBRA EN PROCESO
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y</b>															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. DE PAREDONES	1-AHOME	PAREDONES	RURAL	2,773,606	2,773,606	2,773,606	2,773,606	100%	0	0	METRO LINEAL	5,742	5,742	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION EN LA LOC. DE MATACAHUI	1-AHOME	MATACAHUI (EL CAMPITO)	RURAL	310,405	310,405	310,405	310,405	100%	0	0	LAGUNA DE OXIDACION	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS Y LAGUNAS WETLAN EN LA LOC. DE HUATABAMPITO	1-AHOME	HUATABAMPITO	RURAL	567,846	567,846	567,846	567,846	100%	0	0	LAGUNA DE OXIDACION	1	1	100%	OBRA CONTRATADA EN EL EJERCICIO 2008, TERMINADA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE TERRES	10-EL FUERTE	LOS TERREROS	RURAL	900,000	884,427	884,427	617,155	70%	0	0	METRO LINEAL	2,315	1,695	73%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE BUENA VISTA	11-GUASAVE	BUENAVISTA	RURAL	1,250,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METRO LINEAL	6,190	4,890	79%	EN PROCESO DE CONSTRUCCION

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE LAS AMERICAS	11-GUASAVE	LAS AMERICAS	RURAL	1,934,708	852,118	1,934,708	852,118	100%	0	0	0	METRO LINEAL	4,480	4,481	100%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, FALTA PAGAR ADICIONALES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1ª ETAPA) EN LA LOC. DE CAIMANERO	13-MOCORITO	CAIMANERO	RURAL	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,680,079	97%	0	0	0	METRO LINEAL	5,541	4,800	87%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOC. DE EL POZOLE	14-ROSARIO	EL POZOLE	RURAL	5,529,761	2,912,638	5,529,761	2,912,638	100%	0	0	0	LAGUNA	1	1	60%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LA LOC. DE LAS GOLONDRINAS	15-SALVADOR ALVARADO	GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (LA ESCALERA)	RURAL	220,795	220,795	220,795	220,795	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (1ª ETAPA) EN LA LOC. DE BARRAS DE PIAXTLA	16-SAN IGNACIO	BARRAS DE PIAXTLA	RURAL	1,500,000	1,000,000	1,000,000	905,046	91%	0	0	0	METRO LINEAL	3,916	2,050	52%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1ª ETAPA) EN LA LOC. DE CUBIRI DE PORTELAS	17-SINALOA	CUBIRI DE PORTELAS	RURAL	4,302,149	4,302,149	4,302,149	4,302,149	100%	0	0	0	METRO LINEAL	13,204	9,903	75%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE ALTATA	18-NAVOLATO	ALTATA	RURAL	5,500,000	2,830,850	2,830,850	2,830,850	100%	0	0	0	METRO LINEAL	13,098	5,150	39%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. DE COSTA AZUL	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	RURAL	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,610	16,210	1007%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE BATOPIYO	3-BADIRAGUATO	BATOPIYO	RURAL	3,570,063	2,334,786	3,570,063	2,334,786	100%	0	0	0	METRO LINEAL	5,966	3,890	65%	OBRA PROGRAMADA PARA TERMINARLA EN FEBRERO DEL 2010
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL SAUCITO	3-BADIRAGUATO	EL SAUCITO	RURAL	2,476,621	1,600,347	2,476,621	1,600,347	100%	0	0	0	METRO LINEAL	5,950	4,225	71%	OBRA EN PROCESO, FALTARON RECURSOS FEDERALES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE HABAL DE COPALA	4-CONCORDIA	HABAL DE COPALA	RURAL	968,835	968,835	968,835	968,835	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,300	2,500	76%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LA TASAJERA	5-COSALA	LA TASAJERA	RURAL	472,320	283,392	472,320	283,392	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,230	890	72%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LAS TRUCHAS	5-COSALA	LAS TRUCHAS	RURAL	301,775	175,000	301,775	161,085	92%	0	0	0	METRO LINEAL	472	368	78%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(OBRA CONTRATADA EN 2008)	6-CULIACAN	LAS ARENITAS	RURAL	518,200	518,200	518,200	518,200	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,138	2,138	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE ALTO DE OSO	6-CULIACAN	EL ALTO DE OSO	RURAL	361,506	361,506	361,506	361,506	100%	0	0	0	RED	1,927	1,927	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LA COMPUERTA Y LA ROMANA	6-CULIACAN	LA COMPUERTA	RURAL	930,924	930,924	930,924	930,924	100%	0	0	0	METRO LINEAL	4,335	4,335	100%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NAVOLATILLO-SAN JOAQUIN	6-CULIACAN	NAVOLATILLO	RURAL	1,054,903	1,054,903	1,054,903	1,054,903	100%	0	0	0 METRO LINEAL	5,528	5,528	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE EL POZO (2ª ETAPA)	6-CULIACAN	EL POZO	RURAL	501,786	501,786	501,786	501,786	100%	0	0	0 METRO LINEAL	4,677	4,677	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOC. DE EL POZO	6-CULIACAN	EL POZO	RURAL	382,972	382,972	382,972	382,972	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,804	1,804	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. DE CAMPO LAGUNA	6-CULIACAN	CAMPO LAGUNA	RURAL	795,869	795,869	795,869	795,869	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,300	2,300	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. DE LAGUNA COLORADA	6-CULIACAN	LAGUNA COLORADA	RURAL	5,240,096	3,609,647	5,240,096	3,609,647	100%	0	0	0 METRO LINEAL	6,963	5,200	74%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. TIERRA Y LIBERTAD II	6-CULIACAN	TIERRA Y LIBERTAD UNO	RURAL	1,333,007	1,333,007	1,333,007	1,333,007	100%	0	0	0 METRO LINEAL	5,493	5,493	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EL ALTO DE CULIACANCITO	6-CULIACAN	EL ALTO DE CULIACANCITO	RURAL	1,056,428	1,056,428	1,056,428	1,056,428	100%	0	0	0 METRO LINEAL	4,666	4,666	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LA MOJONERA	6-CULIACAN	LA MOJONERA	RURAL	136,596	136,596	136,596	136,596	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCIÓN	1,949	1,949	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. DE CASAS VIEJAS	6-ELOTA	CASAS VIEJAS	RURAL	2,058,409	2,058,409	2,058,409	2,058,409	100%	0	0	0 METRO LINEAL	4,692	4,692	100%	OBRA TERMINADA
MEJORAMIENTO															
SUPERVISION TECNICA Y NORMATIVA, TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,900,000	2,850,000	2,900,000	2,509,692	88%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	80%	SUPERVISION EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE PICACHOS	7-CHOIX	EL PICACHO	RURAL	1,285,079	1,285,079	1,285,079	1,285,079	100%	0	0	0 METRO LINEAL	4,973	4,973	100%	OBRA TERMINADA
<b>PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO</b>															
REHABILITACION															
RM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	215,376,782	165,300,000	165,300,000	127,307,024	77%	4,030,940	866,750	BENEFICIARIO	2,614	4,708	180%	
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO</b>															
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
DP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,615,000	30,615,000	30,615,000	4,901,924	16%	767,176	193,325	BENEFICIARIO	5,814	931	16%	
<b>PROGRAMA DE MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO</b>															
OBRA PUBLICA															
MODERNIZACION															
NTUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,208,060	23,417,619	23,417,619	5,432,702	23%	295,842	127,115	BENEFICIARIO	381	67	18%	
<b>FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>															
CONSTRUCCION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
CONSTRUCCION DE EMISORES DE AGUAS RESIDUALES CRUDAS Y TRATADAS DE LA PTAR CERRO CABEZON	11-GUASAVE	EL CERRO CABEZON	URBANO	1,248,000	1,248,000	555,246	555,246	44%	0	0	0	COLECTOR	3,160	1,655	52%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC. DE CERRO CABEZON	11-GUASAVE	EL CERRO CABEZON	URBANO	5,460,000	5,460,000	3,492,705	1,496,874	27%	0	0	0	LAGUNA	3	1	33%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE CARCAMO DEL EMISOR A PTAR NORPONIENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	31,182,000	31,182,000	14,209,931	0	0%	0	0	0	CARCAMO	1	0	0%	EN TRAMITE PGO DE ANTICIPO
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	4,053,660	4,053,660	3,200,000	1,657,109	41%	0	0	0	COLECTOR	1,710	420	25%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORPONIENTE (CONTRATO MULTIANUAL)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	35,264,000	35,264,000	35,264,000	20,200,469	57%	0	0	0	PLANTA	1	0	40%	OBRA EN PROCESO, CONTRATO MULTIANUAL
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	22,243,160	22,243,160	15,250,000	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	OBRA MULTIANUAL EN TRAMITE PAGO DE ANTICIPO
CONSTRUCCION DE EMISORES DE AGUAS RESIDUALES Y TRATADAS DE LA PTAR ELDORADO	6-CULIACÁN	ELDORADO	URBANO	1,768,000	1,768,000	1,768,000	1,320,062	75%	0	0	0	COLECTOR	2,382	1,060	44%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC. DE EL DORADO	6-CULIACÁN	ELDORADO	URBANO	22,204,000	22,204,000	12,520,000	9,170,385	41%	0	0	0	PLANTA	1	0	30%	OBRA EN EN PROCESO DE CONSTRUCCION
REHABILITACION RAHABILITACION Y MODERNIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL CRESTON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	24,010,140	24,010,140	7,203,042	5,859,705	24%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>				348,336	348,336	348,336	348,336	100%	0	0	0		1	0	0%	
<b>FONDO DE APOYO A MIGRANTES</b>																
EQUIPAMIENTO																
OTROS:																
FONDO DE APOYO A MIGRANTES EN EL MUNICIPIO DE COSALA	5-COSALA	COSALA	URBANO	348,336	348,336	348,336	348,336	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	ESTA INFORMACION SE CAPTURA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, LO RECURSOS SERAN DEVENGADOS, YA QUE SON COMPROMETIDOS A TRAVES DE UNA POLIZA DE DIARIO
<b>OTROS PROGRAMAS</b>				988,606,461	807,021,403	800,173,834	760,596,422	84%	749,430	0	0		226,860,069	270,566,117	119%	
<b>PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	200,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA INFORMACION SE CAPTURA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, LO RECURSOS SERAN DEVENGADOS, YA QUE SON COMPROMETIDOS A TRAVES DE UNA POLIZA DE DIARIO
<b>SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)</b>																
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE LA SSPYTM	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,541,416	2,285,048	2,285,048	2,285,048	100%	0	0	0	OBRA	1	0	40%	
CONSTRUCCION DE ZONA DE INGRESO, AREA DE PROTECCION, ZONA DE SERVICIOS, AULA VIRTUAL, OBRA EXTERIOR Y PAVIMENTACION EN INSTALACIONES DE LA SSPYTM	6-CULIACÁN	CULIACAN ROSALES	URBANO	9,702,486	2,266,275	2,266,275	2,266,275	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA 1591 PERSONAS EN PROMEDIO.
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
EQUIPAMIENTO	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	24,427,737	24,427,737	23,724,883	23,724,883	97%	486,230	0	0	ARTICULO	104,790	104,790	100%	DENTRO DEL EQUIPAMIENTO SE CONSIDERO LA ADQUISICION DE 104,790 ARTICULOS, DENTRO DE LOS QUE DESTACAN: 39 PICK UP 21 MOTOCICLETAS 272 ARMAS CORTAS 50 ARMAS LARGAS 544 CARGADORES PARA ARMAS CORTAS 50 CARGADORES PARA ARMAS LARGAS 100,000 MUNICIONES 2,100 UNIFORMES 300 PINTURAS 300 KIT DE ACCESORIOS 40 KIT TACTICO
EQ.COMPUTO	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	74,000	74,000	74,000	73,990	100%	0	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	11
EQ.TRANSPORTE	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	2,920,000	2,920,000	2,920,000	2,919,785	100%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%	
EQUIPO DE COMUNICACION	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	694,000	694,000	694,000	693,723	100%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%	
EQUIPO DE OFICINA	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	38,000	38,000	38,000	37,900	99%	0	0	GRUPO	1	1	100%	
OTROS															
MUNICIONES Y ABAST. DE SEGURIDAD	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	1,648,000	1,648,000	1,648,000	1,647,876	100%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%	
ADQUISICION DE AUTOPATRULLAS Y EQUIPO DIVERSO	8-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73,482,010	40,134,654	40,134,654	40,134,654	100%	0	0	PERSONA	1,591	750	47%	
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
PROFESIONALIZACION	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	2,054,450	1,054,450	1,054,450	725,804	69%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%	
UNIFORMES	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,544,375	100%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%	
PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA	8-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,081,500	1,259,634	1,259,634	1,259,634	100%	0	0	PERSONA	25	13	52%	
PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA EQUIPAMIENTO GRUPO TACTICO	8-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,836,530	1,553,420	1,553,420	1,553,420	100%	0	0	PERSONA	25	15	60%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	26,550	26,550	26,550	26,549	100%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%	
ADQUISICIONES	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	4,428,785	4,428,785	4,428,785	4,428,785	100%	0	0	PESOS	4,428,785	4,428,785	100%	AQUI SE REGISTRAN PRINCIPALMENTE LA COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y DE ARMAMENTO
ANTIPOPOS DE ARMAMENTO Y EDIFICIO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	4,252,639	4,252,639	4,252,639	2,907,464	68%	0	0	PESOS	4,252,639	2,907,464	68%	EN ESTE PROYECTO ENTRAN LOS ANTIPOPOS EFECTUADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO NUEVO DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA , ASI COMO LA COMPRA DE ARMAMENTOS. LIC- CLEMENTE QUISE MODIFICAR EL FOLIO 164707 PERO EL SISTEMA NO ME LO PERMITIO, POR FAVOR REMITAMELO PARA MAÑANA TEMPRANO CORREGIRLO Y ME ENVIA ESTOS QUE LE ESTOY ENVIANDO POR FAVOR SI HAY ALGO QUE CORREGIR DISCULPE LAS MOLESTIAS QUE ESTO LE OCASIONA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
GASTOS ADMINISTRATIVOS	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	898,322	898,322	898,322	898,322	100%	0	0	0 PESOS	898,322	898,322	100%	EN ESTE PROYECTO SE REGISTRAN LOS GASTOS HECHOS PARA PAGO DE SEGUROS Y FIANZAS Y LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO AL CUERPO DE POLICIA.
PRESTACIONES LABORALES	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	666,474	666,474	666,474	666,474	100%	0	0	0 PERSONA	212	212	100%	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIOS GENERALES	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	112,177	112,177	112,177	112,177	100%	0	0	0 PESOS	112,177	112,177	100%	EN ESTE PROYECTO SE REGISTRAN LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA PRINCIPALMENTE.
<b>SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD</b>															
<b>INVERSION</b>															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
PROTECCION SOCIAL EN SALUD III	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93,272,909	14,500,000	14,500,000	14,303,491	99%	0	0	0 ATENCIÓN MEDICA	20,000	18,100	91%	YA SE AGREGA AUTORIZADO DEL PRESENTE EJERCICIO
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
PROTECCION SOCIAL EN SALUD I	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,600,000	200,000,000	200,000,000	190,725,801	95%	251,200	0	0 PERSONA	14,470	6,800	48%	YA SE AGREGA AUTORIZADO DEL PRESENTE EJERCICIO
OTROS GASTOS DE OPERACION															
PROTECCION SOCIAL EN SALUD II	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	215,127,091	267,059,852	267,059,852	260,190,978	97%	0	0	0 OPERACIÓN	215,127,091	260,190,978	121%	YA SE AGREGA AUTORIZADO DEL PRESENTE AÑO
<b>PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION</b>															
<b>INVERSION</b>															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
ENTUBAMIENTO PARA EL DESALOJO DE LOS ESCURRIMIENTOS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	38,286,180	38,286,180	34,179,350	34,079,691	89%	0	0	0 COLECTOR	4,845	4,780	99%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL SAN JUAN CROC	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	28,204,007	28,204,007	28,204,007	25,915,291	92%	0	0	0 COLECTOR	2,760	2,150	78%	OBRA EN PROCESO
ENCAUZAMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN EL FRACC. LAS TORRES-LOS HELECHOS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	14,672,588	14,672,588	14,672,588	7,942,237	54%	0	0	0 COLECTOR	1,147	495	43%	EN PROCESO DE CONSTRUCCION
ENCAUZAMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LA LOC. DE CULIACANCITO	6-CULIACAN	CULIACANCITO	URBANO	20,545,737	20,545,737	18,500,000	9,606,263	47%	0	0	0 COLECTOR	1,147	458	40%	OBRA EN PROCESO
<b>MEJORAMIENTO</b>															
ESTUDIO INTEGRAL PARA EL DIAGNOSTICO DEL CONTROL DE AVENIDAS EN LA CD. DE LOS MOCHIS Y SU ZONA CONORBADA	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	4,753,000	4,753,000	4,740,852	4,692,334	99%	0	0	0 PROYECTO	1	1	90%	EN PROCESO DE ELABORACION
<b>INCENTIVOS PARA APOYAR LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO</b>															
APOYO A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	4,484,840	4,484,840	4,484,840	4,484,840	100%	0	0	0 OPERACIÓN	1	1	100%	INCENTIVOS APLICADOS
<b>MANTENIMIENTO</b>															
APOYO PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	837,564	837,564	837,564	837,564	100%	0	0	0 OPERACIÓN	1	1	100%	INCENTIVOS APLICADOS
INCENTIVOS PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	7,201,372	7,201,372	7,201,372	7,201,372	100%	0	0	0 OPERACIÓN	1	1	100%	INCENTIVOS APLICADOS

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
INCENTIVOS PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	1,335,906	1,335,906	1,335,906	1,335,906	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%	INCENTIVOS APLICADOS
APOYO A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	188,973	188,973	188,973	188,973	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%	INCENTIVOS EJERCIDOS
APOYO A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	69,189	69,189	69,189	69,189	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%	INCENTIVOS APLICADOS
INCENTIVOS PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	115,561	115,561	115,561	115,561	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%	INCENTIVOS APLICADOS
INCENTIVOS PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES	6-CUIJACAN	CUIJACAN ROSALES	URBANO	5,723,339	5,723,339	5,723,339	5,723,339	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%	INCENTIVOS APLICADOS
INCENTIVOS PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES	9-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	178,130	178,130	178,130	178,130	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%	INCENTIVOS APLICADOS
<b>CULTURA DEL AGUA</b>															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
ACCIONES PARA EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,600,000	7,600,000	7,600,000	4,099,434	54%	0	0	ACCION	29	15	52%	EN PROCESO EJECUCION LAS ACCIONES
<b>APORTACIONES FEDERALES (2261 REGISTROS)</b>															
FAEB				5,555,338,159	6,003,697,567	6,003,697,567	6,002,762,800	100%	0	0		883,188	897,822	102%	
SERVICIOS PERSONALES															
EDUCACION ESPECIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	353,596,527	403,175,735	403,175,735	403,175,735	100%	0	0	ALUMNO	19,200	17,772	93%	
EDUCACION INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,161,436	61,977,719	61,977,719	61,977,719	100%	0	0	NINO	18,245	18,974	104%	
EDUCACION PARA ADULTOS 07	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,455,874	26,374,494	26,374,494	26,374,494	100%	0	0	ADULTO	11,800	12,050	102%	
EDUCACION PREESCOLAR 02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	859,613,221	949,048,914	949,048,914	949,048,914	100%	0	0	ALUMNO	72,180	81,073	112%	
EDUCACION PRIMARIA 03	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,372,916,199	2,472,101,751	2,472,101,751	2,472,101,751	100%	0	0	ALUMNO	224,328	222,130	99%	
EDUCACION SECUNDARIA 05	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,714,903,839	1,893,105,312	1,893,105,312	1,893,105,312	100%	0	0	ALUMNO	94,872	95,753	101%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
EDUCACION SUPERIOR (NORMAL) 06	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,085,993	17,353,057	17,353,057	17,353,057	100%	0	0	DOCENTE	6,636	6,959	105%	
ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	0-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	3,120,711	3,120,711	3,120,711	3,120,711	100%	0	0	PERSONA	63	63	100%	EL PRESUPUESTO QUE REALMENTE SE EJERCIO ES POR LA CANTIDAD DE 3,758,676.97. LA DIFERENCIA SE TOMO UNA PARTE DEL GASTO OPERATIVO Y OTRA DE INGRESOS PROPIOS
OTROS GASTOS DE OPERACION EDUCACION ESPECIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,436,414	8,260,964	8,260,964	8,260,964	100%	0	0	ALUMNO	19,200	17,772	93%	
EDUCACION INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,401,622	10,401,622	10,401,622	10,401,622	100%	0	0	NIÑO	18,345	18,974	103%	
EDUCACION PREESCOLAR 02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,226,600	30,627,058	30,627,058	30,627,058	100%	0	0	ALUMNO	72,180	81,073	112%	
EDUCACION PRIMARIA 03	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,177,974	72,823,728	72,823,728	72,823,728	100%	0	0	ALUMNO	224,326	222,130	99%	
EDUCACION SECUNDARIA 05	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,075,072	48,219,211	48,219,211	48,219,211	100%	0	0	ALUMNO	94,872	95,793	101%	
EDUCACION SUPERIOR (NORMAL) 06	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,619,993	5,960,607	5,960,607	5,960,607	100%	0	0	DOCENTE	6,636	6,959	105%	
ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	0-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	546,684	546,684	546,684	211,917	39%	0	0	ALUMNO	307	307	100%	UNA PARTE DE ESTE SUBSIDIO SE EJERCIO EN SERVICIOS PERSONALES
<b>FASSA</b>				<b>1,404,808,318</b>	<b>1,389,942,677</b>	<b>1,408,608,316</b>	<b>1,339,873,682</b>	<b>97%</b>	<b>421,998</b>	<b>0</b>		<b>164,887,852</b>	<b>168,692,823</b>	<b>96%</b>	
<b>INVERSION</b>															
EQUIPAMIENTO															
MEJORAS DE SALUD III	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,837,538	6,487,411	5,798,138	1,276,295	20%	0	0	DOSES	2,326,796	1,745,097	75%	EL DINERO NO HA LLEGADO A SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA YA QUE SE RETIENE POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA SER MANEJADO A TRAVES DEL PROGRAMA DE SERVICIOS COMPARTIDOS
SERVICIOS PERSONALES															
MEJORAS DE SALUD I	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,236,200,201	1,225,089,735	1,236,200,201	1,181,671,819	96%	421,998	0	PERSONA	90,480	22,158	24%	SE INCREMENTA AUTORIZADO, MINISTRADO Y EJERCIDO POR AUMENTO DE \$245,000,000 AUTORIZADOS POR LA FEDERACION PARA PAGO DE PLAZAS PRECARIAS. CABE ACLARAR QUE DICHO AUMENTO VIENE PARA GASTOS DE OPERACION
OTROS GASTOS DE OPERACION															
MEJORAS DE SALUD II	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	162,470,576	154,365,531	166,509,976	156,925,568	102%	0	0	PESOS	162,470,576	156,925,568	97%	NOTA ACLARATORIA: LO QUE QUEDO EJERCIDO ES UNA TRANSFERENCIA DE SERVICIOS PERSONALES A GASTOS DE OPERACION
<b>FAIS</b>				<b>628,350,530</b>	<b>618,343,390</b>	<b>627,609,917</b>	<b>588,548,051</b>	<b>95%</b>	<b>3,449,760</b>	<b>2,466,870</b>		<b>2,714,678</b>	<b>2,551,921</b>	<b>94%</b>	
<b>FIBE</b>															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
ESTUDIOS Y PROYECTOS DIVERSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	160,505	160,505	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
SUPERVISION DE OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,394,752	1,640,589	1,640,589	1,640,589	100%	0	0	INFORME	12	6	50%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	1-AHOME	JITZAMURI	RURAL	149,545	149,545	149,545	148,623	99%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PREPA COBAES	1-AHOME	EL COLORADO	URBANO	269,457	269,457	269,457	268,764	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TELESECUNDARIA	1-AHOME	LAS LAJITAS	RURAL	220,221	220,221	220,221	219,122	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOM. COL. FERRUSQUILLA	1-AHOME	COLONIA JOSE ANGEL ESPINOZA (FERRUSQUILLA)	RURAL	2,233,926	2,233,926	2,233,926	1,644,726	74%	0	0	0 OBRA	1	1	50%	
CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	1-AHOME	SAN JOSE DE AHOME	RURAL	241,693	241,693	241,693	241,202	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. HEROES DE CHAPULTEPEC	1-AHOME	CINCO DE MAYO	RURAL	241,693	241,693	241,693	240,899	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. JOSE FCO. MONTIEL	1-AHOME	COLONIA JOSE ANGEL ESPINOZA (FERRUSQUILLA)	RURAL	362,539	362,539	362,539	354,959	98%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	1-AHOME	POBLADO NUMERO SEIS (LOS NATOCHES)	RURAL	241,693	241,693	241,067	241,067	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO	1-AHOME	LAS GRULLAS MARGEN DERECHA	RURAL	241,693	241,693	241,067	241,067	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. SEC. TIERRA Y LIBERTAD	1-AHOME	BACHOMOBAPO NUMERO UNO	RURAL	241,693	241,693	248,158	240,158	99%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. JEAN PIAGET	1-AHOME	PAREDOONES	RURAL	92,006	92,006	91,588	91,588	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J. DE NIÑOS HERIBERTO VALDEZ	1-AHOME	HIGUERA DE ZARAGOZA	URBANO	92,006	92,006	90,553	90,553	98%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J. DE NIÑOS PEDRO MA. ANAYA	1-AHOME	POBLADO NUMERO SEIS (LOS NATOCHES)	RURAL	92,006	92,006	92,006	88,714	96%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	SAN LAZARO	RURAL	895,535	895,535	895,535	890,389	99%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	BACAPACO	RURAL	893,604	893,604	893,604	889,641	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	POTRERO DE LOS SOTO	RURAL	758,201	758,201	758,201	756,121	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	10-EL FUERTE	SAN JOSE DE CAHUNAHUA	RURAL	472,250	472,250	472,250	472,250	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 129 PLANTAS SOLARES	10-EL FUERTE	EL FUERTE	URBANO	36,912	36,912	36,912	36,912	100%	0	0	0 PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	129	129	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	11-GUASAVE	LAS CULEBRAS	RURAL	53,127	53,127	53,127	53,127	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUAREZ)	URBANO	557,011	557,011	557,011	555,869	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GAMBINO	RURAL	295,561	295,561	295,561	295,561	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	322,805	322,805	322,805	322,805	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	LA ENTRADA VIEJA	RURAL	38,785	38,785	38,785	38,449	99%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	MIGUEL ALEMAN	RURAL	419,350	419,350	419,350	419,350	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CANAL	11-GUASAVE	NIO	URBANO	183,080	183,080	183,080	183,080	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	111,409	111,409	111,409	110,929	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	LEON FONSECA (ESTACION VERDURA)	URBANO	335,376	335,376	335,376	334,816	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICCA	11-GUASAVE	EL PITAHAYAL	RURAL	257,579	257,579	257,579	256,561	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DSITRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	656,019	656,019	656,019	651,464	99%	0	0	0 RED	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	BUENAVISTA	RURAL	139,825	139,825	139,825	139,825	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	EL BURRIÓN	URBANO	176,214	176,214	176,214	175,687	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	EL MEZQUITÓN	RURAL	150,827	150,827	150,827	150,109	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	NIO	URBANO	205,294	205,294	205,294	204,309	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	PALOS VERDES	RURAL	151,304	151,304	151,304	150,712	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR KINDER	11-GUASAVE	NIO	URBANO	191,994	191,994	191,994	191,308	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE	11-GUASAVE	MIGUEL ALEMAN	RURAL	1,080,743	1,080,743	1,080,743	1,080,743	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE	11-GUASAVE	ROBERTO BARRIOS	RURAL	1,138,891	1,138,891	1,138,891	1,138,891	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	12-MAZATLÁN	EL CASTILLO	RURAL	24,492	24,492	24,492	22,053	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	12-MAZATLÁN	LOMAS DEL GUAYABO	RURAL	61,003	61,003	61,003	61,003	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM.	12-MAZATLÁN	EL RECODO	RURAL	32,206	32,206	32,206	28,926	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	41,085	41,085	41,085	28,247	69%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM.	12-MAZATLÁN	SIQUEROS	RURAL	465,933	465,933	465,933	361,145	78%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RE DE ATARJEAS Y DESC. DOMICILIARIAS	12-MAZATLÁN	EL CASTILLO	RURAL	45,848	45,848	45,818	34,084	74%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	12-MAZATLÁN	EL GUAYABO	RURAL	619,386	619,386	619,386	619,386	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	12-MAZATLÁN	LA URRACA NUEVA	RURAL	374,962	374,962	374,962	374,962	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	12-MAZATLÁN	SIQUEROS	RURAL	2,120,414	2,120,414	2,120,414	2,120,214	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	13-MOCORITO	EL SALTO (DE CAPIRATD)	RURAL	1,286,357	1,286,357	1,286,357	1,262,693	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	247,518	247,518	247,518	243,629	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	LAS PINAS	RURAL	116,178	116,178	116,178	116,178	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	240,792	240,792	240,792	227,058	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, COL. LUIS D. COLOSIO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	260,879	260,879	260,879	260,879	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. PEDRO IBARRA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	350,108	350,108	350,108	350,108	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE	14-ROSARIO	CRUZ PEDREGOZA	RURAL	618,967	618,967	612,246	612,246	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE	14-ROSARIO	TEODORO BELTRÁN (LA HACIENDA)	RURAL	971,855	971,855	971,855	963,154	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 16 PLANTAS SOLARES	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	4,578	4,578	4,578	4,578	100%	0	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	16	16	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	ALAMO DE LOS MONTOYA	RURAL	178,773	178,773	178,773	169,195	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	CIENEGA DE CASAL	RURAL	121,875	121,875	121,875	120,372	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	COLONIA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE	RURAL	130,372	130,372	130,372	127,961	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	108,010	108,010	108,010	100,283	93%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	332,512	332,512	332,512	322,998	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	15-SALVADOR ALVARADO	CACALOTITA	RURAL	350,208	350,208	350,208	345,169	99%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL PEDRO INFANTE	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	749,772	749,772	749,772	749,772	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	CAITIME	RURAL	111,199	111,199	111,199	105,854	95%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	EMILIO ALVAREZ (BARRA LAS GOLONDRINAS)	RURAL	158,713	158,713	158,713	155,903	98%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	283,960	283,960	283,960	281,727	99%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	TULTITA	RURAL	97,488	97,488	97,488	93,832	96%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J. DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	15-SALVADOR ALVARADO	GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (LA ESCALERA)	RURAL	88,657	88,657	88,657	83,354	94%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VADO	15-SALVADOR ALVARADO	CAITIME	RURAL	134,171	134,171	134,171	123,811	92%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	EL GUAYABO	RURAL	402,946	402,946	402,946	399,522	99%	0	0	0 RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	GÜILLAPA	RURAL	207,757	207,757	207,757	205,489	99%	0	0	0 RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	GÜILLAPA	RURAL	425,218	425,218	425,218	422,889	99%	0	0	0 RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	LA BAJADA	RURAL	401,389	401,389	401,389	398,629	99%	0	0	0 RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	VADO HONDO	RURAL	422,421	422,421	422,421	419,977	99%	0	0	0 RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	EL GUAYABO	RURAL	181,760	181,760	181,760	178,078	98%	0	0	0 RED	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	CUBIRI DE LA MÁQUINA	RURAL	96,811	96,811	96,811	96,360	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LA PLAYA	RURAL	79,566	79,566	79,566	79,566	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LOS TASTES	RURAL	100,876	100,876	100,876	100,876	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	MARIPA	RURAL	104,294	104,294	104,294	103,716	99%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	317,414	317,414	317,414	314,625	99%	0	0	0 RED	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	TEPANTITA DE OCORONI	RURAL	80,148	80,148	80,148	79,280	99%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CANAL.	17-SINALOA	CUBIRI DE LA CAPILLA	RURAL	226,296	226,296	226,296	211,434	93%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	CUBIRI DE LA CAPILLA	RURAL	193,041	193,041	193,041	191,859	99%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL COCHI	RURAL	742,686	742,686	742,686	738,223	99%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL COCHI	RURAL	503,186	503,186	503,186	498,629	99%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL PLATANITO	RURAL	606,817	606,817	606,817	599,651	99%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LA ESTANCIA	RURAL	1,965,151	1,965,151	1,965,151	1,965,151	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	CACALOTAN	RURAL	624,444	624,444	624,444	616,729	99%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL COCHI	RURAL	343,579	343,579	343,579	343,180	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL GUAMUCHIL	RURAL	56,234	56,234	56,234	55,915	99%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL PLATANITO	RURAL	281,794	281,794	281,794	280,888	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LOS LAURELES	RURAL	612,797	612,797	612,797	607,747	99%	0	0	RED	1	1	100%	
FASE ADICIONAL DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL AGUAJITO	RURAL	165,757	165,757	165,757	165,340	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
FASE ADICIONAL DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL JUNCO	RURAL	364,239	364,239	368,239	363,779	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	RUIZ CORTINES NUMERO 1	RURAL	1,412,648	1,412,648	1,412,648	1,412,648	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 157 PLANTAS SOLARES	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	44,923	44,923	44,923	44,923	100%	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	157	157	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECT.	18-NAVOLATO	SAN PEDRO	URBANO	128,996	128,996	128,996	125,570	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COFRADIA DE NAVOLATO (COFRADIA DE LOS ROCHA)	RURAL	239,877	239,877	239,877	232,460	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COLONIA MICHOACANA	RURAL	274,921	274,921	274,921	253,368	92%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	LA PALMA	RURAL	267,809	267,809	267,809	244,513	91%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	LAS PUENTES (GUADALUPE VICTORIA)	RURAL	188,842	188,842	188,842	172,372	91%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	TOBOLOTO	RURAL	125,090	125,090	125,090	118,019	94%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COLONIA PRIMAVERA	RURAL	482,320	482,320	482,320	461,259	96%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COLONIA PRIMAVERA	RURAL	151,025	151,025	151,025	144,741	96%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	EL CASTILLO	URBANO	344,025	344,025	344,025	296,919	86%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	SAN BLAS	RURAL	164,447	164,447	164,447	139,419	85%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA. ETAPA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	1,109,022	1,109,022	1,109,122	997,100	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REGISTRO COMO LOCALIDAD NAVOLATO AL NO ENCONTRARSE LA LOCALIDAD JUAN S. MILLAN
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE NERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	LA PALMA	RURAL	129,234	129,234	129,234	128,943	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	EL EBANO	RURAL	370,426	370,426	370,426	369,975	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	LA ESPERANZA	RURAL	169,204	169,204	169,204	143,800	85%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	SAN ISIDRO	RURAL	145,481	145,481	145,481	135,712	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	RURAL	112,834	112,834	112,384	112,597	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	RURAL	113,000	113,000	113,000	112,698	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	EL LLANO	RURAL	204,710	204,710	204,710	204,201	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	PLAYA COLORADA	RURAL	273,799	273,799	273,799	273,455	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	EL LLANO	RURAL	220,348	220,348	220,348	220,039	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	LA PRIMAVERA	RURAL	193,526	193,526	193,526	193,212	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DEM RED DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	620,495	620,495	620,495	615,964	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	RURAL	41,306	41,306	41,306	41,062	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIONES DE PISO FIRME	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	8,615,607	8,615,607	8,615,607	8,605,003	100%	0	0	VIVIENDA	2,217	2,217	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 PLANTAS SOLARES	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	9,442	9,442	9,442	9,442	100%	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	33	33	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	LA VÁLVULA	RURAL	144,676	144,676	144,676	144,639	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SISEMA DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	CHUPADEROS	RURAL	1,345,612	1,345,612	1,345,612	1,342,526	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	EL SAUCILLO	RURAL	37,620	37,620	37,620	37,618	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 13 PLANTAS SOLARES	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	3,720	3,720	3,720	3,720	100%	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	13	13	100%	
TUBERIA DE RED DE AGUA POTABLE Y DESC. DOMICILIARIAS	4-CONCORDIA	LOS NARANJOS	RURAL	335,759	335,759	335,759	335,756	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TUBERIA PARA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	LA VÁLVULA	RURAL	264,645	264,645	264,645	264,634	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TUBERIA PARA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM.	4-CONCORDIA	EL SAUCILLO	RURAL	435,561	435,561	435,561	435,539	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALA	COSALA	URBANO	170,512	170,512	170,512	169,719	100%	0	0	RED	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALA	CHOLULA	RURAL	62,676	62,676	62,676	62,676	100%	0	0	RED	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALA	COSALA	URBANO	150,328	150,328	150,328	150,328	100%	0	0	RED	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALA	EL RODEO	RURAL	137,890	137,890	137,890	137,889	100%	0	0	RED	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALA	EL RODEO	RURAL	342,725	342,725	342,725	342,725	100%	0	0	RED	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALA	LAS HIGUERAS DE PADILLA	RURAL	357,122	357,122	357,122	357,122	100%	0	0	RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALA	LOS CARRICITOS	RURAL	548,435	548,435	548,435	548,435	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALA	EL CAJON DE LAS MINAS	RURAL	812,966	812,966	812,966	812,966	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALA	LOS CARRICITOS	RURAL	286,953	286,953	286,953	286,953	100%	0	0	RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALA	EL CAJON DE LAS MINAS	RURAL	348,996	348,996	348,996	348,996	100%	0	0	RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALA	EL CERRO DE LOS BARRAZA	RURAL	188,066	188,066	188,066	188,066	100%	0	0	RED	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 69 PLANTAS SOLARES	5-COSALA	COSALA	URBANO	5,150	5,150	5,150	5,150	100%	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	69	69	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	99,834	99,834	99,834	99,834	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ES DE LA LOCALIDAD DE AGUARUTO, SE REGISTRO COMO CULIACAN ROSALES EN VIRTUD DE QUE AGUARUTO NO APARECE COMO LOCALIDAD EN CULIACAN.
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	8-CULIACAN	COSTA RICA	URBANO	101,104	101,104	101,104	101,104	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-CULIACAN	COSTA RICA	URBANO	711,916	711,916	711,916	711,916	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	287,481	287,481	287,481	287,481	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	8-CULIACAN	BAILA	RURAL	2,053,179	2,053,179	2,053,179	2,053,179	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO EN LA LOCALIDAD DE LAS GUERAS, PERO AL NO ENCONTRARSE CON ESE NOMBRE SE REGISTRO COM BAILA YA QUE PERTENECE AES SINDICATURA.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-CULIACAN	MOLO VIEJO	RURAL	945,868	945,868	945,868	945,868	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
09/CUF002-PR	8-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	URBANO	849,275	849,275	849,275	849,275	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	EL AGUAJITO DEL BAJAHUI	RURAL	293,633	293,633	293,633	292,599	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST.DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	EL BABU	RURAL	139,858	139,858	139,858	138,952	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DSIT. DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	LA CULEBRA	RURAL	829,997	829,997	829,997	822,456	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEAS DE DSIT. DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	CHAVIRA	RURAL	715,429	715,429	715,249	706,707	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	EL CORRAL QUEMADO	RURAL	1,124,576	1,124,576	1,124,576	1,116,107	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	CHAVIRA	RURAL	753,194	753,194	753,194	744,824	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 69 PLANTAS SOLARES	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	19,743	19,743	19,743	19,743	100%	0	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	69	69	100%	
CONST. DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	EL SOLITO	RURAL	1,500,515	1,500,515	1,500,515	1,497,061	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	CASAS NUEVAS	RURAL	1,430,965	1,430,965	1,430,965	1,410,669	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	8-ELOTA	LOS LEONES	RURAL	1,060,376	1,060,376	1,060,376	1,051,365	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS	8-ELOTA	COOPERATIVA CONTACA	RURAL	1,085,005	1,085,005	1,085,005	1,075,476	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	EL CHIRIMOLE	RURAL	1,473,724	1,473,724	1,473,724	1,327,537	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	EL SOLITO	RURAL	1,071,400	1,071,400	1,071,400	973,969	91%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	LOS DIFUNTOS	RURAL	642,355	642,355	642,335	578,183	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	46,333	46,333	46,333	45,954	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIAS. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	OJO DE AGUA DE PALMILLAS	URBANO	445,905	445,905	445,905	445,295	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	138,105	138,105	138,105	137,593	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST.DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	LA CONCHA (LA CONCEPCION)	RURAL	261,155	261,155	261,155	260,222	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ISLA DEL BOSQUE	URBANO	502,735	502,735	502,735	502,059	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y EMPEDRADO	9-ESCUINAPA	LA CAMPANA NUMERO 2 (EL POCHOTE)	RURAL	989,307	989,307	989,307	986,271	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PIEDRA AHOGADA EN PAVIMENTO	9-ESCUINAPA	OJO DE AGUA DE PALMILLAS	URBANO	1,085,315	1,085,315	1,085,315	1,083,338	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
<b>FISM</b>																
<b>AGUA POTABLE</b>																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE 1,125 M DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y 140 TOMAS DOMICILIARIAS COL. FERRUSQUILLA	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	168,566	168,566	168,566	168,566	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,031	1,031	100%	SE CONSTRUYERON UN TOTAL DE 1031 M.L DE AGUA POTABLE Y SE BENEFICARON A UN TOTAL DE 700 HABITANTES
CONSTRUCCION DE 2,891 M DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRO CABEZON	1-AHOME	CERRO CABEZÓN NUMERO 2	RURAL	3,238,273	3,238,273	3,238,273	3,238,273	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,891	2,891	100%	SE CONSTRUYERON UN TOTAL DE 2,891 M.L DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SE BENEFICARON A UN TOTAL DE 257 PERSONAS.
INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE POR CALLE FUERTE ENTRE VERACRUZ Y DREN JUAREZ	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	33,201	33,201	33,201	33,201	100%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCION	318	318	100%	SE INSTALARON UN TOTAL DE 318 METROS DE AGUA POTABLE, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 143 HABITANTES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
CONSTR. A.S.P. LOS TERREROS	10-EL FUERTE	LOS TERREROS	RURAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	SISTEMA			100%	
CONSTRUCCION L.C.A.P. CANUTILLO	10-EL FUERTE	CANUTILLO	RURAL	219,993	219,993	219,993	219,993	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION			100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJ. CHARCO LARGO	11-GUASAVE	EJIDO CHARCO LARGO	RURAL	2,589,287	2,589,287	2,589,287	2,589,287	100%	0	0	SISTEMA			100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. TIERRA Y LIBERTAD	11-GUASAVE	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	2,169,625	2,169,625	2,169,625	2,169,625	100%	0	0	SISTEMA			100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS PLAYAS	11-GUASAVE	LAS PLAYAS (LA PALMA)	RURAL	1,739,944	1,739,944	1,739,944	1,739,944	100%	0	0	SISTEMA			100%	
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA PEDRO IBARRA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	351,610	351,610	351,610	286,689	82%	0	0	METRO LINEAL	570	570	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PEDRO INFANTE	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	249,924	249,924	249,924	249,924	100%	0	0	SISTEMA			100%	ESTA OBRA SERA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) POR LA CANTIDAD DE \$ 749,771.72 EL COSTO DE LA OBRA SERA DE \$ 999,695.63 Y LA DIFERENCIA \$ 249,924 SERA CON RECURSOS DEL FONDO III OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	CUBIRI DE PORTELAS	RURAL	399,039	399,039	399,039	399,039	100%	0	0	SISTEMA			100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	EL ESPEJO	RURAL	368,000	368,000	368,000	368,000	100%	0	0	SISTEMA			100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	LOS ALISOS DE OLGUIN	RURAL	304,034	304,034	304,034	304,034	100%	0	0	SISTEMA			100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	SANTA MAGDALENA	RURAL	772,634	772,634	772,634	772,634	100%	0	0	SISTEMA			100%	
CONSTRUCCION DE CLARIFICADOR DE AGUA POTABLE	18-NAVOLATO	CONSTITUYENTES DE SINALOA	RURAL	1,769,593	1,769,593	1,769,593	1,769,593	100%	0	0	SISTEMA			100%	ES CONSTRUCCION DE UN CLARIFICADOR DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL SAUCITO.	3-BADIRAGUATO	EL SAUCITO	RURAL	1,000,540	1,000,540	1,000,540	1,000,540	100%	0	0	SISTEMA			100%	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATOPILO.	3-BADIRAGUATO	BATOPILO	RURAL	1,514,142	1,514,142	1,514,142	1,514,142	100%	0	0	SISTEMA			100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	EL LLANO	RURAL	300,325	300,325	300,325	300,325	100%	0	0	METRO LINEAL	640	640	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	EL PALMITO	RURAL	550,897	550,897	550,897	550,897	100%	0	0	METRO LINEAL	2,976	2,976	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y ARREGLOS EN TANQUE ALMACENAMIENTO	4-CONCORDIA	EL PALMITO	RURAL	86,274	86,274	86,274	86,274	100%	0	0	METRO LINEAL	1,390	1,390	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS A UN COSTADO DE CARRETERA CONCORDIA-TEPUXTA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	346,662	346,662	346,662	346,662	100%	0	0	METRO LINEAL	700	700	100%	
SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	4-CONCORDIA	LA CONCEPCION (LA BARRIGONA)	RURAL	33,428	33,428	33,428	33,428	100%	0	0	SISTEMA			100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	4-CONCORDIA	MAGISTRAL	RURAL	21,275	21,275	21,275	21,275	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN POZO VIEJO Y NUEVO	4-CONCORDIA	SAN JUAN DE JACOBO	RURAL	38,946	38,946	38,946	38,946	100%	0	0	0 SISTEMA	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COL. LA COSTERITA (APAZU)	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	464,364	464,364	464,364	464,364	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 545 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE A COL. LA CONCEPCION	6-CULIACAN	EL DIEZ	URBANO	136,860	136,860	136,860	136,860	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 560 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LAS AMERICAS ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y ACUARIO Y EN CALLE ACUARIO ENTRE LAS AMERICAS Y MAR MEDITERRANEO. COL. EL MIRADOR	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	20,456	20,456	20,456	20,456	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 75 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE POR CALLEJON LUPITA CHAVEZ ENTRE JOSE MARIA YANEZ Y VIVIANO DAVALOS. COL. LA ESPERANZA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	10,148	10,148	10,148	10,148	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 15 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A EJIDO CAMPO CUBA	6-CULIACAN	COSTA RICA	URBANO	663,352	663,352	663,352	663,352	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1650 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA COLONIA BICENTENARIO	6-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	1,125,635	1,125,635	1,125,635	1,125,635	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1075 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA COMPUERTA Y LA ROMANA (PROSSAPYS)	6-CULIACAN	GUILA	URBANO	506,067	506,067	506,067	506,067	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 435 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A MOLO VIEJO, TEPUCHE	6-CULIACAN	MOLO VIEJO	RURAL	898,858	898,858	898,858	898,858	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1250 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A NAVOLATILLO Y SAN JOAQUIN	6-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	592,335	592,335	592,335	592,335	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 622 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE A EL ALTO DE CULIACANCITO, EL QUINCE Y CASA BLANCA	6-CULIACAN	CULIACANCITO	URBANO	569,236	569,236	569,236	569,236	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 485 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE 40 ML PARA LA PILA DEL POTRERO DE CANCIO	7-CHOIX	POTRERO DE CANCIO	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE 40 ML PARA PILA DE AGUA POTABLE DE BUYUBAMPO	7-CHOIX	BUYUBAMPO	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE 40 ML PARA PILA DE AGUA POTABLE DE EL AGUAJITO DEL BAJAHUI	7-CHOIX	EL AGUAJITO DEL BAJAHUI	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL PARA LA PILA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE INCLUYE CERCA PERIMETRAL DE EL GUAYABITO	7-CHOIX	EL GUAYABITO	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE INCLUYE CERCA PERIMETRAL DE LA COM. RANCHO DE BAYMENA	7-CHOIX	RANCHO DE BAYMENA	RURAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE POZO EQUIPAMIENTO LINEA DE CONDUCCION Y SUBESTACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE GUADALUPE	7-CHOIX	GUADALUPE	RURAL	399,321	399,321	399,321	399,321	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	8-ELOTA	AGUAPEPE	RURAL	165,790	165,790	165,790	165,790	100%	0	0	METRO CUADRADO	20	20	100%	
AMPLIACION AMPLIACION DE 439 M DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y 82 TOMAS DOMICILIARIAS	1-AHOME	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	URBANO	730,187	730,187	730,187	730,187	100%	0	0	METRO LINEAL	439	439	100%	CON LA AMPLIACION DE 439 M DE RED DE AGUA POTABLE, SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 376 HABITANTES Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
AMPLIACION DE 100 M DE RED DE AGUA POTABLE Y 09 TOMAS DOMICILIARIAS EN SAN PABLO	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	57,473	57,473	57,473	57,473	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	SE AMPLIARON UN TOTAL DE 100 M.L. Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 41 PERSONAS
AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO	1-AHOME	SAN PABLO	RURAL	326,613	326,613	326,613	326,613	100%	0	0	METRO LINEAL	686	686	100%	AMPLIACION DE 686 M.L. DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO BENEFICIANDO A 115 PERSONAS
AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN EJ. AGUILA AZTECA	1-AHOME	AGUILA AZTECA	RURAL	277,370	277,370	277,370	277,370	100%	0	0	METRO LINEAL	474	474	100%	AMPLIACION DE 52 M.L. DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO AGUILA AZTECA, BENEFICIANDO A 266 PERSONAS
AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOS ARROYITOS	1-AHOME	AHOME	URBANO	169,188	169,188	169,188	169,188	100%	0	0	METRO LINEAL	52	52	100%	AMPLIACION DE 52 M.L. DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS ARROYITOS (NUEVO SAN MIGUEL) BENEFICIANDO A 83 PERSONAS
AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN POBLADO NO 7	1-AHOME	AHOME	URBANO	71,495	71,495	71,495	71,495	100%	0	0	METRO LINEAL	158	158	100%	AMPLIACION DE 158 M.L. DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO NO 7 BENEFICIANDO A 41 PERSONAS
AMPLIACION DE AGUA POTBLE EN PRIMARIA JUSTO SIERRA	1-AHOME	BAGOJO COLECTIVO	URBANO	61,696	61,696	61,696	61,696	100%	0	0	METRO LINEAL	135	135	100%	SE AMPLIARON 135 M.L. DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO A 37 PERSONAS
AMPLIACION DE 100 M RED DE AGUA POTABLE VILLA DE AHOME	1-AHOME	AHOME	URBANO	45,013	45,013	45,013	45,013	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	SE AMPLIARON 100 M.L. DE AGUA POTABLE, BENEFICIANDO A 28 PERSONAS
AMPLIACION DE 177 M DE AGUA POTABLE Y 9 TOMAS DOMICILIARIAS	1-AHOME	HIGUERA DE ZARAGOZA	URBANO	74,017	74,017	74,017	74,017	100%	0	0	METRO LINEAL	177	177	100%	SE AMPLIARON 177 M DE RED DE AGUA POTABLE Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 41 PERSONAS
AMPLIACION DE 320 M DE RED DE AGUA POTABLE Y 10 TOMAS DE AGUA POTABLE POBLADO 7	1-AHOME	AHOME	URBANO	205,131	205,131	205,131	205,131	100%	0	0	METRO LINEAL	320	320	100%	SE AMPLIARON UN TOTAL DE 320 M DE RED DE AGUA POTABLE Y SE BENEFICARON A UN TOTAL DE 46 PERSONAS.
AMPLIACION DE 525 M DE RED DE AGUA POTABLE Y 14 TOMAS DOMICILIARIAS VILLA DE AÑO	1-AHOME	AHOME	URBANO	159,647	159,647	159,647	159,647	100%	0	0	METRO LINEAL	525	525	100%	SE AMPLIARON UN TOTAL DE 525 M.L. DE RED DE AGUA POTABLE Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 64 PERSONAS.
AMPLIACION DE 986 M DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COMUNIDAD BORDO CANAL LAT.18	1-AHOME	AHOME	URBANO	335,563	335,563	335,563	335,563	100%	335,563	335,563	METRO LINEAL	986	986	100%	SE AMPLIARON 986 M DE AGUA POTABLE Y SE BENEFICIARON A 90 HABITANTES, ESTA OBRA SE REALIZO CON RENDIMIENTOS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FELICIANO ROQUE EN LA ESCUELA NUEVA CREACION EN SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	16,129	16,129	16,129	14,222	88%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	65	57	88%	
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	CABRERA DE LIMONES	RURAL	26,800	26,800	26,800	26,800	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	TOBOBAMPO	RURAL	17,935	17,935	17,935	17,935	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ	URBANO	39,341	39,341	39,341	39,341	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	GENARO ESTRADA	URBANO	199,825	199,825	199,825	199,825	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	LOS MELONES	RURAL	34,374	34,374	34,374	34,374	100%	0	0	0 SISTEMA		1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	SANTA CECILIA	RURAL	73,910	73,910	73,910	73,910	100%	0	0	0 SISTEMA		1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	18-NAVOLATO	BARIOMETO	RURAL	37,041	37,041	37,041	37,041	100%	0	0	0 METRO LINEAL	30		30	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	18-NAVOLATO	COLONIA MICHOACANA	RURAL	42,170	21,015	42,170	21,015	100%	0	0	0 METRO LINEAL	22		22	100%	
AMPLIACION AGUA POTABLE (AGOSTO)	2-ANGOSTURA	PLAYA COLORADA	RURAL	28,000	24,583	28,000	24,583	100%	0	0	0 SISTEMA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CISTERNA CAP.38 M3 EN PLATA POTABILIZADORA	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRICOLA SINALOA	RURAL	278,158	277,000	278,158	277,000	100%	0	0	0 SISTEMA		1	1	100%	ESTA OBRA TUVO AMPLIACION DE METAS AUTORIZADAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ANGOSTURA	PLAYA COLORADA	RURAL	480,000	407,974	480,000	407,974	100%	0	0	0 SISTEMA		1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE PARQUE PUBLICO ENTRE PROGRESO Y ARROYO DE LA COLONIA EL PIPLA (HABITAT)	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	17,230	17,230	17,230	17,230	100%	0	0	0 SISTEMA		1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 40 PERSONAS EN PROMEDIO.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. DE LAS AMERICAS Y MAR NEGRO, COLONIA EL MIRADOR (HABITAT)	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	36,441	36,441	36,441	36,441	100%	0	0	0 SISTEMA		1	1	100%	EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO BENEFICIA A 125 PERSONAS EN PROMEDIO.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. MALINCHE ENTRE MOCTEZUMA Y NETZAHUALCOYOTL	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	4,424	4,424	4,424	4,424	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION		1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 15 PERSONAS EN PROMEDIO.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE MARIA YANEZ ENTRE PRIMERA Y ARROYO DE LA COLONIA LA ESPERANZA (HABITAT)	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	6,402	6,402	6,402	6,402	100%	0	0	0 SISTEMA		1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 10 PERSONAS EN PROMEDIO.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUINTA ENTRE ANDES Y CUARTA, COL. JESUS VALDEZ ALDANA (HABITAT)	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	6,774	6,774	6,774	6,774	100%	0	0	0 SISTEMA		1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 20 PERSONAS EN PROMEDIO.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VIVIANO DAVALOS Y ANGEL MARTINES ENTRE AV. PRIMERA Y SEGUNDA, COLONIA RENATO VEGA AMADOR (HABITAT)	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	41,093	41,093	41,093	41,093	100%	0	0	0 SISTEMA		1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 75 PERSONAS EN PROMEDIO.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE POR CALLE MALINCHE ENTRE CERRADA Y CALLE UNIDAD, COL. LOMAS DEL MAGISTERIO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	12,906	12,906	12,906	12,906	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION		1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 10 PERSONAS EN PROMEDIO.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE POR CALLE MALINCHE Y LEALTAD ENTRE CALLE IGUALDAD Y UNIDAD, COL. LOMAS DEL MAGISTERIO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	25,201	25,201	25,201	25,201	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION		1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 18 PERSONAS EN PROMEDIO.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	7-CHOIX	RINCÓN DE AGUA CALIENTE GRANDE	RURAL	61,500	61,500	61,500	61,500	100%	0	0	0 METRO LINEAL	460		460	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,000		2,000	100%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	7-CHOIX	AGUA CALIENTE GRANDE (DE GASTELUM)	RURAL	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200		200	100%	
MANTENIMIENTO																

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO # 1 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE GUAYABITO	7-CHOIX	EL GUAYABITO	RURAL	21,752	21,752	21,752	21,752	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION DE 204 M.L DE AGUA POTABLE Y 21 TOMAS DOMICILIARIAS COL. BUROCRATA	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	48,793	48,793	48,793	48,793	100%	0	0	METRO LINEAL	204	204	100%	SE REHABILITARON UN TOTAL DE 204 M.L Y SE BENEFICIARON A 96 HABITANTES.
REH. S.A.P.C.M.PAL.JAHUARA II	10-EL FUERTE	ADOLFO LOPEZ MATEOS (JAHUARA SEGUNDO)	URBANO	59,989	59,989	59,989	59,989	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REH. SIST. BOMBEO A.P. TETASIARI	10-EL FUERTE	TETASIARI	RURAL	66,548	66,548	66,548	66,548	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN GUASAVE	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	35,118	35,118	35,118	35,118	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
RED PRINCIPAL Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y 29 DE NOV.	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	2,579	2,579	2,579	2,579	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	178	178	100%	ESTA OBRA SE EMPEZO Y SE TERMINO EN EL AÑO 2008 CON RECURSOS DE ESE AÑO, PERO QUEDARON ALGUNAS FACTURAS SIN PAGAR Y SE PAGARON EN ESTE AÑO 2009
REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	BACURATO	RURAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	LA LOMA DE LUGO	RURAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	CAMPO TORREON	RURAL	409,427	409,427	409,427	409,427	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	SARABIA	RURAL	348,800	348,800	348,800	348,800	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	EL IDO FRANCISCO J. MUJICA	RURAL	352,443	352,443	352,443	352,443	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	LAS CABRAS	RURAL	157,733	157,733	157,733	157,733	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE TANQUE METALICO ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	AGUA BLANCA	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AGUA POTABLE	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	143,723	128,568	143,723	128,568	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	ESTE RECURSO SE EJERCIO EN LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE DE ESTA CIUDAD DE NAVOLATO
REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	20,046	19,796	20,046	19,796	100%	0	0	METRO LINEAL	20	20	100%	ESTE RECURSO SE EJERCIO EN LA COLONIA GOMEZ MORIN DE ESTA SINDICATURA DE VILLA JUAREZ
REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE ALCOYONQUI.	3-BADIRAGUATO	ALCOYONQUI	RURAL	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL TRIGUITO.	3-BADIRAGUATO	EL TRIGUITO	RURAL	596,991	596,991	596,991	596,991	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LA PITAHAYITA.	3-BADIRAGUATO	LA PITAHAYITA	RURAL	527,398	527,398	527,398	527,398	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE COMUNIDADES DE LA APOMA -ALCOYONGUI - BATEQUITAS.	3-BADIRAGUATO	BATEQUITAS	RURAL	489,778	489,778	489,778	489,778	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	LOS CERRITOS	RURAL	229,930	229,930	229,930	229,930	100%	0	0	0 METRO LINEAL	465	465	100%	
REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO	4-CONCORDIA	MESILLAS	RURAL	60,760	60,760	60,760	60,760	100%	0	0	0 METRO LINEAL	54	54	100%	
REHABILITACION DE LA CASETA DE OPERACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO DE EL NACIMIENTO	7-CHOIX	EL NACIMIENTO	RURAL	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUAJITO DEL BAJAHUI	7-CHOIX	EL AGUAJITO DEL BAJAHUI	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 30 M3 DE LA COMUNIDAD DE EL COLEXIO	7-CHOIX	EL COLEXIO	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION DE SUBESTACION DE 15KVA EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL NACIMIENTO	7-CHOIX	EL NACIMIENTO	RURAL	77,887	77,887	77,887	77,887	100%	0	0	0 SUBESTACION	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LORETELLO	7-CHOIX	LORETELLO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO	7-CHOIX	SANTÁ ANA	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE POZO, EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION	7-CHOIX	EL MOCHIQUI	RURAL	145,000	145,000	145,000	145,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE DE PICACHOS	7-CHOIX	LOS PICACHOS	RURAL	42,526	42,526	42,526	42,526	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAUL AGUILAR (NIÑOS HEROES Y V CARRANZA)	9-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	67,187	67,187	67,187	67,187	100%	0	0	0 METRO LINEAL	132	132	100%	
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA DE INTERCONEXION	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	1,345,793	1,345,793	1,345,793	1,345,793	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CERRO DE LOS GUERRERO.	3-BADIRAGUATO	CERRO DE LOS GUERRERO	RURAL	479,915	479,915	479,915	479,915	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HUEJOTILLO.	3-BADIRAGUATO	EL HUEJOTILLO	RURAL	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE EL CAJON DE LOS FELIX	7-CHOIX	EL CAJON DE LOS FELIX	RURAL	34,913	34,913	34,913	34,913	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	18-NAVOLATO	LA SINALOA	RURAL	263,031	263,031	263,031	263,031	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION															
CONST. T.E. 30M3 A.P.L. GENOVEVA	10-EL FUERTE	LA GENOVEVA	RURAL	415,236	415,236	415,236	415,236	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	30	30	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN ESTACION BAMOA	11-GUASAVE	ESTACION BAMOA (CAMPO WILSON)	URBANO	1,341,238	1,341,238	1,341,238	1,341,238	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	11
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA NORIA	11-GUASAVE	LA NORIA	RURAL	938,723	938,723	938,723	938,723	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LAS MORAS	11-GUASAVE	LAS MORAS	RURAL	857,122	857,122	857,122	857,122	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LEON FONSECA	11-GUASAVE	LEON FONSECA (ESTACION VERDURA)	URBANO	1,255,965	1,255,965	1,255,965	1,255,965	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO DE 100 M3 Y 10 M DE ALTURA	14-ROSARIO	LOS POZOS	RURAL	694,182	694,182	694,182	416,509	60%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO DE 80 M3 Y 10 M DE ALTURA	14-ROSARIO	CRUZ PEDREGOZA	RURAL	442,119	442,119	442,119	265,272	60%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION E INSTALACION DE TANQUE METALICO PARA AGUA POTABLE	16-NAVOLATO	LA SINALOA	RURAL	364,187	364,187	364,187	364,187	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION TANQUE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD BABUNICA.	3-BADIRAGUATO	BABUNICA	RURAL	209,434	209,434	209,434	209,434	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL HUITUSI Y ANEXOS	11-GUASAVE	EL HUITUSI Y ANEXOS (EL HUITUSSITO)	RURAL	89,974	89,974	89,974	89,974	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION DE TANQUE METALICO ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	EL ALAMITO	RURAL	129,827	129,827	129,827	129,827	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION DE TANQUE METALICO ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	EL COYOTE	RURAL	129,824	129,824	129,824	129,824	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION DE TANQUE METALICO ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	NARANJO SEGUNDO	RURAL	129,817	129,817	129,817	129,817	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION DE TANQUE METALICO ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	PLAYA SEGUNDA	RURAL	172,004	172,004	172,004	172,004	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION DE TANQUE METALICO ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	SANTA TERESITA	RURAL	257,245	257,245	257,245	257,245	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	AGUA CALIENTE DE CEBADA	RURAL	22,614	22,614	22,614	22,614	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	LAS TATEMAS	RURAL	26,760	26,760	26,760	26,760	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	LOS TRONCONES (EL AGUAJITO)	RURAL	24,720	24,720	24,720	24,720	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA	RURAL	33,153	33,153	33,153	33,153	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
TOMA COMUNITARIA															
INSTALACION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DE TOMARA PARA DESVIO DE DEMASIAS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS EN BORDO DERECHO DEL DREN SACURIMI AL CANAL ROSALES	8-CULIACÁN	BELLAVISTA	RURAL	150,259	150,259	150,259	0	0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS			0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 350 PERSONAS EN PROMEDIO.
TOMA DOMICILIARIA																
AMPLIACION																
AMPLIACION DE 460 METROS DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y 12 TOMAS DOMICILIARIAS	1-AHOME	FELIPE ANGELES	RURAL	147,676	147,676	147,676	147,676	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	12	12	100%	SE AMPLIARON UN TOTAL 460 M.L DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y 12 TOMAS DOMICILIARIAS Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 55 HABITANTES, LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
AMPLIACION DE 618 M.L DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y 16 TOMAS DOMICILIARIAS	1-AHOME	REVOLUCION MEXICANA	RURAL	176,220	176,220	176,220	176,220	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	16	16	100%	CON ESTA OBRA SE AMPLIARON UN TOTAL DE 618 M.L DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y SE REALIZARON 16 TOMAS DOMICILIARIAS BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 73 HABITANTES. LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
AGUA POTABLE EN ACCESO PRINCIPAL ENTRE POZO LA NORIA Y PUEBLO VERANOS, POB. VERANOS	12-MAZATLÁN	VERANOS	RURAL	47,120	47,120	47,120	47,120	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	4	4	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AGUA POTABLE EN CALLE AZHAR ENTRE AV. GARDENIAS Y CALLE JAZMIN COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	38,359	38,359	38,359	38,359	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	22	22	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AGUA POTABLE EN CALLE BADRAGUATO ENTRE CALLE ANAXAGORAS Y ARROYO JABALINES COL. AMP. 20 DE NOV	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	72,624	72,624	72,624	72,624	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	38	38	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AGUA POTABLE EN CALLE BAHIA KINO ENTRE BAHIA BALLENAS Y BAHIA DEL ROSARIO COL. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	17,180	17,180	17,180	17,180	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	4	4	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DE LA CIERPE ENTRE CUESTA DE SAYULA Y TRIUNFO DE SAN PEDRO COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	30,386	30,386	30,386	30,386	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	16	16	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AGUA POTABLE EN CALLE CIRCUVALACION ENTRE CALLE ELPIDIO OSUNA Y ANGEL FLORES, EJIDO EL VENADILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	39,703	39,703	39,703	39,703	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	32	32	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AGUA POTABLE EN CALLE CIRCUVALACION ENTRE ELPIDIO OSUNA Y ANGEL FLORES EJIDO EL VENADILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	72,624	72,624	72,624	72,624	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	38	38	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AGUA POTABLE EN CALLE COLIMA ENTRE AV. MUNICH Y ZACATECAS COL. 20 DE NOVIEMBRE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	30,967	30,967	30,967	30,967	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	9	9	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUYENTES ENTRE AV. GALAXIA Y JUAN DE LA BARRERA COL. 20 DE NOV.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	119,406	119,406	119,406	119,406	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	56	56	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AGUA POTABLE EN CALLE CUESTA DE SAYULA ENTRE TOMA DE GUADALAJARA Y TOMA DE SANTA ROSA COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	13,459	13,459	13,459	13,459	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AGUA POTABLE EN CALLE E. PEREZ ARCE ENTRE CALLE JOAQUIN CAPILLA Y ANTONIO CUADRAS COL. BENITO JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	60,003	60,003	60,003	60,003	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	37	37	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AGUA POTABLE EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE CLAVEL Y BAHIA KINO COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	40,650	40,650	40,650	40,650	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	18	18	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AGUA POTABLE EN CALLE JESUS CARRANZA ENTRE 19 DE MARZO Y SIXTO OSUNA EN VILLA UNION	12-MAZATLÁN	VILLA UNION	URBANO	52,083	52,083	52,083	52,083	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	30	30	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AGUA POTABLE EN CALLE JESUS PINEDA ENTRE BAHIA SAN CARLOS Y MANUEL FONSECA COL. KLEIN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	40,974	40,974	40,974	40,974	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	4	4	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO GAMBOA ENTRE FCO. VILLA Y MUTUALISMO COL. LOMAS DEL EBANO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	28,315	28,315	28,315	28,315	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	8	8	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
AGUA POTABLE EN CALLE NARDO ENTRE GLADIOLAS Y LIRIO COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	56,019	56,019	56,019	56,019	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	31	31	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AGUA POTABLE EN CALLE PETUNIA ENTRE AV. DE LAS TORRES Y JAZMIN COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	54,447	54,447	54,447	54,447	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	26	26	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AGUA POTABLE EN CALLE PLATANAR DE LOS ONTIVEROS ENTRE CASTILLO Y LOS POZOS COL. AMP. VALLES DEL EJIDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	80,511	80,511	80,511	80,511	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	15	15	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL ENTRE RIO DE LAS CAÑAS Y CHUPADEROS COL. ESTERO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	70,229	49,160	70,229	49,160	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	20	20	100%	ESTA OBRA WESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UN AHORRO DE \$21,069.00
AGUA POTABLE EN CALLE ROSAS ENTRE TULIPAN Y GLADIOLAS COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	77,229	53,966	77,229	53,966	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	26	26	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$23,264.00
AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y 5 DE MAYO COL. NIÑOS HEROES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	60,004	42,003	60,004	42,003	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	28	28	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$18,001.00
AGUA POTABLE EN CALLE VICTOR HUGO ENTRE ANTONIO PLAZA Y AMADO NERVO COL. RAFAEL BUELNA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	20,693	20,693	20,693	20,693	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	6	6	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AGUA POTABLE EN CALLE 3 DE JULIO ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. INTERNACIONAL COL. RUBEN JARAMILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	65,498	65,498	65,498	65,498	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	41	41	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AGUA POTABLE EN CALLE 3 DE JULIO ENTRE AV. INTERNACIONAL Y AV. INSURGENTES COL. RUBEN JARAMILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	74,770	74,770	74,770	74,770	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	15	15	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. INTERNACIONAL COL. RUBEN JARAMILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	65,498	65,498	65,498	65,498	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	41	41	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AGUA POTABLE EN CALLEJON ACAPULCO ENTRE CALLEJON ENSENADA Y FINAL DE CALLE COL. FCO. SOLIS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	24,339	24,339	24,339	24,339	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	16	16	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AMP. DE RED DE DISTRIBUCION EN FRACC. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	62,274	62,274	62,274	62,274	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	295	295	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISMI 2009
SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE C/JON. SIN NOMBRE Y TOPE DE PAVIMENTO	12-MAZATLÁN	EL ROBLE	RURAL	91,749	91,749	91,749	91,749	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	22	22	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
REHABILITACION															
REHABILITACION DE 9 TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA CONRADO ESPINOZA	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	9,286	9,286	9,286	9,286	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	9	9	100%	SE INSTALARON 9 TOMAS DOMICILIARIAS BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 41 HABITANTES DE LA COLONIA.
REHABILITACION DE 22 TOMAS DOMICILIARIAS COL. LOPEZ MATEOS	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	19,468	19,468	19,468	19,468	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	22	22	100%	SE INSTALARON 22 TOMAS DOMICILIARIAS BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 101 PERSONAS.
REHABILITACION DE 41 TOMAS DOMICILIARIAS COL. CONRADO ESPINOZA CALLE CORONA	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	36,842	36,842	36,842	36,842	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	41	41	100%	SE REHABILITARON UN TOTAL DE 41 TOMAS DOMICILIARIAS, BENEFICIANDO A 188 HABITANTES.
REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	8-ELOTA	BUENAVISTA	RURAL	45,108	45,108	45,108	45,108	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	15	15	100%	
REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN AV. CHAMIZAL (ANGEL FLORES Y JOSEFA ORTIZ DE D.)	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	54,965	54,965	54,965	54,965	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	10	10	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN AV. MIGUEL HIDALGO (GRE VICTORIA SUR 12)	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	47,941	47,941	47,941	47,941	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	17	17	100%	
REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRINCIPAL	8-ELOTA	ELOTA	RURAL	32,627	32,627	32,627	32,627	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	15	15	100%	
REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE CANTARRANAS	8-ELOTA	EL ESPINAL	RURAL	33,413	33,413	33,413	33,413	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	10	10	100%	
INSTALACION CONSTRUCCION DE 11 TOMAS DOMICILIARIAS EN EL EJIDO EL REFUGIO	1-AHOME	EL REFUGIO	RURAL	35,657	35,657	35,657	35,657	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	11	11	100%	SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 50 PERSONAS.
CONSTRUCCION DE 20 TOMAS DOMICILIARIAS EJIDO FLOR AZUL	1-AHOME	FLOR AZUL	RURAL	74,227	74,227	74,227	74,227	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	20	20	100%	EN ESTA OBRA SE BENEFICIARON A 92 PERSONAS.
INSTALACION DE 15 TOMAS DOMICILIARIAS COMPLETAS EN EL CAMPO PESQ. EL HECHO	1-AHOME	EL HECHO	RURAL	58,364	58,364	58,364	58,364	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	15	15	100%	SE INSTALARON 15 TOMAS DOMICILIARIAS.BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 69 HABITANTES DEL CAMPO PESQUERO EL HECHO.
INSTALACION DE 9 TOMAS DOMICILIARIAS COMPLETAS EN EJIDO SAN ISIDRO	1-AHOME	SAN ISIDRO	RURAL	30,059	30,059	30,059	30,059	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	9	9	100%	SE INSTALARON 9 TOMAS DOMICILIARIAS COMPLETAS Y SE BENEFICIARON A 41 HABITANTES DEL EJIDO SAN ISIDRO
AGUA POTABLE EN CALLE EJIDO LOS ZAPOTES ENTRE AV. FCO. I. MADERO Y LABOR COL. VALLES DEL EJIDO	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	84,744	59,321	84,744	59,321	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	42	42	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$25,4230.00
AGUA POTABLE EN CALLE MARGARITA ENTRE ALELHI Y AV. DE LAS TORRES COL. FLORES MAGON	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	41,668	29,166	41,668	29,166	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	12	12	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$12,500.00
AGUA POTABLE EN CALLE MCRESTON DE MAZATLAN ENTRE TROPICO DE CANCER Y JOSE MARIA MORELOS COL. HOGAR DEL PESCADOR	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	125,417	87,792	125,417	87,792	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	38	38	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$37,625.00
AGUA POTABLE EN CALLE 21 DE AGOSTO ENTRE MAR PATRIMONIAL Y BENITO JUAREZ COL. HOGAR DEL PESCADOR	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	121,757	85,230	121,757	85,230	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	29	29	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$36,527.00
SUST. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOM. EN CALLE CION PINO ENTRE CALLE PINO Y TOPE DE CALLE COL. 3RA AMP. DE URIAS	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	57,519	57,519	57,519	57,519	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	6	6	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
SUSTITUCION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE JESUS YUREN ENTRE JUAN S MILLAN Y ALFONSO SANCHEZ	12-MAZATLAN	VILLA UNION	URBANO	40,236	40,236	40,236	40,236	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	8	8	100%	ESTA ES UNA OBRA DE AGUA POTABLE CONTEMPLADA EN LA PROPUESTA ANUAL DEL FONDO FAIS Y YA ETSA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE AZALEA ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE AMARANTO COL. FLORES MAGON	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	476,914	476,914	476,914	476,914	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	123	123	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE BARRIO NUEVO ENTRE VICENTE SUAREZ Y JUAN DE LA BARRERA	12-MAZATLAN	EL ROBLE	RURAL	113,747	113,747	113,747	113,747	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	43	43	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE CUAHTEMOC ENTRE BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO	12-MAZATLAN	VILLA UNION	URBANO	44,362	44,362	44,362	44,362	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	22	22	100%	ESTA ES UNA OBRA DE AGUA POTABLE Y ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE JUAN CARRASCO ENTRE BARRIO NUEVO Y GREGORIO VAZQUEZ MORENO	12-MAZATLAN	EL ROBLE	RURAL	67,240	67,240	67,240	67,240	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	16	16	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CION. MATAMOROS Y FINAL DE LA CALLE	12-MAZATLAN	VILLA UNION	URBANO	63,753	63,753	63,753	63,753	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	34	34	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FCO. MARQUEZ Y CALLE INDUSTRIAL	12-MAZATLÁN	EL ROBLE	RURAL	121,120	121,120	121,120	121,120	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	50	50	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAZARO CARDENAS Y FILIBERTO GUTIERREZ	12-MAZATLÁN	EL ROBLE	RURAL	44,766	44,766	44,766	44,766	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	16	16	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE REFORMA ENTRE AMADO NERVO Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	URBANO	49,480	49,480	49,480	49,480	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	26	26	100%	ESTA ES UNA OBRA DE AGUA POTABLE Y YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE JESUS CARRANZA ENTRE SIXTO OSUNA Y SIN NOMBRE	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	URBANO	96,520	96,520	96,520	96,520	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	39	39	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTA AL 100 PORCIENTO
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
OTROS															
CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE JON FRESNO, COLONIA EL PUEBLITO, BABECERA MPAL.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	151,212	151,212	151,212	151,212	100%	0	0	RED	1	1	100%	
MICRO MEDICION CABECERA MUNICIPAL.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	234,009	234,009	234,009	234,009	100%	0	0	OTROS	1,000	1,000	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE TANQUE ELEVADO EN VARIAS COLONIAS	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	750,887	750,887	750,887	750,887	100%	0	0	METRO LINEAL	1,850	1,850	100%	EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZO LA OBRA DE: REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE SEVERIANO MORENO ENTRE CALLE FCO. JAVIER MINA Y AV. PERIMETRAL EN ESTA CIUDAD DE ESCUNAPA,SINALOA. ESTA OBRA CAUSA RETENCION DEL 2000 CMIC Y 3% SUPERVISION POR LA CANTIDAD DE \$ 6,560.83 SON: ( SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 83/100 M.N.)
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CALLEJON MORELOS	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	284,008	284,008	284,008	284,008	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO HABITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	172,406	172,406	172,406	172,406	100%	0	0	ALCANTARILLA	581	581	100%	
CONSTRUCCION DE RED ALCANTARILLADO HABITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	61,815	61,815	61,815	61,815	100%	0	0	ALCANTARILLA	240	240	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO HABITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	16,461	16,461	16,461	16,461	100%	0	0	ALCANTARILLA	45	45	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO HABITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	101,900	101,900	101,900	101,900	100%	0	0	ALCANTARILLA	242	242	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO HABITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	17,889	17,889	17,889	17,889	100%	0	0	ALCANTARILLA	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO HABITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	37,094	37,094	37,094	37,094	100%	0	0	ALCANTARILLA	90	90	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO HABITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	55,658	55,658	55,658	55,658	100%	0	0	METROS CUBICOS	135	135	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO HABITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	175,018	175,018	175,018	175,018	100%	0	0	ALCANTARILLA	411	411	100%	
AMPLIACION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE DIANA LAURA ROJAS ENTRE CALLE FILIBERTO VELARDE Y EJIDO DEL CONCHI EN LA COL. VALLES DEL EJIDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	71,967	71,967	71,967	71,967	100%	0	0	0	RED			1	100%	ESTA ES UNA OBRA CONTEMPLADA DENTRO DEL PROGRAMA GLOBAL QUE FUE DADA DE ALTA EN EL TRIMESTRE PASADO, Y YA ESTA TERMINADA AL 100 PORCIENTO DENTRO DEL PROGRAMA FAIS	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																		
CONSTRUCCION																		
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS COL. FERRUSQUILLA	1-AHOME	AHOME	URBANO	1,644,189	1,644,189	1,644,189	1,644,189	100%	0	0	0	METRO LINEAL		5,872		5,872	100%	SE REALIZARON 5872 M.L DE RED DE ALCANTARILLADO Y SE BENEFICIARON A 4915 PERSONAS
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EL FUERTE ENTRE C. VERACRUZ COL. LOPEZ MATEOS	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	111,646	111,646	111,646	111,646	100%	0	0	0	METRO LINEAL		323		323	100%	SE REALIZARON 323 M.L DE DRENAJE SANITARIO, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 188 PERSONAS
CONSTR. RED DRENAJE SAN. CAMPO 4	10-EL FUERTE	CAMPO CUATRO	RURAL	1,198,326	1,198,326	1,198,326	1,198,326	100%	0	0	0	METRO LINEAL		840		840	100%	
CONSTR. RED P.DRES. "SP" MOCHL	10-EL FUERTE	MOCHICAHUI	URBANO	36,588	36,588	36,588	36,588	100%	0	0	0	METRO LINEAL		1,800		1,800	100%	
CONSTR. SISTEMA ALCANT. 4 MILPAS	10-EL FUERTE	CUATRO MILPAS	RURAL	748,678	748,678	748,678	748,678	100%	0	0	0	METRO LINEAL		1,100		1,100	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EJ. CHINO DE LOS LOPEZ	11-GUASAVE	EJIDO CHINO DE LOS LOPEZ	RURAL	787,579	787,579	787,579	787,579	100%	0	0	0	RED				1	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN SAN JOACHIN	11-GUASAVE	SAN JOACHIN	RURAL	1,601,489	1,601,489	1,601,489	1,601,489	100%	0	0	0	RED				1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LADRILLERAS DEL BURRION (COL. 1 DE MAYO Y 4 DE JUNIO)	11-GUASAVE	EL BURRION	URBANO	1,116,172	116,172	116,172	116,172	100%	0	0	0	OBRA				3	100%	ESTA OBRA ABARCA TRES COLONIAS (1° DE MAYO, 4 DE JULIO Y LADRILLERAS DEL BURRION)
ALCANTARILLADO EN CALLE DORADOS DE VILLA COL. PUEBLO NUEVO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	20,763	20,763	20,763	20,763	100%	0	0	0	OBRA				1	100%	
ALCANTARILLADO EN CALLE BADIRAGUATO ENTRE ANAXAGORAS Y ARROYO JABALINES COL. AMP. 20 DE NOVIEMBRE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	208,958	208,958	208,958	208,958	100%	0	0	0	OBRA				1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
ALCANTARILLADO EN CALLE VICENTE GUERRERO COL. NIÑOS HEROES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	125,734	125,734	125,734	125,734	100%	0	0	0	OBRA				1	100%	
ALCANTARILLADO EN CALLE 21 DE AGOSTO ENTRE MAR PATRIMONIAL Y BENITO JUAREZ COL. HOGAR DEL PESCADOR	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	203,310	203,310	203,310	203,310	100%	0	0	0	OBRA				1	100%	
AMP. DE RED DE ATARJEAS Y DESC. EN CALLE PRIV. CIRCUNVALACION, ESTERO, AND. CHACHALACAS Y AV. ARROYO JABALINES AMP. INSURGENTES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,447,439	1,447,439	1,447,439	1,447,439	100%	0	0	0	OBRA				1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN CALLE BARRIO NUEVO ENTRE VICENTE SUAREZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA	12-MAZATLÁN	EL ROBLE	RURAL	338,430	338,430	338,430	338,430	100%	0	0	0	METRO LINEAL		263		263	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FCO. MARQUEZ Y CALLE INDUSTRIAL	12-MAZATLÁN	EL ROBLE	RURAL	358,599	358,599	358,599	358,599	100%	0	0	0	METRO LINEAL		270		270	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAZARO CARDENAS Y FILIBERTO GUTIERREZ	12-MAZATLÁN	EL ROBLE	RURAL	136,474	136,474	136,474	136,474	100%	0	0	0	METRO LINEAL		105		105	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS, PAREDES E INTRODUCCION DE DRENAJE EN ESC. PRIM. JESUS GARCIA EN COL. JESUS GARCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	90,610	74,444	90,610	74,444	100%	0	0	0	OBRA				1	100%	ESTA ES UNA OBRA CONTEMPLADA DENTRO DEL PROGRAMA GLOBAL DE PROYECTOS DADO DE ALTA EN EL PRIMER TRIMESTRE Y SUJETO A DESGLOCEDE OBRAS, LA CUAL SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DE 100 PORCIENTO GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$16,166.00

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. MARIA FELIX ENTRE PEDRO VARGAS Y AGUSTIN LARA, COL. BONIFACIO ROJAS	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	78,873	78,873	78,873	65,338	83%	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	
DRENAJE EN AVE. LUIS D. COLOSIO ENTRE BALUARTE Y 20 DE NOVIEMBRE	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	114,770	114,770	114,770	56,234	49%	0	0	METRO LINEAL	108	108	100%	
DRENAJE EN C. BRAULIO PINEDA ENTRE MARIA CLEOFAS Y LIBERTAD, COLONIA VALLE NUEVO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	241,725	241,725	241,725	41,907	17%	0	0	METRO LINEAL	270	0	0%	SE COMPRO EL MATERIAL (TUBERIA) SOLAMENTE PERO LA OBRA NO SE HA INICIADO
RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE EL CARTERO ENTRE 20 DE NOV. Y MELCHOR OCAMPO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	26,327	26,327	26,327	26,327	100%	0	0	METRO LINEAL	129	129	100%	ESTA OBRA SE EMPEZO Y SE TERMINO EN EL AÑO 2008 CON RECURSOS DE ESE AÑO, PERO QUEDARON ALGUNAS FACTURAS SIN PAGAR Y SE PAGARON EN ESTE AÑO 2009
RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. ROXANA ENTRE MARIA CLEOFA Y LIBERTAD, COL. MARCELO LOYA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	75,292	75,292	75,292	39,823	53%	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CHAMETLA	14-ROSARIO	CHAMETLA	RURAL	1,638,292	1,638,292	1,638,292	200,000	12%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA BUENOS AIRES	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	110,637	110,637	110,387	110,637	100%	0	0	METRO LINEAL	672	672	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SERA DE \$ 443,349.81 CON UNA APORTACION DE \$ 332,512.36 CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) Y EL RESTO CON RECURSOS DEL FONDO III OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN BARRAS DE PIAXTLA	16-SAN IGNACIO	BARRAS DE PIAXTLA	RURAL	446,409	446,409	446,409	219,104	49%	0	0	METRO LINEAL	3,916	1,923	49%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	BACUBIRITO	RURAL	1,505,400	1,505,400	1,505,400	1,505,400	100%	0	0	RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	CUBIRI DE PORTELAS	RURAL	2,037,257	2,037,257	2,037,257	2,037,257	100%	0	0	RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	LA PLAYA	RURAL	370,507	370,507	370,507	370,507	100%	0	0	RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	LOS TASTES	RURAL	340,634	340,634	340,634	340,634	100%	0	0	RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	SAN JOAQUIN (SAN JOAQUIN VIEJO)	RURAL	623,196	623,196	623,196	623,196	100%	0	0	RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO HABITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	235,179	235,179	235,179	235,179	100%	0	0	METRO LINEAL	613	613	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO HABITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	50,344	50,343	50,344	50,343	100%	0	0	METRO LINEAL	130	130	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	18-NAVOLATO	CAMPO NUEVO	RURAL	362,820	347,763	362,820	347,763	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO HABITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	249,166	249,166	249,166	249,166	100%	0	0	METRO LINEAL	634	634	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO HABITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	45,770	45,770	45,770	45,770	100%	0	0	METRO LINEAL	267	267	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO HABITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	269,836	269,836	269,836	269,836	100%	0	0	METRO LINEAL	648	648	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO 2DA ETAPA	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	900	900	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	18-NAVOLATO	ALTATA	RURAL	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,400	1,400	100%	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2-ANGOSTURA	PALOS VERDES	RURAL	650,000	563,968	650,000	563,968	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE LA VIA SALIDA AL RIO	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	114,783	114,783	114,783	114,783	100%	0	0	0 METRO LINEAL	160	160	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL RANCHITO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	719,481	719,481	719,481	719,481	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 985 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA BICENTENARIO	6-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	1,322,734	1,322,734	1,322,734	1,322,734	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	ETE PROYECTO BENEFICIA A 1075 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS GUERAS	6-CULIACAN	BAILA	RURAL	2,053,179	2,053,179	2,053,179	2,053,179	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 520 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA EN EL POZO, IMALA	6-CULIACAN	IMALA	RURAL	941,736	941,736	941,736	941,736	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1400
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO A BASE DE FOSAS SEPTICAS EN TIERRA Y LIBERTAD II	6-CULIACAN	QUILA	URBANO	794,874	794,874	794,874	794,874	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1330 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE AMPLIACION ROSALES	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	95,168	95,168	95,168	95,168	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA AGUAJITO DE LA CABECERA MUNICIPAL	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	125,823	125,823	125,823	125,823	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA FCO I MADERO	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA REFORMA	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	300,821	300,821	300,821	300,821	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ARROYO CONCHAS	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS DE DRENAJE SANITARIO	8-ELOTA	SAN JOSE DE CONITACA (NUEVO CONITACA)	RURAL	120,556	120,556	120,556	120,556	100%	0	0	0 METRO LINEAL	953	953	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	8-ELOTA	CASAS VIEJAS	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	5,965	5,965	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ALBERQUE MUNICIPAL Y COL. MARSOL	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,120	1,120	100%	
PROGRAMA DE ALCANTARILLADO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	1,688,543	1,688,543	1,688,543	1,688,543	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,370	2,370	100%	EN ESTE TRIMESTRE DENTRO DE ESTE PROGRAMA SE REALIZO LA OBRA DE: REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE SEVERIANO MORENO ENTRE CALLE FCO. JAVIER MINA Y AV. PERIMETRAL EN ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA,SINALOA.
AMPLIACION															



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONST. DE 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS	1-AHOME	LAZARO CARDENAS (MUELLECTO)	RURAL	139,277	139,277	139,277	139,277	100%	0	0	METRO LINEAL	95	95	100%	AMPLIACION DE 95 M DE RED DE ALCANTARILLADO Y SE BENEFICIARON UN TOTAL DE 37 PERSONAS.
AMPLIACION DE 100 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN VILLA DE AHOME	1-AHOME	AHOME	URBANO	83,845	83,845	83,845	83,845	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	SE AMPLIARON UN TOTAL DE 100 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y SE BENEFICIARON A 23 HABITANTES
AMPLIACION DE 230 M DE DRENAJE PRINCIPAL Y 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS VILLA H DE ZARAGOZA	1-AHOME	HIGUERA DE ZARAGOZA	URBANO	178,475	178,475	178,475	178,475	100%	0	0	METRO LINEAL	230	230	100%	SE AMPLIARON UN TOTAL DE 230 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 41 PERSONAS.
AMPLIACION DE 100 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	114,883	114,883	114,883	114,883	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	SE AMPLIARON UN TOTAL DE 100 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y SE BENEFICIARON UN TOTAL DE 41 HABITANTES.
AMPLIACION DE 1028 M.L DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN BAGOJO COLECTIVO	1-AHOME	BAGOJO COLECTIVO	URBANO	720,102	720,102	720,102	720,102	100%	0	0	METRO LINEAL	1,208	1,208	100%	EN ESTA OBRA SE REALIZARON UN TOTAL DE 1,028 M.L DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 184 HABITANTES Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
AMPLIACION DE 1181 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y 81 DESCARGAS DOM.	1-AHOME	TABELOJECA	RURAL	1,173,215	1,173,215	1,173,215	1,173,215	100%	0	0	METRO LINEAL	1,181	1,181	100%	SE AMPLIARON UN TOTAL DE 1181 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y SE BENEFICIARON UN TOTAL DE 234 PERSONAS.
AMPLIACION DE 1425 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y 79 DESCARGAS DOMICILIARIAS	1-AHOME	EL PORVENIR	RURAL	1,208,320	1,208,320	1,208,320	1,208,320	100%	0	0	METRO LINEAL	1,425	1,425	100%	SE AMPLIARON UN TOTAL DE 1425 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 360 PERSONAS.
AMPLIACION DE 150 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS	1-AHOME	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	URBANO	182,791	182,791	182,791	182,791	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	SE AMPLIARON 150 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y SE BENEFICIARON A UN 78 PERSONAS
AMPLIACION DE 196 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS	1-AHOME	BAGOJO COLECTIVO	URBANO	134,547	134,547	134,547	134,547	100%	0	0	METRO LINEAL	196	196	100%	SE AMPLIARON UN TOTAL DE 196 M.L DE RED DE DRENAJE Y 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 37 HABITANTES, LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
AMPLIACION DE 2,234 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y 107 DESCARGAS DOMICILIARIAS	1-AHOME	BAGOJO COLECTIVO	URBANO	1,501,570	1,501,570	1,501,570	1,501,570	100%	0	0	METRO LINEAL	2,234	2,234	100%	SE AMPLIARON UN TOTAL DE 2,234 DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 491 PERSONAS
AMPLIACION DE 281 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EJ. COHUBAMPO	1-AHOME	COHUBAMPO	URBANO	213,689	213,689	213,689	213,689	100%	0	0	METRO LINEAL	341	341	100%	SE AMPLIARON UN TOTAL DE 341 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 32 PERSONAS.
AMPLIACION DE 3061 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y 152 DESCARGAS DOMICILIARIAS	1-AHOME	EL REFUGIO	RURAL	2,574,129	2,574,129	2,574,129	2,574,129	100%	0	0	METRO LINEAL	3,061	3,061	100%	SE AMPLIARON UN TOTAL DE 3061 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 712 HABITANTES
AMPLIACION DE 377 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y 37 DESCARGAS DOMICILIARIAS COL. FERROCARRILERA	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	408,756	408,756	408,756	408,756	100%	0	0	METRO LINEAL	377	377	100%	SE AMPLIARON UN TOTAL DE 377 M. DE RED DE DRENAJE PRINCIPAL Y SE BENEFICARON A UN TOTAL DE 170 PERSONAS.
AMPLIACION DE 389 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL ZAP.	1-AHOME	SAN MIGUEL ZAPOTITLAN	URBANO	494,328	494,328	494,328	494,328	100%	0	0	METRO LINEAL	389	389	100%	SE AMPLIARON UN TOTAL DE 389 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y SE BENEFICIARON UN TOTAL DE 174 HABITANTES.
AMPLIACION DE 393 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y 18 DESCARGAS DOMICILIARIAS	1-AHOME	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	RURAL	337,061	337,061	337,061	337,061	100%	0	0	METRO LINEAL	393	393	100%	CON ESTA OBRA DE AMPLIACION SE REALIZAN UN TOTAL DE 393 M DE DRENAJE SANITARIO Y SE BENEFICARON A UN TOTAL DE 83 HABITANTE, LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
AMPLIACION DE 45 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS	1-AHOME	OHUIRA	RURAL	42,863	42,863	42,863	42,863	100%	0	0	METRO LINEAL	45	45	100%	SE AMPLIARON UN TOTAL DE 45 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 14 PERSONAS.
AMPLIACION DE 682 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y 21 DESCARGAS DOMICILIARIAS	1-AHOME	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	URBANO	522,820	522,820	522,820	522,820	100%	0	0	METRO LINEAL	682	682	100%	CON ESTA OBRA DE AMPLIACION DE 682 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SE BENEFICARON UN TOTAL DE 96 HABITANTES Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
AMPLIACION DE 703 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EJIDO FELIPE ANGELES	1-AHOME	FELIPE ANGELES	RURAL	538,043	538,043	538,043	538,043	100%	0	0	METRO LINEAL	703	703	100%	SE AMPLIARON UN TOTAL DE 703 M.L DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SE BENEFICIARON UN TOTAL DE 115 HABITANTES.
AMPLIACION DE 77 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE DE AHOME	1-AHOME	SAN JOSE DE AHOME	RURAL	170,045	170,045	170,045	170,045	100%	0	0	METRO LINEAL	77	77	100%	SE AMPLIARON UN TOTAL DE 77 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y SE BENEFICIARON A 23 PERSONAS.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE 82 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO	1-AHOME	FELIPE ANGELES	RURAL	118,089	118,089	118,089	118,089	100%	0	0	METRO LINEAL	82	82	100%	SE AMPLIARON 82 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y SE BENEFICIARON UN TOTAL DE 41 PERSONAS.
AMPLIACION DE 91 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y 7 DESCARGAS DOM. VILLA H DE ZARAGOZA	1-AHOME	HIGUERA DE ZARAGOZA	URBANO	95,128	95,128	95,128	95,128	100%	0	0	METRO LINEAL	78	78	100%	SE AMPLIARON UN TOTAL DE 91 M DE DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL Y SE BENEFICIARON A 32 PERSONAS.
AMPL. RDS. (LPDD) P.B.Q. JAHUARAJI	10-EL FUERTE	ADOLFO LOPEZ MATEOS (JAHUARA SEGUNDO)	URBANO	163,623	163,623	163,623	163,623	100%	0	0	METRO LINEAL	168	168	100%	
AMPL. RDS. (LPDD) P27Z5.JAHUARAJI	10-EL FUERTE	ADOLFO LOPEZ MATEOS (JAHUARA SEGUNDO)	URBANO	138,565	138,565	138,565	138,565	100%	0	0	METRO LINEAL	165	165	100%	
AMPLIACION RDS. C. 12 AGOS. JAHUARA II	10-EL FUERTE	ADOLFO LOPEZ MATEOS (JAHUARA SEGUNDO)	URBANO	152,336	152,336	152,336	152,336	100%	0	0	METRO LINEAL	167	167	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA TRINIDAD	11-GUASAVE	LA TRINIDAD	URBANO	539,329	539,329	539,329	539,329	100%	0	0	RED	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LEYVA SOLANO	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUAREZ)	URBANO	1,744,587	1,744,587	1,744,587	1,744,587	100%	0	0	RED	1	1	100%	
AL CANTARILLADO EN CALLE VIOLETAS COL. FLORES MAGON	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	178,755	178,755	178,755	178,755	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
ALCANTARILLADO EN CALLE ROSAS COL. FLORES MAGON	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	161,007	161,007	161,007	161,007	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ALCANTARILLADO EN AV. LAS AMERICAS ENTRE CALLE E. PEREZ ARCE Y RAFAEL BUELNA COL. BENITO JUAREZ	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	129,597	129,597	129,597	129,597	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
ALCANTARILLADO EN CALLE AZAHAR ENTRE GARDENIAS Y JAZMIN COL. FLORES MAGON	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	92,507	92,507	92,507	92,507	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO
ALCANTARILLADO EN CALLE BADIRAGUATO ENTRE ANAXAGORAS Y ARROYO JABALINES COL. AMP. 20 DE NOVIEMBRE	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	130,095	130,095	130,095	130,095	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
ALCANTARILLADO EN CALLE BAHIA KINO ENTRE BAHIA BALLENAS Y BAHIA DEL ROSARIO COL. RINCON DE URIAS	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	57,168	57,168	57,168	57,168	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO
ALCANTARILLADO EN CALLE CERRO DE LA CIERPE ENTRE CUESTA DE SAYULA Y TRIUNFO DE SAN PEDRO COL. FCO. VILLA	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	80,365	80,365	80,365	80,365	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO
ALCANTARILLADO EN CALLE COLIMA ENTRE AV. MUNICH Y ZACATECAS COL. 20 DE NOVIEMBRE	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	72,284	72,284	72,284	72,284	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
ALCANTARILLADO EN CALLE COLIMA ENTRE AV. MUNICH Y ZACATECAS COL. 20 DE NOVIEMBRE	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	50,718	50,718	50,718	50,718	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
ALCANTARILLADO EN CALLE CONSTITUYENTES ENTRE AV. GALAXIA Y JUAN DE LA BARRERA COL. 20 DE NOVIEMBRE	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	334,745	334,745	334,745	334,745	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO
ALCANTARILLADO EN CALLE ORESTON DE MAZATLAN ENTRE CALLE T. DE CANCER Y JOSE MARIA MORELOS COL. II. DEL PESCADOR	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	293,310	293,310	293,310	293,310	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ALCANTARILLADO EN CALLE CUESTA DE SAYULA ENTRE VTOMA DE GUADALAJARA Y TOMA DE SANTA ROSA COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	28,134	28,134	28,134	28,134	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CONTEMPLADA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRAS FAISM Y ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
ALCANTARILLADO EN CALLE E. PEREZ ARCE ENTRE JOAQUIN CAPILLA Y ANTONIO CUADRAS COL. BENITO JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	103,923	103,923	103,923	103,923	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO
ALCANTARILLADO EN CALLE EJIDO DE LA CAMPANA ENTRE SANTA ROSA Y EJIDO EL CONCHI COL. VALLES DEL EJIDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	31,787	31,787	31,787	31,787	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO
ALCANTARILLADO EN CALLE GIRASOL ENTRE CLAVEL Y BAHIA KINO COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	84,884	84,884	84,884	84,884	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
ALCANTARILLADO EN CALLE ISLA CALACA ENTRE ISLA GALAPAGOS E ISLA GUADALUPE COL. LUIS ECHEVERRIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	3,331	3,331	3,331	3,331	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO
ALCANTARILLADO EN CALLE JESUS CARRANZA ENTRE 18 DE MARZO Y SIXTO OSUNA VILLA UNION	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	URBANO	115,303	115,303	115,303	115,303	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO
alcantarillado en calle Jesus pineda placencia entre manuel fonseca y bahia san carlos col. Klein	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	69,494	69,494	69,494	69,494	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO
ALCANTARILLADO EN CALLE JESUS YUREN ENTRE JUAN S. MILLAN Y ALFONSO SANCHEZ COL. FIDEL VELAZQUEZ EN VILLA UNION	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	URBANO	137,966	137,966	137,966	137,966	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ES YA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
ALCANTARILLADO EN CALLE MARGARITAS ENTRE ALELHI Y AV. DE LAS TORRES COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	98,291	98,291	98,291	98,291	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO
ALCANTARILLADO EN CALLE MARIANO GAMBOA ENTRE FCO. VILLA Y MUTUALISMO COL. LOMAS DEL EBANO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	62,301	62,301	62,301	62,301	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
ALCANTARILLADO EN CALLE NARDO ENTRE GLADIOLAS Y LIRIO COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	119,377	119,377	119,377	119,377	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
ALCANTARILLADO EN CALLE PETUNIA ENTRE AV. DE LAS TORRES Y JAZMIN COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	106,751	106,751	106,751	106,751	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO
ALCANTARILLADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE RIO DE LAS CAÑAS Y CHUPADEROS COL ESTERCO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	168,394	168,394	168,394	168,394	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
ALCANTARILLADO EN CALLE RODOLFO T. LOAZA ENTRE FELIPE VALLE Y ANGEL FLORES COL. EL VENADILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	47,944	47,944	47,944	47,944	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO
ALCANTARILLADO EN CALLE VICTOR HUGO ENTRE ANTONIO PLAZA Y AMADO NERVO COL. RAFAEL BUELNA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	61,062	61,062	61,062	61,062	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
ALCANTARILLADO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. INSURGENTES E INTERNACIONAL COL. RUBEN JARAMILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	121,706	121,706	121,706	121,706	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN CALLE MERIDA ENTRE MONTEREY Y AV. MUNICH COL. JARIPILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	159,479	159,479	159,479	159,479	100%	0	0	0 METRO LINEAL	144	144	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	URBANO	127,624	127,624	127,624	127,624	100%	0	0	0 METRO LINEAL	101	101	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN CALLE JESUS CARRANZA ENTRE SIXTO OSUNA Y CALLE SIN NOMBRE	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	URBANO	301,681	301,681	301,681	301,681	100%	0	0	METRO LINEAL	220	220	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN CALLE JUAN CARRASCO ENTRE BARRIO NUEVO Y GREGORIO VAZQUEZ	12-MAZATLÁN	EL ROBLE	RURAL	196,077	196,077	196,077	196,077	100%	0	0	METRO LINEAL	130	130	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE C/ON. MATAMOROS Y FINAL DE LA CALLE	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	URBANO	198,496	198,496	198,496	198,496	100%	0	0	METRO LINEAL	142	142	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN CALLE MONTERREY ENTRE AV. MUNICH Y APATZINGAN COL. JARIPILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	335,074	335,074	335,074	335,074	100%	0	0	METRO LINEAL	360	360	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN CALLE PUEBLA ENTRE MEXICAL Y TEPIC COL. JARIPILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	171,336	171,336	171,336	171,336	100%	0	0	METRO LINEAL	118	118	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN CALLE REFORMA ENTRE AMADO NERVO Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	URBANO	137,810	137,810	137,810	137,810	100%	0	0	METRO LINEAL	114	114	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y TOPE DE PAVIMENTO	12-MAZATLÁN	EL ROBLE	RURAL	275,383	285,383	285,383	285,383	100%	0	0	METRO LINEAL	198	198	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AMPLIACION DE RED XDE ATARJEAS Y DESCARGAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE SIXTO OSUNA Y 19 DE MARZO	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	URBANO	150,102	150,102	150,102	150,102	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA AZUCENA DEL RIO EN SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	156,246	156,246	156,246	156,246	100%	0	0	METRO LINEAL	1,157	1,157	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA DE ESTACION DIMAS	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACION DIMAS)	URBANO	157,005	157,005	157,005	157,005	100%	0	0	METRO LINEAL	1,100	1,100	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA FELICIANO ROGUE EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION EN SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	53,020	53,020	53,020	50,122	95%	0	0	METRO LINEAL	78	74	95%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA SALIDA AL PANTEON EN SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	57,239	57,239	57,239	57,239	100%	0	0	METRO LINEAL	363	363	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-SINALOA	ELIJO EL MAQUIPO (EL MAQUIPO)	RURAL	71,255	71,255	71,255	71,255	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SECTOR FELIX
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-SINALOA	ESTACION NARANJO	URBANO	224,046	224,046	224,046	224,046	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CALLE ALVARO OBREGON
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CALLE FRANCISCO VILLA
AMPLIACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO	18-NAVOLATO	BAROMETO	RURAL	78,751	78,751	78,751	78,751	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	53,942	46,579	53,942	46,579	100%	0	0	METRO LINEAL	100	0	0%	ESTE RECURSO SE EJERCIO EN COLONIA ANTONIO YAMAGUCHI DE NAVOLATO
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR DE EL LIMON DE LOS RAMOS	8-CULIACAN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	URBANO	454,161	454,161	454,161	454,161	100%	0	0	RED	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 400 PERSONAS EN PROMEDIO.
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ACUARIO ENTRE MAR MEDITERRANEO Y MAR CARIBE, COL. EL MIRADOR	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	22,445	22,445	22,445	22,445	100%	0	0	RED	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 40 PERSONAS EN PROMEDIO.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PARTICIPACION CIUDADANA ENTRE MINA DEL REALITO Y GPE. DE LOS REYES, COL. HUIZACHES	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	4,974	4,974	4,974	4,974	100%	0	0	RED	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 20 PERSONAS EN PROMEDIO.
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. LA AVIACION	8-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	95,769	95,769	95,769	95,769	100%	0	0	RED	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 330 PERSONAS EN PROMEDIO.
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN UN SECTOR DE LA COL. EL MIRADOR (APAZU)	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	70,409	70,409	70,409	70,409	100%	0	0	RED	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 165 PERSONAS EN PROMEDIO.
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR AV. FERROCARRIL ENTRE FLORES NEGRAS Y AGUSTIN DE ITURBIDE, COL. LA CUCHILLA	8-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	33,215	33,215	33,215	33,215	100%	0	0	RED	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 65 PERSONAS EN PROMEDIO.
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CALLEJON LUPITA CHAVEZ, ESQ. CON JOSE MARIA YANEZ, COL. LA ESPERANZA	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	18,314	18,314	18,314	18,314	100%	0	0	RED	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 15 PERSONAS EN PROMEDIO
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR LA CALLE PRIVADA PLAN DE AYALA ENTRE SEGUNDA Y JUAN DE LA CABADA, COL. 5 DE FEBRERO	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	85,758	85,758	85,758	85,758	100%	0	0	RED	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 20 PERSONAS EN PROMEDIO.
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA, EN LA COLONIA RENATO VEGA AMADOR (APAZU)	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	2,089,972	2,089,972	2,089,972	2,089,972	100%	0	0	RED	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 3430 PERSONAS EN PROMEDIO.
REHABILITACION REHABILITACION DE 79 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO COL. CONRADO ESPINOZA	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	47,243	47,243	47,243	47,243	100%	0	0	METRO LINEAL	79	79	100%	SE REHABILITARON UN TOTAL DE 79 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SE BENEFICARON A UN TOTAL DE 41 PERSONAS
REHABILITACION DE 308 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO COLONIA CONRADO ESPINOZA	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	220,678	220,678	220,678	220,678	100%	0	0	METRO LINEAL	308	308	100%	SE REHABILITARON UN TOTAL DE 308 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE Y SE BENEFICARON A UN TOTAL DE 188 PERSONAS
REHABILITACION DE 97 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LOPEZ MATEOS	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	79,516	79,516	79,516	79,516	100%	0	0	METRO LINEAL	97	97	100%	SE REHABILITARON UN TOTAL DE 97 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y SE BENEFICARON A UN TOTAL DE 101 PERSONAS.
1987	1-AHOME	PLAN DE AYALA VIEJO	RURAL	136,688	136,688	136,688	136,688	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	SE REHABILITARON UN TOTAL DE 122 M. DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y SE BENEFICARON UN TOTAL DE 68 HABITANTES.
REH. RDS. C.PRIV. T.M. JAHUARA II	10-EL FUERTE	ADOLFO LOPEZ MATEOS (JAHUARA SEGUNDO)	URBANO	374,795	374,795	374,795	374,795	100%	0	0	METRO LINEAL	415	415	100%	
REAHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN RANCHO CALIFORNIA	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	URBANO	162,250	162,250	162,250	162,250	100%	0	0	RED	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN TERAHUITO	11-GUASAVE	TERAHUITO	RURAL	1,457,181	1,457,181	1,457,181	1,457,181	100%	0	0	RED	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN TERAHUITO	11-GUASAVE	TERAHUITO	RURAL	1,457,181	1,457,181	1,457,181	1,457,181	100%	0	0	RED	1	1	100%	
RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y 20 DE NOV.	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	77	77	77	77	100%	0	0	METRO LINEAL	168	168	100%	ESTA OBRA SE REALIZO Y SE TERMINO EN EL AÑO 2008, PERO QUEDARON ALGUNAS FACTURAS POR PAGAR Y SE PAGARON EN EL AÑO 2009
REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO	16-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	157,896	157,896	157,896	157,896	100%	0	0	METRO LINEAL	26	26	100%	ESTE RECURSO SE EJERCIO EN LA COLONIA GOMEZ MORIN DE ESTA SINDICATURA
REHABILITACION DE DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO	8-ELOTA	BUENAVISTA	RURAL	87,916	87,916	87,916	87,916	100%	0	0	METRO LINEAL	160	160	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO EN AV. MIGUEL HIDALGO (GUADALUPE VICTORIA Y SUR 12)	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	117,665	117,665	117,665	117,665	100%	0	0	0 METRO LINEAL	151	151	100%	
REHABILITACION DE DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUL AGUILAR ENTRE NIÑOS HEROES Y VENUSTIANO CARRANZA	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	102,611	102,611	102,611	102,611	100%	0	0	0 METRO LINEAL	132	132	100%	
REHABILITACION DE DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CANTARRANAS	8-ELOTA	EL ESPINAL	RURAL	29,966	29,966	29,966	29,966	100%	0	0	0 METRO LINEAL	184	184	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CHAMIZAL (ANGEL FLORES Y JOSEFA O. DE D.)	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	67,334	67,334	67,334	67,334	100%	0	0	0 RED	10	10	100%	
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN EL RETIRO, BATAMOTE	11-GUASAVE	BUEN RETIRO (EL RETIRO)	RURAL	1,213,823	1,213,823	1,213,823	1,213,823	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	18-NAVOLATO	ALTATA	RURAL	2,338,080	2,338,080	2,338,080	2,338,080	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	638,535	638,535	638,535	638,535	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	ES REHABILITACION DE COLECTOR
LETRINAS															
CONSTRUCCION															
APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO (LETRINAS)	1-AHOME	EL ANIL	RURAL	175,925	175,925	175,925	175,925	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	76	76	100%	SE REALIZARON UN TOTAL DE 76 LETRINAS ECOLOGICAS, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 380 HABITANTES DEL POBLADO EL ANIL, Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO (LETRINAS)	1-AHOME	EL ANIL	RURAL	640,986	640,986	640,986	640,986	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	76	76	100%	SE REALIZARON UN TOTAL DE 76 LETRINAS ECOLOGICAS, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 380 HABITANTES DEL POBLADO EL ANIL, Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
REHABILITACION															
REHABILITACION DE EMISOR	2-ANGOSTURA	AGUSTINA RAMIREZ	RURAL	126,450	126,450	126,450	126,450	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	1	1	100%	
POZOS DE ABSORCION															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE 11 DESCARGAS DOMICILIARIAS	1-AHOME	CACHOANA	RURAL	59,506	59,506	59,506	59,506	100%	0	0	0 POZO	11	11	100%	SE REALIZARON 11 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 56 PERSONAS
CONSTRUCCION DE 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EJ. LOUISIANA	1-AHOME	LOUISIANA	RURAL	18,688	18,688	18,688	18,688	100%	0	0	0 POZO	5	5	100%	SE REALIZARON 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 23 PERSONAS
TANQUES SEPTICOS															
CONSTR. 12 F.S.B. LOS CAPOMOS	10-EL FUERTE	LOS CAPOMOS	RURAL	246,500	246,500	246,500	246,500	100%	0	0	0 TANQUE	12	12	100%	
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
AMPLIACION DE 2055 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y 73 DESCARGAS DOMICILIARIAS POBLADO SINALOA DE LEYVA	1-AHOME	SINALOA DE LEYVA (EL VENADILLO)	RURAL	1,676,805	1,676,805	1,676,805	1,676,805	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,055	2,055	100%	SE REALIZARON UN TOTAL DE 2055 M DE RED DE ALCANTARILLADO Y SE BENEFICARON A UN TOTAL DE 335 HABITANTES Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
AMPLIACION DE 3058 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y 104 DESCARGAS DOMICILIARIAS	1-AHOME	BACOREHUJIS	RURAL	2,331,214	2,331,214	2,331,214	2,331,214	100%	0	0	0 METRO LINEAL	3,058	3,058	100%	CON LA AMPLIACION DE 3058 M DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO SE BENEFICARON A UN TOTAL DE 477 HABITANTES Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
AMPLIACION DE 753 M. L. DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y 82 DESCARGAS DOMICILIARIAS	1-AHOME	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	URBANO	884,952	884,952	884,952	884,952	100%	0	0	0 METROS LINEALES	753	753	100%	CON ESTA OBRA DE REALIZARON UN TOTAL DE 753 M LINEALES DE RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO Y 82 DESCARGAS DOMICILIARIAS, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 376 HABITANTES Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
ALCANTARILLADO EN CALLE EJIDO LOS ZAPOTES ENTRE AV. FCO. I. MADERO Y LABOR COL. VALLES DEL EJIDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	94,379	94,379	94,379	94,379	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	BABURIA	RURAL	206,500	206,500	206,500	206,500	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	CASAS NUEVAS	RURAL	149,692	149,692	149,692	149,692	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	CUBIRI DE LA CUESTA	RURAL	148,433	148,433	148,433	148,433	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	EL MACAPULE	RURAL	114,579	114,579	114,579	114,579	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	EL PALOTAL	RURAL	114,014	114,014	114,014	114,014	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	MARIPA	RURAL	205,810	205,810	205,810	205,810	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (SEGUNDA ETAPA CUBIRI DE LA CUESTA)	17-SINALOA	CUBIRI DE LA CUESTA	RURAL	56,500	56,500	56,500	56,500	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
TERMINACION DE EMISOR	17-SINALOA	CABRERA DE LIMONES	RURAL	173,202	173,202	173,202	173,202	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO	2-ANGOSTURA	LAS TUNAS	RURAL	360,000	324,810	360,000	324,810	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PASE ALCANTARILLA DE AGUA	2-ANGOSTURA	EL LLANO	RURAL	73,191	68,589	73,191	68,589	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PASE DE ALCANTARILLA DE AGUA	2-ANGOSTURA	DAMASO CÁRDENAS	RURAL	129,049	114,416	129,049	114,416	100%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	
AMPL. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES GAMO, OSO, PUMA, TIGRE, LEÓN, PANTERA, CEBRA, GACELA, PAVO REAL, RENO, COLIBRI, HALCON, DE SAUCES A PIRULES, COL.R.V. AMADOR (HABITAT)	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	1,166,514	1,166,514	1,166,514	1,166,514	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 995 PERSONAS EN PROMEDIO.
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LA MALINCHE ENTRE MOCTEZUMA Y HUITZILOPOCHTLI, COL. LOMAS DEL MAGISTERIO (HABITAT)	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	25,234	25,234	25,234	25,234	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 40 PERSONAS EN PROMEDIO.
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIMERA, COL. JESUS VALDEZ ALDANA (HABITAT)	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	25,824	25,824	25,824	25,824	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 35 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	6-CULIACAN	LAS TRES GOTAS DE AGUA	RURAL	313,893	313,893	313,893	313,893	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 200 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA CRUCE DE CANAL LATERAL, (DETRAS DEL CARCAMBO JAPAC)	6-CULIACAN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	URBANO	85,848	85,848	85,848	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 125 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE DOS COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES EN LA COLONIA REFORMA	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	185,830	185,830	185,830	185,830	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
URBANIZACION MUNICIPAL																
CALLES																
CONSTRUCCION																

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JAIME NUNO TRAMO BLVD PEDRO ANAYA A C. MATAMOROS	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	109,685	109,685	109,685	109,685	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,042	1,042	100%	SE PAVIMENTARON 1042 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 255 PERSONAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MUNICH TRAMO CALLE SANTA GUADALUPE CALLE OSLO	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	192,874	192,874	192,874	192,874	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,809	1,809	100%	SE PAVIMENTARON UN TOTAL DE 1809 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 460 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MUNICH TRAMO SANTA GUADALUPE Y CALLE OSLO	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	31,278	31,278	31,278	31,278	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	297	297	100%	SE PAVIMENTARON 297 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 70 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CORONA DEL ROSAL TRAMO C. GALEANA	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	926,752	926,752	926,752	926,752	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,394	2,394	100%	SE PAVIMENTARON UN TOTAL DE 2394 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 406 HABITANTES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIENTE DE LEON TR. BLVD ALAMOS A CALLE PRADO HORIZONTE	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	114,262	114,262	114,262	114,262	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,210	1,210	100%	SE PAVIMENTARON 1210 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO BENEFICIANDO A 300 HABITANTES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HERMEREGILDO GALEANA TRAMO C. NIÑOS HEROES A CALLE JAIME NUNO	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	157,407	157,407	157,407	157,407	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,575	1,575	100%	SE PAVIMENTARON 1575 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 350 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MOCORITO TR. C. VERACRUZ	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	269,863	269,863	269,863	269,863	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	714	714	100%	SE PAVIMENTARON 714 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO Y SE BENEFICIARON A 101 PERSONAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE JALISCO C. TAMAULIPAS Y DREN JUAREZ	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	113,336	113,336	113,336	113,336	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	CON ESTA OBRA DE PAVIMENTACION DE REALIZARON UN TOTAL DE 300.80 M2 Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 38 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE AMAPAS TRAMO FEBRERO Y BLV ALAMOS	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	340,329	340,329	340,329	340,329	100%	0	0	METROS CUADRADOS	860	860	100%	CON ESTA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARON UN TOTAL DE 860.40 M DE PAVIMENTACION Y SE BENEFICARON UN TOTAL DE 124 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE ESTADO DE HIDALGO TRAMO C. TAMAULIPAS COL. LIBERTAD	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	89,949	89,949	89,949	89,949	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	268	268	100%	SE CONSTRUYERON UN TOTAL DE 268 M2 DE PAVIMENTO, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 38 HABITANTES Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ESTADO DE GUANAJUATO TRAMO C. TAMAULIPAS	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	111,097	111,097	111,097	111,097	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	291	291	100%	SE PAVIMENTARON UN TOTAL DE 291 M2 Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 38 HABITANTES Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUAYACANES TRAMO CALLE ENERO, BLVD ALAMOS	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	697,121	697,121	697,121	697,121	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,739	1,739	100%	SE PAVIMENTARON UN TOTAL DE 1739 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 301 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LEONA VICARIO TRAMO DANIEL CASTILLO-JOSE MARIA MORELOS	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	288,284	288,284	288,284	288,284	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	770	770	100%	SE PAVIMENTARON UN TOTAL DE 770 M2 Y SE BENEFICIARON 98 HABITANTES DE LA COLONIA BUROCRATA DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCHO TRAMO VERACRUZ TLAXCALA	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	577,041	577,041	577,041	577,041	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,521	1,521	100%	SE REALIZARON UN TOTAL DE 1,521 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 192 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SEPTIEMBRE TRAMO C. DOROTEO ARANGO Y C. MAYO	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	1,102,835	1,102,835	1,102,835	1,102,835	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,878	2,878	100%	SE PAVIMENTARON UN TOTAL DE 2,878 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO Y SE BENEFICIARON 398 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VENECIA TRAMO CALLE SANTA ELENA	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	197,225	197,225	197,225	197,225	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	537	537	100%	SE PAVIMENTARON UN TOTAL DE 537 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO Y SE BENEFICIARON UN TOTAL DE 66 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BRASILES TRAMO C. MARZO BLVD. ALAMOS	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	306,884	306,884	306,884	306,884	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	780	780	100%	SE PAVIMENTARON UN TOTAL DE 780 M2 Y SE BENEFICARON 117 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ESTEBAN BACA TRAMO CALLE ALFONSO CORONA	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	201,777	201,777	201,777	201,777	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	518	518	100%	SE PAVIMENTARON UN TOTAL DE 518 M2 Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 85 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA PATRICIA TRAMO MONACO	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	468,852	468,852	468,852	468,852	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,249	1,249	100%	SE PAVIMENTARON UN TOTAL DE 1,249 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO Y SE BENEFICIARON A 170 HABITANTES DE LA COLONIA SANTA ALICIA.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TAMAULIPAS TRAMO CALLE INDEPENDENCIA	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	259,380	259,380	259,380	259,380	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	675	675	100%	SE PAVIMENTARON UN TOTAL DE 675 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO Y SE BENEFICIARON UN TOTAL DE 89 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLES CAPOMOS TRAMO CALLE MARZO CALLE ABRIL	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	286,170	286,170	286,170	286,170	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	756	756	100%	SE PAVIMENTARON UN TOTAL DE 756 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 108 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DANIEL CASTILLO TR. CALLE M. MATAMOROS-LEONA VICARIO.	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	563,475	563,475	563,475	563,475	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,506	1,506	100%	SE PAVIMENTARON UN TOTAL DE 1506 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO, Y SE BENEFICIARON 202 HABITANTES DE LA COLONIA BUROCRATA.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ESTADO DE GUERRERO TRAMO TAMAULIPAS Y DREN JUAREZ	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	101,122	101,122	101,122	101,122	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	268	268	100%	SE PAVIMENTARON UN TOTAL DE 268 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 38 HABITANTES Y SE REALIZO AL 100%.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE AGUASCALIENTE TRAMO TAMAULIPAS DREN JUAREZ	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	99,528	99,528	99,528	99,528	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	268	268	100%	SE PAVIMENTARON UN TOTAL DE 268 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO Y SE BENEFICIARON UN TOTAL DE 38 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE BRASILES TRAMO CALLE MARZO Y CALLE ABRIL	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	285,691	285,691	285,691	285,691	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	751	751	100%	SE PAVIMENTARON UN TOTAL DE 751 M2 Y SE BENEFICIARON UN TOTAL DE 107 HABITANTES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LAURELES TRAMO CALLE ALAMEDA	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	271,128	271,128	271,128	271,128	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	705	705	100%	SE PAVIMENTARON UN TOTAL DE 705 M2 Y SE BENEFICIARON UN TOTAL DE 101 HABITANTES.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD ALAMOS TRAMO CALLE ROSA MORADA A CALLE GRANADA	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	159,615	159,615	159,615	159,615	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,581	1,581	100%	SE PAVIMENTARON UN TOTAL DE 1581 M2 BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 410 PERSONAS
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CALLE GRANADA TRAMO BLV ALAMOS A C. PRADO HORIZONTE	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	97,028	97,028	97,028	97,028	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	854	854	100%	SE PAVIMENTARON UN TOTAL DE 854 M2 BENEFICIANDO A UN 205 PERSONAS



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GRANADA TRAMO CALLE OLIVOS A BLVD ALAMOS	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	130,681	130,681	130,681	130,681	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,310	1,310	100%	SE PAVIMENTARON 1310 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 310 PERSONAS.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRADO HORIZONTE TRAMO CALLE GRANADA COL. LAURELES	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	49,035	49,035	49,035	49,035	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	510	510	100%	SE PAVIMENTARON 510 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO, BENEFICIANDO A 99 HABITANTES.
PAVIMENTACION EN LA CALLE SANTA ELENA TRAMO CALLE LIVERPOOL, CALLE VENECIA COLONIA SANTA ALICIA	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	350,796	350,796	350,796	350,796	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	924	924	100%	SE PAVIMENTARON UN TOTAL DE 924 M2 Y SE BENEFICIARON A 132 HABITANTES Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
CALLE TERCERA ENTRE PRIV. DEL FARO Y FCO. MONTES DE OCA COL. CONSTITUCION	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	164,758	164,758	164,758	164,758	100%	0	0	METROS CUADRADOS	331	331	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100 PORCIENTO.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,EN EL POBLADO AGUAJE DE COSTILLA	12-MAZATLÁN	EL AGUAJE DE COSTILLA	RURAL	392,885	363,479	392,885	363,479	100%	0	0	METROS CUADRADOS	576	576	100%	ESTA ES UNA OBRA DE CONSTRUCCION, SE ECUNTURA DENTRO DE EL PAQUETE DE URBANIZACION, Y ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$29,407.00
PAV. DE LA CALLE ROSAS ENTRE AV. TULIPAN T GLADIOLAS COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	487,260	487,260	487,260	0	0%	0	0	METROS	112	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES ESTA OBRA FUE APROBRADA CON RECURSO GENERADO DE ECONOMIAS EN LAS OBRAS DEL FAISM CAPTURADAS EN LOS PRIMEROS TRIMESTRES
PAV. DE LA CALLE CERRO DEL CRESTON ENTRE TROPICO DE CANCER Y JOSE MARIA MORELOS COL. HOGAR DEL PESCADOR	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	722,517	722,517	722,517	0	0%	0	0	METROS	153	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES ESTA OBRA FUE APROBRADA CON RECURSO GENERADO DE ECONOMIAS EN LAS OBRAS DEL FAISM CAPTURADAS EN LOS PRIMEROS TRIMESTRES
PAV. DE LA CALLE CIRUELOS ERN COL. EMILIANO ZAPATA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	653,049	596,335	653,049	596,335	100%	0	0	METROS	151	151	100%	ESTA OBRA YA ESTA JEJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$56,14.00
PAV. DE LA CALLE EJIDO LOS ZAPOTES COL. VALLES DEL EJIDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,038,386	965,248	1,038,386	965,248	100%	0	0	METROS	223	223	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y TUBO UNA ECONOMIA \$73,138.00
PAV. DE LA CALLE PETUNIA ENTRE AV. DE LAS TORRES Y JAZMIN FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	569,529	522,555	569,529	522,555	100%	0	0	METROS CUADRADOS	889	889	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION, PARA LA URBANIZACION Y DESARROLLO REGINAL DEL MUNICIPIO, ASI COMO EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS, LA CUAL LLEVA TIENE YA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100 PORCIENTO GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$46, 974.00
PAV. DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE RIO DE LAS CANAS Y CHUPADEROS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	852,693	852,693	852,693	0	0%	0	0	METROS	133	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES, ESTA OBRA SE ACABA DE AUTORIZAR CON LOS AHORROS DE LAS OBRAS DEL FAISM
PAV. DE LA CALLE VERANOS PRINCIPAL ENTRE PEGUE Y HASTA LA IGLESIA POB. VERANOS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	674,983	625,308	674,983	625,308	100%	0	0	METROS CUADRADOS	440	440	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO, Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$49,675.00
PAV. DE LA CALLE VICTOR HUGO ENTRE ANTONIO PLAZA Y AMADO NERVO COL. RAFAEL BUELNA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	243,374	243,374	243,374	243,374	100%	0	0	METROS	65	65	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA SON METROS LINEALES
PAV. DE LA CALLE 21 DE AGOSTO ENTRE MAR PATRIMONIAL Y BENITO JUAREZ COL. HOGAR DEL PESCADOR	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	544,287	544,287	544,287	0	0%	0	0	METROS	108	0	0%	LA UNIDA DE MEDIDA SON METROS LINEALES ESTA OBRA FUE APROBRADA CON RECURSO GENERADO DE ECONOMIAS EN LAS OBRAS DEL FAISM CAPTURADAS EN LOS PRIMEROS TRIMESTRES
PAV. EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. INTERNACIONAL (CIRCUNVALACION) COL. RUBEN JARAMILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	877,413	814,773	877,413	814,773	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$62,640.00
PAVEMNTACION DE LA CALLE ARNULFO R. GOMEZ COL. FCO. I. MADERO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	561,183	3,500	561,183	3,500	100%	0	0	METROS	158	0	0%	
PAVEMNTACION DE LA CALLE MARIANO GAMBOA ENTRE FCO. VILLA Y AV. DE LOS REYES (MUTUALISMO) COL. LOMAS DEL EBANO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	539,151	424,660	539,151	424,660	100%	0	0	METROS CUADRADOS	92	92	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA EN EL PAQUETE DE PAVIMENTACION ANUAL EJECUTADO CON RECURSO FAIS, CABE ACLARAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES, PERO NO VIENE ESA OPCION Y ME PERECIO MAS PRUDENTE ELEGIR METRO Y ACLARAR QUE SON METROS LINEALES,ESTA OBRA TIENE YA SU AVANCE FISICO FINANCIERO AL 100 PORCIENTO GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$114,491.00
PAVIMENTACION DE LA CALLE PLATANAR DE LOS ONTIVEROS ENTRE CALLE CASTILLO Y LOS POZOS COL. AMP. VALLES DELEJIDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	584,887	432,646	584,887	432,646	100%	0	0	METROS	101	75	74%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAVIMENTACION DE LA CALLE AZHARENTE AV. GARDENIA Y JAZMIN COLONIA FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	410,254	398,261	410,254	398,261	100%	0	0	0 METROS	97	97	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA ANUAL DE PAVIMENTACIONES DEL FONDO FAIS Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100 PORCIENTO GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$11,993.00 *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA SON METROS LINEALES
PAVIMENTACION DE LA CALLE BADRAGUATO ENTRE ANAXAGORAS Y ARROYO JABALINES COL. AMP. 20 DE NOVIEMBRE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	954,014	949,105	954,014	949,105	100%	0	0	0 METROS	185	185	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE PAVIMENTACIONES POR EL FONDO FAIS Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100 PORCIENTO GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$4,909.00 *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA QUE DIMOS DE ALTA SON METROS LINEALES PERO AL NO APARECER ESTA OPCION ACLARADOS ESE PUNTO EN ESTE APARTADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE BAHIA KINO ENTRE BAHIA BALLENAS Y BAHIA DE ROSARIO COL. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	305,748	303,881	305,748	303,881	100%	0	0	0 METROS	64	64	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA ANUAL DE PAVIMENTACIONES POR EL FONDO FAIS, Y ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$1,865.00 *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES PERO NO APARECE ESTA OPCION PARA SU CAPTURA
PAVIMENTACION DE LA CALLE BAHIA KINO ENTRE LORETO Y TOPE COL. CASA REDONDA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	721,939	598,357	721,939	598,357	100%	0	0	0 METROS	144	144	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA ANUAL DE PAVIMENTACIONES DEL FONDO FAIS Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$123,582.00 *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA SON METROS LINEALES
PAVIMENTACION DE LA CALLE CIRCUVALACION ENTRE ELPIDIO OSUNA Y ANGEL FLORES COL. EL VENADILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,420,386	1,410,370	1,420,386	1,410,370	100%	0	0	0 METROS	328	328	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA ANUAL DE PAVIMENTACIONES POR EL FONDO FAIS Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100 PORCIENTO GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$10,016.00 *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA SON METROS LINEALES
PAVIMENTACION DE LA CALLE CLIVIA ENTRE AV. LAS TORRES Y FLOR DE MAYO COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	357,572	356,434	357,572	356,434	100%	0	0	0 METROS	83	83	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DEL PAQUETE ANUAL DE PAVIMENTACION DEL FONDO FAIS, Y LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$1,138.00 *CABE ACLARAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES PERO NO APARECIA ESTA OPCION.
PAVIMENTACION DE LA CALLE CLIVIA ENTRE JAZMIN Y MADRE SELVA COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	408,764	403,214	408,764	403,214	100%	0	0	0 METROS	99	99	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA ANUAL DE PAVIMENTACIONES POR EL FONDO FAIS Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$5,560.00 *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA SON METROS LINEALES
PAVIMENTACION DE LA CALLE CLIVIA ENTRE LIRIO Y GLADIOLAS COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	470,213	448,619	470,213	448,619	100%	0	0	0 METROS	110	110	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA ANUAL DE PAVIMENTACIONES DEL FONDO FAIS Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$21,594.00 *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA SON METROS LINEALES
PAVIMENTACION DE LA CALLE COLIMA ENTRE AV. MUNICH Y ZACATECAS COL. 20 DE NOVIEMBRE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	488,543	457,525	488,543	457,525	100%	0	0	0 METROS	111	111	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA ANUAL DE PAVIMENTACIONES DEL FONDO FAIS Y TIENE UN 100 PORCIENTO DE AVANCE FISICO FINANCIERO GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$31,018.00 *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA SON METROS LINEALES
PAVIMENTACION DE LA CALLE CUESTA DE SAYULA ENTRE TOMA DE SANTA ROSA Y TOMA DE GUADALAJARA COL. AMP. FCO.VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	592,661	479,639	592,661	479,639	100%	0	0	0 METROS	105	105	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA ANUAL DE PAVIMENTACIONES CON UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100 PORCIENTO GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$113,022.00 *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
PAVIMENTACION DE LA CALLE EJIDO DE COYOTITÁN ENTRE AV. FCO. I MADERO Y CALLE LABOR EN COL. VALLES DEL EJIDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,211,108	1,173,154	1,211,108	1,173,154	100%	0	0	0 METROS	286	286	100%	ESTA ES UNA OBRA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA ANUAL DE PAVIMENTACION POR EL FONDO FAIS Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$37,952.00 *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA SON METROS LINEALES
PAVIMENTACION DE LA CALLE EJIDO DE LA CAMPANA ENTRE SANTA ROSA Y EJIDO EL CONCHI COL. VALLE SDEL EJIDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	590,196	590,196	564,540	590,196	100%	0	0	0 METROS	125	125	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE PAVIMENTACION POR EL FONDO FAIS, Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100 PORCIENTO GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$25,656.00 *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA SON METROS LINEALES
PAVIMENTACION DE LA CALLE EJIDO EL CONCHI ENTRE LIBRAMIENTO III Y EMILIANO ZAPATA COL. VALLE SDEL EJIDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,432,497	1,354,235	1,432,497	1,354,235	100%	0	0	0 METROS	252	252	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE PAVIMENTACIONES POR EL FONDO FAIS Y TIENE UN 100 PORCIENTO DE AVANCE FISICO FINANCIERO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$78,262.00 *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA SON METROS LINEALES
PAVIMENTACION DE LA CALLE GIRASOL ENTRE CLAVEL Y BAHIA KINO COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	480,242	453,871	480,242	453,871	100%	0	0	0 METROS	92	92	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, Y TIENE YA UN 100 PORCIENTO DE SU AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERO GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$28,371.00 CABE ACLARAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES PERO AL NO HABER ESTA OPCION SE DECIDIO PONER METRO Y HACER LA ACLARACION
PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUS CARRANZA ENTRE 18 DE MARZO Y SIXTO OSUNA	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	URBANO	460,825	434,079	460,825	434,079	100%	0	0	0 METROS	140	132	94%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA ANUAL DE PAVIMENTACIONES POR EL FONDO FAIS Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 94 PORCIENTO *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA SON METROS LINEALES
PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUS PINEDA PLASCENCIA ENTRE MANUEL FONSECA BAHIA DE SAN CARLOS COL. KLEIN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	172,079	135,243	172,079	135,243	100%	0	0	0 METROS	47	47	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DEL PAQUETE DE PAVIMENTACION ANUAL POR EL FONDO FAIS Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$36,836.00 *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA SON METROS LINEALES

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
PAVIMENTACION DE LA CALLE JORGE ABEL LOPEZ SANCHEZ ENTRE MANGOS Y ARNOLDO MILLAN COL. FCO. LABASTIDA OCHOA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,369,248	1,366,802	1,369,248	1,366,602	100%	0	0	0	METROS	320	320	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA ANUAL DE PAVIMENTACIONES POR EL FONDO FAIS Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$2,846.00 *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA SON METROS LINEALES
PAVIMENTACION DE LA CALLE NARANJO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y NOVA COL. EMILIANO ZAPATA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	636,298	494,687	636,298	494,687	100%	0	0	0	METROS	302	302	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA ANUAL DE PAVIMENTACIONES POR EL FONDO FAIS Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$141,611.00 *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA SON METROS LINEALES
PAVIMENTACION DE LA CALLE NARDO ENTRE LIRIO Y GLADIOLA COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	478,773	445,101	478,773	445,101	100%	0	0	0	METROS	110	110	100%	ESTA ES UNA OBRA DE OAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA ANUAL DE PAVIMENTACIONES POR EL FONDO FAIS Y TIENE UN AVANCE FICO FINANCIERO DE 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$33,672.00 *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA SON METROS LINEALES
PAVIMENTACION DE LA CALLE NARDO ENTRE ORGUIDEA Y CRISANTEMO COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	443,701	415,937	443,701	415,937	100%	0	0	0	METROS	100	94	94%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA ANUAL DE PAVIMENTACIONES DEL FONDO FAIS Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 94 PORCIENTO. *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES, PERO NO VIENE ESTA OPCION
PAVIMENTACION DE LA CALLE PETACA ENTRE EL CONCHI Y EJIDO SANTA ROSA COL. VALLES DEL EJIDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	731,484	601,931	731,484	601,931	100%	0	0	0	METROS	122	122	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DEL PORGRAMA ANUAL DE PAVIMENTACIONES POR EL FONDO FAIS Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$129,553.00 *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA SON METROS LINEALES
PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION PUERTO TAMPCO ENTRE ISLA ISABEL Y PUERTO ESCONDIDO COL. CASA REDONDA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	18,698	4,830	18,698	4,830	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	84	22	26%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA ANUAL DE PAVIMENTACIONES DEL FONDO FAIS Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 26 PORCIENTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE RAUL CARDENAS ENTRE MANGOS Y ARNOLDO MILLAN COL. FCO. LABASTIDA OCHOA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,397,178	1,367,248	1,397,178	1,367,248	100%	0	0	0	METROS	320	320	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA ANUAL DE PAVIMENTACIONES POR EL FONDO FAIS Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$29,930.00 *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA SON METROS LINEALES
PAVIMENTACION DE LA CALLE RODOLFO T. LOAIZA ENTRE FELIPE VALLE Y AV. ANGEL FLORES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	471,445	464,559	471,445	464,559	100%	0	0	0	METROS	98	98	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DEL PAQUETE ANUAL DE PAVIMENTACIONES POR EL FONDO FAIS Y TIENE UN 100 PORCIENTO DE AVANCE FISICO FINANCIERO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$6,886.00 *LOS METROS QUE ELEGIMOS COMO UNIDAD DE MEDIDA ACLARAMOS QUE SON METROS LINEALES PERO AL NO APARECER ESA OPCION ELEGIMOS METROS PARA ACLARAR EN ESTE ESPACIO ESE PUNTO.
PAVIMENTACION DE LA CALLE ROSAS ENTRE GLADIOLAS Y LIRIO COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	442,997	406,670	442,997	406,670	100%	0	0	0	METROS	100	100	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE PAVIMENTACIONES POR EL FONDO FAIS Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$36,327.00 *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES PERO AL NO APARECER ESA UNIDAD OPTAMOS POR PONER METROS Y ACLARARLO EN ESTE APARTADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO ENTRE ALVARO OBREGON Y JESUS GARCIA COL. SALVADOR ALLENDE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	795,193	720,906	795,193	720,906	100%	0	0	0	METROS	156	156	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DEL PAQUETE ANUAL DE PAVIMENTACIONES POR EL FONDO FAIS, Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$74,287.00 *CABE ACLARAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA SON METROS LINEALES PERO AL NO HABER ESTA OPCION OPTAMOS POR ELEGIR METRO Y HACER LA ACLARACION EN ESTE APARTADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y 5 DE MAYO COL. NIÑOS HEROES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	502,668	450,720	502,668	450,720	100%	0	0	0	METROS	90	81	90%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE VICTOR HUGO ENTRE ANTONIO PLAZA Y AMADO NERVO COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	364,286	328,334	364,286	328,334	100%	0	0	0	METROS	65	65	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA ANUAL DE PAVIMENTACION POR EL FAIS, Y YA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$35, 952.00 *LA UNIDAD DE MEDIDA QUE ELEGIMOS ES METROS CUADRADOS POR QUE NO NOS PERMITE LA OPCION DE METROS LINEALES, PERO SON METROS LINEALES LOS QUE MANEJAMOS PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION
PAVIMENTACION DE LA CALLE 3 DE JULIO ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. INTERNACIONAL COL. RUBEN JARAMILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	775,926	728,204	775,926	728,204	100%	0	0	0	METROS	153	153	100%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA ANUAL DE PAVIMENTACION DEL FONDO FAIS Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$47,722.00 *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES PERO NO APARECE ESA OPCION
PAVIMENTACION DE LA CALLE EJIDO EL CHILLILO ENYRE EJIDO EL CONCHI Y SANTA ROSA COL. VALLES DEL EJIDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	533,672	516,150	533,672	516,150	100%	0	0	0	METROS	118	114	97%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA ANUAL DE PAVIMENTACIONES POR EL FONDO FAIS, Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 97 PORCIENTO. *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES PERO COMO NO APARECE ESA OPCION PUSIMOS METROS Y LO ACLARAMOS EN ESTE APARTADO
PAVIMENTACION DE LA CALLEPLAYA ROSARITO ENTRE PUESRTO TAMPCO Y ALTATA COL. CASA REDONDA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	710,447	256,193	710,447	256,193	100%	0	0	0	METROS	127	47	37%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE PAVIMENTACIONES POR EL FONDO FAIS Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 37 PORCIENTO *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA SON METROS LINEALES
PAVIMENTACION DE LA CALLEPUERTO ANGEL ENTRE JUAN PABLO II Y ARROYO JABALINES COL. AMP. 20 DE NOVIEMBRE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	845,689	702,057	845,689	702,057	100%	0	0	0	METROS	158	133	84%	ESTA ES UNA OBRA DE PAVIMENTACION CONTEMPLADA DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE PAVIMENTACIONES POR EL FONDO FAIS Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 84 PORCIENTO *NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA SON METROS LINEALES
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. COSALA ENTRE DONATO GUERRA Y GUILLERMO NELSON	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,800	1,800	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PANUCO ENTRE COSALA Y RASTRO MUNICIPAL	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	302,542	302,542	302,542	302,542	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,400	1,400	100%	
PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE BENITO JUAREZ Y CRISTERNA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	735,894	735,894	735,894	735,894	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,200	4,200	100%	ESTA OBRA SE EMPEZO Y SE TERMINO EN EL AÑO 2008 CON RECURSOS DEL MISMO AÑO, PERO QUEDARON ALGUNAS FACTURAS SIN PAGAR Y SE PAGARON EN ESTE AÑO 2009
PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN C. NICOLAS BRAVO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y ANTONIO L. TOPETE	14-ROSARIO	AGUA VERDE	URBANO	173,010	173,010	173,010	173,010	100%	0	0	METROS CUADRADOS	795	795	100%	
PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN C. PANUCO ENTRE RAFAEL BUELNA Y MELCHOR OCAMPO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	334,000	334,000	334,000	334,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,552	1,552	100%	
PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN C. SALVADOR LIZARRAGA ENTRE PROLONGACION AV. DE LOS DEPORTES Y ROXANA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	261,800	261,800	261,800	261,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,221	1,221	100%	
PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE DONATO GUERRA ENTRE MELCHOR OCAMPO Y ALVARO OBREGON	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	597,590	597,590	597,590	597,590	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,104	3,104	100%	ESTA OBRA SE EMPEZO Y SE TERMINO EN EL AÑO 2008 CON RECURSOS DEL MISMO AÑO, PERO QUEDARON ALGUNAS FACTURAS SIN PAGAR Y SE PAGARON EN ESTE AÑO 2009
PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLES ALREDEDOR DE LA PLAZUELA	14-ROSARIO	CACALOTAN	RURAL	165,120	165,120	165,120	165,120	100%	0	0	METROS CUADRADOS	737	737	100%	
PAVIMENTO CON PIEDRA AHOGADA EN CALLE ALLENDE ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y DE NOV.	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	5,034	5,034	5,034	5,034	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,108	1,108	100%	ESTA OBRA SE EMPEZO Y SE TERMINO EN EL AÑO 2008 CON RECURSOS DEL MISMO AÑO, PERO QUEDARON ALGUNAS FACTURAS SIN PAGAR Y SE PAGARON EN ESTE AÑO 2009
PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN AVE. DE LOS DEPORTES ENTRE MARIA CLEOFAS Y CRUZ PADILLA, COL. VALLE NUEVO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	335,093	335,093	335,093	335,093	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,504	2,504	100%	
PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN AVE. MIGUEL ALEMAN ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVE. DE LOS DEPORTES	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	707,115	707,115	707,115	707,115	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,408	2,000	45%	ESTA OBRA ESTA EN CONVENIO CON SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS , DE LA CUJAL SE HIZO LA APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 20%, LA OBRA ESTA EN PROCESO
PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE VICTORIA POPULAR ENTRE AVE. DE LOS DEPORTES Y AVE. CONALEP, COL. MARCELO LOYA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	313,339	313,339	313,339	313,339	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,192	2,192	100%	
065ALCP09.- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BAJA DE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO JOBORI	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	187,298	187,298	187,298	185,837	99%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	245	245	100%	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BAJADA DEL ACCESO AL FRACCIONAMIENTO JOBORI EN 245 M². OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE.
066ALCP09.- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON ELOTA ENTRE BLVD. ROSALES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	538,103	538,103	538,103	519,841	97%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	265	265	100%	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON ELOTA ENTRE BLVD. ROSALES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN 265M² EN LA COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE GUAMUCHIL. OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE
ADQUINAMIENTO DE BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE NIÑOS HEROES Y AV. 5 DE MAYO EN ESTACION DIMAS	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACION DIMAS)	URBANO	1,221,024	1,221,024	1,221,024	730,831	60%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	50	30	60%	PROGRAMA DE COCOSIN LUEGO SE DESGLOSAN LAS OBRAS POR PAVIMENTO Y LOS METROS
ADQUINAMIENTO DE LA CALLE CARRETERA A SAN IGNACIO EN MARGEN IZQUIERDO EN COYOTITAN	16-SAN IGNACIO	COYOTITAN	RURAL	995,400	995,400	995,400	535,168	54%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	700	377	54%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA AVENIDA PINA EN CAMINO REAL	16-SAN IGNACIO	CAMINO REAL DE PIAXTLA	RURAL	353,652	353,652	353,652	335,933	95%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,000	950	95%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN SAN AGUSTIN	16-SAN IGNACIO	SAN AGUSTIN	RURAL	144,562	144,562	144,562	143,566	99%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	700	695	99%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y GUARNICIONES DE LA CALLE ENTRADA PRINCIPAL DE EL TULE	16-SAN IGNACIO	EL TULE	RURAL	200,589	200,589	200,589	177,086	88%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	700	618	88%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FELIPE ANGELES ENTRE AVENIDA GENERAL FIERRO Y AVENIDA NO. 1 EN SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	666,949	666,949	666,949	666,949	100%	0	0	METROS	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCION DEL EMPEDRADO DE LA CALLE EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LO DE PONCE	16-SAN IGNACIO	LO DE PONCE	RURAL	169,445	169,445	169,445	159,796	94%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	718	677	94%	
EMPEDRADO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN IXPALINO	16-SAN IGNACIO	IXPALINO	RURAL	836,822	836,822	836,822	787,467	94%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	2,505	2,357	94%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION AVENIDA ROQUE ESPINOZO COLANTONIO YAMAGUCHI	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	1,135,390	1,115,040	1,135,390	1,115,040	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO BORDO IZQUIERDO ENTRE CALLE JUAREZ CALLE ALMADA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	1,377,476	1,377,476	1,377,476	1,377,476	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS CALLE JESUS ALMADA COL.CIUDADES HERMANAS	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	1,038,787	1,032,587	1,038,787	1,032,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE JESUS ALMADA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	1,789,458	1,779,228	1,789,458	1,779,228	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION HABITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	743,239	743,239	743,239	743,239	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,040	3,040	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE CIRCUITO DEL TEMPLO, COMUNIDAD DE LA TUNA.	3-BADRAGUATO	LA TUNA	RURAL	1,027,000	1,027,000	1,027,000	1,027,000	100%	0	0	METROS	510	510	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD SITIO DE ABAJO.	3-BADRAGUATO	SITIO DE ABAJO	RURAL	2,006,223	2,006,223	2,006,223	2,006,223	100%	0	0	METROS	1,000	1,000	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE PRINCIPAL.COMUNIDAD SANTA CRUZ.	3-BADIRAGUATO	SANTA CRUZ	RURAL	596,731	596,731	596,731	596,731	100%	0	0	0 METROS	400	400	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE LA TUNA.	3-BADIRAGUATO	LA TUNA	RURAL	450,383	450,383	450,383	450,383	100%	0	0	0 METROS	220	220	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE CONASUPO COMUNIDAD DE LA TUNA.	3-BADIRAGUATO	LA TUNA	RURAL	228,333	228,333	228,333	228,333	100%	0	0	0 METROS	110	110	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE LA TUNA.	3-BADIRAGUATO	LA TUNA	RURAL	304,633	304,633	304,633	304,633	100%	0	0	0 METROS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CONCRETO CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SOYATTA.	3-BADIRAGUATO	SOYATTA	RURAL	626,860	626,860	626,860	626,860	100%	0	0	0 METROS	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CONCRETO CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TEGORIPA.	3-BADIRAGUATO	TEGORIPA	RURAL	329,736	329,736	329,736	329,736	100%	0	0	0 METROS	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CONCRETO DE CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD SAN ANTONIO DE LA PALMA.	3-BADIRAGUATO	SAN ANTONIO DE LA PALMA	RURAL	312,526	312,526	312,526	312,526	100%	0	0	0 METROS	635	635	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE GASOLINERA COMUNIDAD DE LA TUNA	3-BADIRAGUATO	LA TUNA	RURAL	309,407	309,407	309,407	309,407	100%	0	0	0 METROS	154	154	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA EMPEDRADO CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO COMUNIDAD SITIO DE ABAJO.	3-BADIRAGUATO	SITIO DE ABAJO	RURAL	931,147	931,147	931,147	931,147	100%	0	0	0 METROS	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV.GABRIEL LEYVA SOLANO CABECERA MPAL.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	745,384	745,384	745,384	745,384	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	382	382	100%	ESTA OBRA SE REALIZA POR MEDIO DE CONVENIO. ENTRE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO, EL ESTADO APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% PARA LA EJECUCION DE LA MISMA.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIC. HECTOR R. OLEA CABECERA MPAL.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	127,298	127,298	127,298	127,298	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	65,778	65,778	100%	ESTA OBRA SE REALIZA POR MEDIO DE CONVENIO. ENTRE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO, EL ESTADO APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% PARA LA EJECUCION DE LA MISMA.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS OLIVOS CABECERA MPAL.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	447,000	447,000	447,000	447,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	300	300	100%	ESTA OBRA SE REALIZA POR MEDIO DE CONVENIO. ENTRE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO, EL ESTADO APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% PARA LA EJECUCION DE LA MISMA.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDES C. DIAZ ESPARRAGOZA CABECERA MPAL.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	379,934	379,934	379,934	379,934	100%	0	0	0 METROS	259,498	259,498	100%	ESTA OBRA ES REALIZA POR MEDIO DE CONVENIO. ENTRE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO, EL ESTADO APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% PARA LA EJECUCION DE LA MISMA.
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO SUBIDA PRONUNCIADA SALIDA ARROYO DE LOS PAYAN.	3-BADIRAGUATO	ARROYO DE LOS PAYAN	RURAL	183,500	183,500	183,500	183,500	100%	0	0	0 METROS	120	120	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L" A UN COSTADO DE TIENDA CONASUPO	4-CONCORDIA	SANTA LUCIA	RURAL	328,250	328,250	328,250	328,250	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	511	511	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L" EN CALLE A UN COSTADO GANADERA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	390,273	390,273	390,273	390,273	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	830	830	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L" EN CALLE AL ESTADIO DE BEISBOL	4-CONCORDIA	MALPICA	RURAL	449,433	449,433	449,433	449,433	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	736	736	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L" EN CALLE BENTO JUAREZ	4-CONCORDIA	ZAVALA	RURAL	574,556	574,556	574,556	574,556	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,174	1,174	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L" EN CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA	4-CONCORDIA	TEPUXTA	RURAL	368,939	368,939	368,939	368,939	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	600	600	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L" EN CALLE DE LA ESCUELA TELESUNDARIA	4-CONCORDIA	POTRERILLOS	RURAL	574,189	574,189	574,189	574,189	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	935	935	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L" EN CALLE FRENTE A IGLESIA Y PLAZUELA	4-CONCORDIA	SANTA CATARINA	RURAL	283,293	283,293	283,293	283,293	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	477	477	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L" EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	4-CONCORDIA	MESILLAS	RURAL	463,966	463,966	463,966	463,966	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	796	796	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L" EN CALLE PRCL. DONATO GUERRA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	382,224	382,224	382,224	382,224	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	756	756	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L" EN CALLE RIO PIATLA A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS	4-CONCORDIA	AGUA CALIENTE DE GARATE (AGUA CALIENTE)	RURAL	450,968	450,968	450,968	450,968	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	592	592	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L" EN CALLE RUMBO AL ZOPILOTE	4-CONCORDIA	EL HUAJOTE	RURAL	543,396	543,396	543,396	543,396	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	843	843	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L" EN DE GILBERTO RIVAS	4-CONCORDIA	COPALA	RURAL	407,435	407,435	407,435	407,435	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	756	756	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L" ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y KINDER	4-CONCORDIA	MESILLAS	RURAL	146,238	146,238	146,238	146,238	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	209	209	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L" ENTRE PUENTE Y CARRETERA CONCORDIA-MESILLAS	4-CONCORDIA	MESILLAS	RURAL	99,860	99,860	99,860	99,860	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	175	175	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO Y GUARNICIONES TIPO "L" EN CALLE JUSTO SIERRA	4-CONCORDIA	AGUA CALIENTE DE GARATE (AGUA CALIENTE)	RURAL	592,145	592,145	592,145	592,145	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	871	871	100%	
PAVIMENTACION DE AREAS DE ESTACIONAMIENTO EN TERRENOS ADJUNTOS A CALLE A UN COSTADO DE GANADERIA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	144,981	144,981	144,981	144,981	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	278	278	100%	
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE LA URBANIZACION DE LA COLONIA VALLE DE AMAPAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	2,011,937	2,011,937	2,011,937	638,394	32%	0	0	0 METROS CUADRADOS	12,174	3,850	32%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 5,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN AV. FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE C. DOMINGO RUBI Y C. NIÑOS HEROES	6-CULIACAN	QUILA	URBANO	88,983	88,983	88,983	88,983	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	464	464	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1500 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. FCO. JAVIER MINA ENTRE C. DOMINGO RUBI Y C. NIÑOS HEROES	6-CULIACAN	QUILA	URBANO	75,153	75,153	75,153	37,389	50%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	115	57	50%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1,500 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN AVE. PRIMERA Y CALLE PRIMERA, TRAMO SANALONA-PRIMERA Y AVE. PRIMERA-CUARTA, COL. EL BARRIO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	782,193	782,193	782,193	782,193	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,878	4,878	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 386 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE ABEDUL, TRAMO ARBOLEDAS AMAPA, COL. RAFAEL BUELNA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	220,490	220,490	220,490	220,490	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,366	1,366	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 114 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE AEROLITO, TRAMO CONSTELACIONES Y ECLIPSE, COL. AGUSTINA RAMIREZ	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	362,894	362,894	362,894	362,894	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,222	2,222	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 312 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE ALCAPARRAS, TRAMO ALOE Y TORQUEMADA, COL. LAURELES	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	327,124	327,124	327,124	327,124	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,040	2,040	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 252 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE ANDADOR VIOLETA, TRAMO BRASILES E HIGUERA, COL. BUGAMBILIAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	178,922	178,922	178,922	178,922	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,127	1,127	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 216 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE AQUILES, TRAMO UNIVERSO Y GALAXIA, COL. GRECIA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	185,463	185,463	185,463	185,463	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,136	1,136	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 102 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE AUGURIO, TRAMO BLVD. HORIZONTES Y VOLUNTAD, COL. 4 DE MARZO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	445,800	445,800	445,800	445,800	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,729	2,750	101%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 380 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE AV. 4 NORTE, TRAMO SANALONA Y MIGUEL HIDALGO, COL. EL BARRIO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	155,305	155,305	155,305	155,305	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	962	962	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 36 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE CANDIDO AGUILAR, TRAMO ANCONA Y 20 DE NOVIEMBRE, COL. DIAZ ORDAZ	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	1,115,497	1,115,497	1,115,497	1,115,497	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,760	6,760	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 606 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE CARDENAL, TRAMO 21 DE MARZO Y 22 DE DICIEMBRE, COL. RAFAEL BUELNA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	335,221	335,221	335,221	335,221	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,091	2,091	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 228 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE CEDRO, TRAMO 21 DE MARZO Y 22 DE DICIEMBRE, COL. RAFAEL BUELNA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	447,600	447,600	447,600	447,600	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,781	2,781	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 258 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE CHURBUSCO, TRAMO CDES. HERMANAS Y 5 DE MAYO, COL. 5 DE MAYO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	186,506	186,506	186,506	186,506	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,184	1,184	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA 174 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE CLEOFAS SALOMON, TRAMO REVOLUCION Y COLEGIO MILITAR, COL. EMILIANO ZAPATA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	926,602	926,602	926,602	926,602	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,685	5,685	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 380 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE COSMOS, TRAMO MERCURIO Y CERRADA APOLO, COL. BUENAVISTA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	140,518	140,518	140,518	140,518	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	852	852	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 24 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE CUARTO MENGUANTE, TRAMO DOS Y BLVD. CONSTELACIONES, COL. AGUSTINA RAMIREZ	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	585,117	585,117	585,117	585,117	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,546	3,546	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 210 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ, TRAMO VASCONCELOS Y TORQUEMADA, COL. GPE. VICTORIA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	1,284,357	1,284,357	1,284,357	1,284,357	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7,659	7,659	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 516 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE EUTIMIO B. GOMEZ, TRAMO MANUEL ESTRADA Y TORQUEMADA, COL. GPE. VICTORIA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	655,966	655,966	655,966	655,966	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,025	4,025	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 222 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE EUTIMIO B. GOMEZ, TRAMO TORRES BODET Y GILBERTO OWEN, COL. GPE. VICTORIA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	348,177	348,177	348,177	348,177	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,172	2,172	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 222 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE FILIBERTO L. QUINTERO, TRAMO ESTRADA Y TORQUEMADA, COL. GPE. VICTORIA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	686,006	686,006	686,006	686,006	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,209	4,209	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 354 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE FRANCISCO JAVIER GAXIOLA, TRAMO MANUEL ESTRADA Y TORQUEMADA, COL. GPE. VICTORIA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	687,009	687,009	687,009	687,009	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,215	4,215	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 330 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN, TRAMO MANUEL ESTRADA Y TORQUEMADA, COL. GPE. VICTORIA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	638,027	638,027	638,027	638,027	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,933	3,933	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 336 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE HELIOTROPOS, TRAMO VALERIANA Y GAZMIAS, COL. FLORIDA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	703,514	703,514	703,514	703,514	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,423	4,423	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 672 PERSONAS EN PROMEDIO.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE JOSE MARIA LEYVA, TRAMO BENJAMIN HILL Y FERNANDO CUEN, COL. FERROCARRILERA	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	804,196	804,196	804,196	804,196	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,873	4,873	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 390 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE MANUEL GUTIERREZ, TRAMO RAFAEL MARTINEZ Y NATIVIDAD MACÍAS, COL. FELIPE ANGELES	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	312,787	312,787	312,787	312,787	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,928	1,928	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 294 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO, TRAMO BALBUENA Y CALZ. DE LA LUNA, COL. VILLA SATELITE	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	332,203	330,203	330,203	330,203	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,026	2,026	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 354 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE MARINA NACIONAL TRAMO VALDEZ MONTOYA Y JESUS GARCIA, COL. EMILIANO ZAPATA	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	651,183	651,183	651,183	651,183	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,996	3,996	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 138 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE MINA PANUCO, TRAMO MIGUEL DE LA MADRID Y PATRIOTISMO, COL. LOS LUZACHES	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	252,214	252,214	252,214	252,214	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,563	1,563	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 174 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE PATRIOTISMO, TRAMO NARDO GLADIOLA, COL. REPUBLICA MEXICANA	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	111,021	111,021	111,021	111,021	100%	0	0	METROS CUADRADOS	681	681	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 60 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE PIÑONCITO, TRAMO AREA PRIVADA Y OSA MENOR, COL. CUAUHTEMOC	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	596,454	596,454	596,454	596,454	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,651	3,651	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 300 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE PLAN DE GUADALUPE, TRAMO FRAY JUAN DE TORQUEMADA Y JUAN RULFO, COL. AMISTAD	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	459,890	459,890	459,890	459,890	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,891	2,891	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 450 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE PLAN DE SAN LUIS, TRAMO EJERCITO NACIONAL Y REVOLUCION, COL. EMILIANO ZAPATA	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	591,402	591,402	591,402	591,402	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,629	3,629	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 300 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE PLAN DE TUXTEPEC, TRAMO ESTRADA Y TORQUEMADA, COL. REVOLUCION	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	708,765	708,765	708,765	708,765	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,349	4,349	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 348 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, TRAMO 21 DE MARZO A PATRIOTISMO, COL. LAZARO CARDENAS	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	1,268,236	1,268,236	1,268,236	1,268,236	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,859	7,859	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 732 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE PUERTO DE VERACRUZ, TRAMO MANUEL J. CLOUTHER Y OHUIRA, COL. FRANCISCO VILLA	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	405,854	402,854	402,854	402,854	100%	2,048,889	2,048,889	METROS CUADRADOS	2,441	2,441	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 120 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE REPUBLICA DE CHILE, TRAMO GUATEMALA Y VENEZUELA, COL. HUMAYA	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	543,481	543,481	543,481	543,481	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,293	3,293	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 198 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE REVOLUCION DE AYUTLA, TRAMO REVOLUCION Y TELLO, COL. EMILIANO ZAPATA	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	309,579	309,579	309,579	309,579	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,900	7,900	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 450 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE REY GASPAR, TRAMO MARIANA VALDEZ Y CONCEPCION OCARANZA, COL. 6 DE ENERO	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	583,764	583,764	583,764	583,764	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,574	3,574	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 252 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE SAN ANGEL, TRAMO GIL LEYVA Y CALZADA H. COLEGIO MILITAR, COLONIAS SAN BENITO Y ESTRELLA DE NUEVA GALICIA	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	4,318,952	4,318,952	4,318,952	4,318,952	100%	0	0	METROS CUADRADOS	26,620	26,620	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 348 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE SEGUNDA, TRAMO AV. SEGUNDA Y AV. CUARTA, COL. EL BARRIO	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	351,406	351,406	351,406	351,406	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,166	2,166	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 180 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE SEXENAL, TRAMO GLADIOLAS CARLOS CHAVEZ, COL. REPUBLICA MEXICANA	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	532,014	532,014	532,014	532,014	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,297	3,297	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 282 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE TUSILAGO, TRAMO PENSAMIENTOS E IGNACIO PESQUEIRA, COL. FLORIDA	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	409,715	409,715	409,715	409,715	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,555	2,555	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 156 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE TUSILAGO, TRAMO PENSAMIENTOS Y CALTA, COL. FLORIDA	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	207,001	207,001	207,001	207,001	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,301	1,301	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 270 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE VALDEZ MONTOYA, TRAMO EJERCITO NACIONAL Y CALZADA H. COLEGIO MILITAR, COL. EMILIANO ZAPATA	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	420,600	420,600	420,600	420,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,581	2,581	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 186 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, TRAMO PATRIA Y MANUEL A VILA CAMACHO, COL. LAZARO CARDENAS	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	179,129	179,129	179,129	179,129	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,110	1,110	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 120 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE VERDAL, TRAMO CIRCULO DEL SOL Y AV. 2, COL. CUAUHTEMOC	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	244,746	244,746	244,746	244,746	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,499	1,499	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 192 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE VERDAL, TRAMO CONSTELACIONES Y CIRCULO DEL SOL, COL. CUAUHTEMOC	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	244,746	244,746	244,746	244,746	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,499	1,499	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 216 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE 14 DE ABRIL, TRAMO CDS. HERMANAS Y PRIMERO DE MAYO, COL. 5 DE MAYO	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	166,904	166,904	166,904	166,904	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,049	1,049	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 126 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE 23 DE OCTUBRE, TRAMO 24 DE FEBRERO Y CDS. HERMANAS, COL. 5 DE MAYO	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	188,802	188,802	188,802	188,802	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,170	1,170	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 96 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE 28 DE FEBRERO, TRAMO 18 DE MARZO Y HERRADURA, COL. 5 DE MAYO	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	319,259	319,259	319,259	319,259	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,985	1,985	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 222 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLES PINO, ABEDUL Y 12 DE OCTUBRE, TRAMO ABEDUL Y 21 DE MARZO-ROBLE Y CEDRO-ROBLE Y PINO, COL. RAFAEL BUELNA	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	1,099,539	1,099,539	1,099,539	1,099,539	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,747	6,747	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 426 PERSONAS EN PROMEDIO.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COLONIA EJIDAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	897,416	897,416	897,416	897,416	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	9,247	9,247	100%	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL	8-ELOTA	ELOTA	RURAL	853,368	853,368	853,368	853,368	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,646	1,646	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS	8-ELOTA	BUENAVISTA	RURAL	33,496	33,496	33,496	33,496	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	960	960	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN AV. CHAMIZAL (JOSEFA ORTIZ DE D. Y ANGEL FLORES)	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	55,902	55,902	55,902	55,902	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,430	1,430	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN AV. MIGUEL HIDALGO (GPE. VICTORIA Y CALLE SUR 12)	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	59,687	59,687	59,687	59,687	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,512	1,512	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN CALLE CANTARRANA	8-ELOTA	EL ESPINAL	RURAL	108,972	108,972	108,972	108,972	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,470	1,470	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN CALLE SAUL AGUILAR ENTRE NIÑOS HEROES Y VENUSTIANO CARRANZA	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	39,977	39,977	39,977	39,977	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,310	1,310	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL LAS TINAS	8-ELOTA	LAS TINAS	RURAL	1,204,101	1,204,101	1,204,101	1,204,101	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CHAMIZAL (ANGEL FLORES Y JOSEFA ORTIZ DE D.)	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	589,268	589,268	589,268	589,268	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,430	1,430	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MIGUEL HIDALGO (GPE. VICTORIA Y SUR 12)	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	501,691	501,691	501,691	501,691	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,512	1,512	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CANTARRANA (C. ERASMO Y SIN NOMBRE)	8-ELOTA	EL ESPINAL	RURAL	447,670	447,670	447,670	447,670	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,440	1,440	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALIDA A HIGUERAS DE LOS LOPES (CARRET.INTERNACIONAL Y CALLE TERCERA)	8-ELOTA	EL ESPINAL	RURAL	1,039,954	1,039,954	1,039,954	1,039,954	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,256	1,256	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAUL AGUILAR PICO (AV. NIÑOS HEROES Y VENUSTIANO CARRANZA)	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	694,095	694,095	694,095	694,095	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,310	1,310	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. VENUSTIANO CARRANZA (SUR 18 Y BLVD. RENATO VEGA)	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	1,505,764	1,505,764	1,505,764	1,505,764	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,706	2,706	100%	
PROGRAMA URBANIZACION MUNICIPAL	8-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	4,031,398	4,031,398	4,031,398	4,031,398	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10,511	10,511	100%	EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON ESTAS OBRAS DENTRO DE ESTE PROGRAMA: - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINAMIENTO DE CALLE DE LA SECUNDARIA DESDE LA CALLE PRINCIPAL HASTA LA ESC. SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO DE LA CAMPANA,ESCUINAPA,SIN. - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE RAFAEL BUELNA Y ALVARO OBREGON EN LA SINDICATURA DE PALMILLA,ESCUINAPA,SIN. - PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PROL. 9 DE MAYO ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y AV. MA. DE LOS ANGELES POLANCO EN ESCUINAPA,SIN. ESTA OBRA TIENE RETENCION 2000 CMIC Y 3% DE SUPERVISION POR LA CANTIDAD DE \$ 474.13 SON. ( CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 13/100 M.N. ). - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DE ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA,SIN.
AMPLIACION															
AMPLIACION DE 270 M DE RED ENERGIA ELECTRICA Y 2 TRANSFORMADOR	1-AHOME	ÁGUILA AZTECA	RURAL	274,856	274,856	274,856	274,856	100%	0	0	0 METROS	270	270	100%	SE AMPLIARON DE RED DE ENERGIA ELECTRICA UN TOTAL DE 270 M Y SE BENEFICIARON A 135 PERSONAS
AMPLIACION DE ADOQUIN PARA BANQUETAS Y PAVIMENTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN PIAXTLA DE ABAJO	16-SAN IGNACIO	PIAXTLA DE ABAJO	RURAL	746,500	746,500	74,650	744,725	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO	50	50	100%	
AMPLIACION DEL EMPEDRADO DE LA CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE CABAZAN	16-SAN IGNACIO	CABAZAN	RURAL	202,466	202,466	202,466	182,287	90%	0	0	M2 ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO	572	515	90%	
EMPEDRADO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LABOR	16-SAN IGNACIO	LA LABOR	RURAL	528,465	528,465	528,465	511,557	97%	0	0	M2 ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO	1,385	1,341	97%	PERSONAS BENEFICIADAS 457
EMPEDRADO Y GUARNICIONES Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CIRCUITO EN SAN JAVIER	16-SAN IGNACIO	SAN JAVIER	RURAL	271,179	271,179	271,179	246,887	91%	0	0	M2 ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO	493	449	91%	
AMPLIACION DE LA AVENIDA CLOUTHIER TRAMO AV. ALVARO OBREGON Y LIBRAMIENTO JUAREZ (OBRA ADICIONAL)	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	0	0	0 METROS	2,000	2,000	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 10,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
REHABILITACION															
067ALCP98.- REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LAZARO CARDENAS Y BLVD. FRANCISCO LABASTIDA	16-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	50,342	50,342	50,342	49,764	99%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	78	78	100%	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LAZARO CARDENAS Y BLVD. FRANCISCO LABASTIDA EN CRUCE DEL COLECTOR PLUVIAL EN 78.2 M² EN ESTA CIUDAD. OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE
REHABILITACION DE CALLES (REVESTIMIENTO)	17-SINALOA	GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ	URBANO	348,919	348,919	348,919	348,919	100%	0	0	0 METROS	5,960	5,960	100%	
REHABILITACION DE CALLES (REVESTIMIENTO)	17-SINALOA	LLANO GRANDE	RURAL	399,418	399,418	399,418	399,418	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACIÓN DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA	17-SINALOA	GENARO ESTRADA	URBANO	231,304	231,304	231,304	231,304	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1,240	1,240	100%	LAS UNIDADES SON EN METROS LINEALES
REVESTIMIENTO DE CALLE Y ACOTAMIENTO Y/O ACCESO A COMUNIDAD	2-ANGOSTURA	DAMASO CARDENAS	RURAL	160,051	147,499	160,051	147,499	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7,350	7,350	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES	2-ANGOSTURA	LAS TUNAS	RURAL	36,896	34,195	36,896	34,195	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,830	4,830	100%	
REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) DE LA CABECERA MUNICIPAL	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	
REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN SUBIDA EN BUENA VISTA	8-ELOTA	BUENAVISTA	RURAL	505,697	505,697	505,697	505,697	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	960	960	100%	
PASOS VEHICULARES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL A LA COMUNIDAD DE CACALOTITA	15-SALVADOR ALVARADO	CACALOTITA	RURAL	116,736	116,736	116,736	116,736	100%	0	0	0 METROS LINEALES	69	69	100%	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) \$ 350,208.40 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 469,944.53 LA DIFERENCIA SERA CON RECURSOS DEL FONDO III OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO EN CALLE 3 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CALLE SAGITARIO Y 10 DE SEPTIEMBRE, COL. 16 DE SEPTIEMBRE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	371,712	371,712	371,712	371,712	100%	0	0	0 METROS LINEALES	8	8	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1500 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CANAL PRINCIPAL ROSALES	6-CULIACÁN	EL ALTO DE CULIACANCITO	RURAL	1,276,909	1,276,909	1,276,909	512,839	40%	0	0	0 METROS LINEALES	204	82	40%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1500 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN TRAMO MAXIPISTA-TANQUES	8-ELOTA	TANQUES	RURAL	828,667	828,667	828,667	828,667	100%	0	0	0 METROS LINEALES	2,100	2,100	100%	
CONSTRUCCION DE TRES VADOS TIPO ENTRADA DE AGUA	8-ELOTA	26 DE ENERO	RURAL	99,456	99,456	99,456	99,456	100%	0	0	0 METROS LINEALES	237	237	100%	
CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINO CELESTINO-TAYOLITITA	8-ELOTA	CELESTINO GAZCA VILLASEÑOR	RURAL	357,918	357,918	357,918	357,918	100%	0	0	0 METROS LINEALES	288	288	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTR. PUENTE PEA. (CT) E. TAXTES	10-EL FUERTE	TASTES VIEJOS (LA CUERA)	RURAL	11,398	11,398	11,398	11,398	100%	0	0	0 METROS LINEALES	28	28	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA BRECHA	11-GUASAVE	LA BRECHA	RURAL	535,293	535,293	535,293	535,293	100%	0	0	0 METROS LINEALES	513	513	100%	513.36 ML DE GUARNICION Y 965.88 M2 DE BANQUETA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LEON FONSECA	11-GUASAVE	LEON FONSECA (ESTACION VERDURA)	URBANO	531,434	531,434	531,434	531,434	100%	0	0	0 METROS LINEALES	500	500	100%	500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NIO	11-GUASAVE	NIO	URBANO	536,159	536,159	536,159	536,159	100%	0	0	0 METROS LINEALES	399	399	100%	399.10 ML DE GUARNICION Y 1,169.65 ML DE BANQUETA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN RAFAEL	11-GUASAVE	SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS)	RURAL	524,034	524,034	524,034	524,034	100%	0	0	0 METROS LINEALES	539	539	100%	538.70 ML DE GUARNICION Y 972 M2 DE BANQUETA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA TRINIDAD	11-GUASAVE	LA TRINIDAD	URBANO	528,875	528,875	528,875	528,875	100%	0	0	0 METROS LINEALES	500	500	100%	500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BURRION	11-GUASAVE	EL BURRION	URBANO	535,824	535,824	535,824	535,824	100%	0	0	0 METROS LINEALES	523	523	100%	523 ML DE GUARNICION Y 979.96 M2 DE BANQUETA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BAMOA	11-GUASAVE	BAMOA	URBANO	515,199	515,199	515,199	515,199	100%	0	0	0 METROS LINEALES	500	500	100%	500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETA
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	18-NAVOLATO	LA CURVA (LA CURVA DE SAN PEDRO)	RURAL	495,494	495,494	495,494	495,494	100%	0	0	0 METROS LINEALES	140	140	100%	
CONSTRUCCION PUENTE - ALCANTARILLA.	3-BADIRAGUATO	LOS MAPACHES	RURAL	2,155,151	2,155,151	2,155,151	2,155,151	100%	0	0	0 METROS LINEALES	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL METALICO SOBRE ARROYO EN CALLE MIGUEL HIDALGO JUNTO A J.N. MARIA HERNANDEZ OCHOA, COL. EL BARRIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	29,526	29,526	29,526	29,526	100%	0	0	0 METROS LINEALES	8	8	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1000 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	8-ELOTA	LAS TINAS	RURAL	215,941	215,941	215,941	215,941	100%	0	0	0 METROS LINEALES	120	120	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	8-ELOTA	LOS LEONES	RURAL	117,820	117,820	117,820	117,820	100%	0	0	0 METROS LINEALES	255	255	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA BOSCO-SO-TANQUES	8-ELOTA	BOSCO SO	RURAL	291,893	291,893	291,893	291,893	100%	0	0	0 METROS LINEALES	42	42	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	420,127	420,127	420,127	420,127	100%	0	0	0 METROS LINEALES	82	82	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO ARROYO CARRETERA INTERNACIONAL	8-ELOTA	LOS MECATES	RURAL	837,748	837,748	837,748	837,748	100%	0	0	0 METROS LINEALES	428	428	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTES VADOS	8-ELOTA	RINCÓN DE IBOÑIA	RURAL	213,773	213,773	213,773	213,773	100%	0	0	0 METROS LINEALES	135	135	100%	
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PUENTE EN ARROYO LIMONCITO-BENITO JUAREZ	8-ELOTA	BENITO JUAREZ	RURAL	547,283	547,283	547,283	547,283	100%	0	0	0 METROS LINEALES	3,000	3,000	100%	
REHABILITACION RECONSTRUCCION DE PUENTE VADO SOBRE ARROYO A UN COSTADO DE CARCAMO BOMBEO EN COLONIA EL PUENTITO	8-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	109,480	109,480	109,480	109,480	100%	0	0	0 METROS LINEALES	6	6	100%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESTACION BAMOA	11-GUASAVE	ESTACION BAMOA (CAMPO WILSON)	URBANO	531,150	531,150	531,150	531,150	100%	0	0	0 METRO LINEAL	500	500	100%	500 ML DE BANQUETA Y 1000 M2 DE GUARNICION
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN RUIZ CORTINES	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	URBANO	535,869	535,869	535,869	535,869	100%	0	0	0 METRO LINEAL	500	500	100%	545.12 ML DE BANQUETA Y 970.63 M2 DE GUARNICION
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TAMAZULA	11-GUASAVE	TAMAZULA	URBANO	527,388	527,388	527,388	527,388	100%	0	0	0 METRO LINEAL	497	497	100%	497.17 ML DE BANQUETA Y 1000 M2 DE GUARNICION
AMP. DE LA OBRA DE PAV. DE LA CALLE PRIV. ACAPULCO ENTRE CJOJ. ENSENADA Y FINAL DE CALLE COL. FCO. SOLIS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,143	1,143	1,143	1,143	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
AMP. DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ALTATA ENTRE BAHIA KINO Y TOPE COL. CASA REDONDA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	349,346	143,753	349,346	143,753	100%	0	0	0 OBRA	1	0	42%	
AMPLIACION DE LA OBRA DE PAV. DE LA CALLE 16 DE SEP. ENTRE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLEJON SANTIAGO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	5,152	5,152	5,152	5,152	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
AMPLIACION DE LA OBRA DE PAV. DE LA CALLE TAMARINDO ENTRE AV. PINOS Y CIRUELOS COL. EMILIANO ZAPATA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	162	162	162	162	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
AMPLIACION DE LA OBRA DE PAV. EN CALLE MARGARITA ENTRE AV. JACARANDAS Y AV. BUGAMBILIA COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	4,831	4,831	4,831	4,831	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
BARDA PERIMETRAL EN E.P. RAFAEL BUELNA POB. VILLA UNION	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	902,379	315,706	902,379	315,706	100%	0	0	0 METRO LINEAL	305	107	35%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE 35 PORCIENTO
CANCHA DE USUS MULTIPLES EN EL CONCHI	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	444,986	155,018	444,986	155,018	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONST. DE PLAZOLETA POB. LOS LLANITOS	12-MAZATLÁN	LOS LLANITOS	RURAL	197,187	193,580	197,187	193,580	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	200	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$3,607.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA FED. NO. 2 FRACC. VILLA GALAXIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	317,985	309,051	317,985	309,051	100%	0	0	0 OBRA	1	1	95%	
CONSTRUCCION EN ACCESO PRINCIPAL EN FRACC. RINCÓN DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	551,922	551,922	551,922	551,922	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
ELECTRIFICACION EN CALLE SAN FELIPE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	162,313	162,313	162,313	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA FUE APROBADA CON RECURSO GENERADO DE ECONOMIAS EN LAS OBRAS DEL FAISM CAPTURADAS EN LOS PRIMEROS TRIMESTRES
EMPEDRADO CON ADOQUIN EN CALLE VERANOS POB. VERANOS	12-MAZATLÁN	VERANOS	RURAL	355,039	355,039	355,039	355,039	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
OBRA DE AMPLIACION PARA LA PAV. DE LA CALLE JALISCO ENTRE COLIMA Y CALLE CONSTITUYENTES COL. 20 DE NOV.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	20,560	20,560	20,560	20,560	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
PAV. DE LA CALLE MOCHIS ENTRE COSTA RICA Y ARROYO COL. AMP. 20 DE NOV.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	208,241	208,241	208,241	208,241	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAV. EN CALLE ISLA CALACA ENTRE ISLA GALAPAGOS EN ISLA GUADALUPE COL. LUIS ECHEVERRIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	228,596	228,596	228,596	228,596	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
PAVIMENTACION DE LA CALLE 3RA ENTRE PRIVADA DEL FARO Y FCO. MONTES DE OCA COL. CONSTITUCION	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	194,920	174,026	194,920	174,026	100%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE BATALLA DE TIERRA BLANCA ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y PLAN COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	204,000	98,239	204,000	98,239	100%	0	0	0	OBRA	1	0	49%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE FELIPE VALLE ENTRE RODOLFO T. LOAIZA Y CIRCUNVALACION COL. EL VENADILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	176,054	176,054	176,054	176,054	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
PAVIMENTACION DE LA CALLE MERCURIO ENTRE PRINCIPAL Y TOPE COL. OBRERA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	273,812	100,319	273,812	100,319	100%	0	0	0	OBRA	1	0	37%	ESTAV OBRA TIENE UN 97 PORCIENTO DE AVANCE FISICO FINANCIERO
PAVIMENTACION DE LA CALLE V. LOMBARDO TOLEDANO ENTRE ALVARO OBREGON Y P. OROZCO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	558,552	236,547	558,552	236,547	100%	0	0	0	OBRA	1	0	43%	
PAVIMENTACION EN CALLE ISLA DEL CARMEN ENTRE CALLE ISLA VENADOS E ISLA DEL BOSQUE COL. LUIS ECHEVERRIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	193,800	75,369	193,800	75,369	100%	0	0	0	OBRA	1	0	39%	
CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE CAITIME	15-SALVADOR ALVARADO	CAITIME	RURAL	44,724	44,724	44,724	44,724	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	ESTA OBRA TENDRA UN COSTO TOTAL DE \$ 178,895.35 CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) LA APORTACION DE \$1345,171.51 Y \$ 44,724.00 CON RECURSOS DEL FONDO III. OBRA TERMINADA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALV. TORRES QUINTERO ENTRE LABASTIDA Y JOSE MA. VIGIL	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	5,265,718	5,265,718	5,265,718	5,265,718	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,735	1,735	100%	SE REALIZARAN 3 OBRAS OBRAS DE PAVIMENTACION CON UNA INVERSION TOTAL DE \$ 20,000,000.00 DONDE EL ESTADO APORTARA LA CANTIDAD DE 11,000,000.00 EL MPIO. GASTO CORRIENTE \$ 3,734,282 Y CON RECURSOS DEL FONDO III \$ 5,265,718.00 LAS OBRAS QUE SE REALIZARAN SON: CALLE SALVADOR TORRES QUINTERO ENTRE LABASTIDA Y JOSE MARIA VIGIL, AV. JAVIER MINA ENTRE JESUS RODRIGUEZ Y SANCHEZ TABOADA Y CALLE SAMUEL M. GIL ENTRE LABASTIDA E IGNACIO RAMIREZ OBRAS TERMINADAS
003ALCP08 - APORTACION PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA HABITAT 2009	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	707,214	707,214	707,214	707,214	100%	0	0	0	OBRA	3	3	100%	EL MONTO TOTAL DEL PROGRAMA HABITAT PARA EL EJERCICIO 2009 ES DE \$ 4589,632.00 EL MUNICIPIO APORTARA CON RECURSOS DEL FONDO III LA CANTIDAD DE \$ 707,214.00 SE REALIZARAN 3 OBRAS DE: AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OBRA TERMINADA, CONSTRUCCION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA OBRA TERMINADA Y PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 150 M.L. OBRAS TERMINADAS AL 100%
006ALCP08 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JON COSALA ENTRE BLVD. ROSALES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	547,017	547,017	547,017	543,878	99%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	279	279	100%	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON COSALA ENTRE BOULEVARD ROSALES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD. OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO CARRETERA SINALOA DE LEYVA - EL VERANITO	17-SINALOA	EL VERANITO	RURAL	595,117	595,117	595,117	595,117	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CAMINO MAQUIPO EL COYOTE	17-SINALOA	EL COYOTE	RURAL	2,577,150	2,577,150	2,577,150	2,577,150	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EN SECTOR IGLESIA	17-SINALOA	SANTIAGO DE OCORCONI	RURAL	1,070,052	1,070,052	1,070,052	1,070,052	100%	0	0	0	METRO LINEAL	172	172	100%	
ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO,SINALOA.	3-BADIRAGUATO	SAN JOSE DEL LLANO	RURAL	269,599	269,599	269,599	269,599	100%	0	0	0	LUMINARIA	90	90	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE VADO COMUNIDAD MAJADA DE ARRIBA.	3-BADIRAGUATO	LA MAJADA DE ARRIBA	RURAL	310,612	310,612	310,612	310,612	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	292	292	100%	
ENCAJONAMIENTO DE ARROYO ATRAS DEL TALLER MECANICO DEL H. AYUNTAMIENTO CABECERA MPAL.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	94,042	94,042	94,042	94,042	100%	0	0	0 METRO LINEAL	65	65	100%	
APORTACION EN CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN ENTROQUE A EL VERDE	4-CONCORDIA	EL VERDE	RURAL	640,197	640,197	640,197	640,197	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. JOSE VASCONCELOS ENTRE AV. REVOLUCION Y AV EJERCITO NACIONAL	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	417,161	417,161	417,161	417,161	100%	0	0	0 LUMINARIA	17	17	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 350 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE BASES EN VALIDADES DE LA URBANIZACION DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE AMAPAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	1,386,379	1,386,379	1,386,379	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	12,575	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 5,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE PRELIMINARES EN TERRACERIAS DE VIALIDADES DE LA COLONIA VALLE DE AMAPAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	657,920	657,920	657,920	657,920	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	27,803	27,803	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 5,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ILUMINACION EN AREAS COMUNES, EN LA SECCION "A", DE LA COLONIA CAÑADAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	433,881	433,881	433,881	433,881	100%	0	0	0 LUMINARIA	32	32	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1,280 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN ANDADORES, DE LA URBANIZACION DE LA COLONIA VALLE DE AMAPAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	1,279,333	1,279,333	1,279,333	438,212	34%	0	0	0 METROS CUADRADOS	12,850	4,400	34%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 5,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA BICENTENARIO	6-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	676,938	676,938	676,938	0	0%	0	0	0 LUMINARIA	61	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1075 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO Y TELEFONIA (ETAPA 1), COL. VALLE DE AMAPAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	824,432	824,432	824,432	208,614	25%	0	0	0 LUMINARIA	45	12	27%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 5,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE AREAS COMUNES, EN SECCION "C" DE LA COLONIA CAÑADAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	455,902	455,902	455,902	434,538	95%	0	0	0 LUMINARIA	27	26	96%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1,080 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN AREAS COMUNES, EN LA SECCION "B", DE LA COLONIA CAÑADAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	398,172	398,172	398,172	376,922	95%	0	0	0 LUMINARIA	24	22	92%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 860 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN AREAS COMUNES, EN LA SECCION "D", DE LA COLONIA CAÑADAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	455,087	455,087	455,087	434,020	95%	0	0	0 LUMINARIA	25	24	96%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
REVESTIMIENTO DE ARROYO BUENOS AIRES, SOBRE ESCUELA FLORES MAGON, DESDE AVE. ALVARO OBREGON A BLVD. MANUEL CLOUTHIER ENTRE CERRO BAYMENA Y CERRO DE LA CRUZ	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	1,979,312	1,979,312	1,979,312	640,008	32%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,960	960	32%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1500 PERSONAS EN PROMEDIO.
RIEGO DE IMPREGNACION EN ESTACIONAMIENTO Y VIALIDADES DE LA URBANIZACION DE LA COLONIA VALLE DE AMAPAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	689,697	689,697	689,697	236,285	34%	0	0	0 METROS CUADRADOS	46,280	16,000	35%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 5,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA PLAZA GABRIEL LEYVA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	23,868	23,868	23,868	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 200 PERSONAS EN PROMEDIO.
<b>ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES</b>															
ALUMBRADO PÚBLICO															
CONSTRUCCION															
ELECTRIFICACION DE LA CALLE COLIBRI ENTRE CALANDRIA Y GARDENIA COL VALLE DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	30,083	30,083	30,083	30,083	100%	0	0	0 LUMINARIA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
ELECTRIFICACION EN CALLE ARCOIRIS COL. UNIVERSO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	179,230	179,230	179,230	0	0%	0	0	0 LUMINARIA	1	0	0%	ESTA OBRA FUE APROBRADA CON RECURSO GENERADO DE ECONOMIAS EN LAS OBRAS DEL FAISM CAPTURADAS EN LOS PRIMEROS TRIMESTRES
ELECTRIFICACION EN CALLE EJIDO CHAMETLA EN VALLES DEL EJIDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	106,087	104,570	106,087	104,570	100%	0	0	0 LUMINARIA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$1,517.00, Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
ELECTRIFICACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FCO. I. MADERO Y 21 DE MARZO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	50,803	50,803	50,803	0	0%	0	0	0 LUMINARIA	1	0	0%	ESTA OBRA FUE APROBRADA CON RECURSO GENERADO DE ECONOMIAS EN LAS OBRAS DEL FAISM CAPTURADAS EN LOS PRIMEROS TRIMESTRES
ELECTRIFICACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN VILLA UNION	12-MAZATLÁN	VILLA UNION	URBANO	34,157	34,157	34,157	34,157	100%	0	0	0 LUMINARIA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
ELECTRIFICACION EN CALLE TABLON 1 COL. VALLES DEL EJIDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	157,051	157,051	157,051	0	0%	0	0	0 LUMINARIA	1	0	0%	ESTA OBRA ESTA APROBADA CON RECURSOS DE ECONOMIAS DEL FAISM

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ELECTRIFICACION EN CALLE VILLA UNION COL. VALLES DEL EJIDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	20,234	20,234	20,234	0	0%	0	0	LUMINARIA	1	0	0%	ESTA OBRA FUE APROBADA CON RECURSOS DEL FAISM QUE RESULTARON DE LAS ECONOMIAS DE LAS OBRAS CAPTURADAS EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES
ELECTRIFICACION EN CALLE 5 DE MAYO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	22,130	22,130	22,130	0	0%	0	0	LUMINARIA	1	0	0%	ESTA OBRA FUE APROBADA POR LOS RECURSOS QUE RESULTARON DE LAS ECONOMIAS DE LAS OBRAS DE FAISM , CAPTURADAS EN LOS PRIMEROS TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2009
ELECTRIFICACION EN E.P. RAFAEL LIZARRAGA FRACC.MISSI	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	139,380	139,380	139,380	0	0%	0	0	LUMINARIA	1	0	0%	ESTA OBRA FUE APROBADA CON RECURSO GENERADO DE ECONOMIAS EN LAS OBRAS DEL FAISM CAPTURADAS EN LOS PRIMEROS TRIMESTRES
INSTALACION DE 2 POSTES EN CALLE DIANA LAURA COL. VALLES DEL EJIDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	47,007	47,007	47,007	47,007	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
LINEA ELECTRICA CALLE RENATO VEGA EN COL. FELIPE ANGELES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	202,677	100,000	202,677	100,000	100%	0	0	LUMINARIA	1	0	49%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ACABA DE AUTORIZAR CON LAS ECONOMIAS GENERADAS DE OBRAS DEL FAISM Y TIENE UN AVANCE FISICO DE 49 PORCIENTO
LINEA ELECTRICA EN CALLE FCO. I. MADERO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	330,171	330,171	330,171	0	0%	0	0	LUMINARIA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE ILUMINACION EN ENTRONQUE DE CARRETERA A MESILLAS ENTRE CARRETERA MAZATLAN-DURANGO Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	900	900	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN TRAMO CHIRIMOLE	8-ELOTA	CASAS NUEVAS	RURAL	156,741	156,741	156,741	156,741	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	5,100	5,100	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BURRION	11-GUASAVE	EL BURRION	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	LUMINARIA	100	100	100%	
ALUMBRADO PUBLICO EN TAMAZULA	11-GUASAVE	TAMAZULA	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	LUMINARIA	100	100	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALCALDIA CENTRAL	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	LUMINARIA	200	200	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN BAMOA	11-GUASAVE	BAMOA	URBANO	127,500	127,500	127,500	127,500	100%	0	0	LUMINARIA	98	98	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN BENITO JUAREZ	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUAREZ)	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	LUMINARIA	100	100	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN JUAN JOSE RIOS	11-GUASAVE	JUAN JOSE RIOS	URBANO	130,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	LUMINARIA	100	100	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA BRECHA	11-GUASAVE	LA BRECHA	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	LUMINARIA	100	100	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN NIO	11-GUASAVE	NIO	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	LUMINARIA	100	100	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN RUIZ CORTINES	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	LUMINARIA	100	100	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN RAFAEL	11-GUASAVE	SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DAVALOS)	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	LUMINARIA	100	100	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TAMAZULA	11-GUASAVE	TAMAZULA	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	LUMINARIA	100	100	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA TRINIDAD	11-GUASAVE	LA TRINIDAD	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	LUMINARIA	100	100	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LEON FONSECA	11-GUASAVE	LEON FONSECA (ESTACION VERDURA)	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	LUMINARIA	100	100	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTACION BAMOA	11-GUASAVE	ESTACION BAMOA (CAMPO WILSON)	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	LUMINARIA	100	100	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
LÍNEA ELÉCTRICA SECUNDARIA EN CALLEJON DONA CHONITA, POB. ISLA DE LA PIEDRA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	21,785	20,230	21,785	20,230	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMÍA DE \$1,655.00 Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
LÍNEA ELÉCTRICA SECUNDARIA EN POBLADO DE MIRAVALLÉS	12-MAZATLÁN	MIRAVALLÉS	RURAL	34,283	32,951	34,283	32,951	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMÍA DE \$3132.00
SUMINISTRO DE 1,500 LUMINARIAS VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 100 WATTS (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN)	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	LUMINARIA	1,500	1,500	100%	LAS 1500 LAMPARAS CORRESPONDEN A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	290,991	290,991	290,991	290,991	100%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	211	211	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS	8-ELOTA	FRUCTUOSO NÚÑEZ CAMPAÑA (EL PERICAL)	RURAL	123,603	123,603	123,603	123,603	100%	0	0	LUMINARIA	50	50	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	122,602	122,602	122,602	122,602	100%	0	0	LUMINARIA	50	50	100%	
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA SOLAR NO CONVENCIONAL COMUNIDAD PUERTO DE LA ESPERANZA.	3-BADIRAGUATO	PUERTO DE LA ESPERANZA	RURAL	103,200	103,200	103,200	103,200	100%	0	0	PLANTA	8	8	100%	
RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD 27 DE NOVIEMBRE	15-SALVADOR ALVARADO	COLONIA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE	RURAL	43,457	43,457	43,457	43,457	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 173,829.88 CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) POR LA CANTIDAD DE \$ 130,372.28 Y LA DIFERENCIA CON RECURSOS DEL FONDO III. OBRA TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL GUAYABO	16-SAN IGNACIO	EL GUAYABO	RURAL	178,076	178,076	178,076	178,076	100%	0	0	POSTE	18	18	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRONQUE LA BAJADA A EL GUAYABO	16-SAN IGNACIO	EL GUAYABO	RURAL	398,629	398,629	398,629	214,286	54%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	4,840	2,604	54%	
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRONQUE LA CUÑA A LA BAJADA	16-SAN IGNACIO	LA BAJADA	RURAL	399,522	399,522	399,522	214,286	54%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	4,780	2,562	54%	
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRONQUE VADO HONDO A LA CUÑA	16-SAN IGNACIO	VADO HONDO	RURAL	419,977	419,977	419,977	259,296	62%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	4,705	2,903	62%	
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA GUILLAPA A ENTRONQUE ARROYO DE LOS CHINACATES	16-SAN IGNACIO	GUILLAPA	RURAL	422,889	422,889	422,889	214,286	51%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	5,150	2,611	51%	
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ARROYO DE LOS CHINACATES ENTRONQUE A AJOYA	16-SAN IGNACIO	AJOYA	RURAL	424,330	424,330	424,330	214,286	50%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	4,865	2,517	50%	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR PANTEON EN SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	474,708	474,708	474,708	474,708	100%	0	0	POSTE	50	50	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE GUILLAPA	16-SAN IGNACIO	GUILLAPA	RURAL	205,485	205,485	205,485	205,485	100%	0	0	POSTE	22	22	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DESDE CACALOTAN A EL PLATANITO	17-SINALOA	EL PLATANITO	RURAL	222,152	222,152	222,152	222,152	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DESDE EL COCHI - EL GUAMUCHIL	17-SINALOA	EL GUAMUCHIL	RURAL	125,796	125,796	125,796	125,796	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DESDE EL JUNCO AL COCHI	17-SINALOA	EL COCHI	RURAL	185,671	185,671	185,671	185,671	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	17-SINALOA	CACALOTAN	RURAL	156,111	156,111	156,111	156,111	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	17-SINALOA	EL COCHI	RURAL	85,894	85,894	85,894	85,894	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	17-SINALOA	EL GUAMUCHIL	RURAL	14,058	14,058	14,058	14,058	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SEGUNDA ETAPA)	17-SINALOA	LOS LAURELES	RURAL	612,796	612,796	612,796	612,796	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
LÍNEA DE CONDUCCIÓN LA ESTANCIA SAN JOSE DE GRACIA (PRIMERA ETAPA LA ESTANCIA - SANTA MAGDALENA) Y RED DE DISTRIBUCIÓN SANTA MAGDALENA	17-SINALOA	SANTA MAGDALENA	RURAL	1,965,151	1,965,151	1,965,151	1,965,151	100%	0	0	POSTE	255	255	100%	
CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNIDAD CORTIJO DE GUATENIPA.	3-BADIRAGUATO	CORTIJO DE GUATENIPA (LOS CORTIJO)	RURAL	89,745	89,745	89,745	89,745	100%	0	0	POSTE	53	53	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION (ETAPA 1), EN COL. VALLE DE AMAPAS	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	1,614,811	1,614,811	1,614,811	555,267	34%	0	0	0	COLONIA	1	0	34%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 5,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COLONIA BICENTENARIO	8-CULIACÁN	ELDORADO	URBANO	1,429,270	1,429,270	1,429,270	0	0%	0	0	0	COLONIA	1	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1,075 PERSONAS EN PROMEDIO
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CORRAL QUEMADO	7-CHOIX	EL CORRAL QUEMADO	RURAL	207,499	207,499	207,499	207,499	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CHAVIRA	7-CHOIX	CHAVIRA	RURAL	178,857	178,857	178,857	178,857	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PICACHOS	7-CHOIX	LOS PICACHOS	RURAL	252,100	252,100	252,100	252,100	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CORRAL QUEMADO	7-CHOIX	EL CORRAL QUEMADO	RURAL	281,144	281,144	281,144	281,144	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CHAVIRA	7-CHOIX	CHAVIRA	RURAL	188,298	188,298	188,298	188,298	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION																
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. LOS LAURELES	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	48,462	48,462	48,462	48,462	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R	1	1	100%	SE INSTALO UN TRANSFORMADOR EN LA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA Y SE BENEFICIARON A 20 PERSONAS
AMPLIACION DE RED ELECTRICA E INSTALACION DE 16 POSTES, COLONIA FERRUSQUILLA	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	1,005,690	1,005,690	1,005,690	1,005,690	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	685	685	100%	SE AMPLIARON UN TOTAL DE 685 M.L DE RED DE ELECTRIFICACION Y 15 POSTES DE CONCRETO Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 750 HABITANTES.
AMPLIACION DE 100 M DE RED ELECTRICA PRIMARIA Y UN TRANSFORMADOR	1-AHOME	LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	RURAL	175,457	175,457	175,457	175,457	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	100	100	100%	OBRA DE AMPLIACION DE 100 M.L DE RED ELECTRICA Y UN TRANSFORMADOR CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON UN TOTAL DE 60 HABITANTES Y LA OBRA SE REALIZO AL 100 %
AMPLIACION DE 110 M. DE RED ELECTRICA Y 2 POSTES UN TRANSFORMADOR	1-AHOME	LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	RURAL	143,330	143,330	143,330	143,330	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	110	110	100%	CON ESTA OBRA DE AMPLIACION DE 110 M.L SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 40 HABITANTES Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
AMPLIACION DE 118 M. RED ELECTRICA 4 POSTES Y UN TRANSFORMADOR	1-AHOME	MACAPULE	RURAL	137,419	137,419	137,419	137,419	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	118	118	100%	CON LA AMPLIACION DE 118 M. DE RED ELECTRICA SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 65 HABITANTES Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
AMPLIACION DE 120 M RED ELECTRICA Y 1 TRANSFORMADOR POBLADO LAS QUINTAS	1-AHOME	LA QUINTA	RURAL	95,168	95,168	95,168	95,168	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	120	120	100%	SE AMPLIARON 120 M DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BENEFICIANDO A 30 PERSONAS.
AMPLIACION DE 142 METROS DE RED ELECTRICA LINEA SECUNDARIA E INST. DE 3 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR	1-AHOME	SAN JOSÉ DE AHOME	RURAL	141,199	141,199	141,199	141,199	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	142	142	100%	SE AMPLIARON UN TOTAL DE 142 M.L DE RED ELECTRICA Y SE INSTALARON 3 POSTES Y UN TRANSFORMADOR, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 35 HABITANTES, LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
AMPLIACION DE 156 M DE RED ENERGIA ELECTRICA EN LINEA PRIMARIA.	1-AHOME	LAZARO CARDENAS (MUELLECTO)	RURAL	213,204	213,204	213,204	213,204	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0	0	0%	SE AMPLIARON 416 M.L DE RED ELECTRICA BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 65 HABITANTES
AMPLIACION DE 158 M.L DE RED ELECTRICA Y UN TRANSFORMADOR	1-AHOME	CACHOANA	RURAL	125,949	125,949	125,949	125,949	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	158	158	100%	AMPLIACION DE 158 M DE RED ENERGIA ELECTRICA BENEFICIANDO A 25 PERSONAS
AMPLIACION DE 174 M DE RED ELECTRICA EJIDO AGUILA AZTECA	1-AHOME	AGUILA AZTECA	RURAL	367,117	367,117	367,117	367,117	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	174	174	100%	SE AMPLIARON 174 M.L DE ENERGIA ELECTRICA Y SE BENEFICIARON A 105 PERSONAS.
AMPLIACION DE 32 M DE RED ELECTRIFICACION 4 POSTES Y UN TRANSFORMADOR	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	154,517	154,517	154,517	154,517	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	32	32	100%	CON LA AMPLIACION DE 32 M DE RED DE ELECTRIFICACION Y UN TRANSFORMADOR SE BENEFICIARON UN TOTAL DE 50 HABITANTES.
AMPLIACION DE 430 M DE RED ELECTRICA EN LINEA PRIMARIA EN NUEVO SAN MIGUEL	1-AHOME	NUEVO SAN MIGUEL	URBANO	841,937	841,937	841,937	841,937	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	430	430	100%	SE AMPLIARON 430 M DE RED ELECTRICA EN EL NUEVO SAN MIGUEL BENEFICIANDO A 520 HABITANTES
AMPLIACION DE 586 M DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y UN TRANSFORMADOR	1-AHOME	CAMPO CLEYTON	RURAL	267,629	267,629	267,629	267,629	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	586	586	100%	CON LA AMPLIACION DE 586 M. DE RED DE ELECTRIFICACION SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 40 HABITANTES Y LA OBRA DE REALIZO AL 100%.
AMPL. RED E.C.O. (SMB) EL FUERTE	10-EL FUERTE	EL FUERTE	URBANO	17,000	17,000	17,000	17,000	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	10	10	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML.
AMPL. SE. CTT. C. OBR. C. COL. FUERTE	10-EL FUERTE	EL FUERTE	URBANO	47,876	47,876	47,876	47,876	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	103	103	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN CALLEJONES DE GUASAVITO (CET. MIRIAM G.)	11-GUASAVE	CALLEJONES DE GUASAVITO	URBANO	148,185	148,185	148,185	148,185	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN CALLEJONES DE TAMAZULA (SECT. ESTADIO)	11-GUASAVE	CALLEJONES DE TAMAZULA	RURAL	120,325	120,325	120,325	120,325	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN COL. JARDINES DEL VALLE, CALLE CEDROS Y FLOR DE LIZ	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	64,618	64,618	64,618	64,618	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN EL DORADO N° 3	11-GUASAVE	DORADO NUMERO 3 (DORADITO)	RURAL	240,113	240,113	240,113	240,113	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN GUASAVITO (SECT. ESTADIO)	11-GUASAVE	GUASAVITO	RURAL	53,535	53,535	53,535	53,535	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN LA PALMITA (AMPL. VALLADO)	11-GUASAVE	LA PALMITA	RURAL	261,999	261,999	261,999	261,999	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN PALOS BLANCOS (SECT. 20 DE NOVIEMBRE)	11-GUASAVE	PALOS BLANCOS	RURAL	27,623	27,623	27,623	27,623	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN PALOS VERDES (SECT. G. PENUELAS)	11-GUASAVE	PALOS VERDES	RURAL	33,704	33,704	33,704	33,704	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN PORTUGUES DE GALVEZ (SECT. MARILU G)	11-GUASAVE	PORTUGUES DE GALVEZ	RURAL	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIFICACION EN JUAN JOSE RIOS (SECT. CALLOE 18)	11-GUASAVE	JUAN JOSE RIOS	URBANO	43,331	43,331	43,331	43,331	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICIDAD EN COLONIA LOMAS DEL MAR	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	31,208	31,208	31,208	31,208	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIDAD EN EL HUITUSSI (SECT. GILBERTO GAMEZ)	11-GUASAVE	EL HUITUSSI	RURAL	224,175	224,175	224,175	224,175	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIDAD EN GABRIEL LEYVA SLANO (COL. 88)	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SLANO (BENITO JUÁREZ)	URBANO	604,563	604,563	604,563	604,563	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	COLONIA 88
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIDAD EN GUASAVE COL. LOMAS DEL MAR	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	76,906	76,906	76,906	76,906	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIDAD EN JUAN JOSE RIOS (SECT. CALLE CERO)	11-GUASAVE	JUAN JOSE RIOS	URBANO	330,967	330,967	330,967	330,967	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIDAD EN LOS ANGELES DEL TRIUNFO (SECT. EDSON RIVERA)	11-GUASAVE	LOS ANGELES DEL TRIUNFO	RURAL	450,843	450,843	450,843	450,843	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIDAD EN PORTUGUES DE GALVEZ (SECT. ERMITA)	11-GUASAVE	PORTUGUES DE GALVEZ	RURAL	47,948	47,948	47,948	47,948	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIDAD EN PORTUGUEZ DE GALVEZ (SEC. ANTONIO ESPINOZA)	11-GUASAVE	PORTUGUES DE GALVEZ	RURAL	97,500	97,500	97,500	97,500	100%	0	0	TRANSFORMADO R	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIDAD EN SAN PEDRO (SECT. ADAN LÓPEZ)	11-GUASAVE	SAN PEDRO GUASAVE (EL RANCHITO)	RURAL	32,700	32,700	32,700	32,700	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIFICACION EN GUASAVITO (SECTOR CALLENO N° 4, POSTE N°9)	11-GUASAVE	GUASAVITO	RURAL	109,685	109,685	109,685	109,685	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIFICACION EN BUENAVISTA (SECTOR AMPL. LAZARO CARDENAS)	11-GUASAVE	BUENAVISTA	RURAL	38,190	38,190	38,190	38,190	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIFICACION EN CARBONERAS	11-GUASAVE	CARBONERAS	RURAL	200,847	200,847	200,847	200,847	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	UN SISTEMA DE ELECTRICIFICACION
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIFICACION EN COL. JARDINES DEL VALLE (CALLE CEDROS Y FLOR DE LIZ)	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	64,618	64,618	64,618	64,618	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIFICACION EN EL DORADO N°3	11-GUASAVE	EL DORADO NUMERO UNO	RURAL	240,113	240,113	240,113	240,113	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIFICACION EN EL DORADO (SECTOR CALLE 800 CANAL)	11-GUASAVE	EL DORADO NUMERO UNO	RURAL	67,510	67,510	67,510	67,510	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIFICACION EN GAMBINO	11-GUASAVE	GAMBINO	RURAL	184,322	184,322	184,322	184,322	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIFICACION EN GUASAVE (COL. JARDINES DEL VALLE)	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	335,833	335,833	335,833	335,833	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIFICACION EN GUASAVE (FRACC. DELICIAS)	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	80,586	80,586	80,586	80,586	100%	0	0	TRANSFORMADO R	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIFICACION EN GUASAVE (SECTOR OXXO U DE O)	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	135,913	135,913	135,913	135,913	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIFICACION EN JUAN JOSE RIOS (COL. JUAN S. MILLAN)	11-GUASAVE	JUAN JOSE RIOS	URBANO	485,642	485,642	485,642	485,642	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIFICACION EN LA GUASIMA	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	161,612	161,612	161,612	161,612	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIFICACION EN LAS PARRITAS	11-GUASAVE	LAS PARRITAS	RURAL	303,733	303,733	303,733	303,733	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIFICACION EN NIO (SECTOR LAZARO CARDENAS)	11-GUASAVE	NIO	URBANO	158,944	158,944	158,944	158,944	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIFICACION EN PALOS VERDES (SECTOR AMPL. BURDOS)	11-GUASAVE	PALOS VERDES	RURAL	26,994	26,994	26,994	26,994	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIFICACION EN PUEBLO VIEJO (SECTOR ORILLA DE CARRETERA)	11-GUASAVE	PUEBLO VIEJO	RURAL	92,655	92,655	92,655	92,655	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIFICACION EN SAN ANTONIO (SECT. ESCUELA)	11-GUASAVE	SAN ANTONIO	RURAL	81,009	81,009	81,009	81,009	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN SAN SEBASTIAN (SECT. LAS PIEDRAS)	11-GUASAVE	SAN SEBASTIAN NUMERO 2	RURAL	126,224	126,224	126,224	126,224	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN RUIZ CORTINES SECTOR BLV PABLO MACIAS	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	URBANO	150,619	150,619	150,619	150,619	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN RUIZ CORTINES SECTOR ESTADIO DE BESIBOL	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	URBANO	315,432	315,432	315,432	315,432	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN TERAHUITO SECTOR ESCUELA	11-GUASAVE	TERAHUITO	RURAL	196,992	196,992	196,992	196,992	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN RUIZ CORTINES (SECTOR RASTRO)	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	URBANO	356,553	356,553	356,553	356,553	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LAS CAÑADAS N° 2	11-GUASAVE	LAS CAÑADAS NUMERO DOS	RURAL	380,868	380,868	380,868	380,868	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	UN SISTEMA DE ELECTRIFICACION
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN GUASAVE (COL. PETATLAN)	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	94,176	94,176	94,176	94,176	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, ALAMO DE LOS MONTOYA	15-SALVADOR ALVARADO	ALAMO DE LOS MONTOYA	RURAL	59,591	59,591	59,591	59,591	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$238,363.59 PERO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) SE APORTARA LA CANTIDAD DE \$ 178,773.69 Y LA APORTACION MPAL. DEL FONDO III \$ 59,590.90 OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE. NOTA. ESTA OBRA DEBIO SER CAPTURA EN EL TERCER TRIMESTRE PERO POR ERROR DE OMITIO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD 20 DE NOVIEMBRE	15-SALVADOR ALVARADO	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	36,003	36,003	36,003	36,003	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 144,013.36 Y SE REALIZARA CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) POR LA CANTIDAD DE \$ 108,010.02 Y DEL FONDO III \$ 36,003.34 OBRA TERMINADA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD CIENEGA DE CASAL	15-SALVADOR ALVARADO	CIENEGA DE CASAL	RURAL	40,625	40,625	40,625	40,625	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	ESTA OBRA TENDRA UNA INVERSION TOTAL DE \$ 162,499.61 CON UNA APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL \$ 121,874.71 Y LA DIFERENCIA CON RECURSOS DEL FONDO III. OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA A CASA UBICADA ENTRE CACALOTAN Y EL PLATANITO.	17-SINALOA	EL PLATANITO	RURAL	66,409	66,409	66,409	66,409	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR CALLE JOSE G. HEREDIA, COL. BELLAVISTA) SEGUNDA ETAPA	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	96,365	96,365	96,365	96,365	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR CANAL)	17-SINALOA	CUBIRI DE LA CAPILLA	RURAL	56,574	56,574	56,574	56,574	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR DIANA SOLANO)	17-SINALOA	BURAGUE	RURAL	63,804	63,804	63,804	63,804	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR ESTADIO)	17-SINALOA	CUBIRI DE LA CAPILLA	RURAL	48,260	48,260	48,260	48,260	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR IGLESIA)	17-SINALOA	SANTIAGO DE OCORONI	RURAL	60,499	60,499	60,499	60,499	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR INVIES COL. SAN FERMIN 2DA. ETAPA)	17-SINALOA	ESTACION NARANJO	URBANO	151,461	151,461	151,461	151,461	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR JUAN ANTONIO URIAS VEGA Y SECTOR JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET)	17-SINALOA	LOS TASTES	RURAL	100,876	100,876	100,876	100,876	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR KINDER)	17-SINALOA	EL CAIMAN (MARGEN DERECHO)	RURAL	7,850	7,850	7,850	7,850	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR LEONIDES GAMEZ)	17-SINALOA	CUBIRI DE LA CUESTA	RURAL	35,878	35,878	35,878	35,878	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR MARISOL LIMONES GONZALEZ)	17-SINALOA	GUERA	RURAL	373,677	373,677	373,677	373,677	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR NOGALITOS)	17-SINALOA	ESTACION NARANJO	URBANO	115,665	115,665	115,665	115,665	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR OLIVIA SOTO Y SECTOR MARCOS RIVERA)	17-SINALOA	LA PLAYA	RURAL	79,565	79,565	79,565	79,565	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR PLAZUELA)	17-SINALOA	MARIPA	RURAL	26,073	26,073	26,073	26,073	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR RAMIRO BOJORQUEZ "CHECHI")	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	141,736	141,736	141,736	141,736	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR TANQUE DE AGUA POTABLE)	17-SINALOA	CUBIRI DE LA MAQUINA	RURAL	24,202	24,202	24,202	24,202	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SEGUNDA ETAPA)	17-SINALOA	EL MACAPULE	RURAL	58,644	58,644	58,644	58,644	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA (SEGUNDA ETAPA)	17-SINALOA	EL MIRADOR	RURAL	257,301	257,301	257,301	257,301	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL POTRERO	RURAL	106,519	106,519	106,519	106,519	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA LOCALIDAD SE LLAMA EL POTRERO DE SOTO
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA (CAMINO REAL SECTOR VADO)	17-SINALOA	SANTIAGO DE OCORONI	RURAL	82,759	82,759	82,759	82,759	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NIÑOS HEROES)	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	317,414	317,414	317,414	317,414	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ARNULFO RIVERA LUGO	17-SINALOA	TEPANITLA DE OCORONI	RURAL	20,037	20,037	20,037	20,037	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR EVERARDO CASTRO)	17-SINALOA	CUBIRI DE PORTELAS	RURAL	108,043	108,043	108,043	108,043	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR JESUS MARIA VALDEZ PEREZ)	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	29,704	29,704	29,704	29,704	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR SERGIO ALBERTO RODRIGUEZ BAJO)	17-SINALOA	BABURIA	RURAL	52,528	52,528	52,528	52,528	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL COCHI	RURAL	71,370	71,370	71,370	71,370	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 17 MURETES DE MEDICIÓN PARA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE EL COCHI Y EL GUAMUCHIL	17-SINALOA	EL GUAMUCHIL	RURAL	64,806	64,806	64,806	64,806	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
FASE ADICIONAL DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA TRAMO EL AGUAJITO - EL JUNCO	17-SINALOA	EL JUNCO	RURAL	91,059	91,059	91,059	91,059	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
FASE ADICIONAL DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA TRAMO EL GARBANZO - EL AGUAJITO	17-SINALOA	EL AGUAJITO	RURAL	41,439	41,439	41,439	41,439	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	TOBOLOTO	RURAL	53,610	53,610	53,610	53,610	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	ALTATA	RURAL	206,709	206,709	206,709	206,709	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	BARIOMETO	RURAL	102,805	102,805	102,805	102,805	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COLONIA MCHOACANA	RURAL	117,824	117,824	117,824	117,824	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	EL CASTILLO	URBANO	147,439	147,439	147,439	147,439	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	ESTE RECURSO SE EJERCIO EN COLONIA INFONAVIT DE ESTA LOCALIDAD.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	EL PINTOR	RURAL	44,443	33,904	44,443	33,904	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	LA PALMA	RURAL	114,775	114,775	114,775	114,775	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	LAS PUENTES (GUADALUPE VICTORIA)	RURAL	80,932	80,932	80,932	80,932	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	475,291	475,291	475,291	475,291	100%	0	0	POSTE	40	40	100%	ESTE RECURSO SE EJERCIO EN LA COLONIA JUAN S. MILLAN DE ESTA SINDICATURA
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	SAN BLAS	RURAL	70,477	70,477	70,477	70,477	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	LA CURVA (LA CURVA DE SAN PEDRO)	RURAL	55,284	55,284	55,284	55,284	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	64,725	64,725	64,725	64,725	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	ESTE RECURSO SE EJERCIO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA DE LIC.BENITO JUAREZ CAMPO GOBIERNO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR SEC. CIPRIANO OBESO C.)	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	RURAL	28,205	28,205	28,205	28,205	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR NOE ELEAZAR GLEZ LOPEZ)	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	RURAL	28,209	28,209	28,209	28,209	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (AVENIDA ELIZALDE)	2-ANGOSTURA	LA ESPERANZA	RURAL	42,301	42,301	42,301	42,301	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLINIA MARIMAR)	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	URBANO	155,124	155,124	155,124	155,124	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR JARDIN DE NIÑOS)	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	RURAL	10,327	10,327	10,327	10,327	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	SAN ISIDRO	RURAL	36,370	36,370	36,370	36,370	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
APORT DEL FONDO AL GOB DEL EDO PARA LA AMPLIACION DE RED DISTRIB DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS)	2-ANGOSTURA	PLAYA COLORADA	RURAL	68,450	68,450	68,450	68,450	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
APORT DEL FONDO AL GOB DEL EDO. PARA AMPLIACION DE RED DE DITRIB. DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS)	2-ANGOSTURA	LA PRIMAVERA	RURAL	48,382	48,382	48,382	48,382	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	
APORT DEL FONDO AL GOB DEL EDO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIB. DE ENERGIA ELECT.(SECTORO CALLE DEL MEDIO)	2-ANGOSTURA	EL LLANO	RURAL	55,087	55,087	55,087	55,087	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
APORT DEL FONDO AL GOB DEL EDO.PARA AMPL. DE RED DE DITRIB. DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	EL EBANO	RURAL	92,607	92,607	92,607	92,607	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
APORT DEL FONDO AL GOB DEL EDO.PARA LA AMPL. DE RED DE DITRIB. DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR JORGE GPE. BARRON ESTRADA)	2-ANGOSTURA	EL LLANO	RURAL	51,178	51,178	51,178	51,178	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
APORT DEL FONDO AL GOB DEL EDO.PARA LA AMPLIACION DEL RED DE DITRIB. DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	LA PALMA	RURAL	32,309	32,309	32,309	32,309	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE PALO VERDE.	3-BADIRAGUATO	PALO VERDE	RURAL	345,855	345,855	345,855	345,855	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CAMPANA, COMUNIDAD SURUTATO.	3-BADIRAGUATO	SURUTATO	RURAL	77,904	77,904	77,904	77,904	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESCUELA PRIMARIA, COMUNIDAD SURUTATO.	3-BADIRAGUATO	SURUTATO	RURAL	59,866	59,866	59,866	59,866	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR LA OTRA BANDA DEL RIO, CABECERA MPAL.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	64,580	64,580	64,580	64,580	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR PALOS CAIDOS, COMUNIDAD SURUTATO.	3-BADIRAGUATO	SURUTATO	RURAL	201,935	201,935	201,935	201,935	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR PUERTO DE LA GUITARRA, COMUNIDAD SURUTATO.	3-BADIRAGUATO	SURUTATO	RURAL	280,407	280,407	280,407	280,407	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR TRAS DE CUARTEL, CABECERA MPAL.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	256,269	256,269	256,269	256,269	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR EL PANTEON EN LA COLONIA AGUAJITO DEL BAJAHUI	7-CHOIX	EL AGUAJITO DEL BAJAHUI	RURAL	93,810	93,810	93,810	93,810	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR PILA NUEVA E LA COMUNIDAD DE EL AGUAJITO DEL BAJAHUI	7-CHOIX	EL AGUAJITO DEL BAJAHUI	RURAL	73,408	73,408	73,408	73,408	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA HIGUERITA SECTOR 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	79,177	79,177	79,177	79,177	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL BABU SECTOR ESTADIO	7-CHOIX	EL BABU	RURAL	34,965	34,965	34,965	34,965	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE BAYMENA SECTOR PILA	7-CHOIX	SAUZ DE BAYMENA (EL SAUZ)	RURAL	303,737	303,737	303,737	303,737	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DE AGUA CALIENTE SECTOR PILA	7-CHOIX	RINCON DE AGUA CALIENTE GRANDE	RURAL	507,529	507,529	507,529	507,529	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE BAYMENA	7-CHOIX	SAUZ DE BAYMENA (EL SAUZ)	RURAL	33,197	33,197	33,197	33,197	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	CELESTINO GAZCA VILLASENOR	RURAL	134,738	134,738	134,738	134,738	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	148	148	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	EL CHIRIMOLE	RURAL	147,504	147,504	147,504	147,504	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	220	220	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRIA	8-ELOTA	ALTA ROSA (PIPILA II)	RURAL	148,807	148,807	148,807	148,807	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	212	212	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	EL ROBLE	RURAL	348,349	348,349	348,349	348,349	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	236	236	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	LOS DIFUNTOS	RURAL	311,329	311,329	311,329	311,329	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	386	386	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	POTRERILLO DEL NOROTE	RURAL	175,702	175,702	175,702	175,702	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	203	203	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	281,641	278,170	278,170	278,170	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	456	456	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. CANTARRANAS	8-ELOTA	EL ESPINAL	RURAL	308,816	308,816	308,816	308,816	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	420	420	100%	
AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	EL SOLITO	RURAL	119,044	119,044	119,044	119,044	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,837	2,837	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	EL SOLITO	RURAL	165,229	165,229	165,229	165,229	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,922	2,922	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN GRACIANO SANCHEZ	8-ELOTA	TANQUES	RURAL	426,595	426,595	426,595	426,595	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	525	525	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	785,338	785,338	785,338	785,338	100%	0	0	0	COLONIA	8	8	100%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON OBRAS DENTRO DE ESTE PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA,SINALOA.
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
OTROS																
AMPL. SE. C. "LA ESPERANZA" S. BLAS.	10-EL FUERTE	EL FUERTE	URBANO	185,231	185,321	185,321	185,321	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	464	464	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML.
AMPL. SE. JOD. C. PMV. C. COL. FUERTE	10-EL FUERTE	EL FUERTE	URBANO	14,512	14,512	14,512	14,512	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	53	53	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML.
AMPL. SE (S.P. ROJO) CUESTA BLANCA	10-EL FUERTE	EL FUERTE	URBANO	202,280	202,280	202,280	202,280	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	304	304	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML.
AMPL. S.E.I.Z (L.C-C-SF) SAN BLAS	10-EL FUERTE	SAN BLAS	URBANO	44,774	44,774	44,774	44,774	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	95	95	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML.
ELECTRIFICACION DE LA ESCUELA PUBLICA ANGELA PERALTA COL. FLORES MAGON	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	48,967	48,967	48,967	48,967	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	18-NAVOLATO	EL REALITO	RURAL	24,516	23,587	24,516	23,587	100%	0	0	0	POSTE	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA TRAMO ENTRONQUE RINCON DE LOPEZ - LA PRESITA.	3-BADIRAGUATO	LA PRESITA	RURAL	286,979	286,979	286,979	286,979	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
LINEA DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA TRAMO SANTA RITA DE ABAJO - SANTO TOMAS.	3-BADIRAGUATO	SANTO TOMAS DE ARRIBA	RURAL	88,622	88,622	88,622	88,622	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
LINEA DE ENERGIA ELECTRICA TRAMO EL GARBANCITO - ALISOS DE SANTA RITA.	3-BADIRAGUATO	EL GARBANCITO	RURAL	40,980	40,980	40,980	40,980	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
LINEA DE ENERGIA ELECTRICA TRAMO RINCON DE LOPEZ - EL MEZCALITO.	3-BADIRAGUATO	EL MEZCALITO	RURAL	77,295	77,295	77,295	77,295	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
LINEA DE ENERGIA ELECTRICA TRAMO SAN JOSE DEL BARRANCO - ALISOS.	3-BADIRAGUATO	ALISOS	RURAL	89,665	89,665	89,665	89,665	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA EN COLONIAS Y POBLADOS RURALES	6-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,420,553	4,420,553	4,420,553	4,420,553	100%	0	0	0	OBRA	28	28	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 2620 PERSONAS EN PROMEDIO
INSTALACION DE MURETES Y ACOMETIDAS AEREAS (ETAPA 11), EN COLONIA RINCON DEL PARQUE	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	218,887	218,887	218,887	209,227	96%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 200 PERSONAS EN PROMEDIO.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO HUITES DE LA CABECERA MUNICIPAL.	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	263,122	263,122	263,122	263,122	100%	0	0	0	PERSONA	75	75	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA CONCHAS SECTOR KINDER	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	295,534	295,534	295,534	295,534	100%	0	0	0	PERSONA	75	75	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE RANCHITO DE ISLAS, SECTOR PRIMARIA	7-CHOIX	RANCHITO DE ISLAS	RURAL	285,137	285,137	285,137	285,137	100%	0	0	0	PERSONA	75	75	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL RINCON DE SAN ISIDRO	7-CHOIX	SAN ISIDRO	RURAL	447,810	447,810	447,810	447,810	100%	0	0	0	PERSONA	25	25	100%	EN RELACION EN LA LOCALIDAD SE PUSO LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PORQUE NO APARECE EL RINCON DE SAN ISIDRO
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA MOLENITA	7-CHOIX	MOLIENDITA	RURAL	290,806	290,806	290,806	290,806	100%	0	0	0	PERSONA	25	25	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA CONCHAS SECTOR POZO	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	84,477	84,477	84,477	84,477	100%	0	0	0	PERSONA	30	30	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 18KVA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR	7-CHOIX	EL CHILAR	RURAL	57,468	57,468	57,468	57,468	100%	0	0	0	PERSONA	10	10	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
CENTROS DE SALUD																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DE SALUD DE VILLA DE AHOME	1-AHOME	AHOME	URBANO	557,789	557,789	557,789	557,789	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	121	121	100%	SE CONSTRULLERON UN TOTAL DE 121 M2 AULA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DE SALUD Y SE BENEFICIAN A 6000 PERSONAS.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION CASA DE SALUD COMUNIDAD DE CALABAZAS.	3-BADIRAGUATO	CALABAZAS	RURAL	328,720	328,720	328,720	328,720	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	64	64	100%	
CONSTRUCCION CASA DE SALUD COMUNIDAD DE EL REAL.	3-BADIRAGUATO	EL REAL	RURAL	328,760	328,760	328,760	328,760	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	64	64	100%	
CONSTRUCCION CASA DE SALUD COMUNIDAD YESQUEROS.	3-BADIRAGUATO	YESQUEROS	RURAL	328,050	328,050	328,050	328,050	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	64	64	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA EN CLINICA DEL IMSS	8-ELOTA	EL BOLLILLO	RURAL	20,500	20,500	20,500	20,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	16	16	100%	
AMPLIACION															
CENTRO DE SALUD	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	URBANO	110,088	74,418	110,088	74,418	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
REHABILITACION															
ADQ.DE PARAFINERO PARABATH 2.7 K	2-ANGOSTURA	COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	URBANO	4,500	4,109	4,500	4,109	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
ADQ.MINISPLIT DE 1 TONS. PARA CENTRO DE SALUD	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	RURAL	6,800	6,400	6,800	6,400	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA MINISPLIT
REHABILITACION CASA DE SALUD COMUNIDAD ALCAJECES.	3-BADIRAGUATO	LOS ALCAJECES	RURAL	21,745	21,745	21,745	21,745	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	36	36	100%	
REHABILITACION CASA DE SALUD COMUNIDAD EL GUAYABO DE ABAJO.	3-BADIRAGUATO	EL GUAYABO DE ABAJO	RURAL	59,597	59,597	59,597	59,597	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	36	36	100%	
REHABILITACION CASA DE SALUD COMUNIDAD EL HORMIGUERO.	3-BADIRAGUATO	EL HORMIGUERO	RURAL	79,487	79,487	79,487	79,487	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	32	32	100%	
REHABILITACION CASA DE SALUD COMUNIDAD VAREJONAL.	3-BADIRAGUATO	EL VAREJONAL	RURAL	12,453	12,453	12,453	12,453	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	16	16	100%	
REHABILITACION DE TECHO CENTRO DE SALUD EL FRUJOLAR.	3-BADIRAGUATO	EL FRUJOLAR	RURAL	84,974	84,974	84,974	84,974	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	36	36	100%	
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DE SALUD VILLA DE AHOME	1-AHOME	AHOME	URBANO	44,927	44,927	44,927	44,927	100%	0	0	0 APARATOS MEDICOS	2	2	100%	SE EQUIPARON CON 2 EQUIPOS A AULA DE USOS MULTIPLES Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 6000 PERSONAS
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EJ. CHOROHUI	11-GUASAVE	EJIDO CHOROHUI	RURAL	637,072	637,072	637,072	637,072	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN EL TORTUGO	11-GUASAVE	EL TORTUGO	RURAL	637,072	637,072	637,072	637,072	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN EJ. HUITUSI Y ANEXOS	11-GUASAVE	CAMPO COREREPE	RURAL	637,072	637,072	637,072	637,072	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA ALMACEN DE MEDICINA EN LA COMUNIDAD DE AGUACALIENTE DE LOS PANALES	14-ROSARIO	AGUA CALIENTE DE LOS PANALES	RURAL	1,321	1,321	1,321	1,321	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA SE EMPEZO Y SE TERMINO EN EL AÑO 2008 CON RECURSOS DEL MISMO AÑO, PERO QUEDARON ALGUNAS FACTURAS SIN PAGAR Y SE PAGARON EN ESTE AÑO 2009
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	17-SINALOA	CONCENTRACION 5 DE FEBRERO	RURAL	209,476	209,476	209,476	209,476	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	17-SINALOA	EJIDO FRANCISCO J. MUJICA	RURAL	209,476	209,476	209,476	209,476	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	17-SINALOA	EL MEZQUITE	RURAL	419,752	419,752	419,752	419,752	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	17-SINALOA	EL POTRERO DE VARGAS	RURAL	209,662	209,662	209,662	209,662	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	17-SINALOA	LOS LAURELES	RURAL	278,918	278,918	278,918	278,918	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	17-SINALOA	SAN PABLO MOCHOBAMPO (SAN IGNACIO)	RURAL	209,370	209,370	209,370	209,370	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	18-NAVOLATO	VILLAMOROS	RURAL	99,121	95,877	99,121	95,877	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	120	120	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL DE LA COMUNIDAD DE EL REPARO	7-CHOIX	EL REPARO	RURAL	77,464	77,464	77,464	77,464	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN EL ULTIMO VADO	7-CHOIX	ULTIMO VADO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL LAS COLMENAS	7-CHOIX	LAS COLMENAS	RURAL	77,464	77,464	77,464	77,464	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
AMPLIACION AMPLIACION DEL DISPENSARIO MEDICO EN EMILIANO ZAPATA	11-GUASAVE	LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	389,979	389,979	389,979	389,979	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
AMPLIACION	18-NAVOLATO	LA PALMA	RURAL	123,960	117,964	123,960	117,964	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	67	67	100%	
REHABILITACION REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN EL CERRO CABEZON	11-GUASAVE	EL CERRO CABEZON	URBANO	51,709	51,709	51,709	51,709	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	86	86	100%	86 METROS LINEALES DE CERCA PERIMETRAL EN DISPENSARIO MEDICO
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN EL TORTUGO	11-GUASAVE	EL TORTUGO	RURAL	89,703	89,703	89,703	89,703	100%	0	0	APARATOS MEDICOS	1	1	100%	UN LOTE
EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO DEL EJ. HUITSUYI Y ANEXOS	11-GUASAVE	EL HUITSUYI Y ANEXOS (EL HUITSUYITO)	RURAL	89,703	89,703	89,703	89,703	100%	0	0	APARATOS MEDICOS	1	1	100%	UN LOTE
EQUIPAMIENTO MEDICO EN EL DISPENSARIO DE CHOROHUI	11-GUASAVE	CHOROHUI	RURAL	89,703	89,703	89,703	89,703	100%	0	0	APARATOS MEDICOS	1	1	100%	UN LOTE
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD OTROS															
REHABILITACION DE ESCUELA ESPECIAL CAM	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	179,084	177,593	179,084	177,593	100%	0	0	METRO CUADRADO	45	45	100%	ESTE RECURSO SE EJERCIO EN LA COLONA MARGARITA MAZA DE JUAREZ V.B.J.
ACOMETIDA PARA LOCAL DE MINIVALIDOS	2-ANGOSTURA	ALHUEY	URBANO	50,000	23,934	50,000	23,934	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
CONST. DE BODEGA EN HOSPITAL INTEGRAL	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	188,131	190,000	188,131	190,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION COMUNITARIA, LO DE JERONIMO (COCINA ECONOMICA).	3-BADIRAGUATO	JERONIMO	RURAL	54,532	54,532	54,532	54,532	100%	0	0	METROS CUADRADOS	36	36	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y CUARTO DE SERVICIO ESPECIALES CASA D SALUD BAMOPA.	3-BADIRAGUATO	BAMOPA	RURAL	105,907	105,907	105,907	105,907	100%	0	0	METROS LINEALES	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION COMUNITARIA, CIENEGA DE LOS LARAS (COCINA ECONOMICA).	3-BADIRAGUATO	CIENEGA DE LOS LARA	RURAL	48,641	48,641	48,641	48,641	100%	0	0	METRO CUADRADO	30	30	100%	ESTA OBRA SE REALIZA CON APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE ES DEL 80% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y EL MUNICIPIO CON EL 20%.
CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION COMUNITARIA, EL FRUJOLAR (COCINA ECONOMICA)	3-BADIRAGUATO	EL FRUJOLAR	RURAL	48,988	48,988	48,988	48,988	100%	0	0	METROS CUADRADOS	36	36	100%	ESTA OBRA SE REALIZA CON APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE ES DEL 80% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y EL MUNICIPIO CON EL 20%. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$200,000.00
CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION COMUNITARIA, EL JACAL (COCINA ECONOMICA)	3-BADIRAGUATO	EL JACAL	RURAL	48,998	48,998	48,998	48,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS	36	36	100%	ESTA OBRA SE REALIZA CON APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE ES DEL 80% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y EL MUNICIPIO CON EL 20%. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$200,000.00
CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION COMUNITARIA, EL VAREJONAL (COCINA ECONOMICA).	3-BADIRAGUATO	EL VAREJONAL	RURAL	20,568	20,568	20,568	20,568	100%	0	0	METROS CUADRADOS	18	18	100%	
CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION COMUNITARIA, HUIXIOPA (COCINA ECONOMICA)	3-BADIRAGUATO	HUIXIOPA	RURAL	70,574	70,574	70,574	70,574	100%	0	0	METRO CUADRADO	36	36	100%	ESTA OBRA SE REALIZA CON APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE ES DEL 80% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y EL MUNICIPIO CON EL 20%.
CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION COMUNITARIA, LA SOLEDAD (COCINA ECONOMICA).	3-BADIRAGUATO	LA SOLEDAD	RURAL	48,924	48,924	48,924	48,924	100%	0	0	METROS CUADRADOS	36	36	100%	
CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION COMUNITARIA, LA ZABILA (COCINA ECONOMICA)	3-BADIRAGUATO	LA ZABILA	RURAL	48,980	48,980	48,980	48,980	100%	0	0	METRO CUADRADO	36	36	100%	ESTA OBRA SE REALIZA CON APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE ES DEL 80% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y EL MUNICIPIO CON EL 20%.
CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION COMUNITARIA, LO DE GABRIEL (COCINA ECONOMICA).	3-BADIRAGUATO	LO DE GABRIEL	RURAL	48,765	48,765	48,765	48,765	100%	0	0	METROS CUADRADOS	36	36	100%	ESTA OBRA SE REALIZA CON APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE ES DEL 80% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y EL MUNICIPIO CON EL 20%.
CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION COMUNITARIA, PALMAR DE LOS RIOS (COCINA ECONOMICA).	3-BADIRAGUATO	PALMAR DE LOS RIOS	RURAL	25,405	25,405	25,405	25,405	100%	0	0	METROS CUADRADOS	18	18	100%	
CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION COMUNITARIA, POTRERO DE BEJARANO (COCINA ECONOMICA).	3-BADIRAGUATO	EL POTRERO DE BEJARANO	RURAL	48,881	48,881	48,881	48,881	100%	0	0	METROS CUADRADOS	36	36	100%	ESTA OBRA SE REALIZA CON APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE ES DEL 80% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y EL MUNICIPIO CON EL 20%. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$200,000.00

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION COMUNITARIA, RANCHO VIEJO DE LOS VELAZQUEZ (COCINA ECONOMICA).	3-BADIRAGUATO	RANCHO VIEJO DE LOS VELAZQUEZ	RURAL	53,374	53,374	53,374	53,374	100%	0	0	0	12	12	100%	ESTA OBRA SE REALIZA CON APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE ES DEL 80% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y EL MUNICIPIO CON EL 20%.
CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION COMUNITARIA, REVOLCADEROS (COCINA ECONOMICA).	3-BADIRAGUATO	REVOLCADERO	RURAL	70,574	70,574	70,574	70,574	100%	0	0	0	36	36	100%	ESTA OBRA SE REALIZA CON APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE ES DEL 80% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y EL MUNICIPIO CON EL 20%.
CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION COMUNITARIA, SAN JAVIER DE ABAJO (COCINA ECONOMICA)	3-BADIRAGUATO	SAN JAVIER DE ABAJO	RURAL	69,595	69,595	69,595	69,595	100%	0	0	0	36	36	100%	ESTA OBRA SE REALIZA CON APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE ES DEL 80% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y EL MUNICIPIO CON EL 20%. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$200,000.00
CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION COMUNITARIA, SAN JOSE DEL LLANO (COCINA ECONOMICA).	3-BADIRAGUATO	SAN JOSE DEL LLANO	RURAL	48,957	48,957	48,957	48,957	100%	0	0	0	30	30	100%	ESTA OBRA SE REALIZA CON APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE ES DEL 80% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y EL MUNICIPIO CON EL 20%.
CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION COMUNITARIA, SANTO TOMAS DE ARRIBA (COCINA ECONOMICA).	3-BADIRAGUATO	SANTO TOMAS DE ARRIBA	RURAL	48,868	48,868	48,868	48,868	100%	0	0	0	36	36	100%	ESTA OBRA SE REALIZA CON APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE ES DEL 80% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y EL MUNICIPIO CON EL 20%.
CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION COMUNITARIA, TAMEAPA (COCINA ECONOMICA).	3-BADIRAGUATO	TAMEAPA	RURAL	48,932	48,932	48,932	48,932	100%	0	0	0	30	30	100%	ESTA OBRA SE REALIZA CON APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE ES DEL 80% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y EL MUNICIPIO CON EL 20%.
CONSTRUCCION DE FOSA Y POZO DE ABSORCION CASA DE SALUD LA APOMA.	3-BADIRAGUATO	LA SOLEDAD	RURAL	24,809	24,809	24,809	24,809	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE FOSA Y POZO DE ABSORCION EN CASA DE SALU DE LA COMUNIDAD DE CARIATAPA.	3-BADIRAGUATO	CARIATAPA	RURAL	24,852	24,852	24,852	24,852	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN HOSPITAL INTEGRAL DE BADIRAGUATO	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	81,082	81,082	81,082	81,082	100%	0	0	0	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION COMUNITARIA, CALABAZAS (COCINA ECONOMICA)	3-BADIRAGUATO	CALABAZAS	RURAL	48,976	48,976	48,976	48,976	100%	0	0	0	36	36	100%	ESTA OBRA SE REALIZA CON APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE ES DEL 80% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y EL MUNICIPIO CON EL 20%. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$200,000.00
REHABILITACION CERCA PERIMETRAL CASA DE SALUD JURISDICCION DE ARRIBA.	3-BADIRAGUATO	JURISDICCION DE ARRIBA	RURAL	42,783	42,783	42,783	42,783	100%	0	0	0	20	20	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS CASA DE SALUD MAJADA DE ARRIBA.	3-BADIRAGUATO	LA MAJADA DE ARRIBA	RURAL	95,787	95,787	95,787	95,787	100%	0	0	0	61	61	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA CLINICA DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE	7-CHOIX	GUADALUPE	RURAL	80,201	80,201	80,201	80,201	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA Y CERCA PERIMETRAL EN CLINICA DEL I.M.S.S.	8-ELOTA	SAN JOSE DE CONITACA (NUEVO CONITACA)	RURAL	281,641	281,641	281,641	281,641	100%	0	0	0	102	102	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE ALIMENTACION CAMPO NUEVO	1-AHOME	LAS LAJITAS	RURAL	108,581	108,581	108,581	108,581	100%	0	0	0	240	240	100%	SE REALIZO 240 M2 DE CERCA PERIMETRAL Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 320 HABITANTES Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
CONSTR. A. EII. ZOZORIQUE/PALO VERDE	10-EL FUERTE	ZOZORIQUE	RURAL	283,591	283,591	283,591	283,591	100%	0	0	0	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A AULA
CONSTR. AULA EII HUEPACO/CAMAJOA	10-EL FUERTE	HUEPACO	RURAL	255,657	255,657	255,657	255,657	100%	0	0	0	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A AULA
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN J.N. MARIA MOCTESSOL DE EL PLATANITO	11-GUASAVE	EL PLATANITO	RURAL	162,284	162,284	162,284	162,284	100%	0	0	0	1	1	100%	MODULO SANITARIO
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN J.N. SIN NOMBRE DE LAS CRUCES	11-GUASAVE	LAS CRUCES	RURAL	167,911	167,911	167,911	167,911	100%	0	0	0	1	1	100%	MODULO SANITARIO
CONST.BODEGA EN ESC.TELESECUNDARIA #199-C	2-ANGOSTURA	CAPOMOS	RURAL	78,594	54,262	78,594	54,262	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN DE CONAFE, CABECERA MPAL.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	127,819	127,819	127,819	127,819	100%	0	0	0	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE RANCHA, JARDINERA Y BANQUETA INTERIOR DE ESCUELA COBAES 40 DE LA CABECERA MUNICIPAL.	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	102,092	102,092	102,092	102,092	100%	0	0	0	207	207	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 31, UBICADO EN LA COLONIA ANTONIO ROSALES	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	310,489	310,489	310,489	310,489	100%	0	0	0	294	294	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 120 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN COBAES NO. 62	6-CULIACAN	ESTACION OBISPO	URBANO	495,882	495,882	495,882	495,882	100%	0	0	0	470	470	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 300 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE 2 AULAS. SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS Y REHABILITACION DE EDIFICIO EXISTENTE EN COBAES NO. 96, UBICADO EN EJIDO SANCHEZ CELIS	6-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	1,247,361	1,247,361	1,247,361	1,247,361	100%	0	0	0	4	4	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 480 ALUMNOS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE 2 AULAS. SERVICIOS SANITARIOS, LABORATORIO, TALLER DE COMPUTO ADOSADO, PLAZA CIVICA Y CERCA PERIMETRAL EN COBAES NO. 98	6-CULIACAN	EL LIMON DE LOS RAMOS	URBANO	3,423,452	3,423,452	3,423,452	2,800,733	82%	0	0	0	4	3	81%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 400 ALUMNOS EN PROMEDIO.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
CONSTRUCCION DE 4 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, LABORATORIO, TALLER DE COMPUTO ADOSADO, PLAZA CIVICA Y CERCA PERIMETRAL EN COBAES NO. 94	8-CULIACAN	EL SALADO	RURAL	3,103,725	3,103,725	3,103,725	2,387,348	77%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	11	8	76%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 640 ALUMNOS EN PROMDIO.
AMPLIACION															
PLAZA CIVICA EN TELESECUNDARIA #168-D	2-ANGOSTURA	EL EBANO	RURAL	91,206	66,128	91,206	66,128	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
REHABILITACION															
RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, Y CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No.49	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	408,886	408,886	408,886	408,886	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	644	644	100%	SE RECONSTRUYERON UN TOTAL DE 644 M2 DE CERCOS, Y SE REHABILITARON LOS SERVICIOS SANITARIOS, SE RECONSTRUYO EL MODULO DE BEBEDEROS, Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 243 ALUMNOS.
BIBLIOTECA	2-ANGOSTURA	COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	URBANO	16,553	9,475	16,553	9,475	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1	1	100%	
PISOS Y APLANADOS EN EDIFICIO DE SUPERVISION ESCOLAR 080	2-ANGOSTURA	COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	URBANO	56,658	29,426	56,658	29,426	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1	1	100%	
REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC.TELESECUNDARIA #160	2-ANGOSTURA	VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO)	RURAL	78,243	50,298	78,243	50,298	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	57	57	100%	UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
SERV.SANITARIOS EN TELESECUNDARIA #168-D	2-ANGOSTURA	EL EBANO	RURAL	89,246	78,103	89,246	78,103	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COCINA	16-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	25,663	25,663	25,663	25,663	100%	0	0	DESAYUNADOR	1	1	100%	
ADQ.DE AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS PARA CASA DEL ESTUDIANTE FEMENIL EN CULIACAN	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	10,500	10,000	10,500	10,000	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA AIRE ACONDICIONADO
ADQ.DE EQUIPO DE SONIDO PARA TELESECUNDARIA	2-ANGOSTURA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	6,000	5,856	6,000	5,856	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA EQUIPO DE SONIDO
ADQ.DE EQUIPO DE A.A.DE 3.0 TONS Y MANTENIMIENTO A EQ.EN CASA FEMENIL DEL ESTUDIANTE ANGOSTURENSE EN CULIACAN	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	11,000	9,050	11,000	9,050	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA AIRE ACONDICIONADO
ADQ.DE MINISPLIT PARA COBAES # 17	2-ANGOSTURA	PROTO MARTIR DE SINALOA	RURAL	10,000	8,103	10,000	8,103	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA MINISPLIT
ADQ.MINISPLIT JMC 26 21 2 OT.R 220 VOLTS.EN COBAES #17 "GABRIEL LEYVA SOLANO"	2-ANGOSTURA	PROTO MARTIR DE SINALOA	RURAL	11,750	10,994	11,750	10,994	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA MINISPLIT
ADQUISICION DE 2 MINISPLIT PARA COBAES #17 "GABRIEL LEYVA SOLANO"	2-ANGOSTURA	PROTO MARTIR DE SINALOA	RURAL	23,500	21,988	23,500	21,988	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	2	2	100%	UNIDAD DE MEDIDA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT
PREESCOLAR															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CENTRO DE EDUCACION INICIAL CAMPO LAS LAJITAS	1-AHOME	LAS LAJITAS	RURAL	13,940	13,940	13,940	13,940	100%	0	0	METROS CUADRADOS	17	17	100%	CON LA CONSTRUCCION DE 17 M2 DE BANQUETAS SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 26 ALUMNOS Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA VALDEZ DE LA COLONIA INFONAVIT PALOS VERDES	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	21,459	21,459	21,459	21,459	100%	0	0	METROS CUADRADOS	37	37	100%	SE CONSTRUYO 37 M2 DE BANQUETAS Y SE BENEFICARON 110 ALUMNOS.
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA CAMPO LAZARO CARDENAS	1-AHOME	AHOME	URBANO	56,927	56,927	56,927	56,927	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	116	116	100%	CON LA CONSTRUCCION DE 116 M2 DE CERCA PERIMETRAL SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 35 ALUMNOS Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.NIÑOS NUEVA CRECION	1-AHOME	SAN MIGUEL ZAPOTITLAN	URBANO	167,491	167,491	167,491	167,491	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	445	445	100%	SE REALIZARON 445 M2 DE CERCOS, Y SE BENEFICIARON A 65 ALUMNOS.
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y MODULO DE BEBEDEROS CENTRO EDUC. INDIGENA DE BACOREHUJUS	1-AHOME	BACOREHUJUS	RURAL	97,326	97,326	97,326	97,326	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	7	7	100%	SE CONSTRUYO 7.42 M2 Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 72 ALUMNOS.
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y MODULO DE BEBEDEROS EN JARDIN DE NIÑOS LILIA DIZNARDA MORENO	1-AHOME	PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA	RURAL	163,120	163,120	163,120	163,120	100%	0	0	M2, SANITARIOS	421	421	100%	SE CONSTRUYO 421 M2 DE CERCA PERIMETRAL Y MODULO DE BEBEROS, BENEFICIANDO A 45 ALUMNOS.
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN JARDIN DE N. ENRIQUETA COTA VALDEZ COL. INFONAVIT PALOS VERDES	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	19,813	19,813	19,813	19,813	100%	0	0	M2, SANITARIOS	26	26	100%	SE CONSTRUYO 26.50 M2 DE DRENAJE EN J.N. ENRIQUETA COTA VALDEZ Y SE BENEFICIARON A 110 PERSONAS.
CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS UNITARIO EN CENTRO DE EDUCACION INICIAL	1-AHOME	LAZARO CARDENAS (MUELLECTO)	RURAL	107,237	107,237	107,237	107,237	100%	0	0	M2, SANITARIOS	8	8	100%	SE REALIZO UN MODULO DE BAÑOS Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 30 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS Y CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE EDUCACION INICIAL EL COLORADO	1-AHOME	AHOME	URBANO	79,914	79,914	79,914	79,914	100%	0	0	METROS CUADRADOS	136	136	100%	SE REALIZARON 136 M2 DE MODULOS DE BEBEDEROS Y CERCA PERIMETRAL Y SE BENEFICIARON 37 ALUMNOS.
CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL.	1-AHOME	LAZARO CARDENAS (MUELLECTO)	RURAL	219,953	219,953	219,953	219,953	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	55	55	100%	SE REALIZO UN AULA AISLADA Y LOS METROS FUERON 55.00 M2 BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 30 ALUMNOS.
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS JARDIN DE NIÑOS ANGEL DEL CAMPO.	1-AHOME	NUEVE DE DICIEMBRE	RURAL	221,159	221,159	221,159	221,159	100%	0	0	M2, SANITARIOS	37	37	100%	SE REALIZO UN TOTAL DE 37 M2 DE MODULO DE BAÑOS Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 235 ALUMNOS.
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS UNITARIO EN CENTRO DE EDUCACION INDIGENA EN EL EJIDO BACOREHUJUS	1-AHOME	BACOREHUJUS	RURAL	90,456	90,456	90,456	90,456	100%	0	0	M2, SANITARIOS	8	8	100%	SE REALIZO UN MODULO DE BAÑOS Y SE CONSTRUYO UN TOTAL DE 8.49 M2 BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 36 ALUMNOS.
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS UNITARIO J. NIÑOS CENTRO DE EDUCACION INDIGENA EL COLORADO	1-AHOME	AHOME	URBANO	95,011	95,011	95,011	95,011	100%	0	0	M2, SANITARIOS	8	8	100%	SE CONSTRUYO 8.49 M2 DE MODULO DE BAÑOS Y SE BENEFICIARON A 52 ALUMNOS.



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	1-AHOME	COBAYME	RURAL	127,783	127,783	127,783	127,783	100%	0	0	M2, SANITARIOS	37	37	100%	SE REALIZARON 37.76 M2 DE UN MODULO DE BAÑOS Y SE BENEFICIARON 17 ALUMNOS.
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BEBEDEROS J.N. OLVIDO DECROLY	1-AHOME	SAN JOSÉ	RURAL	12,011	12,011	12,011	12,011	100%	0	0	BEBEDERO	1	1	100%	SE REALIZO UN MODULO DE BEBEDEROS Y SE BENEFICIARON 72 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BEBEDEROS J.N. PABLO VILLAVICENCIO SAN JOSE DE AHOME	1-AHOME	SAN JOSÉ DE AHOME	RURAL	16,518	16,518	16,518	16,518	100%	0	0	BEBEDERO	1	1	100%	SE REALIZO UN MODULO DE BEBEDEROS Y SE BENEFICIO A 106 ALUMNOS.
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BEBEDEROS Y DEMOLICION DEL EXISTENTE J.N. LUZ MARIA SERRADELL	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	URBANO	12,191	12,191	12,191	12,191	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7	7	100%	CON LA CONTRUCCION DE 7 M2 DE MODULO DE BEBEDEROS SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 156 ALUMNOS, Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS UNITARIO EN JARDIN DE JEAN PIAGET	1-AHOME	PAREDEONES	RURAL	96,246	96,246	96,246	96,246	100%	0	0	M2, SANITARIOS	8	8	100%	SE CONSTRUYO 8.49 M2 DE MODULO DE BAÑOS Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 82 ALUMNOS.
CONTRUCCION CERCA PERIMETRAL Y MODULOS DE BEBEDEROS EN JARDIN DE NIÑOS HEROES POBLADO COBAYME	1-AHOME	AHOME	URBANO	92,883	92,883	92,883	92,883	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	195	195	100%	SE CONSTRUYERON 195 M2 DE CERCA PERIMETRAL Y MODULO DE BEBEDEROS Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 11 ALUMNOS.
CONSTR. JN. 12 A. JAHUARA IIP.REV.	10-EL FUERTE	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (JAHUARA SEGUNDO)	URBANO	86,871	86,871	86,871	86,871	100%	0	0	METROS CUADRADOS	116	116	100%	
CONSTRUCCION D BANQUETAS EN J.N. LUIS DONALDO COLOSID DE GUASAVE (COL. LOS SAUCES)	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	134,676	134,676	134,676	134,676	100%	0	0	METROS CUADRADOS	282	282	100%	BANQUETA
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. AMADO GONZALEZ DE REANCHITO DE ZAVALA	11-GUASAVE	RANCHITO DE ZAVALA	RURAL	220,980	220,980	220,980	220,980	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	AULA
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. EMILIANO ZAPATA DE LA TRINIDAD	11-GUASAVE	LA TRINIDAD	URBANO	228,507	228,507	228,507	228,507	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	AULA
CONSTRUCCION DE AULA EN JN EVA MARIA VELAZQUEZ DE TAPACHULA	11-GUASAVE	TAPACHULA	RURAL	228,588	228,588	228,588	228,588	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. GILBERTO OWEN DE EL VARAL	11-GUASAVE	EL VARAL (SAN SEBASTIAN NUMERO 1)	RURAL	228,834	228,834	228,834	228,834	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	AULA
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. IGNACIO LOPEZ RAYON DE LAS MORAS	11-GUASAVE	LAS MORAS	RURAL	202,023	202,023	202,023	202,023	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	AULA
CONSTRUCCION DE AULA EN JN JUAN DE DIOS PESA DE ESTACION BAMOA	11-GUASAVE	ESTACION BAMOA (CAMPO WILSON)	URBANO	271,820	271,820	271,820	271,820	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. MARIA ENRIQUETA PEREYRA DE UTATAVE	11-GUASAVE	UTATAVE (MAUTILLOS)	RURAL	233,184	233,184	233,184	233,184	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	AULA
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. NATLJO LANDEROS ARAMOS DE LAS PARRITAS	11-GUASAVE	LAS PARRITAS	RURAL	228,925	228,925	228,925	228,925	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	AULA
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. NUEVA CREACION DE ESTACION BAMOA	11-GUASAVE	ESTACION BAMOA (CAMPO WILSON)	URBANO	279,025	279,025	279,025	279,025	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	AULA
CONSTRUCCION DE AULA EN JN SIN NOMBRE DE EL NINGUNO	11-GUASAVE	EL NINGUNO	RURAL	228,119	228,119	228,119	228,119	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE SAN ANTONIO	11-GUASAVE	SAN ANTONIO	RURAL	204,755	204,755	204,755	204,755	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN SAN ANTONIO	11-GUASAVE	SAN ANTONIO	RURAL	204,755	204,755	204,755	204,755	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	AULA
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.N. AGUSTIN MELGAR DE GUASAVITO, MOJOLO	11-GUASAVE	GUASAVITO	RURAL	28,675	28,675	28,675	28,675	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	36	36	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.N. AMADO NERVO EN LEYVA SPANAO (COL. 24 DE FEBRERO)	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	URBANO	82,372	82,372	82,372	82,372	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	114	114	100%	114 METROS LINEALES DE CERCA PERIMETRAL
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.N. CARMEN LANDERO DE RUIZ CORTINES	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	URBANO	76,428	76,428	76,428	76,428	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	110	110	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.N. GUILLERMO PRIETO DE SAN JOSE DE LA BRECHA	11-GUASAVE	SAN JOSÉ DE LA BRECHA	RURAL	134,000	134,000	134,000	134,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	187	187	100%	187 METROS LINEALES DE CERCA PERIMETRAL
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JN IGNACIA ARRALLALES DE GUASAVE	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	279,348	279,348	279,348	279,348	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	2,131	2,131	100%	ML
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.N. JOAQUIN CHAVEZ DE EL TREINTA Y OCHTO	11-GUASAVE	EJIDO TREINTA Y OCHO (EJIDO TREINTA Y OCHTO)	RURAL	7,120	7,120	7,120	7,120	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	40	40	100%	40 ML DE CERCA PERIMETRAL
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE AGUA BLANCA	11-GUASAVE	AGUA BLANCA	RURAL	86,643	86,643	86,643	86,643	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	82	82	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.N. LAURENCO FILHO DE CUBILETE	11-GUASAVE	EL CUBILETE	RURAL	138,164	138,164	138,164	138,164	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	201	201	100%	201.20 ML DE CERCA PERIMETRAL
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.N. NIÑOS HEROES DE LAS MORITAS	11-GUASAVE	LAS MORITAS	RURAL	84,293	84,293	84,293	84,293	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	134	134	100%	133.50 METROS LINEALES DE CERCA PERIMETRAL
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.N. ROSAURA ZAPATA DE EL SABINO	11-GUASAVE	EL SABINO	RURAL	111,782	111,782	111,782	111,782	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	158	158	100%	158 METROS LINEALES DE CERCA PERIMETRAL
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.N. VICENTE GUERRERO DE LA SABANILLA	11-GUASAVE	LA SABANILLA (CAMPO PRECIADO)	RURAL	78,005	78,005	78,005	78,005	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	105	105	100%	METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN J.N. ALBERTO LOPEZ VARGAS DE CARRICITOS	11-GUASAVE	CARRICITOS	RURAL	163,822	163,822	163,822	163,822	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	MODULO SANITARIO
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN J.N. ALVARO OBREGON DE LA ESCALERA	11-GUASAVE	LA ESCALERA	RURAL	167,013	167,013	167,013	167,013	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	MODULO SANITARIO
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN J.N. BENJAMIN HILL DE EL TAJITO	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	URBANO	167,901	167,901	167,901	167,901	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	MODULO SANITARIO
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JN DANIEL SANCHEZ ENRIQUEZ DE LA CUERDA	11-GUASAVE	LA CUERDA	RURAL	160,909	160,909	160,909	160,909	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JN ENRIQUE PEZALAZOZI DE CHOIPA	11-GUASAVE	CHOIPA	RURAL	166,792	166,792	166,972	166,792	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JN GENARO ESTRADA DE ESTACION CAPOMAS	11-GUASAVE	ESTACION CAPOMAS	RURAL	166,213	166,213	166,213	166,213	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN J.N. JOSE MARIA IGLESIAS DE VALLE CAMPESTRE	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	URBANO	140,047	140,047	140,047	140,047	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	MODULO SANITARIO
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN J.N. NIÑOS HEROES DE JESUS MARIA	11-GUASAVE	JESUS MARIA	RURAL	159,822	159,822	159,822	159,822	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	MODULO SANITARIO
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN J.N. PESTALOZZI DE PALMARITO DE LOS ANGULO	11-GUASAVE	PALMARITO DE LOS ANGULO	RURAL	163,285	163,285	163,285	163,285	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	MODULO SANITARIO
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN J.N. SIN NOMBRE DE COMPUERTAS	11-GUASAVE	LAS COMPUERTAS	RURAL	160,387	160,387	160,387	160,387	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	MODULO SANITARIO
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN J.N. SIN NOMBRE DE EJ. 16 DE OCTUBRE	11-GUASAVE	15 DE OCTUBRE	RURAL	163,285	163,285	163,285	163,285	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	MODULO SANITARIO
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN J.N. SIN NOMBRE DE EL NINGUNO	11-GUASAVE	EL NINGUNO	RURAL	228,119	228,119	228,119	228,119	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	MODULO SANITARIO
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN J.N. SIN NOMBRE DE LADRILLERAS DEL BURRION	11-GUASAVE	LAS LADRILLERAS DEL BURRION	RURAL	162,527	162,527	162,527	162,527	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	MODULO SANITARIO
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN J.N. SOR JUAN INES DE LA CRUZ DE EJ. EL TECOMATE	11-GUASAVE	ELIJO EL TECOMATE	RURAL	162,522	162,522	162,522	162,522	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	MODULO SANITARIO
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN J.N. 24 DE FEBRERO DE NOROTIO GATO	11-GUASAVE	NOROTIO (EL GATO)	RURAL	167,252	167,252	167,252	167,252	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	MODULO SANITARIO
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN J.N. 24 DE MARZO DE RANCHITO CAIMANERO	11-GUASAVE	RANCHITO DE CAIMANERO (NIERNITO)	RURAL	159,776	159,776	159,776	159,776	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	MODULO SANITARIO
CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIO EN JN SIN NOMBRE DE LAS CRUCES DE TABILIANA	11-GUASAVE	TAHULIANA (EL CHORIZO)	RURAL	166,522	166,522	166,522	166,522	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN J.N. MARIA ENRIQUETA DEL CERRO CABEZON	11-GUASAVE	EL CERRO CABEZON	URBANO	80,974	80,974	80,974	80,974	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	PLAZA CIVICA
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN J.N. PADRE DE LA PATRIA DE RIO VIEJO	11-GUASAVE	RIO VIEJO	RURAL	67,036	67,036	67,036	67,036	100%	0	0	METROS CUADRADOS	135	135	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN J.N. SIN NOMBRE DE LA PICHIHULA	11-GUASAVE	LA PICHIHULA	RURAL	91,116	91,116	91,116	91,116	100%	0	0	METROS CUADRADOS	192	192	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN J.N. VICENTE GUERRERO DE LA CUESTA DE ARRIBA	11-GUASAVE	LA CUESTONA (LA CUESTA)	RURAL	67,878	67,878	67,878	67,878	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J.N. AMADO NERVO DE GAMBINO 2	11-GUASAVE	GAMBINO	RURAL	128,016	128,016	128,016	128,016	100%	0	0	METROS CUADRADOS	135	135	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J.N. IGNACIO LOPEZ RAYON DE LAS MORAS	11-GUASAVE	LAS MORAS	RURAL	105,066	105,066	105,066	105,066	100%	0	0	METROS CUADRADOS	117	117	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J.N. JESUS TERAN DE PUEBLO VIEJO	11-GUASAVE	PUEBLO VIEJO	RURAL	179,420	179,420	179,420	179,420	100%	0	0	METROS CUADRADOS	165	165	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J.N. JOSE MARIA IGLESIAS DE VALLE CAMPESTRE	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	URBANO	259,249	259,249	259,249	259,249	100%	0	0	METROS CUADRADOS	266	266	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J.N. NUEVA CREACION DE JUAN JOSE RIOS	11-GUASAVE	JUAN JOSE RIOS	URBANO	238,571	238,571	238,571	238,571	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J.N. PABLO MONTESINOS DE EJ. MIGUEL ALEMAN	11-GUASAVE	MIGUEL ALEMAN	RURAL	188,132	188,132	188,132	188,132	100%	0	0	METROS CUADRADOS	180	180	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J.N. BENITO JUAREZ DEL EJ. FIGUEROA	11-GUASAVE	ELIJO FIGUEROA	RURAL	89,175	89,175	89,175	89,175	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN J.N. PEDRO MARIA ANAYA DE CAMPO BORQUEZ	11-GUASAVE	CAMPO BORQUEZ	RURAL	197,735	197,735	197,735	197,735	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	MODULO SANITARIO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. AMADO NERVO DE SAN SEBASTIAN	11-GUASAVE	EL VARAL (SAN SEBASTIAN NUMERO 1)	RURAL	167,504	167,504	167,504	167,504	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN J.N. ANASTACIO CHAPARRO DE CAMPO 38	11-GUASAVE	CAMPO 38	RURAL	35,375	35,375	35,375	35,375	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	PLAZA CIVICA
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LUIS DE COLOSIO, EJ. HEROES MEXICANO	11-GUASAVE	HEROES MEXICANOS	RURAL	104,610	104,610	104,610	104,610	100%	0	0	METROS CUADRADOS	91	91	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS, BARDAS, MALLA, SOMBRA, FACHADA EN J.N. CLEOTILDE SHILLER FAJARDO, FRACC. LOS PORTALES	12-AZATLAN	MAZATLAN	URBANO	322,145	186,173	322,145	186,173	100%	0	0	METROS CUADRADOS	133	77	58%	ESTA OBRA ES UNA OBRA CONTEMPLADA DENTRO DEL PROGRAMA GLOBAL DE OBRAS QUE ESTA DENTRO DEL PROGRAMA FAIS CON UN 58 PORCIENTO DE AVANCE
BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "LUIS PASTEUR"	14-ROSARIO	MATATAN	RURAL	124,030	124,030	124,030	81,302	66%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	145	145	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE POZOLE	14-ROSARIO	POZOLE DE MORADA	RURAL	2,995	2,995	2,995	2,995	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	50	50	100%	ESTA OBRA SE EMPEZO Y SE TERMINO EN EL AÑO 2008 CON RECURSOS DE ESE AÑO, PERO QUEDARON ALGUNAS FACTURAS SIN PAGAR Y SE PAGARON EN ESTE AÑO 2009
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE CAJON OJO DE AGUA NO. 2	14-ROSARIO	ELIJO CAJON OJO DE AGUA NUMERO DOS	RURAL	280	280	280	280	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	90	90	100%	ESTA OBRA SE EMPEZO Y SE TERMINO EN EL AÑO 2008 CON RECURSOS DE ESE AÑO, PERO QUEDARON ALGUNAS FACTURAS SIN PAGAR Y SE PAGARON EN ESTE AÑO 2009
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "GILBERTO OWEN", COL. POTRETILOS	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	110,442	110,442	110,442	58,891	53%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	80	80	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "LUIS PASTEUR"	14-ROSARIO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	53,544	53,544	53,544	56,367	105%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	97	97	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESORI"	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	114,872	114,872	114,872	86,170	75%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	40	40	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "20 DE NOVIEMBRE"	14-ROSARIO	LOS OTATES	RURAL	31,983	31,983	31,983	22,144	69%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE CHARCO HONDO	14-ROSARIO	CHARCO HONDO	RURAL	870	870	870	870	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	ESTA OBRA SE EMPEZO Y SE TERMINO EN EL AÑO 2008 CON RECURSOS DEL MISMO AÑO, PERO QUEDARON ALGUNAS FACTURAS SIN PAGAR Y SE PAGARON EN ESTE AÑO 2009

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"	14-ROSARIO	HACIENDA EL TAMARINDO	RURAL	68,299	68,299	68,299	46,230	68%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "GUILLERMO PRIETO"	14-ROSARIO	LOMA VERDE	RURAL	68,299	68,299	68,299	45,573	67%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "JEAN PEAGET"	14-ROSARIO	JALPA NUMERO 2	RURAL	5,659	5,659	5,659	5,659	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	ESTA OBRA SE EMPEZO Y SE TERMINO EN EL AÑO 2008 CON RECURSOS DEL MISMO AÑO, PERO QUEDARON ALGUNAS FACTURAS SIN PAGAR Y SE PAGARON EN ESTE AÑO 2009
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "LUIS D. COLOSIQ"	14-ROSARIO	MONTEALTO	RURAL	68,299	68,299	68,299	47,514	70%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "20 DE NOVIEMBRE"	14-ROSARIO	LOS OTATES	RURAL	68,299	68,299	68,299	55,241	81%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	
JARDIN DE NIÑOS CALDERON DE LA BARCA, EMILIO ALVAREZ IBARRA. CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL	15-SALVADOR ALVARADO	EMILIO ALVAREZ IBARRA (LAS GOLONDRINAS)	RURAL	63,855	63,855	63,855	61,281	96%	0	0	METROS CUADRADOS	123	123	100%	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE
JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LA COMUNIDAD DE TULTITA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	TULTITA	RURAL	32,496	32,496	32,496	32,496	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 120 M <sup>2</sup> CON UNA INVERSION TOTAL DE \$ 129,963.64 APORTACION DE \$ 97,487.73 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) Y FONDO III \$ 32,486.00 OBRA TERMINADA
JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, COL. 5 DE FEBRERO CONSTRUCCION DE BANQUETA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	49,971	49,971	49,971	49,356	99%	0	0	METROS CUADRADOS	79	79	100%	OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE
JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (LA ESCALERA)	RURAL	29,552	29,552	29,552	29,552	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 100 M <sup>2</sup> ESTA OBRA TIENE UNA INVERSION TOTAL DE \$ 118,209.89 CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) \$ 88,657.42 Y DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL \$ 29,552.47 OBRA TERMINADA
JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, COMUNIDAD DE CAITIME CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	CAITIME	RURAL	37,066	37,066	37,066	37,066	100%	0	0	METROS CUADRADOS	148	148	100%	LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TENDRA UN COSTO TOTAL DE \$ 148,265.67 CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) \$ 111,199.25 Y 37,066.42 DEL FONDO III. OBRA TERMINADA
068LPR08 - JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA, EL TABALLAL CONSTRUCCION DE BAÑOS	15-SALVADOR ALVARADO	EL TABALLAL	RURAL	90,000	90,000	90,000	82,048	91%	0	0	M2. SANITARIOS	9	9	100%	JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA DE LA LOCALIDAD DE EL TABALLAL. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN 8.58 M <sup>2</sup> EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 94,472.00 YA QUE LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTARAN LA CANTIDAD DE \$ 4,472.00 OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA DE 6.00 X 5.00 MTS. EQUIPADA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL	17-SINALOA	LA PLAYITA DE CASILLAS	RURAL	284,730	284,730	284,730	284,730	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ALJABAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA DE 6.00 X 5.00 MTS. EQUIPADA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL	17-SINALOA	SAN JOSE DE ALVARADO (SAN JOSE NUEVO)	RURAL	285,000	285,000	285,000	285,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ALJABAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA DE 6.00 X 5.00 MTS. EQUIPADA EN JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL DOMINGUEZ"	17-SINALOA	ALFONSO G. CALDERON VELARDE	RURAL	285,170	285,170	285,170	285,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ALJABAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN ENRIQUE FESTALOZZI"	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	53,340	53,340	53,340	53,340	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CON FOSA SEPTICA EN JARDIN DE NIÑOS	17-SINALOA	AGUA BLANCA	RURAL	179,972	179,972	179,972	179,972	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CON FOSA SEPTICA EN JARDIN DE NIÑOS	17-SINALOA	LA CUEVITA	RURAL	179,979	179,979	179,979	179,979	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS	17-SINALOA	EL AMAPAL	RURAL	179,134	179,134	179,134	179,134	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE SECCION DE 15.00 X 15.00 EN JARDIN DE NIÑOS "CUAUHTEMOC"	17-SINALOA	ESTACION NARANJO	URBANO	349,542	349,542	349,542	349,542	100%	0	0	METROS CUADRADOS	225	225	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIRECCION CON BAÑOS	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	134,362	132,385	134,362	132,385	100%	0	0	METROS CUADRADOS	28	28	100%	
CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL N.DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE	18-NAVOLATO	CASA BLANCA (ANGELES DOS)	RURAL	50,590	49,732	50,590	49,732	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	68	68	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	122,953	120,066	122,953	120,066	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	180	180	100%	
CONSTRUCCION BAÑOS Y FOSA SEPTICA J.DE NIÑOS ENRIQUE ROMERO	18-NAVOLATO	LO DE SAUCEDA	RURAL	96,204	96,136	96,204	96,136	100%	0	0	M2. SANITARIOS	16	16	100%	CON ESTE RECURSO SE CONSTRUYO UNA FOSA SEPTICA
CONSTRUCCION DE BAÑOS	18-NAVOLATO	LO DE REYES	RURAL	64,511	63,691	64,511	63,691	100%	0	0	M2. SANITARIOS	16	16	100%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS	18-NAVOLATO	SATAYA	RURAL	94,262	81,542	94,262	81,542	100%	0	0	M2. SANITARIOS	100	100	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN VAINORITOS
CONSTRUCCION DE BAÑOS.J.DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	18-NAVOLATO	BARICUETO 2	RURAL	78,477	74,996	78,477	74,996	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	18-NAVOLATO	BARICOMETO 20.	RURAL	135,296	133,583	135,296	133,583	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL	18-NAVOLATO	COLONIA MICHOACANA	RURAL	155,855	153,601	155,855	153,601	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	145	145	100%	
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y ANDADORES JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO	18-NAVOLATO	EL LIMONCITO	RURAL	60,521	58,886	60,521	58,886	100%	0	0	METROS CUADRADOS	44	44	100%	FOSA ES UNA UNA PIEZA
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	18-NAVOLATO	BACHIGUALATILLO	RURAL	101,960	100,503	101,960	100,503	100%	0	0	METROS CUADRADOS	90	90	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	18-NAVOLATO	EL TETUAN NUEVO	RURAL	111,836	110,327	111,836	110,327	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	237,199	221,613	237,199	221,613	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	18-NAVOLATO	SATAYA	RURAL	126,663	126,443	126,663	126,443	100%	0	0	METROS CUADRADOS	115	115	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	18-NAVOLATO	TOBOLOTO	RURAL	92,156	90,290	92,156	90,290	100%	0	0	METROS CUADRADOS	85	85	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHIAPULTEPEC	18-NAVOLATO	SATAYA	RURAL	48,229	45,969	48,229	45,969	100%	0	0	METROS CUADRADOS	35	35	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN LA COMUNIDAD DE EL ZANJON SINDICATURA DE SATAYA
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERON DE BARCA	18-NAVOLATO	COLONIA ENSENADA (TECOMATE)	RURAL	146,670	146,670	146,670	146,670	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA JARDIN DE NIÑOS REYNA ROSARIO GARCIA HDEZ	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	131,344	129,594	131,344	129,594	100%	0	0	METROS CUADRADOS	80	80	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA J. DE NIÑOS DIEGO RIVERA	18-NAVOLATO	LA VUELTA	RURAL	109,242	107,648	109,242	107,648	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA JARDIN DE NIÑOS CANDIDO AVILEZ INZUNZA	18-NAVOLATO	LA PIPIMA	RURAL	131,542	130,673	131,542	130,673	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA J. DE NIÑOS NUEVA CREACION	18-NAVOLATO	SANTA FE	RURAL	112,786	111,651	112,786	111,651	100%	0	0	METROS CUADRADOS	110	110	100%	
CONSTRUCCION Y IMPERMEABILIZACION DE AULA	18-NAVOLATO	AGUAMITAS	RURAL	478,572	472,840	478,572	472,840	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	160	160	100%	
CONST. DE SERV. SANITARIOS EN J.N. JUAN DE DIOS BATIZ	2-ANGOSTURA	ALHUEY	URBANO	189,916	133,567	189,916	133,567	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	90%	
PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS "FEDERICO FROEBEL"	2-ANGOSTURA	LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA)	RURAL	110,203	82,287	110,203	82,287	100%	0	0	METROS CUADRADOS	253	253	100%	
PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS SALVADOR NOVO	2-ANGOSTURA	EL LLANO	RURAL	40,212	35,708	40,212	35,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	92	92	100%	
PLAZA CIVICA EN JARDIN NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	URBANO	70,749	42,822	70,749	42,822	100%	0	0	METROS CUADRADOS	163	163	100%	
CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA VALDEZ, BADIRAGUATO SINALOA.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	231,659	231,659	231,659	231,659	100%	0	0	METROS CUADRADOS	180	180	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA VALDEZ, BADIRAGUATO, SINALOA.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	298,092	298,092	298,092	298,092	100%	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE EL SITIO DE ENMEDIO.	3-BADIRAGUATO	SITIO DE ENMEDIO	RURAL	114,153	114,153	114,153	114,153	100%	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%	
CONSTRUCCION PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE SURUTATO	3-BADIRAGUATO	SURUTATO	RURAL	228,446	228,446	228,446	228,446	100%	0	0	METROS CUADRADOS	180	180	100%	
CONSTRUCCION DE AULA PARA JARDIN DE NIÑOS	4-CONCORDIA	LA CAPILLA DEL TAXTE	RURAL	265,255	265,255	265,255	265,255	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
ADECUACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN J.N. MARGARITA RODRIGUEZ DE LOPEZ MARTINEZ, COL. V. LOMBARDO TOLEDANO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	35,129	35,129	35,129	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN J.N. DELIA MERCEDES ACOSTA GONZALEZ, UBICADO EN LA COLONIA PRADOS DEL SUR	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	163,231	163,231	163,231	163,231	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN J.N. CELESTIN FREINET, UBICADO EN COLONIA LAZARO CARDENAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	109,437	109,437	109,437	109,437	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 120 ALUMNOS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN J.N. MANUEL DOBLADO	6-CULIACAN	LAGUNA DE CANACHI	RURAL	163,973	163,973	163,973	163,973	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 60 ALUMNOS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN J.N. DR. BALTAZAR ZAGUIRRE ROJO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	246,667	246,667	246,667	246,667	100%	0	0	METROS CUADRADOS	92	92	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN CENDI NO. 1, UBICADO EN COLONIA RECURSOS HIDRAULICOS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	253,290	253,290	253,290	253,290	100%	0	0	METROS CUADRADOS	261	261	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 80 ALUMNOS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO, UBICADO EN COLONIA AMISTAD	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	102,020	102,020	102,020	102,020	100%	0	0	METROS CUADRADOS	78	78	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN J.N. DELIA MERCEDES GONZALEZ ACOSTA, UBICADO EN COLONIA PRADOS DEL SUR	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	259,932	259,932	259,932	243,718	94%	0	0	METROS CUADRADOS	259	240	94%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 70 ALUMNOS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN J.N. ENRIQUE FERRASAMEN	6-CULIACAN	ESTANCIA DE LOS GARCIA	RURAL	110,609	110,609	110,609	110,609	100%	0	0	METROS CUADRADOS	104	104	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 45 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN J.N. ERASMO CASTELLANOS QUINTO	6-CULIACAN	LA CRUZ DE EL DORADO (CRUZ DE NAVITO)	RURAL	175,777	175,777	175,777	175,777	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 60 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN J.N. GABRIEL LEYVA SOLANO, UBICADO EN EL CARRIZAL	6-CULIACAN	EL SALADO	RURAL	134,528	134,528	134,528	134,528	100%	0	0	METROS CUADRADOS	125	125	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 60 ALUMNOS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN J.N. GUADALUPE VICTORIA	6-CULIACAN	COLONIA EMANCIPACION	RURAL	205,859	205,859	205,859	205,859	100%	0	0	METROS CUADRADOS	205	205	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 ALUMNOS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN J.N. JOSE ROSAS MORENO	6-CULIACAN	EL POZO	RURAL	106,886	106,886	106,886	79,448	74%	0	0	METROS CUADRADOS	114	85	75%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 45 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN J.N. JUAN ALDAMA, UBICADO EN SAN JOAQUIN	6-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	126,595	126,595	126,595	109,780	87%	0	0	METROS CUADRADOS	114	98	86%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 60 ALUMNOS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN J.N. MERCEDES GONZALEZ DE ACOSTA, UBICADO EN COLONIA LOS ANGELES	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	323,052	323,052	323,052	323,052	100%	0	0	METROS CUADRADOS	322	322	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 ALUMNOS EN PROMEDIO.
TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN J.N. RAFAEL RAMIREZ, COL. EL MIRADOR	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	17,780	17,780	17,780	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 85 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE BAJOSORI	7-CHOIX	BAJOSORI	RURAL	81,972	81,972	81,972	81,972	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINA EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL EMBARCADERO	7-CHOIX	EL EMBARCADERO	RURAL	42,933	42,933	42,933	42,933	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y ESTANCIA EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA CONCEPCION PLAZA"	8-ELOTA	SAN JOSE DE CONITACA (NUEVO CONITACA)	RURAL	288,921	288,921	288,921	288,921	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	158	158	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	8-ELOTA	RINCÓN DE IBONIA	RURAL	88,199	88,199	88,199	88,199	100%	0	0	M2. SANITARIOS	18	18	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS	8-ELOTA	TANQUES	RURAL	54,465	54,465	54,465	54,465	100%	0	0	METROS CUADRADOS	98	98	100%	
AMPLIACION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
AMPLIACION DE TECHUMBRE	18-NAVOLATO	COLONIA MICHOACANA	RURAL	42,589	41,350	42,589	41,350	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	
MANTENIMIENTO															
IMPERMEABILIZACION DE LA LOSA DE AZOTEA J.NOS MA. MONTESSORI COL. FOVISSSTE	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	64,874	64,874	64,874	64,874	100%	0	0	METROS CUADRADOS	428	428	100%	CON ESTA OBRA DE IMPERMEABILIZAR SE REALIZARON UN TOTAL DE 428 M2 Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 280 ALUMNOS. LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
IMPERMEABILIZACION Y VENTANAS EN CENTRO DE EDUCACION INICIAL	1-AHOME	LAS LAJITAS	RURAL	67,927	67,927	67,927	67,927	100%	0	0	METROS CUADRADOS	44	44	100%	CON ESTA OBRA SE IMPERMEABILIZARON UN TOTAL DE 44 M2 Y AFLANDADO BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 26 ALUMNOS. Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN J.N. MARGARITA MAZA DE JAUREZ COL. ROBERTO PEREZ JACOBO	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	23,692	23,692	23,692	23,692	100%	0	0	METROS CUADRADOS	47	47	100%	SE REHABILITO 47 M2 EN J.N. MAZA DE JAUREZ Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL 30 ALUMNOS.
IMPERMEABILIZACION DEL J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA DE EL CARACOL	11-GUASAVE	EL CARACOL	RURAL	113,696	113,696	113,696	113,696	100%	0	0	METROS CUADRADOS	102	102	100%	
IMPERMEABILIZACION EN J.N. ANGELA PERALTA DE EJ. EMILIANO ZAPATA	11-GUASAVE	LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	32,330	32,330	32,330	32,330	100%	0	0	METROS CUADRADOS	121	121	100%	
IMPERMEABILIZACION EN J.N. HELLEN KELLER DE LA COFRADIA	11-GUASAVE	TAMAZULA	URBANO	56,511	56,511	56,511	56,511	100%	0	0	METROS CUADRADOS	112	112	100%	
IMPERMEABILIZANTE DE J.N. NINOS HEROES DE SAN RAFAEL	11-GUASAVE	SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DAVALOS)	RURAL	44,344	44,344	44,344	44,344	100%	0	0	METROS CUADRADOS	166	166	100%	
IMPERMEABILIZANTE EN J.N. IGNACIO JOSE ALLENDE DE LAS BRISAS	11-GUASAVE	LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	METROS CUADRADOS	134	134	100%	
REHABILITACION															
IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA Y CERCA PERIMETRAL EN J. DE NINOS ELOISSA AGUIRE COL. MORELOS	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	140,900	140,900	140,900	140,900	100%	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	69	69	100%	SE REHABILITARON 69 M2 DE LOZAS DE AZOTEAS Y CERCAS Y SE BENEFICIARON 147 ALUMNOS.
IMPERMEABILIZACION DE LOZA DE AZOTEA EN ESCUELA PRIMARIA JAIME NUÑO POBLADO 7	1-AHOME	AHOME	URBANO	132,817	132,817	132,817	132,817	100%	0	0	METROS CUADRADOS	731	731	100%	CON ESTA OBRA DE IMPERMEABILIZACION DE 731 M2 DE LOSA DE AZOTEA, SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 360 ALUMNOS, Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE ACCESO PEATONAL DOS MODULOS DE BEBEDEROS J.N FERNANDO MONTES DE OCA	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	255,176	255,176	255,176	255,176	100%	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	2,058	2,058	100%	SE REHABILITARON Y SE CONSTRUYO UN TOTAL DE 2058 M2 DE CERCA PERIMETRAL Y ACCESO PEATONAL Y 2 MODULOS DE BANOS. BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 243 ALUMNOS.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN J. DE NINOS BELIZARIO DOMINGUEZ EJIDO EMILIANO ZAPATA	1-AHOME	AHOME	URBANO	12,461	12,461	12,461	12,461	100%	0	0	M2, SANITARIOS	33	33	100%	SE REHABILITARON 33.90 M2 DE SERVICIOS SANITARIOS Y SE BENEFICIARON A 83 ALUMNOS.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NINOS AGUSTIN MELGAR	1-AHOME	CHIHUAHUITA	URBANO	22,964	22,964	22,964	22,964	100%	0	0	M2, SANITARIOS	19	19	100%	CONSTRUCCION DE MODULO DE BANOS 19.42 M2 Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 83 ALUMNOS.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NINOS L.MARIA SERRADELL	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	URBANO	48,858	48,858	48,858	48,858	100%	0	0	M2, SANITARIOS	52	52	100%	SE REHABILITARON UN TOTAL DE 52 M2 DE SERVICIOS SANITARIOS Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 156 ALUMNOS. LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CERCA PERIMETRAL EN J.NINOS TEOFILO VALENZUELA EJ. EL BULE	1-AHOME	EL BULE	RURAL	80,066	80,066	80,066	80,066	100%	0	0	M2, SANITARIOS	139	139	100%	SE REHABILITARON 139 M2 DE SERVICIOS SANITARIOS Y SE BENEFICIARON A 30 ALUMNOS.
IMPERMEABILIZACION DEL J.N. AGUSTIN YANEZ DE RUIZ CORTINES 2	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	URBANO	140,740	140,740	140,740	140,740	100%	0	0	METROS CUADRADOS	280	280	100%	
REHABILITACION GENERAL DEL J.N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DEL EJ. LA ENTRADA	11-GUASAVE	EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO)	RURAL	65,841	65,841	65,841	65,841	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	AULAS
REHABILITACION DE JN JUAN RUIZ DE ALARCON DE GRACIANO SANCHEZ	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUAREZ)	URBANO	323,971	323,971	323,971	323,971	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	RHABILITACION DE TECHO DE 2 AULAS
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y ANDADORES DE JN IGNACIO ZARAGOZA DE EL BURRION	11-GUASAVE	EL BURRION	URBANO	249,391	249,391	249,391	249,391	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	543	543	100%	
REHABILITACION GENERAL DE J.N. GABRIELA MISTRAL DE EJ. ABELARDO L. RODRIGUEZ	11-GUASAVE	EJIDO ABELARDO L. RODRIGUEZ	RURAL	25,597	25,597	25,597	25,597	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	AULAS
REHABILITACION GENERAL DE J.N. HEROES DE LA INDEPENDENCIA EN SAN ANTONIO	11-GUASAVE	SAN ANTONIO	RURAL	199,486	199,486	199,486	199,486	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	AULAS
REHABILITACION GENERAL DEL J.N. JOSE VASCONCELOS DE RANCHITO DE CASTRO	11-GUASAVE	RANCHITO DE CASTRO	RURAL	195,560	195,560	195,560	195,560	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	AULAS
REHABILITACION GENERAL DEL J.N. DIANA ROJAS DE ALAMITO Y CAIMANERO	11-GUASAVE	ALAMITO CAIMANERO	RURAL	45,943	45,943	45,943	45,943	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	AULAS
REHABILITACION GENERAL DEL J.N. FLOR DE MAYO DEL EJ. FLOR DE MAYO	11-GUASAVE	FLOR DE MAYO	RURAL	27,331	27,331	27,331	27,331	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	AULAS
REHABILITACION GENERAL DEL J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LOS PINITOS	11-GUASAVE	EJIDO LOS PINITOS	RURAL	203,234	203,234	203,234	203,234	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	AULAS
REHABILITACION GENERAL DEL J.N. MARIA ENRIQUETA PERYRA DE UTATAVE	11-GUASAVE	UTATAVE (MAUTILLOS)	RURAL	107,729	107,729	107,729	107,729	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	AULAS
REHABILITACION GENERAL EN EL J.N. JUAN DE DIOS PEZA DE ESTACION BAMOA	11-GUASAVE	ESTACION BAMOA (CAMPO WILSON)	URBANO	41,223	41,223	41,223	41,223	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	AULAS
REHABILITACION GENERAL EN J.N. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE PALOS BLANCOS	11-GUASAVE	PALOS BLANCOS	RURAL	71,746	71,746	71,746	71,746	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	AULAS
REHABILITACION GENERAL EN J.N. LUIS G. URBINA DE EMILIO PORTES GIL	11-GUASAVE	EMILIO PORTES GIL (AGUA BLANCA)	RURAL	70,739	70,739	70,739	70,739	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	AULAS
REHABILITACION GENERAL EN J.N. 20 DE NOVIEMBRE DE LAS HIGUERAS	11-GUASAVE	LAS HIGUERAS (LAS FLORES)	RURAL	61,993	61,993	61,993	61,993	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	AULAS
JARDIN DE NINOS EVA SAMANO, TULTITLA: REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA	15-SALVADOR ALVARADO	TULTITLA	RURAL	86,799	86,799	86,799	85,475	98%	0	0	M2, SANITARIOS	18	18	100%	OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE
JARDIN DE NINOS JEAN PEAGET COL. JOBORI: REHABILITACION DE LOSA DE AZOTEA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	28,610	28,610	28,610	28,424	99%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	233	233	100%	OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE
JARDIN DE NINOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ, VILLA BENITO JUAREZ. REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN EL PLANTEL EDUCATIVO	15-SALVADOR ALVARADO	BENITO JUAREZ	URBANO	50,451	50,451	50,451	50,451	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN AULAS DEL PLANTEL ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE : 70,451.00 HABRA UNA APORTACION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$ 20,000.00 OBRA TERMINADA NOTA: EN EL AVANCE FISICO SE REPORTA UN M2 PERO LO REAL FUE SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 ACOMETIDA TRIFASICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 MEDICION EN BAJA TENSION, UN TABLERO Y 1 ALIMENTACION
REHABILITACION DE AULA	17-SINALOA	SANTA CECILIA	RURAL	239,415	239,415	239,415	239,415	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NINOS CARMEN SERDAN	17-SINALOA	EL COYOTE	RURAL	52,583	52,583	52,583	52,583	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NINOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	17-SINALOA	CUBIRI DE LA CUESTA	RURAL	103,716	103,716	103,716	103,716	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "TOMAS ALBA EDISON"	17-SINALOA	LLANO GRANDE	RURAL	8,708	8,708	8,708	8,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE BAÑOS	17-SINALOA	ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS)	RURAL	72,285	72,285	72,285	72,285	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE BAÑOS JARDIN DE NIÑOS EL PATAGON	18-NAVOLATO	PATAGON	RURAL	136,824	135,148	136,824	135,148	100%	0	0	M2, SANITARIOS	60	60	100%	
CERCA PERIMETRAL EN J.N.CARMEN SERDAN	2-ANGOSTURA	COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	URBANO	121,516	108,817	121,516	108,817	100%	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	134	134	100%	
IMPERMEABILIZACION DE 1 AULA EN JARDINES DE NIÑOS JUSTO SIERRA	2-ANGOSTURA	LA PALMA	RURAL	15,331	14,503	15,331	14,503	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
IMPERMIABILIZACION DE AULAS EN J.N.JEAN PEAGET (SERV.SANITARIOS Y OFICINA)	2-ANGOSTURA	EJIDO INDEPENDENCIA	RURAL	49,077	50,442	49,077	50,442	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	216	216	100%	
SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	2-ANGOSTURA	COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	URBANO	48,000	10,393	48,000	10,393	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD TAMEAPA	3-BADIRAGUATO	TAMEAPA	RURAL	14,657	14,657	14,657	14,657	100%	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	25	25	100%	
REHABILITACION DE KINDER COMUNIDAD DE ALISOS.	3-BADIRAGUATO	ALISOS	RURAL	62,646	62,646	62,646	62,646	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	
ADECUACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN J.N. BALTAZAR IZAGUIRRE ROJO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	129,268	129,268	129,268	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 350 PERSONAS EN PROMEDIO
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURA EN ESC. PRIM. 6 DE ENERO, UBICADO EN COL. 6 DE ENERO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	12,650	12,650	12,650	12,650	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	12	12	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 180 PERSONAS EN PROMEDIO.
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURA PARA J.N. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, COL. ANTONIO TOLEDO CORRO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	3,946	3,946	3,946	3,946	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	5	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 80 PERSONAS EN PROMEDIO.
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURA PARA J.N. LUZ MARIA SERRADEL, UBICADO EN COL. LAS QUINTAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	4,950	4,950	4,950	4,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	5	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO
REHABILITACION DE JARDINES DE NIÑOS EN VARIAS COMUNIDADES	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	6,533	6,533	6,533	6,533	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN RELACION A ESTA OBRA SE HIZO UNA MODIFICACION EN LA PROPUESTA DE OBRA DE SE ESTA REHABILITACION UNA AULA NADAMAS DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL.
REHABILITACION DE LA CERCA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COLONIA REFORMA DE LA CABECERA MPAL	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	46,725	46,725	46,725	46,725	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE AGUACALIENTE DE BACA	7-CHOIX	AGUA CALIENTE DE BACA	RURAL	19,036	19,036	19,036	19,036	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDMA EN LA CABECERA MUNICIPAL	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	103,561	103,561	103,561	103,561	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
SUMINISTRO DE MOBILIARIO CENTRO DE EDUCACION INICIAL CAMPO PESQUERO LAZARO CARDENAS	1-AHOME	AHOME	URBANO	21,701	21,701	21,701	21,701	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	SE SUMINISTRO MOBILIARIO Y EQUIPO Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 60 ALUMNOS Y EL SUMINISTRO SE REALIZO AL 100%.
ADQ.DE PINTURAS PARA J.N. JUAN JACOBO ROUSSEAU	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	URBANO	8,000	7,846	8,000	7,846	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANODADORES	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA PINTURA
ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA J.N.JUAN JACOBO ROUSS	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	URBANO	6,000	5,856	6,000	5,856	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA EQUIPO DE SONIDO
APOYO PARA INSCRIPCION DEL J.N.HERMENEGILDO GALEANA	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA LOTE
PRIMARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE BANQUETA Y DETALLON DE ACCESO SANITARIOS PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ	1-AHOME	LAS LAJITAS	RURAL	35,564	35,564	35,564	35,564	100%	0	0	METROS CUADRADOS	37	37	100%	CON LA CONSTRUCCION DE 37 M2 BANQUETA Y DETALLON DE ACCESOS A SERVICIOS SANITARIOS, SE BENEFICIARON UN TOTAL DE 90 ALUMNOS, Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDERO Y DEMOLICION DEL EXISTENTE, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ	1-AHOME	LAS LAJITAS	RURAL	11,069	11,069	11,069	11,069	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7	7	100%	CON LA CONSTRUCCION DE 7 M2 DE MODULO DE BEBEDEROS SE BENEFICIARON UN TOTAL DE 90 ALUMNOS Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO PLAN DE SAN LUIS	1-AHOME	PLAN DE SAN LUIS	RURAL	16,112	16,112	16,112	16,112	100%	0	0	BEBEDERO	1	1	100%	SE REALIZO UN MODULO DE BEBEDERO Y SE BENEFICIARON 100 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE CERCA, IMPERMEABILIZACION, APLANADO Y VENTANAS PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	1-AHOME	LA FLORIDA VIEJA	RURAL	241,882	241,882	241,882	241,882	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	210	210	100%	SE CONSTRUYO 210 M2 DE CERCA PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION, APLANADOS BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 21 ALUMNOS.
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	1-AHOME	EL ESTERO (JUAN JOSE RIOS)	URBANO	227,896	227,896	227,896	227,896	100%	0	0	METROS CUADRADOS	328	328	100%	CON LA CONSTRUCCION 328 M2 DE CERCA PERIMETRAL SE BENEFICIARON UN TOTAL DE 285 ALUMNOS, Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE BANQUETA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	38,934	38,934	38,934	38,934	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	95	95	100%	SE REALIZO UN TOTAL DE 92 M2 Y CONSTRUCCION DE BANQUETA Y SE BENEFICARON UN TOTAL DE 350 ALUMNOS.
CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA ESCUELA PRIMARIA 3 DE ABRIL EJIDO FLORES MAGON	1-AHOME	AHOME	URBANO	285,517	285,517	285,517	285,517	100%	0	0	METROS CUADRADOS	336	336	100%	SE REHABILITARON 336 M2 DE RED ELECTRICA Y SE BENEFICIARON 270 ALUMNOS.
CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ TURN VESPERTINO	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	224,101	224,101	224,101	224,101	100%	0	0	M2, SANITARIOS	37	37	100%	SE REALIZON 37 M2 DE MODULOS DE BAÑOS Y SE BENEFICARON A UN TOTAL DE 350 ALUMNOS.
CONSTRUCCION DE MODULOS DE BEBEDEROS Y RECONSTRUCCION DE CERCA PRIM. JUSTO SIERRA VILLA DE AHOME	1-AHOME	AHOME	URBANO	170,430	170,430	170,430	170,430	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	240	240	100%	SE CONSTRUYO 240 M2 UN MODULO DE BEBEDEROS Y CERCA PERIMETRAL Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL 241 ALUMNOS.
CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCA PEINADO LOPEZ	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	258,758	258,758	258,758	258,758	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	70	70	100%	SE CONSTRUYO UN AULA AISLADA 70.00 M2 Y SE BENEFICARON 350 ALUMNOS.
CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA EN LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ POBLADO LA ARROCERA	1-AHOME	AHOME	URBANO	259,430	259,430	259,430	259,430	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	70	70	100%	SE REALIZO UN AULA AISLADA CON 70 M2 Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 45 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA HILARIO MALPICA	1-AHOME	TOPCLOBAMPO	RURAL	20,991	20,991	20,991	20,991	100%	0	0	BEBEDERO	1	1	100%	SE REALIZARON 7.42 M2 EN UN MODULO DE BEBEDEROS BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 357 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BEBEDEROS EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACC. LA MEMORIA	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	10,614	10,614	10,614	10,614	100%	0	0	BEBEDERO	7	7	100%	SE CONSTRUYO 7.00 M2 DE MODULO DE BEBEDEROS BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 98 ALUMNOS.
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BEBEDEROS PRIMARIA NIGROMANTE DE GOROS PUEBLO	1-AHOME	GOROS PUEBLO	RURAL	15,562	15,562	15,562	15,562	100%	0	0	BEBEDERO	1	1	100%	SE REALIZO UN MODULO DE BEBEDEROS Y SE BENEFICIARON 35 ALUMNOS.
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO ALAMOS CONTRY	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	220,661	220,661	220,661	220,661	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	70	70	100%	SE REALIZARON 70 M2 EN AULA AISLADA Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 45 ALUMNOS.
RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA JAIME NUNO DEL POBLADO 7	1-AHOME	AHOME	URBANO	91,183	91,183	91,183	91,183	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	210	210	100%	SE RECONSTRUYO 210 M2 Y IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA Y SE BENEFICIARON A 356 ALUMNOS.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL PRIMARIA LAZARO CARDENAS EL JITZAMURI	AHOME	JITZAMURI	RURAL	596,198	596,198	596,198	596,198	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	880	880	100%	SE RECONSTRUYERON 880 M2 DE CERCA PERIMETRAL Y SE BENEFICIARON A 192 ALUMNOS.
RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y MODULO DE BEBEDEROS PRIM. M. MAZA DE JUAREZ POBLADO LA APROCCERA	AHOME	AHOME	URBANO	202,918	202,918	202,918	202,918	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	254	254	100%	SE RECONSTRUYERON 254.92 M2 DE CERCAS PERIMETRAL Y MODULO DE BEBEDEROS. SE BENEFICIARON 290 ALUMNOS.
CONSTR. B. L. DIVISA/TECHU. S. BLAS.	10-EL FUERTE	SAN BLAS	URBANO	344,971	344,971	344,971	344,971	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	300	300	100%	
CONSTR. TECHO A. EP. TEHUECO/TEBILA	10-EL FUERTE	TEHUECO	RURAL	511,061	511,061	511,061	511,061	100%	0	0	METROS CUADRADOS	520	520	100%	
CONSTR. TECHU. EP. AGUA NUEVA. IIL.C.	10-EL FUERTE	AGUA NUEVA	RURAL	442,235	442,235	442,235	442,235	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	
CONSTR. TECHU. LA PALM/APALO VERDE	10-EL FUERTE	LA PALMA	RURAL	409,031	409,031	409,031	409,031	100%	0	0	METROS CUADRADOS	550	550	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EP AMERICA LATINA DE CRUZ BLANCA	11-GUASAVE	CRUZ BLANCA	RURAL	167,667	167,667	167,667	167,667	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CAMPO BORQUEZ	11-GUASAVE	CAMPO BORQUEZ	RURAL	272,804	272,804	272,804	272,804	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. DEMOCRACIA DE BUEN RETIRO	11-GUASAVE	BUEN RETIRO (EL RETIRO)	RURAL	278,747	278,747	278,747	278,747	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN EP 12 DE OCTUBRE DE SAN MARCIAL	11-GUASAVE	SAN MARCIAL	RURAL	277,528	277,528	277,528	277,528	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN E.P. RICARDO FLORES MAGON DE EL HUITSUSI Y ANEXOS	11-GUASAVE	EL HUITSUSI Y ANEXOS (EL HUITSUSITO)	RURAL	299,792	299,792	299,792	299,792	100%	0	0	METROS CUADRADOS	527	527	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN E.P. VIVA MEXICO DE CASA BLANCA	11-GUASAVE	CASA BLANCA	RURAL	274,566	274,566	274,566	274,566	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	CANCHA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA E.P. EMILIANO ZAPATA DE EJ. HEROES MEXICANOS	11-GUASAVE	HEROES MEXICANOS	RURAL	382,591	382,591	382,591	382,591	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	CANCHA
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN E.P. EUSTAQUIO BUELNA DE LAS PARRITAS	11-GUASAVE	LAS PARRITAS	RURAL	277,542	277,542	277,542	277,542	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	420	420	100%	METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN E.P. AGUSTIN MELGAR DE TERAHUITO	11-GUASAVE	TERAHUITO	RURAL	155,143	155,143	155,143	155,143	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	222	222	100%	METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN E.P. EL PIPILA DEL EJ. ABELARDO L. RODRIGUEZ	11-GUASAVE	ELIDO ABELARDO L. RODRIGUEZ	RURAL	267,537	267,537	267,537	267,537	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	359	359	100%	METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN E.P. JULIO ANTONIO MELLA DE EL CUBILETE	11-GUASAVE	EL CUBILETE	RURAL	72,501	72,501	72,501	72,501	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	101	101	100%	METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN E.P. AMADO NERVO DE EL TORTUGO	11-GUASAVE	EL TORTUGO	RURAL	162,046	162,046	162,046	162,046	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	MODULO SANITARIO
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN E.P. ANGEL FLORES DE EL ZOPILOTE	11-GUASAVE	EL ZOPILOTE	RURAL	167,069	167,069	167,069	167,069	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	MODULO SANITARIO
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EP BENITO JUAREZ DE LA BEBELAMA	11-GUASAVE	LA BEBELAMA	RURAL	164,306	164,306	164,306	164,306	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EP EMILIANO ZAPATA DE EJ. HEROES MEXICANOS	11-GUASAVE	HEROES MEXICANOS	RURAL	167,636	167,636	167,636	167,636	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN E.P. EMILIANO ZAPATA DE MAXIMILIANO LOPEZ	11-GUASAVE	MAXIMILIANO R. LOPEZ (EL POCHOTE)	RURAL	164,941	164,941	164,941	164,941	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	MODULO SANITARIO
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN E.P. MATAMOROS -20 DE NOVIEMBRE DE EL SABINO	11-GUASAVE	EL SABINO	RURAL	162,884	162,884	162,884	162,884	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	MODULO SANITARIO
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN E.P. MIGUEL ALEMAN DE UTATAVE	11-GUASAVE	UTATAVE (MAUTILLOS)	RURAL	160,060	160,060	160,060	160,060	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	MODULO SANITARIO
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EP MIGUEL HIDALGO DE CALLEJONES DE TAMAZULA	11-GUASAVE	CALLEJONES DE TAMAZULA	RURAL	164,627	164,627	164,627	164,627	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EP SIN NOMBRE DE LA PALMITA	11-GUASAVE	LA PALMITA	RURAL	167,159	167,159	167,159	167,159	100%	1	1	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN E.P. NIÑOS HEROES DE CARRICITOS	11-GUASAVE	CARRICITOS	RURAL	162,046	162,046	162,046	162,046	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	MODULO SANITARIO
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EP AGUILAS SERDAN DE LA CHUPARROSA	11-GUASAVE	LA CHUPARROSA	RURAL	263,456	263,456	263,456	263,456	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	544	544	100%	PLAZA CIVICA
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN E.P. AGUSTIN MELGAR DE EL TORUNO	11-GUASAVE	EL TORUNO	RURAL	239,286	239,286	239,286	239,286	100%	0	0	METROS CUADRADOS	256	256	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN E.P. FRANCISCO VILLA DEL EJ. 15 DE OCTUBRE	11-GUASAVE	15 DE OCTUBRE	RURAL	131,593	131,593	131,593	131,593	100%	0	0	METROS CUADRADOS	132	132	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN E.P. GABRIEL LEYVA DE LA QUEMAZONES	11-GUASAVE	LAS QUEMAZONES	RURAL	271,737	271,737	271,737	271,737	100%	0	0	METROS CUADRADOS	249	249	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN E.P. GABRIEL LEYVA DE LA QUEMAZONES	11-GUASAVE	LAS QUEMAZONES	RURAL	253,937	253,937	253,937	253,937	100%	0	0	METROS CUADRADOS	249	249	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN E.P. HERMENEGILDO GALEANA DE GUAYPARIME	11-GUASAVE	GUAYPARIME	RURAL	496,951	496,951	496,951	496,951	100%	0	0	METROS CUADRADOS	576	576	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN E.P. JARME NUÑO DE LAS MORITAS	11-GUASAVE	LAS MORITAS	RURAL	226,424	226,424	226,424	226,424	100%	0	0	METROS CUADRADOS	231	231	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN E.P. JUSTO SIERRA DE BAMOA	11-GUASAVE	BAMOA	URBANO	757,312	757,312	757,312	757,312	100%	0	0	METROS CUADRADOS	641	641	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN E.P. LIC. RAUL CERVANTES AHUMADA DE RIO VIEJO	11-GUASAVE	RIO VIEJO	RURAL	121,364	121,364	121,364	121,364	100%	0	0	METROS CUADRADOS	112	112	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EP NIÑOS HEROES DE JUAN JOSE RIOS	11-GUASAVE	JUAN JOSE RIOS	URBANO	244,661	244,661	244,661	244,661	100%	0	0	METROS CUADRADOS	272	272	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN E.P. 12 DE OCTUBRE DE SAN MARCIAL	11-GUASAVE	SAN MARCIAL	RURAL	223,837	223,837	223,837	223,837	100%	0	0	METROS CUADRADOS	225	225	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA E.P. JUAN ESCUTIA DE EL COLORADITO	11-GUASAVE	EL COLORADITO	RURAL	601,585	601,585	601,585	601,585	100%	0	0	METROS CUADRADOS	644	644	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS DE EL MEZQUITON	11-GUASAVE	EL MEZQUITON	RURAL	167,069	167,069	167,069	167,069	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	MODULO SANITARIO
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN E.P. NIÑOS HEROES DE EL SACRIFICIO	11-GUASAVE	EL SACRIFICIO	RURAL	163,146	163,146	163,146	163,146	100%	0	0	METROS CUADRADOS	369	369	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA	14-ROSARIO	LA GUASIMA	RURAL	2,046	2,046	2,046	2,046	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	43	43	100%	ESTA OBRA SE EMPEZO Y SE TERMINO EN EL AÑO 2008 CON RECURSOS DE ESE AÑO, PERO QUEDARON ALGUNAS FACTURAS SIN PAGAR Y SE PAGARON EN ESTE AÑO 2009

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	14-ROSARIO	EL EJIDO TABLÓN NUMERO (LAS CRUCES GUATAS)	RURAL	250,675	250,675	250,675	140,990	56%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	158	158	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE"	14-ROSARIO	TABLÓN VIEJO	RURAL	46,320	46,320	46,320	32,799	71%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	115	115	100%	
ESC. PRIM. ALFREDO V. BONFIL. COMUNIDAD EMILIO ALVAREZ IBARRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	EMILIO ALVAREZ IBARRA (LAS GOLONDRINAS)	RURAL	52,904	52,904	52,904	52,904	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TENDRA UN COSTO TOTAL DE \$ 211,617.39 CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL ( FISE) \$ 168,713.04 Y DEL FONDO III \$ 52,904.35 OBRA TERMINADA
ESC. PRIM. PEDRO INFANTE, COL. 10 DE MAYO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	94,653	94,653	94,653	94,653	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TENDRA UN COSTO TOTAL DE \$ 376,613.41 CON APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) DE \$ 283,960.06 Y DEL FONDO III \$ 94,653.35 OBRA TERMINADA
099ALCP09.- ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS, COL. LA GLORIA CONSTRUCCION DE BAÑO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	308,890	308,890	308,890	308,890	100%	0	0	M2. SANITARIOS	49	49	100%	CONSTRUCCION DE BAÑO DE 48.63 M² EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 332,137 YA QUE LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTARON \$ 23,247.00 OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE
CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. EQUIPADA EN ESCUELA PRIMARIA	17-SINALOA	CACALOTAN	RURAL	399,258	399,258	399,258	399,258	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. EQUIPADA EN ESCUELA PRIMARIA	17-SINALOA	EL PASO	RURAL	399,447	399,447	399,447	399,447	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. EQUIPADA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	17-SINALOA	AGUA CALIENTE DE CEBADA	RURAL	399,933	399,933	399,933	399,933	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. EQUIPADA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA	17-SINALOA	LOS LAURELES	RURAL	579,105	579,105	579,105	579,105	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CON FOSA SEPTICA EN ESCUELA PRIMARIA	17-SINALOA	AGUA BLANCA	RURAL	179,609	179,609	179,609	179,609	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA	17-SINALOA	TECUMENA	RURAL	179,134	179,134	179,134	179,134	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA	17-SINALOA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	55,984	55,984	55,984	55,984	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE SECCION DE 15.50 X 27.80 EN ESCUELA PRIMARIA	17-SINALOA	EL GATAL DE OCCORON	RURAL	580,408	580,408	580,408	580,408	100%	0	0	METROS CUADRADOS	431	431	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE SECCION DE 15.50 X 27.80 EN ESCUELA PRIMARIA	17-SINALOA	LA LOMA DE LUGO	RURAL	645,350	645,350	645,350	645,350	100%	0	0	METROS CUADRADOS	431	431	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	18-NAVOLATO	CAMPO SANTA MARTHA	RURAL	354,404	240,444	354,404	240,444	100%	0	0	METROS CUADRADOS	240	240	100%	
CONSTRUCCION Y DEMOLICION Y IMPERMEABILIZACION	18-NAVOLATO	EL LACO	RURAL	259,229	246,863	259,229	246,863	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	160	160	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA ANGEL FLORES	18-NAVOLATO	LO DE SAUCEDA	RURAL	215,940	214,543	215,940	214,543	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	208	208	100%	
CONSTRUCCION DE BANOS ESCUELA PRIM AMERICAS UNIDAS	18-NAVOLATO	COLONIA MICHOCANA (LUS VÉLEZ)	RURAL	183,130	180,587	183,130	180,587	100%	0	0	M2. SANITARIOS	16	16	100%	
CONSTRUCCION DE BANOS Y FOSA SEPTICA	18-NAVOLATO	EL TETUAN NUEVO	RURAL	125,223	122,505	125,223	122,505	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	85	8,500	10000%	
CONSTRUCCION DE BANOS Y FOSA SEPTICA ESC.PRIM EMILIANO ZAPATA	18-NAVOLATO	LA BANDERA	RURAL	123,646	121,460	123,646	121,460	100%	0	0	M2. SANITARIOS	86	86	100%	SE CONSTRUYO UNA FOSA SEPTICA
CONSTRUCCION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE ALLENDE	18-NAVOLATO	MACARIO GAXIOLA (EL POBLADO)	RURAL	86,516	85,089	86,516	85,089	100%	0	0	METROS CUADRADOS	231	231	100%	
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO	18-NAVOLATO	CANADA GUAMUCHILITO	RURAL	105,714	104,038	105,714	104,038	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	18-NAVOLATO	OTAMETO	RURAL	187,250	179,380	187,250	179,380	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	18-NAVOLATO	BATALTO (LAGUNA DE BATALTO)	RURAL	170,373	158,636	170,373	158,636	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	18-NAVOLATO	CAIMANCITO VIEJO	RURAL	122,171	120,135	122,171	120,135	100%	0	0	METROS CUADRADOS	90	90	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	18-NAVOLATO	VILLAMOROS	RURAL	86,434	85,392	86,434	85,392	100%	0	0	METROS CUADRADOS	110	110	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESC.PRIM EUTIMIO GUZMAN PLATA.	18-NAVOLATO	BARIDMETO 20.	RURAL	135,069	125,681	135,069	125,681	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESC.PRIMARIA FEDERALIZADA MIGUEL ANGEL SERRANO	18-NAVOLATO	COLONIA PRIMAVERA	RURAL	206,772	203,670	206,772	203,670	100%	0	0	METROS CUADRADOS	234	234	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	18-NAVOLATO	LOS ANGELES	RURAL	234,375	230,475	234,375	230,475	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE UN PORTICO	18-NAVOLATO	LA VUELTA	RURAL	33,750	25,116	33,750	25,116	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	7	7	100%	
AULA ADOSADA EN ESC.PRIM.JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	2-ANGOSTURA	LA PALMA	RURAL	186,516	183,271	186,516	183,271	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EL REPORTE TRIMESTRAL ANTERIOR ES INCORRECTO YA QUE TIENE UN ERROR INVOLUNTARIO
AULA EN ESC.PRIM PEDRO MORENO	2-ANGOSTURA	JUAN DE LA BARRERA NUMERO DOS	RURAL	244,300	214,725	244,300	214,725	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONST. DE FANCHADA DE ACCESO SOBRE CERCA Y ANDADOR ESC. FCO. GLEZ BOCANEGRA	2-ANGOSTURA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	25,000	17,767	25,000	17,767	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONST. DE BANCAS Y MESAS ESC PRIM FCO GONZALEZ BOCANEGRA	2-ANGOSTURA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	20,300	6,150	20,300	6,150	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1	1	100%	



**ANEXO XIX**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONST. DE TECHUMBRE METALICA ESC PRIM MELQUIADES CAMACHO	2-ANGOSTURA	LA ESPERANZA	RURAL	439,426	437,845	439,426	437,845	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESC PRIMARIA	2-ANGOSTURA	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)	RURAL	329,476	295,501	329,476	295,501	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONTRUC.DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS Y PAVON	2-ANGOSTURA	BATURY	RURAL	140,000	71,370	140,000	71,370	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	95%	
MESAS PARA COMEDOR EN ESC ANTONIO ROSALES	2-ANGOSTURA	AGUSTINA RAMIREZ	RURAL	29,750	21,140	29,750	21,140	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	
PLAZA CIVICA EN ESC PRIM JUSTO SIERRA	2-ANGOSTURA	CAMPO EL GENERAL	RURAL	186,776	172,925	186,776	172,925	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	429	429	100%	
PLAZA CIVICA ESC PRIM FCO.GONZALEZ BOCANEGRA	2-ANGOSTURA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	191,278	190,235	191,278	190,275	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. PRIM. PROFESORA NATALIA DE JESUS PAVAN,BADIRAGUATO,SINALOA.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	139,126	139,126	139,126	139,126	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	69	69	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESC.PRIM.PROFESORA MERCEDES C.DIAZ ESPARRAGOZZA,BADIRAGUATO,SINALOA.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	604,904	604,904	604,904	604,904	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	110	110	100%	
CONSTRUCCION DE TECHO PARA AULA ESCUELA PRIMARIA LOS NARANJOS.	3-BADIRAGUATO	LOS NARANJOS	RURAL	72,878	72,878	72,878	72,878	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	80	80	100%	
CONSTRUCCION DE TECHO PARA 2 AULAS Y APLANADOS EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.	3-BADIRAGUATO	SAN ANTONIO	RURAL	199,954	199,954	199,954	199,954	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD DE POTRERRILLOS.	3-BADIRAGUATO	POTRERRILLOS	RURAL	430,000	430,000	430,000	430,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	286	286	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD VAREJONAL.	3-BADIRAGUATO	EL VAREJONAL	RURAL	576,381	576,381	576,381	576,381	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	465	465	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC.PRIM.FRAY BARTOLOME.COMUNIDAD LA APOMA.	3-BADIRAGUATO	LA APOMA	RURAL	518,520	518,520	518,520	518,520	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	540	540	100%	
CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD DE LA JUANILLA.	3-BADIRAGUATO	LA JUANILLA	RURAL	99,227	99,227	99,227	99,227	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6	6	100%	
CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA PUERTA.	3-BADIRAGUATO	SAN JOSE DE LA PUERTA	RURAL	98,579	98,579	98,579	98,579	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6	6	100%	
CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE MOLINO.	3-BADIRAGUATO	EL MOLINO	RURAL	116,409	116,409	116,409	116,409	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6	6	100%	
CONSTRUCCION TECHOS DE DOS AULAS ESCUELA PRIMARIA DE TEGORIPA.	3-BADIRAGUATO	TEGORIPA	RURAL	139,956	139,956	139,956	139,956	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	162	162	100%	
APORTACION MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	4-CONCORDIA	AGUA CALIENTE DE GARATE (AGUA CALIENTE)	RURAL	53,285	53,285	53,285	53,285	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	378	378	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ECUELA PRIMARIA FCO. DE IBARRA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	261,832	261,832	261,832	261,832	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA	4-CONCORDIA	MAGISTRAL	RURAL	88,550	88,550	88,550	88,550	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	121	121	100%	
ADECUACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS, COL. ESTHELA ORTIZ DE TOLEDO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	72,990	72,990	72,990	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 520 PERSONAS EN PROMEDIO.
ADECUACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. ATILANO BON BUSTAMANTE, COL. EL VALLADO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	72,990	72,990	72,990	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 520 PERSONAS EN PROMEDIO.
ADECUACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. ENRIQUE FELIX CASTRO, COL. INDUSTRIAL EL PALMITO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	65,203	65,203	65,203	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 520 PERSONAS EN PROMEDIO
ADECUACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. SOLIDARIDAD	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	133,008	133,008	133,008	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 480 PERSONAS EN PROMEDIO
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PISOS EN AREA DE COMEDOR DE ESC. PRIM. JOSE GUADALUPE RAMIREZ AGUILAR, UBICADA EN LA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	21,321	21,321	21,321	21,321	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	60	60	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 480 PERSONAS EN PROMEDIO
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS ADOSADA EN ESC. PRIM. EDUARDO CALDERA RAMIREZ, UBICADA EN LA COLONIA VILLA DEL REAL	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	211,622	211,622	211,622	211,622	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 320 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESC. PRIM. NATALIO LANDEROS, UBICADA LA COLONIA EN LA COLONIA INFONAVIT BARRANCOS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	252,369	252,369	252,369	252,369	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 480 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. PRIM. BENE MERITO DE LAS AMERICAS, UBICADA EN LA COLONIA LOS PINOS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	783,683	783,683	783,683	783,683	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	139	139	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 350 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCCION EN ESC. PRIM. DISTRIBUIDORES NISSAN NO. 84, UBICADA EN LA COLONIA COLINAS DEL BOSQUE	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	376,344	376,344	376,344	363,462	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	97%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 300 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS EN AREAS DE ESC. PRIM. DISTRIBUIDORES NISSAN NO. 84, UBICADA EN LA COLONIA COLINAS DEL BOSQUE	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	339,086	339,086	339,086	339,086	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	310	310	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 300 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. MAGISTERIO NACIONAL, COL. INDEPENDENCIA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	1,175,734	1,175,734	1,175,734	0	0%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 480 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, COL. JUNTAS DEL HUMAYA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	1,175,734	1,175,734	1,175,734	0	0%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 600 PERSONAS EN PROMEDIO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. GRAL. GUADALUPE VICTORIA	6-CULIACAN	GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	RURAL	152,426	152,426	152,426	0	0%	0	0	0 M2, TALLER	1	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 180 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. HERMANOS FLORES MAGON, COL. BUENOS AIRES	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	222,478	222,478	222,478	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 480 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON	6-CULIACAN	EL DIEZ	URBANO	154,671	154,671	154,671	154,671	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 180 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE COMEDOR ESC. PRIM. BENE MERITO DE LAS AMERICAS, UBICADA EN LA COLONIA LOS PINOS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	152,964	152,964	152,964	152,964	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	134	134	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 450 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. ANTONIO OROZCO Y/O ALVARO OBREGON, COL. HUIZACHES	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	494,428	494,428	494,428	494,428	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	200	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 350 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. JOSE GUADALUPE RAMIREZ AGUILAR, UBICADA EN COLONIA FOVISSSTE HUMAYA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	211,107	211,107	211,107	211,107	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	198	198	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 450 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. LEYES DE REFORMA, UBICADA EN EL SAUCIDO, EL DORADO	6-CULIACAN	EL SAUCIDO	RURAL	179,850	179,850	179,850	179,850	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	157	157	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 85 ALUMNOS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION, UBICADA EN COLONIA VILLA BONITA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	344,839	344,839	344,839	344,839	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	323	323	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 240 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE, 3 GOTAS DE AGUA	6-CULIACAN	EL DORADO	URBANO	564,874	564,874	564,874	564,874	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	240	240	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 120 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. VICENTE QUERRERO	6-CULIACAN	ELIJO LA ESPERANZA (CAPONITOS)	RURAL	175,971	175,971	175,971	175,971	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	166	166	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 75 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	6-CULIACAN	LA ROMANA	RURAL	256,508	256,508	256,508	256,508	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	258	258	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 80 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BACAYOPA	7-CHOIX	BACAYOPA	RURAL	36,792	36,792	36,792	36,792	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA	8-ELOTA	ROSENDO NIEBLAS	RURAL	161,311	161,311	161,311	161,311	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	352	352	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE ESTANCIA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE ESCOBAR PADILLA"	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	110,970	110,970	110,970	110,970	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA	8-ELOTA	PUEBLO NUEVO	RURAL	41,825	41,825	41,825	41,825	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	9	9	100%	
CONSTRUCCION DE TECHOS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA	8-ELOTA	EL SALADITO	RURAL	255,226	255,226	255,226	255,226	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	700	700	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA	8-ELOTA	VIDA CAMPESINA	RURAL	269,439	269,439	269,439	269,439	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	504	504	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO"	8-ELOTA	EL ESPINAL	RURAL	179,428	179,428	179,428	179,428	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	449	449	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO EN ESCUELA PRIMARIA GRAL."JOSE AGUILAR BARRAZA"	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	24,340	24,340	24,340	24,340	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	75	75	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA Y PROTECCION PARA PUERTA EN ESCUELA PRIMARIA "ELVIRA LEON SOLORZANO"	8-ELOTA	PUEBLO NUEVO	RURAL	6,584	6,584	6,584	6,584	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6	6	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS EN AULA DE ESCUELA PRIMARIA	8-ELOTA	LOS MECATES	RURAL	22,172	22,172	22,172	22,172	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	10	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE ACCESO PRINCIPAL EN E.P. 21 DE FEBRERO/ANGEL FLORES DE JUAN JOSE RIOS	11-GUASAVE	JUAN JOSE RIOS	URBANO	177,976	177,976	177,976	177,976	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	UN ACCESO
AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA ESC.PRIMARIA GABRIEL LEYVA SOLANO	16-NAVOLATO	BARICOMETO	RURAL	183,544	179,843	183,544	179,843	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	225	225	100%	
AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA ESC.PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ	16-NAVOLATO	YEBAVITO	RURAL	103,653	103,472	103,653	103,472	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	120	120	100%	
MANTENIMIENTO															
IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA, APLANADO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DEL AGUAJITO	1-AHOME	AHOME	URBANO	108,483	108,483	108,483	108,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	53	53	100%	SE IMPERMEABILIZO A 53 M2 EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y SE BENEFICIARON A 176 ALUMNOS.
RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y REPARACION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA GONZALO RENTERIA COL. LAURELES	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	168,828	168,828	168,828	168,828	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	238	238	100%	SE REALIZARON UN TOTAL 238 M2 DE CERCA PERIMETRAL Y CERCA BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 240 ALUMNOS.
ENTORTADO EN E.P. 5 DE MAYO DE LAS MORAS	11-GUASAVE	LAS MORAS	RURAL	66,028	66,028	66,028	66,028	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
IMPERMEABILIZACION DE E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA DE ROJO GOMEZ	11-GUASAVE	JAVIER ROJO GÓMEZ	RURAL	207,500	207,500	207,500	207,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	678	678	100%	
IMPERMEABILIZACION DE E.P. LEONA VICARIO DE LAS AMERICAS	11-GUASAVE	LAS AMERICAS	RURAL	113,093	113,093	113,093	113,093	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	432	432	100%	
IMPERMEABILIZACION DE E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE LAS BRISAS	11-GUASAVE	LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	62,603	62,603	62,603	62,603	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	130	130	100%	
IMPERMEABILIZACION DE E.P. MATAMOROS Y/O 20 DE NOVIEMBRE DE EL SABINO	11-GUASAVE	EL SABINO	RURAL	40,581	40,581	40,581	40,581	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	152	152	100%	
IMPERMEABILIZACION DE E.P. VICENTE GUERRERO DE E.J. VICENTE GUERRERO	11-GUASAVE	VICENTE GUERRERO	RURAL	224,730	224,730	224,730	224,730	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	447	447	100%	
IMPERMEABILIZACION EN E.P. HEROES DE CHAPULTEPEC DE RANCHITO DE CASTRO	11-GUASAVE	RANCHITO DE CASTRO	RURAL	66,403	66,403	66,403	66,403	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	249	249	100%	
IMPERMEABILIZACION EN E.P. JUSTO SIERRA DE LA NORIA	11-GUASAVE	LA NORIA	RURAL	132,976	132,976	132,976	132,976	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	499	499	100%	
IMPERMEABILIZACION EN E.P. 5 DE MAYO DE LAS MORAS	11-GUASAVE	LAS MORAS	RURAL	131,804	131,804	131,804	131,804	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	495	495	100%	
INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN EP JUSTO SIERRA DE BAMOA	11-GUASAVE	BAMOA	URBANO	158,681	158,681	158,681	158,681	100%	0	0	0 CISTERNA	1	1	100%	INTALACION DE DE SUBESTACION ELECTRICA
INSTALACION DE UNA SUBSTACION ELECTRICA EN E.P. ALFREDO DELGADO DE ORBA BAMOA	11-GUASAVE	ORBA (INFIERNITO)	RURAL	152,424	152,424	152,424	152,424	100%	0	0	0 CISTERNA	1	1	100%	UNA SUBSTACION ELECTRICA
IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD MEZA DE SAN MIGUEL.	3-BADRAGUATO	SAN MIGUEL	RURAL	11,592	11,592	11,592	11,592	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	84	84	100%	
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESC. PRIM. GENARO ESTRADA, UBICADO EN COLONIA BACHIGUALATO	9-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	35,423	35,423	35,423	35,423	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	805	805	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 360 ALUMNOS EN PROMEDIO.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	393,616	393,616	393,616	393,616	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	580	580	100%	EN ESTE TRIMESTRE DENTRO DE ESTE PROGRAMA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBRAS:- CONSTRUCCION DE TECHO, ENJARRE Y NIVELACION DE MUROS EN AULA DEL JARDIN DE NIÑOS JESUS CASTRO CAMACHO EN LA SINDICATURA DE TEACAPAN,SIN.- CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN LA LOCALIDAD DE LA ATARJEA DE ESTE MUNICIPIO DE ESCUINAPA,SIN.- IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DQUEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA ATARJEA, DE ESTE MUNICIPIO DE ESCUINAPA,SIN.- SE INSTALARON LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACION PORTON Y PINTURA VINILICA EN MUROS, EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO ROSALES EN ESCUINAPA,SIN.- SE CONSTRUYO AULA EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO TOLEDO CORRO EN LA SINDICATURA ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA,SIN.- SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES EN EL COBAES # 53 PROF. FCA. LOPEZ JIMENEZ DE LA SINDICATURA DE LA CONCHA,ESCUINAPA,SIN.- SE INSTALO TINACO PARA BAÑOS Y ENJARRE DE TECHO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TEGUALILLA,ESCUINAPA,SIN.- CONSTRUCCION DE TECHO EN AULA DE USOS MULTIPLES Y ROTOGA, EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA COL. MOBELES EN LA ISLA DEL BOSQUE,ESCUINAPA,SIN.
REHABILITACION															
IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS COLONIA ANAHUAC	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	131,200	131,200	131,200	131,200	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	836	836	100%	SE IMPERMEABILIZARON UN TOTAL DE 836 M2 Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 480 ALUMNOS.
IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIN COL. CENTRO	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	128,365	128,365	128,365	128,365	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	845	845	100%	CON ESTA OBRA DE IMPERMEABILIZACION DE 845 M2 SE BENEFICIARON UN TOTAL DE 160 ALUMNOS Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
IMPERMEABILIZACION DE LOZA Y AZOTEA Y CANCELERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	1-AHOME	BAJADA DE SAN MIGUEL	RURAL	130,221	130,221	130,221	130,221	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	201	201	100%	CON ESTA OBRA DE IMPERMEABILIZACION DE 201 M2 Y CANCELERIA SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 76 ALUMNOS Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON UBICADA EN INFONAVIT MOCHICAHUI.	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	518,624	518,624	518,624	518,624	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	242	242	100%	SE RECONSTRUYERON UN TOTAL DE 242 M2 DE CERCA PERIMETRAL, Y SE BENEFICIARON UN TOTAL DE 541 ALUMNOS.
RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	478,689	478,689	478,689	478,689	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	284	284	100%	SE REHABILITARON UN TOTAL DE 284 M2 DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCA PERIMETRAL Y MODULO DE BEBEDEROS, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 103 ALUMNOS.
RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	1-AHOME	POBLADO NUMERO SEIS (LOS NATOCHEES)	RURAL	295,504	295,504	295,504	295,504	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	192	192	100%	SE RECONSTRUYERON UN TOTAL DE 192 M2 DE CERCA PERIMETRAL, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 175 ALUMNOS.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE TRE MODULOS DE BEBEDEROS PRIMARIA BENITO JUAREZ	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	416,112	416,112	416,112	416,112	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	286	286	100%	SE RECONSTRUYERON UN TOTAL DE 286 M2 DE CERCA PERIMETRAL Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 540 ALUMNOS.
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELES VILLA DE AHOME	1-AHOME	AHOME	URBANO	212,595	212,595	2,112,595	212,595	100%	0	0	METROS CUADRADOS	403	403	100%	SE REHABILITARON 403 M2 EN ESCUELA PRIMARIA Y SE BENEFICIARON A 403 ALUMNOS.
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LUGO	1-AHOME	AGUILA AZTECA	RURAL	79,679	79,679	79,679	79,679	100%	0	0	METROS CUADRADOS	283	283	100%	SE REHABILITARON 283 M2 EN APLANADO, PINTURA, BANQUETAS Y SE BENEFICIARON A 210 ALUMNOS.
REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA DEL POBLADO NO.5	1-AHOME	POBLADO NUMERO CINCO	URBANO	42,770	42,770	42,770	42,770	100%	0	0	METROS CUADRADOS	46	46	100%	SE REHABILITARON UN TOTAL DE 46 M2 DE PISOS Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 120 ALUMNOS.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ DEL AGUAJITO	1-AHOME	AHOME	URBANO	116,603	116,603	116,603	116,603	100%	0	0	M2, SANITARIOS	68	68	100%	SE REHABILITARON 68 M2 DE SERVICIOS SANITARIOS Y SE BENEFICIARON 176 ALUMNOS.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ.	1-AHOME	LAS LAJITAS	RURAL	7,867	7,867	7,867	7,867	100%	0	0	M2, SANITARIOS	73	73	100%	SE REHABILITARON UN TOTAL DE 73 M2 Y SE INSTALARON 2 INODOROS, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 90 ALUMNOS. LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON DE LA COL. INFONAVIT MOCHICHUILI.	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	124,000	124,000	124,000	124,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	107	107	100%	SE REHABILITARON UN TOTAL DE 107 M2 DE SERVICIOS SANITARIOS Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 541 ALUMNOS.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	49,121	49,121	49,121	49,121	100%	0	0	M2, SANITARIOS	37	37	100%	SE REHABILITARON 37 M2 DE SERVICIOS SANITARIOS Y SE BENEFICIARON A 156 ALUMNOS.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EJ. LA FLORIDA	1-AHOME	LA FLORIDA VIEJA	RURAL	107,189	107,189	107,189	107,189	100%	0	0	M2, SANITARIOS	183	183	100%	SE REHABILITARON 183 M2 DE SERVICIOS SANITARIOS Y SE BENEFICIARON A 240 ALUMNOS.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	1-AHOME	MAYOCOBA	RURAL	53,741	53,741	53,741	53,741	100%	0	0	M2, SANITARIOS	61	61	100%	CON ESTA OBRA DE REHABILITACION DE 61 M2 DE SERVICIOS SANITARIOS, SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 110 ALUMNOS, Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
REHABILITACION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA I ZARAGOZA UBICADA EN EL EJIDO MAYOCOBA	1-AHOME	MAYOCOBA	RURAL	57,080	57,080	57,080	57,080	100%	0	0	METROS CUADRADOS	185	185	100%	SE REHABILITARON UN TOTAL DE 185 M2 Y SE BENEFICIARON UN TOTAL DE 110 ALUMNOS.
ENTORTADO EN E.P. LAZARO CARDENAS DE GALLO DE LIMON	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUAREZ)	URBANO	446,754	446,754	446,754	446,754	100%	0	0	METROS CUADRADOS	940	940	100%	
ENTORTADO EN E.P. 29 DE NOVIEMBRE DE EJ. EL CAMPESINO	11-GUASAVE	EL CAMPESINO	RURAL	232,622	232,622	232,622	232,622	100%	0	0	METROS CUADRADOS	483	483	100%	
IMPERMEABILIZACION DE EP JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE SAN RAFAEL	11-GUASAVE	SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DAVALOS)	RURAL	328,136	328,136	328,136	328,136	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	651	651	100%	
IMPERMEABILIZACION DE EP REFORMA AGRARIA DE SAN JOSE DE LA BRECHA	11-GUASAVE	SAN JOSE DE LA BRECHA	RURAL	123,321	123,321	123,321	123,321	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	410	410	100%	
INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN EP MIGUEL CASTILLO CRUZ DE GUASAVE	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	176,597	176,597	176,597	176,597	100%	0	0	CISTERNA	1	1	100%	SUBESTACION ELECTRICA
INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN EP VIVA MEXICO DE CASA BLANCA	11-GUASAVE	CASA BLANCA	RURAL	172,000	172,000	172,000	172,000	100%	0	0	CISTERNA	1	1	100%	SUBESTACION ELECTRICA
REHABILITACION GENERAL EN E.P. FRANCISCO I. MADERO DE ESTACION CAPOMAS	11-GUASAVE	ESTACION CAPOMAS	RURAL	516,285	516,285	516,285	516,285	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	5	100%	AULAS
REHABILITACION GENERAL DE E.P. ANTONIO ROSALES DE CHOIPA 2	11-GUASAVE	CHOIPA DOS	RURAL	159,983	159,983	159,983	159,983	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	5	100%	AULAS
REHABILITACION DE AULA EN EP ELIGIO OROZCO DE SAN SEBASTIAN	11-GUASAVE	SAN SEBASTIAN NUMERO 2	RURAL	11,002	11,002	11,002	11,002	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CABLEADO ELECTRICO EN EP REGINO SANCHEZ DE EL BURRION	11-GUASAVE	EL BURRION	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	REHABILITACION DE CABLEADO ELECTRICO
REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EP NIÑOS HEROES DE PALOS BLANCOS	11-GUASAVE	PALOS BLANCOS	RURAL	167,107	167,107	167,107	167,107	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION GENERAL DE E.P. ADOLFO RUIZ CORTINES DE VALLE DE HUAYQUI	11-GUASAVE	VALLE DE HUAYQUI (LOS SOLARES)	RURAL	137,335	137,335	137,335	137,335	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6	6	100%	AULAS
REHABILITACION GENERAL DE E.P. BENITO JUAREZ DE LA PICHIHUILA	11-GUASAVE	LA PICHIHUILA	RURAL	212,838	212,838	212,838	212,838	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6	6	100%	AULAS
REHABILITACION GENERAL EN E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE NOROTILLOS	11-GUASAVE	NOROTILLOS	RURAL	491,351	491,351	491,351	491,351	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6	6	100%	AULAS
REHABILITACION GENERAL EN E.P. BENITO JUAREZ DE PORTUGUES DE GALVEZ	11-GUASAVE	PORTUGUES DE GALVEZ	RURAL	536,872	536,872	536,872	536,872	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	
REHABILITACION GENERAL EN E.P. EDUARDO SOLORIO DE EL SERRANO	11-GUASAVE	SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DAVALOS)	RURAL	249,799	249,799	249,799	249,799	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6	6	100%	AULAS
REHABILITACION GENERAL EN E.P. LAZARO CARDENAS DE LA PALMITA	11-GUASAVE	LAS PALMITAS	RURAL	252,056	252,056	252,056	252,056	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6	6	100%	AULAS
REHABILITACION GENERAL EN E.P. MIGUEL HIDALGO DE EJ. MIGUEL HIDALGO	11-GUASAVE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	188,108	188,108	188,108	188,108	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
REHABILITACION GENERAL EN E.P. NIÑOS HEROES DE CARRICITOS	11-GUASAVE	CARRICITOS	RURAL	120,248	120,248	120,248	120,248	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	5	100%	AULAS
ESC. PRIM. AGUSTINA RAMIREZ, COL. AGUSTINA RAMIREZ REHABILITACION ELECTRICA EN LAS AULAS DEL PLANTEL	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	144,328	144,328	144,328	144,113	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	50	50	100%	REHABILITACION ELECTRICA EN AULAS DEL PLANTEL OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE
ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA, EL DESCANSO REHABILITACION DE PINTURA Y PATIOS EXTERIORES	15-SALVADOR ALVARADO	EL DESCANSO	RURAL	29,786	29,786	29,786	29,689	100%	0	0	METROS CUADRADOS	137	137	100%	REHABILITACION DE PINTURA Y PATIOS 137.22 M² E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN 98.55 M² OBRA TERMINADA
ESC. PRIM. NUEVA CREACION FRACC. PRADERAS "REHABILITACION DE BAÑOS Y DRENAJE"	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	15,908	15,908	15,908	15,829	100%	0	0	M2, SANITARIOS	25	25	100%	REHABILITACION DE BAÑOS Y DRENAJE, DEMOLICION DE CONCRETO, DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE, RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS, REPOSICION DE PISO DE CONCRETO Y REPOSICION DE APANADOS EN MUROS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 WC EN BAÑO, PINTURA VINILICA EN MUROS Y ESMALTE EN HERRERIA. OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON	17-SINALOA	PORTUGUES DE NORZAGARAY	RURAL	44,991	44,991	44,991	44,991	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	17-SINALOA	BABURIA	RURAL	149,324	149,324	149,324	149,324	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
ACONDICIONAMIENTO DE BIBLIOTECA EN ESC. PRIM. GENERAL ANTONIO ROSALES	2-ANGOSTURA	AGUSTINA RAMIREZ	RURAL	34,676	21,323	34,676	21,323	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1	1	100%	
COLOCACION DE PISOS EN AULA ESC. LAZARO CARDENAS	2-ANGOSTURA	CERRO SEGUNDO	RURAL	8,000	4,909	8,000	4,909	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
COLOCACION DE PISOS EN TIENDA ESCOLAR ESC. ANTONIO ROSALES	2-ANGOSTURA	AGUSTINA RAMIREZ	RURAL	12,000	4,597	12,000	4,597	100%	0	0	METROS CUADRADOS	14	14	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONST. DE TECHO EN ESC PRIM RAFAEL BUELNA	2-ANGOSTURA	EL RANCHITO	RURAL	212,233	169,596	212,233	169,596	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
TERMINACION DE LA CONST. DE LA CERCA PERIMETRAL ESC PRIM FCO GONZALEZ BOCANEGRA	2-ANGOSTURA	EL LLANO	RURAL	54,723	50,382	54,723	50,382	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	80	80	100%	UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD DE LOS MAPACHES.	3-BADIRAGUATO	LOS MAPACHES	RURAL	89,927	89,927	89,927	89,927	100%	0	0	METROS CUADRADOS	35	35	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD DE SOYATITA.	3-BADIRAGUATO	SOYATITA	RURAL	101,713	101,713	101,713	101,713	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE PALO VERDE.	3-BADIRAGUATO	PALO VERDE	RURAL	57,866	57,866	57,866	57,866	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	
REHABILITACION DE TECHO DE ESCUELA VIEJA COMUNIDAD DE HUIXIOPA.	3-BADIRAGUATO	HUIXIOPA	RURAL	59,527	59,527	59,527	59,527	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	
REHABILITACION DE 2 TECHOS PARA AULA ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL BARRANCO.	3-BADIRAGUATO	SAN JOSE DEL BARRANCO	RURAL	138,022	138,022	138,022	138,022	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	
RECONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA	4-CONCORDIA	COPALA	RURAL	156,702	156,702	156,702	156,702	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	67	67	100%	
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA	4-CONCORDIA	MALPICA	RURAL	102,300	102,300	102,300	102,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURA EN ESC. PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS, TURNO MATUTINO	6-CULIACAN	COSTA RICA	URBANO	5,060	5,060	5,060	5,060	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	10	10	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 280 PERSONAS EN PROMEDIO.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, UBICADO EN COLONIA INDEPENDENCIA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	217,876	217,876	217,876	217,876	100%	0	0	M2, SANITARIOS	75	75	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 360 ALUMNOS EN PROMEDIO.
REHABILITACION DE AULA DE 6.00 X 4.00 EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DEL RANCHITO DE ISLAS	7-CHOIX	RANCHITO DE ISLAS	RURAL	52,101	52,101	52,101	52,101	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO EN LA COLONIA HIGUERITA	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	246,176	246,176	246,176	246,176	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DEL POTRERO DE CANCIO	7-CHOIX	POTRERO DE CANCIO	RURAL	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
APOYO PARA REHABILITACION DE TECHO EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. "FRANCISCO VILLA"	8-ELOTA	BOSCOSO	RURAL	9,100	9,100	9,100	9,100	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	
REHABILITACION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	8-ELOTA	ELIDO LA VENTANA (EL CARRIZO)	RURAL	73,444	73,444	73,444	73,444	100%	0	0	METROS CUADRADOS	104	104	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ESCUELA PRIMARIA "CESAR FRANCO"	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	21	21	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BENTANAS EN ESCUELA PRIMARIA	8-ELOTA	ALTA ROSA (PIPLA II)	RURAL	11,451	11,451	11,451	11,451	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS Y PROTECCIONES EN ESCUELA PRIMARIA	8-ELOTA	HIGUERA DE LOS LOPEZ	RURAL	11,901	11,901	11,901	11,901	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA PRIMARIA	8-ELOTA	AGUAPEPE	RURAL	5,710	5,710	5,710	5,710	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
EQUIPAMIENTO															
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCA PEINADO LOPEZ.	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	20,977	20,977	20,977	20,977	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	SE SUMINISTRO MOBILIARIO A LA ESCUELA PRIMARIA FCA. PEINADO BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 46 ALUMNOS.
ESC. PRIM. EUSTAQIO BUELNA, ALAMO DE LOS MONTOYA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA	15-SALVADOR ALVARADO	ALAMO DE LOS MONTOYA	RURAL	11,681	11,681	11,681	11,486	98%	0	0	CISTERNA	1	1	100%	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA (SE COLOCARA LA BOMBA Y CONEXIONES NECESARIAS, ALIMENTACION CON MANGUERA DE 1" A LA CISTERNA, ALIMENTACION ELECTRICA P/LA BOMBA CABLE DE # 10. OBRA TERMINADA
ADQ.DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA 1 TNS ESC.PRIM.MARGARITA MAZA DE JUAREZ	2-ANGOSTURA	PLAYA COLORADA	RURAL	3,600	3,600	3,600	3,600	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA AIRE ACONDICIONADO
ADQ.DE AIRE ACONDICIONADO DE 2.0 TON PARA ESC.PRIMARIA "CUAHUTEMOC"	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	12,000	10,488	12,000	10,488	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA AIRE ACONDICIONADO
ADQ.DE AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS ESC.LEYES DE REFORMA	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	URBANO	6,000	5,800	6,000	5,800	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
ADQ.DE EQ.DE COMPUTO PARA SEC.JOQUIN V.TIZNADO	2-ANGOSTURA	ALHUEY	URBANO	15,398	15,398	15,398	15,398	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA COMPUTADORA
ADQ.DE EQ.DE SONIDO PARA ESC.PRIM MELQUEADES CAMACHO	2-ANGOSTURA	LA ESPERANZA	RURAL	4,085	4,085	4,085	4,085	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA EQUIPO DE SONIDO
ADQ.DE EQ.DE SONIDO PARA ESC.PRIM GRAL FCO VILLA	2-ANGOSTURA	18 DE DICIEMBRE	RURAL	4,085	4,085	4,085	4,085	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
ADQ.DE EQ.DE SONIDO PARA ESC.PRIM."TIERRA Y LIBERTAD"	2-ANGOSTURA	SAN ANTONIO	RURAL	4,500	4,410	4,500	4,410	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA EQUIPO DE SONIDO
ADQ.DE EQUIPO DE SONIDO PARA ESC.PRIM.ANTONIO ROSALES	2-ANGOSTURA	AGUSTINA RAMIREZ	RURAL	4,085	4,085	4,085	4,085	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA EQUIPO DE SONIDO
ADQUISICION DE ABANICOS DE TECHO PARA ESC PRIM "CUAHUTEMOC"	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	15,200	14,021	15,200	14,021	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ESC PRIMARIA "LEYES DE REFORMA"	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	URBANO	6,600	6,300	6,600	6,300	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
ADQUISICION DE PINTURAS PARA ESCUELA DONACION	2-ANGOSTURA	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)	RURAL	8,800	7,344	8,800	7,344	100%	0	0	PASAMANOS, ANTIDERRAPANTES	1	1	100%	
SECUNDARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y DETELON ACCESO A TELESECUNDARIA NO. 156	1-AHOME	LAS LAJITAS	RURAL	53,492	53,492	53,492	53,492	100%	0	0	METROS CUADRADOS	79	79	100%	CON LA CONSTRUCCION DE 79 M2 DE BANQUETA SE BENEFICARON A UN TOTAL DE 65 ALUMNOS, Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
CONSTRUCCION DE BARRA Y ACCESO PEATONAL A LA SECUNDARIA ANTONIO TOLEDANO CORRO	1-AHOME	EL COLORADO	URBANO	286,973	286,973	286,973	286,973	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	233	233	100%	CON LA CONSTRUCCION DE 233 M2 DE BARRA Y ACCESO PEATONAL SE BENEFICARON A UN TOTAL DE 150 ALUMNOS, Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS EN TELESECUNDARIA NO. 40 DEL JITZAMURI	1-AHOME	JITZAMURI	RURAL	274,712	274,712	274,712	274,712	100%	0	0	M2, SANITARIOS	37	37	100%	SE REALIZO UN MODULO DE BAÑO 37.57 M2 Y SE BENEFICARON A 76 ALUMNOS.
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS PRIMERA ETAPA SECUNDARIA S.N.T.E 2	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	217,344	217,344	217,344	217,344	100%	0	0	M2, SANITARIOS	37	37	100%	SE REALIZO UN TOTAL DE 37 M2 DE MODULO DE BAÑOS Y SE BENEFICARON A UN TOTAL DE 486 ALUMNOS.
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BEBEDEROS EN TELESECUNDARIA No 156	1-AHOME	LAS LAJITAS	RURAL	12,283	12,283	12,283	12,283	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7	7	100%	CON LA CONSTRUCCION DE 7 M2 DE MODULO DE BEBEDEROS SE BENEFICARON A UN TOTAL DE 65 ALUMNOS Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN SECUNDARIA EUSEBIO MELENDEZ	1-AHOME	LAS GRULLAS MARGEN COQUIEREA	RURAL	207,518	207,518	207,518	207,518	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	236	236	100%	CON LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE 236 M2 DE CERCA PERIMETRAL SE BENEFICIARON UN TOTAL DE 156 ALUMNOS, Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%
RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL SEC. HERIBERTO VALDEZ ROMERO CAMPO 35	1-AHOME	CERRILLOS (CAMPO 35)	URBANO	158,099	158,099	158,099	158,099	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	451	451	100%	SE RECONSTRUYERON 451 M2 DE CERCA PERIMETRAL Y SE BENEFICIARON A 320 ALUMNOS.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO, VENTANAS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN TELESECUNDARIA NO 196	1-AHOME	LAS LAJITAS	RURAL	44,299	44,299	44,299	44,299	100%	0	0	METROS CUADRADOS	138	138	100%	CON LA COLOCACION DE 138 M2 DE VITROPISO, VENTANAS Y INSTALACIONES ELECTRICAS, SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 65 ALUMNOS, Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN E.S. RENOVACION DE LAS COLONIAS	11-GUASAVE	LAS COLONIAS (COLONIA ANGEL FLORES)	RURAL	66,983	66,983	66,983	66,983	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	TECHUMBRE METALICA DE 6X16
CONSTRUCCION DE AULA EN ES NETZAHUALCOYOTL DE SAN RAFAEL	11-GUASAVE	SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DAVALOS)	RURAL	288,577	288,577	288,577	288,577	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN E.S. RENACIMIENTO DE EL CERRO CABEZON	11-GUASAVE	EL CERRO CABEZON	URBANO	279,679	279,679	279,679	279,679	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ES TELESECUNDARIA NO. 242 DE CAMPO 38	11-GUASAVE	CAMPO 38	RURAL	279,200	279,200	279,200	279,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN ES JESUS HUESOS DE BAMOA	11-GUASAVE	BAMOA	URBANO	224,645	224,645	224,645	224,645	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	103	103	100%	ML
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ES JAIME TORRES BODET DE BACHOCO	11-GUASAVE	BACHOCO	URBANO	362,591	362,591	362,591	362,591	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	527	527	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN E.S. RIO SINALOA DE EL HUITUSSI	11-GUASAVE	EL HUITUSSI	RURAL	317,941	317,941	317,941	317,941	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA EN ES 5 DE SEPTIEMBRE DE EL PROGRESO	11-GUASAVE	EL PROGRESO	RURAL	168,133	168,133	168,133	168,133	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	239	239	100%	ML
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ES RAUL CERVANTES AHUMADA DE TERAHUITO	11-GUASAVE	TERAHUITO	RURAL	61,858	61,858	61,858	61,858	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	99	99	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ES TECNICA NO 54 DE COREREPE	11-GUASAVE	COREREPE (EL GALLO)	URBANO	100,641	100,641	100,641	100,641	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	164	164	100%	ML
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ES TECNICA 83 DE EL BURRION	11-GUASAVE	EL BURRION	URBANO	117,681	117,681	117,681	117,681	100%	0	0	METROS CUADRADOS	197	197	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ES TECNICA NO 282 DE CHOROHUI	11-GUASAVE	CHOROHUI	RURAL	376,774	376,774	376,774	376,774	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	
ESC. SEC. AGUSTINA RAMIREZ, CATIME CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE BAÑOS	15-SALVADOR ALVARADO	CATIME	RURAL	37,167	37,167	37,167	37,167	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 10M² Y REHABILITACION DE BAÑOS 9 SANITARIOS OBRAS TERMINADAS
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION EN SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	216,329	216,329	216,329	216,329	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	
CONSTRUCCION MURO PARA BARRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION EN SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	71,473	71,473	71,473	68,208	95%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	24	23	95%	
CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA 51	16-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	173,026	167,534	173,026	167,534	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	155	155	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA TECNICA	16-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	160,200	160,200	160,200	160,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	153	153	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA TECNICA # 52	16-NAVOLATO	ALTATA	RURAL	115,517	113,836	115,517	113,836	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	110	110	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA # 142 C	16-NAVOLATO	AGUAPEPITO	RURAL	350,666	344,883	350,666	344,883	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESC. SEC. TECNICA # 22	16-NAVOLATO	SAN PEDRO	URBANO	329,323	324,338	329,323	324,338	100%	0	0	METROS CUADRADOS	31	31	100%	
CONSTRUCCION DE FIRME CONCRETO ESC. TELESECUNDARIA 309	16-NAVOLATO	GINCO DE MAYO	RURAL	116,622	99,057	116,622	99,057	100%	0	0	M2, PATIO	132	132	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESC. TELESECUNDARIA N 309	16-NAVOLATO	CINCO DE MAYO	RURAL	265,923	254,998	265,923	254,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS	312	312	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA 5 DE MAYO	16-NAVOLATO	COLONIA MICHOACANA	RURAL	141,178	140,562	141,178	140,562	100%	0	0	METROS CUADRADOS	132	132	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESC. TELESECUNDARIA 0212 H	16-NAVOLATO	LAS PUENTES (GUADALUPE VICTORIA)	RURAL	387,194	385,185	387,194	385,185	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	
CONST. DE TECHUMBRE METALICA PARA ESC. SEC. "EUSTAQUIO BUELNA"	2-ANGOSTURA	COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	URBANO	234,000	233,996	234,000	233,996	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. TECNICA #17	2-ANGOSTURA	COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	URBANO	219,300	138,115	219,300	138,115	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	70%	
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE PARA ESC. SEC. TECNICA #39	2-ANGOSTURA	PROTO MARTIR DE SINALOA	RURAL	40,000	11,922	40,000	11,922	100%	0	0	BEBEDERO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA OBRA DE INSTRODUCCION DE AGUA POTABLE
APLANADO Y SUBESTACION EN ESC. SEC. LIC. ABELARDO MEDINA, BADIRAGUATO, SINALOA.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	571,798	571,798	571,798	571,798	100%	0	0	METROS CUADRADOS	275	275	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA ESCUELA TELESECUNDARIA COMUNIDAD DE LA ZABILA.	3-BADIRAGUATO	LA ZABILA	RURAL	353,138	353,138	353,138	353,138	100%	0	0	METROS CUADRADOS	416	416	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA COMUNIDAD EL HUEJOTE.	3-BADIRAGUATO	EL HUEJOTE	RURAL	308,140	308,140	308,140	308,140	100%	0	0	METROS CUADRADOS	225	225	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADORES EN ESCUELA TELESECUNDARIA	4-CONCORDIA	SANTA CATARINA	RURAL	49,061	49,061	49,061	49,061	100%	0	0	METROS CUADRADOS	49	49	100%	
ADECUACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. SEC. OBRERO CAMPESINA, COL. OBRERO CAMPESINA	5-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	128,619	128,619	128,619	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 540 PERSONAS EN PROMEDIO

**ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA PARA ALCANTARILLAS DE ARROYO QUE CRUZA LA ESC. SEC. TECNICA NO. 16, UBICADA EN COLONIA CANTITAS	8-CULIACAN	COSTA RICA	URBANO	60,361	60,361	60,361	60,361	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 350 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 119-B, UBICADA EL GUAYABO, HIGUERAS DE ABUYA	8-CULIACAN	EL GUAYABO	RURAL	79,294	79,294	79,294	79,294	100%	0	0	0	32	32	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 80 ALUMNOS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. SEC. TECNICA NO. 15, UBICADA EN PUEBLO NUEVO, COSTA RICA	8-CULIACAN	PUEBLO NUEVO	RURAL	156,469	156,469	156,469	156,469	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 300 ALUMNOS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. SEC. TECNICA NO. 75, UBICADA EN INFONAVIT BARRANCOS	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	208,980	208,980	208,980	208,980	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 350 ALUMNOS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. SEC. VALENTIN GOMEZ FARIAS	8-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	244,637	244,637	244,637	244,637	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 360 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN CECATI NO. 32, UBICADO EN COLONIA RUIZ CORTINEZ	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	279,185	279,185	279,185	279,185	100%	0	0	0	302	302	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 ALUMNOS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. SEC. TECNICA NO. 92, UBICADA EN COLONIA SANTA ANITA	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	691,721	691,721	691,721	0	0%	0	0	0	649	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 150 ALUMNOS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	8-CULIACAN	HIGUERAS DE ABUYA	RURAL	386,324	386,324	386,324	386,324	100%	0	0	0	342	342	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 200 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. TELESECUNDARIA 291K	8-CULIACAN	EL CUERVO	RURAL	224,633	224,633	224,633	224,633	100%	0	0	0	219	219	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 120 PERSONAS EN PROMEDIO.
TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICAS EN ESC. SEC. TECNICA NO. 5, COL. CANTITAS	8-CULIACAN	COSTA RICA	URBANO	35,534	35,534	35,534	0	0%	0	0	0	1	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1118 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE BARRA FRONTAL, BARRA POSTERIOR Y CANCHA VOLEIBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL FRANCISCO R. SERRANO	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	323,573	323,573	323,573	323,573	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TABUCAHU	7-CHOIX	TABUCAHU	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION, CENTRO DE COMPUTO, TALLER DE COCINA Y TALLER DE COSTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL FRANCISCO R. SERRANO	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	1,248,457	1,248,457	1,248,457	1,248,457	100%	0	0	0	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
ENTORTADO EN E.S. ANTONIO TOLEDO CORRO DE ROBERTO BARRIOS	11-GUASAVE	ROBERTO BARRIOS	RURAL	199,067	199,067	199,067	199,067	100%	0	0	0	413	413	100%	
IMPERMEABILIZACION DE ES FEDERAL NO.2 DE GUASAVITO	11-GUASAVE	GUASAVITO	RURAL	261,462	261,462	261,462	261,462	100%	0	0	0	1,034	1,034	100%	
IMPERMEABILIZACION DE ES 15 DE SEPTIEMBRE DE ESTACION CAMPOMAS	11-GUASAVE	ESTACION CAPOMAS	RURAL	85,396	85,396	85,396	85,396	100%	0	0	0	320	320	100%	
REHABILITACION															
IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS	1-AHOME	POBLADO NUMERO SEIS (LOS NATOCHESES)	RURAL	89,333	89,333	89,333	89,333	100%	0	0	0	578	578	100%	CON ESTA OBRA SE IMPERMEABILIZACION DE 578 M2, SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 90 ALUMNOS, Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
IMPERMEABILIZACION DE LOZA DE AZOTEA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74, UBICADA EN INFONAVIT MOCHICAHU	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	445,921	445,921	445,921	445,921	100%	0	0	0	3,346	3,346	100%	SE IMPERMEABILIZARON UN TOTAL DE 3,346 M2 Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 1560 ALUMNOS.
IMPERMEABILIZACION Y VITROPISO E INSTALACIONES ELECTRICAS PARA TELESECUNDARIA NO. 13 DEL VALLEJO	1-AHOME	VALLEJO (PORVENIR VALLEJO)	RURAL	41,922	41,922	41,922	41,922	100%	0	0	0	81	81	100%	SE IMPERMEABILIZARON UN TOTAL DE 81 M2, E INSTALACIONES ELECTRICAS BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 150 ALUMNOS.
RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE CUATRO MODULOS DE BEBEDEROS Y DEMOLICION SECUNDARIA TECNICA NO.16	1-AHOME	NUEVE DE DICIEMBRE	RURAL	755,500	755,500	755,500	755,500	100%	0	0	0	988	988	100%	SE REHABILITO UN TOTAL DE 988 M2 DE CERCA PERIMETRAL Y CUATRO MODULOS DE BAÑOS Y DEMOLICION DE LOS EXISTENTES BENEFICIANDO A 500 ALUMNOS.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE DOS MOD. DE BEBEDEROS SEC. GENERAL NO 3	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	265,362	265,362	265,362	265,362	100%	0	0	0	603	603	100%	SE REHABILITARON 603 M2 DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS, Y CONSTRUCCION DE DOS MODULOS DE BEBEDEROS Y SE BENEFICIARON 400 ALUMNOS.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SECUNDARIA ANTONIO TOLEDO CORRO	1-AHOME	EL COLORADO	URBANO	32,349	32,349	32,349	32,349	100%	0	0	0	59	59	100%	CON LA REHABILITACION DE 59 M2 EN LA ESCUELA SECUNDARIA, SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 150 ALUMNOS, Y LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA NO.166	1-AHOME	LAS LAJITAS	RURAL	24,416	24,416	24,416	24,416	100%	0	0	0	137	137	100%	SE REHABILITARON UN TOTAL DE 137 M2 Y 4 INODOROS, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 66 ALUMNOS, LA OBRA SE REALIZO AL 100%.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ES ANGEL FLORES DE LA CUESTA	11-GUASAVE	LA CUESTONA (LA CUESTA)	RURAL	350,200	350,200	350,200	350,200	100%	0	0	0	325	325	100%	
INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ES GUADALUPE VICTORIA DE LEYVA SOLANO	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	URBANO	288,405	288,405	288,405	288,405	100%	0	0	0	1	1	100%	SUBESTACION ELECTRICA
REHABILITACION DE ES TECNICA NO. 35 DE LA BRECHA	11-GUASAVE	LA BRECHA	RURAL	548,328	548,328	548,328	548,328	100%	0	0	0	5	5	100%	REHABILITACION AULAS
REHABILITACION DE ES TELESECUNDARIA DE EL SACRIFICIO	11-GUASAVE	EL SACRIFICIO	RURAL	95,632	95,632	95,632	95,632	100%	0	0	0	2	2	100%	REHABILITACION AULAS
REHABILITACION EN E.S. MELCHOR OCAMPO DE CASA BLANCA	11-GUASAVE	CASA BLANCA	RURAL	167,288	167,288	167,288	167,288	100%	0	0	0	3	3	100%	
REHABILITACION DE MODULO DE AULAS Y LABORATORIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA EN PIAXTLA DE ABAJO	16-SAN IGNACIO	PIAXTLA DE ABAJO	RURAL	739,796	739,796	739,796	728,950	99%	0	0	0	376	370	99%	
REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA	17-SINALOA	EL PALMAR DE LOS SEPULVEDA	RURAL	359,903	359,903	359,903	359,903	100%	0	0	0	1	1	100%	
ESC. TELESECUNDARIA #34	2-ANGOSTURA	BATURY	RURAL	3,400	3,400	3,400	3,400	100%	0	0	0	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION DE 10 AULAS EN ESC SEC.GENERAL	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	URBANO	165,966	144,470	165,966	144,470	100%	0	0	0	10	10	100%	
RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC SEC EUSTAQUIO BUELNA	2-ANGOSTURA	EJIDO INDEPENDENCIA	RURAL	76,852	78,171	76,852	78,171	100%	0	0	0	112	112	100%	
RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC.SEC.GENERAL	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	URBANO	371,057	118,751	371,057	118,751	100%	0	0	0	399	399	100%	UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES, EN ESTA OBRA LOS BENEFICIADOS GESTIONARON LOS MATERIALES REFERENTE A LA TELA CICLONICA, TUBOS GALVANIZADOS, ARMES, ETC.LO CUAL HIZO QUE DISMINUYERA EL COSTO DE LA OBRA.
REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE LA ZABILA.	3-BADIRAGUATO	LA ZABILA	RURAL	40,493	40,493	40,493	40,493	100%	0	0	0	12	12	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SOYATITA.	3-BADIRAGUATO	SOYATITA	RURAL	85,612	85,612	85,612	85,612	100%	0	0	0	10	10	100%	
REHABILITACION DE TECHOS Y BANQUETAS ESCUELA TELESECUNDARIA CIENEGA DE LOS LARA.	3-BADIRAGUATO	CIENEGA DE LOS LARA	RURAL	324,883	324,883	324,883	324,883	100%	0	0	0	510	510	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURA EN ESC. TECNICA NO. 16, UBICADA EN COLONIA CANTITAS	8-CULIACAN	COSTA RICA	URBANO	15,438	15,438	15,438	15,438	100%	0	0	0	10	10	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 150 PERSONAS EN PROMEDIO.
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESC. SEC. LUCILA ACHOY GUZMAN, UBICADA EN COL. PISDY BACK	8-CULIACAN	EL DIEZ	URBANO	69,077	69,077	69,077	69,077	100%	0	0	0	10	10	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 150 PERSONAS EN PROMEDIO.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. GRAL. NO. 8 "JESUS SILVA HERZOG", COL. LAZARO CARDENAS	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	166,938	166,938	166,938	166,938	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 600 ALUMNOS EN PROMEDIO.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE BAÑOS CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE BAJOSORI	7-CHOIX	BAJOSORI	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
ADQ.DE BASES METALICAS PARA CONDENADORA EN ESC. SEC TECNICA	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	URBANO	9,500	9,500	9,500	9,500	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA BSES METALICAS
ADQ.DE EQ.DE SONIDO PARA LA SEC."JOAQUIN V.TIZNADO"	2-ANGOSTURA	ALHUEY	URBANO	8,945	8,945	8,945	8,945	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA EQUIPO DE SONIDO
ADQ.DE 5 AIRES ACONDICIONADOS DE 2.0 TON PARA ESC.SEC GENERAL	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	URBANO	33,500	31,000	33,500	31,000	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	5	5	100%	UNIDAD DE MEDIDA AIRES ACONDICIONADOS
EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS EN ESC. SEC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	8-CULIACAN	JESUS MARIA	RURAL	42,136	42,136	42,136	42,136	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 150 PERSONAS EN PROMEDIO.
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
ACCESO PRINCIPAL EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	137,622	136,273	137,622	136,273	100%	0	0	METRO CUADRADO	48	48	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$1,348.00
AMP. DEL MODULO DE DIRECCION EN ESC. PRIMARIA EMILIO MUJICA CEDANO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	50,303	34,061	50,303	34,061	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40	27	68%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE 68 PORCIENTO
COLOCACION DE PROTECCIONES DE BARRA PARIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN POBLADO LOS ZAPOTES	12-MAZATLÁN	LOS ZAPOTES	RURAL	81,679	80,334	81,679	80,334	100%	0	0	METRO CUADRADO	40	40	100%	ESTA ES UNA OBRA EDUCATIVA QUE SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DE 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$1,345.00
CONST. DE BARRA EN J.N. MEXICO INF. CONCHI	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	136,408	126,800	136,408	126,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	58	58	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$9,608.00
CONST. DE BARRA EN ESC. SEC. FEDERAL NO. 6 CUAHUTEMOC	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	284,165	279,898	284,165	279,898	100%	0	0	METROS LINEALES	68	68	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$4,267.00
CONST. DE BARRA EN ESC. SEC. FED.2 FRACC. JACARANDAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	279,898	279,898	279,898	279,898	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
CONST. DE BIBLIOTECA EN ESC. PRIMARIA FORD 31	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	235,714	224,403	235,714	224,403	100%	0	0	METROS CUADRADOS	54	47	88%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$11,311.00
CONSTRUCCION DE AREAS INFANTILES EN JN. JEAN PIGET COL TOLEDO CORRO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	199,415	149,928	199,415	149,928	100%	0	0	METRO CUADRADO	350	350	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$62,640.00
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO COL VALLE SOEL EJIDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	10,432	10,432	10,432	10,432	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA ES UNA AMPLIACION DE UNA OBRA 2008 Y ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
CONSTRUCCION DE AULA TIPO Y 2 ADOBADAS EN COBAES EN EL HABAL	12-MAZATLÁN	EL HABAL	RURAL	116,576	116,576	116,576	116,576	100%	0	0	METROS CUADRADOS	144	144	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA GABRIEL LEVVA, EN LOMA ATRAVEZADA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	431,970	412,357	431,970	412,357	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y TIENE UNA ECONOMIA DE \$19,613.00
ESCALINATA, PISOS, JARDINERAS, BANCAS, CANCHA DE USOS MNUPTILES EN E.P. JOSE FELIPE VALLE POB. VENADILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	512,982	243,475	512,982	243,475	100%	0	0	METRO CUADRADO	423	203	48%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE 48 PORCIENTO
ESCUELA PUBLICA EN ESCUELA JUAN CARRAZCO COL. JUAN CARRAZCO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	105,730	104,965	105,730	104,965	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$795.00

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESCUELA PUBLICA JOSEFINA OSUNA PEREZ COL. FCO. I. MADERO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	91,442	15,977	91,442	15,977	100%	0	0	OBRA	1	0	18%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 18 PORCIENTO
IMPERMEABILIZACION EN AULAS EN J.N. REVOLUCION COL. INF. PLAYAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	64,717	19,061	64,717	19,061	100%	0	0	METRO CUADRADO	749	225	30%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 30 PORCIENTO
IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. JESUS GARCIA COL. J. GARCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	74,444	74,443	74,444	74,444	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
IMPERMEABILIZACION EN J.N. CARMEN SERDAN COL. BENITO JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	100,934	90,420	100,934	90,420	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
IMPERMEABILIZACION EN J.N. REVOLUCION INF. PLAYAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	10,954	10,954	10,954	10,954	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN J. N. LUND GOMEZ EN EL POBLADO DE VILLA UNION	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	98,547	98,542	98,547	98,542	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y TUBO UNA ECONOMIA DE \$2,005.00
INFRAESTRUCTURA EN E.P. JUSTO SIERRA COL. LOPEZ MATEOS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	175,347	60,331	175,347	60,331	100%	0	0	OBRA	1	0	35%	
INFRAESTRUCTURA EN E.P. MARTIRES DE LA REVOLUCION FRACC. PLAYA AZUL	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	164,050	56,337	164,050	56,337	100%	0	0	OBRA	1	0	35%	
INFRAESTRUCTURA EN ESC. SEC. COL. BENITO JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	705,301	621,897	705,301	621,897	100%	0	0	OBRA	1	1	89%	
INFRAESTRUCTURA EN ESCUELA PUBLICA G. SANCHEZ COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	42,910	35,906	42,910	35,906	100%	0	0	OBRA	1	1	84%	
INFRAESTRUCTURA EN TELESECUNDARIA 248 POB. VENADILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	164,050	56,337	164,050	56,337	100%	0	0	OBRA	1	0	35%	
INFRAESTRUCTURA EN ESC. SEC. IGNACIO ZARAGOZA EN POB. EL WALAMO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	75,139	73,129	75,139	73,129	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y TUBO UN AHORRO DE \$2,011.00
PISOS Y CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PUBLICA JOSE FELIPE VALLE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	256,464	256,464	256,464	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA FUE APROBRADA CON RECURSO GENERADO DE ECONOMIAS EN LAS OBRAS DEL FAISM CAPTURADAS EN LOS PRIMEROS TRIMESTRES
PISOS Y MUROS DUROK EN ESC. PRIMARIA AGUILAS SERDAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	138,239	125,778	138,239	125,778	100%	0	0	METROS CUADRADOS	93	93	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$12,461.00
PLAZA CIVICA EN TELESECUNDARIA POB. ARMADILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	155,575	155,575	155,575	155,575	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO Y ESTA CONTEMPLADA DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009
PLAZA CIVICA EN TELESECUNDARIA POB. ZAPOTE DE LA NORIA	12-MAZATLÁN	EL ZAPOTE	RURAL	335,681	332,388	335,681	332,388	100%	0	0	METROS CUADRADOS	576	576	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE 100 PORCIENTO, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$3,295.00



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PORTON DE ACCESO EN E.P. JUAN CARRAZO COL. JUAN CARRAZO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	6,723	5,750	6,723	5,750	100%	0	0	OBRA	1	1	86%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	51,438	51,438	51,438	0	0%	0	0	PESOS	51,438	0	0%	ESTE SALDO NO SE HA EJERCIDO ÚNICAMENTE QUEDO AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIMARIAJUSTO SIERRA	16-NAVOLATO	SAN BLAS	RURAL	219,348	215,733	219,348	215,733	100%	0	0	METRO CUADRADO	79	79	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	3,712,500	3,712,500	3,712,500	3,712,500	100%	0	0	BECA	1,747	1,747	100%	CON ESTE RECURSOS SE PAGARON 1747 BECAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
ESTIMULOS DE LA EDUCACION (BECAS)	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	BECA	500	500	100%	
ESTIMULOS DE LA EDUCACION (DESPENSAS)	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	195,300	195,298	195,300	195,298	100%	0	0	OTROS	500	500	100%	
PROGRAMA DE PINTURA EN PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN	6-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	571,720	571,720	571,720	571,720	100%	0	0	ESCUELA	109	109	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 12,530 ALUMNOS EN PROMEDIO.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
PISO FIRME															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE VIALIDAD Y RELLENOS EN TERRENOS PARA VIVIENDA	2-ANGOSTURA	PLAYA COLORADA	RURAL	301,412	277,121	301,412	277,121	100%	0	0	METROS CUADRADOS	17,008	17,008	100%	
VIVIENDA															
AMPLIACION															
CONST. DE 30 TECHOS EN ZONA URBANA Y COMUNIDADES RURALES	1-AHOME	AHOME	URBANO	305,608	305,608	305,608	305,608	100%	0	0	METROS CUADRADOS	479	479	100%	SE REALIZARON 479 M2 DE TECHOS Y SE BENEFICIARON A 150 PERSONAS. ESTA OBRA FUE REALIZADA CON REMANENTES DEL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS 4X3 CON BAÑO SINDICATURA TOPOLOBAMPO	1-AHOME	AHOME	URBANO	324,687	324,687	324,687	324,687	100%	0	0	METROS CUADRADOS	122	122	100%	SE REALIZARON 122 M2 EN 10 CUARTOS Y SE BENEFICIARON A 30 PERSONAS
CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS 4X3 SIN BAÑO SINDICATURA TOPOLOBAMPO	1-AHOME	AHOME	URBANO	285,244	285,244	285,244	285,244	100%	0	0	METROS CUADRADOS	135	135	100%	SE REALIZARON 135 M2 EN 8 CUARTOS SIN BAÑO Y SE BENEFICIARON A 40 PERSONAS.
CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS 4X3 SIN BAÑO SINDICATURA GVO DIAZ ORDAZ	1-AHOME	AHOME	URBANO	356,155	356,155	356,155	356,155	100%	0	0	METROS CUADRADOS	169	169	100%	SE REALIZARON 169 M2 EN 10 CUARTOS BENEFICIANDO A 50 HABITANTES
CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS 4X3 SIN BAÑO SINDICATURA SAN MIGUEL	1-AHOME	AHOME	URBANO	356,112	356,112	356,112	356,112	100%	0	0	METROS CUADRADOS	169	169	100%	SE REALIZARON 169 M2 EN 10 CUARTOS BENEFICIANDO A 50 PERSONAS.
CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS 4X3 CON BAÑO SIND. H. VALDEZ ROMERA	1-AHOME	AHOME	URBANO	635,524	635,524	635,524	635,524	100%	0	0	METROS CUADRADOS	245	245	100%	SE REALIZARON 245 M2 EN 12 CUARTOS BENEFICIANDO A 60 PERSONAS
CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS 4X3 M SIN BAÑO COMUNIDADES RURALES DE SINDICATURA DE AHOME	1-AHOME	AHOME	URBANO	462,773	462,773	462,773	462,773	100%	0	0	METROS CUADRADOS	220	220	100%	SE REALIZARON 220 M2 EN 13 CUARTOS BENEFICIANDO A 65 PERSONAS.
CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS 4X3 CON BAÑO SINDICATURA SAN MIGUEL	1-AHOME	AHOME	URBANO	763,484	763,484	763,484	763,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	285	285	100%	SE REALIZARON 285 M2 EN 14 CUARTOS, BENEFICIANDO A 70 PERSONAS.
CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS 4X3 SIN BAÑO COLONIAS POPULARES	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	281,542	281,542	281,542	281,542	100%	0	0	METROS CUADRADOS	135	135	100%	SE REALIZARON 135 M2 EN 8 CUARTOS Y SE BENEFICIARON A 40 PERSONAS
CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DE 4X3.40 EN COMUNIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	1-AHOME	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	URBANO	847,647	847,647	847,647	847,647	100%	0	0	METROS CUADRADOS	306	306	100%	SE REALIZON UN TOTAL DE 15 CUARTOS Y EL TOTAL DE M2 SON 306.30 BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 75 HABITANTES. DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.
CONSTRUCCION DE 15 TECHOS EN ZONAS URBANA Y COMUNIDADES RURALES	1-AHOME	AHOME	URBANO	152,461	152,461	152,461	152,461	100%	982,890	0	METROS CUADRADOS	239	239	100%	SE REALIZARON 239 M2 DE TECHOS Y SE BENEFICIARON 75 PERSONAS. ESTA OBRA FUE REALIZADA CON REMANENTES DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS 4X3 SIN BAÑO SIND. CENTRAL	1-AHOME	AHOME	URBANO	633,158	633,158	633,158	633,158	100%	0	0	METROS CUADRADOS	305	305	100%	SE REALIZARON 305 M2 EN 16 CUARTOS Y SE BENEFICIARON A 90 PERSONAS
CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS 4X3 CON BAÑO SINDICATURA DE AHOME	1-AHOME	AHOME	URBANO	1,142,130	1,142,130	1,142,130	1,142,130	100%	0	0	METROS CUADRADOS	428	428	100%	SE REALIZON 428 M2 EN 21 CUARTOS Y SE BENEFICIARON 105 PERSONAS
CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS CON BAÑO EN COMUNIDADES RURALES DE LA SINDICATURA CENTRAL	1-AHOME	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,191,607	1,191,607	1,191,607	1,191,607	100%	0	0	METROS CUADRADOS	449	449	100%	SE REALIZON UN TOTAL DE 22 CUARTOS CON BAÑO Y LOS METROS CUADRADOS QUE CORRESPONDEN SON 449. Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 110 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS 4X3 CON BAÑO SINDICATURA H. DE ZARAGOZA	1-AHOME	AHOME	URBANO	1,409,496	1,409,496	1,409,496	1,409,496	100%	0	0	METROS CUADRADOS	530	530	100%	SE REALIZARON 530 M2 EN 26 CUARTOS BENEFICIANDO A 130 HABITANTES.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MPIO.	10-EL FUERTE	EL FUERTE	URBANO	773,500	773,500	773,500	773,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
PROGRAMA VIVIENDA TU CASA Y VIVIENDA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	210,765	210,765	210,765	210,765	100%	0	0	METROS CUADRADOS	97	97	100%	SON 97 ACCIONES DE LOS CUALES SE DESGLOSARON EN 1 CUARTO ADICIONAL, 10 VIVIENDAS, 46 PISOS RURAL Y 20 PISOS
MEJORA DE VIVIENDA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA ( TU CASA ).	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	2,069,600	2,069,600	2,069,600	2,069,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	24,835	24,835	100%	ESTAS VIVIENDAS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO DE VIVIENDA TU CASA EJERCICIO FISCAL 2009, CON LA FINALIDAD DE ABATR EL RESAGO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOIA.
REHABILITACION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA (TECHOS Y APLANADOS)	17-SINALOA	SANTIAGO DE OCORONI	RURAL	373,014	373,014	373,014	373,014	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
REPOSICION DE TECHOS DE CONCRETO ARMADO DAÑADOS POR LA SALINIDAD Y SUSTITUCION DE TECHOS DE LAMINA	6-CULIACAN	EL CONCHAL	RURAL	473,785	473,785	473,785	473,785	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	898	898	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 128 PERSONAS EN PROMEDIO.
PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	3,487,632	3,487,632	3,487,632	3,487,632	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,700	3,700	100%	EN ESTE TRIMESTRE SE COMPRO MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ACCIONES DE VIVIENDA REALIZADAS DENTRO DE ESTA CIUDAD Y EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO. SE REGRESO LA CANTIDAD DE \$ 392,700.00 SON: ( TRESIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR NO REALIZARSE EL PROGRAMA TU CASA. CONSIDERADO DENTRO DE ESTE PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA.
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS 4X3 SIN BAÑO COLONIAS POPULARES LOS MOCHIS	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	495,424	495,424	495,424	495,424	100%	0	0	0 VIVIENDA	14	14	100%	SE REALIZARON 14 CUARTOS Y SE BENEFICIARON 70 PERSONAS.
CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS 4X3 SIN BAÑO SINDICATURA CENTRAL	1-AHOME	AHOME	URBANO	817,019	817,019	817,019	817,019	100%	0	0	0 VIVIENDA	23	23	100%	SE REALIZARON 23 CUARTOS Y SE BENEFICIARON A 115 PERSONAS
AMPLIACION DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	549,400	549,400	549,400	549,400	100%	0	0	0 BENEFICIARIO	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0 BENEFICIARIO	500	500	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	1,237,134	1,237,134	1,237,134	1,237,134	100%	0	0	0 BENEFICIARIO	1,000	1,000	100%	
APORTACION DE RECURSOS PARA PROGRAMA "HABITAT"	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	792,500	792,500	792,500	792,500	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	SE APORTO EL 25% DEL TOTAL DE LA OBRA QUE LE CORRESPONDA A ESTE MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA "HABITAT"
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	270,000	270,000	270,000	243,256	90%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
PROGRAMA DE VIVIENDA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	391,208	391,208	391,208	391,208	100%	0	0	0 VIVIENDA	35	35	100%	EN ESTE PROGRAMA DE VIVIENDA SE TIENE CONTEMPLADO LA CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL, 6 TECHOS DE LOSA DE CONCRETO Y 15 RECAMARAS OBRAS TERMINADAS AL 100%
SUMINISTRO DE ARENA PARA FABRICACIÓN DE BLOCK A UTILIZARSE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	17-SINALOA	LOS CERQUITOS (LA PILA DOS)	RURAL	129,358	129,358	129,358	129,358	100%	0	0	0 COMUNIDAD	1	1	100%	
PROGRAMA DE VIVIENDA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	750,708	750,708	750,708	750,708	100%	0	0	0 VIVIENDA	100	100	100%	CON ESTE RECURSO SE REALIZARON VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO
ADQUISICION DE EQ. DE SONIDO PRA CASA EJIDAL	2-ANGOSTURA	EL EBANO	RURAL	6,000	5,855	6,000	5,855	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA EQUIPO DE SONIDO
CONSTRUCCION DE 200 PROYECTOS DE RECAMARA ADICIONAL (PROGRAMA CONAVI) VARIAS COLONIAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100%	0	0	0 VIVIENDA	200	200	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
PROGRAMA "TU CASA", CONSTRUCCION DE 10 PROYECTOS DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	530,000	530,000	530,000	530,000	100%	0	0	0 VIVIENDA	10	10	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 50 PERSONAS EN PROMEDIO.
PROGRAMA "TU CASA", CONSTRUCCION DE 11 PROYECTOS DE RECAMARA ADICIONAL RURAL	6-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101,541	101,541	101,541	101,541	100%	0	0	0 VIVIENDA	11	11	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 55 PERSONAS EN PROMEDIO.
PROGRAMA "TU CASA", CONSTRUCCION DE 36 PROYECTOS DE RECAMARA COMBINADA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	720,000	720,000	720,000	720,000	100%	0	0	0 VIVIENDA	36	36	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 180 PERSONAS EN PROMEDIO.
PROGRAMA "TU CASA", CONSTRUCCION DE 4 PROYECTOS DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	212,000	212,000	212,000	212,000	100%	0	0	0 VIVIENDA	4	4	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 20 PERSONAS EN PROMEDIO.
PROGRAMA "TU CASA", CONSTRUCCION DE 45 PROYECTOS DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	6-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	803,250	803,250	803,250	803,250	100%	0	0	0 VIVIENDA	45	45	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 225 PERSONAS EN PROMEDIO.
PROGRAMA "TU CASA", CONSTRUCCION DE 500 PROYECTOS DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	6-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,925,000	8,925,000	8,925,000	8,925,000	100%	0	0	0 VIVIENDA	500	500	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 2,500 PERSONAS EN PROMEDIO.
PROGRAMA "TU CASA", CONSTRUCCION DE 83 PROYECTOS DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA EN COLONIA RINCON DEL PARQUE	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	4,399,000	4,399,000	4,399,000	4,399,000	100%	0	0	0 VIVIENDA	83	83	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 415 PERSONAS EN PROMEDIO.
REHABILITACION DE TECHOS DAÑADOS POR LA SALINIDAD (SEGUNDA ETAPA)	6-CULIACAN	EL CONCHAL	RURAL	260,304	260,304	260,304	260,304	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	14	14	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 70 PERSONAS EN PROMEDIO.
REHABILITACION DE 13 TECHOS DE VIVIENDA DAÑADOS POR LA SALINIDAD	6-CULIACAN	LAS ARENITAS	RURAL	344,995	344,995	344,995	344,995	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	13	13	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 65 PERSONAS EN PROMEDIO.
REHABILITACION DE 5 TECHOS DE VIVIENDA EN VARIAS COLONIAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	87,150	87,150	87,150	87,150	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5	5	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 25 PERSONAS EN PROMEDIO
REPOSICION DE TECHOS DE CONCRETO ARMADO DAÑADOS POR LA SALINIDAD Y SUSTITUCION DE TECHOS DE LAMINA	6-CULIACAN	SOYATITA (CRUZ SEGUNDA)	RURAL	542,282	542,282	542,282	542,282	100%	0	0	0 VIVIENDA	23	23	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 115 PERSONAS EN PROMEDIO.
REPOSICION DE TECHOS DE CONCRETO EN MAL ESTADO Y SUSTITUCION DE TECHOS DE LAMINA EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE CULIACAN	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	53,939	53,939	53,939	53,939	100%	0	0	0 VIVIENDA	4	4	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 20 PERSONAS EN PROMEDIO.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN VARIAS COMUNIDADES	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	2,659,650	2,659,650	2,659,650	2,659,650	100%	0	0	OBRA	51	51	100%	
CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO DE VARIAS COMUNIDADES	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	405,450	405,450	405,450	405,450	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	
CAMINOS RURALES															
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCION															
APERTURA CAMINO NUEVO TRAMO LAS JUNTAS - LA TASAJERA.	3-BADIRAGUATO	LA TASAJERA	RURAL	119,983	119,983	119,983	119,983	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
APERTURA CAMINO NUEVO TRAMO EL PINAL - EL TRIGO.	3-BADIRAGUATO	EL TRIGO	RURAL	84,942	84,942	84,942	84,942	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO NUEVO LA HUERTA - LIMON DE LOS AGUIRRE - POTRERO DE VICTORIA.	3-BADIRAGUATO	POTRERO DE VICTORIA	RURAL	239,369	239,369	239,369	239,369	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO NUEVO TRAMO BAMOPA - CAIQUIVA.	3-BADIRAGUATO	CAIQUIVA	RURAL	479,619	479,619	479,619	479,619	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO NUEVO TRAMO LO DE GERONIMO - CARBONERAS.	3-BADIRAGUATO	CARBONERAS	RURAL	319,398	319,398	319,398	319,398	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE CARRETERA EL RANCHITO-COSTA RICA	6-CULIACAN	EL RANCHITO	RURAL	3,796,159	3,796,589	3,796,589	3,102,288	82%	0	0	KILOMETROS	1	1	82%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 3,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA CULIACAN-ELDORADO-BACHIGUALATITO, ALCALDIA CENTRAL	6-CULIACAN	BACHIGUALATITO	RURAL	7,017,299	7,017,299	7,017,299	5,397,012	77%	0	0	KILOMETROS	3	2	77%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1,500 PERSONAS EN PROMEDIO.
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DE CALLES INTERIORES DE LA COMUNIDAD DE BATEQUITAS.	3-BADIRAGUATO	BATEQUITAS	RURAL	388,619	388,619	388,619	388,619	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
RECONSTRUCCION DE CALLES INTERIORES DE LA COMUNIDAD DE EL SITIO DE ENMEDIO.	3-BADIRAGUATO	SITIO DE ENMEDIO	RURAL	257,449	257,449	257,449	257,449	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO BACACORAGUA - HUIXIOPA.	3-BADIRAGUATO	HUIXIOPA	RURAL	491,872	491,872	491,872	491,872	100%	0	0	KILOMETROS	11	11	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA BADIRAGUATO - OTATILLOS - LA CENEGA.	3-BADIRAGUATO	CIENEGA DE LOS LARA	RURAL	546,796	546,796	546,796	546,796	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA TEPEHUAJES - SURUTATO - EL RANCHITO.	3-BADIRAGUATO	EL RANCHITO	RURAL	547,239	547,239	547,239	547,239	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO SOYATITA - BACACORAGUA.	3-BADIRAGUATO	BACACORAGUA	RURAL	357,725	357,725	357,725	357,725	100%	0	0	KILOMETROS	9	9	100%	
REHABILITACION															
CAMINO VECINAL DE ENTRONQUE A LA RASTRA A SAN MARCOS OTATITAN	14-ROSARIO	SAN MARCO OTATITAN	RURAL	43,071	43,071	43,071	41,400	96%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO LAS BLANCAS - TERRERO DE LOS DURAN	17-SINALOA	EL TERRERO DE DURAN	RURAL	17,535	17,535	17,535	17,535	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO ALFONSO G. CALDERON-MEZQUITTE ALTO	17-SINALOA	GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ	URBANO	144,456	144,456	144,456	144,456	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
REHABILITACION DE CAMINO BAROMENA - HACIENDITA DE LOS MARTINEZ	17-SINALOA	HACIENDITA DE LOS MARTINEZ	RURAL	372,774	372,774	372,774	372,774	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CARRIZALEJO - LAS BLANCAS - E.C. CAMINO SAN JOSE DE LAS DELICIAS - EL SAUCITO	17-SINALOA	SAN JOSE DE LAS DELICIAS	RURAL	102,641	102,641	102,641	102,641	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CARRIZALEJO - POTRERO DE BOJORQUEZ - LAS BLANCAS	17-SINALOA	LAS BLANCAS	RURAL	63,302	63,302	63,302	63,302	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CHACOAPANA - POTRERO DE FELIX	17-SINALOA	POTRERO DE LOS FELIX	RURAL	565,098	565,098	565,098	565,098	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
REHABILITACION DE CAMINO E.C. BACUBIRITO - SAN JOSE DE LAS DELICIAS - CHACOAPANA - BAROMENA	17-SINALOA	BAROMENA	RURAL	262,789	262,789	262,789	262,789	100%	0	0	KILOMETROS	9	9	100%	
REHABILITACION DE CAMINO EL PASO - BACUBIRITO	17-SINALOA	BACUBIRITO	RURAL	184,119	184,119	184,119	184,119	100%	0	0	KILOMETROS	11	11	100%	
REHABILITACION DE CAMINO EL RINCON - CARRIZALEJO	17-SINALOA	CARRIZALEJO	RURAL	30,511	30,511	30,511	30,511	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO EL SAUCITO - LINDERO SINALOA - MOCORITO	17-SINALOA	EL SAUCITO	RURAL	123,723	123,723	123,723	123,723	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CAMINO AL POBLADO LA LAGUNA	17-SINALOA	LA LAGUNA	RURAL	50,892	50,892	50,892	50,892	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CAMINO AL POBLADO LAS TINAS	17-SINALOA	LAS TINAS	RURAL	50,892	50,892	50,892	50,892	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CAMINO LOS QUINTERO - EL ALAMO	17-SINALOA	EL ALAMO	RURAL	152,677	152,677	152,677	152,677	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CAMINO (LOS QUINTERO - LOS LAURELES) - LA MOJONERA	17-SINALOA	LA MOJONERA	RURAL	152,677	152,677	152,677	152,677	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
REHABILITACION DE CAMINO LAS MESAS - LOS LAURELES	17-SINALOA	LOS LAURELES	RURAL	322,946	322,946	322,946	322,946	100%	0	0	0	KILOMETROS	9	9	100%	
REHABILITACION DE CAMINO LOS MELONES-RANCHITO DE FIGUEROA-PALO HEDIONDO	17-SINALOA	PALO HEDIONDO	RURAL	193,638	193,638	193,638	193,638	100%	0	0	0	KILOMETROS	9	9	100%	
REHABILITACION DE CAMINO LOS QUINTERO - LAS MESAS	17-SINALOA	LAS MESAS	RURAL	480,642	480,642	480,642	480,642	100%	0	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
REHABILITACION DE CAMINO LOS TABLONES - GALLO NUEVO	17-SINALOA	GALLO NUEVO	RURAL	96,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
REHABILITACION DE CAMINO LOS TASTES - EL GARBANZO	17-SINALOA	EL GARBANZO	RURAL	305,556	305,556	305,556	305,556	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE CAMINO SAN JOAQUIN - PALMAR DE LOS SEPULVEDA	17-SINALOA	EL PALMAR DE LOS SEPULVEDA	RURAL	418,032	418,032	418,032	418,032	100%	0	0	0	KILOMETROS	9	9	100%	
REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE DE LAS DELICIAS - EL PASO	17-SINALOA	EL PASO	RURAL	342,494	342,494	342,494	342,494	100%	0	0	0	KILOMETROS	9	9	100%	
REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE DE LAS DELICIAS - EL SAUCITO	17-SINALOA	EL SAUCITO	RURAL	247,292	247,292	247,292	247,292	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DE CAMINO SANARIA - CUBIRI DE LA CUESTA	17-SINALOA	CUBIRI DE LA CUESTA	RURAL	194,293	194,293	194,293	194,293	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
REHABILITACION DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA-CARRETERA 900	2-ANGOSTURA	JUAN DE LA BARRERA NUMERO DOS	RURAL	262,429	262,429	262,429	262,429	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REVESTIMIENTO CAMINO PLAYON-OSTIONAL	2-ANGOSTURA	EL PLAYÓN	RURAL	825,393	816,316	825,393	816,316	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO VIEJO LA PLAMA-ALHUEY	2-ANGOSTURA	LA PALMA	RURAL	86,423	85,911	86,423	85,911	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA PITAHAYITA - ARROYO DE LOS PAYAN	3-BADIRAGUATO	ARROYO DE LOS PAYAN	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO SANTA RITA - SANTO TOMAS DE ARRIBA	3-BADIRAGUATO	SANTO TOMAS DE ARRIBA	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO ALCOYONQUI - CERRO DE LOS GUERRERO.	3-BADIRAGUATO	CERRO DE LOS GUERRERO	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO ARROYO GRANDE - SAN JOSE DE LA PUERTA - E.C. BADIRAGUATO - LOS SITIOS.	3-BADIRAGUATO	SAN JOSE DE LA PUERTA	RURAL	52,046	52,046	52,046	52,046	100%	0	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BADIRAGUATO - OTATILLOS.	3-BADIRAGUATO	OTATILLOS	RURAL	199,572	199,572	199,572	199,572	100%	0	0	0	KILOMETROS	36	36	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CARRETERA BADIRAGUATO - LA LAPARA - LA JUANILLA.	3-BADIRAGUATO	LA JUANILLA	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	20	20	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DIVISADERO - LOS CHINOS.	3-BADIRAGUATO	LOS CHINOS	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. BATEQUITAS - HIGUERITA - DIVISADERO.	3-BADIRAGUATO	EL DIVISADERO	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA BADIRAGUATO - OTATILLOS - SABINITOS - LA TASAJERA.	3-BADIRAGUATO	LA TASAJERA	RURAL	143,000	143,000	143,000	143,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	13	13	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA BADIRAGUATO OTATILLOS - PASO DE SAN NICOLAS.	3-BADIRAGUATO	SAN NICOLAS	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA MAJADA DE ABAJO - LAS HIGUERAS - LAS AGUAMAS.	3-BADIRAGUATO	LAS AGUAMAS	RURAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA PERICOS - BADIRAGUATO - RANCHO VIEJO DE LOS VELAZQUEZ.	3-BADIRAGUATO	RANCHO VIEJO DE LOS VELAZQUEZ	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. LA AMAPA - HIGUERAS DE LOS MONZON - RINCON DE LOS MONZON - LLANO DE LOS ROCHIN.	3-BADIRAGUATO	RINCON DE LOS MONZON	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C.CHIVATO - SURUTATO	3-BADIRAGUATO	SURUTATO	RURAL	148,492	148,492	148,492	148,492	100%	0	0	0 KILOMETROS	25	25	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C.HUIXIOPA - REVOLCADEROS - LIMON DE LOS AGUIRRE	3-BADIRAGUATO	EL LIMÓN	RURAL	88,000	88,000	88,000	88,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	8	8	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C.SAN JOSE DEL LLANO - EL SAUCE - POTRERO DE LOS MARTINEZ	3-BADIRAGUATO	LOS POTREROS DE LOS MARTINEZ	RURAL	64,047	64,047	64,047	64,047	100%	0	0	0 KILOMETROS	10	10	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL PELON - EL JACAL.	3-BADIRAGUATO	EL JACAL	RURAL	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	10	10	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL SAUCE - COPALITO - LA ZABILA	3-BADIRAGUATO	LA ZABILA	RURAL	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	9	9	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL TRIGUITO - LIMITES DE BADIRAGUATO	3-BADIRAGUATO	EL TRIGUITO	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	13	13	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO HIGUERAS DE LOS MONZON - LA HIGUERITA.	3-BADIRAGUATO	LA HIGUERITA	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	10	10	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA AMAPA - HIGUERAS DE LOS MONZON.	3-BADIRAGUATO	HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA (H. DE LOS MONZÓN)	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	12	12	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA LAPARA - EL CAJON.	3-BADIRAGUATO	EL CAJÓN	RURAL	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	8	8	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA PITAHAYITA - LOS PACHECOS	3-BADIRAGUATO	LOS MAPACHES	RURAL	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	12	12	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAS CANOAS - RINCON DE LOPEZ.	3-BADIRAGUATO	RINCÓN DE LOS LOPEZ	RURAL	138,966	138,966	138,966	138,966	100%	0	0	0 KILOMETROS	12	12	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAS FLORES - SANTA BARBARA DE LA CANA.	3-BADIRAGUATO	SANTA BARBARA DE LA CANA	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	22	22	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAS HIEDRITAS - SACA DE AGUA.	3-BADIRAGUATO	SACA DE AGUA	RURAL	155,000	155,000	155,000	155,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	15	15	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LLANO DE LOS ROCHIN - ARROYO GRANDE.	3-BADIRAGUATO	ARROYO GRANDE	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	12	12	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LOS CACAHUATES - EL TRIGO.	3-BADIRAGUATO	EL TRIGO	RURAL	218,848	218,848	218,848	218,848	100%	0	0	0 KILOMETROS	20	20	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO OTATILLOS - BAYMUSARI.	3-BADIRAGUATO	BAYMUSARI	RURAL	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	10	10	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO POTRERO DE LOS IBARRA - EL MAUTAL.	3-BADIRAGUATO	EL MAUTAL	RURAL	159,511	159,511	159,511	159,511	100%	0	0	0 KILOMETROS	12	12	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO RINCON DE LOS MONTES - PASO DEL HUEJOTE - HUEJOTILLO - EL BRASIL - BAYACA - LAS CANOAS.	3-BADIRAGUATO	LAS CANOAS	RURAL	99,837	99,837	99,837	99,837	100%	0	0	0 KILOMETROS	22	22	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SABINITO - LOS ALCAJECEES.	3-BADIRAGUATO	LOS ALCAJECEES	RURAL	132,000	132,000	132,000	132,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	12	12	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SACA DE AGUA - HUICHARABITO - RANCHO VIEJO DE LOS SERRANO.	3-BADIRAGUATO	HUICHARABITO	RURAL	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	7	7	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL LLANO - EL PUEBLITO - EL MEZCAL.	3-BADIRAGUATO	EL PUEBLITO	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	18	18	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL LLANO - EL SAUCE	3-BADIRAGUATO	EL SAUCE	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	7	7	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL LLANO - POTRERO DEVICTORIA	3-BADIRAGUATO	POTRERO DE VICTORIA	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	12	12	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS - SAN JOSE DEL LLANO	3-BADIRAGUATO	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (SANTIAGO)	RURAL	393,825	393,825	393,825	393,825	100%	0	0	0 KILOMETROS	45	45	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTO TOMAS - EL GUAYABO.	3-BADIRAGUATO	EL GUAYABO	RURAL	187,000	187,000	187,000	187,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	17	17	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SURUTATO - EL TRIGO	3-BADIRAGUATO	EL TRIGO	RURAL	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	13	13	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SURUTATO - PLAN GRANDE	3-BADIRAGUATO	PLAN GRANDE	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	14	14	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SURUTATO - SANTA RITA DE ARRIBA	3-BADIRAGUATO	SANTA RITA DE ARRIBA	RURAL	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	20	20	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TEPEHUJES - LA LADRILLERA	3-BADIRAGUATO	LA LADRILLERA	RURAL	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	KILOMETROS				
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	KILOMETROS	3,000	3,000	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL HABITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	58,530	58,530	58,530	58,530	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL METALICO SOBRE ARROYO EN EL GUAYABO, LAS TAPIAS	8-CULIACAN	EL GUAYABO	RURAL	106,625	106,625	106,625	106,625	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12	12	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA AGUAJITO	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	65,671	65,671	65,671	65,671	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2,100	2,100	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA CONCHAS	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	56,318	56,318	56,318	56,318	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2,100	2,100	100%	
VADO															
CONSTRUCCION DE VADO	17-SINALOA	MAZOCARI	RURAL	79,629	79,629	79,629	79,629	100%	0	0	METROS CUADRADOS	240	240	100%	
CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO ARMADO CAMINO IRIPA - (ENTRONQUE CAMINO PALMAR - BACUBIRITO) KM. 5+500 DE 18.00 X 3.00 MTS.	17-SINALOA	IRIPA	RURAL	204,858	204,858	204,858	204,858	100%	0	0	METROS CUADRADOS	90	90	100%	
CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO ARMADO CAMINO IRIPA - (ENTRONQUE CAMINO PALMAR - BACUBIRITO) KM. 5+700 DE 6.00 X 5.00 MTS.	17-SINALOA	IRIPA	RURAL	56,603	56,603	56,603	56,603	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	
CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO ARMADO DE 7.00 X 15.00 MTS.	17-SINALOA	ESTACION NARANJO	URBANO	110,288	110,288	110,288	110,288	100%	0	0	METROS CUADRADOS	105	105	100%	
CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO ARMADO DE 8.00 X 30.00 MTS.	17-SINALOA	GENARO ESTRADA	URBANO	303,465	303,465	303,465	303,465	100%	0	0	METROS CUADRADOS	240	240	100%	
CONSTRUCCION PUENTE VADO EN LA COMUNIDAD DE EL HORMIGUERO.	3-BADIRAGUATO	EL HORMIGUERO	RURAL	155,985	155,985	155,985	155,985	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	
PUENTES VEHICULARES															
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CAMINO EL DIEZ-CAMPO ARGENTINA II (CANAL PRINCIPAL SAN LORENZO MARGEN IZQUIERDA)	8-CULIACAN	CAMPO ARGENTINA	RURAL	596,025	596,025	596,025	596,025	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13	13	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 3,500 PERSONAS EN PROMEDIO.
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
OTROS															
ACONDICIONAMIENTO DE TERRACERIA Y CONST.DE GUARNICIONES EN ACCESO A LOCAL COMERCIAL (M2)	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	50,000	1,526	50,000	1,526	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE SUBIDA PRONUNCIADA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE EL TECUAN.	3-BADIRAGUATO	EL TECUAN	RURAL	54,555	54,555	54,555	54,555	100%	0	0	METROS LINEALES	55	55	100%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
INFRAESTRUCTURA ARTESANAL															
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CARPINTERIA HABITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
OTROS															
ATENCIÓN A LA POBRESA EXTREMA HABITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	50,332	25,166	50,332	25,166	100%	0	0	EVALUACION	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE COCINA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ	18-NAVOLATO	VILLAMOROS	RURAL	72,126	71,428	72,126	71,428	100%	0	0	METRO CUADRADO	20	20	100%	
CURSOS DE COMPUTACION HABITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	11,960	11,959	11,960	11,959	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	20	20	100%	
GASTOS INDIRECTOS															
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA															
SUPERVISION DE OBRAS	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,397,722	1,397,722	1,397,722	1,397,722	100%	0	0	OTROS	408	408	100%	
GASTOS INDIRECTOS	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	331,140	331,140	331,140	331,140	100%	0	0	VEHICULO	5	5	100%	ESTE PROYECTO SE HA UTILIZADO EN COMBUSTIBLE, FLETES Y ACARREOS, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES, MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, GASTOS DIVERSOS DE LAS OBRAS Y EN LA IMPRESION DE MANTA ESPECTACULAR EN LAS OBRAS
GASTOS INDIRECTOS	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	1,176,508	1,176,508	1,176,508	1,176,508	100%	0	0	MUNICIPIO	1	1	100%	INCLUYE TODOS LOS GASTOS DE INDIRECTOS
OTRAS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
GASTOS INDIRECTOS FAIS-FISM	10-EL FUERTE	EL FUERTE	URBANO	956,927	956,927	956,927	956,927	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	LOS GASTOS INDIRECTOS SE UTILIZARON EN DIFERENTES ACCIONES, COMO VIATICOS, COMBUSTIBLE, COMPRA DE PAPELERIA, ETC. Y NO APARECE ESE TIPO DE OPCIONES.
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	218,940	218,940	218,940	218,940	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	508,801	508,801	508,801	508,801	100%	0	0	PIEZA	17	17	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	70,544	70,544	70,544	70,544	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMPRA DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,081	1,081	1,081	1,081	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPRA DE HERRAMIENTA Y EQUIPO POR EL 2 PORCIENTO DE GASTOS INDIRECTOS FAISM
COMPRA DE MOV. Y EQUIPO DE OFICINA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	227,872	227,872	227,872	227,872	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COMPRA DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR EL 2% GASTOS INDIRECTOS FAISM 2009
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	20,170	20,170	20,170	20,170	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COMPRA DE EQUIPO CONTEMPLADO DENTRO DE LA PROPUESTA DE OBRAS FAISM 2009 POR EL 2 PORCIENTO DE GASTOS INDIRECTOS
001ALCP09.- GASTOS INDIRECTOS (3%)	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÜCHIL	URBANO	302,135	302,135	302,135	302,135	100%	58,400	58,400	OTROS	302,135	302,135	100%	EL MONTO AUTORIZADO PARA GASTOS EN DIRECTOS ES LA CANTIDAD DE \$ 302,135.46 PERO SE EJERCIDO LA CANTIDAD DE \$ 380,059.91 YA QUE LOS INTERESES GENERADOS DURANTE EL AÑO SE EJERCIO EN ESTE PROGRAMA LOS CUALES FUERON POR LA CANTIDAD DE \$ 58,400.16 EL MONTO TOTAL PARA GASTOS INDIRECTOS FUE LA CANTIDAD DE 380,535.64
GASTOS INDIRECTOS	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	810,949	810,949	810,949	810,949	100%	0	0	VEHICULO	5	5	100%	CON ESTE RECURSO SE COMPRARON 5 UNIDADES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO SOCIAL
INDIRECTOS 3%	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	241,660	238,303	241,660	238,303	100%	0	0	LOTE	3	3	99%	
GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	469,308	469,308	469,308	469,308	100%	0	0	MUNICIPIO	1	1	100%	
COMISIONES BANCARIAS Y PAGO DE RETENCIONES	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	0	0	0	0	0%	24,017	24,017	PESOS	24,017	24,017	100%	
PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	105,996	105,996	105,996	105,996	101%	0	0	OFICINA	2	2	100%	EN ESTE TRIMESTRE SE COMPRO PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO, ACCESORIOS PEG. DE COMPUTO, TONER PIMPRESORAS, MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA PARA OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACION DE ESTE H. AYTO. DE ESCUNAPASIN.
PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS															
DIFUSION SOCIAL DE OBRAS FAISM 2009	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	90,470	90,470	90,470	90,470	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	DIFUSION SOCIAL DE LAS OBRAS DEL FAISM 2009 EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS															
HONORARIOS PROFESIONALES, Y GASTOS DE SUPERVISION DE OBRAS	1-AHOME	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,928,940	1,928,940	1,928,940	1,521,528	79%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	CON LOS RECURSOS DE GASTOS INDIRECTOS SE ESTAN REVISANDO LOS EXPEDIENTES TECNICOS, PARA LAS OBRAS DEL RAMO 33 DURANTE EL EJERCICIO 2009. ASI COMO SUPERVISION DE OBRAS. EN EL TERCER TRIMESTRE DE ADQUIRO UNA CAMIONETA PARA EL AREA DE DIDESOL, PARA LLEVAR ACABO MAS LAS ACTIVIDADES DEL AREA
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION DE OBRAS 3% GASTOS INDIRECTOS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,450,052	1,450,052	1,450,052	1,450,052	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A SUPERVISORES DE OBRA POR EL 3 PORCIENTO DE GASTOS INDIRECTOS FAISM 2009
GASTOS INDIRECTOS 3% 2009.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	322,206	322,206	322,206	322,206	100%	0	0	PESOS	322,206	322,206	100%	
GASTOS VARIOS	4-CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	227,816	227,816	227,816	227,816	100%	0	0	ACCION	150	150	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OPERATIVA															
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL															
DESARROLLO INSTITUCIONAL	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	748,837	748,837	748,837	748,837	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LOTE
DESARROLLO INSTITUCIONAL	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	220,760	220,760	220,760	121,407	55%	0	0	EQUIPO	10	6	55%	
CONFECCION DE ROPA HABITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	35,000	17,500	35,000	17,500	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	124,628	124,628	124,628	124,628	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
ADQUISICION DE 36 COMPUTADORAS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	532,151	532,151	532,151	532,151	100%	0	0	EQUIPO	36	36	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 36 PERSONAS EN PROMEDIO.
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2% DEL FAIS	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	369,255	369,255	369,255	369,255	100%	0	0	EQUIPO	46	46	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	224,655	224,655	224,655	224,655	100%	0	0	EQUIPO	6	6	100%	EN ESTE TRIMESTRE SE PINTARON BARDAS PARA DIFUSION DE OBRAS DEL PROG. HABITAT Y DEL RAMO 33 ASI COMO TAMBIEN SE REALIZARON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, PRESUPUESTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS PARA OBRAS HABITAT 2010.
SISTEMAS DE INFORMACION															
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL HABITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	2,250	2,249	2,250	2,249	100%	0	0	SISTEMA	3	3	100%	
TECNICAS															
ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA															
CURSO DE BELLESA HABITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	18,954	18,954	18,954	18,954	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASE SORIA	35	35	100%	
TALLER CARPINTERIA HABITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASE SORIA	40	40	100%	
TALLER DE COCINA HABITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO)	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASE SORIA	30	30	100%	
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTROS															
DESARROLLO INSTITUCIONAL (CAPACITACION Y DIFUSION DE OBRAS)	1-AHOME	AHOME	URBANO	1,285,960	1,285,960	1,285,960	995,987	77%	0	0	CAPACITACION	32	32	100%	CON LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SE HAN CAPACITADO A UN TOTAL DE 32 TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE DIDESOL, LOS CUALES ESTAN EN CONTACTO CON LA POBLACION A LOS QUE VAN DIRIGIDOS LOS RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. Y SE HAN LE HA DADO DIFUSION A OBRAS. EN EL TERCER TRIMESTRE SE LE REALIZARON MEJORAS AL EDIFICIO.
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	10-EL FUERTE	EL FUERTE	URBANO	567,540	567,540	567,540	567,540	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA LAS OPCIONES NO NO COINCIDEN CON LAS UTILIZADAS PARA ESTE PROGRAMA YA QUE ESTE DINERO SE GASTO EN EQUIPO DE COMPUTO, DIFUSION, Y COMPRA DE OTROS EQUIPOS.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
002ALCP09.- PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (2%)	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	201,424	201,424	201,424	163,063	81%	0	0	0	OTROS	201,424	163,063	81%	EL COSTO TOTAL ES EN GLOBAL
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	716,631	716,631	716,631	716,631	100%	0	0	0	MUNICIPIO	1	1	100%	INCLUYE TODOS LOS GASTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GASTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	751,199	751,199	751,199	751,199	100%	0	0	0	MOBILIARIO	15	15	100%	CON ESTE RECURSO SE PROMO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA Y SE PAGARON TAMBIEN CURSOS DE CAPACITACION
EQUIPAMIENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL (2%)	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	161,106	117,059	161,106	117,059	100%	0	0	0	LOTE	1	1	73%	
GASTOS DEL 2% DASARROLLO INSTITUCIONAL 2009.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	715,446	715,446	715,446	715,446	100%	0	0	0	PESOS	715,446	715,446	100%	
EQUIPAMIENTOS DE OFICINAS	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	146,005	146,005	146,005	146,005	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
PROMOCION Y DIFUSION	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	125,192	125,192	125,192	125,192	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
<b>FORTAMUN</b>				<b>1,007,813,915</b>	<b>998,135,209</b>	<b>1,000,934,546</b>	<b>965,028,574</b>	<b>97%</b>	<b>189,072</b>	<b>189,072</b>			<b>107,005,263</b>	<b>107,129,811</b>	<b>100%</b>	
<b>INVERSION</b>																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
ADQUINAMIENTO EN VALLE DEL LLANO, RINCÓN DE URRAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	247,449	163,580	247,449	163,580	100%	0	0	0	OBRA	1	1	66%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 66 PORCIENTO
AGUA POTABLE AMP. DE RED 10EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERA Y CARRETERA A VILLA UNION EN WALAMO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	253,582	222,955	253,582	222,955	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$30,627.00
AGUA POTABLE AND. #3 ENTRE RENE ROMAN Y RICO MENDIOLA, COL. LICO VELARDE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	30,277	30,277	30,277	30,277	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE AND. #3 ENTRE RENE ROMAN Y RICO MENDIOLA, COL. LICO VELARDE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	54,977	54,977	54,977	54,977	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE CALLE NOVENA ENTRE VICENTE SUAREZ Y MONTES DE OCA, COL. B. JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	38,198	38,198	38,198	38,198	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE CALLE 11 DE ENERO ENTRE BENJAMIN ARGUMEDO Y PEDRO VARELA, COL. FCO.VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	38,758	38,758	38,758	38,758	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN CALLE ADELFA ENTRE LIRIO Y FLOR DE MAYO, COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	68,562	68,562	68,562	68,562	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN CALLE ADELFA ENTRE LIRIO Y FLOR DE MAYO, COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	138,498	138,498	138,498	138,498	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN CALLE ALTATA ENTRE BAHIA KINO Y TOPE DE CALLE, COL. CASA REDONDA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	59,487	59,487	59,487	59,487	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN CALLE AMAPOLA ENTRE CALLE TULIPAN Y LIRIO, COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	73,687	73,687	73,687	73,687	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN CALLE BATALLA DE TIERRA BLANCA ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y PLAN DE AYALA, COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	49,884	49,884	49,884	49,884	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN CALLE OLIVA ENTRE LIRIO Y FLOR DE MAYO, COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	65,362	65,362	65,362	65,362	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN CALLE CULIACAN ENTRE PUERTO VALLARTA Y SONORA, COL. 20 DE NOV	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	108,051	108,051	108,051	108,051	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE FRESNOS Y TERRENO, COL. ARBOLEDAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	76,257	76,257	76,257	76,257	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AGUA POTABLE EN CALLE FELIPE VALLE ENTRE TEODORO LOAIZA Y CIRCUNVALACION, POB. EL VENADILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	63,440	63,440	63,440	63,440	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN CALLE FRESNOS ENTRE DIEGO RIVERA Y AV. JACARANDAS, COL. ARBOLEDAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	14,608	14,608	14,608	14,608	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN CALLE GABRIELA MISTRAL ENTRE FCO. ZARCO Y 2DA RASTRO, COL. RAFAEL BUELNA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	26,522	26,522	26,522	26,522	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE NOVENA Y CARRETERA VILLA UNION EN WALAMO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	856,012	856,012	856,012	856,012	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN CALLE JUPITER ENTRE 5 DE FEBRERO Y 2 DE ABRIL, COL. ESPERANZA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	23,741	23,741	23,741	23,741	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN CALLE JUPITER ENTRE 5 DE FEBRERO Y 2 DE ABRIL, COL. ESPERANZA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	30,685	30,685	30,685	30,685	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN CALLE KENA MORENO ENTRE CALLE REVOLUCION Y EULALIO GUTIERREZ, COL. PUEBLO NUEVO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	50,770	50,770	50,770	50,770	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN CALLE LORETO BARRAZA ENTRE BATALLA DEL PAREDON Y BATALLA DE TIERRA BLANCA, COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	52,514	52,514	52,514	52,514	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN CALLE NAVOLATO ENTRE CALLE SONORA Y ANAXAGORAS, COL. AMP. 20 DE NOV.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	35,788	35,788	35,788	35,788	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN CALLE NAVOLATO ENTRE SONORA Y ARROYO JABALINES COL. 20 DE NOV.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	36,393	36,393	36,393	36,393	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN CALLE PRIV.TAMARINDO ENTRE AV. DE LOS PINOS Y CALLE CURIELOS, COL. EMILIANO ZAPATA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	108,581	108,581	108,581	108,581	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE DECIMA Y ONCEAVA, COL. MORELOS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	90,841	90,841	90,841	90,841	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOV. ENTRE AGUILAR BARRAZA Y PASANDO 25 MT. CALLE MUTUALISMO, COL. BENITO JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	75,917	75,917	75,917	75,917	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN FRACC. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	594,653	213,249	594,653	213,249	100%	0	0	0 OBRA	1	0	38%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 38 PORCIENTO
ALCANT. BATALLA DE TIERRA BLANCA ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y PLAN DE AYAL COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	49,925	49,925	49,925	49,925	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ALCANT. CALLE ALTATA ENTRE BAHIA KINO Y TOPE DE CALLE, COL. CASA REDONDA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	118,837	118,837	118,837	118,837	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ALCANT. CALLE CLIVIA ENTRE LIRIO Y FLOR DE MAYO, COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	141,585	141,585	141,585	141,585	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ALCANT. CALLE GABRIELA MISTRAL ENTRE FCO. ZARCO Y 2DA RASTRO, COL. RAFAEL BUELNA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	72,380	72,380	72,380	72,380	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
ALCANT. CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE NOVENA Y CARRETERA, EL WALAMO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	86,957	86,957	86,957	86,957	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ALCANT. CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE NOVENA Y CARRETERA, EL WALAMO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,198,902	1,198,902	1,198,902	1,198,902	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ALCANT. CALLE JUPITER ENTRE 5 DE FEBRERO Y 2 DE ABRIL, COL. ESPERANZA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	49,205	49,205	49,205	49,205	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
ALCANT. CALLE JUPITER ENTRE CALLE 20 DE NOV. Y 5 DE FEBRERO, COL. ESPERANZA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	71,743	71,743	71,743	71,743	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ALCANT. CALLE NOVENA ENTRE VICENTE SUAREZ Y MONTES DE OCA, COL. BENITO JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	61,654	61,654	61,654	61,654	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ALCANT. CALLE TAMARINDO ENTRE AV. LOS PINOS Y CALLE CIRUELOS, COL. EMILIANO ZAPATA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	294,710	294,710	294,710	294,710	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ALCANTARILLADO EN CALLE CULIACAN ENTRE PUERTO VALLARTA Y SONORA, COL. DE NOV.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	177,216	177,216	177,216	177,216	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. FRANCISCO SOLIS HASTA LA COL. FRANCISCO SOLIS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	486,899	145,700	486,899	145,700	100%	0	0	0	METRO LINEAL	751	225	30%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 30 PORCIENTO
ALUMBRADO PÚBLICO EN HORTELANOS COL. LOPEZ MATEOS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	298,683	298,683	298,683	89,280	30%	0	0	0	METRO LINEAL	425	127	30%	ESTA OBRA TIENE UN 30 PORCIENTO DE AVANCE FISICO FINANCIERO
AMP. DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA CAMPEONES NACIONALES DE 1988, FRACC. VILLAS DEL REY	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	233,374	223,606	233,374	223,606	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y TUBO UNA ECONOMIA DE \$9,768.00
APORTACION AL PROG. ESP. 300 VIVIENDAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION AL PROGRAMA FISE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	3,785,238	3,785,238	3,785,238	3,785,238	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION DE OBRAS TURISTICAS AV. CAMARON SABALO Y PLAYA GAVIOTAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
APORTACION DEL MUNICIPIO DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA REHUBICAR A LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA ASENTADA EN ZONAS DE ALTO RIESGO FRACC. RINCÓN DE URRAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	8,400,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
APORTACION PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE ZONAS DE RIESGO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	8,400,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION PARA OBRAS PROYECTO DESARROLLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	223,606	223,606	223,606	223,606	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA OBRAS 2008 ACUARIO MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,670,000	1,670,000	1,670,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA FUE APROBADA CON ECONOMIAS GENERADAS DEL FONDO FORTAMUN
CANAL PLUVIAL EN COL. BENITO JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	21,056	0	21,056	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CANCHA DE USOS MULTIPLES PARQUE S. ALLENDE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	493,370	493,370	493,370	493,370	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11					
CENTRO DE ESPARCIMIENTO Y CONVIVENCIA PARA ADULTOS MAYORES, AV. CIRCUNVALACION COL. INDEPENDENCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	294,574	235,349	294,574	235,349	100%	0	0	0	METRO LINEAL	4,128	4,128	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ACONOMIA DE \$59,225.00
CONST. EMBARCADERO VICICLETA ACUATICA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	92,031	92,031	92,031	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA FUE APROBADA CON LAS ECONOMIAS QUE GENERARON OBRAS DEL FONDO FORTAMUN
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN E.P. VENUSTIANO CARRANZA EN EL POBLADO DE EL HABAL	12-MAZATLÁN	EL HABAL	RURAL	382,315	374,338	382,315	374,338	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y TUBO UNA ECONOMIA DE \$7,977.00
CONSTRUCCION DE BANOS Y CANGHAS DE BASQUET-BOLL, PARQUE INF. PLAYAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	453,952	407,807	453,952	407,807	100%	0	0	0	OBRA	1	1	91%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE 6° LADO PUENTE AV. FCO. SOLIS ENTRE AV. RAFAEL BUELNA Y LORENZO GARZA COL. FCO VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	409,785	409,785	409,785	409,785	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE 6° LADO PUENTE AV. FCO. SOLIS ENTRE AV. RAFAEL BUELNA Y LORENZO GARZA COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	409,785	409,785	409,785	409,785	100%	0	0	0	METRO LINEAL	655	655	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROYECTOS DE DESARROLLO TURISTICO 6A ETAPA POB. EL QUELITE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	460,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
CONSTRUCCION DE OBRAS DIVERSAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	460,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA EN MANZANA 51 COL. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	596,362	595,817	596,362	595,817	100%	0	0	0	METRO LINEAL	4,382	4,382	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y TUBO UNA ECONOMIA DE \$545.00
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA MANZANA 56 COL. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	548,273	548,273	548,273	548,273	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,683	5,683	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA MANZANA 71 COL. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	79,860	79,860	79,860	79,860	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	784	784	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA MANZANA 72 COL. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	588,905	542,764	588,905	542,764	100%	0	0	0	METRO LINEAL	4,128	4,128	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y TIENE UNA ECONOMIA DE \$46,141.00
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA EN MANZANA 52 COL. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	554,417	553,911	554,417	553,911	100%	0	0	0	METRO LINEAL	4,762	4,762	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y TIENE UNA ECONOMIA DE \$506.00
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA EN MANZANA 55 COL. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	556,148	555,640	556,148	555,640	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,523	5,523	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUADA AL 100 PORCIENTO
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA 84,85 Y 87 EN FRACC. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	542,309	541,814	542,309	541,814	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$495.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.N. ROSAURA ZAPATA,FRACC. PRADOS DEL SOL	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	211,017	206,086	211,017	206,086	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	400	400	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$4,931.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN E.P. JUAN DE DIOS BATIZ PAREDES FRACC. VILLA GALAXIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	391,077	382,196	391,077	382,196	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	480	480	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$8,881.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PUBLICA GRACIANO SANCHEZ COL. FCO VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	391,077	387,208	391,077	387,208	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y TUBO UNA ECONOMIA DE \$3,869.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PUBLICA GRACIANO SANCHEZ COL. FCO VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	391,077	387,208	391,077	387,208	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO U TUBO UN AHORRO DE \$3,869.00

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J. N. ESTHELA ORTIZ DE TOLEDO POB BARRON	12-MAZATLÁN	BARRÓN	RURAL	156,951	150,407	156,951	150,407	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	96	96	100%	ESTA ES UNA OBRA CONTEMPLADA DENTRO DEL PROYECTO GLOBAL QUE SE DIO DE ALTA EN EL PRIMER TRIMESTRE Y LA CUAL YA ESTA EN UN 100 PORCIENTO DE AVANCE FISICO FINANCIERO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$6,544.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.N. ANGELA LUND GÓMEZ, FRACC. LOMAS DE MAZATLÁN (21.10 X 13.60)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	268,484	264,673	268,484	264,673	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$3,811.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA GABRIEL LEYVA, EN COL. LOMA ATRAVEZADA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	431,970	412,357	431,970	412,357	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO, Y SE OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$19,613.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE FELIPE ANGELES COL. BENITO JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	317,986	309,051	317,986	309,051	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	325	325	100%	ESTA OBRA ESTA APROBADA EN EL PROGRAMA FORTAMUN, LA CUAL TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$8,934.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA SEC. GRAL. NO.7 OCTAVIO PAZ EN VILLA UNION	12-MAZATLÁN	VILLA UNION	URBANO	287,820	282,573	287,820	282,573	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y TUBO UN AHORRO DE \$5,247.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.N. ANTONIO MARTINEZ ATAIDE COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	254,001	249,084	254,001	249,084	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	216	216	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE E.P. EMILIA ROBERTSON INFONAVIT JABALIES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	384,522	383,756	384,522	383,756	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	387	387	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$767.00
DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR FCO. SOLIS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	500,632	175,221	500,632	175,221	100%	0	0	0 OBRA	1	0	35%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 35 PORCIENTO
ELECTRIFICACION EN CALLE MARIA TERESA COL. BUGAMBILIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	20,400	20,062	20,400	20,062	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$348.00
ELECTRIFICACION EN CALLE 5 DE MAYO COL. STA CHAPALITA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	24,464	24,052	24,464	24,052	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$412.00
ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN FRACC. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	521,633	510,276	521,633	510,276	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$11,367.00
INFRAESTRUCTURA EN E.P. HEROES DE NACOZARI	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	104,998	104,998	104,998	104,998	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
LINEA DE ALIMENTACION EN AV. FCO. SOLIS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	315,624	315,624	315,624	315,624	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
OBRA DE PROTECCION A MANZANA 86 FRACC. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	476,200	475,765	476,200	475,765	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$435.00
OBRA DE PROTECCION CONTRA DERRUMBES EN FRACC. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	469,310	468,882	469,310	468,882	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$429.00
OBRA ELECTRICA SUBTERRANEA EN CALLE SELVA EN RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,349,066	404,168	1,349,066	404,168	100%	0	0	0 OBRA	1	0	30%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 30 PORCIENTO
OBRA GLOBAL DESGLOSADA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTORA BASICA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	28,618,162	28,618,162	28,618,162	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	ESTA ES UNA OBRA GLOBAL QUE SERA DESGLOSADA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
OBRAS DE SERVICIOS BASICOS EN ZONAS MARGINADAS DEL MUNICIPIO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE PROYECTO YA ESTA EJECUTADO AL 100 PORCIENTO
PAV. CALLE EL ROBLE ENTRE CAPIRO Y SAUCES COL. DIAZ ORDÁZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	259,854	259,854	259,854	259,854	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAV. CALLE SAN JOSE DEL CABO COL. CASA REDONDA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	94,921	42,617	94,921	42,617	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 50 PORCIENTO
PAV. CALLE SELVA Y LLANURA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,196,869	305,662	1,196,869	305,662	100%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
PAV. DE LA CALLE DESIERTO Y MONTANA ENTRE SELVA Y LAGO COL. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,104,543	1,077,590	1,104,543	1,077,590	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,576	3,576	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y TUBO UNA ECONOMIA DE \$26,953.00
PAV. DE LA CALLE ARCOIRIS ENTRE LAGUNA Y CERRO COL. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,418,791	1,289,784	1,418,791	1,289,784	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,819	1,819	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y TIENE UNA ECONOMIA DE \$149,007.00
PAV. DE LA CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE FCO. MONTES DE OCA Y AGUSTIN MELGAR COL. BENTO JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	81,519	81,519	81,519	81,519	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100 PORCIENTO
PAV. DE SELVA Y MONTANA ENTRE ANDADOR MESETA Y CALLE NUBES COL. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,305,307	1,297,660	1,305,307	1,297,660	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,360	2,360	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y TIENE UNA ECONOMIA DE \$7,647.00
PAV. EN CALLE FCO SOLIS ENTRE AV. RAFAEL BUELNA Y ACCESOSO AL FRACC REFORMA TRAMO 1 COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	565,699	55,377	565,699	55,377	100%	0	0	0	OBRA	1	0	3%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 3 PORCIENTO
PAV. EN CALLE SAN JOSE DEL CABO ENTRE NOVILLEROS Y PUERTO TAMPICO COL. CASA REDONDA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	94,921	42,617	94,921	42,617	100%	0	0	0	OBRA	1	0	45%	
PAV. EN CALLE VENUS EN FRACC. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	235,211	226,643	235,211	226,643	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE AMAPOLA ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CLAVEL COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	544,830	172,207	544,830	172,207	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,347	745	32%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 31.7 PORCIENTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CLAVEL COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	524,840	492,020	524,840	492,020	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y TUBO UNA ECONOMIA DE \$32,820.00
PAVIMENTACION DEL CAMINO MEXICO-15	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	16,251	16,251	16,251	16,251	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION EN ANDADOR MARGARITA ENTRE AV. SANTA ROSA E HIGUERAS FRACC. JACARANDAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	525,840	521,840	525,840	525,840	101%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION EN CALLE LAGUNA Y VENUS ENTRE MONTANA Y LIMITE DE PARCELA COL. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,387,027	1,192,074	1,387,027	1,192,074	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,373	3,373	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y TUBO UNA ECONOMIA DE \$194,952.00
PAVIMENTACION EN CALLE TERCERA ENTRE PRIVADA DEL FARO Y AGUSTIN MELGAR COL. CONSTITUCION	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	214,641	203,823	214,641	203,823	100%	0	0	0	METRO LINEAL	340	340	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y TUBO UNA ECONOMIA DE \$10,818.00

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11					
PAVIMENTACION EN DESIERTO Y TUNDRAS ENTRE LLANURA Y ANDADOR MESETA COL. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	958,060	931,447	958,060	931,447	100%	0	0	0	METROS LINEALES	3,042	3,042	100%	ESTA ES UNA OBRA QUE ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y TUBO UN AHORRO DE \$26,613.00
PINTURA VINILICA PARA BARRA DEL FRACC. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	151,413	151,278	151,413	151,278	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$135.00
PLATAFORMA DE PROTECCION AL FRACC. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	441,523	441,120	441,523	441,120	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$403.00
PLATAFORMA ANDADOR CERRO, FRACC. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	588,417	588,879	588,417	588,879	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y TUBO UNA \$538.00
PLATAFORMA DE PROTECCION EN ANDADOR PARQUE RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	146,056	145,923	146,056	145,923	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$133.00
PLATAFORMA DE VIALIDADES FRACC. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	583,990	583,457	583,990	583,457	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PLATAFORMAS DE MANZANAS EN EL FRACC. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,518,561	1,518,561	1,518,561	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PLATAFORMAS MANZANA 86 FRACC. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	537,497	537,497	537,497	537,497	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PLATAFORMAS MANZANA 88, 89 Y 90 EN FRACC. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	452,613	452,200	452,613	452,200	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$413.00
PROGRAMA ESPECIAL DE VIVIENDA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROTECCION DE PRETILES FRACC. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	392,242	391,884	392,242	391,884	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$358.00
RED DE AGUAS NEGRAS FRACC. RINCON DE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	219,746	60,047	219,746	60,047	100%	0	0	0	OBRA	1	0	27%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 27 PORCIENTO
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	716,622	356,083	716,622	356,083	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 50 PORCIENTO
REENCARPETADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN SEGÚN CONVENIO CONV-SCOP-AYTO-002-2009	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	4,599,424	4,599,424	4,599,424	4,599,424	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100 PORCIENTO
REMEDIACION DE BANQUETA ZONA DORADA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,576,392	1,565,309	1,576,392	1,565,309	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$11,083.00
REMEDIACION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO DE AV. PLAYA GAVIOTAS ENTRE LAS GARZAS Y BOCA DEL MAR	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,576,392	1,107,413	1,576,392	1,107,413	100%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	
REMEDIACION DE BARRA PERIMETRAL Y FACHADA PRINCIPAL EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CAM NO. 28 FRACC. EL PARAISO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	22,193	22,193	22,193	22,193	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REV. CANAL PLUVIAL COSTADO DE FCO. SOLIS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	2,189,175	440,321	2,189,175	440,321	100%	0	0	0	OBRA	1	0	40%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 40 PORCIENTO
SUST. DE DESCARGAS Y TOMAS CALLE MANUEL RODRIGUEZ ENTRE CALLE OFELIA GUEVARA Y CALLE CARLOTA LLAMAS COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	96,356	96,356	96,356	96,356	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
SUST. DE LINEA DE ALIMENTACION 12" EN AV. FCO. SOLIS ENTRE AV. RAFAEL BUELNA Y CALLE JOSE ROBLES COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	315,624	315,624	315,624	315,624	100%	0	0	0	METRO LINEAL	456	456	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
SUST. DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN CALLE MARGARITA ENTRE CALLE JACARANDAS Y BUGAMBILIA COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	166,765	166,765	166,765	166,765	100%	0	0	0	METRO LINEAL	115	115	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SUST. DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE FLOR DE MAYO COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	71,780	71,780	71,780	71,780	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	26	26	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
SUSTITUCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN CALLE ROSAS ENTRE TULIPAN Y CLAVEL COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	122,841	122,841	122,841	122,841	100%	0	0	METRO LINEAL	23	23	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
SUSTITUCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ROSAS ENTRE CLAVEL Y ORQUIDEA COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	125,692	125,692	125,692	125,692	100%	0	0	METRO LINEAL	101	101	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
SUSTITUCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN CALLE AMAPOLA ENTRE LIRIO FLOR DE MAYO COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	136,280	136,280	136,280	136,280	100%	0	0	METRO LINEAL	103	103	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
SUSTITUCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN CALLE AZUCENA ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE ORQUIDEA COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	127,122	127,122	127,122	127,122	100%	0	0	METRO LINEAL	111	111	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MARGARITA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE BUGAMBILIAS COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	74,808	74,808	74,808	74,808	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	25	25	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE AZUCENA ENTRE CALLE CLAVEL Y ORQUIDEA COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	65,037	65,037	65,037	65,037	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	24	24	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PROL. PUERTO TAMPICO ENTRE ISLA ISABEL Y PUERTO ESCONDIDO COL. CASA REDONDA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	173,328	173,328	173,328	173,328	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	26	26	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ROSAS ENTRE CLAVEL Y ORQUIDEA COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	62,916	62,916	62,916	62,916	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	24	24	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
SUSTITUCION DERED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE TAMPICO ENTRE CALLE ISLA ISABEL Y CALLE PUERTO ESCONDIDO COL. CASA REDONDA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	82,721	82,721	82,721	82,721	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	28	28	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA CAMPEONES NACIONALES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	233,374	232,869	233,374	232,869	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CORRALON	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	126,816	126,816	126,816	126,816	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE BACA	7-CHOIX	BACA	RURAL	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE BAJOSORI	7-CHOIX	BAJOSORI	RURAL	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE EL GUAYABITO	7-CHOIX	EL GUAYABITO	RURAL	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE PICACHOS	7-CHOIX	EL PICACHO	RURAL	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE SANTANA	7-CHOIX	SANTA ANA	RURAL	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN AL COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE GRANDE	7-CHOIX	AGUA CALIENTE GRANDE (DE GASTELLUM)	RURAL	27,600	27,600	27,600	27,600	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL POTRERO DE CANCIO	7-CHOIX	POTRERO DE CANCIO	RURAL	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
ONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER	7-CHOIX	SAN JAVIER	RURAL	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
EDIFICIO	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	786,141	786,141	786,141	0	0%	0	0	OFICINA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION REGENERACION DEL PARQUE EL BOSQUE FRACC. EL BOSQUE (APORTACION AL PROGRAMA ESPACIOS)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	582,062	561,423	582,062	561,423	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION CONSTRUCCION VARIAS	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	602,000	601,528	601,528	601,528	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE DECIMA Y ONCEAVA. COL. MORELOS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	41,597	41,597	41,597	41,597	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE JUANTELLOS	12-MAZATLÁN	JUANTELLOS	RURAL	316,743	316,743	316,743	316,743	100%	0	0	METROS LINEALES	537	537	100%	ESTA OBRA ES UNA OBRA DE AMPLIACION DE UNA 2008 Y ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DEL PARQUE URBANO BOSQUE DE LA CIUDAD	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	547,428	545,917	547,428	545,917	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y ES PARA CUBRIR UNA AMPLIACION DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, GENERANDO UNA ECONOMIA DE \$1,511.00
SUST. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE LIRIO COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	139,850	139,850	139,850	139,850	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	55	55	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS AV. MUNICH ENTRE CALLE AGUILAR BARRAZA Y PEREZ ARCE COL. TOLEDO CORRO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	17,927	17,927	17,927	17,927	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	5	5	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ROSAS ENTRE CALLE TULIPAN Y CLAVEL COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	67,752	67,752	67,752	67,752	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	27	27	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO
REHABILITACION															
DEMOLICION DE JARDINERAS EN UNIDAD DEPORTIVA SAHOP	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	97,818	96,115	97,818	96,115	100%	0	0	METRO CUADRADO	36	36	100%	OBRA APROBADA EN EL PROGRAMA FORTAMUN, LA CUAL SE ENCUENTRA SATISFACTORIAMENTE TERMINADA AL 100%.
REHABILITACION DE EDIFICIO VELATORIO DIF COL. INDEPENDENCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	528,336	498,969	528,336	498,969	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$29,366.00
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,720	10,720	10,720	10,720	100%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%	
EQUIPO DE COMUNICACION	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	130,500	130,481	130,481	130,481	100%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%	
SISTEMAS DE INFORMACION															
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	9-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	2,144,634	2,144,634	2,144,634	2,144,634	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 50 PERSONAS EN PROMEDIO.
OTROS															
ADQUISICIONES	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	PESOS	190,000	190,000	100%	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRASPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.	9-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,696,617	1,696,617	1,696,617	1,696,617	100%	0	0	VEHICULO	10	10	100%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
AGUINALDOS	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	1,365,500	1,365,309	1,365,309	1,365,309	100%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%	
CANASTA BASICA	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,282,000	6,281,539	6,281,539	6,281,539	100%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%	
CUOTAS IMSS	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,932,000	5,931,986	5,931,986	5,931,986	100%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%	
INCENTIVOS	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	91,000	90,738	90,738	90,738	100%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%	
PRESTACIONES LABORALES VARIAS	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	300,000	239,686	239,686	239,686	100%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%	
PREVISION SOCIAL	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,920,000	20,317,488	20,317,488	20,317,488	100%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%	
PRIMA VACACIONAL	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	651,303	579,306	579,306	579,306	100%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%	
SUELDO Y SALARIOS	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,900,000	24,898,409	24,898,409	24,898,409	100%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%	
UNIFORMES	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,759,850	2,759,097	2,759,097	2,759,097	100%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%	
CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS (PAGO DE INDEMNIZACIONES, FINQUITOS Y LIQUIDACIONES,ETC.)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	7,980,036	7,980,036	7,980,036	7,980,036	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	86,647	86,647	86,647	86,647	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA	13-MOCORITO	MOCORITO	URBANO	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,426,986	106%	0	0	PESOS	2,300,000	2,426,986	106%	CAPTURA DE PAGO DE DEUDA PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009 DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE SUELDOS	13-MOCORITO	MOCORITO	URBANO	8,742,342	8,742,342	8,742,342	9,011,264	103%	0	0	PERSONA	137	137	100%	CAPTURA DE SUELDOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2009 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
MATERIALES Y SUMINISTROS	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	1,776,227	1,776,227	1,776,227	1,776,227	100%	0	0	PESOS	1,776,227	1,776,227	100%	MATERIALES Y SUMINISTROS A 156 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
PRESTACIONES LABORALES	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	2,476,318	2,476,318	2,476,318	2,476,318	100%	0	0	PESOS	2,476,318	2,476,318	100%	PRESTACIONES LABORALES A 156 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
SUELDOS Y SALARIOS	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	9,801,774	9,801,774	9,801,774	9,801,774	100%	0	0	0	PESOS	981,774	981,774	100%	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE 156 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
DEUDA PUBLICA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	100%	0	0	0	CREDITO	3	3	100%	PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO PROGRAMADA A PAGARSE EN 3 MENSUALIDADES LAS CUALES AL MES DE MARZO FUERON CUBIERTAS. YA SE CUBRIO EN SU TOTALIDAD LA DEUDA PUBLICA.
SEGURIDAD PUBLICA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	26,344,705	26,344,705	26,344,705	26,344,705	100%	0	0	0	CIUDADANO	75,000	75,000	100%	ESTE RECURSO DE EJERCICIO EN SU TOTALIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.
PRESTACIONES LABORALES	16-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	15,843,633	15,843,633	15,843,633	15,843,633	100%	0	0	0	PERSONA	212	212	100%	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES ENTRE ELAS AGUNALDO, QUINQUENOS, INDEMNIZACIONES Y CUOTAS AL IMSS AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA.
SUELDOS Y SALARIOS	16-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	28,673,302	28,673,302	28,673,302	28,673,302	100%	0	0	0	PERSONA	212	212	100%	SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA.
APORTACION DEL MUNICIPIO DE CULIACAN A SUBSEMUN	6-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,666,667	31,666,667	31,666,667	31,666,667	100%	0	0	0	PERSONA	1,591	1,591	100%	EL EJERCICIO DE ESTE RECURSO, SE INFORMARA OPORTUNAMENTE EN EL MODULO DE SUBSIDIOS.
PRESTACION DE IMSS E INFONAVIT A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.	6-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,912,292	25,912,292	25,912,292	25,912,292	100%	0	0	0	PERSONA	1,591	1,591	100%	
PRESTACIONES SALARIALES AL PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.	6-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,606,606	72,606,606	72,606,606	72,606,606	100%	0	0	0	PERSONA	1,591	1,591	100%	
SUELDOS AL PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.	6-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,594,875	102,594,875	102,594,875	102,594,875	100%	0	0	0	PERSONA	1,591	1,591	100%	
UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.	6-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	482,162	482,162	482,162	482,162	100%	0	0	0	PERSONA	1,591	1,591	100%	
CUOTAS I.S.S.S.T.E.	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	880,825	880,825	880,825	880,825	100%	0	0	0	PERSONA	149	149	100%	
SUELDOS Y PRESTACIONES	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	13,224,995	13,224,995	13,224,995	13,224,995	100%	0	0	0	PERSONA	149	149	100%	
UNIFORMES	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	276,719	276,719	276,719	276,719	100%	0	0	0	PERSONA	148	148	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																
GASTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1-AHOME	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	132,094,051	132,094,051	132,094,051	132,094,051	100%	189,072	189,072	0	SERVICIO	1	1	100%	CON LOS RECURSOS DE FORTAMUN UNA PARTE SE DESTINA AL GASTO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE AHOME, LA CORBETURA QUE SE TIENE ES DEL 96% DEL MUNICIPIO. Y LOS RENDIMIENTOS SE UTILIZARON PARA LOS GASTOS OPERATIVOS.
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS MAS INTERESES	1-AHOME	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,017,813	19,017,813	19,017,813	19,017,813	100%	0	0	0	CREDITO	19,017,813	19,017,813	100%	DE TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROGRAMADA PARA PAGAR EN EL 2009 AL CUARTO TRIMESTRE, SE HA PAGADO UN 100.00 % DE LO PROGRAMADO. LO MAS FUERTE ERA EL PAGO DE PROVEEDORES, Y SE PAGO INTERES POR FINANCIAMIENTO.
FORTAMUN	10-EL FUERTE	EL FUERTE	URBANO	35,981,467	35,981,467	35,981,467	35,981,467	100%	0	0	0	CIUDADANO	15,000	15,000	100%	EN EL PROGRAMADO ANUAL SIEMPRE BATALLO YA QUE LAS OPCIONES QUE ME DAN NO CORRESPONDEN CON LO QUE SE GASTA YA QUE SE PAGAN DIVERSAS COSAS CON ESTE DINERO. EN ESTE ENGBLE LOS 4 TRIMESTRES PARA CERRAR EL AÑO.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,381,000	13,380,441	13,380,441	13,380,441	100%	0	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%	
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,592,000	2,591,537	2,591,537	2,591,537	100%	0	0	0	ENTIDAD	1	1	100%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	12,378,000	12,377,048	12,377,048	12,377,048	100%	0	0	0	OFICINA	15	15	100%	
INTERESES FINANCIEROS	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	2,672,500	2,672,489	2,672,489	2,672,489	100%	0	0	0	PESOS	2,672,500	2,672,500	100%	
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,200,000	3,199,679	3,199,679	3,199,679	100%	0	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%	
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	7,307,000	7,306,611	7,306,611	7,306,611	100%	0	0	0	PESOS	7,307,000	7,307,000	100%	
SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	298,000	297,512	297,512	297,512	100%	0	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%	
APORTACION AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	2,865,961	2,865,961	2,865,961	2,864,961	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
DOCUMENTOS POR PAGAR	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	1,369,626	1,369,626	1,369,626	1,369,626	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE AGUNALDOS A SEGURIDAD PUBLICA	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	256,830	256,830	256,830	256,830	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE AGUNALDOS Y SERVICIOS DIVERSOS	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	875,995	875,995	875,995	875,995	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PLATAFORMA EN CALLE CIMA FRACC. RINCON DE URIAS	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	554,126	553,638	554,126	553,638	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 PORCIENTO Y GENERO UNA ECONOMIA DE \$488.00
POLICIA BANCARIA	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	840,972	840,972	840,972	840,972	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
POLICIA DE TRANSITO MUNICIPAL	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	813,429	813,429	813,429	813,429	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
POLICIA TURISTICA	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	389,793	389,793	389,793	389,793	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
POLICIA ZONA RURAL	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	1,130,542	1,130,542	1,130,542	1,130,542	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
POLICIAS DE TRANSITO MUNICIPAL	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	549,179	549,179	549,179	549,179	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS	13-MOCORITO	MOCORITO	URBANO	6,173,658	6,173,658	6,173,658	5,527,830	90%	0	0	0	PERSONA	137	137	100%	CAPTURA DE OTROS GASTOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2009 DE SEGURIDAD PUBLICA
DEUDA PUBLICA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	1,212,376	1,212,376	1,212,376	1,212,376	100%	0	0	0	PESOS	1,212,376	1,212,376	100%	SANAMIENTO FINANCIERO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
SERVICIOS GENERALES	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	867,118	867,118	867,118	867,118	100%	0	0	0	PESOS	867,118	867,118	100%	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS,EDIFICIOS MUEBLES,ARMAMENTO Y EQUIPO DE COMUNICACION
FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	9,093,000	9,093,000	9,093,000	9,093,000	100%	0	0	0	OPERATIVO	100	100	100%	
ADQUISICIONES	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	270,688	270,688	270,688	270,688	100%	0	0	0	PESOS	270,688	270,688	100%	EN ESTE PROYECTO SE REALIZAN LOS GASTOS PRINCIPALMENTE PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA.
APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	64,000	64,000	64,000	64,000	100%	0	0	0	BECA	28	28	100%	LAS BECAS SE LES ENTREGAN A LOS TRABAJADORES DE ESTA AREA, SIENDO UN APROXIMADO 28 BECADOS COMO APOYO PARA MOTIVARLOS A QUE REALIZEN UN MEJOR DESEMPEÑO LABORAL.
GASTOS ADMINISTRATIVOS	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	1,764,070	1,764,070	0	1,764,070	100%	0	0	0	PESOS	1,764,070	1,764,070	100%	ESTOS GASTOS SE ORIGINAN PRINCIPALMENTE POR LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO QUE SE LE DA AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOGRAR UN MEJOR DESEMPEÑO LABORAL Y EL PAGO DE SEGUROS Y FIANZAS.
MATERIALES Y SUMINISTROS	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	4,338,530	4,338,530	0	4,338,530	100%	0	0	0	PESOS	4,338,530	4,338,530	100%	EN LA CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ENTRAN PRINCIPALMENTE GASTOS DE COMBUSTIBLES Y LUB. SERVICIO DE TELEFONO Y TAMBIEN ENTRAN GASTOS QUE SE REGISTRARON COMO PASIVOS Y QUE AUN NO HAN SIDO PAGADOS.
SERVICIOS GENERALES	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	1,940,176	1,940,176	1,940,176	1,940,176	100%	0	0	0	PESOS	1,940,176	1,940,176	100%	ESTE GASTO SE REALIZA PRINCIPALMENTE EL PAGO DE ALIMENTACION DE LOS 93 REOS Y EL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y REPARACION DE EQ DE TRANSPORTE. HAY UN DESFAZ EN EL GASTO POR LA CANTIDAD DE 296.608 CONTRA LO PRESUPUESTADO LOS GASTOS QUE SE HICIERON A CREDITO YA QUE LAS APORTACIONES FEDERALES NO FUERON SUFICIENTES
ALIMENTACIONES	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	39,716	39,716	39,716	39,716	100%	0	0	0	TRABAJADOR	148	148	100%	PRESUPUESTO 2009 MODIFICADO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	744,950	744,950	744,950	744,950	100%	0	0	0	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	14	14	100%	PRESUPUESTO 2009 MODIFICADO
COMISION BANCARIA	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	1,600	1,600	1,600	1,600	100%	0	0	0	PESOS	1,600	1,600	100%	PRESUPUESTO 2009 MODIFICADO
DEUDA PUBLICA	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	116,239	116,239	116,239	116,239	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	43,000	43,000	100%	PRESUPUESTO 2009 MODIFICADO
MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	258,145	258,145	258,145	258,145	100%	0	0	0	UNIDAD	14	14	100%	
OTROS GASTOS	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	372,260	372,260	372,260	372,260	100%	0	0	0	TRABAJADOR	148	148	100%	PRESUPUESTO 2009 MODIFICADO
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (ROTULACIONES)	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	9,200	9,200	9,200	9,200	100%	0	0	0	UNIDAD	3	3	100%	PRESUPUESTO 2009 MODIFICADO
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	3,925,003	3,925,003	3,925,003	3,925,003	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	43,000	43,000	100%	PRESUPUESTO 2009 MODIFICADO
PRESTACIONES LABORALES TRAB.SEG.PUBLICA Y TRANSITO	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	1,912,534	1,912,534	1,912,534	1,912,534	100%	0	0	0	TRABAJADOR	148	148	100%	PRESUPUESTO 2009 MODIFICADO
SUELDO Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	9,115,825	9,115,825	9,115,825	9,115,825	100%	0	0	0	TRABAJADOR	148	148	100%	PRESUPUESTO 2009 MODIFICADO
GASTOS DE OPERACION DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	12,550,861	11,180,069	12,550,861	11,180,069	100%	0	0	0	PERSONA	57	57	100%	
PAGO DE PASIVO A PROVEEDORES ( DEUDA PUBLICA )	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	864,382	864,382	864,382	864,382	100%	0	0	0	PESOS	864,382	864,382	100%	
ALIMENTACION Y TRASLADO DE REOS	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	125,075	125,075	125,075	125,075	100%	0	0	0	PERSONA	144	144	100%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	718,724	718,724	718,724	718,724	100%	0	0	0	VEHICULO	8	8	100%	
CUOTAS IMSS, ISSSTE	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	839,068	839,068	839,068	839,068	100%	0	0	0	PERSONA	924	924	100%	
ENERGIA ELECTRICA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	75,782	75,782	75,782	75,782	100%	0	0	0	OFICINA	6	6	100%	
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	190,915	190,915	190,915	282,502	148%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	LA DIFERENCIA EN EL IMPORTE DE LO MINISTRADO, CONTRA LO EJERCIDO ES QUE ESA DIFERENCIA SE PAGO CON EL SALDO EN BANCO DE LA CUENTA DE FORTAMUN DEL EJERCICIO DE 2008
EQUIPO DE TRANSPORTE	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	136,000	136,000	136,000	136,000	100%	0	0	0	VEHICULO	4	4	100%	
GASTOS DE VIAJE	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	44,495	44,495	44,495	44,495	100%	0	0	0	CAPACITACION	5	5	100%	
INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	216,373	216,373	216,373	216,373	100%	0	0	0	PESOS	216,373	216,373	100%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	542,257	542,257	542,257	542,257	100%	0	0	0	VEHICULO	8	8	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES DE OFICINA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	108,190	108,190	108,190	108,190	100%	0	0	0	OFICINA	6	6	100%	
MUNICIONES Y BASTIMENTOS	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	2,070	2,070	2,070	2,070	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	458,356	458,356	458,356	458,356	100%	0	0	0	PESOS	458,356	458,356	100%	
PLACAS Y TENENCIAS	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	5,548	5,548	5,548	5,548	100%	0	0	0	VEHICULO	8	8	100%	
SUELDO Y COMPLEMENTOS	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	7,874,951	7,874,951	7,874,951	7,874,951	100%	0	0	0	PERSONA	77	77	100%	
TELEFONO Y COMUNICACIONES	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	61,752	61,752	61,752	61,752	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
UNIFORMES AL PERSONAL	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	119,519	119,519	119,519	119,519	100%	0	0	0	PERSONA	77	77	100%	
DEUDA PUBLICA	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	10,741,016	10,741,016	10,741,016	10,741,016	100%	0	0	0	PESOS	10,741,016	10,741,016	100%	
PAGO DE DEUDA BANCARIA	8-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,288,915	24,288,915	24,288,915	24,288,915	100%	0	0	0	PESOS	24,288,915	24,288,915	100%	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.	8-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,334,109	9,334,109	9,334,109	9,334,109	100%	0	0	0	VEHICULO	369	369	100%	

**ANEXO XIX**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			6		7	8	9	10	10/9	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SEGUROS Y FIANZAS	9-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,641,824	7,641,824	7,641,824	7,641,824	100%	0	0	PERSONA	1,591	1,591	100%	
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.	9-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,356,932	19,356,932	19,356,932	19,356,932	100%	0	0	VEHICULO	389	389	100%	
GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	12,098,345	12,098,345	12,098,345	12,098,345	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	9-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	1,060,807	1,060,807	1,060,807	1,060,807	100%	0	0	VEHICULO	17	17	100%	
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICIA	9-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	146,117	146,117	146,117	146,117	100%	0	0	OFICINA	1	1	100%	
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	9-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	75,896	75,896	75,896	0	0%	0	0	PERSONA	143	143	100%	
GASTOS MENORES DIVERSOS	9-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	610,563	610,563	610,563	610,563	100%	0	0	BENEFICIARIO	149	149	100%	
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	9-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	189,428	189,428	189,428	189,428	100%	0	0	PERSONA	149	149	100%	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	434,730	434,730	434,730	434,730	100%	0	0	VEHICULO	17	17	100%	
SEGUROS Y FIANZAS	9-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	273,667	273,667	273,667	273,667	100%	0	0	PERSONA	149	149	100%	
SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	9-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	150,112	150,112	150,112	150,112	100%	0	0	TERMINAL TELEFONICA	3	3	100%	
DEUDA PUBLICA 2008	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	2,365,049	2,365,049	2,365,049	2,365,049	100%	0	0	PESOS	2,365,049	2,365,049	100%	EN ESTE TRIMESTRE ESTOS GASTOS SE ORIGINARON POR PAGOS A PROVEEDORES, ACREEDORES, DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO DEL EJERCICIO 2008.
GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	16,932,459	16,932,459	16,932,459	16,932,459	100%	0	0	PESOS	16,932,459	16,932,459	100%	EN ESTE TRIMESTRE ESTOS GASTOS SE ORIGINARON POR AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA, COMO SON: SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES, COMPRA PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO, SERVICIO DE TELEFONO, GASTOS DE VIAJE, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AGENTES DE SEG. PUBLICA ASI COMO: MANTENIMIENTO DE OFICINAS, EQ. DE COMUNICACION, EQ. DE COMPUTO, EQ. DE TRANSPORTE Y COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYTO. DE ESCUINAPA, SINALOA.
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,699,739	100%	0	0	PERSONA	224	224	100%	TOTAL DE LOS ELEMENTOS DE LA CORPORACION (META ANUAL)
GASTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	29,340,302	29,340,302	29,340,302	29,339,465	100%	0	0	PERSONA	224	224	100%	EL TOTAL DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
<b>FAM</b>				<b>784,720,673</b>	<b>784,720,673</b>	<b>784,720,673</b>	<b>693,493,776</b>	<b>77%</b>	<b>2,619</b>	<b>0</b>		<b>18,135,624</b>	<b>18,135,600</b>	<b>100%</b>	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>															
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
ASISTENCIA ALIMENTARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	123,467,031	123,467,031	123,467,031	108,689,190	88%	2,619	0	APOYO	18,134,868	18,134,868	100%	
ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,211,025	12,211,025	12,211,025	11,398,856	93%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>															
CONSTRUCCION															
FAM BASICO 2009, CONSTRUCCION DE 161 AULAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103,028,361	103,028,361	103,028,361	58,948,285	57%	0	0	AULA	161	146	91%	CAPTURA DE PROGRAMA TOTALIZADO, DEBIDO A QUE LA DIRECCION DE FINANZAS DE GOBIERNO NO HA DEFINIDO COMO COBRAR EL IVA DE LOS DEVENGOS, SI AL 15% O AL 16% Y POR TAL MOTIVO NO TENEMOS CAPTURADO AL 100% EL AVANCE FINANCIERO OBRA POR OBRA.
FAM BASICO 2009, CONSTRUCCION DE 161 AULAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103,028,361	103,028,361	103,028,361	58,948,285	57%	0	0	AULA	161	146	91%	CAPTURA DE PROGRAMA TOTALIZADO, DEBIDO A QUE LA DIRECCION DE FINANZAS DE GOBIERNO NO HA DEFINIDO COMO COBRAR EL IVA DE LOS DEVENGOS, SI AL 15% O AL 16% Y POR ESTE MOTIVO NO TENEMOS CAPTURADO AL 100% EL AVANCE FINANCIERO OBRA POR OBRA.
PROGRAMA EDUCACION MEDIA SUPERIOR (COBAES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,746,000	7,746,000	7,746,000	1,359,823	18%	0	0	PLANTEL	1	1	94%	CAPTURA DE PROGRAMA TOTALIZADO, DEBIDO A QUE LA DIRECCION DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO NO HA DEFINIDO COMO COBRAR EL IVA DE LOS DEVENGOS, SI AL 15% O AL 16% Y POR ESTE MOTIVO NO TENEMOS CAPTURADO AL 100% EL AVANCE FINANCIERO OBRA POR OBRA.
PROGRAMA ESCUELAS EMBLEMATICAS 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,599,004	29,599,004	29,599,004	27,464,048	93%	0	0	AULA	57	50	88%	ESTE PROGRAMA SE CAPTURE TOTALIZADO, POR QUE LA DIRECCION DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO NO HA DEFINIDO COMO COBRAR EL IVA DE LOS DEVENGOS, SI AL 15% O AL 16% Y POR TAL MOTIVO NO TENEMOS CAPTURADO AL 100% EL AVANCE FINANCIERO OBRA POR OBRA.
PROGRAMA FAM BASICO 2008 CONTRUCCION DE 119 AULAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99,851,411	99,851,411	99,851,411	99,164,137	99%	0	0	AULA	119	119	100%	ESTE PROGRAMA SE CAPTURE TOTALIZADO, POR QUE LA DIRECCION DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO NO HA DEFINIDO COMO COBRAR EL IVA DE LOS DEVENGOS, SI AL 15% O AL 16% Y POR LO TANTO NO TENEMOS CAPTURADO AL 100% EL AVANCE FINANCIERO OBRA POR OBRA DE CADA PROGRAMA.
PROGRAMA FAM BASICO 2008 CONTRUCCION DE 119 AULAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99,851,411	99,851,411	99,851,411	99,164,137	99%	0	0	AULA	119	119	100%	ESTE PROGRAMA SE CAPTURE TOTALIZADO, POR QUE LA DIRECCION DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO NO HA DEFINIDO COMO COBRAR EL IVA DE LOS DEVENGOS, SI AL 15% O AL 16% Y POR LO TANTO NO TENEMOS CAPTURADO AL 100% EL AVANCE FINANCIERO OBRA POR OBRA DE CADA PROGRAMA.
PROGRAMA PLANTELES EN SITUACION EN RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,818,070	17,818,070	17,818,070	17,591,568	99%	0	0	PLANTEL	6	6	100%	CAPTURA DE PROGRAMA TOTALIZADO, DEBIDO A QUE LA DIRECCION DE FINANZAS MDE GOB. DEL EDO. NO HA DEFINIDO COMO COBRAR EL IVA DE LOS DEVENGOS DEL 2009 SI AL 15% O AL 16% Y POR TAL MOTIVO NO TENEMOS CAPTURADO AL 100% EL AVANCE FINANCIERO OBRA POR OBRA.
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL BURRIÓN GUASAVE	11-GUASAVE	EL BURRIÓN	URBANO	7,760,909	7,760,909	7,760,909	3,050,110	39%	0	0	PLANTEL	1	1	94%	CAPTURA DE PROGRAMA TOTALIZADO, DEBIDO A QUE LA DIRECCION DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO NO HA DEFINIDO COMO COBRAR EL IVA DE LOS DEVENGOS, SI AL 15% O AL 16% Y POR TAL MOTIVO NO TENEMOS CAPTURADO AL 100% EL AVANCE FINANCIERO OBRA POR OBRA.
PROGRAMA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO DE MAZATLAN FAM 2009	12-MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,000,000	23,000,000	23,000,000	4,728,532	21%	0	0	PLANTEL	1	0	0%	CAPTURA DE PROGRAMA TOTALIZADO, DEBIDO A QUE LA DIRECCION DE FINANZAS DE GOB. DEL EDO. NO HA DEFINIDO COMO COBRAR EL IVA DE LOS DEVENGOS, SI AL 15% O AL 16% Y POR TAL MOTIVO NO TENEMOS CAPTURADO AL 100% EL AVANCE FINANCIERO
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>															
PROG. PARA LA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,714,999	22,714,999	22,714,999	15,097,031	66%	0	0	PLANTEL	2	1	63%	ESTE PROGRAMA SE CAPTURE TOTALIZADO, POR QUE LA DIRECCION DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO NO HA DEFINIDO COMO COBRAR EL IVA DE LOS DEVENGOS, SI AL 15% O AL 16% Y POR TAL MOTIVO NO TENEMOS CAPTURADO AL 100% EL AVANCE FINANCIERO OBRA POR OBRA.
PROG.FAM SUPERIOR U DE O 2008, 6 AULAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,550,000	17,550,000	17,550,000	10,107,262	58%	0	0	AULA	6	4	71%	CAPTURA DE PROGRAMA TOTALIZADO, DEBIDO A QUE LA DIRECCION DE FINANZAS DE GOBIERNO NO HA DEFINIDO COMO COBRAR EL IVA DE LOS DEVENGOS DEL 2009 SI AL 15% O AL 16% Y POR ESTE MOTIVO NO TENEMOS CAPTURADO AL 100% EL AVANCE FINANCIERO OBRA POR OBRA.
PROGRAMA FAM U.A.S. 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,204,777	37,204,777	37,204,777	37,204,772	100%	0	0	AULA	8	8	100%	ESTE PROGRAMA SE CAPTURE TOTALIZADO, POR QUE LA DIRECCION DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO NO HA DEFINIDO COMO COBRAR EL IVA DE LOS DEVENGOS, SI AL 15% O AL 16% Y POR LO TANTO NO TENEMOS CAPTURADO AL 100% EL AVANCE FINANCIERO OBRA POR OBRA.
PROGRAMA FAM UAS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,040,000	43,040,000	43,040,000	21,315,021	50%	0	0	AULA	9	6	62%	CAPTURA DE PROGRAMA TOTALIZADO, DEBIDO A QUE LA DIRECCION DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO NO HA DEFINIDO COMO COBRAR EL IVA DE LOS DEVENGOS, SI AL 15% O AL 16% Y POR TAL MOTIVO NO TENEMOS CAPTURADO AL 100% EL AVANCE FINANCIERO OBRA POR OBRA.
PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,400,996	20,400,996	20,400,996	17,857,657	88%	0	0	AULA	89	89	100%	ESTE PROGRAMA SE CAPTURE TOTALIZADO, POR QUE LA DIRECCION DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO NO HA DEFINIDO COMO COBRAR EL IVA DE LOS DEVENGOS, SI AL 15% O AL 16% Y POR TAL MOTIVO NO TENEMOS CAPTURADO AL 100% EL AVANCE FINANCIERO OBRA POR OBRA.
PROGRAMA FAM SUPERIOR 2008 UDO AHOME	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	8,547,853	8,547,853	8,547,853	8,543,244	100%	0	0	PLANTEL	1	1	100%	ESTE PROGRAMA SE CAPTURE TOTALIZADO, POR QUE LA DIRECCION DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO NO HA DEFINIDO COMO COBRAR EL IVA DE LOS DEVENGOS, SI AL 15% O AL 16% Y POR TAL MOTIVO NO TENEMOS CAPTURADO AL 100% EL AVANCE FINANCIERO OBRA POR OBRA.
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL DORADO, CULIACAN	9-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,900,365	7,900,365	7,900,365	2,861,810	36%	0	0	PLANTEL	1	1	100%	CAPTURA DE PROGRAMA TOTALIZADO, DEBIDO A QUE LA DIRECCION DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO NO HA DEFINIDO COMO COBRAR EL IVA DE LOS DEVENGOS, SI AL 15% O AL 16% Y POR TAL MOTIVO NO TENEMOS CAPTURADO AL 100% EL AVANCE FINANCIERO OBRA POR OBRA.
<b>FASP</b>				<b>196,755,879</b>	<b>196,755,879</b>	<b>196,755,879</b>	<b>162,906,954</b>	<b>83%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,686</b>	<b>11,133</b>	<b>104%</b>	
<b>LES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			63,518,462	63,518,462	63,518,462	42,321,590	67%	0	0	PERSONA	6,242	7,033	113%	CAMBIO LO AUTORIZADO POR LA REPROGRAMACIÓN AUTORIZADA EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA, ACTA NÚM. 66, ACUERDO NÚM. 83-12-2009, DE COMITÉ TÉCNICO, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASÍ COMO LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA, ACUERDO NÚM. CES/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009, IGUALMENTE HUBO REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS, AUTORIZADOS EN EL ACTA NÚMERO 01, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2009.
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			13,665,717	13,665,717	13,665,717	12,065,937	88%	0	0	PERSONA	1,710	1,684	98%	LA APORTACIÓN TOTAL CAMBIO POR LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS EFECUADOS EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA, ACTA NÚM. 66, ACUERDO NÚM. 66-12-09, DE COMITÉ TÉCNICO, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASÍ COMO LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009, ASÍ MISMO HUBO UNA NUEVA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS, EN EL ACTA NÚMERO 01, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2009.
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			2,710,112	2,710,112	2,710,112	2,314,067	85%	0	0	OBRA	4	4	100%	
COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			47,192,601	47,192,601	47,192,601	47,192,601	100%	0	0	PERSONA	1,925	1,765	92%	
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			65,128,987	65,128,987	65,128,987	55,387,384	85%	0	0	EQUIPO	785	637	80%	CAMBIARON LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA REPROGRAMACIÓN AUTORIZADOS EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA, ACTA NÚM. 66, ACUERDO 66-12-09, DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASÍ COMO LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009.
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			4,540,000	4,540,000	4,540,000	3,525,375	78%	0	0	PERSONA	10	10	100%	
<b>FAETA</b>				<b>185,086,757</b>	<b>184,204,683</b>	<b>184,204,683</b>	<b>184,204,683</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>58,118</b>	<b>62,900</b>	<b>108%</b>	
<b>EDUCACIÓN TECNOLÓGICA</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	118,034,329	117,152,255	117,152,255	117,152,255	100%	0	0	ALUMNO	7,059	7,855	111%	SE CONSIDERA INCREMENTO SALARIAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE, RETROACTIVO AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2009, DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ATENDIO UNA MATRICULA DE 7855 ALUMNOS, TENIENDO UNA DESERCIÓN DEL 3%.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,614,901	8,614,901	8,614,901	8,614,901	100%	0	0	ALUMNO	7,059	7,855	111%	SE ATENDIO DURANTE EL TRIMESTRE UNA MATRICULA TOTAL DE 7855 ALUMNOS.
<b>EDUCACIÓN DE ADULTOS</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
MODELO DE EDUCACION PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,550,031	36,550,031	36,550,031	35,636,559	98%	0	0	ADULTO Y JOVEN	22,000	23,595	107%	EL DESTINO DEL GASTO, TAMBIEN SE APLICA EN AMBITO RURAL Y LA UNIDAD DE MEDIDA DEL AVANCE FISICO, CORRESPONDE A USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
MODELO DE EDUCACION PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,887,496	21,887,496	21,887,496	22,600,968	103%	0	0	ADULTO Y JOVEN	22,000	23,595	107%	EL DESTINO DEL GASTO TAMBIEN SE APLICA EN EL AMBITO RURAL Y LA UNIDAD DE MEDIDA DEL AVANCE FISICO, CORRESPONDE A USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS ECONOMIAS DE SERVICIOS PERSONALES, QUE SE TOMARON PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ESTRATEGICO "POR UN SINALOA SIN REZAGO".
<b>FAFEF</b>				<b>633,699,873</b>	<b>633,699,873</b>	<b>633,699,873</b>	<b>460,070,970</b>	<b>73%</b>	<b>1,717,443</b>	<b>0</b>		<b>412,374,020</b>	<b>411,722,773</b>	<b>100%</b>	
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>															
<b>INVERSION</b>															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CARGAMO DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD DE CERRO CABEZON	11-GUASAVE	EL CERRO CABEZON	URBANO	2,472,000	2,472,000	2,472,000	741,600	30%	0	0	METROS LINEALES	7,423	2,230	30%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD HEMATO-ONCOLOGICA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DEL DIF EN CULIACAN	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	59,193,058	59,193,058	59,193,058	0	0%	1,717,443	0	PROYECTO	1	0	0%	SE REGISTRAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL FONDO
CONSTRUCCION DE EMISORES DE AGUAS RESIDUALES CRUDAS YTRATADAS EN EL DORADO	6-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	3,536,000	3,536,000	3,536,000	1,013,368	29%	0	0	METROS LINEALES	2,382	598	25%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA	6-CULIACAN	LA MOJONERA	RURAL	144,645	144,645	144,645	144,645	100%	0	0	METROS LINEALES	1,849	1,365	70%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE EL ALTO DEL OSO	6-CULIACAN	EL ALTO DE OSO	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS LINEALES	1,927	1,637	85%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA COLORADA	6-CULIACAN	LAGUNA COLORADA	RURAL	2,667,686	2,667,686	2,667,686	1,485,565	56%	0	0	METROS LINEALES	5,577	1,674	30%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO(2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE EL POZO	6-CULIACAN	EL POZO	RURAL	729,968	729,968	729,968	729,968	100%	0	0	METROS LINEALES	4,677	4,210	90%	
MEJORAMIENTO															
CONSERVACION MENOR DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	1,592	1,592	100%	
FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (FAFEF)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,489,209	26,489,209	26,489,209	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PROTECCION A CENTROS POBLADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,256,879	25,256,879	25,256,879	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
ACCIONES PARA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA LA CIUDAD DE MAZATLAN	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	10,212,000	10,212,000	10,212,000	3,996,384	39%	0	0	EQUIPO	60	39	65%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
<b>OTROS</b>															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA PROSAPYS, ADQUISICIONES VEHICULOS Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA 12 JUNTAS EN EL ESTADO DE SINALOA (PROSAPYS))	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
<b>SANEAMIENTO FINANCIERO</b>															
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO															
PAGO DE INTERESES DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106,227,758	106,227,758	106,227,758	106,227,758	100%	0	0	PESOS	106,227,758	106,227,758	100%	
<b>SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES</b>															
MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES															
PENSIONES Y JUBILADOS DE ISSSTEESIN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	306,120,670	306,120,670	306,120,670	306,120,670	100%	0	0	PESOS	306,120,670	306,120,670	100%	
<b>APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b>															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
SUPERIOR															
SANEAMIENTO FINANCIERO (IAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
<b>CONVENIOS (127 REGISTROS)</b>															
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				3,397,068,424	3,080,412,790	3,127,127,498	2,966,818,738	96%	441,188	0		73,079	72,881	100%	
<b>INVERSIÓN</b>															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,967,700	1,967,700	1,967,700	1,967,700	100%	0	0	LABORATORIO	1	0	0%	EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL INSTITUTO SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ISIFE) TIENE A SU CARGO LA EJECUCION DEL PROYECTO Y LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS, MISMOS QUE DESARROLLARA CONFORME A SU PROGRAMACION
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MOCHIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,040,371	7,040,371	7,040,371	7,040,371	100%	0	0	INMUEBLE	1	0	0%	EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL INSTITUTO SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ISIFE) TIENE A SU CARGO LA EJECUCION DEL PROYECTO Y LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS, MISMOS QUE DESARROLLARA CONFORME A SU PROGRAMACION.
EDUCACION SUPERIOR PARA LA ZONA SERRANA DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,352,000	6,352,000	6,352,000	6,352,000	100%	0	0	INMUEBLE	2	0	0%	EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL INSTITUTO SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ISIFE) TIENE A SU CARGO LA EJECUCION DEL PROYECTO Y LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS, MISMOS QUE DESARROLLARA CONFORME A SU PROGRAMACION.
FINALIZACION DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,590,024	4,590,024	4,590,024	4,590,024	100%	0	0	INMUEBLE	1	0	0%	EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL INSTITUTO SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ISIFE) TIENE A SU CARGO LA EJECUCION DEL PROYECTO Y LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS, MISMOS QUE DESARROLLARA CONFORME A SU PROGRAMACION
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE 120 CAMAS TERCERA ETAPA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	90,786,212	90,786,212	90,786,212	25,932,224	29%	0	0	OBRA	1	0	6%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION.
DESARROLLO HIDRAULICO BALUARTE PRESIDIO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	66,799,297	66,799,297	66,799,297	66,799,297	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA INFORMACION SE CAPTURA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, LO RECURSOS SERAN DEVENGADOS, YA QUE SON COMPROMETIDOS A TRAVES DE UNA POLIZA DE DIARIO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS "UNEME" EN SU MODALIDAD DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES (CAPA) DE ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	1,700,000	1,530,000	1,700,000	999,835	65%	0	0	OBRA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS "UNEME" EN SU MODALIDAD DE SINDROME DE OBESIDAD, RIESGO CARDIOVASCULAR DIABETES MELLITUS (SORID) DE ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	3,000,000	2,700,000	3,000,000	1,585,781	59%	0	0	OBRA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION.
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS "UNEME" EN SU MODALIDAD DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISAME) DE SALVADOR ALVARADO, EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	3,500,000	3,150,000	3,500,000	1,408,086	45%	0	0	OBRA	1	1	53%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS "UNEME" EN SU MODALIDAD DE SINDROME DE OBESIDAD, RIESGO CARDIOVASCULAR DIABETES MELLITUS (SORID) DE SALVADOR ALVARADO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	3,000,000	2,700,000	3,000,000	1,374,094	51%	0	0	OBRA	1	1	63%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
CONCLUSION DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS EL DORADO, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN	6-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	18,157,242	12,710,069	18,157,242	10,374,542	82%	0	0	OBRA	1	0	7%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	52,235,864	42,908,892	52,235,864	21,874,868	51%	0	0	OBRA	1	0	2%	CONTRATO NO. CONT-SCOP-LP-ISC-164-2009 POR UN MONTO DE \$236,235,864.19 CON INICIO 26 DE OCTUBRE DE 2009. OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
CONCLUSION DEL HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS ESCUINAPA, EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	18,157,242	12,710,069	18,157,242	5,436,278	43%	0	0	OBRA	1	0	11%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
REHABILITACION															
APOYO A PROYECTOS DE DESARROLLO TURISTICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100%	0	0	PROYECTO	13	2	15%	ESTA INFORMACION SE CAPTURA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, LO RECURSOS SERAN DEVENGADOS, YA QUE SON COMPROMETIDOS A TRAVES DE UNA POLIZA DE DIARIO
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,895,600	1,895,600	1,895,600	1,895,600	100%	0	0	LABORATORIO	1	0	0%	EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL INSTITUTO SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ISIFE) TIENE A SU CARGO LA EJECUCION DEL PROYECTO Y LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS, MISMOS QUE DESARROLLARA CONFORME A SU PROGRAMACION
SISTEMAS DE INFORMACION															
MODERNIZACION DE REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,515,517	53,515,517	53,515,517	53,515,517	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA INFORMACION SE CAPTURA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, LO RECURSOS SERAN DEVENGADOS, YA QUE SON COMPROMETIDOS A TRAVES DE UNA POLIZA DE DIARIO
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	328,996,513	75,900,680	86,288,712	75,900,680	100%	0	0	ALUMNO	35,000	35,000	100%	SE ATIENDE AL 100% A LA POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCION.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SUELDOS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	6,790,033	6,790,033	6,790,033	3,883,060	57%	0	0	ALUMNO	600	600	100%	SE ATIENDE A LA TOTALIDAD DE LA MATRICULA REGISTRADA.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CALIDAD EN LOS METODOS DE EDUCACION A TRAVES DE LA CONSOLIDACION DE LOS CUERPOS ACADEMICOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,553,444	6,553,444	6,553,444	3,512,208	54%	29,517	0	PROGRAMA	3	2	67%	
CB02	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,036,634	5,803,507	5,803,507	5,803,507	100%	0	0	ALUMNO	35,000	35,000	100%	SE ATIENDE AL 100% A LA POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCION.
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,136,700	1,136,700	1,136,700	936,872	82%	0	0	LABORATORIO	1	0	0%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD LOS MOCHIS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,250	0	INMUEBLE	1	0	0%	
DESARROLLO DE PROGRAMA EDUCATIVO EN INGENIERIA EN DESARROLLO SUSTENTABLE	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	0	0%	220	0	PROGRAMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS FUERON RECIBIDOS POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA EN EL MES DE DICIEMBRE POR LO CUAL AL TERMINO DEL TRIMESTRE REPORTADO AUN NO SE EJERCIAN
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE FORMACION ADMINISTRATIVA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	81,279	81,279	81,279	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
EDUCACION SUPERIOR PARA LA ZONA SERRANA DE SINALOA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,340,000	2,340,000	2,340,000	0	0%	0	0	ALUMNO	116	0	0%	
FINALIZACION DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,844,076	1,844,076	1,844,076	0	0%	2,306	0	INMUEBLE	1	0	0%	
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL SUPERIOR PREFERENTEMENTE INDIGENAS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,000,000	14,850	15,000,000	14,850	100%	0	0	ALUMNO	1,557	1,499	96%	
FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	243,837	243,837	243,837	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
ICATISIN	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,668,009	13,668,009	13,668,009	13,668,009	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA INFORMACION SE CAPTURA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, LO RECURSOS SERAN DEVENGADOS, YA QUE SON COMPROMETIDOS A TRAVES DE UNA POLIZA DE DIARIO
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS PERTINENTES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,873,139	5,873,139	5,873,139	4,747,673	81%	9,404	0	ALUMNO	155	174	112%	LA UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO RECIBIO EN AGOSTO DE 2009 RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA INCREMENTO DE MATRICULA POR LA CANTIDAD DE \$5,873,139.00, DE LOS CUALES \$3,525,775.00 CORRESPONDEN A INFRAESTRUCTURA POR LO QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO SE DEVOLVIO ESTA CANTIDAD A GOBIERNO DEL ESTADO, QUIEN A TRAVES DEL INSTITUTO SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ISIFE) TIENE SU CARGO LA EJECUCION DEL PROYECTO Y LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS, MISMO QUE DESARROLLARA CONFORME A SU PROGRAMACION, EN EL RENGLON DE MONTO EJERCIDO REPORTAMOS LA SUMA DE LOS \$3,525,775.00 DEVUELTOS MAS \$ 1,221,898.00 EJERCIDO POR LA UNIVERSIDAD.
PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS A CONTRIBUYENTES (PAR)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,114,916	11,114,916	11,114,916	11,114,916	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTA INFORMACION SE CAPTURA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, LO RECURSOS SERAN DEVENGADOS, YA QUE SON COMPROMETIDOS A TRAVES DE UNA POLIZA DE DIARIO
PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,051,626	28,051,626	28,051,626	28,051,626	100%	398,492	0	EMPRESA	10	8	80%	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,556,994,334	2,556,994,334	2,556,994,334	2,556,994,334	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
GASTO OPERATIVO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,046,818	1,046,818	1,046,818	1,046,818	100%	0	0	ALUMNO	600	600	100%	SE ATIENDE A LA TOTALIDAD DE LA MATRICULA REGISTRADA.
<b>OTROS CONVENIOS</b>				<b>1,125,286,198</b>	<b>913,371,444</b>	<b>1,125,286,180</b>	<b>594,708,663</b>	<b>66%</b>	<b>3,675,330</b>	<b>3,675,330</b>		<b>679,686</b>	<b>267,560</b>	<b>30%</b>	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL (CENTRO DE ACOPIO DE 20000 TONELADAS DE MAIZ)	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	44,400,000	44,400,000	44,400,000	44,400,000	100%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, LIBERO LOS RECURSOS A LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (CREE), ASILO DE ANCIANOS	9-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	300,000,000	100,000,000	300,000,000	85,242,763	85%	0	0	OBRA	2	1	25%	
CONSTRUCCION DE CRUCERO A NIVEL FRACC. LA ALTURA LAS TORRES.	9-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	1,680,263	1,680,263	1,680,263	1,672,622	100%	0	0	METROS LINEALES	300	300	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009, AL HACERSE UNA RECAUDACION SE CONSIDERA CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
CONSTRUCCION DE CRUCERO A NIVEL FRACC. LA ALTURA LAS TORRES UBICADA EN VIA DE OPERACION Y PRINCIPAL MPIO DE CULIACAN	9-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	1,454,981	1,454,981	1,454,981	1,454,981	100%	0	0	METROS LINEALES	300	300	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009, AL HACERSE UNA RECAUDACION SE CONSIDERA CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
CONSTRUCCION DE RETORNO SOBRE BLVD. JESUS KUMATE, EN EL CRUCE CON EL BLVD. LAS TORRES EN CULIACAN	9-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	443,230	443,230	443,230	443,230	100%	0	0	METROS LINEALES	163	163	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE RETORNO SOBRE BLVD. LAS TORRES	8-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	1,290,760	1,290,760	1,290,760	1,290,760	100%	0	0	0 METROS LINEALES	166	166	100%	11 LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009, AL HACERSE UNA RECAUDACION SE CONSIDERA CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
RECONSTRUCCION RECONSTRUCCION DE AV. MATAMOROS ACCESO A PRESA EUSTAQUIO BUELNA EN GUAMUCHIL	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	2,631,117	2,631,117	2,631,117	2,631,117	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1,520	1,520	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009, AL HACERSE UNA RECAUDACION SE CONSIDERA CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
MEJORAMIENTO PAVIMENTACION DE LA CALLE RODOLFO G. ROBLES(MARIANO ESCOBEDO Y BLVD. PASO POR EL FUERTE)	10-EL FUERTE	EL FUERTE	URBANO	3,499,661	3,499,661	3,499,661	3,402,374	97%	0	0	0 METRO LINEAL	566	521	92%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON CON FAFEF 2009, AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERO CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAV DE LA AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE VICENTE GUERRRO Y BENITO JUAREZ	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	1,893,896	1,893,896	1,893,896	1,893,896	100%	0	0	0 METRO LINEAL	380	296	78%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICO CON FAFEF 2009, AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA LAS PALMAS ENTRE EC MEXICO 16 Y BLVD. 20 DE NOVIEMBRE	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	2,110,089	2,110,089	2,110,089	1,457,742	69%	0	0	0 METRO LINEAL	563	338	60%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICO CON FAFEF 2009, AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS MEZCALES, EN JUAN JOSE RIOS, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	714,410	714,410	714,410	714,410	100%	0	0	0 METROS LINEALES	698	698	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO DE MAZATLAN EN COL LOMAS DEL MAR	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	4,859,967	4,859,967	4,859,967	4,278,507	88%	0	0	0 METRO LINEAL	952	952	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICO CON FAFEF 2009, AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (BLVD. CENTRAL)	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	1,904,423	1,904,423	1,904,423	1,321,572	69%	0	0	0 METRO LINEAL	360	288	80%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICO CON FAFEF 2009, AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DEL BLVD DIEGO MARTINEZ DE HURDAIDE	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	URBANO	1,707,156	1,707,156	1,707,156	1,707,156	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	184	92%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICO CON FAFEF 2009, AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DEL BLVD MAQUICOBA	11-GUASAVE	JUAN JOSE RIOS	URBANO	1,662,336	1,662,336	1,662,336	1,662,336	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	110	55%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICO CON FAFEF 2009, AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA AV. LAS TORRES EN MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	3,230,364	3,230,364	3,230,364	3,230,364	100%	0	0	0 METROS LINEALES	539	539	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009, AL HACERSE UNA RECAUDACION SE CONSIDERA CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO EN COL. VALLES DEL EJIDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	2,722,867	2,722,867	2,722,867	1,791,368	66%	0	0	0 METRO LINEAL	711	249	35%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON CON FAFEF 2009, AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
REENCARPETADO EN CALLES DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	4,608,512	4,608,512	4,608,512	4,608,512	100%	0	0	0 METROS LINEALES	87,138	87,138	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009, AL HACERSE UNA RECAUDACION SE CONSIDERA CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
ADOQUINAMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO	13-MOCORITO	MOCORITO	URBANO	7,755,463	7,755,463	7,755,463	6,888,172	89%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,770	1,770	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009, AL HACERSE UNA RECAUDACION SE CONSIDERA CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN MOCORITO	13-MOCORITO	MOCORITO	URBANO	1,268,286	1,268,286	1,268,286	605,606	48%	0	0	0 METROS LINEALES	196	196	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009, AL HACERSE UNA RECAUDACION SE CONSIDERA CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE EUSTAQUIO BUELNA	13-MOCORITO	MOCORITO	URBANO	3,536,386	3,536,386	3,536,386	3,231,874	91%	0	0	0 METRO LINEAL	563	366	65%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON CON FAFEF 2009, AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAEL BUELNA ENRE JUAREZ Y GUERRERO	13-MOCORITO	MOCORITO	URBANO	1,503,896	1,503,896	1,503,896	701,912	47%	0	0	0 METRO LINEAL	196	196	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON CON FAFEF 2009, AL HACERSE READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE REFORMA Y CALLE PINO SUAREZ EN PERICOS, MOCORITO	13-MOCORITO	MOCORITO	URBANO	1,439,123	1,439,123	1,439,123	1,439,123	100%	0	0	0 METROS LINEALES	196	196	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009, AL HACERSE UNA RECAUDACION DE CONSIDERA CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE LA CALLE VICINTE GUERRERO	13-MOCORITO	PERICOS	URBANO	2,188,912	2,188,912	2,188,912	2,020,035	92%	0	0	0 METRO LINEAL	308	296	96%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE CONSIDERARON CON FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA VE. ADOLFO LOPEZ MATEOS	13-MOCORITO	MOCORITO	URBANO	1,206,295	1,206,295	1,206,295	1,206,295	100%	0	0	0 METRO LINEAL	187	187	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON CON FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERO CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
CONSTRUCCION DE CONDUCTO FLUVIAL EN CALLEJON MORELOS EN ROSARIO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	1,136,032	1,136,032	1,136,032	1,111,903	98%	0	0	0 METRO LINEAL	102	92	90%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE CONSIDERARON DE FAFEF 2009. AL HACERSE UNA ADECUACION AL ORIGEN, LOS RECURSOS QUEDARON EN DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAV. DE LA AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE AV. DEE LOS DEPORTES Y CARRETERA INTERNACIONAL	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	2,828,461	2,828,461	2,828,461	2,828,461	100%	0	0	0 METRO LINEAL	552	445	81%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERO CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAV. DELA PROL. AV. DE LOS DEPORTES ENTRE MARIA CLEOFAS Y CUZ PADILLA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	1,340,379	1,340,379	1,340,379	1,340,379	100%	0	0	0 METRO LINEAL	314	252	80%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERO CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAV. DE LA CALLE PANUCO ENTRE CALLE COSALA YRSSTRO MUNICIPAL	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	1,210,169	1,210,169	1,210,169	1,150,140	95%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERO CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE SALVADOR LIZARRAGA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	1,047,200	1,047,200	1,047,200	1,041,788	99%	0	0	0 METRO LINEAL	159	159	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICON CON FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALREDEDOR DE LA PLAZUELA EN CACALOTAN	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	660,480	660,480	660,480	513,549	78%	0	0	0 METRO LINEAL	105	105	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON CON FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE COSALA ENTRE DONATO GUERRA Y GUILLERMO NELSON	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,424,698	99%	0	0	0 METRO LINEAL	305	305	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON CON FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO	14-ROSARIO	AGUA VERDE	URBANO	692,040	692,040	692,040	688,955	100%	0	0	0 METRO LINEAL	103	103	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON CON FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE PANUCO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	1,336,000	1,336,000	1,336,000	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	185	185	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON CON FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE VICTORIA POPULAR ENTRE AV. DE LOS DEPORTES Y AV. CONALEP EN EL ROSARIO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	1,245,355	1,245,355	1,245,355	1,245,355	100%	0	0	0 METROS LINEALES	274	274	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009. AL HACERSE UNA RECAUDACION SE CONSIDERA CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAV. DE LA AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTREN JESUS RODRIGUEZ Y FERNANDO MONTES DE OCA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	3,706,024	3,706,024	3,706,024	3,706,024	100%	0	0	0 METRO LINEAL	493	469	95%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON CON FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE AV. 1872 EN VILLA BENITO JUAREZ, EN EL MUCIPIO DE SALVADOR ALVARADO	15-SALVADOR ALVARADO	SAN ANTONIO ALVARADO	RURAL	1,222,048	1,222,048	1,222,048	1,222,048	100%	0	0	0 METROS LINEALES	182	182	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009. AL HACERSE UNA RECAUDACION SE CONSIDERA CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	2,477,120	2,477,120	2,477,120	2,477,120	100%	0	0	0 METRO LINEAL	294	294	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON CON FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE RAMON CERVANTES LEON	15-SALVADOR ALVARADO	BENITO JUAREZ	URBANO	1,124,555	1,124,555	1,124,555	1,124,555	100%	0	0	0 METRO LINEAL	120	120	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICON CON FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTO DE LA CALLE LUCIO BLANCO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	1,271,267	1,271,267	1,271,267	1,271,267	100%	0	0	0 METRO LINEAL	170	170	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON CON FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
ADOQUINADO DE LA CALLE VICENTE RIVA PALACIO EN PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SNA IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	268,897	268,897	268,897	251,552	94%	0	0	0 METROS LINEALES	52	52	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009. AL HACERSE UNA RECAUDACION SE CONSIDERA CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
EMPEDRADO DE CALLE AGUILERAS SERDAN EN PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	861,415	861,415	861,415	861,415	100%	0	0	0 METROS LINEALES	148	148	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009. AL HACERSE UNA RECAUDACION SE CONSIDERA CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAV. DE LA CALLE FELIPE ANGELES	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	2,667,796	2,667,796	2,667,796	2,667,796	100%	0	0	0 METRO LINEAL	536	536	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERO CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE CALLE PARALELA CARR. SAN IGNACIO COYOTITAN, EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN, SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	2,867,186	2,867,186	2,867,186	2,867,186	100%	0	0	0 METROS LINEALES	563	563	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009. AL HACERSE UNA RECAUDACION SE CONSIDERA CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	1,221,024	1,221,024	1,221,024	1,175,000	96%	0	0	0 METRO LINEAL	165	161	98%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA CARR. SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	COYOTITAN	RURAL	995,400	995,400	995,400	995,400	100%	0	0	0 METRO LINEAL	142	142	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA AV. NIÑOS HEROES. ENTRE GANDARILLA Y OBREGON	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	1,300,877	1,300,877	1,300,877	1,300,877	100%	0	0	0 METRO LINEAL	169	169	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	11,989,421	11,989,421	11,989,421	11,989,421	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1,499	1,499	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009. AL HACERSE UNA RECAUDACION SE CONSIDERA CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PROLONGACION DEL BLVD. SALIDA A EL CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	1,228,669	1,228,669	1,228,669	1,228,669	100%	0	0	0 METROS LINEALES	540	540	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009. AL HACERSE UNA RECAUDACION SE CONSIDERA CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
REBESTIMIENTO DE CALLE EN EL POBLADO 5 DE MAYO EN NAVOLATO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	859,449	859,449	859,449	859,449	100%	0	0	0 METROS LINEALES	2,000	2,000	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009. AL HACERSE UNA RECAUDACION SE CONSIDERA CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAV. CO PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE CALLE PRINCIPAL DE SOYATITA	3-BADIRAGUATO	SOYATITA	RURAL	2,507,443	2,507,443	2,507,443	2,502,079	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,031	970	94%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERO CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAV. CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE EN SAN ANTONIO DE LA PALMA	3-BADIRAGUATO	SAN ANTONIO DE LA PALMA	RURAL	1,250,106	1,250,106	1,250,106	1,250,106	100%	0	0	0 METRO LINEAL	637	637	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERO CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAV DE LA CALLE TEGORIPA	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	1,318,945	1,318,945	1,318,945	1,318,945	100%	0	0	0 METRO LINEAL	505	505	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERO CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE GABRIEL LEYVA EN BADIRAGUATO	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	2,981,538	2,981,538	2,981,538	2,652,120	89%	0	0	0 METROS LINEALES	398	398	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009. AL HACERSE UNA RECAUDACION SE CONSIDERA CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE HECTOR R. OLEO	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	509,193	509,193	509,193	464,484	91%	0	0	0 METRO LINEAL	86	86	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE MECEDES C. DIAZ	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	1,519,738	1,519,738	1,519,738	1,442,306	95%	0	0	0 METRO LINEAL	259	259	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	3,372,582	3,372,582	3,372,582	3,187,310	95%	0	0	0 METRO LINEAL	581	232	40%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DEL BLVD EN EL RAMAL DE ACCESO VERDE	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	5,761,769	5,761,769	5,761,769	5,142,483	89%	0	0	0 METRO LINEAL	1,000	600	60%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAFEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION EN FRACCIONAMIENTO LOS ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE COSALA	5-COSALA	COSALA	URBANO	3,410,454	3,410,454	3,410,454	3,410,454	100%	0	0	0 METROS LINEALES	683	683	100%	
CONTINUACION DE LAS OBRAS DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA ZONA TRES RIOS	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	39,998,311	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	107,146,339	107,146,339	107,146,339	72,329,328	68%	0	0	0 OBRA	19	12	66%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CAÑITAS	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	2,999,115	2,999,115	2,999,115	2,999,115	100%	0	0	0 METRO LINEAL	529	497	94%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON CON FAPEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERARON CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE EJIDAL NORTE	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	2,416,157	2,416,157	2,416,157	2,416,157	100%	0	0	0 METRO LINEAL	455	455	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON CON FAPEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERO CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE EJIDAL ORIENTE(BLVD JOSE ANGEL FERRUSQUILLA Y CALLE 5/N)	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	1,764,056	1,764,056	1,764,056	1,764,056	100%	0	0	0 METRO LINEAL	341	341	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON CON FAPEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERO CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAV. DE LA CALLE FRANCISCO PERZ ENTRE OCCIDENTAL Y MARIA DE LOS ANGELES POLANCO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	1,821,579	1,821,579	1,821,579	753,311	41%	0	0	0 METRO LINEAL	247	247	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAPEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERO CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAV. DE LA CALLE MARINA NACIONAL (AV...GABRIEL LEYVA -MALECON)	9-ESCUINAPA	TEACAPAN	URBANO	3,185,518	3,185,518	3,185,518	2,431,646	76%	0	0	0 METRO LINEAL	366	165	45%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAPEF 2009. AL HACERSE UNA READECUACION SE CONSIDERO CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ(AV. GABRIEL LEYVA-MALECON)	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	2,346,110	2,346,110	2,346,110	1,097,522	47%	0	0	0 METROS LINEALES	317	317	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAPEF 2009. AL HACERSE UNA RECAUDACION SE CONSIDERA CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
MANTENIMIENTO SANTARIOS (SEPYC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0%	0	0	0 PROGRAMA	1	0	0%	
REHABILITACION REHABILITACION DE BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN AHOME	1-AHOME	AHOME	URBANO	4,072,319	4,072,319	4,072,319	4,072,319	100%	0	0	0 METROS LINEALES	2,720	2,720	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ORIGINALMENTE SE APLICARON A FAPEF 2009. AL HACERSE UNA RECAUDACION SE CONSIDERA CON RECURSOS DE DESARROLLO REGIONAL 2009.
EQUIPAMIENTO OTROS															
CENTRO DE INNOVACION Y EDUCACION EN AHOME	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	361,193	7%	0	0	0 PROYECTO	1	0	0%	
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION															
BECAS DE APOYO PARA LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	524,562	40%	0	0	0 BECA	306	306	100%	DEL TOTAL AUTORIZADO SE EJERCIERON \$624560.00. EL SALDO FUE REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL DORADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,091,551	4,091,551	4,091,551	3,309,611	81%	0	0	0 ALUMNO	80	59	74%	EL REMANENTE DE \$761,940.00 SE EJERCERA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010.
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE GUASAVE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,796,464	4,548,246	4,796,464	4,433,377	97%	0	0	0 ALUMNO	162	524	323%	ESTE PROYECTO RECIBIO RECURSOS ADICIONALES POR \$704,612. EL REMANENTE SE EJERCERA EN EL 1ER. TRIMESTRE DE 2010.
PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	117,440	80,720	117,440	94,994	118%	0	0	0 DOCENTE	12	6	50%	EL SALDO FUE REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION
PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,551,449	5,551,449	5,551,449	3,707,398	67%	0	0	0 ESCUELA	12	12	100%	UNIDAD DE MEDIDA: NUMERO DE ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA MUESTRA META ANUAL. 3 CAPACITACIONES REGIONALES DEL EQUIPO DE LA COORD. EST. DE ASESORIA Y SEC. 3 AUTOCAPACITACIONES DEL EQUIPO DE LA CEAS. PARA EL ANALISIS DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS 2009. 3 AUTOCAPACITACIONES DE ASESORIA Y SEGUIMIENTO. 3 TALLERES DE CAPACITACION ESTATAL PARA ASESORES DE LA MUESTRA AMPLIA. 3 TALLERES DE CAPACITACION ESTATAL PARA DOCENTES 3A Y 4A ETAPAS. SEGUIMIENTO A LAS 12 ESCUELAS DE LA MUESTRA REDUCIDA. ACUMULADO AL TRIMESTRE. 3 CAPACITACIONES REGIONALES DEL EQUIPO DE LA COORD. EST. DE ASESORIA Y SEC. 3 AUTOCAPACITACIONES DEL EQUIPO DE LA CEAS. 3 AUTOCAPACITACIONES DE ASESORIA Y SEGUIMIENTO. 3 TALLERES DE CAPACITACION ESTATAL PARA ASESORES DE LA MUESTRA AMPLIA. 3 TALLERES DE CAPACITACION ESTATAL PARA DOCENTES 3A Y 4A ETAPA SEGUIMIENTO A LAS 12 ESCUELAS DE LA MUESTRA REDUCIDA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS 12 ESCUELAS DE LA MUESTRA REDUCIDA.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA EN LA EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,385,618	4,385,618	4,385,618	3,858,967	88%	0	0	0 MAESTRO	15,000	15,000	100%	EN RELACION AL SALDO POR EJERCER POR \$528,661 SE AUTORIZO PRORROGA PARA SU EJERCICIO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2010.
PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LA EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,122,941	1,122,941	1,122,941	845,678	75%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	ESTE PROYECTO REPORTE DIVERSOS CURSOS DE CAPACITACION A DOCENTES, DIRECTIVOS Y ASESORES TECNICOS. EL SALDO PENDIENTE POR EJERCER POR \$277,264.85 SE AUTORIZO PRORROGA PARA EJERCERLO AL 30 DE ABRIL DE 2010.
PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (PREVIOLEM)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	898,576	898,576	898,576	898,576	100%	0	0	0 MAESTRO	1,852	1,950	105%	
PROGRAMA DE ESCUELA EN SITUACION VULNERABLE (PESIV)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,376,400	9,376,400	9,376,400	5,281,675	56%	0	0	0 ESCUELA	667	667	100%	NOTA: EL SALDO LO EJERCERAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,356,725	35,356,725	35,356,725	1,232,847	3%	0	0	0 CURSO	4	3	75%	ADICIONAL A ESTOS RECURSOS SE CUENTA CON \$51,445,200.00 PARA EL EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD EN PROCESO DE LICITACION. EL SALDO POR EJERCER ASI COMO LOS RECURSOS PARA EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD SE AUTORIZO PRORROGA PARA EJERCERLOS AL 30 DE MAYO 2010
PROGRAMA DE HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS (HDT)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87,561,082	87,561,082	87,561,082	729,814	1%	0	0	0 EVALUACION	1	1	100%	ESTE PROYECTO REPORTA DIFERENTES METAS A CUMPLIR. LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO CUENTA BAJO SU RESGUARDO CON LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD TRANSFERIDOS CON FECHA 06 DE AGOSTO DE 09 POR UN IMPORTE DE \$8,800,198.32, REFERENTE A ESE COMPONENTE LOS INTERESES GENERADOS POR UN IMPORTE DE \$303,346.86 EN CUENTA BANCARIA A CARGO DE ESTA SECRETARIA. EN AMBOS CASOS SE AUTORIZO PRORROGA PARA EJERCERLOS AL 30 DE JUNIO DE 2010. RESPECTO AL SALDO POR EJERCER POR UN IMPORTE DE \$1,069.24 SE HARÁ EL REINTEGRO RESPECTIVO A LA TESOFE.
PROGRAMA DE INGLES EN EDUCACION BASICA (ANTES ENSEANZA DE LA LENGUA ADICIONAL EN EDUCACION PRIMARIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,004,071	5,004,071	5,004,071	1,013,734	20%	0	0	0 CAPACITACION	1,050	1,113	106%	RESPECTO AL SALDO POR EJERCER AL 31 DE DICIEMBRE DE \$3,990,347.05, SE AUTORIZO PRORROGA PARA EJERCERLO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2010.
PROGRAMA DE NIÑOS CON APTITUDES SOBRESALIENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,064,177	2,364,177	8,064,177	87,801	4%	0	0	0 ALUMNO	18,000	1,800	9%	EL REMANENTE SE EJERCERA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010.
PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,100,991	11,100,991	11,100,991	11,100,991	100%	0	0	0 NIÑO	18,547	18,547	100%	
PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,716,711	9,382,222	11,716,711	8,753,222	83%	0	0	0 ESCUELA	697	643	92%	1. EL PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA (PROESA) TIENE COMO META ANUAL ATENDER 697 ESCUELAS DE EDUCACION BASICA. 2. EL PROESA EN SU OPERACION DURANTE EL VERANO DEL 2009 ATENDIO 316, SIN EMBARGO LA ESTRATEGIA DE LA FASE EXTENSIVA DEL PROGRAMA, QUE COMPRENDE EL CICLO ESCOLAR REGULAR 2009-2010, ESTA EN PROCESO. 3. EL SALDO SE EJERCERA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010.
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,549,438	30,549,438	30,549,438	16,005,877	52%	0	0	0 ESCUELA	1,750	1,832	106%	1. LAS METAS SE REBASARON EN UN 4% MAS DE LO PROGRAMADO, EN VIRTUD DE HABER AUMENTADO LA DEMANDA, MISMA QUE FUE ATENDIDA. 2. EL REMANENTE SE EJERCERA EN EL 1ER. TRIMESTRE DE 2010.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	791,460	791,460	791,460	791,460	100%	0	0	0 ALUMNO	1,000	1,003	100%	
PROGRAMA NACIONAL DE ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS MAESTROS DE EDUCACION BASICA (PRONAP)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,683,439	12,683,439	12,683,439	11,742,716	93%	0	0	0 MAESTRO	28,824	32,015	111%	
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	100%	0	0	0 BECA	4,800	4,819	100%	
PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,600,000	16,600,000	16,600,000	16,462,709	99%	0	0	0 ESCUELA	68	69	131%	EL SALDO PENDIENTE POR EJERCER POR \$137,294.77 ASI COMO LOS INTERESES GENERADOS POR UN IMPORTE DE \$421,272.43 SERAN EJERCIDOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN OFICIO DE AUTORIZACION DE PRORROGA.
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,397,208	1,397,208	1,397,208	1,241,235	89%	0	0	0 ALUMNO	1,973	1,752	89%	RESPECTO AL SALDO PENDIENTE POR EJERCER SE SOLICITO PRORROGA AL 30 DE JUNIO DE 2010.
PROGRAMA NACIONAL ESCUELA SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,152,521	5,152,521	5,152,521	4,358,501	85%	0	0	0 ESCUELA	689	431	63%	SALDO POR EJERCER AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009, \$827,989.54. SE SOLICITO PRORROGA PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010. ESTE PROYECTO TIENE LAS UNIDADES DE MEDIDA ESCUELA BENEFICIADA Y PERSONAL DOCENTE CAPACITADO. LAS METAS META ANUAL: 2370 PLANTELES PROPUESTOS PARA SER INTEGRADOS AL PROGRAMA ESCUELA SEGURA. META ESTATAL ALCANZADA: 2202 ENTREGA DE RECURSOS ECONÓMICOS A 1254 ESCUELAS BENEFICIADAS. REUNIONES DE CAPACITACION, JORNADAS INTENSIVAS DE PREVENCIÓN "PARA VIVIR SIN ADICIONES"-426 META ANUAL CAPACITACION PARA LA FORMACION DE GRUPOS CORALES EN ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS-1037 META ESTATAL ALCANZADA-572 MAESTROS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA CAPACITADOS PARA LA FORMACION DE GRUPOS CORALES. META ESTATAL ALCANZADA: 300 DOCENTES CAPACITADOS CON LA TEMÁTICA "PREVENIR ES LO QUE VALE"
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TARIFA DOMICILIARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103,575,330	100,000,000	103,575,330	100,000,000	100%	3,575,330	3,575,330	BENEFICIARIO	666,496	69,906	10%	ESTE PROGRAMA SE EJERCERON 103,575,330.97, PARA LO CUAL SE DISPUSO DE 3,575,330.97 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
<b>25-SINALOA RECURSO 2009</b>															
<b>SUBSIDIOS (276 REGISTROS)</b>															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				981,726,636	982,226,052	982,226,052	926,280,330	94%	66,581,568	45,762,430		5,825,673	2,832,343	49%	
ALIANZA PARA EL CAMPO															
<b>INVERSION</b>															
OBRA PUBLICA															
MEJORAMIENTO															
USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,518,616	8,518,032	8,518,032	6,143,785	72%	1,170,610	49,138	BENEFICIARIO	276	276	100%	
USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,855,616	30,855,616	30,855,616	30,468,921	99%	2,165,972	102,238	BENEFICIARIO	143	143	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LOS DISTRITOS DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	272,647,165	272,647,165	272,647,165	269,081,604	99%	26,713,870	23,501,484	BENEFICIARIO	8,508	24,220	285%	LAS METAS PROGRAMADAS ESTAN EN FUNCION DE LO MARCADO EN ANEXOS TECNICOS
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACION															
PROG. SOPORTE-SNIDRUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,813,420	2,813,420	2,813,420	2,813,420	100%	0	0	0 PROYECTO	83	83	100%	PROGRAMA QUE SE BASA EN LA GENERACION DE UN SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
MAQUINARIA															
DESARROLLO PARCELARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46,228,816	46,228,816	46,228,816	25,033,698	54%	12,872,134	1,455,648	BENEFICIARIO	8,282	6,204	75%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
PAAP-AGRICOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	157,333,439	157,833,439	157,833,439	156,135,300	99%	10,419,654	10,419,654	BENEFICIARIO	27,455	27,455	100%	AUN CUANDO SE REFLEJA APENAS UN 2.2% DE AVANCE A LA FECHA YA SE TIENE COMPROMETIDO Y ETIQUETADO CON NOMBRE DE PRODUCTOR BENEFICIADO EL 100% DE RECURSO
PAAP-DESARROLLO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	91,757,100	91,757,100	91,757,100	90,404,963	99%	0	0	BENEFICIARIO	1,000	1,000	100%	
PAAP-GANADERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	113,761,815	113,761,815	113,761,815	111,667,290	98%	0	0	BENEFICIARIO	31,551	31,551	100%	AUN CUANDO SE REFLEJA APENAS UN 9.2% DE AVANCE A LA FECHA YA SE TIENE COMPROMETIDO Y ETIQUETADO CON NOMBRE DE PRODUCTOR BENEFICIADO EL 100% DE RECURSO
PAAP-PESCA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,847,642	50,847,642	50,847,642	49,815,766	98%	913,854	913,854	BENEFICIARIO	3,457	3,457	100%	AUN CUANDO SE REFLEJA APENAS UN 16.3% DE AVANCE A LA FECHA YA SE TIENE COMPROMETIDO Y ETIQUETADO CON NOMBRE DE PRODUCTOR BENEFICIADO EL 100% DE RECURSO
OTROS															
ACCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,656,946	98%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROG. SOPORTE-CAPACITACION Y SERVICIOS DE ASISTENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	44,709,410	44,709,410	44,709,410	27,164,149	61%	0	0	PROYECTO	4,291	4,291	100%	AUN CUANDO EN EL AVANCE SE REFLEJA UN 10%, YA SE TIENE COMPROMETIDO Y ETIQUETADO EL RECURSO AL 100%
PROG. SOPORTE-INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34,986,000	34,986,000	34,986,000	32,643,000	93%	0	0	PROYECTO	96	96	100%	
PROG. SOPORTE-SANIDADES E INOCUIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77,437,597	77,437,597	77,437,597	77,437,597	100%	6,600,000	6,600,000	PROYECTO	26	26	100%	ESTE PROGRAMA DA COBERTURA A TODO EL ESTADO Y SE BASA EN LA APLICACION DE CAMPAÑAS FITOZANITARIAS
PROGRAMA DE APOYO A LA PARTICIPACION DE ACTORES PARA EL DESARROLLO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,030,000	4,030,000	4,030,000	1,813,801	45%	0	0	BENEFICIARIO	13,129	13,129	100%	
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,000,000	38,000,000	38,000,000	37,999,892	100%	0	0	BENEFICIARIO	1,929	0	0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
PRODUCTOS FINANCIEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	5,725,474	2,720,414	PESOS	5,725,474	2,720,414	48%	ESTE TIPO DE RUBRO SE UTILIZA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PARA CUBRIR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS, AUDITORIAS EXTERNAS, ENTRE OTROS.
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				627,576,827	627,576,827	627,576,827	487,279,207	78%	575,326	575,326		692,402	602,247	86%	
<b>FIES</b>															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION	1-AHOME	MATACAHUI (EL CAMPITO)	RURAL	1,240,642	1,240,642	1,240,642	449,533	36%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALEJAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL EJIDO 1° DE MAYO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO MOCHIS	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	URBANO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,682,692	96%	0	0	METRO LINEAL	1,357	1,225	90%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND 6TERMINACION DE LA OBRA AUTORIZADA EN EL EJERCICIO 2008)	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	RURAL	390,086	390,086	390,086	390,086	100%	0	0	METRO LINEAL	7,530	7,530	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJETAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	RURAL	1,335,418	1,335,418	1,335,418	1,335,418	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1-AHOME	PAREDOES	RURAL	849,533	849,533	849,533	849,533	100%	0	0	0 METROS LINEALES	6,000	4,250	71%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND, COLECTOR Y EMISOR. (TERMINACION DE LA OBRA AUTORIZADA AL EJERCICIO 2008)	1-AHOME	HUATABAMPITO	RURAL	567,846	567,846	567,846	567,846	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,400	1,375	98%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1RA ETAPA)	1-AHOME	POBLADO NUMERO CINCO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	4,850	4,850	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SUSTITUCION DE FUENTE	10-EL FUERTE	MONTOYA	RURAL	516,078	516,078	516,078	516,078	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA LA SUSTICION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	10-EL FUERTE	LAS CABANILLAS	RURAL	72,624	72,624	72,624	72,624	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-EL FUERTE	LOS TERREROS	RURAL	720,000	720,000	720,000	534,809	74%	0	0	0 METROS LINEALES	2,100	1,370	65%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA, RED TOMAS DOMICILIARIAS)	10-EL FUERTE	EL MEZQUITAL	RURAL	76,053	76,053	76,053	76,053	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA, RED TOMAS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO)	10-EL FUERTE	LOS MUSOS	RURAL	560,485	560,485	560,485	560,485	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	10-EL FUERTE	BAROTEN	RURAL	1,170,218	1,170,218	1,170,218	1,170,218	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	11-GUASAVE	BUENAVISTA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	6,190	5,820	94%	
CONSTRUCCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO EN AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO	11-GUASAVE	EL BURRIÓN	URBANO	7,760,910	7,760,910	7,760,910	7,760,910	100%	0	0	0 PIEZA	7	7	100%	ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO POR EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. SE ENVIARA SOLICITUD DE MODIFICACION A LA URPC
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, LOCALIDAD DE LAS AMERICAS	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	1,226,059	1,226,059	1,226,059	1,226,059	100%	0	0	0 METROS LINEALES	4,480	4,120	92%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	11-GUASAVE	EL HUITUSI	RURAL	646,090	646,090	646,090	646,090	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CARCAMO DEL EMISOR A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORPONIENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	3,825,000	3,825,000	3,825,000	0	0%	0	0	0 CARCAMO	1	0	15%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE TOMAS URBINA (TR. C. CERRO DE LA C. Y VIVA VILLA), COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	516,443	516,443	516,443	516,443	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	590	590	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PARAISO (TRAMO C.LI. OMES Y AV. LOS PINOS) COL. EMILIANO ZAPATA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	397,633	397,633	397,633	397,633	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	360	360	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RAFAEL BUELNA (TR. ENTRE VICENTE SUAREZ Y FCO. MONTES DE OCA), COL. BENITO JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	558,726	558,726	558,726	558,726	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	810	810	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,136,572	1,136,572	1,136,572	0	0%	0	0	0 METROS LINEALES	1,710	85	5%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URÍAS (PRIMERA ETAPA)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	6,236,572	6,236,572	6,236,572	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE ANTONIOM VILLAREAL(TRAMO C. CHIHUAHUA Y C. TOMA DE A. PRIETA)COL. FRANCISCO VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	651,553	651,553	651,553	651,553	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	680	680	100%	
CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE LAZARO CARDENAS(TRAMO C.M. MAZA DE JUAREZ Y FFCC)COL. JESUS GARCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	479,473	479,473	479,473	479,473	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	470	470	100%	
CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE PEMEX (TRAMO C. REV. Y C. FERROCARRIL), COL. JESUS GARCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	814,580	814,580	814,580	814,580	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	740	740	100%	
CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE PRIMAVERA (C. GLADIOLA Y C. LIRIO) COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	685,456	685,456	685,456	685,456	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	750	750	100%	
CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE VICENTE SUAREZ (TRAMO 2DA DE J. BALDERAS Y J. BALDERAS), COL. JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	594,143	594,143	594,143	594,143	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	530	530	100%	
CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE 18 DE MARZO(TRAMO INSURGENTES Y AV. CIRCUNVALACION)COL. R. JARAMILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,425,606	1,425,606	1,425,606	1,425,606	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,240	1,240	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA ISABEL (TR. C. ALTATA Y C.JON ISABEL), COL. CASA REDONDA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,304,436	1,304,436	1,304,436	1,304,436	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE T DE SALTILLO (TRAMO C.T. DE ZACATECAS Y C.T DEL PADERON), COL. A. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	721,738	721,738	721,738	721,738	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	770	770	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE G. ESTRADA (TRAMO ENTRE NO INTERVENCION Y AV. CRISTOBAL COLON), PUERTA DE SOL	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,359,708	1,359,708	1,359,708	1,359,708	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,720	1,720	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE ALFONSO G. CALDERON (TRAMO C.V.CARRANZA Y LUIS D. COLOSI) COL. S. ALLENDE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	2,291,706	2,291,706	2,291,706	2,291,706	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,280	2,280	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE ALFREDO BONFIL(TRAMO C.P.OROZCO Y C.TOLEDO CORRO) COL. SALVADOR ALVARADO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,862,240	1,862,240	1,862,240	1,862,240	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE CEDROS (TR. C. VENADOS Y PEG. DE PAV. SAN JUAN), COL. ARBOLERA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,203,639	1,203,639	1,203,639	1,203,639	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,400	1,400	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE DORADOS DE VILLA (TRAMO C. RAUL MADERO Y C. HIDALGO) COL. PUEBLO NUEVO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	207,849	207,849	207,849	207,849	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	270	270	100%	EL AVANCE FISICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FISICO AL 4TO. TRIMESTRE 2009
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FELIPE ANGELES (TRAMO C. PASCUAL OROZCO Y C.F.VILLA) COL. S. ALLENDE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	925,377	925,377	925,377	925,377	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,020	1,020	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FELIPE ANGELES(TRAMO C.V. CARRANZ Y AV. LUIS DONALDO COLOSI), COL. SALVADOR ALVARADO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	2,244,886	2,244,886	2,244,886	2,244,886	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,280	2,280	100%	EL AVANCE FISICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FISICO AL 4TO. TRIMESTRE 2009
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FIDEL VELAZQUEZ(TRAMO C.V. CARRANZA Y C.FCO. VILLA) COL. SALVADOR ALVARADO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	643,915	643,915	643,915	643,915	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	745	745	100%	EL AVANCE FISICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FISICO AL 4TO. TRIMESTRE 2009
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FLORES DE EUGENIA (TR. ENTRE TULIPAN Y FLADIOLAS), COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	662,646	662,646	662,646	662,646	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	710	710	100%	EL AVANCE FISICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FISICO AL 4TO. TRIMESTRE 2009
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE G.A MADERO (TRAMO C.A GOMEZ Y C.A GONZALEZ),COL. FCO I. MADERO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	908,505	908,505	908,505	908,505	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	830	830	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE INFIERNILLO (TRAMO C. RIO PIAXTLA Y C. PRIV. DE CIRUNV.)COL. INDEPENDENCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	968,285	968,285	968,285	968,285	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	900	900	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE LAURELES (TR. C. FRESNO Y LIM. TERRENO), COL. ARBOLERA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,197,856	1,197,856	1,197,856	1,197,856	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,850	1,850	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE LAURELES (TR. DURAZNO Y PINOS), COL. EMILIANO ZAPATA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	750,719	750,719	750,719	750,719	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	720	720	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE M. ALTAMIRANO (TR. C.A. NERVO Y ANTONIO PLAZA ), COL. RAFAEL BUELNA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	591,915	591,915	591,915	591,915	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	560	560	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE MARTE (TRAMO AV. AMERICAS Y C. 2 DE ABRIL) COL. ESPERANZA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	783,712	783,712	783,712	783,712	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	850	850	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE NARDO (TRAMO C. TULIPA. Y C. GLADIOLAS) COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	730,863	730,863	730,863	730,863	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	710	710	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PRIV. DEL MALECON (TRAMO C. FERROCARRIL Y C. MERCURIO) COL. SANTA ELENA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	538,889	538,889	538,889	538,889	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	650	650	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PRIVADA DE LA PUNTILLA (TRAMO C. 1ERA. Y C. 2DA. Y C. JUAN BALDERAS), COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	559,943	559,943	559,943	559,943	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	510	510	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE R. NEVAREZ (C.S. GUEVARA Y C. VIVA VILLA), COL. L. DE EXPRESION	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	661,402	661,402	661,402	661,402	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	810	810	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RASTRO (TRAMO C. GUADALUPE VIC. Y RASTRO), COL. URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,227,867	1,227,867	1,227,867	1,227,867	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,010	1,010	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RIO DE LAS CANAS (TR. PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE), COL. ESTERO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,364,423	1,364,423	1,364,423	1,364,423	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,600	1,600	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RIO HUMAYA (TRAMO AV. UNIVERSIDAD Y C.P. LAS PALMAS) COL. INSURGENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	430,836	430,836	430,836	430,836	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	510	510	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE SEXTA (TRAMO C.A.MELGAR Y C. FCO. MONTES DE OCA) COL. MORELOS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	625,072	625,072	625,072	625,072	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	740	740	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE SIXTO ROMAN (TRAMO C.A.G. CALDERON Y C. ACOTECER), COL. L. EXPRE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	688,891	688,891	688,891	688,891	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	840	840	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE TOLUCA (TRAMO C. EDO. DE OCCID. Y CALIFORNIA), COL. S. CELIS.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	674,338	674,338	674,338	674,338	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	855	855	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE T.ZACATECAS (TRAMO DIV. DEL NORTE Y AV. R. BUELNA), COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	605,315	605,315	605,315	605,315	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	770	770	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ (TRAMO C.J. BALDERAS Y CIRCUVALACION), COL. B. JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	709,074	709,074	709,074	709,074	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	750	750	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CALLEJON ACAPULCO (TR. CION ENSENADA Y SAN LUIS POTOSI)COL. FCO. SOLIS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	886,106	886,106	886,106	886,106	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	900	900	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-MAZATLÁN	PALMILLAS	RURAL	458,292	458,292	458,292	458,292	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	12-MAZATLÁN	BARRÓN	RURAL	110,586	110,586	110,586	110,586	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	12-MAZATLÁN	EL QUEMADO	RURAL	128,955	128,955	128,955	128,955	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTUARIO DEL NORTE (TRAMO ENTRE AV. REVOLUCION Y TOPE DE PAVIMENTO) COL. PUEBLO NUEVO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	481,951	481,951	481,951	481,951	100%	0	0	METRO CUADRADO	510	510	100%	
CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZUELA	13-MOCORITO	MELCHOR OCAMPO	RURAL	1,008,044	1,008,044	1,008,044	952,074	94%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PRIMERA ETAPA)	13-MOCORITO	CAIMANERO	RURAL	1,925,000	1,925,000	1,925,000	1,925,000	100%	0	0	METROS LINEALES	5,000	4,500	90%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	13-MOCORITO	RECOVECO	RURAL	2,466,177	2,466,177	2,466,177	2,466,177	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL KISKO Y PLAZUELA	13-MOCORITO	POTRERO DE LOS SANCHEZ (ESTACION TECHA)	RURAL	1,008,044	1,008,044	1,008,044	853,447	85%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO CERRO AGUDO-HIGUERA DE LOS VEGA	13-MOCORITO	MOCORITO	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,640	6,640	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO MOCORITO-SAN BENITO	13-MOCORITO	SAN BENITO	RURAL	13,253,333	13,253,333	13,253,333	13,253,333	100%	0	0	METRO CUADRADO	24,640	24,640	100%	
REHABILITACION DE CIRCUITO DE CALLES EN LA LOCALIDAD	13-MOCORITO	PERICOS	URBANO	1,441,490	1,441,490	1,441,490	1,441,490	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,645	4,645	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SINALOA	14-ROSARIO	EL POZOLE	RURAL	2,333,983	2,333,983	2,333,983	0	0%	0	0	METROS LINEALES	7,500	3,000	40%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	14-ROSARIO	CHAMETLA	RURAL	2,125,558	2,125,558	2,125,558	2,125,558	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE DONATO GUERRA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	2,390,359	2,390,359	2,390,359	2,213,188	93%	0	0	METROS CUADRADOS	3,735	3,735	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAEL BUELNA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	2,943,576	2,943,576	2,943,576	2,832,104	96%	0	0	METROS CUADRADOS	4,967	4,967	100%	
CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS GOLONDRINAS	15-SALVADOR ALVARADO	GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA)	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (DESDE POZO 3 HASTA TANQUE) EQUIPAMIENTO Y ARREGLOS HIDRAULICOS	15-SALVADOR ALVARADO	CIENEGA DE CASAL	RURAL	517,998	517,998	517,998	517,998	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PABLO BAUNET	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	3,441,775	3,441,775	3,441,775	3,441,775	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,285	3,285	100%	
CONSTRUCCION DE POZO EN EL SALITRE PARA SUSTITUCION DE FUENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA ALTA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	201,250	201,250	201,250	117,618	58%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE EN CALLE RIO HUMAYA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	232,310	232,310	232,310	232,310	100%	0	0	METRO CUADRADO	22	22	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA MAQUIO CLOUTIER	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	1,352,400	1,352,400	1,352,400	1,352,400	100%	0	0	0 METROS LINEALES	2,800	2,800	100%	
PAVIMENTACION DE LA AV. ENRIQUE DUNNANT	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	3,060,164	3,060,164	3,060,164	3,060,164	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,500	3,500	100%	
PAVIMENTACION DE LA AV. FRANCISCO I. MADERO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	618,788	618,788	618,788	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	946	946	100%	
PAVIMENTACION DE LA AV. MARIANO MATAMOROS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	603,360	603,360	603,360	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	646	646	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ENRIQUE DUNNANT	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	440,893	440,893	440,893	440,893	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	362	362	100%	
ADOQUINADO DE LA CALLE IGNACIO ALDAMA	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACION DIMAS)	URBANO	1,044,935	1,044,935	1,044,935	952,213	91%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,088	1,088	100%	
ADOQUINADO FRANCISCO I. MADERO	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACION DIMAS)	URBANO	1,635,016	1,635,016	1,635,016	1,635,016	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,536	2,536	100%	
CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE E INTERCONEXIONES	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACION DIMAS)	URBANO	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GALERIA, LINEA DE CONDUCCION, AMPLIACION DE RED Y TANQUE DE AGUA POTABLE	16-SAN IGNACIO	DURANGUITO	RURAL	424,935	424,935	424,935	424,935	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALANTARILLADO Y SANEAMIENTO	16-SAN IGNACIO	BARRAS DE PIAXTLA	RURAL	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	7,000	5,600	80%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO, SANITARIO Y SANEAMIENTO	16-SAN IGNACIO	LOS HUMAYES	RURAL	741,607	741,607	741,607	741,607	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. SAN IGNACIO-SAN JUAN	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	4,901,192	4,901,192	4,901,192	4,901,192	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	13,623	13,623	100%	
PAVIMENTACION DE LA AV. FRANCISCO JAVIER MINA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	2,217,955	2,217,955	2,217,955	2,217,955	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,515	3,515	100%	
PAVIMENTACION DEL BLY SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	2,523,648	2,523,648	2,523,648	2,523,648	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,989	2,989	100%	EL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL	17-SINALOA	EL PALMAR DE LOS SEPÚLVEDA	RURAL	1,933,931	1,933,931	1,933,931	1,933,931	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,662	2,662	100%	
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO.EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	863,262	863,262	863,262	863,262	100%	0	0	0 POZO	1	1	82%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	CUBIRI DE PORTELAS	RURAL	1,764,942	1,764,942	1,764,942	1,764,942	100%	0	0	0 METROS LINEALES	13,204	11,230	85%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	17-SINALOA	CABRERA DE LIMONES	RURAL	1,410,458	1,410,458	1,410,458	1,410,458	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO EJIDO BATAMOTE-LA PRESITA	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	2,193,860	2,193,860	2,193,860	2,193,860	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,430	2,400	70%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PAVIMENTACION DE E.C. GUASAVE- SINALOA DE LEYVA-MACAPULE	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	URBANO	3,529,970	3,529,970	3,529,970	3,529,970	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	10,850	10,850	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO ,MARIPITA-MARIPA,EN EL MUNICIPIO DE SINALOA	17-SINALOA	MARIPITA	RURAL	5,604,962	5,604,962	5,604,962	5,604,962	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	15,960	15,960	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2DA. ETAPA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	2,159,587	54%	0	0	0	METROS LINEALES	15,815	11,860	75%	LA LOCALIDAD ES EL TIGRE
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ALTATA	18-NAVOLATO	ALTATA	RURAL	2,295,000	2,295,000	2,295,000	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	10%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	18-NAVOLATO	ALTATA	RURAL	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	100%	0	0	0	METROS LINEALES	4,000	1,400	35%	EL AVANCE FISICO ES EL REPORTADO EN EL 3ER.TRIMESTRE, PARA EL 4TO. TRIMESTRE LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO	18-NAVOLATO	EL BOLSON	RURAL	1,256,112	1,256,112	1,256,112	1,256,112	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO	18-NAVOLATO	SAN LUIS	RURAL	350,332	350,332	350,332	350,332	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	18-NAVOLATO	CAMPO BALBUENA	RURAL	515,836	515,836	515,836	515,836	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE LAGUNA DE WETTLAND	2-ANGOSTURA	ALHUEY	URBANO	924,491	924,491	924,491	924,491	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	RURAL	3,560,000	3,560,000	3,560,000	2,032,550	57%	0	0	0	METRO LINEAL	1,810	1,530	95%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE LAGUNA WETTLAND	2-ANGOSTURA	BATURY	RURAL	899,724	899,724	899,724	899,724	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE EL BLVD. 8 DE DICIEMBRE	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	570,328	570,328	570,328	570,328	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	431	431	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE EMIGNO CHAPARRO	2-ANGOSTURA	ALHUEY	URBANO	430,753	430,753	430,753	430,753	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	617	617	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ	2-ANGOSTURA	COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	URBANO	5,941,792	5,941,792	5,941,792	5,941,791	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	URBANO	6,509,777	6,509,777	6,509,777	6,509,777	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,484	7,484	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD	2-ANGOSTURA	RAFAEL BUELNA	RURAL	358,003	358,003	358,003	170,968	48%	0	0	0	METROS CUADRADOS	741	741	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD	2-ANGOSTURA	BATURY	RURAL	226,612	226,612	226,612	226,612	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	338	338	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	3,042,244	3,042,244	3,042,244	3,042,244	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,794	3,794	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. ANGOSTURA - GUAMUCHIL-CAPOMOS	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	4,230,154	4,230,154	4,230,154	4,230,154	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,100	9,100	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO DE LA AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	5,372,722	67%	0	0	0 METROS LINEALES	500	225	45%	
CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTIUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	3-BADIRAGUATO	RANCHO VIEJO DE LOS VELAZQUEZ	RURAL	69,691	69,691	69,691	69,691	100%	0	0	0 FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLES LOS OLIVOS	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	1,788,000	1,788,000	1,788,000	1,670,362	93%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE DISTRIBUCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS)	3-BADIRAGUATO	SAN JAVIER DE ARRIBA	RURAL	452,656	452,656	452,656	452,656	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	BATOPITO	RURAL	892,500	892,500	892,500	892,500	100%	345,457	345,457	0 METROS LINEALES	6,018	5,720	95%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	EL SAUCITO	RURAL	525,000	525,000	525,000	525,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	5,950	5,355	90%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS)	3-BADIRAGUATO	SANTO TOMAS DE ARRIBA	RURAL	70,194	70,194	70,194	70,194	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE DISTRIBUCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS)	3-BADIRAGUATO	EL POTRERO DE BEJARANO	RURAL	654,211	654,211	654,211	654,211	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE DISTRIBUCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIA)	3-BADIRAGUATO	SANTA BARBARA DE LA CARA	RURAL	374,700	374,700	374,700	374,700	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	983,623	983,623	983,623	963,762	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,800	4,800	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PROFESORA REFUGIO BAEZ	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	1,698,245	1,698,245	1,698,245	1,576,373	93%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,306	1,306	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE REBOMBEO Y EQUIPAMIENTO	4-CONCORDIA	CHIRIMOYOS	RURAL	150,033	150,033	150,033	150,033	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALAMIENTO Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND (TERMINACION DE LA OBRA AUTORIZADA EN EL EJERCICIO 2008 )	4-CONCORDIA	EL VERDE	RURAL	683,949	683,949	683,949	683,949	100%	0	0	0 METROS LINEALES	2,187	2,187	100%	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSA SEPTICA	4-CONCORDIA	EL VERDE	RURAL	1,153,072	1,153,072	1,153,072	1,153,072	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE DEL CONTORNO DE LA PLAZUELA	4-CONCORDIA	EL HUAJOTE	RURAL	1,048,073	1,048,073	1,048,073	923,894	88%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,539	1,539	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	HABAL DE COPALA	RURAL	350,000	350,000	350,000	29,228	8%	0	0	0 METROS LINEALES	1,600	1,090	68%	
PAV. DE LA CALLE DE RIO PRESIDIO EN AGUA CALIENTE DE GARATE	4-CONCORDIA	AGUA CALIENTE DE GARATE (AGUA CALIENTE)	RURAL	948,803	948,803	948,803	948,803	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,110	1,110	100%	
PAV. DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	4-CONCORDIA	AGUA CALIENTE DE GARATE (AGUA CALIENTE)	RURAL	886,062	886,062	886,062	886,062	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	5,166	5,166	100%	
PAV. DE LA CALLE PROLONGACION DONATO GUERRA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	889,375	889,375	889,375	873,020	98%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,098	1,098	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COSALA	LA TASAJERA	RURAL	250,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	0 METROS LINEALES	1,230	861	70%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COSALA	LAS TRUCHAS	RURAL	123,750	123,750	123,750	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	500	325	65%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	5-COSALA	COMDA	RURAL	1,695,990	1,695,990	1,695,990	1,695,990	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO PASEO RAY	5-COSALA	COSALA	URBANO	11,012,021	11,012,021	11,012,021	10,648,319	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS	17,080	17,080	100%	EL
CONSTRUCCION DE L SISTEMA DE ALCATARILLADO Y SANAMIENTO	6-CULIACAN	EL MANGUITO	RURAL	330,050	330,050	330,050	330,050	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LAZARETO-ALHUETE	6-CULIACAN	COSTA RICA	URBANO	6,270,287	6,270,287	6,270,287	6,270,287	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	17,149	17,149	100%	
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALIMENTACION DE 12 PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BLV. LUIS FLORES. COL INFONAVIT SOLIDARIDAD	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	274,011	274,011	274,011	274,011	100%	0	0	0 METROS LINEALES	325	325	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA COSTERITA 1RA ETAPA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	584,452	584,452	584,452	584,452	100%	0	0	0 METROS LINEALES	2,640	2,640	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO EN AULAS TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO	6-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	7,900,365	7,900,365	7,900,365	7,900,365	100%	0	0	0 PIEZA	7	7	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACAN	CARRIZALEJO	RURAL	591,069	591,069	591,069	591,069	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	656,000	656,000	656,000	656,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO CONTEMPLA LAS LOCALIDADES DE CLEMENTE,LAS MILPAS Y LAS BEBELAMAS
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACAN	LA COMPUERTA	RURAL	581,645	581,645	581,645	581,645	100%	0	0	0 METROS LINEALES	4,325	4,325	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACAN	LA ESPERANZA	RURAL	275,626	275,626	275,626	275,626	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACAN	NAVOLATILLO	RURAL	722,103	722,103	722,103	722,103	100%	0	0	0 METROS LINEALES	5,253	5,253	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACAN	SAN ANTONIO	RURAL	334,305	334,305	334,305	334,305	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACAN	ZALATE DE LOS IBARRA	RURAL	350,442	350,442	350,442	350,442	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	LA LOCALIDAD DE ESTE PROYECTO ES ZAPOTE DE LOS IBARRA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO	6-CULIACAN	PORTACELI	RURAL	2,066,904	2,066,904	2,066,904	2,066,904	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE AREACION EXTENDIDA	6-CULIACAN	LAS ARENITAS	RURAL	1,358,120	1,358,120	1,358,120	0	0%	0	0	0 METROS LINEALES	10,738	10,738	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	1,587,006	1,587,006	1,587,006	1,587,004	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACAN	CAMPO LAGUNA	RURAL	564,298	564,298	564,298	564,298	100%	0	0	0 METROS LINEALES	2,587	2,587	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACAN	EL ALAMO	RURAL	490,440	490,440	490,440	490,440	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACAN	LAS ARENITAS	RURAL	4,419,370	4,419,370	4,419,370	4,419,370	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	85%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACAN	TIERRA Y LIBERTAD UNO	RURAL	1,051,616	1,051,616	1,051,616	1,051,616	100%	0	0	0 METROS LINEALES	6,000	6,000	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACAN	EL POZO	RURAL	1,216,470	1,216,470	1,216,470	1,038,968	85%	0	0	0 METROS LINEALES	2,804	2,804	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	6-CULIACAN	EL ALTO DE CULIACANCO	RURAL	636,810	636,810	636,810	636,810	100%	0	0	0 METROS LINEALES	4,600	4,600	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO COSTA RICA-CAMPO GOBIERNO N.2	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	9,223,868	9,223,868	9,223,868	9,223,868	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	26,320	26,320	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO AGUARUTO-SAN MANUEL	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	7,530,314	7,530,314	7,530,314	7,530,314	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	33,740	33,740	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	605,675	605,675	605,675	605,675	100%	0	0	0 METROS LINEALES	4,973	4,973	100%	PERTENECE A PICACHOS
CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE, LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE REBOMBEO, TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO, ARREGLOS HIDRAULICOS Y OBRA ELECTROMECANICA PARA EL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	7-CHOIX	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,897,256	1,897,256	1,897,256	1,897,256	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA AMPLIACION AGUAJITO	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	312,500	312,500	312,500	312,500	100%	0	0	0 METROS LINEALES	350	350	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COLONIA REFORMA	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,098,483	70%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,000	2,850	95%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA CENTRO	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	985,085	985,085	985,085	985,085	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	848	848	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	2,432,092	2,432,092	2,432,092	2,432,092	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,128	2,128	100%	
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	8-ELOTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	233,293	233,293	233,293	233,293	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	ESTA OBRA CONTEMPLA LAS LOCALIDADES DE BELLA VISTA, CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS
CONSTRUCCION DEL COLECTOR NORTE DE 10 Y RED DE ATARJEAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	350	350	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE LAGUNAS WETLAND	8-ELOTA	CASAS VIEJAS	RURAL	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	4,692	4,692	100%	
CONSTRUCCION EN LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	8-ELOTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,097,997	3,097,997	3,097,997	3,097,997	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA CONTEMPLA LAS LOCALIDADES DE BELLA VISTA, CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO VIEJO AL ESPINAL ENTRE CALLE SUR 16 Y MORELOS	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	2,430,387	2,430,387	2,430,387	1,276,907	53%	0	0	METROS CUADRADOS	2,652	2,520	95%	EL AVANCE FISICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FISICO, AL 4TO TRIMESTRE
PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	5,260,846	5,260,846	5,260,846	5,260,846	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,438	3,438	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 12 ENTRE 16 DE SEP. Y AV. PONIENTE 14	8-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	3,656,438	3,656,438	3,656,438	3,556,144	97%	0	0	METROS CUADRADOS	4,325	4,110	95%	EL AVANCE FISICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FISICO, AL 4TO TRIMESTRE
PERFORACION DE POZO PROFUNDO, TUBERIA DE CONDUCCION Y OBRA ELECTROMECANICA PARA EL SABINAL Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	8-ELOTA	EL SABINAL	RURAL	143,840	143,840	143,840	143,840	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	9-ESQUINAPA	LA CONCHA (LA CONCEPCION)	RURAL	902,106	902,106	902,106	902,106	100%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	9-ESQUINAPA	RINCON DEL VERDE	RURAL	533,500	533,500	533,500	533,500	100%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CALLEJON LIBERTAD	9-ESQUINAPA	ESQUINAPA DE HIDALGO	URBANO	3,075,879	3,075,879	3,075,879	1,458,229	47%	0	0	METROS CUADRADOS	2,835	2,835	100%	
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN CHUPADEROS Y REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBO EN APODERADO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-ESQUINAPA	ESQUINAPA DE HIDALGO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTENARIO	9-ESQUINAPA	ESQUINAPA DE HIDALGO	URBANO	2,936,813	2,936,813	2,936,813	2,936,813	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,316	3,316	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VALLE NUEVO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	840,000	840,000	840,000	0	0%	0	0	METROS LINEALES	3,200	0	0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA HERACLIO BERNAL	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	METROS LINEALES	363	363	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS QUINTAS	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACION DIMAS)	URBANO	358,628	358,628	358,628	358,628	100%	0	0	METROS LINEALES	1,100	1,100	100%	
AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VALLE DEL RIO	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	168,053	168,053	168,053	168,053	100%	0	0	METROS LINEALES	578	578	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LA SINDICATURA DE EL DORADO	8-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	606,696	606,696	606,696	606,696	100%	0	0	METRO LINEAL	3,487	3,487	100%	CORRESPONDE A LA LOCALIDAD EL DORADO
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POR CALLE JOSE MARIA YAÑEZ Y BIBIANO DAVALOS DE LA COLONIA ESPERANZA	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	80,317	80,317	80,317	80,317	100%	0	0	METROS LINEALES	272	272	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COLONIA AVIACION	8-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	143,919	143,919	143,919	143,919	100%	0	0	METROS LINEALES	867	867	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR DE EL LIMON DE LOS RAMOS	8-CULIACAN	EL LIMON DE LOS RAMOS	URBANO	466,385	466,385	466,385	466,385	100%	0	0	METROS LINEALES	1,766	1,766	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PROYECTO ALFA (TERCERA ETAPA) SECTOR 1	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	1,163,443	1,163,443	1,163,443	1,163,443	100%	0	0	METROS LINEALES	3,850	3,850	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA RENATO VEGA DE COSTA RICA	6-CULIACAN	COSTA RICA	URBANO	428,419	428,419	428,419	428,419	100%	0	0	0 METROS LINEALES	2,740	2,740	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN UN SECTOR DE LA COLONIA EL MIRADOR	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	103,348	103,348	103,348	103,348	100%	0	0	0 METROS LINEALES	521	521	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR AV. FERROCARRIL ENTRE FLORES NEGRAS Y AGUSTIN ITURBIDE DE LA COLONIA LA CUCHILLA	6-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	44,737	44,737	44,737	44,737	100%	0	0	0 METROS LINEALES	262	262	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CALLE PABLO MACIAS VALENZUELA DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	27,414	27,414	27,414	27,414	100%	0	0	0 METROS LINEALES	91	91	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA POTABLE	6-CULIACAN	JESUS MARIA	RURAL	933,228	933,228	933,228	933,228	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACAN	EL HIGUERAL	RURAL	44,387	44,387	44,387	44,387	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA RANCHITO DEL CHICHI	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	880,600	880,600	880,600	880,600	100%	0	0	0 METROS LINEALES	3,947	3,947	100%	
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN SECTOR DE ALBERGUE	9-ELOTA	LA CRUZ	URBANO	1,387,500	1,387,500	1,387,500	1,334,139	96%	0	0	0 METROS LINEALES	3,198	2,720	85%	
MODERNIZACION															
ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LA RED ELECTRICA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MAZATLAN	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	27,953,011	27,953,011	27,953,011	0	0%	0	0	0 METROS LINEALES	13,642	0	0%	
REMEDIACION DEL HOSPITAL CIVIL	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	19,376,779	19,376,779	19,376,779	0	0%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	EL AVANCE FISICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FISICO. AL 4TO. TRIMESTRE 2009.
MEJORAMIENTO															
SUSTITUCION DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS Y DIAGNOSTICOS ELECTROMECANICOS DE LOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,975,179	6,975,179	6,975,179	1,353,969	19%	0	0	0 EQUIPO	7	4	60%	
PAVIMENTACION DEL BLVD. PEDRO MARIA ANAYA (TR. E.C. TOPOLOBAMPO-JAIME NUNO) Y APROCHE PUENTE DREN MIGUELITO	1-AHOME	LOS MOCHIS	URBANO	3,825,806	3,825,806	3,825,806	3,825,806	100%	0	0	0 METROS	244	244	100%	SE CORRIGIO NUM.DE PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS MEZCALES	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	2,723,040	2,723,040	2,723,040	2,723,040	100%	0	0	0 METROS	355	344	97%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION TEOFILO NORIS (TRAMO BLVD. CENTRAL-FOG.GONZALEZ BOCANEGRA)	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	2,332,873	2,332,873	2,332,873	2,332,873	100%	0	0	0 METROS	268	268	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE RAUL CERVANTES AHUMADA (ENTRE AV.HERIBERTO VALDEZ Y LOPEZ A MATEOS)	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	1,209,887	1,209,887	1,209,887	1,209,887	100%	0	0	0 METROS	104	104	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO LEON FONSECA- EL ZOPILOTE	11-GUASAVE	LEON FONSECA (ESTACION VERDURA)	URBANO	2,584,150	2,584,150	2,584,150	2,584,150	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	93%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDICION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-GUASAVE	GUASAVE	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	917,789	37%	0	0	0 OTROS	3,800	2,280	60%	
PAVIMENTACION DE LA AV. LIBRAMIENTO II, TRAMO KM+82-KM3+915-KM.3+715 CUERPO IZQUIERDO	12-MAZATLAN	MAZATLAN	URBANO	1,365,724	1,365,724	1,365,724	1,365,724	100%	0	0	0 METROS	100	100	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTACION DE UNA CALZADA DE LA AV. LIBRAMIENTO II (TR. MEXICO 15- CRISTOBAL COLON)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	1,481,577	1,481,577	1,481,577	1,481,577	100%	0	0	0 METROS	238	238	100%	
PAVIMENTACION DEL EL CAMINO E.C. MEXICO 15	12-MAZATLÁN	EL POTRERO DE CARRASCO	RURAL	988,876	988,876	988,876	988,876	100%	0	0	0 METROS	940	940	100%	
ADOQUINADO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA(ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y MIGUEL HIDALGO)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	929,400	929,400	929,400	929,400	100%	0	0	0 METROS	95	95	100%	
ADOQUINADO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA(ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CRISTERNA)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	806,765	806,765	806,765	806,765	100%	0	0	0 METROS	109	109	100%	
ADOQUINALDO DE LA CALLE SAN ANTONIO (ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO-LOPEZ PORTILLO)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	742,156	742,156	742,156	742,156	100%	0	0	0 METROS	84	84	100%	
EMPEDRADO DE LA CALLE JUAN CARRASCO (ENTRE CALLE IGNACIO RAMIRES-CALLE 20 DE NOV.)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	1,048,337	1,048,337	1,048,337	1,048,337	100%	0	0	0 METROS	185	185	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE GABRIEL LEYVA (ENTRE SAN ANTONIO Y CARR.MEXICO15)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	1,951,433	1,951,433	1,951,433	1,951,433	100%	0	0	0 METROS	272	194	71%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE LOPEZ PORTILLO (ENTRE V.CARRANZA Y C.REPUBLICA)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	656,379	656,379	656,379	656,379	100%	0	0	0 METROS	547	219	40%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO (ENTRE V.CARRANZA Y CARR. MEXICO 15)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	1,054,533	1,054,533	1,054,533	1,054,533	100%	0	0	0 METROS	150	105	70%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO INFANTE (ENTRE C.PAYO Y CARR. ROSARIO-AGUA VERDE)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	945,553	945,553	945,553	0	0%	0	0	0 METROS	136	0	0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE SAUCE (ENTRE C.REPUBLICA Y C.VENUSTIANO CARRANZA)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	517,547	517,547	517,547	517,547	100%	0	0	0 METROS	45	20	45%	
PAVIMENTACION DEL CALLEJON TOMINIL	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	81,644	81,644	81,644	81,644	100%	0	0	0 METROS	14	14	100%	
PAVIMENTACION DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	4,775,337	4,775,337	4,775,337	4,775,337	100%	0	0	0 METROS	300	300	100%	
ADOQUINADO DE LA AV. SEGUNDA ENTRE (CALLE PORVENIR-CALLE BENITO JUAREZ)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	369,140	369,140	369,140	369,140	100%	0	0	0 METROS	54	53	97%	
ADOQUINADO DE LA AV. SOLEDAD ENTRE (CALLE BENITO JUAREZ-CALLE G.LEYVA)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	391,428	391,428	391,428	391,428	100%	0	0	0 METROS	66	64	97%	
ADOQUINADO DE LA AV.CONSTITUCION ENTRE (CALLE PORVENIR-CALLE BENITO JUAREZ)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	270,030	270,030	270,030	270,030	100%	0	0	0 METROS	34	33	97%	
ADOQUINADO DE LA AV.COSNTTUCION(CALLE G. LEYVA-CALLE LIBERTAD)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	118,659	118,659	118,659	118,659	100%	0	0	0 METROS	16	16	100%	
ADOQUINADO DE LA CALLE A UN COSTADO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA(CALLEJON 4)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	121,607	121,607	121,607	121,607	100%	0	0	0 METROS	18	17	97%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADOQUINADO DE LA CALLE PORVENIR ENTRE (CALLE CONCORDIA-CALLEJON DEL BESO)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	567,986	567,986	567,986	567,986	100%	0	0	METROS	72	72	100%	
ADOQUINADO DE LA CALLE PORVENIR (CARRETERA COYOTITAN-AV. CONSTITUCION)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URBANO	2,303,167	2,303,167	2,303,167	2,303,167	100%	0	0	METROS	300	300	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. SAN IGNACIO- SAN JUAN	16-SAN IGNACIO	SAN JUAN	RURAL	21,270,139	21,270,139	21,270,139	21,270,139	100%	229,869	229,869	KILOMETRO	7	6	80%	
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LIBRA, 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA VIA LACTEA	16-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	5,302,908	5,302,908	5,302,908	5,302,908	100%	0	0	METROS	506	501	99%	
PAVIMENTACION DE LA AV.SINALOA ENTRE C.FRANCISCO LMADERO Y C.ALYVARO OBREGON	16-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	913,359	913,359	913,359	913,359	100%	0	0	METROS	84	83	99%	
PAVIMENTACION DEL BLVD. LAS PALMAS ENTRE BLVD. J ALMADA Y AV. BENITO JUAREZ	16-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	4,066,046	4,066,046	4,066,046	4,066,046	100%	0	0	METROS	547	542	99%	
PAVIMENTACION DEL BLVD. SALIDA EL CATILLO	16-NAVOLATO	NAVOLATO	URBANO	6,403,330	6,403,330	6,403,330	6,403,330	100%	0	0	METROS	746	746	100%	
RENCARPETADO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD(ADICIONAL)	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	URBANO	866,762	866,762	866,762	866,762	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,166	5,166	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	URBANO	437,500	437,500	437,500	437,500	100%	0	0	OTROS	1,000	1,000	100%	
ELABORACION DEL ESTUDIO DEL ACUEDUCTO PARA SUMINISTRAR AGUA DE 30 LPS A 60 LPS	4-CONCORDIA	CONCORDIA	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD	4-CONCORDIA	MESILLAS	RURAL	1,541,526	1,541,526	1,541,526	1,541,526	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,614	1,614	100%	
AMPLIACION DE AV. CLOUTHIER (TR. OBREGON-LIBRAMIENTO JUAREZ)	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	17,833,898	17,833,898	17,833,898	17,833,898	100%	0	0	METROS	1,000	1,000	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL RANCHITO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	496,563	496,563	496,563	496,563	100%	0	0	METROS LINEALES	3,000	3,000	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO EN LA COLONIA RENATO VEGA AMADOR	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	2,242,487	2,242,487	2,242,487	2,242,487	100%	0	0	METROS LINEALES	3,872	2,715	70%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BLVD. BEJAMIN HILL, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARCCOS	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	1,284,422	1,284,422	1,284,422	1,284,422	100%	0	0	METROS	5	5	100%	
CONVERSION DE RED ELECTRICA AEREA A SUBTERRANEA EN EL BLV. LAS TORRES EN EL TRAMO COMPENDIDO ENTRE OSLO Y KUMATE	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	16,859,531	16,859,531	16,859,531	8,357,650	50%	0	0	METROS LINEALES	2,428	364	15%	
CONVERSION RD ELECTRICA AEREA SUBTERRANEA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CULIACAN (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	7,954,655	7,954,655	7,954,655	0	0%	0	0	METROS LINEALES	4,110	0	0%	
INTRODUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA COLONIA LA CONCEPCION EN EL DIEZ	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	183,430	183,430	183,430	183,430	100%	0	0	METROS LINEALES	1,643	1,643	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PRIMERA ETAPA DE REMODELACION INES ARREDONDO(REMODELACION DE OBRA ESTRUCTURAL)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	49,950,000	49,950,000	49,950,000	38,261,753	77%	0	0	METROS CUADRADOS	3,400	880	20%	EL AVANCE FÍSICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FÍSICO, AL 4TO TRIMESTRE 2009.
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	95%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA HIGUERITA (CALLE HERNANDO RAMOS, CALLE DIAGONAL Y CALLE CAMINO VIEJO A CHOIX)	7-CHOIX	CHOIX	URBANO	5,778,853	5,778,853	5,778,853	5,778,853	100%	0	0	METROS	836	836	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO EMILIANO ZAPATA	8-ELOTA	POTRERILLO DEL NOROTE	RURAL	5,971,164	5,971,164	5,971,164	5,971,164	100%	0	0	METROS	1,849	1,849	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	URBANO	2,216,817	2,216,817	2,216,817	2,216,817	100%	0	0	METROS	273	273	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL CRESTON PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	URBANO	11,781,000	11,781,000	11,781,000	11,105,769	94%	0	0	PLANTA	1	0	25%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	RANCHO VIEJO	RURAL	1,443,279	1,443,279	1,443,279	1,443,279	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	5-COSALA	COSALA	URBANO	431,250	431,250	431,250	367,396	85%	0	0	METROS LINEALES	560	549	98%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALACATARILLADO EL CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	5-COSALA	COSALA	URBANO	795,712	795,712	795,712	776,445	98%	0	0	METROS LINEALES	560	532	95%	
PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO CULIACANGITO.	6-CULIACÁN	CULIACANGITO	URBANO	11,033,645	11,033,645	11,033,645	10,229,865	93%	0	0	METROS CUADRADOS	6,500	1,105	17%	EL AVANCE FÍSICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FÍSICO, AL 4TO TRIMESTRE 2009.
PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO AGUARLITO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	11,047,088	11,047,088	11,047,088	7,783,687	70%	0	0	METROS CUADRADOS	11,365	1,932	17%	EL AVANCE FÍSICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FÍSICO, AL 4TO TRIMESTRE 2009.
PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO EL TAMARINDO	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	URBANO	10,076,780	10,076,780	10,076,780	3,722,813	37%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000	0	0%	EL AVANCE FÍSICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FÍSICO, AL 4TO TRIMESTRE 2009.
PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO QUILA	6-CULIACÁN	QUILA	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	7,312,127	37%	0	0	METROS CUADRADOS	17,000	0	0%	EL AVANCE FÍSICO REPORTADO EN ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO REPORTO AVANCE FÍSICO, AL 4TO TRIMESTRE 2009.
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DESDE CARGAMO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PLATANERA HASTA LA LOCALIDAD DE VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CASA BLANCA)	RURAL	1,825,000	1,825,000	1,825,000	1,825,000	100%	0	0	METROS LINEALES	6,458	6,458	100%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION TECNICA PARA LAS OBRAS DE LA ZONA SUR Y NORTE DEL ESTADO DEL PROGRAMA PROSSAPYS (PROY.Z.SUR 69.61,62,64,65,68,70,77; PROY.Z.NORTE 67,68,69,69.61,62,71,76,90,(LOS GASTOS IND.NO REPRESENTAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	840,330	840,330	840,330	840,330	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	ESTE PROYECTO CONTEMPLA LOS MUNICIPIOS DE CHOIX, EL FUERTE, SINALOA, BADIRAGUATO, COSALA, SAN IGNACIO Y CONCORDIA.
<b>APORTACIONES FEDERALES (48 REGISTROS)</b>															
<b>FAIS</b>				18,563,836	18,563,836	18,563,856	18,412,678	99%	0	0		10,874	10,812	99%	
<b>FISM</b>															
<b>AGUA POTABLE</b>															
<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>															
<b>CONSTRUCCION</b>															
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), EN SECTOR BOSQUE DE AMAPAS, COL. VALLE DE AMAPAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	402,548	402,548	402,548	402,548	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 700 PERSONAS EN PROMEDIO
AMPLIACION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DE LA MEMORIA, EN LA COLONIA RENATO VEGA AMADOR	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	295,251	295,251	295,251	295,251	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 140 PERSONAS EN PROMEDIO.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION															
ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN LA COLONIA SAN RAFAEL	8-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,083,096	2,083,096	2,083,096	2,083,096	100%	0	0	0 COLECTOR	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1,250 PERSONAS EN PROMEDIO
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. PEDRO VARGAS ENTRE MARIO MORENO Y CERRO DE LOS LEONES	14-ROSARIO	EL ROSARIO	URBANO	382,064	382,064	382,064	322,981	85%	0	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS ARENITAS, ELDORADO															
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS ARENITAS, ELDORADO	8-CULIACAN	LAS ARENITAS	RURAL	993,299	993,299	993,299	993,299	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1,500 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA), EN SECTOR BOSQUE DE AMAPAS, FRAC. VALLE DE AMAPAS															
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA), EN SECTOR BOSQUE DE AMAPAS, FRAC. VALLE DE AMAPAS	8-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	409,130	409,130	409,130	409,130	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 700 PERSONAS EN PROMEDIO.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS ARENITAS, ELDORADO	8-CULIACAN	LAS ARENITAS	RURAL	1,102,656	1,102,656	1,102,656	1,102,656	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 5,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
URBANIZACION MUNICIPAL															
CALLE															
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. CARMEN SERDAN ENTRE C. PROFRA. MARGARITA BECERRA Y C. PROFRA. MA. DE JESUS NEDA, COLONIA IGNACIO ALLENDE	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	436,240	436,240	436,240	436,240	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	250	250	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 87 PERSONAS EN PROMEDIO.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. CARLOS M. ESQUERRO 2, ENTRE AV. DE LOS CONSTITUYENTES Y C. FELIX PALAVICINI, COLONIA LIBERTAD	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	480,211	480,211	480,211	480,211	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	280	280	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 63 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MIRANDA, TRAMO JOSE RENTERIA Y LAS BRISAS, COL. 21 DE MARZO	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	346,557	346,557	346,557	346,557	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,161	2,161	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 284 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE GLADIOLA, TRAMO 21 DE MARZO Y 22 DICIEMBRE, COL. 10 DE MAYO	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	383,804	383,804	383,804	383,804	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,394	2,394	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 234 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE LUIS M. ROJAS, TRAMO OLMECAS Y NAOAS, COL. SALVADOR ALVARADO	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	169,313	169,313	169,313	169,313	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,026	1,026	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 96 PERSONAS EN PROMEDIO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CALLE NARDO, TRAMO 21 DE MARZO Y 19 DE SEPTIEMBRE, COL. 10 DE MAYO	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	231,578	231,578	231,578	231,578	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,444	1,444	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 180 PERSONAS EN PROMEDIO.
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE ARROYO EN CALLE MANUEL LOMBARDINI, COLONIA LAZARO CARDENAS	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	55,491	55,491	55,491	55,491	100%	0	0	0 METROS LINEALES	3	3	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 250 PERSONAS EN PROMEDIO.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
PARQUE LAS GOLONDRINAS, EMILIO ALVAREZ IBARRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL	15-SALVADOR ALVARADO	EMILIO ALVAREZ IBARRA (LAS GOLONDRINAS)	RURAL	51,236	51,236	51,236	46,337	90%	0	0	0 METRO LINEAL	110	110	100%	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE 110 M.L. OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE. NOTA: ESTE OBRA FUE REALIZADA CON LOS RECURSOS QUE QUEDARON DE SALDO DEL 2008
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
ADQUISICION DE EQUIPO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	8-CULIACAN	LAS TAPIAS	RURAL	186,875	186,875	186,875	186,875	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 7,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
ADQUISICION DE EQUIPO DE FUMIGACION, PARA CONTROL DE PLAGAS Y PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	8-CULIACAN	ELDORADO	URBANO	186,875	186,875	186,875	186,875	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 25,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
ADQUISICION DE EQUIPO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	8-CULIACAN	ESTACION OBISPO	URBANO	186,876	186,876	186,876	186,876	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 8,000 PERSONAS EN PROMEDIO.
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
PRIMARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE BARANDALES EN ESC. PRIM. DISTRIBUIDORES NISSAN 64, UBICADA EN COL. COLINAS DEL BOSQUE	8-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	126,189	126,189	126,189	126,189	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 480 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	8-CULIACAN	LA CRUZ DE ELDORADO (CRUZ DE NAVITO)	RURAL	568,755	568,755	568,775	481,717	85%	0	0	0 METROS CUADRADOS	552	490	89%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 250 PERSONAS EN PROMEDIO.
REHABILITACION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. CONSTITUCION 1917, UBICADA EN COL. BUENOS AIRES	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	35,992	35,992	35,992	35,992	100%	0	0	M2. SANITARIOS	15	15	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 450 PERSONAS EN PROMEDIO.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. INSURGENTES, UBICADA EN COL. NUEVO CULIACAN	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	48,230	48,230	48,230	48,230	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 360 PERSONAS EN PROMEDIO.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. PROF. DANIEL DELGADILLO	6-CULIACAN	LOS LIMONES	RURAL	16,831	16,831	16,831	16,831	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 45 PERSONAS EN PROMEDIO.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. 6 DE FEBRERO, UBICADA EN COL. BUENOS AIRES SECUNDARIA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	14,100	14,100	14,100	14,100	100%	0	0	M2. SANITARIOS	10	10	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 480 PERSONAS EN PROMEDIO.
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	444,081	444,081	444,081	444,081	100%	0	0	METROS CUADRADOS	72	72	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 500 PERSONAS EN PROMEDIO.
MANUTENIMIENTO															
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURA EN ESC. SEC. GENERAL NO. 3 "LAZARO CARDENAS"	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	20,850	20,850	20,850	20,850	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	10	10	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 650 PERSONAS EN PROMEDIO
REHABILITACION															
ESC. SEC. TECNICA NO. 87 COL. SAN MIGUEL RED DE ALTA TENSION CON SUBESTACION ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	URBANO	134,271	134,271	134,271	134,133	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON EL SALDO DEL 2008 RED DE ALTA TENSION CON SUBESTACION ELECTRICA Y UN TRANSFORMADOR DE 75 KV CON UN COSTO TOTAL DE 134,132.67 OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. GRAL. NO. 1 "MOISES SAINZ", TURNO MATUTINO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	28,904	28,904	28,904	28,904	100%	0	0	M2. SANITARIOS	20	20	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 650 PERSONAS EN PROMEDIO.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. GRAL. NO. 1 "MOISES SAINZ", TURNO VESPERTINO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	22,272	22,272	22,272	22,272	100%	0	0	M2. SANITARIOS	20	20	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 650 PERSONAS EN PROMEDIO
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. GRAL. NO. 4, "PABLO DE VILLAVENCIO"	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	52,129	52,129	52,129	52,129	100%	0	0	M2. SANITARIOS	10	10	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 720 PERSONAS EN PROMEDIO.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. GRAL. OBRERO CAMPESINO	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	65,182	65,182	65,182	65,182	100%	0	0	M2. SANITARIOS	15	15	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 720 PERSONAS EN PROMEDIO.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	6-CULIACAN	JESUS MARIA	RURAL	19,252	19,252	19,252	19,252	100%	0	0	M2. SANITARIOS	10	10	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 200 PERSONAS EN PROMEDIO
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	6-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,184,543	6,184,543	6,184,543	6,184,543	100%	0	0	ESCUELA	295	295	100%	ESTE PROGRAMA BENEFICIA A 103,532 ALUMNOS EN PROMEDIO.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
VIVIENDA															
AMPLIACION															
CONSTRUCCION DE 100 RECAMARAS (CONVENIO CON CONAVI)	6-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,786,823	1,786,823	1,786,823	1,786,823	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	1,600	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 500 PERSONAS EN PROMEDIO.
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															
REHABILITACION DE TECHOS DE CONCRETO ARMADO DANADOS POR LA SALINIDAD Y SUSTITUCION DE TECHOS DE LAMINA	6-CULIACAN	LAS ARENITAS	RURAL	230,590	230,590	230,590	230,590	100%	0	0	VIVIENDA	19	19	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.
REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS AFECTADAS POR LA SALINIDAD Y SUSTITUCION DE TECHOS DE LAMINA (TERCERA ETAPA)	6-CULIACAN	LAS ARENITAS	RURAL	150,531	150,531	150,531	150,531	100%	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 30 PERSONAS EN PROMEDIO.
REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS AFECTADAS POR LA SALINIDAD Y SUSTITUCION DE TECHOS (2DA. ETAPA)	6-CULIACAN	LAS ARENITAS	RURAL	100,855	100,855	100,855	100,855	100%	0	0	VIVIENDA	11	11	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 55 PERSONAS EN PROMEDIO.
CAMINOS RURALES															
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL METALICO SOBRE ARROYO EN ACCESO AL POBLADO DE JESUS MARIA	6-CULIACAN	JESUS MARIA	RURAL	102,182	102,182	102,182	102,182	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12	12	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 2,500 PERSONAS EN PROMEDIO.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
ORGANIZACIONAL															
CAPACITACION Y ACTUALIZACION															
CURSOS DE CAPACITACION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	6-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,175	28,175	28,175	28,175	100%	0	0	HORAS CURSO	40	40	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 135 PERSONAS EN PROMEDIO.
<b>FASP</b>				<b>170,676,508</b>	<b>170,676,508</b>	<b>170,676,508</b>	<b>161,332,396</b>	<b>95%</b>	<b>12,374,408</b>	<b>2,779,257</b>		<b>60,250</b>	<b>61,184</b>	<b>102%</b>	
<b>EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>															
FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			19,668,639	19,668,639	19,668,639	19,668,639	100%	0	0	PERSONA	3,175	2,952	93%	LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE ESTE REPORTE Y EL DEL TERCER SEMESTRE, SE DEBE A UNA REPROGRAMACION DE RECURSOS AUTORIZADOS, PREVIAMENTE AUTORIZADA
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			11,846,190	11,846,190	11,846,190	11,846,190	100%	0	0	PIEZA	9,988	9,988	100%	EL MONTO TOTAL AUTORIZADO CAMBIO, DE ACUERDO A LA REPROGRAMACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA DE COMITE TECNICO, ACTA NUM. 86, ACUERDO NUM. 86-12-2009, ASI COMO EN LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA, ACUERDO NUM. CES/PRO/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009, ASI MISMO HUBO REPROGRAMACIONES AUTORIZADAS EN EL ACTA NUMERO 01 LEVANTADA CON MOTIVO DE LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISION EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2009.
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 085 Y DENUNCIA ANONIMA 085	0-COBERTURA ESTATAL			38,452,593	38,452,593	38,452,593	35,452,927	92%	0	0	EQUIPO	35,424	35,416	100%	EL MONTO TOTAL AUTORIZADO SUPRIO CAMBIO, POR LA REPROGRAMACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA, ACTA NUM. 86, ACUERDO NUM. 86-12-2009, DE COMITE TECNICO, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO EN LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009.
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			4,679,840	4,679,840	4,679,840	4,612,647	99%	0	0	EQUIPO	179	244	136%	EL MONTO TOTAL DE LO AUTORIZADO SUPRIO CAMBIO, DEBIDO A LA REPROGRAMACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA, ACTA NUM. 86, DE COMITE TECNICO CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO A LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			800,000	800,000	800,000	799,578	100%	0	0	EQUIPO	3	7	233%	
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			8,347,525	8,347,525	8,347,525	7,512,586	90%	0	0	OBRA	2	2	100%	EL MONTO AUTORIZADO CAMBIO, DEBIDO A LA REPROGRAMACION DE RECURSOS AUTORIZADOS, CELEBRADA EN EL ACTA NUMERO 01, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISION EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2009.
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			52,891,112	52,891,112	52,891,112	47,333,955	90%	12,374,408	2,779,257	PERSONA	6,612	7,704	117%	CON LOS RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS SE ADQUIRIÓ 278 COMPUTADORAS, FRO. "DONACION Y REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO" EL MONTO TOTAL DE LO AUTORIZADO SUPRIO CAMBIO DEBIDO A LA REPROGRAMACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA, ACTA NUM. 86, ACUERDO NUM. 86-12-2009, DE COMITE TECNICO CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO A LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ACUERDO NUM. CES/PRO/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009, ASI MISMO HUBO REPROGRAMACION DE RECURSOS, AUTORIZADOS EN LA ACTA NUMERO 01, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISION EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2009.
COMBATE AL NARCOTRAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			31,171,917	31,171,917	31,171,917	31,158,476	100%	0	0	EQUIPO	4,849	4,841	100%	EL MONTO TOTAL DE LO AUTORIZADO CAMBIO DEBIDO A LA REPROGRAMACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA, ACTA NUM. 86, ACUERDO NUM. 86-12-2009, DE COMITE TECNICO CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO A LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA, ACUERDO CES/PRO/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009, ASI MISMO HUBO REPROGRAMACION DE RECURSOS, AUTORIZADOS EN LA ACTA NUMERO 01, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISION EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2009.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			3,018,692	3,018,692	3,018,692	2,947,397	98%	0	0	PERSONA	18	30	167%	EL MONTO AUTORIZADO SUFRIO CAMBIOS DEBIDO A LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA, ACTA NÚM. 66, ACUERDO NÚM. 66-12-2009, DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO A LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA, ACUERDO NÚM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009	
<b>25-SINALOA RECURSO 2007</b>																
<b>APORTACIONES FEDERALES (16 REGISTROS)</b>																
<b>FAIS</b>				1,688,613	1,688,613	1,688,613	1,688,613	100%	0	0		2,711	2,711	100%		
<b>FISM</b>																
<b>URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>																
CALLE																
CONSTRUCCIÓN																
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN PAVIMENTACION DE CALLE GARDENIA TRAMO SOBERANIA Y LIBERALISMO, COL. REPUBLICA MEXICANA	6-CULIACAN	CULIACAN ROSALES	URBANO	432,387	432,387	432,387	432,387	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,697	2,697	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 316 PERSONAS EN PROMEDIO.	
<b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA</b>																
<b>PREESCOLAR</b>																
ACONDICIONAMIENTO DE AULA EN J.N. JESUS KUMATE RODRIGUEZ	6-CULIACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,776	59,776	59,776	59,776	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AJUAS	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 95 PERSONAS EN PROMEDIO.	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.N. PROF. JOSE ROMERO ALZATE	6-CULIACAN	AGUA BLANCA	RURAL	124,656	124,656	124,656	124,656	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCO	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 30 PERSONAS EN PROMEDIO.	
<b>SECUNDARIA</b>																
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 16	6-CULIACAN	PUEBLO NUEVO	RURAL	419,750	419,750	419,750	419,750	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCO	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 120 PERSONAS EN PROMEDIO.	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA 233-U	6-CULIACAN	CAMPO MEZQUITILLO	RURAL	156,798	156,798	156,798	156,798	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCO	1	1	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 120 PERSONAS EN PROMEDIO.	
<b>CAMINOS RURALES</b>																
<b>PUENTES VEHICULARES</b>																
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	6-CULIACAN	LAS AGUAMITAS	RURAL	495,246	495,246	495,246	495,246	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	10	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 2,000 EN PROMEDIO.	
<b>FASP</b>				144,014,871	144,014,871	144,014,871	141,678,357	98%	12,285,960	10,717,717		10,756	10,719	100%		
<b>26-JES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>																
FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-				0-COBERTURA ESTATAL	20,562,782	20,562,782	20,562,782	20,562,782	100%	0	0	PERSONA	2,029	2,029	100%	EL IMPORTE TOTAL AUTORIZADO CAMBIO, YA QUE SE REALIZO UNA REPROGRAMACION DE RECURSOS QUE FUE AUTORIZADA EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA NÚM. 66, ACUERDO NÚM. 66-12-09, DE COMITÉ TÉCNICO, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, EN SU ACUERDO NÚM. CESP/01/2009
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA				0-COBERTURA ESTATAL	12,656,708	12,656,708	11,815,263	93%	0	0	PIEZA	3,901	3,800	97%	EL IMPORTE ANUAL AUTORIZADO CAMBIO, POR LA REPROGRAMACION AUTORIZADA EN LA REUNION CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA, ACTA NÚM. 66, ACUERDO NÚM. 66-12-09, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO EN LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SINALOA, ACUERDO NÚM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009.	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIAS ANÓNIMA 089				0-COBERTURA ESTATAL	33,937,217	33,937,217	33,937,217	33,264,802	98%	12,285,960	10,717,717	EQUIPO	267	269	101%	EL RECURSO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUERON EJERCIDOS EN LA ADQUISICION DE 25 VEHICULOS Y 34 TORRETTAS, PATRULLAS PARA SSP POR UN MONTO DE 5897,822.03, 1 VEHICULO Y 1 TORRETTA PARA EL PROGRAMA DONACION DE ARMAS DE FUEGO POR \$183,875.00 Y \$1,350,000 PARA EL PROGRAMA DE DONACION Y REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO. EL IMPORTE AUTORIZADO SUFRIO CAMBIOS POR LA REPROGRAMACION DE RECURSOS AUTORIZADA EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA, ACTA NÚM. 66, ACUERDO NÚM. 66-12-09, ASI COMO EN LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA, ACUERDO NÚM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009.
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, "PLATAFORMA MEXICO"				0-COBERTURA ESTATAL	5,099,000	5,099,000	4,979,000	98%	0	0	EQUIPO	274	318	116%		
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR				0-COBERTURA ESTATAL	330,323	330,323	330,323	330,323	100%	0	0	PERSONA	4	4	100%	
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA				0-COBERTURA ESTATAL	13,169,636	13,169,636	13,169,636	12,782,742	97%	0	0	OGRA	6	6	100%	EL MONTO TOTAL AUTORIZADO CAMBIO, POR LA REPROGRAMACION DE RECURSOS REALIZADA EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA, ACTA NÚM. 66, DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO EN LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ACUERDO NÚM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009.
INSTANCIAS DE COORDINACION				0-COBERTURA ESTATAL	26,144,112	26,144,112	26,144,112	26,144,112	100%	0	0	PERSONA	2,904	2,904	100%	EL MONTO AUTORIZADO CAMBIO, POR LA REPROGRAMACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA, ACTA NÚM. 66, ACUERDO NÚM. 66-12-2009, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO EN LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA, ACUERDO NÚM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009
COMBATE AL NARCOTRAAFICO				0-COBERTURA ESTATAL	28,115,093	28,115,093	27,799,343	99%	0	0	PIEZA	1,357	1,375	101%	EL MONTO TOTAL AUTORIZADO CAMBIO, DE ACUERDO A LA REPROGRAMACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA, ACTA NÚM. 66, ACUERDO NÚM. 66-12-2009, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO EN LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA, ACUERDO NÚM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009.	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				0-COBERTURA ESTATAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	PERSONA	18	18	100%	