

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
SUBSIDIOS (SIS REGISTROS)															
PROGRAMAS SILETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				416,488,729	389,319,704	396,750,560	310,302,363	80%	9,469	0		31,417,646	30,289,168	96%	
PROGRAMA DE APOYO A LOS FONDOS DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
APORTACION FEDERAL AL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,775,078	8,775,049	8,775,078	8,564,044	98%	0	0	PRODUCTOR	8,775,078	8,564,044	98%	PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION DEBIDO A LOS GASTOS DE OPERACION POR UN IMPORTE DE \$211,034.00, PARA SER EJERCIDO EN EL 2010.
APORTACIONES FEDERALES AL SEGURO PECUARIO CATASTROFICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22,193,193	22,193,193	22,193,193	21,339,609	96%	0	0	PRODUCTOR	22,193,193	21,339,609	96%	PROYECTO REFRENADO PARA EL EJERCICIO 2010 CON UN IMPORTE DE \$853,584.00 DEBIDO QUE SERAN EJECUTADOS EN GASTO DE OPERACION.
APOYO PARA LA APORTACION FEDERAL AL SEGURO PECUARIO CATASTROFICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	39,522	39,522	39,522	39,522	100%	0	0	PRODUCTOR	39,522	39,522	100%	PROYECTO EJERCICIO EN UN 100% AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
APORT. FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL POB. MONTE GRANDE, SEGUNDA ETAPA, EN EL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,382,000	4,842,359	4,842,359	4,841,482	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 20 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 876.47
APORT. FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA DE OXOLOTAN EN EL MPIO. DE TACOTALPA, TAB.	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,010,241	19,352,347	19,352,347	19,314,587	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 32 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 37,759.85
MODERNIZACION															
APORT. FED. PARA LA MOD. Y AMPL. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (ZOPU NORTE-SALTO DE AGUA) MELCHOR O. 3RA. TRAMO A MODERNIZAR CHIVALITO 4TA. SECC.-ZOPU NORTE DEL KM. 3+011 AL KM 0+000	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,653,801	9,744,284	9,744,284	9,596,049	98%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 22 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 148,235.46
APORT. FED. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: ZOPU SUR-MELCHOR O. 1RA. SECC.-SANTUARIO 1RA. (EST. MACUSPANA), TRAMO A MODERNIZAR MELCHOR O. 1RA.-SANTUARIO 1RA.	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,465,000	10,064,724	10,064,724	10,064,718	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 18 SE SOLICITA AMPLIAR EL CAMPO DEL NOMBRE DE LA OBRA, NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: APORT. FED. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: ZOPU SUR-MELCHOR O. 1RA. SECC.-SANTUARIO 1RA. (EST. MACUSPANA), TRAMO A MODERNIZAR MELCHOR O. 1RA. SECC.-SANTUARIO 1RA. SECC. EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TAB. OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 7.70
APORT. FED. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-GANTEMOC 2DA. SECC. TRAMO A MODERNIZAR CHICOZAPOTE-GANTEMOC 1RA. SECC. DEL KM. 5+889 AL KM. 5+000	13-NACAJUICA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,107,826	5,311,532	5,311,532	5,043,428	95%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 14 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 268,105.78
APORT. FED. PARA LA MOD. Y AMP. CON PAV. ASFALTICA DEL CAMINO: E.C.(POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM 19+200)POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-POCHITOCAL 2DA. TRAMO A MOD. POMOCA-GRAN PODER DEL KM 4+060 AL KM 9+060	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,744,278	13,087,193	13,087,193	13,087,193	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 20 NOTA: SE SOLICITA AMPLIACION DE CARACTERES AL CAMPO DE NOMBRE DEL PROYECTO PORQUE ESTE TUVO QUE ABREVIARSE EN MUCHOS CONCEPTOS. NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: APORT. FEDERAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM 19+200) POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-POCHITOCAL 2DA. TRAMO A MODERNIZAR POMOCA-GRAN PODER DEL KM. 4+060 AL 9+060 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TAB. PROYECTO REDUCIDO EN EL 2DO. TRIM. OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO POR REINTEGRAR DE 0.04
APORT. FED. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: NOYPAC-FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECC. TRAMO A MODERNIZAR NOYPAC-BARRIAL CUAUHTEMOC DEL KM. 2+000 AL KM. 6+000	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,180,000	11,093,204	11,093,204	11,092,673	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 18 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 531.00
APORT. FED. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: OXOLOTAN-CUTLAHUAC-HUITUPAN, TRAMO A MODERNIZAR OXOLOTAN-CUTLAHUAC DEL KM. 2+000 AL KM. 5+000	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,610,000	11,679,415	11,679,415	11,679,414	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 20 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 0.94
APORT. FED. PARA LA MODERNIZAR Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CORTIJO 1RA. SECC.-CORREGIDORA ORTIZ, TRAMO A MODERNIZAR CORTIJO 1RA.-CORREGIDORA ORTIZ DEL KM 10+000 AL KM 14+550	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,840,911	10,846,802	10,846,202	10,498,353	98%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 26 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 148,248.98
APORT. FED. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CHIMALAPA 1RA.-CARLOS A. MALDADO, TRAMO A MODERNIZAR CHIMALAPA 2DA.-FRANCISCO J. MUJICA DEL KM 8+100 AL KM 11+000	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,005,722	8,992,722	8,992,722	8,992,714	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 17 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 7.67
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)															
REHABILITACION															
153663-3PET27816142- APOYO CON MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA LA RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIM. CANDELARIA FLORES VIDAL UBICADA EN LA COL. CARRIZAL.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,716	15,716	15,716	15,716	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$ 0.02

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
IS0644.- 9PET27581844.- APOYO CON MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIM. MANUEL DE JESUS GARCÍA OSORIO UBICADA EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,306	20,306	20,306	20,306	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$ 0.02
IS0645.- 9PET27581847.- APOYO CON MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIM. CLAUDIO CORTÉS CASTRO UBICADA EN LA COL. SANCHEZ MAGALLANES.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,306	20,306	20,306	20,306	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$ 0.02
IS0646.- 9PET27581849.- APOYO CON MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIM. GREGORIO MÉNDEZ MAGANA UBICADA EN LA COL. EL AGUILA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,716	15,716	15,716	15,716	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$ 0.02
IS0647.- 9PET27581857.- APOYO CON MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIM. BENITO JUÁREZ UBICADA EN LA COL. ATASTA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,306	20,306	20,306	20,306	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$ 0.02
IS0648.- 9PET27581874.- APOYO CON MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIM. SIMÓN SARLAT NOVA UBICADA EN LA COL. JESÚS GARCÍA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,716	15,716	15,716	15,716	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$ 0.02
IS0649.- 9PET27581876.- APOYO CON MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIM. MANUELA JOSEFA PADRÓN UBICADA EN LA COL. REFORMA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,716	15,716	15,716	15,716	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$ 0.02
IS0650.- 9PET27581884.- APOYO CON MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIM. DR. ROMULO TORPEY ANDRADE UBICADA EN LA COL. GUADALUPE BORJA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	29,486	29,486	29,486	29,486	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$ 0.02
IS0651.- 9PET27581886.- APOYO CON MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIM. GUADALUPE MARTÍNEZ DE CORDOBA UBICADA EN LA COL. ATASTA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	29,486	29,486	29,486	29,486	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$ 0.02
IS0652.- 9PET27581889.- APOYO CON MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIM. NIÑOS HEROES UBICADA EN EL FRACC. BONANZA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,306	20,306	20,306	20,306	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$ 0.02
IS0653.- 9PET27581891.- APOYO CON MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIM. GRAL. LAZARO CÁRDENA DEL RIO UBICADA EN EL FRACC. CARRIZAL.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,306	20,306	20,306	20,306	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$ 0.02
IS0654.- 9PET27581892.- APOYO CON MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIM. LIC. JOSÉ VASCONCELOS UBICADA EN LA COL. PETROLERA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	29,486	29,486	29,486	29,486	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$ 0.02
IS0655.- 9PET27581893.- APOYO CON MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIM. ELPIDIO LÓPEZ ESCOBAR UBICADA EN LA COL. EL AGUILA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,306	20,306	20,306	20,306	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$ 0.06
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
P0390 APORTACION FEDERAL AL PROSOFT PARA EL DE SARROLLO DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS RELACIONADAS CON TECNOLOGIA DE INFORMACION (TI)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,000,000	4,164,173	5,000,000	4,164,173	100%	4,500	0	EMPRESA	110	0	0%	CON OFICIO SAF-RL0276/2009 DE FECHA 9 DE NOV. DE 2009, SE CANCELARON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$835,827.00, QUEDANDO UN AUTORIZADO NETO DE \$ 4,164,173.00. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA SAFIN NO. 820 81 36764 DE BANAMEX GENERO UN RENDIMIENTO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, POR LA CANTIDAD DE \$ 856.00 LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA SEDECO NO. 820 8140133 DE BANAMEX GENERO UN RENDIMIENTO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, POR LA CANTIDAD DE \$ 3,650.00
COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO															
P0495.- CONVENIO CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA PARA COORDINAR EL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,381,923	0	1,381,923	0	0%	0	0	CONVENIO	0	0	0%	EL MONTO ANUAL CONSIDERANDO LOS CENTAVOS ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$1,381,923.25 CON OFICIO SAF-RL0233/2009 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2009, SE CANCELARON EL TOTAL DE LOS RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$ 1,381,923.25, QUEDANDO SIN EFECTO O MOVIMIENTO EL PROYECTO EN MENCIÓN.
ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN INICIAL Y															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PROGRAMA DE ATENCIÓN A ESCUELAS Y POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,990,508	3,990,508	3,990,508	0	0%	0	0	ALUMNO	16,750	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES															
PROGRAMA DE BECAS PARA MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,625,000	1,625,000	1,625,000	0	0%	0	0	MUJER	250	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO															
PROGRAMA DE ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	665,171	665,171	665,171	120,000	18%	0	0	DOCENTE	9	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE															
ACTUALIZACIÓN A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ASIGNATURAS DE ESPAÑOL, MATEMÁTICAS, INGLÉS Y CIENCIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,131,171	1,131,171	1,131,171	1,118,394	99%	0	0	DOCENTE	500	500	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR Y EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
FORMACIÓN CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,175,849	11,175,849	11,175,849	4,082,108	37%	0	0	DOCENTE	22,787	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA															
PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	270,746	270,746	270,746	134,008	49%	0	0	PLANTEL	150	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
BECAS DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,076,550	2,076,550	2,076,550	1,574,650	76%	0	0	0	ALUMNO	337	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO																
ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,180,775	10,180,775	10,180,775	8,462,154	83%	0	0	0	PLANTEL	319	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
PROGRAMA DE ESCUELAS TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0%	0	0	0	PLANTEL	15	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA																
COMPLEMENTO AL PROGRAMA DE ESCUELAS PUBLICAS CON ESPACIOS SEGUROS Y CONFIABLES 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	815,289	815,289	815,289	793,228	97%	0	0	0	PLANTEL	817	817	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR, EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA
ESCUELAS PUBLICAS CON ESPACIOS SEGUROS Y CONFIABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,542,817	4,542,817	4,542,817	0	0%	0	0	0	PLANTEL	1,162	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS																
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS. 1RA. ETAPA DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD EN SECUNDARIA GENERAL Y TÉCNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,326,225	16,326,225	16,326,225	0	0%	0	0	0	PLANTEL	31	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DEL PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,356,450	2,356,450	2,356,450	0	0%	0	0	0	DOCENTE	319	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	63,083,226	63,083,226	63,083,226	39,364,467	62%	0	0	0	FAMILIA	151,320	151,320	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009. PARA LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA EN ZONAS DE BAJO DESARROLLO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,914,206	7,043,639	9,914,206	7,014,771	100%	0	0	0	FAMILIA	153,430	153,430	100%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$28,868.00
CARAVANAS DE LA SALUD																
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009 COMPLEMENTO DE 2 UNIDADES TIPO II	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	564,611	0	564,611	0	0%	0	0	0	CONSULTA	2,100	0	0%	
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009 PUESTA EN MARCHA DE 2 UNIDADES TIPO III	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,106,719	0	1,106,719	0	0%	0	0	0	CONSULTA	1,500	0	0%	
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD COMPLEMENTO 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,756,618	1,756,618	1,756,618	1,752,940	100%	0	0	0	FAMILIA	12,686	12,686	100%	REINTEGRO \$1,453,500.00
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,314,864	6,314,864	6,314,864	6,131,546	97%	0	0	0	FAMILIA	13,520	13,520	100%	REINTEGRO DE \$2,084,856.00
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009 PUESTA EN MARCHA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,302,863	2,302,863	2,302,863	2,148,283	93%	0	0	0	FAMILIA	12,686	12,686	100%	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION																
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION MEDICA A LOS AFILIADOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,680,000	1,008,420	1,680,000	0	0%	0	0	0	FAMILIA	8,000	0	0%	
PAGOS DE INTERVENCIONES POR ENFERMEDADES NO CONTEMPLADAS EN EL CAUSE# MEDIANTE LA ATENCION OPORTUNA A LOS RECIEN NACIDOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	16,089,219	16,089,219	16,089,219	5,943,994	37%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	33	33	100%	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,822,600	20,294,969	20,294,969	20,294,969	100%	4,447	0	0	OTROS	3,883	3,883	100%	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
PRFSNE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,261,507	6,256,766	6,256,766	6,256,766	100%	516	0	0	OTROS	1,014	1,014	100%	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROGRAMA ESPECIAL DE AGUA LIMPIA 2009 A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	214,666	214,666	214,666	214,666	100%	0	0	ACCION	1,930	1,930	100%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA "GAVIOTAS II" EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR TRIUNFO LA MANGA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,954,060	10,954,060	10,954,060	10,954,060	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA "GAVIOTAS LL" 260 L.P.S. EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR TRIUNFO LA MANGA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	29,635,127	29,635,127	29,635,127	29,635,127	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,971,194	8,971,194	8,971,194	8,971,194	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA "PARRILLA",	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,548,848	1,548,848	1,548,848	1,284,729	83%	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 83%
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
GASTOS DE OPERACION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,452,647	1,452,647	1,452,647	1,452,647	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
IS0435 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	CORREDIDORA ORTIZ 5A. SECCION	RURAL	17,961	17,961	17,961	17,961	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$235.47
IS0437 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	GONZALEZ 2A. SECCION	RURAL	71,844	71,844	71,844	71,844	100%	0	0	LOTE	8	8	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$841.91
IS0439 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	LAZARO CARDENAS 1A. SECCION	RURAL	8,980	8,980	8,980	8,980	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$117.73
IS0441 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	PLATANO Y CACAÑO 2A. SECCION (LA ISLA)	RURAL	44,902	44,902	44,902	44,902	100%	0	0	LOTE	5	5	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$588.69
IS0443 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	RIO TINTO 2A. SECCION	RURAL	179,609	179,609	179,609	179,609	100%	0	0	LOTE	20	20	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2354.77
IS0445 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	RIO TINTO 2A. SECCION	RURAL	26,941	26,941	26,941	26,941	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$353.21
IS0447 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR (GUINEO)	RURAL	26,941	26,941	26,941	26,941	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$353.21
IS0449 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCION	RURAL	170,629	170,629	170,629	170,629	100%	0	0	LOTE	19	19	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2237.03
IS0451 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 4A. SECCION	RURAL	125,726	125,726	125,726	125,726	100%	0	0	LOTE	14	14	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1648.34
IS0453 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	BUENA VISTA 3A. SECCION (BOGA DE ESCOBIA)	RURAL	71,844	71,844	71,844	71,844	100%	0	0	LOTE	8	8	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$841.9
IS0455 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	AZTLÁN 4A. SECCION (CORCHO Y CHILAPILLA)	RURAL	224,511	224,511	224,511	224,511	100%	0	0	LOTE	25	25	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2943.47
IS0456 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	EL ESPINO	RURAL	179,609	179,609	179,609	179,609	100%	0	0	LOTE	20	20	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2354.77

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
IS0458 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	JOLOCHERO (BOCA DE CULEBRA)	RURAL	162,668	162,668	162,668	162,668	100%	0	0	0	LOTE	17	17	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2001.56
IS0460 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 3A. SECCIÓN	RURAL	26,941	26,941	26,941	26,941	100%	0	0	0	LOTE	3	3	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$353.21
IS0462 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 2A. SECCIÓN	RURAL	17,961	17,961	17,961	17,961	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$235.48
IS0464 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	EL ZAPOTAL	RURAL	233,492	233,492	233,492	233,492	100%	0	0	0	LOTE	26	26	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$3061.21
IS0466 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	LA LOMA	RURAL	53,883	53,883	53,883	53,883	100%	0	0	0	LOTE	6	6	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$706.43
IS0468 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIÓN (LA ARENA)	RURAL	116,746	116,746	116,746	116,746	100%	0	0	0	LOTE	13	13	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1530.6
IS0470 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ROVIROSA	RURAL	107,765	107,765	107,765	107,765	100%	0	0	0	LOTE	12	12	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1412.86
IS0472 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 4A. SECCIÓN (EL AGUACATE)	RURAL	26,941	26,941	26,941	26,941	100%	0	0	0	LOTE	3	3	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$353.21
IS0474 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	MIRAFLORES 1A. SECCIÓN (ARROYO GRANDE)	RURAL	44,902	44,902	44,902	44,902	100%	0	0	0	LOTE	5	5	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$588.69
IS0476 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	AZTLAN 2A. SECCIÓN (BOCA DE AZTLAN)	RURAL	260,433	260,433	260,433	260,433	100%	0	0	0	LOTE	29	29	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$3414.42
IS0477 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	BARRANCAS Y AMATE 3A. SECCIÓN	RURAL	215,531	215,531	215,531	215,531	100%	0	0	0	LOTE	24	24	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2825.72
IS0479 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL GONZÁLEZ	RURAL	179,609	179,609	179,609	179,609	100%	0	0	0	LOTE	20	20	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2354.77
IS0481 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	CHACTE	RURAL	71,844	71,844	71,844	71,844	100%	0	0	0	LOTE	8	8	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$941.91
IS0483 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	CHOUQUIGUAO 2A. SECCIÓN (CHOUQUIGUATO)	RURAL	17,961	17,961	17,961	17,961	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$235.48
IS0489 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	116,746	116,746	116,746	116,746	100%	0	0	0	LOTE	13	13	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1530.6
IS0491 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	COCOYOL (SOCIALISTA)	RURAL	98,785	98,785	98,785	98,785	100%	0	0	0	LOTE	11	11	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1296.13
IS0493 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	MIRAFLORES 3A. SECCIÓN	RURAL	125,726	125,726	125,726	125,726	100%	0	0	0	LOTE	14	14	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1648.34
IS0495 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	SABANAS NUEVAS	RURAL	8,980	8,980	8,980	8,980	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$117.73
IS0498 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL LÓPEZ PORTILLO	RURAL	161,648	161,648	161,648	161,648	100%	0	0	0	LOTE	18	18	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2119.29
IS0502 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	COLONIA AGRARIA (LA ISLA)	RURAL	80,824	80,824	80,824	80,824	100%	0	0	0	LOTE	9	9	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1059.64
IS0503 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ESTANZUELA 1A. SECCIÓN	RURAL	188,590	188,590	188,590	188,590	100%	0	0	0	LOTE	21	21	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2472.51
IS0505 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCIÓN	RURAL	170,629	170,629	170,629	170,629	100%	0	0	0	LOTE	19	19	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2237.03

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
IS0507 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	HUESO DE PUERCO	RURAL	305,336	305,336	305,336	305,336	100%	0	0	LOTE	34	34	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$4003.12
IS0509 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	TORNO LARGO 3A. SECCIÓN (SABANILLA)	RURAL	206,551	206,551	206,551	206,551	100%	0	0	LOTE	23	23	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2707.98
IS0511 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	80,756	80,756	80,756	80,756	100%	0	0	LOTE	9	9	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1128.16
IS0515 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	PARRILLA 4A. SECCIÓN (LOS ACOSTA)	RURAL	62,863	62,863	62,863	62,863	100%	0	0	LOTE	7	7	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$824.17
IS0517 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	RIBERA DE LAS RAICES	RURAL	107,765	107,765	107,765	107,765	100%	0	0	LOTE	12	12	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1412.87
IS0524 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 3A. SECCIÓN (SAN PEDRITO)	RURAL	449,023	449,023	449,023	449,023	100%	0	0	LOTE	50	50	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$5886.93
IS0529 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	15,313	15,313	15,313	15,313	100%	0	0	LOTE	5	5	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$3548.34
IS0531 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCIÓN	RURAL	36,750	36,750	36,750	36,750	100%	0	0	LOTE	12	12	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$8516.03
IS0533 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 5A. SECCIÓN	RURAL	49,000	49,000	49,000	49,000	100%	0	0	LOTE	16	16	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$11354.71
IS0535 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	15,313	15,313	15,313	15,313	100%	0	0	LOTE	5	5	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$3548.34
IS0537 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3A. SECCIÓN	RURAL	9,188	9,188	9,188	9,188	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2129.01
IS0539 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	MIRAFLORES 1A. SECCIÓN (ARROYO GRANDE)	RURAL	18,375	18,375	18,375	18,375	100%	0	0	LOTE	6	6	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$4258.01
IS0541 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	AZTLAN 2A. SECCIÓN (BOCA DE AZTLAN)	RURAL	27,563	27,563	27,563	27,563	100%	0	0	LOTE	9	9	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$6387.02
IS0543 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	BARRANCAS Y AMATE 2A. SECCIÓN	RURAL	3,063	3,063	3,063	3,063	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$709.67
IS0545 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL GONZALEZ	RURAL	49,000	49,000	49,000	49,000	100%	0	0	LOTE	16	16	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$11354.71
IS0547 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	BOQUERÓN 3A. SECCIÓN (EL GUANAL)	RURAL	52,063	52,063	52,063	52,063	100%	0	0	LOTE	17	17	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$12064.37
IS0549 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	BOQUERÓN 5A. SECCIÓN (LA LAGARTERA)	RURAL	39,813	39,813	39,813	39,813	100%	0	0	LOTE	13	13	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$9225.7
IS0551 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	EL CENSO	RURAL	21,438	21,438	21,438	21,438	100%	0	0	LOTE	7	7	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$4967.68
IS0553 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 1A. SECCIÓN	RURAL	27,563	27,563	27,563	27,563	100%	0	0	LOTE	9	9	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$6387.02
IS0555 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 3A. SECCIÓN (SAN PEDRITO)	RURAL	49,000	49,000	49,000	49,000	100%	0	0	LOTE	16	16	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$11354.71
IS0557 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 5A. SECCIÓN	RURAL	21,438	21,438	21,438	21,438	100%	0	0	LOTE	7	7	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$4967.68
IS0559 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	AZTLAN 4A. SECCIÓN (CORCHO Y CHILAPILLA)	RURAL	61,250	61,250	61,250	61,250	100%	0	0	LOTE	20	20	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$14193.38

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
IS0561 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	27,563	27,563	27,563	27,563	100%	0	0	LOTE	9	9	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$6387.02
IS0562 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	EL ESPINO	RURAL	49,000	49,000	49,000	49,000	100%	0	0	LOTE	16	16	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$11384.71
IS0563 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ESTANCIA	RURAL	18,375	18,375	18,375	18,375	100%	0	0	LOTE	6	6	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$4258.01
IS0564 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 2A SECCION	RURAL	36,750	36,750	36,750	36,750	100%	0	0	LOTE	12	12	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$8516.03
IS0566 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	GONZALEZ 1A. SECCION	RURAL	30,625	30,625	30,625	30,625	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$7096.69
IS0567 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	GONZALEZ 2A. SECCION	RURAL	24,500	24,500	24,500	24,500	100%	0	0	LOTE	8	8	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$6677.35
IS0568 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	GONZALEZ 3A. SECCION	RURAL	27,563	27,563	27,563	27,563	100%	0	0	LOTE	9	9	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$6387.02
IS0569 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	GONZALEZ 4A. SECCION	RURAL	36,750	36,750	36,750	36,750	100%	0	0	LOTE	12	12	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$8516.03
IS0570 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	GUINEO 1A SECCION	RURAL	67,375	67,375	67,375	67,375	100%	0	0	LOTE	22	22	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$15612.72
IS0571 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	GUINEO 2A. SECCION	RURAL	45,938	45,938	45,938	45,938	100%	0	0	LOTE	15	15	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$10645.04
IS0573 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCION	RURAL	42,875	42,875	42,875	42,875	100%	0	0	LOTE	14	14	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$9935.37
IS0573 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCION (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	70,438	70,438	70,438	70,438	100%	0	0	LOTE	23	23	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$16322.39
IS0574 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	HUESO DE PUERCO	RURAL	30,625	30,625	30,625	30,625	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$7096.69
IS0575 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS 1A. SECCION (LA ISLA)	RURAL	12,250	12,250	12,250	12,250	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2838.68
IS0576 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECCION	RURAL	36,750	36,750	36,750	36,750	100%	0	0	LOTE	12	12	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$8516.03
IS0577 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	3,063	3,063	3,063	3,063	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$709.67
IS0578 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	JOLOCHERO (BOCA DE CULEBRA)	RURAL	55,125	55,125	55,125	55,125	100%	0	0	LOTE	18	18	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$12774.04
IS0579 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	LAZARO CÁRDENAS 1A. SECCION	RURAL	30,625	30,625	30,625	30,625	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$7096.69
IS0580 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	LAZARO CÁRDENAS 2A. SECCION	RURAL	27,563	27,563	27,563	27,563	100%	0	0	LOTE	9	9	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$6387.02
IS0581 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 3A. SECCION	RURAL	18,375	18,375	18,375	18,375	100%	0	0	LOTE	6	6	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$4258.01
IS0582 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 2A. SECCION	RURAL	18,375	18,375	18,375	18,375	100%	0	0	LOTE	6	6	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$4258.01
IS0583 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	MIRAMAR	RURAL	33,688	33,688	33,688	33,688	100%	0	0	LOTE	11	11	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$7806.36

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
IS0584 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	73,500	73,500	73,500	73,500	100%	0	0	LOTE	24	24	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$17032.05
IS0585 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 4A. SECCIÓN	RURAL	27,563	27,563	27,563	27,563	100%	0	0	LOTE	9	9	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$6387.02
IS0586 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 1A. SECCIÓN	RURAL	27,563	27,563	27,563	27,563	100%	0	0	LOTE	9	9	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$6387.02
IS0587 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 2A. SECCIÓN (LA ISLA)	RURAL	30,625	30,625	30,625	30,625	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$7096.69
IS0588 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 3A. SECCIÓN	RURAL	30,625	30,625	30,625	30,625	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$7096.69
IS0589 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES	RURAL	3,063	3,063	3,063	3,063	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$709.67
IS0590 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	RÍO TINTO 2A. SECCIÓN	RURAL	15,313	15,313	15,313	15,313	100%	0	0	LOTE	5	5	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$3548.34
IS0591 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	RÍO TINTO 3A. SECCIÓN	RURAL	15,313	15,313	15,313	15,313	100%	0	0	LOTE	5	5	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$3548.34
IS0592 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS 5A. SECCIÓN	RURAL	3,063	3,063	3,063	3,063	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$709.67
IS0593 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	TORNO LARGO 2A. SECCIÓN	RURAL	36,750	36,750	36,750	36,750	100%	0	0	LOTE	12	12	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$8516.03
IS0594 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	TORNO LARGO 3A. SECCIÓN (SABANILLA)	RURAL	49,000	49,000	49,000	49,000	100%	0	0	LOTE	16	16	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$11354.71
IS0595 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	TUMBULLUSHAL	RURAL	12,250	12,250	12,250	12,250	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2838.68
IS0596 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	LA CRUZ DEL BAJIO	RURAL	39,813	39,813	39,813	39,813	100%	0	0	LOTE	13	13	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$9225.7
IS0597 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	EL ZAPOTAL	RURAL	76,563	76,563	76,563	76,563	100%	0	0	LOTE	25	25	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$17741.73
IS0598 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS 2A. SECCIÓN (EL ZAPOTE)	RURAL	33,688	33,688	33,688	33,688	100%	0	0	LOTE	11	11	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$7806.36
IS0599 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	LA MANGA 2A. SECCIÓN (EL JOBAL)	RURAL	12,250	12,250	12,250	12,250	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2838.67
IS0600 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	12,250	12,250	12,250	12,250	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2838.67
IS0601 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	LA MANGA	RURAL	45,938	45,938	45,938	45,938	100%	0	0	LOTE	15	15	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$10645.04
IS0602 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	LA LOMA	RURAL	30,625	30,625	30,625	30,625	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$7096.69
IS0603 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	LA CEIBA	RURAL	24,500	24,500	24,500	24,500	100%	0	0	LOTE	8	8	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$5677.35
IS0604 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	LA PALMA	RURAL	18,375	18,375	18,375	18,375	100%	0	0	LOTE	6	6	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$4258.01
IS0605 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS (SAN FRANCISCO 4A. SECCIÓN)	RURAL	39,813	39,813	39,813	39,813	100%	0	0	LOTE	14	14	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$9225.7

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
IS0606 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	BOQUERÓN 2A. SECCIÓN (EL BARQUILLO)	RURAL	45,938	45,938	45,938	45,938	100%	0	0	LOTE	15	15	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$10645.04
IS0607 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	COCOYL (SOCIALISTA)	RURAL	88,813	88,813	88,813	88,813	100%	0	0	LOTE	29	29	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$20580.4
IS0608 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 2A. SECCIÓN	RURAL	24,500	24,500	24,500	24,500	100%	0	0	LOTE	8	8	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$6677.35
IS0609 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 4A. SECCIÓN	RURAL	15,313	15,313	15,313	15,313	100%	0	0	LOTE	5	5	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$3548.34
IS0610 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	PARRILLA 5A. SECCIÓN (EL CARMEN)	RURAL	6,125	6,125	6,125	6,125	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1419.34
IS0611 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	9,188	9,188	9,188	9,188	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2129.01
IS0612 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	RIBERA DE LAS RAICES	RURAL	39,813	39,813	39,813	39,813	100%	0	0	LOTE	13	13	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$9225.7
IS0613 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL LOPEZ PORTILLO	RURAL	45,938	45,938	45,938	45,938	100%	0	0	LOTE	15	15	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$10645.04
IS0614 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ROVIROSA	RURAL	45,938	45,938	45,938	45,938	100%	0	0	LOTE	15	15	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$10645.04
IS0615 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	AZTLÁN 5A. SECCIÓN (PALOMILLAL)	RURAL	33,688	33,688	33,688	33,688	100%	0	0	LOTE	11	11	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$7806.36
IS0616 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	MIRAFLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	3,063	3,063	3,063	3,063	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$709.67
IS0617 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 4A. SECCIÓN (EL AGUACATE)	RURAL	3,063	3,063	3,063	3,063	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$709.67
IS0618 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	70,438	70,438	70,438	70,438	100%	0	0	LOTE	23	23	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$16322.39
IS0619 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR	RURAL	33,688	33,688	33,688	33,688	100%	0	0	LOTE	11	11	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$7806.36
IS0620 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN (EL TAIZAL)	RURAL	94,938	94,938	94,938	94,938	100%	0	0	LOTE	31	31	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$21999.74
IS0621 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	BUENA VISTA 2A. SECCIÓN (COLONIA JOSE MARIA)	RURAL	12,250	12,250	12,250	12,250	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2838.67
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCIÓN	RURAL	197,570	197,570	197,570	197,570	100%	0	0	LOTE	22	22	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2590.24
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 5A. SECCIÓN	RURAL	143,687	143,687	143,687	143,687	100%	0	0	LOTE	16	16	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1883.82
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ALVARADO (COLIMA)	RURAL	107,766	107,766	107,766	107,766	100%	0	0	LOTE	12	12	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1412.86
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ALVARADO JIMBAL	RURAL	170,629	170,629	170,629	170,629	100%	0	0	LOTE	19	19	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2237.03
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN (EL TAIZAL)	RURAL	62,863	62,863	62,863	62,863	100%	0	0	LOTE	7	7	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$824.17
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	AZTLÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	197,570	197,570	197,570	197,570	100%	0	0	LOTE	22	22	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2590.24

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	AZTLÁN 2A. SECCIÓN EL CUY	RURAL	107,766	107,766	107,766	107,766	100%	0	0	0	LOTE	12	12	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1412.86
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	AZTLÁN 3A. SECCIÓN (CORCHO Y CHILAPILLA)	RURAL	280,433	280,433	280,433	280,433	100%	0	0	0	LOTE	29	29	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$3414.42
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	AZTLÁN 5A. SECCIÓN (PALOMILLAL)	RURAL	170,629	170,629	170,629	170,629	100%	0	0	0	LOTE	19	19	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2237.03
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL TINTILLO	RURAL	134,707	134,707	134,707	134,707	100%	0	0	0	LOTE	15	15	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1766.08
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 4A. SECCIÓN	RURAL	44,902	44,902	44,902	44,902	100%	0	0	0	LOTE	5	5	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$588.69
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	BUENA VISTA 2A. SECCIÓN (COLONIA JOSÉ MARÍA)	RURAL	80,824	80,824	80,824	80,824	100%	0	0	0	LOTE	9	9	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1059.64
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	CHIOQUIGUAO 1A. SECCIÓN	RURAL	161,648	161,648	161,648	161,648	100%	0	0	0	LOTE	18	18	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2119.29
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS (SAN FRANCISCO 4A. SECCIÓN)	RURAL	53,883	53,883	53,883	53,883	100%	0	0	0	LOTE	6	6	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$706.43
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS 1A. SECCIÓN (LA ISLA)	RURAL	134,707	134,707	134,707	134,707	100%	0	0	0	LOTE	15	15	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1766.08
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS 2A. SECCIÓN (EL ZAPOTE)	RURAL	89,805	89,805	89,805	89,805	100%	0	0	0	LOTE	10	10	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1177.38
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS 5A. SECCIÓN	RURAL	8,980	8,980	8,980	8,980	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$117.73
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTÍZ 2A. SECCIÓN	RURAL	44,902	44,902	44,902	44,902	100%	0	0	0	LOTE	5	5	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$588.69
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	EL ALAMBRADO	RURAL	80,824	80,824	80,824	80,824	100%	0	0	0	LOTE	9	9	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1059.64
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	EL CENSO	RURAL	206,551	206,551	206,551	206,551	100%	0	0	0	LOTE	23	23	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2707.98
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	EL COROZAL	RURAL	188,590	188,590	188,590	188,590	100%	0	0	0	LOTE	21	21	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2472.51
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ESTANCIA	RURAL	305,336	305,336	305,336	305,336	100%	0	0	0	LOTE	34	34	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$4003.12
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 2A. SECCIÓN	RURAL	161,648	161,648	161,648	161,648	100%	0	0	0	LOTE	18	18	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2119.29
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ESTANZUELA 2A. SECCIÓN	RURAL	53,883	53,883	53,883	53,883	100%	0	0	0	LOTE	6	6	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$706.43
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	44,902	44,902	44,902	44,902	100%	0	0	0	LOTE	5	5	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$588.69
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	GUINEO 1A. SECCIÓN	RURAL	53,883	53,883	53,883	53,883	100%	0	0	0	LOTE	6	6	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$706.43
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECCIÓN	RURAL	377,178	377,178	377,178	377,178	100%	0	0	0	LOTE	42	42	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$4945.02
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 2A. SECCIÓN	RURAL	62,863	62,863	62,863	62,863	100%	0	0	0	LOTE	7	7	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$824.17

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	LA CEIBA	RURAL	170,629	170,629	170,629	170,629	100%	0	0	LOTE	19	19	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2237.03
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	LA CRUZ DEL BAJIO	RURAL	35,922	35,922	35,922	35,922	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$470.96
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCION (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	251,453	251,453	251,453	251,453	100%	0	0	LOTE	28	28	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$3296.68
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	LA MANGA	RURAL	170,629	170,629	170,629	170,629	100%	0	0	LOTE	19	19	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2237.03
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	LA PALMA	RURAL	62,863	62,863	62,863	62,863	100%	0	0	LOTE	7	7	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$824.17
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	179,609	179,609	179,609	179,609	100%	0	0	LOTE	20	20	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2354.77
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	LÁZARO CARDENAS 2A. SECCION	RURAL	8,980	8,980	8,980	8,980	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$117.73
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCION	RURAL	89,805	89,805	89,805	89,805	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1177.39
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 4A. SECCION	RURAL	116,746	116,746	116,746	116,746	100%	0	0	LOTE	13	13	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1530.6
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	MIRAFLORES 1A. SECCION	RURAL	296,355	296,355	296,355	296,355	100%	0	0	LOTE	33	33	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$3885.38
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	MIRAMAR	RURAL	80,824	80,824	80,824	80,824	100%	0	0	LOTE	9	9	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1059.64
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR	RURAL	143,687	143,687	143,687	143,687	100%	0	0	LOTE	16	16	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1883.82
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	116,746	116,746	116,746	116,746	100%	0	0	LOTE	13	13	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1530.6
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	PARRILLA 5A. SECCION (EL CARMEN)	RURAL	62,863	62,863	62,863	62,863	100%	0	0	LOTE	7	7	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$824.17
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	PLÁTANO Y CACA0 3A. SECCION	RURAL	71,844	71,844	71,844	71,844	100%	0	0	LOTE	8	8	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$941.91
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	PLUTARCO ELIAS CALLES (LA MAJAHUA)	RURAL	26,941	26,941	26,941	26,941	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$353.21
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	RIO TINTO 3A. SECCION	RURAL	8,980	8,980	8,980	8,980	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$117.73
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	TORNO LARGO 1A. SECCION	RURAL	134,707	134,707	134,707	134,707	100%	0	0	LOTE	15	15	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1766.08
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	TORNO LARGO 2A. SECCION	RURAL	89,805	89,805	89,805	89,805	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1177.39
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	TUMBULLSHAL	RURAL	44,902	44,902	44,902	44,902	100%	0	0	LOTE	5	5	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$588.69
SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCION (LA ARENA)	RURAL	27,563	27,563	27,563	27,563	100%	0	0	LOTE	9	9	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$8387.02
SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 4A. SECCION	RURAL	73,500	73,500	73,500	73,500	100%	0	0	LOTE	24	24	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$17032.05

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ALVARADO JIMBAL	RURAL	30,625	30,625	30,625	30,625	100%	0	0	0	LOTE	10	10	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$7096.69
SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 1A SECCIÓN	RURAL	39,813	39,813	39,813	39,813	100%	0	0	0	LOTE	13	13	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$9225.7
SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 4A. SECCION	RURAL	9,188	9,188	9,188	9,188	100%	0	0	0	LOTE	3	3	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2129.01
SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	AZTLÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	45,938	45,938	45,938	45,938	100%	0	0	0	LOTE	15	15	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$10645.04
SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	AZTLÁN 3A. SECCIÓN (CORCHO Y CHILAPILLA)	RURAL	58,188	58,188	58,188	58,188	100%	0	0	0	LOTE	19	19	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$13483.71
SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	BARRANCAS Y AMATE 3A. SECCIÓN	RURAL	67,375	67,375	67,375	67,375	100%	0	0	0	LOTE	22	22	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$15612.72
SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL TINTILLO	RURAL	45,938	45,938	45,938	45,938	100%	0	0	0	LOTE	15	15	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$10645.04
SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	BOQUERÓN 4A. SECCIÓN (LAGUNA NUEVA)	RURAL	30,625	30,625	30,625	30,625	100%	0	0	0	LOTE	10	10	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$7096.69
SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	BUENA VISTA 3A. SECCIÓN (BOCA DE ESCOBA)	RURAL	9,188	9,188	9,188	9,188	100%	0	0	0	LOTE	3	3	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2129.01
SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	CHACTE	RURAL	33,688	33,688	33,688	33,688	100%	0	0	0	LOTE	11	11	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$7806.36
SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	CHIOUIGUAO 1A. SECCIÓN	RURAL	6,125	6,125	6,125	6,125	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$1419.34
SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	COLONIA AGRARIA (LA ISLA)	RURAL	45,938	45,938	45,938	45,938	100%	0	0	0	LOTE	15	15	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$10645.04
SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 2A. SECCIÓN	RURAL	9,188	9,188	9,188	9,188	100%	0	0	0	LOTE	3	3	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$2129.01
SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 4A. SECCIÓN	RURAL	24,500	24,500	24,500	24,500	100%	0	0	0	LOTE	8	8	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$5677.35
SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ESTANZUELA 1A. SECCIÓN	RURAL	33,688	33,688	33,688	33,688	100%	0	0	0	LOTE	11	11	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$7806.36
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)																
CONSTRUCCIÓN DE 10 PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO DE 25 M2. C/U POR VIVIENDA.	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIÓN (EL MALUCO)	RURAL	25,001	25,001	25,001	25,001	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	250	250	100%	SE REINTEGRA A LA FEDERACION \$1,025.80
CONSTRUCCIÓN DE 10 PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO DE 25 M2. C/U POR VIVIENDA.	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 4A. SECCIÓN	RURAL	25,001	25,001	25,001	25,001	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	250	250	100%	SE REINTEGRA A LA FEDERACION \$1,025.80
CONSTRUCCIÓN DE 10 PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO DE 25 M2. C/U POR VIVIENDA.	4-CENTRO	AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BOCA DE AZTLÁN)	RURAL	25,001	25,001	25,001	25,001	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	250	250	100%	SE REINTEGRA A LA FEDERACION \$1,025.80
CONSTRUCCIÓN DE 10 PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO DE 25 M2. C/U POR VIVIENDA.	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 4A. SECCIÓN	RURAL	25,001	25,001	25,001	25,001	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	250	250	100%	SE REINTEGRA A LA FEDERACION \$1,025.80
CONSTRUCCIÓN DE 10 PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO DE 25 M2. C/U POR VIVIENDA.	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR	RURAL	25,001	25,001	25,001	25,001	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	250	250	100%	SE REINTEGRA A LA FEDERACION \$1,025.80
CONSTRUCCIÓN DE 10 PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO DE 25 M2. C/U POR VIVIENDA.	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR (MIRAMAR)	RURAL	25,001	25,001	25,001	25,001	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	250	250	100%	SE REINTEGRA A LA FEDERACION \$1,025.80
CONSTRUCCIÓN DE 10 PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO DE 25 M2. C/U POR VIVIENDA (LA LIMA).	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIÓN (EL MALUCO)	RURAL	25,001	25,001	25,001	25,001	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	250	250	100%	SE REINTEGRA A LA FEDERACION \$1,025.80

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCIÓN DE 8 PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO DE 25 M2. CIU POR VIVIENDA.	4-CENTRO	EL COROZAL	RURAL	19,385	19,385	19,385	19,385	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	200	200	100%	SE REINTEGRA A LA FEDERACION \$1,435.74
REHABILITACION															
IS0641 - 9PET2781663.- APOYO CON MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA LA RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIM. PROFR. JOSÉ HERNÁNDEZ LEÓN UBICADA EN LA COL. SABINA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,716	15,716	15,716	15,716	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$ 0.06
IS0642.- 9PET2781669.- APOYO CON MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA LA RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIM. MANUEL DIAZ PRIETO UBICADA EN LA COL. TAMILÉ DE LAS BARRANCAS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,306	20,306	20,306	20,306	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	REINTEGRO FEDERAL DEL \$ 0.02
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				1,326,076	1,326,076	1,326,076	333,906	25%	0	0		0	0	NaN	
RIES															
CONSTRUCCION															
REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TALUD DE CAMELLÓN, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y TAPAS DE CONCRETO PARA CANAL A CIELO ABIERTO EN EL FRACC. SAN MANUEL, CENTRO. TAB.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1,326,076	1,326,076	1,326,076	333,906	25%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	SE LICITO A FINALES DE 2009, UNICAMENTE SE ENTREGO ANTICIPO, ESTA OBRA SE EJECUTARA FISICAMENTE EN EL 2010.
OTROS PROGRAMAS				57,555,476	51,615,475	51,615,475	45,034,386	87%	0	0		740,277	736,687	100%	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
GENERALIZACION DE LA REFORMA DE LA EDUCACION SECUNDARIA EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,069,418	2,069,418	2,069,418	23,520	1%	0	0	0 DOCENTE	2,109	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION NORMAL CICLO ESCOLAR 2006-2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,436,250	2,436,250	2,436,250	2,433,926	100%	0	0	0 PLANTEL	6	6	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,392,352	3,392,352	3,392,352	3,347,972	99%	0	0	0 PLANTEL	126	126	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	615,570	615,570	615,570	516,999	84%	0	0	0 PLANTEL	770	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
REFORMA A LA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,258,117	4,258,117	4,258,117	538,498	13%	0	0	0 PLANTEL	104	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
CAPACITACION PARA EL TRABAJO															
PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	966,458	966,458	966,458	298,019	31%	0	0	0 DOCENTE	600	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES															
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	8,587,852	2,647,852	2,647,852	2,647,852	100%	0	0	0 ALUMINO	390	384	98%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA EN LA COL. EL CASTAÑO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	205,714	205,714	205,714	205,714	100%	0	0	0 CASETA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA FRENTE A LA SECUNDARIA TECNICA NO. 2	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	URBANO	207,948	207,948	207,948	207,948	100%	0	0	0 CASETA	1	0	45%	
CONSTRUCCION DE CELDAS PARA LA DETENCION PREVENTIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 3RA ETAPA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	599,321	599,321	599,321	599,321	100%	0	0	0 OTROS	1	1	70%	80 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,656,998	8,656,998	8,656,998	8,656,998	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
CONSTRUCCION DE LA 3RA. ETAPA DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL EN EL ESTADO DE TABASCO (FOROS 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,972	6,972	100%	
FONDO PARA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA															
OTROS															
APOYO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACION Y SUPERACION DE ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,568,755	3,568,755	3,568,755	3,568,755	100%	0	0	DOCUMENTO	360	360	100%	
POR UN MEXICO SIN REZAGO EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,562,500	1,562,500	1,562,500	1,562,500	100%	0	0	DOCUMENTO	500	500	100%	
PROGRAMAS SALUD															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
PROGRAMA ESTATAL DE ESCUELA Y SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	428,222	428,222	428,222	428,364	100%	0	0	ALUMNO	728,336	728,336	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
APORTACIONES FEDERALES (2142 REGISTROS)															
FAEB				5,439,651,436	5,439,651,436	5,439,651,436	5,235,620,403	96%	0	0		1,242,842	544,865	44%	
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,046,122	98%	0	0	OTROS	352	352	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
SERVICIOS PERSONALES															
BECAS EN EDUCACION ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,600	480,600	480,600	480,600	100%	0	0	ALUMNO	350	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
COMPETENCIA LABORAL Y DESARROLLO HUMANO PARA UNA GESTION DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,852,451	1,852,451	1,852,451	1,819,603	98%	0	0	UNIDAD	31	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
FORMACION DE DOCENTES EN EDUCACION PEDAGOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,592,400	15,592,400	15,592,400	15,551,416	100%	0	0	DOCENTE	1,040	1,040	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
FORMACION Y ACTUALIZACION PERMANENTE DEL MAGISTERIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,804,699	7,804,699	7,804,699	7,804,280	100%	0	0	DOCENTE	400	400	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPTIMIZACION DE LAS FUNCIONES DE DIRECCION Y SUPERVISION ESCOLAR EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,747,177	4,747,177	4,747,177	4,547,492	96%	0	0	SUPERVISION	457	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,668,733	8,668,733	8,668,733	8,609,250	99%	0	0	ALUMNO	423	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,475,874	2,475,874	2,475,874	2,475,528	100%	0	0	ALUMNO	2,179	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION NORMAL	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	20,168,510	20,168,510	20,168,510	20,150,146	100%	0	0	ALUMNO	450	450	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,690,864	18,690,864	18,690,864	18,525,599	99%	0	0	ALUMNO	1,726	1,726	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	92,095,800	92,095,800	92,095,800	92,091,237	100%	0	0	ALUMNO	6,498	6,498	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	290,276	290,276	290,276	290,011	100%	0	0	ALUMNO	56	56	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,180,778	12,180,778	12,180,778	12,180,461	100%	0	0	ALUMNO	840	840	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,036,739	8,036,739	8,036,739	8,035,548	100%	0	0	ALUMNO	420	420	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,917,798	9,917,798	9,917,798	9,917,798	100%	0	0	ALUMNO	1,744	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,467,484	13,467,484	13,467,484	13,467,081	100%	0	0	ALUMNO	781	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,764,606	6,764,606	6,764,606	6,763,551	100%	0	0	ALUMNO	6,140	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,265,736	23,265,736	23,265,736	23,258,871	100%	0	0	ALUMNO	2,465	2,465	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77,868,227	77,868,227	77,868,227	76,666,800	98%	0	0	ALUMNO	8,702	8,702	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,857,254	13,857,254	13,857,254	13,854,200	100%	0	0	ALUMNO	659	659	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,643,112	14,643,112	14,643,112	14,520,994	99%	0	0	ALUMNO	965	965	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,174,791	28,174,791	28,174,791	28,125,072	100%	0	0	ALUMNO	2,804	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,876,471	3,876,471	3,876,471	3,879,310	100%	0	0	ALUMNO	175	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	674,860	674,860	674,860	674,000	100%	0	0	ALUMNO	889	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,178,384	6,178,384	6,178,384	6,171,362	100%	0	0	ALUMNO	869	869	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,830,656	1,830,656	1,830,656	1,582,623	86%	0	0	ALUMNO	161	161	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,335,742	39,335,742	39,335,742	39,328,305	100%	0	0	ALUMNO	3,120	3,120	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,235,444	3,235,444	3,235,444	3,234,906	100%	0	0	ALUMNO	392	392	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,801,933	4,801,933	4,801,933	4,801,604	100%	0	0	ALUMNO	285	285	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,573,088	6,573,088	6,573,088	6,386,838	97%	0	0	ALUMNO	1,482	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,482,042	9,482,042	9,482,042	9,481,733	100%	0	0	ALUMNO	625	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,386,316	3,386,316	3,386,316	3,385,434	100%	0	0	ALUMNO	9,966	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,443,682	38,443,682	38,443,682	38,441,398	100%	0	0	ALUMNO	4,584	4,584	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,480,361	16,480,361	16,480,361	16,478,867	100%	0	0	ALUMNO	1,448	1,448	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	137,208,302	137,208,302	137,208,302	129,723,428	95%	0	0	ALUMNO	14,848	14,848	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,881,923	24,881,923	24,881,923	24,876,119	100%	0	0	ALUMNO	1,500	1,500	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,793,123	28,793,123	28,793,123	28,792,181	100%	0	0	ALUMNO	2,108	2,108	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,779,441	33,779,441	33,779,441	33,777,620	100%	0	0	ALUMNO	2,285	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,549,852	18,549,852	18,549,852	18,528,368	100%	0	0	ALUMNO	3,577	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,134,965	5,134,965	5,134,965	5,134,833	100%	0	0	ALUMNO	310	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,058,066	18,058,066	18,058,066	18,057,574	100%	0	0	ALUMNO	2,019	2,019	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,994,053	28,994,053	28,994,053	28,989,371	100%	0	0	ALUMNO	1,791	1,791	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,996,902	66,996,902	66,996,902	66,994,728	100%	0	0	ALUMNO	6,978	6,978	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37,626,748	37,626,748	37,626,748	35,486,278	94%	0	0	ALUMNO	2,599	2,599	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,244,052	27,244,052	27,244,052	26,894,850	99%	0	0	ALUMNO	2,362	2,362	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,248,931	15,248,931	15,248,931	14,791,558	97%	0	0	ALUMNO	2,007	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,514,456	8,514,456	8,514,456	8,514,056	100%	0	0	ALUMNO	446	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,214,065	3,214,065	3,214,065	3,213,036	100%	0	0	ALUMNO	4,847	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,079,357	22,079,357	22,079,357	21,113,649	96%	0	0	ALUMNO	2,418	2,418	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,533,106	66,533,106	66,533,106	66,531,074	100%	0	0	ALUMNO	8,364	8,364	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,130,898	19,130,898	19,130,898	19,129,573	100%	0	0	ALUMNO	1,525	1,525	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,912,118	23,912,118	23,912,118	23,905,969	100%	0	0	ALUMNO	1,350	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,379,289	4,379,289	4,379,289	4,378,084	100%	0	0	ALUMNO	936	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,093,698	3,093,698	3,093,698	3,092,960	100%	0	0	ALUMNO	223	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,753,570	1,753,570	1,753,570	1,753,517	100%	0	0	ALUMNO	2,962	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,018,081	9,018,081	9,018,081	9,017,837	100%	0	0	ALUMNO	925	925	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,101,263	12,101,263	12,101,263	12,099,578	100%	0	0	ALUMNO	1,025	1,025	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,493,084	45,493,084	45,493,084	45,476,631	100%	0	0	ALUMNO	4,962	4,962	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,674,428	13,674,428	13,674,428	13,673,703	100%	0	0	ALUMNO	772	772	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,529,383	6,529,383	6,529,383	6,529,058	100%	0	0	ALUMNO	438	438	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,273,490	9,273,490	9,273,490	9,271,990	100%	0	0	ALUMNO	655	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,904,442	16,904,442	16,904,442	16,792,958	99%	0	0	ALUMNO	2,162	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,928,678	4,928,678	4,928,678	4,927,927	100%	0	0	ALUMNO	277	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,068,748	2,068,748	2,068,748	2,068,469	100%	0	0	ALUMNO	2,271	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,008,414	17,008,414	17,008,414	16,974,863	100%	0	0	ALUMNO	1,726	1,726	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,833,740	47,833,740	47,833,740	47,832,308	100%	0	0	ALUMNO	5,312	5,312	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,726,317	12,726,317	12,726,317	12,639,702	99%	0	0	ALUMNO	772	772	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,569,037	4,569,037	4,569,037	4,568,629	100%	0	0	ALUMNO	285	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,885,840	5,885,840	5,885,840	5,885,346	100%	0	0	ALUMNO	763	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,819,872	6,819,872	6,819,872	6,819,586	100%	0	0	ALUMNO	371	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,580,281	4,580,281	4,580,281	4,580,082	100%	0	0	ALUMNO	3,962	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,289,869	16,289,869	16,289,869	16,287,416	100%	0	0	ALUMNO	1,748	1,748	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	418,373	418,373	418,373	417,778	100%	0	0	ALUMNO	79	79	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83,243,672	83,243,672	83,243,672	77,536,374	93%	0	0	ALUMNO	6,548	6,548	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	884,745	884,745	884,745	884,015	100%	0	0	ALUMNO	123	123	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,109,809	21,109,809	21,109,809	21,100,224	100%	0	0	ALUMNO	1,245	1,245	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,680,640	4,680,640	4,680,640	4,680,040	100%	0	0	ALUMNO	270	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,495,851	7,495,851	7,495,851	7,495,388	100%	0	0	ALUMNO	1,273	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,067,995	22,067,995	22,067,995	22,065,896	100%	0	0	ALUMNO	1,051	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,041,535	10,041,535	10,041,535	10,041,238	100%	0	0	ALUMNO	16,727	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,936,536	66,936,536	66,936,536	66,934,680	100%	0	0	ALUMNO	7,204	7,204	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,165,573	250,165,573	250,165,573	250,152,318	100%	0	0	ALUMNO	28,414	28,414	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43,798,190	43,798,190	43,798,190	43,797,002	100%	0	0	ALUMNO	3,212	3,212	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	82,136,131	82,136,131	82,136,131	77,737,042	95%	0	0	ALUMNO	5,525	5,525	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,575,578	41,575,578	41,575,578	41,575,253	100%	0	0	ALUMNO	5,411	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,333,246	10,333,246	10,333,246	10,326,709	100%	0	0	ALUMNO	740	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,515,189	3,515,189	3,515,189	3,514,598	100%	0	0	ALUMNO	7,877	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,355,973	18,355,973	18,355,973	18,355,481	100%	0	0	ALUMNO	2,576	2,576	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,162,239	15,162,239	15,162,239	15,161,114	100%	0	0	ALUMNO	1,479	1,479	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88,213,585	88,213,585	88,213,585	88,209,701	100%	0	0	ALUMNO	9,878	9,878	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,539,588	24,539,588	24,539,588	24,522,753	100%	0	0	ALUMNO	1,688	1,688	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,378,980	18,378,980	18,378,980	18,378,419	100%	0	0	ALUMNO	1,192	1,192	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,397,379	22,397,379	22,397,379	22,391,911	100%	0	0	ALUMNO	1,264	1,264	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,163,020	19,163,020	19,163,020	19,150,571	100%	0	0	ALUMNO	2,771	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,277,522	102,277,522	102,277,522	97,037,202	95%	0	0	ALUMNO	6,327	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,341,406	53,341,406	53,341,406	53,339,957	100%	0	0	0	ALUMNO	30,902	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	223,331,693	223,331,693	223,331,693	215,827,335	97%	0	0	0	ALUMNO	13,398	13,398	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,779,889	18,779,889	18,779,889	18,778,266	100%	0	0	0	ALUMNO	1,162	1,162	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	525,328,524	525,328,524	525,328,524	481,780,289	92%	0	0	0	ALUMNO	50,857	50,857	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,135,260	15,135,260	15,135,260	15,127,215	100%	0	0	0	ALUMNO	717	717	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	134,502,673	134,502,673	134,502,673	125,462,851	93%	0	0	0	ALUMNO	7,193	7,193	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	238,731,412	238,731,412	238,731,412	220,605,617	92%	0	0	0	ALUMNO	13,096	13,096	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	390,392,446	390,392,446	390,392,446	367,285,506	94%	0	0	0	ALUMNO	5,072	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,157,466	13,157,466	13,157,466	13,157,090	100%	0	0	0	ALUMNO	770	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,411,671	6,411,671	6,411,671	6,411,486	100%	0	0	0	ALUMNO	11,550	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,241,641	60,241,641	60,241,641	60,239,998	100%	0	0	0	ALUMNO	6,021	6,021	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	164,134,601	164,134,601	164,134,601	159,672,247	97%	0	0	0	ALUMNO	20,755	20,755	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,624,953	21,624,953	21,624,953	21,595,671	100%	0	0	0	ALUMNO	1,378	1,378	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,349,281	33,349,281	33,349,281	33,338,602	100%	0	0	0	ALUMNO	2,030	2,030	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,537,010	39,537,010	39,537,010	37,178,527	94%	0	0	0	ALUMNO	5,318	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,490,222	10,490,222	10,490,222	10,489,957	100%	0	0	0	ALUMNO	656	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,087,636	3,087,636	3,087,636	3,086,878	100%	0	0	0	ALUMNO	5,793	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,803,512	31,803,512	31,803,512	31,802,664	100%	0	0	0	ALUMNO	4,136	4,136	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107,225,753	107,225,753	107,225,753	107,222,526	100%	0	0	0	ALUMNO	13,010	13,010	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,956,408	34,956,408	34,956,408	34,956,778	100%	0	0	0	ALUMNO	2,020	2,020	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,103,844	30,103,844	30,103,844	30,037,067	100%	0	0	0	ALUMNO	3,684	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,998,441	6,998,441	6,998,441	6,991,214	100%	0	0	0	ALUMNO	457	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,078,629	1,078,629	1,078,629	1,077,788	100%	0	0	0	ALUMNO	1,479	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,417,390	8,417,390	8,417,390	8,416,868	100%	0	0	0	ALUMNO	537	537	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,296,588	35,296,588	35,296,588	35,153,788	100%	0	0	0	ALUMNO	2,990	2,990	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,144,706	14,144,706	14,144,706	14,144,358	100%	0	0	0	ALUMNO	788	788	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,010,580	4,010,580	4,010,580	4,009,459	100%	0	0	0	ALUMNO	315	315	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,767,802	1,767,802	1,767,802	1,767,705	100%	0	0	0	ALUMNO	100	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,620,004	9,620,004	9,620,004	9,619,791	100%	0	0	0	ALUMNO	617	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,202,264	4,202,264	4,202,264	4,201,927	100%	0	0	0	ALUMNO	9,566	9,566	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,192,532	35,192,532	35,192,532	35,191,508	100%	0	0	0	ALUMNO	5,208	5,208	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	185,748,576	185,748,576	185,748,576	183,875,488	99%	0	0	0	ALUMNO	21,714	21,714	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,816,210	15,816,210	15,816,210	15,796,952	100%	0	0	0	ALUMNO	735	735	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,480,549	23,480,549	23,480,549	23,468,196	100%	0	0	0	ALUMNO	1,285	1,285	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	9-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,928,233	27,928,233	27,928,233	27,923,211	100%	0	0	ALUMNO	5,248	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,476,378	6,476,378	6,476,378	6,475,654	100%	0	0	ALUMNO	371	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	497,933	497,933	497,933	497,162	100%	0	0	ALUMNO	1,688	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,326,864	9,326,864	9,326,864	9,326,654	100%	0	0	ALUMNO	848	848	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,405,504	36,405,504	36,405,504	34,279,627	94%	0	0	ALUMNO	3,564	3,564	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,661,708	7,661,708	7,661,708	7,661,492	100%	0	0	ALUMNO	620	620	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,042,919	13,042,919	13,042,919	13,042,562	100%	0	0	ALUMNO	1,157	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ACTUALIZACION CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO DESDE LOS CENTROS DE MAESTROS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,177,618	15,177,618	15,177,618	14,599,367	96%	0	0	DOCENTE	22,096	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES REGIONALES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,669,262	13,669,262	13,669,262	13,645,967	100%	0	0	UNIDAD	10	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS EN EDUCACION BASICA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,043,130	6,043,130	6,043,130	6,043,034	100%	0	0	ALUMNO	180,000	180,000	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
APOYO ADMINISTRATIVO PARA DIRIGIR Y COORDINAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,411,472	1,411,472	1,411,472	1,264,924	90%	0	0	UNIDAD	10	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	344,538,453	344,538,453	344,538,453	339,051,789	98%	0	0	UNIDAD	31	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
APOYO DIDACTICO PARA FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS EN LA EDUCACION BASICA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,102,500	7,102,500	7,102,500	7,060,400	99%	0	0	PLANTEL	800	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
BECAS PARA EDUCACION PRIMARIA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,491,650	5,491,650	5,491,650	5,485,660	100%	0	0	ALUMNO	3,745	3,745	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
BECAS PARA EDUCACION SECUNDARIA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,808,506	5,808,506	5,808,506	5,808,506	100%	0	0	ALUMNO	4,439	4,439	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
FOMENTO A LA EDUCACION EDUCATIVA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,015,364	4,015,364	4,015,364	3,902,976	97%	0	0	UNIDAD	450	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD Y GESTION EDUCATIVA EN SECUNDARIA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,133,124	1,133,124	1,133,124	1,071,788	95%	0	0	PLANTEL	130,508	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	563,002	563,002	563,002	476,705	84%	0	0	INVESTIGACION	10	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y LA INTEGRACION EDUCATIVA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	358,537	358,537	358,537	337,297	94%	0	0	PLANTEL	140	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	380,220	380,220	380,220	349,400	92%	0	0	CONSEJO	3,850	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
IMPULSO A LA EDUCACION BASICA INTERCULTURAL BILINGUE	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	241,579	241,579	241,579	240,240	99%	0	0	PLANTEL	360	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
IMPULSO A LA EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,112,123	1,112,123	1,112,123	1,074,212	97%	0	0	PLANTEL	1,480	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y CONSOLIDACION ACADEMICA EN EDUCACION PRIMARIA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,701,721	1,701,721	1,701,721	1,550,049	91%	0	0	PLANTEL	1,738	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	696,811	696,811	696,811	583,370	84%	0	0	PLANTEL	145,000	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACION DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EN LA EDUCACION BASICA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,686,216	7,686,216	7,686,216	7,346,308	96%	0	0	PLANTEL	380	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
PROYECTO BOLSA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54,641,918	54,641,918	54,641,918	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	EL MONTO CAPTURADO, CORRESPONDE A RECURSO MINISTRADO POR LA FEDERACION, QUE NO HAN SIDO ETIQUETADOS.
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO INDIGENA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,016,402	1,016,402	1,016,402	1,015,938	100%	0	0	DOCENTE	146	146	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO RURAL	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,623,619	14,623,619	14,623,619	14,623,589	100%	0	0	DOCENTE	1,761	1,761	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
TRANSFORMACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION FÍSICA EN LA EDUCACION BASICA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	486,574	486,574	486,574	482,580	99%	0	0	ALUMNO	215,792	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACION DE LOS SERVICIOS PARA INTERNADOS EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	819,212	819,212	819,212	717,023	88%	0	0	ALUMNO	90	90	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	42,990,198	42,990,198	42,990,198	42,953,593	100%	0	0	NINO	690	690	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
FASSA				1,300,221,163	1,300,221,163	1,300,221,163	1,226,645,928	94%	0	0		11,879,132	11,741,758	99%	
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
ANALISIS DE MUESTRAS DE CONTROL CLINICO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,996,000	21,996,000	21,996,000	20,306,212	92%	0	0	OTROS	160,324	160,324	100%	EL IMPORTE DE \$1,688,788.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
ATENCION PREVENTIVA Y CONTROL DE LA RABIA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,333,703	2,333,703	2,333,703	2,222,824	95%	0	0	DOSES	304,702	304,702	100%	EL IMPORTE DE \$110,879.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA VIGILANCIA SANITARIA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	843,801	843,801	843,801	816,628	97%	0	0	INFORME	10	10	100%	EL IMPORTE DE \$27,175.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA.	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	835,801	835,801	835,801	790,984	95%	0	0	INFORME	10	10	100%	EL IMPORTE DE \$44,837.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCION DEL PROGRAMA DE NUTRICION EN LOS MENORES DE 5 AÑOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	197,801	197,801	197,801	187,574	95%	0	0	SUPERVISION	208	208	100%	EL IMPORTE DE \$10,227.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,666,489	1,666,489	1,666,489	1,220,922	73%	0	0	CONSULTA	242,000	217,800	90%	EL IMPORTE DE \$445,566.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	496,064	496,064	496,064	491,031	99%	0	0	0	INFORME	24	24	100%	EL IMPORTE DE \$5,033.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SANITARIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,771,796	2,771,796	2,771,796	2,759,284	100%	0	0	0	DICTAMEN	10,876	10,876	100%	EL IMPORTE DE \$12,512.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD BUCAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,890,465	1,890,465	1,890,465	1,890,465	100%	0	0	0	CONSULTA	486,000	486,000	100%	
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	279,489	279,489	279,489	279,489	100%	0	0	0	DETECCION	3,766	3,766	100%	EL IMPORTE DE \$30.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANEJO DE DESECHOS BIOLÓGICOS INFECCO-CONTAGIOSO POR LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,586,494	2,586,494	2,586,494	2,203,421	85%	0	0	0	OTROS	193,123	154,498	80%	EL IMPORTE DE \$383,073.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,173,152	1,173,152	1,173,152	1,084,474	92%	0	0	0	CONSULTA	243,594	243,594	100%	EL IMPORTE DE \$88,678.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	927,327	927,327	927,327	927,323	100%	0	0	0	ATENCIÓN MEDICA	69,300	69,300	100%	EL IMPORTE DE \$4.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,229	76,229	76,229	76,229	100%	0	0	0	SUPERVISION	210	210	100%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA POBLACION TOTAL DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,506,968	8,506,968	8,506,968	6,812,858	80%	0	0	0	OTROS	1,370,568	1,370,568	100%	EL IMPORTE DE \$1,694,110.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTOR (PALUDISMO Y DENGUE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,685,518	5,685,518	5,685,518	5,663,862	100%	0	0	0	OTROS	11,864	11,864	100%	EL IMPORTE DE \$21,638.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,003,560	1,003,560	1,003,560	865,276	86%	0	0	0	DETECCION	250	250	100%	EL IMPORTE DE \$138,284.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER CERVICO-UTERINO Y MAMARIO EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	490,236	490,236	490,236	490,236	100%	0	0	0	PRUEBA	155,404	155,404	100%	
PROGRAMA DE FARMACO VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES A TRAVES DE LA DIRECCION DE SALUD PSICOSOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	470,000	470,000	470,000	390,000	83%	0	0	0	ATENCIÓN MEDICA	2,500	2,500	100%	EL IMPORTE DE \$80,000.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES POR TRANSMISION SEXUAL VIH-SIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	733,004	733,004	733,004	731,204	100%	0	0	0	DIAGNOSTICO	2,083	2,083	100%	EL IMPORTE DE \$1,800.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN LA SALUD A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	759,102	759,102	759,102	754,082	99%	0	0	0	ACTIVIDAD	192	192	100%	EL IMPORTE DE \$5,010.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	792,287	792,287	792,287	791,248	100%	0	0	0	ACCION	240,000	240,000	100%	EL IMPORTE DE \$1,039.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	148,800	148,800	148,800	146,520	98%	0	0	0	CURSO	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$2,280.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	286,168	286,168	286,168	281,372	98%	0	0	0	CONSULTA	24,306	24,306	100%	EL IMPORTE DE \$4,796.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	14,857,342	14,857,342	14,857,342	14,317,081	96%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	3,237	3,237	100%	EL IMPORTE DE \$540,281.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN.	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	22,657	22,657	22,657	22,657	100%	0	0	0	DICTAMEN	494	494	100%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	21,937,326	21,937,326	21,937,326	20,215,001	92%	0	0	0	CONSULTA	134,640	134,640	100%	EL IMPORTE DE \$1,722,324.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	156,351	156,351	156,351	151,351	97%	0	0	0	ATENCIÓN MEDICA	13,353	13,353	100%	EL IMPORTE DE \$5,000.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN.	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	1,448,919	1,448,919	1,448,919	1,441,766	100%	0	0	0	OTROS	32,696	32,696	100%	EL IMPORTE DE \$7,153.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	28,388	28,388	28,388	28,388	100%	0	0	0 OTROS	41,188	41,188	100%	
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	9,884	9,884	9,884	9,884	100%	0	0	0 EVENTO	8,028	8,028	100%	
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	19,393	19,393	19,393	19,393	100%	0	0	0 VERIFICACIÓN	659	659	100%	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0 CAPACITACIÓN	12	12	100%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	17,447,283	17,447,283	17,447,283	16,472,161	94%	0	0	0 CONSULTA	97,020	97,020	100%	EL IMPORTE DE \$975,162.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	9,200	9,200	9,200	9,200	100%	0	0	0 DICTAMEN	281	281	100%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	169,629	169,629	169,629	169,629	100%	0	0	0 CONSULTA	20,000	20,000	100%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	50,000	50,000	50,000	49,216	98%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$784.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	50,000	50,000	50,000	49,999	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$1.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	24,908	24,908	24,908	24,908	100%	0	0	0 ACCIÓN	381	381	100%	
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	7,875	7,875	7,875	7,875	100%	0	0	0 VERIFICACIÓN	647	647	100%	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	123,120	123,120	123,120	123,120	100%	0	0	0 CAPACITACIÓN	12	12	100%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN A LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	16,694,716	16,694,716	16,694,716	15,913,811	95%	0	0	0 CONSULTA	32,488	32,488	100%	EL IMPORTE \$780,904.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	20,263	20,263	20,263	20,200	100%	0	0	0 DICTAMEN	662	662	100%	EL IMPORTE \$63.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	75,000	75,000	75,000	73,093	97%	0	0	0 MÁQUINA	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$1,907.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	75,000	75,000	75,000	52,464	70%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$22,536.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	42,735	42,735	42,735	42,735	100%	0	0	0 OTROS	9,125	9,125	100%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	125,547	125,547	125,547	125,444	100%	0	0	0 OTROS	61,378	61,378	100%	EL IMPORTE \$103.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	143,975	143,975	143,975	143,948	100%	0	0	0 ACTIVIDAD	23,954	23,954	100%	EL IMPORTE \$27.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	21,981	21,981	21,981	21,971	100%	0	0	0 VERIFICACIÓN	904	904	100%	EL IMPORTE \$10.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	208,200	208,200	208,200	182,280	88%	0	0	0 CAPACITACIÓN	24	24	100%	EL IMPORTE DE \$25,920.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	212,457	212,457	212,457	185,839	87%	0	0	0 CONSULTA	88,107	88,107	100%	EL IMPORTE DE \$26,618.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,272	6,272	6,272	6,272	100%	0	0	0 DICTAMEN	773	773	100%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUÁREZ, MACUSPANA	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	24,709,802	24,709,802	24,709,802	21,541,790	87%	0	0	0 EGRESO HOSPITALARIO	22,924	18,339	80%	EL IMPORTE DE \$3,168,011.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	29,026,695	29,026,695	29,026,695	27,416,688	94%	0	0	CONSULTA	473,760	473,760	100%	EL IMPORTE DE \$1,609,997.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	28,168,196	28,168,196	28,168,196	27,063,624	96%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	20,363	20,363	100%	EL IMPORTE DE \$1,104,672.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	URBANO	150,000	150,000	150,000	149,980	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$20.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	URBANO	100,000	100,000	100,000	94,578	95%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$5,422.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	41,921	41,921	41,921	41,608	99%	0	0	OTROS	166,551	166,551	100%	EL IMPORTE DE \$315.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	985,186	985,186	985,186	955,654	97%	0	0	OTROS	67,125	67,125	100%	EL IMPORTE DE \$29,532.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34,744	34,744	34,744	34,348	99%	0	0	VERIFICACIÓN	1,565	1,565	100%	EL IMPORTE DE \$396.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	29,280	29,280	29,280	25,440	87%	0	0	CAPACITACION	1,000	1,000	100%	EL IMPORTE DE \$3,840.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
CAPACITACION Y ORIENTACION PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	20,800	20,800	20,800	20,790	100%	0	0	ACTIVIDAD	13,800	13,800	100%	EL IMPORTE DE \$10.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	24,969	24,969	24,969	24,938	100%	0	0	DICTAMEN	660	660	100%	EL IMPORTE DE \$34.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	23,598,759	23,598,759	23,598,759	21,974,289	93%	0	0	CONSULTA	110,880	110,880	100%	EL IMPORTE DE \$1,624,470.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	100,000	100,000	100,000	99,959	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$41.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	239,317	239,317	239,317	227,294	95%	0	0	ACCION	29,975	29,975	100%	EL IMPORTE DE \$12,023.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	9,197	9,197	9,197	9,182	100%	0	0	OTROS	54,800	54,800	100%	EL IMPORTE DE \$15.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	16,800	16,800	16,800	16,800	100%	0	0	CAPACITACION	12	12	100%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	24,435	24,435	24,435	24,329	100%	0	0	DICTAMEN	448	448	100%	EL IMPORTE DE \$108.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN A LAS ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVOS(DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	32,694,760	32,694,760	32,694,760	31,368,127	96%	0	0	CONSULTA	25,685	25,685	100%	EL IMPORTE DE \$1,326,633.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	559,747	559,747	559,747	546,712	98%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	12,600	12,600	100%	EL IMPORTE DE \$13,035.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	26,873	26,873	26,873	26,870	100%	0	0	OTROS	72,276	72,276	100%	EL IMPORTE DE \$3.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	81,340	81,340	81,340	75,340	93%	0	0	OTROS	30,875	30,875	100%	EL IMPORTE DE \$6,000.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	4,000	4,000	4,000	3,994	100%	0	0	VERIFICACIÓN	1,182	1,182	100%	EL IMPORTE DE \$6.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	108,840	108,840	108,840	105,320	97%	0	0	CURSO	24	24	100%	EL IMPORTE DE \$3,520.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	61,674	61,674	61,674	61,674	100%	0	0	DICTAMEN	244	244	100%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCIONES DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	167,066	167,066	167,066	144,953	87%	0	0	CONSULTA	9,090	9,090	100%	EL IMPORTE DE \$22,113.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	20,601,882	20,601,882	20,601,882	19,662,779	96%	0	0	CONSULTA	109,978	109,978	100%	EL IMPORTE DE \$909,103.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	48,574	48,574	48,574	44,580	92%	0	0	OTROS	33,147	33,147	100%	EL IMPORTE DE \$3,994.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	934,020	934,020	934,020	928,679	99%	0	0	OTROS	31,571	31,571	100%	EL IMPORTE DE \$5,341.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	27,824	27,824	27,824	27,824	100%	0	0	EVENTO	6,247	6,247	100%	
SUPERVISION DE UNIDADES MOVILES Y FIJAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	103,388	103,388	103,388	103,092	100%	0	0	SUPERVISION	158	158	100%	EL IMPORTE DE \$296.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
CAPACITACION Y ORIENTACION PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD EN LA JURISDICCION DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	22,174	22,174	22,174	22,173	100%	0	0	ACTIVIDAD	4,608	4,608	100%	EL IMPORTE DE \$1.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	13,440	13,440	13,440	12,480	93%	0	0	CAPACITACION	4	4	100%	EL IMPORTE DE \$960.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	19,682,999	19,682,999	19,682,999	18,271,070	93%	0	0	CONSULTA	22,000	22,000	100%	EL IMPORTE DE \$1,411,930.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	23,000	23,000	23,000	22,998	100%	0	0	DICTAMEN	395	395	100%	EL IMPORTE DE \$2.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	10,108,221	10,108,221	10,108,221	8,667,628	86%	0	0	CONSULTA	65,696	65,696	100%	EL IMPORTE DE \$1,440,593.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	297,558	297,558	297,558	296,306	100%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	25,307	25,307	100%	EL IMPORTE DE \$1,253.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	474,700	474,700	474,700	441,448	93%	0	0	OTROS	30,876	30,876	100%	EL IMPORTE DE \$33,251.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	125,290	125,290	125,290	125,285	100%	0	0	OTROS	46,901	46,901	100%	EL IMPORTE DE \$5.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	61,647	61,647	61,647	61,647	100%	0	0	VERIFICACIÓN	458	458	100%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE LA SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	184,920	184,920	184,920	184,680	100%	0	0	CURSO	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$240.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	26,170,800	26,170,800	26,170,800	24,834,055	95%	0	0	CONSULTA	75,000	75,000	100%	EL IMPORTE DE \$1,336,745.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,848	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$152.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	1,289,850	1,289,850	1,289,850	1,289,627	100%	0	0	OTROS	8,352	8,352	100%	EL IMPORTE DE \$223.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	31,724	31,724	31,724	31,724	100%	0	0	OTROS	62,404	62,404	100%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	33,808	33,808	33,808	33,808	100%	0	0	VERIFICACIÓN	1,319	1,319	100%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	114,840	114,840	114,840	113,400	99%	0	0	CURSO	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$1,440.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	24,637,605	24,637,605	24,637,605	23,247,925	94%	0	0	CONSULTA	22,536	22,536	100%	EL IMPORTE DE \$1,389,680.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL U OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	31,707,914	31,707,914	31,707,914	30,122,936	95%	0	0	CONSULTA	78,985	78,985	100%	EL IMPORTE DE \$1,584,978.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	709,904	709,904	709,904	709,747	100%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1,341	1,341	100%	EL IMPORTE DE \$157.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11				
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	21,756	21,756	21,756	21,756	100%	0	0	DICTAMEN	1,339	1,339	100%	EL IMPORTE DE \$1.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPIRAL DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	100,000	100,000	100,000	48,180	48%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$51,820.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	102,031	102,031	102,031	102,018	100%	0	0	OTROS	171,655	171,655	100%	EL IMPORTE DE \$13.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y DETECCION DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	543,200	543,200	543,200	539,200	99%	0	0	DETECCION	154,000	154,000	100%	EL IMPORTE DE \$4,000.00 SE TOMO PARA LA CERACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	311,204	311,204	311,204	310,358	100%	0	0	EVENO	50,700	50,700	100%	EL IMPORTE DE \$846.00 SE TOMO PARA LA CERACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	47,460	47,460	47,460	47,459	100%	0	0	VERIFICACION	1,639	1,639	100%	EL IMPORTE DE \$1.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	164,160	164,160	164,160	164,160	100%	0	0	CAPACITACION	12	12	100%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA.	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	473,691	473,691	473,691	286,216	60%	0	0	CONSULTA	24,744	24,744	100%	EL IMPORTE DE \$187,475.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	24,048,000	24,048,000	24,048,000	22,873,836	95%	0	0	CONSULTA	133,056	133,056	100%	EL IMPORTE DE \$1,174,164.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	34,717	34,717	34,717	34,717	100%	0	0	CONSULTA	41,071	41,071	100%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	50,000	50,000	50,000	49,993	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$7.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	193,660	193,660	193,660	191,141	99%	0	0	ACCION	40,000	40,000	100%	EL IMPORTE DE \$2,519.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	59,057	59,057	59,057	59,056	100%	0	0	OTROS	135,060	135,060	100%	EL IMPORTE DE \$2.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010.
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	69,580	69,580	69,580	69,515	100%	0	0	ACTIVIDAD	23,075	23,075	100%	EL IMPORTE DE \$65.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	54,000	54,000	54,000	53,994	100%	0	0	VERIFICACION	676	676	100%	EL IMPORTE DE \$6.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,500	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	EL IMPORTE DE \$500.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	400,000	400,000	400,000	399,953	100%	0	0	MOBILIARIO	60	60	100%	EL IMPORTE DE \$47.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA LA UNEME DE CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA, VILLAHERMOSA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	100%	0	0	OTROS	25,397	25,397	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL SISTEMA DE EVALUACION E INFORMACION EN SALUD DE LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	131,560	131,560	131,560	99,489	76%	0	0	MOBILIARIO	66	33	50%	EL IMPORTE DE \$32,071.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
ADQUISICION OPORTUNA DE INSUMOS PARA LA DETECCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR TRANSFUSION EN LOS DONADORES DEL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,406,152	2,406,152	2,406,152	2,397,110	100%	0	0	DIAGNOSTICO	73,000	73,000	100%	EL IMPORTE DE \$9,042.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
APOYO PARA CUBRIR PLAZAS PRECARIAS DE PERSONAL DE SALUD (DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 256 DEL PEF 2009) VIA RAMO 33 FII PASSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	57,700,000	57,700,000	57,700,000	45,889,195	80%	0	0	OTROS	2,035	2,035	100%	EL IMPORTE DE \$11,810,805.00 SE TOMARA PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
ATENCION DE USUARIAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,429,406	2,429,406	2,429,406	2,149,405	88%	0	0	CONSULTA	142,157	142,157	100%	EL IMPORTE DE \$280,001.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,078,440	1,078,440	1,078,440	1,075,768	100%	0	0	0 EQUIPO	42	42	100%	EL IMPORTE DE \$2,672.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION PROFESIONAL Y TECNICO EN LAS DIFERENTES RAMAS DE LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,158,710	1,158,710	1,158,710	1,120,976	97%	0	0	0 ALUMNO	1,905	1,905	100%	EL IMPORTE DE \$37,733.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE LA JURISDICCION DE CENTRO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	77,760	77,760	77,760	77,280	99%	0	0	0 CURSO	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$480.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECER LAS POLITICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION DE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	59,947,250	59,947,250	59,947,250	56,169,093	94%	0	0	0 INFORME	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$3,778,157.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION EN HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	934,664	93%	0	0	0 EGRESO HOSPITALARIO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$65,336.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA Y ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	19,462,845	19,462,845	19,462,845	18,584,418	95%	0	0	0 TRABAJADOR	500	500	100%	EL IMPORTE DE \$878,429.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	59,643,051	59,643,051	59,643,051	57,404,708	96%	0	0	0 CONSULTA	3,000	3,000	100%	EL IMPORTE DE \$2,238,343.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	150,659	150,659	150,659	150,659	100%	0	0	0 CONSULTA	220,320	220,320	100%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE INFORMACION EN SALUD DE LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,810,158	1,810,158	1,810,158	1,775,117	98%	0	0	0 INFORME	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$35,041.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	93,782,062	93,782,062	93,782,062	89,588,712	96%	0	0	0 CONSULTA	330,480	330,480	100%	EL IMPORTE DE \$4,193,350.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS ESPECIALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,149,932	100%	0	0	0 ATENCION MEDICA	5,800	5,800	100%	EL IMPORTE DE \$68.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS DEL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL A TRAVES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRON"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	49,396,160	49,396,160	49,396,160	46,112,074	93%	0	0	0 CONSULTA	2,300	2,070	90%	EL IMPORTE DE \$3,284,086.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	95,898,000	95,898,000	95,898,000	94,256,303	98%	0	0	0 INFORME	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$1,641,697.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	121,427,144	121,427,144	121,427,144	120,518,676	99%	0	0	0 INFORME	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$908,268.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA UNEM DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,003,480	2,003,480	2,003,480	1,886,018	94%	0	0	0 INFORME	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$117,462.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL CENTRO DE REFERENCIAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,002,000	2,002,000	2,002,000	1,656,595	83%	0	0	0 INFORME	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$345,405.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,686,000	20,686,000	20,686,000	18,650,316	90%	0	0	0 INFORME	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$2,035,684.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	27,440,000	27,440,000	27,440,000	25,608,532	93%	0	0	0 INFORME	12	8	67%	EL IMPORTE DE \$1,831,468.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	54,600	54,600	54,600	54,509	100%	0	0	0 DICTAMEN	5,525	5,525	100%	EL IMPORTE DE \$91.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO RECTOR A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,033,323	2,033,323	2,033,323	1,393,369	69%	0	0	0 INFORME	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$639,954.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO RECTOR DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,044,505	1,044,505	1,044,505	741,574	71%	0	0	0 INFORME	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$302,931.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0 MAQUINA	1	0	0%	EL IMPORTE DE \$100,000.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	50,000	50,000	50,000	46,433	93%	0	0	0 MAQUINA	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$3,567.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO DEL CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	100,000	100,000	100,000	94,215	94%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$5,785.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,587,338	2,587,338	2,587,338	2,514,805	97%	0	0	0 OTROS	413,375	413,375	100%	EL IMPORTE DE \$72,533.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	125,367	125,367	125,367	125,367	100%	0	0	0	OTROS	418,691	418,691	100%	EL IMPORTE DE \$6.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROMOCION PARA LA SALUD EN LA JURISDICCIÓN SWANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	41,000	41,000	41,000	41,000	100%	0	0	0	EVENTO	33,552	33,552	100%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	140,400	140,400	140,400	135,700	97%	0	0	0	VERIFICACIÓN	4,310	4,310	100%	EL IMPORTE DE \$4,700.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN HOSPITALES GENERALES Y COMUNITARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	823,360	823,360	823,360	823,360	100%	0	0	0	OTROS	204	204	100%	
SUMINISTRO DE ABASTO DE MEDICAMENTOS PARA LA RED HOSPITALARIA DE ALTA ESPECIALIDAD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,290,432	20,290,432	20,290,432	19,899,218	98%	0	0	0	ACCION	180,000	180,000	100%	EL IMPORTE DE \$391,214.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
SUPERVISION DE UNIDADES MEDICAS DE PRIMER NIVEL POR LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	939,728	939,728	939,728	939,717	100%	0	0	0	SUPERVISION	140	140	100%	EL IMPORTE \$11.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE PARTERAS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	84,480	84,480	84,480	80,960	96%	0	0	0	CURSO	84,480	84,480	100%	EL IMPORTE DE \$3,520.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE PARTERAS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	15,644	15,644	15,644	15,644	100%	0	0	0	VERIFICACIÓN	156	156	100%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	30,788,559	30,788,559	30,788,559	29,516,168	96%	0	0	0	CONSULTA	10,000	10,000	100%	EL IMPORTE DE \$1,272,393.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	25,978	25,978	25,978	25,938	100%	0	0	0	DICTAMEN	25,978	25,978	100%	EL IMPORTE DE \$43.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	34,415,132	34,415,132	34,415,132	33,273,308	97%	0	0	0	CONSULTA	79,632	79,632	100%	EL IMPORTE DE \$1,141,824.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	833,110	833,110	833,110	603,644	72%	0	0	0	CONSULTA	1,728,952	1,728,952	100%	EL IMPORTE DE \$229,466.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	619,504	619,504	619,504	619,493	100%	0	0	0	ATENCIÓN MEDICA	10,000	10,000	100%	EL IMPORTE DE \$11.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	100,000	100,000	100,000	99,780	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$220.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	50,000	50,000	50,000	49,950	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$50.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	42,453	42,453	42,453	42,428	100%	0	0	0	EVENTO	42,453	42,453	100%	EL IMPORTE DE \$25.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	175,740	175,740	175,740	175,681	100%	0	0	0	OTROS	175,740	175,740	100%	EL IMPORTE DE \$89.00 SE TOMO PARA LA CERACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	66,806	66,806	66,806	66,767	100%	0	0	0	OTROS	66,806	66,806	100%	EL IMPORTE DE \$39.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	71,040	71,040	71,040	71,040	100%	0	0	0	CURSO	12	12	100%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	29,484,503	29,484,503	29,484,503	27,898,180	95%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	2,240	2,240	100%	EL IMPORTE DE \$1,586,323.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCIÓN DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	CONSULTA	69,292	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	22,182,451	22,182,451	22,182,451	20,929,445	94%	0	0	0	CONSULTA	187,110	187,110	100%	EL IMPORTE DE \$1,253,006.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,488	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$512.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	11
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,938	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$62.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	325,040	325,040	325,040	323,788	100%	0	0	OTROS	27,250	27,250	100%	EL IMPORTE DE \$1,252.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	36,992	36,992	36,992	36,937	100%	0	0	OTROS	62,650	62,650	100%	EL IMPORTE DE \$55.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	9,400	9,400	9,400	9,355	100%	0	0	EVENTO	45	45	100%	EL IMPORTE DE \$45.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION DE CUNDUACAN.	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	45,340	45,340	45,340	45,285	100%	0	0	VERIFICACION	1,728	1,728	100%	EL IMPORTE DE \$75.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIOS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	32,760	32,760	32,760	32,760	100%	0	0	CURSO	12	12	100%	
FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA EXTERNA GENERAL EN EL HOSPITAL GENERAL EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	481,607	481,607	481,607	481,509	100%	0	0	CONSULTA	70,560	70,560	100%	EL IMPORTE DE \$98.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	126,859	126,859	126,859	126,842	100%	0	0	CONSULTA	9,233	9,233	100%	EL IMPORTE DE \$17.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	7,560	7,560	7,560	3,780	50%	0	0	DICTAMEN	266	266	100%	EL IMPORTE DE \$3,780.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	22,658,169	22,658,169	22,658,169	21,482,971	95%	0	0	CONSULTA	21,501	21,501	100%	EL IMPORTE DE \$1,175,198.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	250,000	250,000	250,000	249,925	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$75.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	100,000	100,000	100,000	98,900	99%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$1,100.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	74,425	74,425	74,425	68,737	92%	0	0	OTROS	27,250	27,250	100%	EL IMPORTE DE \$5,688.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	17,408	17,408	17,408	16,716	96%	0	0	OTROS	25,998	25,998	100%	EL IMPORTE DE \$692.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	11,606	11,606	11,606	11,606	100%	0	0	EVENTO	6,260	6,260	100%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIOS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	508,200	508,200	508,200	503,400	99%	0	0	CURSO	24	24	100%	EL IMPORTE DE 4,800.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	483,579	483,579	483,579	483,032	100%	0	0	ATENCION MEDICA	20,212	19,808	98%	EL IMPORTE DE \$547.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO.	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	32,660	32,660	32,660	30,160	92%	0	0	DICTAMEN	897	897	100%	EL IMPORTE DE \$2,500.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION DE HUIMANGUILLO.	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	942,953	942,953	942,953	778,068	83%	0	0	CONSULTA	20,000	20,000	100%	EL IMPORTE DE \$164,887.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	47,955,000	47,955,000	47,955,000	45,976,384	96%	0	0	CONSULTA	292,866	292,866	100%	EL IMPORTE DE \$1,978,836.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	150,000	150,000	150,000	149,991	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$9.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO.	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,221,337	1,221,337	1,221,337	1,172,092	96%	0	0	OTROS	45,375	45,375	100%	EL IMPORTE DE \$49,245.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES POR VACUNACION EN LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO.	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	74,000	74,000	74,000	8,000	11%	0	0	OTROS	130,212	130,212	100%	EL IMPORTE DE \$66,000.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
FORMACION Y CAPACITACION DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	19,680	19,680	19,680	19,680	100%	0	0	CURSO	12	12	100%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVA (DIABETES MELLITUS E HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	295,560	295,560	295,560	295,560	100%	0	0	CONSULTA	15,572	15,572	100%	EL IMPORTE DE \$10.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	29,216	29,216	29,216	29,163	100%	0	0	DICTAMEN	847	847	100%	EL IMPORTE DE \$53.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	13,925,270	13,925,270	13,925,270	11,692,362	84%	0	0	CONSULTA	58,212	58,212	100%	EL IMPORTE DE \$2,232,918.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	37,428	37,428	37,428	37,336	100%	0	0	OTROS	63,487	63,487	100%	EL IMPORTE DE \$90.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	226,728	226,728	226,728	220,724	97%	0	0	OTROS	9,125	9,125	100%	EL IMPORTE DE \$6,004.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	50,426	50,426	50,426	50,411	100%	0	0	EVENTO	12,060	12,060	100%	EL IMPORTE DE \$15.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FAIS				626,626,009	626,034,033	626,872,668	614,296,116	98%	40,618	16,627		68,807,321	68,720,641	100%	
FIBE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33, FONDO III, CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,905,652	3,905,652	3,905,652	3,414,554	87%	0	0	INFORME	12	12	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 40 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 491,098.36
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL PEDREGAL DE LA VILLA EL TRIUNFO EN EL MPIO. DE BALANCAN, TAB.	1-BALANCAN	EL TRIUNFO	RURAL	1,185,769	1,185,769	1,185,769	1,167,224	98%	0	0	METRO LINEAL	804	804	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 11 BENEFICIARIOS: 72 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 18,545.44
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. NUEVO MEXICO DE LA CD. DE BALANCAN, TAB.	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	2,261,938	2,261,938	2,261,938	2,261,539	100%	0	0	METROS LINEALES	1,012	1,012	100%	BENEFICIARIOS: 520 EMPLEOS EVENTUALES: 16 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 399.14
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. SAN JUAN DEL MPIO. DE BALANCAN, TAB.	1-BALANCAN	SAN JUAN	RURAL	1,815,663	1,815,663	1,815,663	1,677,264	92%	0	0	METRO LINEAL	970	970	100%	BENEFICIARIOS: 54 EMPLEOS EVENTUALES: 17 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 138,399.22
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA EL MICAL DEL MPIO. DE BALANCAN, TABASCO.	1-BALANCAN	EL MICAL	RURAL	2,362,663	2,362,663	2,362,663	2,302,656	97%	0	0	METRO LINEAL	101	101	100%	BENEFICIARIOS: 101 EMPLEOS EVENTUALES: 24 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 60,007.81
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. MECOACAN (ENTRADA EL JOBO SECTOR I) EN EL MPIO. DE JALPA DE MENDEZ, TAB.	10-JALPA DE MENDEZ	MECOACAN	RURAL	296,928	296,928	296,928	290,112	98%	0	0	METROS LINEALES	160	160	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 3 BENEFICIARIOS: 160 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 6,815.92
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. MECOACAN (ENTRADA EL JOBO SECTOR II) EN EL MPIO. DE JALPA DE MENDEZ, TAB.	10-JALPA DE MENDEZ	MECOACAN	RURAL	497,051	497,051	497,051	492,864	99%	0	0	METROS LINEALES	280	280	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 280 BENEFICIARIOS: 40 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 4,186.84
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. MECOACAN (ENTRADA LOS BOTAS) EN EL MPIO. DE JALPA DE MENDEZ, TAB.	10-JALPA DE MENDEZ	MECOACAN	RURAL	396,872	396,872	396,872	388,183	98%	0	0	METROS LINEALES	150	150	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 150 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 8,888.57
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. MECOACAN (ENTRADA LOS GARRIDO) EN EL MPIO. DE JALPA DE MENDEZ, TAB.	10-JALPA DE MENDEZ	MECOACAN	RURAL	467,669	467,669	467,669	458,578	98%	0	0	METROS LINEALES	165	165	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 65 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 9,092.61
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. COROZAL DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	COROZAL	RURAL	1,324,915	1,324,915	1,324,915	1,324,900	100%	0	0	METRO LINEAL	222	222	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 56 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 15.10
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. SAN CRISTOBAL DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	SAN CRISTOBAL	RURAL	1,572,633	1,572,633	1,572,633	1,567,670	100%	0	0	METRO LINEAL	413	413	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 120 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 4,962.48
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL BEJUCAL DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	EL BEJUCAL	RURAL	914,963	914,963	914,963	914,929	100%	0	0	METRO LINEAL	166	166	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 45 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 33.47
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL CAOBA DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	EL CAOBA	RURAL	2,423,616	2,423,616	2,423,616	2,423,616	100%	0	0	METRO LINEAL	1,850	1,865	98%	BENEFICIARIOS: 68 EMPLEOS EVENT: 20 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 0.16
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. GUIRO ARRANCADO DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	GUIRO ARRANCADO	RURAL	2,120,911	2,120,911	2,120,911	2,120,486	100%	0	0	METRO LINEAL	887	887	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 122 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 424.57
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. LA ESPERANZA DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	LA ESPERANZA	RURAL	1,834,052	1,834,052	1,834,052	1,817,847	99%	0	0	METRO LINEAL	2,550	2,550	100%	BENEFICIARIOS: 110 EMPLEOS EVENT: 20 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 16,205.11
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. PUEBLO NUEVO DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	PUEBLO NUEVO	RURAL	2,459,896	2,459,896	2,459,896	2,458,602	100%	0	0	METRO LINEAL	1,440	1,440	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 192 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 1,253.28
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. RIBERA BAJA 1RA. SECCION "A" DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	RIBERA BAJA 1A. SECCION A	RURAL	2,437,684	2,437,684	2,437,684	2,436,679	100%	0	0	METRO LINEAL	1,630	1,630	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 134 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 805.32
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. VENUSTIANO CARRANZA DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	VENUSTIANO CARRANZA (EL PAJONAL)	RURAL	824,765	824,765	824,765	824,664	100%	0	0	METRO LINEAL	270	270	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 60 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 101.80

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
APORT. ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL POS. MONTE GRANDE, SEGUNDA ETAPA, EN EL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	MONTE GRANDE	RURAL	2,898,000	2,898,000	2,898,000	2,606,962	90%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACIONES A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 1,516 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 291,047.98
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CD. PERDIDA HERRERO Y SRA. LENCHA, EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	494,900	494,900	494,900	476,987	96%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	BENEFICIARIOS: 180 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 17,912.99
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN JARDIN DE NIÑOS Y PANTEON SECTOR I, EN LA RA. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	340,428	340,428	340,428	326,763	96%	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	BENEFICIARIOS: 125 EMPLEOS EVENT. 5 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 13,664.53
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN JARDIN DE NIÑOS Y PANTEON SECTOR II, EN LA RA. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	336,221	336,221	336,221	323,513	96%	0	0	METRO LINEAL	350	350	100%	BENEFICIARIOS: 90 EMPLEOS EVENT. 5 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 12,707.42
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE JUAREZ 1ER Y 2DO. CALLEJON Y CERRADA ARCOS SECTOR I, EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	412,446	412,446	412,446	401,054	97%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	BENEFICIARIOS: 165 EMPLEOS EVENT. 8 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 11,361.34
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE JUAREZ 1ER Y 2DO. CALLEJON Y CERRADA ARCOS SECTOR II, EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	459,891	459,891	459,891	444,576	97%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	BENEFICIARIOS: 220 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 15,314.84
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CARRETERA A BUERGOS, EN LA RA. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	495,677	495,677	495,677	481,935	97%	0	0	METRO LINEAL	550	550	100%	BENEFICIARIOS: 115 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 13,741.91
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CARRETERA AL PORTON Y CD. PEMEX EN LA RA. MONTE LARGO 1RA. SECCION DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCION	RURAL	473,294	473,294	473,294	458,310	97%	0	0	METRO LINEAL	350	350	100%	BENEFICIARIOS: 60 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 14,984.38
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CERRADA CARLOS A. MADRADO, DEPORTIVA Y CARCAMO SECTOR I, EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	453,068	453,068	453,068	438,465	97%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	BENEFICIARIOS: 180 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 14,583.09
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CERRADA CARLOS A. MADRADO, DEPORTIVA Y CARCAMO SECTOR II, EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	305,050	305,050	305,050	294,984	97%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	BENEFICIARIOS: 50 EMPLEOS EVENT. 5 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 10,066.09
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CERRADA JOSEFA ORTIZ Y LA GRANJA, EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	498,527	498,527	498,527	482,060	97%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	BENEFICIARIOS: 270 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 16,467.62
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA MANZANA 1 Y 2 SECTOR I EN LA RA. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	282,465	282,465	282,465	273,599	97%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	BENEFICIARIOS: 85 EMPLEOS EVENT. 5 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 8,865.74
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA MANZANA 1 Y 2 SECTOR II EN LA RA. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	282,388	282,388	282,388	273,740	97%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	BENEFICIARIOS: 85 EMPLEOS EVENT. 5 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 8,848.28
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTE LARGO 1RA. SECCION (ENTRADA LOS POBLANOS) EN EL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCION	RURAL	490,436	490,436	490,436	482,539	98%	0	0	METROS LINEALES	210	210	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 60 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 7,897.18
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTE LARGO 1RA. SECCION (ENTRADA PASO ANCHO) EN EL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCION	RURAL	497,333	497,333	497,333	491,899	99%	0	0	METROS LINEALES	300	300	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 75 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 5,433.58
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTE LARGO 1RA. SECCION SECTOR I DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCION	RURAL	499,886	499,886	499,886	484,622	97%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	BENEFICIARIOS: 75 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 15,263.91
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTE LARGO 1RA. SECCION SECTOR II DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCION	RURAL	469,615	469,615	469,615	444,042	95%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	BENEFICIARIOS: 95 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 25,773.41
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTE LARGO 1RA. SECCION (200 MTS. DE LA ENTRADA LOS POBLANOS) EN EL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCION	RURAL	334,277	334,277	334,277	325,996	98%	0	0	METROS LINEALES	230	230	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 35 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 8,280.35
APORT. EST. PARA LA MOD. Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C.(ZOPO NORTE-SALTO DE AGUA)MELCHOR O. SRA.,TRAMO A MODERNIZAR CHIVALITO 4TA. SECC. ZOPO NORTE DEL KM. 3+011 AL KM 0+000	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,296,307	6,296,307	6,296,307	6,150,586	98%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 22 BENEFICIARIOS: 1,029 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 145,718.64
APORT. EST. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: ZOPO SUR-MELCHOR O. SRA.-SANTUARIO 1RA. (EST. MACUSPANA), TRAMO A MODERNIZAR MELCHOR O. SRA.-SANTUARIO 1RA.	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,419,467	5,419,467	5,419,467	5,419,463	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	METAS: APORTACION A CONVENIO: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 18 BENEFICIARIOS: 997 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 4.14
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC 2DA.-TRAMO A MODERNIZAR CHICOZAPOTE-CANTEMOC 1RA. DEL KM. 5+880 AL KM. 8+000	13-NACAULICA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,432,067	3,432,067	3,432,067	2,715,681	79%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 14 BENEFICIARIOS: 805 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 716,375.82
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJ. FRANCISCO I. MADERO (ACCESO A LA DELEGADA) EN EL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	345,638	345,638	345,638	345,638	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	ESTA OBRA SE CARGO A COBERTURA MUNICIPAL POR NO ENCONTRAR EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES DE ESTE SISTEMA EL 16.-EJ. FRANCISCO I. MADERO OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 1.15
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ISIDORO GONZALEZ AL LADO DE LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA EN EL EJ. PUERTO CEIBA (CARRIZAL) DEL MPIO. DE PARAISO	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	428,511	428,511	428,511	428,413	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 55 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 98.05
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. QUINTAN ARAUZ (PERLA NEGRA Y BENIGNO CARRILLO) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	QUINTAN ARAUZ	URBANO	347,440	347,440	347,440	346,205	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 3 BENEFICIARIOS: 65 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 1,234.36
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. LIBERTAD 2DA. SECCION DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCION	RURAL	447,338	447,338	447,338	445,416	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 6 BENEFICIARIOS: 30 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 1,921.37
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. MOCTEZUMA 1RA. SECCION (ENTRADA AL LADO DE DON TEODORO) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCION	RURAL	430,276	430,276	430,276	428,361	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 6 BENEFICIARIOS: 40 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 1,916.68
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. MOCTEZUMA 2DA. SECCION (ENTRADA EL DELEGADO) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCION	RURAL	439,658	439,658	439,658	438,457	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 85 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 1,200.46
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. NICOLAS BRAVO 4TA. SECCION DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 4A. SECCION (TILAPA)	RURAL	307,993	307,993	307,993	305,671	99%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 3 BENEFICIARIOS: 30 OBRA TERMINADA AL 100%, SALDO REINTEGRADO POR 2,121.17

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11				
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. POTRERITOS (ENTRADA LOS CASTELLANOS) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	389,017	389,017	389,017	388,877	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 35 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 139.84
APORT. EST. PARA LA MOD. Y AMP. CON PAV. ASFALTICA DEL CAMINO E.C.(POANA- RAYA DE ZARAGOZA KM. 19+200)POMONA-GRAN PODER DEL KM 4+000 AL 9+000	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,400,765	7,400,765	7,400,765	7,036,181	95%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	METAS: APORTACION A CONVENIOS=1 EMPLEOS EVENTUALES= 20 BENEFICIARIOS= 713 ESTA OBRA SUFRIO UNA REDUCCION EL 21/04/2009 POR \$124,325.00 PARA DAR SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AL PROYECTO K2872 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 364,584.23 ECONOMIAS
APORT. EST. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO NOYPAC-FRANCISCO I. MADERO 2DA. TRAMO A MODERNIZAR NOYPAC-BARRIAL CUAUHTEMOC DEL KM. 2+000 AL KM. 6+000	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,020,000	6,020,000	6,020,000	5,972,978	99%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	METAS: APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 18 BENEFICIARIOS: 1,175 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 47,022.07
APORT. ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA DE OXOLOTAN EN EL MPIO. DE TACOTALPA, TAB.	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,928,592	12,928,592	12,928,592	10,400,162	80%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACIONES A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 32 BENEFICIARIOS: 1,852 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 2,528,429.37
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION ASFALTICA DEL CAMINO: OXOLOTAN-CUTLALHUAC-HUITUPAN, TRAMO A MODERNIZAR OXOLOTAN-CUTLALHUAC DEL KM. 2+000 AL KM. 5+500	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,790,000	6,790,000	6,790,000	6,789,998	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	METAS: APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 2,314 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 1.68
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. CARLOS PELLICER CAMARA DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CAMARA	RURAL	482,462	482,462	482,462	481,987	100%	0	0	METRO LINEAL	660	660	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 30 BENEFICIARIOS: 75 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 494.69
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1A. SECCION	RURAL	2,468,235	2,468,235	2,468,235	2,352,449	95%	0	0	METRO LINEAL	1,450	1,450	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 124 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 115,786.23
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. REFORMA AGRARIA DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	2,497,800	2,497,800	2,497,800	2,496,323	100%	0	0	METRO LINEAL	2,150	2,150	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 65 BENEFICIARIOS: 260 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 1,477.48
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)	RURAL	2,094,000	2,094,000	2,094,000	2,088,910	100%	0	0	METRO LINEAL	3,500	3,500	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 60 BENEFICIARIOS: 28 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 5,089.61
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. GUADALUPE TEPEYAC DE LA CD. DE TENOSIQUE, TABASCO.	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	2,047,054	2,047,054	2,047,054	2,046,441	100%	0	0	METRO LINEAL	2,650	2,650	100%	BENEFICIARIOS: 648 EMPLEOS EVENT.: 14 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 621.44
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL PENSAMIENTO DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	EL PENSAMIENTO	RURAL	2,498,765	2,498,765	2,498,765	2,497,902	100%	0	0	METRO LINEAL	3,420	3,420	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 45 BENEFICIARIOS: 75 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 963.30 ECONOMIAS
APORT. EST. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CORTIJO 1RA.-CORREGIDORA ORTIZ. TRAMO A MODERNIZAR CORTIJO 1RA. SECC-CORREGIDORA ORTIZ DEL KM 10+000 AL KM 14+500	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,879,343	6,879,343	6,879,343	5,652,959	82%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 26 BENEFICIARIOS: 475 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 1,226,383.51
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. SALVADOR NEME CASTILLO DEL POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA DEL MPIO. DE CARDENAS, TABASCO.	2-CARDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	465,018	465,018	465,018	464,891	100%	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	BENEFICIARIOS: 95 EMPLEOS EVENT.: 12 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 126.38
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-15 (LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS) SECTOR II, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CARDENAS	POB. C-15 ADOLFO LOPEZ MATEOS	URBANO	481,264	481,264	481,264	481,253	100%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 170 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 11.18
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. ZAPOTAL 2DA. SECCION, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CARDENAS	ZAPOTAL 2A. SECCION	RURAL	485,884	485,884	485,884	484,922	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 100 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 961.70
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-10 (GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO) SECTOR II, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CARDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	URBANO	345,999	345,999	345,999	343,686	99%	0	0	METROS LINEALES	200	200	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 12 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 2,313.10
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-10 (GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO) SECTOR I, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CARDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	URBANO	321,987	321,987	321,987	321,629	100%	0	0	METROS LINEALES	250	250	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 80 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 356.30
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-14 (GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES) SECTOR I, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CARDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	403,807	403,807	403,807	370,042	92%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 85 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 33,765.04
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-15 (LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS) SECTOR I, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CARDENAS	POB. C-15 ADOLFO LOPEZ MATEOS	URBANO	336,937	336,937	336,937	336,466	100%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 85 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 469.76
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-21 (LIC. BENITO JUAREZ GARCIA) SECTOR I, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CARDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	RURAL	448,469	448,469	448,469	448,142	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 120 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 326.66
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-21 (LIC. BENITO JUAREZ GARCIA) SECTOR II, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CARDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	RURAL	356,246	356,246	356,246	345,060	97%	0	0	METROS LINEALES	250	250	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 120 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 11,185.52
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-22 (JOSE MARIO PINO SUAREZ) EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CARDENAS	POB. C-22 LIC. JOSE MARIA PINO SUAREZ	URBANO	486,235	486,235	486,235	450,218	93%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	METAS: 5 EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 105 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 36,017.03
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. EL VELADERO (SECTOR I) EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	378,087	378,087	378,087	377,993	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA COL. 270 - EL VELADERO DEL MUNICIPIO DE CARDENAS. POR ESTA RAZON LA CARGAMOS A COBERTURA MUNICIPAL. METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 95 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 94.97
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. EL VELADERO (SECTOR II) EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	291,816	291,816	291,816	291,602	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA COL. EL VELADERO DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TAB. SE CARGO A ALCANCE MUNICIPAL PORQUE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES DE ESTE SISTEMA NO SE ENCUENTRE DICHA LOCALIDAD. METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 75 OBRA TERMINADA, SALDO REINTEGRADO POR 213.67
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MIGUEL HIDAGO ZAPOTAL 2DA. SECCION (SECTOR SALGADO) EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CARDENAS	MIGUEL HIDAGO ZAPOTAL 2A. SECCION	RURAL	288,306	288,306	288,306	287,474	100%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 50 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 831.79
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-14 (GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES) SECTOR I EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CARDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	332,103	332,103	332,103	282,662	85%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 90 OBRA TERMINADA AL 100%. SE REINTEGRO SALDO POR 49,441.55
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA TIPO PEDESTAL DE 112.5 K.V.A. EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 28 EN LA COL. GAVIOTAS DE LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	499,945	499,945	499,945	487,048	97%	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 1300 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 12,899.38
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. SAN FRANCISCO DE LA CD. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	385,240	385,240	385,240	383,537	100%	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 50 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 1,702.29

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA ENTRADA A CAMINO VIEJO DE LA RA. REYES HERNANDEZ 2DA. SECCION EN EL MPIO. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	REYES HERNANDEZ 2A. SECCION	URBANO	404,682	404,682	404,682	403,424	100%	0	0	0 METROS LINEALES	350	350	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 55 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 1,258.03
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA NORTE 2DA. SECCION DEL MPIO. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	NORTE 2A. SECCION	RURAL	483,111	483,111	483,111	483,111	100%	0	0	0 METROS LINEALES	500	500	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 80 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LOS TORRES) EN LA RA. SUR 1RA. SECCION DEL MPIO. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	SUR 1A. SECCION	RURAL	271,681	271,681	271,681	271,117	100%	0	0	0 METROS LINEALES	200	200	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 55 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 564.15
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. SANTA LUCIA DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACAN	SANTA LUCIA	RURAL	377,988	377,988	377,988	375,043	99%	0	0	0 METROS LINEALES	250	250	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 80 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 2,945.84
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA LIBERTAD, 6TA. SECCION (LOS MARTINEZ) DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACAN	LIBERTAD 6A. SECCION (LOS MARTINEZ)	RURAL	484,487	484,487	484,487	484,450	100%	0	0	0 METRO LINEAL	550	550	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 55 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 36.92
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO EN EL E.J. TULAR DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACAN	EL TULAR	RURAL	483,579	483,579	483,579	483,579	100%	0	0	0 METROS LINEALES	450	450	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 110 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO EN EL POB. GREGORIO MENDEZ, DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACAN	GREGORIO MENDEZ	RURAL	382,841	382,841	382,841	382,779	100%	0	0	0 METROS LINEALES	300	300	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 60 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 62.04
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO EN EL E.J. EL TULAR DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACAN	EL TULAR	RURAL	484,853	484,853	484,853	479,072	99%	0	0	0 METROS LINEALES	350	350	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 120 BENEFICIARIOS: 120 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 5,780.49
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO EN EL POB. GREGORIO MENDEZ, DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACAN	GREGORIO MENDEZ	RURAL	461,488	461,488	461,488	456,610	99%	0	0	0 METROS LINEALES	350	350	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 115 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 4,677.30
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO EN LA RA. LIBERTAD 6TA. SECCION (LOS MARTINEZ) EN EL MPIO. CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACAN	LIBERTAD 6A. SECCION (LOS MARTINEZ)	RURAL	317,248	317,248	317,248	316,250	100%	0	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 40 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 997.50
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. AMADO GOMEZ DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACAN	AMADO GOMEZ	RURAL	474,452	474,452	474,452	474,162	100%	0	0	0 METRO LINEAL	400	400	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 65 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 280.05
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	463,658	463,658	463,658	457,556	99%	0	0	0 METROS LINEALES	300	300	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 50 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 6,162.17
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. UNIDAD MODELO SABANA LARGA EN EL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	UNIDAD MODELO SABANA LARGA	RURAL	392,214	392,214	392,214	384,282	98%	0	0	0 METROS LINEALES	340	340	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 340 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 7,932.36
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA. SECCION DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	PEDREGAL MOCTEZUMA 2A. SECCION	RURAL	240,537	240,537	240,537	236,527	98%	0	0	0 METROS LINEALES	340	340	100%	EMPLEOS EVENTUALES: 3 BENEFICIARIOS: 50 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 4,010.58
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. PAREDON 2DA. SECCION (ALVARO OBREGON) EL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	PAREDON 2A. SECCION (ALVARO OBREGON)	RURAL	309,236	309,236	309,236	266,112	86%	0	0	0 METRO LINEAL	350	350	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 50 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 43,123.69
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL DESECHO 1RA. SECCION DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	EL DESECHO 1A. SECCION	RURAL	484,853	484,853	484,853	457,381	94%	0	0	0 METROS LINEALES	500	500	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 110 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 27,471.69
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA. SECCION DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	PEDREGAL MOCTEZUMA 2A. SECCION	RURAL	2,029,886	2,029,886	2,029,886	2,026,013	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,200	2,200	100%	METAS: METROS LINEALES DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA: 2,200 EMPLEOS EVENTUALES: 8 BENEFICIARIOS TOTALES: 100 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 3,873.49
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR E.J. PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (PLATAFORMA) DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCION (PLATAFORMA)	RURAL	484,367	484,367	484,367	483,663	100%	0	0	0 METRO LINEAL	450	450	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 75 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 704.65
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II) DEL E.J. PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (PLATAFORMA) DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCION (PLATAFORMA)	RURAL	481,995	481,995	481,995	481,973	100%	0	0	0 METRO LINEAL	650	650	100%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 125 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 21.89
APORT. ESTATAL PARA LA MODERN Y AMP. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CHIMALAPA 1RA.-CARLOS A. MADRAZO, TRAMO A MODERNIZAR CHIMALAPA 2DA. SECC. FRANCISCO J. MUJICA DEL KM. 8+100 AL KM. 11+000	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,849,235	4,849,235	4,849,235	4,842,231	100%	0	0	0 CONVENIO	1	1	100%	APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 17 BENEFICIARIOS: 998 ESTA OBRA FUE AMPLIADA CON RECURSOS POR \$ 124,235.00 DERIVADO DE LA REDUCCION DEL PROYECTO K2864 OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO POR 7,004.13
FISM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA APAZU 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	55,810,687	55,810,687	55,810,687	55,810,687	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	COMPLEMENTO AL PROGRAMA APAZU, PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL-RA. ANACLETO CANABAL 1A. SECCION Y LAZARO CARDENAS 2A. SECCION	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCION	RURAL	775,015	775,015	775,015	775,015	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 500 L.P.S (1A. ETAPA 250 L.P.S.)	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 1A. SECCION	URBANO	3,089,202	3,089,202	3,089,202	3,089,202	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	BENEFICIANDO: BOQUERON 1A. SECC. IXTACOMITAN 1A. SECC. RIO VIEJO 1A. SECC. BUENAVISTA RIO NUEVO 1A., 2A. Y 3A. SECC. LUIS GIL PEREZ
CONSTRUCCION DE INTERCONEXIONES DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EXISTENTES A LA LINEA DE CONDUCCION PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL-VILLA MACULTEPEC	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	1,556,935	1,556,935	1,556,935	1,556,935	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	BENEFICIANDO: FRACC. LAS ROSAS, PASO REAL DE LA VICTORIA, FRACC. LOMAS DE OCCULTAPOTLIAN II KM-15

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED PARA AGUA POTABLE DE CHIQUIGUAD 1ª SECCIÓN	4-CENTRO	CHIQUIGUAD 1A. SECCIÓN	RURAL	972,359	972,359	972,359	972,359	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MATILLAS	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	2,183,991	2,183,991	2,183,991	2,183,991	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE SANTA IRENE	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN (EL TAIZAL)	RURAL	914,923	914,923	914,923	914,923	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-EMILIANO ZAPATA	BUENA VISTA	RURAL	831,292	831,292	831,292	831,292	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 837,902.99, SU EJERCIDO ES POR 831,292.09. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 6,610.90. ESTE RECURSO SE TRANSIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO.
AMPLIACION															
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DESDE EL PUENTE HASTA PUNTA BRAVA	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 5A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	619,917	619,917	619,917	619,917	100%	0	0	METRO LINEAL	1,620	1,620	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (EJ. QUINTIN ARAUZ)	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	254,436	254,436	254,436	254,436	100%	0	0	METRO LINEAL	1,147	1,147	100%	NOTA: OBRA CONCLUIDA AL 100%
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE GAVIOTAS-TORNO LARGO, COLONIA GAVIOTAS SUR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	494,687	494,687	494,687	494,687	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION	1-BALANCAN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	203,625	203,625	203,625	203,625	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION	1-BALANCAN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	203,625	203,625	203,625	203,625	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION	1-BALANCAN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	203,625	203,625	203,625	203,625	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SEMIPROFUNDO	1-BALANCAN	PLAN DE GUADALUPE SECCION KM 21	RURAL	101,990	101,990	101,990	101,990	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SEMIPROFUNDO	1-BALANCAN	PLAN DE GUADALUPE SECCION KM 21	RURAL	101,990	101,990	101,990	101,990	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SEMIPROFUNDO	1-BALANCAN	PLAN DE GUADALUPE SECCION KM 21	RURAL	101,990	101,990	101,990	101,990	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE POZO PARA SUMINISTRO DE AGUA	12-MACUSPANA	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCION	RURAL	949,298	949,298	949,298	949,298	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO	1-BALANCAN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	163,863	163,863	163,863	163,863	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO	1-BALANCAN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	163,863	163,863	163,863	163,863	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO	1-BALANCAN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	163,863	163,863	163,863	163,863	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
OTROS															
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE LOS SAMANES)	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	194,918	194,918	194,918	194,918	100%	0	0	METRO LINEAL	580	580	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO DE ACCESO	14-PARAISO	ORIENTE (HORMIGUERO)	RURAL	122,105	122,105	122,105	122,105	100%	0	0	0 METRO LINEAL	320	320	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (ENTRADA LOS CASTILLO)	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 4A. SECCION (TILAPA)	RURAL	72,508	72,508	72,508	72,508	100%	0	0	0 METRO LINEAL	120	120	100%	
EQUIPAMIENTO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3A. SECCION	RURAL	293,070	293,070	293,070	293,070	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION															
EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS FRACCIONAMIENTO DANIEL ESPINOZA GALINDO (HUAPINOL)	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	2,364,632	2,364,632	2,364,632	2,364,632	100%	0	0	0 ALCANTARILLA	1	1	100%	LA META ES 1 ESTACION DE BOMBEO
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CERRADA DE DIVINO MISTERIO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	371,767	371,767	371,767	371,767	100%	0	0	0 METRO LINEAL	205	205	100%	ESTA OBRA ES COMBINADA EN LA MISMA CALLE CON LA INTRODUCCION PARALELA DE AGUA POTABLE Y EL RESPECTIVO DRENAJE
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	12-MACUSPANA	JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	1,419,532	1,419,532	1,419,532	1,419,532	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,992	1,992	100%	
APORTACION ECONOMICA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN LA COL. EL CRISTAL	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	1,592,564	1,592,564	1,592,564	1,592,564	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION AL SISTEMA DE DRENAJE	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 1A. SECCION	RURAL	165,233	165,233	165,233	165,233	100%	0	0	0 METRO LINEAL	165,234	165,234	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE DRENAJE EN TRAMOS AISLADOS EN DIVERSAS CALLES	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	326,006	326,006	326,006	326,006	100%	0	0	0 METRO LINEAL	288	288	100%	
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CARGAMO DE AGUAS RESIDUALES	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	214,746	214,746	214,746	214,746	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 219,199.22, SU EJERCIDO ES POR \$ 214,746.41, QUEDANDO UN SALDO \$ 4,452.81, SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA.
LETRINAS															
CONSTRUCCION															
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS	1-BALANCAN	EL AGUILA	RURAL	12,453	12,453	12,453	12,453	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	3	3	100%	ESTE ES UN PROYECTO DE INTERES DEL 2009
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS	1-BALANCAN	EL AGUILA	RURAL	12,453	12,453	12,453	12,453	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	3	3	100%	ESTE ES UN PROYECTO DE INTERES DEL 2009
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS	1-BALANCAN	EL AGUILA	RURAL	12,453	12,453	12,453	12,453	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	3	3	100%	ESTE ES UN PROYECTO DE INTERES DEL 2009
TANQUES SEPTICOS															
INSTALACION DE TANQUES BIODIGESTORES CLARIFICADORES	1-BALANCAN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	14,415	14,415	14,415	14,415	100%	0	0	0 TANQUE	9	9	100%	ESTE ES UN PROYECTO DE INTERES DEL 2009
INSTALACION DE TANQUES BIODIGESTORES CLARIFICADORES	1-BALANCAN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	14,415	14,415	14,415	14,415	100%	0	0	0 TANQUE	9	9	100%	ESTE ES UN PROYECTO DE INTERES DEL 2009
INSTALACION DE TANQUES BIODIGESTORES CLARIFICADORES	1-BALANCAN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	14,415	14,415	14,415	14,415	100%	0	0	0 TANQUE	9	9	100%	ESTE ES UN PROYECTO DE INTERES DEL 2009
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DRENAJE PLUVIAL (1RA. ETAPA) REMANENTE 2008 INT.	1-BALANCAN	EL TRIUNFO	RURAL	34,985	34,985	34,985	34,985	100%	0	0	0 METROS LINEALES	36	36	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DRENAJE PLUVIAL (1RA. ETAPA) REMANENTE 2008 INT.	1-BALANCAN	EL TRIUNFO	RURAL	34,985	34,985	34,985	34,985	100%	0	0	0 METROS LINEALES	36	36	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DRENAJE PLUVIAL (1RA. ETAPA) REMANENTE 2008 INT.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	34,985	34,985	34,985	34,985	100%	0	0	METROS LINEALES	36	36	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DRENAJE PLUVIAL (2DA. ETAPA) REMANENTE 2008 INT.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	11,541	11,541	11,541	11,541	100%	0	0	METROS LINEALES	78	78	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DRENAJE PLUVIAL (2DA. ETAPA) REMANENTE 2008 INT.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	11,541	11,541	11,541	11,541	100%	0	0	METROS LINEALES	78	78	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DRENAJE PLUVIAL (2DA. ETAPA) REMANENTE 2008 INT.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	11,541	11,541	11,541	11,541	100%	0	0	METROS LINEALES	78	78	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO (1RA. ETAPA)	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	12,706	12,706	12,706	12,706	100%	0	0	METROS LINEALES	84	84	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO (1RA. ETAPA)	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	12,706	12,706	12,706	12,706	100%	0	0	METROS LINEALES	84	84	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO (1RA. ETAPA)	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	12,706	12,706	12,706	12,706	100%	0	0	METROS LINEALES	84	84	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO (2D. ETAPA)	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	14,958	14,958	14,958	14,958	100%	0	0	METROS LINEALES	102	102	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO (2D. ETAPA)	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	14,958	14,958	14,958	14,958	100%	0	0	METROS LINEALES	102	102	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO (2D. ETAPA)	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	14,958	14,958	14,958	14,958	100%	0	0	METROS LINEALES	102	102	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	2,250,419	2,250,419	2,250,419	2,250,419	100%	0	0	METROS LINEALES	1,176	1,176	100%	
CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA DE 61 CM.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCION	RURAL	163,871	163,871	163,871	163,871	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA DE 75 CM. Y 60 CM.	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCION (EL CHIVERO)	RURAL	57,237	57,237	57,237	57,237	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCION	RURAL	102,752	102,752	102,752	102,752	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	102,752	102,752	100%	
URBANIZACION MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ANDADOR	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	1,209,215	1,209,215	1,209,215	1,209,215	100%	0	0	METROS	1,240	1,240	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	1,209,215	1,209,215	1,209,215	1,209,215	100%	0	0	METROS	1,240	1,240	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS (2DA. ETAPA)	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	URBANO	592,620	592,620	592,620	592,620	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,289	1,289	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS (2DA. ETAPA)	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	URBANO	592,620	592,620	592,620	592,620	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,289	1,289	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS (2DA. ETAPA)	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	URBANO	592,620	592,620	592,620	592,620	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,289	1,289	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE PAVIMENTO HCO.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	2,359,842	2,359,842	2,359,842	2,359,842	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,525	5,525	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE CALLES DE PAVIMENTO HCO.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	2,359,842	2,359,842	2,359,842	2,359,842	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,525	5,525	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE PAVIMENTO HCO.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	2,359,842	2,359,842	2,359,842	2,359,842	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,525	5,525	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	1-BALANCÁN	NICOLAS BRAVO (SAN NICOLAS)	RURAL	373,121	373,121	373,121	373,121	100%	0	0	0 METROS	1,383	1,383	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	1-BALANCÁN	NICOLAS BRAVO (SAN NICOLAS)	RURAL	373,121	373,121	373,121	373,121	100%	0	0	0 METROS	1,383	1,383	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	209,300	209,300	209,300	209,300	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	314	314	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES: ML
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	CONSTITUCIÓN	RURAL	612,752	612,752	612,752	612,752	100%	0	0	0 METROS	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	CONSTITUCIÓN	RURAL	612,752	612,752	612,752	612,752	100%	0	0	0 METROS	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	EL ARENAL	RURAL	602,421	602,421	602,421	602,421	100%	0	0	0 METROS	1,109	1,109	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	EL ARENAL	RURAL	602,421	602,421	602,421	602,421	100%	0	0	0 METROS	1,109	1,109	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	380,731	380,731	380,731	380,731	100%	0	0	0 METROS	426	426	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	380,731	380,731	380,731	380,731	100%	0	0	0 METROS	426	426	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	MULTÉ	RURAL	900,016	900,016	900,016	900,016	100%	0	0	0 METROS	1,397	1,397	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	MULTÉ	RURAL	900,016	900,016	900,016	900,016	100%	0	0	0 METROS	1,397	1,397	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	MULTÉ	RURAL	900,016	900,016	900,016	900,016	100%	0	0	0 METROS	1,397	1,397	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN POBLADO MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	1,071,043	1,071,043	1,071,043	1,071,043	100%	0	0	0 METROS	521	521	100%	LA META ES EN METROS LINEALES
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABETO DE LA COL. LOS PINOS I	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,099,452	1,099,452	1,099,452	1,099,452	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,057	2,057	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FABIAN CHABLE DE LA COL. MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,581,865	1,581,865	1,581,865	1,581,865	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,071	2,071	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA D 27 DE FEBRERO Y CINCO DE MAYO EN LA COL. OBRERA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	681,348	381,348	381,348	381,348	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	924	924	100%	
PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE PUXCATAN	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	88,348	88,348	88,348	88,348	100%	0	0	0 METROS	186	186	100%	LA META ES EN METROS LINEALES
PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LAS CALLES CIRCUVALACION Y MOCTEZUMA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	182,901	182,901	182,901	182,901	100%	0	0	0 METROS	190	190	100%	LA META ES EN METROS LINEALES
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (APASCO)	RURAL	127,900	127,900	127,900	127,900	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CARLOS A MADRAZO DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,869,084	1,869,084	1,869,084	1,869,084	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,637	3,637	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICION Y BANQUETA EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE LA CALLE 8 Y LA CARRETERA LA ISLA COLONIA MIGUEL HIDALGO SECTOR CARLOS A. MADRAZO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,296,379	3,296,379	3,296,379	3,296,379	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META ES 1 OBRA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	812,565	812,565	812,565	812,565	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META ES 1 OBRA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLEJONES LOS LEONES	4-CENTRO	IXTACOMITÁN SA. SECCION	RURAL	1,988,577	1,988,577	1,988,577	1,988,577	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7,260	7,260	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES A,B,C, NO. 2 Y NO. 4	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCION (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	2,214,498	2,214,498	2,214,498	2,214,498	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10,025	10,025	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EJIDO GUINEO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR (GUINEO)	RURAL	4,792,429	4,792,429	4,792,429	4,792,429	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,034	2,034	100%	
DESORILLE, RASTRO Y GRAVADO DE CALLEJONES CON ELEVACION DE RASANTE EN DIVERSOS CALLEJONES	4-CENTRO	TORNO LARGO 1A. SECCION	RURAL	2,761,552	2,761,552	2,761,552	2,761,552	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	20,260	20,260	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSOS CALLEJONES (CERRADAS DE BOUGAMBILIA, CAROLINA, GIRASOLES, GARDENIA, ROMAN FLORES Y LAS ROSAS)	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	3,139,473	3,139,473	3,139,473	3,139,473	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL E.C. VILLAHERMOSA-CÁRDENAS-RA. GONZALEZ 1A. SECCIÓN, RA. GONZALEZ 4A. SECCIÓN	4-CENTRO	GONZALEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	3,369,351	3,369,351	3,369,351	3,369,351	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8	8	100%	LA META ES KILOMETROS
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL E.C. VILLAHERMOSA-CÁRDENAS-REFORMA-CORREGIDORA ORTIZ 2A Y 1A SECCIÓN	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 2A SECCIÓN	RURAL	2,354,173	2,354,173	2,354,173	2,354,173	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6	6	100%	LA META ES KILOMETROS
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE RENEALDO RUIZ PINTADO ENTRE LAS CALLES ESCRITORES Y CALLE RÍO SAMARIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	533,577	533,577	533,577	533,577	100%	0	0	METROS CUADRADOS	469	469	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN LAS CALLES PLUTARCO ELIAS CALLES, JOSÉ MA. PINO SUAREZ, ALVARO OBREGON, SUBTENIENTE GARCÍA, EMILIANO ZAPATA, CARLOS GREEN	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	1,974,484	1,974,484	1,974,484	1,974,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,676	2,676	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA ENTRE CAMINO REAL A SAN JOSE A BORDO RÍO USUMACINTA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	597,887	597,887	597,887	597,887	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE GEOGRAFOS ENTRE CALLES AQUILES CALDERÓN MARCHENA Y MARRUECOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,219,751	2,219,751	2,219,751	2,219,751	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
REVESTIMIENTO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE EL RECREO	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	1,516,087	1,516,087	1,516,087	1,516,087	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,498	3,498	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE FELIX MORENO TEJERO Y ANDADOR I)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	247,954	247,954	247,954	247,954	100%	0	0	METROS CUADRADOS	724	724	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 249,982.09. SU EJERCIDO ES POR \$ 247,953.77. QUEDANDO UN SALDO POR \$ 2,008.32. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (CALLE FELIX MORENO TEJERO Y ANDADOR I)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	216,075	216,075	216,075	216,075	100%	0	0	METROS	733	733	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$219,505.88. SU EJERCIDO ES POR \$ 216,075.09. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 3,430.79. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE SIN NOMBRE PARA ACCESO A LA ESC. TEC. NO.34, COBATAB NO.48 Y COL. MANUEL ANDRADE	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METROS	0	0	0%	PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE ESTAS OBRAS Y CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y EN OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES DE ESTOS Y PREVIO A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS SE TRAMITO EL PERMISO Y AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA EJECUTAR LAS OBRAS, ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE (SECRETARIA DE EDUCACION) YA QUE BENEFICIARIAN DIRECTAMENTE AL ALUMNADO DE LA ESC. SEC. TEC. N° 34 Y COBATAB N° 48 AL PROPORCIONARLES UN MEJOR ACCESO Y CONFORT, PERO SOBRE TODO UNA MAYOR SEGURIDAD AL DIRIGIRSE A SUS CENTROS ESCOLARES, SIN EMBARGO A LA FECHA NO SE HAN OBTENIDO ESTOS PERMISOS, NI EXISTE NINGUNA NOTIFICACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS Y DEBIDO A QUE ESTAS OBRAS SE LICITARAN ES POR ESO QUE CONFORME A LA PLANEACION PARA LA EJECUCION Y CERCANIA DE LOS TIEMPOS QUE EXIGE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS PARA LA CONTRATACION DE ESTAS, NOS SERIA PRACTICAMENTE IMPOSIBLE LICITARLAS. (PROYECTO CANCELADO)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, INTERESES (AV. CARLOS A. MADRAZO ENTRE CARRETERA E. ZAPATA-TENOSIQUE Y PUENTE EVERARDO ALAMINA FONZ)	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMO)	RURAL	0	0	0	0	0%	16,617	16,617	METROS	56	56	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (AV. CARLOS A. MADRAZO ENTRE CARRETERA E. ZAPATA - TENOSIQUE Y PUENTE EVERARDO ALAMINA FONZ)	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMO)	RURAL	975,183	975,183	975,183	975,183	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,116	2,116	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. CALLE DEL ARROYO POCOTE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCOTE)	RURAL	458,133	458,133	458,133	458,133	100%	0	0	METROS CUADRADOS	573	573	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 460,761.74. SU EJERCIDO ES POR \$ 458,132.61. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,629.13. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO ENTRE PINO SUAREZ Y CARLOS A. MADRAZO)	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMO)	RURAL	156,968	156,968	156,968	156,968	100%	0	0	METROS CUADRADOS	261	261	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 158,407.65. SU EJERCIDO ES POR \$ 156,967.54. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,440.11. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO.
MANTENIMIENTO															
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLES	3-CENTLA	GOBERNADOR CRUZ	RURAL	2,341,509	2,341,509	2,341,509	2,341,509	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	2,341,509	2,341,509	100%	
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLES	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	2,477,320	2,477,320	2,477,320	2,477,320	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	2,477,320	2,477,320	100%	
REHABILITACIÓN															
ACONDICIONAMIENTO DE CALLE CIPRES DE LA COL. LOS PINOS II	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	219,598	219,598	219,598	219,598	100%	0	0	METROS CUADRADOS	535	535	100%	
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLES	3-CENTLA	ARROYO POLO 2A. SECCIÓN	RURAL	2,384,649	2,384,649	2,384,649	2,384,649	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	2,384,649	2,384,649	100%	
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLES	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	1,573,194	1,573,194	1,573,194	1,573,194	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	1,573,194	1,573,194	100%	
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE HONORATO JIMENEZ SARLAT	3-CENTLA	CUAUHTEMOC	URBANO	552,812	552,812	552,812	552,812	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	552,812	552,812	100%	
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	872,662	872,662	872,662	872,662	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	872,662	872,662	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	2,263,001	2,263,001	2,263,001	2,263,001	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	2,263,001	2,263,001	100%	
RELLENO DE CALLES	3-CENTLA	CARLOS ROVIROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	299,670	299,670	299,670	299,670	100%	0	0	METROS CUADRADOS	299,670	299,670	100%	
RELLENO DE CALLES DEL AMOR	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	149,865	149,865	149,865	149,865	100%	0	0	METROS	149,865	149,865	100%	
RELLENO Y GRAVADO DE CALLES	3-CENTLA	KILOMETRO 18	RURAL	396,486	396,486	396,486	396,486	100%	0	0	METROS CUADRADOS	396,486	396,486	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
RELLENOS DE CALLES	3-CENTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	685,250	685,250	685,250	685,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS	685,250	685,250	100%	
RELLENOS DE CALLES DE LA COL. ULISES GARCIA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	210,506	210,506	210,506	210,506	100%	0	0	METROS CUADRADOS	210,506	210,506	100%	
REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE Y OBRAS COMPLEMENTARIA	3-CENTLA	REVOLUCION	RURAL	1,723,957	1,723,957	1,723,957	1,723,957	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,723,957	1,723,957	100%	
REPAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES CONTIGUAS AL PARQUE CENTRAL	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	1,030,572	1,030,572	1,030,572	1,030,572	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,030,572	1,030,572	100%	
REPAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA COL CETMAR	3-CENTLA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	1,721,778	1,721,778	1,721,778	1,721,778	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,721,778	1,721,778	100%	
APORTACION ADICIONAL AL CONVENIO CAPUFE PARA LA RECONSTRUCCION Y RECICLAJO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN E.C.(PASO CUNDUACÁN-REFORMA) Y E.C.(HSA-CARDENAS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,417,376	8,417,376	8,417,376	8,417,376	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META ES 1 ACCION Y LA UBICACION DE LA OBRA ES E.C.(PASO CUNDUACÁN-REFORMA) CORREGIDORA 1A. A 2A. SECCIÓN Y E.C.(VILLAHERMOSA-CARDENAS) GONZALEZ 1A. SECCION-4A. SECCION-PLATANO Y CACAQ 2A. SECCION
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	891,192	891,192	891,192	891,192	100%	0	0	METROS CUADRADOS	565	565	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. (FRACCIONAMIENTO HUACAPA)	6-CUNDUACÁN	HUACAPA Y AMESTOY	RURAL	2,432,156	2,432,156	2,432,156	2,432,156	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURAL	920,424	920,424	920,424	920,424	100%	0	0	METROS CUADRADOS	735	735	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	LA LUCHA	RURAL	2,016,805	2,016,805	2,016,805	2,016,805	100%	0	0	METROS CUADRADOS	735	735	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURAL	1,238,327	1,238,327	1,238,327	1,238,327	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	MARÍN	RURAL	843,613	843,613	843,613	843,613	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,150	1,150	100%	NAN
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA. (CIRCUITO DEL PARQUE)	6-CUNDUACÁN	REFORMA	RURAL	1,429,091	1,429,091	1,429,091	1,429,091	100%	0	0	METROS CUADRADOS	663	663	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE PARA ACCESO A LA ESC. TEC. NO. 34. COBATAB NO. 48 Y COL. MANUEL ANDRADE	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METROS LINEALES	0	0	0%	PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE ESTAS OBRAS Y CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y EN OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES DE ESTOS Y PREVIO A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS SE TRAMITO EL PERMISO Y AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA EJECUTARLAS OBRAS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE (SECRETARIA DE EDUCACION) YA QUE BENEFICIARIAN DIRECTAMENTE AL ALUMNADO DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 34 Y COBATAB NO. 48 AL PROPORCIONARLES UN MEJOR ACCESO Y CONFORT. PERO SOBRE TODO UNA MAYOR SEGURIDAD AL DIRIGIRSE A SUS CENTROS ESCOLARES; SIN EMBARGO A LA FECHA NO SE HAN OBTENIDO ESTOS PERMISOS. NI EXISTE NINGUNA NOTIFICACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS Y DEBIDO A QUE ESTAS OBRAS SE LICITARIAN ES POR ESO QUE CONFORME A LA PLANEACION PARA LA EJECUCION Y CERCANIA DE LOS TIEMPOS QUE EXIGE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS PARA LA CONTRATACION DE ESTAS. NOS SERIA PRACTICAMENTE IMPOSIBLE LICITARLAS. (PROYECTO CANCELADO)
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
AMPLIACION DE TERRAPLEN PARA ANDADOR	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	162,210	162,210	162,210	162,210	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
AMPLIACION DE TERRAPLEN PARA ANDADOR	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	162,210	162,210	162,210	162,210	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
AMPLIACION DE TERRAPLEN PARA ANDADOR	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	162,210	162,210	162,210	162,210	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BORDO DE PROTECCION STA. ETAPA EN EL DESARROLLO URBANO MACUSPANA SIGLO XXI	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,009,133	1,009,133	1,009,133	1,009,133	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CARRETERA A VERNET MARGEN IZQUIERDO	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	URBANO	620,406	620,406	620,406	620,406	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,060	1,060	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GIL Y SAENZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	URBANO	1,350,929	1,350,929	1,350,929	1,350,929	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,304	2,304	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO	12-MACUSPANA	AQUILES SERDAN (SAN FERNANDO)	URBANO	271,807	271,807	271,807	271,807	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y BORDO DE PROTECCION CON ARCILLA	12-MACUSPANA	GUACAMAYA	RURAL	611,233	611,233	611,233	611,233	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE DE ACCESO DEL EJIDO ORIENTE SAN CAYETANO, CALLE ARTURO FLORES MAGAÑA Y CALLE SAMUEL MAGAÑA CORTES	14-PARAISO	ORIENTE (SAN CAYETANO)	RURAL	351,195	351,195	351,195	351,195	100%	0	0	OTROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE JUAREZ	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	91,218	91,218	91,218	91,218	100%	0	0	OTROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE MAGISTERIAL Y ACCESO ENTRE CALLE MIGUEL R. DOMINGUEZ Y E.C. LIENZO CHARRRO DE LA COL. LA CEIBA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	219,349	219,349	219,349	219,349	100%	0	0	OTROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE NIÑOS HEROES ACCESO SIN (LOS PRATS) 3 PALMAS, MELESIO TORRES, FRANCISCO VILLA	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	970,579	970,579	970,579	970,579	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA (ENTRADA LAS PALMAS)	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	757,372	757,372	757,372	757,372	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: PROYECTO EJERCIDO AL 100%

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REVESTIMIENTO CON GRAVA DE 1/2 A FINOS DEL CAMINO DE ACCESO A ORILLAS DEL RIO SECO	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHEVERO)	RURAL	1,292,437	1,292,437	1,292,437	1,292,437	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS (ENTRADA DE LOS CHABLE)	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	127,829	127,829	127,829	127,829	100%	0	0	METRO LINEAL	262	262	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	449,029	449,029	449,029	449,029	100%	0	0	METRO CUADRADO	708	708	100%	CABE SEÑALAR QUE LA COLONIA DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO ES COLONIA SANTA MARIA PERIFERICO
CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CRETO HIDRAULICO	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	2,138,393	2,138,393	2,138,393	2,138,393	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,789	3,789	100%	cabe mencionar que le fraccionamiento en que se llevara acabo dicho proyecto es cañales 2da etapa
CONSTRUCCION DE AULA DE CAPACITACION AUDIOVISUAL Y USOS MULTIPLES (2DA ETAPA)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	249,388	249,388	249,388	249,388	100%	0	0	AULA	1	1	100%	DICHO PROYECTO DE LLEVARA CABO EN LA CIUDAD DE CARDENAS
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	2-CARDENAS	SANTUARIO 2A. SECCION	RURAL	846,714	846,714	846,714	846,714	100%	0	0	METRO CUADRADO	837	837	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO ARMADO TIPO CAJON	2-CARDENAS	CALZADA 1A. SECCION NORTE A	RURAL	562,928	562,928	562,928	562,928	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
GASTO DE ADMINISTRACION PARA LA OPERACION DEL FISM. EJERCICIO FISCAL 2009 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	65,285	65,285	65,285	65,285	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CARDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	2,365,521	2,365,521	2,365,521	2,365,521	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,389	4,389	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	858,578	858,578	858,578	858,578	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,740	1,740	100%	CABE MENCIONAR QUE LACOLONIA DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA COLONIA SANTA ROSALIA
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	785,062	785,062	785,062	785,062	100%	0	0	METROS CUADRADOS	969	969	100%	CABE SEÑALAR QUE LA COLONIA DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CARDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	1,841,316	1,841,316	1,841,316	1,841,316	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,815	3,815	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CNO MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	2,038,357	2,038,357	2,038,357	2,038,357	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	CABE MENCIONAR QUE LA COLONIA DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES COL. JACINTO LOPEZ
PAVIMENTO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CARDENAS	SANTA ISIDRA	RURAL	717,096	717,096	717,096	717,096	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR	2-CARDENAS	ZAPOTAL 2A. SECCION	RURAL	804,515	804,515	804,515	804,515	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE ES REHABILITACION LA UNIDAD DE MEDIDA DEL PUENTE TUBULAR DE LA /A MIGUEL HIDALGO ZAPOTAL 2DA SECCION
SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM. EJERCICIO FISCAL 2009 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	138,885	138,885	138,885	138,885	100%	0	0	PLAZA	18	18	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CARDENAS	BUENAVISTA 1A. SECCION	RURAL	38,398	38,398	38,398	38,398	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CARDENAS	CHICOZAPOTE 2A. SECCION (EL RETIRO)	RURAL	51,198	51,198	51,198	51,198	100%	0	0	OTROS	40	40	100%	UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CARDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	12,799	12,799	12,799	12,799	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CARDENAS	EL ALACRAN (MANATINERO)	RURAL	30,719	30,719	30,719	30,719	100%	0	0	OTROS	24	24	100%	CABE SEÑALAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CARDENAS	EL BARI 1A. SECCION	RURAL	25,599	25,599	25,599	25,599	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CARDENAS	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2A. SECCION)	RURAL	25,599	25,599	25,599	25,599	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CARDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCION	RURAL	17,919	17,919	17,919	17,919	100%	0	0	OTROS	14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CARDENAS	LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA (SAN RAMON)	RURAL	17,919	17,919	17,919	17,919	100%	0	0	OTROS	14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CARDENAS	OJOSHAL	RURAL	12,799	12,799	12,799	12,799	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CARDENAS	PAYLEBOT	RURAL	63,997	63,997	63,997	63,997	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CARDENAS	SAN RAFAEL	RURAL	25,599	25,599	25,599	25,599	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CARDENAS	SANTUARIO 1A. SECCION	RURAL	25,599	25,599	25,599	25,599	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	CABE SEÑALAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CARDENAS	SINALOA 2A. SECCION (ARJONA)	RURAL	25,599	25,599	25,599	25,599	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	38,398	38,398	38,398	38,398	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A. SECCIÓN	RURAL	17,919	17,919	17,919	17,919	100%	0	0	0	OTROS	14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	38,398	38,398	38,398	38,398	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A. SECCIÓN (EL TRIUNFO)	RURAL	38,398	38,398	38,398	38,398	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 4A. SECCIÓN (TORNO ALEGRE)	RURAL	25,599	25,599	25,599	25,599	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A. SECCIÓN (EL LECHUGAL)	RURAL	12,799	12,799	12,799	12,799	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1A. SECCIÓN B	RURAL	17,919	17,919	17,919	17,919	100%	0	0	0	OTROS	14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	63,997	63,997	63,997	63,997	100%	0	0	0	OTROS	50	50	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE Y LA COLONIA DONDE SE LLEVARA CABO EL PROYECTO ES LA COLONIA JACINTO LOPEZ.
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	25,599	25,599	25,599	25,599	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE Y LA COMUNIDAD ES EJIDO LA PENINSULA
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	38,398	38,398	38,398	38,398	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE. Y LA COMUNIDAD EN QUE SE LLEVARA ACABO DICHO PROYECTO ES COLONIA EMILIANO ZAPATA
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	12,799	12,799	12,799	12,799	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE Y LA COLONIA DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO ES COLONIA EL VAQUEIRO
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	17,919	17,919	17,919	17,919	100%	0	0	0	OTROS	14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE. LA COLONIA DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO ES ROGER FALCONI
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	48,638	48,638	48,638	48,638	100%	0	0	0	OTROS	38	38	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA COLONIA LAZARO CARDENAS ENTRA A AGUA SOL
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	12,799	12,799	12,799	12,799	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE Y EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO CARDENAS
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	38,398	38,398	38,398	38,398	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE Y LA COMUNIDAD ES COLONIA SANTA MARIA PERIFERICO
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ	RURAL	12,799	12,799	12,799	12,799	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA	RURAL	12,799	12,799	12,799	12,799	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CUAUHTÉMOC (W-65)	RURAL	25,599	25,599	25,599	25,599	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	DE LOS SANTOS	RURAL	12,799	12,799	12,799	12,799	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	EL BAJIO 2A. SECCIÓN	RURAL	38,398	38,398	38,398	38,398	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	51,198	51,198	51,198	51,198	100%	0	0	0	OTROS	40	40	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	EL MINGO	RURAL	38,398	38,398	38,398	38,398	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	EL MINGO	RURAL	17,919	17,919	17,919	17,919	100%	0	0	0	OTROS	14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE. NOTA: EN EL FOLIO NO. 120847 APARECE COMO LOCALIDAD EL EJIDO DEL MINGO PERO EN REALIDAD ES POBLADO C-11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. LOS MISMO DATOS Y REGISTROS CON LOS QUE CUENTA DICHO FOLIO SON LOS MISMO SOLO CAMBIA EL NOMBRE DE COMUNIDAD.
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	102,396	102,396	102,396	102,396	100%	0	0	0	OTROS	80	80	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 1A. SECCIÓN RINCÓN BRUIJO	RURAL	12,799	12,799	12,799	12,799	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	38,398	38,398	38,398	38,398	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	38,398	38,398	38,398	38,398	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	38,398	38,398	38,398	38,398	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	HABANERO 2A. SECCIÓN (EL CASTAÑO)	RURAL	12,799	12,799	12,799	12,799	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	HABANERO 2A. SECCIÓN (EL CASTAÑO)	RURAL	12,799	12,799	12,799	12,799	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE CABE SENALAR QUE EL PROECTO ES ISS48 EL FOLIO NUMERO 126244 QUE DA SIN EFECTO
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ	URBANO	25,599	25,599	25,599	25,599	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	JUAN ESCUTIA	RURAL	25,599	25,599	25,599	25,599	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	LA ESPERANZA	RURAL	12,799	12,799	12,799	12,799	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 2A. SECCIÓN (AMPL. LAS ALDEAS)	RURAL	25,599	25,599	25,599	25,599	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	MELCHOR OCAMPO	URBANO	12,799	12,799	12,799	12,799	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	12,799	12,799	12,799	12,799	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN A (EL EDEN)	RURAL	51,198	51,198	51,198	51,198	100%	0	0	OTROS	40	40	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN B (LA NATIVIDAD)	RURAL	25,599	25,599	25,599	25,599	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	NARANJEÑO 1A. SECCIÓN (COLONIA LA FE)	RURAL	17,919	17,919	17,919	17,919	100%	0	0	OTROS	14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	NARANJEÑO 2A. SECCIÓN A	RURAL	25,599	25,599	25,599	25,599	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	NARANJEÑO 2A. SECCIÓN B	RURAL	17,919	17,919	17,919	17,919	100%	0	0	OTROS	14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	NARANJEÑO 3A. SECCIÓN	RURAL	25,599	25,599	25,599	25,599	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	NUEVA ZELANDIA (EL INGENIO)	RURAL	25,599	25,599	25,599	25,599	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	12,799	12,799	12,799	12,799	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	12,799	12,799	12,799	12,799	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO MADERO	RURAL	127,995	127,995	127,995	127,995	100%	0	0	OTROS	100	100	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	63,997	63,997	63,997	63,997	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	63,997	63,997	63,997	63,997	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	25,599	25,599	25,599	25,599	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	153,594	153,594	153,594	153,594	100%	0	0	OTROS	120	120	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	153,594	153,594	153,594	153,594	100%	0	0	OTROS	120	120	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	63,997	63,997	63,997	63,997	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	URBANO	76,797	76,797	76,797	76,797	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	63,997	63,997	63,997	63,997	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-28 CDR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	URBANO	153,594	153,594	153,594	153,594	100%	0	0	OTROS	120	120	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	102,396	102,396	102,396	102,396	100%	0	0	OTROS	80	80	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	38,398	38,398	38,398	38,398	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	38,398	38,398	38,398	38,398	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	51,198	51,198	51,198	51,198	100%	0	0	0	OTROS	40	40	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	38,398	38,398	38,398	38,398	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO.ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	25,599	25,599	25,599	25,599	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	17,919	17,919	17,919	17,919	100%	0	0	0	OTROS	14	14	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (SANTA TERESA A)	RURAL	63,997	63,997	63,997	63,997	100%	0	0	0	OTROS	50	50	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	17,919	17,919	17,919	17,919	100%	0	0	0	OTROS	14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	EL BRONCE	RURAL	17,919	17,919	17,919	17,919	100%	0	0	0	OTROS	14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	EL JOBO (PUNTA BRAVA)	RURAL	38,398	38,398	38,398	38,398	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	17,919	17,919	17,919	17,919	100%	0	0	0	OTROS	14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	153,594	153,594	153,594	153,594	100%	0	0	0	OTROS	120	120	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	30,719	30,719	30,719	30,719	100%	0	0	0	OTROS	24	24	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HERODES)	RURAL	51,198	51,198	51,198	51,198	100%	0	0	0	OTROS	40	40	100%	UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	25,599	25,599	25,599	25,599	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA	RURAL	51,198	51,198	51,198	51,198	100%	0	0	0	OTROS	40	40	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	63,997	63,997	63,997	63,997	100%	0	0	0	OTROS	50	50	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	63,997	63,997	63,997	63,997	100%	0	0	0	OTROS	50	50	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	25,599	25,599	25,599	25,599	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	RIO SECO 2A. SECCIÓN A	RURAL	25,599	25,599	25,599	25,599	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	RUBÉN JARAMILLO LAZO	RURAL	63,997	63,997	63,997	63,997	100%	0	0	0	OTROS	50	50	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	63,997	63,997	63,997	63,997	100%	0	0	0	OTROS	60	60	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	SANTANA 5A. SECCIÓN (EL ESPIÑO)	RURAL	51,198	51,198	51,198	51,198	100%	0	0	0	OTROS	40	40	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	12,799	12,799	12,799	12,799	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	38,398	38,398	38,398	38,398	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	38,938	38,938	38,938	38,938	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	EL CHOCHO (BOCA DEL RIO)	RURAL	17,919	17,919	17,919	17,919	100%	0	0	0	OTROS	14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HERODES)	RURAL	89,596	89,596	89,596	89,596	100%	0	0	0	OTROS	70	70	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCIÓN	RURAL	38,398	38,398	38,398	38,398	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN	RURAL	38,398	38,398	38,398	38,398	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO D ELAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05MTS	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	153,594	153,594	153,594	153,594	100%	0	0	0	OTROS	120	120	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETES
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS 2A. SECCIÓN	RURAL	12,799	12,799	12,799	12,799	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCIÓN NORTE A	RURAL	7,680	7,680	7,680	7,680	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DELAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05MTS	2-CÁRDENAS	EL CAPRICH0	RURAL	17,919	17,919	17,919	17,919	100%	0	0	0	OTROS	14	14	100%	UNIDA DE MEDIDA ES PAQUETE
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	EL CARMEN 1A. SECCION	RURAL	487,569	487,569	487,569	487,569	100%	0	0	0	ACCION	487,569	487,569	100%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	4-CENTRO	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	2,342,131	2,342,131	2,342,131	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009 (CONVENIO MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA- SEDESOL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,517,706	1,517,706	1,517,706	1,517,706	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
ALUMBRADO PUBLICO																
CONSTRUCCION																
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 2A. SECCION	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%	0	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 2A. SECCION	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%	0	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 2A. SECCION	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%	0	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	CARLOS A. MADRAZO BECERRA	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%	0	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	CARLOS A. MADRAZO BECERRA	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%	0	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	CARLOS A. MADRAZO BECERRA	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%	0	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%	0	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%	0	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%	0	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EMILIANO ZAPATA SALAZAR	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%	0	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EMILIANO ZAPATA SALAZAR	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%	0	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EMILIANO ZAPATA SALAZAR	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%	0	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	LAGUNA COLORADA	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%	0	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	LAGUNA COLORADA	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%	0	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	LAGUNA COLORADA	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%	0	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL AGUILA	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL AGUILA	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL AGUILA	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL CAPULIN	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL CAPULIN	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL CAPULIN	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL PIPILA	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL PIPILA	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	ING. MARIO CALCÁNEO SÁNCHEZ	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	ING. MARIO CALCÁNEO SÁNCHEZ	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	ING. MARIO CALCÁNEO SÁNCHEZ	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	LA HULERÍA	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	LA HULERÍA	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	LA HULERÍA	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	MULTÉ	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	MULTÉ	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	MULTÉ	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	SAN JOAQUÍN 1A. SECCIÓN	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	SAN JOAQUÍN 1A. SECCIÓN	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	SAN JOAQUÍN 1A. SECCIÓN	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	72,471	72,471	72,471	72,471	100%	0	0	LUMINARIA	20	20	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	72,471	72,471	72,471	72,471	100%	0	0	LUMINARIA	20	20	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	72,471	72,471	72,471	72,471	100%	0	0	LUMINARIA	20	20	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 25 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	NETZAHUALCOYOTL (SANTA ANA)	RURAL	90,523	90,523	90,523	90,523	100%	0	0	LUMINARIA	25	25	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 25 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	NETZAHUALCOYOTL (SANTA ANA)	RURAL	90,523	90,523	90,523	90,523	100%	0	0	LUMINARIA	25	25	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 25 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	NETZAHUALCOYOTL (SANTA ANA)	RURAL	90,523	90,523	90,523	90,523	100%	0	0	LUMINARIA	25	25	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	18,059	18,059	18,059	18,059	100%	0	0	LUMINARIA	5	5	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	18,059	18,059	18,059	18,059	100%	0	0	LUMINARIA	5	5	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	18,059	18,059	18,059	18,059	100%	0	0	LUMINARIA	5	5	100%	
AMPLIACION															
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1-BALANCÁN	GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1-BALANCÁN	GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1-BALANCÁN	GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA CURVA)	2-CÁRDENAS	MELCHOR OCAMPO	URBANO	341,066	341,066	341,066	341,066	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	AMADO GÓMEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	23,365	23,365	23,365	23,365	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	ANTA	RURAL	15,633	15,633	15,633	15,633	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	ANTA Y CÚLIC (SANTA RITA)	RURAL	24,403	24,403	24,403	24,403	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	BENITO JUÁREZ	RURAL	11,703	11,703	11,703	11,703	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA	URBANO	77,937	77,937	77,937	77,937	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	9,749	9,749	9,749	9,749	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	14,595	14,595	14,595	14,595	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (EL MOTÉ)	RURAL	24,403	24,403	24,403	24,403	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (SAN PEDRO)	RURAL	9,749	9,749	9,749	9,749	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO	RURAL	24,403	24,403	24,403	24,403	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	FELIPE GALVÁN	RURAL	19,499	19,499	19,499	19,499	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	63,342	63,342	63,342	63,342	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 1A. SECCIÓN (LA ESPERANZA)	RURAL	12,683	12,683	12,683	12,683	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN (LA MONA)	RURAL	48,747	48,747	48,747	48,747	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 3A. SECCIÓN	RURAL	25,382	25,382	25,382	25,382	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 4A. SECCIÓN	RURAL	48,747	48,747	48,747	48,747	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	38,998	38,998	38,998	38,998	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	24,403	24,403	24,403	24,403	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN (SAN ISIDRO)	RURAL	9,749	9,749	9,749	9,749	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN (SAN NICOLÁS)	RURAL	9,749	9,749	9,749	9,749	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	38,998	38,998	38,998	38,998	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	48,689	48,689	48,689	48,689	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	NICOLÁS BRAVO	RURAL	9,749	9,749	9,749	9,749	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	68,246	68,246	68,246	68,246	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	29,248	29,248	29,248	29,248	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2DA. (CAMPO BELLOTA)	RURAL	24,403	24,403	24,403	24,403	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACAN	PECHUCALCO 2A. SECCION (LAS CRUCES)	RURAL	38,018	38,018	38,018	38,018	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACAN	PLATANO 1A. SECCION	RURAL	17,545	17,545	17,545	17,545	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACAN	YOLOXOCHITL (ESCOBILLAL)	RURAL	24,403	24,403	24,403	24,403	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACAN	YOLOXOCHITL 1A. SECCION	RURAL	21,411	21,411	21,411	21,411	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACAN	YOLOXOCHITL 2A. SECCION (SAN SEVERO)	RURAL	19,499	19,499	19,499	19,499	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. (LA BENGALA)	6-CUNDUACAN	YOLOXOCHITL 2A. SECCION	RURAL	48,747	48,747	48,747	48,747	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. (SECCION EL CARMEN)	6-CUNDUACAN	RIO SECO 1A. SECCION	RURAL	14,595	14,595	14,595	14,595	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (SECTOR PEREZ)	6-CUNDUACAN	HUAPACAL 1A. SECCION	RURAL	24,403	24,403	24,403	24,403	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. (SECTOR SANTA ELENA)	6-CUNDUACAN	YOLOXOCHITL 3A. SECCION	RURAL	9,749	9,749	9,749	9,749	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	6-CUNDUACAN	PLATANO 2A. SECCION	RURAL	1,816,540	1,816,540	1,816,540	1,813,518	100%	0	0	POSTE	27	27	100%	NAN
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION.	6-CUNDUACAN	LA ESMERALDA	RURAL	855,797	855,797	855,797	852,282	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	6-CUNDUACAN	RIO SECO 1A. SECCION	RURAL	607,770	607,770	607,770	607,770	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION (ENTRADA PRINCIPAL)	6-CUNDUACAN	CUCUYULAPA	URBANO	751,288	751,288	751,288	751,288	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
REACONDICIONAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	6-CUNDUACAN	CUMAJAPA 2A. SECCION	RURAL	873,935	873,935	873,935	873,935	100%	0	0	POSTE	17	17	100%	
REACONDICIONAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	6-CUNDUACAN	SAN ELIGIO	RURAL	400,011	400,011	400,011	400,011	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	
REACONDICIONAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	6-CUNDUACAN	SANTO TOMAS	RURAL	2,029,763	2,029,763	2,029,763	2,029,763	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMO)	RURAL	125,848	125,848	125,848	125,848	100%	0	0	LUMINARIA	22	22	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 127,614.00. SU EJERCIDO ES POR \$ 125,847.72. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,766.28. ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMO)	RURAL	63,157	63,157	63,157	63,157	100%	0	0	LUMINARIA	20	20	100%	PROYECTO CONCLUIDO
AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	103,043	103,043	103,043	103,043	100%	0	0	LUMINARIA	25	25	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 105,567.00. SU EJERCIDO ES POR \$ 103,042.65. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,524.35. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO
AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	CONCEPCION	RURAL	43,265	43,265	43,265	43,265	100%	0	0	LUMINARIA	6	6	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 44,487.00. SU EJERCIDO ES POR \$ 43,264.88. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,222.12. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CEDE NO. 8)	9-JALAPA	VICTOR FERNANDEZ MANERO 2A. SECCION	RURAL	50,772	50,772	50,772	50,772	100%	0	0	LUMINARIA	50,773	50,773	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CEDES NO. 5)	9-JALAPA	GUANAL 2A. SECCION	RURAL	77,986	77,986	77,986	77,986	100%	0	0	LUMINARIA	77,986	77,986	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CEDES NO. 6)	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 2A. SECCION	RURAL	82,034	82,034	82,034	82,034	100%	0	0	LUMINARIA	82,034	82,034	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CEDES NO. 7)	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	94,915	94,915	94,915	94,915	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	94,915	94,915	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CEDES NO. 9)	9-JALAPA	CALICANTO 2A. SECCION	RURAL	62,704	62,704	62,704	62,704	100%	0	0	LUMINARIA	62,705	62,705	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHIPILINAR 3A. SECCION	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHIPILINAR 2A. SECCION (CONTRERAS)	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHIPILINAR 4A. SECCION	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	EL DORADO	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	FRANCISCO J. SANTAMARIA (CACAO)	RURAL	19,653	19,653	19,653	19,653	100%	0	0	LUMINARIA	19,654	19,654	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	GUANAL 1A. SECCION	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	GUANAL 2A. SECCION	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	GUANAL 3A. SECCION (GUANALITO)	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	HUAPACAL 1A. SECCION	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	HUAPACAL 2A. SECCION	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	JAHUACAPA	RURAL	14,740	14,740	14,740	14,740	100%	0	0	LUMINARIA	14,740	14,740	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	JAMUACAPA (PUENTE GRANDE)	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	0	19,653	19,653	19,653	100%	0	0	LUMINARIA	19,654	19,654	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	LA UNION (CLAVO DE LA VICTORIA)	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	LOMAS DE VIDAL	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	MERIDA Y GIJARUMO	RURAL	7,861	7,861	7,861	7,861	100%	0	0	LUMINARIA	7,861	7,861	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	MONTANA	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	MONTANA	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	PROGRESO	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	PUERTO RICO	RURAL	7,861	7,861	7,861	7,861	100%	0	0	LUMINARIA	7,861	7,861	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	PUYACATENGO NORTE	RURAL	7,861	7,861	7,861	7,861	100%	0	0	LUMINARIA	7,861	7,861	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	PUYACATENGO SUR	RURAL	7,861	7,861	7,861	7,861	100%	0	0	LUMINARIA	7,861	7,861	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	RIO DE TEAPA	RURAL	4,913	4,913	4,913	4,913	100%	0	0	LUMINARIA	4,913	4,913	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN CRISTOBAL 1A. SECCION	RURAL	4,913	4,913	4,913	4,913	100%	0	0	LUMINARIA	4,913	4,913	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN CRISTOBAL 2A. SECCION	RURAL	4,913	4,913	4,913	4,913	100%	0	0	LUMINARIA	4,913	4,913	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1A. SECCION	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 2A. SECCION	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN MARCOS	RURAL	4,913	4,913	4,913	4,913	100%	0	0	LUMINARIA	4,913	4,913	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADETRO 2A. SECCION	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	14,740	14,740	14,740	14,740	100%	0	0	LUMINARIA	14,740	14,740	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 1A. SECCION (EL LLANO)	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 2A. SECCION	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	TEQUILA	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	TEQUILA 1A. SECCION (LA ALBORA)	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	TEQUILA 1A. SECCIÓN (LA AURORA)	RURAL	4,913	4,913	4,913	4,913	100%	0	0	LUMINARIA	4,913	4,913	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	TEQUILA 2A. SECCIÓN	RURAL	7,861	7,861	7,861	7,861	100%	0	0	LUMINARIA	7,861	7,861	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	VICTOR FERNANDEZ MANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	7,861	7,861	7,861	7,861	100%	0	0	LUMINARIA	7,861	7,861	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	VICTOR FERNANDEZ MANERO 2A. SECCIÓN	RURAL	14,740	14,740	14,740	14,740	100%	0	0	LUMINARIA	14,740	14,740	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	VICTOR FERNANDEZ MANERO 3A. SECCIÓN	RURAL	7,861	7,861	7,861	7,861	100%	0	0	LUMINARIA	7,861	7,861	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ANUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADETRTO 1A. SECCIÓN	RURAL	7,861	7,861	7,861	7,861	100%	0	0	LUMINARIA	7,861	7,861	100%	
SUMISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	TEQUILA 3A. SECCIÓN (INDEPENDENCIA)	RURAL	7,861	7,861	7,861	7,861	100%	0	0	LUMINARIA	7,861	7,861	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA															
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCIÓN)	RURAL	20,887	20,887	20,887	20,887	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	8,468	8,468	8,468	8,468	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SAN MANUEL	RURAL	9,200	9,200	9,200	9,200	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	32,843	32,843	32,843	32,843	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	RURAL	21,913	21,913	21,913	21,913	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	31,064	31,064	31,064	31,064	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO. LA LOCALIDAD ES COL. SANTA ISABEL (TAPIJULAPA)
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	88,855	88,855	88,855	88,855	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	11,985	11,985	11,985	11,985	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	VILLA LUZ	RURAL	11,117	11,117	11,117	11,117	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	XICOTENCATL	RURAL	50,710	50,710	50,710	50,710	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	YAJALÓN RIO SECO	RURAL	21,890	21,890	21,890	21,890	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	36,624	36,624	36,624	36,624	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A. SECCIÓN	RURAL	14,488	14,488	14,488	14,488	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO METAS UN SISTEMA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (SHOTAL)	15-TACOTALPA	CUITLÁHUAC	RURAL	9,116	9,116	9,116	9,116	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS ES REHB. DE UN SISITEMA
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CEDE NO. 2)	9-JALAPA	ASTAPA	RURAL	223,832	223,832	223,832	223,832	100%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	223,833	223,833	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CEDE NO. 3)	9-JALAPA	BENITO GONZALEZ	RURAL	139,016	139,016	139,016	139,016	100%	0	0	LUMINARIA	139,017	139,017	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CEDE NO. 4)	9-JALAPA	FRANCISCO J. SANTAMARIA (CACAC)	RURAL	55,628	55,628	55,628	55,628	100%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	55,629	55,629	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CEDES NO. 1)	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	58,358	58,358	58,358	58,358	100%	0	0	LUMINARIA	58,359	58,359	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	19,653	19,653	19,653	19,653	100%	0	0	LUMINARIA	19,654	19,654	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	9,828	9,828	9,828	9,828	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 3A. SECCIÓN (SAN ROMÁN)	RURAL	9,828	9,828	9,828	9,828	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 4A. SECCIÓN	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 5A. SECCIÓN	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	ASTAPA	RURAL	19,653	19,653	19,653	19,653	100%	0	0	LUMINARIA	19,654	19,654	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	BENITO GONZALEZ	RURAL	14,740	14,740	14,740	14,740	100%	0	0	LUMINARIA	14,740	14,740	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CALICANTO 1A. SECCIÓN	RURAL	4,913	4,913	4,913	4,913	100%	0	0	LUMINARIA	4,913	4,913	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CALICANTO 2A. SECCIÓN	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN LA LIMA	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	EL CERRO	RURAL	7,861	7,861	7,861	7,861	100%	0	0	LUMINARIA	7,861	7,861	100%	
SUMINISTROS DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CALICANTO 1A. SECCIÓN	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTROS DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CALICANTO 3A. SECCIÓN	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTROS DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURAL	17,688	17,688	17,688	17,688	100%	0	0	LUMINARIA	17,688	17,688	100%	
SUMINISTROS DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHICHONAL 2A. SECCIÓN	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTROS DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHICHONAL 3A. SECCIÓN (LA CAPILLA)	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTROS DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHICHONAL 4A. SECCIÓN	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTROS DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN	RURAL	14,740	14,740	14,740	14,740	100%	0	0	LUMINARIA	14,740	14,740	100%	
SUMINISTROS DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN (GUAYACÁN)	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
SUMINISTROS DE LUMINARIAS COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN LA LIMA	RURAL	9,826	9,826	9,826	9,826	100%	0	0	LUMINARIA	9,827	9,827	100%	
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL															
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES	3-CENTLA	CHICHICASTLE 1A. SECCIÓN	RURAL	85,249	85,249	85,249	85,249	100%	0	0	CELDA SOLAR	85,249	85,249	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75 W	3-CENTLA	CANAVERAL CORCOVADO	RURAL	248,728	248,728	248,728	248,728	100%	0	0	CELDA SOLAR	248,728	248,728	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75 W	3-CENTLA	TASAJERA	RURAL	298,474	298,474	298,474	298,474	100%	0	0	CELDA SOLAR	298,474	298,474	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75 W RIO PANTOJITA	3-CENTLA	QUINTIN ARAÚZ	RURAL	149,485	149,485	149,485	149,485	100%	0	0	CELDA SOLAR	149,485	149,485	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75 W	3-CENTLA	CHILAPA 2A. SECCIÓN (CANAVERALITO)	RURAL	224,228	224,228	224,228	224,228	100%	0	0	CELDA SOLAR	224,228	224,228	100%	
RED DE ELECTRICIDAD															
AMPLIACION															
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	LA ISLA 1A. SECCIÓN	RURAL	357,160	357,160	357,160	357,160	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	NUOVA ESPERANZA	RURAL	1,198,190	1,198,190	1,198,190	1,198,190	100%	0	0	POSTE	41	41	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION COL ARBOLEDAS	12-MACUSPANA	LOS ARBOLITOS	RURAL	187,524	187,524	187,524	187,524	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLE MORRO) COL. NUEVO PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	374,828	374,828	374,828	374,828	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	NOTA:PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LOS MAGAÑAS)	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL	246,577	246,577	246,577	246,577	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA VICENTE VACA)	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	929,979	929,979	929,979	929,979	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (ENTRADA MISHINGA)	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL	276,854	276,854	276,854	276,854	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (GUANAJAY)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	568,225	568,225	568,225	568,225	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	423,469	423,469	423,469	423,469	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	PROYECTO CONCLUIDO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE SIN NOMBRE PARA ACCESO LA ESC. SEC. TEC. NO. 34, COBATAB NO. 48 Y COL. MANUEL ANDRADE	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0	0	0%	PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE ESTAS OBRAS Y CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y EN OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES DE ESTOS Y PREVIO A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS SE TRAMITO EL PERMISO Y AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA EJECUTAR LAS OBRAS, ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE (SECRETARIA DE EDUCACION) YA QUE BENEFICARIAN DIRECTAMENTE AL ALUMNADO DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 34 Y COBATAB NO. 48 AL PROPORCIONARLES UN MEJOR ACCESO Y CONFORT, PERO SOBRE TODO UNA MAYOR SEGURIDAD AL DIRIGIRSE A SUS CENTROS ESCOLARES, SIN EMBARGO A LA FECHA NO SE HAN OBTENIDO ESTOS PERMISOS, NI EXISTE NINGUNA NOTIFICACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS Y DEBIDO A QUE ESTAS OBRAS SE LICITARIAN ES POR ESO QUE CONFORME A LA PLANEACION PARA LA EJECUCION Y CERCANIA DE LOS TIEMPOS QUE EXIGE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS PARA LA CONTRATACION DE ESTAS, NOS SERIA PRACTICAMENTE IMPOSIBLE LICITARLAS. (PROYECTO CANCELADO)
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA DE MEDIA TENSION	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	154,828	154,828	154,828	154,828	100%	0	0	0	POSTE	154,828	154,828	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 2A. SECCION	RURAL	770,483	770,483	770,483	770,483	100%	0	0	0	POSTE	770,484	770,484	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	MERIDA Y GUARUMO	RURAL	588,364	588,364	588,364	588,364	100%	0	0	0	POSTE	588,364	588,364	100%	
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
OTROS																
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA	1-BALANCAN	ZACATECAS	RURAL	95,579	95,579	95,579	95,579	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR R	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA	1-BALANCAN	ZACATECAS	RURAL	95,579	95,579	95,579	95,579	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR R	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA	1-BALANCAN	ZACATECAS	RURAL	95,579	95,579	95,579	95,579	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR R	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION (ENTRADA AL CARCAMO)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	155,061	155,061	155,061	155,061	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: EN EL RUBRO DE GRUPO SECTORIAL, EL SECTOR Y SUBSECTOR SE SELECCIONO URBANIZACION PORQUE FUE EL QUE MAS RELACIONAMOS CON EL PROYECTO, YA QUE EL RUBRO DE ELECTRIFICACION NO APARECIO.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA 1	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCION	RURAL	427,460	427,460	427,460	427,460	100%	0	0	0	OTROS	277	277	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA 2	14-PARAISO	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EL BELLOTE)	RURAL	474,251	474,251	474,251	474,251	100%	0	0	0	OTROS	308	308	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA 3	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	482,932	482,932	482,932	482,932	100%	0	0	0	OTROS	312	312	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA 4	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCION (EL CHIVERO)	RURAL	679,062	679,062	679,062	679,062	100%	0	0	0	OTROS	438	438	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	372,131	372,131	372,131	372,131	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	PROYECTO CONCLUIDO
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	AZUCENA 2A. SECCION	URBANO	639,513	639,513	639,513	639,513	100%	0	0	0	POSTE	23	23	100%	
AMPLIACION DE LA L.D. DE R. D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ZONA VERDE)	2-CARDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MENDEZ MAGANA	URBANO	1,110,035	1,110,035	1,110,035	1,110,035	100%	0	0	0	POSTE	21	21	100%	
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	BENITO JUAREZ (LA PLAYITA)	RURAL	576,005	576,005	576,005	576,005	100%	0	0	0	POSTE	14	14	100%	
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	BUENAVISTA 1A. SECCION	RURAL	371,368	371,368	371,368	371,368	100%	0	0	0	POSTE	12	12	100%	
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	828,582	828,582	828,582	828,582	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	CABE SEÑALAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES EN EL EJIDO PEDRO SANCHEZ MAGALLANEZ
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ	RURAL	836,131	836,131	836,131	836,131	100%	0	0	0	POSTE	20	20	100%	
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	JUAN ESCUTIA	RURAL	446,002	446,002	446,002	446,002	100%	0	0	0	POSTE	13	13	100%	
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LAS ESPERANZAS ETAPA2)	2-CARDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	URBANO	508,291	508,291	508,291	508,291	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	
MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE NERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCION	RURAL	350,234	350,234	350,234	350,234	100%	0	0	0	POSTE	12	12	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIA SUB-URBANAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	CABE SEÑALAR QUE LA COLONIA DONDE SE REALIZARA ESTE PROYECTO ES COL. LAZARO CARDENAS (ENTRADA DE AGUASOL)
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	CABE SEÑALAR QUE DONDE SE REALIZAR DICHO PROYECTO ES EN EL EJIDO CARDENAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN (EL RETIRO)	RURAL	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	EL GOLPE 2A. SECCIÓN (LOS PATOS)	RURAL	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	LA PENINSULA	RURAL	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	LAS ESPERANZAS	RURAL	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	MELCHOR OCAMPO	URBANO	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-16 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIA SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	JUAN ESCUTIA	RURAL	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	19,800	19,800	19,800	19,800	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	CABE SEÑALAR QUE LA COLONIA DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES COL. JACINTO LOPEZ
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	DE LOS SANTOS	RURAL	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	EL BARI 1A. SECCIÓN	RURAL	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	LA ALIANZA	RURAL	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	NUEVA ZELANDIA (EL INGENIO)	RURAL	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
APORTACIÓN AL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO CONVENIDO CON C.F.E	4-CENTRO	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SUMINISTRO, COLOCACION DE TRANSFORMADOR PARA SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO DE SALUD Y ESCUELAS	7-EMILIANO ZAPATA	LA PITA	RURAL	87,337	87,337	87,337	87,337	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 88,729.31, SU EJERCIDO ES POR \$ 87,336.54. QUEDANDO UN SALDO POR \$ 1,392.77. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO.
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	LA POZA DE LA TORTUGA	RURAL	60,286	60,286	60,286	60,286	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	LA POZA DE LA TORTUGA	RURAL	60,286	60,286	60,286	60,286	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	LA POZA DE LA TORTUGA	RURAL	60,286	60,286	60,286	60,286	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	PEJELAGARTO 2A. SECCIÓN	RURAL	60,264	60,264	60,264	60,264	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	PEJELAGARTO 2A. SECCIÓN	RURAL	60,264	60,264	60,264	60,264	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	PEJELAGARTO 2A. SECCION	RURAL	60,264	60,264	60,264	60,264	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	60,286	60,286	60,286	60,286	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	EN SU LISTA DE LOCALIDAD: NO ENCONTRE LA LOCALIDAD DE (RA. SAN JUAN NETZAHUALCOYOTL) YA QUE EN ESTA COMUNIDAD ES DONDE ESTA EJECUTANDO EL PROYECTO, EN SU LISTA ENCONTRE LA LOCALIDAD DE (SAN JUAN) QUE FUE LA QUE ESTOY SELECCIONANDO
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	60,286	60,286	60,286	60,286	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	EN SU LISTA DE LOCALIDAD: NO ENCONTRE LA LOCALIDAD DE (RA. SAN JUAN NETZAHUALCOYOTL) YA QUE EN ESTA COMUNIDAD ES DONDE ESTA EJECUTANDO EL PROYECTO, EN SU LISTA ENCONTRE LA LOCALIDAD DE (SAN JUAN) QUE FUE LA QUE ESTOY SELECCIONANDO
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	60,286	60,286	60,286	60,286	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	EN SU LISTA DE LOCALIDAD: NO ENCONTRE LA LOCALIDAD DE (RA. SAN JUAN NETZAHUALCOYOTL) YA QUE EN ESTA COMUNIDAD ES DONDE ESTA EJECUTANDO EL PROYECTO, EN SU LISTA ENCONTRE LA LOCALIDAD DE (SAN JUAN) QUE FUE LA QUE ESTOY SELECCIONANDO
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	56,949	56,949	56,949	56,949	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	PROYECTO REFRENDADO 2008
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCION	RURAL	51,530	51,530	51,530	51,530	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	PROYECTO REFRENDADO 2008.
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 4A. SECCION A	RURAL	457,523	457,523	457,523	457,523	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO CASA DE SALUD	3-CENTLA	RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES)	RURAL	728,862	728,862	728,862	728,862	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	728,862	728,862	100%	
CONSTRUCCION DE CONSULTORIO PARA ODONTOLOGIA	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	98,552	98,552	98,552	98,552	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	98,552	98,552	100%	
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	CHACABITA	RURAL	51,446	51,446	51,446	51,446	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	CHACABITA	RURAL	51,446	51,446	51,446	51,446	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	CHACABITA	RURAL	51,446	51,446	51,446	51,446	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	CHANCABAL	RURAL	50,314	50,314	50,314	50,314	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	CHANCABAL	RURAL	50,314	50,314	50,314	50,314	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	CHANCABAL	RURAL	50,314	50,314	50,314	50,314	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	70,654	70,654	70,654	70,654	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	EN NUESTRO MUNICIPIO CONTAMOS CON DOS LOCALIDADES (RA. LEONA VICARIO Y E.J. LEONA VICARIO) POR LO QUE SE VA EJECUTAR ESTE PROYECTO EN LA RA. LEONA VICARIO.
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	70,654	70,654	70,654	70,654	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	EN NUESTRO MUNICIPIO CONTAMOS CON DOS LOCALIDADES (RA. LEONA VICARIO Y E.J. LEONA VICARIO) POR LO QUE SE VA EJECUTAR ESTE PROYECTO EN LA RA. LEONA VICARIO.
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	70,654	70,654	70,654	70,654	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	EN NUESTRO MUNICIPIO CONTAMOS CON DOS LOCALIDADES (RA. LEONA VICARIO Y E.J. LEONA VICARIO) POR LO QUE SE VA EJECUTAR ESTE PROYECTO EN LA RA. LEONA VICARIO.
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCION	RURAL	129,312	129,312	129,312	129,312	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE ES MANTENIMIENTO QUE SE LE REALIZARA A ESTA COMUNIDAD EN SU CENTRO DE SALUD
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES															
AMPLIACION															
CONCLUSION DE CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCION	RURAL	96,351	96,351	96,351	96,351	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	330	330	100%	PROYECTO CONCLUIDO
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
OTROS															
REHAB. DE BANDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	97,954	97,954	97,954	97,954	100%	0	0	0 BARDAS	1	1	100%	
REHAB. DE BANDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	97,954	97,954	97,954	97,954	100%	0	0	0 BARDAS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
REHAB. DE BANDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	97,954	97,954	97,954	97,954	100%	0	0	0 BARDAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA EN CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	9,107	9,107	9,107	9,107	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	ESTE ES UN PROYECTO DE INTERES DEL 2009
REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA EN CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	9,107	9,107	9,107	9,107	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	ESTE ES UN PROYECTO DE INTERES DEL 2009
REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA EN CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	9,107	9,107	9,107	9,107	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	ESTE ES UN PROYECTO DE INTERES DEL 2009
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PARA CENTRO SALUD	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	261,760	261,760	261,760	261,760	100%	0	0	0 METROS LINEALES	116	116	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PARA CENTRO SALUD	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCION	RURAL	189,467	189,467	189,467	189,467	100%	0	0	0 METRO LINEAL	129	129	100%	PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE PTE APLICAR LO FINANCIERO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PARA JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	DIVISION DEL NORTE	RURAL	137,383	137,383	137,383	137,383	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO
RELLENO DE CALLE PARA HOSPITAL DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	598,948	598,948	598,948	598,948	100%	0	0	0 ACCIÓN	598,498	598,498	100%	
TERMINACION DE BANDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE TRES NUCLEO	3-CENTLA	CUAUHTEMOC	URBANO	188,293	188,293	188,293	188,293	100%	0	0	0 ACCIÓN	188,293	188,293	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE U N LABORATORIO DE COMPUTO PARA EMSAD	1-BALANCÁN	JOLOCHERO	RURAL	593,825	593,825	593,825	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, LABORATORIO	1	0	0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA 2009 PARA EJECUTARLO EN LA NUEVA ADMINISTRACION DEL 2010
CONSTRUCCION DE U N LABORATORIO DE COMPUTO PARA EMSAD	1-BALANCÁN	JOLOCHERO	RURAL	593,825	593,825	593,825	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, LABORATORIO	1	0	0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA 2009 PARA EJECUTARLO EN LA NUEVA ADMINISTRACION DEL 2010
CONSTRUCCION DE U N LABORATORIO DE COMPUTO PARA EMSAD	1-BALANCÁN	JOLOCHERO	RURAL	593,825	593,825	593,825	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, LABORATORIO	1	0	0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA 2009 PARA EJECUTARLO EN LA NUEVA ADMINISTRACION DEL 2010
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS DE 6.00 X 8.00 NTS. EN EL COBATAS NO.17	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	478,623	478,623	478,623	478,623	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LAZARO CARDENAS	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA WADE 2A. SECCION	RURAL	382,528	382,528	382,528	382,528	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	382,528	382,528	100%	
REHABILITACION															
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	CARLOS ALBERTO WILSON GOMEZ	RURAL	228,701	228,701	228,701	228,701	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES REHABILITACION DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA MARGARITA LARA SANCHEZ EL NOMBRE DEL PROYECTO QUE SE HACE MENCION ES EL ACTUAL
PREESCOLAR															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA	12-MACUSPANA	CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA	RURAL	165,979	165,979	165,979	165,979	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA META ES UNA AULA
CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCION	RURAL	83,628	83,628	83,628	83,628	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS ES UN AULA
CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL	15-TACOTALPA	TAPULULAPA	URBANO	82,201	82,201	82,201	82,201	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA ESC DE EDC. INICIAL	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	277,669	277,669	277,669	277,669	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA ESC. PREESCOLAR	15-TACOTALPA	CUVIAC	RURAL	278,631	278,631	278,631	278,631	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE EDUARDO DE CARDENAS CALVE: 27EJNO1928 ZONA: 27 SECTOR: 05	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION B (LA NATIVIDAD)	RURAL	287,564	287,564	287,564	287,564	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, BANDA PERIMETRAL Y RELLENO EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE	3-CENTLA	CHICHICASTLE 2A. SECCION	RURAL	803,818	803,818	803,818	803,818	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	803,818	803,818	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA Y SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE	3-CENTLA	EL CARMEN 2A. SECCION	RURAL	425,568	425,568	425,568	425,568	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	425,568	425,568	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS	3-CENTLA	FRANCISCO VILLA (GUANO SOLO)	RURAL	335,491	335,491	335,491	335,491	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	335,491	335,491	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	397,758	397,758	397,758	397,758	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	397,758	397,758	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SIMON SARLAT	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	146,114	146,114	146,114	146,114	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	146,114	146,114	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DORALIDA GARCIA TEJERO.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCION JOBAL)	RURAL	70,743	70,743	70,743	70,743	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	69	69	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 71,685.04. SU EJERCIDO ES POR \$ 70,743.07. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 921.97. ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION															
REHABILITACION DE ACCESO A JARDIN DE NIÑOS	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	17,580	17,580	17,580	17,580	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	ESTE PROYECTO ES DE INTERESES DEL 2009. NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA: REHABILITACION

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
REHABILITACION DE ACCESO A JARDIN DE NINOS	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	17,580	17,580	17,580	17,580	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	ESTE PROYECTO ES DE INTERESES DEL 2009, NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA: REHABILITACION
REHABILITACION DE ACCESO A JARDIN DE NINOS	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	17,580	17,580	17,580	17,580	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	ESTE PROYECTO ES DE INTERESES DEL 2009, NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA: REHABILITACION
REHABILITACION DEL JARDIN DE NINOS "JACOBA VÁZQUEZ DE LA ROSA" CLAVE COT27270N03659	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,016,487	1,016,487	1,016,487	1,016,487	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CABE SEÑALAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES REHABILITACION Y SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE DE ESTE MUNICIPIO
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑO P	3-CENTLA	GARCÍA	RURAL	170,390	170,390	170,390	170,390	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	170,390	170,390	100%	
PRIMARIA															
CONSTRUCCION															
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM.	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	2,046	2,046	2,046	2,046	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROYECTO REFRENADO DEL 2008. SOLO SE PAGO FINIQUITO
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	2,517	2,517	2,517	2,517	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROYECTO REFRENADO DEL 2008. SOLO SE PAGO FINIQUITO
CONSTRUCCION DE AULAS ADOSADAS PAR ESC. PRI	15-TACOTALPA	PLUXCATAN	RURAL	503,481	503,481	503,481	503,481	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CLAVE: 27DPR1496J ZONA:49 SECTOR:04	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCION	RURAL	287,429	287,429	287,429	287,429	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE ES RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 1ERA SECCION, EN DONDE SE REALIZAR DICHA OBRA
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS, EN LA ESCUELA PRIM. RURAL FED. "LEONA VICARIO" CLAVE 27DPR1202P	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCION	RURAL	307,523	307,523	307,523	307,523	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS Y SERVICIOS SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA "HERMILINDA CONDE DE GARRIDO" CLAVE: 27DPR003V	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	671,876	671,876	671,876	671,876	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	CABE SEÑALAR QUE DICHO PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA ALAMEDA, Y QUE NO APARECE EN EL LISTADO QUE PRESENTA LA PAGINA
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA	3-CENTLA	CUAUHTÉMOC	URBANO	369,582	369,582	369,582	369,582	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	369,582	369,582	100%	
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCION Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCION	RURAL	1,440,571	1,440,571	1,440,571	1,440,571	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCION Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCION	RURAL	1,257,575	1,257,575	1,257,575	1,257,575	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCION Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS GIL PEREZ	4-CENTRO	LUIS GIL PEREZ	URBANO	1,123,462	1,123,462	1,123,462	1,123,462	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA "U-2C" Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS POLO GONZALEZ	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1,242,894	1,242,894	1,242,894	1,242,894	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 43	4-CENTRO	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION (LA GUAIRA)	RURAL	553,941	553,941	553,941	553,941	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	CORRESPONDE A LA RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 1A. SECCION, AVANCE FISICO DEL 51%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL POR GRUPOS EXTRAMUROS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 3A. SECCION	RURAL	558,963	558,963	558,963	558,963	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL (POR GRUPOS EXTRAMUROS), UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FAUSTO MENEZ JIMENEZ DEL FRACCIONAMIENTO LA ISLA	4-CENTRO	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION (LA GUAIRA)	RURAL	607,649	607,649	607,649	607,649	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	A EJECUTARSE EN MIGUEL HIDALGO 1A. SECCION
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCION, RELLENO DEL PLANTEL Y DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. TOMAS DIAZ BARTLETT	4-CENTRO	LA VUELTA (LA GUAJA)	RURAL	1,428,454	1,428,454	1,428,454	1,428,454	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCION Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ	4-CENTRO	RIO TINTO 1A. SECCION	RURAL	647,503	647,503	647,503	647,503	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCION Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECCION (SAN ANTONIO)	RURAL	584,725	584,725	584,725	584,725	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	AVANCE FISICO DEL 60%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCION Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ	4-CENTRO	BOQUERON 4A. SECCION (LAGUNA NUEVA)	RURAL	651,222	651,222	651,222	651,222	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	AVANCE FISICO DEL 99%
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCION PLAZA CIVICA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAWIP	4-CENTRO	HUESO DE PUERCO	RURAL	1,860,956	1,860,956	1,860,956	1,860,956	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL (POR SUSTITUCION POR GRUPOS EXTRAMUROS) EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 5 - CARLOS PELLICER CAMARA	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTIENTE GARCÍA)	URBANO	822,823	822,823	822,823	822,823	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCION Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ	4-CENTRO	LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCION	RURAL	846,245	846,245	846,245	846,245	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCION Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA EL COROZAL	4-CENTRO	EL COROZAL	RURAL	855,750	855,750	855,750	855,750	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCION Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA HUASTECA	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCION	RURAL	878,487	878,487	878,487	878,487	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCION Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA DE LOS SANTOS CAMPOS	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	896,770	896,770	896,770	896,770	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL POR SUSTITUCION Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCION	RURAL	445,721	445,721	445,721	445,721	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
FINIQUITO DE LA OBRA (OP0080)(OP0005)(OP0250) CONSTRUCCION DE AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS GIL PEREZ	4-CENTRO	LUIS GIL PEREZ	URBANO	90,068	90,068	90,068	90,068	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
FINIQUITO DE LA OBRA (OP0081)(OP0004)(OP0249) CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO MENEZ MAGAÑA	4-CENTRO	BOQUERON 1A. SECCION (SAN PEDRO)	RURAL	42,711	42,711	42,711	42,711	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA HERNANDEZ DE ZETINA	7-EMILIANO ZAPATA	COROZAL	RURAL	45,770	45,770	45,770	45,770	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	110	110	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 47,945.78. SU EJERCIDO ES POR \$ 45,770.46. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,175.32. PROYECTO CONCLUIDO LA METAS METROS LINEALES DE CERCA PERIMETRAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE ANEXO (CONCINA PRONUTRA) ESC. PRIM. "LA AURORA"	9-JALAPA	TEQUILA 1A. SECCION (LA AURORA)	RURAL	73,569	73,569	73,569	73,569	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	73,570	73,570	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION Y REHABILITACION DE COCINA Y COMEDOR PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE LA ESCUELA PRIMARIA DOÑA LAURA C DE BELLIZIA	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO FUERTO NORTE (CARRILLITO)	RURAL	195,123	195,123	195,123	195,123	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	195,123	195,123	100%	
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	95,291	95,291	95,291	95,291	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROY. CONCLUIDO LAS METAS ES MANTTO.
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL REHABILITACION DE AULA Y SANITARIO	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	177,298	177,298	177,298	177,298	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	177,298	177,298	100%	
TERMINACION DEL TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS JIMENEZ	3-CENTLA	CUAUHTEMOC	URBANO	292,679	292,679	292,679	292,679	100%	0	0	METROS CUADRADOS	292,679	292,679	100%	
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESC. PRIM. LEOPOLDINA AZCUAGA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCION POCHOYTE)	RURAL	91,683	91,683	91,683	91,683	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 96,188.23. SU EJERCIDO ES POR \$ 91,683.28. QUEDANDO SU EJERCIDO POR \$ 4,504.95. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDA LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA ANGELA CANEPA VDA. DE TOACHE	7-EMILIANO ZAPATA	LA PITA	RURAL	71,627	71,627	71,627	71,627	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 73,075.86. SU EJERCIDO ES POR \$ 71,626.58. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,449.30. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO A LA ESCUELA.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GREGORIO CABRERA GARCIA.	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	112,120	112,120	112,120	112,120	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 112,939.73. SU EJERCIDO ES POR \$ 112,119.60. QUEDANDO UN SALDO POR \$ 820.13. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO A LA ESCUELA.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	7-EMILIANO ZAPATA	BOCA DE CHACAMAX	RURAL	25,175	25,175	25,175	25,175	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 26,312.89. SU EJERCIDO ES POR \$ 25,174.66. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,138.23. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO, LA UNIDAD DE MEDIDA UN MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	7-EMILIANO ZAPATA	POCVICUC	RURAL	68,710	68,710	68,710	68,710	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 71,137.07. SU EJERCIDO ES POR \$ 68,710.21. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,426.86. PROYECTO CONCLUIDO LAS UNIDAD DE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA OSCAR ESPINOZA CHAN	7-EMILIANO ZAPATA	TRES LETRAS	RURAL	145,336	145,336	145,336	145,336	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 150,980.92. SU EJERCIDO ES POR \$ 145,336.37. QUEDANDO UN SALDO POR \$ 5,644.55. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO	7-EMILIANO ZAPATA	CONCEPCION	RURAL	39,067	39,067	39,067	39,067	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 40,568.07. SU EJERCIDO ES POR \$ 39,067.25. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,500.82. PROYECTO CONCLUIDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO.
REHABILITACION															
CONCLUSION DE REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCION	RURAL	32,978	32,978	32,978	32,978	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO REFRENDO
REHABILITACION GENERAL DE LOS SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA	3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENECIA	RURAL	145,438	145,438	145,438	145,438	100%	0	0	M2. SANITARIOS	145,438	145,438	100%	
SECUNDARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA BACHILLER	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCION	RURAL	292,492	292,492	292,492	292,492	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL P/ ESC. TELE	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	50,003	50,003	50,003	50,003	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	11	11	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE AULAS ADOSADAS DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESC. TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA.	2-CARDENAS	AZUCENA 4A. SECCION (TORNO ALEGRE)	RURAL	475,053	475,053	475,053	475,053	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA "EMSAID NO.33"	2-CARDENAS	EL GOLPE	RURAL	300,570	300,570	300,570	300,570	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. TEC. NO 49	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	372,843	372,843	372,843	372,843	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	372,843	372,843	100%	
MANTENIMIENTO															
RELLENO DEL TERRENO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE SANTIAGO MARTINEZ RAMON	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	314,463	314,463	314,463	314,463	100%	0	0	M2. PATIO	314,463	314,463	100%	
REHABILITACION															
CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLE Y ACCESO PRINCIPAL EN LA ESC. SEC. FED. ROSARIO GUTIERRES	3-CENTLA	CUAUHTEMOC	URBANO	659,064	659,064	659,064	659,064	100%	0	0	M2. PATIO	659,064	659,064	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	154,295	154,295	154,295	154,295	100%	0	0	M2. SANITARIOS	154,295	154,295	100%	
REHABILITACION GENERAL DE LOS SANITARIO PRINCIPALES DE LA ESCUELA SECUNDARIA	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	167,538	167,538	167,538	167,538	100%	0	0	M2. SANITARIOS	167,538	167,538	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
TECHADO DE LA PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	URBANO	161,319	161,319	161,319	161,319	100%	0	0	METROS CUADRADOS	281	281	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	318,954	318,954	318,954	318,954	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8 MTS. EN LA ESC. PRIM. QUINTIN ARAUZ (EJ. QUINTIN ARAUZ)	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	339,365	339,365	339,365	339,365	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: OBRA CONCLUIDA AL 100%
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8 MTS. ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	RURAL	364,343	364,343	364,343	364,343	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA:PROYECTO CONCLUIDO AL 100%

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 MTS. ESC. PRIM. ISIDRO CORTES	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCION	RURAL	339,308	339,308	339,308	339,308	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA POR SUSTITUCION 6.00 X 8.00 MTS. ESC. PRIM. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCION	RURAL	369,381	369,381	369,381	369,381	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
MANTENIMIENTO A J.N. MUNDO FELIZ	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	12,748	12,748	12,748	12,748	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	216,349	216,349	216,349	216,349	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESC. PRIM. PASCUAL LOPEZ LOPEZ DE LA COL. EL LIMON	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	348,187	348,187	348,187	348,187	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ANDRES CALCANEIO DIAZ	14-PARAISO	AQUILES SERDAN	RURAL	212,899	212,899	212,899	212,899	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: PROYECTO EJERCIDO AL 100%
REHABILITACION DE TECHO ESTRUCTURAL EN J.N. ESPERANZA IRIS	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCION	RURAL	55,951	55,951	55,951	55,951	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCION (EL CHIVERO)	RURAL	226,291	226,291	226,291	226,291	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO DE LA RIA. QUINTIN ARAUZ	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	222,446	222,446	222,446	222,446	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AMPLIACION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	76,028	76,028	76,028	76,028	100%	0	0	ESTABLECIMIENT O	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO. LA META ES EDIFICIO
CONCLUSION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	88,107	88,107	88,107	88,107	100%	0	0	BARDAS	279	279	100%	PROY REFENDADO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	97,010	97,010	97,010	97,010	100%	0	0	BARDAS	124	124	100%	PROYECTO REFRENDADO 2008. METAS METROS LINEALES BARRA
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL P / ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCION (ESTACION POANA)	RURAL	210,229	210,229	210,229	210,229	100%	0	0	METRO CUADRADO	142	142	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA.	15-TACOTALPA	PUYACATENG 2A. SECCION (CEIBA)	RURAL	73,151	73,151	73,151	73,151	100%	0	0	ESTABLECIMIENT O	1	1	100%	PROYECTO TREFRENDADO 2008. DESAYUNADOR ESCOLAR EN PRIMARIA
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA JERDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCION (SAN MIGUEL JUAREZ)	RURAL	91,072	91,072	91,072	91,062	100%	0	0	AULA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	26,164	26,164	26,164	26,164	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
RELLENO DE PREDIO PARA JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	OXOLOTTAN	RURAL	572,111	572,111	572,111	572,111	100%	0	0	METRO CUBICO	2,800	2,800	100%	PROYECTO CONCLUIDO
TECHADO DE ESPACIO ABIERTO PARA USOS MULTIPLES DE RECREACION Y ALBERGUE	15-TACOTALPA	CUITLAHUAC	RURAL	547,906	547,906	547,906	547,906	100%	0	0	METROS CUADRADOS	504	504	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN AL ESC. TELESECUNDARIA "JUSTO SIERRA MENDEZ"	3-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	302,236	302,236	302,236	302,236	100%	0	0	AULA	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA EL PROYECTO FEDERAL SERA EL YUCATECO, Y NO APRECE EN SU LISTADO DE COMUNIDADES
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS	3-CENTLA	POTRERILLO	RURAL	281,943	281,943	281,943	281,943	100%	0	0	ACCION	281,943	281,943	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	403,742	403,742	403,742	403,742	100%	0	0	ACCION	403,742	403,742	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC.PRIM. BENITO JUAREZ	3-CENTLA	SIMON SARLAT	URBANO	543,765	543,765	543,765	543,765	100%	0	0	ACCION	543,765	543,765	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA SOBRE PALAFITO EN ESC.PRIM. CONAFE	3-CENTLA	EL PALMAR	RURAL	392,782	392,782	392,782	392,782	100%	0	0	ACCION	392,782	392,782	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BLIBLIOTECA MUNICIPAL	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	144,404	144,404	144,404	144,404	100%	0	0	ACCION	144,404	144,404	100%	
RELLENO DEL TERRENO DEL JARDIN DE NIÑOS SECTOR EL TIGRE Y EL JOBO	3-CENTLA	SIMON SARLAT	URBANO	75,029	75,029	75,029	75,029	100%	0	0	ACCION	75,029	75,029	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
PISO FIRME															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCION BANCO)	RURAL	33,066	33,066	33,066	33,066	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCION	RURAL	59,221	59,221	59,221	59,221	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCION	RURAL	66,465	66,465	66,465	66,465	100%	0	0	METROS CUADRADOS	950	950	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO	RURAL	84,928	84,928	84,928	84,928	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,150	1,150	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	73,896	73,896	73,896	73,896	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCION	RURAL	70,158	70,158	70,158	70,158	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCION (PALMA HUACA)	RURAL	1,846	1,846	1,846	1,846	100%	0	0	0	0	100%		
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	PALESTINA	RURAL	72,004	72,004	72,004	72,004	100%	0	0	0	975	100%		
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	59,080	59,080	59,080	59,080	100%	0	0	0	800	100%		
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL) LA MONTANA	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	33,227	33,227	33,227	33,227	100%	0	0	0	450	100%		
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	ANDRES GARCIA (LA ISLA)	RURAL	49,841	49,841	49,841	49,841	100%	0	0	0	675	100%		
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	84,980	84,980	84,980	84,980	100%	0	0	0	1,000	100%		
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID)	RURAL	27,689	27,689	27,689	27,689	100%	0	0	0	375	100%		
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	49,849	49,849	49,849	49,849	100%	0	0	0	675	100%		
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	73,850	73,850	73,850	73,850	100%	0	0	0	1,000	100%		
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	40,618	40,618	40,618	40,618	100%	0	0	0	725	100%		
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	100,246	100,246	100,246	100,246	100%	0	0	0	950	100%		
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	LA UNION 2A. SECCION	RURAL	7,348	7,348	7,348	7,348	100%	0	0	0	100	100%		
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	LA UNION 3A. SECCION	RURAL	85,130	85,130	85,130	85,130	100%	0	0	0	1,175	100%		
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	55,388	55,388	55,388	55,388	100%	0	0	0	750	100%		
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO	3-CENTLA	EL PALMAR	RURAL	281,368	281,368	281,368	281,368	100%	0	0	0	281,368	100%		
CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	237,892	237,892	237,892	237,892	100%	0	0	0	237,892	100%		
VIVIENDA AMPLIACION															
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCION (LA PALMA)	RURAL	3,852	3,852	3,852	3,852	100%	0	0	0	0	0%	PROYECTO REFRENDADO SE PAGO SOLO FINIQUITO	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	DIVISION DEL NORTE	RURAL	162,355	162,355	162,355	162,355	100%	0	0	0	3	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON VIVIENDAS.	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A. SECCION	RURAL	261,354	261,354	261,354	261,354	100%	0	0	0	5	100%	PROYECTO CONCLUIDO 5 VIVIENDA	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	SAN RAMON	RURAL	547,454	547,454	547,454	547,454	100%	0	0	0	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	274,820	274,820	274,820	274,820	100%	0	0	0	5	100%	PROYECTO CONCLUIDO	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	274,398	274,398	274,398	274,398	100%	0	0	0	5	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON VIVIENDAS (5)	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	274,976	274,976	274,976	274,976	100%	0	0	0	5	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON 5 VIVIENDA	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	329,414	329,414	329,414	329,414	100%	0	0	0	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A. SECCION (SAN ANTONIO)	RURAL	546,734	546,734	546,734	546,734	100%	0	0	0	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCION (EL HULAR)	RURAL	273,924	273,924	273,924	273,924	100%	0	0	0	5	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON VIVIENDAS	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCION (LA PALMA)	RURAL	273,896	273,896	273,896	273,896	100%	0	0	0	5	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON VIVIENDAS	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCION (TILA Y TORONJO)	RURAL	438,403	438,403	438,403	438,403	100%	0	0	0	8	100%	PROYECTO CONCLUIDO	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCIÓN	RURAL	544,935	544,935	544,935	544,935	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON VIVIENDA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	549,212	549,212	549,212	549,212	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON VIVIENDAS
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A. SECCIÓN (CASTAÑAL)	RURAL	440,564	440,564	440,564	440,564	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8	8	100%	PROYECTO CONCLUIDO (SON OCHO VIVIENDAS)
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	548,592	548,592	548,592	548,592	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON VIVIENDA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COCINAS)	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	274,900	274,900	274,900	274,900	100%	0	0	METROS CUADRADOS	41	41	100%	PROYECTO CONCLUIDO. LAS METAS SON COCINAS
MELORAMIENTO DE VIVIENDA (COCINAS)	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	137,572	137,572	137,572	137,572	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON COCINAS
OP168	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	542,539	542,539	542,539	542,539	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON VIVIENDA
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA TU CASA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,333,521	8,333,521	8,333,521	8,333,521	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	COMPLEMENTO AL PROGRAMA TU CASA. PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS Y BAÑOS
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OTROS															
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	41,007	41,007	41,007	41,007	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	110,850	110,850	110,850	110,850	100%	0	0	METROS CUADRADOS	525	525	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	AQUILES SERDAN	RURAL	17,075	17,075	17,075	17,075	100%	0	0	PIEZA	128	128	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	RURAL	10,672	10,672	10,672	10,672	100%	0	0	PIEZA	80	80	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID)	RURAL	10,672	10,672	10,672	10,672	100%	0	0	PIEZA	80	80	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE)	RURAL	42,688	42,688	42,688	42,688	100%	0	0	PIEZA	320	320	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCION	RURAL	54,427	54,427	54,427	54,427	100%	0	0	PIEZA	408	408	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCION	RURAL	25,613	25,613	25,613	25,613	100%	0	0	PIEZA	192	192	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCION	RURAL	11,739	11,739	11,739	11,739	100%	0	0	PIEZA	88	88	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	13,874	13,874	13,874	13,874	100%	0	0	PIEZA	104	104	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 3A. SECCION	RURAL	12,806	12,806	12,806	12,806	100%	0	0	PIEZA	96	96	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	33,083	33,083	33,083	33,083	100%	0	0	PIEZA	248	248	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	ORIENTE (HORMIGUERO)	RURAL	8,538	8,538	8,538	8,538	100%	0	0	PIEZA	64	64	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	POTRENTOS	RURAL	34,150	34,150	34,150	34,150	100%	0	0	PIEZA	256	256	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	11,739	11,739	11,739	11,739	100%	0	0	PIEZA	88	88	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (COL. GUANAJAY)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	10,693	10,693	10,693	10,693	100%	0	0	PIEZA	50	50	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	10,672	10,672	10,672	10,672	100%	0	0	PIEZA	80	80	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCION BANCO)	RURAL	21,344	21,344	21,344	21,344	100%	0	0	PIEZA	160	160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	44,822	44,822	44,822	44,822	100%	0	0	PIEZA	336	336	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	95,996	95,996	95,996	95,996	100%	0	0	PIEZA	750	750	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE)	RURAL	95,996	95,996	95,996	95,996	100%	0	0	PIEZA	750	750	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	LA UNIÓN 1A. SECCIÓN (AMATILLO)	RURAL	21,344	21,344	21,344	21,344	100%	0	0	PIEZA	160	160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	LA UNIÓN 3A. SECCIÓN	RURAL	95,996	95,996	95,996	95,996	100%	0	0	PIEZA	750	750	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	42,688	42,688	42,688	42,688	100%	0	0	PIEZA	320	320	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	57,598	57,598	57,598	57,598	100%	0	0	PIEZA	450	450	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	17,076	17,076	17,076	17,076	100%	0	0	PIEZA	128	128	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	95,996	95,996	95,996	95,996	100%	0	0	PIEZA	750	750	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO	RURAL	17,076	17,076	17,076	17,076	100%	0	0	PIEZA	128	128	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 5A SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	10,672	10,672	10,672	10,672	100%	0	0	PIEZA	80	80	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	95,996	95,996	95,996	95,996	100%	0	0	PIEZA	750	750	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	95,996	95,996	95,996	95,996	100%	0	0	PIEZA	750	750	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	20,277	20,277	20,277	20,277	100%	0	0	PIEZA	152	152	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	26,680	26,680	26,680	26,680	100%	0	0	PIEZA	200	200	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	134,395	134,395	134,395	134,395	100%	0	0	PIEZA	1,050	1,050	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	62,988	62,988	62,988	62,988	100%	0	0	PIEZA	493	493	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	21,344	21,344	21,344	21,344	100%	0	0	PIEZA	160	160	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN	RURAL	397,803	397,803	397,803	397,803	100%	0	0	OTROS	25	25	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE CASAS DE INTERES SOCIAL	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	539,834	539,834	539,834	539,834	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,821	5,821	100%	PROYECTO CONCLUIDO MTTO CASAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COCINA RURAL)	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	69,059	69,059	69,059	69,059	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COCINA RURAL)	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCIÓN	RURAL	137,572	137,572	137,572	132,572	96%	0	0	OTROS	20	20	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COCINAS RURALES)	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A. SECCIÓN (NAVA)	RURAL	104,695	104,695	104,695	104,695	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINA	15-TACOTALPA	CEIBA 1A. SECCIÓN (ESTACIÓN FERROCARRIL)	RURAL	115,900	115,900	115,900	115,900	100%	0	0	PIEZA	610	610	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINA	15-TACOTALPA	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUAREZ)	RURAL	18,340	18,340	18,340	18,340	100%	0	0	PIEZA	87	87	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	22,800	22,800	22,800	22,800	100%	0	0	PIEZA	120	120	100%	PROYECTO CONCLUIDO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	ARROYO CIEGO 1A. SECCIÓN	RURAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	BENITO JUAREZ	RURAL	45,030	45,030	45,030	45,030	100%	0	0	PIEZA	237	237	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	BENITO JUAREZ	RURAL	34,200	34,200	34,200	34,200	100%	0	0	PIEZA	180	180	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	PIEZA	300	300	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CEBITA 1A. SECCIÓN	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CEBITA 2A. SECCIÓN	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCIÓN	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	PIEZA	300	300	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN	RURAL	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	PIEZA	300	300	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCIÓN	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO METAS SON LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CUAUHTEMOC BARREAL	RURAL	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	PIEZA	300	300	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CUITLAHUAC	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CUVIAC	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	DIVISION DEL NORTE	RURAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	250,800	250,800	250,800	250,800	100%	0	0	PIEZA	1,320	1,320	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	FRANCISCO J. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	FRANCISCO J. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	PIEZA	400	400	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	11,400	11,400	11,400	11,400	100%	0	0	PIEZA	60	60	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	37,050	37,050	37,050	37,050	100%	0	0	PIEZA	175	175	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES	3-CENTLA	LAS PALMAS	RURAL	248,441	248,441	248,441	248,441	100%	0	0	OTROS	248,441	248,441	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES	3-CENTLA	RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES)	RURAL	366,629	366,629	366,629	366,629	100%	0	0	ACCION	366,629	366,629	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	CHICHICASTELE 1A. SECCIÓN	RURAL	1,005,142	1,005,142	1,005,142	1,005,142	100%	0	0	ACCION	1,005,142	1,005,142	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	CHICHICASTE 3A. SECCIÓN	RURAL	170,817	170,817	170,817	170,817	100%	0	0	0	OTROS	170,817	170,817	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA)	RURAL	326,314	326,314	326,314	326,314	100%	0	0	0	ACCION	326,314	326,314	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	LA TIGRERA	RURAL	249,020	249,020	249,020	249,020	100%	0	0	0	ACCION	249,020	249,020	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	RIBERA ALTA 2A. SECCIÓN	RURAL	441,397	441,397	441,397	441,397	100%	0	0	0	ACCION	441,397	441,397	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	SAN JUANITO DE TRES BRAZOS	RURAL	217,092	217,092	217,092	217,092	100%	0	0	0	OTROS	217,092	217,092	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN	RURAL	399,192	399,192	399,192	399,192	100%	0	0	0	ACCION	399,192	399,192	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	TRES BRAZOS	RURAL	299,073	299,073	299,073	299,073	100%	0	0	0	ACCION	299,073	299,073	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	543,858	543,858	543,858	543,858	100%	0	0	0	ACCION	543,858	543,858	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	CHICHICASTE 2A. SECCIÓN	RURAL	335,121	335,121	335,121	335,121	100%	0	0	0	ACCION	335,121	335,121	100%	
DODATACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACCION DE PAQUETE DE BLOCK	3-CENTLA	SAN JOSÉ (EL COCO DE SIMÓN SARLAT)	RURAL	35,910	35,910	35,910	35,910	100%	0	0	0	OTROS	35,910	35,910	100%	
DOTACCION DE PAQUETE DE BLOCK	3-CENTLA	SAN ROMÁN	RURAL	35,910	35,910	35,910	35,910	100%	0	0	0	OTROS	35,910	35,910	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	ARROYO POLO 1A. SECCIÓN	RURAL	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	ARROYO POLO 2A. SECCIÓN	RURAL	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	ARROYO POLO 3A. SECCIÓN	RURAL	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	ARROYO POLO 3A. SECCIÓN	RURAL	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	83,921	83,921	83,921	83,921	100%	0	0	0	OTROS	83,921	83,921	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CANAVERAL	RURAL	47,886	47,886	47,886	47,886	100%	0	0	0	OTROS	47,886	47,886	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	41,839	41,839	41,839	41,839	100%	0	0	0	OTROS	41,839	41,839	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CARLOS ROVIROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	83,800	83,800	83,800	83,800	100%	0	0	0	OTROS	83,800	83,800	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CARLOS ROVIROSA 2A. SECCIÓN	RURAL	83,800	83,800	83,800	83,800	100%	0	0	0	OTROS	83,800	83,800	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CARLOS ROVIROSA 2A. SECCIÓN	RURAL	65,835	65,835	65,835	65,835	100%	0	0	0	OTROS	65,835	65,835	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CHICHICASTE 1A. SECCIÓN	RURAL	62,162	62,162	62,162	62,162	100%	0	0	0	OTROS	62,162	62,162	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CHICHICASTE 2A. SECCIÓN	RURAL	47,817	47,817	47,817	47,817	100%	0	0	0	OTROS	47,817	47,817	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CHICHICASTE 3A. SECCIÓN	RURAL	41,839	41,839	41,839	41,839	100%	0	0	0	OTROS	41,839	41,839	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCIÓN (MARGEN DERECHA)	RURAL	58,218	58,218	58,218	58,218	100%	0	0	0	OTROS	58,218	58,218	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	69,862	69,862	69,862	69,862	100%	0	0	0	OTROS	69,862	69,862	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CHILAPA 2A. SECCIÓN	RURAL	58,218	58,218	58,218	58,218	100%	0	0	0	OTROS	58,218	58,218	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL CARMEN 1A. SECCIÓN	RURAL	47,880	47,880	47,880	47,880	100%	0	0	0	OTROS	47,880	47,880	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL PALMAR	RURAL	29,885	29,885	29,885	29,885	100%	0	0	0	OTROS	29,885	29,885	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	86,388	86,388	86,388	86,388	100%	0	0	0	OTROS	86,388	86,388	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA)	RURAL	58,218	58,218	58,218	58,218	100%	0	0	0	OTROS	58,218	58,218	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO)	RURAL	83,800	83,800	83,800	83,800	100%	0	0	0	OTROS	83,800	83,800	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLON)	RURAL	83,800	83,800	83,800	83,800	100%	0	0	0	OTROS	83,800	83,800	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	107,898	107,898	107,898	107,898	100%	0	0	0	OTROS	107,898	107,898	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	41,839	41,839	41,839	41,839	100%	0	0	0	OTROS	41,839	41,839	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	107,730	107,730	107,730	107,730	100%	0	0	0	OTROS	107,730	107,730	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	47,886	47,886	47,886	47,886	100%	0	0	0	OTROS	47,886	47,886	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	41,839	41,839	41,839	41,839	100%	0	0	OTROS	41,839	41,839	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	83,679	83,679	83,679	83,679	100%	0	0	OTROS	83,679	83,679	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	FRONTERITA	RURAL	83,800	83,800	83,800	83,800	100%	0	0	OTROS	83,800	83,800	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	GARCIA	RURAL	47,886	47,886	47,886	47,886	100%	0	0	OTROS	47,886	47,886	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA)	RURAL	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	47,886	47,886	47,886	47,886	100%	0	0	OTROS	47,886	47,886	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	59,850	59,850	59,850	59,850	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	LA TIGRERA	RURAL	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	83,800	83,800	83,800	83,800	100%	0	0	OTROS	83,800	83,800	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	95,760	95,760	95,760	95,760	100%	0	0	OTROS	95,760	95,760	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA WADE 2A. SECCION	RURAL	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	59,850	59,850	59,850	59,850	100%	0	0	OTROS	59,850	59,850	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	41,895	41,895	41,895	41,895	100%	0	0	OTROS	41,895	41,895	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	LOS IDOLOS (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	34,931	34,931	34,931	34,931	100%	0	0	OTROS	34,931	34,931	100%	RANCHERIA LOS IDOLOS MARGEN DERECHA YA QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDAD
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	LOS IDOLOS (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	34,931	34,931	34,931	34,931	100%	0	0	OTROS	34,931	34,931	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	34,931	34,931	34,931	34,931	100%	0	0	OTROS	34,931	34,931	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCION	RURAL	83,800	83,800	83,800	83,800	100%	0	0	OTROS	83,800	83,800	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA (SAN PEDRITO)	RURAL	47,880	47,880	47,880	47,880	100%	0	0	OTROS	47,880	47,880	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	NUEVO CENTLA	RURAL	71,932	71,932	71,932	71,932	100%	0	0	OTROS	71,932	71,932	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	NUEVO CENTLA	RURAL	95,760	95,760	95,760	95,760	100%	0	0	OTROS	95,760	95,760	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	PASO DE TABASQUILLO	RURAL	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	RIBERA ALTA DE CUAUHTEMOC	RURAL	59,857	59,857	59,857	59,857	100%	0	0	OTROS	59,857	59,857	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES)	RURAL	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCION	RURAL	29,928	29,928	29,928	29,928	100%	0	0	OTROS	29,928	29,928	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCION	RURAL	41,839	41,839	41,839	41,839	100%	0	0	OTROS	41,839	41,839	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	RIBERA ALTA 2A. SECCION (SALSIPUEDES)	RURAL	41,839	41,839	41,839	41,839	100%	0	0	OTROS	41,839	41,839	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	RIBERA ALTA 2A. SECCION (SALSIPUEDES)	RURAL	47,817	47,817	47,817	47,817	100%	0	0	OTROS	47,817	47,817	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	RIBERA ALTA 3A. SECCION	RURAL	95,910	95,910	95,910	95,910	100%	0	0	OTROS	95,910	95,910	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	SAN JOSE DE SIMÓN SARLAT	RURAL	47,817	47,817	47,817	47,817	100%	0	0	OTROS	47,817	47,817	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	SAN JUAN	RURAL	58,218	58,218	58,218	58,218	100%	0	0	OTROS	58,218	58,218	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	95,634	95,634	95,634	95,634	100%	0	0	OTROS	95,634	95,634	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCION	RURAL	47,817	47,817	47,817	47,817	100%	0	0	OTROS	47,817	47,817	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	TABASQUILLO 2A. SECCION	RURAL	39,449	39,449	39,449	39,449	100%	0	0	OTROS	39,449	39,449	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	TRES BRAZOS	RURAL	41,839	41,839	41,839	41,839	100%	0	0	OTROS	41,839	41,839	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	174,656	174,656	174,656	174,656	100%	0	0	OTROS	174,656	174,656	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	71,829	71,829	71,829	71,829	100%	0	0	OTROS	71,829	71,829	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	59,771	59,771	59,771	59,771	100%	0	0	OTROS	59,771	59,771	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ)	RURAL	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	EL BOSQUE	RURAL	47,880	47,880	47,880	47,880	100%	0	0	OTROS	47,880	47,880	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION	RURAL	47,817	47,817	47,817	47,817	100%	0	0	OTROS	47,817	47,817	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	SAN JOSE DE SIMON SARLAT	RURAL	17,931	17,931	17,931	17,931	100%	0	0	OTROS	17,931	17,931	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ)	RURAL	47,880	47,880	47,880	47,880	100%	0	0	OTROS	47,880	47,880	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	93,150	93,150	93,150	93,150	100%	0	0	OTROS	93,150	93,150	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	CARLOS ROVIROSA 1A. SECCION	RURAL	71,820	71,820	71,820	71,820	100%	0	0	OTROS	71,820	71,820	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	CUAUHTEMOC	URBANO	107,898	107,898	107,898	107,898	100%	0	0	OTROS	107,898	107,898	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	EL FAISAN	RURAL	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	EL TRIUNFO	RURAL	23,908	23,908	23,908	23,908	100%	0	0	OTROS	23,908	23,908	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA)	RURAL	23,287	23,287	23,287	23,287	100%	0	0	OTROS	23,287	23,287	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO)	RURAL	95,760	95,760	95,760	95,760	100%	0	0	OTROS	95,760	95,760	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	47,817	47,817	47,817	47,817	100%	0	0	OTROS	47,817	47,817	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	107,898	107,898	107,898	107,898	100%	0	0	OTROS	107,898	107,898	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	116,437	116,437	116,437	116,437	100%	0	0	OTROS	116,437	116,437	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	LAS PALMAS	RURAL	29,885	29,885	29,885	29,885	100%	0	0	OTROS	29,885	29,885	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA WADE 1A. SECCION	RURAL	47,880	47,880	47,880	47,880	100%	0	0	OTROS	47,880	47,880	100%	
IS248	3-CENTLA	LAZARO CARDENAS	RURAL	64,791	64,791	64,791	64,791	100%	0	0	OTROS	64,791	64,791	100%	
SUMINISTRO DE LA MINA DE ZINC	3-CENTLA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	32,947	32,947	32,947	32,947	100%	0	0	OTROS	32,947	32,947	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	91,908	91,908	91,908	91,908	100%	0	0	OTROS	91,908	91,908	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ)	RURAL	113,804	113,804	113,804	113,804	100%	0	0	OTROS	113,804	113,804	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ)	RURAL	32,688	32,688	32,688	32,688	100%	0	0	OTROS	32,688	32,688	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BARRA DE SAN PEDRO	RURAL	130,927	130,927	130,927	130,927	100%	0	0	OTROS	130,927	130,927	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	65,463	65,463	65,463	65,463	100%	0	0	OTROS	65,463	65,463	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	109,123	109,123	109,123	109,123	100%	0	0	OTROS	109,123	109,123	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCION (MARGEN DERECHA)	RURAL	87,298	87,298	87,298	87,298	100%	0	0	OTROS	87,298	87,298	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCION (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	109,123	109,123	109,123	109,123	100%	0	0	OTROS	109,123	109,123	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CHILAPA 2A. SECCION	RURAL	87,298	87,298	87,298	87,298	100%	0	0	OTROS	87,298	87,298	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENECIA	RURAL	109,106	109,106	109,106	109,106	100%	0	0	OTROS	109,106	109,106	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL BELLOTE	RURAL	54,553	54,553	54,553	54,553	100%	0	0	OTROS	54,553	54,553	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL BOSQUE	RURAL	65,895	65,895	65,895	65,895	100%	0	0	OTROS	65,895	65,895	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL CARMEN 1A. SECCION	RURAL	65,377	65,377	65,377	65,377	100%	0	0	OTROS	65,377	65,377	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL GUAJUICO	RURAL	65,463	65,463	65,463	65,463	100%	0	0	OTROS	65,463	65,463	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL LIMON DE SIMON SARLAT	RURAL	43,642	43,642	43,642	43,642	100%	0	0	OTROS	43,642	43,642	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA)	RURAL	43,649	43,649	43,649	43,649	100%	0	0	OTROS	43,649	43,649	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA)	RURAL	87,298	87,298	87,298	87,298	100%	0	0	OTROS	87,298	87,298	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	172,776	172,776	172,776	172,776	100%	0	0	OTROS	172,776	172,776	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	91,908	91,908	91,908	91,908	100%	0	0	OTROS	91,908	91,908	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	68,931	68,931	68,931	68,931	100%	0	0	OTROS	68,931	68,931	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	91,908	91,908	91,908	91,908	100%	0	0	OTROS	91,908	91,908	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	68,931	68,931	68,931	68,931	100%	0	0	OTROS	68,931	68,931	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	GOBERNADOR CRUZ	RURAL	78,568	78,568	78,568	78,568	100%	0	0	OTROS	78,568	78,568	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	65,377	65,377	65,377	65,377	100%	0	0	OTROS	65,377	65,377	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	68,931	68,931	68,931	68,931	100%	0	0	OTROS	68,931	68,931	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	KILOMETRO 18	RURAL	65,895	65,895	65,895	65,895	100%	0	0	OTROS	65,895	65,895	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	KILOMETRO 18	RURAL	54,553	54,553	54,553	54,553	100%	0	0	OTROS	54,553	54,553	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	98,211	98,211	98,211	98,211	100%	0	0	OTROS	98,211	98,211	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LA PIMIENTA	RURAL	107,985	107,985	107,985	107,985	100%	0	0	OTROS	107,985	107,985	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LA SABANA	RURAL	129,582	129,582	129,582	129,582	100%	0	0	OTROS	129,582	129,582	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LAS PORFIAS	RURAL	43,642	43,642	43,642	43,642	100%	0	0	OTROS	43,642	43,642	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA WADE TA. SECCION	RURAL	86,388	86,388	86,388	86,388	100%	0	0	OTROS	86,388	86,388	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	54,481	54,481	54,481	54,481	100%	0	0	OTROS	54,481	54,481	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LOS IDOLOS (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	54,561	54,561	54,561	54,561	100%	0	0	OTROS	54,561	54,561	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LOS IDOLOS (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	54,561	54,561	54,561	54,561	100%	0	0	OTROS	54,561	54,561	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ	RURAL	43,585	43,585	43,585	43,585	100%	0	0	OTROS	43,585	43,585	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN	RURAL	32,947	32,947	32,947	32,947	100%	0	0	OTROS	32,947	32,947	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	54,561	54,561	54,561	54,561	100%	0	0	OTROS	54,561	54,561	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	NIÑOS HEROES	RURAL	107,985	107,985	107,985	107,985	100%	0	0	OTROS	107,985	107,985	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA DE QUINTÍN ARAÚZ	RURAL	109,825	109,825	109,825	109,825	100%	0	0	OTROS	109,825	109,825	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA DE QUINTÍN ARAÚZ	RURAL	109,106	109,106	109,106	109,106	100%	0	0	OTROS	109,106	109,106	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	PASO DE TABASQUILLO	RURAL	87,860	87,860	87,860	87,860	100%	0	0	OTROS	87,860	87,860	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	PASO DE TABASQUILLO	RURAL	76,374	76,374	76,374	76,374	100%	0	0	OTROS	76,374	76,374	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	POTRERILLO	RURAL	87,860	87,860	87,860	87,860	100%	0	0	OTROS	87,860	87,860	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	POTRERILLO	RURAL	54,553	54,553	54,553	54,553	100%	0	0	OTROS	54,553	54,553	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	QUINTÍN ARAÚZ	RURAL	131,790	131,790	131,790	131,790	100%	0	0	OTROS	131,791	131,791	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	QUINTÍN ARAÚZ	RURAL	64,791	64,791	64,791	64,791	100%	0	0	OTROS	64,791	64,791	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	QUINTÍN ARAÚZ	RURAL	109,106	109,106	109,106	109,106	100%	0	0	OTROS	109,106	109,106	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	REVOLUCION	RURAL	109,106	109,106	109,106	109,106	100%	0	0	OTROS	109,106	109,106	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT	RURAL	65,895	65,895	65,895	65,895	100%	0	0	OTROS	65,895	65,895	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT	RURAL	39,283	39,283	39,283	39,283	100%	0	0	OTROS	39,283	39,283	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JOSÉ DEL CARMEN	RURAL	87,170	87,170	87,170	87,170	100%	0	0	OTROS	87,170	87,170	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	153,755	153,755	153,755	153,755	100%	0	0	OTROS	153,755	153,755	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	183,816	183,816	183,816	183,816	100%	0	0	0	OTROS	183,816	183,816	100%	PERTENESE A LA LOCALIDAD DE CAPARROSO DE SIMON SARLAT
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	109,106	109,106	109,106	109,106	100%	0	0	0	OTROS	109,106	109,106	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	VEINTISIETE DE FEBRERO	RURAL	86,388	86,388	86,388	86,388	100%	0	0	0	OTROS	86,388	86,388	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	217,925	217,925	217,925	217,925	100%	0	0	0	OTROS	217,925	217,925	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	SAN ROQUE	RURAL	68,931	68,931	68,931	68,931	100%	0	0	0	OTROS	68,931	68,931	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIVIENDA	3-CENTLA	EL BOSQUE	RURAL	157,941	157,941	157,941	157,941	100%	0	0	0	ACCION	157,941	157,941	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	32,415	32,415	32,415	32,415	100%	0	0	0	ACCION	32,415	32,415	100%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN	RURAL	35,563	35,563	35,563	35,563	100%	0	0	0	OTROS	35,563	35,563	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ROMULO CACHON PONCE (HORMIGUERO)	RURAL	32,737	32,737	32,737	32,737	100%	0	0	0	OTROS	32,737	32,737	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	TEMLADERAS	RURAL	54,481	54,481	54,481	54,481	100%	0	0	0	OTROS	54,481	54,481	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	130,755	130,755	130,755	130,755	100%	0	0	0	OTROS	130,755	130,755	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN ROMÁN	RURAL	54,481	54,481	54,481	54,481	100%	0	0	0	OTROS	54,481	54,481	100%	
APORTACION ECONOMICA PARA EL PROGRAMA FEDERAL VIVIENDA BASICA DE ADOBLOCK.	6-CUNDUACÁN	CUJUYULAPA	URBANO	430,523	430,523	430,523	430,523	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION ECONOMICA PARA EL PROGRAMA FEDERAL VIVIENDA RURAL TU CASA 2009	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	2,835,000	2,835,000	2,835,000	2,835,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION ECONOMICA PARA EL PROGRAMA HABITAT, 2009.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	695,430	695,430	695,430	695,430	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
DOTACION DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 1A. SECCIÓN (LA ESPERANZA)	RURAL	30,760	30,760	30,760	30,760	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	
DOTACION DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS.	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 2A. SECCIÓN (LA CANDELARIA)	RURAL	41,013	41,013	41,013	41,013	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	
DOTACION DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS.	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	41,013	41,013	41,013	41,013	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	
DOTACION DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS.	6-CUNDUACÁN	MARIN	RURAL	41,013	41,013	41,013	41,013	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	
DOTACION DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS.	6-CUNDUACÁN	NICOLAS BRAVO	RURAL	41,013	41,013	41,013	41,013	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	
DOTACION DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS.	6-CUNDUACÁN	SANTA LUCIA	RURAL	41,013	41,013	41,013	41,013	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA (TU CASA 2009) CONVENIO MUNICIPIO E ZAPATA-FONHAPO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2,567,950	2,567,950	2,567,950	2,567,950	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CAMINOS RURALES																
CAMINOS RURALES CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	12-MACUSPANA	XICOTENCATL	RURAL	904,894	904,894	904,894	904,894	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE 1.0 DE KM DE CAMINO	12-MACUSPANA	SIMÓN SARLAT 2A. SECCIÓN (SAN MARTÍN)	RURAL	646,500	646,500	646,500	646,500	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA EN CAMINO DE ACCESO LOS MILLAS (COL. EL LIMON)	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	305,631	305,631	305,631	305,631	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA EN EL CAMINO (BIENTO FRESCO)	14-PARAISO	AQUILES SERDAN	RURAL	1,255,541	1,255,541	1,255,541	1,255,541	100%	0	0	0	KILOMETROS	100	100	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO EL GUATOPE	3-CENTLA	CANAVERAL	RURAL	2,450,146	2,450,146	2,450,146	2,450,146	100%	0	0	0	KILOMETROS	2,450,146	2,450,146	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO EL ARBOLITO	4-CENTRO	OCULTZAPOTLÁN	URBANO	2,453,990	2,453,990	2,453,990	2,453,990	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DEL CAMINO LA BELLOTA	4-CENTRO	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	2,138,593	2,138,593	2,138,593	2,138,593	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LA META ES DE 1.84 KILOMETRO
CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	9-JALAPA	PROGRESO	RURAL	15,728	15,728	15,728	15,728	100%	0	0	0	KILOMETROS	15,728	15,728	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	9-JALAPA	GUANAL 1A. SECCIÓN	RURAL	1,515,968	1,515,968	1,515,968	1,515,968	100%	0	0	KILOMETROS	1,515,969	1,515,969	100%	
RECONSTRUCCION TERMINACION DE LA RECONSTRUCCION DE 2.16 KM DE CAMINO RURAL	12-MACUSPANA	LIC. JUAN CESAR BECERRA BATES	RURAL	2,696,468	2,696,468	2,696,468	2,696,468	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS DEL CAMINO DE ACCESO DE LA COL. GUANAJAY	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	182,287	182,287	182,287	182,287	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
ENGRAVADO DE CALLES	3-CARDENAS	EL JOBO (PUNTA BRAVA)	RURAL	1,253,519	1,253,519	1,253,519	1,253,519	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	CABE ACLARAR QUE LA COMUNIDAD DON DE SE LLEVO A CABO DICHO PROYECTO NDES EL JOBO SI NO LA COMUNIDAD DE GRAL IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VI, LOS DATOS QUE CONTIENEN SON LOS MISMO SOLO EL NOMBRE LA COMUNIDA ES LA QUE CAMBIA
RELLENO DE CALLES	3-CENTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	621,607	621,607	621,607	621,607	100%	0	0	KILOMETROS	621,607	621,607	100%	
RELLENO DE CALLES EL NARAJAL	3-CENTLA	POTRERILLO	RURAL	194,782	194,782	194,782	194,782	100%	0	0	KILOMETROS	194,782	194,782	100%	
MANTENIMIENTO BACHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN EL TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - LOPEZ PORTILLO	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	618,934	618,934	618,934	618,934	100%	0	0	KILOMETROS	500	500	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	BAJO ALLENDE 1A. SECCIÓN	RURAL	345,023	345,023	345,023	345,023	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS DEL CAMINO EL PASO A LIBERTAD	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	1,145,924	1,145,924	1,145,924	1,145,924	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE 1/2 A FINOS DEL CAMINO DE ACCESO DE MERCED REAL	14-PARAISO	ORIENTE (SAN CAYETANO)	RURAL	2,000,057	2,000,057	2,000,057	2,000,057	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
RELLENO DE CAMINO RURAL EL COCALITO	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	504,824	504,824	504,824	504,824	100%	0	0	KILOMETROS	504,824	504,824	100%	
RELLENO Y GRAVADO DE CALLE MONTE DE SION	3-CENTLA	SAN JUAN	RURAL	491,261	491,261	491,261	491,261	100%	0	0	KILOMETROS	491,261	491,264	100%	
RELLENOS DE CALLES	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	689,353	689,353	689,353	689,353	100%	0	0	KILOMETROS	689,353	689,353	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	ALIANZA PARA LA PRODUCCION	RURAL	1,244,533	1,244,533	1,244,533	1,244,533	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 3A. SECCIÓN	RURAL	1,543,647	1,543,647	1,543,647	1,543,647	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	NAN
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	EL TULAR	RURAL	760,052	760,052	760,052	760,052	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	EL TUNAL	RURAL	822,980	822,980	822,980	822,980	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO	URBANO	1,154,091	1,154,091	1,154,091	1,154,091	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,022,031	1,022,031	1,022,031	1,022,031	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 3A. SECCIÓN (LOS CERROS)	RURAL	1,167,625	1,167,625	1,167,625	1,167,625	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 3A. SECCIÓN	RURAL	1,369,840	1,369,840	1,369,840	1,369,840	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 3A. SECCIÓN (MONTE GRANDE)	RURAL	1,430,194	1,430,194	1,430,194	1,430,194	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	YOLOXOCHITL 1A. SECCIÓN	RURAL	1,141,938	1,141,938	1,141,938	1,141,938	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA. (EL JOBAL)	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 4A. SECCIÓN	RURAL	1,590,561	1,590,561	1,590,561	1,590,561	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
GRAVADO DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO CACAOS	9-JALAPA	FRANCISCO J. SANTAMARIA (CACAO)	RURAL	171,471	171,471	171,471	171,471	100%	0	0	KILOMETROS	171,471	171,471	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	LOMAS DE VIDAL	RURAL	33,501	33,501	33,501	33,501	100%	0	0	KILOMETROS	33,502	33,502	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHIPLINAR 1A. SECCIÓN	RURAL	110,351	110,351	110,351	110,351	100%	0	0	KILOMETROS	110,352	110,352	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHIPLINAR 1A. SECCIÓN (GUAYACÁN)	RURAL	64,687	64,687	64,687	64,687	100%	0	0	KILOMETROS	64,688	64,688	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	147,498	147,498	147,498	147,498	100%	0	0	KILOMETROS	147,499	147,499	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	GUANAL 2A. SECCIÓN	RURAL	64,829	64,829	64,829	64,829	100%	0	0	KILOMETROS	64,830	64,830	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	MONTAÑA	RURAL	72,193	72,193	72,193	72,193	100%	0	0	KILOMETROS	72,194	72,194	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	PUYACATENGO NORTE	RURAL	86,840	86,840	86,840	86,840	100%	0	0	KILOMETROS	86,841	86,841	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	PUYACATENGO SUR	RURAL	205,072	205,072	205,072	205,072	100%	0	0	KILOMETROS	205,073	205,073	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	RÍO DE TEAPA	RURAL	169,716	169,716	169,716	169,716	100%	0	0	KILOMETROS	169,717	169,717	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	131,628	131,628	131,628	131,628	100%	0	0	KILOMETROS	131,629	131,629	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 1A. SECCIÓN (EL LLANO)	RURAL	130,836	130,836	130,836	130,836	100%	0	0	KILOMETROS	130,836	130,836	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL (BACHEO)	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	15,282	15,282	15,282	15,282	100%	0	0	KILOMETROS	15,283	15,283	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL (BACHEO) (SECTOR E.J. CALICANTO)	9-JALAPA	CALICANTO 2A. SECCIÓN	RURAL	15,282	15,282	15,282	15,282	100%	0	0	KILOMETROS	15,283	15,283	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL (BACHEO) (SECTOR LOS REYES)	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	33,413	33,413	33,413	33,413	100%	0	0	KILOMETROS	33,414	33,414	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL DE LA ESCUELA (BACHEO)	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	33,501	33,501	33,501	33,501	100%	0	0	KILOMETROS	33,502	33,502	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL PANTEON Y CASA DE SALUD (BACHEO)	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 3A. SECCIÓN	RURAL	66,210	66,210	66,210	66,210	100%	0	0	KILOMETROS	66,211	66,211	100%	
SUMINISTRO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO	9-JALAPA	CHIPILINAR 2A. SECCIÓN (CONTRERAS)	RURAL	12,766	12,766	12,766	12,766	100%	0	0	KILOMETROS	12,766	12,766	100%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	531,894	531,894	531,894	531,894	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DE 4.20 KM DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	725,352	725,352	725,352	725,352	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
TERMINACION DE LA REHABILITACION DE CAMINOS	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN	RURAL	604,817	604,817	604,817	604,817	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REVESTIMIENTO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS (CAMINO AGUA MALA)	14-PARAISO	LAS FLORES 3A. SECCIÓN (EL CERRO)	RURAL	185,510	185,510	185,510	185,510	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
REVESTIMIENTO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS DEL CAMINO DE ACCESO AL PANTEON	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	559,668	559,668	559,668	559,668	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLE CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS DE CAMINO DE ACCESO	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	230,900	230,900	230,900	230,900	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	EL JOBO (PUNTA BRAVA)	RURAL	1,389,221	1,389,221	1,389,221	1,389,221	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
GRAVADO DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	206,875	206,875	206,875	206,875	100%	0	0	KILOMETROS	206,875	206,875	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO A PLAYA BONITA	3-CENTLA	SAN JUAN	RURAL	1,102,223	1,102,223	1,102,223	1,102,223	100%	0	0	KILOMETROS	1,102,223	1,102,223	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	617,843	617,843	617,843	617,843	100%	0	0	KILOMETROS	617,843	617,843	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	LAZARO CÁRDENAS	RURAL	799,810	799,810	799,810	799,810	100%	0	0	KILOMETROS	799,810	799,810	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	935,438	935,438	935,438	935,438	100%	0	0	KILOMETROS	935,438	935,438	100%	
RELLENO DE CAMIN O CON MATERIAL DE PRESTAMOS LATERAL EJIDO CONCHA LINARES	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	640,577	640,577	640,577	640,577	100%	0	0	KILOMETROS	640,577	640,577	100%	
RELLENO DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO)	RURAL	922,015	922,015	922,015	922,015	100%	0	0	KILOMETROS	922,015	922,015	100%	
RELLENO DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	LA UNIÓN	RURAL	444,231	444,231	444,231	444,231	100%	0	0	KILOMETROS	444,231	444,231	100%	
RELLENO Y GRAVADO DE CAMINO EL CHIPLIN Y OBRAS DE DRENAJE	3-CENTLA	ALVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	1,591,983	1,591,983	1,591,983	1,591,983	100%	0	0	KILOMETROS	1,591,983	1,591,983	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RELLENO Y GRAVDO DE CAMINO RURAL EL JOBO Y EL TIGRE	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	1,732,296	1,732,296	1,732,296	1,732,296	100%	0	0	KILOMETROS	1,732,296	1,732,296	100%	
REHABILITACION DE ACCESO (SECTOR "EL PANTEON")	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	44,050	44,050	44,050	44,050	100%	0	0	KILOMETROS	44,050	44,050	100%	
PUENTES VEHICULARES REPARACION Y REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL DEL ARROLLO BOCA TORO	3-CENTLA	CHICHICASTLE 1A. SECCION	RURAL	154,049	154,049	154,049	154,049	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	154,049	154,049	100%	
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES OTROS															
RELLENO PARA TERRAPLEN EN CAMINO DE LA RA. ARROYO HONDO	12-MACUSPANA	ARROYO HONDO (VICENTE GUERRERO 2A. SECCION)	RURAL	268,804	268,804	268,804	268,804	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. RURAL FED. "CARLOS A. MADRAZO BECERRA" CLAVE 27DPR1779Q	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	308,348	308,348	308,348	308,348	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE LA DICHA COMUNIDAD NO APARECE DENTRO DE LA LISTA QUE NOS PROPORCIONAN, Y ES POR ESO QUE LE HAGO MENCION DE LA MISMA A CONTINUACION, GRAL. IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VI. AQUI ES DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	URBANO	1,571,597	1,571,597	1,571,597	1,571,597	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,470	2,470	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON GRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	424,548	424,548	424,548	424,548	100%	0	0	METROS	1,820	1,820	100%	CABE MENCIONAR QUE DICHO PROYECTO SE REALIZAR EN EL FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES 3A ETAPA
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCION SUR	RURAL	1,200,092	1,200,092	1,200,092	1,200,092	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,882	1,882	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO MADERO	RURAL	2,489,048	2,489,048	2,489,048	2,489,048	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,429	4,429	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	URBANO	2,485,813	2,485,813	2,485,813	2,485,813	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,280	4,280	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LOPEZ MATEOS	URBANO	2,437,137	2,437,137	2,437,137	2,437,137	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,282	4,282	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	1,179,116	1,179,116	1,179,116	1,179,116	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,057	2,057	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	RURAL	1,501,229	1,501,229	1,501,229	1,501,229	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,457	2,457	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSE MARIA PINO SUAREZ UNO	RURAL	2,371,452	2,371,452	2,371,452	2,371,452	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,111	4,111	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	URBANO	2,487,558	2,487,558	2,487,558	2,487,558	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,389	4,389	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	2,160,566	2,160,566	2,160,566	2,160,566	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,003	3,003	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	2,027,172	2,027,172	2,027,172	2,027,172	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,087	3,087	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	URBANO	2,147,284	2,147,284	2,147,284	2,147,284	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,230	2,230	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	RURAL	1,746,304	1,746,304	1,746,304	1,746,304	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,787	2,787	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	EL BARI 1A. SECCION	RURAL	1,471,652	1,471,652	1,471,652	1,471,652	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,800	3,800	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION A (EL EDEN)	RURAL	2,174,362	2,174,362	2,174,362	2,174,362	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,070	6,070	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCION	RURAL	2,177,076	2,177,076	2,177,076	2,177,076	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1,426,230	1,426,230	1,426,230	1,426,230	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES: EJ. AMPLIACION LAS COLORADAS 2DA. SECC. (LAS ALDEAS)
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA SA. SECCION (EL ESPINO)	RURAL	2,279,833	2,279,833	2,279,833	2,279,833	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
RECARPETEO DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (CALLE GREGORIO MENDEZ)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	2,454,856	2,454,856	2,454,856	2,454,856	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,252	8,252	100%	
RECARPETEO DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (CALLE VILAHERMOSA)	2-CÁRDENAS	BENITO JUAREZ (LA PLAYITA)	RURAL	747,783	747,783	747,783	747,783	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,016	2,016	100%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	2,329,991	2,329,991	2,329,991	2,329,991	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES: GOLPE 2DA. SECCION (LOS PATOS)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	2,270,647	2,270,647	2,270,647	2,270,647	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD LA QUE SE APLICA EL RECURSO ES RA. NARANJEÑO 1A SECCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO QUE MUESTRAN
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	2,256,067	2,256,067	2,256,067	2,256,067	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	2,266,383	2,266,383	2,266,383	2,266,383	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A SECCION	RURAL	2,261,450	2,261,450	2,261,450	2,261,450	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCION A	RURAL	2,675,135	2,675,135	2,675,135	2,675,135	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCION A (EL FILERO)	RURAL	2,298,149	2,298,149	2,298,149	2,298,149	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCION	RURAL	2,326,931	2,326,931	2,326,931	2,326,931	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTUARI0 4A. SECCION	RURAL	2,342,531	2,342,531	2,342,531	2,342,531	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	EL MINGO	RURAL	2,370,748	2,370,748	2,370,748	2,370,748	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,000	6,000	100%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 4A. SECCION A	RURAL	2,359,642	2,359,642	2,359,642	2,359,642	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,500	6,500	100%	
RECARPETEO DE CAMINO MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCION B (LA PALMA)	RURAL	2,262,548	2,262,548	2,262,548	2,262,548	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE EXISTE OTRO OP112, PERO QUE TENIA MAL LA COMUNIDAD YA QUE ANTERIORMENTE TENIA SANTANA 1ERA SECCION Y SI ENDO LA CORRECTA ESTA
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1,899,633	1,899,633	1,899,633	1,899,633	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO ES EJIDO ARROYO HONDO 1A SECCION (SANTA TERESA "A")
REHABILITACION DE CA MINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	EL BRONCE	RURAL	680,758	680,758	680,758	680,758	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 5A. SECCION (EL APOIMPAL)	RURAL	2,196,141	2,196,141	2,196,141	2,196,141	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A. SECCION (EL LECHUGAL)	RURAL	1,269,746	1,269,746	1,269,746	1,269,746	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	2,451,738	2,451,738	2,451,738	2,451,738	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA A CABO DICHO PROYECTO ES EL EJIDO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 1A. SECCION RINCÓN BRUJO	RURAL	1,497,647	1,497,647	1,497,647	1,497,647	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 2A. SECCION (LOS GARCÍA)	RURAL	1,238,535	1,238,535	1,238,535	1,238,535	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	NARANJEÑO 3A. SECCION	RURAL	1,581,152	1,581,152	1,581,152	1,581,152	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCION A	RURAL	558,597	558,597	558,597	558,597	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA	RURAL	1,570,534	1,570,534	1,570,534	1,570,534	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A. SECCION B	RURAL	2,488,012	2,488,012	2,488,012	2,488,012	100%	0	0	METRO LINEAL	2,200	2,200	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESC. PRIM. RURAL ESTATAL "JESUS VELAZQUEZ CORDOVA" CLAVE 27DPR1502 D	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A. SECCION	RURAL	390,777	390,777	390,777	390,777	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	CABE ACLARAR QUE NO SE ENCONTRO LA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE ES REHABILITACION
RELLENO DE CALLE SIN NOMBRE	2-CÁRDENAS	PEDRO SANCHEZ MAGALLANES	RURAL	597,250	597,250	597,250	597,250	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES CON PASES DE AGUA	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	1,138,403	1,138,403	1,138,403	1,138,403	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE ES EJIDO PASO Y PLAYA DONDE SE RELAZARA EL PROYECTO
RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES CON PASES DE AGUA (ZONA VERDE)	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	1,297,999	1,297,999	1,297,999	1,297,999	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION B (LA NATIVIDAD)	RURAL	547,432	547,432	547,432	547,432	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO	9-JALAPA	MÉRIDA Y GUARUMO	RURAL	10,489	10,489	10,489	10,489	100%	0	0	PERSONA	10,489	10,489	100%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
CONSERVACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	AGAPITO DOMINGUEZ CANABAL	RURAL	1,545	1,545	1,545	1,545	100%	0	0	HECTAREA	3	3	100%	SE APOYO A LA COMUNIDAD ABEJONAL CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	AQUILES SERDAN 1A. SECCION	RURAL	2,575	2,575	2,575	2,575	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	AQUILES SERDAN 2A. SECCION (AZUCENITA)	RURAL	3,090	3,090	3,090	3,090	100%	0	0	HECTAREA	6	6	100%	LOCALIDAD A LA QUE SE LE ENTREGO EL APOYO (AQUILES SERDAN SRA SECCION)
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	BENITO JUAREZ 1A. SECCION	RURAL	1,545	1,545	1,545	1,545	100%	0	0	HECTAREA	3	3	100%	SE AYUDO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO CON BOMBAS ASPERSORAS PARA UNA MEJOR PRODUCCION
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	BENITO JUAREZ 2A. SECCION (MONTE ALEGRE)	RURAL	25,750	2,575	2,575	2,575	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	EL APOYO SE ENTREGO LA COMUNIDAD BENITO JUAREZ 2DA. SECCION (MONTE ALEGRE)
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	BLASILLO 1A. SECCION (NICOLAS BRAVO)	RURAL	2,575	2,575	2,575	2,575	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	BLASILLO 1A. SECCION (NICOLAS BRAVO)	RURAL	2,575	2,575	2,575	2,575	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	BOMBAS ASPERSORA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	BLASILLO 2A. SECCION (OTATES)	RURAL	2,575	2,575	2,575	2,575	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	APOYO CON BOMBAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	BLASILLO 4A. SECCION	RURAL	2,060	2,060	2,060	2,060	100%	0	0	HECTAREA	4	4	100%	APAYO CON BOMBAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	CAOBANAL 1A. SECCION (MEZCALAPA)	RURAL	1,545	1,545	1,545	1,545	100%	0	0	HECTAREA	3	3	100%	APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	CAOBANAL 2A. SECCION	RURAL	2,060	2,060	2,060	2,060	100%	0	0	HECTAREA	4	4	100%	APOYO A LA COMUNIDAD CAOBANAL 2DA. SECCION (PEDRO SANCHEZ MAGALLANEZ) CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	CUAUHTEMOC	RURAL	2,060	2,060	2,060	2,060	100%	0	0	HECTAREA	4	4	100%	SE DONARON BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	ECONOMIA	RURAL	3,090	3,090	3,090	3,090	100%	0	0	HECTAREA	6	6	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS DE RECURSOS CON BOMBAS ESPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	EL COMPLEJO	RURAL	1,030	1,030	1,030	1,030	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	APOYO A DOS FAMILIAS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	EL DESECHO 1A. SECCION	RURAL	5,150	5,150	5,150	5,150	100%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	EL ENCOMENDERO	RURAL	4,635	4,635	4,635	4,635	100%	0	0	HECTAREA	9	9	100%	APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	EL GUANAL	RURAL	7,725	7,725	7,725	7,725	100%	0	0	HECTAREA	15	15	100%	APOYOS A FAMILIAS ASPERSORAS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	EL PARAISO	RURAL	1,030	1,030	1,030	1,030	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	EL SUSPIRO	RURAL	2,575	2,575	2,575	2,575	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	APOYOS DE BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	ERNESTO AGUIRRE COLORADO	RURAL	3,090	3,090	3,090	3,090	100%	0	0	HECTAREA	6	6	100%	DOTACION DE BOMBAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	ESPERANZA DEL BAJIO	RURAL	4,120	4,120	4,120	4,120	100%	0	0	HECTAREA	8	8	100%	APOYO DE BOMBAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	ESTACION ZANAPA	RURAL	6,180	6,180	6,180	6,180	100%	0	0	HECTAREA	12	12	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO RUEDA	RURAL	14,420	14,420	14,420	14,420	100%	0	0	HECTAREA	28	28	100%	APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS A LAS CUALES SE LE DOTO DE BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO TRUJILLO GURRIA	RURAL	2,575	2,575	2,575	2,575	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	GILBERTO FLORES MUNOZ	RURAL	2,575	2,575	2,575	2,575	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	SE APOYO A LA COMUNIDAD GENERO VAZQUEZ 1 RA. SECCION CON BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	5,150	5,150	5,150	5,150	100%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	HUAPACAL 1A. SECCION	RURAL	6,180	6,180	6,180	6,180	100%	0	0	HECTAREA	12	12	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	HUAPACAL 2A. SECCION	RURAL	5,150	5,150	5,150	5,150	100%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	APOYO DE BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	HUAPACAL 3A. SECCION	RURAL	3,090	3,090	3,090	3,090	100%	0	0	HECTAREA	6	6	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO GUTIERREZ 1A. SECCION	RURAL	3,605	3,605	3,605	3,605	100%	0	0	HECTAREA	7	7	100%	BENEFICIO CON BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO GUTIERREZ 2A. SECCION	RURAL	4,120	4,120	4,120	4,120	100%	0	0	HECTAREA	8	8	100%	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO GUTIERREZ 3A. SECCION	RURAL	5,150	5,150	5,150	5,150	100%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	SE BENEFICIO CON BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO GUTIERREZ 5A. SECCION	RURAL	2,575	2,575	2,575	2,575	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	2,060	2,060	2,060	2,060	100%	0	0	HECTAREA	4	4	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	LA CEIBA 1A. SECCION	RURAL	7,725	7,725	7,725	7,725	100%	0	0	HECTAREA	15	15	100%	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	LA CEIBA 2A. SECCION	RURAL	7,725	7,725	7,725	7,725	100%	0	0	HECTAREA	15	15	100%	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	LA ESPERANZA	RURAL	2,575	2,575	2,575	2,575	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	LA VENCEDORA	RURAL	4,635	4,635	4,635	4,635	100%	0	0	HECTAREA	9	9	100%	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	29,870	29,870	29,870	29,870	100%	0	0	HECTAREA	58	58	100%	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	LAS GIRALDAS	RURAL	2,060	2,060	2,060	2,060	100%	0	0	HECTAREA	4	4	100%	BENEFICIO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	LAS GRANJAS	RURAL	4,635	4,635	4,635	4,635	100%	0	0	HECTAREA	9	9	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	LAS PIEDRAS	RURAL	3,605	3,605	3,605	3,605	100%	0	0	HECTAREA	7	7	100%	DOTACION DE BOMBAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	MACAYO Y NARANJO 1A. SECCION	RURAL	4,120	4,120	4,120	4,120	100%	0	0	HECTAREA	8	8	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	MACAYO Y NARANJO 3A. SECCION (SAN AGUSTIN)	RURAL	3,605	3,605	3,605	3,605	100%	0	0	HECTAREA	7	7	100%	APOYO CON BOMBAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	MECATEPEC	RURAL	14,420	14,420	14,420	14,420	100%	0	0	HECTAREA	28	28	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	MIGUEL ALEMÁN VALDEZ	RURAL	5,150	5,150	5,150	5,150	100%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	5,150	5,150	5,150	5,150	100%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	APOYOS CON BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	NUEVO PROGRESO	RURAL	2,575	2,575	2,575	2,575	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	OCCUPAN	RURAL	5,665	5,665	5,665	5,665	100%	0	0	HECTAREA	11	11	100%	BENEFICIO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	OSTITÁN 2A. SECCION	RURAL	5,665	5,665	5,665	5,665	100%	0	0	HECTAREA	11	11	100%	SE BENEFICIO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	OTRA BANDA 1A. SECCION	RURAL	3,605	3,605	3,605	3,605	100%	0	0	HECTAREA	7	7	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	OTRA BANDA 2A. SECCION	RURAL	14,420	14,420	14,420	14,420	100%	0	0	HECTAREA	28	28	100%	SE BENEFICIO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PALO MULATO (ZAPOTAL)	RURAL	7,725	7,725	7,725	7,725	100%	0	0	HECTAREA	15	15	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PAREDÓN 1A. SECCION	RURAL	5,150	5,150	5,150	5,150	100%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PAREDÓN 1A. SECCION (EL PORVENIR)	RURAL	3,090	3,090	3,090	3,090	100%	0	0	HECTAREA	6	6	100%	BENEFICIO DE BOMBAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PAREDÓN 2A. SECCION	RURAL	4,635	4,635	4,635	4,635	100%	0	0	HECTAREA	9	9	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PAREDÓN 2A. SECCIÓN (ALVARO OBREGÓN)	RURAL	4,635	4,635	4,635	4,635	100%	0	0	HECTAREA	9	9	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PAREDÓN 3A. SECCIÓN	RURAL	2,575	2,575	2,575	2,575	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PEDRO C. COLORADO 1A. SECCIÓN	RURAL	6,895	6,895	6,895	6,895	100%	0	0	HECTAREA	13	13	100%	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PEDRO C. COLORADO 3A. SECCIÓN	RURAL	3,605	3,605	3,605	3,605	100%	0	0	HECTAREA	7	7	100%	APOYO CON BOMBAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (GPE. VICTORIA)	RURAL	1,030	1,030	1,030	1,030	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	APOYO DE BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (LOS PINOS)	RURAL	4,635	4,635	4,635	4,635	100%	0	0	HECTAREA	9	9	100%	DONACION DE BOMBAS ASPERSORA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (NUEVO PROGRESO)	RURAL	2,575	2,575	2,575	2,575	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	SE DOTO CON BOMBAS ASPERSORAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (PLATAFORMA)	RURAL	6,180	6,180	6,180	6,180	100%	0	0	HECTAREA	12	12	100%	APOYO DE BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL ARROYITO)	RURAL	3,605	3,605	3,605	3,605	100%	0	0	HECTAREA	7	7	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 2A. SECCIÓN	RURAL	3,605	3,605	3,605	3,605	100%	0	0	HECTAREA	7	7	100%	APOYO CON BOMBAS A 7 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 2A. SECCIÓN	RURAL	6,280	6,180	6,180	6,180	100%	0	0	HECTAREA	12	12	100%	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 2A. SECCIÓN (JAHUAETE)	RURAL	2,060	2,060	2,060	2,060	100%	0	0	HECTAREA	4	4	100%	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTAÑA 1A. SECCIÓN	RURAL	5,665	5,665	5,665	5,665	100%	0	0	HECTAREA	11	11	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTAÑA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,545	1,545	1,545	1,545	100%	0	0	HECTAREA	3	3	100%	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTAÑA 3A. SECCIÓN (CHINAL)	RURAL	5,150	5,150	5,150	5,150	100%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	SAMARIA	RURAL	30,900	3,090	3,090	3,090	100%	0	0	HECTAREA	6	6	100%	APOYO DE BOMBAS ASPERSORAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	SAN MANUEL	RURAL	5,150	5,150	5,150	5,150	100%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	BENEFICO CON BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	SAN MANUEL TENERIFE	RURAL	3,090	3,090	3,090	3,090	100%	0	0	HECTAREA	6	6	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	TECOMINOACÁN	RURAL	9,270	9,270	927	9,270	100%	0	0	HECTAREA	18	18	100%	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	2,060	2,060	2,060	2,060	100%	0	0	HECTAREA	4	4	100%	APOYO A FAMILIAS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	TRES BOCAS 1A. SECCIÓN	RURAL	7,725	7,725	7,725	7,725	100%	0	0	HECTAREA	15	15	100%	APOYO A FAMILIAS CON BOMBAS ASPERSORAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	TRES BOCAS 2A. SECCIÓN (EL ZAPOTAL)	RURAL	5,150	5,150	5,150	5,150	100%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	APOYO A FAMILIAS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	TRES BOCAS 3A. SECCIÓN	RURAL	5,150	5,150	5,150	5,150	100%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	VIEJA GUARDIA AGRARISTA	RURAL	5,150	5,150	5,150	5,150	100%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	APOYO A 10 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON BOMBAS ASPERSORAS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	ZANAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	56,665	5,665	5,665	5,665	100%	0	0	HECTAREA	11	11	100%	DONACION DE BOMBAS ASPERSORAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	ZANAPA 2A. SECCIÓN (EL TUMBO)	RURAL	3,605	3,605	3,605	3,605	100%	0	0	HECTAREA	70	7	10%	APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO CON BOMBAS ASPERSORAS
ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DE CACAO	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	79,233	79,233	79,233	79,233	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES UN VIVERO
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA															
MANTENIMIENTO															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	EL CHOCHO (BOCA DEL RIO)	RURAL	127,500	127,500	127,500	127,500	100%	0	0	0 EQUIPO	3	3	100%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HERÓLES)	RURAL	425,000	425,000	425,000	425,000	100%	0	0	0 EQUIPO	10	10	100%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SAN RAFAEL	RURAL	52,500	52,500	52,500	52,500	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	52,500	52,500	52,500	52,500	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCIÓN (ARJONA)	RURAL	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0 EQUIPO	2	2	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES MOTOR
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	EL ALACRAN	RURAL	52,500	52,500	52,500	52,500	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HERÓLES)	RURAL	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0 EMBARCADERO	10	10	100%	
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 4A. SECCIÓN (RINCÓN BRUJO)	RURAL	17,500	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	0 EMBARCADERO	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL OTROS															
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	58,562	58,562	58,562	58,562	100%	0	0	0 OTROS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	155,566	155,566	155,566	155,566	100%	0	0	0 OTROS	19	19	100%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	16,375	16,375	16,375	16,375	100%	0	0	0 OTROS	2	2	100%	NOTA: EL GRUPO SECTORIAL QUE SE SEÑALO EN ESTA OBRA ES DESARROLLO SOCIAL Y EL SUBSECTOR ES DESARROLLO REGIONAL DEBIDO A QUE SON OBRAS QUE BENEFICIA A LA SOCIEDAD.
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	32,751	32,751	32,751	32,751	100%	0	0	0 OTROS	4	4	100%	NOTA: EL GRUPO SECTORIAL QUE SE SEÑALO EN ESTA OBRA ES DESARROLLO SOCIAL Y EL SUBSECTOR ES DESARROLLO REGIONAL DEBIDO A QUE SON OBRAS QUE BENEFICIA A LA SOCIEDAD.
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	8,188	8,188	8,188	8,188	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	NOTA: EL GRUPO SECTORIAL QUE SE INDICA PARA ESTE PROYECTO ES DESARROLLO SOCIAL Y EL SUBSECTOR DESARROLLO REGIONAL PORQUE SON CONSTRUCCION DE BAÑOS EL DIFERENTES COMUNIDADES Y FUE EL QUE TOMAMOS DE ACUERDO A NUESTRO CRITERIO.
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	16,375	16,375	16,375	16,375	100%	0	0	0 OTROS	2	2	100%	ESTE PROYECTO SE ENVIO AL GRUPO SECTORIAL DESARROLLO SOCIAL Y EL SUBSECTOR DESARROLLO REGIONAL DEBIDO A QUE ES CONSTRUCCION DE BAÑOS Y NO ENCONTRAMOS OTRO RUBRO.
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL	32,751	32,751	32,751	32,751	100%	0	0	0 OTROS	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	PALESTINA	RURAL	16,375	16,375	16,375	16,375	100%	0	0	0 OTROS	2	2	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	0 PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%	0	0	0 EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	21,600	21,600	21,600	21,600	100%	0	0	0 OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (SANTA TERESA A)	RURAL	21,600	21,600	21,600	21,600	100%	0	0	0 OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	BENITO JUAREZ (CAMPO MAGALLANES)	URBANO	39,600	39,600	39,600	39,600	100%	0	0	0 OTROS	55	55	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	21,600	21,600	21,600	21,600	100%	0	0	0 OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	21,600	21,600	21,600	21,600	100%	0	0	0 OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN (EL RETIRO)	RURAL	21,600	21,600	21,600	21,600	100%	0	0	0 OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	100,800	100,800	100,800	100,800	100%	0	0	0 OTROS	140	140	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	CUAHTEMOCZIN	RURAL	28,800	28,800	28,800	28,800	100%	0	0	0 OTROS	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	CUAHTEMOCZIN	RURAL	14,400	14,400	14,400	14,400	100%	0	0	0 OTROS	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	EL BARI 1A. SECCIÓN	RURAL	21,600	21,600	21,600	21,600	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	EL BARI 2A. SECCIÓN	RURAL	39,600	39,600	39,600	39,600	100%	0	0	OTROS	55	55	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2A. SECCIÓN)	RURAL	21,600	21,600	21,600	21,600	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIERREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	OTROS	100	100	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLOS
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	JUAN ESCUTIA	RURAL	28,800	28,800	28,800	28,800	100%	0	0	OTROS	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA (SAN RAMÓN)	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN A	RURAL	21,600	21,600	21,600	21,600	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	OJOSHAL	RURAL	28,800	28,800	28,800	28,800	100%	0	0	OTROS	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO 1 MADERO	RURAL	39,600	39,600	39,600	39,600	100%	0	0	OTROS	55	55	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	43,200	43,200	43,200	43,200	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	50,400	50,400	50,400	50,400	100%	0	0	OTROS	70	70	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	43,200	43,200	43,200	43,200	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	42,480	42,480	42,480	42,480	100%	0	0	OTROS	59	59	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	43,200	43,200	43,200	43,200	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	43,200	43,200	43,200	43,200	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	43,200	43,200	43,200	43,200	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	28,800	28,800	28,800	28,800	100%	0	0	OTROS	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	21,600	21,600	21,600	21,600	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	14,400	14,400	14,400	14,400	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	14,400	14,400	14,400	14,400	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRES DE PUA	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	40,320	40,320	40,320	40,320	100%	0	0	PIEZA	56	56	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ROLLOS
DOTACION DE ALAMBRES DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	39,600	39,600	39,600	39,600	100%	0	0	OTROS	55	55	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE BOMBAS DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	12,160	12,160	12,160	12,160	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	30,400	30,400	30,400	30,400	100%	0	0	EQUIPO	50	50	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (SANTA TERESA A)	RURAL	30,400	30,400	30,400	30,400	100%	0	0	EQUIPO	50	50	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	BENITO JUAREZ (LA PLAYITA)	RURAL	60,800	60,800	60,800	60,800	100%	0	0	EQUIPO	100	100	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	27,360	27,360	27,360	27,360	100%	0	0	EQUIPO	45	45	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	9,120	9,120	9,120	9,120	100%	0	0	EQUIPO	15	15	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN (EL RETIRO)	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CUALIHTEMOCZIN	RURAL	12,160	12,160	12,160	12,160	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL BARI 1A. SECCIÓN	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL BARI 2A. SECCIÓN	RURAL	9,728	9,728	9,728	9,728	100%	0	0	EQUIPO	16	16	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL CAPRICHIO	RURAL	12,160	12,160	12,160	12,160	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL GOLPE 2A. SECCIÓN (LOS PATOS)	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL JOBO (PUNTA BRAVA)	RURAL	12,160	12,160	12,160	12,160	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL YUGATECO (PAYLEBOT 2A. SECCIÓN)	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 1A. SECCIÓN RINCON BRUJO	RURAL	12,160	12,160	12,160	12,160	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	12,160	12,160	12,160	12,160	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 5A. SECCIÓN	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	HABANERO 2A. SECCIÓN (EL CASTAÑO)	RURAL	30,400	30,400	30,400	30,400	100%	0	0	EQUIPO	50	50	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	12,160	12,160	12,160	12,160	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	12,160	12,160	12,160	12,160	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA (SAN RAMÓN)	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN A (EL EDÉN)	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	NARANJUEÑO 1A. SECCIÓN (COLONIA LA FE)	RURAL	9,120	9,120	9,120	9,120	100%	0	0	EQUIPO	15	15	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	NARANJUEÑO 2A. SECCIÓN A	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	NARANJUEÑO 2A. SECCIÓN B	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT	RURAL	30,400	30,400	30,400	30,400	100%	0	0	EQUIPO	50	50	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	115,520	115,520	115,520	115,520	100%	0	0	EQUIPO	190	190	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	91,200	91,200	91,200	91,200	100%	0	0	EQUIPO	150	150	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	85,120	85,120	85,120	85,120	100%	0	0	EQUIPO	140	140	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	60,800	60,800	60,800	60,800	100%	0	0	EQUIPO	100	100	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	145,920	145,920	145,920	145,920	100%	0	0	EQUIPO	240	240	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	121,600	121,600	121,600	121,600	100%	0	0	EQUIPO	200	200	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	85,120	85,120	85,120	85,120	100%	0	0	EQUIPO	140	140	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ UNO	RURAL	85,120	85,120	85,120	85,120	100%	0	0	EQUIPO	140	140	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	91,200	91,200	91,200	91,200	100%	0	0	EQUIPO	150	150	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	91,200	91,200	91,200	91,200	100%	0	0	EQUIPO	150	150	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA UNO	RURAL	200,640	200,640	200,640	200,640	100%	0	0	EQUIPO	330	330	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	85,120	85,120	85,120	85,120	100%	0	0	EQUIPO	140	140	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	85,120	85,120	85,120	85,120	100%	0	0	EQUIPO	140	140	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	30,400	30,400	30,400	30,400	100%	0	0	EQUIPO	50	50	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCIÓN	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	RÍO SECO 2A. SECCIÓN A	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	RUBÉN JARAMILLO LAZO	RURAL	30,400	30,400	30,400	30,400	100%	0	0	EQUIPO	50	50	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	30,400	30,400	30,400	30,400	100%	0	0	EQUIPO	50	50	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	30,400	30,400	30,400	30,400	100%	0	0	EQUIPO	50	50	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN B	RURAL	9,120	9,120	9,120	9,120	100%	0	0	EQUIPO	15	15	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	42,560	42,560	42,560	42,560	100%	0	0	EQUIPO	70	70	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCIÓN	RURAL	12,160	12,160	12,160	12,160	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCION	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	PRODUCTO	10	10	100%	CABE SEÑALAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL CAPRICHIO	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL GOLPE 2A. SECCION (LOS PATOS)	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	ACCION	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL JOBO (PUNTA BRAVA)	RURAL	21,750	21,750	21,750	21,750	100%	0	0	PRODUCTO	15	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 1A. SECCION RINCÓN BRUJO	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 4A. SECCION A	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEL PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 4A. SECCION B (LA LUCHA)	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 5A. SECCION	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	ACCION	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE (20 PAQUETES)
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION A (EL EDEN)	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	NARANJENO 1A. SECCION (COLONIA LA FE)	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	10	10	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCION A	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCION B	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-08 LIC. FRANCISCO MADERO	RURAL	65,250	65,250	65,250	65,250	100%	0	0	PRODUCTO	45	45	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE UTILIZA PARA DICHO PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	URBANO	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	PRODUCTO	40	40	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	PRODUCTO	40	40	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	PRODUCTO	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	36,250	36,250	36,250	36,250	100%	0	0	PRODUCTO	25	25	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE PAQUETES PARA LA DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	72,500	72,500	72,500	72,500	100%	0	0	PRODUCTO	50	50	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA QUE TIENE DICHO PROYECTO DE DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DEL MAIZ ES PAQUETE, AUNQUE SE LE AGREGO PRODUCTO, SE LE HACE LA ACLARACION
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	RURAL	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	PRODUCTO	40	40	100%	CABE ACLARAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARIA PINO SUAREZ	URBANO	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	PRODUCTO	40	40	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	PRODUCTO	40	40	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD QUE SERA UTILIZADA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	RURAL	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	PRODUCTO	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	PRODUCTO	40	40	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	PRODUCTO	40	40	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE DICHO PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCION	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCION	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCION	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	RUBEN JARAMILLO LAZO	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCION A	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCION A	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCION B (LA PALMA)	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCION A (EL FILERO)	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCION	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCION	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCION	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCION (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A. SECCION	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE PLATANO	2-CÁRDENAS	HABANERO 2A. SECCION (EL CASTAÑO)	RURAL	24,880	24,880	24,880	24,880	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	60,800	60,800	60,800	60,800	100%	0	0	EQUIPO	100	100	100%	CABE SEÑALAR QUE LA COMUNIDAD EN DONDE SE LLEVARA A CABO DICHO PROYECTO SERA EN LA VILLA GRAL. IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VI

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	3-CENTLA	PASO DE TABASQUILLO	RURAL	66,512	66,512	66,512	66,512	100%	0	0	ACCION	66,512	66,512	100%	
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	66,512	66,512	66,512	66,512	100%	0	0	ACCION	66,512	66,512	100%	
SUMINISTROS DE INSUMOS AGRICOLAS PARA PRODUCTORES DE PALMA DE ACEITE	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 1A. SECCION	RURAL	232,000	232,000	232,000	232,000	100%	0	0	PRODUCTOR	232,000	232,000	100%	
SUMINISTROS DE INSUMOS AGRICOLAS PARA PRODUCTORES DE PALMA DE ACEITE	9-JALAPA	ASTAPA	RURAL	168,000	168,000	168,000	168,000	100%	0	0	PRODUCTO	168,000	168,000	100%	
GASTOS INDIRECTOS															
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ACCION	0	0	0%	ESTE ES EL PROYECTO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LAS PARTICIPACIONES DE LOS RECURSOS DE FAIS EL CUAL SE DECLARA EN CERO PORQUE SE EJERCIO EN PROYECTOS DE INVERSION.
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ACCION	0	0	0%	NOTA: ESTE ES EL PROYECTO INICIAL DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS SE DECLARA EN CEROS PORQUE SE EJERCIO TODO EL RECURSO EN PROYECTOS DE INVERSION.
OPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	181,013	181,013	181,013	180,967	100%	0	0	ACCION	181,013	180,967	100%	
ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	713,810	713,810	713,810	713,810	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	32,574	32,574	32,574	32,574	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RAMO 20 (HABITAT 2009)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	7,592,700	7,592,700	7,592,700	7,592,700	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ASIGNACION ANUAL FONDO III 2009.	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	872,287	872,287	872,287	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	PROYECTO DE BOLSA DE RECURSOS
CAPACITACION DE PERSONAL EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	326,600	326,600	326,600	326,600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTO DE ADMINISTRACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FISM. EJERCICIO FISCAL 2009 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1,547,581	1,547,581	1,547,581	1,547,581	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FISM. EJERCICIO FISCAL 2009 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1,334,107	1,334,107	1,334,107	1,334,107	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS															
SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	508,200	508,200	508,200	508,200	100%	0	0	ACCION	508,200	508,200	100%	
EROGACIONES IMPREVISTA FONDO III	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	28,280	28,280	28,280	0	0%	23,888	0	ACCION	0	0	0%	EN ESTE PROYECTO SE REGISTRAN LOS AHORRO DE LOS PROYECTOS CONCLUIDO QUE ES POR \$ 28,280.00 Y LOS INTERESES GENERADOS EN LOS MESES QUE ES DE \$ 23,887.86
GASTOS DE OPERACION DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO III	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	145,379	145,379	145,379	145,379	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 170,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 145,379.47, SU SALDO ES POR \$ 24,621.53
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OPERATIVA															
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL															
EQUIPAMIENTO PARA EL AULA DE CAPACITACION AUDIVISUAL Y DE USOS MULTIPLES	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	284,267	284,267	284,267	284,267	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 EQUIPAMIENTO
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTROS															
REHABILITACION GENERAL DE JARDIN DE NIÑOS RUBEN DARIO	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 2A. SECCION (LA GLORIA)	RURAL	199,875	199,875	199,875	199,875	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	19,320	19,320	19,320	19,320	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	273,157	273,157	273,157	273,157	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RAMO 020 (HABITA 2009) 2DA ETAPA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1,361,609	1,361,609	1,361,609	1,361,609	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CAPACITACION PARA LICENCIATURA EN 14 MESES (ACUERDO SEP 286) SEGUNDA ETAPA (PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	342,800	342,800	342,800	342,800	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CARDENAS	BENITO JUAREZ (LA PLAYITA)	RURAL	153,594	153,594	153,594	153,594	100%	0	0	OTROS	120	120	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CARDENAS	CHICOZAPOTE 1A. SECCION	RURAL	51,198	51,198	51,198	51,198	100%	0	0	OTROS	40	40	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	2-CARDENAS	EL ALACRAN	RURAL	30,719	30,719	30,719	30,719	100%	0	0	OTROS	24	24	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
ARTICULO, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO III FAIS MUNICIPAL 2009	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	406,738	406,738	406,738	406,738	100%	0	0	ACCION	406,738	406,738	100%	
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	88,683	88,683	88,683	88,683	100%	0	0	ACCION	88,683	88,683	100%	
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCION	RURAL	66,512	66,512	66,512	66,512	100%	0	0	ACCION	66,512	66,512	100%	
CONSTRUCCION DE JGUEYES	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	133,025	133,025	133,025	133,025	100%	0	0	ACCION	133,025	133,025	100%	
PROGRAMACION DE RECURSOS PARA OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONFO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	145	145	145	145	100%	0	0	ACCION	145	145	100%	
SUELDO Y PRESTACIONES PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO III FAIS MUNICIPAL	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	511,281	511,281	511,281	511,281	100%	0	0	ACCION	511,281	511,281	100%	
FORTAMUN				8,488,493,303	8,488,493,303	8,488,493,303	8,487,693,648	100%	76,422	0		48,178,663	48,178,662	100%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
PARQUE DE CONVIVENCIA FAMILIAR (3ERA ETAPA)	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,261,536	2,261,536	2,261,536	2,261,536	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION AL CONVENIO CAPIFE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,624,580	3,624,580	3,624,580	3,624,580	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FONDEN III/2009 DEL PROGRAMA PARA LA MITIGACION DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS EXTREMAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,044,705	3,044,705	3,044,705	3,044,705	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTO ES QUE GENERARON INUNDACIONES ATIPICA LOS DIAS 24, 25, 27, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONCLUSIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS 1A ETAPA EN CALLE HERMANOS BASTAR ZAZAYA TRAMO JUAN ALVAREZ AV. FRANCISCO JAVIER MINA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	250,511	250,511	250,511	250,511	100%	0	0	OBRA	252	252	100%	UNIDAD METRO CUADRADO
CONCLUSIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE ADOQUIN POR PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN TRAMOS AISLADOS EN AV. PASEO TABASCO, TRAMO BLVARD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ-CENTRO ADMINISTRATIVO DEL EDO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,739,070	1,739,070	1,739,070	1,739,070	100%	0	0	OBRA	1,705	1,705	100%	UNIDAD METRO CUADRADO
CONCLUSIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO AV. MENDEZ A- BOULEVARD RUIZ CORTINES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	84,488	84,488	84,488	84,488	100%	0	0	OBRA	60	60	100%	UNIDAD METRO CUADRADO
CONCLUSIÓN DEL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL DE LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	167,902	167,902	167,902	167,902	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONCLUSIÓN DEL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADRON, CALLE ANACLETO CANABAL Y CIRCUITO INDEPENDENCIA COLONIA PRIMERO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	612,272	612,272	612,272	612,272	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ACOMETIDA ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO RIVERO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	94,907	94,907	94,907	94,907	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA
CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PARQUE ECOLOGICO DEL SECTOR EL TRIUNFO EN LA CALLE PRESIDENCIA ESQUINA OBRAS PUBLICAS DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	190,436	190,436	190,436	190,436	100%	0	0	OBRA	60	60	100%	UNIDAD METRO LINEAL
CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PROFRA. CANDELARIA FLORES V. DE LA COLONIA CARRIZAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,454,576	1,454,576	1,454,576	1,454,576	100%	0	0	OBRA	5	5	100%	UNIDAD DE MEDIDA AULAS
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN MÓDULO DE AULAS TIPO REGIONAL DEL CBTA PLANTEL NO. 54	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	918,404	918,404	918,404	918,404	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN MÓDULO DE AULAS TIPO REGIONAL DEL CBTIS PLANTEL NO. 32, EN LA COLONIA GUAYABAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	850,453	850,453	850,453	850,453	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN MÓDULO DE AULAS TIPO REGIONAL DEL CETIS PLANTEL NO. 70, EN LA COLONIA INDECO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	893,175	893,175	893,175	893,175	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN MÓDULO DE AULAS TIPO REGIONAL EN CBTIS PLANTEL NO. 163, EN LA COLONIA SAN JOAQUIN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,012,287	1,012,287	1,012,287	1,012,287	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN GLORIETA FRAMBOYANES DE LA COLONIA GUAYABAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	451,092	451,092	451,092	451,092	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL PROFESORA LUZ LORETO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,112,087	3,112,087	3,112,087	3,112,087	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN GLORIETA FRAMBOYANES 2DA. ETAPA, COL. GUAYABAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,237,936	2,237,936	2,237,936	2,237,936	100%	0	0	OBRA	1,334	1,334	100%	UNIDAD METRO CUADRADO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE CERRADA DE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	92,636	92,636	92,636	92,636	100%	0	0	OBRA	135	135	100%	UNIDAD METRO CUADRADO
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL A BASE DE ESTRUCTURA METALICA EN AV. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA FRENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA, EN LA COLONIA GIL Y SAENZ (ANTES EL AGUILA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,288,584	2,288,584	2,288,584	2,288,584	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CBTIS NO. 163 EN LA COLONIA 18 DE MARZO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,215,005	1,215,005	1,215,005	1,215,005	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ M. PINO SUAREZ SECTOR EXPLANADA DE LA COLONIA GAVIOTAS NORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	810,581	810,581	810,581	810,581	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA COLONIA INFONAVIT CD. INDUSTRIAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,206,816	1,206,816	1,206,816	1,206,816	100%	0	0	OBRA	676	676	100%	UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DEL CBTIS 32, EN LA COLONIA GUAYABAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,266,657	1,266,657	1,266,657	1,266,657	100%	0	0	METROS CUADRADOS	805	805	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,190,015	2,190,015	2,190,015	2,190,015	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDACTICAS 2EE Y MÓDULO DE ESCALERAS EST. U2C EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LUZ LORETO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,023,968	4,023,968	4,023,968	4,023,968	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	648,880	648,880	648,880	0	0%	0	0	ACCION	1	1	100%	
FINIQUITO DEL PROYECTO (OP0956)(OP0180) REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MEXICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	289,219	289,219	289,219	289,219	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA AULA
GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y LINEA DE CONDUCCIÓN "LA ISLA II" 500 LPS(1A. ETAPA 280 LPS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	573,120	573,120	573,120	573,120	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL-RA. ANACLETO CANABAL 1A. SECC Y LÁZARO CÁRDENAS
MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENTRO RECREATIVO DE ATASTA, EN LA AV. GREGORIO MENDEZ, COLONIA ATASTA DE SERRA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	84,488	84,488	84,488	84,488	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN DE LA COLONIA TAMULTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,201,662	1,201,662	1,201,662	1,201,662	100%	0	0	OBRA	1,403	1,403	100%	UNIDAD METRO CUADRADO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE HERMANOS BASTAR ZIZAYA TRAMO MALECON CARLOS A. MADRAZO-AV. FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	774,020	774,020	774,020	774,020	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	UNIDAD METRO CUADRADO
REMEDIACION DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE JUAREZ ENTRE AV 27 DE FEBRERO Y AV IGNACIO ZARAGOZA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,613,815	5,613,815	5,613,815	5,613,815	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPAVIMENTACION DE LA CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y COLOCACION DE CERCA DE PROTECCION EN LA CALLE ERNESTO MALDA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE LAGO DE LA COLONIA LINDAVISTA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	596,988	596,988	596,988	596,988	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	UNIDAD METRO CUADRADO
SUSTITUCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y ADOQUIN POR PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE VAZQUEZ NORTE ENTRE VICENTE GUERRERO E INDEPENDENCIA EN LA COLONIA CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	578,554	578,554	578,554	578,554	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	UNIDAD METRO CUADRADO
RECONSTRUCCION															
REMEDIACION DEL PARQUE REVOLUCION (1ERA ETAPA)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1,605,739	1,605,739	1,605,739	1,605,739	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MODERNIZACION															
IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,335,718	8,335,718	8,335,718	8,335,718	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LA PLAZA SUPERIOR, ANDADORES, INST GENERALES Y JARDINERAS DE LA GLORIETA (1 ET) EN LA AV. PROLONG DE PASEO USUMACINTA CON PASEO LA CHOCA, EN LA COLONIA EL ESPEJO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,444,891	2,444,891	2,444,891	2,444,891	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUBESTACION ELECTRICA ALUMBRADO PASEO USUMACINTA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	597,852	597,852	597,852	597,852	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE BOMBAS Y VALVULAS PARA GLORIETA EN LA AVENIDA PROLONGACION DE PASEO USUMACINTA CON PASEO LA CHOCA DE LA COLONIA EL ESPEJO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,594,317	1,594,317	1,594,317	1,594,317	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA META ES DE 8 LOTES
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO DEL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL DE ATASTA DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,498,068	1,498,068	1,498,068	1,498,068	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA GLORIETA EN LA AVENIDA PROLONGACION DE PASEO USUMACINTA CON PASEO LA CHOCA EN LA COLONIA EL ESPEJO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	753,961	753,961	753,961	753,961	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA META ES DE 195 LUMINARIAS
SUMINISTRO DE LUMINARIA PARA EL ALUMBRADO DEL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL DE ATASTA DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	LA META ES DE 80 LUMINARIAS, PROYECTO CANCELADO
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA Y SUS COMUNIDADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	998,409	998,409	998,409	998,409	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	10,307,100	10,307,100	10,307,100	10,307,100	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 10,432,679. SU EJERCIDO ES POR \$ 10,307,099.57. QUEDANDO UN SALDO POR \$ 125,579.43. SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
MEJORAMIENTO															
MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES BANQUETAS Y VIALIDADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,596,984	1,596,984	1,596,984	1,596,984	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN CALIENTE Y APLICADA EN FRIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,786,656	3,786,656	3,786,656	3,786,656	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OPERACION Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DEL CENTRO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	13,615,185	13,615,185	13,615,185	13,615,185	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
OP#146.- RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LATERALES DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 7 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DE LA COLONIA SABINAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	887,565	887,565	887,565	887,565	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y FIJACION DE BOYAS EN TOPES Y/O SENALAMIENTOS (RECICLADAS EN CALLES DEL PROGRAMA FENIX Y OTRAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	111,603	111,603	111,603	111,603	100%	0	0	PIEZA	87	87	100%	
REPOSICION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ ZONA REMODELADA, EN LA COLONIA CENTRO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AV 27 DE FEBRERO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	566,594	566,594	566,594	566,594	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPOSICION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ZONA REMODELADA, EN LA COLONIA CENTRO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AV 27 DE FEBRERO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,777,047	1,777,047	1,777,047	1,777,047	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS PLUVIALES EN LA COLONIA NUEVA PENSIONES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	537,186	537,186	537,186	537,186	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CON EL EQUIPO BACHEADORA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,443,068	3,443,068	3,443,068	3,443,068	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL DE ATASTA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,387,904	2,387,904	2,387,904	2,387,904	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA 27 DE FEBRERO DE LA COLONIA ATASTA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	169,967	169,967	169,967	169,967	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOFUSION (ADQUISICION DE 10 RADIO PORTATIL DE 16 CANALES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	44,735	44,735	44,735	44,735	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOFUSION (ADQUISICION DE 3 RADIO MOVIL DE 120 CANALES 45 WATTS) PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	23,632	23,632	23,632	23,632	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACION Y TELERADIOFUSION EN LA DIRECCION DE SEG. PUBLICA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	3,104	3,104	3,104	3,104	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	27,742	27,742	27,742	27,742	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION PARA EL GYM ATENEO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	34,720	34,720	34,720	34,720	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA EL GYM ATENEO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	64,811	64,811	64,811	64,811	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL GYM ATENEO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	25,520	25,520	25,520	25,520	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL GYM ATENEO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	871,806	871,806	871,806	871,806	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SUMINISTRO DE EQUIPO ESPECIAL Y MOBILIARIO PARA AULAS INTELIGENTES EN LA ESC PRIM URB FED PROFESORA LUZ LORTO DE LA COLONIA 1RO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,205,385	3,205,385	3,205,385	3,205,385	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQ. DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	49,987	49,987	49,987	49,987	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	
SISTEMAS DE INFORMACION															
ADQUISICION DE PATENTES, REGALIAS Y LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE EN LA DIRECCION DE SEG. PUBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,937	1,937	1,937	1,937	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MAQUINARIA															
ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,410,957	15,410,957	15,410,957	15,410,957	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ADQUISICION DE 30 CAMIONES
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,401,331	3,401,331	3,401,331	3,401,331	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ADQUISICION DE 23 VEHICULOS
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,833,609	1,833,609	1,833,609	1,833,609	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ADQUISICION DE 9 VEHICULOS
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,748,107	2,748,107	2,748,107	2,748,107	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ADQUISICION DE 12 VEHICULOS
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	416,511	416,511	416,511	416,511	100%	0	0	VEHICULO	6	6	100%	ADQUISICION DE 6 VEHICULOS
ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	515,126	515,126	515,126	515,126	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ADQUISICION DE 1 EQUIPO
MANTENIMIENTO DE TRACTORES PARA MECANIZACION AGRICOLA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	263,450	263,450	263,450	263,450	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	MANTENIMIENTO DE 104 VEHICULOS PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
OTROS															
APOYO ECONOMICO PARA LA DOTACION DE UTILES ESCOLARES PARA LOS HIJOS DE LOS AGENTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICLETOS	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	220,500	220,500	220,500	220,500	100%	0	0	OTROS	245	245	100%	
APOYO ECONOMICO PARA LA DOTACION DE UTILES ESCOLARES PARA LOS HIJOS DE LOS AGENTES DE LA DIRECCION DE TRANSITO MPAL.	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	8,100	8,100	8,100	8,100	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	401,841	401,841	401,841	401,841	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	200,921	200,921	200,921	200,921	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	14-PARAISO	LA UNION 2A. SECCION	RURAL	493,121	493,121	493,121	493,121	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO	RURAL	277,940	277,940	277,940	277,940	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	107,157	107,157	107,157	107,157	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	14-PARAISO	ORIENTE (SAN CAYETANO)	RURAL	348,262	348,262	348,262	348,262	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,481,528	1,481,528	1,481,528	1,481,528	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	257,849	257,849	257,849	257,849	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
PAGO DE SUELDOS, SALARIOS, PRESTACIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2009	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	970,131	970,131	970,131	970,131	100%	0	0	PLAZA	13	13	100%	
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	25,987,713	25,987,713	25,987,713	25,987,713	100%	0	0	PLAZA	243	243	100%	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,366,304,206	1,366,304,206	1,366,304,206	1,366,304,206	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	13,663,042	13,663,042	13,663,042	13,663,042	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SUELDOS Y PRESTACIONES A LOS AGENTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	6,657,769,599	6,657,769,599	6,657,769,599	6,657,769,599	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SUELDOS Y PRESTACIONES A LOS AGENTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	66,577,696	66,577,696	66,577,696	66,577,696	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE ENRGIA ELECTRICA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,898,484	1,898,484	1,898,484	1,898,484	100%	0	0	ACCION	1,898,484	1,898,484	100%	
SEGURIDAD PUBLICA (SERVICIOS PERSONALES) PAGO DE SUELDO, SALARIO Y PRESTACIONES	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	26,727,687	26,727,687	26,727,687	26,727,687	100%	0	0	ACCION	26,727,687	26,727,687	100%	
SEGURIDAD PUBLICA GASTO DE OPERACION	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	7,785,745	7,785,745	7,785,745	7,785,745	100%	0	0	ACCION	7,785,745	7,785,745	100%	
EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL PROFESORA LUZ LORETO EN LA COLONIA 1RO. DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,047,731	3,047,731	3,047,731	3,047,731	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL GYM ATENEO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ACCION	0	0	0%	PROYECTO CANCELADO
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA FIV	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	1,293,627	1,293,627	1,293,627	1,293,627	100%	0	0	OPERACION	1,293,628	1,293,628	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS Y TALLERES 1 EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA Mesoamericana con clave 27MSU0034M (FAM SUPERIOR 2009)	17-TENOSIQUE	SUEÑOS DE ORO	RURAL	14,356,000	14,356,000	14,356,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0023E	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	2,005,960	2,005,960	2,005,960	1,305,648	65%	0	0	OTROS	1	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO (2DA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0023E (FAM SUPERIOR 2009)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	5,550,340	5,550,340	5,550,340	1,884,349	34%	0	0	OTROS	1	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DEL NUEVO CAMPUS DE LA DIVISION ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (FAM EQUIPAMIENTO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	51,119,000	51,119,000	51,119,000	13,898,230	27%	0	0	OTROS	1	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA Mesoamericana con clave 27MSU0034M (FAM SUPERIOR 2009)	17-TENOSIQUE	SUEÑOS DE ORO	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,800,470	93%	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
FASP				160,711,628	160,711,628	160,711,628	116,687,419	72%	0	0		88,856	77,654	87%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA															
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			97,425,137	97,425,137	97,425,137	62,327,255	64%	0	0	EXAMEN	22,016	11,357	52%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			6,201,500	6,201,500	6,201,500	5,301,500	85%	0	0	PERSONA	1,349	1,385	103%	
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			1,498,245	1,498,245	1,498,245	449,473	30%	0	0	OBRA	3	1	33%	
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			54,852,846	54,852,846	54,852,846	47,609,191	87%	0	0	EQUIPO	65,421	64,911	99%	
INDICADORES DE MEDICION (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			733,900	733,900	733,900	0	0%	0	0	PERSONA	67	0	0%	
FAETA				126,399,598	126,399,598	126,399,598	120,111,744	95%	26,256	0		7,834	6,647	84%	
EDUCACION TECNOLOGICA															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
F24S FORMAR PROFESIONALES TECNICOS BACHILLER ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71,868,388	71,868,388	71,868,388	71,865,046	100%	0	0	ALUMNO	100	100	100%	EL SALDO DE ESTE PROYECTO ES ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$3,341.89 Y SE ENCUENTRA DEPOSITADO EN LA TESORERIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO.
EDUCACION DE ADULTOS															
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL IEATO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	878,000	878,000	878,000	848,787	97%	0	0	EQUIPO	106	97	92%	SE REFRENDARA EN EL EJERCICIO 2010 LA DIFERENCIA DE ESTE PROYECTO.
EDUCACION PARA ADULTOS EN ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,653,210	53,653,210	53,653,210	47,397,911	88%	26,256	0	DOCUMENTO	7,728	6,450	83%	
FAFEF				536,612,992	536,612,992	536,612,992	376,941,606	70%	0	0		112,782	72,780	65%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,214,285	31,214,285	31,214,285	22,448,166	72%	0	0	OTROS	1	1	72%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO PROVIENEN DEL RAMO 33, FONDO VIII, CON LA APORTACION SE CONSTUYEN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2009 RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,706,175	21,706,175	21,706,175	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAFEF, DE AQUI SE DESAGREGARAN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS
CONSTRUCCION DE BASE PARA COLOCACION DE LA ESTATUA DE CHICO CHE EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	109,381	109,381	109,381	109,381	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ANEXO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE GOBIERNO. (SEGUNDA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,720,587	2,720,587	2,720,587	2,720,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600	3,600	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ANEXO AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE GOBIERNO. (PRIMERA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,516,884	2,516,884	2,516,884	2,516,884	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600	3,600	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS DURANTE LA FERIA EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	40,000	0	0%	PROYECTO CANCELADO.
RECONSTRUCCION DE SANITARIOS E INSTALACIONES DEL ESTADIO OLIMPICO DE LA CD. DEPORTIVA DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	372,528	372,528	372,528	372,528	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15,000	15,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION DE TIANGUIS 1, 2, 3 Y AREA GASTRONOMICA DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	721,488	721,488	721,488	721,488	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,640	1,640	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
REMODELACION DE CABALLERIZAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	441,809	441,809	441,809	441,809	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,185	1,185	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
REMODELACION DE ESTACIONAMIENTO PROVISIONAL (PINTURA), UBICADO EN OLIMPIA XXI PARA LA EXPO TABASCO 2009.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	387,360	387,360	387,360	387,360	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	6,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
REMODELACION DEL STAND GANADERO DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,979,640	1,979,640	1,979,640	1,979,640	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,065	6,065	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
REMODELACION EN GUARNICIONES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (PINTURA) EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	495,218	495,218	495,218	495,218	100%	0	0	METROS CUADRADOS	34,000	34,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
REMODELACION PARCIAL DEL TEATRO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	809,809	809,809	809,809	809,809	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,642	1,642	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
MANTENIMIENTO															
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	334,759	334,759	334,759	334,759	100%	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	
REHABILITACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,983,369	12,983,369	12,983,369	12,983,364	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
SANEAMIENTO FINANCIERO															
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PUBLICA															
SERVICIO DE EMPRESTITO A CORTO PLAZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	132,706,076	132,706,076	132,706,076	117,986,799	89%	0	0	0 OTROS	1	1	88%	
SERVICIO DE LA DEUDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	126,255,858	126,255,858	126,255,858	101,263,225	80%	0	0	0 OTROS	1	1	80%	
SERVICIO DE LA DEUDA (BANOBRAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,751,920	3,751,920	3,751,920	1,810,039	48%	0	0	0 PAGO	12	12	100%	
SERVICIO DE LA DEUDA (SANTANDER)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,106,046	68,106,046	68,106,046	57,276,860	84%	0	0	0 OTROS	1	1	84%	
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO															
SERVICIO DE ANTICIPOS A LA TESOFE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129,000,000	129,000,000	129,000,000	51,283,890	40%	0	0	0 OTROS	1	0	39%	
CONVENIOS (379 REGISTROS)															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				1,236,758,864	1,084,689,049	1,236,425,770	979,314,593	90%	24,666	0		41,183,965	40,314,036	98%	
INVERSIÓN															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,206,528	71%	0	0	0 METRO CUADRADO	160	80	50%	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA (SEGUNDA ETAPA) CON 12 CAMAS	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	7,262,897	7,262,897	7,262,897	7,255,580	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,048	2,048	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	920,348	54%	0	0	0 METROS CUADRADOS	160	45	28%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	2,774,962	62%	0	0	0 METRO CUADRADO	240	90	38%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,425,323	48%	0	0	0 METROS CUADRADOS	160	45	28%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	109,732	109,732	109,732	109,732	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	800	800	100%	
CONSTRUCCION	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCION	RURAL	30,870	30,870	30,870	30,870	100%	0	0	0 OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	59,236	59,236	59,236	59,236	100%	0	0	0 OTROS	5	0	0%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO (MADERO)	RURAL	76,689	76,689	76,689	76,689	100%	0	0	0 OTROS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCION	RURAL	61,739	61,739	61,739	61,739	100%	0	0	0 OTROS	4	0	0%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	15,435	15,435	15,435	15,435	100%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCION	RURAL	30,870	30,870	30,870	30,870	100%	0	0	0 OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCION (PALMA HUACA)	RURAL	61,739	61,739	61,739	61,739	100%	0	0	0 OTROS	4	0	0%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	PALESTINA	RURAL	30,870	30,870	30,870	30,870	100%	0	0	0 OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION SEDESOL) EL COQUITO	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	293,262	293,262	293,262	293,262	100%	0	0	0 OTROS	19	0	0%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	ANDRES GARCIA (LA ISLA)	RURAL	92,602	92,602	92,602	92,602	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	675	675	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	157,949	157,949	157,949	157,949	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCION BANCO)	RURAL	61,470	61,470	61,470	61,470	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID)	RURAL	51,446	51,446	51,446	51,446	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	375	375	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	92,586	92,586	92,586	92,586	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	137,165	137,165	137,165	137,165	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO (MADERO)	RURAL	75,440	75,440	75,440	75,440	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	725	725	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO (MADERO)	RURAL	100,218	100,218	100,218	100,218	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	950	950	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	LA UNION 2A. SECCION	RURAL	13,660	13,660	13,660	13,660	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	LA UNION 3A. SECCION	RURAL	156,889	156,889	156,889	156,889	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,175	1,175	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCION	RURAL	109,140	109,140	109,140	109,140	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	800	800	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCION	RURAL	123,448	123,448	123,448	123,448	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	950	950	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO	RURAL	157,739	157,739	157,739	157,739	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,150	1,150	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	137,347	137,347	137,347	137,347	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,000	0	0%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	102,873	102,873	102,873	102,873	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	750	750	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCION	RURAL	130,306	130,306	130,306	130,306	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCION (PALMA HUACA)	RURAL	3,430	3,430	3,430	3,430	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	PALESTINA	RURAL	133,735	133,735	133,735	133,735	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	975	975	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	61,735	61,735	61,735	61,735	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	78,090	78,090	78,090	78,090	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	ORIENTE (HORMIGUERO)	RURAL	39,040	39,040	39,040	39,040	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	250	250	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL) EL CHIVERO	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCION (EL CHIVERO)	RURAL	78,090	78,090	78,090	78,090	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL) EL COQUITO	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	58,560	58,560	58,560	58,560	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	375	375	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE CHILTEPEC DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	4,500,000	1,828,372	4,500,000	1,828,372	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	500	150	30%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	2,781,209	62%	0	0	0	METRO CUADRADO	240	230	96%	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS (SEGUNDA ETAPA) CON 120 CAMAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	69,286,212	69,286,212	69,286,212	69,252,572	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	18,384	15,141	82%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	1,442,607	32%	0	0	0	METROS CUADRADOS	240	204	85%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO E CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,135,821	71%	0	0	0	METRO CUADRADO	160	120	75%	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA, CENTLA (SEGUNDA ETAPA) CON 12 CAMAS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	18,157,242	18,157,242	18,157,242	4,189,145	23%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,048	1,468	72%	
COSNTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	4,500,000	2,226,643	4,500,000	2,226,643	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	500	250	50%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA DEL C.S. DE COCOYOL (SOCIALISTA) DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCION	RURAL	4,500,000	1,150,158	4,500,000	1,150,158	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	425	85%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DR. MAXIMILIANO DORANTES, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,150,000	0	18,150,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	789	0	0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) GAVIOTAS, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,150,000	5,335,494	18,150,000	5,335,494	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	789	167	21%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCION	RURAL	4,500,000	2,663,332	4,500,000	2,663,332	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	500	200	40%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE CHIQUIGUAO 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	CHIQUIGUAO 2A. SECCION (CHIQUIGUAITO)	RURAL	4,500,000	792,575	4,500,000	792,575	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	150	30%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,500,000	876,065	4,500,000	876,065	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	225	45%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	4,500,000	1,586,494	4,500,000	1,586,494	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	90	18%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ESTANCIA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCION	RURAL	4,500,000	1,215,065	4,500,000	1,215,065	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	450	90%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE HUAPINOL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,500,000	3,310,314	4,500,000	3,310,314	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	190	38%	LA LOCALIDAD DE HUAPINOL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE IXTACOMITAN 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	IXTACOMITAN 1A. SECCION	RURAL	4,500,000	3,061,616	4,500,000	3,061,616	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	275	55%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE LA LIMA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,500,000	2,488,047	4,500,000	2,488,047	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	500	275	55%	LA LOCALIDAD DE ESTE PROYECTO ES LA LIMA LA CUAL NO ESTA REGISTRADA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y MADERO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCION	RURAL	4,500,000	1,559,643	4,500,000	1,559,643	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	75	15%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 2A. SECCION	RURAL	4,500,000	483,325	4,500,000	483,325	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	250	50%	LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION NO ESTA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE PARILLA II DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	4,500,000	2,094,174	4,500,000	2,094,174	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	250	50%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA PARRILLA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,500,000	3,908,772	4,500,000	3,908,772	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	500	475	95%	
CONSTRUCCION DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA (TERCERA Y ULTIMA PARTE)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,157,242	18,157,242	18,157,242	7,991,921	44%	0	0	0	METRO CUADRADO	151,320	120,300	80%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,667,377	98%	0	0	0	METRO CUADRADO	160	150	94%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) VILLA CHONTALPA, EN HUIMANGUILLO, TABASCO	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	18,150,000	4,229,547	18,150,000	4,229,547	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	789	18	2%	
AMPLIACION AMPLIACION DEL AREA DE ONCOLOGIA DE HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS" (SEGUNDA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	88,943,454	88,943,454	88,943,454	42,975,319	48%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,700	4,580	80%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE TELEMEDICINA DE LOS HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD CON HOSPITALES DE LA REGION DE LOS RIOS DE LA FRONTERA SUR, TABASCO	3-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,219,612	0	5,219,612	0	0%	0	0	0	EQUIPO	46	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRAS NUEVAS POR SUSTITUCION DEL C.S. CHILTEPEC, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	54	5	9%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA IGNACIO ALLENDE, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	54	5	9%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE IXTACOMITAN 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	IXTACOMITAN 1A. SECCION	RURAL	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	54	5	9%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) "DR. MAXIMILIANO DORANTES", EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,800,000	0	1,800,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	94	9	10%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) GAVIOTAS, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,800,000	0	1,800,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	94	9	10%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCION	RURAL	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	54	5	9%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE CHIQUIGUAO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	CHIQUIGUAO 2A. SECCION (CHIQUIGUAITO)	RURAL	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	54	5	9%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE COCOYOL (SOCIALISTA), DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	COCOYOL (SOCIALISTA)	RURAL	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	54	5	9%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	54	5	9%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ESTANCIA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCION	RURAL	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	54	5	9%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE HUAPINOL, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	54	5	9%	DEBIDO A QUE LA LOCALIDAD DE HUAPINOL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO SE USO PARRILLA.
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	LA LOMA	RURAL	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	54	5	9%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 2A. SECCION	RURAL	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	54	0	0%	LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDILLIN Y MADERO 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCION	RURAL	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	54	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE PARRILLA II DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	54	5	9%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EL MANZANO, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	54	5	9%	
EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA PARRILLA, DE EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	54	5	9%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TECOLUTILLA, EN COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	18,150,000	5,744,413	18,150,000	5,744,413	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	789	197	25%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TECOLUTILLA, EN COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,800,000	0	1,800,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	94	0	0%	
EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SLUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) VILLA CHONTALPA, EN HUMANGUILLO, TABASCO	8-HUMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	1,800,000	0	1,800,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	94	9	10%	
OTROS																
APOYO A LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFLUENZA HUMANA (EMPLEO TEMPORAL SEDESOL 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,173,840	4,173,840	4,173,840	3,376,689	81%	0	0	0	ACTIVIDAD	182,485	145,988	80%	
APOYO A LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA (EMPLEO TEMPORAL SEDESOL 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,092,420	1,092,420	1,092,420	907,800	83%	0	0	0	ACTIVIDAD	228,500	0	0%	
APOYO A LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (EMPLEO TEMPORAL SEDESOL 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,915,669	9,915,669	9,915,669	8,535,456	86%	0	0	0	ACCION	334,400	334,400	100%	
APOYO CON MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA MEJORAR LA HIGIENE PERSONAL DE LAS ESCUELAS PUBLICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA INFLUENZA A/H1N1 (EMPLEO TEMPORAL SEDESOL 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,078,240	3,078,240	3,078,240	2,059,992	67%	0	0	0	ACTIVIDAD	7,420	4,897	66%	
FORTALECER LA INTEGRACION DE ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFASPE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,339,115	46,339,114	46,339,115	32,685,181	71%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,591,532	4,591,532	4,591,532	1,121,721	24%	0	0	0	ACCION	1,491	0	0%	
CE021.- APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PRODUCCION DE PLANTA 2009.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,398,200	1,524,683	2,398,200	1,524,683	100%	0	0	0	PLANTA	1,500,000	945,000	63%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTAS(PRODUCCION), LA DEPENDENCIA FEDERAL ES LA CONAFOR.
FORMACION Y CAPACITACION DE MEDICOS RESIDENTES, MEDICOS CIRUJANOS, ODONTOLOGOS Y PERSONAL PARAMEDICO PARA LA SALUD 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56,432,051	41,684,250	56,296,534	41,152,345	99%	0	0	0	BECA	1,995	1,995	100%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$292,190.11
FORTALECIMIENTO A LA OPERACION DE LAS UNEMES CAPA NUEVA VIDA (CONADIC) CON LA CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,430,420	1,213,261	4,430,420	1,213,261	100%	0	0	0	INFORME	6	4	67%	
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,300,000	0	1,300,000	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
FN-027 APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,263,363	19,263,363	19,263,363	19,263,363	100%	0	0	0	ACCION	19,263,363	19,263,363	100%	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	19,401,815	19,401,815	19,401,815	15,571,559	80%	10,538	0	0	ACCION	19,401,815	19,401,815	100%	EL PRESUPUESTO QUE NOS AUTORIZAN, EN UN 85% PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
APOYO FINANCIERO PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	18,395,697	18,395,697	18,395,697	18,395,697	100%	14,128	0	0	ALUMNO	1,500	1,500	100%	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2009	17-YENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	8,587,852	8,587,852	8,587,852	8,587,852	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	607,623,810	589,755,613	607,623,810	589,755,613	100%	0	0	0	ALUMNO	50,900	50,400	99%	Quedan pendientes de suministrar \$17,868,197 correspondiente al subaido del mes de diciembre de 2009.
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (VIENDAS)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	DEL PROYECTO GC073 SE EJERCIERON \$2869623.42 MAS UN DEPOSITO POR REINTEGRO REALIZADO A LA FONHAPO POR LA CANTIDAD DE \$8,594.62. LO EJERCIDO MAS EL REINTEGRO HACEN LA CANTIDAD MINISTRADA POR LA FONHAPO PARA EL EJERCICIO 2009.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA GASTOS DE OPERACION Y APOYO FINANCIERO	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	41,139,348	41,139,348	41,139,348	41,139,348	100%	0	0	0	100	100	100%		
PIFI	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	294,000	122,250	122,250	122,250	100%	0	0	0	100	42	42%		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE PROFESORADO	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	451,433	425,606	425,606	425,606	100%	0	0	0	100	95	95%		
CONVENIOS DE REASIGNACION				1,441,540,052	1,385,651,629	1,077,930,206	1,277,503,108	92%	0	0	0	440,588	355,974	81%		
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	175,254	175,254	175,254	175,253	100%	0	0	0	PLANTEL	665	665	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	178,944	178,944	178,944	178,943	100%	0	0	0	PLANTEL	679	679	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86,968	86,968	86,968	86,968	100%	0	0	0	PLANTEL	330	330	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	352,880	352,880	352,880	352,878	100%	0	0	0	PLANTEL	1,339	1,339	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	181,579	181,579	181,579	181,579	100%	0	0	0	PLANTEL	689	689	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169,193	169,193	169,193	169,192	100%	0	0	0	PLANTEL	642	642	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124,918	124,918	124,918	124,918	100%	0	0	0	PLANTEL	474	474	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109,898	109,898	109,898	109,898	100%	0	0	0	PLANTEL	417	417	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	164,185	164,185	164,185	164,185	100%	0	0	0	PLANTEL	623	623	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	551,062	551,062	551,062	551,062	100%	0	0	0	PLANTEL	2,091	2,091	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	241,666	241,666	241,666	241,666	100%	0	0	0	PLANTEL	917	917	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,013,617	1,013,617	1,013,617	1,013,617	100%	0	0	0	PLANTEL	3,846	3,846	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	411,913	411,913	411,913	411,911	100%	0	0	0	PLANTEL	1,563	1,563	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	280,377	280,377	280,377	280,377	100%	0	0	0	PLANTEL	988	988	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,412	66,412	66,412	66,410	100%	0	0	0	PLANTEL	252	252	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	439,058	439,058	439,058	439,057	100%	0	0	0	PLANTEL	1,666	1,666	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	89,076	89,076	89,076	89,076	100%	0	0	0	PLANTEL	338	338	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAR 2009.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,436,923,054	1,381,034,631	1,073,313,208	1,272,886,120	92%	0	0	0	FAMILIA	423,069	338,455	80%	
OTROS CONVENIOS				1,489,227,658	1,442,199,890	1,447,369,417	1,301,888,878	90%	372,803	335,314	0	12,398,288	9,143,690	74%		
OBRA PÚBLICA																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCIÓN																
CONCLUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFINA RIVERA CALVO", CON CLAVE 27DPR1736S (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	290,660	290,660	290,660	244,801	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL EMSAD NO. 4, CON CLAVE 27EM50004A (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	1-BALANCÁN	CAPTAN FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO)	RURAL	99,004	99,004	99,004	97,699	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "GRAL VICENTE GUERRERO", CON CLAVE 27DES0007Q (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	479,548	479,548	479,548	479,064	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "DAMIÁN CARMONA" CON CLAVE 27DPR0561F (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	288,956	288,956	288,956	221,074	82%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA" CON CLAVE 27DPR0548S (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	335,458	335,458	335,458	335,048	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ INGENIEROS" CON CLAVE 27DPR0578L (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	SOYATACO	URBANO	456,528	456,528	456,528	442,742	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" CON CLAVE 27DPR0566S (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	IQUINUAPA	URBANO	335,458	335,458	335,458	334,328	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "SALVADOR MARTÍNEZ QUIZMAN" CON CLAVE 27DPR1754H (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	456,528	456,528	456,528	455,470	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA JALUPA, MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ.	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALUPA	URBANO	669,000	669,000	669,000	669,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 20" CON CLAVE 27DST0020C (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	408,229	408,229	408,229	402,197	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, CASETA, SUBESTACION, EQUIPO DE BOMBEO, LINEA DE INTERCONEXION, REHABILIT DE POZO PROFUNDO, PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	URBANO	7,168,792	7,168,792	7,168,792	5,805,128	81%	0	0	0	SISTEMA	1	1	85%	
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,000,000	1,000,000	986,991	986,991	99%	0	0	0	OTROS	1	0	45%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, DRENAJE RESIDUAL EN EL PERIMETRO DEL CENTRO CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO GUAPINOL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	348,870	348,870	348,870	348,870	100%	0	0	0	METROS LINEALES	133	133	100%	
CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL IDIFTEC NO. 7	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	2,045,893	2,045,893	2,045,893	1,722,542	84%	0	0	0	OTROS	9	9	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" CON CLAVE 27DPR0981W (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	554,623	554,623	554,623	549,314	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "MARCOS E. BECERRA" CON CLAVE 27DES0035M (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	456,528	456,528	456,528	454,509	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	ALCALDE MAYOR	RURAL	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	VIVIENDA	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ SECCION PANZILLAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	BUERGOS	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	CACAHUATALILLO	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	CARMEN SERDAN	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	CHILAPILLA 1A. SECCION	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 1A. SECCION	RURAL	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	CJAUHTÉMOC	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	EL BAYO 2A. SECCION	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	EL CONGO	RURAL	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	VIVIENDA	9	9	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	EL VENADITO	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	GUSTAVO A. MADERO	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	LAS FERIAS	RURAL	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	VIVIENDA	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	LIMÓN 1A. SECCION SECTOR A	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	MALUCO 2A. SECCION (JUAN VAQUERO)	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCION	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	PEDRO A. GONZALEZ	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	REFORMA 1A. SECCION	RURAL	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	SANTOS DEGOLLADO 1A. SECCION (EL BAYO)	RURAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	SANTOS DEGOLLADO 2A. SECCION	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	SIMÓN SARLAT 2A. SECCIÓN (SAN MARTÍN)	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	TEPETITÁN	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
PAVIMENTACIÓN Y BANQUETA EN EL PERIMETRO DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO GUAPINOL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	520,523	520,523	520,523	520,523	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,130	1,130	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,361,873	1,361,873	1,361,873	1,361,873	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,631	2,631	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COL. COLOSIO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,109,767	1,109,767	1,109,767	1,109,767	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,025	2,025	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,748,172	1,748,172	1,748,172	1,748,172	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,002	2,002	100%	METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FORTUNA NACIONAL	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	3,999,948	3,999,948	3,999,948	3,999,948	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE 1A Y 2A ETAPA DEL POBLADO AGUILES SERDAN, RA. EL TRINUNFO, 2DA. Y COL. LA CEIBA	12-MACUSPANA	AGUILES SERDAN	RURAL	14,067,310	14,067,310	14,067,310	13,858,446	99%	0	0	SISTEMA	1	1	99%	SISTEMA REGIONAL QUE BENEFICIA A VARIAS COMUNIDADES
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA NO. 2" CON CLAVE 27DPR1744A (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	13-NACAJUICA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	615,320	615,320	615,320	581,668	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL CONCHA LINARES" CON CLAVE 27DPR1627J (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	13-NACAJUICA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	475,523	475,523	475,523	470,370	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL JIMENEZ" CON CLAVE 27DPR0738J (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	13-NACAJUICA	ARROYO	RURAL	377,421	377,421	377,421	364,096	96%	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "Leyes de Reforma" con clave 27DES0030R (Programa de Techumbres 2009)	13-NACAJUICA	NACAJUICA	URBANO	475,523	475,523	475,523	474,245	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "MANUEL CAMPOS PAYRO" CON CLAVE 27DES0032P (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	13-NACAJUICA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	554,623	554,623	554,623	505,295	91%	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL BACHILLERATO GENERAL "AUGUSTO HERNANDEZ OLIVE" CON CLAVE 27SBC2018N (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	524,000	524,000	524,000	446,415	85%	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "CELERINA OROPEZA DE GONZALEZ" CON CLAVE 27DPR0775J (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	301,029	301,029	301,029	300,942	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 26" CON CLAVE 27DST0023X (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	479,546	479,546	479,546	479,047	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO A. LANZ CASALS" CON CLAVE 27DPR1207B (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	485,260	485,260	485,260	483,319	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRACIELA PINTADO DE MADRAZO" CON CLAVE 27DPR0810C (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	408,229	408,229	408,229	382,036	94%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 23" CON CLAVE 27DST0023Z (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	222,180	222,180	222,180	219,936	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL DE TACOTALPA, TABASCO.	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1,442,359	1,442,359	1,442,359	1,442,359	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO BELTRAN BASTAR" CON CLAVE 27DPR1451N (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	300,903	300,903	300,903	294,866	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALDAMA" CON CLAVE 27DPR0804G (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	335,458	335,458	335,458	328,922	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO: VICENTE GUERRERO LOS LLANOS, DEL KM. 0+000 AL KM. 2+900	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	14,778,772	14,778,772	14,778,772	14,449,862	98%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USO MÚLTIPLES DEL POBLADO REDENCIÓN DEL CAMPECINO, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	17-TENOSIQUE	REDENCIÓN DEL CAMPESIÑO	RURAL	717,379	717,379	717,379	717,379	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	714	714	100%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE TECHUMBRE (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSÉ MARIA PINO SUAREZ" CON CLAVE 27DJN0158M (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	132,763	132,763	132,763	129,705	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "QUAUHTÉMOC" CON CLAVE 27DPR0881X (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	17-TENOSIQUE	CANITZÁN	RURAL	475,523	475,523	475,523	471,986	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARIA PINO SUAREZ" CON CLAVE 27DPR1290R (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	17-TENOSIQUE	EL REPASTO	RURAL	322,301	322,301	322,301	321,029	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA MÉNDEZ" CON CLAVE 27DPR0879I (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	554,623	554,623	554,623	553,388	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "IBIDORO PEDRERO SUMOHANO" CON CLAVE 27EES0035L (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE 1A. SECCION (EL MOOL)	RURAL	511,552	511,552	511,552	511,229	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "JOSÉ MARIA MORELO Y PAVÓN" CON CLAVE 27DES0008P (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	603,276	603,276	603,276	602,851	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,122,311	1,122,311	1,122,311	1,122,311	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,311	1,311	100%	LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	3,168,554	3,168,554	3,168,554	3,168,554	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,969	4,969	100%	LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO CAÑALES 1RA. ETAPA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	5,867,054	5,867,054	5,867,054	5,867,054	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,236	8,236	100%	LOCALIDAD: CAÑALES 3A ETAPA FRACCIONAMIENTO
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	906,014	906,014	906,014	906,014	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,646	1,646	100%	LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	825,017	825,017	825,017	825,017	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,280	1,280	100%	LOCALIDAD: COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1RA. ETAPA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	458,927	458,927	458,927	458,927	100%	0	0	METRO CUADRADO	96	96	100%	LOCALIDAD: COL. JACINTO LOPEZ
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALCIDES FLOTA OROPEZA" CON CLAVE 27DPR0688E (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	392,161	392,161	392,161	385,987	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "APOLINAR BARNET CAMARA" CON CLAVE 27DPR02016S (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	282,891	282,891	282,891	278,798	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO J. SANTAMARIA" CON CLAVE 27DPR14170 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	335,458	335,458	335,458	330,007	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA" CON CLAVE 27DPR1022W (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	2-CÁRDENAS	CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	RURAL	479,546	479,546	479,546	477,919	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL "CESAR A. BRITO SAUZ" CON CLAVE 27 DPR12690 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	811,703	811,703	811,703	473,701	58%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" CON CLAVE 27DES0011C (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	554,623	554,623	554,623	548,948	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONVENIO RAMO 20 (HABITAT 2009)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	271,528	271,528	128,524	128,524	47%	0	0	ACCION	2	1	50%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 12 (CAM CON CLAVE 27DML0010T (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	301,029	301,029	301,029	253,260	84%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "JACOBO NAZAR" (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	264,086	264,086	264,086	262,426	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "ISIDORO PEDRERO" CON CLAVE 27DPR0462M (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	479,546	479,546	479,546	476,513	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "ELENA ZALAYA" CON CLAVE 27EJN0433Z (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 2A. SECCION	RURAL	138,519	138,519	138,519	138,813	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE LA INTERSECCION VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA CON ENTRADA A SABINA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	784,225	784,225	784,225	784,225	100%	0	0	SEMAFORO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: INSTALACIONE DE SEÑALAMIENTOS Y SEMAFOROS
CONCLUSION DE LA RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL FRACC. PLAZA VILLAHERMOSA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,233,740	2,233,740	2,233,740	2,233,740	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCION)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONCLUSIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS "HAYDE WADE DE ROVIROSA" CON CLAVE 270UN0190V (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	168,305	168,305	168,305	166,073	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONST. DE LA INST. ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚB. EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MEXICO - CALLE BELISARIO DÍGUEZ, CADENAMIENTO: 4+980 AL 5+580 (LADO IZQ.)VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,052,152	5,052,152	5,052,152	5,052,152	100%	0	0	0	METROS LINEALES	390	390	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONST. DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚB. EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MEX. - CALLE BELISARIO DÍGUEZ, CADENAMIENTO: 4+980 AL 5+580 (LADO DER.)VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,967,890	5,967,890	5,967,890	5,967,890	100%	0	0	0	METROS LINEALES	390	390	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONST. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MEXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO: 4+980 AL 5+580 (LADO DERECHO) VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,229,441	2,229,441	2,229,441	2,229,441	100%	0	0	0	METROS LINEALES	380	380	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
CONST. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MEXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO: 4+980 AL 5+580 (LADO IZQ) VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,243,235	2,243,235	2,243,235	2,243,235	100%	0	0	0	METROS LINEALES	380	380	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
CONST. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANIT. DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MEXICO - CALLE BELISARIO DÍGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+580 (LADO IZQ.) VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	100%	0	0	0	METROS LINEALES	380	380	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
CONST. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MEXICO - BELISARIO DÍGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+580 (LADO DER.), VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,739,999	1,739,999	1,739,999	1,739,999	100%	0	0	0	METROS LINEALES	380	380	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
CONSTR. RENOVACIÓN Y REUBICACIÓN DE BARRERAS DE PROTECCIÓN A BASE DE TERRAPLEN EN LA MARGEN IZQ. DEL RÍO GRUVALVA EN LA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3RA. SECC. IMPIO. DE CENTRO, EDO DE TAB. (2DA. ETAPA)	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCION	RURAL	1,160,025	1,160,025	1,160,025	1,160,025	100%	0	0	0	METROS LINEALES	2,300	2,300	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE BORDOS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE POLICÍA Y DELEGACIÓN MUNICIPAL EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, A LA ALTURA DEL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, CD DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,086,911	1,086,911	1,086,911	1,083,637	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	88	88	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. PLAZA VILLAHERMOSA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,834,532	2,834,532	2,834,532	2,834,532	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1,400	1,400	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. PLAZA VILLAHERMOSA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. (2DA. ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,016,012	1,016,012	1,016,012	1,016,012	100%	0	0	0	METROS LINEALES	200	200	100%	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 9 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MEXICO - CALLE BELISARIO DÍGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+580 (LADO IZQ.)VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,549,702	10,549,702	10,549,702	10,549,702	100%	0	0	0	METROS LINEALES	380	380	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 9 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MEXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+580 (LADO DERECHO) VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,854,240	8,854,240	8,854,240	8,854,240	100%	0	0	0	METROS LINEALES	380	380	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL FRACC. PLAZA VILLAHERMOSA (LADO DERECHO), CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,993,906	1,993,906	1,993,906	1,993,906	100%	0	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL FRACC. PLAZA VILLAHERMOSA (LADO IZQUIERDO), CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,992,092	1,992,092	1,992,092	1,992,092	100%	0	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL NO. 2 CON CLAVE 27EST0007H (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	RÍO VIEJO 1A. SECCIÓN	URBANO	554,623	554,623	554,623	551,755	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MARIA INOCENCIA GALVAN" CON CLAVE 27DUN040 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	449,000	449,000	449,000	432,033	96%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "DELFINA GRAJALES" CON CLAVE 27DPR01428 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	377,421	377,421	377,421	364,613	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "ELPIDIO LÓPEZ ESCOBAR" CON CLAVE 27DPR0936J (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	456,528	456,528	456,528	456,033	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ LUIS FIGUERAS FUENTES" CON CLAVE 27DPR2090Z (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO ZA. SECCION	RURAL	750,629	750,629	750,629	744,970	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS GIL PEREZ" CON CLAVE 27DPR0226J (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	LUIS GIL PEREZ	URBANO	479,546	479,546	479,546	476,841	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "CARLOS PELLICER CÁMARA" CON CLAVE 27DST0006K (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	479,546	479,546	479,546	462,448	96%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE 27DES0010D (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	548,770	548,770	548,770	447,571	82%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 3 CON CLAVE 27DST0003M (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	OCULTZAPOTLAN	URBANO	408,229	408,229	408,229	399,023	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 39 CON CLAVE 27DST0003A (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	408,229	408,229	408,229	375,270	92%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 44 CON CLAVE 27DST0044M (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	475,523	475,523	475,523	455,224	96%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 7 CON CLAVE 27DST0007I (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	554,623	554,623	554,623	545,733	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (SEGUNDO MÓDULO) EN LA ESCUELA SECUNDARIA CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL NO. 1 CON CLAVE 27EST00080 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	817,899	817,899	817,899	816,023	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERAS A NIVEL RASANTE EN PLATAFORMA Y SUBRASANTE EN VILLAGES SRA ETAPA EN EL FRACC. TRES CEBAS, MUNICIPIO DE CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	17,735,577	17,735,577	17,735,577	17,489,944	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	52,581	49,962	95%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA 2010.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO (CAM) (PROMIM)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	355,754	355,754	355,754	0	0%	0	0	0	OTROS	11	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SENALIZACION EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA STA. ETAPA, TRAMO: GLORETA AV. MÉXICO - BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO 4+800 AL 5+800, CD. DE VISA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,408,130	1,408,130	1,408,130	1,408,130	100%	0	0	0	SEÑALAMIENTOS	503	503	100%	
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "13 DE SEPTIEMBRE" CON CLAVE 27DPR0282H (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	387,834	387,834	387,834	382,642	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA TECOLUTILLA DE COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	0	OTROS	200,000	0	0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2010, Y EL RECURSO SE ENCUENTRA AUN EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE TABASCO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "ANDRÉS IDUARTE" CON CLAVE 27EES0105Q (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	377,421	377,421	377,421	373,941	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "CAPITAN JUAN ALDAMA" CON CLAVE 27EES0038I (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	392,161	392,161	392,161	379,902	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA. FALTA FINIQUITO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 8 CON CLAVE 27DST0008H (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	596,269	596,269	596,269	590,728	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JUAN DE LA BARRERA" CON CLAVE 27ETV0095F (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	541,820	541,820	541,820	540,582	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA TECOLUTILLA, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	4,022,875	67%	0	0	0	METROS CUADRADOS	59,755	26,300	44%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (CONSTRUCCION)
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA ALDAMA, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	489,000	489,000	489,000	489,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS.
CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS DE LA CD. DE CUNDUACÁN, TABASCO.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	5,109,530	5,109,530	5,109,530	1,194,015	23%	0	0	0	METROS CUADRADOS	607	61	10%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO MENDEZ MAGAÑA" CON CLAVE 27DPR0363M (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	8-CUNDUACÁN	GREGORIO MENDEZ	RURAL	554,623	554,623	554,623	549,554	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "LIC. MANUEL SANCHEZ MARMOL" CON CLAVE 27EES0024V (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	8-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	554,623	554,623	554,623	551,741	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE GOUEZ, Y CALLE MARICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	256,953	256,953	256,953	256,953	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	719	719	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 139,375.98, SU EJERCIDO ES POR \$ 256,953.23, SE LE DIO UNA AMPLIACION DEL PROYECTO GC032 POR \$ 117,577.25. PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE GREG. CAB./C. AURELIO CAB. Y CALLE ANDRES SHERRER, CALLE ANDRES SHERRER/GREG. CAB. Y C. ENRIQUE GLEZ. P.	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	101,071	101,071	101,071	101,071	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	297	297	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 126,554.21, SU EJERCIDO ES POR \$ 101,071.22, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 25,482.99. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LAZARO CARDENAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	76,037	76,037	76,037	76,037	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	162	162	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 111,848.44, SU EJERCIDO ES POR \$ 76,037.01, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 35,811.43, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	PROFESOR LEMA OCAMPO	RURAL	168,712	168,712	168,712	168,712	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 171,730.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 168,712.36, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 3,017.64. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC036. PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (1RA. ETAPA)	7-EMILIANO ZAPATA	PROFESOR LEMA OCAMPO	RURAL	259,891	259,891	259,891	259,891	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 263,036.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 259,891.19, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 3,144.81. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL GC036. PROYECTO CONCLUIDO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HCO. ARMADO, CALLE 14 DE FEBRIL / CALLE 12 DE DIC. Y CALLE 3 DE MAYO COL. LAZARO CARDENAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	54,949	54,949	54,949	54,949	100%	0	0	0	METRO LINEAL	172	172	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 56,616.20, SU EJERCIDO ES POR \$ 54,948.84, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,967.36. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HCO. ARMADO EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DQUEZ, Y CALLE MARICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	170,374	170,374	170,374	170,374	100%	0	0	0	METRO LINEAL	606	606	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 212,662.61, SU EJERCIDO ES POR \$ 170,373.98, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 42,288.63. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CTO. HCO. ARMADO EN CALLE GREG. CAB. AURELIO CAB. Y CALLE ANDRES SHERRER, CALLE ANDRES SHERRER ENTRE CALLE GREG. CAB. Y CALLE ENRIQUE GLEZ PIED. Y CALLE ENRIQUE GLEZ P.	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	90,325	90,325	90,325	90,325	100%	0	0	0	METRO LINEAL	273	273	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 118,982.90, SU EJERCIDO ES POR \$ 90,324.59, QUEDANDO UN SALDO ES POR \$ 28,658.31, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HCO. (AND. DIANA LAURA R. ANTONIO NAZAR S. ADA PUJOL TOB, ISABEL DE LA P. RIC. AGUILAR, VENTURA M. GREG. CAB. Y JOSE BERNAT M. COL. ELDA Y JOSE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	405,416	405,416	405,416	405,416	100%	0	0	0	METROS	1,185	1,185	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES 407,556.00, SU EJERCIDO ES POR \$405,416.57, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,140.43. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC036. PROYECTO CONCLUIDO. LAS METAS SON LAS SIGUIENTE 594.67 METROS LINEALES Y 599.83 METROS CUADRADOS DE BANQUETA.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HCO. (C. IGNACIO ALDAMA / AV. CORREG. Y C. H. GALIANA, C. MOCT. / IGNACIO ALDAMA Y C. 2 ABRIL / 27 DE FEB. Y C. MOCT.) COL. HEBERTO CABRERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	530,652	530,652	530,652	530,652	100%	0	0	0	METROS	1,264	1,264	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 533,752.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 530,652.15, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 3,099.85, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC036. PROYECTO CONCLUIDO. LAS METAS SON LAS SIGUIENTE 656.10 DE GUARNICIONES Y 608.04 DE BANQUETAS.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HCO. (C. IGNACIO ALDAMA / C. GUADALUPE VICTORIA Y AV. JAVIER MINA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA / C. ALDAMA Y 2 ABRIL) COL. EL CERRITO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	411,769	411,769	411,769	411,769	100%	0	0	0	METROS	2,726	2,726	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 413,624.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 411,769.46, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,854.54, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC036. PROYECTO CONCLUIDO. LAS METAS SON 599.80 M.L. DE GUARNICIONES Y 526.56 MZ DE BANQUETAS.
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA CHABLE, EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	0	OTROS	3,000,000	0	0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2010, Y EL RECURSO SE ENCUENTRA AUN EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE TABASCO.
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	3,692,239	62%	0	0	0	METROS CUADRADOS	50,000	37,500	75%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HCO. EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DQUEZ, Y CALLE MARICHE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,834,973	1,834,973	1,834,973	1,834,973	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,555	3,555	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 2,298,201.87, SU EJERCIDO ES POR \$ 1,834,973.07, SU SALDO ES POR \$ 463,228.80, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (AND. RICARDO AGUILAR Y VENTURA MARIN ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y CERRADA) COL. ELDA Y JOSE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	476,218	476,218	476,218	476,218	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	869	869	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 482,056.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 476,218.08, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 5,837.92. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC036. PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (C. CRISTOBAL COLON / C. ALDAME Y C. 2 DE ABRIL / 27 DE FEBRERO Y C. MOCT.) COL. HEBERTO CABRERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	126,138	126,138	126,138	126,138	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	229	229	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 127,778.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 126,137.89, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,640.11. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC036. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (C. PITAYA / C. MANILA Y AND. MANUEL DIAZ MTZ. AND. MANUEL DIAZ MTZ / C. PITAYA Y PROL. DE MOCT Y CARLOS A. MAD. P / C. PLAYA Y PROL. MOCT.) COL. MANGAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	553,606	553,606	553,606	553,606	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,227	1,227	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 559,192.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 553,606.39, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 5,585.61, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC036. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DQUEZ, Y CALLE MARICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	197,280	197,280	197,280	197,280	100%	0	0	0	METRO LINEAL	345	345	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 177,888.93, SU EJERCIDO ES POR \$ 197,279.62, SE LE DIO UNA AMPLIACION DE \$ 19,590.69, DEL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DQUEZ, Y CALLE MARICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	536,847	536,847	536,847	536,847	100%	0	0	0	METRO LINEAL	324	324	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 539,750.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 536,847.35, QUEDANDO UN AHORRA DE \$ 2,903.25, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS "CARMEN CADENA DE BUENDIA" CON CLAVE 27EJN0027 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	131,762	131,762	131,762	131,369	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS "VICTORIA CABRERA MARTINEZ" CON CLAVE 27DJN03130 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	264,086	264,086	264,086	262,109	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "CIRIAN CABRERA MARIN" CON CLAVE 27DPR0063P (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	383,808	383,808	383,808	381,600	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	EL PIEDRAL	RURAL	1,453,838	1,453,838	1,453,838	1,453,838	100%	0	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 1,500,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 1,453,837.95, SU SALDO ES POR \$ 46,162.05, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	BUENA VISTA	RURAL	725,244	725,244	725,244	725,244	100%	0	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 750,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 725,243.82, SU SALDO ES POR \$ 24,756.18, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	CACAO	RURAL	218,447	218,447	218,447	218,447	100%	0	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 225,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 218,447.21, SU SALDO ES POR \$ 6,552.79, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAJ	RURAL	218,447	218,447	218,447	218,447	100%	0	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE \$ 225,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 218,447.21, SU SALDO ES POR \$ 6,552.79, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMCO)	RURAL	507,740	507,740	507,740	507,740	100%	0	0	0	VIVIENDA	7	7	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 525,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 507,739.95, SU SALDO ES POR \$ 17,260.05, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	LA ISLA	RURAL	364,079	364,079	364,079	364,079	100%	0	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 375,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 364,078.69, SU SALDO ES POR \$ 10,921.31, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	LA PITA	RURAL	362,676	362,676	362,676	362,676	100%	0	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 375,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 362,676.50, SU SALDO ES POR \$ 12,323.50, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	RIO FINAL	RURAL	725,244	725,244	725,244	725,244	100%	0	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 750,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 725,244.00, SU SALDO ES POR \$ 24,756.00, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO CHABLE	RURAL	726,919	726,919	726,919	726,919	100%	0	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 750,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 726,919.00, SU SALDO ES POR \$ 23,081.00, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO POCHOTE	RURAL	291,263	291,263	291,263	291,263	100%	0	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE \$ 300,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 291,262.92, SU SALDO ES POR \$ 8,737.08, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. FRANCISCO VILLA" CON CLAVE 27DPR0686Y (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	8-HUIMANGUILLO	C-31 (GRAL. FRANCISCO VILLA)	URBANO	392,161	392,161	392,161	380,849	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. PEDRO C. COLORADO" CON CLAVE 27DPR0809N (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	8-HUIMANGUILLO	C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO)	RURAL	392,161	392,161	392,161	378,808	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "HERMENEGILDO GALEANA" CON CLAVE 27DPR0493F (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	475,523	475,523	475,523	469,084	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA 18" CON CLAVE 27DST00180 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	599,650	599,650	599,650	597,087	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "MATIAS P. PIEDRA" CON CLAVE 270PR0514B (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	217,537	217,537	217,537	216,999	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "PROF. LUIS FELIPE OROPEZA" CON CLAVE 27EE8102T (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	9-JALAPA	FRANCISCO J. SANTAMARIA (CACAO)	RURAL	554,623	554,623	554,623	553,111	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, EN EL CAMINO: BENITO GONZALEZ - TEQUILA (LA HUACTA)	9-JALAPA	TEQUILA	RURAL	16,497,281	16,497,281	16,497,281	10,183,098	62%	0	0	0	KILOMETRO	6	4	65%	
RECONSTRUCCION APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	183,198,794	183,198,794	183,198,794	183,198,794	100%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	
PARQUE DE CONVIVENCIA FAMILIAR (4TA. ETAPA)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	2,269,444	2,269,444	2,269,444	2,269,444	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	3,962,621	3,962,621	3,962,621	3,962,621	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,001	6,001	100%	LOCALIDAD: COL. JACINTO LOPEZ
RECONSTRUCCION DE 48 CALLES DEL MUNICIPIO DE CENTRO CON EQUIPO DE RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	45,041,953	45,041,953	45,041,953	45,041,953	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL TOTAL ANUAL ESTA INTEGRADO POR APORTACION FEDERAL, MUNICIPAL Y REMANENTES DEL 2008, ASI COMO APORTACION DEL RAMO 33
REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. LA CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MARICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	99,254	99,254	99,254	99,254	100%	0	0	0	LUMINARIA	17	17	100%	PROYECTO CONCLUIDO
AMPLIACION ADECUACION DE CARRILES EN LA INTERSECCION VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON ENTRADA A SABINA, CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	942,738	942,738	942,738	282,568	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	431	431	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE URBANIZACION (CONSTRUCCION)
COMPLEMENTO AL PAGO DE DERECHO DE VIA POR UNA SUPERFICIE AFECTADA DE 493.10 M2, POR LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA, ENTRE EL CAD. DEL KM. 5+520 AL KM. 5+620 (LADO DERE)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	306,885	306,885	0	METROS CUADRADOS	66	66	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE AFECTACIONES
PAGO DE DERECHO DE VIA POR UNA SUPERFICIE AFECTADA DE 493.10 M2, POR LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA, ENTRE EL CADENAMIENTO DEL KM. 5+520 AL KM. 5+620 (LADO DERECHO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	427	427	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE AFECTACIONES
RESTAURACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AV. PASEO VILLAHERMOSA QUE CONECTA AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,197,930	1,197,930	1,197,930	1,197,930	100%	0	0	0	METROS LINEALES	200	200	100%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCION)
MODERNIZACION APORTACION FEDERAL AL FIDEICOMISO PARA EL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	2%	
REMEDIACION DEL PAQUE REVOLUCION (2DA ETAPA)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1,588,766	1,588,766	1,588,766	1,588,766	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD: COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE
PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO: E.C. (COMALCALCO - PARAISO) - OCCIDENTE 3RA. (EL ZAPOTE)	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 3A. SECCION	RURAL	200,000	200,000	200,000	196,047	98%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	PROYECTO GEOMETRICO TERMINADO FISICO Y FINANCIERAMENTE
CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO (COL. EL CERRITO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	39,688	39,688	39,688	39,688	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO (COL. ELDA Y JOSE)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	37,374	37,374	37,374	37,374	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO (COL. HEBERTO CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	39,688	39,688	39,688	39,688	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CURSO DE HERRERIA (COL. ELDA Y JOSÉ)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	73,508	73,508	73,508	73,508	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CURSO DE PANADERIA Y RESPOSTERIA (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	PROFESOR LEMA OCAMPO	RURAL	71,030	71,030	71,030	71,030	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO FONHAPO 2009	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	181,103	181,103	181,103	181,103	100%	28,383	28,383	OTROS	1	1	100%	SE REINTEGRA EL 53% A LA FEDERACION Y EL 47% AL MUNICIPIO, EL IMPORTE DE LOS AHORROS DE LOS PROYECTO ES POR \$ 181,102.93 Y LOS INTERESES ES POR LA CANTIDAD DE \$ 28,383.48. PROYECTO CONCLUIDO
REEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,510	1,510	1,510	1,510	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE REEMBOLSA ESTE RECURSO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, POR EL IMPORTE DE \$ 1,509.53
REEMBOLSO DE RECURSOS FEDERALES(50%) Y DE RECURSOS MUNICIPALES(50%) CONVENIO RAMO2 HABITAT 2009	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	36,732	36,732	36,732	36,732	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
TALLER DE CARPINTERIA (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	PROFESOR LEMA OCAMPO	RURAL	63,130	63,130	63,130	63,130	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MEJORAMIENTO RAMO 020 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	51,652	51,652	42,229	42,229	82%	0	0	ACCION	1	1	82%	
MANTENIMIENTO BACHEO CON CTO.HCD. FC=200 KG/CM2 EN AV. CARLOS A. MADRAZO ENTRE CAMINO EJ. JOBAL Y CARRET. VILLAHERMOSA- ESCARCEGA DE LA VILLA CHABLE	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	156,613	156,613	156,613	156,613	100%	0	0	METRO CUADRADO	480	480	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 180,713.59. SU EJERCIDO ES POR \$ 156,612.57. SU SALDO ES POR \$ 24,101.02. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
MANTO Y REHAB. CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE DR. JOSE CASTILLO P. ENTRE AV. MARTIN LUIS GUZMAN Y CALLE LAGUNA SEJA Y AV. MARTIN LUIS G. ENTRE AV. CHIAPAS Y CALLE ALFONSO TARACENA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	620,793	620,793	620,793	620,793	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,883	3,883	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 629,824.82. SU EJERCIDO ES POR \$ 620,792.76. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 9,032.06. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (COL. EL CERRITO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	75,276	75,276	75,276	75,276	100%	0	0	LUMINARIA	26	26	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 75,276.18. SU EJERCIDO ES POR LA MISMA CANTIDAD, PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA GENERAL A GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES EN VIALIDADES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	149,367	149,367	149,367	149,367	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, E, G Y L EN EL CETMAR NO. 19. APORTACION FEDERAL (PLANTELES EN RIESGO)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	450,000	450,000	450,000	133,283	30%	0	0	OTROS	5	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
ABATIMIENTO DE NIVELES DE AGUA ESTANCADA PRODUCTO DE INUNDACION EN EL PUENTE CABEZA DE LORO, RA. RIO VIEJO 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	RIO VIEJO 1A. SECCION	URBANO	3,898,631	3,898,631	3,898,631	3,898,631	100%	0	0	HORA DE SERVICIO	1,011	1,011	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: HORAS DE OPERACION MAQUINA
ABATIMIENTO DE NIVELES DE AGUA ESTANCADA PRODUCTO DE INUNDACION EN EL PUENTE PEDRERO, RA. RIO VIEJO 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	RIO VIEJO 1A. SECCION	URBANO	3,946,693	3,946,693	3,946,693	3,946,693	100%	0	0	HORA DE SERVICIO	1,009	1,009	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: HORAS DE OPERACION MAQUINA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ABATIMIENTO DE NIVELES DE AGUA ESTANCADA PRODUCTO DE INUNDACIÓN EN RA. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, ISLAS DEL MUNDO, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,931,905	3,931,905	3,931,905	3,931,905	100%	0	0	HORA DE SERVICIO	1,008	1,008	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: HORAS DE OPERACION MAGUINA
REHABILITACION DE LA PISTA DE TARTAN EN EL ESTADIO OLIMPICO DE LA CD. DEPORTIVA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,995,195	100%	0	0	OBRA	3,000,000	2,995,195	100%	SE EFECTUO 12/05/2009 EL PAGO DE 1 MILLAR POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00 LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS TABASCO LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE TABASCO A LA REINTEGRO EL 27/04/2009, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION LA CANTIDAD DE: \$1,864.52 UN TOTAL DE: \$4,864.52
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE BASURA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	558,780	558,780	558,780	558,780	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
ACTUALIZACION DE ATLAS DE RIESGOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,460,000	0	0	0	0%	0	0	SERVICIO	1	0	0%	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO
APORTACION FEDERAL AL PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
OTROS															
APORTACION FEDERAL AL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,601,145	44,601,145	44,601,145	44,601,145	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION FEDERAL AL PROYECTO "DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,270,000	0	1,270,000	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
APORTACION FEDERAL AL PROYECTO "DISEÑO, SISTEMATIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BITÁCORA AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL ESTADO DE TABASCO"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	281,917	1,500,000	281,917	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION FEDERAL AL PROYECTO FOMENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES EN EL CORREDOR BIOLÓGICO Mesoamericano	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION FEDERAL AL PROYECTO INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES, ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y AFECTACIONES DEL DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	1,947,542	2,000,000	1,947,542	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA DE EDUCACION PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,086,515	12,050,515	12,050,515	12,050,515	100%	12,600	0	APOYO	1	1	95%	SE REALIZO REDUCCION DE RECURSOS DE ESTE PROYECTO (6,520,000.00)OFICIO SAF-RL0362/2009
CERTAMEN NACIONAL DE DEBATE POLITICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	JÓVENES	50,000	50,000	100%	
CIUDADANIA Y PARTICIPACION SOCIAL DE LOS JOVENES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	453,862	453,862	453,862	453,862	100%	0	0	JÓVENES	453,862	453,862	100%	SE EFECTUARA REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR LA CANTIDAD DE \$200.00 POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJERCIDOS
DONATIVO ESPECIAL PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS INSUMOS Y EQUIPOS DIVERSOS CON MOTIVO DE LA SITUACION DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES EN MPIO. DE CÁRDENAS Y HUMANGUILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
EDUCACION EN ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA A TRAVES DE PLAZAS COMUNITARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,342,053	1,245,000	1,245,000	1,245,000	100%	1,250	0	APOYO	1	1	96%	EN ESTE PROYECTO HUBO REDUCCION DE RECURSOS OFICIO SAF-RL0362/2009
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, ELABORACION DE FICHA INFORMATIVA DE LOS HUMEDIALES RAMSAR Y SEÑALÉTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	750,000	749,100	750,000	749,100	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
POR UN MEXICO SIN REZAGO EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,736,766	10,334,272	10,334,272	10,334,272	100%	11,358	0	APOYO	1	1	84%	HUBO REDUCCION DE RECURSOS EN ESTE PROYECTO OFICIO (SAF-RL0362/2009)
PROYECTOS ACADÉMICOS FORMACION A FIGS INSTITUCIONALES Y SOLIDARIAS Y DESARROLLO DE MATLS PARA ATENCION DE LA POBLACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	842,500	785,500	785,500	537,472	68%	798	0	APOYO	1	1	87%	HUBO REDUCCION DE PROYECTO OFICIO (SAF-RL0362/2009)
PROYECTOS PARA LA OPERACION DEL IEAT CALIDAD EN LA INSCRIPCION ACREDITACION Y CERTIFICACION (GIAC) CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (CONEVYT)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	852,888	784,562	784,562	461,647	59%	610	0	APOYO	1	1	79%	HUBO REDUCCION DE RECURSOS POR PARTE DE INEA
Q0128 APOYO PARA LA ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	315,000	315,000	315,000	315,000	100%	0	0	EVENTO	1	315,000	100%	
Q0194 APOYOS A LOS PROGRAMAS REGULARES DE LA CONADE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,339,729	3,339,729	3,339,729	3,339,686	100%	0	0	EVENTO	1	3,339,724	100%	SE EFECTUARA REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR LA CANTIDAD DE \$37.18
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, FASE I (MODULO HIDROMETEOROLOGICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,345,451	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (DESARROLLO DE RED DE ESTACIONES METEOROLOGICAS)
ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	38,515	38,515	38,515	38,272	99%	0	0	OTROS	1	38,515	99%	REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR LA CANTIDAD DE \$243.00
ADQUISICION DE HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD DEPORTIVA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	201,172	201,172	201,172	201,156	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	201,172	100%	REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR LA CANTIDAD DE \$16.67
REPARACION MAYOR DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE 500KVA DE INSTALACIONES DEL TEATRO ESPERANZA IRIS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,568,272	1,568,272	1,568,272	1,568,272	100%	0	0	SUBESTACION	1	1,568,272	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ACCIONES PARA LA INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,939,513	5,939,513	5,163,039	4,409,324	74%	6,093	46	SERVICIO	15	14	93%	
EXPOSICION INTERACTIVA DE CAMBIO CLIMATICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	450,000	450,000	0	0	0%	0	0	EVENTO	1	0	0%	EL RECURSO SE RECIBIO TARDIAMENTE, A MEDIADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009
FJ006 APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	726,994,845	726,994,845	726,994,845	726,994,845	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS. 1RA. ETAPA DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD EN TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,265,600	72,265,600	72,265,600	0	0%	0	0	PLANTEL	140	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
PAGO DE ALIMENTACION DE REOS DEL ORDEN DEL FUERO FEDERAL RECLUIDOS EN CARCELES Y CERESOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,672,425	13,672,425	13,672,425	7,672,110	58%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,879,695	5,879,695	5,879,695	5,811,382	99%	4,556	0	SERVICIO	4,825	4,825	100%	
PROGRAMA ORGANIZACION PRODUCTIVA PARA MUJERES INDIGENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,099,976	1,099,976	99,976	1,097,415	100%	70	0	CAPACITACION	100	100	100%	
16A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	99,979	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	EL EVENTO SE REALIZO CON EXITO EN LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE DEL 2009
CAMPANA CONTRA LA VIOLENCIA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	14,340	14,340	14,340	14,340	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	PLATICAS Y SESIONES COMUNITARIAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CAMPAÑA DE PROMOCION Y DIFUSION AL DEPORTE	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	20,500	20,500	20,500	20,500	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	
CAMPANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	5,520	5,520	5,520	5,520	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	PLATICAS COMUNITARIAS
CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO GUAPINOL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	122,616	122,616	122,616	122,616	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	PAQUETE QUE INCLUYE CURSOS DE DIVERSOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS, RECREACION Y CULTURALES
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FORTUNA NACIONAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	586,020	586,020	586,020	586,020	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	PAQUETE DE TALLERES DE ARTES PLASTICAS, ARTISTICOS Y CULTURALES
SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE 1RA Y 2DA ETAPA POB. AGUILER SERDAN	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	611,901	611,901	611,901	611,901	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	SUPERVISION PARA LAS OBRAS POR UN PERIODO DE 4 MESES
TALLER DE CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,780	6,780	6,780	6,780	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
AMPLIACION DE CURSOS, TALLERES, CAMPANAS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA FAMILIAR 2DA. ETAPA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	773,280	773,280	773,280	773,280	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	DICHO PROYECTO SE LEVARA A CABO EN LA COL.SAHOP
CONSOLIDACION DE CURSOS Y TALLERES EN EL PARQUE RECREATIVO DE BARRIO EDUARDO SOTO INES	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	137,329	137,329	137,329	137,329	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COL. PETROLERA
CONSOLIDACION DE PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN EL PARQUE RECREATIVO DE BARRIO EDUARDO SOTO INES	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COLONIA PETROLERA
CONSOLIDACION DE TALLERES CONFERENCIAS PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS EN EL PARQUE RECREATIVO DE BARRIO EDUARDO SOTO INES	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	60,478	60,478	60,478	60,478	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COLONIA PETROLERA
CURSO-TALLER DE TAPICERIA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	66,094	66,094	66,094	66,094	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LOCALIDAD: CANALES 3RA. ETAPA
IMPARTICION DE CURSOS Y TALLERES EN EL PARQUE REVOLUCION	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	652,780	652,780	652,780	652,780	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE
IMPARTICION DE TALLERES CONFERENCIAS PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA FAMILIAR 2DA. ETAPA.	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	185,214	185,214	185,214	185,214	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL PROYECTO SE LLEVO A CABO EN LA COL. SAHOP
IMPARTICION DE TALLERES CONFERENCIAS PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS EN EL PARQUE REVOLUCION	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	160,246	160,246	160,246	160,246	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE
PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN EL PARQUE CONVIVENCIA FAMILIAR 2DA. ETAPA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	237,651	237,651	237,651	237,651	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COL.SAHOP
PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN EL PARQUE REVOLUCION	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	78,027	78,027	78,027	78,027	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE
(27021D9014) CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	5,484	5,484	5,484	5,484	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LOCALIDAD: SANTA MARIA DE GUADALUPE.
(27021D9016) CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	89,195	89,195	89,195	89,195	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO LOS CANALES 3A ETAPA
(27021D9016) CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	24,396	24,396	24,396	24,396	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA
(27021D9018) CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	102,394	102,394	102,394	102,394	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LOCALIDAD: COL. JACINTO LOPEZ
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y REGISTRO DE CONTRIBUYENTES (PAR)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	13,773,965	13,773,965	13,773,965	13,773,965	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
COMISIONES FINANCIERAS PARA PROGRAMAS FEDERALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	199,955	199,955	199,955	117,900	59%	0	0	0	OTROS	1	1	59%		
190428 ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES INDÍGENAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	ESTE PROYECTO COMPRENDE LAS ADQUISICIONES DE MATERIAL DIDACTICO, IMPRESION Y COMPUTO, ASI COMO 3000 FOLLETOS, 4000 TRÍPTICOS, 500 POSTER, LONAS PLASTIFICADAS, Y EL PAGO DE 305 SERVICIOS PROFESIONALES EN DIFERENTES TALLERES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO.	
RECURSOS DE CONVENIO FONHAPO 2009	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	PROYECTO CONCLUIDO	
RECURSOS DE CONVENIO HABITAT - MUNICIPIO 2009	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	PROYECTO CONCLUIDO	
27-TABASCO RECURSO 2009																	
SUBSIDIOS (37 REGISTROS)																	
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				123,446,154	123,446,154	123,446,154	120,010,620	97%	0	0			1,058,417	1,058,417	100%		
SUBSIDIO A LA PRIMA DEL SEGURO AGROPECUARIO																	
INVERSIÓN																	
EQUIPAMIENTO																	
OTROS																	
APORTACIÓN FEDERAL AL SEGURO PECUARIO CATASTRÓFICO 2008(REFERENDO)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	973,293	973,293	973,293	973,293	100%	0	0	0	PRODUCTOR		973,293	973,293	100%	PROYECTO EJERCIDO EN UN 100%
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO (PRONABES)																	
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
PRONABES-TABASCO BECALOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	CANCELADO	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA																	
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACIÓN BÁSICA "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008"	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,983,369	12,983,369	12,983,369	12,983,364	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS																	
INVERSIÓN																	
OBRA PÚBLICA																	
REHABILITACIÓN																	
IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A. C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA NORMAL ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN, CON C.C.T. 27ENP0001F	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,439,076	96%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.	
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES																	
GASTO CORRIENTE																	
SERVICIOS PERSONALES																	
PROGRAMA DE BECAS PARA MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,514,500	1,514,500	1,514,500	541,459	36%	0	0	0	OTROS	233	233	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.	
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA																	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	784,736	784,735	784,735	755,602	96%	0	0	0	PLANTEL	39	39	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.	
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA																	
SERVICIOS PERSONALES																	
BECAS DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,855,350	1,855,350	1,855,350	1,855,350	100%	0	0	0	ALUMNO	603	603	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																	
INVERSIÓN																	
EQUIPAMIENTO																	
OTROS																	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2008	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	58,576,452	58,576,452	58,576,452	56,291,357	96%	0	0	0	FAMILIA	84,051	84,051	100%		
CARAVANAS DE LA SALUD																	
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 2008 (REFERENDO 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,125,033	8,125,033	8,125,033	8,125,033	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	REINTEGRO \$34,955.78	
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN																	
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION MEDIANTE EL PAGO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS (ECONOMIAS 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,196,957	3,196,957	3,196,957	3,196,888	100%	0	0	0	Niño	104	104	100%		
PAGOS DE INTERVENCIONES CUBIERTAS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008, RADICADOS EN EL 2009, POR EL SPSS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,984,175	3,984,175	3,984,175	3,974,776	100%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	85	85	100%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
RECURSOS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO A LA COBERTURA DE AFILIACIÓN PARA EL ACCESO AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008 (REFRENDO 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,013,022	1,013,022	1,013,022	936,163	92%	0	0	0	NINGUNO	0	0	100%	REINTEGRO \$2,065,997.50
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
(OP932) CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 500 L.P.S. (1A. ETAPA 250 L.P.S.)	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 1A. SECCION	URBANO	23,268,831	23,268,831	23,268,831	23,268,831	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS MONTOS REPORTADOS ES CONFORME A PORCENTAJE DE APORTACION FEDERAL
(OP9323) CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 500 L.P.S. (1A. ETAPA 250 L.P.S.)	4-CENTRO	BOQUERON 1A. SECCION (SAN PEDRO)	RURAL	1,217,145	1,217,145	1,217,145	1,217,145	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS MONTOS REPORTADOS ES CONFORME A PORCENTAJE DE APORTACION FEDERAL
(OP9324) CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL - ANACLETO CANABAL 1A. SEC Y LAZARO CARDENAS 2A. SEC	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCION	RURAL	3,282,946	3,282,946	3,282,946	3,282,946	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS MONTOS REPORTADOS ES CONFORME A PORCENTAJE DE APORTACION FEDERAL
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
(OP9325) SUPERVISION DE LA CONST DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y LINEA DE CONDUCCION "LA ISLA II" 500 L.P.S. (1A. ETAPA 250 L.P.S.) Y LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA POT CARRIZAL-ANACLETO	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCION	RURAL	1,169,346	1,169,346	1,169,346	1,169,346	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS MONTOS REPORTADOS ES CONFORME A PORCENTAJE DE APORTACION FEDERAL
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				1,056,773,301	1,056,773,301	1,056,773,301	837,428,277	79%	9,098,621	9,098,621	29,045			29,045	100%	
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,626,098	80,626,098	80,626,098	80,613,188	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LAS ACCIONES A REALIZARSE CON ESTOS RECURSOS SON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77,186,956	77,186,956	77,186,956	67,206,417	87%	0	0	0	PLANTA	1	1	68%	LA META ES: PLANTA DE TRATAMIENTO Y CARGAMO CONCENTRADOR(CONSTRUCCION)
SEGUNDO COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,191,047	56,191,047	56,191,047	56,191,047	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL AVANCE FISICO PROMEDIO DE TODAS LAS OBRAS QUE COMPRENEN EL PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION.
SEGUNDO COMPLEMENTO PARA LA APORTACION ESTATAL AL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES CORRESPONDIENTE AL ANEXO TECNICO 2007.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,661,524	2,661,524	2,661,524	2,661,524	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO DE AFECTACIONES POR LA CONST. DE LAS OBRAS DE AMP. DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CAMARA EN SU STA. Y 6TA. ETAPAS QUE COMPRENDE EL TRAMO INTERSECCION CON AV MEX. HASTA LA CALLE BELISARIO DONGUEZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	19,026,716	19,026,716	19,026,716	19,026,716	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,770	3,770	100%	
RECONSTRUCCION																
APORTACION ESTATAL AL FONDEN EVENTO II.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	208,872,409	208,872,409	208,872,409	208,872,409	100%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	MEDIANTE SOLICITUD # 17 ENVIADA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, SE SOLICITO REPROGRAMACION DE ESTE PROYECTO, QUE AUN NO HA SIDO APROBADA.
APORTACION ESTATAL AL FONDEN EVENTO III.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	323,705,571	323,705,571	323,705,571	204,702,219	63%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	MEDIANTE SOLICITUD # 17 ENVIADA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, SE SOLICITO REPROGRAMACION DE ESTE PROYECTO, QUE AUN NO HA SIDO APROBADA.
APORTACION ESTATAL AL FONDEN EVENTO IV.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	274,847,619	274,847,619	274,847,619	184,502,343	67%	0	0	0	OBRA	1	1	97%	MEDIANTE SOLICITUD # 17 ENVIADA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, SE SOLICITO REPROGRAMACION DE ESTE PROYECTO, QUE AUN NO HA SIDO APROBADA.
AMPLIACION																
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CAMARA, TRAMO: GLORIETA AV. MEXICO - CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+980 (LADO IZQ.) CIUDAD DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,593,250	3,593,250	3,593,250	3,593,250	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2008. SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCION).
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA, TRAMO: GLORIETA AV. MEXICO - CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+980 (LADO DER.) CIUDAD DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,661,249	3,661,249	3,661,249	3,661,249	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2008. SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCION).
MANTENIMIENTO																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO NO. 3 EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,936,617	1,936,617	1,936,617	1,933,670	100%	0	0	METROS CUADRADOS	23,982	23,982	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN). PROYECTO CONCLUIDO AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE RESULTANDO UN SALDO DE 2,946.67, EL CUAL SE REINTEGRA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA DESAZOLVE DE SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,351,816	3,351,816	3,351,816	3,351,816	100%	9,088,621	9,088,621	EQUIPO	3	3	100%	
OTROS															
DERECHOS DE VIA															
PAGO DE DERECHO DE VIA POR UNA SUPERFICIE AFECTADA DE 283.09 M2, POR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, ENTRE EL CADENAMIENTO DEL KM. 5+520 AL KM. 5+620 (LADO DER.)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,112,427	1,112,427	1,112,427	1,112,427	100%	0	0	METROS CUADRADOS	283	283	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE AFECTACIONES.
OTROS PROGRAMAS															
PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TECNOLÓGICA				11,290,484	11,290,484	11,290,484	10,885,053	96%	0	0		5,830	5,830	100%	
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y AGRÍCOLA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,538,576	1,538,576	1,538,576	1,438,942	94%	0	0	OTROS	18	18	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,414,097	1,414,097	1,414,097	1,404,236	99%	0	0	OTROS	2,109	2,109	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
PROGRAMA DE ESCUELAS TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,749,143	92%	0	0	PLANTEL	15	15	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
REFORMA A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,082,392	1,082,392	1,082,392	1,085,908	98%	0	0	OTROS	3,581	3,581	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
REFORMA A LA EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,088,476	1,088,476	1,088,476	1,078,708	99%	0	0	PLANTEL	104	104	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
PROGRAMA DE UNA NUEVA CULTURA EN SALUD															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA DE UNA NUEVA CULTURA PARA LA CONTENCIÓN DEL DENGUE EN EL ESTADO DE TABASCO (REFERENDO 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,144,501	1,144,501	1,144,501	1,144,501	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	REINTEGRO \$2,383.74
PROGRAMA DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES															
PREVENCIÓN UNIVERSAL Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES 2008 (REFERENDO 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	990,000	990,000	990,000	986,926	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
PROGRAMA DE RESPUESTA AL VIH/SIDA/ITS															
FORTALECIMIENTO A LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA/ITS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CAPASIT DE VILLAHERMOSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,032,442	1,032,442	1,032,442	1,016,689	98%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACIONES FEDERALES (586 REGISTROS)															
FAEB				34,240,800	34,240,800	34,240,800	16,097,983	47%	0	0		18,803	490	2%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIVERSOS PLANTELES ESCOLARES DEL ESTADO (ECONOMÍAS FAEB 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,090,021	18,090,021	18,090,021	0	0%	0	0	OTROS	18,353	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
INCORPORACIONES Y PROMOCIONES A LA 17AVA. ETAPA PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL (ECONOMÍAS FAEB 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,150,479	16,150,479	16,150,479	16,097,983	100%	0	0	OTROS	450	450	100%	
FASSA				114,898,758	114,898,758	114,898,758	114,890,639	100%	0	0		30,471	30,332	100%	
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
PAGO DE RECURSOS HUMANOS MÉDICOS, PARAMÉDICOS, Y AFINES, DEL PERSONAL REGULARIZADO CON AMPLIACIÓN COMPLEMENTARIA DEL RAMO 33 FONDO II FASSA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,847,833	42,847,833	42,847,833	42,847,833	100%	0	0	EMPLEO	2,054	2,054	100%	ECONOMÍAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN DE BALANCÁN CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2008	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	199,978	199,978	199,978	199,978	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ECONOMÍAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN DE JONUTA CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2008	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	99,998	99,998	99,998	99,998	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ECONOMÍAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE MACUSPANA CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2008	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	206,906	206,906	206,906	206,906	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ECONOMÍAS 2008

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE TENOSIQUE CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	199,967	199,967	199,967	199,967	100%	0	0	0	INFORME	10	10	100%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE CENTLA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ECONOMIAS 2008
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA (ECONOMIAS 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	174,238	174,238	174,238	174,238	100%	0	0	0	EQUIPO	2	2	100%	ECONOMIAS 2008
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,963	9,963	9,963	9,963	100%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	ECONOMIAS 2008
FORTALECER LAS POLITICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION DE TABASCO (ECONOMIAS 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,272,412	3,272,412	3,272,412	3,270,330	100%	0	0	0	INFORME	5	5	100%	ECONOMIAS 2008
FORTALECER LAS POLITICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION TABASQUEÑA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,206,849	6,206,849	6,206,849	6,194,334	100%	0	0	0	INFORME	12	12	100%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO A LA ADQUISICION DE INSUMOS DEL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	267,999	267,999	267,999	267,999	100%	0	0	0	OTROS	8,131	8,131	100%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA SECRETARIA DE SALUD (ECONOMIAS 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,242,405	5,242,405	5,242,405	5,242,402	100%	0	0	0	OTROS	15,000	15,000	100%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE SALUD A TRAVES DE LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA (ECONOMIAS 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	295,087	295,087	295,087	295,087	100%	0	0	0	INFORME	6	6	100%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA DE LA DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	998,880	998,880	998,880	998,880	100%	0	0	0	ATENCION MEDICA	3,000	3,000	100%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTOS PARA LA OPERACION PARA NUEVOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIAS EN ADICIONES (CAPA) (ECONOMIAS 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,636,649	1,636,649	1,636,649	1,636,649	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ECONOMIAS 2008
PAGO DE RECURSOS HUMANOS MEDICOS, PARAMEDICOS Y AFINES, DEL PERSONAL REGULARIZADO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	50,780,890	50,780,890	50,780,890	50,780,890	100%	0	0	0	EMPLEO	2,054	2,054	100%	ECONOMIAS 2008
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD CON ECONOMIAS DEL RAMO 33, FONDO II FASSA 2008	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,028,923	2,028,923	2,028,923	2,025,404	100%	0	0	0	OTROS	140	1	1%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	199,783	199,783	199,783	199,783	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICAS A TRAVES DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	OTROS	50	50	100%	ECONOMIAS 2008
FAIS				137,413,237	137,413,237	138,808,994	136,933,316	100%	7,833,068	5,127,298			8,882,420	8,878,415	100%	
FIBE																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL NACAJUCA-JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO-PARAISO, INCLUYE INTERCONEXIONES, MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE REDES Y ADECUACIONES ELECTROMECANICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,461,238	7,461,238	7,461,238	7,461,238	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN 2009 AL 100%
CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-JALPA DE MENDEZ	BOQUIAPA	RURAL	827,444	827,444	827,444	827,443	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 1,021 EMP. EVEN. 11 SISTEMA 1 OBRA TERMINADA EN 2009, SALDO POR REINTEGRAR DE 0.68
PERFORACION DE POZO PROFUNDO (GEMELO) PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-JALPA DE MENDEZ	NICOLAS BRAVO	RURAL	2,088,845	2,088,845	2,088,845	2,088,849	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS, ESTA OBRA SUFRIO UNA REDUCCION EN EL TRIM. IV PERS. 1,943 EMP. EVEN. 15 POZO PROFUNDO 1 OBRA REFRENADADA PARA 2009 OBRA TERMINADA EN 2009, SALDO POR REINTEGRAR DE 195.90
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. BOCA DE SAN GERONIMO (SAN GERONIMO) EN EL MPIO DE JONUTA, TAB. (PRODUCTOS FINANCIEROS 2008)	11-JONUTA	BOCA DE SAN GERONIMO (SAN GERONIMO)	RURAL	0	0	0	0	0%	1,888,091	1,863,109	0	METRO LINEAL	1,376	1,376	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009, CORRESPONDE A PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2008, SALDO POR REINTEGRAR DE 24,981.74
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 300 M3 Y TANQUE ELEVADO DE 50 M3 EN LAS COL. MUNICIPAL Y VILLA LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TAB. (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007)	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	2,295,928	2,295,928	2,295,928	2,295,925	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS SISTEMA 1 BENEF 4252 EMP. 30 OBRA TERMINADA EN 2009, SALDO POR REINTEGRAR DE 0.74C
CONST. DE CASETA DE CONTROL, INCLUYE: INST. DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION, BOMBAS Y ARREGLO MECANICO EN LA COL. MUNICIPAL, CERTZA Y VILLA LAS FLORES-(PROD. FINANCIEROS 2008)	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	1,369,905	1,369,905	1,369,905	1,368,988	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS: SISTEMA 1 HAB. BENEF. 4,252 EMP. EVENT. 20.00 OBRA TERMINADA EN 2009, SALDO POR REINTEGRAR DE 918.78
PERFORACION DE POZO PROFUNDO (GEMELO) PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-JONUTA	BOCA DE SAN GERONIMO	RURAL	1,858,515	1,858,515	1,858,515	1,858,207	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 520 EMP. EVEN. 14 POZO PROFUNDO 1 OBRA TERMINADA EN 2009, SALDO POR REINTEGRAR DE 308.46

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION, TUBERIA DE AD DE 8" DE DIAMETRO	13-NACAJUCA	EL PASTAL	RURAL	409,302	409,302	409,302	407,009	99%	0	0	METRO LINEAL	220	220	100%	OBRA EN PROCESO, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 309 EMP. EVEN. 8 METRO LINEAL 220 OBRA REFRENDADA 2009 OBRA TERMINADA EN 2009, TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 2,293.08 PESOS.
PERFORACION DE POZO PROFUNDO (GEMELO) PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	2,369,189	2,369,189	2,369,189	2,369,189	100%	0	0	POZO	1	1	100%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 717 EMP. EVEN. 16 POZO PROFUNDO 1 OBRA TERMINADA EN 2009, TIENE UN SALDO POR REINT. DE 0.15C
REPARACION DE HUNDIMIENTOS	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	3,149,639	3,149,639	3,149,639	3,149,639	100%	0	0	METRO LINEAL	180	180	100%	OBRA EN PROCESO, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 22,085 EMP. EVEN. 17 METRO LINEAL 180 OBRA TERMINADA EN 2009, SALDO POR REINTEGRAR DE 0.10C
PERFORACION DE POZO PROFUNDO (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION, EQUIPAMIENTO, ARREGLO MECANICO, MACROMEDIDOR, CASETA, CERCA Y SUBESTACION ELECTRICA)	16-TEAPA	MANUEL BUELTA Y RAYON	RURAL	2,904,750	2,904,750	2,904,750	2,799,385	96%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 1,420 EMP. EVEN. 17 SISTEMA 1 OBRA TERMINADA EN 2009, TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 105,364.88
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MPIO DE TENOSIQUE, TAB. (PRODUCTOS FINANCIEROS 2008)	17-TENOSIQUE	FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	RURAL	0	0	0	0	0%	2,499,578	0	METRO LINEAL	4,000	0	0%	OBRA AUTORIZADA EN 2009 CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2008.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. LUCIO BLANCO DEL MPIO DE TENOSIQUE, TAB. (ECONOMIAS 2008)	17-TENOSIQUE	LUCIO BLANCO	RURAL	1,274,277	1,274,277	1,274,277	1,233,715	97%	0	0	METRO LINEAL	1,450	1,450	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009 CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008, TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 40,561.57
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE DEL MPIO DE TENOSIQUE, TAB. (PRODUCTOS FINANCIEROS 2008)	17-TENOSIQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	0	0	0	0	0%	2,496,858	2,349,638	METRO LINEAL	4,610	4,610	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009, CORRESPONDE A PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2008, SALDO POR REINTEGRAR DE 147,221.39
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL FRACC. TENOSIQUE 2009 EN LA CD. TENOSIQUE, TAB. (PRODUCTOS FINANCIEROS 2008)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	0	0	0	0	0%	787,328	753,302	METRO LINEAL	560	560	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009, CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FINANCIEROS 2008, SALDO POR REINTEGRAR DE 34,025.88
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAZARO CARDENAS (ENT. AGUASOL) CAB. MPAL.	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1,687,533	1,687,533	1,687,533	1,687,520	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	METAS: 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE, 89 EMPLEOS EVENTUALES Y 2,000 HABITANTES BENEFICIADOS ESTA OBRA SERA TERMINADA EN 2009 (REFRENDO) OBRA TERMINADA EN 2009, SALDO POR REINTEGRAR DE 12.58
CONSTRUCCION DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE 1200 M3 CON PLACA DE SILICIO Y TITANIO, REMACHES DE ACERO	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	4,816,839	4,816,839	4,816,839	4,811,424	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA BENEFICIA A 20,000 HBT., GENERA 84 EMPLEOS EVENTUALES REFRENDO PARA 2009, OBRA TERMINADA EN 2009, SALDO POR REINTEGRAR DE 5,415.01
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20" DE DIAMETRO (508 MM) 10.6 KM. DE RED PRIMARIA EN VARIAS LOCALIDADES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,542,783	35,542,783	35,542,783	33,914,944	95%	0	0	METRO LINEAL	10,538	10,538	100%	ESTA OBRA SERA REFRENDADA PARA 2009 METAS: METRO LINEAL 10,538 PERSONAS 29,592 EMP. EVENT. 635 OBRA TERMINADA EN 2009, SALDO POR REINTEGRAR DE 1,627,838.90
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 1400 M3 CON PLACAS DE SILICIO Y TITANIO, REMACHES DE ACERO	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	5,698,218	5,698,218	5,698,218	5,688,164	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA GENERA 99 EMPLEOS EVENTUALES Y BENEFICIA A 20,000 HABITANTES OBRA REFRENDADA PARA EJERCER EN 2009 OBRA TERMINADA EN 2009, SALDO POR REINTEGRAR DE 10,953.99
EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE 1200 M3 EN VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	3,900,024	3,900,024	3,900,024	3,899,491	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS DEL PROYECTO: 1 EQUIPO DE BOMBEO (ADQUISICION), 92 EMPLEOS EVENTUALES, 20,000 HABITANTES BENEFICIADOS, ESTA OBRA SERA TERMINADA EN 2009 (REFRENDO) OBRA TERMINADA EN 2009, SALDO POR REINTEGRAR DE 533.16
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACAN	LIBERTAD	URBANO	979,493	979,493	979,493	970,089	99%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERSONA 3,196 EMP. EVENT. 12 SISTEMA 1 REFRENDO 2009 OBRA TERMINADA EN 2009, SALDO POR REINTEGRAR DE 9,424.28
REPARACION DE HUNDIMIENTOS	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	1,201,054	1,201,054	1,201,054	1,201,054	100%	0	0	METRO LINEAL	586	586	100%	OBRA EN PROCESO, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 16,593 EMP. EVEN. 16 METRO LINEAL 586.50 OBRA TERMINADA EN 2009, SALDO POR REINTEGRAR DE 0.07
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACAN	AMADO GOMEZ	RURAL	706,458	706,458	706,458	706,259	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 1,192 EMP. EVEN. 11 SISTEMA 1 REFRENDO 2009 OBRA TERMINADA EN 2009, SALDO POR REINTEGRAR DE 199.15
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. HUIMANGUILLO, DEL MPIO DE HUIMANGUILLO, TAB. (ECONOMIAS 2008)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	874,601	874,601	874,601	861,189	98%	0	0	METRO LINEAL	140	140	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009, SUS RECURSOS PERTENECEN AL EJERCICIO 2008, TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR 13,412.45
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (LOS PINOS) DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TAB. (ECONOMIAS 2008)	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCION (LOS PINOS)	RURAL	1,858,095	1,858,095	1,858,095	1,839,934	99%	0	0	METRO LINEAL	1,600	1,600	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009 CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008, TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 18,161.10
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. MECATEPEC DEL MPIO DE HUIMANGUILLO, TAB. (ECONOMIAS 2008)	8-HUIMANGUILLO	MECATEPEC	RURAL	1,526,560	1,526,560	1,526,560	1,515,131	99%	0	0	METRO LINEAL	110	110	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009 CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008, TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 11,429.64
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. TECOMINOACAN DEL MPIO DE HUIMANGUILLO, TAB. (ECONOMIAS 2008)	8-HUIMANGUILLO	TECOMINOACAN	RURAL	1,596,060	1,596,060	1,596,060	1,586,084	99%	0	0	METRO LINEAL	2,661	2,661	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009 CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008, TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 9,975.78
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO DEL MPIO DE HUIMANGUILLO, TAB. (ECONOMIAS 2008)	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	1,251,612	1,251,612	1,251,612	1,247,081	100%	0	0	METRO LINEAL	1,300	1,300	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009, SUS RECURSOS PERTENECEN AL EJERCICIO 2008, TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 4,531.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VILLA CHONTALPA DEL MPIO DE HUIMANGUILLO, TAB. (ECONOMIAS 2008)	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	1,426,805	1,426,805	1,426,805	1,413,577	99%	0	0	METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2008, EN 2009 SE AUTORIZO COMO ECONOMIAS 2008, TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 13,228.03

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1A. SECCIÓN	RURAL	2,218,631	2,218,631	2,218,631	2,218,624	100%	0	0	POZO	1	1	100%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS. ESTA OBRA TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL (REDUCCION) PERS. 747 EMP. EVEN. 15 POZO PROFUNDO 1 OBRA REFERENDADA 2009 OBRA TERMINADA EN 2009, SALDO POR REINTEGRAR DE 195.90
FISM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-EMILIANO ZAPATA	LA PITA	RURAL	734,103	734,103	734,103	734,103	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 734,102.70, QUEDANDO UN SALDO DE \$18,675.70. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO.
AMPLIACION															
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	7-EMILIANO ZAPATA	LA PITA	RURAL	177,976	177,976	177,976	177,976	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 187,706.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 177,975.97, QUEDANDO UN AHORRO POR \$9,730.03. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO.
PLANTA POTABILIZADORA															
CONSTRUCCION															
(OP209) TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 8) UBICACION: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	730,250	730,250	730,250	730,250	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP210) TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 9) UBICACION: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	123,516	123,516	123,516	123,516	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
(OP211) TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 10) UBICACION: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	90,836	90,836	90,836	90,836	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP213) SUPERVISION DE LA TERMINACION DE LA LINEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" UBICACION: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	69,000	69,000	69,000	69,000	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP404) CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS II	4-CENTRO	LA MANGA	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	A EJECUTARSE EN COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR LA MANGA, LA ETAPA EN ESTE EJERCICIO CUMPLIDA AL 100%
(OP405) CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS II 250 LPS	4-CENTRO	LA MANGA	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	A EJECUTARSE EN COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR LA MANGA, LA ETAPA EN ESTE EJERCICIO CUMPLIDA AL 100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
AMPLIACION															
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCION POCHOTE)	RURAL	243,986	243,986	243,986	243,986	100%	0	0	METRO LINEAL	234	234	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 247,178.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 243,985.93, QUEDANDO UN SALDO DE 3,192.07. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
MANTENIMIENTO															
REPARACION DE 2 BOMBAS SUMERGIBLE DE 20 HP DEL CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES INTERESES 2008	7-EMILIANO ZAPATA	PROFESOR LEMA OCAMPO	RURAL	0	0	0	0	0%	33,119	33,119	PLANTA	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 33,118.59, SU EJERCIDO ES POR \$ 33,118.59. PROYECTO CONCLUIDO
URBANIZACION MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
(OP216) CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRA DE DRENAJE Y MUROS DE CONTENCIÓN.	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCION	RURAL	551,748	551,748	551,748	551,748	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA
(OP226) PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA MANDARINA, CALLEJON EL DUENDE Y CALLEJON LOS COCOS	4-CENTRO	RIO VIEJO 1A. SECCION	URBANO	1,837,837	1,837,837	1,837,837	1,837,837	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META ES DE 1 KILOMETRO
(OP251) CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	4-CENTRO	BUENA VISTA 1A. SECCION	URBANO	684,536	684,536	684,536	684,536	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA
(OP300) CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLES PUNTA BRAVA, PROLONGACION DE TOMAS GARRIDO, TOMAS GARRIDO Y 1A. CERRADA DE PUNTRA BRAVA	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	1,450,505	1,450,505	1,450,505	1,450,505	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,470	6,470	100%	
(OP301) CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE TENIENTE FRANCISCO PEREZ GOMEZ	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	327,484	327,484	327,484	327,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%	
(OP302) CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE MAYOR HIPOLITO BARRUETA	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1,351,296	1,351,296	1,351,296	1,351,296	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,063	5,063	100%	
(OP304) CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE CARLOS A. MADRAZO BECERRA	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	250,273	250,273	250,273	250,273	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,040	5,040	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
(OP036) SOBRECARPETA ASFALTICA A LA CALLE DE ACCESO BENITO JUÁREZ GARCÍA	CENTRO	LUIS GIL PÉREZ	URBANO	2,441,783	2,441,783	2,441,783	2,441,783	100%	0	0	METROS CUADRADOS	16,290	16,290	100%	
(OP0340) GRAVADO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO DE ACCESO A CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (BASURERO)	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3A. SECCIÓN	RURAL	775,866	775,866	775,866	775,866	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,200	3,200	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2008 CONVENIO MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA- SEDESOL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,887,512	1,887,512	1,887,512	1,887,512	100%	0	0	METROS	1	1	100%	ESTE PROYECTO ES UNA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2008. CONVENIO MUNICIPIO DE E. ZAPATA- SEDESOL. EN LAS METAS EN UNA APORTACION. PROYECTO CONCLUIDO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA APORTACION
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE CALLE CLAUDIO JIMENEZ PEREZ	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	149,680	149,680	149,680	149,680	100%	0	0	METROS CUADRADOS	508	508	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 150,918.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 149,880.47, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,237.53. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE E. ZAPATA, CALLE CORREGIDORA, CALLE LUIS D. COLOSIO, CALLE JESUS SIBILLA Z. CALLE ABASOLO Y CALLE ROBERTO MADRAZO)	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	0	0	339,354	339,354	0%	0	0	METROS CUADRADOS	958	958	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 341,069.81, SU EJERCIDO ES POR \$ 339,353.55, SU SALDO ES POR \$ 1,716.26, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL REINTEGRO DE LOS PROYECTOS OP060, OP062, OP063, OP067, EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2007M CON RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO III, EN LA CD. DE EMILIANO ZAPATA TABASCO, PERO FUERA DEL POLIGONO DE POBREZA, OBSERVADO POR EL ORGANISMO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE TABASCO, EN CUAL ORDENO SU REINTEGRO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, CALLE FRENTE A LA ESC.PRIM. CONSTITUCION 1857	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE)	RURAL	82,476	82,476	82,476	82,476	100%	0	0	METROS CUADRADOS	308	308	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO POR \$ 84,761.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 82,475.18, QUEDANDO UN SALDO DE 2,285.82. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, CALLE PRINCIPAL, ANDADOR Y ANDADOR II	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	131,716	131,716	131,716	131,716	100%	0	0	METROS CUADRADOS	419	419	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 171,500.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 131,714.51, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 39,785.49, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN JOBAL)	RURAL	181,475	181,475	181,475	181,475	100%	0	0	METROS CUADRADOS	711	711	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 192,845.00, Y SU EJERCIDO ES POR \$ 181,475.39, QUEDANDO UN SALDO DE 11,369.61, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	431,627	431,627	431,627	431,627	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,435	1,435	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 435,625.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 431,627.16, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 4,197.84 , ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE AGAPITO DOMINGUEZ	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	12,785	12,785	12,785	12,785	100%	0	0	METROS	47	47	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 14,034.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 12,785.21, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,248.79, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE CLAUDIO JIMENEZ PEREZ	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	141,741	141,741	141,741	141,741	100%	0	0	METROS	537	537	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 144,095.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 141,741.46, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,353.54, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, CALLE FRENTE A LA ESC.PRIM. CONSTITUCION 1857	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE)	RURAL	88,596	88,596	88,596	88,596	100%	0	0	METROS	329	329	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 90,392, SU EJERCIDO ES POR 88,596.32, QUEDANDO UN SALDO DE 1,795.68. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE PRINCIPAL, ANDADOR I Y ANDADOR II	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	110,431	110,431	110,431	110,431	100%	0	0	METROS	419	419	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 112,500.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 110,431.14, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,068.86, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	321,246	321,246	321,246	321,246	100%	0	0	METROS	1,202	1,202	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 325,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 321,245.68, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 3,754.32, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN JOBAL)	RURAL	177,147	177,147	177,147	177,147	100%	0	0	METROS	711	711	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 179,660.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 177,146.63, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,513.37 , ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO(CALLE EZAPATA, CALLE CORREGIDORA, CALLE LUIS D. COLOSIO, CALLE JESUS SIBILLA Z. CALLE ABASOLO Y CALLE ROBERTO MADRAZO)	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	0	0	355,515	355,515	0%	0	0	METROS	1,187	1,187	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$357,100.81, SU EJERCIDO ES POR \$ 355,514.90, SU SALDO ES POR \$ 1,585.71, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL REINTEGRO DE LOS PROYECTOS OP060, OP062, OP063, OP067, EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2007M CON RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO III, EN LA CD. DE EMILIANO ZAPATA TABASCO, PERO FUERA DEL POLIGONO DE POBREZA, OBSERVADO POR EL ORGANISMO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE TABASCO, EN CUAL ORDENO SU REINTEGRO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (ANDADOR JOSE BERNAT M. GREGORIO CABRERA, VENTURA MARIN S. RICARDO A. GARCIA, ISABEL DE LA P, AIDA PUJOL TOBILLA,ANTONIO NAZAR B. Y DIANA L. RIOJAS DE C.)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	433,856	433,856	0%	0	0	METROS CUADRADOS	663	663	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 439,808.70, SU EJERCIDO ES POR 433,855.97, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 5,952.73, ESTOS RECURSOS SE TRANSFIEREN A EROGACIONES IMPREVISTA. ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL REINTEGRO DE LOS PROYECTOS OP060, OP062, OP063, OP067, EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2007, CON RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO III, EN LA CD. DE EMILIANO ZAPATA TABASCO, PERO FUERA DEL POLIGONO DE POBREZA, OBSERVADO POR EL ORGANISMO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE TABASCO, EN CUAL ORDENO SU REINTEGRO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (CALLE MANGLOBA ENTRE CALLE MANILA Y PROLONG. DE GALEANA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	202,746	215,422	1,469,778	1,469,778	682%	0	0	METROS CUADRADOS	2,554	2,554	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 1,473,198.95, SU EJERCIDO ES POR \$ 1,469,777.74, TIENEN UN AHORRO DE \$ 3,421.21, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL REINTEGRO DE LOS PROYECTOS OP060, OP062, OP064, OP067, EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2007 CON RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO III, EN LA CD. DE EMILIANO ZAPATA TABASCO, PERO FUERA DEL POLIGONO DE POBREZA, OBSERVADO POR EL ORGANISMO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE TABASCO, EN CUAL ORDENO SU REINTEGRO. DEL TECHO ANUAL SE LE PROGRAMO 202,746.00 Y DEL MINISTRADO 215,422.00, LA DIFERENCIA DEL RECURSO OBSERVADO POR OSF.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR AGAPITO DOMINGUEZ	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	90,027	90,027	90,027	90,027	100%	0	0	METROS CUADRADOS	166	166	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 93,322.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 90,026.65, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 3,295.35 , ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRENTE A LA ESC. PRIM. CONSTITUCION 1857	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE)	RURAL	388,440	388,440	388,440	388,440	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,012	1,012	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 391,362.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 388,440.21, QUEDANDO UN SALDO DE 2,921.79, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Premezclado (AV. JARDINES ENTRE C. ECOLOGISTA Y CALLE 9 DE JUNIO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	618,377	618,377	618,377	618,377	100%	0	0	METROS CUADRADOS	983	983	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 623,000.00 , SU EJERCIDO ES POR \$ 618,677.13, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 4,622.87 , ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE CALLES	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	208,580	208,580	208,580	208,580	100%	0	0	METROS	140	140	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 209,324.16, LAS METAS SON 140 VIAS DE MATERIALES PETROS (GRAVA EN GRENA), SU EJERCIDO ES POR \$ 208,580.16, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 744.00, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
MANTENIMIENTO DE CALLES	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMCO)	RURAL	188,038	188,038	188,038	188,038	100%	0	0	METROS	120	120	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 188,667.75. LAS METAS SON 120 VIAJES DE MATERIALES PETREOS (GRAVA EN GREÑA)SU EJERCIDO ES POR 188,038.10, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 629.65, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE CALLES	7-EMILIANO ZAPATA	POCVICIJU	RURAL	103,161	103,161	103,161	103,161	100%	0	0	METROS	65	65	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 104,208.65. LAS METAS SON 65 VIAJES DE MATERIALES PETREOS (GRAVA EN GREÑA)SU EJERCIDO ES POR \$ 103,160.81, QUEDANDO UN SALDO DE 1,047.84, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION															
RELLENO DE CALLE COL SIGLO XXI	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	69,786	69,786	69,786	69,786	100%	0	0	METROS CUADRADOS	69,786	69,786	100%	
RELLENO DE CALLES	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	251,597	251,597	251,597	251,597	100%	0	0	METROS CUADRADOS	251,597	251,597	100%	
RELLENO DE CALLES DE LA COLONIA EL GUAL	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	241,258	241,258	241,258	241,258	100%	0	0	METROS CUADRADOS	241,258	241,258	100%	
RELLENO Y GRAVADO DE CALLES	3-CENTLA	CUAUHTEMOC	URBANO	600,465	600,465	600,465	600,465	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600,465	600,465	100%	
REPAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES DE LA VILLA CUAUHTEMOC	3-CENTLA	CUAUHTEMOC	URBANO	1,788,675	1,788,675	1,788,675	1,788,675	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,788,675	1,788,675	100%	
REPAVIMENTACION ASFALTICA DE LA VILLA VICENTE GUERRERO	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	2,119,548	2,119,548	2,119,548	2,119,548	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	2,119,548	2,119,548	100%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RELLENO DE CALLES	2-CÁRDENAS	CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	RURAL	177,575	177,575	177,575	177,575	100%	0	0	OTROS	2,003	2,003	100%	CABE SEÑALAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIAJE
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PUBLICO															
AMPLIACION															
(OP2094) AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUENTES PEATONALES	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 2A SECCION	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	POSTE	0	0	0%	PROYECTO CANCELADO
RED DE ELECTRICIDAD															
(OP333) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR LOS PEREZ Y ENTRADA A LA TELESECUNDARIA	4-CENTRO	LA CEIBA	RURAL	802,944	802,944	802,944	802,944	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	LA META ES DE 15 POSTE
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	236,661	236,661	236,661	236,661	100%	0	0	M.L. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	250	250	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 242,350.00 Y SU META ES POR 250 METROS LINEALES, SU EJERCIDO ES POR 236,661.09, QUEDANDO UN SALDO DE 5,688.91, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAJ	RURAL	198,139	198,139	198,139	198,139	100%	0	0	M.L. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	242	242	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 204,650.00 Y SU META ES POR 242 METROS LINEALES, SU EJERCIDO ES POR \$ 198,138.52, QUEDANDO UN SALDO DE 6,511.48, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-EMILIANO ZAPATA	LA PITA	RURAL	388,453	388,453	388,453	388,453	100%	0	0	M.L. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	774	774	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 391,500.00 Y SU META ES POR 774 METROS LINEALES, SU EJERCIDO ES POR 388,453.50, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 3,046.50, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CASA DE SALUD	7-EMILIANO ZAPATA	CACAO ZONA BAJA	RURAL	288,044	288,044	288,044	288,044	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	168	168	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 282,793.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 288,044.46, QUEDANDO UN SALDO DE \$4,746.54, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA, LA META ES POR 168 M.L. PROYECTO CONCLUIDO
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
OTROS															
DOTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CASA DE SALUD	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO CHABLE	RURAL	12,676	0	12,676	12,676	0%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$12,675.91, SU EJERCIDO ES POR \$ 12,675.91, PROYECTO CONCLUIDO
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
PRIMARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE DOS AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA	3-CENTLA	CANAVERAL	RURAL	704,353	704,353	704,353	704,353	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	704,353	704,353	100%	
MANTENIMIENTO															
(OP268) MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE ACCESOS DEL JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA	4-CENTRO	PLUTARCO ELIAS CALLES (CURA HUESO)	RURAL	199,365	199,365	199,365	199,365	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA METRA ES DE 1 OBRA
MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA MANUEL SANCHEZ MARMOL	7-EMILIANO ZAPATA	REFORMA	RURAL	36,782	36,782	36,782	36,782	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 41,200.00, LAS METAS SON 1 MANTENIMIENTO, SU EJERCIDO ES POR \$36,782.31, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 4,417.69, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ROSALIA AGUILAR	7-EMILIANO ZAPATA	AGUACATE	RURAL	106,272	106,272	106,272	106,272	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 111,000.00, LAS METAS SON 1 MANTENIMIENTO, SU EJERCIDO ES POR \$ 106,271.87, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 4,728.13, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESC.PRIM.CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	7-EMILIANO ZAPATA	RIO FINAL	RURAL	0	0	0	0	0%	128,092	128,092	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$130,917.85, SU EJERCIDO ES POR \$ 128,092.46, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 2,825.39, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA.
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
CONSTRUCCION Y TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	792,105	792,105	792,105	792,105	100%	0	0	ACCION	792,105	792,105	100%	
REHABILITACION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLISER CAMARA	3-CENTLA	RIBERA ALTA DE CUAUHTEMOC	RURAL	129,363	129,363	129,363	129,363	100%	0	0	ACCION	129,363	129,363	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
PISO FIRME CONSTRUCCIÓN															
(IS0504) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0505) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	EL ALAMBRADO	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0506) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BUENA VISTA 1A. SECCION	URBANO	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0507) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 2A. SECCION	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0508) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BUENA VISTA 3A. SECCION (BOCA DE ESCOBA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0509) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCION	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0510) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANCIA	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0511) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	JOLOCHERO (BOCA DE CULEBRA)	RURAL	62,246	62,246	62,246	62,246	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0512) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA CEIBA	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0513) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	MIRAMAR	RURAL	62,246	62,246	62,246	62,246	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0514) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ROVIROSA	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0515) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL, Y SE DESTINARAN A LA RANCHERIA TOCOAL T.S.
(IS0516) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCION (EL YAIZAL)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0616) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BOQUERON 3A. SECCION (EL GUANAL)	RURAL	62,246	62,246	62,246	62,246	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO
(IS0617) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BOQUERON 4A. SECCION (LAGUNA NUEVA)	RURAL	62,246	62,246	62,246	62,246	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0618) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BOQUERON 5A. SECCION (LA LAGARTERA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0619) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	CONREGIDORA ORTIZ 4A. SECCION	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0620) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCION	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0621) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 2A. SECCION	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0622) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	GUINEO 2A. SECCION	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0623) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	IXTACOMITAN 1A. SECCION	RURAL	113,174	113,174	113,174	113,174	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0624) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO DE CONCRETO	4-CENTRO	IXTACOMITAN 3A. SECCION	RURAL	84,880	84,880	84,880	84,880	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0625) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LAZARO CARDENAS 2A. SECCION (21 DE MARZO)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0626) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	113,174	113,174	113,174	113,174	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL, Y A EJECUTARSE EN RA MIGUEL HIDALGO 1A SECCION
(IS0627) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0628) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ALVARADO (COLIMA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0629) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
(IS0630) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	COLONIA AGRARIA (LA ISLA)	RURAL	113,174	113,174	113,174	113,174	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0631) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA VICTORIA	RURAL	101,856	101,856	101,856	101,856	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0632) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANZUELA 1A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0633) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANZUELA 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0634) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL MONAL)	RURAL	84,880	84,880	84,880	84,880	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0635) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0636) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIÓN (LA LIMA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0637) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PARRILLA 5A. SECCIÓN (EL CARMEN)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0638) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA PROVIDENCIA (LA MAJAHUA)	RURAL	62,246	62,246	62,246	62,246	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0639) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ALVARADO JIMBAL	RURAL	84,880	84,880	84,880	84,880	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0640) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	EL CENSO	RURAL	113,174	113,174	113,174	113,174	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0706) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	TORNO LARGO 3A. SECCIÓN (SABANILLA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0706) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0707) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0708) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	HUESO DE PUERCO	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0709) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	RIO VIEJO 1A. SECCIÓN	URBANO	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0710) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	RIO VIEJO 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0711) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 2A. SECCION	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0712) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0713) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0714) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCION (SAN ANTONIO)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0715) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	MIRAFLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0716) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL, Y A EJECUTARSE EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ
(IS0717) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	EL ZAPOTAL	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0718) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL, Y A EJECUTARSE EN RA GAVIOTAS SUR ARMENIA FERNANDEZ
(IS0719) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	62,246	62,246	62,246	62,246	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 11 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0720) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	TUMBULLUSHAL	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0721) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL, Y A EJECUTARSE EN RA GAVIOTAS SUR EL COQUITO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
(IS0722) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0723) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BOQUERÓN 1A. SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0724) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LUIS GIL PEREZ	URBANO	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0725) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ANICETO	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0726) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCIÓN	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0727) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LÁZARO CARDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0728) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 5A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0729) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCIÓN (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
AMPLIACIÓN															
(IS0482) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	RIBERA DE LAS RAÍCES	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0483) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL TINTILLO	RURAL	62,246	62,246	62,246	62,246	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0484) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BARRANCAS Y AMATE 3A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0485) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL GONZÁLEZ	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0486) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL LOPEZ PORTILLO	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0487) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	CHIQUIGUAD 1A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0488) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA CRUZ DEL BAJIO	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0489) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0500) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0501) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	COCOYOL (SOCIALISTA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0502) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	SABANAS NUEVAS	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0503) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	MIRAFLORES 3A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
VIVIENDA															
(IS0519) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA 3A. SECCIÓN (BOCA DE ESCOBA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0520) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MIRAMAR	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0521) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	25,707	25,707	25,707	25,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS, Y SE DESTINA A LA RANCHERIA TOCOAL T.S.
(IS0522) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0523) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 2A. SECCIÓN	URBANO	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0524) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERÓN 1A. SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0525) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERÓN 2A. SECCIÓN (EL BARQUILLO)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
(IS0526) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERÓN 3A. SECCIÓN (EL GUANAL)	RURAL	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0527) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERÓN 4A. SECCIÓN (LAGUNA NUEVA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0528) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERÓN 5A. SECCIÓN (LA LAGARTERA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0529) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 1A. SECCIÓN	URBANO	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0530) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0531) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 3A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0532) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 4A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0533) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 1A. SECCIÓN	RURAL	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0534) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0535) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 3A. SECCIÓN (SAN PEDRITO)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0536) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0537) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0538) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0539) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0540) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	GONZÁLEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0541) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	GONZÁLEZ 3A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0542) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	GONZÁLEZ 4A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0543) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	GUINEO 1A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0544) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	GUINEO 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0545) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	IXTACOMITAN 1A. SECCIÓN	RURAL	55,088	55,088	55,088	55,088	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0546) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	IXTACOMITAN 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0547) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	IXTACOMITAN 3A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0548) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0549) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN (21 DE MARZO)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0550) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS, Y A EJECUTARSE EL MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN
(IS0551) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN (LA GUAIRA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0552) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0553) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 4A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
(IS0554) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RIO TINTO 1A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0555) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RIO VIEJO 1A. SECCIÓN	URBANO	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0556) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RIO VIEJO 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0557) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RIO VIEJO 3A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0558) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	SANTA CATALINA (SAN MARCOS)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0559) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ	URBANO	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0560) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN (EL TAZAL)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0561) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	EL CENSO	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0562) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ESTANZUELA 1A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0563) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ESTANZUELA 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0564) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0565) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS, Y A EJECUTARSE EN RA GAVIOTAS SUR EL COQUITO
(IS0566) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL MONAL)	RURAL	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0567) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56,312	56,312	56,312	56,312	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS, Y A EJECUTARSE EN RA GAVIOTAS SUR ARMENIA FERNANDEZ
(IS0568) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0569) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIÓN (LA LIMA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0570) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PARRILLA 4A. SECCIÓN (LOS ACOSTA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0571) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PARRILLA 5A. SECCIÓN (EL CARMEN)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0572) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA PROVIDENCIA (LA MAJAHUA)	RURAL	48,967	48,967	48,967	48,967	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 400 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0573) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ALVARADO (COLIMA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0574) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RIBERA DE LAS RAICES	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0575) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TORNO LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	25,707	25,707	25,707	25,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0576) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TORNO LARGO 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0577) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TORNO LARGO 3A. SECCIÓN (SABANILLA)	RURAL	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0578) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TUMBULUSHAL	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0579) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	AZTLÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0580) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	AZTLÁN 2A. SECCIÓN EL CUY	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0581) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BARRANCA Y GUANAL TINTILLO	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
(IS0582) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BARRANCAZAS Y GUANAL GONZALEZ	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0583) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BARRANCAZAS Y GUANAL LOPEZ PORTILLO	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0584) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS (SAN FRANCISCO 4A. SECCIÓN)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0585) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS 1A. SECCIÓN (LA ISLA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0586) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS 2A. SECCIÓN (EL ZAPOTE.)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0587) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS 5A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0588) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	EL COROZAL	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0589) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA MANGA 2A. SECCIÓN (EL JOBAL)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0590) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	COCOYOL (SOCIALISTA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0591) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	SABANAS NUEVAS	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0592) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0593) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIÓN (LA ARENA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0594) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0595) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 4A. SECCIÓN	RURAL	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0596) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 5A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0597) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ANICETO	RURAL	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0598) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	AZTLÁN 3A. SECCIÓN (CORCHO Y CHILAPILLA)	RURAL	28,156	28,156	28,156	28,156	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0599) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	AZTLÁN 4A. SECCIÓN (CORCHO Y CHILAPILLA)	RURAL	73,450	73,450	73,450	73,450	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 400 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0600) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	AZTLÁN 5A. SECCIÓN (PALOMILLAL)	RURAL	28,156	28,156	28,156	28,156	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0601) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	URBANO	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0602) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA 2A. SECCIÓN (COLONIA JOSÉ MARÍA)	RURAL	33,053	33,053	33,053	33,053	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0603) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS, Y A EJECUTARSE EN RA MEDELLIN Y MADERO 1A SECCIÓN
(IS0604) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	EL ESPINO	RURAL	30,604	30,604	30,604	30,604	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0605) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ESTANCIA	RURAL	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0606) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	JOLOCHERO 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0607) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA CEIBA	RURAL	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0608) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA MANGA	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0609) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 4A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
(IS0610) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0611) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 3A. SECCIÓN	URBANO	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0612) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 4A. SECCIÓN (EL AGUACATE)	RURAL	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0613) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	29,380	29,380	29,380	29,380	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0614) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	EL ALAMBRADO	RURAL	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0615) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0673) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MIRAFLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0674) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 4A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0674) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 5A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0676) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0677) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 4A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0678) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	IXTACOMITAN 4A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0679) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	IXTACOMITAN 5A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,484	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0680) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR (LA AURORA)	RURAL	12,242	12,242	12,242	12,242	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 100 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0681) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR (MIRAMAR)	RURAL	12,242	12,242	12,242	12,242	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 100 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0682) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR (GUINEO)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0683) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PLÁTANO Y CACAO 1A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0684) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PLÁTANO Y CACAO 2A. SECCIÓN (LA ISLA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0685) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PLÁTANO Y CACAO 3A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0686) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ALVARADO JIMBAL	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0687) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	COLONIA AGRARIA (LA ISLA)	RURAL	30,604	30,604	30,604	30,604	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 250 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0688) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0689) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCIÓN (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0690) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	HUESO DE PUERCO	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0691) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	48,967	48,967	48,967	48,967	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 400 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0692) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0693) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0694) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS, EJECUTADO EN LA RA HUAPINOL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
(IS0695) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0696) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 1A SECCION	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0697) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	JOLCOHERO (BOCA DE CULEBRA)	RURAL	18,363	18,363	18,363	18,363	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 160 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0698) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ROVIROSA	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0699) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS, EJECUTADO EN LA COLONIA JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ
(IS0700) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA LOMA	RURAL	19,587	19,587	19,587	19,576	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 160 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0701) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	EL ZAPOTAL	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0702) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CHIOUIGUAO 1A. SECCION	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0702) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CHIOUIGUAO 1A. SECCION	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0702) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CHIOUIGUAO 1A. SECCION	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
AFORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2008. CONVENIO MUNICIPIO E. ZAPATA-FONHAPO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2,430,000	2,430,000	2,430,000	2,430,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	ESTE PROYECTO ES UNA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2008. CONVENIO MUNICIPIO E. ZAPATA - FONHAPO. EN LA OPCION DE DESTINO DE GASTO COMO NO EXISTE ALGO REFERENTE A LA APORTACION SE LE PUSO EL DE LA AMPLIACION, Y LA META ES UNA APORTACION EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES POR \$ 2,430,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 2,430,000.00, PROYECTO CONCLUIDO
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCION BANCO)	RURAL	12,695	12,695	12,695	12,695	100%	0	0	0 PIEZA	96	96	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCION	RURAL	15,869	15,869	15,869	15,869	100%	0	0	0 PIEZA	120	120	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LAS FLORES 3A. SECCION (EL CERRO)	RURAL	17,984	17,984	17,984	17,984	100%	0	0	0 PIEZA	136	136	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 2A. SECCION (LA GLORIA)	RURAL	10,579	10,579	10,579	10,579	100%	0	0	0 PIEZA	10,579	10,579	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 4A. SECCION (TILAPA)	RURAL	10,579	10,579	10,579	10,579	100%	0	0	0 PIEZA	10,579	10,579	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	ORIENTE (SAN CAYETANO)	RURAL	11,637	11,637	11,637	11,637	100%	0	0	0 PIEZA	88	88	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCION	RURAL	10,579	10,579	10,579	10,579	100%	0	0	0 PIEZA	10,579	10,579	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCION (PALMA HUACA)	RURAL	10,579	10,579	10,579	10,579	100%	0	0	0 PIEZA	80	80	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	PALESTINA	RURAL	10,579	10,579	10,579	10,579	100%	0	0	0 PIEZA	10,579	10,579	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	PENJAMO	RURAL	19,042	19,042	19,042	19,042	100%	0	0	0 PIEZA	144	144	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	12,695	12,695	12,695	12,695	100%	0	0	0 PIEZA	12,695	12,695	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (COL. LOS COCOS)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	5,301	5,301	5,301	5,301	100%	0	0	0 PIEZA	40	40	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (LA MONTANITA)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	9,124	9,124	9,124	9,124	100%	0	0	0 PIEZA	69	69	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (RIA. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	12,695	12,695	12,695	12,695	100%	0	0	0 PIEZA	96	96	100%	
SUMISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	12,695	12,695	12,695	12,695	100%	0	0	0 PIEZA	96	96	100%	
CONSTRUCCION DE PALAFITOS PARA DESPLANTE DE VIVIENDA RURAL	3-CENTLA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (TINTALLILLO)	RURAL	86,384	86,384	86,384	86,384	100%	0	0	0 ACCION	86,384	86,384	100%	
CONSTRUCCION DE PALAFITOS PARA DESPLANTE DE VIVIENDA RURAL	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	64,788	64,788	64,788	64,788	100%	0	0	0 ACCION	64,788	64,788	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
DOTACION DE PAQUETE DE BLOK	3-CENTLA	LAS PORFIAS	RURAL	22,426	22,426	22,426	22,426	100%	0	0	ACCION	22,426	22,426	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	ACCION	28,031	28,031	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	ALVARO OBERGON (SANTA CRUZ)	RURAL	67,276	67,276	67,276	67,276	100%	0	0	ACCION	67,276	67,276	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	33,637	33,637	33,637	33,637	100%	0	0	ACCION	33,637	33,637	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	BUENA VISTA	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	ACCION	28,031	28,031	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	EL BELLOTE	RURAL	33,637	33,637	33,637	33,637	100%	0	0	ACCION	33,637	33,637	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	EL CARMEN 1A. SECCION	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	ACCION	28,031	28,031	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	EL GUATOPE	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	ACCION	28,031	28,031	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	EL LIMON DE SIMON SARLAT	RURAL	22,426	22,426	22,426	22,426	100%	0	0	ACCION	22,426	22,426	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	EL NARANJAL	RURAL	22,426	22,426	22,426	22,426	100%	0	0	ACCION	22,426	22,426	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO)	RURAL	67,276	67,276	67,276	67,276	100%	0	0	ACCION	67,276	67,276	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	GREGORIO MENDEZ MAGANA	RURAL	44,850	44,850	44,850	44,850	100%	0	0	ACCION	44,850	44,850	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	39,243	39,243	39,243	39,243	100%	0	0	ACCION	39,243	39,243	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION	RURAL	39,243	39,243	39,243	39,243	100%	0	0	ACTAS	39,243	39,243	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	REVOLUCION	RURAL	39,243	39,243	39,243	39,243	100%	0	0	ACCION	39,243	39,243	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	SAN JOSE DEL CARMEN	RURAL	44,850	44,850	44,850	44,850	100%	0	0	ACCION	44,850	44,850	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	TABASQUILLO 2A. SECCION	RURAL	22,426	22,426	22,426	22,426	100%	0	0	ACCION	22,426	22,426	100%	
DOTACION DE PAQUETE DE BLOK	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	47,956	47,956	47,956	47,956	100%	0	0	ACCION	47,956	47,956	100%	
DOTACION DE PAQUETE DE BLOK	3-CENTLA	SAN ROMAN	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	ACCION	28,031	28,031	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	ACCION	28,031	28,031	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	CHICOZAPOTE 1A. SECCION	RURAL	22,426	22,426	22,426	22,426	100%	0	0	ACCION	22,426	22,426	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	CHICOZAPOTE 2A. SECCION	RURAL	33,637	33,637	33,637	33,637	100%	0	0	ACCION	33,637	33,637	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	ACCION	28,031	28,031	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOK	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	44,850	44,850	44,850	44,850	100%	0	0	ACCION	44,850	44,850	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	68,931	68,931	68,931	68,931	100%	0	0	ACCION	68,931	68,931	100%	
SUMINISTRO DE LA MINA DE ZINC	3-CENTLA	CANAVERAL CORCOVADO	RURAL	30,554	30,554	30,554	30,554	100%	0	0	ACCION	30,554	30,554	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	33,120	33,120	33,120	33,120	100%	0	0	ACCION	33,120	33,120	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JOSE DE SIMON SARLAT	RURAL	66,240	66,240	66,240	66,240	100%	0	0	ACCION	66,240	66,240	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA	RURAL	13,248	13,248	13,248	13,248	100%	0	0	ACCION	13,248	13,248	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	32,737	32,737	32,737	32,737	100%	0	0	ACCION	32,737	32,737	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL FAISAN	RURAL	44,160	44,160	44,160	44,160	100%	0	0	ACCION	44,160	44,160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL PORVENIR	RURAL	44,160	44,160	44,160	44,160	100%	0	0	ACCION	44,160	44,160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL TRIUNFO	RURAL	33,120	33,120	33,120	33,120	100%	0	0	ACCION	33,120	33,120	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	66,240	66,240	66,240	66,240	100%	0	0	ACCION	66,240	66,240	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (TINTAJILLO)	RURAL	32,737	32,737	32,737	32,737	100%	0	0	ACCION	32,737	32,737	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA WADE 2A. SECCION	RURAL	44,160	44,160	44,160	44,160	100%	0	0	ACCION	44,160	44,160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	55,200	55,200	55,200	55,200	100%	0	0	ACCION	55,200	55,200	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MIXTECA 1A. SECCION	RURAL	55,200	55,200	55,200	55,200	100%	0	0	ACCION	55,200	55,200	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MIXTECA 3A. SECCIÓN	RURAL	44,160	44,160	44,160	44,160	100%	0	0	0	ACCION	44,160	44,160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA (SAN PEDRITO)	RURAL	55,200	55,200	55,200	55,200	100%	0	0	0	ACCION	55,200	55,200	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA (SAN PEDRITO)	RURAL	9,820	9,820	9,820	9,820	100%	0	0	0	ACCION	9,820	9,820	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	TASAJERA	RURAL	32,737	32,737	32,737	32,737	100%	0	0	0	ACCION	32,737	32,737	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	TEMLADERAS	RURAL	44,160	44,160	44,160	44,160	100%	0	0	0	ACCION	44,160	44,160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL GUAJUCO	RURAL	44,160	44,160	44,160	44,160	100%	0	0	0	ACCION	44,160	44,160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION	RURAL	44,160	44,160	44,160	44,160	100%	0	0	0	ACCION	44,160	44,160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	110,400	110,400	110,400	110,400	100%	0	0	0	ACCION	110,400	110,400	100%	
CAMINOS RURALES																
CAMINOS RURALES																
REHABILITACION																
RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL	424,053	424,053	424,053	424,053	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCION																
(OP0201) CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR PEATONAL	4-CENTRO	LA CEIBA	RURAL	680,681	680,681	680,681	569,604	84%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA, AVANCE FISICO DEL 99%
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																
OTROS																
SUMINISTRO DE GRAVA DE 1 1/2" A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	EL BAJIO 1A. SECCIÓN	RURAL	450,656	450,656	450,656	450,656	100%	0	0	0	OTROS	165	165	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES VIAJE
SUMINISTRO DE GRAVA DE 1 1/2" A FINOS PARA REVESTIMIENTOS	2-CÁRDENAS	EL BAJIO 2A. SECCIÓN	RURAL	163,875	163,875	163,875	163,875	100%	0	0	0	OTROS	60	60	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES VIAJE
SUMINISTRO DE GRAVA DE 1 1/2" A FINOS PIREVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	474,680	474,680	474,680	474,680	100%	0	0	0	OTROS	155	155	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES VIAJE
SUMINISTRO DE GRAVA DE 1 1/2" A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	236,359	236,359	236,359	236,359	100%	0	0	0	OTROS	85	85	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES VIAJE
SUMINISTRO DE GRAVA DE 1 1/2" A FINOS PARA REVESTIMIENTOS	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCIÓN NORTE A	RURAL	204,412	204,412	204,412	204,412	100%	0	0	0	OTROS	75	75	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES VIAJE
SUMINISTRO DE GRAVA DE 1 1/2" A FINOS PARA REVESTIMIENTOS	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCION	RURAL	178,710	178,710	178,710	178,710	100%	0	0	0	OTROS	60	60	100%	UNIDAD DE MEDIA ES VIAJE
GASTOS INDIRECTOS																
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
REMANENTE DEL FONDO III 2008	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	643	643	643	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	PROYECTO BOLSA
EROGACIONES IMPREVISTA FONDO III REMANENTE 2008	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	ESTOS SON RECURSOS DE AHORROS DE OBRAS Y INTERESES GENERADO EN LA CUENTA DE BANCO, AHORRO POR \$ 12,675.91 Y INTERESES \$ 33,118.59, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERON A LOS PROYECTOS IS163 Y IS164, PROYECTO CONCLUIDO
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																
GASTOS DE OPERACION DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO III	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	104,736	104,736	104,736	104,736	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 104,736.00, SU EJERCIDO ES POR 104,736.00, PROYECTO CONCLUIDO
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OTROS																
CONSTRUCCION DE AULA DE CAPACITACION AUDIOVISUAL Y USOS MULTIPLES 1RA ETAPA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	213,714	213,714	213,714	213,714	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	UNIDAD AULA DE SALA AUDIO VISUAL
PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2008	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	41,437	41,437	41,437	41,437	100%	0	0	0	ACCION	41,437	41,437	100%	
FORTAMUN																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
MODERNIZACION																
PRESERVACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE VILLA BENITO JUAREZ	2-CÁRDENAS	BENITO JUAREZ (CAMPO MAGALLANES)	URBANO	119,869	119,869	119,869	119,869	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PRESERVACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	27,013	27,013	27,013	27,013	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	10,049,241	10,049,241	10,049,241	10,049,241	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTE PROYECTO ES DE INVERSION SOCIAL, COMO NO HAY ESA OPCION SE HIZO CON LA OPCION DE OBRAS PUBLICAS, EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 10,055,858.00, SU EJERCIDO ES POR 10,049,240.84, QUEDANDO UN SALDO DE 6,617.16, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA, PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0%	107,375	107,375	ACCION	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$107,375.21 Y SU EJERCIDO ES LO MISMO, PROYECTO CONCLUIDO	
MEJORAMIENTO																
PRESERVACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL ING. BENITO JUAREZ	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	URBANO	93,732	93,732	93,732	93,732	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	UNA OBSERVACION SOLO PARA COMUNICARLO EL PROYECTO IS442 LA LOCALIDA ES CORONEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANEZ Y SU FOLIO PARA CORROBORAR ES 154722
PRESERVACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO EN LA VILLA Y PUERTOSANCHEZ MAGALLANES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	72,596	72,596	72,596	72,596	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
(OP230) AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PERIFÉRICO ARCO NORESTE (CASA BLANCA).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	26,831	26,831	26,831	26,831	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
(OP231) AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 2DA. ETAPA DEL FRACCIONAMIENTO EX-IMSS, COLONIA CASA BLANCA 2ª. SECCIÓN.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	294,976	294,976	294,976	294,976	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
(OP313) IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	662,521	662,521	662,521	662,521	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
(OP385) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIANGUIS CAMPESINO JESUS TARACAMA MARTINEZ EN LA COLONIA CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	126,052	126,052	126,052	126,052	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
(OP406) RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAMBERTO CASTELLANOS TRAMO MANUEL GIL Y SAEZA A PAGES LLERGO EN LA COLONIA CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	785,936	785,936	785,936	785,936	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	META DEL PROYECTO 888 M2
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REMANENTE 2008)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	6,617	6,617	6,617	6,617	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 6,617.16. SU EJERCIDO ES POR LA MISMA CANTIDAD. PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REMANENTE 2008. INTERESES)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0%	1,065	1,065	OTROS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 1,064.86. SU EJERCIDO ES POR LA MISMA CANTIDAD. PROYECTO CONCLUIDO.
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
ADQUISICION DE EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACION Y TELERADIODIFUSION EN LA DIRECCION DE TRANSITO MPAL.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	36,121	36,121	36,121	36,121	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE IMPRESORA	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	3,499	3,499	3,499	3,499	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
OTROS															
ADQUISICION DE EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACION Y TELERADIODIFUSION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (2DA ETAPA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	219,771	219,771	219,771	219,771	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ADEUDO DE EJERCICIO FISCALES ANTERIORES (F IV)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	15,210	15,210	15,210	15,210	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OPERACION DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	41,400	41,400	41,400	41,400	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	73,976	73,976	73,976	73,976	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	110,738	110,738	110,738	110,738	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
REMANENTES DEL FONDO IV 2008	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,903	0	2,903	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	GASTOS IMPREVISTOS O BOLSAS DE RECURSOS
PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV REMENENTE 2008	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	19,471	19,471	19,471	19,471	100%	0	0	ACCION	19,471	19,471	100%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1,339	1,339	1,339	1,339	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
FAM				266,061,018	266,061,018	266,061,018	238,163,369	90%	0	0		249,858	249,854	100%	
ASISTENCIA SOCIAL															
DESAYUNOS ESCOLARES															
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	566,160	566,160	566,160	566,160	100%	0	0	MUJER	1,348	1,348	100%	SON 337 MUJERES BENEFICIADAS MENSUALMENTE
DESAYUNOS ESCOLARES	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,890,280	3,890,280	3,890,280	3,890,280	100%	0	0	ALUMNO	6,800	6,800	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,890,280	3,890,280	3,890,280	3,890,280	100%	0	0	ALUMNO	6,800	6,800	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,299,842	2,299,842	2,299,842	2,299,842	100%	0	0	ALUMNO	4,020	4,020	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,865,200	6,865,200	6,865,200	6,865,200	100%	0	0	ALUMNO	12,000	12,000	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,606,580	5,606,580	5,606,580	5,606,580	100%	0	0	ALUMNO	9,800	9,800	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,146,550	3,146,550	3,146,550	3,146,550	100%	0	0	ALUMNO	5,500	5,500	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,432,600	3,432,600	3,432,600	3,432,600	100%	0	0	ALUMNO	6,000	6,000	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,116,770	2,116,770	2,116,770	2,116,770	100%	0	0	ALUMNO	3,700	3,700	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,318,180	3,318,180	3,318,180	3,318,180	100%	0	0	ALUMNO	5,800	5,800	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLE	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,559,040	1,559,040	1,559,040	1,559,040	100%	0	0	MUJER	3,712	3,712	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,036,830	7,036,830	7,036,830	7,036,830	100%	0	0	ALUMNO	12,300	12,300	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLE	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,019,360	2,019,360	2,019,360	2,019,360	100%	0	0	MUJER	4,808	4,808	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,293,100	6,293,100	6,293,100	6,293,100	100%	0	0	ALUMNO	11,000	11,000	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLE	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,063,440	1,063,440	1,063,440	1,063,440	100%	0	0	MUJER	2,532	2,532	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,302,500	14,302,500	14,302,500	14,302,500	100%	0	0	ALUMNO	25,000	25,000	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	913,920	913,920	913,920	913,920	100%	0	0	MUJER	2,176	2,176	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,571,233	9,571,233	9,571,233	9,571,233	100%	0	0	ALUMNO	16,730	16,730	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,780,560	7,780,560	7,780,560	7,780,560	100%	0	0	ALUMNO	13,600	13,600	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,315,830	1,315,830	1,315,830	1,315,830	100%	0	0	ALUMNO	2,300	2,300	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
EDUCACIÓN PARA ADULTOS EN ALFABETIZACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,192,747	51,192,747	51,192,747	51,192,747	100%	37,056	0	DOCUMENTO	15,000	15,000	100%	DE ESTE EJERCICIO HUBO UNA Q AMPLIACION Y ECONOMIA DE ELLOS SE CREARON 2 PROYECTOS QUE FUERON EJERCIDOS EN EL 2009.
FORTALECIMIENTO A LA INCORPORACION DE ADULTOS ANALFABETAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	37,056	37,030	EQUIPO	14	14	100%	DE ESTE PROYECTO SE REFRENDARA PARA EJERCICIO 2010 25.00
FORTALECIMIENTO A LA OPERACION EN COORDINACIONES DE ZONA Y EN AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IEAT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	92,814	92,814	92,814	92,644	100%	0	0	EQUIPO	46	46	100%	DE ESTE PROYECTO DE REFRENDARA PARA EJERCICIO 2010 \$170.00
PAGO DE PRESTACIONES DE CONTRATO COLECTIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	285,704	285,704	285,704	285,704	100%	0	0	PAGO	130	130	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA AMPLIACION DE EJERCICIO 2008
FAFEF				517,325,039	517,325,039	517,325,039	471,863,614	91%	475,784	368,856		2,077,273	77,270	4%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,976,091	16,976,091	16,976,091	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTE ES EL PROYECTO BOLSA DEL CUAL SE VAN DESAGREGANDO LOS RECURSOS. PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS NUEVOS QUE SE VAYAN AUTORIZANDO, POR TANTO IRA DESMINUYENDO CADA TRIMESTRE HASTA QUEDAR EN \$0.00
F0422 APORTACION ESTATAL AL FINTAB	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	100%	107,129	0	EMPRESA	500	500	100%	EN LOS RENDIMIENTOS EN MONTO CON CENTAVOS ES DE \$107,129.97
B0009...CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCION	RURAL	312,078	312,078	312,078	282,078	90%	0	0	METROS LINEALES	800	800	100%	A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCION POR LA CANTIDAD DE \$850,584.42, Y OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$30,000.00
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA RED SANITARIA E INSTALACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL POBLADO NUEVO MADERO, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	15-TACOTALPA	CARDIA GUERRERO	RURAL	309,098	309,098	309,098	284,200	92%	0	0	METROS LINEALES	551	551	100%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO Y BARRA PERIMETRAL, ANEXO AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE GOBIERNO, (PRIMERA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,269,460	2,269,460	2,269,460	2,269,460	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	531	531	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE BARDAS (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE ABASTO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,217,347	1,217,347	1,217,347	1,208,882	99%	0	0	METROS CUADRADOS	4,500	4,500	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN ANDADORES DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	904,296	904,296	904,296	904,296	100%	0	0	METROS LINEALES	1,500	1,500	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION DE FOSAS EN EL PARQUE TABASCO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	571,690	571,690	571,690	571,690	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600	3,600	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DURANTE LA FERIA EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	263,406	263,406	263,406	263,406	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40,000	40,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESTACIONAMIENTO Y MARGARITAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,214,016	1,214,016	1,214,016	1,214,016	100%	0	0	METROS LINEALES	2,043	2,043	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	520,251	520,251	520,251	520,251	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,041	1,041	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
MANTENIMIENTO															
ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA NAVE 3 DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,011,952	1,011,952	1,011,952	1,011,952	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	6,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
ESTUDIO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	562,925	562,925	562,925	560,284	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS.
MANTENIMIENTO DEL ALBERQUE DEL ESTADIO OLIMPICO DE LA CIUDAD DEPORTIVA, VILLAHERMOSA TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	265,218	265,218	265,218	265,218	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	UNIDAD MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
MANTENIMIENTO GENERAL DEL PARQUE DE BEISBOL "CENTENARIO 27 DE FEBRERO" DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,526,098	1,526,098	1,526,098	1,526,098	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000	10,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
REHABILITACION															
HABILITACION Y ADECUACIONES GENERALES DEL EDIFICIO AZUL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,474,372	2,474,372	2,474,372	2,470,843	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,673	4,673	100%	
TERMINACION DE LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. NUEVO PROGRESO, EN LA CD. DE Cárdenas (PRODUCTOS FINANCIEROS 2008)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	0	0	0	0	0%	368,655	368,655	SISTEMA	1	1	100%	LA META ES 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO/REHABILITACION)
ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DEL SITE DE INFORMATICA DE LA CONSEJERIA JURIDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	190,100	190,100	190,100	190,100	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11	11	100%	SE SOLICITO TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON OFICIO C/J1360/08 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2008 PARA CREAR EL PROYECTO D0010 REMODELACION DEL AREA DEL DESPACHO DE LA CONSEJERIA JURIDICA POR \$109,899.63. EL CUAL PRESENTA RESPUESTA DE IMPROCEDENCIA DE RECURSOS CON NUMERO DE OFICIO SAF-DGP-698/2008 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2008 ; Y EN ALCANCE AL ANTERIOR LA SAF EMITE OFICIO SAF-R017/2008 DL. 14 DE OCTUBRE DE 2008 POR \$109,899.63 POR CANCELACION DEL RECURSO DEL FONDO VIII FAFEF RAMO 33.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POB. CUCUYULAPA, CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUCUYULAPA	URBANO	996,458	996,458	996,458	990,546	99%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA META ES: SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTT/REHAB)
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	25,000,000	25,000,000	25,000,000	15,221,018	61%	0	0	ESTUDIO	1	1	55%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
SANEAMIENTO FINANCIERO															
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA															
SERVICIO DE LA DEUDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	282,239,441	282,239,441	282,239,441	282,239,441	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Servicio de la deuda (BANOBRAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,565,597	3,565,597	3,565,597	3,565,597	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
SERVICIO DE LA DEUDA (SANTANDER)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,206,774	64,206,774	64,206,774	64,206,774	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DE SANIAMIENTO FINANCIERO															
COMISIONES DE LA DEUDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,133,464	72,133,464	72,133,464	72,133,464	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TÉCNICOS, GEOGRÁFICOS,															
APORTACION ESTATAL AL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,884,000	14,884,000	14,884,000	14,884,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL															
PREVENCIÓN															
POBLACION															
APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, FASE I (MODULO HIDROMETEREOLÓGICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,290,907	14,290,907	14,290,907	14,290,907	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA LA ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO SUPERIOR															
FUJES MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDRAULICA DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0%	0	0	ACCION	2,000,000	0	0%	
CONVENIOS (88 REGISTROS)															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				418,347,764	418,347,764	418,347,764	417,018,476	100%	0	0		36,823	36,792	100%	
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO DE TEAPA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,592,500	2,592,500	2,592,500	2,478,432	96%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	112	112	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCION	RURAL	55,361	55,361	55,361	55,361	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCION	RURAL	55,361	55,361	55,361	55,361	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	46,619	46,619	46,619	46,619	100%	0	0	METRO CUADRADO	350	350	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14-PARAISO	AQUILES SERDAN	RURAL	141,889	141,889	141,889	141,889	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	RURAL	139,445	139,445	139,445	139,445	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	149,665	149,665	149,665	149,665	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	148,294	148,294	148,294	148,294	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14-PARAISO	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EL BELLOTE)	RURAL	139,445	139,445	139,445	139,445	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14-PARAISO	LA UNION 1A. SECCION (AMATILLO)	RURAL	144,870	144,870	144,870	144,870	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14-PARAISO	LA UNION 3A. SECCION	RURAL	148,293	148,293	148,293	148,293	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCION	RURAL	148,378	148,378	148,378	148,378	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14-PARAISO	LAS FLORES 3A. SECCION (EL CERRO)	RURAL	144,870	144,870	144,870	144,870	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCION	RURAL	138,393	138,393	138,393	138,393	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	142,799	142,799	142,799	142,799	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14-PARAISO	ORIENTE (HORMIGUERO)	RURAL	74,832	74,832	74,832	74,832	100%	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14-PARAISO	ORIENTE (SAN CAYETANO)	RURAL	144,528	144,528	144,528	144,528	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCION	RURAL	144,528	144,528	144,528	144,528	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	142,799	142,799	142,799	142,799	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	148,378	148,378	148,378	148,378	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCION (PALMA HUACA)	RURAL	138,393	138,393	138,393	138,393	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,699,991	100%	0	0	METROS CUADRADOS	113	113	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14-PARAISO	AQUILES SERDAN	RURAL	141,889	141,889	141,889	141,889	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	
(#PET27029795)CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	LA UNION 1A. SECCION (AMATLLO)	RURAL	55,361	55,361	55,361	55,361	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	
(#PET27029799)CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS(EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	83,041	83,041	83,041	83,041	100%	0	0	METRO CUADRADO	750	750	100%	
(#PET27029791)CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCION (EL CHIVERO)	RURAL	83,041	83,041	83,041	83,041	100%	0	0	METRO CUADRADO	750	750	100%	
(#PET27029842)CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS(EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCION	RURAL	55,361	55,361	55,361	55,361	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	
(#PET27029843)CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EL BELLOTE)	RURAL	55,361	55,361	55,361	55,361	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	
(#PET27029847)CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS(EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	55,361	55,361	55,361	55,361	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	
(#PET27029858)CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS(EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	55,361	55,361	55,361	55,361	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	
(#PET27029899)CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS(EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	AQUILES SERDAN	RURAL	55,361	55,361	55,361	55,361	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	
(#PET27029861)CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS(EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	AQUILES SERDAN	RURAL	55,361	55,361	55,361	55,361	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2,592,500	2,592,500	2,592,500	2,592,486	100%	0	0	METROS CUADRADOS	112	112	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DEL AREA DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS".	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	3,990	3,990	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE AREA DE ESPARCIMIENTO EN MARGENES DEL RIO SECO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	2,123,608	2,123,608	2,123,608	2,123,608	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
REHABILITACION EN AREAS RECREATIVAS	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	1,195,024	1,195,024	1,195,024	1,195,024	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION EN AREAS RECREATIVAS EN COL. ADALBERTO SANTO	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCION	RURAL	948,001	948,001	948,001	948,001	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
CONCLUSION DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA (SEGUNDA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,500,000	23,500,000	23,500,000	23,500,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, LABORATORIO	12,588	12,588	100%	
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ACCION: PLANIFICACION FAMILIAR, CANCER, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,703,009	4,703,009	4,703,009	4,696,675	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
FONDO DEL PROGRAMA DE COMUNIDADES SALUDABLES 2008. PARA LA PARTICIPACION MUNICIPAL EN ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,477,108	1,477,108	1,477,108	1,477,108	100%	0	0	0	SUPERVISION	6	6	100%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$2,773.00
FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ACCION EN URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES, VECTORES, OBESIDAD, DIABETES MELLITUS, VACUNACION, TUBERCULOSIS Y QUIMIOPROFILAXIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,672,002	16,672,002	16,672,002	16,353,832	98%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ASEGURANDO LA VIABILIDAD DEL ESTADO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,897,568	4,897,568	4,897,568	4,897,568	100%	0	0	0	VERIFICACION	6,184	6,184	100%	REINTEGRO DE \$246,231.88
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 58 CENTROS DE SALUD Y UN HOSPITAL EN LOS MUNICIPIOS DE HUIMANGUILLO Y JONUTA (REFRENDO 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,186,633	13,186,633	13,186,633	12,417,427	94%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
PREVISION DE RECURSOS PARA EL FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,940,244	55,940,244	55,940,244	55,940,174	100%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	134	134	100%	
PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL: APLICACION DE LA VACUNA ANTI-INFLUENZA INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,649,475	3,649,475	3,649,475	3,538,927	97%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROGRAMA ESPECIAL DE AGUA LIMPIA A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	211,343	211,343	211,343	211,343	100%	0	0	0	OTROS	1,930	1,899	98%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$3,418.00
REGULARIZACION DEL PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO EN CONDICIONES PRECARIAS 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,000,000	75,000,000	75,000,000	74,989,130	100%	0	0	0	INFORME	2,089	2,089	100%	
PROGRAMA DE AREAS RECREATIVAS INCLUYE TALLERES, CURSOS, EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	EN EL RUBRO DEL GASTO LO MANDE A EQUIPAMIENTO, Y EN EL DESTINO DEL GASTO LO MANDE A OTROS, YA QUE NO ENCONTRE EL RUBRO DE RECREACION Y EL CAMPO NO PODIA QUEDAR EN BLANCO.
PROGRAMA DE AREAS RECREATIVAS INCLUYE TALLERES, CURSOS, EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS (COL. ADALBERTO SANTOS)	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCION	RURAL	302,750	302,750	302,750	302,750	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	EN EL RUBRO DEL GASTO SE MANDO A EQUIPAMIENTO Y EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANDO A OTROS, YA QUE NO ENCONTRE EL RUBRO DE RECREACION Y EL CAMPO NO PODIA QUEDAR EN BLANCO
PROGRAMA DE AREAS RECREATIVAS INCLUYE TALLERES, CURSOS, EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS MARGENES DEL RIO SECO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	EN EL RUBRO DEL GASTO LO MANDE A EQUIPAMIENTO Y EN EL DESTINO DEL GASTO LO MANDE A OTROS, YA QUE NO ENCONTRE EL RUBRO DE RECREACION Y EL CAMPO NO PODIA QUEDAR EN BLANCO
BRINDAR PROTECCION FINANCIERA A LA FAMILIA AFILIADA AL SEG. POPULAR EN EL HOSP. REG. DE ALTA ESP. DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRON" CONTRA ENFERMEDADES DE ALTO COSTO (GASTOS CATASTROFICOS 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,352,896	3,352,896	3,352,896	3,352,896	100%	0	0	0	FAMILIA	249	249	100%	
PAGO COMPENSATORIO POR PRESTACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE ALTA ESPECIALIDAD A FAMILIAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR EN EL HOSP. DE ALTA ESP. DR.GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ" (SEG.POP.2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	51,882,842	51,882,842	51,882,842	51,882,842	100%	0	0	0	CONSULTA	36	36	100%	
PAGO COMPENSATORIO POR PRESTACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE ALTA ESPECIALIDAD A FAMILIAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR POR EL HOSP. REG. DE ALTA ESP. "DR. JUAN GRAHAM CASASUS" (SEG.POP.2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	66,011,501	66,011,501	66,011,501	66,011,501	100%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	2,512	2,512	100%	
PAGO COMPENSATORIO POR PRESTACION DE SERV. HOSPITALARIOS DE CIRUGIAS DE ALTA ESPECIALIDAD A FAMILIAS AFILIADAS AL SEG. POP. POR EL HOSP. DE ALTA ESP. DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRON"(SEG.POP.2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	31,876,122	31,876,122	31,876,122	31,876,122	100%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	340	340	100%	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (TU CASA 2009)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	EL PROYECTO 0089 ES EL PRESUPUESTO INICIAL DE LA (PARTIDA EROGACIONES COMPLEMENTARIAS) DE AQUI SE PROGRAMARON LOS PROYECTOS DECLARADOS QUEDANDO UN MONTO DE \$103,311.79 DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO EL CUAL FUE REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION. SI SUMAMOS ESTE MONTO CON LO DECLARADO EN LOS PROYECTOS TENDREMOS EL TOTAL DEL RECURSO ASIGNADO.		
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				180,659,401	180,659,401	180,659,401	178,477,277	99%	0	0		446,739	446,739	100%		
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
REPOSICION DEL EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE OPERACION DEL CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,976,168	99%	0	0	0	PLANTEL	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
REPOSICION DEL EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE OPERACION PARA LA UNIDAD 271 DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,178,806	1,178,806	1,178,806	1,177,404	100%	0	0	0	PLANTEL	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
OTROS																
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR CON ECONOMIAS 2009.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	164,869,421	164,869,421	164,869,421	162,793,128	99%	0	0	0	FAMILIA	423,069	423,069	100%	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
FORMACION CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,998,766	7,998,766	7,998,766	7,931,027	99%	0	0	0	DOCENTE	22,099	22,099	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	757,188	757,188	757,188	754,500	100%	0	0	0	DOCENTE	583	583	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,472,935	2,472,935	2,472,935	2,471,851	100%	0	0	0	PLANTEL	770	770	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	382,286	382,286	382,286	373,201	98%	0	0	0	PLANTEL	220	220	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
OTROS CONVENIOS				1,578,111,651	1,578,684,567	1,578,111,651	1,542,767,577	98%	62,377	62,377		8,527	8,469	99%		
INVERSIÓN																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE COLABORACION CONAVI-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,000,000	350,000,000	350,000,000	330,658,923	94%	0	0	0	ACUERDO	1	1	90%	PROYECTO QUE NACE DE UN CONVENIO CON LA CONAVI. LOS RECURSOS SE APLICAN EN LA ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL Y URBANIZACION. LA UNIDAD DE MEDIDA CONSIDERADA ES UNA APORTACION A CONVENIO POR LO QUE SE REGISTRO AL 100% EN TRIMESTRES ANTERIORES. SIN EMBARGO, LA PARTE POR EJERCER SE EJECUTARA EN EL 2009 Y 2010. QUE CORRESPONDEN A OBRAS DE URBANIZACION DEL FRACC. TRES CEIBAS. EL AVANCE GENERAL DE LAS OBRAS ES DEL 90%
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	154,691,264	154,691,264	154,691,264	154,691,264	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL AVANCE FISICO PROMEDIO DE TODAS LAS OBRAS QUE COMPREDEN EL PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION.
APORTACION FEDERAL AL PROYECTO: MITIGACION DE RIESGOS POR INUNDACIONES EN ESCUELA DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,486,938	4,486,938	4,486,938	3,779,570	84%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRAS CONCLUIDAS FISICA Y FINANCIERAMENTE.
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	359,578	359,578	359,578	359,578	100%	0	0	0	METRO LINEAL	108	108	100%	
B0006.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000,000	14,989,769	15,000,000	14,989,769	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	EL NUMERO DE ESTE PROYECTO, POR INDICACIONES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FUE CAMBIADO AL NUMERO B0012. PROYECTO QUE OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$10,234.14
B0007.- CONSTRUCCION DE SALAS DE JUICIOS ORALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,000,000	9,987,712	10,000,000	9,987,712	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	EL NUMERO DE ESTE PROYECTO, POR INDICACIONES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FUE CAMBIADO AL NUMERO B0013. PROYECTO QUE OBTUVO UNA ECONOMIA \$12,287.35.
CONSTRUCCION DE BARANDAL EN EL CANAL DE DRENAJE PLUVIAL, EN EL FRACC. GRACIAS MEXICO	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCIA)	URBANO	440,492	440,492	440,492	435,799	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,910	2,910	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES: RAMO 23 LA META ES: METROS CUADRADOS DE PARQUES Y JARDINES (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DEL AREA PARA SEPAROS DE LA SSP	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	490,000	490,000	490,000	146,959	30%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	CONSTRUCCION DEL AREA DE SEPAROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL, EN EL FRACC. GRACIAS MEXICO, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	607,058	607,058	607,058	607,058	100%	0	0	0	METROS LINEALES	106	106	100%	LA META ES: METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCION). LOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2DA APORTACIÓN FED. AL CONV. PARA ESTABLECER LAS BASES DE COLAB. A EFECTOS DE EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSEC. DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA CONAGUA EN ZONAS FED. DE RIOS GRUJALVA Y CARRIZAL.	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	OBRA					
RECONSTRUCCION																
APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	100%	0	0	OBRA					
MEJORAMIENTO																
REEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO FONHAPO 2008 (REMANENTES)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	128,821	128,821	128,821	128,821	100%	62,377	62,377	OTROS					EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$191,197.60, SU EJERCIDO ES POR \$ 191,197.60, SE REEMBOLSA DE LA SIGUIENTE MANERA, EL 54% A LA FEDERACION Y 46% AL MUNICIPIO.
MANTENIMIENTO																
BACHEO CON CONCRETO HCO. FC#208 KG/CM3 EN CALLE 1 DE ABRIL HGO Y OBREGON) CALLE PINO SUAREZ 5 DE MAYO Y GANJ CALLE AGUACATE(GAN. Y CHACAMAX)CALLE AGRARISTA(ABASOLO Y MENDEZ) CALLE MIGUEL HGO.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	104,907	104,907	104,907	104,907	100%	0	0	METRO CUADRADO	328		328	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$123,723.13, SU EJERCIDO ES POR \$ 104,906.96, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 18,816.17, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA.PROYECTO CONCLUIDO
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN DIV. CALLES Y AV. (AV. CORREG. ALLENDE E ITURBICALLE CHACAMAX, CHABLE Y POCV, AV. MATAMOROS , IGNACIO ALLENDE Y AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE MOCT. ENTRE VIC.GRO.)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	135,792	135,792	135,792	135,792	100%	0	0	METRO CUADRADO	648		648	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 164,085.99, SU EJERCIDO ES POR \$ 135,792.35, SU SALDO POR \$ 28,293.64, PROYECTO CONCLUIDO
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA 4 CARRILES EN EL ACCESO A LA CD. DE EMILIANO ZAPATA TABASCO TRAMO DEL KM.3+300 AL KM5+100	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	348,129	348,129	348,129	348,129	100%	0	0	OTROS					EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$353,110.38, SU EJERCIDO ES POR \$ 348,129.17, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 4,981.21, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA GENERAL A GUARNICIONES Y SENALAMIENTOS HOR. EN VIALIDADES DE LAS AV. JOSEFA ORTIZ DGUEZ, ENTRE CALLE 1 ZARAGOZA Y AV. LEONA VICARIO, AV. CHIAPAS ENTRE AV. LEONA V	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	106,950	106,950	106,950	106,950	100%	0	0	OTROS					EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 124,155.90, SU EJERCIDO ES POR \$ 106,950.00, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 17,205.90, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA.PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION																
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL FRACC. POMOCA, NACAJUCA	13-NACAJUCA	ARROYO	RURAL	3,544,919	3,544,919	3,544,919	3,544,919	100%	0	0	SISTEMA					LA META ES: UN SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (MANTTO/REHAB) LOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23
B0006.- REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,000,000	5,995,435	6,000,000	5,995,435	100%	0	0	SUBESTACION					EL NUMERO DE ESTE PROYECTO POR INDICACIONES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, FUE CAMBIO AL NUMERO B0011. PROYECTO QUE A LA FECHA OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$4,565.00
REHABILITACION PARA LA ADECUACION DE AREAS PARA LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA SSP	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,149,168	4,149,168	4,149,168	1,149,168	28%	0	0	OBRA					
REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE 300 M3 EN LA COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE, CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	991,079	991,079	991,079	877,828	89%	0	0	SISTEMA					LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO PROVIENEN DEL RAMO 23 LA META ES: SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTTO/REHAB)
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
EQUIPAMIENTO DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ZONA OLMECA. (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL 2008, APORTACION FEDERAL).	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLAN	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,288,618	99%	0	0	OTROS	33		33	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
EQUIPAMIENTO DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ZONA OLMECA. (PROGRAMA OFERTA EDUCATIVA 2008, APORTACION FEDERAL).	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLAN	URBANO	2,156,822	2,156,822	2,156,822	1,832,938	85%	0	0	OTROS	59		59	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
EQUIPAMIENTO DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE VILLAHERMOSA. (PROGRAMA OFERTA EDUCATIVA 2008, APORTACION FEDERAL).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,654,296	1,654,296	1,654,296	1,590,670	96%	0	0	OTROS	89		89	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA.
MAQUINARIA																
ADQUISICION DE UNA MAQUINA PARA PINTAR SENALAMIENTOS EN VIALIDADES Y GUARNICIONES (RAYA) MODELO LL 3400, MOTOR HONDA GX-120	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	96,721	96,721	96,721	96,721	100%	0	0	MAQUINA					PROYECTO CONCLUIDO
OTROS																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,465,347	10,465,347	10,465,347	8,588,631	82%	0	0	0	OTROS	50	50	100%	
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2006), ULTIMA APORTACION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,897,945	9,897,945	9,897,945	8,549,191	86%	0	0	0	VEHICULO	30	23	77%	EL INCREMENTO EN EL TOTAL ANUAL SE DEBE A LA SUMA DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BASE VIII, GRUPO REX Y GRUPO AGUILA DE LA SSP	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BASE VIII, GRUPO REX Y GRUPO AGUILA
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL ESTADO MAYOR Y TALLERES DE LA SSP	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	700,000	700,000	700,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REUBICACION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL ESTADO MAYOR Y TALLERES DE LA SSP
FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2008, RADICADOS EN EL 2009 POR SPSS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	89,620,621	89,620,621	89,620,621	82,657,729	92%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1,946	1,900	98%	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES SUBSEMUN	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	73,428	73,428	73,428	73,428	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
REMANENTES DE RAMO 020 (EMPLEO TEMPORAL 2008)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	2,596	2,596	2,596	2,596	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
REMANENTES DEL CONVENIO CCCPT 2008	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
REMANENTES DEL CONVENIO SUBSEMUN 2008	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
REMANENTES DEL RAMO 20 HABITAT 2008	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	53,209	53,209	53,209	53,209	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
REMANENTES DEL RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	5,572	5,572	5,572	5,572	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
27-TABASCO RECURSO 2007																
SUBSIDIOS (2009 REGISTROS)																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				76,605,256	76,605,256	76,605,256	76,106,426	99%	0	0	0		61,968	20,788	40%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES (REFRENDO 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	74,295,636	74,295,636	74,295,636	74,295,636	100%	0	0	0	FAMILIA	51,967	20,787	40%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO 54958,EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. SE REINTEGRO DE \$616,111.80
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION																
RECURSOS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO A LA COBERTURA DE AFILIACION PARA EL ACCESO AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION (REFRENDOS 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,209,620	2,209,620	2,209,620	1,810,790	82%	0	0	0	NINO	1	1	80%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																
FIES																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,700,000	53,700,000	53,700,000	53,700,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS, CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION,CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLUVAL, CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA (APORTACION DEL EJERCICIO 2008)
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,135,491	72,135,491	72,135,491	72,135,491	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL AVANCE FISICO PROMEDIO DE TODAS LAS OBRAS QUE COMPRENEN EL PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION.
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,728,571	36,728,571	36,728,571	36,728,571	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTUDIOS PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APORTACION DEL AÑO 2008)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN PROVISIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN LAS MARGENES DE RÍOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,744,602	1,744,602	1,744,602	1,744,602	100%	0	0	METRO LINEAL	1,033	1,033	100%	
F015 AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA, CREACIÓN DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO, TABASCO (1ERA. ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL DE 2 NIVELES PARA AULAS, LABORATORIO DE COMPUTO, BIBLIOTECA, SERVICIO SANITARIO, ESCALERA, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR (1A. ETAPA), DE ACUERDO AL MANUAL DE PROGRAMACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO LA UNIDAD DE MEDIDA ACTUAL DEL PROYECTO ES "APORTACION A CONVENIOS"
PERFORACION DE POZOS PARA USO AGRICOLA Y PECUARIO EN EL PLAN BALANCAN TENOSIQUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	875,000	875,000	875,000	875,000	100%	0	0	POZO	11	11	100%	
PERFORACION DE POZOS PARA USO AGRICOLA Y PECUARIO EN EL PLAN CHONTALPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	POZO	200	200	100%	
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS SEMIPROFUNDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	492,000	492,000	492,000	492,000	100%	0	0	POZO	20	20	100%	
COMPLEMENTO A LA APORTACION AL ACUERDO PARA LA CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DEL ESTADO DE TABASCO, (CREE) (FOROS 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,884,988	1,884,988	1,884,988	1,854,580	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	LO APORTADO CON EL FIES 2007, REPRESENTA EL 5.33% DEL TOTAL CONVENIDO PARA REALIZAR ACCIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION PARA TODO EL EDIFICIO, INSTALACION DEL EQUIPO EN EL AREA DE HIERTERAPIA, E INSTALACION PARCIAL DE LA RED DE VOZ Y DATOS, DE ACUERDO AL MANUAL DE PROGRAMACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PROYECTO CONCLUIDO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE RESULTANDO UN SALDO DE \$ 30,408.00 LA CUAL SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRAFICO DE FLLIO CONTINUO DE LA GLORIETA SAN JOAQUIN, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	698,392	698,392	METROS LINEALES	270	270	100%	PROYECTO AUTORIZADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS, RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2007. SE REFRENDADO EN SU TOTALIDAD PARA 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE LINEAS DE TRANSMISION ELECTRICA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE LA INTERSECCION VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON ENTRADA A SABINA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	5,305,000	5,305,000	INSTALACION	1	1	100%	PROYECTO AUTORIZADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL TOTAL DE LOS RECURSOS FIES 2007. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: INSTALACIONES DE SEÑALAMIENTOS Y SEMAFOROS.
CONSTRUCCION, RENOVACION Y REUBICACION DE BARRERAS DE PROTECCION A BASE DE TERRAPLEN, EN LA MARGEN IZQ. DEL RIO GRUALVA EN LA RA. ACACHAPAN COLMENA 3RA. SECC. MPIO DE CENTRO, TAB. (1RA. ETAPA)	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCION	RURAL	1,029,121	1,029,121	1,029,121	1,010,075	98%	0	0	METRO LINEAL	2,300	2,300	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE BORDOS (CONSTRUCCION), PROYECTO CONCLUIDO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE RESULTANDO UN SALDO DE \$ 19,048.00, EL CUAL SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
TERCER COMPLEMENTO PARA LA APORTACION ESTATAL AL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES CORRESPONDIENTE AL ANEXO TECNICO 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	218,724	218,724	OBRA	1	1	100%	PROYECTO AUTORIZADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION PROVISIONAL DE DERRUMBES EN MARGENES DE RIOS COLINDANTES CON CAMINOS Y CARRETERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	776,544	776,544	776,544	776,544	100%	0	0	METRO LINEAL	144	144	100%	
RECONSTRUCCION DE AMPLIACION A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER C. STA. ETAPA, TRAMO: ESTRADA SABINA-SABINA AV. MEXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600 (LADO IZQ.), VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,370,998	8,370,998	8,370,998	8,370,998	100%	0	0	METRO LINEAL	390	390	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008\$5,246,494.27 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$4,170,028.22. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCION).
RECONSTRUCCION DE AMPLIACION A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA STA. ETAPA, TRAMO: ENTRADA SABINA-SABINA AV. MEXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600 (LADO DER.), VILLAHERMOSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,097,941	8,097,941	8,097,941	8,097,941	100%	0	0	METRO LINEAL	390	390	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008\$5,607,497.02 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$1,990,444.09. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCION)
RECONSTRUCCION DE DREN Y MURO DE CONTENCION EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, PLAZA VILLAHERMOSA (LADO DERECHO), VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,193,400	3,193,400	3,193,400	3,193,400	100%	0	0	METRO CUADRADO	379	379	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MURO DE CONTENCION (CONSTRUCCION)
RECONSTRUCCION DE DREN Y MURO DE CONTENCION EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, PLAZA VILLAHERMOSA (LADO IZQUIERDO), VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,742,930	3,742,930	3,742,930	3,742,930	100%	0	0	METRO CUADRADO	463	463	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MURO DE CONTENCION (CONSTRUCCION)
RECONSTRUCCION DE INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA INTERSECCION VIAL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MEXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,224,954	5,224,954	5,224,954	5,224,954	100%	0	0	METRO LINEAL	360	360	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008 \$2,540,545.84 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$987,889.42. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CONSTRUCCION).
RECONSTRUCCION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JULIETA CAMPOS DE GONZALEZ PEDRERO", VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	153,370	153,370	153,370	153,370	100%	0	0	METRO CUADRADO	592	592	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE REMODELACION DE EDIFICIOS PUBLICOS
RECONSTRUCCION DE INTERSECCION VIAL AUTOMATIZADA DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON ENTRADA A SABINA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,273,860	1,273,860	1,273,860	1,273,860	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,207	1,207	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE URBANIZACION (CONSTRUCCION)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
RECONSTRUCCIÓN DE INTERSECCION VIAL AUTORIZADA DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MEXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	23,363,595	23,363,595	23,363,595	23,363,595	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	35,001	35,001	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008\$14,318,162.77 Y PARA 2009 \$9,045,432.13. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA INST. ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO CARLOS PELLICER C. STA. ETAPA, TRAMO: ENTRADA SABINA-GLORIETA AV. MEXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+900 (LADO DER), VISA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,105,421	3,105,421	3,105,421	3,105,421	100%	0	0	0 METRO LINEAL	390	390	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA INST. ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER C. STA. ETAPA, TRAMO: ESTRADA SABINA-GLORIETA AV. MEXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600 (LADO IZQ.), VISA, TAB	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,944,179	1,944,179	1,944,179	1,944,179	100%	0	0	0 METRO LINEAL	390	390	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MEXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980 (LADO IZQUIERDO), VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,405,967	1,405,967	1,405,967	1,405,967	100%	0	0	0 METRO LINEAL	380	380	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008 \$959,579.16 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$861,905.32. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MEXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980 (LADO DERECHO), VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,709,346	1,709,346	1,709,346	1,709,346	100%	0	0	0 METRO LINEAL	380	380	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AMP. A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER C. STA. ETAPA, TRAMO: SABINA-GLORIETA AV. MEXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600 (LADO IZQ.), VISA, TAB	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,269,785	1,269,785	1,269,785	1,269,785	100%	0	0	0 METRO LINEAL	390	390	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER C. STA. ETAPA, TRAMO: SABINA-GLORIETA AV. MEXICO, CADENAMIENTO 4+21 AL 4+600 (LADO DER.), TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,602,817	1,602,817	1,602,817	1,602,817	100%	0	0	0 METRO LINEAL	390	390	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO EN SUPERPOSTE EN EL PARQUE DE BEISBOL CENTENARIO 27 DE FEBRERO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,318,061	2,318,061	2,318,061	2,318,061	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	10,000	10,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO).
RECONSTRUCCIÓN DEL SIST. DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANIT. EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER C. STA. ETAPA, TRAMO: SABINA-ENTRONQUE AV. MEXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+900, (LADO IZQ.), VISA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,896,158	2,896,158	2,896,158	2,896,158	100%	0	0	0 METRO LINEAL	390	390	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008\$2,120,669.61 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$775,487.96. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DEL SIST. DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER C. STA. ETAPA, TRAMO: SABINA-ENTRONQUE AV. MEXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980, (LADO DER.), VISA, TAB	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,493,097	2,493,097	2,493,097	2,493,097	100%	0	0	0 METRO LINEAL	390	390	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INTERSEC. VIAL DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MEXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980 (LADO DERECHO), VISA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,192,637	1,192,637	1,192,637	1,192,637	100%	0	0	0 METROS LINEALES	380	380	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008\$1,188,604.98 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$1,962,307.83. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INTERSEC. VIAL DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MEXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980 (LADO IZQUIERDO), VISA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,352,744	3,352,744	3,352,744	3,352,744	100%	0	0	0 METRO LINEAL	390	390	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008\$1,765,489.33 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$1,587,254.96. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MEXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,213,834	5,213,834	5,213,834	5,213,834	100%	250,000	250,000	SEÑALAMIENTOS	503	503	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008\$2,417,741.50 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$1,750,778.98.
RESTAURACION DE SALONES EN CENTRO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS BELLAS ARTES CEIBA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	557,221	557,221	METROS CUADRADOS	200	200	100%	PROYECTO AUTORIZADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS, RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2007. SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.
MEJORAMIENTO APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	8,836,257	8,509,900	OTROS	1	1	100%	PROYECTO AUTORIZADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL TOTAL DE LOS RECURSOS FIES 2007. EL MONTO EJERCIDO FUE UNA APORTACION ESTATAL DEL 50% AL CONVENIO DE MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS CON LO CUAL SE APERTURARON 50 OBRAS DE MANTENIMIENTO. PROYECTO CONCLUIDO AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE, RESULTANDO UN SALDO DE \$326,358.68 EL CUAL SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
DEMOLICION DEL INSTITUTO DE CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL Y ADECUACION DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO DE LA PGJ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	473,826	473,826	473,826	473,826	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREAS DIVERSAS DEL RASTRO ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,022,979	2,022,979	2,022,979	2,022,979	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	415	415	100%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DE LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2007, CON UN AUTORIZADO ANUAL DE \$2,022,978.87, DE LOS CUALES EN 2007 SE EJERCIERON \$669,863.95 Y EN 2008 \$1,416,084.51

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO A LA TECHUMBRE EN EL TEMPLO SANTO DOMINGO, POBLADO OXOLOTAN EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	507,893	507,893	507,893	507,893	100%	0	0	METRO CUADRADO	840	840	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
REPOSICIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL CARCAMO LA CENTRAL CAMIONERA, POR CONTINGENCIA AMBIENTAL, DEL LA CD DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,324,435	2,324,435	2,324,435	2,324,435	100%	0	0	CARCAMO	1	1	100%	
REPOSICIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL CARCAMO MALECÓN, POR CONTINGENCIA AMBIENTAL, DEL LA CD DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,675,565	2,675,565	2,675,565	2,675,565	100%	0	0	CARCAMO	1	1	100%	
REHABILITACIÓN 0215 REMODELACION AL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMPO DE BEISBOL "RICARDO CASTRO FLORES" (RICAROTO)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	311,320	311,320	311,320	311,320	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,060,601	10,060,601	10,060,601	10,060,600	100%	0	0	VEHICULO	40	40	100%	
ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA MINISTERIOS PÚBLICOS ITINERANTES.	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,117,864	6,117,864	6,117,864	6,117,863	100%	0	0	VEHICULO	5	5	100%	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,156,122	3,156,122	3,156,122	3,156,122	100%	0	0	EQUIPO	201	201	100%	UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO DE COMPUTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA UNIDADES MÓVILES (PATRULLAS)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,389,420	2,389,420	2,389,420	2,389,420	100%	0	0	EQUIPO	60	60	100%	UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO DE COMPUTO
MAGINARIA															
MODERNIZACIÓN DE ÁREAS DE PROCESO, CONSERVACION Y COMERCIALIZACION	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,998,159	1,998,159	1,998,159	1,998,159	100%	0	0	EQUIPO	28	28	100%	
OTROS															
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE TRÁNSITO Y VIABILIDAD	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,161,236	3,161,236	3,161,236	3,161,236	100%	0	0	VEHICULO	25	25	100%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS)															
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA ESTACION ING. ROBERTO AYALA (PLAN CHONTALPA) A DOS BOCAS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	517,500	517,500	517,500	517,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL POBLADO MAZATEUPA 2DA. ETAPA, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	13-NACAJUCA	MAZATEUPA	RURAL	429,200	429,200	429,200	429,200	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
ESTUDIO PREFACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PUERTO DE FRONTERA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y PARQUE INDUSTRIAL QUE DARÁ SERVICIO A EMBARCACIONES DE LA REGIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILITO)	RURAL	316,250	316,250	316,250	316,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA.	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,122,320	1,122,320	1,122,320	1,122,320	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE REFERENCIAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE LA COL. EL RECREO DE LA CD. DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,119,200	1,119,200	1,119,200	1,119,200	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
PROYECTO EJECUTIVO DEL ALBERGUE DE LA CD. DE CUNDUACÁN, ESTADO DE TABASCO.	8-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	444,638	444,638	444,638	444,638	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
DERECHOS DE VIA															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAGO DE DERECHO DE VIA POR UNA SUPERFICIE AFECTADA DE 230.60 M2, POR LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS RELLICER CÁMARA, ENTRE EL CADENAMIENTO DEL KM. 6+520 AL KM. 6+620 (LADO DER.)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	507,496	507,496	507,496	507,496	100%	939,780	359,349	METRO CUBICO	231	231	100%	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, RESULTANDO UN SALDO DE 580,431, EL CUAL SE REINTEGRÓ A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE AFECTACIONES.
FEIEF															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	10,500,000	10,500,000	OBRA	1	1	100%	PROYECTO AUTORIZADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DEL FEIEF 2007. (LO APORTADO CON EL FEIEF 2007 REPRESENTA EL 1.81% DEL TOTAL CONVENIDO CON LA CNA EN EL PRESENTE AÑO, PARA LA EJECUCION DE ACCIONES TALES COMO: DESAZOLVE Y CONSTRUCCION DE OBRAS Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN EN LOS MARGENES DE DIVERSOS RIOS. DADA LA MAGNITUD DEL PROYECTO Y POR TRATARSE DE UNA APORTACION A CONVENIOS, TÉCNICAMENTE NO ES FACTIBLE ACTUALMENTE DETERMINAR EN UN SENTIDO ESPECIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS ACCIONES A REALIZAR CON LO APORTADO POR EL FEIEF)
ESTUDIO DE FACT. TEC. AMBIENTAL, EVALUA SOCIOECON Y DICTA DE EXPERTO, PARA EL PROYECTO: REFORZAMIENTO LINEA DE CONDUCC. P/MEJORA DE SISTE DE AP. (CISTERNA, VALV. MACROMEDIDOR) VARIOS MP/OS DEL EDO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	315,616	315,616	315,616	315,616	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "SIN NOMBRE" CON CLAVE 27DJN1289M (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	926,446	926,446	926,446	926,446	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$791,926.86 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$134,518.97 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN DESAYUNADOR Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "JEAN PIAGET" CON CLAVE 27DJN06100 (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	614,209	614,209	614,209	614,209	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$440,573.20 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$173,636.19 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR PEATONAL EN LA RA. VICENTE GUERRERO 1RA SECCION - SANTA LUCIA	10-JALPA DE MENDEZ	SANTA LUCIA	RURAL	398,021	398,021	398,021	398,021	100%	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%	
ESTUDIO DE FACT. TECNICA, AMBIENTAL, EVALUA SOCIOECONOMICA Y DICTAMEN DE EXPERTO, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION PTR. DE 120 LPS (1RA. ETAPA 80 LPS), CD. DE JALPA DE M. (SE INCLUYEN COLECTORES)	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	315,033	315,033	315,033	315,033	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICION EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CON CLAVE 27EJN0072F (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	715,679	715,679	715,679	715,679	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$460,233.41 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$255,645.39 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2007 EN ZONA CONURBADA, VILLAHERMOSA - NACAJUICA.	13-NACAJUICA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	3,727,801	3,727,801	3,727,801	3,727,801	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACION A CONVENIOS
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "SARILITO GORGANA GURRIA" CON CLAVE 27DPR07468 (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	13-NACAJUICA	EL GUASIMO	RURAL	283,557	283,557	283,557	283,557	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$235,649.05 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$47,708.07 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA NO. 1" CON CLAVE 27DPR0748P (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	13-NACAJUICA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	482,277	482,277	482,277	482,277	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$381,114.36 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$101,162.51 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "CANDELARIO DENIS GARCIA" CON CLAVE 27DJN0576W (FEIEF) PROGRAMA 100+	13-NACAJUICA	LIBERTAD	URBANO	283,160	283,160	283,160	283,160	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	EL MONTO CAPTURADO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$283,160.05
CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE 27DJN0642L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	13-NACAJUICA	NACAJUICA	URBANO	2,070,330	2,070,330	2,070,330	2,070,330	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$793,510.93 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$1,276,819.62 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
TERMINACION DE CISTERNA DE REBOMBEO DE 7,600 M3 (TRANSICION AEREA SUBTERRANEA, SISTEMA DE FUERZA, ALUMBRADO EN CASETA Y LINEA DE INTERCONEXION), EN EL FRACC. POMOCA, DEL MPIO DE NACAJUICA. (REFRENDO)	13-NACAJUICA	EL CEDRO	RURAL	1,477,502	1,477,502	1,477,502	1,477,502	100%	0	0	METROS CUBICOS	7,500	7,500	100%	LA META ES M3 DE AGUA TRATADA PARA ABASTECIMIENTO
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	25,759,253	25,759,253	25,759,253	25,759,253	100%	226,572	226,572	METROS CUADRADOS	2,243	2,243	100%	
TERMINACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, INTERCONEXION Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS, EN LA RIA ORIENTE 1RA SECC, DEL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCION	RURAL	701,514	701,514	701,514	701,514	100%	0	0	METRO LINEAL	240	240	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ML DE REDES ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCION)
TERMINACION DE LA LINEA DE PRESION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL POB. NICOLAS BRAVO 1RA. SECC., MUNICIPIO DE PARAISO. (REFRENDO)	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO	RURAL	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, EN EL POB. NICOLAS BRAVO 1RA. SECC. DEL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO	RURAL	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	350	350	100%	LA META ES ML DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, POBLADO Y EJIDO FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE PARAISO. (REFERENDO)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	2,253,477	2,253,477	2,253,477	2,253,477	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CIUDAD DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	109,977	109,977	109,977	109,977	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA:PLANTA DE TRATAMIENTO
TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CD. DE TACOTALPA, MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	2,226,029	2,226,029	2,226,029	2,226,029	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA:PLANTAS DE TRATAMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR LONGITUDINAL DE OLEAJE A BASE DE TUBO TEXTIL EN EL LITORAL DEL GOLFO DE MÉXICO A LA ALTURA DE LA VILLA SÁNCHEZ MAGALLANES, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	1,885,637	1,885,637	1,885,637	1,885,637	100%	0	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. DEL CUAL SE EJERCIERON \$576,024.07 Y LA DIFERENCIA DE \$1,309,612.60 SE REFERENDO PARA 2008. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE MURO DE DEFENSA (CONSTRUCCION).
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, INCLUYE DEMOLICIONES EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 13" CON CLAVE 27DST0013T (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	804,422	804,422	804,422	804,422	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA -DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$503,286.07 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$301,126.82 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
ESTUDIO Y PROYECTO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LOS POBLADOS C-23, C-9, C-16, C-17, C-20, C-29 Y C-28 DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,493,000	2,493,000	2,493,000	2,492,999	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
TERMINACION DEL COLECTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL EJ. HABANERO 1RA. SECC., MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCION	RURAL	2,430,279	2,430,279	2,430,279	2,430,279	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REMODELACION EN LOS EDIF A, B, C D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RURAL "PROFRA. ROSARIO MA. GUTIERREZ ESKILDSEN" CON CLAVE 27DJN0379X (FEIEF) PROGRAMA 100+	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	823,087	823,087	823,087	823,087	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA -DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$502,254.44 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$320,833.13 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
APORTACION AL ACUERDO PARA LA CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DEL ESTADO DE TABASCO. (GREE) (FOROS 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,372,218	6,372,218	6,372,218	6,372,218	100%	1,176,662	1,176,662	0	OBRA	1	1	100%	LO APORTADO CON EL FEIEF 2007. REPRESENTA EL 21.68% DEL TOTAL CONVENIDO PARA REALIZAR ACCIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSION PARA TODO EL EDIFICIO, INSTALACION DEL EQUIPO EN EL ÁREA DE HIDROTERAPIA. E INSTALACION PARCIAL DE LA RED DE VOZ Y DATOS.
APORTACION AL FIDEICOMISO PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	43,000,000	43,000,000	43,000,000	43,000,000	100%	0	0	0	FIDEICOMISO	1	1	100%	APORTACION A FIDEICOMISOS
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE FONDOS PROPORCIONALES 2008 (PESO A PESO) NIVEL MEDIO SUPERIOR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	22,460,321	22,460,321	22,460,321	22,460,321	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LO APORTADO CON EL FIES 2007. REPRESENTA EL 50% DEL TOTAL CONVENIDO CON LA FEDERACION PARA REALIZAR ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR; DE ACUERDO AL ANEXO DEL CONVENIO LAS ACCIONES A REALIZAR SON: 14 AULAS, 5 TALLERES, 16 ANEXOS.
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CANINO MUNICIPAL EN LA RA. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4-CENTRO	LAZARO CARDENAS 1A SECCION	RURAL	358,031	358,031	358,031	358,031	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	15,000	15,000	100%	UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR. INCLUYE DEMOLICION EN LA ESCUELA PRIMARIA "ISMAEL E. CHRISTIAN" CON CLAVE 27DPR0219Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 3A. SECCION	RURAL	621,019	621,019	621,019	621,019	100%	0	0	0	ESPACIO	3	3	100%	NOTA -DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$367,142.04 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$263,876.63 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 79KVÁ TIPO PEDESTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS PELLICER CAMARA" CON CLAVE 27DPR2089K (FEIEF) PROGRAMA 100+	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	605,250	605,250	605,250	605,250	100%	0	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	EL MONTO CAPTURADO FUE REDONDEADO. LA CANTIDAD ES DE \$605,249.81
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN EL "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1 (CASA HOGAR)" (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	554,822	554,822	554,822	554,822	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA -DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$455,518.92 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$99,303.08 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	359,440	359,440	359,440	359,440	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA -DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$345,013.29 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$14,427.01 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "RODOLFO NIETO PADRON" CON CLAVE 27DJN0159L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	331,535	331,535	331,535	331,535	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	NOTA -DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$226,736.60 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$104,798.88 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE MARTINEZ DE C" CON CLAVE 27DPR11289 (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	624,938	624,938	624,938	624,938	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$442,092.46 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$182,845.97 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CON CLAVE 27DPR1812H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	522,433	522,433	522,433	522,433	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$313,496.66 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$208,946.38 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. CARLOS A. MADRAZO" CON CLAVE 27DPR0939G (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	396,949	396,949	396,949	396,949	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$319,505.68 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$77,443.32 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MANUE SÁNCHEZ MARMOL" CON CLAVE 27DPR0134T (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	414,123	414,123	414,123	414,123	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$375,617.58 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$38,505.48 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR EN EL ABERQUE TEMPORAL "ISABEL DE LA PARRA DE MADRAZO" (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	998,798	998,798	998,798	998,798	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$693,866.04 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$404,932.48 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO EN ESTRUCTURA U2-C DE 11 E.E. SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE DEMOLICION EN LA ESCUELA PRIMARIA "CLAUDIO CORTES CASTRO" CON CLAVE 27DPR014Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,662,882	3,662,882	3,662,882	3,662,820	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,743,388.20 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$1,919,431.95 -EL MONTO REPORTADO FUE REDONDEADO. LAS CANTIDAD DE TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$3,662,882.150 Y DE EJERCIDO ES \$3,662,820.15 -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
ESTUDIO DE FACT. TECNICA, AMBIENTAL, EVALUACION SOCIOECONOMICA Y DICTAMEN DE EXPERTO, PARA EL PROYECTO: CONSTRUC PTR. LLAVE EN MANO 1ERA ETAPA (ZONA SURESTE) CD. VHSA, (INCLUYE ESTUDIO Y PROY.)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	624,965	624,965	624,965	624,965	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN RIA HUASTECA 2DA. SECC., MUNICIPIO DE CENTRO. (REFERENDO)	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCION (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	1,726,973	1,726,973	1,726,973	1,726,973	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA A LOS EDIFICIOS Y SUBESTACION DE 180 KVA TIPO PEDESTAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA "MIGUEL SAENZ GARZA" CON CLAVE 27DES001W (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	825,450	825,450	825,450	825,450	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$563,698.61 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$261,641.91 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS PELLICER CAMARA" CON CLAVE 27DPR1303E (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	635,118	635,118	635,118	635,118	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$588,779.59 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$46,339.52 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REVESTIMIENTO DE BORDOS EN LAGUNAS DE ESTABILIZACION, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES, EN LA CD. DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	882,066	882,066	882,066	882,066	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, EN LA RA, IGNACIO ZARAGOZA 1RA. SECC., DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO. (REFERENDO)	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 1A. SECCION	RURAL	1,879,643	1,879,643	1,879,643	1,879,643	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUANA LARA DE PALACIOS" CON CLAVE 27DPR0462Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	706,779	706,779	706,779	706,779	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$513,799.17 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$192,980.38 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO AGUILAR GARCIA" CON CLAVE 27DPR1440H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	599,626	599,626	599,626	599,626	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$564,828.55 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$35,000.00 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL EN EL EJIDO CHICOACAN MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	8-HUIMANGUILLO	CHICOACAN	RURAL	1,271,282	1,271,282	1,271,282	1,271,282	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	155	155	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON \$381,384.47 EN 2007 Y LA DIFERENCIA DE \$889,897.11 SE REFERENDÓ PARA 2008. LA META ES: M2 DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS.
CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES GENERALES A LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,G,I,K Y SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 112.5KVA TIPO PEDESTAL EN LA ESC.SEC."CARLOS PELLICER CAMARA" CON CLAVE 27EES0097Y PROG100+	8-HUIMANGUILLO	C-41 (LIC. CARLOS A. MADRAZO)	URBANO	691,240	691,240	691,240	691,240	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$372,015.09 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$319,224.65 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCION REPARACION DE HUNDIMIENTOS EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, MUNICIPIO DE JALPA. (REFERENDO)	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	3,543,532	3,543,532	3,543,532	3,543,532	100%	0	0	0	METRO LINEAL	245	245	100%	LA META ES ML DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DE LA 3RA. ZONA MILITAR EN TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	2,193,467	2,193,467	2,193,467	2,193,467	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	ESTA OBRA CONCLUYO FISICAMENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE FEBRERO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO FLUVIAL EN EL FRACC. PLAZA VILLAHERMOSA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,026,079	5,026,079	5,026,079	5,026,079	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1,360	1,360	100%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008 \$3,618,776.15 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$1,407,302.66. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCION).
RECONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE DANZA MEXICANA DEL CEIBA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	274,745	274,745	274,745	274,745	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	225	225	100%	
AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN A 9.0 M. DE ANCHO DE CORONA DEL CAMINO: TAPIJULAPA - OYOLATAN, DEL KM. 7200 AL KM. 8500	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	9,663,094	9,663,094	9,663,094	9,663,094	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA EN SU PRIMERA ETAPA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	747,658	747,658	0	SUBESTACION	1	1	100%	PROYECTO AUTORIZADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS, RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2007. SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA 2008. PROYECTO CONCLUIDO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
MEJORAMIENTO ADQUISICIÓN DE LA DRAGA MARINA DE 12" DE SUCCIÓN Y 10 DE DESCARGA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,321,126	7,321,126	7,321,126	7,321,126	100%	0	0	0	MAQUINA	1	1	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA 2008. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ADQUISICION).
INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 48KVA TIPO PEDESTAL, RELLENO, MALLA CON RODAPIE Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "AMÉRICA MARQUEZ DE RODRIGUEZ" CON CLAVE 27EJN0263W(FEIEF)PROGRAMA100+	13-NACAUICA	SALDOYA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,693,334	1,693,334	1,693,334	1,693,334	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,552,076.55 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$141,257.11 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Mesoamericana. (REFRENDO)	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	HECTAREA	25	25	100%	NOTA.- EN EL 2007 EL RECURSO EJERCIDO FUE DE \$105,000 Y EN EL 2008 EL EJERCIDO ES DE \$695,000
"APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y FUENTE DE PAGO PARA EL FONDO DEL RESCATE URBANO DE LA ZONA SUR -PONIENTE DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	FIDEICOMISO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIONES A FIDEICOMISO.
INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 150 KVA TIPO PEDESTAL Y ALIMENTADORES PRINCIPALES A EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. "BOLIVIA MALDONADO DE RIVAS" CON CLAVE 27DPR0124M(FEIEF)PROGRAMA100+	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	749,537	749,537	749,537	749,537	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$456,133.50 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$293,403.81 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "MARIA DE LA PAZ SANCHEZ OLAN" CON CLAVE 27DJN0009E (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	3-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	719,088	719,088	719,088	719,088	100%	0	0	0	ESPACIO	13	13	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$715,226.65 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$3,861.98 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
MODIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA TENSION 13000 Y 24000 KVA DE LA CENTRAL DE ABASTO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	579,931	579,931	579,931	579,931	100%	0	0	0	METRO LINEAL	470	470	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DEL PALACIO DE GOBIERNO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	984,324	984,324	984,324	971,599	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,887	9,887	100%	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, RESULTANDO UN SALDO DE \$12,725.00, EL CUAL SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
REHABILITACIÓN REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NO. 16", CON CLAVE 27DST0016Q (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	1,357,887	1,357,887	1,357,887	1,357,887	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,001,310.55 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$356,576.27 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "NETZAHUALCÓYOTL", CON CLAVE 27EES0101U (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	1-BALANCÁN	NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA)	RURAL	1,337,599	1,337,599	1,337,599	1,337,599	100%	0	0	0	ESPACIO	4	4	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,240,946.32 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$96,653.18 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "QUETZALCOATL" CON CLAVE 27EES0104R (FEIEF) PROGRAMA 100+	1-BALANCÁN	QUETZALCOATL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	1,384,784	1,384,784	1,384,784	1,384,784	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,158,653.91 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$226,129.76 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CESAR ALEJANDRO BAUTISTA" CON CLAVE 27DPR2071L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	10-JALPA DE MENDEZ	MECOACÁN 2A. SECCION (SAN LORENZO)	RURAL	336,357	336,357	336,357	336,357	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$312,750.60 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$23,605.96 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO J. SANTAMARIA" CON CLAVE 27ETV0302Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	10-JALPA DE MENDEZ	GREGORIO MENDEZ	RURAL	524,597	524,597	524,597	524,597	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$322,298.97 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$202,298.33 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "ANA MARIA VIDAL VDA. DE CALDERÓN" CON CLAVE 27ETV0169G (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	11-JONUTA	PLAYA LARGA	RURAL	833,657	833,657	833,657	833,657	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$417,306.09 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$416,351.08 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 112.8 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "VIOLETA OJEDA DE ZURITA" CON CLAVE 27EES0039H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	2,441,172	2,441,172	2,441,172	2,441,172	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,446,755.07 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$994,416.57 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS, COLOCACION DE PISOS Y CANCELERIA DE ALUMINIO EN EL EDIFICIO A EN LA ESC. PRIM. "LIC. TOMAS GARRIDO CANABAL" CON CLAVE 27DPR1454K (FEIEF) PROGRAMA 100+	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	RURAL	525,329	525,329	525,329	525,329	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$525,329.93 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PUERTO RICO" CON CLAVE 27DPR062Y (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	12-MACUSPANA	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ	RURAL	794,720	794,720	794,720	794,720	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$794,719.60 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "GRACIELA PINTADO DE MADRAZO" CON CLAVE 27DJN0106G (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,612,745	1,612,745	1,612,745	1,612,745	100%	0	0	0	ESPACIO	6	6	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,342,695.01 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$270,050.53 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALCIDES FLOTA OROPEZA" CON CLAVE 27DPR1134Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	1,008,832	1,008,832	1,008,832	1,008,832	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$433,887.88 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$574,944.56 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL "USAER NO. 101" CON CLAVE 27FUA010L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,070,168	1,070,168	1,070,168	1,070,168	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$777,153.73 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$293,014.10 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARCOS E. BECERRA" CON CLAVE 27DPR072J (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	12-MACUSPANA	TEPETITÁN	RURAL	1,313,201	1,313,201	1,313,201	1,313,201	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$750,382.30 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$562,808.66 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDAN" CON CLAVE 27DPR063M (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	12-MACUSPANA	AQUILES SERDAN	RURAL	1,635,623	1,635,623	1,635,623	1,635,623	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$748,245.25 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$889,377.64 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "MODESTO CORTES REYES" CON CLAVE 27DJN065Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,674,595	1,674,595	1,674,595	1,674,595	100%	0	0	0	ESPACIO	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,580,295.52 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$84,299.38 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. TOMAS GARRIDO CANABAL" CON CLAVE 27DPR1454K (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	RURAL	1,656,170	1,656,170	1,656,170	1,656,170	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,383,600.29 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$292,570.06 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL JIMENEZ" CON CLAVE 27DPR073J (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	13-NACAUICA	ARROYO	RURAL	1,088,544	1,088,544	1,088,544	1,088,544	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$910,970.16 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$177,573.89 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FELPE DIAZ CONTRERAS" CON CLAVE 27DPR0740Y (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	13-NACAUICA	BANDERAS (GUATACALCA 2A. SECCION)	RURAL	863,623	863,623	863,623	863,623	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$396,364.97 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$467,258.42 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACION EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E, DEMOLICION DEL EDIF. A, CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. "REPUBLICA DE PANAMA" CON CLAVE 27DPR1151Q (FEIEF) PROGRAMA 100+	13-NACAUICA	NACAUICA	URBANO	3,176,754	3,176,754	3,176,754	3,176,754	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,809,322.48 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$1,367,431.34 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CELERINA OROPEZA DE GONZALEZ" CON CLAVE 27DPR0773J (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	1,781,287	1,781,287	1,781,287	1,781,287	100%	0	0	0	ESPACIO	9	9	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,567,619.91 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$213,667.51 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN HERNANDEZ DE LA CRUZ" CON CLAVE 27DPR0772Q (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,198,583	1,198,583	1,198,583	1,198,583	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$597,545.87 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$261,037.18 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MORGAS GARCÍA" CON CLAVE 27DPR0843U (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	15-TACOTALPA	PUYACATENO 1A. SECCION (CEIBA)	RURAL	383,774	383,774	383,774	383,774	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$383,774.38 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA" CON CLAVE 27DPR0853A (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	15-TACOTALPA	XICOTENCATL	RURAL	1,148,920	1,148,920	1,148,920	1,148,920	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$717,689.24 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$431,251.11 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LORENZO CALZADA" CON CLAVE 27DPR0857X (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,622,012	1,622,012	1,622,012	1,622,012	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$899,802.24 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$812,209.57 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACION EN LOS EDIFICIOS F Y G EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NO. 15" CON CLAVE 27DST0916R (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	808,514	808,514	808,514	808,514	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$575,401.03 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$233,113.04 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE 27DPR1196L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,274,761	1,274,761	1,274,761	1,274,761	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$763,019.49 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$511,741.28 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA" CON CLAVE 27DPR0877K (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,800,015	1,800,015	1,800,015	1,800,015	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,594,273.39 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$205,741.94 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "BERTHA VON GLUMER" CON CLAVE 27EJN0031F (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,105,587	1,105,587	1,105,587	1,105,587	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$763,224.58 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$352,362.97 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "JOSE MARIA PINO SUÁREZ" CON CLAVE 27DJN0188M (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	858,301	858,301	858,301	858,301	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$671,862.98 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$186,438.25 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C, Y SUBESTACION ELÉCTRICA DE 150 KVA TIPO PEDESTAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CON CLAVE 27DES0008P (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,871,391	1,871,391	1,871,391	1,871,391	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,291,476.97 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$579,915.16 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "TRINIDAD FUENTES ADRIANO" CON CLAVE 27DPR1913F (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	673,856	673,856	673,856	673,856	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$673,856.69 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO DEL RÍO" CON CLAVE 27DPR1034A (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,039,059	1,039,059	1,039,059	1,039,059	100%	0	0	ESPACIO	8	8	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$980,274.58 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$76,784.26 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CÁRDENAS II" CON CLAVE 27DPR19179L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	URBANO	1,191,057	1,191,057	1,191,057	1,191,057	100%	0	0	ESPACIO	6	6	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,096,867.94 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$94,189.12 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE 27DPR1484L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	1,602,712	1,602,712	1,602,712	1,602,712	100%	0	0	ESPACIO	4	4	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,271,616.24 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$331,095.49 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES" CON CLAVE 27DPR1024U (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	1,071,212	1,071,212	1,071,212	1,071,212	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$924,647.44 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$146,564.89 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA" CON CLAVE 27DPR0946G (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	1,661,065	1,661,065	1,661,065	1,661,065	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,201,469.10 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$459,596.35 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" CON CLAVE 27DPR0843T (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	1,675,500	1,675,500	1,675,500	1,675,500	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,168,543.21 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$496,957.13 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" CON CLAVE 27DPR1184H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	1,212,847	1,212,847	1,212,847	1,212,847	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$691,683.08 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$521,163.83 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS F, G EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 10" CON CLAVE 27DST0010W (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	1,558,974	1,558,974	1,558,974	1,558,974	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,197,815.39 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$361,158.32 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "GABRIEL LEYVA SOLANO" CON CLAVE 27DPR1541F (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO FUERTO (CENTRO)	RURAL	1,999,175	1,999,175	1,999,175	1,999,175	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,460,628.88 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$538,546.02 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CON CLAVE 27ETV0027I (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	3-CENTLA	ALVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	830,204	830,204	830,204	830,204	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$320,249.75 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$509,954.04 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, J Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 4" CON CLAVE 27DST0004L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	1,498,424	1,498,424	1,498,424	1,498,424	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,136,287.96 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$362,136.21 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C, C, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALBERTO CORREA" CON CLAVE 27DPR1355K (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	1,370,666	1,370,666	1,370,666	1,370,666	100%	0	0	ESPACIO	4	4	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,225,928.92 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$144,737.47 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS B Y D EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "GRACIELA MENDOZA COLOME VDA. DE JESUS" CON CLAVE 27EJN026G (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	314,488	314,488	314,488	314,488	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$314,488.35 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS D Y F EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIO PORTES GIL" CON CLAVE 27DPR0180E (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	URBANO	1,023,987	1,023,987	1,023,987	1,023,987	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$1,023,987.27 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACION DE LOS EDIFICIOS A, B, CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "CECILIA PICO CONTRERAS" CON CLAVE 27DJN037E (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	OCULTZAPOTLAN	URBANO	1,242,456	1,242,456	1,242,456	1,242,456	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$935,245.58 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$307,210.10 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACION DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "27 DE FEBRERO" CON CLAVE 27DPR0144Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,243,709	1,243,709	1,243,709	1,243,709	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,106,238.59 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$137,471.00 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACION DE LOS EDIFICIOS B, C, D, E, CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "PIASET" CON CLAVE 27EJN0005H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,097,043	1,097,043	1,097,043	1,097,043	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$760,134.78 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$336,908.59 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "PRIMAVERA" CON CLAVE 27DJN05573 (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	626,936	626,936	626,936	626,936	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$409,017.84 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$217,917.46 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y F EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO FENTANES LAVALLE" CON CLAVE 27DPR1160J (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCIA)	URBANO	1,480,411	1,480,411	1,480,411	1,480,411	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,223,893.51 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$256,517.51 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL "CARMEN MARIA PEREZ DE CALZADA" CON CLAVE 27DDM0001C (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,234,899	1,234,899	1,234,899	1,234,899	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,096,262.54 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$136,636.72 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACION EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "DELFINA GRAJALES" CON CLAVE 27DPR01142B (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,249,445	1,249,445	1,249,445	1,249,445	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$599,935.66 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$649,509.08 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACION EN LOS EDIFICIOS A, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL "JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ" CON CLAVE 27EST00003L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1,197,532	1,197,532	1,197,532	1,197,532	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$969,372.59 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$236,159.42 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, OBRA EXTERIOR Y SUBESTACION ELECTRIC TRIFASICA DE 10KVIA TIPO PEDESTAL EN LA ESC PRIM "DR TOMAS DIAZ BARTLET" CON CLAVE 27DPR0127J (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	821,114	821,114	821,114	821,114	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$525,615 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$295,299 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS B, C OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE 27DPR0388A (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE 3A. SECCIÓN	RURAL	593,910	593,910	593,910	593,910	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$593,910.13 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA" CON CLAVE 27DPR0022P (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	489,376	489,376	489,376	489,376	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$256,245.96 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$233,130.57 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ESTHER DIAZ LUTZOW" CON CLAVE 27DPR0932N (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 3A. SECCIÓN	RURAL	868,758	868,758	868,758	868,758	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$577,449.70 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$291,308.42 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, F, G, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO GUTIERREZ GÓMEZ" CON CLAVE 27DPR0284Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	1,485,611	1,485,611	1,485,611	1,485,611	100%	0	0	0	ESPACIO	8	8	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,264,936.78 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$220,679.87 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSENDO TARACENA PADRON" CON CLAVE 27DPR0253H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE	URBANO	1,232,553	1,232,553	1,232,553	1,232,553	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$691,284.22 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$541,289.07 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACION EN LOS EDIFICIOS D, F, I Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 8" CON CLAVE 27DST0008H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,339,489	1,339,489	1,339,489	1,339,489	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$892,106.44 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$447,382.44 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "MANUEL GIL Y SAENZ" CON CLAVE 27ETV0910I (FEIEF) PROGRAMA 100 + (REFRENDO)	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPAN)	RURAL	491,929	491,929	491,929	491,929	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$491,929.30 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, SUBESTACION ELECTRICA MONOFASICA TIPO PEDESTAL DE 90KV Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADAN PEREZ RODRIGUEZ" CON CLAVE 27DPR0348U (FEIEF) PROGRAMA 100+	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1,349,390	1,349,390	1,349,390	1,349,390	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$567,250.81 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$782,138.99 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "EL TULIPAN" CON CLAVE 27EJN0081N (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPAN)	RURAL	534,056	534,056	534,056	534,056	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$347,004.10 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$187,051.53 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS" CON CLAVE 27DPR0015F (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	8-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCION (LA MONA)	RURAL	501,663	501,663	501,663	501,663	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$341,293.59 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$160,369.67 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, F, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA "SECUNDARIA TÉCNICA NO. 14" CON CLAVE 27DST0014S (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	8-CUNDUACÁN	LIBERTAD	URBANO	1,097,715	1,097,715	1,097,715	1,097,715	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$844,641.76 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$253,073.38 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A Y B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" CON CLAVE 27DPR0377F (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	8-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCION	URBANO	1,496,335	1,496,335	1,496,335	1,496,335	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,090,792.40 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$405,543.17 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, G, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" CON CLAVE 27DPR0989 (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMCO)	RURAL	1,215,099	1,215,099	1,215,099	1,215,099	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$894,431.17 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$320,668.20 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "AIDA PUJOL TOBILLA" CON CLAVE 27DJN0096H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	577,443	577,443	577,443	577,443	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$434,667.94 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$152,774.72 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMINO DEL POBLADO C-34, W-72, DEL SUR 2 AL SUR 4, PLAN CHONTALPA	8-HUIMANGUILLO	POBLADO C-34	RURAL	2,431,589	2,431,589	2,431,589	2,431,589	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALCIDES FLOTA OROPEZA" CON CLAVE 27DPR1198K (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	1,500,576	1,500,576	1,500,576	1,500,576	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$943,127.03 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$557,448.76 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "EDUARDO ZAMUDIO" CON CLAVE 27DPR0475Q (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,783,720	1,783,720	1,783,720	1,783,720	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,368,416.06 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$425,305.46 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO FERRER GUARDIA" CON CLAVE 27DPR0844X (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO RUEDA	RURAL	1,246,279	1,246,279	1,246,279	1,246,279	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$767,344.75 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$478,934.68 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C, E, OBRA EXTERIOR Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 25 KVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" CON CLAVE 27DPR1989H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	8-HUIMANGUILLO	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	URBANO	1,218,770	1,218,770	1,218,770	1,218,770	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$921,658.58 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$297,111.70 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS C, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "RAMÓN MENDOZA HERRERA" CON CLAVE 27EE8009C (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA)	URBANO	1,520,440	1,520,440	1,520,440	1,520,440	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,038,350.09 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$482,090.00 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMEDIACIÓN EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "TABASCO" CON CLAVE 27DJN0220Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	9-JALAPA	BENITO GONZALEZ	RURAL	822,304	822,304	822,304	822,304	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$822,303.75 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO J. SANTAMARÍA" CON CLAVE 27DPR1681F (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	1,307,778	1,307,778	1,307,778	1,307,778	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$947,567.15 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$360,211.35 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEONOR PONTES DE JIMÉNEZ" CON CLAVE 27DPR0011J (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	965,076	965,076	965,076	965,076	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$541,620.71 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$423,456.72 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CECYTE DE DOS MONTES MUNICIPIO DEL CENTRO.	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100%	0	0	0	HECTAREA	2	2	100%	
ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CECYTE DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DEL CENTRO.	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESAZOLVE DE DRENES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL PLAN CHONTALPA, ZONA NORTE.	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	409,161	409,161	409,161	409,161	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESAZOLVE DE DRENES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL PLAN CHONTALPA, ZONA PONIENTE.	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	493,122	493,122	493,122	493,122	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDAS: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE DRENAJES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL PLAN CHONTALPA, ZONA SUR.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	409,158	409,158	409,158	409,158	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (INCLUYE: PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES), EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL PLAN CHONTALPA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	481,378	481,378	481,378	481,378	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SUPERVISION TECNICA DE CAPECE EN EL ESTADO DE TABASCO (PEEF) PROGRAMA 100*	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,273,483	2,273,483	2,273,483	2,273,483	100%	0	0	SUPERVISION	17	17	100%	EL MONTO CAPTURADO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$2,273,483.18
PROYECTO GEOMETRICO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO: LOS PAJAROS - LOS BUCHECOS	11-JONUTA	LOS BUCHECOS	RURAL	0	0	0	0	0%	235,342	234,867	ESTUDIO	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO, LOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS CON CARGO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, RESULTANDO UN SALDO ENTRE LO UTORIZADO Y LO EJERCIDO DE \$475.00 MISMO QUE FUE REINTEGRADO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ESTUDIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA OBRA DE CAPTACION NUEVA, EN LA CIUDAD DE TEAPA	06-TEAPA	TEAPA	URBANO	204,819	204,819	204,819	204,819	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO: ACCESO A LA GUAYRA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	95,000	93,288	ESTUDIO	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO, LOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS CON CARGO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, RESULTANDO UN SALDO ENTRE LO UTORIZADO Y LO EJERCIDO DE \$1,712.00 MISMO QUE FUE REINTEGRADO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
OTROS PROGRAMAS				3,283,459	3,283,459	3,283,459	3,283,459	100%	0	0		1	1	100%	
PROGRAMA DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICIONES															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PREVENCIÓN UNIVERSAL Y TRATAMIENTO DE ADICIONES (REFRENDOS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,283,459	3,283,459	3,283,459	3,283,459	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACIONES FEDERALES (334 REGISTROS)															
FASSA				81,929,307	81,929,307	81,929,307	70,179,154	86%	0	0		15,756	14,806	94%	
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS, TABASCO	2-CARDENAS	CÁRDENAS	URBANO	42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	9,660	9,660	100%	ECONOMIAS 2007
CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	22,546,253	22,546,253	22,546,253	11,064,967	49%	0	0	METRO CUADRADO	1,289	451	35%	ECONOMIAS 2007
CONSTRUCCION DEL AREA DE ARCHIVO CLINICO, SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA Y AREAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS", CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	252,721	252,721	252,721	150,000	59%	0	0	METRO CUADRADO	225	113	50%	ECONOMIAS 2007
REMODELACION DE PASOS CUBIERTOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDAD DE SLUD MENTAL, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,746,898	1,746,898	1,746,898	1,746,898	100%	0	0	METROS CUADRADOS	564	564	100%	ECONOMIAS 2007
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL AREA DE QUIROFANOS DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRON" CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ECONOMIAS 2007
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, MOBILIARIO CLINICO E INSTRUMENTAL MEDICO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS DE INFECTOLOGIAS TRAUMATOLOGIA, CEYE Y QUIROFANO DEL HOSP. DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,301,950	2,301,950	2,301,950	2,301,950	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	ECONOMIAS 2007
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS DE LABORATORIO Y MATERIAL DE CURACION, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA EN SALUD CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ECONOMIAS 2007
ADQUISICION DE SUMINISTROS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE AUDIOMETRIA Y OPTOMETRIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	354,089	354,089	354,089	354,039	100%	0	0	EQUIPO	3,500	3,500	100%	ECONOMIAS 2007
FORT. A LA RED DE ABASTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MONTA CARGA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,967,540	1,967,540	1,967,540	1,967,540	100%	0	0	VEHICULO	4	4	100%	ECONOMIAS 2007
FORT. A LAS UNIDADES MEDICAS MOVILES (ADQ. DE CAMIONETAS PICK UP DE DOBLE CABINA 4x4 TODO TERRENO Y VEHICULOS TIPO VAM)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	970,562	970,562	970,562	929,352	96%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	ECONOMIAS 2007
FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	951,961	951,961	951,961	949,145	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	ECONOMIAS 2007
FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS DE SALUD CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,266,853	2,266,853	2,266,853	2,144,783	95%	0	0	ACCION	1	1	100%	ECONOMIAS 2007
FORTALECIMIENTO AL EQUIPAMIENTO DE LA TORRE ONCOLOGICA DEL HOSPITAL DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRON" CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,470,825	1,470,825	1,470,825	1,470,825	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ECONOMIAS 2007

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRON", CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	715,935	715,935	715,935	715,935	100%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	60	60	100%	ECONOMIAS 2007
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA VISUAL Y AUDITIVO MEDIANTE LA ADQUISICION DE ANTEJOS GRADUADOS CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008 CONTINGENCIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	83,720	83,720	83,720	83,720	100%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	441	441	100%	ECONOMIAS 2007
FAIS				40,699,348	40,699,348	40,699,348	40,699,338	100%	11,646,848	11,829,253		466,194	466,194	100%	
FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA R.A. BOCA DE SAN GERONIMO (CONGREGACION SAN GERONIMO) DEL MPIO DE JONUTA, TAB. (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007)	11-JONUTA	BOCA DE SAN GERONIMO (SAN GERONIMO)	RURAL	0	0	0	0	0%	2,149,520	2,140,591	METRO LINEAL	3,308	3,308	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009 CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007. TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 8,928.84
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA R.A. BOCA DE SAN GERONIMO (SECTOR II) DEL MPIO DE JONUTA, TAB. (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007)	11-JONUTA	BOCA DE SAN GERONIMO	RURAL	0	0	0	0	0%	2,083,682	2,069,702	METRO LINEAL	1,950	1,950	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009 CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007. TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 13,980.24
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA R.A. CUYO DE GUADALUPE (COL. TITO FILIGRANA) DEL MPIO DE JONUTA, TAB. (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007)	11-JONUTA	CUYO DE GUADALUPE	RURAL	0	0	0	0	0%	808,339	792,145	METRO LINEAL	372	372	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009 CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007. TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 16,193.58
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA R.A. EL BAJIO DEL MPIO DE JONUTA, TAB. (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007)	11-JONUTA	EL BAJIO (EL CARIBAL)	RURAL	0	0	0	0	0%	2,326,913	2,307,776	METRO LINEAL	2,427	2,427	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009 CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007. TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 19,137.17
CONST. DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA TIPO PEDESTAL DE 112.5 K.V.A. EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL REPUBLICA DE PANAMA (SECTOR EL CARMEN) EN EL MPIO DE NACAJUCA, TAB. (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	0	0	0	0	0%	307,862	301,788	SUBESTACION	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009 CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007. TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 6,063.52
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO DEL MPIO DE HUIMANGUILLO, TAB. (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007)	8-HUIMANGUILLO	ENRIQUE RODRIGUEZ CANO	RURAL	0	0	0	0	0%	2,131,254	2,089,390	METRO LINEAL	2,800	2,800	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009, CORRESPONDE A RECURSOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2007, TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 41,863.84
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA R.A. EL DESECHO 1RA. DEL MPIO DE HUIMANGUILLO, TAB. (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007)	8-HUIMANGUILLO	EL DESECHO 1A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0%	1,802,207	1,790,779	METRO LINEAL	2,000	2,000	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009 CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007. TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 11,247.83
FISM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
REHABILITACION															
(OP0260)REHABILITACION E INSTALACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 10 LPS	4-CENTRO	ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	107,113	107,113	107,113	107,113	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
(OP0260)REHABILITACION E INSTALACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 10 LPS	4-CENTRO	ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	107,113	107,113	107,113	107,113	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
(OP0261)REHABILITACION E INSTALACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 50 LPS	4-CENTRO	PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES	RURAL	2,750,064	2,750,064	2,750,064	2,750,064	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PLANTA POTABILIZADORA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION AEREA PARA ABASTECER EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 1A. SECCIÓN	URBANO	1,663,880	1,663,880	1,663,880	1,663,880	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	LA META ES 1 OBRA
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
(OP0299) CONSTRUCCION DE LA RED PARA ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)	4-CENTRO	RIO VIEJO 1A. SECCIÓN	URBANO	36,624	36,624	36,624	36,624	100%	0	0	RED	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA
URBANIZACION MUNICIPAL															
CALLES															
CONCLUSION DE PUENTE TUBULAR PEATONAL UBICADO FRENTE A LA IGLESIA	4-CENTRO	LAGARTERA 1A. SECCIÓN	RURAL	348,720	348,720	348,720	348,720	100%	0	0	METROS CUADRADOS	31	31	100%	LA META ES METRO LINEAL
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	LA PALMA	RURAL	871,068	871,068	871,068	871,068	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	0	0%	LA META ES METRO LINEAL. AVANCE FISICO DEL 99%
CONSTRUCCION DE CALLE OBRA DE DRENAJE Y GRAVADO DE LA CALLE GENESIS FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,900,394	1,900,394	1,900,394	1,900,394	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,750	1,750	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEVITICO DEL FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	950,299	950,299	950,299	950,299	100%	0	0	METROS CUADRADOS	950	950	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NARANJOS ENTRE CALLES AQUILES Y BORDO DE CONTENCIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,642,379	3,642,379	3,642,379	3,642,379	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,920	3,920	100%	A.EJECUTARSE EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA FERNANDEZ
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR PEATONAL	4-CENTRO	AZTLAN 5A. SECCIÓN (PALOMILLAL)	RURAL	45,333	45,333	45,333	45,333	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META UN PUENTE PEATONAL
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR	4-CENTRO	JOLOCHERO (BOCA DE CULEBRA)	RURAL	4,797,683	4,797,683	4,797,683	4,797,683	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META ES UN PUENTE
DESORILLE RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA DE LA CALLE EXODO FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	517,169	517,169	517,169	517,169	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,250	3,250	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
DESORILLER RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN CALLE JONES LOS ACOSTA EL BESO LA TIA LUIPE ACCESO AL PANTON EL PALMAR PUNTA BRAVA 1 PUNTA BRAVA 2 EL CABALLITO LOS DIAZ	4-CENTRO	LA CRUZ DEL BAJO	RURAL	534,523	534,523	534,523	534,523	100%	0	0	METROS CUADRADOS	25,010	25,010	100%	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL Y ESTRELLA BELEM	4-CENTRO	EL ALAMBRADO	RURAL	1,369,973	1,369,973	1,369,973	1,369,973	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2	2	100%	LA META ES KILOMETROS
(OP0194) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GENARO VILLAMIL	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCION (LA LIMA)	RURAL	31,087	31,087	31,087	31,087	100%	0	0	METROS CUADRADOS	580	580	100%	
(OP1956) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ROMUALDO CARRERA VAZQUEZ	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCION (LA LIMA)	RURAL	633,554	633,554	633,554	633,554	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,169	1,169	100%	
(OP0260) CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TORIBIO HERNANDEZ	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	51,774	51,774	51,774	51,774	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA
REHABILITACION DE CALLES FOVISTE	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	2,298,492	2,298,492	2,298,492	2,298,492	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,109	9,109	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (CALLE AV. COLOSOLIBRAMIENTO E. ZAPATA Y CALLE ESMERALDA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	759,988	759,988	759,988	759,988	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,773	1,773	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 760,791.15, SU EJERCIDO ES POR \$ 759,987.63, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 803.52, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (CALLE PRIMAVERA/CALLE FRAMBOYANES Y PROLONG. DE AV. ABASOLO, COL. EL RECREO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	883,270	883,270	883,270	883,270	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,079	2,079	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 883,484.37, SS EJERCIDO ES POR \$ 883,269.88, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 214.49, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (CALLE EL BARRANCO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	244,774	244,774	244,774	244,774	100%	0	0	METROS CUADRADOS	574	574	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 244,884.07, SU EJERCIDO ES POR \$ 244,773.61, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 110.46, PROYECTO DEFINITIVO.
MANTENIMIENTO															
(OP1955) REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMOS AISLADOS Y REPOSICION DE TAPAS DE POZOS DE VISITA EN CAMINO PRINCIPAL Y RAMALES	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCION (LA LIMA)	RURAL	510,821	510,821	510,821	510,821	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA, AVANCE FISICO DEL 99%
GRAVADO DE CALLE (COL. PIEDRAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	199,657	199,657	199,657	199,657	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15,320	15,320	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO POR \$ 214,458.27, SU EJERCIDO ES POR \$ 199,657.28, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 14,800.99, PROYECTO DEFINITIVO.
GRAVADO DE CALLES (COL. BUENA VISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	117,482	117,482	117,482	117,482	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,100	9,100	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 125,532.47, SU EJERCIDO ES POR \$ 117,482.41, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 8,050.06, PROYECTO DEFINITIVO.
GRAVADO DE CALLES (COL. COLONOS DEL USUMACINTA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	164,779	164,779	164,779	164,779	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12,920	12,920	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 176,376.64, SU EJERCIDO ES POR \$ 164,778.84, QUEDANDO UN AHORRO DE 11,597.80, PROYECTO DEFINITIVO
GRAVADO DE CALLES (COL. LA ESPERANZA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	138,599	138,599	138,599	138,599	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,400	10,400	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 148,927.78, SU EJERCIDO ES POR \$ 138,599.17, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 10,328.61, PROYECTO DEFINITIVO
GRAVADO DE CALLES (COL. LAZARO CARDENAS)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	66,859	66,859	66,859	66,859	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,215	5,215	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 71,444.18, SU EJERCIDO ES POR \$ 66,859.28, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 4,584.92, PROYECTO DEFINITIVO.
GRAVADO DE CALLES (COL. MANUEL ANDRADE DIAZ)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	176,294	176,294	176,294	176,294	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11,436	11,436	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 220,529.25, SU EJERCIDO ES POR \$ 176,294.21, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 44,235.04, DEFINITIVO
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN ESC. SEC. GRAL. CARLOS PELLICER CAMARA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	24,452	24,452	24,452	24,452	100%	0	0	METROS LINEALES	8	8	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 24,452.27 Y SU EJERCIDO ES POR \$ 24,452.27, ESTE PROYECTO ES DE LOS AHORROS DE LOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2007, REMANENTE.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
APERTURA Y GRAVADO DE CALLES (CALLE LEONA VICARIO/CAMINO GANADERO Y LIBRAMIENTO E. ZAPATA -TENOSIQUE)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	181,215	181,215	181,215	181,215	100%	0	0	METRO LINEAL	410	410	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 181,215.01, SU EJERCIDO ES POR \$ 181,214.98, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 0.03, DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE PRINCIPAL)	7-EMILIANO ZAPATA	COROZAL	RURAL	97,327	97,327	97,327	97,327	100%	0	0	METRO CUADRADO	411	411	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 108,500.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 97,326.86, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 11,173.14, DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PRIMAVERA/CALLE FRAMBOYANES Y PROLONG. DE AV. ABASOLO, COL.EL RECREO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	76,001	76,001	76,001	76,001	100%	0	0	METRO CUADRADO	296	296	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO POR \$ 77,493.76, SU EJERCIDO ES POR \$ 76,001.47, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 1,492.31, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PRINCIPAL CIRCUITO-COMBI, COL. PIEDRAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	562,700	562,700	562,700	562,700	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,061	2,061	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 604,280.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 562,699.90, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 41,580.10, DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PROLONG. 2 DE ABRIL/CAMINO GANADERO Y CALLE BEGONIA, COL. CARLOS A. MADRAZO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	118,798	118,798	118,798	118,798	100%	0	0	METRO CUADRADO	457	457	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 121,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 118,798.48, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 2,201.52, DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE PRINCIPAL CIRCUITO-COMBI, COL. PIEDRAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	507,727	507,727	507,727	507,727	100%	0	0	METRO LINEAL	2,096	2,096	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 511,200.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 507,726.71, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 3,473.29, PROYECTO DEFINITIVO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (CALLE EL BARRANCO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	28,948	28,948	28,948	28,948	100%	0	0	0	METRO LINEAL	118	118	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 29,536.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 28,948.24, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 587.76, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO/ CALLE PRIMAVERA/CALL FRAMBOYANES Y PROLONG. DE AV. ABASOLO. COL. EL RECREO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	71,308	71,308	71,308	71,308	100%	0	0	0	METRO LINEAL	298	298	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 71,958.50, SU EJERCIDO ES POR \$ 71,307.66, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 650.84, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE PRINCIPAL	7-EMILIANO ZAPATA	COROZAL	RURAL	141,334	141,334	141,334	141,334	100%	0	0	0	METRO LINEAL	560	560	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 141,622.26, SU EJERCIDO ES POR \$ 141,333.69, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 288.57, DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, (CALLE PROLONG. 2 DE ABRIL/ CAMINO GANADERO Y CALLE BEGONIA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	124,159	124,159	124,159	124,159	100%	0	0	0	METRO LINEAL	522	522	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 124,960.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 124,159.92, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 801.08, DEFINITIVO
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
ALUMBRADO PÚBLICO																
AMPLIACION																
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	LA ISLA	RURAL	17,394	17,394	17,394	17,394	100%	0	0	0	LUMINARIA	6	6	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 17,700.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 17,393.93, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 306.07, DEFINITIVO
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	43,485	43,485	43,485	43,485	100%	0	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 44,250.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 43,484.84, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 765.16, DEFINITIVO
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. CARLOS A. MADRAZO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	24,604	24,604	24,604	24,604	100%	0	0	0	LUMINARIA	6	6	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 25,200.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 24,604.42, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 595.58, DEFINITIVO
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. PIEDRAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	28,990	28,990	28,990	28,990	100%	0	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 29,500.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 28,989.89, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 510.11, DEFINITIVO
RED DE ELECTRICIDAD																
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO PEDESTAL MONOFASICA PARA ALIMENTAR UN CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECCION	RURAL	156,752	156,752	156,752	156,752	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	LA META ES DE 1 SUBESTACION
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
CENTROS DE SALUD																
CONSTRUCCION																
(OP086)(OP0273) CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 2 NUCLEOS BASICOS	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ SA. SECCION	RURAL	2,297,115	2,297,115	2,297,115	2,297,115	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	7-EMILIANO ZAPATA	LA PITA	RURAL	66,358	66,358	66,358	66,358	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	70	70	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 70,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 66,358.32, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 3,641.68, DEFINITIVO. LAS METAS SON METROS LINEALES.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
PREESCOLAR																
CONSTRUCCION DE ANEXO PARA COMEDOR (JARDIN DE NIÑO CARMEN CADENA DE BUENDIA)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	143,947	143,947	143,947	143,947	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 144,814.39, SU EJERCIDO ES POR \$ 143,947.22, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 867.17, DEFINITIVO. LA META ES LA CONSTRUCCION DE UN ANEXO.
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	83,745	83,745	83,745	83,745	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	69	69	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 83,744.98 Y SU EJERCIDO ES POR \$ 83,744.98, ESTE PROYECTO ES DE LOS AHORROS DE LOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2007, REMANENTE.
REHABILITACION																
REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑO BLANCAS MARIPOSAS	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	29,953	29,953	29,953	29,953	100%	0	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	60	60	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 29,952.62 Y SU EJERCIDO ES POR \$ 29,952.62, ESTE PROYECTO ES DE LOS AHORROS DE LOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2007, REMANENTE.
PRIMARIA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA U2C Y OBRA COMP EN ESC PRIM ROSARIO MA GUTIERREZ ESKILDSEN	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	615,092	615,092	615,092	615,092	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA JOSE MA PINO SUAREZ	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	2,238,817	2,238,817	2,238,817	2,238,817	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y PLAZA UBICADA EN LA ESC RURAL FED NIÑOS HEROES	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 1A. SECCION	URBANO	1,367,080	1,367,080	1,367,080	1,367,080	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA
(OP108)(OP0217) CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO RIVERO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCION (LA LIMA)	RURAL	117,689	117,689	117,689	117,689	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	AVANCE FISICO DEL 99%
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. AMBROSIO GRANADILLO VIVAS.	7-EMILIANO ZAPATA	PASO DE SAN ROMAN	RURAL	37,072	37,072	37,072	37,072	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	112	112	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 37,072.07, SU EJERCIDO ES POR \$ 37,072.07, SON LOS RECURSOS DE LOS AHORROS DE LOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2007, REMANENTES
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. AMBROSIO GRANADILLO VIVAS.	7-EMILIANO ZAPATA	PASO DE SAN ROMAN	RURAL	0	0	0	0	0%	37,072	37,072	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	112	112	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 37,072.07, SU EJERCIDO ES POR \$ 37,072.07, SON LOS RECURSOS DE LOS AHORROS DE LOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2007, REMANENTES
REHABILITACION																
REHABILITACION DE ESC. PRIM. JOSE MA. PINO SUAREZ	7-EMILIANO ZAPATA	LA ISLA	RURAL	75,452	75,452	75,452	75,452	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 75,452.11 Y SU EJERCIDO ES POR \$ 75,452.11, ESTE PROYECTO ES DE LOS AHORROS DE LOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2007, REMANENTE LA META DEL PROYECTO ES UNA REHABILITACION DE LA ESCUELA.
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
OTROS																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE BARRIENTO	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO CHABLE	RURAL	176,574	176,574	176,574	176,574	100%	0	0	METRO LINEAL	201	201	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 189,500.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 176,573.81, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 12,926.19, DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSE MA. PINO SUAREZ	7-EMILIANO ZAPATA	LA ISLA	RURAL	189,938	189,938	189,938	189,938	100%	0	0	METRO LINEAL	149	149	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 208,500.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 189,937.54, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 16,562.46, DEFINITIVO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
PISO FIRME															
CONSTRUCCION															
(IS0703) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	TORNO LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0704) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	TORNO LARGO 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0705) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	TORNO LARGO 3A. SECCIÓN (SABANILLA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0706) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0707) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0708) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	HUESO DE PUERCO	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0709) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	RÍO VIEJO 1A. SECCIÓN	URBANO	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0710) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	RÍO VIEJO 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0711) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0712) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
VIVIENDA															
AMPLIACIÓN															
(IS0657) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA CRUZ DEL BAJO	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0658) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0659) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0660) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MIRAFLORES 3A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0661) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BARRANCAS Y AMATE 3A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0662) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0663) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0664) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0665) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0666) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS (GUERRERO 3A. SECCIÓN)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0667) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CHACTE	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0668) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0669) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0670) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CHOLIGUAO 2A. SECCIÓN (CHOLIGUATO)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
(IS0671) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BARRANCAS Y AMATE 2A. SECCIÓN	RURAL	12,242	12,242	12,242	12,242	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 100 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0672) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BARRANCAS Y AMATE 3A. SECCIÓN	RURAL	12,242	12,242	12,242	12,242	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 100 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0673) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MIRAFLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0674) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 4A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0675) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 5A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0676) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0677) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 4A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0678) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	IXTACOMITAN 4A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0679) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	IXTACOMITAN 5A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0680) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR (LA AURORA)	RURAL	12,242	12,242	12,242	12,242	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 100 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0681) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR (MIRAMAR)	RURAL	12,242	12,242	12,242	12,242	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 100 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0682) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR (GUINEO)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0683) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PLATANO Y CACA0 1A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0684) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PLATANO Y CACA0 2A. SECCIÓN (LA ISLA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0685) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PLATANO Y CACA0 3A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0686) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ALVARADO JIMBAL	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0687) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	COLONIA AGRARIA (LA ISLA)	RURAL	30,604	30,604	30,604	30,604	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 250 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0688) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0689) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCIÓN (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0690) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	HUESO DE PUERCO	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0691) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCIA)	URBANO	48,967	48,967	48,967	48,967	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 400 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0692) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0693) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0694) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS, EJECUTADO EN LA RA HUAPINOL
(IS0695) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0696) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 1A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0697) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	JOLOCHERO (BOCA DE CULEBRA)	RURAL	18,363	18,363	18,363	18,363	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 150 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0698) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ROVIROSA	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
(IS0699) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS, EJECUTADO EN LA COLONIA JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ
(IS0700) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA LOMA	RURAL	19,587	19,587	19,587	19,578	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 160 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0701) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	EL ZAPOTAL	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0702) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CHIOQUIGUAO 1A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
REHABILITACIÓN SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REMANENTE 2007)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	3,203	3,203	3,203	3,203	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2	2	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 3,202.68 Y SU EJERCIDO ES POR \$ 3,202.68. LAS METAS SON 2 PAQUETES DE LAMINAS CADA PAQUETE CONTIENEN 10 LAMINAS DE ZINC, YA QUE LA OPCIÓN DE UNIDADES Y MEDIDAS NADA MAS CONTIENE METROS CUADRADOS, POR ESO HAGO LA ACLARACION , Y DICHO PROYECTO QUEDA CONCLUIDO.
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	BARRA DE SAN PEDRO	RURAL	83,921	83,921	83,921	83,921	100%	0	0	0 ACCION	83,921	83,921	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENECIA	RURAL	71,932	71,932	71,932	71,932	100%	0	0	0 ACCION	71,932	71,932	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL CARMEN 2A. SECCION	RURAL	29,971	29,971	29,971	29,971	100%	0	0	0 ACCION	29,971	29,971	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL LIMON (DE VICENTE GUERRERO)	RURAL	35,966	35,966	35,966	35,966	100%	0	0	0 ACCION	35,966	35,966	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LA UNION	RURAL	47,955	47,955	47,955	47,955	100%	0	0	0 ACCION	47,955	47,955	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BOCA GRANDE 1A. SECCION	RURAL	28,372	28,372	28,372	28,372	100%	0	0	0 ACCION	28,372	28,372	100%	
SUMINISTRO DE LAMI DE ZINC	3-CENTLA	BOCA GRANDE 2A. SECCION (PAQUILLALITO)	RURAL	30,554	30,554	30,554	30,554	100%	0	0	0 ACCION	30,554	30,554	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2007. CONVENIO MPIO-E. ZAPATA FONHAPO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	PROYECTO DEFINITIVO
CAMINOS RURALES															
CAMINOS RURALES															
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (E.J. NVO. POCHOTE)	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO POCHOTE	RURAL	236,499	236,499	236,499	236,499	100%	0	0	0 KILOMETROS	11	11	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 237,336.71, SU EJERCIDO ES POR \$ 236,498.68, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 838.03, DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA. BOCA DE CHACAMAX)	7-EMILIANO ZAPATA	BOCA DE CHACAMAX	RURAL	83,823	83,823	83,823	83,823	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 88,887.86, SU EJERCIDO ES POR \$ 83,823.42, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 5,064.44, DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA. POCVICUC)	7-EMILIANO ZAPATA	POCVICUC	RURAL	71,539	71,539	71,539	71,539	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 76,493.25, SU EJERCIDO ES POR \$ 71,539.45, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 4,953.80, DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (E.J. BUENA VISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	BUENA VISTA	RURAL	103,696	103,696	103,696	103,696	100%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 103,729.40 , SU EJERCIDO ES POR \$ 103,695.04, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 34.36 , DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (E.J. CHACAJ)	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAJ	RURAL	85,157	85,157	85,157	85,157	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 85,693.19, SU EJERCIDO ES POR \$ 85,156.63, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 536.56, DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (E.J. NVO. CHABLE)	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO CHABLE	RURAL	109,628	109,628	109,628	109,628	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$118,608.44, SU EJERCIDO ES POR \$ 109,627.66, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 8,980.78, PROYECTO DEFINITIVO.
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (E.J.CACAO)	7-EMILIANO ZAPATA	CACAO	RURAL	76,797	76,797	76,797	76,797	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 76,913.06, SU EJERCIDO ES POR \$ 76,797.12, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 115.94, DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJIDO RIO FINAL)	7-EMILIANO ZAPATA	RIO FINAL	RURAL	83,529	83,529	83,529	83,529	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 83,946.32, SU EJERCIDO ES POR \$ 83,529.35, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 416.97, DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA. COROZAL)	7-EMILIANO ZAPATA	COROZAL	RURAL	84,167	84,167	84,167	84,167	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 87,904.37, SU EJERCIDO ES POR \$ 84,167.28, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 3,737.09, DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA.MARICHE)	7-EMILIANO ZAPATA	MARICHE	RURAL	87,738	87,738	87,738	87,738	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 87,966.24, SU EJERCIDO ES POR \$ 87,738.50, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 227.74, DEFINITIVO
GASTOS INDIRECTOS															
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTOS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	39,230	39,230	39,230	39,230	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, ESTOS EQUIPOS SERAN UTILIZADO EN LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL, RAMO 33, FONDO III.EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 40,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 39,230.00, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 770.00, DEFINITIVO
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
EVENTOS CULTURALES PARA IMPULSAR LA EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	192,000	192,000	192,000	62,928	33%	0	0	0	EVENTO	70	70	100%	
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,192,613	24,192,613	24,192,613	24,192,613	100%	0	0	0	APOYO	100	100	100%	ESTE ES EL PROYECTO BOLSA
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																
EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27ET0001G(ECONOMIAS SUPERIOR 2007)	0-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,881,321	2,881,321	2,881,321	2,881,321	100%	0	0	0	MOBILIARIO	715	715	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA. EL PROYECTO ESTA AUTORIZADO POR \$3,052,086.51 LA DIFERENCIA DE \$170,777.31 CORRESPONDE A OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
FASP				117,654,747	117,654,747	117,654,747	117,654,747	100%	0	0	0		249,383	249,383	100%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																
FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			28,327,916	28,327,916	28,327,916	28,327,916	100%	0	0	0	EXAMEN	10,677	10,677	100%	
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			15,761,938	15,761,938	15,761,938	15,761,938	100%	0	0	0	PIEZA	25,451	25,451	100%	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIAS ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			15,435,979	15,435,979	15,435,979	15,435,979	100%	0	0	0	PIEZA	51,727	51,727	100%	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION; "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			12,241,516	12,241,516	12,241,516	12,241,516	100%	0	0	0	EQUIPO	968	968	100%	
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			1,085,391	1,085,391	1,085,391	1,085,391	100%	0	0	0	EQUIPO	25	25	100%	
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			245,571	245,571	245,571	245,571	100%	0	0	0	PIEZA	2	2	100%	
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			18,032,506	18,032,506	18,032,506	18,032,506	100%	0	0	0	PERSONA	6,142	6,142	100%	
COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			24,600,673	24,600,673	24,600,673	24,600,673	100%	0	0	0	PIEZA	154,389	154,389	100%	
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			1,923,257	1,923,257	1,923,257	1,923,257	100%	0	0	0	PERSONA	2	2	100%	
FAFEE				281,458,588	281,458,588	281,458,588	281,458,588	95%	0	0	0		198,222	197,246	100%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACION CONAVI-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,500,000	38,500,000	38,500,000	27,558,811	72%	0	0	0	ACUERDO	1	1	76%	ESTOS RECURSOS SE DERIVAN DEL ACUERDO DE COORDINACION CON LA CONAVI, DESTINADOS PARA OBRAS DE URBANIZACION. SE EJERCEN EN EL EJERCICIO 2009 Y 2010. ESTOS RECURSOS SE EJECUTAN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "TRES CEIBAS", LOS CUALES REGISTRAN UN AVANCE GENERAL DEL 76%.
APORTACION ESTATAL AL PROYECTO: MITIGACION DE RIESGOS POR INUNDACIONES EN ESCUELA DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,922,973	1,922,973	1,922,973	1,619,816	84%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRAS CONCLUIDAS FISICA Y FINANCIERAMENTE.
APORTACION ESTATAL PARA EL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63,389,000	63,389,000	63,389,000	63,389,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEE FONDO VIII (RECURSOS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	259,367	259,367	259,367	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTE PROYECTO SIRVE COMO BOLSA DEL FAFEE, DE AQUI SE DESAGREGAN LOS RECURSOS PARA FINANCIAR NUEVOS PROYECTOS.
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO DEL CAMINO: CHICHICAPA - MECOACAN - CHILTEPEC, TRAMO: DEL KM. 14+820 AL KM. 16+970	10-JALPA DE MENDEZ	MECOACAN	RURAL	1,528,681	1,528,681	1,528,681	1,528,681	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO DEL CAMINO: CHICHICAPA - MECOACAN - CHILTEPEC, TRAMO: DEL KM. 16070 AL KM. 17920	10-JALPA DE MENDEZ	MECOACAN	RURAL	1,891,016	1,891,016	1,891,016	1,891,016	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR SOBRE ARROYO "EL VIRGEN II", EN EL CAMINO: E.C. (MACUSPANA - ESCARCEGA) KM. 53+000 - ABASOLO - CASTAÑAL - GUILLERMO PRIETO KM 10+100	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A, SECCION	RURAL	2,406,541	2,406,541	2,406,541	2,406,541	100%	0	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR SOBRE ARROYO "EL VIRGEN II", EN EL CAMINO: E.C. (MACUSPANA - ESCARCEGA) KM. 53+000 - ABASOLO - CASTAÑAL - GUILLERMO PRIETO KM 10+200	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A, SECCION	RURAL	1,317,089	1,317,089	1,317,089	1,317,089	100%	0	0	0	METRO LINEAL	13	13	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPA TUBULAR PROVISIONAL, UBICADO SOBRE EL ARROYO EL VIRGEN, EN EL CAMINO: ABASOLO - CASTAÑAL - GUILLERMO PRIETO KM. 10+100	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A, SECCION	RURAL	158,393	158,393	158,393	158,393	100%	0	0	0	METRO LINEAL	14	14	100%	
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENDI TOREO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,203,179	1,203,179	1,203,179	1,203,179	100%	0	0	0	METRO LINEAL	260	260	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE CERCAS PERIMETRALES (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	918,299	918,299	918,299	918,299	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA Y TECHUMBRE EN EL ALMACEN GENERAL DE SAPAET, EN LA RUA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CENTRO (ECONOMIAS 2007)	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	910,367	910,367	910,367	288,956	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	489	479	98%	LA META ES: METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS
CONSTRUCCION DE DOS CISTERNAS PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA QUINTA GRIJALVA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	498,627	498,627	498,627	498,627	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	88	88	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1,901,650	1,901,650	1,901,650	1,901,650	100%	0	0	0	METRO LINEAL	4,325	4,325	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	673,042	673,042	673,042	673,042	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,831	1,831	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 2A. ETAPA DEL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1,600,433	1,600,433	1,600,433	1,600,433	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,900	3,900	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE ALTA Y BAJA TENSION 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	2,692,272	2,692,272	2,692,272	2,692,272	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,300	3,300	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO "EL PARQUECITO", UBICADO EN LA AV. 27 DE FEBRERO ESQUINA CON VENUSTIANO GARRANZA, COL. EL AGUILA, CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO. (ECONOMIAS 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	299,095	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	995	30	3%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE PARQUES Y JARDINES (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Premezclado 1A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	8,465,798	8,465,798	8,465,798	8,465,798	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	24,261	24,261	100%	
"CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES PARA EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS EN BANOS LA NAVE I Y NAVE II DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11,838	11,838	11,838	11,838	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	22	22	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
PAGO DE AFECTACIONES POR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN A OCHO CARRILES DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, EN EL TRAMO RECINTO MEMORIAL - AVENIDA MEXICO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,718,830	3,718,830	3,718,830	3,718,830	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON \$2,513,462.00 EN 2007 Y LA DIFERENCIA DE \$1,444,633.00 SE REFRENDO PARA 2008. LA META ES: M2 DE AFECTACIONES
PAGO DE DERECHO DE VÍA POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA ISLA ZONA ARGUEOLÓGICA KM. 39+000 AL 38+900, DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,154,295	3,154,295	3,154,295	3,154,295	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE AFECTACIONES
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA. TIPO PEDESTAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA MATIAS P. PIEDRA CON CLAVE 270PR95148, EN LA CIUDAD DE JALAPA, TABASCO. (REFRENDO)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	907,991	907,991	907,991	907,991	100%	0	0	0	SUBESTACIÓN	1	1	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON \$598,516.09 EN 2007 Y LA DIFERENCIA \$309,475.04 SE REFRENDO PARA 2008. LA META ES: SUBESTACION (CONSTRUCCION)
RECONSTRUCCIÓN BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: CHABLE - EL TRIUNFO, TRAMO: DEL KM. 24+000 AL KM. 62+000	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	4,804,400	4,804,400	4,804,400	4,804,400	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
BACHEO, CALAVERO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TULIPAN - BALANCAN.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	1,602,587	1,602,587	1,602,587	1,602,587	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: AGUILA - REVANCHA - EL TINTO - SANTA ELENA, DEL KM. 0+000 AL KM. 39+000	1-BALANCÁN	PARAISO (EL TINTO)	RURAL	582,090	582,090	582,090	582,090	100%	0	0	0	KILOMETRO	30	30	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,239,992	1,239,992	1,239,992	1,239,992	100%	0	0	0	KILOMETRO	73	73	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO ACCESO AL PIPILA	1-BALANCÁN	EL PIPILA	RURAL	647,962	647,962	647,962	647,962	100%	0	0	0	KILOMETRO	23	23	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO EL NIDO - JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	1-BALANCÁN	JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	RURAL	416,774	416,774	416,774	416,774	100%	0	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO EL TRIUNFO - EL PICHÍ	1-BALANCÁN	EL PICHÍ	RURAL	420,650	420,650	420,650	420,650	100%	0	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO HULERIA - LAS TARIMAS	1-BALANCÁN	LA HULERIA	RURAL	424,754	424,754	424,754	424,754	100%	0	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO LA "T" - SAN ELPIDIO	1-BALANCÁN	SAN ELPIDIO (BANCO DE GRAVA)	RURAL	839,999	839,999	839,999	839,999	100%	0	0	0	KILOMETRO	30	30	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A NIVEL SUBBASE HIDRAULICA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: TENOSIQUE - MACTUN - CUCHILLA; TRAMO: DEL KM. 16+000 AL KM 22+000	1-BALANCÁN	MACTUN	RURAL	334,240	334,240	334,240	334,240	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: JALPA DE MENDEZ - LIMITE DE COMALCALCO, DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	1,711,912	1,711,912	1,711,912	1,711,912	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: AYAPA - IQUINUAPA - BENTO JUAREZ	10-JALPA DE MENDEZ	IQUINUAPA	URBANO	1,765,302	1,765,302	1,765,302	1,765,302	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,282	244,282	244,282	244,282	100%	0	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO VICENTE GUERRERO 1RA. Y 2DA. - EL PULPITO - SANTA LUCIA - SAN HIPOLITO	10-JALPA DE MENDEZ	VICENTE GUERRERO 1A. SECCION	RURAL	356,335	356,335	356,335	356,335	100%	0	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
BACHEO, CALAVERO Y CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: ZAPATERO - JONUTA, DEL KM. 28+000 AL KM. 65+200	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	991,687	991,687	991,687	991,687	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: AGUACATAL - LA PETRONA - LIMITE DE ESTADOS TABASCO/CAMPECHE	11-JONUTA	EL AGUACATAL	RURAL	563,677	563,677	563,677	563,677	100%	0	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: ESPERANZA - PLAZUELA - SERRANAL	11-JONUTA	ESPERANZA	RURAL	438,950	438,950	438,950	438,950	100%	0	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	726,925	726,925	726,925	726,925	100%	0	0	0	KILOMETRO	38	38	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO CRABLE - BAJO AMATITÁN	11-JONUTA	CARLOS PELLICER CÁMARA (BAJO AMATITÁN)	RURAL	1,534,363	1,534,363	1,534,363	1,534,363	100%	0	0	KILOMETRO	45	45	100%	
RASTREO, DESORILLE Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO BOCA DE RIO CHICO - TORNO LARGO - BOCA DE SAN ANTONIO	11-JONUTA	BOCA DE SAN ANTONIO	RURAL	814,578	814,578	814,578	814,578	100%	0	0	KILOMETRO	24	24	100%	
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: MACUSPANA - ESTACION FERROCARRIL, DEL KM. 0+000 AL KM. 9+800	12-MACUSPANA	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ	RURAL	811,846	811,846	811,846	811,846	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: NICOLAS BRAVO, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+800	12-MACUSPANA	NICOLAS BRAVO	RURAL	801,766	801,766	801,766	801,766	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,993,030	1,993,030	1,993,030	1,993,030	100%	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO BAJADAS GRANDES - MONTE GRANDE	12-MACUSPANA	VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA)	RURAL	595,996	595,996	595,996	595,996	100%	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO EL CASTAÑO - GUILLERMO PRIETO - NICOLAS BRAVO	12-MACUSPANA	GUILLERMO PRIETO	RURAL	711,940	711,940	711,940	711,940	100%	0	0	KILOMETRO	23	23	100%	
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: LOMITAS - ARROYO - SALOYA	13-NACAULICA	SALOYA 1A. SECCION	RURAL	1,014,226	1,014,226	1,014,226	1,014,226	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: CHICHICAPA - MECOACAN - CHILTEPEC, DEL KM. 0+000 AL KM. 27+400	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO	RURAL	1,270,403	1,270,403	1,270,403	1,270,403	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: FRANCISCO I. MADERO 1RA. - FRANCISCO I. MADERO 2DA., DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	601,581	601,581	601,581	601,581	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: PARAISO - LAS FLORES, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCION	RURAL	483,493	483,493	483,493	483,493	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE LOS CAMINOS: TUPILCO - BARRA DE PANTEONES Y NICOLAS BRAVO - E.J. CARLOS PELLICER CAMARA, EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO	RURAL	753,011	753,011	753,011	753,011	100%	0	0	KILOMETRO	23	23	100%	
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: E.C. (TEAPA - TACOTALPA) - TAPIULAPA	15-TACOTALPA	TAPIULAPA	URBANO	443,670	443,670	443,670	443,670	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TACOTALPA - SANTA ROSA - LAZARO CARDENAS - XICOTENCATL, TRAMO: TACOTALPA - LAZARO CARDENAS, DEL KM. 0+0	15-TACOTALPA	LAZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A. SECCION)	RURAL	1,416,843	1,416,843	1,416,843	1,416,843	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
BACHEO, CALAVERO, RENOVACION Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: JALAPA - CASTAÑAL, TRAMO: POCHITOCAL - CASTAÑAL, DEL KM. 13+000 AL KM. 20+000	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCION (CASTAÑAL)	RURAL	3,480,538	3,480,538	3,480,538	3,480,538	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: "T" - CASTAÑAL - NOYPAC	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	869,162	869,162	869,162	869,162	100%	0	0	KILOMETRO	31	31	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,449,021	1,449,021	1,449,021	1,449,021	100%	0	0	KILOMETRO	98	98	100%	
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: JUAN ALDAMA - COLORADO - BENITO JUAREZ	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	780,730	780,730	780,730	780,730	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
BACHEO, CALAVERO, RENOVACION Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: TEAPA - SAN ANTONIO, DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	972,691	972,691	972,691	972,691	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
BACHEO, CALAVERO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: E.C. (VHSA - TEAPA) - JUAN ALDAMA	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	314,746	314,746	314,746	314,746	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	604,439	604,439	604,439	604,439	100%	0	0	KILOMETRO	42	42	100%	
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TENOSIQUE - MACTUN - CUCHILLA, DEL KM. 0+000 AL KM. 16+100	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE 1A. SECCION (MOL.)	RURAL	1,448,226	1,448,226	1,448,226	1,448,226	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	898,442	898,442	898,442	898,442	100%	0	0	KILOMETRO	51	51	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO EL ROBLAR - ESTAPILLA - CANITZAN	17-TENOSIQUE	CANITZAN	RURAL	561,954	561,954	561,954	561,954	100%	0	0	KILOMETRO	26	26	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO SANTO TOMAS - NIÑOS HEROES - CORREGIDORA ORTIZ	17-TENOSIQUE	CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	344,213	344,213	344,213	344,213	100%	0	0	KILOMETRO	18	18	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, OBRAS DE DRENAJE Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TENOSIQUE - LA PALMA, DEL KM. 0+000 AL KM. 32+600	17-TENOSIQUE	LA PALMA	RURAL	2,435,660	2,435,660	2,435,660	2,435,660	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
BACHEO, CALAVERO, RENOVACION DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: CARDENAS - SANTA ROSALIA - RIO SECO	2-CARDENAS	SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION)	URBANO	610,350	610,350	610,350	610,350	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,383,774	1,383,774	1,383,774	1,383,774	100%	0	0	KILOMETRO	64	64	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO E.C. (VHSA-COATZACOALCOS) - SANTA ANA 3RA. SECCIÓN	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	527,114	527,114	527,114	527,114	100%	0	0	KILOMETRO	17	17	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO ENCRUJADA - SAN PEDRO - EL MINCO	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 1A. SECCIÓN RINCÓN BRUJO	RURAL	538,982	538,982	538,982	538,982	100%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS POBLADOS C-20, C-21 Y C-22	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	695,484	695,484	695,484	695,484	100%	0	0	KILOMETRO	23	23	100%	
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: SANTA CRUZ - JALAPITA	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	1,053,427	1,053,427	1,053,427	1,053,427	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,630,080	1,630,080	1,630,080	1,630,080	100%	0	0	KILOMETRO	62	62	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO ACCESO EL LIMON	3-CENTLA	EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO)	RURAL	438,446	438,446	438,446	438,446	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ANACLETO CANABAL - PUENTE LOS MONOS	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	488,749	488,749	488,749	488,749	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: E.C. (VHSA - MACUSPANA) - LOS PICHES	4-CENTRO	MIRAFLORES 1A. SECCIÓN (ARROYO GRANDE)	RURAL	711,562	711,562	711,562	711,562	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	443,106	443,106	443,106	443,106	100%	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. 2DA Y 3RA. SECCIÓN - BOCA DE ESCOBA, TRAMO DEL KM. 18+300 AL KM. 45+300	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCIÓN	RURAL	798,472	798,472	798,472	798,472	100%	0	0	KILOMETROS	27	27	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO ACCESO A LA ESTANCIA - LA ESCOBITA	4-CENTRO	ESTANCIA	RURAL	315,548	315,548	315,548	315,548	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO BOCA DE AZTLAN 1RA. - BOCA DE GUANAL, TRAMO: DEL KM. 9+000 AL KM. 32+200	4-CENTRO	AZTLAN 1A. SECCIÓN	RURAL	724,570	724,570	724,570	724,570	100%	0	0	KILOMETROS	23	23	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO MIRAFLORES - ISMATE - LOS PICHES, TRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 23+700	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	432,618	432,618	432,618	432,618	100%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
MODIFICACIONES DE INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO DE LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,453,241	2,453,241	2,453,241	2,453,241	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,733	1,733	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
RECONSTRUCCIÓN DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA CASA DE GOBIERNO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,405,838	1,405,838	1,405,838	1,405,838	100%	0	0	METROS CUADRADOS	260	260	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS.
RECONSTRUCCIÓN DE PASTO Y SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DEL PARQUE DE BEISBOL CENTENARIO 27 DE FEBRERO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,387,845	2,387,845	2,387,845	2,387,845	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000	10,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: CENTRO TULAR - PINO SUAREZ 3RA. SECCIÓN. DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000	5-COMALCALCO	JOSE MARIA PINO SUAREZ 3A. SECCIÓN (CORINTO)	RURAL	2,334,565	2,334,565	2,334,565	2,334,565	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: REYES HERNANDEZ - VILLA CARLOS GREEN, DEL KM. 0+000 AL KM. 26+250	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE	URBANO	1,832,938	1,832,938	1,832,938	1,832,938	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: IGNACIO ZARAGOZA 1RA Y 2DA. DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,168,899	1,168,899	1,168,899	1,168,899	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	405,709	405,709	405,709	405,709	100%	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: PECHUCALCO - LA TRINIDAD, DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO	RURAL	1,743,261	1,743,261	1,743,261	1,743,261	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: SAMARIA - AMATTITAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 27+600	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	3,561,952	3,561,952	3,561,952	3,561,952	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	608,657	608,657	608,657	608,657	100%	0	0	KILOMETRO	30	30	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	304,973	304,973	304,973	304,973	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO GREGORIO MENDEZ - REFORMA - CHACAMAX	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	438,796	438,796	438,796	438,796	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
BACHEO, CALAVERO, RENOVACION DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: HUIMANGUILLO - MEZCALAPA - AMACONITE	8-HUIMANGUILLO	CAOBANAL 1A. SECCIÓN (LA VICTORIA)	RURAL	1,835,828	1,835,828	1,835,828	1,835,828	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: COLONIA PINO SUAREZ, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	8-HUIMANGUILLO	JOSE MARIA PINO SUAREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	677,856	677,856	677,856	677,856	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: E.C. MALPASO - EL BELLOTE) - DIAZ ORDAZ - ARRIBA Y ADELANTE, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	8-HUIMANGUILLO	ARRIBA Y ADELANTE	RURAL	404,978	404,978	404,978	404,978	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: PANTANOSA - HUAPACAL, DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	8-HUIMANGUILLO	HUAPACAL 2A. SECCIÓN	RURAL	482,090	482,090	482,090	482,090	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO ENCOMENDERO, DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, RAMAL EJ. VENUSTIANO CARRANZA, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	8-HUIMANGUILLO	EL ENCOMENDERO	RURAL	696,077	696,077	696,077	696,077	100%	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,113,836	1,113,836	1,113,836	1,113,836	100%	0	0	KILOMETRO	54	54	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: PEJELAGARTERO - PALO MULATO (PLATAFORMA - BUENAVISTA)	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (PLATAFORMA)	RURAL	556,022	556,022	556,022	556,022	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO ACCESO AL EJ. AQUILES SERDAN	8-HUIMANGUILLO	AQUILES SERDAN 1A. SECCIÓN	RURAL	426,396	426,396	426,396	426,396	100%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO TIERRA NUEVA - ZANAPA	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 1A. SECCIÓN	RURAL	328,947	328,947	328,947	328,947	100%	0	0	KILOMETRO	17	17	100%	
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: JALAPA - CASTAÑAL, TRAMO: JALAPA - POCHITOCAL, DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000	9-JALAPA	CALICANTO 1A. SECCIÓN	RURAL	2,309,648	2,309,648	2,309,648	2,309,648	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: JALAPA - MICROONDAS CHICHONAL	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURAL	456,506	456,506	456,506	456,506	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	468,461	468,461	468,461	468,461	100%	0	0	KILOMETRO	25	25	100%	
AMPLIACIÓN PROYECTO EJECUTIVO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA 4.5 KMS. DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,780,500	1,780,500	1,780,500	1,780,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
AMPLIACIÓN DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR EN EL CAMINO: E.C. (JALAPA - TACOTALPA) KM 1+600 - CALICANTO 1RA. SECCIÓN - LOMAS ALEGRES - CASTAÑAL KM 4+200	9-JALAPA	CALICANTO 1A. SECCIÓN	RURAL	919,117	919,117	919,117	919,117	100%	0	0	METRO LINEAL	6	6	100%	
MODERNIZACIÓN INSTALACIONES ESPECIALES Y DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO AZUL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,909,856	99%	0	0	METROS CUADRADOS	4,673	4,673	100%	
MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,613,112	3,613,112	3,613,112	3,613,112	100%	0	0	METRO LINEAL	24,000	24,000	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	2,262,720	2,262,720	2,262,720	2,262,720	100%	0	0	METRO LINEAL	10,030	10,030	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,463,825	1,463,825	1,463,825	1,463,825	100%	0	0	METRO LINEAL	14,500	14,500	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1,529,859	1,529,859	1,529,859	1,529,859	100%	0	0	METRO LINEAL	5,000	5,000	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	898,780	898,780	898,780	898,780	100%	0	0	METRO LINEAL	8,960	8,960	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	996,255	996,255	996,255	996,255	100%	0	0	METRO LINEAL	7,650	7,650	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	885,162	885,162	885,162	885,162	100%	0	0	METRO LINEAL	11,800	11,800	100%	
CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA VILLAHERMOSA - CORREGIDORA ORTIZ - SAN JOAQUIN, DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,012,974	1,012,974	1,012,974	1,012,974	100%	0	0	METRO LINEAL	6,000	6,000	100%	
INSTALACIÓN DE EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS EN BAÑOS DE LA NAVE I DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	91,128	91,128	91,128	91,128	100%	0	0	EQUIPO	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: EQUIPOS DE BOMBEO (ADQUISICIÓN)
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1,877,854	1,877,854	1,877,854	1,877,854	100%	0	0	METRO LINEAL	8,540	8,540	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,140,784	1,140,784	1,140,784	1,140,784	100%	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA MACUSPANA) - RA. SAN JUAN EL ALTO	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1A. SECCIÓN	RURAL	485,484	485,484	485,484	485,484	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	1,522,760	1,522,760	1,522,760	1,522,760	100%	0	0	METRO LINEAL	7,350	7,350	100%	
MANTENIMIENTO DESARROLLO DE OBRAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE TABASCO (PRIMERA ETAPA)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	713,085	713,085	713,085	713,085	100%	0	0	METRO CUBICO	11,928	11,928	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON \$610,722 EN 2007 Y LA DIFERENCIA DE \$384,345 SE REFRENDO PARA 2008. LA META ES: M3 MOVIMIENTO DE TIERRA.
SEÑALIZACIÓN DE CAMINOS DE LA RED ESTATAL	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,793	75,793	75,793	75,793	100%	0	0	KILOMETRO	65	65	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCIÓN DE CONOS DE DERRAME Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE DE CONCRETO, LOCALIZADO EN EL CAMINO: TENOSIQUE - MAGTUN - CUCHILLA, KM. 16+800	1-BALANCÁN	NICOLAS BRAVO (SAN NICOLAS)	RURAL	805,052	805,052	805,052	805,052	100%	0	0	METRO LINEAL	18	18	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CONOS DE DERRAME Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE DE CONCRETO "CHEMIK", LOCALIZADO EN EL CAMINO: TENOSIQUE - MAGTUN - CUCHILLA, KM. 14+200	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA 2A. SECCIÓN	RURAL	814,492	814,492	814,492	814,492	100%	0	0	METRO LINEAL	38	38	100%	
REHABILITACIÓN															
REPARACIÓN DE DESLAVES LOCALIZADOS EN LA CARRETERA MACUSPANA - ESTACIÓN FERROCARRIL, KM. 4+400 Y KM. 4+700	12-MACUSPANA	FRANCISCO VILLA	RURAL	900,717	900,717	900,717	900,717	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1,000 M3, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS (ECONOMÍAS 2007)	3-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,092,123	1,092,123	1,092,123	1,083,201	99%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA META ES 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN)
ENGRABADO EN VIALIDADES 2A. ETAPA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS, EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	926,948	926,948	926,948	926,948	100%	0	0	METRO CUADRADO	15,100	15,100	100%	
*MODIFICACIÓN DE ESPACIOS PARA INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS Y AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO DE LA POLICIA ESTATAL DE CAMINOS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,450,934	2,450,934	2,450,934	2,450,934	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,733	1,733	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR, EN EL CAMINO: ASTAPA - CHIPLINAR 3RA. SECCIÓN KM. 10+100	9-JALAPA	CHIPLINAR 3A. SECCIÓN	RURAL	96,956	96,956	96,956	96,956	100%	0	0	METRO LINEAL	9	9	100%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, PAGO POR RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,216	17,216	17,216	17,216	100%	0	0	ESTUDIO	8	8	100%	
SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,913,121	2,913,121	2,913,121	2,913,121	100%	0	0	SUPERVISIÓN	190	190	100%	
MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECALCULACIÓN LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS															
ELABORACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PADRON DE APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE CONTRIBUYENTES (PAR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,427,473	16,427,473	16,427,473	16,427,473	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
CONVENIOS (12 REGISTROS)															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				47,116,932	47,116,932	47,116,932	46,894,468	100%	0	0		852	815	96%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SALUD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS "UNEMES" EN SU MODALIDAD DE CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICIONES "CAPA"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,679,974	9,679,974	9,679,974	9,457,527	98%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE MÉDICOS RESIDENTES, MÉDICOS CIRUJANOS, ODONTÓLOGOS Y PERSONAL PARAMÉDICOS PARA LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	29,710,596	29,710,596	29,710,596	29,710,596	100%	0	0	BECA	850	813	96%	EL IMPORTE DE \$663,516.55 SE REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN POR RECURSOS NO EJERCIDOS.
PROGRAMA PARA LA OPERACIÓN DE CARAVANAS DE LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,726,363	7,726,363	7,726,363	7,726,363	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	REINTEGRO DE \$661.18
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				1,563,196,888	1,563,196,888	1,563,364,616	1,559,020,788	100%	0	0		255,973	255,971	100%	
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 48KV. EN LA TELESECUNDARIA "JOSE MA. PINO SUAREZ" CDT 27ETV0089V	4-CENTRO	JOLOCHERO 2A. SECCIÓN	RURAL	612,564	612,564	612,564	570,007	93%	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
RECONSTRUCCIÓN															
FORT. AL PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA PI REFOR. EL CONTR. DE BROTES EPIDEMIOLÓGICOS, POSTERIORES DUR. LA CONTINGENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,065,778	10,065,778	10,065,778	10,065,213	100%	0	0	OTROS	220,796	220,796	100%	
MEJORAMIENTO															
FORTALECIMIENTO A LA RED DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL ESTADO TABASCO (REFERENDOS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	173,240,500	173,240,500	173,240,500	169,312,678	98%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	696,240	696,240	696,240	696,240	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	NOMBRE DEL PROYECTO: CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON SE REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN \$3,760.00
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
FORT. A LA OFERTA DE SERVS. DE SALUD A TRAVÉS DEL SIST. DE PROTEC. SOCIAL EN SALUD EN TAB. PI LA OPE. DEL SEG. POP. 2008 (REC. ADIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,320,889	36,320,889	36,320,889	36,122,246	99%	0	0	OTROS	15,230	15,230	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAR (REFERENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,339,047,080	1,339,047,080	1,339,047,080	1,339,040,567	100%	0	0	FAMILIA	19,938	19,938	100%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO EN EL S4960. ELCUAL ESTA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,707,195	2,707,195	2,707,195	2,707,195	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD. SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION: \$220,804.59
PROGRAMA ESPECIAL DE COMUNIDADES SALLIDABLES A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS. MUNICIPIO-04.-CENTRO LOCALIDAD- CABECERA MUNICIPAL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	506,642	506,642	674,370	506,642	100%	0	0	INFORME	5	3	60%	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: PROGRAMA ESPECIAL DE COMUNIDADES SALLIDABLES A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS. MUNICIPIO-04.-CENTRO LOCALIDAD- CABECERA MUNICIPAL. SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$167,727.70
OTROS CONVENIOS				6,486,578	6,486,578	6,486,578	1,253,293	23%	0	0		44	6	14%	
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL SUBSIDIO (COMBATE AL NARCOTRAAFICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,486,578	5,486,578	5,486,578	1,253,293	23%	0	0	PIEZA	44	6	14%	