

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
<b>29-TLAXCALA RECURSO 2009</b>															
<b>SUBSIDIOS (19 REGISTROS)</b>															
<b>PROGRAMAS SILETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>															
<b>FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME)</b>															
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>															
INCUBACIÓN DE PROYECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	618,202	618,202	618,202	618,202	100%	0	0	PROYECTO	24	0	0%	LOS PROYECTOS A INCUBAR LLENA UN 50% DE AVANCE
<b>GESTION EDUCATIVA DE LA UPT</b>															
29-TEPEYANCO	SAN PEDRO XALCALTZINCO	RURAL	660,618	660,618	660,618	660,618	100%	0	0	ASESORIA	19	19	100%		
<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEPI)</b>															
<b>MEJORAMIENTO AL PROFESORADO</b>															
0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	140,000	140,000	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%		
<b>GESTION EDUCATIVA DE LA UPT</b>															
29-TEPEYANCO	SAN PEDRO XALCALTZINCO	RURAL	2,144,655	2,144,655	2,144,655	632,510	29%	21,548	0	BENEFICIARIO	120	0	0%	ESTE PROGRAMA SE DEFINE DIRECTAMENTE EN LA SUSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR LO QUE NO SE PUEDE PROGRAMAR DE MANERA EFICIENTE, DADO QUE LAS AUTORIZACIONES DE BENEFICIARIO SE PRESENTAN EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO	
<b>PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)</b>															
<b>INVERSION</b>															
<b>EGUIPAMIENTO</b>															
<b>OTROS</b>															
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,300,388	12,298,277	12,298,277	11,982,618	97%	1,428	0	OTROS	2,798	2,433	87%	
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>															
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,287,768	5,257,858	5,257,858	5,248,698	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	EN ESTE PROGRAMA NO SE MANEJAN METAS YA QUE SE TRATA DE RECURSOS QUE SON UTILIZADOS COMO GASTO CORRIENTE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA APOYO AL EMPLEO, TALES COMO: PAGO AL PERSONAL FEDERAL, PUBLICACION DEL PERIODICO OFERTAS DE EMPLEO, REVISTA INFORMATIVA, PROMOCION Y DIFUSION, REUNIONES DE SISTEMA Y REUNIONES DE CAPACITACION Y EMPLEO ENTRE OTROS.
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS</b>															
<b>INVERSION</b>															
<b>OBRA PUBLICA</b>															
<b>CONSTRUCCION</b>															
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN IXTENCO	16-IXTENCO	IXTENCO	URBANO	3,802,692	3,802,692	3,802,692	3,802,692	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SANCTORUM	20-SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	SANCTORUM	URBANO	792,666	792,666	792,666	792,666	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR Y EMISOR 1RA. ETAPA	29-SAN PABLO DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LA CONSTRUCCION DE UN COLECTOR Y UN EMISOR
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN BARRIO SAN BARTOLOME	29-SAN PABLO DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	478,583	478,583	478,583	478,583	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERCERA ETAPA)	29-TEPEYANCO	TEPEYANCO	URBANO	4,183,442	4,183,442	4,183,442	4,183,442	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN TETLATLAHUCA	32-TETLATLAHUCA	SAN BARTOLOME TENANGO	RURAL	282,500	282,500	282,500	282,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN TLAXCO	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LAS LOCALIDADES QUE ABARCA EL ESTUDIO SON COLONIA POSTAL Y VISTA HERMOSA
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZACATELCO	44-ZACATELCO	ZACATELCO	URBANO	379,263	379,263	379,263	379,263	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN BENITO JUAREZ	45-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	8,033,575	8,033,575	8,033,575	8,033,575	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
COSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-APIZACO	SANTA MARIA TEXCALAC	URBANO	1,750,492	1,750,492	1,750,492	1,750,492	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN JUAN	53-SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	URBANO	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SANTA ANA NOPALUCAN	56-SANTA ANA NOPALUCAN	SANTA ANA NOPALUCAN	URBANO	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	335,918	335,918	335,918	335,918	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA APAZU 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	313,500	313,500	313,500	313,500	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	280,255	280,255	280,255	280,255	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN CHIAUTEMPAN	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	11-MUNOZ DE DOMINGO ARENAS	MUNOZ	URBANO	403,657	403,657	403,657	403,657	100%	0	0	POZO	1	1	100%	EXISTE CONVENIO MODIFICATORIO EN EL CUAL SE DISMINUYO EL IMPORTE CONTRATADO
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN HUAMANTLA	13-HUAMANTLA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ESTUDIO	100	1	1%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN HUEYOTLIPAN	14-HUEYOTLIPAN	SAN ANDRES CUAXIMALA	RURAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	15-IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS	LA CARIDAD CUAXONACAYO	RURAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN NANACAMILPA	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	COLONIA TERPUENTE	RURAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN NATIVITAS	23-NATIVITAS	NATIVITAS	URBANO	64,000	64,000	64,000	64,000	100%	0	0	ESTUDIO	100	1	1%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NATIVITAS	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL ANALCO	RURAL	1,349,956	1,349,956	1,349,956	1,349,956	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN PANOTLA	24-PANOTLA	SAN FRANCISCO TEMETZONTLA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN TEPEYANCO	28-TEPEYANCO	SAN COSME ATLAMAXAC	RURAL	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN ATLANGATEPEC	3-ATLANGATEPEC	SAN PEDRO ECATEPEC	RURAL	37,200	37,200	37,200	37,200	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA) Y ALCANTARILLADO	3-ATLANGATEPEC	COLONIA LOMA BONITA	RURAL	829,192	829,192	829,192	829,192	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	3-ATLANGATEPEC	SAN PEDRO ECATEPEC	RURAL	758,890	758,890	758,890	758,890	100%	0	0	POZO	1	1	100%	EXISTE CONVENIO MODIFICATORIO EN EL CUAL SE DISMINUYO EL IMPORTE CONTRATADO
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	30-TERRENATE	LOS AMELES (ACOLCO)	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	34-TLAXCO	MAGUEY CENIZO	RURAL	170,629	170,629	170,629	170,629	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EXISTE CONVENIO MODIFICATORIO EN EL CUAL SE DISMINUYO EL IMPORTE CONTRATADO
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN TLAXCO	34-TLAXCO	MARIANO MATAMOROS	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN TLAXCO	34-TLAXCO	SAN JOSE TEPEYAHUALCO	RURAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN XALOZTOC	39-XALOZTOC	COLONIA VELAZCO	RURAL	2,136,654	2,136,654	2,136,654	2,136,654	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LAZARO CARDENAS	47-LAZARO CARDENAS	LAZARO CARDENAS	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
AMPLIACION AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES EN ACUAMALA	22-ACUAMANA DE MIGUEL HIDALGO	ACUAMANA	URBANO	1,708,591	1,708,591	1,708,591	1,708,591	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES
MEJORAMIENTO ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	28-TEOLOCHOLCO	CUAXINCA	RURAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
REHABILITACION REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MUNOZ	11-MUNOZ DE DOMINGO ARENAS	MUNOZ	URBANO	1,370,689	1,370,689	1,370,689	1,370,689	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	23-NATIVITAS	NATIVITAS	URBANO	1,592,404	1,592,404	1,592,404	1,592,404	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
OTROS GASTOS DE OPERACION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CURSO DE CAPACITACION PARA EL CALCULO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54,595	54,595	54,595	54,595	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSO DE CAPACITACION PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS SOCIOECONOMICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
SUPERVISION NORMATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	204,125	204,125	204,125	204,125	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
<b>PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)</b>															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (PET)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,973,872	2,973,872	2,973,872	2,973,872	100%	0	0	OBRA	335	335	100%	LA PARTICIPACION FEDERAL DE ESTE RECURSO CORRESPONDE AL 66.7% Y LA PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDE AL 33.3% PERSONA RESPONSABLE DE LA INFORMACION LIC. MATEO SANCHEZ CARRASCO R.F.C. SACM-580921-539
<b>PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA</b>															
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
EN BUSCA DE UN MEJOR DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y DEMOCRATICO EN EL ESTADO DE TLAXCALA: ACCIONES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA QUE SE EJERCE EN CONTRA DE LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,563,057	5,563,057	5,536,057	5,563,057	100%	0	0	CONTRATO	42	42	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
EN BUSCA DE UN MEJOR DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y DEMOCRATICO EN EL ESTADO DE TLAXCALA: ACCIONES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA QUE SE EJERCE EN CONTRA DE LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,371,754	1,371,754	1,371,754	1,371,754	100%	0	0	OTROS	1,371,754	1,371,754	100%	LOS GASTOS DE OPERACION ESTAN INTEGRADOS POR 10 SERVICIOS INTEGRALES, 4276 MATERIALES IMPRESOS (TRIPTICOS, CARTELES, PLAYERAS, FOLLETOS CON LEYES QUE GARANTIZAN EL ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA), 1 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, 2 COMPRAS DE CONSUMIBLES DE COMPUTO, 21 ARTICULOS PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO, 2 COMPRAS DE COMBUSTIBLE, 10 RENTAS DE ESPECTACULARES.
<b>RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS</b>															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CANCHA DE FUTBOL RAPIDO LA CAÑADA	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	212,000	212,000	212,000	0	0%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
PLAZA DEPORTIVA ZARAGOZA	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>				440,250,296	440,250,296	440,250,296	143,775,314	33%	582,144	582,144		13	10	76%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>															
PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	265,583,762	265,583,762	265,583,762	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION															
AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA ZACATELCO-TLAXCALA KM. 26+600 AL KM. 29+600	29-TEPEYANCO	TEPEYANCO	URBANO	37,966,534	37,966,534	37,966,534	11,389,960	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>															
CONSTRUCCION															
APORTACION ESTATAL A DIVERSOS PROGRAMAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	393,268	393,268	393,268	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	ESTOS RECURSOS REPRESENTAN LA APORTACION ESTATAL A DIVERSOS PROGRAMAS 2009.
DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,653,686	6,653,686	6,653,686	6,653,686	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTOS RECURSOS REPRESENTAN LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009, LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS A LA SEDESOL PARA SU EJECUCION, EN EL REGISTRO DEL DESTINO DEL GASTO, TAL VEZ NO ES CONGRUENTE, PERO SE REGISTRO EL QUE MAS SE ASIMILABA Y DICHO DESTINO DEPENDERA DEL QUE LE DE LA EJECUTORA.
EMPLEO TEMPORAL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,478,245	2,478,245	2,478,245	2,478,245	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTOS RECURSOS REPRESENTAN LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2009, LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS A LA SEDESOL PARA SU EJECUCION.
PROGRAMA HABITAT 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,696,606	2,696,606	2,696,606	2,696,606	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTOS RECURSOS REPRESENTAN LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA HABITAT 2009, LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS A LA SEDESOL PARA SU EJECUCION.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,996,606	23,996,606	23,996,606	23,996,606	100%	0	0	ACCION	1	1	83%	ESTOS RECURSOS REPRESENTAN LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009, LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS A LA SEDESOL PARA SU EJECUCION.
1 AL MILLAR SFPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTE REGISTRO REPRESENTA LA TRANSFERENCIA DEL 1 AL MILLAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTADO COMO LO ESTABLECE EL CONVENIO PARA ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA
3X1 PARA MIGRANTES 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,351,255	4,351,255	4,351,255	4,351,255	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTOS RECURSOS REPRESENTAN LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2009, LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS A LA SEDESOL PARA SU EJECUCION.
AMPLIACION															
AMPLIACION 4 4 CARRILES DE CARRETERA SALIDA APIZACO HUAMANTLA	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	37,000,000	37,000,000	37,000,000	33,078,622	89%	0	0	ACCION	1	1	89%	
AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO	5-APIZACO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,700,000	13,700,000	13,700,000	13,700,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
OPCIONES PRODUCTIVAS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,384,334	5,384,334	5,384,334	5,384,334	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL TIPO DE GASTO Y GRUPO SECTORIAL NO SON CONGRUENTES CON EL PROYECTO, PERO FUE UNO DE LOS CONCEPTOS QUE MAS SE ASIMILABAN ESTOS RECURSOS REPRESENTAN LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2009, LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS A LA SEDESOL PARA SU EJECUCION.
PROGRAMA REGIONAL PARA EL DIPLOMADO EDUCACION 2009 USET	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	582,144	582,144	ACCION	1	1	100%	ESTOS RECURSOS FUERON RECIBIDOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS PERO FUERON TRANSFERIDOS A LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA (USET) PARA SU EJECUCION, ASI COMO LOS RESPECTIVOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
OTROS PROGRAMAS				31,318,809	26,318,609	26,318,609	24,519,021	93%	14,284	12,862		7,072	4,901	69%	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
GESTION EDUCATIVA DE LA UPT	20-TEPEYANCO	SAN PEDRO XALCALTZINCO	RURAL	0	0	0	0	0%	1,701	299	CAPACITACION	0	0	0%	EM ESTE EJERCICIO SOLO OBTUVIERON INTERES
CAPACITACION PARA EL TRABAJO															
SERVICIOS PERSONALES															
CAPACITACION PARA Y EN EL TRABAJO 01 IMPARTIR CURSOS REGULARES DE EXTENSION Y CAE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,461,239	5,461,239	5,461,239	5,032,417	92%	2,864	2,864	CURSO	460	461	98%	
CAPACITACION PARA Y EN EL TRABAJO 02 CAPACITAR CON UN ALTO NIVEL DE CALIDAD A EGRESADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,461,239	5,461,239	5,461,239	5,032,417	92%	2,864	2,864	ALUMNO	6,380	4,323	68%	
CAPACITACION PARA Y EN EL TRABAJO 03 VINCULAR CON EL SECTOR PRODUCTIVO A CAPACITANDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,640,826	3,640,826	3,640,826	3,354,944	92%	1,910	1,910	PERSONA	50	31	62%	
CAPACITACION PARA Y EN EL TRABAJO 04 ORGANIZAR CONCURSOS DE HABILIDADES Y PROTOTIPOS DIDACTICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,730,619	2,730,619	2,730,619	2,516,208	92%	1,432	1,432	EVENTO	8	8	100%	
CAPACITACION PARA Y EN EL TRABAJO 05 ORGANIZAR EXPOVENTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	910,206	910,206	910,206	838,736	92%	478	478	EVENTO	1	1	100%	
CONTROL EJECUTIVO 01 REALIZAR PRESUPUESTO POR PROGRAMAS CON ENFOQUE A RESULTADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	622,936	622,936	622,936	574,022	92%	603	603	DOCUMENTO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONTROL EJECUTIVO 02 PARTICIPAR EN LA ELABORACION Y FIRMA DE CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	622,936	622,936	622,936	574,022	92%	603	603	CONVENIO	3	3	100%	
CONTROL EJECUTIVO 03 ELABORAR INFORMES DE CUENTA PUBLICA Y ESTADO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	622,936	622,936	622,936	574,022	92%	603	603	INFORME	24	24	100%	
CONTROL EJECUTIVO 04 REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	622,936	622,936	622,936	574,022	92%	603	603	REGISTRO	12	12	100%	
CONTROL EJECUTIVO 05 ATENCION A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DATOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	622,936	622,936	622,936	574,022	92%	603	603	SOLICITUD	12	12	100%	
<b>SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)</b>															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
EQUIPAMIENTO (ARMAMENTO, VESTUARIO, PROTECCION PERSONAL Y SISTEMA DE INFORMACION)	5-APIZACO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,415,600	3,707,800	3,707,800	4,293,509	116%	0	0	EQUIPO	1	0	42%	
PROFESIONALIZACION	5-APIZACO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,584,400	1,292,200	1,292,000	580,680	45%	0	0	PERSONA	100	25	25%	
<b>APORTACIONES FEDERALES (1388 REGISTROS)</b>															
<b>FAEB</b>				3,093,419,238	3,093,419,238	3,093,419,238	3,093,419,238	100%	8,689,359	8,689,359		168	168	100%	
EQUIPAMIENTO															
ADMINISTRACION CENTRAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,691,814	4,691,814	4,691,814	4,691,814	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	149,155	149,155	149,155	149,155	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,088,092	1,088,092	1,088,092	1,088,092	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
140 EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,485,569	1,485,569	1,485,569	1,485,569	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
SERVICIOS PERSONALES															
ADMINISTRACION CENTRAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	153,929,308	153,929,308	153,929,308	153,929,308	100%	0	0	OTROS	24	24	100%	
EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,752,021,702	2,752,021,702	2,752,021,702	2,752,021,702	100%	8,689,359	8,689,359	OTROS	24	24	100%	
141 EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73,950,989	73,950,989	73,950,989	73,950,989	100%	0	0	OTROS	24	24	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ADMINISTRACION CENTRAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,202,063	55,202,063	55,202,063	55,202,063	100%	0	0	APOYO	12	12	100%	
EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,183,815	36,183,815	36,183,815	36,183,815	100%	0	0	APOYO	12	12	100%	
EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,941,013	12,941,013	12,941,013	12,941,013	100%	0	0	APOYO	12	12	100%	
EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,775,718	1,775,718	1,775,718	1,775,718	100%	0	0	APOYO	12	12	100%	
<b>FAIS</b>				144,092,538	144,055,109	143,482,231	97,963,017	68%	16,279	1,760		407,450	384,609	94%	
<b>FISE</b>															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,228,933	1,228,933	760,000	0	0%	0	0	0	LOTE	2	0	0%	ESTE PROGRAMA CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE 2 LOTES PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL FONDO.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,060,524	15,060,524	15,060,524	0	0%	0	0	0	APOYO	300	0	0%	ESTE PROGRAMA CONTEMPLA 300 APOYOS QUE ESTAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN. LA META PUEDE MODIFICARSE EN FUNCIÓN A LA VARIACIÓN EN LOS COSTOS QUE RESULTEN DE DICHO PROCESO DE ADJUDICACIÓN.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME Y TECHO SEGURO"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,675,000	24,675,000	24,675,000	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	3,700	0	0%	ESTE PROGRAMA CONTEMPLA 3,700 APOYOS QUE ESTAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN. LA META PUEDE MODIFICARSE EN FUNCIÓN A LA VARIACIÓN EN LOS COSTOS QUE RESULTEN DE DICHO PROCESO DE ADJUDICACIÓN.
<b>FISM</b>																
AGUA POTABLE																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,152	7,152	7,152	7,152	100%	0	0	0	METRO LINEAL	59	59	100%	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMPECHE DE LA COLONIA EL ALTO ENTRE CALLE MORELOS Y DURANGO, SEGUN COMBINACION DE RECURSOS DEL EXPEDIENTE FISM0910020ME011
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE 252 ML	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	URBANO	143,931	143,931	143,931	143,931	100%	0	0	0	METRO LINEAL	252	252	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	ACUAMANALA	URBANO	40,613	40,613	40,613	40,613	100%	0	0	0	METRO LINEAL	383	383	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	CONCEPCION CHIMALPA	RURAL	11,386	11,386	11,386	11,386	100%	0	0	0	METRO LINEAL	95	95	100%	
CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	CONCEPCION CHIMALPA	RURAL	15,583	15,583	15,583	15,583	100%	0	0	0	METRO LINEAL	160	160	100%	
CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	CONCEPCION CHIMALPA	RURAL	42,422	42,422	42,422	42,422	100%	0	0	0	METRO LINEAL	421	421	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE	50-SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	URBANO	773,471	773,471	773,471	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,391	0	0%	NO SE REFLEJAN MONTOS EN EL CAMPO MONTOS EJERCIDOS POR QUE SOLO SE OTORGO UN ANTICIPO MOTIVO POR EL CUAL NO SE CONSIDERA EL GASTO
CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE	50-SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	URBANO	492,794	492,794	492,794	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,779	0	0%	SOLO SE REALIZO UN ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA MOTIVO POR EL CUAL NO SE REFLEJA NADA EN RECURSOS EJERCIDOS POR QUE ESTA EN PROCESO
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE JESUS	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37,998	37,998	37,998	37,998	100%	0	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	LA OBRA ES EJECUTADA EN EL PUEBLO DE JESUS EL CUAL NO SE ENCUENTRA AL DESPLEGAR LAS DIFERENTES LOCALIDADES QUE PERTENECEN AL MUNICIPIO DE HUAMANTLA DEL CUAL SE ESTA HACENDO MENCION EN EL NOMBRE DEL PROYECTO.
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL BARRIO DE SANTA MARIA YANCUTLALPAN	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,477	14,477	14,477	14,477	100%	0	0	0	METRO LINEAL	122	122	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$28,954.00. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	15-IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN JOSE ESCANDONA	RURAL	12,086	12,086	12,086	12,086	100%	0	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	16-IXTENCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,554	46,554	46,554	46,554	100%	0	0	0	METRO LINEAL	338	338	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% 338 METROS LINEALES DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	16-IXTENCO	IXTENCO	URBANO	9,327	9,327	9,327	9,327	100%	0	0	0	METRO LINEAL	108	108	100%	OBRA TERMINADA AL 100%. TAMBIEN SE APLICA RECURSO DE CONAGUA.
AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	16-IXTENCO	SAN ANTONIO SEGUNDO	RURAL	19,344	19,344	19,344	19,344	100%	0	0	0	METRO LINEAL	224	224	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %, TAMBIEN SE APLICO RECURSO DE CONAGUA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	23-NATIVITAS	SAN JOSE ATOYATENCO	RURAL	9,791	9,791	9,791	9,791	100%	0	0	0	METRO LINEAL	360	360	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL ANALCO	RURAL	16,087	16,087	16,087	16,087	100%	0	0	0 METRO LINEAL	156	156	100%	
AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	11,925	11,925	11,925	11,925	100%	0	0	0 METRO LINEAL	86	86	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGOEN LA CALLE CERRA REFORMA Y CALLE REFORMA
AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	22,120	22,120	22,120	22,120	100%	0	0	0 METRO LINEAL	123	123	100%	
AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE. AV. QUIAHUXTLAN. LOS REYES QUIAHUXTLAN	36-TOTOLAC	LOS REYES QUIAHUXTLAN	RURAL	3,499	3,499	3,499	3,499	100%	0	0	0 METRO LINEAL	128	128	100%	
AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	50-SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	URBANO	247,768	247,768	247,768	228,382	92%	0	0	0 METRO LINEAL	681	626	92%	
MANTENIMIENTO															
REPARACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE DEL SISTEMA 2	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	21,262	21,262	21,262	21,262	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION															
EQUIPAMIENTO PARA POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA TECOAC	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	149,604	149,604	149,604	149,604	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN CARRETERA DE JOSE MARIA MORELOS HACIA CUAUHTEMOC	13-HUAMANTLA	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	172,350	172,350	172,350	172,350	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA - FINANCIERO
REHABILITACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	15-IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN ANTONIO TIZOSTOC	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION DE EQUIPO PARA BOMBEO	16-IXTENCO	IXTENCO	URBANO	171,810	171,810	171,810	171,810	100%	0	0	0 SUBESTACION	1	1	100%	EL TOTAL DEL GASTO APLICADO ES POR LO QUE FUE PRESUPUESTADO
ADQUISICION DE VALVULAS HIDRAULICAS	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	CONCEPCION CHIMALPA	RURAL	12,441	12,441	12,441	12,441	100%	0	0	0 VALVULA	3	3	100%	
REHABILITACION DE RED PARA AGUA POTABLE	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANUYECAC	URBANO	42,154	42,154	42,154	42,154	100%	0	0	0 METRO LINEAL	390	390	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	23-NATIVITAS	NATIVITAS	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	10,000	10,000	100%	
REHABILITACION DE EQUIPO PARA BOMBEO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	12,075	12,075	12,075	12,075	100%	0	0	0 EQUIPO	2	2	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN EN CALLE LA PAZ ENTRE BENITO JUAREZ PTE. Y AYUNTAMIENTO PTE.
REHABILITACION DE RED PARA AGUA POTABLE. CALLE JUAREZ Y MORELOS. LOS REYES QUIAHUXTLAN	36-TOTOLAC	LOS REYES QUIAHUXTLAN	RURAL	63,547	63,547	63,547	63,547	100%	0	0	0 METRO LINEAL	240	240	100%	
REHABILITACION DE RED PARA AGUA POTABLE. CARRETERA FEDERAL NORTE. SAN JUAN TOTOLAC	36-TOTOLAC	TOTOLAC	URBANO	43,555	43,555	43,555	43,555	100%	0	0	0 METRO LINEAL	434	434	100%	
REHABILITACION DE RED PARA AGUA POTABLE. PROLONGACION ALLENDE. LOS REYES QUIAHUXTLAN	36-TOTOLAC	LOS REYES QUIAHUXTLAN	RURAL	10,591	10,591	10,591	10,591	100%	0	0	0 METRO LINEAL	60	60	100%	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2" DE PVC RD-26	45-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	9,521	9,521	9,521	9,521	100%	0	0	0 METRO LINEAL	52	52	100%	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2" DE PVC RD-26 EN REP. DE PARAGUAY, ENTRE AV. CUAUHTEMOC Y ZAPATA.
DOTACION DE AGUA															
AMPLIACION															

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE CALLE IV SEÑORIO	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	52,401	52,401	52,401	52,401	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	305	305	100%	LA META REAL ES METRO LINEAL PERO NO SE ENCUENTRA DEFINIDA EN EL CATALOGO
AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE CALLE PRIV. INSURGENTES	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	13,073	13,073	13,073	13,073	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	96	96	100%	LA META REAL ES METRO LINEAL PERO NO SE ENCUENTRA DEFINIDA EN EL CATALOGO
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION															
ELABORACION DE ESTUDIO DE PROYECTO (PARA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE)	9-CUAXOMULCO	CUAXOMULCO	URBANO	11,558	11,558	11,558	11,558	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	SE REALIZO UN ESTUDIO DE PROYECTO PARA LA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 1.00 ESTUDIO, EL CUAL DE ACUERDO A LA APERTURA PROGRAMATICA EMITIDA POR EL COPLADET, NO ENTRA EN GASTOS INDIRECTOS, POR LO CUAL SE REALIZO DICHO PROYECTO CON SIDERANDOLO DENTRO DEL PROGRAMA PROGRAMA. 03 ALCANTARILLADO SUB PROGRAMA 0336 PROYECTO EJECUTIVO ACCION 03361 PROYECTO SUB ACCION 0336102 ELABORACION DE ESTUDIO
REHABILITACION REHABILITACION DE POZO DE AGUA	23-NATIVITAS	JESUS TEPACTEPEC	RURAL	26,484	26,484	26,484	26,484	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE LA CANADA	35-TOCATLAN	TOCATLAN	URBANO	55,625	55,625	55,625	55,625	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PRIV. ALVARO OBREGON. SANTIAGO TEPETICPAC	36-TOTOLAC	SANTIAGO TEPETICPAC	RURAL	103,442	103,442	103,442	103,442	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO Y SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA. POZO 1 (PRIVADA XICHTENCATL). SAN FRANCISCO OCOTELULCO	36-TOTOLAC	SAN FRANCISCO OCOTELULCO	RURAL	116,437	116,437	116,437	116,437	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	38-TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC	URBANO	249,499	249,499	249,499	249,499	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	5-APIZACO	COLONIA SAN ISIDRO	URBANO	151,814	151,814	151,814	151,814	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
REABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	9-CUAXOMULCO	CUAXOMULCO	URBANO	60,101	60,101	60,101	60,101	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE Y ARRANCADOR	35-TOCATLAN	TOCATLAN	URBANO	137,620	137,620	137,620	137,620	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
ADQUISICION DE CABLE SUMERGIBLE	35-TOCATLAN	TOCATLAN	URBANO	65,332	65,332	65,332	65,332	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
ADQUISICION DE CABLE SUMERGIBLE	35-TOCATLAN	TOCATLAN	URBANO	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	35-TOCATLAN	TOCATLAN	URBANO	31,080	31,080	31,080	31,080	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA	22-ACJAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	94,012	94,012	94,012	94,012	100%	0	0	0 TANQUE	2	2	100%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR \$101,291.00, TODA VEZ QUE EXISTE UNA APORTACION DE BENEFICIARIOS POR UN IMPORTE DE \$ 7,279.00
CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA POTABLE	22-ACJAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	ACJAMANALA	URBANO	40,430	40,430	40,430	40,430	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL XICHTENCATITLA	RURAL	101,594	101,594	101,594	49,233	48%	0	0	0 TANQUE	1	1	50%	
REHABILITACION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	MIGUEL LIRA Y ORTEGA	RURAL	153,308	153,308	153,308	153,308	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	CONCEPCION CHIMALPA	RURAL	60,223	60,223	60,223	60,223	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$ 77,223.00, TODA VEZ QUE EXISTE UNA APORTACION DE BENEFICIARIOS POR UN IMPORTE DE \$ 17,000.00
REHABILITACION TANQUE AGUA POTABLE	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	OLECTLA DE JUÁREZ	RURAL	55,484	55,484	55,484	55,484	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CERCADO PERIMETRAL DE TANQUE DE REGULARIZACION PARA AGUA POTABLE	23-NATIVITAS	SAN JOSÉ ATOYATENC0	RURAL	45,359	45,359	45,359	45,359	100%	0	0	METROS CUBICOS	360	360	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO.
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO.
REHABILITACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	23-NATIVITAS	SAN BERNABE CAPULA	RURAL	101,406	101,406	101,406	101,406	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	23-NATIVITAS	SANTO TOMAS LA CONCORDIA	URBANO	25,254	25,254	25,254	25,254	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO.
EQUIPO DE BOMBEO	23-NATIVITAS	JESUS TEPACTEPEC	RURAL	15,910	15,910	15,910	15,910	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO.
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
OTROS															
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	44,688	44,688	44,688	44,287	99%	0	0	METRO LINEAL	198	198	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA COLONIA DEL ALTO
SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN JUAN NEPOPALCO	RURAL	43,974	43,974	43,974	43,974	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	23-NATIVITAS	SAN VICENTE XILOXOCHITLA	URBANO	120,750	120,750	120,750	120,750	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	38-TZOMPANTEPEC	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	URBANO	88,291	88,291	88,291	88,291	100%	0	0	METROS LINEALES	354	354	100%	EN ESTA OBRA SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION REFERIDO A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR NECESIDAD DE LA OBRA Y PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA POR LA CANTIDAD DE \$22,289.93
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN AV. LA PAZ, CHIAUTEMPAN.	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	18,769	18,769	18,769	18,769	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN AV. LA PAZ ENTRE ESQ. MANUEL SALDAÑA NORTE, EN CHIAUTEMPAN.
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,497	3,497	3,497	3,497	100%	0	0	RED	28	28	100%	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y DURANGO DE LA COLONIA EL ALTO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX. SEGUN EXPEDIENTE TECNICO FISM0910019-ME016 POR COMBINACION DE RECURSOS.
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	5,158,729	5,158,729	5,158,729	5,158,729	100%	0	0	CANAL	1,745	1,745	100%	1.-LA UNIDAD DE MEDIDA CAPTURADA ES EN METROS LINEALES 2.-EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$10,317,488.00. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT)DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE REJILLA PARA AGUA PLUVIAL EN CALLE REFORMA	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	448,275	448,275	448,275	448,275	100%	0	0	REJILLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CANAL SAN IGNACIO	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SANTA INES TECUEXCOMAC	URBANO	59,193	59,193	59,193	59,193	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	16-IXTENCO	IXTENCO	URBANO	540,450	540,450	540,450	540,450	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	LA CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA A LA FECHA HA SIDO TERMINADA EN SU TOTALIDAD.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA (PRIMERA ETAPA)	23-NATIVITAS	SAN JOSÉ ATOYATENCO	RURAL	216,488	216,488	216,488	126,933	59%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE ENCORTINADO	23-NATIVITAS	SANTA ELENA EX-HACIENDA	RURAL	47,246	47,246	47,246	47,246	100%	0	0	METROS CUBICOS	100	100	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
CONSTRUCCION DE REGILLA PARA AGUA PLUVIA	23-NATIVITAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	15,755	15,755	15,755	15,755	100%	0	0	REGILLA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE REGILLA PARA AGUA PLUVIAL	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL XOCHITECATITLA	RURAL	43,965	43,965	43,965	43,965	100%	0	0	REGILLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE REGILLA PLUVIAL	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	RURAL	22,100	22,100	22,100	22,100	100%	0	0	REGILLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL A UN COSTADO DE LA AUTOPISTA TLAXCALA-SAN MARTIN SAN FRANCISCO OCOTELULCO	36-TOTOLAC	SAN FRANCISCO OCOTELULCO	RURAL	31,409	31,409	31,409	31,409	100%	0	0	METROS CUBICOS	43	43	100%	
CONSTRUCCION DE REGILLA PARA AGUA PLUVIAL DE LA CALLE PROGRESO	50-SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	URBANO	130,254	130,254	130,254	130,254	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	
AMPLIACION															
CONSTRUCCION DE ENCORTINADO DE BARRANQUILLA EN UNA SEGUNDA ETAPA 2009	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	URBANO	265,330	265,330	265,330	265,330	100%	0	0	METROS CUBICOS	50	50	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (COLECTOR)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100%	0	0	COLECTOR	218	218	100%	
MANTENIMIENTO															
LIMPIEZA DE BARRANCAS	33-TLAXCALA	LA TRINIDAD TEPEHTEC	URBANO	28,812	28,812	28,812	28,812	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	LA META REAL ES 453.80 METROS LINEALES PERO NO ESTA DEFINIDA EN EL CATALOGO
LIMPIEZA DE BARRANCAS	33-TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	URBANO	10,837	10,837	10,837	10,837	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	LA META REAL ES 234 METROS LINEALES PERO NO ESTA DEFINIDA EN EL CATALOGO
LIMPIEZA DE BARRANCAS	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	34,095	34,095	34,095	34,095	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	LA META REAL ES 537 METROS LINEALES PERO NO ESTA DEFINIDA EN EL CATALOGO
REHABILITACION															
LIMPIEZA DE BARRANCAS Y CANALES EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	179,400	179,400	179,400	179,400	100%	0	0	CUNETAS	1,500	1,500	100%	
REHABILITACION DE ALCANTARILLA	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	OLECTLA DE JUAREZ	RURAL	10,178	10,178	10,178	10,178	100%	0	0	METROS CUBICOS	16	16	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	RURAL	58,708	58,708	58,708	58,708	100%	0	0	METROS CUBICOS	65	65	100%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,510	21,510	21,510	21,510	100%	0	0	METRO LINEAL	42	42	100%	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMPECHE DE LA COLONIA EL ALTO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y 1RA. CAMPECHE, SEGUN EXPEDIENTE TECNICO FISM0910017-ME007
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,700	50,700	50,700	50,700	100%	0	0	METRO LINEAL	97	97	100%	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVO MEXICO DE LA COLONIA EL ALTO ENTRE CALLE GUERRERO Y GUANAJUATO, SEGUN EXPEDIENTE TECNICO FISM0910018-ME005 POR COMBINACION DE RECURSOS
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63,787	63,787	63,787	63,787	100%	0	0	METRO LINEAL	145	145	100%	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SANTA CRUZS DE LA LOCALIDAD DE TETELA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, SEGUN COMBINACION DE RECURSOS EXPEDIENTE FISM0910023-ME012

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,487	30,487	30,487	30,487	100%	0	0	0 METRO LINEAL	76	76	100%	11 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BUENOS AIRES EN LA COMUNIDAD DE TETELA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX, ENTRE FCO. I. MADERO Y C. BEATRIZ PAREDES; SEGUN COMBINACION DE RECURSOS FISM0910105-ME098
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	384,602	384,602	384,602	384,602	100%	0	0	0 METRO LINEAL	156	156	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$769,203.00. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	558,728	558,728	558,728	558,728	100%	0	0	0 METRO LINEAL	328	328	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$1,117,455.00. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN EL BARRIO DE SANTA ANITA	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52,505	52,505	52,505	52,505	100%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$105,010.00. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROGRESO	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SANTA JUSTINA ECATEPEC	URBANO	31,900	31,900	31,900	31,900	100%	0	0	0 METRO LINEAL	350	350	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE BOCANEGRA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	VILLA MARIANO MATAMOROS	URBANO	197,527	197,527	197,527	78,309	40%	0	0	0 METRO LINEAL	350	200	57%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIV. LOPEZ MATEOS	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SANTA INES TECUEXCOMAC	URBANO	29,612	29,612	29,612	29,612	100%	0	0	0 METRO LINEAL	250	250	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ZARAGOZA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SANTA INES TECUEXCOMAC	URBANO	14,214	14,214	14,214	14,214	100%	0	0	0 METRO LINEAL	120	120	100%	
DRENAJE SANITARIO CALLE 21 DE MARZO	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	VILLA MARIANO MATAMOROS	URBANO	15,990	15,990	15,990	15,990	100%	0	0	0 METRO LINEAL	134	134	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE PVC DIAM 8" EN C/CONT. ALAMOS	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	MIGUEL LIRA Y ORTEGA	RURAL	36,460	36,460	36,460	36,460	100%	0	0	0 METRO LINEAL	189	189	100%	OBRA TERMINADA
ADQUISICION DE MATERIAL PARA DRENAJE SANITARIO	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	ACUAMANALA	URBANO	15,122	15,122	15,122	15,122	100%	0	0	0 METRO LINEAL	96	96	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	CONCEPCION CHIMALPA	RURAL	28,140	28,140	28,140	28,140	100%	0	0	0 METRO LINEAL	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	OLECTLA DE JUÁREZ	RURAL	95,128	95,128	95,128	95,128	100%	0	0	0 METRO LINEAL	159	159	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	CONCEPCION CHIMALPA	RURAL	30,788	30,788	30,788	30,788	100%	0	0	0 METRO LINEAL	75	75	100%	
CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	ACUAMANALA	URBANO	129,604	129,604	129,604	129,604	100%	0	0	0 METRO LINEAL	139	139	100%	
CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	CONCEPCION CHIMALPA	RURAL	57,958	57,958	57,958	57,958	100%	0	0	0 METRO LINEAL	160	160	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL TLALE	RURAL	51,750	51,750	51,750	51,750	100%	0	0	0 METRO LINEAL	25	25	100%	
CONSTRUCCION DE ALcantarillado sanitario	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL ANALCO	RURAL	50,903	50,903	50,903	50,903	100%	0	0	0 METRO LINEAL	147	147	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANAYECAC	URBANO	21,444	21,444	21,444	21,444	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANAYECAC	URBANO	2,173	2,173	2,173	2,173	100%	0	0	0 METRO LINEAL	70	70	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE DRENAJE	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANUYECAC	URBANO	8,365	8,365	8,365	8,365	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	23-NATIVITAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	52,764	52,764	52,764	52,764	100%	0	0	0 METRO LINEAL	108	108	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	126,193	126,193	126,193	126,193	100%	0	0	0 METRO LINEAL	105	105	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	63,605	63,605	63,605	63,605	100%	0	0	0 METRO LINEAL	86	86	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE TLALTEPANGO EN LA CALLE CERRADA REFORMA ENTRE CALLE REFORMA
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	178,680	178,680	178,680	178,680	100%	0	0	0 RED	272	272	100%	
REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	145,260	145,260	145,260	145,260	100%	0	0	0 METRO LINEAL	17	17	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CALLE CUARTA PRIV. DE INSURGENTES	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	47,173	47,173	47,173	47,173	100%	0	0	0 METRO LINEAL	88	88	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CALLE EL POTREIRO	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	52,920	52,920	52,920	52,920	100%	0	0	0 METRO LINEAL	380	380	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CALLE GASEODUCTO	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	URBANO	39,512	39,512	39,512	39,512	100%	0	0	0 METRO LINEAL	70	70	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO PRIETO	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	URBANO	8,223	8,223	8,223	8,223	100%	0	0	0 METRO LINEAL	276	276	100%	ESTA OBRA CONSISTE UNICAMENTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL. LA MANO DE OBRA LES CORRESPONDE A LOS BENEFICIARIOS
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CALLE HIDALGO	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELLIPAN	URBANO	80,621	80,621	80,621	80,621	100%	0	0	0 METRO LINEAL	156	156	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CALLE PRIV. INSURGENTES	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	50,584	50,584	50,584	50,584	100%	0	0	0 METRO LINEAL	98	98	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CALLE PRIV. MORELOS Y RIVERENA	33-TLAXCALA	SANTA MARIA IXTLICO	URBANO	135,708	135,708	135,708	40,537	30%	0	0	0 METRO LINEAL	199	60	30%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO. CALLE CUAHUTEMOC. LOS REYES QUIAHUXTLAN	36-TOTOLAC	LOS REYES QUIAHUXTLAN	RURAL	55,219	55,219	55,219	55,219	100%	0	0	0 METRO LINEAL	119	119	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO. CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. ACXOTLA DEL RIO	36-TOTOLAC	ACXOTLA DEL RIO	URBANO	81,414	81,414	81,414	81,414	100%	0	0	0 METRO LINEAL	83	83	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	5-APIZACO	SANTA ANITA HUILLOAC	URBANO	105,489	105,489	105,489	105,489	100%	0	0	0 METRO LINEAL	177	177	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	142,823	142,823	142,823	142,823	100%	0	0	0 METRO LINEAL	250	250	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA COMUNIDAD DE XAXALA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,686	80,686	80,686	80,686	100%	0	0	0 METRO LINEAL	92	92	100%	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PARQUE RIO DE LOS NEGROS DE LA COMUNIDAD DE TEPETLAPA, ENTRE TLAHUICOLE Y MANUEL SALDANA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	SAN BARTOLOME CUAHUXTMATLAC	URBANO	78,930	78,930	78,930	78,930	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CUAHUXTMATLAC, ENTRE LAS CALLES SIN Y PIROGRESO, SEGUN COMBINACION DE RECURSOS FISMB910142 Y FFM0910063
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BRAVO	URBANO	77,280	77,280	77,280	77,280	100%	0	0	0 METRO LINEAL	124	124	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. JALISCO DE LA COL. EL ALTO	10-CHAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,948	16,948	16,948	16,948	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	11 AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV. JALISCO DE LA COL. EL ALTO ENTRE CALLE HIDALGO Y JALISCO.
AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	10-CHAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,714	14,714	14,714	14,714	100%	0	0	0 METRO LINEAL	25	25	100%	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN 1RA. PRIV. CAMPECHE DE LA COLONIA EL ALTO ENTRE AGUASCALIENTES Y CAMPECHE
AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SINALOA COL. EL ALTO	10-CHAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,270	24,270	24,270	24,270	100%	0	0	0 METRO LINEAL	146	146	100%	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SINALOA DE LA COL. EL ALTO ENTRE LA CALLE NUEVO LEON Y AGUASCALIENTES.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	13-HUAMANTLA	COLONIA FRANCISCO I MADERO TECOAC	RURAL	47,234	47,234	47,234	47,234	100%	0	0	0 METRO LINEAL	74	74	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	13-HUAMANTLA	COLONIA FRANCISCO I MADERO TECOAC	RURAL	30,109	30,109	30,109	30,109	100%	0	0	0 METRO LINEAL	50	50	100%	
RED DE DRENAJE SANITARIO PRIV. XICOTENCATL	15-IXTACUIXTLA DE MARIANG MATAMOROS	SAN DIEGO XOCOYUCAN	URBANO	39,241	39,241	39,241	39,241	100%	0	0	0 METRO LINEAL	235	235	100%	
AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	16-IXTENCO	IXTENCO	URBANO	84,179	84,179	84,179	84,179	100%	0	0	0 METRO LINEAL	335	335	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% 335 ML DE RED PARA DRENAJE SANITARIO
AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	URBANO	33,193	33,193	33,193	33,193	100%	0	0	0 METRO LINEAL	58	58	100%	
AMPLIACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	35-TOCATLAN	TOCATLAN	URBANO	226,389	226,389	226,389	226,389	100%	0	0	0 METRO LINEAL	600	600	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	35-TOCATLAN	TOCATLAN	URBANO	26,933	26,933	26,933	26,933	100%	830	830	830 METRO LINEAL	105	105	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	38-TZOMPANTEPEC	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	URBANO	97,861	97,861	97,861	97,861	100%	0	0	0 METRO LINEAL	216	216	100%	SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION PARA REBASAR METAS PROGRAMADAS Y PARA BENEFICIAR A MAS USUARIOS
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	38-TZOMPANTEPEC	SAN JUAN QUETZALCOAPAN	RURAL	456,762	456,762	456,762	456,762	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,220	1,220	100%	EN ESTA OBRA SE REALIZO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS COMO (CUNETAS) PARA PROTEGER LA TUBERIA DE UNA SOCAVACION POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS
AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	38-TZOMPANTEPEC	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	URBANO	103,944	103,944	0	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	224	0	0%	ESTA OBRA A UN NO SE HA INICIADO
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	50-SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	URBANO	352,301	352,301	352,301	352,301	100%	0	0	0 METRO LINEAL	534	534	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	9-CUAXOMULCO	SAN LORENZO XALTEPEJILCO	RURAL	7,048	7,048	7,048	7,048	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,150	1,150	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. NORTE EN CHALMA	10-CHAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	186,521	186,521	186,521	186,521	100%	0	0	0 METRO LINEAL	198	198	100%	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. NORTE DE COMUNIDAD DE CHALMA.
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. MEXICO TLAXCALA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANG MATAMOROS	LA TRINIDAD TENEXEYECAC	URBANO	83,190	83,190	83,190	83,190	100%	0	0	0 METRO LINEAL	765	765	100%	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA EN AV. MEXICO-TLAXCALA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANG MATAMOROS	LA TRINIDAD TENEXEYECAC	URBANO	27,282	27,282	27,282	27,282	100%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO	45-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	114,959	114,959	114,959	114,959	100%	0	0	0 METRO LINEAL	222	222	100%	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN REP. DE PARAGUAY, ENTRE AV. CUAUHTEMOC Y EJERCITO NACIONAL.
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO	45-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	44,747	44,747	44,747	44,747	100%	0	0	0 METRO LINEAL	114	114	100%	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN AV. E. ZAPATA, ENTRE REP. DE PANAMA Y VENEZUELA.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE COLECTOR Y EMISOR 1RA ETAPA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	LA CONSTRUCCION DE ESTE COLECTOR ES PARA LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES
REHABILITACION															
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	33-TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	URBANO	82,500	82,500	82,500	82,500	81%	0	0	0 PLANTA	1	1	61%	
LETRINAS															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	JESUS HUITZNAHUAC	RURAL	56,801	56,801	56,801	56,801	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	115	115	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SAN LUCAS TLACOCHCALCO	RURAL	52,540	52,540	52,540	52,540	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	84	84	100%	
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	197,445	197,445	197,445	197,445	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA COMUNIDAD DE CUAHUJUMATLAC
REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	6,440	6,440	6,440	6,440	100%	0	0	0 METRO LINEAL	112	112	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN LA COLONIA UNIDAD SANTA CRUZ
LIMPIEZA DE BARRANCAS Y CANALES EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	248,400	248,400	248,400	248,400	100%	0	0	0 METROS LINEALES	2,000	2,000	100%	
AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	URBANO	96,047	96,047	96,047	96,047	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	5-APIZACO	SANTA ANITA HUILOAC	URBANO	148,280	148,280	148,280	148,280	100%	0	0	0 METRO LINEAL	318	318	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	5-APIZACO	SANTA ANITA HUILOAC	URBANO	188,251	188,251	188,251	188,251	100%	0	0	0 METRO LINEAL	316	316	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	5-APIZACO	SANTA ANITA HUILOAC	URBANO	199,417	199,417	199,417	199,417	100%	0	0	0 METRO LINEAL	177	177	100%	
URBANIZACION MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	25,159	25,159	25,159	25,159	100%	0	0	0 M2 ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	192	192	100%	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE TEOPANTZOLCO EN CHIAUTEMPAN, ENTRE AV.FERROCARRIL E IGNACIO PICAZO SEGUN COMBINACION DE RECURSOS EXPEDIENTE TECNICO FISM0910042-MED39
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	45,019	45,019	45,019	45,017	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	179	179	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA COLONIA TEPETLAPA
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122,936	122,936	122,936	122,936	100%	0	0	0 M2 ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	389	389	100%	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA INDUSTRIAL
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,173	17,173	17,173	17,173	100%	0	0	0 M2 ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	75	75	100%	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PRIV. LA CIENEGA DE LA LOCALIDAD DE TEPETLAPA ENTRE MANUEL SALDAÑA SUR Y UNION SUR
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,355	35,355	35,355	35,355	100%	0	0	0 M2 ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	159	159	100%	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN TEOPANTZOLCO DE LA LOCALIDAD DE XAXALA, ENTRE AV. FERROCARRIL Y NICOLAS BRAVO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	10-CHIAUTEMPAN	SAN BARTOLOME CUAHUJUMATLAC	URBANO	203,986	203,986	203,986	203,986	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,637	1,637	100%	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE CUAHUJUMATLAC, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, SEGUN COMBINACION DE RECURSOS DEL EXPEDIENTE TECNICO FISM0910038-MED40
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	RURAL	100,429	100,429	100,429	100,429	100%	0	0	0 M2 ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	349	349	100%	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CHAPULTEPEC DE LA COLONIA XICOHTENCATL, ENTRE ESQ. CISANTIAGO AVILA.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	10-CHIAUTEMPAN	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	RURAL	107,141	107,141	107,141	0	0%	0	0	0 M2 ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	400	0	0%	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE UNION DE LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO, ENTRE CALLE PEDREGAL E HIDALGO. OBRA PROGRAMADA POR EJERCER
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MICHOACAN DE LA COL. EL ALTO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	3,234	3,234	3,234	3,234	100%	0	0	0 M2 ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	33	33	100%	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MICHOACAN DE LA COL. EL ALTO, ENTRE LA CALLE NAYARIT Y DURANGO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ORQUIDEAS, CHIAUTEMPAN.	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	34,731	34,731	34,731	34,731	100%	0	0	0 M2 ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	331	331	100%	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ORQUIDEAS, CHIAUTEMPAN.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	34,992	34,992	34,992	34,992	100%	0	0	0 METROS	331	331	100%	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ORQUIDEAS ENTRE PROLONGACION PROSPERO CAHUJANTZI Y VIA CORTA, SEGUN COMBINACION DE RECURSOS DEL EXPEDIENTE TECNICO FISM0910069-MED49

**ANEXO XIX**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,932	59,932	59,932	59,932	100%	0	0	0	METROS	280	280	100%	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIV. SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE TETELA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,641	19,641	19,641	19,641	100%	0	0	0	METROS	237	237	100%	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN TEOCANZOLCO EN LA LOCALIDAD DE XAXALA ENTRE AV. FERROCARRIL Y NICOLAS BRAVO COMBINACION DE RECURSOS SEGUN EXPEDIENTE TECNICO FISM0910116-FFM0910033
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,748	15,748	15,748	15,748	100%	0	0	0	METROS	75	75	100%	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIV.LA CIENEGA EN LA LOCALIDAD DE TEPETLAPA, ENTRE MANUEL SALDAÑA SUR Y UNION SUR
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	112,941	112,941	112,941	112,941	100%	0	0	0	METROS	436	436	100%	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PROLONGACION CUAHUTEMOC EN LA LOCALIDAD DE IXCOTLA, ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y GUADALUPE VICTORIA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	LA PRESA IXCOTLA	RURAL	55,834	55,834	55,834	55,834	100%	0	0	0	METROS	266	266	100%	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN EL CENSO EN LA LOCALIDAD DE IXCOTLA, ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y MALINTZI
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BRAVO	URBANO	41,296	41,296	41,296	41,296	100%	0	0	0	METROS	383	383	100%	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 2 DE ABRIL EN TLALCUAPAN ENTRE CALLE PEDRO MARTIR Y TEPCANXOCHITL, SEGUN EXPEDIENTE POR COMBINACION DE RECURSOS FISM0910016-ME014
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	RURAL	27,617	27,617	27,617	27,617	100%	0	0	0	METROS	134	134	100%	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CHAPULTEPEC DE LA COMUNIDAD DE XOCHITEOTLA, ENTRE ESQ.CSANTIAGO AVILA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	RURAL	167,814	167,814	167,814	0	0%	0	0	0	METROS	800	0	0%	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE UNION EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO, ENTRE PREDEGAL E HIDALGO, OBRA PROGRAMADA POR EJECUTAR
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CALLE EL JAGUEY	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87,816	87,816	87,816	87,816	100%	0	0	0	METROS	410	410	100%	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE EL JAGUEY EN LA LOCALIDAD DE TEXCACOAC
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MICHOCAN DE LA COL. EL ALTO	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,867	31,867	31,867	31,867	100%	0	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	152	152	100%	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MICHOCAN DE LA COL. EL ALTO ENTRE LA CALLENAYARIT Y DURANGO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN TEXCACOAC	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,321	27,321	27,321	27,321	100%	0	0	0	METROS	253	253	100%	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE AMADOR CARRASCO DE LA LOCALIDAD DE TEXCACOAC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX. ENTRE PRIVADA DOLORES NAVA
CONSTRUCCION DE GURNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	18,001	18,001	18,001	18,001	100%	0	0	0	METROS	160	160	100%	CONSTRUCCION DE GURNICIONES EN TEOCANZOLCO SEGUN COMBINACION DE RECURSOS DEL EXPEDIENTE TECNICO FISM0910041-ME044
CONSTRUCCION DE GURNICIONES EN CALLE EL CENSO, STA CRUZ GUADALUPE	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,386	47,386	47,386	47,386	100%	0	0	0	METROS	169	169	100%	OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ GUADALUPE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAXCALA. NO HAY APORTACION DE BENEFICIARIO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	171,722	171,722	171,722	171,722	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	808	0	0%	UNICAMENTE CORRESPONDE AL 30% DEL ANTICIPO Y ESTA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA REFORMA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	166,905	166,905	166,905	166,905	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,229	1,229	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LA AMISTAD DE LA LOCALIDAD DE REFORMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, ENTRE CALLE JUAREZ Y MOCTEZUMA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	143,644	143,644	143,644	143,644	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	822	822	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LA AMISTAD DE LA COLONIA REFORMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX. ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE DELFINO MONTIEL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	254,362	254,362	254,362	254,362	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,541	1,541	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE AMADOR CARRASCO EN TEXCACOAC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX. ENTRE PRIV DOLORES M NAVA. CON COMBINACION DE RECURSOS SEGUN EXPEDIENTE FISM0910010-ME002
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	118,003	118,003	118,003	118,003	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	789	789	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AV. CHIHLAHUA DE LA COLONIA EL ALTO ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y AV. COAHUILA, SEGUN COMBINACION DE RECURSOS DEL EXPEDIENTE TECNICO FISM0910024-ME035
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	144,668	144,668	144,668	144,668	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	537	537	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SONORA EN LA COLONIA DEL ALTO, ENTRE DURANGO Y NAYARIT
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,073	66,073	66,073	66,073	100%	0	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	448	448	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN BUENOS AIRES, DE LA COMUNIDAD DE TETELA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX. ENTRE C.FRANCISCO I. MADERO Y C. BEATRIZ PAREDES; SEGUN COMBINACION DE RECURSOS DEL EXPEDIENTE TECNICO FISM0910105-29101ME056
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	407,793	407,793	407,793	407,793	100%	0	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,372	1,372	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ENGINO EN LA COLONIA XAXALA ENTRE PROL.NICOLAS BRAVO Y CAMPO DEPORTIVO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107,056	107,056	107,056	107,056	100%	0	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	772	772	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN E C. MICHOCAN DE LA COLONIA EL ALTO, ENTRE MORELOS Y DURANGO, SEGUN COMBINACION DE RECURSOS EXPEDIENTE TECNICO FISM0910086-ME046
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUÑOZTLA	URBANO	41,697	41,697	41,697	41,697	101%	0	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	143	143	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIV.INDEPENDENCIA EN MUÑOZTLA, ENTRE INDEPENDENCIA Y C SIN
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BRAVO	URBANO	151,951	151,951	151,951	151,951	100%	0	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	517	517	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN JAZMIN DE LA LOCALIDAD DE TLALCUAPAN, ENTRE DIEGO MARTIR Y TECHACHAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	RURAL	296,290	296,290	296,290	296,290	100%	0	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,067	1,067	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CHAPULTEPEC DE LA LOCALIDAD DE XOCHITEOTLA ENTRE ESQ.CON SANTIAGO AVILA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	RURAL	436,284	436,284	436,284	435,321	100%	0	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,585	1,585	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE UNION DE LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO ENTRE PREDEGAL E HIDALGO. EXPEDIENTE FINIQUITO EN TRAMITE POR LO QUE LA META INICIAL SE MODIFICARA.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE EL JAGUEY	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	304,204	304,204	304,204	304,204	100%	0	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,319	1,319	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN CALLE EL JAGUEY EN TEXCACOAC ENTRE PROGRESO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUN COMBINACION DE RECURSOS DEL EXPEDIENTE TECNICO FISM0910169-FFM0910013
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE 8 C DE ESPESOR DE 280KG CM2	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73,594	73,594	73,594	73,594	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE 8 C DE ESPESOR DE 280 KG/CM2 EN CALLE HIDALGO EN COLONIA EL ALTO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX. EXP. FISM0910008 Y COMBINACION DE RECURSOS CON ME-009

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE 8 CMS. DE ESPESOR DE F C=280 KG CM2	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,592	42,592	42,592	42,592	100%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	314	314	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE 8 CMS. DE ESPESOR DE F C=280 KG/CM2 EN CALLE TLAHUICOLE DE LA COLONIA EL ALTO ENTRE CALLE JALISCO Y TETELA, SEGUN EXPEDIENTE FISM0910015-ME013 POR COMBINACION DE RECURSOS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE AMISTAD REFORMA	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	126,630	126,630	126,630	126,630	100%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	930	930	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE AMISTAD DE LA COLONIA REFORMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX. ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y C. MOCTEZUMA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE NIÑOS HEROES EN MUÑOZTLA	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUÑOZTLA	URBANO	95,731	95,731	95,731	95,731	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	274	274	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE NIÑOS HEROES DE LA COMUNIDAD DE MUÑOZTLA ENTRE LA CALLE MALINTZI E INDEPENDENCIA.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE MUÑOZTLA	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUÑOZTLA	URBANO	65,948	65,948	65,948	65,948	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	233	233	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO MUÑOZTLA.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	224,369	224,369	224,369	224,369	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,295	1,295	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN TLAHUICOLE DE LA COMUNIDAD DE TEPETLAPA ENTRE MANUEL SALDANA SUR Y UNION SUR
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE HIDALGO DE CHIAUTEMPAN.	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	172,975	172,975	172,975	172,975	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,238	1,238	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LA CALLE HIDALGO UBICADA ENTRE LA CALLE MORELOS Y TLAHUICOLE DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN.
CONSTRUCCION DE RIEGO DE SELLO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	4,180	4,180	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA COMUNIDAD DE CUAHUJUMATLAC
CONSTRUCCION DE RIEGO DE SELLO	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO	URBANO	328,893	328,893	328,893	328,893	100%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	3,314	3,314	100%	CONSTRUCCION DE RIEGO DE SELLO EN CALLE 2 DE ABRIL DE LA COMUNIDAD DE TLALCUAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX. ENTRE CALLE DIEGO MARTIN Y AV. TEPANZOLCO, SEGUN EXPEDIENTE FISM0910015-ME018
CONSTRUCCION DE RIEGO DE SELLO PREMEZGLADO	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	123,368	123,368	123,368	0	0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,306	0	0%	CONSTRUCCION DE RIEGO DE SELLO PREMEZGLADO EN PROL. FELIPE SANTIAGO XICHOTENCATL DE LA LOCALIDAD DE TEPETLAPA ENTRE MORELOS Y PUENTE
CONSTRUCCION DE RIEGO DE SELLO PREMEZGLADO EN CALLE PROL. PERFECTO GOMEZ, CHIAUTEMPAN	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	333,860	333,860	333,860	0	0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	3,559	0	0%	CONSTRUCCION DE RIEGO DE SELLO PREMEZGLADO EN PROL. PERFECTO GOMEZ ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y VIA CORTA DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN.
COSNTRUCCION DE BANQUETAS	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,114	31,114	31,114	31,114	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	264	264	100%	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MICHOCAN EN LA LOCALIDAD DEL ALTO, ENTE LAS CALLES MORELOS Y NAYARIT, SEGUN EXPEDIENTE TECNICO FISM0910170-ME075 POR COMBINACION DE RECURSOS
FISM0910007	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,918	160,918	160,918	160,918	100%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,116	1,116	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MANUEL NAVA DE LA COLONIA TEXCACOAC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX. ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y MOCTEZUMA
PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE PROL. MALINTZI DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ GUADALUPE	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	413,825	413,825	413,825	413,825	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,668	1,668	100%	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PROL. MALINTZI ENTRE CALLE SAN PEDRO MARTIR Y CALLE DEL CENSO DE LA COMUNIDAD SANTA CRUZ GUADALUPE.
CONSTRUCCION DE BANQUETA	13-HUAMANTLA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	77,417	77,417	77,417	77,417	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,433	1,433	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETA	13-HUAMANTLA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	76,485	76,485	76,485	76,485	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	295	295	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	13-HUAMANTLA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	103,357	103,357	103,357	103,357	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	375	375	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	13-HUAMANTLA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	31,816	31,816	31,816	31,816	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	128	128	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29,110	29,110	29,110	29,110	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	233	233	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$58,221.00. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	13-HUAMANTLA	COLONIA ACASILLADOS SAN MARTIN NOTARIO	RURAL	18,499	18,499	18,499	18,499	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	67	67	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	13-HUAMANTLA	COLONIA FRANCISCO I MADERO LA MEZA	RURAL	47,114	47,114	47,114	47,114	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	181	181	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	13-HUAMANTLA	COLONIA LICENCIADO MAURO ANGULO	RURAL	10,136	10,136	10,136	10,136	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	45	45	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	13-HUAMANTLA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	RURAL	43,308	43,308	43,308	43,308	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	169	169	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	13-HUAMANTLA	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	51,702	51,702	51,702	51,702	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	183	183	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	13-HUAMANTLA	LÁZARO CARDENAS	RURAL	25,705	25,705	25,705	25,705	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	99	99	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	13-HUAMANTLA	LÁZARO CARDENAS	RURAL	50,634	50,634	50,634	50,634	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	196	196	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO UBICADO EN EL BARRIO DE SANTA ANITA	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37,700	37,700	37,700	37,700	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	290	290	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$75,400.00. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO UBICADO EN EL BARRIO DE SANTA MARIA YANCIUTLALPAN	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,037	26,037	26,037	26,037	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	200	200	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$52,074.00. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO UBICADO EN EL PUEBLO DE JESUS	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,516	19,516	19,516	19,516	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	160	160	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$39,032.00. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO UBICADO EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA TEOCAN	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54,222	54,222	54,222	54,222	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	208	208	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR UBICADO EN EL BARRIO DE SAN JOSE	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,032	50,032	50,032	50,032	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	287	287	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$100,065.00. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR UBICADO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO YANCUITLALPAN	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	76,420	76,420	76,420	76,420	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	469	469	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$152,840.00. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR UBICADO EN EL PUEBLO DE JESUS	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109,120	109,120	109,120	109,120	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	690	690	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$218,240.00. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR UBICADO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	188,931	188,931	188,931	188,931	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,090	1,090	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$377,861.00. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR UBICADO EN EL BARRIO DE SAN JOSE	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	123,099	123,099	123,099	123,099	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	787	787	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$264,198.00. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR UBICADO EN EL BARRIO DE SAN LUCAS	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	126,089	126,089	126,089	126,089	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	788	788	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$252,177.00. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR UBICADO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	91,153	91,153	91,153	91,153	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	549	549	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$182,306.00. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR UBICADO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	212,223	212,223	212,223	212,223	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,298	1,298	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$424,446.00. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR UBICADO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,008	27,008	27,008	27,008	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	165	165	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$54,016.00. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR UBICADO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,796	244,796	244,796	244,796	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,551	1,551	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$489,591.00. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR UBICADO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	72,422	72,422	72,422	72,422	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	449	449	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$144,843.00. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	13-HUAMANTLA	BENITO JUAREZ	URBANO	199,281	199,281	199,281	199,281	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	647	647	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	13-HUAMANTLA	COLONIA ACASILLADOS SAN MARTIN NOTARIO	RURAL	119,094	119,094	119,094	119,094	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	370	370	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	13-HUAMANTLA	LOS PILARES	RURAL	355,536	355,536	355,536	355,536	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	994	994	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE 8 CMS. DE ESPESOR	13-HUAMANTLA	BENITO JUAREZ	URBANO	267,559	267,559	267,559	267,559	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	724	724	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN HEXAGONAL	13-HUAMANTLA	LAZARO CARDENAS	RURAL	141,793	141,793	141,793	141,793	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	380	380	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN EL BARRIO DE SAN LUCAS	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	474,440	474,440	474,440	474,440	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	828	828	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO UBICADO EN EL BARRIO DE SANTA MARIA YANCUITLALPAN	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,785	17,785	17,785	17,785	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	138	138	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$35,569.11. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE ADOQUIN UBICADO EN EL BARRIO DE SAN LUCAS	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	199,236	199,236	199,236	199,236	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	515	515	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR UBICADO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO YANCUITLALPAN	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	91,919	91,919	91,919	91,919	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	567	567	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$183,838.00. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
FABRICACION DE BANQUETAS DE CONCRETO UBICADO EN EL BARRIO DE SAN JOSE	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	89,123	89,123	89,123	89,123	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	298	298	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	13-HUAMANTLA	COLONIA AGRICOLA SAN MARTIN NOTARIO (TLACHCO)	RURAL	79,819	79,819	79,819	79,819	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	246	246	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	13-HUAMANTLA	COLONIA ALTAMIRA GUADALUPE	RURAL	131,743	131,743	131,743	131,743	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	409	409	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	13-HUAMANTLA	COLONIA CHAPULTEPEC	RURAL	37,249	37,249	37,249	37,249	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	106	106	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	13-HUAMANTLA	COLONIA LICENCIADO MAURO ANGULO	RURAL	85,690	85,690	85,690	85,690	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	239	239	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	13-HUAMANTLA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	RURAL	177,908	177,908	177,908	177,908	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	504	504	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	13-HUAMANTLA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	RURAL	202,873	202,873	202,873	202,873	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	580	580	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
PAVIMENTO DE ADOQUIN	13-HUAMANTLA	NCP JOSÉ MARÍA MORELOS	RURAL	79,115	79,115	79,115	79,115	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O Q EMPEDRADO	221	221	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	13-HUAMANTLA	NCP JOSÉ MARÍA MORELOS	RURAL	79,109	79,109	79,109	79,109	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O Q EMPEDRADO	220	220	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	13-HUAMANTLA	SAN JOSÉ XICOHTENCATL	URBANO	1,028,207	1,028,207	1,028,207	1,028,207	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O Q EMPEDRADO	3,038	3,038	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN HEXAGONAL CON COLOR DE 8 CMS. DE ESPESOR	13-HUAMANTLA	BENITO JUAREZ	URBANO	408,256	408,256	408,256	408,256	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O Q EMPEDRADO	1,121	1,121	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN UBICADO EN EL PUEBLO DE HERMENEGILDO GALEANA	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	388,066	388,066	388,066	388,066	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O Q EMPEDRADO	1,433	1,433	100%	
RIEGO DE SELLO	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	411,126	411,126	411,126	411,126	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12,960	12,960	100%	
CONSTRUCCION CON RIEGO DE SELLO CALLE SIN NOMBRE	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN MARCOS JILOTEPEC	RURAL	27,201	27,201	27,201	27,201	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	2,400	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE DIOS PADRE	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	LA TRINIDAD TENEXEYECAC	URBANO	65,320	65,320	65,320	65,320	100%	0	0	METROS	457	457	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE MORELOS	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN ANTONIO TIZOSTOC	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O Q EMPEDRADO	430	430	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 4 PONIENTE	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN ANTONIO ATOTONILCO	URBANO	136,420	136,420	136,420	136,420	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O Q EMPEDRADO	927	927	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE CALLE XICOHTENCATL TERCERA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN GABRIEL POPOCATLA	RURAL	133,896	133,896	133,896	133,896	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	799	799	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 6 ORIENTE	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN ANTONIO ATOTONILCO	URBANO	116,274	116,274	116,274	116,274	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	650	650	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN MIGUEL LA PRESA	RURAL	90,255	90,255	90,255	90,255	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
GUARNICIONES DE CTO. BOULEVARD LA JOYANCA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ESPIRITU SANTO	RURAL	74,068	74,068	74,068	24,402	33%	0	0	METROS	200	100	50%	
PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO CALLE CAPULA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	LA TRINIDAD TENEXEYECAC	URBANO	17,388	17,388	17,388	17,388	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	VILLA MARIANO MATAMOROS	URBANO	288,432	288,432	288,432	288,432	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,785	1,785	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DOMINGO ARENAS	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SANTA JUSTINA ECATEPEC	URBANO	104,750	104,750	104,750	47,612	45%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	460	200	43%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE PRIV. 20 DE NOVIEMBRE	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN DIEGO XOCOYUCAN	URBANO	49,064	49,064	49,064	49,064	100%	0	0	METROS	424	424	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 10 ORIENTE	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN ANTONIO ATOTONILCO	URBANO	117,337	117,337	117,337	117,337	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O Q EMPEDRADO	462	462	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA LA PRESA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	LA TRINIDAD TENEXEYECAC	URBANO	72,800	72,800	72,800	72,800	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O Q EMPEDRADO	412	412	100%	
PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE HIDALGO	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN JOSÉ ESCANDONA	RURAL	40,720	40,720	40,720	40,720	100%	0	0	METROS CUADRADOS	407	407	100%	
PAVIMENTO DE CONCRETO EN BOULEVARD LA JOYANCA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ESPIRITU SANTO	RURAL	150,026	150,026	150,026	137,666	92%	0	0	METROS CUADRADOS	795	650	82%	
PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE CALLE LA QUEBRADA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SANTIAGO XOCHIMILCO	RURAL	112,069	112,069	112,069	112,069	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	655	655	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	16-XTENCO	SAN ANTONIO SEGUNDO	RURAL	219,305	219,305	219,305	219,305	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O Q EMPEDRADO	1,144	1,144	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100%, 1,143.85 METROS CUADRADOS DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE LIBERTAD	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	URBANO	557,000	557,000	557,000	557,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,779	1,779	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE BANQUETA	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANAYECAC	URBANO	13,908	13,908	13,908	13,908	100%	0	0	METROS CUADRADOS	113	113	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE ADOCRETO	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL XOCHITECATITLA	RURAL	48,663	48,663	48,663	48,663	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	252	252	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,775	5,775	5,775	5,775	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	39	39	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	23-NATIVITAS	NATIVITAS	URBANO	32,168	32,168	32,168	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	83	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	RURAL	26,959	26,959	26,959	26,959	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	116	116	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	23-NATIVITAS	SAN VICENTE XILOXOCHITLA	URBANO	28,481	28,481	28,481	28,481	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	284	284	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	23-NATIVITAS	SAN VICENTE XILOXOCHITLA	URBANO	12,283	12,283	12,283	12,283	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	52	52	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL XOCHITECATITLA	RURAL	9,260	9,260	9,260	9,260	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	38	38	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO, LATERAL PONIENTE	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANAYECAC	URBANO	161,356	161,356	161,356	161,356	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	574	574	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL ANALCO	RURAL	28,048	28,048	28,048	28,048	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	134	134	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL ANALCO	RURAL	20,544	20,544	20,544	20,544	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	97	97	100%	
CONSTRUCCION DE ESCALINATA	23-NATIVITAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	53,308	53,308	53,308	53,308	100%	0	0	0 METROS, ESCALINATA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL ANALCO	RURAL	22,778	22,778	22,778	22,778	100%	0	0	0 METROS	332	332	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL XOCHITECATITLA	RURAL	60,028	60,028	60,028	60,028	100%	0	0	0 METROS	293	293	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL XOCHITECATITLA	RURAL	24,634	24,634	24,634	24,634	100%	0	0	0 METROS	124	124	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL XOCHITECATITLA	RURAL	14,786	14,786	14,786	14,786	100%	0	0	0 METROS	52	52	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION 2DA ETAPA	23-NATIVITAS	SAN VICENTE XILOXOCHITLA	URBANO	4,650	4,650	4,650	4,650	100%	0	0	0 METROS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,140	22,140	22,140	22,140	100%	0	0	0 METROS	89	89	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	23-NATIVITAS	NATIVITAS	URBANO	46,217	46,217	46,217	0	0%	0	0	0 METROS	162	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	23-NATIVITAS	SAN JOSÉ ATOYATENC0	RURAL	2,620	2,620	2,620	2,620	100%	0	0	0 METROS	37	37	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	23-NATIVITAS	SAN JOSÉ ATOYATENC0	RURAL	5,792	5,792	5,792	5,792	100%	0	0	0 METROS	86	86	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	RURAL	22,290	22,290	22,290	22,290	100%	0	0	0 METROS	96	96	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANAYECAC	URBANO	17,679	17,679	17,679	17,679	100%	0	0	0 METROS	266	266	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANAYECAC	URBANO	25,503	25,503	25,503	25,503	100%	0	0	0 METROS	135	135	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANAYECAC	URBANO	3,474	3,474	3,474	3,474	100%	0	0	0 METROS	58	58	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANAYECAC	URBANO	7,318	7,318	7,318	7,318	100%	0	0	0 METROS	106	106	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	23-NATIVITAS	SAN VICENTE XILOXOCHITLA	URBANO	22,013	22,013	22,013	22,013	100%	0	0	0 METROS	303	303	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	23-NATIVITAS	SAN VICENTE XILOXOCHITLA	URBANO	28,558	28,558	28,558	28,558	100%	0	0	0 METROS	170	170	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	23-NATIVITAS	SAN VICENTE XILOXOCHITLA	URBANO	12,612	12,612	12,612	12,612	100%	0	0	0 METROS	52	52	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	23-NATIVITAS	SANTIAGO MICHAC	URBANO	5,850	5,850	5,850	5,850	100%	0	0	METROS	111	111	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL ANALCO	RURAL	22,890	22,890	22,890	22,890	100%	0	0	METROS	104	104	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL ANALCO	RURAL	49,516	49,516	49,516	49,516	100%	0	0	METROS	210	210	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL ANALCO	RURAL	20,255	20,255	20,255	20,255	100%	0	0	METROS	97	97	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	23-NATIVITAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	13,537	13,537	13,537	13,537	100%	0	0	METROS CUADRADOS	22	22	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	23-NATIVITAS	SAN BERNABE CAPULA	RURAL	199,166	199,166	199,166	192,387	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANAYECAC	URBANO	40,418	40,418	40,418	40,418	100%	0	0	METROS CUADRADOS	320	320	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	23-NATIVITAS	SANTO TOMAS LA CONCORDIA	URBANO	20,248	20,248	20,248	20,248	100%	0	0	METROS CUADRADOS	63	63	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANAYECAC	URBANO	8,700	8,700	8,700	8,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS	260	260	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	23-NATIVITAS	SANTO TOMAS LA CONCORDIA	URBANO	86,005	86,005	86,005	86,005	100%	0	0	METROS CUADRADOS	245	245	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	23-NATIVITAS	SANTO TOMAS LA CONCORDIA	URBANO	75,081	75,081	75,081	75,081	100%	0	0	METROS CUADRADOS	261	261	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	23-NATIVITAS	SANTO TOMAS LA CONCORDIA	URBANO	56,524	56,524	56,524	56,524	100%	0	0	METROS CUADRADOS	176	176	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	175,603	175,603	175,603	175,603	100%	0	0	METROS CUADRADOS	624	624	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANAYECAC	URBANO	172,524	172,524	172,524	172,524	100%	0	0	METROS CUADRADOS	608	608	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANAYECAC	URBANO	9,409	9,409	9,409	9,409	100%	0	0	METROS CUADRADOS	77	77	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	23-NATIVITAS	SANTO TOMAS LA CONCORDIA	URBANO	60,152	60,152	60,152	60,152	100%	0	0	METROS CUADRADOS	220	220	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 2DA ETAPA	23-NATIVITAS	SAN VICENTE XILOXOCHITLA	URBANO	24,107	24,107	24,107	24,107	100%	0	0	METROS CUADRADOS	74	74	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	23-NATIVITAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	78,978	78,978	78,978	78,978	100%	0	0	METROS CUADRADOS	260	260	100%	
CONSTRUCCION DE PISO DE ADOCRETO	23-NATIVITAS	SANTIAGO MICHAC	URBANO	50,504	50,504	50,504	50,504	100%	0	0	METROS CUADRADOS	409	409	100%	
CONSTRUCCION DE PISO DE ADOCRETO	23-NATIVITAS	SANTIAGO MICHAC	URBANO	53,754	53,754	53,754	53,754	100%	0	0	METROS CUADRADOS	436	436	100%	
CONSTRUCCION DE PISO DE ADOCRETO	23-NATIVITAS	SANTIAGO MICHAC	URBANO	67,369	67,369	67,369	67,369	100%	0	0	METROS CUADRADOS	517	517	100%	
CONSTRUCCION DE PISO DE ADOCRETO	23-NATIVITAS	SANTIAGO MICHAC	URBANO	59,303	59,303	59,303	59,303	100%	0	0	METROS CUADRADOS	221	221	100%	
CONSTRUCCION DE PISO DE ADOQUIN	23-NATIVITAS	SANTIAGO MICHAC	URBANO	111,012	111,012	111,012	111,012	100%	0	0	METROS CUADRADOS	223	223	100%	
CONSTRUCCION DE PISO DE ADOQUIN	23-NATIVITAS	SANTIAGO MICHAC	URBANO	46,749	46,749	46,749	46,749	100%	0	0	METROS CUADRADOS	159	159	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	RURAL	13,622	13,622	13,622	13,622	100%	0	0	METROS	59	59	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION	23-NATIVITAS	SANTIAGO MICHAC	URBANO	12,072	12,072	12,072	12,072	100%	0	0	METROS	47	47	100%	
PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO	23-NATIVITAS	SAN VICENTE XILOXOCHITLA	URBANO	288,748	288,748	288,748	288,748	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,916	1,916	100%	
PAVIMENTO DE ADOCRETO	23-NATIVITAS	SAN JOSE ATOYATENC0	RURAL	9,995	9,995	9,995	9,995	100%	0	0	METROS CUADRADOS	73	73	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
PAVIMENTO DE ADOCRETO	23-NATIVITAS	SAN JOSÉ ATOYATENCO	RURAL	18,834	18,834	18,834	18,834	100%	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%	
PAVIMENTO DE ADOCRETO	23-NATIVITAS	SAN JOSÉ ATOYATENCO	RURAL	24,314	24,314	24,314	24,314	100%	0	0	METROS CUADRADOS	167	167	100%	
PAVIMENTO DE ADOCRETO	23-NATIVITAS	SAN JOSÉ ATOYATENCO	RURAL	27,635	27,635	27,635	27,635	100%	0	0	METROS CUADRADOS	220	220	100%	
PAVIMENTO DE ADOCRETO	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL XOCHITECATITLA	RURAL	355,697	355,697	355,697	355,697	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,506	1,506	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	RURAL	115,201	115,201	115,201	115,201	100%	0	0	METROS CUADRADOS	322	322	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	23-NATIVITAS	SAN VICENTE XILOXOCHITLA	URBANO	114,838	114,838	114,838	114,838	100%	0	0	METROS CUADRADOS	532	532	100%	
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	23-NATIVITAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	5,491	5,491	5,491	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	60	0	0%	
PISO DE ADOCRETO	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANAYECAC	URBANO	96,547	96,547	96,547	96,547	100%	0	0	METROS CUADRADOS	385	385	100%	
PISO DE CONCRETO	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	RURAL	30,828	30,828	30,828	30,828	100%	0	0	METROS CUADRADOS	88	88	100%	
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	59,579	59,579	59,579	59,579	100%	0	0	METROS	220	220	100%	
BACHEO (VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	43,946	43,946	43,946	43,946	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	42	42	100%	
BACHEO (VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	77,448	77,448	77,448	77,448	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	727	727	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	URBANO	15,382	15,382	15,382	15,382	100%	0	0	METROS CUADRADOS	128	128	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	URBANO	105,300	105,300	105,300	105,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	652	652	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	URBANO	105,300	105,300	105,300	31,590	30%	0	0	METROS CUADRADOS	652	196	30%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	URBANO	35,877	35,877	35,877	35,877	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	370	370	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	URBANO	19,478	19,478	19,478	19,478	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	214	214	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	51,908	51,908	51,908	51,908	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO EN LA CALLE MANANTIALES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	36,250	36,250	36,250	36,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS	215	215	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO EN LA CALLE 5 DE MAYO NORTE ENTRE AV. AYUNTAMIENTO ORIENTE Y CALLE RIOS MERINO NORTE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	26,415	26,415	26,415	26,415	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	280	280	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	67,955	67,955	67,955	67,955	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	430	430	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	10,470	10,470	10,470	10,470	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	65	65	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION	25-SAN PABLO DEL MONTE	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	URBANO	136,705	136,705	136,705	136,705	100%	0	0	METROS	776	776	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION	25-SAN PABLO DEL MONTE	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	URBANO	29,023	29,023	29,023	29,023	100%	0	0	METROS	169	169	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION	25-SAN PABLO DEL MONTE	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	URBANO	17,439	17,439	17,439	17,439	100%	0	0	METROS	198	198	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	43,325	43,325	43,325	43,325	100%	0	0	METROS	418	418	100%	LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO EN LA CALLE MANANTIALES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE
CONSTRUCCION DE GUARNICION	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	148,086	148,086	148,086	148,086	100%	0	0	METROS CUADRADOS	860	860	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE REFORMA Y PUENTE ZARAGOZA
CONSTRUCCION DE GUARNICION	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	25,884	25,884	25,884	25,884	100%	0	0	METROS	146	146	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO EN LA CALLE 5 DE MAYO NORTE ENTRE LA CALLE AV. AYUNTAMIENTO NORTE Y CALLE RIOS MERINO NORTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
CONSTRUCCION DE GUARNICION	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	153,357	153,357	153,357	153,357	100%	0	0	0	METROS	850	850	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE TLALTEPANGO EN LA CALLE OAXACA NORTE ENTRE LA CALLE ASENCION TEPAL Y CALLE CUAUHTEMOC NORTE
CONSTRUCCION DE GUARNICION	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	12,462	12,462	12,462	12,462	100%	0	0	0	METROS	145	145	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	30,777	30,777	30,777	30,777	100%	0	0	0	METROS	310	310	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	98,579	98,579	98,579	98,579	100%	0	0	0	METROS	574	574	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	8,200	8,200	8,200	8,200	100%	0	0	0	METROS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	54,099	54,099	54,099	54,099	100%	0	0	0	METROS	327	327	100%	ESTA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO DE TLALTEPANGO CALLE: ALTAMIRANO ENTRE AMADOR NERVO Y ACTIPAN
CONTRUCCION DE GUARNICIONES	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	25,473	25,473	25,473	25,473	100%	0	0	0	METROS	284	284	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO BUENSUCESO EN LA CALLE CERVANTES ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE BENITO JUAREZ ESTYA COMBINADA CON EL PROGRAMA SEDESOL (HABITAT) 50% CADA UNO
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	340,178	340,178	340,178	340,178	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,904	1,904	100%	LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO EN LA CALLE MANANTIALES ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE CABE MENCIONAR QUE ES UNA OBRA COMBINADA CON EL PROGRAMA SEDESOL (HABITAT) FISM 64.62%
PAVIMENTO ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	745,207	745,207	745,207	745,207	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,755	3,755	100%	LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COMUNIDAD EL CRISTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. AVILA CAMACHO Y AV. ALLENDE ESTA OBRA ESTA COMBINADA 73.42% FISM
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	URBANO	155,327	155,327	155,327	155,327	100%	0	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,142	1,142	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	URBANO	83,962	83,962	83,962	83,962	100%	0	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	629	629	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	1,948,548	1,948,548	1,948,548	1,948,548	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,139	6,139	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	1,176,716	1,176,716	1,176,716	1,176,716	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,898	3,898	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN PEDRO AV. TLAXCALA ENTRE C. PABLO SIDAR Y 1RO DE MARZO
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	310,277	310,277	310,277	310,277	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,310	1,310	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE TLALTEPANGO CALLE: CUAUHTEMOC ENTRE: FCO I MADERO Y ZARAGOZA
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	482,940	482,940	482,940	482,940	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,570	1,570	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN EN CALLE LA PAZ NTE ENTRE BENITO JUAREZ PTE Y AYUNTAMIENTO PONIENTE
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	140,069	140,069	140,069	140,069	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	994	994	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO BUENSUCESO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALL JUAN CUJAMANTZI Y CALLE NEZAHUALCOYOTL ESTA OBRA ESTA COMBINADA CON EL PROGRAMA SEDESOL (HABITAT)
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	107,237	107,237	107,237	107,237	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	790	790	100%	LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE TLALTEPANGO EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALL OAXACA ESTA OBRA ESTA COMBINADA CON EL PROGRAMA DE SEDESOL (HABITAT) EN UN 50% PARA CADA UNO
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	102,163	102,163	102,163	102,163	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	313	313	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN EN LA CALLE CERRADA ALVARO OBREGON ENTR CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE AYUNTAMIENTO PONIENTE
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	544,051	544,051	544,051	544,051	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,791	1,791	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO EN LA CALLE 5 DE MAYO NORTE ENTRE LA CALLE AV. AYUNTAMIENTO ORIENTE Y CALLE RIOS MERINO NORTE
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	140,320	140,320	140,320	140,320	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,035	1,035	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE LA SANTISIMA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE ASENCION TEPAL Y CALLE CHAPULTEPEC, ESTA OBRA ESTA COMBINADA CON EL PROGRAMA DE SEDESOL (HABITAT) POR UN IMPORTE DE \$ 280,638.00 DE LOS CUALES SE DIVIDE 50% Y 50% CU.
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	518,425	518,425	518,425	518,425	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,781	1,781	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA ZARAGOZA Y CALLE REFORMA
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	361,060	361,060	361,060	361,060	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,163	1,163	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN COSME EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LA PAZ
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	106,831	106,831	106,831	106,831	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	776	776	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE TLALTEPANGO EN LA CALLE: RICARDO FLORES MAGON ENTRE FCO I MADERO Y ZARAGOZA NORTE
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	564,352	564,352	564,352	564,352	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,454	3,454	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	159,260	159,260	159,260	159,260	100%	0	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,165	1,165	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	246,560	246,560	246,560	246,560	100%	0	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,810	1,810	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	260,469	260,469	260,469	260,469	100%	0	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	964	964	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	126,780	126,780	126,780	126,780	100%	0	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	438	438	100%	

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	272,978	272,978	272,978	272,978	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO	1,018	1,018	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	83,357	83,357	83,357	83,357	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO	628	628	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	317,973	317,973	317,973	317,973	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO	2,380	2,380	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	548,627	548,627	548,627	548,627	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO	4,128	4,128	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	333,263	333,263	333,263	333,263	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO	2,512	2,512	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	210,578	210,578	210,578	210,578	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO	1,584	1,584	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	URBANO	65,434	65,434	65,434	65,434	100%	0	0	METROS CUADRADOS	289	289	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS 2DA. ETAPA	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	JESUS HUITZNAHUAC	RURAL	18,299	18,299	18,299	18,299	100%	0	0	METROS CUADRADOS	79	79	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	GUADALUPE TLACHICO	URBANO	229,947	229,947	229,947	186,978	81%	0	0	METROS CUADRADOS	1,046	851	81%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	JESUS HUITZNAHUAC	RURAL	19,490	19,490	19,490	19,490	100%	0	0	METROS	89	89	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	URBANO	63,763	63,763	63,763	63,763	100%	0	0	METROS	291	291	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	URBANO	20,212	20,212	20,212	20,212	100%	0	0	METROS	96	96	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	GUADALUPE TLACHICO	URBANO	147,912	147,912	147,912	147,912	100%	0	0	METROS CUADRADOS	460	460	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	JESUS HUITZNAHUAC	RURAL	300,791	300,791	300,791	13,003	4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,128	49	4%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	URBANO	320,456	320,456	320,456	320,456	100%	0	0	METROS CUADRADOS	991	991	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ARQUITECTOS COL. LOMA BONITA	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	20,820	20,820	20,820	20,820	100%	0	0	METROS CUADRADOS	61	61	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ARTISTAS COL. LOMA BONITA	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	6,120	6,120	6,120	6,120	100%	0	0	METROS CUADRADOS	17	17	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE AV. DE LOS VOLCANES Y DE LOS PINOS	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	30,147	30,147	30,147	30,147	100%	0	0	METROS CUADRADOS	113	113	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE DEL NORTE	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	48,588	48,588	48,588	48,588	100%	0	0	METROS CUADRADOS	154	154	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE EMILIANO ZAPATA	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	6,144	6,144	6,144	6,144	100%	0	0	METROS CUADRADOS	21	21	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE INDEPENDENCIA	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELULPAN	URBANO	78,966	78,966	78,966	40,716	52%	0	0	METROS CUADRADOS	280	144	52%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE JORNALEROS COL. LOMA BONITA	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	6,800	6,800	6,800	6,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	21	21	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE LOS FRESNOS	33-TLAXCALA	LA TRINIDAD TEPEHITEC	URBANO	144,996	144,996	144,996	144,996	100%	0	0	METROS CUADRADOS	417	417	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MOLINATLA	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	14,542	14,542	14,542	14,542	100%	0	0	METROS CUADRADOS	182	182	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL UNICAMENTE, LA MANO DE OBRA LA PROPORCIONARON LOS BENEFICIARIOS
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ORGANILLEROS COL. LOMA BONITA	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	8,490	8,490	8,490	8,490	100%	0	0	METROS CUADRADOS	22	22	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PERIODISTAS COL. LOMA BONITA	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	47,039	47,039	47,039	47,039	100%	0	0	METROS CUADRADOS	151	151	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE SAN LORENZO	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	42,668	42,668	42,668	42,668	100%	0	0	METROS CUADRADOS	173	173	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE VERTIZ	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	31,325	31,325	31,325	31,325	100%	0	0	METROS CUADRADOS	122	122	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 21 COL. XICOHTENCATL	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	13,166	13,166	13,166	13,166	100%	0	0	METROS CUADRADOS	39	39	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE ABASOLO	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	URBANO	47,179	47,179	47,179	47,179	100%	0	0	METROS	216	216	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE ARQUITECTOS COL. LOMA BONITA	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	3,857	3,857	3,857	3,857	100%	0	0	METROS	17	17	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE AV. DE LOS VOLCANES Y DE LOS PINOS	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	24,491	24,491	24,491	24,491	100%	0	0	METROS	111	111	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE DEL NORTE	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	46,830	46,830	46,830	46,830	100%	0	0	METROS	174	174	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE EMILIANO ZAPATA	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	URBANO	13,309	13,309	13,309	13,309	100%	0	0	METROS	58	58	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL UNICAMENTE. LA MANO DE OBRA LA PROPORCIONARON LOS BENEFICIARIOS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE EUCALIPTO Y PRIV. JOVITA	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	6,251	6,251	6,251	6,251	100%	0	0	METROS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE INDEPENDENCIA	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTLULPAN	URBANO	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	METROS	285	285	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE INDEPENDENCIA	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTLULPAN	URBANO	30,218	30,218	30,218	30,218	100%	0	0	METROS	123	123	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE IV SENORIO	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	48,607	48,607	48,607	48,607	100%	0	0	METROS	226	175	78%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE MOLINATLA	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	URBANO	9,846	9,846	9,846	9,846	100%	0	0	METROS	165	165	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL UNICAMENTE. LA MANO DE OBRA LA PROPORCIONARON LOS BENEFICIARIOS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE PERAL NORTE	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	97,231	97,231	97,231	97,231	100%	0	0	METROS	427	427	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE PERAL SUR	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	16,544	16,544	16,544	16,544	100%	0	0	METROS	72	72	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE PERIODISTAS COL. LOMA BONITA	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	4,872	4,872	4,872	4,872	100%	0	0	METROS	37	37	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE PROLONGACION TOPACIO	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS	160	160	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE ROMERO	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	20,367	20,367	20,367	20,367	100%	0	0	METROS	90	90	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE VERTIZ	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	35,520	35,520	35,520	35,520	100%	0	0	METROS	175	175	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 21 COL. XICOHTENCATL	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	4,849	4,849	4,849	4,849	100%	0	0	METROS	21	21	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL UNICAMENTE. LA MANO DE OBRA LA PROPORCIONARON LOS BENEFICIARIOS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE ABASOLO	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	URBANO	233,988	233,988	233,988	233,988	100%	0	0	METROS CUADRADOS	710	710	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE ANDADOR	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	URBANO	90,830	90,830	90,830	90,830	100%	0	0	METROS CUADRADOS	225	225	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE ANTIGUO CAMINO REAL	33-TLAXCALA	SANTA MARIA IXTULCO	URBANO	110,040	110,040	110,040	110,040	100%	0	0	METROS CUADRADOS	310	310	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE BENITO JUAREZ	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	URBANO	36,180	36,180	36,180	36,180	100%	0	0	METROS CUADRADOS	119	119	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE CAMINO VECINAL A CUAUHTLULPAN	33-TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	URBANO	188,448	188,448	188,448	188,448	100%	0	0	METROS CUADRADOS	649	649	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE DEL CANAL	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	URBANO	186,552	186,552	186,552	146,770	79%	0	0	METROS CUADRADOS	494	389	79%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE EUCALIPTO Y PRIV. JOVITA	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	90,005	90,005	90,005	90,005	100%	0	0	METROS CUADRADOS	305	305	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE HIDALGO	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	URBANO	104,455	104,455	104,455	104,455	100%	0	0	METROS CUADRADOS	336	336	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE INDEPENDENCIA	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTLULPAN	URBANO	170,000	170,000	170,000	17,461	10%	0	0	METROS CUADRADOS	1,508	174	12%	ESTA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO DE ADOQUIN UNICAMENTE. LA MANO DE OBRA LE CORRESPONDE A LOS BENEFICIARIOS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE IV SENORIO	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	253,558	253,558	253,558	246,792	97%	0	0	METROS CUADRADOS	811	825	102%	

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE PETRA MARQUEZ Y 22 DE AGOSTO	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	94,028	94,028	94,028	94,028	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	279	279	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE PRIMER PRIV. DE GALEANA NORTE	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	83,902	83,902	83,902	83,902	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	301	301	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE PRIV. DURAZNO	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	48,246	48,246	48,246	48,246	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	158	158	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE PRIV. GALEANA	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	URBANO	28,158	28,158	28,158	28,158	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	89	89	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE PRIV. GUILLERMO VALLE	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	458,086	458,086	458,086	432,670	94%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,010	956	95%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE PRIV. MANANTIALES	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	115,850	115,850	115,850	115,850	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	358	358	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE PRIV. MOLINATLA	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	URBANO	45,837	45,837	45,837	45,837	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO DE ADOQUIN UNICAMENTE. LA MANO DE OBRA LE CORRESPONDE A LOS BENEFICIARIOS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE PRIV. PETRA MARQUEZ	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	149,152	149,152	149,152	149,152	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	508	508	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE PRIV. REFORMA	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	208	208	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE PRIV. 2 SUR	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	60,912	60,912	60,912	18,274	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	233	70	30%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE PROLONGACION PLOMEROS	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	20,632	20,632	20,632	20,632	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	89	89	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE PROLONGACION TOPACIO	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	URBANO	162,774	162,774	162,774	162,774	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	464	464	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE ROMERO	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	102,101	102,101	102,101	102,101	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	342	342	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE SAN ANTONIO	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	136,242	136,242	136,242	68,121	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS	434	217	50%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE TEOTLALPAN	33-TLAXCALA	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN	URBANO	231,161	231,161	231,161	231,161	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	715	715	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE VERTIZ	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	224,701	224,701	224,701	219,028	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	735	735	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE YESEROS	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	90,990	90,990	90,990	27,297	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	292	87	30%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 4TA. PRIV. DE INSURGENTES	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	130,256	130,256	130,256	130,256	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	454	454	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE XICOHTENCATL	33-TLAXCALA	SANTA MARIA IXTULCO	URBANO	309,053	309,053	309,053	309,053	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	831	831	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE 20 DE NOVIEMBRE	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	URBANO	120,025	120,025	120,025	120,025	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	325	325	100%	
CONSTRUCCION DE RUTA PEATONAL (ESCALINATA) CALLE ANDADOR	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	URBANO	50,346	50,346	50,346	50,346	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	46	46	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES 2DA. ETAPA ADOLFO LOPEZ MATEOS	35-TOCTLÁN	TOCTLÁN	URBANO	30,838	30,838	30,838	30,838	100%	56	56	56	METROS	160	160	100%	
CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	35-TOCTLÁN	TOCTLÁN	URBANO	334,323	334,323	334,323	334,323	100%	0	0	0	M2 ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO	1,160	1,160	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS. CALLE GABRIEL MOLINA. LA CANDELARIA TEOTLALPAN	36-TOTOLAC	LA CANDELARIA TEOTLALPAN	RURAL	35,799	35,799	35,799	35,799	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS. LUXEMBURGO Y SUIZA. SAN FRANCISCO OCOTELULCO	36-TOTOLAC	SAN FRANCISCO OCOTELULCO	RURAL	77,186	77,186	77,186	77,186	100%	0	0	0	M2 ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	345	345	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES. CALLE AMADO NERVO-METECATZI. SAN JUAN TOTOLAC	36-TOTOLAC	TOTOLAC	URBANO	41,812	41,812	41,812	41,812	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	230	230	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES. CALLE GABRIEL MOLINA. LA CANDELARIA TEOTLALPAN	36-TOTOLAC	LA CANDELARIA TEOTLALPAN	RURAL	13,090	13,090	13,090	13,090	100%	0	0	0	METROS	220	220	100%	
CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES. CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. ACXOTLA DEL RIO	36-TOTOLAC	ACXOTLA DEL RIO	URBANO	34,434	34,434	34,434	34,434	100%	0	0	0	METROS	164	164	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTO ASFALTICO. CALLE DOMINGO ARENAS. ZARAGOZA	36-TOTOLAC	ZARAGOZA	URBANO	48,110	48,110	48,110	48,110	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	129	129	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN. AV. RIVERA (EL BATAN). LOS REYES QUIAHUXTLAN	36-TOTOLAC	LOS REYES QUIAHUXTLAN	RURAL	11,163	11,163	11,163	11,163	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	100	100	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN. CALLE AMADO NERVO-METECATZ. SAN JUAN TOTOLAC	36-TOTOLAC	TOTOLAC	URBANO	182,417	182,417	182,417	182,417	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	570	570	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN. CALLE EL MIRADOR. ZARAGOZA	36-TOTOLAC	ZARAGOZA	URBANO	224,591	224,591	224,591	224,591	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	585	585	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN. CALLE GABRIEL MOLINA. LA CANDELARIA TEOTLALPAN	36-TOTOLAC	LA CANDELARIA TEOTLALPAN	RURAL	90,734	90,734	90,734	90,734	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,200	1,200	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN. CALLE NEZAHUALCOYOTL. SANTIAGO TEPETICAPAC	36-TOTOLAC	SANTIAGO TEPETICAPAC	RURAL	119,557	119,557	119,557	119,557	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	376	376	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN. CALLE SOR JUANA. LA CANDELARIA TEOTLALPAN	36-TOTOLAC	LA CANDELARIA TEOTLALPAN	RURAL	90,429	90,429	90,429	90,429	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,012	1,012	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN. CALLE ZITLALPOCATZIN. LA TRINIDAD CHIMALPA	36-TOTOLAC	LA TRINIDAD CHIMALPA	RURAL	87,532	87,532	87,532	87,532	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	241	241	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN. CUARTA PRIV. ANTONIO MERLO DE LA FUENTE. LA CANDELARIA TEOTLALPAN	36-TOTOLAC	LA CANDELARIA TEOTLALPAN	RURAL	30,902	30,902	30,902	30,902	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	300	300	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN. PRIV. ALVARO OBREGON. SANTIAGO TEPETICAPAC	36-TOTOLAC	SANTIAGO TEPETICAPAC	RURAL	49,530	49,530	49,530	49,530	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	443	443	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN. PRIV. DOMINGO ARENAS. LA TRINIDAD CHIMALPA	36-TOTOLAC	LA TRINIDAD CHIMALPA	RURAL	130,224	130,224	130,224	130,224	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	407	407	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN. PRIV. XICOHTENCATL. LA TRINIDAD CHIMALPA	36-TOTOLAC	LA TRINIDAD CHIMALPA	RURAL	34,120	34,120	34,120	34,120	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	253	253	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN. SEGUNDA PRIV. ANTONIO MERLO DE LA FUENTE. LA CANDELARIA TEOTLALPAN	36-TOTOLAC	LA CANDELARIA TEOTLALPAN	RURAL	112,231	112,231	112,231	112,231	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	352	352	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN 2ª ETAPA. CALLE ZITLALPOCATL. LOS REYES QUIAHUXTLAN	36-TOTOLAC	LOS REYES QUIAHUXTLAN	RURAL	16,481	16,481	16,481	16,481	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	160	160	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN. 2DA. PRIVADA DE XICOHTENCATL. LA TRINIDAD CHIMALPA	36-TOTOLAC	LA TRINIDAD CHIMALPA	RURAL	30,655	30,655	30,655	30,655	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	244	244	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	38-TZOMPANTEPEC	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC	URBANO	149,296	149,296	149,296	149,296	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	576	576	100%	EN ESTA OBRA SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION PARA REBASAR METAS PROGRAMADAS EL CONVENIO REALIZADO FUE POR LA CANTIDAD DE \$27,960.84
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	38-TZOMPANTEPEC	SAN JUAN QUETZALCOAPAN	RURAL	145,849	145,849	145,849	145,849	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	520	520	100%	EN ESTA OBRA SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION PARA REVASAR METAS PROGRAMADAS Y PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA ESTE CONVENIO FUE DE \$24,799.38
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PISO DE CONCRETO ARMADO	38-TZOMPANTEPEC	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC	URBANO	126,716	126,716	126,716	126,716	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	302	302	100%	EN ESTA OBRA SE CONSTRUYERON 301.51M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y 97.88M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO YA ESTA CONCLUIDA AL 100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	38-TZOMPANTEPEC	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC	URBANO	91,905	91,905	91,905	91,905	100%	0	0	0 METROS	354	354	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% SON METRO LINEALES
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	38-TZOMPANTEPEC	SAN JUAN QUETZALCOAPAN	RURAL	76,641	76,641	76,641	76,641	100%	0	0	0 METROS	350	350	100%	SON METROS LINEALES CONCLUIDA AL 100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PISO DE CONCRETO ARMADO DE 15CMS. DE ESPESOR	38-TZOMPANTEPEC	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC	URBANO	62,061	62,061	62,061	62,061	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	190	190	100%	DE ESTA OBRA SE CONSTRUYERON 190.00M2. DE GUARNICION Y 58.42M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO
PAVIMENTO DE ADOQUIN	38-TZOMPANTEPEC	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC	URBANO	203,649	203,649	203,649	203,649	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	807	807	100%	CONCLUIDA AL 100%
PAVIMENTO DE ADOQUIN	38-TZOMPANTEPEC	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC	URBANO	158,863	158,863	158,863	158,863	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	659	659	100%	OBRA CONCLUIDA
PAVIMENTO DE ADOQUIN	38-TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC	URBANO	277,198	277,198	277,198	277,198	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,169	1,169	100%	EN ESTA OBRA SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION PARA REBASAR METAS PROGRAMADAS A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS
PAVIMENTO DE ADOQUIN	38-TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC	URBANO	200,240	200,240	200,240	200,240	100%	0	0	0 M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	736	736	100%	SE EJECUTARON CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS(VADOS DE CONCRETO ARMADO) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA OBRA
CONSTRUCCION DE BANQUETA	45-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	6,619	6,619	6,619	6,619	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	60	60	100%	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN REP. DE COSTA RICA, ENTRE AV. EJERCITO NACIONAL Y CARDENAS.
PAVIMENTO DE ADOQUIN	45-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	146,912	146,912	146,912	146,912	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	953	953	100%	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN REP. DE BRASIL ENTRE AV. L. CARDENAS Y EJERCITO NACIONAL
PAVIMENTO DE ADOQUIN	45-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	159,143	159,143	159,143	159,143	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,029	1,029	100%	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN REP. DE BRASIL ENTRE AV. ZAPATA Y CARDENAS

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
PAVIMENTO DE ADOQUIN	45-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	18,066	18,066	18,066	18,066	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	957	957	100%	PAVIMENTO DE ADOQUIN (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BACE HIDRAULICA) EN AV. ZAPATA ENTRE REP. DE PANAMA Y VENEZUELA.
PAVIMENTO DE ADOQUIN	45-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	135,024	135,024	135,024	135,024	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	878	878	100%	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN REP. DE PARAGUAY ENTRE AV. L. CARDENAS Y EJERCITO NACIONAL.
PAVIMENTO DE ADOQUIN	45-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	228,712	228,712	228,712	228,712	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,454	1,454	100%	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AV. EJERCITO NACIONAL, ENTRE REPUBLICA DE CUBA Y JAMAICA.
PAVIMENTO DE ADOQUIN	45-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	101,558	101,558	101,558	101,558	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	671	671	100%	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE AGUSTIN MELGAR, ENTRE AV. HIDALGO Y JUAREZ.
PAVIMENTO DE ADOQUIN	45-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	119,196	119,196	119,196	119,196	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	791	791	100%	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE AV. HIDALGO Y JUAREZ.
PAVIMENTO DE ADOQUIN	45-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	17,803	17,803	17,803	17,803	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	590	590	100%	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE AGUSTIN MELGAR, ENTRE AV. EJERCITO NACIONAL Y JUAREZ.
BANQUETAS DE CONCRETO	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	36,513	36,513	36,513	36,513	100%	0	0	0 M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	153	153	100%	
BANQUETAS DE CONCRETO	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	16,966	16,966	16,966	16,966	100%	0	0	0 M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	68	68	100%	
BANQUETAS DE CONCRETO	5-APIZACO	GUADALUPE TEXCALAC	RURAL	62,990	62,990	62,990	62,990	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	220	209	95%	
BANQUETAS DE CONCRETO	5-APIZACO	GUADALUPE TEXCALAC	RURAL	24,693	24,693	24,693	24,693	100%	0	0	0 M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	89	89	100%	
BANQUETAS DE CONCRETO	5-APIZACO	GUADALUPE TEXCALAC	RURAL	41,475	41,475	41,475	41,475	100%	0	0	0 M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	150	143	95%	
BANQUETAS DE CONCRETO	5-APIZACO	SAN LUIS APIZAQUITO	URBANO	139,572	139,572	139,572	139,572	100%	0	0	0 M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	496	471	95%	
BANQUETAS DE CONCRETO	5-APIZACO	SAN LUIS APIZAQUITO	URBANO	25,972	25,972	25,972	25,972	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	
GUARNICIONES DE CONCRETO	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	0 METROS	148	148	100%	
GUARNICIONES DE CONCRETO	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	22,644	22,644	22,644	22,644	100%	0	0	0 METROS	110	110	100%	
GUARNICIONES DE CONCRETO	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	10,022	10,022	10,022	10,022	100%	0	0	0 METROS	45	45	100%	
GUARNICIONES DE CONCRETO	5-APIZACO	GUADALUPE TEXCALAC	RURAL	44,403	44,403	44,403	44,403	100%	0	0	0 METROS	220	209	95%	
GUARNICIONES DE CONCRETO	5-APIZACO	GUADALUPE TEXCALAC	RURAL	13,928	13,928	13,928	13,928	100%	0	0	0 METROS	73	69	95%	
GUARNICIONES DE CONCRETO	5-APIZACO	GUADALUPE TEXCALAC	RURAL	28,620	28,620	28,620	28,620	100%	0	0	0 METROS	150	143	95%	
GUARNICIONES DE CONCRETO	5-APIZACO	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	29,269	29,269	29,269	29,269	100%	0	0	0 METROS	137	137	100%	
GUARNICIONES DE CONCRETO	5-APIZACO	SAN LUIS APIZAQUITO	URBANO	23,952	23,952	23,952	23,952	100%	0	0	0 METROS	100	95	95%	
GUARNICIONES DE CONCRETO	5-APIZACO	SAN LUIS APIZAQUITO	URBANO	99,054	99,054	99,054	99,054	100%	0	0	0 METROS	310	294	95%	
GUARNICIONES DE CONCRETO	5-APIZACO	SANTA MARIA TEXCALAC	URBANO	45,443	45,443	45,443	45,443	100%	0	0	0 METROS	205	195	95%	
GUARNICIONES DE CONCRETO	5-APIZACO	SANTA MARIA TEXCALAC	URBANO	304,800	304,800	304,800	304,800	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,014	963	95%	
GUARNICIONES DE CONCRETO	5-APIZACO	SANTA MARIA TEXCALAC	URBANO	54,354	54,354	54,354	54,354	100%	0	0	0 METROS	247	235	95%	
PAVIMENTO DE ADOCRETO	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	679,350	679,350	679,350	679,350	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,543	1,543	100%	
PAVIMENTO DE ADOCRETO	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	574,369	574,369	574,369	574,369	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,696	1,696	100%	
PAVIMENTO DE ADOCRETO	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	277,305	277,305	277,305	277,305	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	789	789	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTO DE ADOCRETO	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	437,859	437,859	437,859	437,859	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,345	1,345	100%	
PAVIMENTO DE ADOCRETO	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	501,621	501,621	501,621	501,621	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,385	1,316	95%	
PAVIMENTO DE ADOCRETO	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	345,681	345,681	345,681	345,681	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	888	843	95%	
PAVIMENTO DE ADOCRETO	5-APIZACO	COLONIA SAN ISIDRO	URBANO	532,238	532,238	532,238	532,238	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,616	1,131	70%	
PAVIMENTO DE ADOCRETO	5-APIZACO	JOSÉ MARIA MORELOS	RURAL	225,217	225,217	225,217	225,217	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	629	629	100%	
PAVIMENTO DE ADOCRETO	5-APIZACO	SAN LUIS APIZACUITO	URBANO	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	569	569	100%	
PAVIMENTO DE ADOCRETO	5-APIZACO	SANTA MARIA TEXCALAC	URBANO	215,716	215,716	215,716	215,716	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	688	652	95%	
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	572,538	572,538	572,538	572,538	100%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFALTICO	1,788	1,788	100%	
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	765,377	765,377	765,377	765,377	100%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFALTICO	2,320	2,320	100%	
PAVIMENTO DE ADOCRETO	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	433,670	433,670	433,670	433,670	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,280	1,280	100%	
FISM0953001 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	53-SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	URBANO	274,965	274,965	274,965	274,965	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,020	1,020	100%	
FISM0953002 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	53-SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	URBANO	94,444	94,444	94,444	94,444	100%	0	0	0 METROS	137	137	100%	
FISM0953003 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	53-SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	URBANO	287,901	287,901	287,901	287,901	100%	0	0	0 METROS	288	288	100%	
FISM0953004 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	53-SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	URBANO	435,090	435,090	435,090	435,090	100%	0	0	0 METROS	374	374	100%	
FISM0953005 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	53-SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	URBANO	192,664	192,664	192,664	192,664	100%	0	0	0 METROS	801	801	100%	
FISM0953006 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	53-SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	URBANO	38,696	38,696	38,696	38,696	100%	0	0	0 METROS	180	180	100%	
FISM0953007 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	53-SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	URBANO	115,731	115,731	115,731	115,731	100%	0	0	0 METROS	486	486	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETA	9-CUAXOMULCO	CUAXOMULCO	URBANO	323,303	323,303	323,303	323,303	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	750	750	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	9-CUAXOMULCO	CUAXOMULCO	URBANO	122,276	122,276	122,276	122,276	100%	0	0	0 METROS	605	605	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ROSA	9-CUAXOMULCO	CUAXOMULCO	URBANO	660,681	660,681	660,681	660,681	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,483	2,483	100%	
PAVIMENTO CON ADOCRETO ROSA	9-CUAXOMULCO	CUAXOMULCO	URBANO	44,066	44,066	44,066	44,066	100%	1,090	475	0 METROS CUADRADOS	220	220	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	123,778	123,778	123,778	123,778	100%	0	0	0 METROS	200	200	100%	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA EN PROLONGACION ALLENDE DE LA COLONIA INDUSTRIAL, ENTRE VIA CORTA, APIZACO, PUEBLA Y JAZMIN
AMPLIACION DE CALLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	22,181	22,181	22,181	22,181	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	32	32	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL CALLE: XICHTENCATL ENTRE CHAPULTEPEC Y CUAUHTEMOC
AMPLIACION DE CALLE (SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	10,873	10,873	10,873	10,873	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	11	11	100%	
AMPLIACION DE CALLE (SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	4,916	4,916	4,916	4,916	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5	5	100%	
AMPLIACION DE CALLE. AV. QUIAHUXTLAN. LOS REYES QUIAHUXTLAN	36-TOTOLAC	LOS REYES QUIAHUXTLAN	RURAL	19,434	19,434	19,434	19,434	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	19	19	100%	
AMPLIACION DE CALLE. CALLE OLIMPIA. SAN FRANCISCO OCOTELULCO	36-TOTOLAC	SAN FRANCISCO OCOTELULCO	RURAL	8,178	8,178	8,178	8,178	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	8	8	100%	
MANTENIMIENTO															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN UNIDAD HABITACIONAL SANTA CRUZ	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	144,594	144,594	144,594	144,594	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	454	454	100%	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN VARIAS CALLES DE LA UNIDAD HABITACIONAL SANTA CRUZ MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN.
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN VARIAS CALLES, CHIAUTEMPAN.	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	209,854	209,854	209,854	209,854	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	642	642	100%	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN.
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN VARIAS CALLES DE CHIAUTEMPAN	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	60,117	60,117	60,117	60,117	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	172	172	100%	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN VARIAS CALLES DE CHIAUTEMPAN.
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN VARIAS CALLES DE CHIAUTEMPAN	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	131,448	131,448	131,448	131,448	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	343	343	100%	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CHALMA	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,560	11,560	11,560	11,560	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	40	40	100%	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CHALMA.
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	397,589	397,589	397,589	397,589	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	241,498	241,498	241,498	241,498	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	73	73	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA - FINANCIERO
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	568,261	568,261	568,261	568,261	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	173	173	100%	
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	503,953	503,953	503,953	503,953	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	152	152	100%	
RASTREO Y NIVELACION DE CAMINO PRINCIPAL	16-IXTACUIXTLA DE MARANCAMATAMOROS	LA SOLEDAD	RURAL	8,969	8,969	8,969	8,969	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,255	9,255	100%	
BACHEO CALLE AV. ARBOLEDAS	33-TLAXCALA	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN	URBANO	13,217	13,217	13,217	13,217	100%	0	0	METROS CUADRADOS	67	67	100%	
BACHEO CALLES MIGUEL HIDALGO, JOSEFA CASTELAR, HIDALGO, RIVERENA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	74,224	74,224	74,224	74,224	100%	0	0	METROS CUADRADOS	321	321	100%	
BACHEO CALLES RUBI SUR, RUBI NORTE, ESMERALDA, ZAFIRO SUR, ALEJANDRINA, PROL. TOPACIO, AGUAMARINA, DIAMANTE, PROL. DIAMANTE Y AGATA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	138,787	138,787	138,787	138,787	100%	0	0	METROS CUADRADOS	601	601	100%	
BACHEO CALLES 1, 2, 4, 6 Y 26 COL. XICOHTENCATL	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	279,053	279,053	279,053	279,053	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,208	1,208	100%	
BACHEO CALLES 11, 13, 15, 17, 19 Y 23 COL. XICOHTENCATL	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	291,684	291,684	291,684	291,684	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,262	1,262	100%	
BACHEO CALLES 8, 27, 29, 33, 35 Y 37 COL. XICOHTENCATL	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	303,300	303,300	303,300	303,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,313	1,313	100%	
BACHEO	5-APIZACO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	170,687	170,687	170,687	170,687	100%	0	0	METROS CUADRADOS	533	533	100%	
BACHEO	5-APIZACO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,428,806	1,428,806	1,428,806	1,428,806	100%	0	0	METROS	4,463	4,463	100%	
BACHEO	5-APIZACO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	148,740	148,740	148,740	148,740	100%	0	0	METROS CUADRADOS	465	465	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CAMINO, CALLE LA CIENEGA DE LA COMUNIDAD DE TEPETLAPA.	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,844	33,844	33,844	33,844	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,849	2,849	100%	REHABILITACION DE CAMINO EN LA CALLE LA CIENEGA DE LA COMUNIDAD DE TEPETLAPA.
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	185,374	185,374	185,374	185,374	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	514	514	100%	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN 2DA. PRIV. ALLENDE PTE DE LA COLONIA INDUSTRIAL.
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	89,864	89,864	89,864	89,864	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	250	250	100%	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIV. CALLE NUEVA DE LA COLONIA INDUSTRIAL, ENTRE CALLE NUEVA Y 2DA. CERRADA
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	505,530	505,530	505,530	505,530	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,296	1,296	100%	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CHAPULTEPEC DE LA COLONIA TEPETLAPA, ENTRE IGNACIO PIZACO Y MANUEL SALDAÑA
RELAMINACION DE CARPETA ASFALTICA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	78,510	78,510	78,510	78,510	100%	0	0	METROS CUADRADOS	457	457	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA COLONIA REFORMA
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	16-IXTENCO	IXTENCO	URBANO	278,783	278,783	278,783	278,783	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	702	702	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO AL 100%.
REHABILITACION DE CALLE SIN NOMBRE	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	URBANO	25,333	25,333	25,333	25,333	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,296	1,296	100%	OBRA TERMINADA
APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES	23-NATIVITAS	SANTO TOMÁS LA CONCORDIA	URBANO	5,210	5,210	5,210	5,210	100%	0	0	METROS	700	700	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
REHABILITACION DE CALLE	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANAYECAC	URBANO	103,145	103,145	103,145	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	90	0	0%	
REHABILITACION DE CAMINO	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANAYECAC	URBANO	10,062	10,062	10,062	10,062	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,092	1,092	100%	
REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	19,090	19,090	19,090	19,090	100%	0	0	METROS	26	26	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EN LA CALLE MONTESORI ENTR CALLE MANANTIALES Y AV. AYUNTAMIENTO
REHABILITACION DE EMPEDRADO CALZADA DE AGUA SANTA	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	237,314	237,314	237,314	237,314	100%	0	0	METROS CUADRADOS	607	607	100%	
SUMINISTRO DE TEKONTLE CALLE MOLINATLA	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	23,437	23,437	23,437	23,437	100%	0	0	METROS	140	140	100%	LA META REAL ES METRO CUBICO PERO NO SE ENCUENTRA DEFINIDA EN EL CATALOGO
REHABILITACION DE CAMINO. CALLE NUEVA SAN PEDRO. ACXOTLA DEL RIO	36-TOTOLAC	ACXOTLA DEL RIO	URBANO	14,014	14,014	14,014	14,014	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,130	2,130	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO	49-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	116,004	116,004	116,004	116,004	100%	0	0	METROS	286	286	100%	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN REP. DE BRASIL. ENTRE AV. CUAUHEMOC Y EJERCITO NACIONAL.
REHABILITACION DE CAMINOS	5-APIZACO	GUADALUPE TEXCALAC	RURAL	39,933	39,933	39,933	39,933	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	5-APIZACO	SAN LUIS APIZAQUITO	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	35	32	90%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	613,472	613,472	613,472	613,472	100%	0	0	METROS LINEALES	299	299	100%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	12,522	12,522	12,522	12,522	100%	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN LA COLONIA EL ALTO
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	10-CHIAUTEMPAN	SAN BARTOLOME CUAHUXTMATLAC	URBANO	53,568	53,568	53,568	53,568	100%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA. EN LA LOCALIDAD DE CUAHUXTMATLAX ENTRE 5 DE MAYO Y SINOMBRE
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	172,662	172,662	172,662	172,662	100%	0	0	METRO CUBICO	171	171	100%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN FELIPE SANTIAGO X. DE LA LOCALIDAD DE TEPETLAPA. SEGUN COMBINACION DE RECURSOS DEL EXPEDIENTE TECNICO FISM0910107-ME043
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BRAVO	URBANO	97,899	97,899	97,899	97,899	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	526	526	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE REFORMA DE TLALCUAPAN SEGUN COMBINACION DE RECURSOS DEL EXPEDIENTE TECNICO FISM0910005-FFM0910009
MURO DE CONTENCION	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	235,158	235,158	235,158	235,158	100%	0	0	METRO CUBICO	324	324	100%	MURO DE CONTENCION EN AV. FERROCARRIL EN LA COMUNIDAD DE CHALMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX. SEGUN EXPEDIENTE TECNICO FISM0910025-ME024
PAVIMENTO DE ASFALTO	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUNOZTLA	URBANO	559,147	559,147	559,147	559,147	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,022	2,022	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE TETELA	10-CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ TETELA	URBANO	43,300	43,300	43,300	43,300	100%	0	0	PIEZA	23	23	100%	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TETELA EN VARIAS CALLES.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE TEXCACOAC	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,770	4,770	4,770	4,770	100%	0	0	PIEZA	7	7	100%	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE TEXCACOAC.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE SAN PEDRO TLALCUAPAN	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BRAVO	URBANO	17,163	17,163	17,163	17,163	100%	0	0	PIEZA	35	35	100%	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TLALCUAPAN.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE SAN PEDRO TLALCUAPAN	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BRAVO	URBANO	17,163	17,163	17,163	17,163	100%	0	0	PIEZA	35	35	100%	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TLALCUAPAN.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO UBICADO EN EL BARRIO DE SANTA ANITA	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,237	26,237	26,237	26,237	100%	0	0	METRO LINEAL	290	290	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$52,474.00. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO UBICADO EN EL BARRIO DE SANTA MARIA YANCUITLALPAN	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,669	11,669	11,669	11,669	100%	0	0	METRO LINEAL	136	136	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$23,338.00. EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE GUARNICION	13-HUAMANTLA	COLONIA AGRICOLA SAN MARTIN NOTARIO (TLACHCO)	RURAL	30,180	30,180	30,180	30,180	100%	0	0	METRO LINEAL	168	168	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION	13-HUAMANTLA	COLONIA ALTAMIRA GUADALUPE	RURAL	23,257	23,257	23,257	23,257	100%	0	0	METRO LINEAL	130	130	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION	13-HUAMANTLA	COLONIA FRANCISCO I MADERO LA MEZA	RURAL	30,221	30,221	30,221	30,221	100%	0	0	METRO LINEAL	145	145	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION	13-HUAMANTLA	COLONIA FRANCISCO I MADERO LA MEZA	RURAL	15,110	15,110	15,110	15,110	100%	0	0	METRO LINEAL	73	73	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE GUARNICION	13-HUAMANTLA	COLONIA LICENCIADO MAURO ANGULO	RURAL	8,525	8,525	8,525	8,525	100%	0	0	METRO LINEAL	45	45	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION	13-HUAMANTLA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	RURAL	31,843	31,843	31,843	31,843	100%	0	0	METRO LINEAL	154	154	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION	13-HUAMANTLA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	36,250	36,250	36,250	36,250	100%	0	0	METRO LINEAL	90	90	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION	13-HUAMANTLA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	59,450	59,450	59,450	59,450	100%	0	0	METROS LINEALES	148	148	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION	13-HUAMANTLA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	37,835	37,835	37,835	37,835	100%	0	0	METRO LINEAL	204	204	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION	13-HUAMANTLA	JOSÉ MARIA MORELOS	RURAL	45,795	45,795	45,795	45,795	100%	0	0	METRO LINEAL	183	183	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION	13-HUAMANTLA	JOSÉ MARIA MORELOS	RURAL	24,808	24,808	24,808	24,808	100%	0	0	METRO LINEAL	99	99	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO	13-HUAMANTLA	COLONIA ACASILLADOS SAN MARTÍN NOTARIO	RURAL	14,352	14,352	14,352	14,352	100%	0	0	METRO LINEAL	67	67	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	13-HUAMANTLA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	59,842	59,842	59,842	59,842	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO	13-HUAMANTLA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	35,834	35,834	35,834	35,834	100%	0	0	METRO LINEAL	196	196	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE	13-HUAMANTLA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	18,189	18,189	18,189	18,189	100%	0	0	METRO LINEAL	99	99	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO UBICADO EN EL BARRIO DE SANTA MARIA YANCUITLALPAN	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,679	16,679	16,679	16,679	100%	0	0	METRO LINEAL	198	198	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$33,358.00, EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO UBICADO EN EL PUEBLO DE JESUS	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,170	14,170	14,170	14,170	100%	0	0	METRO LINEAL	160	160	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$28,341.00, EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO UBICADO EN EL BARRIO DE SANTA ANITA	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,122	27,122	27,122	27,122	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$54,244.00, EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR UBICADO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO YANCUITLALPAN	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77,960	77,960	77,960	77,960	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	456	456	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$155,919.00, EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR UBICADO EN EL BARRIO DE SANTA MARIA YANCUITLALPAN	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,037	30,037	30,037	30,037	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	175	175	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$60,073.52, EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR UBICADO EN EL PUEBLO DE LA CRUZ	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	116,460	116,460	116,460	116,460	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$232,920.00, EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO UBICADO EN EL PUEBLO DE LA CRUZ	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	57,024	57,024	57,024	57,024	100%	0	0	METRO LINEAL	440	440	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$114,048.00, EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
COSNTRUCCION DE GUARNICION UBICADO EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA TECOAC	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43,138	43,138	43,138	43,138	100%	0	0	METRO LINEAL	208	208	100%	
COSNTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO UBICADO EN EL PUEBLO DE LA CRUZ	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,916	17,916	17,916	17,916	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE \$36,831.00, EL CUAL INCLUYE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES AL 50% CADA UNO Y PROVIENEN DEL CONVENIO SEDESOL (HABITAT) DEL CUAL UNICAMENTE SE REPORTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL FISM
LIMPIEZA DE BARRANCAS	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	380,375	380,375	380,375	380,375	100%	0	0	METROS CUBICOS	6,695	6,695	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LERMA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SANTA JUSTINA ECATEPEC	URBANO	83,814	83,814	83,814	83,814	100%	0	0	METRO CUADRADO	754	754	100%	
RED DRENAJE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SANTA INÉS TECUEXCOMAC	URBANO	59,914	22,467	22,467	22,467	100%	0	0	METRO LINEAL	165	165	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	OLEXTLA DE JUAREZ	RURAL	74,304	74,304	74,304	74,304	100%	0	0	METRO CUADRADO	315	315	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	63,856	63,856	63,856	63,856	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	OLEXTLA DE JUAREZ	RURAL	57,203	57,203	57,203	57,203	100%	0	0	METRO LINEAL	288	288	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	53,935	53,935	53,935	53,935	100%	0	0	ESTUDIO	14	14	100%	ESTA OBRA ES UN PROYECTO YO ESTUDIO DE 14 DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO PARA SU CONSTRUCCION DE LA PLANTA TRATADORA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL 1ª ETAPA. SAN JUAN TOTOLAC	36-TOTOLAC	TOTOLAC	URBANO	5,400	5,400	5,400	5,400	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN. CALLE GUSTAVO AREVALO. ACXOTLA DEL RIO	36-TOTOLAC	ACXOTLA DEL RIO	URBANO	97,358	97,358	97,358	97,358	100%	0	0	METROS CUBICOS	53	53	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN. CALLE MAXXCATZIN. SAN MIGUEL TLAMAHUCCO	36-TOTOLAC	SAN MIGUEL TLAMAHUCCO	RURAL	118,384	118,384	118,384	118,384	100%	0	0	METROS CUBICOS	87	87	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN. CALLE 7 DE JUNIO. SAN FRANCISCO OCOTELULCO	36-TOTOLAC	SAN FRANCISCO OCOTELULCO	RURAL	36,828	36,828	36,828	36,828	100%	0	0	METROS CUBICOS	13	13	100%	
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN. CALLE JUAN CUAMATZI. LOS REYES QUIAHUXTLAN	36-TOTOLAC	LOS REYES QUIAHUXTLAN	RURAL	110,248	110,248	110,248	110,248	100%	0	0	METROS CUBICOS	97	97	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO. VARIAS CALLES. SAN JUAN TOTOLAC	36-TOTOLAC	TOTOLAC	URBANO	8,170	8,170	8,170	8,170	100%	0	0	LUMINARIA	6	6	100%	
ADQUISICION DE TERRENO	36-TZOMPANTEPEC	XALTIANQUISCO	RURAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	PREDIO	1	1	100%	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN ESA COMUNIDAD
CONSTRUCCION DE PARADERO	36-TZOMPANTEPEC	XALTIANQUISCO	RURAL	17,940	17,940	17,940	17,940	100%	0	0	PARADERO	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN PARADERO
TERRAPLEN	36-TZOMPANTEPEC	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	URBANO	175,528	175,528	175,528	175,528	100%	0	0	METROS CUBICOS	1,370	1,370	100%	ESTA OBRA ES UN SUMINISTRO Y CONFORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) PARA ALCANZAR EL NIVEL DE RAZANTE (DESPLANTE DE GUERNICION Y BANQUETA)
ADQUISICION DE TERRENO	5-APIZACO	SANTA MARIA TEXCALC	URBANO	156,000	156,000	156,000	156,000	100%	0	0	PREDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	5-APIZACO	SANTA ANITA HUILLOAC	URBANO	134,990	134,990	134,990	134,990	100%	0	0	METROS CUADRADOS	92	92	100%	
PAYMENTO DE ASFALTO	50-SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	URBANO	485,282	485,282	485,282	0	0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	2,000	0	0%	SOLO SE HA OTORGADO UN ANTICIPO POR TAL MOTIVO NO SE REFLEJO MONTO EN RECURSOS EJERCIDOS
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PUBLICO															
CONSTRUCCION															
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO. VARIAS CALLES. ACXOTLA DEL RIO	36-TOTOLAC	ACXOTLA DEL RIO	URBANO	24,978	24,978	24,978	24,978	100%	0	0	LUMINARIA	20	20	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	134,557	134,557	134,557	134,557	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	LA OBRA FUE EJECUTADA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN EL CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL DESPLIEGADO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES QUE PERTENECEN AL MUNICIPIO DE HUAMANTLA DEL CUAL SE HACE MENCION EN EL NOMBRE DEL PROYECTO.
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	200,376	200,376	200,376	200,376	100%	0	0	LUMINARIA	88	88	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN EL BARRIO DE SANTA ANITA	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	LUMINARIA	30	30	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	34,950	34,950	34,950	34,950	100%	0	0	LUMINARIA	30	30	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE SABINOS	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	33,332	33,332	33,332	33,332	100%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	85	85	100%	
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA. PRIVADA ALVAREZ. SAN FRANCISCO OCOTELULCO	36-TOTOLAC	SAN FRANCISCO OCOTELULCO	RURAL	11,321	11,321	11,321	11,321	100%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	114	114	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	9-CUAXOMULCO	CUAXOMULCO	URBANO	68,088	68,088	68,088	68,088	100%	0	0	LUMINARIA	116	116	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA															
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN DIEGO XOCOYUCAN	URBANO	15,459	15,459	15,459	15,459	100%	0	0	LUMINARIA	6	6	100%	
RED DE ELECTRICIDAD															
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. HIDALGO, CUAHUXTMATLAC	10-CHIAUTEMPAN	SAN BARTOLOME CUAHUXTMATLAC	URBANO	77,296	77,296	77,296	77,296	100%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	450	450	100%	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA EN AV. HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE CUAHUXTMATLAC.
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN EL PUEBLO DE MARIANO MATAMOROS	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	359,691	359,691	359,691	359,691	100%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	771	771	100%	
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	13-HUAMANTLA	COLONIA CHAPULTEPEC	RURAL	118,766	118,766	118,766	118,766	100%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	150	150	100%	
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	13-HUAMANTLA	COLONIA CHAPULTEPEC	RURAL	100,452	100,452	100,452	100,452	100%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	100	100	100%	
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	13-HUAMANTLA	COLONIA EL VALLE	RURAL	90,601	90,601	90,601	90,601	100%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	150	150	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES POR \$120,603,780 DE LA CUAL LA CANTIDAD DE \$30,000.00 ES POR APORTACION DE BENEFICIARIOS Y \$90,601.00 ES DEL FISM. UNICAMENTE SE CAPTURE LA CANTIDAD DEL FISM
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	13-HUAMANTLA	RANCHERIA DE TORRES	RURAL	84,703	84,703	84,703	84,703	100%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	70	70	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES POR \$80,684.91 DE LA CUAL LA CANTIDAD DE \$5,961 ES POR APORTACION DE BENEFICIARIOS Y \$84,703 ES DEL FISM. UNICAMENTE SE CAPTURE LA CANTIDAD DEL FISM
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	13-HUAMANTLA	RANCHERIA DE TORRES	RURAL	55,297	55,297	55,297	55,297	100%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	100	100	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	13-HUAMANTLA	COLONIA EL VALLE	RURAL	135,598	135,598	135,598	135,598	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	290	290	100%	EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES POR \$165,597.64DE LA CUAL LA CANTIDAD DE \$30,000.00 ES POR APORTACION DE BENEFICIARIOS Y \$135,598.00 ES DEL FISM. UNICAMENTE SE CAPTUREO LA CANTIDAD DEL FISM
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE REFORMA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN GABRIEL POPOCATLA	RURAL	7,351	7,351	7,351	7,351	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0	0	0%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CARRIL DE SAN LORENZO	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	VILLA MARIANO MATAMOROS	URBANO	44,129	44,129	44,129	44,129	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	287	287	100%	
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	16-IXTENCO	SAN ANTONIO SEGUNDO	RURAL	276,180	276,180	276,180	199,957	72%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	448	325	73%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES, PARA ESTA OBRA SE CONTEMPLA CUBRIR 448 ML DE ELECTRIFICACION.
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL ANALCO	RURAL	18,002	18,002	18,002	18,002	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	94	94	100%	
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA CALLE PROGRESO	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	130,472	130,472	130,472	130,472	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-APIZACO	GUADALUPE TEXCALAC	RURAL	155,393	155,393	155,393	155,393	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-APIZACO	GUADALUPE TEXCALAC	RURAL	122,985	122,985	122,985	122,985	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-APIZACO	GUADALUPE TEXCALAC	RURAL	76,041	76,041	76,041	76,041	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	5-APIZACO	JOSÉ MARIA MORELOS	RURAL	138,871	138,871	138,871	138,871	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD PRIMERA ETAPA	38-TZOMPANTEPEC	XALTIANQUISCO	RURAL	405,054	405,054	405,054	405,054	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	ESTA OBRA CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD LA CUAL YA ESTA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE CISTERNA	9-CUAXOMULCO	SAN MIGUEL BUENAVISTA	RURAL	36,650	36,650	36,650	36,650	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	DE ACUERDO A NUESTRO EXPEDIENTE TECNICO LA APERTURA PROGRAMATICA NOS MARCA COMO UNIDAD DE MEDIDA 1.00 CENTRO DE SALUD
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANAYECAC	URBANO	56,664	56,664	56,664	56,664	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	5-APIZACO	JOSÉ MARIA MORELOS	RURAL	290,688	290,688	290,688	290,688	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
OTROS															
CONSTRUCCION DE ACCESO A CENTRO DE SALUD	5-APIZACO	GUADALUPE TEXCALAC	RURAL	73,589	73,589	73,589	73,589	100%	0	0	METRO CUADRADO	122	122	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL EN EL PALNTEL 12 COBAT	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	URBANO	280,592	280,592	280,592	280,592	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
AMPLIACION															
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA USO MULTIFUNCIONAL EN EL C.B.T.A.	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	259,620	259,620	259,620	259,620	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION															
CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO Y CANALIZACION ELECTRICA	23-NATIVITAS	SAN BERNABE CAPULA	RURAL	73,866	73,866	73,866	73,866	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MURETE ELECTRICO
PREESCOLAR															
CONSTRUCCION															
FISM0910088	10-CHAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,600	58,600	58,600	58,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "CARMEN RAMOS DEL RIO", EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE TETELA ENTRE 3 DE MAYO Y REFORMA, SE TRATA DE UNA AULA
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	13-HUAMANTLA	RANCHERIA LA LIMA	RURAL	189,183	189,183	189,183	189,183	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS	13-HUAMANTLA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	RURAL	180,095	180,095	180,095	180,095	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS	13-HUAMANTLA	NCP SAN JOSÉ TEACALCO	RURAL	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	M2, PATIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EVA ZAMANO DE LOPEZ MATEOS	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN ANTONIO TIZOSTOC	RURAL	16,448	16,448	16,448	16,448	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	34	34	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SANTA INÉS TECUECOMAC	URBANO	160,000	160,000	160,000	89,777	56%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	50%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	16-IXTENCO	IXTENCO	URBANO	149,574	149,574	149,574	149,574	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA. EN ESTA OBRA SE CONSTRUYERON 2 AULAS. LA OBRA ESTA TERMINADA. ESTA OBRA TUVO APORTACION DE RECURSO ESTATAL PARA LLEGAR A LA META.
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,263	23,263	23,263	23,263	100%	0	0	METROS CUADRADOS	42	42	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN JARDIN DE NIÑOS "TLACATXOCHTL" (SOLO MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	SAN ISIDORO BUEN SUCESO	URBANO	133,329	133,329	133,329	133,329	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	253	130	51%	
CONSTRUCCION DE BARRA	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,491	18,491	18,491	18,491	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	29	29	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA 2DA ETAPA	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
TECHUMBRE PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS	5-APIZACO	CERRITO DE GUADALUPE	URBANO	373,755	373,755	373,755	373,755	100%	0	0	METROS CUADRADOS	224	202	90%	
MANTENIMIENTO 1ERA ETAPA TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS, BARDAS, CERCCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN KINDER "JOSE VASCONCELOS"	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	108,700	108,700	108,700	108,700	100%	0	0	M2, PATIO	1	1	100%	
SUMINISTRO DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, LOS REYES QUIAHUXTLAN	36-TOTOLAC	LOS REYES QUIAHUXTLAN	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	M2, PATIO	1	1	100%	DE ACUERDO AL TIPO DE INVERSION, (SUMINISTRO DE TECHUMBRE), EL SISTEMA NO PRESENTA LA OPCION ACORDE A LA UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA, ES POR ELLO QUE TOMAMOS COMO UNIDAD DE MEDIDA: M2, PATIO.
REHABILITACION															
REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN EL BARRIO DE SANTA MARIA YANCUTLALPAN	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	105,200	105,200	105,200	105,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	76	76	100%	
REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANAYECAC	URBANO	26,249	26,249	26,249	26,249	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOTZI	23-NATIVITAS	SAN VICENTE XILOXOCHTLA	URBANO	11,316	11,316	11,316	11,316	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO SANITARIO
REHABILITACION DE AULA	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	BARRIO TETZOTZOCOLA	RURAL	18,465	18,465	18,465	18,465	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	JESUS HUITZNAHUAC	RURAL	18,465	18,465	18,465	2,700	15%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	14%	
REHABILITACION DE TECHUMBRE	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	GUADALUPE TLACHCO	URBANO	12,499	12,499	12,499	11,979	96%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE DESAYUNADOR DIF "CHICUILLOS Y CHICULLAS"	9-CUAXOMULCO	SAN LORENZO XALTEPELCO	RURAL	78,912	78,912	78,912	78,912	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS	9-CUAXOMULCO	CUAXOMULCO	URBANO	84,059	84,059	84,059	84,059	100%	0	0	M2, PATIO	1	1	100%	EN NUESTRO EXPEDIENTE TECNICO DE ACUERDO A LA APERTURA PROGRAMATICA EN META NOS MARCA EN UNIDAD DE MEDIDA UNA PLAZA CIVICA.
PRIMARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA"	13-HUAMANTLA	SAN ANTONIO	RURAL	415,769	415,769	415,769	415,769	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD	15-IXTACUIXTLA DE MARIANG MATAMOROS	SAN DIEGO XOCOYUCAN	URBANO	61,286	61,286	61,286	61,286	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD	15-IXTACUIXTLA DE MARIANG MATAMOROS	SAN DIEGO XOCOYUCAN	URBANO	63,079	63,079	63,079	63,079	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD	15-IXTACUIXTLA DE MARIANG MATAMOROS	SAN DIEGO XOCOYUCAN	URBANO	168,383	168,383	168,383	168,383	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN ALBERGUE ESCOLAR RURAL FEDERAL XICOHTENCATL	15-IXTACUIXTLA DE MARIANG MATAMOROS	ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA	RURAL	44,571	44,571	44,571	44,571	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	54	54	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN ESC. PRIM. DOMINGO ARENAS	15-IXTACUIXTLA DE MARIANG MATAMOROS	SANTIAGO XOCHIMILCO	RURAL	36,129	36,129	36,129	36,129	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	49	49	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN ESC. PRIMARIA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANG MATAMOROS	SAN JUAN NEPOPUALCO	RURAL	52,762	52,762	52,762	52,762	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	40	40	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN ESC. PRIMARIA HOGAR Y PATRIA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANG MATAMOROS	SAN GABRIEL POPOCATLA	RURAL	52,182	52,182	52,182	52,182	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	40	40	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	15-IXTACUIXTLA DE MARIANG MATAMOROS	LA SOLEDAD	RURAL	40,480	40,480	40,480	40,480	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	45	45	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANG MATAMOROS	SAN ANTONIO TECOAC	RURAL	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	47	47	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	15-IXTACUIXTLA DE MARIANG MATAMOROS	SANTA JUSTINA ECATEPEC	URBANO	113,286	113,286	113,286	113,286	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIMARIA PROGRESO	15-IXTACUIXTLA DE MARIANG MATAMOROS	LA CARIDAD CUAXONACAYO	RURAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	112	112	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN ESCUELA PRIMARIA	16-XTENCO	XTENCO	URBANO	269,494	269,494	269,494	269,494	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	130	130	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22,003	22,003	22,003	22,003	100%	0	0	METROS CUADRADOS	603	603	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	23-NATIVITAS	SANTO TOMAS LA CONCORDIA	URBANO	109,622	109,622	109,622	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. DOMINGO ARENAS	23-NATIVITAS	SANTO TOMAS LA CONCORDIA	URBANO	182,892	182,892	182,892	182,892	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA EN PRIMARIA "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" (SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	27,571	27,571	27,571	27,571	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	46	46	100%	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN PRIMARIA "JUSTO SIERRA" (SEGUNDA ETAPA)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	797,158	797,158	797,158	797,158	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 1RA ETAPA	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SAN LUCAS TLACOCHCALCO	RURAL	83,284	83,284	83,284	42,721	51%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	51%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA TECHUMBRE 3RA ETAPA	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	URBANO	59,046	59,046	59,046	59,046	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA EN PRIMARIA	5-APIZACO	CERRITO DE GUADALUPE	URBANO	309,554	309,554	309,554	309,554	100%	0	0	METROS CUADRADOS	569	569	100%	
CONSTRUCCION DE DOMO E ESCUELA PRIMARIA "XICOHTECATL"	50-SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	URBANO	286,728	286,728	286,728	202,078	70%	0	0	METROS CUADRADOS	650	455	70%	
CONSTRUCCION DE AULA	9-CUAXOMULCO	SAN MIGUEL BUENAVISTA	RURAL	7,572	7,572	7,572	7,572	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA AULA FUE PARA LA COMPRA DE 70 BULTOS DE CEMENTO Y UN VIAJE DE ARENA. CON LO CUAL DICHO RECURSO SE EMPLEO PARA LA CONSTRUCCION DE LA AULA.
AMPLIACION CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	DOMINGO ARENAS	RURAL	161,132	161,132	161,132	161,132	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
MANTENIMIENTO ADQUISICION DE MATERIAL 1ERA ETAPA TECHUMBRE ESC. PRIMARIA HIDALGO	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	ACUAMANALA	URBANO	66,026	66,026	66,026	66,026	100%	399	399	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA DOMINGO ARENAS	23-NATIVITAS	SANTO TOMAS LA CONCORDIA	URBANO	1,530	1,530	1,530	1,530	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	
REHABILITACION REHABILITACION DE ZAGUAN EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN ANTONIO TIZOSTOC	RURAL	42,263	42,263	42,263	42,263	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COLUMNAS DE CONTENCIÓN EN PRIMARIA XOCOHTENCATL	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANAYECAC	URBANO	20,549	20,549	20,549	20,549	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA
REHABILITACION DE DESAYUNADOR EN ESC. PRIM. XICOHTENCATL	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANAYECAC	URBANO	63,860	63,860	63,860	63,860	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	
REHABILITACION DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	23-NATIVITAS	SAN JOSE ATOYATENC0	RURAL	170,512	170,512	170,512	170,512	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	345,732	345,732	345,732	345,732	100%	0	0	M2. PATIO	1	1	100%	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN
REHABILITACION DE AULA	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	JESUS HUITZNAHUAC	RURAL	20,518	20,518	20,518	20,518	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
REHABILITACION DE AULA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE TEPELOYOTZIN	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	GUADALUPE TLACHCO	URBANO	12,650	12,650	12,650	12,650	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
REHABILITACION DE DESAYUNADOR DIF "BAM BAM"	9-CUAXOMULCO	SAN LORENZO XALTELULCO	RURAL	89,635	89,635	89,635	89,635	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	
REHABILITACION DE DESAYUNADOR DIF "LOS ENANOS"	9-CUAXOMULCO	ZACAMOLPA	RURAL	116,017	116,017	116,017	116,017	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	
REHABILITACION DE DESAYUNADOR DIF "PEQUEÑOS TRAVIESOS"	9-CUAXOMULCO	CUAXOMULCO	URBANO	103,335	103,335	103,335	103,335	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO ADQUISICION DE COMPUTADORAS EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ESPIRITU SANTO	RURAL	52,000	52,000	52,000	52,000	100%	0	0	MOBILIARIO	6	6	100%	
ADQUISICION DE COMPUTADORAS EN ESC. PRIM. GURIDI Y ALOOCCER	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	VILLA MARIANO MATAMOROS	URBANO	55,714	55,714	55,714	55,714	100%	0	0	MOBILIARIO	4	4	100%	
ADQUISICION DE COMPUTADORAS EN ESC. PRIM. IGNACIO RAMIREZ	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SANTA INES TECUEXCOMAC	URBANO	59,428	59,428	59,428	59,428	100%	0	0	MOBILIARIO	4	4	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PRIMARIA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA	RURAL	52,000	52,000	52,000	52,000	100%	0	0	MOBILIARIO	9	9	100%	
EQUIPAMIENTO DE AULA	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	URBANO	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
SECUNDARIA CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TELESECUNDARIA LA LIBERTAD	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN ANTONIO TIZOSTOC	RURAL	31,013	31,013	31,013	31,013	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	45	45	100%	

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MURO DE CONTENCION EN ESC. TELESEC. LA LIBERTAD	15-ITXACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN ANTONIO TZOSTOC	RURAL	27,838	27,838	27,838	27,838	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOSES	55	55	100%	
BARDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA HIMNO NACIONAL	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,035	32,035	32,035	32,035	100%	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 2DA ETAPA	23-NATIVITAS	SANTIAGO MICHAC	URBANO	8,017	8,017	8,017	8,017	100%	0	0	METROS CUADRADOS	156	156	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO
CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA EN TELESECUNDARIA. SAN JUAN TOTOLAC	36-TOTOLAC	TOTOLAC	URBANO	4,236	4,236	4,236	4,236	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
AMPLIACION															
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	URBANO	49,986	49,986	49,986	49,986	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION															
REHABILITACION DE AULAS PROVISIONES Y SANITARIOS EN ESCUELA SEC.TEC. NO. 89	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	299,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	REHABILITACION DE AULAS PROVISIONES Y SANITARIOS EN ESCUELA SEC.TEC. NO. 50 8 INTERIOR DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD EN ISIDRO DURAN DE LA COMUNIDAD DE XCOYTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX. ENTRE GPE VICTORIA Y ZARAGOZA. SE CONSTRUIRAN 3 AULAS
REHABILITACION DE AULA	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	URBANO	12,454	12,454	12,454	607	5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	4%	
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO DE AULA EN SECUNDARIA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 25 (FELIPE SANTIAGO XICOCHTENCATL	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	40,331	40,331	40,331	40,331	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBRETEROS	200	200	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
ADQUISICION DE TERRENO	25-SAN PABLO DEL MONTE	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,789	3,789	100%	ESTE RECURSO FUE DESTINADO PARA LA ADQUISICION DE UN PREDIO DONDE SERA CONSTRUIDO EL BACHILLERATO INTERCULTURAL DENOMINADO "KANOKOTOKITITL"
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,938	14,938	14,938	14,938	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA	35-TOCATLAN	TOCATLAN	URBANO	319,999	319,999	319,999	319,999	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
VIVIENDA															
REHABILITACION															
MEJORAS DIVERSAS A VIVIENDA	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	CONCEPCION CHIMALPA	RURAL	33,498	33,498	33,498	33,498	100%	0	0	METROS CUADRADOS	49	49	100%	
CAMINOS RURALES															
CAMINOS RURALES															
REHABILITACION DE CAMINOS	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUÑOZTLA	URBANO	18,975	18,975	18,975	18,975	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	EN ESTA OBRA SE REALIZARON 3.402 METROS
REHABILITACION DE CAMINOS	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BRAVO	URBANO	27,830	27,830	27,830	27,830	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	EN ESTA OBRA SE REALIZARON 4.969 M2
REHABILITACION DE CAMINOS	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BRAVO	URBANO	88,550	88,550	88,550	88,550	100%	0	0	KILOMETROS	16	16	100%	SE REALIZARON 15.885 M2 Y CORRESPONDE A LA COMUNIDAD DE TLALCUAPAN Y MUÑOZTLA
RASTREO DE CALLES	23-NATIVITAS	SAN JOSE ATOYATENCIO	RURAL	12,880	12,880	12,880	12,880	100%	0	0	KILOMETROS	5,031	5,031	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO
RASTREO DE CALLES	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL XOCHITECATITLA	RURAL	22,540	22,540	22,540	22,540	100%	0	0	KILOMETROS	5,932	5,932	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO
RASTREO DE CAMINOS 2DA ETAPA	23-NATIVITAS	SAN JOSE ATOYATENCIO	RURAL	6,325	6,325	6,325	6,325	100%	0	0	KILOMETROS	6,000	6,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO
RASTREO, NIVELACION, CONFORMACION Y CUNETEO DE CAMINOS	23-NATIVITAS	SANTIAGO MICHAC	URBANO	16,100	16,100	16,100	16,100	100%	0	0	KILOMETROS	2,800	2,800	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS
RASTREO Y NIVELACION DE CALLES	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,660	9,660	9,660	9,660	100%	0	0	KILOMETROS	789	789	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS
RASTREO Y NIVELACION DE CALLES	23-NATIVITAS	SAN VICENTE XILOXOCHITLA	URBANO	25,760	25,760	25,760	25,760	100%	0	0	KILOMETROS	2,050	2,050	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANAYECAC	URBANO	23,575	23,575	23,575	23,575	100%	0	0	KILOMETROS	14,928	14,928	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO
MUROS DE CONTENCION															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	13-HUAMANTLA	GENERAL FRANCISCO VILLA	RURAL	234,950	234,950	234,950	234,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS	240	240	100%	
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
OTROS															
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN HEXAGONAL CON COLOR DE 8 CMS. DE ESPESOR	13-HUAMANTLA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	802,493	802,493	802,493	802,493	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	2,270	2,270	100%	
REHABILITACION DE CALLE	35-TOCATLAN	TOCATLAN	URBANO	40,624	40,624	40,624	40,624	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,000	7,000	100%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
CONSTRUCCION DE SIFON	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANAYECAC	URBANO	17,153	17,153	17,153	0	0%	0	0	METRO LINEAL	41	0	0%	
GASTOS INDIRECTOS															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																
PROYECTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	8,625	8,625	8,625	8,625	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR (BARRANCA HUEYATLA)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	97,750	97,750	97,750	97,750	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
PROYECTO EJECUTIVO (LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	34,583	34,583	34,583	34,583	100%	0	0	PROYECTO	8	8	100%		
PROYECTO EJECUTIVO (LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	30,290	30,290	30,290	30,290	100%	0	0	PROYECTO	4	4	100%	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO) EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	
PROYECTO EJECUTIVO (PUENTE VEHICULAR)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	207,000	207,000	207,000	207,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
PROYECTO EJECUTIVO (PUENTE VEHICULAR)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	97,750	97,750	97,750	97,750	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE PROYECTO ES PARA LA CONSTRUCCION DE PUNTE VEHICULAR EN BARRANCA OSTOLLECAC EN EL BARRIO DEL CRISTO	
GASTOS INDIRECTOS DE OBRA	46-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	38,471	38,471	38,471	38,471	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS UTILIZADOS PARA REALIZAR PROYECTOS DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. LOPEZ MATEOS	
INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS																
PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS PROFESIONALES	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	94,875	94,875	94,875	94,875	100%	0	0	ASESORIA	11	11	100%	LA OBRA SON HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN LA ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, LAS CUALES CONSTA DE UNA PERSONA	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA																
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OBRAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	47,564	47,564	47,564	47,481	100%	0	0	LITRO		6,780	6,780	100%	
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE IMPRESION	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	7,207	7,207	7,207	7,207	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	CORRESPONDE A ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE IMPRESION	
ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE IMPRESION	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	18,951	18,951	18,951	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	CORRESPONDE A ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE IMPRESION	
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	CORRESPONDE A PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	55,333	55,333	55,333	55,333	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	CORRESPONDE A ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	16,162	16,162	16,162	16,162	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
GASTOS INDIRECTOS	16-IXTENCO	IXTENCO	URBANO	63,866	63,866	63,866	18,228	29%	0	0	ACCION	1	0	30%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA ACCION COMPLETA QUE SON GASTOS INDIRECTOS, LOS CUALES VARIAN DEPENDIENDO DE LO QUE SE REQUIERA, COMO POR EJEMPLO PAPELERIA, CONSUMIBLES, EQ. DE COMPUTO, REPARACION DE UNIDAD MOVIL, GASOLINA, EQUIPO DE MEDICION, ECT. TODO ENFOCADO A LA SUPERVISION Y EJECUCION DE LAS OBRAS.	
ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO DE APOYO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	URBANO	120,864	120,864	120,864	61,911	51%	0	0	DOCUMENTO	7	4	51%	ACCIONES EN PROCESO	
EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	ACUAMANALA	URBANO	35,603	35,603	35,603	35,603	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%		
ADQUISICION DE EQUIPO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL (COMPUTACION)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	16,376	16,376	16,376	16,376	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%		
EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	URBANO	134,205	134,205	134,205	134,205	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
GASTOS INDIRECTOS	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	341,164	341,164	341,164	136,416	40%	13,904	0	ACCION	8	3	38%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SON LOS TOTALES DEL FONDO	
GASTOS INDIRECTOS	35-TOCATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,596	39,596	39,596	39,596	100%	0	0	PIEZA	28	28	100%		
GASTOS INDIRECTOS	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	359,144	359,144	359,144	359,144	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
FISM095309 COMPRA DE EQUIPO	53-SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	URBANO	44,826	44,826	44,826	44,826	100%	0	0	UNIDAD	3	3	100%		
GASTOS INDIRECTOS	9-CUAXOMULCO	CUAXOMULCO	URBANO	29,348	29,348	29,348	29,348	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	LOS GASTOS INDIRECTOS SE REFIEREN AL 3% AUTORIZADO DEL RECURSO DEL FISM PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y LA META SON 3 EQUIPOS.	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																
PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	183,064	183,064	183,064	179,334	98%	0	0	PERSONA	5	5	100%		
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OPERATIVA																
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																
ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESION	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	17,417	17,417	17,417	17,417	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	ADQUISICION DE IMPRESORAS	
MOBILIARIO																
ADQUISICION DE EQUIPO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	URBANO	87,997	87,997	87,997	87,997	100%	0	0	MOBILIARIO	4	4	100%		
SISTEMAS DE INFORMACION																
REINGENIERIA DE PROCESOS DEL AREA DE INGRESOS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	176,331	176,331	176,331	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OTROS																
ACTUALIZACION DE SISTEMA OPERATIVO DE CONTABILIDAD	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	37,350	37,350	37,350	6,284	17%	0	0	EQUIPO	3	1	33%		
EQUIPAMIENTO DEL AREA DE INGRESOS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	8,753	8,753	8,753	8,753	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	INCLUYE UN EQUIPO DE COMPUTO Y UNA IMPRESORA	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	URBANO	80,576	80,576	80,576	77,169	96%	0	0	DOCUMENTO	7	7	96%	ACCIONES EN PROCESO	

**ANEXO XIX**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
DESARROLLO INSTITUCIONAL	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	239,429	239,429	239,429	239,429	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
DI0953001 COMPRA DE EQUIPO	53-SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	URBANO	29,884	29,884	29,884	29,884	100%	0	0	UNIDAD	8	8	100%	
<b>FORTAMUN</b>				<b>203,210,559</b>	<b>203,205,559</b>	<b>198,251,724</b>	<b>189,494,193</b>	<b>93%</b>	<b>85,216</b>	<b>14,220</b>		<b>1,471,220</b>	<b>1,440,617</b>	<b>98%</b>	
<b>INVERSION</b>															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL CALLES MANUEL SALDANA Y AV. LA PAZ	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	32,774	32,774	32,774	0	0%	0	0	ALCANTARILLA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LAS CALLES MANUEL SALDANA Y AV. LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	2,241	2,241	2,241	2,241	100%	0	0	METRO CUADRADO	389	389	100%	BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE COLONIA INDUSTRIAL
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,137	4,137	4,137	4,137	100%	0	0	METROS CUADRADOS	33	33	100%	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN EN LA CALLE MICHOACAN ENTRE LAS CALLES MAYARIT Y DURANGO
CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	113,390	113,390	113,390	113,390	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA PAZ MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN ENTRE LAS CALLES EMILIO SANCHEZ PIEDRAS E INDEPENDENCIA
CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	117,392	117,392	117,392	117,392	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD IXCOTLA DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN EN CALLE CUAUTEMOC.
CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	133,044	133,044	133,044	133,044	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TEXCACOAC DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN EN LA CALLE MORELOS ENTRE PROL. AMADOR CARRASCO Y DOLORES
CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	136,175	136,175	136,175	136,175	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN EN LA UNIDAD SANTA CRUZ EN MANZANA 6
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN, CALLE EL JAGUEY	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,021	62,021	62,021	62,021	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,319	1,319	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN, CALLE EL JAGUEY EN LA LOCALIDAD DE TEXCACOAC EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN ENTRE PROGRESO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	47,322	47,322	47,322	47,322	100%	0	0	METRO CUADRADO	400	400	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ GUADALUPE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	293,740	293,740	293,740	293,733	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,058	1,058	100%	SANTA CRUZ GUADALUPE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,164	60,164	60,164	60,164	100%	0	0	METROS CUADRADOS	609	609	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA LOCALIDAD DE REFORMA MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN UBICADA EN PROGRESO ENTRE DELFINO MONTIEL Y AV. REVOLUCION
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUÑOZTLA	URBANO	3,048	3,048	3,048	3,048	100%	0	0	METRO CUADRADO	274	274	100%	CALLE NIÑOS HEROES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE REFORMA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	47,756	47,756	47,756	47,756	100%	0	0	METROS CUADRADOS	526	526	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN LA COLONIA REFORMA
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PROLONGACION PROSPERO CAHUANTZI	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	305,843	305,843	305,843	305,843	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PROLONGACION PROSPERO CAHUANTZI DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN ENTRE LAS CALLES ZDA PRIVADA DIAZ VARELA Y VIA CORTA SANTA ANA - PUEBLA
CONSTRUCCION GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,475	32,475	32,475	32,475	100%	0	0	METROS LINEALES	237	237	100%	CONSTRUCCION GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE XAXALA MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN ENTRE AV. FERROCARRIL Y NICOLAS BRAVO
PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,059	50,059	50,059	50,059	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,668	1,668	100%	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PROL. MALINTZI (MALINTZI-XICOHTENCATL) EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ GUADALUPE ENTRE CALLE SAN PEDRO MARTIR Y CALLE DEL CENSO
COLOCACION DE SENALAMIENTOS	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	394,590	394,590	394,590	394,590	100%	0	0	PIEZA	17	17	100%	
CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA CONTINGENCIAS NATURALES EN CALLE 5 DE MAYO	33-TLAXCALA	SAN HIPOLITO CHIMALPA	URBANO	717,246	717,246	717,246	387,566	51%	0	0	M2, ALBERGUE	1	1	100%	LA META ES ALBERGUE UNICAMENTE, PERO EN EL CATALOGO SE ENCUENTRA M2,ALBERGUE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EL MOLINO	33-TLAXCALA	SANTA MARIA IXTULCO	URBANO	177,483	177,483	177,483	177,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	484	484	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	208,528	208,528	41,720	41,720	20%	0	0	M2, BARDAS, CERCOS	850	170	20%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE LAGUNA CENTRO	33-TLAXCALA	SANTA MARIA IXTULCO	URBANO	75,858	75,858	75,858	75,858	100%	0	0	METROS LINEALES	314	314	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRIV. PETRA MARQUEZ	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	24,333	24,333	24,333	24,333	100%	0	0	METROS LINEALES	205	205	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE AV. ANTONIO CARVAJAL	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	443,468	443,468	443,468	133,040	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,251	375	30%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DEL BOSQUE	33-TLAXCALA	LA TRINIDAD TEPEHITEC	URBANO	198,168	198,168	198,168	198,168	100%	0	0	METROS CUADRADOS	586	586	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DEL CANAL	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	URBANO	179,068	179,068	179,068	179,068	100%	0	0	METROS CUADRADOS	439	439	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DEL ROBLE	33-TLAXCALA	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN	URBANO	150,125	150,125	150,125	150,125	100%	0	0	METROS CUADRADOS	345	345	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUILAPILCO	URBANO	178,276	178,276	178,276	178,276	100%	0	0	METROS CUADRADOS	625	625	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE PRIMERO DE MAYO	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	URBANO	123,109	123,109	123,109	114,238	93%	0	0	METROS CUADRADOS	359	359	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE REFORMA	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	176,459	176,459	176,459	176,459	100%	0	0	METROS CUADRADOS	489	489	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CALLE REFORMA	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	URBANO	103,613	103,613	51,930	51,930	50%	0	0	METROS LINEALES	600	300	50%	ESTA OBRA CONSISTE EN PAGO DE MANO DE OBRA. EL MATERIAL LO PROPORCIONAN LOS BENEFICIARIOS
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHAPULTEPEC	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	URBANO	400,041	400,041	400,041	400,041	100%	0	0	METROS LINEALES	731	731	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,183	9,183	9,183	9,183	100%	0	0	METROS LINEALES	200	200	100%	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUAHUJMATLAC EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN UBICADA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE SIN Y PROGRESO
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	91,599	91,599	91,599	91,599	100%	0	0	METRO LINEAL	254	254	100%	ESTA SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN BARTOLOME EN CALLE PUEBLA SUR ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE PUEBLA
AMPLIACION DE COMANDANCIA CALLE DIAMANTE COL. LA JOYA	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	85,925	85,925	85,925	85,925	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	LA META REAL ES COMANDANCIA PERO NO SE ENCUENTRA DEFINIDA EN EL CATALOGO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE INDEPENDENCIA	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	235,000	235,000	235,000	235,000	100%	0	0	PIEZA	25	25	100%	
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	105,454	105,454	105,454	105,454	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SEGUNDA PRIV. DE JUAREZ	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	100,564	100,564	100,564	100,564	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
AMPLIACION DE COMANDANCIA PLANTA ALTA EN CALLE ARTESANIAS COL. A.L. MATEOS	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOTENCATL	URBANO	112,045	112,045	112,045	33,613	30%	0	0	MODULO	1	1	100%	LA META REAL ES COMANDANCIA PERO NO SE ENCUENTRA DEFINIDA EN EL CATALOGO
MODERNIZACION															
ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	534,750	534,750	534,750	534,750	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL 4300-210 MOD. 2010
BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	15,023	15,023	15,023	15,023	100%	0	0	METRO LINEAL	1,400	1,400	100%	SE APLICARON 1,400 ML DE PINTURA AMARILLO PARA TRAFICO Y ZONAS PEATONALES
MEJORAMIENTO															
IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	249,694	249,694	249,694	249,694	100%	0	0	PIEZA	17	17	100%	IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PERFECTO GOMEZ DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN ENTRE LAS CALLES DE PEDRO GALVAN Y CARR. VIA CORTA SANTA ANA - PUEBLA
IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	74,014	74,014	74,014	0	0%	0	0	PIEZA	8	0	0%	IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ORQUIDEAS DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN ENTRE LAS CALLES PROSPERO CAHUANTZI Y VIA CORTA SANTA ANA - PUEBLA
MANTENIMIENTO															
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	151,281	151,281	151,281	104,498	69%	0	0	METROS CUADRADOS	740	511	69%	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTEMPAN EN VARIAS CALLES
MANTTO. Y REPARACION DE UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	26,450	26,450	26,450	26,450	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	SE LE DIO MANTENIMIENTO Y REPARACION AL CAMION RECOLECTOR DE BASURA DEL BARRIO DE SAN COSME
MANTTO. Y REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	9,683	9,683	9,683	9,683	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	SE APLICO EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA DEL BARRIO DE JESUS
MANTTO. Y REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	15,294	15,294	15,294	15,294	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA DEL BARRIO DE JESUS
MANTTO. Y REPARACION DE PATRULLA (PINTURA)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	UNIDAD	6	6	100%	ROTULACION DE PATRULLAS NUEVAS CON FRANJAS DE COLOR NEGRO, AMARILLO Y BLANCO
MANTTO. Y REPARACION DE PATRULLA (ROTULACION)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	7,935	7,935	7,935	7,935	100%	0	0	UNIDAD	6	6	100%	ESTA OBRA ES DE ROTULACION A PATRULLAS NUEVAS CON EL LOGOTIPO DEL MUNICIPIO Y LEYENDAS DE POLICIA MUNICIPAL
MANTTO. Y REPARACION DE REDIOS PORTATILES DE SEGURIDAD PUBLICA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	20,000	20,000	20,000	10,663	53%	0	0	PIEZA	35	19	53%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO BAJO LA SUPERVISION DEL DIRECTOR DE SEGURIDA PUBLICA
MANTTO. Y REPARACION DE UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA (SERV. ELECTRICO)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	5,611	5,611	5,611	5,611	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA ES POR EL SERVICIO ELECTRICO DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA DEL BARRIO DE SANTIAGO
BALIZAMIENTO EN COL. EL SABINAL	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	30,432	30,432	30,432	24,757	81%	0	0	METROS CUADRADOS	430	332	77%	
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	33-TLAXCALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,197,190	2,197,190	1,299,627	1,299,627	59%	0	0	PIEZA	5,800	3,444	59%	
REHABILITACION															
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	145,511	145,511	145,511	145,511	100%	0	0	METRO CUADRADO	612	612	100%	BACHEO REALIZADO EN VARIAS CALLES

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	115,000	115,000	115,000	87,734	76%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,100	1,800	76%	
DESASOLVE DE BARRANCA	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,000	4,000	100%	DESASOLVE DE BARRANCA EN LA COLONIA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
RASTREO DE CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	45,331	45,331	45,331	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	5,609	0	0%	VARIAS CALLES DE TEPETLAPA
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	499,998	499,998	499,998	393,810	79%	0	0	0 PIEZA	533	498	93%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	42,620	42,620	42,620	42,620	100%	0	0	0 PIEZA	39	39	100%	LA REHABILITACION SE EFECTUO EN TEPETLAPA
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	55,930	55,930	55,930	55,930	100%	0	0	0 PIEZA	65	65	100%	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE IXCOTLA
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 PIEZA	46	46	100%	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUAHUJUMATLAC MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN EN VARIAS CALLES
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,853	36,853	36,853	0	0%	0	0	0 PIEZA	50	0	0%	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEOTLA DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN EN CALLES VARIAS
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUNOZTLA	URBANO	39,650	39,650	39,650	39,650	100%	0	0	0 PIEZA	123	123	100%	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE SAN PEDRO MUNOZTLA DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO	URBANO	185	185	185	185	100%	0	0	0 PIEZA	35	35	100%	VARIAS CALLES
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COL. INDUSTRIAL	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,886	24,886	24,886	11,931	48%	0	0	0 PIEZA	31	14	45%	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COL. INDUSTRIAL EN VARIAS CALLES.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,296	34,296	34,296	34,296	100%	0	0	0 PIEZA	22	22	100%	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHALMA DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	113,000	113,000	113,000	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	45	0	0%	REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN EN VARIAS CALLES
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	714,790	714,790	714,790	0	0%	0	0	0 METROS LINEALES	302	0	0%	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN ENTRE LAS CALLES MORELOS Y TLAHUICOLE
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	220,940	220,940	220,940	220,940	100%	0	0	0 METROS LINEALES	271	271	100%	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	98,718	98,718	98,718	98,718	100%	0	0	0 METROS LINEALES	316	316	100%	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN ENTRE LAS CALLES MORELOS Y TLAHUICOLE
REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	52,713	52,713	52,713	52,713	100%	0	0	0 REJILLA	6	6	100%	VARIAS CALLES DE CABECERA MUNICIPAL
REHABILITACION DE SEMAFOROS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0 SEMAFORO	3	0	0%	REHABILITACION DE SEMAFOROS EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
RETIRO DE EMPEDRADO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	5,000	5,000	5,000	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	163	0	0%	RETIRO DE EMPEDRADO EN CALLE HIDALGO PARA POSTERIOR PAVIMENTACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	263,954	263,954	263,954	254,817	97%	0	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	512	480	94%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	35,443	35,443	35,443	35,443	100%	0	0	0 PIEZA	50	50	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SANTIAGO EN DIFERENTES CALLES
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	0 PIEZA	32	32	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN PADRO EN DIFERENTES CALLES
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	61,672	61,672	61,672	61,672	100%	0	0	0 PIEZA	73	73	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN COSME EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	21,861	21,861	21,861	21,861	100%	0	0	0 PIEZA	29	29	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, REHABILITACION DE LAMPARAS
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	50,394	50,394	50,394	50,394	100%	0	0	0 PIEZA	43	43	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN EN DIFERENTES CALLES
REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN CALLE MEXTLI	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	88,734	88,734	88,734	88,734	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	15-IXTACUILTLA DE MARIANO MATAMOROS	VILLA MARIANO MATAMOROS	URBANO	27,600	27,600	27,600	27,600	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO PARA PATRULLAS	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,914	40,914	40,914	40,914	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIAS	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	85,852	85,852	85,852	85,852	100%	0	0	PIEZA	26	26	100%	
ADQUISICION DE PATRULLA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	183,000	183,000	183,000	183,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ESTE VEHICULO ES DESTINADO PARA PATRULLA
ADQUISICION DE 8 PATRULLAS NUEVAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	955,500	955,500	955,500	955,500	100%	0	0	UNIDAD	6	6	100%	ADQUISICION DE 8 CAMIONETAS PARA PATRULLAS PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL
SISTEMAS DE INFORMACION															
ENERGIZACION DE CENTRO DE MONITOREO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	ENERGIZACION DE CENTRO DE MONITOREO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA UBICADA EN LA CALLE ANTONIO DIAZ VARELA DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN ENTRE LAS CALLES PROL. PROSPERO CAHUANTZI Y DIAZ VARELA
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA POLICIAS	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,475	7,475	7,475	7,475	100%	0	0	EQUIPO	25	25	100%	
MAQUINARIA															
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA BACHEO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	91,388	91,388	91,388	91,388	100%	0	0	UNIDAD	3	3	100%	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTEMPAN UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL ENTRE HIDALGO Y BERNARDO PICAZO
ADQUISICION DE GRUA HIDRAULICA NUEVA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	622,050	622,050	622,050	622,050	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	ADQUISICION DE GRUA HIDRAULICA EQUIPADA
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	6,384	6,384	6,384	6,384	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	ESTA UNIDAD ES DEL BARRIO DE JESUS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	43,970	43,970	43,970	43,970	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	SE DIO MANTENIMIENTO A LA UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA PARA EL SERVICIO DE LIMPIA
OTROS															
ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	RURAL	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	PREDIO	2	0	0%	TERRENOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO
ADQUISICION DE TRANSFORMADOR	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	39,445	39,445	39,445	39,445	100%	0	0	TRANSFORMADO R	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO PARA PATRULLAS (TORRETAS)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	226,748	226,748	226,748	132,715	59%	0	0	EQUIPO	6	4	59%	ADQUISICION DE TORRETAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE NUEVAS PATRULLAS
ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	440,456	440,456	440,456	440,456	100%	0	0	PIEZA	110	110	100%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA 110 OFICIALES
ADQUISICION DE PATRULLA NUEVA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	183,000	183,000	183,000	183,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE ADQUIRIO UNA CAMIONETA PARA PATRULLA
MANTO Y REPARACION DE PATRULLA (ADQ. DE LLANTAS)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	4,600	4,600	4,600	4,600	100%	0	0	UNIDAD	4	4	100%	SE ADQUIRIERON 4 LLANTAS PARA LA UNIDAD PICK-UP NISSAN PLACA 3-0164 DE CABECERA MUNICIPAL
PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE POR LA EXPOTACION DEL LIQUIDO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	1,731,026	1,731,026	1,731,026	1,731,026	100%	0	0	DOCUMENTO	40	40	100%	SE REALIZAN LOS PAGOS POR LA EXPOTACION DEL AGUA EN DECLARACIONES TRIMESTRALES A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA
MANTENIMIENTO A PATRULLA	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	URBANO	21,459	21,459	21,459	21,459	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
PAGO DE SALARIOS A POLICIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	6,572,974	6,572,974	6,572,974	5,757,711	88%	0	0	DOCUMENTO	24	6	25%	
AFORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2009 (REENIVELACION SALARIAL)	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	100%	0	0	PERSONA	177	177	100%	
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	12,909	12,909	12,909	12,909	100%	0	0	PARTICIPANTE	100	100	100%	CURSO IMPARTIDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SU ASISTENCIA DEL PRIMER CONGRESO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y ATENCION PREHOSPITALARIA.
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN EL MANEJO DE EQUIPO PORTATIL Y MOVIL	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	34,928	34,928	34,928	34,928	100%	0	0	PARTICIPANTE	100	100	100%	
PAGO DE SALARIOS	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	10,932,436	10,932,436	10,932,436	10,932,436	100%	0	0	OTROS	24	24	100%	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE SALARIO A POLICIAS	15-IXTACUILTLA DE MARIANO MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,773,218	1,773,218	1,773,218	1,773,218	100%	0	0	PERSONA	18	18	100%	
PAGO DE SALARIOS A POLICIAS	16-IXTENCO	IXTENCO	URBANO	642,960	642,960	642,960	642,960	100%	0	0	DOCUMENTO	26	26	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DOCUMENTO LO QUE TRADUCIMOS A NÓMINA QUINCENAL, CONTEMPLA 24 QUINCENAS, 2 PERIODOS DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO.
SEGURO MEDICO A POLICIAS	16-IXTENCO	IXTENCO	URBANO	9,385	9,385	9,385	9,385	100%	0	0	SERVICIO	16	16	100%	EN EL AVANCE FISICO SE ESTIMO EL NUMERO DE ELEMENTOS Y EL PROMEDIO POSIBLE DE VECES DE PRESENTAR ALGUNA ENFERMEDAD

**ANEXO XIX**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
**(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	97,785	98%	0	0	0	EQUIPO	50	49	98%	
ADQUISICION Y REPARACION DE RADIOS	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	14,379	72%	0	0	0	EQUIPO	4	4	90%	
SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,566,235	3,566,235	3,566,235	3,292,218	92%	0	0	0	DOCUMENTO	24	24	100%	
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD	22-ACUMANALA DE MIGUEL HIDALGO	ACUMANALA	URBANO	989,120	989,120	989,120	989,120	100%	0	0	0	DOCUMENTO	24	24	100%	A LA FECHA ESTAN LABORANDO 17 ELEMENTOS
PAGO DE SALARIOS A POLICIAS (SUELDOS, PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAL Y COMPENSACIONES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	8,362,961	8,362,961	8,362,961	8,362,961	100%	0	0	0	DOCUMENTO	12	12	100%	SE CONTEMPLA EL PAGO DE SUELDOS, COMPENSACIONES POR TIEMPO EXTRA, LE COMENTO QUE SE TOMO EL TOTAL DE NOMINAS MENSUALES LAS CUALES CORRESPONDE A 12 NOMINAS Y SE CONTEMPLAN 110 OFICIALES, ENTRE DIRECTOR, SUBDIRECTORES, COMANDANTES, SECRETARIA Y OFICIALES.
PAGO DE SEGURO MEDICO A POLICIAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	78,350	78,350	78,350	78,350	100%	0	0	0	DOCUMENTO	12	12	100%	DE ESTA OBRA SE CONSIDERAN LOS MESES LOS CUALES CORRESPONDE A 12 CON UN TOTAL DE 110 OFICIALES, CONTEMPLANDO DIRECTOR, SUBDIRECTORES, COMANDANTES, SECRETARIA Y OFICIALES
PAGO DE LAUDOS LABORALES	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCAL	URBANO	2,500,000	2,500,000	513,938	513,938	21%	0	0	0	DEMANDA	25	3	12%	
NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	36-TOTOLAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,083,525	3,083,525	3,083,525	3,083,525	100%	7,134	7,134	DOCUMENTO	12	12	100%		
PAGO DE LAUDOS LABORALES	36-TOTOLAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	745,000	745,000	745,000	745,000	100%	0	0	0	DOCUMENTO	3	3	100%	
PAGO DE SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	36-TOTOLAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,136	20,136	20,136	20,136	100%	0	0	0	DOCUMENTO	41	41	100%	
ADQUISICION DE EQUIPOS Y UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	38-TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC	URBANO	75,807	75,807	75,807	75,807	100%	0	0	0	PIEZA	387	387	100%	LO PROGRAMADO ANUAL FUE MAYOR A LO EJERCIDO YA QUE LAS COMPRAS DE UNIFORMES FUE MENOR.
COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA	38-TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC	URBANO	59,150	59,150	59,150	59,150	100%	0	0	0	LITRO	8,291	8,291	100%	LO PROGRAMADO ANUAL FUE MAYOR A LO EJERCIDO YA QUE LAS UNIDADES ESTAN EN MAL ESTADO Y NO OCUPARON
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	38-TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC	URBANO	231,109	231,109	231,109	231,109	100%	0	0	0	LITRO	33,864	33,864	100%	LO PROGRAMADO FUE MENOR A LO EJERCIDO YA QUE INCREMENTO EL GASTO POR 2 UNIDADES MAS
PAGO DE SALARIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	38-TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC	URBANO	1,751,448	1,751,448	1,751,448	1,751,448	100%	0	0	0	OTROS	26	26	100%	LO PROGRAMADO FUE MENOR A LO EJERCIDO POR LOS FINQUITOS QUE SE REALIZARON A UNOS POLICIAS
PAGO DE SEGURO MEDICO A POLICIAS	38-TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC	URBANO	45,810	45,810	45,810	45,810	100%	0	0	0	OTROS	21	21	100%	
REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	38-TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC	URBANO	18,974	18,974	18,974	18,974	100%	0	0	0	PIEZA	5	5	100%	
FFM953001 NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	53-SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	URBANO	640,681	640,681	640,681	640,681	100%	0	0	0	PAGO	24	24	100%	
PAGO DE SALARIO A POLICIAS	9-CUAXOMULCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	953,012	953,012	953,012	953,012	100%	0	0	0	DOCUMENTO	24	24	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	430,000	430,000	430,000	400,851	93%	0	0	0	LITRO	57,947	57,901	100%	ESTE IMPORTE ES SUMINISTRADO PARA TODAS LAS PATRULLAS DEL MUNICIPIO
MANTENIMIENTO DE BICICLETAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	5,000	5,000	5,000	0	0%	0	0	0	SERVICIO	20	0	0%	MANTENIMIENTO DE BICICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	402,000	402,000	402,000	156,439	39%	0	0	0	VEHICULO	23	4	17%	ESTOS SERVICIOS SE DAN A LAS UNIDADES DE PATRULLA SEGUN LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR LA DIRECCION A CARGO DE ELLAS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES RECOLECTORAS DE BASURA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	423,000	423,000	423,000	322,194	76%	0	0	0	VEHICULO	10	6	60%	ESTE SERVICIO SE DA A LOS CAMIONES CONFORME LO REQUIERAN DEBIDO A SU UTILIDAD
PAGO DE DERECHOS A AGUAS NACIONALES	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,326,256	1,326,256	1,326,256	1,252,707	94%	0	0	0	DOCUMENTO	44	44	100%	
PAGO DE DERECHOS POR USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	6,904	6,904	6,904	6,904	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	ES UTILIZADO POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,150,000	8,150,000	8,150,000	8,071,700	99%	0	0	0	DOCUMENTO	12	12	100%	
PAGO DE ENERGIA PARA AGUA POTABLE	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,372,056	72%	0	0	0	DOCUMENTO	6	6	100%	
PAGO DE LAUDOS (PASIVOS)	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	486,052	486,052	486,052	0	0%	0	0	0	DOCUMENTO	4	0	0%	PAGO DE LAUDOS LABORALES
PAGO DE PASIVOS A AGUAS NACIONALES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	219,243	219,243	219,243	219,243	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
PAQUETE DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	312,013	312,013	312,013	312,013	100%	0	0	0	PIEZA	81	81	100%	
ADQUISICION DE ALIMENTO PARA LA UNIDAD CANINA	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	137,280	137,280	137,280	137,280	100%	0	0	0	OTROS	125	125	100%	BULTOS DE ALIMENTO PARA LA UNIDAD CANINA
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	3,601,853	3,601,853	3,601,853	3,601,853	100%	0	0	0	LITRO	466,561	466,561	100%	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
ADQUISICION DE SEGUROS VEHICULARES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	336,358	336,358	336,358	336,358	100%	0	0	0	VEHICULO	31	31	100%	SEGURO VEHICULAR PARA PATRULLAS
EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	11,216	11,216	11,216	11,216	100%	0	0	0	VEHICULO	8	8	100%	EMPLACAMIENTO DE CAMIONETAS NUEVAS MODELO 2008
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	726,306	726,306	726,306	726,306	100%	0	0	0	VEHICULO	31	31	100%	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIO MEDICO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	226,105	226,105	226,105	226,105	100%	0	0	0	PERSONA	177	177	100%	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

**ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
SERVICIO MEDICO PARA LA UNIDAD CANINA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	9,698	9,698	9,698	9,698	100%	0	0	0	ATENCION MEDICA	16	16	100%	SERVICIO MEDICO PARA LA UNIDAD CANINA DE SEGURIDAD PUBLICA
VERIFICACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	1,576	1,576	1,576	1,576	100%	0	0	0	VEHICULO	8	8	100%	VERIFICACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA POLICIAS	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	227,632	227,632	227,632	227,632	100%	0	0	0	PIEZA	60	60	100%	
APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACION DE AGUA CNA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	773,684	773,684	773,684	773,684	100%	0	0	0	DOCUMENTO	4	4	100%	
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	393,697	393,697	393,697	393,697	100%	0	0	0	LITRO	50,714	50,714	100%	
COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SERVICIOS	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	227,186	227,186	227,186	227,186	100%	0	0	0	LITRO	29,265	29,265	100%	
ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,283,666	6,283,666	6,283,666	5,648,672	90%	0	0	0	LUMINARIA	4,000	4,000	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,975	39,975	39,975	39,975	100%	0	0	0	SERVICIO	10	10	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE SERVICIOS	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	790,979	790,979	790,979	790,979	100%	0	0	0	VEHICULO	4	4	100%	
MANTENIMIENTO Y REPROGRAMACION DE TORRETAS	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	VILLA MARIANO MATAMOROS	URBANO	9,269	9,269	9,269	9,269	100%	0	0	0	UNIDAD	2	2	100%	
PAGO DERECHO DE AGUAS DESCARGAS	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,546	62,546	62,546	62,546	100%	0	0	0	DOCUMENTO	2	2	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,472,461	2,472,461	2,472,461	453,603	18%	0	0	0	LUMINARIA	1,500	500	33%	
SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,057	9,057	9,057	9,057	100%	0	0	0	ASEGURADO	18	18	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	16-IXTENCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	152,180	152,180	152,180	152,180	100%	0	0	0	LITRO	17,579	17,579	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN LITROS, EN ESTA ACCION LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ES POR 17579 LITROS.
ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	16-IXTENCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000	5,000	5,000	1,987	40%	0	0	0	ARTICULO	20	5	25%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON ARTICULOS, LOS CUALES SON PARA SEGURIDAD PUBLICA (EXTINTORES, CONOS PARA VALIDAD, ETC.)
MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPO DE RADIO - COMUNICACION	16-IXTENCO	IXTENCO	URBANO	25,093	25,093	25,093	25,093	100%	0	0	0	SERVICIO	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES SERVICIO, SE ESTIMA PARA ESTA ACCION QUE SE REQUIERAN 3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION, ESTO APLICA PARA EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION (RADIO, ANTENAS, ETC.)
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	16-IXTENCO	IXTENCO	URBANO	68,383	68,383	68,383	68,383	100%	0	0	0	SERVICIO	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES SERVICIO, SE ESTIMA LAS VECES QUE SOLICITARÁN SERVICIO LAS UNIDADES (PATRULLAS).
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AGUA POTABLE	16-IXTENCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	586,105	586,105	586,105	586,105	100%	0	0	0	DOCUMENTO	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO ES EL RECIBO DE CFE, EL ACUMULADO AL TRIMESTRE SON LAS FACTURAS PAGADAS.
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	16-IXTENCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	829,016	829,016	829,016	744,529	90%	0	0	0	DOCUMENTO	12	11	92%	LA UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO SON LAS FACTURAS DE CFE, EL ACUMULADO AL TRIMESTRE SON LAS FACTURAS PAGADAS.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	16-IXTENCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,206	62,206	62,206	62,206	100%	0	0	0	PIEZA	4	4	100%	OBRA REALIZADA AL 100%, LA UNIDAD DE MEDIDA SON PIEZA, LA ACCION CONSTA DE SUSTITUCION DE LUMINARIOS Y FOTOCELDAS DE ALUMBRADO PUBLICO.
BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	URBANO	30,000	30,000	30,000	21,000	70%	0	0	0	METRO CUADRADO	750	525	70%	
COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	URBANO	330,000	330,000	330,000	304,843	92%	0	0	0	LITRO	42,746	41,884	98%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	29,059	58%	0	0	0	UNIDAD	6	4	58%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	VEHICULO	6	6	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES TIPO CAMION	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	URBANO	50,000	50,000	50,000	38,825	78%	0	0	0	VEHICULO	3	2	77%	
PAGO DE DERECHOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,692,090	1,692,090	1,692,090	1,684,868	100%	0	0	0	DOCUMENTO	13	12	92%	
PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION Y DESCARGA DE AGUAS	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	192,872	77%	0	0	0	DOCUMENTO	7	5	77%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	LUMINARIA	150	150	100%	
REHABILITACION DE SEMAFOROS	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	URBANO	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	0	SEMAFORO	0	0	0%	
FFM0922007 ADQUISICION DE UNIFORMES	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	ACUAMANALA	URBANO	49,404	49,404	49,404	49,404	100%	940	940	0	PIEZA	13	13	100%	
MANTENIMIENTO PARA EL COMPACTADOR	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	ACUAMANALA	URBANO	111,942	111,942	111,942	111,942	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	
MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	ACUAMANALA	URBANO	71,509	71,509	71,509	71,509	100%	0	0	0	OTROS	63	63	100%	A LA FECHA SE TIENEN ACTIVAS 6 PATRULLAS
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	ACUAMANALA	URBANO	568,477	568,477	568,477	568,477	100%	0	0	0	OTROS	9	9	100%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	ACUAMANALA	URBANO	57,520	57,520	57,520	57,520	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	ACUAMANALA	URBANO	194,000	194,000	194,000	194,000	100%	0	0	LITRO	24,808	24,808	100%	SE CONSIDERAN 7 PATRULLAS
COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	210,156	210,156	210,156	210,156	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	20	20	100%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,000	70,000	70,000	57,567	82%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE RECOLECCION DE BASURA	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90,000	90,000	90,000	79,562	88%	0	0	UNIDAD	3	3	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48,472	48,472	48,472	48,472	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
PAGO DE DERECHOS C.N.A.	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	461,867	461,867	461,867	461,867	100%	0	0	DOCUMENTO	4	4	100%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,307,373	4,307,373	4,307,373	4,307,373	100%	0	0	REGISTRO	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES RECIBO.
PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,540,624	1,540,624	1,540,624	1,540,624	100%	0	0	DOCUMENTO	24	24	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,070,289	1,070,289	1,070,289	851,693	80%	0	0	UNIDAD	900	900	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LAMPARA.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS DE ING. DE TRANSITO	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,150	25,150	25,150	25,150	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	25	25	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORME PARA POLICIAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	435,321	435,321	435,321	435,321	100%	0	0	PIEZA	117	117	100%	ESTA OBRA SE UBICA EWN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE PABLO SIDAR Y XICOHTENCARL
ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	15,000	15,000	15,000	7,676	51%	0	0	PIEZA	41	21	51%	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
ADQUISICION Y COLOCACION DE SEMAFOROS (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	104,729	104,729	104,729	104,729	100%	0	0	SEMAFORO	4	4	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	120,212	120,212	120,212	120,212	100%	0	0	PIEZA	12	12	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN PROLONGACION PRIVADA AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE SOLEDAD DEL BARRIO DE SAN SEBASTIAN.
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	110,026	110,026	110,026	110,026	100%	0	0	PIEZA	20	20	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE FRANCISCO VILLA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL BARRIO DE SAN BARTOLOME
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	124,141	124,141	124,141	124,141	100%	0	0	PIEZA	27	27	100%	ESTA OBRA ES COMBINADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT DANDO UN IMPORTE TOTAL DE \$ 246,282.00 DE LOS CUALES 50% Y 50% CIU, ESTA UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE VIA CORTA Y AVENIDA TLAXCALA DEL BARRIO DE SAN BARTOLOME
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	140,280	140,280	140,280	140,280	100%	0	0	PIEZA	28	28	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	137,503	137,503	137,503	137,503	100%	0	0	PIEZA	29	29	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	210,884	210,884	210,884	210,884	100%	0	0	PIEZA	20	20	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	168,396	168,396	168,396	168,396	100%	0	0	PIEZA	16	16	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	265,441	265,441	265,441	265,441	100%	0	0	PIEZA	24	24	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	37,246	37,246	37,246	37,246	100%	0	0	METRO LINEAL	290	290	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE MARIANO CANTOR ENTRE ALLENDE Y AVILA CAMACHO DEL BARRIO DE SAN NICOLAS
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	22,347	22,347	22,347	22,347	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE 1RO DE MARZO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL BARRIO DE SAN PEDRO
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	146,473	146,473	146,473	146,473	100%	0	0	METRO LINEAL	270	270	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE MORELOS Y PROGRESO ENTRE PRIMERO DE MAYO Y PROGRESO DEL BARRIO DE SAN NICOLAS
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	12,247	12,247	12,247	12,247	100%	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE AVILA CAMACHO Y CALLE GUERRERO DEL BARRIO DEL CRISTO
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	42,226	42,226	42,226	42,226	100%	0	0	METRO LINEAL	275	275	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE MANANTIALES 1RA., 2DA. Y 3RA DE MANANTIALES ENTRE VIA CORTA SANTA ANA Y BARRANCA COTZCATZ DEL BARRIO DE SAN COSME
AMPLIACION DE RED DE ENRGIA ELECTRICA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	24,665	24,665	24,665	24,665	100%	0	0	METRO LINEAL	50	50	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CAMINO A LA CONCEPCION ENTRE CALLE HIDALGO NORTE Y UNIDAD DEPORTIVA DEL BARRIO DE SANTIAGO
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	56,003	56,003	56,003	56,003	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE 19 DE MARZO ENTRE CAMINO A SAN ISIDRO Y BARRANQUILLA DEL BARRIO DE SAN NICOLAS

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	144,394	144,394	144,394	144,394	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE 12 DE MARZO ENTRE AYUNTAMIENTO Y BARRANCA DEL BARRIO DE TLALTEPANGO
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	11,126	11,126	11,126	11,126	100%	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN PRIMERA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE MANANTIALES Y ASCENCION TEPAL
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	193,728	193,728	193,728	193,728	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE ZARAGOZA NORTE ENTRE PUENTE ZARAGOZA Y PRIVADA REFORMA
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	15,931	15,931	15,931	15,931	100%	0	0	METRO LINEAL	32	32	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE INDECA ENTRE PRIVADA INDECO Y PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE DEL BARRIO DE LA SANTISIMA
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	16,645	16,645	16,645	16,645	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE PROLONGACION CONSTITUCION ENTRE CALLE CONSTITUCION Y PRIVADA SIN NOMBRE BARRIO DE SAN COSME
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN PRIVADA HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y SAN JOSE BUENAVISTA EN EL BARRIO DE JESUS
COMPRA Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	1,337,171	1,337,171	1,337,171	1,337,171	100%	0	0	LITRO	167,565	167,565	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	25-SAN PABLO DEL MONTE	SAN ISIDORO BUEN SUCESO	URBANO	63,250	63,250	63,250	63,250	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	55,169	55,169	55,169	55,169	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA FUE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA DEL BARRIO DEL CRISTO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	655	655	655	655	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA (PINTURA)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	8,050	8,050	8,050	8,050	100%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	MANTENIMIENTO Y REPARACION, SE APLICO PINTURA A 2 UNIDADES (PATRULLAS)
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA (ROTULACION)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	920	920	920	920	100%	0	0	PATRULLAJE	2	2	100%	SE REALIZO LA ROTULACION DE 2 PATRULLAS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA (ROTULACION)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	2,185	2,185	2,185	2,185	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS DEL MUNICIPIO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	668,957	668,957	668,957	668,957	100%	0	0	PATRULLAJE	23	23	100%	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION DE BASURA (ADQ. DE LLANTAS)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	18,800	18,800	18,800	18,800	100%	0	0	UNIDAD	4	4	100%	ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO DE TLALTEPANGO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	44,696	44,696	44,696	44,696	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA FUE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR DE BASURA DEL BARRIO DE SAN SEBASTIAN
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA (ADQ. DE LLANTA)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	10,346	10,346	10,346	10,346	100%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	SE ADQUIRIO UNA LLANTA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA DEL BARRIO SAN SEBASTIAN
MANTTO. Y REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA (ADQ. DE LLANTAS)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	5,400	5,400	5,400	5,400	100%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD RECOLECTORA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO
MANTTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA (MOTOCONFORMADORA)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	59,265	59,265	59,265	59,265	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
MANTTO. Y REPARACION DE UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	7,484	7,484	7,484	7,484	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	SE DIO MANTENIMIENTO AL CAMION RECOLECTOR DE BASURA DEL BARRIO DE SAN COSME
MANTTO. Y REPARACION DE UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA (ADQ. DE LLANTAS)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	8,712	8,712	8,712	8,712	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN
MANTTO. Y REPARACION UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	6,826	6,826	6,826	6,826	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	ESTA UNIDAD ES DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN (UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA)
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	2,106,291	2,106,291	2,106,291	2,106,291	100%	0	0	PAGO	11	11	100%	SE CONSIDERAN 11 RECIBOS DE PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	231,110	231,110	231,110	231,110	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	ESTA OBRA ES UBICADA EN LA COMUNIDAD DE JESUS EN CALLE AYUNTAMIENTO PONIENTE ENTRE XICOHTENCATL SUR, SE CONSIDERAN 13 RECIBOS DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	154,679	154,679	154,679	154,679	100%	0	0	DOCUMENTO	9	9	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN PEDRO EN CALLE MANANTIALES ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y MICHOACAN
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	53,066	53,066	53,066	53,066	100%	0	0	DOCUMENTO	7	7	100%	ESTA OBRA ES EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO DE SAN BARTOLOME UBICADO EN AVENIDA PABLO SIDAR

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	187,990	187,990	187,990	187,990	100%	0	0	DOCUMENTO	9	9	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL EN PRIVADA CHAPULTEPEC ENTRE ESQUINA CHAPULTEPEC
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	132,683	132,683	132,683	132,683	100%	0	0	DOCUMENTO	9	9	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN COSME EN CALLE CONTRERAS ENTRE ESQUINA PRIVADA CONTRERAS
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO DE AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	207,993	207,993	207,993	207,993	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN EN AVENIDA LA PAZ ENTRE BENITO JUAREZ Y AYUNTAMIENTO, SE CONSIDERAN 12 PAGOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	URBANO	615,472	615,472	615,472	615,472	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	SE CONSIDERAN 12 PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	206,949	206,949	206,949	206,949	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CALLE ZARAGOZA ENTRE ESQUINA QUEBRADA SE CONSIDERAN 12 PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	380,307	380,307	380,307	380,307	100%	0	0	DOCUMENTO	12	12	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DEL CRISTO EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE MARINO CANTOR Y EMILIO CARRANZA
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	167,049	167,049	167,049	167,049	100%	0	0	DOCUMENTO	10	10	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN NICOLAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE BENITO JUAREZ Y DEFENSORES DE LA REPUBLICA
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	69,333	69,333	69,333	69,333	100%	0	0	DOCUMENTO	11	11	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE LA SANTISIMA EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y BARRANCA
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	9,210	9,210	9,210	9,210	100%	0	0	PIEZA	9	9	100%	ESTA SE UBICA EN CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA ENTRE DOMINGO ARENAS Y MARIANO CANTOR DEL BARRIO DEL CRISTO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIAL)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	8,916	8,916	8,916	8,916	100%	0	0	PIEZA	12	12	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE PABLO SIDAR Y CONSTITUYENTES, SOLO SE SUMINISTRO EL MATERIAL
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	16,278	16,278	16,278	16,278	100%	0	0	PIEZA	22	22	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE XICHTENCATL ENTRE 5 DE FEBRERO Y ESQUINA 20 DE NOVIEMBRE EN VILLA VICENTE GRO. SOLO SE ADQUIRIO EL MATERIAL.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	24,431	24,431	24,431	24,431	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE DEL CANAL ENTRE ZARAGOZA SUR Y VIA CORTA SANTA ANA CHIAUTEMPAN, SOLO FUE SUMINISTRO DE MATERIALES
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	32,924	32,924	32,924	32,924	100%	0	0	PIEZA	40	40	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE PABLO SIDAR ENTRE VIA CORTA Y CUAUHTEMOC, SOLO SE SUMINISTRO EL MATERIAL
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	7,912	7,912	7,912	7,912	100%	0	0	PIEZA	18	18	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CUAUHTEMOC Y DEFENSORES DE LA REPUBLICA, SOLO SE SUMINISTRO EL MATERIAL
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	10,765	10,765	10,765	10,765	100%	0	0	PIEZA	12	12	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE BENITO JUAREZ Y DEFENSORES DE LA REPUBLICA, SOLO SE SUMINISTRO EL MATERIAL
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	17,597	17,597	17,597	17,597	100%	0	0	PIEZA	38	38	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 18 DE MARZO Y PRIVADA VICENTE GUERRERO, SOLO SE SUMINISTRO EL MATERIAL
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	14,960	14,960	14,960	14,960	100%	0	0	PIEZA	27	27	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CONSTITUYENTES Y 12 DE MARZO, SOLO SE SUMINISTRO EL MATERIAL
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	13,391	13,391	13,391	13,391	100%	0	0	PIEZA	18	18	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE PUEBLA ENTRE 5 DE FEBRERO Y DEFENSORES DE LA REPUBLICA, SOLO SE SUMINISTRO EL MATERIAL.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	3,902	3,902	3,902	3,902	100%	0	0	PIEZA	6	6	100%	ESTA OBRA SE REALIZA EN CALLE PRIVADA AYUNTAMIENTO ENTRE 5 DE FEBRERO Y VIA CORTA SANTA ANA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	2,998	2,998	2,998	2,998	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE PRIVADA AYUNTAMIENTO Y ALVARO OBREGON DEL BARRIO DE SAN SEBASTIAN
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	6,646	6,646	6,646	6,646	100%	0	0	PIEZA	9	9	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE ALLENDE Y AVILA CAMACHO DEL BARRIO DEL CRISTO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	5,994	5,994	5,994	5,994	100%	0	0	PIEZA	8	8	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE VIA CORTA Y 5 DE FEBRERO DEL BARRIO DE SAN SEBASTIAN
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	7,853	7,853	7,853	7,853	100%	0	0	PIEZA	8	8	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE PABLO SIDAR ENTRE PABLOCIDAR Y ESQUINA C/CALLE CUAUHTEMOC VILLA VICENTE GUERRERO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	8,717	8,717	8,717	8,717	100%	0	0	PIEZA	11	11	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE RIO BRAVO Y MORELOS DEL BARRIO DE SAN BARTOLOME
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	2,215	2,215	2,215	2,215	100%	0	0	PIEZA	3	3	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN AVENIDA TLAXCALA ENTRE PINO SUAREZ Y PROGRESO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	8,321	8,321	8,321	8,321	100%	0	0	PIEZA	11	11	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE LA QUEBRADA ENTRE AYUNTAMIENTO Y SAN JOSE DEL BARRIO DE SAN COSME
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	13,037	13,037	13,037	13,037	100%	0	0	PIEZA	18	18	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	40,527	40,527	40,527	40,527	100%	0	0	PIEZA	60	60	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO DE LA SANTISIMA
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	31,338	31,338	31,338	31,338	100%	0	0	PIEZA	45	45	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO DEL CRISTO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	34,629	34,629	34,629	34,629	100%	0	0	PIEZA	45	45	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO DE TLALTEPANGO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	30,484	30,484	30,484	30,484	100%	0	0	PIEZA	36	36	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	34,996	34,996	34,996	34,996	100%	0	0	PIEZA	45	45	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	20,904	20,904	20,904	20,904	100%	0	0	PIEZA	37	37	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	20,904	20,904	20,904	20,904	100%	0	0	PIEZA	30	30	100%	
REHABILITACION DE SEMAFOROS (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	13,439	13,439	13,439	13,439	100%	0	0	SEMAFORO	2	2	100%	
REHABILITACION DE SEMAFORO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	26,879	26,879	26,879	26,879	100%	0	0	SEMAFORO	4	4	100%	
REHABILITACION DE SEMAFORO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	13,439	13,439	13,439	13,439	100%	0	0	SEMAFORO	2	2	100%	
REHABILITACION DE SEMAFORO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	41,728	41,728	41,728	41,728	100%	0	0	SEMAFORO	5	5	100%	
REHABILITACION DE SEMAFORO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	13,439	13,439	13,439	13,439	100%	0	0	SEMAFORO	2	2	100%	
REHABILITACION DE SEMAFORO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	59,133	59,133	59,133	59,133	100%	0	0	SEMAFORO	4	4	100%	
REHABILITACION DE SEMAFORO (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	42,283	42,283	42,283	42,283	100%	0	0	SEMAFORO	3	3	100%	
REHABILITACION DE SEMAFOROS (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	13,440	13,440	13,440	13,440	100%	0	0	SEMAFORO	2	2	100%	
REHABILITACION DE SEMAFOROS (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	13,439	13,439	13,439	13,439	100%	0	0	SEMAFORO	2	2	100%	
REHABILITACION DE SEMAFOROS (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	78,650	78,650	78,650	78,650	100%	0	0	SEMAFORO	4	4	100%	
REHABILITACION DE SEMAFOROS (SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	20,160	20,160	20,160	20,160	100%	0	0	SEMAFORO	3	3	100%	
REPARACION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION DE POLICIAS (TORRETAS)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	3,738	3,738	3,738	3,738	100%	0	0	PIEZA	13	13	100%	
REPARACION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA POLICIAS (REPARACION DE CAMARAS)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	SE DIO MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DE VIDEO QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO.
REPARACION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION P/POLICIAS (SISTEMA DE VIDEO)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	3,588	3,588	3,588	3,588	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE PABLO SIDAR Y XICHTENCATL CABECERA
REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA POLICIAS (REPARACION DE TORRETAS)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	5,270	5,270	5,270	5,270	100%	0	0	UNIDAD	14	14	100%	SE DIO MANTENIMIENTO Y REPARACION A 14 TORRETAS DE LAS UNIDADES (PATRULLAS) DE LA CABECERA MUNICIPAL
REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA POLICIAS, CENTRO DE CONTROL CAMARAS FIJAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	42,320	42,320	42,320	42,320	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
REPARACION DE RADIOCOMUNICACION PARA POLICIAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	36,512	36,512	36,512	36,512	100%	0	0	PIEZA	25	25	100%	
REPARACION DEL SISTEMA DE VIDEO DE PATRULLAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	1,794	1,794	1,794	1,794	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	URBANO	338,551	338,551	338,551	338,551	100%	0	0	LITRO	47,498	47,498	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	URBANO	135,172	135,172	135,172	66,411	49%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	URBANO	131,200	131,200	131,200	116,509	89%	0	0	VEHICULO	8	8	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	URBANO	103,552	103,552	103,552	89,959	88%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	URBANO	2,376,150	2,376,150	2,376,150	2,050,520	86%	0	0	DOCUMENTO	12	11	92%	
PAGO DE SALARIOS A POLICIAS	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	URBANO	2,544,318	2,544,318	2,544,318	2,486,946	98%	0	0	DOCUMENTO	125	125	100%	
SEGUROS DE VIDA A POLICIAS	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	URBANO	26,934	26,934	26,934	26,934	100%	0	0	DOCUMENTO	31	31	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	33-TLAXCALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	605,000	605,000	452,500	452,509	76%	0	0	LITRO	42,746	26,648	60%	
MANTENIMIENTO VEHICULAR A PATRULLAS	33-TLAXCALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110,000	110,000	43,786	43,788	40%	0	0	VEHICULO	11	4	40%	
PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	1,154,840	1,154,840	1,154,840	1,154,840	100%	0	0	DOCUMENTO	42	42	100%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AGUA POTABLE EN CALLE ANTONIO MORA Y BARRIO EL ALTO	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTEULPAN	URBANO	116,162	116,162	116,162	98,388	84%	0	0	DOCUMENTO	18	16	83%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AGUA POTABLE EN CALLE FRONTERA Y MEXTLI	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUILAPILCO	URBANO	580,000	580,000	511,921	511,921	88%	0	0	DOCUMENTO	16	14	88%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	16,800,000	16,800,000	15,635,274	15,635,274	93%	63,203	0	DOCUMENTO	12	11	92%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SON LOS TOTALES DEL FONDO
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	70,617	70,617	70,617	70,617	100%	0	0	DOCUMENTO	5	5	100%	
PROGRAMA SUBSEMUN	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	3,400,000	3,400,000	3,000,000	3,000,000	88%	0	0	ACCION	2	2	89%	
COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	36-TOTOLAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	460,508	460,508	460,508	460,508	100%	0	0	LITRO	59,039	59,039	100%	
DERECHOS DE USO DE ESPECTRO DE RADIO COMUNICACION	36-TOTOLAC	TOTOLAC	URBANO	6,859	6,859	6,859	6,859	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	36-TOTOLAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	EQUIPO	21	21	100%	
MATERIALES Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	36-TOTOLAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,650	32,650	32,650	32,650	100%	0	0	PIEZA	41	41	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	36-TOTOLAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,601,374	1,601,374	1,601,374	1,601,374	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
PAGO DE DERECHOS A CNA POR EXTRACCION DE AGUA	36-TOTOLAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	216,056	216,056	216,056	216,056	100%	0	0	DOCUMENTO	4	4	100%	
PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA	36-TOTOLAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99,569	99,569	99,569	99,569	100%	0	0	DOCUMENTO	12	12	100%	
PAGO PARCIAL DE FINANCIAMIENTO OTORGADO POR FIDE PARA AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA	36-TOTOLAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,059,959	1,059,959	1,059,959	1,059,959	100%	0	0	DOCUMENTO	12	12	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	36-TOTOLAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104,153	104,153	104,153	104,153	100%	0	0	PIEZA	381	381	100%	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	36-TOTOLAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	218,590	218,590	218,590	218,590	100%	0	0	VEHICULO	11	11	100%	
UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	36-TOTOLAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	210,958	210,958	210,958	210,958	100%	0	0	PIEZA	41	41	100%	
COMBUSTIBLE PARA UNIDADES RECOLECTORAS DE BASURA	38-TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC	URBANO	92,908	92,908	92,908	92,908	100%	0	0	LITRO	13,022	13,022	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	38-TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC	URBANO	78,144	78,144	78,144	78,144	100%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	LAS UNIDADES ESTAN EN MUY MAL ESTADO Y NO SE UTILIZARON
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTO PATRULLAS	38-TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	UNIDAD	4	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	38-TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC	URBANO	118,663	118,663	118,663	118,663	100%	0	0	UNIDAD	7	7	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES RECOLECTORAS DE BASURA	38-TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC	URBANO	59,923	59,923	59,923	59,923	100%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	EL GASTO FUE MENOR YA QUE SE UTILIZA UNA UNIDAD Y LA OTRA ESTA DE RESERVA
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	38-TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC	URBANO	2,397,280	2,397,280	2,397,280	2,397,280	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	FUE MAYOR EL GASTO YA QUE EN COMISION FEDERAL ES VARIABLE EL RECIBO
REHABILITACION DE COMANDANCIA	38-TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC	URBANO	10,379	10,379	10,379	10,379	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	SOLO SE REHABILITO LOS SANITARIOS, LOKER Y PUERTAS DECOMANDANCIA
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	38-TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC	URBANO	83,998	83,998	83,998	83,998	100%	0	0	PIEZA	50	50	100%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD	45-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	26,749	26,749	26,749	26,749	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	
FFM09S3002MATERIAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD	53-SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	URBANO	35,620	35,620	35,620	35,620	100%	0	0	PIEZA	122	122	100%	
FFM09S3003 COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	53-SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	LITRO	25,907	25,907	100%	
FFM09S3004 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	53-SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	URBANO	663,504	663,504	663,504	663,504	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
FFM093305 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES	53-SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	URBANO	58,188	58,188	58,188	58,188	100%	0	0	UNIDAD	8	8	100%	
FFM093307 COMPRA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	53-SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	URBANO	1,045,198	1,045,198	1,045,198	1,045,198	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	9-CUAXOMULCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	66,600	66,600	66,600	66,600	100%	0	0	LITRO	8,627	8,627	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	9-CUAXOMULCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	66,600	66,600	66,600	66,600	100%	0	0	LITRO	8,627	8,627	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	9-CUAXOMULCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	39,738	39,738	39,738	39,738	100%	0	0	PIEZA	20	20	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION A BICICLETAS	9-CUAXOMULCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,352	2,352	2,352	2,352	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION A PATRULLAS	9-CUAXOMULCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,173	14,173	14,173	14,173	100%	0	0	VEHICULO	9	9	100%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-CUAXOMULCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	553,953	553,953	553,953	553,953	100%	0	0	DOCUMENTO	12	12	100%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS															
ALUMBRADO PUBLICO	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	8,750,019	8,750,019	8,750,019	8,750,019	100%	0	0	DOCUMENTO	12	12	100%	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL
DERECHOS POR LA EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	1,609,392	1,609,392	1,609,392	1,609,392	100%	0	0	POZO	8	8	100%	
PAGO DE DERECHOS A CNA	35-TOCATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,904	36,904	36,904	36,904	100%	0	0	PAGO	4	4	100%	SE MODIFICO EL EXPEDIENTE TECNICO PARA AJUSTARLOS A LO EJERCIDO HASTA EL CIERRE
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	45-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	196,974	196,974	196,974	196,974	100%	0	0	LITRO	25,515	25,515	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO PARA PATRULLA	45-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	32,675	32,675	32,675	32,675	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS	45-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	65,400	65,400	65,400	65,400	100%	0	0	PIEZA	22	22	100%	
ASIGNACION DE USO DE FRECUENCIA OFICIAL	45-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	6,904	6,904	6,904	6,904	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
BALIZAMIENTO	45-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	60,200	60,200	60,200	60,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA	45-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES DE BASURA	45-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	81,850	81,850	81,850	81,850	100%	0	0	UNIDAD	3	3	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	45-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	110,872	110,872	110,872	110,872	100%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	45-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	88,948	88,948	88,948	88,948	100%	0	0	UNIDAD	4	4	100%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	45-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	538,661	538,661	538,661	538,661	100%	0	0	DOCUMENTO	12	12	100%	
PAGO DE SALARIO A POLICIAS	45-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	685,988	685,988	685,988	685,988	100%	0	0	DOCUMENTO	24	24	100%	
PAGO DE SEGURO DE VIDA A POLICIAS	45-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	20,207	20,207	20,207	20,207	100%	0	0	DOCUMENTO	11	11	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	45-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	69,743	69,743	69,743	69,743	100%	0	0	LUMINARIA	100	100	100%	
ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA															
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	716,780	716,780	716,780	716,780	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	182,865	182,865	182,865	182,865	100%	0	0	ASEGURADO	177	177	100%	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	357,938	357,938	357,938	357,938	100%	0	0	LITRO	38,860	38,860	100%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	690	690	690	690	100%	0	0	PIEZA	20	20	100%	
MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,000	75,000	75,000	67,308	90%	0	0	PATRULLAJE	6	6	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	35-TOCATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,040	49,040	49,040	49,040	100%	0	0	PIEZA	16	16	100%	SE MODIFICO EL EXPEDIENTE PARA AJUSTAR A LO EJERCIDO AL CIERRE DEL PROGRAMA

**ANEXO XIX**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10/9</b>	<b>11</b>				
PAGO DE SALARIOS A POLICIAS	35-TOCATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	943,535	943,535	943,535	943,535	100%	0	0	DOCUMENTO	24	24	100%	SE MODIFICO EL EXPEDIENTE A LO EJECUTADO AL CIERRE DEL PROGRAMA
PAGO DE SEGURO DE VIDA A POLICIAS	35-TOCATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,566	10,566	10,566	10,566	100%	0	0	DOCUMENTAL	5	5	100%	SE MODIFICO EL EXPEDIENTE A LO EJERCIDO AL CIERRE DEL PROGRAMA
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	1,325,813	1,325,813	1,325,813	1,325,813	100%	0	0	LITRO	206,667	206,667	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	5,033,536	5,033,536	5,033,536	5,033,536	100%	0	0	DOCUMENTO	12	12	100%	
APORTACIÓN AL PROGRAMA SUBSEMUN	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PATRULLAS	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	343,853	343,853	343,853	343,853	100%	0	0	PATRULLAJE	25	25	100%	
SEGURO DE VIDA A POLICIAS	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	226,140	226,140	226,140	226,140	100%	0	0	DOCUMENTO	3	3	100%	
SERVICIO MEDICO	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	3,462,169	3,462,169	3,462,169	3,462,169	100%	13,939	6,146	PERSONA	196	196	100%	
SUELDOS Y PRESTACIONES	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	15,651,671	15,651,671	15,651,671	15,651,671	100%	0	0	DOCUMENTO	27	27	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	50-SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	URBANO	196,212	196,212	196,212	169,983	87%	0	0	POSTE	9	9	100%	
COMBUSTIBLE PARA COMPACTADORES	50-SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	URBANO	87,600	87,600	87,600	87,600	100%	0	0	LITRO	10,403	10,403	100%	
COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS	50-SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	URBANO	225,300	225,300	225,300	225,300	100%	0	0	LITRO	29,183	29,183	100%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLAS)	50-SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	URBANO	155,516	155,516	155,516	155,516	100%	0	0	UNIDAD	4	4	100%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE (RECOLECTORES)	50-SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	URBANO	46,001	46,001	46,001	46,001	100%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	50-SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	URBANO	102,167	102,167	102,167	102,167	100%	0	0	LUMINARIA	500	500	100%	
MATERIAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD	50-SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	URBANO	72,123	72,123	72,123	72,123	100%	0	0	PIEZA	285	285	100%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	50-SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	URBANO	807,497	807,497	807,497	807,497	100%	0	0	DOCUMENTO	12	12	100%	
PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	50-SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	URBANO	1,235,672	1,235,672	1,235,672	1,235,672	100%	0	0	DOCUMENTO	24	24	100%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	9-CUAXOMULCO	CUAXOMULCO	URBANO	3,020	3,020	3,020	3,020	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O															
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AGUA POTABLE	35-TOCATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,314	500,314	500,314	500,314	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	SE MODIFICO EL EXPEDIENTE A LO EJERCIDO AL CIERRE DEL PROGRAMA
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	35-TOCATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	482,323	482,323	482,323	482,323	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	SE MODIFICO EL EXPEDIENTE A LO EJERCIDO AL CIERRE DEL PROGRAMA
<b>FAM</b>				<b>171,727,428</b>	<b>171,727,336</b>	<b>171,727,336</b>	<b>138,012,661</b>	<b>76%</b>	<b>628,691</b>	<b>0</b>		<b>22,686,929</b>	<b>22,686,783</b>	<b>100%</b>	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>															
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
INSUMOS ALIMENTARIOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84,782,527	84,782,527	84,782,527	84,778,852	100%	0	0	ASISTENCIA	22,685,725	22,685,725	100%	AL CIERRE DEL EJERCICIO SE APLICÓ EL PRESUPUESTO EN CASI EL 100% DEL CUAL LA DIFERENCIA POR \$3,675.81 SE APLICARÁ EN EL EJERCICIO 2010, COMO LO MARCA LA NORMA APLICABLE. ESTO RESULTADO DE ECONOMÍAS OBTENIDAS, YA QUE EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, ESTAS SE CUMPLIERON DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN EN LOS CONCEPTOS DE DESAYUNO FRIJO QUE HACIENDE A: 12,694,807; DESAYUNO EN MODALIDAD CALIENTE POR 7,506,686; LECHE LIQUIDA POR 2,388,000; Y APOYOS ASISTENCIALES POR 96,232. DE TAL MANERA QUE AL TERCER TRIMESTRE, LAS CIFRAS ASCIENDEN A DESAYUNO FRIJO, 9,186,192 DE RACIONES, EN DESAYUNO CALIENTE 5,415,916 RACIONES EN LECHE LIQUIDA 1,728,000 RACIONES Y APOYOS ASISTENCIALES POR 67,362.
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>															
CONSTRUCCIÓN															
EDIFICIO "B" AULA DIDÁCTICA 6X8M +SERVICIOS SANITARIOS 6X5M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA OBRA EXTERIOR	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	720,972	720,972	720,972	360,486	50%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INFED
EDIFICIO "C" AULA DIDÁCTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	290,137	290,137	290,137	145,069	50%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INFED
EDIFICIO "D" AULA DIDÁCTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUÑOZTLA	URBANO	241,461	241,461	241,461	235,566	98%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INFED

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
EDIFICIO "D" 4 AULAS DIDACTICAS 2.5 EE CIJ ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	1,872,364	1,872,364	1,872,364	1,872,364	100%	0	0	ESCUELA	1	1	72%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE AULAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "E" AULA DIDACTICA 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUNOZTLA	URBANO	246,997	246,997	246,997	184,690	75%	0	0	ESCUELA	1	1	75%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "F" AULA DIDACTICA 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	10-CHIAUTEMPAN	LA PRESA IXCOTLA	RURAL	265,919	265,919	265,919	132,960	50%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "G" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BIRAVO	URBANO	250,060	250,060	250,060	125,030	50%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "G" P.A. TERMINACION DE 4 AULAS 2EE CIJ ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	1,315,058	1,315,058	1,315,058	1,031,374	78%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE AULAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "A" AMPLIACION DE SANITARIOS 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA, EDIFICIO "B" DIRECCION 3X8 M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	12-ESPAÑITA	SAN MIGUEL PIPIYOLA	RURAL	687,000	687,000	687,000	343,500	50%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "A" AULA DIDACTICA 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	12-ESPAÑITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	221,992	221,992	221,992	110,996	50%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "A" REHABILITACION DE SANITARIOS 4.0 X6.12 ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	12-ESPAÑITA	LA MACDALENA CUEXTOTILLA	RURAL	193,990	193,990	193,990	137,475	71%	0	0	ESCUELA	1	1	71%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "D" SERVICIOS SANITARIOS 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	12-ESPAÑITA	SAN JUAN MITEPEC	RURAL	446,994	446,994	446,994	286,987	64%	0	0	ESCUELA	1	1	64%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIF. "A" DIRECC.-BODEGA 6X8M ESTRUCT. REG. ADOSADA, EDIF. "D" 2 AULAS DIDACTICAS 6X8M ESTRUCT. REG. AISLADA Y OBRA EXT.	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	854,394	854,394	854,394	854,394	100%	0	0	ESCUELA	1	1	71%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE DIRECCION-BODEGA Y AULAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "B" 3 AULAS 6X8 M + SERVICIOS SANITARIOS 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,544,000	1,544,000	1,544,000	772,000	50%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "A" BODEGA-DIRECCION 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	279,650	279,650	279,650	277,963	99%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE BODEGA DIRECCION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	13-HUAMANTLA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	RURAL	217,995	217,995	217,995	108,997	50%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	13-HUAMANTLA	LÁZARO CARDENAS	RURAL	256,990	256,990	256,990	128,495	50%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "C" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	258,905	258,905	258,905	257,687	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "E" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	13-HUAMANTLA	SAN ANTONIO ATENCO	RURAL	276,991	276,991	276,991	218,896	79%	0	0	ESCUELA	1	1	79%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "C" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	14-HUEYOTLIPAN	SANTA MARIA IXCOTLA	RURAL	315,000	315,000	315,000	309,144	98%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "E" 3 AULAS DIDACTICAS 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	14-HUEYOTLIPAN	HUEYOTLIPAN	URBANO	745,000	745,000	745,000	742,842	100%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE AULAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "J" LABORATORIO POLIFUNCIONAL 8X9 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	14-HUEYOTLIPAN	HUEYOTLIPAN	URBANO	628,228	628,228	628,228	314,114	50%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "A" AULA DIDACTICA 6 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	VILLA MARIANO MATAMOROS	URBANO	214,314	214,314	214,314	209,130	98%	0	0	ESCUELA	1	1	98%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "C" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN MARCOS JILOTEPEC	RURAL	266,067	266,067	266,067	252,139	95%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "E" 2 AULAS DE 2.5 EE CIJ ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	VILLA MARIANO MATAMOROS	URBANO	878,493	878,493	878,493	877,290	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "C" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	CONTLA	URBANO	243,948	243,948	243,948	121,974	50%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	11
EDIFICIO "C" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	18-CONTLA DE JUAN GUAMATZ	SAN JOSÉ AZTATLA	RURAL	233,995	233,995	233,995	116,968	50%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "D" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	18-CONTLA DE JUAN GUAMATZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	251,118	251,118	251,118	192,629	77%	0	0	ESCUELA	1	1	77%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "J" TERMINACION DE 3 AULAS DE 2 EE CIJ ESTRUCTURA U2C AISLADA	18-CONTLA DE JUAN GUAMATZ	CONTLA	URBANO	979,000	979,000	979,000	768,922	79%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE AULAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "D" 3 AULAS 6X8M ESTRUCT. REG. ADOSADA Y OBRA EXT.	2-APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	TLATEMPAN	URBANO	731,812	731,812	731,812	578,181	79%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE AULAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIF. "C" SERV. SANITARIOS 2EE+ COOPERATIVA 2EE + 2 AULAS DIDACTICAS 2EE CIJ AULA DE MEDIOS 2EE ESTRUCT. U1C AISLADA Y O. EXT.	20-SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	SANCTORUM	URBANO	2,827,583	2,827,583	2,827,583	2,070,553	73%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS, AULAS DIDAC. Y DE MEDIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "E" BANOS PERSONAL 3X8M + BBODEGA 3X8M SERV. SANITARIOS 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	20-SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	FRANCISCO VILLA	URBANO	1,544,829	1,544,829	1,544,829	1,010,381	65%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE BANOS, BODEGA, SANITARIOS ALUMNOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	241,000	241,000	241,000	241,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE INIFED
EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCT. REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	SAN FELIPE HIDALGO	RURAL	234,998	234,998	234,998	234,989	100%	0	0	ESCUELA	1	1	73%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "F" TERMINACION DE 3 AULAS 2EE CIJ ESTRUCTURA U2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	CONCEPCION CHIMALPA HIDALGO	RURAL	907,341	907,341	907,341	903,288	100%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA TERMINACION DE CONSTRUIR AULAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED SE CORRIJE EL NUM. DE PROYECTO 2412-2009
EDIFICIO "A" AULA DIDACTICA 6X8M + SERVICIOS SANITARIOS 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	23-NATIVITAS	SAN JOSÉ ATOYATENCIO	RURAL	973,980	973,980	973,980	973,979	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL ANALCO	RURAL	211,586	211,586	211,586	105,793	50%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "C" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	23-NATIVITAS	SAN VICENTE XILOXCHITLA	URBANO	251,978	251,978	251,978	251,978	100%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "D" AULA DIDACTICA 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL ANALCO	RURAL	284,990	284,990	284,990	244,990	86%	0	0	ESCUELA	1	1	86%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "A" PB. AULA 2 EE ESTRUCTURA U-2C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	24-PANOTLA	PANOTLA	URBANO	390,363	390,363	390,363	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "G" AULA DIDACTICA DE 2EE ESTRUCTURA U-1C ADOSADA	24-PANOTLA	SAN JORGE TEZOQUIPAN	URBANO	383,000	383,000	383,000	383,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "F" AULA DIDACTICA 6 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	25-SAN PABLO DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	259,819	259,819	259,819	129,909	50%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "J" TALLER DE COMPUTO 4EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	25-SAN PABLO DEL MONTE	RELLENO SANITARIO SAN PABLO DEL MONTE	RURAL	911,200	911,200	911,200	655,281	72%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN TALLER DE COMPUTO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "M" AULA DIDACTICA 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	272,638	272,638	272,638	136,319	50%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIF. "E" TALLER DE COMPUTO 4EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	URBANO	969,743	969,743	969,743	705,698	73%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN TALLER DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "C" AULA DIDACTICA 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	GUADALUPE TLACHCO	URBANO	277,979	277,979	277,979	203,109	73%	0	0	ESCUELA	1	1	73%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "D" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SAN LUCAS TLACOCHCALCO	RURAL	228,997	228,997	228,997	165,380	72%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "D" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	URBANO	275,920	275,920	275,920	193,202	70%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
EDIFICIO "E" AULA DIDACTICA 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	URBANO	247,877	247,877	247,877	123,938	50%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "A" ADMINISTRACION + PORTICO + DIAGNOSTICO, ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	28-TEOLOCHOLCO	TEOLOCHOLCO	URBANO	1,396,585	1,396,585	1,396,585	698,292	50%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "M" SERV. SSANITARIOS 2EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29-TEPEYANCO	TEPEYANCO	URBANO	770,243	770,243	770,243	770,242	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "I" P.B. ESCALERA DE 1 EE + AULA DE MEDIOS DE 2EE + SERVICIOS SANITARIOS 2EE, PA CUATRO AULAS DE 2EE C/U ESTRUCTURA ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	30-TERRENATE	TERRENATE	URBANO	2,638,161	2,638,161	2,638,161	791,448	30%	0	0	0	ESCUELA	1	0	30%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	TETLA	URBANO	222,367	222,367	222,367	212,803	96%	0	0	0	ESCUELA	1	1	96%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "A" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	32-TETLATLAHUCA	SAN ANDRES CUAMILPA	RURAL	224,687	224,687	224,687	224,680	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	79%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "F" TERMINACION DE OBRA DE DOS AULAS DIDACTICAS 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	32-TETLATLAHUCA	SAN BARTOLOME TENANGO	RURAL	201,869	201,869	201,869	100,934	50%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
D 2.5 EE C/U ESTRUCTURA U-1C ADOSADA, EDIFICIO "E" TALLER DE COMPUTO 4EE ESTRUCTURA U-1C	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	1,824,643	1,824,643	1,824,643	943,521	52%	0	0	0	ESCUELA	1	1	52%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE INIFED
EDIF. "D" 2 AULAS DE CIENCIAS 3.5EE C/U+1 AULA DE CIENCIAS DE 3EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIF. "C" SERV. SANITARIOS 2EE ESTRUCT. U-1C AISLADA Y OBRA EXT.	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUTILAPILCO	URBANO	2,809,900	2,809,900	2,809,900	2,176,393	77%	0	0	0	ESCUELA	1	0	30%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIF. "B" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCT. REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	34-TLAXCO	TLAXCO	URBANO	226,116	226,116	226,116	210,944	93%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIF. "E" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCT. REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	34-TLAXCO	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	262,788	262,788	262,788	237,683	90%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "A" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA	34-TLAXCO	GUADALUPE HUEXOTITLA	RURAL	217,445	217,445	217,445	216,215	99%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UNA AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	34-TLAXCO	LA LAGUNILLA	RURAL	271,347	271,347	271,347	193,769	71%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	34-TLAXCO	LA CIENEGA	RURAL	275,531	275,531	275,531	206,744	75%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UNA AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "C" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	34-TLAXCO	EJIDO SAN JOSE ATOTONILCO	RURAL	242,248	242,248	242,248	230,518	95%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "E" SERV. SANITARIOS 2EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	34-TLAXCO	MARIANO MATAMOROS	RURAL	716,792	716,792	716,792	358,396	50%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "J" AULA DE USOS MULTIPLES DE 8X12M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	34-TLAXCO	SAN RAFAEL	RURAL	597,000	597,000	597,000	482,955	81%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "E" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXT.	36-TOTOLAC	SAN MIGUEL TLAMAHUCCO	RURAL	204,348	204,348	204,348	204,330	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "G" AULA DIDACTICA 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	36-TOTOLAC	TOTOLAC	URBANO	241,932	241,932	241,932	236,185	97%	0	0	0	ESCUELA	1	1	97%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIF. "A" 3 AULAS DIDACT. 6X8M + SERV. SANITARIOS 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	37-ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA	RURAL	1,828,561	1,828,561	1,828,561	944,634	52%	0	0	0	ESCUELA	1	0	30%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	37-ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	SAN JUAN BAUTISTA MIER	RURAL	274,998	274,998	274,998	137,499	50%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	39-XALOZTOC	XALOZTOC	URBANO	210,886	210,886	210,886	167,101	79%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
EDIFICIO "C" PB ESCALERA 1 EE + AULA 2 EE ESTRUCTURA U -12 ADOSADA Y	39-XALOZTOC	XALOZTOC	URBANO	675,911	675,911	675,911	337,956	50%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "C" SANITARIOS 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	39-XALOZTOC	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	458,854	458,854	458,854	287,981	65%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN UNA ESCUELA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE INIFED.
EDIFICIO "C" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA	40-XALTOCAN	XALTOCAN	URBANO	209,000	209,000	209,000	157,191	75%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "E" AULA DIDACTICA 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	40-XALTOCAN	SAN SIMON TLATLAHUQUITEPEC	RURAL	270,996	270,996	270,996	188,165	69%	0	0	ESCUELA	1	1	69%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "C" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCT. REGIONAL ADOSADA Y OBRA REGIONAL	41-PAPALOTLA DE XICHTENCATL	PAPALOTLA	URBANO	209,671	209,671	209,671	209,670	100%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "C" 2 AULAS DIDACTICAS 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	41-PAPALOTLA DE XICHTENCATL	PAPALOTLA	URBANO	579,881	579,881	579,881	579,016	100%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE AULAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "C" AULA DIDACTICA 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	42-XICHTZINCO	XICHTZINCO	URBANO	219,018	219,018	219,018	109,509	50%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIF. "D" TALLER DE COMPUTO 4EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	43-YAUHQUEMECAN	SAN JOSE TETEL	URBANO	1,086,970	1,086,970	1,086,970	783,481	72%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN TALLER DE COMPUTO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "A" AMPLIACION DE SANITARIO 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA	43-YAUHQUEMECAN	HUALCALTZINCO	RURAL	685,000	685,000	685,000	342,500	50%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "E" AULA DIDACTICA 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	46-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	222,639	222,639	222,639	204,028	92%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIF. "D" 2 AULAS DIDACTICAS 6X8M ESTRUCT. REG. ADOSADA Y OBRA EXT.	48-LA MAGDALENA TLALTELUICO	LA MAGDALENA TLALTELUICO	URBANO	409,800	409,800	409,800	409,011	100%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE AULAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	48-LA MAGDALENA TLALTELUICO	LA MAGDALENA TLALTELUICO	URBANO	272,026	272,026	272,026	260,761	96%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIF. "B" 2 AULAS DIDACT. DE 2.5 EE CIU ESTRUCT. U-1C ADOSADA, EDIF. "E" TALLER DE COMPUTO 4EE ESTRUCT. U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	1,487,000	1,487,000	1,487,000	1,213,831	82%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE AULAS Y TALLER DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "A" AULA DIDACTICA 6X8M + SANITARIOS 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	5-APIZACO	SAN LUIS APIZAQUITO	URBANO	1,148,845	1,148,845	1,148,845	574,422	50%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "A" BODEGA 3X8 M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	156,917	156,917	156,917	78,459	50%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "A" 3 AULAS DIDACTICAS 6X8M + SERV. SANITARIOS 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	5-APIZACO	SANTA MARIA TEXCALAC	URBANO	1,433,126	1,433,126	1,433,126	1,433,126	100%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	5-APIZACO	SANTA MARIA TEXCALAC	URBANO	243,244	243,244	243,244	175,489	72%	0	0	ESCUELA	1	1	72%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "B" 2 AULAS 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	488,880	488,880	488,880	488,880	100%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "C" AULA DIDACTICA 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	269,714	269,714	269,714	199,762	74%	0	0	ESCUELA	1	1	74%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "D" DIRECCION COORDINACION 6X8 M + AULA DIDACTICA 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	5-APIZACO	SANTA ANITA HUILOAC	URBANO	455,436	455,436	455,436	359,708	79%	0	0	ESCUELA	1	1	79%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "E" 2 AULAS DIDACTICAS 6X8M + SERV. SANITARIOS 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	5-APIZACO	SANTA MARIA TEXCALAC	URBANO	1,335,000	1,335,000	1,335,000	667,500	50%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "F" SANITARIOS 6X8 M ESTRUCT. REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	678,711	678,711	678,711	451,634	67%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN UNA ESCUELA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
EDIFICIO "F" TALLER DE ELECTRICIDAD 3.5 EE ESTRUCTURA T-84 AISLADA Y OBRA EXTERIOR	5-APIZACO	SANTA MARIA TEXCALAC	URBANO	1,486,017	1,486,017	1,486,017	1,486,017	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN TALLER DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "F" 3 AULAS 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	5-APIZACO	SANTA MARIA TEXCALAC	URBANO	719,000	719,000	719,000	584,013	78%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE AULAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "Q" SALON DE USOS MULTIPLES 8.30 X 12 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	325,489	325,489	325,489	315,902	97%	0	0	0	ESCUELA	1	1	97%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "C" AULA DIDACTICA 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	53-SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	URBANO	214,966	214,966	214,966	214,966	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "F" TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 6EE ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	53-SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	URBANO	1,060,000	1,060,000	1,060,000	654,757	62%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN TALLER DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "Q" REHABILITACION DE LOZA ESTRUCTURA ATIPICA AISLADA	55-SAN LUCAS TECOPILCO	SAN LUCAS TECOPILCO	URBANO	346,000	346,000	346,000	250,096	72%	0	0	0	ESCUELA	1	1	72%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "D" AULA DIDACTICA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	56-SANTA ANA NOPALUCAN	SANTA ANA NOPALUCAN	URBANO	297,178	297,178	297,178	272,892	92%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "H" AULA DIDACTICA DE 2EE ESTRUCTURA U-1C ADOSADA	56-SANTA ANA NOPALUCAN	SANTA ANA NOPALUCAN	URBANO	398,494	398,494	398,494	398,470	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "C" P.A. AULA DE MEDIOS DE 4EE ESTRUCTURA U-2C AISLADA	59-SANTA CRUZ QUILEHTLA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	URBANO	748,000	748,000	748,000	549,971	74%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INIFED
EDIFICIO "E" AULA DIDACTICA 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	59-SANTA CRUZ QUILEHTLA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	URBANO	248,000	248,000	248,000	248,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO I AULA DIDACTICA 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	7-EL CARMEN TEQUEXQUITLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	206,998	206,998	206,998	103,499	50%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
EDIFICIO "C" AULA DIDACTICA 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	8-CUAPIAXTLA	COLONIA IGNACIO ALLENDE	RURAL	215,000	215,000	215,000	107,500	50%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INIFED
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>																
01GESTION EDUC. UPT	29-TEPEYANCO	SAN PEDRO XALCALTZINCO	RURAL	24,400,000	24,400,000	24,400,000	0	0%	528,651	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
FASP				128,478,952	128,478,952	128,478,952	76,987,491	60%	1,766,263	121,663			30,486	13,535	44%	
<b>EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>																
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			58,871,000	58,871,000	58,871,000	42,533,878	72%	0	0	0	OTROS	26,438	12,368	47%	SE TIENEN DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL COMPROMISO DEL RECURSO, EN EL PROXIMO INFORME SE ESTIMA QUE SE EJERCERA EL 100% DE RECURSOS DE ESTE EJE
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			6,235,000	6,235,000	6,235,000	918,760	15%	0	0	0	OTROS	1,674	375	22%	SE TIENEN DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL COMPROMISO DEL RECURSO, EN EL PROXIMO INFORME SE ESTIMA QUE SE EJERCERA EL 100% DE RECURSOS DE ESTE EJE
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			160,000	160,000	160,000	80,660	50%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	SE TIENEN DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL COMPROMISO DEL RECURSO, EN EL PROXIMO INFORME SE ESTIMA QUE SE EJERCERA EL 100% DE RECURSOS DE ESTE EJE
COMBATE A LA CORRUPCION (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			1,875,525	1,875,525	1,875,525	138,612	7%	0	0	0	OTROS	1,388	8	0%	
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			57,819,871	57,819,871	57,819,871	30,794,596	53%	1,766,263	121,653	0	OTROS	919	737	80%	SE TIENEN PROYECTOS TECNOLOGICOS YA CONTRATADOS POR LO QUE UNA VEZ QUE ESTOS SE ENCUENTREN AL 100% SE EJERCERA LA TOTALIDAD DEL RECURSO Y SE CUMPLIRA CON APROXIMADAMENTE EL 100% DE LAS METAS
INDICADORES DE MEDICION (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			3,517,556	3,517,556	3,517,556	2,520,908	72%	0	0	0	OTROS	67	51	76%	SE TIENEN DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL COMPROMISO DEL RECURSO, EN EL PROXIMO INFORME SE ESTIMA QUE SE EJERCERA EL 100% DE RECURSOS DE ESTE EJE
<b>FAETA</b>				<b>56,199,698</b>	<b>56,199,698</b>	<b>56,199,698</b>	<b>55,385,789</b>	<b>99%</b>	<b>40,234</b>	<b>0</b>			<b>27,286</b>	<b>27,756</b>	<b>102%</b>	
<b>EDUCACION TECNOLOGICA</b>																
SERVICIOS PERSONALES																

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	424,390	424,390	424,390	411,858	97%	0	0	PERSONA	1,848	1,848	100%	11 EL IMPORTE ANUAL EN ESTA PARTIDA SE VE INCREMENTADO POR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL QUE SE AUTORIZÓ PARA PAGO DE RETROACTIVO AL MES DE INCREMENTO SALARIAL RETROACTIVO AL MES DE FEBRERO DE ESTE AÑO.
COMPENSACIÓN A TRABAJADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	716,507	716,507	716,507	242,799	34%	0	0	PERSONA	1,848	1,848	100%	EL IMPORTE ANUAL EN ESTA PARTIDA SE VE INCREMENTADO POR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL QUE SE AUTORIZÓ PARA PAGO DE RETROACTIVO AL MES DE INCREMENTO SALARIAL RETROACTIVO AL MES DE FEBRERO DE ESTE AÑO.
CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO A TRABAJADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169,756	169,756	169,756	139,756	82%	0	0	PERSONA	1,848	1,848	100%	
CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	739,189	739,189	739,189	613,749	83%	0	0	PERSONA	75	75	100%	
CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	197,464	197,464	197,464	176,597	89%	0	0	PERSONA	1,848	1,848	100%	
GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	852,434	852,434	852,434	852,209	100%	0	0	PERSONA	77	77	100%	
HONORARIOS PROFESIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,468,662	9,468,662	9,468,662	9,459,301	100%	0	0	PERSONA	2,628	2,628	100%	
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	494,121	494,121	494,121	490,287	99%	0	0	PERSONA	4,476	4,476	100%	
INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,782	44,782	44,782	35,259	79%	0	0	PERSONA	3	3	100%	
OTRAS PREST. CONTRACTUALES A TRABAJADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,809,368	1,809,368	1,809,368	1,805,468	100%	0	0	PERSONA	1,848	1,848	100%	
PRIMA QUINQUENAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,034,243	2,034,243	2,034,243	2,007,339	99%	0	0	PERSONA	1,800	1,800	100%	EL EXESO EN ESTA PARTIDA SE DERIVA POR EL INCREMENTO SALARIAL OTORGADO A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE JUNIO CON RETROACTIVO AL PRIMERO DE FEBRERO Y QUE AFECTA A LA PRIMA QUINQUENAL.
PRIMA VACACIONAL TRABAJADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	442,539	442,539	442,539	437,147	99%	0	0	PERSONA	1,848	1,848	100%	
SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	945,005	945,005	945,005	917,427	97%	0	0	PERSONA	1,848	1,848	100%	EL EXESO EN ESTA PARTIDA SE DERIVA POR EL INCREMENTO SALARIAL OTORGADO A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE JUNIO CON RETROACTIVO AL PRIMERO DE FEBRERO Y QUE AFECTA AL SERVICIO MEDICO
SUELDOS A TRABAJADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,747,205	99%	0	0	PERSONA	1,848	1,848	100%	EL EXESO EN ESTA PARTIDA SE DERIVA POR EL INCREMENTO SALARIAL OTORGADO A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE JUNIO CON RETROACTIVO AL PRIMERO DE FEBRERO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,056	31,056	31,056	31,056	100%	0	0	INMUEBLE	12	12	100%	
SERVICIOS DE LAVANDERIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	407,760	407,760	407,760	407,760	100%	0	0	INMUEBLE	12	12	100%	
SERVICIOS DE VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	404,220	404,220	404,220	404,220	100%	0	0	INMUEBLE	12	12	100%	
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
SERVICIOS PERSONALES															
ADMINISTRACION REGIONAL 1 SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,025,391	19,025,391	19,025,391	19,025,391	100%	40,294	0	PERSONA	1,608	1,608	100%	COMPRENDE EL PAGO DE SUELDOS Y TODAS LAS PRESTACIONES QUE CORRESPONDEN DURANTE EL AÑO A 117 TRABAJADORES REGISTRADOS EN NOMINA Y 17 TÉCNICOS DOCENTES POR HONORARIOS. EN RELACION A LOS INTERES REPORTADOS CORRESPONDEN A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. EL DESTINO DE DICHO RECURSO SE SOMETERÁ PARA SU APLICACIÓN A JUNTA DE GOBIERNO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADMINISTRACION REGIONAL 2 GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,289,621	5,289,621	5,289,621	5,277,762	100%	0	0	0 APOYO	24	24	100%	11 INCLUYE LOS CAPITULOS 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES" NECESARIOS PARA EL APOYO Y OPERACION DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO A LOS ADULTOS DEMANDANTES DEL SERVICIO
ATENCIÓN A LA DEMANDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,803,080	1,803,080	1,803,080	1,803,080	100%	0	0	0 ADULTO	1,553	1,530	124%	ESTOS LOGROS SE JUSTIFICAN A LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR COORDINACION DE ZONA
CALIDAD EN LA INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	772,581	772,581	772,581	772,581	100%	0	0	0 PERSONA	84	84	100%	COMPRENDE EL PAGO POR HONORARIOS Y UNA GRATIFICACION DE FIN AÑO DE UN RESPONSABLE Y 6 VERIFICADORES, INCLUYE VIATICOS Y PASAJES POR EL TRABAJO DE CAMPO QUE REALIZAN REGISTRANDOSE EN EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES".
CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	207,307	207,307	207,307	207,307	100%	0	0	0 CURSO	100	183	183%	LOS EVENTOS DE CAPACITACION DURANTE 2009 RESPONDIERON A LAS NECESIDADES DE FORMACION EN CADA UNA DE LAS COORDINACIONES DE ZONA.
CONEVYT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0 PERSONA	24	24	100%	COMPRENDE EL PAGO POR HONORARIOS Y LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO DEL RESPONSABLE Y UN APOYO DEL PERSONAL QUE OPERAN EL PROYECTO Y SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"
PLAZAS COMUNITARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,880,219	1,880,219	1,880,219	1,880,219	100%	0	0	0 PLAZA COMUNITARIA	24	24	100%	ACTUALMENTE OPERAN 24 PLAZAS COMUNITARIAS, INCLUYE LA ULTIMA PLAZA QUE SE ENCUENTRA EN EL CARMEN TEQUEQUILTLA, LAS DEMAS ESTAN UBICADAS EN CABECERAS MUNICIPALES CON BASE A CONVENIOS DE COLABORACION CON LOS PRESIDENTES MUNICIPALES EN DONDE EL INEA APORTA TODO EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y GRATIFICACION DE FIGURAS OPERATIVAS, EL MUNICIPIO APOYA CON LOS ESPACIOS FISICOS PARA LA OPERACION DE LAS MISMAS, EN ESTOS LUGARES LOS SERVICIOS SON GRATUITOS PARA LA COMUNIDAD.
<b>FAFEF</b>				<b>233,144,514</b>	<b>233,144,514</b>	<b>233,144,514</b>	<b>227,465,410</b>	<b>98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3,770</b>	<b>3,768</b>	<b>100%</b>	
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>															
<b>INVERSION</b>															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD TIPO CS-1	10-CHAUTEMPAN	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	RURAL	2,607,228	2,607,228	2,607,228	1,566,101	60%	0	0	0 OBRA	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN IXTENCO	16-IXTENCO	IXTENCO	URBANO	3,802,692	3,802,692	3,802,692	3,802,692	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SANCTORUM	20-SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	SANCTORUM	URBANO	792,666	792,666	792,666	792,666	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	
2DA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	677,894	677,894	677,894	677,894	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN NATIVITAS	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL ANALCO	RURAL	1,349,956	1,349,956	1,349,956	1,349,956	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERCERA ETAPA)	29-TEPEYANCO	TEPEYANCO	URBANO	2,788,961	2,788,961	2,788,961	2,788,961	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA) Y ALCANTARILLADO	34-TLANGATEPEC	COLONIA LOMA BONITA	RURAL	355,368	355,368	355,368	355,368	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASETA PARA DEPOSITO DE COMBUSTIBLE EN HELIPUERTO	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCAT	URBANO	150,603	150,603	150,603	150,603	100%	0	0	0 CASETA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PLAZA BICENTENARIO	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCAT	URBANO	4,811,163	4,811,163	4,811,163	4,811,163	100%	0	0	0 OBRA	1	0	30%	EL RECURSO FINANCIERO SE LE TRANSFIERO A LA DEPENDENCIA EJECUTORA (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA)
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	1,736,324	1,736,324	1,736,324	520,897	30%	0	0	0 SISTEMA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN XALOZTOC	39-XALOZTOC	COLONIA VELAZCO	RURAL	2,136,654	2,136,654	2,136,654	2,136,654	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESCUELA DE ENFERMERIA 2DA. ETAPA	44-ZACATELCO	ZACATELCO	URBANO	4,903,768	4,903,768	4,903,768	3,071,967	63%	0	0	0 ESCUELA	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN BENITO JUAREZ	45-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	8,033,575	8,033,575	8,033,575	8,033,575	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD TIPO CS-4	48-LA MAGDALENA TLALTELULCO	LA MAGDALENA TLALTELULCO	URBANO	3,488,018	3,488,018	3,488,018	2,606,327	75%	0	0	0 OBRA	1	1	74%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CENTRO DE SALUD

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE CUARTO DE ESTIMULACION MULTISENSORIAL	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	138,485	138,485	138,485	138,485	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE GERMAN CERVOY COL. JARDINES DE APIZACO	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	1,400,300	1,400,300	1,400,300	1,400,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,710	3,710	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN APIZACO	5-APIZACO	SANTA MARIA TEXCALAC	URBANO	1,750,492	1,750,492	1,750,592	1,750,492	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION															
REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICHOHTENCATL	URBANO	16,487,677	16,487,677	16,487,677	16,487,677	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES EN ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	ACUAMANALA	URBANO	1,708,591	1,708,591	1,708,591	1,708,591	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	LA META ES AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES
MEJORAMIENTO															
REMODELACION DE HELIPUERTO EN COLONIA LOMA XICHOHTENCATL	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICHOHTENCATL	URBANO	879,597	879,597	879,597	879,597	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE EDIFICIO PARA ESCUELA MANUEL LARDIZABAL Y JAIMIE TORRES BODET (MATUTINO Y VESPERTINO)	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICHOHTENCATL	URBANO	3,228,757	3,228,757	3,228,757	3,228,757	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MUNOZ DE DOMINGO ARENAS	11-MUNOZ DE DOMINGO ARENAS	MUNOZ	URBANO	1,370,689	1,370,689	1,370,689	1,370,689	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE FFCC Y EMILIANO ZAPATA	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZ	CONTLA	URBANO	1,917,917	1,917,917	1,917,917	1,917,917	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO DE HISTORIA DEL ESTADO DE TLAXCALA	2-APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	APETATITLAN	URBANO	945,252	945,252	945,252	283,576	30%	0	0	OBRA	1	1	50%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PF/PROSSAPYS/160/09	23-NATIVITAS	NATIVITAS	URBANO	692,404	692,404	692,404	692,404	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
REHABILITACION DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO TLAXCALA I.P.N.	33-TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	URBANO	762,446	762,446	762,446	762,446	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PISOS DE CERAMICA EN AUDITORIO SINDICATO 7 DE MAYO	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICHOHTENCATL	URBANO	382,027	382,027	382,027	382,027	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS DE PAVIMENTACION OBRA CIVIL Y SANALAMIENTO EN LA CARRETERA PAPALOTLA-XICHOHTZINCO KM 14+400 AL KM 17+400	41-PAPALOTLA DE XICHOHTENCATL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,110,558	8,110,558	8,110,558	8,110,558	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CENTRO DE SALUD TIPO CS-1	10-CHIAUTEMPAN	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	RURAL	651,846	651,846	651,846	651,846	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CENTRO DE SALUD TIPO CS-4	48-LA MAGDALENA TLALTELULCO	LA MAGDALENA TLALTELULCO	URBANO	997,755	997,755	997,755	997,755	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, ADQUISICION DE EQUIPO DE IMPRESION PARA PLANOS (PLOTTER) Y SERVIDOR PARA RED.	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99,185	99,185	99,185	99,185	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	263,649	263,649	263,649	263,649	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CURSO DE CAPACITACION PARA EL CALCULO DE SISTEMAS DE AGUA POPTABLE	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,410	1,410	1,410	1,410	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CORRESPONDE A LA APORTACION ESTATAL FINANCIADA CON EL PROGRAMA FAFEF 2009

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 003.- MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,129	80,129	80,129	80,129	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 004.- PROVISION DE RESERVAS TERRITORIALES Y DERECHOS DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DE CARRTERAS ALTERNAS QUE SE CONECTEN AL CENTRO DEL PAIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	419,830	419,830	419,830	419,830	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 006.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,364	199,364	199,364	199,364	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 073.- INFRAESTRUCTURA URBANA EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	708,671	708,671	708,671	708,671	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 14.- MODERNIZACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED CARRETERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	420,037	420,037	420,037	420,037	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA APAZU APORT FAFEF	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	388,841	388,841	388,841	388,832	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	
SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	204,125	204,125	204,125	204,125	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO XOCHITETLA	RURAL	100,000	100,000	100,000	99,999	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	23-NATIVITAS	NATIVITAS	URBANO	64,000	64,000	64,000	64,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN PANOTLA	24-PANOTLA	SAN FRANCISCO TEMEZONTLA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN TEPEYANCO	26-TEPEYANCO	SAN COSME ATLAMAXAC	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN ATLANGATEPEC	3-ATLANGATEPEC	SAN PEDRO ECATEPEC	RURAL	37,200	37,200	37,200	37,200	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN TETLATLAHUCA	32-TETLATLAHUCA	SAN BARTOLOME TENANGO	RURAL	87,500	87,500	87,500	87,500	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	111,973	111,973	111,973	111,973	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN TLAXCO	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	LAS LOCALIDADES SON COLONIA POSTAL Y VISTA HERMOSA
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN TLAXCO	34-TLAXCO	MARIANO MATAMOROS	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	36-TOTOLAC	ACXOTLA DEL RIO	URBANO	130,000	130,000	130,000	82,628	64%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTUDIO Y PROYECTO
ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA ABASTECER AL HOSPITAL REGIONAL LIC. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS	38-TZOMPANTEPEC	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC	URBANO	46,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZACATELCO	44-ZACATELCO	ZACATELCO	URBANO	126,421	126,421	126,421	126,421	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAZARO CARDENAS	47-LAZARO CARDENAS	LAZARO CARDENAS	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN JUAN HUACTINCO	53-SAN JUAN HUACTINCO	SAN JUAN HUACTINCO	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SANTA ANA NOPALUCAN	96-SANTA ANA NOPALUCAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
DERECHOS DE VIA ADQUISICION DE PREDIOS PAR LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO PONIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,636,649	13,636,649	13,636,649	13,636,649	100%	0	0	PREDIO	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES LA ADQUISICION DE VARIOS PREDIOS DESTINADOS PARA EL LIBRAMIENTO PONIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA
<b>APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
PRIMARIA															
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA (USÉT)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88,495,153	88,495,153	88,495,153	88,495,153	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	TRANSFERENCIA A LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA, EN BASE AL ART. 47 FRACC. VIII DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
MEDIA SUPERIOR															
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA (COBAT)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,918,977	14,918,977	14,918,977	14,918,977	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	TRANSFERENCIA AL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA, EN BASE AL ART. 47 FRACC. VIII DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA (CECYTE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,789,303	20,789,303	20,789,303	20,789,303	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	TRANSFERENCIA AL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, EN BASE AL ART. 47 FRACC. VIII DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
SUPERIOR															
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA (UAJ)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,694,285	10,694,285	10,694,285	10,694,285	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	TRANSFERENCIA A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA, EN BASE AL ART. 47 FRACC. VIII DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,527,151	1,527,151	1,527,151	1,527,151	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	TRANSFERENCIA A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA, EN BASE AL ART. 47 FRACC. VIII DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
<b>CONVENIOS (146 REGISTROS)</b>															
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION</b>				75,294,570	75,294,570	75,294,570	75,294,288	100%	0	0		6,840	6,405	94%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES ALTAMENTE COMPETITIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,124,863	68,124,863	68,124,863	68,124,863	100%	0	0	PROGRAMA	12	12	100%	EL PRESUPUESTO INICIAL PROGRAMADO FUE MENOR CON RELACION AL PRESUPUESTO MINISTRADO DEBIDO A LA CREACION DE CUATRO NUEVOS PLANTELES EN EL EJERCICIO 2009.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ATENCIÓN A LA DEMANDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,989,735	1,989,735	1,989,735	1,989,735	100%	0	0	ADULTO	1,079	1,341	124%	EL CONVENIO DE COLABORACION FIRMADO POR INEA-ITEA FUE MODIFICADO POR UNA AMPLIACION PARA PROMOTORES EDUCATIVOS. LA META SE MIDE POR UN "USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL" ESTOS LOGROS SE JUSTIFICAN A LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR COORDINACION DE ZONA
ATENCIÓN A LA DEMANDA 1 OPORTUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	322,816	322,816	322,816	322,816	100%	0	0	ADULTO	1,151	707	61%	LAS METAS PROGRAMADAS CORRESPONDEN A UN "USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL" JUSTIFICACION: EL POCO INTERES DE LOS BENEFICIARIOS A INCORPORARSE A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ITEA, LA DESERCIÓN Y LA FALTA DE DESEOS DE SUPERACION SON LOS PRINCIPALES OBSTACULOS QUE SE PRESENTAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.
CALIDAD EN INSCRIPCION, ACREDITACION Y CERTIFICACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	72,688	72,688	72,688	72,687	100%	0	0	ADULTO	269	312	116%	SE SUPERA LA META YA QUE AL INICIO DE AÑO (2009) LA DIRECCION DE ACREDITACION Y SISTEMAS DE MEXICO ASIGNO UNA META DE 532 SEDES, LA CUAL SE POSIPIO EN LOS CUATRO TRIMESTRES DEL AÑO. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE LA MISMA DIRECCION REALIJA LA META A 269 SEDES, LLEVANDO UN AVANCE CONSIDERABLE DEL PRIMER TRIMESTRE. AHUNADO A LO ANTERIOR SE TUVO CAPACIDAD OPERATIVA PARA SOBREPASAR LA META ASIGNADA
CONEVYT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,340	27,340	27,340	27,340	100%	0	0	ADULTO	300	294	98%	PROPUESTA ACEPTADA ANTE EL S. T. P. S. QUE BRINDO LA OPORTUNIDAD DE TENER IMPORTANTES ACERCAMIENTOS CON EMPRESARIOS LIDERES DE CAMARAS DE LA INDUSTRIA, SIN EMBARGO DERIVADO DE LO ANTERIOR SE MODIFICÓ LA ESTRATEGIA DE OPERACION IMPIDIENDO AJUSTARLA A LOS TIEMPOS Y PROCESOS, POR ELLO SE TRABAJA A PARTIR DE ENERO CON CAMARAS DE LA INDUSTRIA CON ACCIONES RENOVADAS.
FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	333,287	333,287	333,287	333,288	100%	0	0	CURSO	100	165	165%	LOS EVENTOS DE CAPACITACION DURANTE 2009 RESPONDIERON A LAS NECESIDADES DE FORMACION EN CADA UNA DE LAS COORDINACIONES DE ZONA.
PLAZAS COMUNITARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	799,803	799,803	799,803	799,803	100%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	12	12	100%	LA REDUCCION AL PRESUPUESTO PARA ESTE PROYECTO PROPIO QUE FUERA INSUFICIENTE PARA LAS GRATIFICACIONES DE LAS FIGURAS OPERATIVAS. EN LA PARTE OPERATIVA LAS PLAZAS CUENTAN CON PROBLEMAS VARIADOS COMO PROBLEMAS EN LA CONECTIVIDAD, LUZ ELECTRICA, FALTA DE CONSUMIBLES, CAMBIO DE FIGURAS SOLIDARIAS POR GRATIFICACIONES QUE NO CUBREN SUS NECESIDADES Y POR LO TANTO SE TIENEN QUE CAPACITAR A NUEVAS FIGURAS, AJUN ASI LAS PLAZAS OFRECEN LOS SERVICIOS A LA POBLACION EN GENERAL EN FORMA GRATUITA.
POR UN MEXICO SIN REZAGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,624,758	3,624,758	3,624,758	3,624,758	100%	0	0	ADULTO	3,917	3,542	90%	HUBO POCO AVANCE EN LOGRAR LA PERMANENCIA Y EL APRENDIZAJE EN EL PROCESO EDUCATIVO DE LOS JOVENES Y ADULTOS INCORPORADOS, DISMINUYO LA PARTICIPACION DISCONTINUA Y DESERCIÓN CON EL APOYO DE TECNICOS DOCENTES Y ASESORES. FALTA UNA CAMPAÑA PROMOCIONAL DE SENSIBILIZACION Y CONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION SOCIAL PARA INCORPORAR TANTO FIGURAS SOLIDARIAS COMO EDUCANDOS PARA LOGRAR ABATIR EL REZAGO EXISTENTE
<b>CONVENIOS DE REASIGNACION</b>				32,400,000	32,400,000	32,400,000	32,384,651	100%	1,066,482	1,066,482		88	88	100%	
<b>INVERSION</b>															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ANDADOR	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	952,079	952,079	952,079	952,079	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y NICOLAS BRAVO	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	83,493	83,493	83,493	83,493	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA ENTRE REFORMA QUERRERO	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	9,809	9,809	9,809	9,809	100%	124,431	124,431	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA ENTRE NICOLAS BRAVO Y ALLENDE	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	36,384	36,384	36,384	36,384	100%	103,661	103,661	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE ALLENDE	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	503,262	503,262	503,262	503,262	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	1,220,353	1,220,353	1,220,353	1,220,353	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE ALLENDE	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	680,907	680,907	680,907	680,907	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y NICOLAS BRAVO	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	51,814	51,814	51,814	51,814	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE REFORMA Y GUERRERO	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	0	0	0	0	0%	71,468	71,468	OBRA	1	1	100%	PROYECTO QUE SE PAGO CON RENDIMIENTOS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA CALLE NICOLAS BRAVO Y ALLENDE	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	54,611	54,611	54,611	54,611	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL MUSEO DE LA VIRGEN PRIMERA ETAPA	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	1,333,685	1,333,685	1,333,685	1,333,685	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE MONUMENTOS DEL PARQUE	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	753,739	753,739	753,739	753,739	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE KIOSKO	28-TEOLOCHOLCO	TEOLOCHOLCO	URBANO	897,747	897,747	897,747	897,747	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR, AREA DE CAMPISMO Y SENDEROS DEL DESARROLLO ECOTURISTICO	28-TEOLOCHOLCO	TEOLOCHOLCO	URBANO	786,548	786,548	786,548	786,548	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SERVICIOS DE DESARROLLO ECOTURISTICO	28-TEOLOCHOLCO	TEOLOCHOLCO	URBANO	1,196,294	1,196,294	1,196,294	1,196,294	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	36-TOTOLAC	TOTOLAC	URBANO	235,639	235,639	235,639	235,639	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CARRETERA FEDERAL PONIENTE ENTRE HUEXOTITLA Y AUTOPISTA	36-TOTOLAC	TOTOLAC	URBANO	232,451	232,451	232,451	232,451	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y REPOSICION DE GUARNICIONES	36-TOTOLAC	TOTOLAC	URBANO	24,148	24,148	24,148	24,148	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	36-TOTOLAC	TOTOLAC	URBANO	77,124	77,124	77,124	77,124	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CARRETERA FEDERAL ORIENTE ENTRE AUTOPISTA Y CALLE HUEXOTITLA	36-TOTOLAC	TOTOLAC	URBANO	74,538	74,538	74,538	74,538	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS	36-TOTOLAC	TOTOLAC	URBANO	37,368	37,368	37,368	37,368	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NUMERO DE PROYECTO COMPLETO IU010GC0936025-IU010GC0936026
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS	36-TOTOLAC	TOTOLAC	URBANO	67,550	67,550	67,550	67,550	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NUMERO DE PROYECTO COMPLETO IU010GC0936028-IU010GC0936029

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE ISLAS DE ADOQUIN	36-TOTOLAC	TOTOLAC	URBANO	58,297	58,297	58,297	58,297	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION															
REMODELACION DEL PARQUE	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	1,289,877	1,289,877	1,289,877	1,289,877	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACION DE FACHADAS	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	1,558,512	1,558,512	1,558,512	1,558,512	100%	248,000	248,000	OBRA	1	1	100%	NUMERO DE PROYECTO COMPLETO PD20209/RFTLAX/008 CON NUMERO DE CONVENIO MODIFICATORIO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS C/MPD2009/RFTLAX/008
AMPLIACION															
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA FEDERAL NORTE Y SUR	36-TOTOLAC	TOTOLAC	URBANO	225,018	225,018	225,018	225,018	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACION															
CONVERSION DE RED ELECTRICA DE AEREA POR RED SUBTERRANEA EN EL CENTRO HISTORICO DE HUAMANTLA, ETAPA II, OBRA ELECTROMECHANICA	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	771,057	771,057	771,057	771,057	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL MUSEO DE LA CARIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAMANTLA	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	160,808	160,808	160,808	160,808	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ANDADORES	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	1,073,249	1,073,249	1,073,249	1,073,249	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CARCAMO DE BOMBEO	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	146,720	146,720	146,720	140,149	96%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DOMO EXPLANADA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	986,787	986,787	986,787	986,780	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DRENAJE SANITARIO	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	74,376	74,376	74,376	74,376	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
FAST FOOD	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	981,436	981,436	981,436	981,436	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ILUMINACION ESCENICA DE INMUEBLES HISTORICOS GRUPO 1	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	1,403,129	1,403,129	1,403,129	1,403,129	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ILUMINACION ESCENICA DE INMUEBLES HISTORICOS GRUPO 2	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	1,559,011	1,559,011	1,559,011	1,559,011	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ILUMINACION ESCENICA DE INMUEBLES HISTORICOS GRUPO 3	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	1,442,335	1,442,335	1,442,335	1,442,335	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ILUMINACION ESCENICA DE INMUEBLES HISTORICOS GRUPO 4	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	1,144,420	1,144,420	1,144,420	1,144,420	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ILUMINACION ESCENICA DE INMUEBLES HISTORICOS GRUPO 5	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	1,287,685	1,287,685	1,287,685	1,287,685	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO DEL 1 AL MILLAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	32,400	32,400	32,400	32,400	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	PAGO DEL 1 AL MILLAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDO PARRAFO DEL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2009.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAGO DEL 1 AL MILLAR AL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	32,400	32,400	32,400	32,400	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	PAGO DEL 1 AL MILLAR AL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA. DE ACUERDO A LA CLAUDULA DECIMA PARRAFO CUARTO, DEL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2009.
PROYECTO PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA "DISTINTIVO II"	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	161,400	161,400	161,400	161,400	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DE SERVICIOS DE GESTION Y CONSULTORIA, CAPACITACION Y CERTIFICACION EN EL MANEJO HIGIENICO DE LOS ALIMENTOS DISTINTIVO "H"	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	144,900	144,900	144,900	144,900	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
SEÑALIZACION TURISTICA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	799,094	799,094	799,094	799,093	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1	1	100%	
SEÑALIZACION TURISTICA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	1,597,504	1,597,504	1,597,504	1,597,504	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1	1	100%	
SEÑALIZACION TURISTICA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	1,597,403	1,597,403	1,597,403	1,597,403	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1	1	100%	
SISTEMA ELECTRICO	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	847,850	847,850	847,850	847,850	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARADEROS CARRETERA FEDERAL NORTE SUR	36-TOTOLAC	TOTOLAC	URBANO	71,584	71,584	71,584	71,584	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO REMODELACION DEL MUSEO TAURINO TERCERA ETAPA	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	1,332,383	1,332,383	1,332,383	1,332,383	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIENZO CHARRO	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	322,227	322,227	322,227	322,227	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE ( LINEA DE ALIMENTACION, LINEA DE CONDUCCION, LINEA DE DISTRIBUCION Y TANQUE ELEVADO)	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	845,424	845,424	845,424	837,389	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE JARDINERAS Y CONSTRUCCION DE ESCALONES	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	6,136	6,136	6,136	6,136	100%	82,015	82,015	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NICOLAS BRAVO	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	539,689	539,689	539,689	539,689	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA EN CALLE JUAREZ ENTRE BLVD. CUAMANCO Y ZARAGOZA, CALLE MATAMOROS ENTRE JUAREZ Y ALLENDE BLVD. CUAMANCO ENTRE ALLENDE Y REFORMA	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	204,149	204,149	204,149	204,149	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL 1ERA ETAPA	28-TEOLOCHOLCO	TEOLOCHOLCO	URBANO	0	0	0	0	0%	352,252	352,252	OBRA	1	1	100%	NUMERO DE PROYECTO COMPLETO TLAX/TEO/GIM928001-2
REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL 2DA. ETAPA	28-TEOLOCHOLCO	TEOLOCHOLCO	URBANO	0	0	0	0	0%	84,655	84,655	OBRA	1	1	100%	NUMERO DE PROYECTO COMPLETO TLAX/TEO/GIM928001-3
REHABILITACION Y MEJORAS DE FACHADAS TRAMO 1.	36-TOTOLAC	TOTOLAC	URBANO	166,528	166,528	166,528	166,528	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NO. DE PROYECTO COMPLETO IMAGENURBAN013/GC0936031
REHABILITACION Y MEJORAS DE FACHADAS TRAMO 2	36-TOTOLAC	TOTOLAC	URBANO	181,610	181,610	181,610	181,610	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NO. DE PROYECTO COMPLETO IMAGENURBAN014/GC0936032
REHABILITACION Y MEJORAS DE JARDINERIA; CONSTRUCCION DE BARANDAL Y TABLERO LITOGRAFICO	36-TOTOLAC	TOTOLAC	URBANO	44,859	44,859	44,859	44,323	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	NUMERO DE PROYECTO COMPLETO IMAGENURBAN016/GC0936034;IMAGENURBAN017/GC0936035
<b>OTROS CONVENIOS</b>				<b>58,578,423</b>	<b>58,578,423</b>	<b>58,578,423</b>	<b>43,663,696</b>	<b>75%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>97,793</b>	<b>90,458</b>	<b>92%</b>	
CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE BANQUETAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	34,731	34,731	34,731	34,731	100%	0	0	METRO CUADRADO	331	331	100%	CONVENIO HABITAT

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	31,113	31,113	31,113	31,113	100%	0	0	METRO CUADRADO	331	331	100%	CONVENIO HABITAT
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	25,158	25,158	25,158	25,158	100%	0	0	METRO CUADRADO	182	182	100%	CONVENIO HABITAT 2009
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	10-CHIAUTEMPAN	SAN BARTOLOME CUAHUXTMATLAC	URBANO	203,986	203,986	203,986	203,986	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,637	1,636	100%	CONVENIO HABITAT
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	27,320	27,320	27,320	27,320	100%	0	0	METRO LINEAL	254	254	100%	CONVENIO HABITAT 2009
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	METRO LINEAL	160	160	100%	CONVENIO HABITAT
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	34,992	34,992	34,992	34,992	100%	0	0	METRO LINEAL	331	331	100%	CONVENIO HABITAT
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METROS CUBICOS	171	171	100%	CONVENIO HABITAT
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	254,362	254,362	254,362	254,362	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,541	1,541	100%	CONVENIO HABITAT
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	155,833	155,833	155,833	155,833	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,117	1,117	100%	CONVENIO HABITAT
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	126,628	126,628	126,628	126,628	100%	0	0	METRO CUADRADO	930	930	100%	CONVENIO HABITAT 2009
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	107,056	107,056	107,056	107,056	100%	0	0	METRO CUADRADO	772	772	100%	CONVENIO HABITAT
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	80,270	80,270	80,270	80,270	100%	0	0	METRO CUADRADO	822	822	100%	CONVENIO HABITAT 2009
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	73,593	73,593	73,593	73,593	100%	0	0	METROS CUADRADOS	501	501	100%	CONVENIO HABITAT
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	118,002	118,002	118,002	118,002	100%	0	0	METRO CUADRADO	788	788	100%	CONVENIO HABITAT 2009
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	41,171	41,171	41,171	41,171	100%	0	0	METRO CUADRADO	314	314	100%	CONVENIO HABITAT
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ TETELA	URBANO	66,072	66,072	66,072	66,072	100%	0	0	METRO CUADRADO	448	448	100%	CONVENIO HABITAT
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	172,975	172,975	172,975	172,975	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,238	1,238	100%	CONVENIO HABITAT 2009
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	3,495	3,495	3,495	3,495	100%	0	0	METRO LINEAL	28	28	100%	CONVENIO HABITAT 2009
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	7,151	7,151	7,151	7,151	100%	0	0	METROS LINEALES	59	59	100%	CONVENIO HABITAT
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	50,700	50,700	50,700	50,700	100%	0	0	METROS LINEALES	97	97	100%	CONVENIO HABITAT
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	21,509	21,509	21,509	21,509	100%	0	0	METRO LINEAL	42	42	100%	CONVENIO HABITAT
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ TETELA	URBANO	30,486	30,486	30,486	30,486	100%	0	0	METRO LINEAL	76	76	100%	CONVENIO HABITAT

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ TETELA	URBANO	56,409	56,409	56,409	56,409	100%	0	0	0 METRO LINEAL	145	145	100%	CONVENIO HABITAT
ELABORACION DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO	URBANO	41,295	41,295	41,295	41,295	100%	0	0	0 METRO LINEAL	383	383	100%	CONVENIO HABITAT 2009
MURO DE CONTENSION	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	226,747	226,747	226,747	226,747	100%	0	0	0 METRO CUBICO	324	324	100%	CONVENIO HABITAT 2009.
PAVIMENTO DE ADOQUIN C. LA AMISTAD	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	166,904	166,904	166,904	166,904	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,229	1,229	100%	CONVENIO HABITAT 2009
RIEGO DE SELLO 2 DE ABRIL	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO	URBANO	163,757	163,757	163,757	163,757	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,315	3,315	100%	CONVENIO HABITAT 2009
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE AV. DE LOS VOLCANES Y DE LOS PINOS	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	30,147	30,147	30,147	30,147	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	113	113	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DEL NORTE	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	48,587	48,587	48,587	48,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	154	154	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTLULPAN	URBANO	78,965	78,965	78,965	40,715	52%	0	0	0 METROS CUADRADOS	280	144	52%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SAN LORENZO	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	42,668	42,668	42,668	42,668	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	173	173	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN BOULEVARD DEL MAESTRO	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	1,176,009	29%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,232	669	30%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CALLE REFORMA	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	749,158	749,158	749,158	224,747	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	87	26	30%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CALLE 2 PONIENTE	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	122,040	122,040	122,040	64,969	53%	0	0	0 METROS CUADRADOS	22	11	53%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ESQ. CALLE GIRASOLES	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	1,668,209	1,668,209	1,668,209	500,463	30%	0	0	0 CENTRO	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE AV. DE LOS VOLCANES Y DE LOS PINOS	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	24,491	24,491	24,491	24,491	100%	0	0	0 METROS LINEALES	111	111	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE DEL NORTE	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	46,830	46,830	46,830	46,830	100%	0	0	0 METROS LINEALES	174	174	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE EUCALIPTO Y PRIV. JOVITA	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	6,251	6,251	6,251	6,251	100%	0	0	0 METROS LINEALES	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRIV. PETRA MARQUEZ	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	24,333	24,333	24,333	24,333	100%	0	0	0 METROS LINEALES	103	103	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ROMERO	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	20,367	20,367	20,367	20,367	100%	0	0	0 METROS LINEALES	90	90	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN CALLE HIDALGO	33-TLAXCALA	SANTA MARIA IXTULCO	URBANO	1,322,684	1,322,684	1,322,684	806,444	61%	0	0	0 MODULO	1	1	61%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ANDADOR	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	90,830	90,830	90,830	90,830	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	225	225	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE BENITO JUAREZ	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	36,179	36,179	36,179	36,179	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	119	119	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE EUCALIPTO Y PRIV. JOVITA	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	90,005	90,005	90,005	90,005	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	305	305	100%	

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE HIDALGO	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	104,455	104,455	104,455	104,455	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	336	336	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PETRA MARQUEZ Y 22 DE AGOSTO	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	94,028	94,028	94,028	94,028	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	279	279	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRIMER PRIV. DE GALEANA NORTE	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	83,901	83,901	83,901	83,901	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	301	301	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRIV. DURAZNO	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	48,245	48,245	48,245	48,245	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	158	158	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRIV. GALEANA	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	28,158	28,158	28,158	28,158	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	89	89	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRIV. PETRA MARQUEZ	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	77,086	77,086	77,086	77,086	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	508	508	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRIV. REFORMA	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	208	208	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRIV. 2 SUR	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	60,911	60,911	60,911	18,279	30%	0	0	0 METRO CUADRADO	233	70	30%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PROLONGACION PLOMEROS	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	20,631	20,631	20,631	20,631	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	69	69	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ROMERO	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	102,101	102,101	102,101	102,101	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	342	342	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SAN ANTONIO	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	136,242	136,242	136,242	68,121	50%	0	0	0 METRO CUADRADO	434	217	50%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE YESEROS	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	90,989	90,989	90,989	27,297	30%	0	0	0 METRO CUADRADO	292	87	30%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE GASEODUCTO	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	URBANO	39,511	39,511	39,511	39,511	100%	0	0	0 METROS LINEALES	70	70	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELULPAN	URBANO	80,621	80,621	80,621	80,621	100%	0	0	0 METROS LINEALES	156	156	100%	
CONSTRUCCION DE RUTA PEATONAL (ESCALINATA) EN CALLE ANDADOR	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	50,346	50,346	50,346	50,346	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	46	46	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SABINOS	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	33,331	33,331	33,331	33,331	100%	0	0	0 METROS LINEALES	85	85	100%	
AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CALLE AUDITORIO	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	URBANO	432,109	432,109	432,109	129,633	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	50	15	30%	
MEJORAMIENTO															
HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CALLE 1 COL. XICHTENCATL	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICHTENCATL	URBANO	129,551	129,551	129,551	129,551	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	405	405	100%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
GESTION EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA	29-TEPEYANCO	SAN PEDRO XALCAL TZINCO	RURAL	1,898,069	1,898,069	1,898,069	259,531	14%	0	0	0 ALUMNO	23,600	21,952	93%	
MACQUINARIA															
ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	534,750	534,750	534,750	534,750	100%	0	0	0 UNIDAD	1	1	100%	CONVENIO HABITAT
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
LA OBSERVANCIA Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER, COMO MEDIO PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TRATA DE MUJERES EN EL ESTADO DE TLAXCALA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,063,790	6,063,790	6,063,790	6,063,790	100%	0	0	CONTRATO	27	27	100%	
01 UTLTAXCALA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,635,966	10,635,966	10,635,966	10,635,966	100%	0	0	NOM	28	28	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE AL NUMERO DE NOMINA ELABORADAS Y PAGADAS AL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS A LA UNIVERSIDAD.
GESTION EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA	29-TEPEYANCO	SAN PEDRO XALCALTZINCO	RURAL	20,372,654	20,372,654	20,372,654	13,001,172	64%	0	0	ALUMNO	23,600	21,952	93%	1. EL BROTE DE INFLUENZA OCURRIDO EN EL PASADO MES DE ABRIL OBLIGO A CERRAR LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA DURANTE UNA SEMANA JUSTAMENTE DURANTE EL PROCESO DE ADMISION PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO PARA EL CICLO ESCOLAR 2009-2010. POR LO QUE NO SE CUMPLIRON LAS METAS PROGRAMADAS. 2. EL OTRO MOTIVO POR EL QUE NO SE LOGRARON LAS METAS PROGRAMADAS FUR POR EL INDICE DE DESERCIÓN Y REPROBACIÓN QUE PRESENTAN LOS ALUMNOS. 3. EL PASADO 17 DE DICIEMBRE SE LLEVO A CABO LA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ESTA UNIVERSIDAD LA CUAL AUTORIZO LA APLICACIÓN DEL REMANENTE DE RECURSOS FEDERALES PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE TALLERES Y LABORATORIOS II.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
LA OBSERVANCIA Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER, COMO MEDIO PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TRATA DE MUJERES EN EL ESTADO DE TLAXCALA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	678,710	678,710	678,710	678,710	100%	0	0	OTROS	128	128	100%	LOS GASTOS DE OPERACION ESTAN INTEGRADOS POR 128 SERVICIOS INTEGRALES. 1 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. COMPRA DE COMBUSTIBLE
01 UTLTAXCALA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	801,242	801,242	801,242	801,242	100%	0	0	SOLICITUD	580	580	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE AL NUMERO DE SOLICITUDES DE REQUERIMIENTOS QUE LAS DIFERENTES AREAS SOLICITAN PARA CUMPLIR CON SU ACTIVIDADES Y QUE SON SURTIDAS
01 UTLTAXCALA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,919,380	1,919,380	1,919,380	1,919,380	100%	0	0	SOLICITUD	370	370	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE AL NUMERO DE SOLICITUDES DE SERVICIOS QUE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD SOLICITAN PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES. Y QUE SON SURTIDAS.
CAMPAÑA DE APOYO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	CONVENIO HABITAT
CAMPAÑA DE MODULO PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES EN CDC	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	46,320	46,320	46,320	46,320	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	CONVENIO HABITAT
CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICO-UTERINO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	CONVENIO HABITAT
CURSO DE BAILE Y DANZA PARA TERCERA EDAD	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,480	70,480	70,480	70,480	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CONVENIO HABITAT
CURSO DE COMPUTACION	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CONVENIO HABITAT
CURSO DE LECTURA BRAILE PARA SORDOMUDOS	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	CONVENIO HABITAT
ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,150	51,150	51,150	51,150	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	CONVENIO HABITAT
TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,700	33,700	33,700	33,700	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	CONVENIO HABITAT
GESTION EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA	29-TEPEYANCO	SAN PEDRO XALCALTZINCO	RURAL	2,568,538	2,568,538	2,568,538	2,268,467	88%	0	0	ALUMNO	23,600	21,952	93%	
<b>29-TLAXCALA RECURSO 2009</b>															
<b>SUBSIDIOS (274 REGISTROS)</b>															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				2,000,168	2,000,168	1,885,181	1,885,181	79%	44,739	25,706		26	26	97%	
FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME)															
GASTO CORRIENTE															
01 UTLTAXCALA FONDO PYME				951,407	951,407	951,407	951,407	100%	0	0	PROYECTO	24	24	100%	LA UNIDAD DE MEDIDAD SE REFIERE A LOS PROYECTOS GENERADOS EN LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)															
001 UTLTAXCALA RECURSOS PROMEP				1,048,761	1,048,761	633,774	633,774	60%	44,739	25,706	PROYECTO	2	1	60%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LOS PREYECTOS A RELAIIZAR CON ESTOS RECURSOS; VA UN 39% APROXIMADO DE AVANCE.
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>				<b>1,182,623,671</b>	<b>1,182,623,671</b>	<b>1,182,623,539</b>	<b>780,180,134</b>	<b>66%</b>	<b>48,405,631</b>	<b>6,693,578</b>		<b>129,827</b>	<b>49,533</b>	<b>38%</b>	
<b>INES</b>															
<b>INVERSION</b>															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA (INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO)				6,150	6,150	6,150	6,150	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES)	10-HUAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	6,150	6,150	6,150	6,150	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES COLONIA REFORMA
EMISOR DE DESCARGA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	809,288	809,288	809,288	809,288	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 21 DE MARZO	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	1,397,952	1,397,952	1,397,952	1,397,952	100%	0	0	METROS	411	411	100%	
PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA HUEYOTLIPAN-SANTA ROSA DE LIMA, TRAMO 0+000 AL KM. 3+500	14-HUEYOTLIPAN	HUEYOTLIPAN	URBANO	5,842,547	5,842,547	5,842,547	1,752,764	30%	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL, SEGUN INFORMO LA EJECUTORA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	16-XTENCO	XTENCO	URBANO	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ATRIO DE LA IGLESIA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES)	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SAN JOSÉ AZTATLA	RURAL	33,450	33,450	33,450	33,450	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS (INCLUYE SUMINISTRO DE VARILLA)	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	IXTLAHUACA	RURAL	47,610	47,610	47,610	47,610	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES)	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SAN FELIPE CUALHTENCO	RURAL	9,750	9,750	9,750	9,750	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN EN ESCUELA INDIGENA "SUKUETZIN" (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES)	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SAN JOSÉ AZTATLA	RURAL	40,009	40,009	40,009	40,009	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
TERMINACIÓN DE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	CONTLA	URBANO	368,000	368,000	368,000	368,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CONTRAFUERTE PARA PROTECCIÓN DE UNIDADES HOSPITALARIAS	2-APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN	RURAL	30,500	30,500	30,500	30,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	2-APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN	RURAL	2,236,879	2,236,879	2,236,879	2,236,879	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTUDIO HIDROLOGICO Y PROYECTO HIDRAULICO PLUVIAL EN CANAL TECUAPANGO	23-NATIVITAS	NATIVITAS	URBANO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EMISOR DE DESCARGA DE AGUAS TRATADAS	23-NATIVITAS	JESUS TEPACTEPEC	RURAL	4,199,926	4,199,926	4,199,926	1,689,916	40%	0	0	SISTEMA	2	1	40%	SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL, SEGUN INFORMO LA EJECUTORA.
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE DEPOSITO DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE PIEDRA)	24-PANOTLA	SANTA CRUZ TECHACHALCO	RURAL	4,226	4,226	4,226	4,226	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE PANOTLA, SEGUNDA ETAPA	24-PANOTLA	SANTA CRUZ TECHACHALCO	RURAL	4,460,148	4,460,148	4,460,148	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL, SEGUN INFORMO LA EJECUTORA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESTUDIO Y PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	24-PANOTLA	FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 2DA. ETAPA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	2,575,010	2,575,010	2,575,010	2,575,010	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EXISTE SALDO CANCELADO POR DISMINUCIÓN DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES)	25-TEPEYANCO	SANTIAGO TLACOCHCALCO	RURAL	998	998	998	998	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 1 DE MAYO	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	568,428	568,428	568,428	568,428	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EXISTE SALDO CANCELADO POR DISMINUCIÓN DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES)	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	URBANO	27,152	27,152	27,152	27,152	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA Y BARRA EN CASA DEL OBISPO	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	281,647	281,647	281,647	281,647	100%	0	0	CASETA	1	1	100%	LA META INCLUYE TAMBIEN UNA BARRA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIONES GERONTOLÓGICAS DEL SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	2,576,453	2,576,453	2,576,453	2,576,453	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO PONIENTE DE TLAXCALA, QUINTA ETAPA KM. 6+900 AL KM. 7+500 TRAMO ACUITLAPILCO-ATLAHAPA	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	16,243,470	16,243,470	16,243,470	16,243,470	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	SE MODIFICÓ EL TOTAL ANUAL POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO A-PF/ICRRRCFPA0179/08, SEGUN INFORMO LA EJECUTORA
PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO DE LA JUVENTUD (OBRA COMPLEMENTARIA 1RA ETAPA)	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	2,249,483	2,249,483	2,249,483	2,249,483	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAN DIEGO METEPEC	33-TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	URBANO	1,130,595	1,130,595	1,130,595	1,130,595	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EXISTE SALDO CANCELADO POR DISMINUCIÓN DEL CONTRATO
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ATLAHAPA-MIRAFLORES	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	URBANO	4,758,924	4,758,924	4,758,924	4,758,924	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
PROYECTO ARQUITECTONICO EJECUTIVO DE LOS ESTACIONAMIENTOS DE LAS NUEVAS SEDES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y OPD SALUD DE TLAXCALA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	0	0	0	0	0%	1,234,566	1,234,566	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO ARQUITECTONICO EJECUTIVO PARA EL PROYECTO URBANO INTEGRAL PARA LAS NUEVAS SEDES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y OPD SALUD DE TLAXCALA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	0	0	0	0	0%	676,438	676,438	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS FORESTALES (SALA AUDIOVISUAL, AULA LABORATORIO)	34-TLAXCO	TLAXCO	URBANO	2,387,362	2,387,362	2,387,362	2,387,362	100%	317,243	317,243	OTROS	1	1	100%	EXISTE SALDO CANCELADO POR DISMINUCIÓN DEL CONTRATO.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	39-XALOZTOC	COLONIA VELAZCO	RURAL	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESCUELA DE ENFERMERIA 2DA. ETAPA	44-ZACATELCO	ZACATELCO	URBANO	2,272,232	2,272,232	2,272,232	2,272,232	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE DOLORES EN EL RIO ZAHUAPAN	44-ZACATELCO	ZACATELCO	URBANO	258,750	258,750	258,750	258,750	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL TOTAL ANUAL INCLUYE 1 ESTUDIO Y PROYECTO
ESTUDIO GEOFISICO PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO	55-SAN LUCAS TECOPILCO	SAN LUCAS TECOPILCO	URBANO	35,758	35,758	35,758	35,758	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL AL HOSPITAL GENERAL DE CALPULALPAN	6-CALPULALPAN	CALPULALPAN	URBANO	7,449,983	7,449,983	7,449,983	6,877,565	92%	0	0	OBRA	1	1	92%	SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL, SEGUN INFORMO LA EJECUTORA.
HOSPITAL GENERAL DE CALPULALPAN CONCLUSION DE SISTEMAS ESPECIALES	6-CALPULALPAN	CALPULALPAN	URBANO	2,864,500	2,864,500	2,864,500	2,864,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA EL HOSPITAL DE CALPULALPAN	6-CALPULALPAN	CALPULALPAN	URBANO	1,513,319	1,513,319	1,513,319	1,513,319	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PROYECTO ACCESO HOSPITAL GENERAL DE CALPULALPAN	6-CALPULALPAN	CALPULALPAN	URBANO	205,275	205,275	205,275	205,275	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TERMINACION DE HOSPITAL GENERAL DE CALPULALPAN Y PUESTA EN OPERACION	6-CALPULALPAN	CALPULALPAN	URBANO	12,541,044	12,541,044	12,541,044	12,541,044	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES)	7-EL CARMEN TEGUEXQUITLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	92,300	92,300	92,300	92,300	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A MAZATEPEC
RECONSTRUCCION RECONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA CARRETERA TIERRA Y LIBERTAD XIPETZINGO	34-TLAXCO	SAN DIEGO QUINTANILLA	RURAL	1,134,330	1,134,330	1,134,330	1,134,330	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
AMPLIACION AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE SIN NOMBRE	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	149,441	149,441	149,441	149,441	100%	48,112	48,112	OTROS	1	1	100%	
AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA ZACATELCO-TLAXCALA KM. 24+600 AL KM. 26+800	28-TEPEYANCO	TEPEYANCO	URBANO	53,799,941	53,799,941	53,799,941	14,740,423	27%	473,148	0	KILOMETRO	11	0	0%	
AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA ZACATELCO-PANZACOLA KM. 17+400 AL KM. 19+000	42-XICOHTZINCO	XICOHTZINCO	URBANO	39,001,746	39,001,746	39,001,746	35,628,266	91%	0	0	OBRA	1	1	90%	
MODERNIZACION HOSPITAL GENERAL DE CALPULALPAN INSTALACION DE EQUIPOS ESPECIALES	6-CALPULALPAN	CALPULALPAN	URBANO	6,122,568	6,122,568	6,122,568	6,122,568	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL TOTAL ANUAL INCLUYE 1 INSTALACION DE EQUIPOS
HOSPITAL GENERAL DE CALPULALPAN TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS INTERIORES Y EXTERIORES	6-CALPULALPAN	CALPULALPAN	URBANO	6,521,974	6,521,974	6,521,974	6,521,974	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO REMODELACION DE LA ACADEMIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA. ETAPA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCAT	URBANO	499,972	499,972	499,972	499,972	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN EL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO	34-TLAXCO	MAZAQUIHUAC	RURAL	652,473	652,473	652,473	652,473	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO POSTERIOR DEL EDIFICIO DE LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	312,714	312,714	312,714	312,714	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,873	3,873	100%	EL PROGRAMADO ANUAL INCLUYE 128.48 M2. DE TECHO Y 3744.84 M2. DE PINTURA
MANTENIMIENTO A OFICINAS DEL SINDICATO DEMOCRATICO SECCIÓN XXXI	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCAN	URBANO	424,000	424,000	424,000	424,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACIÓN DE INMUEBLE	43-YAUHQUEMECAN	SANTA MARIA ATLIHUETZIAN	RURAL	370,891	370,891	370,891	370,891	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,004	2,004	100%	
REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHIAUTEMPAN-ATLAHAPA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	4,079,988	4,079,988	4,079,988	3,985,338	98%	0	0	KILOMETRO	4	4	91%	SE MODIFICÓ EL TOTAL ANUAL, SEGÚN INFORMO LA EJECUTORA
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHIAUTEMPAN-TEPATLAXCO, TRAMO 7+000 AL KM. 9+000	10-CHIAUTEMPAN	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	RURAL	986,090	986,090	986,090	986,090	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	SE MODIFICÓ EL TOTAL ANUAL, SEGÚN INFORMO LA EJECUTORA
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MAZAPA-POPOCATLA, TRAMO LA PROVIDENCIA-VICENTE GUERRERO	12-ESPANITA	VICENTE GUERRERO	RURAL	5,915,588	5,915,588	5,915,588	1,774,676	30%	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	SE MODIFICÓ EL TOTAL ANUAL, SEGÚN INFORMO LA EJECUTORA
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA LUCIA-IXTACUIXTLA, TRAMO SANTA LUCIA REFORMA	12-ESPANITA	BARRIO DE TORRES	RURAL	3,082,543	3,082,543	3,082,543	2,283,284	74%	0	0	KILOMETRO	11	8	74%	SE MODIFICÓ EL TOTAL ANUAL, SEGÚN INFORMO LA EJECUTORA
REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA EL BANCO DE INSUMOS AGRICOLAS	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	1,360,261	1,360,261	1,360,261	1,360,261	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA REHABILITACIÓN INCLUYE PRELIMINARES, ALBANILERIA, OBRA EXTERIOR, ANDEN DE CARGA, OFICINAS Y ACCESOS.
REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL CAMPESINO (PINTURA EN MUROS Y PLAFONES)	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	293,599	293,599	293,599	293,599	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	13-HUAMANTLA	COLONIA CLAUHTEMOC	RURAL	194,000	194,000	194,000	194,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA JILOTEPEC-NEPOUALCO	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN JUAN NEPOUALCO	RURAL	1,396,271	1,396,271	1,396,271	1,360,070	97%	0	0	KILOMETRO	3	3	97%	SE MODIFICÓ EL TOTAL ANUAL, SEGÚN INFORMO LA EJECUTORA.
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TEPETITLA-TECUEXCOMAC, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 0+530	15-TEPETITLA DE LARDIZÁBAL	TEPETITLA	URBANO	993,028	993,028	993,028	993,028	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	SE MODIFICÓ EL TOTAL ANUAL, SEGÚN INFORMO LA EJECUTORA.
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA A LA ZONA DE HOSPITALES	2-APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN	RURAL	2,292,307	2,292,307	2,292,307	2,292,307	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	SE MODIFICÓ EL TOTAL ANUAL, SEGÚN INFORMO LA EJECUTORA.
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2-APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	TLATEMPAN	URBANO	1,192,415	1,192,415	1,192,415	1,192,415	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y PINTA DE GUARNICIONES (INCLUYE SUMINISTRO DE PINTURA)	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	ACUAMANALA	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REMODELACIÓN DE CAFETERIA DEL COBAT	24-PANOTLA	PANOTLA	URBANO	359,946	359,946	359,946	359,946	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACIÓN AL PARADOR TURÍSTICO	25-SAN PABLO DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,321	480,321	480,321	480,321	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A SAN PABLO DEL MONTE
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TENANCINGO-E.C. PUEBLA-TLAXCALA	27-TENANCINGO	TENANCINGO	URBANO	856,977	856,977	856,977	856,977	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL, SEGUN INFORMO LA EJECUTORA.
REMODELACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE TLAXCALA	30-TERRENATE	TEOMETITLA	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE SALÓN EN ESCUELA PRIMARIA TLAXCALA (INCLUYE SUMINISTRO DE PORTERIAS)	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	19,500	19,500	19,500	19,500	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	487,137	487,137	487,137	487,137	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE TLAXCALA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	141,918	141,918	141,918	141,918	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE EZEQUIEL M. GRACIA	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	406,734	406,734	406,734	406,734	100%	111,000	111,000	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL "EMILIO SANCHEZ PIEDRAS"	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	1,405,216	1,405,216	1,405,216	1,405,216	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	EXISTE SALDO CANCELADO POR DISMINUCIÓN DEL CONTRATO.
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO EN AREA DE MEDICIÓN Y REHABILITACION DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA EL EDIFICIO DE SECODUVI	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	109,200	109,200	109,200	109,200	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (INCLUYE SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE)	38-TZOMPANTEPEC	XALTIANQUISCO	RURAL	19,700	19,700	19,700	19,700	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA XALOZTOC-TERRENATE	39-XALOZTOC	XALOZTOC	URBANO	22,801,094	22,801,094	22,801,094	19,901,743	87%	0	0	KILOMETRO	19	17	88%	SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL, SEGUN INFORMO LA EJECUTORA.
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL VENUSTIANO CARRANZA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO)	39-XALOZTOC	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	9,637	9,637	9,637	9,637	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YAUHQUEMECAN-ZIMATEPEC	43-YAUHQUEMECAN	SANTA URSULA ZIMATEPEC	URBANO	1,957,429	1,957,429	1,957,429	650,202	33%	0	0	KILOMETRO	2	1	33%	SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL, SEGUN INFORMO LA EJECUTORA
REHABILITACIÓN EN JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE BERNAL CUELLAR (SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BARRA)	43-YAUHQUEMECAN	SANTA MARIA ATLIHUETZIAN	RURAL	5,354	5,354	5,354	5,354	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZACATELCO-TEPEYANCO	44-ZACATELCO	ZACATELCO	URBANO	8,430,258	8,430,258	8,430,258	7,815,002	93%	0	0	KILOMETRO	7	6	91%	SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL, SEGUN INFORMO LA EJECUTORA.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLALTELUCCO-TETLANOHCAN CBTA	48-LA MAGDALENA TLALTELUCCO	LA MAGDALENA TLALTELUCCO	URBANO	8,839,421	8,839,421	8,839,421	4,640,168	52%	0	0	0	KILOMETRO	8	4	53%	SE MODIFICÓ EL TOTAL ANUAL, SEGÚN INFORMO LA EJECUTORA.
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA APIZACO-ATEXCATZINGO	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	5,367,682	5,367,682	5,367,682	4,845,470	90%	0	0	0	KILOMETRO	6	5	90%	SE MODIFICÓ EL TOTAL ANUAL, SEGÚN INFORMO LA EJECUTORA.
REMODELACIÓN DE CAFETERIA DEL COBAT	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	359,946	359,946	359,946	359,946	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA FRANCISCO JAVIER CLAVJERO (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	52-SAN JOSÉ TEACALCO	SAN JOSÉ TEACALCO	URBANO	20,700	20,700	20,700	20,700	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TLAXCALA	13-HUAMANTLA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	RURAL	707,821	707,821	707,821	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	SE MODIFICÓ EL TOTAL ANUAL, SEGÚN INFORMO LA EJECUTORA.
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DEL SUR (INCLUYE MOBILIARIO, ACERO INOXIDABLE E INSTRUMENTAL)	23-NATIVITAS	SANTO TOMÁS LA CONCORDIA	URBANO	4,125,502	4,125,502	4,125,502	4,125,502	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EXISTE SALDO CANCELADO POR DISMINUCIÓN DE CONTRATO.
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, GASTOS INDIRECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	327,752	327,752	327,752	327,752	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	662,200	662,200	662,200	662,188	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	EXISTE SALDO CANCELADO
GASTOS INDIRECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,824	20,824	20,824	19,088	92%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	EXISTE SALDO CANCELADO.
<b>FONDOS REGIONALES</b>																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
AMPLIACIÓN																
AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ZACATELCO TLAXCALA KM. 22+700 AL KM. 24+600 Y AMPLIACIÓN DE 3 PUENTES	44-ZACATELCO	ZACATELCO	URBANO	61,124,238	61,124,238	61,124,238	54,114,760	89%	13,032,208	0	0	KILOMETRO	2	2	87%	EL PROGRAMADO ANUAL TAMBIÉN INCLUYE LA AMPLIACIÓN DE 3 PUENTES, SE MODIFICÓ EL TOTAL ANUAL POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN INFORMO LA EJECUTORA.
AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ZACATELCO-TLAXCALA KM. 21+400 AL KM. 22+700	44-ZACATELCO	ZACATELCO	URBANO	71,771,784	71,771,784	71,771,784	42,905,211	60%	4,539,441	0	0	METRO CUADRADO	13,718	10,974	80%	EL PROGRAMADO ANUAL TAMBIÉN INCLUYE 1.30 KM. DE TRONCAL, SE INCREMENTO EL TOTAL ANUAL POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN INFORMO LA EJECUTORA.
MANTENIMIENTO																
PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA TLAXCALA-APIZACO KM. 30+960 AL KM. 31+640	2-APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN	RURAL	3,657,570	3,657,570	3,657,570	3,657,570	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MAZAPA-POPOCATLA	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	URBANO	36,110,641	36,110,641	36,110,641	36,110,641	100%	0	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	
REHABILITACIÓN																
1 AL MILLAR ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	303,550	303,550	303,550	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	TRANSFERENCIA AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, POR EL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AL MILLAR SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	303,550	303,550	303,550	303,550	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	11 TRANSFERENCIA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, POR EL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES.
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHIAUTEMPAN-TEPATLAXCO	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO XOCHITEOLTA	RURAL	3,681,886	3,681,886	3,681,886	3,681,886	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA APIZACO-MUÑOZ-AEROPUERTO, TRAMO MUÑOZ-AEROPUERTO	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	MUÑOZ	URBANO	5,023,268	5,023,268	5,023,268	5,023,268	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA LUCÍA-IXTACUXTLA, TRAMO REFORMA-IXTACUXTLA	12-ESPAÑITA	ESPAÑITA	URBANO	14,253,734	14,253,734	14,253,734	14,253,734	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	EL PROGRAMADO ANUAL TAMBIEN INCLUYE 2.90 KM. PINTURA RAYA CENTRAL
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA BENITO JUÁREZ-CARRILLO PUERTO	13-HUAMANTLA	BENITO JUÁREZ	URBANO	4,199,393	4,199,393	4,199,393	4,199,393	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RECOVA-ZARAGOZA	14-HUEYOTLIPAN	SAN DIEGO RECOBA	RURAL	4,993,703	4,993,703	4,993,703	4,993,703	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZARAGOZA-BENITO JUÁREZ	14-HUEYOTLIPAN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	3,777,641	3,777,641	3,777,641	3,777,641	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA IXTACUXTLA (AUTOPISTA)	15-IXTACUXTLA DE MARIAN MATAMOROS	SANTA CRUZ EL PORVENIR	RURAL	6,314,811	6,314,811	6,314,811	6,314,811	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA IXTACUXTLA-CUAXANACAYO	15-IXTACUXTLA DE MARIAN MATAMOROS	SAN MARCOS JILOTEPEC	RURAL	5,026,491	5,026,491	5,026,491	5,026,491	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL A TEMEZONTLA-XIPETZINGO	24-PANOTLA	SAN FRANCISCO TEMEZONTLA	RURAL	10,467,032	10,467,032	10,467,032	10,467,032	100%	0	0	KILOMETRO	21	21	100%	
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN PABLO DEL MONTE-ALBERGUE IMSS	25-SAN PABLO DEL MONTE	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	URBANO	9,581,899	9,581,899	9,581,899	9,581,899	100%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TEZOYO-SANTA CLARA-LA CUEVA	3-ATLANGATEPEC	COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO)	RURAL	7,646,750	7,646,750	7,646,750	2,971,473	39%	0	0	KILOMETRO	14	6	45%	
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZUMPANGO-ZOCAC	3-ATLANGATEPEC	ZUMPANGO	RURAL	6,607,741	6,607,741	6,607,741	6,607,741	100%	0	0	KILOMETRO	14	14	100%	
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL-NICOLAS BRAVO	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	TETLA	URBANO	8,690,275	8,690,275	8,690,275	8,690,275	100%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CARDENAS - TERRENATE	47-LÁZARO CÁRDENAS	LÁZARO CÁRDENAS	URBANO	17,083,474	17,083,474	17,083,474	17,083,474	100%	0	0	KILOMETRO	32	32	100%	
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LAZARO CARDENAS - TLAXCALZINGO	47-LÁZARO CÁRDENAS	LÁZARO CÁRDENAS	URBANO	3,188,903	3,188,903	3,188,903	3,188,903	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA APIZACO-ATLHUETZIA	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	5,822,213	5,822,213	5,822,213	5,822,213	100%	0	0	0 KILOMETRO	12	12	100%	
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA NOPALUCAN-SAN MIGUEL DEL MILAGRO	56-SANTA ANA NOPALUCAN	SANTA ANA NOPALUCAN	URBANO	3,664,936	3,664,936	3,664,936	3,664,936	100%	0	0	0 KILOMETRO	6	6	100%	
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TEACALCO-EL SALADO	57-SANTA APOLONIA TEACALCO	SANTA APOLONIA TEACALCO	URBANO	3,342,885	3,342,885	3,342,885	3,342,885	100%	0	0	0 KILOMETRO	8	8	100%	
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CALPULALPAN-LA SOLEDAD	6-CALPULALPAN	LA SOLEDAD	RURAL	4,315,949	4,315,949	4,315,949	4,315,949	100%	0	0	0 KILOMETRO	8	8	100%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,															
CONTROL DE OBRA DE LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ZACATELCO-TLAXCALA KM. 21+400 AL KM. 22+700	44-ZACATELCO	ZACATELCO	URBANO	1,435,436	1,435,436	1,435,436	1,283,450	89%	0	0	0 SUPERVISIÓN	1	1	89%	
CONTROL DE OBRA DE LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ZACATELCO-TLAXCALA KM. 22+700 AL KM. 24+600	44-ZACATELCO	ZACATELCO	URBANO	1,160,545	1,160,545	1,160,545	751,461	65%	0	0	0 SUPERVISIÓN	1	1	64%	
<b>FONDO DE MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS</b>															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
1 AL MILLAR SFPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA DEL 1 AL MILLAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTADO PARA CONTROL Y VIGILANCIA, MISMO QUE ESTA ESTABLECIDO EN EL CONVENIO CORRESPONDIENTE.
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA Y VALORES DE SUELO URBANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,053,750	4,053,750	4,053,750	2,026,875	50%	0	0	0 SISTEMA/DOCUM ENTO	6	2	32%	ESTOS RECURSOS ESTÁN DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CATASTRO, EN CUANTO A LA CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO, NO ES UNA MODERNIZACIÓN HACENDARIA EN SI, PERO NO EXISTE OTRO CONCEPTO QUE LO ASIMILE. LA UNIDAD DE MEDIDA INCLUYE: 4 DOCUMENTOS, 1 SISTEMA, CÉDULAS DE INVESTIGACIÓN Y 1 BASE DE DATOS
DESARROLLO DEL SIPAT TLAXCALA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,371,555	2,371,555	2,371,555	1,185,778	50%	0	0	0 SISTEMA/DOCUM ENTO	4	1	20%	ESTOS RECURSOS ESTÁN DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CATASTRO, EN CUANTO A LA CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO, NO ES UNA MODERNIZACIÓN HACENDARIA EN SI, PERO NO EXISTE OTRO CONCEPTO QUE LO ASIMILE.
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	545,000	545,000	545,000	272,500	50%	0	0	0 DOCUMENTO	2	0	20%	ESTOS RECURSOS ESTÁN DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CATASTRO, EN CUANTO A LA CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO, NO ES UNA MODERNIZACIÓN HACENDARIA EN SI, PERO NO EXISTE OTRO CONCEPTO QUE LO ASIMILE.
SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,484,000	2,484,000	2,484,000	1,242,000	50%	0	0	0 SISTEMA/DOCUM ENTO	4	2	60%	ESTOS RECURSOS ESTÁN DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CATASTRO, EN CUANTO A LA CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO, NO ES UNA MODERNIZACIÓN HACENDARIA EN SI, PERO NO EXISTE OTRO CONCEPTO QUE LO ASIMILE.
OTROS															
EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL INSTITUTO DE CATASTRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS ESTÁN DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CATASTRO, EN CUANTO A LA CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO, NO ES UNA MODERNIZACIÓN HACENDARIA EN SI, PERO NO EXISTE OTRO CONCEPTO QUE LO ASIMILE.
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,															
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DISPONIBLES EN EL ESTADO DE TLAXCALA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,850,000	1,850,000	1,850,000	925,000	50%	0	0	0 DOCUMENTO	2	0	20%	ESTOS RECURSOS ESTÁN DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CATASTRO, EN CUANTO A LA CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO, NO ES UNA MODERNIZACIÓN HACENDARIA EN SI, PERO NO EXISTE OTRO CONCEPTO QUE LO ASIMILE.
CAPACITACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0%	0	0	0 CAPACITACIÓN	1	0	0%	ESTOS RECURSOS ESTÁN DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CATASTRO, EN CUANTO A LA CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO, NO ES UNA MODERNIZACIÓN HACENDARIA EN SI, PERO NO EXISTE OTRO CONCEPTO QUE LO ASIMILE.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CARTOGRAFIA DIGITAL (76KM2)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,114,700	4,114,700	4,114,700	2,057,350	50%	0	0	DOCUMENTO	6	2	32%	ESTOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CATASTRO, NO SON GASTOS INDIRECTOS, PERO SE REGISTRO EN ESTE RUBRO POR NO EXISTIR OTRO QUE SE ASIMILE. EN CUANTO A LA CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO, NO ES UNA MODERNIZACION HACENDARIA EN SI, PERO NO EXISTE OTRO CONCEPTO QUE LO ASIMILE. LA UNIDAD DE MEDIDA SON: 3 DOCUMENTOS Y 3 ARCHIVOS DIGITALES.
CENSO CATASTRAL (70,000 PREDIOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,010,996	16,010,996	16,010,996	8,005,498	50%	0	0	DOCUMENTO	70,002	22,401	32%	ESTOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CATASTRO, NO SON GASTOS INDIRECTOS, PERO SE REGISTRO EN ESTE RUBRO POR NO EXISTIR OTRO QUE SE ASIMILE. EN CUANTO A LA CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO, NO ES UNA MODERNIZACION HACENDARIA EN SI, PERO NO EXISTE OTRO CONCEPTO QUE LO ASIMILE. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 70,000 CUESTIONARIOS, 1 DOCUMENTO Y 1 BASE DE DATOS.
DESARROLLO DE LA INTEGRACION DEL NOTARIADO ESTATAL A LOS SISTEMAS CATASTRAL Y REGISTRAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,160,000	1,160,000	1,160,000	580,000	50%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CATASTRO, NO SON GASTOS INDIRECTOS, PERO SE REGISTRO EN ESTE RUBRO POR NO EXISTIR OTRO QUE SE ASIMILE. EN CUANTO A LA CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO, NO ES UNA MODERNIZACION HACENDARIA EN SI, PERO NO EXISTE OTRO CONCEPTO QUE LO ASIMILE.
DISEÑO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	221,000	221,000	221,000	110,500	50%	0	0	DOCUMENTO	1	0	20%	ESTOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CATASTRO, NO SON GASTOS INDIRECTOS, PERO SE REGISTRO EN ESTE RUBRO POR NO EXISTIR OTRO QUE SE ASIMILE. EN CUANTO A LA CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO, NO ES UNA MODERNIZACION HACENDARIA EN SI, PERO NO EXISTE OTRO CONCEPTO QUE LO ASIMILE.
GASTOS INDIRECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	960,000	960,000	960,000	0	0%	0	0	CURSO	1	0	0%	ESTOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CATASTRO, EN CUANTO A LA CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO, NO ES UNA MODERNIZACION HACENDARIA EN SI, PERO NO EXISTE OTRO CONCEPTO QUE LO ASIMILE.
INVESTIGACION DE PROCESOS NOTARIALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	280,000	280,000	280,000	140,000	50%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	ESTOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CATASTRO, NO SON GASTOS INDIRECTOS, PERO SE REGISTRO EN ESTE RUBRO POR NO EXISTIR OTRO QUE SE ASIMILE. EN CUANTO A LA CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO, NO ES UNA MODERNIZACION HACENDARIA EN SI, PERO NO EXISTE OTRO CONCEPTO QUE LO ASIMILE.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CATASTRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	200,000	50%	0	0	DOCUMENTO	1	0	15%	ESTOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CATASTRO, NO SON GASTOS INDIRECTOS, PERO SE REGISTRO EN ESTE RUBRO POR NO EXISTIR OTRO QUE SE ASIMILE. EN CUANTO A LA CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO, NO ES UNA MODERNIZACION HACENDARIA EN SI, PERO NO EXISTE OTRO CONCEPTO QUE LO ASIMILE.
MANUALES DE ORGANIZACION Y ESPECIFICOS DE PUESTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	200,000	50%	0	0	DOCUMENTO	2	0	20%	ESTOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CATASTRO, NO SON GASTOS INDIRECTOS, PERO SE REGISTRO EN ESTE RUBRO POR NO EXISTIR OTRO QUE SE ASIMILE. EN CUANTO A LA CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO, NO ES UNA MODERNIZACION HACENDARIA EN SI, PERO NO EXISTE OTRO CONCEPTO QUE LO ASIMILE. EN EL AVANCE FISICO LA META INCLUYE TAMBIEN EL DISEÑO DEL ORGANIGRAMA.
PERFIL DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	515,000	515,000	515,000	257,500	50%	0	0	DOCUMENTO	2	0	20%	ESTOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CATASTRO, NO SON GASTOS INDIRECTOS, PERO SE REGISTRO EN ESTE RUBRO POR NO EXISTIR OTRO QUE SE ASIMILE. EN CUANTO A LA CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO, NO ES UNA MODERNIZACION HACENDARIA EN SI, PERO NO EXISTE OTRO CONCEPTO QUE LO ASIMILE.
PROPUESTA DE REFORMAS A OTROS ORDENAMIENTOS JURIDICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	474,000	474,000	474,000	237,000	50%	0	0	DOCUMENTO	1	0	15%	ESTOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CATASTRO, NO SON GASTOS INDIRECTOS, PERO SE REGISTRO EN ESTE RUBRO POR NO EXISTIR OTRO QUE SE ASIMILE. EN CUANTO A LA CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO, NO ES UNA MODERNIZACION HACENDARIA EN SI, PERO NO EXISTE OTRO CONCEPTO QUE LO ASIMILE.
PROPUESTA TECNICA Y MARCO NORMATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	560,000	560,000	560,000	280,000	50%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	ESTOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CATASTRO, NO SON GASTOS INDIRECTOS, PERO SE REGISTRO EN ESTE RUBRO POR NO EXISTIR OTRO QUE SE ASIMILE. EN CUANTO A LA CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO, NO ES UNA MODERNIZACION HACENDARIA EN SI, PERO NO EXISTE OTRO CONCEPTO QUE LO ASIMILE.
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
1 AL MILLAR ORGANIZACION DE FISCALIZACION SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86,000	86,000	86,000	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	TRANSFERENCIA AL ORGANIZACION DE FISCALIZACION SUPERIOR, POR EL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES.
1 AL MILLAR SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86,000	86,000	86,000	86,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	TRANSFERENCIA A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTADO, POR EL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES.
1 AL MILLAR SFPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTE REGISTRO SE REFIERE A LA TRANSFERENCIA DEL 1 AL MILLAR ESTABLECIDO EN EL CONVENIO, A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA PARA ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA.
TRABAJOS DE PAVIMENTACION Y OBRA CIVIL EN EL CARRIL LATERAL Y CENTRAL DE PUENTE A HOSPITALES	2-APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	RURAL	3,678,811	3,678,811	3,678,811	3,678,811	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,503	1,503	100%	EL PROGRAMADO ANUAL, TAMBIEN INCLUYE 530 MIL. DE GUARNICIONES

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR	23-NATIVITAS	NATIVITAS	URBANO	69,173,225	69,173,225	69,173,225	69,173,225	100%	4,212,154	2,595,606	OBRA	1	1	100%	EL PROGRAMADO ANUAL INCLUYE UN HOSPITAL DE 30 CAMAS, SE INCREMENTO EL TOTAL ANUAL POR AMPLIACION DEL CONTRATO, SEGUN INFORMO LA EJECUTORA.
CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR	23-NATIVITAS	NATIVITAS	URBANO	1,386,908	1,386,908	1,386,908	1,386,908	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	32-TETLATLAHUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	12,171	12,171	ACCION	1	1	100%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA PARA SU EJECUCION
1 AL MILLAR SFPE	32-TETLATLAHUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,700	2,700	2,700	2,700	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	TRANSFERENCIA DEL 1 AL MILLAR ESTABLECIDO EN EL CONVENIO PARA LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA PARA ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL.
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE ENFERMERIA 1RA. ETAPA	44-ZACATELCO	ZACATELCO	URBANO	7,043,263	7,043,263	7,043,263	7,043,263	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
PROGRAMAS REGIONALES EQUIPAMIENTO EDUCACION 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000,000	30,000,000	29,999,868	29,999,868	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL GENERAL DEL SUR	23-NATIVITAS	NATIVITAS	URBANO	4,545,796	4,545,796	4,545,796	4,477,521	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
SISTEMAS DE INFORMACION															
DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION PROGRAMATICA, PRESUPUESTAL FINANCIERA Y CONTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,722,500	10,722,500	10,722,500	10,548,524	98%	225,500	0	ACCION	1	1	97%	EL PROYECTO NO ES UNA MODERNIZACION HACENDARIA, PERO FUE EL CONCEPTO QUE MAS SE ASIMILA AL PROYECTO A DESARROLLAR.
INFORMACION DE INGRESOS Y FISCALIZACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,027,500	9,027,500	9,027,500	7,222,000	80%	0	0	ACCION	1	1	80%	EL PROYECTO NO SE REFIERE A UNA MODERNIZACION HACENDARIA, PERO ES EL CONCEPTO QUE MAS SE ASIMILA.
INFORMACION DE OBRA PUBLICA EN PROCESO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	100%	882,748	882,748	ACCION	1	1	100%	EL PROYECTO EN SI NO ES UNA MODERNIZACION HACENDARIA, PERO ES EL CONCEPTO QUE MAS SE ASIMILA AL PROYECTO QUE SE ESTA DESARROLLANDO.
OTROS															
PROGRAMA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2008 TETLATLAHUCA	32-TETLATLAHUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTOS RECURSOS FUERON RECIBIDOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PERO TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA PARA SU EJECUCION.
OTROS															
RESERVAS TERRITORIALES															
ADQUISICION DE PREVIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO LOGISTICO E INDUSTRIAL MULTIMODAL, PUERTO INTERIOR TLAXCALA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,600,000	199,600,000	199,600,000	45,262,071	23%	9,954,409	0	OTROS	1	0	22%	SE INCREMENTO EL TOTAL ANUAL, SEGUN INFORMO LA EJECUTORA.
ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PUERTO INTERIOR TLAXCALA, INTEGRACION A LA POLITICA ENERGETICA NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,976,000	11,976,000	11,976,000	11,976,000	100%	1,339,695	815,695	OTROS	1	1	80%	SE INCREMENTO EL TOTAL ANUAL POR AMPLIACION DEL CONTRATO A-DGA/DCI/4504/2008, SEGUN INFORMO LA EJECUTORA.
1 AL MILLAR ORGANÓ DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	TRANSFERENCIA AL ORGANÓ DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, POR EL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES.
1 AL MILLAR ORGANÓ DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,000	12,000	12,000	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	TRANSFERENCIA AL ORGANÓ DE FISCALIZACIÓN, POR EL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1 AL MILLAR SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	TRANSFERENCIA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, POR EL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES.
1 AL MILLAR SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	TRANSFERENCIA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, POR EL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES.
<b>FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE</b>																
<b>INVERSIÓN</b>																
<b>OBRA PÚBLICA</b>																
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																
CREACION E INSTALACION DE VIVEROS DE PINO PIÑONERO EN LA ZONA ORIENTE, PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100%	0	0	0	VIVEROS	4	4	100%	LA META INCLUYE LA INSTALACION DE 4 VIVEROS EN LOS MUNICIPIOS DE ALTZAYANCA, CUAPIAXTLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA Y TERRENATE Y LA PLANTACION DE 3 000,000 DE ARBOLES.
CREACION Y CONSTRUCCION DE CENTROS MUNICIPALES DE TRANSFORMACION DE RESIDUOS ORGANICOS EN LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO, PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	100%	0	0	0	TONELADA	120	120	100%	ES UN PROYECTO QUE CONSTA DE LA CONSTRUCCION DE 4 CENTROS DE TRANSFORMACION DE RESIDUOS PELIGROSOS E INCLUYE A LOS MUNICIPIOS DE ALTZAYANCA, CUAPIAXTLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TERRENATE Y LA META ES TRANSFORMAR 120 TONELADAS DE RESIDUOS ORGANICOS.
REGISTRO GLOBAL DE LOS PROYECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22,722,806	22,722,806	22,722,806	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA CARRETERA BENITO JUAREZ-CARRILLO PUERTO	13-HUAMANTLA	BENITO JUAREZ	URBANO	859,977	859,977	859,977	257,993	30%	0	0	0	ALCANTARILLA	1	1	72%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	13-HUAMANTLA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	RURAL	274,153	274,153	274,153	82,246	30%	0	0	0	AULA	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE AULA EN PRESCOLAR "NIÑOS HEROES"	13-HUAMANTLA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	RURAL	279,166	279,166	279,166	83,760	30%	0	0	0	AULA	1	1	55%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAHUTEMOC, FRANCISCO I. MADERO Y MORELOS	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	160,217	160,217	160,217	48,065	30%	0	0	0	METRO LINEAL	160	152	80%	LA UBICACION DE LA OBRA ES EL PUEBLO DE BENITO JUAREZ
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y CREACION DE UN BANCO DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE TLAXCALA (BIAT), PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN CENTRO O BANCO DE INSUMOS AGROPECUARIOS.
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y CREACION DE UN BANCO DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE TLAXCALA (BIAT), PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS (SOFTWARE)	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN CENTRO O BANCO DE INSUMOS AGROPECUARIOS.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA"	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	368,747	368,747	368,747	175,523	48%	0	0	0	METRO CUADRADO	144	144	100%	LA LOCALIDAD EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA ES EN ALTAMIRA DE GUADALUPE
CONSTRUCCION DE MURO TIPO GAVION EN BARRANCA SAN LUCAS	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	10,927,358	10,927,358	10,927,358	3,278,207	30%	0	0	0	OTROS	1	0	5%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AVENIDA SAN CARLOS	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	800	0	0%	LA LOCALIDAD EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA ES EN BARRIO DE SAN LUCAS
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESC. PRIM. FED. "PLAN DE AYALA"	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	849,888	849,888	849,888	254,968	30%	0	0	0	CANCHA	1	0	10%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	450,000	450,000	450,000	381,256	85%	0	0	CANCHA	2	2	85%	LA LOCALIDAD EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA ES EL BARRIO SAN LUCAS
CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	499,999	499,999	499,999	150,000	30%	0	0	CANCHA	2	1	45%	LA LOCALIDAD DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA ES EN EL BARRIO DE SANTA ANITA
CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	13-HUAMANTLA	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	449,998	449,998	449,998	134,999	30%	0	0	CANCHA	2	1	30%	LA LOCALIDAD ES PUEBLO DE CUAHUTEMOC
CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL PUEBLO DE LA CRUZ	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	450,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	CANCHA	2	1	60%	LA LOCALIDAD DE UBICACION DE LA OBRA ES PUEBLO DE LA CRUZ
CREACION Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA GRANOS, PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A LOS PRODUCTORES DE LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
CREACION Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE REPRODUCCION Y MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO BOVINO Y SUS DERIVADOS, PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE INDEPENDENCIA	13-HUAMANTLA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	640,104	640,104	640,104	192,031	30%	0	0	METRO CUADRADO	2,160	454	21%	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD A NIVEL DE ATENCION 1 (CS 1)	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN DIEGO XOCOYUCAN	URBANO	2,693,958	2,693,958	2,693,958	808,188	30%	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ACCESO AL PANTEON	16-IXTENCO	IXTENCO	URBANO	3,255,881	3,255,881	3,255,881	976,764	30%	0	0	METRO CUADRADO	658	138	21%	
CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	16-IXTENCO	IXTENCO	URBANO	449,998	449,998	449,998	412,139	92%	0	0	CANCHA	2	2	97%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD NIVEL DE ATENCION 1 (CS 1)	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANUYECAC	URBANO	2,456,002	2,456,002	2,456,002	736,801	30%	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL DE ATENCION 2 (CS 2)	24-PANOTLA	SAN JORGE TEZOQUIPAN	URBANO	3,037,779	3,037,779	3,037,779	911,334	30%	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD NIVEL DE ATENCION 2 (CS 2)	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	GUADALUPE TLACHCO	URBANO	3,033,720	3,033,720	3,033,720	910,118	30%	0	0	OBRA	1	0	30%	
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	30-TERRENATE	RANCHO LOS CAPULINES	RURAL	234,632	234,632	234,632	70,390	30%	0	0	METRO CUADRADO	560	11	2%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-TERRENATE	VILLARREAL	RURAL	1,095,802	1,095,802	1,095,802	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,200	0	0%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	30-TERRENATE	NICOLAS BRAVO	RURAL	400,000	400,000	400,000	0	0%	450,000	0	CANCHA	1	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-TERRENATE	TERRENATE	URBANO	8,871,064	8,871,064	8,871,064	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	5%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-TERRENATE	TOLUCA DE GUADALUPE	URBANO	6,725,896	6,725,896	6,725,896	2,017,769	30%	0	0	PLANTA	1	0	7%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS	30-TERRENATE	VILLARREAL	RURAL	273,832	273,832	273,832	82,150	30%	0	0	PLAZA	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VADO Y ALCANTARILLA EN EL CAMINO CERRITOS	30-TERRENATE	SAN NICOLAS PITZOCALES	RURAL	1,071,511	1,071,511	1,071,511	0	0%	0	0	PUENTE	1	0	0%	
PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	30-TERRENATE	LOS AMELES (ACOLCO)	RURAL	0	0	0	0	0%	1,800,000	0	POZO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO	37-ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	SAN JUAN BAUTISTA MIER	RURAL	153,596	153,596	153,596	46,079	30%	0	0	METRO CUADRADO	224	210	95%	
CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES	37-ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA	RURAL	450,000	450,000	450,000	135,000	30%	0	0	CANCHA	2	1	40%	
CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES	37-ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	SAN JUAN BAUTISTA MIER	RURAL	448,664	448,664	448,664	134,599	30%	0	0	CANCHA	2	2	80%	
CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES	37-ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ZITLALTEPEC	URBANO	450,000	450,000	450,000	135,000	30%	0	0	CANCHA	2	2	80%	
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA ADULTOS (UCIA) DEL HOSPITAL REGIONAL EMILIO SANCHEZ PIEDRAS	38-TZOMPANTEPEC	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC	URBANO	2,354,277	2,354,277	2,354,277	706,283	30%	0	0	UNIDAD	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES (UCIN) DEL HOSPITAL REGIONAL EMILIO SANCHEZ PIEDRAS	38-TZOMPANTEPEC	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC	URBANO	2,861,483	2,861,483	2,861,483	858,445	30%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA RANCHERIA PUENTECILLOS	4-ALTZAYANCA	CONCEPCION HIDALGO	RURAL	115,000	115,000	115,000	34,500	30%	0	0	CISTERNA	1	1	88%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑO CAMPESINO"	4-ALTZAYANCA	SAN JOSE PILANCON	RURAL	499,608	499,608	499,608	149,882	30%	0	0	AULA	2	1	65%	
CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES	4-ALTZAYANCA	NEXNOPALA	RURAL	449,998	449,998	449,998	0	0%	0	0	CANCHA	2	1	55%	
CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES	4-ALTZAYANCA	SANTA CRUZ POCHITOS	RURAL	399,636	399,636	399,636	119,891	30%	0	0	CANCHA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO L. MADERO".	4-ALTZAYANCA	LOMA DE JUNGUITO	RURAL	360,870	360,870	360,870	0	0%	0	0	MODULO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO SANITARIO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	4-ALTZAYANCA	FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	850,000	850,000	850,000	255,000	30%	0	0	0	SALÓN	1	0	2%	
CREACION Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE FRUTALES, PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA	4-ALTZAYANCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	
CREACION Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE REPRODUCCION Y MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO DIVINO, PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA EN APOYO A LOS PRODUCTORES DE LA ZONA ORIENTE	4-ALTZAYANCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,740,000	8,740,000	8,740,000	8,740,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO CONCEPCION HIDALGO - PILANCON	4-ALTZAYANCA	SAN JOSE PILANCON	RURAL	6,039,697	6,039,697	6,039,697	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	ADEMAS DE LA LOCALIDAD SELECCIONADA TAMBIEN ABARCA LA OBRA LA LOCALIDAD DE CONCEPCION HIDALGO
PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE SALUD	4-ALTZAYANCA	RANCHERIA DE POCITOS	RURAL	167,540	167,540	167,540	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	244	239	98%	
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BASILIO BADILLO	7-EL CARMEN TEQUEXQUITLA	LA SOLEDAD	RURAL	274,157	274,157	274,157	82,247	30%	0	0	0	AULA	1	0	40%	
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y DESAYUNADOR EN PRIMARIA CARMEN SERDAN	7-EL CARMEN TEQUEXQUITLA	VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA	URBANO	704,071	704,071	704,071	211,221	30%	0	0	0	AULA	1	0	10%	
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CAMINO A LA SOLEDAD	7-EL CARMEN TEQUEXQUITLA	LA SOLEDAD	RURAL	386,703	386,703	386,703	116,011	30%	0	0	0	METRO LINEAL	400	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (CONAFE)	7-EL CARMEN TEQUEXQUITLA	OCOTLAN TEMALACAYUCAN	RURAL	499,609	499,609	499,609	149,883	30%	0	0	0	AULA	2	1	50%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES	7-EL CARMEN TEQUEXQUITLA	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	449,903	449,903	449,903	134,971	30%	0	0	0	CANCHA	2	1	30%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES	7-EL CARMEN TEQUEXQUITLA	VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA	URBANO	449,903	449,903	449,903	134,971	30%	0	0	0	CANCHA	2	2	85%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	7-EL CARMEN TEQUEXQUITLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	6,411,819	0	0	PLANTA	1	0	0%	LA UBICACION EN DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA ES EN LA COLONIA MAZATEPEC
PAVIMENTACION DEL CAMINO TEMALACAYUCAN - E.C. MEXICO- VERACRUZ BARRIO DE GUADALUPE	7-EL CARMEN TEQUEXQUITLA	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	5,671,415	5,671,415	5,671,415	0	0%	2,141,852	0	0	METRO CUADRADO	21,000	0	0%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	7-EL CARMEN TEQUEXQUITLA	OCOTLAN TEMALACAYUCAN	RURAL	900,000	900,000	900,000	270,000	30%	0	0	0	POZO	1	0	3%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	8-CUAPIAXTLA	SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	RURAL	880,934	880,934	880,934	284,280	30%	0	0	0	CANCHA	1	1	95%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CANCHA DE FUTBOL RAPIDO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	8-CUAPIAXTLA	COLONIA JOSE MARIA MORELOS	RURAL	349,999	349,999	349,999	105,000	30%	0	0	0	CANCHA	1	1	80%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO	8-CUAPIAXTLA	COLONIA DEL VALLE	RURAL	418,798	418,799	418,799	125,640	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,400	1,386	99%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE MAYO	8-CUAPIAXTLA	COLONIA DEL VALLE	RURAL	418,786	418,786	418,786	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,400	1,386	99%	
PAVIMENTO DEL CAMINO PLAN DE YALA - COL DEL VALLE	8-CUAPIAXTLA	PLAN DE AYALA	RURAL	1,397,676	1,397,676	1,397,676	419,303	30%	0	0	0 METRO CUADRADO	6,669	3,268	49%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,556,605	3,556,605	3,556,605	1,086,981	30%	0	0	0 ALCANTARILLA	1	0	1%	LA LOCALIDAD EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA ES EN BARRIO DE SAN LUCAS
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES EDUCACION Y TLALOC	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	157,865	157,865	157,865	0	0%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	0	0%	LA UBICACION EN DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA ES EN EL BARRIO DE SANTA ANITA
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA NARCISO MENDOZA.	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	114,911	114,911	114,911	0	0%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SANTA ANITA
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	16-IXTENCO	IXTENCO	URBANO	4,415,313	4,415,313	4,415,313	1,324,594	30%	0	0	0 RED	1	0	12%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES RED DE AGUA POTABLE
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	30-TERRENATE	CORTESCO	RURAL	952,104	952,104	952,104	0	0%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	0	0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	30-TERRENATE	VILLARREAL	RURAL	900,000	900,000	900,000	270,000	30%	0	0	0 SISTEMA	1	0	10%	
AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE AREAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE SALUD NIVEL DE ATENCION 1 (CS 1)	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTEULPAN	URBANO	957,194	957,194	957,194	287,158	30%	0	0	0 OBRA	1	0	30%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	37-ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ZITLALTEPEC	URBANO	424,424	424,424	424,424	127,327	30%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TEMALACAYUCAN	7-EL CARMEN TEQUEXQUITLA	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	90,180	90,180	90,180	0	0%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES FRANCISCO VILLA Y ALVARO OBREGON	7-EL CARMEN TEQUEXQUITLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	277,185	277,185	277,185	0	0%	0	0	0 ACCION	1	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES LUIS DONALDO COLOSBIO	7-EL CARMEN TEQUEXQUITLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	108,395	108,395	108,395	0	0%	0	0	0 ACCION	1	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE, MIGUEL ALEMAN Y ALLENDE	7-EL CARMEN TEQUEXQUITLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	202,030	202,030	202,030	0	0%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	2	0	0%	LA LOCALIDAD EN DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA ES EN LA COLONIA MAZATEPEC
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA, EN CALLEJON VECINAL	7-EL CARMEN TEQUEXQUITLA	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	134,582	134,582	134,582	0	0%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	2	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA PRIMERA FRACCION DE PIPICLATLA	7-EL CARMEN TEQUEXQUITLA	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	95,450	95,450	95,450	0	0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE GARDENIAS, JAZINES, BUGAMBILIAS Y LA PALMA	8-CUAPIAXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	337,490	337,490	337,490	0	0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	0	0%	LA LOCALIDAD EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA ES EN SAN LORENZO CUAPIAXTLA
MEJORAMIENTO CONTROL, SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y EVALUACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,000	205,000	205,000	205,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	TRANSFERENCIA A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTDO POR EL CONTROL, SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y EVALUACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.
CONTROL SEGUIMIENTO VIGILANCIA Y EVALUACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,000	205,000	205,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	PROYECTO QUE CONTEMPLA EL CONTROL SEGUIMIENTO VIGILANCIA Y EVALUACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS
MALLA PERIMETRAL PARA DEPOSITO ELEVADO DE AGUA	8-CUAPIAXTLA	COLONIA DEL VALLE	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	142	142	100%	
REHABILITACION REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL DE ATENCION 1 (CS 1)	10-CHAUTEMPAN	CHAUTEMPAN	URBANO	833,180	833,180	833,180	249,954	30%	0	0	OBRA	1	0	30%	
RAHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	13-HUAMANTLA	SAN JOSE XICOHTENCATL	URBANO	364,448	364,448	364,448	109,334	30%	0	0	ESCUELA	1	1	95%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES REHABILITACION DE ESCUELA
REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA "GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA"	13-HUAMANTLA	LOS PILARES	RURAL	346,031	346,031	346,031	103,869	30%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ"	13-HUAMANTLA	RANCHERIA DE TORRES	RURAL	268,286	268,286	268,286	261,720	98%	0	0	ESCUELA	1	1	95%	
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AGUA RODADA DE LA MALINCHE)	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	120,000	30%	0	0	SISTEMA	1	0	35%	LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO ES EL PUEBLO DE JESUS Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA DE AGUA POTABLE
REHABILITACION DE SECUNDARIA GENERAL "JUSTO SIERRA"	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	629,663	629,663	629,663	188,899	30%	0	0	METRO CUADRADO	175	123	70%	
REHABILITACION DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE	13-HUAMANTLA	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	79,251	79,251	79,251	0	0%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS "CUAMANCO"	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	217,000	217,000	217,000	65,100	30%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL BARRIO DE SAN LUCAS
REHABILITACION Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HUAMANTLA	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	1,435,200	1,435,200	1,435,200	0	0%	0	0	PLANTA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-TERRENATE	VILLARREAL	RURAL	365,925	365,925	365,925	109,777	30%	0	0	PLANTA	1	0	10%	
REHABILITACION DEL CAMINO A TECUACOZCO	30-TERRENATE	TERRENATE	URBANO	81,880	81,880	81,880	24,564	30%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACIÓN DEL CAMINO QUE CONDUCE A RANCHERIA GUADALUPE	30-TERRENATE	RANCHERIA DE GUADALUPE	RURAL	47,012	47,012	47,012	14,104	30%	0	0	METROS	140	140	100%	
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL A LA CANDELARIA	30-TERRENATE	TERRENATE	URBANO	358,004	358,004	358,004	107,401	30%	0	0	PUENTE	1	0	32%	
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL A VISTA HERMOSA	30-TERRENATE	TERRENATE	URBANO	358,004	358,004	358,004	107,401	30%	0	0	PUENTE	1	0	20%	
REHABILITACIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL BOUNAROTTI	30-TERRENATE	NICOLAS BRAVO	RURAL	164,091	164,091	164,091	49,227	30%	0	0	OBRA	1	1	65%	
REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	37-ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ZITLALTEPEC	URBANO	323,496	323,496	323,496	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	45%	
REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	37-ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA	RURAL	700,156	700,156	700,156	210,047	30%	0	0	ESCUELA	1	0	15%	
REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA	RURAL	1,849,117	1,849,117	1,849,117	554,739	30%	0	0	REDO DE DISTRIBUCION	1	0	0%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL N. LIRA	4-ALTZAYANCA	SAN ANTONIO TECOPILO	RURAL	0	0	0	0	0%	543,141	0	ESCUELA	1	0	0%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA "RUBEN DARIO"	4-ALTZAYANCA	SAN JUAN OCOTITLA	RURAL	279,871	279,871	279,871	83,961	30%	0	0	ESCUELA	1	1	60%	
REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA "JESUS REYES HEROLES"	4-ALTZAYANCA	SAN JOSE PILANCON	RURAL	382,299	382,299	382,299	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	55%	
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS "TLAHUICOLE"	4-ALTZAYANCA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	RURAL	258,126	258,126	258,126	77,438	30%	0	0	OTROS	1	1	80%	
REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "PRIMERO DE SEPTIEMBRE"	4-ALTZAYANCA	SANTA CRUZ POQUITOS	RURAL	323,891	323,891	323,891	97,167	30%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL DE ATENCIÓN 1 (CS 1)	5-APIZACO	SANTA ANITA HUILOAC	URBANO	2,695,432	2,695,432	2,695,432	806,629	30%	0	0	OBRA	1	0	30%	
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL DE ATENCIÓN 8D4	6-CALPULALPAN	CALPULALPAN	URBANO	2,449,429	2,449,429	2,449,429	734,829	30%	0	0	OBRA	1	0	30%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	7-EL CARMEN TEQUEXQUITLA	VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA	URBANO	529,074	529,074	529,074	158,722	30%	0	0	OBRA	1	0	25%	
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO	7-EL CARMEN TEQUEXQUITLA	VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA	URBANO	266,907	266,907	266,907	80,072	30%	0	0	OBRA	1	1	65%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA	7-EL CARMEN TEQUEXQUITLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,864,092	1,864,092	1,864,092	0	0%	0	0	0 PLANTA	1	0	0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-EL CARMEN TEQUEXQUITLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,773,585	3,773,585	3,773,585	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS"	8-CUAPIAXTLA	CUAPIAXTLA	URBANO	484,823	484,823	484,823	0	0%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO	8-CUAPIAXTLA	COLONIA IGNACIO ALLENDE	RURAL	142,600	142,600	142,600	94,631	66%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA COMERCIALIZACION DE Jitomate producido en invernadero, en la zona oriente del estado de Tlaxcala	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, GASTOS INDIRECTOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,970,594	1,970,594	1,970,594	39,998	2%	0	0	0 ACCION	1	0	2%	
OTROS PROGRAMAS				175,000	175,000	27,263	27,263	16%	0	0		1	1	50%	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
001 UTLIXCALA RECURSOS PIFI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	175,000	175,000	27,263	27,263	16%	0	0	0 PROYECTO	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDAO DE RERIERE AL NUMERO DE PROYECTOS A REALIZAR CON ESTOS RECURSOS
APORTACIONES FEDERALES (835 REGISTROS)															
FAIS				70,383,349	70,383,349	70,383,349	70,083,181	100%	2,170,878	381,835		221,590	220,950	100%	
FISE															
OBRA Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	173,967	173,967	173,967	0	0%	690,691	0	0 APOYO	9	0	0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 6 OBRAS DE URBANIZACION Y 3 DE DRENAJE. LA MANO DE OBRA ESTARA A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS. LOS MONTOS SUFRIRAN VARIACIONES UNA VEZ QUE SE REALICE EL PROCESO DE ADJUDICACION
INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	1,123,438	0	0 APOYO	16	0	0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE 11 OBRAS DE URBANIZACION, 4 DE DRENAJE Y 1 DE AGUA POTABLE. LA MANO DE OBRA ESTARA A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS. LOS MONTOS SUFRIRAN VARIACIONES UNA VEZ QUE SE REALICE EL PROCESO DE ADJUDICACION
INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	396,304	396,304	396,304	396,304	100%	0	0	0 APOYO	4	4	100%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 3 OBRAS DE URBANIZACION Y UNA DE DRENAJE. LA MANO DE OBRA ESTARA A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS DE CADA PROYECTO.
INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	415,170	415,170	415,170	415,170	100%	0	0	0 APOYO	7	7	100%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 5 OBRAS DE URBANIZACION, 1 DE AGUA POTABLE Y 1 DE DRENAJE. LA MANO DE OBRA ESTARA A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS DE CADA APOYO.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME Y TECHO SEGURO"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,969,896	23,969,896	23,969,896	23,969,896	100%	0	0	0 APOYO	3,034	3,034	100%	DE ESTE PROGRAMA SE DESPRENDEN APOYOS CONSISTENTES EN MATERIALES DE CONSTRUCCION (PETREDO E INDUSTRIALIZADOS) PARA LA CONSTRUCCION DE 2960 TECHOS Y 74 PISOS, PRECISANDO QUE CADA BENEFICIARIO APORTARA LA MANO DE OBRA Y DEMAS SUMINISTROS DE CADA PROYECTO.
PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	188,848	188,848	188,848	188,848	100%	0	0	0 APOYO	1	1	100%	ESTE APOYO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE 1 LOTE DE EQUIPO DE COMPUTO E INSUMOS PARA LA OPERACION DEL FONDO.
PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,971	19,971	19,971	19,971	100%	0	0	0 APOYO	1	1	100%	ESTE APOYO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE 1 LOTE DE PROMOCION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME Y TECHO SEGURO DEL FONDO.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	341,821	341,821	341,821	341,821	100%	0	0	0 APOYO	6	6	100%	ESTOS APOYOS CONSISTEN EN EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 2 OBRAS DE GUARNICIONES, 2 DE AGUA POTABLE, 1 DE DRENAJE Y 1 DE ADOQUIN. LA MANO DE OBRA ESTARA A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS DE CADA APOYO.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,462,865	13,462,865	13,462,865	13,462,865	100%	0	0	0 APOYO	251	251	100%	ESTE PROGRAMA CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE 251 ACCIONES, CONSISTENTES EN OBRAS DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y ADOCRETO, AGUA POTABLE Y DRENAJE, Y GUARNICIONES Y BANQUETAS. LA APORTACION DE LA MANO DE OBRA DE CADA APOYO SERA A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS.
FISM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN POZO DE AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	147,886	147,886	147,886	147,886	100%	0	0	0 METRO LINEAL	112	112	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL EN PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CUAUHTEMOC, ESTA OBRA ES COMBINADA CON RECURSOS DE CNA QUE EL FISM APORTA EL 56.44% DEL TOTAL QUE ES DE \$ 190,540.00
CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	9,459	9,459	9,459	9,459	100%	0	0	0 METRO LINEAL	121	121	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SAN COSME EN PRIVADA REVOLUCION ENTRE BENITO JUAREZ Y MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
AMPLIACION AMPLIACION DE CASETA EN POZO DE AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	70,848	70,848	70,848	70,848	100%	0	0	0 CASETA	1	1	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE JESUS EN CALLE XICHTENCATL ENTRE AYUNTAMIENTO Y TLAXCALA, LA OBRA ES COMBINADA CON RECURSOS DE CNA POR LO QUE SOLO APORTA EL FISM EL 54.364% DEL TOTAL QUE ES DE \$ 130,321.00
AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	299,411	299,411	299,411	299,411	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,051	1,051	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE TLALTAPANGO CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL CANAL Y MOJONERA, ESTA OBRA ES COMBINADA CON RECURSOS DE CNA APORTANDO EL FISM UN 61.935% DEL TOTAL QUE ES DE \$ 483,431.00
AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	URBANO	40,360	40,360	40,360	40,360	100%	0	0	0 METRO LINEAL	430	430	100%	
AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	15,937	15,937	15,937	15,937	100%	0	0	0 METRO LINEAL	120	120	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EN CALLE SEGUNDA CERRADA DOMINGO ARENAS ENTRE PRIVADA DOMINGO ARENAS Y CALLE LA QUEBRADA, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	44,250	44,250	44,250	44,250	100%	0	0	0 METRO LINEAL	617	617	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y REFORMA, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	12,896	12,896	12,896	12,896	100%	0	0	0 METRO LINEAL	156	156	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DEL CRISTO EN CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE EX-HACIENDA CONCEPCION Y CAMINO A XALTILUCO, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	18,608	18,608	18,608	18,608	100%	0	0	0 METRO LINEAL	85	85	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO EN CALLE JUAN PABLO II ENTRE 1RO. DE MARZO Y 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE SAN ABLO DEL MONTE, TLAX.
AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	6,784	6,784	6,784	6,784	100%	0	0	0 METRO LINEAL	60	60	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DEL CRISTO EN PRIVADA XALTILUCO ENTRE CALLE XALTILUCO Y EMILIO CARRANZA
REHABILITACION REHABILITACION DE SISTEMA PARA AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	25,750	25,750	25,750	25,750	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SAN COSME EN CALLE CONTRERAS ENTRE ESQUINA PRIVADA CONTRERAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
REHABILITACION DE SISTEMA PARA AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	5,673	5,673	5,673	5,673	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL CRISTO EN CALLE MARIANO CANTOR, PABLO SIDAR, CALLE PUEBLA Y XICHTENCATL, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX; SOLO FUE SUMINISTRO DE MATERIAL
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	720,000	720,000	720,000	720,000	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SAN BARTOLOME
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE OTROS REHABILITACION DE EQUIPO PARA BOMBEO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	25,731	25,731	25,731	25,731	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE XICHTENCATL Y PRIVADA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	115,119	115,119	115,119	115,119	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	297	297	100%	
CONSTRUCCION DE CAJON DE CONCRETO REFORZADO EN BARRANCA EN CALLE ALLENDE	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICHTENCATL	URBANO	564,417	564,417	564,417	564,417	100%	0	0	0 CANAL	1	1	100%	
AMPLIACION AMPLIACION DE RED PARA DENEJE PLUVIAL EN CALLE CRISANTO CUELLAR	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICHTENCATL	URBANO	68,616	68,616	68,616	68,616	100%	0	0	0 CANAL	1	1	100%	LA META SON 32.45 METROS LINEALES
MANTENIMIENTO															

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
LIMPIEZA DE BARRANCA EN CARRETERA TLAXCALA PUEBLA	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	61,973	61,973	61,973	61,973	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	LA META SON 436 METROS LINEALES
LIMPIEZA DE BARRANCAS ESTACALA Y TECOLOTLA	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	52,277	52,277	52,277	52,277	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	LA META SON 1,400 METROS LINEALES
REHABILITACION REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	7,043	7,043	7,043	7,043	100%	0	0	REJILLA	1	1	100%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERROCARRIL	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	73,836	73,836	73,836	73,836	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	24,036	24,036	24,036	24,036	100%	0	0	METRO LINEAL	44	44	100%	EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA SIN MOVIMIENTO POR MOTIVO DE ATRASO EN LA DOCUMENTACION PRESENTADA PARA EL PACO CORRESPONDIENTE EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA EJECUTADO AL CIEN POR CIENTO
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	142,867	142,867	142,867	142,867	100%	0	0	METRO LINEAL	486	486	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIV. NICOLAS BRAVO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	26,163	26,163	26,163	26,163	100%	0	0	METRO LINEAL	68	68	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	11,467	11,467	11,467	11,467	100%	0	0	METRO LINEAL	18	18	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO EN PRIVADA MICHOCAN ENTRE MICHOCAN Y RIOS MERINO, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	1,448,479	1,448,479	1,448,479	1,448,479	100%	0	0	METRO LINEAL	3,431	3,431	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE TLALTEPANGO EN CAMINO A TLALTEPANGO ENTRE CALLE DEL CANAL Y FRACCIONAMIENTO REAL DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE ATLATZINGO	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	137,746	137,746	137,746	137,746	100%	0	0	METRO LINEAL	224	224	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESPIRITU SANTO	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	URBANO	69,734	69,734	69,734	69,734	100%	0	0	METRO LINEAL	141	141	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIEDRAS GRANDES	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	6,555	6,555	6,555	6,555	100%	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	EL RECURSO FUE UTILIZADO PARA SUMINISTRO DE MATERIAL UNICAMENTE
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIV. PIEDRAS GRANDES	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	224,708	224,708	224,708	224,708	100%	0	0	METRO LINEAL	230	230	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROGRESO	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	URBANO	66,996	66,996	66,996	66,996	100%	0	0	METRO LINEAL	130	130	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROL. FRANCISCO I. MADERO	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	191,429	191,429	191,429	191,429	100%	0	0	METRO LINEAL	453	453	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION COLOSIO	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	60,753	60,753	60,753	60,753	100%	0	0	METRO LINEAL	106	106	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	138,562	138,562	138,562	138,562	100%	0	0	METRO LINEAL	262	262	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	12,050	12,050	12,050	12,050	100%	0	0	METRO LINEAL	10	10	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 DE OCTUBRE	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	URBANO	59,099	59,099	59,099	59,099	100%	0	0	0 METRO LINEAL	438	438	100%	EL RECURSO FUE UTILIZADO PARA SUMINISTRO DE MATERIAL UNICAMENTE
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	33-TLAXCALA	SAN HIPOLITO CHIMALPA	URBANO	37,704	37,704	37,704	37,704	100%	0	0	0 METRO LINEAL	24	24	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON DE LA CRUZ (PRIV. DURAZNOS)	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	43,977	43,977	43,977	43,977	100%	0	0	0 METRO LINEAL	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN COL. CAZATOTLA	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	296,307	296,307	296,307	296,307	100%	0	0	0 METRO LINEAL	331	331	100%	
AMPLIACION AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DELFINO MONTIEL	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	21,608	21,608	21,608	21,608	100%	0	0	0 METRO LINEAL	80	80	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	16,046	16,046	16,046	16,046	100%	0	0	0 METRO LINEAL	62	62	100%	OBRA REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE TEXCACOAC
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIAPAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	24,359	24,359	24,359	24,359	100%	0	0	0 METRO LINEAL	113	113	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA AMISTAD	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	42,405	42,405	42,405	42,405	100%	0	0	0 METRO LINEAL	154	154	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES	10-CHIAUTEMPAN	SAN BARTOLOME CUAHUJUMATLAC	URBANO	20,455	20,455	20,455	20,455	100%	0	0	0 METRO LINEAL	432	432	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (COLECTOR)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	1,646,275	1,646,275	1,646,275	1,646,275	100%	0	0	0 COLECTOR	139	139	100%	ESTA OBRA ES COMBINADA CON RECURSOS SEDESOL (HABITAT) APORTANDO EL FISM EL 55.147% DEL TOTAL QUE ES \$ 2985,247.00
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	23,425	23,425	23,425	23,425	100%	0	0	0 METRO LINEAL	31	31	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE JESUS EN PRIVADA AMOR ENTRE ASCENSION TEPAL Y AVENIDA MANANTIALES
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	100,300	100,300	100,300	100,300	100%	0	0	0 METRO LINEAL	190	190	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE TLALTÉPANGO EN CALLE AVENIDA HUAMANTLA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	35,359	35,359	35,359	35,359	100%	0	0	0 METRO LINEAL	131	131	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE CRISTO EN PRIVADA XICHTENCATL ENTRE XICHTENCATL Y BARRANCA HUEYATLA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	42,811	42,811	42,811	42,811	100%	0	0	0 METRO LINEAL	97	97	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO EN CALLE JUAN PABLO II ENTRE 1RO. DE MARZO Y 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	14,264	14,264	14,264	14,264	100%	0	0	0 METRO LINEAL	60	60	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DEL CRISTO EN PRIVADA XALTELULCO ENTRE XALTELULCO Y EMILIO CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	68,597	68,597	68,597	68,597	100%	0	0	0 METRO LINEAL	124	124	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EN CALLE 2DA. CERREDA DOMINGO ARENAS ENTRE PRIVADA DOMINGO ARENAS Y CALLE LA QUEBRADA, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	8,136	8,136	8,136	8,136	100%	0	0	0 METRO LINEAL	14	14	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DEL CRISTO EN CALLE ÁVILA CAMACHO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y CAMINO A XALTELULCO
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SOLO MATERIALES)	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	10,385	10,385	10,385	10,385	100%	0	0	0 METRO LINEAL	50	50	100%	ESTA OBRA ESTÁ UBICADA EN EL BARRIO DE LA SANTISIMA EN PRIVADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y BARRANCA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	58,385	58,385	58,385	58,385	100%	0	0	0 METRO LINEAL	92	92	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME EN PRIVADA FRAY SERVANDO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y FRAY SERVANDO, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE.
AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	1,344,537	1,344,537	1,344,537	1,344,537	100%	0	0	0 METRO LINEAL	560	560	100%	
AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	253,747	253,747	253,747	253,747	100%	0	0	0 METRO LINEAL	90	90	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y REFORMA, ESTA CONSTRUIDO CON TUBO ECOLOGICO, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	41,604	41,604	41,604	41,604	100%	0	0	0 METRO LINEAL	57	57	100%	
MANTENIMIENTO															
DESASOLVE DE RED SANITARIA EN COLECTOR GENERAL	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	109,386	109,386	109,386	109,386	100%	0	0	0 METRO LINEAL	250	250	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE POZOS DE VISITA Y RED DE DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	24,972	24,972	24,972	24,972	100%	0	0	0 POZOS	3	3	100%	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR J. H.	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	58,426	58,426	58,426	58,426	100%	0	0	0 METRO LINEAL	56	56	100%	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	95	95	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME EN CALLE BENUSTIANO CARRANZA ENTRE AYUNTAMIENTO Y BENTO JUAREZ, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	24,300	24,300	24,300	24,300	100%	0	0	0 METRO LINEAL	31	31	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LA SANTISIMA EN CALLE ASCENSION TEPAL ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	67,464	67,464	67,464	67,464	100%	0	0	0 METRO LINEAL	69	69	100%	
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. 3 DE MAYO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	16,651	16,651	16,651	16,651	100%	0	0	0 METRO LINEAL	66	66	100%	
DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	5,041	5,041	100%	SE TRATA DE UNA OBRA DE DESASOLVE DE ALCANTARILLADO
REHABILITACION DE FOSA SEPTICA Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	RURAL	38,333	38,333	38,333	38,333	100%	0	0	0 ESTANQUE	1	1	100%	
URBANIZACION MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CHIAPAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	10,942	10,942	10,942	10,942	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	124	124	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JUAN ESCUTIA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	12,321	12,321	12,321	12,321	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	58	58	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LA LUZ	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	16,603	16,603	16,603	16,603	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	74	74	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MICHOACAN	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	44,126	44,126	44,126	44,126	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	295	295	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS TRAMO CHIMEX	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	4,686	4,686	4,686	4,686	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	53	53	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NUEVO MEXICO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	18,411	18,411	18,411	18,411	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	181	181	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SAN ANTONIO	10-CHIAUTEMPAN	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	RURAL	8,897	8,897	8,897	8,897	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	80	40	50%	EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA SIN MOVIMIENTO POR MOTIVO DE ATRASO EN DOCUMENTACION PRESENTADA PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA EJECUTADO AL CIENTO POR CIENTO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VERACRUZ	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	17,336	17,336	17,336	17,336	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	162	162	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO DE JESUS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	92,559	92,559	92,559	92,559	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	378	378	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO VECINAL	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	10,774	10,774	10,774	10,774	100%	0	0	0 METROS	58	58	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO VECINAL	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	15,438	15,438	15,438	15,438	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	68	68	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PRIV. SUBESTACION, CHIAUTEMPAN	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	35,558	35,558	35,558	0	0%	0	0	0 M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	127	0	0%	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PRIV. SUBESTACION EN CHIAUTEMPAN.
CONSTRUCCION DE BAQUETAS EN CALLE MORELOS TRAMO AV. REVOLUCION	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	8,685	8,685	8,685	8,685	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	81	81	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE PERFECTO GOMEZ	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	112,599	112,599	112,599	112,599	100%	0	0	0 M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	510	510	100%	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PERFECTO GOMEZ DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y VIA CORTA.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CHIHUAHUA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	104,949	104,949	104,949	104,949	100%	0	0	0 M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	532	532	100%	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CHIHUAHUA, CHIAUTEMPAN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE FERROCARRIL	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	49,442	49,442	49,442	49,442	100%	0	0	0 METROS	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE LA LUZ	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	8,875	8,875	8,875	8,875	100%	0	0	0 METROS	46	46	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MICHOACAN	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	30,087	30,087	30,087	30,087	100%	0	0	0 METROS	278	278	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MICHOACAN COL. EL ALTO	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,500	29,500	29,500	29,500	100%	0	0	0 M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	144	144	100%	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MICHOACAN DE LA COL. EL ALTO, CHIAUTEMPAN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MORELOS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	6,667	6,667	6,667	6,667	100%	0	0	0 METROS	81	81	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MORELOS TRAMO CHI MEX	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	4,128	4,128	4,128	4,128	100%	0	0	0 METROS	53	53	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE NUEVO MEXICO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	14,282	14,282	14,282	14,282	100%	0	0	0 METROS	181	181	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE VERACRUZ	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	14,183	14,183	14,183	14,183	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	182	182	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	10-CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ TETELA	URBANO	18,861	18,861	18,861	18,861	100%	0	0	0 METROS	115	115	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 2 DE ABRIL	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BRAVO	URBANO	77,991	77,991	77,991	77,991	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	728	728	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 2 DE ABRIL	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BRAVO	URBANO	34,800	34,800	34,800	34,800	100%	0	0	0 METROS	395	395	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CAMINO DE JESUS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	43,640	43,640	43,640	43,640	100%	0	0	0 METROS	282	282	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN MODULO DEPORTIVO, XOCHITEOTLA	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	RURAL	55,166	55,166	55,166	0	0%	0	0	0 M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	275	0	0%	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN MODULO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE XOCHITEOTLA.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIV. SUBESTACION	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	35,507	35,507	35,507	0	0%	0	0	0 M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	173	0	0%	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIVADA SUBESTACION, CHIAUTEMPAN.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIV. 3 DE MAYO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	11,022	11,022	11,022	11,022	100%	0	0	0 METROS	125	125	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	14,660	14,660	14,660	14,660	100%	0	0	0 METROS	166	166	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE CHIAPAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	77,505	77,505	77,505	77,505	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	527	527	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE CROM	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	260,970	260,970	260,970	260,970	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,002	1,002	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE INDEPENDENCIA	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUÑOZTLA	URBANO	91,243	91,243	91,243	91,243	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	350	350	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE LA RETAMA	10-CHIAUTEMPAN	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	RURAL	9,767	9,767	9,767	9,767	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	270	270	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE MALINTZI	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	119,075	119,075	119,075	119,075	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,090	1,090	100%	

**ANEXO XIX**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE MALINTZI	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO	URBANO	126,539	126,539	126,539	126,539	100%	0	0	METROS CUADRADOS	941	941	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE MORELOS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	97,864	97,864	97,864	97,864	100%	0	0	METROS CUADRADOS	721	721	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE MORELOS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	50,512	50,512	50,512	50,512	100%	0	0	METROS CUADRADOS	371	371	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE PEDRO MARTIR	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	67,785	67,785	67,785	67,785	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA SIN MOVIMIENTO POR MOTIVO DE ATRASO EN DOCUMENTACION PRESENTADA PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA EJECUTADO AL CIEN POR CIENTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE PROGRESO 1ª ETAPA	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	RURAL	362,201	362,201	362,201	362,201	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,858	1,858	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE PROGRESO 2ª ETAPA	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	RURAL	136,611	136,611	136,611	136,611	100%	0	0	METROS CUADRADOS	737	737	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE REVOLUCION	10-CHIAUTEMPAN	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	RURAL	506,459	506,459	506,459	506,459	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,826	1,826	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE SONORA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	22,808	22,808	22,808	22,808	100%	0	0	METROS CUADRADOS	152	152	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE TEOPANZOLCO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	144,292	144,292	144,292	144,292	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,547	2,547	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	97,842	97,842	97,842	97,842	100%	0	0	METROS CUADRADOS	356	356	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	97,384	97,384	97,384	97,384	100%	0	0	METROS CUADRADOS	713	713	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	10-CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ TETELA	URBANO	271,737	271,737	271,737	271,737	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,120	1,120	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	249,037	249,037	249,037	249,037	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,865	1,865	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CAMINO DE JESUS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	574,993	574,993	574,993	574,993	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,346	2,346	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CAMINO DE JESUS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	159,487	159,487	159,487	159,487	100%	0	0	METROS CUADRADOS	629	629	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CAMINO VECINAL	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	133,540	133,540	133,540	133,540	100%	0	0	METROS CUADRADOS	481	481	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	217,682	217,682	217,682	217,682	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,050	2,050	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PANTEON COMUNITARIO	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	RURAL	51,945	51,945	51,945	51,945	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN 2ª PRIV. DE AGUASCALIENTE	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	56,988	56,988	56,988	56,988	100%	0	0	METROS CUADRADOS	527	527	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON DOQUIN EN CALLE LA LUZ	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	58,679	58,679	58,679	58,679	100%	0	0	METROS CUADRADOS	180	180	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ABDIAS PEREZ	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	170,015	170,015	170,015	170,015	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,218	1,218	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FERROCARRIL	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	13,727	13,727	13,727	13,727	100%	0	0	METROS CUADRADOS	112	112	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE INDEPENDENCIA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	163,827	163,827	163,827	163,827	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,530	1,530	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIV. 3 DE MAYO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	125,447	125,447	125,447	125,447	100%	0	0	METROS CUADRADOS	917	917	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN 3ª PRIV. DE REVOLUCION	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	25,955	25,955	25,955	25,955	100%	0	0	METROS CUADRADOS	174	174	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE CHIAPAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	25,818	25,818	25,818	25,818	100%	0	0	METROS CUADRADOS	121	121	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE REFORMA	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO	URBANO	387,889	387,889	387,889	387,889	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,594	1,594	100%	EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA SIN MOVIMIENTO POR MOTIVO DE ATRASO EN DOCUMENTACION PRESENTADA PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA EJECUTADO AL CIEN POR CIENTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE SIN NOMBRE	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	34,169	34,169	34,169	34,169	100%	0	0	METROS CUADRADOS	301	301	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

1	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	19,154	19,154	19,154	19,154	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	56	56	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA ENCAUZAR AGUA	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	RURAL	17,600	17,600	17,600	17,600	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	197	197	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE LA SERNA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	51,493	51,493	51,493	51,493	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	396	396	100%	
	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2ª ETAPA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	190,826	190,826	190,826	190,826	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	49	49	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE FERROCARRIL	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	194,536	194,536	194,536	194,536	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,653	1,653	100%	
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	28,621	28,621	28,621	28,621	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	183	183	100%	ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO EN PRIVADA MICHIOACAN ENTRE CALLE MICHIOACAN Y RIOS MERINO, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	42,698	42,698	42,698	42,698	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	261	261	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE TLALTEPANGO EN PRIVADA CUAUHTEMOC ENTRE FRANCISCO I MADERO Y ZARAGOZA NTE, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	26,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	185	185	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE TLALTEPANGO EN CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE ZARAGOZA SUR Y OAXACA, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	111,488	111,488	111,488	111,488	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	753	753	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE TLALTEPANGO EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE ASCENCION TEPAL Y CUAUHTEMOC NTE. ESTA OBRA ES COMBINADA CON RECURSOS DE SEDESOL (HABITAT) APORTANDO EL FISM EL 50% DEL TOTAL QUE ES DE \$ 222,976.00
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	37,000	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	240	240	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE TLALTEPANGO EN CALLE ASCENCION TEPAL ENTRE FCO. Y MADERO NTE. Y BARRANCA CUAUHTEMOC
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	6,710	6,710	6,710	6,710	100%	0	0	0 METROS	40	40	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN COSME EN PRIVADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE LA QUEBRADA Y 5 DE MAYO
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	29,784	29,784	29,784	29,784	100%	0	0	0 METROS	203	203	100%	ESTA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO DE TLALTEPANGO EN CALLE ASCENCION TEPAL ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y BARRANCA CUAUHTEMOC
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	32,849	32,849	32,849	32,849	100%	0	0	0 METROS	300	300	100%	ESTA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO DE TLALTEPANGO EN CALLE ALTAMIRANO ENTRE AMADO NERVO Y ACTIPAN
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	31,041	31,041	31,041	31,041	100%	0	0	0 METROS	203	203	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO EN PRIVADA MICHIOACAN ENTRE MICHIOACAN Y RIOS MERINO, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	35,340	35,340	35,340	35,340	100%	0	0	0 METROS	243	243	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE TLALTEPANGO EN CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE ZARAGOZA Y OAXACA, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	20,909	20,909	20,909	20,909	100%	0	0	0 METROS	250	250	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE TLALTEPANGO EN CALLE ACTIPAN ENTRE ZARAGOZA Y FRANCISCO I MADERO NORTE, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	52,659	52,659	52,659	52,659	100%	0	0	0 METROS	384	384	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE TLALTEPANGO EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE SIN NUMERO Y PRIVADA CUAUHTEMOC
	PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	URBANO	114,587	114,587	114,587	114,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	435	435	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA HIDALGO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y MALINTZI
	PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	URBANO	92,066	92,066	92,066	92,066	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	714	714	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE PRIVADA MALINTZI Y CALLE MALINTZI
	PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	URBANO	143,000	143,000	143,000	143,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	612	612	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE CERRADA FRANCISCO I MADERO ENTRE MAXIMO RUJAS Y VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
	PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	URBANO	154,193	154,193	154,193	154,193	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	602	602	100%	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	180,240	180,240	180,240	180,240	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	598	598	100%	ESTA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN PEDRO EN PRIVADA 1RO. DE MARZO ENTRE CALLE 1RO. DE MARZO Y BARRANCA
	PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	525,205	525,205	525,205	525,205	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,093	2,093	100%	ESTA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO DE TLALTEPANGO EN CALLE ASCENCION TEPAL ENTRE AV. 5 DE MAYO Y FCO. I MADERO
	PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	245,327	245,327	245,327	245,327	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	960	960	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS EN PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE INDECO, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
	PAVIMENTO DE ADOQUIN	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	332,443	332,443	332,443	332,443	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,258	1,258	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LA SANTISIMA EN CALLE CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LAS ROSAS	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	48,985	48,985	48,985	48,985	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	187	187	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SAN LORENZO	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	12,889	12,889	12,889	12,889	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	52	52	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VERTIZ	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	45,977	45,977	45,977	45,977	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	158	158	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	128,081	128,081	128,081	128,081	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 31	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	100,811	100,811	100,811	100,811	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	434	434	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE COLOSIO	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	URBANO	6,761	6,761	6,761	6,761	100%	0	0	0	METROS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE DEL PILAR	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	48,304	48,304	48,304	48,304	100%	0	0	0	METROS	189	189	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE EL CRISTO	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	URBANO	7,200	7,200	7,200	7,200	100%	0	0	0	METROS	120	120	100%	EL RECURSO SE UTILIZO PARA PAGO DE OBRA UNICAMENTE. LOS BENEFICIARIOS PUSIERON EL MATERIAL
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	URBANO	31,874	31,874	31,874	31,874	100%	0	0	0	METROS	181	181	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE GASEODUCTO	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	URBANO	45,498	45,498	45,498	45,498	100%	0	0	0	METROS	183	183	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE HIDALGO	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTLILPAN	URBANO	13,083	13,083	13,083	13,083	100%	0	0	0	METROS	47	47	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRIV. CACAXTLA	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	URBANO	7,044	7,044	7,044	7,044	100%	0	0	0	METROS	38	38	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRIV. MORELOS	33-TLAXCALA	SAN HIPOLITO CHIMALPA	URBANO	24,704	24,704	24,704	24,704	100%	0	0	0	METROS	106	106	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PROLONGACION CUAUHTEMOC	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	URBANO	22,856	22,856	22,856	22,856	100%	0	0	0	METROS	108	108	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE TERCER SENORIO	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	URBANO	26,781	26,781	26,781	26,781	100%	0	0	0	METROS	136	136	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTLILPAN	URBANO	8,720	8,720	8,720	8,720	100%	0	0	0	METROS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE VERTIZ	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	41,012	41,012	41,012	41,012	100%	0	0	0	METROS	179	179	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	137,636	137,636	137,636	137,636	100%	0	0	0	METROS	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 31	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	66,946	66,946	66,946	66,946	100%	0	0	0	METROS	289	289	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 5 DE MAYO	33-TLAXCALA	SAN HIPOLITO CHIMALPA	URBANO	18,397	18,397	18,397	18,397	100%	0	0	0	METROS	104	104	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO D ADOQUIN EN CALLE DOMINGO ARENAS	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	101,997	101,997	101,997	101,997	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	331	331	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO D ADOQUIN EN CALLE ESCONDIDA	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTLILPAN	URBANO	114,805	114,805	114,805	114,805	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	484	484	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AV. PROSPERO CAHUANTZI	33-TLAXCALA	SANTA MARIA IXTLILCO	URBANO	141,597	141,597	141,597	141,597	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	460	460	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ARTESANIAS	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	URBANO	220,512	220,512	220,512	220,512	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	745	745	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE AV. JUAREZ	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	113,801	113,801	113,801	113,801	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE CERRADA DE ALLENDE	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	URBANO	48,129	48,129	48,129	48,129	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	114	114	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE CHAPULTEPEC	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	URBANO	135,780	135,780	135,780	135,780	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	466	466	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DE LOS MAESTROS	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	URBANO	119,556	119,556	119,556	119,556	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	380	380	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	10/9	11			
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DEL PILAR	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	203,440	203,440	203,440	203,440	100%	356,448	351,855	METROS CUADRADOS	605	605	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SON LOS GENERADOS POR LA TOTALIDAD DEL FONDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE EL CRISTO	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	584	584	100%	EL RECURSO SE UTILIZO PARA PAGO DE OBRA UNICAMENTE. LOS BENEFICIARIOS PUSIERON EL MATERIAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE EMILIANO ZAPATA	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELLIPAN	URBANO	134,968	134,968	134,968	134,968	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,414	1,414	100%	EL RECURSO SE UTILIZO PARA SUMINISTRO DE MATERIAL UNICAMENTE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	URBANO	151,535	151,535	151,535	151,535	100%	0	0	METROS CUADRADOS	549	549	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE HIDALGO	33-TLAXCALA	SANTA MARIA IXTULCO	URBANO	390,528	390,528	390,528	390,528	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,193	1,193	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE INDEPENDENCIA	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELLIPAN	URBANO	170,281	170,281	170,281	170,281	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,755	1,755	100%	EL RECURSO SE UTILIZO PARA SUMINISTRO DE MATERIAL UNICAMENTE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LA CAÑADA	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	79,844	79,844	79,844	79,844	100%	0	0	METROS CUADRADOS	320	320	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO	33-TLAXCALA	SAN DIEGO METERPEC	URBANO	167,170	167,170	167,170	167,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS	480	480	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MARIANO MATAMOROS	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELLIPAN	URBANO	193,348	193,348	193,348	193,348	100%	0	0	METROS CUADRADOS	662	662	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MIGUEL N. LIRA	33-TLAXCALA	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN	URBANO	178,824	178,824	178,824	178,824	100%	0	0	METROS CUADRADOS	621	621	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MORELOS	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	52,632	52,632	52,632	52,632	100%	0	0	METROS CUADRADOS	526	526	100%	EL RECURSO FUE UTILIZADO PARA SUMINISTRO DE MATERIAL UNICAMENTE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRIV. CACAXTLA	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	URBANO	172,828	172,828	172,828	172,828	100%	0	0	METROS CUADRADOS	571	571	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRIV. LA MESA	33-TLAXCALA	SAN HIPOLITO CHIMALPA	URBANO	54,694	54,694	54,694	54,694	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRIV. LOS CIPRESES	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	125,936	125,936	125,936	125,936	100%	0	0	METROS CUADRADOS	452	452	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRIV. MORELOS	33-TLAXCALA	SAN HIPOLITO CHIMALPA	URBANO	121,674	121,674	121,674	121,674	100%	0	0	METROS CUADRADOS	422	422	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SIN NOMBRE U.H. IV SENORIO	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	32,071	32,071	32,071	32,071	100%	0	0	METROS CUADRADOS	336	336	100%	EL RECURSO SE UTILIZO PARA SUMINISTRO DE MATERIAL UNICAMENTE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELLIPAN	URBANO	210,713	210,713	210,713	210,713	100%	0	0	METROS CUADRADOS	837	837	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VERTIZ	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	223,902	223,902	223,902	223,902	100%	0	0	METROS CUADRADOS	859	859	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	98,151	98,151	98,151	98,151	100%	0	0	METROS CUADRADOS	280	280	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	30,275	30,275	30,275	30,275	100%	0	0	METROS CUADRADOS	303	303	100%	EL RECURSO FUE UTILIZADO PARA SUMINISTRO DE MATERIAL UNICAMENTE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE MAYO	33-TLAXCALA	SAN HIPOLITO CHIMALPA	URBANO	36,376	36,376	36,376	36,376	100%	0	0	METROS CUADRADOS	172	172	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN COL. EL OCOTAL	33-TLAXCALA	LA TRINIDAD TEPEHITEC	URBANO	48,094	48,094	48,094	48,094	100%	0	0	METROS CUADRADOS	121	121	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN COL. EL SABINAL	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	12,599	12,599	12,599	12,599	100%	0	0	METROS CUADRADOS	132	132	100%	EL RECURSO SE UTILIZO PARA SUMINISTRO DE MATERIAL UNICAMENTE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE GALEANA	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	34,328	34,328	34,328	34,328	100%	0	0	METROS CUADRADOS	165	165	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN UNIDAD LOS PINOS	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	URBANO	91,061	91,061	91,061	91,061	100%	0	0	METROS CUADRADOS	351	351	100%	
MANTENIMIENTO															
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NICOLAS BRAVO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	2,580	2,580	2,580	2,580	100%	0	0	METROS CUADRADOS	152	152	100%	
BACHEO EN CALLES VARIAS	33-TLAXCALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,607,645	1,607,645	1,607,645	1,607,645	100%	0	0	METROS	622	622	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUBICO, PERO NO ESTA DEFINIDA
BACHEO EN CALLES VARIAS U.H. IV SENORIO	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	29,799	29,799	29,799	29,799	100%	0	0	METROS	129	129	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO, PERO NO ESTA DEFINIDA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
BACHEO EN CALLES 5,7 Y 9 COL. XICOHTENCATL	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	186,563	186,563	186,563	186,563	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	807	807	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO, PERO NO ESTA DEFINIDA
REHABILITACION BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	67,000	67,000	67,000	67,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	301	301	100%	
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	22,567	22,567	22,567	22,567	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	102	102	100%	
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	237,999	237,999	237,999	237,999	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,127	1,127	100%	
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	67,000	67,000	67,000	67,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	303	303	100%	
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	27,292	27,292	27,292	27,292	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	120	120	100%	EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA SIN MOVIMIENTO POR MOTIVO DE ATRASO EN DOCUMENTACION PRESENTADA PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA EJECUTADO AL CIENTO POR CIENTO
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	185,507	185,507	185,507	185,507	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	828	828	100%	EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA SIN MOVIMIENTO POR MOTIVO DE ATRASO EN DOCUMENTACION PRESENTADA PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA AL CIENTO POR CIENTO
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	63,730	63,730	63,730	63,730	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	266	266	100%	EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA SIN MOVIMIENTO POR MOTIVO DE ATRASO EN DOCUMENTACION PRESENTADA PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA AL CIENTO POR CIENTO
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	58,402	58,402	58,402	58,402	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	299	299	100%	EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA SIN MOVIMIENTO POR MOTIVOS DE ATRASO EN DOCUMENTACION REQUIRIENDO ALGUNAS MODIFICACIONES PARA PODERLAS PASAR A PAGO. EL AVANCE FISICO YA SE ENCUENTRA AL CIENTO POR CIENTO
RASTREO CON MAQUINA MOTOCONFORMADORA	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO XOCHITECLA	RURAL	5,692	5,692	5,692	5,692	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,000	5,000	100%	
REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS	10-CHIAUTEMPAN	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	RURAL	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,180	2,180	100%	
REHABILITACION DE CAMINO AL MONTE	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BRAVO	URBANO	34,002	34,002	34,002	34,002	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,096	6,096	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS EN CALLE REFORMA	10-CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ TETELA	URBANO	12,650	12,650	12,650	12,650	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	12,266	12,266	100%	
REHABILITACION DE VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUÑOZTLA	URBANO	30,993	30,993	30,993	30,993	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,557	5,557	100%	
REHABILITACION DE VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BRAVO	URBANO	15,180	15,180	15,180	15,180	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,726	2,726	100%	
RELAMINACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE EJERCITO NACIONAL	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	53,907	53,907	53,907	53,907	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	917	917	100%	
RELAMINACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE INDEPENDENCIA	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUÑOZTLA	URBANO	410,647	410,647	410,647	410,647	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,200	4,200	100%	
RIEGO DE SELLO EN AV. LA PAZ	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	230,526	230,526	230,526	230,526	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,498	6,498	100%	
RIEGO DE SELLO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	10-CHIAUTEMPAN	SAN BARTOLOME CUAHUIMATLAC	URBANO	526,867	526,867	526,867	526,867	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	80	80	100%	
RIEGO DE SELLO EN PROLONGACION 5 DE MAYO NORTE	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUÑOZTLA	URBANO	105,834	105,834	105,834	105,834	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	
REHABILITACION DE CALLE EN CALLE INDEPENDENCIA ESQ. CAMINO A TEXOLOC	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	241,265	241,265	241,265	241,265	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	205	205	100%	
PASOS VEHICULARES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN CALLE REVOLUCION	10-CHIAUTEMPAN	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	RURAL	7,724	7,724	7,724	7,724	100%	0	0	0 METROS LINEALES	14	14	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 1ª ETAPA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	205,996	205,996	205,996	205,996	100%	0	0	0 METROS LINEALES	49	49	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE CARRETERA OCOTLAN-SANTA ANA	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	695,269	695,269	695,269	695,269	100%	0	0	0 METROS LINEALES	69	69	100%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	9,741	9,741	9,741	9,741	100%	0	0	0 METRO LINEAL	124	124	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN LA COLONIA EL ALTO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE JUAN ESCUTIA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	7,723	7,723	7,723	7,723	100%	0	0	0 METRO LINEAL	45	45	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	514,362	514,362	514,362	514,362	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	409	409	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PUBLICO															
AMPLIACION															
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. IGNACIO PICAZO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	5,373	5,373	5,373	5,373	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. IGNACIO PICAZO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	109,172	109,172	109,172	109,172	100%	0	0	LUMINARIA	19	19	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. IGNACIO PICAZO SUR	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	64,237	64,237	64,237	64,237	100%	0	0	LUMINARIA	6	6	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DIAZ VARELA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	135,456	135,456	135,456	135,456	100%	0	0	LUMINARIA	31	31	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	20,060	20,060	20,060	20,060	100%	0	0	LUMINARIA	8	8	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES SUR JUAN I. DE LA CRUZ, TERCER SEÑORIO, HIDALGO Y TULO HOEZ.	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	60,639	60,639	60,639	60,639	100%	0	0	LUMINARIA	33	33	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA															
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TODA LA COMUNIDAD	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTEHUAC	URBANO	308,739	308,739	308,739	308,739	100%	0	0	LUMINARIA	95	95	100%	
RED DE ELECTRICIDAD															
AMPLIACION															
REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	15,739	15,739	15,739	15,739	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	100	100	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LAS ROSAS	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	40,918	40,918	40,918	40,918	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	175	175	100%	
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA EN COL. EL OCOTAL	33-TLAXCALA	LA TRINIDAD TEPEHTEC	URBANO	140,033	140,033	140,033	140,033	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	170	170	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD															
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN COLONIA TEPETLAPA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	51,410	51,410	51,410	51,410	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
ADQUISICION DE TERRENO PARA SECUNDARIA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	563,896	563,896	563,896	563,896	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CAMINOS RURALES															
MUROS DE CONTENCIÓN															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PROLONGACION LA LUZ	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	65,056	65,056	65,056	65,056	100%	0	0	METROS CUADRADOS	65	65	100%	
PARADEROS															
CONSTRUCCION DE PARADERO EN CALLE MORELOS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	33,582	33,582	33,582	33,582	100%	0	0	PARADERO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PARADEROS EN CALLE FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	66,611	66,611	66,611	66,611	100%	0	0	PARADERO	5	5	100%	
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
OTROS															
REHABILITACION DE CAMINOS	10-CHIAUTEMPAN	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	RURAL	46,569	46,569	46,569	46,569	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,200	2,200	100%	
GASTOS INDIRECTOS															
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA															
MANTENIMIENTO A UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	17,032	17,032	17,032	17,032	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
OTRAS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	86,400	86,400	86,400	86,400	100%	0	0	LITRO	73,834	73,834	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	11,419	11,419	11,419	11,419	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	7,600	7,600	7,600	7,600	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA PRECIOS UNITARIOS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	17,477	17,477	17,477	17,477	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE CIRCUITO VIAL	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	30,677	30,677	30,677	30,677	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PLOTEO DE PLANOS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	16,426	16,426	16,426	16,426	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
REHABILITACION DE CERRAJERIA EN LA DIRECCION DE OBRAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	1,989	1,989	1,989	1,989	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
GASTOS INDIRECTOS	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	324,544	324,544	324,544	324,544	100%	0	0	ACCION	24	24	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS															
PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	133,234	133,234	133,234	133,234	100%	0	0	PERSONA	5	5	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTROS															
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	204,463	204,463	204,463	204,463	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PC	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	17,722	17,722	17,722	17,722	100%	0	0	EQUIPO	14	14	100%	

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PC	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	5,980	5,980	5,980	5,980	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	
<b>FORTAMUN</b>				<b>66,418,854</b>	<b>66,398,379</b>	<b>66,398,379</b>	<b>66,444,098</b>	<b>99%</b>	<b>1,066,698</b>	<b>1,068,688</b>		<b>141,590</b>	<b>141,644</b>	<b>100%</b>	
<b>INVERSION</b>															
CIBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO XOCHITEOLA	RURAL	32,298	32,298	32,298	32,298	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MANUEL SALDAÑA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	191	191	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SAN ANTONIO	10-CHIAUTEMPAN	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	RURAL	7,951	7,951	7,951	7,951	100%	0	0	METRO CUADRADO	80	80	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE DE LAS FLORES, CHIAUTEMPAN.	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	233,845	233,845	233,845	233,845	100%	0	0	METRO LINEAL	162	162	100%	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN ENTRE CALLE PERFECTO GOMEZ Y BARRANCA BRIONES.
CONSTRUCCION DE COMANDANCIA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	286,344	286,344	286,344	286,344	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	31,144	31,144	31,144	31,144	100%	0	0	METRO LINEAL	297	297	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. ADOLFO LOPEZ MATEOS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	102,727	102,727	102,727	102,727	100%	0	0	METRO LINEAL	496	496	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE FERROCARRIL	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	7,451	7,451	7,451	7,451	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SAN ANTONIO	10-CHIAUTEMPAN	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	RURAL	8,550	8,550	8,550	8,550	100%	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	
CONSTRUCCION DE PARADEROS EN BOULEVARD SANTA ANA TLAXCALA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	16,653	16,653	16,653	16,653	100%	0	0	PARADERO	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE FERROCARRIL	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	19,297	19,297	19,297	19,297	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,663	1,663	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE LA RETAMA	10-CHIAUTEMPAN	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	RURAL	34,730	34,730	34,730	34,730	100%	0	0	METROS CUADRADOS	270	270	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE AGUASCALIENTES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	59,051	59,051	59,051	59,051	100%	0	0	METRO CUADRADO	198	198	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PEDRO MARTIR	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,332	40,332	40,332	40,332	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SONORA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	24,675	24,675	24,675	24,675	100%	0	0	METRO CUADRADO	152	152	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE SIN NOMBRE	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	39,469	39,469	39,469	39,469	100%	0	0	METROS CUADRADOS	301	301	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE REFORMA	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BRAVO	URBANO	20,577	20,577	20,577	20,577	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,594	1,594	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO PRIMERA ETAPA EN AV. FERROCARRIL	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	98,925	98,925	98,925	98,925	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,616	5,616	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE LIBERTAD	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	68,123	68,123	68,123	68,123	100%	0	0	METRO CUADRADO	640	640	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE TEOPANZOLCO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,548	2,548	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2ª ETAPA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	74,381	74,381	74,381	74,381	100%	0	0	METRO CUADRADO	49	49	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERROCARRIL	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	70,851	70,851	70,851	70,851	100%	0	0	METRO LINEAL	190	190	100%	
CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL EN CALLEJON JUAN ESCUTIA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	21,785	21,785	21,785	21,785	100%	0	0	REJILLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE REJILLAS EN LA UNIDAD SANTA CRUZ	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	97,899	97,899	97,899	97,899	100%	0	0	REJILLA	10	10	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	12,383	12,383	12,383	12,383	100%	0	0	LUMINARIA	19	19	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ENCINOS	33-TLAXCALA	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN	URBANO	4,817	4,817	4,817	4,817	100%	0	0	METRO CUADRADO	48	48	100%	LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL UNICAMENTE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ESCONDIDA	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELLULPAN	URBANO	12,031	12,031	12,031	12,031	100%	0	0	METRO CUADRADO	43	43	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PETRA MARQUEZ	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	40,219	40,219	40,219	40,219	100%	0	0	METRO CUADRADO	148	148	100%	
CONSTRUCCION DE COMANDANCIA EN CALLE INDEPENDENCIA	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELLULPAN	URBANO	342,832	342,832	342,832	342,832	100%	0	0	OFICINA	1	1	100%	LA META REAL ES COMANDANCIA PERO NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE COMANDANCIA EN CALLE ISIDRO CANDIA	33-TLAXCALA	SAN HIPOLITO CHIMALPA	URBANO	323,108	323,108	323,108	323,108	100%	0	0	OFICINA	1	1	100%	LA META REAL ES COMANDANCIA PERO NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ARTESANIAS	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	43,685	43,685	43,685	43,685	100%	0	0	METRO LINEAL	187	187	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE BENITO JUAREZ	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	22,068	22,068	22,068	22,068	100%	0	0	METRO LINEAL	96	96	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CELESTINO PAREDES	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	18,694	18,694	18,694	18,694	100%	0	0	METRO LINEAL	87	87	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CHAPULTEPEC	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	URBANO	84,617	84,617	84,617	84,617	100%	0	0	METRO LINEAL	375	375	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ENCINOS	33-TLAXCALA	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN	URBANO	4,817	4,817	4,817	4,817	100%	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL UNICAMENTE
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ESCONDIDA	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELLULPAN	URBANO	38,781	38,781	38,781	38,781	100%	0	0	METRO LINEAL	115	115	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	66,449	66,449	66,449	66,449	100%	0	0	METRO LINEAL	295	295	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE LA CAÑADA	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	26,645	26,645	26,645	26,645	100%	0	0	METRO LINEAL	128	128	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PETRA MARQUEZ	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	38,743	38,743	38,743	38,743	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE POTRERO	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	34,353	34,353	34,353	34,353	100%	0	0	METRO LINEAL	162	162	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRESIDENTE JUAREZ	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	99,347	99,347	99,347	99,347	100%	0	0	METRO LINEAL	530	530	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRIMERA PRIV. DE PROSPERO CAHUANTZI	33-TLAXCALA	SANTA MARIA IXTULCO	URBANO	17,785	17,785	17,785	17,785	100%	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ROMERO	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	19,361	19,361	19,361	19,361	100%	0	0	METRO LINEAL	89	89	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SAN LORENZO	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	92,019	92,019	92,019	92,019	100%	0	0	METRO LINEAL	379	379	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELLULPAN	URBANO	37,564	37,564	37,564	37,564	100%	0	0	METRO LINEAL	130	130	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ALLENDE ORIENTE	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	187,373	187,373	187,373	187,373	100%	0	0	METRO CUADRADO	480	480	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE AV. JUAREZ	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	26,984	26,984	26,984	26,984	100%	0	0	METRO CUADRADO	95	95	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE AV. PROSPERO CAHUANTZI	33-TLAXCALA	SANTA MARIA IXTULCO	URBANO	91,530	91,530	91,530	91,530	100%	0	0	METRO CUADRADO	297	297	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE BENITO JUAREZ	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	161,332	161,332	161,332	161,332	100%	0	0	METRO CUADRADO	506	506	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE CERRADA DE ALLENDE	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	URBANO	32,064	32,064	32,064	32,064	100%	0	0	METRO CUADRADO	76	76	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE CUAUHTEMOC ORIENTE	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	141,666	141,666	141,666	141,666	100%	0	0	METRO CUADRADO	503	503	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DE LOS MAESTROS	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	URBANO	135,516	135,516	135,516	135,516	100%	0	0	METRO CUADRADO	431	431	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DE LOS SABINOS	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	192,461	192,461	192,461	192,461	100%	0	0	METRO CUADRADO	576	576	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DEL CANAL	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	URBANO	167,732	167,732	167,732	167,732	100%	0	0	METRO CUADRADO	517	517	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE GIRASOLES	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	72,961	72,961	72,961	72,961	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	222	222	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MIGUEL N. LIRA	33-TLAXCALA	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN	URBANO	95,623	95,623	95,623	95,623	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	332	332	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE NIÑOS HEROES	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	98,318	98,318	98,318	98,318	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	374	374	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PETRA MARQUEZ	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	110,672	110,672	110,672	110,672	100%	544,582	544,582	0	METRO CUADRADO	435	435	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SON LOS GENERADOS POR LA TOTALIDAD DEL FONDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRIMERA PRIV. DEL NORTE	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	91,719	91,719	91,719	91,719	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	317	317	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRIV. LOMA BONITA	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	251,294	251,294	251,294	251,294	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	799	799	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PROL. INSURGENTES	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	42,106	42,106	42,106	42,106	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	421	421	100%	LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL UNICAMENTE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ROMERO	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	72,458	72,458	72,458	72,458	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	274	274	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SAN LORENZO	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	181,067	181,067	181,067	181,067	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	666	666	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SEGUNDA PRIV. DE JUAREZ	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	URBANO	93,257	93,257	93,257	93,257	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	239	239	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	52,421	52,421	52,421	52,421	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	524	524	100%	LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL UNICAMENTE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 1RA. PRIV. DE PROSPERO CAHUANTZI	33-TLAXCALA	SANTA MARIA IXTULCO	URBANO	110,057	110,057	110,057	110,057	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	213	213	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN COL. EL OCOTAL	33-TLAXCALA	LA TRINIDAD TEPEHTEC	URBANO	30,714	30,714	30,714	30,714	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	317	317	100%	LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL UNICAMENTE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIV. GUILLERMO VALLE	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	URBANO	354,972	354,972	354,972	354,972	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	956	956	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN ZDA. ETAPA EN CALLE 1RA. PRIV. DE PROSPERO CAHUANTZI	33-TLAXCALA	SANTA MARIA IXTULCO	URBANO	79,487	79,487	79,487	79,487	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	165	165	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE BUGAMBILIAS	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	218,668	218,668	218,668	218,668	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	746	746	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE DE LAS FLORES	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	27,565	27,565	27,565	27,565	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE GALEANA	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	246,804	246,804	246,804	246,804	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,183	1,183	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE QUIAUIXTLAN	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	253,024	253,024	253,024	253,024	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	638	638	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON	33-TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	URBANO	81,113	81,113	81,113	81,113	100%	0	0	0	METRO LINEAL	179	179	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO NACIONAL	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	URBANO	89,726	89,726	89,726	89,726	100%	0	0	0	METRO LINEAL	187	187	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS MAESTROS	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	URBANO	43,940	43,940	43,940	43,940	100%	0	0	0	METRO LINEAL	87	87	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERROCARRIL MEXICANO	33-TLAXCALA	SANTA MARIA IXTULCO	URBANO	170,567	170,567	170,567	170,567	100%	0	0	0	METRO LINEAL	140	140	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE GASEODUCTO	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	URBANO	27,675	27,675	27,675	27,675	100%	0	0	0	METRO LINEAL	165	165	100%	LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL UNICAMENTE
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEPALCALTEPEC	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	166,220	166,220	166,220	166,220	100%	0	0	0	METRO LINEAL	286	286	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	128,237	128,237	128,237	128,237	100%	0	0	METRO LINEAL	107	107	100%	
CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE FEBRERO	33-TLAXCALA	SAN HIPOLITO CHIMALPA	URBANO	4,025	4,025	4,025	4,025	100%	0	0	METRO LINEAL	50	50	100%	LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL UNICAMENTE
AMPLIACION															
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	12,898	12,898	12,898	12,898	100%	0	0	LUMINARIA	2	2	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. IGNACIO PICAZO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	52,041	52,041	52,041	52,041	100%	0	0	LUMINARIA	11	11	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. IGNACIO PICAZO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	185,061	185,061	185,061	185,061	100%	0	0	LUMINARIA	27	27	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUÑOZTLA	URBANO	2,935	2,935	2,935	2,935	100%	0	0	LUMINARIA	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES	10-CHIAUTEMPAN	SAN BARTOLOME CUAHUAMTLAC	URBANO	157,938	157,938	157,938	157,938	100%	0	0	METRO LINEAL	431	431	100%	
AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE FERROCARRIL	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	35,887	35,887	35,887	35,887	100%	0	0	METRO LINEAL	240	240	100%	
AMPLIACION DE RED PARA ENEGIA ELECTRICA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	16,343	16,343	16,343	16,343	100%	0	0	METRO LINEAL	130	130	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN EN 3RA. PRIVADA DE ALVARO OBREGON ENTRE PROLONGACION 5 DE FEBRERO Y ALVARO OBREGON SUR
AMPLIACION DE RED PARA ENERGI A ELECTRICA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	202,718	202,718	202,718	202,718	100%	0	0	METRO LINEAL	395	395	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DEL CRISTO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y BARRANCA HUEYATLA
AMPLIACION DE RED PARA ENERGI A ELECTRICA EN COL. EL OCOTAL	33-TLAXCALA	LA TRINIDAD TEPEHITEC	URBANO	149,955	149,955	149,955	149,955	100%	0	0	METRO LINEAL	182	182	100%	
MEJORAMIENTO															
BASE Y MURO DE PROTECCION PARA SEMAFORO EN AV. OCOTLAN	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	7,589	7,589	7,589	7,589	100%	0	0	SEMAFORO	1	1	100%	
SUMINISTRO DE TEXONTLE EN CALLES VARIAS	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	20,700	20,700	20,700	20,700	100%	0	0	METROS CUBICOS	180	180	100%	
MANTENIMIENTO															
ADQUISICION DE BOYAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	23,122	23,122	23,122	23,122	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN VARIAS CALLES DE CHIAUTEMPAN	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	210,552	210,552	210,552	210,552	100%	0	0	METRO CUADRADO	750	750	100%	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN.
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	35,696	35,696	35,696	35,696	100%	0	0	METRO CUADRADO	160	160	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE A BACHEO EN LA COLONIA EL ALTO
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELAS PRIMARIAS	33-TLAXCALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	288,305	288,305	288,305	288,305	100%	0	0	ESCUELA	28	28	100%	
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELAS SECUNDARIAS	33-TLAXCALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99,812	99,812	99,812	99,812	100%	0	0	ESCUELA	10	10	100%	
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN JARDINES DE NIÑOS	33-TLAXCALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	259,835	259,835	259,835	259,835	100%	0	0	ESCUELA	28	28	100%	
PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN CALLES VARIAS	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	14,650	14,650	14,650	14,650	100%	0	0	METROS CUADRADOS	190	190	100%	
REHABILITACION															
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	201,598	201,598	201,598	201,598	100%	0	0	METROS CUADRADOS	57	57	100%	
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	28,369	28,369	28,369	28,369	100%	0	0	METRO CUADRADO	152	152	100%	
CONSTRUCCION DE TOPES EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	28,392	28,392	28,392	28,392	100%	0	0	PIEZA	9	9	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	72,933	72,933	72,933	72,933	100%	0	0	LUMINARIA	61	61	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	497,791	497,791	497,791	497,791	100%	0	0	LUMINARIA	300	300	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	6,770	6,770	6,770	6,770	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA COLONIA CHALMA
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-CHIAUTEMPAN	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	RURAL	49,354	49,354	49,354	49,354	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	31,775	31,775	31,775	31,775	100%	0	0	LUMINARIA	22	22	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	14,771	14,771	14,771	14,771	100%	0	0	LUMINARIA	6	6	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	19,143	19,143	19,143	19,143	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	15,478	15,478	15,478	15,478	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	13,959	13,959	13,959	13,959	100%	0	0	LUMINARIA	21	21	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	36,005	36,005	36,005	36,005	100%	0	0	LUMINARIA	81	81	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	140,300	140,300	140,300	140,300	100%	0	0	0	LUMINARIA	88	88	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	11,477	11,477	11,477	11,477	100%	0	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	10,271	10,271	10,271	10,271	100%	0	0	0	LUMINARIA	13	13	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	25,303	25,303	25,303	25,303	100%	0	0	0	LUMINARIA	24	24	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUÑOZTLA	URBANO	12,002	12,002	12,002	12,002	100%	0	0	0	LUMINARIA	55	55	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BRAVO	URBANO	38,818	38,818	38,818	38,818	100%	0	0	0	LUMINARIA	26	26	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	RURAL	81,307	81,307	81,307	81,307	100%	0	0	0	LUMINARIA	60	60	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ TETELA	URBANO	94,541	94,541	94,541	94,541	100%	0	0	0	LUMINARIA	47	47	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	2,220	2,220	2,220	2,220	100%	0	0	0	PIEZA	5	5	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN LA COLONIA EL ALTO, COLOCANDO 5 LAMPARAS.
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	102,256	102,256	102,256	102,256	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	95	95	100%	
REHABILITACION DE FOSA SEPTICA Y DESCARGA	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	RURAL	16,173	16,173	16,173	16,173	100%	0	0	0	ESTANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA	10-CHIAUTEMPAN	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	RURAL	4,120	4,120	4,120	4,120	100%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROL. PERFECTO GOMEZ	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	228,660	228,660	228,660	228,660	100%	409,507	409,507	0	METRO LINEAL	246	246	100%	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROL. PERFECTO GOMEZ EN CHIAUTEMPAN. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS DE RENDIMIENTO QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS OTORGO POR UN IMPORTE DE \$409,507.
REHABILITACION DE RED PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	5,638	5,638	5,638	5,638	100%	0	0	0	REJILLA	1	1	100%	
RELAMINACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE EJERCITO NACIONAL	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	47,611	47,611	47,611	47,611	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	917	917	100%	
RELAMINACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE INDEPENDENCIA	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUÑOZTLA	URBANO	133,437	133,437	133,437	133,437	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,050	1,050	100%	
SEÑALIZACION VIAL EN VARIAS CALLES	10-CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUÑOZTLA	URBANO	6,255	6,255	6,255	6,255	100%	0	0	0	PIEZA	14	14	100%	
REHABILITACION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	VILLA MARIANO MATAMOROS	URBANO	239,159	239,159	239,159	239,159	100%	0	0	0	OFICINA	1	1	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	199,870	199,870	199,870	199,870	100%	0	0	0	PIEZA	110	110	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
DESASOLVE DE RED SANITARIA EN COLECTOR GENERAL	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	125,909	125,909	125,909	125,909	100%	0	0	0	METRO LINEAL	285	285	100%	
REHABILITACION DE MODULO DE VIGILANCIA EN CALLE INGENIEROS COL. LOMA BONITA	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	27,352	27,352	27,352	27,352	100%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	
REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA OCOTLAN SANTA ANA	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	20,683	20,683	20,683	20,683	100%	0	0	0	METRO LINEAL	19	19	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	10-CHIAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	175,000	175,000	175,000	0	0%	0	0	0	PIEZA	16	0	0%	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN.
ADQUISICION DE TERRENO PARA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	172,764	172,764	172,764	172,764	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE TORRETAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	371,244	371,244	371,244	371,244	100%	0	0	0	EQUIPO	19	19	100%	
ADQUISICION DE UNIDADES VEHICULARES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	3,228,100	3,228,100	3,228,100	3,228,100	100%	0	0	0	VEHICULO	19	19	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA POLICIAS	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	7,670	7,670	7,670	7,670	100%	0	0	0	PIEZA	11	11	100%	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA SEGURIDAD PUBLICA BARRIO DE TLALTAPANGO
SISTEMAS DE INFORMACION																
ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO PARA SEGURIDAD PUBLICA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	449,874	449,874	449,874	449,874	100%	0	0	0	PIEZA	5	5	100%	
OTROS																
ADQUISICION DE PREDIO PARA EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,210	4,210	100%	ADQUISICION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DEL CRISTO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICION DE VEHICULOS NUEVOS PARA PATRULLAS	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	1,908,468	1,908,468	1,908,468	1,908,468	100%	0	0	VEHICULO	11	11	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES VARIAS	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	URBANO	83,218	83,218	83,218	83,218	100%	0	0	PIEZA	80	80	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALZADA XICOHTENCATL	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	22,737	22,737	22,737	22,737	100%	0	0	PIEZA	74	74	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33-TLAXCALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	619,848	619,848	619,848	619,848	100%	0	0	PIEZA	4,963	4,963	100%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	5,329,412	5,329,412	5,329,412	5,329,412	100%	0	0	DOCUMENTO	12	12	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	URBANO	199,911	199,911	199,911	199,911	100%	0	0	PIEZA	43	43	100%	
ADQUISICION VEHICULAR PARA ALUMBRADO PUBLICO	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	URBANO	288,040	288,040	288,040	288,040	100%	114,509	114,509	VEHICULO	1	1	100%	SE COMPRA Y SE EQUIPA ESTA UNIDAD CON RECURSO DEL TECHO FINANCIERO Y RENDIMIENTO FINANCIERO QUE OTORGA LA SECRETARIA DE FINANZAS Y INTERESES GANADOS POR INVERSIONES
SUELDO Y PRESTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,237,307	2,237,307	2,237,307	2,237,307	100%	0	0	DOCUMENTO	24	24	100%	
PAGO DE LAUDOS LABORALES	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	5,690,739	5,690,739	5,690,739	5,690,739	100%	0	0	DEMANDA	22	22	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	402,318	402,318	402,318	402,318	100%	0	0	LITRO	55,202	55,202	100%	
EMPLACAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	7,068	7,068	7,068	7,068	100%	0	0	VEHICULO	19	19	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE BASURA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	238,953	238,953	238,953	238,953	100%	0	0	VEHICULO	8	8	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BICICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	3,504	3,504	3,504	3,504	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
MANTENIMIENTO Y ROTULACION DE PATRULLAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	VEHICULO	20	20	100%	
PAGO DE ADEUDO AL FIDE	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	1,834,235	1,834,235	1,834,235	1,834,235	100%	0	0	DOCUMENTO	11	11	100%	
PAGO DE DERECHO DEL USO DE ESPECTRO RADIOELECTRICO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	6,254	6,254	6,254	6,254	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	645,249	645,249	645,249	645,249	100%	0	0	DOCUMENTO	4	4	100%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	6,860,220	6,860,220	6,860,220	6,860,220	100%	0	0	DOCUMENTO	11	11	100%	
PAGO DE LAUDOS (PASIVOS)	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	182,303	182,303	182,303	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	PAGO DE LAUDOS LABORALES (PASIVOS) PARA SUBSANAR EL SISTEMA FINANCIERO DEL MUNICIPIO.
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	215,152	215,152	215,152	215,152	100%	0	0	VEHICULO	10	10	100%	
ADQUISICION Y REPARACION DE RADIOS	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	EQUIPO	14	14	100%	
BALIZAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	URBANO	7,638	7,638	7,638	7,638	100%	0	0	METRO CUADRADO	191	191	100%	
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	URBANO	287,555	287,555	287,555	287,555	100%	0	0	LITRO	36,480	36,480	100%	
EXPLORACION Y DESCARGA DE AGUAS	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	543,052	543,052	543,052	543,052	100%	0	0	DOCUMENTO	5	5	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES TIPO CAMION	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	URBANO	149,937	149,937	149,937	108,115	72%	0	0	UNIDAD	3	2	72%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA ML SER.2	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169,952	169,952	169,952	128,838	76%	0	0	UNIDAD	1	1	76%	
PAGO DE DERECHOS POR ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,647,269	1,647,269	1,647,269	1,647,269	100%	0	0	DOCUMENTO	12	12	100%	
PAGO DE SEGURO PARA PATRULLAS OFICIALES DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	URBANO	60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	DOCUMENTO	6	0	0%	
REHABILITACION DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	URBANO	200,005	200,005	200,005	200,005	100%	0	0	PIEZA	157	157	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	133,980	133,980	133,980	133,980	100%	0	0	LUMINARIA	14	14	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE TLALTEPANGO EN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE OAXACA Y PUENTE LA JOSEFINA
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	43,257	43,257	43,257	43,257	100%	0	0	LUMINARIA	5	5	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EN CALLE AMISTAD Y MONTESSORI ENTRE AYUNTAMIENTO Y ASCENSION TEPAL
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	49,398	49,398	49,398	49,398	100%	0	0	METRO LINEAL	220	220	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SAN COSME EN PRIVADA 10 DE MAYO ENTRE CONTRERAS Y BARRANCA XALATLA
AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	31,974	31,974	31,974	31,974	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME EN PROL. 20 DE NOVIEMBRE Y 18 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA ALIANZA POPULAR ENTRE AV. TALAMSA Y CTO. 28 DE OCTUBRE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE COMANDANCIA PRIMERA ETAPA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	2,208,708	2,208,708	2,208,708	1,754,654	79%	0	0	COMUNIDAD	1	79	7940%	SE CONSTRUYE UNA COMANDANCIA EN EL BARRIO DEL CRISTO EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE A XALTELUCCO
MANITTO. Y REPARACION DE UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	41,150	20,575	20,575	20,575	100%	0	0	UNIDAD	1	1	50%	ESTA UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA CORRESPONDE A LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	14,985	14,985	14,985	14,985	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	ESTA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD
PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE	33-TLAXCALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,874,637	1,874,637	1,874,637	1,874,637	100%	0	0	DOCUMENTO	129	129	100%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICHTENCATL	URBANO	15,258,414	15,258,414	15,258,414	15,258,414	100%	0	0	DOCUMENTO	12	12	100%	
<b>FAM</b>				<b>28,500,000</b>	<b>28,500,000</b>	<b>28,500,000</b>	<b>28,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,414,298</b>	<b>0</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>															
CONSTRUCCION															
01 GESTION EDUC. UPT	29-TEPEYANCO	SAN PEDRO XALCALTZINCO	RURAL	28,500,000	28,500,000	28,500,000	28,500,000	100%	1,414,298	0	ESCUELA	1	1	100%	
<b>FASP</b>				<b>111,449,473</b>	<b>111,449,473</b>	<b>111,449,473</b>	<b>108,150,039</b>	<b>97%</b>	<b>5,193,117</b>	<b>2,284,502</b>		<b>33,657</b>	<b>23,689</b>	<b>70%</b>	
<b>JEES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>															
FORMACION Y PROFESIONALIZACION- SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			6,258,454	6,258,454	6,258,454	4,836,313	77%	0	0	OTROS	4,355	3,865	92%	LA DIFERENCIA EN EL EJERCICIO DEL RECURSO RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR, LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA REALIZO REINTEGRO DE RECURSOS EN RAZON Q QUE NO PAGO EN SU TOTALIDAD LAS PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS, YA QUE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA NO HA CONCLUIDO CON SU PROCESO DE EVALUACION CORRESPONDIENTE.
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			35,583,356	35,583,356	35,583,356	34,287,937	96%	0	0	OTROS	22,524	13,015	58%	LA DIFERENCIA QUE SE OBSERVA EN EL INCUMPLIMIENTO DE METAS SE DEBE A VARIAS RAZONES. PRIMERA EL INCREMENTO EN LOS PRECIOS, SEGUNDA LAS REPROGRAMACIONES DE RECURSOS, EN EL ULTIMO INFORME QUE ADEMAS SERVIRA COMO CIERRE AJUSTAREMOS LAS METAS DEFINITIVAS.
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 088 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			26,073,042	26,073,042	26,073,042	25,808,105	99%	0	0	OTROS	502	415	83%	LA DIFERENCIA EN EL MONTO ASIGNADO EN RELACION AL TERCER TRIMESTRE SE DEBE A LA REUBICACION DE AQUELLOS RECURSOS QUE NO SE GASTARON EN SU TOTALIDAD EN CADA UNA DE LAS ACCIONES PRESUPUESTADAS (ECONOMIAS).
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			5,883,788	5,883,788	5,883,788	5,590,524	95%	0	0	OTROS	63	61	97%	LA DIFERENCIA EN LAS METAS (DISMINUCION) SE DEBE A UN ERROR DE CAPTURA EN EL TERCER TRIMESTRE, LAS METAS AQUI REGISTRADAS SON LAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO CORRESPONDIENTE.
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			133,786	133,786	133,786	133,477	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	LA DIFERENCIA EN EL MONTO ASIGNADO EN RELACION AL TERCER TRIMESTRE SE DEBE A LA REUBICACION DE AQUELLOS RECURSOS QUE NO SE GASTARON EN SU TOTALIDAD EN CADA UNA DE LAS ACCIONES PRESUPUESTADAS (ECONOMIAS).
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			3,419,366	3,419,366	3,419,366	3,413,191	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			5,647,745	5,647,745	5,647,745	5,632,403	100%	0	0	OTROS	3,809	3,809	100%	DE ESTA ACCION SOLO HACE FALTA HACER UNA CONCILIACION DE METAS, POR LO QUE SERA EN EL PROXIMO TRIMESTRE CUANDO LA INFORMACION DE LAS METAS SE VALIDEN Y CON ESTO EL CIERRE DEL EJERCICIO.
COMBATE AL NARCOTIENDEO	0-COBERTURA ESTATAL			22,213,100	22,213,100	22,213,100	22,213,100	100%	5,193,117	2,284,502	OTROS	2,293	2,293	100%	DE ESTA ACCION SOLO HACE FALTA HACER UNA CONCILIACION DE METAS, POR LO QUE SERA EN EL PROXIMO TRIMESTRE CUANDO LA INFORMACION DE LAS METAS SE VALIDEN Y CON ESTO EL CIERRE DEL EJERCICIO. EN RELACION A LA DISMINUCION DE SALDO EJERCIDO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, ESTO SE DEBE A REINTEGROS DE RECURSOS A ESTA CUENTA DEBIDO A LA AFECTACION DE RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES MISMOS QUE HABIAN SIDO PAGADOS CON CARGO A RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			6,236,836	6,236,836	6,236,836	6,234,989	100%	0	0	OTROS	105	105	100%	DE ESTA ACCION SOLO HACE FALTA HACER UNA CONCILIACION DE METAS, POR LO QUE SERA EN EL PROXIMO TRIMESTRE CUANDO LA INFORMACION DE LAS METAS SE VALIDEN Y CON ESTO EL CIERRE DEL EJERCICIO.
<b>FAFEF</b>				<b>215,888,209</b>	<b>215,888,209</b>	<b>215,888,209</b>	<b>215,888,209</b>	<b>100%</b>	<b>6,103,068</b>	<b>5,633,259</b>		<b>73,514</b>	<b>73,490</b>	<b>100%</b>	
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>															
<b>INVERSION</b>															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DESARROLLO LOCAL MICROREGIONES 2008 EJECUTADO POR LA SEDESOL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,285,520	2,285,520	2,285,520	2,285,520	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DESARROLLO LOCAL MICROREGIONES 2008. FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFE 2008. LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS A LA SEDESOL PARA SU EJECUCION, RAZON POR LA CUAL SE CONSIDERA EJERCIDO EN UN 100%.
CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA AUXILIAR	11-MUNOZ DE DOMINGO ARENAS	SAN ISIDRO CHIPLA	RURAL	249,593	249,593	249,593	249,593	100%	0	0	METRO LINEAL	15	15	100%	LA META INCLUYE: 14.57 M2 DE CANCELERIA DE ALUMINIO, 105.89 M2 DE MURO DE TABIQUE, 211.38 M2 DE AFLANADOS

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA AUXILIAR	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	SAN JOSÉ CUAMANTZINGO	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	15	15	100%	LA META INCLUYE: 14.57 M2 DE CANCELERIA DE ALUMINIO, 105.89 M2 DE MURO DE TABIQUE, 211.38 M2 DE APLANADOS
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	12-ESPANITA	ALVARO OBREGÓN	RURAL	859,783	859,783	859,783	859,783	100%	0	0	0 ACCIÓN	17	17	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE COMPONE DE: 227.58 ML. RED DE ATARJEAS, 1.635.07 ML. EMSOR, 495.85 ML. COLECTOR BENITO JUAREZ, 2.461.29 ML. COLECTOR, 1 CAJA DE DEMASIAS, 1 PRETRATAMIENTO, 1 REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE, 1 LECHO DE SECADO DE LODOS, 2 LAGUNAS FACULTATIVAS, 1 TANQUE DE CONTACTO DE CLORO, 1 CARCAMO DE SALIDA, 1 EMISOR DE SALIDA, 1 CASETA DE ALMACENAMIENTO DE CLORO, 94.15 ML. TUBERIAS DE AGUA, 183.78 ML. CERCADO DE MALLA, 1 CASITA DE SERVICIO, 1 ELECTRIFICACION. ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2008, FONDEADO CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAJEF 2008.
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	12-ESPANITA	SAN FRANCISCO MITEPEC	RURAL	1,049,002	1,049,002	1,049,002	1,049,002	100%	0	0	0 METRO LINEAL	118	118	100%	EL PROGRAMADO ANUAL TAMBIEN INCLUYE 5 CAJAS DE DEMASIAS, 5 PRETRATAMIENTOS, 4 REACTORES ANAEROBIOS DE FLUJO ASCENDENTE, 4 LAGUNAS, 5 LECHOS DE SECADO DE LODOS 4 ALMACENAMIENTO DE CLORO, 4 TANQUES DE CONTACTO DE CLORO, 4 CARCAMOS DE BOMBEO, 4 LOTES DE TUBERIAS DE AGUAS DE LODOS, 5 ELECTRIFICACIONES, 5 TRAMITES Y GESTORIA, ESTE MONTO CORRESPONDE AL 30% DEL CONTRATO YA QUE CON FAJEF SE ESTA FINANCIANDO LA APORTACION ESTATAL.
AFORO DE POZO	13-HUAMANTLA	LOS PILARES	RURAL	59,999	59,999	59,999	59,999	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	48 HORAS 1 AFORO
AFORO PARA POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA	13-HUAMANTLA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 ACCIÓN	3	3	100%	LA META SE COMPONE DE: 1 AFORO DE POZO, 1 ANALISIS FISICO QUIMICO BACTERIOLOGICO Y 1 REGISTRO DE VERTICLIDAD
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA)	15-IXTACUIXTLA DE MARIAN MATAMOROS	SAN DIEGO XOCOYUCAN	URBANO	1,871,033	1,871,033	1,871,033	1,871,033	100%	0	0	0 METRO LINEAL	486	482	95%	LAS METAS SE COMPONEN DE: 486.48 ML. COLECTOR DE LLEGADA, 95.00 ML. COLECTOR DE SALIDA DE PLANTA DE TATAMIENTO, 1 SEDIMENTADOR "A", 1 HUMEDAL "H, 1 HUMEDAL "Y" Y "J", 496.66 ML. CERCADO DE PROTECCION. ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA APAZU 2008, LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL FAJEF 2008.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANDA DEL ATRIO DE LA IGLESIA	15-IXTACUIXTLA DE MARIAN MATAMOROS	SAN ANTONIO TIZOSTOC	RURAL	13,564	13,564	13,564	13,564	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FELIPE SANTIAGO XICONTENCATL	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	CONTLA	URBANO	186,749	186,749	186,749	186,749	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	650	650	100%	LA META ES POR: 650 M2. PAVIMENTO, 32 ML. CINTURON DE CONCRETO, 7 TOMAS DOMICILIARIAS Y 7 DESCARGAS SANITARIAS
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TEPETITLA DE LARDIZABAL VILLALTA	19-TEPETITLA DE LARDIZABAL	VILLA ALTA	URBANO	0	0	0	0	0%	746,493	746,493	0 OBRA	1	1	100%	LA META ES LA CONTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	20-SANCTORIUM DE LAZARO CARDENAS	SANCTORIUM	URBANO	3,797,092	3,797,092	3,797,092	3,797,092	100%	0	0	0 METRO LINEAL	3,641	3,641	100%	EL PROGRAMADO ANUAL, TAMBIEN INCLUYE 3 896.16 ML. COLECTOR FONIBENTE, 1 CASITA DE VIGILANCIA, 1 OBRA DE EXEDENCIA, 1 PRETRATAMIENTO, 1 REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE, 1 CAMARA DE CONTACTO DE CLORO, 1 CASETA, 1 LECHO DE SECADO DE LODOS, 1 EMISOR DE EXEDENCIAS Y 855.82 M2. CERCADO PERIMETRAL, QUE SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 99%
PAVIMENTACION DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE PANOTLA	24-PANOTLA	SANTA CRUZ TECHACHALCO	RURAL	339,827	339,827	339,827	339,827	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,150	3,150	100%	TAMBIEN INCLUYE: 21 M3 BACHEO, 42 M3. RENOVACION, 3,150 M2. TERRACERIAS, 1 VADO DE CONCRETO ARMADO Y 2.20 KMS. PINTURA DE RAYA CENTRAL DE SEÑALAMIENTO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	24-PANOTLA	JESUS ACATITLA	RURAL	749,995	749,995	749,995	749,995	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	721	721	100%	LA META ES POR: 721.02 M2. TECHUMBRE, 67.88 M2. FALDON, 7,351.91 KGS. MONTAJE ESTRUCTURA, 6 BAJADAS PLUVIALES
CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA AUXILIAR	29-TEPEYANCO	LA AURORA	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	15	15	100%	LA META INCLUYE: 14.57 M2 DE CANCELERIA DE ALUMINIO, 105.89 M2 DE MURO DE TABIQUE, 211.38 M2 DE APLANADOS
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3-ATLANGATEPEC	COLONIA BENITO JUAREZ (TEZYO)	RURAL	349,738	349,738	349,738	349,738	100%	0	0	0 ACCIÓN	8	8	100%	LAS METAS INCLUYEN: 40.00 ML. DRENAJE, 1 DESARENADOR, 1 CANAL PASHAL, 1 TANQUE REGULADOR, 1 RAFA, 1 FILTRO POR GOTE, 1 LECHO DE SECADO DE LODOS, 1 LOTE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS. ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2008, QUE FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAJEF 2008.
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3-ATLANGATEPEC	LA TRASQUILA	RURAL	448,787	448,787	448,787	448,787	100%	0	0	0 ACCIÓN	10	10	100%	LAS METAS SE COMPONEN DE: 342 ML. DRENAJE DE 12", 1 DESARENADOR, 1 CANAL PASHAL, 1 TANQUE REGULADOR DE FLUJO, 1 REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE, 1 FILTRO DE GOTE, 1 LECHO DE SECADO DE LODOS, 1 CASITA DE HIPOCLORITO DE SODIO, 1 CAMARA DE CLORACION Y 1 LOTE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS. ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2008, QUE FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAJEF 2008.
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3-ATLANGATEPEC	LOMA BONITA ZACAPEXCO	RURAL	209,974	209,974	209,974	209,974	100%	0	0	0 ACCIÓN	9	9	100%	LAS METAS INCLUYEN: 150.00 ML. RED DE DRENAJE, 1 DESARENADOR, 1 CANAL PARSHAL, 1 TANQUE REGULADOR DE FLUJO, 1 REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE, 1 FILTRO, 1 LECHO DE SECADO DE LODOS, 230 ML. EMISOR DE SALIDA, 1 LOTE OBRAS COMPLEMENTARIAS. ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2008, QUE FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAJEF 2008.
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3-ATLANGATEPEC	ZUMPANGO	RURAL	1,136,586	1,136,586	1,136,586	1,136,586	100%	0	0	0 ACCIÓN	9	9	100%	LAS METAS INCLUYEN: 450 ML. EMSOR DE DESCARGA, 2 CAJAS DE EXEDENCIAS, 2 PRETRATAMIENTOS, 2 REACTORES ANAEROBIOS DE FLUJO ASCENDENTE, 2 CAMARAS DE CLORO, 500 M2. CERCADO PERIMETRAL, 6,590 M3. TERRACERIAS, 2 CASETAS Y 2 CASETAS DE HIPOCLORITO DE SODIO. ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2008, QUE FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAJEF 2008. ADEMÁS DE QUE \$1,121,228 ES RECURSO GENERADO POR INTERESES DEL PROGRAMA FAJEF 2008
CONSTRUCCION DE AUDITORIO	30-TERRENATE	TOLUCA DE GUADALUPE	URBANO	794,642	794,642	794,642	794,642	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES 2008, LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAJEF 2008.
PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ	30-TERRENATE	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	196,732	196,732	196,732	196,732	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	650	650	100%	LA META INCLUYE: 650 M2. PAVIMENTO, 9.77 ML. CINTURON DE CONCRETO, 40 ML. GUARNICIONES, 5 TOMAS DOMICILIARIAS, Y 5 DESCARGAS SANITARIAS
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REACCION RAPIDA SEGUNDA ETAPA	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	TETLA	URBANO	1,699,895	1,699,895	1,699,895	1,699,895	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES OCOTLÁN	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	129,410	129,410	129,410	129,410	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008. LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008. LAS METAS INCLUYEN: 1 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, 20 ML. GRADA Y 1 ESTRUCTURA LONARIA.
CENTRO DEPORTIVO PARQUE HUNDIDO	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	190,226	190,226	190,226	190,226	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008. LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008. LAS METAS INCLUYEN: 1 CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, 6 LAMPARAS ALUMBRADO Y 125.30 ML. CERCADO
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	304,000	304,000	304,000	304,000	100%	0	0	METRO LINEAL	235	235	100%	TAMBIEN INCLUYE: 6 POZOS
CONSTRUCCION DE BASES PARA RELOJ CONMEMORATIVO	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	0	0	0	0	0%	31,411	31,411	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESTRADO EN AUDITORIO JUSTO SIERRA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	249,997	249,997	249,997	249,997	100%	0	0	METRO CUADRADO	75	75	100%	LA META ES POR: 75.10 M2. ESTRADO
CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO PONIENTE DE TLAXCALA 4TA ETAPA KM 5+900 TRAMO METEPEC ACUITLAPILCO	33-TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	URBANO	1,782,964	1,782,964	1,782,964	1,782,964	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	190,253	190,253	190,253	190,253	100%	0	0	METRO LINEAL	1,030	1,030	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO UNIDAD HABITACIONAL ATLAHAPA	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	URBANO	1,606,761	1,606,761	1,606,761	1,606,761	100%	0	0	METRO LINEAL	85	85	100%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO, LA UNIDAD DE MEDIDA SE COMPONE DE VARIOS CONCEPTOS: 1 TANQUE RECEPTOR, 85 METROS LINEALES DE EMISOR DE ILGADA, 17.78 METROS LINEALES DE OBRAS DE DESVIO, 195.44 METROS LINEALES DE EMISOR DE DESCARGA, 75 METROS LINEALES DE ELECTRIFICACION EN BAJA TENSION Y 1 TRAMITE Y GESTIONES ANTE C.F.E., EL TECHO FINANCIERO SE MODIFICÓ POR UNA AMPLIACION AL CONTRATO. A.P.F./FAFEF/01808 POR LA CANTIDAD DE \$285,000.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL E ILUMINACION EN CANCHA DEPORTIVA DE LA UNIDAD HABITACIONAL XICOHTENCATL	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	73,236	73,236	73,236	73,236	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	LAS METAS DE LA OBRA SON: 102.21 M2. PINTURA, 4 BAJADAS PLUVIALES, 55 ML. CANALÓN, 83.25 ML. CERCA DE MALLA, 4 SALIDAS ELECTRICAS Y 4 LAMPARAS
EMPOTRAR CAJAS PARA RECIBIR COLUMNA DE MADERA PARA PAMPLONADA EN TLAXCALA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	69,001	69,001	69,001	69,001	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INSTALACIONES Y ACABADOS DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 2 "GABINO A. PALMA"	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	URBANO	145,823	145,823	145,823	145,823	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	LA META INCLUYE: 9 REGISTROS SANITARIOS, 1 REP. INST. HIDRAULICA, 1 REP. INST. ELECTRICA, 1 BOMBA, 1 CARCAMO, 7.31 M2. PISO DE CTO., 120 ML. ALCANTARILLADO Y 125 M2. IMPERMEABILIZACION.
OBRAS DE PROTECCION EN ALCANTARILLAS Y REVESTIMIENTO EN CAMINOS DE DESVIO	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CLAUIHTELULPAN	URBANO	806,803	806,803	806,803	806,803	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,870	2,870	100%	LA OBRA CONSISTE EN 2,870.48 M2 TEZONTE, 640.92 M2. ZAMPEADO, 1,338.80 M3. COMPACTACION
PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO DE LA JUVENTUD	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	2,955,359	2,955,359	2,955,359	2,955,359	100%	0	0	ACCION	6	6	100%	LAS METAS INCLUYEN: 1 EQUIPO TIROLESA, 80 M2. MURO RAPEL, 1 CANCHA FUTBOL RAPIDO, 700 M2 DE SKATE PARK, 1GIMNACIO (5 MODULOS) Y 5 LUMINARIAS. ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008. LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008.
PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAN DIEGO METEPEC	33-TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	URBANO	2,965,500	2,965,500	2,965,500	2,965,500	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008. LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008. LAS METAS INCLUYEN: 2 MODULOS SANITARIOS, 3,015 M2. PISTA TROTE, 5,989 M2. PISTA CICLISMO DE MONTAÑA, 75 LUMINARIAS.
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE DE LA UNIDAD HABITACIONAL ATLAHAPA	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	URBANO	1,200,207	1,200,207	1,200,207	1,200,207	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LAS METAS INCLUYEN TAMBIEN: 1 EQUIPAMIENTO DE POZO, 1 CASETA DOBLE, 1 TREN DE DESCARGA, 1 CERCADO PERIMETRAL DE POZO, 1 SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA, 1 ELECTRIFICACION EN BAJA TENSION, 1 ARRANCADOR, 1 EQUIPO DE CLORACION, Y 1,200 ML. LINEA DE CONDUCCION.
PROYECTO CONEXION LIBRAMIENTO -ENTRONQUE TOTOLAC	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	391,000	391,000	391,000	391,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CARPETA ASFALTICA EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN INSTALACION DE LA ZONA MILITAR	34-TLAXCO	MAZAQUIAHUAC	RURAL	305,643	305,643	305,643	305,643	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,232	1,232	100%	LA META ES POR: 1,231.75 M2. PAVIMENTACION
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CUARTA ETAPA	34-TLAXCO	TLAXCO	URBANO	2,423,944	2,423,944	2,423,944	2,423,944	100%	525,000	525,000	METRO LINEAL	300	300	100%	LAS METAS TAMBIEN INCLUYEN: 12 LAMPARAS, 1 PRUEBA, OPERACION Y ESTABILIZACION 280.00 HRS., 6,180 M3 TERRACERIAS.
PAVIMENTACION DE LA CARRETERA RAMAL A SAN ANTONIO HEXOTITLA	34-TLAXCO	SAN ANTONIO HUEXOTITLA	RURAL	1,629,478	1,629,478	1,629,478	1,629,478	100%	0	0	METRO CUADRADO	28,000	28,000	100%	TAMBIEN INCLUYE: 14,000 M2. LIMPIEZA, 2,800 M3. TERRACERIAS Y 2 KM. SEÑALAMIENTO PINTURA RAYA CENTRAL
PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE BELISARIO DOMIGUEZ	34-TLAXCO	SAN JOSE ATOTONILCO	URBANO	184,040	184,040	184,040	184,040	100%	0	0	METRO CUADRADO	650	650	100%	LA META INCLUYE: 650 M2. PAVIMENTO, 49 ML. CINTURON CONCRETO, 5 Tomas Domiciliarias Y 5 Descargas Sanitarias
PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE REVOLUCION MEXICANA	34-TLAXCO	TLAXCO	URBANO	183,880	183,880	183,880	183,880	100%	0	0	METRO CUADRADO	650	650	100%	LA META ES POR: 650 M2. PAVIMENTO, 49 ML. CINTURON DE CONCRETO, 5 Tomas Domiciliarias Y 5 Descargas Domiciliarias

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 DRENAJE SANITARIO EN CENTRO DE INTERNAMIENTO DE INSTRUCCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TLAXCALA	38-TZOMPANTEPEC	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	URBANO	186,826	186,826	186,826	186,826	100%	0	0	0 METRO LINEAL	146	146	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA INCLUYE: 4 POZOS DE VISITA, 1 ESTRUCTURA ESIVAJADA Y 1 CAJA DISTRIBUIDORA, TODO AL 100% DE AVANCE FÍSICO
PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO I MADERO	39-XALOZTOC	SAN PEDRO TLACOTEPEC	URBANO	182,523	182,523	182,523	182,523	100%	0	0	METRO CUADRADO	650	650	100%	LA META ES POR: 650 M2. PAVIMENTO, 32.20 ML. CINTURON DE CONCRETO, 3 TOMAS DOMICILIARIAS Y 3 DESCARGAS SANITARIAS
CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA Y CUNETAS PARA AGUAS PLUVIALES EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOS MANANTIALES	40-XALTOCAN	LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC	RURAL	336,847	336,847	336,847	336,847	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPOSICION DE PUENTE VEHICULAR EN EL KM 14+000 DE LA CARRETERA PUEBLA TLAXCALA	41-PAPALOTLA DE XICHTENCATL	PAPALOTLA	URBANO	1,691,991	1,691,991	1,691,991	1,691,991	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL TĒCHO DE LA IGLESIA METODISTA DE MEXICO, A.R.	41-PAPALOTLA DE XICHTENCATL	PAPALOTLA	URBANO	76,765	76,765	76,765	76,765	100%	0	0	TONELADA	15	15	100%	LA META INCLUYE: 15 TONS. CEMENTO, 175 PZAS DE VARILLA, 300 M2. MALLA ELECTROSOLDADA Y 150 KG. ALAMBRE RECOCIDO
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VILLAHERMOSA	43-YAUHQUEMECAN	SANTA URSULA ZIMATEPEC	URBANO	612,277	612,277	612,277	612,277	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,756	1,756	100%	LA META INCLUYE: 1,756.30 M2. ADOCRETO, 303.53 ML. GUARNICIONES Y 202 M2. BANQUETAS
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA INCOMINADA	43-YAUHQUEMECAN	SAN JOSÉ TETEL	URBANO	381,353	381,353	381,353	381,353	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	LA META ES UN SALON DE USOS MULTIPLES
CONSTRUCCION DE ESCUELA DE ENFERMERIA 2DA ETAPA	44-ZACATELCO	ZACATELCO	URBANO	3,266,032	3,266,032	3,266,032	3,266,032	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ	46-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	187,691	187,691	187,691	187,691	100%	0	0	METRO CUADRADO	650	650	100%	LA META ES POR: 650.09 M2. PAVIMENTO 28 ML. CINTURON DE CONCRETO, 5 TOMAS DOLICLIARIAS Y 5 DESCARGAS SANITARIAS
PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO EX FRABRICA DE SAN LUIS APIZAQUITO	5-APIZACO	SAN LUIS APIZAQUITO	URBANO	2,954,411	2,954,411	2,954,411	2,954,411	100%	0	0	ACCIÓN	4	4	100%	ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008. LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008. LAS METAS INCLUYEN: 1 EQUIPO TIROLESA, 700 M2. SKAPE PARK, 1 GIMNACIO (5 MODULOS), 1,050 ML. REJA DE SEGURIDAD PERIMETRAL, 2 LUMINARIAS
PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE MARCIAL AGUILA ENTRE EMILIO CARRANZA Y BARBERAN Y COILLAR	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	417,233	417,233	417,233	417,233	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,305	1,305	100%	LA META ES POR: 1,304.54 M2. ADOCRETO Y 188.72 ML. DE GUARNICIÓN
PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE TLAXCO	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	61,394	61,394	61,394	61,394	100%	0	0	METRO CUADRADO	245	245	100%	LA META ES DE 245 METROS CUADRADOS DE ADOCRETO
PAVIMENTO DE ADOQUIN PRIV. SECCION QUINTA DE AV. PROLONGACION TECNOLOGICO	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	161,366	161,366	161,366	161,366	100%	0	0	METRO CUADRADO	595	595	100%	LA META INCLUYE: 594.50 M2. PAVIMENTO, 16.40 ML. CINTURON DE CONCRETO, 139 ML. GUARNICIONES Y 97.30 M2. BANQUETAS
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN AUDITORIO MUNICIPAL	57-SANTA APOLONIA TEACALCO	SANTA APOLONIA TEACALCO	URBANO	53,267	53,267	53,267	53,267	100%	590,212	139,776	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SERA EJERCIDA CON RENDIMIENTOS GENREDOS EN EL AÑO 2009
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y EMPASTADO DE CANCHA DE FUTBOL	9-CUAXOMULCO	SAN LORENZO XALTEPELCO	RURAL	172,106	172,106	172,106	172,106	100%	0	0	CANCHA	2	2	100%	
PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ANTONIO CASO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AV. SAN LORENZO	9-CUAXOMULCO	SAN LORENZO XALTEPELCO	RURAL	128,029	128,029	128,029	128,029	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,799	1,799	100%	ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES 2008. LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008
PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE EL CRUCERO ENTRE AV. SAN ANTONIO Y PUENTE	9-CUAXOMULCO	CUAXOMULCO	URBANO	78,677	78,677	78,677	78,677	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,067	1,067	100%	ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES 2008. LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008.
AMPLIACION AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 13 SUR Y 11 PONIENTE	16-XTENCO	IXTENCO	URBANO	0	0	0	0	0%	60,000	60,000	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJERCE CON INTERESES GENERADOS EN EL 2008
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	CONTLA	URBANO	63,871	63,871	63,871	63,871	100%	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	
AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	30-TERRENATE	VILLARREAL	RURAL	1,214,316	1,214,316	1,214,316	1,214,316	100%	0	0	ACCIÓN	19	19	100%	LAS METAS COMPRENDEN 841.35 ML. LINEA DE CONDUCCION DE 4" DE DIAMETRO, 1 TREN DE DESCARGA, 1 CASETA DOBLE, 70 M2.CERCADO PERIMETRAL, 1 EQUIPO ELECTROMECANICO DE BAJA TENSION DE 25 H.P., 2.094 ML.LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION 13200 VOLTS, 1 SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA, 14 TRAMITES Y GESTORIA ANTE CFE, 1 REHABILITACION DE TANQUE SUPERFICIAL, 2.023.10 M. RED DE DISTRIBUCION DE 4" DE DIAMETRO, 1,363.52 ML. LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO DE 4" DE DIAMETRO, 1 TREN DE DESCARGA, 1 CASETA DOBLE REBOMBEO, 70 M2. MALLA PERIMETRAL, 1 EQUIPO ELECTROMECANICO DE BAJA TENSION DE REBOMBEO 25 H.P., 50 ML.LINEA ELECTRICA REBOMBEO, 1 SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA REBOMBEO, 1 CARGAMO DE REBOMBEO, 2,721.70 M. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO. ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DESARROLLO LOCAL MICROREGIONES 2008, QUE FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008.
AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	34-TLAXCO	LAGUNILLA	RURAL	319,990	319,990	319,990	319,990	100%	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%	LA META INCLUYE TAMBIEN: 1 PZA. DESARENADOR, 1 PZA. RAFA, 1 PZA. FILTRO DE GOTEQ, 64 ML. OBRA COMPLEMENTARIA, 1 MANUAL PARA PLANTA.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	39-XALOZTOC	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	97,000	97,000	97,000	97,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,100	1,100	100%	
AMPLIACION DE LA CASA DE LA CULTURA 2DA ETAPA	44-ZACATELCO	ZACATELCO	URBANO	198,331	198,331	198,331	198,331	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	1 OBRA DE REHABILITACION
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE LA LOMA	51-SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	URBANO	22,926	22,926	22,926	22,926	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES 2008. LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAPEF 2008. LAS METAS INCLUYEN 10 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 20 KVA.
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EN CALLE XICOHTENCATL)	51-SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	URBANO	33,225	33,225	33,225	33,225	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES 2008. LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAPEF 2008. LAS METAS INCLUYEN 8 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA.
MODERNIZACION															
COLOCACION DE ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE NANACAMILPA	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	URBANO	0	0	0	0	0%	204,061	204,061	OBRA	1	1	100%	LA OBRA ES POR 10 LÁMPARAS, 10 REFLECTORES Y 1,712.70 ML. CABLE
SEGUNDA ETAPA COMPLEMENTARIA DE INGENIERIAS " HOSPITAL DEL SUR "	23-NATIVITAS	NATIVITAS	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REMODELACION DE OFICINAS DE SECODUVI	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	139,205	139,205	139,205	139,205	100%	0	0	METRO CUADRADO	246	246	100%	LA META ES POR: 246.13 M2. MUROS DE TABLAROCA, 38 LAMPARA MANTENIMIENTO, 5 VENTANAS, 1 PUERTA Y 62.81 M2. DE PINTURA
MEJORAMIENTO															
ACABADOS Y PINTURA EN EL PUENTE TLAXCALA -SANTA ANA CHIAUTEMPAN	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	459,892	459,892	459,892	459,892	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	LA UNIDAD DE MEDIA ES DE 600 ML. PERFILADO CON MORTERO Y 1,800 ML. PINTURA
TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO EN PASO VEHICULAR Y LATERALES	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	480,245	480,245	480,245	480,245	100%	0	0	METRO LINEAL	2,450	2,450	100%	LA META INCLUYE: 2,450 ML. PINTURA TRAFICO, 1,000 ML. RAYA CENTRAL, 214 ML. TOPE, 369 PZAS. SENALAMIENTO HORIZONTAL (BOLLAS) Y 763.60 M2. PINTURA PARAPETO
ACONDICIONAMIENTO A INMUEBLE PARA EL BANCO DE INSUMOS AGRICOLAS EN HUAMANTLA	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	104	104	104	104	100%	2,132,820	2,132,820	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS DE ADECUACION EN LA ENTRADA DE SAN MATIAS TEPETOMATITLAN III	2-APEYATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	RURAL	3,632,813	3,632,813	3,632,813	3,632,813	100%	0	0	PRESTACION	541	541	100%	1,581 M3. TERRACERCIAS, 541 M3. PAVIMENTACION Y OBRA CIVIL (386 ML. GUARNICIONES, 386 M2. BANQUETAS, 143 M3. CUNETAS Y 8 M3. DE CONCRETO PARA LOSA)
ACONDICIONAMIENTO A INMUEBLE QUE OCUPA LA CENTRAL CAMPESINA INDEPENDIENTE	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	686	686	100%	LA META ES POR: 685.86 M2. APLANADOS, 272.16 M2. PISO LOSETA, 601.42 M2. PINTURA, 306.35 M2. IMPERMEABILIZACION, 60.12 M2. AZULEJO Y 6 RAMPAS
BARDA-MURO DE CONTENCIÓN-PORTICO ( REMODELACION DE LA CASA DEL OBISPO)	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	587,735	587,735	587,735	587,735	100%	0	0	METRO CUADRADO	658	658	100%	LA META ES POR: 657.73 M3. MAMPOSTERIA, 342 ML. CADENAS, 62.50 ML. CASTILLOS, 32.20 M2. MUROS Y 360 M2. PAVIMENTO
IMPERMEABILIZACION DE LOZA Y APLANADOS EN MURO DEL INMUEBLE DE LA CORACYT	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	0	0	0	0	0%	98,862	98,862	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS REALIZADOS PARA EL EVENTO DE LA ONU	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	432,500	432,500	432,500	432,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	867	867	100%	LA META ES POR: 867.06 M2. RESANE MUROS, 1602.96 M2. PINTURA, 265.20 M2. ALFOMBRA, 1276 M2. PASTO
TRABAJOS EN CUBIERTA DE TECHUMBRE DE GRADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	49-SAN DAMIAN TEXCOLOC	SAN DAMIAN TEXCOLOC	URBANO	285,153	285,153	285,153	285,153	100%	0	0	OTROS	2,563	2,563	100%	LA META INCLUYE: 2,563 KG. ACERO (COLUMNAS, TRABES, LARGUEROS, TENSORES Y PERFILES), 231.30 M2. TECHUMBRE Y 2,563.49 M2. PINTURA ESMALTE
TERMINACION DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO (63.00M X 22.00M) EN BOULEVARD LA CIENEGA 2A. ETAPA	5-APIZACO	SANTA MARIA TEXCALAC	URBANO	534,810	534,810	534,810	534,810	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,760	1,760	100%	LAS METAS DEL PROYECTO SON: 80 ML CADENAS, 100 M2. MUROS, 1,181.60 M2. PISO, 1,760 M2. PINTURA, 600.08 M2. APLANADOS Y 317.64 M2. MALLA CICLÓNICA
MANTENIMIENTO															
IMPERMEABILIZACION DE LA CASA DE GOBIERNO UBICADA EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	92,539	92,539	92,539	92,539	100%	0	0	METROS CUADRADOS	508	508	100%	LA META INCLUYE: 508.20 M2. IMPERMEABILIZACION, 1 PZA. DOMO, 4 DOMOS SELLADO Y 107.95 M2. RENOVACION DE LOSA.
IMPERMEABILIZACION DE OFICINAS EN PALACIO DE GOBIERNO	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	25,816	25,816	25,816	25,816	100%	0	0	METRO CUADRADO	105	105	100%	LA META ES DE 105.24 METROS CUADRADOS DE IMPEMEABILIZACION
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION CASA DE LOS NIÑOS DE TODOS	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	256,525	256,525	256,525	256,525	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,483	3,483	100%	LA META INCLUYE: 3,482.70 M2. PINTURA, 302.20 M2. LOSETA, 321 ML. ZOCCO, 25 LAMPARAS REHABILITACION Y 16 MUEBLES SANITARIOS REHABILITACION
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CASA DE GOBIERNO	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	131,700	131,700	131,700	131,700	100%	0	0	METRO CUADRADO	138	138	100%	LA META ES POR: 138 M2. PINTURA, 3 TINACOS, 1 BOMBA SUMERGIBLE, 31 M2. RESANE, 98.70 M2. IMPERMEABILIZACION Y 1 INSTALACION ELECTRICA
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL MUSEO DE CASA DE LAS ARTESANIAS	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	0	0	0	0	0%	41,000	41,000	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MONUMENTO A LA BANDERA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	71,857	71,857	71,857	71,857	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE PINTURA PARA FACHADAS DE LA LOCALIDAD	56-SANTA CATARINA AYOMETLA	SANTA CATARINA AYOMETLA	URBANO	4,974	4,974	4,974	4,974	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	LAS METAS SON 5 CUBETAS DE PINTURA
REHABILITACION															
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASA TLAXCALA EN MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	158,269	158,269	158,269	158,269	100%	0	0	METRO LINEAL	42	42	100%	42 ML DE RED Y 4 POZOS DE VISITA SE HACE LA OBSERVACION DE QUE EL PROYECTO SE VA A REALIZAR EN LA CIUDAD DE MEXICO EN LA CASA DE TLAXCALA.
REHABILITACION DE CUBIERTA DE AUDITORIO MUNICIPAL	1-AMAXAC DE GUERRERO	AMAXAC DE GUERRERO	URBANO	385,000	385,000	385,000	385,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	624	624	100%	ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES 2008. LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA PAPEF 2008. LAS METAS INCLUYEN 824.10 M2. TECHUMBRE Y 4.211 KG. ESTRUCTURA
REHABILITACION DE LA CARRETERA AMAXAC-CONALEP	1-AMAXAC DE GUERRERO	AMAXAC DE GUERRERO	URBANO	447,151	447,151	447,151	447,151	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	9.80 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA CHIAUTEMPAN TLALCUAPAN DE BRAVO	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	4,305,219	4,305,219	4,305,219	4,305,219	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	8.30 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL A GUADALUPE CUAHUTEMOC	11-MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS	GUADALUPE CUAHUTEMOC	RURAL	391,217	391,217	391,217	391,217	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	70 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA RANCHO DE TORRES-CUEXTOTITLA	12-ESPAÑITA	ESPAÑITA	URBANO	2,184,084	2,184,084	2,184,084	2,184,084	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	3.80 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA CUAHUTEMOC-JOSE MARIA MORELOS	13-HUAMANTLA	NCP JOSE MARIA MORELOS	RURAL	1,117,018	1,117,018	1,117,018	1,117,018	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	2 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA IXCOCTLA - LA BLANCA	14-HUEYOTLIPAN	SANTA MARIA IXCOCTLA	RURAL	1,228,088	1,228,088	1,228,088	1,228,088	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	2.20 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA TLALPAN-TECHALOTE	14-HUEYOTLIPAN	SANTIAGO TLALPAN	RURAL	1,117,866	1,117,866	1,117,866	1,117,866	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	2KM DE RIEGO DE SELLO
REABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL A LA SOLEDAD	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	LA SOLEDAD	RURAL	1,229,618	1,229,618	1,229,618	1,229,618	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	2.20 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA ACCESO A AGROBIOLOGIA	16-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	VILLA MARIANO MATAMOROS	URBANO	558,804	558,804	558,804	558,804	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	1 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA XOCOYUCAN -IXTACUIXTLA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN DIEGO XOCOYUCAN	URBANO	613,675	613,675	613,675	613,675	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	0.40 KM DE CARPETA ASFALTICA
REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	CONTLA	URBANO	0	0	0	0	0%	351,671	351,671	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESCARGAS Y NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA
REHABILITACION DE LA CARRETERA CONTLA-XALTIPA	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	CONTLA	URBANO	2,183,912	2,183,912	2,183,912	2,183,912	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	4.50 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA TECOLOTLA-BARRIO LA LUZ	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	BARRIO LA LUZ	RURAL	3,305,035	3,305,035	3,305,035	3,305,035	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	8 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE OFICINA DE LA SECRETARIA TECNICA DE GABINETE DEL EJECUTIVO	2-APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	APETATITLAN	URBANO	74,665	74,665	74,665	74,665	100%	0	0	METRO CUADRADO	30	30	100%	30 M2. MURO MADERA, 8 SALIDAS ELECTRICAS Y 5 LUMINARIAS FLUORESCENTES
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2-APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	TLATEMPAN	URBANO	955,997	955,997	955,997	955,997	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LAS METAS INCLUYEN:1 EMISOR DE DESCARGA, 1 CARCAMO REBOMBEO, 1 EMISOR DE LODOS, 1 EQUIPO DE BOMBEO, 1 ALUMBRADO EXTERIOR, EN ESTE FOLIO SE REALIZO UNA DISMINUCION DEL CONTRATO PARA PODER CUBRIRLO CON OTRO PROGRAMA.
REHABILITACION GENERAL DE INTERNADO NO. 6 GENERAL EN DIVISION JOSE AMARILLAS	2-APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	APETATITLAN	URBANO	0	0	0	0	0%	230,000	230,000	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA CARRETERA CIRCUITO SAN MIGUEL DEL MILAGRO	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	RURAL	1,937,015	1,937,015	1,937,015	1,937,015	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	3.50 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA GUADALUPE VICTORIA MICHAC	23-NATIVITAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	853,530	853,530	853,530	853,530	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	1.60 KM DE RIEGO DE SELLO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
REHABILITACION DE LA CARRETERA NATIVITAS - ANALCO	23-NATIVITAS	JESÚS TEPACTEPEC	RURAL	4,200,331	4,200,331	4,200,331	4,200,331	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	8 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA NATIVITAS-PORTALES	23-NATIVITAS	NATIVITAS	URBANO	3,349,003	3,349,003	3,349,003	3,349,003	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA TENANAYECAC-AUTOPISTA (MEX-PUE)	23-NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANAYECAC	URBANO	2,081,574	2,081,574	2,081,574	2,081,574	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	2.30 KM DE CARPETA ASFALTICA
REHABILITACION DE LA CARRETERA HUILOAPAN-HUEXOYUCAN	24-PANOTLA	SAN TADEO HUILOAPAN	URBANO	1,278,236	1,278,236	1,278,236	1,278,236	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	2.30 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA PANOTLA -TREBOL	24-PANOTLA	PANOTLA	URBANO	607,993	607,993	607,993	607,993	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	1.10 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN PABLO DEL MONTE-TLALTEPANGO	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	1,296,750	1,296,750	1,296,750	1,296,750	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	2.40 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA AZTAMA-TEOLOCHOLCO	28-TEOLOCHOLCO	TEOLOCHOLCO	URBANO	2,402,895	2,402,895	2,402,895	2,402,895	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	4.30 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA TEOLOCHOLCO -TETLANOHCAN	28-TEOLOCHOLCO	TEOLOCHOLCO	URBANO	2,234,204	2,234,204	2,234,204	2,234,204	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	2.10 KM DE CARPETA ASFALTICA
REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL A LA AURORA	29-TEPEYANCO	LA AURORA	RURAL	778,481	778,481	778,481	778,481	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	1.40 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA)	29-TEPEYANCO	TEPEYANCO	URBANO	10,385,562	10,385,562	10,385,562	10,385,562	100%	0	0	0	ACCION	9	9	100%	LAS METAS SE COMPONEN DE: 1 PRETRATAMIENTO, 1 SEDIMENTADOR PRIMARIO, 1 TANQUE DE AIREACION, 1 SEDIMENTADOR SECUNDARIO, 1 DIGESTAR DE LUDOS, 1 CAMARA DE CONTACTO DE CLORO, 1 CASETA DE SOPRADORES, 1 EQUIPOS ELECTROMECANICO, 1 SUBESTACIONELECTRICA. ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA APAZU 2008 LA CUAL FUE FONDADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008.
REHABILITACION DE LA CARRETERA ATEXCATZINGO-SAN BARTOLO ECATEPEC	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SAN BARTOLOME MATLALOHCAN	URBANO	1,636,685	1,636,685	1,636,685	1,636,685	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	3 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA AQUAHUAC-CUAMILPA-METEPEC TRAMO CUAMILPA-METEPEC-TETLATLAHUCA Y TLAXCALA	32-TETLATLAHUCA	SAN ANDRES CUAMILPA	RURAL	2,110,427	2,110,427	2,110,427	2,110,427	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	CARPETA ASFALTICA
REHABILITACION DE ASTA BANDERA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	47,857	47,857	47,857	47,857	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	792	792	100%	LA META SON 792.34 METROS CUADRADOS DE PINTURA
REHABILITACION DE ATARJEAS EN LA CALLE EZEQUIEL M. GRACIA	33-TLAXCALA	OCOTLAN	URBANO	82,698	82,698	82,698	82,698	100%	0	0	0	METRO LINEAL	50	50	100%	LA META ES POR: 50 ML. DE 12" DE DIAMETRO
REHABILITACION DE BIBLIOTECA HUITLALE	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	66,961	66,961	66,961	66,961	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	184	184	100%	LA META ES POR: 183.59 M2. PINTURA, 5 PUERTAS REHABILITACION, 5 MUEBLES DE MADERA, 5 PZAS, CRISTAL FLOTADO
REHABILITACION DE LA CARRETERA ACUTLAPILCO-LAGUNA DE ACUTLAPILCO	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUTLAPILCO	URBANO	502,970	502,970	502,970	502,970	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	0.90 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA ATLAHAPA-LAGUNA ACUTLAPILCO	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	URBANO	335,345	335,345	335,345	335,345	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	80 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA LA GARITA-TIZATLAN	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	1,787,959	1,787,959	1,787,959	1,787,959	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	3.20 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL A CAZATOTLA	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUTLAPILCO	URBANO	608,577	608,577	608,577	608,577	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	1.10 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL A JARDINES DE LA COLINA	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	1,017,072	1,017,072	1,017,072	1,017,072	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	2 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL A TIZATLAN	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	URBANO	951,757	951,757	951,757	951,757	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	0.80 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA TLACOHICALCO-LAGUNA DE ACUTLAPILCO	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUTLAPILCO	URBANO	1,006,200	1,006,200	1,006,200	1,006,200	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	1.80 KM DE RIEGO DE SELLO

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAXCALA - OCOTLAN	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICHTENCATL	URBANO	726,245	726,245	726,245	726,245	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	1.30 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAXCALA-CHIMALPA	33-TLAXCALA	SAN HIPOLITO CHIMALPA	URBANO	502,961	502,961	502,961	502,961	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	9.90 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA ESCUELA DE POLICIA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICHTENCATL	URBANO	772,206	772,206	772,206	772,206	100%	0	0	METRO CUADRADO	388	388	100%	LA META ES POR: 388.03 M2. PISO, 262.79 M2. MURO, 110.56 M2. PERSIANAS, 6 PUERTAS, 819.29 M2. PINTURA Y 91.01 M2. LAMBRIN
REHABILITACION DEL MUSEO DE ARTE DE TLAXCALA (UBICADO EN GUERRERO NO. 16)	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICHTENCATL	URBANO	0	0	0	0	0%	243,596	124,223	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL 2008 POR \$43,970.00 Y POR RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL 2009 POR \$199,626.00
REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA EN PLANTA DE TRATAMIENTO	34-TLAXCO	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	218,000	218,000	218,000	218,000	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA PIEZA DE SUBESTACION ELECTRICA.
REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL A TEOTLALPAN	36-TOTOLAC	LA CANDELARIA TEOTLALPAN	RURAL	558,999	558,999	558,999	558,999	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	1.10 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA TOTOLAC-TEMEZONTLA	36-TOTOLAC	TOTOLAC	URBANO	3,252,089	3,252,089	3,252,089	3,252,089	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	6.90 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL A FRANCISCO JAVIER MINA	37-ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA	RURAL	669,006	669,006	669,006	669,006	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	1.20 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA QUETZALCOAPAN-TZOMPANTEPEC (FABRICAS)	38-TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC	URBANO	3,167,054	3,167,054	3,167,054	3,167,054	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	3.30 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA QUETZALCOAPAN-INOPHIL	38-TZOMPANTEPEC	SAN JUAN QUETZALCOAPAN	RURAL	1,680,798	1,680,798	1,680,798	1,680,798	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	1.40 KM DE CARPETA ASFALTICA
REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL A TZOMPANTEPEC	38-TZOMPANTEPEC	XALTIANQUISCO	RURAL	1,910,314	1,910,314	1,910,314	1,910,314	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	1.40KM DE CARPETA ASFALTICA
REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL A ATLAX	39-XALOZTOC	XALOZTOC	URBANO	837,832	837,832	837,832	837,832	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	1.50 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA XALOSTOC-TOCATLAN	39-XALOZTOC	XALOZTOC	URBANO	1,394,398	1,394,398	1,394,398	1,394,398	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA EL VALOR-MAZATECOCHCO	41-PAPALOTLA DE XICHTENCATL	PAPALOTLA	URBANO	3,070,118	3,070,118	3,070,118	3,070,118	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	EL CONCEPTO DE LA OBRA ES POR RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL A SANTA URSULA ZIMATEPEC	43-YAUHQUEMECAN	SANTA URSULA ZIMATEPEC	URBANO	611,551	611,551	611,551	611,551	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	1.10 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL EL LLANETE	46-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,698,717	1,698,717	1,698,717	1,698,717	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	3.50 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES APIZACO "A"	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	LAS METAS SON: 1 PZA MEDIDOR FLUJO, 1 PZA DOSIFICADOR DE CLORO, 1 PZA ESTRUCTURA DESVIADA, 1 PZA COMPUERTA DE DESFOGUE
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES APIZACO "B"	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	710,000	710,000	710,000	710,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,080	1,080	100%	LAS METAS INCLUYEN TAMBIEN:115 ML EMISOR, 1 PZA MEDIDOR DE FLUJO, 1 PZA DOSIFICADOR DE CLORO
REHABILITACION DE LA CARRETERA ACOCOTLA-TEACALCO	52-SAN JOSE TEACALCO	SAN JOSE TEACALCO	URBANO	3,520,138	3,520,138	3,520,138	3,520,138	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA TEACALCO-CUAXOMULCO	52-SAN JOSE TEACALCO	SAN JOSE TEACALCO	URBANO	2,592,962	2,592,962	2,592,962	2,592,962	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	5.9 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL A TECOPILCO	55-SAN LUCAS TECOPILCO	SAN LUCAS TECOPILCO	URBANO	3,306,022	3,306,022	3,306,022	3,306,022	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	7 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE CARRETERA ACCESO A PANTEON NOPALUCAN	56-SANTA ANA NOPALUCAN	SANTA ANA NOPALUCAN	URBANO	355,148	355,148	355,148	355,148	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	RIEGO DE SELLO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
REHABILITACION DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO CALPULALPAN	6-CALPULALPAN	CALPULALPAN	URBANO	2,067,263	2,067,263	2,067,263	2,067,263	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	3.70 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL A SAN MATEO ACTIPAN	6-CALPULALPAN	SAN MATEO ATICPAC	RURAL	1,731,406	1,731,406	1,731,406	1,731,406	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	3.10 KM DE RIEGO DE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL A ZOTOLUCA	6-CALPULALPAN	CALPULALPAN	URBANO	2,288,235	2,288,235	2,288,235	2,288,235	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	4.10 KM DE RIEGO SE SELLO
REHABILITACION DE LA CARRETERA CUAXOMULCO -GUADALUPE TLACHCO	9-CUAXOMULCO	CUAXOMULCO	URBANO	2,232,816	2,232,816	2,232,816	2,232,816	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	4 KM DE RIEGO DE SELLO
EQUIPAMIENTO MAGUINARIA																
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	OLEXTLA DE JUAREZ	RURAL	373,384	373,384	373,384	373,384	100%	0	0	0	EQUIPO	8	8	100%	ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES 2008. LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008. LAS METAS INCLUYEN: 1 EQUIPO DE BOMBEO, 1 TREN DE DESCARGA, 650 ML. LINEA DE CONDUCCION, 1.210 ML. LINEA ALIMENTACION, 1 CASETA DOBLE, 675 ML. ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION, 1 TREMITES Y GESTORIA Y 1 SUBESTACION
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	43-YAUHQUEMECAN	SAN JOSE TETEL	URBANO	772,387	772,387	772,387	772,387	100%	0	0	0	METRO LINEAL	406	406	100%	EL PROGRAMADO ANUAL TAMBIEN INCLUYE 1 EQUIPO DE BOMBEO, 1 SUBESTACION ELECTRICA, 1 ARRANCADOR AUTOMATICO, 1 TREN DE DESCARGA, 1 CASETA DOBLE, 180 M2 CERCA PERIMETRAL, 1 TRAMITES Y GESTORIA, 255.19 ML. ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION. ESTE MONTO CORRESPONDE AL 60% DEL CONTRATO YA QUE CON FAFEF SE ESTA FINANCIANDO LA APORTACION ESTATAL.
OTROS																
CENTRO DE REACCION RAPIDA (SERVICIOS)	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	TETLA	URBANO	0	0	0	0	0%	545,266	545,266	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA ES POR LA REMODELACION DEL CENTRO DE REACCION RAPIDA UBICADO EN CD. INDUSTRIAL XICHTENCATL, MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	32-TETLATLAHUCA	SANTA CRUZ CAPULNARES	RURAL	340,209	340,209	340,209	340,209	100%	0	0	0	ACCION	8	8	100%	LAS METAS SE COMPONEN DE: 499.59ML. LINEA DE CONDUCCION, 1 TANQUE DE REGULARIZACION, 1 TREN DE DESCARGA, 1 EQUIPO DE BOMBEO, 39 ML. CERCA PERIMETRAL DEL TANQUE, 449 ML. ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION, 1 TRAMITES Y GESTORIA, 1 SUBESTACION TIPO RURAL. ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2008, QUE FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008.
PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO DE LA JUVENTUD (ELEMENTO INSTITUCIONAL)	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICHTENCATL	URBANO	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA META ES UN OBELISCO. ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008. LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008.
PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAN DIEGO METEPEC (ELEMENTO INSTITUCIONAL)	33-TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	URBANO	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008. LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008. LA META ES UN OBELISCO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	34-TLAXCO	LA CIENEGA	RURAL	56,994	56,994	56,994	56,994	100%	0	0	0	OTROS	31	31	100%	ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2008, QUE FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008.
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	34-TLAXCO	LA PALMA	RURAL	54,144	54,144	54,144	54,144	100%	0	0	0	OTROS	17	17	100%	ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2008, QUE FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008.
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	34-TLAXCO	LAS VIGAS	RURAL	11,399	11,399	11,399	11,399	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2008, QUE FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008.
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	34-TLAXCO	RANCHERIA LAS MESAS	RURAL	111,138	111,138	111,138	111,138	100%	0	0	0	OTROS	28	28	100%	ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2008. LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008.
PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO EX FABRICA DE SAN LUIS APIZAQUITO (ELEMENTO INSTITUCIONAL)	35-APIZACO	SAN LUIS APIZAQUITO	URBANO	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008. LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008. LA META ES UN OBELISCO.
HOSPITAL GENERAL DE CALPULALPAN, INSTALACION DE EQUIPOS ESPECIALES	6-CALPULALPAN	CALPULALPAN	URBANO	2,863,178	2,863,178	2,863,178	2,863,178	100%	0	0	0	INSTALACION	1	1	100%	INSTALACION DE EQUIPOS ESPECIALES
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, DESARROLLO DE SISTEMA DE CONTROL DE OBRA PUBLICA 1RA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	394,587	394,587	394,587	394,587	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTE CONTRATO SE CAMBIO POR EL CONTRATO DGA/DIR/042/2009
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CONSTRUCCION DE AULA DE PREESCOLAR, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CONSTRUCCION DE HOSPITAL INTEGRAL DE TLAXCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,105	44,105	44,105	44,105	100%	0	0	0	ESTUDIO	5	5	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN MAXIMO ROJAS XALOTZOC, CONSTRUCCION DE AULA DE PREESCOLAR EN SAN FRANCISCO METEPEC, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN JOSE TETEL, CONSTRUCCION DE HOSPITAL INTEGRAL DE TLAXCO, ADECUACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCO
ESTUDIO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES FISICAS Y ESTRUCTURALES DE LA RED ESTATAL CARRETERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,139,492	1,139,492	1,139,492	1,139,492	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTUDIO Y PROYECTO
GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 135.- MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	367,310	367,310	367,310	367,310	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 141.- MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED CARRETERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	959,835	959,835	959,835	959,835	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 148.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107,870	107,870	107,870	107,870	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 152.- GESTIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE PREDIOS PARA DERECHO DE VIA DE PROYECTOS CARRETEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	535,187	535,187	535,187	535,187	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 153.- INFRAESTRUCTURA URBANA EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	693,780	693,780	693,780	693,780	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
SUPERVISION TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114,790	114,790	114,790	114,790	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2008. LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008.
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	10-CHAUTEMPAN	XCOTLANGUENTLAC	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	TAMBIEN INCLUYE 1 PROYECTO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	49,000	49,000	49,000	49,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO HIDROLOGICO Y PROYECTO HIDRAULICO FLUVIAL EN BARRANCA SAN LUCAS	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	LA META ES POR: 1 ESTUDIO Y 1 PROYECTO
PROYECTO EJECUTIVO HOSPITAL DE HUAMANTLA	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
VERIFICACIÓN DE CAPAS CONSTRUIDAS Y COMPACTADAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	41,501	41,501	41,501	41,501	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZ	OCOTLAN TEPATLAXCO	RURAL	163,875	163,875	163,875	163,875	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	ESTE MONTO CORRESPONDE AL 50% DEL CONTRATO YA QUE CON FAFEF SE ESTA FINANCIANDO LA APORTACIÓN ESTATAL
ESTUDIO Y PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	19-TEPETITLA DE JARDIZABAL	VILLA ALTA	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN ESTUDIO Y PROYECTO.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LA MUJER	2-APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN	RURAL	49,000	49,000	49,000	49,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
PROYECTO DE INSTALACIONES ESPECIALES DEL HOSPITAL DE LA MUJER	2-APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN	RURAL	1,401,000	1,401,000	1,401,000	1,401,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	23-NATIVITAS	NATIVITAS	URBANO	124,967	124,967	124,967	124,967	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	LA META ES UN ESTUDIO Y PROYECTO. ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2008, LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008.
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	23-NATIVITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	174,297	174,297	174,297	174,297	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN ESTUDIO Y PROYECTO. ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA APAZU 2008. LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL FAFEF 2008.
PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	23-NATIVITAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DE VIADUCTO PRESA DERIVADORA	24-PANOTLA	PANOTLA	URBANO	699,711	699,711	699,711	699,711	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIO DE PROGRAMA DIRECTOR URBANO PARA ORDENAMIENTO TERRITORIAL	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	1,063,750	1,063,750	1,063,750	1,063,750	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
PLAN PILOTO PARA EL DISEÑO DE ACCIONES INMEDIATAS A INCLUIR EN EL PROGRAMA DIRECTOR URBANO DE SAN PABLO DEL MONTE	25-SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	URBANO	698,970	698,970	698,970	698,970	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ESTUDIO GEOFISICO PARA POZO DE AGUA POTABLE	3-ATLANGATEPEC	SANTIAGO VILLALTA	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 OTROS	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRÓ DENTRO DEL CATÁLOGO.
ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACION DE POZO	3-ATLANGATEPEC	SAN PEDRO ECATEPEC	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	LA META: UN ESTUDIO Y PROYECTO
PROYECTO CARRETERO BUENAVISTA -ATLANGATEPEC-AEROPUERTO EC APIZACO TLAXCO	3-ATLANGATEPEC	ATLANGATEPEC	URBANO	861,209	861,209	861,209	861,209	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
DICTAMEN TECNICO Y REVISION ESTRUCTURAL DE LA OBRA CENTRO DE REACCION RAPIDA	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	TETLA	URBANO	10,350	10,350	10,350	10,350	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REACCION RAPIDA	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	TETLA	URBANO	19,550	19,550	19,550	19,550	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
COMPONENTE DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	32-TETLATLAHUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	146,239	146,239	146,239	146,239	100%	0	0	0 LOCALIDAD	23	23	100%	ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA PROSSAPPYS 2008, QUE FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008.
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	159,000	159,000	159,000	159,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN ESTUDIO Y PROYECTO.
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO DE LOS TERRENOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA EN DONDE SE LOCALIZA "SECODUVI"	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	75,096	75,096	75,096	75,096	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
PROYECTO MACROPLAZA DE LAS ARTES Y ESTACIONAMIENTO	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	1,152,661	1,152,661	1,152,661	1,152,661	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION CENTRO EXPOSITOR (RECINTO FERIA) DE LA CIUDAD DE TLAXCALA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	999,878	999,878	999,878	999,878	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS GUBERNAMENTALES (SECODUVI)	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	381,964	381,964	381,964	381,964	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
DICTAMEN TECNICO Y REVISION ESTRUCTURAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE TLAXCO	34-TLAXCO	TLAXCO	URBANO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
PROYECTO CARRETERO TLAXCO-UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD (LIMITE CON EL ESTADO DE HIDALGO)	34-TLAXCO	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	998,922	998,922	998,922	998,922	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE ESTRUCTURAS EN LA CARRETERA BUENAVISTA - ATLANGATEPEC AEROPUERTO-E.C. APIZACO TLAXCO	34-TLAXCO	TLAXCO	URBANO	443,000	443,000	443,000	443,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD-BUENAVISTA	34-TLAXCO	TLAXCO	URBANO	573,570	573,570	573,570	573,570	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
CALCULO ESTRUCTURAL Y DE INSTALACIONES PARA PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA	44-ZACATELCO	ZACATELCO	URBANO	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
PROYECTO DE AMPLIACION DE LA VIA ZACATELCO TRAMO ZACATELCO-TLAXCALA	44-ZACATELCO	ZACATELCO	URBANO	849,747	849,747	849,747	849,747	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	5-APIZACO	GUADALUPE TEXCALAC	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	ESTE MONTO CORRESPONDE AL 50% DEL CONTRATO YA QUE CON FAFEF SE ESTA FINANCIANDO LA APORTACION ESTATAL.
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	5-APIZACO	SANTA ANITA HUILOAC	URBANO	188,256	188,256	188,256	188,256	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN ESTUDIO Y PROYECTO. ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA APAZU 2008, LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008.
PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA ESPACIOS EXTERIORES	5-APIZACO	SAN LUIS APIZAGUITO	URBANO	997,756	997,756	997,756	997,756	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERMISO DE PERFORACIÓN	8-CALPULALPAN	CALPULALPAN	URBANO	79,120	79,120	79,120	79,120	100%	0	0	0 ESTUDIO	2	2	100%	LA META ES: UN ESTUDIO Y UN PERMISO
RESERVAS TERRITORIALES															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE PREDIOS PARA RESERVA TERRITORIAL	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	990,714	990,714	990,714	990,714	100%	0	0	0 PREDIO	1	1	100%	ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA HABITAT 2008. LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008.
ADQUISICION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 50	10-CHIAUTEMPAN	XCOTLANCUENTLAC	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 PREDIO	1	1	100%	
ADQUISICION DE PREDIO PARA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	24-PANOTLA	PANOTLA	URBANO	131,245	131,245	131,245	131,245	100%	0	0	0 PREDIO	1	1	100%	
ADQUISICION DE PREDIOS PARA RESERVA TERRITORIAL	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	943,000	943,000	943,000	943,000	100%	0	0	0 PREDIO	1	1	100%	ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA HABITAT 2008. LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008.
ADQUISICION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA ZACATELCO-PANZACOLA	44-ZACATELCO	ZACATELCO	URBANO	351,204	351,204	351,204	351,204	100%	0	0	0 PREDIO	1	1	100%	1 PREDIO
ADQUISICION DE PREDIOS PARA RESERVA TERRITORIAL	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 PREDIO	1	1	100%	ESTE REGISTRO REPRESENTA LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA HABITAT 2008. LA CUAL FUE FONDEADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2008.
DERECHOS DE VIA															
ADQUISICION DE PREDIOS PARA DERECHO DE VIA DEL "DISTRIBUIDOR VIAL DE MOVIMIENTOS DIRECCIONALES ANTICIPADOS EN SOLUCION DE NIVEL Y/O PASO INFERIOR VEHICULAR (PIV) TLAXCALA SANTA ANA Y CRUCERO VEHICULAR	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	1,448,140	1,448,140	1,448,140	1,448,140	100%	0	0	0 PREDIO	2	2	100%	
ADQUISICION DE PREDIOS PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO PONIENTE DE TLAXCALA	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	19,734,489	19,734,489	19,734,489	19,734,489	100%	0	0	0 PREDIO	25	25	100%	25 PREDIOS
DISTRIBUIDOR VIAL DE MOVIMIENTOS DIRECCIONALES ANTICIPADOS DE SOLUCION DE NIVELES Y/O PASO INFERIOR VEHICULAR (PIV) TLAXCALA, SANTA ANA Y CRUCERO VEHICULAR	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	8,400	8,400	8,400	8,400	100%	0	0	0 PREDIO	1	1	100%	
ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA BOULEVARD DEL HIT (CONVENIOS DE COMPRA VENTA)	2-APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	RURAL	2,986,345	2,986,345	2,986,345	2,986,345	100%	0	0	0 PREDIO	95	95	100%	95 PREDIOS ADQUISICION EN PROCESO DE NEGOCIACION
ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE INMUEBLES PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO DEL DERECHO DE VIA DE LA AUTOPISTA AMOZOC PEROTE RAMAL A CANTONA DEL KM 1+000 AL 16+500	37-ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ZITLALTEPEC	URBANO	1,000,028	1,000,028	1,000,028	1,000,028	100%	0	0	0 KILOMETRO	17	17	100%	16.5 KM EXPROPIACION EN ZITLALTEPEC - IXTECO. (TRONCAL)
ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE INMUEBLES PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO DEL DERECHO DE VIA DE LA AUTOPISTA AMOZOC PEROTE RAMAL A CANTONA	8-CUAPIAXTLA	CUAPIAXTLA	URBANO	999,810	999,810	999,810	999,810	100%	0	0	0 KILOMETRO	17	17	100%	16.5 KM EXPROPIACION EN CUAPIAXTLA - HUAMANTLA Y ALTZAYANCA. (TRONCAL)
<b>APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA</b>															
<b>INVERSION</b>															
OBRA PUBLICA															
PREESCOLAR															
CONSTRUCCION DE REJA Y PROTECCIONES DE HERRERIA EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE	23-NATIVITAS	SAN MIGUEL TLALE	RURAL	38,933	38,933	38,933	38,933	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	26	26	100%	LA META ES POR: 25.57 M2. REJA, 8.80 M2. PORTON Y 25.60 M2. PROTECCIONES PARA VENTANA
PRIMARIA															
TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN	10-CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	URBANO	0	0	0	0	0%	302,676	302,676	0 SALON	1	1	100%	LA OBRA ES LA TERMINACION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA UNIDAD HABITACIONAL SANTA CRUZ.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE AUTOSOPORTANTE SEGUNDA ETAPA ESC. PRIM. FEDERAL 16 DE SEPTIEMBRE	32-TETLATLAHUCA	TETLATLAHUCA	URBANO	166,674	166,674	166,674	166,674	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	285	285	100%	LA META ES POR: 285 M2. CUBIERTA, 26.30 CANALON Y 8 BAJADAS PLUVIALES
SUPERIOR															
CONSTRUCCION DE ESCUELA DE ENFERMERIA 1RA ETAPA	44-ZACATELCO	ZACATELCO	URBANO	3,933,727	3,933,727	3,933,727	3,933,727	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
<b>CONVENIOS (16 REGISTROS)</b>															
<b>CONVENIOS DE REASIGNACION</b>				263,800,001	263,800,001	263,800,001	260,067,479	95%	15,805,039	15,805,039		18	18	93%	
CONSTRUCCION															
FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	5,294,847	5,294,847	0 ACCION	1	1	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ESTE PROGRAMA, FUERON TRANSFERIDOS A LA SECRETARIA DE SALUD Y OPD SALUD DE TLAXCALA, PARA SU DIRECTA EJECUCION.
GASTOS INDIRECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	550,000	550,000	550,000	0	0%	0	0	0 ACCION	1	0	0%	
GASTOS INDIRECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	550,000	550,000	550,000	451,325	82%	0	0	0 ACCION	1	1	86%	

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PROGRAMA DE CALIDAD EQUITAD Y DESARROLLO EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	3,898,681	3,898,681	ACCION	1	1	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ESTE PROGRAMA, FUERON TRANSFERIDOS A LA SECRETARIA DE SALUD Y OPD SALUD DE TLAXCALA, PARA SU DIRECTA EJECUCION.
TRANSFERENCIA DE RECURSO A OPD SALUD DE TLAXCALA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	27,984,024	27,984,024	27,984,024	27,984,024	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL PROGRAMADO ANUAL INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE UN HOSPITAL.
SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA, ALBANILERIAS, ACABADOS E INSTALACIONES DE LOS CUERPOS A, C, D Y E.	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	28,507,976	28,507,976	28,507,976	15,852,111	56%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL PROGRAMADO ANUAL INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE UN HOSPITAL.
SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA, ALBANILERIAS, ACABADOS E INSTALACIONES DEL CUERPO B Y OBRAS EXTERIORES	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	23,528,002	23,528,002	23,528,002	23,289,844	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL TOTAL ANUAL SE INCREMENTA POR AMPLIACIÓN DE CONTRATO, SEGUN INFORMA LA EJECUTORA. EL PROGRAMADO ANUAL INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE UN HOSPITAL.
CONTROL DE CALIDAD DEL HOSPITAL DE LA MUJER	2-APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN	RURAL	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
HOSPITAL DE LA MUJER CUERPO A, B Y C OBRA CIVIL 2DA. ETAPA	2-APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN	RURAL	22,989,832	22,989,832	22,989,832	22,909,418	100%	0	0	OBRA	1	1	95%	
HOSPITAL DE LA MUJER CUERPO A, B Y C OBRA CIVIL 4TA. ETAPA, INSTALACIONES ESPECIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	2-APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN	RURAL	10,256,685	10,256,685	10,256,685	10,178,288	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
HOSPITAL DE LA MUJER CUERPO B, OBRA CIVIL ACABADOS 3RA. ETAPA INSTALACIONES	2-APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN	RURAL	20,103,483	20,103,483	20,103,483	20,072,471	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO PONIENTE DE TLAXCALA 4TA. ETAPA KM. 6+900 AL KM. 6+900, TRAMO METEPEC-ACUITLAPILCO	33-TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	URBANO	48,146,632	48,146,632	48,146,632	48,146,632	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	CIERRE DEL PROGRAMA
CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO PONIENTE DE TLAXCALA 5TA. ETAPA KM. 6+900 AL KM. 7+500, TRAMO ACUITLAPILCO-ATLAHAPA	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	49,673,368	49,673,368	49,673,368	49,673,368	100%	5,084,530	5,084,530	KILOMETRO	1	1	100%	CIERRE DEL PROGRAMA
CONTROL DE OBRA, SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO PONIENTE DE TLAXCALA 4TA. ETAPA KM. 5+900 AL KM. 6+900 TRAMO METEPEC-ACUITLAPILCO	33-TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	URBANO	480,986	480,986	480,986	480,986	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	CIERRE DEL PROGRAMA
CONTROL DE OBRA, SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO PONIENTE DE TLAXCALA 5TA. ETAPA KM. 6+900 AL KM. 7+500 TRAMO ACUITLAPILCO-ATLAHAPA	33-TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	URBANO	695,014	695,014	695,014	695,014	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	CIERRE DEL PROGRAMA
CONTROL DE OBRA, SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA REPOSICIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL KM. 14+000 DE LA CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA	41-PAPALOTLA DE XICHTENCATL	PAPALOTLA	URBANO	196,000	196,000	196,000	196,000	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	CIERRE DEL PROGRAMA
REPOSICIÓN DE PUENTE VEHICULAR KM. 14+000 DE LA CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA	41-PAPALOTLA DE XICHTENCATL	PAPALOTLA	URBANO	19,608,000	19,608,000	19,608,000	19,608,000	100%	1,528,981	1,528,981	PUENTE	1	1	100%	CIERRE DEL PROGRAMA, SE INCREMENTO EL TOTAL ANUAL POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO.
<b>33-TLAXCALA RECURSO 2007</b>															
<b>SUBSIDIOS (24 REGISTROS)</b>															
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION</b>				183,732,448	183,732,448	183,732,448	171,969,508	94%	12,007,559	11,770,094		122,906	101,617	83%	
<b>RAMO 23</b>															
<b>INVERSION</b>															
<b>OBRA PUBLICA</b>															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 AL MILLAR ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	118,732	118,732	118,732	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	TRANSFERENCIA AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, POR EL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES.
1 AL MILLAR SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	118,732	118,732	118,732	118,732	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	TRANSFERENCIA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, POR EL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES.
OBRAS COMPLEMENTARIAS FACULTAD DE DISEÑO TEXTIL	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	CONTLA	URBANO	1,462,529	1,462,529	1,462,529	1,462,529	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO PONIENTE DE TLAXCALA 3RA. ETAPA	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTEHUILLAN	URBANO	3,723,920	3,723,920	3,723,920	3,723,920	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS INCLUYEN 0.26 KM.
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCIÓN	34-TLAXCO	EL ROSARIO	RURAL	460,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS INCLUYEN 1 TANQUE SUPERFICIAL Y 600 METROS DE TUBERÍA
BARRERA CENTRAL SEPARADORA, PAVIMENTACIÓN EN TRONCAL, CARRILES DE ACCELERACIÓN Y DESACELERACIÓN EN CARRETERA CALPULALPAN-OCOTOXCO KM 104+800 AL KM. 106+300	40-XALTOCAN	XALTOCAN	URBANO	2,510	2,510	2,510	2,510	100%	2,615,564	2,615,564	0	OBRA	1	1	100%	SE MODIFICÓ EL TOTAL ANUAL POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO A-PF/ICCAET/024/09, SEGÚN INFORMÓ LA EJECUTORA
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA CALPULALPAN-APIZACO KM 100 MAS 000 AL KM. 107 MAS 000	40-XALTOCAN	LA RETAMA	RURAL	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE MODIFICÓ EL TOTAL ANUAL, SEGÚN INFORMÓ LA EJECUTORA
TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN, OBRA CIVIL Y SEÑALAMIENTO EN LA CARRETERA PAPALOTLA-XICOHTZINCO KM. 14+140 AL KM. 17+400	41-PAPALOTLA DE XICOHTENCATL	PAPALOTLA	URBANO	0	0	0	0	0%	5,387,106	5,387,106	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN																
AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA ZACATELCO-PANZACOLA 1RA. ETAPA KM.14+000 AL 17+400	41-PAPALOTLA DE XICOHTENCATL	PAPALOTLA	URBANO	61,342,417	61,342,417	61,342,417	61,342,417	100%	1,659,053	1,659,053	0	METRO CUADRADO	61,614	61,614	100%	LAS METAS INCLUYEN TAMBIEN 6,800 ML DE GUARNICIONES Y 12,080 M2 DE BANQUETA
AMPLIACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN LA CARRETERA ZACATELCO-PANZACOLA	41-PAPALOTLA DE XICOHTENCATL	PAPALOTLA	URBANO	11,792,344	11,792,344	11,792,344	11,792,344	100%	2,010,000	2,010,000	0	OBRA	1	1	100%	EL PROGRAMADO TOTAL INCLUYE 1 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COMPLETO Y 4 AMPLIACIONES DE PUENTE
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA ZACATELCO-PANZACOLA KM. 14+000 AL KM. 17+400 Y AMPLIACIÓN DE PUENTES	41-PAPALOTLA DE XICOHTENCATL	PAPALOTLA	URBANO	1,374,649	1,374,649	1,374,649	1,374,649	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	
AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA CARR. ZACATELCO-PANZACOLA 2DA. ETAPA KM. 17 MAS 400 AL 20 MAS 483.65	42-XICOHTZINCO	XICOHTZINCO	URBANO	42,985,576	42,985,576	42,985,576	31,406,498	73%	237,465	0	0	METRO LINEAL	61,107	39,720	65%	EN EL PROGRAMADO TOTAL INCLUYE 59,310 M2 DE CARPETA DE 10 CMS DE ESPESOR Y 3,971 M2 DE BANQUETAS
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA ZACATELCO-PANZACOLA KM. 17+400 AL KM. 20+483.65	44-ZACATELCO	ZACATELCO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	999,866	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	
MEJORAMIENTO																
OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN POBLADOS RURALES Y COLONIAS POPULARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100%	0	0	0	OTROS	164	164	100%	EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE A LA APORTACION ESTATAL DE UN CONVENIO DE ELECTRIFICACIÓN CELEBRADO CON C.F.E.
MANTENIMIENTO																
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y RECINTO FERIAL	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	URBANO	1,492,372	1,492,372	1,492,372	1,492,372	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN																
1 AL MILLAR ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,000	65,000	65,000	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	TRANSFERENCIA AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, POR EL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES.

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
1 AL MILLAR SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	ACCION						
REHABILITACION DE LA CARRETERA CUAMATZINGO-LAS TORRES	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	SAN JOSE CUAMATZINGO	RURAL	2,713,026	2,713,026	2,713,026	2,713,026	100%	0	0	OBRA					LAS METAS SON 4.20 KM DE REHABILITACION	
REHABILITACION DE LA CARRETERA MUÑOZ-CUAMATZINGO	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	MUÑOZ	URBANO	4,060,781	4,060,781	4,060,781	4,060,781	100%	0	0	OBRA					LAS METAS SON 7.20 KM DE REHABILITACION	
REHABILITACION DE LA CARRETERA TOTOLQUEXCO-ALBERGUE MALINTZI	13-HUAMANTLA	HUAMANTLA	URBANO	1,947,002	1,947,002	1,947,002	1,947,002	100%	98,371	98,371	OBRA					SE DISMINUYO EL TOTAL ANUAL SEGUN INFORMO LA EJECUTORA	
REHABILITACION DE LA CARRETERA IGNACIO ALLENDE-CUAPIAXTLA	4-ALTZAYANCA	ATLZAYANCA	URBANO	1,467,856	1,467,856	1,467,856	1,467,856	100%	0	0	OBRA					LA META ES 8 KM DE REHABILITACION	
REHABILITACION DE LA CARRETERA APIZACO-MUÑOZ	5-APIZACO	APIZACO	URBANO	2,652,076	2,652,076	2,652,076	2,652,076	100%	0	0	OBRA					LA META ES 9.30 KM DE REHABILITACION	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL PARA INGENIERIA MECATRONICA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA	44-ZACATELCO	ZACATELCO	URBANO	8,427,929	8,427,929	8,427,929	8,427,929	100%	0	0	OTROS						
OTROS																	
EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	44-ZACATELCO	ZACATELCO	URBANO	460,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	ACCION						
<b>APORTACIONES FEDERALES (28 REGISTROS)</b>																	
<b>FAIS</b>				32,232,806	32,156,429	32,232,806	32,156,429	100%	2,091,944	2,071,380			3,746	3,746	100%		
<b>FISE</b>																	
OTRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																	
PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	EQUIPO			5	5	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA LA ADQUISICION DE 5 EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OPERACION DEL FONDO.
PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,510	8,510	8,510	8,510	100%	0	0	LOTE			1	1	100%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE UN LOTE DE MATERIAL PARA LA OPERACION DEL FONDO
PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,021	12,021	12,021	12,021	100%	0	0	LOTE			1	1	100%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE UN LOTE DE MATERIAL PARA LA OPERACION DEL FONDO.
PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	819,950	819,950	819,950	819,950	100%	0	0	EQUIPO			41	41	100%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO ASI COMO DE SUS ACCESORIOS QUE PERMITAN LA CORRECTA OPERACION DEL FONDO.
PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,400	4,400	4,400	4,400	100%	0	0	LOTE			1	1	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA LA ADQUISICION DE UN LOTE DE PROGRAMACION DE COMPUTO, PARA LA OPERACION DEL FONDO.
PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,850	21,850	21,850	21,850	100%	0	0	EQUIPO			1	1	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OPERACION DEL FONDO.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	997,204	997,204	997,204	997,204	100%	0	0	APOYO			15	15	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE 7 OBRAS DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA, 1 MÓDULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS, 1 REHABILITACION DE EDIFICIO COMUNITARIO, 1 CONSTRUCCION DE BARRA EN JARDIN DE NIÑOS, 1 CONSTRUCCION DE BANQUETA, 1 TANQUE PARA AGUA POTABLE, 1 OBRA DE DRENAJE Y 1 DE ALUMBRADO PUBLICO. LA APORTACION DE LA MANO DE OBRA EN CADA APOYO ESTA A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	961,734	961,734	961,734	961,734	100%	0	0	APOYO			7	7	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE 8 OBRAS DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, 1 REHABILITACION DE PISO EN CASA DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, LA MANO DE OBRA DE CADA APOYO ES APORTADA POR LOS BENEFICIARIOS.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	458,823	458,823	458,823	458,823	100%	0	0	APOYO			5	5	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 4 PAVIMENTOS DE ADOCRETO Y 1 EMPEDRADO. LA MANO DE OBRA DE CADA APOYO ESTA A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	508,898	508,898	508,898	508,898	100%	0	0	APOYO			10	10	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 1 OBRA DE GUARNICION, 1 EMPEDRADO, 2 ALUMBRADOS PUBLICOS, 2 PAVIMENTOS DE ADOCRETO Y 4 DRENAJES. LA MANO DE OBRA DE CADA APOYO, ESTA A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS.

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	673,558	673,558	673,558	673,558	100%	0	0	0 APOYO	10	10	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 3 OBRAS DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, 3 DE DRENAJE SANITARIO, 1 EDIFICIO COMUNITARIO, 1 DE GUARNICIONES Y 2 DE BANQUETAS. LA MANO DE OBRA ESTÁ A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS POR CADA APOYO.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	528,872	528,872	528,872	528,872	100%	0	0	0 APOYO	8	8	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 OBRAS DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, 1 GUARNICIÓN, 1 BANQUETA, 2 DE DRENAJE, 1 TANQUE DE AGUA POTABLE Y 1 CONDUCCIÓN LÍNEA DE AGUA POTABLE. LA MANO DE OBRA DE CADA APOYO, ESTÁ A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	656,775	656,775	656,775	656,775	100%	0	0	0 APOYO	7	7	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 OBRAS DE DRENAJE, 2 PAVIMENTOS DE ADOCRETO, 1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y 2 GUARNICIONES. LA MANO DE OBRA DE CADA APOYO ESTÁ A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	574,973	574,973	574,973	574,973	100%	0	0	0 APOYO	7	7	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE 3 OBRAS DE ADOQUINAMIENTO, 2 DE AGUA POTABLE Y 2 DE URBANIZACIÓN. LA MANO DE OBRA DE CADA APOYO ESTÁ A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	906,621	906,621	906,621	906,621	100%	0	0	0 APOYO	9	9	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE 2 OBRAS DE DRENAJE, 2 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2 DE ADOQUINAMIENTO, 1 DE AGUA POTABLE Y 2 DE URBANIZACIÓN. LA MANO DE OBRA DE CADA APOYO ESTÁ A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	427,280	427,280	427,280	427,280	100%	0	0	0 APOYO	9	9	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE 2 OBRAS DE ADOQUINAMIENTO, 2 DE DRENAJE, 2 DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y 3 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LA MANO DE OBRA DE CADA APOYO ESTÁ A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	852,510	852,510	852,510	852,510	100%	0	0	0 APOYO	11	11	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE 4 OBRAS DE ADOQUINAMIENTO, 5 DE DRENAJE SANITARIO, 1 DE AGUA POTABLE Y 1 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LA MANO DE OBRA DE CADA APOYO ESTÁ A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	507,057	507,057	APOYO	3	3	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE 1 OBRA DE ADOQUINAMIENTO, 1 DE DRENAJE Y 1 DE AGUA POTABLE. LA MANO DE OBRA DE CADA APOYO ESTÁ A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	398,971	398,971	APOYO	2	2	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE 1 OBRA DE ADOQUINAMIENTO, Y 1 DE URBANIZACIÓN. LA MANO DE OBRA DE CADA APOYO ESTÁ A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	835,991	835,991	835,991	835,991	100%	403,393	403,393	APOYO	26	26	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN MUNICIPAL. LA MANO DE OBRA DE CADA APOYO ESTÁ A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	434,845	434,845	434,845	434,845	100%	176,686	176,686	APOYO	3	3	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE 3 OBRAS DE ADOQUINAMIENTO. LA MANO DE OBRA ESTÁ A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	585,273	585,273	APOYO	1	1	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE 1 OBRA PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. LA MANO DE OBRA ESTÁ A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	76,376	0	76,376	0	0%	20,564	0	APOYO	4	4	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE 1 OBRA DE GUARNICIÓN, 1 BARRA EN ESCUELA SECUNDARIA, 1 DE AGUA POTABLE Y 1 DE ADOQUINAMIENTO. LA MANO DE OBRA DE CADA APOYO ESTÁ A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	932,727	932,727	932,727	932,727	100%	0	0	0 APOYO	11	11	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE 2 OBRAS DE AGUA POTABLE, 4 PAVIMENTOS DE ADOCRETO, 4 DE DRENAJE Y 1 BARRA EN JARDÍN DE NIÑOS. LA MANO DE OBRA DE CADA APOYO ESTÁ A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	697,431	697,431	697,431	697,431	100%	0	0	0 APOYO	6	6	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 OBRAS DE DRENAJE, 2 PAVIMENTOS DE ADOCRETO Y 1 AULA EN CONAFE. LA MANO DE OBRA ESTÁ A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS EN CADA APOYO.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	722,546	722,546	722,546	722,546	100%	0	0	0 APOYO	15	15	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE 1 OBRA DE GUARNICIONES, 4 PAVIMENTOS DE ADOCRETO, 3 DE AGUA POTABLE, 5 DE DRENAJE, 1 LOSA EN ESCUELA PRIMARIA Y 1 EQUIPAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA. LA MANO DE OBRA DE CADA APOYO ESTÁ A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS.
PROGRAMA DE VIVIENDA, PISO FIRME Y TECHO SEGURO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,020,910	20,020,910	20,020,910	20,020,910	100%	0	0	0 APOYO	3,527	3,527	100%	ESTE PROYECTO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PETREOS E INDUSTRIALIZADOS) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3,388 LOSAS Y 139 PISOS. PRECISANDO QUE CADA BENEFICIARIO APORTA LA MANO DE OBRA Y DEMÁS INSUMOS EN CADA APOYO.
<b>FAM</b>				<b>4,200,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>2,774,089</b>	<b>66%</b>	<b>173,894</b>	<b>0</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>66%</b>	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>															
EQUIPAMIENTO															
COMPRA DE EQUIPO DE TALLERES Y LABORATORIOS	29-TEPEYANCO	SAN PEDRO XALCALTZINCO	RURAL	4,200,000	4,200,000	4,200,000	2,774,089	66%	173,894	0	EQUIPO	1	1	66%	EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA ETIQUETADO EN ACUERO CON LO ESTABLECIDO EN ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA
<b>CONVENIOS (3 REGISTROS)</b>															
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	100%	0	0		342	342	100%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
BARRERA CENTRAL SEPARADORA, PAVIMENTACIÓN EN TRONCAL, CARRILES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN EN CARRETERA CALPULPAN-OCOTXOCO KM. 104+900 AL KM. 106+300	49-XALTOCAN	XALTOCAN	URBANO	12,131,730	12,131,730	12,131,730	12,131,730	100%	0	0	METRO LINEAL	334	334	100%	SE MODIFICÓ EL TOTAL ANUAL POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO A-PF/CCOAE/024/09, SEGÚN INFORMÓ LA EJECUTORA. CIERRE DEL PROGRAMA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA CALPULALPAN-ARIZACO EN EL ESTADO DE TLAXCALA K. 100+000 AL KM. 107+000	40-XALTOCAN	LA RETAMA	RURAL	34,628,277	34,628,277	34,628,277	34,628,277	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	CIERRE DEL PROGRAMA
SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD EN LA OBRA: BARRERA CENTRAL SEPARADORA, PAVIMENTACIÓN, EN TRONCAL CARRILES DE ACCELERACIÓN Y DESACELERACIÓN EN CARR. CALPULALPAN-OCOTOXCO KM. 104+800 AL 106+300	40-XALTOCAN	XALTOCAN	URBANO	239,993	239,993	239,993	239,993	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	CIERRE DEL PROGRAMA